



INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN

OFICINA DEL AUDITOR MAYOR: ISAF/AE-0758-2014  
Hermosillo, Sonora, a 20 de Marzo de 2014.  
"2014: Año de la Salud Masculina"

**ARQ. ENRIQUE TORRES DELGADO.**  
Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano.  
Hermosillo, Sonora.  
Presente.

Asunto: Se notifican observaciones.

Con fundamento en los artículos 67 fracciones A) y D) de la Constitución Política Local; 18 fracción VII, 23 fracción IV, 28, 31, 45, 51, 52 fracciones III, V y VI de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, notificamos las observaciones derivadas de la Segunda Auditoría de Gabinete realizada a los Informes Trimestrales correspondientes al Tercer y Cuarto Trimestres de 2013 de la **Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano** que dignamente dirige, con la finalidad de que sean solventadas y ante la imposibilidad de que alguna de ellas pudiera lograrse, delimitar las responsabilidades que correspondan.

Es importante se sirvan atenderlas, debiendo rendirse en forma impresa y por medio electrónico, el o los informes acerca de la solventación o medidas dictadas en relación con las mismas, dentro de un plazo de 30 días hábiles, lo cual contribuirá a la mejora integral en beneficio del Ente a su digno cargo.

De igual forma agradeceremos se sirva informarnos en un plazo de 3 días hábiles, el nombre del funcionario responsable de atender, solventar y dar respuesta a las observaciones notificadas mediante el presente oficio.

En espera de su amable respuesta, reiteramos las seguridades de nuestra consideración y respeto.

Atentamente  
El Auditor Mayor

**C.P.C. Eugenio Pablos Antillón PCCA**



INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN



- C.c.p. Dip. José Luis Marcos León Perea, Presidente de la Comisión de Vigilancia del ISAF.
- Dip. Luis Alejandro García Rosas, Secretario de la Comisión de Vigilancia del ISAF.
- Dip. Abel Murrieta Gutiérrez, Secretario de la Comisión de Vigilancia del ISAF.
- Dip. Juan Manuel Armenta Montaño, Secretario de la Comisión de Vigilancia del ISAF.
- Dip. Gildardo Real Ramírez, Secretario de la Comisión de Vigilancia del ISAF.
- Dip. Perla Zuzuki Aguilar Lugo, Secretaria de la Comisión de Vigilancia del ISAF.
- Dip. Karina García Gutiérrez, Secretaria de la Comisión de Vigilancia del ISAF.
- Dip. Ismael Valdéz López, Secretario de la Comisión de Vigilancia del ISAF.
- Dip. Carlos Ernesto Navarro López, Secretario de la Comisión de Vigilancia del ISAF.
- C.P.C. María Guadalupe Rufz Durazo, Secretaria de la Contraloría General.
- C.P.C. Ernesto Figueroa Guajardo PCCA, Auditor Adjunto de Fiscalización al Gobierno del Estado del ISAF.
- C.P.C. Martha Mendivil Vega PCCA, Director de Evaluación y Control de Fiscalización al Gobierno del Estado del ISAF.

Minutario

Boulevard Luis Donald Colosio Murrieta y Circuito Interior Poniente, Negoplaza Local # 3 "C", Col. Villa Satélite,  
Teléfonos y fax: 236-6504 al 08, Hermosillo, Sonora, México, C.P. 83200

<atencion@isaf.gob.mx> <www.isaf.gob.mx>

27/03/2014 SE ENVIÓ COPIA AL C. ENRIQUE TORRES DELGADO

RECIBO 24/MAR/2014

Sistema de Gestión de Calidad Certificado por American Trust Register, S.C. en la Vigilancia e Información sobre el manejo de recursos financieros, productivo y honesto de Acciones Públicas emitidas por miembros del El Congreso del Estado de Sonora. No. Certificado: ATR0378 Vigencia de Certificación: 19-10-2013 Norma de Referencia: ISO 9001:2008 (NMX-CC-9001-IMNC-2008)





**Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización**

**Informe de la Segunda Auditoría de  
Gabinete a los Informes Trimestrales del  
Ejercicio 2013  
Correspondientes a la**

**Secretaría de Infraestructura y  
Desarrollo Urbano**

**Hermosillo, Sonora, Marzo de 2014**



## Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización

Observaciones derivadas de la 2a. Auditoría de Gabinete a los Informes Trimestrales del Ejercicio 2013

Correspondientes a la:

### Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano

(Nota: En virtud de haberse notificado anteriormente 27 observaciones, se continuará con el consecutivo de la numeración para estas observaciones).

### Otras Observaciones

#### Observaciones

28. En el informe relativo al cuarto trimestre de 2013, no se presentaron en el formato EVT-02 denominado "Análisis Programático-Presupuestal" en ciertas Unidades Responsables las justificaciones a las modificaciones al presupuesto original así como el impacto que tendrá en la estructura programática, según consta en el formato EVT-01 denominado "Avance Programático Presupuestal". Además, estas modificaciones al presupuesto no se encuentran relacionadas con las metas, ya que en algunos casos existe un incremento o decremento en el presupuesto sin afectar metas, como se menciona a continuación:

| Número | Concepto                                                           | Presupuesto   |                    |                    |             |                    |                    | Variación Observada Presupuesto Original vs. Modificado de Recursos Estatales | Nota |
|--------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|
|        |                                                                    | Original      |                    |                    | Modificado  |                    |                    |                                                                               |      |
|        |                                                                    | Total         | Recursos Federales | Recursos Estatales | Total       | Recursos Federales | Recursos Estatales |                                                                               |      |
| 1001   | Secretaría                                                         | \$6,021,694   | \$0                | \$6,021,694        | \$6,266,154 | \$0                | \$6,266,154        | \$244,460                                                                     | 1    |
| 1002   | Subsecretaría de Obras Públicas                                    | 1,196,884,671 | 911,772,199        | 285,112,472        | 403,375,815 | 308,319,008        | 95,056,807         | -190,055,665                                                                  |      |
| 1003   | Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ecología                      | 7,300,554     | 0                  | 7,300,554          | 7,949,622   | 1,624,000          | 6,325,622          | -974,932                                                                      | 2    |
| 1005   | Dirección General de Administración y Finanzas                     | 11,352,720    | 0                  | 11,352,720         | 12,226,746  | 0                  | 12,226,746         | 874,026                                                                       |      |
| 1006   | Dirección Jurídica                                                 | 2,044,702     | 0                  | 2,044,702          | 1,739,394   | 0                  | 1,739,394          | -305,308                                                                      |      |
| 1011   | Dirección General de Ejecución de Obras                            | 13,113,724    | 0                  | 13,113,724         | 28,337,450  | 0                  | 28,337,450         | 15,223,726                                                                    | 3    |
| 1012   | Dirección General de Proyectos e Ingeniería                        | 9,044,993     | 0                  | 9,044,993          | 8,169,835   | 0                  | 8,169,835          | -875,158                                                                      |      |
| 1013   | Dirección General de Planeación y Ordenamiento Territorial         | 6,546,502     | 0                  | 6,546,502          | 6,133,180   | 0                  | 6,133,180          | -413,322                                                                      |      |
| 1016   | Junta de Caminos del Estado de Sonora                              | 429,264,431   | 210,444,713        | 218,819,718        | 516,205,601 | 359,728,648        | 156,476,953        | -62,342,765                                                                   |      |
| 1017   | Consejo Estatal de Obra Pública Concertada                         | 313,518,066   | 0                  | 313,518,066        | 250,840,301 | 77,863,740         | 172,976,561        | -140,541,505                                                                  | 2    |
| 1018   | Comisión de Ecología y Desarrollo sustentable del Estado de Sonora | 82,200,975    | 0                  | 82,200,975         | 102,899,319 | 27,884,000         | 75,015,319         | -7,185,656                                                                    |      |

| Número | Concepto                  | Presupuesto |                    |                    |            |                    |                    | Variación Observada Presupuesto Original vs. Modificado de Recursos Estatales | Nota |
|--------|---------------------------|-------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|
|        |                           | Original    |                    |                    | Modificado |                    |                    |                                                                               |      |
|        |                           | Total       | Recursos Federales | Recursos Estatales | Total      | Recursos Federales | Recursos Estatales |                                                                               |      |
| 1019   | Telefonía Rural de Sonora | 6,413,000   | 0                  | 6,413,000          | 6,035,571  | 0                  | 6,035,571          | -377,429                                                                      |      |

- 1.- Aumentó el presupuesto, sin embargo las metas no se modificaron.
- 2.- Disminuyó el presupuesto, sin embargo las metas se aumentaron.
- 3.- Aumentó el presupuesto, sin embargo las metas no presentaron variaciones importantes que justifiquen la modificación del presupuesto.

### Normatividad Infringida


Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora; 12, 13, 14, 43 segundo párrafo y 47 segundo párrafo del Decreto No. 20 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2013; 17 de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; 28 y 60 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; Revelación Suficiente, Control Presupuestario y Cumplimiento de Disposiciones Legales de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental; Guía para la Formulación de los Informes Trimestrales de las Dependencias del Ejecutivo y Poderes del Estado 2013, 63 fracciones I, II, V, XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás que resulten aplicables.

### Tipo de Observación

Consistencia.

### Medida de Solventación

Proporcionar a este Organismo Superior de Fiscalización, la justificación de las variaciones relativas a las modificaciones al presupuesto original y al impacto en la estructura programática, de conformidad con lo señalado en la presente observación, informando las razones que dieron lugar a las variaciones de las metas programadas citadas en la observación y para no reportarlo en el formato EVT-02 del Cuarto Trimestre de 2013, poniendo a nuestra disposición la documentación e información correspondiente que soporte su manifestación. Al respecto, requerimos establecer las medidas conducentes para que en lo sucesivo, se cumpla con los ordenamientos establecidos. En caso de haber justificado variaciones presupuestales que fueron determinadas y notificadas en la fiscalización del informe correspondiente al Segundo Trimestre del ejercicio 2013, solicitamos que el Sujeto Fiscalizado proporcione únicamente la justificación de las variaciones parciales o totales que no hayan sido manifestadas. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.



REV:03



29. Se determinó una diferencia de \$6,562,878, en ciertas Unidades Responsables, al comparar el total acumulado de los recursos devengados, que resulta de sumar el presupuesto ejercido de los formatos trimestrales "Analítico Anual por Partida a Nivel Proyecto" del Primero, Segundo y Tercer Trimestres de 2013 por \$509,865,128, contra el monto acumulado reportado en el formato EVT-01 denominado "Informe de Avance Programático Presupuestal del Ejercicio 2013", al Tercer Trimestre de 2013 por \$503,302,250, tal como se muestra a continuación:

| Número | Unidad Responsable                                                 | Presupuesto Devengado manifestado de la siguiente forma:                                      |                                                                                                                 |             |
|--------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|        |                                                                    | Sumatoria del I, II y III Trimestres 2013, según Analítico Anual por Partida a Nivel Proyecto | Acumulado al III Trimestre 2013, según EVT-01 "Informe de Avance Programático- Presupuestal del ejercicio 2013" | Diferencia  |
| 1002   | Subsecretaría de Obras Públicas                                    | \$137,471,569                                                                                 | \$136,777,436                                                                                                   | \$694,133   |
| 1016   | Junta de Caminos del Estado de Sonora                              | 168,947,416                                                                                   | 165,480,748                                                                                                     | 3,466,668   |
| 1017   | Consejo Estatal de Obra Pública Concertada                         | 142,369,451                                                                                   | 141,739,363                                                                                                     | 630,088     |
| 1018   | Comisión de Ecología y Desarrollo sustentable del Estado de Sonora | 56,564,148                                                                                    | 54,920,332                                                                                                      | 1,643,816   |
| 1019   | Telefonía Rural de Sonora                                          | 4,512,544                                                                                     | 4,384,371                                                                                                       | 128,173     |
| Total  |                                                                    | \$509,865,128                                                                                 | \$503,302,250                                                                                                   | \$6,562,878 |

Normatividad Infringida



Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de Sonora; 25 fracción I y IV, y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora; 43 segundo párrafo y 47 segundo párrafo del Decreto No. 20 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2013; 88 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; Revelación Suficiente, Control Presupuestario y Cumplimiento de Disposiciones Legales de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental; 63 fracciones I, II, V, XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás que resulten aplicables.

Tipo de Observación

Consistencia

Medida de Solventación

Manifestar las razones que dieron lugar para que el sujeto fiscalizado reportara en el informe relativo al Tercer Trimestre de 2013, la diferencia señalada en la presente observación, solicitando llevar a cabo el análisis de las mismas, proporcionando a este Organismo Superior de Fiscalización, las aclaraciones y documentación correspondientes que acrediten el cumplimiento de la acción requerida. Al respecto solicitamos establecer medidas para evitar su recurrencia. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

 REV:03 

30. En relación con la estructura programática presentada en el formato EVT-01 denominado "Avance Programático Presupuestal" en el informe relativo al cuarto trimestre de 2013, se aprecia que en el formato EVT-02 denominado "Análisis Programático-Presupuestal", no se manifiesta justificación alguna de las variaciones reflejadas en ciertas metas, como se desglosan a continuación:

| Periodo del Informe Trimestral | Programada y realizada a: |                | No Programadas y realizadas |
|--------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------|
|                                | Más del 100%              | Menos del 100% |                             |
| IV Trím 2013                   | 3                         | 1              | 39                          |

Cabe señalar que la información presentada en el formato EVT-02, en algunos casos se refiere a los resultados obtenidos; sin embargo, no se justifica en forma específica la variación que presentaron las metas.

Normatividad Infringida

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de Sonora; 25 fracciones I y IV y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora; 43 segundo párrafo y 47 segundo párrafo del Decreto No. 20 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2013; 16 de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; 10 y 46 fracción I del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; Guía para la Formulación de los Informes Trimestrales de los Programas-Presupuesto del Gobierno del Estado 2013; Revelación Suficiente, Control Presupuestario y Cumplimiento de Disposiciones Legales de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental; 63 fracciones I, II, V, XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás que resulten aplicables.



Tipo de Observación

Consistencia

Medida de Solventación

Proporcionar a este Organismo Superior de Fiscalización, la justificación de las variaciones en ciertas metas reportadas en el informe relativo al cuarto trimestre de 2013, de conformidad con lo señalado en la presente observación, manifestando las razones que han dado lugar para que el sujeto fiscalizado omita su presentación en los citados informes. Al respecto, se requiere establecer medidas para que en lo sucesivo, se cumpla con la misma a través de los informes subsecuentes. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

31. En el Informe al Cuarto Trimestre de 2013, el sujeto fiscalizado informó haber ejercido recursos en la obra del gasto de inversión NC2-587 por un importe de \$989,788, sin que nos fueran exhibidos el total de los oficios de autorización correspondientes, el importe ejercido es mayor al importe autorizado mediante el oficio de autorización de recursos que se tiene en nuestro poder a la fecha, no obstante, dicha obra fue registrada y ejercida como sigue:

 REV:03 

a) Obra que cuenta con oficio de autorización, pero no por el total del importe ejercido.

| Clave Presupuestal        | No. Obra | Concepto de Obra                                                                       | Importe Ejercido al IV Trim 13 | Importe Autorizado mediante oficio | Importe Ejercido sin Oficio de Autorización |
|---------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| 10163601E45302001W7 62501 | NC2-587  | Reconstrucción de la carretera Estación Lencho-Torim del Km 0+000 al Km 5+100, Guaymas | \$6,429,887                    | \$5,440,099                        | \$989,788                                   |

Normatividad Infringida

Artículos 2 primer párrafo, 143 y 150 primer y último párrafo de la Constitución Política del Estado de Sonora; 25 fracción I y IV, y 52 fracción III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora; 39 del Decreto No. 20 del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal 2013; 60 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; Revelación Suficiente, Control Presupuestario y Cumplimiento de Disposiciones Legales de los Principios Básicos de Contabilidad Gubernamental; 63 fracciones I, II, V, VI, XXVI, XXVII y XXVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios y demás que resulten aplicables.

Tipo de Observación:

Consistencia

Medida de Solventación

Proporcionar a este Órgano Superior de Fiscalización, copia de los oficios de autorización que amparan el ejercicio de los recursos citados en la presente observación, estableciendo las medidas conducentes para que en lo sucesivo se evite su recurrencia. Además, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

Atentamente  
El Auditor Mayor

~~C.P.C. Eugenio Pablos Antillón PCCA~~



INSTITUTO SUPERIOR  
DE AUDITORÍA Y  
FISCALIZACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE

| CLAVE PROGRAMATICA |                                                                                                                                                 | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDAD MEDIDA | ANUAL    |            | TRIMESTRE |                     | % AVANCE |           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------|-----------|---------------------|----------|-----------|
| DP UR FL           | FN SF ER PG SP AP FF MT                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL  | DEVENGADO REALIZADO |          | ACUMULADO |
|                    |                                                                                                                                                 | 001 TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DOS ESTACIONES DE CAMPO TIPO, PARA LAS RESERVAS DE LA BIOSFERA "EL PINACATE Y GRAN DESSERTO DE ALTAR" Y "ALTO GOLFO DE CALIFORNIA" QUE SE UBICARÁN EN LA CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO - GOLFO SANTA CLARA | OBRA          | 0        | 0          | 0         | 0 @                 | 0        | 0.00      |
| 3                  | DESARROLLO ECONOMICO                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |          |            |           |                     |          |           |
|                    | 6 COMUNICACIONES                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |          |            |           |                     |          |           |
|                    | 01 DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |          |            |           |                     |          |           |
|                    | E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |          |            |           |                     |          |           |
|                    | - 53 PROGRAMA: MODERNIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |          |            |           |                     |          |           |
|                    | 01 COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |          |            |           |                     |          |           |
|                    | 003 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |          |            |           |                     |          |           |
|                    | A0 RECURSOS PROPIOS                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |          |            |           |                     |          |           |
|                    | 001 APORTACION AL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL GASTO DE OPERACION                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    | SUBSIDIO      | 12       | 8 <        | 3         | 2 <                 | 10       | 83.33     |
|                    | 02 CARRETERAS ALIMENTADORAS                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |          |            |           |                     |          |           |
|                    | 001 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARRETERAS ALIMENTADORAS                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |          |            |           |                     |          |           |
|                    | M9 FAFEF 2012                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |          |            |           |                     |          |           |
|                    | 001 ESTUDIOS Y PROYECTOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    | PROYECTO      | 32       | 0 <        | 0         | 0 } e               | 0        | 0.00      |
|                    | 002 ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO MAZOCAHUI-ARIZPE, DEL KM. 0+000 AL KM 100+000, VARIOS                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    | PROYECTO      | 0        | 1 >        | 0         | 0 } e               | 1        | 100.00    |
|                    | S3 FAFEF 2013                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |          |            |           |                     |          |           |
|                    | 001 ESTUDIOS Y PROYECTOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    | PROYECTO      | 32       | 0 <        | 0         | 0 } e               | 0        | 0.00      |
|                    | 002 ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO DEL KM 0+000 AL KM 17+200, SAN LUIS RIO COLORADO |                                                                                                                                                                                                                                                                    | PROYECTO      | 0        | 1 >        | 0         | 0.5 φ               | 0.5      | 100.00    |
|                    | 003 ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO ESPERANZA-HORNOS-ROSARIO DEL KM 0+000 AL KM 74+000, VARIOS                   |                                                                                                                                                                                                                                                                    | PROYECTO      | 0        | 1 >        | 0         | 0 } e               | 1        | 100.00    |
|                    | 004 ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DEL PERIFERICO EN NAVOJOA                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                    | PROYECTO      | 0        | 1 >        | 0         | 0 } e               | 1        | 100.00    |
|                    | 005 ELABORACION DEL ESQUEMA DIRECTOR DE CARRETERAS PARA EL ESTADO DE SONORA                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    | PROYECTO      | 0        | 1 >        | 0         | 0.85 φ              | 0.85     | 100.00    |

(\*) SUPERIOR AL 100%

AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

Página 62 de 73

0459

@6  
21 -1  
φ2 -2

NS



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE

| CLAVE PROGRAMATICA                           |    |    |    |    |    |    |    |    |    | DESCRIPCION | UNIDAD<br>MEDIDA | ANUAL                                                                                                                                    |          | TRIMESTRE  |          |                        | %<br>AVANCE |           |        |
|----------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|------------------------|-------------|-----------|--------|
| DP                                           | UR | FL | FN | SF | ER | PG | SP | AP | FF |             |                  | MT                                                                                                                                       | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL | DEVENGADO<br>REALIZADO |             | ACUMULADO |        |
|                                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             |                  |                                                                                                                                          |          |            |          |                        |             |           |        |
| 002 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             |                  |                                                                                                                                          |          |            |          |                        |             |           |        |
| M9 FAFEF 2012                                |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             |                  |                                                                                                                                          |          |            |          |                        |             |           |        |
|                                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             | 001              | CONSTRUCCION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS                                                                                                 | OBRA     | 0          | 0        | 0                      | 0           | 0         | 0.00   |
|                                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             | 002              | MODERNIZACION DEL PUENTE EN CALLE "200" (SOBRE CRUCE CON CANAL BAJO) Y CALLE MERIDIANO, CAJEME                                           | OBRA     | 0          | 1        | 0                      | 0           | 1         | 100.00 |
| S9 PROGRAMAS REGIONALES 2013                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             |                  |                                                                                                                                          |          |            |          |                        |             |           |        |
|                                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             | 001              | CONSTRUCCION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS                                                                                                 | OBRA     | 0          | 0        | 0                      | 0           | 0         | 0.00   |
|                                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             | 002              | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL KM. 16+270 DEL CAMINO E.C. (HUATABAMPO-YAVAROS)-LUIS ECHEVERRIA ZUNO-BACHOCO, HUATABAMPO | OBRA     | 0          | 0        | 0                      | 0           | 0         | 0.00   |
| T1 CDI PROYECTOS ESTRATEGICOS 2013           |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             |                  |                                                                                                                                          |          |            |          |                        |             |           |        |
|                                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             | 001              | CONSTRUCCION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS                                                                                                 | OBRA     | 0          | 0        | 0                      | 0           | 0         | 0.00   |
|                                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             | 002              | CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL KM. 16+270 DEL CAMINO E.C. (HUATABAMPO-YAVAROS)-LUIS ECHEVERRIA ZUNO-BACHOCO, HUATABAMPO | OBRA     | 0          | 0        | 0                      | 0           | 0         | 0.00   |
| U9 CONVENIO DE REASIGNACIÓN SCT 2013         |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             |                  |                                                                                                                                          |          |            |          |                        |             |           |        |
|                                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             | 001              | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA COSTERA DE SONORA EN EL TRAMO VILLA GUADALUPE - PUERTO PEÑASCO DEL KM 28+700 AL 42+150. CABORCA.            | OBRA     | 0          | 1        | 0                      | 1           | 1         | 100.00 |
|                                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             | 002              | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA AGIABAMPO - SANTA BARBARA CONCLUSIÓN DEL TRAMO LAS BOCAS - TOJAHUI DEL KM 5+340 AL 5+760. HUATABAMPO.          | OBRA     | 0          | 1        | 0                      | 1           | 1         | 100.00 |
|                                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             | 003              | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA NOGALES - SANTA CRUZ DEL KM 31+000 AL 34+640. NOGALES.                                                      | OBRA     | 0          | 1        | 0                      | 1           | 1         | 100.00 |
|                                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             | 004              | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ROSARIO - QUIRIEGO DEL KM 7+000 AL 9+000, UN ENTRONQUE Y UN PUENTE. ROSARIO.                                | OBRA     | 0          | 1        | 0                      | 1           | 1         | 100.00 |
|                                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             | 005              | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA ALAMOS - SAN BERNARDO DEL KM 0+000 AL 33+500, ALAMOS.                                                          | OBRA     | 0          | 1        | 0                      | 1           | 1         | 100.00 |
|                                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             | 006              | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA URES - RAYÓN INCLUYE PUENTE EN RÍO SONORA, URES.                                                               | OBRA     | 0          | 1        | 0                      | 1           | 1         | 100.00 |
|                                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             | 007              | CONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD YAQUI - MAYO                                                                                                 | OBRA     | 0          | 1        | 0                      | 1           | 1         | 100.00 |
|                                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             | 008              | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CARBÓ - LA POZA (CONTINUACIÓN)                                                                              | OBRA     | 0          | 1        | 0                      | 1           | 1         | 100.00 |
|                                              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             | 009              | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA TESIA - CAMOA INCLUYE 2 PUENTES, NAVOJOA.                                                                   | OBRA     | 0          | 1        | 0                      | 1           | 1         | 100.00 |

(\*) SUPERIOR AL 100%

AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

Página 63 de 73

NT  
e6 -  
09 - 9

0970

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE

| CLAVE PROGRAMATICA<br>DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT | DESCRIPCION                                                                                                                                             | UNIDAD<br>MEDIDA | ANUAL    |            | TRIMESTRE |                        |           | % AVANCE |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------|-----------|------------------------|-----------|----------|
|                                                        |                                                                                                                                                         |                  | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL  | DEVENGADO<br>REALIZADO | ACUMULADO |          |
| 010                                                    | CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA NOGALES - SÁRIC                                                                                                            | OBRA             | 0        | 1          | 0         | 1                      | 1         | 100.00   |
| 003                                                    | CONSERVACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS                                                                                                                |                  |          |            |           |                        |           |          |
| A0                                                     | RECURSOS PROPIOS                                                                                                                                        |                  |          |            |           |                        |           |          |
| 001                                                    | CONSERVACION DE CARRETERAS                                                                                                                              | PROGRAMA         | 0        | 0          | 0         | 0                      | 0         | 0.00     |
| 002                                                    | CONSERVACION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS (OBRAS 2013), VARIOS                                                                                       | PROGRAMA         | 0        | 0          | 0         | 0                      | 0         | 0.00     |
| S3                                                     | FAFEF 2013                                                                                                                                              |                  |          |            |           |                        |           |          |
| 001                                                    | CONSERVACION DE CARRETERAS                                                                                                                              | PROGRAMA         | 0        | 0          | 0         | 0                      | 0         | 0.00     |
| 002                                                    | MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS, VARIAS (TERMINACION DEL EJERCICIO 2012)                                                   | PROGRAMA         | 0        | 1          | 0         | 0                      | 1         | 100.00   |
| 004                                                    | RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS                                                                                                              |                  |          |            |           |                        |           |          |
| A0                                                     | RECURSOS PROPIOS                                                                                                                                        |                  |          |            |           |                        |           |          |
| 001                                                    | RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS                                                                                                                               | KILÓMETRO        | 37       | 0          | 0         | 0                      | 0         | 0.00     |
| 002                                                    | RECONSTRUCCION DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS (OBRAS 2013), VARIOS                                                                                     | PROGRAMA         | 0        | 0          | 0         | 0                      | 0         | 0.00     |
| 003                                                    | TERMINACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA EJIDO NUEVO LEÓN - LUIS B. SÁNCHEZ EN EL TRAMO DEL KM 8+500 AL 12+500 (FONDEN), SAN LUIS RIO COLORADO. | OBRA             | 0        | 0          | 0         | 0                      | 0         | 0.00     |
| 004                                                    | AMPLIACIÓN Y REVESTIMIENTO DEL TALUD CAMINO PESQUEIRA - E.C. CARRETERA FEDERAL 15 DEL KM 24+180 AL KM 24+400, SAN MIGUEL DE HORCASITAS.                 | OBRA             | 0        | 0          | 0         | 0                      | 0         | 0.00     |
| S3                                                     | FAFEF 2013                                                                                                                                              |                  |          |            |           |                        |           |          |
| 001                                                    | RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS                                                                                                                               | KILÓMETRO        | 37       | 0          | 0         | 0                      | 0         | 0.00     |
| 002                                                    | RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MAZATAN - SAN PEDRO DE LA CUEVA DEL KM. 16+500 AL KM. 59+300, VARIAS                                                          | KILÓMETRO        | 0        | 1          | 0         | 1                      | 1         | 100.00   |
| 003                                                    | RECONSTRUCCION DEL CAMINO MOCTEZUMA - TEPACHE DEL KM. 30+700 AL KM. 31+700, VARIOS                                                                      | KILÓMETRO        | 0        | 3          | 0         | 1                      | 3         | 100.00   |
| 004                                                    | RECONSTRUCCION DEL CAMINO MAZOCAHUI - ARIZPE - CANANEA DEL KM. 132+810 AL KM. 200+000, VARIOS                                                           | KILÓMETRO        | 0        | 2          | 0         | 2                      | 2         | 100.00   |
| 005                                                    | RECONSTRUCCION DEL CAMINO MOCTEZUMA - HUASABAS DEL KM. 174+500 AL KM. 210+500, VARIOS                                                                   | KILÓMETRO        | 0        | 14         | 0         | 14                     | 14        | 100.00   |
| W7                                                     | CONVENIO DE REASIGNACIÓN SCT 44 MDP                                                                                                                     |                  |          |            |           |                        |           |          |
| 001                                                    | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ESTACIÓN LENCHO - TORIM DEL KM 0+000 AL KM 5+100. GUAYMAS.                                                               | OBRA             | 0        | 1          | 0         | 1                      | 1         | 100.00   |

*343*

*20 Km. L*

*14*

*1*

(\*) SUPERIOR AL 100%

AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

Página 64 de 73

1970

*29*  
*16-2-2*

*J NJ*

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE HACIENDA  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE

| CLAVE PROGRAMATICA<br>DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT | DESCRIPCION                                                                                                                                                                 | UNIDAD<br>MEDIDA | ANUAL    |            | TRIMESTRE |                        |           | % AVANCE |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------|-----------|------------------------|-----------|----------|
|                                                        |                                                                                                                                                                             |                  | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL  | DEVENGADO<br>REALIZADO | ACUMULADO |          |
| 002                                                    | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SAN LUIS - COLONIA HIDALGO DEL KM 0+520 AL KM 1+010                                                                                          | OBRA             | 0        | 1          | 0         | 1                      | 1         | 100.00   |
| 003                                                    | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA CALLE 4 SUR DEL KM 30+000 AL KM 46+000 EN VARIOS TRAMOS AISLADOS. HERMOSILLO.                                                                | OBRA             | 0        | 1          | 0         | 1                      | 1         | 100.00   |
| 004                                                    | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA BACOACHI - LA VALDEZA - LA PERA EN VARIOS TRAMOS DEL KM 7+500 AL KM 20+000                                                                   | OBRA             | 0        | 1          | 0         | 1                      | 1         | 100.00   |
| 005                                                    | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA MAGDALENA - CUCURPE - SINOQUIPE DEL KM 8+000 AL KM 109+040                                                                                   | OBRA             | 0        | 1          | 0         | 1                      | 1         | 100.00   |
| 006                                                    | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ARIZPE - CANANEA DEL KM 100+000 AL KM 206+000                                                                                                | OBRA             | 0        | 1          | 0         | 1                      | 1         | 100.00   |
| 007                                                    | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA ESTACIÓN OROZ - PÓTAM DEL KM 0+000 AL KM 10+600                                                                                              | OBRA             | 0        | 1          | 0         | 1                      | 1         | 100.00   |
| 008                                                    | RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN SU ZAMPEADO Y DENTELLONES EN LA CARRETERA 4 SUR                                                                                       | OBRA             | 0        | 1          | 0         | 1                      | 1         | 100.00   |
| 009                                                    | RECONSTRUCCIÓN DE TALUDES EROSIONADOS EN CARRETERA PESQUEIRA - E.C. FEDERAL MÉXICO 15. SAN MIGUEL DE HORCASITAS.                                                            | OBRA             | 0        | 1          | 0         | 1                      | 1         | 100.00   |
| 010                                                    | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA MOCTEZUMA - TEPACHE - DIVISADEROS DEL KM 31+700 AL 32+700                                                                                    | OBRA             | 0        | 1          | 0         | 1                      | 1         | 100.00   |
| 011                                                    | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SAHUARIPA - SAN NICOLÁS DEL KM 26+800 AL 84+450                                                                                              | OBRA             | 0        | 1          | 0         | 1                      | 1         | 100.00   |
| 012                                                    | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA HERMOSILLO - EL NOVILLO DEL KM 88+000 AL 144+000                                                                                             | OBRA             | 0        | 1          | 0         | 1                      | 1         | 100.00   |
| 013                                                    | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SAN LUIS - RIÍTO - GOLFO SANTA CLARA DEL KM 5+250 AL 5+580                                                                                   | OBRA             | 0        | 1          | 0         | 1                      | 1         | 100.00   |
| 014                                                    | RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SAN PEDRO - ZAMORA - PESQUEIRA DEL KM 15+100 AL 17+600                                                                                       | OBRA             | 0        | 1          | 0         | 1                      | 1         | 100.00   |
| 005                                                    | MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS                                                                                                                                   |                  |          |            |           |                        |           |          |
| A0                                                     | RECURSOS PROPIOS                                                                                                                                                            |                  |          |            |           |                        |           |          |
| 001                                                    | TERMINACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CAMINO BAHÍA KINO - PUNTA CHUECA, TRAMO DEL KM 0+000 AL 33+000, SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM 16+000 AL 24+350, HERMOSILLO. | OBRA             | 0        | 1          | 0         | 1                      | 2         | (*)      |
| S3                                                     | FAFÉ 2013                                                                                                                                                                   |                  |          |            |           |                        |           |          |
| 001                                                    | MODERNIZACION Y AMPLIACION                                                                                                                                                  | KILÓMETRO        | 10       | 0 <        | 0         | 1                      | 1         | 10.00    |

50-343  
10-343  
59-343

J NJ

Φ15-13-2

0462

(\*) SUPERIOR AL 100%

AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE HACIENDA  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE

| CLAVE PROGRAMATICA<br>DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                    | UNIDAD<br>MEDIDA | ANUAL    |            | TRIMESTRE |                        |           | %<br>AVANCE |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------|-----------|------------------------|-----------|-------------|
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                |                  | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL  | DEVENGADO<br>REALIZADO | ACUMULADO |             |
| 002                                                    | TERMINACION DE LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C.(NAVOJOA - SAN IGNACIO - BACOBAMPO) - JITONHUECA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+638; SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM. 3+638, ETCHOJOA                     | OBRA             | 0        | 1          | 0         | 0 @                    | 1         | 100.00      |
| 003                                                    | TERMINACION DE LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (NAVOJOA - ETCHOJOA - HUATABAMPO) - EL SALITRAL - LA BOCANA - EL HUICHACA, TRAMO: DEL KM. 0+000 AL KM. 7+000; SUBTRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL KM, ETCHOJOA | KILÓMETRO        | 0        | 7          | 0         | 7 φ                    | 7         | 100.00      |
| S9                                                     | PROGRAMAS REGIONALES 2013                                                                                                                                                                                                      |                  |          |            |           |                        |           |             |
| 001                                                    | MODERNIZACION Y AMPLIACION                                                                                                                                                                                                     | KILÓMETRO        | 10       | 0 <        | 0         | 0 @                    | 0         | 0.00        |
| 002                                                    | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ALAMOS-EL TABELO-LOS TANQUES-SAN BERNARDO-MOCHIBAMPO-MESA COLORADA EN EL TRAMO DEL KM. 33+500 AL 49+500, ALAMOS (OBRA2013)                                                               | KILÓMETRO        | 0        | 4 }        | 0         | 6 φ                    | 10        | (*)         |
| 003                                                    | CONCLUSION DE LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (HUATABAMPO-YAVAROS)-LUIS ECHEVERRIA ZUNO-BACHOCO EN EL TRAMO DEL KM. 10+000 AL 24+350, HUATABAMPO                                                                 | KILÓMETRO        | 0        | 0 } 8 Km   | 0         | 0 @                    | 0         | 0.00        |
| 004                                                    | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO BAHIA KINO-PUNTA CHUECA EN EL TRAMO DEL KM. 26+000 AL 33+000, HERMOSILLO (OBRA 2013)                                                                                                     | KILÓMETRO        | 0        | 4 }        | 0         | 3 φ                    | 7         | (*)         |
| 005                                                    | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (HUATABAMPO-YAVAROS)-LUIS ECHEVERRIA ZUNO-BACHOCO EN EL TRAMO DEL KM. 10+000 AL 24+350, VARIOS                                                                                      | KILÓMETRO        | 0        | 0 }        | 0         | 0 @                    | 0         | 0.00        |
| T1                                                     | CDI PROYECTOS ESTRATEGICOS 2013                                                                                                                                                                                                |                  |          |            |           |                        |           |             |
| 001                                                    | MODERNIZACION Y AMPLIACION                                                                                                                                                                                                     | KILÓMETRO        | 10       | 0 <        | 0         | 0 @                    | 0         | 0.00        |
| 002                                                    | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO ALAMOS-EL TABELO-LOS TANQUES-SAN BERNARDO-MOCHIBAMPO-MESA COLORADA EN EL TRAMO DEL KM. 33+500 AL 49+500, ALAMOS (OBRA2013)                                                               | KILÓMETRO        | 0        | 4 }        | 0         | 6 φ                    | 10        | (*)         |
| 003                                                    | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO BAHIA KINO-PUNTA CHUECA EN EL TRAMO DEL KM. 26+000 AL 33+000, HERMOSILLO (OBRA 2013)                                                                                                     | KILÓMETRO        | 0        | 4 }        | 0         | 3 φ                    | 7         | (*)         |
| 004                                                    | MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. (HUATABAMPO-YAVAROS)-LUIS ECHEVERRIA ZUNO-BACHOCO EN EL TRAMO DEL KM. 10+000 AL 24+350, VARIOS                                                                                      | KILÓMETRO        | 0        | 0 }        | 0         | 0 @                    | 0         | 0.00        |
| UB                                                     | RAMO 23 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 765.5 MDP                                                                                                                                                                             |                  |          |            |           |                        |           |             |

(\*) SUPERIOR AL 100%

AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

Página 66 de 73

0463

J  
φ 5 - 0  
@ 6

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE

| CLAVE PROGRAMATICA<br>DP UR FL FN SF ER PG SP AP FF MT | DESCRIPCION                                                                                                                         | UNIDAD<br>MEDIDA | ANUAL         |               | TRIMESTRE   |                        |               | %<br>AVANCE |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|-------------|------------------------|---------------|-------------|
|                                                        |                                                                                                                                     |                  | ORIGINAL      | MODIFICADO    | ORIGINAL    | DEVENGADO<br>REALIZADO | ACUMULADO     |             |
|                                                        | 001 MODERNIZACIÓN DE CARRETERA "PASO POR BACUM" EN EL TRAMO CALLE BASE - BACUM DEL KM 0+000 AL 3+000                                | OBRA             | 0             | 0             | 0           | 0.35                   | 0.35          | 0.00        |
|                                                        | U9 CONVENIO DE REASIGNACIÓN SCT 2013                                                                                                |                  |               |               |             |                        |               |             |
|                                                        | 001 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN CARRETERA ESPERANZA - HORNOS                                                                        | OBRA             | 0             | 1             | 0           | 1                      | 1             | 100.00      |
|                                                        | 009 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PUENTES EN CARRETERAS                                                                          |                  |               |               |             |                        |               |             |
|                                                        | W7 CONVENIO DE REASIGNACIÓN SCT 44 MDP                                                                                              |                  |               |               |             |                        |               |             |
|                                                        | 001 RECONSTRUCCIÓN DEL PUENTE TUBUTAMA UBICADO EN EL KM 34+600 DE LA CARRETERA MAGDALENA - TUBUTAMA                                 | OBRA             | 0             | 1             | 0           | 1                      | 1             | 100.00      |
|                                                        | 07 VIALIDADES PRIMARIAS                                                                                                             |                  |               |               |             |                        |               |             |
|                                                        | 004 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PUENTES EN VIALIDADES                                                                          |                  |               |               |             |                        |               |             |
|                                                        | A0 RECURSOS PROPIOS                                                                                                                 |                  |               |               |             |                        |               |             |
|                                                        | 001 TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE "LAS ANIMAS" EN LA CARRETERA NAVOJOA - ETCHOJOA - HUATABAMPO EN EL CADENAMIENTO 30+808 | OBRA             | 0             | 0             | 0           | 0                      | 0             | 0.00        |
| 17                                                     | CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA                                                                                | PESOS            | \$313,518,066 | \$250,840,301 | \$5,768,378 | \$109,100,938          | \$250,840,301 | 80.01       |
| 2                                                      | DESARROLLO SOCIAL                                                                                                                   |                  |               |               |             |                        |               |             |
| 2                                                      | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD                                                                                                 |                  |               |               |             |                        |               |             |
| 01                                                     | DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO                                                                                                    |                  |               |               |             |                        |               |             |
| E4                                                     | SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE                                                                                                    |                  |               |               |             |                        |               |             |
| 56                                                     | DESARROLLO URBANO                                                                                                                   |                  |               |               |             |                        |               |             |
| 01                                                     | COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO                                                    |                  |               |               |             |                        |               |             |
| 001                                                    | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO                                                  |                  |               |               |             |                        |               |             |
| A0                                                     | RECURSOS PROPIOS                                                                                                                    |                  |               |               |             |                        |               |             |
| 001                                                    | APORTACION AL SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL GASTO DE OPERACION                                                                        | SUBSIDIO         | 12            | 8             | 3           | 3                      | 8             | 66.67       |
| 03                                                     | ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA                                                                                                   |                  |               |               |             |                        |               |             |
| 003                                                    | ADMINISTRACIÓN DE OBRAS PARA OTRAS DEPENDENCIAS                                                                                     |                  |               |               |             |                        |               |             |
| A0                                                     | RECURSOS PROPIOS                                                                                                                    |                  |               |               |             |                        |               |             |
| 001                                                    | APORTACION PARA LA OBRA PUBLICA CONCERTADA (PROGRAMA DE GESTION SOCIAL EMERGENTE 2012)                                              | PROGRAMA         | 1             | 0             | 0           | 0                      | 0             | 0.00        |
| 002                                                    | APORTACION PARA LA OBRA PUBLICA CONCERTADA (PROGRAMA DE GESTION SOCIAL EMERGENTE 2013)                                              | PROGRAMA         | 1             | 6             | 1           | 2                      | 6             | (*)         |

(\*) SUPERIOR AL 100%

AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

Página 67 de 73

7970

ϕ 3  
 = 1  
 = 1  
 @ 2  
 — 3  
 — 1

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE HACIENDA  
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE

| CLAVE PROGRAMATICA |    |    |    |    |    |    |    |    |    | DESCRIPCION | UNIDAD MEDIDA | ANUAL                                                                                                     |            | TRIMESTRE  |          |                     | % AVANCE        |           |        |
|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|---------------------|-----------------|-----------|--------|
| DP                 | UR | FL | FN | SF | ER | PG | SP | AP | FF |             |               | MT                                                                                                        | ORIGINAL   | MODIFICADO | ORIGINAL | DEVENGADO REALIZADO |                 | ACUMULADO |        |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             | 003           | PROGRAMA                                                                                                  | 1          | 0 <        | 0        | 0 @                 | 0               | 0.00      |        |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             | 004           | PROGRAMA                                                                                                  | 1          | 6          | 1        | 3 >                 | 6               | (*)       |        |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             | 005           | PROGRAMA                                                                                                  | 1          | 0 <        | 0        | 0 @                 | 0               | 0.00      |        |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             | 006           | PROGRAMA                                                                                                  | 1          | 7          | 1        | 3 >                 | 7               | (*)       |        |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             | 04            | URBANIZACIÓN                                                                                              |            |            |          |                     |                 |           |        |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             | 004           | CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE PLAZAS CÍVICAS Y JARDINES                                                  |            |            |          |                     |                 |           |        |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             | UB            | RAMO 23 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 765.5 MDP                                                        |            |            |          |                     |                 |           |        |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             | 001           | REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA FUENTES DEL MEZQUITAL (OLIVARES Y BOULEVARD SOLIDARIDAD). HERMOSILLO. | APORTACIÓN | 0          | 1        | 0                   | 1 <i>SP.394</i> | 1         | 100.00 |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             | 002           | REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA AMAPOLAS (FRESNO Y REVOLUCIÓN)                                        | APORTACIÓN | 0          | 1        | 0                   | 1 /             | 1         | 100.00 |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             | 003           | REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA BUGAMBILIAS (AVENIDA SIETE Y CALLE UNO)                               | APORTACIÓN | 0          | 1        | 0                   | 1 /             | 1         | 100.00 |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             | 004           | REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA EMILIANO ZAPATA (ANTONIA RUIZ E INDEPENDENCIA)                        | APORTACIÓN | 0          | 1        | 0                   | 1 /             | 1         | 100.00 |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             | 005           | REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN CENTRAL EN LA COLONIA VILLA SATELITE (BOULEVARD REAL DEL ARCO)                 | APORTACIÓN | 0          | 1        | 0                   | 1 /             | 1         | 100.00 |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             | 006           | REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA MARIACHI (CARBÓ Y OAXACA)                                             | APORTACIÓN | 0          | 1        | 0                   | 1 /             | 1         | 100.00 |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             | 007           | REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA MODELO (SEGURO SOCIAL Y RÍO MAYO)                                     | APORTACIÓN | 0          | 1        | 0                   | 1 /             | 1         | 100.00 |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             | 008           | REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA LOS NARANJOS (IMPERIAL Y BOULEVARD LOS NARANJOS)                      | APORTACIÓN | 0          | 1        | 0                   | 1 /             | 1         | 100.00 |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             | 009           | REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA PALO VERDE (JESÚS LÓPEZ Y SÉPTIMA)                                    | APORTACIÓN | 0          | 1        | 0                   | 1 /             | 1         | 100.00 |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             | 010           | REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA REAL DEL CARMEN (BOULEVARD QUINTERO ARCE Y DE LA CONCORDIA)           | APORTACIÓN | 0          | 1        | 0                   | 1 /             | 1         | 100.00 |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             | 011           | REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA CENTENARIO (BOULEVARD HIDALGO)                                        | APORTACIÓN | 0          | 1        | 0                   | 1 /             | 1         | 100.00 |
|                    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             | 012           | REHABILITACIÓN DE PARQUE EN COLONIA CERRO DE LA CAMPANA (OPOSURA Y JUAN ALVÁREZ)                          | APORTACIÓN | 0          | 1        | 0                   | 1 /             | 1         | 100.00 |

(\*) SUPERIOR AL 100%

AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

Página 68 de 73

0465

*5*  
12 - 12  
2  
e 2

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA**  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION**

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

CUARTO TRIMESTRE

| CLAVE PROGRAMATICA                            |    |    |    |    |    |    |    |    |    | DESCRIPCION | UNIDAD<br>MEDIDA | ANUAL                                                                                     |          | TRIMESTRE  |          |                                 | %<br>AVANCE |           |        |  |
|-----------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|----------|---------------------------------|-------------|-----------|--------|--|
| DP                                            | UR | FL | FN | SF | ER | PG | SP | AP | FF |             |                  | MT                                                                                        | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL | DEVENGADO<br>.....<br>REALIZADO |             | ACUMULADO |        |  |
| 35 EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             |                  |                                                                                           |          |            |          |                                 |             |           |        |  |
| 07 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             |                  |                                                                                           |          |            |          |                                 |             |           |        |  |
| 002 CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES EDUCATIVAS  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             |                  |                                                                                           |          |            |          |                                 |             |           |        |  |
| S3 FAFEF 2013                                 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             |                  |                                                                                           |          |            |          |                                 |             |           |        |  |
|                                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             | 001              | REHABILITACIÓN DE E.P JUAN G. CABRAL, SAN LUIS RIO COLORADO.                              | OBRA     | 0          | 1        | 0                               | 1           | 1         | 100.00 |  |
|                                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             | 002              | REHABILITACIÓN DE E.P RAFAEL RÁMIREZ, SAN LUIS RIO COLORADO.                              | OBRA     | 0          | 1        | 0                               | 1           | 1         | 100.00 |  |
|                                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             | 003              | REHABILITACIÓN DE E.P EVA SAMANO DE LÓPEZ MATEOS, SAN LUIS RIO COLORADO.                  | OBRA     | 0          | 1        | 0                               | 1           | 1         | 100.00 |  |
|                                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             | 004              | REHABILITACIÓN DE E.P MELCHOR OCAMPO, SAN LUIS RIO COLORADO.                              | OBRA     | 0          | 1        | 0                               | 1           | 1         | 100.00 |  |
|                                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             | 005              | REHABILITACIÓN DE E.P LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS I, SAN LUIS RIO COLORADO.                  | OBRA     | 0          | 1        | 0                               | 1           | 1         | 100.00 |  |
|                                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             | 006              | REHABILITACIÓN DE E.P LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS II, SAN LUIS RIO COLORADO.                 | OBRA     | 0          | 1        | 0                               | 1           | 1         | 100.00 |  |
|                                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             | 007              | REHABILITACIÓN DE E.P FEDERALIZADA CUAUHTÉMOC, SAN LUIS RIO COLORADO.                     | OBRA     | 0          | 1        | 0                               | 1           | 1         | 100.00 |  |
|                                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             | 008              | REHABILITACIÓN DE E.P FEDERALIZADA CARLOS ESPINOZA MUÑOZ I, HERMOSILLO.                   | OBRA     | 0          | 1        | 0                               | 1           | 1         | 100.00 |  |
|                                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             | 009              | REHABILITACIÓN DE E.P CUAUHTÉMOC, HERMOSILLO.                                             | OBRA     | 0          | 1        | 0                               | 1           | 1         | 100.00 |  |
|                                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             | 010              | REHABILITACIÓN DE E.P PROFESOR MANUEL MIRAZO NAVARRETE I, HERMOSILLO.                     | OBRA     | 0          | 1        | 0                               | 1           | 1         | 100.00 |  |
|                                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             | 011              | REHABILITACIÓN DE E.P GENERAL VICENTE GUERRERO, HERMOSILLO.                               | OBRA     | 0          | 1        | 0                               | 1           | 1         | 100.00 |  |
|                                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             | 012              | REHABILITACIÓN DE J.N. GABRIELA MISTRAL, HERMOSILLO.                                      | OBRA     | 0          | 1        | 0                               | 1           | 1         | 100.00 |  |
|                                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             | 013              | REHABILITACIÓN DE E.P LÁZARO CÁRDENAS, GUAYMAS.                                           | OBRA     | 0          | 1        | 0                               | 1           | 1         | 100.00 |  |
|                                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             | 014              | REHABILITACIÓN DE E.P. FÉLIX ROMERO, SAN PEDRO DE LA CUEVA.                               | OBRA     | 0          | 1        | 0                               | 1           | 1         | 100.00 |  |
|                                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             | 015              | REHABILITACIÓN DE E.P FEDERALIZADA ANGEL GARCÍA ABURTO, EJ CRUZ DE PIEDRA, EMPALME.       | OBRA     | 0          | 1        | 0                               | 1           | 1         | 100.00 |  |
|                                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             | 016              | REHABILITACIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO.26 "PROFESOR EMIGDIO LÓPEZ PEREZ", BACUM. | OBRA     | 0          | 1        | 0                               | 1           | 1         | 100.00 |  |
|                                               |    |    |    |    |    |    |    |    |    |             | 017              | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 60, SAN LUIS RIO COLORADO.              | OBRA     | 0          | 1        | 0                               | 1           | 1         | 100.00 |  |

(\*) SUPERIOR AL 100%

AVANCE PRELIMINAR DEL EJERCICIO

Página 71 de 73

0468

J  
Φ17 - 0