

Contenido

ANEXO DE OBRAS

CONTENIDO

Página

PRESENTACIÓN

ANÁLISIS DEL GASTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

RESUMEN POR DEPENDENCIA

ANALÍTICO DE OBRAS :

H. Congreso del Estado	1
Secretaría de Gobierno	3
Secretaría de Hacienda.....	5
Secretaría de Desarrollo social	13
Secretaría de Educación y Cultura	51
Secretaría de Salud Pública.....	261
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.....	279
Secretaría de Economía	355
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hid., Pesca y Acuicultura	377
Procuraduría General de Justicia del Estado	443
Secretaría Ejecutiva Estatal de Seguridad Pública.....	447
Desarrollo Municipal.....	453
Total General	473

APENDICE

- Resumen por Eje Rector
- Resumen por Modalidad
- Resumen por Municipio

*Análisis del Gasto de Inversión en
Infraestructura para el Desarrollo y
Fortalecimiento Municipal*

TERCER INFORME DE TRABAJO 2006

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO (CAPITULO 6000) E INVERSIONES PRODUCTIVAS (CAPITULO 7000)

Atendiendo a los objetivos y estrategias del Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009, como instrumento rector que guiará las acciones de gobierno correspondientes a esta Administración, se presentan los avances en cuanto a recursos crecientes para el gasto social y de inversión aplicados y asignados durante el período comprendido de Octubre 2005 a Septiembre 2006 a través del documento "Anexo de obras" que muestra a nivel de Dependencia, Programa y Proyecto, las inversiones realizadas y autorizadas en un gran número de localidades ubicadas en los 72 municipios del Estado.

En este contexto, el monto de los recursos aplicados y programados durante el período que se informa asciende a 5,688.9 millones de pesos destinados a la ejecución de 5,875 obras y acciones en materia de Infraestructura para el Desarrollo e Inversiones Productivas. Del total de estos recursos, el Estado participa con una aportación de 4,399.9 millones de pesos que representan el 77.3 por ciento del total; la Federación aporta recursos por 560.9 millones de pesos que representan el 9.9 por ciento, mientras que el 12.8 por ciento restante, que suma 728.1 millones de pesos, es aportado en forma conjunta por los Gobiernos Municipales y la Sociedad Civil. Las aportaciones y la ejecución de obras y acciones de interés común se formalizan a través de Convenios de Coordinación y de Concertación, sobresaliendo los aplicados en materia de comunicaciones y transportes, agropecuaria, educación, infraestructura social, turismo y protección civil.

Los recursos para gasto de inversión que aporta el Estado por 4,399.9 millones de pesos, resultaron superiores en 1,215.1 millones de pesos en relación al gasto de inversión aplicado y asignado en el período del primer informe de trabajo 2003-2004 y 302.8 millones de pesos respecto del segundo informe de trabajo 2004-2005.

La distribución del gasto de inversión por dependencia y origen de los recursos se puede observar en el cuadro siguiente:

DEPENDENCIA	ESTRUCTURA FINANCIERA (MILES DE PESOS)				
	TOTAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS	PROYECTOS
H. CONGRESO DEL ESTADO	75.0	75.0			1
SECRETARIA DE GOBIERNO	140,239.4	73,811.6		66,427.8	11
SECRETARIA DE HACIENDA	226,657.0	215,204.4		11,452.6	80
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	151,607.9	115,513.5	4,911.1	31,183.3	476
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	723,132.5	591,713.4	93,171.5	38,247.6	2,662
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	78,128.2	78,128.2			228
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO ¹⁾	1,893,172.4	1,844,152.2	5,804.0	43,216.2	951
SECRETARIA DE ECONOMIA	607,793.2	327,668.5	111,336.0	168,788.7	273
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	1,184,855.4	670,874.6	245,662.8	268,318.0	884
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	45,545.5	45,545.5			21
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA	328,555.0	328,555.0			62
DESARROLLO MUNICIPAL	309,180.5	108,699.9	100,000.0	100,480.6	226
TOTAL	5,688,942.0	4,399,941.8	560,885.4	728,114.8	5,875

1) Nuevo nombre de la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología aprobado según Decreto No. 276 y publicado en el Boletín Oficial del gobierno del Estado el día 06 de Julio-2006.

Como se aprecia en el cuadro anterior, 4,737.5 millones de pesos que representan el 83.3 por ciento del total del gasto de inversión, se concentra en cinco Dependencias, siendo éstas: la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo

Urbano con el 33.3 por ciento; la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura con el 20.8 por ciento; la Secretaría de Educación y Cultura con el 12.7 por ciento; la Secretaría de Economía con el 10.7 por ciento y la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública con el 5.8 por ciento. Los restantes 951.4 millones de pesos que significan el 16.7 por ciento del total del gasto de inversión, se distribuyen en las Secretarías de Hacienda, Desarrollo Social, Salud Pública, la Procuraduría General de Justicia, el H. Congreso del Estado y la partida de Desarrollo Municipal.

Para la ejecución de las diversas obras y acciones, los recursos se distribuyeron en varios programas donde destacan los relacionados con carreteras alimentadoras y caminos rurales; con la ampliación y mejoramiento de la planta física para la educación y la capacitación; el apoyo a la producción primaria; con el de Política y Planeación del Desarrollo Industrial y Comercial y el de Seguridad Pública y Justicia, que en conjunto suman 3,276.8 millones de pesos que representan el 57.6 por ciento del total del gasto de inversión pública, tal como se observa en el cuadro siguiente:

PROGRAMA	ESTRUCTURA FINANCIERA (MILES DE PESOS)				
	TOTAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS	PROYECTOS
CARRETERAS ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES	1,320,738.8	1,315,064.4		5,674.4	283
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y LA CAPACITACION	759,314.8	618,723.3	93,214.6	47,376.9	2,908
APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA	468,471.0	208,070.4	103,745.6	156,655.0	516
POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL	367,474.9	159,542.6	65,145.1	142,787.2	40
SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA	360,761.5	360,761.5			66
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS	332,946.3	90,417.3	116,297.3	126,231.7	63
INFRAESTRUCTURA BASICA PARA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ZONAS RURALES, PAVIMENTACION Y ELECTRIFICACION	289,726.4	198,705.0	6,769.3	84,252.1	512
CONTINUA					

PROGRAMA	ESTRUCTURA FINANCIERA (MILES DE PESOS)				
	TOTAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS	PROYECTOS
APOYO A LA OPERACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL HIDRAULICO	260,075.4	185,375.3	74,700.1		100
INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA Y DE SALUD, ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS	258,460.0	254,687.5	289.4	3,483.1	333
VIALIDADES URBANAS	226,022.3	205,240.8	5,000.0	15,781.5	70
DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)	153,328.0	101,051.6	2,056.6	50,219.8	108
VIVIENDA	132,633.7	66,364.9	40,630.9	25,637.9	282
SUBTOTAL	4,929,953.1	3,764,004.6	507,848.9	658,099.6	5,281
OTROS PROGRAMAS	758,988.9	635,937.2	53,036.5	70,015.2	594
TOTAL	5,688,942.0	4,399,941.8	560,885.4	728,114.8	5,875

Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales

Para la ejecución de este programa se aplicaron y asignaron recursos por 1,320.7 millones de pesos, sobresaliendo los erogados a través del Convenio Carretero Federación-Estado, con los cuales se construyeron obras de gran impacto regional, teniéndose entre las principales: la ampliación de la carretera Hermosillo-Bahía de Kino; la terminación de la carretera Fundación-Quiriego; el acceso a Bahía de Lobos; la carretera Ures-Pueblo de Alamos; el acceso a San José de Guaymas y el tramo Huachinera-Bavispe de la carretera El Coyote-Agua Prieta en la Sierra Alta del Estado. Con recursos de este Convenio también se rehabilitó la aeropista de Alamos y se trabajó en la reconstrucción de carreteras en las zonas agrícolas de la Costa de Hermosillo, Caborca, San Luís Río Colorado y los valles del Yaqui y del Mayo.

Otros recursos se destinaron a la continuación de obras en proceso donde destacan la construcción de la carretera costera Puerto Peñasco-Golfo de Santa Clara; la modernización y ampliación de las carreteras Navojoa-Alamos; la vialidad Yaqui-Mayo; la Santa Ana-Altar; la reconstrucción de carreteras y

caminos rurales y la conservación de la red carretera estatal en 3,886 kilómetros. En este año se dio inicio a la construcción de nuevas carreteras como la Ures-Rayón, San Pedro de la Cueva-Ranchería, Pueblo de Alamos-Nacori Grande y La Pera-La Valdeza-Bacoachi.

Ampliación y Mejoramiento de la Planta Física para la Educación y Capacitación

En lo que corresponde a este programa se tiene una inversión aplicada y asignada en el ciclo escolar 2005-2006 de 759.3 millones de pesos, en acciones de construcción, rehabilitación, ampliación, equipamiento y mejoramiento de la planta física del sector educativo en los niveles básico, media superior, superior y educación especial, para atender 1,055 aulas, 584 anexos, 38 laboratorios, 41 talleres, 123 lotes de equipo y 9 edificios, así como la adquisición y entrega de pintura para el mantenimiento de 4,268 planteles de nivel básico.

En el nivel superior, destacan la terminación de la construcción y equipamiento de centro de cómputo en el Instituto Tecnológico de Huatabampo; la construcción de unidad académica departamental así como mobiliario y equipo de cómputo y telefonía en el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme en Cd. Obregón; la construcción del centro de información con biblioteca, centro de cómputo y auditorio en el Instituto Tecnológico Superior de Puerto Peñasco; la construcción y equipamiento para laboratorio pesado en la Universidad Tecnológica de Hermosillo; la rehabilitación general de pista de atletismo y canchas deportivas en la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora en Cd. Obregón y la construcción de edificio para cubículos y edificio de laboratorios en el Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora, Unidad Navojoa.

De las obras en proceso, destacan la construcción de edificio de rectoría en Universidad Tecnológica de Nogales; la construcción de edificio para centro de operaciones e informática en la Universidad de Sonora, Unidad Hermosillo; la construcción de laboratorio de cómputo en el Instituto Tecnológico de Agua Prieta y la construcción de edificio para unidad académica departamental en el Instituto Tecnológico de Hermosillo.

En el Programa Aulas de Medios se concluyó con la adecuación y equipamiento de 450 aulas de nivel básico del ciclo escolar 2005-2006 y actualmente se trabaja en las 150 aulas programadas para el ciclo escolar 2006-2007.

Se concluyó con el Programa Escuelas de Calidad correspondiente al ciclo escolar 2005-2006 y se inició la primera etapa del ciclo escolar 2006-2007 con la participación de 1,000 escuelas de nivel básico que incluyen los planteles de nuevo ingreso y reincorporados de años anteriores.

La reposición de mobiliario y equipo en espacios existentes y nuevos, fué cubierto en su totalidad de acuerdo al las metas programadas para el ciclo escolar 2005-2006, beneficiando a 200 escuelas de nivel básico y 88 de educación especial. Actualmente se trabaja en el proceso de adquisición y entrega de los equipos contemplados en el ciclo escolar 2006-2007 para beneficio de 519 escuelas de nivel básico y 26 talleres de escuelas secundarias.

En beneficio de 20,400 alumnos de nivel básico ubicados en el área suburbana y rural, se dotó de 34 unidades de transporte escolar.

Apoyo a la Producción Primaria

Para este programa se destinaron 468.4 millones de pesos en apoyo a diversas acciones entre las que destacan las desarrolladas a través de Alianza para el Campo en sus componentes de infraestructura agropecuaria y acuícola, sistemas de riego tecnificado, equipamiento para la producción, sanidad vegetal, animal y acuícola, entre otros. Se continuó con la construcción del rastro y planta TIF en Hermosillo, así como el inicio de los programas de apoyo al transporte de amoníaco de Topolobampo a San Luís Río Colorado.

Política y Planeación del Desarrollo Industrial y Comercial

Para el desarrollo de este programa se han asignado recursos por 367.4 millones de pesos, destacando los estímulos y apoyos a empresas a través de la Comisión para el Desarrollo Económico y el Consejo para la Promoción Económica de Sonora.

Seguridad Pública y Justicia

Para el desarrollo de este programa se asignaron recursos federales y estatales por 360.7 millones de pesos, donde sobresale de manera importante la aportación al Fondo de Seguridad Pública (FOSEG), destinado a la profesionalización, equipamiento e infraestructura para la seguridad pública, Sistema Nacional de Información, registro público vehicular, entre otros. Por parte de la Procuraduría General de Justicia, se invirtió en la construcción de oficinas para Agencias del Ministerio Público en Hermosillo y Cd. Obregón, adquisición de vehículos y equipamiento de Agencias del Ministerio Público y bases de la Policía Judicial en varios municipios del Estado.

Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas

Para la ejecución de obras de Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas se asignaron 332.9 millones de pesos, distribuidos en 227.1 millones de pesos para la continuación y terminación de las obras de agua potable en Cananea, Nacozari de García y el apoyo a la construcción de la captación y el acueducto "Los Bagotes" en Hermosillo, entre otras. Para Alcantarillado se destinaron 105.8 millones de pesos, principalmente para la terminación del cárcamo maestro y emisor a presión en Guaymas y el programa especial de alcantarillado en Puerto Peñasco el cual se encuentra en proceso de ejecución.

Infraestructura Básica para Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Rurales, Pavimentación y Electrificación

Para la ejecución de las obras consideradas en este apartado, se asignaron recursos por 289.7 millones de pesos, distribuidos de la manera siguiente: para agua potable en zonas rurales se asignaron 46.4 millones de pesos, donde destaca por su importancia el Convenio de Coordinación suscrito entre la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Gobierno Municipal de Navojoa y el Gobierno del Estado, para la ejecución de un Programa de Agua Potable en varias comunidades indígenas. Destaca también la terminación de las obras de rehabilitación, ampliación y construcción de la red de distribución en El Choyudo, Municipio de Hermosillo, en Yécora, Atil y Moctezuma.

Se perforaron y equiparon pozos en las localidades de Nacori Grande del Municipio de Villa Pesqueira; Rodolfo Campodónico y Santa Eduviges de Caborca; El Sasabe, Municipio de Sáric; Villa Juárez en el Municipio de Benito Juárez; Aribabi en el Municipio de Huachinera; Rayón y Trincheras.

En el Programa de Alcantarillado para Zonas Rurales se asignaron 41.3 millones de pesos para la terminación de colectores en Bacoachi y San Ignacio Río Muerto; la ampliación de la red de atarjeas en Yécora y Querobabi Municipio de Opodepe y la construcción del emisor de aguas negras en San José de Bácum, Municipio de Bácum.

En el Programa de Pavimentación se asignaron 68.3 millones de pesos destacando acciones terminadas de pavimentación con concreto hidráulico en los municipios de Arizpe, Bacerác, Cananea, Naco, Onavas y Rosario y con asfalto en los municipios de Magdalena, Imuris, Gral. Plutarco Elías calles y Ures. En proceso se tienen obras de pavimentación con concreto hidráulico en los municipios de Huásabas y Cumpas y con asfalto en los municipios de Carbó y Gral. Plutarco Elías Calles, principalmente.

Con una asignación de 133.7 millones de pesos se avanzó en el Programa de Electrificación, destacando los dos Convenios de Coordinación suscritos entre la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Comisión Federal de Electricidad y el Gobierno del Estado para la electrificación de 62 comunidades indígenas ubicadas en los municipios de Alamos, Bácum, Benito Juárez, Etchojoa, Guaymas, Huatabampo, Navojoa, San Ignacio Río Muerto y Gral. Plutarco Elías Calles y un segundo Convenio para la electrificación de 22 comunidades indígenas localizadas en el Municipio de Yécora. Otra parte de los recursos se destinó a la terminación de las obras de ampliación de la red de energía eléctrica en 14 colonias urbanas y 26 poblados rurales en varios municipios del Estado.

Apoyo a la Operación del Sistema Estatal Hidráulico

Dentro de este programa se cuenta con una asignación de 260.1 millones de pesos, donde destacan por su importancia el Convenio firmado por la Comisión Nacional del Agua y el Gobierno del Estado para la implementación del proyecto denominado "Apoyo al Impulso Estatal de Programas Hidráulicos en Sonora" con una inversión de 100.0 millones de pesos, distribuidos en una proporción de 70-30 Federación-Estado, cuyo objetivo es el de fomentar el mejoramiento de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, saneamiento y el tratamiento y disposición de aguas residuales, así como lo referente al uso agrícola de las aguas nacionales y el apoyo a la promoción en el Estado de Sonora del uso eficiente del agua y su conservación en todas las fases del ciclo hidrológico. Se trabaja también en los estudios y proyectos para determinar la disponibilidad de agua en Empalme y Puerto Peñasco, en la actualización del estudio geohidrológico del acuífero Sonoyta-Puerto Peñasco y en estudios de piezometría, evolución de niveles y calidad del agua subterránea en la cuenca media y alta del Río Sonora, principalmente.

Infraestructura Hospitalaria y de Salud, Asistencia Social y Servicios Comunitarios

En este apartado se cuenta con una asignación de 258.4 millones de pesos, de la cual le corresponden 86.1 millones de pesos a Infraestructura Hospitalaria y de Salud con acciones de alto impacto social como la construcción y equipamiento de los hospitales de segundo nivel en Agua Prieta y Puerto Peñasco, el equipamiento de los hospitales general de Cd. Obregón y el de la Mujer en Hermosillo.

Para Asistencia Social y Servicios Comunitarios se asignaron 172.3 millones de pesos para la ejecución de diversas acciones entre las que destacan: la terminación de la construcción y equipamiento de la Casa Hogar UNACARI en Hermosillo y el inicio de la remodelación y ampliación del Centro de Atención Infantil de Cd. Obregón. Asimismo, son dignas de mención las 169 acciones terminadas en 34 municipios con recursos del Programa para Infraestructura Básica y Equipamiento Social (PIBES) y los 281 microcréditos otorgados a través del Programa de Promoción de Autoempleo.

Se incluyen también en este apartado los programas convenidos con la Federación por un importe de 116.8 millones de pesos para la ejecución de los programas Hábitat, 3x1 Migrantes y Empleo Temporal, así como también el Programa de Concertación para la Obra Pública que a través de CECOP se desarrolla en todos los municipios de la entidad.

Vialidades Urbanas

Al igual que en ejercicios anteriores se continuó con la construcción de vialidades, habiéndose asignado en este período un importe de 226.0 millones de pesos, sobresaliendo la terminación de la rehabilitación del Paso por Guaymas; la rehabilitación del periférico oriente en Hermosillo; la rehabilitación de pavimentos e infraestructura en las avenidas Sosa Chávez y calle Sufragio Efectivo en Navojoa. Se continuó con importantes obras en proceso como son el Distribuidor Vial "Buenos Aires" en Nogales y la vialidad sobre el Dren Navojoa y el inicio de la construcción de pavimentos y puentes en el circuito vial "Las Pilas", ambas en el Municipio de Navojoa.

Desarrollo de Áreas de Riego (Pequeña Irrigación)

Para el Desarrollo de Areas de Riego se asignaron 153.3 millones de pesos para la continuación y terminación de la Presa Derivadora y la zona de riego "La Batea" en la localidad de Cuba, Municipio de Rosario; la rehabilitación y modernización del Distrito de Riego No. 14 en San Luís Río Colorado, la rehabilitación y modernización de Distritos de Riego del Valle del Yaqui-Mayo, Zona Fuerte-Mayo, Unidad de Riego en el Arroyo Zanjón en Pesqueira; así como también el programa estatal de perforación y rehabilitación de pozos agrícolas.

Vivienda

La inversión en este programa es del orden de 132.6 millones de pesos, destacando por su importancia el Convenio Especial de ejecución del Programa de Ahorro, Subsidio y Crédito para la Vivienda Progresiva "Tu Casa" suscrito entre la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Gobierno del Estado, para la construcción de 1,000 viviendas en varias comunidades indígenas ubicadas en diferentes municipios de la entidad. Se incluyen también los programas estatales denominados Paso a Paso Mi Casa con 2,455 acciones en ejecución y Piso Firme con 15,762 acciones y el programa de construcción, ampliación y mejoramiento de la vivienda con 3,473 acciones en proceso.

En Otros Programas, por su importancia se mencionan los siguientes:

Servicio del Transporte Urbano e Interurbano

Para el desarrollo de este programa se asignaron 86.4 millones de pesos, destacando primordialmente la implementación de los programas de modernización del transporte y vialidad (SUBA) en los municipios de Cajeme, Navojoa y Hermosillo.

Desarrollo de Tecnología

La inversión en este programa es del orden de 83.2 millones de pesos, destacando principalmente la conclusión de la instalación del parque de desarrollo Software en Cd. Obregón y la instrumentación del proyecto detonador de la industria del Software en varios municipios del Estado.

Establecimientos Turísticos y de Esparcimiento

Con una inversión asignada de 64.5 millones de pesos, se continuó con la construcción del Delfinario-Acuario en Guaymas y se dió inicio a la remodelación y equipamiento del Parque Infantil en Hermosillo, entre las acciones principales.

Edificios Administrativos

En este programa se asignaron 52.8 millones de pesos destinados principalmente para la terminación de Agencias del Ministerio Público en Hermosillo y Cd. Obregón y en proceso la remodelación y equipamiento de las Agencias Fiscales de Cd. Obregón, Huatabampo, Caborca, Empalme, Nogales, Santa Ana y la ubicada en el Parque Industrial de Hermosillo.

Infraestructura Pesquera y Acuícola

En apoyo a la actividad pesquera y acuícola se asignaron 49.5 millones de pesos para el desarrollo de varios proyectos entre los que destacan las obras de infraestructura en los parques acuícola de San Francisco en la comunidad Yaqui de Rahum y la continuación de los proyectos en El Tobarí, Municipio de Cajeme, Camahuiroa, Municipio de Huatabampo y Los Mélagos, Municipio de San Ignacio Río Muerto.

Impulso y Promoción a la Actividad Turística

Este programa cuenta con una inversión de 48.1 millones de pesos, donde destacan el Convenio de Coordinación y Reasignación de Recursos suscrito entre los Ejecutivos Federal y Estatal para la ejecución de la segunda etapa del proyecto de Pueblos Mágicos en Alamos, rescate del Centro Histórico en Guaymas, balneario popular en Puerto Peñasco, Centro de Visitantes en El Pinacate, los cuales se encuentran en proceso. Destaca también la terminación de la construcción de 16 centros recreativos en igual número de municipios.

Infraestructura Deportiva

En apoyo al deporte se asignaron 39.8 millones de pesos para la terminación del edificio y equipamiento de la Villa para Atletas de Alto Rendimiento; la primera etapa de rehabilitación del Centro de Usos Múltiples en Hermosillo y la construcción del edificio para el área de gimnasia en el Centro Deportivo Sonora, entre otras.

Protección de Áreas y Cauces Federales

Con una asignación de 28.9 millones de pesos se han apoyado importantes acciones, como son: la obra de Defensa Contra Inundaciones en la ciudad de Caborca actualmente en proceso; la terminación de obras de protección y rectificación del cauce del arroyo El Búsani en varias localidades de Tubutama; protección de zonas urbanas y agrícolas del Río Sonora; las obras de protección en las márgenes del Río Sahuaripa. Asimismo, se tienen recursos reasignados al Estado a través del Convenio de Coordinación y Reasignación de Recursos, mediante el cual se implementa el Programa de Convivencia Urbano-Ferroviaria por un importe de 2.0 millones de pesos para la ampliación de alcantarilla hidráulica en el cruce del canal Guadalupe en Empalme.

Finalmente, el detalle de cada inversión se presenta a continuación.

Resumen por Dependencia

Resumen por Dependencia

Dependencia	Estructura Financiera (pesos)				Proyectos
	Total	Estatal	Federal	Otros	
H. CONGRESO DEL ESTADO	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	1 Obra (s)
SECRETARIA DE GOBIERNO	140,239,421.76	73,811,579.76	0.00	66,427,842.00	11 Obra (s)
SECRETARIA DE HACIENDA	226,657,032.92	215,204,404.92	0.00	11,452,628.00	80 Obra (s)
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	151,607,849.00	115,513,521.00	4,911,116.00	31,183,212.00	476 Obra (s)
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	723,132,456.84	591,713,420.45	93,171,403.57	38,247,632.82	2,662 Obra (s)
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	78,128,222.67	78,128,222.67	0.00	0.00	228 Obra (s)
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	1,893,172,419.16	1,844,152,169.55	5,804,000.00	43,216,249.61	951 Obra (s)
SECRETARIA DE ECONOMIA	607,793,241.34	327,668,477.34	111,336,076.00	168,788,688.00	273 Obra (s)
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	1,184,855,369.90	670,874,635.09	245,662,783.80	268,317,951.01	884 Obra (s)
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	45,545,536.94	45,545,536.94	0.00	0.00	21 Obra (s)
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA	328,555,031.58	328,555,031.58	0.00	0.00	62 Obra (s)
DESARROLLO MUNICIPAL	309,180,440.00	108,699,846.00	100,000,000.00	100,480,594.00	226 Obra (s)
TOTAL GENERAL:	5,688,942,022.11	4,399,941,845.30	560,885,379.37	728,114,797.44	5,875 Obra (s)

Analítico de Obras

H. Congreso del Estado

H. CONGRESO DEL ESTADO
 Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[U9] DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL							
GASTOS PARA FISCALIZACION DE RECURSOS REASIGNADOS AL ESTADO SOBRE LA OBRA DE MODERNIZACION DE LA CARRETERA SANTA ANA-ALTAR							
VARIOS	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	CONVENIO	MUNICIPIO	EN PROCESO
VARIAS					1	2	
TOTAL MODALIDAD:	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00			1 Proyectos
SUBTOTAL 2006	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00			1 Proyectos
TOTAL DEPENDENCIA:	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00			1 Proyectos

Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DE GOBIERNO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[CK] PROMOCION DE LA JUSTICIA							
REHABILITACION Y MODERNIZACION DE OFICINAS DE DEFENSORÍA DE OFICIO, VARIOS MPIO.S.							
VARIOS VARIAS	181,113.76	181,113.76	0.00	0.00	PROYECTO 20	PERSONA 870230	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	181,113.76	181,113.76	0.00	0.00			1 Proyectos
SUBTOTAL 2005	181,113.76	181,113.76	0.00	0.00			1 Proyectos
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[6P] CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS							
APOYO ECONOMICO PARA LA SOLUCION DE CONFLICTOS AGRARIOS, VARIOS							
VARIOS VARIAS	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	FIDEICOMISO 1	PERSONA 350	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[CK] PROMOCION DE LA JUSTICIA							
CONTINUACION Y TERMINACION DE LA REHABILITACION Y MOD. DE LAS OFICINAS DE DEFENSORIA DE OFICIO							
VARIOS VARIAS	825,408.00	825,408.00	0.00	0.00	OFICINA 16	PERSONA 41438	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	825,408.00	825,408.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[CT] MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA Y ATENCION DEL CIUDADANO							
ADQUISICION Y OPERACION DE UNIDAD MOVIL SATELITAL DEL REGISTRO CIVIL, VARIOS							
VARIOS VARIAS	947,923.00	947,923.00	0.00	0.00	VEHICULO 1	PERSONA 150000	TERMINADO
INTERCONEXION DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL, VARIOS							
VARIOS VARIAS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	OFICINA 32	PERSONA 2047941	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	1,947,923.00	1,947,923.00	0.00	0.00			2 Proyectos
[ER] INFRAESTRUCTURA P/LA CONDUCCION DE SEÑALES							
ADQUISICION DE UNIDAD MOVIL DE TELETRANSMISION SATELITAL							
HERMOSILLO HERMOSILLO	5,450,000.00	5,450,000.00	0.00	0.00	UNIDAD 1	PERSONA 2600000	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	5,450,000.00	5,450,000.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[SG] ELECTRIFICACION							
ELECTRIFICACION EN 22 LOCALIDADES INDIGENAS DEL MUNICIPIO DE YECORA							
YECORA VARIAS	81,189,585.00	14,761,743.00	0.00	66,427,842.00	KILOMETRO 267	PERSONA 1627	EN PROCESO

SECRETARIA DE GOBIERNO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[SG] ELECTRIFICACION							
CONTINUACION Y TERMINACION DE LA ELECTRIFICACION DE 22 LOCALIDADES INDIGENAS DEL MUNICIPIO DE YECORA							
YECORA VARIAS	18,452,178.00	18,452,178.00	0.00	0.00	POSTE 757	PERSONA 5182	EN PROCESO
ELECTRIFICACION DE COMUNIDADES INDIGENAS, VARIOS							
VARIOS VARIAS	7,193,214.00	7,193,214.00	0.00	0.00	POSTE 183	PERSONA 917	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	106,834,977.00	40,407,135.00	0.00	66,427,842.00			3 Proyectos
[TI] PROTECCION DE AREA DE CAUCE FEDERAL							
OBRAS DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 4933	EN PROCESO
OBRAS DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 4933	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00			2 Proyectos
SUBTOTAL 2006	140,058,308.00	73,630,466.00	0.00	66,427,842.00			10 Proyectos
TOTAL DEPENDENCIA:	140,239,421.76	73,811,579.76	0.00	66,427,842.00			11 Proyectos

Secretaría de Hacienda

SECRETARIA DE HACIENDA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							

CONST. DE TEJABAN METALICO Y PISOS EN JARDIN DE NIÑOS DOMITILA ROJO RUIZ, PTO. PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO	37,682.00	37,682.00	0.00	0.00	ANEXO	ALUMNO	TERMINADO
PUERTO PEÑASCO					1	150	
CONST. DE TEJABAN METALICO Y PISOS EN JARDIN DE NIÑOS MELQUIADEZ PALACIO, PTO. PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO	43,357.00	43,357.00	0.00	0.00	ANEXO	ALUMNO	TERMINADO
PUERTO PEÑASCO					1	150	
CONST. DE TEJABAN METALICO Y PISOS EN JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO	31,651.00	31,651.00	0.00	0.00	ANEXO	ALUMNO	TERMINADO
PUERTO PEÑASCO					1	150	
CONST. DE TEJABAN METALICO Y PISOS EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUETA MONTIJO, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO	28,439.00	28,439.00	0.00	0.00	ANEXO	ALUMNO	TERMINADO
PUERTO PEÑASCO					1	150	
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ARTICULO 115, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO	270,304.00	270,304.00	0.00	0.00	ANEXO	ALUMNO	EN PROCESO
PUERTO PEÑASCO					1	150	
CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA JAIME NUNO, PUERTO PEÑASCO.							
PUERTO PEÑASCO	21,131.00	21,131.00	0.00	0.00	ANEXO	ALUMNO	TERMINADO
PUERTO PEÑASCO					1	150	
CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO EN ESCUELA PRIMARIA CLUB ROTARIO, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO	30,446.00	30,446.00	0.00	0.00	ANEXO	ALUMNO	TERMINADO
PUERTO PEÑASCO					1	150	
IMPREGNACION DEL ESTACIONAMIENTO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO.							
PUERTO PEÑASCO	62,977.00	62,977.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	ALUMNO	TERMINADO
PUERTO PEÑASCO					3428	500	

TOTAL MODALIDAD:	525,987.00	525,987.00	0.00	0.00			8 Proyectos
[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS							

REMODELACION DE LA AGENCIA FISCAL DE CABORCA							
CABORCA	400,747.50	400,747.50	0.00	0.00	EDIFICIO	PERSONA	TERMINADO
HEROICA CABORCA					1	20000	
REMODELACION DE LA AGENCIA FISCAL DE CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME	4,079,106.56	4,079,106.56	0.00	0.00	EDIFICIO	PERSONA	TERMINADO
CIUDAD OBREGON (CAJEME)					1	100000	
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN EDIFICIO BANXICO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO	225,178.73	225,178.73	0.00	0.00	EDIFICIO	PERSONA	TERMINADO
HERMOSILLO					1	200000	
EQUIPAMIENTO DE AGENCIA FISCAL EN CENTRO DE USOS MULTIPLES EN HERMOSILLO							
HERMOSILLO	1,116,719.00	1,116,719.00	0.00	0.00	EDIFICIO	PERSONA	TERMINADO
HERMOSILLO					1	300000	
REMODELACION DE LA AGENCIA FISCAL DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO	186,383.13	186,383.13	0.00	0.00	EDIFICIO	PERSONA	TERMINADO
HUATABAMPO					1	15000	

SECRETARIA DE HACIENDA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
TOTAL MODALIDAD:	6,008,134.92	6,008,134.92	0.00	0.00			5 Proyectos
[6P] CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS							
OPERACION FONDO P/ LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL EDO. DE SONORA (FAPES)							
VARIOS VARIAS	5,881,392.00	5,881,392.00	0.00	0.00	CREDITO 365	PERSONA 365	TERMINADO
GASTO DE OPERACION DEL FIDEICOMISO PARA EL RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA (FIRME)							
VARIOS VARIAS	2,065,200.00	2,065,200.00	0.00	0.00	FIDEICOMISO 1	ESTADO 1	TERMINADO
APOYO AL FONDO ESTATAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL BACANORA							
VARIOS VARIAS	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	FONDO 1	PRODUCTOR 3000	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	8,746,592.00	8,746,592.00	0.00	0.00			3 Proyectos
[FQ] SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO							
GASTO DE OPERACION PARA EL FONDO ESTATAL DE MODERNIZACION DEL TRANSPORTE (FEMOT)							
VARIOS VARIAS	1,534,682.00	1,534,682.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	ESTADO 1	TERMINADO
PROGRAMA DE MODERNIZACION DE TRANSPORTE, VARIOS							
VARIOS VARIAS	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 600000	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	8,534,682.00	8,534,682.00	0.00	0.00			2 Proyectos
[SE] URBANIZACION							
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN PARQUE DE LA COLONIA BENITO JUAREZ, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	27,687.00	27,687.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 4000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN PARQUE NUEVA ESPERANZA NO. 2, PTO. PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 380	TERMINADO
CONST. DE CANCHA DE BASQUETBOL EN PARQUE ASOCIACION 20 DE NOVIEMBRE, PUERTO PEÑASCO.							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	53,604.00	53,604.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 380	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	656,291.00	656,291.00	0.00	0.00			3 Proyectos
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES							
PAVIMENTACION AVENIDA SONORA, SAN LUIS RIO COLORADO.							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	3,293,339.00	3,293,339.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 35750	PERSONA 3000	TERMINADO
PAVIMENTACION AVENIDA FELIX CONTRERAS, SAN LUIS RIO COLORADO.							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	975,369.00	975,369.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 9850	PERSONA 600	TERMINADO

SECRETARIA DE HACIENDA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES							
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AVE. MERIDA B E/ CALLES 2 A LA 26, SAN LUIS RI COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO	4,336,500.00	4,336,500.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONA	POR
SAN LUIS RIO COLORADO					44147	3000	CONCLUIRSE
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AV. QUINTANA ROO E/CALLES 7 A LA 26, SAN LUIS R. COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO	3,456,213.00	3,456,213.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	POR
SAN LUIS RIO COLORADO					38140	4000	CONCLUIRSE
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE 6 E/ AVS. LIBERTAD Y TLAXCALA, SAN L. R. COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO	2,193,791.00	2,193,791.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONA	TERMINADO
SAN LUIS RIO COLORADO					19435	3000	
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE COLOMBIA E/CALZADAS CONST. Y AVIACION, S.L.R.C.							
SAN LUIS RIO COLORADO	646,752.00	646,752.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONA	TERMINADO
SAN LUIS RIO COLORADO					6100	3000	
PAVIMENTACION BOULEVARD LOS PINOS, SAN LUIS RIO COLORADO.							
SAN LUIS RIO COLORADO	1,432,355.00	1,432,355.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONA	TERMINADO
SAN LUIS RIO COLORADO					15550	5000	
PAVIMENTACION CALLE 44, SAN LUIS RIO COLORADO.							
SAN LUIS RIO COLORADO	1,321,368.00	1,321,368.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONA	TERMINADO
SAN LUIS RIO COLORADO					14150	5000	
TOTAL MODALIDAD:	17,655,687.00	17,655,687.00	0.00	0.00			8 Proyectos
[SG] ELECTRIFICACION							
REUBICACION DE LINEA DE SUBTRANSMISION DE 115 KV EN DOBLE CIRCUITO, EMPALME							
EMPALME	945,791.00	945,791.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					1	38533	
TOTAL MODALIDAD:	945,791.00	945,791.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[SI] VIALIDADES URBANAS							
RECARPETEO EN AVENIDA MOLINA EN SONOYTA.							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	88,255.00	88,255.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONA	TERMINADO
SONOYTA					1100	9224	
RECARPETEO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN SONOYTA.							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	290,404.00	290,404.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONA	TERMINADO
SONOYTA					2408	9224	
RECARPETEO EN AVENIDA 2 DE ENERO EN SONOYTA.							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	191,999.00	191,999.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONA	TERMINADO
SONOYTA					2700	9224	
COLOCACION DE CONCRETO ESTAMPADO EN CAMELLON CENTRAL DEL BLVD. FCO. KINO EN SONOYTA							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	990,539.00	990,539.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONA	TERMINADO
SONOYTA					1982	9224	

SECRETARIA DE HACIENDA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[SI] VIALIDADES URBANAS							
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE FILOMENO MATA EN SONOYTA.							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA	1,083,695.00	1,083,695.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 3600	PERSONA 9224	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE LA PRESA EN SONOYTA.							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA	854,067.00	854,067.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1500	PERSONA 9224	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE CONSTITUCION EN SONOYTA.							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA	967,160.00	967,160.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 3500	PERSONA 9224	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE MORELOS EN SONOYTA.							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA	542,430.00	542,430.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 2310	PERSONA 9224	TERMINADO
RECONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN BOULEVARD FREEMONT, PUERTO PEÑASCO.							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	327,016.00	327,016.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1700	PERSONA 40000	TERMINADO
RIEGO DE SELLO EN AVENIDA AGUSTIN MELGAR, PUERTO PEÑASCO.							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 10227	PERSONA 40000	EN PROCESO
RIEGO DE SELLO EN CALLEJON NICOLAS BRAVO, PUERTO PEÑASCO.							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	109,904.00	109,904.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 713	PERSONA 40000	TERMINADO
RIEGO DE SELLO EN CALLE SIMON MORUA, PUERTO PEÑASCO.							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	369,623.00	369,623.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 24000	PERSONA 40000	EN PROCESO
RIEGO DE SELLO EN AVENIDA JUAN DE LA BARRERA, PUERTO PEÑASCO.							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	215,043.00	215,043.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 13964	PERSONA 40000	TERMINADO
RIEGO DE SELLO EN CALLE MIGUEL HIDALGO, PUERTO PEÑASCO.							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	381,702.00	381,702.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 18265	PERSONA 40000	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE 32, PUERTO PEÑASCO.							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 12157	PERSONA 40000	TERMINADO
REDUCTORES DE VELOCIDAD EN VARIAS CALLES, PUERTO PEÑASCO.							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	245,124.00	245,124.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 40000	TERMINADO
PAVIMENTACION CARPETA ASFALTICA AVENIDA QUERETARO, SAN LUIS RIO COLORADO.							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	675,510.00	675,510.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 7300	PERSONA 600	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	8,739,971.00	8,739,971.00	0.00	0.00			17 Proyectos

SECRETARIA DE HACIENDA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[SJ] INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA NO.20, PUERTO PEÑASCO.							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	273,294.00	273,294.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 150	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	273,294.00	273,294.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[SO] CENTROS DE SALUD							
CONSTRUCCION DE CONSULTORIO MEDICO EN SAN JUDAS TADEO, PUERTO PEÑASCO.							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	179,296.00	179,296.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 800	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CONSULTORIO MEDICO EN COLONIA NUEVA ESPERANZA, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	256,484.00	256,484.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 300	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	435,780.00	435,780.00	0.00	0.00			2 Proyectos
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
CONSTRUCCION DE CENTRO DE USOS MULTIPLES PARA ADULTOS MAYORES, SONOYTA							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	380,762.00	380,762.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1700	TERMINADO
IMPREGNACION UNIDAD DE REHABILITACION DE DISCAPACITADOS, PUERTO PEÑASCO.							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	62,949.00	62,949.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 200	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	443,711.00	443,711.00	0.00	0.00			2 Proyectos
[TB] MUJERES							
FONDO ESTATAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA MUJER (FEPPMU)							
VARIOS VARIAS	744,920.00	744,920.00	0.00	0.00	PROYECTOS 500	PERSONA 1500	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	744,920.00	744,920.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[TG] DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)							
REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL DISTRITO DE RIEGO 014, S.L.R.C. (IND.90,000.00)							
SAN LUIS RIO COLORADO VARIAS	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 9	PRODUCTOR 686	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EN PARQUE INDUSTRIAL, SONOYTA							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	69,044.00	69,044.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 240	PERSONA 800	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	69,044.00	69,044.00	0.00	0.00			1 Proyectos

SECRETARIA DE HACIENDA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							

AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO EN PARQUE INDUSTRIAL, SONOYTA GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA	123,991.00	123,991.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 200	PERSONA 800	TERMINADO
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE COMONFORT, PUERTO PEÑASCO. PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	663,457.00	663,457.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1320	PERSONA 400	TERMINADO

TOTAL MODALIDAD:	787,448.00	787,448.00	0.00	0.00			2 Proyectos

SUBTOTAL 2005	55,317,332.92	55,317,332.92	0.00	0.00			57 Proyectos

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006

[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

REMODELACION DE LA AGENCIA FISCAL DE EMPALME EMPALME EMPALME	457,625.00	457,625.00	0.00	0.00	EDIFICIO 1	PERSONA 20000	TERMINADO
SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO PREFABRICADO PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL RECINTO FISCAL DE EMPALME EMPALME CRUZ DE PIEDRA	4,450,000.00	4,450,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1000000	EN PROCESO
REMODELACION DE LA AGENCIA FISCAL DE GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	1,074,940.00	1,074,940.00	0.00	0.00	EDIFICIO 1	PERSONA 40000	TERMINADO
CONTINUACION Y TERMINACION DE SUBESTACION ELECTRICA EN EDIFICIO BANXICO, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	494,821.00	494,821.00	0.00	0.00	EDIFICIO 1	PERSONA 200000	TERMINADO
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO BANCO DE MEXICO HERMOSILLO HERMOSILLO	2,383,532.00	2,383,532.00	0.00	0.00	EDIFICIO 1	PERSONA 1000000	EN PROCESO
REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LA AGENCIA FISCAL DE HERMOSILLO (VADO DEL RIO) HERMOSILLO HERMOSILLO	449,899.00	449,899.00	0.00	0.00	EDIFICIO 1	PERSONA 100000	EN PROCESO
INSTALACION DE SUB-AGENCIA FISCAL EN EL PARQUE INDUSTRIAL DE HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	694,000.00	694,000.00	0.00	0.00	EDIFICIO 1	PERSONA 100000	TERMINADO
CONTINUACION Y TERMINACION DE LA REMODELACION DE LA AGENCIA FISCAL DE HUATABAMPO HUATABAMPO HUATABAMPO	144,563.00	144,563.00	0.00	0.00	EDIFICIO 1	PERSONA 15000	TERMINADO
ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA REUBICACION DE LA AGENCIA FISCAL EN NOGALES NOGALES HEROICA NOGALES	158,765.00	158,765.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 100000	TERMINADO

SECRETARIA DE HACIENDA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS							
REUBICACION Y EQUIPAMIENTO DE AGENCIA FISCAL EN SANTA ANA							
SANTA ANA SANTA ANA	629,843.00	629,843.00	0.00	0.00	EDIFICIO 1	PERSONA 100000	EN PROCESO
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACION DE LAS AGENCIAS FISCALES DE AGUA PRIETA, CANANEA Y NACOZARI							
VARIOS VARIAS	260,543.00	260,543.00	0.00	0.00	PROYECTO 3	ESTADO 1	TERMINADO
EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD Y CONTROL EN VARIAS AGENCIAS FISCALES EN EL ESTADO							
VARIOS VARIAS	950,885.00	950,885.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 500000	TERMINADO
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REMODELACION DE OFICINAS DEL INSTITUTO CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	ESTADO 1	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	12,219,416.00	12,219,416.00	0.00	0.00			13 Proyectos
[6P] CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS							
OPERACION DEL FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA (FAPES)							
VARIOS VARIAS	25,627,613.00	25,345,000.00	0.00	282,613.00	CREDITO 436	PERSONA 436	EN PROCESO
OPERACION DEL FIDEICOMISO PARA EL RESCATE DE LA MEDIANA EMPRESA (FIRME)							
VARIOS VARIAS	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	CREDITO 50	PERSONA 50	EN PROCESO
FONDO ESTATAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL BACANORA							
VARIOS VARIAS	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PRODUCTOR 3000	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	36,827,613.00	36,545,000.00	0.00	282,613.00			3 Proyectos
[BN] POLITICAY PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS							
MODERNIZACION REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y SU VINCULACION CON EL CATASTRO, VARIOS							
VARIOS VARIAS	14,916,620.00	3,746,605.00	0.00	11,170,015.00	PROGRAMA 1	PERSONA 576394	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	14,916,620.00	3,746,605.00	0.00	11,170,015.00			1 Proyectos
[FQ] SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO							
PROGRAMA DE MODERNIZACION DE TRANSPORTE, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	23,000,000.00	23,000,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 82000	EN PROCESO
PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL TRANSPORTE, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	32,000,000.00	32,000,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 175000	EN PROCESO

SECRETARIA DE HACIENDA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[FQ] SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO							
PROGRAMA DE MODERNIZACION DE TRANSPORTE, NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	13,409,000.00	13,409,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 20000	EN PROCESO
GASTO DE OPERACION PARA EL FONDO ESTATAL DE MODERNIZACION AL TRANSPORTE (FEMOT)							
VARIOS VARIAS	7,437,067.00	7,437,067.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 520000	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	75,846,067.00	75,846,067.00	0.00	0.00			4 Proyectos
[TB] MUJERES							
FONDO ESTATAL PAR PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA MUJER (FEPPMU)							
VARIOS VARIAS	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 417	PERSONA 1800	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS							
INDEMNIZACION POR DERECHO DE VIA DEL LIBRAMIENTO HERMOSILLO							
HERMOSILLO VARIAS	23,529,984.00	23,529,984.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	MUNICIPIO 1	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	23,529,984.00	23,529,984.00	0.00	0.00			1 Proyectos
SUBTOTAL 2006	171,339,700.00	159,887,072.00	0.00	11,452,628.00			23 Proyectos
TOTAL DEPENDENCIA:	226,657,032.92	215,204,404.92	0.00	11,452,628.00			80 Proyectos

Secretaría de Desarrollo Social

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005

[DN] ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

0449PR CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE CECYTES BANAMICHI BANAMICHI	16,505.50	16,505.50	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1096	POR CONCLUIRSE
TOTAL MODALIDAD:	16,505.50	16,505.50	0.00	0.00			1 Proyectos

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

0512PR AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COLONIA BUENOS AIRES ALTAR ALTAR	42,440.00	42,440.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 450	PERSONA 475	TERMINADO
0448PR AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE BARRIO "EL TEPUCHI" BANAMICHI BANAMICHI	11,949.50	11,949.50	0.00	0.00	METRO LINEAL 450	PERSONA 77	POR CONCLUIRSE
5PET26004889 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE BENITO JUAREZ PAREDONCITO	22,661.00	22,661.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 700	PERSONA 148	POR CONCLUIRSE
0484PR AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EMPALME MI PATRIA ES PRIMERO	18,591.00	18,591.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 414	PERSONA 90	POR CONCLUIRSE
5PET26003504 AMPLIACION DE AGUA POTABLE FRONTERAS ESQUEDA	73,704.00	73,704.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1560	PERSONA 402	POR CONCLUIRSE
5PET26030726 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE SAN MIGUEL DE HORCASITAS PESQUEIRA	9,550.50	9,550.50	0.00	0.00	METRO LINEAL 160	PERSONA 105	EN PROCESO
NC079.- CONSTR. LINEA DE CONDUCT., EQUIP. Y ELECTR. DE POZO P/AGUA POTABLE, PESQUEIRA, S.M.H. SAN MIGUEL DE HORCASITAS PESQUEIRA	240,786.00	240,786.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 2200	PERSONA 3648	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	419,682.00	419,682.00	0.00	0.00			7 Proyectos

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

0513PR AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO ALTAR ALTAR	56,731.50	56,731.50	0.00	0.00	METRO LINEAL 484	PERSONA 100	TERMINADO
5PET26004903 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	64,144.00	64,144.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 630	PERSONA 92	POR CONCLUIRSE

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES							
5PET26005837 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO BENITO JUAREZ JECOPACO	53,456.00	53,456.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 613	PERSONA 122	POR CONCLUIRSE
5PET26005869 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO BENITO JUAREZ ACEITUNITAS (SUBE Y BAJA)	49,739.00	49,739.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 564	PERSONA 180	POR CONCLUIRSE
5PET26003398 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES URES URES	56,962.00	56,962.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 805	PERSONA 640	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	281,032.50	281,032.50	0.00	0.00			5 Proyectos
[SE] URBANIZACION							
0514PR CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN COLONIA BUENOS AIRES ALTAR ALTAR	9,328.50	9,328.50	0.00	0.00	METRO CUADRADO 145	PERSONA 405	TERMINADO
0450PR CONSTRUCCION DE BANQUETAS BANAMICHI BANAMICHI	28,670.00	28,670.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 550	PERSONA 130	POR CONCLUIRSE
5PET26004797 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CARBO CARBO	83,725.00	83,725.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 3200	PERSONA 4189	POR CONCLUIRSE
0388PR CONSTRUCCION ESCUELA ACCESO A ESCUELA CUMPAS JECORI	6,885.00	6,885.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 150	PERSONA 699	TERMINADO
0478PR CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES EMPALME CRUZ DE PIEDRA	9,533.00	9,533.00	0.00	0.00	PLAZA 1	PERSONA 183	TERMINADO
0482PR CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES EMPALME JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (LA	9,533.00	9,533.00	0.00	0.00	PLAZA 1	PERSONA 342	TERMINADO
0479PR CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES EMPALME PALMA, LA	9,533.00	9,533.00	0.00	0.00	PLAZA 1	PERSONA 207	TERMINADO
0480PR CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES EMPALME URSULO GALVAN	9,533.00	9,533.00	0.00	0.00	PLAZA 1	PERSONA 141	TERMINADO
0483PR CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES EMPALME JUAN RODRIGUEZ	4,766.50	4,766.50	0.00	0.00	PLAZA 1	PERSONA 78	TERMINADO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[SE] URBANIZACION							
0482PR CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES EMPALME COLONIA NARCISO MENDOZA	4,766.50	4,766.50	0.00	0.00	PLAZA 1	PERSONA 15	TERMINADO
5PET26001328 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN BARRIO "OLAS ALTAS" MAZATAN MAZATAN	13,810.50	13,810.50	0.00	0.00	METRO LINEAL 428	PERSONA 75	TERMINADO
5PET26005953 GUARNICIONES EN ACCESO A LA COMUNIDAD NAVOJOA FUNDICION	26,751.00	26,751.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 500	PERSONA 927	EN PROCESO
5PET26005932 GUARNICIONES DE ACCESO A LA COMUNIDAD NAVOJOA PUEBLO MAYO	49,596.00	49,596.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 920	PERSONA 2742	EN PROCESO
0458PR EMPEDRADO EN CALLE HIDALGO RAYON RAYON	19,477.50	19,477.50	0.00	0.00	METRO CUADRADO 524	PERSONA 500	POR CONCLUIRSE
0459PR REMODELACION DE PLAZA ZARAGOZA RAYON RAYON	21,366.00	21,366.00	0.00	0.00	PLAZA 1	PERSONA 1273	POR CONCLUIRSE
5PET26009370 CONSTRUCCION DE MUROS DE PROTECCION DE MAMAPOSTERIA SAN JAVIER SAN JAVIER	24,757.00	24,757.00	0.00	0.00	METRO CUBICO 105	PERSONA 247	EN PROCESO
5PET26009382 EMPEDRADO EN VARIAS CALLES SAN JAVIER SAN JAVIER	9,093.50	9,093.50	0.00	0.00	METRO CUADRADO 260	PERSONA 247	EN PROCESO
5PET26030721 CONSTRUCCION DE MUROS SAN MIGUEL DE HORCASITAS ANGELES LOS. (LA FABRICA)	5,728.50	5,728.50	0.00	0.00	EMPLEO 2	PERSONA 323	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	346,853.50	346,853.50	0.00	0.00			18 Proyectos
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES							
5PET26003337 PAVIMENTACION DE CALLE INDEPENDENCIA Y LAZARO CARDENAS ARIVECHI ARIVECHI	199,268.00	199,268.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 2100	PERSONA 1331	TERMINADO
0387PR PAVIMENTACION CON CONCRETO ACCESO A ESCUELA CUMPAS JECORI	27,731.00	27,731.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 600	PERSONA 699	TERMINADO
5PET26001318 PAVIMENTACION CALLE ALDAMA Y PESQUEIRA MAZATAN MAZATAN	13,634.00	13,634.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 250	PERSONA 1499	TERMINADO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES							
0466PR PAVIMENTACION DE CALLE DIANA LAURA RIOJAS							
SAHUARIPA SAHUARIPA	81,517.00	81,517.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 914	PERSONA 90	TERMINADO
5PET26030722 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS PESQUEIRA	64,947.00	64,947.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1300	PERSONA 105	EN PROCESO
5PET26003378 PAVIMENTACION CALLES PRINCIPALES, EN PLAZA 29 DE JUNIO DE SAN PEDRO							
URES SAN PEDRO	51,538.00	51,538.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1110	PERSONA 1307	POR CONCLUIRSE
TOTAL MODALIDAD:	438,635.00	438,635.00	0.00	0.00			6 Proyectos
[SH] VIVIENDA DIGNA							
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SOCIAL, AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA VARIAS	127,700.00	127,700.00	0.00	0.00	VIVIENDA 63	PERSONA 265	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, BUENA VISTA, CAJEME.							
CAJEME BUENAVISTA	29,750.00	29,750.00	0.00	0.00	VIVIENDA 17	PERSONA 71	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, ESTACION CORRAL, CAJEME							
CAJEME ESTACION CORRAL	108,500.00	108,500.00	0.00	0.00	VIVIENDA 62	PERSONA 260	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, FRANCISCO VILLA, CAJEME							
CAJEME FRANCISCO VILLA	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	VIVIENDA 28	PERSONA 118	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, HORNOS, CAJEME							
CAJEME HORNOS	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	VIVIENDA 26	PERSONA 109	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, CAMPO 28, CAJEME							
CAJEME CAMPO VEINTIOCHO	33,250.00	33,250.00	0.00	0.00	VIVIENDA 19	PERSONA 80	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, VICENTE GUERRERO, CAJEME.							
CAJEME VICENTE GUERRERO (EL PORTON)	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	VIVIENDA 50	PERSONA 218	POR CONCLUIRSE
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, PROVIDENCIA, CAJEME							
CAJEME PROVIDENCIA	297,500.00	297,500.00	0.00	0.00	VIVIENDA 170	PERSONA 714	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, YUCURIBAMPO, CAJEME.							
CAJEME YUCURIBAMPO	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	VIVIENDA 60	PERSONA 252	TERMINADO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, KILOMETRO 9, CAJEME.							
CAJEME KILOMETRO 9 (EL PUEBLITO)	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	VIVIENDA 20	PERSONA 84	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, TESOPOBAMPO, CAJEME							
CAJEME TESOPOBAMPO	73,500.00	73,500.00	0.00	0.00	VIVIENDA 42	PERSONA 176	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SOCIAL, HERMOSILLO							
HERMOSILLO VARIAS	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	VIVIENDA 10	PERSONA 504	POR CONCLUIRSE
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO VARIAS	1,057,000.00	1,057,000.00	0.00	0.00	VIVIENDA 616	PERSONA 2537	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN BACAPACO, HUATABAMPO							
HUATABAMPO BACAPACO	68,200.00	68,200.00	0.00	0.00	VIVIENDA 44	PERSONA 185	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN BUIDVORES, HUATABAMPO							
HUATABAMPO BUIDVORES	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	VIVIENDA 40	PERSONA 168	TERMINADO
5PET26006027 REHABILITACION DE VIVIENDAS							
HUATABAMPO LOMA EL ETCHOROPO	52,939.00	52,939.00	0.00	0.00	VIVIENDA 33	PERSONA 165	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, NAVOBAXIA, HUATABAMPO.							
HUATABAMPO NAVOBAXIA	136,500.00	136,500.00	0.00	0.00	VIVIENDA 91	PERSONA 182	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, LA SAVILA, HUATABAMPO.							
HUATABAMPO ZABILA, LA	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	VIVIENDA 105	PERSONA 441	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN SIFON, HUATABAMPO							
HUATABAMPO SIFON, EL	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	VIVIENDA 16	PERSONA 67	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SOCIAL, HUATABAMPO							
HUATABAMPO VARIAS	131,300.00	131,300.00	0.00	0.00	VIVIENDA 27	PERSONA 168	POR CONCLUIRSE
5PET26001344 REHABILITACION DE VIVIENDA							
MAZATAN MAZATAN	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	VIVIENDA 32	PERSONA 115	POR CONCLUIRSE
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, BACHOMOBAMPO, SAN IGNACIO RIO MUERTO.							
SAN IGNACIO RIO MUERTO BACHOMOBAMPO	71,750.00	71,750.00	0.00	0.00	VIVIENDA 41	PERSONA 172	TERMINADO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, BATEVE, SAN IGNACIO RIO MUERTO.							
SAN IGNACIO RIO MUERTO BATEVE	78,750.00	78,750.00	0.00	0.00	VIVIENDA 45	PERSONA 189	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, DEMOCRACIA, SAN IGNACIO RIO MUERTO.							
SAN IGNACIO RIO MUERTO DEMOCRACIA	85,750.00	85,750.00	0.00	0.00	VIVIENDA 49	PERSONA 206	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, ENRIQUE LANDA, SAN IGNACIO RIO MUERTO							
SAN IGNACIO RIO MUERTO ENRIQUE LANDA B.	29,750.00	29,750.00	0.00	0.00	VIVIENDA 17	PERSONA 71	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, DEMETRIO VALLEJO, SAN IGNACIO RIO MUERTO.							
SAN IGNACIO RIO MUERTO DEMETRIO VALLEJO	19,250.00	19,250.00	0.00	0.00	VIVIENDA 4	PERSONA 46	POR CONCLUIRSE
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, EMILIANO ZAPATA, SAN IGNACIO RIO MUERTO.							
SAN IGNACIO RIO MUERTO EMILIANO ZAPATA	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	VIVIENDA 20	PERSONA 84	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, 7 DE NOVIEMBRE, SAN IGNACIO RIO MUERTO.							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SIETE DE NOVIEMBRE	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	VIVIENDA 10	PERSONA 42	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, COLONIA VICENTE GUERRERO, SAN IGNACIO RIO MUERTO.							
SAN IGNACIO RIO MUERTO COLONIA VICENTE GUERRERO	19,250.00	19,250.00	0.00	0.00	VIVIENDA 11	PERSONA 46	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, AGRARISTAS DE OBREGON, SAN IGNACIO RIO MUERTO.							
SAN IGNACIO RIO MUERTO AGRARISTAS DE CIUDAD OBREGON	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	VIVIENDA 22	PERSONA 92	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, BATEVE 2, SAN IGNACIO RIO MUERTO.							
SAN IGNACIO RIO MUERTO BATEVE SEGUNDO (DOS DE MARZO)	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00	VIVIENDA 7	PERSONA 29	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, SAN FRANCISCO RIO MUERTO, SAN IGNACIO RIO MUERTO							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN FRANCISCO RIO MUERTO (LAS	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	VIVIENDA 14	PERSONA 92	POR CONCLUIRSE
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, SAN FRANCISCO, SAN IGNACIO RIO MUERTO.							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN FRANCISCO	19,250.00	19,250.00	0.00	0.00	VIVIENDA 11	PERSONA 46	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, SONORA, SAN IGNACIO RIO MUERTO.							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SONORA	19,250.00	19,250.00	0.00	0.00	VIVIENDA 11	PERSONA 46	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, SAN LUIS RIO COLORADO, VARIAS ("A PASO FIRME")							
SAN LUIS RIO COLORADO VARIAS	78,860.00	78,860.00	0.00	0.00	VIVIENDA 301	PERSONA 1116	TERMINADO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
0505PR AMPLIACION DE VIVIENDA SANTA ANA SANTA ANA	68,945.50	68,945.50	0.00	0.00	VIVIENDA 13	PERSONA 65	POR CONCLUIRSE
0507PR REHABILITACION DE VIVIENDA SANTA ANA CARLEÑA, LA	10,607.00	10,607.00	0.00	0.00	VIVIENDA 2	PERSONA 10	EN PROCESO
0506PR AMPLIACION DE VIVIENDA SANTA ANA COYOTILLO NORTE	5,323.00	5,323.00	0.00	0.00	VIVIENDA 1	PERSONA 5	TERMINADO
0508PR REHABILITACION DE VIVIENDA SANTA ANA SANTA ANA VIEJO	10,607.00	10,607.00	0.00	0.00	VIVIENDA 2	PERSONA 10	TERMINADO
0509PR REHABILITACION DE VIVIENDA SANTA ANA SANTA MARTHA	15,910.50	15,910.50	0.00	0.00	VIVIENDA 3	PERSONA 15	EN PROCESO
0510PR REHABILITACION DE VIVIENDA SANTA ANA SANTA RITA DEL CLARO	10,607.00	10,607.00	0.00	0.00	VIVIENDA 2	PERSONA 10	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SOCIAL, VARIOS VARIOS VARIAS	197,500.00	197,500.00	0.00	0.00	VIVIENDA 29	PERSONA 126	POR CONCLUIRSE
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SOCIAL VARIOS MPIOS. DE RIO, CENTRO Y NORTE DEL EDO. VARIOS VARIAS	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	VIVIENDA 28	PERSONA 126	POR CONCLUIRSE
TOTAL MODALIDAD:	3,804,949.00	3,804,949.00	0.00	0.00			43 Proyectos
[SJ] INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							
0386PR CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA CUMPAS KILOMETRO CINCO (ALVARO OBREGON)	10,441.50	10,441.50	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 30	TERMINADO
0485PR CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ARCOIRIS EMPALME JUNELANCAHUL	21,011.50	21,011.50	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 39	POR CONCLUIRSE
0487PR CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN TELESECUNDARIA NO 215 EMPALME SANTA MARIA (DE GUAYMAS)	34,009.00	34,009.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 134	POR CONCLUIRSE

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[SJ] INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							
0483PR CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN TELESECUNDARIA NO 139							
EMPALME SAN FERNANDO (SAN FERNANDO DE	34,009.00	34,009.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 97	POR CONCLUIRSE
5PET26005964 CONSTRUCCION DE CANCHA EN ESCUELA TELESECUNDARIA							
HUATABAMPO POZO DULCE	41,877.00	41,877.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 60	EN PROCESO
5PET26005987 CONSTRUCCION DE CANCHA EN ESCUELA TELESECUNDARIA							
HUATABAMPO SIREBAMPO	40,684.00	40,684.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 60	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	182,032.00	182,032.00	0.00	0.00			6 Proyectos
[SO] CENTROS DE SALUD							
0488PR REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD							
EMPALME SANTA MARIA (DE GUAYMAS)	34,714.50	34,714.50	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 607	POR CONCLUIRSE
TOTAL MODALIDAD:	34,714.50	34,714.50	0.00	0.00			1 Proyectos
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
0476PR CONSTRUCCION DE PASOS VEHICULARES							
BANAMICHI BANAMICHI	10,606.50	10,606.50	0.00	0.00	OBRA 3	PERSONA 96	POR CONCLUIRSE
CONSTRUCCION DE SALON DE EVENTOS, RAYON.							
RAYON RAYON	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1591	POR CONCLUIRSE
REMODELACION DE LA PARROQUIA DE NUESTRA SRA. DE GUADALUPE, SAHUARIPA							
SAHUARIPA SAHUARIPA	232,268.00	232,268.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 3807	POR CONCLUIRSE
5PET26009324 CONSTRUCCION DE MIRADOR ESCENICO							
SAN JAVIER SAN JAVIER	33,988.50	33,988.50	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 247	POR CONCLUIRSE
PROGRAMA DE AUTO EMPLEO "OCUPATE"							
VARIOS VARIAS	109,700.00	109,700.00	0.00	0.00	PROYECTO 227	PERSONA 427	POR CONCLUIRSE
TOTAL MODALIDAD:	636,563.00	636,563.00	0.00	0.00			5 Proyectos

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[TG] DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)							
5PET26002262 CONSTRUCCION DE SIFON "CAÑADA LA ESTANCIA" EN CANAL DE RIEGO							
ARIVECHI ARIVECHI	3,171.50	3,171.50	0.00	0.00	CANAL 1	PRODUCTOR 60	POR CONCLUIRSE
5PET26002271 CONSTRUCCION DE SIFON "CAÑADA DEL BURRO" EN CANAL DE RIEGO							
ARIVECHI ARIVECHI	5,443.00	5,443.00	0.00	0.00	CANAL 1	PRODUCTOR	EN PROCESO
5PET26002281 CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE CANAL DE RIEGO EN ARROYO "BACAHUACHI"							
ARIVECHI ARIVECHI	5,479.00	5,479.00	0.00	0.00	CANAL 1	PRODUCTOR 60	TERMINADO
5PET26002243 CONSTRUCCION DE SIFON "CAÑADA DE TARACHI" EN CANAL DE RIEGO							
ARIVECHI BAMORI	3,638.50	3,638.50	0.00	0.00	CANAL 1	PRODUCTOR 50	TERMINADO
0452PR REHABILITACION DE CANAL "EL ALTO" Y "CARAVERACHI"							
BANAMICHI MORA, LA	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00	CANAL 2	PRODUCTOR 80	TERMINADO
5PET26004707 CONSTRUCCION DE CANAL							
CARBO ZANJON	7,030.00	7,030.00	0.00	0.00	KILOMETRO 0.413	PRODUCTOR 15	EN PROCESO
0384PR CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO "EJIDO LOS HOYOS"							
CUMPAS HOYOS, LOS	35,995.00	35,995.00	0.00	0.00	KILOMETRO 0.400	PRODUCTOR 35	POR CONCLUIRSE
0383PR CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO "EL GARAMBULLAL"							
CUMPAS OJO DE AGUA (AGUA CALIENTE)	36,020.00	36,020.00	0.00	0.00	KILOMETRO 0.400	PRODUCTOR 30	TERMINADO
0384R CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO "LOS PINOS"							
CUMPAS OJO DE AGUA (AGUA CALIENTE)	18,427.50	18,427.50	0.00	0.00	KILOMETRO 0.150	PRODUCTOR 11	POR CONCLUIRSE
5PET26003468 CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO							
FRONTERAS ESQUEDA	61,796.00	61,796.00	0.00	0.00	KILOMETRO 0.806	PRODUCTOR 40	POR CONCLUIRSE
5PET26005921 REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO							
NAVOJOA TRES HERMANOS	28,404.00	28,404.00	0.00	0.00	KILOMETRO 0.400	PRODUCTOR 35	EN PROCESO
0462PR CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA USO AGRICOLA							
RAYON RAYON	34,317.50	34,317.50	0.00	0.00	KILOMETRO 0.410	PRODUCTOR 11	TERMINADO
5PET26030724 CONSTRUCCION DE SIFON							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS ANGELES LOS. (LA FABRICA)	8,137.50	8,137.50	0.00	0.00	METRO LINEAL 15	PRODUCTOR 30	EN PROCESO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[TG] DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)							
5PET26030727 CONSTRUCCION DE CANAL PARA USO AGRICOLA SAN MIGUEL DE HORCASITAS ANGELES LOS. (LA FABRICA)	33,636.50	33,636.50	0.00	0.00	METRO LINEAL 400	PRODUCTOR 45	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	302,896.00	302,896.00	0.00	0.00			14 Proyectos
[TJ] INFRAESTRUCTURA PECUARIA							
0452PR CONSTRUCCION DE CERCO GANADERO BANAMICHI BANAMICHI	19,368.50	19,368.50	0.00	0.00	CERCO 1	PRODUCTOR 47	POR CONCLUIRSE
5PET26004674 CONSTRUCCION DE CERCO CARBO CARBO	12,745.00	12,745.00	0.00	0.00	KILOMETRO 1	PRODUCTOR 17	TERMINADO
5PET26001084 CONSTRUCCION DE CERCO MAZATAN MAZATAN	26,644.50	26,644.50	0.00	0.00	CERCO 1	PRODUCTOR 29	TERMINADO
5PET26001109 MURO DE MAMPOSTERIA MAZATAN MAZATAN	13,139.50	13,139.50	0.00	0.00	OBRA 1	PRODUCTOR 39	TERMINADO
5PET26001116 MURO DE MAMPOSTERIA MAZATAN MAZATAN	10,840.00	10,840.00	0.00	0.00	OBRA 1	PRODUCTOR 39	TERMINADO
5PET26001283 MURO DE MAMPOSTERIA MAZATAN MAZATAN	10,031.50	10,031.50	0.00	0.00	OBRA 1	PRODUCTOR 39	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	92,769.00	92,769.00	0.00	0.00			6 Proyectos
[U9] DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL							
OPERACION DE RESIDENCIAS REGIONALES VARIOS VARIAS	2,238,000.00	2,238,000.00	0.00	0.00	RESIDENCIA-COORDIN AC 11-1	PERSONA-PRODU CTOR 25000-450	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	2,238,000.00	2,238,000.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[UB] CAMINOS RURALES							
5PET26005888 CONSTRUCCION DE VADO PUENTE NAVOJOA NACHUQUIS (SAN ANTONIO NACHUQUIS)	30,749.00	30,749.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 42	PERSONA 813	EN PROCESO
0467PR MEJORAMIENTO DE CAMINO SAHUARIPA-SAN JOSE DE NATORA SAHUARIPA NATORA	65,293.00	65,293.00	0.00	0.00	KILOMETRO 48	PERSONA 237	TERMINADO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[UB] CAMINOS RURALES							
0468PR MEJORAMIENTO DE CAMINO SAHUARIPA-LA CEBADILLA							
SAHUARIPA CABADILLA, LA	29,690.00	29,690.00	0.00	0.00	KILOMETRO 14	PERSONA 27	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	125,732.00	125,732.00	0.00	0.00			3 Proyectos
SUBTOTAL 2005	8,920,364.00	8,920,364.00	0.00	0.00			116 Proyectos

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006

[3F] FOMENTO, PROMOCION Y APROVECHAM. P/ ACT. Y PROD. AGRICOLA Y AGROINDUSTRIAL							
PROGRAMA DE FOMENTO ARTESANAL							
VARIOS VARIAS	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 630	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
REHABILITACION DE E.P. MIGUEL HIDALGO EN AGUA FRIA, BACERAC							
BACERAC AGUA FRIA	76,520.00	54,920.00	21,600.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 14	EN PROCESO
REHABILITACION DE E.P. HERIBERTO AJA EN LA CIENEGA DE HORCONES, BACERAC							
BACERAC CIENEGA DE HORCONES	76,520.00	54,920.00	21,600.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 25	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	153,040.00	109,840.00	43,200.00	0.00			2 Proyectos

[CW] CANALIZACION RECURSOS FISCALES PARA ACTIVIDAD PRODUCTIVA							
COMPRA Y VENTA DE ZAPATOS EN LA ESTANCIA DE ACONCHI							
ACONCHI ESTANCIA, LA	50,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00	PROYECTO 1	PERSONA 1	EN PROCESO
SUMINISTRO E INSTALACION DE LLANTAS Y AIRE ACONDICIONADO PARA VEHICULOS DE LA CRUZ ROJA, BAVIACORA							
BAVIACORA BAVIACORA	31,159.00	31,159.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 2	PERSONA 3724	EN PROCESO
ELABORACION Y VENTA DE PAN EL LA COLONIA CENTRO OESTE EN CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	268,950.00	198,950.00	0.00	70,000.00	PROYECTO 1	PERSONA 4	EN PROCESO
ELABORACION Y VENTA DE TORTILLAS DE MAIZ EN CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	163,200.00	100,000.00	0.00	63,200.00	PROYECTO 1	PERSONA 2	EN PROCESO
TALLER DE CARPINTERIA, CIUDAD OBREGON							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	90,000.00	50,000.00	0.00	40,000.00	PROYECTO 1	PERSONA 2	EN PROCESO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[CW] CANALIZACION RECURSOS FISCALES PARA ACTIVIDAD PRODUCTIVA							
CONSTRUCCION DE LOCAL PARA VENTA DE POLLOS ASADOS EN EL POBLADOS MORELOS, EMPALME							
EMPALME JOSE MARIA MORELOS	117,000.00	70,000.00	0.00	47,000.00	PROYECTO 1	PERSONA 3	EN PROCESO
VENTA DE CARNES FRIAS Y LACTEOS EN GRANADOS							
GRANADOS GRANADOS	149,000.00	79,000.00	0.00	70,000.00	PROYECTO 1	PERSONA 1	EN PROCESO
VENTA DE HOT DOG EN GRANADOS							
GRANADOS GRANADOS	29,200.00	25,500.00	0.00	3,700.00	PROYECTO 1	PERSONA 1	EN PROCESO
ELABORACION DE DUELA DE MADERA EN HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	936,000.00	350,000.00	0.00	586,000.00	PROYECTO 1	PERSONA 6	EN PROCESO
TALLER DE SERIGRAFIA EN LA COLONIA LOS VIÑEDOS, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	73,803.00	49,163.00	0.00	24,640.00	PROYECTO 1	PERSONA 1	EN PROCESO
VENTA DE AGUA PURIFICADA EN LA COLONIA JESUS GARCIA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	139,718.00	99,718.00	0.00	40,000.00	PROYECTO 1	PERSONA 2	EN PROCESO
DISEÑO E IMPRESION DE LONAS EN LA COLONIA JESUS GARCIA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	110,800.00	69,000.00	0.00	41,800.00	PROYECTO 1	PERSONA 1	EN PROCESO
ESCUELA DE MUSICA EN LA COLONIA BALDERRAMA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	79,550.00	49,550.00	0.00	30,000.00	PROYECTO 1	PERSONA 2	EN PROCESO
FABRICACION DE VESTIDO DE CEREMONIAS EN LA CLONIA LEY 57, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	118,145.00	89,145.00	0.00	29,000.00	PROYECTO 1	PERSONA 1	EN PROCESO
VENTA DE ABARROTOS EN LA COLONIA SANTA ISABEL, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	122,000.00	80,000.00	0.00	42,000.00	PROYECTO 1	PERSONA 1	EN PROCESO
FABRICACION DE PANTS DEPORTIVOS EN LA COLONIA FRANCISCO EUSEBIO KINO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	72,000.00	47,000.00	0.00	25,000.00	PROYECTO 1	PERSONA 1	EN PROCESO
ELABORACION DE TORTILAS DE HARINA EN LA COLONIA REAL DEL CARMEN, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	208,500.00	148,500.00	0.00	60,000.00	PROYECTO 1	PERSONA 4	EN PROCESO
TALLER MECANICO EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	53,414.00	33,414.00	0.00	20,000.00	PROYECTO 1	PERSONA 1	EN PROCESO
PLANTA PURIFICADORA DE AGUA EN LA COLONIA LAS PILAS, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	131,500.00	93,500.00	0.00	38,000.00	PROYECTO 1	PERSONA 2	EN PROCESO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[CW] CANALIZACION RECURSOS FISCALES PARA ACTIVIDAD PRODUCTIVA							
LAVADO DE CARROS EN LA COLONIA Y GRIEGA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	151,000.00	95,000.00	0.00	56,000.00	PROYECTO 1	PERSONA 2	EN PROCESO
SERVICIO DE BANQUETES EN LA COLONIA SAN LUIS, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	157,000.00	100,000.00	0.00	57,000.00	PROYECTO 1	PERSONA 4	EN PROCESO
ELABORACION Y VENTA DE TORTAS Y JUGOS EN LA COLONIA SAN BENITO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	60,000.00	45,000.00	0.00	15,000.00	PROYECTO 1	PERSONA 2	EN PROCESO
IMPRESIONES A COLOR Y BLANCO Y NEGRO EN LA COLONIA PROGRESISTA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	140,000.00	100,000.00	0.00	40,000.00	PROYECTO 1	PERSONA 3	EN PROCESO
COMPRA Y VENTA DE PERFUEMES, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	70,000.00	50,000.00	0.00	20,000.00	PROYECTO 1	PERSONA 1	EN PROCESO
ADQUISICION Y RENTA DE JUEGOS INFLABLES, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	108,000.00	78,000.00	0.00	30,000.00	PROYECTO 1	PERSONA 1	EN PROCESO
MANTENIMIENTO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	103,290.00	53,290.00	0.00	50,000.00	PROYECTO 1	PERSONA 2	EN PROCESO
ADQUISICION DE 17 CABEZAS DE GANADO PARA PRODUCCION DE LECHE EN EJ. ROSARIO DE ROSARIO TESOPACO							
ROSARIO ROSARIO (TESOPACO)	389,000.00	306,000.00	0.00	83,000.00	CABEZAS 17	PERSONA 3	EN PROCESO
PROGRAMA DE AUTOEMPLO "OCUPATE"							
VARIOS VARIAS	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 340	PERSONA 533	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	8,122,229.00	6,520,889.00	0.00	1,601,340.00			28 Proyectos
[S5] PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA							
CONSTRUCCION DE BASURERO MUNICIPAL EN ARIZPE							
ARIZPE ARIZPE	165,491.00	149,377.00	0.00	16,114.00	OBRA 1	PERSONA 135	EN PROCESO
ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE RESIDUOS SOLIDOS, BENJAMIN HILL							
BENJAMIN HILL BENJAMIN HILL	735,075.00	588,060.00	0.00	147,015.00	UNIDAD 1	PERSONA 5000	EN PROCESO
ADQUISICION DE EQUIPOS RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS, CUMPAS							
CUMPAS VARIAS	754,000.00	377,000.00	0.00	377,000.00	EQUIPO 2	PERSONA 8000	EN PROCESO
ADQUISICION DE CAMION DE VOLTEO PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, LA COLORADA							
COLORADA, LA COLORADA, LA	510,000.00	408,000.00	0.00	102,000.00	UNIDAD 1	PERSONA 2300	TERMINADO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
TOTAL MODALIDAD:	2,164,566.00	1,522,437.00	0.00	642,129.00			4 Proyectos
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	133,324.00	120,342.00	0.00	12,982.00	METRO LINEAL 370	PERSONA 210	TERMINADO
INTRODUCCION LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, ALAMOS							
ALAMOS VARIAS	568,455.00	288,428.00	280,027.00	0.00	METRO LINEAL 8059	PERSONA 474	EN PROCESO
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, ARIZPE							
ARIZPE ARIZPE	46,215.00	41,715.00	0.00	4,500.00	SISTEMA 1	PERSONA 60	EN PROCESO
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, BAMORI							
ARIZPE BAMORI	73,613.00	66,445.00	0.00	7,168.00	SISTEMA 1	PERSONA 200	EN PROCESO
ADQUISICION E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE EN EL VALLE, CUMPAS							
CUMPAS CUMPAS	92,414.00	51,964.00	0.00	40,450.00	TANQUE 1	PERSONA 200	EN PROCESO
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE E DIVISADEROS							
DIVISADEROS DIVISADEROS	39,470.00	14,894.00	21,870.00	2,706.00	SISTEMA 1	PERSONA 192	EN PROCESO
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN DIVISADEROS							
DIVISADEROS DIVISADEROS	113,731.00	73,801.00	33,930.00	6,000.00	SISTEMA 1	PERSONA 268	EN PROCESO
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN "BARRIO LAS TAPADITAS" BACOBAMPO, ETCHOJOA							
ETCHOJOA BACOBAMPO	179,717.00	98,709.00	77,076.00	3,932.00	SISTEMA 1	PERSONA 240	EN PROCESO
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN "JITONHUECA", ETCHOJOA							
ETCHOJOA JITONHUECA	76,731.00	40,879.00	31,920.00	3,932.00	SISTEMA 1	PERSONA 240	EN PROCESO
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MOCOCHOPO, ETCHOJOA							
ETCHOJOA MOCOCHOPO	47,259.00	24,329.00	18,998.00	3,932.00	SISTEMA 1	PERSONA 156	EN PROCESO
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN "LOS VIEJOS-ELSALITRAL", ETCHOJOA							
ETCHOJOA SALITRAL, EL	96,427.00	52,107.00	40,688.00	3,632.00	SISTEMA 1	PERSONA 390	EN PROCESO
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN "JUCHICA", ETCHOJOA							
ETCHOJOA JUCHICA	184,044.00	101,139.00	78,973.00	3,932.00	SISTEMA 1	PERSONA 79	EN PROCESO
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN "BAYAJORTI-HUAYTANA", ETCHOJOA							
ETCHOJOA VARIAS	238,814.00	132,062.00	103,120.00	3,632.00	SISTEMA 1	PERSONA 168	EN PROCESO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COLONIA PAPAGOS, GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	353,686.00	319,247.00	0.00	34,439.00	METRO LINEAL 1084	PERSONA 260	EN PROCESO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COLONIA HOMBRES BLANCOS, GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	235,380.00	212,461.00	0.00	22,919.00	METRO LINEAL 718	PERSONA 220	EN PROCESO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COLONIA CENTRO, GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	141,107.00	127,367.00	0.00	13,740.00	METRO LINEAL 445	PERSONA 105	EN PROCESO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COLONIA OBREGON, GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	56,382.00	50,892.00	0.00	5,490.00	METRO LINEAL 175	PERSONA 60	TERMINADO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COLONIA LOMA LINDA EN GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	128,889.00	116,339.00	0.00	12,550.00	TOMA DOMICILIARIA 24	PERSONA 92	EN PROCESO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COLONIA MIGUEL HIDALGO EN GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	235,920.00	212,948.00	0.00	22,972.00	TOMA DOMICILIARIA 35	PERSONA 140	EN PROCESO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COLONIA FATIMA EN GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	294,590.00	265,905.00	0.00	28,685.00	TOMA DOMICILIARIA 50	PERSONA 22	EN PROCESO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CHORIZO, GUAYMAS							
GUAYMAS VARIAS	403,816.00	364,496.00	0.00	39,320.00	TOMA DOMICILIARIA 24	PERSONA 96	TERMINADO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COLONIA EL VIVERO EN IMURIS							
IMURIS IMURIS	124,982.00	112,813.00	0.00	12,169.00	SISTEMA 1	PERSONA 30	EN PROCESO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COLONIA VICTORIA EN IMURIS							
IMURIS IMURIS	106,310.00	95,958.00	0.00	10,352.00	SISTEMA 1	PERSONA 35	EN PROCESO
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO Y LINEA DE CONDUCCION, MAGDALENA							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	767,265.00	456,076.00	0.00	311,189.00	METRO LINEAL 2195	PERSONA 45000	EN PROCESO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, COLONIA LA VICTORIA, MAGDALENA							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	18,506.00	16,704.00	0.00	1,802.00	SISTEMA 1	PERSONA 30	TERMINADO
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION ARROYO LA ZAPATERA EN MAGDALENA							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	216,060.00	184,457.00	0.00	31,603.00	SISTEMA 1	PERSONA 1500	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION LOPEZ MATEOS-SANTIAGO IGLESIAS							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	160,725.00	137,216.00	0.00	23,509.00	SISTEMA 1	PERSONA 1000	TERMINADO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL TASICURI, MAGDALENA							
MAGDALENA TASICURI, EL	32,556.00	29,386.00	0.00	3,170.00	SISTEMA 1	PERSONA 20	TERMINADO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
CONSTRUCCION SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN VARIAS COMUNIDADES INDIGENAS, NAVOJOA							
NAVOJOA VARIAS	2,672,900.00	2,672,900.00	0.00	0.00	SISTEMA-TANQUE 1-3	PERSONA 5550	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN PITIQUITO							
PITIQUITO PITIQUITO	98,971.00	89,249.00	0.00	9,722.00	METRO LINEAL 240	PERSONA 80	TERMINADO
LINEA DE CONDUCCION, EQUIPAMIENTO Y ELETRIFICACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN QUIRIEGO							
QUIRIEGO QUIRIEGO	954,920.00	861,116.00	0.00	93,804.00	METRO LINEAL 4125	PERSONA 994	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, COLONIA LA SAUCEDA, SAN IGNACIO RIO MUERTO							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	228,700.00	206,200.00	0.00	22,500.00	METRO LINEAL 1482	PERSONA 450	EN PROCESO
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, COLONIA DOCTORES, SAN IGNACIO RIO MUERTO							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	149,925.00	135,175.00	0.00	14,750.00	METRO LINEAL 895	PERSONA 408	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN SANTA ANA							
SANTA ANA SANTA ANA	642,342.00	579,797.00	0.00	62,545.00	METRO LINEAL 300	PERSONA 20000	TERMINADO
AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EN COYOTILLO, SANTA ANA							
SANTA ANA COYOTILLO, EL	312,738.00	282,286.00	0.00	30,452.00	METRO LINEAL 2500	PERSONA 150	EN PROCESO
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, SARIC							
SARIC SARIC	107,202.00	96,724.00	0.00	10,478.00	METRO LINEAL 398	PERSONA 50	EN PROCESO
IE025/06.- CONSTRUCCION PILA PARA ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE EN TEPACHE							
TEPACHE TEPACHE	171,491.00	154,645.00	0.00	16,846.00	OBRA 1	PERSONA 1518	EN PROCESO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN PEDRO, URES							
URES SAN PEDRO	423,268.00	382,054.00	0.00	41,214.00	POZO 1	PERSONA 1477	EN PROCESO
IE024/06.- CONSTRUCCION DE POZO DE LUZ (NORIA) EN CUREA, YECORA							
YECORA CUREA	113,858.00	102,674.00	0.00	11,184.00	POZO 1	PERSONA 200	EN PROCESO
IE022/06.- AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA MESA DEL CAMPANERO, YECORA							
YECORA MESA DEL CAMPANERO	472,345.00	425,946.00	0.00	46,399.00	METRO LINEAL 2000	PERSONA 220	EN PROCESO
IB-004 CONTINUACION Y TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE							
YECORA MAYCOBA	78,293.00	78,293.00	0.00	0.00	POZO 1	PERSONA 830	EN PROCESO
IE021/06.- AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MAYBOCA							
YECORA MAYCOBA	231,461.00	208,724.00	0.00	22,737.00	METRO LINEAL 180	PERSONA 600	EN PROCESO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							

IE023/06.- CONSTRUCCION DE POZO DE LUZ (NORIA) EN SAN NICOLAS, YECORA YECORA SAN NICOLAS	179,977.00	162,297.00	0.00	17,680.00	POZO 1	PERSONA 200	TERMINADO
CONTINUACION Y TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, YECORA YECORA SANTA ROSA	54,810.00	54,810.00	0.00	0.00	METRO CUBICO 50	PERSONA 279	TERMINADO
CONTINUACION Y TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, YECORA YECORA TEPOCA	200,264.00	200,264.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 55	PERSONA 618	EN PROCESO

TOTAL MODALIDAD:	12,259,853.00	10,502,233.00	686,602.00	1,071,018.00			45 Proyectos
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES							

AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO TACUBAYA EN ALAMOS ALAMOS ALAMOS	142,188.00	128,343.00	0.00	13,845.00	METRO LINEAL 444	PERSONA 125	EN PROCESO
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA REAL DE MINAS EN ALAMOS ALAMOS ALAMOS	544,413.00	491,403.00	0.00	53,010.00	METRO LINEAL 1464	PERSONA 712	EN PROCESO
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA NUEVA CREACION EN ALAMOS ALAMOS ALAMOS	831,459.00	750,499.00	0.00	80,960.00	METRO LINEAL 2214	PERSONA 780	EN PROCESO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ALTAR ALTAR ALTAR	2,739,478.00	2,329,119.00	0.00	410,359.00	METRO LINEAL 3944	PERSONA 1200	EN PROCESO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ALTAR ALTAR ALTAR	1,375,618.00	1,223,713.00	0.00	151,905.00	SISTEMA 1	PERSONA 420	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ARIVECHI ARIVECHI TARACHI	3,308,886.00	2,986,696.00	0.00	322,190.00	SISTEMA 1	PERSONA 450	EN PROCESO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ARIZPE ARIZPE ARIZPE	137,767.00	124,352.00	0.00	13,415.00	SISTEMA 1	PERSONA 60	EN PROCESO
AMPLIACION COLECTOR DE AGUA NEGRAS EN CALLE HIDALGO, BACOACHI BACOACHI BACOACHI	204,648.00	180,634.00	0.00	24,014.00	METRO LINEAL 186	PERSONA 1200	EN PROCESO
IE026/06.- AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA JUAREZ EN BACOACHI BACOACHI BACOACHI	165,946.00	149,644.00	0.00	16,302.00	METRO LINEAL 277	PERSONA 100	EN PROCESO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, BAVIACORA BAVIACORA BAVIACORA	263,898.00	237,297.00	0.00	26,601.00	SISTEMA 1	PERSONA 1125	EN PROCESO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES							
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, BENITO JUAREZ							
BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	349,883.00	315,814.00	0.00	34,069.00	SISTEMA 1	PERSONA 828	EN PROCESO
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN VILLA JUAREZ, BENITO JUAREZ							
BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	286,660.00	160,965.00	125,695.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 312	EN PROCESO
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN AGUA BLANCA, BENITO JUAREZ							
BENITO JUAREZ AGUA BLANCA	213,340.00	119,795.00	93,545.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 200	EN PROCESO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, BENITO JUAREZ							
BENITO JUAREZ AGUA BLANCA	174,941.00	157,907.00	0.00	17,034.00	SISTEMA 1	PERSONA 414	EN PROCESO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, BENITO JUAREZ							
BENITO JUAREZ JECOPACO	262,412.00	236,860.00	0.00	25,552.00	SISTEMA 1	PERSONA 621	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE RED Y EMISOR PARA ALCANTARILLADO EN VARIAS COLONIAS DE ETCHOJOA							
ETCHOJOA ETCHOJOA	1,076,812.00	971,962.00	0.00	104,850.00	METRO LINEAL 2876	PERSONA 925	EN PROCESO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ZON SUROESTE, GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	711,444.00	642,170.00	0.00	69,274.00	METRO LINEAL 908	PERSONA 200	EN PROCESO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ZONA NOROESTE, GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	705,080.00	636,426.00	0.00	68,654.00	METRO LINEAL 1100	PERSONA 260	EN PROCESO
AMPLIACION EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LOMA LINDA, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	323,646.00	292,132.00	0.00	31,514.00	DESC. DOMICILIARIA 35	PERSONA 140	EN PROCESO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA CERRO GANDAREÑO EN GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	143,173.00	129,232.00	0.00	13,941.00	DESC. DOMICILIARIA 12	PERSONA 80	EN PROCESO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA COLINAS DE FATIMA EN GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	241,415.00	217,908.00	0.00	23,507.00	DESC. DOMICILIARIA 18	PERSONA 72	EN PROCESO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA RINCONCITO DE FATIMA, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	160,100.00	144,511.00	0.00	15,589.00	DESC. DOMICILIARIA 21	PERSONA 84	EN PROCESO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN COLONIA FEMOSA, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	308,883.00	278,807.00	0.00	30,076.00	DESC. DOMICILIARIA 23	PERSONA 92	EN PROCESO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LAS PLAYITAS, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	504,883.00	455,722.00	0.00	49,161.00	DESC. DOMICILIARIA 29	PERSONA 116	EN PROCESO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES							
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, COLONIA LA VICTORIA, MAGDALENA							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	84,795.00	76,538.00	0.00	8,257.00	SISTEMA 1	PERSONA 60	EN PROCESO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, OPODEPE							
OPODEPE QUEROBABI	708,131.00	639,180.00	0.00	68,951.00	SISTEMA 1	PERSONA 400	EN PROCESO
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DURANGO, PITIQUITO							
PITIQUITO PITIQUITO	250,937.00	226,287.00	0.00	24,650.00	METRO LINEAL 306	PERSONA 130	TERMINADO
IE028/06.- CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO EN EJ. SANTA MATILDE EN PITIQUITO							
PITIQUITO SANTA MATILDE	512,369.00	462,038.00	0.00	50,331.00	METRO LINEAL 1367	PERSONA 350	EN PROCESO
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO, QUIRIEGO							
QUIRIEGO BATACOSA	1,695,371.00	1,530,291.00	0.00	165,080.00	METRO LINEAL 2297	PERSONA 567	EN PROCESO
IE027/06.- AMPLIACION DE EMISOR EN RAYON							
RAYON RAYON	659,888.00	595,066.00	0.00	64,822.00	METRO LINEAL 1280	PERSONA 1500	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SAHUARIPA							
SAHUARIPA VALLE DE TACUPETO	174,999.00	157,959.00	0.00	17,040.00	SISTEMA 1	PERSONA 120	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SAHUARIPA							
SAHUARIPA GUISAMOPO	754,200.00	680,763.00	0.00	73,437.00	SISTEMA 1	PERSONA 400	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, SAHUARIPA							
SAHUARIPA CAJON DE ONAPAS	949,051.00	856,641.00	0.00	92,410.00	SISTEMA 1	PERSONA 225	EN PROCESO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, COLONIA DOCTORES, SAN IGNACIO RIO MUERTO							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	357,025.00	321,900.00	0.00	35,125.00	METRO LINEAL 868	PERSONA 408	EN PROCESO
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO, SARIC							
SARIC SARIC	119,572.00	107,929.00	0.00	11,643.00	METRO LINEAL 288	PERSONA 50	EN PROCESO
REHABILITACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN TRINCHERAS							
TRINCHERAS TRINCHERAS	505,530.00	280,760.00	219,240.00	5,530.00	SISTEMA 1	PERSONA 250	EN PROCESO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN SAN RAFAEL, URES							
URES SAN RAFAEL	2,315,140.00	2,089,712.00	0.00	225,428.00	METRO LINEAL 7090	PERSONA 574	EN PROCESO
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA ELTASTE, YECORA							
YECORA YECORA	700,000.00	393,100.00	306,900.00	0.00	METRO LINEAL 700	PERSONA 280	EN PROCESO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
TOTAL MODALIDAD:	24,963,981.00	21,780,075.00	745,380.00	2,438,526.00			38 Proyectos
[SE] URBANIZACION							
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL ENCINAL, BACANORA							
BACANORA ENCINAL, EL	219,185.00	117,667.00	91,901.00	9,617.00	METRO CUADRADO 1031	PERSONA 129	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES, DIVISADEROS							
DIVISADEROS DIVISADEROS	29,474.00	17,324.00	12,150.00	0.00	METRO LINEAL 172	PERSONA 120	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES, DIVISADEROS							
DIVISADEROS DIVISADEROS	38,303.00	22,328.00	15,975.00	0.00	METRO CUADRADO 203	PERSONA 104	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN MAGDALENA							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	267,054.00	214,895.00	0.00	52,159.00	METRO CUADRADO 1885	PERSONA 1000	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE CINCO Y PROFRA. ISABEL MARTINEZ, NACORI CHICO							
NACORI CHICO NACORI CHICO	109,995.00	58,618.00	45,773.00	5,604.00	METRO CUBICO 110	PERSONA 184	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN AVENIDA MARIANO ABASOLO FINAL NORTE, NACORI CHICO							
NACORI CHICO NACORI CHICO	72,508.00	38,640.00	30,174.00	3,694.00	METRO CUBICO 69	PERSONA 147	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN AVENIDA MARIANO ABASOLO FINAL SUR, NACORI CHICO							
NACORI CHICO NACORI CHICO	60,677.00	32,336.00	25,250.00	3,091.00	METRO CUBICO 58	PERSONA 115	EN PROCESO
REVESTIMIENTO Y CONFORMACION DE TERRACERIAS, NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	132,492.00	119,904.00	0.00	12,588.00	METRO CUADRADO 15000	PERSONA 200	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NIÑOS HEROES EN SANTA ANA							
SANTA ANA SANTA ANA	403,112.00	324,379.00	0.00	78,733.00	METRO LINEAL 1386	PERSONA 500	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVE. MELCHOR OCAMPO, COL FATIMA SANTA ANA							
SANTA ANA SANTA ANA	65,388.00	52,617.00	0.00	12,771.00	METRO LINEAL 224	PERSONA 100	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVE. YAÑEZ, COL. SANTA CECILIA EN SANTA ANA							
SANTA ANA SANTA ANA	404,836.00	325,766.00	0.00	79,070.00	METRO LINEAL 1218	PERSONA 350	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVE. FERROCARRIL, COL. CENTRO EN SANTA ANA							
SANTA ANA SANTA ANA	365,714.00	294,286.00	0.00	71,428.00	METRO LINEAL 1250	PERSONA 200	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE IGNACIO SOTO EN NACORI GRANDE, VILLA PESQUEIRA							
VILLA PESQUEIRA NACORI GRANDE	403,220.00	224,590.00	175,410.00	3,220.00	METRO CUADRADO 1500	PERSONA 334	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	2,571,958.00	1,843,350.00	396,633.00	331,975.00			13 Proyectos

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES							
PF-353.-PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE RAFAEL N. VARELA, MAGDALENA DE KINO							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	390,163.00	358,791.00	0.00	31,372.00	METRO CUADRADO 2052	PERSONA 160	EN PROCESO
PF-354.-PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE ANTONIO GARCIA, MAGDALENA DE KINO							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	540,613.00	461,538.00	0.00	79,075.00	METRO CUADRADO 2947	PERSONA 200	EN PROCESO
PF-355.-PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE DR. PADILLA, MAGADALENA DE KINO							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	245,595.00	209,671.00	0.00	35,924.00	METRO CUADRADO 1368	PERSONA 100	EN PROCESO
PAVIMENTACION DE CALLE RAMON CORONA ENTRE NUEVO LEON Y MEXICO, NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	1,032,878.00	785,466.00	0.00	247,412.00	METRO CUADRADO 3546	PERSONA 1400	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	2,209,249.00	1,815,466.00	0.00	393,783.00			4 Proyectos
[SG] ELECTRIFICACION							
CONTINUACION Y TERMINACION RED ELECTRICA, VALLE BONITO, AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	247,649.00	247,649.00	0.00	0.00	POSTE 7	PERSONA 304	TERMINADO
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	329,963.00	281,699.00	0.00	48,264.00	KILOMETRO 0.450	PERSONA 210	EN PROCESO
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ARIZPE							
ARIZPE ARIZPE	141,138.00	120,494.00	0.00	20,644.00	KILOMETRO 0.221	PERSONA 64	EN PROCESO
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BACADEHUACHI							
BACADEHUACHI BACADEHUACHI	346,704.00	295,992.00	0.00	50,712.00	KILOMETRO 0.633	PERSONA 80	EN PROCESO
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA BELLA VISTA EN BACERAC							
BACERAC BACERAC	382,616.00	326,546.00	0.00	56,070.00	KILOMETRO 0.633	PERSONA 90	EN PROCESO
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD LA MORA, BANAMICHI							
BANAMICHI BANAMICHI	171,258.00	146,208.00	0.00	25,050.00	POSTE 6	PERSONA 115	EN PROCESO
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BANAMICHI							
BANAMICHI BANAMICHI	144,596.00	123,446.00	0.00	21,150.00	POSTE 2	PERSONA 60	EN PROCESO
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA, BAVIACORA							
BAVIACORA BAVIACORA	138,442.00	118,192.00	0.00	20,250.00	KILOMETRO 0.288	PERSONA 90	EN PROCESO
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MAZOCAHUI, BAVIACORA							
BAVIACORA MAZOCAHUI	170,725.00	145,753.00	0.00	24,972.00	KILOMETRO 0.402	PERSONA 70	EN PROCESO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[SG] ELECTRIFICACION							
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO LA ENTRADA DE SAN MIGUELITO, BAVISPE							
BAVISPE	216,790.00	185,080.00	0.00	31,710.00	POSTE	PERSONA	EN PROCESO
BAVISPE					7	60	
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO LA PISTA, BAVISPE							
BAVISPE	202,536.00	172,911.00	0.00	29,625.00	POSTE	PERSONA	EN PROCESO
BAVISPE					6	80	
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA, BENITO JUAREZ							
BENITO JUAREZ	242,787.00	207,275.00	0.00	35,512.00	KILOMETRO	PERSONA	EN PROCESO
AGUA BLANCA					0.420	288	
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA, BENITO JUAREZ							
BENITO JUAREZ	170,197.00	145,303.00	0.00	24,894.00	KILOMETRO	PERSONA	EN PROCESO
JECOPACO					0.280	144	
IE029/06.- AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA TIERRA BLANCA EN CABORCA							
CABORCA	128,245.00	109,330.00	0.00	18,915.00	KILOMETRO	PERSONA	EN PROCESO
HEROICA CABORCA					0.50	200	
IE030/06.- AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EJIDO ULTIMO ESFUERZO EN CABORCA							
CABORCA	106,207.00	90,542.00	0.00	15,665.00	KILOMETRO	PERSONA	EN PROCESO
ULTIMO ESFUERZO					0.54	100	
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR SUR, CUMPAS							
CUMPAS	124,906.00	106,636.00	0.00	18,270.00	POSTE	PERSONA	EN PROCESO
HOYOS, LOS					5	40	
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO LA PILA, CUMPAS							
CUMPAS	239,557.00	204,517.00	0.00	35,040.00	POSTE	PERSONA	EN PROCESO
HOYOS, LOS					7	45	
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR NORTE							
CUMPAS	220,072.00	187,882.00	0.00	32,190.00	POSTE	PERSONA	EN PROCESO
JECORI					7	50	
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA, CUMPAS							
CUMPAS	184,959.00	157,905.00	0.00	27,054.00	POSTE	PERSONA	EN PROCESO
KILOMETRO CINCO (ALVARO OBREGON)					6	25	
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR CENTRO Y PONIENTE							
CUMPAS	132,290.00	112,940.00	0.00	19,350.00	POSTE	PERSONA	EN PROCESO
OJO DE AGUA (AGUA CALIENTE)					2	30	
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR ORIENTE, CUMPAS							
CUMPAS	37,301.00	31,845.00	0.00	5,456.00	POSTE	PERSONA	EN PROCESO
TEONADEPA					2	25	
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA, FRONTERAS							
FRONTERAS	189,358.00	161,661.00	0.00	27,697.00	KILOMETRO	PERSONA	EN PROCESO
FRONTERAS					0.300	50	
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON RODRIGUEZ DE FRONTERAS							
FRONTERAS	245,107.00	209,255.00	0.00	35,852.00	KILOMETRO	PERSONA	EN PROCESO
FRONTERAS					0.500	60	

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[SG] ELECTRIFICACION							
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ESQUEDA, FRONTERAS							
FRONTERAS ESQUEDA	459,978.00	392,697.00	0.00	67,281.00	KILOMETRO 0.900	PERSONA 100	EN PROCESO
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN TURICACHI, FRONTERAS							
FRONTERAS TURICACHI	298,944.00	255,217.00	0.00	43,727.00	KILOMETRO 0.600	PERSONA 65	EN PROCESO
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA VARIOS SECTORES ZONA SUROESTE, GENERAL PLUARCO ELIAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	693,753.00	592,278.00	0.00	101,475.00	KILOMETRO 0.43	PERSONA 315	EN PROCESO
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA VARIOS SECTORES ZONA NOROESTE, GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	355,554.00	303,547.00	0.00	52,007.00	KILOMETRO 0.325	PERSONA 210	EN PROCESO
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA MORIBABI, HUACHINERA							
HUACHINERA HUACHINERA	343,185.00	292,987.00	0.00	50,198.00	POSTE 12	PERSONA 80	EN PROCESO
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA LA HIGUERA, HUACHINERA							
HUACHINERA HUACHINERA	513,654.00	438,522.00	0.00	75,132.00	POSTE 10	PERSONA 120	EN PROCESO
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA, VARIAS COLONIAS EN IMURIS							
IMURIS IMURIS	274,593.00	234,426.00	0.00	40,167.00	KILOMETRO 0.385	PERSONA 65	EN PROCESO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA EN CAMPO CARRETERO, IMURIS							
IMURIS CAMPO CARRETERO	47,620.00	40,654.00	0.00	6,966.00	LOTE DE EQUIPO 1	PERSONA 15	EN PROCESO
AMPLIACION RED DE ENERGIA EN EL CUMERAL, IMURIS							
IMURIS CUMERAL	105,464.00	90,038.00	0.00	15,426.00	KILOMETRO 0.17	PERSONA 25	EN PROCESO
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EL LA ESTACION, IMURIS							
IMURIS ESTACION CUMERAL	61,151.00	52,206.00	0.00	8,945.00	KILOMETRO 0.06	PERSONA 12	EN PROCESO
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CAÑADA DEL DIABLO, IMURIS							
IMURIS VARIAS	102,080.00	87,148.00	0.00	14,932.00	KILOMETRO 0.148	PERSONA 25	EN PROCESO
AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA COLORADA							
COLORADA, LA TECORIPA	160,512.00	136,838.00	0.00	23,674.00	KILOMETRO 0.200	PERSONA 72	TERMINADO
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA, BARRIO SAN ISIDRO EN MAGDALENA							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	132,869.00	93,828.00	0.00	39,041.00	KILOMETRO 0.240	PERSONA 65	EN PROCESO
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA, COLONIA VICTORIA EN MAGDALENA							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	72,893.00	51,475.00	0.00	21,418.00	KILOMETRO 0.1	PERSONA 45	EN PROCESO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[SG] ELECTRIFICACION							

AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EJ. LA MORAGA EN MAGDALENA MAGDALENA MORAGA, LA	165,024.00	116,535.00	0.00	48,489.00	KILOMETRO 0.740	PERSONA 27	EN PROCESO
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, COLONIA LA PILA, MOCTEZUMA MOCTEZUMA MOCTEZUMA	232,347.00	198,003.00	0.00	34,344.00	POSTE 6	PERSONA 75	EN PROCESO
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, COLONIA CODORACHI, MOCTEZUMA MOCTEZUMA MOCTEZUMA	171,098.00	144,962.00	0.00	26,136.00	POSTE 5	PERSONA 85	EN PROCESO
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN NACORI CHICO NACORI CHICO NACORI CHICO	271,924.00	232,150.00	0.00	39,774.00	KILOMETRO 0.570	PERSONA 70	EN PROCESO
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS FOTOVOLTAICOS EN PARQUE RECREATIVO DE NACORI CHICO NACORI CHICO NACORI CHICO	60,499.00	51,649.00	0.00	8,850.00	EQUIPO 3	PERSONA 260	EN PROCESO
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS FOTOVOLTAICOS EN PLANTELES EDUCATIVOS EN MESA DE TRES RIOS, NACORI CHICO NACORI CHICO MESA TRES RIOS, LA	80,666.00	68,866.00	0.00	11,800.00	EQUIPO 4	PERSONA 150	EN PROCESO
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS FOTOVOLTAICOS EN 25 VIVIENDAS DE MESA DE TRE RIOS, NACORI CHICO NACORI CHICO MESA TRES RIOS, LA	323,429.00	276,121.00	0.00	47,308.00	EQUIPO 25	PERSONA 125	EN PROCESO
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS FOTOVOLTAICOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA DEL SAUZ, NACORI CHICO NACORI CHICO SAUZ, EL	40,333.00	34,433.00	0.00	5,900.00	EQUIPO 2	PERSONA 30	EN PROCESO
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS FOTOVOLTAICOS EN 2 VIIVENDAS DE TECORINAME NACORI CHICO NACORI CHICO TECORINAME	25,874.00	22,090.00	0.00	3,784.00	EQUIPO 2	PERSONA 10	EN PROCESO
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS FOTOVOLTAICOS EN 3 VIVIENDAS DE ARCO Y LOBOS, NACORI CHICO NACORI CHICO ARCO Y LOBOS	38,811.00	33,135.00	0.00	5,676.00	EQUIPO 3	PERSONA 10	EN PROCESO
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA, NAVOJOA NAVOJOA NAVOJOA	415,328.00	354,578.00	0.00	60,750.00	KILOMETRO 0.645	PERSONA 425	TERMINADO
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS SECTORES, PITIQUITO PITIQUITO PITIQUITO	208,056.00	177,369.00	0.00	30,687.00	KILOMETRO 0.4	PERSONA 250	TERMINADO
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA LAS BRISAS, PITIQUITO PITIQUITO PUERTO LIBERTAD	324,554.00	276,685.00	0.00	47,869.00	KILOMETRO 0.8	PERSONA 435	TERMINADO
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA NUEVO PEÑASCO CENTRO, PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	581,695.00	409,479.00	0.00	172,216.00	KILOMETRO 0.897	PERSONA 308	EN PROCESO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[SG] ELECTRIFICACION							

AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA NUEVO PEÑASCO NORTE, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO	910,832.00	641,062.00	0.00	269,770.00	KILOMETRO	PERSONA	EN PROCESO
PUERTO PEÑASCO					1.384	480	
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA NUEVO PEÑASCO ORIENTE, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO	1,134,467.00	798,319.00	0.00	336,148.00	KILOMETRO	PERSONA	EN PROCESO
PUERTO PEÑASCO					1.326	448	
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS SECTORES, SARIC							
SARIC	251,454.00	214,366.00	0.00	37,088.00	KILOMETRO	PERSONA	EN PROCESO
SARIC					0.5	85	
ELECTRIFICACION VARIOS SECTORES, SARIC							
SARIC	415,995.00	355,147.00	0.00	60,848.00	KILOMETRO	PERSONA	EN PROCESO
SASABE					0.532	185	
CONTINUACION Y TERMINACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL "RANCHITO DE AGUILAR", URES							
URES	270,590.00	230,680.00	0.00	39,910.00	KILOMETRO	PERSONA	EN PROCESO
RANCHITO DE AGUILAR (LA PALMA)					0.900	52	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN RANCHO VIEJO DE URES							
URES	222,242.00	189,462.00	0.00	32,780.00	KILOMETRO	PERSONA	EN PROCESO
RANCHO VIEJO					0.357	88	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN PEDRO DE URES							
URES	118,079.00	100,663.00	0.00	17,416.00	KILOMETRO	PERSONA	EN PROCESO
SAN PEDRO					0.165	78	
IE033/06.- AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ADIVINO, VILLA PESQUEIRA							
VILLA PESQUEIRA	151,764.00	129,380.00	0.00	22,384.00	POSTE	PERSONA	EN PROCESO
ADIVINO					4	70	
IE031/06.- AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO EN NACORI GRANDE, VILLA PESQUEIRA							
VILLA PESQUEIRA	142,408.00	121,404.00	0.00	21,004.00	POSTE	PERSONA	EN PROCESO
NACORI GRANDE					4	300	
IE032/06.- AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO "LA CUCHILLA" EN NACORI GRANDE, VILLA PESQUEIRA							
VILLA PESQUEIRA	173,157.00	147,618.00	0.00	25,539.00	POSTE	PERSONA	EN PROCESO
NACORI GRANDE					5	100	

TOTAL MODALIDAD:	14,866,279.00	12,275,078.00	0.00	2,591,201.00			61 Proyectos
[SH] VIVIENDA DIGNA							

CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, ALAMOS URBANO							
ALAMOS	732,564.00	377,055.00	0.00	355,509.00	VIVIENDA	PERSONA	EN PROCESO
ALAMOS					189	794	
CONSTRUCCION DE 72 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE BASIROA, ALAMOS							
ALAMOS	510,125.00	140,073.00	135,992.00	234,060.00	ACCION	PERSONA	EN PROCESO
BASIROA					72	360	
REHABILITACION DE VIVIENDAS EN GUIROCOBA, ALAMOS							
ALAMOS	220,774.00	123,991.00	96,783.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	EN PROCESO
GUIROCOBA					47	152	

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, MINAS NUEVAS, ALAMOS							
ALAMOS MINAS NUEVAS	236,436.00	121,695.00	0.00	114,741.00	VIVIENDA 61	PERSONA 256	EN PROCESO
REHABILITACION DE VIVIENDAS EN "LAS MINITAS", ALAMOS							
ALAMOS MINITAS, LAS	186,726.00	104,869.00	81,857.00	0.00	VIVIENDA 38	PERSONA 152	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, NAHUIBAMPO, ALAMOS							
ALAMOS NAHUIBAMPO	38,760.00	19,950.00	0.00	18,810.00	VIVIENDA 10	PERSONA 42	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, OSOBAMPO, ALAMOS							
ALAMOS OSOBAMPO	251,940.00	129,675.00	0.00	122,265.00	VIVIENDA 65	PERSONA 273	EN PROCESO
REHABILITACION DE VIVIENDAS EN "PALOS CHINOS", ALAMOS							
ALAMOS PALOS CHINOS	83,837.00	47,084.00	36,753.00	0.00	VIVIENDA 17	PERSONA 70	EN PROCESO
REHABILITACION DE VIVIENDAS EN "LAS PLOMASAS", ALAMOS							
ALAMOS PLOMASAS, LAS	58,663.00	32,946.00	25,717.00	0.00	VIVIENDA 12	PERSONA 60	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, LA QUINTERA, ALAMOS							
ALAMOS QUINTERA, LA	174,420.00	89,775.00	0.00	84,645.00	VIVIENDA 45	PERSONA 189	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, SAN BERNARDO, ALAMOS							
ALAMOS SAN BERNARDO	158,916.00	81,795.00	0.00	77,121.00	VIVIENDA 41	PERSONA 172	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, CITAHUIS, ALAMOS							
ALAMOS CITAHUIS	124,032.00	63,840.00	0.00	60,192.00	VIVIENDA 32	PERSONA 134	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, TECHOBAMPO, ALAMOS							
ALAMOS TECHOBAMPO	77,520.00	39,900.00	0.00	37,620.00	VIVIENDA 20	PERSONA 84	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 65 ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTE, ALAMOS							
ALAMOS ZAPOTE, EL	471,704.00	215,249.00	208,980.00	47,475.00	ACCION 65	PERSONA 325	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, EL TABELO, ALAMOS							
ALAMOS TABELO, EL	58,140.00	29,925.00	0.00	28,215.00	VIVIENDA 15	PERSONA 63	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, SAN RAFAEL DEL SABINO, ALAMOS							
ALAMOS VARIAS	85,272.00	43,890.00	0.00	41,382.00	VIVIENDA 22	PERSONA 92	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, FRANCISCO JAVIER MINA, BACUM							
BACUM FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	1,084,050.00	519,750.00	0.00	564,300.00	VIVIENDA 300	PERSONA 1260	EN PROCESO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, JECOPACO, BENITO JUAREZ							
BENITO JUAREZ JECOPACO	293,280.00	142,800.00	0.00	150,480.00	VIVIENDA 80	PERSONA 336	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, PAREDON COLORADO, BENITO JUAREZ							
BENITO JUAREZ PAREDON COLORADO (PAREDON VIEJO)	623,220.00	303,450.00	0.00	319,770.00	VIVIENDA 170	PERSONA 714	EN PROCESO
INSTRUMENTACION DEL PROGRAMA "PASO A PASO...MI CASA" EN CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	575,640.00	328,440.00	0.00	247,200.00	VIVIENDA 80	PERSONA 336	EN PROCESO
INSTRUMENTACION DEL PROGRAMA "PASO A PASO...MI CASA", EN CIUDAD OBREGON							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	863,460.00	492,660.00	0.00	370,800.00	VIVIENDA 120	PERSONA 504	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, PUEBLO YAQUI, CAJEME							
CAJEME PUEBLO YAQUI	1,759,680.00	856,800.00	0.00	902,880.00	VIVIENDA 480	PERSONA 2016	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, PROGRESO, CAJEME							
CAJEME PROGRESO, EL	472,914.00	230,265.00	0.00	242,649.00	VIVIENDA 129	PERSONA 542	EN PROCESO
CONSTRUCCION PISO DE CONCRETO EN 290 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DE EMPLAME							
EMPALME VARIAS	1,047,915.00	502,425.00	0.00	545,490.00	VIVIENDA 290	PERSONA 1218	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, BACOBAMPO, ETCHOJOA							
ETCHOJOA BACOBAMPO	1,377,810.00	666,792.00	0.00	711,018.00	VIVIENDA 378	PERSONA 1588	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, BASCONCOBE, ETCHOJOA							
ETCHOJOA BASCONCOBE	430,110.00	208,152.00	0.00	221,958.00	VIVIENDA 118	PERSONA 496	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, BUAYSIACOB, ETCHOJOA							
ETCHOJOA BUAYSIACOB	626,940.00	303,408.00	0.00	323,532.00	VIVIENDA 172	PERSONA 722	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, HUIROACHACA, ETCHOJOA							
ETCHOJOA HUIRACHACA	291,600.00	141,120.00	0.00	150,480.00	VIVIENDA 80	PERSONA 336	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, JITONHUECA, ETCHOJOA							
ETCHOJOA JITONHUECA	557,685.00	269,892.00	0.00	287,793.00	VIVIENDA 153	PERSONA 643	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, MABEJAQUI, ETCHOJOA							
ETCHOJOA MAVEJAQUI	247,860.00	119,952.00	0.00	127,908.00	VIVIENDA 68	PERSONA 286	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, VILLA TRES CRUCES, ETCHOJOA							
ETCHOJOA VILLA TRES CRUCES	266,085.00	128,772.00	0.00	137,313.00	VIVIENDA 73	PERSONA 307	EN PROCESO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
CONSTRUCCION PISO DE CONCRETO EN 200 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES EN GUAYMAS							
GUAYMAS VARIAS	722,700.00	346,500.00	0.00	376,200.00	VIVIENDA 200	PERSONA 840	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, VARIAS, GUAYMAS							
GUAYMAS VARIAS	997,152.00	485,520.00	0.00	511,632.00	VIVIENDA 272	PERSONA 1142	EN PROCESO
PROGRAMA PASO A PASO MI CASA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	7,154,500.00	3,244,500.00	0.00	3,910,000.00	VIVIENDA 1000	PERSONA 4200	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 99 ACCIONES DE PISO DE CONCRETO EN LA COLONIA INSURGENTES, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	374,863.00	188,644.00	0.00	186,219.00	VIVIENDA 99	PERSONA 416	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 150 ACCIONES DE PISO DE CONCRETO, POBLADO MIGUEL ALEMAN, HERMOSILLO							
HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN	552,525.00	270,375.00	0.00	282,150.00	VIVIENDA 150	PERSONA 630	EN PROCESO
MEJORAMIENTO DE 6 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD TRIQUI, POBLADO MIGUEL ALEMAN, HERMOSILLO							
HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN	53,700.00	30,900.00	0.00	22,800.00	VIVIENDA 6	PERSONA 22	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE 130 VIVIENDAS EN VARIAS COLONIAS URBANAS Y POBLADOS RURALES DE HERMOSILLO.							
HERMOSILLO VARIAS	1,163,500.00	669,500.00	0.00	494,000.00	VIVIENDA 130	PERSONA 546	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 418 ACCIONES DE PISO DE CONCRETO EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES RURALES DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO VARIAS	1,582,757.00	796,499.00	0.00	786,258.00	VIVIENDA 418	PERSONA 1756	EN PROCESO
MEJORAMIENTO DE 9 VIVIENDAS EN VARIAS COLONIAS DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO VARIAS	100,150.00	57,750.00	0.00	42,400.00	VIVIENDA 9	PERSONA 38	EN PROCESO
INSTRUMENTACION DEL PROGRAMA "PASO A PASO...MI CASA" EN HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	719,550.00	410,550.00	0.00	309,000.00	VIVIENDA 100	PERSONA 420	EN PROCESO
CONSTRUCCION PISO DE CONCRETO EN 55 VIVIENDAS EN EL CARO, HUATABAMPO							
HUATABAMPO CARO, EL	220,424.00	105,683.00	0.00	114,741.00	VIVIENDA 61	PERSONA 256	EN PROCESO
CONSTRUCCION PISO DE CONCRETO EN 72 VIVIENDAS EN EL CITAVARO, HUATABAMPO							
HUATABAMPO CITAVARO	281,853.00	135,135.00	0.00	146,718.00	VIVIENDA 78	PERSONA 328	EN PROCESO
CONSTRUCCION PISO DE CONCRETO EN 32 VIVIENDAS EN LA ESQUINA, HUATABAMPO							
HUATABAMPO ESQUINA, LA	90,337.00	43,312.00	0.00	47,025.00	VIVIENDA 25	PERSONA 105	EN PROCESO
CONSTRUCCION PISO DE CONCRETO EN 41 VIVIENDAS EN LAS MAMIAS, HUATABAMPO							
HUATABAMPO MAMIAS, LAS	148,153.00	71,032.00	0.00	77,121.00	VIVIENDA 41	PERSONA 172	EN PROCESO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
CONSTRUCCION PISO DE CONCRETO EN 95 VIVIENDAS EN LAS MILPAS, HUATABAMPO							
HUATABAMPO MILPAS, LAS	343,283.00	164,588.00	0.00	178,695.00	VIVIENDA 95	PERSONA 399	EN PROCESO
CONSTRUCCION PISO DE CONCRETO EN 33 VIVIENDAS EN EL ORABA, HUATABAMPO							
HUATABAMPO ORABAN	119,246.00	57,173.00	0.00	62,073.00	VIVIENDA 33	PERSONA 139	EN PROCESO
CONSTRUCCION PISO DE CONCRETO EN 205 VIVIENDAS EN POZO DULCE, HUATABAMPO							
HUATABAMPO POZO DULCE	766,061.00	367,289.00	0.00	398,772.00	VIVIENDA 212	PERSONA 889	EN PROCESO
CONSTRUCCION PISO DE CONCRETO EN 175 VIVIENDAS EN SAHUARAL DE OTERO, HUATABAMPO							
HUATABAMPO SAHUARAL DE OTERO	574,547.00	275,468.00	0.00	299,079.00	VIVIENDA 159	PERSONA 668	EN PROCESO
CONSTRUCCION PISO DE CONCRETO EN 40 VIVIENDAS EN TOROCOBA, HUATABAMPO							
HUATABAMPO TOROCOBA	158,994.00	76,230.00	0.00	82,764.00	VIVIENDA 44	PERSONA 185	EN PROCESO
CONST. PISO DE CONCRETO EN 41 VIVIENDAS EN LA CUCHILLA DE ETCOROPO, HUATABAMPO							
HUATABAMPO CUCHILLA DE ETCOROPO, LA	148,154.00	71,033.00	0.00	77,121.00	VIVIENDA 41	PERSONA 172	EN PROCESO
CONSTRUCCION PISO DE CONCRETO EN 36 VIVIENDAS EN LA ARENITA, HUATABAMPO							
HUATABAMPO ARENITA, LA	130,086.00	62,370.00	0.00	67,716.00	VIVIENDA 36	PERSONA 151	EN PROCESO
REHABILITACION DE VIVIENDA EN LA COLORADA							
COLORADA, LA COLORADA, LA	93,221.00	43,271.00	49,950.00	0.00	VIVIENDA 6	PERSONA 26	EN PROCESO
REHABILITACION DE VIVIENDA EN SAN JOSE, LA COLORADA							
COLORADA, LA SAN JOSE DE PIMAS	96,884.00	45,944.00	50,940.00	0.00	VIVIENDA 4	PERSONA 15	EN PROCESO
REHABILITACION DE VIVIENDA EN TECORIPA, LA COLORADA							
COLORADA, LA TECORIPA	72,060.00	34,170.00	37,890.00	0.00	VIVIENDA 4	PERSONA 16	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 46 ACCIONES DE PISO DE CONCRETO EN NACUZARI DE GARCIA							
NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	170,862.00	84,336.00	0.00	86,526.00	VIVIENDA 46	PERSONA 193	EN PROCESO
INSTUMENTACION DEL PROGRAMA "PASO A PASO...MI CASA" EN NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	719,550.00	410,550.00	0.00	309,000.00	VIVIENDA 100	PERSONA 420	EN PROCESO
CONSTRUCCION PISO DE CONCRETO, BAHUISES, NAVOJOA							
NAVOJOA BAHUISES, LOS	185,925.00	91,875.00	0.00	94,050.00	VIVIENDA 50	PERSONA 420	TERMINADO
CONSTRUCCION PISO DE CONCRETO, BEMELABAMPO, NAVOJOA							
NAVOJOA BEMELABAMPO	44,622.00	22,050.00	0.00	22,572.00	VIVIENDA 6	PERSONA 101	TERMINADO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, BUARAJE VIEJO, NAVOJOA							
NAVOJOA BUARAJE VIEJO	113,646.00	55,335.00	0.00	58,311.00	VIVIENDA 31	PERSONA 130	EN PROCESO
CONSTRUCCION PISO DE CONCRETO, CIHUAHUITA, NAVOJOA							
NAVOJOA CIHUAHUITA	126,429.00	62,475.00	0.00	63,954.00	VIVIENDA 24	PERSONA 286	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, ETCHOHUAQUILA, NAVOJOA							
NAVOJOA ETCHOHUAQUILLA	362,934.00	176,715.00	0.00	186,219.00	VIVIENDA 99	PERSONA 416	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, GUAYPARIN, NAVOJOA							
NAVOJOA GUADALUPE GUAYPARIN	568,230.00	276,675.00	0.00	291,555.00	VIVIENDA 155	PERSONA 651	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, FUNDICION, NAVOJOA							
NAVOJOA FUNDICION	164,970.00	80,325.00	0.00	84,645.00	VIVIENDA 45	PERSONA 189	EN PROCESO
CONSTRUCCION PISO DE CONCRETO, GUASAGUARI, NAVOJOA							
NAVOJOA HUASAGUARI	29,748.00	14,700.00	0.00	15,048.00	VIVIENDA 16	PERSONA 67	TERMINADO
CONSTRUCCION PISO DE CONCRETO, EL JOPO, NAVOJOA							
NAVOJOA JOPO, EL	44,622.00	22,050.00	0.00	22,572.00	VIVIENDA 24	PERSONA 101	TERMINADO
CONSTRUCCION PISO DE CONCRETO, TETANCHOPO, NAVOJOA							
NAVOJOA TETANCHOPO	130,147.00	64,312.00	0.00	65,835.00	VIVIENDA 17	PERSONA 294	TERMINADO
CONSTRUCCION PISO DE CONCRETO, SAN ANTONIO DE LOS IBARRA, NAVOJOA							
NAVOJOA SAN ANTONIO (SAN ANTONIO DE LOS	100,400.00	49,613.00	0.00	50,787.00	VIVIENDA 54	PERSONA 227	TERMINADO
CONSTRUCCION PISO DE CONCRETO, SIVACOBÉ, NAVOJOA							
NAVOJOA SIVACOBÉ	65,074.00	32,156.00	0.00	32,918.00	VIVIENDA 35	PERSONA 147	TERMINADO
CONSTRUCCION PISO DE CONCRETO, BACABACHI, NAVOJOA							
NAVOJOA BACABACHI	278,887.00	137,812.00	0.00	141,075.00	VIVIENDA 36	PERSONA 630	TERMINADO
CONSTRUCCION PISO DE CONCRETO, PUNTA DE LAGUNA, NAVOJOA							
NAVOJOA PUNTA DE LA LAGUNA	74,370.00	36,750.00	0.00	37,620.00	VIVIENDA 40	PERSONA 188	TERMINADO
CONSTRUCCION PISO DE CONCRETO, CHIRAJOBAMPO, NAVOJOA							
NAVOJOA CHIRAJOBAMPO	258,436.00	127,706.00	0.00	130,730.00	VIVIENDA 108	PERSONA 584	TERMINADO
CONSTRUCCION PISO DE CONCRETO, BATAYAQUI, NAVOJOA							
NAVOJOA BATAYAQUI (ZONA URBANA)	85,526.00	42,263.00	0.00	43,263.00	VIVIENDA 46	PERSONA 193	TERMINADO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
CONSTRUCCION PISO DE CONCRETO, LA QUINCE, NAVOJOA NAVOJOA QUINCE, LOS	40,904.00	20,213.00	0.00	20,691.00	VIVIENDA 22	PERSONA 92	TERMINADO
CONTRUCCION PISO DE CONCRETO, CUTANTACA, NAVOJOA NAVOJOA CUTANTACA (JUTANTACA)	59,496.00	29,400.00	0.00	30,096.00	VIVIENDA 13	PERSONA 134	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, LOS BUAYUMS, NAVOJOA NAVOJOA BUAYUMS, LOS	762,528.00	371,280.00	0.00	391,248.00	VIVIENDA 208	PERSONA 874	EN PROCESO
CONSTRUCCION PISO DE CONCRETO, LA POTABLE, NAVOJOA NAVOJOA POTABLE, LA	37,185.00	18,375.00	0.00	18,810.00	VIVIENDA 7	PERSONA 84	TERMINADO
CONSTRUCCION PISO DE CONCRETO, SINAHUIZA, NAVOJOA NAVOJOA SINAHUIZA	241,702.00	119,437.00	0.00	122,265.00	VIVIENDA 65	PERSONA 546	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, GUADALUPE DE JUAREZ, NAVOJOA NAVOJOA GUADALUPE	359,268.00	174,930.00	0.00	184,338.00	VIVIENDA 98	PERSONA 412	EN PROCESO
CONTRUCCION PISO DE CONCRETO, HUEBAMPO, NAVOJOA NAVOJOA VARIAS	55,778.00	27,563.00	0.00	28,215.00	VIVIENDA 30	PERSONA 126	TERMINADO
CONSTRUCCION DE LETRINAS, QUIRIEGO QUIRIEGO QUIRIEGO	27,545.00	15,425.00	12,120.00	0.00	LETRINA 5	PERSONA 27	EN PROCESO
REHABILITACION DE VIVIENDA EN TEPAHUI, QUIRIEGO QUIRIEGO TEPAHUI	132,108.00	73,980.00	58,128.00	0.00	VIVIENDA 14	PERSONA 74	TERMINADO
CONSTRUCCION DE LETRINAS EN TEPAHUI, QUIRIEGO QUIRIEGO TEPAHUI	44,072.00	24,680.00	19,392.00	0.00	LETRINA 8	PERSONA 42	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN 300 VIVIENDAS EN SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	1,084,050.00	519,750.00	0.00	564,300.00	VIVIENDA 300	PERSONA 1260	EN PROCESO
CONST. PISO DE CONCRETO EN 200 VIVIENDAS EN BAHIA DE LOBOS, SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO BAHIA DE LOBOS	722,700.00	346,500.00	0.00	376,200.00	VIVIENDA 200	PERSONA 840	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN 18 VIVIENDAS, EMILIANO ZAPATA, SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO COAHUILA (EMILIANO ZAPATA)	76,383.00	42,525.00	0.00	33,858.00	VIVIENDA 18	PERSONA 75	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN 26 VIVIENDAS, GOLFO DE SANTA CLARA, SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO GOLFO DE SANTA CLARA	110,331.00	61,425.00	0.00	48,906.00	VIVIENDA 26	PERSONA 106	EN PROCESO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
CONSTRUCCION PISO DE CONCRETO EN 300 VIVIENDAS EN LUIS B. SANCHEZ, S.L.R.C.							
SAN LUIS RIO COLORADO LUIS B SANCHEZ	861,430.00	479,587.00	0.00	381,843.00	VIVIENDA 203	PERSONA 853	EN PROCESO
CONST. DE PISO DE CONCRETO EN 525 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DE SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO VARIAS	2,227,837.00	1,240,312.00	0.00	987,525.00	VIVIENDA 525	PERSONA 2205	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN 70 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DE SOYOPA							
SOYOPA VARIAS	224,906.00	125,213.00	0.00	99,693.00	VIVIENDA 70	PERSONA 267	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, YECORA							
YECORA YECORA	107,456.00	86,099.00	0.00	21,357.00	VIVIENDA 27	PERSONA 113	EN PROCESO
INSTRUMENTACION DEL PROGRAMA "PASO A PASO...MI CASA" EN GUAYMAS-EMPALME							
VARIOS VARIAS	719,550.00	410,550.00	0.00	309,000.00	VIVIENDA 100	PERSONA 420	EN PROCESO
MEJORAMIENTO DE 30 VIVIENDAS EN LA REGION CENTRO, RIO SONORA Y SIERRA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	304,300.00	175,100.00	0.00	129,200.00	VIVIENDA 34	PERSONA 126	EN PROCESO
MEJORAMIENTO DE 40 VIVIENDAS EN LA REGION GUAYMAS-VALLE DEL YAQUI, VARIOS							
VARIOS VARIAS	358,000.00	206,000.00	0.00	152,000.00	VIVIENDA 40	PERSONA 168	EN PROCESO
MEJORAMIENTO DE 40 VIVIENDAS EN LA REGION NORTE DEL ESTADO, VARIOS							
VARIOS VARIAS	358,000.00	206,000.00	0.00	152,000.00	VIVIENDA 40	PERSONA 168	EN PROCESO
MEJORAMIENTO DE 30 VIVIENDAS EN LA REGION SUR DEL ESTADO, VARIOS							
VARIOS VARIAS	268,500.00	154,500.00	0.00	114,000.00	VIVIENDA 30	PERSONA 126	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	43,361,185.00	21,646,368.00	814,502.00	20,900,315.00			96 Proyectos
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
CONSTRUCCION DE ESTADIO DE BEISBOL INFANTIL EN EL BARRIO EL SASABE, MAGDALENA							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	282,542.00	243,584.00	0.00	38,958.00	OBRA 1	PERSONA 2375	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, COLONIA LAS VEGAS, MOCTEZUMA							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	186,218.00	167,888.00	0.00	18,330.00	OBRA 1	PERSONA 160	EN PROCESO
ALUMBRADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	96,820.00	96,820.00	0.00	0.00	CANCHA 1	PERSONA 200	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	367,710.00	367,710.00	0.00	0.00	CANCHA 1	PERSONA 200	EN PROCESO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESTADIO DE BEISBOL EN CABORA, QUIRIEGO							
QUIRIEGO CABORA	51,987.00	29,874.00	22,113.00	0.00	MODULO 1	PERSONA 295	EN PROCESO
CONSTRUCCION CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL COYOTILLO, SANTA ANA							
SANTA ANA COYOTILLO, EL	185,152.00	167,124.00	0.00	18,028.00	OBRA 1	PERSONA 500	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	1,170,429.00	1,073,000.00	22,113.00	75,316.00			6 Proyectos
[SO] CENTROS DE SALUD							
CONSTRUCCION DE CONSULTORIO DENTAL, QUIRIEGO							
QUIRIEGO QUIRIEGO	38,998.00	21,839.00	17,159.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 980	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	38,998.00	21,839.00	17,159.00	0.00			1 Proyectos
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
INSTRUMENTACION DEL PROGRAMA HABITAT DE RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL EN AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	1,312,500.00	1,312,500.00	0.00	0.00	OBRA 19	PERSONA 1020	TERMINADO
ED301.- INSTRUMENTACION DEL PROGRAMA DE DOTACION DE TINACOS PARA AGUA POTABLE EN ATIL							
ATIL ATIL	62,100.00	44,100.00	0.00	18,000.00	TINACO 100	FAMILIA 100	TERMINADO
INSTRUMENTACION DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL EN VARIAS LOCALIDADES, BAVISPE							
BAVISPE VARIAS	305,825.00	305,825.00	0.00	0.00	OBRA 2	PERSONA 1190	TERMINADO
INSTRUMENTACION DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL EN VARIAS LOCALIDADES, BENITO JUAREZ							
BENITO JUAREZ VARIAS	199,500.00	199,500.00	0.00	0.00	OBRA 4	PERSONA 542	EN PROCESO
INSTRUMENTACION DEL PROGRAMA HABITAT DE RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL, CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	656,250.00	656,250.00	0.00	0.00	OBRA 18	PERSONA 3812	TERMINADO
INSTRUMENTACION DEL PROGRAMA HABITAT DE RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL, EMPALME.							
EMPALME EMPALME	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	OBRA 14	PERSONA 3630	TERMINADO
INSTRUMENTACION DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL EN VARIAS LOCALIDADES, FRONTERAS							
FRONTERAS ESQUEDA	142,275.00	142,275.00	0.00	0.00	OBRA 2	PERSONA 402	TERMINADO
ADQUISICION Y ENTREGA DE 100 TINACOS PARA AGUA POTABLE EN SONOYTA							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES VARIAS	67,275.00	47,775.00	0.00	19,500.00	TINACO 100	FAMILIA 100	EN PROCESO
INSTRUMENTACION DEL PROGRAMA HABITAT DE RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	787,500.00	787,500.00	0.00	0.00	OBRA 5	PERSONA 2975	TERMINADO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
CONSTRUCCION DE AREA DE TALLERES Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL CENTRO ARTISTICO Y CULTURAL, HUACHINERA							
HUACHINERA HUACHINERA	1,089,636.00	272,318.00	272,318.00	545,000.00	OBRA 1	PERSONA 732	EN PROCESO
INSTRUMENTACION DEL PROGRAMA HABITAT DE RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL, HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	OBRA 3	PERSONA 7000	TERMINADO
INSTRUMENTACION DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL EN VARIAS LOCALIDADES, HUATABAMPO							
HUATABAMPO VARIAS	142,275.00	142,275.00	0.00	0.00	OBRA 3	PERSONA 285	EN PROCESO
INSTRUMENTACION DEL PROGRAMA HABITAT DE RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL, MAGDALENA							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	OBRA 4	PERSONA 3500	TERMINADO
INSTRUMENTACION DEL PROGRAMA HABITAT DE RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL, NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00	0.00	OBRA 15	PERSONA 6975	TERMINADO
REHABILITACION DE BAÑOS EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	41,200.00	41,200.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 150	PERSONA 75	EN PROCESO
REHABILITACION DE COMEDOR EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	133,900.00	133,900.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 220	PERSONA 125	EN PROCESO
INSTRUMENTACION DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL EN VARIAS LOCALIDADES, NAVOJOA							
NAVOJOA VARIAS	142,275.00	142,275.00	0.00	0.00	OBRA 4	PERSONA 4482	EN PROCESO
INSTRUMENTACION DEL PROGRAMA HABITAT DE RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	840,000.00	840,000.00	0.00	0.00	OBRA 4	PERSONA 4785	TERMINADO
INSTRUMENTACION DEL PROGRAMA HABITAT DE RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	787,500.00	787,500.00	0.00	0.00	OBRA 4	PERSONA 1835	TERMINADO
INSTRUMENTACION DEL PROGRAMA DE DOTACION DE TINACOS PARA AGUA POTABLE, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	269,025.00	191,025.00	0.00	78,000.00	TINACO 400	FAMILIA 400	TERMINADO
INSTRUMENTACION DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL EN VARIAS LOCALIDADES, RAYON							
RAYON RAYON	19,336.00	19,336.00	0.00	0.00	OBRA 3	PRODUCTOR 25	TERMINADO
ADQUISICION DE CAMION CISTERNA PARA AGUA POTABLE, SAN IGNACIO RIO MUERTO							
SAN IGNACIO RIO MUERTO VARIAS	199,525.00	169,596.00	0.00	29,929.00	VEHICULO 1	PERSONA 8781	EN PROCESO
INSTRUMENTACION DEL PROGRAMA HABITAT DE RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	1,150,700.00	1,150,700.00	0.00	0.00	OBRA 10	PERSONA 3985	TERMINADO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
INSTRUMENTACION DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL EN VARIAS LOCALIDADES, TRINCHERAS							
TRINCHERAS VARIAS	113,925.00	113,925.00	0.00	0.00	OBRA 3	PERSONA 1002	TERMINADO
INSTRUMENTACION DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL EN VARIAS LOCALIDADES, URES							
URES VARIAS	113,925.00	113,925.00	0.00	0.00	OBRA 2	PERSONA 1947	TERMINADO
INSTRUMENTACION DEL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL EN VARIAS LOCALIDADES, YECORA							
YECORA VARIAS	227,850.00	227,850.00	0.00	0.00	OBRA 3	PERSONA 3140	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	12,164,297.00	11,201,550.00	272,318.00	690,429.00			26 Proyectos
[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA							
CONSTRUCCION DE INVERNADERO PARA PRODUCIR FORRAJE VERDE HIDROPONICO EN BASIROA, ALAMOS							
ALAMOS BASIROA	120,043.00	52,364.00	67,679.00	0.00	OBRA 1	PRODUCTOR 8	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	120,043.00	52,364.00	67,679.00	0.00			1 Proyectos
[TG] DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)							
CONSTRUCCION DE CANAL PARA USO AGRICOLA EN BAMORI, ARIVECHI							
ARIVECHI BAMORI	450,000.00	252,875.00	197,125.00	0.00	KILOMETRO 1.1	PRODUCTOR 110	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CANAL PARA USO AGRICOLA, ARIZPE							
ARIZPE ARIZPE	168,643.00	94,693.00	73,950.00	0.00	KILOMETRO 0.695	PRODUCTOR 20	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CANAL PARA USO AGRICOLA EN ARIZPE							
ARIZPE ARIZPE	281,357.00	157,982.00	123,375.00	0.00	KILOMETRO 1.13	PRODUCTOR 54	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CANAL PARA USO AGRICOLA EN EL DESTACAMENTO, BACANORA							
BACANORA DESTACAMENTO, EL	199,170.00	106,923.00	83,509.00	8,738.00	KILOMETRO 0.700	PRODUCTOR 17	EN PROCESO
REHABILITACION SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA, BACERAC							
BACERAC BACERAC	310,794.00	60,394.00	100,800.00	149,600.00	KILOMETRO 1.332	PRODUCTOR 30	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO AGRICOLA EN TIMICHOPA, BACERAC							
BACERAC TAMICHOPA	328,592.00	166,696.00	119,070.00	42,826.00	KILOMETRO 0.800	PRODUCTOR 42	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CANAL PARA USO AGRICOLA " LOS JANEROS " EN BACOACHI							
BACOACHI BACOACHI	186,450.00	101,688.00	81,762.00	3,000.00	KILOMETRO 1	PRODUCTOR 35	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CANAL PARA USO AGRICOLA EN MUTUTICACHI, BACOACHI							
BACOACHI MUTUTICACHI	57,240.00	31,299.00	25,101.00	840.00	KILOMETRO 0.300	PRODUCTOR 13	EN PROCESO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[TG] DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)							
CONSTRUCCION DE CANAL PARA USO AGRICOLA EN UNAMICHI, BACOACHI							
BACOACHI UNAMICHI	162,245.00	91,603.00	68,547.00	2,095.00	KILOMETRO 0.600	PRODUCTOR 39	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CANAL PARA USO AGRICOLA EN CUCURPE							
CUCURPE CUCURPE	400,000.00	224,590.00	175,410.00	0.00	KILOMETRO 1.620	PRODUCTOR 65	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE SIFON EN CANAL AGRICOLA, DIVISADEROS							
DIVISADEROS DIVISADEROS	12,610.00	6,850.00	5,760.00	0.00	KILOMETRO 0.018	PRODUCTOR 20	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO AGRICOLA, DIVISADEROS							
DIVISADEROS DIVISADEROS	238,618.00	117,478.00	107,640.00	13,500.00	KILOMETRO 0.800	PRODUCTOR 32	EN PROCESO
REHABILITACION DE CANAL PARA USO AGRICOLA, NACORI CHICO							
NACORI CHICO NACORI CHICO	17,513.00	6,676.00	9,945.00	892.00	KILOMETRO 0.015	PRODUCTOR 23	EN PROCESO
REHABILITACION DE CANAL PARA USO AGRICOLA, NACORI CHICO							
NACORI CHICO NACORI CHICO	77,362.00	50,921.00	22,500.00	3,941.00	KILOMETRO 0.276	PRODUCTOR 23	EN PROCESO
REHABILITACION DE CANAL PARA USO AGRICOLA, NACORI CHICO							
NACORI CHICO NACORI CHICO	59,952.00	31,068.00	25,830.00	3,054.00	KILOMETRO 0.480	PRODUCTOR 23	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CANAL PARA USO AGRICOLA, NACORI CHICO							
NACORI CHICO NACORI CHICO	128,834.00	62,501.00	59,768.00	6,565.00	KILOMETRO 0.270	PRODUCTOR 65	EN PROCESO
REHABILITACION DE CANAL PARA USO AGRICOLA EN MOVAS, ROSARIO							
ROSARIO MOVAS	132,000.00	74,680.00	57,320.00	0.00	KILOMETRO 0.120	PRODUCTOR 200	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CANAL PARA USO AGRICOLA "LAS CALAVERAS", VILLA HIDALGO							
VILLA HIDALGO VILLA HIDALGO	364,840.00	160,110.00	104,490.00	100,240.00	KILOMETRO 0.500	PRODUCTOR 60	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CANAL PARA USO AGRICOLA EN VILLA HIDALGO							
VILLA HIDALGO VILLA HIDALGO	328,039.00	120,650.00	114,750.00	92,639.00	KILOMETRO 0.500	PRODUCTOR 33	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	3,904,259.00	1,919,677.00	1,556,652.00	427,930.00		19 Proyectos	
[TJ] INFRAESTRUCTURA PECUARIA							
CONSTRUCCION DE CERCO GANADERO EN SAN JOSE DE PIMAS, LA COLORADA							
COLORADA, LA SAN JOSE DE PIMAS	137,835.00	101,205.00	36,630.00	0.00	KILOMETRO 7	PRODUCTOR 14	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE NORIAS EN QUIRIEGO							
QUIRIEGO QUIRIEGO	81,980.00	45,909.00	36,071.00	0.00	POZO 2	PRODUCTOR 85	EN PROCESO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[TJ] INFRAESTRUCTURA PECUARIA							
CONSTRUCCION DE NORIA EN CABORA, QUIRIEGO							
QUIRIEGO CABORA	42,695.00	23,909.00	18,786.00	0.00	POZO 1	PRODUCTOR 8	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PILA PARA ABREVADERO EN TEPAHUI, QUIRIEGO							
QUIRIEGO TEPAHUI	37,920.00	21,235.00	16,685.00	0.00	OBRA 1	PRODUCTOR 35	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE NORIA EN MACHILBAMPO, QUIRIEGO							
QUIRIEGO MACHILBAMPO	42,695.00	23,909.00	18,786.00	0.00	POZO 1	PRODUCTOR 8	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PILA PARA ABREVADERO EN CEDROS, ROSARIO							
ROSARIO CEDROS	92,000.00	51,520.00	40,480.00	0.00	OBRA 4	PRODUCTOR 22	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PILA PARA ABREVADERO EN NURI, ROSARIO							
ROSARIO NURI	92,000.00	51,520.00	40,480.00	0.00	OBRA 4	PRODUCTOR 14	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PILA PARA ABREVADERO EN PAREDONES, ROSARIO							
ROSARIO PAREDONES	115,000.00	64,400.00	50,600.00	0.00	OBRA 5	PRODUCTOR 20	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PILA PARA ABREVADERO EN EL SAUZ, ROSARIO							
ROSARIO SAUZ, EL	23,000.00	12,880.00	10,120.00	0.00	OBRA 4	PRODUCTOR 18	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PILA PARA ABREVADERO, ROSARIO							
ROSARIO VARIAS	46,000.00	25,760.00	20,240.00	0.00	OBRA 2	PRODUCTOR 26	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	711,125.00	422,247.00	288,878.00	0.00			10 Proyectos
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
CONTINUACION Y TERMINACION RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	120,614.00	120,614.00	0.00	0.00	METRO LINEAL-COL 395-2	PERSONA 255	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	120,614.00	120,614.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							
CONTINUACION Y TERMINACION RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	167,880.00	167,880.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 392	PERSONA 270	EN PROCESO
IB-060 AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN COLONIA CLOUTHIER, AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	197,700.00	178,450.00	0.00	19,250.00	SISTEMA 1	PERSONA 364	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL, NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	1,030,000.00	1,030,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 500	EN PROCESO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
TOTAL MODALIDAD:	1,395,580.00	1,376,330.00	0.00	19,250.00			3 Proyectos
[U9] DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL							
OPERACION DE RESIDENCIAS REGIONALES EN VARIOS MUNICIPIOS							
VARIOS VARIAS	10,639,800.00	10,639,800.00	0.00	0.00	RESIDENCIA-COORD. 11-1	PERS.-PROD. 60000-1000	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	10,639,800.00	10,639,800.00	0.00	0.00			1 Proyectos
SUBTOTAL 2006	142,687,485.00	106,593,157.00	4,911,116.00	31,183,212.00			360 Proyectos
TOTAL DEPENDENCIA:	151,607,849.00	115,513,521.00	4,911,116.00	31,183,212.00			476 Proyectos

Secretaría de Educación y Cultura

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
REP.GRAL. DE 5 AULAS E.P. GRAL. FCO. CONTRERAS, ACONCHI							
ACONCHI ACONCHI	24,489.05	24,489.05	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE BEBEDERO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 246	TERMINADO
REP. TECHOS Y SIST. ELECTRICO CAM 46, AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	26,908.06	26,908.06	0.00	0.00	REPARACION DE TECHOS Y SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 60	TERMINADO
REP. SUBESTACION ELECTRICA, SECUNDARIA TEC. NO.68 JUAN AVILA CORDOVA, AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	17,543.51	17,543.51	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 500	TERMINADO
ADQUISICION DE LAB. MULTIMEDIA MULTIFUNCIONAL CON APLICACION DE IDIOMAS, CBTIS 81, AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 100	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO INVESTIGATIVO Y CENTRO DE COMPUTO, CONALEP, AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	770,363.00	770,363.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 100	TERMINADO
REPARACION GENERAL, JARDIN DE NIÑOS NUEVA VIDA, AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	513,277.00	513,277.00	0.00	0.00	ANEXO 2	ALUMNO 80	POR CONCLUIRSE
REPARACION DE BARDA, ESCUELA PUBLICA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	7,557.00	7,557.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 180	TERMINADO
CONST. 2 AULAS, SERV. SANIT., PLAZA CIVICA, CERCO Y BEBEDEROS, ESC. PUB. LOS JANOS, AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	1,739,417.00	1,739,417.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 360	TERMINADO
LUIS DONALDO COLOSIO							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
BENITO JUAREZ							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PLAN DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SOCORRO MEZA COTA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. MARIA EVA OLIVARRIA TANORI							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
DAVID ALFARO SIQUEIROS							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
GENERAL LEANDRO VALLE							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PROFR. ARMANDO ACUÑA RIVERA No. 1							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
GRAL. IGNACIO ZARAGOZA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CAM N° 6							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PROFR. MANUEL SANDOMINGO							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
LEONA VICARIO							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SOR JUANA INES DE LA CRUZ							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ALVARO OBREGON							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
5 DE MAYO							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
NIÑOS HEROES							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ESCUADRON 201							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. DANTE ALIGHIERE							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
DANIEL FIERROS MORENO							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
FRANCISCO VILLA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
MARGARITA MAZA DE JUAREZ N° 1							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TIERRA Y LIBERTAD							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
GRAL. MARIANO ESCOBEDO							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JOSE VASCONCELOS							
AGUA PRIETA FUNDACION BRAZOS DE AMOR	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
INSTALACION DE CISTERNA Y REHAB. SIST. ELECT. E.P. REVOLUCION, ALAMOS							
ALAMOS ALAMOS	24,298.53	24,298.53	0.00	0.00	AULA 13	ALUMNO 240	TERMINADO
REP. DE CANCHA E.P. BARTOLOME M. SALIDO, ALAMOS							
ALAMOS ALAMOS	71,468.00	71,468.00	0.00	0.00	REPARACION DE CANCHA	ALUMNO 404	TERMINADO
EQUIPAMIENTO COBACH, ALAMOS							
ALAMOS ALAMOS	27,120.00	27,120.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 200	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
LAZARO CARDENAS DEL RIO							
ALAMOS ALAMOS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
REVOLUCION							
ALAMOS ALAMOS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. NARCISO BASSOLS							
ALAMOS ALAMOS	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
EMILIANO ZAPATA							
ALAMOS ALAMOS	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
QUINTANA ROO							
ALAMOS POTRERO DE ALCANTAR	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA N° 351							
ALAMOS CIENEGUITA, LA	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
IGNACIO ZARAGOZA							
ALAMOS COCHIBAMPO	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA N° 236							
ALAMOS COCHIBAMPO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA N° 29							
ALAMOS GUAMUCHIL, EL	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA N° 294							
ALAMOS HIGUERA, LA	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. LA PRESITA							
ALAMOS MOCUZARI	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA N° 26							
ALAMOS MOCUZARI	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
FRANCISCO SARABIA							
ALAMOS PIEDRAS VERDES	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA N° 24							
ALAMOS QUINTERA, LA	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
NARCISO MENDOZA							
ALAMOS RANCHERIAS	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. FERNANDO DEL PASO							
ALAMOS SAN BERNARDO	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CUAUHTEMOC							
ALAMOS SAN BERNARDO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA N° 61							
ALAMOS TECHOBAMPO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
NICOLAS BRAVO							
ALAMOS TECHOBAMPO	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
FCO. I. MADERO							
ALAMOS TOJIBAMPO	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO							
ALAMOS ANAHUAC	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
5 DE FEBRERO							
ALAMOS SABINO, EL	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA N° 286							
ALAMOS CAJON, EL	30,000.00	8,469.15	21,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
INDEPENDENCIA Y LIBERTAD							
ALAMOS CAJON, EL	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. EDELMIRA MENDEZ MENDEZ							
ALTAR ALTAR	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. MARIA BASACA NUÑEZ							
ALTAR ALTAR	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. CRI CRI							
ALTAR ALTAR	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. ESTHELA MENDEZ MIRANDA							
ALTAR ALTAR	30,000.00	8,469.15	21,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. JUAN ESCUTIA							
ALTAR ALTAR	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TIERRA Y LIBERTAD							
ALTAR LLANO BLANCO (RANCHO SECO)	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
GRAL. LEANDRO VALLE							
ARIZPE BACANUCHI (EL ALAMO)	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
IGNACIA E. DE AMANTE							
ATIL ATIL	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
GRAL. GILBERTO R. LIMON							
BACADEHUACHI BACADEHUACHI	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE BEBEDEROS J.N. OVIDIO DECROLY, BACUM							
BACUM BACUM	107,150.50	107,150.50	0.00	0.00	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y BEBEDEROS	ALUMNO 117	TERMINADO
REPARACION DE 2 SERVICIOS SANITARIOS, ESCUELA PUBLICA PRIMERO DE MAYO, BACUM							
BACUM BACUM	217,120.00	217,120.00	0.00	0.00	ANEXO 2	ALUMNO 147	TERMINADO
AMADO NERVO							
BACUM BACUM	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
FRANCISCO JAVIER MINA BACUM BACUM	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PRIMERO DE MAYO BACUM BACUM	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
AQUILES SERDAN BACUM BACUM	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
NARCIZO MENDOZA BACUM BACUM	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. RAMON LOPEZ VELARDE BACUM BACUM	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 21 BACUM ATOTONILCO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
AQUILES SERDAN BACUM ATOTONILCO	25,000.00	8,469.15	16,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. BATAONCICA BACUM BATAONCICA	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PADRE LAS CASAS BACUM BATAONCICA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. FCO. JAVIER MINA BACUM FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA N° 2 BACUM FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PRESIDENTE CARDENAS BACUM INDEPENDENCIA (CAMPO 104)	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
REPARACION TECHOS DE AULAS E.P. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EL JUVANI, BACUM							
BACUM JUVANI, EL	187,992.07	187,992.07	0.00	0.00	AULA 4	ALUMNO 160	TERMINADO
LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS							
BACUM JUVANI, EL	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 146							
BACUM LOMA DE BACUM	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. JESUS GARCIA							
BACUM LOMA DE BACUM	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. GOB. JESUS VALENZUELA							
BACUM LOMA DE BACUM	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
MIGUEL HIDALGO							
BACUM LOMA DE BACUM	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. PAULO FREIRE							
BACUM MIGUEL ALEMAN (LA NORIA)	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. GALILEO GALLILLEI							
BACUM PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JOSE MARIA MORELOS							
BACUM SANTA TERESA (JACINTO LOPEZ)	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JOSE MARIA LEYVA CAJEME							
BACUM BOMBA DE TETABIATE	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. OVIDIO DECROLY							
BACUM SAN JOSE	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA NO. 15							
BACUM SAN JOSE	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
JOSE MA. MORELOS Y PAVON							
BACUM SAN JOSE	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
REP. DE TECHOS 3 AULAS J.N. MARGARITA MAZA DE JUAREZ, BAVIACORA							
BAVIACORA BAVIACORA	30,754.71	30,754.71	0.00	0.00	REPARACION DEL TECHO DE TRES AULAS	ALUMNO 74	TERMINADO
GRAL. MIGUEL S. SAMANIEGO							
BAVISPE BAVISPE	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA N° 198							
BAVISPE BAVISPE	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
EMILIANO ZAPATA							
BAVISPE GALERITA, LA	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ADQUISICION DE LAB. MULTIMEDIA, MULTIFUNCIONAL CON APLICACION DE IDIOMAS, CBTIS 129, VILLA JUAREZ							
BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	487,500.00	487,500.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 550	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, SECUNDARIA TECNICA NO.6, BENITO JUAREZ							
BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	163,818.00	163,818.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 200	TERMINADO
J.N. MARIA DE MAETZU							
BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JOSE MARIA MORELOS							
BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
GRAL. LAZARO CARDENAS							
BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SEC. EST. N° 28							
BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA N° 46							
BENITO JUAREZ JECOPACO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
SECUNDARIA TECNICA N° 64							
BENITO JUAREZ PAREDON COLORADO (SUBE Y BAJA)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. U ILI JAQUIA							
BENITO JUAREZ PAREDON COLORADO (SUBE Y BAJA)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
NIÑOS HEROES (Vesp.)							
BENITO JUAREZ PAREDON COLORADO (SUBE Y BAJA)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 128							
BENITO JUAREZ PAREDONCITO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JESUS GARCIA CORONA							
BENITO JUAREZ PAREDONCITO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. LA Balsa							
BENITO JUAREZ PAREDONCITO	30,000.00	8,469.15	21,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. VILLA JUAREZ							
BENITO JUAREZ POBLADO LEY ECHEVERRIA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
REPARACION DE TECHOS, ESCUELA PUBLICA CLUB DE LEONES, BENJAMIN HILL							
BENJAMIN HILL BENJAMIN HILL	837,651.81	837,651.81	0.00	0.00	AULA 6	ALUMNO 100	TERMINADO
SEC. EST. N° 34 PROFR. GILBERTO PACHECO CASTIL							
BENJAMIN HILL BENJAMIN HILL	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. ARI							
BENJAMIN HILL BENJAMIN HILL	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CLUB DE LEONES N° 1							
BENJAMIN HILL BENJAMIN HILL	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
REHAB. SIST. ELECT. NO.8 AULAS Y REP. SERV. SANIT., J.N. ESTHER SOTO BOJORQUEZ,CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	142,282.04	142,282.04	0.00	0.00	AULA 8	ALUMNO 32	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
REPARACION AULA Y SERV. SANITARIOS J.N. PARAISO INFANTIL, CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	105,988.17	105,988.17	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 98	TERMINADO
REPARACION SERV. SANITARIOS E.P. FRANCISCO VILLA, CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	99,540.70	99,540.70	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 250	TERMINADO
CONSTRUCCION SERV. SANITARIOS, E.P. LUIS PASTEUR, CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	354,050.56	354,050.56	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 210	TERMINADO
REPARACION SERV. SANITARIOS, E.P. CUAUHEMOC, CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	32,345.40	32,345.40	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 39	TERMINADO
REHAB. DE PLAFONES Y PINTURA GENERAL EN CAM NO 5 JORGE NIEBLAS PINO, CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	16,900.72	16,900.72	0.00	0.00	AULA 11	ALUMNO 230	TERMINADO
REHAB. DEL SISTEMA ELECTRICO EN 3 AULAS, J.N. TATI, CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	27,444.89	27,444.89	0.00	0.00	AULA 3	ALUMNO 57	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO INVESTIGATIVO Y CENTRO DE COMPUTO, CONALEP, CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	794,133.00	794,133.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 300	TERMINADO
REPARACION GENERAL JARDIN DE NIÑOS TELESFORO LOPEZ, CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	294,198.00	294,198.00	0.00	0.00	AULA 8	ALUMNO 120	TERMINADO
J.N. VERONICA CASTILLO JAIME							
CABORCA HEROICA CABORCA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
INDEPENDENCIA DE MEXICO							
CABORCA HEROICA CABORCA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ENRIQUE C. REBSAMEN							
CABORCA HEROICA CABORCA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. MARIANO ABASOLO							
CABORCA HEROICA CABORCA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JAIME TORRES BODET							
CABORCA HEROICA CABORCA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
ENRIQUE TAPIA GAMEZ CABORCA HEROICA CABORCA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CUAUHTEMOC #2 CABORCA HEROICA CABORCA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
FRANCISCO VILLA CABORCA HEROICA CABORCA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
EL PENSADOR MEXICANO CABORCA HEROICA CABORCA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JOSEFA FIGUEROA C. VDA. DE OROS CABORCA HEROICA CABORCA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
UNIDAD FORD N° 66 CABORCA HEROICA CABORCA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS CABORCA HEROICA CABORCA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. ELVIRA CONTRERAS MENDEZ CABORCA HEROICA CABORCA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. 6 DE ABRIL CABORCA HEROICA CABORCA	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JOSE VASCONCELOS CABORCA HEROICA CABORCA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
UNIDAD FORD NO. 10 CABORCA HEROICA CABORCA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. RAYMUNDO MARQUEZ LEON CABORCA HEROICA CABORCA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
REPARACION SERV. SANITARIOS TELESECUNDARIA NO.291, CABORCA							
CABORCA ALVARO OBREGON	30,483.23	30,483.23	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 27	TERMINADO
TERMINACION MOD. SERV. SANIT. REP. DE AULA Y CONST. DE BEBEDERO, J.N. NIYOS DEL DESIERTO, CABORCA							
CABORCA COYOTE, EL	133,972.85	133,972.85	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 51	TERMINADO
HIMNO NACIONAL MEXICANO							
CABORCA DESEMBOQUE	30,000.00	8,469.15	21,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
BENITO JUAREZ							
CABORCA LAZARO CARDENAS	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CONSTR. BEBEDEROS, HIDROSANITARIA Y BASE P/TINACO E.P. RUBEN C. NAVARRO							
CABORCA PUERTO LOBOS	23,533.00	23,533.00	0.00	0.00	ANEXO 2	ALUMNO 102	TERMINADO
REP. DE TECHO EN 1 AULA Y REHAB. DE FOSA SEPTICA E.P. UBALDO HDEZ. LOPEZ, CABORCA							
CABORCA SAHUARO, EL	40,266.79	40,266.79	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 130	TERMINADO
J.N. TATI							
CABORCA PLUTARCO ELIAS CALLES	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
EMILIANO ZAPATA							
CABORCA GARZON SANTIBANEZ	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PLUTARCO ELIAS CALLES							
CABORCA SAN FELIPE	40,000.00	8,469.15	31,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
REHABILITACION SERV. SANIT. E.P. CLUB 20-30, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	18,892.09	18,892.09	0.00	0.00	REPARACION DE MODULO SANITARIO (CUATRO TASAS Y UN MINGITORIO), INSTALAR UN LAVAMANOS Y UNA TAS A EN MODULO DE MAESTROS	ALUMNO 240	TERMINADO
REHAB. E IMPERMEAB. TECHUMBRE DE EDIF. "A" CAM 48, CD. OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	60,712.06	60,712.06	0.00	0.00	REHABILITACION DE TECHOS Y PINTURA EN 6 AULAS Y CAMARA DE OBSERVACION Y REPARACIONES HIDRAULICAS	ALUMNO 90	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTR. EDIF. INTELIGENTE P/CENTRO DE COMPUTO 2 NIVELES EN INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CAJEME, CD. OBREGON							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	690,036.81	690,036.81	0.00	0.00	AULA-LABORTORIO 6-3	ALUMNO 1431	TERMINADO
MOBILIARIO, EQUIPO DE COMPUTO Y TELEFONIA, INST. TEC. DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1,648,444.06	1,648,444.06	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 1431	TERMINADO
REPARACION GENERAL, E.P. ADALBERTO L. SALCIDO, CD. OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	776,259.21	776,259.21	0.00	0.00	AULA 20	ALUMNO 340	TERMINADO
REHAB. SIST. ELECT. EN 7 AULAS, 2 DIREC. 1 BODEGA E.P. HERMANOS FLORES MAGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	240,615.64	240,615.64	0.00	0.00	AULA 7	ALUMNO 366	TERMINADO
CONSTRUCCION SERV. SANITARIOS, E.P. ESTEBAN CAREAGA, CD. OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	172,320.07	172,320.07	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 800	TERMINADO
REPARACION DE SERV. SANITARIOS, E.P. ESCUADRON 201, CD. OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	140,873.85	140,873.85	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 450	TERMINADO
SUSTITUCION TECHOS EN 12 AULAS, BIBLIOTECA, E.P. TIERRA Y LIBERTAD, CD. OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	86,582.93	86,582.93	0.00	0.00	AULA 12	ALUMNO 370	TERMINADO
REPARACION GENERAL J.N. ALEJANDRINA VAZQUEZ SOLANO, CD. OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	15,025.58	15,025.58	0.00	0.00	AULA 6	ALUMNO 220	TERMINADO
ADECUACION DE TALLER Y REP. DE SERV. SANIT. CAM NO. 52, CD. OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	117,262.81	117,262.81	0.00	0.00	TALLER 1	ALUMNO 30	POR CONCLUIRSE
REP. DE BARDA PERIMETRAL Y BANQUETAS CENTRO DESARROLLO INFANTIL NO.3, CD. OBREGON							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	313,260.66	313,260.66	0.00	0.00	ANEXO 2	ALUMNO 79	TERMINADO
ES002.- REHAB. GRAL. PISTA DE ATLETISMO UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SON, CD. OBREGON							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1,287,162.00	1,287,162.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 1000	TERMINADO
ES-004-EQUIP. COMPL. P/TALLERES ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION Y LAB. UNI.TEC.SUR DE SONORA							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 700	TERMINADO
EQUIP. AULA P/ORIENTACION SEC. GRAL. # 4, PROFR. JOSE L. GUERRA, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	83,994.85	83,994.85	0.00	0.00	EQUIPAMIENTO PARA AULA PARA ORIENTACION Y ASISTENCIA EDUCATIVA	ALUMNO 1000	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
REPARACION DE SERV. SANITARIOS E.P. JAIME TORRES BODET, CD. OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	283,246.49	283,246.49	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 150	TERMINADO
ADQUISICION DE LAB. MULTIMEDIA MULTIFUNCIONAL CON APLICACION DE IDIOMAS, CBTIS 37, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 100	TERMINADO
ADQUISICION DE LAB. MULTIMEDIA, MULTIFUNCIONAL CON APLICACION DE IDIOMAS, CBTIS 188, CD. OBREGON							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	438,961.00	438,961.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 200	TERMINADO
ADQUISICION DE LAB. MULTIMEDIA, MULTIFUNCIONAL CON APLICACION DE IDIOMAS, CETIS 69, CD. OBREGON							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	365,625.00	365,625.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 700	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO INVESTIGATIVO Y CENTRO DE COMPUTO, CONALEP, CD. OBREGON							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	864,853.00	864,853.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 200	TERMINADO
ALIMENTACION ELECTRICA, ESCUELA PUBLICA AURELIANO A. AMAYA, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	36,439.00	36,439.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 220	TERMINADO
REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, SECUNDARIA TECNICA NO.4, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	41,917.00	41,917.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 270	TERMINADO
REPARACION DE SUBESTACION ELECTRICA C.A.M. 36, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	13,383.00	13,383.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 25	TERMINADO
REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, USAER 205, (E.P. CLUB DE GOLF NO.2), CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	39,064.00	39,064.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 180	TERMINADO
TELESECUNDARIA 259							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. QUETZACOATL							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
INDEPENDENCIA							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
LIBERTAD Y JUSTICIA							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
ANTONIA CAMPOY ARCE CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. RUBEN DARIO CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
19 DE NOVIEMBRE CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PROFR. ROBERTO ROJAS VALENCIA CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CARMEN SERDAN CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JUSTO SIERRA CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TIERRA YAQUI CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PROFR. HUMBERTO OCHOA MARTINEZ CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
MAXIMILIANO R. LOPEZ CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
NIÑOS HEROES CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ACAMAPICHTLI CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
EMILIANO ZAPATA CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
AURELIANO A. ANAYA CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
LEONA VICARIO CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CAM N° 40 CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JUSTO SIERRA CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. GUILLERMO TELL CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
GRAL. FRUCTUOSO MENDEZ CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
RICARDO FLORES MAGON CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PRESIDENTE MANUEL AVILA CAMACHO CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
FRIDA KAHLO CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CAM N° 36 CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JUSTO SIERRA CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TIERRA Y LIBERTAD CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
TELESECUNDARIA N° 19							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
LAZARO CARDENAS DEL RIO							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. MARIA MONTESSORI							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JOSE VASCONCELOS							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. JAIME TORRES BODET							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
GUADALUPE VICTORIA							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
MELCHOR OCAMPO							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CAM N° 25							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PROFR. ESTEBAN TEROS CAREAGA							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. PABLO PICASSO							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. MIGUEL CAJEN HIGUERA							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. EMMA OLGUIN HERMIDA							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
LIC. BENITO JUAREZ 3 CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CLUB DE LEONES CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. JAIME SABINES CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CENTAURO DEL NORTE CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
MIGUEL HIDALGO CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
LIC. BENITO JUAREZ N° 1 CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. LUIS DONALDO COLOSIO CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. MARIA BORQUEZ CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. JOSE MARIA LEYVA CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ABELARDO L. RODRIGUEZ CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SEC. GRAL. N° 3 "LIBERALES DE LA REFORMA" CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SEC. GRAL. N° 6 CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
SEC. GRAL. N° 8 CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ARTICULO 3° CONSTITUCIONAL CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
AMADO NERVO CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PROFR. RAFAEL RAMIREZ C. CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JOSE MA. MAYTORENA TAPIA CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA N° 56 CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. ANTONIO VIVALDI CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SEC. GRAL. N° 5 "FAUSTINO FELIX SERNA" CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SEC. GRAL. N° 2 "MOISES SAENZ" CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SECUNDARIA GENERAL 1, VALENTIN GOMEZ FARIAS CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SECUNDARIA GENERAL # 7 CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
JOSE MARIA MORELOS CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SECUNDARIA GENERAL NO. 4 PROFR. JOSE GUERRA AG CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
C.A.M. N° 52 CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CINCO DE MAYO CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
RECURSOS HIDRAULICOS CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JOSE MARIA LEYVA CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
LEONA VICARIO CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
IGNACIO RAMIREZ CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
OBREGON 50 CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
VICENTE GUERRERO CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CAMARA JUNIOR CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
GREGORIO TORRES QUINTERO CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CAM N° 48							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA N° 70							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA N° 8							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
NUEVA CREACION FELIPE ANGELES							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA N° 4							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
FRANCISCO ZARCO							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA N° 15							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CARLOS M. CALLEJA							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA N° 14							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
LIC. BENITO JUAREZ N° 2							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA N° 18							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. CARRUSEL							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
NIÑOS HEROES							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
HNOS. FLORES MAGON							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SALVADOR ALLENDE							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ESCUADRON 201							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PLAN DE AGUA PRIETA							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
GABINO BARREDA							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PRESIDENTE ALEMAN							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. JUAN ESCUTIA							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JAIME NUNO							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. SANTOS BALMORI PICAZO							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
HNOS. FLORES MAGON							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
JUAN DE LA BARRERA CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. JOSE LAFONTAINE CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
LAZARO CARDENAS DEL RIO CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. LUIS SANDI CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. MARGARITA PAZ PAREDES CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
VICENTE SUAREZ CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
NUEVA CREACION SOLIDARIDAD No.3 CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JN. FRIDA KAHLO CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
VALENTIN GÓMEZ FARIAS CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. GEORGE WASHINGTON CAJEME ANTONIO ROSALES (GENERAL ANTONIO R.)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
20 DE NOVIEMBRE CAJEME ARENERAS, LAS	25,000.00	8,469.15	16,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
NIÑOS HEROES CAJEME BUENAVISTA	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
18 DE MARZO							
CAJEME CUAHUTEMOC (CAMPO 5)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
MAXIMILIANO R. LOPEZ							
CAJEME CUAHUTEMOC (CAMPO 5)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. JUAN JOSE ARREOLA							
CAJEME COCORIT	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA N° 16							
CAJEME COCORIT	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PROFRA. ROSA FELIX BARRAZA							
CAJEME COCORIT	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO							
CAJEME COCORIT	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. LA HUERTA							
CAJEME COCORIT	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
REPARACION GENERAL TELESECUNDARIA NO.41, CAJEME							
CAJEME ESTACION CORRAL	110,918.00	110,918.00	0.00	0.00	AULA 4	ALUMNO 50	TERMINADO
TELESECUNDARIA N° 41							
CAJEME ESTACION CORRAL	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, SECUNDARIA TECNICA ESTATAL NO.13, CAJEME							
CAJEME ESPERANZA	28,649.00	28,649.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 320	TERMINADO
J.N. FANNY ANITUA YANEZ							
CAJEME ESPERANZA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
NUEVA CREACION # 1							
CAJEME ESPERANZA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
HEROICO COL. MILITAR CAJEME ESPERANZA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
GRAL. LUCIO BLANCO CAJEME ESPERANZA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
RUFFO E. VITELA CAJEME ESPERANZA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JESUS D. AGUIRRE CAJEME ESPERANZA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. FRANCISCO ZARCO CAJEME ESPERANZA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. ERNESTO ELORDY CAJEME ESPERANZA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SEC. # 9 PROFR. MANUEL ROBLES TOVAR CAJEME ESPERANZA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
NUEVA CREACION # 2 CAJEME ESPERANZA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 143 CAJEME HORNOS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
EMILIANO ZAPATA CAJEME HORNOS	40,000.00	8,469.15	31,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PLAN DE AYALA CAJEME LOMA DE GUAMUCHIL	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 141 CAJEME LOMA DE GUAMUCHIL	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. MANZANITA							
CAJEME LOMA DE GUAMUCHIL	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA NO. 22							
CAJEME MARTE R. GOMEZ	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
GABRIEL RAMOS MILLAN							
CAJEME MORELOS 2	25,000.00	8,469.15	16,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
RICARDO FLORES MAGON							
CAJEME VICENTE GUERRERO (EL PORTON)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA CBTA NO.197, PROVIDENCIA, CAJEME							
CAJEME PROVIDENCIA	141,367.86	141,367.86	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 80	TERMINADO
PROFR. ILDEGARDO BOJORQUEZ BUSTAMANTE							
CAJEME PROVIDENCIA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA N° 53							
CAJEME PROVIDENCIA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. INDEPENDENCIA							
CAJEME PROVIDENCIA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
LAZARO CARDENAS N° 1							
CAJEME QUECHEHUECA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
LAZARO CARDENAS N° 2							
CAJEME QUECHEHUECA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA N° 24							
CAJEME QUECHEHUECA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. YUCU JIMARI							
CAJEME TAJIMAROA	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
GRAL. LAZARO CARDENAS							
CAJEME TAJIMAROA	25,000.00	8,469.15	16,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
18 DE MARZO							
CAJEME NUEVA CASA DE TERAS (TERAS)	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO Y REPARACIONES GENERALES, CBTA 38, CAJEME							
CAJEME TOBARITO, EL	486,965.61	486,965.61	0.00	0.00	AULA-LABORTAORIO 1-4	ALUMNO 661	TERMINADO
J.N. FEDERICO FROEBEL							
CAJEME TOBARITO, EL	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ALVARO OBREGON							
CAJEME TOBARITO, EL	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA							
CAJEME TOBARITO, EL	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
FORD 122 BENITO JUAREZ							
CAJEME TOBARITO, EL	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
GRAL. LAZARO CARDENAS							
CAJEME PUEBLO YAQUI	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. ALAIN							
CAJEME PUEBLO YAQUI	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA N° 48							
CAJEME PUEBLO YAQUI	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. ROSARIO CASTELLANOS							
CAJEME PUEBLO YAQUI	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
MARIA DE LA LUZ MARQUEZ							
CAJEME PUEBLO YAQUI	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
 Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
MARGARITA MAZA DE JUAREZ							
CAJEME PUEBLO YAQUI	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
19 DE NOVIEMBRE							
CAJEME PUEBLO YAQUI	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PROFR. MIGUEL CAJEN HIGUERA							
CAJEME PUEBLO YAQUI	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 278							
CAJEME PUENTE DE PICOS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
BASILIO RUIZ VELASQUEZ							
CAJEME PUENTE DE PICOS	25,000.00	8,469.15	16,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
REPARACION GRAL. TELESECUNDARIA NO. 19, EJ. CUAUHTEMOC, CAJEME							
CAJEME EJIDO CUAUHTEMOC (EL SALITRAL)	105,002.77	105,002.77	0.00	0.00	AULA 3	ALUMNO 130	TERMINADO
TELESECUNDARIA 16							
CAJEME TESOPOBAMPO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
31 DE OCTUBRE							
CAJEME DIECISEIS, LA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
EMILIANO ZAPATA							
CAJEME DIECISEIS, LA	25,000.00	8,469.15	16,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
LAZARO CARDENAS							
CAJEME PROGRESO, EL	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
REHAB. TECHUMBRE E.P. IGNACIO HERNANDEZ, CANANEA							
CANANEA CANANEA	60,637.17	60,637.17	0.00	0.00	AULA 6	ALUMNO 266	TERMINADO
REPARACION DE SERVICIO SANITARIO USAER 90, CANANEA							
CANANEA CANANEA	41,280.68	41,280.68	0.00	0.00	ANEXO 2	ALUMNO 30	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
ADQUISICION DE LAB. MULTIMEDIA, MULTIFUNCIONAL CON APLICACION DE IDIOMAS, CBTIS 106, CANANEA							
CANANEA CANANEA	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 250	TERMINADO
J.N. CARLOS DARWIN CANANEA CANANEA	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
MANUEL M. DIEGUEZ CANANEA CANANEA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. ESPERANZA CANANEA CANANEA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. MINERITO CANANEA CANANEA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. DESPERTAR CANANEA CANANEA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. AURORA CANANEA CANANEA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CANANEA CANANEA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. CANANEA CANANEA CANANEA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. MARGARITA CANANEA CANANEA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. VALLE DEL COBRE CANANEA CANANEA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SEC. GRAL. N° 1 "MARTIRES DE 1906" CANANEA CANANEA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
LEONA VICARIO CANANEA CANANEA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
FCO. SAAVEDRA LEON CANANEA CANANEA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CANANEA CANANEA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. EUA CANANEA CANANEA	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ALFONSO ATONDO GARCIA CANANEA CANANEA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PROFR. IGNACIO HERNANDEZ CANANEA CANANEA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 323 CANANEA CUITACA (LA CIENEGUITA)	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
VICENTE GUERRERO CANANEA VICENTE GUERRERO (CUITACA)	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PROFRA. AMALIA C. CAMOU ABRIL CARBO CARBO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CUAUHTEMOC CUCURPE CUCURPE	25,000.00	8,469.15	16,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JUAN ESCUTIA CUMPAS CUMPAS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
FRANCISCO I. MADERO CUMPAS CUMPAS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. ENRIQUETA DE PARODI							
CUMPAS CUMPAS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA N° 78							
CUMPAS HOYOS, LOS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
OTILIO MONTAÑO							
CUMPAS HOYOS, LOS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA N° 79							
CUMPAS JECORI	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA N° 77							
CUMPAS OJO DE AGUA (AGUA CALIENTE)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA N° 76							
DIVISADEROS DIVISADEROS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CONSTRUCCION AULA EN COBACH, EMPALME							
EMPALME EMPALME	17,028.48	17,028.48	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 120	EN PROCESO
REP. SIST. ELECT. EN 10 AULAS, DIREC., SERV. SANIT. E.P. HECTOR MOSQUEIRA MATUTE, EMPALME							
EMPALME EMPALME	149,517.46	149,517.46	0.00	0.00	AULA 10	ALUMNO 181	TERMINADO
EQUIPAMIENTO COBACH, EMPALME							
EMPALME EMPALME	27,120.00	27,120.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 120	TERMINADO
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS C A M # 11, EMPALME							
EMPALME EMPALME	119,555.58	119,555.58	0.00	0.00	AULA-ANEXO 5-2	ALUMNO 94	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO INVESTIGATIVO Y CENTRO DE COMPUTO, CONALEP, EMPALME							
EMPALME EMPALME	815,018.00	815,018.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 300	TERMINADO
REHABILITACION DE 2 AULAS, TELESECUNDARIA 281, EMPALME							
EMPALME EMPALME	36,041.00	36,041.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 35	TERMINADO
J.N. MANUEL PAYNO							
EMPALME EMPALME	30,000.00	8,469.15	21,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
							CALIDAD)
LIC. BENITO JUAREZ EMPALME EMPALME	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
MELCHOR OCAMPO EMPALME EMPALME	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
VICENTA FLORES MURILLO EMPALME EMPALME	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
AMPARO AVICTIA OROZCO EMPALME EMPALME	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
HECTOR MOSQUEIRA MATUTE EMPALME EMPALME	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JESUS GARCIA EMPALME EMPALME	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SEC. GRAL. AMADO NERVO EMPALME EMPALME	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA N° 281 EMPALME EMPALME	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. BENITO JUAREZ EMPALME EMPALME	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. JUAN ALDAMA EMPALME EMPALME	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
MARGARITA MAZA DE JUAREZ EMPALME EMPALME	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. JUAN SEBASTIAN BACH							
EMPALME EMPALME	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CAM N° 11							
EMPALME EMPALME	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. EDUARDO CLAPAREDE							
EMPALME EMPALME	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CUAUHTEMOC							
EMPALME EMPALME	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ADOLFO GIL ZAMORA							
EMPALME EMPALME	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA N° 32							
EMPALME EMPALME	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA							
EMPALME EMPALME	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
MARIO SILVA CORTES							
EMPALME EMPALME	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. JUAN LUIS VIVES							
EMPALME EMPALME	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
REP. TECHO EN SERV. SANIT., REP. SISTEMA ELECT. EN 8 AULAS E.P. JOSE MA. MORELOS, EMPALME							
EMPALME JOSE MARIA MORELOS	180,493.81	180,493.81	0.00	0.00	AULA 8	ALUMNO 144	TERMINADO
JACINTO LOPEZ MORENO							
EMPALME ANTONIO ROSALES	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ANGEL GARCIA ABURTO							
EMPALME CRUZ DE PIEDRA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
LEONA VICARIO EMPALME MAYTORENA	25,000.00	8,469.15	16,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
FRANCISCO I. MADERO EMPALME URSULO GALVAN	25,000.00	8,469.15	16,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO COBACH, ETCHOJOA ETCHOJOA ETCHOJOA	301,115.62	301,115.62	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 120	TERMINADO
J.N MI NUEVO HOGAR ETCHOJOA ETCHOJOA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SEC. N° 19 "PROFR. GREGORIO AHUMADA" ETCHOJOA ETCHOJOA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA N° 247 ETCHOJOA ETCHOJOA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO ETCHOJOA ETCHOJOA	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
VICENTE GUERRERO ETCHOJOA ETCHOJOA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
GRAL. LAZARO CARDENAS ETCHOJOA ETCHOJOA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ADOLFO LOPEZ MATEOS ETCHOJOA ETCHOJOA	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. EL INDITO ETCHOJOA ETCHOJOA	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
EMILIANO ZAPATA ETCHOJOA ETCHOJOA	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
LIC. BENITO JUAREZ							
ETCHOJOA ETCHOJOA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
GABINO BARREDA							
ETCHOJOA ETCHOJOA	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. LA ESPINITA							
ETCHOJOA ETCHOJOA	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JAIME NUNO							
ETCHOJOA ETCHOJOA	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SANTOS ONTIVEROS GARCIA							
ETCHOJOA ETCHOJOA	25,000.00	8,469.15	16,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ESCUADRON 201							
ETCHOJOA ETCHOJOA	30,000.00	8,469.15	21,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
REVOLUCION							
ETCHOJOA ETCHOJOA	25,000.00	8,469.15	16,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
EL ARROYITO							
ETCHOJOA ETCHOJOA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. MI NUEVO AMANECER							
ETCHOJOA ETCHOJOA	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
EMILIANO ZAPATA							
ETCHOJOA BABURO	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
REHAB. DE SERV. SANITARIOS Y CONST. DE BEBEDERO, TELESEC. NO. 270, BACAJAQUIA, ETCHOJOA							
ETCHOJOA BACAJAQUIA	176,089.80	176,089.80	0.00	0.00	ANEXO 2	ALUMNO 51	TERMINADO
REPARACION GRAL. SECUNDARIA GRAL. GREGORIO AHUMADA, ETCHOJOA							
ETCHOJOA BACOBAMPO	216,931.49	216,931.49	0.00	0.00	AULA 8	ALUMNO 437	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
NIÑOS HEROES							
ETCHOJOA BACOBAMPO	30,000.00	8,469.15	21,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SEC. TECNICA N° 38							
ETCHOJOA BASCONCOBE	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 184							
ETCHOJOA BAYNORILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 130							
ETCHOJOA BUAYSIACOB	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. MI CASITA FELIZ							
ETCHOJOA BUAYSIACOB	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 127							
ETCHOJOA CAMPO LEON	30,000.00	8,469.15	21,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PIPILA							
ETCHOJOA CAMPO LEON	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
REPARACION DE AULA J.N. U-ILI-TO-TO-ORA, EL CENTENARIO, ETCHOJOA							
ETCHOJOA CENTENARIO, EL	34,739.15	34,739.15	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 40	TERMINADO
CONSTRUCCION LETRINA HIDRAULICA E.P. GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO, ETCHOJOA							
ETCHOJOA CUADRILATERO 13 (CAMPO TRECE)	132,508.21	132,508.21	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 21	TERMINADO
13 DE SEPTIEMBRE							
ETCHOJOA CHICHIVO	30,000.00	8,469.15	21,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
REPARACION GENERAL E.P. ESTADO DE MICHOACAN, HUIRACHACA, ETCHOJOA							
ETCHOJOA HUIRACHACA	198,840.05	198,840.05	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 40	TERMINADO
CONST. SERV. SANITARIOS E.P. LAZARO CARDENAS DEL RIO, ETCHOJOA							
ETCHOJOA HUITCHACA	365,967.04	365,967.04	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 86	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. EL PROGRESO							
ETCHOJOA MOCORUA	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CONST. LETRINA SANITARIA Y REP. DE AULA, J.N. LA PLUMITA, NAVOLATO, ETCHOJOA							
ETCHOJOA NAVOLATO	100,016.86	100,016.86	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 25	TERMINADO
REPARACION SERV. SANITARIOS E.P. NIÑOS HEROES, ETCHOJOA							
ETCHOJOA NAVOLATO	144,048.48	144,048.48	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 131	TERMINADO
TELESECUNDARIA N° 249							
ETCHOJOA NAVOLATO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
REPARACION DE SERV. SANITARIOS TELESECUNDARIA # 342, GUAYTANA, ETCHOJOA							
ETCHOJOA GUAYTANA	130,629.70	130,629.70	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 36	TERMINADO
TELESECUNDARIA 261							
ETCHOJOA SAHUARAL	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. EL SAHUARITO							
ETCHOJOA SAHUARAL	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
REHAB. SERVICIOS SANITARIOS Y CONST. LETRINA HID. TELESECUNDARIA 132, SEBAMPO, ETCHOJOA							
ETCHOJOA SEBAMPO	279,748.54	279,748.54	0.00	0.00	ANEXO 2	ALUMNO 52	TERMINADO
REP. DE TECHOS Y SISTEMA ELECTRICO, E.P. ESTADO DE VERACRUZ, SEBAMPO, ETCHOJOA							
ETCHOJOA SEBAMPO	357,275.79	357,275.79	0.00	0.00	AULA 5	ALUMNO 102	TERMINADO
TELESECUNDARIA N° 132							
ETCHOJOA SEBAMPO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
NARCISO MENDOZA							
ETCHOJOA TEJABANES (TABAJANES VIEJOS) LOS	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. LAS ESTRELLITAS							
ETCHOJOA VILLA TRES CRUCES	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
TELESECUNDARIA N° 251 ETCHOJOA VILLA TRES CRUCES	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA N° 7 ETCHOJOA SAN PEDRO RIO MAYO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
NIÑOS HEROES ETCHOJOA CAPUSARI, EL	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
REPARACION DE SERV. SANITARIOS E.P. 5 DE MAYO, ETCHOJOA ETCHOJOA SALITRAL, EL	236,638.19	236,638.19	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 50	TERMINADO
10 DE DICIEMBRE ETCHOJOA BACHOCO EL ALTO	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JUAN BAUTISTA DE ANZA FRONTERAS FRONTERAS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
FRAY EUSEBIO FRANCISCO KINO FRONTERAS CUGUARACHI	25,000.00	8,469.15	16,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
21 DE AGOSTO FRONTERAS TURICACHI	25,000.00	8,469.15	16,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CLUB DE LEONES GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA N° 36 GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SEC. GRAL. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ALBERGUE TRIBU PAPAGO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES QUITOVAC	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
TELESECUNDARIA N° 307							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES QUITOVAC	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
REPARACION 7 AULAS Y CONST. 3 AULAS, J.N. MACRINA PATIÑO, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	258,072.02	258,072.02	0.00	0.00	AULA 10	ALUMNO 168	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PLANTA DESALADORA, CETMAR NO.03, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	42,867.05	42,867.05	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 800	POR CONCLUIRSE
REP. SERV. SANIT. Y CONST. MURETE P/ACOMETIDA ELECT. E.P. MARIA MAYTORENA DE FOURCADE, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	117,277.16	117,277.16	0.00	0.00	ANEXO 2	ALUMNO 262	TERMINADO
REPARACION GENERAL E.P. ALFONSO IBERRI, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	418,095.75	418,095.75	0.00	0.00	AULA 6	ALUMNO 300	TERMINADO
CONSTRUCCION DE EDIFICIO, ESPACIOS EDUCATIVOS Y OFNAS INST. TECNOL. DE GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	8,800,000.00	8,800,000.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 800	TERMINADO
ADQUISICION DE LAB. MULTIMEDIA MULTIFUNCIONAL CON APLICACION DE IDIOMAS, CBTIS 40, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	256,579.00	256,579.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 300	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO INVESTIGATIVO Y CENTRO DE COMPUTO, CONALEP, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	799,903.00	799,903.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 300	TERMINADO
AQUILES SERDAN							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TECNICA PESQUERA N° 19							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PROFR. FERNANDO F. DWORAK							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JUSTO SIERRA MENDEZ							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
 Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
JULIO VILLA GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
24 DE FEBRERO GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
GASPAR ZARAGOZA GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. ANNA FREUD GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ADOLFO DE LA HUERTA GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. JACINTO BENAVENTE GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	30,000.00	8,469.15	21,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. MA. LUISA ALCOTT GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. MACRINA PATIÑO GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ADELINA ANGULO DE ARECHIGA GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
IGNACIO ALLENDE GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
VICENTE GUERRERO GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ABELARDO L. RODRIGUEZ GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. AMERICO VESPUCCIO GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. ADOLFO DE LA HUERTA GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. CARLOS PERRAULT GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
FLORENTINO LOPEZ CERVANTES GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. MARIANO AZUELA GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
GUADALUPE VICTORIA GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. PLUTARCO ELIAS CALLES GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
15 DE SEPTIEMBRE GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. LUIS VAN BEETHOVEN GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
MARIA JESUS BUSTILLO DE RAMIREZ GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. MA. ELENA CHANES GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CAM N° 8							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
18 DE MARZO							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
GRAL. ALVARO OBREGON							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ESC. SEC. GRAL. ABELARDO L. RODRIGUEZ							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
FRANCISCO I. MADERO							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. MOTOLINIA							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA N° 71							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SEC. TEC. N° 59							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA N° 30							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
16 DE SEPTIEMBRE							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	25,000.00	8,469.15	16,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ALFONSO REYES							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	25,000.00	8,469.15	16,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
JUAN ESCUTIA GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
LIC. BENITO JUAREZ GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ANTONIO MONTES GARCÍA GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CAM N° 54 GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. JULIO VERNE GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. ZULMA V. DE LLANO GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC GUAYMAS MANGA, LA	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JOSE ZAVALA GUAYMAS BABURO	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
GRAL. IGNACIO MORI GUAYMAS BELEM	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
GRAL. LUIS MATUZ GUAYMAS CASAS BLANCAS	25,000.00	8,469.15	16,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 353 GUAYMAS CURVA, LA	30,000.00	8,469.15	21,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. EL GIRASOL GUAYMAS CHUMAMPACO	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
LUIS DONALDO COLOSIO GUAYMAS GUASIMAS, LAS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA N° 165 GUAYMAS GUASIMAS, LAS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
GRAL. LAZARO CARDENAS GUAYMAS LAZARO CARDENAS	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
LAZARO CARDENAS GUAYMAS LAZARO CARDENAS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JESUS GARCIA GUAYMAS MISA, LA	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
BELISARIO DOMINGUEZ GUAYMAS NICOLAS BRAVO	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
RICARDO PEREZ GUAYMAS ORTIZ	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. SANTE MEA NVA. CREACION GUAYMAS POTAM	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JESUS GARCIA GUAYMAS POTAM	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
GRAL. JOSE AMARILLAS GUAYMAS POTAM	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JAIME TORRES BODET GUAYMAS POTAM	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
SECUNDARIA TECNICA N° 23							
GUAYMAS POTAM	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. SOUTEELA							
GUAYMAS POTAM	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
EMILIANO ZAPATA							
GUAYMAS SANTA CLARA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
REPARACION DE TECHOS EN 2 AULAS, TELESECUNDARIA NO.353, GUAYMAS							
GUAYMAS VICAM (SWICHT)	29,614.00	29,614.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 25	TERMINADO
SECUNDARIA TECNICA N° 28							
GUAYMAS VICAM (SWICHT)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. EL TRENECITO							
GUAYMAS VICAM (SWICHT)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. IM ILI KARY							
GUAYMAS VICAM (SWICHT)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. CUAUHTEMOC							
GUAYMAS VICAM (SWICHT)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. SEMALULUKUT							
GUAYMAS VICAM (SWICHT)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
EUSEBIO FCO. PADRE KINO							
GUAYMAS VICAM (SWICHT)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ROSA FELIX BARRAZA							
GUAYMAS VICAM (SWICHT)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SEBASTIAN GONZALEZ							
GUAYMAS VICAM (SWICHT)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
EUSEBIO FCO. PADRE KINO							
GUAYMAS VICAM (SWICHT)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PORFIRIO BUITIMEA							
GUAYMAS VICAM (SWICHT)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
GOBERNADOR FELIPE MATUZ CORDOVA							
GUAYMAS VICAM (SWICHT)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JUAN MALDONADO TETABIATE							
GUAYMAS VICAM (SWICHT)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. MACOCHINI							
GUAYMAS VICAM (SWICHT)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
REPARACION SERV. SANITARIOS E.P. JUAN MALDONADO TETABIATE, VICAM, GUAYMAS							
GUAYMAS VICAM PUEBLO	34,700.49	34,700.49	0.00	0.00	ANEXO 2	ALUMNO 96	TERMINADO
CAP. JESUS RAJU							
GUAYMAS BAUGO (GUASIMAS)	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 287							
GUAYMAS FRANCISCO I MADERO DE TORIM	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
BENITO JUAREZ							
GUAYMAS FRANCISCO I MADERO DE TORIM	30,000.00	8,469.15	21,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JOSE MARIA MORELOS Y PAVON							
GUAYMAS SAHUARAL	30,000.00	8,469.15	21,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CONSTR. 2 AULAS, TALLERES DE ELECT., DIBUJO Y BIBLIOTECA SEC. TEC. 72, HILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	64,065.29	64,065.29	0.00	0.00	AULA-ANEXO 2-2	ALUMNO 110	TERMINADO
CONSTR. 6 AULAS, DIRECC., SERV.SANIT. E.P. N/C FRACC. GALA II, HERMOSILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	194,533.55	194,533.55	0.00	0.00	AULA 6	ALUMNO 240	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTR. 3 AULAS SERV. SANIT. J.N. FRACC. GALA II, HERMOSILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	219,342.56	219,342.56	0.00	0.00	AULA 3	ALUMNO 80	TERMINADO
CONSTR. AULA E.P. EJERCITO MEXICANO, COL. ALTARES, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	7,325.02	7,325.02	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 40	TERMINADO
REP. SIST. ELECTRICO E.P. MAGISTERIO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	4,898.91	4,898.91	0.00	0.00	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 358	TERMINADO
REPOSICION CERCO PERIMETRAL E.P. ART. CONSTITUCIONAL, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	138,079.42	138,079.42	0.00	0.00	REPOSICION DE CERCO PERIMETRAL	ALUMNO 402	TERMINADO
TERMINACION EDIF. POSTGRADO CON 9 AULAS EN INST.TEC. DE HERMOSILLO, HILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	75,493.49	75,493.49	0.00	0.00	AULA-LABORATORIO 10-1	ALUMNO 1000	TERMINADO
MOBILIARIO Y EQUIPO, INSTITUTO TEC. DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	29,879.88	29,879.88	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 1200	TERMINADO
CONSTR. CUBIERTA C/ MALLA SOMBRA Y AMPLIACION DIRECCION J.N. N/C LAS PLACITAS, HILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	13,999.05	13,999.05	0.00	0.00	ANEXO 2	ALUMNO 40	TERMINADO
REPARACION DE SERV. SANITARIOS J.N. JOSE SANTIAGO HEALY, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	56,126.47	56,126.47	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 138	TERMINADO
REP. SERV. SANIT. Y BEBEDERO E.P. LUIS LOPEZ ALVAREZ, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	25,609.56	25,609.56	0.00	0.00	ANEXO 2	ALUMNO 204	TERMINADO
REP. SERV. SANITARIOS Y BEBEDERO, E.P. SANTIAGO FELIPE XICOTENCATL, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	68,180.96	68,180.96	0.00	0.00	ANEXO 2	ALUMNO 251	TERMINADO
REHAB. SIST. ELECTRICO EN 13 AULAS ESC. SEC. TEC. NO.6, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,043,210.36	1,043,210.36	0.00	0.00	AULA-LABRATORIO 13-2	ALUMNO 663	POR CONCLUIRSE
REPARACION GENERAL EN 5 AULAS ESC. SEC. GENERAL NO.10, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	829.86	829.86	0.00	0.00	AULA-LABORATORIO 5-1	ALUMNO 656	TERMINADO
REPARACION DE 8 SERV. SANIT. EN CAME NO 14 FRANCISCO MEZA GALAVIZ, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	248,160.20	248,160.20	0.00	0.00	ANEXO 8	ALUMNO 60	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR J.N. DOLORES CORTEZ YSHIDA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	97,605.90	97,605.90	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 107	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL J.N. ECOS INFANTILES, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	122,461.74	122,461.74	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 140	TERMINADO
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR J.N. ALEXANDER STUART NEIL, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	79,639.56	79,639.56	0.00	0.00	MEDIO ANEXO 1	ALUMNO 197	POR CONCLUIRSE
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL E.P. 6 DE ABRIL, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	169,358.75	169,358.75	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 280	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CUBIERTA CON MALLA-SOMBRA E.P. ELISA W. DE BERAUD, HILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	145,944.03	145,944.03	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 174	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CUBIERTA CON MALLA-SOMBRA E.P. RAFAEL ALVAREZ GLEZ., HILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	90,016.95	90,016.95	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 250	TERMINADO
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR E.P. VILLA DEL REAL 2, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	33,649.23	33,649.23	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 631	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CUBIERTA CON MALLA-SOMBRA E.P. CARMEN SERDAN, HILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	145,943.95	145,943.95	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE CUBIERTA CON MALLA-SOMBRA E.P. CARMEN SERDAN	ALUMNO 393	TERMINADO
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS SEC. NO.11 RAFAEL HUERTA SANDOVAL, HILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	91,652.91	91,652.91	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 1545	TERMINADO
REPARACION SERV. SANITARIOS J.N. ROSAURA ZAPATA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	11,823.84	11,823.84	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 153	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 3 AULAS , CECYTES JUSTO SIERRA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	451,373.84	451,373.84	0.00	0.00	AULA 3	ALUMNO 270	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, CECYTES NORTE (VILLA SONORA), HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	122,833.51	122,833.51	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 180	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 5 AULAS Y SERV. SANITARIOS EN CONALEP II, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,264,657.03	1,264,657.03	0.00	0.00	AULA 5	ALUMNO 360	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTR. 3 AULAS Y SERV. SANITARIOS, E.P. N/C, FRACC. LOS ANGELES, HILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	792,453.16	792,453.16	0.00	0.00	AULA 3	ALUMNO 120	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y SERV. SANIT. CBTIS 132, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	14,589.92	14,589.92	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 500	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y SERV. SANIT. CBTIS 11, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	977,828.18	977,828.18	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 500	TERMINADO
EB081.- CONSTR. 2 AULAS, DIREC., SERV.SANIT., BEBED. J.N. N/C, FRACC.VILLA RESIDENCIAL BONITA,HILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	750,607.54	750,607.54	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 120	TERMINADO
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR E.P. ARMANDO A. VERDUGO RIVERA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	103,703.47	103,703.47	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 120	TERMINADO
REPARACION GENERAL J.N. IGNACIO E. DE AMANTE, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	73,858.85	73,858.85	0.00	0.00	AULA 5	ALUMNO 78	TERMINADO
REP. DE SERV. SANITARIOS E.P. BENEMERITO DE LAS AMERICAS, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	84,985.19	84,985.19	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 218	TERMINADO
AMPLIACION PLAZA CIVICA J.N. DOLORES DUARTE NAVARRO, HILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	47,870.87	47,870.87	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 80	TERMINADO
REHAB. DE PISOS Y BARDAS PERIMETRAL J.N. JOSEFA B. DE NUÑEZ							
HERMOSILLO HERMOSILLO	107,028.09	107,028.09	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 80	TERMINADO
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE 2 AULAS C.A.M. # 13, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	49,564.61	49,564.61	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 40	TERMINADO
CONSTR. EDIFICIO P/CENTRO OPERACIONES E INFORMATICA UNIVERSIDAD DE SONORA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	AULA-TALLER 5-6	ALUMNO 24000	POR CONCLUIRSE
CONSTRUCCION DE SALON DE CANTO, RITMOS Y JUEGOS EN CENDI NUMERO 1 EN HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	63,960.98	63,960.98	0.00	0.00	ANEXO MEDIO 1	ALUMNO 60	POR CONCLUIRSE
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR E.P. ZOYLA REYNA DE PALAFOX, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	187,901.09	187,901.09	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 100	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN E.P. GRAL. LAZARO CARDENAS, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	73,339.52	73,339.52	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 100	POR CONCLUIRSE
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN E.P. ADOLFO DE LA HUERTA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	64,794.40	64,794.40	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 100	TERMINADO
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN E.P. ALEYA EN HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	94,559.32	94,559.32	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 100	TERMINADO
CONSTR. MODULO SERVICIOS SANITARIOS J.N. ROBERTO OWEN, HILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	108,695.91	108,695.91	0.00	0.00	MEDIO ANEXO 1	ALUMNO 178	POR CONCLUIRSE
SUSTITUCION BARDA Y CONST. BANQUETAS J.N. BENITO JUAREZ, HILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	89,334.08	89,334.08	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 142	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA CAM LUS EDGARDO AINZA CANIZALES, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	325,479.54	325,479.54	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 50	TERMINADO
CONSTR. 5 AULAS, DIRECCION, SERV. SANITARIOS J.N. N/C FRACC. PUEBLITOS 2, HILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	617,328.11	617,328.11	0.00	0.00	AULA 5	ALUMNO 120	TERMINADO
REPARACION DE 2 SERV. SANITARIOS SECUNDARIA GRAL. 33, HILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	332,033.58	332,033.58	0.00	0.00	ANEXO 2	ALUMNO 385	TERMINADO
CONSTRUCCION 3 AULAS E.P. RAFAEL SATACRUZ REYES (PUEBLITOS), HILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	756,641.30	756,641.30	0.00	0.00	AULA 3	ALUMNO 120	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA P/BIBLIOTECA E.P. PROF. FRANCISCO NAVARRO E., HILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	291,422.20	291,422.20	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 127	TERMINADO
CONSTR. DESAYUNADOR Y TERMINACION DE BODEGA E.P. VENUSTIANO CARRANZA, HILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	399,385.07	399,385.07	0.00	0.00	ANEXO 2	ALUMNO 100	TERMINADO
CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA LABORATORIO PESADO, UNIV. TECNOLOGICA DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	10,542,718.00	10,542,718.00	0.00	0.00	AULA 19	ALUMNO 1000	POR CONCLUIRSE
ADQUISICION DE LAB. MULTIMEDIA MULTIFUNCIONAL CON APLICACION DE IDIOMAS, CBTIS 11, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	286,765.00	286,765.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 350	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
ADQUISICION DE LAB. MULTIMEDIA, MULTIFUNCIONAL CON APLICACION DE IDIOMAS, CBTIS 132, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 200	TERMINADO
ADQUISICION DE LAB. MULTIMEDIA, MULTIFUNCIONAL CON APLICACION DE IDIOMAS, CBTIS 206, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 200	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO INVESTIGATIVO Y CENTRO DE COMPUTO, CONALEP, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	292,220.00	292,220.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 300	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO INVESTIGATIVO Y CENTRO DE COMPUTO, CONALEP HERMOSILLO II							
HERMOSILLO HERMOSILLO	346,033.00	346,033.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 500	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO INVESTIGATIVO Y CENTRO DE COMPUTO, CONALEP HERMOSILLO III							
HERMOSILLO HERMOSILLO	322,199.61	322,199.61	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 500	TERMINADO
ACONDICIONAMIENTO DE ALUMBRADO EN ESCUELA SEC. GRAL. FEDERAL NO.12, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	119,967.19	119,967.19	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 300	TERMINADO
REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, ESC. PUB. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	646,068.00	646,068.00	0.00	0.00	AULA 15	ALUMNO 155	POR CONCLUIRSE
REPARACION DE TECHOS ESCUELA PUBLICA PLUTARCO ELIAS CALLES, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	537,123.37	537,123.37	0.00	0.00	AULA 6	ALUMNO 155	TERMINADO
CONST. 4 AULAS, 1 LAB. MULT. SERV. SANIT. PLAZA CIV. BEB. CERCO, SEC. NUEVA CREACION HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	3,942,117.00	3,942,117.00	0.00	0.00	AULA-LABORATORIO 4-1	ALUMNO 180	TERMINADO
REPARACION DE BARDA JARDIN DE NIÑOS EL BARQUITO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	37,410.00	37,410.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 180	TERMINADO
REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, SECUNDARIA GENERAL NO.7, JOSE MARIA GONZALEZ, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	299,959.00	299,959.00	0.00	0.00	AULA-ANEXO 18-2	ALUMNO 417	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA ESC. SEC. GRAL. JOSE MARIA GONZALEZ, HERMOSILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	113,639.66	113,639.66	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 713	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CUBIERTA CON MALLA SOMBRA EN ESC. PRIMARIA LAURIANO CALVO B., HERMOSILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	64,107.57	64,107.57	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 80	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE CUBIERTA CON MALLA SOMBRA EN ESC. SECUNDARIA TECNICA 66, HERMOSILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	208,491.55	208,491.55	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 160	TERMINADO
CAME N° 12 INSTITUTO IRIS HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
GABRIELA MISTRAL HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. DIANA LAURA R. DE COLOSIO HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
7 DE NOVIEMBRE HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ANGELA MACIAS MARTINEZ HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
FRANCISCO I MADERO HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
RICARDO FLORES MAGON HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. MARTIN LUIS GUZMAN HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
FRANCISCO MENDOZA ESCOBAR HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
IGNACIO RAMIREZ HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
ERNESTO LOPEZ RIESGO HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. HEROES DE CHAPULTEPEC HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. PRADERAS HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. NUEVA CREACION SOLIDARIDAD III HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. ROBERT OWEN HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. JOSE ALBERTO HEALY NORIEGA HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. BERNARDINO DE SAHAGUN HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PROFR. FRANCISCO GALAVIZ HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
MELCHOR OCAMPO HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CAM. N° 15 "PROFRA. LIDIA COTAQUE BARRIOS" HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. PILTZINTLI HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. JESUS PERALTA PERALTA HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JOB HONESTO NORIEGA RUIZ HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
VICENTE GUERRERO HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. ISaura RIVERA DE HOYOS HERMOSILLO HERMOSILLO	30,000.00	8,469.15	21,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
HERMANOS FLORES MAGON HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. MISIONEROS HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. MARGARITA GOMEZ PALACIO MUÑOZ HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
N.C. 23 DE MARZO HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
RODOLFO CAMPODONICO HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CUAUHTEMOC HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. JUAN FRANCISCO MEZA GALAVIZ HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. CARMEN RAMOS DEL RIO HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. CUAUHEMOC HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. SIMON BOLIVAR HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ERNESTO SALAZAR GIRON HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
MANUEL RIOS Y RIOS N°1 HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. ESTEFANIA CASTAÑEDA HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ABIGAEI BOHORQUEZ HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CAM N° 41 HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. CRISTOBAL COLON HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. INSURGENTES HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. TLANEXTLI HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
ADOLFO DE LA HUERTA HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
EJIDO DE VILLA DE SERIS HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. PRIMEROS PASOS HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
MARIANO AZUELA HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. LAZARO MERCADO HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. HERIBERTO AJA HOLGUIN HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CARLOS ESPINOZA MUÑOZ N° 1 HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. EMILIANA DE ZUBELDIA HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. DESERET HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
C.A.M. N° 29 HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. MARIA TERESA P. DE MORENO HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
MAGISTERIO I HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
SOR JUANA INES DE LA CRUZ							
HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. JOSE MA. MORELOS Y PAVON							
HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. PROFR. ALFREDO EGUIARTE FLORES							
HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
MARTIRES DE CANANEA 1906							
HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. BENITO JUAREZ							
HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. ZIX QUISIL							
HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CAM N° 15							
HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
FERNANDO MONTES DE OCA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. LUIS SPOTA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. PLATON							
HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. ROSAS DE LA INFANCIA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
NUEVA CREACION 2001-2002 RAFAEL ALVAREZ GONZAL							
HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CAME NO. 03 DR. MARCO AURELIO LARIOS RAMOS							
HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
FCO. NAVARRO ESTRADA HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
FORD 142-1 HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. DULCE INFANCIA HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. ANTON MAKARENKO HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. NARCIZO MENDOZA HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. TUTULI LLI USI HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
MEXICO HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
NETZAHUALCOYOTL HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ROSALIO E. MORENO HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PROFR. GUSTAVO A. URUCHURTU HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CLUB DE LEONES N° 4-1 HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
SECUNDARIA TECNICA No. 57							
HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PLUTARCO ELIAS CALLES							
HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SEC. GRAL. N° 9 "ARQ. GVO. F. AGUILAR BELTRAN"							
HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
RICARDO FLORES MAGON							
HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
BENITO JUAREZ							
HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. SYLVIA MUNGUIA LLANES							
HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CENDI N° 1							
HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CENDI N° 2							
HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SIMON BOLIVAR							
HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
C.J. CRUZ GALVEZ							
HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
EMILIO CARRANZA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ENRIQUE QUIJADA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
JUAN ENRIQUE PESTALOZZI							
HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
MAGISTERIO II							
HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
VENUSTIANO CARRANZA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. EDUWIGES RODRIGUEZ CASANOVA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CAM N° 47							
HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CAM N° 51							
HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CAM N° 50							
HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
GRAL. VICENTE GUERRERO N° 2							
HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
BERNARDO RIVERA N° 2							
HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PROFR. VICTOR MANUEL BLANCO N° 1							
HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ALVARO REMBAU FIGUEROA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
TEODOSIO NAVARRETE GARCIA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JOSE MARIA MORELOS							
HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ARMANDO E. VERDUGO RIVERA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PROFRA. ELISA W. DE BERAU							
HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. JUAN JACOBO ROSSEAU							
HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. ANDRES QUINTANA ROO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. EVANGELINA PAREDES							
HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JUAN ESCUTIA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
FORD 97							
HERMOSILLO HERMOSILLO	30,000.00	8,469.15	21,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. LAS PLACITAS							
HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PROFR. JOSE ANGEL BARRIOS RUIZ							
HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
SEC. TECNICA No. 6							
HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ELENA GARRO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. DR. FEDERICO SOTELO ORTIZ							
HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
REHAB. SERVICIOS SANITARIOS Y CERCO PERIMETRAL CAM NO.7, BAHIA KINO, HILLO.							
HERMOSILLO BAHIA KINO	32,701.24	32,701.24	0.00	0.00	ANEXO 2	ALUMNO 30	TERMINADO
REPARACION DEB SERVICIOS SANITARIOS E.P. LAZARO CARDENAS, BAHIA KINO, HILLO.							
HERMOSILLO BAHIA KINO	108,080.96	108,080.96	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 402	TERMINADO
NIÑOS HEROES							
HERMOSILLO FUNDADOR, EL. (FUNDADORA)	25,000.00	8,469.15	16,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
INSTALACION MALLA-SOMBRA S/ ESTRUCTURA EXISTENTE J.N. JOSE SOSA CHAVEZ, HILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	9,398.74	9,398.74	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 116	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA CECYTES HERMOSILLO I, LA MANGA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO MANGA LA 1	48,865.18	48,865.18	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 80	POR CONCLUIRSE
EMILIANO ZAPATA							
HERMOSILLO MANGA LA 1	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ALEJANDRO GONZALEZ GARZA							
HERMOSILLO MESA DEL SERI	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PROFR. FERNANDO ENRIQUEZ ENRIQUEZ							
HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
AMADO NERVO							
HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. NUEVA CREACION							
HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA N° 218							
HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. GREGORIO TORRES QUINTERO							
HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
REPARACION SERV. SANITARIOS J.N. GREGORIO TORRES QUINTERO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN	93,678.02	93,678.02	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 135	TERMINADO
EQUIPAMIENTO, CBTA 161 EXT. POBLADO MIGUEL ALEMAN, HERMOSILLO							
HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN	293,024.26	293,024.26	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 405	TERMINADO
EB102.- REP. SISTEMA ELECTRICO E.P. 22 DE SEPTIEMBRE DE 1972, MIGUEL ALEMAN, HILLO.							
HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN	153,248.42	153,248.42	0.00	0.00	AULA 14	ALUMNO 173	TERMINADO
AQUILES SERDAN							
HERMOSILLO SAN ENRIQUE	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ABELARDO L. RODRIGUEZ							
HERMOSILLO SAN LUIS	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
REP. DEL SISTEMA ELECTRICO E.P. REVOLUCION, SAN PEDRO EL SAUCITO,HILLO.							
HERMOSILLO SAN PEDRO EL SAUCITO	21,532.36	21,532.36	0.00	0.00	AULA 8	ALUMNO 214	TERMINADO
TELESECUNDARIA N° 186							
HERMOSILLO SAN PEDRO EL SAUCITO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA N° 41							
HERMOSILLO TRIUNFO, EL	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
FORD N° 63							
HERMOSILLO VALLE GRANDE	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA							
HERMOSILLO VICTORIA, LA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
REHAB. SERV. SANIT. E.P. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, HERMOSILLO							
HERMOSILLO EJIDO CARRILLO MARCOR	12,872.26	12,872.26	0.00	0.00	REPARACION DE SERVICIO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE BEBEDERO	ALUMNO 127	TERMINADO
LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS							
HERMOSILLO CHOYUDO	25,000.00	8,469.15	16,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
21 DE MARZO							
HERMOSILLO MINITAS, LAS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SOR JUANA INES DE LA CRUZ							
HERMOSILLO ALEJANDRO CARRILLO MARCOR	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
REP. SERV. SANIT. Y REHAB. SIST. ELECTRICO E.P. 5 DE MAYO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO CARMEN, EL	95,461.57	95,461.57	0.00	0.00	REPARACION DE SERVICIO SANITARIO Y SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 18	TERMINADO
REP. DEL SISTEMA ELECTRICO, E.P. GRAL. LAZARO CARDENAS EN CAMPO LA YUTA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO YUTA, LA	127,456.00	127,456.00	0.00	0.00	AULA 8	ALUMNO 130	TERMINADO
EL NIÑO ARTILLERO							
HERMOSILLO NARCISO MENDOZA	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. JOSE MA. PINO SUAREZ							
HERMOSILLO VIVERO TAZAJAL	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PROFRA. CARMEN RAMIREZ ARMENTA							
HERMOSILLO COSTA, LA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
BENITO JUAREZ							
HUASABAS HUASABAS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
REPARACION GENERAL J.N. DAVID ALFARO SIQUEIROS, HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	68,618.88	68,618.88	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 36	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
ADQUISICION DE LAB. MULTIMEDIA, MULTIFUNCIONAL, CON APLICACION DE IDIOMAS CBTIS 63 ,HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	286,765.00	286,765.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 275	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO INVESTIGATIVO Y CENTRO DE COMPUTO, CONALEP HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	609,531.00	609,531.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 170	TERMINADO
CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO, INSTITUTO TECNOLOGICO DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	620,923.89	620,923.89	0.00	0.00	LABORATORIO 1	ALUMNO 500	POR CONCLUIRSE
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, ESC. PUB. JESUS GARCIA CORONA, HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	480,218.00	480,218.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 277	TERMINADO
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS ESC. PUBLICA LAZARO CARDENAS, HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	368,849.00	368,849.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 83	TERMINADO
J.N. ABEL LORENZO BELTRAN							
HUATABAMPO HUATABAMPO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. JORGE LUIS BORGES							
HUATABAMPO HUATABAMPO	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. DAVID ALFARO SIQUEIROS							
HUATABAMPO HUATABAMPO	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. PROSPERO IBARRA CEBALLOS							
HUATABAMPO HUATABAMPO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SEC. TECNICA No.10							
HUATABAMPO HUATABAMPO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
RITHA MEDINA JACQUES							
HUATABAMPO HUATABAMPO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. NUEVA CREACION							
HUATABAMPO HUATABAMPO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
 Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
SEC. N° 17 "PROFRA. CATALINA ACOSTA DE BERNAL"							
HUATABAMPO HUATABAMPO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
MARGARITA MAZA DE JUAREZ HUATABAMPO HUATABAMPO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. VALENTIN GOMEZ FARIAS HUATABAMPO HUATABAMPO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ROBERTO AJA ESCOBAR HUATABAMPO HUATABAMPO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
C.A.M. N° 9 HUATABAMPO HUATABAMPO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 134 HUATABAMPO HUATABAMPO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
MOISES SAENZ HUATABAMPO HUATABAMPO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA N° 63 HUATABAMPO HUATABAMPO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA N° 50 HUATABAMPO HUATABAMPO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JUSTO SIERRA HUATABAMPO HUATABAMPO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
LA PATRIA ES PRIMERO HUATABAMPO HUATABAMPO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. IGNACIO ALTAMIRANO HUATABAMPO HUATABAMPO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. CUITLAHUAC HUATABAMPO HUATABAMPO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
MARIA TAPIA VDA. DE OBREGON HUATABAMPO HUATABAMPO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA N° 113 HUATABAMPO HUATABAMPO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. GUILLERMO PRIETO HUATABAMPO HUATABAMPO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
GRAL. ALVARO OREGON HUATABAMPO HUATABAMPO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA N° 38 HUATABAMPO HUATABAMPO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. LOS ALAMITOS HUATABAMPO HUATABAMPO	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. 23 DE MARZO HUATABAMPO HUATABAMPO	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. U TAA HUATABAMPO HUATABAMPO	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 121 HUATABAMPO AGIABAMPO UNO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. ILI SIA HUATABAMPO BACAPACO	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA N° 117 HUATABAMPO BACHANTAHUI	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. MOTCHIK HUATABAMPO BACHANTAHUI	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. LA SIRENITA HUATABAMPO BACHOCO	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
REPARACION TECHO EN 2 AULAS E.P. LAZARO CARDENAS DEL RIO, HUATABAMPO HUATABAMPO BOCAS, LAS	291,354.01	291,354.01	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 2	TERMINADO
RAFAEL MORALES NIEBLAS HUATABAMPO BOCAS, LAS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. EL PESCADITO HUATABAMPO BOCAS, LAS	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. ILI KET WEYO HUATABAMPO CAMPO DIECINUEVE	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
AGUILUCHOS DEL PACIFICO HUATABAMPO CARO, EL	40,000.00	8,469.15	31,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA N° 111 HUATABAMPO CARO, EL	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SEC. TEC. AGROPECUARIA N° 5 HUATABAMPO CITAVARO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. LOS JUGUETITOS HUATABAMPO ETCHOROPO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PROFR. ALVARO OBREGON HUATABAMPO ETCHOROPO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA N° 47 HUATABAMPO FRANCISCO SARABIA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
TELESECUNDARIA N° 193							
HUATABAMPO JUAN DE LA BARRERA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
REPARACION DE SUBESTACION ELECTRICA, SECUNDARIA TECNICA NO.63, HUATABAMPO							
HUATABAMPO JUPARE	63,509.99	63,509.99	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 195	TERMINADO
J.N. LA LOMITA							
HUATABAMPO LOMA EL ETCHOROPO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
NIÑOS HEROES							
HUATABAMPO LOMA EL ETCHOROPO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE LETRINA HIDRAULICA Y BEBEDERO J.N.I. LAS MILPITAS, HUATABAMPO							
HUATABAMPO MILPAS, LAS	113,198.13	113,198.13	0.00	0.00	ANEXO 2	ALUMNO 40	TERMINADO
LAS MILPITAS							
HUATABAMPO MILPAS, LAS	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA N° 253							
HUATABAMPO MILPAS, LAS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. EL PATITO							
HUATABAMPO MORONCARIT	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA N° 187							
HUATABAMPO PARRAS, LAS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
REP. SERV. SANITARIOS Y CONST. BEBEDERO E.P. JOSE MA. MORELOS, HUATABAMPO							
HUATABAMPO POZO DULCE	31,559.03	31,559.03	0.00	0.00	ANEXO 2	ALUMNO 187	TERMINADO
TURI-TAA							
HUATABAMPO POZO DULCE	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. LA VEREDITA							
HUATABAMPO PUEBLO VIEJO	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
NICOLAS BRAVO HUATABAMPO PUEBLO VIEJO	25,000.00	8,469.15	16,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. UME USIM HUATABAMPO REFORMA, LA	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CONST. LETRINA HIDRAULICA Y BEBEDERO, J.N. AQUILES SEREDAN, SAHUARAL, HUATABAMPO HUATABAMPO SAHUARAL DE OTERO	228,824.50	228,824.50	0.00	0.00	ANEXO 2	ALUMNO 30	TERMINADO
J.N. AQUILES SERDAN HUATABAMPO SAHUARAL DE OTERO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
LIC. BENITO JUAREZ HUATABAMPO SAHUARAL DE OTERO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA No. 112 HUATABAMPO SAHUARAL DE OTERO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. NUEVA CREACION HUATABAMPO CONEJOS, LOS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CONSTR. SERV. SANITARIOS E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, HUATABAMPO HUATABAMPO SIREBAMPO	211,395.05	211,395.05	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 100	TERMINADO
J.N. ANTONIO CRUZ HUATABAMPO UNION, LA	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA N° 158 HUATABAMPO YAVARITOS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, ESCUELA PUBLICA ALBERTO GUTIERREZ, HUATABAMPO HUATABAMPO YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS)	418,317.00	418,317.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 200	TERMINADO
J.N. NUEVA CREACION HUATABAMPO YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. CONCEPCION GONZALEZ GALVAN HUATABAMPO YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS)	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. GUSTAVO E. CAMPA HUATABAMPO YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA N° 52 HUATABAMPO YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PLANO ORIENTE HUATABAMPO SAMICARIT	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. MI JAKALITO HUATABAMPO ALVARO OBREGON	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. ILI CHOKKI HUATABAMPO MAYO FUERTE	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. LA SIEMBRITA HUATABAMPO SAN CRISTOBAL (EL ALTO)	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. YOORI HUATABAMPO LUIS ECHEVERRIA ZUNO	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. BATWE HUATABAMPO RIITO, EL	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. U-BISEROU HUATABAMPO MOCHIBAMPO	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
LIC. MIGUEL ALEMAN HUATABAMPO MOCHIBAMPO	40,000.00	8,469.15	31,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA No. 228 HUATABAMPO SAN ANTONIO	30,000.00	8,469.15	21,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
TELESECUNDARIA N° 227							
HUATABAMPO SAN ANTONIO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. LA FLOR							
HUATABAMPO AGIABAMPO DOS	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
FELIPE CARRILLO PUERTO							
HUATABAMPO UNION, LA (CUADRO ONCE)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
REHAB. SERV. SANITARIOS Y BEBEDEROS J.N. AUGUSTO F. FROEBEL, IMURIS							
IMURIS IMURIS	92,008.56	92,008.56	0.00	0.00	REPARACION DE MODULO DE SERVICIO SANITARIO Y BEBEDERO	ALUMNO 47	TERMINADO
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ							
IMURIS IMURIS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. CLUB DE LEONES IMURIS							
IMURIS IMURIS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. AUGUSTO FEDERICO FROEBEL							
IMURIS IMURIS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA N° 34 "LIC. B. JUAREZ GARCI							
IMURIS IMURIS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC							
IMURIS IMURIS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PROFR. RAFAEL JIMENEZ CASTRO							
IMURIS IMURIS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
BENITO JUAREZ							
IMURIS IMURIS	30,000.00	8,469.15	21,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
EDUARDO RAMIREZ SALCIDO							
IMURIS IMURIS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
GRAL. LAZARO CARDENAS							
IMURIS IMURIS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
HEROE DE NACUZARI							
IMURIS ESTACION, LA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
BRAULIO RODRIGUEZ							
IMURIS JANOS, LOS	25,000.00	8,469.15	16,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JUSTO SIERRA							
IMURIS MESA, LA	25,000.00	8,469.15	16,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CARMEN PRECIADO DE VAZQUEZ							
COLORADA, LA COLORADA, LA	25,000.00	8,469.15	16,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
LIC. BENITO JUAREZ GARCIA							
COLORADA, LA TECORIPA	25,000.00	8,469.15	16,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO INVESTIGATIVO Y CENTRO DE COMPUTO, CONALEP MAGDALENA							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	561,991.00	561,991.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 200	TERMINADO
PAULINA CAZARES GARCIA							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. 16 DE SEPTIEMBRE							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. ENRIQUETA DE PARODI							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. PRIMAVERA							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. TERNURA							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SEC. N° 3 "EDUARDO BOJORQUEZ VZLA."							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SEC. GRAL. N° 1 "LIC. LUIS DONALDO COLOSIO M."							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
EMILIANO ZAPATA							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
LEANDRO VALLE							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
GUADALUPE FERNANDEZ DE COLOSIO							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. SONOTL							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ALVARO OBREGON							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ALVARO OBREGON 2							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JUAN FENOCHIO							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SANTIAGO S. IGLESIAS							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDAIRA 154							
MAGDALENA CEBOLLA, LA	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N MISIONERO KINO MAGDALENA SAN ISIDRO	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS MAGDALENA SAN ISIDRO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
MARGARITA ARVALLO MAGDALENA TASICURI, EL	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA N° 40 MAZATAN MAZATAN	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TERMINACION EDIFICIO DE AULAS, CUBICULOS EN UNIVERSIDAD DE LA SIERRA, MOCTEZUMA MOCTEZUMA MOCTEZUMA	45,209.42	45,209.42	0.00	0.00	AULA-ANEXO 6-4	ALUMNO 400	TERMINADO
J.N. AUGUSTO FEDERICO FROEBEL MOCTEZUMA MOCTEZUMA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA N° 18 "7 DE NOVIEMBRE" MOCTEZUMA MOCTEZUMA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
BENITO JUAREZ MOCTEZUMA MOCTEZUMA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
REHAB. ALIMENTACION HIDRAULICA E IMP.DE TECHOS J.N. BELISARIO DGUEZ.,NACOZARI NACOZARI DE GARCIA NACOZARI DE GARCIA	57,267.20	57,267.20	0.00	0.00	REHABILITACCION DE CISTERNA, ESTRUCTURA Y TINACO (1100 LTS. I E IMPERMEABILIZACION DE MULTIPANEL	ALUMNO 116	TERMINADO
ADECUACION DE 5 AULAS, CONALEP, NACOZARI NACOZARI DE GARCIA NACOZARI DE GARCIA	100,563.95	100,563.95	0.00	0.00	AULA 5	ALUMNO 120	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO INVESTIGATIVO Y CENTRO DE COMPUTO, CONALEP NACOZARI NACOZARI DE GARCIA NACOZARI DE GARCIA	552,991.00	552,991.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 120	TERMINADO
HEROE DE NACOZARI FORD 129 NO. 2 NACOZARI DE GARCIA NACOZARI DE GARCIA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. RENACIMIENTO NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
LIC. BENITO JUAREZ NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
HEROE DE NACUZARI, FORD 129-1 NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. HEROE JESUS GARCIA NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CONST.SUBESTACION Y SIST. ELECT. P/10 AULAS E.P. BENITO JUAREZ, NAVOJOA NAVOJOA NAVOJOA	113,466.16	113,466.16	0.00	0.00	AULA 10	ALUMNO 360	TERMINADO
REP. SERV. SANITARIOS, E.P. RAMON OQUITOA MONTENEGRO, NAVOJOA NAVOJOA NAVOJOA	79,734.63	79,734.63	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 350	TERMINADO
EB100.- IMPERMEABILIZACION DE TECHOS J.N. ANGEL DEL CAMPO, NAVOJOA NAVOJOA NAVOJOA	84,104.22	84,104.22	0.00	0.00	AULA 6	ALUMNO 123	TERMINADO
EB103.- REPARACIONES GENERALES E.P. RAFAELA RODRIGUEZ, NAVOJOA NAVOJOA NAVOJOA	420,906.52	420,906.52	0.00	0.00	AULA 13	ALUMNO 198	TERMINADO
REPARACION SERV. SANITARIOS E.P. BENITO JUAREZ, NAVOJOA NAVOJOA NAVOJOA	256,542.65	256,542.65	0.00	0.00	ANEXO 2	ALUMNO 163	TERMINADO
CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA CUBICULOS, CESUES NAVOJOA NAVOJOA NAVOJOA	3,489,318.00	3,489,318.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 1000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE LABORATORIOS, CESUES NAVOJOA NAVOJOA NAVOJOA	3,671,231.00	3,671,231.00	0.00	0.00	LABORATORIO 5	ALUMNO 1000	POR CONCLUIRSE
ADQUISICION DE LAB. MULTIMEDIA MULTIFUNCIONAL CON APLICACION DE IDIOMAS CBTIS 64, NAVOJOA NAVOJOA NAVOJOA	487,500.00	487,500.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 200	TERMINADO
ADQUISICION DE LAB. MULTIMEDIA, MULTIFUNCIONAL CON APLICACION DE IDIOMAS, CBTIS, 207, NAVOJOA NAVOJOA NAVOJOA	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 200	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO INVESTIGATIVO Y CENTRO DE COMPUTO, CONALEP NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	749,133.00	749,133.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 400	TERMINADO
REP. DE SERV. SANIT. Y SIST. ELECTRICO, SECUNDARIA GRAL. BASSEL IBARRA VILLEGAS, NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	1,747,356.00	1,747,356.00	0.00	0.00	AULA-ANEXO 13-2	ALUMNO 200	TERMINADO
REPARACION DE SERV. SANITARIOS Y CONST. DE BEBEDERO, SEC. PROFR. OTHON ALMADA, NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	299,985.00	299,985.00	0.00	0.00	ANEXO 2	ALUMNO 320	TERMINADO
HEROES DE MEXICO							
NAVOJOA NAVOJOA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. ANDRES GARCIA GAXIOLA							
NAVOJOA NAVOJOA	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
HERMANOS FLORES MAGON							
NAVOJOA NAVOJOA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. SALVADOR DALI							
NAVOJOA NAVOJOA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. OSCAR WILDE							
NAVOJOA NAVOJOA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. ALFRED NOBEL							
NAVOJOA NAVOJOA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CAME N° 4 "GABRIELA BRIMMER"							
NAVOJOA NAVOJOA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
MEXICO							
NAVOJOA NAVOJOA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CLUB CAMARA JUNIOR							
NAVOJOA NAVOJOA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA							
NAVOJOA NAVOJOA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. GPE. LOPEZ FELIX							
NAVOJOA NAVOJOA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. LAURO AGUIRRE							
NAVOJOA NAVOJOA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SEC. TECNICA No. 5							
NAVOJOA NAVOJOA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. JORGE ISAACS							
NAVOJOA NAVOJOA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SEC. TEC. N° 55 "PROFR. BASSELL IBARRA VILLEGA							
NAVOJOA NAVOJOA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SEC. GRAL. N° 1 "IGNACIO JOSE ALLENDE"							
NAVOJOA NAVOJOA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA N° 36							
NAVOJOA NAVOJOA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
FRANCISCO VILLA CLUB DE LEONES N° 5							
NAVOJOA NAVOJOA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA N° 103							
NAVOJOA NAVOJOA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
MARIANO ESCOBEDO							
NAVOJOA NAVOJOA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
BELISARIO DOMINGUEZ							
NAVOJOA NAVOJOA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. FCO. GONZALEZ BOCANEGRA							
NAVOJOA NAVOJOA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. HERIBERTO LARA CORONA							
NAVOJOA NAVOJOA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. ROSARIO CASTELLANOS							
NAVOJOA NAVOJOA	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SEC. TECNICA NO. 67							
NAVOJOA NAVOJOA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. ITOM ANIAA							
NAVOJOA NAVOJOA	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. VICENTE SUAREZ							
NAVOJOA BAHUISES, LOS	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. BENEMERITO DE LAS AMERICAS							
NAVOJOA BENITO JUAREZ	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA N° 304							
NAVOJOA BENITO JUAREZ	30,000.00	8,469.15	21,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
LAZARO CARDENAS DEL RIO							
NAVOJOA BEMELABAMPO	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
REPARACION DE TECHOS, E.P. ALFONSO CRUZ DELGADO, BUIYACUSI, NAVOJOA							
NAVOJOA BUIYACUSI	298,208.39	298,208.39	0.00	0.00	AULA 3	ALUMNO 83	TERMINADO
ALFONSO CRUZ DELGADO							
NAVOJOA BUIYACUSI	25,000.00	8,469.15	16,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. U-PARI-SEERO							
NAVOJOA BUIYACUSI	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
GRAL. LAZARO CARDENAS NAVOJOA BUIYACUSI	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. CAPOSEHUA NAVOJOA CAPOHUIZA	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. EL ROSAL NAVOJOA COMISARIA ROSALES	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
GRAL. LAZARO CARDENAS NAVOJOA CUCAJAQUI	30,000.00	8,469.15	21,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. LA RANITA NAVOJOA CUCAJAQUI	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. LUCECITA NAVOJOA EJIDO GUADALUPE DE JUAREZ	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
18 DE MARZO NAVOJOA CHIHUAHUITA	25,000.00	8,469.15	16,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. MONTESSORI NAVOJOA CHIHUAHUITA	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. EL CHINITO NAVOJOA CHINOTAHUECA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
DANIEL DELGADILLO NAVOJOA CHINOTAHUECA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
REPARACION DE TECHO EN AULAS, J.N. I. ROSARIO CASTELLANOS, CHIVUCU, NAVOJOA NAVOJOA CHIVUCU	23,599.08	23,599.08	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 20	TERMINADO
J.N. LA CHOYITA NAVOJOA CHOACALLE	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
MIGUEL HIDALGO NAVOJOA ETCHOHUAQUILLA	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ESCUADRON 201 NAVOJOA GUADALUPE GUAYPARIN	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. LA ESTRELLITA NAVOJOA FUNDICION	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA NAVOJOA HUASAGUARI	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. EL QUELITE NAVOJOA HUEBAMPO	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SOR JUANA INES DE LA CRUZ NAVOJOA HUEBAMPO	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. LOS ARROYITOS NAVOJOA JIJIRI	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. ALBORADA NAVOJOA JOPO, EL	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
HEROES DE SAHUARIPA NAVOJOA JOPO, EL	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. U-ILI-BOO NAVOJOA JOPOPACO -MASIACA-	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. JUAN ESCUTIA NAVOJOA JOSTAHUECA	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. ARCOIRIS NAVOJOA PUEBLO NUEVO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. EL PUEBLITO NAVOJOA PUEBLO NUEVO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. LA COMARCA NAVOJOA RANCHO CAMARGO	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ESTADO DE PUEBLA NAVOJOA RANCHO CAMARGO	25,000.00	8,469.15	16,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. LA LOMITA NAVOJOA LOMA DEL REFUGIO	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
VICENTE GUERRERO NAVOJOA LOMA DEL REFUGIO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, SEC. TECNICA NO.61, NAVOJOA NAVOJOA MASIACA	141,973.00	141,973.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 117	TERMINADO
J.N. LA PECHITA NAVOJOA MEZQUITAL DE BUIYACUSI	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. MI FAMILIA NAVOJOA SAPOCHOPO	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JUAN DE LA BARRERA NAVOJOA LAGUNA DE TESIA, LA	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ROSITA C. DE AGUILERA NAVOJOA MUSUABAMPO	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. LA ESPINITA NAVOJOA NACHUQUIS (SAN ANTONIO NACHUQUIS)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA N° 37 NAVOJOA NACHUQUIS (SAN ANTONIO NACHUQUIS)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. EL GORRIONCITO							
NAVOJOA SAPOMORA	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
VICENTE GUERRERO							
NAVOJOA SAPOMORA	30,000.00	8,469.15	21,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
FILOMENO MATA							
NAVOJOA PERA, LA	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. VASCO DE QUIROGA							
NAVOJOA TETANCHOPO	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA							
NAVOJOA TETANCHOPO	40,000.00	8,469.15	31,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. EL RANCHITO							
NAVOJOA RANCHO DEL PADRE	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. EL RANCHITO							
NAVOJOA RECODO, EL	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO							
NAVOJOA RECODO, EL	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. U-ILI-CARI-TOSALI							
NAVOJOA SAN JOSE MASIACA	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 109							
NAVOJOA SIBACOBÉ	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
NETZAHUALCOYOTL							
NAVOJOA SIBACOBÉ	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
REPARACION GENERAL, TELESECUNDARIA # 156, SIVIRAL, NAVOJOA							
NAVOJOA SIVIRAL	334,249.57	334,249.57	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 87	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
TELESECUNDARIA N° 156							
NAVOJOA SIVIRAL	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. MARIPOSITA NAVOJOA SIVIRAL	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
U MATA CHIN NAVOJOA TEACHIVE	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ALFREDO DEL MAZO NAVOJOA TESIA	30,000.00	8,469.15	21,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
AMERICA NAVOJOA TETAPACHE	25,000.00	8,469.15	16,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SEC. TECNICA No. 51 NAVOJOA TIERRA BLANCA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. BLANQUITA NAVOJOA TIERRA BLANCA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
FRANCISCO I. MADERO NAVOJOA TIERRA BLANCA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. U-ME-WUAYIM NAVOJOA TRES HERMANOS	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
IGNACIO JOSE ALLENDE NAVOJOA ZAPOTE, EL (EL CHAPOTE)	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 305 NAVOJOA LICENCIADO LUIS ECHEVERRIA	30,000.00	8,469.15	21,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. PLANETA NAVOJOA LICENCIADO LUIS ECHEVERRIA	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. LA PRIMAVERA NAVOJOA 21 DE MARZO	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. ESPEJITO NAVOJOA GUADALUPE VICTORIA	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. SALVADOR DIAZ MIRON NAVOJOA BACABACHI	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. U-MAASO NAVOJOA AGIABAMPO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PROFR. SALVADOR RUIZ MEJIA NAVOJOA PUNTA DE LA LAGUNA	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SEC. TECNICA No. 54 NAVOJOA CHIRAJOBAMPO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. INTERNACIONAL NAVOJOA CHIRAJOBAMPO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. NUESTRO MUNDO NAVOJOA BATAYAQUI (ZONA URBANA)	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
MANUEL AVILA CAMACHO NAVOJOA KUTANTAKA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
REPARACION DE 2 AULAS, DIREC. Y SERV. SANIT. E.P. JUSTO SIERRA, EL DATIL, NAVOJOA NAVOJOA DATIL, EL	260,798.49	260,798.49	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 80	TERMINADO
J.N. LUIS D. COLOSIO MURRIETA NAVOJOA DATIL, EL	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. EL MEZQUITE NAVOJOA SANEAL, EL	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
NIÑOS HEROES							
NAVOJOA SANEAL, EL	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. LOS CONEJITOS							
NAVOJOA BUAYUMS, LOS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SUSTITUCION TECHOS EN 2 AULAS Y DIREC. E.P. BENITO JUAREZ, SINAHUZA, NAVOJOA							
NAVOJOA SINAHUISA	61,251.90	61,251.90	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 80	TERMINADO
J.N. LA TUNITA							
NAVOJOA SINAHUISA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JUSTO SIERRA							
NAVOJOA BARRIO CANTUA	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
APOSTOL DEL AGRARISMO							
NAVOJOA PUEBLO MAYO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
EB101.- REPARACIONES GENERALES J.N. ANTONIO CASO, PUEBLO BELLO, NAVOJOA							
NAVOJOA VARIAS	267,624.42	267,624.42	0.00	0.00	AULA 3	ALUMNO 56	TERMINADO
REHAB. SERVICIOS SANITARIOS J.N. FRONTERA, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	32,303.93	32,303.93	0.00	0.00	ANEXO 2	ALUMNO 120	TERMINADO
REHABILITACION E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	13,066.34	13,066.34	0.00	0.00	AULA 14	ALUMNO 470	TERMINADO
CONSTR. MURO CONTENCIÓN, CERCO PERM. E.P. MIGUEL HIDALGO, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	136,832.98	136,832.98	0.00	0.00	AULA 15	ALUMNO 560	TERMINADO
CONST. AULA, CERCO Y REP. ALBERQUE EN C.A.M. NO. 1 JESUS MTZ. O., NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	188,852.51	188,852.51	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	TERMINADO
ACTUALIZACION DE INST. ELECT. E IMPERM. TECHOS ESC.SEC. 2, PROF. LUIS BASURTO G., NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	363,652.45	363,652.45	0.00	0.00	AULA 19	ALUMNO 1450	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 9 AULAS, BIBLIOTECA, 2 BEBEDEROS Y SERV. SANIT., COBACH NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	499,068.19	499,068.19	0.00	0.00	AULA 9	ALUMNO 500	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
REPARACION GENERAL E.P. ENRIQUE QUIJADA, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	169,988.06	169,988.06	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 193	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN CONALEP, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	752,477.98	752,477.98	0.00	0.00	AULA 3	ALUMNO 120	TERMINADO
EQUIPAMIENTO COBACH, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	44,505.00	44,505.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 500	TERMINADO
REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO E.P. MA. ANTONIETA GASTELUM, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	258,781.04	258,781.04	0.00	0.00	AULA 12	ALUMNO 850	TERMINADO
ADQUISICION DE LAB. MULTIMEDIA, MULTIFUNCIONAL CON APLICACION DE IDIOMAS, CETIS 128, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 200	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO INVESTIGATIVO Y CENTRO DE COMPUTO, CONALEP NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	794,133.00	794,133.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 120	TERMINADO
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE RECTORIA, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	10,154,711.00	10,154,711.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 1000	POR CONCLUIRSE
REHAB. SISTEMA ELECTRICO E IMPERMEAB. DE TECHUMBRE E.P. GRAL. LAMBERTO HERNANDEZ, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	743,512.73	743,512.73	0.00	0.00	AULA 15	ALUMNO 520	TERMINADO
J.N. ALAMOS							
NOGALES HEROICA NOGALES	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA							
NOGALES HEROICA NOGALES	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. TIZOC							
NOGALES HEROICA NOGALES	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. NUEVA CREACION							
NOGALES HEROICA NOGALES	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
RODOLFO SIORDIA MONTAÑO N° 2							
NOGALES HEROICA NOGALES	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
 Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. ROSA ZAMORANO DE SIORDIA NOGALES HEROICA NOGALES	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. CLUB ACTIVO 20-30 NOGALES HEROICA NOGALES	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
GUSTAVO LAMBERTO MANRIQUEZ RAMOS NOGALES HEROICA NOGALES	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. AMISTAD NOGALES HEROICA NOGALES	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
NUEVA CREACION NOGALES HEROICA NOGALES	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
NIÑOS HEROES NOGALES HEROICA NOGALES	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. IM JIABSI USI NOGALES HEROICA NOGALES	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. 12 DE OCTUBRE NOGALES HEROICA NOGALES	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SONORA NOGALES HEROICA NOGALES	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. FRONTERA NOGALES HEROICA NOGALES	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ARMIDA DE LA VARA Y ROBLES NOGALES HEROICA NOGALES	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. SENDEROS NOGALES HEROICA NOGALES	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. ALEJANDRO SILVA HURTADO NOGALES HEROICA NOGALES	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JUVENTINO ROSAS NOGALES HEROICA NOGALES	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. NUEVA CREACION SAN CARLOS 2 NOGALES HEROICA NOGALES	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JUAN ESCUTIA NOGALES HEROICA NOGALES	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. 5 DE MAYO NOGALES HEROICA NOGALES	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
MARIA ANTONIETA G. RIVERA (NUEVA CREACION) NOGALES HEROICA NOGALES	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
FRANCISCO Y JOSE CURIEL RAMOS NOGALES HEROICA NOGALES	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. NICOLAS BRAVO NOGALES HEROICA NOGALES	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JUSTO SIERRA NOGALES HEROICA NOGALES	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
DELIA LEY DE XEBILLE NOGALES HEROICA NOGALES	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SEC. GRAL. N° 3 NOGALES HEROICA NOGALES	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SEC. GRAL. N° 1 "PLUTARCO ELIAS CALLES" NOGALES HEROICA NOGALES	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
RODOLFO SIORDIA MONTAÑO N° 1 NOGALES HEROICA NOGALES	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
HEROE DE NACOZARI NOGALES HEROICA NOGALES	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. TOSALICARIT NOGALES HEROICA NOGALES	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ENRIQUE QUIJADA NOGALES HEROICA NOGALES	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JOSE DE JESUS FLORES VALVERDE NOGALES HEROICA NOGALES	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
BELISARIO DOMINGUEZ NOGALES HEROICA NOGALES	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
AMADO NERVO NOGALES HEROICA NOGALES	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
23 DE MARZO NOGALES HEROICA NOGALES	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
MIGUEL HIDALGO NOGALES HEROICA NOGALES	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. NUEVO AMANECER NOGALES HEROICA NOGALES	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CAM N° 1 NOGALES HEROICA NOGALES	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SEC. GRAL. N° 2 "PROFR. LUIS BASURTO G." NOGALES HEROICA NOGALES	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. DARIO RAMIREZ NOGALES HEROICA NOGALES	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CAM N° 43 NOGALES HEROICA NOGALES	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
VICENTA OCARANZA NOGALES HEROICA NOGALES	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. PROFR. LUIS BASURTO GUZMAN NOGALES HEROICA NOGALES	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. NUEVA CREACION NOGALES HEROICA NOGALES	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
FRANCISCO PERALTA GALVEZ NOGALES HEROICA NOGALES	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. NICOLAS BRAVO NOGALES HEROICA NOGALES	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ABELARDO L. RODRIGUEZ NOGALES CIBUTA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 62 OPODEPE QUEROBABI	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
EUSEBIO FRANCISCO KINO OPODEPE QUEROBABI	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA N° 11 PITIQUITO PITIQUITO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA N° 58 PITIQUITO PUERTO LIBERTAD	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
JUAN GUTIERREZ NEYOI PITIQUITO PUERTO LIBERTAD	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JOSE VASCONCELOS PITIQUITO PUERTO LIBERTAD	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO COBACH, PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	162,723.00	162,723.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 240	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DE LAB. INDUSTRIAL Y GESTION DE LA PRODUCCION, INSTITUTO TEC. DE PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	916,593.01	916,593.01	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 1200	TERMINADO
REPARACION GENERAL, CAM LA MONTAÑA, PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	556,352.00	556,352.00	0.00	0.00	AULA 10	ALUMNO 100	TERMINADO
CAM LA MONTAÑA PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SEC. TEC. No. 20 PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
BENITO JUÁREZ QUIRIEGO QUIRIEGO	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA # 3 QUIRIEGO QUIRIEGO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. EL COCHINITO QUIRIEGO CABORA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
LAZARO CARDENAS DEL RIO QUIRIEGO GOJIAQUIA	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ALBERGUE TRIBU GUARIJIO No. II QUIRIEGO BAJIOS, LOS	25,000.00	8,469.15	16,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. NUEVA CREACION							
ROSARIO ROSARIO (TESOPACO)	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PROFR. RANDOLFO LAVANDERA							
ROSARIO ROSARIO (TESOPACO)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
LORETO ENCINAS DE AVILES							
ROSARIO ROSARIO (TESOPACO)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
HERMENEGILDO GALEANA							
ROSARIO CEDROS	25,000.00	8,469.15	16,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 240							
ROSARIO CUBA	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
5 DE MAYO							
ROSARIO CUBA	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ							
ROSARIO ESTRELLA, LA	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
GRAL. ABELARDO L. RODRIGUEZ							
ROSARIO NURI	25,000.00	8,469.15	16,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 95							
ROSARIO NURI	30,000.00	8,469.15	21,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
GUADALUPE VICTORIA							
ROSARIO PAREDONES	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ESCUADRON N° 201							
SAHUARIPA SAHUARIPA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 308							
SAHUARIPA SAHUARIPA	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
REPARACION GENERAL E.P. 21 DE AGOSTO DE 1944, MESITA DEL CUAJARI, SAHUARIPA							
SAHUARIPA MESITA DEL GUAJARI (LA MESITA)	94,946.54	94,946.54	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 20	TERMINADO
JESUS GARCIA SAHUARIPA MULATOS	25,000.00	8,469.15	16,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
MIGUEL HIDALGO SAHUARIPA SEHUADEHUACHI	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
EMILIANO ZAPATA SAHUARIPA NATORA	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CONSTR. LETRINA HIDRAULICA, BEBEDERO TELESECUNDARIA 308 EN MESA RICA, SAHUARIPA							
SAHUARIPA VARIAS	113,963.61	113,963.61	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 20	TERMINADO
REPARACION GRAL. SISTEMA ELECTRICO E.P. VENUSTIANO CARRANZA, S.I.R.M.							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	57,140.14	57,140.14	0.00	0.00	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 153	TERMINADO
23 DE OCTUBRE SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
19 DE NOVIEMBRE SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA N° 31 SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SEC. ESTATAL N° 32 "PROFR. PEDRO M. AGUILAR" SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. NUEVA CREACION MARCO ANTONIO LLANO ZARAGO SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 9 SAN IGNACIO RIO MUERTO BAHIA DE LOBOS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. EL LOBITO							
SAN IGNACIO RIO MUERTO BAHIA DE LOBOS	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. MARTIRES DE SAN IGNACIO RIO MUERTO							
SAN IGNACIO RIO MUERTO CAMPO AGRICOLA EJIDO CHUMAMPACO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
EMILIANO ZAPATA							
SAN IGNACIO RIO MUERTO CASTILLO, EL	25,000.00	8,469.15	16,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. LA ESCUELITA							
SAN IGNACIO RIO MUERTO CASTILLO, EL	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
RAFAEL RAMIREZ							
SAN IGNACIO RIO MUERTO COLONIA MILITAR	40,000.00	8,469.15	31,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
VENUSTIANO CARRANZA							
SAN IGNACIO RIO MUERTO COLONIA MILITAR	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JACINTO LOPEZ MORENO							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN FRANCISCO	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
MAXIMILIANO R. LOPEZ							
SAN IGNACIO RIO MUERTO DEMOCRACIA, LA	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 122							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SINGAPUR	30,000.00	8,469.15	21,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JOSE MA. MORELOS Y PAVON							
SAN IGNACIO RIO MUERTO TETABIATE	25,000.00	8,469.15	16,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. JOSE MARIA TETABIATE							
SAN IGNACIO RIO MUERTO TETABIATE	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
EB104.- REPARACION DE TECHO EN AULA Y BEBEDERO TELESECUNDARIA #122, S.I.R.M.							
SAN IGNACIO RIO MUERTO VARIAS	153,594.39	153,594.39	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 19	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE 3 AULAS, COBACH SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	207,605.49	207,605.49	0.00	0.00	AULA 3	ALUMNO 120	TERMINADO
REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO SEC. GRAL. NO.3, S.L.R.C.							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	1,215,217.46	1,215,217.46	0.00	0.00	AULA-TALLER 18-7	ALUMNO 1300	TERMINADO
EQUIPAMIENTO COBACH, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	136,579.00	136,579.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 120	TERMINADO
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO, SEC. TECNICA NO.69, SAN LUIS R.C.							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	314,705.12	314,705.12	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 1180	TERMINADO
ADQUISICION DE LAB. MULTIMEDIA MULTIFUNCIONAL CON APLICACION DE IDIOMAS, CBTIS 33, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 700	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO INVESTIGATIVO Y CENTRO DE COMPUTO, CONALEP S.L.R.C.							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	803,133.00	803,133.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 200	TERMINADO
CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR JARDIN DE NIÑOS 21 DE ABRIL, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	20,841.00	20,841.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 120	TERMINADO
REPARACION GENERAL, ESCUELA PUBLICA CLUB DE LEONES NO. 1, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	683,602.00	683,602.00	0.00	0.00	AULA 6	ALUMNO 350	TERMINADO
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, SEC. CARLOS G. CALLES, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	25,664.00	25,664.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 120	TERMINADO
C.A.M. N° 42							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. BAJA CALIFORNIA							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. ALBORADA							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA No. 4							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
FRANCISCO SARABIA SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. ENRIQUE C. REBSAMEN SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. CLUB DE LEONES II SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
C.A.M. N° 10 SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. ALBITA ZARAGOZA DE OCAÑA SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
FELIX SORIA SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ESTHER QUIJADA DOMINGUEZ SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JOSE MA. MORELOS Y PAVON SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SEC. EST. N° 30 SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ESC. SECUNDARIA GENERAL No. 3 SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. CUCAPAH SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. CLUB ROTARIO SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
 Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. 1° DE MAYO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. EL PARAISO DEL SABER							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
FRANCISCO ENRIQUEZ AMAYA							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA No. 69							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
GABINO BARREDA							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SEC. GRAL. No. 2 "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIET							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SEC. GRAL. No. 1 "CAPITAN CARLOS G. CALLES"							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. JUANA DE ARCO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. 21 DE ABRIL							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JESUS GARCÍA							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PEDRO BRAU DANIEL							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	25,000.00	8,469.15	16,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
HERIBERTO R. SILVA NO. 2							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
JOSE MA. MORELOS							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	25,000.00	8,469.15	16,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
UNIFICACION							
SAN LUIS RIO COLORADO BOLSA, LA	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA N° 190							
SAN LUIS RIO COLORADO GOLFO DE SANTA CLARA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. PRIMERO DE JUNIO							
SAN LUIS RIO COLORADO GOLFO DE SANTA CLARA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA							
SAN LUIS RIO COLORADO GOLFO DE SANTA CLARA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. ANTONIO LORENZO LAVOISIER							
SAN LUIS RIO COLORADO INGENIERO LUIS B. SANCHEZ	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 38 Z							
SAN LUIS RIO COLORADO INGENIERO LUIS B. SANCHEZ	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, SEC. TECNICA NO.14, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO LUIS B SANCHEZ	343,199.00	343,199.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 180	TERMINADO
BENITO JUÁREZ							
SAN LUIS RIO COLORADO MONUMENTOS	25,000.00	8,469.15	16,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
LEON GARCIA							
SAN LUIS RIO COLORADO POZOS DE ARVIZU (LA RESERVA)	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CONSTRUCCION AULA J.N. NUEVA CREACION, S.L.R.C.							
SAN LUIS RIO COLORADO MESA RICA	14,061.57	14,061.57	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 80	POR CONCLUIRSE
FRANCISCO CELAYA VINDIOLA							
SAN LUIS RIO COLORADO EJIDO MICHOACAN (RIITO SONORA)	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
GUADALUPE VICTORIA SAN LUIS RIO COLORADO FRONTERIZO, EL	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
EUSEBIO FRANCISCO KINO SAN LUIS RIO COLORADO LUIS ENCINAS JOHNSON	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ SAN LUIS RIO COLORADO EJIDO SAN LUIS	25,000.00	8,469.15	16,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
MA. DEL CARMEN CISNEROS RIZO SAN LUIS RIO COLORADO JUAREZ LEYES DE REFORMA	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA N° 12 SAN LUIS RIO COLORADO ISLITA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA No. 42 SAN LUIS RIO COLORADO NUEVO MICHOACAN	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CONST. 2 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, CERCO, P. CIVICA Y BEB., J.N DE N/C, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SAN MIGUEL DE HORCASITAS SAN MIGUEL DE HORCASITAS	480,001.56	480,001.56	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 64	TERMINADO
LIBERTADOR DE LAS AMERICAS SAN MIGUEL DE HORCASITAS SAN MIGUEL DE HORCASITAS	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
BENEMERITO DE LAS AMERICAS SAN MIGUEL DE HORCASITAS SAN MIGUEL DE HORCASITAS	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. ALEXANDER FLEMING SAN MIGUEL DE HORCASITAS PESQUEIRA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA N° 235 SAN MIGUEL DE HORCASITAS PUEBLO NUEVO	30,000.00	8,469.15	21,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CONSTRUCCION SERV. SANIT. Y REP. SIST. ELECT. E.P. FCO. GONZALEZ BOCA NEGRA, STA. ANA SANTA ANA SANTA ANA	6,636.87	6,636.87	0.00	0.00	AULA 6	ALUMNO 172	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. REAL DE MINAS							
SANTA ANA SANTA ANA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
FCO. GONZALEZ BOCANEGRA							
SANTA ANA SANTA ANA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SEC. GRAL. N° "PROFR. ALFONSO MARIN RETIFF"							
SANTA ANA SANTA ANA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 57							
SANTA ANA ESTACION LLANO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
IGNACIO ZARAGOZA							
SANTA CRUZ SANTA CRUZ	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
MIGUEL HIDALGO							
SANTA CRUZ MIGUEL HIDALGO (SAN LAZARO)	40,000.00	8,469.15	31,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 50							
SOYOPA SOYOPA	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA N° 52							
SUAQUI GRANDE SUAQUI GRANDE	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
BENITO JUAREZ							
SUAQUI GRANDE SUAQUI GRANDE	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA No. 333							
TEPACHE TEPACHE	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
BENITO JUAREZ							
TRINCHERAS OCUCA, EL	25,000.00	8,469.15	16,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. BAVUKIBARI							
TUBUTAMA SANGRE, LA. (LA SANGRE NUEVA)	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
REP. TECHOS Y SISTEMA ELECT. SEC. NO.5 GRAL. MIGUEL PIÑA, URES							
URES URES	25,831.85	25,831.85	0.00	0.00	REPARACION DE TECHOS Y SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 205	TERMINADO
REPARACION DE 2 SERV. SANITARIOS SECUNDARIA GRAL. MIGUEL PIÑA, URES							
URES URES	39,240.85	39,240.85	0.00	0.00	ANEXO 2	ALUMNO 210	TERMINADO
ADQUISICION DE LAB. MULTIMEDIA, MULTIFUNCIONAL CON APLICACION DE IDIOMAS, CBTA 161, URES							
URES URES	524,194.00	524,194.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 435	TERMINADO
J.N. CONSUELO ALICIA GANDARA							
URES PUEBLO DE ALAMOS	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
REHAB. SISTEMA ELECTRICO E.P. FRANCISCO I. MADERO, EL SAUZ, URES							
URES SAUZ, EL	77,976.09	77,976.09	0.00	0.00	AULA 4	ALUMNO 80	TERMINADO
REHAB. SISTEMA ELECTRICO ESC. SEC. BARAQUIEL DE FIMBRES, VILLA HIDALGO							
VILLA HIDALGO VILLA HIDALGO	28,984.19	28,984.19	0.00	0.00	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y ADECUACION DEL TALLER DE COMPUTO	ALUMNO 256	TERMINADO
J.N. VICENTE SUAREZ							
VILLA HIDALGO VILLA HIDALGO	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
LEONA VICARIO							
YECORA YECORA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
IGNACIO ZARAGOZA							
YECORA YECORA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 311							
YECORA QUEMA, LA	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA N° 200							
YECORA MAYCOBA	50,000.00	8,469.15	41,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 177							
YECORA SAN NICOLAS	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
JOSE MA. MORELOS Y PAVON							
YECORA SAN NICOLAS	15,000.00	8,469.15	6,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 93							
YECORA SANTA ROSA	20,000.00	8,469.15	11,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA, ESCUELA PUBLICA EMILIANO ZAPATA, YECORA							
YECORA TEPOCA	41,362.00	41,362.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 75	TERMINADO
EMILIANO ZAPATA							
YECORA TEPOCA	25,000.00	8,469.15	16,530.85	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO P/AULAS MEDIOS EDUC. BASICA (IND. 2'246,528.00)							
VARIOS VARIAS	8,291,641.42	8,291,641.42	0.00	0.00	AULA 450	ALUMNO 79700	EN PROCESO
MOBILIARIO Y EQUIPO EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA EN EL ESTADO							
VARIOS VARIAS	7,096,820.15	7,096,820.15	0.00	0.00	ADQUISICION DE MOVILIARIO Y EQUIPO PARA REEQUIPAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE NUEVOS ESPACIOS EDUCATIVO	ALUMNO 10000	TERMINADO
PROGRAMA DE DOTACION DE TRANSPORTE ESCOLAR, VARIOS MUNICIPIOS							
VARIOS VARIAS	4,049,314.77	4,049,314.77	0.00	0.00	ENTREGA DE TRASPORTE ESCOLAR A LOS MUNICIPIO SELECCIONADOS VILLA COMODATO	ALUMNO 20400	POR CONCLUIRSE
CONSTR. Y EQUIPAMIENTO DE VARIOS PLANTELES DE NIVEL SUPERIOR EN EL EDO.							
VARIOS VARIAS	7,874,899.00	7,874,899.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PROGRAMA 500	TERMINADO
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD DEL ESTADO DE SONORA CICLO ESCOLAR 2005-2006							
VARIOS VARIAS	1.85	1.85	0.00	0.00	REPARACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	ALUMNO 185000	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EDUCACION ESPECIAL, VARIOS							
VARIOS VARIAS	3,569,341.25	3,569,341.25	0.00	0.00	ESCUELA 88	ALUMNO 1000	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	187,398,078.30	152,985,697.45	34,412,380.85	0.00		1,256	Proyectos
SUBTOTAL 2005	187,398,078.30	152,985,697.45	34,412,380.85	0.00		1,256	Proyectos

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE BEBEDEROS, PISOS Y RAMPAS EN CAME 9, ACONCHI							
ACONCHI ACONCHI	98,735.00	98,735.00	0.00	0.00	ANEXO 2	ALUMNO 149	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. MARIA EVA OLIVARRIA TANORI, AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	312,129.00	312,129.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. NUEVA VIDA, AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	357,033.00	357,033.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. NUEVOS HORIZONTES, AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	357,033.00	357,033.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. CITLALLI, AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	263,234.00	263,234.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. PLAN DE AGUA PRIETA, AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	312,129.00	312,129.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA, SECUNDARIA GENERAL 1, AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	410,122.00	410,122.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 80	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA, CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 6, AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	360,533.00	360,533.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 30	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO ING.IND. Y LAB. DE COMPUTO, INST. TECNOLOGICO DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 500	TERMINADO
ACONDICIONAMIENTO DE LABORATORIO DE IDIOMAS, CBTIS 81, AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	100,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	LABORATORIO 1	ALUMNO 100	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y DIRECCION, E.P. IGNACIO LEYVA DURAZO, AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	968,469.00	968,469.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 160	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, E.P. FRANCISCO VILLA EN AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	669,162.00	669,162.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 160	TERMINADO
CONST.2 AULAS, SERV.SANIT.,PLAZA CIVICA Y C.PERIMETRAL,J.N. NVA. CREACION BENITO JUAREZ, AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	1,674,051.00	1,674,051.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 64	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. BACHICUY, AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	360,533.00	360,533.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE LABORATORIO DE COMPUTO, INST. TECNOLOGICO DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	LABORATORIO 1	ALUMNO	EN PROCESO
AGUA PRIETA						120	
ADECUACION DE ESPACIO PARA JAFATURA DE SECTOR NO.11 DE EDUCACION PRIMARIA, AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	164,138.00	164,138.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO	EN PROCESO
AGUA PRIETA						32	
SECUNDARIA GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES							
AGUA PRIETA	145,600.29	145,600.29	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS	ALUMNOS	EN PROCESO
AGUA PRIETA					C/10 COMPUTADORAS	1049	
PF356.- REPARACION GENERAL, J.N. MUNDO INFANTIL, AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	42,296.00	42,296.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO	EN PROCESO
AGUA PRIETA						184	
LUIS DONALDO COLOSIO							
AGUA PRIETA	19,957.90	6,627.00	3,330.90	10,000.00	REPARACION (ESCUELA	ESCUELA	EN PROCESO
AGUA PRIETA					DE CALIDAD)	1	
BENITO JUAREZ							
AGUA PRIETA	23,957.90	6,627.00	5,330.90	12,000.00	REPARACION (ESCUELA	ESCUELA	EN PROCESO
AGUA PRIETA					DE CALIDAD)	1	
PLAN DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	27,583.90	6,627.00	7,143.90	13,813.00	REPARACION (ESCUELA	ESCUELA	EN PROCESO
AGUA PRIETA					DE CALIDAD)	1	
SOCORRO MEZA COTA							
AGUA PRIETA	28,767.90	6,627.00	7,735.90	14,405.00	REPARACION (ESCUELA	ESCUELA	EN PROCESO
AGUA PRIETA					DE CALIDAD)	1	
J.N. MARIA EVA OLIVARRIA TANORI							
AGUA PRIETA	31,393.90	6,627.00	9,048.90	15,718.00	REPARACION (ESCUELA	ESCUELA	EN PROCESO
AGUA PRIETA					DE CALIDAD)	1	
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ							
AGUA PRIETA	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA	ESCUELA	EN PROCESO
AGUA PRIETA					DE CALIDAD)	1	
GRAL. IGNACIO ZARAGOZA							
AGUA PRIETA	10,000.00	800.00	4,200.00	5,000.00	REPARACION (ESCUELA	ESCUELA	EN PROCESO
AGUA PRIETA					DE CALIDAD)	1	
CAM N° 6							
AGUA PRIETA	16,000.00	5,000.00	3,000.00	8,000.00	REPARACION (ESCUELA	ESCUELA	EN PROCESO
AGUA PRIETA					DE CALIDAD)	1	
PROFR. MANUEL SANDOMINGO							
AGUA PRIETA	19,957.90	6,627.00	3,330.90	10,000.00	REPARACION (ESCUELA	ESCUELA	EN PROCESO
AGUA PRIETA					DE CALIDAD)	1	
LEONA VICARIO							
AGUA PRIETA	19,957.90	6,627.00	3,330.90	10,000.00	REPARACION (ESCUELA	ESCUELA	EN PROCESO
AGUA PRIETA					DE CALIDAD)	1	

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
SOR JUANA INES DE LA CRUZ							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	19,957.90	6,627.00	3,330.90	10,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ALVARO OBREGON							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	19,957.90	6,627.00	3,330.90	10,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
5 DE MAYO							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	23,957.90	6,627.00	5,330.90	12,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
NIÑOS HEROES							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	29,957.90	6,627.00	8,330.90	15,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ESCUADRON 201							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	29,957.90	6,627.00	8,330.90	15,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. DANTE ALIGHIERE							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	55,457.90	6,627.00	21,080.90	27,750.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA							
AGUA PRIETA RUSBAYO	97,418.91	97,418.91	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 31	EN PROCESO
JOSE VASCONCELOS							
AGUA PRIETA FUNDACION BRAZOS DE AMOR	13,000.00	1,000.00	5,500.00	6,500.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, J.N. ALFONSO ORTIZ TIRADO, ALAMOS							
ALAMOS ALAMOS	637,214.00	637,214.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 64	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDERO Y CERCO PERIMETRAL, CAME NO. 19, ALAMOS							
ALAMOS ALAMOS	1,761,392.00	1,761,392.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 60	TERMINADO
EQUIPAMIENTO P/BIBLIOTECA, SALA AUDIOVISUAL, PARAESCOLARES Y LABORATORIO DE INFORMATICA, COBACH ALAMOS							
ALAMOS ALAMOS	574,048.00	287,024.00	287,024.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	ALUMNO 421	EN PROCESO
LAZARO CARDENAS DEL RIO							
ALAMOS ALAMOS	19,957.90	6,627.00	3,330.90	10,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
REVOLUCION							
ALAMOS ALAMOS	87,957.90	6,627.00	37,330.90	44,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA EN BASIROA, ALAMOS							
ALAMOS BASIROA	516,010.00	516,010.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 35	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
ELECTRIFICACION DE AULA CON EQUIPO FOTOVOLTAICO, E.P. AGUSTIN MELGAR, ALAMOS							
ALAMOS COROHUI	137,646.00	137,646.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
E.P. 5 DE MAYO							
ALAMOS FLORES, LAS	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	CONSTRUCCION DE UN SANITARIO, CISTERNA, FOSA, POZO Y CANCHA	ALUMNOS 12	EN PROCESO
ELECTRIFICACION DE AULA CON EQUIPO FOTOVOLTAICO, S.P. SANTOS DEGOLLADO, ALAMOS							
ALAMOS GUAMUCHIL, EL	137,646.00	137,646.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	ALUMNO 39	EN PROCESO
J.N. LA MINITA							
ALAMOS MINAS NUEVAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	CONSTRUCCION DE POZO, FOSA Y ANDADORES, REHABILITACION DE DOS AULAS, UN SANITARIO Y CERCO	ALUMNOS 23	EN PROCESO
TELESECUNDARIA N° 26							
ALAMOS MOCUZARI	24,957.90	6,627.00	5,830.90	12,500.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
E.P. ROBERTO F. ALMADA							
ALAMOS MUERTOS, LOS	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	CONSTRUCCION DE CISTERNA, BEBEDEROS, CANCHA Y REHABILITACION DE DOS AULAS Y SANITARIO	ALUMNOS 15	EN PROCESO
E.P. ALFONSO CRUZ DELGADO							
ALAMOS MUNIHUAZA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS, CANCHA, REHABILITACION DE DOS AULAS, SANITARIO, CERCO Y BODEGA	ALUMNOS 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. EL SOLECITO, ALAMOS							
ALAMOS OSOBAMPO	375,715.00	375,715.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	TERMINADO
ELECTRIFICACION DE AULA CON EQUIPO FOTOVOLTAICO, E.P. IGNACIO ZARAGOZA, ALAMOS							
ALAMOS SAHUARIGO	137,646.00	137,646.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	ALUMNO 46	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, E.P. NUEVA CREACION, ALAMOS							
ALAMOS SAN BERNARDO	376,736.00	376,736.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 80	EN PROCESO
J.N. FERNANDO DEL PASO							
ALAMOS SAN BERNARDO	10,000.00	800.00	4,200.00	5,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
E.P. PROFR. ROBERTO F. ALMADA							
ALAMOS TAPIZUELAS	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	CONSTRUCCION DE FOSA, POZO, BEBEDERO, ANDADORES, REHABILITACION DE SEIS AULAS, SANITARIO	ALUMNOS 68	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 45							
ALAMOS TAPIZUELAS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	CONSTRUCCION DE CANCHA, BEBEDEROS, CERCO, REHABILITACION DE AULA Y SNAITARIO	ALUMNOS 28	EN PROCESO
FCO. I. MADERO							
ALAMOS TOJIBAMPO	9,600.00	800.00	4,000.00	4,800.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N.I. SIN NOMBRE, ANAHUAC							
ALAMOS ANAHUAC	375,715.00	375,715.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
REPARACION DE SERV. SANITARIOS Y CONST. DE BEBEDEROS, ALBERGUE TRIBU GUARIJIO 1, ALAMOS							
ALAMOS MESA COLORADA	162,331.00	162,331.00	0.00	0.00	ANEXO 2	ALUMNO 100	EN PROCESO
ELECTRIFICACION DE AULA CON EQUIPO FOTOVOLTAICO, E.P. AQUILES SERDAN, ALAMOS							
ALAMOS LABOR DE SANTA LUCIA, LA	137,646.00	137,646.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	ALUMNO 34	EN PROCESO
E.P. NIÑOS HEROES							
ALAMOS TABELO, EL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	REHABILITAICON DE TRES AULAS Y SANITARIO	ALUMNOS 29	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 23							
ALAMOS TABELO, EL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	CONSTRUCCION DE ANDADORES, REHABILITACION DE TRES AULAS, SANITARIO, BEBEDEROS Y CERCO	ALUMNOS 22	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA Y LETRINA HIDRAULICA, E.P. BENITO JUAREZ EN ALAMOS							
ALAMOS VARIAS	798,580.00	798,580.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 80	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. EDELMIRA MENDEZ MENDEZ, ALTAR							
ALTAR ALTAR	258,631.00	258,631.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. JUAN ESCUTIA, ALTAR							
ALTAR ALTAR	335,301.00	335,301.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE AULA, E.P. RAUL PONCE DERRATT, ALTAR							
ALTAR ALTAR	335,301.00	335,301.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 80	TERMINADO
J.N. EDELMIRA MENDEZ MENDEZ							
ALTAR ALTAR	8,200.00	800.00	3,300.00	4,100.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. MARIA BASACA NUÑEZ							
ALTAR ALTAR	10,000.00	800.00	4,200.00	5,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
E.P. PEDRO GARCIA CONDE							
ALTAR COMPOSTELA	166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	CONSTRUCCION DE SANITARIO, POZO Y FOSA, REHABILITACION DE DOS AULAS	ALUMNOS 9	EN PROCESO
J.N. MUNDO PEQUEÑO							
ALTAR LLANO BLANCO (RANCHO SECO)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	CONSTRUCCION DE BODEGA, CANCHA, REHABILITACION DE UN AULA Y UN SANITARIO	ALUMNOS 21	EN PROCESO
TIERRA Y LIBERTAD							
ALTAR LLANO BLANCO (RANCHO SECO)	15,000.00	5,000.00	2,500.00	7,500.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
REPARACION GENERAL, E.P. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, ALTAR							
ALTAR OTRA BANDA, LA (COLONIA ORTIZ)	166,790.00	166,790.00	0.00	0.00	AULA 4	ALUMNO 66	EN PROCESO
ELECTRIFICACION DE AULA CON EQUIPO FOTOVOLTAICO, E.P. BENITO JUAREZ, ARIVECHI							
ARIVECHI TARACHI	137,646.00	137,646.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	ALUMNO 42	EN PROCESO
TERMINACION DE LA REPARACION DE SERV. SANITARIOS Y TECHOS, SEC. GRAL JESUS GARCIA, ARIZPE							
ARIZPE ARIZPE	61,676.00	61,676.00	0.00	0.00	ANEXO 3	ALUMNO 180	EN PROCESO
PF364.- REPARACION GENERAL, SECUNDARIA GENERAL ESTATAL 13, BACADEHUACHI							
BACADEHUACHI BACADEHUACHI	106,601.00	106,601.00	0.00	0.00	AULA-TALLER 3-2	ALUMNO 78	EN PROCESO
REPARACION DE TECHOS EN 7 AULAS, E.P. BENITO JUAREZ, BACERAC							
BACERAC BACERAC	753,576.00	753,576.00	0.00	0.00	AULA 7	ALUMNO 120	EN PROCESO
ELECTRIFICACION DE AULA CON EQUIPO FOTOVOLTAICO, E.P. HERIBERTO AJA, BACERAC							
BACERAC CIENEGA DE HORCONES	137,646.00	137,646.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	ALUMNO 19	EN PROCESO
ELECTRIFICACION DE AULA CON EQUIPO FOTOVOLTAICO, E.P. NUEVA CREACION, BACERAC							
BACERAC SAN JOSE DE LOS POZOS	137,646.00	137,646.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	ALUMNO 14	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
TERMINACION CONSTRUCCION LAB. DE CIENCIAS BIOLOGICAS, INST. TEC. AGROPECUARIO 21, BACUM							
BACUM BACUM	736,958.00	736,958.00	0.00	0.00	LABORATORIO 1	ALUMNO 300	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE BIOLOGIA, INST. TECNOLOGICO AGROPECUARIO 21, BACUM							
BACUM BACUM	526,084.00	263,042.00	263,042.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 300	EN PROCESO
REPARACION GENERAL, E.P. BENITO JUAREZ, BACUM							
BACUM BACUM	386,985.00	386,985.00	0.00	0.00	AULA 8	ALUMNO 554	EN PROCESO
AMADO NERVO							
BACUM BACUM	11,121.98	800.00	4,760.99	5,560.99	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
FRANCISCO JAVIER MINA							
BACUM BACUM	22,055.94	6,627.00	4,379.92	11,049.02	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PRIMERO DE MAYO							
BACUM BACUM	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
AQUILES SERDAN							
BACUM BACUM	10,580.00	800.00	4,490.00	5,290.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
NARCIZO MENDOZA							
BACUM BACUM	19,267.60	5,480.00	4,153.80	9,633.80	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. RAMON LOPEZ VELARDE							
BACUM BACUM	34,125.16	6,627.00	10,414.53	17,083.63	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, SECUNDARIA TECNICA 2, BACUM							
BACUM FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	892,500.00	892,500.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 160	EN PROCESO
J.N. FCO. JAVIER MINA							
BACUM FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	43,060.20	6,627.00	14,882.05	21,551.15	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PRESIDENTE CARDENAS							
BACUM INDEPENDENCIA (CAMPO 104)	29,957.90	6,627.00	8,330.90	15,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 146							
BACUM LOMA DE BACUM	3,000.00	200.00	1,300.00	1,500.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
MIGUEL HIDALGO							
BACUM LOMA DE BACUM	23,957.90	6,627.00	5,330.90	12,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. GALILEO GALLILEI BACUM PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77)	64,777.90	6,627.00	25,740.90	32,410.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JOSE MARIA MORELOS BACUM SANTA TERESA (JACINTO LOPEZ)	30,057.90	6,627.00	8,380.90	15,050.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
E.P. FRANCISCO VILLA BACUM VILLA GUADALUPE	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	CONSTRUCCION DE SANITARIO, POZO, FOSA, CISTERNA	ALUMNOS 75	EN PROCESO
E.T.V. TELESECUNDARIA 149 BACUM VILLA GUADALUPE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	REHABILITACION DE DOS AULAS, SANITARIO Y CERCO	ALUMNOS 25	EN PROCESO
J.N. OVIDIO DECROLY BACUM SAN JOSE	69,231.84	6,627.00	27,967.87	34,636.97	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, TELESECUNDARIA NO. 238, BANAMICHI BANAMICHI BANAMICHI	351,128.00	351,128.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 25	EN PROCESO
EMILIANO ZAPATA BAVISPE GALERITA, LA	2,000.00	200.00	800.00	1,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ACONDICIONAMIENTO DE LABORATORIO DE IDIOMAS, CBTIS 129, BENITO JUAREZ BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	LABORATORIO 1	ALUMNO 550	EN PROCESO
SECUNDARIA ESTATAL NUM 28 BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	241,962.99	241,962.99	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/20 COMPUTADORAS	ALUMNOS 682	EN PROCESO
PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ C JR BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	211,204.14	211,204.14	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 219	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO DE BIBLIOTECA, CENTRO DE COMPUTO Y CUBICULOS, CESUES VILLA JUAREZ, BENITO JUAREZ BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	3,401,800.00	3,401,800.00	0.00	0.00	EDIFICIO 1	ALUMNO 150	EN PROCESO
J.N. MARIA DE MAETZU BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	65,857.90	6,627.00	26,280.90	32,950.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JOSE MARIA MORELOS BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	67,957.90	6,627.00	27,330.90	34,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
SEC. EST. N° 28							
BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	57,457.90	6,627.00	22,080.90	28,750.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y SERVICIOS SANITARIOS, SEC. TEC. NO.46, BENITO JUAREZ							
BENITO JUAREZ JECOPACO	714,070.00	714,070.00	0.00	0.00	AULA-ANEXO 4-2	ALUMNO 121	EN PROCESO
J.N. LA GOTITA							
BENITO JUAREZ ACEITUNITAS	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	CONSTRUCCION DE UN AULA, UNA CANCHA, REHABILITACION DE UN AULA Y EL CERCO	ALUMNOS 16	EN PROCESO
E.P. CUAHUTEMOC							
BENITO JUAREZ ACEITUNITAS	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	CONSTRUCCION DE BEBEDERO, REHABILITACION DE TRES AULAS, SANITARIO Y DESAYUNADOR	ALUMNOS 60	EN PROCESO
PRIMARIA JOSEFA O DE DOMINGUEZ							
BENITO JUAREZ COLONIA JECOPACO	211,204.14	211,204.14	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	AUMNOS 156	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA, SECUNDARIA TECNICA 64, BENITO JUAREZ							
BENITO JUAREZ PAREDON COLORADO (SUBE Y BAJA)	480,176.00	480,176.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 80	EN PROCESO
PRIMARIA ALVARO OBREGON							
BENITO JUAREZ PAREDON COLORADO (PAREDON VIEJO)	211,204.00	211,204.00	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 397	TERMINADO
J.N. VILLA JUAREZ							
BENITO JUAREZ POBLADO LEY ECHEVERRIA	19,957.90	6,627.00	3,330.90	10,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SEC. EST. N° 34 PROFR. GILBERTO PACHECO CASTIL							
BENJAMIN HILL BENJAMIN HILL	19,957.90	6,627.00	3,330.90	10,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. ARI							
BENJAMIN HILL BENJAMIN HILL	22,957.90	6,627.00	4,830.90	11,500.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CLUB DE LEONES N° 1							
BENJAMIN HILL BENJAMIN HILL	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. ESTHER SOTO BOJORQUEZ, CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	283,715.00	283,715.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. MUNDO FELIZ, CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	335,301.00	335,301.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. RAYMUNDO MARQUEZ LEON, CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	335,301.00	335,301.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA, SECUNDARIA TECNICA ESTATAL 1, CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	463,027.00	463,027.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 80	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. ARNULFO SANTIAGO HERNANDEZ, CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	335,301.00	335,301.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. SIN NOMBRE, CABORCA.							
CABORCA HEROICA CABORCA	335,301.00	335,301.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	TERMINADO
CONST. 2 AULAS, SERV. SANIT., BEBEDERO, P.C. Y CERCO PERIMETRAL, J.N. NVA. CREACION, CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	1,556,888.00	1,556,888.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, E.P. JUAN FRANCISCO JAVIER, CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	335,301.00	335,301.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 80	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS J.N. TATI EN CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	579,848.00	579,848.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 64	EN PROCESO
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, J.N. VERONICA CASTILLO JAIME EN CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	149,774.00	149,774.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 120	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO P/BIBLIOTECA, SALA AUDIOVISUAL, PARAESCOLARES Y LABORATORIO DE INFORMATICA, COBACH CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	574,048.00	287,024.00	287,024.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	ALUMNO 1328	EN PROCESO
REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL, J.N. ALEGRIA EN CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	147,554.00	147,554.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 91	EN PROCESO
REPARACION GENERAL E.P. FORD 10, CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	314,932.00	314,932.00	0.00	0.00	AULA 6	ALUMNO 278	EN PROCESO
PRIMARIA JOSEFA FIGUEROA COMADURAN VDA DE OROS							
CABORCA HEROICA CABORCA	211,204.14	211,204.14	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 360	TERMINADO
PRIMARA CAP LORENZO RODRIGUEZ							
CABORCA HEROICA CABORCA	211,204.14	211,204.14	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 118	TERMINADO
PRIMARIA LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS							
CABORCA HEROICA CABORCA	97,418.94	97,418.94	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/5	ALUMNOS 379	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
REPARACION GENERAL DE 3 AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS, J.N. IGNACIO ALLENDE EN CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	133,762.00	133,762.00	0.00	0.00	AULA 3	ALUMNO 81	EN PROCESO
REPARACION GENERAL DE 10 AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS, E.P. NUEVA CREACION EN CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	289,165.00	289,165.00	0.00	0.00	AULA 10	ALUMNO 337	EN PROCESO
REPARACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y LABORATORIO, SEC. TEC. ESTATAL 1, LUIS DONALDO COLOSIO EN CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	174,974.00	174,974.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 619	EN PROCESO
ACONDICIONAMIENTO DE 2 AULAS Y 1 TALLER, SEC. GRAL. JOSE MARIA GIRON EN CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	529,044.00	529,044.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 808	EN PROCESO
PRIMARIA NUEVA CREACION							
CABORCA HEROICA CABORCA	193,781.64	193,781.64	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 337	EN PROCESO
J.N. VERONICA CASTILLO JAIME							
CABORCA HEROICA CABORCA	10,000.00	800.00	4,200.00	5,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
INDEPENDENCIA DE MEXICO							
CABORCA HEROICA CABORCA	10,000.00	800.00	4,200.00	5,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ENRIQUE C. REBSAMEN							
CABORCA HEROICA CABORCA	10,000.00	800.00	4,200.00	5,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. MARIANO ABASOLO							
CABORCA HEROICA CABORCA	23,157.90	6,627.00	4,930.90	11,600.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JAIME TORRES BODET							
CABORCA HEROICA CABORCA	23,957.90	6,627.00	5,330.90	12,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ENRIQUE TAPIA GAMEZ							
CABORCA HEROICA CABORCA	29,957.90	6,627.00	8,330.90	15,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CUAUHTEMOC #2							
CABORCA HEROICA CABORCA	29,957.90	6,627.00	8,330.90	15,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
FRANCISCO VILLA							
CABORCA HEROICA CABORCA	67,083.12	6,627.00	26,893.51	33,562.61	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
EL PENSADOR MEXICANO							
CABORCA HEROICA CABORCA	76,706.90	6,627.00	31,705.40	38,374.50	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
JOSEFA FIGUEROA C. VDA. DE OROS							
CABORCA HEROICA CABORCA	84,769.90	6,627.00	35,736.90	42,406.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
UNIDAD FORD N° 66							
CABORCA HEROICA CABORCA	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JOSE VASCONCELOS							
CABORCA HEROICA CABORCA	89,957.90	6,627.00	38,330.90	45,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
UNIDAD FORD NO. 10							
CABORCA HEROICA CABORCA	49,957.90	6,627.00	18,330.90	25,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PRIMARIA AMADO NERVO							
CABORCA ALMITA, EL	211,204.14	211,204.14	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 113	TERMINADO
PF359.- REPARACION GENERAL Y CONSTRUCCION DE BEBEDERO, E.P. AMADO NERVO, CABORCA							
CABORCA ALMITA, EL	145,004.00	145,004.00	0.00	0.00	AULA 4	ALUMNO 113	EN PROCESO
PRIMARIA ALVARO OBREGON							
CABORCA ALVARO OBREGON	211,204.14	211,204.14	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15	ALUMNOS 117	TERMINADO
E.P. ALVARO OBREGON							
CABORCA ALVARO OBREGON	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	CONSTRUCCION DE CANCHA Y BEBEDERO, REHABILITACION DE CINCO AULAS, SANITARIO Y CERCO	ALUMNOS 121	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. DEL DESIERTO, CABORCA							
CABORCA COYOTE, EL	347,719.00	347,719.00	0.00	0.00	AYLA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
REPARACION GENERAL, E.P. HIMNO NACIONAL MEXICANO, CABORCA							
CABORCA DESEMBOQUE	299,341.00	299,341.00	0.00	0.00	AULA 4	ALUMNO 74	EN PROCESO
PRIMARIA EL DIAMANTE							
CABORCA DIAMANTE, EL. (DIVISION DEL NORTE)	211,204.14	211,204.14	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 232	TERMINADO
J.N. QUITOVAC							
CABORCA DIAMANTE, EL. (DIVISION DEL NORTE)	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	CONSTRUCCION D E BEBEDERO Y CISTERNA, REHABILITACION DE DOS AULAS Y UN SANITARIO	ALUMNOS 58	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE AULA, SECUNDARIA TECNICA 35, CABORCA							
CABORCA PLUTARCO ELIAS CALLES	410,122.00	410,122.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 80	EN PROCESO
J.N. TATI							
CABORCA PLUTARCO ELIAS CALLES	39,957.90	6,627.00	13,330.90	20,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDERO, PLAZA CIVICA Y CERCO PERIMETRAL, TELESECUNDARIA NVA. CREACION, CABORCA							
CABORCA ULTIMO ESFUERZO	1,572,152.00	1,572,152.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 70	EN PROCESO
J.N. JIA JAOSIKA							
CABORCA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	CONSTRUCCION DE UN SANITARIO, POSO, FOSA, CISTERNA Y BEBEDERO, REHABILITACION DE UN AULA Y DEL CERCO	ALUMNOS 17	EN PROCESO
J.N. LOS GIRASOLES							
CABORCA SANTA EDUWIGES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	CONSTRUCCION DE BEBEDERO Y CANCHA, REHABILITACION DE UN AULA Y EL CERCO	ALUMNOS 16	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE LETRINA HIDRAULICA, J.N. ARIA AKI, CABORCA							
CABORCA ORIBE DE ALBA	193,991.00	193,991.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 34	EN PROCESO
J.N. ARIA-AKI							
CABORCA ORIBE DE ALBA	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	CONSTRUCCION DE CISTERNA, BEBEDERO Y CANCHA, REHABILITACION DE UN AULA	ALUMNOS 27	EN PROCESO
J.N. JOSE SANTOS VALDEZ							
CABORCA EJIDO SIEMPRE VIVA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	CONSTRUCCION DE CANCHA, REHABILITACION DE UN SANITARIO Y EL CERCO	ALUMNOS 22	EN PROCESO
J.N. ECOS DEL DESIERTO							
CABORCA ALMITA, LA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	CONSTRUCCION DE CANCHA, REHABILITACION DE UN AULA, CERCO Y BEBEDERO	ALUMNOS 23	EN PROCESO
PRIMARIA PLUTARCO ELIAS CALLES							
CABORCA POBLADO SAN FELIPE	211,204.14	211,204.14	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 113	EN PROCESO
J.N. ELPIDIO PALACIOS R.							
CABORCA SAN FELIPE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	CONSTRUCCION DE CISTERNA, BEBEDERO Y BANQUETAS, REHABILITACION DE	ALUMNOS 28	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
					UN AULA Y UN SANITARIO		
PRIMARIA VENUSTIANO CARRAZA CABORCA VARIAS	211,204.14	211,204.14	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 112	TERMINADO
ADECUACION DE TALLER Y REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CAM 52, CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	197,299.00	197,299.00	0.00	0.00	TALLER 1	ALUMNO 30	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, SECUNDARIA GENERAL 8, CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	931,635.00	931,635.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 160	EN PROCESO
TERMINACION CONST. UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL, INST.TEC. SUPERIOR DE CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	5,104,681.00	5,104,681.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 500	EN PROCESO
ACONDICIONAMIENTO DE LABORATORIO DE IDIOMAS, CBTIS 188, CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	505,000.00	341,040.00	0.00	163,960.00	LABORATORIO 1	ALUMNO 200	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE IDIOMAS, CETIS 69, CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1,011,305.00	758,479.00	0.00	252,826.00	LABORATORIO 1	ALUMNO 700	EN PROCESO
CONST. 2 AULAS, SERV.SANIT. PLAZA .C., BEBEDERO Y CERCO PERIMETRAL, J.N.NVA.CREACION, CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1,441,563.00	1,441,563.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO N.D.	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. FELIX LOPE DE VEGA, CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	310,508.00	310,508.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. SEVERIANO TALAMANTE, CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	310,508.00	310,508.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. AGUSTIN MELGAR, CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	310,508.00	310,508.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. LAURA EUGENIA OCHOA ROBLES, CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	529,034.00	529,034.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONST.3 AULAS,SERV.SANIT.,BEBEDERO,P.CIVICA,CERCO PERIM.,J.N.NVA. CREACION, CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1,706,080.00	1,706,080.00	0.00	0.00	AULA 3	ALUMNO 96	EN PROCESO
CONST 2 AULAS, J.N IVAN PAVLOV. COL.INFONAVIT,NVO CAJEME Y ESTRUCT DE MAYA SOMBRA, CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	531,683.00	531,683.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 64	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. MICAELA MUNGUIA, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	310,508.00	310,508.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
TERMINACION DE REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO, C.P. CUAUHEMOC, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	110,845.00	110,845.00	0.00	0.00	AULA 10	ALUMNO 113	EN PROCESO
CONST. ESTACIONAMIENTO, AREAS DEPORTIVAS Y RED HIDRAULICA, INST. TEC. SUPERIOR DE CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	13,348,786.00	6,674,393.00	6,674,393.00	0.00	ANEXO 3	ALUMNO 500	EN PROCESO
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, E.P. JUSTO SIERRA, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	154,873.00	154,873.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 190	TERMINADO
REPARACION DE MUROS Y PISO EN AULA, E.P. PRIMERO DE MAYO, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	169,863.00	169,863.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 400	TERMINADO
TERMINACION DE EQUIPAMIENTO DE COMPUTO Y TELEFONIA EN INT. TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	99,985.00	99,985.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 1431	EN PROCESO
CONSTR. DE 2 AULAS Y DIRECCION DUPLEX, E.P. RODOLFO ELIAS CALLES EN CD. OBREGON							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	844,254.00	844,254.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 160	EN PROCESO
CONST.2 AULAS, SERV. SANIT.,BEB.,PLAZA CIVICA Y CERCO PERIM.,J.N. N/CREACION,PIONEROS,CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1,422,949.00	1,422,949.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 64	EN PROCESO
CONST.2 AULAS,SERV.SANIT.BEB.,PLAZA CIVICA Y C.PERIMETRAL,J.N. N/CREACION, FRACC.AURORA,CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1,417,367.00	1,417,367.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 64	EN PROCESO
CONST. 2 AULAS, SERV. SANIT., BEB.,PLAZA CIVICA Y C. PERIM.,J.N.N/CREACION, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1,355,990.00	1,355,990.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 64	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. NUEVA CREACION SANTA FE, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	264,517.00	264,517.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AUA, E.P. ESTEBAN TEROS CAREAGA, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	264,517.00	264,517.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 80	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, E.P. FELIPE ANGELES, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	310,508.00	310,508.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 80	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, E.P. SIN NOMBRE, COL. LAS HACIENDAS, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	310,508.00	310,508.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 80	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE DIRECCION, E.P. MIGUEL HIDALGO, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	351,308.00	351,308.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 80	EN PROCESO
TERMINACION DE LA REHABILITACION E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DEL EDIFICIO "A", CAM 48, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	33,368.00	33,368.00	0.00	0.00	COLOCACION D ESOBRETECHO, PODA DE ARBOL Y REHUBICACION DE INSTALACION ELECTRICA DE AIRES	ALUMNO 90	TERMINADO
REPARACION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SECUNDARIA TECNICA 2, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	607,405.00	607,405.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 380	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. HERMANOS GRIMM, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	313,553.00	313,553.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONST.2 AULAS, SERV.SANIT.,BEB.,P.CIVICA Y C.PERIMETRAL,E.P.NVA.CREACION, LOS PIONEROS,CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1,609,373.00	1,609,373.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 160	EN PROCESO
REPARACION GRAL. SEC. GENERAL PROFR. JOSE L. GUERRA EN CD. OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1,478,873.00	1,478,873.00	0.00	0.00	AULA-TALLER 17-4	ALUMNO 902	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO PARA UNIDAD ACADEMICA, INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1,986,832.00	993,416.00	993,416.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 500	EN PROCESO
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, J.N. MIGUEL CAJEN HIGUERA EN CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	180,806.00	180,806.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 160	EN PROCESO
REPARACION DE SUBESTACION ELECTRICA, SECUNDARIA 9, MANUEL ROBLES TOVAR EN CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	41,696.00	41,696.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 320	EN PROCESO
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	869,792.00	869,792.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	ALUMNO 1000	EN PROCESO
PF177.- EQUIPAMIENTO P/BIBLIOTECA, SALA AUDIOVISUAL, PARAESCOLARES Y LABORATORIO DE INFORMATICA, COBACH OBREGON I, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	574,048.00	287,024.00	287,024.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	ALUMNO 676	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO P/BIBLIOTECA, SALA AUDIOVISUAL, PARAESCOLARES Y LABORATORIO DE INFORMATICA, COBACH OBREGON II, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	574,048.00	287,024.00	287,024.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	ALUMNO 1919	EN PROCESO
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CBTIS 37 EN CD. OBREGON							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	100,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	LABORATORIO-AULA 2-1	ALUMNO 200	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
EQUIPAMIENTO PARA EDIFICIO INTELIGENTE, INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	823,365.00	823,365.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	ALUMNO 320	EN PROCESO
REPARACION GENERAL, SECUNDARIA GENERAL 7, CIUDAD OBREGON							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1,228,936.00	1,228,936.00	0.00	0.00	AULA-LABORATORIO 17-3	ALUMNO 1108	EN PROCESO
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CAM 48 EN CD. OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	230,978.00	230,978.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 35	EN PROCESO
REHABILITACION DE EDIFICIO DE TALLERES, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	630,208.00	630,208.00	0.00	0.00	EDIFICIO 1	ALUMNO 1000	EN PROCESO
PRIMARIA LIBERTAD Y JUSTICIA							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	211,204.14	211,204.14	0.00	0.00	UN AULA DE MEDISO C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 610	TERMINADO
PRIMARIA BENITO JUAREZ							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	193,781.64	193,781.64	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 412	TERMINADO
PRIMARIA CLUB DE LEONES							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	241,962.99	241,962.99	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/20 COMPUTADORAS	ALUMNOS 600	TERMINADO
PRIMARA AMADO NERVO							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	193,781.64	193,781.64	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 307	TERMINADO
PRIMARIA VICENTE SUAREZ							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	193,781.64	193,781.64	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 781	EN PROCESO
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	196,576.14	196,576.14	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 190	EN PROCESO
PRIMARIA FRIDA KAHLO							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	125,847.55	125,847.55	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/7 COMPUTADORAS	ALUMNOS 304	TERMINADO
PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	193,781.64	193,781.64	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 358	TERMINADO
PRIMARIA JUAN MALDONADO GUAGUETCHIA							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	211,204.14	211,204.14	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 355	EN PROCESO
JUSTO SIERRA							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	211,204.14	211,204.14	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 260	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
SECUNDARIA TECNICA 2							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	145,600.29	145,600.29	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 11471	EN PROCESO
SECUNDARIA JOSE RAFAEL CAMPOY							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	241,962.99	241,962.99	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/20 COMPUTADORAS	ALUMNOS 823	TERMINADO
PRIMARIA ADALBERTO L SALCIDO							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	211,204.14	211,204.14	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 253	TERMINADO
PRIMARIA EJERCITO NACIONAL MEXICANO							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	265,192.99	265,192.99	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/20 COMPUTADORAS	ALUMNOS 1000	TERMINADO
PRIMARIA PROFR HUMBERTO OCHOA MARTINEZ							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	213,491.54	213,491.54	0.00	0.00	UN AULA DE MEDISO C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 360	TERMINADO
PRIMARI 20 DE NOMBIEBRE							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	211,204.14	211,204.14	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 227	TERMINADO
SECUNDARIA TECNICA 4							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	241,962.99	241,962.99	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/20 COMPUTADORAS	ALUMNOS 1049	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, E.P. PRESIDENTE ALEMAN EN CD. OBREGON							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	658,110.00	658,110.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	ALUMNO 165	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, E.P. CARLOS M. CALLEJA EN CD. OBREGON							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	240,319.00	240,319.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	ALUMNO 450	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 259							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	3,000.00	200.00	1,300.00	1,500.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. QUETZACOATL							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	4,000.00	400.00	1,600.00	2,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
INDEPENDENCIA							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	4,400.00	400.00	1,800.00	2,200.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
LIBERTAD Y JUSTICIA							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	6,020.00	400.00	2,610.00	3,010.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ANTONIA CAMPOY ARCE							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	7,000.00	400.00	3,100.00	3,500.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. RUBEN DARIO CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	8,000.00	800.00	3,200.00	4,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
19 DE NOVIEMBRE CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	9,000.00	800.00	3,700.00	4,500.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PROFR. ROBERTO ROJAS VALENCIA CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	9,778.20	800.00	4,089.10	4,889.10	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CARMEN SERDAN CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	10,730.22	800.00	4,565.11	5,365.11	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JUSTO SIERRA CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	11,190.00	800.00	4,795.00	5,595.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TIERRA YAQUI CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	12,000.00	1,000.00	5,000.00	6,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PROFR. HUMBERTO OCHOA MARTINEZ CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	12,000.00	1,000.00	5,000.00	6,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
MAXIMILIANO R. LOPEZ CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	16,000.00	5,000.00	3,000.00	8,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
NIÑOS HEROES CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	17,000.00	5,000.00	3,500.00	8,500.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ACAMAPICHTLI CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	18,165.02	5,480.00	3,602.51	9,082.51	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
EMILIANO ZAPATA CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	19,957.90	6,627.00	3,330.90	10,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
AURELIANO A. ANAYA CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	19,957.90	6,627.00	3,330.90	10,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
LEONA VICARIO CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	21,740.40	6,627.00	4,222.15	10,891.25	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CAM N° 40 CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	22,556.26	6,627.00	4,630.08	11,299.18	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
JUSTO SIERRA							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	24,957.90	6,627.00	5,830.90	12,500.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. GUILLERMO TELL							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	25,957.90	6,627.00	6,330.90	13,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
GRAL. FRUCTUOSO MENDEZ							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	26,663.90	6,627.00	6,683.90	13,353.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
RICARDO FLORES MAGON							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	27,007.90	6,627.00	6,855.90	13,525.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PRESIDENTE MANUEL AVILA CAMACHO							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	29,757.90	6,627.00	8,230.90	14,900.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
FRIDA KAHLO							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	32,402.38	6,627.00	9,553.14	16,222.24	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CAM N° 36							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	38,747.10	6,627.00	12,725.50	19,394.60	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JUSTO SIERRA							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	39,380.40	6,627.00	13,042.15	19,711.25	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TIERRA Y LIBERTAD							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	39,957.90	6,627.00	13,330.90	20,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA N° 19							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	39,957.90	6,627.00	13,330.90	20,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
LAZARO CARDENAS DEL RIO							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	40,891.42	6,627.00	13,797.66	20,466.76	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. MARIA MONTESSORI							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	45,416.84	6,627.00	16,060.37	22,729.47	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JOSE VASCONCELOS							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	45,957.90	6,627.00	16,330.90	23,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. JAIME TORRES BODET							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	46,492.68	6,627.00	16,598.29	23,267.39	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
GUADALUPE VICTORIA							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	49,957.90	6,627.00	18,330.90	25,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
MELCHOR OCAMPO							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	54,919.12	6,627.00	20,811.51	27,480.61	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CAM N° 25							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	55,286.66	6,627.00	20,995.28	27,664.38	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PROFR. ESTEBAN TEROS CAREAGA							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	56,657.90	6,627.00	21,680.90	28,350.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. PABLO PICASSO							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	58,292.90	6,627.00	22,498.40	29,167.50	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. MIGUEL CAJEN HIGUERA							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	59,957.90	6,627.00	23,330.90	30,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. EMMA OLGUIN HERMIDA							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	59,957.90	6,627.00	23,330.90	30,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
LIC. BENITO JUAREZ 3							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	59,957.90	6,627.00	23,330.90	30,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CLUB DE LEONES							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	62,537.90	6,627.00	24,620.90	31,290.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. JAIME SABINES							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	69,957.90	6,627.00	28,330.90	35,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CENTAUR0 DEL NORTE							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	69,957.90	6,627.00	28,330.90	35,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
MIGUEL HIDALGO							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	73,861.40	6,627.00	30,282.65	36,951.75	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
LIC. BENITO JUAREZ N° 1							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	75,107.90	6,627.00	30,905.90	37,575.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. LUIS DONALDO COLOSIO							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	76,621.30	6,627.00	31,662.60	38,331.70	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. MARIA BORQUEZ CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	89,957.90	6,627.00	38,330.90	45,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. JOSE MARIA LEYVA CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ABELARDO L. RODRIGUEZ CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SEC. GRAL. N° 3 "LIBERALES DE LA REFORMA" CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SEC. GRAL. N° 6 CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SEC. GRAL. N° 8 CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ARTICULO 3° CONSTITUCIONAL CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
AMADO NERVO CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PROFR. RAFAEL RAMIREZ C. CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JOSE MA. MAYTORENA TAPIA CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA N° 56 CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. ANTONIO VIVALDI CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SEC. GRAL. N° 5 "FAUSTINO FELIX SERNA" CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
SEC. GRAL. N° 2 "MOISES SAENZ"							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SECUNDARIA GENERAL 1, VALENTIN GOMEZ FARIAS							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SECUNDARIA GENERAL # 7							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JOSE MARIA MORELOS							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SECUNDARIA GENERAL NO. 4 PROFR. JOSE GUERRA AG							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. JUAN ESCUTIA							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JAIME NUNO							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	16,000.00	5,000.00	3,000.00	8,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. SANTOS BALMORI PICAZO							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	23,957.90	6,627.00	5,330.90	12,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	25,957.90	6,627.00	6,330.90	13,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
HNOS. FLORES MAGON							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	27,957.90	6,627.00	7,330.90	14,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JUAN DE LA BARRERA							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	31,782.50	6,627.00	9,243.20	15,912.30	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. JOSE LAFONTAINE							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	35,473.90	6,627.00	11,088.90	17,758.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
LAZARO CARDENAS DEL RIO							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	41,317.90	6,627.00	14,010.90	20,680.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. LUIS SANDI							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	49,957.90	6,627.00	18,330.90	25,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. MARGARITA PAZ PAREDES CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	69,957.90	6,627.00	28,330.90	35,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
VICENTE SUAREZ CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
NUEVA CREACION SOLIDARIDAD No.3 CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JN. FRIDA KAHLO CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	26,625.90	6,627.00	6,664.90	13,334.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
VALENTÍN GÓMEZ FARIAS CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PRIMARIA IGNACIO ALDAMA CAJEME COLONIA ALLENDE (EL DIECIOCHO)	213,491.54	213,491.54	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15	ALUMNOS 261	EN PROCESO
J.N. GEORGE WASHINGTON CAJEME ANTONIO ROSALES (GENERAL ANTONIO R.)	19,957.90	6,627.00	3,330.90	10,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
NIÑOS HEROES CAJEME BUENAVISTA	11,000.00	800.00	4,700.00	5,500.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
REPARACION GENERAL TELESECUNDARIA NO.19, CAJEME. CAJEME CUAHUTEMOC (CAMPO 5)	120,576.00	120,576.00	0.00	0.00	AULA 3	ALUMNO 130	EN PROCESO
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, E.P. MAXIMILIANO R. LOPEZ, CAJEME CAJEME CUAHUTEMOC (CAMPO 5)	242,114.00	242,114.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 137	EN PROCESO
PF363.- REPARACION GENERAL, SECUNDARIA TECNICA 16, CAJEME CAJEME COCORIT	1,170,387.00	1,170,387.00	0.00	0.00	AULA 4	ALUMNO 828	EN PROCESO
J.N. JUAN JOSE ARREOLA CAJEME COCORIT	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA N° 16 CAJEME COCORIT	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. BENJAMIN FRANKLIN CAJEME ESTACION CORRAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	CONSTRUCCION DE BEBEDERO Y CISTERNA,	ALUMNOS 53	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
					REHABILITACION DE TRES AULAS Y UN SANITARIO		
TELESECUNDARIA N° 41 CAJEME ESTACION CORRAL	39,957.90	6,627.00	13,330.90	20,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ELECTRIFICACION DE AULA CON EQUIPO FOTOVOLTAICO, E.P. BENITO JUAREZ, CAJEME CAJEME CUMURIPA (LA CALERA)	137,646.00	137,646.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	ALUMNO 23	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. ENRIQUE PESTALOZZI, CAJEME CAJEME ESPERANZA	326,165.00	326,165.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE COMPUTO, CECYTES ESPERANZA, CAJEME CAJEME ESPERANZA	114,882.00	114,882.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 200	EN PROCESO
PRIMARIA AURELIANO A ANAYA CAJEME ESPERANZA	211,204.14	211,204.14	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 338	TERMINADO
PRIMARIA JOSE MARIA MAYTORENA TAPIA CAJEME ESPERANZA	193,781.64	193,781.64	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 718	TERMINADO
J.N. FANNY ANITUA YANEZ CAJEME ESPERANZA	2,856.00	200.00	1,228.00	1,428.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
NUEVA CREACION # 1 CAJEME ESPERANZA	3,000.00	200.00	1,300.00	1,500.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
HEROICO COL. MILITAR CAJEME ESPERANZA	6,016.00	400.00	2,608.00	3,008.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
GRAL. LUCIO BLANCO CAJEME ESPERANZA	28,357.90	6,627.00	7,530.90	14,200.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
RUFFO E. VITELA CAJEME ESPERANZA	29,957.90	6,627.00	8,330.90	15,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JESUS D. AGUIRRE CAJEME ESPERANZA	30,300.46	6,627.00	8,502.18	15,171.28	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. FRANCISCO ZARCO CAJEME ESPERANZA	35,957.90	6,627.00	11,330.90	18,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
REPARACION GRAL.SERVICIOS SANITARIOS Y SISTEMA ELECTRICO A EDIF.,E.P. JESUS GARCIA, CAJEME							
CAJEME FRANCISCO I. MADERO (CAMPO 30)	200,047.00	200,047.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 200	EN PROCESO
REPARACION DEL SIST. ELECT. EN 6 AULAS Y SERV. SANIT., TELESECUNDARIA NO.145, CAJEME							
CAJEME FRANCISCO VILLA	463,468.00	463,468.00	0.00	0.00	AULA 6	ALUMNO 160	EN PROCESO
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA							
CAJEME HORNO	211,204.14	211,204.14	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 101	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 143							
CAJEME HORNO	10,000.00	800.00	4,200.00	5,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
EMILIANO ZAPATA							
CAJEME HORNO	25,957.90	6,627.00	6,330.90	13,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, TELESECUNDARIA 141, CAJEME							
CAJEME LOMA DE GUAMUCHIL	347,719.00	347,719.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 35	EN PROCESO
SUSTITUCION DE TECHOS, E.P. PLAN DE AYALA, CAJEME							
CAJEME LOMA DE GUAMUCHIL	328,808.00	328,808.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 184	EN PROCESO
PRIMARIA PLAN DE AYALA							
CAJEME LOMA DE GUAMUCHIL	213,491.54	213,491.54	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 184	TERMINADO
TELESECUNDARIA 141							
CAJEME LOMA DE GUAMUCHIL	28,557.90	6,627.00	7,630.90	14,300.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA NO. 22							
CAJEME MARTE R. GOMEZ	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON							
CAJEME MORELOS 1	211,204.14	211,204.14	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 114	EN PROCESO
GABRIEL RAMOS MILLAN							
CAJEME MORELOS 2	3,684.50	200.00	1,642.25	1,842.25	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE BEBEDERO, PALAPA Y 2 CISTERNAS, CBTA 197, CAJEME							
CAJEME PROVIDENCIA	155,434.00	155,434.00	0.00	0.00	ANEXO 4	ALUMNO 400	EN PROCESO
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, SEC. TEC. 53 EN PROVIDENCIA, CAJEME							
CAJEME PROVIDENCIA	859,111.00	859,111.00	0.00	0.00	AULA-LAB 12-1	ALUMNO 451	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
PRIMARIA NUEVA CREACION							
CAJEME PROVIDENCIA	211,204.14	211,204.14	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 211	TERMINADO
PROFR. ILDEGARDO BOJORQUEZ BUSTAMANTE							
CAJEME PROVIDENCIA	24,611.90	6,627.00	5,657.90	12,327.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA N° 53							
CAJEME PROVIDENCIA	69,047.90	6,627.00	27,875.90	34,545.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. INDEPENDENCIA							
CAJEME PROVIDENCIA	69,193.54	6,627.00	27,948.72	34,617.82	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO P/BIBLIOTECA, SALA AUDIOVISUAL Y PARAESCOLARES, COBACH QUETCHEHUECA, CAJEME							
CAJEME QUECHEHUECA	129,048.00	64,524.00	64,524.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	ALUMNO 177	EN PROCESO
LAZARO CARDENAS N° 1							
CAJEME QUECHEHUECA	6,000.00	400.00	2,600.00	3,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
GRAL. LAZARO CARDENAS							
CAJEME TAJIMAROA	2,000.00	200.00	800.00	1,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
18 DE MARZO							
CAJEME NUEVA CASA DE TERAS (TERAS)	2,635.00	200.00	1,117.50	1,317.50	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CONSTR. 4 LABORATORIOS , REP. GRALES. EN AULAS, TALLER Y BEBEDEROS Y SERV. SANIT. EN CBTA 38, EL TOBARITO							
CAJEME TOBARITO, EL	207,578.00	207,578.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 661	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO PARA AREAS DE LABORATORIOS Y AULAS, CBTA 38, CAJEME							
CAJEME TOBARITO, EL	277,997.00	277,997.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 661	EN PROCESO
J.N. FEDERICO FROEBEL							
CAJEME TOBARITO, EL	10,000.00	800.00	4,200.00	5,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ALVARO OBREGON							
CAJEME TOBARITO, EL	29,957.90	6,627.00	8,330.90	15,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA							
CAJEME TOBARITO, EL	8,000.00	800.00	3,200.00	4,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
FORD 122 BENITO JUAREZ							
CAJEME TOBARITO, EL	46,037.90	6,627.00	16,370.90	23,040.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
PRIMARIA 31 DE OCTUBRE							
CAJEME TREINTA Y UNO DE OCTUBRE	211,201.14	211,201.14	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 201	TERMINADO
EQUIPAMIENTO P/ BIBLIOTECA, SALA AUDIOVISUAL Y PARAESCOLARES, COBACH PUEBLO YAQUI, CAJEME							
CAJEME PUEBLO YAQUI	129,048.00	64,524.00	64,524.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	ALUMNO 676	EN PROCESO
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ, CAJEME							
CAJEME PUEBLO YAQUI	277,744.00	277,744.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 60	EN PROCESO
PF357.- REPARACION GENERAL, J.N. ALAIN, CAJEME							
CAJEME PUEBLO YAQUI	312,388.00	312,388.00	0.00	0.00	AULA 3	ALUMNO 70	EN PROCESO
GRAL. LAZARO CARDENAS							
CAJEME PUEBLO YAQUI	24,957.90	6,627.00	5,830.90	12,500.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. ALAIN							
CAJEME PUEBLO YAQUI	27,807.90	6,627.00	7,255.90	13,925.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA N° 48							
CAJEME PUEBLO YAQUI	39,957.90	6,627.00	13,330.90	20,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. ROSARIO CASTELLANOS							
CAJEME PUEBLO YAQUI	50,019.50	6,627.00	18,361.70	25,030.80	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
MARIA DE LA LUZ MARQUEZ							
CAJEME PUEBLO YAQUI	64,031.90	6,627.00	25,367.90	32,037.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. JOSE MORAN							
CAJEME YUCURIBAMPO	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	CONSTRUCCION DE CANCHA, BEBEDERO Y ANDADORES, REHABILITACION DE UN AULA, SANITARIO Y CERCO	ALUMNOS 27	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 278							
CAJEME PUENTE DE PICOS	2,000.00	200.00	800.00	1,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
BASILIO RUIZ VELASQUEZ							
CAJEME PUENTE DE PICOS	2,700.00	200.00	1,150.00	1,350.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
E.T.V. TELESECUNDARIA 275							
CAJEME KILOMETRO 9 (EL PUEBLITO)	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	CONSTRUCCION DE FOSA, POZO Y ANDADORES	ALUMNOS 22	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
E.T.V. TELSECUNDARIA 314							
CAJEME OLVIDO, EL	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	CONSTRUCCION DE CANCHA, REHABILITACION DE TRES AULAS, SANITARIO Y ALUMBRADO	ALUMNOS 40	EN PROCESO
REPARACION DE TECHOS EN 3 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS, E.P. GENERAL FELIPE ANGELES, CAJEME							
CAJEME TESOPOBAMPO	261,854.00	261,854.00	0.00	0.00	AULA 3	ALUMNO 79	EN PROCESO
J.N. CLAUDIO OCAMPO BENITEZ							
CAJEME TESOPOBAMPO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	CONSTRUCCION DE BANQUETA, REHABILITACION DE UN AULA, SANITARIO, CERCO Y BEBEDERO	ALUMNOS 25	EN PROCESO
E.P. FELIPE ANGELES							
CAJEME TESOPOBAMPO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	REHABILITACION DE CUATRO AULAS, CERCO Y BEBEDEROS	ALUMNOS 69	EN PROCESO
LAZARO CARDENAS							
CAJEME PROGRESO, EL	23,957.90	6,627.00	5,330.90	12,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 3, CANANEA							
CANANEA CANANEA	360,533.00	360,533.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 30	EN PROCESO
TERMINACION DE ACOND. CENTRO DE IDIOMAS CON SALA DE TUTORIAS, CBTIS 106, CANANEA							
CANANEA CANANEA	69,037.00	69,037.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 250	TERMINADO
EQUIPAMIENTO CENTRO INTEGRADO DE MANUFACTURA, PROY. CYSCO, INST. TEC. SUPERIOR DE CANANEA							
CANANEA CANANEA	1,091,000.00	1,091,000.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 500	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. MINERITO, CANANEA.							
CANANEA CANANEA	309,985.00	309,985.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y DIRECCION, J.N. SIN NOMBRE, FRACC. EL DORADO, CANANEA							
CANANEA CANANEA	1,038,849.00	1,038,849.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 64	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y DIRECCION, E.P. MANUEL M. DIEGUEZ, CANANEA.							
CANANEA CANANEA	983,003.00	983,003.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 160	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA RICARDO FLORES MAGON							
CANANEA CANANEA	241,962.99	241,962.99	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/20 COMPUTADORAS	ALUMNOS 636	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
PRIMARIA LEONA VICARIO							
CANANEA CANANEA	97,418.94	97,418.94	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 429	TERMINADO
PF365 - REPARACION DE SUBESTACION ELECTRICA, SECUNDARIA TECNICA 9, CANANEA							
CANANEA CANANEA	13,292.00	13,292.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 300	EN PROCESO
J.N. CARLOS DARWIN							
CANANEA CANANEA	6,000.00	400.00	2,600.00	3,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
MANUEL M. DIEGUEZ							
CANANEA CANANEA	10,000.00	800.00	4,200.00	5,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. ESPERANZA							
CANANEA CANANEA	18,000.00	5,480.00	3,520.00	9,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. MINERITO							
CANANEA CANANEA	29,957.90	6,627.00	8,330.90	15,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. DESPERTAR							
CANANEA CANANEA	39,957.90	6,627.00	13,330.90	20,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. AURORA							
CANANEA CANANEA	49,542.02	6,627.00	18,122.96	24,792.06	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA							
CANANEA CANANEA	49,957.90	6,627.00	18,330.90	25,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. CANANEA							
CANANEA CANANEA	69,957.90	6,627.00	28,330.90	35,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. MARGARITA							
CANANEA CANANEA	79,957.90	6,627.00	33,330.90	40,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. VALLE DEL COBRE							
CANANEA CANANEA	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SEC. GRAL. N° 1 "MARTIRES DE 1906"							
CANANEA CANANEA	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA							
CANANEA IGNACIO ZARAGOZA (LA MESA)	78,146.40	78,146.40	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/3 COMPUTADORAS	ALUMNOS 17	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. PROFRA. DELIA ARNOLD CAMPILLO, CARBO							
CARBO CARBO	337,760.00	337,760.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
PROFRA. AMALIA C. CAMOU ABRIL							
CARBO CARBO	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CUAUHTEMOC							
CUCURPE CUCURPE	5,000.00	400.00	2,100.00	2,500.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA EN CUMPAS							
CUMPAS CUMPAS	516,010.00	516,010.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 65	EN PROCESO
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, J.N. ENRIQUETA DE PARODI EN CUMPAS							
CUMPAS CUMPAS	60,481.00	60,481.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 80	EN PROCESO
JUAN ESCUTIA							
CUMPAS CUMPAS	19,957.90	6,627.00	3,330.90	10,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
FRANCISCO I. MADERO							
CUMPAS CUMPAS	19,957.90	6,627.00	3,330.90	10,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. ENRIQUETA DE PARODI							
CUMPAS CUMPAS	49,957.90	6,627.00	18,330.90	25,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA N° 78							
CUMPAS HOYOS, LOS	19,957.90	6,627.00	3,330.90	10,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
OTILIO MONTAÑO							
CUMPAS HOYOS, LOS	29,957.90	6,627.00	8,330.90	15,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA N° 79							
CUMPAS JECORI	14,942.00	5,000.00	2,471.00	7,471.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TERMINACION IMPERMEAB. TECHUMBRE Y CONST. BEBEDERO EN TELESECUNDARIA NO.76, DIVISADEROS							
DIVISADEROS DIVISADEROS	1,885.00	1,885.00	0.00	0.00	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y CONSTRUCCION DE BEBEDERO DE 6 SALIDAS	ALUMNO 52	TERMINADO
REPARACION DE SIST. ELECTRICO EN AULAS, DIRECCION Y SERV. SANIT. E.P. HECTOR MOSQUEIRA M., EMPALME							
EMPALME EMPALME	29,398.00	29,398.00	0.00	0.00	AULA 10	ALUMNO 181	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS, TELESECUNDARIA NO. 281, EMPALME							
EMPALME	984,938.00	984,938.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO	EN PROCESO
EMPALME						70	
CONSTRUCCION DE AULA, CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 11, EMPALME							
EMPALME	313,553.00	313,553.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO	EN PROCESO
EMPALME						30	
CONSTRUCCION DE AULA, E.P. AMPARO AVITIA OROZCO, EMPALME							
EMPALME	264,517.00	264,517.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO	EN PROCESO
EMPALME						80	
CONSTRUCCION DE AULA, E.P. AMPARO AVITIA, EMPALME							
EMPALME	315,189.00	315,189.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO	EN PROCESO
EMPALME						80	
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDERO, PLAZA CIVICA Y CERCO PERIMETRAL, J.N. NUEVA CREACION, FRACC. JACARANDAS SAHUARAL, EMPALME							
EMPALME	1,505,995.00	1,505,995.00	0.00	0.00	AULA 4	ALUMNO	EN PROCESO
EMPALME						64	
EQUIPAMIENTO P/BIBLIOTECA, SALA AUDIOVISUAL Y PARAESCOLARES, COBACH EMPALME							
EMPALME	129,048.00	64,524.00	64,524.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	ALUMNO	EN PROCESO
EMPALME						737	
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y ACOMETIDA, J.N. JUAN LUIS VIVES, EMPALME							
EMPALME	84,554.00	84,554.00	0.00	0.00	ANEXO 2	ALUMNO	EN PROCESO
EMPALME						80	
PRIMARIA MARIANO ZAPATA							
EMPALME	211,204.14	211,204.14	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS	TERMINADO
EMPALME						192	
PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ							
EMPALME	213,491.54	213,491.54	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS	TERMINADO
EMPALME						146	
PRIMARIA NUEVA CREACION							
EMPALME	211,204.14	211,204.14	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS	TERMINADO
EMPALME						166	
PRIMARIA MARIO SILVA CORTES							
EMPALME	193,781.64	193,781.64	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS	TERMINADO
EMPALME						430	
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, SECUNDARIA GRAL. BENITO JUAREZ EN EMPALME							
EMPALME	489,514.00	489,514.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	ALUMNO	EN PROCESO
EMPALME						300	
J.N. MANUEL PAYNO							
EMPALME	2,000.00	200.00	800.00	1,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA	EN PROCESO
EMPALME						1	
LIC. BENITO JUAREZ							
EMPALME	10,920.00	800.00	4,660.00	5,460.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA	EN PROCESO
EMPALME						1	

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
MELCHOR OCAMPO							
EMPALME	12,988.08	1,000.00	5,494.04	6,494.04	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
EMPALME							
VICENTA FLORES MURILLO							
EMPALME	23,104.84	6,627.00	4,904.37	11,573.47	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
EMPALME							
AMPARO AVICTIA OROZCO							
EMPALME	28,761.56	6,627.00	7,732.73	14,401.83	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
EMPALME							
HECTOR MOSQUEIRA MATUTE							
EMPALME	43,957.90	6,627.00	15,330.90	22,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
EMPALME							
JESUS GARCIA							
EMPALME	53,957.90	6,627.00	20,330.90	27,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
EMPALME							
SEC. GRAL. AMADO NERVO							
EMPALME	59,957.90	6,627.00	23,330.90	30,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
EMPALME							
TELESECUNDARIA N° 281							
EMPALME	59,957.90	6,627.00	23,330.90	30,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
EMPALME							
J.N. BENITO JUAREZ							
EMPALME	60,942.90	6,627.00	23,823.40	30,492.50	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
EMPALME							
J.N. JUAN ALDAMA							
EMPALME	62,597.90	6,627.00	24,650.90	31,320.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
EMPALME							
MARGARITA MAZA DE JUAREZ							
EMPALME	65,957.90	6,627.00	26,330.90	33,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
EMPALME							
J.N. JUAN SEBASTIAN BACH							
EMPALME	85,957.90	6,627.00	36,330.90	43,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
EMPALME							
CAM N° 11							
EMPALME	97,307.90	6,627.00	42,005.90	48,675.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
EMPALME							
J.N. EDUARDO CLAPAREDE							
EMPALME	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
EMPALME							
CUAUHTEMOC							
EMPALME	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
EMPALME							

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
MARIO SILVA CORTES EMPALME EMPALME	14,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. JUAN LUIS VIVES EMPALME EMPALME	33,957.90	6,627.00	10,330.90	17,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS, CBTA 132, EMPALME EMPALME JOSE MARIA MORELOS	140,959.00	140,959.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 419	TERMINADO
EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO MULTIPLE, SALA DE COMPUTO Y AUDIOVISUAL, CBTA 132, EMPALME EMPALME JOSE MARIA MORELOS	369,190.00	369,190.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 419	EN PROCESO
PRIMARIA JACINTO LOPEZ MORENO EMPALME ANTONIO ROSALES	211,204.14	211,204.14	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 129	EN PROCESO
JACINTO LOPEZ MORENO EMPALME ANTONIO ROSALES	3,500.00	200.00	1,550.00	1,750.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PRIMARIA NIÑOS HEROES EMPALME JUNELANCAHUL	157,215.29	157,215.29	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 63	EN PROCESO
PRIMARIA LIBERACION EMPALME SANTA MARIA (DE GUAYMAS)	211,204.14	211,204.14	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 184	EN PROCESO
PRIMARIA CUITLAHUAC EMPALME JUAN RODRIGUEZ	157,215.29	157,215.29	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 54	TERMINADO
EQUIPAMIENTO, COBACH ETCHOJOA, ETCHOJOA ETCHOJOA ETCHOJOA	20,074.00	20,074.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 120	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE DIRECCION, E.P. IGNACIO ZARAGOZA 2, ETCHOJOA ETCHOJOA ETCHOJOA	368,119.00	368,119.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 147	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO P/BIBLIOTECA, SALA AUDIOVISUAL, PARAESCOLARES Y LABORATORIO DE INFORMATICA, COBACH ETCHOJOA ETCHOJOA ETCHOJOA	574,048.00	287,024.00	287,024.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	ALUMNO 737	EN PROCESO
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE BEBEDERO, SECUNDARIA GENERAL LAZARO CARDENAS ETCHOJOA ETCHOJOA ETCHOJOA	509,973.00	509,973.00	0.00	0.00	ANEXO 2	ALUMNO 276	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, E.P. IGNACIO ZARAGOZA EN ETCHOJOA ETCHOJOA ETCHOJOA	224,104.00	224,104.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	ALUMNO 165	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J. EL ARBOL ETCHOJOA BACAJAQUIA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	CONSTRUCCION DE CANCHA, BEBEDERO Y BANQUETA, REABHILITACION DE UN AULA Y UN SANITARIO	ALUMNOS 24	EN PROCESO
E.P. 20 DE NOVIEMBRE ETCHOJOA BACAJAQUIA	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	CONSTRUCCION DE CISTERNA ANDADORES, REHABILITACION DE CINCO AULAS, SANITARIO	ALUMNOS 66	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. REVOLUCION, ETCHOJOA ETCHOJOA BACAME NUEVO	359,651.00	359,651.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO DE AULAS, LABORATORIO Y TALLER, CBTA 97 EN BASCONCOBE, ETCHOJOA ETCHOJOA BASCONCOBE	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 500	EN PROCESO
PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL ETCHOJOA BASCONCOBE	211,204.14	211,204.14	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 368	TERMINADO
SEC. TECNICA N° 38 ETCHOJOA BASCONCOBE	12,148.22	1,000.00	5,074.11	6,074.11	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. EL BAYNORO ETCHOJOA BAYNORILLO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ANDADORES, REHABILITACION DE UN AULA, UN SANITARIO Y CERCO	ALUMNOS 29	EN PROCESO
J.N. EL MANGUITO ETCHOJOA BOCANA,LA	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	CONSTRUCCION DE UN SANITARIO Y CISTERNA, REHABILITACION DE CUATRO AULAS, UN SANITARIO Y CERCO	ALUMNOS 68	EN PROCESO
REPARACION DE MODULO DE SERV. SANIT. Y ESPACIOS DIDACTICOS, TELESECUNDARIA NO.130, ETCHOJOA ETCHOJOA BUAYSIACOB	271,643.00	271,643.00	0.00	0.00	ANEXO 2	ALUMNO 314	EN PROCESO
PRIMARIA LAZARO CARDENAS ETCHOJOA BUAYSIACOB	193,781.64	193,781.64	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 612	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
REPARACION DE 2 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS, J.N. SILVESTRE REVUELTAS, ETCHOJOA							
ETCHOJOA CHUCARIT	206,148.00	206,148.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 46	EN PROCESO
PRIMARIA ESTADO DE MICHOACAN							
ETCHOJOA HUIRACHACA	193,781.64	193,781.64	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 110	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, E.P. LAZARO CARDENAS DEL RIO, ETCHOJOA.							
ETCHOJOA HUITCHACA	95,258.00	95,258.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 86	TERMINADO
PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA							
ETCHOJOA MOCHIPACO	193,781.64	193,781.64	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 121	EN PROCESO
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, E.P. NIÑOS HEROES, ETCHOJOA.							
ETCHOJOA NAVOLATO	121,975.00	121,975.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 131	TERMINADO
J.N. LA PLUMITA							
ETCHOJOA NAVOLATO	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	CONSTRUCCION DE BEBEDERO Y BANQUETAS, REHABILITACION DE UN AULA, CERCO Y CANCHA	ALUMNOS 37	EN PROCESO
E.T.V. TELESECUNDARIA 249							
ETCHOJOA NAVOLATO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	CONSTRUCCION DE UN AULA, REHABILITACION DE TRES AULAS Y UN BEBEDERO	ALUMNOS 156	EN PROCESO
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA							
ETCHOJOA SAHUARAL	193,781.64	193,781.64	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 348	TERMINADO
REPARACION DE TECHOS Y SISTEMA ELECTRICO, E.P. ESTADO DE VERACRUZ, ETCHOJOA.							
ETCHOJOA SEBAMPO	7,792.00	7,792.00	0.00	0.00	AULA 5	ALUMNO 102	TERMINADO
PRIMARIA LIC. HORACIO SOBARZO							
ETCHOJOA SAN PEDRO VIEJO	211,204.14	211,204.14	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 170	TERMINADO
EQUIPAMIENTO PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA EN ESQUEDA, FRONTERAS							
FRONTERAS ESQUEDA	516,010.00	516,010.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 65	EN PROCESO
SUSTITUCION DE TECHOS EN 6 AULAS, COOPERATIVA Y CONSTRUCCION DE BEBEDERO, SEC. TECNICA 49 EN FRONTERAS							
FRONTERAS ESQUEDA	848,865.00	848,865.00	0.00	0.00	AULA 6	ALUMNO 245	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE AULA, E.P. CLUB DE LEONES, PLUTARCO ELIAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	360,533.00	360,533.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 80	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, SECUNDARIA TECNICA 36, PLUTARCO ELIAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	493,037.00	493,037.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 80	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. HEROES DE CHAPULTEPEC, GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	306,786.00	306,786.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO PARA BIBLIOTECA, SALA AUDIOVISUAL Y PARAESCOLARES, COBACH SONOYTA							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	129,048.00	64,524.00	64,524.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	ALUMNO 344	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA 36							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	193,781.64	193,781.64	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 296	EN PROCESO
PF366.- REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, SECUNDARIA TECNICA 36, GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	335,686.00	335,686.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 296	EN PROCESO
CLUB DE LEONES							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SEC. GRAL. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDERO, PLAZA CIVICA Y CERCO PERIMETRAL, TELESECUNDARIA NVA. CREACION, G.P.E.C.							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS	1,366,152.00	1,366,152.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 35	EN PROCESO
E.P. LAZARO CARDENA							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	REHABILITACION DE TRES AULAS Y SANITARIO	ALUMNOS 39	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, TELESECUNDARIA NO. 350, GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES DESIERTO DE SONORA 1	360,533.00	360,533.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO N.D.	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, E.P. PRIMERO DE MAYO, PLUTARCO ELIAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES NARIZ, LA	360,533.00	360,533.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 80	EN PROCESO
E.P. 1º DE MAYO							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES NARIZ, LA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	CONSTRUCCION DE SANITARIO, POZO, FOSA, CANCHA	ALUMNOS 59	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
TERM. BEB. REP.SIST. ELECT. Y REFORZAMIENTO VISTAS MULTYPANEL, JN. LUIS COSME BARCELO, GRANADOS							
GRANADOS GRANADOS	38,203.00	38,203.00	0.00	0.00	CONST. DE BEBEDEROS, REP. DEL SISTEMA ELECTRICO Y REFORZAMIENTO DE VISTAS DEL TECHO MULTIPANEL	ALUMNO 36	TERMINADO
REPARACION GENERAL, E.P. ALFONSO IBERRI, GUAYMAS.							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	291,912.00	291,912.00	0.00	0.00	AULA 6	ALUMNO 300	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 3 AULAS, SECUNDARIA TECNICA 71, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	1,100,523.00	1,100,523.00	0.00	0.00	AULA 3	ALUMNO 240	EN PROCESO
TERMINACION DE CENTRO DE INFORM. Y BARDA PERIMETRAL, INST. TECNOLOGICO DEL MAR, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	707,130.00	707,130.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 800	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MAR, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	292,870.00	292,870.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 800	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO, INSTITUTO TECNOLOGICO DEL MAR, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	1,317,917.00	1,317,917.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 800	EN PROCESO
ACONDICIONAMIENTO DE LABORATORIO DE IDIOMAS Y ACCESO PRINCIPAL, CBTIS 40, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	236,840.00	118,420.00	0.00	118,420.00	LABORATORIO 1	ALUMNO 300	EN PROCESO
REPARACION DE TECHOS EN TALLER DIDACTICO, CONALEP GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	399,006.00	399,006.00	0.00	0.00	TALLER 1	ALUMNO 500	EN PROCESO
CONSTRUCCION CUARTO DE MAQUINAS Y CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, CET DEL MAR 3, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	172,375.00	172,375.00	0.00	0.00	ANEXO 2	ALUMNO 800	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. MARIA LUISA ALCOTT, COL. SAHUARIPA, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	310,508.00	310,508.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, J.N. ISIDRO FAVELA ALFARO, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	667,663.00	667,663.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 64	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. MARIA ELENA ARBALLO, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	310,508.00	310,508.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, E.P. ANTONIO MONTES, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	264,517.00	264,517.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 80	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO, SALA AUDIOVISUAL, CET DEL MAR 03, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	113,422.00	113,422.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 800	EN PROCESO
REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, E.P. MARIA JESUS ESCOBAR IBARRA, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	10,779.00	10,779.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 120	EN PROCESO
CONTRUCCION DE ALGIBE P/HIDRMASAJE Y REP. DE MURO IVISORIO A SANITARIOS, CAM.8, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	70,300.00	70,300.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 57	EN PROCESO
REP. SIST. ELECT. DE TALLER DE MANUALIDADES Y REP. GRAL. DEL TALLER DE COCINA, CAM 45, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	84,915.00	84,915.00	0.00	0.00	TALLER 2	ALUMNO 110	EN PROCESO
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUSTITUCION DE CANCELERIA, CAM 45, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	211,112.00	211,112.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 75	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN E.P. N/C, GUAYMAS NORTE							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	1,881,947.00	1,881,947.00	0.00	0.00	AULA 3	ALUMNO 240	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 8, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	468,650.00	468,650.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 30	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN E.P. ALEJANDRO C. IBERRI, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	160,258.00	160,258.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 120	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, E.P. ANTONIO MONTES GARCIA, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	310,268.00	310,268.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 127	EN PROCESO
REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS, 8 AULAS, 2 DIRECCIONES Y ALMACEN EN E.P. CARMEN ZAMBRANO 2, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	497,214.00	497,214.00	0.00	0.00	AULA 8	ALUMNO 230	EN PROCESO
REPARACION DE 2 SERVICIOS SANITARIOS, SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO I. MADERO, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	762,140.00	762,140.00	0.00	0.00	ANEXO 2	ALUMNO 1371	EN PROCESO
PRIMARIA ANTONIO MONTES GARCIA							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	211,204.14	211,204.14	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15	ALUMNOS 702	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA # 19							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	97,418.94	97,418.94	0.00	0.00	UN AULA C/5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 114	TERMINADO
PRIMARIA NICOLAS BRAVO							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	145,600.29	145,600.29	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 533	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
PRIMARIA VICENTE GUERRERO							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	103,226.44	103,226.44	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 33	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, E.P. ANTONIO MONTES GARCIA, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	165,364.00	165,364.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	ALUMNO 350	EN PROCESO
REPARACION DE 4 AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS, E.P. GASPAS ZARAGOZA EN GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	184,248.00	184,248.00	0.00	0.00	AULA 4	ALUMNO 146	EN PROCESO
AQUILES SERDAN							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	4,000.00	400.00	1,600.00	2,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TECNICA PESQUERA N° 19							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	7,259.62	400.00	3,229.81	3,629.81	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PROFR. FERNANDO F. DWORAK							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	10,000.00	800.00	4,200.00	5,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JUSTO SIERRA MENDEZ							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	10,350.00	800.00	4,375.00	5,175.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JULIO VILLA							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	12,600.00	1,000.00	5,300.00	6,300.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
24 DE FEBRERO							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	14,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
GASPAS ZARAGOZA							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	15,474.80	5,000.00	2,737.40	7,737.40	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. ANNA FREUD							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	19,957.90	6,627.00	3,330.90	10,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ADOLFO DE LA HUERTA							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	20,190.54	6,627.00	3,447.22	10,116.32	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. JACINTO BENAVENTE							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	21,220.66	6,627.00	3,962.28	10,631.38	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. MA. LUISA ALCOTT							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	22,957.90	6,627.00	4,830.90	11,500.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. MACRINA PATIÑO GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	27,577.90	6,627.00	7,140.90	13,810.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ADELINA ANGULO DE ARECHIGA GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	27,872.50	6,627.00	7,288.20	13,957.30	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
IGNACIO ALLENDE GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	29,957.90	6,627.00	8,330.90	15,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
VICENTE GUERRERO GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	32,170.00	6,627.00	9,436.95	16,106.05	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ABELARDO L. RODRIGUEZ GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	33,596.90	6,627.00	10,150.40	16,819.50	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	38,238.40	6,627.00	12,471.15	19,140.25	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. AMERICO VESPUCIO GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	39,147.90	6,627.00	12,925.90	19,595.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. ADOLFO DE LA HUERTA GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	39,957.90	6,627.00	13,330.90	20,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. CARLOS PERRAULT GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	39,957.90	6,627.00	13,330.90	20,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
FLORENTINO LOPEZ CERVANTES GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	47,714.98	6,627.00	17,209.44	23,878.54	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. MARIANO AZUELA GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	49,957.90	6,627.00	18,330.90	25,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
GUADALUPE VICTORIA GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	53,797.90	6,627.00	20,250.90	26,920.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. PLUTARCO ELIAS CALLES GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	53,957.90	6,627.00	20,330.90	27,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
15 DE SEPTIEMBRE GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	62,067.88	6,627.00	24,385.89	31,054.99	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. LUIS VAN BEETHOVEN GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	70,067.36	6,627.00	28,385.63	35,054.73	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
MARIA JESUS BUSTILLO DE RAMIREZ GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	73,407.90	6,627.00	30,055.90	36,725.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. MA. ELENA CHANES GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	81,103.60	6,627.00	33,903.75	40,572.85	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CAM N° 8 GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	99,357.90	6,627.00	43,030.90	49,700.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
18 DE MARZO GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
GRAL. ALVARO OBREGON GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ESC. SEC. GRAL. ABELARDO L. RODRIGUEZ GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
FRANCISCO I. MADERO GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. MOTOLINIA GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA N° 71 GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	82,579.72	6,627.00	34,641.81	41,310.91	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. JULIO VERNE GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	51,957.90	6,627.00	19,330.90	26,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ELECTRIFICACION DE AULA CON EQUIPO FOTOVOLTAICO, E.P. GENERAL SALVADOR ALVARADO, GUAYMAS GUAYMAS AGUA CALIENTE	137,646.00	137,646.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	ALUMNO 22	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC							
GUAYMAS MANGA, LA	29,957.90	6,627.00	8,330.90	15,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL LUIS MATUZ							
GUAYMAS CASAS BLANCAS	157,215.29	157,215.29	0.00	0.00	UN AULA C/10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 54	TERMINADO
J.N. BEOSKO HOKI							
GUAYMAS CASAS BLANCAS	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	CONSTRUCCION DE UN SANITARIO, CANCHA, ANDADORES, POZO, FOSA, CISTERNA Y BEBEDERO, REHABILITACION DE UN AULA	ALUMNOS 40	EN PROCESO
PRIMARIA VASCO DE QUIROGA							
GUAYMAS COMPUERTAS	104,773.20	104,773.20	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 41	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, TELESECUNDARIA NO. 353, GUAYMAS							
GUAYMAS CURVA, LA	307,177.00	307,177.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 35	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 353							
GUAYMAS CURVA, LA	28,591.90	6,627.00	7,647.90	14,317.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
E.P. JUSTO SIERRA							
GUAYMAS ESTEBAN BACA CALDERON (BACA CALDERON)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	CONSTRUCCION DE SANITARIO, POZO, FOSA, CISTERNA, ANDADOR, REHABILITACION DE UN AULA, BEBEDEROS	ALUMNOS 15	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, TELESECUNDARIA NO. 165, GUAYMAS							
GUAYMAS GUASIMAS, LAS	351,128.00	351,128.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 35	EN PROCESO
PRIMARIA CAP GABRIEL ZAPAJIZA							
GUAYMAS HUIRIBIS	104,773.20	104,773.20	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 41	EN PROCESO
PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS							
GUAYMAS LAZARO CARDENAS	103,226.44	103,226.44	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 29	TERMINADO
GRAL. LAZARO CARDENAS							
GUAYMAS LAZARO CARDENAS	39,957.90	6,627.00	13,330.90	20,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PRIMARIA JESUS GARCIA							
GUAYMAS MISA, LA	103,226.44	103,226.44	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 44	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
JESUS GARCIA GUAYMAS MISA, LA	10,800.00	800.00	4,600.00	5,400.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ GUAYMAS OROZ	157,215.29	157,215.29	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/10COMPUTADORAS	ALUMNOS 53	TERMINADO
RICARDO PEREZ GUAYMAS ORTIZ	6,940.00	400.00	3,070.00	3,470.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
GENERAL IGNACIO MORI GUAYMAS PITAHAYA (BELEM)	103,226.44	103,226.44	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 45	TERMINADO
REPARACION DE SERVICIOS SANIT. Y CONST. DE CISTERNA, E.P. GENERAL JOSE AMARILLAS, GUAYMAS GUAYMAS POTAM	185,346.00	185,346.00	0.00	0.00	ANEXO 2	ALUMNO 260	TERMINADO
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y BEBEDERO, J.N. SOUTELA, GUAYMAS GUAYMAS POTAM	73,718.00	73,718.00	0.00	0.00	ANEXO 2	ALUMNO 88	EN PROCESO
PRIMARIA GRAL JOSE AMARILLAS GUAYMAS POTAM	211,204.14	211,204.14	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15	ALUMNOS 240	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA, POTAM GUAYMAS POTAM	288,818.00	288,818.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 25	EN PROCESO
JESUS GARCIA GUAYMAS POTAM	8,000.00	800.00	3,200.00	4,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
GRAL. JOSE AMARILLAS GUAYMAS POTAM	15,312.00	5,000.00	2,656.00	7,656.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JAIME TORRES BODET GUAYMAS POTAM	43,957.90	6,627.00	15,330.90	22,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA N° 23 GUAYMAS POTAM	89,957.90	6,627.00	38,330.90	45,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PRIMARIA JOSE MARIA MATUZ FLORES GUAYMAS RAHUN	103,226.44	103,226.44	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 38	TERMINADO
E.P. JOSE MA. MATUZ GUAYMAS RAHUN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	CONSTRUCCION DE CISTERNA, REHABILITACION DE	ALUMNOS 39	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
					TRES AULAS Y SANITARIO		
CONSTRUCCION DE AULA, TELESECUNDARIA NO. 287, GUAYMAS GUAYMAS TORIN	351,128.00	351,128.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 25	EN PROCESO
PRIMARIA BENITO JUAREZ GUAYMAS TORIN	211,204.14	211,204.14	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 103	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO, CBTA 26, GUAYMAS GUAYMAS VICAM (SWICHT)	207,717.00	207,717.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 661	EN PROCESO
PRIMARIA MARIA JESUS MAYTORENA DE FOURCADE GUAYMAS VICAM (SWICHT)	97,418.94	97,418.94	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 293	TERMINADO
GOBERNADOR FELIPE MATUZ CORDOVA GUAYMAS VICAM (SWICHT)	211,204.14	211,204.14	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 179	TERMINADO
PRIMARIA CAP JUAN BANTEA GUAYMAS VICAM (SWICHT)	159,166.60	159,166.60	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 81	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA N° 28 GUAYMAS VICAM (SWICHT)	39,957.90	6,627.00	13,330.90	20,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
EUSEBIO FCO. PADRE KINO GUAYMAS VICAM (SWICHT)	6,000.00	400.00	2,600.00	3,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ROSA FELIX BARRAZA GUAYMAS VICAM (SWICHT)	23,957.90	6,627.00	5,330.90	12,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SEBASTIAN GONZALEZ GUAYMAS VICAM (SWICHT)	28,757.90	6,627.00	7,730.90	14,400.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
EUSEBIO FCO. PADRE KINO GUAYMAS VICAM (SWICHT)	59,957.90	6,627.00	23,330.90	30,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PORFIRIO BUITIMEA GUAYMAS VICAM (SWICHT)	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
E.T.V. TELESECUNDARIA 331 GUAYMAS VICAM PUEBLO	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	CONSTRUCCION DE CERCO Y ANDADORES	ALUMNOS 59	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE AULA, E.P. RICARDO FLORES MAGON, GUAYMAS							
GUAYMAS SANTA ROSA NUMERO DOS	335,301.00	335,301.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 80	EN PROCESO
PRIMARIA LAZARO CARDENAS							
GUAYMAS CARDENAS	157,215.29	157,215.29	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 90	TERMINADO
PRIMARIA INDIGENA							
GUAYMAS BAUGO (GUASIMAS)	104,773.20	104,773.20	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 36	TERMINADO
BENITO JUAREZ							
GUAYMAS FRANCISCO I MADERO DE TORIM	10,000.00	800.00	4,200.00	5,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN E.P. RAFAEL SANTA CRUZ REYES (PUEBLITOS), HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	368,134.00	368,134.00	0.00	0.00	AULA 3	ALUMNO 120	EN PROCESO
CONST. DE 2 AULAS, SERV. SANIT., PLAZA CIVICA, BEBEDERO Y CERCO, J.N. LOMA SUR, HERMOSILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,502,053.00	1,502,053.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 120	EN PROCESO
CONST. AULA, SERV. SANITARIOS, PLAZA CIVICA, BEB. Y CERCO, J.N. NVA. CREACION, SAN ISIDRO HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,512,079.00	1,512,079.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 120	TERMINADO
CONST. LETRINA HIDRAULICA Y REUBICACION JUEGOS INFANTILES, E.P. FDO. MONTES DE OCA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	187,642.00	187,642.00	0.00	0.00	ANEXO 2	ALUMNO 35	TERMINADO
REPARACION DE TECHOS, E.P. PLUTARCO ELIAS CALLES, HERMOSILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	117,588.00	117,588.00	0.00	0.00	AULA 6	ALUMNO 155	TERMINADO
REPARACION DE SERV. SANITARIOS Y ADECUACION DE AULA. E.P. ERNESTO SALAZAR GIRON,HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	189,480.00	189,480.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 266	TERMINADO
REPARACION SISTEMA ELECTRICO Y CERCO PERIMETRAL, SEC. NO.3, ALFREDO URUCHURTO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	50,985.00	50,985.00	0.00	0.00	AULA-TALLER 9-3	ALUMNO 483	TERMINADO
CONST. ESPACIO FISICO PARA SUPERVISION DE EDUCCION FISICA, E.P. VICENTE GUERRERO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	400,166.00	400,166.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 220	EN PROCESO
CONST. EDIF. P/AULAS, LABORAT., BIBLIOT.TALLERES, U. ACADEMICA CIENCIAS BIOL.UNISON,HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	15,423,000.00	10,923,000.00	0.00	4,500,000.00	EDIFICIO 1	ALUMNO 2502	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	8,142,000.00	8,142,000.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 1000	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, J.N. ROSAURA ZAPATA, HERMOSILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	7,862.00	7,862.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 153	TERMINADO
SUSTITUCION DE BARDA Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS, J.N. BENITO JUAREZ, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	59,219.00	59,219.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 142	TERMINADO
CONST.5 AULAS, DIR. SERV.SANIT. BEB. P. CIVICA Y C. PERIMETRAL, J.N. NVA. CREACION PUEBLITOS 2, HILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,839,050.00	1,839,050.00	0.00	0.00	AULA 5	ALUMNO 120	TERMINADO
CONST.3 AULAS,SERV.SANIT.BEB. Y C. PERIMETRAL, C.P. NVA. CREACION, FRACC. LOS ANGELES HERMOSILLO, HILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	138,742.00	138,742.00	0.00	0.00	AULA 3	ALUMNO 120	TERMINADO
CONST SANIT. INT.AULA, REP.TECHO, AREA ADMVA. Y REH. CERCO, CAM EDGARDO AINZA CANIZALEZ, HILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	119,730.00	119,730.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 150	TERMINADO
CONST.2 ULAS, ERV. SANIT.,BEB.,P.CIVICA Y CERCO PERIM.E.P.NVA.CREACION,FRACC.VILLA VERDE,HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,609,373.00	1,609,373.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 160	EN PROCESO
CONST.4 AULAS,SERV.SANIT.,BEB.,P.CIVICA Y CERCO PERIM.,E.P.NVA. CREACION VILLAS DEL SUR,HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,881,947.00	1,881,947.00	0.00	0.00	AULA 3	ALUMNO 280	EN PROCESO
CONST.3 AULAS, SERV.SANIT.,BEB.,P.C.Y CERCO PERIM.,E.P.NVA. CREACION,FRACC.CASA BONITA,HILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,722,806.00	1,722,806.00	0.00	0.00	AULA 3	ALUMNO 240	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, SECUNDARIA TECNICA 74, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,003,220.00	1,003,220.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 80	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, SECUNDARIA TECNICA 57, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	356,628.00	356,628.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 80	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 3 AULAS, SECUNDARIA GENERAL NO. 12, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,100,523.00	1,100,523.00	0.00	0.00	AULA 3	ALUMNO 593	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 29, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	531,746.00	531,746.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 60	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 49, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	536,896.00	536,896.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 60	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS, CAME NUEVA CREACION COL PALO VERDE, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,061,590.00	1,061,590.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 60	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, CENTRO DE ATENCION MULTIPLE ESTATAL NO. 13, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	536,896.00	536,896.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 30	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CENTRO DE VINCULACION, INST. TECNOLOGICO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 2000	EN PROCESO
TERMINACION DE ACONDICIONAMIENTO LABORATORIO MULTIF. SALA TUTORIAS, CBTIS 2006, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	126,334.00	126,334.00	0.00	0.00	LABORATORIO 1	ALUMNO 200	TERMINADO
TERMINACION ACONDICIONAMIENTO CENTRO DE IDIOMAS Y BARDA PERIMETRAL, CBTIS 11, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	150,678.00	150,678.00	0.00	0.00	ANEXO 2	ALUMNO 200	EN PROCESO
TERMINACION ACOND. LABORATORIO MULTIFUNCIONAL C/APLICACION DE IDIOMAS,CBTIS 132, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	LABORATORIO 1	ALUMNO 200	TERMINADO
TERMINACION DE ADECUACION DE AULA, COBACH VILLA DE SERIS, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	29,126.00	29,126.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 80	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CENTRO DE VINCULACION, INST. TECNOLOGICO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 2000	EN PROCESO
TERMINACION EDIFICIO DE 3 AULAS, SALA DE CAPACITACION, AREA DE TUTORIAS Y SERV. SANIT, HERMOSILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	374,407.00	187,204.00	0.00	187,203.00	AULA 3	ALUMNO 350	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE FACHADA Y TERMINACION DE BARDA, CBTIS 206, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	97,244.00	48,622.00	0.00	48,622.00	ANEXO 2	ALUMNO 200	EN PROCESO
REHABILITACION DE AREA ADMINISTRATIVA, COBACH VILLA DE SERIS, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	224,199.00	224,199.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 500	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. ARNOLD GESSEL, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	310,508.00	310,508.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. FACUNDO BERNAL, HERMOSILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	310,508.00	310,508.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. RODOLFO CAMPODONICO, COL. EL SAHUARO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	310,508.00	310,508.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. CARLOS ESPINOZA MUÑOZ LA MANGA 1, HERMOSILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	310,508.00	310,508.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. GANDHI, HERMOSILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	312,740.00	312,740.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. CARMEN RAMOS DEL RIO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	312,740.00	312,740.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. JOHN LOCKE, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	310,508.00	310,508.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. RAMON G. BONFIL, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	310,508.00	310,508.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. MARGARITA URUCHURTU, HERMOSILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	310,508.00	310,508.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. PLATON, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	310,508.00	310,508.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. JESUS PERALTA, COL. INTERNACIONAL, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	361,882.00	361,882.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, J.N. AMELIA GAMEZ ORTIZ, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	470,007.00	470,007.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 64	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. SIN NOMBRE, COL. ALTARES CENTRO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	305,782.00	305,782.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 3 AULAS, J.N. NUEVA CREACION, FRACC. PUEBLITOS, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	796,200.00	796,200.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. LEY 57, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	310,508.00	310,508.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. JOSE MARIA MORELOS, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	310,508.00	310,508.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. MARIA ELENA CHANEZ, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	310,508.00	310,508.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, J.N. ERNESTINA R. DE MARIN, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	531,683.00	531,683.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 64	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. EVA MONTEVERDE, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	310,508.00	310,508.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. MERCEDES ESPARZA TEROS, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	305,782.00	305,782.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. SIN NOMBRE PRIVADAS DEL REAL, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	305,782.00	305,782.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. SIN NOMBRE, FRACC. LAS PLACITAS, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	361,882.00	361,882.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, J.N. NUEVA CREACION, FRACC. GALA II, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	526,582.00	526,582.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, J.N. SOLIDARIDAD IV, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	526,582.00	526,582.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 64	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. NUEVA CREACION, VILLA RESIDENCIAL BONITA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	264,517.00	264,517.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. ARMIDA DE LA VARA Y ROBLES, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	310,508.00	310,508.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONST. 3 AULAS, SERV. SANIT. BEB., PLAZA CIVICA Y CERCO PERIM., J.N. NUEVA CREACION, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,706,080.00	1,706,080.00	0.00	0.00	AULA 3	ALUMNO 96	EN PROCESO
CONST. 3 AULAS, SERV. S., BEB., P.C. Y C. PERIM., J.N. NVA. CREACION, FRACC. PUEBLITOS-V. VERDE, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,706,080.00	1,706,080.00	0.00	0.00	AULA 3	ALUMNO 96	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, E.P. LUIS LOPEZ ALVAREZ, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	264,517.00	264,517.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 80	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, E.P. NOE PALOMARES, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	389,661.00	389,661.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 80	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, E.P. VILLAS DEL REAL 3, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	503,457.00	503,457.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 160	EN PROCESO
CONST. 3 AULAS, SERV. SANIT. BEB. P.C. Y CERCO PERIM. E.P. NVA. CREACION FRACC. LOMAS SUR, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,863,676.00	1,863,676.00	0.00	0.00	AULA 3	ALUMNO 240	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
TERMINACION ESTRUCTURA CON MALLA SOMBRA, J.N. PROFRA. SILVIA MUNGUIA LLANES, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	14,827.00	14,827.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 100	EN PROCESO
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR, E.P. VILLA DEL REAL 2, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	163,867.00	163,867.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 631	TERMINADO
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR, J.N. ALEXANDER STUART NEIL, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	85,897.00	85,897.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 197	TERMINADO
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL, J.N. ECOS INFANTILES,HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	54,046.00	54,046.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 140	EN PROCESO
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR, EP. ARMANDO VERDUGO R., HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	74,047.00	74,047.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 120	TERMINADO
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR, E.P. ALEYA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	71,459.00	71,459.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 100	TERMINADO
TERMINACION DE LA CONST. DE MODULO DE SERV. SANITARIOS, J.N.ROBERTO OWEN, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	261,233.00	261,233.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 178	EN PROCESO
TERMINACION DE LA CONST. DE CUBIERTA CON MALLA SOMBRA, E.P. N/C REAL DE MINAS, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	53,004.00	53,004.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 187	TERMINADO
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR, E.P. ADOLFO DE LA HUERTA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	111,809.00	111,809.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 100	TERMINADO
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR, E.P. GRAL.LAZARO CARDENAS, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	195,844.00	195,844.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 100	EN PROCESO
TERMINACION DE ACONDICIONAMIENTO DE 5 AULAS, CONALEP HERMOSILLO III, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	49,111.00	49,111.00	0.00	0.00	AULA 5	ALUMNO 500	TERMINADO
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	998,010.00	998,010.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 500	EN PROCESO
TERMINACION DE LA IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN 2 AULAS, C.A.M. 13, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	65,685.00	65,685.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 40	EN PROCESO
TERMINACION DE LA CONST. DE SALON DE CANTO, RITMOS Y JUEGOS INFANTILES,C.E.N.D.I. 1, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	170,801.00	170,801.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 60	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
TERMINACION CONST.DE 5 AULAS, BIBLIOTECA Y TALLER DE DIBUJO, CECYTES JUSTO SIERRA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	83,112.00	83,112.00	0.00	0.00	AULA-TALLER 5-1	ALUMNO 465	EN PROCESO
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA, CECYTES JUSTO SIERRA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,923,085.00	1,923,085.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 465	EN PROCESO
TERMINACION DEL EQUIPAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO EN COBACH VILLA DE SERIS, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	24,808.00	24,808.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 2400	EN PROCESO
TERMINACION RESTAURACION EDIF. DE ADMON., Y AIRE ACOND., COBACH VILLA DE SERIS, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	136,835.00	136,835.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 2400	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE COMPUTO, CECYTES HERMOSILLO I, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	255,813.00	255,813.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 200	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO PARA 3 AULAS, CECYTES JUSTO SIERRA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	258,371.00	258,371.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 270	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO PARA 2 AULAS, CECYTES NORTE, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	172,247.00	172,247.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 180	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO PARA 1 AULA, CECYTES HERMOSILLO (LA MANGA), HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	86,124.00	86,124.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 500	EN PROCESO
REPARACION DEL SIST. ELECTRICO EN 5 AULAS, E.P. GRAL. IGNACIO L. PESQUEIRA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	125,485.00	125,485.00	0.00	0.00	AULA 5	ALUMNO 345	TERMINADO
REPARACION DE 80 ML. DE BARDA, E.P. IGNACIA FIMBRES, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	46,547.00	46,547.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 200	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CISTERNA, SEC. EST. NO.31, PROF. MIGUEL A. LOYA MARTINEZ, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	106,901.00	106,901.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 560	TERMINADO
REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y SERVICIOS SANITARIOS, SEC. TEC. NO.12, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	182,607.00	182,607.00	0.00	0.00	AULA 5	ALUMNO 150	EN PROCESO
CONTINUACION DEL EQUIPAMIENTO, CECYTES JUSTO SIERRA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	166,847.00	166,847.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 500	EN PROCESO
TERMINACION DE EQUIPAMIENTO EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	5,009.00	5,009.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 1200	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONST. DE 3 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS, J.N. N/C FRACC. PUERTA REAL EN HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,722,806.00	1,722,806.00	0.00	0.00	AULA 3	ALUMNO 96	EN PROCESO
CONST. DE 4 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN E.P. N/C FRACC. PUERTA REAL EN HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	2,020,997.00	2,020,997.00	0.00	0.00	AULA 4	ALUMNO 320	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 4 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN E.P. N/C VILLA RESIDENCIAL BONITA, HILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	2,020,997.00	2,020,997.00	0.00	0.00	AULA 4	ALUMNO 320	EN PROCESO
TERMINACION DE DESAYUNADOR CON ALMACEN, E.P. LUIS DONALDO COLOSIO EN HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	268,147.00	268,147.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 200	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON MALLA SOMBRA, J.N. ARNOLD GESSEL EN HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	112,819.00	112,819.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 120	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR, J.N. PORFIRIO PARRA EN HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	309,234.00	309,234.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 200	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON MALLA SOMBRA, E.P. ROSARIO PALIZA DE CARPIO EN HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	193,811.00	193,811.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 280	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON MALLA SOMBRA, SECUNDARIA TECNICA 60 EN HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	193,811.00	193,811.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 480	EN PROCESO
CONST. DE AULA PARA SUPERVISORES DE EDUCACION FISICA, E.P. RODOLFO CAMPODONICO EN HILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	307,532.00	307,532.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 100	EN PROCESO
TERMINACION DE TECHUMBRE EN CANCHA CIVICA, E.P. RAMON REAL CARRASCO EN HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	65,029.00	65,029.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 80	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO P/INGENIERIA ELECTRONICA IND. Y SIST. COMPUTACIONALES, INST. TEC. DE HILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,517,600.00	1,517,600.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 1000	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, E.P. SIN NOMBRE FRACC. PASEO SAN ANGEL, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	596,868.00	596,868.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 160	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, E.P. SIN NOMBRE, COL. REAL DE MINAS, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	526,583.00	526,583.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 160	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, E.P. SOR JUANA INS DE LA CRUZ, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	595,485.00	595,485.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 160	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, SECUNDARIA JOSE MARIA GONZALEZ, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	810,900.00	810,900.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 160	EN PROCESO
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO, E.P. AMADEO HERNANDEZ, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	76,134.00	76,134.00	0.00	0.00	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 496	TERMINADO
CONST.2 AULAS, SERV.SANIT.,BEB.,P.CIVICA Y C.PER.,J.N.NVA. CREACION AMP.PLACITAS, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,572,152.00	1,572,152.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 64	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, E.P. ADOLFO DE LA HUERTA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	267,110.00	267,110.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 80	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, SECUNDARIA GENERAL 10, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	733,682.00	733,682.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 160	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE SERV. SANITARIOS, SEC. GRAL. RAFAEL HUERTA SANDOVAL EN HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	507,283.00	507,283.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 311	EN PROCESO
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y CONST. DE SERV. SANIT, SEC. NETZAHUALCOYOTL EN HILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	857,071.00	857,071.00	0.00	0.00	AULA 15	ALUMNO 909	EN PROCESO
REPARACIONES GENERALES, CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 49 EN HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	223,285.00	223,285.00	0.00	0.00	AULA 7	ALUMNO 149	EN PROCESO
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE 2 AULAS, J.N. LAURA ALICIA FRIAS DE LOPEZ NOGALES, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	22,427.00	22,427.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 150	EN PROCESO
REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA, E.P. VICENTE GUERRERO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	69,577.00	69,577.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 220	EN PROCESO
REPARACION DE PISOS, E.P. COLEGIO DE SONORA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	143,376.00	143,376.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 120	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. GUADALUPE MIRANDA CASTRO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	313,553.00	313,553.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, E.P. VICTOR MANUEL BLANCO MARTINEZ EN HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	313,553.00	313,553.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 80	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL, INST. TECNOLOGICO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	11,426,990.00	11,426,990.00	0.00	0.00	EDIFICIO 1	ALUMNO 1000	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE SALON DE CANTOS Y RITMOS INFANTILES, CENDI 1, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	75,062.00	75,062.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 60	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. BERNARDO RIVERA RODRIGUEZ, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	313,553.00	313,553.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. RAFAEL MENESES ORTIZ, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	267,110.00	267,110.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO P/BIBLIOTECA, SALA AUDIOVISUAL, PARAESCOLARES Y LABORATORIO DE INFORMATICA, COBACH VILLA DE SERIS, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	574,048.00	287,024.00	287,024.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	ALUMNO 1712	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO P/BIBLIOTECA, PARAESCOLARES Y LABORATORIO DE INFORMATICA, COBACH NUEVO HERMOSILLO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	534,048.00	267,024.00	267,024.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	ALUMNO 1712	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO P/BIBLIOTECA, SALA AUDIOVISUAL, PARAESCOLARES Y LABORATORIO DE INFORMATICA, COBACH REFORMA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	574,048.00	287,024.00	287,024.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	ALUMNO 1712	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO P/BIBLIOTECA, SALA AUDIOVISUAL, PARAESCOLARES Y LABORATORIO DE INFORMATICA, COBACH LOPEZ RIESGO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	574,048.00	287,024.00	287,024.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	ALUMNO 1712	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. NUEVA CREACION LOMAS DEL SUR EN HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	264,517.00	264,517.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
TERMINACION DE LA REHAB.DEL SISTEMA ELECTRICO EN 13 AULAS, 2 LAB. Y 5 TALLERES, ESC. SEC. TEC. NO.6 EN HILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	785,995.00	785,995.00	0.00	0.00	AULA-LAB 13-2	ALUMNO 663	EN PROCESO
MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EDIFICIO DE POSTGRADO, INSTITUTO TECNOLOGICO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	91,658.00	91,658.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	ALUMNO 650	EN PROCESO
TERMINACION DE CUBIERTA CON MALLA SOMBRA, E.P. JAIME TORRES BODET, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	89,901.00	89,901.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 120	EN PROCESO
TERMINACION DE CUBIERTA CON MALLA SOMBRA, E.P. MANUEL MIRAZO NAVARRETE 1, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	110,245.00	110,245.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 270	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON MALLA SOMBRA, E.P. LUIS LOPEZ ROMO EN HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	161,147.00	161,147.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 180	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON MALLA SOMBRA, E.P. ANGELA MACIAS MARTINEZ EN HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	198,928.00	198,928.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 220	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON MALLA SOMBRA, E.P. FCO. EUSEBIO KINO-LEYES DE REFORMA-RAFAEL RAMIREZ EN HILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	193,540.00	193,540.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 500	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON MALLA SOMBRA, E.P. MIGUEL HIDALGO EN HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	198,928.00	198,928.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 220	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON MALLA SOMBRA, E.P. NARCIZO MENDOZA EN HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	198,928.00	198,928.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 200	EN PROCESO
REHAB. DE SERVICIOS SANITARIOS Y TECHUMBRE DE 11 AULAS, 5 ANEXOS, LAB. Y TALLER EN ESC. SEC. TEC. NO. 60, HILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	807,578.00	807,578.00	0.00	0.00	AULA-LABORATORIO 11-1	ALUMNO 1209	EN PROCESO
REPARACION GENERAL, E.P. LAZARO MERCADO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	233,454.00	233,454.00	0.00	0.00	AULA 10	ALUMNO 202	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL, E.P. NIÑOS HEROES/JUSTO SIERRA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	535,263.00	535,263.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 430	EN PROCESO
TERMINACION DE DIRECCION Y CONEXION DE RED SANITARIA A DESAYUNADOR, E.P. LUIS D. COLOSIO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	251,745.00	251,745.00	0.00	0.00	ANEXO 2	ALUMNO 296	EN PROCESO
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, SECUNDARIA PARA TRABAJADORES, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	348,568.00	348,568.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 72	EN PROCESO
SECUNDARIA JUAN ESCUTIA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	241,962.99	241,962.99	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/20 COMPUTADORAS	ALUMNOS 1645	TERMINADO
PRIMARIA CAJEME							
HERMOSILLO HERMOSILLO	241,962.99	241,962.99	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/20 COMPUTADORAS	ALUMNOS 1549	TERMINADO
SECUNDARIA JOSE VASCONCELOS							
HERMOSILLO HERMOSILLO	145,600.29	145,600.29	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 927	EN PROCESO
SECUNDARIA NETZAHUALCOYOTL							
HERMOSILLO HERMOSILLO	241,962.99	241,962.99	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/20 COMPUTADORAS	ALUMNOS 909	TERMINADO
PRIMARIA HEROE DE NACAZARI							
HERMOSILLO HERMOSILLO	265,192.99	265,192.99	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/20 COMPUTADORAS	ALUMNOS 849	TERMINADO
PRIMARIA ESTADO DE OAXACA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	211,204.14	211,204.14	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 291	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
PRIMARIA RODOLFO ELIAS CALLES HERMOSILLO HERMOSILLO	193,781.64	193,781.64	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 565	TERMINADO
PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ HERMOSILLO HERMOSILLO	193,781.64	193,781.64	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 315	EN PROCESO
PRIMARIA 6 DE ABRIL HERMOSILLO HERMOSILLO	211,204.14	211,204.14	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 280	TERMINADO
PRIMARIA LEYES DE REFORMA HERMOSILLO HERMOSILLO	211,204.14	211,204.14	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 280	TERMINADO
PROFR. EDUARDO W VILLA HERMOSILLO HERMOSILLO	211,204.14	211,204.14	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 318	TERMINADO
PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL HERMOSILLO HERMOSILLO	193,781.64	193,781.64	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 391	EN PROCESO
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA HERMOSILLO HERMOSILLO	193,781.64	193,781.64	0.00	0.00	UN AULA DE MEDISO CON C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 139	EN PROCESO
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA HERMOSILLO HERMOSILLO	213,491.54	213,491.54	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 394	TERMINADO
PRIMARIA EJERCITO MEXICANO HERMOSILLO HERMOSILLO	193,781.64	193,781.64	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 860	EN PROCESO
PRIMARIA ALVARO REMBAU FIGUEROA HERMOSILLO HERMOSILLO	213,491.54	213,491.54	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 232	EN PROCESO
PRIMARIA NUEVA CREACION HERMOSILLO HERMOSILLO	193,781.64	193,781.64	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 187	EN PROCESO
PROFRA LYDIA COTAQUE BARRIOS HERMOSILLO HERMOSILLO	145,600.29	145,600.29	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 90	TERMINADO
PRIMARIA PROFRA ZOILA REYNA DE PALAFOX HERMOSILLO HERMOSILLO	211,204.14	211,204.14	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 500	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
PRIMARIA PROFR AMADEO HERNANDEZ CORONADO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	211,204.14	211,204.14	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 533	EN PROCESO
PRIMARIA CLUB DE LEONES 1							
HERMOSILLO HERMOSILLO	193,781.64	193,781.64	0.00	0.00	UN AULADE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 306	TERMINADO
PF358.-IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, J.N. FEDERICO SOTELO ORTIZ, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	83,312.00	83,312.00	0.00	0.00	AULA 6	ALUMNO 148	EN PROCESO
PF360.- CONSTRUCCION DE CISTERNA, E.P. ELISA W. BREAUD, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	58,815.00	58,815.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 174	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS, COBACH NUEVO HERMOSILLO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	538,347.00	269,173.00	269,174.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 1712	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, E.P. VICTOR MANUEL BLANCO EN HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	324,803.00	324,803.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	ALUMNO 220	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, E.P. DR. JAIME TORRES BODET EN HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	299,979.00	299,979.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	ALUMNO 217	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, E.P. ARMIDA DE LA VARA EN HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	320,818.00	320,818.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	ALUMNO 210	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, E.P. 21 DE MARZO EN HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	198,611.00	198,611.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	ALUMNO 280	EN PROCESO
REPARACION DE CISTERNA Y CERCO PERIMETRAL, E.P. FORD 60 EN HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	244,217.00	244,217.00	0.00	0.00	ANEXO 2	ALUMNO 119	EN PROCESO
REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN 4 AULAS, COOPERATIVA, 3 CUBICULOS Y 2 LAB. SEC. GRAL. 3 ALFREDO URUCHURTU EN HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	288,309.00	288,309.00	0.00	0.00	AULA-LABORATORIO 4-2	ALUMNO 830	EN PROCESO
REPARACION GRAL. DE 24 AULAS, 1 LAB. 5 TALLERES, BIBLIOTECA, AUDITORIO Y 2 SERV. SANIT. SEC. 24, PROFR. ALEJANDRO SOTELO BURRUEL EN HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	602,459.00	602,459.00	0.00	0.00	AULA 24	ALUMNO 1420	EN PROCESO
CAME N° 12 INSTITUTO IRIS							
HERMOSILLO HERMOSILLO	2,780.70	200.00	1,190.35	1,390.35	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
GABRIELA MISTRAL							
HERMOSILLO HERMOSILLO	3,480.90	200.00	1,540.45	1,740.45	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. DIANA LAURA R. DE COLOSIO HERMOSILLO HERMOSILLO	6,664.94	400.00	2,932.47	3,332.47	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES HERMOSILLO HERMOSILLO	8,000.00	800.00	3,200.00	4,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
7 DE NOVIEMBRE HERMOSILLO HERMOSILLO	9,000.00	800.00	3,700.00	4,500.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ANGELA MACIAS MARTINEZ HERMOSILLO HERMOSILLO	10,000.00	800.00	4,200.00	5,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
FRANCISCO I MADERO HERMOSILLO HERMOSILLO	10,000.00	800.00	4,200.00	5,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
RICARDO FLORES MAGON HERMOSILLO HERMOSILLO	10,947.06	800.00	4,673.53	5,473.53	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. MARTIN LUIS GUZMAN HERMOSILLO HERMOSILLO	11,200.00	800.00	4,800.00	5,600.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
FRANCISCO MENDOZA ESCOBAR HERMOSILLO HERMOSILLO	11,300.00	800.00	4,850.00	5,650.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
IGNACIO RAMIREZ HERMOSILLO HERMOSILLO	12,508.20	1,000.00	5,254.10	6,254.10	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ERNESTO LOPEZ RIESGO HERMOSILLO HERMOSILLO	13,160.00	1,000.00	5,580.00	6,580.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. HEROES DE CHAPULTEPEC HERMOSILLO HERMOSILLO	13,390.00	1,000.00	5,695.00	6,695.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. PRADERAS HERMOSILLO HERMOSILLO	14,600.00	5,000.00	2,300.00	7,300.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO HERMOSILLO HERMOSILLO	15,000.00	5,000.00	2,500.00	7,500.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. NUEVA CREACION SOLIDARIDAD III HERMOSILLO HERMOSILLO	15,000.00	5,000.00	2,500.00	7,500.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. ROBERT OWEN HERMOSILLO HERMOSILLO	15,284.00	5,000.00	2,642.00	7,642.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. JOSE ALBERTO HEALY NORIEGA HERMOSILLO HERMOSILLO	16,000.00	5,000.00	3,000.00	8,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. BERNARDINO DE SAHAGUN HERMOSILLO HERMOSILLO	18,000.00	5,480.00	3,520.00	9,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PROFR. FRANCISCO GALAVIZ HERMOSILLO HERMOSILLO	19,957.90	6,627.00	3,330.90	10,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
MELCHOR OCAMPO HERMOSILLO HERMOSILLO	19,957.90	6,627.00	3,330.90	10,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CAM. N° 15 "PROFRA. LIDIA COTAQUE BARRIOS" HERMOSILLO HERMOSILLO	19,957.90	6,627.00	3,330.90	10,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. PILTZINTLI HERMOSILLO HERMOSILLO	19,957.90	6,627.00	3,330.90	10,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. JESUS PERALTA PERALTA HERMOSILLO HERMOSILLO	19,957.90	6,627.00	3,330.90	10,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JOB HONESTO NORIEGA RUIZ HERMOSILLO HERMOSILLO	19,957.90	6,627.00	3,330.90	10,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
VICENTE GUERRERO HERMOSILLO HERMOSILLO	20,217.90	6,627.00	3,460.90	10,130.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. ISAURA RIVERA DE HOYOS HERMOSILLO HERMOSILLO	21,537.90	6,627.00	4,120.90	10,790.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
HERMANOS FLORES MAGON HERMOSILLO HERMOSILLO	21,957.90	6,627.00	4,330.90	11,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. MISIONEROS HERMOSILLO HERMOSILLO	22,257.90	6,627.00	4,480.90	11,150.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. MARGARITA GOMEZ PALACIO MUÑOZ HERMOSILLO HERMOSILLO	23,445.90	6,627.00	5,074.90	11,744.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
N.C. 23 DE MARZO HERMOSILLO HERMOSILLO	23,757.90	6,627.00	5,230.90	11,900.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA HERMOSILLO HERMOSILLO	25,003.00	6,627.00	5,853.45	12,522.55	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
RODOLFO CAMPODONICO HERMOSILLO HERMOSILLO	25,957.90	6,627.00	6,330.90	13,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CUAUHTEMOC HERMOSILLO HERMOSILLO	25,957.90	6,627.00	6,330.90	13,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. JUAN FRANCISCO MEZA GALAVIZ HERMOSILLO HERMOSILLO	27,957.90	6,627.00	7,330.90	14,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. CARMEN RAMOS DEL RIO HERMOSILLO HERMOSILLO	29,957.90	6,627.00	8,330.90	15,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. CUAUHTEMOC HERMOSILLO HERMOSILLO	30,961.70	6,627.00	8,832.80	15,501.90	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. SIMON BOLIVAR HERMOSILLO HERMOSILLO	32,057.90	6,627.00	9,380.90	16,050.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ERNESTO SALAZAR GIRON HERMOSILLO HERMOSILLO	33,937.90	6,627.00	10,320.90	16,990.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ HERMOSILLO HERMOSILLO	37,957.90	6,627.00	12,330.90	19,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
MANUEL RIOS Y RIOS N°1 HERMOSILLO HERMOSILLO	38,066.68	6,627.00	12,385.29	19,054.39	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. ESTEFANIA CASTAÑEDA HERMOSILLO HERMOSILLO	39,657.90	6,627.00	13,180.90	19,850.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ABIGAE BOHORQUEZ HERMOSILLO HERMOSILLO	39,957.90	6,627.00	13,330.90	20,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CAM N° 41 HERMOSILLO HERMOSILLO	39,957.90	6,627.00	13,330.90	20,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. CRISTOBAL COLON HERMOSILLO HERMOSILLO	39,957.90	6,627.00	13,330.90	20,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. INSURGENTES HERMOSILLO HERMOSILLO	41,539.90	6,627.00	14,121.90	20,791.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. TLANEXTLI HERMOSILLO HERMOSILLO	42,987.90	6,627.00	14,845.90	21,515.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ADOLFO DE LA HUERTA HERMOSILLO HERMOSILLO	43,402.94	6,627.00	15,053.42	21,722.52	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
EJIDO DE VILLA DE SERIS HERMOSILLO HERMOSILLO	47,897.90	6,627.00	17,300.90	23,970.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. PRIMEROS PASOS HERMOSILLO HERMOSILLO	49,957.90	6,627.00	18,330.90	25,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
MARIANO AZUELA HERMOSILLO HERMOSILLO	52,757.90	6,627.00	19,730.90	26,400.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. LAZARO MERCADO HERMOSILLO HERMOSILLO	53,259.92	6,627.00	19,981.91	26,651.01	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. HERIBERTO AJA HOLGUIN HERMOSILLO HERMOSILLO	53,766.54	6,627.00	20,235.22	26,904.32	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CARLOS ESPINOZA MUÑOZ N° 1 HERMOSILLO HERMOSILLO	53,957.90	6,627.00	20,330.90	27,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. EMILIANA DE ZUBELDIA HERMOSILLO HERMOSILLO	54,081.90	6,627.00	20,392.90	27,062.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. DESERET HERMOSILLO HERMOSILLO	56,757.90	6,627.00	21,730.90	28,400.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
C.A.M. N° 29 HERMOSILLO HERMOSILLO	57,588.90	6,627.00	22,146.40	28,815.50	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. MARIA TERESA P. DE MORENO HERMOSILLO HERMOSILLO	59,957.90	6,627.00	23,330.90	30,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
MAGISTERIO I							
HERMOSILLO HERMOSILLO	59,957.90	6,627.00	23,330.90	30,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SOR JUANA INES DE LA CRUZ							
HERMOSILLO HERMOSILLO	59,957.90	6,627.00	23,330.90	30,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. JOSE MA. MORELOS Y PAVON							
HERMOSILLO HERMOSILLO	59,957.90	6,627.00	23,330.90	30,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. PROFR. ALFREDO EGUIARTE FLORES							
HERMOSILLO HERMOSILLO	59,957.90	6,627.00	23,330.90	30,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
MARTIRES DE CANANEA 1906							
HERMOSILLO HERMOSILLO	59,957.90	6,627.00	23,330.90	30,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. BENITO JUAREZ							
HERMOSILLO HERMOSILLO	60,820.92	6,627.00	23,762.41	30,431.51	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. ZIX QUISIL							
HERMOSILLO HERMOSILLO	65,917.90	6,627.00	26,310.90	32,980.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CAM N° 15							
HERMOSILLO HERMOSILLO	67,628.90	6,627.00	27,166.40	33,835.50	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
FERNANDO MONTES DE OCA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	69,657.90	6,627.00	28,180.90	34,850.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. LUIS SPOTA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	69,657.90	6,627.00	28,180.90	34,850.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. PLATON							
HERMOSILLO HERMOSILLO	70,050.52	6,627.00	28,377.21	35,046.31	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. ROSAS DE LA INFANCIA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	70,706.90	6,627.00	28,705.40	35,374.50	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
NUEVA CREACION 2001-2002 RAFAEL ALVAREZ GONZAL							
HERMOSILLO HERMOSILLO	76,151.58	6,627.00	31,427.74	38,096.84	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CAME NO. 03 DR. MARCO AURELIO LARIOS RAMOS							
HERMOSILLO HERMOSILLO	76,821.14	6,627.00	31,762.52	38,431.62	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
FCO. NAVARRO ESTRADA HERMOSILLO HERMOSILLO	79,957.90	6,627.00	33,330.90	40,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
FORD 142-1 HERMOSILLO HERMOSILLO	81,007.90	6,627.00	33,855.90	40,525.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. DULCE INFANCIA HERMOSILLO HERMOSILLO	81,244.84	6,627.00	33,974.37	40,643.47	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. ANTON MAKARENKO HERMOSILLO HERMOSILLO	81,331.90	6,627.00	34,017.90	40,687.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. NARCIZO MENDOZA HERMOSILLO HERMOSILLO	81,957.90	6,627.00	34,330.90	41,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. TUTULI LLI USI HERMOSILLO HERMOSILLO	97,590.52	6,627.00	42,147.21	48,816.31	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
MEXICO HERMOSILLO HERMOSILLO	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
NETZAHUALCOYOTL HERMOSILLO HERMOSILLO	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ROSALIO E. MORENO HERMOSILLO HERMOSILLO	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PROFR. GUSTAVO A. URUCHURTU HERMOSILLO HERMOSILLO	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CLUB DE LEONES N° 4-1 HERMOSILLO HERMOSILLO	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA No. 57 HERMOSILLO HERMOSILLO	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PLUTARCO ELIAS CALLES HERMOSILLO HERMOSILLO	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SEC. GRAL. N° 9 "ARQ. GVO. F. AGUILAR BELTRAN" HERMOSILLO HERMOSILLO	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
RICARDO FLORES MAGON							
HERMOSILLO HERMOSILLO	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
BENITO JUAREZ							
HERMOSILLO HERMOSILLO	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. SYLVIA MUNGUIA LLANES							
HERMOSILLO HERMOSILLO	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CENDI N° 1							
HERMOSILLO HERMOSILLO	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CENDI N° 2							
HERMOSILLO HERMOSILLO	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SEC. TECNICA No. 6							
HERMOSILLO HERMOSILLO	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. DR. FEDERICO SOTELO ORTIZ							
HERMOSILLO HERMOSILLO	11,000.00	800.00	4,700.00	5,500.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CERCO PERIMETRAL CAM NO.7, HERMOSILLO.							
HERMOSILLO BAHIA KINO	29,208.00	29,208.00	0.00	0.00	ANEXO 2	ALUMNO 30	TERMINADO
SECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA							
HERMOSILLO BAHIA KINO	241,962.99	241,962.99	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/20 COMPUTADORAS	ALUMNOS 820	TERMINADO
REPARACION DE 5 AULAS, E.P.I. BENITO JUAREZ, HERMOSILLO							
HERMOSILLO PUNTA CHUECA	180,916.00	180,916.00	0.00	0.00	AULA 5	ALUMNO 81	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE LETRINA HIDRAULICA, E.P.I. BENITO JUAREZ, PUNTA CHUECA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO PUNTA CHUECA	180,916.00	180,916.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 81	EN PROCESO
PRIMARIA JOSE DE JESUS FLORES VALVERDE							
HERMOSILLO HERMOSILLO	213,419.54	213,419.54	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 322	TERMINADO
PRIMARIA ARMANDO E VERDUGO RIVERA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	193,781.64	193,781.64	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C /15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 305	TERMINADO
SECUNDARIA PROFDR CARLOS ESPINOZA RODRIGUEZ							
HERMOSILLO HERMOSILLO	241,962.99	241,962.99	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/20 COMPUTADORAS	ALUMNOS 1721	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
SECUNDARIA PROFR ALEJANDRO SOTELO BURRUEL HERMOSILLO HERMOSILLO	145,600.29	145,600.29	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 1420	TERMINADO
PRIMARIA PROFR JOSE JESUS VALENZUELA B HERMOSILLO HERMOSILLO	211,204.14	211,204.14	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 606	TERMINADO
PRIMARIA PROFR ANGEL ARRIOLA HERMOSILLO HERMOSILLO	97,418.94	97,418.94	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 430	TERMINADO
PRIMARIA PROFRA MARGARITA ROMANDIA DE MENDEZ HERMOSILLO HERMOSILLO	193,781.64	193,781.64	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 424	EN PROCESO
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE AULA, CECYTES HERMOSILLO I, HERMOSILLO HERMOSILLO MANGA LA 1	29,252.00	29,252.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 80	EN PROCESO
PRIMARIA TOMAS MARTINEZ CRUZ HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)	213,491.54	213,491.54	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 322	EN PROCESO
CONST.2 AULAS, SERV.SANIT.,BEB.,PLAZA C.Y CERCO PERIM.,J.N.NVA. CREACION,COL.TRIQUII, HERMOSILLO HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN	1,556,888.00	1,556,888.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 64	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 3 AULAS, E.P. TOMAS MARTINEZ CRUZ, HERMOSILLO HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN	1,012,401.00	1,012,401.00	0.00	0.00	AULA 4	ALUMNO 240	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 3 AULAS, E.P.I. 19 DE ABRIL, HERMOSILLO HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN	1,014,019.00	1,014,019.00	0.00	0.00	AULA 4	ALUMNO 240	EN PROCESO
IMPERMEABILIZACION DE 8 AULAS Y REHAB. DE SERV. SANITARIOS, E.P. SOLIDARIDAD 1, HERMOSILLO HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN	276,125.00	276,125.00	0.00	0.00	AULA 8	ALUMNO 413	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, J.N. SOLEDAD LEYVA MUNGUIA, HERMOSILLO HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN	569,399.00	569,399.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 64	EN PROCESO
TERMINACION DE LA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, E.P. 22 DE SEPTIEMBRE DE 1972, HERMOSILLO HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN	51,001.00	51,001.00	0.00	0.00	AULA 14	ALUMNO 173	EN PROCESO
E.T.V. TELESECUNDARIA 346 HERMOSILLO MINEROS DE PILARES	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA Y ANDADORES	ALUMNOS 24	EN PROCESO
PRIMARIA FRANCISCO I MADERO HERMOSILLO MOLINO DE CAMOU	211,204.14	211,204.14	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 175	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
PRIMARIA VICENTE GUERRERO HERMOSILLO SAN FRANCISCO DE BATUC	97,418.94	97,418.94	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 29	TERMINADO
ABELARDO L. RODRIGUEZ HERMOSILLO SAN LUIS	9,400.00	800.00	3,900.00	4,700.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, TELESECUNDARIA NO. 186, HERMOSILLO HERMOSILLO SAN PEDRO EL SAUCITO	267,110.00	267,110.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 35	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE MODULO DE SERV. SANITARIOS, TELESECUNDARIA NO.186, HERMOSILLO HERMOSILLO SAN PEDRO EL SAUCITO	477,806.00	477,806.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 196	EN PROCESO
PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE HERMOSILLO SAUCITO, EL	157,215.29	157,215.29	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 57	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. JOSE MARIA PINO SUAREZ, HERMOSILLO HERMOSILLO TASAJAL	262,699.00	262,699.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA N° 41 HERMOSILLO TRIUNFO, EL	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. JOSE VASCONCELOS, HERMOSILLO HERMOSILLO VICTORIA, LA	312,740.00	312,740.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
21 DE MARZO HERMOSILLO MINITAS, LAS	34,537.90	6,627.00	10,620.90	17,290.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PRIMARIA PIPILA HERMOSILLO REALITO, EL	103,226.44	103,226.44	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 35	EN PROCESO
REPARACION DE TECHOS EN 2 AULAS E INSTALACION HIDRAULICA, E.P. JUSTO SIERRA, HERMOSILLO HERMOSILLO SANTA ZARINA	83,949.00	83,949.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 20	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, TELESECUNDARIA NO. 159, HERMOSILLO HERMOSILLO YUTA, LA	338,588.00	338,588.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 35	EN PROCESO
PRIMARIA GRAL LAZARO CARDENAS HERMOSILLO ZACATON, EL	157,215.29	157,215.29	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 61	EN PROCESO
J.N. JOSE MA. PINO SUAREZ HERMOSILLO VIVERO TAZAJAL	1,435.00	93.00	621.00	721.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
PROFRA. CARMEN RAMIREZ ARMENTA							
HERMOSILLO COSTA, LA	22,957.90	6,627.00	4,830.90	11,500.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, E.P. AQUILES SERDAN, HERMOSILLO							
HERMOSILLO VARIAS	88,019.00	88,019.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 27	TERMINADO
BENITO JUAREZ							
HUASABAS HUASABAS	28,897.90	6,627.00	7,800.90	14,470.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TERMINACION DE LABORATORIO DE COMPUTO Y EQUIPAMIENTO, INST. TECNOLOGICO DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	3,413,404.00	3,413,404.00	0.00	0.00	LABORATORIO 1	ALUMNO 500	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO, INSTITUTO TECNOLOGICO DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	835,914.00	835,914.00	0.00	0.00	LABORATORIO 1	ALUMNO 500	EN PROCESO
REPARACION GENERAL, E.P. MARIA TAPIA VIUDA DE OBREGON, HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	75,138.00	75,138.00	0.00	0.00	AULA 11	ALUMNO 250	EN PROCESO
TERMINACION DE LABORATORIO DE COMPUTO Y EQUIPAMIENTO, INST. TECNOLOGICO DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	3,268,154.00	3,268,154.00	0.00	0.00	LABORATORIO 1	ALUMNO 500	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO Y BASE DE DATOS, INST. TECNOLOGICO DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	1,231,846.00	1,231,846.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 500	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO Y BASE DE DATOS, INST. TECNOLOGICO DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	1,286,596.00	1,286,596.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 500	EN PROCESO
ADECUACION DE LABORATORIO DE IDIOMAS, CBTIS 63, HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	200,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	LABORATORIO 1	ALUMNO 275	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. GUILLERMO PRIETO, HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	308,592.00	308,592.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, E.P. JESUS GARCIA CORONA, HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	347,719.00	347,719.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 80	EN PROCESO
REP TECHUMBRE 12 AULAS, CONST. RAMPA P/DISCAPAC., E.P. MA.TAPIA VDA. DE OBREGON, HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	79,734.00	79,734.00	0.00	0.00	AULA 12	ALUMNO 250	EN PROCESO
REPARACION DE AULA Y SISTEMA HIDRAULICO, CAM 9, HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	180,744.00	180,744.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 80	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
 Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
EQUIPAMIENTO P/BIBLIOTECA, SALA AUDIOVISUAL, PARAESCOLARES Y LABORATORIO DE INFORMATICA, COBACH HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	574,048.00	287,024.00	287,024.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	ALUMNO 723	EN PROCESO
REPARACION GENERAL, E.P. MICAELA A. DE BORQUEZ, HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	1,186,073.00	1,186,073.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 282	EN PROCESO
PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA							
HUATABAMPO HUATABAMPO	211,204.14	211,204.14	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 250	TERMINADO
PRIMARIA JESUS GARCIA CORONA							
HUATABAMPO HUATABAMPO	213,491.54	213,491.54	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/14 COMPUTADORAS	ALUMNOS 229	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE DIRECCION CON SERVICIOS SANITARIOS, J.N. LA ESQUINA 2 EN HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	485,570.00	485,570.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 42	EN PROCESO
J.N. ABEL LORENZO BELTRAN							
HUATABAMPO HUATABAMPO	3,400.00	200.00	1,500.00	1,700.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. JORGE LUIS BORGES							
HUATABAMPO HUATABAMPO	3,400.00	200.00	1,500.00	1,700.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. DAVID ALFARO SIQUEIROS							
HUATABAMPO HUATABAMPO	5,000.00	400.00	2,100.00	2,500.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. PROSPERO IBARRA CEBALLOS							
HUATABAMPO HUATABAMPO	15,000.00	5,000.00	2,500.00	7,500.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SEC. TECNICA No.10							
HUATABAMPO HUATABAMPO	23,957.90	6,627.00	5,330.90	12,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
RITHA MEDINA JACQUES							
HUATABAMPO HUATABAMPO	31,957.90	6,627.00	9,330.90	16,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. NUEVA CREACION							
HUATABAMPO HUATABAMPO	39,957.90	6,627.00	13,330.90	20,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SEC. N° 17 "PROFRA. CATALINA ACOSTA DE BERNAL"							
HUATABAMPO HUATABAMPO	59,957.90	6,627.00	23,330.90	30,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
MARGARITA MAZA DE JUAREZ							
HUATABAMPO HUATABAMPO	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. VALENTIN GOMEZ FARIAS HUATABAMPO HUATABAMPO	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. 23 DE MARZO HUATABAMPO HUATABAMPO	19,957.90	6,627.00	3,330.90	10,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PRIMARIA ANGELA VALENZUELA DE MACIAS HUATABAMPO AGIABAMPO UNO	193,781.64	193,781.64	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 283	EN PROCESO
E.P. ANGELA VALENZUELA DE MACIAS HUATABAMPO AGIABAMPO UNO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA, REHABILITACION DE DOS AULAS Y CERCO	ALUMNOS 285	EN PROCESO
PRIMARIA MELCHOR OCAMPO HUATABAMPO BACHANTAHUI	193,781.64	193,781.64	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 186	TERMINADO
REPARACION DE TECHO EN 2 AULAS, E.P. LAZARO CARDENAS DEL RIO, HUATABAMPO. HUATABAMPO BOCAS, LAS	33,468.00	33,468.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 20	TERMINADO
REPARACION SIST. SERV. SANIT. Y CONST. DE BEBEDEROS, E.P. JOSE MARIA MORELOS, HUATABAMPO HUATABAMPO BUYARUMO	291,672.00	291,672.00	0.00	0.00	ANEXO 2	ALUMNO 38	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, E.P. LA PATRIA ES PRIMERO, HUATABAMPO HUATABAMPO CARO, EL	338,588.00	338,588.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 80	EN PROCESO
J.N. FRANCISCO SARABIA HUATABAMPO FRANCISCO SARABIA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	CONSTRUCCION DE BEBEDERO Y ANDADORES, REHABILITACION DE UN AULA, SANITARIO Y CERCO	ALUMNOS 14	EN PROCESO
PRIMARIA LEONA VICARIO HUATABAMPO JUAN DE LA BARRERA	193,781.64	193,781.64	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 109	EN PROCESO
REPARACION DE BEBEDERO Y CISTERNA, TELESECUNDARIA 304 EN BENITO JUAREZ, HUATABAMPO HUATABAMPO BENITO JUAREZ	33,100.00	33,100.00	0.00	0.00	ANEXO 2	ALUMNO 28	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA EN EL JUPARE, HUATABAMPO HUATABAMPO JUPARE	516,010.00	516,010.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 65	EN PROCESO
J.N. IN ANIA HUATABAMPO JUPARE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	CONSTRUCCION DE BEBEDERO,	ALUMNOS 50	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
					ANDADORES Y CANCHA, REHABILITACION DE DOS AULAS, CANCHA Y CERCO		
E.P. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS HUATABAMPO JUPARE	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	CONSTRUCCION DE CISTERNA, BEBEDEROS, REBAHILITACION DE OCHO AULAS, SANITARIO	ALUMNOS 139	EN PROCESO
J.N. RICARDO FLORES MAGON HUATABAMPO JUPARE	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	CONSTRUCCION DE CISTERNA, FOSA, POZO, BANQUETA Y REHABILITACION DE DOS AULAS, SANITARIO Y CERCO	ALUMNOS 19	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE LETRINA HIDRAULICA Y BEBEDERO J.N.I. LAS MILPITAS, HUATABAMPO. HUATABAMPO MILPAS, LAS	73,643.00	73,643.00	0.00	0.00	ANEXO 2	ALUMNO 40	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA, TELESECUNDARIA NO. 253, HUATABAMPO HUATABAMPO MILPAS, LAS	351,128.00	351,128.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 35	EN PROCESO
E.P. NUEVA CREACION HUATABAMPO COL MACIAS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	CONSTRUCCION DE CERCO, CANCHA Y CISTERNA	ALUMNOS 28	EN PROCESO
REPARACION DE 2 SERVICIOS SANITARIOS, TELESECUNDARIA 38, HUATABAMPO HUATABAMPO MORONCARIT	355,338.00	355,338.00	0.00	0.00	ANEXO 2	ALUMNO 100	EN PROCESO
PRIMARIA JOSE MA MORELOS HUATABAMPO POZO DULCE	213,491.54	213,491.54	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 198	EN PROCESO
J.N. NUEVA CREACION HUATABAMPO POZO DULCE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	CONSTRUCCION DE UN SANITARIO, CERCO, BEBEDERO Y ANDADORES	ALUMNOS 27	EN PROCESO
PRIMARIA BENITO JUAREZ HUATABAMPO SAHUARAL DE OTERO	193,781.64	193,781.64	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 135	TERMINADO
J.N. AQUILES SERDAN HUATABAMPO SAHUARAL DE OTERO	4,000.00	400.00	1,600.00	2,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, HUATABAMPO							
HUATABAMPO SIREBAMPO	149,583.00	149,583.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 100	EN PROCESO
J.N. U-MATCHI HUATABAMPO TOROCOBA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	CONSTRUCCION DE CISTERNA Y ANDADORES, REHABILITACION DE UN AULA	ALUMNOS 11	EN PROCESO
E.P. CUAHUTEMOC HUATABAMPO TOROCOBA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	CONSTRUCCION DE SANITARIO, CISTERNA, POZO, FOSA, BEBEDERO, ANDADORES, REHABILITACION DE DOS AULAS	ALUMNOS 34	EN PROCESO
J.N. GUSTAVO E. CAMPA HUATABAMPO YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS)	29,957.90	6,627.00	8,330.90	15,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PRIMARIA LIC MIGUEL ALEMAN HUATABAMPO MOCHIBAMPO	213,491.54	213,491.54	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 108	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. YOREME, IMURIS IMURIS IMURIS	335,301.00	335,301.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, E.P. RAFAEL JIMENEZ CASTRO, IMURIS IMURIS IMURIS	283,715.00	283,715.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
PF362.- REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO, E.P. BENITO JUAREZ, IMURIS IMURIS IMURIS	188,447.00	188,447.00	0.00	0.00	AULA 14	ALUMNO 431	EN PROCESO
J.N. MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ COTA IMURIS IMURIS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	CONSTRUCCION DE BODEGA Y REHABILITACION DE UN AULA	ALUMNOS 23	EN PROCESO
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ IMURIS IMURIS	22,157.90	6,627.00	4,430.90	11,100.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. CLUB DE LEONES IMURIS IMURIS IMURIS	25,021.90	6,627.00	5,862.90	12,532.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. AUGUSTO FEDERICO FROEBEL IMURIS IMURIS	38,528.16	6,627.00	12,616.03	19,285.13	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
SECUNDARIA TECNICA N° 34 "LIC. B. JUAREZ GARCI							
IMURIS IMURIS	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC							
IMURIS IMURIS	26,255.04	6,627.00	6,479.47	13,148.57	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PROFR. RAFAEL JIMENEZ CASTRO							
IMURIS IMURIS	49,957.90	6,627.00	18,330.90	25,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
BENITO JUAREZ							
IMURIS IMURIS	31,957.90	6,627.00	9,330.90	16,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
GRAL. LAZARO CARDENAS							
IMURIS IMURIS	19,957.90	6,627.00	3,330.90	10,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PRIMARIA BRAULIO RODRIGUEZ							
IMURIS CERRO BLANCO	103,226.44	103,226.44	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 69	EN PROCESO
PRIMARIA JESUS GARCIA							
IMURIS CUMERAL	103,226.44	103,226.44	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 29	TERMINADO
J.N. MEXITLI							
IMURIS ESTACION, LA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	REHABILITACION DE DOS AULAS, BEBEDERO Y DIRECCION	ALUMNOS 27	EN PROCESO
HEROE DE NACOZARI							
IMURIS ESTACION, LA	33,581.90	6,627.00	10,142.90	16,812.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PRIMARIA JUSTO SIERRA							
IMURIS MESA, LA	157,215.29	157,215.29	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 29	TERMINADO
CARMEN PRECIADO DE VAZQUEZ							
COLORADA, LA COLORADA, LA	49,957.90	6,627.00	18,330.90	25,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
LIC. BENITO JUAREZ GARCIA							
COLORADA, LA TECORIPA	49,957.90	6,627.00	18,330.90	25,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. SONOTL, MAGDALENA							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	335,301.00	335,301.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. DEL RIO, MAGDALENA							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	335,301.00	335,301.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONST. PRIMERA ETAPA EDIFICIO, CUBICULOS, TUTORIAS Y LAB. DE REDES, CESUES MAGDALENA							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	1,785,978.00	1,785,978.00	0.00	0.00	EDIFICIO 1	ALUMNO 1000	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO P/BIBLIOTECA, SALA AUDIOVISUAL Y PARAESCOLARES, COBACH MAGDALENA							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	129,048.00	64,524.00	64,524.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	ALUMNO 695	EN PROCESO
PF368.- REPARACION GENERAL, CAM 5, MAGDALENA							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	416,294.00	416,294.00	0.00	0.00	ANEXO 3	ALUMNO 60	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, SECUNDARIA GENERAL LUIS DONALDO COLOSIO EN MAGDALENA							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	351,068.00	351,068.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 570	EN PROCESO
PAULINA CAZARES GARCIA							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	54,957.90	6,627.00	20,830.90	27,500.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. 16 DE SEPTIEMBRE							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	55,289.36	6,627.00	20,996.63	27,665.73	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. ENRIQUETA DE PARODI							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	57,957.90	6,627.00	22,330.90	29,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. PRIMAVERA							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	79,957.90	6,627.00	33,330.90	40,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. TERNURA							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SEC. N° 3 "EDUARDO BOJORQUEZ VZLA."							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SEC. GRAL. N° 1 "LIC. LUIS DONALDO COLOSIO M."							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
EMILIANO ZAPATA							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	11,292.00	800.00	4,846.00	5,646.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
LEANDRO VALLE							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	23,307.90	6,627.00	5,005.90	11,675.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
GUADALUPE FERNANDEZ DE COLOSIO							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	43,057.90	6,627.00	14,880.90	21,550.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. SONOTL							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	59,957.90	6,627.00	23,330.90	30,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ALVARO OBREGON							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	79,957.90	6,627.00	33,330.90	40,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ALVARO OBREGON 2							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JUAN FENOCHIO							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SANTIAGO S. IGLESIAS							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N MISIONERO KINO							
MAGDALENA SAN ISIDRO	19,957.90	6,627.00	3,330.90	10,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS							
MAGDALENA SAN ISIDRO	59,637.88	6,627.00	23,170.89	29,839.99	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA							
MAGDALENA SAN LORENZO	97,418.94	97,418.94	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 27	TERMINADO
MARGARITA ARVALLO							
MAGDALENA TASICURI, EL	10,000.00	800.00	4,200.00	5,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
EQUIP. PARA AREAS DE COMPUTO, LABORATORIO Y AULAS, CBTA 53 MOCTEZUMA, EXT. MAZATAN							
MAZATAN MAZATAN	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 337	EN PROCESO
CONST. DE PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS Y AULAS, UNIV. DE LA SIERRA, MOCTEZUMA							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	3,731,000.00	3,731,000.00	0.00	0.00	EDIFICIO 1	ALUMNO 1000	EN PROCESO
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, J.N. BELLO PRINCIPIO, MOCTEZUMA							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	54,639.00	54,639.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 66	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PLANTA ALTA DE EDIFICIO DE AULAS Y CENTRO DE COMPUTO, UNIVERSIDAD DE LA SIERRA, MOCTEZUMA							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	AULA 3	ALUMNO 580	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. AUGUSTO FEDERICO FROEBEL							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	23,957.90	6,627.00	5,330.90	12,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA N° 18 "7 DE NOVIEMBRE"							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	67,957.90	6,627.00	27,330.90	34,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
BENITO JUAREZ							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA EN NACO							
NACO NACO	516,010.00	516,010.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 65	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE DIRECCION, J.N. ANITA CORDOVA CORDOVA, NACO							
NACO NACO	383,112.00	383,112.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. ANITA CORDOVA CORDOVA EN NACO							
NACO NACO	351,649.00	351,649.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
PRIMARIA CUAHTEMOC							
NACO CUAHTEMOC	97,418.94	97,418.94	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 45	TERMINADO
ELECTRIFICACION DE AULA CON EQUIPO FOTOVOLTAICO, E.P. NICOLAS BRAVO, NACORI CHICO							
NACORI CHICO MESA TRES RIOS, LA	137,646.00	137,646.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	ALUMNO 69	EN PROCESO
ELECTRIFICACION DE AULA CON EQUIPO FOTOVOLTAICO, E.P. BENITO JUAREZ, NACORI CHICO							
NACORI CHICO TECORINAME	137,646.00	137,646.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	ALUMNO 7	EN PROCESO
IMPERMEABILIZACION Y REPARACION DEL SISTMA ELECTRICO, CAM 13, NACUZARI DE GARCIA							
NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	438,189.00	438,189.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 150	EN PROCESO
TERM. REHAB.ALIMENTACION HIDRAU. E IMPERMEAB.TECHOS,JN. BELISARIO DOMINGUEZ,NACUZARI DE GARCIA							
NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	35,317.00	35,317.00	0.00	0.00	REHABILITACION DE CISTERNA, ESTRUCTURA Y TINACO E IMPERMEABILIZACION DE MULTIPANEL	ALUMNO 116	TERMINADO
TERMINACION DE ADECUACION DE 5 AULAS EN CONALEP NACUZARI							
NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	230,039.00	230,039.00	0.00	0.00	AULA 5	ALUMNO 120	EN PROCESO
HEROE DE NACUZARI FORD 129 NO. 2							
NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	4,000.00	400.00	1,600.00	2,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. RENACIMIENTO NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	2,153.00	200.00	876.50	1,076.50	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
LIC. BENITO JUAREZ NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	21,413.90	6,627.00	4,058.90	10,728.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
HEROE DE NACUZARI, FORD 129-1 NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	29,040.90	6,627.00	7,872.40	14,541.50	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. HEROE JESUS GARCIA NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	20,325.90	6,627.00	3,514.90	10,184.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
REPARACIONES GENERALES, E.P. RAFAELA RODRIGUEZ, NAVOJOA. NAVOJOA NAVOJOA	226,244.00	226,244.00	0.00	0.00	AULA 13	ALUMNO 198	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA, CENTRO DE ATENCION MULTIPLE ESTATAL NO. 4, HERMOSILLO NAVOJOA NAVOJOA	313,553.00	313,553.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 30	EN PROCESO
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE 2 AULAS, CBTIS 64, NAVOJOA NAVOJOA NAVOJOA	302,371.00	302,371.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 200	EN PROCESO
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE 2 AULAS, CBTIS 207, NAVOJOA NAVOJOA NAVOJOA	212,513.00	212,513.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 200	TERMINADO
CONSTRUCCION DE DIRECCION, J.N. ALBERTO PEREZ LOZANO, NAVOJOA NAVOJOA NAVOJOA	371,955.00	371,955.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. BENITO PEREZ GALDOS, NAVOJOA NAVOJOA NAVOJOA	310,508.00	310,508.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
IMPERBEABILIZACION DE 8 AULAS, E.P. MARIANO ESCOBEDO, NAVOJOA NAVOJOA NAVOJOA	213,300.00	213,300.00	0.00	0.00	AULA 8	ALUMNO 230	TERMINADO
REPARACION DE TECHOS Y SISTEMA ELECTRICO EN 6 AULAS, SEC. TEC. NO.51, NAVOJOA NAVOJOA NAVOJOA	662,125.00	662,125.00	0.00	0.00	AULA 6	ALUMNO 202	EN PROCESO
ACONDICIONAMIENTO DE LABORATORIO DE IDIOMAS, CBTIS 207, NAVOJOA NAVOJOA NAVOJOA	234,600.00	234,600.00	0.00	0.00	LABORATORIO 1	ALUMNO 200	EN PROCESO
TERMINACION DE LA REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, J.N. ALFRED NOBEL, NAVOJOA NAVOJOA NAVOJOA	46,011.00	46,011.00	0.00	0.00	REPARACION DE MAMPARAS, COLOCACION DE MIG.	ALUMNO 91	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
					EN SANIT. NIÑOS Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE DE LOS SANITARIOS		
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDERO, PLAZA CIVICA Y CERCO PERIMETRAL, J.N. NUEVA CREACION, FRACC. LOS LAURELES, NAVOJOA							
NAVOJOA	1,505,995.00	1,505,995.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO	EN PROCESO
NAVOJOA						64	
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. ANDRES GARCIA GAXIOLA, NAVOJOA							
NAVOJOA	313,553.00	313,553.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO	EN PROCESO
NAVOJOA						32	
EQUIPAMIENTO P/BIBLIOTECA, SALA AUDIOVISUAL, PARAESCOLARES Y LABORATORIO DE INFORMATICA, COBACH NAVOJOA							
NAVOJOA	574,048.00	287,024.00	287,024.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	ALUMNO	EN PROCESO
NAVOJOA						1306	
CONSTRUCCION DE LETRINA HIDRAULICA Y BEBEDERO, J.N. CARLOS PELLICER EN NAVOJOA							
NAVOJOA	341,312.00	341,312.00	0.00	0.00	ANEXO 2	ALUMNO	EN PROCESO
NAVOJOA						60	
SECUNDARIA GENERAL 2							
NAVOJOA	193,781.64	193,781.64	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS	TERMINADO
NAVOJOA						464	
PRIMARIA HEORE DE NACAZARI							
NAVOJOA	211,204.14	211,204.14	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS	TERMINADO
NAVOJOA						467	
PRIMARIA FRANCISCO VILLA CLUB DE LEONES 5							
NAVOJOA	211,204.14	211,204.14	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS	EN PROCESO
NAVOJOA						275	
PRIMARIA GRAL ANSELMO MACIAS VALENZUELA							
NAVOJOA	211,204.14	211,204.14	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS	TERMINADO
NAVOJOA						288	
PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA							
NAVOJOA	97,418.94	97,418.94	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNOS	TERMINADO
NAVOJOA						350	
PRIMARIA PROFR JUVENTINO R SOLANO							
NAVOJOA	213,491.54	213,491.54	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS	EN PROCESO
NAVOJOA						169	
REPARACION GENERAL DE 3 AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS, J.N. WALT DISNEY EN NAVOJOA							
NAVOJOA	540,979.00	540,979.00	0.00	0.00	AULA 3	ALUMNO	EN PROCESO
NAVOJOA						142	
HEROES DE MEXICO							
NAVOJOA	2,000.00	200.00	800.00	1,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA	EN PROCESO
NAVOJOA						1	

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. ANDRES GARCIA GAXIOLA NAVOJOA NAVOJOA	16,000.00	5,000.00	3,000.00	8,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
HERMANOS FLORES MAGON NAVOJOA NAVOJOA	17,000.00	5,000.00	3,500.00	8,500.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. SALVADOR DALI NAVOJOA NAVOJOA	19,957.90	6,627.00	3,330.90	10,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. OSCAR WILDE NAVOJOA NAVOJOA	19,957.90	6,627.00	3,330.90	10,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. ALFRED NOBEL NAVOJOA NAVOJOA	29,357.90	6,627.00	8,030.90	14,700.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CAME N° 4 "GABRIELA BRIMMER" NAVOJOA NAVOJOA	39,957.90	6,627.00	13,330.90	20,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
MEXICO NAVOJOA NAVOJOA	42,957.90	6,627.00	14,830.90	21,500.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CLUB CAMARA JUNIOR NAVOJOA NAVOJOA	46,357.90	6,627.00	16,530.90	23,200.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA NAVOJOA NAVOJOA	59,957.90	6,627.00	23,330.90	30,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. GPE. LOPEZ FELIX NAVOJOA NAVOJOA	69,957.90	6,627.00	28,330.90	35,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. LAURO AGUIRRE NAVOJOA NAVOJOA	79,957.90	6,627.00	33,330.90	40,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SEC. TECNICA No. 5 NAVOJOA NAVOJOA	89,777.90	6,627.00	38,240.90	44,910.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. JORGE ISAACS NAVOJOA NAVOJOA	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. GABRIEL GARCIA MARQUEZ NAVOJOA BAHUISES, LOS	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	CONSTRUCCION DE POZO, FOSA, BEBEDEROS Y	ALUMNOS 51	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
					REHABILITACION DE DOS AULAS, SANITARIO Y CERCO		
E.P. CONQUISTA DE LA REVOLUCION NAVOJOA COMISARIA ROSALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	REHABILITACION DE CINCO AULAS, UN SANITARIO, CERCO Y BEBEDEROS	ALUMNOS 180	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, E.P. 18 DE MARZO, NAVOJOA NAVOJOA CHIHUAHUITA	347,719.00	347,719.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 80	EN PROCESO
PRIMARIA JOSE MA PINO SUAREZ NAVOJOA FUNDICION	211,204.14	211,204.14	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 123	TERMINADO
E.T.V. TELESECUNDARIA 1 NAVOJOA FUNDICION	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	CONSTRUCCION DE SANITARIO, REHABILITACION DE DOS AULAS, SANITARIO Y BEBEDEROS	ALUMNOS 112	EN PROCESO
PRIMARIA ANAHUAC NAVOJOA GUAYMITAS	213,491.54	213,491.54	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 156	TERMINADO
J.N. JUSTO SIERRA NAVOJOA HACIENDA VIEJA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	CONSTRUCCION DE BEBEDERO Y CANCHA, REHABILITACION DE DOS AULAS, SANITARIO Y CERCO	ALUMNOS 27	EN PROCESO
E.P. POTRERO DEL LLANO NAVOJOA JIJIRI	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	CONSTRUCCION DE CERCO, REHABILITACION DE TRES AULAS Y SANITARIO	ALUMNOS 73	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, E.P. LAZARO CARDENAS EN NAVOJOA NAVOJOA MEZQUITAL DE BUIYACUSI	313,553.00	313,553.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 80	EN PROCESO
ROSITA C. DE AGUILERA NAVOJOA MUSUABAMPO	6,176.00	400.00	2,688.00	3,088.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. LA ESPINITA NAVOJOA NACHUQUIS (SAN ANTONIO NACHUQUIS)	13,000.00	1,000.00	5,500.00	6,500.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE BEBEDERO, E.P. BENITO JUAREZ, NAVOJOA							
NAVOJOA TETANCHOPO	83,372.00	83,372.00	0.00	0.00	ANEXO 2	ALUMNO 163	TERMINADO
J.N. VASCO DE QUIROGA							
NAVOJOA TETANCHOPO	4,000.00	400.00	1,600.00	2,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ELECTRIFICACION DE AULA CON EQUIPO FOTOVOLTAICO, E.P. FRANCISCO I. MADERO, NAVOJOA							
NAVOJOA SAN ANTONIO (SAN ANTONIO DE LOS	137,646.00	137,646.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	ALUMNO 43	EN PROCESO
J.N. LOPE DE VEGA							
NAVOJOA TESIA	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	CONSTRUCCION DE BODEGA, BEBEDERO, POZO Y FOSA, REHABILITACION DE UN AULA, SANITARIO Y CERCO	ALUMNOS 31	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA EN TIERRA BLANCA, NAVOJOA							
NAVOJOA TIERRA BLANCA	516,010.00	516,010.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 55	EN PROCESO
REPARACION DEL SIST. DE SERVICIOS SANITARIOS Y ELECTRICO E.P. VICENTE GUERRERO, NAVOJOA							
NAVOJOA SAPOMORA	185,577.00	185,577.00	0.00	0.00	AULA 6	ALUMNO 93	TERMINADO
IGNACIO JOSE ALLENDE							
NAVOJOA ZAPOTE, EL (EL CHAPOTE)	10,000.00	800.00	4,200.00	5,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
REPARACION DE 1 AULA, J.N.I. LA PRIMAVERA, NAVOJOA							
NAVOJOA 21 DE MARZO	112,697.00	112,697.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 15	TERMINADO
EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE COMPUTO, CECYTES BACABACHI, NAVOJOA							
NAVOJOA BACABACHI	116,260.00	116,260.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 200	EN PROCESO
J.N. SALVADOR DIAZ MIRON							
NAVOJOA BACABACHI	14,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE							
NAVOJOA CHIRAJOBAMPO	213,491.54	213,491.54	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 114	TERMINADO
SEC. TECNICA No. 54							
NAVOJOA CHIRAJOBAMPO	6,750.00	400.00	2,975.00	3,375.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. ERMILIO ABREU GOMEZ							
NAVOJOA AGIABAMPO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	CONSTRUCCION DE CISTERNA, REHABILITACION DE UN AULA, SANITARIO Y	ALUMNOS 16	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CERCO							
PRIMARIA NIÑOS HEROES NAVOJOA SANEAL, EL	211,204.14	211,204.14	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 151	TERMINADO
PF367.- REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE BEBEDERO, TELESECUNDARIA 98, NAVOJOA NAVOJOA SANEAL, EL	108,440.00	108,440.00	0.00	0.00	ANEXO 3	ALUMNO 60	EN PROCESO
E.T.V. TELESECUNDARIA 97 NAVOJOA SINAHUISA	357,000.00	0.00	357,000.00	0.00	REHABILITACION DE CUATRO AULAS, SANITARIO Y CERCO	ALUMNOS 51	EN PROCESO
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA NAVOJOA SANTA MARIA DEL BUARAJE	213,491.54	213,491.54	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 156	TERMINADO
REP. SERV.SANIT., CONSTR. PLAZA CIVICA Y BEBEDERO. CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 32, SAN IGNACIO NAVOJOA SAN IGNACIO	255,227.00	255,227.00	0.00	0.00	ANEXO 3	ALUMNO 113	EN PROCESO
PRIMARIA DANIEL DELGADILLO NAVOJOA CHINOTAHUECA	211,204.14	211,204.14	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 126	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA, TELESECUNDARIA 37, NAVOJOA NAVOJOA VARIAS	297,108.00	297,108.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
NIVELACION DE TERRENO, CONST. CERCO Y ZAMPEADO DE TALUD, J.N. N/C FRACC.LAS BELLOTAS,NOGALES NOGALES HEROICA NOGALES	413,977.00	413,977.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 64	EN PROCESO
CONST. 3 AULAS, DIR. SERV. SANIT. PLAZA CIVICA, CERCO Y BEBEDERO, J.N. N/C LAS BELLOTAS 2,NOGALES NOGALES HEROICA NOGALES	2,375,009.00	2,375,009.00	0.00	0.00	AULA 3	ALUMNO 96	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO BASICO, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES, NOGALES NOGALES HEROICA NOGALES	1,485,000.00	1,485,000.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	ALUMNO 1000	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES, NOGALES NOGALES HEROICA NOGALES	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	ALUMNO 1000	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 10 AULAS Y CERCO PERIMETRAL, SECUNDARIA TECNICA NO.73, NOGALES. NOGALES HEROICA NOGALES	942,856.00	942,856.00	0.00	0.00	AULA 10	ALUMNO 500	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE AULA, SECUNDARIA PROFR. LUIS BASURTO GUZMAN, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	410,122.00	410,122.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 80	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, SECUNDARIA TECNICA NO. 9, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	843,735.00	843,735.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 160	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 1, HERMOSILLO							
NOGALES HEROICA NOGALES	382,373.00	382,373.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 30	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, UNIDAD DE SERVICIOS DE ATENCION A LA EDUCACION REGULAR NO. 105 EN J.N. VALLE DEL MARQUEZ, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	388,101.00	388,101.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 30	EN PROCESO
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 3 AULAS, CONALEP NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	136,919.00	136,919.00	0.00	0.00	AULA 3	ALUMNO 120	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CAFETERIA, COBACH NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	316,916.00	316,916.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 500	TERMINADO
ADECUACION DE LABORATORIO DE IDIOMAS, CETIS, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	100,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	LABORATORIO 1	ALUMNO 200	EN PROCESO
CONST. BANQUETAS Y PROTECCION DE TALUDES, J.N. N/CREACION, FRACC. SAN CARLOS 2, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	269,635.00	269,635.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 150	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. LUIS DONALDO COLOSIO, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	312,129.00	312,129.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. SIN NOMBRE, COL. LAS TORRES.							
NOGALES HEROICA NOGALES	357,033.00	357,033.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. SIN NOMBRE, COLINAS, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	357,033.00	357,033.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. PUESTA DEL SOL, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	309,985.00	309,985.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. SONORA, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	392,835.00	392,835.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. USI ALEYA, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	388,857.00	388,857.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. SIN NOMBRE, FRACC. LA MARQUEZA, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	357,033.00	357,033.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. TOSALICARIT, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	312,129.00	312,129.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
TERM. MURO CONTENCIÓN, CERCO PERIM., REHAB. GRAL. SIST. ELECT., E.P. MIGUEL HIDALGO, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	31,397.00	31,397.00	0.00	0.00	AULA 15	ALUMNO 560	EN PROCESO
TERMINACION DE LA REHABILITACION DE 3 AULAS, CECYTES, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	153,378.00	153,378.00	0.00	0.00	AULA 3	ALUMNO 250	TERMINADO
EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE IDIOMAS Y COMPUTO, CECYTES NOGALES, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	737,890.00	737,890.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 250	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO PARA 3 AULAS, CECYTES NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	258,371.00	258,371.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 250	EN PROCESO
REPARACION DE 3 AULAS Y CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL, J.N. SONORA, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	115,704.00	115,704.00	0.00	0.00	AULA 3	ALUMNO 100	EN PROCESO
CONSTR. DE 3 AULAS, DIRECCION Y SERV. SANIT. J.N. N/C FRACC. CONJUNTO JARDIN EN NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	1,981,227.00	1,981,227.00	0.00	0.00	AULA 3	ALUMNO 96	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 6 AULAS, E.P. SIN NOMBRE CONJUNTO JARDIN EN NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	2,266,000.00	2,266,000.00	0.00	0.00	AULA 6	ALUMNO 480	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, E.P. NUEVA CREACION, FRACC. SAN CARLOS 2 EN NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	611,507.00	611,507.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 160	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, SECUNDARIA GENERAL 2 EN NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	931,635.00	931,635.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 160	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 4 AULAS, SECUNDARIA TECNICA 73, FRACC. SAN CARLOS EN NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	1,632,550.00	1,632,550.00	0.00	0.00	AULA 4	ALUMNO 320	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. SIN NOMBRE, COL. LAS TORRES EN NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	315,189.00	315,189.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. MARTHA STRAFFON MANZANO EN NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	326,044.00	326,044.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE AULA, SERV. SANIT. Y CERCO, J.N. N/C, FRACC. SAN CARLOS 3 EN NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	642,600.00	642,600.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, J.N. ALAMOS EN NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	589,511.00	589,511.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 64	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. AMISTAD EN NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	312,129.00	312,129.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, J.N. NUEVA CREACION FRACC. LAS BELLOTAS 2 EN NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	749,447.00	749,447.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 64	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE INGENIERIA INDUSTRIAL, INST. TEC. DE NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	387,600.00	387,600.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 1000	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. MARTHA PATRICIA LOPEZ, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	402,682.00	402,682.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 3 AULAS, E.P. JOSE ALBERTO GONZALEZ VILLEGAS, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	878,075.00	878,075.00	0.00	0.00	AULA 3	ALUMNO 240	EN PROCESO
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, SECUNDARIA GENERAL 3 EN NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	426,342.00	426,342.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 659	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS, E.P. DIEGO RIVERA, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	1,156,378.00	1,156,378.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 160	EN PROCESO
TERMINACION DE LABORATORIO DE COMPUTO, INSTITUTO TECNOLOGICO DE NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	LABORATORIO 1	ALUMNO 1000	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO P/BIBLIOTECA, SALA AUDIOVISUAL Y PARAESCOLARES, COBACH NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	129,048.00	64,524.00	64,524.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	ALUMNO 225	EN PROCESO
SUSTITUCION DE TECHOS, E.P. LEONA VICARIO EN NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	1,388,700.00	1,388,700.00	0.00	0.00	AULA 12	ALUMNO 512	EN PROCESO
REPARACION GENERAL, J.N. SENDEROS, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	173,612.00	173,612.00	0.00	0.00	AULA 4	ALUMNO 88	EN PROCESO
REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL, NIV. DE TERRENO Y PROT. DE TALUDES, J.N. PUESTA DEL SOL, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	201,255.00	201,255.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 73	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y MURO DE CONTENCION, J.N. NOGALES, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	323,599.00	323,599.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 66	EN PROCESO
SECUNDARIA PLUTARCO ELIAS CALLES							
NOGALES HEROICA NOGALES	145,600.29	145,600.29	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 1573	TERMINADO
SECUNDARIA GENERAL 3							
NOGALES HEROICA NOGALES	241,962.99	241,962.99	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/20 COMPUTADORAS	ALUMNOS 1115	TERMINADO
PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ							
NOGALES HEROICA NOGALES	97,418.94	97,418.94	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 463	EN PROCESO
PRIMARIA SONORA							
NOGALES HEROICA NOGALES	211,204.14	211,204.14	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 771	EN PROCESO
PRIMARIA FRANCISCO PERALTA GALVEZ							
NOGALES HEROICA NOGALES	193,781.64	193,781.64	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 383	TERMINADO
PRIMARIA NUEVA CREACION							
NOGALES HEROICA NOGALES	193,781.64	193,781.64	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 235	TERMINADO
SECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS							
NOGALES HEROICA NOGALES	145,600.29	145,600.29	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 1706	TERMINADO
PRIMARIA MARIA ANTONIETA GASTELUM RIVERA							
NOGALES HEROICA NOGALES	193,781.64	193,781.64	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 826	TERMINADO
PRIMARIA GRAL. LAZARO CARDENAS							
NOGALES HEROICA NOGALES	241,962.99	241,962.99	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/20 COMPUTADORAS	ALUMNOS 1022	TERMINADO
PF361.- REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO, E.P. JUSTO SIERRA, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	411,770.00	411,770.00	0.00	0.00	AULA 14	ALUMNO 431	EN PROCESO
PF369.- REPARACION GENERAL, CAM 43, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	362,302.00	362,302.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 111	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, E.P. JOSE VASCONCELOS EN NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	497,528.00	497,528.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 707	EN PROCESO
REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE 6 AULAS, TALLER, COCINA, DIRECCION Y AREA DE CUBICULOS, CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 55 EN NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	162,619.00	162,619.00	0.00	0.00	AULA-TALLER 6-1	ALUMNO 89	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. ALAMOS NOGALES HEROICA NOGALES	3,000.00	200.00	1,300.00	1,500.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA NOGALES HEROICA NOGALES	4,000.00	400.00	1,600.00	2,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. TIZOC NOGALES HEROICA NOGALES	7,000.00	400.00	3,100.00	3,500.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. NUEVA CREACION NOGALES HEROICA NOGALES	8,000.00	800.00	3,200.00	4,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
RODOLFO SIORDIA MONTAÑO N° 2 NOGALES HEROICA NOGALES	10,600.00	800.00	4,500.00	5,300.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. ROSA ZAMORANO DE SIORDIA NOGALES HEROICA NOGALES	14,000.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. CLUB ACTIVO 20-30 NOGALES HEROICA NOGALES	16,000.00	5,000.00	3,000.00	8,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
GUSTAVO LAMBERTO MANRIQUEZ RAMOS NOGALES HEROICA NOGALES	19,957.90	6,627.00	3,330.90	10,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. AMISTAD NOGALES HEROICA NOGALES	19,957.90	6,627.00	3,330.90	10,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
NUEVA CREACION NOGALES HEROICA NOGALES	19,957.90	6,627.00	3,330.90	10,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
NIÑOS HEROES NOGALES HEROICA NOGALES	22,957.90	6,627.00	4,830.90	11,500.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. IM JIABSI USI NOGALES HEROICA NOGALES	23,192.90	6,627.00	4,948.40	11,617.50	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. 12 DE OCTUBRE NOGALES HEROICA NOGALES	26,157.90	6,627.00	6,430.90	13,100.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SONORA NOGALES HEROICA NOGALES	29,957.90	6,627.00	8,330.90	15,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. FRONTERA							
NOGALES HEROICA NOGALES	29,957.90	6,627.00	8,330.90	15,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ARMIDA DE LA VARA Y ROBLES							
NOGALES HEROICA NOGALES	30,957.90	6,627.00	8,830.90	15,500.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. SENDEROS							
NOGALES HEROICA NOGALES	31,957.90	6,627.00	9,330.90	16,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. ALEJANDRO SILVA HURTADO							
NOGALES HEROICA NOGALES	39,957.90	6,627.00	13,330.90	20,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JUVENTINO ROSAS							
NOGALES HEROICA NOGALES	40,217.90	6,627.00	13,460.90	20,130.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. NUEVA CREACION SAN CARLOS 2							
NOGALES HEROICA NOGALES	45,006.64	6,627.00	15,855.27	22,524.37	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JUAN ESCUTIA							
NOGALES HEROICA NOGALES	45,247.90	6,627.00	15,975.90	22,645.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. 5 DE MAYO							
NOGALES HEROICA NOGALES	53,716.26	6,627.00	20,210.08	26,879.18	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
MARIA ANTONIETA G. RIVERA (NUEVA CREACION)							
NOGALES HEROICA NOGALES	58,757.90	6,627.00	22,730.90	29,400.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
FRANCISCO Y JOSE CURIEL RAMOS							
NOGALES HEROICA NOGALES	93,272.40	6,627.00	39,988.15	46,657.25	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. NICOLAS BRAVO							
NOGALES HEROICA NOGALES	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JUSTO SIERRA							
NOGALES HEROICA NOGALES	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
DELIA LEY DE XEBILLE							
NOGALES HEROICA NOGALES	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SEC. GRAL. N° 3							
NOGALES HEROICA NOGALES	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
SEC. GRAL. N° 1 "PLUTARCO ELIAS CALLES"							
NOGALES HEROICA NOGALES	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
RODOLFO SIORDIA MONTAÑO N° 1 NOGALES HEROICA NOGALES	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
HEROE DE NACAZARI NOGALES HEROICA NOGALES	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. TOSALICARIT NOGALES HEROICA NOGALES	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
FRANCISCO PERALTA GALVEZ NOGALES HEROICA NOGALES	15,000.00	5,000.00	2,500.00	7,500.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PRIMARIA ABELARDO L RODRIGUEZ NOGALES CIBUTA	193,781.64	193,781.64	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 202	TERMINADO
ABELARDO L. RODRIGUEZ NOGALES CIBUTA	6,000.00	400.00	2,600.00	3,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PRIMARIA GRAL VICENTE GUERRERO NOGALES MASCAREÑAS	157,215.29	157,215.29	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 826	TERMINADO
E.P. VICENTE GUERRERO NOGALES MASCAREÑAS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	CONSTRUCCION DE BEBEDERO, REHABILITACION DE TRES AULAS, SANITARIO, CERCO, DIRECCION Y DESAYUNADOR	ALUMNOS 86	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 62 OPODEPE QUEROBABI	3,000.00	200.00	1,300.00	1,500.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ELECTRIFICACION DE AULA CON EQUIPO FOTOVOLTAICO, E.P. LIC. BENITO JUAREZ EN TUAPE, OPODEPE OPODEPE TUAPE	137,646.00	137,646.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	ALUMNO 13	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, SECUNDARIA TECNICA NO. 11, PITIQUITO PITIQUITO PITIQUITO	356,628.00	356,628.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 80	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA EN PITIQUITO PITIQUITO PITIQUITO	516,010.00	516,010.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 65	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLO, PITIQUITO							
PITIQUITO PITIQUITO	357,033.00	357,033.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO P/BIBLIOTECA, SALA AUDIOVISUAL Y PARAESCOLARES, COBACH PITIQUITO							
PITIQUITO PITIQUITO	129,048.00	64,524.00	64,524.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	ALUMNO 225	EN PROCESO
REHABILITACION DE LABORATORIO, TALLER DE ALIMENTOS Y ADECUACION DE AREA DE DIRECCION, SECUNDARIA TEC. 11, PITIQUITO							
PITIQUITO PITIQUITO	356,628.00	356,628.00	0.00	0.00	TALLER-LAB 1-1	ALUMNO 80	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA N° 11							
PITIQUITO PITIQUITO	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PRIMARIA VICENTE GUERRERO							
PITIQUITO FELIX GOMEZ (EL DIPO)	97,418.94	97,418.94	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 40	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA N° 58							
PITIQUITO PUERTO LIBERTAD	26,552.28	6,627.00	6,628.09	13,297.19	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JUAN GUTIERREZ NEYOI							
PITIQUITO PUERTO LIBERTAD	49,957.90	6,627.00	18,330.90	25,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JOSE VASCONCELOS							
PITIQUITO PUERTO LIBERTAD	19,957.90	6,627.00	3,330.90	10,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
E.P. EMILIANO ZAPATA							
PITIQUITO VERDES, LOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	CONSTRUCCION DE CANCHA, POZO, REHABILITACION DE DOS AULAS Y SANITARIO	ALUMNOS 13	EN PROCESO
E.P. LAZARO CARDENAS DEL RIO							
PITIQUITO SANTA MATILDE	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	CONSTRUCCION DE CANCHA, REHABILITACION DE DOS AULAS, SANITARIO Y CERCO	ALUMNOS 28	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO INDUSTRIAL Y GESTION DE LA PROD. INSTITUTO TEC. DE PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	283,027.00	283,027.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 1200	EN PROCESO
TERMINACION CONST. CENTRO INF., BIB., CTRO. COMPUTO, AUD. INST. TEC. SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	5,358,424.00	5,358,424.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 500	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. NARCISO MENDOZA, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	376,584.00	376,584.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. NUEVA CREACION, NUEVO PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	320,065.00	320,065.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. ENRIQUE PESTALOZZI, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	376,584.00	376,584.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. NUEVOS CAMINOS, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	317,866.00	317,866.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. MELOQUIADES PALACIO VALENZUELA, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	320,065.00	320,065.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, DOMITILA CONEPCION ROJO RUIZ, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	423,402.00	423,402.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. JOSE ACUÑA, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	376,584.00	376,584.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. TESORO INFANTIL, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	376,584.00	376,584.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
TERM. CONST. LABORATORIO MULTIFUNCIONAL, INST. TEC. SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	25,655.00	25,655.00	0.00	0.00	LABORATORIO 1	ALUMNO 420	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE COMPUTO, CET DEL MAR 14, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 350	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE COMPUTO, INST. TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	1,283,152.00	641,576.00	641,576.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 500	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, E.P. NUEVA CREACION NUEVO PEÑASCO EN PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	320,065.00	320,065.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 80	EN PROCESO
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE 6 AULAS, COBACH PUERTO PEÑASCO.							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	34,875.00	34,875.00	0.00	0.00	AULA 6	ALUMNO 240	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO P/BIBLIOTECA, SALA AUDIOVISUAL Y PARAESCOLARES, COBACH PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	129,048.00	64,524.00	64,524.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	ALUMNO 683	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, E.P. NUEVA CREACION NUEVO PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	360,500.00	360,500.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 80	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, SECUNDARIA TECNICA 37, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	1,131,396.00	1,131,396.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 975	EN PROCESO
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CERCO PERIMETRAL, J.N. MANUEL AZUETA, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	325,056.00	325,056.00	0.00	0.00	ANEXO 2	ALUMNO 148	EN PROCESO
PRIMARIA ELVIRA FABIOLA CECENA RUBIO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	211,204.14	211,204.14	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 216	EN PROCESO
CLUB ROTARIO DE PUERTO PEÑASCO A.C.							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	211,204.14	211,204.14	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 206	EN PROCESO
SECUNDARIA PROFR GILBERTO PACHECO CASTILLO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	241,962.99	241,962.99	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/20 COMPUTADORAS	ALUMNOS 639	EN PROCESO
REPARACION GENERAL DE 3 AULAS, DIRECCION Y CERCO PERIMETRAL, J.N. MARINA NACIONAL EN PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	114,599.00	114,599.00	0.00	0.00	AULA 3	ALUMNO 105	EN PROCESO
ELECTRIFICACION DE AULA CON EQUIPO FOTOVOLTAICO, ALBERGUE TRIBU GARIJIO 2 (EDUC. PRIMARIA) EN LOS BAJIOS, QUIRIEGO							
QUIRIEGO BAJIOS, LOS	137,646.00	137,646.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	ALUMNO 55	EN PROCESO
PRIMARIA GRAL IGNACIO ZARAGOZA							
RAYON RAYON	204,211.14	204,211.14	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/8 COMPUTADORAS	ALUMNOS 143	EN PROCESO
PROFR. RANDOLFO LAVANDERA							
ROSARIO ROSARIO (TESOPACO)	8,000.00	800.00	3,200.00	4,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
HERMENEGILDO GALEANA							
ROSARIO CEDROS	18,700.00	5,480.00	3,870.00	9,350.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ELECTRIFICACION DE AULA CON EQUIPO FOTOVOLTAICO, E.P. JUAN AMOS COMENIO, TARAUMARIS EN ROSARIO							
ROSARIO TARAUMARAS (TARAHUMARIS)	137,646.00	137,646.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	ALUMNO 14	EN PROCESO
CONST. LETRINA HIDRAULICA, BEB. Y ADECUACION AULA DE COMPUTO, TELESECUNDARIA 308, SAHUARIPA							
SAHUARIPA SAHUARIPA	75,006.00	75,006.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 20	EN PROCESO
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN 10 AULAS, SERV. SANITARIOS, DIRECCION, BIBLIOTECA, ALMACEN Y 2 TALLERES, SEC. GRAL. JOSE ESTEBAN CORONADO 12 EN SAHUAR							
SAHUARIPA SAHUARIPA	333,907.00	333,907.00	0.00	0.00	AULA-TALLER 10-2	ALUMNO 289	EN PROCESO
ESCUADRON N° 201							
SAHUARIPA SAHUARIPA	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
REPARACION GENERAL, E.P. 2 DE AGOSTO DE 1944, LA MESITA, SAHUARIPA							
SAHUARIPA MESITA DEL GUAJARI (LA MESITA)	89,742.00	89,742.00	0.00	0.00	AULA 4	ALUMNO 32	EN PROCESO
ELECTRIFICACION DE AULA CON EQUIPO FOTOVOLTAICO, E.P. JESUS GARCIA CORONA EN MULATOS, SAHUARIPA							
SAHUARIPA MULATOS	137,646.00	137,646.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	ALUMNO 54	EN PROCESO
JESUS GARCIA							
SAHUARIPA MULATOS	49,957.90	6,627.00	18,330.90	25,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ELECTRIFICACION DE AULA CON EQUIPO FOTOVOLTAICO, E.P. 24 DE FEBRERO EN MATARACHI, SAHUARIPA							
SAHUARIPA MATARACHI	137,646.00	137,646.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	ALUMNO 27	EN PROCESO
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CERCO PERIMETRAL, E.P. IGNACIO ZARAGOZA, SAHUARIPA							
SAHUARIPA TRIGO DE COROREPE, EL	220,833.00	220,833.00	0.00	0.00	ANEXO 2	ALUMNO 15	EN PROCESO
MIGUEL HIDALGO							
SAHUARIPA SEHUADEHUACHI	29,958.90	6,627.00	8,331.40	15,000.50	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ELECTRIFICACION DE AULA CON EQUIPO FOTOVOLTAICO, E.P. EMILIANO ZAPATA EN NATORA, SAHUARIPA							
SAHUARIPA NATORA	137,646.00	137,646.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	ALUMNO 33	EN PROCESO
EMILIANO ZAPATA							
SAHUARIPA NATORA	12,000.00	1,000.00	5,000.00	6,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, SECUNDARIA PROF. PEDRO M. AGUILAR, SAN IGNACIO RIO MUERTO							
SAHUARIPA SAN IGNACIO RIO MUERTO	501,610.00	501,610.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 80	EN PROCESO
TERM. REP. TECHOS Y SIST.ELECT. 3 AULAS, Y CONST. CISTERNA, E.P. 19 DE NOVIEMBRE, S.I.R.MUERTO							
SAHUARIPA SAN IGNACIO RIO MUERTO	200,051.00	200,051.00	0.00	0.00	REPARACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO, TECHO DE 3 AULAS Y CONSTRUCCION DE CISTERNA	ALUMNO 197	TERMINADO
TERMINACION DE CERCO PERIMETRAL, E.P. FRANCISCO I. MADERO, SAN IGNACIO RIO MUERTO							
SAHUARIPA SAN IGNACIO RIO MUERTO	139,400.00	139,400.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA CON TRES HILOS DE ALAMBRE DE PUAS	ALUMNO 495	TERMINADO
EQUIPAMIENTO P/BIBLIOTECA, SALA AUDIOVISUAL Y PARAESCOLARES, COBACH SAN IGNACIO RIO MUERTO							
SAHUARIPA SAN IGNACIO RIO MUERTO	129,048.00	64,524.00	64,524.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	ALUMNO 340	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE SUBETACION ELECTRICA, E.P. FRANCISCO I. MADERO, SAN IGNACIO RIO MUERTO							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	246,963.00	246,963.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	ALUMNO 180	EN PROCESO
23 DE OCTUBRE							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	46,125.90	6,627.00	16,414.90	23,084.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
19 DE NOVIEMBRE							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	55,173.32	6,627.00	20,938.61	27,607.71	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. NUEVA CREACION MARCO ANTONIO LLANO ZARAGO							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	19,957.90	6,627.00	3,330.90	10,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
REPARACION GENERAL, E.P. MIGUEL JAIME BUITIMEA, SAN IGNACIO RIO MUERTO							
SAN IGNACIO RIO MUERTO BAHIA DE LOBOS	584,857.00	584,857.00	0.00	0.00	AULA 10	ALUMNO 201	EN PROCESO
PRIMARIA MIGUEL JAIME BUITIMEA							
SAN IGNACIO RIO MUERTO BAHIA DE LOBOS	211,204.14	211,204.14	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 201	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 9							
SAN IGNACIO RIO MUERTO BAHIA DE LOBOS	55,957.90	6,627.00	21,330.90	28,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. MARTIRES DE SAN IGNACIO RIO MUERTO							
SAN IGNACIO RIO MUERTO CAMPO AGRICOLA EJIDO CHUMAMPACO	11,534.00	800.00	4,967.00	5,767.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
EMILIANO ZAPATA							
SAN IGNACIO RIO MUERTO CASTILLO, EL	28,345.26	6,627.00	7,524.58	14,193.68	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
RAFAEL RAMIREZ							
SAN IGNACIO RIO MUERTO COLONIA MILITAR	7,400.00	400.00	3,300.00	3,700.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
VENUSTIANO CARRANZA							
SAN IGNACIO RIO MUERTO COLONIA MILITAR	8,628.42	800.00	3,514.21	4,314.21	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JACINTO LOPEZ MORENO							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN FRANCISCO	10,000.00	800.00	4,200.00	5,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
MAXIMILIANO R. LOPEZ							
SAN IGNACIO RIO MUERTO DEMOCRACIA, LA	4,058.00	400.00	1,629.00	2,029.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONST. E IMPERMEAB. 2 AULAS, REP. SERV. SANIT. Y CONST. DE BEB., TELESECUNDARIA NO.228, S.I.R.M.							
SAN IGNACIO RIO MUERTO POLVORON, EL	971,228.00	971,228.00	0.00	0.00	AULA 3	ALUMNO 33	EN PROCESO
REP. DE TECHO EN AULA Y CONST. DE BEBEDERO, TELESECUNDARIA NO.122, SAN IGNACIO RIO MUERTO							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SINGAPUR	45,749.00	45,749.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 19	TERMINADO
TELESECUNDARIA 122							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SINGAPUR	12,000.00	1,000.00	5,000.00	6,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA, BAHIA DE LOBOS EN SAN IGNACIO RIO MUERTO							
SAN IGNACIO RIO MUERTO VARIAS	619,483.00	619,483.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 50	EN PROCESO
REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA EN SEC. TECNICA 69 EN SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	917,697.00	917,697.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 1180	EN PROCESO
REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, SECUNDARIA GENERAL NO.3, SAN LUIS RIO COLORADO.							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	292,593.00	292,593.00	0.00	0.00	AULA-TALLER 18-7	ALUMNO 1300	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, E.P. JUAN G. CABRAL, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	372,651.00	372,651.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 80	EN PROCESO
CONST. DE 4 AULAS, E.P. AURELIANO RENTERIA FLORES, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	1,073,791.00	1,073,791.00	0.00	0.00	AULA 4	ALUMNO 320	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, SECUNDARIA ESTATAL NO. 30, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	410,122.00	410,122.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 80	EN PROCESO
CONST. DE 4 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDERO, PLAZA CIVICA Y CERCO PERIMETRAL, SECUNDARIA NVA. CREACION NUEVO SAN LUIS, S.L.R.C.							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	4,724,083.00	4,724,083.00	0.00	0.00	AULA 4	ALUMNO 320	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 38, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	424,151.00	424,151.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 30	EN PROCESO
CONST. LABORATORIO IDIOMAS, ACOND. CENTRO COMPUTO Y REP. 7 AULAS Y AREA ADMVA., CBTIS 33, S.L.R.C.							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	LAB-AULA 1-7	ALUMNO 700	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, J.N. EL PARAISO DEL SABER, COL. FIDEL VELAZQUEZ, SAN LUIS R. COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	607,525.00	607,525.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 64	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. IRMA BEATRIZ RASCON, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	357,033.00	357,033.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. 18 DE MARZO, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	309,985.00	309,985.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. CAMARA JUNIOR, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	357,033.00	357,033.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. SONORA, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	357,033.00	357,033.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. PABLO MONTESINOS, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	312,129.00	312,129.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. PRIMERO DE MAYO, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	388,143.00	388,143.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. 21 DE ABRIL, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	369,033.00	369,033.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. SIN NOMBRE, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	357,033.00	357,033.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. ALBITA ZARAGOZA, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	357,033.00	357,033.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
REPARACION GRAL. MODULO DE SERV. SANIT., J.N. VICENTE GUERRERO, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	28,132.00	28,132.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 106	EN PROCESO
REPARACION GRAL. DE 4 AULAS Y MODULO DE SERV. SANIT., E.P. LUIS JASHIMOTO ENRIQUEZ, S.L.R.C.							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	164,257.00	164,257.00	0.00	0.00	AULA 4	ALUMNO 65	EN PROCESO
CONSTR. DE 2 AULAS Y DIRECCION DUPLEX, E.P. NUEVA CREACION COL. ESCALONIAS EN S.L.R.C.							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	977,963.00	977,963.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 160	EN PROCESO
CONST.3 AULAS, SERV.SANIT.,BEB.,P.CIVICA Y C.PER., J.N. NVA.CREACION, FRACC. MISION DEL SOL, S.L.R.C.							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	1,981,227.00	1,981,227.00	0.00	0.00	AULA 3	ALUMNO 96	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO P/BIBLIOTECA, SALA AUDIOVISUAL Y LABORATORIO DE INFORMATICA, COBACH SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	564,040.00	282,020.00	282,020.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	ALUMNO 1419	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. IRMA BEATRIZ RASCON EN SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	309,985.00	309,985.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
TERMINACION DE REPARACION GENERAL, E.P. CLUB DE LEONES NO.1, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	102,514.00	102,514.00	0.00	0.00	AULA 6	ALUMNO 350	EN PROCESO
TERMINACION DE LA REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO, SECUNDARIA TECNICA NO.69, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	55,503.00	55,503.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 1180	EN PROCESO
SECUNDARIA CARLOS G. CALLES							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	145,600.29	145,600.29	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 1375	EN PROCESO
SECUNDARIA GENERAL 3							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	193,781.64	193,781.64	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/20 COMPUTADORAS	ALUMNOS 891	EN PROCESO
PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	193,781.64	193,781.64	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 257	EN PROCESO
PRIMARIA JESUS GARCIA							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	193,781.64	193,781.64	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 137	EN PROCESO
PRIMARIA HIMNO NACIONAL							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	193,781.64	193,781.64	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 736	EN PROCESO
PRIMARIA PROFR FELIX SORIA							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	145,600.29	145,600.29	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 624	EN PROCESO
PRIMARIA NUEVA CREACION							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	193,781.64	193,781.64	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 552	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, COBACH SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	522,313.00	261,157.00	261,156.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 1419	EN PROCESO
REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN 3 AULAS, DIRECCION, SERV. SANIT. Y ALMACEN E.P. ABELARDO L.RODRIGUEZ EN S.L.R.C.							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	174,205.00	174,205.00	0.00	0.00	AULA 3	ALUMNO 90	EN PROCESO
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, J.N. ALBITA ZARAGOZA DE OCAÑA EN SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	167,082.00	167,082.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 199	EN PROCESO
REPARACION GENERAL DE 10 AULAS, E.P. JOSE VASCONCELOS EN SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	52,968.00	52,968.00	0.00	0.00	AULA 10	ALUMNO 416	EN PROCESO
REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE 17 AULAS, SALA DE COMPUTO, SALA DE VIDEO Y SERV. SANIT. E.P. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, S.L.R.C.							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	45,185.00	45,185.00	0.00	0.00	AULA 17	ALUMNO 274	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN 14 AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS, E.P. MELCHOR OCAMPO, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	162,600.00	162,600.00	0.00	0.00	AULA 14	ALUMNO 232	EN PROCESO
C.A.M. N° 42 SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	18,886.98	5,480.00	3,963.49	9,443.49	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. BAJA CALIFORNIA SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	19,957.90	6,627.00	3,330.90	10,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. ALBORADA SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	34,957.90	6,627.00	10,830.90	17,500.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA No. 4 SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	49,957.90	6,627.00	18,330.90	25,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
FRANCISCO SARABIA SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	59,957.90	6,627.00	23,330.90	30,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. ENRIQUE C. REBSAMEN SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	59,957.90	6,627.00	23,330.90	30,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. CLUB DE LEONES II SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	59,957.90	6,627.00	23,330.90	30,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
C.A.M. N° 10 SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	65,298.14	6,627.00	26,001.02	32,670.12	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. ALBITA ZARAGOZA DE OCAÑA SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	75,347.90	6,627.00	31,025.90	37,695.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
FELIX SORIA SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ESTHER QUIJADA DOMINGUEZ SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JOSE MA. MORELOS Y PAVON SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SEC. EST. N° 30 SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
ESC. SECUNDARIA GENERAL No. 3							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. CUCAPAH							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. CLUB ROTARIO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. 1° DE MAYO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. EL PARAISO DEL SABER							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JOSE MA. MORELOS							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	10,000.00	800.00	4,200.00	5,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TERMINACION DE TRES AULAS, BEBEDERO, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA Y CERCO PERIMETRAL EMSAD DE S.L.R.C.							
SAN LUIS RIO COLORADO GOLFO DE SANTA CLARA	179,473.00	179,473.00	0.00	0.00	AULA 3	ALUMNO 74	EN PROCESO
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA							
SAN LUIS RIO COLORADO GOLFO DE SANTA CLARA	193,781.64	193,781.64	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 471	EN PROCESO
TELESECUNDARIA N° 190							
SAN LUIS RIO COLORADO GOLFO DE SANTA CLARA	34,657.90	6,627.00	10,680.90	17,350.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. PRIMERO DE JUNIO							
SAN LUIS RIO COLORADO GOLFO DE SANTA CLARA	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA							
SAN LUIS RIO COLORADO GOLFO DE SANTA CLARA	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. ANTONIO LORENZO LAVOISIER							
SAN LUIS RIO COLORADO INGENIERO LUIS B. SANCHEZ	29,957.90	6,627.00	8,330.90	15,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
REPARACION 4 ULAS, DIRECCION Y MODULO SANITARIO, J.N. ANTONIO LORENZO LAVOISIER, S.L.R.C.							
SAN LUIS RIO COLORADO LUIS B SANCHEZ	313,790.00	313,790.00	0.00	0.00	AULA 4	ALUMNO 90	EN PROCESO
REPARACION GENERAL DE 6 AULAS Y TALLER, SECUNDARIA TECNICA ESTATAL 14 EN SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO LUIS B SANCHEZ	362,348.00	362,348.00	0.00	0.00	AULA 6	ALUMNO 326	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
REPARACION GENERAL DE 15 AULAS Y 2 DIRECCIONES, E.P. HERIBERTO R. SILVA EN S.L.R.C.							
SAN LUIS RIO COLORADO LUIS B SANCHEZ	1,052,652.00	1,052,652.00	0.00	0.00	AULA 15	ALUMNO 150	EN PROCESO
LEON GARCIA							
SAN LUIS RIO COLORADO POZOS DE ARVIZU (LA RESERVA)	39,957.90	6,627.00	13,330.90	20,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AULA, J.N. NUEVA CREACION, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO MESA RICA	198,102.00	198,102.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 80	EN PROCESO
E.P. EMILIANO ZAPATA							
SAN LUIS RIO COLORADO MESA RICA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	CONSTRUCCION DE BEBEDERO, REHABILITACION DE CUATRO AULAS Y SANITARIO	ALUMNOS 75	EN PROCESO
J.N. DOMINGO CARBALLO FELIX							
SAN LUIS RIO COLORADO EJIDO MICHOACAN (RIITO SONORA)	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS Y CANCHA, REHABILITACION DE DOS AULAS Y SANITARIO	ALUMNOS 30	EN PROCESO
REPARACION DE 2 AULAS Y MODULO DE SERV. SANIT., E.P. GUADALUPE VICTORIA, SAN LUIS R.COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO FRONTERIZO, EL	216,501.00	216,501.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 50	EN PROCESO
E.P. MIGUEL HIDALGO							
SAN LUIS RIO COLORADO INDEPENDENCIA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	REHABILITACION DE SIETE AULAS, SANITARIO, DIRECCION Y BIBLIOTECA	ALUMNOS 188	EN PROCESO
PRIMARIA LAZARO CARDENAS							
SAN LUIS RIO COLORADO ISLITA	193,781.64	193,781.64	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 268	EN PROCESO
J.N. FDO. DE MAGALLANES							
SAN LUIS RIO COLORADO ISLITA	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	CONSTRUCCION DE UN AULA Y ANDADORES	ALUMNOS 77	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA N° 12							
SAN LUIS RIO COLORADO ISLITA	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PRIMARIA NARCISO MENDOZA							
SAN LUIS RIO COLORADO LAGUNITAS	211,204.14	211,204.14	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 177	EN PROCESO
J.N. PLAN DE IGUALA							
SAN LUIS RIO COLORADO LAGUNITAS	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	CONSTRUCCION DE CANCHA Y BEBEDERO, REHABILITACION DE UN AULA, SANITARIO Y CERCO	ALUMNOS 29	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
SECUNDARIA TECNICA No. 42 SAN LUIS RIO COLORADO NUEVO MICHOACAN	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CONST. 2 AULAS,SERV.SANITARIOS,CERCO,PLAZA CIVICA Y BEB. J.N. NUEVA CREACION, S.M.DE HORCASITAS SAN MIGUEL DE HORCASITAS SAN MIGUEL DE HORCASITAS	785,034.00	785,034.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 64	EN PROCESO
LIBERTADOR DE LAS AMERICAS SAN MIGUEL DE HORCASITAS SAN MIGUEL DE HORCASITAS	16,829.40	5,000.00	3,414.70	8,414.70	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
BENEMERITO DE LAS AMERICAS SAN MIGUEL DE HORCASITAS SAN MIGUEL DE HORCASITAS	66,157.90	6,627.00	26,430.90	33,100.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
CONST.3 AULAS,SERV.SANIT.BEB.,P.C. Y CERCO PERIMETRAL, E.P. NUEVA CREACION, SAN M.DE HORCASITAS SAN MIGUEL DE HORCASITAS PESQUEIRA	1,881,947.00	1,881,947.00	0.00	0.00	AULA 3	ALUMNO 240	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, TELESECUNDARIA NO. 61, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SAN MIGUEL DE HORCASITAS PESQUEIRA	549,064.00	549,064.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 70	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, J.N.I. SIN NOMBRE, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SAN MIGUEL DE HORCASITAS PESQUEIRA	621,475.00	621,475.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 64	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, J.N. ALEXANDER FLEMING, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SAN MIGUEL DE HORCASITAS PESQUEIRA	380,025.00	380,025.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 64	EN PROCESO
CONST. EDIF. P/BIBLIOTECA Y CTRO.DE COMPUTO UNIV. DE SON., UNIDAD REG. NTE.CAMPUS SANTA ANA SANTA ANA SANTA ANA	6,132,630.00	5,534,000.00	0.00	598,630.00	EDIFICIO 1	ALUMNO 600	EN PROCESO
REPARACION GENERAL DE EDIFICIO ESCOLAR, E.P. SALVADOR ALVARADO, SANTA ANA SANTA ANA SANTA ANA	710,598.00	710,598.00	0.00	0.00	AULA 10	ALUMNO 250	EN PROCESO
SECUNDARIA ALFONSO MARIN RETIFF SANTA ANA SANTA ANA	241,962.99	241,962.99	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/20 COMPUTADORAS	ALUMNOS 735	EN PROCESO
J.N. REAL DE MINAS SANTA ANA SANTA ANA	35,957.90	6,627.00	11,330.90	18,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
FCO. GONZALEZ BOCANEGRA SANTA ANA SANTA ANA	44,047.28	6,627.00	15,375.59	22,044.69	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
SEC. GRAL. N° "PROFR. ALFONSO MARIN RETIFF" SANTA ANA SANTA ANA	99,957.90	6,627.00	43,330.90	50,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. JAIME NUNO							
SANTA ANA ESTACION LLANO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	REHABILITACION DE DOS AULAS, DOS SANITARIOS, DIRECCION, CERCO Y BEBEDEROS	ALUMNOS 73	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 57							
SANTA ANA ESTACION LLANO	39,957.90	6,627.00	13,330.90	20,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PRIMARIA VICENTE GUERRERO							
SANTA ANA SANTA MARTHA	103,226.44	103,226.44	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 41	TERMINADO
TELESECUNDARIA 50							
SOYOPA SOYOPA	8,000.00	800.00	3,200.00	4,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA EN SUAQUI GRANDE							
SUAQUI GRANDE SUAQUI GRANDE	516,010.00	516,010.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 65	EN PROCESO
TELESECUNDARIA N° 52							
SUAQUI GRANDE SUAQUI GRANDE	35,486.30	6,627.00	11,095.10	17,764.20	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
BENITO JUAREZ							
SUAQUI GRANDE SUAQUI GRANDE	16,000.00	5,000.00	3,000.00	8,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TERMINACION IMPERMEAB. TECHUMBRE Y CONSTRUCCION DE BEBEDEROS, E.P. AMADO NERVO, TEPACHE							
TEPACHE TEPACHE	4,959.00	4,959.00	0.00	0.00	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE LAMINA Y CONSTRUCCION DE BEBEDERO DE 6 SALIDAS	ALUMNO 144	TERMINADO
TELESECUNDARIA No. 333							
TEPACHE TEPACHE	17,312.00	5,000.00	3,656.00	8,656.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
REPARACION GENERAL, E.P. MIGUEL HIDALGO, TRINCHERAS							
TRINCHERAS TRINCHERAS	234,951.00	234,951.00	0.00	0.00	AULA 10	ALUMNO 147	EN PROCESO
BENITO JUAREZ							
TRINCHERAS OCUCA, EL	4,000.00	400.00	1,600.00	2,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA EN TUBUTAMA							
TUBUTAMA TUBUTAMA	516,010.00	516,010.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 35	EN PROCESO
J.N. BAVUKIBARI							
TUBUTAMA SANGRE, LA. (LA SANGRE NUEVA)	10,000.00	800.00	4,200.00	5,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE AULA, SERVICIOS SANITARIOS Y CERCO PERIMETRAL, CAME NO. 18, URES							
URES URES	946,288.00	946,288.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 103	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO PARA AREAS DE LABORATORIO Y AULAS. CBTA 161, URES							
URES URES	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 435	EN PROCESO
REP. DE TECHOS EN 3 AULAS, DIR., CENTRO DE COMPUTO Y SERV. SANIT., TELESECUNDARIA NO. 354, URES							
URES PUEBLO DE ALAMOS	93,458.00	93,458.00	0.00	0.00	AULA 3	ALUMNO 503	EN PROCESO
J.N. CONSUELO ALICIA GANDARA							
URES PUEBLO DE ALAMOS	19,957.90	6,627.00	3,330.90	10,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
J.N. NETZAHUALCOYOTL							
URES GUADALUPE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	REHABILITACION DE DOS AULAS, SANITARIO, DIRECCION Y CERCO	ALUMNOS 39	EN PROCESO
J.N. VICENTE SUAREZ							
VILLA HIDALGO VILLA HIDALGO	10,000.00	800.00	4,200.00	5,000.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
PRIMARIA BENITO JUAREZ							
VILLA PESQUEIRA VILLA PESQUEIRA	78,146.40	78,146.40	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/3 COMPUTADORAS	ALUMNOS 89	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA EN YECORA							
YECORA YECORA	516,010.00	516,010.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 50	EN PROCESO
LEONA VICARIO							
YECORA YECORA	86,097.90	6,627.00	36,400.90	43,070.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
IGNACIO ZARAGOZA							
YECORA YECORA	90,957.90	6,627.00	38,830.90	45,500.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ELECTRIFICACION DE AULA CON EQUIPO FOTOVOLTAICO, E.P. VENUSTIANO CARRANZA EN LA CONCEPCION, YECORA							
YECORA CONCEPCION, LA	137,646.00	137,646.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	ALUMNO 15	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, TELESECUNDARIA NO. 206, YECORA							
YECORA GUADALUPE (GUADALUPE TOYOPA)	379,399.00	379,399.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 35	EN PROCESO
ELECTRIFICACION DE AULA CON EQUIPO FOTOVOLTAICO, E.P. BENITO JUAREZ EN GUADALUPE DE TAYOPA, YECORA							
YECORA GUADALUPE (GUADALUPE TOYOPA)	137,646.00	137,646.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	ALUMNO 25	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
TELESECUNDARIA 311							
YECORA QUEMA, LA	11,440.00	800.00	4,920.00	5,720.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
TELESECUNDARIA N° 200							
YECORA MAYCOBA	47,783.90	6,627.00	17,243.90	23,913.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ELECTRIFICACION DE AULA CON EQUIPO FOTOVOLTAICO, E.P. JOSE MARIA MORELOS EN SAN NICOLAS, YECORA							
YECORA SAN NICOLAS	137,646.00	137,646.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	ALUMNO 8	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 177							
YECORA SAN NICOLAS	10,800.00	800.00	4,600.00	5,400.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
JOSE MA. MORELOS Y PAVON							
YECORA SAN NICOLAS	9,984.00	800.00	4,192.00	4,992.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ELECTRIFICACION DE AULA CON EQUIPO FOTOVOLTAICO, E.P. 5 DE FEBRERO EN SANTA ROSA, YECORA							
YECORA SANTA ROSA	137,646.00	137,646.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	ALUMNO 22	EN PROCESO
EMILIANO ZAPATA							
YECORA TEPOCA	18,700.00	5,480.00	3,870.00	9,350.00	REPARACION (ESCUELA DE CALIDAD)	ESCUELA 1	EN PROCESO
ELECTRIFICACION DE AULA CON EQUIPO FOTOVOLTAICO, E.P. TRIBU PIMA EN EL KIPUR, YECORA							
YECORA VARIAS	137,646.00	137,646.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	ALUMNO 48	EN PROCESO
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA AULAS DE MEDIO EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA							
VARIOS VARIAS	88,715.03	88,715.03	0.00	0.00	AULA 150	ALUMNO 56317	EN PROCESO
PROGRAMA DE DOTACION DE TRANSPORTE ESCOLAR, VARIOS MUNICIPIOS							
VARIOS VARIAS	15,980,400.00	15,980,400.00	0.00	0.00	UNIDAD 34	ALUMNO 20400	EN PROCESO
ADECUACION DE INSTAL. Y OPERACION DEL PROGR. AULAS DE MEDIOS DE EDUCACION BASICA, VARIAS							
VARIOS VARIAS	7,771,750.00	7,771,750.00	0.00	0.00	AULA 150	ALUMNO 56317	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO DE NUEVOS ESPACIOS EDUCATIVOS PARA ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, VARIOS MUNICIPIOS							
VARIOS VARIAS	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	EQUIPAMIENTO DE NUEVOS ESPACIOS EDUCATIVOS PARA ESCUELAS DE EDUCACION BASICA	ALUMNO 12000	TERMINADO
RE-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, VARIOS MUNICIPIOS							
VARIOS VARIAS	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	RE-EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA ESCUELAS DE EDUCACION BASICA	ALUMNO 12000	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
EQUIPAMIENTO DE TALLERES PARA ESCUELAS SECUNDARIAS EN EL ESTADO DE SONORA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	6,659,987.00	6,659,987.00	0.00	0.00	TALLER 26	ALUMNO 2500	EN PROCESO
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN VARIAS ESCUELAS DE EDUCACION BASICA EN EL ESTADO. VARIOS							
VARIOS VARIAS	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	PLANTEL 4268	ALUMNO 579837	EN PROCESO
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD EN EL ESTADO DE SONORA DEL CICLO ESCOLAR 2006-2007, VARIOS							
VARIOS VARIAS	52,214,960.00	6,782,097.00	25,432,863.00	20,000,000.00	ESCUELA 1000	ALUMNO 185000	EN PROCESO
RECURSOS COMPLEMENTARIOS PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD EN EL EDO. DE SONORA CICLO ESCOLAR 2006-2007, VARIOS							
VARIOS VARIAS	1,695,524.00	1,695,524.00	0.00	0.00	ESCUELA 1000	ALUMNO 185000	EN PROCESO
PRIMARIA BENITO JUAREZ							
VARIOS VARIAS	213,491.54	213,491.54	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 163	TERMINADO
PRIMARIA COMANDANTE FRANCISCO URBALEJO							
VARIOS VARIAS	103,226.44	103,226.44	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 31	EN PROCESO
PRIMARIA SEBASTIAN GONZALEZ							
VARIOS VARIAS	211,204.14	211,204.14	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 225	TERMINADO
PRIMARIA PROFR HERIBERTO AJA							
VARIOS VARIAS	211,204.14	211,204.14	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 837	TERMINADO
PRIMARIA MEXICO NUEVO							
VARIOS VARIAS	211,204.14	211,204.14	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 159	TERMINADO
PRIMARIA PLUTARCO ELIAS CALLES							
VARIOS VARIAS	213,491.54	213,491.54	0.00	0.00	UN AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 151	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	533,011,130.54	436,004,475.00	58,759,022.72	38,247,632.82		1,405	Proyectos
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
EQUIPAMIENTO DE LA VILLA PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	2,723,248.00	2,723,248.00	0.00	0.00	MODULO 1	PERSONA 10000	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	2,723,248.00	2,723,248.00	0.00	0.00		1	Proyectos
SUBTOTAL 2006	535,734,378.54	438,727,723.00	58,759,022.72	38,247,632.82		1,406	Proyectos

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
 Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
<i>TOTAL DEPENDENCIA:</i>	<i>723,132,456.84</i>	<i>591,713,420.45</i>	<i>93,171,403.57</i>	<i>38,247,632.82</i>		<i>2,662</i>	<i>Proyectos</i>

Secretaría de Salud Pública

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
ADEFAS GASTO DE INVERSION							
VARIOS VARIAS	48,999.99	48,999.99	0.00	0.00		OBRAS 21	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	48,999.99	48,999.99	0.00	0.00			1 Proyectos
[SN] INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA							
TERMINACION DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUA PRIETA (IND. 408,331.00)							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	431,725.21	431,725.21	0.00	0.00	HOSPITAL 1	PERSONA 60500	TERMINADO
EQUIPAMIENTO HOSPITAL GENERAL DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	3,304,849.26	3,304,849.26	0.00	0.00	HOSPITAL 1	PERSONA 31639	TERMINADO
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA HOSPITAL GENERAL DE AGUA PRIETA.							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	25,293.10	25,293.10	0.00	0.00	HOSPITAL 1	PERSONA 5000	TERMINADO
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA HOSPITAL GENERAL DE ALAMOS							
ALAMOS ALAMOS	12,646.55	12,646.55	0.00	0.00	HOSPITAL 1	PERSONA 8000	TERMINADO
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA HOSPITAL GENERAL DE CABORCA.							
CABORCA HEROICA CABORCA	12,646.55	12,646.55	0.00	0.00	HOSPITAL 1	PERSONA 10000	TERMINADO
HOSPITAL DE LA MUJER Y DEL NIÑO EN CD. OBREGON							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	15,034,404.28	15,034,404.28	0.00	0.00	METROS CUADRADOS 23417	PERSONAS 120000	TERMINADO
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA HOSPITAL GENERAL DE CANANEA.							
CANANEA CANANEA	12,646.55	12,646.55	0.00	0.00	HOSPITAL 1	PERSONA 30600	TERMINADO
EQUIPAMIENTO HOSPITAL DE LA MUJER EN HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	6,604,879.99	6,604,879.99	0.00	0.00	HOSPITAL 1	PERSONA 154084	TERMINADO
CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA HOSPITAL DE LA MUJER, HERMOSILLO (IND.243,912.00)							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,492,721.06	1,492,721.06	0.00	0.00	CAMA 60	PERSONA 56416	TERMINADO
AMPL. CONST. PUESTA EN MARCHA DEL HOSPITAL DE LA MUJER EN HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	296,650.11	296,650.11	0.00	0.00	HOSPITAL 1	CAMAS 60	TERMINADO
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,828,733.00	1,828,733.00	0.00	0.00	HOSPITAL 1	PERSONA 200000	TERMINADO
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	75,879.30	75,879.30	0.00	0.00	HOSPITAL 1	PERSONA 50000	TERMINADO

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[SN] INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA							
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA HOSPITAL GENERAL DE HUATABAMPO.							
HUATABAMPO HUATABAMPO	12,646.55	12,646.55	0.00	0.00	HOSPITAL 1	PERSONA 30000	TERMINADO
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA HOSPITAL GENERAL DE MAGDALENA.							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	12,646.55	12,646.55	0.00	0.00	HOSPITAL 1	PERSONA 22100	TERMINADO
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA HOSPITAL GENERAL DE MOCTEZUMA.							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	12,646.55	12,646.55	0.00	0.00	HOSPITAL 1	PERSONA 3800	TERMINADO
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA HOSPITAL GENERAL DE NAVOJOA.							
NAVOJOA NAVOJOA	146,618.10	146,618.10	0.00	0.00	HOSPITAL 1	PERSONA 98200	TERMINADO
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA HOSPITAL GENERAL DE NOGALES.							
NOGALES HEROICA NOGALES	12,646.55	12,646.55	0.00	0.00	HOSPITAL 1	PERSONA 157000	TERMINADO
CONTINUACION HOSPITAL SEGUNDO NIVEL DE PUERTO PEÑASCO (IND.227,955.00)							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	2,975,355.88	2,975,355.88	0.00	0.00	CAMA 20	PERSONA 22300	TERMINADO
EQUIPAMIENTO HOSPITAL GENERAL DE PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	3,203,747.33	3,203,747.33	0.00	0.00	HOSPITAL 1	PERSONA 9582	TERMINADO
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA HOSPITAL GENERAL DE PUERTO PEÑASCO.							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	25,293.10	25,293.10	0.00	0.00	HOSPITAL 1	PERSONA 30500	TERMINADO
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA HOSPITAL GENERAL DE SAN LUIS RIO COLORADO.							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	25,293.10	25,293.10	0.00	0.00	HOSPITAL 1	PERSONA 32000	TERMINADO
AMPLIACION DEL HOSPITAL GENERAL, URES							
URES URES	114,055.10	114,055.10	0.00	0.00	HOSPITAL 1	PERSONA 16000	TERMINADO
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO PARA HOSPITAL GENERAL DE URES.							
URES URES	12,646.55	12,646.55	0.00	0.00	HOSPITAL 1	PERSONA 10000	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	35,686,670.32	35,686,670.32	0.00	0.00			23 Proyectos
[SO] CENTROS DE SALUD							
REHAB. Y REMODELACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD, COL. MORELOS, AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA COLONIA MORELOS	86,082.31	86,082.31	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 400	TERMINADO
REHABILITACION Y REMODELACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD EL MAQUIPO, ALAMOS							
ALAMOS ALAMOS	117,120.00	117,120.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 950	TERMINADO

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[SO] CENTROS DE SALUD							
REHABILITACION Y REMODELACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD CERRO COLORADO, ALAMOS							
ALAMOS	326,332.00	326,332.00	0.00	0.00	CENTRO	PERSONA	TERMINADO
ALAMOS					1	300	
REHAB. Y REMODELACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD, EL CHINO S. ANTONIO, ALAMOS							
ALAMOS	79,069.55	79,069.55	0.00	0.00	CENTRO	PERSONA	TERMINADO
CHINO, EL. (SAN ANTONIO)					1	550	
REHAB. Y REMODELACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD, EL TABELO, ALAMOS							
ALAMOS	64,286.71	64,286.71	0.00	0.00	CENTRO	PERSONA	TERMINADO
TABELO, EL					1	900	
REHABILITACION Y REMODELACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD DE CHINAPA							
ARIZPE	118,672.10	118,672.10	0.00	0.00	CENTRO	PERSONA	TERMINADO
CHINAPA					1	200	
REHABILITACION Y REMODELACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD, BACADEHUACHI							
BACADEHUACHI	118,879.59	118,879.59	0.00	0.00	CENTRO	PERSONA	TERMINADO
BACADEHUACHI					1	1250	
REHABILITACION Y REMODELACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD FCO. JAVIER MINA							
BACUM	66,708.00	66,708.00	0.00	0.00	CENTRO	PERSONA	TERMINADO
FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)					1	3000	
REHAB. Y REMODELACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD, JECOPACO, BENITO JUAREZ							
BENITO JUAREZ	71,724.80	71,724.80	0.00	0.00	CENTRO	PERSONA	TERMINADO
JECOPACO					1	3300	
REHAB. Y REMODELACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD, BUENAVISTA, CAJEME							
CAJEME	267,444.09	267,444.09	0.00	0.00	CENTRO	PERSONA	TERMINADO
BUENAVISTA					1	1000	
AMPLIACION Y REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD, A. ROSALES, EMPALME							
EMPALME	252,913.84	252,913.84	0.00	0.00	CENTRO	PERSONA	TERMINADO
ANTONIO ROSALES					1	1100	
AMPLIACION Y REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD, JITONHUECA, ETCHOJOA							
ETCHOJOA	145,274.56	145,274.56	0.00	0.00	CENTRO	PERSONA	TERMINADO
JITONHUECA					1	1400	
AMPLIACION Y REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD, FRONTERAS							
FRONTERAS	79,829.19	79,829.19	0.00	0.00	CENTRO	PERSONA	TERMINADO
FRONTERAS					1	1000	
REHAB. Y REMODELACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD, ESQUEDA, FRONTERAS							
FRONTERAS	98,453.24	98,453.24	0.00	0.00	CENTRO	PERSONA	TERMINADO
ESQUEDA					1	3800	
AMPLIACION REHABILITACION GENERAL CENTRO SALUD URBANO COL. EL SAHUARO, HILLO.							
HERMOSILLO	449,759.99	449,759.99	0.00	0.00	CENTRO	PERSONA	TERMINADO
HERMOSILLO					1	12150	
AMPLIACION Y REHABILITACION GENERAL CENTRO SALUD URBANO COL. EMILIANO ZAPATA, HILLO.							
HERMOSILLO	511,776.58	511,776.58	0.00	0.00	CENTRO	PERSONA	TERMINADO
HERMOSILLO					1	10750	

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[SO] CENTROS DE SALUD							

AMPLIACION Y REHABILITACION GENERAL CENTRO SALUD URBANO COL. LOS NARANJOS, HILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	476,316.00	476,316.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 12650	TERMINADO
AMPLIACION Y REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD, LAS BOCAS, HUATABAMPO							
HUATABAMPO BOCAS, LAS	216,497.40	216,497.40	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 2200	TERMINADO
AMPLIACION Y REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD, EL CARO, HUATABAMPO							
HUATABAMPO CARO, EL	125,568.15	125,568.15	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 3300	TERMINADO
REHAB. Y REMODELACION GENERAL CENTRO DE SALUD, LAS PARRAS, HUATABAMPO							
HUATABAMPO PARRAS, LAS	171,678.64	171,678.64	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 1250	TERMINADO
REHABILITACION Y REMODELACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD, NACOZARI DE GARCIA							
NACOZARI DE GARCIA NACOZARI DE GARCIA	208,580.23	208,580.23	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 2500	TERMINADO
AMPLIACION Y REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD, BUAYUMS, NAVOJOA							
NAVOJOA BUAYUMS, LOS	208,964.74	208,964.74	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 2600	TERMINADO
REHABILITACION Y REMODELACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD DE PUERTO LIBERTAD							
PITIQUITO PUERTO LIBERTAD	127,077.76	127,077.76	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 2700	TERMINADO
REHAB. Y REMODELACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD, TEPAHUI, QUIRIEGO							
QUIRIEGO TEPAHUI	132,166.30	132,166.30	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 1100	TERMINADO
REHABILITACION Y REMODELACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD, NURI, ROSARIO							
ROSARIO NURI	111,352.50	111,352.50	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 1200	TERMINADO
REHABILITACION Y REMODELACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD, SAN JAVIER							
SAN JAVIER SAN JAVIER	102,581.50	102,581.50	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 200	TERMINADO
REHABILITACION Y REMODELACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD DE LUIS B. SANCHEZ, S.L.R.C.							
SAN LUIS RIO COLORADO LUIS B SANCHEZ	126,669.20	126,669.20	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 7950	TERMINADO
REHABILITACION Y REMODELACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD, EST. PESQUIRA							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS PESQUEIRA	416,474.81	416,474.81	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 3550	TERMINADO
AMPLIACION Y REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD, SANTA ANA							
SANTA ANA SANTA ANA	200,161.45	200,161.45	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 5100	TERMINADO
AMPLIACION Y REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD, MIGUEL HIDALGO							
SANTA CRUZ MIGUEL HIDALGO (SAN LAZARO)	106,958.13	106,958.13	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 600	TERMINADO

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
TOTAL MODALIDAD:	5,585,373.36	5,585,373.36	0.00	0.00			30 Proyectos
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
ALBERGUE PARA ANCIANOS DOLORES, A.C.							
AGUA PRIETA	3,124.50	3,124.50	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONA	TERMINADO
AGUA PRIETA					1	16	
CASA HOGAR PEPITO							
AGUA PRIETA	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONA	TERMINADO
AGUA PRIETA					1	21	
CASA YMCA DE MENORES MIGRANTES, A.C.							
AGUA PRIETA	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONA	TERMINADO
AGUA PRIETA					1	120	
PATRONATO DEL ASILO LA DIVINA PROVIDENCIA, I.A.P.							
AGUA PRIETA	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONA	TERMINADO
AGUA PRIETA					1	58	
FUNDACION DON BALDOMERO CORRAL ALVAREZ, I.A.P.							
ALAMOS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONA	TERMINADO
ALAMOS					1	45	
RANCHO MARANATHA, I.A.P.							
ALAMOS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONA	TERMINADO
ALAMOS					1	20	
PATRONATO DEL INTERNADO DE ARIVECHI, A.C.							
ARIVECHI	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONA	TERMINADO
ARIVECHI					1	63	
AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE BAVIACORA, I.A.P.							
BAVIACORA	25,000.50	25,000.50	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONA	TERMINADO
BAVIACORA					1	40	
CENTRO DE REHABILITACION PARA INFANTES DE VILLA JUAREZ, A.C.							
BENITO JUAREZ	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONA	TERMINADO
VILLA JUAREZ (IRRIGACION)					1	68	
HOGAR DEL REFUGIO INFANTIL DE VILLA JUAREZ IAP(SUBE Y BAJA)							
BENITO JUAREZ	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONA	TERMINADO
VILLA JUAREZ (IRRIGACION)					1	29	
AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE CABORCA, I.A.P.							
CABORCA	12,499.50	12,499.50	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONA	TERMINADO
HEROICA CABORCA					1	23	
AGRUPACION MADRE TERESA DE CALCUTA DEL DESIERTO, I.A.P.							
CABORCA	9,999.00	9,999.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONA	TERMINADO
HEROICA CABORCA					1	307	
ASOCIACION INTEGRADORA DE PERSONAS CON CAPACIDADES Y APTITUDES DIFERENCIADAS, A.C							
CABORCA	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONA	TERMINADO
HEROICA CABORCA					1	10	
CASA HOGAR PRESBITERO LUIS MARIA VALENCIA. A.C.							
CABORCA	58,374.00	58,374.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONA	TERMINADO
HEROICA CABORCA					1	38	

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
CENTRO DE INTEGRACION PARA DROGADICTOS Y ALCOHOLICOS, A.C. CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 45	TERMINADO
CLUB AUXILIO Y BIENESTAR, A.C.							
CABORCA HEROICA CABORCA	6,249.00	6,249.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 175	TERMINADO
CLUB DE LEONES CABORCA APIRC, A.C.							
CABORCA HEROICA CABORCA	11,874.00	11,874.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 2000	TERMINADO
FUNDACION EDUCATIVA Y CULTURAL DON BOSCO DE CABORCA, A.C.							
CABORCA HEROICA CABORCA	9,375.00	9,375.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 426	TERMINADO
PATRONATO DE NUESTRA SEÑORA, A.C. PROYECTO CANDELARIA							
CABORCA HEROICA CABORCA	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 600	TERMINADO
AGRUPACION DE FIBROSIS QUISTICA DEL NOROESTE, I.A.P.							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	12,499.50	12,499.50	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 49	TERMINADO
AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE CIUDAD OBREGON, A.C.							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	22,875.00	22,875.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 2942	TERMINADO
BANCO DE ALIMENTOS DE CAJEME, I.A.P.							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	32,499.00	32,499.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 9500	TERMINADO
BAZAR Y RECLADO DE CAJEME, A.C.							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 5000	TERMINADO
CASA HOGAR MARIA MADRE, I.A.P.							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	56,250.00	56,250.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 33	TERMINADO
CASA HOGAR MARIA RIVERO ATKINSON, A.C.							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	25,000.50	25,000.50	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 50	TERMINADO
CENTRO DE INTEGRACION PARA DROGADICTOS Y ALCOHOLICOS, A.C.							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 100	TERMINADO
CENTRO MEDICO SAN VICENTE, I.A.P.							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	87,499.50	87,499.50	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 63	TERMINADO
CLINICA DE LA VISTA CLUB DE LEONES LCIF, I.A.P.							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 60	TERMINADO

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
COMITE DE PROMOCION SOCIAL DEL VALLE DEL YAQUI, A.C. (PROVAY)							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	49,999.50	49,999.50	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 27600	TERMINADO
COMITE INTERNACIONAL DE AMIGOS AL SERVICIO DE LA NIÑEZ INDIGENTE, A.C.							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 1100	TERMINADO
DESARROLLO RURAL DEL VALLE DEL YAQUI, AC.							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 450	TERMINADO
EL MESON GUADALUPANO, I.A.P.							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 3000	TERMINADO
ESTOY CONTIGO, A.C.							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	25,000.50	25,000.50	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 65	TERMINADO
FUNDACION AMOR Y BONDAD, I.A.P.							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 1135	TERMINADO
FUNDACION DE APOYO INFANTIL SONORA, I.A.P.							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 3572	TERMINADO
FUNDACION SAN PABLO, I.A.P.							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	24,999.00	24,999.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 3000	TERMINADO
INSTITUTO SANTA FE, I.A.P.							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	41,250.00	41,250.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 59	TERMINADO
PATRONATO DE COCORIT "HECTOR PABLOS", I.A.P.							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 120	TERMINADO
PATRONATO DE VOLUNTARIAS DEL HOSPITAL GENERAL, I.A.P.							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 1500	TERMINADO
PATRONATO PRO CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL UNIFRAT, I.A.P.							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 60	TERMINADO
PROMOTORAS SOCIALES DEL IMSS, A.C.							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 1500	TERMINADO
SUPERACION INTEGRAL DE CAJEME, A.C.							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	25,000.50	25,000.50	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 400	TERMINADO

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
COMITE PARTICULAR DE CARIDAD, I.A.P.							
CANANEA CANANEA	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 23	TERMINADO
HOGAR DEL NIÑO ESPERANZA, A.C.							
CANANEA CANANEA	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 10	TERMINADO
PATRONATO PRO - RANCHO DEL NIÑO, A.C.							
EMPALME EMPALME	25,000.50	25,000.50	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 38	TERMINADO
FAMILIAS CON PROPOSITOS EN MEXICO, A.C.							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 200	TERMINADO
AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE GUAYMAS, A.C.							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	9,999.00	9,999.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 120	TERMINADO
CASA HOGAR PAZ Y BIEN, A.C.							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 85	TERMINADO
CASA FRANCISCANA DE GUAYMAS, A.C.							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 101748	TERMINADO
CENTRO DE INTEGRACION PARA DROGADICTOS Y ALCOHOLICOS, A.C.							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 60	TERMINADO
COBIJO SAN JOSE, A.C.							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	17,499.00	17,499.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 15	TERMINADO
JUNTA DE CARIDAD DE GUAYMAS, A.C.							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	24,999.00	24,999.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 20	TERMINADO
SUPERACION INTEGRAL DE GUAYMAS, MANOS AMIGAS, I.A.P.							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 320	TERMINADO
AGRUPACION PARA NIÑOS LEUCEMICOS Y AFECTADOS DE CANCER AC(ANLAC)							
HERMOSILLO HERMOSILLO	16,249.50	16,249.50	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 57	TERMINADO
ABUELOS TRABAJANDO POR SONORA, I.A.P.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 479	TERMINADO
AGRUPACION ESTATAL GEORGE PAPANICOLAOU, I.A.P.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 330	TERMINADO

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							

AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU, A.C. HERMOSILLO							
HERMOSILLO	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONA	TERMINADO
HERMOSILLO					1	14812	
ALBERGUE SRITA. LUZ VALENCIA DUARTE, I.A.P.							
HERMOSILLO	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONA	TERMINADO
HERMOSILLO					1	12685	
ASILO DE ANCIANOS "AIDA S DE RODRIGUEZ", I.A.P.							
HERMOSILLO	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONA	TERMINADO
HERMOSILLO					1	80	
ASOCIACION MEXICANA DE AYUDA A NIÑOS CON CANCER, I.A.P.							
HERMOSILLO	9,999.00	9,999.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONA	TERMINADO
HERMOSILLO					1	13	
ASOCIACION PRO-REHABILITACION DEL MINUSVALIDO, I.A.P. (APREMIO)							
HERMOSILLO	11,193.00	11,193.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONA	TERMINADO
HERMOSILLO					1	540	
ASOCIACION SONORENSE DE ALZHEIMER Y ENFERMEDADES SIMILARES, A.C.							
HERMOSILLO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONA	TERMINADO
HERMOSILLO					1	29	
ASOCIACION SONORENSE DE DIABETES, I.A.P.							
HERMOSILLO	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONA	TERMINADO
HERMOSILLO					1	700	
ASOCIACION SONORENSE DE PADRES DE NIÑOS AUTISTAS, I.A.P.							
HERMOSILLO	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONA	TERMINADO
HERMOSILLO					1	35	
ASOCIACION SONORENSE PRO PERSONAS CON PARALISIS CEREBRAL, I.A.P.							
HERMOSILLO	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONA	TERMINADO
HERMOSILLO					1	39	
BANCO DE ALIMENTOS DE HERMOSILLO, I.A.P.							
HERMOSILLO	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONA	TERMINADO
HERMOSILLO					1	46120	
CARITAS DE HERMOSILLO, A.C.							
HERMOSILLO	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONA	TERMINADO
HERMOSILLO					1	300	
CASA AMIGA ALBERGUE HUMANITARIO, I.A.P.							
HERMOSILLO	33,334.00	33,334.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONA	TERMINADO
HERMOSILLO					1	634	
CASA ESPERANZA PARA NIÑOS, I.A.P.							
HERMOSILLO	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONA	TERMINADO
HERMOSILLO					1	20	
CASA GUADALUPE LIBRE, I.A.P.							
HERMOSILLO	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONA	TERMINADO
HERMOSILLO					1	35	

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
CASA HOGAR "ESPOSOS MONTAÑO TERAN" A.C.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 15	TERMINADO
CASA HOGAR LOS OLIVOS, I.A.P.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	16,666.00	16,666.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 6	TERMINADO
CASA HOGAR MARIA GORETTI, I.A.P.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	21,666.00	21,666.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 22	TERMINADO
CENTRO DE APOYO HUMANITARIO, I.A.P.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 500	TERMINADO
CENTRO DE APOYO PARA EL NIÑO, A.C.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 80	TERMINADO
CENTRO DE INTEGRACION PARA DROGADICTOS Y ALCOHOLICOS, A.C.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 50	TERMINADO
CENTRO DE INTEGRACION PARA DROGADICTOS Y ALCOHOLICOS, A.C.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 50	TERMINADO
COMISION DE PROTECCION Y ASISTENCIA DEL MENOR, A.C. CD NIÑOS							
HERMOSILLO HERMOSILLO	70,332.00	70,332.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 72	TERMINADO
COMITE DE COLABORACION COMUNITARIA DE MEXICO, A.C. CASA HOGAR TODOS SOMOS HERMANOS							
HERMOSILLO HERMOSILLO	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 20	TERMINADO
COMITE NACIONAL PROVIDA, A.C. DELEGACION SONORA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	16,666.00	16,666.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 7733	TERMINADO
COMUNIDAD DOWN SIGLO XXI, I.A.P							
HERMOSILLO HERMOSILLO	43,332.00	43,332.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 127	TERMINADO
DAMAS DE SANTA JUANA FERMIONT DE CHANTAL, I.A.P.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 100	TERMINADO
DAMAS DEL SOCORRO, A.C.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 850	TERMINADO
DESARROLLO DE EMPRESAS JUVENILES DE SONORA, A.C.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 5500	TERMINADO

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
EHUI REHABILITACION INTEGRAL, A.C.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 823	TERMINADO
FOMENTO LABORAL PENITENCIARIO, I.A.P.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	33,334.00	33,334.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 500	TERMINADO
FRENTE SONORENSE ANTE EL VIH, I.A.P. (FRENSOVIH)							
HERMOSILLO HERMOSILLO	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 210	TERMINADO
FUNDACION CULTURAL SOCIAL Y LEONISTICA DE HERMOSILLO, I.A.P.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 3772	TERMINADO
FUNDACION DON JUAN NAVARRETE Y GUERRERO, I.A.P.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	66,666.00	66,666.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 4800	TERMINADO
FUNDACION MEXICANA PARA LA SALUD, CAPITULO SONORA, A.C.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 360	TERMINADO
FUNDACION POR LA UNIDAD Y LA DIGNIDAD HUMANA, A.C.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 28	TERMINADO
FUNDACION ROTARIA HERMOSILLO DEL DESIERTO, I.A.P.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 68	TERMINADO
GRUPO DIABETICO 2000, I.A.P.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 893	TERMINADO
GRUPO RETO, A.C							
HERMOSILLO HERMOSILLO	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 490	TERMINADO
HOGARES LA PROVIDENCIA, A.C.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 36	TERMINADO
HOGARES SOR MARIA DE JESUS SACRAMENTADO, I.A.P.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	83,332.00	83,332.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 39	TERMINADO
INSTITUTO ANGEL DE LA GUARDA, I.A.P.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 147	TERMINADO
INSTITUTO FRANCISCO JAVIER SAETA, I.A.P.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 729	TERMINADO

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							

INSTITUTO IRIS SONORA, S.C. HERMOSILLO HERMOSILLO	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 115	TERMINADO
INSTITUTO KINO, A.C. HERMOSILLO HERMOSILLO	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 126	TERMINADO
JOVENES CON FUTURO, I.A.P. HERMOSILLO HERMOSILLO	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 150	TERMINADO
LA POSADA DEL BUEN SAMARITANO, I.A.P. HERMOSILLO HERMOSILLO	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 890	TERMINADO
LIONS IN SIGHT DE MEXICO, I.A.P. HERMOSILLO HERMOSILLO	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 400	TERMINADO
LUTISUC, ASOCIACION CULTURAL, I.A.P. HERMOSILLO HERMOSILLO	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 386	TERMINADO
LUZ Y SAL DE HERMOSILLO, A.C. HERMOSILLO HERMOSILLO	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 66	TERMINADO
OLIMPIADAS ESPECIALES, A.C. HERMOSILLO HERMOSILLO	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 60	TERMINADO
PATRONATO DE LA COSTA DE HERMOSILLO, I.A.P. HERMOSILLO HERMOSILLO	83,332.00	83,332.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 3588	TERMINADO
PATRONATO PRO NIÑOS CON ALTERACIONES NEUROMOTORAS SONORA, I.A.P. HERMOSILLO HERMOSILLO	33,334.00	33,334.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 34	TERMINADO
PROMOCION CULTURAL SONORENSE, I.A.P. HERMOSILLO HERMOSILLO	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 74	TERMINADO
PROMOCION SOCIAL Y EDUCATIVA DEL NOROESTE, A.C. HERMOSILLO HERMOSILLO	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 100	TERMINADO
PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL DE HERMOSILLO, I.A.P. HERMOSILLO HERMOSILLO	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 200	TERMINADO
SHRINERS DE SONORA, I.A.P. HERMOSILLO HERMOSILLO	41,666.00	41,666.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 591	TERMINADO

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
SOCIEDAD DE DAMAS DE LA CARIDAD, I.A.P.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 14	TERMINADO
UN PASO A TIEMPO, I.A.P.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 2500	TERMINADO
UNIDOS LO LOGRAREMOS, A.C.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	8,332.00	8,332.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 52	TERMINADO
VIDA Y FAMILIA, I.A.P.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	41,666.00	41,666.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 81	TERMINADO
VOLUNTARIADO CIMA, I.A.P.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	16,666.00	16,666.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 226	TERMINADO
ALIANZA DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y ADULTOS MAYORES DEL SUR DE SONORA, A.C.							
HUATABAMPO HUATABAMPO	3,124.50	3,124.50	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 15	TERMINADO
ASILO DE ANCIANOS DE HUATABAMPO, A.C.							
HUATABAMPO HUATABAMPO	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 23	TERMINADO
PROMOTORA JUVENIL DON BOSCO, A.C.							
HUATABAMPO HUATABAMPO	9,999.00	9,999.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 240	TERMINADO
CENTRO COMUNITARIO REINO DE LOS NIÑOS, A.C.							
IMURIS IMURIS	6,249.00	6,249.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 13	TERMINADO
ORFANATORIO CASA DE ELIZABETH, A.C.							
IMURIS IMURIS	39,999.00	39,999.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 116	TERMINADO
AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE MAGDALENA, I.A.P.							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 1547	TERMINADO
ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO, A.C.							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 24	TERMINADO
CENTRO DE REHABILITACION NUEVA GENERACION, A.C.							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 5	TERMINADO
NACO CASA HOGAR "EMMANUEL", A.C.							
NACO NACO	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 45	TERMINADO

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
AGROPACION GEORGE PAPANICOLAOU DE NAVOJOA, I.A.P.							
NAVOJOA NAVOJOA	12,499.50	12,499.50	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 45	TERMINADO
BANCO DE ALIMENTOS DE NAVOJOA, I.A.P.							
NAVOJOA NAVOJOA	32,499.00	32,499.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 24568	TERMINADO
CENTRO DE ATENCION A NIÑOS DE LA CALLE BETESDA, I.A.P.							
NAVOJOA NAVOJOA	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 18	TERMINADO
CENTRO DE INTEGRACION PARA DROGADICTOS Y ALCOHOLICOS, A.C.							
NAVOJOA NAVOJOA	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 98	TERMINADO
CRUZADA DE AMOR DE NAVOJOA, A.C.							
NAVOJOA NAVOJOA	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 505	TERMINADO
CUENTO CONTIGO, I.A.P.							
NAVOJOA NAVOJOA	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 26	TERMINADO
FUNDACION VIVIENDA DIGNA, I.A.P.							
NAVOJOA NAVOJOA	19,999.50	19,999.50	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 63	TERMINADO
MANOS AMIGAS DE NAVOJOA, I.A.P.							
NAVOJOA NAVOJOA	19,249.50	19,249.50	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 174	TERMINADO
ORFANATO CLARET, A.C.							
NAVOJOA NAVOJOA	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 18	TERMINADO
PATRONATO DE LA CASA HOGAR CAARI AL-LEYA"							
NAVOJOA NAVOJOA	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 38	TERMINADO
AGROPACION GEORGE PAPANICOLOAU DE NOGALES, I.A.P.							
NOGALES HEROICA NOGALES	25,000.50	25,000.50	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 2437	TERMINADO
ALBERGUE PARA MIGRANTES SAN JUAN BOSCO, I.A.P.							
NOGALES HEROICA NOGALES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 1400	TERMINADO
ASOCIACION MEXICANA DE DIABETES EN SONORA, NOGALES A.C.							
NOGALES HEROICA NOGALES	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 240	TERMINADO
BORDERLINKS, A.C.							
NOGALES HEROICA NOGALES	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 423	TERMINADO

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
CASA HOGAR NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS CRISTO REY, I.A.P.							
NOGALES HEROICA NOGALES	49,999.50	49,999.50	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 45	TERMINADO
CASA HOGAR PARA NIÑAS MADRE CONCHITA, I.A.P.							
NOGALES HEROICA NOGALES	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 26	TERMINADO
CENTRO DE ESTABILIZACION DE NOGALES, I.A.P.							
NOGALES HEROICA NOGALES	25,000.50	25,000.50	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 304	TERMINADO
CENTRO DE INTEGRACION PARA ADICTOS Y ALCOHOLICOS EN RECUPERACION, A.C.							
NOGALES HEROICA NOGALES	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 140	TERMINADO
CENTRO MEDICO SAN FRANCISCO, A.C.							
NOGALES HEROICA NOGALES	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 27	TERMINADO
CENTRO REHABILITADOR NUEVA CREACION, A.C.							
NOGALES HEROICA NOGALES	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 30	TERMINADO
CLUB DE LEONES DE NOGALES, A.C.							
NOGALES HEROICA NOGALES	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 150	TERMINADO
DESARROLLO INTEGRAL JUVENIL DE NOGALES, I.A.P.							
NOGALES HEROICA NOGALES	106,249.50	106,249.50	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 8400	TERMINADO
DIABETICOS EN MOVIMIENTO, I.A.P.							
NOGALES HEROICA NOGALES	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 3800	TERMINADO
NOGALES INFANTIL, I.A.P.							
NOGALES HEROICA NOGALES	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 3000	TERMINADO
PROMOTORAS SOCIALES VOLUNTARIAS A.C.							
NOGALES HEROICA NOGALES	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 130	TERMINADO
CLUB ACTIVO 20-30 INTERNACIONAL DE PITIQUITO, A.C.							
PITIQUITO PITIQUITO	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 30	TERMINADO
AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU PUERTO PEÑASCO, I.A.P.							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 100	TERMINADO
CASA HOGAR "ESPERANZA PARA LOS NIÑOS", I.A.P.							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 25	TERMINADO

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
CENTRO DE INTEGRACION PARA DROGADICTOS Y ALCOHOLICOS, A.C.							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 80	TERMINADO
PATRONATO PRO ASILO DE ANCIANOS DE PUERTO PEÑASCO, A.C.							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 21	TERMINADO
CONSEJO INDIGENA YOREMTOSSALI, A.C.							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 74	TERMINADO
EMMANUEL ARTURO, A.C.							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 226	TERMINADO
ASOCIACION CASA DEL MIGRANTE LA DIVINA PROVIDENCIA, I.A.P.							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 1027	TERMINADO
CASA HOGAR DE NIÑAS DE SANTA MARIA DE GUADALUPE, I.A.P.							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 34	TERMINADO
CASA HOGAR DEL ANCIANO SANCHEZ MEJORADA, I.A.P.							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	51,624.00	51,624.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 23	TERMINADO
HOGAR SAN JUDAS TADEO DE SAN LUIS RIO COLORADO, I.A.P.							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 10	TERMINADO
ASOCIACION DE PUEBLOS VULNERABLES Y PUEBLOS DE LA SIERRA							
VARIOS VARIAS	250,000.50	250,000.50	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 421	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00			163 Proyectos
SUBTOTAL 2005	45,821,043.67	45,821,043.67	0.00	0.00			217 Proyectos

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006

[5C] ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS Y DE ESPARCIMIENTO

REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE PARQUE INFANTIL DE HERMOSILLO,							
HERMOSILLO HERMOSILLO	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	PARQUE 1	PERSONA 360000	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00			1 Proyectos

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[SN] INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA							
TERMINACION DEL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL, AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	2,606,942.00	2,606,942.00	0.00	0.00	HOSPITAL 1	PERSONAS 60500	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	4,336,382.00	4,336,382.00	0.00	0.00	HOSPITAL 1	PERSONA 31639	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CIUDAD OBREGON							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	81,945.00	81,945.00	0.00	0.00	HOSPITAL 1	PERSONA 120000	EN PROCESO
CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DEL HOSPITAL DE LA MUJER EN HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	55,928.00	55,928.00	0.00	0.00	CAMA 60	PERSONA 56416	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	8,820,856.00	8,820,856.00	0.00	0.00	HOSPITAL 1	PERSONA 154084	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL DE PUERTO PEÑASCO (AMPLIACION)							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	2,037,721.00	2,037,721.00	0.00	0.00	CAMA 20	PERSONA 22300	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	2,100,764.00	2,100,764.00	0.00	0.00	HOSPITAL 1	PERSONA 9582	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	20,040,538.00	20,040,538.00	0.00	0.00			7 Proyectos
[SO] CENTROS DE SALUD							
REHABILITACION Y REMODELACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD, DIVISADEROS							
DIVISADEROS DIVISADEROS	95,573.00	95,573.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 600	EN PROCESO
REHABILITACION Y REMODELACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD, IMURIS							
IMURIS IMURIS	58,928.00	58,928.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 8150	EN PROCESO
REHABILITACION Y REMODELACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD, SAN IGNACIO DE LOYOLA							
MAGDALENA SAN IGNACIO	112,140.00	112,140.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 750	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	266,641.00	266,641.00	0.00	0.00			3 Proyectos
SUBTOTAL 2006	32,307,179.00	32,307,179.00	0.00	0.00			11 Proyectos
TOTAL DEPENDENCIA:	78,128,222.67	78,128,222.67	0.00	0.00			228 Proyectos

*Secretaría de Infraestructura y
Desarrollo Urbano*

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5C] ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS Y DE ESPARCIMIENTO							
CONSTRUCCIÓN DE DELFINARIO- ACUARIO (1RA. ETAPA), GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	9,776,545.34	9,776,545.34	0.00	0.00	OBRA 0.9	PERSONAS 150000	TERMINADO
GASTOS PREOPERATIVOS DEL DELFINARIO-ACUARIO, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	GASTO 1	PERSONA 150000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA PARA DELFINARIO-ACUARIO, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	5,275,692.85	5,275,692.85	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 150000	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	16,352,238.19	16,352,238.19	0.00	0.00			3 Proyectos
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
INSTALACIÓN DE TINACOS EN SEIS ESCUELAS.							
ACONCHI VARIAS	48,258.83	41,200.00	0.00	7,058.83	OBRA 1	PERSONAS 1500	TERMINADO
COLOCACION DE VITROPISO EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA VIDA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	40,545.64	28,632.00	0.00	11,913.64	OBRA 1	PERSONAS 135	POR CONCLUIRSE
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MUNDO INFANTIL							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	132,304.59	93,430.00	0.00	38,874.59	OBRA 1	PERSONAS 280	POR CONCLUIRSE
REHABILITACIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA JESÚS GARCÍA.							
ALAMOS TOPIYECA	51,275.00	43,775.00	0.00	7,500.00	OBRA 1	PERSONAS 30	TERMINADO
REHABILITACIÓN DE LOSA EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE AGOSTO DE 1944.							
BANAMICHI DELICIAS, LAS	25,125.00	21,450.00	0.00	3,675.00	OBRA 1	PERSONAS 40	TERMINADO
REHABILITACION DE AUDITORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GILBERTO PACHECO CASTILLO NO. 34							
BENJAMIN HILL BENJAMIN HILL	181,898.06	155,291.04	0.00	26,607.02	OBRA 1	PERSONAS 500	POR CONCLUIRSE
FABRICACIÓN DE PUENTES PEATONALES EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 3.							
CABORCA HEROICA CABORCA	198,148.00	139,926.00	0.00	58,222.00	OBRA 1	PERSONAS 3000	TERMINADO
FABRICACION Y COLOCACION DE BARANDAL METALICO EN PLANTA ALTA DE ESCUELA PRIMARIA FERNANDO F. DWORAK							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,579.00	47,579.00	0.00	3,000.00	OBRA 1	PERSONAS 360	TERMINADO
CONSTRUCCIONES DE TEJABÁN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y MALLA SOMBRA EN ESCUELA PRIMARIA EJERCITO NACIONAL MEXICANO.							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	109,484.00	104,484.00	0.00	5,000.00	OBRA 1	PERSONAS 500	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ESCUELA PRIMARIA ILDEGARDO BOJORQUEZ BUSTAMANTE							
CAJEME PROVIDENCIA	320,885.57	226,599.85	0.00	94,285.72	OBRA 1	PERSONAS 196	POR CONCLUIRSE
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, MESAS, ENJARRES Y BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS CARLOS DARWIN							
CANANEA CANANEA	29,750.00	20,825.00	0.00	8,925.00	OBRA 1	PERSONAS 39	POR CONCLUIRSE
CONSTRUCCION DE SOMBRA EN AREA DE JUEGOS EN ENTRADA PRINCIPAL DEL JARDIN DE NIÑOS RAFAELA M. DE RUIZ							
CANANEA CANANEA	65,460.39	45,822.28	0.00	19,638.11	OBRA 1	PERSONAS 30	POR CONCLUIRSE
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ							
CANANEA CANANEA	56,417.48	39,492.24	0.00	16,925.24	OBRA 1	PERSONAS 200	POR CONCLUIRSE
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PREPARATORIA CUMOBABI.							
CUMPAS CUMPAS	188,104.00	142,112.80	0.00	45,991.20	OBRA 1	PERSONAS 150	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN DE ESTRUCTURA METALICA EN JARDIN DE NIÑOS SALVADOR ALVARADO							
ETCHOJOA BASCONCOBE	105,699.22	72,698.94	0.00	33,000.28	OBRA 1	PERSONAS 55	POR CONCLUIRSE
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN JARDIN DE NIÑOS LUIS C. BARCELO							
GRANADOS GRANADOS	123,126.76	105,117.00	0.00	18,009.76	OBRA 1	PERSONAS 1500	POR CONCLUIRSE
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA PARA PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA MARIA DE JESÚS ESCOBAR IBARRA.							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	350,328.71	247,391.78	0.00	102,936.93	OBRA 1	PERSONAS 455	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA PARA PLAZA CÍVICA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC.							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	383,952.22	271,135.70	0.00	112,816.52	OBRA 1	PERSONAS 500	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ							
GUAYMAS NICOLAS BRAVO	137,504.98	97,101.95	0.00	40,403.03	OBRA 1	PERSONAS 100	POR CONCLUIRSE
CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN EN ÁREA CIVICA EN JARDÍN DE NIÑOS FEDERICO SOTELO ORTÍZ							
HERMOSILLO HERMOSILLO	119,325.28	84,264.30	0.00	35,060.98	OBRA 1	PERSONAS 180	TERMINADO
REHABILITACION HIDROSANITARIA Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CENTRO DE ATENCION NO. 15, PROFESORA LIDIA COTAQUE BARRIOS.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	131,969.24	93,192.00	0.00	38,777.24	OBRA 1	PERSONAS 84	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	197,541.62	139,498.00	0.00	58,043.62	OBRA 1	PERSONAS 330	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN, GRADAS, MUROS, REJAS Y ADQUISICION DE COOLERS EN TELESECUNADRIA 167-J							
HUACHINERA HUACHINERA	162,693.25	138,896.06	0.00	23,797.19	OBRA 1	PERSONAS 54	POR CONCLUIRSE
CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PRINCIPAL EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MARGARITA MAZA DE JUÁREZ.							
HUATABAMPO HUATABAMPO	241,917.40	206,532.12	0.00	35,385.28	OBRA 1	PERSONAS 347	TERMINADO
CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL EN ESCUELA PRIMARIA LA PATRIA ES PRIMERO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	68,865.20	58,792.28	0.00	10,072.92	OBRA 1	PERSONAS 225	POR CONCLUIRSE
CONSTRUCCION DE TAPA A BASE DE CONCRETO ARMADO EN PILA DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 40							
MAZATAN MAZATAN	67,364.68	57,511.24	0.00	9,853.44	OBRA 1	PERSONAS 600	POR CONCLUIRSE
ACONDICIONAMIENTO DE SALA AUDIOVISUAL EN ESCUELA SECUNDARIA NO. 2 PROFESOR OTHON ALMADA							
NAVOJOA NAVOJOA	127,095.05	108,504.79	0.00	18,590.26	OBRA 1	PERSONAS 350	POR CONCLUIRSE
CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN METÁLICO EN ESCUELA PRIMARIA ING. FELIPE SALIDO.							
NAVOJOA NAVOJOA	481,285.40	410,887.64	0.00	70,397.76	OBRA 1	PERSONAS 480	POR CONCLUIRSE
CONSTRUCCION DE CERCO EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES							
NAVOJOA BACABACHI	57,404.40	49,007.79	0.00	8,396.61	OBRA 1	PERSONAS 150	POR CONCLUIRSE
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN JARDIN DE NIÑOS MARIANO MATAMOROS							
NOGALES HEROICA NOGALES	180,243.63	127,282.91	0.00	52,960.72	OBRA 1	PERSONAS 135	POR CONCLUIRSE
AMPLIACION DE LABORATORIO EN CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS, INDUSTRIAL Y SERVICIOS NO. 128 (CETIS 128)							
NOGALES HEROICA NOGALES	412,635.83	291,391.22	0.00	121,244.61	OBRA 1	PERSONAS 1500	TERMINADO
CONSTRUCCION DE ALMACEN EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 62							
NOGALES HEROICA NOGALES	99,690.98	70,398.82	0.00	29,292.16	OBRA 1	PERSONAS 1060	POR CONCLUIRSE
REVESTIMIENTO DE TALUD EN ESCUELA PRIMARIA JOSE JOAQUIN FERNANDEZ LIZARDI							
NOGALES HEROICA NOGALES	38,624.76	27,275.66	0.00	11,349.10	OBRA 1	PERSONAS 387	POR CONCLUIRSE

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE ESCALINATA INTERIOR SEGUNDA ETAPA EN ESCUELA PRIMARIA MANUELA NIEBLAS VIUDA DE PEDROZA							
NOGALES HEROICA NOGALES	53,754.18	37,959.62	0.00	15,794.56	OBRA 1	PERSONAS 1000	POR CONCLUIRSE
REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA MARIA ANTONIETA GASTELUM							
NOGALES HEROICA NOGALES	58,518.68	41,324.16	0.00	17,194.52	OBRA 1	PERSONAS 435	POR CONCLUIRSE
REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS GUSTAVO DIAZ ORDAZ							
NOGALES HEROICA NOGALES	85,339.60	60,264.30	0.00	25,075.30	OBRA 1	PERSONAS 180	POR CONCLUIRSE
PAVIMENTACION, MURO DE CONTENSION Y ESTABILIZACION DE TALUD EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS							
NOGALES HEROICA NOGALES	289,083.92	204,142.52	0.00	84,941.40	OBRA 1	PERSONAS 1000	POR CONCLUIRSE
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 189							
ONAVAS ONAVAS	65,079.02	55,559.90	0.00	9,519.12	OBRA 1	PERSONAS 25	POR CONCLUIRSE
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ							
ONAVAS ONAVAS	137,754.46	117,605.10	0.00	20,149.36	OBRA 1	PERSONAS 55	POR CONCLUIRSE
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN JARDIN DE NIÑOS ANGELA PERALTA							
ONAVAS ONAVAS	142,935.35	122,028.18	0.00	20,907.17	OBRA 1	PERSONAS 55	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE FACHADA DE ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 3.							
QUIRIEGO QUIRIEGO	150,898.29	128,738.44	0.00	22,159.85	OBRA 1	PERSONAS 97	TERMINADO
REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO.							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	394,500.90	317,449.92	0.00	77,050.98	OBRA 1	PERSONAS 500	TERMINADO
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PARA MALLA SOMBRA EN ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES I							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	101,334.51	71,559.44	0.00	29,775.07	OBRA 1	PERSONAS 260	POR CONCLUIRSE
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PARA MALLA SOMBRA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	101,334.53	71,559.45	0.00	29,775.08	OBRA 1	PERSONAS 367	POR CONCLUIRSE
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PARA MALLA SOMBRA EN COLEGIO DE BACHILLERES (COBACH)							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	101,334.53	71,559.45	0.00	29,775.08	OBRA 1	PERSONAS 1200	POR CONCLUIRSE

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PARA MALLA SOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS MEXICO							
SAN LUIS RIO COLORADO	98,191.87	69,340.20	0.00	28,851.67	OBRA	PERSONAS	POR
SAN LUIS RIO COLORADO					1	71	CONCLUIRSE
CONSTRUCCION DE BARDA EN ESCUELA SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO NO. 2							
SAN LUIS RIO COLORADO	341,199.69	240,945.13	0.00	100,254.56	OBRA	PERSONAS	POR
SAN LUIS RIO COLORADO					1	697	CONCLUIRSE
CONSTRUCCION DE BARDA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES							
SAN LUIS RIO COLORADO	170,530.64	120,423.69	0.00	50,106.95	OBRA	PERSONAS	POR
SAN LUIS RIO COLORADO					1	86	CONCLUIRSE
COLOCACION DE LOSETA EN JARDIN DE NIÑOS PARAISO DEL SABER							
SAN LUIS RIO COLORADO	52,335.07	36,957.48	0.00	15,377.59	OBRA	PERSONAS	POR
SAN LUIS RIO COLORADO					1	161	CONCLUIRSE
AMPLIACION DE PORTICO Y COLOCACION DE LOSETA EN JARDIN DE NIÑOS CLUB ACTIVO 20-30							
SAN LUIS RIO COLORADO	42,463.06	29,986.16	0.00	12,476.90	OBRA	PERSONAS	POR
SAN LUIS RIO COLORADO					1	86	CONCLUIRSE
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PARA MALLA SOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION							
SAN LUIS RIO COLORADO	80,812.03	57,067.17	0.00	23,744.86	OBRA	PERSONAS	POR
SAN LUIS RIO COLORADO					1	120	CONCLUIRSE
REHABILITACION GENERAL DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS							
SAN LUIS RIO COLORADO	102,932.96	72,688.21	0.00	30,244.75	OBRA	PERSONAS	POR
SAN LUIS RIO COLORADO					1	450	CONCLUIRSE
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y ASTA BANDERA EN ECUELA DE EDUCACION ESPECIAL CAM 38Z							
SAN LUIS RIO COLORADO	48,379.94	34,164.48	0.00	14,215.46	OBRA	PERSONAS	POR
LUIS B SANCHEZ					1	40	CONCLUIRSE
CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA CON CAMPO DE OXIDACION Y SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION							
SAN LUIS RIO COLORADO	104,796.86	74,004.44	0.00	30,792.42	OBRA	PERSONAS	POR
MESA RICA					1	25	CONCLUIRSE
CONSTRUCCION DE PORTICO Y BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS LIBERTADOR DE LAS AMERICAS.							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS	43,238.07	36,913.14	0.00	6,324.93	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
SAN MIGUEL DE HORCASITAS					1	100	
INSTALACION DE SUB ESTACION DE 45 KVA EN TELESECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS	124,932.67	106,658.56	0.00	18,274.11	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
SAN MIGUEL DE HORCASITAS					1	85	
CONSTRUCCION DE TEMPLETE Y CANCHA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS EL SASABE							
SARIC	113,271.00	96,702.84	0.00	16,568.16	OBRA	PERSONAS	POR
SASABE					1	75	CONCLUIRSE

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 10							
YECORA	187,250.27	159,861.15	0.00	27,389.12	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
YECORA					1	850	
REHABILITACIÓN DE LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 10.							
YECORA	53,330.10	45,529.50	0.00	7,800.60	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
YECORA					1	850	
CONSTRUCCIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN JARDÍN DE NIÑOS JUANA DE IBARBOUROU							
YECORA	75,007.63	64,036.25	0.00	10,971.38	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
YECORA					1	150	
CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE YÉCORA A.C.							
YECORA	234,837.41	200,488.00	0.00	34,349.41	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
YECORA					1	120	
TOTAL MODALIDAD:	8,540,881.41	6,553,016.29	0.00	1,987,865.12			61 Proyectos
[5J] INFRAESTRUCTURA SOCIAL							
COLOCACION DE VITROPISO EN TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE FATIMA							
AGUA PRIETA	69,551.21	49,115.00	0.00	20,436.21	OBRA	PERSONAS	POR CONCLUIRSE
AGUA PRIETA					1	350	
REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "GEORGE PAPANICOLAOU".							
ARIZPE	120,647.06	103,000.00	0.00	17,647.06	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
ARIZPE					1	2500	
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN EL EDIFICIO GANDARA Y EN EL CLUB DE LEONES.							
ARIZPE	122,957.78	104,973.00	0.00	17,984.78	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
ARIZPE					1	300	
REHABILITACIÓN DE IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LORETO.							
BACADEHUACHI	180,639.45	154,217.00	0.00	26,422.45	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
BACADEHUACHI					1	1500	
REHABILITACIÓN DE SALÓN PARROQUIAL.							
BANAMICHI	89,491.00	76,401.00	0.00	13,090.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
BANAMICHI					1	1400	
COLOCACIÓN DE FALSO PLAFÓN Y DUCTOS EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES.							
BANAMICHI	42,157.00	32,857.00	0.00	9,300.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
MORA, LA					1	350	
REHABILITACION EN CAPILLA SAN ISIDRO							
BANAMICHI	92,500.00	78,970.00	0.00	13,530.00	OBRA	PERSONAS	POR CONCLUIRSE
MORA, LA					1	320	
REHABILITACIÓN DE ÁREA DE JUEGOS EN CASA HOGAR MARÍA MADRE.							
CAJEME	130,437.00	103,000.00	0.00	27,437.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
CIUDAD OBREGON (CAJEME)					1	70	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5J] INFRAESTRUCTURA SOCIAL							
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISOS, POLIURETANO Y PUERTAS EN TEMPLO SANTA TERESITA.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	118,788.50	83,885.00	0.00	34,903.50	OBRA 1	PERSONAS 180	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y BARDA PERIMETRAL EN CENTRO COMUNITARIO LAS TRES MARÍAS.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	66,273.79	46,800.00	0.00	19,473.79	OBRA 1	PERSONAS 170	TERMINADO
CONSTRUCCION DE COCINA EN IGLESIA SANTISIMA TRINIDAD EN LOMAS DE ETCHOROPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	123,600.00	123,600.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 550	POR CONCLUIRSE
REHABILITACIÓN DE CUBIERTA METÁLICA EN IGLÉSIA CATÓLICA DEL CARMEN.							
HUATABAMPO YAVARITOS	235,648.50	201,180.17	0.00	34,468.33	OBRA 1	PERSONAS 3000	TERMINADO
CONTRUCCIÓN DE IGLESIA CATÓLICA.							
HUATABAMPO GRAL LÚCIO BLANCO	220,652.38	188,377.53	0.00	32,274.85	OBRA 1	PERSONAS 85	TERMINADO
REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA MAQUILADORA.							
HUEPAC HUEPAC	108,226.00	92,396.00	0.00	15,830.00	OBRA 1	PERSONAS 30	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.							
NACORI CHICO NACORI CHICO	161,999.00	138,303.00	0.00	23,696.00	OBRA 1	PERSONAS 32	TERMINADO
REHABILITACION DE TEMPLO SAGRADO CORAZON DE JESUS							
NAVOJOA NAVOJOA	400,000.00	280,000.00	0.00	120,000.00	OBRA 1	PERSONAS 15000	POR CONCLUIRSE
CONSTRUCCION DE TECHO EN IGLESIA SAN IGNACIO DE LOYOLA							
ONAVAS ONAVAS	75,879.42	64,780.53	0.00	11,098.89	OBRA 1	PERSONAS 490	POR CONCLUIRSE
REMODELACION DE PALACIO MUNICIPAL							
OQUITOA OQUITOA	130,955.46	111,312.14	0.00	19,643.32	OBRA 1	PERSONAS 600	POR CONCLUIRSE
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE USOS MÚLTIPLES.							
QUIRIEGO QUIRIEGO	387,821.45	273,868.03	0.00	113,953.42	OBRA 1	PERSONAS 997	TERMINADO
REHABILITACIÓN DE IGLESIA DE DIOS MINISTERIOS UNIDOS.							
SAN IGNACIO RIO MUERTO BAHIA DE LOBOS	205,497.24	165,361.06	0.00	40,136.18	OBRA 1	PERSONAS 500	TERMINADO
REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES							
SAN PEDRO DE LA CUEVA NUEVO SUAQUI	367,171.40	331,419.56	0.00	35,751.84	OBRA 1	PERSONAS 95	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5J] INFRAESTRUCTURA SOCIAL							
AMPLIACION EN IGLESIA CRISTO REY							
URES	312,860.75	309,000.00	0.00	3,860.75	OBRA	PERSONAS	POR
URES					1	200	CONCLUIRSE
REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA PROFESORA MANUELITA VELARDE							
VILLA HIDALGO	54,322.33	46,173.33	0.00	8,149.00	OBRA	PERSONAS	POR
VILLA HIDALGO					1	690	CONCLUIRSE
TOTAL MODALIDAD:	3,818,076.72	3,158,989.35	0.00	659,087.37			23 Proyectos
[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS							
REHABILITACION DE PALACIO MUNICIPAL							
ARIVECHI	180,967.57	154,387.57	0.00	26,580.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
ARIVECHI					1	500	
PROYECTO E INGENIERIAS DE DETALLE DE LA NUEVA GARITA PERIMETRO LIBRE, EMPALME							
EMPALME	523,250.00	523,250.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONA	TERMINADO
CRUZ DE PIEDRA					1	1200000	
CONSTRUCCION DE AGENCIA FISCAL EN CENTRO DE USOS MULTIPLES, HERMOSILLO (IND.58,824.00)							
HERMOSILLO	3,693,149.14	3,693,149.14	0.00	0.00	EDIFICIO	PERSONA	TERMINADO
HERMOSILLO					1	300000	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MOSTRADOR P/ATENCION AL PUBLICO AGENCIA FISCAL CUM, HILLO.							
HERMOSILLO	391,000.00	391,000.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO	PERSONA	TERMINADO
HERMOSILLO					1	300000	
TOTAL MODALIDAD:	4,788,366.71	4,761,786.71	0.00	26,580.00			4 Proyectos
[5M] PARQUES Y AREAS ECOLOGICAS PROTEGIDAS							
REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA.							
ACONCHI	117,027.64	99,910.00	0.00	17,117.64	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
ESTANCIA, LA					1	500	
REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA (II ETAPA).							
ACONCHI	147,811.48	126,191.00	0.00	21,620.48	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
ESTANCIA, LA					1	500	
CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN PLAZA TARACHI							
ARIVECHI	80,121.15	68,102.98	0.00	12,018.17	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
TARACHI					1	80	
CONSTRUCCIÓN DE PARRILLA DE PROTECCIÓN DE ÁREAS VERDES EN ENTRADA PRINCIPAL SUR							
BANAMICHI	22,046.00	18,821.00	0.00	3,225.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
DELICIAS, LAS					1	380	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTILPES EN PARQUE MUNICIPAL							
BENJAMIN HILL	102,799.91	87,763.21	0.00	15,036.70	OBRA	PERSONAS	POR
BENJAMIN HILL					1	500	CONCLUIRSE

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5M] PARQUES Y AREAS ECOLOGICAS PROTEGIDAS							
CONSTRUCCION DE CERCO EN PLAZA HIDALGO							
ONAVAS ONAVAS	221,412.29	189,026.29	0.00	32,386.00	OBRA 1	PERSONAS 490	POR CONCLUIRSE
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA.							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS TORREON, EL	109,414.23	93,410.00	0.00	16,004.23	OBRA 1	PERSONAS 200	POR CONCLUIRSE
CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PARA PLAZA PÚBLICA.							
SOYOPA SOYOPA	141,713.90	120,856.38	0.00	20,857.52	OBRA 1	PERSONAS 200	TERMINADO
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO EN BOULEVARD Y PLAZA DEL BARRIO LA COLONIA							
URES URES	129,274.38	51,381.70	0.00	77,892.68	OBRA 1	PERSONAS 1200	POR CONCLUIRSE
TOTAL MODALIDAD:	1,071,620.98	855,462.56	0.00	216,158.42			9 Proyectos
[5Y] EDIFICIOS PARA SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL							
SUMINISTRO E INSTALACION DE AEROCOOLERS EN CASA AMIGA ALBERGUE HUMANITARIO I.A.P.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	29,645.00	20,934.00	0.00	8,711.00	OBRA 1	PERSONAS 150	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	29,645.00	20,934.00	0.00	8,711.00			1 Proyectos
[DN] ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES							
CONSTRUCC. CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL IV ETAPA. GUAYMAS (PF-144/04)							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	514,163.89	514,163.89	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 256	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	514,163.89	514,163.89	0.00	0.00			1 Proyectos
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
INTRODUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL COROHUI.							
ALAMOS COROHUI	248,171.00	211,871.00	0.00	36,300.00	ML 2587	PERSONAS 150	TERMINADO
INTRODUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.							
ALAMOS MOCUZARI	491,317.05	419,452.05	0.00	71,865.00	ML 4760	PERSONAS 645	TERMINADO
REHABILITACIÓN DE PILA DE AGUA POTABLE.							
BANAMICHI DELICIAS, LAS	49,008.63	41,839.63	0.00	7,169.00	PILA 1	PERSONAS 380	TERMINADO
COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC EN POZO DEL GRUPO 7.							
TUBUTAMA SANGRE VIEJA, LA	71,983.12	61,454.12	0.00	10,529.00	MTS 130	PERSONAS 80	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
TOTAL MODALIDAD:	860,479.80	734,616.80	0.00	125,863.00			4 Proyectos
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES							
AMPLIACIÓN DE DRENAJE EN EL BARRIO LA LADRILLERA.							
ALAMOS ALAMOS	59,581.55	50,866.55	0.00	8,715.00	ML 150	PERSONAS 25	TERMINADO
AMPLIACIÓN DE DRENAJE.							
ALAMOS ALAMOS	54,115.64	46,200.14	0.00	7,915.50	ML 150	PERSONAS 35	TERMINADO
AMPLIACIÓN DE DRENAJE EN EL BARRIO OLAS ALTAS.							
ALAMOS ALAMOS	50,280.27	42,925.77	0.00	7,354.50	ML 150	PERSONAS 25	TERMINADO
AMPLIACIÓN DE DRENAJE EN EL BARRIO LA CAMPANA.							
ALAMOS ALAMOS	249,196.50	212,746.50	0.00	36,450.00	ML 798	PERSONAS 250	TERMINADO
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO EN FCO. JAVIER MINA, BACUM							
BACUM FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	1,319,649.82	1,319,649.82	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 7788	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN ACCESO A EJIDO EL TAZAJAL.							
HERMOSILLO TASAJAL	777,862.86	549,303.00	0.00	228,559.86	OBRA 1	PERSONAS 2000	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO							
SUAQUI GRANDE SUAQUI GRANDE	67,251.13	57,163.45	0.00	10,087.68	ML 75	PERSONAS 40	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	2,577,937.77	2,278,855.23	0.00	299,082.54			7 Proyectos
[SE] URBANIZACION							
ADECUACION DE ESPACIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL RESINTO FISCAL, CRUZ DE PIEDRA, EMPALME							
EMPALME CRUZ DE PIEDRA	5,248,967.17	5,248,967.17	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1000000	POR CONCLUIRSE
PROYECTO EJEC. DE IMAGEN URBANA Y ARQUITECTURA DEL PAISAJE EN EL POBLADO MIGUEL ALEMAN, HERMOSILLO							
HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN	467,475.00	467,475.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 25000	TERMINADO
PROY. MODERN. E IMAGEN URBANA EN AVE. REVOL. Y PROLONG. LA CHOYA, PTO. PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	76,072.50	76,072.50	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 30500	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	5,792,514.67	5,792,514.67	0.00	0.00			3 Proyectos
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES							
PAVIMENTACION EN AVENIDAS AZUETA Y ANAHUAC							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	890,432.31	628,797.00	0.00	261,635.31	M2 5839.50	PERSONAS 600	POR CONCLUIRSE

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES							
PAVIMENTACIÓN EN CALLE JOSÉ ESTÉBAN CORONADO.							
ARIZPE ARIZPE	146,640.00	125,191.00	0.00	21,449.00	M2 506	PERSONAS 100	TERMINADO
PAVIMENTACION EN AVENIDA NUEVO LEON							
CANANEA CANANEA	200,000.00	140,000.00	0.00	60,000.00	M2 875	PERSONAS 60	POR CONCLUIRSE
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN AVENIDA DURANGO							
CANANEA CANANEA	81,576.00	31,576.00	0.00	50,000.00	ML 681	PERSONAS 90	POR CONCLUIRSE
PAVIMENTACIÓN.							
HUATABAMPO HUATABAMPO	810,415.39	691,875.84	0.00	118,539.55	M2 2624	PERSONAS 335	TERMINADO
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE.							
HUEPAC RANCHITO DE HUEPAC	368,298.07	314,427.07	0.00	53,871.00	M2 1027	PERSONAS 250	TERMINADO
PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO.							
HUEPAC RANCHITO DE HUEPAC	120,317.02	96,820.00	0.00	23,497.02	M2 400	PERSONAS 20	TERMINADO
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO							
IMURIS IMURIS	84,997.28	64,215.55	0.00	20,781.73	M2 1229	PERSONAS 8000	TERMINADO
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA LERDO							
NACO NACO	357,312.63	269,950.13	0.00	87,362.50	LÁMPARAS 2290	PERSONAS 60	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE COLORADITO DEL BARRIO EL ASILO							
NACAZARI DE GARCIA NACAZARI DE GARCIA	326,637.12	278,859.87	0.00	47,777.25	M2 1142.74	PERSONAS 50	POR CONCLUIRSE
CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE Y BUENOS AIRES							
NACAZARI DE GARCIA NACAZARI DE GARCIA	352,802.74	301,198.24	0.00	51,604.50	M2 1209.37	PERSONAS 150	POR CONCLUIRSE
AMPLIACION DE CALLE, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETA EN CALLE OPOSURA							
NACAZARI DE GARCIA NACAZARI DE GARCIA	69,838.87	59,623.53	0.00	10,215.34	M2 190.41	PERSONAS 60	POR CONCLUIRSE
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO							
OQUITOA OQUITOA	412,313.78	350,841.75	0.00	61,472.03	M2 1345	PERSONAS 400	POR CONCLUIRSE

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES							
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES							
SAN FELIPE DE JESUS SAN FELIPE DE JESUS	40,409.13	34,498.49	0.00	5,910.64	ML 187	PERSONAS 500	POR CONCLUIRSE
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE ACCESO A COLONIA LA SAUCEDA.							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	191,057.58	153,741.64	0.00	37,315.94	OBRA 1	PERSONAS 200	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDAS LOPEZ MATEOS SUR Y JUAREZ SUR							
SANTA CRUZ SANTA CRUZ	427,704.11	365,143.78	0.00	62,560.33	M2 1978	PERSONAS 1500	POR CONCLUIRSE
PAVIMENTACIÓN EN CALLE ALBERTO L. RODRÍGUEZ.							
SUAQUI GRANDE SUAQUI GRANDE	222,992.78	188,490.00	0.00	34,502.78	M2 850	PERSONAS 60	TERMINADO
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BOULEVARD LAMPAZOS.							
TEPACHE TEPACHE	236,000.00	206,000.00	0.00	30,000.00	M2 1000	PERSONAS 480	TERMINADO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES							
TRINCHERAS OCUCA, EL	43,315.00	36,817.75	0.00	6,497.25	ML 300	PERSONAS 350	POR CONCLUIRSE
PAVIMENTACION EN CALLE LOPEZ MATEOS							
YECORA YECORA	560,069.75	478,148.29	0.00	81,921.46	M2 1500	PERSONAS 2000	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	5,943,129.56	4,816,215.93	0.00	1,126,913.63			20 Proyectos
[SG] ELECTRIFICACION							
ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 40.							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	245,355.30	173,262.00	0.00	72,093.30	POSTES 10	PERSONAS 100	TERMINADO
ELECTRIFICACIÓN EN CALLES 38 A LA 41.							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	605,757.00	578,065.00	0.00	27,692.00	POSTES 24	PERSONAS 225	TERMINADO
ELECTRIFICACION EN CALLE PARQUE ENTRE CALLE 8 Y 17							
CANANEA CANANEA	94,004.23	65,802.97	0.00	28,201.26	POSTES 3	PERSONAS 64	POR CONCLUIRSE
ELECTRIFICACION EN CALLE 17 DE JULIO							
CANANEA CANANEA	26,857.89	18,800.53	0.00	8,057.36	POSTES 2	PERSONAS 30	POR CONCLUIRSE

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[SG] ELECTRIFICACION							

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE BORDO DEL CANAL							
NAVOJOA	17,802.00	12,461.40	0.00	5,340.60	POSTES	PERSONAS	POR
NAVOJOA					1	15	CONCLUIRSE
AMPLIACION DE LA RED DE ENRGIA ELECTRICA EN CALLEJON NO. 9 Y CALLE YAVAROS							
NAVOJOA	30,603.69	21,422.58	0.00	9,181.11	POSTE	PERSONAS	POR
NAVOJOA					1	45	CONCLUIRSE
ELECTRIFICACION DE LA AVENIDA LIRIOS B A LA AVENIDA NARDOS Y DE LA CALLE 26 A LA 28							
SAN LUIS RIO COLORADO	244,855.29	172,909.56	0.00	71,945.73	POSTES	PERSONAS	POR
SAN LUIS RIO COLORADO					20	125	CONCLUIRSE
ELECTRIFICACION DE LA AVENIDA JACARANDAS B A LA AVENIDA NARDOS Y DE LA CALLE 28 A LA 30							
SAN LUIS RIO COLORADO	351,900.07	248,501.42	0.00	103,398.65	POSTES	PERSONAS	POR
SAN LUIS RIO COLORADO					30	140	CONCLUIRSE
INSTALACION Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES.							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS	140,842.90	120,241.17	0.00	20,601.73	LAMPARAS	PERSONAS	TERMINADO
PESQUEIRA					61	500	
ELECTRIFICACION EN LA CALLE CAMINO AL POZO							
SARIC	126,907.05	108,344.27	0.00	18,562.78	POSTES	PERSONAS	POR
SASABE					3	54	CONCLUIRSE
ELECTRIFICACIÓN DE LA LOMA.							
TUBUTAMA	333,633.11	284,833.11	0.00	48,800.00	POSTES	PERSONAS	TERMINADO
TUBUTAMA					11	150	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE LÍNEA ELÉCTRICA EN CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN.							
TUBUTAMA	159,787.69	136,414.69	0.00	23,373.00	POSTES	PERSONAS	POR
REFORMA, LA					6	60	CONCLUIRSE

TOTAL MODALIDAD:	2,378,306.22	1,941,058.70	0.00	437,247.52			12 Proyectos
[SH] VIVIENDA DIGNA							

REHABILITACIÓN DE 20 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE CEDROS.							
ROSARIO	164,876.33	140,760.00	0.00	24,116.33	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
CEDROS					1	80	
REHABILITACIÓN DE 31 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE NURI.							
ROSARIO	244,487.55	208,726.00	0.00	35,761.55	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
NURI					1	110	

TOTAL MODALIDAD:	409,363.88	349,486.00	0.00	59,877.88			2 Proyectos

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[SI] VIALIDADES URBANAS							
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIMERO DE MAYO, BENITO JUAREZ							
BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	1,999,923.43	1,999,923.43	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 13000	TERMINADO
PAVIM. CALLE 20 E/AVE. MARTIRES 1906 Y AVE. DOMINGO QUIROZ Y MORA (IND.108,410.00)							
CABORCA HEROICA CABORCA	1,988,864.29	1,988,864.29	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 40000	TERMINADO
PAVIMENTACION DE LA AV. SONORA ENTRE NIÑOS HEROES Y RAFAEL MUÑOZ ESPINOZA, CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	995,859.56	995,859.56	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 70000	TERMINADO
REHABILITACIÓN PASO POR GUAYMAS (PUENTE DOUGLAS-PUENTE SAN CARLOS), GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	361,763.83	361,763.83	0.00	0.00	KILOMETRO 19.2	PERSONA 130329	TERMINADO
REHABILITACION DE PASO POR GUAYMAS (PUENTE DOUGLAS-PUENTE SAN CARLOS, GUAYMAS)							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	3,275,368.61	3,275,368.61	0.00	0.00	KILOMETRO 9.64	PERSONA 215000	TERMINADO
PROY. EJEC..DE CONTINUACION BLVD.MORELOS E/BLVD.ESCALANTE Y CARRETERA 15, NAVOJOA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	272,615.37	272,615.37	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 320000	TERMINADO
NC-111-CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL "LA COLORADA", HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	7,732,529.00	7,732,529.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 100000	TERMINADO
VIALIDAD Y PAVIM. DEL PERIFERICO ORIENTE/BLVD. EUSEBIO KINO Y LOS VIVEROS, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	5,283,059.11	5,283,059.11	0.00	0.00	OBRA 0.15	PERSONA 800000	TERMINADO
CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL "FORD", (AMPLIACION) HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	238,003.93	238,003.93	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 50000	TERMINADO
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PROTECCION AL DISTRIBUIDOR VIAL "FORD", HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 50000	TERMINADO
REHABILITACION DE PAVIMENTOS EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	3,999,067.20	3,999,067.20	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 76500	TERMINADO
PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIAS CALLES DE NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	2,043,340.56	2,043,340.56	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 3000	TERMINADO
PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES DE NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	143,220.57	143,220.57	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 20000	TERMINADO
REHAB. PAV. E INFRA. EN CALLES SUFRAGIO EFECTIVO E IGNACIO PESQUEIRA, NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	7,914,634.12	7,914,634.12	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 136000	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[SI] VIALIDADES URBANAS							
PROYECTO EJECUTIVO DEL CIRCUITO VIAL CANAL LAS PILAS, NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	425,946.60	425,946.60	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 120000	TERMINADO
CONTINUACION DEL RECARPETEO DE LA AVENIDA SOSA CHAVEZ (AMPLIACION), NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	397,293.00	397,293.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 150000	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDOR VIAL BUENOS AIRES, NOGALES (IND.436,893.00)							
NOGALES HEROICA NOGALES	8,677,427.84	8,677,427.84	0.00	0.00	OBRA 0.55	PERSONA 160000	TERMINADO
IE054/05-TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL "EL GRECO", NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	336,181.10	336,181.10	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 160000	TERMINADO
ELAB. DE MODELO A ESCALA Y PRESENTACION VIRTUAL DEL DISTRIBUIDOR VIAL "BUENOS AIRES", NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	38,812.00	38,812.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 160000	TERMINADO
PAVIMENTACION DE BLVD. BENITO JUAREZ Y PROLONGACION ENTRE SOTO GAMA Y CALLE S/NOMBRE, OPODEPE							
OPODEPE QUEROBABI	646,801.51	646,801.51	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 2000	TERMINADO
CONTINUACION PAVIMENTACION CALLE SUCHIATE, PUERTO PEÑASCO (IND. 51,286.00)							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	1,494,236.64	1,494,236.64	0.00	0.00	KILOMETRO 1.32	PERSONA 5000	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	49,564,948.27	49,564,948.27	0.00	0.00			21 Proyectos
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA UNIDAD DEPORTIVA DE CAPACITACIÓN DE ACTIVIDADES ECUESTRES.							
ARIZPE ARIZPE	264,347.00	206,359.00	0.00	57,988.00	OBRA 1	PERSONAS 80	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE GRADAS, BARRERA DE PROTECCIÓN EN LA UNIDAD DEPORTIVA EL LLANO.							
BANAMICHI BANAMICHI	129,156.00	106,299.00	0.00	22,857.00	OBRA 1	PERSONAS 1400	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BARRA EN ESTADIO NABOR FLORES							
BENJAMIN HILL BENJAMIN HILL	67,855.89	57,930.29	0.00	9,925.60	OBRA 1	PERSONAS 120	POR CONCLUIRSE
CONSTRUCCION DE DOS DOGAUTS Y REHABILITACION DE MODULO DE BAÑOS EN UNIDAD DEPORTIVA							
CAJEME TOBARITO, EL	113,275.00	108,275.00	0.00	5,000.00	OBRA 1	PERSONAS 300	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN GRADAS DEL CAMPO DE SOFT BALL							
CANANEA CANANEA	204,869.67	143,408.77	0.00	61,460.90	OBRA 1	PERSONAS 500	POR CONCLUIRSE

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
CONSTRUCCIÓN DE VILLA PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO, HERMOSILLO(IND. 262,136.00)							
HERMOSILLO HERMOSILLO	5,380,721.74	5,380,721.74	0.00	0.00	OBRA 0.80	PERSONA 662924	TERMINADO
REHABILITACIÓN DEL CUM, HERMOSILLO (IND. 145,631.00)							
HERMOSILLO HERMOSILLO	2,494,515.47	2,494,515.47	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 662924	TERMINADO
REUBICACION CAMPOS DEPORTIVOS UNIDAD DEPORTIVA "LA SAUCEDA", HERMOSILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	265,408.06	265,408.06	0.00	0.00	UNIDAD 1	PERSONA 800000	TERMINADO
TERMINACION CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL EN COL. INTERNACIONAL, HILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	59,022.00	59,022.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 600	TERMINADO
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA CONST. DE CAMPOS DE BEISBOL "PARQUE INDUSTRIAL", HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	40,250.00	40,250.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONA 30000	TERMINADO
OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA CONST. DE VILLA PAR ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,520,550.00	1,520,550.00	0.00	0.00	OBRA 0.80	PERSONA 662294	TERMINADO
REHABILITACION DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES (CUM HERMOSILLO)							
HERMOSILLO HERMOSILLO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 662924	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CERCO, GRADAS Y ALUMBRADI PUBLICO EN CANCHA DE BASQUETBOL .							
HERMOSILLO HERMOSILLO	77,298.61	54,585.88	0.00	22,712.73	OBRA 1	PERSONAS 120	TERMINADO
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL P/CONST. DE UNIDAD DEPORTIVA "ARCO IRIS", BAHIA KINO							
HERMOSILLO BAHIA KINO	51,750.00	51,750.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONA 15000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA "ARCO IRIS", PRIMERA ETAPA, BAHIA KINO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO BAHIA KINO	240,303.70	240,303.70	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 15000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y BODEGA EN CAMPO DE FUTBOL EN POBLADO MIGUEL ALEMAN							
HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN	35,753.00	35,753.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 200	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE BARRA EN ESTADIO DE BEISBOL LEONARDO EL NAYO PERALTA.							
IMURIS TERRENATE	130,805.17	99,324.46	0.00	31,480.71	OBRA 1	PERSONAS 498	TERMINADO
CONSTRUCCION DE GRADAS, BACK STOP Y DOUG OUTS EN ESTADIO DE BEIS BOL							
NAVOJOA NAVOJOA	177,480.74	124,236.51	0.00	53,244.23	OBRA 1	PERSONAS 650	POR CONCLUIRSE

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
REHABILITACIÓN DE ESTADIO DE FUTBOL GILBERTO VARELA VALENZUELA.							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	280,052.42	225,354.68	0.00	54,697.74	OBRA 1	PERSONAS 500	TERMINADO
MODERNIZACION DEL ESTADIO DE BEISBOL INFANTIL, S.L.R.C.							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	1,616.17	1,616.17	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 300000	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA.							
SANTA ANA SANTA ANA	306,533.90	231,586.74	0.00	74,947.16	OBRA 1	PERSONAS 5000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE GRADAS EN ESTADIO INFANTIL							
SANTA CRUZ MIGUEL HIDALGO (SAN LAZARO)	89,162.88	76,120.88	0.00	13,042.00	OBRA 1	PERSONAS 150	POR CONCLUIRSE
CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE BÉISBOL DEL BARRIO LA PILA.							
VILLA HIDALGO VILLA HIDALGO	254,128.72	206,000.00	0.00	48,128.72	OBRA 1	PERSONAS 500	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA.							
VILLA PESQUEIRA NACORI GRANDE	235,333.80	200,911.50	0.00	34,422.30	OBRA 1	PERSONAS 250	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	12,570,189.94	12,080,282.85	0.00	489,907.09			24 Proyectos
[SO] CENTROS DE SALUD							
CONSTRUCCION DE AREA DE URGENCIAS EN CENTRO DE SALUD							
BENJAMIN HILL BENJAMIN HILL	234,999.91	200,626.49	0.00	34,373.42	OBRA 1	PERSONAS 5500	POR CONCLUIRSE
TOTAL MODALIDAD:	234,999.91	200,626.49	0.00	34,373.42			1 Proyectos
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
REHABILITACION DE TEMPLO TRADICIONAL							
ALAMOS BASIROA	77,292.00	70,452.00	0.00	6,840.00	OBRA 1	PERSONAS 363	POR CONCLUIRSE
REHABILITACION DE TEMPLO TRADICIONAL							
ALAMOS TAPIZUELAS	89,157.00	81,267.00	0.00	7,890.00	OBRA 1	PERSONAS 402	POR CONCLUIRSE
REHABILITACIÓN DE 18 VIVIENDAS EN VARIAS COMUNIDADES.							
CUCURPE CUCURPE	126,632.28	106,993.94	0.00	19,638.34	OBRA 1	PERSONAS 90	TERMINADO
CONSTR. Y EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA CASA UNACARI DIF (1RA.ETAPA), HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	10,602,044.21	10,602,044.21	0.00	0.00	OBRA 0.82	PERSONA 300	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO PARA TECHO EN AULA Y TERMINACION DE DOS MODULOS DE BAÑOS EN IGLESIA SAN LUIS GONZAGA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	240,468.00	220,468.00	0.00	20,000.00	OBRA 1	PERSONAS 3200	TERMINADO
GASTOS DE OPERACION CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION DE OBRA PUB.(CECOP)							
VARIOS VARIAS	2,891,100.00	2,891,100.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 2500000	TERMINADO
PROGRAMA ESPECIAL DE OBRA PUBLICA CONCERTADA A TRAVES DE CECOP PARA INFRAEST. SOCIAL							
VARIOS VARIAS	3,384,355.00	3,384,355.00	0.00	0.00	OBRA 24	PERSONA 18035	TERMINADO
PROGRAMA ESPECIAL DE OBRA PUBLICA CONC. A TRAVES DE CECOP PARA INFR. SOCIAL (COMPLEMENTO)							
VARIOS VARIAS	8,000.79	8,000.79	0.00	0.00	OBRA 11	PERSONA 3395	TERMINADO
PROG. ESPECIAL DE OBRA PUB. CONCERTADA A TRAVES DE CECOP P/PROYECTOS DE INFRAEST.SOCIAL							
VARIOS VARIAS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	OBRA 13	PERSONA 10577	TERMINADO
PROG. ESPECIAL DE OBRA PUB. CONC. A TRAVES DE CECOP P/PROYEC. DE INFR. SOCIAL(COMPLEM.) VARIOS							
VARIOS VARIAS	2.62	2.62	0.00	0.00	OBRA 15	PERSONA 4114	TERMINADO
PROG. ESPECIAL DE OBRA PUB. CONC. A TRAVES DE CECOP P/PROY. DE INFR. SOCIAL, (COMPLEM.) VARIOS							
VARIOS VARIAS	4,582,585.00	4,582,585.00	0.00	0.00	OBRA 32	PERSONA 22601	TERMINADO
PROG. ESPECIAL DE OBRA PUB.CONC. A TRAVES DE CECOP P/PROY. DE INFRAEST. SOCIAL(COMPLEM)VARIOS							
VARIOS VARIAS	0.56	0.56	0.00	0.00	OBRA 10	PERSONA 7910	TERMINADO
GASTOS DE OPERACION DEL PROGRAMA NORMAL (PISO)							
VARIOS VARIAS	3,715,868.31	3,715,868.31	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONAS 2500000	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	25,722,505.77	25,668,137.43	0.00	54,368.34			13 Proyectos
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN MILPILLAS							
SANTA CRUZ MIGUEL HIDALGO (SAN LAZARO)	84,749.37	72,353.07	0.00	12,396.30	ML 675	PERSONAS 150	POR CONCLUIRSE
TOTAL MODALIDAD:	84,749.37	72,353.07	0.00	12,396.30			1 Proyectos
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							
CONSTRUCCION Y CONEXION DE REJILLA A DRENAJE PLUVIAL EN FRACCIONAMIENTO LA JOYA							
NAVOJOA NAVOJOA	338,000.43	236,600.30	0.00	101,400.13	ML 68	PERSONAS 900	POR CONCLUIRSE

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
TOTAL MODALIDAD:	338,000.43	236,600.30	0.00	101,400.13			1 Proyectos
[UB] CAMINOS RURALES							
RECONSTRUCCION DE VADO EN CAMINO SAHUARIPA-NATORA, SAHUARIPA							
SAHUARIPA VARIAS	815,534.30	815,534.30	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 7000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS DEL CAMINO DE ACCESO A PLAYAS SAN JOSE Y SANTA MARIA							
VARIOS VARIAS	449,983.05	449,983.05	0.00	0.00	KILOMETRO 18	PERSONA 20000	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	1,265,517.35	1,265,517.35	0.00	0.00			2 Proyectos
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS							
RECONST. CAMINO CALLE 900, BACUM (IND. 87,378.00)							
BACUM VARIAS	1,437,848.27	1,437,848.27	0.00	0.00	KILOMETRO 3.62	PERSONA 154698	TERMINADO
NC088.- RECONSTRUCCION CAMINO CALLE 9, BACUM							
BACUM VARIAS	2,092,131.95	2,092,131.95	0.00	0.00	KILOMETRO 13.3	PERSONA 85000	TERMINADO
NC089.- RECONSTRUCCION CAMINO CALLE 23, BACUM							
BACUM VARIAS	1,937,998.89	1,937,998.89	0.00	0.00	KILOMETRO 5.8	PERSONA 65300	POR CONCLUIRSE
NC090.- RECONSTRUCCION CAMINO CALLE 900, BACUM							
BACUM VARIAS	2,996,996.91	2,996,996.91	0.00	0.00	KILOMETRO 3.62	PERSONA 154698	TERMINADO
RECONST. CAMINO FUNDICION-JECOPACO-CALLE 2200, BENITO JUAREZ (IND.58,252.00)							
BENITO JUAREZ VARIAS	255,147.98	255,147.98	0.00	0.00	KILOMETRO 6.14	PERSONA 76296	TERMINADO
RECONST. CAMINO CALLE 1900, BENITO JUAREZ (IND. 87,378.00)							
BENITO JUAREZ VARIAS	1,205,390.68	1,205,390.68	0.00	0.00	KILOMETRO 3.7	PERSONA 32687	TERMINADO
CAMINO FUNDICION-JECOPACO-CALLE 2200, BENITO JUAREZ							
BENITO JUAREZ VARIAS	1,530,637.30	1,530,637.30	0.00	0.00	KILOMETRO 16.3	PERSONA 76296	POR CONCLUIRSE
CAMINO CALLE 16, BENITO JUAREZ							
BENITO JUAREZ VARIAS	1,307,419.90	1,307,419.90	0.00	0.00	KILOMETRO 19	PERSONA 21813	POR CONCLUIRSE
CAMINO CALLE 12, BENITO JUAREZ							
BENITO JUAREZ VARIAS	1,086,904.01	1,086,904.01	0.00	0.00	KILOMETRO 6.35	PERSONA 21813	POR CONCLUIRSE

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS							

CAMINO CALLE 2700, BENITO JUAREZ							
BENITO JUAREZ VARIAS	1,332,388.70	1,332,388.70	0.00	0.00	KILOMETRO 10.4	PERSONA 21813	POR CONCLUIRSE
RECONST.CAMINO CABORCA-EL ENTRONQUE, CABORCA (IND. 87,378.00)							
CABORCA HEROICA CABORCA	190,947.66	190,947.66	0.00	0.00	KILOMETRO 6.4	PERSONA 70000	TERMINADO
RECONST. CAMINO CABORCA-E.C. FED. NO.2, CABORCA (IND. 58,252.00)							
CABORCA VARIAS	884,011.98	884,011.98	0.00	0.00	KILOMETRO 5.29	PERSONA 70000	TERMINADO
NC082.- RECONSTRUCCION CAMINO CABORCA-EL DESEMBOQUE, CABORCA							
CABORCA VARIAS	2,151,349.81	2,151,349.81	0.00	0.00	KILOMETROS 56.74	PERSONA 70000	POR CONCLUIRSE
NC083.- RECONSTRUCCION CAMINO "Y" GRIEGA-ESTACION SAHUARO, CABORCA							
CABORCA VARIAS	640,098.66	640,098.66	0.00	0.00	KILOMETRO 28.78	PERSONA 40000	POR CONCLUIRSE
NC091.- RECONSTRUCCION CAMINO CALLE 1100, CAJEME - BACUM							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	2,061,700.18	2,061,700.18	0.00	0.00	KILOMETRO 14.68	PERSONA 85000	TERMINADO
NC092.- RECONSTRUCCION CAMINO CALLE 1300, CAJEME - BACUM							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	2,578,163.41	2,578,163.41	0.00	0.00	KILOMETRO 12.9	PERSONA 85000	TERMINADO
NC093.- RECONSTRUCCION CAMINO CALLE 1600, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	679,341.00	679,341.00	0.00	0.00	KILOMETRO 5.2	PERSONA 126954	TERMINADO
NC094.- RECONSTRUCCION CAMINO HUIHULAI-E.C. CALLE 8, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	472,915.98	472,915.98	0.00	0.00	KILOMETRO 3.3	PERSONA 100000	TERMINADO
RECONST. CAMINO CALLE 300, CAJEME (IND. 87,378.00)							
CAJEME VARIAS	1,272,910.41	1,272,910.41	0.00	0.00	KILOMETRO 9.61	PERSONA 126598	TERMINADO
RECONST. CAMINO CALLE 1400, CAJEME (IND. 58,252.00)							
CAJEME VARIAS	1,178,702.26	1,178,702.26	0.00	0.00	KILOMETRO 5	PERSONA 126954	TERMINADO
NC095.- RECONSTRUCCION CAMINO CALLE 300, CAJEME - BACUM							
CAJEME VARIAS	1,171,254.79	1,171,254.79	0.00	0.00	KILOMETRO 5.16	PERSONA 125000	TERMINADO
NC096.- RECONSTRUCCION CAMINO CALLE MERIDIANO, CAJEME							
CAJEME VARIAS	2,258,239.34	2,258,239.34	0.00	0.00	KILOMETRO 7	PERSONA 125000	POR CONCLUIRSE

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
 Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS							
NC097.- RECONSTRUCCION CAMINO CALLE 600, CAJEME - BACUM							
CAJEME VARIAS	3,090,091.40	3,090,091.40	0.00	0.00	KILOMETRO 9.50	PERSONA 85000	POR CONCLUIRSE
CAMINO CALLE 32, ETCHOJOA							
ETCHOJOA VARIAS	601,521.34	601,521.34	0.00	0.00	KILOMETRO 6.35	PERSONA 56129	POR CONCLUIRSE
CAMINO ETCHOJOA-TRES CARLOS, ETCHOJOA							
ETCHOJOA VARIAS	306,157.20	306,157.20	0.00	0.00	KILOMETRO 6.96	PERSONA 56129	POR CONCLUIRSE
NC085.- RECONSTRUCCION CAMINO SONOYTA-EL PLOMO, GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES VARIAS	584,612.31	584,612.31	0.00	0.00	KILOMETRO 13.11	PERSONA 8000	POR CONCLUIRSE
CONSTRUCCION DE ACCESO A SAN JOSE DE GUAYMAS, GUAYMAS							
GUAYMAS VARIAS	1,561,777.35	1,561,777.35	0.00	0.00	KILOMETRO 5.14	PERSONA 10000	POR CONCLUIRSE
NC098.- RECONSTRUCCION CAMINO CALLE 29, GUAYMAS							
GUAYMAS VARIAS	2,156,367.80	2,156,367.80	0.00	0.00	KIÑOMETRO 5.6	PERSONA 150000	POR CONCLUIRSE
ED-637.-CONCLUSION DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO SAN CARLOS MIRAMAR, INCLUYE TERMINACION DEL CARCAMO DE BOMBEO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO							
GUAYMAS VARIAS	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 96000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CERCO EN DERECHO DE VIA DE LIBRAMIENTO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	60,896.20	60,896.20	0.00	0.00	KILOMETRO 27.7	PERSONA 700000	TERMINADO
ADECUACION DEL PROY. EJEC. DEL LIBRAMIENTO DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	810,232.49	810,232.49	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 800000	TERMINADO
CONTINUACION DE AMPLIACION DE CARRETERA A LA COLORADA (AMPLIACION), HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,308,000.00	1,308,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 100000	TERMINADO
AMPLIACION DE LA CARRETERA HERMOSILLO - BAHIA DE KINO.(IND. 553,398.00)							
HERMOSILLO BAHIA KINO	1,749,171.85	1,749,171.85	0.00	0.00	KILOMETRO 8	PERSONA 700000	POR CONCLUIRSE
AMPLIACION CARRETERA HERMOSILLO-BAHIA DE KINO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO BAHIA KINO	18,927,298.03	18,927,298.03	0.00	0.00	KILOMETRO 13.62	PERSONA 700000	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS							
NC-110-RECONSTRUCCION CARRETERA HERMOSILLO-BAHIA KINO HERMOSILLO BAHIA KINO	764,944.90	764,944.90	0.00	0.00	KILOMETRO 1.47	PERSONA 610000	TERMINADO
NC-101-RECONSTRUCCION CAMINO CALLE 36 NORTE, HERMOSILLO HERMOSILLO VARIAS	926,890.87	926,890.87	0.00	0.00	KILOMETRO 17.67	PERSONA 610000	POR CONCLUIRSE
NC-102-RECONSTRUCCION CAMINO CALLE 28 NORTE, HERMOSILLO HERMOSILLO VARIAS	1,103,138.90	1,103,138.90	0.00	0.00	KILOMETRO 5.1	PERSONA 610000	POR CONCLUIRSE
NC-103-RECONSTRUCCION CAMINO CALLE 28 SUR, HERMOSILLO HERMOSILLO VARIAS	573,754.30	573,754.30	0.00	0.00	KILOMETROS 4.09	PERSONA 610000	POR CONCLUIRSE
NC-104-RECONSTRUCCION CAMINO CALLE 12 SUR, HERMOSILLO HERMOSILLO VARIAS	459,003.10	459,003.10	0.00	0.00	KILOMETRO 1.4	PERSONA 610000	POR CONCLUIRSE
NC-105-RECONSTRUCCION CAMINO CALLE 12 NORTE, HERMOSILLO HERMOSILLO VARIAS	2,204,748.60	2,204,748.60	0.00	0.00	KILOMETRO 7.2	PERSONA 610000	POR CONCLUIRSE
NC-106-RECONSTRUCCION CAMINO CALLE COYOACAN, HERMOSILLO HERMOSILLO VARIAS	183,600.60	183,600.60	0.00	0.00	KILOMETRO 0.95	PERSONA 610000	POR CONCLUIRSE
NC-108-RECONSTRUCCION CAMINO CALLE CERO, HERMOSILLO HERMOSILLO VARIAS	817,027.00	817,027.00	0.00	0.00	KILOMETRO 10.61	PERSONA 610000	POR CONCLUIRSE
NC-109-RECONSTRUCCION CAMINO CALLE PALO VERDE-REFORMA, HERMOSILLO HERMOSILLO VARIAS	807,847.00	807,847.00	0.00	0.00	KILOMETRO 5.7	PERSONA 610000	POR CONCLUIRSE
RECONST. CAMINO BACABACHI-HUATABAMPO, HUATABAMPO (IND. 87,378.00) HUATABAMPO HUATABAMPO	2,038,835.41	2,038,835.41	0.00	0.00	KILOMETRO 4.81	PERSONA 32687	TERMINADO
CAMINO BACABACHI-HUATABAMPO, HUATABAMPO (IND. 233,010.00) HUATABAMPO VARIAS	1,682,728.07	1,682,728.07	0.00	0.00	KILOMETRO 1.15	PERSONA 50000	POR CONCLUIRSE
CAMINO HUATABAMPO-ETCHOPOROPO, HUATABAMPO HUATABAMPO VARIAS	1,922,408.10	1,922,408.10	0.00	0.00	KILOMETRO 8.77	PERSONA 81000	POR CONCLUIRSE

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
 Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS							
CAMINO HUATABAMPO-YAVAROS, HUATABAMPO							
HUATABAMPO VARIAS	1,518,732.40	1,518,732.40	0.00	0.00	KILOMETRO 20.25	PERSONA 72000	POR CONCLUIRSE
CAMINO RAMAL A AGIABAMPO, HUATABAMPO							
HUATABAMPO VARIAS	1,271,774.71	1,271,774.71	0.00	0.00	KILOMETRO 10.9	PERSONA 86500	TERMINADO
RECONSTRUCCION DEL CAMINO BACABACHI-HUATABAMPO, HUATABAMPO.							
HUATABAMPO VARIAS	750,984.74	750,984.74	0.00	0.00	KILOMETRO 10.98	PERSONA 76300	POR CONCLUIRSE
RECONST. CAMINO NAVOJOA-SAN IGNACIO-BACOBAMPO, NAVOJOA (IND.58,252.00)							
NAVOJOA VARIAS	1,113,474.34	1,113,474.34	0.00	0.00	KILOMETRO 12.3	PERSONA 120365	TERMINADO
RECONST. CAMINO SAN IGNACIO-JUPATAHUECA-SAN IGNACIO, NAVOJOA (IND. 58,252.00)							
NAVOJOA VARIAS	1,296,091.54	1,296,091.54	0.00	0.00	KILOMETRO 10.42	PERSONA 610000	TERMINADO
AMPLIACION Y MODERNIZACION CARRET. NAVOJOA-ALAMOS (1RA.ETAPA), ALAMOS							
NAVOJOA VARIAS	4,174,604.14	4,174,604.14	0.00	0.00	KILOMETRO 8.85	PERSONA 40000	POR CONCLUIRSE
PROYECTO EJECUTIVO DE LA CARRETERA NAVOJOA-ALAMOS							
NAVOJOA VARIAS	765,011.57	765,011.57	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONAS 40000	TERMINADO
CAMINO SAN IGNACIO-JUPATAHUECA-SAN IGNACIO, NAVOJOA							
NAVOJOA VARIAS	638,685.20	638,685.20	0.00	0.00	KILOMETRO 19.2	PERSONA 32687	POR CONCLUIRSE
CAMINO NAVOJOA-SAN IGNACIO-BACOBAMPO, NAVOJOA							
NAVOJOA VARIAS	637,765.71	637,765.71	0.00	0.00	KILOMETRO 13.4	PERSONA 32687	POR CONCLUIRSE
CONSTR. CARRETERA COSTERA TRAMO GOLFO DE SANTA CLARA - PTO PEÑASCO (IND.\$604,655.00)							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	11,108,846.53	11,108,846.53	0.00	0.00	KILOMETRO 6.58	PERSONA 130000	POR CONCLUIRSE
NC084.- RECONSTRUCCION CAMINO PUERTO PEÑASCO-ESTACION SAHUARO, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO VARIAS	2,460,452.20	2,460,452.20	0.00	0.00	KILOMETRO 64.60	PERSONA 30000	POR CONCLUIRSE
PAVIMENTACION DE CARRETERA FUNDICION-QUIRIEGO (TRAMOKM 15+000AL 25+000) (IND.436,893.00)							
QUIRIEGO VARIAS	2,320,147.83	2,320,147.83	0.00	0.00	KILOMETRO 9.86	PERSONA 25000	POR CONCLUIRSE

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS							
CONTINUACION DE LA CARRETERA FUNDICION-QUIRIEGO, QUIRIEGO							
QUIRIEGO VARIAS	10,679,642.19	10,679,642.19	0.00	0.00	KILOMETRO 27.5	PERSONA 25000	POR CONCLUIRSE
PROYECTO EJECUTIVO PAVIMENTACION CAMINO URES - RAYON							
RAYON VARIAS	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 15000	TERMINADO
RECONST. CAMINO ESPERANZA-ROSARIO-SAN NICOLAS, ROSARIO (IND. 131,068.00)							
ROSARIO VARIAS	2,504,512.06	2,504,512.06	0.00	0.00	KILOMETRO 80	PERSONA 198736	TERMINADO
RECONST. CAMINO CALLE 16, ROSARIO (IND. 58,252.00)							
ROSARIO VARIAS	1,292,267.13	1,292,267.13	0.00	0.00	KILOMETRO 2.49	PERSONA 21813	TERMINADO
RECONSTRUCCION CARRETERA SAHUARIPA-SAN NICOLAS, SAHUARIPA							
SAHUARIPA SAHUARIPA	1,666,425.00	1,666,425.00	0.00	0.00	KILOMETRO 20.37	PERSONA 7000	TERMINADO
CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION CARRETERA ACCESO A BAHIA DE LOBOS, S. I..R.M.							
SAN IGNACIO RIO MUERTO VARIAS	5,267,171.58	5,267,171.58	0.00	0.00	KILOMETRO 6	PERSONA 20000	POR CONCLUIRSE
RECONST. CAMINO SAN LUIS-RIITO-GOLFO SANTA CLARA, S.L.R.C.(IND. 145,631.00)							
SAN LUIS RIO COLORADO VARIAS	1,925,818.02	1,925,818.02	0.00	0.00	KILOMETRO 4.5	PERSONA 150000	TERMINADO
RECONST. CAMINO NUEVO LEON-LUIS B. SANCHEZ, S.L.R.C.(IND. 58,252.00)							
SAN LUIS RIO COLORADO VARIAS	962,987.11	962,987.11	0.00	0.00	KILOMETRO 3	PEROSNA 150000	POR CONCLUIRSE
NC080.- RECONSTRUCCION CAMINO SAN LUIS-RIITO-GOLFO DE SANTA CLARAS. S.L.R.C., VARIAS							
SAN LUIS RIO COLORADO VARIAS	3,001,679.80	3,001,679.80	0.00	0.00	KILOMETRO 8.5	PERSONA 150000	POR CONCLUIRSE
NC081.- RECONSTRUCCION CAMINO LUIS B. SANCHEZ-E.C. (SAN LUIS-RIITO-S.CLARA), S.L.R.C.							
SAN LUIS RIO COLORADO VARIAS	681,488.60	681,488.60	0.00	0.00	KILOMETRO 2.1	PERSONA 150000	POR CONCLUIRSE
CONTINUACION DE LA CARRETERA URES-PUEBLO DE ALAMOS, URES							
URES VARIAS	13,951,410.93	13,951,410.93	0.00	0.00	KILOMETRO 12.93	PERSONA 10000	TERMINADO
PROYECTO EJECUTIVO PAVIM. CAMINO EL CRUCERO (HUASABAS)- VILLA HIDALGO							
VILLA HIDALGO VARIAS	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 15000	TERMINADO
GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA.							
VARIOS VARIAS	21,905,000.00	21,905,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 3812	PERSONA 2000000	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
 Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS							
CONSERVACION DE LA RED CARRETERA ESTATAL							
VARIOS	6,856,452.00	6,856,452.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					3812	2021757	
RECONSTRUCCION CARRETERA HERMOSILLO-KM 30 MAZATAN-EL NOVILLO							
VARIOS	1,167,779.68	1,167,779.68	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					2.06	610000	
RECONST. CAMINO MAZOCAHUI-ARIZPE-CANANEA, VARIOS (IND. 305,825.00)							
VARIOS	4,559,523.80	4,559,523.80	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					17.94	46139	
RECONST. CAMINO MOCTEZUMA-TEPACHE, VARIOS (IND. 87,378.00)							
VARIOS	564,875.05	564,875.05	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	POR CONCLUIRSE
VARIAS					15.05	6000	
REHAB. CUERPO DERECHO CARRET. GRAL. LAURO DEL VILLAR TIJUANA TRAMO STA.ANA-ALTAR							
VARIOS	8,490,403.06	8,490,403.06	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					1	80000	
MODERNIZACION CAMINO VIALIDAD YAQUI-MAYO (1RA. ETAPA), VARIAS							
VARIOS	3,263,313.83	3,263,313.83	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	POR CONCLUIRSE
VARIAS					6.5	500000	
CONSTRUCCION CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO SANTA CLARA,							
VARIOS	8,090,965.33	8,090,965.33	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	POR CONCLUIRSE
VARIAS					24.5	130000	
TRAMITE TECNICO JURIDICO P/DESINCORPORACION DE TIERRAS EJIDALES CARRETERA P. PEÑASCO-GOLFO SANTA CLARA							
VARIOS	569,594.96	569,594.96	0.00	0.00	ESTUDIO	PERSONAS	POR CONCLUIRSE
VARIAS					1	130000	
CONST. CARRETERA EL COYOTE-HUACHINERA-BAVISPE(TRAMO HUACHINERA-BACERAC-BAVISPE)							
VARIOS	25,175,186.93	25,175,186.93	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	POR CONCLUIRSE
VARIAS					40	20000	
NC-107-RECONSTRUCCION CAMINO CALLE 4 SUR, HERMOSILLO-GUAYMAS							
VARIOS	1,334,171.09	1,334,171.09	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	POR CONCLUIRSE
VARIAS					6.1	70000	
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA EL COYOTE-HUACHINERA-BAVISPE (TRAMO HUACHINERA-BACERAC)							
VARIOS	9,523,810.00	9,523,810.00	0.00	0.00	KILOMETROS	PERSONA	POR CONCLUIRSE
VARIAS					9	20000	
RECONSTRUCCION CAMINO CABORCA-PUERTO PEÑASCO							
VARIOS	456,391.00	456,391.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	POR CONCLUIRSE
VARIAS					175	90000	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
TOTAL MODALIDAD:	239,510,992.95	239,510,992.95	0.00	0.00			83 Proyectos
[UD] INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							
AMPLIACION DE AEROPISTA EN ALAMOS, ALAMOS							
ALAMOS ALAMOS	1,967,439.46	1,967,439.46	0.00	0.00	KILOMETRO 1.5	PERSONA 25000	POR CONCLUIRSE
TOTAL MODALIDAD:	1,967,439.46	1,967,439.46	0.00	0.00			1 Proyectos
[UE] SITIOS HISTORICOS							
RESTAURACION TEMPLO HISTORICO DE NUESTRA SEÑORA DE LA PURISIMA CONCEPCION, CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	APORTACION 1	PERSONA 100000	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00			1 Proyectos
SUBTOTAL 2005	384,836,068.25	379,196,236.49	0.00	5,639,831.76			298 Proyectos

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006

[5C] ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS Y DE ESPARCIMIENTO

DRAGADO DE CANAL DE ACCESO A MARINA BACOCIBAMPO, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	15,150.00	15,150.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 10000	EN PROCESO
CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE DELFINARIO ACUARIO (PRIMERA ETAPA), GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	7,011,940.00	7,011,940.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 15000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE DELFINARIO ACUARIO (SEGUNDA ETAPA), GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	16,988,060.00	16,988,060.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 150000	EN PROCESO
IE533/05.-DRAGADO DE CANAL DE ACCESO A MARINA BACOCIBAMPO, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	504,843.00	504,843.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 10000	EN PROCESO
ED-437.- GASTOS DE OPERACION DEL DELFINARIO-ACUARIO, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	9,356,000.00	9,356,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 150000	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	33,875,993.00	33,875,993.00	0.00	0.00			5 Proyectos

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

COLOCACION DE VITROPISO EN JARDIN DE NIÑOS PLAN DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	59,037.00	41,690.00	0.00	17,347.00	OBRA 1	PERSONAS 165	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	210,066.48	148,343.00	0.00	61,723.48	OBRA 1	PERSONAS 650	EN PROCESO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA PLUTARCO ELIAS CALLES							
AGUA PRIETA	248,053.31	175,168.00	0.00	72,885.31	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
AGUA PRIETA					1	1000	
CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ.							
AGUA PRIETA	145,120.85	102,480.00	0.00	42,640.85	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
AGUA PRIETA					1	800	
REHABILITACIÓN DE CERCO Y CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS EN JARDÍN DE NIÑOS "EDELMMIRA MÉNDEZ".							
ALTAR	43,735.34	33,042.00	0.00	10,693.34	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
ALTAR					1	98	
CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA".							
ALTAR	46,055.06	34,794.43	0.00	11,260.63	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
16 DE SEPTIEMBRE					1	80	
REHABILITACION DE TECHOS Y CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA ABELARDO L. RODRIGUEZ							
ARIZPE	40,798.80	34,831.15	0.00	5,967.65	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
ARIZPE					1	500	
COLOCACION DE VITROPISO EN AULAS Y CORREDOR, PINTURA EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO							
ARIZPE	122,532.90	104,610.00	0.00	17,922.90	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
ARIZPE					1	300	
REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL GILBERTO R. LIMON							
BACADEHUACHI	28,209.15	24,082.99	0.00	4,126.16	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
BACADEHUACHI					1	130	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO							
BACADEHUACHI	159,876.68	136,491.50	0.00	23,385.18	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
BACADEHUACHI					1	1500	
COLOCACION DE VITROPISO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ							
BACERAC	44,467.73	37,963.43	0.00	6,504.30	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
BACERAC					1	150	
REHABILITACIÓN EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 86-Z.							
BACOACHI	112,461.00	96,011.00	0.00	16,450.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
BACOACHI					1	65	
REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS "YADELLE".							
BACOACHI	29,544.00	25,222.00	0.00	4,322.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
UNAMICHI					1	12	
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON							
BENITO JUAREZ	100,823.05	86,075.05	0.00	14,748.00	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
VILLA JUAREZ (IRRIGACION)					1	120	
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ							
BENITO JUAREZ	100,823.00	86,075.00	0.00	14,748.00	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
VILLA JUAREZ (IRRIGACION)					1	120	
CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA MARGARITA MAZA DE JUAREZ							
BENITO JUAREZ	176,212.00	150,438.00	0.00	25,774.00	OBRA	PESONAS	EN PROCESO
VILLA JUAREZ (IRRIGACION)					1	360	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
RESANE Y PINTURA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 46 BENITO JUAREZ JECOPACO	119,109.40	101,687.40	0.00	17,422.00	OBRA 1	PERSONAS 660	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN KINDER LA BALSA BENITO JUAREZ PAREDONCITO	225,403.00	192,433.00	0.00	32,970.00	OBRA 1	PERSONAS 120	EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO". BENJAMIN HILL BENJAMIN HILL	388,281.30	331,088.30	0.00	57,193.00	OBRA 1	PERSONAS 320	TERMINADO
REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS "ELVIRA CONTRERAS". CABORCA HEROICA CABORCA	126,253.29	89,156.34	0.00	37,096.95	OBRA 1	PERSONAS 60	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN "CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL". CABORCA HEROICA CABORCA	85,180.21	60,151.74	0.00	25,028.47	OBRA 1	PERSONAS 150	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN EN JARDÍN DE NIÑOS "MUNDO FELIZ". CABORCA HEROICA CABORCA	85,131.22	59,815.47	0.00	25,315.75	OBRA 1	PERSONAS 300	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PLAFON EN AULAS EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	156,795.99	110,724.69	0.00	46,071.30	OBRA 1	PERSONAS 312	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA FELIPE ANGELES CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	235,183.12	166,079.36	0.00	69,103.76	OBRA 1	PERSONAS 294	EN PROCESO
REHABILITACION EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 56 CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	285,748.29	201,786.99	0.00	83,961.30	OBRA 1	PERSONAS 1478	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE TEJABAN DE ESTRUCTURA METALICA EN ESCUELA PRIMARIA RODOLFO ELIAS CALLES CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	240,953.03	170,153.91	0.00	70,799.12	OBRA 1	PERSONAS 160	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA ADALBERTO L. SALCIDO. CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	191,250.27	135,055.29	0.00	56,194.98	OBRA 1	PERSONAS 293	TERMINADO
REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS BENJAMIN FRANKLIN CAJEME ESTACION CORRAL	81,142.50	57,300.44	0.00	23,842.06	OBRA 1	PERSONAS 49	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA RUFFO E. VITELA CAJEME ESPERANZA	265,191.00	227,191.00	0.00	38,000.00	OBRA 1	PERSONAS 45	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS CAJEME PROGRESO (CAMPO CUARENTA Y SIETE)	235,695.49	166,441.19	0.00	69,254.30	OBRA 1	PERSONAS 167	EN PROCESO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN ESCUELA SECUNDARIA NO.20							
CARBO CARBO	198,540.00	168,759.00	0.00	29,781.00	POSTE 1	PERSONAS 50	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHEMOC							
CUCURPE CUCURPE	146,265.12	124,870.90	0.00	21,394.22	OBRA 1	PERSONAS 500	EN PROCESO
REHABILITACION DE ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 76							
DIVISADEROS DIVISADEROS	267,159.02	228,081.63	0.00	39,077.39	OBRA 1	PERSONAS 45	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA HECTOR MOSQUEIRA MATUTE							
EMPALME EMPALME	165,520.24	125,051.00	0.00	40,469.24	OBRA 1	PERSONAS 565	EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE COBERTIZO EN ESCUELA PRIMARIA MOISÉS SÁINZ GARZA.							
EMPALME EMPALME	201,630.25	152,332.00	0.00	49,298.25	OBRA 1	PERSONAS 550	EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN JARDÍN DE NIÑOS DIANA LAURA DE COLOSIO.							
EMPALME EMPALME	113,331.34	85,622.00	0.00	27,709.34	OBRAS 1	PERSONAS 125	EN PROCESO
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA EN ESCUELA PREPARATORIA FELIPE DE JESÚS ROBLES TOVAR.							
EMPALME EMPALME	207,043.22	156,421.00	0.00	50,622.22	OBRA 1	PERSONAS 1112	EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO EN AULA DE SUPERVISIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS ANTONIO MACHADO.							
EMPALME EMPALME	43,135.92	32,589.00	0.00	10,546.92	OBRA 1	PERSONAS 195	EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE BARRA Y CERCO PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ OTHÓN.							
EMPALME EMPALME	123,801.53	93,532.00	0.00	30,269.53	OBRA 1	PERSONAS 165	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE COBERTIZO EN ESCUELA TELESECUNDARIA 281							
EMPALME EMPALME	227,811.67	172,112.00	0.00	55,699.67	OBRA 1	PERSONAS 625	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE BODEGA Y REHABILITACION DE CERCO EN JARDIN DE NIÑOS ANTONIO MACHADO							
EMPALME EMPALME	114,974.50	86,863.00	0.00	28,111.50	OBRA 1	PERSONAS 195	EN PROCESO
REHABILITACIÓN DE CANCELERÍA EN VARIAS AULAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA AGROPECUARIA 32.							
EMPALME JOSE MARIA MORELOS	172,561.22	130,370.00	0.00	42,191.22	OBRA 1	PERSONAS 795	EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN JARDÍN DE NIÑOS JUAN CARLOS LINEO.							
EMPALME CRUZ DE PIEDRA	109,276.20	82,558.00	0.00	26,718.20	OBRA 1	PERSONAS 100	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CANCHA EN JARDIN DE NIÑOS ALEGRIA INFANTIL							
EMPALME MAYTORENA	136,149.83	102,861.00	0.00	33,288.83	OBRA 1	PERSONAS 105	EN PROCESO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
INSTALACION DE CERCO EN ESCUELA PRIMARIA MI PATRIA ES PRIMERO							
EMPALME MI PATRIA ES PRIMERO	82,283.00	62,165.00	0.00	20,118.00	OBRA 1	PERSONAS 135	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA CUITLAHUAC							
EMPALME JUAN RODRIGUEZ	162,527.61	122,790.00	0.00	39,737.61	OBRA 1	PERSONAS 125	EN PROCESO
REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN AULA DE MEDIOS EN VARIAS ESCUELAS.							
ETCHOJOA ETCHOJOA	211,585.77	180,637.10	0.00	30,948.67	OBRA 1	PERSONAS 2200	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN CECYTES							
ETCHOJOA BACOBAMPO	172,911.43	147,619.65	0.00	25,291.78	OBRA 1	PERSONAS 911	TERMINADO
CONSTRUCCION DE MEDIA CANCHA CIVICO-DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ.							
ETCHOJOA BAYAJORI	49,516.06	42,273.34	0.00	7,242.72	OBRA 1	PERSONAS 86	TERMINADO
CONSTRUCCION DE COMEDOR PARA DESAYUNOS CALIENTES EN JARDIN DE NIÑOS "NIÑOS HEROES"							
ETCHOJOA CAMPITO, EL. (CAMPO NUMERO TRES)	44,784.39	38,233.79	0.00	6,550.60	OBRA 1	PERSONAS 37	TERMINADO
CONSTRUCCION DE COMEDOR PARA DESAYUNOS CALIENTES EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION							
ETCHOJOA CHICHIVO	44,784.39	38,233.79	0.00	6,550.60	OBRA 1	PERSONAS 47	EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CÍVICO-DEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 342.							
ETCHOJOA GUAYTANA	101,722.44	86,843.48	0.00	14,878.96	OBRA 1	PERSONAS 65	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE MEDIA CANCHA CIVICO DEPORTIVA EN JARDIN DE NIÑOS EL INDITO							
ETCHOJOA CHAPOTE, EL	49,516.06	42,273.34	0.00	7,242.72	OBRA 1	PERSONAS 75	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CÍVICA EN ESCUELA PRIMARIA "21 DE MARZO".							
ETCHOJOA BUROBAMPO	88,378.29	75,451.19	0.00	12,927.10	OBRA 1	PERSONAS 75	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PALAPA EN JARDIN DE NIÑOS RENE DESCARTES							
FRONTERAS FRONTERAS	40,795.78	30,596.84	0.00	10,198.94	OBRA 1	PERSONAS 40	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS NUEVO AMANECER							
FRONTERAS FRONTERAS	34,212.57	25,659.43	0.00	8,553.14	OBRA 1	PERSONAS 35	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN JARDIN DE NIÑOS NUEVO AMANECER							
FRONTERAS FRONTERAS	10,647.08	7,985.31	0.00	2,661.77	OBRA 1	PERSONAS 35	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO EUSEBIO KINO							
FRONTERAS FRONTERAS	217,794.32	163,345.74	0.00	54,448.58	OBRA 1	PERSONAS 21	EN PROCESO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO EUSEBIO KINO							
FRONTERAS	20,587.12	15,440.34	0.00	5,146.78	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
FRONTERAS					1	21	
CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA JUAN BAUTISTA DE ANZA							
FRONTERAS	20,587.12	15,440.34	0.00	5,146.78	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
FRONTERAS					1	115	
REHABILITACION DE CASA DEL MAESTRO							
FRONTERAS	37,800.00	28,350.00	0.00	9,450.00	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
FRONTERAS					1	169	
REHABILITACION DE CASA DEL MAESTRO							
FRONTERAS	16,500.00	12,375.00	0.00	4,125.00	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
KILOMETRO CUARENTA Y SIETE					1	170	
CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE AGOSTO							
FRONTERAS	20,587.12	15,440.34	0.00	5,146.78	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
TURICACHI					1	64	
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS CARITAS FELICES							
FRONTERAS	30,000.00	22,500.00	0.00	7,500.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
RUIZ CORTINEZ					1	40	
COLOCACION DE VITROPISO Y PLAFON EN JARDIN DE NIÑOS SONOYDAG							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	44,722.10	33,787.60	0.00	10,934.50	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
SONOITA					1	125	
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	318,016.39	240,261.77	0.00	77,754.62	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
SONOITA					1	478	
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA ANTONIO LEON REYNA							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	96,355.56	72,796.74	0.00	23,558.82	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
SONOITA					1	320	
COLOCACION DE VITROPISO Y FALSO PLAFON EN JARDIN DE NIÑOS OASIS							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	55,297.82	41,777.57	0.00	13,520.25	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
DESIERTO DE SONORA, EL					1	80	
CONSTRUCCION DE FACHADA PRINCIPAL Y REHABILITACION DE CANCHA EN ESCUELA PRIMARIA AÑO DE JUAREZ							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	134,359.97	101,509.12	0.00	32,850.85	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
MORELIA					1	55	
CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINA Y POZO DE ABSORCION EN ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	106,249.32	80,271.49	0.00	25,977.83	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
NARIZ, LA					1	50	
CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MAESTROS EN "CECYTES".							
GRANADOS	175,318.20	149,674.39	0.00	25,643.81	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
GRANADOS					1	300	
CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA PARA PLAZA CIVICA EN ESCUELA CET DEL MAR							
GUAYMAS	451,282.77	318,682.55	0.00	132,600.22	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
HEROICA GUAYMAS					1	1500	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA EN ESCUELA PRIMARIA "DOLORES C. DE PACHECO".							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	357,610.10	252,533.68	0.00	105,076.42	OBRA 1	PERSONAS 232	EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA PARA PLÁZA CÍVICA EN JARDÍN DE NIÑOS RUÍZ DE ALARCÓN.							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	177,906.91	125,632.60	0.00	52,274.31	OBRA 1	PERSONAS 120	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA PARA PLAZA CÍVICA EN ESCUELA PRIMARIA LUIS G. DÁVILA.							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	358,479.76	253,147.80	0.00	105,331.96	OBRA 1	PERSONAS 389	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA PARA PLAZA CÍVICA EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS.							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	357,352.39	252,351.69	0.00	105,000.70	OBRA 1	PERSONAS 289	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA EN PLANTEL CONALEP GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES .							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	370,831.95	261,870.56	0.00	108,961.39	OBRA 1	PERSONAS 551	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA PARA PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS.							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	357,610.11	252,533.68	0.00	105,076.43	OBRA 1	PERSONAS 1000	TERMINADO
REMODELACION DEL EDIFICIO PARA DOCTORADO DEL COLEGIO DE SONORA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 350	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DEMÓFILIO MALDONADO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	186,160.79	131,461.00	0.00	54,699.79	OBRA 1	PERSONAS 450	TERMINADO
APLICACIÓN DE CANCHAS Y CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	114,271.89	80,695.00	0.00	33,576.89	OBRA 1	PERSONAS 520	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN AREA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA EJERCITO MEXICANO Y NUEVA CREACION							
HERMOSILLO HERMOSILLO	151,593.80	107,050.99	0.00	44,542.81	OBRA OBRA 1	PERSONAS 450	EN PROCESO
REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA EDUARDO W. VILLA.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	145,221.64	102,550.92	0.00	42,670.72	OBRA 1	PERSONAS 302	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN AREA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO RIVERA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	152,425.82	107,638.09	0.00	44,787.73	OBRA 1	PERSONAS 350	EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE BARDAS DE BLOCK Y 12 MÓDULOS DE REJA METÁLICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PLUTARCO ELÍAS CALLES.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	152,469.46	107,668.99	0.00	44,800.47	OBRA 1	PERSONAS 400	EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN AREA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL							
HERMOSILLO HERMOSILLO	149,214.65	105,371.06	0.00	43,843.59	OBRA 1	PERSONAS 300	EN PROCESO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN AREA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO PAZ							
HERMOSILLO HERMOSILLO	136,398.57	96,320.45	0.00	40,078.12	OBRA 1	PERSONAS 84	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN AREA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA VILLA DEL REAL NO. 4							
HERMOSILLO HERMOSILLO	151,993.08	107,333.21	0.00	44,659.87	OBRA 1	PERSONAS 280	EN PROCESO
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN ESCUELA PRIMARIA RAMON LOPEZ VELARDE							
HERMOSILLO HERMOSILLO	54,959.05	38,810.40	0.00	16,148.65	OBRA 1	PERSONAS 300	EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN EN ÁREA CÍVICA DE ESCUELA PRIMARIA 22 DE SEPTIEMBRE DE 1972.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	129,775.57	91,643.22	0.00	38,132.35	OBRA 1	PERSONAS 330	EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN EN ÁREA CÍVICA DEL JARDÍN DE NIÑOS EVANGELINA PAREDES.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	134,376.72	94,892.87	0.00	39,483.85	OBRA 1	PERSONAS 120	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE BARDA EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR DEMOFILO MALDONADO NATERAS							
HERMOSILLO HERMOSILLO	38,959.25	34,250.00	0.00	4,709.25	OBRA 1	PERSONAS 72	TERMINADO
FABRICACION DE BARANDAL DE PROTECCION EN JARDIN DE NIÑOS SILVIA MUNGUÍA YAÑEZ							
HERMOSILLO HERMOSILLO	17,000.66	14,694.00	0.00	2,306.66	OBRA 1	PERSONAS 52	TERMINADO
TERMINACION DE DESAYUNADOR EN JARDIN DE NIÑOS DESERT							
HERMOSILLO HERMOSILLO	124,875.78	105,972.00	0.00	18,903.78	OBRA 1	PERSONAS 90	TERMINADO
TERMINACION DE TRES AULAS EN EL INSTITUTO AMERICAS							
HERMOSILLO HERMOSILLO	127,233.00	82,433.00	0.00	44,800.00	OBRA 1	PERSONAS 120	EN PROCESO
RECONSTRUCCION DE CERCO EN ESCUELA PRIMARIA EJIDO VILLA DE SERIS							
HERMOSILLO HERMOSILLO	30,933.07	26,387.00	0.00	4,546.07	OBRA 1	PERSONAS 44	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CÍVICA EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL GONZÁLEZ FRANCO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	154,710.32	118,034.00	0.00	36,676.32	OBRA 1	PERSONAS 180	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ACCESO Y REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO DE LA HUERTA.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	80,230.00	68,403.00	0.00	11,827.00	OBRA 1	PERSONAS 100	TERMINADO
REPARACIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN EL JARDÍN DE NIÑOS OLIN YOLISTLI.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	57,393.72	53,644.00	0.00	3,749.72	OBRA 1	PERSONAS 120	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN EN ACCESO DEL JARDÍN DE NIÑOS NACAMERI.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	56,568.99	50,257.00	0.00	6,311.99	OBRA 1	PERSONAS 70	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
TERMINACIÓN DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA JESÚS GARCÍA.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	104,275.55	88,838.00	0.00	15,437.55	OBRA 1	PERSONAS 100	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN AREA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS BERNARDO RIVERA RODRIGUEZ							
HERMOSILLO HERMOSILLO	107,201.87	75,702.94	0.00	31,498.93	OBRA 1	PERSONAS 120	EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ.							
HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)	212,686.01	150,192.54	0.00	62,493.47	OBRA 1	PERSONAS 168	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN AREA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO							
HERMOSILLO TASAJAL	151,593.80	107,050.99	0.00	44,542.81	OBRA 1	PERSONAS 180	EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA PLANTÉL HUATABAMPO.							
HUATABAMPO HUATABAMPO	265,243.54	226,446.34	0.00	38,797.20	OBRA 1	PERSONAS 220	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ.							
HUATABAMPO NAVOBAXIA	67,131.95	57,312.55	0.00	9,819.40	OBRA 1	PERSONAS 27	EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLÓNICA EN ESCUELA PRIMARIA PLUTARCO ELÍAS CALLES.							
HUATABAMPO INSURGENTES (INSURGENTES DE PUEBLO	105,979.94	90,478.24	0.00	15,501.70	OBRA 1	PERSONAS 30	EN PROCESO
REHABILITACIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 17.							
HUEPAC HUEPAC	101,897.17	86,992.65	0.00	14,904.52	OBRA 1	PERSONAS 204	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA HEROE DE NACOZARI							
IMURIS IMURIS	103,835.90	78,448.15	0.00	25,387.75	OBRA 1	PERSONAS 150	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE BARDAS, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C.B.T.A. NO 32							
IMURIS IMURIS	117,299.63	87,996.96	0.00	29,302.67	OBRA 1	PERSONAS 200	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CESUES							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	202,392.40	102,392.30	0.00	100,000.10	OBRA 1	PERSONAS 368	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE FORO EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	81,779.75	61,784.55	0.00	19,995.20	OBRA 1	PERSONAS 540	EN PROCESO
REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS 16 DE SEPTIEMBRE.							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	94,483.63	71,382.09	0.00	23,101.54	OBRA 1	PERSONAS 140	TERMINADO
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS AUGUSTO FEDERICO FROEBEL							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	116,838.28	99,748.34	0.00	17,089.94	OBRA 1	PERSONAS 120	EN PROCESO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE ALMACEN EN JARDIN DE NIÑOS BELLO PRINCIPIO							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	60,395.39	51,561.39	0.00	8,834.00	OBRA 1	PERSONAS 60	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS ANITA DE CORDOVA							
NACO NACO	114,661.70	86,627.05	0.00	28,034.65	OBRA 1	PERSONAS 90	EN PROCESO
AMPLIACION DE CERCO EN ESCUELA TELESECUNDARIA 211							
NACORI CHICO SAUZ, EL	58,662.70	50,082.10	0.00	8,580.60	OBRA 1	PERSONAS 204	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN EN CANCHA CÍVICO-DEPORTIVA EN JARDÍN DE NIÑOS "HENRY WALLON".							
NAVOJOA NAVOJOA	84,730.02	59,833.73	0.00	24,896.29	OBRA 1	PERSONAS 180	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA LAZARO CARDENAS							
NOGALES HEROICA NOGALES	258,208.82	182,339.44	0.00	75,869.38	OBRA 1	PERSONAS 700	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN JARDIN DE NIÑOS 20-30							
NOGALES HEROICA NOGALES	407,712.98	287,914.84	0.00	119,798.14	OBRA 1	PERSONAS 104	EN PROCESO
ACONDICIONAMIENTO DE BIBLIOTECA Y CONSTRUCCION DE DIRECCION Y BODEGA EN ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE JUNIO							
NOGALES HEROICA NOGALES	239,343.98	169,017.64	0.00	70,326.34	OBRA 1	PERSONAS 450	EN PROCESO
REHABILITACIÓN DE AULAS EN JARDÍN DE NIÑOS "24 DE OCTUBRE".							
NOGALES HEROICA NOGALES	42,193.01	29,795.45	0.00	12,397.56	OBRA 1	PERSONAS 190	TERMINADO
COLOCACIÓN DE VITROPISO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y PROTECCIONES EN JARDÍN DE NIÑOS "NICOLÁS BRAVO".							
NOGALES HEROICA NOGALES	45,995.15	32,480.41	0.00	13,514.74	OBRA 1	PERSONAS 110	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO EN JARDÍN DE NIÑOS "USI ALEYA".							
NOGALES HEROICA NOGALES	74,297.70	52,466.84	0.00	21,830.86	OBRA 1	PERSONAS 200	TERMINADO
APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIO EXTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA "JUAN ENRIQUE PESTALOZZI".							
NOGALES HEROICA NOGALES	86,760.83	61,267.93	0.00	25,492.90	OBRA 1	PERSONAS 56	TERMINADO
COLOCACIÓN DE VITROPISO EN JARDÍN DE NIÑOS "THERESE DE TOURNIEL".							
NOGALES HEROICA NOGALES	84,134.23	59,413.11	0.00	24,721.12	OBRA 1	PERSONAS 150	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE REJAS DE PROTECCIÓN DE AULA "T" DE LA U.S.A.E.R. DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ JOAQUÍN FERNÁNDEZ DE LIZARDI".							
NOGALES HEROICA NOGALES	7,749.39	5,472.39	0.00	2,277.00	OBRA 1	PERSONAS 28	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA".							
NOGALES HEROICA NOGALES	107,585.69	75,973.83	0.00	31,611.86	OBRA 1	PERSONAS 450	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCIÓN DE CERCO Y BANQUETA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS "ALAMOS".							
NOGALES HEROICA NOGALES	81,458.89	57,523.85	0.00	23,935.04	OBRA 1	PERSONAS 180	EN PROCESO
IMPERMEABILIZACIÓN DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "MARIA ANTONIETA GASTÉLUM".							
NOGALES HEROICA NOGALES	26,071.55	18,410.95	0.00	7,660.60	OBRA 1	PERSONAS 900	TERMINADO
AMPLIACIÓN DE CANCHA CÍVICA EN JARDÍN DE NIÑOS "NUEVA CREACIÓN".							
NOGALES HEROICA NOGALES	58,410.95	41,248.09	0.00	17,162.86	OBRA 1	PERSONAS 150	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y CERCO DE MALLA CICLÓNICA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 2.							
NOGALES HEROICA NOGALES	119,899.66	84,669.60	0.00	35,230.06	OBRA 1	PERSONAS 1500	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 37							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	1,088,036.50	357,721.50	0.00	730,315.00	OBRA 1	PERSONAS 700	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN JARDIN DE NIÑOS TESORO INFANTIL							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	286,425.45	202,265.18	0.00	84,160.27	OBRA 1	PERSONAS 162	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE TEMPLETE CON ESTRUCTURA METALICA EN JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	128,034.86	90,414.43	0.00	37,620.43	OBRA 1	PERSONAS 145	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL PRIMERO DE JUNIO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	351,427.34	248,167.59	0.00	103,259.75	OBRA 1	PERSONAS 380	EN PROCESO
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA Y SUBESTACION EN ESCUELA PRIMARIA ELVIRA FABIOLA CECENA							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	325,077.95	229,560.43	0.00	95,517.52	OBRA 1	PERSONAS 190	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE TEJABAN CON ESTRUCTURA METALICA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 20							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	678,230.98	478,946.65	0.00	199,284.33	OBRA 1	PERSONAS 765	EN PROCESO
REMODELACIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "CLUB ACTIVO 20-30".							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	184,528.25	130,308.39	0.00	54,219.86	OBRA 1	PERSONAS 460	EN PROCESO
REMODELACIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "ARTICULO 115".							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	214,926.54	151,774.76	0.00	63,151.78	OBRA 1	PERSONAS 430	EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN JARDÍN DE NIÑOS "COLONIA NUEVA ESPERANZA".							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	233,908.04	165,178.94	0.00	68,729.10	OBRA 1	PERSONAS 123	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN JARDÍN DE NIÑOS "NARCIZO MENDOZA".							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	103,760.72	73,272.76	0.00	30,487.96	OBRA 1	PERSONAS 156	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CÍVICO-DEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 240.							
ROSARIO CUBA	127,105.48	108,039.74	0.00	19,065.74	OBRA 1	PERSONAS 30	TERMINADO
INSTALACIÓN ELÉCTRICA CON ENERGÍA SOLAR EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN AMOS COMENIO".							
ROSARIO TARAHUMARAS (TARAHUMARIS)	96,424.40	81,960.74	0.00	14,463.66	OBRA 1	PERSONAS 26	TERMINADO
REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS MARIA DE LOURDES RUIZ LOPEZ							
SAN FELIPE DE JESUS SAN FELIPE DE JESUS	65,365.37	55,804.37	0.00	9,561.00	OBRA 1	PERSONAS 300	EN PROCESO
REHABILITACION DE ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 310							
SAN FELIPE DE JESUS SAN FELIPE DE JESUS	54,169.99	46,246.55	0.00	7,923.44	OBRA 1	PERSONAS 500	EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA "JESÚS GARCÍA".							
SAN JAVIER SAN JAVIER	164,065.80	140,068.00	0.00	23,997.80	OBRA 1	PERSONAS 250	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA MAYOR FÉLIX ROMERO.							
SAN PEDRO DE LA CUEVA SAN PEDRO DE LA CUEVA	104,814.05	89,482.89	0.00	15,331.16	OBRA 1	PERSONAS 250	TERMINADO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AEROCOOLERS EN ESCUELA PRIMARIA HERMANAS VALENCIA.							
SANTA ANA SANTA ANA	68,572.29	51,806.45	0.00	16,765.84	OBRA 1	PERSONAS 240	EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA PROFESOR ALFONSO MARÍN RETIFF.							
SANTA ANA SANTA ANA	256,585.36	193,850.55	0.00	62,734.81	OBRA 1	PERSONAS 815	EN PROCESO
REHABILITACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA "GENERAL IGNACIO ZARAGOZA.							
SANTA CRUZ SANTA CRUZ	57,895.63	49,427.23	0.00	8,468.40	OBRA 1	PERSONAS 180	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS "PROFESORA CAROLINA ZEPEDA".							
SANTA CRUZ MIGUEL HIDALGO (SAN LAZARO)	31,747.80	27,104.00	0.00	4,643.80	OBRA 1	PERSONAS 40	TERMINADO
REHABILITACIÓN EN "ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 56.							
SANTA CRUZ MIGUEL HIDALGO (SAN LAZARO)	102,289.21	87,327.21	0.00	14,962.00	OBRA 1	PERSONAS 32	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA NO. 53.							
SARIC SARIC	99,432.45	84,517.59	0.00	14,914.86	OBRA 1	PERSONAS 60	TERMINADO
REPARACION DE AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA							
SOYOPA SOYOPA	173,061.69	147,747.93	0.00	25,313.76	OBRA 1	PERSONAS 100	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA NO. 333							
TEPACHE TEPACHE	220,568.17	188,305.17	0.00	32,263.00	OBRA 1	PERSONAS 82	EN PROCESO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO							
TRINCHERAS TRINCHERAS	45,403.18	38,762.06	0.00	6,641.12	OBRA 1	PERSONAS 128	EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE PLAFÓN EN AULA DEL JARDÍN DE NIÑOS LUZ MARÍA SERRADELL (II ETAPA).							
URES SAUZ, EL	9,171.00	7,829.50	0.00	1,341.50	OBRA 1	PERSONAS 100	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE AULA Y SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS DE NUEVA CREACIÓN							
URES PUERTA DEL SOL	153,298.00	130,875.00	0.00	22,423.00	OBRA 1	PERSONAS 100	TERMINADO
REHABILITACIÓN EN ESCUELA SECUNDARIA NO. 16 BARAQUIEL FÍMBRES.							
VILLA HIDALGO VILLA HIDALGO	172,421.12	147,201.35	0.00	25,219.77	OBRA 1	PERSONAS 72	TERMINADO
REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS VICENTE SUÁREZ.							
VILLA HIDALGO VILLA HIDALGO	138,733.02	118,442.02	0.00	20,291.00	OBRA 1	PERSONAS 70	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA JESUS GARCÍA.							
VILLA HIDALGO SAN JUAN DEL RIO (SAN JUAN)	130,503.19	111,414.79	0.00	19,088.40	OBRA 1	PERSONAS 70	EN PROCESO
REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS SERAFÍN.							
VILLA HIDALGO SAN JUAN DEL RIO (SAN JUAN)	62,671.49	53,504.49	0.00	9,167.00	OBRA 1	PERSONAS 20	TERMINADO
REPARACIÓN DE TECHUMBRE Y BEBEDEROS EN JARDÍN DE NIÑOS RISAS ANGELICALES.							
VILLA PESQUEIRA VILLA PESQUEIRA	57,316.73	48,933.01	0.00	8,383.72	OBRA 1	PERSONAS 85	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PROTECCIONES, PISO EN EXPLANADA Y PINTURA EN ESCUELA PRIMARIA 18 DE JULIO							
VILLA PESQUEIRA ADIVINO	60,991.82	52,070.54	0.00	8,921.28	OBRA 1	PERSONAS 300	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	25,619,890.18	19,443,597.75	0.00	6,176,292.43			165 Proyectos
[5H] CONSTRUCCION, REHABIL. Y MEJORAM. URB. D/LA PLANTA FIS. P/LA CULT. Y EL DEPORTE							
PROYECTO DE REMODELACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL EDIFICIO DE LA CASA DE LA CULTURA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 10000	TERMINADO
PROYECTO EJECUTIVO DEL COMPLEJO CULTURAL MUSICA, ARTES Y EXP. DE SONORA, "MUSAS", HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	5,502,750.00	5,502,750.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 50000	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	5,548,750.00	5,548,750.00	0.00	0.00			2 Proyectos

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5J] INFRAESTRUCTURA SOCIAL							
REHABILITACION DE EDIFICIO DIF							
ACONCHI ACONCHI	186,187.21	158,953.59	0.00	27,233.62	OBRA 1	PERSONAS 1000	EN PROCESO
REHABILITACIÓN EN LA IGLESIA "SAN PEDRO Y SAN PABLO".							
ACONCHI ACONCHI	94,570.58	80,737.74	0.00	13,832.84	OBRA 1	PERSONAS 1000	TERMINADO
REHABILITACION DE IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION							
ARIZPE ARIZPE	106,287.95	90,741.19	0.00	15,546.76	OBRA 1	PERSONAS 1000	EN PROCESO
REHABILITACIÓN DE LA SALA DE LA CULTURA.							
ARIZPE BUENAVISTA	126,797.95	108,251.20	0.00	18,546.75	OBRA 1	PERSONAS 300	TERMINADO
REHABILITACIÓN EN IGLESIA "SANTO NIÑO".							
BACOACHI CADADA DE LA CRUZ (LA CRUZ)	69,569.00	59,393.00	0.00	10,176.00	OBRA 1	PERSONAS 70	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y COLOCACION DE VITROPISO EN IGLESIA CATOLICA DEL PERPETUO SOCORRO							
BACUM PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77)	130,829.83	111,693.34	0.00	19,136.49	OBRA 1	PERSONAS 500	EN PROCESO
REHABILITACION DEL EDIFICIO GEORGE PAPANICOLAU, IAP							
BAVIACORA BAVIACORA	96,920.00	82,743.50	0.00	14,176.50	OBRA 1	PERSONAS 500	EN PROCESO
REHABILITACION EN IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE.							
BAVIACORA BAVIACORA	85,928.00	73,359.00	0.00	12,569.00	OBRA 1	PERSONAS 2000	TERMINADO
REHABILITACION DE LA IGLESIA DE SAN JUAN BAUTISTA							
BAVIACORA AURORA, LA	84,583.00	72,211.00	0.00	12,372.00	OBRA 1	PERSONAS 400	EN PROCESO
REHABILITACION DE LA IGLESIA ROSARIO DE FATIMA							
BAVIACORA MAZOCAHUI	75,468.00	64,429.00	0.00	11,039.00	OBRA 1	PERSONAS 450	EN PROCESO
REHABILITACION DE IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE							
BENITO JUAREZ PAREDON COLORADO (PAREDON VIEJO)	101,835.20	77,765.00	0.00	24,070.20	OBRA 1	PERSONAS 367	EN PROCESO
PINTURA EN EL INTERIOR DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA							
CABORCA HEROICA CABORCA	30,705.00	30,705.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 1200	EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN VELATORIO DEL DIF MUNICIPAL.							
CABORCA HEROICA CABORCA	300,399.28	212,133.08	0.00	88,266.20	OBRA 1	PERSONAS 75000	EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN C.U.M. PENSIONADOS Y JUBILADOS SNTE SECCIÓN 28.							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	115,614.49	81,643.53	0.00	33,970.96	OBRA 1	PERSONAS 600	EN PROCESO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5J] INFRAESTRUCTURA SOCIAL							
REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN MERCADO.							
CAJEME PUEBLO YAQUI	79,034.38	55,811.74	0.00	23,222.64	OBRA OBRA 1	PERSONAS 500	TERMINADO
REHABILITACION DE TEMPLO CATÓLICO.							
CARBO CARBO	65,964.26	56,315.66	0.00	9,648.60	OBRA 1	PERSONAS 4000	TERMINADO
REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA LUIS DONALDO COLOSIO							
CUCURPE CUCURPE	138,063.06	117,868.56	0.00	20,194.50	OBRA 1	PERSONAS 1000	EN PROCESO
REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA							
CUCURPE CUCURPE	77,238.61	65,940.91	0.00	11,297.70	OBRA 1	PERSONAS 500	EN PROCESO
REHABILITACION DE TECHUMBRE DE LAMINA GALVANIZADA EN MERCADO LIBERTAD							
EMPALME EMPALME	194,382.38	145,787.00	0.00	48,595.38	OBRA 1	PERSONAS 2500	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN IGLESIA GUADALUPANA.							
FRONTERAS ESQUEDA	60,060.00	45,045.00	0.00	15,015.00	OBRA 1	PERSONAS 180	TERMINADO
TERMINACION DE SALON EJIDAL							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SANTO DOMINGO	83,115.70	62,794.01	0.00	20,321.69	OBRA 1	PERSONAS 98	EN PROCESO
CONSTRUCCION A OBRA NEGRA EN IGLESIA STO. PATRONO PEDRO EL PESCADOR.							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	364,817.99	257,623.67	0.00	107,194.32	OBRA 1	PERSONAS 300	EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE MURO Y ESCALERA EN IGLESIA APOSTÓLICA DE LA FÉ EN CRISTO JESÚS.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	276,269.95	195,093.00	0.00	81,176.95	OBRA 1	PERSONAS 140	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN CENTRO COMUNITARIO SANTA MARIA DE GUADALUPE							
HERMOSILLO HERMOSILLO	401,013.00	381,013.00	0.00	20,000.00	OBRA 1	PERSONAS 2100	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE ZAPATAS EN CENTRO COMUNITARIO PEÑITAS							
HERMOSILLO HERMOSILLO	133,758.00	133,758.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 1700	TERMINADO
COLOCACION DE PISO Y ZOCLO CERAMICO EN CENTRO COMUNITARIO MISERICORDIA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	162,794.00	152,794.00	0.00	10,000.00	OBRA 1	PERSONAS 1800	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA DE ACERO EN CENTRO COMUNITARIO PEÑITAS SEGUNDA ETAPA.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	196,120.06	169,781.00	0.00	26,339.06	OBRA 1	PERSONAS 1700	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y FOSA SEPTICA EN CENTRO COMUNITARIO "METODISTA LIBRE DE MEXICO"							
HERMOSILLO HERMOSILLO	60,666.04	51,686.00	0.00	8,980.04	OBRA 1	PERSONAS 150	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5J] INFRAESTRUCTURA SOCIAL							
CONSTRUCCION DE BODEGA Y BARDA EN CENTRO COMUNITARIO JESUS EL BUEN PASTOR							
HERMOSILLO HERMOSILLO	43,454.44	37,120.00	0.00	6,334.44	OBRA 1	PERSONAS 33	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN CENTRO COMUNITARIO SAN LEONARDO MURIALDO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	402,974.00	362,974.00	0.00	40,000.00	OBRA 1	PERSONAS 100	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE SALA PARA MUSEO EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA.							
HUASABAS HUASABAS	172,826.00	147,546.00	0.00	25,280.00	OBRA 1	PERSONAS 987	EN PROCESO
REHABILITACIÓN DE PISO EN EL TEMPLO ASUNCIÓN DE MARÍA.							
HUASABAS HUASABAS	126,707.00	108,173.00	0.00	18,534.00	OBRA 1	PERSONAS 987	TERMINADO
REHABILITACIÓN DE TECHO EN ALTAR DEL TEMPLO CATÓLICO "CRISTO REY".							
HUATABAMPO HUATABAMPO	122,650.61	104,710.49	0.00	17,940.12	OBRA 1	PERSONAS 600	TERMINADO
TERMINACION EN CAPILLA SAN ISIDRO LABRADOR							
HUATABAMPO MORONCARIT	162,873.81	153,025.21	0.00	9,848.60	OBRA 1	PERSONAS 3500	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA APOSTÓLICA LA FÉ DE CRISTO JESÚS.							
HUATABAMPO POZO DULCE	256,599.01	219,066.24	0.00	37,532.77	OBRA 1	PERSONAS 220	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN IGLESIA CATÓLICA "PERPETUO SOCORRO".							
HUATABAMPO NACAPUL, EL	116,852.20	99,760.22	0.00	17,091.98	OBRA 1	PERSONAS 275	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN CENTRO DE USOS MULTIPLES							
COLORADA, LA COLORADA, LA	186,587.14	158,599.08	0.00	27,988.06	OBRA 1	PERSONAS 360	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN IGLESIA SAN JOSE							
COLORADA, LA SAN JOSE DE PIMAS	17,488.91	14,865.57	0.00	2,623.34	OBRA 1	PERSONAS 180	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN ASILO DE ANCIANOS SAN ANTONIO							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	30,548.85	23,077.15	0.00	7,471.70	OBRA 1	PERSONAS 50	EN PROCESO
TERMINACIÓN DE MURO, LOSA Y TECHUMBRE EN IGLESIA "LA GUADALUPANA".							
NAVOJOA EJIDO GUADALUPE DE JUAREZ	143,409.86	101,271.80	0.00	42,138.06	OBRA 1	PERSONAS 650	EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN IGLESIA LA VIRGEN DE GUADALUPE.							
NAVOJOA TRES HERMANOS	285,388.17	201,531.86	0.00	83,856.31	OBRA 1	PERSONAS 300	EN PROCESO
AMPLIACION DE MUROS Y TECHUMBRE EN PARROQUIA DE LA SAGRADA FAMILIA							
NOGALES HEROICA NOGALES	295,428.39	208,622.79	0.00	86,805.60	OBRA 1	PERSONAS 400	EN PROCESO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5J] INFRAESTRUCTURA SOCIAL							
TERMINACIÓN DE OBRA EN ASILO "MADRE CONCHITA".							
NOGALES HEROICA NOGALES	181,125.37	127,905.37	0.00	53,220.00	OBRA 1	PERSONAS 32	TERMINADO
AMPLIACIÓN DE PARROQUIA DE "NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO".							
NOGALES HEROICA NOGALES	266,000.37	187,841.59	0.00	78,158.78	OBRA 1	PERSONAS 200	EN PROCESO
AMPLIACIÓN DE PARROQUIA "SOLIDARIDAD".							
NOGALES HEROICA NOGALES	266,000.37	187,841.59	0.00	78,158.78	OBRA 1	PERSONAS 250	EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN CAPILLA "SAN ANTONIO".							
NOGALES HEROICA NOGALES	95,387.57	67,359.89	0.00	28,027.68	OBRA 1	PERSONAS 200	EN PROCESO
SUBESTACIÓN EN "CASA MISERICORDIA".							
NOGALES BELLA VISTA	62,090.70	43,846.62	0.00	18,244.08	OBRA 1	PERSONAS 800	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN CON ESTRUCTURA METALICA EN IGLESIA APOSTOLICA DE DIOS VIVIENTE							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	157,242.61	103,910.06	0.00	53,332.55	OBRA 1	PERSONAS 200	EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA CATÓLICA "VIRGEN DE DOLORES" (ETAPA FINAL).							
QUIRIEGO CABORA	143,407.14	122,430.96	0.00	20,976.18	OBRA 1	PERSONAS 260	TERMINADO
REHABILITACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL							
SAN FELIPE DE JESUS SAN FELIPE DE JESUS	90,558.32	77,312.34	0.00	13,245.98	OBRA 1	PERSONAS 500	EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y ANDADORES EN CENTRO DE USOS MÚLTIPLES.							
SAN JAVIER SAN JAVIER	185,422.00	158,300.00	0.00	27,122.00	OBRA 1	PERSONAS 200	TERMINADO
REHABILITACION DE TEMPLO CATOLICO INMACULADA CONCEPCION							
TEPACHE TEPACHE	189,359.29	161,661.69	0.00	27,697.60	OBRA 1	PERSONAS 1500	EN PROCESO
TERMINACIÓN DE PLAFÓN TEXTURIZADO EN SALÓN DE ACTOS MUNICIPALES SEGUNDA ETAPA.							
TRINCHERAS TRINCHERAS	84,091.00	71,791.00	0.00	12,300.00	OBRA 1	PERSONAS 1820	TERMINADO
TERMINACIÓN DE AULA Y REPOSICIÓN DE PUERTAS EN IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE.							
VILLA PESQUEIRA ADIVINO	55,987.79	47,798.45	0.00	8,189.34	OBRA 1	PERSONAS 300	TERMINADO
REHABILITACION Y AMPLIACION DE IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS							
VILLA PESQUEIRA NACORI GRANDE	126,783.39	108,238.77	0.00	18,544.62	OBRA 1	PERSONAS 350	EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PARA BAÑOS EN GANADERA LOCAL.							
VILLA PESQUEIRA NACORI GRANDE	39,586.97	33,796.57	0.00	5,790.40	OBRA 1	PERSONAS 250	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5J] INFRAESTRUCTURA SOCIAL							
REHABILITACIÓN DE LA IGLESIA "NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE".							
YECORA YECORA	350,173.90	298,953.92	0.00	51,219.98	OBRA 1	PERSONAS 4500	EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA PARA ARTESANÍAS A ORILLA DE LA CARRETERA YÉCORA-CHIHUAHUA.							
YECORA MAYCOBA	232,484.39	198,478.87	0.00	34,005.52	OBRA 1	PERSONAS 500	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	8,788,482.49	7,133,881.82	0.00	1,654,600.67			58 Proyectos
[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS							
REMODELACION DE BIBLIOTECA PUBLICA IGNACIO SOTO, BAVISPE							
BAVISPE BAVISPE	127,650.00	108,900.00	0.00	18,750.00	OBRA 1	PERSONA 1400	EN PROCESO
PROYECTO EJECUTIVO DE RECINTO FISCAL PERIMETRO LIBRE, EMPALME							
EMPALME CRUZ DE PIEDRA	281,750.00	281,750.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 100000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE RECINTO FISCAL PERIMETRO LIBRE EN KM. 98 DE LA CARRETERA INTERNACIONAL GUAYMAS-CD. OBREGON (1RA. ETAPA), EMPALME.							
EMPALME CRUZ DE PIEDRA	8,182,694.00	8,182,694.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1000000	EN PROCESO
REMODELACION, ADECUACION Y DIGNIFICACION DEL PALACIO MUNICIPAL, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	1,086,124.00	1,086,124.00	0.00	0.00	EDIFICIO 1	PERSONA 105000	EN PROCESO
REHABILITACION Y REMODELACION DE OFICINAS EN EDIFICIO GUADALUPANA, VARIOS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	649,137.00	649,137.00	0.00	0.00	EDIFICIO 1	PERSONA 105000	EN PROCESO
REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA BARRA DE ABOGADOS EN HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	394,224.00	278,389.00	0.00	115,835.00	EDIFICIO 1	PERSONA 200	EN PROCESO
PROYECTO DE REMODELACION Y ADAPTACION DE OFICINAS PARA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL							
HERMOSILLO HERMOSILLO	385,250.00	385,250.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 20000	EN PROCESO
REMODELACION DE EDIFICIO PARA LA INSTALACION DE AGENCIA FISCAL, OFICINAS DE FISCALIZACION Y DE ICRESON, NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	EDIFICIO 1	PERSONA 120000	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	16,106,829.00	15,972,244.00	0.00	134,585.00			8 Proyectos
[5M] PARQUES Y AREAS ECOLOGICAS PROTEGIDAS							
CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA LOS MINEROS							
ACONCHI ESTANCIA, LA	57,371.08	48,979.40	0.00	8,391.68	OBRA 1	PERSONAS 300	EN PROCESO
REHABILITACIÓN DE LA PLAZA PÚBLICA.							
ARIZPE CHINAPA	220,415.04	188,174.91	0.00	32,240.13	OBRA 1	PERSONAS 400	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5M] PARQUES Y AREAS ECOLOGICAS PROTEGIDAS							
CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN PARQUES EL CHARRO Y PLUTARCO ELÍAS CALLES							
BACANORA BACANORA	175,915.46	149,527.46	0.00	26,388.00	OBRA 1	PERSONAS 40	EN PROCESO
REHABILITACIÓN DEL CERCO PERIMETRAL EN PANTEÓN.							
BAVIACORA MOLINOTE, EL	94,294.00	80,501.00	0.00	13,793.00	OBRA 1	PERSONAS 420	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN PANTEON MUNICIPAL							
BAVIACORA SAN JOSE (SAN JOSE DE BAVIACORA)	119,291.00	101,842.00	0.00	17,449.00	OBRA 1	PERSONAS 420	EN PROCESO
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES EN PLANETARIO CAJEME DEL PARQUE INFANTIL OSTIMURI							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	283,909.13	200,488.23	0.00	83,420.90	OBRA 1	PERSONAS 8000	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AREA VERDE Y JUEGOS INFANTILES EN PLAZA PUBLICA							
CAJEME TERAS	389,474.14	275,035.12	0.00	114,439.02	OBRA 1	PERSONAS 350	EN PROCESO
REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO							
CUCURPE CUCURPE	212,187.96	179,486.43	0.00	32,701.53	OBRA 1	PERSONAS 500	EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLÓNICA EN PLAZA PÚBLICA.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	48,346.00	48,346.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 300	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE ARCO DE ENTRADA EN ACCESO PRINCIPAL Y BAÑOS.							
HUASABAS BUENA VISTA	93,480.00	79,806.00	0.00	13,674.00	OBRA 1	PERSONAS 987	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE KIOSKO, EN EJIDO MANUEL CAUDILLO.							
HUATABAMPO MANUEL CAUDILLO	132,602.62	113,206.82	0.00	19,395.80	OBRA 1	PERSONAS 315	TERMINADO
REHABILITACION DE PLAZA MELCHOR OCAMPO							
IMURIS IMURIS	131,646.88	99,459.38	0.00	32,187.50	OBRA 1	PERSONAS 8000	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 6 JARDINERAS EN VARIAS CALLES							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	99,057.60	80,165.85	0.00	18,891.75	OBRA 1	PERSONAS 4600	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE ÁREA VERDE EN CALLE RÍO YAQUI.							
NOGALES HEROICA NOGALES	320,572.77	226,379.01	0.00	94,193.76	OBRA 1	PERSONAS 200	TERMINADO
REHABILITACIÓN DE PLAZA DE ARMAS.							
PITIQUITO PITIQUITO	170,403.04	128,739.71	0.00	41,663.33	OBRA 1	PERSONAS 1500	EN PROCESO
REHABILITACIÓN DE PARQUE INFANTIL.							
PITIQUITO PITIQUITO	97,306.45	73,515.15	0.00	23,791.30	OBRA 1	PERSONAS 800	EN PROCESO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5M] PARQUES Y AREAS ECOLOGICAS PROTEGIDAS							
CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y ALUMBRADO EN CANCHA DE BÁSQUETBOL.							
PITIQUITO PITIQUITO	125,851.24	95,080.76	0.00	30,770.48	OBRA 1	PERSONAS 300	EN PROCESO
REMODELACIÓN DE PLAZA ZARAGOZA.							
RAYON RAYON	382,477.23	219,303.74	0.00	163,173.49	OBRA 1	PERSONAS 1800	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y JARDINERAIA EN PARQUE INFANTIL DE LA COLONIA MILITAR							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	61,530.00	52,530.00	0.00	9,000.00	OBRA 1	PERSONAS 2000	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y JARDINERIA EN PARQUE INFANTIL							
SAN IGNACIO RIO MUERTO BAHIA DE LOBOS	61,530.00	52,530.00	0.00	9,000.00	OBRA 1	PERSONAS 2000	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES EN PARQUE MUNICIPAL							
SOYOPA SOYOPA	193,828.81	153,828.82	0.00	39,999.99	OBRA 1	PERSONAS 250	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL							
VILLA PESQUEIRA NACORI GRANDE	117,153.00	100,017.00	0.00	17,136.00	OBRA 1	PERSONAS 650	EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE ARCO EN ENTRADA PRINCIPAL DE YÉCORA.							
YECORA YECORA	182,642.58	155,927.43	0.00	26,715.15	OBRA 1	PERSONAS 4500	EN PROCESO
ALUMBRADO EN PARQUE INFANTIL.							
YECORA YECORA	68,175.50	58,203.00	0.00	9,972.50	OBRA 1	PERSONAS 4500	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	3,839,461.53	2,961,073.22	0.00	878,388.31			24 Proyectos
[BF] POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL							
CONSTRUCCION DE PASAJE COMERCIAL-ARTESANAL PRIMERA ETAPA, MASIACA, NAVOJOA							
NAVOJOA MASIACA	1,133,000.00	1,133,000.00	0.00	0.00	MODULO 4	PERSONA 100	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	1,133,000.00	1,133,000.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[EE] INFRAESTRUCTURA AGRICOLA							
CONSTRUCCION DE ALMACEN FRUTICOLA EN HUERTA DE NUEZ							
BAVIACORA CAPILLA, LA	252,900.00	154,500.00	0.00	98,400.00	OBRA 1	PERSONAS 100	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	252,900.00	154,500.00	0.00	98,400.00			1 Proyectos

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[FQ] SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO							
REGISTRO PUBLICO DEL TRANSPORTE EN VARIAS LOCALIDADES							
VARIOS VARIAS	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 554000	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[FS] SERVICIOS EN CAMINOS Y PUENTES							
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR.							
ETCHOJOA MOCHIPACO	370,474.01	316,284.73	0.00	54,189.28	OBRA 1	PERSONAS 1120	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	370,474.01	316,284.73	0.00	54,189.28			1 Proyectos
[S5] PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA							
PROGRAMA DE CERTIFICACION A EMPRESAS E INDUSTRIA LIMPIA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	264,000.00	264,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 2000000	EN PROCESO
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL AMBIENTAL (PDIA). VARIAS LOCALIDADES							
VARIOS VARIAS	1,340,000.00	536,000.00	804,000.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 250000	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	1,604,000.00	800,000.00	804,000.00	0.00			2 Proyectos
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
REHABILITACION DE COLECTOR DE AGUAS NEGRAS EN CALLE HIDALGO							
BACOACHI BACOACHI	162,332.00	100,000.00	0.00	62,332.00	ML 160	PERSONAS 2500	EN PROCESO
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LEÓN M. TAPIA (FINAL-OESTE).							
BACOACHI BACOACHI	19,673.00	16,795.00	0.00	2,878.00	ML 158	PERSONAS 30	TERMINADO
CONSTRUCCION DE EMISOR DE AGUAS NEGRAS (2º ETAPA)							
BACUM SAN JOSE DE BACUM	788,624.97	772,500.00	0.00	16,124.97	ML 330.65	PERSONAS 2000	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS (PRIMERA ETAPA)							
CAJEME PUEBLO YAQUI	408,400.00	288,400.00	0.00	120,000.00	ML 500	PERSONAS 700	TERMINADO
FABRICACION DE TINACO Y REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE							
EMPALME COLONIA NARCISO MENDOZA	133,587.14	100,924.55	0.00	32,662.59	OBRA 1	PERSONAS 150	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DEPOZO CON EQUIPO DE BOMBEO							
ETCHOJOA CAMPO NUMERO 9	119,379.77	101,918.07	0.00	17,461.70	OBRA 1	PERSONAS 570	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							

COLOCACION DE TANQUE ESTACIONARIO PARA AGUA POTABLE FRONTERAS VALDEZA, LA	48,095.75	36,071.81	0.00	12,023.94	ML 102	PERSONAS 37	EN PROCESO
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	101,582.99	76,746.07	0.00	24,836.92	ML 272	PERSONAS 240	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES HUEPAC HUEPAC	71,699.82	61,214.84	0.00	10,484.98	ML 430	PERSONAS 1000	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN POZO DE AGUA POTABLE COLORADA, LA COBACHI	13,668.44	11,618.18	0.00	2,050.26	POZO 1	PERSONAS 360	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE OPODEPE QUEROBABI	282,173.35	240,899.82	0.00	41,273.53	ML 1400	PERSONAS 2000	EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE REBOMBEO DE AGUA POTABLE A BASE DE CISTERNAS. SANTA ANA SANTA ANA	266,241.65	201,145.89	0.00	65,095.76	OBRA 1	PERONAS 75	TERMINADO
PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. URES URES	393,577.68	290,542.68	0.00	103,035.00	OBRA 1	PERSONAS 4000	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	2,809,036.56	2,298,776.91	0.00	510,259.65			13 Proyectos

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES							

CONSTRUCCION DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS EN VARIAS CALLES HUEPAC HUEPAC	202,871.48	173,197.44	0.00	29,674.04	ML 430	PERSONAS 1000	EN PROCESO
REHABILITACIÓN DE ALCANTARRILADO EN CALLE OBREGÓN (SEGUNDA ETAPA). RAYON RAYON	79,290.97	67,693.07	0.00	11,597.90	ML 140	PERSONAS 1800	EN PROCESO
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE LERDO DE TEJADA FINAL. SAN JAVIER SAN JAVIER	67,173.45	57,349.00	0.00	9,824.45	OBRA 1	PERSONAS 250	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	349,335.90	298,239.51	0.00	51,096.39			3 Proyectos

[SE] URBANIZACION							

ADECUACION DE ESPACIOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL RECINTO FISCAL, EMPALME EMPALME CRUZ DE PIEDRA	4,838,117.00	4,838,117.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1000000	TERMINADO
PROYECTO EJECUTIVO DE IMAGEN URBANA Y ARQUITECTURA DEL PAISAJE EN EL POBLADO MIGUEL ALEMAN, HERMOSILLO HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN	1,090,775.00	1,090,775.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 25000	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[SE] URBANIZACION							
PROYECTO DE MODERNIZACION E IMAGEN URBANA DEL ACCESO NORTE DE NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	195,615.00	195,615.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 98000	TERMINADO
PROYECTO DE MODERNIZACION E IMAGEN URBANA DEL ACCESO SUR DE NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	188,300.00	188,300.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 98000	TERMINADO
PROYECTO DE MODERNIZACION E IMAGEN URBANA DEL ACCESO ORIENTE DE NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	191,590.00	191,590.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 98000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE IMAGEN URBANA Y ARQUITECTURA DEL PAISAJE PARA LA AVENIDA REVOLUCION Y PROLONGACION DE AVENIDA LA CHOYA, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	8,895,998.00	4,939,177.00	0.00	3,956,821.00	OBRA 1	PERSONA 30500	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE IMAGEN URBANA Y ARQUITECTURA DEL PAISAJE PARA LA AV. REVOLUCION EN PTO. PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	2,927,212.00	2,927,212.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 30500	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	18,327,607.00	14,370,786.00	0.00	3,956,821.00			7 Proyectos
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES							
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JESÚS GARCÍA.							
ACONCHI ACONCHI	152,506.86	130,199.66	0.00	22,307.20	M2 500	PERSONAS 700	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INDEPENDENCIA PRIMERA ETAPA							
ARIVECHI ARIVECHI	200,693.84	171,132.14	0.00	29,561.70	M2 600	PERSONAS 120	EN PROCESO
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE							
ARIZPE BAMORI	308,518.60	263,391.54	0.00	45,127.06	M2 1160	PERSONAS 160	EN PROCESO
PAVIENTACION EN AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ							
BACADEHUACHI BACADEHUACHI	183,549.55	156,701.57	0.00	26,847.98	M2 850	PERSONAS 1500	EN PROCESO
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.							
BACADEHUACHI BACADEHUACHI	146,087.60	124,719.00	0.00	21,368.60	M2 569.82	PERSONAS 1500	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA LAJA.							
BACANORA BACANORA	231,176.00	196,500.00	0.00	34,676.00	M2 1035	PERSONAS 45	EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN BOULEVARD EL DESTACAMIENTO.							
BACANORA DESTACAMENTO, EL	41,887.00	35,603.00	0.00	6,284.00	ML 103	PERSONAS 115	EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y GUARNICIÓN.							
BACANORA SANTA TERESA	130,289.40	110,745.40	0.00	19,544.00	M2 538	PERSONAS 38	EN PROCESO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES							
PAVIMENTACION DE CALLE FRANCIA							
BACOACHI BACOACHI	307,427.00	262,459.00	0.00	44,968.00	M2 953	PERSONAS 110	EN PROCESO
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BOULEVARD REFORMA Y CALLE LEÓN M. TAPIA.							
BACOACHI BACOACHI	114,637.00	97,868.00	0.00	16,769.00	M2 395	PERSONAS 1400	TERMINADO
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE TAMAULIPAS.							
BAVIACORA BAVIACORA	87,741.00	74,907.00	0.00	12,834.00	M2 314	PERSONAS 600	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO.							
BAVIACORA BAVIACORA	174,250.91	148,763.21	0.00	25,487.70	M2 657	PERSONAS 600	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BANQUETA PEATONAL							
BAVIACORA LABOR, LA	76,871.00	65,627.00	0.00	11,244.00	M2 159	PERSONAS 180	EN PROCESO
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA FRÍA SELLADA EN CALLE 17.							
CABORCA HEROICA CABORCA	794,024.80	560,716.82	0.00	233,307.98	M2 4230.12	PERSONAS 150	EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN AVENIDA SAN LUIS RÍO COLORADO.							
CABORCA HEROICA CABORCA	26,728.72	18,875.03	0.00	7,853.69	ML 138.77	PERSONAS 40	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLES 11,12 Y 13.							
CABORCA HEROICA CABORCA	320,891.01	226,603.74	0.00	94,287.27	ML 1666	PERSONAS 640	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLEJÓN NOGALES.							
CABORCA HEROICA CABORCA	42,759.79	30,195.70	0.00	12,564.09	ML 222	PERSONAS 40	TERMINADO
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA FRÍA SELLADA EN CALLE TERCERA SUR.							
CABORCA HEROICA CABORCA	237,230.75	167,525.34	0.00	69,705.41	M2 1275.60	PERSONAS 300	TERMINADO
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA FRÍA SELLADA EN CALLE 9.							
CABORCA HEROICA CABORCA	197,506.31	139,473.08	0.00	58,033.23	M2 1062	PERSONAS 60	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTACION CON CARPETA FRIA EN AVENIDA ANTIMONIO.							
CABORCA HEROICA CABORCA	279,711.27	197,523.82	0.00	82,187.45	M2 1272	PERSONAS 60	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE LUIS LEON, ALBERTO ZAZUETA Y EDMUNDO TABOADA							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	381,282.85	269,250.67	0.00	112,032.18	M2 1150.45	PERSONAS 150	EN PROCESO
AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO EN BOULEVARD DE ACCESO PRINCIPAL.							
CARBO CARBO	170,333.29	144,783.29	0.00	25,550.00	M2 1459.27	PERSONAS 5000	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES							
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑOS HEROES							
CUCURPE CUCURPE	114,441.08	97,701.76	0.00	16,739.32	M2 390	PERSONAS 500	EN PROCESO
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIMAVERA.							
CUMPAS CUMPAS	326,617.85	246,760.19	0.00	79,857.66	M2 1217	PERSONAS 15	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES.							
DIVISADEROS DIVISADEROS	291,004.39	248,439.14	0.00	42,565.25	M2 1250	PERSONAS 1000	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA CONSTITUCION							
EMPALME EMPALME	331,382.57	250,359.00	0.00	81,023.57	M2 1081.60	PERSONAS 2500	EN PROCESO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE JUAN ALVAREZ							
EMPALME EMPALME	220,679.09	166,723.00	0.00	53,956.09	M2 875.35	PERSONAS 200	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE VADO PARA ACCESO DE ESCUELAS DEL POBLADO MORELOS							
EMPALME JOSE MARIA MORELOS	201,607.49	152,314.00	0.00	49,293.49	M2 343.20	PERSONAS 2000	EN PROCESO
REVESTIMIENTO EN AVENIDAS JUAN ESCUTIA, JUAN DE LA BARRERA, FRANCISCO MÁRQUEZ, FERNANDO MONTES DE OCA, AGUSTÍN MELGAR, JOSÉ AZUETA Y COLEGIO MILITAR.							
ETCHOJOA ETCHOJOA	131,282.01	112,079.37	0.00	19,202.64	M2 5352	PERSONAS 1350	EN PROCESO
REVESTIMIENTO EN CALLES CENTRAL, NACAZARI, 20 DE NOVIEMBRE Y 7 DE NOVIEMBRE.							
ETCHOJOA VASCONIA	131,282.01	112,079.37	0.00	19,202.64	M2 5352	PERSONAS 327	EN PROCESO
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TOMÁS TRUJILLO.							
GRANADOS GRANADOS	172,564.68	147,323.64	0.00	25,241.04	M2 600	PERSONAS 1500	TERMINADO
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN ESTACIONAMIENTO DE LA IGLESIA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	254,334.74	179,603.67	0.00	74,731.07	M2 1404.14	PERSONAS 5000	TERMINADO
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE GUADALUPE.							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	1,528,189.29	1,079,162.08	0.00	449,027.21	M2 5139.20	PERSONAS 50000	TERMINADO
PAVIMENTACIÓN EN AVENIDA PILARES.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	259,128.39	182,989.00	0.00	76,139.39	M2 1036.80	PERSONAS 200	TERMINADO
PAVIMENTACIÓN DE CALLE MOCHIS.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	281,721.30	198,943.47	0.00	82,777.83	M2 498.00	PERSONAS 60	EN PROCESO
PAVIMENTACIÓN DE CALLES MISIÓN DE SUAMCA Y MISIÓN DE PITAQUÍ.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	412,806.48	291,511.63	0.00	121,294.85	M2 1507.44	PERSONAS 140	EN PROCESO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
 Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES							
PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA NAVOJOA.							
HERMOSILLO	624,856.76	441,255.09	0.00	183,601.67	M2	PERSONAS	EN PROCESO
HERMOSILLO					2741.34	212	
PAVIMENTACIÓN DE LA PRIVADA CORELLA.							
HERMOSILLO	153,120.01	108,128.37	0.00	44,991.64	M2	PERSONAS	EN PROCESO
HERMOSILLO					779	12	
PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA BÁCUM.							
HERMOSILLO	427,149.62	301,639.62	0.00	125,510.00	M2	PERSONAS	EN PROCESO
HERMOSILLO					866.40	80	
PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA EL MINERAL.							
HERMOSILLO	534,057.34	377,135.53	0.00	156,921.81	M2	PERSONAS	EN PROCESO
HERMOSILLO					1354.20	168	
PAVIMENTACION DE CALLEJONES Y ANDADORES							
HERMOSILLO	18,852.45	9,032.45	0.00	9,820.00	M2	PERSONAS	EN PROCESO
HERMOSILLO					119.34	80	
PAVIMENTACION DE CALLEJONES Y ANDADORES							
HERMOSILLO	23,201.07	10,991.07	0.00	12,210.00	M2	PERSONAS	EN PROCESO
HERMOSILLO					161.75	120	
PAVIMENTACIÓN DE CALLEJONES Y ANDADORES.							
HERMOSILLO	112,276.93	69,947.00	0.00	42,329.93	M2	PERSONAS	TERMINADO
HERMOSILLO					610.30	250	
CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN AVENIDA REFORMA.							
HUASABAS	50,420.00	43,045.00	0.00	7,375.00	M2	PERSONAS	TERMINADO
HUASABAS					80	987	
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALLENDE.							
HUEPAC	210,311.47	179,549.19	0.00	30,762.28	M2	PERSONAS	TERMINADO
HUEPAC					753	1400	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO							
HUEPAC	161,368.47	137,765.09	0.00	23,603.38	M2	PERSONAS	EN PROCESO
OJO DE AGUA DE HUEPAC					458.50	150	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE LA JOYA							
COLORADA, LA	187,899.70	159,714.74	0.00	28,184.96	ML	PERSONAS	EN PROCESO
COBACHI					1250	175	
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES CAPILLA Y SIN NOMBRE.							
COLORADA, LA	193,988.09	140,000.00	0.00	53,988.09	M2	PERSONAS	TERMINADO
TECORIPA					800	125	
PAVIMENTACION A BSE DE CARPETA ASFALTICA EN CALLEJON LEOS							
MAGDALENA	158,919.23	120,062.98	0.00	38,856.25	M2	PERSONAS	EN PROCESO
MAGDALENA DE KINO					795	30	
PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN PRIVADA NOGALES							
MAGDALENA	299,116.24	211,227.04	0.00	87,889.20	M2	PERSONAS	EN PROCESO
MAGDALENA DE KINO					1515	45	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES							
PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALLEJON BONILLAS							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	247,271.16	186,813.16	0.00	60,458.00	M2 1300	PERSONAS 55	EN PROCESO
PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE REVOLUCION							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	163,730.17	123,438.92	0.00	40,291.25	M2 915	PERSONAS 56	EN PROCESO
PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE ZARAGOZA							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	486,997.82	367,927.33	0.00	119,070.49	M2 2538.25	PERSONAS 150	EN PROCESO
PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE RUIZ CORTINEZ							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	292,010.80	220,614.52	0.00	71,396.28	M2 1500	PERSONAS 85	EN PROCESO
PAVIMENTACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE ELISA SALGADO.							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	334,510.15	252,722.82	0.00	81,787.33	M2 1950	PERSONAS 140	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFALTICA Y GUARNICIONES EN CALLE PASEO GUADALAJARA.							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	756,878.19	571,822.39	0.00	185,055.80	M2 3600	PERSONAS 5000	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLES GUERRERO Y GLORIA							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	62,773.53	53,591.63	0.00	9,181.90	M2 300	PERSONAS 4600	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN AVENIDA TERCERA Y CALLE OBREGON							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	149,696.77	127,800.61	0.00	21,896.16	M2 4600	PERSONAS 4600	EN PROCESO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PUEBLA SEGUNDA ETAPA							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	186,473.58	159,198.07	0.00	27,275.51	M2 780	PERSONAS 71	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO A ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 18							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	61,087.88	52,152.55	0.00	8,935.33	M2 260	PERSONAS 350	TERMINADO
PAVIMENTACIÓN EN CALLE PROLONGACIÓN INDEPENDENCIA.							
NOGALES HEROICA NOGALES	404,154.08	285,401.66	0.00	118,752.42	M2 750	PERSONAS 200	TERMINADO
PAVIMENTACION EN CALLEJON VARELA Y CALLE FERROCARRIL							
OPODEPE OPODEPE	209,232.02	178,627.63	0.00	30,604.39	M2 753	PERSONAS 1500	EN PROCESO
PAVIMENTACION DE BOULEVARD BENITO JUAREZ Y PROLONGACION ENTRE SOTO GAMA Y CALLE SIN NOMBRE, OPODEPE							
OPODEPE QUEROBABI	123,169.00	123,169.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 3500	PERSONA 2000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN BOULEVARD PUERTO LIBERTAD							
PITTIQUITO PUERTO LIBERTAD	436,179.92	329,534.47	0.00	106,645.45	ML 1097	PERSONAS 1500	EN PROCESO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES							
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CALIFORNIA.							
QUIRIEGO QUIRIEGO	353,669.03	301,937.82	0.00	51,731.21	M2 1550	PERSONAS 250	EN PROCESO
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE OBREGÓN (SEGUNDA ETAPA).							
RAYON RAYON	386,933.30	330,336.52	0.00	56,596.78	M2 1200	PERSONAS 1800	EN PROCESO
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES EN PERIFÉRICO NORTE.							
ROSARIO ROSARIO (TESOPACO)	418,955.05	357,674.71	0.00	61,280.34	M2 1850	PERSONAS 150	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES							
SAN FELIPE DE JESUS SAN FELIPE DE JESUS	212,907.13	181,765.17	0.00	31,141.96	OBRA 1	PERSONAS 600	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO L EN CALLE GENERAL AMARILLAS							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	108,582.35	92,700.00	0.00	15,882.35	ML 730	PERSONAS 1500	TERMINADO
PAVIMENTO DE CONCRETO.							
SAN PEDRO DE LA CUEVA SAN PEDRO DE LA CUEVA	184,823.05	157,788.97	0.00	27,034.08	M2 810	PERSONAS 60	TERMINADO
PAVIMENTACIÓN CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE.							
SANTA ANA SANTA ANA	256,697.09	193,934.97	0.00	62,762.12	M2 1700	PERSONAS 150	EN PROCESO
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA FRÍA EN CALLE CULTURA DEL ESFUERZO.							
SANTA ANA SANTA ANA	114,460.29	86,474.89	0.00	27,985.40	M2 1440	PERSONAS 1000	EN PROCESO
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA LÓPEZ MATEOS.							
SANTA CRUZ SANTA CRUZ	260,866.17	222,709.24	0.00	38,156.93	M2 1380	PERSONAS 980	TERMINADO
REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO							
SOYOPA SOYOPA	358,922.95	306,423.25	0.00	52,499.70	M2 1250	PERSONAS 200	EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES EN CALLE CAMARGO.							
SUAQUI GRANDE SUAQUI GRANDE	256,006.27	218,560.20	0.00	37,446.07	M2 850	PERSONAS 50	EN PROCESO
PAVIMENTACION Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES							
TEPACHE TEPACHE	220,211.74	174,830.29	0.00	45,381.45	M2 600	PERSONAS 1500	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE PUEBLA ENTRE BOULEVARD BAJA CALIFORNIA Y CALLE 5 DE MAYO.							
TRINCHERAS TRINCHERAS	150,304.05	128,319.05	0.00	21,985.00	ML 695	PERSONAS 1850	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y CAMELLON CON ILUMINACION EN BOULEVARD SAN PEDRO							
URES SAN PEDRO	248,201.00	211,897.00	0.00	36,304.00	ML 434.90	PERSONAS 1200	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
TOTAL MODALIDAD:	19,864,387.84	15,367,213.34	0.00	4,497,174.50			78 Proyectos
[SG] ELECTRIFICACION							
ELECTRIFICACION EN CALLE 36, ENTRE AVENIDAS 1 A LA 4							
AGUA PRIETA	146,226.90	103,261.00	0.00	42,965.90	POSTES	PERSONAS	EN PROCESO
AGUA PRIETA					6	60	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA.							
AGUA PRIETA	50,110.25	35,386.25	0.00	14,724.00	POSTES	PERSONAS	TERMINADO
AGUA PRIETA					3	25	
ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 33-34, ENTRE AVENIDAS 7 A 8.							
AGUA PRIETA	70,666.10	49,902.00	0.00	20,764.10	POSTES	PERSONAS	TERMINADO
AGUA PRIETA					1	25	
ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 38-39, ENTRE AVENIDAS 22 A 25.							
AGUA PRIETA	154,437.55	109,059.00	0.00	45,378.55	POSTES	PERSONAS	EN PROCESO
AGUA PRIETA					4	55	
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA.							
ALTAR	153,214.79	115,753.00	0.00	37,461.79	POSTES	PERSONAS	EN PROCESO
ALTAR					6	56	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLEJÓN DEL PEDREGAL.							
ALTAR	193,214.31	145,973.00	0.00	47,241.31	POSTES	PERSONAS	EN PROCESO
ALTAR					9	85	
INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE MODULOS FOTOVOLTAICOS							
ARIVECHI	416,427.63	355,818.03	0.00	60,609.60	LAMPARAS	PERSONAS	EN PROCESO
TARACHI					18	100	
CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA							
BAVISPE	428,294.51	365,647.82	0.00	62,646.69	POSTES	PERSONAS	EN PROCESO
MORITA, LA					10	375	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EM CALLE B SUR.							
BENJAMIN HILL	94,990.85	81,096.52	0.00	13,894.33	POSTES	PERSONAS	TERMINADO
BENJAMIN HILL					3	120	
INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA							
CAJEME	196,847.54	139,007.90	0.00	57,839.64	POSTES	PERSONAS	EN PROCESO
CIUDAD OBREGON (CAJEME)					8	150	
INTRODUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALZADA RAMON CEBREROS							
CAJEME	242,342.50	171,135.10	0.00	71,207.40	POSTES	PERSONAS	EN PROCESO
CIUDAD OBREGON (CAJEME)					13	50	
INTRODUCCION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL							
CAJEME	287,613.09	203,103.86	0.00	84,509.23	POSTES	PERSONAS	EN PROCESO
CIUDAD OBREGON (CAJEME)					15	200	
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BOULEVARD DE ACCESO Y CALLE MORELIA ENTRE ESCOBEDO E ITURBIDE.							
CARBO	328,569.30	280,509.44	0.00	48,059.86	LÁMPARAS	PERSONAS	TERMINADO
CARBO					52	5000	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE 11.							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	345,960.73	261,373.76	0.00	84,586.97	POSTES	PERSONAS	TERMINADO
SONOITA					7	23	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[SG] ELECTRIFICACION							
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUICION DE ENERGIA ELECTRICA EN COMISARIA OTIZ.							
GUAYMAS ORTIZ	115,938.21	81,872.14	0.00	34,066.07	POSTE 4	PERSONAS 100	TERMINADO
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL PREDIO DE LA UNION DE LADRILLEROS JESUS GARCIA A.C.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	68,477.03	61,434.12	0.00	7,042.91	POSTES 4	PERSONAS 30	TERMINADO
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA.							
HUATABAMPO AGUILAS, LAS	144,072.46	122,998.96	0.00	21,073.50	POSTES 6	PERSONAS 95	EN PROCESO
ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 21 DE MARZO							
IMURIS IMURIS	27,403.00	20,703.00	0.00	6,700.00	LAMPARAS 8	PERSONAS 4000	EN PROCESO
ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD BENITO JUAREZ							
IMURIS IMURIS	58,981.89	44,560.89	0.00	14,421.00	LAMPARAS 12	PERSONAS 2000	EN PROCESO
ELECTRIFICACION EN CALLE 18 DE MARZO FINAL							
IMURIS IMURIS	80,245.77	60,625.77	0.00	19,620.00	POSTE 1	PERSONAS 20	TERMINADO
ELECTRIFICACIÓN DE CALLE ÓNAVAS, COLONIA INDUSTRIAL.							
NOGALES HEROICA NOGALES	201,140.61	142,039.55	0.00	59,101.06	POSTES 7	PERSONAS 125	EN PROCESO
ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE MODULO FOTOVOLTAICO							
SAHUARIPA MATARACHI	96,762.00	82,608.61	0.00	14,153.39	OBRA 1	PERSONAS 175	EN PROCESO
ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE MODULO FOTOVOLTAICO							
SAHUARIPA NATORA	96,762.00	82,608.61	0.00	14,153.39	OBRA 1	PERSONAS 237	EN PROCESO
ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE MODULO FOTOVOLTAICO							
SAHUARIPA IGLESIA, LA	96,762.00	82,608.61	0.00	14,153.39	OBRA 1	PERSONAS 200	EN PROCESO
ELECTRIFICACION EN AVENIDA JUAN LARA Y CALLE PRIMERA							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	542,643.88	383,199.06	0.00	159,444.82	POSTES 43	PERSONAS 95	TERMINADO
ELECTRIFICACION DE LA AVENIDA HORTENSIA "B" A LA AVENIDA NARDOS "B" Y DE LA CALLE 30 A LA 32							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	517,435.67	365,397.76	0.00	152,037.91	POSTES 45	PERSONAS 160	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA PRIMARIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.							
SARIC SARIC	278,605.79	237,854.09	0.00	40,751.70	POSTES 18	PERSONAS 40	EN PROCESO
ELECTRIFICACIÓN EN CALLE DE LA PLAZA.							
SARIC SASABE	95,506.00	81,180.10	0.00	14,325.90	POSTES 4	PERSONAS 40	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[SG] ELECTRIFICACION							
ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD. PUEBLA							
TRINCHERAS TRINCHERAS	112,941.17	96,000.00	0.00	16,941.17	LAMPARAS 22	PERSONAS 1850	TERMINADO
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BOULEVARD PERIMETRAL DE LA PLAZA PÚBLICA.							
TRINCHERAS OCUCA, EL	75,262.93	64,254.21	0.00	11,008.72	LÁMPARAS 8	PERSONAS 350	TERMINADO
AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LA CALLE RÍO SONORA.							
URES SAN PEDRO	66,813.06	56,791.10	0.00	10,021.96	POSTES 2	PERSONAS 60	TERMINADO
ELECTRIFICACION EN CALLE PISTA AEREA							
VILLA HIDALGO VILLA HIDALGO	93,666.01	79,616.11	0.00	14,049.90	POSTE 4	PERSONAS 30	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	5,878,335.53	4,563,379.37	0.00	1,314,956.16			32 Proyectos
[SH] VIVIENDA DIGNA							
REHABILITACION DE 20 VIVIENDAS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE BACERAC							
BACERAC BACERAC	267,334.52	228,231.52	0.00	39,103.00	OBRA 1	PERSONAS 100	EN PROCESO
REHABILITACION EN 50 VIVIENDAS							
HUASABAS HUASABAS	237,134.92	142,655.00	0.00	94,479.92	ACCIONES 50	PERSONAS 200	TERMINADO
REHABILITACIÓN DE 36 VIVIENDAS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE NÁCORI CHICO.							
NACORI CHICO NACORI CHICO	267,154.03	228,077.38	0.00	39,076.65	OBRA 1	PERSONAS 180	EN PROCESO
REHABILITACIÓN DE 7 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA.							
NACORI CHICO BUENA VISTA	51,891.32	44,301.17	0.00	7,590.15	OBRA 1	PERSONAS 40	EN PROCESO
REHABILITACIÓN DE 13 VIVIENDAS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL SÁUZ.							
NACORI CHICO SAUZ, EL	94,873.10	80,996.00	0.00	13,877.10	OBRA 1	PERSONAS 65	EN PROCESO
REHABILITACIÓN DE 4 VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE TECORINAME.							
NACORI CHICO TECORINAME	27,013.72	23,062.42	0.00	3,951.30	OBRA 1	PERSONAS 20	EN PROCESO
REHABILITACION DE TECHOS EN 16 VIVIENDAS EN DIVERSOS PUNTOS							
SUAQUI GRANDE SUAQUI GRANDE	139,492.60	119,089.00	0.00	20,403.60	OBRA 1	PERSONAS 16	EN PROCESO
REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SUAQUI GRANDE.							
SUAQUI GRANDE SUAQUI GRANDE	139,492.61	119,089.01	0.00	20,403.60	OBRA 1	PERSONAS 80	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	1,224,386.82	985,501.50	0.00	238,885.32			8 Proyectos

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[SI] VIALIDADES URBANAS							
PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA CIUDAD DE CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	2,852,227.00	2,852,227.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 10500	PERSONA 69516	TERMINADO
PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE CIRCUITOS EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	404,629.00	404,629.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 69516	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PASO SUPERIOR VEHICULAR UBICADO EN LAS CALLES 5 DE FEBRERO Y 300 (PRIMERA ETAPA), CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	24,771,426.00	24,771,426.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 255000	EN PROCESO
REHAB. DE PASO POR GUAYMAS (PUENTE DOUGLAS-PUENTE SAN CARLOS) BLVD. GARCIA LOPEZ, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	10,024,631.00	10,024,631.00	0.00	0.00	KILOMETRO 2	PERSONA 215000	TERMINADO
VIALIDAD Y PAVIMENTACION DEL PERIFERICO ORIENTE E/BLVD. EUSEBIO KINO Y LOS VIVEROS, HERMOSILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	10,824,508.00	10,824,508.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 66300	PERSONA 800000	TERMINADO
CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL "LA COLORADA", HERMOSILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,908,155.00	1,908,155.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 100000	TERMINADO
REHAB. DE PAVIMENTOS E INFRAEST. EN LAS CALLES SUFRAGIO EFECTIVO E IGNACIO PESQUEIRA, NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	13,585,365.00	13,585,365.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 40512	PERSONA 136000	TERMINADO
PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	384,576.00	384,576.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 9470	PERSONA 3000	TERMINADO
PROYECTO EJECUTIVO DEL CIRCUITO VIAL CANAL LAS PILAS, NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	993,875.00	993,875.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 100000	TERMINADO
TERMINACION CONST. DE VIALIDAD SOBRE EL DREN NAVOJOA, E/PESQUEIRA Y MORALES, NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 54600	PERSONA 150000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y PUENTES EN EL CIRCUITO VIAL "LAS PILAS", NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	30,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00	15,000,000.00	OBRA 1	PERSONA 120000	EN PROCESO
CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL "BUENOS AIRES", NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	362,200.00	362,200.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 160000	TERMINADO
CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL "BUENOS AIRES" EN NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 160000	EN PROCESO
PAVIMENTACION DE CALLES DE ENLACE LEY-CALLE PIRGOS, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	3,765,256.00	3,765,256.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 5500	PERSONA 160000	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
TOTAL MODALIDAD:	144,876,848.00	124,876,848.00	5,000,000.00	15,000,000.00			14 Proyectos
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO PARA DAMAS EN UNIDAD DEPORTIVA							
ACONCHI	67,411.14	57,550.91	0.00	9,860.23	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
ACONCHI					1	500	
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL.							
ALAMOS	343,542.50	293,292.50	0.00	50,250.00	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
ALAMOS					1	12000	
ELECTRIFICACIÓN EN ESTADIO DE BEISBOL INFANTIL.							
CABORCA	119,154.17	84,143.15	0.00	35,011.02	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
HEROICA CABORCA					1	12000	
MEJORAMIENTO EN ESTADIO DE BEIS BOL							
CAJEME	137,143.70	96,846.82	0.00	40,296.88	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
CIUDAD OBREGON (CAJEME)					1	100	
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA							
CAJEME	81,266.92	57,388.30	0.00	23,878.62	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
CIUDAD OBREGON (CAJEME)					1	150	
REHABILITACIÓN DE CANCHA DE VOLEY-BALL EN PLAZA JOSÉ ROMERO (PARQUE DEL I.M.S.S.).							
EMPALME	126,818.97	95,812.00	0.00	31,006.97	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
EMPALME					1	260	
CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE MALLA CICLÓNICA EN ESTADIO DE BEISBOL.							
ETCHOJOA	95,499.33	81,530.63	0.00	13,968.70	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
BASCONCOBE					1	800	
CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL, BAÑOS Y BODEGA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES.							
ETCHOJOA	192,913.60	164,696.10	0.00	28,217.50	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
BUAYSIACOB					1	2300	
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN AVENIDA DEPORTIVO.							
FRONTERAS	143,252.75	107,439.56	0.00	35,813.19	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
ESQUEDA					1	180	
CONSTRUCCION DE BAÑOS Y CERCO EN CANCHA DEPORTIVA							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	142,342.25	107,539.74	0.00	34,802.51	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
SONOITA					1	2000	
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN BARRIO LA BOTELLA							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	145,249.49	109,736.16	0.00	35,513.33	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
SONOITA					1	200	
REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	126,880.66	95,858.49	0.00	31,022.17	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
ADOLFO LOPEZ MATEOS					1	60	
CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA Y PISO DE CONCRETO PARA GIMNASIO MUNICIPAL							
GUAYMAS	680,689.50	480,682.65	0.00	200,006.85	OBRA	PERSONAS	EN PROCESO
HEROICA GUAYMAS					1	8000	
FABRICACION DE GRADAS DE ESTRUCTURA METALICA EN COLONIA LAS COLINAS.							
GUAYMAS	160,966.10	113,669.50	0.00	47,296.60	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
HEROICA GUAYMAS					1	1000	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
CONSTRUCCION DE VILLA PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	888,161.00	888,161.00	0.00	0.00	MODULO 1	PERSONA 20000	TERMINADO
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE VILLA PARA ATLETAS DE ALTO REDIMIENTO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	MODULO 1	PERSONA 20000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL AREA DE GIMNACIA EN EL CENTRO DEPORTIVO DE SONORA, HILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	3,655,204.00	3,655,204.00	0.00	0.00	MODULO 1	PERSONA 20000	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	247,778.60	174,973.31	0.00	72,805.29	OBRA 1	PERSONAS 100	EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	172,414.00	121,753.21	0.00	50,660.79	OBRA 1	PERSONAS 100	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL AREA DE GIMNASIA EN EL CENTRO DEPORTIVO SONORA (AMPLIACION) HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	MODULO 1	PERSONA 20000	EN PROCESO
CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES PARA EL PROYECTO DE CAMPOS DE BEISBOL EN EL PARQUE INDUSTRIAL, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	62,025.00	62,025.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONA 30000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA "ARCO IRIS" PRIMERA ETAPA, BAHIA KINO							
HERMOSILLO BAHIA KINO	592,952.00	592,952.00	0.00	0.00	MODULO 1	PERSONA 15000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA "ARCO IRIS", SEGUNDA ETAPA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO BAHIA KINO	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	MODULO 1	PERSONA 15000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BARDA DE MALLA CICLONICA EN CAMPO DE BEISBOL							
HERMOSILLO HERMOSILLO	53,281.50	37,625.90	0.00	15,655.60	OBRA 1	PERSONAS 120	EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA.							
HUATABAMPO ETCHOROPO	512,461.53	437,503.73	0.00	74,957.80	OBRA 1	PERSONAS 2000	EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LOMA DE MORONCARIT.							
HUATABAMPO MORONCARIT	191,060.99	163,114.48	0.00	27,946.51	OBRA 1	PERSONAS 500	EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE BEISBOL.							
HUATABAMPO MORONCARIT	288,780.85	246,540.85	0.00	42,240.00	OBRA 1	PERSONAS 3000	EN PROCESO
TERMINACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES.							
HUATABAMPO UNIFICACION CAMPESINA	107,672.76	91,923.45	0.00	15,749.31	OBRA 1	PERSONAS 600	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO EN ESTADIO DE SOFTBOL							
IMURIS CADADA DEL DIABLO	244,569.99	184,772.93	0.00	59,797.06	OBRA 1	PERSONAS 250	TERMINADO
CONSTRUCCION DE GRADAS BACK STOP Y DOG OUT EN ESTADIO DE BEISBOL							
MAGDALENA CARRIZO, EL	57,940.63	43,773.97	0.00	14,166.66	OBRA 1	PERSONAS 50	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISTA DE ATLETISMO EN UNIDAD DEPORTIVA DE NACO							
NACO NACO	151,706.28	114,614.28	0.00	37,092.00	OBRA 1	PERSONAS 3500	EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEPORTIVO EMILIANO ZAPATA.							
NACO NACO	331,050.74	250,109.24	0.00	80,941.50	OBRA 1	PERSONAS 1500	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE ALBERCA EN UNION DEPORTIVA SAHUARIPA							
SAHUARIPA SAHUARIPA	422,358.45	360,580.03	0.00	61,778.42	OBRA 1	PERSONAS 3120	EN PROCESO
REHABILITACION DE RIEGO POR ASPERSION Y SIEMBRA DE CESPED EN CAMPO DE FUTBOL BOSQUE II FEMENIL							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	36,463.90	22,383.90	0.00	14,080.00	OBRA 1	PERSONAS 250	TERMINADO
REHABILITACION DE RIEGO POR ASPERSION Y SIEMBRA DE CESPED EN TRES CAMPOS DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA BENITO JUAREZ							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	61,813.31	35,413.31	0.00	26,400.00	OBRA 1	PERSONAS 1500	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PARQUE DE BEISBOL							
VILLA PESQUEIRA VILLA PESQUEIRA	93,231.79	79,594.77	0.00	13,637.02	OBRA 1	PERSONAS 300	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	18,484,058.40	17,259,205.87	0.00	1,224,852.53			36 Proyectos
[SN] INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA							
REMODELACION Y REHABILITACION DEL HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	22,485,343.00	22,485,343.00	0.00	0.00	HOSPITAL 1	PERSONA 150000	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	22,485,343.00	22,485,343.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[SO] CENTROS DE SALUD							
CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD KM-CINCO.							
CUMPAS KILOMETRO CINCO (ALVARO OBREGON)	99,775.66	75,380.64	0.00	24,395.02	OBRA 1	PERSONAS 200	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL MÉDICO.							
CUMPAS TEONADEPA	109,288.07	82,567.27	0.00	26,720.80	OBRA 1	PERSONAS 200	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD (FINAL)							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	121,735.58	91,971.38	0.00	29,764.20	OBRA 1	PERSONAS 630	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[SO] CENTROS DE SALUD							
REHABILITACION EN CASA DE SALUD							
NACORI CHICO TECORINAME	59,312.25	50,636.64	0.00	8,675.61	OBRA 1	PERSONAS 210	TERMINADO
AMPLIACIÓN DE CASA DE SALUD.							
SAN IGNACIO RIO MUERTO BAHIA DE LOBOS	123,136.83	105,125.59	0.00	18,011.24	OBRA 1	PERSONAS 500	EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN CASA DE SALUD.							
SARIC CERRO PRIETO	235,844.13	201,347.19	0.00	34,496.94	OBRA 1	PERSONAS 650	EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN EN CENTRO DE SALUD.							
TRINCHERAS TRINCHERAS	20,892.08	17,836.20	0.00	3,055.88	OBRA 1	PERSONAS 1850	TERMINADO
REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD							
VILLA PESQUEIRA NACORI GRANDE	56,116.39	47,908.25	0.00	8,208.14	OBRA 1	PERSONAS 350	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	826,100.99	672,773.16	0.00	153,327.83			8 Proyectos
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
REMODELACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE ATENCION INFANTIL, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	935,219.00	935,219.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 148	EN PROCESO
AMPLIACION DE INSTALACIONES CIFA NO. 2							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	355,804.93	252,548.03	0.00	103,256.90	OBRA 1	PERSONAS 1500	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 49							
FRONTERAS ESQUEDA	20,587.12	15,440.34	0.00	5,146.78	PERSONAS 1	PERSONAS 260	EN PROCESO
REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ							
FRONTERAS VALDEZA, LA	48,595.45	36,446.60	0.00	12,148.85	OBRA 1	PESONAS 37	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE TECHO EN EXPLANADA DEL JARDIN DE NIÑOS AMANECER							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	167,244.30	126,353.27	0.00	40,891.03	OBRA 1	PESONAS 80	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE BARDA EN IGLESIA PENTECOSTES EL CALVARIO.							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	51,247.02	38,717.19	0.00	12,529.83	OBRA 1	PERSONAS 51	TERMINADO
CONSTRUCCION DE COCINA EN IGLESIA NUEVA JERUSALEM							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES DESIERTO DE SONORA, EL	127,896.35	96,625.85	0.00	31,270.50	OBRA 1	PERSONAS 150	EN PROCESO
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA CASA UNACARI DEL DIF, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	417,324.00	417,324.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 300	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA CASA UNACARI DEL DIF (SEGUNDA ETAPA), HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	28,222,520.00	28,222,520.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 300	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN AREA CIVICA EN ESCUELA SECUNDARIA NO. 31 MIGUEL ANGEL LOYA MARTINEZ							
HERMOSILLO HERMOSILLO	152,441.73	107,649.42	0.00	44,792.31	OBRA 1	PERSONAS 588	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS							
HERMOSILLO HERMOSILLO	150,632.73	106,372.22	0.00	44,260.51	OBRA 1	PERSONAS 450	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN DISPENSARIO MEDICO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	48,467.82	34,226.90	0.00	14,240.92	OBRA 1	PERSONAS 100	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN CENTRO COMUNITARIO SANTA MARIA DE GUADALUPE							
HERMOSILLO HERMOSILLO	95,356.11	66,496.11	0.00	28,860.00	OBRA 1	PERSONAS 2100	EN PROCESO
APLICACION DE PINTURA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO E INDEPENDENCIA							
HERMOSILLO VICTORIA, LA	36,047.97	25,455.42	0.00	10,592.55	OBRA 1	PERSONAS 425	EN PROCESO
INSTALACION DE LAMINA PINTRO EN IGLESIA SAN FRANCISCO JAVIER.							
NAVOJOA NAVOJOA	562,814.13	397,442.69	0.00	165,371.44	OBRA 1	PERSONAS 5000	EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA.							
NAVOJOA BUENA VISTA	31,925.39	22,544.77	0.00	9,380.62	OBRA 1	PERSONAS 180	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISOS EN IGLESIA DE DIOS							
SANTA ANA SANTA ANA	73,584.19	55,592.95	0.00	17,991.24	OBRA 1	PERSONAS 100	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS.							
VILLA PESQUEIRA VILLA PESQUEIRA	90,521.38	77,280.80	0.00	13,240.58	OBRA 1	PERSONAS 300	TERMINADO
GASTOS DE OPERACION DEL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION DE OBRA PUBLICA (CECOP), VARIOS							
VARIOS VARIAS	18,696,551.00	18,696,551.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 2500000	EN PROCESO
OBRA PUBLICA CONCERTADA A TRAVES DE CECOP							
VARIOS VARIAS	55,942,309.17	55,942,309.17	0.00	0.00	MUNICIPIO 72	PERSONA 2500000	EN PROCESO
PROG. ESPECIAL DE OBRA PUB. CONCERTADA A TRAVES DE CECOP P/PROY.DE INFRAES.SOCIAL, VARIOS							
VARIOS VARIAS	38,000.50	38,000.50	0.00	0.00	OBRA 13	PERSONA 12505	EN PROCESO
TRANSFERENCIAS PARA PROGRAMAS DE INVERSION DE OBRA PUBLICA CONCERTADA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	13,129,919.81	13,129,919.81	0.00	0.00	MUNICIPIO 72	PERSONA 2500000	EN PROCESO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
TOTAL MODALIDAD:	119,395,010.10	118,841,036.04	0.00	553,974.06			22 Proyectos
[TI] PROTECCION DE AREA DE CAUCE FEDERAL							
AMPLIACION DE ALCANTARILLA HIDRAULICA EN EL CANAL GUADALUPE EN EMPALME							
EMPALME	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	EN PROCESO
EMPALME					1	38500	
TOTAL MODALIDAD:	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE.							
ACONCHI	37,629.90	32,125.78	0.00	5,504.12	ML	PERSONAS	TERMINADO
ACONCHI					102	600	
INTRODUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE.							
AGUA PRIETA	69,761.61	49,263.87	0.00	20,497.74	ML	PERSONAS	EN PROCESO
AGUA PRIETA					300	50	
INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS.							
AGUA PRIETA	73,979.20	52,242.00	0.00	21,737.20	ML	PERSONAS	TERMINADO
AGUA PRIETA					297	55	
INTRODUCCIÓN DE RED ALCANTARILLADO.							
AGUA PRIETA	52,489.29	37,067.00	0.00	15,422.29	ML	PERSONAS	TERMINADO
AGUA PRIETA					134	45	
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.							
ALAMOS	235,865.00	201,365.00	0.00	34,500.00	ML	PERSONAS	EN PROCESO
BABOYAHUI					422	210	
INSTALACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO DE AGUA POTABLE.							
CABORCA	96,755.07	68,325.57	0.00	28,429.50	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
VICENTE GUERRERO					1	150	
COLOCACIÓN DE PAPANOTE AEROMOTOR EN POZO DE AGUA POTABLE.							
CABORCA	211,347.00	149,247.00	0.00	62,100.00	POZO	PERSONAS	TERMINADO
HEROJE DE NACAZARI					1	85	
CONSTRUCCION DE ATARJEYA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE JUSTICIA Y LIBERTAD							
CAJEME	380,516.35	268,709.39	0.00	111,806.96	ML	PERSONAS	EN PROCESO
CIUDAD OBREGON (CAJEME)					366	294	
CONSTRUCCION DE ATARJEYA Y DESCARGAS DOMICILIARIAS							
CAJEME	412,023.34	290,958.70	0.00	121,064.64	ML	PERSONAS	EN PROCESO
CIUDAD OBREGON (CAJEME)					416	294	
INSTALACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLES BETELGEUSE, CASTOPEA, DRACO Y MIZIER							
CAJEME	410,710.35	290,031.51	0.00	120,678.84	ML	PERSONAS	EN PROCESO
CIUDAD OBREGON (CAJEME)					1375.74	800	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA PLUTARCO ELÍAS CALLES.							
CUMPAS	29,293.30	22,131.12	0.00	7,162.18	ML	PERSONAS	TERMINADO
CUMPAS					135	20	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	675,377.42	476,931.20	0.00	198,446.22	ML 838.50	PERSONAS 460	EN PROCESO
REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLEJONES Y ANDADORES.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	34,864.15	21,304.15	0.00	13,560.00	ML 96	PERSONAS 110	EN PROCESO
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PERA							
IMURIS IMURIS	88,440.06	66,816.58	0.00	21,623.48	ML 550	PERSONAS 50	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE.							
SANTA ANA COYOTILLO SUR	389,011.82	293,898.90	0.00	95,112.92	ML 1500	PERSONAS 150	EN PROCESO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE.							
URES SANTIAGO	244,818.38	184,960.58	0.00	59,857.80	OBRA 1	PERSONAS 400	TERMINADO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO II.							
URES SANTIAGO	34,276.50	25,896.00	0.00	8,380.50	OBRA 1	PERSONAS 2500	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	3,477,158.74	2,531,274.35	0.00	945,884.39			17 Proyectos
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLES 8 Y 9 AVENIDA D							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	101,540.54	76,714.00	0.00	24,826.54	ML 210	PERSONAS 320	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE NACAPUL							
NAVOJOA NAVOJOA	359,679.28	251,775.49	0.00	107,903.79	ML 737.10	PERSONAS 240	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	461,219.82	328,489.49	0.00	132,730.33			2 Proyectos
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS							
CAMINO CALLE 9, BACUM							
BACUM VARIAS	2,973,088.00	2,973,088.00	0.00	0.00	KILOMETRO 13.3	PERSONA 85000	TERMINADO
CAMINO CALLE 23, BACUM							
BACUM VARIAS	8,512,630.00	8,512,630.00	0.00	0.00	KILOMETRO 10.6	PERSONA 65300	TERMINADO
CAMINO CALLE 900, BACUM							
BACUM VARIAS	6,767,413.00	6,767,413.00	0.00	0.00	KILOMETRO 10.1	PERSONA 154698	TERMINADO
CAMINO CALLE 900, BACUM							
BACUM VARIAS	3,664,078.00	3,664,078.00	0.00	0.00	KILOMETRO 7	PERSONA 85000	EN PROCESO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS							
CAMINO CALLE BASE, BACUM BACUM VARIAS	4,516,814.00	4,516,814.00	0.00	0.00	KILOMETRO 2.3	PERSONA 85000	EN PROCESO
CAMINO CALLE 1100, BENITO JUAREZ BENITO JUAREZ VARIAS	3,258,702.00	3,258,702.00	0.00	0.00	KILOMETRO 11	PERSONA 85000	TERMINADO
CAMINO CALLE 1300, BENITO JUAREZ BENITO JUAREZ VARIAS	5,057,447.00	5,057,447.00	0.00	0.00	KILOMETRO 12.9	PERSONA 85000	TERMINADO
CAMINO CALLE 1600, BENITO JUAREZ BENITO JUAREZ VARIAS	1,533,994.00	1,533,994.00	0.00	0.00	KILOMETRO 5.2	PERSONA 126954	TERMINADO
CAMINO HUIVULAI-E.C- CALLE 8, BENITO JUAREZ BENITO JUAREZ VARIAS	1,067,820.00	1,067,820.00	0.00	0.00	KILOMETRO 3.3	PERSONA 100000	TERMINADO
CAMINO FUNDICION-JECOPACO-CALLE 2200, BENITO JUAREZ BENITO JUAREZ VARIAS	3,456,278.00	3,456,278.00	0.00	0.00	KILOMETRO 9.9	PERSONA 76296	TERMINADO
CAMINO CALLE 16, BENITO JUAREZ BENITO JUAREZ VARIAS	2,952,238.00	2,952,238.00	0.00	0.00	KILOMETRO 15.3	PERSONA 21813	TERMINADO
CAMINO CALLE 12, BENITO JUAREZ. BENITO JUAREZ VARIAS	2,453,999.00	2,453,999.00	0.00	0.00	KILOMETRO 5.6	PERSONA 21813	TERMINADO
CAMINO CALLE 2700, BENITO JUAREZ BENITO JUAREZ VARIAS	5,008,620.00	5,008,620.00	0.00	0.00	KILOMETRO 9.8	PERSONA 21813	TERMINADO
CAMINO FUNDICION-JECOPACO-CALLE 2200, EN BENITO JUAREZ BENITO JUAREZ VARIAS	207,190.00	207,190.00	0.00	0.00	KILOMETRO 3.2	PERSONA 76296	TERMINADO
CAMINO CALLE 1900, EN BENITO JUAREZ BENITO JUAREZ VARIAS	1,157,159.00	1,157,159.00	0.00	0.00	KILOMETRO 3.7	PERSONA 32687	TERMINADO
CAMINO CABORCA-EL DESEMBOQUE, CABORCA CABORCA VARIAS	4,845,072.00	4,845,072.00	0.00	0.00	KILOMETRO 21.4	PERSONA 70000	TERMINADO
CAMINO "Y" GRIEGA-ESTACION SAHUARO, CABORCA CABORCA VARIAS	1,439,904.00	1,439,904.00	0.00	0.00	KILOMETRO 4.6	PERSONA 40000	TERMINADO
CAMINO CABORCA-EL DESEMBOQUE, CABORCA CABORCA VARIAS	2,079,913.00	2,079,913.00	0.00	0.00	KILOMETRO 4.8	PERSONA 70000	EN PROCESO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS							

CAMINO COLONIA SINALOA-E.C. ("Y" GRIEGA-ESTACION SAHUARO) EN CABORCA							
CABORCA	6,421,971.00	6,421,971.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	EN PROCESO
VARIAS					11	35000	
CAMINO COLONIA OESTE-E.C. COL. SINALOA-E.C. ("Y" GRIEGA A EST. SAHUARO) EN CABORCA							
CABORCA	1,769,635.00	1,769,635.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	EN PROCESO
VARIAS					3	15000	
CAMINO COLONIA EMILIANO ZAPATA-E.C. (CABORCA-EL DESEMBOQUE) EN CABORCA							
CABORCA	2,944,303.00	2,944,303.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	EN PROCESO
VARIAS					6.3	15000	
CAMINO LA ALAMEDA E.C. (CABORCA-EL DESEMBOQUE) EN CABORCA							
CABORCA	2,898,583.00	2,898,583.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	EN PROCESO
VARIAS					5	15000	
CAMINO CALLE 300, CAJEME							
CAJEME	659,760.00	659,760.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					5.1	125000	
CAMINO CALLE MERIDIANO, CAJEME							
CAJEME	4,446,477.00	4,446,477.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					7.0	125000	
CAMINO CALLE 600, CAJEME							
CAJEME	6,977,626.00	6,977,626.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					9.5	85000	
CAMINO CALLE BASE, CAJEME							
CAJEME	2,790,218.00	2,790,218.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					1.9	120000	
CAMINO CALLE 300, CAJEME							
CAJEME	88,134.00	88,134.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					5.8	126598	
CAMINO CALLE 1400, CAJEME							
CAJEME	50,770.00	50,770.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					5	126954	
CAMINO CALLE 12, CAJEME							
CAJEME	4,555,340.00	4,555,340.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	EN PROCESO
VARIAS					4.8	150000	
CAMINO CALLE 300, CAJEME							
CAJEME	1,980,583.00	1,980,583.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	EN PROCESO
VARIAS					4	150000	
CAMINO CALLE 12 EN VARIAS LOCALIDADES DE CAJEME							
CAJEME	7,317,810.00	7,317,810.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	EN PROCESO
VARIAS					11.1	85000	
CAMINO CALLE MERIDIANO EN VARIAS LOCALIDADES DE CAJEME							
CAJEME	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	EN PROCESO
VARIAS					4.7	125000	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS							
CAMINO CALLE 32, ETCHOJOA ETCHOJOA VARIAS	1,357,833.00	1,357,833.00	0.00	0.00	KILOMETRO 3	PERSONA 56129	TERMINADO
CAMINO ETCHOJOA-TRES CARLOS, ETCHOJOA ETCHOJOA VARIAS	691,322.00	691,322.00	0.00	0.00	KILOMETRO 1.5	PERSONA 56129	TERMINADO
CAMINO ETCHOJOA-BACOBAMPO, ETCHOJOA ETCHOJOA VARIAS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 2.9	PERSONA 25000	EN PROCESO
CAMINO SONOYTA-EL PLOMO, PLUTARCO ELIAS CALLES GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES VARIAS	1,512,475.00	1,512,475.00	0.00	0.00	KILOMETRO 2.1	PERSONA 8000	TERMINADO
CAMINO SONOYTA-EL PLOMO, GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES VARIAS	2,098,295.00	2,098,295.00	0.00	0.00	KILOMETRO 3.9	PERSONA 25000	EN PROCESO
PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO LA MISA-ORTIZ, GUAYMAS GUAYMAS VARIAS	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 15000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE ACCESO A SAN JOSE DE GUAYMAS, GUAYMAS GUAYMAS VARIAS	4,438,222.00	4,438,222.00	0.00	0.00	KILOMETRO 4	PERSONA 10000	TERMINADO
CAMINO CALLE 29, GUAYMAS GUAYMAS VARIAS	7,769,218.00	7,769,218.00	0.00	0.00	KILOMETRO 11.4	PERSONA 150000	TERMINADO
PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACION DE CARRETERA HERMOSILLO-SAHUARIPA, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	661,458.00	661,458.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 800000	TERMINADO
PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO CALLE 12-MINERA NYCO PRIMERA ETAPA, HERMOSILLO HERMOSILLO VARIAS	1,075,000.00	1,075,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 25000	EN PROCESO
CAMINO CALLE 36 NORTE, HERMOSILLO HERMOSILLO VARIAS	4,364,705.00	4,364,705.00	0.00	0.00	KILOMETRO 11.3	PERSONA 610000	TERMINADO
CAMINO CALLE 28 NORTE, HERMOSILLO HERMOSILLO VARIAS	2,490,959.00	2,490,959.00	0.00	0.00	KILOMETRO 5.1	PERSONA 610000	TERMINADO
CAMINO CALLE 28 SUR, HERMOSILLO HERMOSILLO VARIAS	1,295,574.00	1,295,574.00	0.00	0.00	KILOMETRO 2.1	PERSONA 610000	TERMINADO
CAMINO CALLE 12 SUR, HERMOSILLO HERMOSILLO VARIAS	1,036,459.00	1,036,459.00	0.00	0.00	KILOMETRO 1.4	PERSONA 610000	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS							
CAMINO CALLE 12 NORTE, HERMOSILLO HERMOSILLO VARIAS	4,978,464.00	4,978,464.00	0.00	0.00	KILOMETRO 7.2	PERSONA 610000	TERMINADO
CAMINO CALLE COYOACAN, HERMOSILLO HERMOSILLO VARIAS	414,583.00	414,583.00	0.00	0.00	KILOMETRO 0.9	PERSONA 610000	TERMINADO
CAMINO CALLE CERO, HERMOSILLO HERMOSILLO VARIAS	1,844,899.00	1,844,899.00	0.00	0.00	KILOMETRO 3.8	PERSONA 610000	TERMINADO
CAMINO CALLE PALO VERDE-REFORMA, HERMOSILLO HERMOSILLO VARIAS	1,824,170.00	1,824,170.00	0.00	0.00	KILOMETRO 5.7	PERSONA 610000	TERMINADO
CARRETERA HERMOSILLO-BAHIA DE KINO, HERMOSILLO HERMOSILLO VARIAS	1,727,294.00	1,727,294.00	0.00	0.00	KILOMETRO 1.4	PERSONA 610000	TERMINADO
AMPLIACION DE CARRETERA HERMOSILLO-BAHIA DE KINO, HERMOSILLO HERMOSILLO VARIAS	59,743,099.00	59,743,099.00	0.00	0.00	KILOMETRO 20.4	PERSONA 700000	TERMINADO
AMPLIACION DE LA CARRETERA HERMOSILLO-BAHIA KINO HERMOSILLO VARIAS	35,513,838.00	35,513,838.00	0.00	0.00	KILOMETRO 23	PERSONA 700000	TERMINADO
CAMINO SIETE CERROS-COSTA RICA, ZONA HERMOSILLO, HERMOSILLO HERMOSILLO VARIAS	587,091.00	587,091.00	0.00	0.00	KILOMETRO 4.3	PERSONA 610000	TERMINADO
CAMINO CALLE 36 NORTE, ZONA HERMOSILLO, VARIOS HERMOSILLO VARIAS	1,597,414.00	1,597,414.00	0.00	0.00	KILOMETRO 12.4	PERSONA 610000	EN PROCESO
CAMINO CALLE 28 NORTE, ZONA HERMOSILLO, HERMOSILLO HERMOSILLO VARIAS	711,933.00	711,933.00	0.00	0.00	KILOMETRO 5.8	PERSONA 610000	EN PROCESO
AMPLIACION DE LA CARRETERA HERMOSILLO-BAHIA KINO HERMOSILLO VARIAS	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 3.9	PERSONA 700000	TERMINADO
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA HERMOSILLO-BAHIA KINO HERMOSILLO VARIAS	19,286,642.00	19,286,642.00	0.00	0.00	KILOMETRO 18	PERSONA 700000	TERMINADO
ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DEL LIBRAMIENTO CARRETERO DE HERMOSILLO HERMOSILLO VARIAS	41,504.00	41,504.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	MUNICIPIO 1	TERMINADO
CAMINO CALLE PALO VERDE-REFORMA EN HERMOSILLO HERMOSILLO VARIAS	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 8.6	PERSONA 610000	EN PROCESO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS							
CAMINO CALLE 13 EN HERMOSILLO HERMOSILLO VARIAS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 2.6	PERSONA 610000	EN PROCESO
CAMINO CALLE 4 SUR EN HERMOSILLO HERMOSILLO VARIAS	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 8.5	PERSONA 610000	EN PROCESO
CAMINO HUATABAMPO-ETCHOROPO, HUATABAMPO HUATABAMPO VARIAS	4,340,921.00	4,340,921.00	0.00	0.00	KILOMETRO 7.6	PERSONA 81000	TERMINADO
CAMINO HUATABAMPO-YAVAROS HUATABAMPO VARIAS	3,429,387.00	3,429,387.00	0.00	0.00	KILOMETRO 19.2	PERSONA 72000	TERMINADO
CAMINO RAMAL A AGIABAMPO, HUATABAMPO HUATABAMPO VARIAS	2,869,967.00	2,869,967.00	0.00	0.00	KILOMETRO 8	PERSONA 86500	TERMINADO
CAMINO BACABACHI-HUATABAMPO, HUATABAMPO HUATABAMPO VARIAS	2,217,418.00	2,217,418.00	0.00	0.00	KILOMETRO 1.1	PERSONA 32687	TERMINADO
AMPLIACION DE CAMINO BACABACHI-HUATABAMPO (TRAMO LA UNION-HUATABAMPO) HUATABAMPO VARIAS	4,606,313.00	4,606,313.00	0.00	0.00	KILOMETRO 1.15	PERSONA 50000	EN PROCESO
CAMINO BACABACHI-HUATABAMPO, HUATABAMPO HUATABAMPO VARIAS	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 2.8	PERSONA 28000	EN PROCESO
CAMINO EL CASTILLO-BACOBAMPO, HUATABAMPO HUATABAMPO VARIAS	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 1.9	PERSONA 12000	EN PROCESO
CAMINO (E.C. HUATABAMPO-YAVAROS)-HUATABAMPITO HUATABAMPO VARIAS	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 7.3	PERSONA 15000	EN PROCESO
CAMINO SAN IGNACIO-JUPATAHUECA-SAN IGNACIO, NAVOJOA NAVOJOA VARIAS	1,442,191.00	1,442,191.00	0.00	0.00	KILOMETRO 4.6	PERSONA 32687	TERMINADO
CAMINO NAVOJOA-SAN IGNACIO-BACOBAMPO, NAVOJOA NAVOJOA VARIAS	1,440,116.00	1,440,116.00	0.00	0.00	KILOMETRO 8.5	PERSONA 32687	TERMINADO
CAMINO SAN IGNACIO-JUPATAHUECA-SAN IGNACIO, EN NAVOJOA NAVOJOA VARIAS	90,188.00	90,188.00	0.00	0.00	KILOMETRO 3.7	PERSONA 610000	TERMINADO
AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA CARRETERA NAVOJOA-ALAMOS (PRIMERA ETAPA), NAVOJOA NAVOJOA VARIAS	4,275,964.00	4,275,964.00	0.00	0.00	KILOMETRO 8.8	PERSONA 40000	EN PROCESO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS							
PROYECTO EJECUTIVO DE LA CARRETERA NAVOJOA-ALAMOS							
NAVOJOA VARIAS	257,126.00	257,126.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 40000	EN PROCESO
CAMINO NAVOJOA-TESIA, NAVOJOA							
NAVOJOA VARIAS	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 1.8	PERSONA 10000	EN PROCESO
AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA CARRETERA NAVOJOA-ALAMOS							
NAVOJOA VARIAS	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 16.1	PERSONA 40000	EN PROCESO
AMPLIACION DEL LIBRAMIENTO DE NOGALES (PRIMERA ETAPA), NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	6,891,732.00	6,891,732.00	0.00	0.00	KILOMETRO 0.5	PERSONA 350000	TERMINADO
CAMINO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL NO. 2-PITIQUITO-ENTRONQUE CARRETERA FED. NO. 2 EN PITIQUITO							
PITIQUITO PITIQUITO	796,769.00	796,769.00	0.00	0.00	KILOMETRO 1.2	PERSONA 20000	EN PROCESO
CAMINO PUERTO PEÑASCO-ESTACION SAHUARO, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO VARIAS	7,055,860.00	7,055,860.00	0.00	0.00	KILOMETRO 24.8	PERSONA 30000	TERMINADO
CONTINUACION DE LA CARRETERA FUNDICION-QUIRIEGO, QUIRIEGO							
QUIRIEGO VARIAS	45,024,187.00	45,024,187.00	0.00	0.00	KILOMETRO 30	PERSONA 25000	TERMINADO
PAVIMENTACION DE LA CARRETERA FUNDICION-QUIRIEGO (TRAMO KM 15+000 AL 25+000)							
QUIRIEGO VARIAS	8,058,077.00	8,058,077.00	0.00	0.00	KILOMETRO 10	PERSONA 25000	TERMINADO
PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DEL CAMINO URES-RAYON							
RAYON VARIAS	1,280,000.00	1,280,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 15000	EN PROCESO
CARRETERA SAHUARIPA-SAN NICOLAS							
SAHUARIPA VARIAS	531,000.00	531,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 27.3	PERSONA 7000	TERMINADO
CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL ACCESO A BAHIA DE LOBOS, SAN IGNACIO RIO MUERTO							
SAN IGNACIO RIO MUERTO VARIAS	18,888,863.00	18,888,863.00	0.00	0.00	KILOMETRO 11	PERSONA 20000	TERMINADO
CAMINO SAN LUIS-RIITO-GOLFO DE SANTA CLARA, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO VARIAS	4,656,930.00	4,656,930.00	0.00	0.00	KILOMETRO 8.15	PERSONA 150000	EN PROCESO
CAMINO LUIS B. SANCHEZ-E.C. (SAN LUIS RIITO-S.CLARA), SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO VARIAS	2,015,948.00	2,015,948.00	0.00	0.00	KILOMETRO 2.1	PERSONA 150000	TERMINADO
CAMINO SAN LUIS RIITO-GOLFO DE SANTA CLARA							
SAN LUIS RIO COLORADO VARIAS	1,460,496.00	1,460,496.00	0.00	0.00	KILOMETRO 4.5	PERSONA 150000	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS							
CAMINO COL.AZTECA-E.C. SAN LUIS RIITO-GOLFO DE SANTA CLARA, ZONA S.L.RIO.COLORADO, VARIOS							
SAN LUIS RIO COLORADO VARIAS	3,539,504.00	3,539,504.00	0.00	0.00	KILOMETRO 4.5	PERSONA 20000	EN PROCESO
PROYECTO EJECUTIVO PARA AUTOPISTA SAN LUIS RIO COLORADO-GOLFO DE SANTA CLARA, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO VARIAS	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 150000	EN PROCESO
PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO SAN PEDRO DE LA CUEVA-RANCHERIAS PRIMERA ETAPA							
SAN PEDRO DE LA CUEVA VARIAS	2,075,000.00	2,075,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 15000	EN PROCESO
CAMINO SAN PEDRO DE LA CUEVA-RANCHERIA, PRIMERA ETAPA, SAN PEDRO DE LA CUEVA							
SAN PEDRO DE LA CUEVA VARIAS	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 5.9	PERSONA 12000	EN PROCESO
PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO SARIC-SASABE (PRIMERA ETAPA)							
SARIC SARIC	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 3000	TERMINADO
ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SARIC-SASABE, SARIC							
SARIC VARIAS	1,259,347.00	1,259,347.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 15000	EN PROCESO
CONTINUACION DE LA CARRETERA URES-PUEBLO DE ALAMOS, URES							
URES VARIAS	7,954,794.00	7,954,794.00	0.00	0.00	KILOMETRO 23.8	PERSONA 10000	TERMINADO
PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DEL CAMINO EL CRUCERO (HUASABAS)-VILLA HIDALGO							
VILLA HIDALGO VARIAS	451,368.00	451,368.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 15000	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE ACCESO A ADIVINO (PRIMERA ETAPA), VILLA PESQUEIRA							
VILLA PESQUEIRA ADIVINO	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 1.5	PERSONA 1500	TERMINADO
PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO PUEBLO DE ALAMOS-NACORI GRANDE (PRIMERA ETAPA)							
VARIOS VARIAS	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 15000	TERMINADO
PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO LA PERA-LA VALDEZA (PRIMERA ETAPA)							
VARIOS VARIAS	1,690,000.00	1,690,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 25000	TERMINADO
APORTACION DE RECURSOS AL FIDEICOMISO PARA LA CARRETERA SANTA ANA-ALTAR							
VARIOS VARIAS	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 73	PERSONA 2000000	TERMINADO
CARRETERA EL COYOTE-HUACHINERA-BAVISPE (TRAMO HUACHINERA-BACERAC-BAVISPE), VARIOS							
VARIOS VARIAS	41,286,920.00	41,286,920.00	0.00	0.00	KILOMETRO 40	PERSONA 20000	TERMINADO
CAMINO CALLE 4 SUR, VARIOS							
VARIOS VARIAS	4,512,643.00	4,512,643.00	0.00	0.00	KILOMETRO 7.9	PERSONA 700000	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS							
CARRETERA-HUACHINERA-AGUA PRIETA (TRAMO SAN MIGUELITO.COLONIA MORELOS), VARIOS							
VARIOS	9,781,980.00	9,781,980.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	EN PROCESO
VARIAS					5.5	20000	
CARRETERA HERMOSILLO-KM. 30-MAZATAN-EL NOVILLO							
VARIOS	63,910.00	63,910.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					2	610000	
CAMINO MAZOCAHUI-ARIZPE-CANANEA							
VARIOS	2,573,366.00	2,573,366.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					24.3	46139	
CAMINO MOCTEZUMA-TEPACHE							
VARIOS	1,501,146.00	1,501,146.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					8	6000	
REHABILITACION DEL CUERPO DERECHO DE LA CARRETERA GENERAL LAURO DEL VILLAR TIJUANA, TRAMO SANTA ANA-ALTAR							
VARIOS	1,866,446.00	1,866,446.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	EN PROCESO
VARIAS					56	80000	
MODERNIZACION DEL CAMINO VIALIDAD YAQUI-MAYO (PRIMERA ETAPA)							
VARIOS	6,906,969.00	6,906,969.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	EN PROCESO
VARIAS					4.1	500000	
CONSTRUCCION DE CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA (AMPLIACION)							
VARIOS	19,379,563.00	19,379,563.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	EN PROCESO
VARIAS					16.7	130000	
CONSTRUCCION DE CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA (TRAMO DEL KM 0+000 AL 8+000)							
VARIOS	5,889,789.00	5,889,789.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	EN PROCESO
VARIAS					8	130000	
TRAMITE TECNICO JURIDICO PARA LA DESINCORPORACION DE TIERRAS EJIDALES, CARRETERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA							
VARIOS	628,015.00	628,015.00	0.00	0.00	ESTUDIO	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					1	130000	
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LA CONCESION DE LA CARRETERA SAN LUIS RIO COLORADO-GOLFO DE SANTA CLARA							
VARIOS	968,415.00	968,415.00	0.00	0.00	ESTUDIO	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					1	130000	
ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA CARRETERA SANTA ANA-ALTAR, VARIOS							
VARIOS	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					1	2000000	
APORTACION DE RECURSOS AL FIDEICOMISO PARA LA CARRETERA SANTA ANA-ALTAR, VARIOS							
VARIOS	74,925,000.00	74,925,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					73	2000000	
GASTOS DE OPERACION DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA, VARIOS							
VARIOS	68,629,968.00	68,629,968.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	EN PROCESO
VARIAS					3886	2000000	
CONSERVACION DE LA RED CARRETERA ESTATAL, VARIOS MUNICIPIOS							
VARIOS	56,000,000.00	56,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	EN PROCESO
VARIAS					3886	2000000	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
 Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS							
PROYECTO EJECUTIVO DE LA CARRETERA EL DESEMBOQUE-PUERTO LIBERTAD, VARIOS							
VARIOS	7,222,000.00	7,222,000.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					1	150000	
CAMINO HERMOSILLO-EL NOVILLO-SAHUARIPA, ZONA MAZATAN, VARIOS							
VARIOS	4,401,822.00	4,401,822.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	EN PROCESO
VARIAS					16.4	7000	
CAMINO SAHUARIPA-SAN NICOLAS, ZONA MAZATAN, VARIOS							
VARIOS	5,469,000.00	5,469,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	EN PROCESO
VARIAS					21.5	7000	
CAMINO CALLE 4 SUR, ZONA HERMOSILLO, VARIOS							
VARIOS	1,418,255.00	1,418,255.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					9.6	610000	
CONTINUACION CONST. CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA, VARIOS							
VARIOS	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					5	130000	
CAMINO PUEBLO DE ALAMOS-NACORI GRANDE, PRIMERA ETAPA, VARIOS							
VARIOS	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	EN PROCESO
VARIAS					13	15000	
CAMINO LA PERA-LA VALDEZA-BACOACHI, PRIMERA ETAPA, VARIOS							
VARIOS	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	EN PROCESO
VARIAS					4.4	25000	
CAMINO URES-RAYON, PRIMERA ETAPA, VARIOS							
VARIOS	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	EN PROCESO
VARIAS					8	25000	
MODERNIZACION DEL CAMINO VIALIDAD YAQUI-MAYO, VARIOS							
VARIOS	3,093,031.00	3,093,031.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	EN PROCESO
VARIAS					0.36	500000	
ESTUDIO P/EL DESLINDE DERECHO DE VIA DE CARRETERA EL DESEMBOQUE-PUERTO LIBERTAD, VARIOS							
VARIOS	153,939.00	153,939.00	0.00	0.00	ESTUDIO	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					1	10000	
CAMINO MOCTEZUMA-TEPACHE, VARIOS							
VARIOS	1,498,854.00	1,498,854.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	EN PROCESO
VARIAS					2.2	15000	
SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL (ZONA CABORCA), VARIOS							
VARIOS	821,792.00	821,792.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					50	50000	
SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL (ZONA HERMOSILLO), VARIOS							
VARIOS	636,761.00	636,761.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					7.5	610000	
ESTUDIO PRELIMINAR DE PREFACTIBILIDAD DE LA CARRETERA COSTERA							
VARIOS	301,875.00	301,875.00	0.00	0.00	ESTUDIO	PERSONA	EN PROCESO
VARIAS					1	10000	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS							
ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y DE CAMBIO DE USO DEL SUELO EN MATERIA FORESTAL DE LA CARRETERA EL DESEMBOQUE-PUERTO LIBERTAD, VARIOS							
VARIOS	313,375.00	313,375.00	0.00	0.00	ESTUDIO	PERSONA	EN PROCESO
VARIAS					2	10000	
MODERNIZACION DE LA CARRETERA SANTA ANA-ALTAR (AMPLIACION), VARIOS							
VARIOS	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	EN PROCESO
VARIAS					24	2000000	
MODERNIZACION DEL CAMINO VIALIDAD YAQUI-MAYO (PRIMERA ETAPA) VARIOS MUNICIPIOS							
VARIOS	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	EN PROCESO
VARIAS					16.5	500000	
CONSTRUCCION DE CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO SANTA CLARA (AMPLIACION)							
VARIOS	55,500,000.00	55,500,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	EN PROCESO
VARIAS					13	130000	
RECONSTRUCCION DEL VADO "LA ESCONDIDA" EN CAMINO MAZOCAHUI-ARIZPE-CANANEA EN VARIAS LOCALIDADES							
VARIOS	356,123.00	356,123.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	EN PROCESO
VARIAS					1	20000	
RECONSTRUCCION DE VADO "CAÑADA ANCHA" SOBRE CAMINO MAGDALENA-CUCURPE							
VARIOS	187,854.00	187,854.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	EN PROCESO
VARIAS					1	15000	
CAMINO LA REFORMA-E.C. (ALTAR-SARIC) EN CABORCA							
VARIOS	168,739.00	168,739.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	EN PROCESO
VARIAS					0.3	1500	
CARRETERA NAVOJOA-ETCHOJOA-HUATABAMPO EN VARIAS LOCALIDADES							
VARIOS	2,682,190.00	2,682,190.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	EN PROCESO
VARIAS					10	25000	
CAMINO HERMOSILLO-EL NOVILLO-SAHUARIPA EN VARIOS MUNICIPIOS							
VARIOS	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	EN PROCESO
VARIAS					27.4	15000	
CAMINO MAZOCAHUI-ARIZPE-CANANEA EN VARIOS MUNICIPIOS							
VARIOS	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	EN PROCESO
VARIAS					4.1	20000	
TOTAL MODALIDAD:	1,032,405,226.00	1,032,405,226.00	0.00	0.00			140 Proyectos
[UD] INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							
AMPLIACION DE AEROPISTA EN ALAMOS, ALAMOS							
ALAMOS	6,832,560.00	6,832,560.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	TERMINADO
ALAMOS					1.5	25000	
CONSTRUCCION DE TARRAPLENES DE SEGURIDAD EN AEROPISTA DE ALAMOS							
ALAMOS	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	EN PROCESO
ALAMOS					1	25000	
TOTAL MODALIDAD:	11,332,560.00	11,332,560.00	0.00	0.00			2 Proyectos

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
 Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[UE] SITIOS HISTORICOS							
ADECUACION Y REMODELACION SIST.ELECT.Y AIRE ACONDI. EN EL EDIF.CASA DE LA CULTURA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	4,999,956.00	4,999,956.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 10000	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	4,999,956.00	4,999,956.00	0.00	0.00			1 Proyectos
SUBTOTAL 2006	1,508,336,350.91	1,464,955,933.06	5,804,000.00	37,576,417.85			653 Proyectos
TOTAL DEPENDENCIA:	1,893,172,419.16	1,844,152,169.55	5,804,000.00	43,216,249.61			951 Proyectos

Secretaría de Economía

SECRETARIA DE ECONOMIA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[3H] FOMENTO, REGULACION Y COORDINACION DE LA MINERIA							
REALIZAR EVENTOS PROMOCIONALES DE MINERIA							
VARIOS VARIAS	80,220.55	80,220.55	0.00	0.00	EVENTO 4	PERSONA 300	TERMINADO
ELABORAR INFORMES TECNICOS DE PROSPECTOS MINEROS							
VARIOS VARIAS	35,386.69	35,386.69	0.00	0.00	DICTAMEN 12	PERSONA 50	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	115,607.24	115,607.24	0.00	0.00			2 Proyectos
[3P] DESARROLLO DE TECNOLOGIA							
INSTALACION DE PARQUE DE DESARROLLO DE SOFTWARE, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	15,937,293.00	15,937,293.00	0.00	0.00	COMPLEMENTO		TERMINADO
INSTALACION DE PARQUE DE DESARROLLO DE SOFTWARE, CAJEME							
VARIOS VARIAS	17,530,714.03	17,530,714.03	0.00	0.00	PROYECTO 17	PERSONA 500	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	33,468,007.03	33,468,007.03	0.00	0.00			2 Proyectos
[5C] ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS Y DE ESPARCIMIENTO							
BALNEAREO POPULAR EN PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 31157	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[AE] IMPULSO Y PROMOCION A LA ACTIVIDAD TURISTICA							
IMAGEN URBANA EN ALAMOS							
ALAMOS ALAMOS	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 25152	TERMINADO
IMAGEN URBANA EN ALAMOS							
ALAMOS ALAMOS	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 25152	TERMINADO
PUEBLOS MAGICOS EN ALAMOS, ALAMOS							
ALAMOS ALAMOS	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 25152	POR CONCLUIRSE
NC162.- PUEBLOS MAGICOS EN ALAMOS, ALAMOS							
ALAMOS ALAMOS	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 25152	POR CONCLUIRSE
NC163.- CONST. DE ACCESO Y MIRADOR TURISTICO EN LA PRESA ALVARO OBREGON, 2DA. ETAPA. CAJEME							
CAJEME OVIACHIC	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 356290	TERMINADO

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[AE] IMPULSO Y PROMOCION A LA ACTIVIDAD TURISTICA							
NC163.- CONST. DE ACCESO Y MIRADOR TURISTICO EN LA PRESA ALVARO OBREGON, 2DA. ETAPA. CAJEME							
CAJEME OVIACHIC	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 356290	TERMINADO
IMAGEN URBANA EN GUAYMAS, GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		PERSONA 130329	POR CONCLUIRSE
IMAGEN URBANA EN GUAYMAS, GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		PERSONA 130329	POR CONCLUIRSE
CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO EN RAYON RAYON RAYON	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1591	TERMINADO
IMAGEN URBANA EN URES. URES URES	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1484	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN URES. URES URES	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 9565	TERMINADO
CAMPAÑA DE PROMOCION Y PUBLICIDAD EN ESTADOS UNIDOS VARIOS VARIAS	328,000.00	328,000.00	0.00	0.00	CAMPAÑA 3	PERSONA 300000	TERMINADO
PROMOCION EN PRENSA RADIO Y TELEVISION VARIOS VARIAS	70,217.00	70,217.00	0.00	0.00	CAMPAÑA 3	PERSONA 500000	TERMINADO
PROGRAMA DE RELACIONES PUBLICAS VARIOS VARIAS	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 9	PERSONA 15000	TERMINADO
EVENTOS DE PROMOCION INTERNACIONAL VARIOS VARIAS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	EVENTO 16	PERSONA 20000	TERMINADO
VIAJES DE FAMILIARIZACION VARIOS VARIAS	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	EVENTO 3	PERSONA 500000	TERMINADO
OFICINA DE PROMOCION E INFORMACION TURISTICA EN ESTADOS UNIDOS VARIOS VARIAS	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	OFICINA 1	PERSONA 130000	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS "ANGELES VERDES" VARIOS VARIAS	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 2200000	TERMINADO

SECRETARIA DE ECONOMIA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[AE] IMPULSO Y PROMOCION A LA ACTIVIDAD TURISTICA							
PROGRAMA DE AUXILIO Y ATENCION AL TURISTA							
VARIOS VARIAS	6,387.00	6,387.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 150000	TERMINADO
APOYO AL SISTEMA DE INFORMACION TURISTICA ESTATAL							
VARIOS VARIAS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 1000	TERMINADO
PROMOCION TURISTICA POR INTERNET							
VARIOS VARIAS	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONAS 1000000	TERMINADO
PUBLICIDAD NACIONAL							
VARIOS VARIAS	167,000.00	167,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 500000	TERMINADO
PROGRAMA DE RANCHOS TURISTICOS							
VARIOS VARIAS	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 2000	TERMINADO
CERTIFICACION DE EMPRESAS EN DISTINTIVOS "H" Y "M", VARIAS							
VARIOS VARIAS	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 400	TERMINADO
CAPACITACION TURISTICA, VARIAS							
VARIOS VARIAS	77,500.00	77,500.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 5000	POR CONCLUIRSE
TURISMO ALTERNATIVO							
VARIOS VARIAS	87,286.00	87,286.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 21000	TERMINADO
IMPRESION DE MATERIAL GRAFICO							
VARIOS VARIAS	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 20000	TERMINADO
APOYO A MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA TURISTICA, VARIAS							
VARIOS VARIAS	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 4000	TERMINADO
CURSOS P/ LA MICRO , PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA TURISTICA, VARIAS							
VARIOS VARIAS	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	CURSO 36	PERSONA 400	TERMINADO
ED-640.-PROYECTO NATIONAL GEOGRAPHIC, VARIOS MUNICIPIOS							
VARIOS VARIAS	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONAS 2000000	TERMINADO
MATERIAL GRAFICO PARA PROMOCION							
VARIOS VARIAS	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	COMPLEMENTO 1	PERSONAS 20000	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	13,858,890.00	13,858,890.00	0.00	0.00			31 Proyectos

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[BF] POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL							
PROMOVER FINANCIAMIENTOS ADECUADOS EN APOYO A LAS NECESIDADES DE EMPRESAS							
HERMOSILLO HERMOSILLO	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	EVENTO 1	PERSONA 600	TERMINADO
ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO E INICIATIVAS PROYECTOS DE IMPACTO SECTORIAL Y REGIONAL							
HERMOSILLO HERMOSILLO	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	EMPRESA 1030	PERSONA 1500	TERMINADO
PROGR. DE DESARROLLO DE PROVEEDORES PARA FAURECIA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	175,759.34	175,759.34	0.00	0.00	EMPRESAS 28	PERSONA 28	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DEL COMERCIO DETALLISTA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	231,432.50	231,432.50	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 150	TERMINADO
GTOS. DE OPERACION AL CONSEJO P/LA PROMOCION ECONOMICA DE SON. (COPRESON)							
VARIOS VARIAS	9,640,076.00	9,640,076.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 300000	TERMINADO
ASISTIR A EVENTOS DE FOMENTO AL DESARROLLO REGIONAL							
VARIOS VARIAS	13,168.23	13,168.23	0.00	0.00	EVENTO 21	PERSONA 1500	TERMINADO
FOMENTAR EL ESTABLECIMIENTO DE COMISIONES DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL							
VARIOS VARIAS	3,643.73	3,643.73	0.00	0.00	MUNICIPIO 5	PERSONAS 1200	TERMINADO
PARTICIPAR EN EVENTOS NACIONALES Y LOCALES DE PROMOCION COMERCIAL							
VARIOS VARIAS	19,055.18	19,055.18	0.00	0.00	EVENTOS 29	PERSONA 12000	TERMINADO
INCORPORAR Y CERTIFICAR MIN. 20 AGENTES BIENES RAICES EN REGISTRO EST. AGENTES INMOB.							
VARIOS VARIAS	839.50	839.50	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 25	TERMINADO
PROPICIAR PROFESIONALIZACION EN BIENES RAICES DE ACUERDO A LEY DE AGENTES INMOBILIARIOS							
VARIOS VARIAS	4,801.10	4,801.10	0.00	0.00	CURSOS 4	PERSONA 80	TERMINADO
ORGANIZAR E INTEGRAR UNA RED COMERCIAL Y/O DE SERVICIOS							
VARIOS VARIAS	1,028.00	1,028.00	0.00	0.00	EVENTO 1	PERSONA 720	TERMINADO
ORGANIZAR 2 MESAS DE TRABAJO SECTORIALES P/ ENLACES COMERCIALES							
VARIOS VARIAS	38,933.61	38,933.61	0.00	0.00	EVENTO 10	PERSONA 500	TERMINADO
FACILITAR ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS EMPRESAS CON CENTROS DE APERTURA RÁPIDA							
VARIOS VARIAS	82,296.50	82,296.50	0.00	0.00	CENTRO 3	PERSONA 150	TERMINADO
METODOLOGÍA DE EMPRESAS PARA LA CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS EN EL ESTADO.							
VARIOS VARIAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 500	TERMINADO

SECRETARIA DE ECONOMIA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[BF] POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL							
CERTIFICACION EMPRESAS SONORENSES EN SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001:2000, 100 EMPRESAS.							
VARIOS VARIAS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	EMPRESAS 20	PERSONA 20	TERMINADO
PROMOCION E INFORMACION DE PRODUCTOS Y SERV. DE APOYO EMPRESARIAL ESTATAL Y FEDERAL							
VARIOS VARIAS	29,286.39	29,286.39	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 3000	TERMINADO
PROGRAMA ACERC. PERSONAL ACTORES DIRECTOS ACT. ECON. DE SONORA							
VARIOS VARIAS	48,040.35	48,040.35	0.00	0.00	EVENTO 1	PERSONA 500	TERMINADO
PROYECTOS MEJORAS TECNOLOGICAS EMPRESAS SONORENSES, FONDO MIXTO GOB. EDO-CONACYT FOMIX							
VARIOS VARIAS	2,916,343.34	2,916,343.34	0.00	0.00	PROYECTOS 12	PRODUCTOR	TERMINADO
OTORG. ESTIMULOS Y APOYOS A EMPRESAS ATRAVES DE COMISION P/DES. ECON. DE SON							
VARIOS VARIAS	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	EMPRESA 3	PERSONA 300	POR CONCLUIRSE
PROMOCION Y ATRACCION A PROSPECTOS DE INVERSION NACIONAL Y EXTRANJERA							
VARIOS VARIAS	2,396,571.44	2,396,571.44	0.00	0.00	EMPRESAS 10	PERSONA 1300	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	32,301,275.21	32,301,275.21	0.00	0.00			20 Proyectos
[BN] POLITICAY PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS							
GASTO DE OPERACION COORDINACION PROMOCION DE VIVIENDA (COPROVI)							
VARIOS VARIAS	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 20000	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[CE] PROMOCION Y EJECUCION DE LA POLITICA EXTERIOR DE SONORA							
COORD. 2 REUNIONES PLENARIAS COMISIONES SONORA - ARIZONA Y ARIZONA - MEXICO							
VARIOS VARIAS	832,407.34	832,407.34	0.00	0.00	REUNION 2	PERSONAS 1100	TERMINADO
PROMOVER REUNION REGIONAL SONORA- ARIZONA							
VARIOS VARIAS	20,442.50	20,442.50	0.00	0.00	REUNION 0	PERSONAS 400	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	852,849.84	852,849.84	0.00	0.00			2 Proyectos
[SH] VIVIENDA DIGNA							
PF210.- AMPLIACION DE 20 VIVIENDAS EN ALTAR							
ALTAR ALTAR	156,560.00	156,560.00	0.00	0.00	VIVIENDA 20	PERSONA 100	TERMINADO

SECRETARIA DE ECONOMIA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
MEJORAMIENTO DE 3 VIVIENDAS EN ALTAR							
ALTAR ALTAR	17,640.00	17,640.00	0.00	0.00	VIVIENDA 3	PERSONA 15	EN PROCESO
PF224.- EDIFICACION DE 15 VIVIENDAS EN BACADEHUACHI							
BACADEHUACHI BACADEHUACHI	98,880.00	98,880.00	0.00	0.00	VIVIENDA 15	PERSONA 68	EN PROCESO
PF211.- AMPLIACION DE 20 VIVIENDAS EN BAVIACORA							
BAVIACORA BAVIACORA	156,560.00	156,560.00	0.00	0.00	VIVIENDA 20	PERSONA 100	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE 50 VIVIENDAS EN BENITO JUAREZ, BENITO JUAREZ							
BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00	VIVIENDA 50	PERSONA 225	EN PROCESO
MEJORAMIENTO DE 10 VIVIENDAS EN BENJAMIN HILL							
BENJAMIN HILL BENJAMIN HILL	58,800.00	58,800.00	0.00	0.00	VIVIENDA 10	PERSONA 50	EN PROCESO
MEJORAMIENTO DE 20 VIVIENDAS EN CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	VIVIENDA 20	PERSONA 100	EN PROCESO
MEJORAMIENTO DE 10 VIVIENDAS EN CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	58,800.00	58,800.00	0.00	0.00	VIVIENDA 10	PERSONA 50	EN PROCESO
MEJORAMIENTO DE 35 VIVIENDAS EN CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	205,800.00	205,800.00	0.00	0.00	VIVIENDA 35	PERSONA 175	EN PROCESO
PF201.- AMPLIACION DE 15 VIVIENDAS EN CARBO							
CARBO CARBO	117,420.00	117,420.00	0.00	0.00	VIVIENDA 15	PERSONA 68	TERMINADO
PF202.- AMPLIACION DE 11 VIVIENDAS EN CUMPAS							
CUMPAS CUMPAS	86,108.00	86,108.00	0.00	0.00	VIVIENDA 11	PERSONA 50	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE 25 VIVIENDAS EN CUMPAS							
CUMPAS CUMPAS	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00	VIVIENDA 25	PERSONA 125	EN PROCESO
PF206.- AMPLIACION DE 20 VIVIENDAS EN DIVISADEROS							
DIVISADEROS DIVISADEROS	156,560.00	156,560.00	0.00	0.00	VIVIENDA 20	PERSONA 73	TERMINADO
AMPLIACION DE 45 VIVIENDAS EN EMPALME							
EMPALME EMPALME	208,575.00	208,575.00	0.00	0.00	VIVIENDA 45	PERSONA 203	POR CONCLUIRSE

SECRETARIA DE ECONOMIA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
PF215.- MEJORAMIENTO DE 60 VIVIENDAS EN EMPALME							
EMPALME EMPALME	123,600.00	123,600.00	0.00	0.00	VIVIENDA 60	PERSONA 270	TERMINADO
AMPLIACION DE 20 VIVIENDAS EN EMPALME							
EMPALME EMPALME	94,500.00	94,500.00	0.00	0.00	VIVIENDA 20	PERSONA 100	EN PROCESO
MEJORAMIENTO DE 20 VIVIENDAS EN EMPALME							
EMPALME EMPALME	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	VIVIENDA 20	PERSONA 100	EN PROCESO
MEJORAMIENTO DE 4 VIVIENDAS EN EMPALME							
EMPALME EMPALME	23,520.00	23,520.00	0.00	0.00	VIVIENDA 4	PERSONA 20	EN PROCESO
EDIFICACION DE 100 VIVIENDAS EN ETCHOJOA							
ETCHOJOA ETCHOJOA	1,680,000.00	1,680,000.00	0.00	0.00	VIVIENDA 100	PERSONA 500	EN PROCESO
MEJORAMIENTO DE 12 VIVIENDAS EN ETCHOJOA							
ETCHOJOA ETCHOJOA	70,560.00	70,560.00	0.00	0.00	VIVIENDA 12	PERSONA 60	EN PROCESO
PF225.- EDIFICACION DE 15 VIVIENDAS EN FRONTERAS							
FRONTERAS FRONTERAS	98,880.00	98,880.00	0.00	0.00	VIVIENDA 15	PERSONA 68	TERMINADO
PF212.- AMPLIACION DE 25 VIVIENDAS EN FRONTERAS							
FRONTERAS FRONTERAS	195,700.00	195,700.00	0.00	0.00	VIVIENDA 25	PERSONA 125	TERMINADO
AMPLIACION DE 20 VIVIENDAS EN FRONTERAS							
FRONTERAS FRONTERAS	159,600.00	159,600.00	0.00	0.00	VIVIENDA 20	PERSONA 100	EN PROCESO
MEJORAMIENTO DE 7 VIVIENDAS EN FRONTERAS							
FRONTERAS FRONTERAS	41,160.00	41,160.00	0.00	0.00	VIVIENDA 7	PERSONA 35	EN PROCESO
PF203.- AMPLIACION DE 15 VIVIENDAS EN GRANADOS							
GRANADOS GRANADOS	117,420.00	117,420.00	0.00	0.00	VIVIENDA 15	PERSONA 68	TERMINADO
PF198.- AMPLIACION DE 48 VIVIENDAS EN GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	222,480.00	222,480.00	0.00	0.00	VIVIENDA 48	PERSONA 216	POR CONCLUIRSE
PF216.- MEJORAMIENTO DE 80 VIVIENDAS EN GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	164,800.00	164,800.00	0.00	0.00	VIVIENDA 80	PERSONA 360	TERMINADO

SECRETARIA DE ECONOMIA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
MEJORAMIENTO DE 8 VIVIENDAS EN GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	47,040.00	47,040.00	0.00	0.00	VIVIENDA 8	PERSONA 40	EN PROCESO
MEJORAMIENTO DE 20 VIVIENDAS EN HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	117,600.00	117,600.00	0.00	0.00	VIVIENDA 20	PERSONA 100	EN PROCESO
PF207.- AMPLIACION DE 20 VIVIENDAS EN HUASABAS							
HUASABAS HUASABAS	156,560.00	156,560.00	0.00	0.00	VIVIENDA 20	PERSONA 73	TERMINADO
PF217.- MEJORAMIENTO DE 90 VIVIENDAS EN HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	185,400.00	185,400.00	0.00	0.00	VIVIENDA 90	PERSONA 405	TERMINADO
EDIFICACION DE 26 VIVIENDAS EN HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	235,200.00	235,200.00	0.00	0.00	VIVIENDA 35	PERSONA 175	EN PROCESO
MEJORAMIENTO DE 38 VIVIENDAS EN HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	79,800.00	79,800.00	0.00	0.00	VIVIENDA 38	PERSONA 190	EN PROCESO
MEJORAMIENTO DE 75 VIVIENDAS EN HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	441,000.00	441,000.00	0.00	0.00	VIVIENDA 75	PERSONA 375	EN PROCESO
PF199.- AMPLIACION DE 40 VIVIENDAS EN MAGDALENA							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	185,400.00	185,400.00	0.00	0.00	VIVIENDA 40	PERSONA 180	POR CONCLUIRSE
PF208.- AMPLIACION DE 23 VIVIENDAS EN MOCTEZUMA							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	180,044.00	180,044.00	0.00	0.00	VIVIENDA 23	PERSONA 93	POR CONCLUIRSE
PF209.- AMPLIACION DE 21 VIVIENDAS EN NACORI CHICO							
NACORI CHICO NACORI CHICO	164,388.00	164,388.00	0.00	0.00	VIVIENDA 21	PERSONA 88	TERMINADO
PF218.- MEJORAMIENTO DE 100 VIVIENDAS EN NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	206,000.00	206,000.00	0.00	0.00	VIVIENDA 100	PERSONA 450	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE 57 VIVIENDAS EN NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	335,160.00	335,160.00	0.00	0.00	VIVIENDA 57	PERSONA 285	EN PROCESO
MEJORAMIENTO DE 8 VIVIENDAS EN PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	47,040.00	47,040.00	0.00	0.00	VIVIENDA 8	PERSONA 40	EN PROCESO

SECRETARIA DE ECONOMIA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
PF221.- EDIFICACION DE 20 VIVIENDAS EN VARIAS LOC. DE QUIRIEGO							
QUIRIEGO VARIAS	131,840.00	131,840.00	0.00	0.00	VIVIENDA 20	PERSONA 91	TERMINADO
PF222.- EDIFICACION DE 26 VIVIENDAS EN ROSARIO							
ROSARIO ROSARIO (TESOPACO)	171,392.00	171,392.00	0.00	0.00	VIVIENDA 26	PERSONA 117	POR CONCLUIRSE
AMPLIACION DE 36 VIVIENDAS EN SAHUARIPA							
SAHUARIPA SAHUARIPA	287,280.00	287,280.00	0.00	0.00	VIVIENDA 36	PERSONA 180	EN PROCESO
PF205.- AMPLIACION DE 10 VIVIENDAS EN SAN JAVIER							
SAN JAVIER SAN JAVIER	78,280.00	78,280.00	0.00	0.00	VIVIENDA 10	PERSONA 45	TERMINADO
PF223.- EDIFICACION DE 30 VIVIENDAS EN S.I.R.M.							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	197,760.00	197,760.00	0.00	0.00	VIVIENDA 30	PERSONA 135	TERMINADO
PF213.- AMPLIACION DE 20 VIVIENDAS EN S.I.R.M.							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	156,560.00	156,560.00	0.00	0.00	VIVIENDA 20	PERSONA 100	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE 20 VIVIENDAS EN SAN IGNACIO RIO MUERTO, SAN IGNACIO RIO MUERTO							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	VIVIENDA 20	PERSONA 100	EN PROCESO
MEJORAMIENTO DE 16 VIVIENDAS EN SAN IGNACIO RIO MUERTO							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	94,080.00	94,080.00	0.00	0.00	VIVIENDA 16	PERSONA 80	EN PROCESO
PF200.- AMPLIACION DE 20 VIVIENDAS EN SAN PEDRO DE LA CUEVA							
SAN PEDRO DE LA CUEVA SAN PEDRO DE LA CUEVA	156,560.00	156,560.00	0.00	0.00	VIVIENDA 20	PERSONA 93	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE 35 VIVIENDAS EN SANTA ANA							
SANTA ANA SANTA ANA	162,225.00	162,225.00	0.00	0.00	VIVIENDA 35	PERSONA 158	POR CONCLUIRSE
PF220.- MEJORAMIENTO DE 60 VIVIENDAS EN SANTA ANA							
SANTA ANA SANTA ANA	123,600.00	123,600.00	0.00	0.00	VIVIENDA 60	PERSONA 270	TERMINADO
PF214.- AMPLIACION DE 25 VIVIENDAS EN SARIC							
SARIC SARIC	195,700.00	195,700.00	0.00	0.00	VIVIENDA 25	PERSONA 125	POR CONCLUIRSE
AMPLIACION DE 16 VIVIENDAS EN SARIC							
SARIC SARIC	127,680.00	127,680.00	0.00	0.00	VIVIENDA 16	PERSONA 80	EN PROCESO

SECRETARIA DE ECONOMIA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
MEJORAMIENTO DE 20 VIVIENDAS EN SOYOPA							
SOYOPA SOYOPA	117,600.00	117,600.00	0.00	0.00	VIVIENDA 20	PERSONA 100	EN PROCESO
PF204.- AMPLIACION DE 25 VIVIENDAS EN TRINCHERAS							
TRINCHERAS TRINCHERAS	195,700.00	195,700.00	0.00	0.00	VIVIENDA 25	PERSONA 120	POR CONCLUIRSE
PF226.- EDIFICACION DE 15 VIVIENDAS EN YECORA							
YECORA YECORA	98,880.00	98,880.00	0.00	0.00	VIVIENDA 15	PERSONA 68	POR CONCLUIRSE
TOTAL MODALIDAD:	9,365,692.00	9,365,692.00	0.00	0.00			56 Proyectos
[UD] INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							
PROYECTO AEROPUERTO DE CARGA CD. OBREGON, 2DA. ETAPA							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	828,450.06	828,450.06	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 1500	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	828,450.06	828,450.06	0.00	0.00			1 Proyectos
[UL] SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO							
PROGRAMA DE VINCULACION LABORAL A SOLICITANTES DE EMPLEO							
VARIOS VARIAS	7,187.50	7,187.50	0.00	0.00	PERSONAS 5306	PERSONA 8980	POR CONCLUIRSE
SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO A POBLACION DESEMPLEADA							
VARIOS VARIAS	1,433,125.46	1,433,125.46	0.00	0.00	BECAS 7552	PERSONA 4240	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	1,440,312.96	1,440,312.96	0.00	0.00			2 Proyectos
SUBTOTAL 2005	96,081,084.34	96,081,084.34	0.00	0.00			118 Proyectos

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006

[3P] DESARROLLO DE TECNOLOGIA

PROYECTO DETONADOR DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE EN EL ESTADO							
VARIOS VARIAS	37,170,726.00	14,733,500.00	3,874,568.00	18,562,658.00	PROYECTO 1	PERSONA 300	TERMINADO
PROYECTO DETONADOR DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE EN EL ESTADO							
VARIOS VARIAS	11,045,432.00	11,045,432.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 300	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	48,216,158.00	25,778,932.00	3,874,568.00	18,562,658.00			2 Proyectos

SECRETARIA DE ECONOMIA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[AE] IMPULSO Y PROMOCION A LA ACTIVIDAD TURISTICA							
PUEBLOS MAGICOS EN ALAMOS (2DA. ETAPA)							
ALAMOS ALAMOS	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	METRO LINEAL-LUMIN. 2340-117	PERSONA 25152	EN PROCESO
PUEBLOS MAGICOS EN ALAMOS (2DA. ETAPA)							
ALAMOS ALAMOS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL - LUMIN 2340 - 117	PERSONA 25152	EN PROCESO
CENTRO DE ARTESANIAS DE BANAMICHI							
BANAMICHI BANAMICHI	750,000.00	500,000.00	250,000.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1000	EN PROCESO
CENTRO DE ARTESANIAS DE BANAMICHI							
BANAMICHI BANAMICHI	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1000	EN PROCESO
RESCATE DEL CENTRO HISTORICO EN GUAYMAS (2DA. ETAPA)							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	2,500,000.00	1,000,000.00	500,000.00	1,000,000.00	METRO LINEAL 1029	PERSONA 130329	EN PROCESO
RESCATE DEL CENTRO HISTORICO EN GUAYMAS (2DA. ETAPA)							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1029	PERSONA 130329	EN PROCESO
BALNEARIO POPULAR EN PUERTO PEÑASCO, (1RA. ETAPA), PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	2,500,000.00	1,000,000.00	500,000.00	1,000,000.00	METRO LINEAL 642	PERSONA 31157	EN PROCESO
CENTRO DE VISITANTES EL PINACATE, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	4,250,000.00	3,000,000.00	1,250,000.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 200000	EN PROCESO
BALNEARIO POPULAR EN PUERTO PEÑASCO, (1RA. ETAPA), PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 642	PERSONA 31157	EN PROCESO
CENTRO DE VISITANTES EL PINACATE, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 200000	EN PROCESO
LIMPIEZA DE PLAYAS							
VARIOS VARIAS	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 1000	EN PROCESO
TALACHA PLAYERA							
VARIOS VARIAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 4	PERSONA 1000	EN PROCESO
PUBLICIDAD NACIONAL, VARIOS							
VARIOS VARIAS	2,480,000.00	2,480,000.00	0.00	0.00	EVENTO 1	PERSONA 500000	EN PROCESO
PROMOCION EN PRENSA, RADIO Y TELEVISION, VARIOS							
VARIOS VARIAS	1,355,000.00	1,355,000.00	0.00	0.00	CAMPAÑA 3	PERSONA 500000	EN PROCESO

SECRETARIA DE ECONOMIA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[AE] IMPULSO Y PROMOCION A LA ACTIVIDAD TURISTICA							
PROGRAMA DE RELACIONES PUBLICAS, VARIOS							
VARIOS VARIAS	496,000.00	496,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 9	PERSONA 15000	EN PROCESO
EVENTOS DE PROMOCION INTERNACIONAL, VARIOS							
VARIOS VARIAS	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	EVEN TO 13	PERSONA 20000	EN PROCESO
EVENTOS DE PROMOCION NACIONAL							
VARIOS VARIAS	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	EVEN TO 12	PERSONA 18000	EN PROCESO
MATERIAL GRAFICO DE PROMOCION, VARIOS							
VARIOS VARIAS	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 300000	EN PROCESO
VIAJES DE FAMILIARIZACION.							
VARIOS VARIAS	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	EVEN TO 5	PERSONA 500000	EN PROCESO
PROMOCION TURISTICA POR INTERNET, VARIOS							
VARIOS VARIAS	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	ESTADO 1	EN PROCESO
PROGRAMA DE APOYO A LOS ANGELES VERDES, VARIOS							
VARIOS VARIAS	743,226.00	743,226.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 2200000	EN PROCESO
PROGRAMA DE APOYO A EVENTOS CON ENFOQUE TURISTICO, VARIOS							
VARIOS VARIAS	409,000.00	409,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 1500	EN PROCESO
APOYO A MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.							
VARIOS VARIAS	729,000.00	729,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 4000	EN PROCESO
RED DE TURISMO JOVEN							
VARIOS VARIAS	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 5000	EN PROCESO
CAPACITACION GENERICA							
VARIOS VARIAS	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 5000	EN PROCESO
CARTILLA TURISTICA							
VARIOS VARIAS	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 3000	EN PROCESO
PROYECTO DE GEOTURISMO DE NATIONAL GEOGRAPHIC							
VARIOS VARIAS	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	ESTADO 1	EN PROCESO
CURSOS ESPECIFICOS							
VARIOS VARIAS	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 7000	EN PROCESO

SECRETARIA DE ECONOMIA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[AE] IMPULSO Y PROMOCION A LA ACTIVIDAD TURISTICA							
GUIAS LOCALES							
VARIOS VARIAS	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	EVENTO 2	PERSONA 2000	EN PROCESO
PROMOVER LA PRIMERA FERIA DE TURISMO RURAL, VARIOS							
VARIOS VARIAS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	EVENTO 1	PERSONA 2000	EN PROCESO
IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN TORNEO DE PESCA DEPORTIVA EN LA PRESA DEL OVIACHIC.							
VARIOS VARIAS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	EVENTO 1	PERSONA 2000	EN PROCESO
MPRESION DE MATERIAL GRAFICO							
VARIOS VARIAS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 20000	EN PROCESO
CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL TURISMO 27 DE SEPTIEMBRE							
VARIOS VARIAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	EVENTO 1	ESTADO 1	EN PROCESO
SEÑALIZACION DE CASAS RURALES EN RUTA RIO SONORA Y SIERRA							
VARIOS VARIAS	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 5000	EN PROCESO
DESARROLLAR PROYECTOS TURISTICOS POR CIRCUITOS							
VARIOS VARIAS	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 4000	EN PROCESO
EXPO CINEGETICOS							
VARIOS VARIAS	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 3000	EN PROCESO
PROGRAMA DE RANCHOS TURISTICOS, VARIOS							
VARIOS VARIAS	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 2000	EN PROCESO
APLICAR EL PLAN PILOTO DEL PROGRAMA DE ECOTURISMO							
VARIOS VARIAS	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 1000	EN PROCESO
CAMPAÑA DE PUBLICIDAD EN LOS ESTADOS UNIDOS, VARIOS							
VARIOS VARIAS	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	CAMPAÑA 3	PERSONA 300000	EN PROCESO
OFICINA DE PROMOCION E INFORMACION TURISTICA EN LOS ESTADOS UNIDOS, VARIOS							
VARIOS VARIAS	820,000.00	820,000.00	0.00	0.00	OFICINA 1	PERSONA 130000	EN PROCESO
CALENDARIO INFANTIL							
VARIOS VARIAS	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 3000	EN PROCESO
PROGRAMA DE AUXILIO Y ATENCION AL TURISTA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	12,774.00	12,774.00	0.00	0.00	PROGRAMA 3	PERSONA 1500	EN PROCESO

SECRETARIA DE ECONOMIA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[AE] IMPULSO Y PROMOCION A LA ACTIVIDAD TURISTICA							
APOYO AL SISTEMA DE INFORMACION TURISTICA ESTATAL, VARIOS							
VARIOS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONA	EN PROCESO
VARIAS					1	1000	
TURISMO ALTERNATIVO, VARIOS							
VARIOS	644,000.00	644,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONA	EN PROCESO
VARIAS					1	21000	
CERTIFICACION DE EMPRESAS EN DISTINTIVOS "H" Y "M", VARIOS							
VARIOS	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONA	EN PROCESO
VARIAS					1	400	
CAPACITACION TURISTICA, VARIOS							
VARIOS	155,000.00	155,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONA	EN PROCESO
VARIAS					1	5000	
ORGANIZAR CURSOS PARA LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA TURISTICA, VARIOS							
VARIOS	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	CURSO	PERSONA	EN PROCESO
VARIAS					20	400	
SEGUNDO CONGRESO DE DOCENTES, VARIOS MUNICIPIOS							
VARIOS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	EVENTO	PERSONA	EN PROCESO
VARIAS					1	100	
PROMOVER LA SEGUNDA FERIA DEL TURISMO LOCAL, VARIOS MUNICIPIOS							
VARIOS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	EVENTO	PERSONA	EN PROCESO
VARIAS					1	2000	
EXPOVACACIONES, VARIOS MUNICIPIOS							
VARIOS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	EVENTO	PERSONA	EN PROCESO
VARIAS					1	10000	
GUIA TURISTICA DEL ESTADO DE SONORA, VARIOS MUNICIPIOS							
VARIOS	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	CAMPAÑA	PERSONA	EN PROCESO
VARIAS					1	1000000	
TOTAL MODALIDAD:	32,250,000.00	26,750,000.00	2,500,000.00	3,000,000.00			51 Proyectos
[BF] POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL							
PROMOVER FINANCIAMIENTOS ADECUADOS EN APOYO A LAS NECESIDADES DE LAS EMPRESAS							
CAJEME	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	EVENTO	PERSONA	TERMINADO
CIUDAD OBREGON (CAJEME)					1	600	
PAVIMENTACION DEL ACCESO AL PARQUE INDUSTRIAL DE SONOYTA							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONA	EN PROCESO
SONOYTA					1076	30	
OTORGAMIENTO ESTIMULOS Y APOYOS A EMPRESAS A TRAVES DE COM.P/EL DES.ECON.DE SON,HERMOSILLO							
HERMOSILLO	15,980,000.00	15,980,000.00	0.00	0.00	ORGANISMO	PERSONA	TERMINADO
HERMOSILLO					1	12000	
GASTOS DE OPERACION DEL CONSEJO P/LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA (COPRESO), VARIOS							
VARIOS	59,755,830.00	59,755,830.00	0.00	0.00	ORGANISMO	ESTADO	TERMINADO
VARIAS					1	1	

SECRETARIA DE ECONOMIA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[BF] POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL							
FOMENTO DEL DESARROLLO ECONOMICO DE LA ENTIDAD, ATENDIENDO LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS DE CADA REGION PARA GENERAR INVERSIONES IMPULSORAS DE MAS EMPRESAS							
VARIOS VARIAS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	ESTADO 1	TERMINADO
FOMENTO E IMPULSO A LA INDUSTRIA EN LAS DIVERSAS REGIONES DE LA ENTIDAD PARA LA CREACION DE FUENTES DE TRABAJO Y COMO DETONADORES DE LA ECONOMIA LOCAL							
VARIOS VARIAS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	ESTADO 1	TERMINADO
OPERACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION E INTEGRACION DE MERCADOS (SNIIM)							
VARIOS VARIAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	EMPRESA 3200	PERSONA 3200	TERMINADO
ESTIMULO A LA COMERCIALIZACION.							
VARIOS VARIAS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	EMPRESA 120	PERSONA 120	TERMINADO
DESARROLLO Y PROFESIONALIZACION DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE BIENES RAICES.							
VARIOS VARIAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	EVENTO 6	PERSONA 110	TERMINADO
PARTICIPACION EN EVENTOS DEL SECTOR COMERCIAL Y DE SERVICIOS Y FOROS ESPECIALES.							
VARIOS VARIAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	EVENTOS 10	PERSONA 50	TERMINADO
PROMOVER LAS VENTAJAS COMPETITIVAS PARA ATRAER INVERSION PRODUCTIVA NACIONAL Y EXTRANJERA							
VARIOS VARIAS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	EVENTO 3	PERSONA 498	TERMINADO
FACILITAR LA CREACION Y EL ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS EMPRESAS A TRAVES DE LA INCUBACION DE NEGOCIOS Y DE LOS SERVICIOS DE LOS CARE EN EL ESTADO.							
VARIOS VARIAS	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	EMPRESA 20	PERSONA 150	TERMINADO
FACILITAR EL DESARROLLO DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, A TRAVES DE APOYOS Y SERVICIOS DE ASESORIA, CAPACITACION, CONSULTORIA EMPRESARIAL Y C							
VARIOS VARIAS	638,340.00	638,340.00	0.00	0.00	EMPRESA 76	PERSONA 76	TERMINADO
PROMOVER Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA, EN APOYO A LAS MIPYMES SONORENSES.							
VARIOS VARIAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	EVENTO 1	PERSONA 250	TERMINADO
OTORGAMIENTO ESTIMULOS Y APOYOS A EMPRESAS A TRAVES COMISION P/DES. ECON. DE SON., VARIAS							
VARIOS VARIAS	14,638,470.00	14,638,470.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 4460	TERMINADO
GASTOS DE OPERACION DE LA COMISION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE SONORA (CODES)							
VARIOS VARIAS	995,700.00	995,700.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	ESTADO 1	TERMINADO
OTORGAMIENTO DE ESTIMULOS Y APOYOS A EMPRESAS A TRAVES DE LA COMISION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE SONORA							
VARIOS VARIAS	232,682,334.00	29,000,000.00	63,545,149.00	140,137,185.00	ORGANISMO-FONDO 1-1	ESTADO 1	TERMINADO
APOYAR PROYECTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA							
VARIOS VARIAS	3,000,000.00	750,000.00	750,000.00	1,500,000.00	PROYECTO 3	PERSONA 45	TERMINADO

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[BF] POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL							
ESQUEMAS DE FINANCIAMIENTO E INICIATIVAS DE PROYECTOS DE IMPACTO SECTORIAL Y REGIONAL.							
VARIOS VARIAS	3,000,000.00	1,000,000.00	850,000.00	1,150,000.00	EMPRESA 40	PERSONA 240	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	334,040,674.00	126,108,340.00	65,145,149.00	142,787,185.00			19 Proyectos
[BN] POLITICAY PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS							
OPERACION DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO							
VARIOS VARIAS	11,727,100.00	11,727,100.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 20000	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	11,727,100.00	11,727,100.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[CE] PROMOCION Y EJECUCION DE LA POLITICA EXTERIOR DE SONORA							
ORGANIZAR, COORDINAR Y PARTICIPAR EN REUNIONES PLENARIAS DE LAS COMISIONES SONORA-ARIZONA Y ARIZONA-MEXICO, CON LA PARTICIPACION DE LOS GOBERNADORES D							
VARIOS VARIAS	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	REUNION 2	PERSONA 500	TERMINADO
REALIZAR UNA REUNION REGIONAL SONORA-ARIZONA, EN LA QUE SE PROMUEVAN PRODUCTOS SONORENSES PARA EXPORTACION, CON ASISTENCIA DE EMPRESARIOS Y COMPRADORE							
VARIOS VARIAS	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	REUNION 1	PERSONA 500	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00			2 Proyectos
[SH] VIVIENDA DIGNA							
MEJORAMIENTO DE 5 VIVIENDAS EN ALAMOS							
ALAMOS ALAMOS	30,900.00	29,400.00	0.00	1,500.00	VIVIENDA 5	PERSONA 25	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 75 PIE DE CASA EN VARIAS LOCALIDADES DE ALAMOS							
ALAMOS VARIAS	111,225.00	111,225.00	0.00	0.00	VIVIENDA 75	PERSONA 375	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 5 PIE DE CASA EN VARIAS LOCALIDADES DE ALAMOS							
ALAMOS VARIAS	210,860.00	82,110.00	120,000.00	8,750.00	VIVIENDA 5	PERSONA 25	EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE 37 PIES DE CASA EN 3 LOCALIDADES DE ALAMOS							
ALAMOS VARIAS	1,548,450.00	558,700.00	925,000.00	64,750.00	VIVIENDA 37	PERSONAS 185	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 38 PIES DE CASA EN 2 LOCALIDADES DE ALAMOS							
ALAMOS VARIAS	1,590,300.00	573,800.00	950,000.00	66,500.00	VIVIENDA 38	PERSONAS 190	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 6 PIE DE CASA EN VARIAS LOCALIDADES DE ALTAR							
ALTAR VARIAS	253,032.00	98,532.00	144,000.00	10,500.00	VIVIENDA 6	PERSONA 30	EN PROCESO

SECRETARIA DE ECONOMIA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[SH] VIVIENDA DIGNA							

AMPLIACION DE 15 VIVIENDAS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES DE ARIVECHI							
ARIVECHI	291,965.00	97,509.00	180,000.00	14,456.00	VIVIENDA	PERSONA	EN PROCESO
ARIVECHI					15	75	
MEJORAMIENTO DE 1 VIVIENDA EN BACUM							
BACUM	6,180.00	5,880.00	0.00	300.00	VIVIENDA	PERSONA	EN PROCESO
BACUM					1	5	
MEJORAMIENTO DE 20 VIVIENDAS EN BAVIACORA							
BAVIACORA	123,600.00	117,600.00	0.00	6,000.00	VIVIENDA	PERSONA	TERMINADO
BAVIACORA					20	100	
MEJORAMIENTO DE 9 VIVIENDAS EN VILLA JUAREZ							
BENITO JUAREZ	80,340.00	76,440.00	0.00	3,900.00	VIVIENDA	PERSONA	TERMINADO
VILLA JUAREZ (IRRIGACION)					13	45	
CONSTRUCCION DE 75 PIE DE CASA EN VARIAS COLONIAS DE BENITO JUAREZ							
BENITO JUAREZ	3,743,887.00	1,887,637.00	1,237,500.00	618,750.00	VIVIENDA	PERSONA	EN PROCESO
VILLA JUAREZ (IRRIGACION)					75	375	
CONSTRUCCION DE 42 PIE DE CASA EN VARIAS LOCALIDADES DE BENITO JUAREZ							
BENITO JUAREZ	1,777,986.00	696,486.00	1,008,000.00	73,500.00	VIVIENDA	PERSONA	EN PROCESO
VARIAS					42	210	
CONSTRUCCION DE 30 PIE DE CASA EN VARIAS LOCALIDADES DE BENITO JUAREZ							
BENITO JUAREZ	1,184,601.00	385,101.00	750,000.00	49,500.00	VIVIENDA	PERSONA	EN PROCESO
VARIAS					30	150	
CONSTRUCCION DE 35 PIE DE CASA EN VARIAS LOCALIDADES DE BENITO JUAREZ							
BENITO JUAREZ	1,476,020.00	574,770.00	840,000.00	61,250.00	VIVIENDA	PERSONA	EN PROCESO
VARIAS					35	175	
CONSTRUCCION DE 25 PIE DE CASA EN VARIAS COLONIAS DE BENJAMIN HILL							
BENJAMIN HILL	1,247,963.00	629,213.00	412,500.00	206,250.00	VIVIENDA	PERSONA	EN PROCESO
BENJAMIN HILL					25	125	
MEJORAMIENTO DE 6 VIVIENDAS EN CABORCA							
CABORCA	37,080.00	35,280.00	0.00	1,800.00	VIVIENDA	PERSONA	EN PROCESO
HEROICA CABORCA					6	30	
CONSTRUCCION DE 3 PIE DE CASA EN LA LOCALIDAD DE POZO PRIETO, CABORCA							
CABORCA	127,000.00	49,750.00	72,000.00	5,250.00	VIVIENDA	PERSONA	EN PROCESO
VARIAS					3	15	
ENTREGA DE 12 SUBSIDIOS EN LA COLONIA VILLAS DEL CAMPESTRE EN CIUDAD OBREGON							
CAJEME	42,637.00	42,637.00	0.00	0.00	SUBSIDIO	PERSONA	EN PROCESO
CIUDAD OBREGON (CAJEME)					12	82	
MEJORAMIENTO DE 40 VIVIENDAS EN CIUDAD OBREGON							
CAJEME	247,200.00	235,200.00	0.00	12,000.00	VIVIENDA	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					40	190	
AMPLIACION DE 20 VIVIENDAS URBANAS EN VARIAS COLONIAS DE EMPALME							
EMPALME	505,533.00	231,193.00	224,460.00	49,880.00	VIVIENDA	PERSONA	EN PROCESO
EMPALME					20	100	

SECRETARIA DE ECONOMIA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
CONSTRUCCION DE 20 PIE DE CASA EN VARIAS LOCALIDADES DE EMPALME							
EMPALME VARIAS	789,734.00	256,734.00	500,000.00	33,000.00	VIVIENDA 20	PERSONA 100	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 100 PIE DE CASA EN VARIAS COLONIAS DE ETCHOJOA							
ETCHOJOA ETCHOJOA	4,991,850.00	2,516,850.00	1,650,000.00	825,000.00	VIVIENDA 100	PERSONA 500	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 154 PIE DE CASA EN VARIAS LOCALIDADES DE ETCHOJOA							
ETCHOJOA VARIAS	228,381.00	228,381.00	0.00	0.00	VIVIENDA 154	PERSONA 770	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 108 PIE DE CASA EN VARIAS LOCALIDADES DE ETCHOJOA							
ETCHOJOA VARIAS	4,554,576.00	1,773,576.00	2,592,000.00	189,000.00	VIVIENDA 108	PERSONA 540	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 53 PIES DE CASA EN 13 LOCALIDADES DE ETCHOJOA							
ETCHOJOA VARIAS	2,218,050.00	800,300.00	1,325,000.00	92,750.00	PIE DE CASA 53	LOCALIDAD 13	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 57 PIES DE CASA EN 21 LOCALIDADES DE ETCHOJOA							
ETCHOJOA VARIAS	2,385,450.00	860,700.00	1,425,000.00	99,750.00	VIVIENDA 57	PERSONAS 285	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 44 PIES DE CASA EN 12 LOCALIDADES DE ETCHOJOA							
ETCHOJOA VARIAS	1,841,400.00	664,400.00	1,100,000.00	77,000.00	VIVIENDA 44	PERSONAS 220	EN PROCESO
AMPLIACION DE 25 VIVIENDAS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES DE FRONTERAS							
FRONTERAS FRONTERAS	486,608.00	162,514.00	300,000.00	24,094.00	VIVIENDA 25	PERSONA 125	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 10 PIE DE CASA EN LA LOCALIDAD DE QUITOVAC, GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES QUITOVAC	421,720.00	164,220.00	240,000.00	17,500.00	VIVIENDA 10	PERSONA 50	EN PROCESO
MEJORAMIENTO DE 7 VIVIENDAS EN GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	43,260.00	41,160.00	0.00	2,100.00	VIVIENDA 7	PERSONA 20	TERMINADO
ENTREGA DE 13 SUBSIDIOS EN LA COLONIA NIZA RESIDENCIAL DE GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	29,462.00	29,462.00	0.00	0.00	SUBSIDIO 13	PERSONA 52	EN PROCESO
MEJORAMIENTO DE 20 VIVIENDAS EN HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	123,600.00	117,600.00	0.00	6,000.00	VIVIENDA 20	PERSONA 55	TERMINADO
ENTREGA DE 157 SUBSIDIOS EN VARIAS COLONIAS DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	562,898.00	562,898.00	0.00	0.00	SUBSIDIO 157	PERSONA 628	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 88 PIE DE CASA EN VARIAS LOCALIDADES DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO VARIAS	3,711,136.00	1,445,136.00	2,112,000.00	154,000.00	VIVIENDA 88	PERSONA 440	EN PROCESO

SECRETARIA DE ECONOMIA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
MEJORAMIENTO DE 35 VIVIENDAS EN HUATABAMPO							
HUATABAMPO VARIAS	216,300.00	205,800.00	0.00	10,500.00	VIVIENDA 35	PERSONA 150	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 7 PIE DE CASA EN 2 LOCALIDADES DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO VARIAS	10,381.00	10,381.00	0.00	0.00	VIVIENDA 7	PERSONA 35	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 127 PIE DE CASA EN VARIAS LOCALIDADES DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO VARIAS	188,341.00	188,341.00	0.00	0.00	VIVIENDA 127	PERSONA 635	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 110 PIE DE CASA EN VARIAS LOCALIDADES DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO VARIAS	4,656,630.00	1,824,130.00	2,640,000.00	192,500.00	VIVIENDA 110	PERSONA 550	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 70 PIE DE CASA EN VARIAS LOCALIDADES DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO VARIAS	2,764,069.00	898,569.00	1,750,000.00	115,500.00	VIVIENDA 70	PERSONA 350	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 1 PIE DE CASA EN LA LOCALIDAD DE LAS MAMIAS, HUATABAMPO							
HUATABAMPO VARIAS	41,850.00	15,100.00	25,000.00	1,750.00	VIVIENDA 1	PERSONAS 5	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 6 PIES DE CASA EN LA LOCALIDAD DE EL TABARE, HUATABAMPO							
HUATABAMPO VARIAS	251,100.00	90,600.00	150,000.00	10,500.00	VIVIENDA 6	PERSONA 30	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 36 PIE DE CASA EN 16 LOCALIDADES DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO VARIAS	1,506,600.00	543,600.00	900,000.00	63,000.00	VIVIENDA 36	PERSONA 180	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 44 PIE DE CASA EN 16 LOCALIDADES DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO VARIAS	1,841,400.00	664,400.00	1,100,000.00	77,000.00	VIVIENDA 44	PERSONA 220	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 47 PIE DE CASA EN 10 LOCALIDADES DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO VARIAS	1,966,950.00	709,700.00	1,175,000.00	82,250.00	VIVIENDA 44	PERSONA 220	EN PROCESO
AMPLIACION DE 20 VIVIENDAS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES DE LA COLORADA							
COLORADA, LA COLORADA, LA	389,287.00	130,012.00	240,000.00	19,275.00	VIVIENDA 20	PERSONA 100	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 5 PIE DE CASA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA COLORADA							
COLORADA, LA VARIAS	197,434.00	64,184.00	125,000.00	8,250.00	VIVIENDA 5	PERSONA 25	EN PROCESO
AMPLIACION DE 80 VIVIENDAS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES DE NACORI CHICO							
NACORI CHICO NACORI CHICO	1,557,147.00	520,047.00	960,000.00	77,100.00	VIVIENDA 80	PERSONA 400	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 25 PIE DE CASA EN VARIAS LOCALIDADES DE NACORI CHICO							
NACORI CHICO VARIAS	987,167.00	320,917.00	625,000.00	41,250.00	VIVIENDA 25	PERSONA 125	EN PROCESO

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
CONSTRUCCION DE 20 PIE DE CASA EN VARIAS LOCALIDADES DE NACOZARI DE GARCIA							
NACOZARI DE GARCIA VARIAS	789,734.00	256,734.00	500,000.00	33,000.00	VIVIENDA 20	PERSONA 100	EN PROCESO
MEJORAMIENTO DE 49 VIVIENDAS EN NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	302,820.00	288,120.00	0.00	14,700.00	VIVIENDA 49	PERSONA 170	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 95 PIE DE CASA EN VARIAS LOCALIDADES DE NAVOJOA							
NAVOJOA VARIAS	140,885.00	140,885.00	0.00	0.00	VIVIENDA 95	PERSONA 475	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 27 PIE DE CASA EN VARIAS LOCALIDADES DE NAVOJOA							
NAVOJOA VARIAS	1,142,990.00	447,740.00	648,000.00	47,250.00	VIVIENDA 27	PERSONA 135	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 42 PIE DE CASA EN 19 LOCALIDADES DE NAVOJOA							
NAVOJOA VARIAS	1,757,700.00	634,200.00	1,050,000.00	73,500.00	VIVIENDA 42	PERSONA 210	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 34 PIES DE CASA EN 15 LOCALIDADES DE NAVOJOA							
NAVOJOA VARIAS	1,422,900.00	513,400.00	850,000.00	59,500.00	VIVIENDA 34	PERSONA 170	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 19 PIES DE CASA EN 5 LOCALIDADES DE NAVOJOA							
NAVOJOA VARIAS	795,150.00	286,900.00	475,000.00	33,250.00	VIVIENDA 19	PERSONA 95	EN PROCESO
AMPLIACION DE 20 VIVIENDAS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES DE ONAVAS							
ONAVAS ONAVAS	389,287.00	130,012.00	240,000.00	19,275.00	VIVIENDA 20	PERSONA 100	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 20 PIE DE CASA EN VARIAS LOCALIDADES DE ONAVAS							
ONAVAS VARIAS	789,734.00	256,734.00	500,000.00	33,000.00	VIVIENDA 20	PERSONA 100	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 40 PIE DE CASA EN LA LOCALIDAD EL DESEMBOQUE, PITIQUITO							
PITIQUITO DESEMBOQUE DE LOS SERIS (EL	1,693,320.00	663,320.00	960,000.00	70,000.00	VIVIENDA 40	PERSONA 200	EN PROCESO
AMPLIACION DE 35 VIVIENDAS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES DE QUIRIEGO							
QUIRIEGO VARIAS	681,252.00	227,521.00	420,000.00	33,731.00	VIVIENDA 35	PERSONA 175	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 30 PIE DE CASA EN VARIAS LOCALIDADES DE QUIRIEGO							
QUIRIEGO VARIAS	1,184,601.00	385,101.00	750,000.00	49,500.00	VIVIENDA 30	PERSONA 150	EN PROCESO
MEJORAMIENTO DE 14 VIVIENDAS EN TESOPACO							
ROSARIO ROSARIO (TESOPACO)	86,520.00	82,320.00	0.00	4,200.00	VIVIENDA 14	PERSONA 70	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 24 PIE DE CASA EN VARIAS LOCALIDADES DE ROSARIO							
ROSARIO VARIAS	947,681.00	308,081.00	600,000.00	39,600.00	VIVIENDA 24	PERSONA 120	EN PROCESO

SECRETARIA DE ECONOMIA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
AMPLIACION DE 24 VIVIENDAS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES DE SAHUARIPA							
SAHUARIPA SAHUARIPA	467,144.00	156,014.00	288,000.00	23,130.00	VIVIENDA 24	PERSONA 120	EN PROCESO
MEJORAMIENTO DE 16 VIVIENDAS EN SAN IGNACIO RIO MUERTO							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	98,880.00	94,080.00	0.00	4,800.00	VIVIENDA 16	PERSONA 80	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 50 PIE DE CASA EN VARIAS LOCALIDADES DE SAN IGNACIO RIO MUERTO							
SAN IGNACIO RIO MUERTO VARIAS	1,974,335.00	641,835.00	1,250,000.00	82,500.00	VIVIENDA 50	PERSONA 250	EN PROCESO
MEJORAMIENTO DE 7 VIVIENDAS EN SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	43,260.00	41,160.00	0.00	2,100.00	VIVIENDA 7	PERSONA 5	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 26 PIE DE CASA EN LA LOCALIDAD DE POZAS DE ARVIZU (LA RESERVA), SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO POZOS DE ARVIZU (LA RESERVA)	1,096,472.00	426,972.00	624,000.00	45,500.00	VIVIENDA 26	PERSONA 130	EN PROCESO
AMPLIACION DE 10 VIVIENDAS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES DE SARIC							
SARIC SARIC	194,643.00	65,005.00	120,000.00	9,638.00	VIVIENDA 10	PERSONA 50	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA EN LA LOCALIDAD POZO VERDE, SARIC							
SARIC VARIAS	42,333.00	16,583.00	24,000.00	1,750.00	VIVIENDA 1	PERSONA 5	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 20 PIE DE CASA EN VARIAS LOCALIDES DE SARIC							
SARIC VARIAS	789,734.00	256,734.00	500,000.00	33,000.00	VIVIENDA 20	PERSONA 100	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA EN LA LOCALIDAD EL OCUCA, TRINCHERAS							
TRINCHERAS OCUCA, EL	42,333.00	16,583.00	24,000.00	1,750.00	VIVIENDA 1	PERSONA 5	EN PROCESO
AMPLIACION DE 13 VIVIENDAS URBANAS EN VARIAS COLONIAS DE URES							
URES URES	328,597.00	150,276.00	145,899.00	32,422.00	VIVIENDA 13	PERSONA 65	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 10 PIE DE CASA EN VARIAS COLONIAS DE URES							
URES URES	499,185.00	251,685.00	165,000.00	82,500.00	VIVIENDA 10	PERSONA 50	EN PROCESO
AMPLIACION DE 15 VIVIENDAS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES DE URES							
URES PUEBLO DE ALAMOS	291,965.00	97,509.00	180,000.00	14,456.00	VIVIENDA 15	PERSONA 75	EN PROCESO
AMPLIACION DE 10 VIVIENDAS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES DE VILLA HIDALGO							
VILLA HIDALGO VILLA HIDALGO	194,643.00	65,005.00	120,000.00	9,638.00	VIVIENDA 10	PERSONA 50	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 25 PIE DE CASA EN VARIAS LOCALIDADES DE VILLA HIDALGO							
VILLA HIDALGO VARIAS	987,167.00	320,917.00	625,000.00	41,250.00	VIVIENDA 25	PERSONA 125	EN PROCESO

SECRETARIA DE ECONOMIA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
CONSTRUCCION DE 40 PIE DE CASA EN VARIAS LOCALIDADES DE YECORA							
YECORA VARIAS	1,693,320.00	663,320.00	960,000.00	70,000.00	VIVIENDA 40	PERSONA 200	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	74,468,125.00	30,212,921.00	39,816,359.00	4,438,845.00			77 Proyectos
[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA							
ESTUDIO INTEGRAL PARA LA MODERNIZACION DEL PUNTO DE REVISION CARRETERO PRECOS (COMPLEMENTO), BENJAMIN HILL							
BENJAMIN HILL BENJAMIN HILL	210,100.00	210,100.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PRODUCTOR 50000	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	210,100.00	210,100.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[UD] INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPUERTARIA DEL ESTADO DE SONORA							
VARIOS VARIAS	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 1300	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[UL] SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO							
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO							
VARIOS VARIAS	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 1758	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00			1 Proyectos
SUBTOTAL 2006	511,712,157.00	231,587,393.00	111,336,076.00	168,788,688.00			155 Proyectos
TOTAL DEPENDENCIA:	607,793,241.34	327,668,477.34	111,336,076.00	168,788,688.00			273 Proyectos

*Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Recursos Hid., Pesca y Acuacultura*

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[3D] APOYO A LA OPERACION DEL SISTEMA ESTATAL HIDRAULICO							
ADQUISICIÓN DE MACRO Y MICRO MEDIDORES, BACADEHUACHI.							
BACADEHUACHI BACADEHUACHI	45,580.50	45,580.50	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 1335	TERMINADO
ELABORACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE PADRÓN DE USUARIOS, BACADEHUACHI.							
BACADEHUACHI BACADEHUACHI	2,706.75	2,706.75	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 1335	TERMINADO
INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES EN BACERAC							
BACERAC BACERAC	27,586.17	27,586.17	0.00	0.00	MEDIDORES 200	PERSONA 1014	TERMINADO
ADQUISICIÓN DE MACRO Y MICRO MEDIDORES, BACERAC.							
BACERAC BACERAC	37,875.23	37,875.23	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 1014	TERMINADO
ELABORACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE PADRÓN DE USUARIOS, BACERAC.							
BACERAC BACERAC	2,249.18	2,249.18	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 1014	TERMINADO
ADQUISICIÓN DE MACRO Y MICRO MEDIDORES, BAVISPE.							
BAVISPE BAVISPE	22,139.10	22,139.10	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 715	TERMINADO
ELABORACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE PADRÓN DE USUARIOS, BAVISPE.							
BAVISPE BAVISPE	1,314.71	1,314.71	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 715	TERMINADO
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, BENITO JUAREZ.							
BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 13841	TERMINADO
ADQUISICIÓN DE MACRO Y MICRO MEDIDORES, VILLA JUAREZ.							
BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	22,988.51	22,988.51	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 13841	TERMINADO
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, BENJAMIN HILL.							
BENJAMIN HILL BENJAMIN HILL	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 5407	TERMINADO
ADQUISICIÓN DE MACRO Y MICRO MRDIDORES, BENJAMIN HILL.							
BENJAMIN HILL BENJAMIN HILL	13,793.11	13,793.11	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 5407	TERMINADO
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, CANANEA.							
CANANEA CANANEA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 30515	TERMINADO
ADQUISICIÓN DE MACRO Y MICRO MEDIDORES, CANANEA.							
CANANEA CANANEA	22,988.51	22,988.51	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 30515	TERMINADO
ADQUISICIÓN DE MACRO Y MICRO MEDIDORES, DIVISADEROS.							
DIVISADEROS DIVISADEROS	23,875.50	23,875.50	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 819	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[3D] APOYO A LA OPERACION DEL SISTEMA ESTATAL HIDRAULICO							
ELABORACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE PADRÓN DE USUARIOS, DIVISADEROS.							
DIVISADEROS DIVISADEROS	1,417.82	1,417.82	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 819	TERMINADO
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO,EMPALME.							
EMPALME EMPALME	12,458.33	12,458.33	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 38533	TERMINADO
ELABORACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE PADRÓN DE USUARIOS, EMPALME							
EMPALME EMPALME	77,503.18	77,503.18	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 38533	TERMINADO
ED539.- EST. BASICO Y PERFORACION EXPLORATORIA P/DETERMINAR DISP. DE AGUA EN EMPALME							
EMPALME EMPALME	55,757.00	55,757.00	0.00	0.00	POZO 1	PERSONA 38533	TERMINADO
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO,FRONTERAS.							
FRONTERAS FRONTERAS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 874	TERMINADO
ADQUISICIÓN DE MACRO Y MICRO MEDODORES, FRONTERAS.							
FRONTERAS FRONTERAS	13,793.11	13,793.11	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 874	TERMINADO
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, GRANADOS.							
GRANADOS GRANADOS	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 1228	TERMINADO
ELABORACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE PADRÓN DE USUARIOS, GRANADOS.							
GRANADOS GRANADOS	3,125.65	3,125.65	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 1228	TERMINADO
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, GUAYMAS.							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	12,458.33	12,458.33	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 97593	TERMINADO
ELABORACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE PADRÓN DE USUARIOS, GUAYMAS.							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	188,409.00	188,409.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 97593	TERMINADO
ELABORACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE PADRÓN DE USUARIOS, SAN CARLOS NVO GUAYMAS.							
GUAYMAS SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)	17,239.41	17,239.41	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 1440	TERMINADO
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, VICAM.							
GUAYMAS VICAM (SWICHT)	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 8332	TERMINADO
ADQUISICIÓN DE MACRO Y MICRO MEDIDORES, VICAM.							
GUAYMAS VICAM (SWICHT)	4,597.70	4,597.70	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 8332	TERMINADO
ELABORACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE PADRÓN DE USUARIOS, VICAM.							
GUAYMAS VICAM (SWICHT)	11,194.34	11,194.34	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 8332	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[3D] APOYO A LA OPERACION DEL SISTEMA ESTATAL HIDRAULICO							
GASTOS DE OPERACION COAPAES							
HERMOSILLO HERMOSILLO	3,072,422.00	3,072,422.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 80	TERMINADO
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, HUACHINERA.							
HUACHINERA HUACHINERA	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 732	TERMINADO
ADQUISICIÓN MACRO Y MICRO MEDIDORES, HUACHINERAS.							
HUACHINERA HUACHINERA	9,195.40	9,195.40	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 732	TERMINADO
ELABORACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE PADRÓN DE USUARIOS, HUACHINERAS.							
HUACHINERA HUACHINERA	1,765.83	1,765.83	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 732	TERMINADO
ADQUISICIÓN DE MACRO Y MICRO MEDIDORES, HUASABAS.							
HUASABAS HUASABAS	50,355.60	50,355.60	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 930	TERMINADO
ELABORACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE PADRÓN DE USUARIOS, HUASABAS.							
HUASABAS HUASABAS	2,990.31	2,990.31	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 930	TERMINADO
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, MOCTEZUMA.							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	19,958.33	19,958.33	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 3798	TERMINADO
ADQUISICIÓN DE MACRO Y MICRO MEDIDORES, MOCTEZUMA.							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	171,008.34	171,008.34	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 3798	TERMINADO
ELABORACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE PADRÓN DE USUARIOS, MOCTEZUMA.							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	9,608.94	9,608.94	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 3798	TERMINADO
ADQUISICIÓN DE MACRO Y MICRO MEDIDORES, NACORI CHICO.							
NACORI CHICO NACORI CHICO	35,813.25	35,813.25	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 999	TERMINADO
ELABORACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE PADRÓN DE USUARIOS, NACORI CHICO.							
NACORI CHICO NACORI CHICO	2,126.73	2,126.73	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 999	TERMINADO
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, NACAZARI DE GARCIA.							
NACAZARI DE GARCIA NACAZARI DE GARCIA	17,458.33	17,458.33	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 11193	TERMINADO
ADQUISICIÓN DE MACRO Y MICRO MEDIDORES, NACAZARI DE GARCIA.							
NACAZARI DE GARCIA NACAZARI DE GARCIA	18,390.81	18,390.81	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 11193	TERMINADO
ADQUISICIÓN DE MACRO Y MICRO MEDIDORES, PUERTO PEÑASCO.							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	41,379.32	41,379.32	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 30466	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[3D] APOYO A LA OPERACION DEL SISTEMA ESTATAL HIDRAULICO							
ELABORACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE PADRÓN DE USUARIOS, PUERTO PEÑASCO.							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	78,882.37	78,882.37	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 30466	TERMINADO
ED540.- EST. BASICO Y PERFORACION EXPLORATORIA P/DETERMINAR DISP. DE AGUA EN PTO. PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	434,632.00	434,632.00	0.00	0.00	POZO 1	PERSONA 30466	TERMINADO
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, SAN IGNACIO RIO MUERTO.							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 6937	TERMINADO
ADQUISICIÓN DE MACRO Y MICRO MEDIDORES, SAN IGNACIO RIO MUERTO.							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	9,195.40	9,195.40	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 6937	TERMINADO
ELABORACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE PADRÓN DE USUARIOS, SAN IGNACIO RIO MUERTO.							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	16,511.16	16,511.16	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 6937	TERMINADO
ADQUISICIÓN DE MACRO Y MICRO MEDIDORES, TEPACHE.							
TEPACHE TEPACHE	13,565.63	13,565.63	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 1448	TERMINADO
ELABORACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE PADRÓN DE USUARIOS, TEPACHE.							
TEPACHE TEPACHE	805.58	805.58	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 1448	TERMINADO
ADQUISICIÓN DE MACRO Y MICRO MEDIDORES, VILLA HIDALGO.							
VILLA HIDALGO VILLA HIDALGO	56,433.00	56,433.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 1548	TERMINADO
ELABORACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE PADRÓN DE USUARIOS, VILLA HIDALGO.							
VILLA HIDALGO VILLA HIDALGO	3,351.21	3,351.21	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 1548	TERMINADO
GASTOS DE OPERACION DE COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA)							
VARIOS VARIAS	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 59	TERMINADO
ACTUALIZACION DEL ESTUDIO GEOHIDROLOGICO ACUIFERO SONOYTA - PUERTO PEÑASCO							
VARIOS VARIAS	875,000.00	875,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONA 42500	TERMINADO
MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA SUBTERRANEA EN CUENCA MEDIA Y ALTA DEL RIO SONORA							
VARIOS VARIAS	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONA 70000	TERMINADO
INVENTARIO Y DIAGNOSTICO DE UNIDADES DE RIEGO DE LA CUENCA RIO SONORA							
VARIOS VARIAS	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PRODUCTOR 4800	TERMINADO
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ORGANISMO OPERADOR SIERRA ALTA)							
VARIOS VARIAS	91,448.00	91,448.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	PERSONA 13118	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[3D] APOYO A LA OPERACION DEL SISTEMA ESTATAL HIDRAULICO							
ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE FACTURACIÓN							
VARIOS VARIAS	108,359.94	108,359.94	0.00	0.00	ORGANISMO 72	PERSONA 2216969	TERMINADO
CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA ORGANISMOS.							
VARIOS VARIAS	290,440.17	290,440.17	0.00	0.00	ORGANISMO 72	PERSONA 2216969	TERMINADO
EQUIPAMIENTO ELECTROMECAÁNIMO PARA EFICIENCIA HIDRAÚLICA							
VARIOS VARIAS	9,980.51	9,980.51	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 4	PERSONA 20830	TERMINADO
INSTALACIÓN DE 4123 MICROMEDIDORES							
VARIOS VARIAS	338,181.70	338,181.70	0.00	0.00	MEDIDORES 5323	PERSONA 9736	TERMINADO
ED541.- CONSTR. OBRAS DE COSECHA DE LLUVIA EN ZONA SERRANA, CUENCAS RIO SONORA							
VARIOS VARIAS	97,500.00	97,500.00	0.00	0.00	OBRA 2	PERSONA 120000	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	13,360,311.00	13,360,311.00	0.00	0.00			61 Proyectos
[3F] FOMENTO, PROMOCION Y APROVECHAM. P/ ACT. Y PROD. AGRICOLA Y AGROINDUSTRIAL							
PROMOCION COMERCIAL AGRICOLA, VARIAS							
VARIOS VARIAS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	EVENO 4	PRODUCTOR 200	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[3G] PROMOCION, REGULACION Y ORGANIZACION PESQUERA							
ED594.- FORO DE PROMOCION PESQUERA Y ACUICOLA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00	EVENO 3	PRODUCTOR 700	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[EH] INFRAESTRUCTURA PESQUERA Y ACUICOLA							
AMPLIACION DEL BORDO DIVISORIO EN EL PARQUE ACUICOLA LA ATANASIA, BACUM							
BACUM ATANASIA, LA	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PRODUCTOR 400	TERMINADO
CONST. DE ESCOLLERAS, CANAL DE LLAMADA Y DESCARGA EN PARQUE ACUICOLA EL TOBARI, CAJEME							
CAJEME TOBARITO, EL	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	OBRA 2	PRODUCTOR 750	POR CONCLUIRSE
AMPLIACION DEL CANAL DE LLAMADA EN PARQUE ACUICOLA LOS MELAGOS, S.I.R.M.							
SAN IGNACIO RIO MUERTO MEDANOS, LOS (LOS MELAGOS)	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PRODUCTOR 750	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	2,850,000.00	2,850,000.00	0.00	0.00			3 Proyectos

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
CONTINUACION Y TERMINACION LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, ATIL							
ATIL	39,544.00	39,544.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	TERMINADO
ATIL					1	699	
TERMINACION DE POZO PARA AGUA POTABLE, BENITO JUAREZ							
BENITO JUAREZ	462,684.00	462,684.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	TERMINADO
VILLA JUAREZ (IRRIGACION)					1	14575	
EQUIP. POZO Y LINEA INTERCONEXION A RED AGUA POTABLE, VILLA JUAREZ							
BENITO JUAREZ	286,536.00	286,536.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					1	13841	
TERMINACION DE POZO PARA AGUA POTABLE, CABORCA							
CABORCA	100,292.00	100,292.00	0.00	0.00	POZO	PERSONAS	TERMINADO
RODOLFO CAMPODONICO					1	276	
TERMINACION DE POZO PARA AGUA POTABLE, CABORCA							
CABORCA	437,606.00	437,606.00	0.00	0.00	POZO	PERSONA	TERMINADO
SANTA EDUWIGES					1	309	
ESTUDIO PARA LOCALIZAR FUENTE ALTERNA PARA DESALACION DE AGUA, EMPALME							
EMPALME	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO	PERSONA	TERMINADO
EMPALME					1	400000	
CONSTRUCCION PILA DE ALMACENAMIENTO DE 1,500 M3 DE CAPACIDAD, SONOYTA							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	METRO CUBICO	PERSONA	POR
SONOYTA					1500	1800	CONCLUIRSE
SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA MICROMEDIDORES, MOCTEZUMA							
MOCTEZUMA	46,035.00	46,035.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	TERMINADO
MOCTEZUMA					1	2500	
NC076.- REHABILITACION RED AGUA POTABLE, PITIQUITO							
PITIQUITO	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	PERSONA	TERMINADO
PITIQUITO					708	4862	
EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN RAYON							
RAYON	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO	PERSONA	TERMINADO
RAYON					1	1273	
NC078.- PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE, SASABE, SARIC							
SARIC	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	POZO	PERSONA	TERMINADO
SARIC					1	989	
NC077.- AMPLIACION RED AGUA POTABLE, LA SANGRE, TUBUTAMA							
TUBUTAMA	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	PERSONA	TERMINADO
TUBUTAMA					2154	190	
REHABILITACION FUENTE DE CAPTACION, VILLA PESQUEIRA							
VILLA PESQUEIRA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	POZO	PERSONA	TERMINADO
NACORI GRANDE					1	350	

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE, YECORA							
YECORA	390,951.00	390,951.00	0.00	0.00	SISTEMA	PERSONA	TERMINADO
YECORA					1	2522	
PROGRAMA AGUA LIMPIA, VARIOS MUNICIPIOS							
VARIOS	671.45	671.45	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					1	157989	
PROGRAMA CULTURA DEL AGUA, VARIOS MUNICIPIOS							
VARIOS	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONA	EN PROCESO
VARIAS					1	117000	
PROGRAMA AGUA LIMPIA, VARIOS MUNICIPIOS							
VARIOS	5,119.73	5,119.73	0.00	0.00	COMPLEMENTO	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					1	157989	
MONITOREO DE CLORO RESIDUAL							
VARIOS	134,509.68	134,509.68	0.00	0.00	SITIOS	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					3075	76612	
SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO							
VARIOS	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	TONELADA	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					10.045	34905	
OPERATIVOS DE SANEAMIENTO BASICO							
VARIOS	66,810.54	66,810.54	0.00	0.00	OPERATIVO	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					3	67178	
INSTALACION DE EQUIPOS DE CLORACIÓN							
VARIOS	297,729.17	297,729.17	0.00	0.00	EQUIPO	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					74	49245	
REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE CLORACIÓN							
VARIOS	103,109.91	103,109.91	0.00	0.00	EQUIPO	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					24	27385	
ADQUISICION DE PLATA COLOIDAL							
VARIOS	16,699.97	16,699.97	0.00	0.00	PIEZA	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					1500	67178	
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMPARADORES DIGITALES PARA CLORO RESIDUAL							
VARIOS	61,709.99	61,709.99	0.00	0.00	COMPARADORES	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					20	2216969	
ADQUISICIÓN DE REACTIVO EN POLVO DE D.P.D.							
VARIOS	29,713.13	29,713.13	0.00	0.00	PIEZAS	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					20500	568830	
REHABILITACION DE EQUIPOS DE CLORACIÓN							
VARIOS	96,700.08	96,700.08	0.00	0.00	EQUIPO	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					25	67178	
PROTECCIÓN A FUENTES DE ABASTECIMIENTO							
VARIOS	180,524.08	180,524.08	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					5	1456	

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
MONITOREO DE CLORO RESIDUAL							
VARIOS VARIAS	51,882.17	51,882.17	0.00	0.00	SITIOS 3075	PERSONA 76612	TERMINADO
SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO							
VARIOS VARIAS	76,904.00	76,904.00	0.00	0.00	TONELADA 10.045	PERSONA 34905	TERMINADO
OPERATIVOS DE SANEAMIENTO BÁSICO							
VARIOS VARIAS	26,350.64	26,350.64	0.00	0.00	OPERATIVO 3	PERSONA 67178	TERMINADO
INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CLORACIÓN							
VARIOS VARIAS	297,729.17	297,729.17	0.00	0.00	EQUIPO 74	PERSONA 49245	TERMINADO
REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE CLORACIÓN							
VARIOS VARIAS	103,109.91	103,109.91	0.00	0.00	EQUIPO 24	PERSONA 27385	TERMINADO
ADQUISICIÓN DE PLATA COLOIDAL							
VARIOS VARIAS	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	PIEZA 1500	PERSONA 67178	TERMINADO
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE COMPARADORES DIGITALES PARA CLORO RESIDUAL							
VARIOS VARIAS	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	COMPARADORES 20	PERSONA 2216969	TERMINADO
ADQUISICIÓN DE REACTIVO EN POLVO DE D.P.D.							
VARIOS VARIAS	9,904.38	9,904.38	0.00	0.00	PIEZA 20500	PERSONA 568830	TERMINADO
PROTECCIÓN A FUENTES DE ABASTECIMIENTOS							
VARIOS VARIAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	OBRA 5	PERSONA 1456	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	6,961,826.00	6,961,826.00	0.00	0.00			36 Proyectos
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES							
REHABILITACION DE COLECTOR PRINCIPAL, BACOACHI							
BACOACHI BACOACHI	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 85	PERSONA 924	TERMINADO
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES							
SAN PEDRO DE LA CUEVA SAN PEDRO DE LA CUEVA	389,830.00	389,830.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 1074	POR CONCLUIRSE
AMPLIACION RED DE ATARJEAS, YECORA							
YECORA YECORA	363,040.00	363,040.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 120	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	852,870.00	852,870.00	0.00	0.00			3 Proyectos

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA							
APOYO A LA ASOCIACION GANADERA LOCAL DE BACUM, BACUM							
BACUM BACUM	56,667.00	56,667.00	0.00	0.00	OBRA 1	PRODUCTOR 38	TERMINADO
ESTUDIO Y PROY. P/EL ESTABLECIMIENTO DE 250 HECTAREAS DE CITRICOS DE FACIL PELADO, CAJEME							
CAJEME VARIAS	439,780.00	439,780.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PRODUCTOR 37	TERMINADO
APOYO PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS P/LA ELABORACION DE ALIMENTOS BALANCEADOS, HILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	TONELADA 2000	PRODUCTOR 5000	TERMINADO
SANIDAD VEGETAL							
VARIOS VARIAS	27,000,000.00	1,500,000.00	12,750,000.00	12,750,000.00	CAMPAÑA 12	PRODUCTOR 56000	POR CONCLUIRSE
INOCUIDAD ALIMENTARIA							
VARIOS VARIAS	5,750,000.00	1,750,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	PROGRAMA 1	PRODUCTOR 416	POR CONCLUIRSE
INFRA., EQUIPMTO., Y REHAB. DE OFICINAS DE ASOC. GANADERAS LOCALES, VARIOS MUNICIPIOS							
VARIOS VARIAS	734,166.00	734,166.00	0.00	0.00	OBRA 44	PRODUCTOR 25783	TERMINADO
INFRAESTRUCTURA BASICA PARA EL DESARROLLO RURAL (PIASRE)							
VARIOS VARIAS	379,100.00	379,100.00	0.00	0.00		PRODUCTOR 139	EN PROCESO
PROGRAMA INTEGRAL DE AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RECONVERSION PRODUCTIVA EN ZONAS DE SINIESTRABILIDAD RECURRENTE Y TIERRAS FRAGILES (PIASRE)							
VARIOS VARIAS	21,601,979.00	21,601,979.00	0.00	0.00		PRODUCTOR 3352	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 5 MODULOS CASA-SOMBRA PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS, VARIOS							
VARIOS VARIAS	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	MODULO 5	PRODUCTOR 50	TERMINADO
PROGRAMA INTEGRAL DE AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RECONVERSION PRODUCTIVA EN ZONAS DE SINIESTRABILIDAD RECURRENTE Y TIERRAS FRAGILES (PIASRE)							
VARIOS VARIAS	8,194,422.00	8,194,422.00	0.00	0.00		PRODUCTOR 1368	EN PROCESO
EJECUCION DE PROYECTOS. INCA-RURAL.- 2005							
VARIOS VARIAS	5,082,876.69	5,082,876.69	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PRODUCTOR 356	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	70,388,990.69	40,888,990.69	14,750,000.00	14,750,000.00			11 Proyectos
[TF] FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD PECUARIA							
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE VIVIERO AGROECOLOGICO "LA VICTORIA", LA VICTORIA, HILLO.							
HERMOSILLO VICTORIA, LA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	VIVERO 1	PRODUCTOR 150	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[TF] FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD PECUARIA							
PROYECTO DE DESARROLLO DE LA VIDA SILVESTRE							
VARIOS VARIAS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 700	TERMINADO
PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, VARIAS							
VARIOS VARIAS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	HECTAREA 550	PRODUCTOR 55	TERMINADO
PROGRAMA DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES							
VARIOS VARIAS	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	HECTAREA 6285	PRODUCTOR 52	TERMINADO
CENTROS DE ACOPIO DE ENVASES VACIOS DE AGROQUIMICOS EN VARIOS MUNICIPIOS, VARIOS							
VARIOS VARIAS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	CENTRO 2	PRODUCTOR 30048	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00			5 Proyectos
[TG] DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)							
ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 3 POZOS.							
ARIZPE CHINAPA	1,053,970.00	399,561.00	0.00	654,409.00	EQUIPO 3	PRODUCTORES 14	TERMINADO
REHABILITACION DE CANALES PARA RIEGO AGRICOLA EN BAVISPE							
BAVISPE VARIAS	147,890.00	147,890.00	0.00	0.00	METRO CUBICO 4467	PRODUCTOR 140	TERMINADO
PERFORACION, ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS							
CAJEME SAN RAFAEL	93,602.00	78,602.00	0.00	15,000.00	POZO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO NO. 5 USO AGRICOLA.							
EMPALME SANTA MARIA (DE GUAYMAS)	342,874.00	258,675.00	0.00	84,199.00	EQUIPO 1	PRODUCTORES 10	TERMINADO
ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA USO AGRICOLA.							
EMPALME COLONIA NARCISO MENDOZA	808,184.00	608,750.00	0.00	199,434.00	EQUIPO 1	PRODUCTORES 13	TERMINADO
SUMINISTRO DE MOTOR ELÉCTRICO Y REHABILITACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA.							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES DESIERTO DE SONORA, EL	160,614.00	121,344.00	0.00	39,270.00	EQUIPO 1	PRODUCTORES 15	TERMINADO
PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE POZO AGRICOLA							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES MORELIA	1,668,277.00	1,259,652.00	0.00	408,625.00	POZO 1	PRODUCTOR 43	TERMINADO
REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO							
GUAYMAS ORTIZ	118,849.00	98,636.00	0.00	20,213.00	HECTAREA 50	PRODUCTORES 8	TERMINADO
REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO							
GUAYMAS GRACIANO SANCHEZ	379,819.00	313,364.00	0.00	66,455.00	HECTAREA 100	PRODUCTORES 25	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[TG] DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)							
PERFORACIÓN DE POZO Y EQUIPAMIENTO EN EL PREDIO EL TOJI.							
HERMOSILLO ZAMORA	433,266.00	326,917.00	0.00	106,349.00	POZO 1	PRODUCTORES 2	TERMINADO
PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN PREDIO SANTA RITA.							
HERMOSILLO ZAMORA	320,396.00	242,059.00	0.00	78,337.00	POZO 1	PRODUCTORES 2	TERMINADO
ESTRUCTURAS DE OPERACION Y CONTROL DE LA ZONA DE RIEGO FUERTE MAYO, HUATABAMPO.							
HUATABAMPO HUATABAMPO	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	OBRA 3	PRODUCTOR 231	TERMINADO
REHABILITACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA.							
HUATABAMPO JAMBIOLABAMPO	76,687.00	57,938.00	0.00	18,749.00	LOTE 1	PRODUCTORES 120	TERMINADO
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CONSERVACIÓN							
HUATABAMPO VARIAS	687,032.00	687,032.00	0.00	0.00	HECTAREAS 1800	PRODUCTORES 320	TERMINADO
PERFORACION, ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	202,086.00	130,297.00	0.00	71,789.00	POZO 1	PRODUCTOR 10	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONSTRUCCIÓN DE PILA DE ALMACENAMIENTO EN PREDIO EL VERANO.							
NACORI CHICO SAUZ, EL	69,112.00	48,378.00	0.00	20,734.00	EQUIPO 1	PRODUCTORES 1	TERMINADO
PERFORACIÓN DE POZO.							
NAVOJOA SAN IGNACIO	557,417.00	256,707.00	0.00	300,710.00	POZO 1	PRODUCTORES 39	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PRESA DERIVADORA LA BATEA, ROSARIO							
ROSARIO CUBA	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	HECTAREA 300	PRODUCTOR 60	TERMINADO
REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL DISTRITO DE RIEGO NUMERO 14, SAN LUIS R.C.							
SAN LUIS RIO COLORADO VARIAS	2,444,400.00	2,444,400.00	0.00	0.00	KILOMETRO 13.28	PRODUCTOR 977	TERMINADO
REHABILITACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECAÁNICO							
SAN LUIS RIO COLORADO VARIAS	838,327.00	747,500.00	0.00	90,827.00	POZO 3	PRODUCTORES 25	TERMINADO
REHABILITACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECAÁNICO.							
SAN LUIS RIO COLORADO VARIAS	222,310.00	79,310.00	0.00	143,000.00	EQUIPO 1	PRODUCTORES 8	TERMINADO
ESTUDIO S/ NORMAS OPERACION PRESAS-ACUIFERO DE CUENCA RIO SONORA (1RA.ETAPA)							
VARIOS VARIAS	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONA 700000	TERMINADO
CARACTERIZ. BASICA CUENCA RIO MATAPE P/EST. EROSION Y PROD. SEDIMENTOS (FASE I)							
VARIOS VARIAS	76,666.00	76,666.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONA 150000	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[TG] DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)							
REHABILITACION Y MODERNIZACION DE DISTRITOS DE RIEGO, VARIOS MUNICIPIOS							
VARIOS VARIAS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00		PRODUCTOR 1052	TERMINADO
REHAB. DE LA INFRAESTR. HIDROAGRICOLA DE LA PRESA DE ALMACENAMIENTO CUAUHEMOC, VARIOS							
VARIOS VARIAS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 20	PRODUCTOR 365	TERMINADO
LIMPIA Y DESAZOLVE EN LA RED DE DRENES Y CANALES							
VARIOS VARIAS	1,275,973.00	1,153,468.00	0.00	122,505.00	HECTAREAS 116.42	PRODUCTORES 82	POR CONCLUIRSE
APOYO PARA GASTOS DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MÁQUINAS PERFORADORAS.							
VARIOS VARIAS	2,687,568.00	256,500.00	0.00	2,431,068.00	POZOS 6	PRODUCTORES 57	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	18,965,319.00	13,793,646.00	0.00	5,171,673.00			27 Proyectos
[TI] PROTECCION DE AREA DE CAUCE FEDERAL							
PROTECCION DE ZONAS URBANAS Y AGRICOLAS DE RIO SONORA (1RA. ETAPA)							
HUEPAC VARIAS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	POBLADO 1	PERSONA 112	TERMINADO
OBRAS DE PROTECCION Y RECTIFICACION DE CAUCE DEL ARROYO EL "BUZANI"							
TUBUTAMA TUBUTAMA	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PRODUCTOR 65	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00			2 Proyectos
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
CONTINUACION Y TERMINACION DE LINEA DE REFUERZO PARA AGUA POTABLE, CANANEA							
CANANEA CANANEA	2,348,000.00	2,348,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 30000	TERMINADO
TERMINACION LINEA DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, NACUZARI DE GARCIA							
NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	1,919,414.00	1,919,414.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 11200	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	4,267,414.00	4,267,414.00	0.00	0.00			2 Proyectos
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							
CONSTRUCCION DE COLECTOR, EMPALME							
EMPALME EMPALME	178,035.00	178,035.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 147	PERSONA 8392	TERMINADO
REHABILITACION DE LOS COLECTORES 18 Y 31, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	103,878.00	103,878.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 13500	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							
CONSTRUCCION DE CARCAMO MAESTRO Y EMISOR A PRESION, GUAYMAS.							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	3,411,016.00	3,411,016.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1550	PERSONA 55000	TERMINADO
REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO NUMERO 1 EN PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	1,155,000.00	1,155,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 30466	TERMINADO
REHABILITACION DE COLECTORES PRINCIPALES EN PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	2,820,673.00	2,820,673.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 2198	PERSONA 30466	TERMINADO
ADQUISICION DE EQUIPO DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	962,500.00	962,500.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	PERSONA 30466	TERMINADO
ELECTRIFICACION Y EQUIPO DE BOMBEO PARA POZO DE AGUA POTABLE, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	672,630.00	672,630.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 30466	TERMINADO
REHABILITACION DE LA RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	91,223.00	91,223.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 5192	PERSONA 14000	POR CONCLUIRSE
CONSTRUCCION DE LA RED DE ATARJEAS, COLECTOR Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	14,144,512.00	14,144,512.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 19910	PERSONA 20000	POR CONCLUIRSE
REHAB. DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN PUERTO PEÑASCO (APASZU)							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	2,861,085.00	2,861,085.00	0.00	0.00	COMPLEMENTO 1	PERSONA 14000	POR CONCLUIRSE
REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO N° 1. PUERTO PEÑASCO (RECURSO FEDERAL APASZU)							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	COMPLEMENTO 1	PERSONA 30466	TERMINADO
REHABILITACION DE COLECTORES PRINCIPALES, PUERTO PEÑASCO (RECURSO FEDERAL APASZU)							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	3,461,735.00	3,461,735.00	0.00	0.00	COMPLEMENTO 1	PERSONA 30466	TERMINADO
ADQUISICION DE EQUIPO DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE, PUERTO PEÑASCO (RECURSO FEDERAL APASZU)							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	1,575,000.00	1,575,000.00	0.00	0.00	COMPLEMENTO 1	PERSONA 30466	TERMINADO
CONSTRUCCION RED ATARJEAS, COLECTOR Y DESCARGAS DOMICILIARIAS PTO. PCO.(REC. FEDERAL APASZU)							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	4,329,922.35	4,329,922.35	0.00	0.00	COMPLEMENTO 1	PERSONA 20000	POR CONCLUIRSE
CONSTRUCCION DE COLECTOR EN SAN IGNACIO RIO MUERTO (INDIRECTOS 57,839.00)							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	388,003.00	388,003.00	0.00	0.00	METROS LINEALES 1300	PERSONA 1200	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
TOTAL MODALIDAD:	37,505,212.35	37,505,212.35	0.00	0.00			15 Proyectos
[U5] TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PLANTAS DE TRATAMIENTOS)							
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS, HUATABAMPO (RECURSOS FEDERAL APASZU)							
HUATABAMPO HUATABAMPO	4,518,620.00	4,518,620.00	0.00	0.00	COMPLEMENTO 1	PERSONA 29789	POR CONCLUIRSE
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN VARIAS LOC. DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO VARIAS	3,132,399.00	3,132,399.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 29789	POR CONCLUIRSE
CONTINUACION Y TERMINACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS, HUATABAMPO							
HUATABAMPO VARIAS	4,030,243.00	4,030,243.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 29789	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	11,681,262.00	11,681,262.00	0.00	0.00			3 Proyectos
[UB] CAMINOS RURALES							
REHABILITACION DE CUNETAS, DESAGUE, RASTREO Y EMPAREJE EN CAMINOS RURALES DE VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO							
VARIOS VARIAS	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 11213	PRODUCTOR 102000	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00			1 Proyectos
SUBTOTAL 2005	178,178,205.04	143,506,532.04	14,750,000.00	19,921,673.00			171 Proyectos

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006

[3D] APOYO A LA OPERACION DEL SISTEMA ESTATAL HIDRAULICO

SUMINISTRO E INSTALACION DE 4491 MEDIDORES DE AGUA POTABLE EN ALTAR							
ALTAR ALTAR	2,199,716.00	1,319,830.00	879,886.00	0.00	MEDIDOR 4491	PERSONA 19311	EN PROCESO
ELABORACION Y LEVANTAMIENTO DEL PADRON DE USUARIOS EN ALTAR							
ALTAR ALTAR	466,802.00	280,081.00	186,721.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 5251	EN PROCESO
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EN VILLA JUAREZ							
BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	98,315.00	58,989.00	39,326.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 3	PERSONA 24665	EN PROCESO
SUMINISTRO E INSTALACION DE 1000 MEDIDORES DE AGUA POTABLE EN VILLA JUAREZ							
BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	1,190,938.00	714,563.00	476,375.00	0.00	MEDIDOR 1000	PERSONA 4300	EN PROCESO
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EN BENJAMIN HILL							
BENJAMIN HILL BENJAMIN HILL	81,863.00	49,118.00	32,745.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 2	PERSONA 5910	EN PROCESO
ELABORACION Y LEVANTAMIENTO DEL PADRON DE USUARIOS EN CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	776,145.00	465,687.00	310,458.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 8731	EN PROCESO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[3D] APOYO A LA OPERACION DEL SISTEMA ESTATAL HIDRAULICO							
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EN CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	114,767.00	68,860.00	45,907.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 4	PERSONA 77818	EN PROCESO
ADQUISICION DE UNIDAD DE SERVICIO PARA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LA RED DE ALCANTARILLADO, EMPALME							
EMPALME EMPALME	3,197,000.00	3,197,000.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	PERSONA 45000	TERMINADO
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EN EMPALME							
EMPALME EMPALME	131,219.00	78,731.00	52,488.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 5	PERSONA 55739	EN PROCESO
SUMINISTRO E INSTALACION DE 8605 MEDIDORES DE AGUA POTABLE EN EMPALME							
EMPALME EMPALME	4,144,435.00	2,486,661.00	1,657,774.00	0.00	MEDIDOR 8605	PERSONA 37002	EN PROCESO
ESTUDIO OCEANOGRAFICO DEL AREA DE COCHORIT-GUASIMAS, EMPALME							
EMPALME VARIAS	220,400.00	220,400.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONA 790000	EN PROCESO
ADQUISICION DE GRUA PARA EL MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO Y LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	936,891.00	936,891.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	PERSONA 140000	EN PROCESO
DESARROLLO DEL SISTEMA DE FACTURACION EN GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	350,000.00	210,000.00	140,000.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 130000	EN PROCESO
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO E GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	131,219.00	78,731.00	52,488.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 5	PERSONA 140568	EN PROCESO
SUMINISTRO E INSTALACION DE 2500 MEDIDORES DE AGUA POTABLE EN GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	1,294,311.00	1,294,311.00	0.00	0.00	MEDIDOR 2500	PERSONA 10750	EN PROCESO
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EN SAN CARLOS							
GUAYMAS SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)	49,356.00	29,614.00	19,742.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 3	PERSONA 24665	EN PROCESO
ELABORACION Y LEVANTAMIENTO DEL PADRON DE USUARIOS EN VICAM							
GUAYMAS VICAM (SWICHT)	157,194.00	94,316.00	62,878.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 1768	EN PROCESO
OPERACION DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	22,710,000.00	22,710,000.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 59	EN PROCESO
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS EN EL VASO DE LA PRESA ABELARDO L. RODRIGUEZ, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	330,050.00	330,050.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONA 200000	TERMINADO
ESTUDIO TOPOGRAFICO PARA ENCAUZAMIENTO DE LAS DESCARGAS DE LOS RIOS SONORA Y SAN MIGUEL A LA PRESA ABELARDO L. RODRIGUEZ, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONA 200000	EN PROCESO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[3D] APOYO A LA OPERACION DEL SISTEMA ESTATAL HIDRAULICO							
PROYECTO EJECUTIVO DE MODIFICAICON DEL VERTEDOR Y CORTINA DE LA PRESA ING. RODOLFO FELIX VALDEZ, HERMOSILLO							
HERMOSILLO MOLINO DE CAMOU	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 350000	EN PROCESO
INSTALACION DE ESTACION HIDROMETRICA EN ESTACION ZAMORA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO ZAMORA	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 800000	EN PROCESO
ESTUDIO DE LA TENENCIA DE LA TIERRA Y AFECTACIONES DEL VASO Y DICTAMEN DE FACTIBILIDAD DE LA PRESA EL SAUZ, MAZATAN							
MAZATAN MAZATAN	186,593.00	186,593.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONA 210	EN PROCESO
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EN NACOZARI DE GARCIA							
NACOZARI DE GARCIA NACOZARI DE GARCIA	98,315.00	58,989.00	39,326.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 3	PERSONA 15967	EN PROCESO
ELABORACION Y LEVANTAMIENTO DEL PADRON DE USUARIOS EN PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	1,063,360.00	638,016.00	425,344.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 11962	EN PROCESO
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EN PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	114,767.00	68,860.00	45,907.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 4	PERSONA 38416	EN PROCESO
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EN SAN IGNACIO RIO MUERTO							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	81,863.00	49,118.00	32,745.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 2	PERSONA 17361	EN PROCESO
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO DE LA PRESA DE ALMACENAMIENTO Y CONTROL DEL RIO SONORA EN LA PUERTA DEL SOL, URES							
URES PUERTA DEL SOL	930,000.00	930,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONA 750000	EN PROCESO
ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO GEOHIDROLOGICO DEL ACUIFERO RIO CONCEPCION-MAGDALENA							
VARIOS VARIAS	3,240,000.00	3,240,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONA 77000	EN PROCESO
DETERMINACION DE VOLUMENES DE EXTRACCION DE AGUAS SUBTERRÁNEAS POR MEDIO DE IMAGENES DE SATELITE EN LAS COSTAS DE HERMOSILLO Y CABORCA							
VARIOS VARIAS	1,045,890.00	1,045,890.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PRODUCTOR 6700	EN PROCESO
NORMAS DE OPERACIÓN PRESA-ACUIFERO EN LA CUENCA DEL RIO SONORA (SEGUNDA PARTE)							
VARIOS VARIAS	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONA 700000	EN PROCESO
OPERACION COAPAES							
VARIOS VARIAS	66,800,000.00	66,800,000.00	0.00	0.00	ORGANISMO 4	PERSONA 80	EN PROCESO
PASIVOS COAPAES							
VARIOS VARIAS	17,333,410.00	17,333,410.00	0.00	0.00	ORGANISMO 4	PERSONA 174973	EN PROCESO
PAGO DE DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	9,861,266.00	9,861,266.00	0.00	0.00	ORGANISMO 5	PERSONA 186166	EN PROCESO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[3D] APOYO A LA OPERACION DEL SISTEMA ESTATAL HIDRAULICO							
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA ORGANISMOS OPERADORES, VARIOS							
VARIOS VARIAS	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 23308	EN PROCESO
COMPRA DE UNIDADES DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA INTERMUNICIPALES							
VARIOS VARIAS	1,019,000.00	1,019,000.00	0.00	0.00	VEHICULO 5	PERSONA 1450	EN PROCESO
ESTUDIO DE PIEZOMETRIA Y EVOLUCION DE NIVELES EN LA CUENCA MEDIA Y ALTA DEL RIO SONORA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONA 700000	EN PROCESO
APOYO AL IMPULSO ESTATAL DE PROGRAMAS HIDRAULICOS EN SONORA, VARIOS MUNICIPIOS							
VARIOS VARIAS	100,000,000.00	30,000,000.00	70,000,000.00	0.00	FIDEICOMISO 1	PERSONA 2216969	EN PROCESO
CAPACITACION A DIVERSOS ORGANISMOS OPERADORES, VARIOS							
VARIOS VARIAS	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	EVENO 6	PERSONA 120	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	246,715,085.00	172,014,975.00	74,700,110.00	0.00			39 Proyectos
[3F] FOMENTO, PROMOCION Y APROVECHAM. P/ ACT. Y PROD. AGRICOLA Y AGROINDUSTRIAL							
PROMOCION COMERCIAL AGRICOLA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	EVENO 6	ORGANISMOS 15	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[3P] DESARROLLO DE TECNOLOGIA							
CONSTRUCCION DE OBRAS DE CAPTACION DE AGUA DE LLUVIA EN VARIOS PLANTELES ESCOLARES, VARIOS							
VARIOS VARIAS	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	OBRA 16	PERSONA 720	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[6P] CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS							
INTEGRACION DE LA FUNDACION SONORA (PRIMERA ETAPA), HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	ESTADO 1	EN PROCESO
INSTITUTO DE ACUACULTURA							
VARIOS VARIAS	3,149,400.00	3,149,400.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PRODUCTORES 3000	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	6,749,400.00	6,749,400.00	0.00	0.00			2 Proyectos

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[CW] CANALIZACION RECURSOS FISCALES PARA ACTIVIDAD PRODUCTIVA							
GARANTIAS LIQUIDAS (FIRME)							
VARIOS VARIAS	4,434,000.00	1,486,900.00	0.00	2,947,100.00	HECTAREA 984	PRODUCTOR 23	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	4,434,000.00	1,486,900.00	0.00	2,947,100.00			1 Proyectos
[EH] INFRAESTRUCTURA PESQUERA Y ACUICOLA							
CONST. DE ESCOLLERAS, CANAL DE LLAMADA Y DESCARGA EN PARQUE ACUICOLA EL TOBARI, CAJEME.							
CAJEME TOBARITO, EL	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 2	PRODUCTOR 23	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE ESCOLLERA Y CANAL DE LLAMADA, HUATABAMPO.							
HUATABAMPO CAMAHUIROA	26,500,000.00	3,000,000.00	12,000,000.00	11,500,000.00	OBRA 2	PRODUCTOR 653	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE ESCOLLERAS EN EL PARQUE ACUICOLA SAN IGNACIO RIO MUERTO							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	15,974,412.00	6,000,000.00	5,000,000.00	4,974,412.00	OBRA 1	PRODUCTOR 100	EN PROCESO
CONTINUACION Y TERMINACION DEL CANAL DE LLAMADA EN PARQUE ACUICOLA LOS MELAGOS, SAN IGNACIO RIO MUERTO							
SAN IGNACIO RIO MUERTO MEDANOS, LOS (LOS MELAGOS)	3,196,828.00	2,000,000.00	0.00	1,196,828.00	OBRA 1	PRODUCTOR 250	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	46,671,240.00	12,000,000.00	17,000,000.00	17,671,240.00			4 Proyectos
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
AMPLIACION RED DISTRIBUCION Y LINEA CONDUCCION DE AGUA POTABLE EJIDO LOS CAMOTES, ALAMOS							
ALAMOS CAMOTES, LOS	323,072.00	161,536.00	161,536.00	0.00	METRO LINEAL 2057	PERSONA 179	EN PROCESO
PERFORACION, ELECT., EQUI. POZO, LINEA CONDUCCION RED DISTRIB. AGUA POTABLE EJIDO COHIBAMPO, ALAMOS							
ALAMOS COHIBAMPO	1,496,072.00	748,036.00	748,036.00	0.00	POZO 1	PERSONA 224	EN PROCESO
REHABILITACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL COROGUI, ALAMOS							
ALAMOS COROHUI	357,864.00	178,932.00	178,932.00	0.00	METRO LINEAL 3055	PERSONA 150	EN PROCESO
PERF. Y EQUIP POZO, LINEA CONDUCCION Y RED DIST. AGUA POTABLE, EN EL EJIDO LA GACELA, ALAMOS							
ALAMOS GACELA, LA	964,246.00	482,123.00	482,123.00	0.00	POZO 1	PERSONA 124	EN PROCESO
REHAB. LINEA CONDUCCION AGUA POTABLE, CASETA Y EQUIPO CLORACION EN EL SABINO GRANDE, ALAMOS							
ALAMOS SABINO, EL	556,680.00	278,340.00	278,340.00	0.00	METRO LINEAL 4280	PERSONA 116	EN PROCESO
PROYECTO INTEGRAL PARA EL USO EFICIENTE DEL AGUA EN PUERTO LOBOS, CABORCA							
CABORCA PUERTO LOBOS	689,600.00	689,600.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 200	EN PROCESO
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LA PRIMAVERA, CABORCA							
CABORCA PRIMAVERA, LA	376,310.00	188,155.00	188,155.00	0.00	METRO LINEAL 1400	PERSONA 264	EN PROCESO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE EN CANANEA							
CANANEA CANANEA	91,776.00	91,776.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	PERSONA 2000	EN PROCESO
INTERCONEXION DEL POZO 9 EN LA ZONA DE CAPTACION DE MAYTORENA, EMPALME							
EMPALME EMPALME	1,237,614.00	1,237,614.00	0.00	0.00	POZO 1	PERSONA 20736	TERMINADO
CONST. TANQUE ELEVADO E INTERCONEXION A LA RED DE DISTRIBUCION EN EL EJ. HUAYTANA, ETCHOJOA							
ETCHOJOA GUAYTANA	800,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	TANQUE 1	PERSONA 344	EN PROCESO
CONST. TANQUE METALICO ELEV. LINEA INTERCONEXION P/AGUA POT. EJIDO BURUBAMPO, ETCHOJOA							
ETCHOJOA BUROBAMPO	744,494.00	372,247.00	372,247.00	0.00	METRO CUBICO 40	PERSONA 488	EN PROCESO
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA OTABLE EN EL EJIDO LA NARIZ, PLUTARCO E. CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES NARIZ, LA	534,756.00	267,378.00	267,378.00	0.00	METRO LINEAL 2191	PERSONA 500	EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE FUENTE DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE							
HUACHINERA ARIBABI	1,709,796.00	1,709,796.00	0.00	0.00	POZO 1	PERSONA 515	TERMINADO
CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION RED DE DISTRIBUCION Y TANQUE ELEVADO, HUATABAMPO							
HUATABAMPO BACHANTAHUI	1,282,348.00	641,174.00	641,174.00	0.00	METRO LINEAL 1162	PERSONA 1000	EN PROCESO
CONSTRUCCION TANQUE ELEVADO Y RED DE DISTRIBUCION, HUATABAMPO							
HUATABAMPO VARIAS	904,600.00	452,300.00	452,300.00	0.00	METRO LINEAL 1600	PERSONA 200	EN PROCESO
REHAB. RED DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN TARAHUMARIS, ROSARIO							
ROSARIO TARAHUMARAS (TARAHUMARIS)	228,636.00	114,318.00	114,318.00	0.00	METRO LINEAL 596	PERSONA 112	EN PROCESO
PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO PARA AGUA POTABLE, TRINCHERAS							
TRINCHERAS OCUCA, EL	545,590.00	545,590.00	0.00	0.00	POZO 1	PERSONA 353	TERMINADO
MODULOS TECNOLOGICOS EN SISTEMAS DE BOMBEO PARA EXTRACCION DE AGUA CON ENERGIA SOLAR, VARIOS							
VARIOS VARIAS	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 8	PERSONA 500	TERMINADO
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	1,696,000.00	1,496,000.00	200,000.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 1945000	EN PROCESO
PROGRAMA DE CULTURA DE AGUA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 100000	EN PROCESO
PROGRAMA DE CULTURA DE AGUA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 100000	EN PROCESO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 1945000	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	17,589,454.00	13,104,915.00	4,484,539.00	0.00			22 Proyectos
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES							
ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ALTAR							
ALTAR ALTAR	292,372.00	146,186.00	146,186.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 25000	TERMINADO
CONTINUACION Y TERMINACION DEL EMISOR DE AGUAS NEGRAS, SAN JOSE DE BACUM							
BACUM SAN JOSE DE BACUM	3,459,355.00	3,459,355.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1321	PERSONA 2400	TERMINADO
ESTUDIO Y PROYECTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS, GUAYMAS							
GUAYMAS VICAM (SWICHT)	828,390.00	414,195.00	414,195.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 11800	TERMINADO
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN VICAM							
GUAYMAS VICAM (SWICHT)	2,000,000.00	1,160,000.00	0.00	840,000.00	METRO LINEAL 2323	PERSONA 11657	TERMINADO
ESTUDIO Y PROYECTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS, NACUZARI DE GARCIA.							
NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	584,746.00	292,373.00	292,373.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 13200	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, QUEROBABI, OPODEPE							
OPODEPE QUEROBABI	1,292,289.00	1,292,289.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1642	PERSONA 305	TERMINADO
PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE BATEA DE CUBA, ROSARIO							
ROSARIO CUBA	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 314	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	8,617,152.00	6,924,398.00	852,754.00	840,000.00			7 Proyectos
[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA							
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION (MECANIZACION)							
ACONCHI ACONCHI	651,414.63	95,984.00	163,428.00	392,002.63	EQUIPO 2	PRODUCTOR 13	TERMINADO
CONST. Y REHAB. INFRAEST. Y EQUIP. Y UNIDAD DE PRODUCCION BOVINA LECHE Y DOBLE PROPOSITO							
ACONCHI ACONCHI	1.00	1.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 0	EN PROCESO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION BOVINA CARNE							
ACONCHI ACONCHI	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 10	TERMINADO
CONST. Y REHAB. INFRAEST. Y EQUIP. Y UNIDAD DE PRODUCCION BOVINA LECHE Y DOBLE PROPOSITO							
ACONCHI SAN PABLO	1.00	1.00	0.00	0.00	PROYECTO 0	PRODUCTOR 0	EN PROCESO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA							
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
ACONCHI VARIAS	31,538.00	10,617.00	20,921.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION (MECANIZACIÁN)							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	445,000.00	35,520.00	60,480.00	349,000.00	EQUIPO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS DE ORGANIZACIÁN RURAL (PROFEMOR)							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	66,000.00	28,286.00	37,714.00	0.00	CONSEJO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS DE ORGANIZACIÁN RURAL (PROFEMOR)							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	75,000.00	32,143.00	42,857.00	0.00	ORGANISMO 1	PRODUCTOR 116	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYOS A PROYECTOS DE INVERSIÁN RURAL (PAPIR)							
AGUA PRIETA CABULLONA	543,776.83	104,662.82	256,617.18	182,496.83	PROYECTO 1	PRODUCTOR 16	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
AGUA PRIETA CABULLONA	50,400.00	16,967.15	33,432.85	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 24	TERMINADO
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION (MECANIZACIÁN)							
AGUA PRIETA COLONIA MORELOS	390,100.00	55,500.00	94,500.00	240,100.00	EQUIPO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROYECTO ESTATAL DE TOROS COMERCIALES, VARIOS							
AGUA PRIETA COLONIA MORELOS	28,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	CABEZA 2	PRODUCTOR 2	TERMINADO
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION (MECANIZACIÁN)							
AGUA PRIETA RUSBAYO	390,100.00	60,281.00	102,639.00	227,180.00	EQUIPO 1	PRODUCTOR 7	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
AGUA PRIETA RUSBAYO	35,000.00	11,782.75	23,217.25	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 14	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
AGUA PRIETA VARIAS	34,565.00	11,636.00	22,929.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROYECTO ESTATAL DE TOROS COMERCIALES, VARIOS							
AGUA PRIETA VARIAS	266,000.00	133,000.00	0.00	133,000.00	CABEZA 19	PRODUCTOR 19	TERMINADO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION APICOLA							
ALAMOS ALAMOS	30,573.00	30,573.00	0.00	0.00	PROYECTO 7	PRODUCTOR 14	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
ALAMOS ALAMOS	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	CABEZA 70	PRODUCTOR 37	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA							
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
ALAMOS TESCALAMA, LA	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	CABEZA 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL(PRODESCA)							
ALAMOS VARIAS	146,729.00	49,396.00	97,333.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL(PRODESCA)							
ALTAR VARIAS	33,295.00	11,209.00	22,086.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROYECTO ESTATAL DE TOROS COMERCIALES, VARIOS							
ALTAR VARIAS	238,000.00	119,000.00	0.00	119,000.00	CABEZA 17	PRODUCTOR 17	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
ARIVECHI ARIVECHI	598,000.00	109,141.58	267,598.42	221,260.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 6	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL(PRODESCA)							
ARIVECHI ARIVECHI	35,000.00	11,782.75	23,217.25	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 12	TERMINADO
APOYO A PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR-GANADERO)							
ARIVECHI ARIVECHI	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 15	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
ARIVECHI ARIVECHI	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	HECTAREA 374.78	PRODUCTOR 5	TERMINADO
FOMENTO FRUTÓCOLA							
ARIVECHI TARACHI	68,750.00	13,957.00	34,168.00	20,625.00	HECTAREA 2	PRODUCTOR 2	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
ARIVECHI TARACHI	965,545.00	179,264.04	439,527.96	346,753.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 12	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL(PRODESCA)							
ARIVECHI TARACHI	84,000.00	28,278.75	55,721.25	0.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 24	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
ARIVECHI TARACHI	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	CABEZA 16	PRODUCTOR 8	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL(PRODESCA)							
ARIVECHI VARIAS	2,757.00	928.00	1,829.00	0.00	PESO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL(PRODESCA)							
ARIVECHI VARIAS	31,421.00	10,578.00	20,843.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA							
PROGRAMA DE APOYOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
ARIZPE	2,360,279.54	195,720.74	479,877.26	1,684,681.54	PROYECTO	PRODUCTOR	TERMINADO
ARIZPE					2	75	
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
ARIZPE	286,139.00	96,328.75	189,810.25	0.00	PROYECTO	PRODUCTOR	TERMINADO
ARIZPE					2	150	
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
ARIZPE	28,143.00	28,143.00	0.00	0.00	HECTAREA	PRODUCTOR	TERMINADO
ARIZPE					7676	4	
PROGRAMA DE APOYOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
ARIZPE	676,465.84	123,462.32	302,710.68	250,292.84	PROYECTO	PRODUCTOR	TERMINADO
MORA, LA					1	6	
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
ARIZPE	35,000.00	11,782.75	23,217.25	0.00	PROYECTO	PRODUCTOR	TERMINADO
MORA, LA					1	12	
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
ARIZPE	38,869.00	13,085.00	25,784.00	0.00	PROYECTO	PRODUCTOR	TERMINADO
VARIAS					1	1	
SEMILLA PARA PRADERAS IRRIGADAS (DISTRITO DE RIEGO 142) URES.							
ARIZPE	7,426.00	5,198.20	0.00	2,227.80	HECTAREA	PRODUCTOR	TERMINADO
VARIAS					130	16	
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
ATIL	10,382.00	10,382.00	0.00	0.00	HECTAREA	PRODUCTOR	TERMINADO
ATIL					12	1	
APOYO A PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR-GANADERO)							
ATIL	110,334.00	110,334.00	0.00	0.00	PROYECTO	PRODUCTOR	TERMINADO
ATIL					2	7	
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA-GANADERO)							
ATIL	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	PROYECTO	PRODUCTOR	TERMINADO
ATIL					1	6	
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
ATIL	49,618.00	49,618.00	0.00	0.00	HECTAREA	PRODUCTOR	TERMINADO
ATIL					12	1	
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
ATIL	26,607.00	8,957.00	17,650.00	0.00	PROYECTO	PRODUCTOR	TERMINADO
VARIAS					1	1	
APOYO A PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR-GANADERO)							
BACADEHUACHI	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	PROYECTO	PRODUCTOR	TERMINADO
BACADEHUACHI					1	10	
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
BACADEHUACHI	28,056.00	9,445.00	18,611.00	0.00	PROYECTO	PRODUCTOR	TERMINADO
VARIAS					1	1	

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA							
PROGRAMA DE APOYOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
BACANORA BACANORA	719,530.00	131,322.17	321,981.83	266,226.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 6	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
BACANORA BACANORA	28,000.00	9,426.25	18,573.75	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 12	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
BACANORA BACANORA	13,911.00	13,911.00	0.00	0.00	HECTAREA 1584.19	PRODUCTOR 8	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
BACANORA ENCINAL, EL	16,250.00	16,250.00	0.00	0.00	CABEZA 5	PRODUCTOR 2	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
BACANORA VARIAS	2,826.00	951.00	1,875.00	0.00	PESO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
BACANORA VARIAS	32,213.00	10,845.00	21,368.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
SEMILLA PARA PRADERAS IRRIGADAS (DISTRITO DE RIEGO 146) SAHUARIPA.							
BACANORA VARIAS	13,272.00	9,290.40	0.00	3,981.60	HECTAREA 130	PRODUCTOR 28	TERMINADO
FOMENTO FRUTÓCOLA							
BACERAC BACERAC	57,640.00	11,702.00	28,646.00	17,292.00	HECTAREA 2	PRODUCTOR 2	TERMINADO
APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR-GANADERO)							
BACERAC BACERAC	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 20	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
BACERAC VARIAS	34,202.00	11,514.00	22,688.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION (MECANIZACIÓN)							
BACOACHI BACOACHI	352,872.00	74,048.00	126,078.00	152,746.00	EQUIPO 2	PRODUCTOR 2	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
BACOACHI BACOACHI	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	CABEZA 3	PRODUCTOR 1	TERMINADO
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION (MECANIZACIÓN)							
BACOACHI MUTUTICACHI	328,300.00	54,816.00	93,334.00	180,150.00	EQUIPO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
BACOACHI VARIAS	32,466.00	10,930.00	21,536.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA							
SEMILLA PARA PRADERAS IRRIGADAS (DISTRITO DE RIEGO 141) AGUA PRIETA.							
BACOACHI VARIAS	7,900.00	5,530.00	0.00	2,370.00	HECTAREA 130	PRODUCTOR 17	TERMINADO
FOMENTO FRUTÓCOLA							
BACUM BACUM	570,400.00	82,708.00	202,492.00	285,200.00	HECTAREA 60	PRODUCTOR 3	TERMINADO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION AVICOLA							
BACUM BACUM	99,500.00	99,500.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
APOYO A PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR-GANADERO)							
BACUM BACUM	115,200.00	115,200.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 16	TERMINADO
FOMENTO FRUTÓCOLA							
BACUM FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	550,000.00	65,386.00	195,250.00	289,364.00	HECTAREA 110	PRODUCTOR 3	TERMINADO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION APICOLA							
BACUM FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	26,055.00	26,055.00	0.00	0.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 2	TERMINADO
FOMENTO FRUTÓCOLA							
BACUM SAN JOSE DE BACUM	213,480.00	30,955.00	75,785.00	106,740.00	HECTAREA 9	PRODUCTOR 14	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
BACUM EJIDO ATOTONILCO	455,055.39	7,811.44	254,393.95	192,850.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 16	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
BACUM EJIDO ATOTONILCO	28,000.00	9,426.25	18,573.75	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 32	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
BACUM VARIAS	57,960.00	19,512.00	38,448.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
SEMILLA PARA PRADERAS IRRIGADAS (DISTRITO DE RIEGO 148) CAJEME.							
BACUM VARIAS	2,370.00	1,659.00	0.00	711.00	HECTAREA 130	PRODUCTOR 5	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
BANAMICHI BANAMICHI	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	HECTAREA 970	PRODUCTOR 1	TERMINADO
FOMENTO FRUTÓCOLA							
BANAMICHI BANAMICHI	921,676.00	168,759.00	413,163.00	339,754.00	HECTAREA 30.5	PRODUCTOR 80	TERMINADO
CONST. Y REHAB. INFRAEST. Y EQUIP. Y UNIDAD DE PRODUCCION BOVINA LECHE Y DOBLE PROPOSITO							
BANAMICHI BANAMICHI	11,812.00	11,812.00	0.00	0.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 2	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA							
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
BANAMICHI BANAMICHI	71,923.50	71,923.50	0.00	0.00	HECTAREA 1816	PRODUCTOR 3	TERMINADO
SEMILLA PARA PRADERAS IRRIGADAS (DISTRITO DE RIEGO 142) URES.							
BANAMICHI BANAMICHI	5,214.00	3,649.80	0.00	1,564.20	HECTAREA 130	PRODUCTOR 11	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
BANAMICHI VARIAS	31,421.00	10,578.00	20,843.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
SEMILLA PARA PRADERAS IRRIGADAS (DISTRITO DE RIEGO 142) URES.							
BAVIACORA BAVIACORA	3,002.00	2,101.40	0.00	900.60	HECTAREA 130	PRODUCTOR 10	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
BAVIACORA MAZOCAHUI	279,500.00	64,776.92	158,823.08	55,900.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 6	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
BAVIACORA MAZOCAHUI	35,000.00	11,782.75	23,217.25	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 12	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
BAVIACORA VARIAS	35,553.00	11,969.00	23,584.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
FOMENTO FRUTÓCOLA							
BAVISPE BAVISPE	95,600.00	13,862.00	33,938.00	47,800.00	HECTAREA 4	PRODUCTOR 2	TERMINADO
APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR-GANADERO)							
BAVISPE BAVISPE	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 10	TERMINADO
FOMENTO FRUTÓCOLA							
BAVISPE SAN MIGUELITO	57,000.00	11,571.00	28,329.00	17,100.00	HECTAREA 4	PRODUCTOR 2	TERMINADO
APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR-GANADERO)							
BAVISPE SAN MIGUELITO	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 10	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
BAVISPE VARIAS	31,175.00	10,495.00	20,680.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
SEMILLA PARA PRADERAS IRRIGADAS (DISTRITO DE RIEGO 143) MOCTEZUMA.							
BAVISPE VARIAS	17,854.00	12,497.80	0.00	5,356.20	HECTAREA 130	PRODUCTOR 48	TERMINADO
FOMENTO FRUTÓCOLA							
BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	1,431,000.00	207,495.00	508,005.00	715,500.00	HECTAREA 160.49	PRODUCTOR 6	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA							
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	46,009.00	46,009.00	0.00	0.00	CABEZA 195	PRODUCTOR 10	TERMINADO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION PORCINA							
BENITO JUAREZ AGUA BLANCA	48,321.00	48,321.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
BENITO JUAREZ VARIAS	43,569.00	14,668.00	28,901.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
SEMILLA PARA PRADERAS IRRIGADAS (DISTRITO DE RIEGO 149) NAVOJOA.							
BENITO JUAREZ VARIAS	9,954.00	6,967.80	0.00	2,986.20	HECTAREA 130	PRODUCTOR 21	TERMINADO
ESTUDIO INTEGRAL PARA LA MODERNIZACION DEL PUNTO DE REVISION CARRETERO PRECOS, BENJAMIN HILL							
BENJAMIN HILL BENJAMIN HILL	420,100.00	216,200.00	0.00	203,900.00	ESTUDIO 1	PRODUCTOR 50000	EN PROCESO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
BENJAMIN HILL BENJAMIN HILL	63,888.00	63,888.00	0.00	0.00	HECTAREA 250	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
BENJAMIN HILL VARIAS	29,774.00	10,023.00	19,751.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROYECTO ESTATAL DE TOROS COMERCIALES, VARIOS							
BENJAMIN HILL VARIAS	224,000.00	112,000.00	0.00	112,000.00	CABEZA 16	PRODUCTOR 16	TERMINADO
REHABILITACION DE EMPAQUE, SELECCION Y DESHIDRATADORA DE UVA PASA, CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	602,846.00	300,000.00	0.00	302,846.00	LOTE DE EQUIPO 1	PRODUCTOR 600	EN PROCESO
CONST. Y REHAB. INFRAEST. Y EQUIP. Y UNIDAD DE PRODUCCION BOVINA LECHE Y DOBLE PROPOSITO							
CABORCA CABORCA VIEJO	1.00	1.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 0	EN PROCESO
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS DE ORGANIZACION RURAL (PROFEMOR)							
CABORCA CABORCA VIEJO	66,000.00	28,286.00	37,714.00	0.00	CONSEJO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION BOVINA CARNE							
CABORCA CABORCA VIEJO	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 190	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
CABORCA CABORCA VIEJO	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	CABEZA 130	PRODUCTOR 8	TERMINADO
FOMENTO FRUTÓCOLA							
CABORCA CALERA II, LA	301,500.00	43,718.00	107,032.00	150,750.00	HECTAREA 3	PRODUCTOR 2	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA							
FOMENTO FRUTÓCOLA							
CABORCA ALMITA, LA	213,010.00	30,887.00	75,618.00	106,505.00	HECTAREA 14	PRODUCTOR 16	TERMINADO
CONST. Y REHAB. INFRAEST. Y EQUIP. Y UNIDAD DE PRODUCCION BOVINA LECHE Y DOBLE PROPOSITO							
CABORCA DESEO, EL	1.00	1.00	0.00	0.00	PROYECTO 0	PRODUCTOR 0	EN PROCESO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL(PRODESCA)							
CABORCA VARIAS	105,628.00	35,560.00	70,068.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROYECTO ESTATAL DE TOROS COMERCIALES, VARIOS							
CABORCA VARIAS	420,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	CABEZA 30	PRODUCTOR 30	TERMINADO
FOMENTO FRUTÓCOLA							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1,396,000.00	175,450.00	429,550.00	791,000.00	HECTAREA 92	PRODUCTOR 3	TERMINADO
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS DE ORGANIZACIÒN RURAL (PROFEMOR)							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000.00	10,733.00	28,571.00	10,696.00	ORGANISMO 1	PRODUCTOR 750	TERMINADO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION PORCINA							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 2	TERMINADO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION AVICOLA							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 2	TERMINADO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION APICOLA							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	37,730.00	37,730.00	0.00	0.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 2	TERMINADO
APOYO A PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR-GANADERO)							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 20	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	152,500.00	152,500.00	0.00	0.00	CABEZA 944	PRODUCTOR 32	TERMINADO
PROYECTO ESTATAL DE TOROS COMERCIALES, VARIOS							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	190,441.76	56,000.00	0.00	134,441.76	CABEZA 8	PRODUCTOR 8	TERMINADO
FOMENTO FRUTÓCOLA							
CAJEME COLONIA ALLENDE (EL DIECIOCHO)	375,000.00	54,375.00	133,125.00	187,500.00	HECTAREA 75	PRODUCTOR 4	TERMINADO
CONST. Y REHAB. INFRAEST. Y EQUIP. Y UNIDAD DE PRODUCCION BOVINA LECHE Y DOBLE PROPOSITO							
CAJEME COLONIA ALLENDE (EL DIECIOCHO)	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 6	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA							
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
CAJEME COLONIA ALLENDE (EL DIECIOCHO)	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00	CABEZA 116	PRODUCTOR 2	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
CAJEME BUENAVISTA	44,800.00	15,082.00	29,718.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 34	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
CAJEME CUAHUTEMOC (CAMPO 5)	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	CABEZA 250	PRODUCTOR 1	TERMINADO
FOMENTO FRUTÓCOLA							
CAJEME COCORIT	230,000.00	33,350.00	81,650.00	115,000.00	HECTAREA 46	PRODUCTOR 2	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
CAJEME COCORIT	28,000.00	9,426.25	18,573.75	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 16	TERMINADO
APOYO A PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR-GANADERO)							
CAJEME CUMURIPA (LA CALERA)	122,400.00	122,400.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 17	TERMINADO
CONST. Y REHAB. INFRAEST. Y EQUIP. Y UNIDAD DE PRODUCCION BOVINA LECHE Y DOBLE PROPOSITO							
CAJEME ESPERANZA	1.00	1.00	0.00	0.00	PROYECTO 0	PRODUCTOR 0	EN PROCESO
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS DE ORGANIZACIÁN RURAL (PROFEMOR)							
CAJEME ESPERANZA	187,500.00	64,286.00	85,714.00	37,500.00	ORGANISMO 1	PRODUCTOR 136	TERMINADO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION APICOLA							
CAJEME ESPERANZA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
CAJEME ESPERANZA	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00	CABEZA 512	PRODUCTOR 15	TERMINADO
CONST. Y REHAB. INFRAEST. Y EQUIP. Y UNIDAD DE PRODUCCION BOVINA LECHE Y DOBLE PROPOSITO							
CAJEME FRANCISCO I. MADERO (CAMPO 30)	1.00	1.00	0.00	0.00	PROYECTO 0	PRODUCTOR 0	EN PROCESO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION PORCINA							
CAJEME FRANCISCO VILLA	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
CAJEME HORNOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	HECTAREA 60	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
CAJEME HORNOS	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	HECTAREA 60	PRODUCTOR 1	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA							
APOYO A PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR-GANADERO)							
CAJEME LOMA DE GUAMUCHIL	64,800.00	64,800.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 10	TERMINADO
CONST. Y REHAB. INFRAEST. Y EQUIP. Y UNIDAD DE PRODUCCION BOVINA LECHE Y DOBLE PROPOSITO							
CAJEME MARTE R. GOMEZ	268,752.00	268,752.00	0.00	0.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 24	TERMINADO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION PORCINA							
CAJEME MARTE R. GOMEZ	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 2	TERMINADO
CONST. Y REHAB. INFRAEST. Y EQUIP. Y UNIDAD DE PRODUCCION BOVINA LECHE Y DOBLE PROPOSITO							
CAJEME VICENTE GUERRERO (EL PORTON)	1.00	1.00	0.00	0.00	PROYECTO 0	PRODUCTOR 0	EN PROCESO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
CAJEME PROGRESO (CAMPO CUARENTA Y SIETE)	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	CABEZA 100	PRODUCTOR 2	TERMINADO
FOMENTO FRUTÓCOLA							
CAJEME PROVIDENCIA	371,600.00	53,882.00	131,918.00	185,800.00	HECTAREA 6	PRODUCTOR 32	TERMINADO
CONST. Y REHAB. INFRAEST. Y EQUIP. Y UNIDAD DE PRODUCCION BOVINA LECHE Y DOBLE PROPOSITO							
CAJEME PROVIDENCIA	1.00	1.00	0.00	0.00	PROYECTO 0	PRODUCTOR 0	EN PROCESO
FOMENTO FRUTÓCOLA							
CAJEME QUECHEHUECA	125,000.00	18,125.00	44,375.00	62,500.00	HECTAREA 25	PRODUCTOR 1	TERMINADO
FOMENTO FRUTÓCOLA							
CAJEME PUEBLO YAQUI	698,160.00	101,234.00	247,846.00	349,080.00	HECTAREA 118	PRODUCTOR 6	TERMINADO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION APICOLA							
CAJEME PUEBLO YAQUI	12,175.00	12,175.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA-GANADERO)							
CAJEME PUEBLO YAQUI	42,410.00	42,410.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 6	TERMINADO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION APICOLA							
CAJEME CARABINA, LA	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
CAJEME YUCURIBAMPO	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	HECTAREA 40	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
CAJEME YUCURIBAMPO	34,560.00	34,560.00	0.00	0.00	HECTAREA 40	PRODUCTOR 1	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA							
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION PORCINA							
CAJEME ZONA DE GRANJAS (GRANJAS MICAS)	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 2	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
CAJEME SANTA MARIA DEL BUARAJE (BACHOCO 2502)	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	CABEZA 100	PRODUCTOR 2	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
CAJEME BACHOCO	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	HECTAREA 4	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
CAJEME VARIAS	138,002.00	46,458.00	91,544.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
SEMILLA PARA PRADERAS IRRIGADAS (DISTRITO DE RIEGO 148) CAJEME.							
CAJEME VARIAS	90,850.00	63,595.00	0.00	27,255.00	HECTAREA 130	PRODUCTOR 193	TERMINADO
ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA DIAGNOSTICO FITOSANITARIO EN EL VALLE DEL YAQUI, CAJEME							
CAJEME VARIAS	445,000.00	400,000.00	0.00	45,000.00	LOTE DE EQUIPO 1	PRODUCTOR 143	EN PROCESO
ESTUDIO PARA EL ABASTECIMIENTO DE UN CENTRO DE CONSOLIDACION DE PRODUCTOS HORTIFRUTICOLAS EN EL VALLE DEL YAQUI, CAJEME							
CAJEME VARIAS	1,040,000.00	500,000.00	0.00	540,000.00	ESTUDIO 1	PRODUCTOR 2000	EN PROCESO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
CANANEA IGNACIO ZARAGOZA (LA MESA)	900.00	900.00	0.00	0.00	HECTAREA 280	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
CANANEA IGNACIO ZARAGOZA (LA MESA)	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	HECTAREA 1745	PRODUCTOR 4	TERMINADO
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION (MECANIZACIÓ N)							
CANANEA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (SAUCEDA)	836,315.00	111,000.00	189,000.00	536,315.00	EQUIPO 2	PRODUCTOR 2	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
CANANEA VARIAS	31,564.00	10,626.00	20,938.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROYECTO ESTATAL DE TOROS COMERCIALES, VARIOS							
CANANEA VARIAS	210,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00	CABEZA 15	PRODUCTOR 15	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
CARBO CARBO	82,708.00	82,708.00	0.00	0.00	HECTAREA 5641	PRODUCTOR 2	TERMINADO
FOMENTO FRUTÓCOLA							
CARBO CARBO	99,352.00	14,407.00	35,269.00	49,676.00	HECTAREA 2.7	PRODUCTOR 10	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA							
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
CARBO CARBO	103,418.75	103,418.75	0.00	0.00	CABEZA 50	PRODUCTOR 22	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
CARBO CARBO	57,292.00	57,292.00	0.00	0.00	HECTAREA 6125	PRODUCTOR 9	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
CARBO OASIS	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	HECTAREA 905	PRODUCTOR 2	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
CARBO VARIAS	2,529.00	851.00	1,678.00	0.00	PESO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
CARBO VARIAS	28,819.00	9,702.00	19,117.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION (MECANIZACIÒN)							
CUCURPE CUCURPE	243,600.00	35,520.00	60,480.00	147,600.00	EQUIPO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
APOYO A PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR-GANADERO)							
CUCURPE CUCURPE	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 10	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
CUCURPE CARRIZAL, EL	29,149.00	29,149.00	0.00	0.00	HECTAREA 4965	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
CUCURPE CARRIZAL, EL	37,099.00	37,099.00	0.00	0.00	HECTAREA 4965	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
CUCURPE VARIAS	32,198.00	10,839.00	21,359.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
SEMILLA PARA PRADERAS IRRIGADAS (DISTRITO DE RIEGO 140) MAGDALENA.							
CUCURPE VARIAS	17,064.00	11,944.80	0.00	5,119.20	HECTAREA 130	PRODUCTOR 44	TERMINADO
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION (MECANIZACIÒN)							
CUMPAS CUMPAS	437,082.00	91,020.00	154,980.00	191,082.00	EQUIPO 2	PRODUCTOR 2	TERMINADO
APOYO A PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR-GANADERO)							
CUMPAS CUMPAS	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 15	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
CUMPAS CUMPAS	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	CABEZA 55	PRODUCTOR 9	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA							
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION (MECANIZACIÁN)							
CUMPAS HOYOS, LOS	180,900.00	35,520.00	60,480.00	84,900.00	EQUIPO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION (MECANIZACIÁN)							
CUMPAS ALVARO OBREGON SUR	492,150.00	71,040.00	120,960.00	300,150.00	EQUIPO 2	PRODUCTOR 2	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL(PRODESCA)							
CUMPAS VARIAS	41,915.00	14,111.00	27,804.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
SEMILLA PARA PRADERAS IRRIGADAS (DISTRITO DE RIEGO 143) MOCTEZUMA.							
CUMPAS VARIAS	112,654.00	78,857.80	0.00	33,796.20	HECTAREA 130	PRODUCTOR 250	TERMINADO
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION (MECANIZACIÁN)							
DIVISADEROS DIVISADEROS	482,800.00	87,686.00	181,440.00	213,674.00	EQUIPO 3	PRODUCTOR 3	TERMINADO
APOYO A PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR-GANADERO)							
DIVISADEROS DIVISADEROS	57,600.00	57,600.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 8	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
DIVISADEROS DIVISADEROS	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	CABEZA 4	PRODUCTOR 2	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL(PRODESCA)							
DIVISADEROS VARIAS	26,853.00	9,040.00	17,813.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
CENTRO DE ACOPIO DE NOPAL							
EMPALME EMPALME	1,000,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	CENTRO 1	PRODUCTOR 95	EN PROCESO
PROGRAMA DE APOYOS A PROYECTOS DE INVERSIÁN RURAL (PAPIR)							
EMPALME PALMA, LA	1,309,262.00	210,765.44	516,764.56	581,732.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 27	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL(PRODESCA)							
EMPALME PALMA, LA	83,440.00	28,090.25	55,349.75	0.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 62	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL(PRODESCA)							
EMPALME SANTA MARIA (DE GUAYMAS)	70,000.00	23,565.50	46,434.50	0.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 24	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL(PRODESCA)							
EMPALME VARIAS	3,162.00	1,064.00	2,098.00	0.00	PESO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL(PRODESCA)							
EMPALME VARIAS	133,818.00	45,050.00	88,768.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA							
PROYECTO ESTATAL DE TOROS COMERCIALES, VARIOS							
EMPALME VARIAS	238,000.00	119,000.00	0.00	119,000.00	CABEZA 17	PRODUCTOR 17	TERMINADO
CONST. Y REHAB. INFRAEST. Y EQUIP. Y UNIDAD DE PRODUCCION BOVINA LECHE Y DOBLE PROPOSITO							
ETCHOJOA ETCHOJOA	74,264.00	74,264.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 4	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
ETCHOJOA ETCHOJOA	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	CABEZA 617	PRODUCTOR 12	TERMINADO
APOYO A PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR-GANADERO)							
ETCHOJOA BACAME NUEVO	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 10	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
ETCHOJOA BACOBAMPO	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	CABEZA 42	PRODUCTOR 21	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL(PRODESCA)							
ETCHOJOA VARIAS	176,425.00	59,393.00	117,032.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION (MECANIZACIÁN)							
FRONTERAS ESQUEDA	693,155.00	55,500.00	94,500.00	543,155.00	EQUIPO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROYECTO ESTATAL DE TOROS COMERCIALES, VARIOS							
FRONTERAS ESQUEDA	182,000.00	91,000.00	0.00	91,000.00	CABEZA 13	PRODUCTOR 13	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL(PRODESCA)							
FRONTERAS VARIAS	38,786.00	13,057.00	25,729.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
SEMILLA PARA PRADERAS IRRIGADAS (DISTRITO DE RIEGO 141) AGUA PRIETA.							
FRONTERAS VARIAS	68,730.00	48,111.00	0.00	20,619.00	HECTAREA 130	PRODUCTOR 146	TERMINADO
SEMILLA PARA PRADERAS IRRIGADAS (DISTRITO DE RIEGO 139) CABORCA.							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES DESIERTO DE SONORA, EL	4,108.00	2,875.60	0.00	1,232.40	HECTAREA 130	PRODUCTOR 13	TERMINADO
SEMILLA PARA PRADERAS IRRIGADAS (DISTRITO DE RIEGO 139) CABORCA.							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES NUEVA CREACION CAJEME	1,264.00	884.80	0.00	379.20	HECTAREA 130	PRODUCTOR 4	TERMINADO
SEMILLA PARA PRADERAS IRRIGADAS (DISTRITO DE RIEGO 139) CABORCA.							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES VARIAS	948.00	663.60	0.00	284.40	HECTAREA 130	PRODUCTOR 3	TERMINADO
PROYECTO ESTATAL DE TOROS COMERCIALES, VARIOS							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES VARIAS	140,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	CABEZA 10	PRODUCTOR 10	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA							
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
GRANADOS GRANADOS	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	HECTAREA 1552	PRODUCTOR 2	TERMINADO
APOYO A PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR-GANADERO)							
GRANADOS GRANADOS	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 15	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
GRANADOS GRANADOS	115,200.00	115,200.00	0.00	0.00	HECTAREA 7945	PRODUCTOR 59	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
GRANADOS VARIAS	27,796.00	9,358.00	18,438.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS DE ORGANIZACIÁN RURAL (PROFEMOR)							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	66,000.00	28,286.00	37,714.00	0.00	CONSEJO 1	PRODUCTOR 20	TERMINADO
FOMENTO FRUTÓCOLA							
GUAYMAS SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)	182,400.00	37,028.00	90,652.00	54,720.00	HECTAREA 4	PRODUCTOR 2	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
GUAYMAS MISA, LA	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	CABEZA 235	PRODUCTOR 14	TERMINADO
PROYECTO ESTATAL DE TOROS COMERCIALES, VARIOS							
GUAYMAS MISA, LA	308,000.00	154,000.00	0.00	154,000.00	CABEZA 22	PRODUCTOR 22	TERMINADO
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS DE ORGANIZACIÁN RURAL (PROFEMOR)							
GUAYMAS PALMA, LA	75,000.00	32,143.00	42,857.00	0.00	ORGANISMO 1	PRODUCTOR 22	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
GUAYMAS PUNTA DE AGUA	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	HECTAREA 808	PRODUCTOR 11	TERMINADO
FOMENTO FRUTÓCOLA							
GUAYMAS SAN JOSE DE GUAYMAS	136,068.00	27,622.00	67,625.00	40,821.00	HECTAREA 11.5	PRODUCTOR 2	TERMINADO
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS DE ORGANIZACIÁN RURAL (PROFEMOR)							
GUAYMAS SAN JOSE DE GUAYMAS	44,000.00	18,857.00	25,143.00	0.00	ORGANISMO 1	PRODUCTOR 23	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
GUAYMAS SAN JOSE DE GUAYMAS	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	HECTAREA 285	PRODUCTOR 3	TERMINADO
APOYO A PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR-GANADERO)							
GUAYMAS VICAM PUEBLO	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 17	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA							
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
GUAYMAS VARIAS	106,010.00	35,688.00	70,322.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
SEMILLA PARA PRADERAS IRRIGADAS (DISTRITO DE RIEGO 147) GUAYMAS.							
GUAYMAS VARIAS	31,441.40	22,009.40	0.00	9,432.00	HECTAREA 130	PRODUCTOR 67	TERMINADO
ESTUDIO DE DESARROLLO DE LA ENGORDA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PRODUCTOR 33000	EN PROCESO
CONTINUACION Y TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE RASTRO Y PLANTA TIF, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	10,034,000.00	7,000,000.00	0.00	3,034,000.00	PLANTA 1	PRODUCTOR 22000	EN PROCESO
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS BALANCEADOS, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	3,325,220.00	1,300,000.00	0.00	2,025,220.00	TONELADA 2167	PRODUCTOR 5420	EN PROCESO
CONST. Y REHAB. INFRAEST. Y EQUIP. Y UNIDAD DE PRODUCCION BOVINA LECHE Y DOBLE PROPOSITO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION BOVINA CARNE							
HERMOSILLO HERMOSILLO	153,162.15	153,162.15	0.00	0.00	PROYECTO 1	PROYECTO 1	TERMINADO
APOYO A PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR-GANADERO)							
HERMOSILLO HERMOSILLO	110,648.00	110,648.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA-GANADERO)							
HERMOSILLO HERMOSILLO	4,958.00	4,958.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	77,250.00	77,250.00	0.00	0.00	CABEZA 675	PRODUCTOR 22	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	202,400.00	202,400.00	0.00	0.00	CABEZA 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
HERMOSILLO HERMOSILLO	5,925.00	5,925.00	0.00	0.00	HECTAREA 3402	PRODUCTOR 3	TERMINADO
FOMENTO FRUTÓCOLA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,921,691.00	145,000.00	355,000.00	1,421,691.00	HECTAREA 100	PRODUCTOR 8	TERMINADO
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS DE ORGANIZACIÒN RURAL (PROFEMOR)							
HERMOSILLO HERMOSILLO	66,000.00	28,286.00	37,714.00	0.00	CONSEJO 1	PRODUCTOR 0	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA							
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION PORCINA							
HERMOSILLO	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	PROYECTO	PRODUCTOR	TERMINADO
HERMOSILLO					1	1	
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION AVICOLA							
HERMOSILLO	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	PROYECTO	PRODUCTOR	TERMINADO
HERMOSILLO					1	1	
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION APICOLA							
HERMOSILLO	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	PROYECTO	PRODUCTOR	TERMINADO
HERMOSILLO					1	1	
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA-GANADERO)							
HERMOSILLO	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	PROYECTO	PRODUCTOR	TERMINADO
HERMOSILLO					1	1	
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
HERMOSILLO	128,096.00	128,096.00	0.00	0.00	HECTAREA	PRODUCTOR	TERMINADO
HERMOSILLO					3873	4	
CONST. Y REHAB. INFRAEST. Y EQUIP. Y UNIDAD DE PRODUCCION BOVINA LECHE Y DOBLE PROPOSITO							
HERMOSILLO	39,750.00	39,750.00	0.00	0.00	PROYECTO	PRODUCTOR	TERMINADO
MANGA LA 1					2	2	
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
HERMOSILLO	71,200.00	71,200.00	0.00	0.00	HECTAREA	PRODUCTOR	TERMINADO
MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)					1367	1	
FOMENTO FRUTÓCOLA							
HERMOSILLO	1,637,983.00	211,580.00	518,006.00	908,397.00	HECTAREA	PRODUCTOR	TERMINADO
MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)					57.5	22	
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION APICOLA							
HERMOSILLO	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	PROYECTO	PRODUCTOR	TERMINADO
MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)					1	1	
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
HERMOSILLO	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	CABEZA	PRODUCTOR	TERMINADO
MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)					321	12	
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
HERMOSILLO	88,800.00	88,800.00	0.00	0.00	HECTAREA	PRODUCTOR	TERMINADO
MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)					11132	10	
FOMENTO FRUTÓCOLA							
HERMOSILLO	1,213,209.00	145,000.00	355,000.00	713,209.00	HECTAREA	PRODUCTOR	TERMINADO
MIGUEL ALEMAN					50	2	
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
HERMOSILLO	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	CABEZA	PRODUCTOR	TERMINADO
MINEROS DE PILARES					86	4	
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
HERMOSILLO	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	HECTAREA	PRODUCTOR	TERMINADO
MINEROS DE PILARES					2469	10	

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA							
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION APICOLA							
HERMOSILLO MOLINO DE CAMOU	30,242.00	30,242.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
FOMENTO FRUTÓCOLA							
HERMOSILLO SAN GUSTAVO	704,960.00	102,220.00	250,260.00	352,480.00	HECTAREA 30	PRODUCTOR 8	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
HERMOSILLO SAN PEDRO EL SAUCITO	50,400.00	16,967.15	33,432.85	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 81	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
HERMOSILLO TASAJAL	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	CABEZA 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION PORCINA							
HERMOSILLO TRONCONAL, EL	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
CONST. Y REHAB. INFRAEST. Y EQUIP. Y UNIDAD DE PRODUCCION BOVINA LECHE Y DOBLE PROPOSITO							
HERMOSILLO YESCA, LA	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 2	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
HERMOSILLO YESCA, LA	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	CABEZA 3	PRODUCTOR 3	TERMINADO
CONST. Y REHAB. INFRAEST. Y EQUIP. Y UNIDAD DE PRODUCCION BOVINA LECHE Y DOBLE PROPOSITO							
HERMOSILLO ZAMORA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCIÓN BOVINA CARNE							
HERMOSILLO ZAMORA	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 15	TERMINADO
CONST. Y REHAB. INFRAEST. Y EQUIP. Y UNIDAD DE PRODUCCION BOVINA LECHE Y DOBLE PROPOSITO							
HERMOSILLO VILLA DE SERIS	57,826.00	57,826.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
HERMOSILLO VILLA DE SERIS	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	CABEZA 17	PRODUCTOR 5	TERMINADO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION APICOLA							
HERMOSILLO PROGRESO, EL	11,362.00	11,362.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION PORCINA							
HERMOSILLO REALITO, EL	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
FOMENTO FRUTÓCOLA							
HERMOSILLO PENJAMO	443,574.00	64,319.00	157,468.00	221,787.00	HECTAREA 10	PRODUCTOR 2	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA							
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
HERMOSILLO TOJUNGO, EL	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	HECTAREA 403	PRODUCTOR 4	TERMINADO
CONST. Y REHAB. INFRAEST. Y EQUIP. Y UNIDAD DE PRODUCCION BOVINA LECHE Y DOBLE PROPOSITO							
HERMOSILLO PEDERNAL DOS, EL	1.00	1.00	0.00	0.00	PROYECTO 0	PRODUCTOR 0	EN PROCESO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION PORCINA							
HERMOSILLO TASTIOTA	5,047.00	5,047.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
HERMOSILLO BOLA, EL	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	CABEZA 2	PRODUCTOR 2	TERMINADO
CONST. Y REHAB. INFRAEST. Y EQUIP. Y UNIDAD DE PRODUCCION BOVINA LECHE Y DOBLE PROPOSITO							
HERMOSILLO SIBERIA UNO	26,800.00	26,800.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
FOMENTO FRUTÓCOLA							
HERMOSILLO NIGROMANTE	318,100.00	46,125.00	112,925.00	159,050.00	HECTAREA 10	PRODUCTOR 2	TERMINADO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION APICOLA							
HERMOSILLO CRUCERO, EL (CERO NORTE)	5,875.00	5,875.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
CONST. Y REHAB. INFRAEST. Y EQUIP. Y UNIDAD DE PRODUCCION BOVINA LECHE Y DOBLE PROPOSITO							
HERMOSILLO EJIDO NUEVO SAN MIGUEL	26,600.00	26,600.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
CONST. Y REHAB. INFRAEST. Y EQUIP. Y UNIDAD DE PRODUCCION BOVINA LECHE Y DOBLE PROPOSITO							
HERMOSILLO ALAMITO, EL	99,988.00	99,988.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
FOMENTO FRUTÓCOLA							
HERMOSILLO HUARACHE, EL	252,800.00	36,656.00	89,744.00	126,400.00	HECTAREA 10	PRODUCTOR 14	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
HERMOSILLO LABOR, LA	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	HECTAREA 100	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
HERMOSILLO LABOR, LA	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00	HECTAREA 100	PRODUCTOR 1	TERMINADO
CONST. Y REHAB. INFRAEST. Y EQUIP. Y UNIDAD DE PRODUCCION BOVINA LECHE Y DOBLE PROPOSITO							
HERMOSILLO POCITOS, LOS	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 31	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
HERMOSILLO POZA, LA (BLOQUERA)	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	CABEZA 150	PRODUCTOR 2	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA							
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
HERMOSILLO POZA, LA (BLOQUERA)	242,318.00	242,318.00	0.00	0.00	HECTAREA 6790	PRODUCTOR 17	TERMINADO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION PORCINA							
HERMOSILLO COSTA, LA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
HERMOSILLO COSTA, LA	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	CABEZA 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
MODERNIZACION DE AREA DE SELECCION Y EMPAQUE DE ALTA TECNOLOGIA ELECTRONICA DE CITRICOS, HERMOSILLO							
HERMOSILLO VARIAS	18,331,156.00	3,000,000.00	0.00	15,331,156.00	OBRA 1	PRODUCTOR 153	EN PROCESO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL(PRODESCA)							
HERMOSILLO VARIAS	12,318.00	4,147.00	8,171.00	0.00	PESO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL(PRODESCA)							
HERMOSILLO VARIAS	140,397.00	47,265.00	93,132.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA-GANADERO)							
HERMOSILLO VARIAS	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
SEMILLA PARA PRADERAS IRRIGADAS (DISTRITO DE RIEGO 144) HERMOSILLO.							
HERMOSILLO VARIAS	33,180.00	23,226.00	0.00	9,954.00	HECTAREA 130	PRODUCTOR 70	TERMINADO
PROYECTO ESTATAL DE TOROS COMERCIALES, VARIOS							
HERMOSILLO VARIAS	364,000.00	182,000.00	0.00	182,000.00	CABEZA 26	PRODUCTOR 26	TERMINADO
SEMILLA PARA PRADERAS IRRIGADAS (DISTRITO DE RIEGO 144) HERMOSILLO.							
HERMOSILLO VARIAS	137,934.00	96,553.80	0.00	41,380.20	HECTAREA 130	PRODUCTOR 291	TERMINADO
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION (MECANIZACIÃO)							
HUACHINERA HUACHINERA	443,400.00	55,500.00	94,500.00	293,400.00	EQUIPO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYOS A PROYECTOS DE INVERSIÃO RURAL (PAPIR)							
HUACHINERA HUACHINERA	386,513.44	89,578.43	219,632.57	77,302.44	PROYECTO 1	PRODUCTOR 6	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL(PRODESCA)							
HUACHINERA HUACHINERA	17,500.00	5,891.35	11,608.65	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 12	TERMINADO
APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÃO RURAL (PAPIR-GANADERO)							
HUACHINERA HUACHINERA	93,600.00	93,600.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 14	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA							
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
HUACHINERA HUACHINERA	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	CABEZA 4	PRODUCTOR 2	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
HUACHINERA VARIAS	28,611.00	9,632.00	18,979.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
APOYO A PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR-GANADERO)							
HUASABAS HUASABAS	86,400.00	86,400.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 15	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
HUASABAS VARIAS	27,178.00	9,149.00	18,029.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
SEMILLA PARA PRADERAS IRRIGADAS (DISTRITO DE RIEGO 143) MOCTEZUMA.							
HUASABAS VARIAS	8,058.00	5,640.60	0.00	2,417.40	HECTAREA 130	PRODUCTOR 17	TERMINADO
PROYECTO ESTATAL DE TOROS COMERCIALES, VARIOS							
HUASABAS VARIAS	210,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00	CABEZA 15	PRODUCTOR 15	TERMINADO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION PORCINA							
HUATABAMPO HUATABAMPO	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 4	PRODUCTOR 1	TERMINADO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION APICOLA							
HUATABAMPO HUATABAMPO	52,050.00	52,050.00	0.00	0.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 2	TERMINADO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCIÓN BOVINA CARNE							
HUATABAMPO HUATABAMPO	16,837.85	16,837.85	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 165	TERMINADO
APOYO A PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR-GANADERO)							
HUATABAMPO HUATABAMPO	64,800.00	64,800.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 9	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
HUATABAMPO HUATABAMPO	235,250.00	235,250.00	0.00	0.00	CABEZA 470	PRODUCTOR 17	TERMINADO
APOYO A PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR-GANADERO)							
HUATABAMPO LOMA EL ETCOROPO	127,865.00	127,865.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 6	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
HUATABAMPO ESTACION LUIS	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	HECTAREA 140	PRODUCTOR 9	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
HUATABAMPO VARIAS	170,952.00	57,551.00	113,401.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA							
SEMILLA PARA PRADERAS IRRIGADAS (DISTRITO DE RIEGO 149) NAVOJOA.							
HUATABAMPO VARIAS	11,218.00	7,852.60	0.00	3,365.40	HECTAREA 130	PRODUCTOR 27	TERMINADO
PROYECTO ESTATAL DE TOROS COMERCIALES, VARIOS							
HUATABAMPO VARIAS	280,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	CABEZA 20	PRODUCTOR 20	TERMINADO
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION (MECANIZACIÁN)							
HUEPAC HUEPAC	358,100.00	60,281.00	102,639.00	195,180.00	EQUIPO 1	PRODUCTOR 13	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
HUEPAC HUEPAC	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	CABEZA 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION (MECANIZACIÁN)							
HUEPAC RANCHITO DE HUEPAC	1,041,505.00	159,145.00	270,974.00	611,386.00	EQUIPO 3	PRODUCTOR 15	TERMINADO
CONST. Y REHAB. INFRAEST. Y EQUIP. Y UNIDAD DE PRODUCCION BOVINA LECHE Y DOBLE PROPOSITO							
HUEPAC RANCHITO DE HUEPAC	99,013.00	99,013.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 9	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
HUEPAC RANCHITO DE HUEPAC	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	CABEZA 3	PRODUCTOR 3	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL(PRODESCA)							
HUEPAC VARIAS	30,635.00	10,313.00	20,322.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
APOYO A PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR-GANADERO)							
IMURIS IMURIS	194,400.00	194,400.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 20	TERMINADO
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION (MECANIZACIÁN)							
IMURIS BABASAC	142,950.00	26,446.00	45,029.00	71,475.00	EQUIPO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION (MECANIZACIÁN)							
IMURIS JANOS, LOS	170,000.00	29,600.00	50,400.00	90,000.00	EQUIPO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL(PRODESCA)							
IMURIS VARIAS	46,871.00	15,779.00	31,092.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
SEMILLA PARA PRADERAS IRRIGADAS (DISTRITO DE RIEGO 146) MAGDALENA.							
IMURIS VARIAS	59,882.00	41,917.40	0.00	17,964.60	HECTAREA 130	PRODUCTOR 127	TERMINADO
APOYO A PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR-GANADERO)							
COLORADA, LA COLORADA, LA	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA							
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
COLORADA, LA COBACHI	51,923.00	51,923.00	0.00	0.00	HECTAREA 1233	PRODUCTOR 3	TERMINADO
CONST. Y REHAB. INFRAEST. Y EQUIP. Y UNIDAD DE PRODUCCION BOVINA LECHE Y DOBLE PROPOSITO							
COLORADA, LA SAN JOSE DE PIMAS	36,522.00	36,522.00	0.00	0.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 2	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL(PRODESCA)							
COLORADA, LA VARIAS	35,346.00	11,899.00	23,447.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROYECTO ESTATAL DE TOROS COMERCIALES, VARIOS							
COLORADA, LA VARIAS	56,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	CABEZA 4	PRODUCTOR 4	TERMINADO
SEMILLA PARA PRADERAS IRRIGADAS (DISTRITO DE RIEGO 145) MAZATAN.							
COLORADA, LA VARIAS	13,746.00	9,622.20	0.00	4,123.80	HECTAREA 130	PRODUCTOR 29	TERMINADO
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS DE ORGANIZACIÒN RURAL (PROFEMOR)							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	66,000.00	28,286.00	37,714.00	0.00	CONSEJO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
APOYO A PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR-GANADERO)							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 20	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	CABEZA 287	PRODUCTOR 19	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYOS A PROYECTOS DE INVERSIÒN RURAL (PAPIR)							
MAGDALENA PEDASQUITOS, LOS	429,938.74	70,940.00	212,820.00	146,178.74	PROYECTO 1	PRODUCTOR 6	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL(PRODESCA)							
MAGDALENA VARIAS	40,705.00	13,703.00	27,002.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
SEMILLA PARA PRADERAS IRRIGADAS (DISTRITO DE RIEGO 146) MAGDALENA.							
MAGDALENA VARIAS	54,984.00	38,488.80	0.00	16,495.20	HECTAREA 130	PRODUCTOR 116	TERMINADO
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS DE ORGANIZACIÒN RURAL (PROFEMOR)							
MAZATAN MAZATAN	66,000.00	28,286.00	37,714.00	0.00	CONSEJO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL(PRODESCA)							
MAZATAN VARIAS	30,633.00	10,313.00	20,320.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
SEMILLA PARA PRADERAS IRRIGADAS (DISTRITO DE RIEGO 145) MAZATAN.							
MAZATAN VARIAS	60,514.00	42,359.80	0.00	18,154.20	HECTAREA 130	PRODUCTOR 18	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA							
PROYECTO ESTATAL DE TOROS COMERCIALES, VARIOS							
MAZATAN VARIAS	70,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	CABEZA 5	PRODUCTOR 5	TERMINADO
SEMILLA PARA PRADERAS IRRIGADAS (DISTRITO DE RIEGO 145) MAZATAN.							
MAZATAN VARIAS	75,840.00	53,088.00	0.00	22,752.00	HECTAREA 130	PRODUCTOR 167	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	32,482.00	32,482.00	0.00	0.00	HECTAREA 200	PRODUCTOR 1	TERMINADO
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION (MECANIZACIÒN)							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	420,400.00	81,313.00	138,447.00	200,640.00	EQUIPO 2	PRODUCTOR 2	TERMINADO
FOMENTO FRUTÓCOLA							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	38,700.00	7,857.00	19,233.00	11,610.00	HECTAREA 2.5	PRODUCTOR 2	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYOS A PROYECTOS DE INVERSIÒN RURAL (PAPIR)							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	856,121.99	186,560.43	457,417.57	212,143.99	PROYECTO 2	PRODUCTOR 12	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	52,500.00	17,674.10	34,825.90	0.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 24	TERMINADO
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS DE ORGANIZACIÒN RURAL (PROFEMOR)							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	66,000.00	28,286.00	37,714.00	0.00	CONSEJO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS DE ORGANIZACIÒN RURAL (PROFEMOR)							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	50,000.00	21,429.00	28,571.00	0.00	ORGANISMO 1	PRODUCTOR 150	TERMINADO
APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÒN RURAL (PAPIR-GANADERO)							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	151,200.00	151,200.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 20	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	CABEZA 110	PRODUCTOR 10	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	11,319.00	11,319.00	0.00	0.00	HECTAREA 9284.49	PRODUCTOR 17	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
MOCTEZUMA VARIAS	30,938.00	6,648.75	20,523.00	3,766.25	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROYECTO ESTATAL DE TOROS COMERCIALES, VARIOS							
MOCTEZUMA VARIAS	298,000.00	147,000.00	0.00	151,000.00	CABEZA 21	PRODUCTOR 21	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA							
SEMILLA PARA PRADERAS IRRIGADAS (DISTRITO DE RIEGO 143) MOCTEZUMA.							
MOCTEZUMA VARIAS	31,600.00	22,120.00	0.00	9,480.00	HECTAREA 130	PRODUCTOR 108	TERMINADO
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION (MECANIZACIÁN)							
NACORI CHICO NACORI CHICO	326,650.00	52,136.00	88,769.00	185,745.00	EQUIPO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
APOYO A PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR-GANADERO)							
NACORI CHICO NACORI CHICO	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 14	TERMINADO
SEMILLA PARA PRADERAS IRRIGADAS (DISTRITO DE RIEGO 143) MOCTEZUMA.							
NACORI CHICO VARIAS	9,954.00	6,967.80	0.00	2,986.20	HECTAREA 130	PRODUCTOR 21	TERMINADO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION PORCINA							
NAVOJOA NAVOJOA	407,000.00	407,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 2	TERMINADO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION AVICOLA							
NAVOJOA NAVOJOA	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION APICOLA							
NAVOJOA NAVOJOA	19,638.00	19,638.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 12	TERMINADO
APOYO A PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR-GANADERO)							
NAVOJOA NAVOJOA	158,400.00	158,400.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 22	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
NAVOJOA NAVOJOA	27,453.50	27,453.50	0.00	0.00	CABEZA 665	PRODUCTOR 59	TERMINADO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION PORCINA							
NAVOJOA FUNDICION	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
NAVOJOA FUNDICION	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	CABEZA 270	PRODUCTOR 4	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
NAVOJOA 21 DE MARZO	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	CABEZA 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
NAVOJOA PUEBLO MAYO	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	CABEZA 100	PRODUCTOR 2	TERMINADO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION AVICOLA							
NAVOJOA BACAME NUEVO	210,500.00	210,500.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA							
SEMILLA PARA PRADERAS IRRIGADAS (DISTRITO DE RIEGO 149) NAVOJOA.							
NAVOJOA VARIAS	3,792.00	2,654.40	0.00	1,137.60	HECTAREA 130	PRODUCTOR 8	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
NOGALES BELLOTOSO, EL	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	CABEZA 3	PRODUCTOR 1	TERMINADO
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA-GANADERO)							
ONAVAS ONAVAS	8,020.00	8,020.00	0.00	0.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 16	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
ONAVAS ONAVAS	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	CABEZA 6	PRODUCTOR 4	TERMINADO
PROYECTO ESTATAL DE TOROS COMERCIALES, VARIOS							
ONAVAS VARIAS	210,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00	CABEZA 15	PRODUCTOR 15	TERMINADO
SEMILLA PARA PRADERAS IRRIGADAS (DISTRITO DE RIEGO 145) MAZATAN.							
ONAVAS VARIAS	19,592.00	13,714.40	0.00	5,877.60	HECTAREA 130	PRODUCTOR 42	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
OPODEPE OPODEPE	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	HECTAREA 2660	PRODUCTOR 7	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
OPODEPE SOBARCEDO, EL	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	HECTAREA 150	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
OPODEPE SANTA MARGARITA	397,480.00	75,999.03	186,337.97	135,143.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 6	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
OPODEPE SANTA MARGARITA	14,000.00	4,713.00	9,287.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 12	TERMINADO
SEMILLA PARA PRADERAS IRRIGADAS (DISTRITO DE RIEGO 142) URES.							
OPODEPE VARIAS	37,920.00	26,544.00	0.00	11,376.00	HECTAREA 130	PRODUCTOR 80	TERMINADO
APOYO A PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR-GANADERO)							
OQUITOA OQUITOA	102,600.00	102,600.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 6	TERMINADO
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA-GANADERO)							
OQUITOA OQUITOA	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 6	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
PITIQUITO PITIQUITO	32,950.50	32,950.50	0.00	0.00	HECTAREA 180	PRODUCTOR 1	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA							
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
PITIQUITO FELIX GOMEZ (EL DIPO)	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	HECTAREA 1773	PRODUCTOR 2	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
PITIQUITO PUERTO LIBERTAD	194,304.00	32,113.16	96,339.50	65,851.34	PROYECTO 1	PRODUCTOR 6	TERMINADO
PROYECTO ESTATAL DE TOROS COMERCIALES, VARIOS							
PITIQUITO VARIAS	238,000.00	119,000.00	0.00	119,000.00	CABEZA 17	PRODUCTOR 17	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
QUIRIEGO QUIRIEGO	49,842.00	49,842.00	0.00	0.00	HECTAREA 935	PRODUCTOR 5	TERMINADO
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA-GANADERO)							
QUIRIEGO TANQUE, EL	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 12	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
QUIRIEGO SABINO, EL	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	CABEZA 3	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
QUIRIEGO SABINO, EL	54,750.00	54,750.00	0.00	0.00	HECTAREA 70	PRODUCTOR 2	TERMINADO
SEMILLA PARA PRADERAS IRRIGADAS (DISTRITO DE RIEGO 148) CAJEME.							
QUIRIEGO VARIAS	474.00	331.80	0.00	142.20	HECTAREA 130	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
RAYON RAYON	1,112.00	1,112.00	0.00	0.00	HECTAREA 50	PRODUCTOR 1	TERMINADO
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION (MECANIZACIÓ N)							
RAYON RAYON	315,030.00	54,415.00	92,650.00	167,965.00	EQUIPO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
CONST. Y REHAB. INFRAEST. Y EQUIP. Y UNIDAD DE PRODUCCION BOVINA LECHE Y DOBLE PROPOSITO							
RAYON RAYON	83,833.00	83,833.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 12	TERMINADO
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS DE ORGANIZACIÓ N RURAL (PROFEMOR)							
RAYON RAYON	50,000.00	21,429.00	28,571.00	0.00	ORGANISMO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
RAYON RAYON	26,643.00	26,643.00	0.00	0.00	HECTAREA 2530	PRODUCTOR 6	TERMINADO
SEMILLA PARA PRADERAS IRRIGADAS (DISTRITO DE RIEGO 142) URES.							
RAYON VARIAS	33,180.00	23,226.00	0.00	9,954.00	HECTAREA 130	PRODUCTOR 70	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA							
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS DE ORGANIZACIÁN RURAL (PROFEMOR)							
SAHUARIPA SAHUARIPA	66,000.00	28,286.00	37,714.00	0.00	CONSEJO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
APOYO A PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR-GANADERO)							
SAHUARIPA SAHUARIPA	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 20	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
SAHUARIPA SAHUARIPA	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	CABEZA 5	PRODUCTOR 5	TERMINADO
FOMENTO FRUTÓCOLA							
SAHUARIPA VALLE DE TACUPETO	65,000.00	13,195.00	32,305.00	19,500.00	HECTAREA 2	PRODUCTOR 2	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
SAHUARIPA VALLE DE TACUPETO	47,304.00	47,304.00	0.00	0.00	HECTAREA 297.6	PRODUCTOR 3	TERMINADO
SEMILLA PARA PRADERAS IRRIGADAS (DISTRITO DE RIEGO 146) SAHUARIPA.							
SAHUARIPA VARIAS	84,214.00	58,949.80	0.00	25,264.20	HECTAREA 130	PRODUCTOR 245	TERMINADO
PROYECTO ESTATAL DE TOROS COMERCIALES, VARIOS							
SAN FELIPE DE JESUS VARIAS	14,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	CABEZA 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
SAN JAVIER SAN JAVIER	13,898.00	13,898.00	0.00	0.00	HECTAREA 455	PRODUCTOR 5	TERMINADO
FOMENTO FRUTÓCOLA							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	511,775.00	74,208.00	181,679.00	255,888.00	HECTAREA 33	PRODUCTOR 4	TERMINADO
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS DE ORGANIZACIÁN RURAL (PROFEMOR)							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	200,000.00	64,286.00	85,714.00	50,000.00	ORGANISMO 1	PRODUCTOR 216	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	CABEZA 281	PRODUCTOR 4	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
SAN IGNACIO RIO MUERTO DEMOCRACIA, LA	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	CABEZA 100	PRODUCTOR 4	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
SAN IGNACIO RIO MUERTO AGRARISTAS DE CD OBREGON	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	CABEZA 250	PRODUCTOR 2	TERMINADO
SEMILLA PARA PRADERAS IRRIGADAS (DISTRITO DE RIEGO 148) CAJEME.							
SAN IGNACIO RIO MUERTO VARIAS	1,264.00	884.80	0.00	379.20	HECTAREA 130	PRODUCTOR 3	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA							
PROYECTO ESTATAL DE TOROS COMERCIALES, VARIOS							
SAN IGNACIO RIO MUERTO VARIAS	196,000.00	98,000.00	0.00	98,000.00	CABEZA 14	PRODUCTOR 14	TERMINADO
DETECTOR DE RESIDUOS DE AZUCAR EN LA FIBRA DE ALGODON							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	239,218.00	130,000.00	0.00	109,218.00	LOTE DE EQUIPO 1	PRODUCTOR 200	EN PROCESO
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA-GANADERO)							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 9	TERMINADO
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA-GANADERO)							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	204,989.00	204,989.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 9	TERMINADO
PROG. APOYO EMERGENTE COMPETITIVIDAD AL TRANSP.(FLETES)DE AMONIACO DE TOPOLOBAMPO A S.L.R.C.							
SAN LUIS RIO COLORADO VARIAS	3,132,180.00	3,132,180.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PRODUCTOR 1200	EN PROCESO
PROYECTO ESTATAL DE TOROS COMERCIALES, VARIOS							
SAN LUIS RIO COLORADO VARIAS	28,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	CABEZA 2	PRODUCTOR 2	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS SAN MIGUEL DE HORCASITAS	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	CABEZA 3	PRODUCTOR 3	TERMINADO
CONST. Y REHAB. INFRAEST. Y EQUIP. Y UNIDAD DE PRODUCCION BOVINA LECHE Y DOBLE PROPOSITO							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS PESQUEIRA	47,850.00	47,850.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION PORCINA							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS PESQUEIRA	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS PUEBLO NUEVO	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	CABEZA 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
SEMILLA PARA PRADERAS IRRIGADAS (DISTRITO DE RIEGO 144) HERMOSILLO.							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS VARIAS	2,844.00	1,990.80	0.00	853.20	HECTAREA 130	PRODUCTOR 6	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
SAN PEDRO DE LA CUEVA SAN PEDRO DE LA CUEVA	686.00	686.00	0.00	0.00	HECTAREA 30	PRODUCTOR 1	TERMINADO
FOMENTO FRUTÓCOLA							
SAN PEDRO DE LA CUEVA SAN PEDRO DE LA CUEVA	36,287.00	7,367.00	18,033.00	10,887.00	HECTAREA 1	PRODUCTOR 2	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
SAN PEDRO DE LA CUEVA SAN PEDRO DE LA CUEVA	88,797.00	88,797.00	0.00	0.00	HECTAREA 2263	PRODUCTOR 100	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA							
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
SAN PEDRO DE LA CUEVA NUEVO SUAQUI	270.00	270.00	0.00	0.00	HECTAREA 686	PRODUCTOR 30	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
SAN PEDRO DE LA CUEVA SAN JOSE DE BATUC (BATUQUITO)	197,520.48	34,566.00	103,698.00	59,256.48	PROYECTO 1	PRODUCTOR 24	TERMINADO
SEMILLA PARA PRADERAS IRRIGADAS (DISTRITO DE RIEGO 145) MAZATAN.							
SAN PEDRO DE LA CUEVA VARIAS	43,924.00	30,746.80	0.00	13,177.20	HECTAREA 130	PRODUCTOR 179	TERMINADO
CONST. Y REHAB. INFRAEST. Y EQUIP. Y UNIDAD DE PRODUCCION BOVINA LECHE Y DOBLE PROPOSITO							
SANTA ANA SANTA ANA	1.00	1.00	0.00	0.00	PROYECTO 0	PRODUCTOR 0	EN PROCESO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
SANTA ANA COYOTILLO, EL	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	CABEZA 30	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
SANTA ANA ESTACION LLANO	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	CABEZA 6	PRODUCTOR 4	TERMINADO
PROYECTO ESTATAL DE TOROS COMERCIALES, VARIOS							
SANTA ANA ESTACION LLANO	14,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	CABEZA 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
APOYO A PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR-GANADERO)							
SANTA ANA SANTA MARTHA	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROYECTO ESTATAL DE TOROS COMERCIALES, VARIOS							
SANTA ANA VARIAS	196,000.00	98,000.00	0.00	98,000.00	CABEZA 14	PRODUCTOR 14	TERMINADO
APOYO A PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR-GANADERO)							
SARIC SARIC	245,753.00	245,753.00	0.00	0.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 12	TERMINADO
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA-GANADERO)							
SARIC SARIC	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 12	TERMINADO
CONST. Y REHAB. INFRAEST. Y EQUIP. Y UNIDAD DE PRODUCCION BOVINA LECHE Y DOBLE PROPOSITO							
SARIC CHIRRIONES, LOS	1.00	1.00	0.00	0.00	PROYECTO 0	PRODUCTOR 0	EN PROCESO
APOYO A PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR-GANADERO)							
SARIC SASABE	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 8	TERMINADO
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION (MECANIZACIÒN)							
SARIC CERRO PRIETO	415,685.00	35,520.00	60,480.00	319,685.00	EQUIPO 1	PRODUCTOR 6	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA							
SEMILLA PARA PRADERAS IRRIGADAS (DISTRITO DE RIEGO 139) CABORCA.							
SARIC VARIAS	23,226.00	16,258.20	0.00	6,967.80	HECTAREA 130	PRODUCTOR 49	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
SOYOPA SOYOPA	10,456.00	10,456.00	0.00	0.00	HECTAREA 65	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
SOYOPA SOYOPA	69,544.00	69,544.00	0.00	0.00	HECTAREA 485	PRODUCTOR 41	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
SOYOPA REBEICO	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	HECTAREA 225	PRODUCTOR 3	TERMINADO
SEMILLA PARA PRADERAS IRRIGADAS (DISTRITO DE RIEGO 145) MAZATAN.							
SOYOPA VARIAS	8,532.00	5,972.40	0.00	2,559.60	HECTAREA 130	PRODUCTOR 18	TERMINADO
PROYECTO ESTATAL DE TOROS COMERCIALES, VARIOS							
SOYOPA VARIAS	224,000.00	112,000.00	0.00	112,000.00	CABEZA 16	PRODUCTOR 16	TERMINADO
CONST. Y REHAB. INFRAEST. Y EQUIP. Y UNIDAD DE PRODUCCION BOVINA LECHE Y DOBLE PROPOSITO							
SUAQUI GRANDE SUAQUI GRANDE	230,890.00	230,890.00	0.00	0.00	PROYECTO 7	PRODUCTOR 7	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
SUAQUI GRANDE SUAQUI GRANDE	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	HECTAREA 313	PRODUCTOR 4	TERMINADO
PROYECTO ESTATAL DE TOROS COMERCIALES, VARIOS							
SUAQUI GRANDE VARIAS	154,000.00	77,000.00	0.00	77,000.00	CABEZA 11	PRODUCTOR 11	TERMINADO
APOYO A PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR-GANADERO)							
TEPACHE TEPACHE	57,600.00	57,600.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 8	TERMINADO
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION (MECANIZACIÃO)							
TRINCHERAS TRINCHERAS	705,130.00	130,541.00	222,270.00	352,319.00	EQUIPO 2	PRODUCTOR 13	TERMINADO
CONST. Y REHAB. INFRAEST. Y EQUIP. Y UNIDAD DE PRODUCCION BOVINA LECHE Y DOBLE PROPOSITO							
TRINCHERAS TRINCHERAS	50,588.00	50,588.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
APOYO A PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR-GANADERO)							
TRINCHERAS TRINCHERAS	122,400.00	122,400.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
TRINCHERAS TRINCHERAS	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	CABEZA 31	PRODUCTOR 6	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA							
SEMILLA PARA PRADERAS IRRIGADAS (DISTRITO DE RIEGO 139) CABORCA.							
TUBUTAMA VARIAS	80,580.00	56,406.00	0.00	24,174.00	HECTAREA 130	PRODUCTOR 170	TERMINADO
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION (MECANIZACIÒN)							
URES URES	315,030.00	54,415.00	92,650.00	167,965.00	EQUIPO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
CONST. Y REHAB. INFRAEST. Y EQUIP. Y UNIDAD DE PRODUCCION BOVINA LECHE Y DOBLE PROPOSITO							
URES URES	1.00	1.00	0.00	0.00	PROYECTO 0	PRODUCTOR 0	EN PROCESO
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS DE ORGANIZACIÒN RURAL (PROFEMOR)							
URES URES	66,000.00	28,286.00	37,714.00	0.00	CONSEJO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION PORCINA							
URES URES	52,632.00	52,632.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
URES URES	51,768.75	51,768.75	0.00	0.00	CABEZA 12	PRODUCTOR 8	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
URES URES	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	HECTAREA 6023	PRODUCTOR 96	TERMINADO
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION (MECANIZACIÒN)							
URES PUEBLO DE ALAMOS	392,100.00	55,500.00	94,500.00	242,100.00	EQUIPO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYOS A PROYECTOS DE INVERSIÒN RURAL (PAPIR)							
URES PUEBLO DE ALAMOS	312,649.00	72,459.47	177,659.53	62,530.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 6	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
URES PUEBLO DE ALAMOS	35,000.00	11,782.75	23,217.25	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 12	TERMINADO
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA-GANADERO)							
URES PUEBLO DE ALAMOS	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 11	TERMINADO
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA-GANADERO)							
URES PUEBLO DE ALAMOS	380,123.00	380,123.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 11	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYOS A PROYECTOS DE INVERSIÒN RURAL (PAPIR)							
URES ESTANCIA, LA	219,101.13	36,151.75	108,455.25	74,494.13	PROYECTO 1	PRODUCTOR 6	TERMINADO
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION (MECANIZACIÒN)							
URES RANCHO VIEJO	425,800.00	55,500.00	94,500.00	275,800.00	EQUIPO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA							
PROGRAMA DE APOYOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
URES RANCHO VIEJO	1,070,000.00	196,563.77	481,944.23	391,492.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 12	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
URES SAN PEDRO	408,680.00	78,140.49	191,588.51	138,951.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 6	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
URES SAN PEDRO	28,000.00	9,426.25	18,573.75	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 12	TERMINADO
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION (MECANIZACIÁN)							
URES SAUZ, EL	301,145.00	35,520.00	60,480.00	205,145.00	EQUIPO 1	PRODUCTOR 6	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
URES SEGURO, EL	56,000.00	18,852.50	37,147.50	0.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 24	TERMINADO
SEMILLA PARA PRADERAS IRRIGADAS (DISTRITO DE RIEGO 142) URES.							
URES VARIAS	28,440.00	19,908.00	0.00	8,532.00	HECTAREA 130	PRODUCTOR 61	TERMINADO
PROYECTO ESTATAL DE TOROS COMERCIALES, VARIOS							
URES VARIAS	280,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	CABEZA 20	PRODUCTOR 20	TERMINADO
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION (MECANIZACIÁN)							
VILLA HIDALGO VILLA HIDALGO	622,907.00	100,733.00	171,517.00	350,657.00	EQUIPO 2	PRODUCTOR 2	TERMINADO
APOYO A PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR-GANADERO)							
VILLA HIDALGO VILLA HIDALGO	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 10	TERMINADO
PROYECTO ESTATAL DE TOROS COMERCIALES, VARIOS							
VILLA HIDALGO VARIAS	28,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	CABEZA 2	PRODUCTOR 2	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
VILLA PESQUEIRA VILLA PESQUEIRA	68,615.00	68,615.00	0.00	0.00	HECTAREA 6572.74	PRODUCTOR 49	TERMINADO
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
VILLA PESQUEIRA ADIVINO	43,812.00	43,812.00	0.00	0.00	HECTAREA 2081	PRODUCTOR 83	TERMINADO
PROYECTO ESTATAL DE TOROS COMERCIALES, VARIOS							
VILLA PESQUEIRA VARIAS	294,000.00	147,000.00	0.00	147,000.00	CABEZA 21	PRODUCTOR 21	TERMINADO
SEMILLA PARA PRADERAS IRRIGADAS (DISTRITO DE RIEGO 145) MAZATAN.							
VILLA PESQUEIRA VARIAS	16,906.00	11,834.20	0.00	5,071.80	HECTAREA 130	PRODUCTOR 39	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA							
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
YECORA	305.00	305.00	0.00	0.00	HECTAREA	PRODUCTOR	TERMINADO
YECORA					120	1	
APOYO A PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR-GANADERO)							
YECORA	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	PROYECTO	PRODUCTOR	TERMINADO
YECORA					1	15	
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
YECORA	7,314.00	7,314.00	0.00	0.00	HECTAREA	PRODUCTOR	TERMINADO
YECORA					120	1	
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
YECORA	11,533.00	11,533.00	0.00	0.00	HECTAREA	PRODUCTOR	TERMINADO
GUADALUPE DE TAYOPA					3734	3	
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
YECORA	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	HECTAREA	PRODUCTOR	TERMINADO
CONCEPCION, LA					781.5	9	
MALLA ANTIGRANIZO EN EL CULTIVO DE MANZANA, YECORA							
YECORA	3,018,865.00	1,500,000.00	0.00	1,518,865.00	HECTAREA	PRODUCTOR	EN PROCESO
MESA DEL CAMPANERO					23	42	
ADQUISICION DE EXTRACTOR DE JUGO DE FRUTAS, YECORA							
YECORA	274,783.00	200,000.00	0.00	74,783.00	LOTE DE EQUIPO	PRODUCTOR	EN PROCESO
MESA DEL CAMPANERO					1	7	
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
YECORA	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	HECTAREA	PRODUCTOR	TERMINADO
QUEMA, LA					65.5	3	
PROYECTO ESTATAL DE TOROS COMERCIALES, VARIOS							
YECORA	280,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	CABEZA	PRODUCTOR	TERMINADO
VARIAS					20	20	
CENTRO DE ACOPIO DE ENVASES VACIOS							
VARIOS	1,632,162.00	1,550,000.00	0.00	82,162.00	CENTRO	PRODUCTOR	EN PROCESO
VARIAS					6	23289	
SANIDAD VEGETAL, VARIOS							
VARIOS	55,900,000.00	19,900,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	PROGRAMA	PRODUCTOR	EN PROCESO
VARIAS					1	23371	
INOUIDAD AGROALIMENTARIA, VARIOS							
VARIOS	10,173,945.00	4,750,000.00	4,500,000.00	923,945.00	PROGRAMA	PRODUCTOR	EN PROCESO
VARIAS					1	646	
SISTEMA PRODUCTO (CADENAS PRODUCTIVAS), VARIOS							
VARIOS	2,750,000.00	1,750,000.00	1,000,000.00	0.00	PROGRAMA	COMITES	EN PROCESO
VARIAS					1	9	
SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA							
VARIOS	29,975,000.00	14,375,000.00	8,000,000.00	7,600,000.00	CAMPAÑA	PRODUCTOR	EN PROCESO
VARIAS					9	162095	

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA							
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA, VARIOS							
VARIOS	22,000,000.00	6,000,000.00	4,000,000.00	12,000,000.00	PROGRAMA	PRODUCTOR	EN PROCESO
VARIAS					1	753	
DESARROLLO DE PROYECTOS AGROPECUARIOS INTEGRALES, VARIOS							
VARIOS	1,546,485.00	1,546,485.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PRODUCTOR	TERMINADO
VARIAS					1	435	
INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, VARIOS							
VARIOS	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PRODUCTOR	TERMINADO
VARIAS					1	2280	
SEMILLA PARA PRADERAS IRRIGADAS							
VARIOS	1,581,314.60	1,106,905.00	0.00	474,409.60	TONELADA	PRODUCTOR	EN PROCESO
VARIAS					320	4271	
APOYO A ASOCIACIONES GANADERAS LOCALES							
VARIOS	3,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	OBRA	PRODUCTOR	EN PROCESO
VARIAS					27	9762	
APOYO A ORGANISMOS (SIDEGAN)							
VARIOS	1,638,750.00	1,000,000.00	0.00	638,750.00	ORGANISMO	PRODUCTOR	EN PROCESO
VARIAS					1	1600	
PROYECTO ESTATAL DE TOROS COMERCIALES, VARIOS							
VARIOS	13,104,000.00	5,102,000.00	0.00	8,002,000.00	CABEZA	PRODUCTOR	EN PROCESO
VARIAS					1143	1143	
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION (MECANIZACIÓN), VARIOS							
VARIOS	10,469,620.63	0.00	3,182,104.00	7,287,516.63	PROGRAMA	PRODUCTOR	EN PROCESO
VARIAS					1	18	
SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO, VARIOS							
VARIOS	60,298,000.00	37,600,000.00	0.00	22,698,000.00	PROGRAMA	PRODUCTOR	EN PROCESO
VARIAS					1	231	
INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, VARIOS							
VARIOS	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PRODUCTOR	EN PROCESO
VARIAS					1	1080	
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, VARIOS							
VARIOS	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PRODUCTOR	EN PROCESO
VARIAS					1	48590	
SANIDAD ACUICOLA, VARIOS							
VARIOS	16,000,000.00	7,000,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	CAMPAÑA	PRODUCTOR	EN PROCESO
VARIAS					3	1625	
PROGRAMA DE INSPECCION Y VIGILANCIA ACUICOLA Y PESQUERA, VARIOS							
VARIOS	8,900,000.00	2,500,000.00	6,400,000.00	0.00	PROGRAMA	PRODUCTOR	EN PROCESO
VARIAS					1	2400	
ORDENAMIENTO PARA LA PLANIFICACION Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ACUICOLA, VARIOS							
VARIOS	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PRODUCTORES	EN PROCESO
VARIAS					1	4000	

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA							
PROG. IMPLEMENTACION MEDIDAS P/ PROTEGER Y RECUPERAR VAQUINA MARINA EN EL GOLFO DE SANTA CLARA Y PUERTO PEÑASCO, VARIOS							
VARIOS VARIAS	7,396,330.00	7,396,330.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PRODUCTOR 2918	EN PROCESO
GASTOS DE OPERACION A PATROCIPES, VARIOS							
VARIOS VARIAS	3,851,100.00	1,000,000.00	0.00	2,851,100.00	ORGANISMO 1	PRODUCTOR 6000	EN PROCESO
INFRAESTRUCTURA BASICA PARA EL DESARROLLO RURAL (PIASRE) EN VARIAS LOCALIDADES							
VARIOS VARIAS	29,501,356.00	1,000,000.00	20,599,049.00	7,902,307.00	PROGRAMA 1	PRODUCTOR 3940	EN PROCESO
INFRAESTRUCTURA BASICA PARA EL DESARROLLO RURAL (PIASRE) EN VARIAS LOCALIDADES							
VARIOS VARIAS	173,000.00	173,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PRODUCTOR 3940	EN PROCESO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL(PRODESCA)							
VARIOS VARIAS	355,000.00	119,510.75	235,489.25	0.00	EVENTO 1	PRODUCTOR 0	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL(PRODESCA)							
VARIOS VARIAS	203,511.00	68,511.00	135,000.00	0.00	PESO 1	PRODUCTOR 0	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL(PRODESCA)							
VARIOS VARIAS	25,000.00	8,416.25	16,583.75	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 0	TERMINADO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCIÓN BOVINA CARNE							
VARIOS VARIAS	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	GASTO 1	ORGANISMO 1	TERMINADO
PROYECTO DE COMUNICACION E IMAGEN DEL SECTOR AGRICOLA DE SONORA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	1,611,800.00	383,800.00	0.00	1,228,000.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 50000	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	397,751,889.40	166,918,908.00	88,927,966.80	141,905,014.60		503	Proyectos
[TF] FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD PECUARIA							
PLANTA DESHIDRATADORA DE CHILE, BAVISPE							
BAVISPE VARIAS	310,647.00	67,500.00	0.00	243,147.00	PLANTA 1	PRODUCTOR 18	TERMINADO
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA PLANTA PROCESADORA DE ACEITE DE OLIVA, CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	596,646.00	245,600.00	0.00	351,046.00	PLANTA 1	PRODUCTOR 35	TERMINADO
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE VIVERO AGROECOLOGICO							
HERMOSILLO VICTORIA, LA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	VIVERO 1	PERSONA 150	EN PROCESO
PRODUCCION DE PLANTAS DE MEZQUITE EN EL EJIDO EL ALAMITO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO ALAMITO, EL	760,000.00	760,000.00	0.00	0.00	PLANTA 950000	PRODUCTOR 60	EN PROCESO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[TF] FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD PECUARIA							
EQUIPAMIENPT DE PLANTA PRODUCTORA DE PALANQUETA DE TRIGO INFLADO, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	344,123.00	200,000.00	0.00	144,123.00	LOTE DE EQUIPO 1	PRODUCTOR 350	EN PROCESO
PROGRAMA DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES (PROCOREF)							
VARIOS VARIAS	9,244,460.00	5,950,000.00	3,294,460.00	0.00	HECTAREA 9744	PRODUCTOR 65	EN PROCESO
PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL (PRODEFOR)							
VARIOS VARIAS	7,781,345.00	1,050,000.00	6,731,345.00	0.00	HECTAREA 20000	PRODUCTOR 500	EN PROCESO
PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION (PRONARE)							
VARIOS VARIAS	14,304,242.00	500,000.00	13,804,242.00	0.00	HECTAREA 2000	PRODUCTOR 20	EN PROCESO
PROYECTO DE DESARROLLO DE LA VIDA SILVESTRE							
VARIOS VARIAS	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1500	EN PROCESO
PROGRAMA DE PREVENCIÓN, COMBATE Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES, VARIOS							
VARIOS VARIAS	1,370,000.00	500,000.00	870,000.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 60	EN PROCESO
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA RURAL INTEGRAL, VARIOS							
VARIOS VARIAS	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 360	EN PROCESO
PROGRAMA FORESTAL ESTATAL DE LARGO PLAZO, VARIOS							
VARIOS VARIAS	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	PROGRAMA 1	PRODUCTOR 500	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	37,991,463.00	12,253,100.00	25,000,047.00	738,316.00			12 Proyectos
[TG] DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)							
CONSTRUCCION DE 206 ML DE CAPTACION DE AGUA EN GALERIA FILTRANTE, ARIZPE							
ARIZPE ARIZPE	2,324,260.00	1,000,000.00	0.00	1,324,260.00	METRO LINEAL 206	PRODUCTOR 78	EN PROCESO
PROGRAMA ESTATAL DE PERFORACION Y REHABILITACION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO							
CAJEME FRANCISCO VILLA	600,000.00	400,000.00	0.00	200,000.00	POZO 1	PRODUCTORES 66	TERMINADO
PROGRAMA ESTATAL DE PERFORACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECHANICO							
CAJEME EJ EL RODEO	1,053,000.00	700,000.00	0.00	353,000.00	POZO 1	PRODUCTORES 15	TERMINADO
PROGRAMA ESTATAL DE PERFORACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECHANICO							
FRONTERAS CUGUARACHI	233,569.00	133,569.00	0.00	100,000.00	POZO 1	PRODUCTORES 24	TERMINADO
PROGRAMA ESTATAL DE PERFORACION Y REHABILITACION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO							
GUAYMAS ORTIZ	241,794.00	80,000.00	0.00	161,794.00	LOTE DE EQUIPO 1	PRODUCTORES 10	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[TG] DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)							
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA OBRAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS TRATADAS EN GUAYMAS							
GUAYMAS VARIAS	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 15	TERMINADO
REHABILITACIÓN DEL CANAL PRINCIPAL DE LA PRESA PUNTA DE AGUA, GUAYMAS							
GUAYMAS VARIAS	728,941.00	658,170.00	0.00	70,771.00	KILOMETRO 1	PRODUCTOR 160	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 1.7 KM DE CONDUCCION DE AGUA PARA RIEGO AGRICOLA, GUAYMAS							
GUAYMAS VARIAS	1,011,680.00	1,011,680.00	0.00	0.00	KILOMETRO 1.7	PRODUCTOR 50	TERMINADO
PROGRAMA ESTATAL DE PERFORACION Y REHABILITACION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	402,500.00	175,000.00	0.00	227,500.00	LOTE DE EQUIPO 1	PRODUCTORES 7	TERMINADO
REHABILITACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECHANICO DE POZO EN EJIDO LOS POCITOS, MUNICIPIO DE HERMOSILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	315,219.00	253,000.00	0.00	62,219.00	POZO 1	PRODUCTOR 32	TERMINADO
PROGRAMA ESTATAL DE PERFORACION Y REHABILITACION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO							
HERMOSILLO MESA DEL SERI	198,350.00	138,845.00	0.00	59,505.00	LOTE 1	PRODUCTORES 6	TERMINADO
PROGRAMA ESTATAL DE PERFORACION Y REHABILITACION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO							
HERMOSILLO POCITOS, LOS	48,875.00	34,212.00	0.00	14,663.00	LOTE-EQUIPO 1	PRODUCTORES 32	TERMINADO
PROGRAMA ESTATAL DE PERFORACION Y REHABILITACION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO							
HERMOSILLO TRIUNFO, EL	660,472.00	498,678.00	0.00	161,794.00	LOTE DE EQUIPO 1	PRODUCTORES 33	TERMINADO
PROYECTO PARA LA UTILIZACIÓN DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS PARA USO AGRICOLA							
HERMOSILLO VARIAS	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 450	TERMINADO
CONTINUACION Y TERMINACION DEL PROYECTO PARA LA UTILIZACION DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS PARA SU USO AGRICOLAS, HERMOSILLO							
HERMOSILLO VARIAS	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO 2	PRODUCTOR 296	EN PROCESO
CONSTRUCCION ESTRUCTURAS OPERACION Y CTROL. EN LA ZONA DE RIEGO FUERTE-MAYO, HUATABAMPO							
HUATABAMPO VARIAS	922,000.00	922,000.00	0.00	0.00	OBRA 2	PRODUCTOR 231	EN PROCESO
PROYECTO FUERTE-MAYO (PRIMERA ETAPA), HUATABAMPO							
HUATABAMPO VARIAS	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	POZO-KILOMETRO 3-2	PRODUCTOR 118	EN PROCESO
ESTUDIOS Y PROYECTOS EJEC.DE LA PRESA DE ALMACENAMIENTO Y ZONA DE RIEGO EL SAUZ, MAZATAN							
MAZATAN MAZATAN	111,737.00	111,737.00	0.00	0.00	PROYECTO 4	PRODUCTOR 544	TERMINADO
PROTECCION MARGINAL RIO MATAPE (PRIMERA ETAPA), MAZATAN							
MAZATAN VARIAS	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	POBLADO 1	PERSONA 200	EN PROCESO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[TG] DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)							
PROGRAMA ESTATAL DE PERFORACION Y REHABILITACION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO.							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	420,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	POSTES-LOTE DE EQUIP 6-1	PRODUCTORES 10	TERMINADO
ED-438.-REVESTIMIENTO DE CANAL PRINCIPAL, MARGEN IZQUIERDA DEL KM 14+780 AL 15+917, NAVOJOA NAVOJOA NAVOJOA	5,492,047.00	5,000,000.00	0.00	492,047.00	KILOMETRO 1.137	PRODUCTOR 8229	EN PROCESO
PROY.EJEC. REHAB. ZONA DE RIEGO DE LA PRESA JINCORI E INTEGRACION AGROPECUARIA, NAVOJOA NAVOJOA VARIAS	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 6	PRODUCTOR 311	TERMINADO
CONSTRUCCION ZONA DE RIEGO EN LA PRESA DERIVADORA LA BATEA (PRIMERA ETAPA), ROSARIO ROSARIO CUBA	3,365,000.00	3,365,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 4.9	PRODUCTOR 76	EN PROCESO
CONTINUACION Y TERMINACION DE LA PRESA DERIVADORA BATEA DE CUBA, ROSARIO ROSARIO CUBA	1,141,565.00	507,313.00	500,000.00	134,252.00	OBRA 1	PRODUCTOR 60	EN PROCESO
REHABILITACIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO SAN LUIS RÍO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO VARIAS	10,514,500.00	7,575,000.00	0.00	2,939,500.00	HECTAREA 22765	PRODUCTOR 543	EN PROCESO
AMPLIACIÓN Y SUMINISTRO DE ENERGÍA ELECTRICA EN PESQUEIRA, MUNICIPIO SAN MIGUEL DE HORCASITAS. SAN MIGUEL DE HORCASITAS PESQUEIRA	26,523,584.00	2,524,000.00	0.00	23,999,584.00	PIEZA 1	PRODUCTOR 54	EN PROCESO
REHABILITACION Y ADECUACION DE GALERIA FILTRANTE, TRINCHERAS TRINCHERAS TRINCHERAS	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PRODUCTOR 51	EN PROCESO
ESTUDIOS TOPOGRAFIA Y GEOLOGIA PREL. P/LA PRESA DE ALMAC. Y CTROL. DEL RIO SONORA, URES URES PUERTA DEL SOL	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO 2	PRODUCTOR 3500	TERMINADO
PROGRAMA ESTATAL DE PERFORACION Y REHABILITACION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO URES RANCHO VIEJO	200,000.00	140,000.00	0.00	60,000.00	POZO 1	PRODUCTOR 2	TERMINADO
PROGRAMA ESTATAL DE PERFORACIÓN Y REHABILITACIÓN DE EQUIPO ELECTROMECHANICO URES SANTA ROSALIA	250,000.00	175,000.00	0.00	75,000.00	POZO 1	PRODUCTORES 3	TERMINADO
PROGRAMA ESTATAL DE PERFORACION Y REHABILITACION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO URES GAVILAN VIEJO	1,500,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	POSTES 105	PRODUCTORES 7	EN PROCESO
ESTUDIOS Y PROYECTOS EJEC. DE LAS PRESAS DE ALMAC. EL HORNO Y LA HACIENDITA, VILLA PESQUEIRA VILLA PESQUEIRA VILLA PESQUEIRA	119,620.00	119,620.00	0.00	0.00	PROYECTO 4	PRODUCTOR 42	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[TG] DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)							
REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA PRESA EL HORNO (PRIMERA ETAPA), VILLA PESQUEIRA							
VILLA PESQUEIRA VILLA PESQUEIRA	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PRODUCTOR 1000	EN PROCESO
REHABILITACIÓN ZONA DE RIEGO PRESA LA HACIENDITA, VILLA PESQUEIRA							
VILLA PESQUEIRA VILLA PESQUEIRA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PRODUCTOR 45	EN PROCESO
REPLANTEAMIENTO Y ACTUALIZACION DEL PLAN HIDRAULICO DEL NOROESTE (PLHINO)							
VARIOS VARIAS	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONA 651000	TERMINADO
PROGRAMA ESTATAL DE PERFORACION Y REHABILITACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO							
VARIOS VARIAS	12,951,951.00	7,066,517.00	0.00	5,885,434.00	POZO-LOTE DE EQUIPO 21-91	PRODUCTOR 626	EN PROCESO
REHABILITACION Y MODERNIZACION DE DISTRITOS DE RIEGO, VARIOS							
VARIOS VARIAS	506,445.00	6,445.00	0.00	500,000.00	HAECTAREA-KILOMETR 0 7091-10	PRODUCTOR 1441	EN PROCESO
DIAGNOSTICO APROV. HIDRAULICOS SUPERCIALES Y SUBTERRANEAS SUBCUENTAS RIO ZANJON Y VICTORIA							
VARIOS VARIAS	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PRODUCTOR 1400	TERMINADO
INVENTARIO Y DIANGOSTICOS DE LAS UNIDADES DE RIEGO DE LA SUBCUENCA DEL RIO MAGDALENA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PRODUCTOR 1600	TERMINADO
REHABILITACION DE CANAL PRINCIPAL DE LA PRESA CUAUHTEMOC, VARIOS							
VARIOS VARIAS	1,028,076.00	928,263.00	0.00	99,813.00	CANAL 1	PRODUCTOR 240	TERMINADO
PROGRAMA DE ADQUISICION DE DERECHOS DE USO DE AGUA (PADUA), VARIOS MUNICIPIOS							
VARIOS VARIAS	26,650,774.00	26,650,774.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PRODUCTOR 213	EN PROCESO
REVESTIMIENTO DE CANAL EN LA ZONA FUERTE-MAYO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO.							
VARIOS VARIAS	1,775,800.00	1,775,800.00	0.00	0.00	KILOMETRO 1.4	PRODUCTOR 268	TERMINADO
ENTUBAMIENTO, REVESTIMIENTO DE CANAL Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE OPERACIÓN EN EL DISTRITO DE RIEGO 041-RÍO YAQUI							
VARIOS VARIAS	7,637,730.00	6,781,803.00	0.00	855,927.00	HECTAREAS 3500	PRODUCTORES 269	TERMINADO
EXTRACCIÓN DE PLANTAS ACUÁTICAS CON EQUIPO MECÁNICO EN LA RED DE CANALES Y DRENES DEL DISTRITO DE RIEGO 038-RÍO MAYO							
VARIOS VARIAS	2,416,600.00	2,158,952.00	0.00	257,648.00	HECTAREA 235	PRODUCTOR 250	TERMINADO
PROGRAMA ESTATAL DE PERFORACION Y REHABILITACION DE EQUIPO ELECTROMECANICO							
VARIOS VARIAS	1,158,200.00	535,679.00	0.00	622,521.00	LOTE DE EQUIPOS 80	PRODUCTORES 300	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[TG] DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)							
PROGRAMA ESTATAL DE PERFORACION Y REHABILITACION DE EQUIPO ELECTROMECHANICO							
VARIOS VARIAS	6,090,000.00	1,087,000.00	0.00	5,003,000.00	POZOS 11	PRODUCTORES 150	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	129,239,289.00	84,119,057.00	500,000.00	44,620,232.00			46 Proyectos
[TI] PROTECCION DE AREA DE CAUCE FEDERAL							
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA PROTECCION DE LA POBLACION DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 3	PERSONA 66000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION EN LOS MARGENES RIO SAHUARIPA, ARIVECHI							
ARIVECHI VARIAS	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 1	PERSONA 600	EN PROCESO
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA PROTECCION DE AREAS URBANAS Y PRODUCTIVAS, BACANORA							
BACANORA BACANORA	154,110.00	154,110.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 100	EN PROCESO
OBRAS DE PROT. DE INFRAEST. Y AREAS PRODUC. EN LOS MARGENES DEL ARROYO BUSANI, TUBUTAMA							
TUBUTAMA VARIAS	901,887.00	901,887.00	0.00	0.00	OBRA 1	PRODUCTOR 100	TERMINADO
DETERMINACION DE EROSION Y PRODUCCION DE SEDIMENTOS EN LA CUENCA DEL RIO MATAPE (SEGUNDA FASE)							
VARIOS VARIAS	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONA 150000	TERMINADO
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA PROTECCION DE AREAS MARGINALES DEL RIO BAVISPE							
VARIOS VARIAS	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 100	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	4,905,997.00	4,905,997.00	0.00	0.00			6 Proyectos
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
REHAB. Y EQUIPAMIENTO DE 5 POZOS PARA AGUA POTABLE EN LA ZONA DE CAPTACION RIO YAQUI, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00	POZO 5	PERSONA 140000	TERMINADO
SUMINISTRO E INSTALACION DE 645 MEDIDORES EN TOMAS DE AGUA POTABLE EN GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	964,550.00	964,550.00	0.00	0.00	MEDIDOR 645	PERSONA 3500	TERMINADO
IMPERMEABILIZACION DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	TANQUE 3	PERSONA 1800	EN PROCESO
DETECCION Y REPARACION DE FUGAS EN LA RED DE AGUA POTABLE DE GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	1,000,000.00	700,000.00	300,000.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 140000	EN PROCESO
REHABILITACION DE INSTALACIONES GENERALES Y EQUIPOS ELECTROMECHANICOS EN PLANTA DE BOMBEO NO. 2 EN GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	521,171.00	350,328.00	170,843.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 140000	EN PROCESO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
REHABILITACION DE ACOMETIDA SUBTERRANEA Y ALIMENTACION ELECTRICA EN EQUIPOS DE REBOMBEO EN GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	308,922.00	308,922.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 140000	EN PROCESO
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, NACUZARI DE GARCIA							
NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	1,000,000.00	600,000.00	400,000.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 11193	EN PROCESO
REHABILITACION DE CINCO POZOS PARA AGUA POTABLE EN PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	5,000,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00	0.00	POZO 5	PERSONA 50000	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	11,694,643.00	8,823,800.00	2,870,843.00	0.00			8 Proyectos
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							
CONSTRUCCION DE COLECTOR RUIZ CORTINEZ, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	45,000,000.00	2,000,000.00	9,000,000.00	34,000,000.00	METRO LINEAL 9960	PERSONA 174955	EN PROCESO
REHABILITACION RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS (CONTINUACION), PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	3,496,884.00	3,496,884.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 5192	PERSONA 14000	EN PROCESO
GTOS. IND. DE CNA P/REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO NO. 1 PTO. PCO. (CONTINUACION)							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	35,217.00	35,217.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 30466	EN PROCESO
GTOS. IND. DE CNA P/REHABILITACION DE COLECTORES PRINCIPALES PTO. PCO. (CONTINUACION)							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	90,306.00	90,306.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 30466	EN PROCESO
GTOS. IND. DE CNA P/REHABILITACION DE RED ATARJEAS Y DESCARGAS DOM. PTO. PCO. (CONTINUACION)							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	74,638.00	74,638.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 14000	EN PROCESO
CONSTRUCCION RED DE ATARJEAS, COLECTOR Y DESCARGAS DOM. PTO. PCO. (CONTINUACION)							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	5,912,657.05	5,912,657.05	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 20000	EN PROCESO
REHAB. RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN ZONA CENTRO, PTO. PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	10,539,342.00	6,112,818.00	4,426,524.00	0.00	METRO LINEAL 11363	PERSONA 9800	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	65,149,044.05	17,722,520.05	13,426,524.00	34,000,000.00			7 Proyectos
[U5] TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PLANTAS DE TRATAMIENTOS)							
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS (CONTINUACION), HUATABAMPO							
HUATABAMPO VARIAS	1,044,133.00	1,044,133.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 29789	EN PROCESO
CONTINUACION Y TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES (2A. ETAPA)							
HUATABAMPO VARIAS	7,500,000.00	4,350,000.00	3,150,000.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 20000	EN PROCESO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
TOTAL MODALIDAD:	8,544,133.00	5,394,133.00	3,150,000.00	0.00			2 Proyectos
[UB] CAMINOS RURALES							
REHAB. DE CUNETAS, DESAGUES, RASTREO Y EMPAREJE DE CAMINOS RURALES (2DA. ETAPA) VARIOS AGUA PRIETA VARIAS	198,360.00	142,230.00	0.00	56,130.00	KILOMETRO 289	PRODUCTOR 2100	TERMINADO
REHAB. DE CUNETAS, DESAGUES, RASTREO Y EMPAREJE DE CAMINOS RURALES (2DA. ETAPA) VARIOS ALAMOS VARIAS	474,060.00	331,842.00	0.00	142,218.00	KILOMETRO 914	PRODUCTOR 26553	TERMINADO
REHAB. DE CUNETAS, DESAGUES, RASTREO Y EMPAREJE DE CAMINOS RURALES (2DA. ETAPA) VARIOS ALTAR VARIAS	168,000.00	168,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 284	PRODUCTOR 3815	TERMINADO
REHAB. DE CUNETAS, DESAGUES, RASTREO Y EMPAREJE DE CAMINOS RURALES (2DA. ETAPA) VARIOS ARIVECHI VARIAS	386,202.00	247,321.20	0.00	138,880.80	KILOMETRO 357	PRODUCTOR 1550	TERMINADO
REHAB. DE CUNETAS, DESAGUES, RASTREO Y EMPAREJE DE CAMINOS RURALES (2DA. ETAPA) VARIOS ARIZPE VARIAS	563,660.00	412,465.00	0.00	151,195.00	KILOMETRO 604	PRODUCTOR 4056	TERMINADO
REHAB. DE CUNETAS, DESAGUES, RASTREO Y EMPAREJE DE CAMINOS RURALES (2DA. ETAPA) VARIOS ATIL VARIAS	36,500.00	36,500.00	0.00	0.00	KILOMETRO 67	PRODUCTOR 2520	TERMINADO
REHAB. DE CUNETAS, DESAGUES, RASTREO Y EMPAREJE DE CAMINOS RURALES (2DA. ETAPA) VARIOS BACADEHUACHI VARIAS	130,117.50	79,116.00	0.00	51,001.50	KILOMETRO 140	PRODUCTOR 414	TERMINADO
REHAB. DE CUNETAS, DESAGUES, RASTREO Y EMPAREJE DE CAMINOS RURALES (2DA. ETAPA) VARIOS BACANORA VARIAS	386,070.00	275,784.00	0.00	110,286.00	KILOMETRO 379	PRODUCTOR 2260	TERMINADO
REHAB. DE CUNETAS, DESAGUES, RASTREO Y EMPAREJE DE CAMINOS RURALES (2DA. ETAPA) VARIOS BACOACHI VARIAS	20,520.00	15,840.00	0.00	4,680.00	KILOMETRO 24	PRODUCTOR 750	TERMINADO
REHAB. DE CUNETAS, DESAGUES, RASTREO Y EMPAREJE DE CAMINOS RURALES (2DA. ETAPA) VARIOS BANAMICHI VARIAS	328,287.50	188,087.36	0.00	140,200.14	KILOMETRO 321	PRODUCTOR 607	TERMINADO
REHAB. DE CUNETAS, DESAGUES, RASTREO Y EMPAREJE DE CAMINOS RURALES (2DA. ETAPA) VARIOS BAVIACORA VARIAS	78,000.00	46,800.00	0.00	31,200.00	KILOMETRO 35	PRODUCTOR 1130	TERMINADO
REHAB. DE CUNETAS, DESAGUES, RASTREO Y EMPAREJE DE CAMINOS RURALES (2DA. ETAPA) VARIOS BENJAMIN HILL VARIAS	119,800.00	95,200.00	0.00	24,600.00	KILOMETRO 191	PRODUCTOR 965	TERMINADO
REHAB. DE CUNETAS, DESAGUES, RASTREO Y EMPAREJE DE CAMINOS RURALES (2DA. ETAPA) VARIOS CABORCA VARIAS	165,480.00	153,280.00	0.00	12,200.00	KILOMETRO 322	PRODUCTOR 773	TERMINADO
REHAB. DE CUNETAS, DESAGUES, RASTREO Y EMPAREJE DE CAMINOS RURALES (2DA. ETAPA) VARIOS CAJEME VARIAS	214,035.00	165,220.00	0.00	48,815.00	KILOMETRO 348	PRODUCTOR 1860	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[UB] CAMINOS RURALES							
REHAB. DE CUNETAS, DESAGUES, RASTREO Y EMPAREJE DE CAMINOS RURALES (2DA. ETAPA) VARIOS CANANEA VARIAS	151,905.00	109,010.00	0.00	42,895.00	KILOMETRO 210	PRODUCTOR 480	TERMINADO
REHAB. DE CUNETAS, DESAGUES, RASTREO Y EMPAREJE DE CAMINOS RURALES (2DA. ETAPA) VARIOS CARBO VARIAS	89,412.96	68,779.20	0.00	20,633.76	KILOMETRO 229	PRODUCTOR 1080	TERMINADO
REHAB. DE CUNETAS, DESAGUES, RASTREO Y EMPAREJE DE CAMINOS RURALES (2DA. ETAPA) VARIOS CUCURPE VARIAS	38,038.00	29,260.00	0.00	8,778.00	KILOMETRO 61	PRODUCTOR 228	TERMINADO
REHAB. DE CUNETAS, DESAGUES, RASTREO Y EMPAREJE DE CAMINOS RURALES (2DA. ETAPA) VARIOS CUMPAS VARIAS	299,865.60	172,196.64	0.00	127,668.96	KILOMETRO 507	PRODUCTOR 2080	TERMINADO
REHAB. DE CUNETAS, DESAGUES, RASTREO Y EMPAREJE DE CAMINOS RURALES (2DA. ETAPA) VARIOS FRONTERAS VARIAS	324,660.60	195,844.00	0.00	128,816.60	KILOMETRO 392	PRODUCTOR 1819	TERMINADO
REHAB. DE CUNETAS, DESAGUES, RASTREO Y EMPAREJE DE CAMINOS RURALES (2DA. ETAPA) VARIOS GRANADOS VARIAS	58,995.00	32,472.00	0.00	26,523.00	KILOMETRO 86	PRODUCTOR 290	TERMINADO
REHAB. DE CUNETAS, DESAGUES, RASTREO Y EMPAREJE DE CAMINOS RURALES (2DA. ETAPA) VARIOS GUAYMAS VARIAS	167,010.00	139,320.00	0.00	27,690.00	KILOMETRO 251	PRODUCTOR 6960	TERMINADO
REHAB. DE CUNETAS, DESAGUES, RASTREO Y EMPAREJE DE CAMINOS RURALES (2DA. ETAPA) VARIOS HERMOSILLO VARIAS	67,830.00	52,360.00	0.00	15,470.00	KILOMETRO 98	PRODUCTOR 740	TERMINADO
REHAB. DE CUNETAS, DESAGUES, RASTREO Y EMPAREJE DE CAMINOS RURALES (2DA. ETAPA) VARIOS HUACHINERA VARIAS	110,000.00	66,000.00	0.00	44,000.00	KILOMETRO 115	PRODUCTOR 55	TERMINADO
REHAB. DE CUNETAS, DESAGUES, RASTREO Y EMPAREJE DE CAMINOS RURALES (2DA. ETAPA) VARIOS HUASABAS VARIAS	71,916.90	40,378.36	0.00	31,538.54	KILOMETRO 126	PRODUCTOR 475	TERMINADO
REHAB. DE CUNETAS, DESAGUES, RASTREO Y EMPAREJE DE CAMINOS RURALES (2DA. ETAPA) VARIOS HUATABAMPO VARIAS	144,750.00	144,750.00	0.00	0.00	KILOMETRO 193	PRODUCTOR 19050	TERMINADO
REHAB. DE CUNETAS, DESAGUES, RASTREO Y EMPAREJE DE CAMINOS RURALES (2DA. ETAPA) VARIOS HUEPAC VARIAS	124,545.00	96,140.00	0.00	28,405.00	KILOMETRO 149	PRODUCTOR 590	TERMINADO
REHAB. DE CUNETAS, DESAGUES, RASTREO Y EMPAREJE DE CAMINOS RURALES (2DA. ETAPA) VARIOS IMURIS VARIAS	60,990.00	47,080.00	0.00	13,910.00	KILOMETRO 70	PRODUCTOR 900	TERMINADO
REHAB. DE CUNETAS, DESAGUES, RASTREO Y EMPAREJE DE CAMINOS RURALES (2DA. ETAPA) VARIOS MAGDALENA VARIAS	152,691.40	126,722.40	0.00	25,969.00	KILOMETRO 298	PRODUCTOR 1125	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[UB] CAMINOS RURALES							
REHAB. DE CUNETAS, DESAGUES, RASTREO Y EMPAREJE DE CAMINOS RURALES (2DA. ETAPA) VARIOS MAZATAN VARIAS	32,205.00	23,804.00	0.00	8,401.00	KILOMETRO 67	PRODUCTOR 720	TERMINADO
REHAB. DE CUNETAS, DESAGUES, RASTREO Y EMPAREJE DE CAMINOS RURALES (2DA. ETAPA) VARIOS NACORI CHICO VARIAS	256,620.00	163,217.00	0.00	93,403.00	KILOMETRO 276	PRODUCTOR 985	TERMINADO
REHAB. DE CUNETAS, DESAGUES, RASTREO Y EMPAREJE DE CAMINOS RURALES (2DA. ETAPA) VARIOS NACAZARI DE GARCIA VARIAS	62,700.00	42,328.00	0.00	20,372.00	KILOMETRO 76	PRODUCTOR 560	TERMINADO
REHAB. DE CUNETAS, DESAGUES, RASTREO Y EMPAREJE DE CAMINOS RURALES (2DA. ETAPA) VARIOS NAVOJOA VARIAS	197,505.00	145,860.00	0.00	51,645.00	KILOMETRO 337	PRODUCTOR 8810	TERMINADO
REHAB. DE CUNETAS, DESAGUES, RASTREO Y EMPAREJE DE CAMINOS RURALES (2DA. ETAPA) VARIOS ONAVAS VARIAS	33,060.00	25,520.00	0.00	7,540.00	KILOMETRO 48	PRODUCTOR 1300	TERMINADO
REHAB. DE CUNETAS, DESAGUES, RASTREO Y EMPAREJE DE CAMINOS RURALES (2DA. ETAPA) VARIOS OPODEPE VARIAS	47,268.00	36,360.00	0.00	10,908.00	KILOMETRO 101	PRODUCTOR 3825	TERMINADO
REHAB. DE CUNETAS, DESAGUES, RASTREO Y EMPAREJE DE CAMINOS RURALES (2DA. ETAPA) VARIOS OQUITOA VARIAS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 34	PRODUCTOR 2250	TERMINADO
REHAB. DE CUNETAS, DESAGUES, RASTREO Y EMPAREJE DE CAMINOS RURALES (2DA. ETAPA) VARIOS PITIQUITO VARIAS	342,180.92	273,950.77	0.00	68,230.15	KILOMETRO 453	PRODUCTOR 420	TERMINADO
REHAB. DE CUNETAS, DESAGUES, RASTREO Y EMPAREJE DE CAMINOS RURALES (2DA. ETAPA) VARIOS QUIRIEGO VARIAS	128,250.00	99,000.00	0.00	29,250.00	KILOMETRO 194	PRODUCTOR 3500	TERMINADO
REHAB. DE CUNETAS, DESAGUES, RASTREO Y EMPAREJE DE CAMINOS RURALES (2DA. ETAPA) VARIOS RAYON VARIAS	69,576.00	53,520.00	0.00	16,056.00	KILOMETRO 130	PRODUCTOR 1790	TERMINADO
REHAB. DE CUNETAS, DESAGUES, RASTREO Y EMPAREJE DE CAMINOS RURALES (2DA. ETAPA) VARIOS ROSARIO VARIAS	341,040.00	260,720.00	0.00	80,320.00	KILOMETRO 471	PRODUCTOR 8290	TERMINADO
REHAB. DE CUNETAS, DESAGUES, RASTREO Y EMPAREJE DE CAMINOS RURALES (2DA. ETAPA) VARIOS SAHUARIPA VARIAS	186,600.00	119,160.00	0.00	67,440.00	KILOMETRO 140	PRODUCTOR 440	TERMINADO
REHAB. DE CUNETAS, DESAGUES, RASTREO Y EMPAREJE DE CAMINOS RURALES (2DA. ETAPA) VARIOS SAN JAVIER VARIAS	69,825.00	38,918.00	0.00	30,907.00	KILOMETRO 118	PRODUCTOR 219	TERMINADO
REHAB. DE CUNETAS, DESAGUES, RASTREO Y EMPAREJE DE CAMINOS RURALES (2DA. ETAPA) VARIOS SAN PEDRO DE LA CUEVA VARIAS	120,555.00	85,041.00	0.00	35,514.00	KILOMETRO 206	PRODUCTOR 570	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[UB] CAMINOS RURALES							
REHAB. DE CUNETAS, DESAGUES, RASTREO Y EMPAREJE DE CAMINOS RURALES (2DA. ETAPA) VARIOS SANTA ANA VARIAS	234,000.00	221,880.00	0.00	12,120.00	KILOMETRO 434	PRODUCTOR 2565	TERMINADO
REHAB. DE CUNETAS, DESAGUES, RASTREO Y EMPAREJE DE CAMINOS RURALES (2DA. ETAPA) VARIOS SARIC VARIAS	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00	KILOMETRO 117	PRODUCTOR 5300	TERMINADO
REHAB. DE CUNETAS, DESAGUES, RASTREO Y EMPAREJE DE CAMINOS RURALES (2DA. ETAPA) VARIOS SUAQUI GRANDE VARIAS	98,325.00	66,396.00	0.00	31,929.00	KILOMETRO 148	PRODUCTOR 855	TERMINADO
REHAB. DE CUNETAS, DESAGUES, RASTREO Y EMPAREJE DE CAMINOS RURALES (2DA. ETAPA) VARIOS TEPACHE VARIAS	40,851.90	31,534.80	0.00	9,317.10	KILOMETRO 58	PRODUCTOR 170	TERMINADO
REHAB. DE CUNETAS, DESAGUES, RASTREO Y EMPAREJE DE CAMINOS RURALES (2DA. ETAPA) VARIOS TRINCHERAS VARIAS	154,800.00	136,320.00	0.00	18,480.00	KILOMETRO 379	PRODUCTOR 1399	TERMINADO
REHAB. DE CUNETAS, DESAGUES, RASTREO Y EMPAREJE DE CAMINOS RURALES (2DA. ETAPA) VARIOS TUBUTAMA VARIAS	104,500.00	104,500.00	0.00	0.00	KILOMETRO 200	PRODUCTOR 3328	TERMINADO
REHAB. DE CUNETAS, DESAGUES, RASTREO Y EMPAREJE DE CAMINOS RURALES (2DA. ETAPA) VARIOS URES VARIAS	139,350.00	114,969.00	0.00	24,381.00	KILOMETRO 250	PRODUCTOR 1830	TERMINADO
REHAB. DE CUNETAS, DESAGUES, RASTREO Y EMPAREJE DE CAMINOS RURALES (2DA. ETAPA) VARIOS VILLA HIDALGO VARIAS	97,658.10	70,171.20	0.00	27,486.90	KILOMETRO 178	PRODUCTOR 800	TERMINADO
REHAB. DE CUNETAS, DESAGUES, RASTREO Y EMPAREJE DE CAMINOS RURALES (2DA. ETAPA) VARIOS VILLA PESQUEIRA VARIAS	202,395.60	125,424.64	0.00	76,970.96	KILOMETRO 328	PRODUCTOR 1605	TERMINADO
REHAB. DE CUNETAS, DESAGUES, RASTREO Y EMPAREJE DE CAMINOS RURALES (2DA. ETAPA) VARIOS VARIOS VARIAS	9,495,907.43	5,995,907.43	0.00	3,500,000.00	KILOMETRO 20000	PRODUCTOR 136756	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	17,674,375.41	12,000,000.00	0.00	5,674,375.41			52 Proyectos
SUBTOTAL 2006	1,006,677,164.86	527,368,103.05	230,912,783.80	248,396,278.01			713 Proyectos
TOTAL DEPENDENCIA:	1,184,855,369.90	670,874,635.09	245,662,783.80	268,317,951.01			884 Proyectos

*Procuraduría General de Justicia
del Estado*

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS							
CONSTRUCCION DE OFICINAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO, CD. OBREGON							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	808,992.42	808,992.42	0.00	0.00	EDIFICIO 1	PERSONA 150000	TERMINADO
CONSTRUCCION AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO (IND.105,975.00)							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,494,640.46	1,494,640.46	0.00	0.00	EDIFICIO 1	PERSONA 200000	POR CONCLUIRSE
CONSTRUCCION DE DOS AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,417,835.06	1,417,835.06	0.00	0.00	EDIFICIO 1	PERSONA 200000	POR CONCLUIRSE
TOTAL MODALIDAD:	3,721,467.94	3,721,467.94	0.00	0.00			3 Proyectos
[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA							
EQUIPAM. DE PERSONAL E INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA GRAL. DE JUSTICIA DEL ESTADO							
VARIOS VARIAS	3,758,252.09	3,758,252.09	0.00	0.00	VEHICULO 82	PERSONA 2000000	EN PROCESO
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	15,795,954.41	15,795,954.41	0.00	0.00	EDIFICIO 4	PERSONA 800000	EN PROCESO
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION, VARIOS							
VARIOS VARIAS	11,652,302.50	11,652,302.50	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 2000000	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	31,206,509.00	31,206,509.00	0.00	0.00			3 Proyectos
SUBTOTAL 2005	34,927,976.94	34,927,976.94	0.00	0.00			6 Proyectos

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006

[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

REMODELACION DE LA BASE DE LA POLICIA JUDICIAL DE BACUM							
BACUM BACUM	11,707.00	11,707.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 21322	EN PROCESO
REMODELACION DE LA BASE DE LA POLICIA JUDICIAL EN BENJAMIN HILL							
BENJAMIN HILL BENJAMIN HILL	31,735.00	31,735.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 5732	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE OFICINAS PARA AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	513,906.00	513,906.00	0.00	0.00	EDIFICIO 1	PERSONA 150000	EN PROCESO
REMODELACION DE LA BASE DE LA POLICIA JUDICIAL EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO YAQUI EN CAJEME							
CAJEME PUEBLO YAQUI	48,800.00	48,800.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 13956	EN PROCESO

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS							
REMODELACION DE LA BASE DE LA POLICIA JUDICIAL EN CUCURPE							
CUCURPE CUCURPE	6,172.00	6,172.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 937	EN PROCESO
REMODELACION DE LA BASE DE LA POLICIA JUDICIAL EN LA LOCALIDAD LA ATRAVEZADA EN EMPALME							
EMPALME EMPALME	55,869.00	55,869.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1827	EN PROCESO
REMODELACION DE LA BASE DE LA POLICIA JUDICIAL EN EMPALME							
EMPALME EMPALME	56,414.00	56,414.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 49987	EN PROCESO
REMODELACION DE LA BASE DE LA POLICIA JUDICIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS EN GUAYMAS							
GUAYMAS SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)	27,713.00	27,713.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1440	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE OFICINAS PARA AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	2,594,555.00	2,594,555.00	0.00	0.00	EDIFICIO 1	PERSONA 20000	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE DOS AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	982,747.00	982,747.00	0.00	0.00	EDIFICIO 1	PERSONA 200000	EN PROCESO
REMODELACION DE LA BASE DE LA POLICIA JUDICIAL EN IMURIS							
IMURIS IMURIS	8,233.00	8,233.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 9988	EN PROCESO
REMODELACION DE LA BASE DE LA POLICIA JUDICIAL EN SAN IGNACIO RIO MUERTO							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	66,361.00	66,361.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 13692	EN PROCESO
REMODELACION DE LA BASE DE LA POLICIA JUDICIAL EN SANTA ANA							
SANTA ANA SANTA ANA	28,850.00	28,850.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 13526	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO DE VARIAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO Y BASES DE LA POLICIA JUDICIAL DEL ESTADO							
VARIOS VARIAS	5,184,498.00	5,184,498.00	0.00	0.00	EDIFICIO 22	PERSONA 65000	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	9,617,560.00	9,617,560.00	0.00	0.00			14 Proyectos
[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA							
EQUIPAMIENTO PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA (VEHICULOS)							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	VEHICULO 4	PERSONA 500000	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00			1 Proyectos
SUBTOTAL 2006	10,617,560.00	10,617,560.00	0.00	0.00			15 Proyectos

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
<i>TOTAL DEPENDENCIA:</i>	<i>45,545,536.94</i>	<i>45,545,536.94</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>		<i>21</i>	<i>Proyectos</i>

*Secretaría Ejecutiva de
Seguridad Pública*

SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA							
REMODEL. Y ADECUACION COTUME "GRANJA LA VICTORIA"(LIC. MARCO A. SALAZAR SIQUEIROS), HERMOSILLO							
HERMOSILLO VICTORIA, LA	382,353.00	382,353.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 83	POR CONCLUIRSE
APORTACION ESTATAL P/CONSTRUCCION DEL CERESO II DE NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	17,961,070.66	17,961,070.66	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 1480	EN PROCESO
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION							
VARIOS VARIAS	3,030,225.25	3,030,225.25	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 2216969	EN PROCESO
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIO TELEFONICO DE EMERGENCIA							
VARIOS VARIAS	281,947.61	281,947.61	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 2216969	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA							
VARIOS VARIAS	180,277.37	180,277.37	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 2216969	EN PROCESO
PARTICIPACION COMUNITARIA EN LA SEGURIDAD PUBLICA							
VARIOS VARIAS	3,152,010.70	3,152,010.70	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 2216969	EN PROCESO
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA							
VARIOS VARIAS	354,329.01	354,329.01	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 2216969	TERMINADO
REGISTRO PUBLICO VEHICULAR							
VARIOS VARIAS	494,153.80	494,153.80	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 15	PERSONA 2216969	EN PROCESO
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DESTINADA A SEGURIDAD PUBLICA , VARIAS							
VARIOS VARIAS	101,148.35	101,148.35	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 2216969	EN PROCESO
PROFESIONALIZACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, VARIAS							
VARIOS VARIAS	156,192.83	156,192.83	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 2216969	EN PROCESO
INSTANCIAS DE COORDINACION, VARIAS							
VARIOS VARIAS	6,823,756.00	6,823,756.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 2216969	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	32,917,464.58	32,917,464.58	0.00	0.00			11 Proyectos
SUBTOTAL 2005	32,917,464.58	32,917,464.58	0.00	0.00			11 Proyectos

SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA							
REMODELACION Y ADECUACION DEL COTUME "CENTRO INTEMEDIO", HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	491,191.00	491,191.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 82	EN PROCESO
REMODELACION Y ADECUACION DEL COTUME "GRANJA LA VICTORIA"(LIC. MARCO ANTONIO SALAZAR)							
HERMOSILLO VICTORIA, LA	426,456.00	426,456.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 112	EN PROCESO
APORTACIONES AL FONDO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (FOSEG)							
VARIOS VARIAS	256,481,945.07	256,481,945.07	0.00	0.00	FONDO 1	PERSONA 2216969	EN PROCESO
ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO PARA EL CONSEJO TUTELAR PARA MENORES							
VARIOS VARIAS	102,065.95	102,065.95	0.00	0.00	LOTE 1	ESTADO 1	TERMINADO
ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA OPERACION DE CENTROS DE INFORMACION							
VARIOS VARIAS	209,558.77	209,558.77	0.00	0.00	LOTE 1	PERSONAS 2216969	TERMINADO
ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO							
VARIOS VARIAS	92,804.32	92,804.32	0.00	0.00	LOTE 1	PERSONAS 2216969	TERMINADO
PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS DE PROCURACION DE JUSTICIA							
VARIOS VARIAS	20,885.31	20,885.31	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONAS 2216969	TERMINADO
CAPACITACION DE MINISTERIO PUBLICO EN ACTIVO							
VARIOS VARIAS	37,350.00	37,350.00	0.00	0.00	CURSO 1	PERSONAS 2216969	TERMINADO
ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO							
VARIOS VARIAS	78,660.00	78,660.00	0.00	0.00	LOTE 1	PERSONAS 2216969	TERMINADO
ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO							
VARIOS VARIAS	495,123.44	495,123.44	0.00	0.00	LOTE 1	PERSONAS 2216969	TERMINADO
ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO							
VARIOS VARIAS	1,802,767.54	1,802,767.54	0.00	0.00	LOTE 1	PERSONAS 2216969	TERMINADO
OPERACION DEL SISTEMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIO TELEFONICO							
VARIOS VARIAS	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONAS 2216969	TERMINADO
MANTENIMIENTO DE LA RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIO TELEFONICO NACIONAL DE EMERGENCIA							
VARIOS VARIAS	7,796,368.98	7,796,368.98	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONAS 2216969	TERMINADO
OPERACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION							
VARIOS VARIAS	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONAS 2216969	TERMINADO

SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA							
OPERACION DE PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA							
VARIOS	839,500.00	839,500.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONAS	TERMINADO
VARIAS					1	2216969	
OPERACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION							
VARIOS	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONAS	TERMINADO
VARIAS					1	2216969	
EQUIPAMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA DE JUSTICIA							
VARIOS	105,730.84	105,730.84	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONAS	TERMINADO
VARIAS					1	2216969	
ADECUACION DE INSTALACIONES DE CENTROS DE INFORMACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION							
VARIOS	80,891.00	80,891.00	0.00	0.00	SISTEMA	PERSONAS	TERMINADO
VARIAS					1	2216969	
EQUIPAMIENTO PARA INSTALACIONES DE CENTRO DE CAPACITACION DE SEGURIDAD PUBLICA							
VARIOS	124,832.50	124,832.50	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONAS	TERMINADO
VARIAS					1	2216969	
ADQUISICION DE EQUIPO PARA INSTALACIONES DE CENTRO DE READAPTACION SOCIAL							
VARIOS	607,846.30	607,846.30	0.00	0.00	LOTE	PERSONAS	TERMINADO
VARIAS					1	2216969	
DOTACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA							
VARIOS	3,443,500.00	3,443,500.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONAS	TERMINADO
VARIAS					1	2216969	
EQUIPAMIENTO PARA INSTALACIONES PARA LA PROCURACION DE JUSTICIA							
VARIOS	98,607.90	98,607.90	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONAS	TERMINADO
VARIAS					1	2216969	
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OPERACION DE LA RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIO TELEFONICO DE EMERGENCIA							
VARIOS	775,506.51	775,506.51	0.00	0.00	LOTE	PERSONAS	TERMINADO
VARIAS					3	2216969	
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LOS PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION							
VARIOS	44,660.25	44,660.25	0.00	0.00	LOTE	PERSONAS	TERMINADO
VARIAS					1	2216969	
ADQUISICION DE EQUIPO Y BIENES COMPLEMENTARIOS PARA OPERACION DE LA RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIO TELEFONICO NACIONAL DE EMERGENCIA							
VARIOS	3,745,246.60	3,745,246.60	0.00	0.00	LOTE	PERSONAS	TERMINADO
VARIAS					1	2216969	
INSTALACION DE EQUIPO DE ENERGIA PARA OPERACION DE LA RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIO TELEFONICO NACIONAL DE EMERGENCIA							
VARIOS	18,078.00	18,078.00	0.00	0.00	EQUIPO	PERSONAS	TERMINADO
VARIAS					1	2216969	
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LA RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIO TELEFONICO NACIONAL DE EMERGENCIA							
VARIOS	1,261,322.30	1,261,322.30	0.00	0.00	SERVICIO	PERSONAS	TERMINADO
VARIAS					1	2216969	
CAPACITACION DE OPERADORES DE RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIO TELEFONICO NACIONAL DE EMERGENCIA							
VARIOS	79,350.00	79,350.00	0.00	0.00	CURSO	CENTRO	TERMINADO
VARIAS					1	1	

SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA							
INSTALACION DE EQUIPO DE ENERGIA PARA OPERACION DE LA RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIO TELEFONICO NACIONAL DE EMERGENCIA							
VARIOS VARIAS	19,837.50	19,837.50	0.00	0.00	EQUIPO 1	PERSONAS 2216969	TERMINADO
ELABORACION DE PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA POLICIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA							
VARIOS VARIAS	446,850.00	446,850.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONAS 2216969	TERMINADO
ADQUISICION DE EQUIPO PARA INSTALACION EN VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA							
VARIOS VARIAS	380,190.00	380,190.00	0.00	0.00	LOTE 1	PERONAS 2216969	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA							
VARIOS VARIAS	152,950.00	152,950.00	0.00	0.00	LOTE 1	PERSONAS 2216969	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA							
VARIOS VARIAS	250,188.60	250,188.60	0.00	0.00	LOTE 1	PERSONAS 2216969	TERMINADO
OPERACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION							
VARIOS VARIAS	439,489.00	439,489.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONAS 2216969	TERMINADO
PROGRAMA DE PROFESIONALIZACION DEL PERSONAL DEL CONSEJO TUTELAR PARA MENORES							
VARIOS VARIAS	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONAS 2216969	TERMINADO
ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO							
VARIOS VARIAS	290,239.72	290,239.72	0.00	0.00	LOTE 1	PERSONAS 2216969	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA POLICIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA							
VARIOS VARIAS	284,549.10	284,549.10	0.00	0.00	EQUIPO 1	PERSONAS 2216969	TERMINADO
CAPACITACION PARA PERSONAL OPERADOR DE LA RED NACIONAL DE TELECOMUNICACION Y SERVICIO TELEFONICO NACIONAL DE EMERGENCIA							
VARIOS VARIAS	51,750.00	51,750.00	0.00	0.00	CURSO 1	PERSONAS 2216969	TERMINADO
EQUIPAMIENTO INFORMATICO PARA OPERACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION							
VARIOS VARIAS	217,315.50	217,315.50	0.00	0.00	EQUIPO 1	PERSONAS 2216969	TERMINADO
CURSO DE ALTA ESPECIALIZACION PARA PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JSUTICIA DEL ESTADO							
VARIOS VARIAS	187,500.00	187,500.00	0.00	0.00	CURSO 1	PERSONAS 2216969	TERMINADO
CURSO DE CAPACITACION ESPECIALIZADA EN ADMINISTRACION POLICIAL							
VARIOS VARIAS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	CURSO 1	PERSONAS 2216969	TERMINADO
CURSO DE ACTUALIZACION PARA CUSTODIOS TUTELARES PARA MENORES							
VARIOS VARIAS	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	CURSO 1	PERSONAS 2216969	TERMINADO

SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA							
CAPACITACION BASICA DE CUSTODIOS TUTELARES PARA MENORES							
VARIOS VARIAS	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	CURSO 1	PERSONAS 2216969	TERMINADO
PROGRAMA DE EVALUACION Y CERTIFICACION DE FORMADORES							
VARIOS VARIAS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONAS 2216969	TERMINADO
CURSO DE ALTA ESPECIALIZACION PARA PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO							
VARIOS VARIAS	870,459.00	870,459.00	0.00	0.00	CURSO 1	PERSONAS 2216969	TERMINADO
CURSO DE CAPACITACION BASICA PARA ASPIRANTES A POLICIA PREVENTIVO							
VARIOS VARIAS	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	CURSO 1	PERSONAS 2216969	TERMINADO
PROGRAMA DE EVALUACION DE ASPIRANTES A POLICIA PREVENTIVO							
VARIOS VARIAS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONAS 2216969	TERMINADO
CURSO DE CAPACITACION BASICA PARA POLICIA PREVENTIVO EN ACTIVO							
VARIOS VARIAS	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	CURSO 1	PERSONAS 2216969	TERMINADO
CURSO DE ALTA ESPECIALIZACION DE POLICIA PREVENTIVO EN ACTIVO							
VARIOS VARIAS	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	CURSO 1	PERSONAS 2216969	TERMINADO
PROGRAMA DE EVALUACION DE POLICIA PREVENTIVO EN ACTIVO							
VARIOS VARIAS	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONAS 2216969	TERMINADO
PROGRAMA DE REPRODUCCION Y DISTRIBUCION DE PROGRAMAS Y MANUALES PARA LA FORMACION POLICIAL							
VARIOS VARIAS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONAS 2216969	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	295,637,567.00	295,637,567.00	0.00	0.00			51 Proyectos
SUBTOTAL 2006	295,637,567.00	295,637,567.00	0.00	0.00			51 Proyectos
TOTAL DEPENDENCIA:	328,555,031.58	328,555,031.58	0.00	0.00			62 Proyectos

Desarrollo Municipal

DESARROLLO MUNICIPAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[5C] ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS Y DE ESPARCIMIENTO							
CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA Y DE ESPARCIMIENTO "BACACHI" 3RA. ETAPA							
BANAMICHI BANAMICHI	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 10%	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
REHAB. Y ADECUACION DE 3 AULAS, AULA DE MEDIOS Y OFICINAS ADMVAS. ESC. PREPARATORIA, MASIACA							
NAVOJOA MASIACA	1,118,432.00	1,118,432.00	0.00	0.00	AULA 4	ALUMNO 120	TERMINADO
ADECUACION DE COMEDOR PARA AULA DE ESCUELA PREPARATORIA, SAN PEDRITO, NAVOJOA							
NAVOJOA SAN PEDRITO	99,452.00	99,452.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 40	EN PROCESO
ADECUACION DE ALMACEN PARA AULAS DE PREPARATORIA EN TIERRA BLANCA, NAVOJOA							
NAVOJOA TIERRA BLANCA	102,332.00	102,332.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 60	POR CONCLUIRSE
TOTAL MODALIDAD:	1,320,216.00	1,320,216.00	0.00	0.00			3 Proyectos
[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS							
REHABILITACION DE TRES EDIFICIOS PUBLICOS							
MAZATAN MAZATAN	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	OBRA 3	PERSONA 1499	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[5S] PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA							
CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO 1RA. ETAPA							
NACO NACO	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 6000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO, MIGUEL HIDALGO, SANTA CRUZ							
SANTA CRUZ MIGUEL HIDALGO (SAN LAZARO)	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1200	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00			2 Proyectos
[5C] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO							
IMURIS IMURIS	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	POZO 1	PERSONA 2000	TERMINADO
PERFORACION Y EQUIPO DE POZO							
IMURIS CAMPO CARRETERO	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	POZO 1	PERSONA 829	TERMINADO

DESARROLLO MUNICIPAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
REHABILITACION EQUIPO DE BOMBEO							
IMURIS CRUCERO, EL	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	PERSONA 454	TERMINADO
CONSTRUCCION FUENTE DE CAPTACION EN SANTA ROSALIA, URES.							
URES SANTA ROSALIA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	POZO 1	PERSONA 243	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00			4 Proyectos
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES							
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ALTAR							
ALTAR ALTAR	445,000.00	445,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 288	PERSONA 120	TERMINADO
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE							
ARIVECHI ARIVECHI	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1508	PERSONA 866	TERMINADO
REHABILITACION EMISOR DE AGUAS NEGRAS							
ARIZPE ARIZPE	102,402.00	102,402.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 352	PERSONA 500	TERMINADO
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN NACUZARI DE GARCIA.							
NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	37,975.00	37,975.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 5000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS							
OQUITOA OQUITOA	206,415.00	206,415.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 290	PERSONA 66	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED DE ATARJEAS							
SANTA CRUZ SANTA CRUZ	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 635	PERSONA 300	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	1,516,792.00	1,516,792.00	0.00	0.00			6 Proyectos
[SE] URBANIZACION							
CONSTRUCCION DE TRES PUENTES PEATONALES.							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	OBRA 3	PERSONA 20000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR							
BACADEHUACHI BACADEHUACHI	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 184	PERSONA 1335	TERMINADO
CONSTRUCCION FACHADA PRINCIPAL Y GLORIETA EN ACCESO NORTE Y SUR DE BACADEHUACHI.							
BACADEHUACHI BACADEHUACHI	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1335	TERMINADO
CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN							
BACANORA BACANORA	150,060.00	150,060.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 200	PERSONA 568	TERMINADO

DESARROLLO MUNICIPAL
Análisis de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[SE] URBANIZACION							
INSTALACION DE SEÑALAMIENTOS RESTRICTIVOS EN BACERAC.							
BACERAC BACERAC	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	SEÑAL 50	PERSONA 1000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS							
BANAMICHI BANAMICHI	487,337.00	487,337.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 870	PERSONA 1096	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO							
CUCURPE CUCURPE	71,991.00	71,991.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 680	PERSONA 120	TERMINADO
REHABILITACION ACCESO PRINCIPAL A CUMPAS							
CUMPAS CUMPAS	150,702.00	150,702.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1428	TERMINADO
REMODELACION DE PLAZA PUBLICA MIGUEL HIDALGO, GRANADOS							
GRANADOS GRANADOS	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1228	TERMINADO
REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN HUACHINERA.							
HUACHINERA HUACHINERA	403,270.00	403,270.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 732	TERMINADO
REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN ARIBABI, HUACHINERA.							
HUACHINERA ARIBABI	155,635.00	155,635.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 309	TERMINADO
CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL							
MAZATAN MAZATAN	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 400	PERSONA 1400	TERMINADO
CONSTRUCCION DE MURO DE PROTECCION, MOCTEZUMA							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 637	PERSONA 3798	TERMINADO
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, NACORI CHICO							
NACORI CHICO NACORI CHICO	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	METRO CUBICO 160	PERSONA 400	TERMINADO
ADOQUINAMIENTO DE VAIRAS CALLES, NACAZARI							
NACAZARI DE GARCIA NACAZARI DE GARCIA	478,361.00	478,361.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 3986	PERSONA 8000	TERMINADO
REMODELACION DE ACCESO PRINCIPAL SUR DE NACAZARI							
NACAZARI DE GARCIA NACAZARI DE GARCIA	398,855.00	398,855.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 14365	TERMINADO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO VARIAS CALLES, SIRM							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	337,000.00	337,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1215	PERSONA 4000	POR CONCLUIRSE

DESARROLLO MUNICIPAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[SE] URBANIZACION							
CONSERVACION DE VARIAS CALLES, SIRM SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	188,000.00	188,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 4000	PERSONA 484	POR CONCLUIRSE
CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN COLONIA SANTA CECILIA SANTA ANA SANTA ANA	237,660.00	237,660.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 750	TERMINADO
CONSTRUCCION GUARINICIONES Y BANQUETAS EN SASABE SARIC SASABE	328,114.00	328,114.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1600	PERSONA 989	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO AGUA CALIENTE EN TONICHI, SOYOPA. SOYOPA TONICHI	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 120	PERSONA 337	TERMINADO
REMODELACION DE PLAZA PUBLICA Y CASINO SUAQUI GRANDE SUAQUI GRANDE	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1129	TERMINADO
CONSTRUCCION GUARN. DE CONC. E INFRA. HIDROSANIT. VARIAS CALLES , URES URES URES	448,726.00	448,726.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1674	PERSONA 3959	TERMINADO
INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO URES GUADALUPE	193,734.00	193,734.00	0.00	0.00	LUMINARIA 20	PERSONA 130	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	7,126,945.00	7,126,945.00	0.00	0.00			24 Proyectos
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES							
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ARIZPE ARIZPE ARIZPE	255,028.00	255,028.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 2170	PERSONA 500	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE BACERAC. BACERAC BACERAC	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1168	PERSONA 200	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BANAMICHI DELICIAS, LAS	262,663.00	262,663.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 975	PERSONA 140	TERMINADO
PAVIM. C/ CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA EN VARIAS CALLES, BENJAMIN HILL BENJAMIN HILL BENJAMIN HILL	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 3750	PERSONA 800	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 8, COL. NUEVO CANANEA, CANANEA CANANEA CANANEA	1,045,000.00	1,045,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 4709	PERSONA 500	TERMINADO

DESARROLLO MUNICIPAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES							
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVE. PUEBLA ENTRE PRIMERA Y AVE. JALISCO, CANANEA							
CANANEA CANANEA	955,000.00	955,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 4279	PERSONA 500	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BOULEVARD EN ACCESO PRINCIPAL							
CARBO CARBO	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 11450	PERSONA 2000	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES							
CUCURPE CUCURPE	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1532	PERSONA 450	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CUMPAS							
CUMPAS CUMPAS	349,080.00	349,080.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 2550	PERSONA 500	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LOS HOYOS, CUMPAS							
CUMPAS HOYOS, LOS	165,870.00	165,870.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1211	PERSONA 200	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN OJO DE AGUA, CUMPAS							
CUMPAS OJO DE AGUA (AGUA CALIENTE)	334,348.00	334,348.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 2469	PERSONA 300	TERMINADO
PAVIMENTACION C/CARPETA ASFALTICA DE CALLE LAS HUERTAS, ESQUEDA, FRONTERAS							
FRONTERAS FRONTERAS	119,423.00	119,423.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 2330	PERSONA 200	TERMINADO
PAVIMENTACION C/CARPETA ASFALTICA DE CALLE BENITO JUAREZ, ESQUEDA, FRONTERAS							
FRONTERAS ESQUEDA	102,840.00	102,840.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1983	PERSONA 200	TERMINADO
PAVIMENTACION CALLE ARIZPE E/ JULIO QUIROZ Y PIPILA, GRAL. P.E.C.							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 5040	PERSONA 400	TERMINADO
PAVIMENTACION CALLE 2 DE ENERO E/LAZARO CARDENAS Y CALLE 2, SONOITA							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 4590	PERSONA 450	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GRANADOS							
GRANADOS GRANADOS	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 898	PERSONA 898	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BLVD. DE ACCESO PRINCIPAL A HUASABAS							
HUASABAS HUASABAS	359,132.00	359,132.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 2150	PERSONA 930	TERMINADO
REHABILITACION DE VARIAS CALLES, IMURIS							
IMURIS IMURIS	169,164.00	169,164.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 8549	PERSONA 5500	TERMINADO
REHABILITACION DE VARIAS CALLES, CAMPO CARRETERO, IMURIS							
IMURIS CAMPO CARRETERO	64,361.00	64,361.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 4337	PERSONA 829	TERMINADO

DESARROLLO MUNICIPAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES							
PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES, CAMPO CARRETERO, IMURIS							
IMURIS CAMPO CARRETERO	149,182.00	149,182.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 3496	PERSONA 829	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, COBACHI, LACOLORADA							
COLORADA, LA COBACHI	164,000.00	164,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 2400	PERSONA 414	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, TECORIPA, LA COLORADA							
COLORADA, LA TECORIPA	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1600	PERSONA 578	TERMINADO
PAVIM. C/CARPETA ASFALTICA CALLE LOPEZ MATEOS E/JESUS GARCIA Y KINO, MAGDALENA							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	513,709.00	513,709.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 9228	PERSONA 3000	TERMINADO
PAVIM. C/CARPETA ASFALTICA CALLE RUIZ CORTINEZ E/JESUS GARCIA Y DR. LANZ, MAGDALENA							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	386,611.00	386,611.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 6603	PERSONA 2000	TERMINADO
PAVIM. CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INSURGENTES E/ AVE. LERDO Y V. CARRANZA, NACO							
NACO NACO	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 4000	PERSONA 4896	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SONORA E/AVE. 7 Y 9, NACORI CHICO							
NACORI CHICO NACORI CHICO	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1600	PERSONA 400	TERMINADO
PAVIM. C/ CONCRETO HIDRAULICO CALLE 7 E/INSURGENTE E IGNACIO SOTO, NACORI CHICO							
NACORI CHICO NACORI CHICO	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1066	PERSONA 400	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ACCESO PRINCIPAL EN ONAVAS.							
ONAVAS ONAVAS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 3880	PERSONA 430	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, OQUITOA							
OQUITOA OQUITOA	393,585.00	393,585.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1280	PERSONA 280	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE, PITIQUITO							
PITIQUITO PITIQUITO	183,026.00	183,026.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 2641	PERSONA 300	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE, PITIQUITO							
PITIQUITO PITIQUITO	150,306.00	150,306.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 2020	PERSONA 300	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BOULEVARD EN ACCESO PRINCIPAL NORTE, ROSARIO							
ROSARIO ROSARIO (TESOPACO)	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 4583	PERSONA 2649	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CEDROS, ROSARIO							
ROSARIO CEDROS	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 2120	PERSONA 401	TERMINADO

DESARROLLO MUNICIPAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES							
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LA ESTRELLA, ROSARIO							
ROSARIO ESTRELLA, LA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1140	PERSONA 241	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EL SAUZ, ROSARIO							
ROSARIO SAUZ, EL	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1200	PERSONA 119	EN PROCESO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SANTA CRUZ							
SANTA CRUZ SANTA CRUZ	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1724	PERSONA 200	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. LAMPAZOS							
TEPACHE TEPACHE	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1168	PERSONA 1448	TERMINADO
PAVIM. CON CARPETA ASFALTICA VARIAS CALLES, URES							
URES URES	451,274.00	451,274.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 3942	PERSONA 3959	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO NORTE							
VILLA HIDALGO VILLA HIDALGO	248,632.00	248,632.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 940	PERSONA 1548	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO							
YECORA YECORA	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 3425	PERSONA 2500	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	13,738,734.00	13,738,734.00	0.00	0.00			40 Proyectos
[SG] ELECTRIFICACION							
ADQUISICION E INSTALACION DE 97 PANELES SOLARES EN VARIAS LOC. DE BACANORA							
BACANORA VARIAS	259,929.00	259,929.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	PERSONA 203	TERMINADO
CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA EN BACERAC.							
BACERAC BACERAC	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	COLONIA 1	PERSONA 100	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA							
SANTA ANA CARLEÑA, LA	63,322.00	63,322.00	0.00	0.00	KILOMETRO 0.2	PERSONA 100	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA							
SANTA ANA CIENEGUITA	214,850.00	214,850.00	0.00	0.00	KILOMETRO 1.28	PERSONA 50	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED ENERGIA ELECTRICA							
SANTA ANA CLARO, EL	44,660.00	44,660.00	0.00	0.00	POBLADO 1	PERSONA 35	TERMINADO
AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA							
URES ESTANCIA, LA	221,051.00	221,051.00	0.00	0.00	POBLADO 1	PERSONA 150	TERMINADO

DESARROLLO MUNICIPAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
TOTAL MODALIDAD:	903,812.00	903,812.00	0.00	0.00			6 Proyectos
[SI] VIALIDADES URBANAS							
REHABILITACION DE AREA PAVIMENTADA EN ZONA CENTRO CIUDAD DE AGUA PRIETA.							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	2,321,346.00	2,321,346.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 30227	PERSONA 110000	TERMINADO
PAVIMENTACION CONCRETO ASFALTICO							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	364,614.00	364,614.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 2208	PERSONA 110000	TERMINADO
REHABILITACION DE AREA PAVIMENTADA EN LA ZONA CENTRO (BLVD. CUAUHEMOC, BLVD. NO REELECCION Y AV. MORELOS)							
NAVOJOA NAVOJOA	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 79057	PERSONA 98187	TERMINADO
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE GUERRERO ENTRE AV. SERNA Y OBREGON							
SANTA ANA SANTA ANA	47,414.00	47,414.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 726	PERSONA 100	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLES ZARAGOZA Y 5 DE MAYO ENTRE AV. CUAUHEMOC Y DEL RIO							
SANTA ANA SANTA ANA	221,954.00	221,954.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1574	PERSONA 80	TERMINADO
PAVIMENTACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN COL. SANTA RITA							
SANTA ANA SANTA ANA	205,291.00	205,291.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 4470	PERSONA 150	TERMINADO
PAVIMENTACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN COL. SAN ISIDRO							
SANTA ANA SANTA ANA	111,258.00	111,258.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 2750	PERSONA 130	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	4,771,877.00	4,771,877.00	0.00	0.00			7 Proyectos
[SJ] INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							
REHABILITACION DE CUBIERTA DEL PLANTEL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA EN BACERAC							
BACERAC BACERAC	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNO 100	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CERCO EN JARDIN DE NIÑOS, TUAPE, OPODEPE							
OPODEPE TUAPE	57,330.00	57,330.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 10	TERMINADO
REHABILITACION ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA REFORMA, TUBUTAMA.							
TUBUTAMA REFORMA, LA	69,705.00	69,705.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 30	TERMINADO
REHABILITACION ESCUELA PRIMARIA LUIS G. MONZON EN SAN JOSE, TUBUTAMA							
TUBUTAMA SAN JOSE	115,996.00	115,996.00	0.00	0.00	ANEXO 2	ALUMNO 20	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	393,031.00	393,031.00	0.00	0.00			4 Proyectos

DESARROLLO MUNICIPAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
REHABILITACION ESTADIO DE BEIS BOL, ARIZPE							
ARIZPE ARIZPE	142,568.00	142,568.00	0.00	0.00	UNIDAD 1	PERSONA 300	TERMINADO
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA, BAVIACORA							
BAVIACORA BAVIACORA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	UNIDAD 1	PERSONA 400	TERMINADO
REHABILITACION DEL ESTADIO DE BEISBOL							
DIVISADEROS DIVISADEROS	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00	MODULO 1	PERSONA 400	TERMINADO
REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA "ANGEL CASTRO" (PRIMERA ETAPA)							
EMPALME EMPALME	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	MODULO 3	PERSONA 20000	TERMINADO
ALUMBRADO PUBLICO EN ESTADIO DE BEISBOL, HUEPAC							
HUEPAC HUEPAC	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	UNIDAD 1	PERSONA 150	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL ESTADIO DE BEISBOL, IMURIS							
IMURIS IMURIS	62,504.00	62,504.00	0.00	0.00	UNIDAD 1	PERSONA 2000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LOMAS DE SANTA ANA							
SANTA ANA SANTA ANA	153,591.00	153,591.00	0.00	0.00	CANCHA 1	PERSONA 350	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA SANGRE, TUBUTAMA							
TUBUTAMA SANGRE, LA. (LA SANGRE NUEVA)	108,351.00	108,351.00	0.00	0.00	CANCHA 1	PERSONA 100	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	1,554,014.00	1,554,014.00	0.00	0.00			8 Proyectos
[SO] CENTROS DE SALUD							
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD							
CUCURPE CUCURPE	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 450	TERMINADO
REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD, IMURIS							
IMURIS IMURIS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 5767	TERMINADO
REHABILITACION CENTRO DE SALUD EN SANTA MARGARITA, OPODEPE.							
OPODEPE SANTA MARGARITA	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 74	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	274,000.00	274,000.00	0.00	0.00			3 Proyectos

DESARROLLO MUNICIPAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[SP] UNIDADES MEDICAS RURALES							
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN DESTACAMENTO, BACANORA							
BACANORA DESTACAMENTO, EL	70,011.00	70,011.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 126	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	70,011.00	70,011.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES EN BACERAC.							
BACERAC BACERAC	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1000	TERMINADO
TERMINACION CENTRO DE USOS MULTIPLES, BAVISPE.							
BAVISPE BAVISPE	178,000.00	178,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 715	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CENTRO DE USOS MULTIPLES							
BAVISPE SAN MIGUELITO	472,000.00	472,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 389	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL A LA CABECERA MUNICIPAL							
CUCURPE CUCURPE	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 450	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CENTRO DE USOS MULTIPLES, DIVISADEROS							
DIVISADEROS DIVISADEROS	550,666.00	550,666.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 600	TERMINADO
REHABILITACION DE CENTRO DE USOS MULTIPLES EN ARIBABI, HUACHINERA.							
HUACHINERA ARIBABI	411,095.00	411,095.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 309	TERMINADO
AMPLIACION DE BOULEVARD EN ACCESO PRINCIPAL A HUASABAS							
HUASABAS HUASABAS	140,868.00	140,868.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 930	TERMINADO
REHABILITACION CASINO MUNICIPAL EN OPODEPE.							
OPODEPE OPODEPE	118,700.00	118,700.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 346	TERMINADO
REHABILITACION DE EDIFICIO HISTORICO "LOS ALTOS"							
SAN JAVIER SAN JAVIER	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 247	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CENTRO DE USOS MULTIPLES, S.I.R.M.							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	257,962.00	257,962.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 6937	TERMINADO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, PARADA DE CAMIONES Y ELECTRIFICACION							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 500	POR CONCLUIRSE

DESARROLLO MUNICIPAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
REHABILITACION DE LOCAL PARA MERCADO MUNICIPAL EN SAN IGNACIO RIO MUERTO							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	392,038.00	392,038.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 6937	EN PROCESO
CONSTRUCCION ALBERGUE TEMPORAL "NIÑO JESUS", S.L.R.C.							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	388,000.00	388,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 2000	TERMINADO
REHABILITACION DEL SALON DE ACTOS							
TRINCHERAS TRINCHERAS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1756	TERMINADO
REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES, TUBUTAMA							
TUBUTAMA TUBUTAMA	248,244.00	248,244.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 356	TERMINADO
AMPLIACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN SAN MIGUEL, TUBUTAMA							
TUBUTAMA SAN MANUEL (SAN MANUEL OCUCA)	343,278.00	343,278.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 150	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	5,475,851.00	5,475,851.00	0.00	0.00			16 Proyectos
[TG] DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)							
CONSTRUCCION DE POZO PARA USO AGRICOLA, SAN FELIPE DE JESUS							
SAN FELIPE DE JESUS SAN FELIPE DE JESUS	166,278.00	166,278.00	0.00	0.00	POZO 1	PERSONA 300	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	166,278.00	166,278.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							
CONSTRUCCION DE COLECTOR Y EMISOR GENERAL							
ALTAR ALTAR	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1693	PERSONA 5500	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[UE] SITIOS HISTORICOS							
REHABIL. DEL PALACIO MUNICIPAL Y GUARNICIONES EN EL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD, MAGDALENA							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	199,360.00	199,360.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 15000	TERMINADO
CONSTRUCCION AL MONUMENTO DE LA CULTURA DEL QUESO							
MAZATAN MAZATAN	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1499	TERMINADO
AMPLIACION DEL CENTRO COMUNITARIO							
MAZATAN MAZATAN	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1499	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	499,360.00	499,360.00	0.00	0.00			3 Proyectos

DESARROLLO MUNICIPAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
SUBTOTAL 2005	39,290,921.00	39,290,921.00	0.00	0.00		131	Proyectos

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006

[5D] URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO

CONSTRUCCION DE PLATAFORMA EN PARQUE INDUSTRIAL, GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	196,650.00	196,650.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 20000	PERSONA 9000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CALLE DE ACCESO A PARQUE INDUSTRIAL, GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 7500	PERSONA 9000	TERMINADO
REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA LOPEZ PORTILLO, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	768,457.00	289,376.00	0.00	479,081.00	METRO CUADRADO 608	PERSONA 15000	TERMINADO
IE536/05.-REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA NUEVA ESPERANZA, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	872,879.00	318,140.00	0.00	554,739.00	OBRA 1	PERSONA 15000	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	2,077,986.00	1,044,166.00	0.00	1,033,820.00			4 Proyectos

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

REHABILITACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMERIA MIGUEL HIDALGO, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	34,695.00	34,695.00	0.00	0.00	TALLER 1	ALUMNO 300	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO INFANTIL LA MONTAÑA, PUERTO PEÑASCO.							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	174,850.00	87,425.00	0.00	87,425.00	ESCUELA 1	ALUMNO 50	TERMINADO
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN JARDIN DE NIÑOS JOSE ACUÑA NUÑEZ, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	274,366.00	274,366.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 180	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA ARTICULO 115, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	240,181.00	240,181.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 80	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEMplete EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.27, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	209,200.00	209,200.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 380	TERMINADO
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA JAIME NUNO, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	274,366.00	274,366.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 500	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y BARANDAL EN ESCUELA PRIMERIA MIGUEL HIDALGO, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	439,839.00	410,272.00	0.00	29,567.00	ANEXO 2	ALUMNO 1200	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.37, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	1,098,093.00	250,000.00	0.00	848,093.00	ANEXO 1	ALUMNO 2500	TERMINADO

DESARROLLO MUNICIPAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
TOTAL MODALIDAD:	2,745,590.00	1,780,505.00	0.00	965,085.00			8 Proyectos
[5H] CONSTRUCCION, REHABIL. Y MEJORAM. URB. D/LA PLANTA FIS. P/LA CULT. Y EL DEPORTE							
CONSTRUCCION DE ESCENARIOS Y STAND PARA LAS FIESTAS DEL PITIC 2006, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 545928	TERMINADO
CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO (PRIMER ETAPA), SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	465,942.00	465,942.00	0.00	0.00	PARQUE 1	PERSONA 126645	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	965,942.00	965,942.00	0.00	0.00			2 Proyectos
[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS							
CONSTRUCCION DE CASETA DE POLICIA, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	138,528.00	138,528.00	0.00	0.00	EDIFICIO 1	PERSONA 1500	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CASETA DE POLICIA, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	138,528.00	138,528.00	0.00	0.00	EDIFICIO 1	PERSONA 1500	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	277,056.00	277,056.00	0.00	0.00			2 Proyectos
[AE] IMPULSO Y PROMOCION A LA ACTIVIDAD TURISTICA							
CONTINUACION Y TERMINACION DEL PROGRAMA PUEBLOS MAGICOS EN ALAMOS							
ALAMOS ALAMOS	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 8034	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[S5] PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA							
CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO EN NACO PRIMERA ETAPA, NACO							
NACO NACO	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 6000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO EN NACO, SEGUNDA ETAPA, NACO							
NACO NACO	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 6000	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00			2 Proyectos
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
CONST. LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN COL. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, ETCHOJOA							
ETCHOJOA ETCHOJOA	923,282.00	923,282.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1807	PERSONA 8000	EN PROCESO
CONTINUACION Y TERMINACION DE PILA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	740,000.00	740,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 10000	EN PROCESO

DESARROLLO MUNICIPAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO EJ. DESIERTO DE SONORA							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES DESIERTO DE SONORA 1	889,774.00	350,000.00	0.00	539,774.00	METRO LINEAL 4164	PERSONA 732	TERMINADO
PROGRAMA DE ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA, GENERAL. PLUTARCO ELIAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES DESIERTO DE SONORA 1	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 732	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE LINEA DE INTERCONEXION DE PILA DE ALMACENAMIENTO A RED DE AGUA POTABLE, EJ. HOMBRES BLANCOS							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES HOMBRES BLANCOS	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	METRO LIENAL 800	PERSONA 9224	TERMINADO
ADQUISICION DE CAMION CISTERNA PARA AGUA POTABLE EN GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES VARIAS	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	VEHICULO 1	PERSONA 9224	EN PROCESO
REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE HUEPAC							
HUEPAC HUEPAC	24,405.00	24,405.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 170	PERSONA 1120	EN PROCESO
REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA POZO DE AGUA POTABLE EN QUEROBABI, OPODEPE							
OPODEPE QUEROBABI	37,691.00	37,691.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	PERSONA 1874	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, PITIQUITO							
PITIQUITO PITIQUITO	275,586.00	275,586.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	PERSONA 4862	TERMINADO
REHABILITACION DE 386 ML Y 27 TOMAS DOM. DE AGUA POTABLE EN AV. LUIS ENCINAS, ENTRE CALLE 32 Y CALLEJON 28, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	199,974.00	199,974.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 386	PERSONA 250	TERMINADO
EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO PARA AGUA POTABLE, SARIC							
SARIC SASABE	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	PERSONA 989	TERMINADO
SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN POZO NO. 2 EN URES							
URES URES	33,522.00	8,380.00	0.00	25,142.00	POZO 1	PERSONA 2500	TERMINADO
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO EN URES							
URES URES	412,140.00	103,035.00	0.00	309,105.00	POZO 1	PERSONA 1307	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN SANTIAGO DE URES							
URES SANTIAGO	239,431.00	46,795.00	0.00	192,636.00	TANQUE 1	PERSONA 246	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	5,160,805.00	4,094,148.00	0.00	1,066,657.00			14 Proyectos

DESARROLLO MUNICIPAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES							
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE ACONCHI							
ACONCHI ACONCHI	152,923.00	100,000.00	0.00	52,923.00	METRO LINEAL 464	PERSONA 1500	EN PROCESO
REHABILITACION DE EMISOR EN ARIZPE							
ARIZPE ARIZPE	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 170	PERSONA 150	EN PROCESO
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ATIL							
ATIL ATIL	90,956.00	90,956.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 117	PERSONA 150	EN PROCESO
CONST. RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, ETCHOJOA							
ETCHOJOA ETCHOJOA	1,644,805.00	1,644,805.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 2211	PERSONA 8000	EN PROCESO
REHABILITACION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE HUEPAC							
HUEPAC HUEPAC	75,595.00	75,595.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 170	PERSONA 120	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 265 ML DE RED DE ATARJEAS EN AV. LUIS ENCINAS, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	117,983.00	117,983.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 265	PERSONA 265	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	2,182,262.00	2,129,339.00	0.00	52,923.00			6 Proyectos
[SE] URBANIZACION							
APORTACION ESTATAL EN APOYO A LA ADQUISICION DE TERRENO P/LA AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL RECINTO FISCAL EN AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1296	PERSONA 30000	EN PROCESO
ADQUISICION DE CINCO VEHICULOS EQUIPADOS CON CISTERNA DE 10,000 LITROS CADA UNO, CAJEME							
CAJEME VARIAS	2,465,000.00	1,232,500.00	0.00	1,232,500.00	VEHICULO 5	PERSONA 67751	TERMINADO
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA AMPLIACION A 4 CARRILES DEL TRAMO ENTRONQUE CARRETERA INT. CON GARITA LINEA INTERNACIONAL							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	300,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	PROYECTO 1	PERSONA 9000	TERMINADO
INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD, GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	353,350.00	353,350.00	0.00	0.00	LUMINARIA 200	PERSONA 9000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE VADO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BOULEVARD DE ACCESO PRINCIPAL, HUASABAS							
HUASABAS HUASABAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 330	PERSONA 930	TERMINADO
CONSTRUCCION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	58,035.00	58,035.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 30466	TERMINADO
CONSTRUCCION DE REDUCTOR DE VELOCIDAD, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	61,438.00	61,438.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 30466	TERMINADO

DESARROLLO MUNICIPAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[SE] URBANIZACION							

INSTALACION DE SEMAFORO EN CRUCERO DE BLVD. JOSEFA ORTIZ DE D. Y BLVD. SONORA, PTO. PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	435,829.00	435,829.00	0.00	0.00	SEÑAL 4	PERSONA 30000	EN PROCESO
INSTALACION DE SEMAFORO EN CRUCERO DE BLVD. JOSEFA ORTIZ DE D. Y CALLE SIMON MORUA, PTO. PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	389,300.00	389,300.00	0.00	0.00	SEÑAL 4	PERSONA 30000	TERMINADO
ADQUISICION DE MOTOCONFORMADORA, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	2,491,666.00	2,242,500.00	0.00	249,166.00	LOTE DE EQUIPO 1	PERSONA 126000	EN PROCESO
CONTINUACION Y TERMINACION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO AGUA CALIENTE EN TONICHI, SOYOPA							
SOYOPA TONICHI	398,000.00	398,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 69	PERSONA 337	TERMINADO

TOTAL MODALIDAD:	8,302,618.00	6,670,952.00	0.00	1,631,666.00			11 Proyectos
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES							

CONTINUACION Y TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DE BOULEVARD EN ACCESO PRINCIPAL, CARBO							
CARBO CARBO	1,145,698.00	1,000,000.00	0.00	145,698.00	METRO CUADRADO 11475	PERSONA 2000	TERMINADO
SE-025.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON TEONADEPA, CUMPAS							
CUMPAS TEONADEPA	1,029,440.00	1,000,000.00	0.00	29,440.00	METRO CUADRADO 2952	PERSONA 469	EN PROCESO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALLE "E" ENTRE AV. JESUS GARCIA Y CALZADA PAPAGOS, SONOYTA							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 700	PEROSNA 9000	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALLE "F" ENTRE AV. JESUS GARCIA Y CALZADA PAPAGOS, SONOYTA							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 700	PERSONA 9000	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE 11 E/BLVD. BENEMERITO DE LAS AMERICAS Y CALLE D, GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 3100	PERSONA 9000	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE INDUSTRIAL E/BLVD. BENEMERITO DE LAS AMERICAS Y CALLE SIN NOMBRE, GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 2900	PERSONA 9000	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE 5 E/BLVD. BENEMERITO DE LAS AMERICAS Y CALLE D, GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 2650	PERSONA 9000	TERMINADO
PAVIMENTACION EN LA PROLONGACION DE LA CALLE 7 ENTRE AVENIDA B Y CANAL, GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 700	PERSONA 10000	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE 13 ENTRE AVENIDAS A Y C, COL. EJIDO PAPAGO, GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 2160	PERSONA 5000	EN PROCESO

DESARROLLO MUNICIPAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES							
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE 4 E/ BLVD. BENEMERITO DE LAS AMERICAS Y CALLE C, COL. EJIDO HOMBRE BLANCOS, GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 2090	PERSONA 5000	EN PROCESO
CONTINUACION Y TERMINACION DE LA PAVIMENTACION EN BOULEVARD DE ACCESO PRINCIPAL, HUASABAS							
HUASABAS HUASABAS	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 2331	PERSONA 930	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE PRINCIPAL FINAL OESTE, PITIQUITO							
PITIQUITO PITIQUITO	505,256.00	505,256.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1731	PERSONA 4000	EN PROCESO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA PAPAGO, PITIQUITO							
PITIQUITO PITIQUITO	494,744.00	494,744.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1687	PERSONA 4000	EN PROCESO
REHABILITACION DE 3,747 M2 DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. JUAN DE LA BARRERA, ENTRE CALLES MELCHOR OCAMPO Y SONORA, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	385,993.00	385,993.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 3747	PERSONA 25000	TERMINADO
REHABILITACION DE 899 M2 DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. LUIS ENCINAS, ENTRE CALLE 6 Y AVENIDA 21, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	263,612.00	263,612.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 899	PERSONA 5200	TERMINADO
REHABILITACION DE 1,232 M2 DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AV. SINALOA Y BOULEVARD FREMONT, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	108,846.00	108,846.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1232	PERSONA 4200	TERMINADO
PAVIMENTACION CARP. ASFALTICA EN VARIAS CALLES E/AVE. GARCIA MORALES Y GRAL. CONTRERAS, URES							
URES URES	253,278.00	253,278.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 3649	PERSONA 3959	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	8,426,867.00	8,251,729.00	0.00	175,138.00			17 Proyectos
[SG] ELECTRIFICACION							
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PARQUE INDUSTRIAL EN SONOYTA							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	769,672.00	717,650.00	0.00	52,022.00	KILOMETRO 1.8	PERSONA 500	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y LINEA ELECTRICA PARA POZO DE AGUA POTABLE, OPODEPE							
OPODEPE QUEROBABI	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	POZO 1	PERSONA 1874	EN PROCESO
IE534/05.-AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PROLONGACION CALLE RAMON FIGUEROA, PTO. PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	156,667.00	156,667.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 400	TERMINADO
IE535/05.-AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA NUEVA ESPERANZA, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	788,392.00	7,946.00	0.00	780,446.00	OBRA 1	PERSONA 300	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	1,849,731.00	1,017,263.00	0.00	832,468.00			4 Proyectos

DESARROLLO MUNICIPAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[SI] VIALIDADES URBANAS							
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE GAVILONDO ENTRE GRAL. PESQUEIRA Y KINO, CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	181,063.00	181,063.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1036	PERSONA 500	EN PROCESO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLEJON NOGALES ENTRE AVENIDAS N Y O, CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	155,921.00	155,921.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 856	PERSONA 500	EN PROCESO
PAVIMENT. CALLE SIMON MORUA/ BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DGUEZ. A LA AVE. ROCAPORTENCE, PTO. PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	3,971,586.00	3,971,586.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 17392	PERSONA 30466	TERMINADO
PAVIMENT. EN AVE. CONSTITUCION E/CALLE NO REELECCION Y BLVD. SAMUEL OCAÑA GARCIA, PTO. PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	5,625,531.00	5,625,531.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 24433	PERSONA 30466	EN PROCESO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA JUAREZ ENTRE CALLES 26 Y 34, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	2,573,733.00	2,348,342.00	0.00	225,391.00	METRO CUADRADO 22656	PERSONA 3000	TERMINADO
REHABILITACION DE PAVIMENTO DE AVE. INTERNACIONAL, CALLE PRIMERA Y MORELOS, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	393,654.00	354,288.00	0.00	39,366.00	METRO CUADRADO 5848	PERSONA 126000	EN PROCESO
REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLES 3RA. A LA 6TA., SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	792,575.00	713,317.00	0.00	79,258.00	METRO CUADRADO 11818	PERSONA 126000	EN PROCESO
REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLES 8 A LA 11 Y 14 A LA 16, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	923,400.00	831,060.00	0.00	92,340.00	METRO CUADRADO 11266	PERSONA 126000	EN PROCESO
REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLES 8 A LA 11 Y 14 A LA 16, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	915,205.00	823,685.00	0.00	91,520.00	METRO CUADRADO 11703	PERSONA 126000	EN PROCESO
REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLES 9 A LA 11 Y 14 A LA 16, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	768,121.00	691,309.00	0.00	76,812.00	METRO CUADRADO 10157	PERSONA 126000	EN PROCESO
REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AVE. JUAREZ ENTRE CALLES 7 A LA 17, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	1,767,898.00	1,591,108.00	0.00	176,790.00	METRO CUADRADO 26341	PERSONA 126000	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	18,068,687.00	17,287,210.00	0.00	781,477.00			11 Proyectos
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
REHABILITACION DEL CAMPO DE FUTBOL EN SONOYTA							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA	220,000.00	200,000.00	0.00	20,000.00	OBRA 1	PERSONA 500	EN PROCESO
REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL INFANTIL, GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	CANCHA 1	PERSONA 200	EN PROCESO

DESARROLLO MUNICIPAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA "PUEBLITOS" EN HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	2,420,000.00	1,700,000.00	0.00	720,000.00	MODULO 1	PERSONA 800	TERMINADO
IE537/05.-CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CANCHA DEPORTIVA, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	181,018.00	181,018.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 15000	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	3,131,018.00	2,391,018.00	0.00	740,000.00			4 Proyectos
[SO] CENTROS DE SALUD							
CONST. DE SERV. SANITARIOS, FOSA SEPTICA Y CERCO PERIMETRAL EN CONSULTORIO MEDICO, PTO. PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	145,521.00	145,521.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 1000	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	145,521.00	145,521.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	2,107,771.00	200,000.00	0.00	1,907,771.00	OBRA 11	PERSONA 9000	TERMINADO
REHABILITACION DEL CENTRO INAPAM, PUERTO PEÑASCO.							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	340,840.00	340,840.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 300	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CENTRO ANTIRRABICO, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	659,989.00	659,989.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 30000	EN PROCESO
INSTALACION DE MODULO DE JUEGOS INFANTILES EN EL PARQUE ECOLOGICO "LA TORTUGA", SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	888,889.00	800,000.00	0.00	88,889.00	MODULO 1	PERSONA 126000	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	3,997,489.00	2,000,829.00	0.00	1,996,660.00			4 Proyectos
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
CONSTRUCCION DE CAPTACION Y ACUEDUCTO "LOS BAGOTES", HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	207,000,000.00	15,980,000.00	100,000,000.00	91,020,000.00	LITRO POR SEGUNDO 750	PERSONA 160000	EN PROCESO
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE AQUILES SERDAN Y AV. 50, COL. NUEVO PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	396,247.00	396,247.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1418	PERSONA 350	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	207,396,247.00	16,376,247.00	100,000,000.00	91,020,000.00			2 Proyectos

DESARROLLO MUNICIPAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2006							
[U5] TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PLANTAS DE TRATAMIENTOS)							
ADQUISICION DE CAMION CISTERNA PARA AGUA POTABLE EN SONOYTA							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	434,700.00	250,000.00	0.00	184,700.00	PROYECTO 1	PERSONA 9000	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	434,700.00	250,000.00	0.00	184,700.00			1 Proyectos
[UB] CAMINOS RURALES							
REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO, TRAMO EL CHORI-SEBAMPO, ETCHOJOA							
ETCHOJOA VARIAS	227,000.00	227,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 85400	PERSONA 1643	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	227,000.00	227,000.00	0.00	0.00			1 Proyectos
SUBTOTAL 2006	269,889,519.00	69,408,925.00	100,000,000.00	100,480,594.00			95 Proyectos
TOTAL DEPENDENCIA:	309,180,440.00	108,699,846.00	100,000,000.00	100,480,594.00			226 Proyectos

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros	
<i>TOTAL GENERAL:</i>	<i>5,688,942,022.11</i>	<i>4,399,941,845.30</i>	<i>560,885,379.37</i>	<i>728,114,797.44</i>	<i>5,875 Proyectos</i>

Apéndice

Resumen por Eje Rector

Resumen por Eje Rector

Eje Rector	Estructura Financiera (pesos)				Proyectos
	Total	Estatal	Federal	Otros	
[1] NADA NI NADIE POR ENCIMA DE LA LEY	394,771,848.52	394,656,013.52	0.00	115,835.00	88 Obra (s)
[2] EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO SUSTENTABLE	3,294,347,366.00	2,351,875,422.19	417,250,179.80	525,221,764.01	1,454 Obra (s)
[3] IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESION SOCIAL	1,926,669,753.60	1,591,427,370.60	143,635,199.57	191,607,183.43	4,296 Obra (s)
[5] GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO	73,153,053.99	61,983,038.99	0.00	11,170,015.00	37 Obra (s)
TOTAL GENERAL:	5,688,942,022.10	4,399,941,845.30	560,885,379.37	728,114,797.44	5,875 Obra (s)

Resumen por Municipio

Resumen por Municipio

Municipio	2005	2006	TOTAL	Proyectos
ACONCHI	337,587.00	1,680,289.40	2,017,876.40	18 Obra (s)
AGUA PRIETA	13,428,746.00	28,088,868.17	41,517,614.17	119 Obra (s)
ALAMOS	9,975,166.81	37,945,434.20	47,920,601.01	117 Obra (s)
ALTAR	1,077,700.00	9,617,755.50	10,695,455.50	35 Obra (s)
ARIVECHI	996,838.72	8,596,993.47	9,593,832.19	27 Obra (s)
ARIZPE	2,347,231.94	8,421,493.62	10,768,725.56	34 Obra (s)
ATIL	89,544.00	398,997.00	488,541.00	10 Obra (s)
BACADEHUACHI	946,686.29	1,201,201.48	2,147,887.77	17 Obra (s)
BACANORA	480,000.00	2,363,804.86	2,843,804.86	18 Obra (s)
BACERAC	1,067,710.58	2,751,554.25	3,819,264.83	21 Obra (s)
BACOACHI	100,000.00	2,356,730.00	2,456,730.00	19 Obra (s)
BACUM	11,835,263.41	37,566,469.41	49,401,732.82	76 Obra (s)
BANAMICHI	1,557,983.63	3,040,516.00	4,598,499.63	28 Obra (s)
BAVIACORA	312,315.21	2,307,125.91	2,619,441.12	24 Obra (s)
BAVISPE	936,343.81	1,939,371.51	2,875,715.32	21 Obra (s)
BENITO JUAREZ	11,119,813.31	47,187,665.52	58,307,478.83	85 Obra (s)
BENJAMIN HILL	1,952,798.69	3,790,443.85	5,743,242.54	27 Obra (s)
CABORCA	11,772,631.86	68,842,922.57	80,615,554.43	163 Obra (s)
CAJEME	74,952,309.10	168,577,744.22	243,530,053.32	560 Obra (s)
CANANEA	6,449,488.57	6,180,534.65	12,630,023.22	66 Obra (s)
CARBO	770,920.00	2,870,354.46	3,641,274.46	21 Obra (s)
CUCURPE	673,623.28	1,568,515.83	2,242,139.11	21 Obra (s)
CUMPAS	1,906,712.00	5,827,202.98	7,733,914.98	49 Obra (s)
DIVISADEROS	869,519.32	1,702,580.41	2,572,099.73	20 Obra (s)
EMPALME	12,777,703.35	45,782,624.77	58,560,328.12	143 Obra (s)
ETCHOJOA	6,868,761.24	36,515,023.62	43,383,784.86	129 Obra (s)
FRONTERAS	1,150,178.54	5,498,147.78	6,648,326.32	44 Obra (s)
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	9,723,349.31	26,185,946.21	35,909,295.52	93 Obra (s)
GRANADOS	846,172.41	879,076.88	1,725,249.29	16 Obra (s)
GUAYMAS	49,996,726.83	108,175,839.18	158,172,566.01	312 Obra (s)
HERMOSILLO	151,227,408.85	810,392,194.56	961,619,603.41	882 Obra (s)
HUACHINERA	1,146,154.48	4,743,395.44	5,889,549.92	18 Obra (s)
HUASABAS	759,905.91	1,763,018.72	2,522,924.63	19 Obra (s)
HUATABAMPO	37,146,771.35	104,867,269.64	142,014,040.99	245 Obra (s)
HUEPAC	1,796,841.09	2,516,946.41	4,313,787.50	19 Obra (s)

Resumen por Municipio

Municipio	2005	2006	TOTAL	Proyectos
IMURIS	1,719,270.01	4,055,384.79	5,774,654.80	65 Obra (s)
COLORADA, LA	323,000.00	2,557,518.08	2,880,518.08	25 Obra (s)
MAGDALENA	2,781,217.55	12,693,186.94	15,474,404.49	89 Obra (s)
MAZATAN	825,864.68	2,003,522.00	2,829,386.68	23 Obra (s)
MOCTEZUMA	1,086,596.58	10,777,759.72	11,864,356.30	42 Obra (s)
NACO	1,872,312.63	4,445,608.66	6,317,921.29	13 Obra (s)
NACORI CHICO	848,438.98	5,440,914.12	6,289,353.10	36 Obra (s)
NACOZARI DE GARCIA	4,789,135.25	3,486,835.70	8,275,970.95	32 Obra (s)
NAVOJOA	42,459,094.43	178,146,163.83	220,605,258.26	311 Obra (s)
NOGALES	45,489,164.94	128,380,487.65	173,869,652.59	220 Obra (s)
ONAVAS	1,643,060.54	1,472,193.00	3,115,253.54	13 Obra (s)
OPODEPE	946,831.51	3,544,999.37	4,491,830.88	21 Obra (s)
OQUITOA	1,143,269.24	135,100.00	1,278,369.24	7 Obra (s)
PITIQUITO	1,067,909.76	9,096,929.99	10,164,839.75	40 Obra (s)
PUERTO PEÑASCO	64,829,056.23	97,148,529.56	161,977,585.79	143 Obra (s)
QUIRIEGO	13,967,516.06	59,016,946.17	72,984,462.23	35 Obra (s)
RAYON	875,161.00	3,591,510.64	4,466,671.64	21 Obra (s)
ROSARIO	6,818,887.57	7,966,272.93	14,785,160.50	41 Obra (s)
SAHUARIPA	3,516,917.45	5,536,457.15	9,053,374.60	41 Obra (s)
SAN FELIPE DE JESUS	206,687.13	437,000.81	643,687.94	7 Obra (s)
SAN JAVIER	698,700.50	500,384.25	1,199,084.75	11 Obra (s)
SAN IGNACIO RIO MUERTO	11,072,873.81	48,436,059.02	59,508,932.83	98 Obra (s)
SAN LUIS RIO COLORADO	38,207,278.69	77,136,331.78	115,343,610.47	207 Obra (s)
SAN MIGUEL DE HORCASITAS	1,822,690.24	30,929,810.30	32,752,500.54	29 Obra (s)
SAN PEDRO DE LA CUEVA	913,561.40	12,852,676.58	13,766,237.98	14 Obra (s)
SANTA ANA	2,421,157.22	12,539,467.10	14,960,624.32	56 Obra (s)
SANTA CRUZ	1,298,574.49	452,798.81	1,751,373.30	13 Obra (s)
SARIC	1,891,672.05	5,828,333.37	7,720,005.42	27 Obra (s)
SOYOPA	1,279,313.90	1,729,251.45	3,008,565.35	15 Obra (s)
SUAQUI GRANDE	990,243.91	1,645,702.78	2,635,946.69	15 Obra (s)
TEPACHE	400,371.21	922,353.10	1,322,724.31	13 Obra (s)
TRINCHERAS	764,015.00	3,390,641.41	4,154,656.41	22 Obra (s)
TUBUTAMA	2,765,977.92	1,612,977.00	4,378,954.92	16 Obra (s)
URES	18,625,775.50	24,200,335.40	42,826,110.90	71 Obra (s)
VILLA HIDALGO	995,851.45	3,754,616.93	4,750,468.38	23 Obra (s)

Resumen por Municipio

Municipio	2005	2006	TOTAL	Proyectos
VILLA PESQUEIRA	435,333.80	5,891,733.26	6,327,067.06	25 Obra (s)
YECORA	3,254,728.16	110,108,201.07	113,362,929.23	58 Obra (s)
VARIOS	349,425,235.12	2,141,063,322.11	2,490,488,557.23	421 Obra (s)
TOTAL GENERAL:	1,063,869,652.80	4,625,072,369.31	5,688,942,022.11	5,875 Obra (s)

Resumen por Modalidad

Resumen por Modalidad

Modalidad	Estructura Financiera (pesos)				Proyectos
	Total	Estatal	Federal	Otros	
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004	48,999.99	48,999.99	0.00	0.00	1 Obra (s)
[3D] APOYO A LA OPERACION DEL SISTEMA ESTATAL HIDRAULICO	260,075,396.00	185,375,286.00	74,700,110.00	0.00	100 Obra (s)
[3F] FOMENTO, PROMOCION Y APROVECHAM. P/ ACT. Y PROD. AGRICOLA Y AGROINDUSTRIAL	3,650,000.00	3,650,000.00	0.00	0.00	3 Obra (s)
[3G] PROMOCION, REGULACION Y ORGANIZACION PESQUERA	345,000.00	345,000.00	0.00	0.00	1 Obra (s)
[3H] FOMENTO, REGULACION Y COORDINACION DE LA MINERIA	115,607.24	115,607.24	0.00	0.00	2 Obra (s)
[3P] DESARROLLO DE TECNOLOGIA	83,234,165.03	60,796,939.03	3,874,568.00	18,562,658.00	5 Obra (s)
[5C] ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS Y DE ESPARCIMIENTO	64,478,231.19	64,478,231.19	0.00	0.00	11 Obra (s)
[5D] URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO	2,077,986.00	1,044,166.00	0.00	1,033,820.00	4 Obra (s)
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION	759,314,813.43	618,723,334.49	93,214,603.57	47,376,875.37	2,908 Obra (s)
[5H] CONSTRUCCION, REHABIL. Y MEJORAM. URB. D/LA PLANTA FIS. P/LA CULT. Y EL DEPORTE	6,514,692.00	6,514,692.00	0.00	0.00	4 Obra (s)
[5J] INFRAESTRUCTURA SOCIAL	12,606,559.21	10,292,871.17	0.00	2,313,688.04	81 Obra (s)
[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	52,828,830.57	52,667,665.57	0.00	161,165.00	50 Obra (s)
[5M] PARQUES Y AREAS ECOLOGICAS PROTEGIDAS	4,911,082.51	3,816,535.78	0.00	1,094,546.73	33 Obra (s)
[5Y] EDIFICIOS PARA SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	29,645.00	20,934.00	0.00	8,711.00	1 Obra (s)
[6P] CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS	57,323,605.00	57,040,992.00	0.00	282,613.00	9 Obra (s)
[AE] IMPULSO Y PROMOCION A LA ACTIVIDAD TURISTICA	48,108,890.00	42,608,890.00	2,500,000.00	3,000,000.00	83 Obra (s)
[BF] POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL	367,474,949.21	159,542,615.21	65,145,149.00	142,787,185.00	40 Obra (s)
[BN] POLITICAY PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	28,493,720.00	17,323,705.00	0.00	11,170,015.00	3 Obra (s)
[CE] PROMOCION Y EJECUCION DE LA POLITICA EXTERIOR DE SONORA	1,652,849.84	1,652,849.84	0.00	0.00	4 Obra (s)
[CK] PROMOCION DE LA JUSTICIA	1,006,521.76	1,006,521.76	0.00	0.00	2 Obra (s)
[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA	360,761,540.58	360,761,540.58	0.00	0.00	66 Obra (s)
[CT] MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA Y ATENCION DEL CIUDADANO	1,947,923.00	1,947,923.00	0.00	0.00	2 Obra (s)
[CW] CANALIZACION RECURSOS FISCALES PARA ACTIVIDAD PRODUCTIVA	12,556,229.00	8,007,789.00	0.00	4,548,440.00	29 Obra (s)
[DN] ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	530,669.39	530,669.39	0.00	0.00	2 Obra (s)
[EE] INFRAESTRUCTURA AGRICOLA	252,900.00	154,500.00	0.00	98,400.00	1 Obra (s)
[EH] INFRAESTRUCTURA PESQUERA Y ACUICOLA	49,521,240.00	14,850,000.00	17,000,000.00	17,671,240.00	7 Obra (s)
[ER] INFRAESTRUCTURA P/LA CONDUCCION DE SEÑALES	5,450,000.00	5,450,000.00	0.00	0.00	1 Obra (s)
[FQ] SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO	86,380,749.00	86,380,749.00	0.00	0.00	7 Obra (s)
[FS] SERVICIOS EN CAMINOS Y PUENTES	370,474.01	316,284.73	0.00	54,189.28	1 Obra (s)

Resumen por Modalidad

Modalidad	Estructura Financiera (pesos)				Proyectos
	Total	Estatal	Federal	Otros	
[S5] PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	6,818,566.00	5,372,437.00	804,000.00	642,129.00	10 Obra (s)
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES	46,451,136.36	38,506,197.71	5,171,141.00	2,773,797.65	145 Obra (s)
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES	41,341,363.17	36,061,601.24	1,598,134.00	3,681,627.93	75 Obra (s)
[SE] URBANIZACION	43,124,787.17	36,807,692.17	396,633.00	5,920,462.00	79 Obra (s)
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES	68,276,689.40	62,083,680.27	0.00	6,193,009.13	173 Obra (s)
[SG] ELECTRIFICACION	133,657,231.75	62,053,517.07	0.00	71,603,714.68	119 Obra (s)
[SH] VIVIENDA DIGNA	132,633,701.70	66,364,917.50	40,630,861.00	25,637,923.20	282 Obra (s)
[SI] VIALIDADES URBANAS	226,022,331.27	205,240,854.27	5,000,000.00	15,781,477.00	70 Obra (s)
[SJ] INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	848,357.00	848,357.00	0.00	0.00	11 Obra (s)
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	39,632,957.34	37,080,768.72	22,113.00	2,530,075.62	79 Obra (s)
[SN] INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	78,212,551.32	78,212,551.32	0.00	0.00	31 Obra (s)
[SO] CENTROS DE SALUD	7,842,128.76	7,637,268.51	17,159.00	187,701.25	50 Obra (s)
[SP] UNIDADES MEDICAS RURALES	70,011.00	70,011.00	0.00	0.00	1 Obra (s)
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS	172,335,426.87	168,767,677.47	272,318.00	3,295,431.40	251 Obra (s)
[TB] MUJERES	8,744,920.00	8,744,920.00	0.00	0.00	2 Obra (s)
[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA	468,471,023.09	208,070,362.69	103,745,645.80	156,655,014.60	516 Obra (s)
[TF] FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD PECUARIA	40,491,463.00	14,753,100.00	25,000,047.00	738,316.00	17 Obra (s)
[TG] DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)	153,328,041.00	101,051,554.00	2,056,652.00	50,219,835.00	108 Obra (s)
[TI] PROTECCION DE AREA DE CAUCE FEDERAL	28,905,997.00	28,905,997.00	0.00	0.00	11 Obra (s)
[TJ] INFRAESTRUCTURA PECUARIA	803,894.00	515,016.00	288,878.00	0.00	16 Obra (s)
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS	227,109,870.11	32,260,746.42	102,870,843.00	91,978,280.69	32 Obra (s)
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS	105,836,504.65	58,156,600.19	13,426,524.00	34,253,380.46	31 Obra (s)
[U5] TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PLANTAS DE TRATAMIENTOS)	20,660,095.00	17,325,395.00	3,150,000.00	184,700.00	6 Obra (s)
[U9] DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL	12,952,800.00	12,952,800.00	0.00	0.00	3 Obra (s)
[UB] CAMINOS RURALES	25,292,624.76	19,618,249.35	0.00	5,674,375.41	59 Obra (s)
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS	1,295,446,202.95	1,295,446,202.95	0.00	0.00	224 Obra (s)
[UD] INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	16,128,449.52	16,128,449.52	0.00	0.00	5 Obra (s)
[UE] SITIOS HISTORICOS	5,999,316.00	5,999,316.00	0.00	0.00	5 Obra (s)
[UL] SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	9,440,312.96	9,440,312.96	0.00	0.00	3 Obra (s)
TOTAL GENERAL:	5,688,942,022.11	4,399,941,845.30	560,885,379.37	728,114,797.44	5,875 Obra (s)