



Oficio No. CEA-0317-16
Hermosillo, Sonora, a 08 de Junio de 2016
“2016: Año del dialogo y la reconstrucción”
ASUNTO: Se envía avance del APARURAL 2016

ING. MARIO RAFAEL ARCE ROJO
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE
Y SANEAMIENTO DEL ORGANISMO DE CUENCA
NOROESTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
PRESENTE.-

DANDO SEGUIMIENTO A LA ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL **“PROGRAMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016” APARTADO RURAL**, ESPECÍFICAMENTE AL AVANCE DE OBRAS DEL EJERCICIO 2016.

ANEXO AL PRESENTE, ME PERMITO ENVIAR A USTED, EN FORMA IMPRESA Y DIGITAL (ENVIADO AL CORREO “julio.chaidez@conagua.gob.mx”), LOS FORMATOS CON LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA AL 31 DE MAYO DEL 2016, PARA SU REVISIÓN Y EN CASO PROCEDENTE FIRMA, PARA EL PROGRAMA EN COMENTO.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
EI VOCAL EJECUTIVO

P. A. 
ING. SERGIO ÁVILA CECEÑA

C.c.p. Ing. Noé Martínez García, Director General de Infraestructura Hidráulica Urbana CEA.
C.c.p. Expediente
SAV/NMG/GMN/ELL



Ocampo No. 49 entre Irineo Michel y José María Ávila Col. Centenario, C.P. 83260.
Teléfono: (662) 289 5700. Hermosillo, Sonora / www.ceasonora.gob.mx

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE
PROGRAMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016 APARTADO RURAL

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

ESTADO: 26

31-may-16

PROYECTO / No. DE CONTRATO/ OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA		CONTRATADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (pagado)		METAS	
		CONAGUA	ESTADO	CONAGUA	ESTADO	INVERSION	%	INVERSION	%	PERSONAS BENEFICIADAS	
										CONTRA.	TERMIN.
INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE											
26 0330076	CONSTRUCCION DE RED Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN POZO DULCE, MPIO. DE HUATABAMPO	3,045,000	1,305,000			-	0%		0%		
26 0210061	AMPLIACION DE AGUA POTABLE (INCLUYE REVISION TOTAL DE LA RED) EN TECORIPA, MPIO. DE LA COLORADA, SONORA.	1,645,000.00	705,000.00			-	0%		0%		
260510015 260510075 260510242 260510020 260510090	EQUIPAMIENTO DE POZOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON ENERGÍA SOLAR EN CEDROS, EL SAUZ, PAMARITO, LA DURA Y PAREDONES, MPIO. DE ROSARIO.	1,067,500.00	457,500.00			-	0%		0%		
260540001	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN, FILTRO, EQUIPAMIENTO DE POZO CON ENERGÍA SOLAR Y PLANTA PURIFICADORA PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER, MPIO. DE SAN JAVIER.	3,990,000.00	1,710,000.00			-	0%		0%		
260150027	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y ELECTRIFICACION DE POZO EN SAN MIGUELITO, MPIO. DE BAVISPE.	525,000.00	225,000.00			-	0%		0%		
SUBTOTAL OBRA		10,272,500.00	4,402,500.00	-	-	-		-		-	-
INFRAESTRUCTURA ALCANTARILLADO											
260250033	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE MI PATRIA ES PRIMERO, MPIO. DE EMPALME.	4,200,000.00	1,800,000.00				0%		0%		
SUBTOTAL OBRA		4,200,000.00	1,800,000.00	-	-	-		-		0	0
ESTUDIOS Y PROYECTOS AGUA POTABLE											
26 025 0031	PROYECTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MAYTORENA, MPIO. EMPALME	320,000.00	80,000.00			-	0%		0%		
26 0290025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR RANCHITOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS NVO. GUAYMAS, MPIO. GUAYMAS	280,000.00	70,000.00			-	0%		0%		

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE
PROGRAMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016 APARTADO RURAL

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

ESTADO: 26

31-may-16

PROYECTO / No. DE CONTRATO/ OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA		CONTRATADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (pagado)		METAS	
		CONAGUA	ESTADO	CONAGUA	ESTADO	INVERSION	%	INVERSION	%	PERSONAS BENEFICIADAS	
										CONTRA.	TERMIN.
26 0290161	PROYECTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA MISA, MPIO. GUAYMAS	400,000.00	100,000.00			-	0%		0%		
26 0290173	PROYECTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ORTIZ, MPIO. GUAYMAS	480,000.00	120,000.00			-	0%	-	0%		
26 0460001	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OQUITOA, MPIO. DE OQUITOA.	240,000.00	60,000.00			-	0%	-	0%		
26 0170554	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, MPIO. DE CABORCA.	300,000.00	-			-	0%	-	0%		
26 0260040	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN INTERCOMUNITARIA EN GUAYPARIN, CAMPO 9 Y TIRISCOHUASA, MPIO. DE ETCHOJOA.	500,000.00	-			-	0%	-	0%		
26 0170080	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DESEMBOQUE, MPIO. DE CABORCA.	300,000.00	-			-	0%	-	0%		
26 0420244	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE KUTANTAKA, MPIO. DE NAVOJOA.	300,000.00	-			-	0%	-	0%		
SUBTOTAL PROYECTO		3,120,000.00	430,000.00								
ESTUDIOS Y PROYECTOS ALCANTARILLADO											
26 0301008	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EJ. CARRILLO MARCOR, MPIO. DE HERMOSILLO.	500,000.00	-			-	0%	-	0%		
26 0300520	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EJ. SAN LUIS, MPIO. DE HERMOSILLO.	500,000.00	-			-	0%	-	0%		
SUBTOTAL PROYECTO		1,000,000.00									
SUBTOTAL PROYECTOS		4,120,000.00	430,000.00								

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
 AVANCE FÍSICO - FINANCIERO

ESTADO: 26

31-may-16

PROYECTO / No. DE CONTRATO/ OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA		CONTRATADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO (pagado)		METAS	
		CONAGUA	ESTADO	CONAGUA	ESTADO	INVERSION	%	INVERSION	%	PERSONAS BENEFICIADAS	
										CONTRA.	TERMIN.
	DESARROLLO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	0%	-	-		
	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	681,954.00	292,266.00			-	0%	-	0%		
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	1,169,211.42	162,031.98			-	0%	-	0%		
	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES	239,610.00	102,690.00			-	0%	-	0%		
	SUPERVISIÓN NORMATIVA	479,980.00					0%				
	SUBTOTAL	2,570,755.42	556,987.98	-	-	-		-		-	-
	TOTAL	21,163,255.42	7,189,487.98	-	-	-		-		0	0

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
 DEL ESTADO DE SONORA



ING. NOÉ MARTÍNEZ GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
 HIDRÁULICA URBANA



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
 ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE

ING. MARIO RAFAEL ARCE ROJO
 DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
 SANEAMIENTO