

RESUMEN DE AVANCE APAZU I.-01 /14
INFORME DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014

C: resum avance Corese

MUNICIPIO: VARIOS

EJECUTOR: COMISION ESTATAL DEL AGUA

C: 2014/Corese/resum avance Corese

IMPORTE ASIGNADO:

FEDERAL:	<u>12,340,000</u>
ESTATAL:	<u>9,210,000</u>
MUNICIPAL y/o OTRO:	<u>0</u>
TOTAL:	<u>21,550,000</u>

(montos sin indirectos)

IMPORTE CONTRATADO:	<u>0</u>	<u>0%</u>
---------------------	----------	-----------

IMPORTE TOTAL FISICO:	<u>0</u>	<u>0%</u>
-----------------------	----------	-----------

IMPORTE TOTAL EJERCIDO:	<u>0</u>	<u>0%</u>
-------------------------	----------	-----------



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

ESTADO DE: SONORA

DE FECHA: 03 DE JUNIO DEL 2014

ANEXO DE EJECUCIÓN (ORIGINAL Ó MODIFICATORIO)

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Nº	Nombre del Organismo Operador	Descripción de la obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha de Reporte	Costo de la obra (\$) Autorizado					Ejercido al año anterior		Radicado		Inversión					Avance Físico (%)	Metas por Indicador				
			Clave INEGI	Municipio	Localidad					Total	Federal	Estatal	Mpio.	O.Op.	Total	Federal	Federal	Estatal	Mpio.	O.O.p.	Avance	Suma	Federal		Estatal	Mpio.	O.O.p.	Nombre del Indicador	Programa da
2	CEA	IMPLEMENTACION DE REBOMBOS DE ZONAS DE CAPTACION	26 043 0001	NOGALES	NOGALES	IT	2014	MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA COMERCIAL	30-sep-14	500,000	300,000	200,000	0	0	0	0	300,000		Autorizado	500,000	300,000	200,000	0	0	0%	HAB. MEJ.	170,000		
																			Licitado	500,000	300,000	200,000	0	0					
																			Contratado	0	0	0	0	0					
																			Físico	0	0	0	0	0					
																			Financiero	0	0	0	0	0					
5	CEA	IMPLEMENTACION DE SECTORES HIDROMETRICOS 1 Y 2 (TOTAL DE SECTORES 12) (PRIMERA ETAPA)	26 017 0001	CABORCA	CABORCA	IT	2014	MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA FISICA	30-sep-14	4,500,000	2,700,000	1,800,000	0	0	0	0	2,700,000		Autorizado	4,500,000	2,700,000	1,800,000	0	0	0%	HAB. MEJ.	59,922		
																			Licitado	4,500,000	2,700,000	1,800,000	0	0					
																			Contratado	0	0	0	0	0					
																			Físico	0	0	0	0	0					
																			Financiero	0	0	0	0	0					
8	CEA	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE, COL. KENNEDY, SANTA CECILIA, BELLAVISTA, NIÑOS HEROES, LOS ARCOS Y FATIMA	26 058 0001	SANTA ANA	SANTA ANA	IT	2014	AGUA POTABLE	30-sep-14	2,500,000	1,750,000	750,000	0	0	0	0	1,750,000		Autorizado	2,500,000	1,750,000	750,000	0	0	0%	HAB. MEJ.	4,775		
																			Licitado	2,500,000	1,750,000	750,000	0	0					
																			Contratado	0	0	0	0	0					
																			Físico	0	0	0	0	0					
																			Financiero	0	0	0	0	0					
16	CEA	REHABILITACION DE COLECTOR AV. "P" ENTRE CALLE 2 Y VIA DE FERROCARRIL "H"	26 017 0001	CABORCA	CABORCA	IT	2014	REHABILITACION ALCANTARILLADO	30-sep-14	5,000,000	2,000,000	3,000,000	0	0	0	0	2,000,000		Autorizado	5,000,000	2,000,000	3,000,000	0	0	0%	HAB. MEJ.	59,922		
																			Licitado	5,000,000	2,000,000	3,000,000	0	0					
																			Contratado	0	0	0	0	0					
																			Físico	0	0	0	0	0					
																			Financiero	0	0	0	0	0					
11	CEA	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS, COLONIAS EL MEZQUITE, BARRIO DEL CERRO Y CERRO SUR	26 036 0001	MAGDALENA	MAGDALENA	IT	2014	ALCANTARILLADO NUEVO	30-sep-14	6,600,000	3,630,000	2,970,000	0	0	0	0	3,630,000		Autorizado	6,600,000	3,630,000	2,970,000	0	0	0%	HAB. INCORP.	4,300		
																			Licitado	6,600,000	3,630,000	2,970,000	0	0					
																			Contratado	0	0	0	0	0					
																			Físico	0	0	0	0	0					
																			Financiero	0	0	0	0	0					
2	CEA	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 100 M3, CONDUCCION DE POZO A TANQUE Y CONEXION A LA RED	26 003 0001	ALAMOS	ALAMOS	IT	2014	ESTUDIOS Y PROYECTOS	30-sep-14	400,000	320,000	80,000	0	0	0	0	320,000		Autorizado	400,000	320,000	80,000	0	0	0%	PROYECTO	1		
																			Licitado	400,000	320,000	80,000	0	0					
																			Contratado	0	0	0	0	0					
																			Físico	0	0	0	0	0					
																			Financiero	0	0	0	0	0					
3	CEA	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 4000 M3 (EXPANDIBLE A 6,000 M3), CONSTRUCCION DE PLATAFORMA, CAMINO DE ACCESO, CONEXION A LA RED Y ESTUDIO DE AREAS DE INFLUENCIA DE TANQUES.	26 019 0001	CANANEA	CANANEA	IT	2014	ESTUDIOS Y PROYECTOS	30-sep-14	600,000	480,000	120,000	0	0	0	0	480,000		Autorizado	600,000	480,000	120,000	0	0	0%	PROYECTO	1		
																			Licitado	600,000	480,000	120,000	0	0					
																			Contratado	0	0	0	0	0					
																			Físico	0	0	0	0	0					
																			Financiero	0	0	0	0	0					

ESTADO DE: SONORA
ANEXO DE EJECUCIÓN (ORIGINAL Ó MODIFICATORIO) DE FECHA: 03 DE JUNIO DEL 2014
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

N°	Nombre del Organismo Operador	Descripción de la obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha de Reporte	Costo de la obra (\$) Autorizado					Ejercido al año anterior		Radicado		Inversión					Avance Físico (%)	Metas por Indicador				
			Clave INEGI	Municipio	Localidad					Total	Federal	Estatal	Mpio.	O.Op.	Total	Federal	Federal	Estatal	Mpio.	O.O.p.	Avance	Suma	Federal		Estatal	Mpio.	O.O.p.	Nombre del Indicador	Programa da
64	CEA	PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMA SUPERVISORIO Y AUTOMATIZACION DE CAPTACIONES RIITO Y OJO DE AGUA	26 019 0001	CANANEA	CANANEA	IT	2014	ESTUDIOS Y PROYECTOS	30-sep-14	450,000	360,000	90,000	0	0	0	0	360,000		Autorizado	450,000	360,000	90,000	0	0	0%	PROYECTO	1		
																			Licitado	450,000	360,000	90,000	0	0					
																			Contratado	0	0	0	0	0					
																			Físico	0	0	0	0	0					
																			Financiero	0	0	0	0	0					
65	CEA	PROYECTO PARA LA REHABILITACION DE ACUEDUCTO "EL RIITO" (LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y CRUCEROS DE VAES Y DESCARGAS)	26 019 0001	CANANEA	CANANEA	IT	2014	ESTUDIOS Y PROYECTOS	30-sep-14	400,000	320,000	80,000	0	0	0	0	320,000		Autorizado	400,000	320,000	80,000	0	0	0%	PROYECTO	1		
																			Licitado	400,000	320,000	80,000	0	0					
																			Contratado	0	0	0	0	0					
																			Físico	0	0	0	0	0					
																			Financiero	0	0	0	0	0					
66	CEA	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE PRESA EL HUACAL A GALERIA FILTRANTE.	26 041 0001	NACÓZARI DE GARCÍA	NACÓZARI DE GARCÍA	IT	2014	ESTUDIOS Y PROYECTOS	30-sep-14	600,000	480,000	120,000	0	0	0	0	480,000		Autorizado	600,000	480,000	120,000	0	0	0%	PROYECTO	1		
																			Licitado	600,000	480,000	120,000	0	0					
																			Contratado	0	0	0	0	0					
																			Físico	0	0	0	0	0					
																			Financiero	0	0	0	0	0					

SITUACIÓN DE LA OBRA
IT Inicio y Terminación
IC Inicio y Continuación
CC Continuación, Continuación
CT Continuación y Terminación

GRAN TOTAL	OBRA	21,550,000	12,340,000	9,210,000	0	0	0	0	12,340,000	0	TOTAL AUTORIZADO	21,550,000	12,340,000	9,210,000	0	0	
	Ind. Ejec	603,400	345,520	257,880	0	0	0	0	0	0	0	TOTAL LICITADO	21,550,000	12,340,000	9,210,000	0	0
Ind. Norm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TOTAL CONTRATADO	0	0	0	0	0	0%
TOTAL	22,153,400	12,685,520	9,467,880	0	0	0	0	12,340,000	0	0	TOTAL FISICO	0	0	0	0	0	0%
											TOTAL FINANCIERO	0	0	0	0	0	0%

ELABORÓ:
EL DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN
DE LA D.G.I.N.U. DE LA C.E.A.

ING. GUILLERMO MARTÍNEZ NIEBLAS

REVISÓ
EL ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA URBANA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

M.C. LUIS HERMAN VALENZUELA SALAS

Vo.Bo.
EL ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE AGUA
POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DEL ORGANISMO DE
CUENCA NOROESTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. MARIO RAFAEL ARCE ROJO

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (I-01/14)
DETALLE DE PAGOS
(PESOS)

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Período del Reporte: Del 01 al 30 de Septiembre del 2014

N°	Descripción de la obra	Localización		No. de Contrato	Nombre del Contratista	MONTO CONTRATADO (Incluye IVA)					PAGOS				PERIODO DE EJECUCIÓN (Estimación)		Observaciones	
		Municipio	Localidad			Total	Federal	Estatal	Mpio.	O.Op.	No. de Factura	Anticipo; Estimaciones; Indirectos	Fecha (Póliza de Pago)	IMPORTE DE FACTURA C/IVA	MONTO ACUMULADO EJERCIDO	DEL		AL
2	IMPLEMENTACION DE MACROMEDIDORES EN REBOMBEO DE ZONAS DE CAPTACION	NOGALES	NOGALES			0	0	0	0	0					0			
5	IMPLEMENTACION DE SECTORES HIDROMETRICOS 1 Y 2 (TOTAL DE SECTORES 12) (PRIMERA ETAPA)	CABORCA	CABORCA			0	0	0	0	0					0			
18	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE, COL. KENNEDY, SANTA CECILIA, BELLAVISTA, NIÑOS HEROES, LOS ARCOS Y FATIMA	SANTA ANA	SANTA ANA			0	0	0	0	0					0			
36	REHABILITACION DE COLECTOR AV. "P" ENTRE CALLE 2 Y VIA DE FERROCARRIL "H"	CABORCA	CABORCA			0	0	0	0	0					0			
51	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS, COLONIAS EL MEZQUITE, BARRIO DEL CERRO Y CERRO SUR	MAGDALENA	MAGDALENA			0	0	0	0	0					0			
62	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 100 M3, CONDUCCIÓN DE POZO A TANQUE Y CONEXIÓN A LA RED	ALAMOS	ALAMOS			0	0	0	0	0					0			
63	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 4000 M.3 (EXPANDIBLE A 8,000 M.3), CONSTRUCCION DE PLATAFORMA, CAMINO DE ACCESO, CONEXIÓN A LA RED Y ESTUDIO DE AREAS DE INFLUENCIA DE TANQUES.	CANANEA	CANANEA			0	0	0	0	0					0			

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

N°	Descripción de la obra	Localización		No. de Contrato	Nombre del Contratista	MONTO CONTRATADO (Incluye IVA)					PAGOS					PERIODO DE EJECUCIÓN (Estimación)		Observaciones
		Municipio	Localidad			Total	Federal	Estatad	Mpio.	O.Op.	No. de Factura	Anticipo; Estimaciones; Indirectos	Fecha (Póliza de Pago)	IMPORTE DE FACTURA CIVIA	MONTO ACUMULADO EJERCIDO	DEL	AL	
64	PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMA SUPERVISORIO Y AUTOMATIZACION DE CAPTACIONES RIITO Y OJO DE AGUA	CANANEA	CANANEA			0	0	0	0	0					0			
65	PROYECTO PARA LA REHABILITACION DE ACUEDUCTO "EL RIITO" (LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y CRUCEROS DE VAES Y DESCARGAS)	CANANEA	CANANEA			0	0	0	0	0					0			
66	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE PRESA EL HUACAL A GALERIA FILTRANTE.	NACUZARI DE GARCIA	NACUZARI DE GARCIA			0	0	0	0	0					0			
TOTAL CONTRATADO:						0	0	0	0	0	TOTAL EJERCIDO:					0	0	

ELABORÓ:
EL DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN
DE LA D.G.I.H.U. DE LA C.E.A.



ING. GUILLERMO MARTÍNEZ NIEBLAS

REVISÓ
EL ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA
DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA



M.C. LUIS HERMAN VALENZUELA SALAS

Vo.Bo.
EL ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE AGUA
POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DEL ORGANISMO DE
CUENCA NOROESTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. MARIO RAFAEL ARCE ROJO