

# RESUMEN DE AVANCE APAZU I.-01 /14

## INFORME DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014

C: resum avance Corese

MUNICIPIO: VARIOS

EJECUTOR: COMISION ESTATAL DEL AGUA

C: 2014/Corese/resum avance Corese

### IMPORTE ASIGNADO:

FEDERAL:	<u>12,340,000</u>
ESTATAL:	<u>9,210,000</u>
MUNICIPAL y/o OTRO:	<u>0</u>
TOTAL:	<u>21,550,000</u>

(montos sin indirectos)



IMPORTE CONTRATADO:	<u>20,095,452</u>	<u>100%</u>
---------------------	-------------------	-------------

IMPORTE TOTAL FISICO:	<u>0</u>	<u>0%</u>
-----------------------	----------	-----------

IMPORTE TOTAL EJERCIDO:	<u>0</u>	<u>0%</u>
-------------------------	----------	-----------

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

ESTADO DE: SONORA  
MODALIDAD DE EJECUCIÓN (ORIGINAL Ó MODIFICATORIO)  
MODALIDAD DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
FECHA DE EJECUCIÓN: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
DE FECHA: 03 DE JUNIO DEL 2014

Nombre del Organismo Operador	Descripción de la obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha de Reporte	Costo de la obra (\$) Autorizado					Ejercido al año anterior		Radicado		Inversión						Metas por Indicador					
		Clave INEGI	Municipio	Localidad					Total	Federal	Estatal	Mpio.	O.Op.	Total	Federal	Estatal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpio.	O.O.p.	Avance Físico (%)	Nombre del Indicador	Programa da	Alcanzada	Observaciones		
																												Federal	Estatal
CEA	IMPLEMENTACION DE MACROMEDIDORES REBOMBOS DE ZONAS DE CAPTACION	26 043 0001	NOGALES	NOGALES	IT	2014	MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA COMERCIAL	30-nov-14	500,000	300,000	200,000	0	0	0	0	300,000			Autorizado	500,000	300,000	200,000	0	0	0%	HAB. MEJ.	170,000		
																			Licitado	500,000	300,000	200,000	0	0					
																			Contratado	0	0	0	0	0					
																			Físico	0	0	0	0	0					
																			Financiero	0	0	0	0	0					
CEA	IMPLEMENTACION DE SECTORES HIDROMETRICOS 1 Y 2 (TOTAL DE SECTORES 12) (PRIMERA ETAPA)	26 017 0001	CABORCA	CABORCA	IT	2014	MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA FISICA	30-nov-14	4,500,000	2,700,000	1,800,000	0	0	0	0	2,700,000			Autorizado	4,500,000	2,700,000	1,800,000	0	0	0%	HAB. MEJ.	59,922		
																			Licitado	4,500,000	2,700,000	1,800,000	0	0					
																			Contratado	4,386,352	2,631,811	1,754,541	0	0					
																			Físico	0	0	0	0	0					
																			Financiero	0	0	0	0	0					
CEA	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE, COL. KENNEDY, SANTA CECILIA, BELLAVISTA, NIÑOS HEROES, LOS ARCOS Y FATIMA	26 058 0001	SANTA ANA	SANTA ANA	IT	2014	AGUA POTABLE	30-nov-14	2,500,000	1,750,000	750,000	0	0	0	0	1,750,000			Autorizado	2,500,000	1,750,000	750,000	0	0	0%	HAB. MEJ.	4,775		
																			Licitado	2,500,000	1,750,000	750,000	0	0					
																			Contratado	2,309,827	1,616,879	682,948	0	0					
																			Físico	0	0	0	0	0					
																			Financiero	0	0	0	0	0					
CEA	REHABILITACION DE COLECTOR AV. "P" ENTRE CALLE 2 Y VIA DE FERROCARRIL "H"	26 017 0001	CABORCA	CABORCA	IT	2014	REHABILITACION ALCANTARILLADO	30-nov-14	5,000,000	2,000,000	3,000,000	0	0	0	0	2,000,000			Autorizado	5,000,000	2,000,000	3,000,000	0	0	0%	HAB. MEJ.	59,922		
																			Licitado	5,000,000	2,000,000	3,000,000	0	0					
																			Contratado	4,627,389	1,850,956	2,776,433	0	0					
																			Físico	0	0	0	0	0					
																			Financiero	0	0	0	0	0					
CEA	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS, COLONIAS EL MEZQUITE, BARRIO DEL CERRO Y CERRO SUR	26 036 0001	MAGDALENA	MAGDALENA	IT	2014	ALCANTARILLADO NUEVO	30-nov-14	5,600,000	3,630,000	2,970,000	0	0	0	0	3,630,000			Autorizado	6,600,000	3,630,000	2,970,000	0	0	0%	HAB. INCORP.	4,300		
																			Licitado	6,600,000	3,630,000	2,970,000	0	0					
																			Contratado	6,401,613	3,520,887	2,880,726	0	0					
																			Físico	0	0	0	0	0					
																			Financiero	0	0	0	0	0					
CEA	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 4000 M3 (EXPANDIBLE A 6,000 M3), CONDUCCION DE POZO A TANQUE Y CONEXION A LA RED	26 003 0001	ALAMOS	ALAMOS	IT	2014	ESTUDIOS Y PROYECTOS	30-nov-14	400,000	320,000	80,000	0	0	0	0	320,000			Autorizado	400,000	320,000	80,000	0	0	0%	PROYECTO	1		
																			Licitado	400,000	320,000	80,000	0	0					
																			Contratado	383,155	306,524	76,631	0	0					
																			Físico	0	0	0	0	0					
																			Financiero	0	0	0	0	0					
CEA	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 4000 M3 (EXPANDIBLE A 6,000 M3), CONSTRUCCION DE PLATAFORMA, CAMINO DE ACCESO, CONEXION A LA RED Y ESTUDIO DE AREAS DE INFLUENCIA DE TANQUES.	26 019 0001	CANANEA	CANANEA	IT	2014	ESTUDIOS Y PROYECTOS	30-nov-14	600,000	480,000	120,000	0	0	0	0	480,000			Autorizado	600,000	480,000	120,000	0	0	0%	PROYECTO	1		
																			Licitado	600,000	480,000	120,000	0	0					
																			Contratado	585,770	468,616	117,154	0	0					
																			Físico	0	0	0	0	0					
																			Financiero	0	0	0	0	0					

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

ESTADO DE: SONORA  
ANEXO DE EJECUCIÓN (ORIGINAL Ó MODIFICATORIO) DE FECHA: 03 DE JUNIO DEL 2014  
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

N°	Nombre del Organismo Operador	Descripción de la obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha de Reporte	Costo de la obra (\$) Autorizado					Ejercido al año anterior		Radicado		Inversión						Avance Físico (%)	Metas por indicador			
			Clave INEGI	Municipio	Localidad					Total	Federal	Estatal	Mpio.	O.Op.	Total	Federal	Federal	Estatal	Mpio.	O.O p.	Avance	Suma	Federal	Estatal		Mpio.	O.O p.	Nombre del indicador	Programa da
64	CEA	PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMA SUPERVISORIO Y AUTOMATIZACION DE CAPTACIONES RIITO Y OJO DE AGUA	26 019 0001	CANANEA	CANANEA	IT	2014	ESTUDIOS Y PROYECTOS	30-nov-14	450,000	360,000	90,000	0	0	0	0	360,000		Autorizado	450,000	360,000	90,000	0	0	0%	PROYECTO	1		
																			Licitado	450,000	360,000	90,000	0	0					
																			Contratado	409,079	327,263	81,816	0	0					
																			Físico	0	0	0	0	0					
																			Financiero	0	0	0	0	0					
35	CEA	PROYECTO PARA LA REHABILITACION DE ACUEDUCTO "EL RIITO" (LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y CRUCEROS DE VAES Y DESCARGAS)	26 019 0001	CANANEA	CANANEA	IT	2014	ESTUDIOS Y PROYECTOS	30-nov-14	400,000	320,000	80,000	0	0	0	0	320,000		Autorizado	400,000	320,000	80,000	0	0	0%	PROYECTO	1		
																			Licitado	400,000	320,000	80,000	0	0					
																			Contratado	392,261	313,025	78,456	0	0					
																			Físico	0	0	0	0	0					
																			Financiero	0	0	0	0	0					
36	CEA	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE PRESA HUACAL A GALERIA FILTRANTE.	26 041 0001	NACCOZARI DE GARCIA	NACCOZARI DE GARCIA	IT	2014	ESTUDIOS Y PROYECTOS	30-nov-14	600,000	480,000	120,000	0	0	0	0	480,000		Autorizado	600,000	480,000	120,000	0	0	0%	PROYECTO	1		
																			Licitado	600,000	480,000	120,000	0	0					
																			Contratado	599,986	479,989	119,997	0	0					
																			Físico	0	0	0	0	0					
																			Financiero	0	0	0	0	0					

SITUACIÓN DE LA OBRA  
IT Inicio y Terminación  
IC Inicio y Continuación  
CC Continuación, Continuación  
CT Continuación y Terminación

GRAN TOTAL	OBRA	Autorizado					Ejercido al año anterior		Radicado		Inversión						Avance Físico (%)									
		Total	Federal	Estatal	Mpio.	O.Op.	Total	Federal	Federal	Estatal	Mpio.	O.O p.	Avance	Suma	Federal	Estatal		Mpio.	O.O p.							
	OBRA	21,550,000	12,340,000	9,210,000	0	0	0	0	12,340,000	0	TOTAL AUTORIZADO	21,550,000	12,340,000	9,210,000	0	0										
	Ind. Ejec	603,400	345,520	257,880	0	0	0	0	157,640	0	TOTAL LICITADO	21,550,000	12,340,000	9,210,000	0	0										
	Ind. Norm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TOTAL CONTRATADO	20,095,452	11,516,750	8,578,702	0	0	100%									
	TOTAL	22,153,400	12,685,520	9,467,880	0	0	0	0	12,497,640	0	TOTAL FISICO	0	0	0	0	0	0%									
											TOTAL FINANCIERO	0	0	0	0	0	0%									

ELABORÓ:  
EL DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN  
DE LA D.G.I.H.U. DE LA C.E.A.

ING. GUILLERMO MARTÍNEZ NIEBLAS

REVISÓ  
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
HIDRÁULICA URBANA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

M.C. LUIS NERMÁNDEZ DE LA SALAS

Vo.Bo.  
EL ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE AGUA  
POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DEL ORGANISMO DE  
CUENCA NOROESTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. MARIO RAFAEL ARCE ROJO

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

N°	Descripción de la obra	Localización		No. de Contrato	Nombre del Contratista	MONTO CONTRATADO (Incluye IVA)					P A G O S					PERIODO DE EJECUCIÓN (Estimación)		Observaciones
		Municipio	Localidad			Total	Federal	Estatal	Mplo.	O.Op.	No. de Factura	Anticipo; Estimaciones; Indirectos	Fecha (Póliza de Pago)	IMPORTE DE FACTURA CIVA	MONTO ACUMULADO EJERCIDO	DEL	AL	
2	IMPLEMENTACION DE MACROMEDIDORES EN REBOMBEO DE ZONAS DE CAPTACION	NOGALES	NOGALES			0	0	0	0	0					0			
5	IMPLEMENTACION DE SECTORES HIDROMETRICOS 1 Y 2 (TOTAL DE SECTORES 12) (PRIMERA ETAPA)	CABORCA	CABORCA	CEA-APAZU-IHU-OB-14-028	CONSTRUDISEÑOS DE SONORA, S.A. DE C.V.	4,386,362	2,631,811	1,754,541	0	0					0			
18	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE, COL. KENNEDY, SANTA CECILIA, BELLAVISTA, NIÑOS HEROES, LOS ARCOS Y FATIMA	SANTA ANA	SANTA ANA	CEA-APAZU-IHU-OB-14-037	RICHTER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	2,309,827	1,616,879	692,948	0	0					0			
36	REHABILITACION DE COLECTOR AV. "P" ENTRE CALLE 2 Y VIA DE FERROCARRIL "H"	CABORCA	CABORCA	CEA-APAZU-IHU-OB-14-027	CONSTRUCTORA 54, S.A. DE C.V.	4,627,389	1,850,956	2,776,433	0	0					0			
51	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS, COLONIAS EL MEZQUITE, BARRIO DEL CERRO Y CERRO SUR	MAGDALENA	MAGDALENA	CEA-APAZU-IHU-OB-14-026	GRUPO MESIS, S.A. DE C.V.	6,401,613	3,520,887	2,880,726	0	0					0			
62	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 100 M3. CONDUCCIÓN DE POZO A TANQUE Y CONEXIÓN A LA RED	ALAMOS	ALAMOS	CEA-APAZU-IHU-SRO-14-030	ORTOPLAN CONSULTORES, S.A. DE C.V.	383,166	306,524	76,631	0	0					0			
63	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 4000 M3 (EXPANDIBLE A 6,000 M3). CONSTRUCCION DE PLATAFORMA, CAMINO DE ACCESO, CONEXIÓN A LA RED Y ESTUDIO DE AREAS DE INFLUENCIA DE TANQUES.	CANANEA	CANANEA	CEA-APAZU-IHU-SRO-14-031	JOSUÉ MIGUEL RODRÍGUEZ QUIÑÓNEZ	685,770	468,616	117,154	0	0					0			

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

N°	Descripción de la obra	Localización		No. de Contrato	Nombre del Contratista	MONTO CONTRATADO (Incluye IVA)					PAGOS					PERIODO DE EJECUCIÓN (Estimación)		Observaciones	
		Municipio	Localidad			Total	Federal	Estatad	Mplo.	O.Op.	No. de Factura	Anticipo; Estimaciones; Indirectos	Fecha (Póliza de Pago)	IMPORTE DE FACTURA CIVA	MONTO ACUMULADO EJERCIDO	DEL	AL		
64	PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACION DE SISTEMA SUPERVISORIO Y AUTOMATIZACION DE CAPTACIONES RIITO Y OJO DE AGUA	CANANEA	CANANEA	CEA-APAZU-IHU-SRO-14-043	MOISÉS ENCINAS VÁSQUEZ	409,079	327,263	81,816	0	0					0				
65	PROYECTO PARA LA REHABILITACION DE ACUEDUCTO "EL RIITO" (LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y CRUCEROS DE VAES Y DESCARGAS)	CANANEA	CANANEA	CEA-APAZU-IHU-SRO-14-039	CONSTRUDISEÑOS DE SONORA, S.A. DE C.V.	392,281	313,825	78,456	0	0					0				
66	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE PRESA EL HUACAL GALERIA FILTRANTE.	NACAZARI DE GARCÍA	NACAZARI DE GARCÍA	CEA-APAZU-IHU-SRO-14-032	MARTHA ELENA TARAZÓN GAMEZ	599,988	479,989	119,997	0	0					0				
<b>TOTAL CONTRATADO:</b>						<b>20,095,462</b>	<b>11,516,750</b>	<b>8,578,702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>TOTAL EJERCIDO:</b>					<b>0</b>	<b>0</b>		

ELABORÓ:  
EL DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN  
DE LA D.G.I.H.U. DE LA C.E.A.

ING. GUILLERMO MARTÍNEZ NIEBLAS

REVISÓ  
EL DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA  
HIDRÁULICA URBANA  
DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

M.C. LUIS HERMAN VALBUENA SALAS

Vo.Bo.  
EL ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE AGUA  
POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DEL ORGANISMO DE  
CUENCA NOROESTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. MARIO RAFAEL ARCE ROJO