

ESTADO DE: SONORA
NEXO DE EJECUCION (ORIGINAL O MODIFICATORIO) DE FECHA: 15 DE FEBRERO DE 2008
RECIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
NTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA

Nº	Nombre del Organismo Operador	Descripción de la obra	Clave INEGI	Localización		Situación de la obra	Año de inicio	Componente	Fecha de Reporte	Costo de la obra (\$)		Ejercido al año anterior		Avance	Inversión								
				Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal		Suma	Federal	Estatal	Municipal	G.I.C	otros			
79	CEA	CONSTRUCCION DE CARGAMO DE REBOMBEO	26 041 0001	NACCOZARI DE GARCIA	NACCOZARI DE GARCIA	IT	2008	SANEAMIENTO	30/09/2008	1,000,000	500,000	0	0	0	1,000,000	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0
80	CEA	CONSTRUCCION DE LAGUNAS DE OXIDACION PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	26 072 0001	SAN IGNAO RIO MUERTO	SAN IGNAO RIO MUERTO	IT	2008	SANEAMIENTO	30/09/2008	6,492,936	3,246,468	0	0	0	6,492,936	3,246,468	3,246,468	0	0	0	0	0	0
87	CEA	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN BLVD. SAN GERMAN SECTOR GUAYMAS NORTE	26 029 0001	GUAYMAS	GUAYMAS	IT	2008	SANEAMIENTO	30/09/2008	125,377	62,688	0	0	0	125,377	62,688	62,688	0	0	0	0	0	0
88	CEA	INTRODUCCION DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE EMISOR	26 047 0065	PITQUITO	PUERTO LIBERTAD	IT	2008	SANEAMIENTO	30/09/2008	16,825,354	8,412,677	0	0	0	16,825,354	8,412,677	8,412,677	0	0	0	0	0	0
81	CEA	ESTUDIO Y ACTUALIZACION DE SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION	26 029 0001	GUAYMAS	GUAYMAS	IT	2008	ESTUDIOS Y PROYECTOS	30/09/2008	1,500,000	750,000	0	0	0	1,500,000	750,000	750,000	0	0	0	0	0	0
82	CEA	ESTUDIOS Y DIAGNOSTICO HIDRAULICO GENERAL DEL ESTADO DE SONORA	26 029 0001	GUAYMAS	GUAYMAS	IT	2008	ESTUDIOS Y PROYECTOS	30/09/2008	1,500,000	750,000	0	0	0	1,500,000	750,000	750,000	0	0	0	0	0	0
83	CEA	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y ALCANTARILLADO	26 055 0017	SAN LUIS RIO COLORADO	ING. LUIS B. SANCHEZ	IT	2008	ESTUDIOS Y PROYECTOS	30/09/2008	1,000,000	500,000	0	0	0	1,000,000	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0
89	CEA	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PLUVIAL DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE EMPALME	26 025 0001	EMPALME	EMPALME	IT	2008	ESTUDIOS Y PROYECTOS	30/09/2008	1,000,000	500,000	0	0	0	1,000,000	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0
94	CEA	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LAGUNA DE OXIDACION	26 26 0001	EMPALME	EMPALME	IT	2008	ESTUDIOS Y PROYECTOS	30/09/2008	998,497	499,248	0	0	0	998,497	499,248	499,248	0	0	0	0	0	0



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
Comisión Nacional del Agua

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
(PESOS)

ESTADO DE: SONORA
NEXO DE EJECUCIÓN (ORIGINAL O MODIFICATORIO)
RECIBO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
NTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

DE FECHA: 15 DE FEBRERO DE 2008

N°	Nombre del Organismo Operador	Descripción de la obra	Clave INEGI	Localización		Situación de la obra	Año de Inicio	Componente	Fecha de Reporte	Costo de la obra (\$)		Ejecutado al año anterior		Avance	Inversión						Nombre Índice				
				Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal		Suma	Federal	Estatal	Municipal	G.I.C.	Otros					
95	CEA	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REUBRICACIÓN DE LA DESCARGA PLUVIAL DEL RÍO SONORA	26 030 0001	HERMOSILLO	HERMOSILLO	IT	2008	ESTUDIOS Y PROYECTOS	30/09/2008	350,000	175,000	0	0	0	350,000	175,000	175,000	0	0	0	0	0	PRO		
97	CEA	TERMINACIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVE CONSTITUCIÓN (CALLE CANAL 300 METROS PRIMERA ETAPA)	26 025 0001	EMPALME	EMPALME	IT	2008	DRENAJE PLUVIAL	30/09/2008	2,500,000	1,102,161	0	0	0	1,397,839	1,397,839	1,397,839	0	0	0	0	0	ME		
98	CEA	PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN EL ARROYO EL ALMANTO (DENTRO DEL CASO URBANO)	26 002 0001	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	IT	2008	DRENAJE PLUVIAL	30/09/2008	10,000,000	3,393,696	0	0	0	6,606,304	6,606,304	6,606,304	0	0	0	0	0			
	CEA	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL APAYU		VARIOS	VARIAS	IT	2006	INDIRECTOS	30/09/2008	760,000	380,000	0	0	0	760,000	380,000	380,000	0	0	0	0	0			
	CEA	INDIRECTOS				IT	2008	INDIRECTOS	30/09/2008	184,150	110,460	0	0	0	184,150	110,460	73,690	0	0	0	0	0			
										TOTAL =	124,062,699	61,734,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										TOTAL AUTORIZADO	117,869,449	56,281,790	61,607,659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										TOTAL LICITADO	112,690,513	53,727,980	58,862,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										TOTAL CONTRATADO	75,739,288	34,708,750	41,030,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
										TOTAL FÍSICO	12,024,477	5,620,621	6,403,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
										TOTAL FINANCIERO	17,677,917	8,011,823	9,666,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Situación de la obra
IT Inicio y Terminación
IC Inicio y Continuación
CC Continuación, Continuación
CT Continuación y Terminación

ELABORÓ
EL DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA
DE LA CEA
ING. NOE MARTINEZ GARCIA

REVISÓ
EL VOCAL EJECUTIVO
DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ING. RENATO OLGAVALDEZ

Vo.Bo.
EL DIRECTOR GENERAL
DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE
DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
ROBERTO F. SALMON CASTELO

Acuse

No. DE OFICIO: DIHU-08/512

HERMOSILLO, SONORA, A 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008.
"2008, AÑO POR UN DESARROLLO SOCIAL CONSOLIDADO"

ING. EDUARDO ROBLES GRIJALVA
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE DE LA CONAGUA
PRESENTE.-

CON RELACIÓN A LAS ACCIONES CONTEMPLADAS PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL DENTRO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU), POR MEDIO DE LA PRESENTE ANEXO ENCONTRARÁ 2 (DOS) TANTOS EN ORIGINAL DE LA INFORMACIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE ENLISTA:

- AVANCE FÍSICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

ING. NOÉ MARTÍNEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA



C.C.P. ING. RENATO ULLOA VALDEZ, VOCAL EJECUTIVO DE LA CEA
C.P. MARIO ALBERTO MERINO DIAZ, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CEA
ING. GUILLERMO MARTÍNEZ NIEBLAS, DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA D.G.I.H.U.
~~EXPEDIENTE~~
NMG/GMN/CARMEN

RESUMEN DE AVANCE APAZU

C: resum avance Corese

MUNICIPIO: VARIOS

EJECUTOR: COMISION ESTATAL DEL AGUA

C: 2008/Corese/resum avance Corese

IMPORTE ASIGNADO:

FEDERAL.: 61,734,330


ESTATAL: 62,136,192


MUNICIPAL: 0

TOTAL: 123,870,521

IMPORTE CONTRATADO: 75,739,288 61%

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: 17,677,917 23%



 17/04/08