


NO. DE OFICIO: DIHU-09/284

HERMOSILLO, SONORA, A 03 DE JULIO DEL 2009.
"2009, AÑO DE LA LECTURA".

ING. EDUARDO ROBLES GRIJALVA
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE DE LA CONAGUA
PRESENTE.-



EN RELACIÓN AL OFICIO No. DIHU-09/263 DEL PASADO 23 DE JUNIO DEL AÑO EN CUROS, MEDIANTE EL CUAL SE ENVÍO PARA REVISIÓN POR PARTE DE LA CONAGUA EL AVANCE FÍSICO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.

POR MEDIO DE LA PRESENTE ATENTAMENTE ME PERMITO INFORMAR A USTED, QUE DERIVADO DE LA REVISIÓN EFECTUADA POR LA CONAGUA AL AVANCE CITADO, ÉSTE GENERÓ MODIFICACIONES LAS CUALES SE CORRIGIERON, Y DE NUEVA CUENTA SE REMITEN 2 (DOS) TANTOS EN ORIGINAL PARA SU REVISIÓN Y EN CASO PROCEDENTE SU FIRMA DEL AVANCE EN MENCIÓN.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

ING. NOÉ MARTÍNEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA

C.C.P. ING. RENATO ULLOA VALDEZ, VOCAL EJECUTIVO DE LA CEA
C.P. MARIO ALBERTO MERINO DIAZ, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CEA
ING. GUILLERMO MARTÍNEZ NIEBLAS, DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA D.G.I.H.U.
EXPEDIENTE
NMG/GMN/CARMEN

RESUMEN DE AVANCE APAZU
INFORME DEL MES DE JUNIO DEL 2009

C: resum avance Corese

MUNICIPIO: VARIOS

EJECUTOR: COMISION ESTATAL DEL AGUA

C: 2009/Corese/resum avance Corese

IMPORTE ASIGNADO:

<i>FEDERAL.:</i>	<u>29,105,107</u>
<i>ESTATAL:</i>	<u>43,372,874</u>
<i>MUNICIPAL:</i>	<u>0</u>
TOTAL:	<u>72,477,981</u>

Nota: El importe autorizado y/o asignado no incluye indirectos

IMPORTE CONTRATADO:	<u>50,524,374</u>	<u>70%</u>
IMPORTE TOTAL FISICO:	<u>47,633,138</u>	<u>66%</u>
IMPORTE TOTAL EJERCIDO:	<u>38,724,663</u>	<u>53%</u>

