

**RESUMEN DE AVANCE APAZU  
INFORME DEL MES DE OCTUBRE DEL 2009**

C: resum avance Comisa

MUNICIPIO: VARIOS

EJECUTOR: COMISION ESTATAL DEL AGUA

C: 2009/Comisa/resum avance Comisa

**IMPORTE ASIGNADO:**

FEDERAL:	<u>29,105,107</u>
ESTATAL:	<u>43,372,874</u>
MUNICIPAL:	<u>0</u>
<b>TOTAL:</b>	<b><u>72,477,981</u></b>

**Nota:** El importe autorizado y/o asignado no incluye indirectos

<b>IMPORTE CONTRATADO:</b>	<u>70,669,401</u>	<u>98%</u>
----------------------------	-------------------	------------

<b>IMPORTE TOTAL FISICO:</b>	<u>60,113,391</u>	<u>83%</u>
------------------------------	-------------------	------------

<b>IMPORTE TOTAL EJERCIDO:</b>	<u>54,807,728</u>	<u>76%</u>
--------------------------------	-------------------	------------





