

NO. DE OFICIO: CEA-0082-10

HERMOSILLO, SONORA, A 15 DE FEBRERO DEL 2010.

"2010, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN".

ASUNTO: PROGRAMA APAZU, SE ADJUNTA AVANCES Y CIERRE DE EJERCICIO

ING. EDUARDO ROBLES GRIJALVA
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE DE LA CONAGUA
PRESENTE.-



DERIVADO DE LAS REVISIONES EFECTUADAS A LOS AVANCES FÍSICO FINANCIERO Y CIERRE DE EJERCICIO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) QUE ESTA COMISIÓN EJECUTÓ EN COORDINACIÓN CON ESA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA EN EL EJERCICIO FISCAL 2009, POR LO QUE ATENTAMENTE ME PERMITO REMITIR A USTED 2 TANTOS EN ORIGINAL DE LA INFORMACIÓN VALIDADA POR AMBAS DEPENDENCIAS Y QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

- AVANCE FÍSICO-FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 (ESTE AVANCE CANCELA AL ENVIADO EN OFICIO No. CEA-0029-10).
- CIERRE DE EJERCICIO 2009

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.



ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EL VOCAL EJECUTIVO



C.P.C. ENRIQUE ALFONSO MARTÍNEZ PRECIADO

- C.C.P.
- LIC. MANUEL GPE. RUIZ CASTELO, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA C.E.A.
 - ING. JESÚS ROBERTO MOLINA ACEDO, DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA C.E.A.
 - DR. ANTONIO CRUZ VARELA, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA DE LA C.E.A.
 - ING. GILBERTO CELAYA REINA, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA DE LA C.E.A.
 - ING. GUILLERMO MARTÍNEZ NIEBLAS, DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA D.G.I.H.U.

EXPEDIENTE
EAMP/GCR/GMN/CAR




SAGARHPA

CEA. COMISION ESTATAL DEL AGUA
HERMOSILLO, SONORA, MEXICO
DIRECCION DE SUPERVISIÓN
Y CONSTRUCCIÓN DE LA D.I.H.U.

8:30am

ESTADO DE: SONORA
ANEXO DE EJECUCIÓN (ORIGINAL O MODIFICATORIO)
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DE FECHA: 08 DE MAYO DE 2009

N°	Nombre del Organismo Operador	Descripción de la obra	Clave INEGI	Localización		Situación de la obra	Año de Inicio	Componente	Fecha de Reporte	Costo de la obra (\$) Autorizado				Ejercido al año anterior				Avance	Suma	Inversión				Avance Físico (%)
				Municipio	Localidad					Total	Federal	Estatal	Mpio.	Total	Federal	Estatal	Mpio.			Federal	Estatal	Mpio.		
1	CEA	SUMINISTRO E INSTALACION DE 295 MICROMEDIDORES	29 029 0001	NAO	NAO	CT	2006-2009	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	31-dic-09	748,148	448,148	300,000	0	0	0	0	748,148	448,148	300,000	0	0	0	0	100%
2	CEA	SUMINISTRO E INSTALACION DE 900 MICROMEDIDORES	29 029 0001	GUAYMAS	GUAYMAS	IT	2009	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	31-dic-09	1,625,000	975,000	650,000	0	0	0	0	1,625,000	975,000	650,000	0	0	0	0	100%
3	CEA	SUMINISTRO E INSTALACION DE 900 MICROMEDIDORES	29 048 0001	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	IT	2009	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	31-dic-09	1,625,000	975,000	650,000	0	0	0	0	1,625,000	975,000	650,000	0	0	0	0	100%
5	CEA	CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DE 22.07 KM DE LONGITUD, CON UN TRAMO DE 18.52 KM CON TUBERIA DE ACERO DE 14" DE DIAM. Y 4.56 KM DE TUBERIA DE PVC DE 10" DE DIAM. DESDE LA PRESA ADOLFO RUIZ CORTINEZ A CIUDAD DE ALAMOS	29 003 0001	ALAMOS	ALAMOS	IT	2008-2009	AGUA POTABLE	31-dic-09	36,963,803	14,785,521	22,178,282	0	0	0	0	36,963,803	14,785,521	22,178,282	0	0	0	0	100%
6	CEA	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO METALICO SUPERFICIAL DE 8,000 M3 DE CAPACIDAD	29 048 0001	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	IT	2009	AGUA POTABLE	31-dic-09	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	0	70%
7	CEA	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA CONSTRUCCION DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO	29 048 0001	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	IT	2008	AGUA POTABLE	31-dic-09	2,328,845	2,328,845	0	0	0	0	2,328,845	2,328,845	0	0	0	0	0	0	100%
11	CEA	INTRODUCCION DE 19,473 ML DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE EMISOR	29 047 0085	PITQUITO	PUERTO LIBERTAD	IT	2008	SANEAMIENTO	31-dic-09	5,778,822	2,888,411	2,888,411	0	0	0	0	5,778,822	2,888,411	2,888,411	0	0	0	0	100%
12	CEA	REHABILITACION DE CASCAMOS Y LINEAS DE ALCANTARILLADO (OBRAS EMERGENTES)	29 029 0001	GUAYMAS	GUAYMAS	IT	2008	SANEAMIENTO	31-dic-09	1,753,398	876,699	876,699	0	0	0	0	1,753,398	876,699	876,699	0	0	0	0	100%
19	CEA	AMPLIACION DE 2273 M DE LINEA DE RED SUBOCTORES EN FRACC. BRISAS DEL COLPO ENTRE AV. MARCELO PINO Y COL. SAN RAFAEL	29 048 0001	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	IT	2008	SANEAMIENTO	31-dic-09	1,289,610	634,805	634,805	0	0	0	0	1,289,610	634,805	634,805	0	0	0	0	100%



ESTADO DE: SONORA
ANEXO DE EJECUCION (ORIGINAL O MODIFICATORIO)
DIRECCION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
ENTIDAD EJECUTORA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE FECHA: 08 DE MAYO DE 2009

N°	Nombre del Organismo Operador	Descripción de la obra	Clave INEGI	Localización		Situación de la obra	Año de Inicio	Componente	Fecha de Reporte	Costo de la obra (\$) Autorizado				Ejercido al año anterior				Avances				Inversión	Avance Físico (%)
				Municipio	Localidad					Total	Federal	Estatal	Mpio.	Total	Federal	Avanzado	Suma	Federal	Estatal	Mpio.			
28	CEA	ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PLUVIAL DEL CASO URBANO DE LA CIUDAD DE EMPALME	28 028 0001	EMPALME	EMPALME	IT	2009	ESTUDIOS Y PROYECTOS	31-dic-09	1,000,000	500,000	500,000	0	0	0	0	0	1,000,000	800,000	500,000	500,000	0	100%
29	CEA	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LAGUNA DE OXIDACION	28 028 0001	EMPALME	EMPALME	IT	2008	ESTUDIOS Y PROYECTOS	31-dic-09	375,625	187,812	187,812	0	0	0	0	0	375,625	187,812	187,812	187,812	0	100%
30	CEA	ELABORACION DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES	28 028 0001	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	IT	2008	ESTUDIOS Y PROYECTOS	31-dic-09	391,985	195,987	195,987	0	0	0	0	0	391,985	195,987	195,987	195,987	0	100%
31	CEA	PSP PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA FRANCISCO VILLA ENTRE HIDALGO Y GUILLERMO PRIETO DE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE FRANCISCO VILLA Y AVENIDA LAS AMERICAS EN EMPALME	28 028 0001	EMPALME	EMPALME	IT	2009	DRENAJE PLUVIAL	31-dic-09	6,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	0	6,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	100%
32	CEA	CONSTRUCCION DE DESGARRAS PLUVIALES HACIA EL CANAL RIO SONORA EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL KM 7+640 AL KM 9+900. (PRIMERA ETAPA)	28 028 0001	HERMOSILLO	HERMOSILLO	IT	2009	DRENAJE PLUVIAL	31-dic-09	2,621,734	1,310,867	1,310,867	0	0	0	0	0	2,621,734	1,310,867	1,310,867	1,310,867	0	100%
GRAN TOTAL										72,477,981	29,105,107	43,372,874	0	0	0	0	0	72,477,981	29,105,107	43,372,874	43,372,874	0	
OBRA										72,477,981	29,105,107	43,372,874	0	0	0	0	0	72,477,981	29,105,107	43,372,874	43,372,874	0	
Ind. Elec										1,014,692	407,471	607,220	0	0	0	0	0	1,014,692	407,471	607,220	607,220	0	98%
Ind. Norm.										434,868	174,631	260,237	0	0	0	0	0	434,868	174,631	260,237	260,237	0	96%
TOTAL										73,927,541	29,687,209	44,240,332	0	0	0	0	0	73,927,541	29,687,209	44,240,332	44,240,332	0	94%

SITUACION DE LA OBRA
IT Inicio y Terminación
IC Inicio y Continuación
CC Continuación, Continuación
CT Continuación y Terminación

ELABORÓ
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA URBANA
DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA
ING. GILBERTO CELAYA REINA

REVISÓ
EL VOCAL EJECUTIVO
DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA
C.P. ENRIQUETA MARTINEZ PRECIADO

VoBo.
EL DIRECTOR GENERAL
DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE
DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA
ING. FLORENCIO DIAZ ARMENTA

RESUMEN DE AVANCE APAZU
INFORME DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2009

C: resum avance Corese

MUNICIPIO: VARIOS

EJECUTOR: COMISION ESTATAL DEL AGUA

C: 2009/Corese/resum avance Corese

IMPORTE ASIGNADO:

<i>FEDERAL:</i>	<u>29,105,107</u>
<i>ESTATAL:</i>	<u>43,372,874</u>
<i>MUNICIPAL:</i>	<u>0</u>
TOTAL:	<u>72,477,981</u>

Nota: El importe autorizado y/o asignado no incluye indirectos

IMPORTE CONTRATADO:	<u>70,689,401</u>	<u>98%</u>
IMPORTE TOTAL FISICO:	<u>67,690,832</u>	<u>96%</u>
IMPORTE TOTAL EJERCIDO:	<u>66,671,070</u>	<u>94%</u>

