

cea COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
RECIBIDO
13 OCT. 2010
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

No. DE OFICIO: CEA-0860-10

HERMOSILLO, SONORA, A 07 DE OCTUBRE DEL 2010.
"2010, Año del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución"

CONAGUA
ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE
RECIBIDO
13 OCT. 2010
OFICIALIA DE PARTES

ING. FLORENCIO DIAZ ARMENTA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA PRESENTE.-

ATENCIÓN: **ING. EDUARDO ROBLES GRIJALVA**
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO

CON RELACIÓN A LAS ACCIONES CONTEMPLADAS DENTRO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010, ATENTAMENTE ME PERMITO REMITIR A USTED DOS TANTOS EN ORIGINAL DEL AVANCES FÍSICO-FINANCIERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO CORRESPONDIENTES AL APAZU MODIFICATORIO DE FECHA 02 DE AGOSTO Y AL APAZU ADICIONAL DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EL VOCAL EJECUTIVO

cea COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
RECIBIDO
13 OCT 2010
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y DE FINANZAS
2:29 pm

C.P.C. ENRIQUE ALFONSO MARTÍNEZ PRECIADO

C.C.P. LIC. MANUEL GPE. RUIZ CASTELO, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA C.E.A.
ING. ROBERTO MOLINA ACEDO, DIRECTOR GENERAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA C.E.A.
ING. GILBERTO CELAYA REINA, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA DE LA C.E.A.
EXPEDIENTE.
EAMP/GCR/CARMEN



COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO
(PESOS)

ESTADO DE SONORA
ANEJO DE EJECUCION (ORIGINAL O MODIFICATORIO) DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
DIREC
CUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA
DE FECHA: 31 DE MARZO DE 2010; MODIFICATORIO 02 DE AGOSTO DE 2010

N°	Nombre del Organismo Operador	Descripción de la obra	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha de Reporte	Costo de la obra (\$) Autorizado					Ejercido al año anterior		Inversión					Avance Físico (%)	Nombre del Indicador	Metas por Programa						
			Municipio	Localidad					Total	Federal	Estatal	Mpio.	O.Op.	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpio.				O.Op.					
7	CEA	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE FUENTES DE BOMBEO	SAHUARIPA	SAHUARIPA	IT	2010	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	30-sep-10	450,000	270,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	450,000	270,000	180,000	0	0	0	0	0	0	HAB. MEJ.	3,733
8	CEA	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDORES	SAHUARIPA	SAHUARIPA	IT	2010	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	30-sep-10	300,000	180,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	180,000	120,000	0	0	0	0	0	0	HAB. MEJ.	3,733
20	CEA	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES VOLUMETRICOS PARA AGUA POTABLE DE 13 MM DE DIAMETRO PARA UN GASTO PERMANENTE DE 1.5 M3/H Y UN GASTO SOBRE CARGA DE 3M3/H. COMPLETO CON SUS TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA ROSCADOS NPT 1/2". CUERPO FABRICADO TOTALMENTE EN PLASTICO QUE CUMPLA CON LA NORMA ISO9004 CLASE C	ALTAR	ALTAR	IT	2010	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	30-sep-10	1,335,259	948,034	387,225	0	0	0	0	0	0	0	1,335,259	948,034	387,225	0	0	0	0	0	0	HAB. MEJ.	3,225
21	CEA	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. CONSISTENTE EN LA INSTALACION DE 850 ML DE TUBERIA DE PVC DE 4" DE DIAMETRO ASI COMO 80 TOMAS DOMICILIARIAS	BACUM	BACUM	IT	2010	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	30-sep-10	1,500,000	1,065,000	435,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,065,000	435,000	0	0	0	0	0	0	HAB. MEJ.	400
22	CEA	SUMINISTRO E INSTALACION DE 850 MICROMEDIDORES VOLUMETRICOS PARA AGUA POTABLE DE 13 MM DE DIAMETRO PARA UN GASTO PERMANENTE DE 1.5 M3/H Y UN GASTO SOBRE CARGA DE 3M3/H. COMPLETO CON SUS TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA ROSCADOS NPT 1/2". CUERPO FABRICADO TOTALMENTE EN PLASTICO QUE CUMPLA CON LA NORMA ISO9004 CLASE C	BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	IT	2010	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	30-sep-10	1,335,259	948,034	387,225	0	0	0	0	0	0	0	1,335,259	948,034	387,225	0	0	0	0	0	0	HAB. MEJ.	950
23	CEA	SUMINISTRO E INSTALACION DE 845 MICROMEDIDORES VOLUMETRICOS PARA AGUA POTABLE DE 13 MM DE DIAMETRO PARA UN GASTO PERMANENTE DE 1.5 M3/H Y UN GASTO SOBRE CARGA DE 3M3/H. COMPLETO CON SUS TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA ROSCADOS NPT 1/2". CUERPO FABRICADO TOTALMENTE EN PLASTICO QUE CUMPLA CON LA NORMA ISO9004 CLASE C	CANAVEA	CANAVEA	IT	2010	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	30-sep-10	1,600,000	1,136,000	464,000	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	1,136,000	464,000	0	0	0	0	0	0	HAB. MEJ.	3,440
24	CEA	REHABILITACION DE EMISOR A LAGUNA DE OXIDACION (PRIMERA ETAPA), CONSTA DE LA CONSTRUCCION EN ESTA ETAPA DE 2,150 ML DE TUBERIA DE PEAO DE 30", 312 ML DE TUBERIA DE PEAO DE 24" Y 900 ML DE TUBERIA DE PEAO DE 36" PARA EMISORES	EMPALME	EMPALME	IT	2010	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	30-sep-10	4,063,896	2,885,366	1,178,530	0	0	0	0	0	0	0	4,063,896	2,885,366	1,178,530	0	0	0	0	0	0	LPS INCONRP	40,530

N°	Organismo Operador	Descripción de la obra	Localización			Situación de la obra	Año de Inicio	Componente	Fecha de Reporte	Costo de la obra (\$) Autorizado					Ejercido al año anterior					Inversión					Avance Físico (%)	Nombre del Indicador	Metas por Programa				
			Municipio	Localidad	Localidad					Total	Federal	Estatal	Mpio.	O.Op.	Total	Federal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpio.	O.Op.									
25	CEA	SUMINISTRO E INSTALACION DE 800 MICROMEDIDORES VOLUMETRICOS PARA AGUA POTABLE DE 13 MM DE DIAMETRO. PARA UN GASTO PERMANENTE DE 13 MPH Y UN GASTO SOBRE CARGA DE 5MH. COMPLETO CON SUS TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA ROSCADOS NPT 1/2" CUERPO FABRICADO TOTALMENTE EN PLASTICO QUE CUMPLA CON LA NORMA ISO4084 CLASE C	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	IT	2010	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	30-sep-10	1,335,259	948,034	387,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,335,259	948,034	387,225	0	0	0	0	0	HAB. MEJ.	3,440
26	CEA	REECUIPAMIENTO DEL POZO No. 2 EN CAPTACION SAN JOSE	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	IT	2010	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	30-sep-10	1,713,258	1,216,413	496,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,713,258	1,216,413	496,845	0	0	0	0	0	HAB. MEJ.	77,884
27	CEA	REEQUIPAMIENTO DE 8 POZOS EN CAPTACION RIO YAQUI	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	IT	2010	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	30-sep-10	7,131,256	5,063,192	2,068,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,131,256	5,063,192	2,068,064	0	0	0	0	0	HAB. MEJ.	111,289
28	CEA	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA PVC EN RIO YAQUI TRAMO BOCA ABIERTA	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	IT	2010	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	30-sep-10	2,340,214	1,661,552	678,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,340,214	1,661,552	678,662	0	0	0	0	0	HAB. MEJ.	111,269
29	CEA	REHABILITACION DE 2,230 TOMAS DOMICILIARIAS EN GUAYMAS CON TUBERIA DE POLIETILENO ALMA DE ALUMINIO DE 15.610 MTS. DE LONGITUD DE 1/2" DE DIAMETRO	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	IT	2010	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	30-sep-10	4,984,656	3,539,106	1,445,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,984,656	3,539,106	1,445,550	0	0	0	0	0	HAB. MEJ.	9,920
30	CEA	REHABILITACION DE VALVULAS DE ADMISION Y EXPLUSION DE AIRE DE TUBERIA DE FODO DE 4" Y 6" DE DIAMETRO EN ACUEDUCTO RIO YAQUI GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	IT	2010	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	30-sep-10	2,415,272	886,471	1,528,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,415,272	886,471	1,528,801	0	0	0	0	0	HAB. MEJ.	11,269
31	CEA	REHABILITACION DE 7 EQUIPOS ELECTROMECANICOS DEL REBOMBEO C-1	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	IT	2010	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	30-sep-10	4,000,000	2,840,000	1,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	2,840,000	1,160,000	0	0	0	0	0	HAB. MEJ.	111,289
32	CEA	REHABILITACION DE 5 EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN REBOMBEO SAN JOSE	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	IT	2010	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	30-sep-10	3,050,000	2,165,500	884,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,050,000	2,165,500	884,500	0	0	0	0	0	HAB. MEJ.	77,884

COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO
(PESOS)

ESTADO DE: SONORA
EJECUCION (ORIGINAL O MODIFICATORIO) DE FECHA: 31 DE MARZO DE 2010, MODIFICATORIO 02 DE AGOSTO DE 2010
DIRECCION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
ENTIDAD: CULTURA, COMISION ESTATAL DEL AGUA

Nº Operario	Nombre del Operario	Descripción de la obra	Clave INEGI	Localización		Situación de la obra	Año de inicio	Componente	Fecha de Reporte	Costo de la obra (\$) Autorizado						Ejercido al año anterior						Avance Físico (%)						Metas por In					
				Municipio	Localidad					Total	Federal	Estatal	Mpio.	O.Op.	Total	Federal	Estatal	Mpio.	O.Op.	Total	Federal	Estatal	Mpio.	O.Op.	Nombre del Indicador	Programada	Alc.						
33	CEA	REEQUIPAMIENTO DEL POZO No. 8 EN CAPTACION BOCA ABIERTA	28 029 0001	GUAYMAS	GUAYMAS	IT	2010	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	30-sep-10	655,725	465,565	190,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HAB. MEL	111,289	
34	CEA	REHABILITACION DE 2 EQUIPOS ELECTROMECANICAS EN EL RESOMBO BATUECAS	28 029 0001	GUAYMAS	GUAYMAS	IT	2010	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	30-sep-10	1,220,000	0	1,220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HAB. MEL	33,385	
35	CEA	REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 20" DE DIAMETRO DE PEAD (1,652 M.) DEL RESOMBO BATUECAS A FATIMA	28 029 0001	GUAYMAS	GUAYMAS	IT	2010	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	30-sep-10	3,925,589	2,787,147	1,138,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HAB. MEL	33,385	
36	CEA	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARQUE INDUSTRIAL SANCHEZ TABOADA (1,890 ML DE TUBERIA DE PVC DE 10" DE DIAMETRO)	28 029 0001	GUAYMAS	GUAYMAS	IT	2010	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	30-sep-10	2,540,589	1,803,818	736,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HAB. MEL	8,290	
37	CEA	SUMINISTRO E INSTALACION DE 868 MICROMEDIDORES VOLUMETRICOS PARA AGUA POTABLE DE 13 MM DE DIAMETRO PARA UN GASTO PERMANENTE DE 1.3 M3/H Y UN GASTO SOBRE CARGA DE 3M3/H. COMPLETO CON SUS TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA ROSCADOS NPT (1/2), CUERPO FABRICADO TOTALMENTE EN PLASTICO QUE CUMPLA CON LA NORMA ISO90484 CLASE C.	28 041 0001	NOGALES	NOGALES	IT	2010	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	30-sep-10	1,335,280	948,035	387,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HAB. MEL	3,689	
38		SUMINISTRO E INSTALACION DE 800 MICROMEDIDORES VOLUMETRICOS PARA AGUA POTABLE DE 13 MM DE DIAMETRO PARA UN GASTO PERMANENTE DE 1.5 M3/H Y UN GASTO SOBRE CARGA DE 3M3/H. COMPLETO CON SUS TUBOS DE ENTRADA Y SALIDA ROSCADOS NPT (1/2), CUERPO FABRICADO TOTALMENTE EN PLASTICO QUE CUMPLA CON LA NORMA ISO90484 CLASE C.	28 041 0001	PUERTO PEWASCO	PUERTO PEWASCO	IT	2010	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	30-sep-10	1,335,259	948,034	387,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HAB. MEL	3,440	
39	CEA	REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA PARA CARGA DE AGUAS NEGRAS, CONSTA DE INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA COMPLETA, TABLEROS DE CONTROL Y ARRANCADORES	28 072 0001	SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	IT	2010	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	30-sep-10	700,000	497,000	203,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HAB. MEL	6,880	
40	CEA	REHABILITACION DE 1700 ML DE TUBERIA DE 8" DE RED DRENAJE SANITARIO Y 750 ML DE TUBERIA DE 12" Y 70 DESOBRAS DOMICILIARIAS	28 066 0001	URES	URES	IT	2010	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	30-sep-10	2,000,000	1,420,000	580,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HAB. MEL	350	



COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO
(Presos)

ESTADO DE: SONORA
 EJECUCION (ORIGINAL, O MODIFICATORIO) DE FECHA: 31 DE MARZO DE 2010; MODIFICATORIO 02 DE AGOSTO DE 2010
 ANEXO: AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 ENTIDAD: AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 ENTIDAD LOCALIZADORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA

Nº	Nombre del Organismo Operador	Descripción de la obra	Clave INEGI	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha de Reporte	Costo de la obra (\$) Autorizado					Ejercido al año anterior		Avance	Suma	Inversión				Avance Fisico (%)	Nombre del Indicador	Metas por Programa							
				Municipio	Localidad					Federal	Estatal	Mpio.	O Op.	Total	Federal	Estatal			Mpio.	O Op.	Federal	Estatal				Mpio.	O Op.					
42	CEA	TERMINACION DE LA PILA DE AGUA NO. 3 EN CERRO DE LA ANTENA, CONSISTENTE EN LA REPOSICION DEL APLANADO INTERIOR E IMPERMEABILIZACION A BASE DE RECUBRIMIENTO ELASTOMERICO	28 070 0001	GRAL. PUTARCO ELIAS CALLES	SONOYA	IT	2010	AGUA POTABLE	30-sep-10	583,757	332,741	251,016	0	0	0	0	0	583,757	332,741	251,016	0	0	0	0	0	0	0	HAB. MELI	6,700			
43	CEA	LINEA DE REFORZAMIENTO C1 EN LA COLONIA SAHUAL (365 ML. DE TUBERIA DE PVC DE 8" DE DIAMETRO)	28 029 0001	GUAYMAS	GUAYMAS	IT	2010	AGUA POTABLE	30-sep-10	392,012	223,447	168,565	0	0	0	0	0	392,012	223,447	168,565	0	0	0	0	0	0	0	0	HAB. MELI	5,168		
44	CEA	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DEL REBOMBEO SAN JOSE A GUAYMAS NORTE (4000 ML. DE TUBERIA DE 24" DE DIAMETRO DE PVV)	28 029 0001	GUAYMAS	GUAYMAS	IT	2010	AGUA POTABLE	30-sep-10	15,661,087	8,926,820	6,734,267	0	0	0	0	0	15,661,087	8,926,820	6,734,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HAB. MELI	77,984	
45	CEA	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COL. SAN RAFAEL, CONSISTENTE EN LA INSTALACION DE 3,110. ML. DE TUBERIA DE PVC DE 12" DE DIAMETRO, FABRICACION DE 11 CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS TIPO 7, 1 CAJA TIPO 13, SUMINISTRO 7 VALVULAS DE SECCIONAMIENTO DE 127 DE DIAMETRO, 5 VALVULAS DE ADMISION, EXPULSION Y 28 ML. DE CRUCE DE CARRETERAS A BASE DE CAMISA DE ACERO DE 24" DE DIAMETRO	28 048 0001	PUERTO PENASCO	PUERTO PENASCO	IT	2010	AGUA POTABLE	30-sep-10	3,000,000	1,710,000	645,000	0	0	0	0	0	3,000,000	1,710,000	645,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HAB. INCORP.	3,800	
46	CEA	RED DE AGUA POTABLE EN AMPLIACION INST. SAN RAFAEL, CONSISTENTE EN LA INSTALACION DE 5,172 ML. DE TUBERIA DE PVC DE 16" DE DIAMETRO, ASI COMO LA FABRICACION DE 12 CAJAS DE OPERACION DE VALVULAS TIPO 6, 11 CAJA TIPO 13, 10 VALVULAS DE SECCIONAMIENTO DE 16" DE DIAMETRO Y 3 VALVULAS DE ADMISION, EXPULSION DE AIRE Y 44 ML. DE CRUCE DE CARRETERAS A BASE DE CAMISA DE ACERO DE 24" DE DIAMETRO	28 048 0001	PUERTO PENASCO	PUERTO PENASCO	IT	2010	AGUA POTABLE	30-sep-10	7,000,000	3,990,000	1,505,000	1,505,000	0	0	0	0	7,000,000	3,990,000	1,505,000	1,505,000	0	0	0	0	0	0	0	0	HAB. INCORP.	2,500	
47	CEA	TERMINACION DE 800 ML. DE EMISOR A PRESION DE TUBERIA DE PEAD DE 14" DE DIAMETRO.	28 036 0001	MAGDALENA	MAGDALENA	IT	2010	SANEAMIENTO	30-sep-10	2,000,000	1,290,000	720,000	0	0	0	0	0	2,000,000	1,290,000	720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HAB. MELI	23,100	
48	CEA	INTRODUCCION DE DRENAJE EN LA COL. SANTA FE, 300 ML. DE RED DE ATARJAS Y 15 DESCARGAS DOMICILIARIAS	28 043 0001	NOGALES	NOGALES	IT	2010	SANEAMIENTO	30-sep-10	400,000	256,000	144,000	0	0	0	0	0	400,000	256,000	144,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HAB. MELI	75	
49	CEA	TERMINACION DE LA LAGUNA DE OXIDACION QUE CONSTA DE TERMINACION DE CAJAS DE LLEGADA E INTERCONEXION, ASI COMO LAVADERO	28 041 0001	NACCOZARI	NACCOZARI	IT	2010	SANEAMIENTO	30-sep-10	2,000,000	1,280,000	720,000	0	0	0	0	0	2,000,000	1,280,000	720,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	LPS INCORP.	37,11

ESTADO DE: SONORA
ANEXO EJECUCION (ORIGINAL O MODIFICATORIO) DE FECHA: 31 DE MARZO DE 2010; MODIFICATORIO 02 DE AGOSTO DE 2010
DIRECCION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANIAMIENTO
ENTIDAD: GOBIERNO FEDERAL - COMISION ESTADAL DEL AGUA

N° Organismo Operador	Nombre del Operador	Descripción de la obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha de Reporte	Costo de la obra (\$) Autorizado					Ejercido al año anterior			Avance					Nombre del Indicador	Metas por Programada				
			Clave INEGI	Municipio	Localidad					Federal	Estatal	Mpio.	O.Op.	Total Federal	Avance Autorizado	Suma	Federal	Estatal	Mpio.	O.Op.	Fisico (%)							
60	CEA	ANALISIS DE ALTERNATIVAS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES	28 069 0001	URES	URES	IT	2010	ESTUDIOS Y PROYECTOS	30-sep-10	205,563	168,562	37,001	0	0	0	0	0	0	205,563	168,562	37,001	0	0	0	0	0%	ESTUDIO	1

SITUACION DE LA OBRA
IT Inicio y Terminada
IC Inicio y Continuación
CC Continuación, Continuación
CT Continuación y Terminada

OBRA	TOTAL		AUTORIZADO					INVERSION					TOTAL	TOTAL FISICO	TOTAL FINANCIERO	%	
	Ind. Ejec	Ind. Norm.	Federal	Estatal	Mpio.	O.Op.	Total Federal	Federal	Estatal	Mpio.	O.Op.	Federal					Estatal
92,950,268	0	0	59,821,598	30,978,670	2,150,000	0	0	0	59,821,598	30,978,670	2,150,000	0	0	0	0	0	0%
92,950,268	0	0	59,821,598	30,978,670	2,150,000	0	0	0	59,821,598	30,978,670	2,150,000	0	0	0	0	0	0%
92,950,268	0	0	59,821,598	30,978,670	2,150,000	0	0	0	59,821,598	30,978,670	2,150,000	0	0	0	0	0	0%

EL DIRECTOR DE SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE LA OBRA
ING. GUILLERMO MARTINEZ NEBLAS

ELABORÓ:
EL DIRECTOR GENERAL DE PORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA C.E.A.
ING. ROBERTO MOLINA ACEDO

REVISÓ:
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA DE LA COMISION ESTADAL DEL AGUA
ING. GILBERTO CELAYA REINA

Vo.Bo.
EL DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANIAMIENTO DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROCCIDENTE NACIONAL DEL AGUA
ING. EDUARDO ROBLES GRUJALVA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

RESUMEN DE AVANCE APAZU
INFORME DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010

C: resum avance Corese

MUNICIPIO: VARIOS

EJECUTOR: COMISION ESTATAL DEL AGUA

C: 2010/Corese/resum avance Corese

IMPORTE ASIGNADO:

<i>FEDERAL.:</i>	<u>59,821,598</u>
<i>ESTATAL:</i>	<u>30,978,670</u>
<i>MUNICIPAL y/o OTRO:</i>	<u>2,150,000</u>
TOTAL:	<u>92,950,268</u>

Nota: El importe autorizado y/o asignado no incluye indirectos

IMPORTE CONTRATADO:	<u>0</u>	<u>0%</u>
----------------------------	----------	-----------

IMPORTE TOTAL FISICO:	<u>0</u>	<u>0%</u>
------------------------------	----------	-----------

IMPORTE TOTAL EJERCIDO:	<u>0</u>	<u>0%</u>
--------------------------------	----------	-----------

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

