

RESUMEN DE AVANCE APAZU
INFORME DEL MES DE JUNIO DEL 2011

C: resum avance Corese

MUNICIPIO: VARIOS

EJECUTOR: COMISION ESTATAL DEL AGUA

C: 2011/Corese/resum avance Corese

IMPORTE ASIGNADO:

<i>FEDERAL:</i>	<u>87,461,000</u>
<i>ESTATAL:</i>	<u>79,133,000</u>
<i>MUNICIPAL y/o OTRO:</i>	<u>8,400,000</u>
TOTAL:	<u>174,994,000</u>

Nota: El importe autorizado y/o asignado no incluye indirectos

IMPORTE CONTRATADO:	<u>0</u>	<u>0%</u>
----------------------------	----------	-----------

IMPORTE TOTAL FISICO:	<u>0</u>	<u>0%</u>
------------------------------	----------	-----------

IMPORTE TOTAL EJERCIDO:	<u>0</u>	<u>0%</u>
--------------------------------	----------	-----------

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

ESTADO DE: SONORA
ANEXO DE EJECUCION (ORIGINAL O MODIFICATORIO)
DIRECCION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA

DE FECHA: 30 DE MARZO DEL 2011

N°	Nombre del Organismo Operador	Descripción de la obra	Localización		Situación de la obra	Año de inicio	Componento	Fecha de Reporte	Costo de la obra (\$) Autorizado				Radicado				Inversión				Avaria Físico (%)	Metas por indicar																
			Clave	Municipio					Localidad	Total	Federal	Estatal	Mpio.	O.Cp.	Total	Federal	Estatal	Mpio.	O.Cp.	Suma		Federal	Estatal	Mpio.	O.Cp.	Nombre del Indicador	Programa	Alcance	Observaciones									
2	CEA	REPROGRAMACION DE SISTEMA COMERCIAL	INEGI 26 029 0001 26 018 0001 26 025 0001 26 019 0001 26 042 0001 26 029 0001	GUAYMAS CAJEME EMPALME CANANEA NAVOJOA SAN CARLOS	VARIAS	IT	2011	AGUA POTABLE EN MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA COMERCIAL	30-Jun-11	1,000,000	600,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	CEA	SUMINISTRO DE INSTALACION DE MACROMEDIDORES CANANEA	E 26 019 0001	CANANEA	CANANEA	IT	2011	AGUA POTABLE EN MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA COMERCIAL	30-Jun-11	300,000	180,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	CEA	ELABORACION LEVANTAMIENTO DE PADRON DE USUARIOS	Y 26 019 0001	CANANEA	CANANEA	IT	2011	AGUA POTABLE EN MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA COMERCIAL	30-Jun-11	1,350,000	810,000	540,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	CEA	SUMINISTRO DE INSTALACION DE MACROMEDIDORES EMPALME	E 26 025 0001	EMPALME	EMPALME	IT	2011	AGUA POTABLE EN MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA COMERCIAL	30-Jun-11	450,000	270,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	CEA	ELABORACION LEVANTAMIENTO DE PADRON DE USUARIOS	Y 26 025 0001	EMPALME	EMPALME	IT	2011	AGUA POTABLE EN MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA COMERCIAL	30-Jun-11	1,100,000	660,000	440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	CEA	SUMINISTRO DE INSTALACION DE 4 MACRO MEDIDORES EN GUAYMAS	E 26 025 0001	GUAYMAS	GUAYMAS	IT	2011	AGUA POTABLE EN MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA COMERCIAL	30-Jun-11	600,000	360,000	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ESTADO DE SONORA
ANEXO DE EJECUCIÓN (ORIGINAL O MODIFICATORIO)
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

DE FECHA: 30 DE MARZO DEL 2011

N°	Nombre del Organismo Operador	Descripción de la obra	Localización		Clave INEGI	Situación de la Obra	Año de Inicio	Componento	Fecha de Reporte	Costo de la obra (\$) Autorizado				Ejecución al 30 de marzo		Radiado				Inversión				Avance Físico (%)		Metas por Indicador					
			Municipio	Localidad						Total	Federal	Estatal	Mpio.	O.P.	Federal	Estatal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpio.	O.P.	Nombre del Indicador	Programa Absoluta	Observaciones	Federal	Estatal	Mpio.	O.P.	Nombre del Indicador	Programa Absoluta
8	CEA	ELABORACION Y LEVANTAMIENTO DE PADRON DE USUARIOS	GUAYMAS	GUAYMAS	26 025 0001	IT	2011	AGUA POTABLE EN MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA COMERCIAL	30-jun-11	1,500,000	900,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	900,000	600,000	0	0	0	0	HAB. MEL.	101,507	0	
9	CEA	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 MACRO MEDIDORES EN SAN CARLOS	GUAYMAS	SAN CARLOS	26 029 0025	IT	2011	AGUA POTABLE EN MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA COMERCIAL	30-jun-11	300,000	180,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	180,000	120,000	0	0	0	0	HAB. MEL.	2,264	0	
13	CEA	IMPLEMENTACION DE SECTORES HIDROMETRICOS Y REACONDICIONAMIENTO DE TANQUES FATIMA MONTELOLITA, CANTERA CERESO 2, GUAYMAS NTE. LOMALINDA, DELICIAS, VILLAS, ANTENA, PALMAS GUAYMAS SUR, SAN JOSE	GUAYMAS	GUAYMAS	26 029 0031	IT	2011	AGUA POTABLE EN MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA FISICA	30-jun-11	24,130,000	12,065,000	12,065,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,130,000	12,065,000	12,065,000	0	0	0	0	HAB. MEL.	101,507	0	
21	CEA	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	EMPALME	EMPALME	26 025 0001	IT	2011	AGUA POTABLE REHABILITACION	30-jun-11	240,000	96,000	144,000	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	96,000	144,000	0	0	0	0	HAB. MEL.	2,000	0	
22	CEA	REEQUIPAMIENTO DE SIETE CARGAMOS DE BOMBEO AGUAS NEGRAS	EMPALME	EMPALME	26 025 0001	IT	2011	ALCANTARILLA DO REHABILITACION	30-jun-11	1,560,000	632,000	948,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,560,000	632,000	948,000	0	0	0	0	HAB. MEL.	45,510	0	
23	CEA	REEQUIPAMIENTO DE CARGAMO DE AGUAS NEGRAS EN AVENIDA 4	GUAYMAS	GUAYMAS	26 029 0001	IT	2011	ALCANTARILLA DO REHABILITACION	30-jun-11	500,000	200,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	200,000	300,000	0	0	0	0	HAB. MEL.	31,225	0	

ESTADO DE: SONORA
ANEXO DE EJECUCIÓN (ORIGINAL O MODIFICATORIO)
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

DE FECHA: 30 DE MARZO DEL 2011

Nº	Organismo Operador	Descripción de la obra	Localización		Clave INEGI	Situación de la obra	Año de inicio	Componente	Fecha de Reporte	Costo de la obra (\$) Autorizado				Radicado			Inversión					Avance Físico (%)		Metas por Indicador															
			Municipio	Localidad						Total	Federal	Estatal	Mpio.	O.Op.	Total	Federal	Estatal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpio.	O.Op.	Nombre del Indicador	Programa	Avance	Observaciones												
24	CEA	REEQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS MIRAMAR	GUAYMAS	GUAYMAS	26 029 0001	IT	2011	ALCANTARILLA DO REHABILITACION	30-Jun-11	600,000	200,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
25	CEA	REEQUIPAMIENTO DE CARCAMOS DE AGUAS NEGRAS FATIMA, FEMEX, BLVD HERNANDEZ, CALLE 31, SAHUARIPA, LAS QUINTAS, LOS PINOS, RASTRO, EMISOR	GUAYMAS	GUAYMAS	26 029 0001	IT	2011	ALCANTARILLA DO REHABILITACION	30-Jun-11	1,000,000	400,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	CEA	REHABILITACION DE REDES ALCANTARILLADO EN CRESTON, CARACOL TURISTICO Y BAHIA	GUAYMAS	SAN CARLOS	26 029 0025	IT	2011	ALCANTARILLA DO REHABILITACION	30-Jun-11	700,000	280,000	420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	CEA	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES P.I. R.S. TABOADA	GUAYMAS	GUAYMAS	26 029 0001	IT	2011	SANEAMIENTO REHABILITACION	30-Jun-11	2,000,000	800,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	CEA	INTERCONEXION DE POZOS DE LA ZONA DE CAPTACION OJO DE AGUA	CANANEA	CANANEA	26 019 0001	IT	2011	AGUA POTABLE	30-Jun-11	64,104,000	32,052,000	32,052,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	CEA	INTERCONEXION DEL POZO 9 AL TANQUE ELEVADO MAYTORENA	EMPALME	EMPALME	26 025 0001	IT	2011	AGUA POTABLE	30-Jun-11	2,060,000	1,040,000	1,040,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ESTADO DE: SONORA
ANEXO DE EJECUCIÓN (ORIGINAL O MODIFICATORIO)
DE FECHA: 30 DE MARZO DEL 2011
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

N°	Nombre del Organismo Operador	Descripción de la obra	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha de Reporte	Costo de la obra (\$) Autorizado				Realizado				Avance Físico (%)	Metas por indicador									
			Municipio	Localidad					Total	Federal	Estatal	Mpio	C.Op.	Total	Federal	Estatal		Mpio	C.Op.	Nombre del Indicador	Programa de	Alcance de	Observado				
38	CEA	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 8" Y CIRCUITO EN COL 3 DE MAYO	GUAYMAS	GUAYMAS	IT	2011	AGUA POTABLE	30-Jun-11	400,000	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HAB. MEJ.	3,000	0		
39	CEA	REUBICACION DE REBOMBO PRINCIPAL (DE AGUA POTABLE) CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE PILA DE ALMACENAMIENTO DE 300 M3 Y EQUIPAMIENTO CON 4 BOMBAS DE 125 H.P. CADA UNA Y CONSTRUCCION DE 200 ML DE LINEA ELECTRICA DE ALTA TENSION	GUAYMAS	SAN CARLOS	IT	2011	AGUA POTABLE	30-Jun-11	2,800,000	1,400,000	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HAB. MEJ.	2,204	0	
40	CEA	AMPLIACION DE RED AGUA POTABLE EN RANCHITOS Y SEXTA SECCION	GUAYMAS	SAN CARLOS	IT	2011	AGUA POTABLE	30-Jun-11	400,000	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HAB. MEJ.	680	0	
42	CEA	CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE COSECHA DE LLUVIA EN AREAS URBANAS (BAM 18)	HERMOSSILLO	HERMOSSILLO	IT	2011	AGUA POTABLE PLUVIAL URBANO	30-Jun-11	500,000	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HAB. MEJ.	500	0	
43	CEA	CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE COSECHA DE LLUVIA EN AREAS URBANAS	NOGALES	NOGALES	IT	2011	AGUA POTABLE PLUVIAL URBANO	30-Jun-11	1,000,000	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HAB. MEJ.	3,000	0	
53	CEA	SUMINISTRO DE LINEAS INSTALACION PARA LA REUTILIZACION DEL AGUA	NACÓ	NACÓ	IT	2011	ALCANTARILLA DO. SANEAMIENTO	30-Jun-11	300,000	210,000	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	HAB. INCOR P.	1,212	0	

ESTADO DE: SONORA
ANEXO DE EJECUCIÓN (ORIGINAL O MODIFICATORIO)
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

DE FECHA: 30 DE MARZO DEL 2011

Nombre del Organismo Operador	Clave INEGI	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha de Reporte	Costo de la obra (\$ Autorizado)				Radicado				Inversión				Avance Físico (%)		Metas por Indicador								
		Municipio	Localidad					Total	Federal	Estatal	Mpio	O.Op.	Tercer	Federal	Estatal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpio	O.Op.	Nombre del Indicador	Programa de	Alcance de	Observaciones					
																										2011	2011	2011	2011	2011
54	CEA	E 26 065 0001	NOGALES	NOGALES	IT	2011	ALCANTARILLA DO SANEAMIENTO	30-jun-11	600,000	360,000	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,028	INCOR P	0	
55	CEA	26 025 0001	EMPALME	EMPALME	IT	2011	ALCANTARILLA DO SANEAMIENTO	30-jun-11	360,000	216,000	144,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213	INCOR P	0	
50	CEA	26 065 0001	NOGALES	NOGALES	IT	2011	SANEAMIENTO	30-jun-11	40,000,000	24,000,000	16,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,292	MEL	0	
51	CEA	26 065 0001	NOGALES	NOGALES	IT	2011	SANEAMIENTO	30-jun-11	25,200,000	8,400,000	8,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,292	MEL	0	

SITUACIÓN DE LA OBRA	TOTAL AUTORIZADO		TOTAL LICITADO		TOTAL CONTRATADO		TOTAL FÍSICO		TOTAL FINANCIERO	
OBRA	174,994,000	87,461,000	79,133,000	8,400,000	12,280,000	0	0	0	0	0
Ind. Eje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ind. Norm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GRAN TOTAL	174,994,000	87,461,000	79,133,000	8,400,000	12,280,000	0	0	0	0	0

SITUACIÓN DE LA OBRA
IT Inicio y Terminación
IC Inicio y Continuación
CC Continuación, Costeado
CT Continuación y Terminación

ELABORÓ:
EL DIRECTOR GENERAL DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, DE LA D.G.I.H.U. DE LA C.E.A.

REVISÓ
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

Vo.Bo.
EL DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. GUILLERMO MARTINEZ NIEBLAS

ING. ROBERTO MOLINA ACEDO

ING. EDUARDO ROBLES GRIJALVA

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.