

RESUMEN DE AVANCE APAZU
INFORME DEL MES DE JULIO DEL 2011

C: resum avance Corese

MUNICIPIO: VARIOS

EJECUTOR: COMISION ESTATAL DEL AGUA

C: 2011/Corese/resum avance Corese

IMPORTE ASIGNADO:

<i>FEDERAL:</i>	<u>87,461,000</u>
<i>ESTATAL:</i>	<u>79,133,000</u>
<i>MUNICIPAL y/o OTRO:</i>	<u>8,400,000</u>
TOTAL:	<u>174,994,000</u>

Nota: El importe autorizado y/o asignado no incluye indirectos

IMPORTE CONTRATADO:	<u>39,572,616</u>	<u>23%</u>
----------------------------	-------------------	------------

IMPORTE TOTAL FISICO:	<u>146,378</u>	<u>0%</u>
------------------------------	----------------	-----------

IMPORTE TOTAL EJERCIDO:	<u>10,854,089</u>	<u>27%</u>
--------------------------------	-------------------	------------

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

N°	Nombre del Organismo Operador	Descripción de la obra	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha de Reporte	Costo de la obra (\$) Autorizado				Inversión				Avance Físico (%)		Métros por Indicador				
			Ciudad	Municipio					Localidad	Total	Federal	Estatal	Mpio.	O.Op.	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Federal	Estatal	Suma	Federal	Estatal	Mpio.	O.Op.
2	CEA	REPROGRAMACIÓN DE SISTEMA COMERCIAL	INEGI 26 028 0001 26 018 0001 26 025 0001 26 019 0001 26 042 0001 26 028 0001	GUAYMAS CAJEME EMPALME CANANEA NAVJOJA SAN CARLOS	VARIAS	IT	2011	AGUA POTABLE EN MEJORAMIENTO O DE EFICIENCIA COMERCIAL	31-jul-11	1,000,000	600,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	HAB. MEJ.	601,883	0	0
3	CEA	SUMINISTRO DE INSTALACION DE MACROMEDIDORES CANANEA	26 019 0001	CANANEA	CANANEA	IT	2011	AGUA POTABLE EN MEJORAMIENTO O DE EFICIENCIA COMERCIAL	31-jul-11	300,000	150,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	HAB. MEJ.	103,312	0	0
4	CEA	ELABORACION LEVANTAMIENTO DE PADRON DE USUARIOS	26 019 0001	CANANEA	CANANEA	IT	2011	AGUA POTABLE EN MEJORAMIENTO O DE EFICIENCIA COMERCIAL	31-jul-11	1,350,000	810,000	540,000	0	0	0	243,000	0	0	0	HAB. MEJ.	103,312	0	0
5	CEA	SUMINISTRO DE INSTALACION DE MACROMEDIDORES EMPALME	26 028 0001	EMPALME	EMPALME	IT	2011	AGUA POTABLE EN MEJORAMIENTO O DE EFICIENCIA COMERCIAL	31-jul-11	450,000	270,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	HAB. MEJ.	42,518	0	0
6	CEA	ELABORACION LEVANTAMIENTO DE PADRON DE USUARIOS	26 028 0001	EMPALME	EMPALME	IT	2011	AGUA POTABLE EN MEJORAMIENTO O DE EFICIENCIA COMERCIAL	31-jul-11	1,100,000	660,000	440,000	0	0	0	198,000	0	0	0	HAB. MEJ.	40,630	0	0
7	CEA	SUMINISTRO DE INSTALACION DE 4 MACRO MEDIDORES EN GUAYMAS	26 028 0001	GUAYMAS	GUAYMAS	IT	2011	AGUA POTABLE EN MEJORAMIENTO O DE EFICIENCIA COMERCIAL	31-jul-11	800,000	360,000	240,000	0	0	0	0	0	0	0	HAB. MEJ.	113,062	0	0

ESTADO DE: SONORA
ANEXO DE EJECUCIÓN (ORIGINAL O MODIFICATORIO)
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

DE FECHA: 30 DE MARZO DEL 2011

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS
REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO

N°	Nombre del Organismo Operador	Descripción de la obra	Clave INEGI	Localización		Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha de Reporte	Costo de la obra (\$) Autorizado					Radicado			Inversión				Avance Físico (%)			Métros por indicador							
				Municipio	Localidad					Total	Federal	Estatal	Mpio.	O.Op.	Tom	Face	Federal	Estatal	Suma	Federal	Estatal	Mpio.	O.Op.	Nombre del Indicador	Programa de	Alcance en	Observaciones					
8	CEA	ELABORACION LEVANTAMIENTO DE PADRON DE USUARIOS	26 028 0001	GUAYMAS	GUAYMAS	IT	2011	AGUA POTABLE EN MEJORAMIENTO O DE EFICIENCIA COMERCIAL	31-jul-11	1,500,000	900,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	270,000	0	1,500,000	900,000	600,000	0	0	0	10%	HAB. MEJ.	101,507	10,151	
9	CEA	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 MACRO MEDIDORES EN SAN CARLOS	26 028 0025	GUAYMAS	SAN CARLOS	IT	2011	AGUA POTABLE EN MEJORAMIENTO O DE EFICIENCIA COMERCIAL	31-jul-11	300,000	180,000	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	180,000	120,000	0	0	0	0%	HAB. MEJ.	2,294	0	
13	CEA	IMPLEMENTACION DE SECTORES HIDROMETRICOS Y RECONDICIONAMIENTO DE TANQUES FATIMA, MONTELOLITA, CANTERA, CERESO 2, GUAYMAS NTE, LOMALINDA, DELICIAS, VILLAS, ANTENA, PALMAS, GUAYMAS SUR, SAN JOSE	26 028 0001	GUAYMAS	GUAYMAS	IT	2011	AGUA POTABLE EN MEJORAMIENTO O DE EFICIENCIA FISICA	31-jul-11	24,130,000	12,065,000	12,065,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,130,000	12,065,000	12,065,000	0	0	0	0%	HAB. MEJ.	101,507	0	
21	CEA	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	26 028 0001	EMPALME	EMPALME	IT	2011	AGUA POTABLE REHABILITACION	31-jul-11	240,000	96,000	144,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	96,000	144,000	0	0	0	0%	HAB. MEJ.	2,000	0	
22	CEA	REQUIPAMIENTO DE SIETE CARGAMOS DE BOMBEO AGUAS NEGRAS	26 028 0001	EMPALME	EMPALME	IT	2011	ALCANTARILLA DO REHABILITACION	31-jul-11	1,580,000	632,000	948,000	0	0	0	0	0	0	0	180,600	0	1,580,000	632,000	948,000	0	0	0	0%	HAB. MEJ.	45,515	0	
23	CEA	REQUIPAMIENTO DE CARGAMO DE AGUAS NEGRAS EN AVENIDA 4	26 028 0001	GUAYMAS	GUAYMAS	IT	2011	ALCANTARILLA DO REHABILITACION	31-jul-11	500,000	200,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	200,000	300,000	0	0	0	0%	HAB. MEJ.	33,225	0	

ESTADO DE: SONORA
ANEXO DE EJECUCIÓN (ORIGINAL O MODIFICATORIO)
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DE FECHA: 30 DE MARZO DEL 2011

Nº	Nombre del Organismo Operador	Descripción de la obra	Clave INEGI	Localización		Año de Inicio de la Obra	Componente	Fecha de Reporte	Costo de la obra (\$) Autorizado					Empleos al 30 de marzo			Inversión			Avance Físico (%)		Metas por indicador							
				Municipio	Localidad				Total	Federal	Estatal	Mpio.	O.Op.	Total	Federal	Estatal	Avances	Suma	Federal	Estatal	Mpio.	O.Op.	Programa	Alcance	Observaciones				
24	CEA	REEQUIPAMIENTO DE CARGAMO DE AGUAS NEGRAS MIRAMAR	26 029 0001	GUAYMAS	GUAYMAS	2011	ALCANTARILLA DO REHABILITACION	31-jul-11	500,000	200,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	300,000	0	0	0	0	56,541	0	
25	CEA	REEQUIPAMIENTO DE CARGAMOS DE AGUAS NEGRAS FATIMA, PEMEX, BLVD HERNANDEZ, CALLE 31, SAHUARIPA, LAS QUINTAS, LOS PINOS, RASTRO, EMISOR	26 029 0001	GUAYMAS	GUAYMAS	2011	ALCANTARILLA DO REHABILITACION	31-jul-11	1,000,000	400,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	600,000	0	0	0	0	60,485	0	
26	CEA	REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN CRESTON, CARACOL TURISTICO Y BAHIA	26 029 0025	GUAYMAS	SAN CARLOS	2011	ALCANTARILLA DO REHABILITACION	31-jul-11	700,000	280,000	420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,000	420,000	0	0	0	0	1,122	0	
27	CEA	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES P. J. R. S. TABOADA	26 029 0001	GUAYMAS	GUAYMAS	2011	SANEAMIENTO REHABILITACION	31-jul-11	2,000,000	800,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	1,200,000	0	0	0	0	10,000	0	
36	CEA	INTERCONEXION DE POZOS DE LA ZONA DE CAPTACION OJO DE AGUA	26 019 0001	CANANEA	CANANEA	2011	AGUA POTABLE	31-jul-11	64,104,000	32,052,000	32,052,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,052,000	32,052,000	0	0	0	0	31,067	0	
37	CEA	INTERCONEXION DEL POZO 8 AL TANQUE ELEVADO MATTORENA	26 025 0001	EMPALME	EMPALME	2011	AGUA POTABLE	31-jul-11	2,080,000	1,040,000	1,040,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,040,000	1,040,000	0	0	0	0	14,030	0	

ESTADO DE SONORA
ANEXO DE EJECUCIÓN (ORIGINAL O MODIFICATORIO)
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

DE FECHA: 30 DE MARZO DEL 2011

N°	Nombre del Organismo Operador	Descripción de la obra	Localización		Clave	Bibliografía de la Obra	Año de inicio	Componente	Fecha de Reporte	Costo de la obra (\$) Autorizado					Radicado		Inversión					Metas por Indicador											
			Municipio	Localidad						Total	Federal	Estatal	Mpio.	O.Op.	Sub. al año	Federal	Estatal	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpio.	O.Op.	Avance Físico (%)	Nombre del Indicador	Programa de	Avance de	Observaciones					
38	CEA	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE 8" Y CIRCUITO EN COL. 5 DE MAYO	GUAYMAS	GUAYMAS	INEGI 26 029 0001	IT	2011	AGUA POTABLE	31-jul-11	400,000	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	200,000	200,000	0	0	0	0	0%	HAB. MEJ.	5,000	0	
39	CEA	REUBICACIÓN DE AGUA REBOMBEO PRINCIPAL (DE CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE PILA DE ALMACENAMIENTO DE 300 M3 Y EQUIPAMIENTO CON 4 BOMBAS DE 125 H.P. CADA UNA Y CONSTRUCCIÓN DE 200 ML DE LINEA ELECTRICA DE ALTA TENSION	GUAYMAS	SAN CARLOS	26 029 0025	IT	2011	AGUA POTABLE	31-jul-11	2,800,000	1,400,000	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800,000	1,400,000	1,400,000	0	0	0	0	0%	HAB. MEJ.	2,284	0	
40	CEA	AMPLIACION DE RED AGUA POTABLE EN RANCHITOS Y SEXTA SECCION	GUAYMAS	SAN CARLOS	26 029 0023	IT	2011	AGUA POTABLE	31-jul-11	400,000	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	200,000	200,000	0	0	0	0	0%	HAB. MEJ.	680	0	
42	CEA	CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE COSECHA DE LLUVIA EN AREAS URBANAS (BAM 15)	HERMOSILLO	HERMOSILLO	26 030 0031	IT	2011	AGUA POTABLE PLUVIAL URBANO	31-jul-11	500,000	250,000	250,000	0	0	0	75,000	0	0	0	0	0	500,000	250,000	250,000	0	0	0	0	0%	HAB. MEJ.	500	0	
43	CEA	CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE COSECHA DE LLUVIA EN AREAS URBANAS	NOGALES	NOGALES	26 055 0001	IT	2011	AGUA POTABLE PLUVIAL URBANO	31-jul-11	1,000,000	500,000	500,000	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	1,000,000	500,000	500,000	0	0	0	0	0%	HAB. MEJ.	3,000	0	
53	CEA	SUMINISTRO DE LINEAS INSTALACION DE LINEAS MORADAS PARA LA REUTILIZACION DEL AGUA	NAGO	NAGO	26 039 0001	IT	2011	ALCANTARILLA DO. SANEAMIENTO	31-jul-11	300,000	210,000	90,000	0	0	0	83,000	0	0	0	0	0	300,000	210,000	90,000	0	0	0	0	0%	HAB. INCOR. P.	1,212	0	

ESTADO DE: SONORA
ANEXO DE EJECUCIÓN (ORIGINAL O MODIFICATORIO)
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DE FECHA: 30 DE MARZO DEL 2011

Nº	Nombre del Organismo Operador	Descripción de la obra	Localización		Situación de la obra	Año de Inicio	Componente	Fecha de Reporte	Costo de la obra (\$): Autorizado				Radicado			Inversión					Avance Físico (%)	Metas por Indicador						
			Municipio	Localidad					Total	Federal	Estatal	Mpio.	O.Op.	Tras. de	Federal	Estatal	Suma	Federal	Estatal	Mpio.		O.Op.	Nombre del Indicador	Programa de	Alcance de			
54	CEA	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS	NOGALES	NOGALES	IT	2011	ALCANTARILLA DO. SANEAMIENTO	31-jul-11	800,000	360,000	240,000	0	0	0	0	108,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,220	0
55	CEA	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y CARGAMOS DE REBOMBEO COL BELLA VISTA SUR	EMPALME	EMPALME	IT	2011	ALCANTARILLA DO. SANEAMIENTO	31-jul-11	360,000	216,000	144,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213	0
50	CEA	EMISOR A PRESION LOS ALISOS	NOGALES	NOGALES	IT	2011	SANEAMIENTO	31-jul-11	40,000,000	24,000,000	18,000,000	0	0	0	13,876,089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,292	0
51	CEA	CONSTRUCCIÓN DE CAMPO SOLAR PARA EL SUMINISTRO DE ENERGIA FV PARA ALIMENTACION DE PTAR LOS ALISOS	NOGALES	NOGALES	IT	2011	SANEAMIENTO	31-jul-11	25,200,000	8,400,000	8,400,000	8,400,000	0	0	2,520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,292	0

SITUACIÓN DE LA OBRA

IF	Inicio y Terminación	0	0	0	0
IC	Inicio y Construcción	0	0	0	0
CC	Continuación, Continuación	0	0	0	0
CT	Continuación y Terminación	0	0	0	0

OBRA	174,894,000	87,451,000	79,133,000	8,400,000	0 <th>0 <th>0 <th>22,805,887</th> <th>12,280,000</th> <th>175,802,146</th> <th>87,451,000</th> <th>79,841,146</th> <th>5,400,000</th> <th>0 </th></th></th>	0 <th>0 <th>22,805,887</th> <th>12,280,000</th> <th>175,802,146</th> <th>87,451,000</th> <th>79,841,146</th> <th>5,400,000</th> <th>0 </th></th>	0 <th>22,805,887</th> <th>12,280,000</th> <th>175,802,146</th> <th>87,451,000</th> <th>79,841,146</th> <th>5,400,000</th> <th>0 </th>	22,805,887	12,280,000	175,802,146	87,451,000	79,841,146	5,400,000	0
TOTAL AUTORIZADO														
TOTAL LIQUIDADO														
TOTAL CONTRATADO														
TOTAL FÍSICO														
TOTAL FINANCIERO														

EL DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA D.C.A.H.U. DE LA C.E.A.

EL DIRECTOR GENERAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA C.E.A.

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

EL DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROCCIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

Vo.Bo.

ING. GUILLERMO MARTINEZ NIEBLAS

LIC. RAFAEL VALENZUELA PORTILLO

ING. ROBERTO MOLINA ACEDO

ING. EDUARDO ROBLES GRIJALVA