



No. DE OFICIO: CEA-0751-11

HERMOSILLO, SONORA, A 07 DE DICIEMBRE DEL 2011,
"2011, Año Eusebio Francisco Kino".

**ING. EDUARDO ROBLES GRIJALVA
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE
Y ALCANTARILLADO DEL ORGANISMO DE
CUENCA NOROESTE DE LA CONAGUA
PRESENTE.-**

CON RELACIÓN A LAS ACCIONES CONTEMPLADAS DENTRO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011, ATENTAMENTE ME PERMITO REMITIR A USTED 2 TANTOS EN ORIGINAL DEL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.

Y COMO COMPLEMENTO AL MISMO, ADJUNTO COPIA CON DOCUMENTACIÓN RELATIVA AL CONTRATO, CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y PROGRAMA DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA OBRA QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

No. DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIDAD-MUNICIPIO
CEA-NC-IHU-AP-11-062	INTERCONEXIÓN DE NUEVA ZONA CAPTACIÓN	CANANEA, CANANEA

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

**ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EL VOCAL EJECUTIVO**

C.P.C. ENRIQUE ALFONSO MARTÍNEZ PRECIADO

C.C.P. LIC. MANUEL GPE. RUIZ CASTELO, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA C.E.A.
LIC. RAFAEL VALDEZ PORTILLO, DIRECTOR GENERAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA C.E.A.
ING. ROBERTO MOLINA ACEDO, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA DE LA C.E.A.
EXPEDIENTE.
EAMP/RMA/CARMEN

**CEA. COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | OCAMPO No. 49, COL. CENTENARIO C.P 83260 | TEL. +52 (662) 289-5700
HERMOSILLO, SONORA. MÉXICO | www.ceasonora.gob.mx**



RESUMEN DE AVANCE APAZU
INFORME DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011

C: resum avance Corese

MUNICIPIO: VARIOS

EJECUTOR: COMISION ESTATAL DEL AGUA

C: 2011/Corese/resum avance Corese

IMPORTE ASIGNADO:

FEDERAL:	<u>87,461,000</u>
ESTATAL:	<u>79,133,000</u>
MUNICIPAL y/o OTRO:	<u>8,400,000</u>
TOTAL:	<u>174,994,000</u>

Nota: El importe autorizado y/o asignado no incluye indirectos

IMPORTE CONTRATADO:	<u>99,448,497</u>	<u>57%</u>
---------------------	-------------------	------------

IMPORTE TOTAL FISICO:	<u>35,961,735</u>	<u>36%</u>
-----------------------	-------------------	------------

IMPORTE TOTAL EJERCIDO:	<u>47,895,414</u>	<u>48%</u>
-------------------------	-------------------	------------

NOTA: EL RECURSO ASIGNADO AL PROGRAMA QUE NO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN Y ASCIENDE A 50.0 MDP

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Periodo del Reporte: Del 01 al 30 de Noviembre del 2011

N°	Of. de Autorización	No. de Obra	Descripción de la obra	Localización		No. de Contrato	Nombre del Contratista	MONTO CONTRATADO (Incluye IVA)				PAGOS				PERIODO DE EJECUCIÓN (Estimación)		Observaciones				
				Municipio	Localidad			Total	Federal	Estatal	Mpio.	O.Op.	No. de Factura	Estimaciones Indirectas	Fecha (Póliza de Pago)	IMPORTE DE FACTURA CIVA	MONTO ACUMULADO EJERCIDO		DEL	AL		
2			REPROGRAMACION DE SISTEMA COMERCIAL	GUAYMAS CAJEME EMPALME CANANEA NAVOJOA SAN CARLOS	VARIAS			0														
3			SUMINISTRO DE INSTALACION DE MACROMEDIDORES CANANEA	CANANEA	CANANEA			0														
4			ELABORACION Y LEVANTAMIENTO DE PADRON DE USUARIOS	CANANEA	CANANEA	CEA-NC-DFI-EST-11-032	RAMÓN ANTONIO CASTREJÓN LEMUS	1,337,653	802,592	535,061	0	0	34	Anticipo	12-ago-11	133,765						
													45	Estimación 1	26-oct-11	409,235				25-jul-11	21-oct-11	
													48	Estimación 2	29-nov-11	207,141				21-oct-11	15-nov-11	
5			SUMINISTRO DE INSTALACION DE MACROMEDIDORES EMPALME	EMPALME	EMPALME			0														
6			ELABORACION Y LEVANTAMIENTO DE PADRON DE USUARIOS	EMPALME	EMPALME	CEA-NC-DFI-EST-11-031	JUAN DOMINGO BARRAZA LOZANO	1,078,810	647,286	431,524	0	0	523	Anticipo	29-ago-11	107,881						
													533	Estimación 1	13-oct-11	411,197				25-jul-11	08-oct-11	
													555	Estimación 2	29-nov-11	128,208				08-oct-11	15-nov-11	
7	SH-NC-11-237	NC1-983	SUMINISTRO DE INSTALACION DE 4 MACRO MEDIDORES EN GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS			0														

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS
DETALLE DE PAGOS
 (PESOS)

Período del Reporte: Del 01 al 30 de Noviembre del 2011

N°	Of. de Autorización	No. de Obra	Descripción de la obra	Localización		No. de Contrato	Nombre del Contratista	MONTO CONTRATADO (Incluye IVA)			PAGOS				PERIODO DE EJECUCIÓN (Estimación)		Observaciones		
				Municipio	Localidad			Total	Federal	Estatal	Mpio.	O.Op.	No. de Factura	Estimaciones Indirectas	Fecha (Póliza de Pago)	IMPORTE DE FACTURA CIVA		MONTO ACUMULADO EJERCIDO	DEL
8			ELABORACION Y LEVANTAMIENTO DE PADRON DE USUARIOS	GUAYMAS	GUAYMAS	CEA-NC-DFE-EST-11-024	RAFAEL MILLA GRANADOS	1,463,783	878,270	595,513	0	0	823	Anticipo	13-Jul-11	146,378			
													826	Estimación 1	14-sep-11	323,622		08-sep-11	
													827	Estimación 2	11-oct-11	181,027	1,189,604	11-Jul-11	
															11-oct-11	538,577		09-sep-11	
9	SH-NC-11-237	NC1-982	SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 MACRO MEDIDORES EN SAN CARLOS	GUAYMAS	SAN CARLOS			0									0		
13			IMPLEMENTACION DE SECTORES HIDROMETRICOS Y REACONDICIONAMIENTO DE TANQUES FATIMA, MONTELOLITA, CANTERA, CERESO 2, GUAYMAS NTE, LOMALINDA, DELICIAS, VILLAS, ANTENA, PALMAS, GUAYMAS SUR, SAN JOSE	GUAYMAS	GUAYMAS			0									0		
21			REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	EMPALME	EMPALME			0									0		
22			REEQUIPAMIENTO DE SIETE CARCAMOS DE BOMBEO AGUAS NEGRAS	EMPALME	EMPALME			0									0		
23			REEQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EN AVENIDA 4	GUAYMAS	GUAYMAS			0									0		



