



No. DE OFICIO: CEA-0279-2012  
HERMOSILLO, SONORA, A 02 DE AGOSTO DEL 2012.  
"2012, Por el Respeto a los Derechos  
y Cultura de los Pueblos Indígenas".

ASUNTO: SE ENVÍA INFORME DE AVANCES PROGRAMA APAZU

**ING. EDUARDO ROBLES GRIJALVA**  
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE  
Y ALCANTARILLADO DEL ORGANISMO DE  
CUENCA NOROESTE DE LA CONAGUA  
P R E S E N T E.-

CON RELACIÓN A LAS ACCIONES CONTEMPLADAS DENTRO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU I.03/12) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012, ATENTAMENTE ME PERMITO REMITIR A USTED DOS TANTOS EN ORIGINAL DE LOS SIGUIENTES AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS:

- AVANCE FÍSICO-FINANCIERO AL 31 DE MAYO DEL 2012
- AVANCE FÍSICO-FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2012

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

**ATENTAMENTE**  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN  
EL VOCAL EJECUTIVO



**C.P.C. ENRIQUE ALFONSO MARTÍNEZ PRECIADO**

C.C.P. LIC. MANUEL GPE. RUIZ CASTELO, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA C.E.A.  
LIC. RAFAEL VALDEZ PORTILLO, DIRECTOR GENERAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA C.E.A.  
ING. ROBERTO MOLINA ACEDO, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA DE LA C.E.A.  
EXPEDIENTE.  
EAMP/JRMA/CARMEN



**RESUMEN DE AVANCE APAZU I.-03/12**  
**INFORME DEL MES DE MAYO DEL 2012**

C: resum avance Coroso

MUNICIPIO: VARIOS

EJECUTOR: COMISION ESTATAL DEL AGUA

C: 2012/Coroso/resum avance Coroso


**IMPORTE ASIGNADO:**

FEDERAL.:	<u>24,087,386</u>
ESTATAL:	<u>22,030,076</u>
MUNICIPAL y/o OTRO:	<u>0</u>
TOTAL:	<u>46,117,462</u>

IMPORTE CONTRATADO:	<u>20,768,915</u>	<u>45%</u>
---------------------	-------------------	------------

IMPORTE TOTAL FISICO:	<u>2,222,526</u>	<u>11%</u>
-----------------------	------------------	------------

IMPORTE TOTAL EJERCIDO:	<u>439,843</u>	<u>2%</u>
-------------------------	----------------	-----------



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZUJ-1317)  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

ESTADO DE BAJOS  
MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUATEMALA  
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA  
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
BARRIO SAN CARLOS, COMISIÓN ESPECIAL DEL A218

FECHA: 14 DE MARZO DEL 2011

C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	C/C	Cuentas de Inversión			Inversión			Cuentas de Inversión	Cuentas de Inversión	Cuentas de Inversión	
											Presupuesto	Compras	Transferencias	Presupuesto	Compras	Transferencias				Presupuesto
1	CEA	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE
2	CEA	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE
3	CEA	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE
4	CEA	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE
5	CEA	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE
6	CEA	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE
7	CEA	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE	REDES DE AGUA POTABLE

Handwritten signature and initials.



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (PAZU 1-2-18)  
 REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

ESTADO DE: MEXICO  
 AREA DE EJECUCIÓN: GENERAL  
 DE FECHA: 31 DE MAYO DEL 2014  
 ENTREGADOR: TITULAR: DIRECTOR GENERAL DEL AGUA

CANTON	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CANTON	MUNICIPIO	CANTON			MUNICIPIO			MUNICIPIO			MUNICIPIO	ESTADO
					FECHA	VALOR	UNIDAD	FECHA	VALOR	UNIDAD	FECHA	VALOR	UNIDAD		
1	CD. AGUA POTABLE	GUAYAS	CD. AGUA POTABLE	CD. AGUA POTABLE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	CD. AGUA POTABLE	GUAYAS	CD. AGUA POTABLE	CD. AGUA POTABLE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	CD. AGUA POTABLE	GUAYAS	CD. AGUA POTABLE	CD. AGUA POTABLE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	CD. AGUA POTABLE	GUAYAS	CD. AGUA POTABLE	CD. AGUA POTABLE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	CD. AGUA POTABLE	GUAYAS	CD. AGUA POTABLE	CD. AGUA POTABLE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	CD. AGUA POTABLE	GUAYAS	CD. AGUA POTABLE	CD. AGUA POTABLE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	CD. AGUA POTABLE	GUAYAS	CD. AGUA POTABLE	CD. AGUA POTABLE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	CD. AGUA POTABLE	GUAYAS	CD. AGUA POTABLE	CD. AGUA POTABLE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	CD. AGUA POTABLE	GUAYAS	CD. AGUA POTABLE	CD. AGUA POTABLE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	CD. AGUA POTABLE	GUAYAS	CD. AGUA POTABLE	CD. AGUA POTABLE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	CD. AGUA POTABLE	GUAYAS	CD. AGUA POTABLE	CD. AGUA POTABLE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	CD. AGUA POTABLE	GUAYAS	CD. AGUA POTABLE	CD. AGUA POTABLE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	CD. AGUA POTABLE	GUAYAS	CD. AGUA POTABLE	CD. AGUA POTABLE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	CD. AGUA POTABLE	GUAYAS	CD. AGUA POTABLE	CD. AGUA POTABLE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	CD. AGUA POTABLE	GUAYAS	CD. AGUA POTABLE	CD. AGUA POTABLE	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

*[Handwritten signature]*



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, RESERVA Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (PAZULI-4141)  
 REPORTE DE AVANCE FISCAL FRANCISCO

ESTADO DE FONDA  
 AREA DE EJECUCIÓN CENTRAL O REGIONAL  
 DE FONDA. N.º 000/2018/107  
 DE FONDA. N.º 000/2018/107  
 DE FONDA. N.º 000/2018/107  
 DE FONDA. N.º 000/2018/107

Nº	Descripción de la obra	Cant.	Unidad	Materiales	Lugar	Módulo	Cant. de obra	Unidad	Descripción	Fecha de inicio	Cuentas de la obra (en millones)			Inversión			Porcentaje de avance	Observaciones	
											Presup.	Compromiso	Pagos	Presup.	Compromiso	Pagos			
1	CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ESTADO DE SAN CARLOS.	1	km	CONCRETO	SAN CARLOS	CONCRETO	1.74.30	km	AGUA POTABLE	15/01/18	1.74.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
2	CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ESTADO DE SAN CARLOS.	1	km	CONCRETO	SAN CARLOS	CONCRETO	21.10	km	AGUA POTABLE	15/01/18	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
3	CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ESTADO DE SAN CARLOS.	1	km	CONCRETO	SAN CARLOS	CONCRETO	40.00	km	AGUA POTABLE	15/01/18	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
4	CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ESTADO DE SAN CARLOS.	1	km	CONCRETO	SAN CARLOS	CONCRETO	100.00	km	AGUA POTABLE	15/01/18	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
5	CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ESTADO DE SAN CARLOS.	1	km	CONCRETO	SAN CARLOS	CONCRETO	100.00	km	AGUA POTABLE	15/01/18	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
6	CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ESTADO DE SAN CARLOS.	1	km	CONCRETO	SAN CARLOS	CONCRETO	200.00	km	AGUA POTABLE	15/01/18	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
7	CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ESTADO DE SAN CARLOS.	1	km	CONCRETO	SAN CARLOS	CONCRETO	300.00	km	AGUA POTABLE	15/01/18	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
8	CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ESTADO DE SAN CARLOS.	1	km	CONCRETO	SAN CARLOS	CONCRETO	400.00	km	AGUA POTABLE	15/01/18	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
9	CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ESTADO DE SAN CARLOS.	1	km	CONCRETO	SAN CARLOS	CONCRETO	500.00	km	AGUA POTABLE	15/01/18	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
10	CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ESTADO DE SAN CARLOS.	1	km	CONCRETO	SAN CARLOS	CONCRETO	600.00	km	AGUA POTABLE	15/01/18	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
11	CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ESTADO DE SAN CARLOS.	1	km	CONCRETO	SAN CARLOS	CONCRETO	700.00	km	AGUA POTABLE	15/01/18	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
12	CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ESTADO DE SAN CARLOS.	1	km	CONCRETO	SAN CARLOS	CONCRETO	800.00	km	AGUA POTABLE	15/01/18	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
13	CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ESTADO DE SAN CARLOS.	1	km	CONCRETO	SAN CARLOS	CONCRETO	900.00	km	AGUA POTABLE	15/01/18	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
14	CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE SAN CARLOS, ESTADO DE SAN CARLOS.	1	km	CONCRETO	SAN CARLOS	CONCRETO	1000.00	km	AGUA POTABLE	15/01/18	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	

*[Handwritten signature]*



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (PAZAJI 1-4317)  
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

ESTADO DE AVANCE  
PLANO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EJECUCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Código	Descripción de la actividad	Unidad de medida	Cantidad	Valor unitario	Valor total	Cuentas de la materia de inversión			Presupuesto			Avance					
						Fondo	Subprograma	Programa	Presupuesto	Cometido	Cancelado	Presupuesto	Cometido	Cancelado			
21	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (PAZAJI 1-4317)	M <sup>2</sup>	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
22	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (PAZAJI 1-4317)	M <sup>2</sup>	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
23	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (PAZAJI 1-4317)	M <sup>2</sup>	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
24	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (PAZAJI 1-4317)	M <sup>2</sup>	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
25	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (PAZAJI 1-4317)	M <sup>2</sup>	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
26	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (PAZAJI 1-4317)	M <sup>2</sup>	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
27	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (PAZAJI 1-4317)	M <sup>2</sup>	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
28	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (PAZAJI 1-4317)	M <sup>2</sup>	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
29	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (PAZAJI 1-4317)	M <sup>2</sup>	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
30	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (PAZAJI 1-4317)	M <sup>2</sup>	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

ESTADO DE AVANCE  
PRESUPUESTAL DE EJECUCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

CUENTA	ESTADO DE AVANCE	ESTADO DE AVANCE	ESTADO DE AVANCE	ESTADO DE AVANCE	ESTADO DE AVANCE	ESTADO DE AVANCE	ESTADO DE AVANCE	ESTADO DE AVANCE	ESTADO DE AVANCE	ESTADO DE AVANCE	ESTADO DE AVANCE	ESTADO DE AVANCE	ESTADO DE AVANCE	ESTADO DE AVANCE	ESTADO DE AVANCE	ESTADO DE AVANCE	ESTADO DE AVANCE	ESTADO DE AVANCE
0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRASTRUCTURA  
Y SANEAMIENTO  
INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA  
LIC. RAFAEL GARCÍA PÉREZ

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRASTRUCTURA  
Y SANEAMIENTO  
INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA  
LIC. RAFAEL GARCÍA PÉREZ

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRASTRUCTURA  
Y SANEAMIENTO  
INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA  
LIC. RAFAEL GARCÍA PÉREZ

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRASTRUCTURA  
Y SANEAMIENTO  
INSTITUTO NACIONAL DEL AGUA  
LIC. RAFAEL GARCÍA PÉREZ

Este programa es público, libre de derechos reservados. No se permite su explotación económica ni su transformación en programas.



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (PAZU1-45H)  
 DETALLE DE PAGOS


Fecha del Reporte: Del 01 al 31 de Mayo del 2012

N°	Descripción de la obra	Localización		No. de Contrato	Nombre del Contratista	MONTO CONTRATADO (incluye IVA)				PAGOS			PERIODO DE EJECUCIÓN (Estimación)		Observaciones		
		Municipio	Localidad			Total	Fecirre	Ental	Nº de	Adicón. Ejecuciones y Materiales	Fecha (última Factura CVA de Pago)	Importe de Factura CVA	Monto Acumulado Pagos	DEL		AL	
1	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE SAN CARLOS (NECESIDADES)	GUAYMAS	ESTADO														
2	SANEAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN DE 3 MICRODRENAJES EN LA ZONA URBANA	GUAYMAS	GUAYMAS														
3	REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE 4 MICRODRENAJES EN LA ZONA URBANA	EMPULE	EMPULE	CEA02-RUAP-11-125	EMPLE, MILA GRANADOS	277,849	156,756	111,430									
4	REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE 4 MICRODRENAJES EN LA ZONA URBANA	GUAYMAS	GUAYMAS														
5	ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA ZONA URBANA DE SAN CARLOS (NECESIDADES)	GUAYMAS	ESTADO														
6	MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA ZONA URBANA DE SAN CARLOS (NECESIDADES)	GUAYMAS	GUAYMAS	CEA02-RUAP-11-127	SECO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	5,419,451	2,742,326	2,742,326									
7	MEJORAMIENTO DE LAS OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA ZONA URBANA DE SAN CARLOS (NECESIDADES)	GUAYMAS	GUAYMAS	CEA02-RUAP-11-129	PROYECTO SANTIAGO S.A. DE C.V.	3,000,574	1,500,307	1,500,307									

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Periodo del Reporte: Del 01 al 31 de Mayo del 2012

N°	Descripción de la obra	Localización		No. de Contrato	Nombre del Contratista	Monto Contratado (incluye IVA)				Pagos				Periodo de Ejecución (Estimación)		Observaciones			
		Municipio	Localidad			Total	Federal	Estatal	Mpn.	O Op.	No. de Facturas	Autopagos Estimaciones Infracciones	Fecha (Folio) de Pago	Importe de Factura con Efectos	Monto Pagado con Efectos		DE.	AL.	
8	REPERECCION DE RED DE AGUA POTABLE EN SECTORES 1 Y 11 (CONTINUACION)	GUAYMAS	GUAYMAS	CEA-AC-RJ-AP-11-12	MANUEL LOPEZ GARCIA	4,491,024	2,240,512	2,240,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	REPERECCION DE RED DE AGUA POTABLE EN SECTORES 1 Y 11 (CONTINUACION)	GUAYMAS	GUAYMAS	CEA-AC-RJ-AP-11-12	RAFAEL VILLA GRANADOS	2,448,807	133,950	2,314,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA BELLA VISTA VENA CONTAMINADOR	EMPALME	EMPALME	CEA-AC-RJ-AP-11-12	RAFAEL VILLA GRANADOS	23,860	17,420	11,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA BELLA VISTA VENA CONTAMINADOR	GUAYMAS	GUAYMAS	CEA-AC-RJ-AP-11-12	RAFAEL VILLA GRANADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA BELLA VISTA VENA CONTAMINADOR	EMPALME	EMPALME	CEA-AC-RJ-AP-11-12	RAFAEL VILLA GRANADOS	149,400	50,750	98,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA BELLA VISTA VENA CONTAMINADOR	GUAYMAS	GUAYMAS	CEA-AC-RJ-AP-11-12	MUSTEN DEBASSOLLO E INGENIERIA S.A. DE C.V.	2,072,870	1,028,140	1,044,730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	REPARACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA BELLA VISTA VENA CONTAMINADOR	EMPALME	EMPALME	CEA-AC-RJ-AP-11-12	RAFAEL VILLA GRANADOS	132,450	79,450	53,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

  
 2012/05/31



ENTIDAD EDUCATORIA COMISIÓN ESTADAL DEL AGUA

Período del Reporte: Del 01/01/11 al Mayo del 2012

Nº	Descripción de la obra	Localización		Nº de Contratos	Nombre del Contratista	MONTO CONTRATADO (Budgeto IVA)				PAGOS				PERÍODO DE EJECUCIÓN (Estratificación)		Observaciones			
		Municipio	Localidad			Título	Federal	Estatal	Mujis	O.D.P	No. de Facturas	Asientos Estratificados (Inventiva)	Fecha (Fecha de Pago)	IMPORTE DE FACTURA C.A.A.	IMPORTE DE PAGOS		DEL	AL	
10	INTERCONEXIÓN DE TUBOS DE LA ZONA DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE CONTRIBUCIÓN	GUANAJUATO	GUANAJUATO	CE-NC-UR-AP-11-02	FRANCOVALVARTAS S.A. DE C.V.	174,207	87,103	87,103	0	0	0	0	0	0					
11	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE 1" CIRCUNFERENCIA EN TUBO DE PVC EN COLAS DE BARRIO CONTRIBUCIÓN	GUANAJUATO	GUANAJUATO	CE-NC-UR-AP-11-03	GRUPO CONSTRUCTORA VULBUR S.A. DE C.V.	25,822	12,911	12,911	0	0	0	0	243	Estratificación 1	04-ago-12	23,812	23,812	23-ago-11	27-ago-11
12	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE 1" EN TUBO DE PVC EN COLAS DE BARRIO CONTRIBUCIÓN	GUANAJUATO	GUANAJUATO			0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			
13	REVISIÓN DE 24 REDES DE AGUA POTABLE CONTRIBUCIÓN	GUANAJUATO	GUANAJUATO	CE-NC-UR-AP-11-11	CONSTRUCIONES VULBUR S.A. DE C.V.	1,120,778	560,389	560,389	0	0	0	0	427	Estratificación 3	24-ago-12	367,523	367,523	23-ago-11	27-ago-11
14	REVISIÓN DE 24 REDES DE AGUA POTABLE CONTRIBUCIÓN	GUANAJUATO	GUANAJUATO			0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			
15	CONSTRUCCIÓN DE TUBOS DE ACERO VITREOS EN COLAS DE BARRIO CONTRIBUCIÓN	GUANAJUATO	GUANAJUATO			0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			

*[Handwritten signature]*



**COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANITAMIENTO**  
**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANITAMIENTO EN ZONAS URBANAS (AF-AJUL-2314)**  
**DETALLE DE PAGOS**

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN EJECUTIVA DEL AGUA

Periodo del Reporte: Del 01 al 31 de Mayo del 2012

N°	Descripción de la obra	Localización		Rta. de Contratos	Monto del Contrato (incluye IVA)	PAGOS					PERIODO DE EJECUCIÓN (Estimado)		Observaciones							
		Municipio	Localidad			Total	Federal	Estatal	Mpico	D.Oy	Nº. de Factura	Anticipo Ejecutado (Ingresos)		Fecha (Fecha de Pago)	Reporte de Facturación	Monto Acreditado Ejecuto	DEL	AL		
22	ADMINISTRACIÓN DE ESTERILIZACIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS PERIÓDOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCIÓN)	GUAYMAS	GUAYMAS	GENCO-HUACAO 11-000	11 Y 12 DE SAN RAFAEL DE LOS RIOS DE CV	266,252	92,121	174,131	0	0	0	0	4-159	4-159	31-05-11	45,276	20-05-11	20-05-11		
23	REPERECCION DE PLANCHAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES F.L. 85 (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO)	GUAYMAS	GUAYMAS			0	0	0	0	0	0	0	4-159	4-159	05-06-12	52,815	20-06-11	20-06-11		
24	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMER ETAPA DE LA OBRAS DE DEDICACIÓN DEL MÓDULO 7 Y 8 DEL DE ENSOR CON PUERBA DE POLETLERO DE ESTUDIANTE	INGUASTO	PUERTO ALEGRE			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>TOTAL CONTRATADO:</b>						<b>266,252</b>	<b>92,121</b>	<b>174,131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103,091</b>			
<b>TOTAL EJECUCIO:</b>						<b>133,045</b>	<b>42,815</b>	<b>90,230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,276</b>			

**EL DIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE LA S.G. DEL CEA**  
  
**ING. GUILLERMO MARTÍNEZ NIEVES**

**EL DIRECTOR GENERAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA CEA**  
  
**LIC. RAFAEL VALDEZ FORTELO**

**EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**  
  
**ING. ROBERTO MOLINA ACEBO**

**EL DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANITAMIENTO DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROCCIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA**  
**ING. ENRIQUE ROBELES GRUJALVA**

Este programa es público, libre de cualquier derecho de patentes. Queda prohibida su explotación económica y los derechos en la propiedad intelectual de sus contenidos.