

No. DE OFICIO: CEA-0489-2012

HERMOSILLO, SONORA, A 04 DE DICIEMBRE DEL 2012.

**"2012, Por el Respeto a los Derechos
y Cultura de los Pueblos Indígenas".**

ASUNTO: SE ENVÍA INFORME DE AVANCES PROGRAMA APAZU

**ING. EDUARDO ROBLES GRIJALVA
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE
Y ALCANTARILLADO DEL ORGANISMO DE
CUENCA NOROESTE DE LA CONAGUA
PRESENTE.-**

10 DIC 2012
11:10 A.M.

CON RELACIÓN A LAS ACCIONES CONTEMPLADAS DENTRO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011, ATENTAMENTE ME PERMITO REMITIR A USTED DOS TANTOS EN ORIGINAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

**ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN
EL VOCAL EJECUTIVO**


C.P.C. ENRIQUE ALFONSO MARTÍNEZ PRECIADO

C.C.P. LIC. MANUEL GPE. RUIZ CASTELO, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA C.E.A.
LIC. RAFAEL VALDEZ PORTILLO, DIRECTOR GENERAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA C.E.A.
ING. ROBERTO MOLINA ACEDO, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA DE LA C.E.A.
EXPEDIENTE.
EAMP/JRMA/CARMEN



RESUMEN DE AVANCE APAZU 2011
INFORME DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

C: resum avance Coreso

MUNICIPIO: VARIOS

EJECUTOR: COMISION ESTATAL DEL AGUA

C: 2012/Coreso/resum avance Coreso


IMPORTE ASIGNADO:

FEDERAL:	<u>79,395,869</u>
ESTATAL:	<u>74,971,536</u>
MUNICIPAL y/o OTRO:	<u>0</u>
TOTAL:	<u>154,367,405</u>

IMPORTE CONTRATADO:	<u>143,241,606</u>	<u>100%</u>
---------------------	--------------------	-------------

IMPORTE TOTAL FISICO:	<u>125,360,011</u>	<u>88%</u>
-----------------------	--------------------	------------

IMPORTE TOTAL EJERCIDO:	<u>107,152,257</u>	<u>75%</u>
-------------------------	--------------------	------------


"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

ESTADO DE GUERRA
SECRETARIA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
SECRETARIA GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS

Categoría	Descripción de la obra	Cuarto	Localidades			Año de inicio	Año de término	Componente	Fecha de inicio	Fecha de término	Cuentas de la obra (en millones de pesos)			Estado de avance			Financiamiento			Porcentaje de avance físico	Financiamiento por concepto	Monto por concepto
			Municipio	Localidad	Localidad						Presupuesto	Realizado	Cometido	Presupuesto	Realizado	Cometido	Presupuesto	Realizado	Cometido			
CEA	ELEVACION DE LA RED DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE GUERRA	2013	GUERRA	GUERRA	GUERRA	2013	2013	AGUA RESIDUAL	2013	2013	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
											1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
											1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
											1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
											1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
											1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
											1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
											1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
											1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
											1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
CEA	ELEVACION DE LA RED DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE GUERRA	2013	GUERRA	GUERRA	GUERRA	2013	2013	AGUA RESIDUAL	2013	2013	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
											1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
											1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
											1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
											1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
											1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
											1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
											1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
											1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
											1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
CEA	ELEVACION DE LA RED DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE GUERRA	2013	GUERRA	GUERRA	GUERRA	2013	2013	AGUA RESIDUAL	2013	2013	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
											1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
											1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
											1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
											1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
											1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
											1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
											1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
											1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	1,200,000	1,200,000	1,200,000	
											1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	1,200,000	1,200,000	1,200,000	

[Handwritten signature]



COMISION NACIONAL DEL AGUA

SUBDIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS

REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

FIDUCIAR

ESTADO DE AVANCE

AVANCE DE EJERCICIO PROYECTO 6 MODERNIZACION

PROYECTO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

ESTADO EJECUTIVO COMISION ESTADAL DEL AGUA

DE FIDUCIAR

31 DE MARZO DEL 2011

Item		Descripción de la obra	Cmcc	Lugar de obra		Folio de Aprobación	Módulo	Antes		Después		Aumento físico	Aumento financiero	Módulo	Año de ejecución	
N°	Orden de compra			Municipalidad	Localidad			Antes	Después	Antes	Después					
21	CEA	RECONSTRUCCION DE FIC 22 DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD	HERNANDEZ	HERNANDEZ	HERNANDEZ	17	2011	AGUA POTABLE EN HERNANDEZ	2000000	2000000	0	0	0	0	0	0
22	CEA	RECONSTRUCCION DE FIC 21 DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD	HERNANDEZ	HERNANDEZ	HERNANDEZ	17	2011	AGUA POTABLE EN HERNANDEZ	2000000	2000000	0	0	0	0	0	0
23	CEA	RECONSTRUCCION DE FIC 20 DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD	HERNANDEZ	HERNANDEZ	HERNANDEZ	17	2011	AGUA POTABLE EN HERNANDEZ	2000000	2000000	0	0	0	0	0	0
24	CEA	RECONSTRUCCION DE FIC 19 DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD	HERNANDEZ	HERNANDEZ	HERNANDEZ	17	2011	AGUA POTABLE EN HERNANDEZ	2000000	2000000	0	0	0	0	0	0
25	CEA	RECONSTRUCCION DE FIC 18 DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD	HERNANDEZ	HERNANDEZ	HERNANDEZ	17	2011	AGUA POTABLE EN HERNANDEZ	2000000	2000000	0	0	0	0	0	0
26	CEA	RECONSTRUCCION DE FIC 17 DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD	HERNANDEZ	HERNANDEZ	HERNANDEZ	17	2011	AGUA POTABLE EN HERNANDEZ	2000000	2000000	0	0	0	0	0	0
27	CEA	RECONSTRUCCION DE FIC 16 DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD	HERNANDEZ	HERNANDEZ	HERNANDEZ	17	2011	AGUA POTABLE EN HERNANDEZ	2000000	2000000	0	0	0	0	0	0
28	CEA	RECONSTRUCCION DE FIC 15 DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD	HERNANDEZ	HERNANDEZ	HERNANDEZ	17	2011	AGUA POTABLE EN HERNANDEZ	2000000	2000000	0	0	0	0	0	0
29	CEA	RECONSTRUCCION DE FIC 14 DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD	HERNANDEZ	HERNANDEZ	HERNANDEZ	17	2011	AGUA POTABLE EN HERNANDEZ	2000000	2000000	0	0	0	0	0	0
30	CEA	RECONSTRUCCION DE FIC 13 DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD	HERNANDEZ	HERNANDEZ	HERNANDEZ	17	2011	AGUA POTABLE EN HERNANDEZ	2000000	2000000	0	0	0	0	0	0
31	CEA	RECONSTRUCCION DE FIC 12 DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD	HERNANDEZ	HERNANDEZ	HERNANDEZ	17	2011	AGUA POTABLE EN HERNANDEZ	2000000	2000000	0	0	0	0	0	0
32	CEA	RECONSTRUCCION DE FIC 11 DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD	HERNANDEZ	HERNANDEZ	HERNANDEZ	17	2011	AGUA POTABLE EN HERNANDEZ	2000000	2000000	0	0	0	0	0	0
33	CEA	RECONSTRUCCION DE FIC 10 DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD	HERNANDEZ	HERNANDEZ	HERNANDEZ	17	2011	AGUA POTABLE EN HERNANDEZ	2000000	2000000	0	0	0	0	0	0
34	CEA	RECONSTRUCCION DE FIC 9 DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD	HERNANDEZ	HERNANDEZ	HERNANDEZ	17	2011	AGUA POTABLE EN HERNANDEZ	2000000	2000000	0	0	0	0	0	0
35	CEA	RECONSTRUCCION DE FIC 8 DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD	HERNANDEZ	HERNANDEZ	HERNANDEZ	17	2011	AGUA POTABLE EN HERNANDEZ	2000000	2000000	0	0	0	0	0	0
36	CEA	RECONSTRUCCION DE FIC 7 DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD	HERNANDEZ	HERNANDEZ	HERNANDEZ	17	2011	AGUA POTABLE EN HERNANDEZ	2000000	2000000	0	0	0	0	0	0
37	CEA	RECONSTRUCCION DE FIC 6 DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD	HERNANDEZ	HERNANDEZ	HERNANDEZ	17	2011	AGUA POTABLE EN HERNANDEZ	2000000	2000000	0	0	0	0	0	0
38	CEA	RECONSTRUCCION DE FIC 5 DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD	HERNANDEZ	HERNANDEZ	HERNANDEZ	17	2011	AGUA POTABLE EN HERNANDEZ	2000000	2000000	0	0	0	0	0	0
39	CEA	RECONSTRUCCION DE FIC 4 DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD	HERNANDEZ	HERNANDEZ	HERNANDEZ	17	2011	AGUA POTABLE EN HERNANDEZ	2000000	2000000	0	0	0	0	0	0
40	CEA	RECONSTRUCCION DE FIC 3 DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD	HERNANDEZ	HERNANDEZ	HERNANDEZ	17	2011	AGUA POTABLE EN HERNANDEZ	2000000	2000000	0	0	0	0	0	0
41	CEA	RECONSTRUCCION DE FIC 2 DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD	HERNANDEZ	HERNANDEZ	HERNANDEZ	17	2011	AGUA POTABLE EN HERNANDEZ	2000000	2000000	0	0	0	0	0	0
42	CEA	RECONSTRUCCION DE FIC 1 DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD	HERNANDEZ	HERNANDEZ	HERNANDEZ	17	2011	AGUA POTABLE EN HERNANDEZ	2000000	2000000	0	0	0	0	0	0

OK

Page 2 of 4

Nº de Proyecto	Nº de Cuenta	Descripción de la obra	Cant. MEZ	Licitación		Cant. de obra g. Autorizada	Cant. de obra g. Ejecutada	Porcentaje de ejecución física	Resumen			Detalle			Porcentaje de avance físico	Monto por haber
				Modalidad	Lugar				Fiscal	Ejec.	Avance	Res	Fiscal	Ejec.		
26	CEA	INSTALACION DE PISCINA DE LA ZONA DE JARDINON (AO DE AGUA	2121201	CONVENIO	CONVENIO	2121201	2121201	100%	2121201	2121201	2121201	2121201	2121201	100%	7.22	
27	CEA	INTERCONEXION DEL PUNTO DE AGUA POTABLE EN EL TUNEL	2121201	CONVENIO	CONVENIO	2121201	2121201	100%	2121201	2121201	2121201	2121201	2121201	100%	1.20	
28	CEA	CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE COLECCION DE P Y S EN EL CCL 1 DE 1973	2121201	CONVENIO	CONVENIO	2121201	2121201	100%	2121201	2121201	2121201	2121201	2121201	100%	1.20	
29	CEA	RECONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE COLECCION DE P Y S EN EL CCL 1 DE 1973	2121201	CONVENIO	CONVENIO	2121201	2121201	100%	2121201	2121201	2121201	2121201	2121201	100%	1.20	
30	CEA	RECONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE COLECCION DE P Y S EN EL CCL 1 DE 1973	2121201	CONVENIO	CONVENIO	2121201	2121201	100%	2121201	2121201	2121201	2121201	2121201	100%	1.20	
31	CEA	CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE COLECCION DE P Y S EN EL CCL 1 DE 1973	2121201	CONVENIO	CONVENIO	2121201	2121201	100%	2121201	2121201	2121201	2121201	2121201	100%	1.20	

Handwritten signature

N°	Descripción de la obra	Localización		N° de Contratos	Nombre del Contratista	MONTO CONTRATADO (Pesos y IVA)			M²	O.D.	N° de Factura	Adequación Inicial	Fecha entrega del Pqpi	Monto en Factura	Monto Acumulado	PERIODO DE EJECUCIÓN (Estimación)		Ocupación
		Municipio	Localidad			Total	Federal	Estatal								DEL	AL	
4	ELABORACION DE PLANOS DE USUARIOS	GUAYMAS	GUAYMAS	CEANCO-DR-EST-11-032	RAMON ANTONIO CASTREJON LEMUS	1,317,453	822,552	545,901	0	0	34	Arreglo	12-ago-11	133,765				
5	SANEAMIENTO DE MANCOMUNOS DE BAYALME	BAYALME	BAYALME	CEANCO-DR-AP-11-118	SARAI MELA GRANADOS	44,504	258,752	177,241	0	0	58	Estimación 3	01-dic-12	241,150			15-nov-11	11-dic-11
6	ELABORACION DE PLANOS DE USUARIOS	BAYALME	BAYALME	CEANCO-DR-EST-11-031	JUAN DOMINGO BARRAZA LOZANO	1,071,815	847,266	411,514	0	0	53	Arreglo	23-ago-11	137,881				
7	ELABORACION DE PLANOS DE USUARIOS	GUAYMAS	GUAYMAS	CEANCO-DR-EST-11-021	SARAI MELA GRANADOS	1,463,735	873,275	365,518	0	0	53	Estimación 1	13-oct-11	411,187			25-ago-11	06-oct-11
8	SANEAMIENTO DE MANCOMUNOS DE BAYALME	BAYALME	BAYALME	CEANCO-DR-AP-11-118	SARAI MELA GRANADOS	44,504	258,752	177,241	0	0	55	Estimación 2	06-nov-12	280,282			02-oct-11	13-nov-11
9	ELABORACION DE PLANOS DE USUARIOS	GUAYMAS	GUAYMAS	CEANCO-DR-EST-11-021	SARAI MELA GRANADOS	1,463,735	873,275	365,518	0	0	50	Estimación 3	06-nov-12	171,266			15-nov-11	11-dic-11
10	SANEAMIENTO DE MANCOMUNOS DE BAYALME	BAYALME	BAYALME	CEANCO-DR-AP-11-118	SARAI MELA GRANADOS	44,504	258,752	177,241	0	0	53	Estimación 1	14-ago-11	223,822			11-ago-11	06-ago-11
11	SANEAMIENTO DE MANCOMUNOS DE BAYALME	BAYALME	BAYALME	CEANCO-DR-EST-11-021	SARAI MELA GRANADOS	1,463,735	873,275	365,518	0	0	53	Estimación 2	11-oct-11	538,577			03-ago-11	03-oct-11
12	SANEAMIENTO DE MANCOMUNOS DE BAYALME	BAYALME	BAYALME	CEANCO-DR-EST-11-021	SARAI MELA GRANADOS	1,463,735	873,275	365,518	0	0	53	Estimación 3	18-ago-12	274,179			05-oct-11	27-nov-11
13	SANEAMIENTO DE MANCOMUNOS DE BAYALME	BAYALME	BAYALME	CEANCO-DR-AP-11-118	SARAI MELA GRANADOS	44,504	258,752	177,241	0	0	53	Estimación 1	14-ago-11	223,822			25-dic-11	25-dic-11
14	SANEAMIENTO DE MANCOMUNOS DE BAYALME	BAYALME	BAYALME	CEANCO-DR-EST-11-021	SARAI MELA GRANADOS	1,463,735	873,275	365,518	0	0	53	Estimación 2	01-nov-12	992,182			25-dic-11	25-dic-11
15	SANEAMIENTO DE MANCOMUNOS DE BAYALME	BAYALME	BAYALME	CEANCO-DR-AP-11-118	SARAI MELA GRANADOS	44,504	258,752	177,241	0	0	53	Arreglo	31-dic-11	1,598,882			23-dic-11	25-dic-11
16	SANEAMIENTO DE MANCOMUNOS DE BAYALME	BAYALME	BAYALME	CEANCO-DR-EST-11-021	SARAI MELA GRANADOS	1,463,735	873,275	365,518	0	0	53	Estimación 1	18-nov-12	520,200				
17	SANEAMIENTO DE MANCOMUNOS DE BAYALME	BAYALME	BAYALME	CEANCO-DR-AP-11-118	SARAI MELA GRANADOS	44,504	258,752	177,241	0	0	53	Arreglo	31-dic-11	1,632,262				
18	SANEAMIENTO DE MANCOMUNOS DE BAYALME	BAYALME	BAYALME	CEANCO-DR-EST-11-021	SARAI MELA GRANADOS	1,463,735	873,275	365,518	0	0	53	Estimación 2	01-nov-12	992,182				
19	SANEAMIENTO DE MANCOMUNOS DE BAYALME	BAYALME	BAYALME	CEANCO-DR-AP-11-118	SARAI MELA GRANADOS	44,504	258,752	177,241	0	0	53	Arreglo	31-dic-11	1,632,262				
20	SANEAMIENTO DE MANCOMUNOS DE BAYALME	BAYALME	BAYALME	CEANCO-DR-EST-11-021	SARAI MELA GRANADOS	1,463,735	873,275	365,518	0	0	53	Estimación 3	18-nov-12	274,179				
21	SANEAMIENTO DE MANCOMUNOS DE BAYALME	BAYALME	BAYALME	CEANCO-DR-AP-11-118	SARAI MELA GRANADOS	44,504	258,752	177,241	0	0	53	Arreglo	31-dic-11	1,632,262				
22	SANEAMIENTO DE MANCOMUNOS DE BAYALME	BAYALME	BAYALME	CEANCO-DR-EST-11-021	SARAI MELA GRANADOS	1,463,735	873,275	365,518	0	0	53	Estimación 1	14-ago-11	223,822				
23	SANEAMIENTO DE MANCOMUNOS DE BAYALME	BAYALME	BAYALME	CEANCO-DR-AP-11-118	SARAI MELA GRANADOS	44,504	258,752	177,241	0	0	53	Arreglo	31-dic-11	1,632,262				
24	SANEAMIENTO DE MANCOMUNOS DE BAYALME	BAYALME	BAYALME	CEANCO-DR-EST-11-021	SARAI MELA GRANADOS	1,463,735	873,275	365,518	0	0	53	Estimación 2	11-oct-11	538,577				
25	SANEAMIENTO DE MANCOMUNOS DE BAYALME	BAYALME	BAYALME	CEANCO-DR-AP-11-118	SARAI MELA GRANADOS	44,504	258,752	177,241	0	0	53	Arreglo	31-dic-11	1,632,262				
26	SANEAMIENTO DE MANCOMUNOS DE BAYALME	BAYALME	BAYALME	CEANCO-DR-EST-11-021	SARAI MELA GRANADOS	1,463,735	873,275	365,518	0	0	53	Estimación 3	18-nov-12	274,179				
27	SANEAMIENTO DE MANCOMUNOS DE BAYALME	BAYALME	BAYALME	CEANCO-DR-AP-11-118	SARAI MELA GRANADOS	44,504	258,752	177,241	0	0	53	Arreglo	31-dic-11	1,632,262				
28	SANEAMIENTO DE MANCOMUNOS DE BAYALME	BAYALME	BAYALME	CEANCO-DR-EST-11-021	SARAI MELA GRANADOS	1,463,735	873,275	365,518	0	0	53	Estimación 1	14-ago-11	223,822				
29	SANEAMIENTO DE MANCOMUNOS DE BAYALME	BAYALME	BAYALME	CEANCO-DR-AP-11-118	SARAI MELA GRANADOS	44,504	258,752	177,241	0	0	53	Arreglo	31-dic-11	1,632,262				
30	SANEAMIENTO DE MANCOMUNOS DE BAYALME	BAYALME	BAYALME	CEANCO-DR-EST-11-021	SARAI MELA GRANADOS	1,463,735	873,275	365,518	0	0	53	Estimación 2	11-oct-11	538,577				
31	SANEAMIENTO DE MANCOMUNOS DE BAYALME	BAYALME	BAYALME	CEANCO-DR-AP-11-118	SARAI MELA GRANADOS	44,504	258,752	177,241	0	0	53	Arreglo	31-dic-11	1,632,262				
32	SANEAMIENTO DE MANCOMUNOS DE BAYALME	BAYALME	BAYALME	CEANCO-DR-EST-11-021	SARAI MELA GRANADOS	1,463,735	873,275	365,518	0	0	53	Estimación 3	18-nov-12	274,179				
33	SANEAMIENTO DE MANCOMUNOS DE BAYALME	BAYALME	BAYALME	CEANCO-DR-AP-11-118	SARAI MELA GRANADOS	44,504	258,752	177,241	0	0	53	Arreglo	31-dic-11	1,632,262				
34	SANEAMIENTO DE MANCOMUNOS DE BAYALME	BAYALME	BAYALME	CEANCO-DR-EST-11-021	SARAI MELA GRANADOS	1,463,735	873,275	365,518	0	0	53	Estimación 1	14-ago-11	223,822				
35	SANEAMIENTO DE MANCOMUNOS DE BAYALME	BAYALME	BAYALME	CEANCO-DR-AP-11-118	SARAI MELA GRANADOS	44,504	258,752	177,241	0	0	53	Arreglo	31-dic-11	1,632,262				
36	SANEAMIENTO DE MANCOMUNOS DE BAYALME	BAYALME	BAYALME	CEANCO-DR-EST-11-021	SARAI MELA GRANADOS	1,463,735	873,275	365,518	0	0	53	Estimación 2	11-oct-11	538,577				
37	SANEAMIENTO DE MANCOMUNOS DE BAYALME	BAYALME	BAYALME	CEANCO-DR-AP-11-118	SARAI MELA GRANADOS	44,504	258,752	177,241	0	0	53	Arreglo	31-dic-11	1,632,262				
38	SANEAMIENTO DE MANCOMUNOS DE BAYALME	BAYALME	BAYALME	CEANCO-DR-EST-11-021	SARAI MELA GRANADOS	1,463,735	873,275	365,518	0	0	53	Estimación 3	18-nov-12	274,179				
39	SANEAMIENTO DE MANCOMUNOS DE BAYALME	BAYALME	BAYALME	CEANCO-DR-AP-11-118	SARAI MELA GRANADOS	44,504	258,752	177,241	0	0	53	Arreglo	31-dic-11	1,632,262				
40	SANEAMIENTO DE MANCOMUNOS DE BAYALME	BAYALME	BAYALME	CEANCO-DR-EST-11-021	SARAI MELA GRANADOS	1,463,735	873,275	365,518	0	0	53	Estimación 1	14-ago-11	223,822				
41	SANEAMIENTO DE MANCOMUNOS DE BAYALME	BAYALME	BAYALME	CEANCO-DR-AP-11-118	SARAI MELA GRANADOS	44,504	258,752	177										



CONAGUA
Comisión Nacional del Agua

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS
(PESOS)

Periodo de Reporte: Del 01 al 30 de Noviembre del 2012

N°	Descripción de la obra	Localidad		No. de Contrato	Nombre del Contratista	MONTO CONTRATADO (Pesos MN)						PAGOS				PERIODO DE EJECUCIÓN (Estratificación)		Ocupación		
		Municipio	Localidad			Total	Federal	Estatal	Mpca	Q. Op.	No. de Factura	Medición	Fecha (Fecha de Pago)	Importe Facturado	Monto Acreditado	DEL	AL			
26	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE F.Y. RESULTO EN COL. 5 DE VADO	GUAYMAS	GUAYMAS	CEANCO-HUJOS-11-103	GRUPO CONSTRUCTOR OPERAC. S.A. DE C.V.	399,996	200,000	200,000	0	0	0	248	Estratificación 1	04-mar-12	100,000	100,000	374,099	22-dic-11	27-dic-11	
27	CONSTRUCCIÓN DE TUBO DE ALUMINUM BRONZE	ERZYLAJE	ERZYLAJE	CEANCO-HUJOS-11-049	EL ESTERO NEGRETA DE PABLOO, S.A. DE C.V.	2,650,317	1,001,500	1,001,500	0	0	0	30	Estratificación 3	24-jul-12	42,594	42,594		21-dic-11	28-dic-11	
28	REPARACIÓN DE SERVIDOR PRINCIPAL DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE PISA DE ALUMINUM BRONZE Y EQUIPAMIENTO CON BOMBAS DE 12 HP. COMO TUBO DE ALUMINUM BRONZE Y CONSTRUCCIÓN DE BARRERA DE ALUMINUM BRONZE EN EL SERVIDOR DE OPERACION EQUIPADO EN EL SERVIDOR PRINCIPAL	GUAYMAS	SAN CARLOS	CEANCO-HUJOS-11-111	CONSTRUCIONES VILBAR, S.A. DE C.V.	2,730,000	1,391,310	1,391,310	0	0	0	420	Estratificación 1	31-dic-11	318,481	318,481		22-dic-11	24-dic-11	
29	REPARACIÓN DE SERVIDOR PRINCIPAL DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE PISA DE ALUMINUM BRONZE Y EQUIPAMIENTO CON BOMBAS DE 12 HP. COMO TUBO DE ALUMINUM BRONZE Y CONSTRUCCIÓN DE BARRERA DE ALUMINUM BRONZE EN EL SERVIDOR DE OPERACION EQUIPADO EN EL SERVIDOR PRINCIPAL	GUAYMAS	GUAYMAS	CEANCO-HUJOS-11-130	UYM DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	228,475	144,237	144,237	0	0	0	419	Estratificación 1	31-dic-11	81,197	81,197		23-dic-11	29-dic-11	
												419	Estratificación 2	03-mar-12	108,185	108,185		23-dic-11	29-dic-11	
												422	Estratificación 3	25-dic-12	297,253	297,253		23-dic-11	29-dic-11	
30	REPARACIÓN DE SERVIDOR PRINCIPAL DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE PISA DE ALUMINUM BRONZE Y EQUIPAMIENTO CON BOMBAS DE 12 HP. COMO TUBO DE ALUMINUM BRONZE Y CONSTRUCCIÓN DE BARRERA DE ALUMINUM BRONZE EN EL SERVIDOR DE OPERACION EQUIPADO EN EL SERVIDOR PRINCIPAL	GUAYMAS	GUAYMAS	CEANCO-HUJOS-11-112	GRUPO CONSTRUCTOR OPERAC. S.A. DE C.V.	3,174,825	1,629,400	1,629,400	0	0	0	4	Estratificación 1	31-dic-11	629,424	629,424		23-dic-11	24-dic-11	
												5	Estratificación 2	12-mar-12	2,243,192	2,243,192		23-dic-11	29-dic-11	
												5	Estratificación 3	27-jul-12	528,209	528,209		23-dic-11	31-dic-11	
31	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS DE COSECHA DE LUMBA EN AREAS URBANAS (GUM 119)	HERNANDEZ	HERNANDEZ	CEANCO-HUJOS-11-131	FOU EDUARDO BUSTAMANTE POMPA	492,318	246,400	246,400				129	Estratificación 1	31-dic-11	250,000	250,000		15-dic-11	23-dic-11	
												131	Estratificación 2	18-mar-12	192,318	192,318		24-dic-11	31-dic-11	

OP

Page 1 of 4



CONAGUA
Comisión Nacional del Agua

**UNIDAD MANEJO DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SAQUEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SAQUEAMIENTO EN ZONAS URBANAS
DETALLE DE PAGOS**

Período del Reporte: Del 01 al 30 de Noviembre del 2012

N°	Descripción de la obra	Localidades		N° de Contrato	Nombre del Contratista	Monto Contratado (Pagos en M\$)						Pagos			Periodo de Ejercicio		Ostenta										
		Municipio	Localidad			Total	Federal	Estadal	Mun.	O.Dq.	N° de Facturas	Anticip. Ejercicio Intermedio	Fecha (Fecha de Pago)	Monto de la Factura	Monto Acumulado Ejercicio	Del		Al									
54	INSTALACION DE LINEAS NOROCCIDENTALES PARA LA RECONSTRUCCION DEL AGUA	MOQUELES	MOQUELES	GEANC-4421-11-025	MOSSES ENRIQUIS VASQUEZ	574,515	540,317	229,247	0	0	0	0	155	Anticipo	11-mar-11	171,705	171,705	22-ago-11	24-dic-11								
55	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y CUBIERTOS DE RESERVOIRIO DEL AGUA POTABLE EN VISTA S.A.R	EMPAQUE	EMPAQUE	GEANC-4421-11-133	S/F/AL. MILA GRANADOS	244,272	148,535	71,205	0	0	0	0	177	Estrucdon 2	06-mar-12	195,577	195,577	22-dic-11	25-dic-11								
																					80	Estrucdon 1	31-ago-11	8,823,265		21-ago-11	22-ago-11
																					112	Estrucdon 2	18-mar-11	10,411,330		22-ago-11	22-ago-11
																					123	Estrucdon 3	18-mar-11	7,235,534	34,898,342	22-ago-11	22-ago-11
56	SISTO A FRESON LOS ALAMOS	MOQUELES	MOQUELES	GEANC-4421-11-031	FRANZOTI DE RAMIREZ S/IA S/IA S/IA S/IA S/IA S/IA S/IA	31,593,342	22,659,627	11,827,346	0	0	0	0	75	Anticipo	31-ago-11	10,207,211		21-ago-11	22-ago-11								
																					117	Estrucdon 4	31-dic-11	4,533		22-ago-11	21-dic-11
57	SISTOS DE DRENAJE Y CUBIERTOS DE RESERVOIRIO DEL AGUA POTABLE EN VISTA S.A.R	EMPAQUE	EMPAQUE	GEANC-4421-11-031	FRANZOTI DE RAMIREZ S/IA S/IA S/IA S/IA S/IA S/IA	31,593,342	22,659,627	11,827,346	0	0	0	0	155	Estrucdon 1	06-mar-12	2,173,374	999,595	22-dic-11	25-dic-11								
																					155	Estrucdon 1	06-mar-12	2,173,374		22-dic-11	25-dic-11
																					156	Estrucdon 2	06-mar-12	2,173,374		22-dic-11	25-dic-11
58	SISTOS DE DRENAJE Y CUBIERTOS DE RESERVOIRIO DEL AGUA POTABLE EN VISTA S.A.R	EMPAQUE	EMPAQUE	GEANC-4421-11-031	FRANZOTI DE RAMIREZ S/IA S/IA S/IA S/IA S/IA S/IA	234,835	1,233,194	1,115,275	0	0	0	0	1	Estrucdon 1	31-dic-11	690,203	690,203	27-dic-11	28-dic-11								
TOTAL CONTRATADO:						103,457,165	74,818,945	39,322,927	0	0	0	0	135	Estrucdon 1	06-mar-12	154,025	154,025	27-dic-11	28-dic-11								
TOTAL EJERCIDO:						103,457,165	74,818,945	39,322,927	0	0	0	0	135	Estrucdon 1	06-mar-12	154,025	154,025	27-dic-11	28-dic-11								

El Director de Supervisión y Construcción de la Comisión Nacional del Agua

MA GUILLEMO MARTINEZ NEZAS

Elaboró: El Director General de Ortoreamiento de la Comisión Nacional del Agua

DR. RAFAEL DE PORTILLO

Revisó: El Director General de Construcción y Mantenimiento de la Comisión Nacional del Agua

DR. ROBERTO MEXIA ACEBO

Validó: El Director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Comisión Nacional del Agua

DR. EDUARDO ROBLETS GALVIA

Este programa es pública, pero es confidencial por ser de interés público. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.