



No. DE OFICIO: CEA-0335-2012

HERMOSILLO, SONORA, A 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2012.  
"2012, Por el Respeto a los Derechos  
y Cultura de los Pueblos Indígenas".

ASUNTO: SE ENVÍA INFORME DE AVANCES PROGRAMA APAZU I.03/12

**ING. EDUARDO ROBLES GRIJALVA**  
**DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE**  
**Y ALCANTARILLADO DEL ORGANISMO DE**  
**CUENCA NOROESTE DE LA CONAGUA**  
**P R E S E N T E.-**

CON RELACIÓN A LAS ACCIONES CONTEMPLADAS DENTRO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU I.03/12) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012, ATENTAMENTE ME PERMITO REMITIR A USTED DOS TANTOS EN ORIGINAL DE LOS SIGUIENTES AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS:

- AVANCE FÍSICO-FINANCIERO AL 31 DE JULIO DEL 2012
- AVANCE FÍSICO-FINANCIERO AL 31 DE AGOSTO DE 2012

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

**ATENTAMENTE**  
**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN**  
**EL VOCAL EJECUTIVO**

**C.P.C. ENRIQUE ALFONSO MARTÍNEZ PRECIADO**

C.C.P. LIC. MANUEL GPE. RUIZ CASTELO, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA C.E.A.  
LIC. RAFAEL VALDEZ PORTILLO, DIRECTOR GENERAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA C.E.A.  
ING. ROBERTO MOLINA ACEDO, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA DE LA C.E.A.  
EXPEDIENTE.  
EAMP/JRMA/CARMEN

*Conaguan*  
*13/sep/2012*  
*ef. anepos*



# RESUMEN DE AVANCE APAZU I.-03/12

## INFORME DEL MES DE JULIO DEL 2012

C: resum avance Corese

MUNICIPIO: VARIOS

EJECUTOR: COMISION ESTATAL DEL AGUA

C: 2012/Corese/resum avance Corese

### IMPORTE ASIGNADO:

FEDERAL.:	<u>24,087,386</u>
ESTATAL:	<u>22,030,076</u>
MUNICIPAL y/o OTRO:	<u>0</u>
TOTAL:	<u>46,117,462</u>

IMPORTE CONTRATADO:	<u>20,768,915</u>	<u>45%</u>
---------------------	-------------------	------------

IMPORTE TOTAL FISICO:	<u>12,869,906</u>	<u>62%</u>
-----------------------	-------------------	------------

IMPORTE TOTAL EJERCIDO:	<u>10,067,650</u>	<u>48%</u>
-------------------------	-------------------	------------

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"







**COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**  
**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (A/AZUJ-4313)**

(PÉGINA)

ESTADO DE: BAHUA.  
 ANEXO DE LECCIÓN PROGRAMÁTICA (MODIFICACIONES)  
 DE FECHA: 31 DE MAYO DEL 2013  
 DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
 ENTIDAD LEONTOVA, COMISIÓN LOCAL DEL AGUA

Nº	Código de Proyecto	Descripción de la obra	Cant. de Materiales	Unidad	Módulo	Módulo	Módulo	Módulo	Módulo	Costo de la obra (P. Autorizada)			Costo de la obra (P. Ejecutada)			Ejecución	Avance	Avance (%)	Módulo	Módulo	Módulo
										Total	Federal	Estad.	Mód.	Estad.	Mód.						
1	CEA	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	200	M3	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
2	CEA	INSTALACIÓN DE ALcantarillado en el municipio de SAN CARLOS	100	M3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	CEA	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	200	M3	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
4	CEA	INSTALACIÓN DE ALcantarillado en el municipio de SAN CARLOS	100	M3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	CEA	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	200	M3	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
6	CEA	INSTALACIÓN DE ALcantarillado en el municipio de SAN CARLOS	100	M3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	CEA	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS	200	M3	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

OPA

**COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**  
**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (PAZULI 4313)**  
**REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO**



ESTADO DE QUERÉTARO  
 ANEXO DE EJECUCIÓN PROGRAMADA O MODIFICATORIA  
 DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
 ENTIDAD LEYENDOSA, COMISIÓN LOCAL DEL AGUA

DE FOLIO: 34 DE MAYO DEL 2013

Número de Cuenta de Gastos	Descripción de la Cuenta de Gastos	Cuenta de Gastos	Cuenta de Gastos	Cuenta de Gastos	Cuenta de Gastos	Cuenta de Gastos	Cuenta de Gastos		Cuenta de Gastos		Cuenta de Gastos	Cuenta de Gastos	Cuenta de Gastos	Cuenta de Gastos	Cuenta de Gastos	Cuenta de Gastos	Cuenta de Gastos	Cuenta de Gastos
							Subcuenta	Subcuenta	Subcuenta	Subcuenta								
1	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN SECTORES DE LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO	01010101	01010101	01010101	01010101	01010101	01010101	01010101	01010101	01010101	01010101	01010101	01010101	01010101	01010101	01010101	01010101	01010101
2	REPARACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN SECTORES DE LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO	01010102	01010102	01010102	01010102	01010102	01010102	01010102	01010102	01010102	01010102	01010102	01010102	01010102	01010102	01010102	01010102	01010102
3	REPARACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN SECTORES DE LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO	01010103	01010103	01010103	01010103	01010103	01010103	01010103	01010103	01010103	01010103	01010103	01010103	01010103	01010103	01010103	01010103	01010103
4	REPARACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN SECTORES DE LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO	01010104	01010104	01010104	01010104	01010104	01010104	01010104	01010104	01010104	01010104	01010104	01010104	01010104	01010104	01010104	01010104	01010104
5	REPARACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN SECTORES DE LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE QUERÉTARO	01010105	01010105	01010105	01010105	01010105	01010105	01010105	01010105	01010105	01010105	01010105	01010105	01010105	01010105	01010105	01010105	01010105

*[Handwritten signatures and marks]*



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (PPACU-URB)



ESTADO DE BOMBA DE FERIA. N DE MATO DEL 2013  
 DE FERIA. N DE MATO DEL 2013  
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
 ENTIDAD FEDERATIVA: COMISIÓN ESTADUAL DEL AGUA


Nº	CEN	Descripción de la obra	CEN	Municipio	Localidad	Municipio	CEN	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Municipio	Cambio de obra (X) / Aprobación			Ejecución de obra (X) / Aprobación			Ejecución de obra (X) / Aprobación	Ejecución de obra (X) / Aprobación	Ejecución de obra (X) / Aprobación	Ejecución de obra (X) / Aprobación	
														Tar	Presup	Estad	Por	O Co	Pres					Estad
16	CEA	CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA DE LA COMUNICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN	2013	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	2013	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	1,740,000	1,740,000	1,740,000	1,740,000	1,740,000	1,740,000	1,740,000	1,740,000	1,740,000	1,740,000	1,740,000
17	CEA	CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA DE LA COMUNICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN	2013	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	2013	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800	21,800
18	CEA	CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA DE LA COMUNICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN	2013	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	2013	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000
19	CEA	CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA DE LA COMUNICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN	2013	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	2013	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
20	CEA	CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA DE LA COMUNICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN	2013	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	2013	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
21	CEA	CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA DE LA COMUNICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN	2013	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	2013	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000

ESTADO DE SONORA  
 AREA DE EDUCACIÓN, PROMOCIÓN E INNOVACIÓN  
 DE FECHA: 31 DE MAYO DEL 2013  
 DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SUMINISTRO  
 ENTIDAD EDUCATIVA, COMISIÓN ESTADAL DEL AGUA

No. de Proyecto	Descripción de la obra	Cuarto	Localización	Módulo	Superficie (m <sup>2</sup> )	Lugar	Costo de la obra (M. N. Aprobado)			Ejecución			Avance físico (%)	Monto por pagar
							Total	Federal	Estatal	Total	Federal	Estatal		
22	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	22	QUILICUA	22	100	QUILICUA	200,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	50%	100,000
23	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	23	QUILICUA	23	100	QUILICUA	200,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	50%	100,000
24	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	24	QUILICUA	24	100	QUILICUA	200,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	50%	100,000

TOTAL	600,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
-------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

NOTA: DEL TOTAL DEL RECURSO NACIONAL FEDERAL, INFORMO QUE SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA PARA SU INCORPORACIÓN A ESTA ENTIDAD EJECUTORIA LA SEGUNDA MANIFESTACIÓN DE RECURSOS POR LA CANTIDAD DE \$9700,000.00

ELABORÓ:   
 LIC. RAMAL VAZQUEZ PORTILLO

EL DIRECTOR GENERAL DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO URBANO DE LA COMISIÓN ESTADAL DEL AGUA  


EL DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SUMINISTRO DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROCCIDENTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  


**COMISION NACIONAL DEL AGUA**  
**SUBDIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**  
**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (PAZ01-4MT)**  
**DETALLE DE PAGOS**



ENTIDAD ELECTORAL: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

PERIODO del Reporte: Del 01 al 31 de Mayo del 2012

N°	Descripción de la obra	Localidad		No. de Contrato	Número del Contratista	MONTO CONTRATADO (pesos IVA)			PAGOS					PERIODO DE EJECUCION (Estimación)		Observaciones			
		Municipio	Estado			Total	Federal	Estatal	Mjlo.	O.Dp	No. de facturas	Acopio, Estimación, Referencia	Fecha (Fecha de Pago)	Monto de FACTURA CIVA	Monto Acreditado		DEL	AL	
1	REFORMA DEL SISTEMA COMERCIAL DE FACTURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS (NEZAHUALCOYOTL)	GUAYMAS	ESTADO			0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2	MANEJO E INSTALACION DE 2 MAQUINERIAS EN SAN CARLOS	GUAYMAS	ESTADO			0	0	0	0	0	0	0	0	0					
3	MANEJO E INSTALACION DE 3 MAQUINERIAS EN SAN CARLOS	GUAYMAS	ESTADO	CE-NC-DF-AP-11-128	RAFAEL WELIA GRANADOS	377,546	156,752	111,136	0	0	0	0	0	0	22-05-11	136,752	0	22-05-11	31-05-11
4	MANEJO E INSTALACION DE 4 MAQUINERIAS EN SAN CARLOS	GUAYMAS	ESTADO			0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,752	0			
5	SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO PARA EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS (FASE 2) (CONTRATACION)	GUAYMAS	ESTADO			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	IMPLEMENTACION DE REDES PERIMETRICAS PARA EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS (CONTRATACION)	GUAYMAS	ESTADO	CE-NC-R-UJ-AP-11-27	SECO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	5,070,562	2,726,325	2,726,325	0	0	0	0	0	0	12-07	977,615	0	27-05-11	28-05-11
7	IMPLEMENTACION DE REDES PERIMETRICAS PARA EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS (CONTRATACION)	GUAYMAS	ESTADO			0	0	0	0	0	0	0	0	12-07	1,211,257	0	27-05-11	28-05-11	
8	IMPLEMENTACION DE REDES PERIMETRICAS PARA EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS (CONTRATACION)	GUAYMAS	ESTADO			0	0	0	0	0	0	0	0	12-07	511,314	0	27-05-11	28-05-11	
9	IMPLEMENTACION DE REDES PERIMETRICAS PARA EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS (CONTRATACION)	GUAYMAS	ESTADO	CE-NC-R-UJ-AP-11-208	PROYECTORA SANTA CECILIA, S.A. DE C.V.	1,390,574	1,092,337	1,092,337	0	0	0	0	0	13	834,448	0	23-05-11	24-05-11	
10	IMPLEMENTACION DE REDES PERIMETRICAS PARA EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS (CONTRATACION)	GUAYMAS	ESTADO			0	0	0	0	0	0	0	0	14	1,540,129	0	23-05-11	24-05-11	
															1,571,817				



**COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA**  
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (PAZUJ-L-0312)  
 DETALLE DE PAGOS  
 PRECIS



Nº	Descripción de la obra	Localización		No. de Contrato	Nombre del Contratista	MONTO CONTRATADO (pesos y céntimos)			PAGOS				PERIODO DE EJECUCIÓN (Estimación)		Observaciones			
		Municipio	Localidad			Total	Federal	Estatal	Mpca.	O.Dz.	No. de Factura	Anticipo Estimación Individual	Fecha (Fecha de Pago)	IMPORTE DE FACTURA CADA PERIODO		DEL	AL	
8	IMPLEMENTACIÓN DE SECTORES HIDROMÉTRICOS TERCERA ETAPA (SECTORES 1 Y 10) (CONTINUACIÓN)	GUAYMAS	GUAYMAS	CEANCO-HUAP-11-03	MANUEL LOZARACA GAMBONA	4,487,824	2,243,912	2,243,912	0	0	0	1,839,255	2,243,912	24-JJ-12	771,543	01-ene-12	25-ene-12	
9	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN SECTOR BARRA (CONTINUACIÓN)	GUAYMAS	GUAYMAS	CEANCO-HUAP-11-03	RAFAEL MILA GRANADOS	248,305	153,152	95,146	0	0	0	42,487	153,152	15-ene-12	42,487	21-dic-11	25-dic-11	
10	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. BELLA VISTA (CONTINUACIÓN)	EMPALE	EMPALE	CEANCO-HUAP-11-02	RAFAEL MILA GRANADOS	26,892	17,839	11,855	0	0	0	1,311	17,839	24-JJ-12	1,311	21-dic-11	25-dic-11	
12	REPOSICION DE LINEA DE CONDUCCION DE 18" DE DIAMETRO ACERADO PUNTO RES MIL DE TUBERIA DE ACERO Y REPARACION DE 100 MTS DE TUBERIA DE ASF (FRASEA ETAPA)	CANNEA	CANNEA			0	0	0	0	0	0	0	0		0			
11	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE (CONTINUACIÓN)	EMPALE	EMPALE	CEANCO-HUAP-11-02	RAFAEL MILA GRANADOS	149,422	59,781	89,641	0	0	0	58,791	89,641	24-JJ-12	58,791	21-dic-11	31-dic-11	
11	REEMPLAZAMIENTO DE TUBERIAS DE 18" EN AVENIDA 4 (CONTINUACIÓN)	GUAYMAS	GUAYMAS	CEANCO-HUAP-11-04	KAREN DEL ROSARIO MENEZES S.A. DE CV	2,672,372	1,069,148	1,603,224	0	0	0	1,069,148	1,603,224	25-JJ-12	1,069,148			
11	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y CARCAJAS DE REBOSEO COL. BELLA VISTA ETAPA (CONTINUACIÓN)	EMPALE	EMPALE	CEANCO-HUAP-11-02	RAFAEL MILA GRANADOS	132,400	78,429	53,970	0	0	0	2,547	78,429	24-JJ-12	2,547	21-dic-11	31-dic-11	



**COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**  
**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (PAZU L-3411)**

PÉGS-3

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA Periodo del Reporte: Del 01 al 31 de Julio del 2012

N°	Descripción de la obra	Localización		N.º de Contrato	Nombre del Contratista	MONTO CONTRATADO (pesos IVA)				PAGOS				PERIODO DE EJECUCIÓN (Estimación)		Observaciones			
		Municipio	Localidad			Total	Federal	Estatal	Mpto.	O.Ops	No. de Factura	Adscripción Estimaciones Indefinidas	Fecha (Fecha de Pago)	Importe de Factura (IVA)	ACUMULADO PERIODO		DEL	AL	
16	INTERVENCIÓN DE PASEO DE LA ZONA DE OPTIMIZACIÓN DEL AGUA (CONTINUACIÓN)	CAHUELA	CAHUELA	CAHUC-HUAP-11082	FRONTERONIVAS, S.A. DE C.V.	1,794,357	897,153	897,153	0	0	0	0	0	0					
17	CONSTRUCCIÓN DE UNAS DE COLECCIÓN DE FANGOS EN LAS ZONAS DE BAYC (CONTINUACIÓN)	GUAYMAS	GUAYMAS	CAHUC-HUAP-11136	GRUPO CONSTRUCTOR COENAC, S.A. DE C.V.	211,862	126,511	126,511	0	0	0	0	24	Estimación 1	24-07-12	25,832	218,868	22-06-11	27-06-11
18	CONSTRUCCIÓN DE UNAS DE COLECCIÓN DE FANGOS EN LAS ZONAS DE BAYC (CONTINUACIÓN)	GUAYMAS	GUAYMAS			0	0	0	0	0	0	0				0			
19	REVISIÓN DE LOS RECURSOS PRINCIPAL DE AGUA POTABLE CONSTRUIDO EN LA COMUNIDAD DE FUA EN EL SUPLENTE CON 4 BOYAS DE 200 GALONES CADA UNA Y UNO DE 100 GALONES EN LA COMUNIDAD DE AHI (TERMINACIÓN)	GUAYMAS	SAN CARLOS	CAHUC-HUAP-11111	CONSTRUCIONES VALSAR, S.A. DE C.V.	1,112,078	871,028	259,348	0	0	0	0	427	Estimación 3	25-06-12	287,338	1,132,878	29-06-11	31-06-11
20	REVISIÓN DE LOS RECURSOS PRINCIPAL DE AGUA POTABLE CONSTRUIDO EN LA COMUNIDAD DE AHI EN EL SUPLENTE CON 4 BOYAS DE 200 GALONES CADA UNA Y UNO DE 100 GALONES EN LA COMUNIDAD DE AHI (TERMINACIÓN)	GUAYMAS	SAN CARLOS			0	0	0	0	0	0	0				0			
21	CONSTRUCIÓN DE TANQUE DE ACERO VITREOSOL EN LA COMUNIDAD DE AHI (TERMINACIÓN)	GUAYMAS	GUAYMAS			0	0	0	0	0	0	0				0			



**COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**  
**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (PAZUJ-4311)**  
**DETALLE DE PAGOS**

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

PERIODO

Periodo del Reporte: Del 01 al 31 de Mayo del 2012

Nº	Descripción de la obra	Localización		No. de Contrato	Nombre del Contratista	MONTO CONTRATADO (pesos y N/A)			PAGOS					PERIODO DE EJECUCIÓN (Estimación)		Observaciones				
		Municipio	Localidad			Total	Federal	Estatal	Mjco.	O.O.p	No. de Factura	Adición Estimaciones Individuales	Fecha (fecha de Pago)	Porcent de Factura con Pago	Monto Acreditado Ejecutado		DEL	AL		
21	MANEJO DE SISTEMAS DE CLORACIÓN AJUSTADO EN RESERVOIRIO PRINCIPAL (CONSTRUCCIÓN)	GUAYMAS	GUAYMAS	CEANCA-14-00-11-130	M Y M DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	228,252	523,131	523,131	0	0	0	0	4,139	Estimación 1	31-05-11	42.0%	208,281	29-05-11	29-05-11	
22	REPARACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES P.L. RES. TABOULA (RESERVA ETAPA TERMINACIÓN)	GUAYMAS	GUAYMAS			0	0	0	0	0	0	0	4,139	Estimación 2	24-06-12	107.45%	0	29-05-11	30-05-11	
24	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LAZONA DE COORDACIÓN (DE 1100 M. DE ENFOSO CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE 16" DE DIAMETRO)	PUEBLITO	PUEBLITO			0	0	0	0	0	0	0	4,171	Estimación 3	24-06-12	53.72%	0	30-05-11	31-05-11	
<b>TOTAL CONTRATADO:</b>						<b>228,252</b>	<b>523,131</b>	<b>523,131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,310</b>					<b>208,281</b>		
<b>TOTAL EJECUCIÓN:</b>						<b>208,281</b>	<b>523,131</b>	<b>523,131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,310</b>					<b>208,281</b>		

**EL DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA D.G.L.M. DE LA C.E.A.**  
  
**ING. GUILLERMO MARTÍNEZ NIEVES**

**ELABORÓ:** **EL DIRECTOR GENERAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA C.E.A.**  
  
**ING. ROBERTO MOLINA ACEVEDO**

**REVISÓ:** **EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALICIA URBANA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA**  
  
**ING. ROBERTO MOLINA ACEVEDO**

**VABA:** **EL DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DEL ORGANISMO DE CUENCA INTEGRANTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA**  
  
**ING. EDUARDO ROBLES GRIMALVA**