

No. DE OFICIO: CEA-0491-2012

HERMOSILLO, SONORA, A 05 DE DICIEMBRE DEL 2012.

"2012, Por el Respeto a los Derechos
y Cultura de los Pueblos Indígenas".

ASUNTO: SE ENVÍA INFORME DE AVANCES PROGRAMA APAZU I.03/12

ING. EDUARDO ROBLES GRIJALVA
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE
Y ALCANTARILLADO DEL ORGANISMO DE
CUENCA NOROESTE DE LA CONAGUA
P R E S E N T E.-

CON RELACIÓN A LAS ACCIONES CONTEMPLADAS DENTRO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU I.03/12) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012, ATENTAMENTE ME PERMITO REMITIR A USTED DOS TANTOS EN ORIGINAL DEL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.


A T E N T A M E N T E
S U F R A G I O E F E C T I V O . N O R E E L E C C I Ó N
E L V O C A L E J E C U T I V O


C.P.C. ENRIQUE ALFONSO MARTÍNEZ PRECIADO

ANEXO: COPIA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS (CONTRATO, PROGRAMA DE OBRA Y CATÁLOGO DE CONCEPTOS DE LAS ACCIONES 2, 4 Y 18 DEL DESGLOSE DE ACCIONES DEL APAZU I.03/12))

C.C.P. LIC. MANUEL GPE. RUIZ CASTELO, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA C.E.A.
LIC. RAFAEL VALDEZ PORTILLO, DIRECTOR GENERAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA C.E.A.
ING. ROBERTO MOLINA ACEDO, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA DE LA C.E.A.
EXPEDIENTE.
EAMP/JRMA/CARMEN




7 12/12/12

RESUMEN DE AVANCE APAZU I.-03/12
INFORME DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012

C: resum avance Coreso

MUNICIPIO: VARIOS

EJECUTOR: COMISION ESTATAL DEL AGUA

C: 2012/Coreso/resum avance Coreso

IMPORTE ASIGNADO:

FEDERAL: 19,062,355

ESTATAL: 17,843,676

MUNICIPAL y/o OTRO: 0

TOTAL: 36,906,031

IMPORTE CONTRATADO: 23,378,760 63%

IMPORTE TOTAL FISICO: 15,377,979 66%

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: 14,402,627 62%

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y MANEJO EN ZONAS URBANAS (PAZU I-4313)
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

ESTADO DE QUERÉTARO
 ANEXO DE EJECUCIÓN (PERSONAL O INSCRIPCIÓN)
 DE FECHA: 31 DE MAYO DEL 2013
 DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y MANEJO
 ENTIDAD FEDERATIVA: COMISIÓN ESTADAL DEL AGUA

Nº de Cuenta	Descripción de la obra	Ciclo	Localización		Plaz. de Inscr. o Inscrip.	Mód. de Inscr. o Inscrip.	Compras	Fecha de Reporte	Costo de la obra de Actividad			Costo de la obra de Subactividad			Avance Físico (%)			Mód. por Indicador	
			Municipio	Localidad					Trám.	Fedat.	Estad.	Mód.	Cl. Op.	Trám.	Fedat.	Estad.	Avance	Cl. Op.	Mód. por Inscr. o Inscrip.
1	CEA RECONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE SAN JUAN DE LOS RÍOS	2013	QUERÉTARO	QUERÉTARO	2013	2013	AGUA POTABLE EN RECONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE SAN JUAN DE LOS RÍOS	2013-0	1,000,000	800,000	400,000	800,000	400,000	400,000	40%	PAZ	MEI	800,000	1
2	CEA SUBSTITUCIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE SAN JUAN DE LOS RÍOS	2013	QUERÉTARO	QUERÉTARO	2013	2013	AGUA POTABLE EN RECONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE SAN JUAN DE LOS RÍOS	2013-0	200,000	180,000	120,000	180,000	120,000	120,000	60%	PAZ	MEI	180,000	1
3	CEA SUBSTITUCIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE SAN JUAN DE LOS RÍOS	2013	QUERÉTARO	QUERÉTARO	2013	2013	AGUA POTABLE EN RECONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE SAN JUAN DE LOS RÍOS	2013-0	277,000	277,000	111,000	277,000	111,000	111,000	100%	PAZ	MEI	277,000	1
4	CEA SUBSTITUCIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE SAN JUAN DE LOS RÍOS	2013	QUERÉTARO	QUERÉTARO	2013	2013	AGUA POTABLE EN RECONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE SAN JUAN DE LOS RÍOS	2013-0	1,000,000	800,000	400,000	800,000	400,000	400,000	40%	PAZ	MEI	800,000	1
5	CEA RECONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE SAN JUAN DE LOS RÍOS	2013	QUERÉTARO	QUERÉTARO	2013	2013	AGUA POTABLE EN RECONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE SAN JUAN DE LOS RÍOS	2013-0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	PAZ	MEI	1,000,000	1
6	CEA RECONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE SAN JUAN DE LOS RÍOS	2013	QUERÉTARO	QUERÉTARO	2013	2013	AGUA POTABLE EN RECONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE SAN JUAN DE LOS RÍOS	2013-0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	PAZ	MEI	1,000,000	1
7	CEA RECONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE SAN JUAN DE LOS RÍOS	2013	QUERÉTARO	QUERÉTARO	2013	2013	AGUA POTABLE EN RECONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE SAN JUAN DE LOS RÍOS	2013-0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	PAZ	MEI	1,000,000	1

16



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (PAZUO) L-4312
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
(PESOS)

ESTADO DE SONORA
 ANEXO DE SECCIÓN PROGRAMAS E INICIATIVAS DE REDAS 24 DE MAYO DEL 2013
 DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN EJECUTIVA DEL AGUA

Nº	Tipo de obra	Descripción de la obra	Localización		Ejec. de la obra	Materiales	Fecha de Reporte	Costo de la obra (PESOS)		Ejecución de la obra (%)		Inversión		Avance físico (%)	Avance financiero (%)	Monto por haber	Observaciones	
			Municipio	Localidad				Total	Federal	Estad.	Materiales	Estad.	Federal					Estad.
1	CEA	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE SAN JUAN DE LOS RIOS (MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS)	GUAYMAS	GUAYMAS	2011-2012	2011-2012	25-sep-12	4,481,624	2,143,172	2,338,452	0	0	2,143,172	2,338,452	0	0	2,143,172	2,338,452
2	CEA	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA SAN JUAN DE LOS RIOS (MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS)	GUAYMAS	GUAYMAS	2011-2012	2011-2012	28-sep-12	348,307	133,192	215,115	0	0	133,192	215,115	0	0	133,192	215,115
3	CEA	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA SAN JUAN DE LOS RIOS (MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS)	EMPALME	EMPALME	2011-2012	2011-2012	28-sep-12	28,338	17,226	11,112	0	0	17,226	11,112	0	0	17,226	11,112
4	CEA	RECONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN COLONIA SAN JUAN DE LOS RIOS (MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS)	GUAYMAS	GUAYMAS	2011-2012	2011-2012	28-sep-12	1,330,302	1,050,302	280,000	0	0	1,050,302	280,000	0	0	1,050,302	280,000
5	CEA	INSTALACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA SAN JUAN DE LOS RIOS (MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS)	GUAYMAS	GUAYMAS	2011-2012	2011-2012	28-sep-12	1,362,302	832,302	530,000	0	0	832,302	530,000	0	0	832,302	530,000
6	CEA	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA SAN JUAN DE LOS RIOS (MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS RIOS)	EMPALME	EMPALME	2011-2012	2011-2012	28-sep-12	148,622	88,791	59,831	0	0	88,791	59,831	0	0	88,791	59,831

[Handwritten signature]



COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (PAZU I-4317)
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO
PTC09

ESTADO DE: SONORA
 ANEXO DE EJECUCIÓN FÍSICA O BUDGETARIA DE FÍSICO: 14 DE MAYO DEL 2012
 DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN EJECUTIVA DEL AGUA

Número de Cuenta de Crédito	Descripción de la obra	Ciclo PTCI	Localidad	Municipio	Estado	Fecha de Reporte	Componente	Módulo de Inversión	Costo de la obra, \$ Aprobado			Ejecución			Avance Físico (%)	Módulo por Indicar		
									Total	Federal	Estadal	Total	Federal	Estadal				
14	CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA DE SAN CARLOS (MUNICIPIO DE SAN CARLOS)	2011-2012	SAN CARLOS	SAN CARLOS	SAN CARLOS	2012-01	AGUA POTABLE	2011-2012	1,081,148	1,081,148	1,081,148	1,081,148	1,081,148	1,081,148	100%	PAZ MEI	140,338	140,338
15	CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA DE SAN CARLOS (MUNICIPIO DE SAN CARLOS)	2011-2012	SAN CARLOS	SAN CARLOS	SAN CARLOS	2012-01	AGUA POTABLE	2011-2012	71,628	71,628	71,628	71,628	71,628	71,628	100%	PAZ MEI	213	213
16	CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA DE SAN CARLOS (MUNICIPIO DE SAN CARLOS)	2011-2012	SAN CARLOS	SAN CARLOS	SAN CARLOS	2012-01	AGUA POTABLE	2011-2012	1,081,148	1,081,148	1,081,148	1,081,148	1,081,148	1,081,148	100%	PAZ MEI	21,367	21,367
17	CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA DE SAN CARLOS (MUNICIPIO DE SAN CARLOS)	2011-2012	SAN CARLOS	SAN CARLOS	SAN CARLOS	2012-01	AGUA POTABLE	2011-2012	1,081,148	1,081,148	1,081,148	1,081,148	1,081,148	1,081,148	100%	PAZ MEI	8,100	8,100
18	CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA DE SAN CARLOS (MUNICIPIO DE SAN CARLOS)	2011-2012	SAN CARLOS	SAN CARLOS	SAN CARLOS	2012-01	AGUA POTABLE	2011-2012	1,081,148	1,081,148	1,081,148	1,081,148	1,081,148	1,081,148	100%	PAZ MEI	1,142	433
19	CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA DE SAN CARLOS (MUNICIPIO DE SAN CARLOS)	2011-2012	SAN CARLOS	SAN CARLOS	SAN CARLOS	2012-01	AGUA POTABLE	2011-2012	1,081,148	1,081,148	1,081,148	1,081,148	1,081,148	1,081,148	100%	PAZ MEI	1,284	1,284
20	CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA DE SAN CARLOS (MUNICIPIO DE SAN CARLOS)	2011-2012	SAN CARLOS	SAN CARLOS	SAN CARLOS	2012-01	AGUA POTABLE	2011-2012	1,081,148	1,081,148	1,081,148	1,081,148	1,081,148	1,081,148	100%	PAZ MEI	1,284	1,284

[Handwritten signature]

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU L-0012)
DETALLE DE PAGOS
 PESOS



Nº	Descripción de la obra	Localización		No. de Contrato	Nombre del Contratista	Monto Contratado (Pesos IVA)			Fecha Estimada de Pago	Reporte de Factura Data	Monto Acumulado Efectivo	Periodo de Ejecución (Estimación)		Observaciones
		Municipio	Localidad			Total	Fondos	Extrín				DEL	AL	
1	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL DE FACTURACIÓN ELECTRONICA DIAGNOSTICO DE NECESIDADES	GUAYMAS	ESTUCCO			0	0	0			0			
2	SURTEO E INSTALACION DE 2 MACROMEDIDORES CANASA	CANASA	CANASA	CEANC-07-AP-11-056	BRENDA MARINA NAVARRO LOPEZ	243,771	142,725	99,452	0	74	74,619			
3	MANEJO E INSTALACION DE 3 MACROMEDIDORES ENFALE (CONTINUACION)	ENFALE	ENFALE	CEANC-07-AP-11-125	RAFAEL MILLA GRANADOS	277,945	196,795	111,183	0	848	196,795			
4	SURTEO E INSTALACION DE 4 MACROMEDIDORES EN GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS	CEANC-07-AP-11-056	SOLUCIONES PARA EL CONTROL DE RECURSOS, S.A. DE C.V.	1,565,005	529,003	625,302	0	2715	625,301			21-de-11
5	SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACION OPERATIVA PARA OFERTANOS OPERADORES (FASE 2012)	GUAYMAS	ESTUCCO			0	0	0	0		489,591			31-de-11
6	IMPLEMENTACION DE SECTORES HIDROMETRICOS PRIMERA ETAPA (SECTORES 1, 1715 (CONTINUACION)	GUAYMAS	GUAYMAS	CEANC-HU-AP-11-177	SECO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	5,110,652	2,705,325	2,705,325	0	1247	977,814			27-de-11
7	IMPLEMENTACION DE SECTORES HIDROMETRICOS SEGUNDA ETAPA (SECTORES 3 Y 4 (CONTINUACION))	GUAYMAS	GUAYMAS	CEANC-HU-AP-11-179	PRONOTORA SANTA CECILIA, S.A. DE C.V.	3,903,674	1,990,337	1,990,337	0	183	655,442			25-de-11
										149	1,343,895			25-de-11
											2,785,326			25-de-11
											1,990,337			25-de-11

CA

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU L-031/2)
DETALLE DE PAGOS
(PECSO)

Estado Ejecutor: Comisión Estatal del Agua Periodo del Reporte: Del 01 al 30 de Noviembre del 2012

N°	Descripción de la obra	Localización		Monto Contratado (Pesos IVA)	P A G O S					Periodo de Ejecución (Estimada)		Observaciones						
		Municipio	Localidad		Total	Fondos	Estado	Monto	No. de Facturas	Indicador Estimación	Fecha (Pago de Pago)		Importe de Factura IVA	Monto Acreditado	DEL	AL		
8	IMPLEMENTACIÓN DE SECTORES HIDROMÉTRICOS (TERCERA ETAPA EJECUTORA 13 Y 11) (CONTINUACIÓN)	GUAYMAS	GUAYMAS	CEAHC-HUAP-11-108	MANUEL LEJARRAGA GRANADOS	4,481,574	2,240,812	2,240,812	0	0	1,689	Avdicho	24-jul-12	771,542		61-ene-12	25-ene-12	
9	REPARACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN SECTOR UJAH (CONTINUACIÓN)	GUAYMAS	GUAYMAS	CEAHC-HUAP-11-109	RAFAEL MILLA GRANADOS	248,907	153,152	95,745	0	0	240	Estimación 1 Estimación 2	15-mar-12 24-jul-12	42,652 153,152	195,849	22-dic-11 27-dic-11	28-dic-11 31-dic-11	
10	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN OLA VENTA (CONTINUACIÓN)	ENFALME	ENFALME	CEAHC-HUAP-11-120	RAFAEL MILLA GRANADOS	28,606	17,532	11,069	0	0	837	Estimación 1 Estimación 2	24-jul-12 24-jul-12	14,006 1,331	17,839	22-dic-11 27-dic-11	28-dic-11 31-dic-11	
12	EROSIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 16" DIÁMETRO ACERUADO EN EL KM. 1 DE TUBERÍA DE ACCESO Y VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE] PRIMERA ETAPA	CANNEA	CANNEA			0	0	0	0	0				0				
	SISTEMA DE TELESECCIÓN DE REDES PARA CONTROL DE PRESIONES Y EQUIPO PARA CONTROL Y DETECCIÓN DE FUGAS	CANNEA	CANNEA			0	0	0	0	0				0				CIEBA ALEVA INCLUIDA EN TRASPAGO DE PERIODO DE FEBRERO 29 DE OCTUBRE DEL 2012
	SISTEMA DE TELESECCIÓN DE REDES PARA CONTROL DE PRESIONES Y EQUIPO PARA CONTROL Y DETECCIÓN DE FUGAS	GUAYMAS	GUAYMAS			0	0	0	0	0				0				CIEBA ALEVA INCLUIDA EN TRASPAGO DE PERIODO DE FEBRERO 29 DE OCTUBRE DEL 2012
11	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE (CONTINUACIÓN)	ENFALME	ENFALME	CEAHC-HUAP-11-045	RAFAEL MILLA GRANADOS	145,402	56,751	89,541	0	0	842	Estimación 1	24-jul-12	59,751	59,751	22-dic-11	31-dic-11	
															59,751			
															59,751			

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU I-0317)
DETALLE DE PAGOS



Periodo del Financiamiento: Del 01 al 30 de Noviembre del 2012

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTADAL DEL AGUA

Nº	Descripción de la obra	Localización		No. de Contrato	Número del Contratista	MONTO CONTRATADO (Presupuesto N/A)			PAGOS					PERIODO DE EJECUCIÓN (Estimación)		Observaciones		
		Municipio	Localidad			Total	Federal	Estatal	Mipo.	O.Dp.	No. de Facturas	Adición Estimaciones Subterráneas	Fecha (Fecha de Pago)	Importe de factura con el Impuesto	Montos Acumulados Impuesto		DEL	AL
14	RECONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA MASTRO Y CAJONADO (CONTINUACIÓN)	GUAYMAS	GUAYMAS	CEA-MC-HUAP-11-111	MILENIO DESARROLLO E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	2,872,875	1,058,148	1,633,727		C	C	528	Estimación 2	25-jul-12	1,058,148		25-dic-11	27-dic-11
												328	Estimación 3	28-oct-12	532,077		25-dic-11	25-dic-11
												312	Estimación 4	06-nov-12	500,000		30-dic-11	31-dic-11
15	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y CAPTACIÓN DE AGUA EN LA ZONA SUR (CONTINUACIÓN)	EMPALME	EMPALME	CEA-MC-HUAP-11-123	RAFAEL MILLA GRANADOS	132,430	79,458	52,972		C	C	837	Estimación 1	24-jul-12	78,911		25-dic-11	25-dic-11
												838	Estimación 2	24-jul-12	2,547		27-dic-11	31-dic-11
16	INTERCONEXIÓN DE FODOS DE LA ZONA DE CAPTACIÓN SUR DE AGUA (CONTINUACIÓN)	CAVAREA	CAVAREA	CEA-MC-HUAP-11-052	PROMOCION NATAR SA DE CV.	1,754,307	867,153	867,153		C	C	324C	Estimación 3	12-sep-12	867,153		01-mar-12	31-mar-12
17	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 11 KV EN EL CIRCUNTO EN COL. 1 DE MATO (CONTINUACIÓN)	GUAYMAS	GUAYMAS	CEA-MC-HUAP-11-125	GRUPO INDUSTRIAL COENAC, S.A. DE C.V.	251,862	125,931	125,931		C	C	248	Estimación 1	04-ene-12	25,832		27-dic-11	27-dic-11
														19-jul-12	100,000			
														25-jul-12	92,537			
18	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 11 KV EN EL CIRCUNTO EN COL. 1 DE MATO (CONTINUACIÓN)	GUAYMAS	GUAYMAS	CEA-MC-HUAP-11-052	MG SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V.	784,116	388,058	388,058		C	C	113	Adición	27-nov-12	236,833			
19	RECONSTRUCCIÓN PRINCIPAL DE AGUA POTABLE) CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 280 M. T. DE EQUIPAMIENTO CON 4 HORAS DE 125 HP. CADA UNA Y 125 M. T. DE LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIONACIÓN	GUAYMAS	SAN CARLOS	CEA-MC-HUAP-11-111	CONSTRUCCIONES VALBAR, S.A. DE C.V.	1,132,079	871,025	261,054		C	C	472	Estimación 3	25-abr-12	267,536		28-dic-11	28-dic-11
												473	Estimación 4	24-jul-12	280,401			
														24-jul-12	584,115		30-dic-11	31-dic-11
20	RECONSTRUCCIÓN PRINCIPAL DE AGUA POTABLE) CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 280 M. T. DE EQUIPAMIENTO CON 4 HORAS DE 125 HP. CADA UNA Y 125 M. T. DE LÍNEA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIONACIÓN	GUAYMAS	SAN CARLOS															

0

SEBA CANCELAO EN TRANSFASO EN FIRMADO DE FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2012

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZUL-0317)
 DETALLE DE PAGOS



ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

PERÍODO DE EJECUCIÓN: Del 01 al 30 de Noviembre del 2012

N°	Descripción de la obra	Localización		No. de Contrato	Nombre del Contratista	MONTO CONTRATADO (en quetzales Q1)			PAGOS					Observaciones											
		Municipio	Localidad			Total	Federal	Estadal	Mpja.	O.Op.	No. de Factura	Adjuntos Estimaciones Instrucciones	Fecha (Fecha de Pago)		Monto de Factura en Cuantía	Monto Acumulado Pagado	PERÍODO DE EJECUCIÓN (Estimación)								
													DEL	AL											
21	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE CERVO VIÑEADO DE 1000 LITROS EN SEGUNDA ETAPA TERMINACION	GUAYMAS	GUAYMAS															CERA CANCELADA EN TRASPASO DE FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2012							
22	SEMINISTRO DE SISTEMAS DE COLECCIÓN (BORNO SAS) EN RESERVORES PRINCIPAL (CONTINUACIÓN)	GUAYMAS	GUAYMAS	CEA-NG-HU-7DO-11-130	M Y M DESARROLLOS S.A. DE C.V.	206,252	193,131	123,131						4,159	Estimación 1	31-06-11	45,072		28-06-11	28-06-11					
														4,150	Estimación 2	24-04-12	107,456		28-06-11	30-06-11					
														4,151	Estimación 3	24-04-12	53,725		30-06-11	31-06-11					
23	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PL RS TARDONA (SEGUNDA ETAPA TERMINACION)	GUAYMAS																							
24	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LAGUNA DE SANGRADO M. DE SANGRADO CON TIPOSA DE ROSETLENO DE 8" DE DIAMETRO	FREYBOUTO	FREYBOUTO																						
													TOTAL EJECUCIÓN:												
													TOTAL CONTRATADO:												

EL DIRECTOR DE EFECTIVACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA C. E. A. DE LA C. E. A.

 ROBERTO MARTÍNEZ NOLAS

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIGIÉNICA URBANA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
 REVISÓ

 ROBERTO MOLINA ACEVEDO

EL DIRECTOR GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

 EDUARDO ROBLES GRIMALVA