

No. DE OFICIO: CEA-0042-2013

HERMOSILLO, SONORA, A 31 DE ENERO DEL 2013.  
"2013, Año de la Salud, Educación y Deporte en Sonora".

ASUNTO: SE ENVÍA INFORME DE AVANCE Y PRECIERRE PROGRAMA APAZU I-03/12

**ING. EDUARDO ROBLES GRIJALVA**  
**DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE**  
**Y ALCANTARILLADO DEL ORGANISMO DE**  
**CUENCA NOROESTE DE LA CONAGUA**  
**PRESENTE.-**



CON RELACIÓN A LAS ACCIONES CONTEMPLADAS DENTRO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU I-03/12) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012, ATENTAMENTE ME PERMITO REMITIR A USTED DOS TANTOS EN ORIGINAL DE LA INFORMACIÓN QUE SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

- AVANCE FÍSICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.
- PRECIERRE DE EJERCICIO 2012 (INCLUYE LOS FORMATOS DE PRECIERRE, RESUMEN DE LOS COMPONENTES, ACCIONES RELEVANTES Y CUADRO DE RESUMEN)

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

**ATENTAMENTE**  
**SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN**  
**EL VOCAL EJECUTIVO**

  
**C.P.C. ENRIQUE ALFONSO MARTÍNEZ PRECIADO**

C.C.P. Lic. MANUEL GPE. RUIZ CASTELO, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA C.E.A.  
Lic. RAFAEL VALDEZ PORTILLO, DIRECTOR GENERAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA C.E.A.  
ING. GILBERTO CELAYA REINA, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA DE LA C.E.A.  
EXPEDIENTE.  
EAMP/GCR/CARMEN



**RESUMEN DE AVANCE APAZU I.-03/12**  
**INFORME DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2012**

C: resum avance Coreso

MUNICIPIO: VARIOS

EJECUTOR: COMISION ESTATAL DEL AGUA

C: 2012/Coreso/resum avance Coreso


**IMPORTE ASIGNADO:**

<i>FEDERAL:</i>	<u>19,062,355</u>
<i>ESTATAL:</i>	<u>17,843,676</u>
<i>MUNICIPAL y/o OTRO:</i>	<u>0</u>
<b>TOTAL:</b>	<u>36,906,031</u>

<b>IMPORTE CONTRATADO:</b>	<u>34,650,055</u>	<u>100%</u>
----------------------------	-------------------	-------------

<b>IMPORTE TOTAL FISICO:</b>	<u>28,337,983</u>	<u>82%</u>
------------------------------	-------------------	------------

<b>IMPORTE TOTAL EJERCIDO:</b>	<u>17,629,100</u>	<u>51%</u>
--------------------------------	-------------------	------------

  
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**  
**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APZU) (03-17)**  
**REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO**

ESTADO DE QUERÉTARO DE ARIZONA  
 DEFECCIÓN PROGRAMADA DE INSTALACIONES  
 DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
 ESTADO EDUCATIVO, COMISIÓN EJECUTIVA DEL AGUA

DE FECHA: 31 DE MARZO DEL 2013

Orden de Pago	Descripción de la obra	Cant.	Municipio	Localidad	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Cuentas de la obra (Q. Monto)			Cuentas de la obra (P. Monto)			Avance Físico (%)	Avance Financiero (%)	Monto por liquidar	
							Presup.	Compromiso	Pagos	Presup.	Compromiso	Pagos				
1	CEA RECONSTRUCCIÓN DE LA FÁBRICA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS	213	GUAYMAS	GUAYMAS	14-06-12		421,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	CEA SANEAMIENTO E INSTALACIONES DE 3 BACHOS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS	213	GUAYMAS	GUAYMAS	14-06-12		120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	CEA SANEAMIENTO E INSTALACIONES DE 3 BACHOS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS	213	GUAYMAS	GUAYMAS	14-06-12		111,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	CEA SANEAMIENTO E INSTALACIONES DE 3 BACHOS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS	213	GUAYMAS	GUAYMAS	14-06-12		641,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	CEA SANEAMIENTO E INSTALACIONES DE 3 BACHOS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS	213	GUAYMAS	GUAYMAS	14-06-12		1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	CEA SANEAMIENTO E INSTALACIONES DE 3 BACHOS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS	213	GUAYMAS	GUAYMAS	14-06-12		1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	CEA SANEAMIENTO E INSTALACIONES DE 3 BACHOS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS	213	GUAYMAS	GUAYMAS	14-06-12		1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

04



**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**  
**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (PAZU 1.0017)**  
**REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO**  
**(PÉDRA)**

ESTADO DE EJECUCIÓN DE FONDOS DE INICIACIÓN DE OBRA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE FERIA 11 DE MAYO DEL 2011  
 UNIDAD EJECUTORA: COMISIÓN EJECUTIVA DEL PAZU

No. de Proyecto	Descripción de la obra	Ciclo	Localización		Módulo	Año de Inicio	Comentarios	Fecha de Reporte	Costo de la obra (Miles de Pesos)			Ejecución			Avance			Observaciones		
			Comuna	Localidad					Presupuesto	Realizado	Porcentaje	Presupuesto	Realizado	Porcentaje	Presupuesto	Realizado	Porcentaje			
1	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (CONTINUACIÓN)	2011	PAZU	PAZU	CT	2011	AGUA POTABLE EN RECONSTRUCCIÓN DE EFICIENCIA FÍSICA	11-05-11	4,481,174	1,341,112	29.92%	1,341,112	1,341,112	100%	4,481,174	1,341,112	29.92%	PAZU	11-05-11	
2	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN ESTERILIDAD (CONTINUACIÓN)	2011	PAZU	PAZU	CT	2011	AGUA POTABLE EN RECONSTRUCCIÓN DE EFICIENCIA FÍSICA	11-05-11	34,837	81,746	234.60%	81,746	81,746	100%	34,837	81,746	234.60%	PAZU	11-05-11	
3	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN ESTERILIDAD (CONTINUACIÓN)	2011	PAZU	PAZU	CT	2011	AGUA POTABLE EN RECONSTRUCCIÓN DE EFICIENCIA FÍSICA	11-05-11	24,112	11,028	45.73%	11,028	11,028	100%	24,112	11,028	45.73%	PAZU	11-05-11	
4	SISTEMA DE TELESELECCIÓN DE REDES PARA CONTROL DE FRECUENCIAS Y VOLTAJES PARA CONTROL Y DETECCIÓN DE FUGAS	2011	PAZU	PAZU	CT	2011	AGUA POTABLE EN RECONSTRUCCIÓN DE EFICIENCIA FÍSICA	11-05-11	1,321,112	58,832	4.45%	58,832	58,832	100%	1,321,112	58,832	4.45%	PAZU	11-05-11	
5	SISTEMA DE TELESELECCIÓN DE REDES PARA CONTROL DE FRECUENCIAS Y VOLTAJES PARA CONTROL Y DETECCIÓN DE FUGAS	2011	PAZU	PAZU	CT	2011	AGUA POTABLE EN RECONSTRUCCIÓN DE EFICIENCIA FÍSICA	11-05-11	1,321,112	58,832	4.45%	58,832	58,832	100%	1,321,112	58,832	4.45%	PAZU	11-05-11	
6	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (PAZU 1.0017) (CONTINUACIÓN)	2011	PAZU	PAZU	CT	2011	AGUA POTABLE EN RECONSTRUCCIÓN DE EFICIENCIA FÍSICA	11-05-11	1,158,231	1,821,112	157.25%	1,821,112	1,821,112	100%	1,158,231	1,821,112	157.25%	PAZU	11-05-11	
7	RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (PAZU 1.0017) (CONTINUACIÓN)	2011	PAZU	PAZU	CT	2011	AGUA POTABLE EN RECONSTRUCCIÓN DE EFICIENCIA FÍSICA	11-05-11	148,422	81,746	55.14%	81,746	81,746	100%	148,422	81,746	55.14%	PAZU	11-05-11	

*[Handwritten signature]*



**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**  
**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (PAZUJ-4311)**  
**REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO**  
**PERIODO**

**ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**SECRETARÍA DE ECONOMÍA**  
**SECRETARÍA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**  
**ENTIDAD LEONARDO RODRÍGUEZ**

DE FECHA: 31 DE MAYO DEL 2013

Item	Código	Descripción de la obra	Clave	Municipio	Localización	Urb. o Rural	Tipo de Obra	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Avance físico			Avance financiero			Avance físico (%)	Avance financiero (%)	Meta por indicador
										Tramo	Porcentaje	Monto	Tramo	Porcentaje	Monto			
14	CEA	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRERA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE SAN JUAN DE LOS RIOS (CONTINUACIÓN)	NEE	GUAYMAS	GUAYMAS	URBANA	OTRO	1/1/13	1/1/13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
15	CEA	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE SAN JUAN DE LOS RIOS (CONTINUACIÓN)	NEE	GUAYMAS	GUAYMAS	URBANA	OTRO	1/1/13	1/1/13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
16	CEA	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRERA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE SAN JUAN DE LOS RIOS (CONTINUACIÓN)	NEE	GUAYMAS	GUAYMAS	URBANA	OTRO	1/1/13	1/1/13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17	CEA	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE SAN JUAN DE LOS RIOS (CONTINUACIÓN)	NEE	GUAYMAS	GUAYMAS	URBANA	OTRO	1/1/13	1/1/13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	CEA	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE SAN JUAN DE LOS RIOS (CONTINUACIÓN)	NEE	GUAYMAS	GUAYMAS	URBANA	OTRO	1/1/13	1/1/13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
19	CEA	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRERA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE SAN JUAN DE LOS RIOS (CONTINUACIÓN)	NEE	GUAYMAS	GUAYMAS	URBANA	OTRO	1/1/13	1/1/13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	CEA	RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRERA DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE SAN JUAN DE LOS RIOS (CONTINUACIÓN)	NEE	GUAYMAS	GUAYMAS	URBANA	OTRO	1/1/13	1/1/13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

*[Handwritten signature]*




ESTIJO DE MONEDA  
 ANEXO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A MONEDAS  
 DE FECHA: 31 DE MARZO DEL 2012  
 DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
 ENTIDAD FEDERATIVA: COMISIÓN ESTADAL DEL AGUA


SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (PAZAJUL-2012)  
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO  
 (PESOS)


Cuenta de Gastos	Descripción de la obra	Módulo	Localidad	Cuarto	Módulo	Módulo	Cuentas de la obra de inversión			Cuentas de la obra de explotación			Método	O.C.	Asiento	Fecha	Monto por indicator	Caracterización																				
							Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio							Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre															
21	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	GUAYAS	GUAYAS	211	211	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
22	MANEJO DE ESTERILIZACION DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	GUAYAS	GUAYAS	211	211	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
23	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	GUAYAS	GUAYAS	211	211	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
24	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE AGUA POTABLE EN LA ZONA URBANA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	GUAYAS	GUAYAS	211	211	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>																			TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			


FECHA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA	MONEDA
01/01/2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31/03/2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


NOTA: DEL TOTAL DEL EJERCICIO RADICADO FEDERAL, INFORMO QUE SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA PARA SU PAGO CUANTO A ESTA ENTIDAD EJECUTORA E EJERCICIO CORRESPONDIENTE A INGRESOS POR UN MONTO DE \$300,000.00

ELABORÓ:   
 EL DIRECTOR DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA O.S.M.E. DE LA C.E.A.  
 ING. RAFAEL VILCHEZ PORTILLO

ELABORÓ:   
 EL DIRECTOR GENERAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA C.E.A.  
 ING. RAFAEL VILCHEZ PORTILLO

ELABORÓ:   
 EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA O.S.M.E. DE LA C.E.A.  
 ING. RAFAEL VILCHEZ PORTILLO

ELABORÓ:   
 EL DIRECTOR GENERAL DE POTABILIZACIÓN Y SANEAMIENTO DEL COMANDO EN JEFE DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL DEL AGUA  
 ING. EDUARDO ESPERES GRIJALVA

VALOR:   
 EL DIRECTOR GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DEL COMANDO EN JEFE DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL DEL AGUA  
 ING. EDUARDO ESPERES GRIJALVA