

RESUMEN DE AVANCE APAZU I.-05/12

INFORME DEL MES DE AGOSTO DEL 2012

C: resum avance Coreso

MUNICIPIO: VARIOS

EJECUTOR: COMISION ESTATAL DEL AGUA

C: 2012/Coreso/resum avance Coreso

IMPORTE ASIGNADO:


FEDERAL.:	<u>18,497,172</u>
ESTATAL:	<u>17,997,218</u>
MUNICIPAL y/o OTRO:	<u>0</u>
TOTAL:	<u>36,494,390</u>

IMPORTE CONTRATADO:	<u>0</u>	<u>0%</u>
---------------------	----------	-----------

IMPORTE TOTAL FISICO:	<u>0</u>	<u>0%</u>
-----------------------	----------	-----------

IMPORTE TOTAL EJERCIDO:	<u>0</u>	<u>0%</u>
-------------------------	----------	-----------

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"



ESTADO DE: BORDA
 AÑO DE EJECUCIÓN: 2013
 DE FECHA: 31 DE ABRIL DEL 2013
 DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 ENTIDAD FEDERATIVA: COMISIÓN ESPECIAL DEL AGUA

Nº	Código	Nombre	Descripción de la obra	Cuarto	Localización	Municipio	Localidad	Número de Obra	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Ciclo de Ejecución	Cuentas de la obra (en \$)			Inversión			Avance Físico (%)	Avance Financiero (%)	Monto por solicitar	Cuentas de la obra
												Tal	Exercido	Exercido	Exercido	Exercido	Exercido				
1	CEA	CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACION DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	2013	2013	CAJALAN	CAJALAN	CAJALAN	2013	2013	2013	2013	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	100%	1,000,000	1,000,000	1,000,000
2	CEA	CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACION DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	2013	2013	CAJALAN	CAJALAN	CAJALAN	2013	2013	2013	2013	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	100%	1,000,000	1,000,000	1,000,000
3	CEA	CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACION DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	2013	2013	CAJALAN	CAJALAN	CAJALAN	2013	2013	2013	2013	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	100%	1,000,000	1,000,000	1,000,000
4	CEA	CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACION DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	2013	2013	CAJALAN	CAJALAN	CAJALAN	2013	2013	2013	2013	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	100%	1,000,000	1,000,000	1,000,000
5	CEA	CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACION DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	2013	2013	CAJALAN	CAJALAN	CAJALAN	2013	2013	2013	2013	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	100%	1,000,000	1,000,000	1,000,000
6	CEA	CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACION DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	2013	2013	CAJALAN	CAJALAN	CAJALAN	2013	2013	2013	2013	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	100%	1,000,000	1,000,000	1,000,000
7	CEA	CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACION DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS	2013	2013	CAJALAN	CAJALAN	CAJALAN	2013	2013	2013	2013	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	100%	1,000,000	1,000,000	1,000,000





COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (PAUO-U-817)
REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

ESTADO DE EJECUCIÓN
 ASESORÍA DE EJECUCIÓN (ORDENAL O MODIFICATORIA)
 SECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN EJECUTIVA DEL AGUA

FECHA: 13 DE JULIO DEL 2013

Código	Descripción de la obra	Cantón	Municipio	Localidad	Módulo	Uso del terreno	Fecha de Reporte	Costos de la obra al momento			Faltantes			Avance físico (%)	Avance financiero (%)	Vigencia por habilitar	
								Total	Presupuesto	Ejecutado	Presupuesto	Ejecutado	Presupuesto				
1	PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA CENTRO DE CANTÓN CACHUCA	NEGI	CACHUCA	CACHUCA	270	ESTRUCTURA Y PROTECCIÓN	19-07-12	254.000	254.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	PROYECTO DE ALCANTARILLADO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA ZONA DE CANTÓN CACHUCA	NEGI	CACHUCA	CACHUCA	270	ESTRUCTURA Y PROTECCIÓN	19-07-12	254.000	254.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	PROYECTO DE COLECCIÓN DE LLUVIAS	NEGI	CACHUCA	CACHUCA	270	ESTRUCTURA Y PROTECCIÓN	19-07-12	254.000	254.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	PROYECTO DE COLECCIÓN DE LLUVIAS PARA EL MUNICIPIO DE MOLES	NEGI	MOLES	MOLES	270	ESTRUCTURA Y PROTECCIÓN	19-07-12	242.000	242.000	0	0	0	0	0	0	0	0

ORDENAL	25.704.000	18.077.229	18.077.229	18.077.229	18.077.229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total	729.888	202.844	202.844	202.844	202.844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	729.888	405.688	405.688	405.688	405.688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ORDENAL	25.704.000	18.077.229	18.077.229	18.077.229	18.077.229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total	729.888	202.844	202.844	202.844	202.844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	729.888	405.688	405.688	405.688	405.688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

EL DIRECTOR DE BUENAS OBRAS Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBJUNTA DE LA C.E. MOLES

EL DIRECTOR GENERAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA C.E.A.

EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL AGUA

EL DIRECTOR DE AGUAS POTABLES, DRENAJE Y SANEAMIENTO DEL GOBIERNO DE CUCHUCA Y DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

Todos los datos en este informe son de carácter público. Queda prohibido el uso de sus datos sin la autorización expresa de su propietario.

ENTIDAD ELECTROSA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

FECHA:

Período del Reporte: Del 01 al 31 de Agosto del 2012

N°	Descripción de la obra	Localización		N° de Contrato	Nombre del Contratista	MONTO CONTRATADO (Pesos IVA)				PAGOS				PERIODO DE EJECUCIÓN (Estimación)		Observaciones	
		Municipio	Localidad			Total	Federal	Estatal	Mpto.	O.Dp.	Adición Estimaciones Indefinidas	Fecha (Inicio de Pago)	Importe de Factura con IVA	Monto Acreditado Ejecutado	DEL		AL
1	SANEAMIENTO E INSTALACION DE INSTRUMENTOS	CANAVEA	CANAVEA			0	0	0	0	0							
2	SANEAMIENTO E INSTALACION DE INSTRUMENTOS	ESPALME	ESPALME			0	0	0	0	0							
3	CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE CANAVEA	CANAVEA	CANAVEA			0	0	0	0	0							
4	INSTALACION DE VALVULAS DE ADMISION Y EFULSION DE FUENTE DE CAPTACION RITO	CANAVEA	CANAVEA			0	0	0	0	0							
5	ACCIONES COMPLEMENTARIAS ADICIONALES DE AGUA - CANAVEA	CANAVEA	CANAVEA			0	0	0	0	0							
6	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO CON CAPACIDAD DE 1,500 M3	GUAYMAS	GUAYMAS			0	0	0	0	0							
7	ACCIONES COMPLEMENTARIAS ENFERMERIA A PRENSION NOGULES	NOGULES	NOGULES			0	0	0	0	0							



ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Período del Reporte: Del 01 al 31 de Agosto del 2012

N°	Descripción de la obra	Localidad		No. de Contrato	Nombre del Contratista	MONTO CONTRATADO (prebye IVA)				PAGOS				PERÍODO DE EJECUCIÓN (estimación)		Observaciones	
		Municipio	Localidad			Total	Federal	Estatal	Mpba.	D.Og.	No. de Factura	Autopag. Estimaciones Indefinidas	Fecha (fecha de pago)	Importe de Factura con Efectivo	Monto Acumulado Ejecuido		CEL
1	PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA CENTRO DE CASORCA	CASORCA	CASORCA			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1	PROYECTO DE ALCANTARILLADO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD DE CANANEA SONORA	CANANEA	CANANEA			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	PROYECTO DE COSECHA DE LLUVIAS	CANANEA	CANANEA			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	PROYECTO DE COSECHA DE LLUVIA PARQUE INDUSTRIAL VIVO MOGULES	MOGULES	MOGULES			0	0	0	0	0	0	0	0	0			

TOTAL EJECUCION: 0

TOTAL CONTRATADO: 0

TOTAL PAGOS: 0

TOTAL EJERCIDO: 0

EL DIRECTOR DE SUBDIRECCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA REGIÓN DE LA CAL
ING. GUILLERMO MARTINEZ NEEUAS

ELABORÓ: EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUCIONAL DE LA CAL

DR. RAFAEL MARTINEZ PORTILLO

REVISÓ EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

ING. ROBERTO MOLINA ACEDO

Y EL EL DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA

ING. EDUARDO ROBLES GRIMALYA

Este programa es público, libre de cualquier pago de derechos. Queda prohibida el uso para fines distintos a las establecidos en el programa.