

**SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA Y
DESARROLLO URBANO**

10 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

En cumplimiento a los objetivos y metas autorizados por el Congreso del Estado en el Presupuesto de Egresos del año 2014, a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano se le asignaron recursos por un monto de 4,040 millones 775 mil 356 pesos por el H. Congreso del Estado, para el desarrollo de obras y acciones, a través de sus Unidades Administrativas y Organismos Descentralizados.

Al cierre del presente trimestre presenta un monto devengado por 282 millones 195 mil 290 pesos equivalentes al 6.98 por ciento.

En el rubro del ejercicio de Recursos Federales, se tiene que hasta el mes de Marzo se tenían autorizados y ejercidos recursos, de acuerdo a las siguientes fuentes financieras que se detallan a continuación:

RESUMEN DE LOS RECURSOS FEDERALES DEVENGADOS AL PRIMER TRIMESTRE 2013
POR FUENTE FINANCIERA Y DEPENDENCIA

DEPENDENCIA	FUENTE FINANCIERA	DEVENGADO 1ER TRIMESTRE
10	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	95,137,115.70
	1A FAMEB 2014	-
	1B FAMES 2014	-
	1C FAFEF 2014	-
	1Ñ CONVENIO MEDIA SUPERIOR 2014	-
	1Q RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 2014	-
	1U CONVENIO DE REASIGNACION SCT 2014	-
	K7 SCT - PUENTE NOGALES	-
	M9 FAFEF 2012	-
	S3 FAFEF 2013	-
	S6 CONVENIO MEDIA SUPERIOR 2013	-
	T0 FAMES 2013	-
	T1 CDI PROYECTOS ESTRATEGICOS 2013	7,087,001.33
	T8 FAMEB 2013	1,755,292.86
	U5 RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 540 MDP	3,945,925.81
	U8 RAMO 23 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 765.5 MDP	6,908,563.48
	W9 RAMO 23 PAVIMENTACION 139.2 MDP	13,551,421.46
	X3 RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 1380.3 MDP	50,204,574.59
	X4 RAMO 23 PROGRAMAS REGIONALES 39.9 MDP	11,684,336.17
	2A RAMO 23 FONDO DE CULTURA 2014	-
	2B RAMO 23 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014	-

A continuación se relacionan cada una de las Unidades Administrativas de esta Secretaría con sus principales programas y avances Físicos y Financieros obtenidos:

1001 Secretaría

Con el objeto de enfocar el Gobierno a las necesidades y expectativas de la gente, de modernizar la Administración Pública Estatal, de impulsar un Gobierno orientado a los resultados, de establecer sistemas modernos de evaluación y autocontrol y de acelerar la conformación de un Gobierno Electrónico, a este programa se le autorizaron recursos para la operación de la Unidad Administrativa 01 Secretaría.

Entre las principales acciones logradas por la Unidad Administrativa 01, tenemos que se realizaron audiencias con personas relacionadas con asuntos responsabilidad de esta Secretaría, se asistió a giras de trabajo por la Entidad y se asistió a reuniones de acuerdo y seguimiento.

1002 Subsecretaría de Obras Públicas

Entre los principales logros obtenidos en este Primer Trimestre, destacan la terminación de las siguientes acciones (Estudios y Proyectos, Construcción, Rehabilitación, Ampliación y Reconstrucción de Obras):

• REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL FRACCIONAMIENTO EUSEBIO KINO, EN HERMOSILLO.
• REHABILITACION DE ESCOLLERA Y CONSTRUCCION DE ANDADOR TURISTICO EN GUAYMAS
• PROGRAMA DE BACHEO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CIUDAD, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME
• PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE SONORA Y URREA, URES, URES
• PAVIENTACIÓN DE LA CALLE PRESA FALCÓN ENTRE PERIFERICO ORIENTE Y PALMITO EN LA COLONIA EL RANCHITO, HERMOSILLO, HERMOSILLO
• PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MOCUZARI ENTRE PERIFERICO ORIENTE Y PALMITO EN LA COLONIA EL RANCHITO, HERMOSILLO, HERMOSILLO
• PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE PARICUTIN Y CALLEJÓN DE ABRIL ENTRE AVENIDAS QUIROZ Y MORA Y "C", CABORCA, CABORCA
• ADECUACION DE EDIFICIO PARA EL CENTRO DE HABILIDADES PARA LA VIDA (CONSTRUCCION DE PATIO), HERMOSILLO, HERMOSILLO
• PAVIMENTACION DE LA AVENIDA LIBERTAD ENTRE CALLES 48 Y SAMUEL OCAÑA GARCÍA, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO

De igual manera se detallan las siguientes metas iniciadas, las cuales tienen diferente avance en su ejecución:

META	AVANCE
• INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALIMENTADOR ELÉCTRICO PARA EL PROYECTO "PUERTA OESTE" EN HERMOSILLO	0.72
• RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN SEGUNDA ETAPA EN ARIZPE	0.30
• CONSTRUCCIÓN DEL BLVD. QUINTERO ARCE EN EL TRAMO DEL PASEO RÍO SONORA AL FRACCIONAMIENTO VILLA BONITA EN HERMOSILLO.	0.85

META	AVANCE
• REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI (ITSON), CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	0.30
• AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA EN UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI (ITSON), CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	0.43
• CONSTRUCCIÓN DE JAULA DE LANZAMIENTO EN UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI (ITSON), CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	0.30
• REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA EN UNIDAD OBREGÓN CAMPUS CENTRO (ITSON), CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	0.30
• REHABILITACIÓN DE PISTA DE ATLETISMO UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI (ITSON), CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	0.82
• CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI (ITSON), CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	0.30
• SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES PARA ALBERCA SEMIOLIMPICA EN UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI EN CIUDAD OREGÓN ITSON , CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	0.30
• AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA UNIDAD GUAYMAS (ITSON), GUAYMAS, GUAYMAS	0.30
• REHABILITACIÓN DE DOS CANCHAS DE TENIS EN UNIDAD GUAYMAS (ITSON), GUAYMAS, GUAYMAS	0.30
• REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ITSON UNIDAD GUAYMAS , GUAYMAS, GUAYMAS	0.26
• CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN ITSON UNIDAD GUAYMAS , GUAYMAS, GUAYMAS	0.30
• REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA EN UNIDAD NAVOJOA CAMPUS SUR EN NAVOJOA (ITSON), NAVOJOA, NAVOJOA	0.30
• CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE HAND BALL EN UNIDAD NAVOJOA CAMPUS SUR EN NAVOJOA (ITSON), NAVOJOA, NAVOJOA	0.30
• SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE PASTO ARTIFICIAL PARA CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN UNIDAD NAVOJOA CAMPUS SUR (ITSON), NAVOJOA, NAVOJOA	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA EN LA COL. EL RASTRO , HUATABAMPO, HUATABAMPO	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PEDRO ALMADA EN LA COL. EL RASTRO , HUATABAMPO, HUATABAMPO	0.30
• PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SEVERIANO TALAMANTES EN LA COL. EL RASTRO , HUATABAMPO, HUATABAMPO	0.30
• PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO SERRANO EN LA COL. EL RASTRO , HUATABAMPO, HUATABAMPO	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE INDEPENDENCIA , NACO , NACO	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVD. JUSTO VÁZQUEZ ENTRE COLOSIO Y TRES ÁLAMOS , RAYÓN, RAYÓN	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NIÑOS HÉROES , BACERAC, BACERAC	0.57
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA 18 , NÁCORI CHICO, NÁCORI CHICO	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA 19 , NÁCORI CHICO, NÁCORI CHICO	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROFESOR ARTURO RÁBAGO, ACONCHI, ACONCHI	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RAMONA P. DE LUNA ENTRE BLVD. SOLIDARIDAD Y SAN RAFAEL COL. NORBERTO ORTEGA , HERMOSILLO, HERMOSILLO	0.38
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RAMONA P. DE LUNA ENTRE EMANCIPACIÓN Y SAN RAFAEL COL. NORBERTO ORTEGA , HERMOSILLO, HERMOSILLO	0.35
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RODOLFO PINO ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y VENUSTIANO CARRANZA , PITIQUITO, PITIQUITO	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE QUINTERO ARCE ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y VENUSTIANO CARRANZA , PITIQUITO, PITIQUITO	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CONSTELACIÓN ACUARIO ENTRE ANTONIO QUIROGA Y CONSTELACIÓN CÁNCER , HERMOSILLO, HERMOSILLO	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVE. SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA ENTRE HERMOSILLO Y NAVOJOA , YÉCOR, YÉCOR	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVE. CUMPAS , SAHUARIPA, SAHUARIPA	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CREPÚSCULO EJE 1 , SAHUARIPA, SAHUARIPA	0.29
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. INDEPENDENCIA EN LA COL. EL POLVORIN , SANTA ANA, SANTA ANA	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MINERAL EN LA COL. EL POLVORIN , SANTA ANA, SANTA ANA	0.30

META	AVANCE
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RAMÓN CORONA ENTRE GALEANA Y R. CORONA FINAL , TRINCHERAS, TRINCHERAS	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE BENITO JUÁREZ , ALTAR, ALTAR	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AVENIDA PUEBLA B ENTRE CALLE 7 Y CALLE 12 , SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO	0.47
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AVENIDA MÉRIDA A ENTRE CALLE 7 Y CALLE 12 , SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO	0.29
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE QUINTANA ROO ENTRE SEGUNDA Y SÉPTIMA , SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO	0.29
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. AGUSTIN DE ITURBIDE , BACANORA, BACANORA	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CONSTELACIÓN CÁNCER ENTRE CONSTELACION ACUARIO Y CONSTELACION ANDRÓMEDA , HERMOSILLO, HERMOSILLO	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE CONSTITUCIÓN Y AMÉRICAS , EMPALME, EMPALME	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE COLÓN ENTRE CALLE HIDALGO Y NIÑOS HÉROES , EMPALME, EMPALME	0.52
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HITIZORACHI , ARIZPE, ARIZPE	0.29
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROF. GUADALUPE MORALES ENTRE JOSÉ URREA Y FINAL , ARIZPE, ARIZPE	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CUESTA PARA ACCESO A FRACC. INFONAVIT , ARIZPE, ARIZPE	0.30
• CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVE. VERACRUZ ENTRE AVE. SINALOA Y CALLE 5TA ESTE , CANANEA, CANANEA	0.30
• CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VOLTEADERO ENTRE AVE. VERACRUZ Y C. ELSY TORRES , CANANEA, CANANEA	0.30
• CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO V. CORONADO ENTRE INDEPENDENCIA Y CUAUHTÉMOC , CANANEA, CANANEA	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PUEBLA ENTRE JALISCO Y AVENIDA DEL LIMÓN , CABORCA, CABORCA	0.29
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA P ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA SUR , CABORCA, CABORCA	0.29
• PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SÉPTIMA ENTRE AVENIDA S Y CALLE SONORA EN LA LOCALIDAD DE CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA , CABORCA.	0.29
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE JUAN BUSTAMANTE , TUBUTAMA, TUBUTAMA	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEPORTIVO ENTRE 4 DE FEBRERO Y 13 DE SEPTIEMBRE , ESQUEDA, FRONTERAS	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUAN RAMÓN URIAS , ATIL, ATIL	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EJE 7 , BANÁMICHÍ, BANÁMICHÍ	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CARBÓ ENTRE GRANADOS Y S/N-3 EN LA COL. LA MADERA , MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA	0.34
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO FIMBRES ENTRE S/N-3 Y ARROYO LA VICTORIA EN LA COL. LA MADERA , MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SEFERINO VALENZUELA ENTRE GRANADOS Y S/N-3 EN LA COL. LA MADERA , MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA	0.36
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRULICO EN CALLE SEFERINO VALENZUELA ENTRE S/N-3 Y ARROYO LA VICTORIA EN LA COL. LA MADERA , MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA	0.35
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO FIMBRES ENTRE GRANADOS Y S/N-3 EN LA COL. LA MADERA , MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA	0.37
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE S/N-3 ENTRE S/N-2 Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN LA COL. LA MADERA , MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ORIZABA COL. CUARTEL PITIC , HERMOSILLO, HERMOSILLO	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TAXCO COL. CUARTEL PITIC , HERMOSILLO, HERMOSILLO	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EJE B , SEBAMPO, ETCHOJOA	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EJE A , SEBAMPO, ETCHOJOA	0.30

META	AVANCE
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HANGARES COL. LA MANGA , HERMOSILLO, HERMOSILLO	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE COMANDER COL. LA MANGA , HERMOSILLO, HERMOSILLO	0.30
• PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO, SAHUARIPA, SAHUARIPA	0.28
• PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUÁREZ, SAHUARIPA, SAHUARIPA	0.28
• PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MORELOS, SAHUARIPA, SAHUARIPA	0.29
• PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FÉLIX GÓMEZ SUR, ALTAR, ALTAR	0.30
• PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR FC 250 KG/CM2 EN EL BOULEVARD VICENTE FOX QUEZADA LA CALLE FÉLIX GÓMEZ SUR, LA ESTANCIA, ACONCHI	0.81
• PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA NUEVO LEÓN, CANANEA, CANANEA	0.30
• PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA DURANGO, CANANEA, CANANEA	0.28
• PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FILARMONICOS ENTRE SEXTA Y SEPTIMA, CANANEA, CANANEA	0.30
• PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA QUERÉTARO , CANANEA, CANANEA	0.29
• PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA VERACRUZ , CANANEA, CANANEA	0.30
• PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA CHIAPAS , CANANEA, CANANEA	0.30
• PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 2 ESTE ENTRE AVENIDA NUEVO LEÓN Y CALLEJÓN FRANCISCO I MADERO, CANANEA, CANANEA	0.30
• PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 ENTRE A Y D , CANANEA, CANANEA	0.37
• PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 6-A ENTRE JUAN ESCUTIA Y ERASMO COTA, CANANEA, CANANEA	0.30
• PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 14 VA. ESTE , CANANEA, CANANEA	0.28
• PAVIMENTO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN COLONIA SOLIDARIDAD, NACOSARÍ DE GARCÍA, NACOSARÍ DE GARCÍA	0.30
• PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 20 VA. ESTE , CANANEA, CANANEA	0.28
• PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BUENA VISTA ENTRE CAMPANA Y VETA, CANANEA, CANANEA	0.36
• PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CAPOTE ENTRE CAMPANA Y COLORADA, CANANEA, CANANEA	0.36
• PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CHIAPAS, CANANEA, CANANEA	0.30
• PAVIMENTO DE CALLE CUESTA BELTRONES EN LA COLONIA BELTRONES, NACOSARÍ DE GARCÍA, NACOSARÍ DE GARCÍA	0.30
• PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUPITER ENTRE CAMPOS MINEROS Y BOULEVARD LÁZARO GUTIERREZ DE LARA, CANANEA, CANANEA	0.30
• PAVIMENTO DE CALLE LA PURICA EN COLONIA BUENOS AIRES, NACOSARÍ DE GARCÍA, NACOSARÍ DE GARCÍA	0.30
• PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PEÑASCAL Y PORFIRIO FLORES, CANANEA, CANANEA	0.30
• PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA PUEBLA ENTRE 5TA. ESTE Y 6TA. ESTE, CANANEA, CANANEA	0.30
• PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CALLEJÓN GARCÍA CONDE ENTRE 7MA. Y 8VA., CANANEA, CANANEA	0.30
• PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE GUERRERO DE PACHUCA A RAÚL PERALTA, CARBÓ, CARBÓ	0.30
• PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA DEL BOULEVARD ITURBIDE DE CALLE DR. MOLINA A CALLE OAXACA, CARBÓ, CARBÓ	0.30
• PAVIMENTACIÓN II ETAPA DE LA CALLE DE LOS MOLINOS FINAL NORTE, HERMOSILLO, HERMOSILLO	0.30
• PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA ALTARES (AVENIDAS ASPID - ACARO ENTRE EL PARAISO Y ATUNES), HERMOSILLO, HERMOSILLO	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE AVENIDA OPODEPE ENTRE ARIZONA Y SIMÓN BLEY, HERMOSILLO, HERMOSILLO	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE AVENIDA SUAQUI GRANDE ENTRE ARIZONA Y SIMON BLEY, HERMOSILLO, HERMOSILLO	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE LA CALLE ANGOSTURA ENTRE PERIFÉRICO ORIENTE Y PALMITO, HERMOSILLO, HERMOSILLO	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE LA CALLE IRRIGACIÓN ENTRE PERIFÉRICO ORIENTE Y EL PALMITO, HERMOSILLO, HERMOSILLO	0.30

META	AVANCE
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE LA CALLE OVIACHIC ENTRE PERIFÉRICO ORIENTE Y PALMITO, HERMOSILLO, HERMOSILLO	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE LA CALLE RECURSOS HIDRÁULICOS ENTRE PERIFÉRICO ORIENTE Y PALMITO, HERMOSILLO, HERMOSILLO	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE LA CALLE SANTA TERESA ENTRE PERIFÉRICO ORIENTE Y PALMITO, HERMOSILLO, HERMOSILLO	0.30
• PAVIMENTACIÓN DE LA II ETAPA DE LA CALLE OLIVARES ENTRE PASEO RÍO SONORA Y CALLEJÓN ROSALES, HERMOSILLO, HERMOSILLO	0.30
• PAVIMENTACIÓN DE LA II ETAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE QUINTA MAYOR ENTRE CALZADA DE LOS ANGELES Y CALLE LAGO DE LOS CISNES COLONIA CASA GRANDE, HERMOSILLO, HERMOSILLO	0.29
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE LA CALLE JUÁREZ ENTRE AVENIDA CRISTOBAL COLÓN Y BOULEVARD LAS AMÉRICAS, EMPALME, EMPALME	0.30
• PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR FC 250 KG/CM2 EN LA AVENIDA JOSÉ MARÍA BALLESTEROS, SAN FELIPE DE JESÚS, SAN FELIPE DE JESÚS	0.30
• PAVIMENTO DE 1582 M2 CON CARPETA ASFÁLTICA DE 3CMS. EN CALLE SINALOA DE BOUL ITURBIDE A CALLE ARISTA, CARBÓ, CARBÓ	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE BOULEVARD AMÉRICA Y CALLE JOSÉ URREA Y PAVIEMNATCIÓN DE CALLE JOSÉ URREA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y AVENIDA ROQUE MURILLO EN LA COLONIA JUÁREZ, EMPALME, EMPALME	0.30
• CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA, EN CALLE 15, ENTRE AVENIDA PESQUEIRA Y AVENIDA LÓPEZ RAYÓN, COLONIA SANTA CECILIA, SANTA ANA, SANTA ANA	0.30
• PAVIMENTACIÓN A BASE CON CONCRETO HIDRÁULICOS EN ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, BUENA VISTA, ARIZPE	0.30
• PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EUSEBIO KINO ENTRE BOULEVARD FRANCISCO I MADERO Y ARROYO EL MUDO, ATIL, ATIL	0.37
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS A LAS CALLES ALEDAÑAS A LA PLAZA PÚBLICA, BACADEHUACHI, BACADEHUACHI	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ABASOLO, BENJAMÍN HILL, BENJAMÍN HILL	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE QUINTA, BENJAMÍN HILL, BENJAMÍN HILL	0.30
• PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUERRERO ENTRE GUSTAVO BELTRÁN Y MIGUEL HIDALGO Y MARÍA ALVAREZ MARA ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y JESÚS GARCÍA, BACOBAMPO, ETCHOJOA	0.28
• PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE MIGUEL HIDALGO Y GRACIANO SÁNCHEZ Y CALLE GRACIANO SÁNCHEZ ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y AMADO NERVO, BACOBAMPO, ETCHOJOA	0.30
• CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA (AGUA POTABLE) EN VARIAS CALLES DE RUTA DE CAMIONES, CHUCARIT, ETCHOJOA	0.30
• CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA DE VARIAS CALLES DE RUTA DE CAMIONES, SAN PEDRO NUEVO, ETCHOJOA	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA BENITO JUÁREZ, HUÁSABAS, HUÁSABAS	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO, HUÁSABAS, HUÁSABAS	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN BOULEVARD KINO ENTRE BUSANI Y SAN JAVIER DEL BAC, MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE ÁLAMOS ENTRE CUAUHTÉMOC Y COCOSPORA, MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE FÁTIMA ENTRE ZARAGOZA Y CUAUHTÉMOC, MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE SEFERINO VALENZUELA ENTRE CUAUHTÉMOC Y MOCTEZUMA, MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA	0.30
• PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RAMÓN MORALES ENTRE CARRETERA A CANANEA Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA DE LA COLONIA COLOSIO, NACO, NACO	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, BUENA VISTA, NACORI CHICO	0.23
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, NACORI CHICO, NACORI CHICO	0.23
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CALVARIO, ONAVAS, ONAVAS	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ESQUINA CON CALLE ADOLFO DE LA HUERTA, QUEROBABI, OPEDEPE	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE BENITO JUÁREZ Y 6 DE ABRIL, QUEROBABI, OPEDEPE	0.30

META	AVANCE
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUSTO VÁSQUEZ, RAYÓN, RAYÓN	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES, PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA FRONTERAS ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN PEDRO DE LA CUEVA, SAN PEDRO DE LA CUEVA	0.30
• PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MAYOR FÉLIX ROMERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y SALIDA A HERMOSILLO II ETAPA EN LA COLONIA EL LLANO, SAN PEDRO DE LA CUEVA, SAN PEDRO DE LA CUEVA	0.30
• PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL I ETAPA, HUÉPARI, SAN PEDRO DE LA CUEVA	0.30
• PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE S/N EN NUEVO, NUEVO TEPUPA, SAN PEDRO DE LA CUEVA	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLEJÓN MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA JESÚS GARCÍA Y AVENIDA REVOLUCIÓN, SAN JOSÉ DE BATUC, SAN PEDRO DE LA CUEVA	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SAN MIGUEL ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLEJÓN SAN FRANCISCO EN LA COLONIA SAN MIGUEL, SAN MIGUEL, SAN PEDRO DE LA CUEVA	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 5 DE MAYO, SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ANA CASTILLO LUCERO, SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LUIS LUCERO, SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALLENDE , TRINCHERAS, TRINCHERAS	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, SAN JUAN DEL RÍO, VILLA HIDALGO	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MORELOS, VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE METATES CUATES, MATAPE, VILLA PESQUEIRA	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NOGALES ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA 1673, YÉCOR, YÉCOR	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NOGALES ENTRE AVENIDA 1673 Y AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN, YÉCOR, YÉCOR	0.30
• PAVIMENTACIÓN II ETAPA DEL BOULEVARD LAS QUINTAS ENTRE CAMINO DEL SERI Y BOULEVARD SAN PATRICIO, HERMOSILLO, HERMOSILLO	0.30
• PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA ESPERANZA ENTRE SAN ANTONIO Y DE LOS MAESTROS COLONIA FONAPO, HERMOSILLO, HERMOSILLO	0.30
• PAVIMENTACIÓN II ETAPA DE LA CALLE IGLESIA ENTRE SALAMANCA Y 18 DE MARZO, HERMOSILLO, HERMOSILLO	0.30
• PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PARRAL ENTRE CALLEJÓN SAN LUIS Y AVENIDA PLOMO EN COLONIA SAN LUIS, HERMOSILLO, HERMOSILLO	0.30
• PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PIMA ENTRE CALLEJÓN SAN LUIS Y AVENIDA REALITO EN COLONIA SAN LUIS, HERMOSILLO, HERMOSILLO	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FAUSTO TOPETE ENTRE CONSTITUCIÓN Y OCAMPO, HUATABAMPO, HUATABAMPO	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FAUSTO TOPETE ENTRE OCAMPO Y MOCTEZUMA, HUATABAMPO, HUATABAMPO	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE CONSTITUCIÓN Y OCAMPO , HUATABAMPO, HUATABAMPO	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE OCAMPO Y MOCTEZUMA, HUATABAMPO, HUATABAMPO	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE EUGENIO MARTINEZ ENTRE CONSTITUCIÓN Y OCAMPO, HUATABAMPO, HUATABAMPO	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE BENJAMÍN HILL ENTRE CONSTITUCIÓN Y OCAMPO, HUATABAMPO, HUATABAMPO	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE BENJAMÍN HILL ENTRE OCAMPO Y MOCTEZUMA, HUATABAMPO, HUATABAMPO	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE ALFREDO MURILLO ENTRE OCAMPO Y MOCTEZUMA, HUATABAMPO, HUATABAMPO	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANCISCO SERRANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CONSTITUCIÓN, HUATABAMPO, HUATABAMPO	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANCISCO SERRANO ENTRE CONSTITUCIÓN Y OCAMPO, HUATABAMPO, HUATABAMPO	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE TALAMANTES ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CONSTITUCIÓN, HUATABAMPO, HUATABAMPO	0.30

META	AVANCE
• PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE SEVERIANO TALAMANTES ENTRE OCAMPO Y MOCTEZUMA, HUATABAMPO, HUATABAMPO	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PEDRO ALMADA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CONSTITUCIÓN, HUATABAMPO, HUATABAMPO	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PEDRO ALMADA ENTRE CONSTITUCIÓN Y OCAMPO, HUATABAMPO, HUATABAMPO	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PEDRO ALMADA ENTRE OCAMPO Y MOCTEZUMA, HUATABAMPO, HUATABAMPO	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE COZUMEL ENTRE RODOLFO FÉLIX VALDEZ Y ACAPULCO, HUATABAMPO, HUATABAMPO	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR EN LA CALLE EL MESQUITE, BANÁMICHÍ, BANÁMICHÍ	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR EN LA CALLE PALO BLANCO, BANÁMICHÍ, BANÁMICHÍ	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, SÁRIC, SÁRIC	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, SÁRIC, SÁRIC	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN DE LOS PEREZ , SÁRIC, SÁRIC	0.30
• PAVIMENTACIÓN DE CALLE PUERTO LIBERTAD ENTRE PIMA E INTERNACIONAL, PITIQUITO, PITIQUITO	0.24
• PAVIMENTACIÓN DE CALLE WOOLFOK ENTRE BUENOS AIRES Y GASODUCTO, MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA	0.30
• PAVIMENTACIÓN DE CALLE NAVOJOA ENTRE ANTONIA GARCÍA Y SANTIAGO IGLESIAS, MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA	0.30
• PAVIMENTACIÓN DE CALLE PROLONGACIÓN KINO ENTRE KINO Y CALLEJÓN LLAMARADAS, MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA	0.30
• PAVIMENTACIÓN DE CALLE JESÚS MARÍA DURAZO ENTRE ANTONIA GARCÍA Y SANTIAGO IGLESIAS, MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA	0.30
• PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRIMERA DE LA COLONIA SANTA FÉ Y VICENTE GUERRERO EN LA COLONIA MESA BONITA , ESQUEDA, FRONTERAS	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR EN LA CALLE MÉDICO MILITAR, BANÁMICHÍ, BANÁMICHÍ	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN DE ACCESO A TEONADEPA, TEONADEPA, CUMPAS	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE ACCESO AL PARQUE EL DIVISADERO, DIVISADEROS, DIVISADEROS	0.78
• PAVIMENTACIÓN DE LA COLONIA IVETH DAGNINO DE PADRÉS, ARIVECHI, ARIVECHI	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BOULEVARD LA DISCORDIA, EJIDO SAN MANUEL, TUBUTAMA	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BOULEAVRD MORELOS, BACERAC, BACERAC	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SINALOA, BACERAC, BACERAC	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA AVENIDA A, CABORCA, CABORCA	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 7, CABORCA, CABORCA	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 14, CABORCA, CABORCA	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE QUINTA SUR, CABORCA, CABORCA	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SANTOS DUMONT, HERMOSILLO, HERMOSILLO	0.27
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FUERZA AEREA MEXICANA, HERMOSILLO, HERMOSILLO	0.26
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BOULEVARD DE ACCESO A LA LOCALIDAD, SÁRIC, SÁRIC	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LAS PILAS, SÁRIC, SÁRIC	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO, SÁRIC, SÁRIC	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE, HUATABAMPO, HUATABAMPO	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE, HUATABAMPO, HUATABAMPO	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN VARIAS CALLES EN LA COLONIA BELTRONES, HUATABAMPO, HUATABAMPO	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE, HUATABAMPO, HUATABAMPO	0.30

META	AVANCE
• PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE CRISTOBAL COLÓN ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE, HUATABAMPO, HUATABAMPO	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE, HUATABAMPO, HUATABAMPO	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE, HUATABAMPO, HUATABAMPO	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE, HUATABAMPO, HUATABAMPO	0.30
• PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 10 DE ABRIL ENTRE AVENIDA TECNOLÓGICO Y VICENTE SUÁREZ, HUATABAMPO, HUATABAMPO	0.30
• MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ISRAEL ENTRE BOULEVARD GASPAR LUKEN Y SAN GILBERTO, HERMOSILLO, HERMOSILLO	0.30
• AMPLIACIÓN DE PAVIEMNATO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR F'C=250 KG/CM2 EN CALLE ALEJANDRO CARRILLO DURON, HUÉPAC, HUÉPAC	0.30
• AMPLIACIÓN DE PAVIEMNATO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR F'C=250 KG/CM2 EN CALLE FRANCISCO I MADERO, HUÉPAC, HUÉPAC	0.30
• AMPLIACIÓN DE PAVIEMNATO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR F'C=250 KG/CM2 EN CALLE GILBERTO PAZ LÓPEZ, HUÉPAC, HUÉPAC	0.30
• ESTABILIZACIÓN CON BASE CALIDRA TAM MAX DE 2" Y CARPETA DE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO EN 5585 M2 EN AVENIDA RAÚL PERALTA DE GUERRERO A CARRETAR A LA POZA, CARBÓ, CARBÓ	0.30
• REHABILITACIÓN DE CALLEJONES CON LOSA DE CONCRETO RAMPAS Y ESCALONES Y REHBAILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN VARIAS CLONIAS DE LA CIUDAD ALEDAÑAS AL CERRO DE LA CAMPANA, HERMOSILLO, HERMOSILLO	0.26
• RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL CENTRO DE LA CIUDAD, SANTA ANA, SANTA ANA	0.28
• RECARPETEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN FRÍO DE CALLE HIDALGO ENTRE CUAUHTÉMOC Y OCAMPO, PITIQUITO, PITIQUITO	0.30
• RECARPETEO Y MEJORAMIENTO DE BASE HIDRÁULICA CON CARPETA ASFÁLTICA EN FRÍO DE LA AVENIDA YAQUIS ENTRE INTERNACIONAL Y PRINCIPAL , PITIQUITO, PITIQUITO	0.30
• RECARPETEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN FRÍO DE LA AVENIDA PRINCIPAL ENTRE CUAUHTÉMOC Y GARCÍA MORALES, PITIQUITO, PITIQUITO	0.30
• RECARPETEO EN CALLE FÉLIX GÓMEZ ENTRE PAPAGOS Y SERIS, PITIQUITO, PITIQUITO	0.30
• RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA ALAMEDA, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	0.25
• RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA CENTRO, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	0.26
• RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA HIDALGO, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	0.25
• RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA MIRAVALLE, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	0.25
• RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA PRIMERO DE MAYO, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	0.25
• RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA REAL DEL SOL, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	0.25
• RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA VALLE DORADO, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	0.25
• RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA VILLA BONITA, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	0.25
• RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA VILLA FONTANA, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	0.25
• RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA VALLE DEL TRIGO, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	0.25
• INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES ORIZABA, TAXCO, NUEVO LAREDO Y LA JOYA EN LA COLINIA CUARTEL DEL PITIC, HERMOSILLO, HERMOSILLO	0.30
• AMPLIACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE RECINTO FISCAL ESTRATEGICO DEL ESTADO DE SONORA, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	0.30
• PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE CALLE ISLAS Y LAFONTAINE, URES, URES	0.95

META	AVANCE
• REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS (IIETAPA) EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, HERMOSILLO, HERMOSILLO	0.56
• PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD PERIMETRAL ENTRE BOULEVARD ANTONIO QUIROGA Y CANAL DENOMINADO EL CHANATE, HERMOSILLO, HERMOSILLO	0.93
• PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE AVENIDA OQUITOA ENTRE MARÍA DE JESÚS MENDEZ Y QUINTA SUR, CABORCA, CABORCA	0.69
• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA "X" ENTRE CALLE PRIMERA Y OBREGÓN , CABORCA, CABORCA	0.37
• PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE AVENIDA "L" ENTRE CUARTA SUR Y SAN IGNACIO, CABORCA, CABORCA	0.98
• PAVIMENTACIÓN DE CALLEJÓN BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDAS "N" Y "P", CABORCA, CABORCA	0.58
• PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE AVENIDA "O" ENTRE CALLE RAFAEL MUÑOZ Y CALLE 10, CABORCA, CABORCA	0.47
• PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLEJÓN GUADALUPANO ENTRE AVENIDA "S" Y "P", CABORCA, CABORCA	0.51
• PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE AVENIDA ALTAR ENTRE CALLES MARÍA DE JESÚS MÉNDEZ Y SEPTIMA SUR, CABORCA, CABORCA	0.63
• PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE BIZANI ENTRE AVENIDAS "J" Y "M", CABORCA, CABORCA	0.69
• PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE GABILONDO ENTRE CALLE DE LOS HEROES Y FRANCISCO EUSEBIO KINO, CABORCA, CABORCA	0.97
• PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE JOSÉ MARÍA GIRÓN ENTRE GENERAL PESQUEIRA Y FRANCISCO EUSEBIO KINO, CABORCA, CABORCA	0.97
• PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE DE LOS HEROES ENTRE JOSÉ MARÍA GIRÓN Y GENERAL PESQUEIRA, CABORCA, CABORCA	0.87
• PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE TUBUTAMA ENTRE AVENIDA GUSTAVO SOTELO Y "P", CABORCA, CABORCA	0.90
• PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE CERRO PRIETO ENTRE AVENIDA "L" Y "R", CABORCA, CABORCA	0.36
• PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE AVENIDA "A" ENTRE CALLE SÉPTIMA Y 10, CABORCA, CABORCA	0.48
• CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA AVENIDA JAZMÍN DE LA CALLE 26 A LA 47, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO	0.75
• CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LAS CALLES 18,19,21,23,24,25,27,28,29,30,31,32 Y 33 ENTRE AVENIDAS CARLOS G. CALLES Y MADERO, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO	0.84
• CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE LAREDO ENTRE AVENIDAD EMILIANO ZAPATA Y SAN JOSÉ, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO	0.87
• CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA QUINTANA ROO DE LA CALLE 22 A LA 42, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO	0.85
• CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA DEL VALLE DE LA AVENIDA 5 DE MAYO A LA VENUSTIANO CARRANZA, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO	0.86
• CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE LA CARRETERA CANANEA - AGUA PRIETA FRENTE AL CBTIS 106, CANANEA, CANANEA	0.92
• REMODELACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL, TRINCHERAS, TRINCHERAS	0.83
• CONSTRUCCION DE CARRIL DE DESACELERACIÓN E INCORPORACION EN ACCESO AL GIMNASIO MUNICIPAL, ETCHOJOA, ETCHOJOA, ETCHOJOA	0.30
• PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD AVIACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA , CABORCA, CABORCA	0.80
• INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALIMENTADOR ELÉCTRICO PARA EL PROYECTO "PUERTA OESTE" (PRIMERA ETAPA), HERMOSILLO, HERMOSILLO	0.72
• PAVIMENTACIÓN DE LA VIALIDAD DE ACCESO A LA PLAYA "MIRAMAR" EN GUAYMAS, GUAYMAS, GUAYMAS	0.39
• CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN EL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA EN LA COLONIA LOMAS DE LINDA VISTA , HERMOSILLO, HERMOSILLO	0.30
• PAVIMENTACION DE LA AVENIDA "D" DEL CADENAMIENTO 0+000 EN EL ARROYO SALIDA A HUASABAS AL CADENAMIENTO 0+422.23 EN LA CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ , GRANADOS, GRANADOS	0.81
• ED-976.- PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO SOTO DEL CADENAMIENTO 0+000 EN LA AVENIDA "D" AL CADENAMIENTO 0+424.53 EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN, GRANADOS, GRANADOS	0.83
•	

META	AVANCE
• PAVIMENTACION DE BLVD. LAS QUINTAS ENTRE AVENIDA VILLA HERMOSA Y RÍO SONORA SEGUNDA ETAPA, HERMOSILLO, HERMOSILLO	0.32
• PAVIMENTACIÓN DE CALLE GENERAL IGNACIO PESQUEIRA, SANTA ANA, SANTA ANA	0.60
• PAVIMENTACIÓN DE CALLE VÍA ANTIGUA, SANTA ANA, SANTA ANA	0.57
• CONSTRUCCIÓN DE 9 "PIE DE CASA" EN SECTOR 1 EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, NOGALES, NOGALES, NOGALES	0.30
• CONSTRUCCIÓN DE 9 "PIE DE CASA" EN SECTOR 2 EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, NOGALES, NOGALES	0.61
• CONSTRUCCIÓN DE 2 "PIE DE CASA" EN SECTOR 6 EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, NOGALES, NOGALES, NOGALES	0.30
• REMODELACIÓN DEL CENTRO DE USOS MÚLTIPLES "KARUMA", VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO	0.98
• RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA "NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, ARIZPE, ARIZPE	0.30
• CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL Y DIRECCIONAL "CARIBEAN", NOGALES, NOGALES	0.97

Con el objeto de transparentar la información de las metas autorizadas a esta Unidad Administrativa, las cuales fueron autorizadas por el H. Congreso del Estado, en forma global y sin especificación concreta, ni calendarizada de lo que se iba a ejecutar, en este Primer Trimestre se hace una desagregación completa que clarifica en forma detallada y puntual todas las metas globales aprobadas, tal y como se relacionan a continuación:

10	02	2	22	01	E1	2	K	001	A	11	001	ELABORACIÓN DE ESCULTURA EMBLEMÁTICA DEL DANZANTE YAQUI, LOMA DE GUAMUCHIL, CAJEME.
10	02	2	22	01	E1	2	K	008	A	13	001	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
10	02	2	22	01	E1	2	K	008	A	13		INFRAESTRUCTURA DE PROYECTO INTEGRAL DE FUENTE, ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN BACADÉHUACHI
10	02	2	22	01	E1	2	K	008	A	13		INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO EN SAN JOSÉ EN BÁCUM, EN BÁCUM
10	02	2	22	01	E1	2	K	008	A	13		INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CUMPAS
10	02	2	22	01	E1	2	K	008	A	13		INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS PIE DE CASA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO DE DIVISADEROS
10	02	2	22	01	E1	2	K	008	A	13		INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE (FUENTE, ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA COMISARÍA DE MESA DE TRES RÍOS EN NÁCORI CHICO
10	02	2	22	01	E1	2	K	008	A	13		INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN OPODEPE
10	02	2	22	01	E1	2	K	008	A	13		INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD EL SASABE, SÁRIC
10	02	2	22	01	E1	2	K	008	A	13		CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL EJIDO EL OCUCA, TRINCHERAS
10	02	2	22	01	E1	2	K	008	A	13		PERFORACIÓN DE POZO, EQUIPAMIENTO, TANQUE Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN OQUITOA
10	02	2	22	01	E1	2	K	008	A	13		PERFORACIÓN DE POZO, EQUIPAMIENTO, TANQUE Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN ONAVAS
10	02	2	22	01	E1	2	K	008	A	13		INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN MATAPE, VILLA PESQUEIRA
10	02	2	22	01	E1	2	K	008	A	13		INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COLONIA NUEVA Y EL TASTE EN YECORA

10	02	2	22	01	E1	2	K	008	A	13		INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALIMENTADOR ELÉCTRICO PARA EL PROYECTO "PUERTA OESTE" EN HERMOSILLO
10	02	2	22	01	E1	2	K	010	A	13	001	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO
10	02	2	22	01	E1	2	K	010	A	13		CONSTRUCCIÓN DE LAGUNA DE OXIDACIÓN Y COLECTOR EN SUAQUI GRANDE
10	02	2	22	01	E1	2	K	010	A	13		CONSTRUCCIÓN DE DUCTO PLUVIAL EN LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE SAN ANTONIO EN LA COLONIA FUENTES DEL MEZQUITAL EN HERMOSILLO
10	02	2	22	01	E1	2	K	010	A	13		CONSTRUCCIÓN DE DUCTO PLUVIAL EN EL ARROYO SAN PATRICIO SEGUNDA ETAPA EN HERMOSILLO
10	02	2	22	01	E1	3	K	001	A	07	001	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO
10	02	2	22	01	E1	3	K	001	A	07		CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA GUARDERIA DE ADULTOS MAYORES (PRIMERA ETAPA) EN HERMOSILLO
10	02	2	22	01	E1	3	K	001	A	07		CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA GUARDERIA MUNICIPAL EN ALTAR
10	02	2	22	01	E1	3	K	001	A	08	001	TERMINACIÓN DE CENTRO DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLORADA
10	02	2	22	01	E1	3	K	002	A	09	001	REHABILITACIÓN DE CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL
10	02	2	22	01	E1	3	K	002	A	09		REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN DE IGLESIA CATÓLICA EN BACANORA
10	02	2	22	01	E1	3	K	002	A	09		RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN SEGUNDA ETAPA EN ARIZPE
10	02	2	22	01	E1	3	K	002	A	09		RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE LA PIMERIA ALTA EN CABORCA
10	02	2	22	01	E1	3	K	002	A	09		RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE LA PIMERIA ALTA, EN PITIQUITO
10	02	2	22	01	E1	3	K	002	A	09		RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE LA PIMERIA ALTA EN TUBUTAMA
10	02	2	22	01	E1	3	K	002	A	09		RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE LA PIMERIA ALTA EN MAGDALENA
10	02	2	22	01	E4	1	K	001	A	13	001	OBRAS PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA Y RURAL EN VARIOS MUNICIPIOS
10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13	001	PAVIMENTACIÓN
10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS , EN ACONCHI
10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13		OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL (CONVENIO DE REASIGNACIÓN SCT-GOBIERNO DEL ESTADO 2014), VARIOS MUNICIPIOS
10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN AGUA PRIETA
10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA ESTACIÓN, EN ÁLAMOS
10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES, EN ALTAR
10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS (CHINAPA Y SINOQUIPE), EN ARIZPE
10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN ATIL
10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA BELLA VISTA 1, EN BACERAC
10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN BANÁMICHÍ

10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN BAVIÁCORA
10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN BAVISPE
10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN BENJAMIN HILL
10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN BENITO JUÁREZ
10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN CABORCA
10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN CIUDAD OBREGÓN, CAJEME
10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN CANANEA
10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN CARBÓ
10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE NIÑOS HÉROES Y CARRETERA LUIS DONALDO COLOSIO CON OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL, EN CUCURPE
10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LOCALIDADES DE CUMPAS
10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN EMPALME
10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COMUNIDAD DE BACAME NUEVO, EN ETCHOJOA
10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN ETCHOJOA
10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN ESQUEDA, FRONTERAS
10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN GRANADOS
10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS (ACCESO SECCIÓN ARBOLITOS "REAL DEL ALAMITO", MANUEL GARCÍA ANDRADE ENTRE BLVD. LÁZARO CÁRDENAS Y JESÚS ARVIZU COLONIA PALO VERDE), EN HERMOSILLO.
10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA SOLIDARIDAD EN HERMOSILLO
10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA LA MANGA, EN HERMOSILLO
10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN HUÉPAC
10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN NACO
10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN NAVOJOA
10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN NOGALES
10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN PUERTO PEÑASCO

10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN SAN IGNACIO RÍO MUERTO.
10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN SAN LUIS RÍO COLORADO
10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN SAN MIGUEL DE HORCASITAS.
10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA SANTA CECILIA, SANTA ANA.
10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN SANTA CRUZ.
10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN TEPACHE.
10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN TUBUTAMA.
10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN URES
10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN YECORA.
10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN BOULEVARD MIGUEL HIDALGO EN BÁCUM.
10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PARA EL BLVD. ANTONIO CASO EN CIUDAD OBREGÓN, CAJEME.
10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL BLVD. LAS QUINTAS ENTRE CAMINO DEL SERI Y BLVD. BATALLÓN SAN PATRICIO (PRIMERA ETAPA), HERMOSILLO
10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA ATRAVESADA, EN EMPALME.
10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COMUNIDAD DE BASCONCOBE, EN ETCHOJOA.
10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS (Y GRIEGA), EN PLUTARCO ELÍAS CALLES
10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN HUACHINERA
10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA NUEVA, EN HUÁSABAS.
10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN YAVAROS, HUATABAMPO.
10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN IMURIS.
10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN MAZATÁN
10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN MOCTEZUMA
10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN PUERTO LIBERTAD, EN PITIQUITO.
10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN QUIRIEGO

10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN ROSARIO.
10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN SAHUARIPA.
10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN ACCESO PRINCIPAL EN CABECERA MUNICIPAL, EN SAN FELIPE DE JESÚS.
10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN SAN JAVIER.
10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN SAN JOSÉ DE BATUC, SAN PEDRO DE LA CUEVA
10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN SOYOPA.
10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN TRINCHERAS.
10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13		REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL FRACCIONAMIENTO EUSEBIO KINO, EN HERMOSILLO.
10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13		CONSTRUCCIÓN DEL BLVD. QUINTERO ARCE EN EL TRAMO DEL PASEO RÍO SONORA AL FRACCIONAMIENTO VILLA BONITA EN HERMOSILLO.
10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13		PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS E INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE KARACHI EN ARIVECHI.
10	02	2	22	01	E4	1	K	901	A	13		PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS E INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE HUSABAS.
10	02	2	22	01	E4	2	G	002	A	13	001	NUMERO DE OBRAS REALIZADAS CON RESPECTO A LAS PROGRAMADAS EN EL EJERCICIO 2013
10	02	2	22	01	E4	2	G	002	A	13	002	DAR SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DE OBRAS CON PERIODICIDAD MENSUAL QUE REPRESENTA UNA HERRAMIENTA PARA LA TOMA DE DECISIONES Y PARA LA EVALUACION
10	02	2	22	01	E4	2	K	008	A	13	001	ESTUDIOS PARA OBRA PUBLICA
10	02	2	22	01	E4	2	K	008	A	13		ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA, PAVIMENTACIÓN, DEPORTIVOS, HENIFICACIÓN, ELECTRIFICACIÓN, DRENAJE PLUVIAL E INFRAESTRUCTURA, CENTROS RECREATIVOS Y DE SALUD EN VARIOS MUNICIPIOS
10	02	2	22	01	E4	3	K	001	A	13	001	ELECTRIFICACIÓN URBANA
10	02	2	22	01	E4	3	K	001	A	13		RED DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICAS EN ALTA Y MEDIA TENSIÓN EN LA COLONIA SOLIDARIDAD EN CIUDAD OBREGÓN, CAJEME
10	02	2	22	01	E4	3	K	001	A	13		RED DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN ALTA Y MEDIA TENSIÓN EN LA COLONIA AMPLIACIÓN EN HUATABAMPO
10	02	2	22	01	E4	3	K	001	A	13		RED DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICAS EN ALTA Y MEDIA TENSIÓN EN LA COLONIA ANDRÉS REYES LÓPEZ EN HUATABAMPO
10	02	2	22	01	E4	3	K	004	A	13	001	ALUMBRADO PÚBLICO
10	02	2	22	01	E4	3	K	004	A	13		RED DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA (ALUMBRADO PUBLICO) EN YAVAROS, HUATABAMPO
10	02	2	22	01	E4	3	K	004	A	13		RED DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA (ALUMBRADO PUBLICO) EN SAN JAVIER

10	02	2	22	01	E4	3	K	004	A	13		INFRAESTRUCTURA PARA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN SAN JOSÉ DE BATUC, SAN PEDRO DE LA CUEVA
10	02	2	22	01	E4	3	K	004	A	13		CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN VARIOS SECTORES EN CUCURPE
10	02	2	22	01	E4	3	K	004	A	13		CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICAS (ALUMBRADO PUBLICO) EN PUERTO LIBERTAD, PITIQUITO
10	02	2	22	01	E4	3	K	004	A	13		CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA (ALUMBRADO PUBLICO) EN SOYOPA
10	02	2	22	01	E4	3	K	004	A	13		CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA (ALUMBRADO PUBLICO) EN ATIL
10	02	2	22	01	E4	3	K	005	A	10	001	CONSTRUCCIÓN DE PLAYA PUBLICA
10	02	2	22	01	E4	3	K	005	A	10		CONSTRUCCIÓN DE PLAYA PUBLICA EL COCHORIT, EN EMPALME
10	02	2	22	01	E4	3	K	005	A	10		UNIDAD RECREATIVA ECOTURÍSTICA RIO MAGDALENA (PRIMERA ETAPA) EN MAGDALENA
10	02	2	22	01	E6	1	K	002	A	06	001	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA SALA DE JUNTA DE JURQUIPA EN VILLA HIDALGO
10	02	2	22	01	E6	1	K	002	A	07	001	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO HABILIDADES PARA LA VIDA EN HERMOSILLO
10	02	2	22	01	E6	1	K	002	A	07	002	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA HIDROSANITARIO DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE HABILIDADES PARA LA VIDA EN HERMOSILLO
10	02	2	22	01	E6	1	K	002	A	13	001	REHABILITACION Y REMODELACION DE EDIFICIO
10	02	2	22	01	E6	1	K	002	A	13		REMODELACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CARBO
10	02	2	22	01	E6	1	K	002	A	13		REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL EN VILLA PESQUEIRA
10	02	2	23	01	E2	1	K	001	A	01	001	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN SONOYTA, GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES
10	02	2	24	01	E2	2	K	001	A	13	001	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS
10	02	2	24	01	E2	2	K	001	A	13		CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA (CAMPO DE FUTBOL Y ALBERCA) EN BACOACHI
10	02	2	24	01	E2	2	K	001	A	13		CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO MUNICIPAL CON UNA SUPERFICIE DE 350 M2 EN RAYÓN
10	02	2	24	02	E3	2	K	006	A	10	001	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO
10	02	2	24	02	E3	2	K	006	A	10		CONSTRUCCIÓN DE CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA EN GUAYMAS
10	02	2	24	02	E3	2	K	006	A	10		CONSTRUCCIÓN DE TEATRO AUDITORIO CON EQUIPAMIENTO (PRIMERA ETAPA) EN MAGDALENA
10	02	3	31	01	E4	1	K	001	A	13	001	INDEMNIZACIONES POR AFECTACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN VARIOS MUNICIPIOS
10	02	3	31	01	E4	6	F	007	A	04	001	EDIFICACION NO HABITACIONAL
10	02	3	31	01	E4	6	F	007	A	04		CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL Y ACCESO PRINCIPAL (PRIMERA ETAPA) EN NACOSARI DE GARCÍA
10	02	3	37	01	E4	6	K	001	A	10	001	REHABILITACION DE ESCOLLERA Y CONSTRUCCION DE ANDADOR TURISTICO EN GUAYMAS

La calendarización de la ejecución de estas metas desagregadas, se detalla claramente en el formato EVT-01, ya que se realizarán de acuerdo a la disponibilidad de recursos con que cuenta esta Secretaría.

A esta Unidad Administrativa, en el Primer Trimestre del año 2014, se le incluyeron las siguientes metas adicionales (refrendos), detallándose el oficio de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda, para cada una de ellas:

CLAVE PRESUPUESTAL	META	OFICIO	FECHA
1002 2503 E31 K005 N 11	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI (ITSON), CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	SH-NC-R-14-001 05.06-353/2014	20/01/2014 31/03/2014
1002 2503 E31 K005 N 11	AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA EN UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI (ITSON), CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	SH-NC-R-14-001 05.06-353/2014	20/01/2014 31/03/2014
1002 2503 E31 K005 N 11	CONSTRUCCIÓN DE JAULA DE LANZAMIENTO EN UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI (ITSON), CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	SH-NC-R-14-001 05.06-353/2014	20/01/2014 31/03/2014
1002 2503 E31 K005 N 11	REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA EN UNIDAD OBREGÓN CAMPUS CENTRO (ITSON), CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	SH-NC-R-14-001 05.06-353/2014	20/01/2014 31/03/2014
1002 2503 E31 K005 N 11	REHABILITACIÓN DE PISTA DE ATLETISMO UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI (ITSON), CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	SH-NC-R-14-001 05.06-353/2014	20/01/2014 31/03/2014
1002 2503 E31 K005 N 10	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI (ITSON), CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	SH-NC-R-14-001 05.06-353/2014	20/01/2014 31/03/2014
1002 2503 E31 K005 N 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES PARA ALBERCA SEMIOLIMPICA EN UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI EN CIUDAD OREGÓN ITSON , CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	SH-NC-R-14-001 05.06-353/2014	20/01/2014 31/03/2014
1002 2503 E31 K005 N 10	AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA UNIDAD GUAYMAS (ITSON), GUAYMAS, GUAYMAS	SH-NC-R-14-001 05.06-353/2014	20/01/2014 31/03/2014
1002 2503 E31 K005 N 10	REHABILITACIÓN DE DOS CANCHAS DE TENIS EN UNIDAD GUAYMAS (ITSON), GUAYMAS, GUAYMAS	SH-NC-R-14-001 05.06-353/2014	20/01/2014 31/03/2014
1002 2503 E31 K005 N 10	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ITSON UNIDAD GUAYMAS , GUAYMAS, GUAYMAS	SH-NC-R-14-001 05.06-353/2014	20/01/2014 31/03/2014
1002 2503 E31 K005 N 10	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN ITSON UNIDAD GUAYMAS , GUAYMAS, GUAYMAS	SH-NC-R-14-001 05.06-353/2014	20/01/2014 31/03/2014
1002 2503 E31 K005 N 10	REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA EN UNIDAD NAVOJOA CAMPUS SUR EN NAVOJOA (ITSON), NAVOJOA, NAVOJOA	SH-NC-R-14-001 05.06-353/2014	20/01/2014 31/03/2014
1002 2503 E31 K005 N 10	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE HAND BALL EN UNIDAD NAVOJOA CAMPUS SUR EN NAVOJOA (ITSON), NAVOJOA, NAVOJOA	SH-NC-R-14-001 05.06-353/2014	20/01/2014 31/03/2014
1002 2503 E31 K005 N 10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE PASTO ARTIFICIAL PARA CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN UNIDAD NAVOJOA CAMPUS SUR (ITSON), NAVOJOA, NAVOJOA	SH-NC-R-14-001 05.06-353/2014	20/01/2014 31/03/2014
1002 2201 E41 K901 A 12	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA EN LA COL. EL RASTRO , HUATABAMPO, HUATABAMPO	SH-NC-R-14-002	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 12	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PEDRO ALMADA EN LA COL. EL RASTRO , HUATABAMPO, HUATABAMPO	SH-NC-R-14-002	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 12	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SEVERIANO TALAMANTES EN LA COL. EL RASTRO , HUATABAMPO, HUATABAMPO	SH-NC-R-14-002	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 12	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO SERRANO EN LA COL. EL RASTRO , HUATABAMPO, HUATABAMPO	SH-NC-R-14-002	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 04	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE INDEPENDENCIA , NACO , NACO	SH-NC-R-14-002	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 05	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVD. JUSTO VÁZQUEZ ENTRE COLOSIO Y TRES ÁLAMOS , RAYÓN, RAYÓN	SH-NC-R-14-002	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 06	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NIÑOS HÉROES , BACERAC, BACERAC	SH-NC-R-14-002	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 06	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA 18 , NÁCORI CHICO, NÁCORI CHICO	SH-NC-R-14-002	20/01/2014

CLAVE PRESUPUESTAL	META	OFICIO	FECHA
1002 2201 E41 K901 A 06	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA 19 , NÁCORI CHICO, NÁCORI CHICO	SH-NC-R-14-002	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 05	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROFESOR ARTURO RÁBAGO, ACONCHI, ACONCHI	SH-NC-R-14-002	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 07	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RAMONA P. DE LUNA ENTRE BLVD. SOLIDARIDAD Y SAN RAFAEL COL. NORBERTO ORTEGA , HERMOSILLO, HERMOSILLO	SH-NC-R-14-002	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 07	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RAMONA P. DE LUNA ENTRE EMANCIPACIÓN Y SAN RAFAEL COL. NORBERTO ORTEGA , HERMOSILLO, HERMOSILLO	SH-NC-R-14-002	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RODOLFO PINO ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y VENUSTIANO CARRANZA , PITIQUITO, PITIQUITO	SH-NC-R-14-002	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE QUINTERO ARCE ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y VENUSTIANO CARRANZA , PITIQUITO, PITIQUITO	SH-NC-R-14-002	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 07	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CONSTELACIÓN ACUARIO ENTRE ANTONIO QUIROGA Y CONSTELACIÓN CÁNCER , HERMOSILLO, HERMOSILLO	SH-NC-R-14-002	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 09	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVE. SEBASTIAN LERDO DE TEJADA ENTRE HERMOSILLO Y NAVOJOA , YÉCORA, YÉCORA	SH-NC-R-14-002	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 09	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVE. CUMPAS , SAHUARIPA, SAHUARIPA	SH-NC-R-14-002	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 09	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CREPÚSCULO EJE 1 , SAHUARIPA, SAHUARIPA	SH-NC-R-14-002	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 03	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. INDEPENDENCIA EN LA COL. EL POLVORIN , SANTA ANA, SANTA ANA	SH-NC-R-14-002	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 03	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MINERAL EN LA COL. EL POLVORIN , SANTA ANA, SANTA ANA	SH-NC-R-14-002	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RAMÓN CORONA ENTRE GALEANA Y R. CORONA FINAL , TRINCHERAS, TRINCHERAS	SH-NC-R-14-002	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE BENITO JUÁREZ , ALTAR, ALTAR	SH-NC-R-14-002	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AVENIDA PUEBLA B ENTRE CALLE 7 Y CALLE 12 , SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO	SH-NC-R-14-002	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AVENIDA MÉRIDA A ENTRE CALLE 7 Y CALLE 12 , SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO	SH-NC-R-14-002	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 01	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE QUINTANA ROO ENTRE SEGUNDA Y SÉPTIMA , SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO	SH-NC-R-14-002	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 09	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. AGUSTIN DE ITURBIDE , BACANORA, BACANORA	SH-NC-R-14-002	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 07	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CONSTELACIÓN CÁNCER ENTRE CONSTELACION ACUARIO Y CONSTELACION ANDRÓMEDA , HERMOSILLO, HERMOSILLO	SH-NC-R-14-002	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 10	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE CONSTITUCIÓN Y AMÉRICAS , EMPALME, EMPALME	SH-NC-R-14-002	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 10	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE COLÓN ENTRE CALLE HIDALGO Y NIÑOS HÉROES , EMPALME, EMPALME	SH-NC-R-14-002	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 05	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HITIZORACHI , ARIZPE, ARIZPE	SH-NC-R-14-002	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 05	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROF. GUADALUPE MORALES ENTRE JOSÉ URREA Y FINAL , ARIZPE, ARIZPE	SH-NC-R-14-002	20/01/2014

CLAVE PRESUPUESTAL	META	OFICIO	FECHA
1002 2201 E41 K901 A 05	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CUESTA PARA ACCESO A FRACC. INFONAVIT , ARIZPE, ARIZPE	SH-NC-R-14-002	20/01/2014
1002 201 E41 K901 A 04	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVE. VERACRUZ ENTRE AVE. SINALOA Y CALLE 5TA ESTE , CANANEA, CANANEA	SH-NC-R-14-002	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 04	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VOLTEADERO ENTRE AVE. VERACRUZ Y C. ELSY TORRES , CANANEA, CANANEA	SH-NC-R-14-002	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 04	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO V. CORONADO ENTRE INDEPENDENCIA Y CUAUHTÉMOC , CANANEA, CANANEA	SH-NC-R-14-002	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PUEBLA ENTRE JALISCO Y AVENIDA DEL LIMÓN , CABORCA, CABORCA	SH-NC-R-14-002	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA P ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA SUR , CABORCA, CABORCA	SH-NC-R-14-002	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SÉPTIMA ENTRE AVENIDA S Y CALLE SONORA EN LA LOCALIDAD DE CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA , CABORCA, CABORCA	SH-NC-R-14-002	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE JUAN BUSTAMANTE , TUBUTAMA, TUBUTAMA	SH-NC-R-14-002	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 04	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEPORTIVO ENTRE 4 DE FEBRERO Y 13 DE SEPTIEMBRE , ESQUEDA, FRONTERAS	SH-NC-R-14-002	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUAN RAMÓN URIAS , ATIL, ATIL	SH-NC-R-14-002	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 05	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EJE 7 , BANÁMICHÍ, BANÁMICHÍ	SH-NC-R-14-002	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 03	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CARBÓ ENTRE GRANADOS Y S/N-3 EN LA COL. LA MADERA , MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA	SH-NC-R-14-002	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 03	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO FIMBRES ENTRE S/N-3 Y ARROYO LA VICTORIA EN LA COL. LA MADERA , MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA	SH-NC-R-14-002	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 03	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SEFERINO VALENZUELA ENTRE GRANADOS Y S/N-3 EN LA COL. LA MADERA , MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA	SH-NC-R-14-002	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 03	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRULICO EN CALLE SEFERINO VALENZUELA ENTRE S/N-3 Y ARROYO LA VICTORIA EN LA COL. LA MADERA , MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA	SH-NC-R-14-002	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 03	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO FIMBRES ENTRE GRANADOS Y S/N-3 EN LA COL. LA MADERA , MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA	SH-NC-R-14-002	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 03	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE S/N-3 ENTRE S/N-2 Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN LA COL. LA MADERA , MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA	SH-NC-R-14-002	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 07	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ORIZABA COL. CUARTEL PITIC , HERMOSILLO, HERMOSILLO	SH-NC-R-14-002	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 07	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TAXCO COL. CUARTEL PITIC , HERMOSILLO, HERMOSILLO	SH-NC-R-14-002	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 12	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EJE B , SEBAMPO, ETCHOJOA	SH-NC-R-14-002	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 12	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EJE A, SEBAMPO, ETCHOJOA	SH-NC-R-14-002	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 07	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HANGARES COL. LA MANGA , HERMOSILLO, HERMOSILLO	SH-NC-R-14-002	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 07	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE COMANDER COL. LA MANGA , HERMOSILLO, HERMOSILLO	SH-NC-R-14-002	20/01/2014

CLAVE PRESUPUESTAL	META	OFICIO	FECHA
1002 2201 E41 K901 A 09	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO, SAHUARIPA, SAHUARIPA	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 09	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUÁREZ, SAHUARIPA, SAHUARIPA	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 09	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MORELOS, SAHUARIPA, SAHUARIPA	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FÉLIX GÓMEZ SUR, ALTAR, ALTAR	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 05	PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR FC 250 KG/CM2 EN EL BOULEVARD VICENTE FOX QUEZADA LA CALLE FÉLIX GÓMEZ SUR, LA ESTANCIA, ACONCHI	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 04	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA NUEVO LEÓN, CANANEA, CANANEA	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 04	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA DURANGO, CANANEA, CANANEA	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 04	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FILARMONICOS ENTRE SEXTA Y SEPTIMA, CANANEA, CANANEA	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 04	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA QUERÉTARO , CANANEA, CANANEA	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 04	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA VERACRUZ , CANANEA, CANANEA	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 04	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA CHIAPAS , CANANEA, CANANEA	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 04	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 2 ESTE ENTRE AVENIDA NUEVO LEÓN Y CALLEJÓN FRANCISCO I MADERO, CANANEA, CANANEA	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 04	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 ENTRE A Y D , CANANEA, CANANEA	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 04	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 6-A ENTRE JUAN ESCUTIA Y ERASMO COTA, CANANEA, CANANEA	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 04	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 14 VA. ESTE , CANANEA, CANANEA	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 04	PAVIMENTO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN COLONIA SOLIDARIDAD, NACOSARÍ DE GARCÍA, NACOSARÍ DE GARCÍA	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 04	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 20 VA. ESTE , CANANEA, CANANEA	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 04	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BUENA VISTA ENTRE CAMPANA Y VETA, CANANEA, CANANEA	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 04	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CAPOTE ENTRE CAMPANA Y COLORADA, CANANEA, CANANEA	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 04	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CHIAPAS, CANANEA, CANANEA	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 04	PAVIMENTO DE CALLE CUESTA BELTRONES EN LA COLONIA BELTRONES, NACOSARÍ DE GARCÍA, NACOSARÍ DE GARCÍA	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 04	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUPITER ENTRE CAMPOS MINEROS Y BOULEVARD LÁZARO GUTIERREZ DE LARA, CANANEA, CANANEA	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 04	PAVIMENTO DE CALLE LA PURICA EN COLONIA BUENOS AIRES, NACOSARÍ DE GARCÍA, NACOSARÍ DE GARCÍA	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 04	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PEÑASCAL Y PORFIRIO FLORES, CANANEA, CANANEA	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 04	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA PUEBLA ENTRE STA. ESTE Y 6TA. ESTE, CANANEA, CANANEA	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 04	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CALLEJÓN GARCÍA CONDE ENTRE 7MA. Y 8VA., CANANEA, CANANEA	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 05	PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE GUERRERO DE PACHUCA A RAÚL PERALTA, CARBÓ, CARBÓ	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 05	PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA DEL BOULEVARD ITURBIDE DE CALLE DR. MOLINA A CALLE OAXACA, CARBÓ, CARBÓ	SH-NC-R-14-006	20/01/2014

CLAVE PRESUPUESTAL	META	OFICIO	FECHA
1002 2201 E41 K901 A 07	PAVIMENTACIÓN II ETAPA DE LA CALLE DE LOS MOLINOS FINAL NORTE, HERMOSILLO, HERMOSILLO	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 07	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA ALTARES (AVENIDAS ASPID - ACARO ENTRE EL PARAISO Y ATUNES), HERMOSILLO, HERMOSILLO	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 07	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE AVENIDA OPODEPE ENTRE ARIZONA Y SIMÓN BLEY, HERMOSILLO, HERMOSILLO	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 07	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE AVENIDA SUAQUI GRANDE ENTRE ARIZONA Y SIMON BLEY, HERMOSILLO, HERMOSILLO	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 07	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE LA CALLE ANGOSTURA ENTRE PERIFÉRICO ORIENTE Y PALMITO, HERMOSILLO, HERMOSILLO	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 07	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE LA CALLE IRRIGACIÓN ENTRE PERIFÉRICO ORIENTE Y EL PALMITO, HERMOSILLO, HERMOSILLO	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 07	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE LA CALLE OVIACHIC ENTRE PERIFÉRICO ORIENTE Y PALMITO, HERMOSILLO, HERMOSILLO	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 07	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE LA CALLE RECURSOS HIDRÁULICOS ENTRE PERIFÉRICO ORIENTE Y PALMITO, HERMOSILLO, HERMOSILLO	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 07	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE LA CALLE SANTA TERESA ENTRE PERIFÉRICO ORIENTE Y PALMITO, HERMOSILLO, HERMOSILLO	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 07	PAVIMENTACIÓN DE LA II ETAPA DE LA CALLE OLIVARES ENTRE PASEO RÍO SONORA Y CALLEJÓN ROSALES, HERMOSILLO, HERMOSILLO	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 07	PAVIMENTACIÓN DE LA II ETAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE QUINTA MAYOR ENTRE CALZADA DE LOS ANGELES Y CALLE LAGO DE LOS CISNES COLONIA CASA GRANDE, HERMOSILLO, HERMOSILLO	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 10	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE LA CALLE JUÁREZ ENTRE AVENIDA CRISTOBAL COLÓN Y BOULEVARD LAS AMÉRICAS, EMPALME, EMPALME	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 05	PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR FC 250 KG/CM2 EN LA AVENIDA JOSÉ MARÍA BALLESTEROS, SAN FELIPE DE JESÚS, SAN FELIPE DE JESÚS	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 05	PAVIMENTO DE 1582 M2 CON CARPETA ASFÁLTICA DE 3CMS. EN CALLE SINALOA DE BOUL ITURBIDE A CALLE ARISTA, CARBÓ, CARBÓ	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 10	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE BOULEVARD AMÉRICA Y CALLE JOSÉ URREA Y PAVIEMNATCIÓN DE CALLE JOSÉ URREA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y AVENIDA ROQUE MURILLO EN LA COLONIA JUÁREZ, EMPALME, EMPALME	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 03	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA, EN CALLE 15, ENTRE AVENIDA PESQUEIRA Y AVENIDA LÓPEZ RAYÓN, COLONIA SANTA CECILIA, SANTA ANA, SANTA ANA	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 05	PAVIMENTACIÓN A BASE CON CONCRETO HIDRÁULICOS EN ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, BUENA VISTA, ARIZPE	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EUSEBIO KINO ENTRE BOULEVARD FRANCISCO I MADERO Y ARROYO EL MUDO, ATIL, ATIL	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 06	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS A LAS CALLES ALEDAÑAS A LA PLAZA PÚBLICA, BACADEHUACHI, BACADEHUACHI	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 03	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ABASOLO, BENJAMÍN HILL, BENJAMÍN HILL	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 03	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE QUINTA, BENJAMÍN HILL, BENJAMÍN HILL	SH-NC-R-14-006	20/01/2014

CLAVE PRESUPUESTAL	META	OFICIO	FECHA
1002 2201 E41 K901 A 12	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUERRERO ENTRE GUSTAVO BELTRÁN Y MIGUEL HIDALGO Y MARÍA ALVAREZ MARA ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y JESÚS GARCÍA, BACOBAMPO, ETCHOJOA	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 12	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE MIGUEL HIDALGO Y GRACIANO SÁNCHEZ Y CALLE GRACIANO SÁNCHEZ ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y AMADO NERVO, BACOBAMPO, ETCHOJOA	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 12	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA (AGUA POTABLE) EN VARIAS CALLES DE RUTA DE CAMIONES, CHUCARIT, ETCHOJOA	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 12	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA DE VARIAS CALLES DE RUTA DE CAMIONES, SAN PEDRO NUEVO, ETCHOJOA	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 06	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA BENITO JUÁREZ, HUÁSBAS, HUÁSBAS	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 06	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO, HUÁSBAS, HUÁSBAS	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 03	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN BOULEVARD KINO ENTRE BUSANI Y SAN JAVIER DEL BAC, MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 03	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE ÁLAMOS ENTRE CUAUHTÉMOC Y COCOSPORA, MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 03	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE FÁTIMA ENTRE ZARAGOZA Y CUAUHTÉMOC, MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 03	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE SEFERINO VALENZUELA ENTRE CUAUHTÉMOC Y MOCTEZUMA, MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 04	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RAMÓN MORALES ENTRE CARRETERA A CANANEA Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA DE LA COLONIA COLOSIO, NACO , NACO	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 06	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, BUENA VISTA, NACORI CHICO	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 06	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, NACORI CHICO, NACORI CHICO	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 08	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CALVARIO, ONAVAS, ONAVAS	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 05	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ESQUINA CON CALLE ADOLFO DE LA HUERTA, QUEROBABI, OPEDEPE	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 05	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE BENITO JUÁREZ Y 6 DE ABRIL, QUEROBABI, OPEDEPE	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 05	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUSTO VÁSQUEZ, RAYÓN, RAYÓN	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 05	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES, PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 08	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA FRONTERAS ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN PEDRO DE LA CUEVA, SAN PEDRO DE LA CUEVA	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 08	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MAYOR FÉLIX ROMERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y SALIDA A HERMOSILLO II ETAPA EN LA COLONIA EL LLANO, SAN PEDRO DE LA CUEVA, SAN PEDRO DE LA CUEVA	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 08	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL I ETAPA, HUÉPARI, SAN PEDRO DE LA CUEVA	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 08	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE S/N EN NUEVO, NUEVO TEPUPA, SAN PEDRO DE LA CUEVA	SH-NC-R-14-006	20/01/2014

CLAVE PRESUPUESTAL	META	OFICIO	FECHA
1002 2201 E41 K901 A 08	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLEJÓN MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA JESÚS GARCÍA Y AVENIDA REVOLUCIÓN, SAN JOSÉ DE BATUC, SAN PEDRO DE LA CUEVA	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 08	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SAN MIGUEL ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLEJÓN SAN FRANCISCO EN LA COLONIA SAN MIGUEL, SAN MIGUEL, SAN PEDRO DE LA CUEVA	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 08	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 5 DE MAYO, SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 08	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ANA CASTILLO LUCERO, SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 08	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LUIS LUCERO, SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALLENDE , TRINCHERAS, TRINCHERAS	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 06	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, SAN JUAN DEL RÍO, VILLA HIDALGO	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 06	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MORELOS, VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 08	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE METATES CUATES, MATAPE, VILLA PESQUEIRA	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 09	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NOGALES ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA 1673, YÉCORA, YÉCORA	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 09	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NOGALES ENTRE AVENIDA 1673 Y AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN, YÉCORA, YÉCORA	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 07	PAVIMENTACIÓN II ETAPA DEL BOULEVARD LAS QUINTAS ENTRE CAMINO DEL SERI Y BOULEVARD SAN PATRICIO, HERMOSILLO, HERMOSILLO	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 07	PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA ESPERANZA ENTRE SAN ANTONIO Y DE LOS MAESTROS COLONIA FONAPO, HERMOSILLO, HERMOSILLO	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 07	PAVIMENTACIÓN II ETAPA DE LA CALLE IGLESIA ENTRE SALAMANCA Y 18 DE MARZO, HERMOSILLO, HERMOSILLO	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 07	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PARRAL ENTRE CALLEJÓN SAN LUIS Y AVENIDA PLOMO EN COLONIA SAN LUIS, HERMOSILLO, HERMOSILLO	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 07	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PIMA ENTRE CALLEJÓN SAN LUIS Y AVENIDA REALITO EN COLONIA SAN LUIS, HERMOSILLO, HERMOSILLO	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 12	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FAUSTO TOPETE ENTRE CONSTITUCIÓN Y OCAMPO, HUATABAMPO, HUATABAMPO	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 12	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FAUSTO TOPETE ENTRE OCAMPO Y MOCTEZUMA, HUATABAMPO, HUATABAMPO	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 12	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE CONSTITUCIÓN Y OCAMPO , HUATABAMPO, HUATABAMPO	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 12	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE OCAMPO Y MOCTEZUMA, HUATABAMPO, HUATABAMPO	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 12	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE EUGENIO MARTINEZ ENTRE CONSTITUCIÓN Y OCAMPO, HUATABAMPO, HUATABAMPO	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 12	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE BENJAMÍN HILL ENTRE CONSTITUCIÓN Y OCAMPO, HUATABAMPO, HUATABAMPO	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 12	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE BENJAMÍN HILL ENTRE OCAMPO Y MOCTEZUMA, HUATABAMPO, HUATABAMPO	SH-NC-R-14-006	20/01/2014

CLAVE PRESUPUESTAL	META	OFICIO	FECHA
1002 2201 E41 K901 A 12	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE ALFREDO MURILLO ENTRE OCAMPO Y MOCTEZUMA, HUATABAMPO, HUATABAMPO	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 12	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANCISCO SERRANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CONSTITUCIÓN, HUATABAMPO, HUATABAMPO	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 12	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANCISCO SERRANO ENTRE CONSTITUCIÓN Y OCAMPO, HUATABAMPO, HUATABAMPO	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 12	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE TALAMANTES ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CONSTITUCIÓN, HUATABAMPO, HUATABAMPO	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 12	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE SEVERIANO TALAMANTES ENTRE OCAMPO Y MOCTEZUMA, HUATABAMPO, HUATABAMPO	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 12	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PEDRO ALMADA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CONSTITUCIÓN, HUATABAMPO, HUATABAMPO	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 12	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PEDRO ALMADA ENTRE CONSTITUCIÓN Y OCAMPO, HUATABAMPO, HUATABAMPO	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 12	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PEDRO ALMADA ENTRE OCAMPO Y MOCTEZUMA, HUATABAMPO, HUATABAMPO	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 12	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE COZUMEL ENTRE RODOLFO FÉLIX VALDEZ Y ACAPULCO, HUATABAMPO, HUATABAMPO	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 05	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR EN LA CALLE EL MESQUITE, BANÁMICHÍ, BANÁMICHÍ	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 05	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR EN LA CALLE PALO BLANCO, BANÁMICHÍ, BANÁMICHÍ	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, SÁRIC, SÁRIC	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, SÁRIC, SÁRIC	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN DE LOS PEREZ , SÁRIC, SÁRIC	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PUERTO LIBERTAD ENTRE PIMA E INTERNACIONAL, PITIQUITO, PITIQUITO	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 03	PAVIMENTACIÓN DE CALLE WOOLFOK ENTRE BUENOS AIRES Y GASODUCTO, MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 03	PAVIMENTACIÓN DE CALLE NAVOJOA ENTRE ANTONIA GARCÍA Y SANTIAGO IGLESIAS, MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 03	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PROLONGACIÓN KINO ENTRE KINO Y CALLEJÓN LLAMARADAS, MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 03	PAVIMENTACIÓN DE CALLE JESÚS MARÍA DURAZO ENTRE ANTONIA GARCÍA Y SANTIAGO IGLESIAS, MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 04	PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRIMERA DE LA COLONIA SANTA FÉ Y VICENTE GUERRERO EN LA COLONIA MESA BONITA , ESQUEDA, FRONTERAS	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 05	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR EN LA CALLE MÉDICO MILITAR, BANÁMICHÍ, BANÁMICHÍ	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 06	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN DE ACCESO A TEONADEPA, TEONADEPA, CUMPAS	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 06	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE ACCESO AL PARQUE EL DIVISADERO, DIVISADEROS, DIVISADEROS	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 09	PAVIMENTACIÓN DE LA COLONIA IVETH DAGNINO DE PADRÉS, ARIVECHI, ARIVECHI	SH-NC-R-14-006	20/01/2014

CLAVE PRESUPUESTAL	META	OFICIO	FECHA
1002 2201 E41 K901 A 02	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BOULEVARD LA DISCORDIA, EJIDO SAN MANUEL, TUBUTAMA	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 06	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BOULEAVRD MORELOS, BACERAC, BACERAC	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 06	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SINALOA, BACERAC, BACERAC	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA AVENIDA A, CAVORCA, CAVORCA	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 7, CAVORCA, CAVORCA	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 14, CAVORCA, CAVORCA	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE QUINTA SUR, CAVORCA, CAVORCA	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 01	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 07	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SANTOS DUMONT, HERMOSILLO, HERMOSILLO	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 07	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FUERZA AEREA MEXICANA, HERMOSILLO, HERMOSILLO	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BOULEVARD DE ACCESO A LA LOCALIDAD, SÁRIC, SÁRIC	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LAS PILAS, SÁRIC, SÁRIC	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO, SÁRIC, SÁRIC	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 12	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE, HUATABAMPO, HUATABAMPO	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 12	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE, HUATABAMPO, HUATABAMPO	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 12	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN VARIAS CALLES EN LA COLONIA BELTRONES, HUATABAMPO, HUATABAMPO	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 12	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE, HUATABAMPO, HUATABAMPO	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 12	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE CRISTOBAL COLÓN ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE, HUATABAMPO, HUATABAMPO	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 12	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE, HUATABAMPO, HUATABAMPO	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 12	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE, HUATABAMPO, HUATABAMPO	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 12	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE, HUATABAMPO, HUATABAMPO	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 12	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 10 DE ABRIL ENTRE AVENIDA TECNOLÓGICO Y VICENTE SUÁREZ, HUATABAMPO, HUATABAMPO	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 07	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ISRAEL ENTRE BOULEVARD GASPAR LUKEN Y SAN GILBERTO, HERMOSILLO, HERMOSILLO	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 05	AMPLIACIÓN DE PAVIMENATO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR F'C=250 KG/CM2 EN CALLE ALEJANDRO CARRILLO DURON, HUÉPAC, HUÉPAC	SH-NC-R-14-006	20/01/2014

CLAVE PRESUPUESTAL	META	OFICIO	FECHA
1002 2201 E41 K901 A 05	AMPLIACIÓN DE PAVIMENATO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR F ^o C=250 KG/CM2 EN CALLE FRANCISCO I MADERO, HUÉPAC, HUÉPAC	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 05	AMPLIACIÓN DE PAVIMENATO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR F ^o C=250 KG/CM2 EN CALLE GILBERTO PAZ LÓPEZ, HUÉPAC, HUÉPAC	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 05	ESTABILIZACIÓN CON BASE CALIDRA TAM MAX DE 2" Y CARPETA DE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO EN 5585 M2 EN AVENIDA RAÚL PERALTA DE GUERRERO A CARRETAR A LA POZA, CARBÓ, CARBÓ	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 07	REHABILITACIÓN DE CALLEJONES CON LOSA DE CONCRETO RAMPAS Y ESCALONES Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN VARIAS CLONIAS DE LA CIUDAD ALEDAÑAS AL CERRO DE LA CAMPANA, HERMOSILLO, HERMOSILLO	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 03	RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFÁLTICA EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL CENTRO DE LA CIUDAD, SANTA ANA, SANTA ANA	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02	RECARPETEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN FRÍO DE CALLE HIDALGO ENTRE CUAUHTÉMOC Y OCAMPO, PITIQUITO, PITIQUITO	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02	RECARPETEO Y MEJORAMIENTO DE BASE HIDRÁULICA CON CARPETA ASFÁLTICA EN FRÍO DE LA AVENIDA YAQUIS ENTRE INTERNACIONAL Y PRINCIPAL , PITIQUITO, PITIQUITO	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02	RECARPETEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN FRÍO DE LA AVENIDA PRINCIPAL ENTRE CUAUHTÉMOC Y GARCÍA MORALES, PITIQUITO, PITIQUITO	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02	RECARPETEO EN CALLE FÉLIX GÓMEZ ENTRE PAPAGOS Y SERIS, PITIQUITO, PITIQUITO	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 11	RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA ALAMEDA, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 11	RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA CENTRO, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 11	RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA HIDALGO, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 11	RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA MIRAVALLE, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 11	RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA PRIMERO DE MAYO, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 11	RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA REAL DEL SOL, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 11	RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA VALLE DORADO, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 11	RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA VILLA BONITA, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 11	RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA VILLA FONTANA, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 11	RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA VALLE DEL TRIGO, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 11	PROGRAMA DE BACHEO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CIUDAD, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2203 E12 K008 A 07	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES ORIZABA, TAXCO, NUEVO LAREDO Y LA JOYA EN LA COLONIA CUARTEL DEL PITIC, HERMOSILLO, HERMOSILLO	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 3101 E41 K001 A 11	AMPLIACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE RECINTO FISCAL ESTRATEGICO DEL ESTADO DE SONORA, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	SH-NC-R-14-006	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 05	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOSÉ MARIA MORELOS ENTRE CALLE ISLAS Y LAFONTAINE, URES, URES	SH-NC-14- R-010	20/01/2014

CLAVE PRESUPUESTAL	META	OFICIO	FECHA
1002 2201 E41 K901 A 05	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE SONORA Y URREA, URES, URES	SH-NC-14- R-010	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 07	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS (IIETAPA) EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, HERMOSILLO, HERMOSILLO	SH-NC-14- R-010	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 07	PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD PERIMETRAL ENTRE BOULEVARD ANTONIO QUIROGA Y CANAL DENOMINADO EL CHANATE, HERMOSILLO, HERMOSILLO	SH-NC-14- R-010	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 07	PAVIENTACIÓN DE LA CALLE PRESA FALCÓN ENTRE PERIFERICO ORIENTE Y PALMITO EN LA COLONIA EL RANCHITO, HERMOSILLO, HERMOSILLO	SH-NC-14- R-010	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 07	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MOCUZARI ENTRE PERIFERICO ORIENTE Y PALMITO EN LA COLONIA EL RANCHITO, HERMOSILLO, HERMOSILLO	SH-NC-14- R-010	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE AVENIDA OQUITOA ENTRE MARÍA DE JESÚS MENDEZ Y QUINTA SUR, CABORCA, CABORCA	SH-NC-14- R-010	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICODE AVENIDA "X" ENTRE CALLE PRIMERA Y OBREGÓN , CABORCA, CABORCA	SH-NC-14- R-010	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE AVENIDA "L" ENTRE CUARTA SUR Y SAN IGNACIO, CABORCA, CABORCA	SH-NC-14- R-010	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02	PAVIMENTACIÓN DE CALLEJÓN BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDAS "N" Y "P", CABORCA, CABORCA	SH-NC-14- R-010	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE AVENIDA "O" ENTRE CALLE RAFAEL MUÑOZ Y CALLE 10, CABORCA, CABORCA	SH-NC-14- R-010	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLEJÓN GUADALUPANO ENTRE AVENIDA "S" Y "P", CABORCA, CABORCA	SH-NC-14- R-010	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE AVENIDA ALTAR ENTRE CALLES MARÍA DE JESÚS MÉNDEZ Y SEPTIMA SUR, CABORCA, CABORCA	SH-NC-14- R-010	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE BIZANI ENTRE AVENIDAS "J" Y "M", CABORCA, CABORCA	SH-NC-14- R-010	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE GABILONDO ENTRE CALLE DE LOS HEROES Y FRANCISCO EUSEBIO KINO, CABORCA, CABORCA	SH-NC-14- R-010	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE JOSÉ MARÍA GIRÓN ENTRE GENERAL PESQUEIRA Y FRANCISCO EUSEBIO KINO, CABORCA, CABORCA	SH-NC-14- R-010	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE DE LOS HEROES ENTRE JOSÉ MARÍA GIRÓN Y GENERAL PESQUEIRA, CABORCA, CABORCA	SH-NC-14- R-010	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE TUBUTAMA ENTRE AVENIDA GUSTAVO SOTELO Y "P", CABORCA, CABORCA	SH-NC-14- R-010	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE CERRO PRIETO ENTRE AVENIDA "L" Y "R", CABORCA, CABORCA	SH-NC-14- R-010	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE PARICUTIN Y CALLEJÓN DE ABRIL ENTRE AVENIDAS QUIROZ Y MORA Y "C", CABORCA, CABORCA	SH-NC-14- R-010	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE AVENIDA "A" ENTRE CALLE SÉPTIMA Y 10, CABORCA, CABORCA	SH-NC-14- R-010	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 01	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA AVENIDA JAZMÍN DE LA CALLE 26 A LA 47, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO	SH-NC-14- R-010	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 01	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LAS CALLES 18,19,21,23,24,25,27,28,29,30,31,32 Y 33 ENTRE AVENIDAS CARLOS G. CALLES Y MADERO, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO	SH-NC-14- R-010	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 01	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE LAREDO ENTRE AVENIDAD EMILIANO ZAPATA Y SAN JOSÉ, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO	SH-NC-14- R-010	20/01/2014

CLAVE PRESUPUESTAL	META	OFICIO	FECHA
1002 2201 E41 K901 A 01	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA QUINTANA ROO DE LA CALLE 22 A LA 42, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO	SH-NC-14- R-010	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 01	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA DEL VALLE DE LA AVENIDA 5 DE MAYO A LA VENUSTIANO CARRANZA, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO	SH-NC-14- R-010	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 01	MEJORAMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA EXPLANADA DEL BOSQUE DE LA CIUDAD, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO	SH-NC-14- R-010	20/01/2014
1002 3701 E46 F021 A10	PROYECTO DE DESARROLLO TURISTICO PARA EL ESTADO DE SONORA (REHABILITACIÓN DE PLAYA PÚBLICA MIRAMAR), GUAYMAS, GUAYMAS	SH-ED-14-011	19/03/2014
1002 3701 E46 F021 A10	ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO PARA LA REMODELACIÓN DE PLAYA PÚBLICA DE MIRAMAR, GUAYMAS, GUAYMAS	SH-ED-14-011	19/03/2014
1002 3701 E46 F021 A10	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REMODELACIÓN DE PLAYA PÚBLICA DE MIRAMAR, GUAYMAS, GUAYMAS	SH-ED-14-011	19/03/2014
1002 2201 E41 K022 A04	CONSTRUCCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE LA CARRETERA CANANEA - AGUA PRIETA FRENTE AL CBTIS 106, CANANEA, CANANEA	SH-FAFEF-14-R-003	20/01/2014
1002 2201 E42 K006 A 02	REMODELACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL, TRINCHERAS, TRINCHERAS	SH-FAFEF-14-R-003	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 12	CONSTRUCCION DE CARRIL DE DESACELERACIÓN E INCORPORACION EN ACCESO AL GIMNASIO MUNICIPAL, ETCHOJOA, ETCHOJOA, ETCHOJOA	SH-FAFEF-14-R-003	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 02	PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD AVIACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA , CABORCA, CABORCA	SH-FAFEF-14-R-003	20/01/2014
1002 2203 E12 K008 A 07	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALIMENTADOR ELÉCTRICO PARA EL PROYECTO "PUERTA OESTE" (PRIMERA ETAPA), HERMOSILLO, HERMOSILLO	SH-FAFEF-14-R-003	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 10	PAVIMENTACIÓN DE LA VIALIDAD DE ACCESO A LA PLAYA "MIRAMAR" EN GUAYMAS, GUAYMAS, GUAYMAS	SH-FAFEF-14-R-003	20/01/2014
1002 2201 E42 K007 A 07	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, HERMOSILLO, HERMOSILLO	SH-FAFEF-14-R-003	20/01/2014
1002 2202 E13 K002 A 07	ADECUACION DE EDIFICIO PARA EL CENTRO DE HABILIDADES PARA LA VIDA (CONSTRUCCION DE PATIO), HERMOSILLO, HERMOSILLO	SH-FAFEF-14-R-003	20/01/2014
1002 2202 E13 K001 A 07	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN EL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA EN LA COLONIA LOMAS DE LINDA VISTA , HERMOSILLO, HERMOSILLO	SH-FAFEF-14-R-003	20/01/2014
1002 2202 E13 K001 A 07	CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DEL CENTRO DE NATIVIDAD DEL SEÑOR COLONIA VILLA SONORA, HERMOSILLO, HERMOSILLO	SH-FAFEF-14-R-003	20/01/2014
1002 2202 E13 K001 A 07	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE BLOCK DE 228 M2 DEL LADO ORIENTE Y CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS DE PISOS DE CONCRETO EN LA IGLESIA SANTA MARGARITA DE CORTONA EN LA COLONIA 4 OLIVOS, HERMOSILLO, HERMOSILLO	SH-FAFEF-14-R-003	20/01/2014
1002 2501 E31 K005 N 07	AMPLIACIÓN DE TEJABAN PARA CANCHA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN COLONIA LOMAS DE MADRID, HERMOSILLO, HERMOSILLO	SH-FAFEF-14-R-003	20/01/2014
1002 2501 E31 K005 N 07	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN J.N ENRIQUETA DE PARODI EN LA COLONIA JESÚS GARCÍA, HERMOSILLO, HERMOSILLO	SH-FAFEF-14-R-003	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 06	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA "D" DEL CADENAMIENTO 0+000 EN EL ARROYO SALIDA A HUASABAS AL CADENAMIENTO 0+422.23 EN LA CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ , GRANADOS, GRANADOS	SH-FAFEF-14-R-003	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 06	ED-976.- PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO SOTO DEL CADENAMIENTO 0+000 EN LA AVENIDA "D" AL CADENAMIENTO 0+424.53 EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN, GRANADOS, GRANADOS	SH-FAFEF-14-R-003	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 01	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA LIBERTAD ENTRE CALLES 48 Y SAMUEL OCAÑA GARCÍA, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO	SH-FAFEF-14-R-003	20/01/2014

CLAVE PRESUPUESTAL	META	OFICIO	FECHA
1002 2201 E41 K901 A 07	PAVIMENTACION DE BLVD. LAS QUINTAS ENTRE AVENIDA VILLA HERMOSA Y RÍO SONORA SEGUNDA ETAPA, HERMOSILLO, HERMOSILLO	SH-FAFEF-14-R-003	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 03	PAVIMENTACIÓN DE CALLE GENERAL IGNACIO PESQUEIRA, SANTA ANA, SANTA ANA	SH-FAFEF-14-R-003	20/01/2014
1002 2201 E41 K901 A 03	PAVIMENTACIÓN DE CALLE VÍA ANTIGUA, SANTA ANA, SANTA ANA	SH-FAFEF-14-R-003	20/01/2014
1002 2205 E11 K002 D 03	CONSTRUCCIÓN DE 9 "PIE DE CASA" EN SECTOR 1 EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, NOGALES, NOGALES, NOGALES	SH-FAFEF-14-R-003	20/01/2014
1002 2205 E11 K002 D 03	CONSTRUCCIÓN DE 9 "PIE DE CASA" EN SECTOR 2 EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, NOGALES, NOGALES	SH-FAFEF-14-R-003	20/01/2014
1002 2205 E11 K002 D 03	CONSTRUCCIÓN DE 2 "PIE DE CASA" EN SECTOR 6 EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, NOGALES, NOGALES, NOGALES	SH-FAFEF-14-R-003	20/01/2014
1002 2401 E13 K002 A06	REMODELACIÓN DEL CENTRO DE USOS MÚLTIPLES "KARUMA", VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO	SH-FAFEF-14-R-003	20/01/2014
1002 2202 E13 K002 A 05	RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA "NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN", ARIZPE, ARIZPE	SH-FAFEF-14-R-003	20/01/2014
1002 2201 E41 K022 A 03	CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL Y DIRECCIONAL "CARIBEAN", NOGALES, NOGALES	SH-NC-14-R-021	20/01/2014

Para dar suficiencia presupuestal a estas metas adicionales la Secretaria de Hacienda canceló las siguientes metas originales, detallándose la clave presupuestal, meta y el oficio de Cancelación:

CLAVE PRESUPUESTAL	META	OFICIO	FECHA
1002 2201 E12 K008 A 13 61408 1C 0001.0034	INFRAESTRUCTURA DE PROYECTO INTEGRAL DE FUENTE, ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2201 E12 K008 A 13 61408 1C 0001.0039	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE (FUENTE, ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION EN LA CPMISARIA DE MESA DE TRES RIOS	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2201 E12 K008 A 13 61408 1C 0001.0040	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2201 E12 K008 A 13 61408 1C 0001.0042	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2201 E12 K008 A 13 61408 1C 0001.0043	PERFORACION DE POZO, EQUIPAMIENTO , TANQUE Y LINEA DE CONDUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2201 E12 K008 A 13 61408 1C 0001.0044	PERFORACION DE POZO, EQUIPAMIENTO , TANQUE Y LINEA DE CONDUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2201 E12 K008 A 13 61408 A0 0001.0047	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALIMENTADOR ELECTRICO PARA EL PROYECTO "PUERTA OESTE" ®	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2201 E12 K010 A 13 61409 1C 0002.0010	CONSTRUCCIÓN DE LAGUNA DE OXIDACION Y COLECTOR	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2201 E12 K010 A 13 61409 1Q 0002.0011	CONSTRUCCION DE DUCTO PLUVIAL EN LA PROLONGACION DE LA CALLE SAN ANTONIO EN LA COLONIA FUENTES DEL MEZQUITAL	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2201 E12 K010 A 13 61409 1C 0002.0012	CONSTRUCCION DE DUCTO PLUVIAL EN EL ARROYO SAN PATRICIO SEGUNDA ETAPA	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2201 E43 K005 A 10 61211 A0 0024.0007	CONSTRUCCION DE PLAYA PUBLICA EL COCHORIT	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2201 E43 K005 A 10 61211 A0 0024.0008	UNIDAD RECREATIVA ECOTURISTICA RIO MAGDALENA (PRIMERA ETAPA)	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2201 E41 K901 A 13 61422 1U 0049.0068	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL (CONVENIO DE REASIGANCIÓN SCT- GOBIERNO DEL ESTADO 2014)	05.06-228/2014	26/02/14

CLAVE PRESUPUESTAL	META	OFICIO	FECHA
1002 2201 E41 K901 A13 61422 1Q 0049.0069	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13 61422 1Q 0049.0070	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA ESTACIÓN	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13 61422 1Q 0049.0071	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13 61422 1Q 0049.0072	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS (CHINAPA Y SINOQUIPE)	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13 61422 1Q 0049.0073	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13 61422 1Q 0049.0074	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA BELLA VISTA 1	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13 61422 1Q 0049.0075	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13 61422 1Q 0049.0076	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN BAVIACORA	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13 61422 1Q 0049.0077	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13 61422 1Q 0049.0078	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13 61422 1Q 0049.0079	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13 61422 1Q 0049.0080	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13 61422 1Q 0049.0081	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13 61422 1Q 0049.0082	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13 61422 1Q 0049.0083	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13 61422 1Q 0049.0084	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE NIÑOS HEROES Y CARRETERA LUIS DONALDO COLOSIO CON OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13 61422 1Q 0049.0085	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LOCALIDADES DE CUMPAS	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13 61422 1Q 0049.0086	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13 61422 1Q 0049.0087	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COMUNIDAD DE BACAME NUEVO	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13 61422 1Q 0049.0088	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13 61422 1Q 0049.0089	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN ESQUEDA	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13 61422 1Q 0049.0090	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13 61422 1Q 0049.0091	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS (ACCESO SECCION ARBOLITOS "REAL DEL ALAMITO", MANUEL GARCIA ANDRADE ENTRE BLVD. LAZARO CARDENAS Y JESUS ARVIZU COLONIA PALO VERDE)	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13 61422 1Q 0049.0092	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA SOLIDARIDAD	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13 61422 1Q 0049.0093	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA LA MANGA	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13 61422 1Q 0049.0094	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS	05.06-228/2014	26/02/14

CLAVE PRESUPUESTAL	META	OFICIO	FECHA
1002 2201 E41 K901 A13 61422 1Q 0049.0095	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13 61422 1Q 0049.0096	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13 61422 1Q 0049.0097	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13 61422 1Q 0049.0098	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13 61422 1Q 0049.0099	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13 61422 1Q 0049.0100	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13 61422 1Q 0049.0101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13 61422 1Q 0049.0102	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA SANTA CECILIA	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13 61422 1Q 0049.0103	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13 61422 1Q 0049.0104	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13 61422 1Q 0049.0105	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13 61422 1Q 0049.0106	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13 61422 1Q 0049.0107	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS , EN YECORA	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13 61422 1Q 0049.0108	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN BOULEVARD MIGUEL HIDALGO	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13 61422 1Q 0049.0109	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PARA EL BLVD. ANTONIO CASO	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2201 E41 K901 A13 61422 1Q 0049.0110	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL BLVD. LAS QUINTAS ENTRE CAMINO DEL SERI Y BLVD. BATALLON SAN PATRICIO (PRIMERA ETAPA)	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2201 E41 K901 A 13 61422 1C 0049.0115	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA NUEVA	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2201 E41 K901 A 13 61422 1C 0049.0118	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2201 E41 K901 A 13 61422 1C 0049.0122	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2201 E41 K901 A 13 61422 1C 0049.0123	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2201 E41 K901 A 13 61422 1C 0049.0130	CONSTRUCCION DEL BLVD. QUINTERO ARCE EN EL TRAMO DEL PASEO RIO SONORA AL FRACCIONAMIENTO VILLA BONITA ®	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2201 E41 K901 A 01 61422 U5 0049.0407	MEJORAMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA EXPLANADA DEL BOSQUE DE LA CIUDAD	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2401 E22 K001 A 13 61211 1C 0050.0005	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO MUNICIPAL CON UNA SUPERFICIE DE 350 M2	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2201 E12 K001 A 11 61211 1C 0051.0001	ELABORACIÓN DE ESCULTURA EMBLEMÁTICA DEL DANZANTE YAQUI EN EL PARADOR TURÍSTICO ®	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2201 E13 K002 A 09 61203 1C 0052.0001	REHABILITACION Y RESTAURACION DE IGLESIA CATOLICA	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2201 E13 K002 A 09 61203 1C 0052.0003	RESTAURACION DEL TEMPLO DE LA PIMERIA ALTA	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2201 E13 K002 A 09 61203 A0 0052.0004	RESTAURACION DEL TEMPLO DE LA PIMERIA ALTA	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2201 E13 K002 A 09 61203 A0 0052.0006	RESTAURACION DEL TEMPLO DE LA PIMERIA ALTA	05.06-228/2014	26/02/14

CLAVE PRESUPUESTAL	META	OFICIO	FECHA
1002 2201 E43 K004 A 13 61411 A0 0053.0010	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA (ALUMBRADO PUBLICO)	05.06-228/2014	26/02/14
1002 3101 E46 F007 A 04 61209 A0 0068.0002	CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL Y ACCESO PRINCIPAL (PRIMERA ETAPA)	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2201 E13 K001 A 08 62201 1C 0068.0004	TERMINACIÓN DE CENTRO DE USOS MÚLTIPLES	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2201 E13 K001 A 07 62203 1C 0068.0006	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA GUARDERIA DE ADULTOS MAYORES (PRIMERA ETAPA)	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2201 E13 K001 A 07 62203 1C 0068.0007	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA GUARDERIA MUNICIAPL	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2402 E32 K006 A 10 62211 A0 0068.0011	CONSTRUCCION DE CONSERVATORIO REGIONAL DE MUSICA	05.06-228/2014	26/02/14
1002 2402 E32 K006 A 10 62211 1C 0068.0012	CONSTRUCCION DE TEATRO AUDITORIO CON EQUIPAMIENTO (PRIMERA ETAPA)	05.06-228/2014	26/02/14

La meta 100222201E42G002A13001, relativa al Desarrollo de Acciones encaminadas al Programa de Obras, fue rebasada en 33 por ciento, ya que se realizaron 12 obras en lugar de la 9 que se tenían contempladas originalmente, lo anterior es debido a que cuando se hace el planteamiento de las metas originales se considera un promedio de las acciones ejecutadas en los años anteriores, pero si son más o menos a lo esperado se realizan de igual manera y se reprograman y modifican las metas originales programadas.

1003 Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ecología

Entre los principales logros alcanzados por esta Unidad Administrativa los siguientes:

- Se llevó a cabo reunión del Grupo de Trabajo del Corredor Comercial de Nogales.
- Se atendió al H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco, en relación a las obras de urbanización Ocean Vív y Costa Diamante.
- Se trabajó en las negociaciones para firma del convenio para la obtención del derecho de vía en el Proyecto de Construcción del Boulevard A. Quiroga en Hermosillo.
- Se asistió a 7 reuniones relativas a: Corredor Comercial de Nogales (2), Comité Conjunto de Trabajo USA/MEX (CCT); Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable de Sonora; Taller para la Consolidación Urbana de la Zona Centro de Hermosillo con base en el Desarrollo Orientado al Transporte Sustentable (DOTS) y Reunión Ordinaria de la Junta Directiva de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora.

En cuanto a la meta 100333101E42K008A03001 “Estudios y Proyectos” no se cumplió ya que se tenía planteado la elaboración de 2 Estudios y Proyectos y a la fecha no se han liberado recursos por parte de la Secretaría de Hacienda para su ejecución.

1005 Dirección General de Administración y Finanzas

Entre los principales logros obtenidos por esta Dirección General, tenemos que se atendió con 88 diferentes servicios, a todas las Unidades Administrativas en las solicitudes de requerimiento de materiales y suministros, se llevó el control de asistencia del personal de base de esta Secretaría, se llevó a cabo un programa de control financiero de los Gastos Indirectos de 1 Programa de Inversión Autorizado. Asimismo, se dio mantenimiento a un total de 546 sistemas de cómputo de las distintas Unidades Administrativas adscritas a esta Dependencia.

Cabe hacer la aclaración, que las metas operativas ejecutadas y obtenidas por esta Unidad Administrativa variaron con respecto a lo planteado originalmente, debido a que cuando se hace el planteamiento de las metas originales se considera un promedio de las acciones ejecutadas en los años anteriores, pero si son más o menos a lo esperado se realizan de igual manera y se reprograman y modifican las metas originales, como es el caso de las siguientes metas:

100522201E42M001A13002 donde se tenía contemplado la elaboración y/o actualización de 2 documento operativo, no se pudo cumplir ya que no pudieron ser validados por la Secretaría de la Contraloría General. Por lo que se espera que esta meta se cumpla en el segundo trimestre.

100522201E42M001A13003, que tenían contemplado realizar 37 trámites, se realizaron 88 debido a que el estado de la flota vehicular de esta Secretaría requirió de mantenimiento y servicio, así como el mantenimiento del edificio y mobiliario.

100522201E42M001A13004, donde no se consideraba ningún avance, se logro realizar trámites y llevar el control de indirectos de un programa de inversión.

100522201E42M001A13005, donde se había planteado realizar 25 asuntos relacionados con la plantilla de personal de esta Secretaría, se logro realizar únicamente 11, ya que fueron las únicas que se requirieron en el presente trimestre.

100522201E42M001A13006 que tenía como planteamiento original la realización de 4 reuniones en barrios rezagados del Estado, se logro realizar 20 reuniones, debido a que se asistieron a las reuniones que tiene el DIF Estatal para el mismo fin.

100522201E42M001A13007 que tenía programado realizar 500 eventos de desarrollo y mantenimiento de los Sistemas de Computo de esta Secretaría, se logro realizar un total de 546, debido al formateo de equipos de computo, reubicación de nodos y cambio de extensiones.

1006 Dirección Jurídica

En este trimestre, esta Unidad Administrativa, atendió 33 solicitudes de Información pública y se atendió 3 demandas de amparo, interpuesta a esta Secretaría.

Cabe hacer la aclaración, que las siguientes metas operativas ejecutadas y obtenidas por esta Unidad Administrativa: 100622201E42P004A13001 y 100622201E42P004A13002 variaron, con respecto a lo planteado originalmente, debido a que cuando se hace el planteamiento de las metas originales se considera un promedio de las acciones ejecutadas en los años anteriores, pero si son más o menos a lo esperado se realizan de igual manera y se reprograman y modifican las metas originales, como es el caso para esta Unidad Administrativa, donde las metas originales era atender 6 demandas de amparo y 28 solicitudes de información pública, lográndose atender 3 y 33 respectivamente que fueron las que se presentaron en el presente trimestre.

1007 Dirección General de Programación y Evaluación

Entre las principales metas logradas, se tiene que se trabaja con un Programa continuo de Control y Seguimiento del Gasto de Inversión autorizado a esta Secretaría, se elaboraron 21 documentos operativos referentes al Programa de Inversión, se realizo el trámite 229 pagos de estimaciones de obras que se están ejecutando.

La meta 100722202E42P001A13002 fue rebasada, debido a que cuando se hace el planteamiento de las metas originales se considera un promedio de las acciones ejecutadas en los años anteriores, pero si son más o menos a lo esperado se realizan de igual manera y se reprograman y modifican las metas originales; Como es el caso de este trimestre para esta Unidad Administrativa, donde se había planteado originalmente

la elaboración de 200 tramites de pago de estimaciones, pero se presentaron por parte de la Unidades Ejecutoras un total de 229.

1010 Dirección General de Costos, Licitaciones y Contratos

Las principales metas realizadas en este Primer Trimestre, por esta Dirección General, tenemos que se lograron elaborar 66 contratos, 1 licitación, revisión de 92 precios unitarios y la verificación de 9 costos de mercado de los insumos que integran los Precios Unitarios; todo esto de las obras autorizadas en el Programa de Inversión de esta Secretaría.

Cabe hacer la aclaración, que las siguientes metas operativas ejecutadas y obtenidas por esta Unidad Administrativa: 101022201E42G002A13001, 101022201E42G002A13002, 101022201E42G002A13003 y 101022201E42G002A13004, variaron con respecto a lo planteado originalmente, debido a que cuando se hace el planteamiento de las metas originales se considera un promedio de las acciones ejecutadas en los años anteriores, pero si son más o menos a lo esperado se realizan de igual manera y se reprograman y modifican las metas originales; Como es el caso de este trimestre para esta Unidad Administrativa donde se había planteado la revisión de 350 precios unitarios, la verificación de 70 costo de mercado de insumos, llevar el proceso de 5 licitaciones y elaborar 17 contratos, lográndose realizar 92, 9, 1 y 66 respectivamente, los cuales fueron los que se presentaron en el presente trimestre.

1011 Dirección General de Ejecución de Obras

Entre las principales metas ejecutadas en el trimestre, se tiene que se está ejecutando un programa con el cual se coordina y se controla la supervisión de obra pública, con el cual en este trimestre se realizaron 45 visitas de supervisión a diferentes obras en ejecución y se integraron 10 expedientes unitarios de obra.

1012 Dirección General de Proyectos e Ingeniería

Entre los principales logros obtenidos por esta Unidad Administrativa, tenemos que se realizaron 21 acciones de apoyo y dictámenes a diferentes municipios.

Cabe hacer la aclaración, que las metas operativas ejecutadas y obtenidas por esta Unidad Administrativa variaron con respecto a lo planteado originalmente, debido a que cuando se hace el planteamiento de las metas originales se considera un promedio de las acciones ejecutadas en los años anteriores, pero si son más o menos a lo esperado se realizan de igual manera y se reprograman y modifican las metas originales.

A continuación se explica el motivo de la variación para cada una de las siguientes metas:

10	12	2	7	01	E4	56	07	001	A0	01	Al no presentarse aun la autorización de recursos para la elaboración de proyectos en este Primer Trimestre, no se pudo elaborar ningún Expediente Técnico de ningún Proyecto.
10	12	2	7	01	E4	56	07	001	A0	02	Meta ligada a la anterior, ya que al no poder elaborarse ningún proyecto, tampoco se pudo realizar ninguna verificación.
10	12	2	7	01	E4	56	07	001	A0	03	Meta superada debido a que cuando se hace el planteamiento de las metas originales se considera un promedio de las acciones ejecutadas en los años anteriores, pero si son más o menos a lo esperado se realizan de igual manera y se reprograman y modifican las metas originales, como es el caso de esta meta donde originalmente se habían programado 5 acciones de apoyo y dictámenes y en el trimestre se presentaron un total de 21.

1013 Dirección General de Planeación y Ordenamiento Territorial

Entre los principales logros obtenidos por esta Dirección General para fines de este trimestre, tenemos que se realizaron las siguientes acciones en materia de Planeación Urbana y Ordenamiento Territorial:

- Se proporcionó asesoría técnica en la actualización del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de San Luis Río Colorado.

La meta 101311308E42G001A13007 "Programa de registro y seguimiento de Fraccionamientos" no se cumplió, debido a que cuando se hace el planteamiento de las metas originales, se considera un promedio de las acciones ejecutadas en los años anteriores, pero si son más o menos a lo esperado se realizan de igual manera y se reprograman y modifican las metas originales, como es el caso para esta Unidad Administrativa que se tenían programada 5 solicitudes de registros por parte de las autoridades del los H. Ayuntamientos, pero a fines del trimestre no se presento ninguna solicitud de registro por parte de los Municipios.

En cuanto a la meta 101322201E42p001a13001 “Programas de Desarrollo Urbano” no se cumplió ya que se tenía planteado la elaboración de 2 Programas de Desarrollo Urbano y a la fecha no se han liberado recursos por parte de la Secretaría de Hacienda para su ejecución.

1015 Dirección General de Transporte

Los avances logrados con la ejecución de metas de esta Unidad Administrativa fueron: se atendieron un total de 28 quejas sobre el servicio del transporte; se capacito a 94 operadores del auto transporte; se elaboraron 357 exámenes antidoping a los operadores; se Inspeccionaron 2,068 unidades de transporte; se elaboraron 17 Estudios Técnicos para la ampliación de rutas y cobertura del servicio; se verificaron físicamente a un total de 1,229 unidades del auto transporte, se renovaron un total de 29 unidades de Transporte y se emitieron 547 Carnet de concesionarios y operadores de transporte.

Cabe hacer la aclaración, que las metas operativas ejecutadas y obtenidas por esta Unidad Administrativa variaron con respecto a lo planteado originalmente, debido a que cuando se hace el planteamiento de las metas originales se considera un promedio de las acciones ejecutadas en los años anteriores, pero si son más o menos a lo esperado se realizan de igual manera y se reprograman y modifican las metas originales.

A continuación se explica el motivo de la variación para cada una de las siguientes metas:

DP	CLAVE PROGRAMATICA											DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA ANUAL 2013	METAS REALIZADAS PRIMER TRIMESTRE	EXPLICACION DE LA VARIACION DE LO REALIZADO CONTRA LO PROGRAMADO
	UR	FL	FN	SFN	ER	ES	TP	PRO/ACT	B	UG	META			Primer Trimestre	Primer Trimestre	
	10	15	3	35	01	E1	2	G	001	A	07			001	ESTUDIO DE MOVILIDAD DE TRANSPORTE PÚBLICO	
10	15	3	35	01	E4	3	G	001	A	13	001	ATENCION A LAS QUEJAS QUE SOBRE EL SERVICIO DEL TRANSPORTE PUBLICO QUE SE RECIBEN EN LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE	ASUNTO	150	28	EN ESTE CONCEPTO NO SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA EN VIRTUD DE QUE EN ESTE SERVICIO LOS REPORTES SON MUY VARIABLES Y POCO PREDECIBLES, ASÍ MISMO EXISTE EL NUMERO PARA QUEJAS DE LA EMPRESA SUBA Y TAMBIÉN EN EL AYUNTAMIENTO, POR LO QUE LAS QUEJAS PUEDEN REPARTIRSE ENTRE ESTOS 3 NÚMEROS.
10	15	3	35	01	E4	3	G	001	A	13	002	CAPACITAR INTEGRAMENTE A OPERADORES DEL SERVICIO PUBLICO DE AUTOTRANSPORTE EN EL ESTADO	CAPACITACION	200	94	EN ESTE CONCEPTO DISMINUYO EN VIRTUD DE QUE COMIENZA EL NUEVO ESQUEMA DE CAPACITACION DE OPERADORES EN EL CENTRO ICATSON, ADEMÁS QUE MUCHOS DE LOS OPERADORES ACTUALMENTE CUENTAN CON LOS CURSOS REQUERIDOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DERIVADO DEL PROGRAMA DE CAPACITACION 2013 EN EL CENTRO CTT.
10	15	3	35	01	E4	3	G	001	A	13	003	EFFECTUAR EXAMENES ANTIDOPING A LOS OPERADORES COMO MEDIDA DE SEGURIDAD AL USUARIO	EXHORTO	325	357	ESTAS METAS SE PROGRAMARON EN BASE A UNA PROYECCIÓN CALCULANDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN AÑOS ANTERIORES.
10	15	3	35	01	E4	3	G	001	A	13	004	INSPECCION DE UNIDADES DE TRANSPORTE	INSPECCION	2,000	2068	ESTAS METAS SE PROGRAMARON EN BASE A UNA PROYECCIÓN CALCULANDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN AÑOS ANTERIORES.
10	15	3	35	01	E4	3	G	001	A	13	005	LLEVAR ACCIONES TECNICAS LAS CUALES SON RESULTADOS DE LA REALIZACION DE ESTUDIOS TECNICOS PARA LA INTEGRACION DE PROYECTOS Y DICTAMENES TECNICOS	ESTUDIO	15	17	ESTAS METAS SE PROGRAMARON EN BASE A UNA PROYECCIÓN CALCULANDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN AÑOS ANTERIORES.
10	15	3	35	01	E4	3	G	001	A	13	006	RENOVACION O SUSTITUCION DE UNIDADES DE VIDA UTIL	UNIDAD	25	29	ESTAS METAS SE PROGRAMARON EN BASE A UNA PROYECCIÓN CALCULANDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN AÑOS ANTERIORES.
10	15	3	35	01	E4	3	G	001	A	13	007	VERIFICACION FISICA DE UNIDADES DE AUTOTRANSPORTE PUBLICO	VERIFICACION	1,250	1299	ESTAS METAS SE PROGRAMARON EN BASE A UNA PROYECCIÓN CALCULANDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN AÑOS ANTERIORES.
10	15	3	35	01	E4	3	G	001	A	13	008	EMISION DE CARNET DE CONCESIONARIOS Y OPERADORES DE TRANSPORTE	DOCUMENTO	500	547	ESTAS METAS SE PROGRAMARON EN BASE A UNA ESTIMACIÓN REALIZADA DEL UNIVERSO DE OPERADORES Y CONCESIONARIOS DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE LOS CUALES DEBERAN CONTAR CON SU CARNET DE INSCRIPCIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE TRANSPORTE O RENOVACIÓN DEL MISMO.

1016 Junta de Caminos del Estado de Sonora

Esta dependencia Descentralizada en este Trimestre, presentó y se le tramitaron 3 ministraciones para su Gasto de Operación.

La distribución del ejercicio del Gasto, la variación de las metas y los logros alcanzados, serán explicados a detalle en un apartado especial que presenta esta Dependencia Descentralizada.

1017 Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública

Esta dependencia Descentralizada en este Trimestre, presentó y se le tramitaron 2 ministraciones para su Gasto de Operación.

La distribución del ejercicio del Gasto, la variación de las metas y los logros alcanzados, serán explicados a detalle en un apartado especial que presenta esta Dependencia Descentralizada.

1018 Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora

Esta dependencia Descentralizada en este Trimestre, presentó y se le tramitaron 2 ministraciones para su Gasto de Operación y 3 para los gasto de operación del delfinario.

La distribución del ejercicio del Gasto, la variación de las metas y los logros alcanzados, serán explicados a detalle en un apartado especial que presenta esta Dependencia Descentralizada.

1019 Telefonía Rural de Sonora

La distribución del ejercicio del Gasto, la variación de las metas y los logros alcanzados, serán explicados a detalle en un apartado especial que presenta esta Dependencia Descentralizada.

1020 Procuraduría Ambiental

Esta dependencia Descentralizada en este Trimestre, presentó y se le tramitaron 2 ministraciones para su Gasto de Operación.

La distribución del ejercicio del Gasto, la variación de las metas y los logros alcanzados, serán explicados a detalle en un apartado especial que presenta esta Dependencia Descentralizada.

1021 Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa

La distribución del ejercicio del Gasto, la variación de las metas y los logros alcanzados, serán explicados a detalle en un apartado especial que presenta esta Dependencia Descentralizada.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FN SF ER ES TP AP TB UG MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		% AVANCE	
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO REALIZADO		ACUMULADO
10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO		PESOS	\$4,040,775,356	\$4,253,205,906	\$427,308,782	\$282,195,290	\$282,195,290	6.98
01 SECRETARIA		PESOS	\$9,180,739	\$9,299,109	\$8,072,454	\$1,373,606	\$1,373,606	14.96
22 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD								
01 URBANIZACIÓN								
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE								
2 COMPETIR PARA GANAR								
P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS								
001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.								
A POBLACIÓN ABIERTA								
13 TODO EL ESTADO								
001 COORDINAR LAS ACCIONES QUE DESEMPEÑEN LAS SUBSECRETARÍAS, DIRECCIONES GENERALES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS COORDINADOS POR ESTA SECRETARÍA		PROGRAMA %	100	100	25	25	25	25
002 ADMINISTRAR LOS PROGRAMAS DE PRESUPUESTO		PROGRAMA	1	1	0	0	0	0
02 SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		PESOS	\$752,220,711	\$849,381,987	\$53,265,915	\$80,487,143	\$80,487,143	10.70
22 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD								
01 URBANIZACIÓN								
E1 SONORA SOLIDARIO								
2 PUENTE AL DESARROLLO								
K PROYECTOS DE INVERSIÓN								
001 CONSTRUCCIÓN PARA EL PROGRAMA DE GRUPOS ÉTNICOS.								
A POBLACIÓN ABIERTA								
11 CAJEME								
001 ELABORACIÓN DE ESCULTURA EMBLEMÁTICA DEL DANZANTE YAQUI, LOMA DE GUAMUCHIL, CAJEME.		OBRA	1	0	0	0	0	0
008 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE.								
A POBLACIÓN ABIERTA								
13 TODO EL ESTADO								
001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO		OBRA	15	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FN SF ER ES TP AP TB UG MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO REALIZADO	ACUMULADO	
002	INFRAESTRUCTURA DE PROYECTO INTEGRAL DE FUENTE, ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN BACADÉHUACHI	OBRA	0	0	0	0	0	0
003	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO EN SAN JOSÉ EN BÁCUM, EN BÁCUM	OBRA	0	1	0	0	0	0
004	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CUMPAS	OBRA	0	1	0	0	0	0
005	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS PIE DE CASA AL ORIENTE DEL MUNICIPIO DE DIVISADEROS	OBRA	0	1	0	0	0	0
006	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE (FUENTE, ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA COMISARÍA DE MESA DE TRES RÍOS EN NÁCORI CHICO	OBRA	0	0	0	0	0	0
007	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN OPODEPE	OBRA	0	0	0	0	0	0
008	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD EL SASABE, SÁRIC	OBRA	0	1	0	0	0	0
009	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL EJIDO EL OCUCA, TRINCHERAS	OBRA	0	0	0	0	0	0
010	PERFORACIÓN DE POZO, EQUIPAMIENTO, TANQUE Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN OQUITOA	OBRA	0	0	0	0	0	0
011	PERFORACIÓN DE POZO, EQUIPAMIENTO, TANQUE Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN ONAVAS	OBRA	0	0	0	0	0	0
012	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN MATAPE, VILLA PESQUEIRA	OBRA	0	1	0	0	0	0
013	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COLONIA NUEVA Y EL TASTE EN YECORA	OBRA	0	1	0	0	0	0
014	INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALIMENTADOR ELÉCTRICO PARA EL PROYECTO "PUERTA OESTE" EN HERMOSILLO	OBRA	0	0	0	0	0	0
010	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO.							
A	POBLACIÓN ABIERTA							
13	TODO EL ESTADO							
001	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	OBRA	3	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FN SF ER ES TP AP TB UG MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO REALIZADO	ACUMULADO	
	002 CONSTRUCCIÓN DE LAGUNA DE OXIDACIÓN Y COLECTOR EN SUAQUI GRANDE	OBRA	0	0	0	0	0	0
	003 CONSTRUCCIÓN DE DUCTO PLUVIAL EN LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE SAN ANTONIO EN LA COLONIA FUENTES DEL MEZQUITAL EN HERMOSILLO	OBRA	0	0	0	0	0	0
	004 CONSTRUCCIÓN DE DUCTO PLUVIAL EN EL ARROYO SAN PATRICIO SEGUNDA ETAPA EN HERMOSILLO	OBRA	0	0	0	0	0	0
3	LA FAMILIA COMO BASE							
	K PROYECTOS DE INVERSIÓN							
	001 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL.							
	A POBLACIÓN ABIERTA							
	07 HERMOSILLO							
	001 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO	OBRA	2	0	0	0	0	0
	002 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA GUARDERÍA DE ADULTOS MAYORES (PRIMERA ETAPA) EN HERMOSILLO	OBRA	0	0	0	0	0	0
	003 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA GUARDERÍA MUNICIPAL EN ALTAR	OBRA	0	0	0	0	0	0
	08 CENTRO							
	001 TERMINACIÓN DE CENTRO DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLORADA	OBRA	1	0	0	0	0	0
	002 REHABILITACIÓN DE CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL.							
	A POBLACIÓN ABIERTA							
	09 SIERRA CENTRO							
	001 REHABILITACIÓN DE CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL	OBRA	6	0	0	0	0	0
	002 REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN DE IGLESIA CATÓLICA EN BACANORA	OBRA	0	0	0	0	0	0
	003 RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN SEGUNDA ETAPA EN ARIZPE	OBRA	0	1	0	0	0	0
	004 RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE LA PIMERIA ALTA EN CABORCA	OBRA	0	0	0	0	0	0
	005 RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE LA PIMERIA ALTA, EN PITIQUITO	OBRA	0	0	0	0	0	0
	006 RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE LA PIMERIA ALTA EN TUBUTAMA	OBRA	0	1	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FN SF ER ES TP AP TB UG MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO REALIZADO	ACUMULADO	
	007 RESTAURACIÓN DEL TEMPLO DE LA PIMERIA ALTA EN MAGDALENA	OBRA	0	0	0	0	0	0
E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
1	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA							
K	PROYECTOS DE INVERSIÓN							
001	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO.							
A	POBLACIÓN ABIERTA							
13	TODO EL ESTADO							
001	OBRAS PARA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA Y RURAL EN VARIOS MUNICIPIOS	OBRA	1	1	0	0	0	0
022	PROGRAMACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS.							
A	POBLACIÓN ABIERTA							
03	FRONTERA CENTRO							
001	CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNIVEL Y DIRECCIONAL "CARIBBEAN", NOGALES, NOGALES	OBRA	0	1	0	0	0	0
04	FRONTERA NORTE							
001	CONSTRUCCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE LA CARRETERA CANANEA - AGUA PRIETA FRENTE AL CBTIS 106, CANANEA, CANANEA	OBRA	0	1	0	0	0	0
901	PAVIMENTOS							
A	POBLACIÓN ABIERTA							
01	DESIERTO							
001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AVENIDA PUEBLA B ENTRE CALLE 7 Y CALLE 12 , SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO	OBRA	0	1	0	0	0	0
002	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AVENIDA MÉRIDA A ENTRE CALLE 7 Y CALLE 12 , SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO	OBRA	0	1	0	0	0	0
003	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE QUINTANA ROO ENTRE SEGUNDA Y SÉPTIMA , SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO	OBRA	0	1	0	0	0	0
004	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO	OBRA	0	1	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FN SF ER ES TP AP TB UG MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO REALIZADO	ACUMULADO	
005	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA AVENIDA JAZMÍN DE LA CALLE 26 A LA 47, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO	OBRA	0	1	0	0	0	0
006	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LAS CALLES 18,19,21,23,24,25,27,28,29,30,31,32 Y 33 ENTRE AVENIDAS CARLOS G. CALLES Y MADERO, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO	OBRA	0	1	0	0	0	0
007	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CALLE LAREDO ENTRE AVENIDAD EMILIANO ZAPATA Y SAN JOSÉ, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO	OBRA	0	1	0	0	0	0
008	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA AVENIDA QUINTANA ROO DE LA CALLE 22 A LA 42, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO	OBRA	0	1	0	0	0	0
009	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA CARRETERA DEL VALLE DE LA AVENIDA 5 DE MAYO A LA VENUSTIANO CARRANZA, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO	OBRA	0	1	0	0	0	0
010	MEJORAMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA EXPLANADA DEL BOSQUE DE LA CIUDAD, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO	OBRA	0	0	0	0	0	0
011	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA LIBERTAD ENTRE CALLES 48 Y SAMUEL OCAÑA GARCÍA, SAN LUIS RÍO COLORADO, SAN LUIS RÍO COLORADO	OBRA	0	1	0	1	1	100
02	CABORCA Y RIO ALTAR							
001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RODOLFO PINO ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y VENUSTIANO CARRANZA , PITIQUITO, PITIQUITO	OBRA	0	1	0	0	0	0
002	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE QUINTERO ARCE ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y VENUSTIANO CARRANZA , PITIQUITO, PITIQUITO	OBRA	0	1	0	0	0	0
003	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RAMÓN CORONA ENTRE GALEANA Y R. CORONA FINAL , TRINCHERAS, TRINCHERAS	OBRA	0	1	0	0	0	0
004	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE BENITO JUÁREZ , ALTAR, ALTAR	OBRA	0	1	0	0	0	0
005	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PUEBLA ENTRE JALISCO Y AVENIDA DEL LIMÓN , CABORCA, CABORCA	OBRA	0	1	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FN SF ER ES TP AP TB UG MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO REALIZADO	ACUMULADO	
006	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA P ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA SUR , CABORCA, CABORCA	OBRA	0	1	0	0	0	0
007	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SÉPTIMA ENTRE AVENIDA S Y CALLE SONORA EN LA LOCALIDAD DE CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA , CABORCA, CABORCA	OBRA	0	1	0	0	0	0
008	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CALLE JUAN BUSTAMANTE , TUBUTAMA, TUBUTAMA	OBRA	0	1	0	0	0	0
009	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUAN RAMÓN URIAS , ATIL, ATIL	OBRA	0	1	0	0	0	0
010	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FÉLIX GÓMEZ SUR, ALTAR, ALTAR	OBRA	0	1	0	0	0	0
011	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EUSEBIO KINO ENTRE BOULEVARD FRANCISCO I MADERO Y ARROYO EL MUDO, ATIL, ATIL	OBRA	0	1	0	0	0	0
012	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ALLENDE , TRINCHERAS, TRINCHERAS	OBRA	0	1	0	0	0	0
013	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA, SÁRIC, SÁRIC	OBRA	0	1	0	0	0	0
014	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, SÁRIC, SÁRIC	OBRA	0	1	0	0	0	0
015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CALLEJÓN DE LOS PEREZ , SÁRIC, SÁRIC	OBRA	0	1	0	0	0	0
016	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PUERTO LIBERTAD ENTRE PIMA E INTERNACIONAL, PITIQUITO, PITIQUITO	OBRA	0	1	0	0	0	0
017	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BOULEVARD LA DISCORDIA, EJIDO SAN MANUEL, TUBUTAMA	OBRA	0	1	0	0	0	0
018	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA AVENIDA A, CABORCA, CABORCA	OBRA	0	1	0	0	0	0
019	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 7, CABORCA, CABORCA	OBRA	0	1	0	0	0	0
020	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 14, CABORCA, CABORCA	OBRA	0	1	0	0	0	0
021	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE QUINTA SUR, CABORCA, CABORCA	OBRA	0	1	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FN SF ER ES TP AP TB UG MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO REALIZADO	ACUMULADO	
022	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BOULEVARD DE ACCESO A LA LOCALIDAD, SÁRIC, SÁRIC	OBRA	0	1	0	0	0	0
023	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LAS PILAS, SÁRIC, SÁRIC	OBRA	0	1	0	0	0	0
024	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MIGUEL HIDALGO, SÁRIC, SÁRIC	OBRA	0	1	0	0	0	0
025	RECARPETEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN FRÍO DE CALLE HIDALGO ENTRE CUAUHTÉMOC Y OCAMPO, PITIQUITO, PITIQUITO	OBRA	0	1	0	0	0	0
026	RECARPETEO Y MEJORAMIENTO DE BASE HIDRÁULICA CON CARPETA ASFÁLTICA EN FRÍO DE LA AVENIDA YAQUIS ENTRE INTERNACIONAL Y PRINCIPAL , PITIQUITO, PITIQUITO	OBRA	0	1	0	0	0	0
027	RECARPETEO CON CARPETA ASFÁLTICA EN FRÍO DE LA AVENIDA PRINCIPAL ENTRE CUAUHTÉMOC Y GARCÍA MORALES, PITIQUITO, PITIQUITO	OBRA	0	1	0	0	0	0
028	RECARPETEO EN CALLE FÉLIX GÓMEZ ENTRE PAPAGOS Y SERIS, PITIQUITO, PITIQUITO	OBRA	0	1	0	0	0	0
029	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE AVENIDA OQUITOA ENTRE MARÍA DE JESÚS MENDEZ Y QUINTA SUR, CABORCA, CABORCA	OBRA	0	1	0	0	0	0
030	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA "X" ENTRE CALLE PRIMERA Y OBREGÓN , CABORCA, CABORCA	OBRA	0	1	0	0	0	0
031	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE AVENIDA "L" ENTRE CUARTA SUR Y SAN IGNACIO, CABORCA, CABORCA	OBRA	0	1	0	0	0	0
032	PAVIMENTACIÓN DE CALLEJÓN BAJA CALIFORNIA ENTRE AVENIDAS "N" Y "P", CABORCA, CABORCA	OBRA	0	1	0	0	0	0
033	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE AVENIDA "O" ENTRE CALLE RAFAEL MUÑOZ Y CALLE 10, CABORCA, CABORCA	OBRA	0	1	0	0	0	0
034	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLEJÓN GUADALUPANO ENTRE AVENIDA "S" Y "P", CABORCA, CABORCA	OBRA	0	1	0	0	0	0
035	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE AVENIDA ALTAR ENTRE CALLES MARÍA DE JESÚS MÉNDEZ Y SEPTIMA SUR, CABORCA, CABORCA	OBRA	0	1	0	0	0	0
036	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE BIZANI ENTRE AVENIDAS "J" Y "M", CABORCA, CABORCA	OBRA	0	1	0	0	0	0
037	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE GABILONDO ENTRE CALLE DE LOS HEROES Y FRANCISCO EUSEBIO KINO, CABORCA, CABORCA	OBRA	0	1	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FN SF ER ES TP AP TB UG MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO REALIZADO	ACUMULADO	
	038 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE JOSÉ MARÍA GIRÓN ENTRE GENERAL PESQUEIRA Y FRANCISCO EUSEBIO KINO, CABORCA, CABORCA	OBRA	0	1	0	0	0	0
	039 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE DE LOS HEROES ENTRE JOSÉ MARÍA GIRÓN Y GENERAL PESQUEIRA, CABORCA, CABORCA	OBRA	0	1	0	0	0	0
	040 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE TUBUTAMA ENTRE AVENIDA GUSTAVO SOTELO Y "P", CABORCA, CABORCA	OBRA	0	1	0	0	0	0
	041 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE CERRO PRIETO ENTRE AVENIDA "L" Y "R", CABORCA, CABORCA	OBRA	0	1	0	0	0	0
	042 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE PARICUTIN Y CALLEJÓN DE ABRIL ENTRE AVENIDAS QUIROZ Y MORA Y "C", CABORCA, CABORCA	OBRA	0	1	0	1	1	100
	043 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFALTICA DE AVENIDA "A" ENTRE CALLE SÉPTIMA Y 10, CABORCA, CABORCA	OBRA	0	1	0	0	0	0
	044 PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD AVIACIÓN A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA , CABORCA, CABORCA	OBRA	0	1	0	0	0	0
03	FRONTERA CENTRO							
	001 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. INDEPENDENCIA EN LA COL. EL POLVORIN , SANTA ANA, SANTA ANA	OBRA	0	1	0	0	0	0
	002 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MINERAL EN LA COL. EL POLVORIN , SANTA ANA, SANTA ANA	OBRA	0	1	0	0	0	0
	003 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CARBÓ ENTRE GRANADOS Y S/N-3 EN LA COL. LA MADERA , MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA	OBRA	0	1	0	0	0	0
	004 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO FIMBRES ENTRE S/N-3 Y ARROYO LA VICTORIA EN LA COL. LA MADERA , MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA	OBRA	0	1	0	0	0	0
	005 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SEFERINO VALENZUELA ENTRE GRANADOS Y S/N-3 EN LA COL. LA MADERA , MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA	OBRA	0	1	0	0	0	0
	006 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRULICO EN CALLE SEFERINO VALENZUELA ENTRE S/N-3 Y ARROYO LA VICTORIA EN LA COL. LA MADERA , MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA	OBRA	0	1	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FN SF ER ES TP AP TB UG MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO REALIZADO	ACUMULADO	
007	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE IGNACIO FIMBRES ENTRE GRANADOS Y S/N-3 EN LA COL. LA MADERA , MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA	OBRA	0	1	0	0	0	0
008	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE S/N-3 ENTRE S/N-2 Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN LA COL. LA MADERA , MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA	OBRA	0	1	0	0	0	0
009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CARPETA ASFÁLTICA, EN CALLE 15, ENTRE AVENIDA PESQUEIRA Y AVENIDA LÓPEZ RAYÓN, COLONIA SANTA CECILIA, SANTA ANA, SANTA ANA	OBRA	0	1	0	0	0	0
010	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ABASOLO, BENJAMÍN HILL, BENJAMÍN HILL	OBRA	0	1	0	0	0	0
011	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE QUINTA, BENJAMÍN HILL, BENJAMÍN HILL	OBRA	0	1	0	0	0	0
012	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN BOULEVARD KINO ENTRE BUSANI Y SAN JAVIER DEL BAC, MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA	OBRA	0	1	0	0	0	0
013	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE ÁLAMOS ENTRE CUAUHTÉMOC Y COCOSPORA, MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA	OBRA	0	1	0	0	0	0
014	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE FÁTIMA ENTRE ZARAGOZA Y CUAUHTÉMOC, MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA	OBRA	0	1	0	0	0	0
015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE SEFERINO VALENZUELA ENTRE CUAUHTÉMOC Y MOCTEZUMA, MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA	OBRA	0	1	0	0	0	0
016	PAVIMENTACIÓN DE CALLE WOOLFOK ENTRE BUENOS AIRES Y GASODUCTO, MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA	OBRA	0	1	0	0	0	0
017	PAVIMENTACIÓN DE CALLE NAVOJOA ENTRE ANTONIA GARCÍA Y SANTIAGO IGLESIAS, MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA	OBRA	0	1	0	0	0	0
018	PAVIMENTACIÓN DE CALLE PROLONGACIÓN KINO ENTRE KINO Y CALLEJÓN LLAMARADAS, MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA	OBRA	0	1	0	0	0	0
019	PAVIMENTACIÓN DE CALLE JESÚS MARÍA DURAZO ENTRE ANTONIA GARCÍA Y SANTIAGO IGLESIAS, MAGDALENA DE KINO, MAGDALENA	OBRA	0	1	0	0	0	0
020	RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL CENTRO DE LA CIUDAD, SANTA ANA, SANTA ANA	OBRA	0	1	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FN SF ER ES TP AP TB UG MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO REALIZADO	ACUMULADO	
021	PAVIMENTACIÓN DE CALLE GENERAL IGNACIO PESQUEIRA, SANTA ANA, SANTA ANA	OBRA	0	1	0	0	0	0
022	PAVIMENTACIÓN DE CALLE VÍA ANTIGUA, SANTA ANA, SANTA ANA	OBRA	0	1	0	0	0	0
04	FRONTERA NORTE							
001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE INDEPENDENCIA , NACO , NACO	OBRA	0	1	0	0	0	0
002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VOLTEADERO ENTRE AVE. VERACRUZ Y C. ELSY TORRES , CANANEA, CANANEA	OBRA	0	1	0	0	0	0
003	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO V. CORONADO ENTRE INDEPENDENCIA Y CUAUHTÉMOC , CANANEA, CANANEA	OBRA	0	1	0	0	0	0
004	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DEPORTIVO ENTRE 4 DE FEBRERO Y 13 DE SEPTIEMBRE , ESQUEDA, FRONTERAS	OBRA	0	1	0	0	0	0
005	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA NUEVO LEÓN, CANANEA, CANANEA	OBRA	0	1	0	0	0	0
006	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA DURANGO, CANANEA, CANANEA	OBRA	0	1	0	0	0	0
007	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FILARMONICOS ENTRE SEXTA Y SEPTIMA, CANANEA, CANANEA	OBRA	0	1	0	0	0	0
008	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA QUERÉTARO , CANANEA, CANANEA	OBRA	0	1	0	0	0	0
009	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA VERACRUZ , CANANEA, CANANEA	OBRA	0	1	0	0	0	0
010	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AVENIDA CHIAPAS , CANANEA, CANANEA	OBRA	0	1	0	0	0	0
011	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 2 ESTE ENTRE AVENIDA NUEVO LEÓN Y CALLEJÓN FRANCISCO I MADERO, CANANEA, CANANEA	OBRA	0	1	0	0	0	0
012	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 5 ENTRE A Y D , CANANEA, CANANEA	OBRA	0	1	0	0	0	0
013	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 6-A ENTRE JUAN ESCUTIA Y ERASMO COTA, CANANEA, CANANEA	OBRA	0	1	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FN SF ER ES TP AP TB UG MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO REALIZADO	ACUMULADO	
014	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 14 VA. ESTE , CANANEA, CANANEA	OBRA	0	1	0	0	0	0
015	PAVIMENTO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN COLONIA SOLIDARIDAD, NACOSARÍ DE GARCÍA, NACOSARÍ DE GARCÍA	OBRA	0	1	0	0	0	0
016	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 20 VA. ESTE , CANANEA, CANANEA	OBRA	0	1	0	0	0	0
017	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BUENA VISTA ENTRE CAMPANA Y VETA, CANANEA, CANANEA	OBRA	0	1	0	0	0	0
018	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CAPOTE ENTRE CAMPANA Y COLORADA, CANANEA, CANANEA	OBRA	0	1	0	0	0	0
019	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CHIAPAS, CANANEA, CANANEA	OBRA	0	1	0	0	0	0
020	PAVIMENTO DE CALLE CUESTA BELTRONES EN LA COLONIA BELTRONES, NACOSARÍ DE GARCÍA, NACOSARÍ DE GARCÍA	OBRA	0	1	0	0	0	0
021	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JUPITER ENTRE CAMPOS MINEROS Y BOULEVARD LÁZARO GUTIERREZ DE LARA, CANANEA, CANANEA	OBRA	0	1	0	0	0	0
022	PAVIMENTO DE CALLE LA PURICA EN COLONIA BUENOS AIRES, NACOSARÍ DE GARCÍA, NACOSARÍ DE GARCÍA	OBRA	0	1	0	0	0	0
023	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PEÑASCAL Y PORFIRIO FLORES, CANANEA, CANANEA	OBRA	0	1	0	0	0	0
024	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA PUEBLA ENTRE 5TA. ESTE Y 6TA. ESTE, CANANEA, CANANEA	OBRA	0	1	0	0	0	0
025	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CALLEJÓN GARCÍA CONDE ENTRE 7MA. Y 8VA., CANANEA, CANANEA	OBRA	0	1	0	0	0	0
026	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RAMÓN MORALES ENTRE CARRETERA A CANANEA Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA DE LA COLONIA COLOSIO, NACO , NACO	OBRA	0	1	0	0	0	0
027	PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES PRIMERA DE LA COLONIA SANTA FÉ Y VICENTE GUERRERO EN LA COLONIA MESA BONITA , ESQUEDA, FRONTERAS	OBRA	0	1	0	0	0	0
028	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVE. VERACRUZ ENTRE AVE. SINALOA Y CALLE 5TA ESTE , CANANEA, CANANEA	OBRA	0	1	0	0	0	0
05	RÍO SONORA Y SAN MIGUEL							
001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN BLVD. JUSTO VÁZQUEZ ENTRE COLOSIO Y TRES ÁLAMOS , RAYÓN, RAYÓN	OBRA	0	1	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

DEPENDENCIA: **10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO**

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FN SF ER ES TP AP TB UG MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO REALIZADO	ACUMULADO	
002	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROFESOR ARTURO RÁBAGO, ACONCHI, ACONCHI	OBRA	0	1	0	0	0	0
003	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HITIZORACHI , ARIZPE, ARIZPE	OBRA	0	1	0	0	0	0
004	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PROF. GUADALUPE MORALES ENTRE JOSÉ URREA Y FINAL , ARIZPE, ARIZPE	OBRA	0	1	0	0	0	0
005	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CUESTA PARA ACCESO A FRACC. INFONAVIT , ARIZPE, ARIZPE	OBRA	0	1	0	0	0	0
006	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE EJE 7 , BANÁMICHÍ, BANÁMICHÍ	OBRA	0	1	0	0	0	0
007	PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR FC 250 KG/CM2 EN EL BOULEVARD VICENTE FOX QUEZADA LA CALLE FÉLIX GÓMEZ SUR, LA ESTANCIA, ACONCHI	OBRA	0	1	0	0	0	0
008	PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE GUERRERO DE PACHUCA A RAÚL PERALTA, CARBÓ, CARBÓ	OBRA	0	1	0	0	0	0
009	PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA DEL BOULEVARD ITURBIDE DE CALLE DR. MOLINA A CALLE OAXACA, CARBÓ, CARBÓ	OBRA	0	1	0	0	0	0
010	PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR FC 250 KG/CM2 EN LA AVENIDA JOSÉ MARÍA BALLESTEROS, SAN FELIPE DE JESÚS, SAN FELIPE DE JESÚS	OBRA	0	1	0	0	0	0
011	PAVIMENTO DE 1582 M2 CON CARPETA ASFÁLTICA DE 3CMS. EN CALLE SINALOA DE BOUL ITURBIDE A CALLE ARISTA, CARBÓ, CARBÓ	OBRA	0	1	0	0	0	0
012	PAVIMENTACIÓN A BASE CON CONCRETO HIDRÁULICOS EN ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, BUENA VISTA, ARIZPE	OBRA	0	1	0	0	0	0
013	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ESQUINA CON CALLE ADOLFO DE LA HUERTA, QUEROBABI, OPEDEPE	OBRA	0	1	0	0	0	0
014	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE BENITO JUÁREZ Y 6 DE ABRIL, QUEROBABI, OPEDEPE	OBRA	0	1	0	0	0	0
015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUSTO VÁSQUEZ, RAYÓN, RAYÓN	OBRA	0	1	0	0	0	0
016	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES, PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS	OBRA	0	1	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FN SF ER ES TP AP TB UG MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO REALIZADO	ACUMULADO	
	017 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR EN LA CALLE EL MESQUITE, BANÁMICHÍ, BANÁMICHÍ	OBRA	0	1	0	0	0	0
	018 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR EN LA CALLE PALO BLANCO, BANÁMICHÍ, BANÁMICHÍ	OBRA	0	1	0	0	0	0
	019 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR EN LA CALLE MÉDICO MILITAR, BANÁMICHÍ, BANÁMICHÍ	OBRA	0	1	0	0	0	0
	020 AMPLIACIÓN DE PAVIEMNATO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR F°C=250 KG/CM2 EN CALLE ALEJANDRO CARRILLO DURON, HUÉPAC, HUÉPAC	OBRA	0	1	0	0	0	0
	021 AMPLIACIÓN DE PAVIEMNATO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR F°C=250 KG/CM2 EN CALLE FRANCISCO I MADERO, HUÉPAC, HUÉPAC	OBRA	0	1	0	0	0	0
	022 AMPLIACIÓN DE PAVIEMNATO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS. DE ESPESOR F°C=250 KG/CM2 EN CALLE GILBERTO PAZ LÓPEZ, HUÉPAC, HUÉPAC	OBRA	0	1	0	0	0	0
	023 ESTABILIZACIÓN CON BASE CALIDRA TAM MAX DE 2" Y CARPETA DE RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO EN 5585 M2 EN AVENIDA RAÚL PERALTA DE GUERRERO A CARRETAR A LA POZA, CARBÓ, CARBÓ	OBRA	0	1	0	0	0	0
	024 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE CALLE ISLAS Y LAFONTAINE, URES, URES	OBRA	0	1	0	0	0	0
	025 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE SONORA Y URREA, URES, URES	OBRA	0	1	0	1	1	100
06	SIERRA ALTA							
	001 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NIÑOS HÉROES , BACERAC, BACERAC	OBRA	0	1	0	0	0	0
	002 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA 18 , NÁCORI CHICO, NÁCORI CHICO	OBRA	0	1	0	0	0	0
	003 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA 19 , NÁCORI CHICO, NÁCORI CHICO	OBRA	0	1	0	0	0	0
	004 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS A LAS CALLES ALEDAÑAS A LA PLAZA PÚBLICA, BACADEHUACHI, BACADEHUACHI	OBRA	0	1	0	0	0	0
	005 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA BENITO JUÁREZ, HUÁSABAS, HUÁSABAS	OBRA	0	1	0	0	0	0
	006 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA MIGUEL HIDALGO, HUÁSABAS, HUÁSABAS	OBRA	0	1	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FN SF ER ES TP AP TB UG MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO REALIZADO	ACUMULADO	
007	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, BUENA VISTA, NACORI CHICO	OBRA	0	1	0	0	0	0
008	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, NACORI CHICO, NACORI CHICO	OBRA	0	1	0	0	0	0
009	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE, SAN JUAN DEL RÍO, VILLA HIDALGO	OBRA	0	1	0	0	0	0
010	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MORELOS, VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO	OBRA	0	1	0	0	0	0
011	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLEJÓN DE ACCESO A TEONADEPA, TEONADEPA, CUMPAS	OBRA	0	1	0	0	0	0
012	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE ACCESO AL PARQUE EL DIVISADERO, DIVISADEROS, DIVISADEROS	OBRA	0	1	0	0	0	0
013	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BOULEAVRD MORELOS, BACERAC, BACERAC	OBRA	0	1	0	0	0	0
014	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SINALOA, BACERAC, BACERAC	OBRA	0	1	0	0	0	0
015	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA "D" DEL CADENAMIENTO 0+000 EN EL ARROYO SALIDA A HUASABAS AL CADENAMIENTO 0+422.23 EN LA CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ , GRANADOS, GRANADOS	OBRA	0	1	0	0	0	0
016	ED-976.- PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO SOTO DEL CADENAMIENTO 0+000 EN LA AVENIDA "D" AL CADENAMIENTO 0+424.53 EN LA CALLE MIGUEL ALEMAN, GRANADOS, GRANADOS	OBRA	0	1	0	0	0	0
07	HERMOSILLO							
001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RAMONA P. DE LUNA ENTRE BLVD. SOLIDARIDAD Y SAN RAFAEL COL. NORBERTO ORTEGA , HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0
002	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RAMONA P. DE LUNA ENTRE EMANCIPACIÓN Y SAN RAFAEL COL. NORBERTO ORTEGA , HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0
003	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CONSTELACIÓN ACUARIO ENTRE ANTONIO QUIROGA Y CONSTELACIÓN CÁNCER , HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0
004	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CONSTELACIÓN CÁNCER ENTRE CONSTELACION ACUARIO Y CONSTELACION ANDRÓMEDA , HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FN SF ER ES TP AP TB UG MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO REALIZADO	ACUMULADO	
005	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ORIZABA COL. CUARTEL PITIC , HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0
006	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TAXCO COL. CUARTEL PITIC , HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0
007	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HANGARES COL. LA MANGA , HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0
008	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE COMANDER COL. LA MANGA , HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0
009	PAVIMENTACIÓN II ETAPA DE LA CALLE DE LOS MOLINOS FINAL NORTE, HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0
010	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA ALTARES (AVENIDAS ASPID - ACARO ENTRE EL PARAISO Y ATUNES), HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0
011	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE AVENIDA OPODEPE ENTRE ARIZONA Y SIMÓN BLEY, HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0
012	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE AVENIDA SUAQUI GRANDE ENTRE ARIZONA Y SIMON BLEY, HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0
013	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE LA CALLE ANGOSTURA ENTRE PERIFÉRICO ORIENTE Y PALMITO, HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0
014	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE LA CALLE IRRIGACIÓN ENTRE PERIFÉRICO ORIENTE Y EL PALMITO, HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0
015	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE LA CALLE OVIACHIC ENTRE PERIFÉRICO ORIENTE Y PALMITO, HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0
016	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE LA CALLE RECURSOS HIDRÁULICOS ENTRE PERIFÉRICO ORIENTE Y PALMITO, HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0
017	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE LA CALLE SANTA TERESA ENTRE PERIFÉRICO ORIENTE Y PALMITO, HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0
018	PAVIMENTACIÓN DE LA II ETAPA DE LA CALLE OLIVARES ENTRE PASEO RÍO SONORA Y CALLEJÓN ROSALES, HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FN SF ER ES TP AP TB UG MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO REALIZADO	ACUMULADO	
019	PAVIMENTACIÓN DE LA II ETAPA DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE QUINTA MAYOR ENTRE CALZADA DE LOS ANGELES Y CALLE LAGO DE LOS CISNES COLONIA CASA GRANDE, HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0
020	PAVIMENTACIÓN II ETAPA DEL BOULEVARD LAS QUINTAS ENTRE CAMINO DEL SERI Y BOULEVARD SAN PATRICIO, HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0
021	PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA ESPERANZA ENTRE SAN ANTONIO Y DE LOS MAESTROS COLONIA FONAPO, HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0
022	PAVIMENTACIÓN II ETAPA DE LA CALLE IGLESIA ENTRE SALAMANCA Y 18 DE MARZO, HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0
023	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PARRAL ENTRE CALLEJÓN SAN LUIS Y AVENIDA PLOMO EN COLONIA SAN LUIS, HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0
024	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PIMA ENTRE CALLEJÓN SAN LUIS Y AVENIDA REALITO EN COLONIA SAN LUIS, HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0
025	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SANTOS DUMONT, HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0
026	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FUERZA AEREA MEXICANA, HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0
027	MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ISRAEL ENTRE BOULEVARD GASPAR LUKEN Y SAN GILBERTO, HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0
028	REHABILITACIÓN DE CALLEJONES CON LOSA DE CONCRETO RAMPAS Y ESCALONES Y REHBAILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN VARIAS CLONIAS DE LA CIUDAD ALEDAÑAS AL CERRO DE LA CAMPANA, HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0
029	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS (IIETAPA) EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0
030	PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD PERIMETRAL ENTRE BOULEVARD ANTONIO QUIROGA Y CANAL DENOMINADO EL CHANATE, HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0
031	PAVIENTACIÓN DE LA CALLE PRESA FALCÓN ENTRE PERIFERICO ORIENTE Y PALMITO EN LA COLONIA EL RANCHITO, HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	1	1	100

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FN SF ER ES TP AP TB UG MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO REALIZADO	ACUMULADO	
	032 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MOCUZARI ENTRE PERIFERICO ORIENTE Y PALMITO EN LA COLONIA EL RANCHITO, HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	1	1	100
	033 PAVIMENTACION DE BLVD. LAS QUINTAS ENTRE AVENIDA VILLA HERMOSA Y RÍO SONORA SEGUNDA ETAPA, HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0
08	CENTRO							
	001 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CALVARIO, ONAVAS, ONAVAS	OBRA	0	1	0	0	0	0
	002 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA FRONTERAS ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, SAN PEDRO DE LA CUEVA, SAN PEDRO DE LA CUEVA	OBRA	0	1	0	0	0	0
	003 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MAYOR FÉLIX ROMERO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y SALIDA A HERMOSILLO II ETAPA EN LA COLONIA EL LLANO, SAN PEDRO DE LA CUEVA, SAN PEDRO DE LA CUEVA	OBRA	0	1	0	0	0	0
	004 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL I ETAPA, HUÉPARI, SAN PEDRO DE LA CUEVA	OBRA	0	1	0	0	0	0
	005 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE S/N EN NUEVO, NUEVO TEPUPA, SAN PEDRO DE LA CUEVA	OBRA	0	1	0	0	0	0
	006 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLEJÓN MIGUEL HIDALGO ENTRE AVENIDA JESÚS GARCÍA Y AVENIDA REVOLUCIÓN, SAN JOSÉ DE BATUC, SAN PEDRO DE LA CUEVA	OBRA	0	1	0	0	0	0
	007 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SAN MIGUEL ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLEJÓN SAN FRANCISCO EN LA COLONIA SAN MIGUEL, SAN MIGUEL, SAN PEDRO DE LA CUEVA	OBRA	0	1	0	0	0	0
	008 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE 5 DE MAYO, SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE	OBRA	0	1	0	0	0	0
	009 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ANA CASTILLO LUCERO, SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE	OBRA	0	1	0	0	0	0
	010 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE LUIS LUCERO, SUAQUI GRANDE, SUAQUI GRANDE	OBRA	0	1	0	0	0	0
	011 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE METATES CUATES, MATAPE, VILLA PESQUEIRA	OBRA	0	1	0	0	0	0
09	SIERRA CENTRO							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FN SF ER ES TP AP TB UG MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO REALIZADO	ACUMULADO	
001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVE. SEBASTIAN LERDO DE TEJADA ENTRE HERMOSILLO Y NAVOJOA , YÉCORA, YÉCORA	OBRA	0	1	0	0	0	0
002	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVE. CUMPAS , SAHUARIPA, SAHUARIPA	OBRA	0	1	0	0	0	0
003	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CREPÚSCULO EJE 1 , SAHUARIPA, SAHUARIPA	OBRA	0	1	0	0	0	0
004	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. AGUSTIN DE ITURBIDE , BACANORA, BACANORA	OBRA	0	1	0	0	0	0
005	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE HIDALGO, SAHUARIPA, SAHUARIPA	OBRA	0	1	0	0	0	0
006	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUÁREZ, SAHUARIPA, SAHUARIPA	OBRA	0	1	0	0	0	0
007	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE MORELOS, SAHUARIPA, SAHUARIPA	OBRA	0	1	0	0	0	0
008	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NOGALES ENTRE CARRETERA INTERNACIONAL Y AVENIDA 1673, YÉCORA, YÉCORA	OBRA	0	1	0	0	0	0
009	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NOGALES ENTRE AVENIDA 1673 Y AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN, YÉCORA, YÉCORA	OBRA	0	1	0	0	0	0
010	PAVIMENTACIÓN DE LA COLONIA IVETH DAGNINO DE PADRÉS, ARIVECHI, ARIVECHI	OBRA	0	1	0	0	0	0
10	GUAYMAS EMPALME							
001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS ENTRE CONSTITUCIÓN Y AMÉRICAS , EMPALME, EMPALME	OBRA	0	1	0	0	0	0
002	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE COLÓN ENTRE CALLE HIDALGO Y NIÑOS HÉROES , EMPALME, EMPALME	OBRA	0	1	0	0	0	0
003	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE LA CALLE JUÁREZ ENTRE AVENIDA CRISTOBAL COLÓN Y BOULEVARD LAS AMÉRICAS, EMPALME, EMPALME	OBRA	0	1	0	0	0	0
004	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICOS DE CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE BOULEVARD AMÉRICA Y CALLE JOSÉ URREA Y PAVIEMNACIÓN DE CALLE JOSÉ URREA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y AVENIDA ROQUE MURILLO EN LA COLONIA JUÁREZ, EMPALME, EMPALME	OBRA	0	1	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FN SF ER ES TP AP TB UG MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO REALIZADO	ACUMULADO	
	005 PAVIMENTACIÓN DE LA VIALIDAD DE ACCESO A LA PLAYA "MIRAMAR" EN GUAYMAS, GUAYMAS, GUAYMAS	OBRA	0	1	0	0	0	0
11	CAJEME							
	001 RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA ALAMEDA, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	OBRA	0	1	0	0	0	0
	002 RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA CENTRO, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	OBRA	0	1	0	0	0	0
	003 RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA HIDALGO, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	OBRA	0	1	0	0	0	0
	004 RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA MIRAVALLE, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	OBRA	0	1	0	0	0	0
	005 RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA PRIMERO DE MAYO, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	OBRA	0	1	0	0	0	0
	006 RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA REAL DEL SOL, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	OBRA	0	1	0	0	0	0
	007 RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA VALLE DORADO, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	OBRA	0	1	0	0	0	0
	008 RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA VILLA BONITA, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	OBRA	0	1	0	0	0	0
	009 RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA VILLA FONTANA, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	OBRA	0	1	0	0	0	0
	010 RECARPETEO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES DE LA COLONIA VALLE DEL TRIGO, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	OBRA	0	1	0	0	0	0
	011 PROGRAMA DE BACHEO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN DISTINTAS COLONIAS DE LA CIUDAD, CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	OBRA	0	1	0	1	1	100
12	YAQUI MAYO							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FN SF ER ES TP AP TB UG MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO REALIZADO	ACUMULADO	
001	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HERMENEGILDO GALEANA EN LA COL. EL RASTRO , HUATABAMPO, HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	0	0
002	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PEDRO ALMADA EN LA COL. EL RASTRO , HUATABAMPO, HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	0	0
003	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SEVERIANO TALAMANTES EN LA COL. EL RASTRO , HUATABAMPO, HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	0	0
004	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO SERRANO EN LA COL. EL RASTRO , HUATABAMPO, HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	0	0
005	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EJE B , SEBAMPO, ETCHOJOA	OBRA	0	1	0	0	0	0
006	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EJE A, SEBAMPO, ETCHOJOA	OBRA	0	1	0	0	0	0
007	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE GUERRERO ENTRE GUSTAVO BELTRÁN Y MIGUEL HIDALGO Y MARÍA ALVAREZ MARA ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y JESÚS GARCÍA, BACOBAMPO, ETCHOJOA	OBRA	0	1	0	0	0	0
008	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE MIGUEL HIDALGO Y GRACIANO SÁNCHEZ Y CALLE GRACIANO SÁNCHEZ ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y AMADO NERVO, BACOBAMPO, ETCHOJOA	OBRA	0	1	0	0	0	0
009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA (AGUA POTABLE) EN VARIAS CALLES DE RUTA DE CAMIONES, CHUCARIT, ETCHOJOA	OBRA	0	1	0	0	0	0
010	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS E INFRAESTRUCTURA DE VARIAS CALLES DE RUTA DE CAMIONES, SAN PEDRO NUEVO, ETCHOJOA	OBRA	0	1	0	0	0	0
011	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FAUSTO TOPETE ENTRE CONSTITUCIÓN Y OCAMPO, HUATABAMPO, HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	0	0
012	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FAUSTO TOPETE ENTRE OCAMPO Y MOCTEZUMA, HUATABAMPO, HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	0	0
013	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE CONSTITUCIÓN Y OCAMPO , HUATABAMPO, HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FN SF ER ES TP AP TB UG MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO REALIZADO	ACUMULADO	
014	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES ENTRE OCAMPO Y MOCTEZUMA, HUATABAMPO, HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	0	0
015	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE EUGENIO MARTINEZ ENTRE CONSTITUCIÓN Y OCAMPO, HUATABAMPO, HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	0	0
016	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE BENJAMÍN HILL ENTRE CONSTITUCIÓN Y OCAMPO, HUATABAMPO, HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	0	0
017	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE BENJAMÍN HILL ENTRE OCAMPO Y MOCTEZUMA, HUATABAMPO, HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	0	0
018	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE ALFREDO MURILLO ENTRE OCAMPO Y MOCTEZUMA, HUATABAMPO, HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	0	0
019	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANCISCO SERRANO ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CONSTITUCIÓN, HUATABAMPO, HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	0	0
020	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE FRANCISCO SERRANO ENTRE CONSTITUCIÓN Y OCAMPO, HUATABAMPO, HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	0	0
021	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE TALAMANTES ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CONSTITUCIÓN, HUATABAMPO, HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	0	0
022	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE SEVERIANO TALAMANTES ENTRE OCAMPO Y MOCTEZUMA, HUATABAMPO, HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	0	0
023	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PEDRO ALMADA ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y CONSTITUCIÓN, HUATABAMPO, HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	0	0
024	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PEDRO ALMADA ENTRE CONSTITUCIÓN Y OCAMPO, HUATABAMPO, HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	0	0
025	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE PEDRO ALMADA ENTRE OCAMPO Y MOCTEZUMA, HUATABAMPO, HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	0	0
026	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE COZUMEL ENTRE RODOLFO FÉLIX VALDEZ Y ACAPULCO, HUATABAMPO, HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FN SF ER ES TP AP TB UG MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO REALIZADO	ACUMULADO	
027	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE JUAN DE LA BARRERA ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE, HUATABAMPO, HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	0	0
028	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE, HUATABAMPO, HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	0	0
029	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN VARIAS CALLES EN LA COLONIA BELTRONES, HUATABAMPO, HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	0	0
030	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE, HUATABAMPO, HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	0	0
031	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE CRISTOBAL COLÓN ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE, HUATABAMPO, HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	0	0
032	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE, HUATABAMPO, HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	0	0
033	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE, HUATABAMPO, HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	0	0
034	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ ENTRE 10 DE ABRIL Y 20 DE NOVIEMBRE, HUATABAMPO, HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	0	0
035	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE 10 DE ABRIL ENTRE AVENIDA TECNOLÓGICO Y VICENTE SUÁREZ, HUATABAMPO, HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	0	0
036	CONSTRUCCION DE CARRIL DE DESACELERACIÓN E INCORPORACION EN ACCESO AL GIMNASIO MUNICIPAL, ETCHOJOA, ETCHOJOA, ETCHOJOA	OBRA	0	1	0	0	0	0
13	TODO EL ESTADO							
001	PAVIMENTACIÓN	METRO CUADRADO	343818	0	0	0	0	0
002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS , EN ACONCHI	OBRA	0	1	0	0	0	0
003	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL (CONVENIO DE REASIGNACIÓN SCT-GOBIERNO DEL ESTADO 2014), VARIOS MUNICIPIOS	OBRA	0	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FN SF ER ES TP AP TB UG MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO REALIZADO	ACUMULADO	
004	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN AGUA PRIETA	OBRA	0	0	0	0	0	0
005	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA ESTACIÓN, EN ÁLAMOS	OBRA	0	0	0	0	0	0
006	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES, EN ALTAR	OBRA	0	0	0	0	0	0
007	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS (CHINAPA Y SINOQUIPE), EN ARIZPE	OBRA	0	0	0	0	0	0
008	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN ATIL	OBRA	0	0	0	0	0	0
009	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA BELLA VISTA 1, EN BACERAC	OBRA	0	0	0	0	0	0
010	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN BANÁMICHÍ	OBRA	0	0	0	0	0	0
011	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN BAVIÁCORA	OBRA	0	0	0	0	0	0
012	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN BAVISPE	OBRA	0	0	0	0	0	0
013	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN BENJAMIN HILL	OBRA	0	0	0	0	0	0
014	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN BENITO JUÁREZ	OBRA	0	0	0	0	0	0
015	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN CABORCA	OBRA	0	0	0	0	0	0
016	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	OBRA	0	0	0	0	0	0
017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN CANANEA	OBRA	0	0	0	0	0	0
018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN CARBÓ	OBRA	0	0	0	0	0	0
019	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIDALGO ENTRE NIÑOS HÉROES Y CARRETERA LUIS DONALDO COLOSIO CON OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL, EN CUCURPE	OBRA	0	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FN SF ER ES TP AP TB UG MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		% AVANCE	
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO REALIZADO		ACUMULADO
020	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LOCALIDADES DE CUMPAS	OBRA	0	0	0	0	0	0
021	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN EMPALME	OBRA	0	0	0	0	0	0
022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COMUNIDAD DE BACAME NUEVO, EN ETCHOJOA	OBRA	0	0	0	0	0	0
023	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN ETCHOJOA	OBRA	0	0	0	0	0	0
024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN ESQUEDA, FRONTERAS	OBRA	0	0	0	0	0	0
025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN GRANADOS	OBRA	0	0	0	0	0	0
026	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS (ACCESO SECCIÓN ARBOLITOS "REAL DEL ALAMITO", MANUEL GARCÍA ANDRADE ENTRE BLVD. LÁZARO CÁRDENAS Y JESÚS ARVIZU COLONIA PALO VERDE), EN HERMOSILLO.	OBRA	0	0	0	0	0	0
027	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA SOLIDARIDAD EN HERMOSILLO	OBRA	0	0	0	0	0	0
028	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA LA MANGA, EN HERMOSILLO	OBRA	0	0	0	0	0	0
029	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN HUÉPAC	OBRA	0	0	0	0	0	0
030	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN NACO	OBRA	0	0	0	0	0	0
031	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN NAVOJOA	OBRA	0	0	0	0	0	0
032	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN NOGALES	OBRA	0	0	0	0	0	0
033	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN PUERTO PEÑASCO	OBRA	0	0	0	0	0	0
034	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN SAN IGNACIO RÍO MUERTO.	OBRA	0	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FN SF ER ES TP AP TB UG MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO REALIZADO	ACUMULADO	
035	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN SAN LUIS RÍO COLORADO	OBRA	0	0	0	0	0	0
036	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN SAN MIGUEL DE HORCASITAS.	OBRA	0	0	0	0	0	0
037	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA SANTA CECILIA, SANTA ANA.	OBRA	0	0	0	0	0	0
038	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN SANTA CRUZ.	OBRA	0	0	0	0	0	0
039	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN TEPACHE.	OBRA	0	0	0	0	0	0
040	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN TUBUTAMA.	OBRA	0	0	0	0	0	0
041	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN URES	OBRA	0	0	0	0	0	0
042	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN YECORA.	OBRA	0	0	0	0	0	0
043	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN BOULEVARD MIGUEL HIDALGO EN BÁCUM.	OBRA	0	0	0	0	0	0
044	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PARA EL BLVD. ANTONIO CASO EN CIUDAD OBREGÓN, CAJEME.	OBRA	0	0	0	0	0	0
045	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL BLVD. LAS QUINTAS ENTRE CAMINO DEL SERI Y BLVD. BATALLÓN SAN PATRICIO (PRIMERA ETAPA), HERMOSILLO	OBRA	0	0	0	0	0	0
046	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA ATRAVESADA, EN EMPALME.	OBRA	0	1	0	0	0	0
047	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COMUNIDAD DE BASCONCOBE, EN ETCHOJOA.	OBRA	0	1	0	0	0	0
048	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS (Y GRIEGA), EN PLUTARCO ELÍAS CALLES	OBRA	0	1	0	0	0	0
049	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN HUACHINERA	OBRA	0	1	0	0	0	0
050	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA COLONIA NUEVA, EN HUÁSABAS.	OBRA	0	0	0	0	0	0
051	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN YAVAROS, HUATABAMPO.	OBRA	0	1	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FN SF ER ES TP AP TB UG MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		% AVANCE	
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO REALIZADO		ACUMULADO
052	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN IMURIS.	OBRA	0	1	0	0	0	0
053	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN MAZATÁN	OBRA	0	0	0	0	0	0
054	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN MOCTEZUMA	OBRA	0	1	0	0	0	0
055	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN PUERTO LIBERTAD, EN PITIQUITO.	OBRA	0	1	0	0	0	0
056	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN QUIRIEGO	OBRA	0	1	0	0	0	0
057	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN ROSARIO.	OBRA	0	0	0	0	0	0
058	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN SAHUARIPA.	OBRA	0	0	0	0	0	0
059	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN ACCESO PRINCIPAL EN CABECERA MUNICIPAL, EN SAN FELIPE DE JESÚS.	OBRA	0	1	0	0	0	0
060	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN SAN JAVIER.	OBRA	0	1	0	0	0	0
061	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN SAN JOSÉ DE BATUC, SAN PEDRO DE LA CUEVA	OBRA	0	1	0	0	0	0
062	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN SOYOPA.	OBRA	0	1	0	0	0	0
063	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN TRINCHERAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0
064	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DEL FRACCIONAMIENTO EUSEBIO KINO, EN HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	1	1	100
065	CONSTRUCCIÓN DEL BLVD. QUINTERO ARCE EN EL TRAMO DEL PASEO RÍO SONORA AL FRACCIONAMIENTO VILLA BONITA EN HERMOSILLO.	OBRA	0	0	0	0	0	0
066	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS E INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE KARACHI EN ARIVECHI.	OBRA	0	1	0	0	0	0
067	PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS E INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE HUSABAS.	OBRA	0	1	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FN SF ER ES TP AP TB UG MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO REALIZADO	ACUMULADO	

G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN

002 NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LA OBRA PÚBLICA.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001	NUMERO DE OBRAS REALIZADAS CON RESPECTO A LAS PROGRAMADAS EN EL EJERCICIO 2013	OBRA	36	39	9	12	12	33.33
002	DAR SEGUIMIENTO A LOS AVANCES DE OBRAS CON PERIODICIDAD MENSUAL QUE REPRESENTA UNA HERRAMIENTA PARA LA TOMA DE DECISIONES Y PARA LA EVALUACION	INFORME	12	12	3	3	3	25

K PROYECTOS DE INVERSIÓN

006 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS.

A POBLACIÓN ABIERTA

02 CABORCA Y RIO ALTAR

003	REMODELACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL, TRINCHERAS, TRINCHERAS	OBRA	0	1	0	0	0	0
-----	---	------	---	---	---	---	---	---

007 REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES URBANAS.

A POBLACIÓN ABIERTA

07 HERMOSILLO

004	REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0
-----	---	------	---	---	---	---	---	---

008 ESTUDIOS PARA OBRAS PÚBLICAS.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001	ESTUDIOS PARA OBRA PÚBLICA	OBRA	1	0	0	0	0	0
002	ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA, PAVIMENTACIÓN, DEPORTIVOS, HENIFICACIÓN, ELECTRIFICACIÓN, DRENAJE PLUVIAL E INFRAESTRUCTURA, CENTROS RECREATIVOS Y DE SALUD EN VARIOS MUNICIPIOS	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0

3 COMPROMISO CON EL FUTURO

K PROYECTOS DE INVERSIÓN

001 ELECTRIFICACIÓN URBANA.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FN SF ER ES TP AP TB UG MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO REALIZADO	ACUMULADO	
A POBLACIÓN ABIERTA								
13 TODO EL ESTADO								
001	ELECTRIFICACIÓN URBANA	OBLIGACIONES VIGILADAS	3	0	0	0	0	0
002	RED DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICAS EN ALTA Y MEDIA TENSIÓN EN LA COLONIA SOLIDARIDAD EN CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	OBRA	0	1	0	0	0	0
003	RED DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN ALTA Y MEDIA TENSIÓN EN LA COLONIA AMPLIACIÓN EN HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	0	0
004	RED DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICAS EN ALTA Y MEDIA TENSIÓN EN LA COLONIA ANDRÉS REYES LÓPEZ EN HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	0	0
004 ALUMBRADO PUBLICO.								
A POBLACIÓN ABIERTA								
13 TODO EL ESTADO								
001	ALUMBRADO PÚBLICO	OBRA	7	0	0	0	0	0
002	RED DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA (ALUMBRADO PUBLICO) EN YAVAROS, HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	0	0
003	RED DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA (ALUMBRADO PUBLICO) EN SAN JAVIER	OBRA	0	1	0	0	0	0
004	INFRAESTRUCTURA PARA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN SAN JOSÉ DE BATUC, SAN PEDRO DE LA CUEVA	OBRA	0	1	0	0	0	0
005	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS SECTORES EN CUCURPE	OBRA	0	1	0	0	0	0
006	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICAS (ALUMBRADO PUBLICO) EN PUERTO LIBERTAD, PITIQUITO	OBRA	0	1	0	0	0	0
007	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA (ALUMBRADO PUBLICO) EN SOYOPA	OBRA	0	1	0	0	0	0
008	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA (ALUMBRADO PUBLICO) EN ATIL	OBRA	0	0	0	0	0	0
005 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA.								
A POBLACIÓN ABIERTA								
10 GUAYMAS EMPALME								
001	CONSTRUCCIÓN DE PLAYA PUBLICA	OBRA	2	0	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FN SF ER ES TP AP TB UG MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO REALIZADO	ACUMULADO	
	002 CONSTRUCCIÓN DE PLAYA PUBLICA EL COCHORIT, EN EMPALME	OBRA	0	0	0	0	0	0
	003 UNIDAD RECREATIVA ECOTURÍSTICA RÍO MAGDALENA (PRIMERA ETAPA) EN MAGDALENA	OBRA	0	0	0	0	0	0
E6	SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA							
1	PASIÓN POR EL SERVICIO							
K	PROYECTOS DE INVERSIÓN							
002	REHABILITACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL.							
A	POBLACIÓN ABIERTA							
06	SIERRA ALTA							
001	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA SALA DE JUNTA DE JURIQUIPA EN VILLA HIDALGO	OBRA	1	1	0	0	0	0
07	HERMOSILLO							
001	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO HABILIDADES PARA LA VIDA EN HERMOSILLO	OBRA	1	1	0	0	0	0
002	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA HIDROSANITARIO DEL EDIFICIO PARA EL CENTRO DE HABILIDADES PARA LA VIDA EN HERMOSILLO	OBRA	1	1	0	0	0	0
13	TODO EL ESTADO							
001	REHABILITACION Y REMODELACION DE EDIFICIO	OBRA	2	0	0	0	0	0
002	REMODELACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CARBO	OBRA	0	1	0	0	0	0
003	REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL EN VILLA PESQUEIRA	OBRA	0	1	0	0	0	0
02	DESARROLLO COMUNITARIO							
E1	SONORA SOLIDARIO							
3	LA FAMILIA COMO BASE							
K	PROYECTOS DE INVERSIÓN							
001	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL.							
A	POBLACIÓN ABIERTA							
07	HERMOSILLO							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FN SF ER ES TP AP TB UG MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO REALIZADO	ACUMULADO	
	001 CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN EL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA EN LA COLONIA LOMAS DE LINDA VISTA , HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0
	002 CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA Y NIVELACIÓN DEL TERRENO DEL CENTRO DE NATIVIDAD DEL SEÑOR COLONIA VILLA SONORA, HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0
	003 CONSTRUCCIÓN DE MURO DE BLOCK DE 228 M2 DEL LADO ORIENTE Y CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS DE PISOS DE CONCRETO EN LA IGLESIA SANTA MARGARITA DE CORTONA EN LA COLONIA 4 OLIVOS, HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0
	002 REHABILITACIÓN DE CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL.							
	A POBLACIÓN ABIERTA							
	05 RÍO SONORA Y SAN MIGUEL							
	004 RESTAURACIÓN DE LA IGLESIA "NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN, ARIZPE, ARIZPE	OBRA	0	1	0	0	0	0
	07 HERMOSILLO							
	005 ADECUACION DE EDIFICIO PARA EL CENTRO DE HABILIDADES PARA LA VIDA (CONSTRUCCION DE PATIO), HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	1	1	100
03	ABASTECIMIENTO DE AGUA							
	E1 SONORA SOLIDARIO							
	2 PUENTE AL DESARROLLO							
	K PROYECTOS DE INVERSIÓN							
	008 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE.							
	A POBLACIÓN ABIERTA							
	07 HERMOSILLO							
	006 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES ORIZABA, TAXCO, NUEVO LAREDO Y LA JOYA EN LA COLINIA CUARTEL DEL PITIC, HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0
	007 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALIMENTADOR ELÉCTRICO PARA EL PROYECTO "PUERTA OESTE" (PRIMERA ETAPA), HERMOSILLO, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	0	0
05	VIVIENDA							
	E1 SONORA SOLIDARIO							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FN SF ER ES TP AP TB UG MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO REALIZADO	

1 AYUDEMOS A AYUDAR

K PROYECTOS DE INVERSIÓN

002 FONDOS PARA VIVIENDA PROGRESIVA.

D POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA

03 FRONTERA CENTRO

001	CONSTRUCCIÓN DE 9 "PIE DE CASA" EN SECTOR 1 EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, NOGALES, NOGALES, NOGALES	OBRA	0	1	0	0	0	0
002	CONSTRUCCIÓN DE 9 "PIE DE CASA" EN SECTOR 2 EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, NOGALES, NOGALES	OBRA	0	1	0	0	0	0
003	CONSTRUCCIÓN DE 2 "PIE DE CASA" EN SECTOR 6 EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, NOGALES, NOGALES, NOGALES	OBRA	0	1	0	0	0	0

23 SALUD

01 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

E2 SONORA SALUDABLE

1 SALUD PARA TODOS

K PROYECTOS DE INVERSIÓN

001 CONSTRUCCIÓN PARA LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN INFANTIL.

A POBLACIÓN ABIERTA

01 DESIERTO

001	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD EN SONOYTA, GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES	OBRA	1	1	0	0	0	0
-----	---	------	---	---	---	---	---	---

24 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES

01 DEPORTE Y RECREACIÓN

E1 SONORA SOLIDARIO

3 LA FAMILIA COMO BASE

K PROYECTOS DE INVERSIÓN

002 REHABILITACIÓN DE CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL.

A POBLACIÓN ABIERTA

06 SIERRA ALTA

001	REMODELACIÓN DEL CENTRO DE USOS MÚLTIPLES "KARUMA", VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO	OBRA	0	1	0	0	0	0
-----	--	------	---	---	---	---	---	---

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FN SF ER ES TP AP TB UG MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO REALIZADO	ACUMULADO	

E2 SONORA SALUDABLE

2 DEPORTE PARA TODOS

K PROYECTOS DE INVERSIÓN

001 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001	CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS	OBRA	2	0	0	0	0	0
002	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA (CAMPO DE FUTBOL Y ALBERCA) EN BACOACHI	OBRA	0	1	0	0	0	0
003	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO MUNICIPAL CON UNA SUPERFICIE DE 350 M2 EN RAYÓN	OBRA	0	0	0	0	0	0

02 CULTURA

E3 SONORA EDUCADO

2 ORGULLO POR NUESTRA CULTURA

K PROYECTOS DE INVERSIÓN

006 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL.

A POBLACIÓN ABIERTA

10 GUAYMAS EMPALME

001	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO	OBRA	2	0	0	0	0	0
002	CONSTRUCCIÓN DE CONSERVATORIO REGIONAL DE MÚSICA EN GUAYMAS	OBRA	0	0	0	0	0	0
003	CONSTRUCCIÓN DE TEATRO AUDITORIO CON EQUIPAMIENTO (PRIMERA ETAPA) EN MAGDALENA	OBRA	0	0	0	0	0	0

25 EDUCACION

01 EDUCACIÓN BÁSICA

E3 SONORA EDUCADO

1 EDUCAR PARA COMPETIR

K PROYECTOS DE INVERSIÓN

005 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	FN	SF	ER	ES	TP	AP	TB	UG			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO REALIZADO		ACUMULADO
07 HERMOSILLO																		
001 AMPLIACIÓN DE TEJABAN PARA CANCHA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN COLONIA LOMAS DE MADRID, HERMOSILLO, HERMOSILLO										OBRA	0	1	0	0	0	0	0	
002 CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN J.N ENRIQUETA DE PARODI EN LA COLONIA JESÚS GARCÍA, HERMOSILLO, HERMOSILLO										OBRA	0	1	0	0	0	0	0	
03 EDUCACIÓN SUPERIOR																		
E3 SONORA EDUCADO																		
1 EDUCAR PARA COMPETIR																		
K PROYECTOS DE INVERSIÓN																		
005 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.																		
N ALUMNADO Y/O DOCENCIA																		
10 GUAYMAS EMPALME																		
003 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI (ITSON), CIUDAD OBREGÓN, CAJEME										OBRA	0	1	0	0	0	0	0	
004 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES PARA ALBERCA SEMIOLIMPICA EN UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI EN CIUDAD OREGÓN ITSON , CIUDAD OBREGÓN, CAJEME										OBRA	0	1	0	0	0	0	0	
005 AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA UNIDAD GUAYMAS (ITSON), GUAYMAS, GUAYMAS										OBRA	0	1	0	0	0	0	0	
006 REHABILITACIÓN DE DOS CANCHAS DE TENIS EN UNIDAD GUAYMAS (ITSON), GUAYMAS, GUAYMAS										OBRA	0	1	0	0	0	0	0	
007 REHABILITACIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ITSON UNIDAD GUAYMAS , GUAYMAS, GUAYMAS										OBRA	0	1	0	0	0	0	0	
008 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN ITSON UNIDAD GUAYMAS , GUAYMAS, GUAYMAS										OBRA	0	1	0	0	0	0	0	
009 REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA EN UNIDAD NAVOJOA CAMPUS SUR EN NAVOJOA (ITSON), NAVOJOA, NAVOJOA										OBRA	0	1	0	0	0	0	0	
010 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE HAND BALL EN UNIDAD NAVOJOA CAMPUS SUR EN NAVOJOA (ITSON), NAVOJOA, NAVOJOA										OBRA	0	1	0	0	0	0	0	
011 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DE PASTO ARTIFICIAL PARA CANCHA DE FUTBOL SOCCER EN UNIDAD NAVOJOA CAMPUS SUR (ITSON), NAVOJOA, NAVOJOA										OBRA	0	1	0	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FN SF ER ES TP AP TB UG MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO REALIZADO	ACUMULADO	
11	CAJEME							
012	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI (ITSON), CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	OBRA	0	1	0	0	0	0
013	AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA EN UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI (ITSON), CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	OBRA	0	1	0	0	0	0
014	CONSTRUCCIÓN DE JAULA DE LANZAMIENTO EN UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI (ITSON), CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	OBRA	0	1	0	0	0	0
015	REMODELACIÓN DE BIBLIOTECA EN UNIDAD OBREGÓN CAMPUS CENTRO (ITSON), CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	OBRA	0	1	0	0	0	0
016	REHABILITACIÓN DE PISTA DE ATLETISMO UNIDAD OBREGÓN CAMPUS NAINARI (ITSON), CIUDAD OBREGÓN, CAJEME	OBRA	0	1	0	0	0	0
31	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL							
01	ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL							
E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
1	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA							
K	PROYECTOS DE INVERSIÓN							
001	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO.							
A	POBLACIÓN ABIERTA							
13	TODO EL ESTADO							
001	INDEMNIZACIONES POR AFECTACIONES EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN VARIOS MUNICIPIOS	DOCUMENTO	1	1	0	0	0	0
6	SONORA ESTÁ DE MODA							
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO							
007	INFRAESTRUCTURA COMERCIAL.							
A	POBLACIÓN ABIERTA							
04	FRONTERA NORTE							
001	EDIFICACION NO HABITACIONAL	OBRA	1	0	0	0	0	0
002	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL Y ACCESO PRINCIPAL (PRIMERA ETAPA) EN NACUZARI DE GARCÍA	OBRA	0	0	0	0	0	0

37 TURISMO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FN SF ER ES TP AP TB UG MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO REALIZADO	ACUMULADO	
01	TURISMO							
E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
6	SONORA ESTÁ DE MODA							
F	PROMOCIÓN Y FOMENTO							
021	PROYECTOS DE INVERSIÓN.							
A	POBLACIÓN ABIERTA							
10	GUAYMAS EMPALME							
003	PROYECTO DE DESARROLLO TURISTICO PARA EL ESTADO DE SONORA (REHABILITACIÓN DE PLAYA PÚBLICA MIRAMAR), GUAYMAS, GUAYMAS	OBRA	0	1	0	0	0	0
004	ELABORACIÓN DE ANTEPROYECTO PARA LA REMODELACIÓN DE PLAYA PÚBLICA DE MIRAMAR, GUAYMAS, GUAYMAS	OBRA	0	1	0	0	0	0
005	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REMODELACIÓN DE PLAYA PÚBLICA DE MIRAMAR, GUAYMAS, GUAYMAS	OBRA	0	1	0	0	0	0
K	PROYECTOS DE INVERSIÓN							
001	CONSTRUCCIÓN PARA EL EMPLEO Y LA COMPETITIVIDAD.							
A	POBLACIÓN ABIERTA							
10	GUAYMAS EMPALME							
001	REHABILITACION DE ESCOLLERA Y CONSTRUCCION DE ANDADOR TURISTICO EN GUAYMAS	OBRA	1	1	0	1	1	100
03	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	PESOS	\$12,548,618	\$22,988,571	\$6,143,798	\$1,155,587	\$1,155,587	9.21
22	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD							
01	URBANIZACIÓN							
E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
2	COMPETIR PARA GANAR							
G	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN							
001	SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS DISPOSICIONES Y AUTORIZACIONES DE DESARROLLO URBANO.							
A	POBLACIÓN ABIERTA							
13	TODO EL ESTADO							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FN SF ER ES TP AP TB UG MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO REALIZADO	ACUMULADO	
	001 COORDINAR Y PROMOVER LOS PROGRAMAS ASESORANDO A LOS AYUNTAMIENTOS	PROGRAMA	4	4	1	1	1	25
	002 COORDINAR PROGRAMAS DE ASESORIAS CUANDO ASI LO SOLICITEN LOS AYUNTAMIENTOS, EN LOS RUBROS DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO	PROGRAMA	4	4	1	1	1	25
	003 GESTIONAR Y TRAMITAR CONVENIOS DE DONACION E INDEMNIZACION PARA LA OBTENCION DE DERECHOS DE VIA EN LAS OBRAS CARRETERAS DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES	GESTION	4	4	1	1	1	25
31	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL							
01	ASUNTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL							
E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
2	COMPETIR PARA GANAR							
K	PROYECTOS DE INVERSIÓN							
008	ESTUDIOS PARA OBRAS PÚBLICAS.							
A	POBLACIÓN ABIERTA							
03	FRONTERA CENTRO							
001	ESTUDIO Y PROYECTOS	DOCUMENTO	20	18	2	0	0	0
13	TODO EL ESTADO							
001	ESTUDIOS Y PROYECTOS	DOCUMENTO	9	9	0	0	0	0
35	TRANSPORTE							
01	TRANSPORTE POR CARRETERA							
E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
1	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA							
K	PROYECTOS DE INVERSIÓN							
004	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS.							
A	POBLACIÓN ABIERTA							
01	DESIERTO							
001	INDEMNIZACIONES POR AFECTACIONES EN LA CONSTRUCCIÓN Y USO DE LA CARRETERA SAN LUIS RÍO COLORADO - GOLFO DE SANTA CLARA , POBLADO EL FRONTERIZO, SAN LUIS RÍO COLORADO	OBRA	0	1	0	0	0	0
05	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PESOS	\$12,058,673	\$12,786,429	\$10,710,158	\$2,903,912	\$2,903,912	24.08

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FN SF ER ES TP AP TB UG MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO REALIZADO	ACUMULADO	

22 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

01 URBANIZACIÓN

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

2 COMPETIR PARA GANAR

M APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL

001 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001	ELABORAR EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DEPENDENCIA	DOCUMENTO	1	1	0	0	0	0
002	ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS OPERATIVOS	DOCUMENTO	2	2	0	0	0	0
003	REALIZAR TRAMITES Y LLEVAR EL CONTROL DE SOLICITUDES	ASUNTO	150	201	37	88	88	58.67
004	REALIZAR TRAMITES Y LLEVAR EL CONTROL DE RECURSOS DE INDIRECTOS DE OBRA	PROGRAMA	4	4	0	1	1	25
005	DAR SEGUIMIENTO A TODAS LAS SOLICITUDES O REQUERIMIENTO DE PERSONAL	ASUNTO	100	86	25	11	11	11
006	ABATIR COMPLETAMENTE EL RESAGO DE LOS BARRIOS CON ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL PARA TODA LA COMUNIDAD	REUNION	16	32	4	20	20	(*)
007	REALIZAR EVENTOS DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMPUTO DE ESTA SECRETARIA	EVENTO	2000	2046	500	546	546	27.3

06 DIRECCION JURIDICA

PESOS \$2,180,185 \$2,304,279 \$1,964,275 \$517,865 \$517,865 23.75

22 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

01 URBANIZACIÓN

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

2 COMPETIR PARA GANAR

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

004 APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.

A POBLACIÓN ABIERTA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FN SF ER ES TP AP TB UG MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO REALIZADO	ACUMULADO	
13	TODO EL ESTADO							
001	PROGRAMA DE ATENCION A DEMANDAS Y ASESORIAS	ASUNTO	25	22	6	3	3	12
002	ATENDER LAS SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA QUE SE PRESENTAN EN ESTA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	ASUNTO	112	117	28	33	33	29.46
07	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y EVALUACION	PESOS	\$2,894,873	\$2,945,785	\$2,762,038	\$693,280	\$693,280	23.95
22	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD							
02	DESARROLLO COMUNITARIO							
E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
2	COMPETIR PARA GANAR							
P	PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS							
001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.							
A	POBLACIÓN ABIERTA							
13	TODO EL ESTADO							
001	ELABORAR DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSION	DOCUMENTO	25	25	6	6	6	24
002	RELACION PORCENTUAL DE PAGO Y AUTORIZACION	DOCUMENTO	1000	1029	200	229	229	22.9
003	RELACION PORCENTUAL EL LA ELABORACION DE DOCUMENTOS DE EVALUACION	DOCUMENTO	58	58	15	15	15	25.86
10	DIRECCION GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS	PESOS	\$5,931,460	\$6,228,884	\$5,475,900	\$1,462,789	\$1,462,789	24.66
22	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD							
01	URBANIZACIÓN							
E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
2	COMPETIR PARA GANAR							
G	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN							
002	NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LA OBRA PÚBLICA.							
A	POBLACIÓN ABIERTA							
13	TODO EL ESTADO							
001	REVISION DE PRECIOS UNITARIOS Y/O ACTUALIZACION O ESCALACION	ACCION	1400	1142	350	92	92	6.57

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FN SF ER ES TP AP TB UG MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO REALIZADO	ACUMULADO	
	002 VERIFICAR LOS COSTOS DEL MERCADO DE LOS INSUMOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS	PROCESO	280	219	70	9	9	3.21
	003 LLEVAR A CABO EL PROCESO DE LICITACION	PROCESO	20	16	5	1	1	5
	004 FORMALIZAR EL PROCESO DE ADJUDICACION DE CONTRATOS Y MODIFICACIONES A LOS MISMOS	PROCESO	70	119	17	66	66	94.29
11 DIRECCION GENERAL DE EJECUCION DE OBRAS		PESOS	\$10,593,585	\$13,822,687	\$9,976,380	\$3,817,930	\$3,817,930	36.04
22 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD								
01 URBANIZACIÓN								
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE								
2 COMPETIR PARA GANAR								
G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN								
002 NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LA OBRA PÚBLICA.								
A POBLACIÓN ABIERTA								
13 TODO EL ESTADO								
001 EFICIENTAR LA CALIDAD DE LA OBRA		VISITA	180	180	45	45	45	25
002 ELABORAR Y LLEVAR UN MEJOR CONTROL SOBRE LOS EXPEDIENTES UNITARIOS		EXPEDIENTE	45	45	10	10	10	22.22
12 DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERIA		PESOS	\$7,664,555	\$7,984,593	\$7,213,575	\$1,894,596	\$1,894,596	24.72
22 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD								
01 URBANIZACIÓN								
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE								
2 COMPETIR PARA GANAR								
G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN								
002 NORMATIVIDAD Y CONTROL DE LA OBRA PÚBLICA.								
A POBLACIÓN ABIERTA								
13 TODO EL ESTADO								
001 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		EXPEDIENTE	30	30	0	0	0	0
002 ELABORACION Y VERIFICACION DE PROYECTOS Y SUPERVISION DE OBRAS		PROCESO	30	30	0	0	0	0
003 ACCIONES DE APOYO Y DICTAMENES		ACCION	75	91	5	21	21	28

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FN SF ER ES TP AP TB UG MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO REALIZADO	ACUMULADO	
13	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	PESOS	\$14,739,716	\$14,985,342	\$6,736,916	\$1,534,549	\$1,534,549	10.41
13	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO							
08	TERRITORIO							
E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							
2	COMPETIR PARA GANAR							
G	REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN							
001	SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS DISPOSICIONES Y AUTORIZACIONES DE DESARROLLO URBANO.							
A	POBLACIÓN ABIERTA							
13	TODO EL ESTADO							
001	ASESORAR TECNICAMENTE EN MATERIA DE PLANEACION TERRITORIAL Y/O EN LA ELABORACION O MODERNIZACION DE LOS PROG. MUNICIPALES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.	ASESORIA	3	3	0	0	0	0
002	DICTAMENES EN MATERIA DE PLANEACION TERRITORIAL, USOS DE SUELO DE IMPACTO REGIONAL, Y/O DE LOS PROG. DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	DICTAMEN	5	5	0	0	0	0
003	APOYO A LOS AYUNTAMIENTOS EN EL PROCEDIMIENTO LEGAL EN LA APROBACION DE LOS PROGRAMAS MUNICIPALES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PROG. DE DESARROLLO.	ASESORIA	4	4	1	1	1	25
004	PROGRAMAS DE CAPACITACION EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	CURSO	5	5	0	0	0	0
005	MODERNIZACION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL	SISTEMA	1	1	0	0	0	0
006	PROGRAMA DE SUPERVISION Y CONCLUSION DE TRAMITES DE DESARROLLOS EN PROCESO	TRAMITE	2	2	0	0	0	0
007	PROGRAMA DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE FRACCIONAMIENTOS	REGISTRO	40	35	5	0	0	0
008	PROGRAMAS DE DIFUSION DE LOS INSTRUMENTOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0
009	PROGRAMA DE REGISTRO Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE CERTIFICACION URBANA DE SONORA	SISTEMA	1	1	0	0	0	0
22	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD							
01	URBANIZACIÓN							
E4	SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FN SF ER ES TP AP TB UG MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO REALIZADO	

2 COMPETIR PARA GANAR

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO

DOCUMENTO 10 0 2 0 0 0

15 DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE

PESOS \$29,209,936 \$26,787,671 \$25,306,558 \$5,384,687 \$5,384,687 18.43

35 TRANSPORTE

01 TRANSPORTE POR CARRETERA

E1 SONORA SOLIDARIO

2 PUENTE AL DESARROLLO

G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN

001 SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DEL TRANSPORTE PÚBLICO.

A POBLACIÓN ABIERTA

07 HERMOSILLO

001 ESTUDIO DE MOVILIDAD DE TRANSPORTE PÚBLICO

DOCUMENTO 1 1 0 0 0 0

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

3 COMPROMISO CON EL FUTURO

G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN

001 NORMATIVIDAD Y ESTUDIOS DEL TRANSPORTE.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 ATENCION A LAS QUEJAS QUE SOBRE EL SERVICIO DEL TRANSPORTE PUBLICO QUE SE RECIBEN EN LA DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE

ASUNTO 600 478 150 28 28 4.67

002 CAPACITAR INTEGRMENTE A OPERADORES DEL SERVICIO PUBLICO DE AUTOTRANSPORTE EN EL ESTADO

CAPACITACION 800 694 200 94 94 11.75

003 EFECTUAR EXAMENES ANTIDOPING A LOS OPERADORES COMO MEDIDA DE SEGURIDAD AL USUARIO

EXHORTO 1300 1332 325 357 357 27.46

004 INSPECCION DE UNIDADES DE TRANSPORTE

INSPECCION 8000 8068 2000 2068 2068 25.85

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FN SF ER ES TP AP TB UG MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO REALIZADO	ACUMULADO	
	005 LLEVAR ACCIONES TECNICAS LAS CUALES SON RESULTADOS DE LA REALIZACION DE ESTUDIOS TECNICOS PARA LA INTEGRACION DE PROYECTOS Y DICTAMENES TECNICOS	ESTUDIO	60	62	15	17	17	28.33
	006 RENOVACION O SUSTITUCION DE UNIDADES DE VIDA UTIL	UNIDAD	100	104	25	29	29	29
	007 VERIFICACION FISICA DE UNIDADES DE AUTOTRANSPORTE PUBLICO	VERIFICACION	5000	5049	1250	1299	1299	25.98
	008 EMISION DE CARNET DE CONCESIONARIOS Y OPERADORES DE TRANSPORTE	DOCUMENTO	2000	2047	500	547	547	27.35
16 JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA		PESOS	\$511,055,000	\$473,400,929	\$135,167,500	\$25,973,657	\$25,973,657	5.08
35 TRANSPORTE								
01 TRANSPORTE POR CARRETERA								
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE								
1 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA								
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								
006 CONSERVACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS.								
A POBLACIÓN ABIERTA								
13 TODO EL ESTADO								
001 CONSERVACIÓN DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS	KILÓMETRO	1923	0	0	0	0	0	0
007 REHABILITACIÓN DE CARRETERAS ALIMENTADORAS.								
A POBLACIÓN ABIERTA								
13 TODO EL ESTADO								
001 RECONSTRUCCIÓN DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS	KILÓMETRO	18	0	0	0	0	0	0
K PROYECTOS DE INVERSIÓN								
902 DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA								
A POBLACIÓN ABIERTA								
13 TODO EL ESTADO								
001 MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CAMINOS	KILÓMETRO	0	0	0	0	0	0	0
002 CONSTRUCCIÓN DE PUENTES	OBRA	0	0	0	0	0	0	0
36 COMUNICACIONES								
01 COMUNICACIONES								

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FN SF ER ES TP AP TB UG MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO REALIZADO	ACUMULADO	

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

1 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

005 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 SUBSIDIO PARA CUBRIR MINISTRACION MENSUAL DE GASTOS DE OPERACION PARA LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

MINISTRACIÓN

12

12

3

3

3

25

17 CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

PESOS

\$298,119,960

\$331,378,432

\$23,896,800

\$86,886,245

\$86,886,245

29.14

22 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

01 URBANIZACIÓN

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

1 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

K PROYECTOS DE INVERSIÓN

001 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 APORTACION PARA LA OBRA PUBLICA

PROGRAMA

1

1

0

0

0

0

2 COMPETIR PARA GANAR

P PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 SUBSIDIO PARA CUBRIR MINISTRACION MENSUAL PARA GASTOS DE OPERACION AL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA

MINISTRACIÓN

12

11

3

2

2

16.67

18 COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

PESOS

\$101,460,559

\$99,548,881

\$74,729,775

\$10,777,991

\$10,777,991

10.62

21 PROTECCION AMBIENTAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FN SF ER ES TP AP TB UG MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO REALIZADO	ACUMULADO	

06 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

3 COMPROMISO CON EL FUTURO

F PROMOCIÓN Y FOMENTO

001 PROMOCIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 SUBSIDIO PARA CUBRIR MINISTRACION MENSUAL PARA GASTOS DE OPERACION A LA COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA

MINISTRACIÓN

12

11

3

2

2

16.67

23 SALUD

01 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

E1 SONORA SOLIDARIO

1 AYUDEMOS A AYUDAR

E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

013 ATENCIÓN TERAPÉUTICA A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.

A POBLACIÓN ABIERTA

13 TODO EL ESTADO

001 SUBSIDIO PARA CUBRIR MINISTRACION MENSUAL PARA GASTOS DE OPERACION AL DELFINARIO

MINISTRACIÓN

12

12

3

3

3

25

38 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

01 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE

3 COMPROMISO CON EL FUTURO

K PROYECTOS DE INVERSIÓN

005 CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA ECOLÓGICA.

A POBLACIÓN ABIERTA

07 HERMOSILLO

001 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y SALVAGUARDA DE LAS ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

OBRA

1

0

0

0

0

0

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FN SF ER ES TP AP TB UG MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		% AVANCE	
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO REALIZADO		ACUMULADO
19 TELEFONÍA RURAL DE SONORA		PESOS	\$7,814,179	\$7,814,179	\$4,325,045	\$668,086	\$668,086	8.55
36 COMUNICACIONES								
01 COMUNICACIONES								
E4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE								
1 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA								
E PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS								
005 CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES.								
A POBLACIÓN ABIERTA								
13 TODO EL ESTADO								
001 SUBSIDIO PARA CUBRIR MINISTRACION MENSUAL PARA GASTOS DE OPERACION A TELEFONIA RURAL DE SONORA		MINISTRACIÓN	12	9	3	0	0	0
K PROYECTOS DE INVERSIÓN								
027 CONSERVACIÓN DE LA RED DE TELEFONÍA RURAL.								
A POBLACIÓN ABIERTA								
13 TODO EL ESTADO								
001 CONSERVACIÓN Y PREVENCIÓN DE DAÑOS EN LA RED RURAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN		SERVICIO	221	0	54	0	0	0
20 PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA		PESOS	\$10,548,103	\$10,548,103	\$9,642,103	\$1,158,902	\$1,158,902	10.99
21 PROTECCION AMBIENTAL								
06 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL								
E5 SONORA SEGURO								
3 ESTADO DE DERECHO								
G REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN								
001 PROCURACION VIGILANCIA Y DIFUSION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL.								
A POBLACIÓN ABIERTA								
13 TODO EL ESTADO								
001 SUBSIDIO PARA CUBRIR MINISTRACION MENSUAL PARA GASTOS DE OPERACION A PROCURADURIA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA		MINISTRACIÓN	12	11	3	2	2	16.67

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FN SF ER ES TP AP TB UG MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		% AVANCE	
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO REALIZADO		ACUMULADO
21	INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	PESOS	\$2,252,554,505	\$2,361,000,046	\$41,919,592	\$55,504,469	\$55,504,469	2.46
25	EDUCACION							
01	EDUCACIÓN BÁSICA							
E3	SONORA EDUCADO							
1	EDUCAR PARA COMPETIR							
K	PROYECTOS DE INVERSIÓN							
005	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.							
N	ALUMNADO Y/O DOCENCIA							
13	TODO EL ESTADO							
001	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE EDUCACION INICIAL Y ESPECIAL	AULA	1410	0	0	0	0	0
M	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL							
009	PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS.							
N	ALUMNADO Y/O DOCENCIA							
13	TODO EL ESTADO							
001	GESTIONAR TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA ISIE	MINISTRACIÓN	12	9	3	0	0	0
02	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR							
E3	SONORA EDUCADO							
1	EDUCAR PARA COMPETIR							
K	PROYECTOS DE INVERSIÓN							
005	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.							
N	ALUMNADO Y/O DOCENCIA							
13	TODO EL ESTADO							
001	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	AULA	132	0	0	0	0	0
03	EDUCACIÓN SUPERIOR							
E3	SONORA EDUCADO							
1	EDUCAR PARA COMPETIR							
K	PROYECTOS DE INVERSIÓN							
005	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

EVT - 01

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2014

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

PRIMER TRIMESTRE

CLAVE PROGRAMATICA DP UR FN SF ER ES TP AP TB UG MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE		% AVANCE
			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	DEVENGADO REALIZADO	

N ALUMNADO Y/O DOCENCIA

13 TODO EL ESTADO

001 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

AULA

138

0

0

0

0

0

