



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
COMISION DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA
DIRECCION DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO

Reporte:
 Enero - Diciembre del 2013

No.	Municipio	No. Contrato	Proyecto	Contratista	Fecha de Contratacion	Origen de los Recursos			Importe Contratado	Importe Convenio	Importe Total Contratado	Importe Total Contratado +IVA	Avances	
						Techo Financiero	Recurso Federal	Recurso Estatal					% Fisico	% Financiero
1	N/A	CFT-05-13	3ª. ETAPA DEL PROGRAMA INTEGRAL DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURÍSTICO 2013.	ACESORIA Y CAPACITACION EMPRESARIAL SONORENSE	09-oct-13	5,000,000	2,500,000	2,500,000	\$4,298,346.05	N/A	\$4,298,346.05	\$4,986,081.42	100%	50%
2	P. PEÑASCO	CFT-09-15	3ª. ETAPA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES "PEÑASCO EXPOCENTER", MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO.	EDIFICACIONES Y PROYECTOS MOCELK, S.A. DE C.V	13-nov-13	15,000,000	7,500,000	7,500,000	\$7,334,430.16	\$28,785.77	\$7,334,430.16	\$8,507,938.99	100%	39%
		CFT-15-13	3ª. ETAPA DEL CENTRO DE CONVENCIONES "PEÑASCO EXPOCENTER", MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO. IMPLEMENTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE EQUIPAMIENTO	IMPULSORA DE RENTAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V	11-dic-13				\$5,516,923.32	N/A	\$5,516,923.32	\$6,399,631.05	100%	30%
3	MAGDALENA DE KINO	CFT-03-13	2ª. ETAPA PUEBLO MÁGICO IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO, MUNICIPIO DE MAGDALENA DE KINO.	DESARROLLOS DOBLE A SA DE CV	20-sep-13	12,000,000	6,000,000	6,000,000	\$10,319,176.37	N/A	\$10,319,176.37	\$11,970,244.59	100%	50%
4	ALAMOS	CFT-08-13	8ª. ETAPA PUEBLOS MÁGICOS, DE ALAMOS CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL Y CORREDOR HISTÓRICO EN ACCESO A CABECERA MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE ALAMOS.	CONSTRUKINO, S.A. DE C.V	13-nov-13	10,000,000	5,000,000	5,000,000	\$8,335,296.00	\$276,772.96	\$8,612,068.96	\$9,990,000.00	100%	30%
5	4ra. ETAPA DE PROYECTOS DE TURISMO RURAL						29,400,000	14,700,000	14,700,000				100%	
	QUIRIEGO	CFT-10-13	4ra. ETAPA DE PROYECTOS DE TURISMO RURAL: IMAGEN URBANA, SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE MIRADOR Y PLAZA DE ACCESO, MUNICIPIO DE QUIRIEGO, SONORA.	CONSTRUCTORA CIPSON, S.A. DE C.V	19-nov-13	2,500,000	1,250,000	1,250,000	\$2,154,028.52	N/A	\$2,154,028.52	\$2,498,673.08	100%	39%
	SAN PEDRO DE LA CUEVA	CFT-13-13	"4A ETAPA DE PROYECTOS DE TURISMO RURAL. IMAGEN URBANA DE ACCESO A CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE LA CUEVA Y REHABILITACIÓN DE PLAZA EN LA LOCALIDAD DE BATUC EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA CUEVA, SONORA"	EDIFICACIONES PROCCNO, S.A. DE C.V	02-dic-13	6,000,000	3,000,000	3,000,000	\$5,156,737.06	N/A	\$5,156,737.06	\$5,981,814.99	100%	30%
	CARBO	CFT-16-13	4TA. ETAPA DE PROYECTOS DE TURISMO RURAL: REHABILITACION DEL PARADOR TURISTICO "EL GUADALAJARA" EN EL MUNICIPIO DE CARBO, SONORA.	VSOP INGENIERÍA, S.A. DE C.V	18-dic-13	1,900,000	950,000	950,000	\$1,616,648.77	N/A	\$1,616,648.77	\$1,875,312.57	100%	30%
	NACO	CFT-14-13	"4A ETAPA DE PROYECTOS DE TURISMO RURAL. "IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO DE NACO.	INGENIERIA Y MANTENIMIENTO EDAL, S.A. DE C.V	02-dic-13	8,500,000	4,250,000	4,250,000	\$6,890,794.34	\$429,464.28	\$7,320,258.62	\$8,491,500.00	100%	30%
	BAHIA DE KINO	CFT-12-13	"4A ETAPA DE PROYECTOS DE TURISMO RURAL. IMAGEN URBANA DE BAHIA KINO REHABILITACIÓN DE PLAZA Y MUSEO DE LA CULTURA COMCAAC Y MÓDULO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA."	PROYECTOS Y ESTRUCTURAS DE ACERO DEL NOROESTE PEAN, S.A. DE C.V	02-dic-13	7,500,000	3,750,000	3,750,000	\$6,031,512.88	\$427,538.86	\$6,459,051.74	\$7,492,500.02	100%	30%
	RAYON	CFT-11-13	4ra. ETAPA DE PROYECTOS DE TURISMO RURAL." CONSTRUCCION DE AREAS RECREATIVAS DEL MIRADOR DEL CERRO DE LA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE RAYON, SONORA. "	LAFH GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V	20-nov-14	3,000,000	1,500,000	1,500,000	\$2,133,729.61	\$449,891.08	\$2,583,620.69	\$2,997,000.00	100%	30%
6	HERMOSILLO	CFT-01-13	2ª. ETAPA IMAGEN URBANA DE PUNTA CHUECA (CONSTRUCCIÓN DE CENTRO RECREATIVO), MUNICIPIO HERMOSILLO	ING. ENRIQUE DUARTE MELENDEZ	16-ago-13	2,000,000	1,000,000	1,000,000	\$1,717,806.72	N/A	\$1,717,806.72	\$1,992,655.80	100%	50%
7	HERMOSILLO	CFT-04-13	2ª ETAPA DESARROLLO ECOTURISTICO PLAYA EL BONFIL, MUNICIPIO DE HERMOSILLO.	EDIFICACIONES Y PROYECTOS SAN CARLOS, S.A. DE C.V	25-sep-13	8,000,000	4,000,000	4,000,000	\$6,738,676.77	\$102,004.09	\$6,991,659.26	\$8,110,324.74	100%	45%
8	NOGALES	CFT-07-13	3ª. ETAPA IMAGEN URBANA DEL PRIMER CUADRO DEL MUNICIPIO DE NOGALES.	EDIFICACIONES Y PROYECTOS SAN CARLOS, S.A. DE C.V	13-nov-13	16,000,000	8,000,000	8,000,000	\$13,438,166.75	\$341,143.58	\$13,779,310.33	\$15,984,000.00	100%	30%
9	N/A	CFT-02-13	SERVICIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS PÚBLICAS DE LA COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO DEL ESTADO DE SONORA	VELCAM ADVISOR, S.C.	22-ago-13	1,200,000	600,000	600,000	\$1,019,155.39	N/A	\$1,019,155.39	\$1,182,220.25	100%	50%
10	NA	Convenio	DIAGNÓSTICO SOBRE COMPETITIVIDAD Y SUSTENTABILIDAD DEL DESTINO	UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA (UES)	31-oct-13	1,400,000	700,000	700,000	\$1,195,431.03	N/A	\$1,195,431.03	\$1,386,699.99	100%	30%
Total						\$100,000,000			\$83,896,859.74		\$86,074,652.99	\$99,846,597.49		