



Gobierno del
Estado de Sonora

Tercer Informe Trimestral

Sobre la Situación Económica, Las Finanzas Públicas, La Deuda Pública y Los Activos del Patrimonio Estatal.

Poder Ejecutivo

Anexo de Gasto por Proyectos de Inversión

2015

Unidos logramos más

Noviembre del 2015



Contenido

ANEXO ANALITICO DE PROYECTOS

INVERSION PÚBLICA, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

CONTENIDO

ANÁLISIS GENERAL DE INVERSIÓN

ANÁLITICO POR DEPENDENCIA

Supremo Tribunal de Justicia.....	1
Secretaría de Hacienda	3
Secretaría de Desarrollo Social	9
Secretaría de Educación y Cultura.....	163
Secretaría de Salud Pública	173
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano	179
Secretaría de Economía	425
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura.....	435
Procuraduría General de Justicia del Estado.....	445
Secretaría de Ejecutiva de Seguridad Pública	447
Desarrollo Municipal	453
Oficialía Mayor	489
Total General	497

APÉNDICE I – Desglose de Obras en Ejecución por ISIE



Análisis del Gasto de Inversión

INVERSION PUBLICA (CAPITULO 6000), TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (CAPITULO 4000) Y PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (CAPITULO 8000)

Con el objeto de tener una mejor apreciación respecto a los montos específicos que se han señalado para éstos tres capítulos del gasto, se hará una revisión integrando el resultado de estos tres capítulos, para poder explicar en su conjunto el tema del gasto de inversión.


Iniciamos mencionando que para el análisis de este Tercer Informe trimestral, se consideraron las cifras aprobadas por el H. Congreso del Estado, contenidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2015 y en ese contexto, se informa que de una asignación prevista para los capítulos 6000 (Inversión Pública), 4000 (Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas) y 8000 (Participaciones y Aportaciones), todos ellos en el ámbito del gasto en materia de obra pública por 7,474.3 millones de pesos, se devengaron recursos durante el Tercer Trimestre por 1,743.9 millones de pesos para un acumulado en el año de 6,078.0 millones de pesos, monto que representa el 81.3 por ciento de avance financiero en relación al presupuesto aprobado anual.

Por otro lado, es importante destacar que al Tercer Trimestre, el presupuesto se ha modificado por diversas situaciones, principalmente por las ampliaciones presupuestales derivadas por el ingreso de recursos provenientes de Convenios de Coordinación, Reasignación y Subsidios de recursos trasferidos por el Gobierno Federal para la ejecución de diversas obras y por el ingreso de la segunda parte del Crédito para Infraestructura Educativa y, por reducciones por motivo de reprogramación de recursos entre capítulos del gasto, principalmente por la atención de las acciones contempladas en el Convenio de Coordinación de Seguridad Pública (FASP) y de otras acciones contempladas en el presupuesto que por la naturaleza del gasto de las mismas, una parte del presupuesto se da la necesidad de atenderse a través de otros capítulos del gasto.

Entre los Convenios federales que originaron ampliaciones presupuestales, destacan los siguientes:

Convenios de Otorgamiento de Subsidios del Ramo 23-Provisiones Salariales y Económicas en las modalidades de Contingencias Económicas 2015, Fondo de Cultura y Fondo de Infraestructura Deportiva, así como de otros tipos de convenios de reasignación y/o descentralización suscritos con dependencias federales entre ellos, los Convenios con la SCT para los Programas de Construcción y Modernización de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras y, los Convenios con SECTUR para los Programas de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y de Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios, principalmente.

En cuanto a los recursos devengados del gasto de inversión, en la gráfica siguiente se puede observar la evolución del avance de los mismos por trimestre:



AVANCE EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS

En el Tercer Trimestre se devengaron recursos por 1.743.9 millones de pesos que representan el 23.3 por ciento de avance financiero con respecto al presupuesto aprobado para este año, destacando por el importe devengado, el Rubro de Desarrollo Municipal con 1,116.8 millones de pesos, seguidos por la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano con 378.9 millones de pesos, la Secretaría de Economía con 82.8 millones de pesos, la Secretaría de Educación y Cultura con 52.8 millones de pesos, la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura con 41.2 millones de

pesos, la Secretaría de Desarrollo Social con 25.7 millones de pesos, la Secretaria de Seguridad Pública con 11.9 millones de pesos y, la Oficialía Mayor con 5.9 millones de pesos.

Por Capítulo del Gasto, 169.4 millones de pesos se canalizaron por el capitulo 6000, en tanto que 1,116.8 millones de pesos por el capitulo 8000 y 457.7 millones por el capitulo 4000.

Por Eje Rector, los recursos devengados en el Tercer Trimestre, se distribuyeron principalmente de la forma siguiente: 1,181.6 millones de pesos, se canalizaron para el Eje Rector E4-Sonora Competitivo y Sustentable, mismos que representan el 67.8 por ciento del total del trimestre, 241.8 millones de pesos, para el Eje Rector E2-Sonora Saludable, que representaron el 13.9 por ciento, 175.6 millones de pesos para el Eje Rector E1-Sonora Solidario, que representaron el 10.1 por ciento, 105.2 millones de pesos para el Eje Rector E3-Sonora Educado, que representaron el 6.0 por ciento, 33.8 millones de pesos para el Eje Rector E5-Sonora Seguro, que representaron el 1.9 por ciento y, 5.9 millones de pesos para el Eje Rector E6-Sonora Ciudadano y Municipalista, que representaron el 0.3 por ciento.

**AVANCE FINANCIERO POR EJE RECTOR
(Millones de Pesos)**

EJE RECTOR	EJERCIDO DEVENGADO	%
E1-SONORA SOLIDARIO	175.6	10.1
E2-SONORA SALUDABLE	241.8	13.9
E3-SONORA EDUCADO	105.2	6.0
E4-SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE	1,181.6	67.8
E5-SONORA SEGURO	33.8	1.9
E6-SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA	5.9	0.3
TOTAL	1,743.9	100.0

**AVANCE FINANCIERO POR DEPENDENCIA
Y CAPITULO DEL GASTO DE INVERSION
(Miles de Pesos)**

DEPENDENCIA	INVERSION EJERCIDA DEVENGADA							
	EN EL TRIMESTRE				ACUMULADO			
	TOTAL	6000	4000	8000	TOTAL	6000	4000	8000
SECRETARIA DE GOBIERNO	0.0				0.0			
SECRETARIA DE HACIENDA	0.0				0.0			
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	25,744.9	23,855.5	1,889.4		126,563.0	78,965.6	47,597.4	
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	52,784.7		52,784.7		145,925.4		145,925.4	
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	5,994.0		5,994.0		42,491.4		42,491.4	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	378,891.6	105,861.1	273,030.5		2,782,093.9	493,190.2	2,288,903.7	
SECRETARIA DE ECONOMIA	82,793.7		82,793.7		189,932.4		189,932.4	
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	41,181.1		41,181.1		326,503.3		326,503.3	
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	21,877.3	21,877.3			57,836.3	57,836.3		
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA	11,942.0	11,942.0			31,502.8	31,502.8		
DESARROLLO MUNICIPAL	1,116,819.2			1,116,819.2	2,364,883.7			2,364,883.7
OFICIALIA MAYOR	5,869.8	5,869.8			10,284.0	10,284.0		
TOTAL	1,743,898.3	169,405.7	457,673.4	1,116,819.2	6,078,016.2	671,778.9	3,041,353.6	2,364,883.7

**AVANCE FINANCIERO POR DEPENDENCIA
DEL GASTO DE INVERSION
(Miles de Pesos)**

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO APROBADO 2015	INVERSION EJERCIDA DEVENGADA		% DE AVANCE FIN. ANCIERO
		EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO	
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	120,000.0			
SECRETARIA DE GOBIERNO				
SECRETARIA DE HACIENDA	223,976.4			
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	45,000.0	25,744.9	126,563.0	281.3
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	185,063.5	52,784.7	145,925.4	78.9
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	143,668.3	5,994.0	42,491.4	29.6
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	2,962,550.0	378,891.6	2,782,093.9	93.9
SECRETARIA DE ECONOMIA	267,645.2	82,793.7	189,932.4	71.0
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	383,600.0	41,181.1	326,503.3	85.1
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO		21,877.3	57,836.3	100.0
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA	458,054.8	11,942.0	31,502.8	6.9
DESARROLLO MUNICIPAL		1,116,819.2	2,364,883.7	100.0
OFICIALIA MAYOR	2,684,785.6	5,869.8	10,284.0	0.4
TOTAL	7,474,343.8	1,743,898.3	6,078,016.2	81.3

Entre las principales obras y acciones donde se han devengado los recursos en el Tercer Trimestre, destacan las siguientes:

En la **Secretaría de Desarrollo Social**, se devengaron recursos en el Tercer Trimestre por 25.7 millones de pesos, destacando principalmente las obras y acciones siguientes:

La construcción de baños con descarga domiciliaria en las localidades de Bataconcica municipio de Bacum, Tepahui municipio de Quiriego, la Galera municipio de Rayón, campo 5 (Ejido Cuauhtémoc), Pueblo Yaqui, Esperanza, Cd. Obregón y Cócorit municipio de Cajeme, la Unión municipio de Huatabampo y Nuevo Castillo del municipio de San Ignacio Rio Muerto; la rehabilitación de la red de alcantarillado en los municipios de Ures, Villa Pesqueira, Bacanora, Villa Hidalgo y Cajeme; la ampliación de la red de alcantarillado en los municipios de Naco, Nácori Chico, La Colorada, Cananea, Huépac, San Miguel de Horcasitas y Etchojoa; ampliación de la red de agua potable en los municipios de San Miguel de Horcasitas, Nacozari de García, La colorada y Huatabampo; así mismo el equipamiento tipo solar en pozo de agua potable y ampliación de la red en Cucurpe, rehabilitación de línea de conducción de agua potable pozo-tanque en Bacadéhuachi, rehabilitación de la red de agua potable en Ures y el equipamiento tipo solar en pozo de agua potable y línea de conducción en Villa Hidalgo.

La **Secretaría de Educación y Cultura**, devengo recursos en el trimestre por 52.8 millones de pesos, principalmente en obras y acciones de Infraestructura Deportiva a cargo de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON), destacando las siguientes: en el municipio de Hermosillo, la Remodelación del estadio Héroe de Nacozari, la construcción, rehabilitación y equipamiento de campo de futbol soccer "La Saucedá", la construcción, rehabilitación y equipamiento de campo de futbol soccer "Joss 3", campo de futbol 7 en la colonia Caridad, campo de futbol 7 en la escuela primaria Leona Vicario ubicada en la colonia 4 Olivos, campo de futbol 7 en la colonia Cortijo, campo de futbol 7 en la escuela primaria profesor Amadeo Hernández Coronado, cancha multifuncional, basquetbol, porterías para futbol y gradas en la colonia San Luis, campo de futbol 7 en la escuela primaria profesor Juan Ruiz Durazo ubicada en la colonia Villa Sonora; construcción y equipamiento de cancha de futbol rápido con pasto sintético en Secundaria Técnica No. 12, en el Ejido Islita y construcción y equipamiento de cancha de futbol rápido con pasto sintético en Secundaria Técnica No. 4, en San Luis Rio Colorado.

La **Secretaría de Salud Pública**, devengó recursos en el trimestre por 6.0 millones de pesos, principalmente en las obras y acciones siguientes: obra nueva del Centro Estatal de Vacunas en Hermosillo, la segunda etapa de la ampliación, fortalecimiento y equipamiento del Hospital General de Nogales; la rehabilitación del Hospital Comunitario de Moctezuma en la Etapa 2; la ampliación, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de 11 Centros de Salud y una Casa de Salud en varios municipios del Estado de Sonora; la ampliación y fortalecimiento del área de Neonatología en Hospital del Niño y la Mujer de Ciudad Obregón; la Obra Nueva por sustitución del Hospital General de Magdalena en la Etapa 1 y la ampliación, fortalecimiento y equipamiento del Hospital General de Puerto Peñasco.

En la **Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano**, se devengaron recursos en este trimestre por un importe de 378.9 millones de pesos, destinados para la ejecución de obras de Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura en el Estado, incluida en este Ejercicio Presupuestal lo concerniente a Infraestructura Educativa a través del Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE), destacando principalmente las obras y acciones siguientes:

Construcción de pavimento con concreto hidráulico de calle José María Morelos (segunda etapa) en Empalme, modernización de carretera "paso por BÁCUM" e.c. carretera federal 15-Bacum del km. 0+000 al 3+420, incluyendo entronque en BÁCUM, obras complementarias de la introducción del servicio de energía eléctrica de la localidad de Cucurpe a Tuape y recalibración de línea eléctrica Cucurpe y Opodepe, construcción de cancha de fútbol soccer con pasto artificial en ITSON unidad Navojoa, pavimentación con concreto asfáltico en la calle Ignacio Pesqueira en Santa Ana, pavimentación del boulevard Francisco Higuera Padilla, entre avenida Constitución y avenida Puerto Ensenada en Puerto Peñasco.

En Cananea, las pavimentaciones con concreto hidráulico del boulevard Lázaro Gutiérrez de Lara, en calles Onceava, Novena, 17ava y Guerrero, calle México entre 1ro de Junio y 31 de Marzo y en las calles Nuevo León, Durango, Querétaro, Chiapas entre Séptima y Octava; en el municipio de Hermosillo la construcción de segundo cuerpo de la calle Primera en complejo Puerta Oeste y dren pluvial provincias, pavimentación del boulevard Navarrete entre boulevard Quintero Arce y boulevard Quiroga en Hermosillo, pavimentación de concreto

asfáltico en calles de la colonia el Cortijo Periodista, pavimentación a base de riego de sello e infraestructura sanitaria y eléctrica de vialidades “C y D” en el proyecto Puerta Oeste; reconstrucción de pavimento de la calle Industria, de López Portillo final oriente y de la avenida de la Industria acceso a la planta, en parque industrial, pavimentación de la calle Nicolás bravo en poblado Miguel Alemán.

Construcción y modernización en distribuidor vial en Nogales, la pavimentación con carpeta asfáltica de 5 cms de espesor de varias calles y colonias en Huatabampo, construcción de conservatorio de música Fray Ivo Toneck, equipamiento de gimnasio de halterofilia en Unidad deportiva Guaymas sur en Guaymas, la construcción de andador peatonal en la calle internacional entre avenidas 4 y 33 en Agua Prieta; construcción de línea de electrificación de Suaqui a Cumuripa que abarca varios municipios.

A través del **Consejo Estatal de Concertación de Obra Pública (CECOP)**, se aportaron recursos para continuar realizando los programas de Gestión Social Emergente, Juntas de Participación y para la concertación de obra pública en los municipios del Estado; a través de otros programas la continuación de la rehabilitación del centro cultural del Golfo de Santa Clara y en el municipio de Hermosillo la rehabilitación de biblioteca pública "Eldon Heaston", rehabilitación de biblioteca pública "Beatriz Juvera", construcción de centro cultural "Pueblitos" y rehabilitación de biblioteca pública "San Pedro".

En infraestructura básica, social y proyectos deportivos estatales del municipio de Hermosillo destacan la continuación de la rehabilitación y ampliación de parques y espacios públicos deportivos, construcción de las unidades deportivas Campo Grande, las Peredas, San Francisco, así como la pavimentación con carpeta asfáltica de calle 1ro de Mayo, avenida Ignacio Zaragoza y avenida Cristóbal Colón en la colonia 5 de Mayo , calle Jorge Valencia entre avenida Jesús Larios y arroyo el Jaguey, así como la pavimentación con concreto hidráulico de calle Villa Linda Oriente y Villa Linda Poniente en colonia las Villas.

A través de la **Junta de Caminos del Estado de Sonora**, se destinaron recursos, principalmente para las obras siguientes: la Rehabilitación de la Carretera Rayón–Carbó, en varios tramos aislados, modernización de la carretera Esperanza-Hornos del km 6+200 al km 9+100 incluye 1 puente del

municipio de Cajeme, así como la vialidad Yaqui-Mayo en municipio de Huatabampo.

A través del **Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE)**, se destinaron recursos con el esencial objetivo de atender las necesidades de Infraestructura y Equipamiento en materia de Educación Básica, Media Superior y Superior, tanto para mejorar la infraestructura instalada como para la creación de nueva infraestructura a través de nuevas aulas, ello mediante la ejecución de varias obras y acciones en varios municipios del Estado, con financiamientos que provienen principalmente del Crédito de Infraestructura Educativa, Fondo de Aportaciones Múltiples para la Educación Básica (FAMEB), Fondo de Aportaciones Múltiples para la Educación Superior (FAMES), Fondo de Aportaciones Múltiples para la Educación Media Superior (FAMMES), Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) así como del Programa de Expansión de la Oferta Educativa.

En el nivel de Educación Básica, categoría que comprende escuelas como son CAM, CAME, CENDI, Jardín de Niños, Escuelas Primarias, Escuelas Secundarias y Telesecundarias, destacan las inversiones en obras de construcción y terminación de nuevas aulas, rehabilitación de instalaciones hidrosanitarias, cercos, pintura, techos, reparaciones eléctricas y reparaciones de canchas.

Otras inversiones que sobresalen son las concernientes a Construcción de tejabanos, de aulas, de bebederos, de fachadas, de rehabilitación de aulas, de suministro y colocación de equipos de aire acondicionado, de impermeabilizaciones, de construcción de rampas y andadores y construcción de subestaciones eléctricas, de servicios sanitarios y bebederos, de cercos perimetrales y bardas, de espacios deportivos, entre otros.

En el nivel de Educación Superior se destaca la Conclusión de la construcción del Centro de Vinculación Escuela-Empresa en el Instituto Tecnológico de Nogales; Habilitación de laboratorio de Acuicultura en laboratorio de Alimentos, rehabilitación de estadio de softbol, bodega, módulo de servicios y tejaban en Instituto tecnológico de Guaymas; el inicio de la Construcción de la tercera etapa del edificio 2 en UNISON Campus Cajeme; Conservación de las vialidades,

planta física, instalaciones, áreas comunes y equipamiento y restitución de equipamiento e instalaciones en varios Campus de la UNISON, localizados en varios municipios; Construcción de edificio para la cultura Física y Deporte en la unidad Regional Centro (segunda etapa) en la UNISON en Hermosillo

La **Secretaría de Economía**, devengo recursos en el trimestre por importe de 82.8 millones de pesos, destinados principalmente a las obras y acciones siguientes:

A través de la **Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora**, La construcción de la terminal de cruceros para el Home Port en el municipio de Puerto Peñasco, la construcción de la Casa de Vino en Cananea, rehabilitación de fachadas, Imagen Urbana Etapa 2 en Naco, construcción de Centro de Convenciones en Etapa 1 en Guaymas y la construcción de camino de acceso y equipamiento urbano del Mirador del Cerro de la Cruz en Etapa 1 y 2 en Rayón.

En la **Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura**, se devengaron recursos en el trimestre por 41.2 millones de pesos, principalmente en los programas y obras siguientes:

A través de la **Comisión Estatal del Agua (CEA)**, se destinaron recursos para el proyecto de Infraestructura de Agua Potable para el Estado de Sonora denominado "Nacozari Agua 24 Horas", proyecto que incluye las obras de rehabilitación de línea de conducción de la Presa el Huacal a la galería filtrante, la perforación de pozo profundo y rehabilitación de drenaje sanitario, proyecto de Infraestructura de Agua Potable para el Estado de Sonora denominado "Obras de Drenaje Sanitario en Puerto Peñasco", el cual incluye la ampliación de colector de 36" por la avenida 53 desde callejón Juan Aldama hasta Boulevard López Portillo, la ampliación de red de drenaje en varias calles colonia Nueva Esperanza.

Proyecto Infraestructura de Agua Potable para el Estado de Sonora, denominado "Nogales Agua 24 Horas", el cual incluye la rehabilitación de rebombeos, el equipamiento electromecánico para optimización de sistema, la rehabilitación y el equipamiento de 3 pozos en captaciones Santa Bárbara y Mascareñas, Estudios y Proyectos de los gastos operativos de los programas del Fortalecimiento de las Gerencias Operativas de los comités de técnicos de aguas subterráneas de los

acuíferos de San Miguel de Horcasitas, San José de Guaymas, Mesa del Seri – La Victoria y el Zanjón en Hermosillo, así como La Comisión de Cuencas del Río Concepción en Caborca, Comité de Playas Limpias de Puerto Peñasco, Fortalecimiento de las Gerencias Operativas del Consejo de Cuencas de los Ríos Yaqui – Mátape, Río Mayo, y del Alto Noroeste (en áreas de las cuencas de los Ríos Sonora, Concepción y Sonoyta).

A través del **Fondo de Operación de Obras Sonora “SI”**, se destinaron recursos para la planta potabilizadora en Hermosillo (construcción, equipamiento, pruebas, puesta en operación y estabilización de la planta potabilizadora norte de la ciudad) y la Modernización de la Red de Canales Laterales del Distrito de Riego No. 038.

En la **Procuraduría General de Justicia**, se devengaron recursos en el trimestre por 21.9 millones de pesos, mismos que fueron destinados principalmente en la Construcción de la primera Etapa del Centro Integral de Justicia de Nogales y en la Construcción de Centro de Operaciones de la PGJE en Hermosillo.

La **Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública**, devengo recursos en el trimestre por un importe de 11.9 millones de pesos, destinados principalmente en las siguientes obras y acciones: en el Mejoramiento del Edificio K-9, ubicado en Carretera Internacional México - Nogales Km 3.5 Salida Sur de Hermosillo; edificio de Mando Único de Policía de Estación Don Municipio de Huatabampo; edificio de mando único policía Río Sonora en Baviácora; Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes, en San Luis Río Colorado y Hermosillo; cuarto de armas (sistema estatal de información sobre seguridad pública) en Hermosillo; centro operativo (PESP) ampliación en Tubutama.

En el **Rubro de Desarrollo Municipal**, se devengaron recursos en el trimestre por 1,116.8 millones de pesos, destinados en obras y acciones que fortalecen la infraestructura municipal de cada municipio, destacando principalmente las siguientes:

En Agua Prieta, se tienen Proyectos de construcción de 20 unidades de bebederos-baños y el Proyecto de construcción de 3 techumbres en espacios

públicos educativos y deportivos y la Pavimentación con concreto hidráulico de las avenidas 1, 2, 8, 12, 13, 17, 18, 20, 25 y 44; en Álamos, se está trabajando en la ejecución de las obras de Pavimentación con concreto hidráulico de varias calles de las colonias Real de Los Álamos, la Aviación, Nuevo Amanecer, 11 de Octubre, Ferrocarril, el Volantín, Loma de Guadalupe, Las Palmas, Los Guayparines, La Campana, Esmeralda y el Barranco y así como también de calles de localidades rurales como la Uvalama y Minas Nuevas, Proyecto de construcción de 10 unidades de bebederos-baños y el Proyecto de construcción de 3 techumbres en espacios públicos educativos y deportivos; en Bacoachi, la Pavimentación con concreto hidráulico de las calles Gallego, Pablo Sidar, Club de Leones y el Boulevard Reforma y el Proyecto de construcción de una unidad de bebederos-baños en espacios públicos; en Bacum, la Pavimentación con concreto hidráulico de los Boulevares Venustiano Carranza entre las calles Nicolás Bravo y Mariano Abasolo, y del Luis Donaldo Colosio entre las calles Manuel Corral y Alejandro Méndez este en la Localidad de San José de Bacum, Proyecto de construcción de 10 unidades de bebederos-baños y el Proyecto de construcción de 2 techumbres en espacios públicos educativos y deportivos.

Asimismo, en Bavíacora, la Red de electrificación de la Capilla de Bavíacora a la carretera Mazocahui-Cananea, Proyecto de construcción de unidad de bebedero-baño y el Proyecto de construcción de una techumbre en espacios públicos educativos y deportivos y la Pavimentación con concreto hidráulico del boulevard Panteón Final Este y las calles Eduardo W Villa, Arroyo, San José, Aldama y Moscú; en Bavispe, la Pavimentación con concreto hidráulico en la calle principal de la localidad de La Morita, en calle Miguel Alemán, de la calle Martínez, de calle Sin Nombre en la localidad de San Miguelito, Rehabilitación y equipamiento de auditorio municipal, Construcción con concreto hidráulico de Canales de riego del Pueblo (sector Los Buenos), en Arroyo La Cañada y Los Temporales y la construcción de Auditorio Cultural, entre otras; en Caborca, el Museo Histórico y Etnográfico y la Pavimentación de acceso a complejo educativo Kino.

En Cajeme, Rehabilitación de aulas en la extensión del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (ITESCA) la Pavimentación de vialidades aledañas al estadio de beisbol e infraestructura de calles Jalisco y Sufragio Efectivo, la pavimentación con concreto hidráulico de varias calles entre ellas la Tabasco, Coahuila, California, Galeana, Sonora, 5 de Febrero, Veracruz, Chihuahua, Austria, etc., Proyecto de construcción de 60 unidades de bebederos-baños y el

Proyecto de construcción de 5 techumbres en espacios públicos educativos y deportivos, Campo de fútbol con pasto sintético de la unidad deportiva “Rodolfo Félix Valdez” en la colonia Prados del Tepeyac, entre otras; en Divisaderos, la Construcción de complejo deportivo; en Empalme, la Pavimentación de avenida Reforma entre calles 18 y 23 de la colonia Libertad; en Granados la Pavimentación con concreto hidráulico de las avenidas A y C y de la calle Abelardo L. Rodríguez y Proyecto de construcción de una unidad de bebedero-baño en espacio público educativo y deportivo; en Guaymas, la Pavimentación con concreto hidráulico del boulevard Costa Azul sector Playitas, de las avenidas 8 y 9, de la calle Rastro Playa, de la calle Felipe de Jesús Isauri, y de la calle 10 Centro, la Construcción de la unidad deportiva Norte 1era. Etapa, Proyecto de construcción de 30 unidades de bebederos-baños y el Proyecto de construcción de 4 techumbres en espacios públicos educativos y deportivos.

En Hermosillo, la Rehabilitación de pavimentos a base de recarpeteo superficial en varias calles y avenidas, la Pavimentación con concreto asfáltico en varias calles y avenidas de las colonias Carmen Serdán, 4 de Marzo, Insurgentes, 4 Olivos, López Portillo, Heberto Castillo y Miguel Hidalgo, Idrilleros, Sahuaro, Solidaridad, Jacinto López, Luis Donald Colosio, Laura Alicia Frías, etc., Construcción de colector en boulevard Camino del Seri entre boulevard Antonio Quiroga y calle Chanate, Modernización del boulevard Villa Hermosa entre boulevard Las quintas y boulevard Real del Arco, Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en el Ejido Las Placitas, Rehabilitación de unidad deportiva Carmen Serdán con construcción de campo de beisbol con pasto sintético y alumbrado, Construcción de unidad deportiva en Punta Chueca (Centro de atención y Formación de Valores, CAFV), entre las más importantes.

En Huachinera, la Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Las Huatas y las avenidas Basapurechy, Sin Nombre y calle 1 y el Proyecto de construcción de una unidad de bebedero- baño en espacio público educativo y deportivo; en Huatabampo, la Rehabilitación de campo de beisbol en el estadio Jesús C. Ibarra, Construcción de auditorio municipal en calle 10 de Abril del predio Independencia y el Recarpeteo de vialidades en la colonia Centro, en calle 5 de Mayo entre Hermosillo y Mónico Valenzuela, en calle Camahuiroa entre Puerto Peñasco y Acapulco y en las calles Moctezuma entre Nicolás Bravo y Juan Aldama, calle Acapulco entre Cozumel y Camahuiroa; en Imuris, la Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Anáhuac entre el acceso principal a la calle Aurora y el área de la Plaza Municipal, Proyecto de construcción de 15 unidades de

bebederos-baños y el Proyecto de construcción de 2 techumbres en espacios públicos educativos y deportivos; en Mazatán, la Pavimentación a base de concreto hidráulico en las calles acceso sur a Mazatán, en calle Sin Nombre 1, José María Morelos y Pavón, Lázaro Cárdenas del Río, Abasolo, Sin Nombre 2, Hidalgo y Emiliano Zapata y Proyecto de construcción de una unidad de bebedero- baño en espacio público educativo y deportivo; en Moctezuma, Pavimentación con concreto hidráulico de las calles Francisco Moreno, Riyito, Galeana, Oposura, 24 de Febrero, Prolongación “A” y Ejidal y Proyecto de construcción de una unidad de bebedero- baño en espacio público educativo y deportivo.

En Naco, la Rehabilitación de gimnasio municipal; en Navojoa la Pavimentación con concreto hidráulico de las calles Agustín Melgar, Yavaros, García Morales, Sor Juana Inés de la Cruz, California, Josefa Ortiz de Domínguez, Club de Leones, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez, Limón, México, Rincón, Quintana Roo, Bravo, Escobedo, etc., Proyecto de construcción de 37 unidades de bebederos-baños y el Proyecto de construcción de 4 techumbres en espacios públicos educativos y deportivos; en Nogales, la Pavimentación con concreto hidráulico de las calles Internacional, 5 de Febrero y boulevard Ensueño, Proyecto de construcción de 35 unidades de bebederos-baños y el Proyecto de construcción de 4 techumbres en espacios públicos educativos y deportivos; en Onavas, la Construcción de museo municipal, Pavimentación con concreto hidráulico en calles Calvario, de la Cruz, Samuel Murrieta, Jesús García y Allende y Red de electrificación del boulevard principal a la salida de Onavas.

En Oquitoa, Pavimentación con concreto hidráulico de calles Juárez y Morelos y Proyecto de construcción de una unidad de bebedero- baño en espacio público educativo y deportivo; en Puerto Peñasco, la Pavimentación con concreto hidráulico de las calles Rocaportence entre Miguel Hidalgo y calle 29 (Reforma), de la avenida Coahuila entre Fremont y boulevard Benito Juárez, de la calle Josefa Ortiz de Domínguez entre Benemérito de las Américas y calle 50, Construcción del Centro Municipal de las Artes (CEMART), Proyecto de construcción de 20 unidades de bebederos-baños y el Proyecto de construcción de 4 techumbres en espacios públicos educativos y deportivos, así como el inicio de la Construcción de cancha de fútbol 7 en colonia el Cárcamo; en Quiriego, la Pavimentación con concreto hidráulico de varias calles de las localidades de Bacusa, Batacosa, Tepahui, Cabora, Quiriego y Goyjaquia, Proyecto de

construcción de una unidad de bebedero-baño y el Proyecto de construcción de una techumbre en espacios públicos educativos y deportivos.

En Rayón, la Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Tres Álamos entre calle del Cordon Ruci y calle Padre Fernández; en Rosario, la Pavimentación con concreto hidráulico del acceso principal al poblado de Tesopaco, Proyecto de construcción de una unidad de bebedero-baño y el Proyecto de construcción de una techumbre en espacios públicos educativos y deportivos; en Sahuaripa, Construcción y equipamiento de gimnasio deportivo, Rehabilitación y equipamiento de biblioteca pública y Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida Aldama; en San Felipe de Jesús, la Ampliación de red de electrificación del boulevard principal; en San Javier, la Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Aquiles Serdán entre Juárez y calle Sin Nombre y Proyecto de construcción de una unidad de bebedero- baño en espacio público educativo y deportivo.

En San Luis Río Colorado, Proyecto Mirador en Golfo Santa Clara, Remodelación de instalaciones deportivas de la liga de beisbol CUCAPAH etapas I y II, Museo Regional y Remodelación de biblioteca Sor Juana Inés de la Cruz; en Santa Cruz, Pavimentación con concreto hidráulico del boulevard Abelardo L. Rodríguez entre Diana Laura Rojas y Vicente Guerrero y Proyecto de construcción de una unidad de bebedero- baño en espacio público educativo y deportivo; en Soyopa, la Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Principal en la localidad de Tonichi y Proyecto de construcción de una unidad de bebedero- baño en espacio público educativo y deportivo; en Suaqui Grande, la Pavimentación con concreto hidráulico en calles Zaragoza, Miguel Hidalgo, Guerrero, Sonora, Morelos y Juárez.

En Tepache, la Pavimentación con concreto hidráulico de las calles Ocampo y Sonora y Proyecto de construcción de una unidad de bebedero- baño en espacio público educativo y deportivo; en Ures, la Construcción de cancha deportiva multifuncional en ejido Puerta del Sol, en Guadalupe de Ures, en Pueblo de Álamos, en Ejido El Seguro, en Santa Rosalía, en ejido Rancho Viejo y en Ejido San Rafael; en General Plutarco Elías, Calles la Pavimentación con concreto hidráulico de las calles Capitán Molina, Calendario Zamora, Lázaro Cárdenas y la avenida 6 de Sonoita, Proyecto de construcción de 15 unidades de bebederos-baños y el Proyecto de construcción de 3 techumbres en espacios públicos educativos y deportivos; en Benito Juárez, la Pavimentación con concreto

hidráulico de las calles Constitución, División del Norte, Niños Héroes, Plan de Guadalupe, Plutarco Elías Calles, Primera, Sexta, Melchor Ocampo, avenida Nicolás Bravo, la avenida Cuernavaca, del boulevard 22 de Agosto, Alumbrado público, Proyecto de construcción de 15 unidades de bebederos-baños y el Proyecto de construcción de 2 techumbres en espacios públicos educativos y deportivos; en San Ignacio Río Muerto, la Pavimentación a base de concreto hidráulico de las calles Potam, Rahum, Torim, Bacum, Belem, Cocorit, Huiribis, 20 de Noviembre, prolongación de la calle Saturnino Saldivar, Benjamín Lagarda, Benito Juárez, Proyecto de construcción de 5 unidades de bebederos-baños y el Proyecto de construcción de una techumbre en espacios públicos educativos y deportivos.

En la **Oficialía Mayor del Estado**, se devengaron recursos en el trimestre por 5.9 millones de pesos, destinados principalmente en la modernización del sistema de elevadores de los edificios del Centro de Gobierno en Hermosillo.

En el presente documento, se presenta el Analítico de Obras en el que se detallan todas las acciones emprendidas con cargo al Programa de Inversión Pública 2015, con avances al Tercer Trimestre, en donde se pueden observar los presupuestos original, modificado y devengado, la localización y beneficiarios de las obras, así como los avances físicos y financieros.



Analítico de Proyecto



Supremo Tribunal de Justicia



Gobierno del
Estado de Sonora

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Municipio		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
No. Obra / Proyecto								
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

C-00049/0001 CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE JUZGADOS PARA LA CELEBRACIÓN DE

VARIOS

VARIAS

PERSONA

0.00

120,000,000.00 120,000,000.00 0.00 0.00

2662492

0.00 0.00 0.00 0.00

C-00049/0001 - 1020000500-1201E50EAF4A000-413031-151A013

0.00 0.00 0.00 0.00

120,000,000.00 120,000,000.00 0.00 0.00

1

0.00 0.00 0.00 0.00

Total Modalidad 0 Obras

0.00 0.00 0.00 0.00

0

120,000,000.00 120,000,000.00 0.00 0.00

1

0.00 0.00 0.00 0.00

Total Dependencia 0 Obras

0.00 0.00 0.00 0.00

0



Secretaría de Hacienda



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE HACIENDA

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00041/0001	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE CAJEME							
	CABORCA	VARIAS				PERSONA	0.00	
	10,430,037.00	10,430,037.00	0.00	0.00		409310		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00041/0001 - 1050001800-1502E40KADAA000-425011-155AG11			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00041/0002	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE CAJEME							
	CAJEME	VARIAS				PERSONA	0.00	
	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00		32936		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00041/0002 - 1050001800-1502E40KADBA000-425011-155AG04			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00041/0003	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE CARBO							
	CANANEA	VARIAS				PERSONA	0.00	
	815,946.00	815,946.00	0.00	0.00		5347		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00041/0003 - 1050001800-1502E40KADEA000-425011-155AG05			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00041/0004	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE DIVISADEROS							
	DIVISADEROS	VARIAS				PERSONA	0.00	
	4,873,602.00	4,873,602.00	0.00	0.00		813		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00041/0004 - 1050001800-1502E40KAE0A000-425011-155AG06			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00041/0005	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE GRANADOS							
	GRANADOS	VARIAS				PERSONA	0.00	
	3,307,030.00	3,307,030.00	0.00	0.00		149299		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00041/0005 - 1050001800-1502E40KAE1A000-425011-155AG10			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00041/0006	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS							
	GUAYMAS	VARIAS				PERSONA	0.00	
	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		784342		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00041/0006 - 1050001800-1502E40KAE2A000-425011-155AG07			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00041/0007	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE HUASABAS							
	HUASABAS	VARIAS				PERSONA	0.00	
	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00		79313		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00041/0007 - 1050001800-1502E40KAE3A000-425011-155AG12			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00041/0008	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO OQUITOA							
	OQUITOA	VARIAS				PERSONA	0.00	
	3,850,000.00	3,850,000.00	0.00	0.00		57342		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00041/0008 - 1050001800-1502E40KAE4A000-425011-155AG01			
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE HACIENDA

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00041/0009 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE RAYON									
		VARIAS				PERSONA	0.00		
	2,999,965.00	2,999,965.00	0.00	0.00		6020			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00041/0009 - 1050001800-1502E40KAE5A000-425011-155AG09				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00041/0010 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE JESUS									
		VARIAS				PERSONA	0.00		
	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00		178380			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00041/0010 - 1050001800-1502E40KAE8A000-425011-155AG01				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00041/0011 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE URES									
		VARIAS				PERSONA	0.00		
	11,223,420.00	11,223,420.00	0.00	0.00		9185			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00041/0011 - 1050001800-1502E40KAE9A000-425011-155AG05				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	56,500,000.00	56,500,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad		11		Obras
	0.00	0.00	0.00	0.00			0		
	0.00	0.00	0.00	0.00			0		

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00037/0001 DESARROLLO DE INFRAESTRUTURA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO									
		VARIAS				PERSONA	0.00		
	23,747,264.68	23,747,264.68	0.00	0.00		178380			
	23,747,264.68	23,747,264.68	0.00	0.00	C-00037/0001 - 1050001800-1502E40KAB4A000-425011-155E001				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00038/0001 DESARROLLO DE INFRAESTRUTURA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO									
		VARIAS				PERSONA	0.00		
	13,192,924.80	13,192,924.80	0.00	0.00		57342			
	13,192,924.80	13,192,924.80	0.00	0.00	C-00038/0001 - 1050001800-1502E40KAB5A000-425011-155E001				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00039/0001 DESARROLLO DE INFRAESTRUTURA EN EL MUNICIPIO DE PLUTARCO ELIAS									
		VARIAS				PERSONA	0.00		
	7,036,226.52	7,036,226.52	0.00	0.00		15652			
	7,036,226.52	7,036,226.52	0.00	0.00	C-00039/0001 - 1050001800-1502E40KAB6A000-425011-155E001				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00040/0001 DESARROLLO DE INFRAESTRUTURA EN EL MUNICIPIO DE ÁLAMOS									
		VARIAS				PERSONA	0.00		
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		25848			
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00040/0001 - 1050001800-1502E40KAF5A000-424011-155AE12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE HACIENDA

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00040/0002 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE BAVIACORA

Municipio	Localidad	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico
BAVIACORA	VARIAS					PERSONA	0.00
		500,000.00	500,000.00	0.00		3560	
		500.00	500.00	0.00			
		0.00	0.00	0.00			

C-00040/0002 - 1050001800-1502E40KAF6A000-424011-155AE05

C-00040/0003 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE BAVISPE

Municipio	Localidad	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico
BAVISPE	VARIAS					PERSONA	0.00
		13,950,000.00	13,950,000.00	0.00		1454	
		13,950.00	13,950.00	0.00			
		0.00	0.00	0.00			

C-00040/0003 - 1050001800-1502E40KAF7A000-424011-155AE06

C-00040/0004 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

Municipio	Localidad	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico
VILLA PESQUEIRA	VARIAS					PERSONA	0.00
		10,000,000.00	10,000,000.00	0.00		22009	
		10,000.00	10,000.00	0.00			
		0.00	0.00	0.00			

C-00040/0004 - 1050001800-1502E40KAF8A000-424011-155AE12

C-00040/0005 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE CABORCA

Municipio	Localidad	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico
BENJAMIN HILL	VARIAS					PERSONA	0.00
		9,708,071.00	9,708,071.00	0.00		81309	
		7,277,041.57	7,277,041.57	0.00			
		0.00	0.00	0.00			

C-00040/0005 - 1050001800-1502E40KAF9A000-424011-155AE02

C-00040/0006 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE CAJEME

Municipio	Localidad	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico
CABORCA	VARIAS					PERSONA	0.00
		12,500,000.00	12,500,000.00	0.00		409310	
		12,500.00	12,500.00	0.00			
		0.00	0.00	0.00			

C-00040/0006 - 1050001800-1502E40KAF8A000-424011-155AE11

C-00040/0007 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE CARBO

Municipio	Localidad	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico
CANANEA	VARIAS					PERSONA	0.00
		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		5347	
		1,000.00	1,000.00	0.00			
		0.00	0.00	0.00			

C-00040/0007 - 1050001800-1502E40KAF8A000-424011-155AE05

C-00040/0008 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE EMPALME

Municipio	Localidad	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico
EMPALME	VARIAS					PERSONA	0.00
		3,500,000.00	3,500,000.00	0.00		54131	
		3,500.00	3,500.00	0.00			
		0.00	0.00	0.00			

C-00040/0008 - 1050001800-1502E40KAF8A000-424011-155AE10

C-00040/0009 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO

Municipio	Localidad	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico
GUAYMAS	VARIAS					PERSONA	0.00
		30,800,000.00	30,800,000.00	0.00		784342	
		12,018,800.00	12,018,800.00	0.00			
		0.00	0.00	0.00			

C-00040/0009 - 1050001800-1502E40KAF8A000-424011-155AE07



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE HACIENDA

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00040/0010 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO

Municipio	Localidad	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
HUASABAS	VARIAS					PERSONA	0.00
		7,000,000.00	0.00	0.00		79313	
		8,000.00	0.00	0.00			
		0.00	0.00	0.00			

C-00040/0010 - 1050001800-1502E40KAFE000-424011-155AE12

C-00040/0011 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE NACO

Municipio	Localidad	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
MAZATAN	VARIAS					PERSONA	0.00
		3,500,000.00	0.00	0.00		6401	
		3,500.00	0.00	0.00			
		0.00	0.00	0.00			

C-00040/0011 - 1050001800-1502E40KAFFA000-424011-155AE04

C-00040/0012 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA

Municipio	Localidad	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
NACORI CHICO	VARIAS					PERSONA	0.00
		8,000,000.00	0.00	0.00		157729	
		8,000.00	0.00	0.00			
		0.00	0.00	0.00			

C-00040/0012 - 1050001800-1502E40KB00A000-424011-155AE12

C-00040/0013 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE ONAVAS

Municipio	Localidad	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
NAVOJOA	VARIAS					PERSONA	0.00
		1,370,640.00	0.00	0.00		399	
		1,370.64	0.00	0.00			
		0.00	0.00	0.00			

C-00040/0013 - 1050001800-1502E40KB01A000-424011-155AE08

C-00040/0014 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

Municipio	Localidad	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
OQUITOA	VARIAS					PERSONA	0.00
		4,050,000.00	0.00	0.00		57342	
		4,050.00	0.00	0.00			
		0.00	0.00	0.00			

C-00040/0014 - 1050001800-1502E40KB02A000-424011-155AE01

C-00040/0015 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN

Municipio	Localidad	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
PUERTO PEÑASCO	VARIAS					PERSONA	0.00
		1,319,231.00	0.00	0.00		1599	
		1,319.23	0.00	0.00			
		0.00	0.00	0.00			

C-00040/0015 - 1050001800-1502E40KB03A000-424011-155AE05

C-00040/0016 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE SAHUARIPA

Municipio	Localidad	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
RAYON	VARIAS					PERSONA	0.00
		1,001,483.00	0.00	0.00		6020	
		1,001.48	0.00	0.00			
		0.00	0.00	0.00			

C-00040/0016 - 1050001800-1502E40KB04A000-424011-155AE09

C-00040/0017 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE

Municipio	Localidad	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
ROSARIO	VARIAS					PERSONA	0.00
		200,000.00	0.00	0.00		396	
		200.00	0.00	0.00			
		0.00	0.00	0.00			

C-00040/0017 - 1050001800-1502E40KB05A000-424011-155AE05



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE HACIENDA

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00040/0018 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO

YECORA		VARIAS			PERSONA	
1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	14136	0.00	
1,000.00	1,000.00	0.00	0.00			C-00040/0018 - 1050001800-1502E40KB06A000-424011-155AE10
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00040/0019 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO

SAN FELIPE DE JESUS		VARIAS			PERSONA	
3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	178380	0.00	
3,500.00	3,500.00	0.00	0.00			C-00040/0019 - 1050001800-1502E40KB07A000-424011-155AE01
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00040/0020 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO SUAQUI GRANDE

SANTA CRUZ		VARIAS			PERSONA	
1,100,575.00	1,100,575.00	0.00	0.00	1121	0.00	
1,100.58	1,100.58	0.00	0.00			C-00040/0020 - 1050001800-1502E40KB08A000-424011-155AE08
0.00	0.00	0.00	0.00			

158,976,416.00	158,976,416.00	0.00	0.00			23
63,347,749.50	63,347,749.50	0.00	0.00			23 Obras
0.00	0.00	0.00	0.00			0

Total Modalidad

[UE] SITIOS HISTORICOS

C-00042/0001 REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DEL GOLFO DE SANTA CLARA

SAN FELIPE DE JESUS					PERSONA	
3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00	3967	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00			C-00042/0001 - 1050001800-1502E40KACBA000-425011-155AF01
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00042/0002 CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIA CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE BAVISPE

BAVISPE		VARIAS			PERSONA	
2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	701	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00			C-00042/0002 - 1050001800-1502E40KACCA000-425011-155AF06
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00042/0003 CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL EN BAVISPE

BAVISPE		VARIAS			PERSONA	
1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	701	0.00	
3,299.60	3,299.60	0.00	0.00			C-00042/0003 - 1050001800-1502E40KACDA000-425011-155AF06
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00042/0004 MUSEO HISTÓRICO Y ETNOGRAFICO DE CABORCA

BENJAMIN HILL		VARIAS			PERSONA	
1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	59922	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00			C-00042/0004 - 1050001800-1502E40KACEA000-425011-155AF02
0.00	0.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE HACIENDA

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	No. Obra - Cve. Programática	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[UE] SITIOS HISTORICOS

C-00042/0005 ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE

CUCURPE	VARIAS				PERSONA	0.00
464,820.00	464,820.00	0.00	0.00	588		
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00042/0005 - 1050001800-1502E40KACFA000-425011-155AF03

C-00042/0006 ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO USOS MÚLTIPLES

CUCURPE	VARIAS				PERSONA	0.00
135,180.00	135,180.00	0.00	0.00	588		
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00042/0006 - 1050001800-1502E40KAD0A000-425011-155AF03

8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00		6
3,299.60	3,299.60	0.00	0.00	Total Modalidad	1 Obras
0.00	0.00	0.00	0.00		0

223,976,416.00	223,976,416.00	0.00	0.00		40
63,351,049.10	63,351,049.10	0.00	0.00	Total Dependencia	24 Obras
0.00	0.00	0.00	0.00		0



Secretaría de Desarrollo Social



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00082/0001 CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL UNIDAD CAJEME

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			ANEXO	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	150	
1,801,253.00	1,801,253.00	0.00	0.00	C-00082/0001 - 1070000900-2503E31K005N000-612172-155DM11		
1,797,263.35	1,797,263.35	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
12,969.02	12,969.02	0.00	0.00	C-00082/0001 - 1070000900-2503E31K005N000-122012-155DM11		
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
3,242.26	3,242.26	0.00	0.00	C-00082/0001 - 1070000900-2503E31K005N000-211011-155DM11		
3,242.26	3,242.26	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
2,161.50	2,161.50	0.00	0.00	C-00082/0001 - 1070000900-2503E31K005N000-212011-155DM11		
2,161.50	2,161.50	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
1,621.13	1,621.13	0.00	0.00	C-00082/0001 - 1070000900-2503E31K005N000-214011-155DM11		
1,621.13	1,621.13	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
2,161.50	2,161.50	0.00	0.00	C-00082/0001 - 1070000900-2503E31K005N000-221011-155DM11		
2,161.50	2,161.50	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
6,484.51	6,484.51	0.00	0.00	C-00082/0001 - 1070000900-2503E31K005N000-261012-155DM11		
2,337.10	2,337.10	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
2,161.50	2,161.50	0.00	0.00	C-00082/0001 - 1070000900-2503E31K005N000-296012-155DM11		
2,161.50	2,161.50	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1,621.13	1,621.13	0.00	0.00	0.00	C-00082/0001 - 1070000900-2503E31K005N000-336032-155DM11				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
6,484.51	6,484.51	0.00	0.00	0.00	C-00082/0001 - 1070000900-2503E31K005N000-355012-155DM11				
6,484.51	6,484.51	0.00	0.00	0.00					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
12,969.02	12,969.02	0.00	0.00	0.00	C-00082/0001 - 1070000900-2503E31K005N000-375012-155DM11				
5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1,621.13	1,621.13	0.00	0.00	0.00	C-00082/0001 - 1070000900-2503E31K005N000-375022-155DM11				
1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
540.38	540.38	0.00	0.00	0.00	C-00082/0001 - 1070000900-2503E31K005N000-379012-155DM11				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0
1,855,290.59	1,855,290.59	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad				1 Obras
1,823,932.85	1,823,932.85	0.00	0.00	0.00					1

[5H] CONSTRUCCION, REHABIL. Y MEJORAM. URB. D/LA PLANTA FIS. P/LA CULT. Y EL DEPORTE

C-00078/0007 CONSTRUCCION DE DOS (02) VIVIENDAS

CAJEME	VARIAS	VIVIENDA	PERSONAS	0.00
0.00	0.00	2	10	0.00
106,000.00	106,000.00			0.00
106,000.00	106,000.00			0.00
0.00	0.00			0.00
3,180.00	3,180.00			0.00
3,180.00	3,180.00			0.00

C-00078/0007 - 1070001300-2205E11K003D000-411061-151A011

C-00078/0007 - 1070001300-2205E11K003D000-411111-151A011



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	No. Obra - Cve. Programática	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
	0.00	0.00	0.00	0.00			0		
	109,180.00	109,180.00	0.00	0.00	Total Modalidad		1	Obras	
	109,180.00	109,180.00	0.00	0.00			1		

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

C-00085/0001 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE

OPODEPE		OPODEPE		METRO LINEAL	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1902	259	100.00
2,030,000.00	2,030,000.00	0.00	0.00	C-00085/0001 - 1070000900-2203E12K008A000-614082-155DM05		
2,023,610.20	2,023,610.20	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
14,616.00	14,616.00	0.00	0.00	C-00085/0001 - 1070000900-2203E12K008A000-122012-155DM05		
0.00	0.00	0.00	0.00			
3,654.00	3,654.00	0.00	0.00	C-00085/0001 - 1070000900-2203E12K008A000-211011-155DM05		
3,654.00	3,654.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
2,436.00	2,436.00	0.00	0.00	C-00085/0001 - 1070000900-2203E12K008A000-212011-155DM05		
2,436.00	2,436.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
1,827.00	1,827.00	0.00	0.00	C-00085/0001 - 1070000900-2203E12K008A000-214011-155DM05		
1,827.00	1,827.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
2,436.00	2,436.00	0.00	0.00	C-00085/0001 - 1070000900-2203E12K008A000-221011-155DM05		
2,436.00	2,436.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
7,308.00	7,308.00	0.00	0.00	C-00085/0001 - 1070000900-2203E12K008A000-261012-155DM05		
1,300.00	1,300.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00					
	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,827.00	1,827.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	7,308.00	7,308.00	0.00	0.00					
	7,308.00	7,308.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	14,616.00	14,616.00	0.00	0.00					
	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,827.00	1,827.00	0.00	0.00					
	1,586.00	1,586.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	609.00	609.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00085/0002 REHABILITACION DE PILAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE,									
BACADEHUACHI	BACADEHUACHI				SISTEMA	PERSONAS			0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1200			
130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00					
130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00					
C-00085/0003 REHABILITACION DE PILA PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE,									
NACORI CHICO	NACORI CHICO				SISTEMA	PERSONAS			0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	981			
150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00					
150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

C-00085/0004 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE

TRINCHERAS	TRINCHERAS	SISTEMA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	1	1166	
1,162,200.00	1,162,200.00	C-00085/0004 - 1070000900-2203E12K008A000-614082-155DM02		
1,161,325.07	1,161,325.07			
0.00	0.00			
8,367.84	8,367.84	C-00085/0004 - 1070000900-2203E12K008A000-122012-155DM02		
0.00	0.00			
0.00	0.00			
2,091.96	2,091.96	C-00085/0004 - 1070000900-2203E12K008A000-211011-155DM02		
2,091.96	2,091.96			
0.00	0.00			
1,394.64	1,394.64	C-00085/0004 - 1070000900-2203E12K008A000-212011-155DM02		
1,394.64	1,394.64			
0.00	0.00			
1,045.98	1,045.98	C-00085/0004 - 1070000900-2203E12K008A000-214011-155DM02		
1,045.98	1,045.98			
0.00	0.00			
1,394.64	1,394.64	C-00085/0004 - 1070000900-2203E12K008A000-221011-155DM02		
1,394.64	1,394.64			
0.00	0.00			
4,183.92	4,183.92	C-00085/0004 - 1070000900-2203E12K008A000-261012-155DM02		
4,182.99	4,182.99			
0.00	0.00			
1,394.64	1,394.64	C-00085/0004 - 1070000900-2203E12K008A000-296012-155DM02		
1,394.64	1,394.64			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,045.98	1,045.98	0.00	0.00				C-00085/0004 - 1070000900-2203E12K008A000-336032-155DM02
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,183.92	4,183.92	0.00	0.00				C-00085/0004 - 1070000900-2203E12K008A000-355012-155DM02
	4,183.92	4,183.92	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	8,367.84	8,367.84	0.00	0.00				C-00085/0004 - 1070000900-2203E12K008A000-375012-155DM02
	8,367.84	8,367.84	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,045.98	1,045.98	0.00	0.00				C-00085/0004 - 1070000900-2203E12K008A000-375022-155DM02
	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	348.66	348.66	0.00	0.00				C-00085/0004 - 1070000900-2203E12K008A000-379012-155DM02
	155.00	155.00	0.00	0.00				
C-00085/0005 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE								
SARIC		SASABE			METRO LINEAL	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1200	148		
	1,875,220.00	1,875,220.00	0.00	0.00				C-00085/0005 - 1070000900-2203E12K008A000-614082-155DM02
	1,874,904.30	1,874,904.30	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	13,501.58	13,501.58	0.00	0.00				C-00085/0005 - 1070000900-2203E12K008A000-122012-155DM02
	13,501.58	13,501.58	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,375.40	3,375.40	0.00	0.00				C-00085/0005 - 1070000900-2203E12K008A000-211011-155DM02
	3,375.40	3,375.40	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,250.26	2,250.26	0.00	0.00				
	2,250.26	2,250.26	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,687.70	1,687.70	0.00	0.00				
	1,687.70	1,687.70	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,250.26	2,250.26	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,750.79	6,750.79	0.00	0.00				
	5,650.00	5,650.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,250.26	2,250.26	0.00	0.00				
	2,250.26	2,250.26	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,687.70	1,687.70	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,750.79	6,750.79	0.00	0.00				
	6,750.79	6,750.79	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	13,501.58	13,501.58	0.00	0.00				
	12,695.44	12,695.44	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,687.70	1,687.70	0.00	0.00				C-00085/0005 - 1070000900-2203E12K008A000-375022-155DM02
	300.00	300.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	562.58	562.58	0.00	0.00				C-00085/0005 - 1070000900-2203E12K008A000-379012-155DM02
	439.00	439.00	0.00	0.00				
C-00085/0006 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE BARRIO LA GALERA								
SARIC		SARIC			METRO LINEAL	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1189.26	41		
	984,780.00	984,780.00	0.00	0.00				C-00085/0006 - 1070000900-2203E12K008A000-614082-155DM02
	984,180.22	984,180.22	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,090.42	7,090.42	0.00	0.00				C-00085/0006 - 1070000900-2203E12K008A000-122012-155DM02
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,772.60	1,772.60	0.00	0.00				C-00085/0006 - 1070000900-2203E12K008A000-211011-155DM02
	1,772.60	1,772.60	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,181.74	1,181.74	0.00	0.00				C-00085/0006 - 1070000900-2203E12K008A000-212011-155DM02
	1,181.74	1,181.74	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	886.30	886.30	0.00	0.00				C-00085/0006 - 1070000900-2203E12K008A000-214011-155DM02
	886.30	886.30	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,181.74	1,181.74	0.00	0.00				C-00085/0006 - 1070000900-2203E12K008A000-221011-155DM02
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,545.21	3,545.21	0.00	0.00				C-00085/0006 - 1070000900-2203E12K008A000-261012-155DM02
	3,445.60	3,445.60	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,181.74	1,181.74	0.00	0.00				C-00085/0006 - 1070000900-2203E12K008A000-296012-155DM02
	1,181.74	1,181.74	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	886.30	886.30	0.00	0.00				C-00085/0006 - 1070000900-2203E12K008A000-336032-155DM02
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,545.21	3,545.21	0.00	0.00				C-00085/0006 - 1070000900-2203E12K008A000-355012-155DM02
	3,545.21	3,545.21	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,090.42	7,090.42	0.00	0.00				C-00085/0006 - 1070000900-2203E12K008A000-375012-155DM02
	5,741.20	5,741.20	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	886.30	886.30	0.00	0.00				C-00085/0006 - 1070000900-2203E12K008A000-375022-155DM02
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	295.42	295.42	0.00	0.00				C-00085/0006 - 1070000900-2203E12K008A000-379012-155DM02
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00085/0007 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES COL. BELLA VISTA								
ALTAR		ALTAR			METRO LINEAL	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	3783	370		
	1,979,800.00	1,979,800.00	0.00	0.00				C-00085/0007 - 1070000900-2203E12K008A000-614082-155DM02
	1,969,825.43	1,969,825.43	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatad	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
14,254.56	14,254.56	0.00	0.00	0.00	C-00085/0007 - 1070000900-2203E12K008A000-122012-155DM02			
14,254.56	14,254.56	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
3,563.64	3,563.64	0.00	0.00	0.00	C-00085/0007 - 1070000900-2203E12K008A000-211011-155DM02			
3,563.64	3,563.64	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2,375.76	2,375.76	0.00	0.00	0.00	C-00085/0007 - 1070000900-2203E12K008A000-212011-155DM02			
2,375.76	2,375.76	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1,781.82	1,781.82	0.00	0.00	0.00	C-00085/0007 - 1070000900-2203E12K008A000-214011-155DM02			
1,781.82	1,781.82	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2,375.76	2,375.76	0.00	0.00	0.00	C-00085/0007 - 1070000900-2203E12K008A000-221011-155DM02			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7,127.28	7,127.28	0.00	0.00	0.00	C-00085/0007 - 1070000900-2203E12K008A000-261012-155DM02			
4,690.00	4,690.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2,375.76	2,375.76	0.00	0.00	0.00	C-00085/0007 - 1070000900-2203E12K008A000-296012-155DM02			
2,375.76	2,375.76	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1,781.82	1,781.82	0.00	0.00	0.00	C-00085/0007 - 1070000900-2203E12K008A000-336032-155DM02			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	7,127.28	7,127.28	0.00	0.00					
	7,127.28	7,127.28	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	14,254.56	14,254.56	0.00	0.00					
	14,254.56	14,254.56	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,781.82	1,781.82	0.00	0.00					
	300.00	300.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	593.94	593.94	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00085/0008 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE									
NACO		NACO			METRO LINEAL	PERSONAS			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	816	108			
	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00					
	339,813.44	339,813.44	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2,448.00	2,448.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	612.00	612.00	0.00	0.00					
	612.00	612.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	408.00	408.00	0.00	0.00					
	408.00	408.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	306.00	306.00	0.00	0.00			C-00085/0008 - 1070000900-2203E12K008A000-214011-155DM04	
	306.00	306.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	408.00	408.00	0.00	0.00			C-00085/0008 - 1070000900-2203E12K008A000-221011-155DM04	
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,224.00	1,224.00	0.00	0.00			C-00085/0008 - 1070000900-2203E12K008A000-261012-155DM04	
	600.00	600.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	408.00	408.00	0.00	0.00			C-00085/0008 - 1070000900-2203E12K008A000-296012-155DM04	
	408.00	408.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	306.00	306.00	0.00	0.00			C-00085/0008 - 1070000900-2203E12K008A000-336032-155DM04	
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,224.00	1,224.00	0.00	0.00			C-00085/0008 - 1070000900-2203E12K008A000-355012-155DM04	
	1,179.72	1,179.72	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,448.00	2,448.00	0.00	0.00			C-00085/0008 - 1070000900-2203E12K008A000-375012-155DM04	
	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	306.00	306.00	0.00	0.00			C-00085/0008 - 1070000900-2203E12K008A000-375022-155DM04	
	300.00	300.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	102.00	102.00	0.00	0.00				
	65.00	65.00	0.00	0.00				
C-00085/0009 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE								
NACORI CHICO		NACORI CHICO			METRO LINEAL	PERSONAS		80.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	880	150		
	553,000.00	553,000.00	0.00	0.00				
	552,770.48	552,770.48	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,981.60	3,981.60	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	995.40	995.40	0.00	0.00				
	540.36	540.36	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	663.60	663.60	0.00	0.00				
	592.48	592.48	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	497.70	497.70	0.00	0.00				
	267.19	267.19	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	663.60	663.60	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,990.80	1,990.80	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	663.60	663.60	0.00	0.00				C-00085/0009 - 1070000900-2203E12K008A000-296012-155DM06
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	497.70	497.70	0.00	0.00				C-00085/0009 - 1070000900-2203E12K008A000-336032-155DM06
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,990.80	1,990.80	0.00	0.00				C-00085/0009 - 1070000900-2203E12K008A000-355012-155DM06
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,981.60	3,981.60	0.00	0.00				C-00085/0009 - 1070000900-2203E12K008A000-375012-155DM06
	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	497.70	497.70	0.00	0.00				C-00085/0009 - 1070000900-2203E12K008A000-375022-155DM06
	300.00	300.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	165.90	165.90	0.00	0.00				C-00085/0009 - 1070000900-2203E12K008A000-379012-155DM06
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00085/0010 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, HUEPAC								
HUEPAC		HUEPAC			METRO LINEAL	PERSONAS		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529	208		
276,000.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00				C-00085/0010 - 1070000900-2203E12K008A000-424011-155DM05
276,000.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00				
C-00085/0011 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD FRANCISCO VILLA Y DIAZ ORDAZ								
CAJEME		VARIAS			METRO LINEAL	PERSONAS		100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3622	1059		
1,703,800.00	1,703,800.00	0.00	0.00	0.00				C-00085/0011 - 1070000900-2203E12K008A000-614082-155DM11
1,694,902.44	1,694,902.44	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	12,267.36	12,267.36	0.00	0.00				C-00085/0011 - 1070000900-2203E12K008A000-122012-155DM11
	8,832.00	8,832.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,066.84	3,066.84	0.00	0.00				C-00085/0011 - 1070000900-2203E12K008A000-211011-155DM11
	3,066.84	3,066.84	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,044.56	2,044.56	0.00	0.00				C-00085/0011 - 1070000900-2203E12K008A000-212011-155DM11
	2,044.56	2,044.56	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,533.42	1,533.42	0.00	0.00				C-00085/0011 - 1070000900-2203E12K008A000-214011-155DM11
	1,533.42	1,533.42	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,044.56	2,044.56	0.00	0.00				C-00085/0011 - 1070000900-2203E12K008A000-221011-155DM11
	2,044.56	2,044.56	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,133.68	6,133.68	0.00	0.00				C-00085/0011 - 1070000900-2203E12K008A000-261012-155DM11
	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,044.56	2,044.56	0.00	0.00				C-00085/0011 - 1070000900-2203E12K008A000-296012-155DM11
	2,044.56	2,044.56	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,533.42	1,533.42	0.00	0.00				C-00085/0011 - 1070000900-2203E12K008A000-336032-155DM11
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,133.68	6,133.68	0.00	0.00				
	6,133.68	6,133.68	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	12,267.36	12,267.36	0.00	0.00				
	8,486.00	8,486.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,533.42	1,533.42	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	511.14	511.14	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00085/0012	SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, BACEDEHUACHI							
	BACADEHUACHI		BACADEHUACHI		SISTEMA	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1200		
	226,500.00	226,500.00	0.00	0.00				
	226,500.00	226,500.00	0.00	0.00				
C-00085/0013	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE							
	OPODEPE		MERESICHIC		METRO LINEAL	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1073	192		
	823,660.00	823,660.00	0.00	0.00				
	822,041.06	822,041.06	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,930.35	5,930.35	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,482.59	1,482.59	0.00	0.00				
	1,482.59	1,482.59	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	988.39	988.39	0.00	0.00				C-00085/0013 - 1070000900-2203E12K008A000-212011-155DM05
	988.39	988.39	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	741.29	741.29	0.00	0.00				C-00085/0013 - 1070000900-2203E12K008A000-214011-155DM05
	741.29	741.29	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	988.39	988.39	0.00	0.00				C-00085/0013 - 1070000900-2203E12K008A000-221011-155DM05
	988.39	988.39	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,965.18	2,965.18	0.00	0.00				C-00085/0013 - 1070000900-2203E12K008A000-261012-155DM05
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	988.39	988.39	0.00	0.00				C-00085/0013 - 1070000900-2203E12K008A000-296012-155DM05
	988.39	988.39	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	741.29	741.29	0.00	0.00				C-00085/0013 - 1070000900-2203E12K008A000-336032-155DM05
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,965.18	2,965.18	0.00	0.00				C-00085/0013 - 1070000900-2203E12K008A000-355012-155DM05
	2,965.18	2,965.18	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,930.35	5,930.35	0.00	0.00				C-00085/0013 - 1070000900-2203E12K008A000-375012-155DM05
	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	741.29	741.29	0.00	0.00				C-00085/0013 - 1070000900-2203E12K008A000-375022-155DM05
	300.00	300.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	247.11	247.11	0.00	0.00				C-00085/0013 - 1070000900-2203E12K008A000-379012-155DM05
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00085/0014 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE								
CAJEME		HORNOS			METRO LINEAL	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	780	89		
	716,400.00	716,400.00	0.00	0.00				C-00085/0014 - 1070000900-2203E12K008A000-614082-155DM11
	715,236.38	715,236.38	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,158.08	5,158.08	0.00	0.00				C-00085/0014 - 1070000900-2203E12K008A000-122012-155DM11
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,289.52	1,289.52	0.00	0.00				C-00085/0014 - 1070000900-2203E12K008A000-211011-155DM11
	1,289.52	1,289.52	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	859.68	859.68	0.00	0.00				C-00085/0014 - 1070000900-2203E12K008A000-212011-155DM11
	859.68	859.68	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	644.76	644.76	0.00	0.00				C-00085/0014 - 1070000900-2203E12K008A000-214011-155DM11
	644.76	644.76	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	859.68	859.68	0.00	0.00				C-00085/0014 - 1070000900-2203E12K008A000-221011-155DM11
	859.68	859.68	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,579.04	2,579.04	0.00	0.00				C-00085/0014 - 1070000900-2203E12K008A000-261012-155DM11
	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	859.68	859.68	0.00	0.00				C-00085/0014 - 1070000900-2203E12K008A000-296012-155DM11
	859.68	859.68	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	644.76	644.76	0.00	0.00				C-00085/0014 - 1070000900-2203E12K008A000-336032-155DM11
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,579.04	2,579.04	0.00	0.00				C-00085/0014 - 1070000900-2203E12K008A000-355012-155DM11
	2,579.04	2,579.04	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,158.08	5,158.08	0.00	0.00				C-00085/0014 - 1070000900-2203E12K008A000-375012-155DM11
	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	644.76	644.76	0.00	0.00				C-00085/0014 - 1070000900-2203E12K008A000-375022-155DM11
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	214.92	214.92	0.00	0.00				C-00085/0014 - 1070000900-2203E12K008A000-379012-155DM11
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00085/0015 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE								
CAJEME		TERAS			METRO LINEAL	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00	2197	369	100.00	
	1,252,320.00	1,252,320.00	0.00	0.00				C-00085/0015 - 1070000900-2203E12K008A000-614082-155DM11
	1,239,548.71	1,239,548.71	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	9,016.70	9,016.70	0.00	0.00				C-00085/0015 - 1070000900-2203E12K008A000-122012-155DM11
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,254.18	2,254.18	0.00	0.00				C-00085/0015 - 1070000900-2203E12K008A000-211011-155DM11
	2,254.18	2,254.18	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,502.78	1,502.78	0.00	0.00				C-00085/0015 - 1070000900-2203E12K008A000-212011-155DM11
	1,502.78	1,502.78	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,127.09	1,127.09	0.00	0.00				C-00085/0015 - 1070000900-2203E12K008A000-214011-155DM11
	1,127.09	1,127.09	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,502.78	1,502.78	0.00	0.00				C-00085/0015 - 1070000900-2203E12K008A000-221011-155DM11
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,508.35	4,508.35	0.00	0.00				C-00085/0015 - 1070000900-2203E12K008A000-261012-155DM11
	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,502.78	1,502.78	0.00	0.00				C-00085/0015 - 1070000900-2203E12K008A000-296012-155DM11
	1,502.78	1,502.78	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,127.09	1,127.09	0.00	0.00				C-00085/0015 - 1070000900-2203E12K008A000-336032-155DM11
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	4,508.35	4,508.35	0.00	0.00					C-00085/0015 - 1070000900-2203E12K008A000-355012-155DM11
	4,508.35	4,508.35	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	9,016.70	9,016.70	0.00	0.00					C-00085/0015 - 1070000900-2203E12K008A000-375012-155DM11
	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,127.09	1,127.09	0.00	0.00					C-00085/0015 - 1070000900-2203E12K008A000-375022-155DM11
	600.00	600.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	375.71	375.71	0.00	0.00					C-00085/0015 - 1070000900-2203E12K008A000-379012-155DM11
	125.00	125.00	0.00	0.00					
C-00085/0016 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE									
CAJEME		PUEBLO YAQUI			METRO LINEAL	PERSONAS		100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	2748	1059			
	2,171,000.00	2,171,000.00	0.00	0.00					C-00085/0016 - 1070000900-2203E12K008A000-614082-155DM11
	2,148,849.60	2,148,849.60	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	15,631.20	15,631.20	0.00	0.00					C-00085/0016 - 1070000900-2203E12K008A000-122012-155DM11
	8,832.00	8,832.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	3,907.80	3,907.80	0.00	0.00					C-00085/0016 - 1070000900-2203E12K008A000-211011-155DM11
	3,907.80	3,907.80	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2,605.20	2,605.20	0.00	0.00					C-00085/0016 - 1070000900-2203E12K008A000-212011-155DM11
	2,605.20	2,605.20	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,953.90	1,953.90	0.00	0.00				
	1,953.90	1,953.90	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,605.20	2,605.20	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,815.60	7,815.60	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,605.20	2,605.20	0.00	0.00				
	2,605.20	2,605.20	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,953.90	1,953.90	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,815.60	7,815.60	0.00	0.00				
	7,777.80	7,777.80	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	15,631.20	15,631.20	0.00	0.00				
	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,953.90	1,953.90	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	651.30	651.30	0.00	0.00				C-00085/0016 - 1070000900-2203E12K008A000-379012-155DM11
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00085/0017 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE								
RAYON		RAYON			METRO LINEAL	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1240	1382		
	1,588,600.00	1,588,600.00	0.00	0.00				C-00085/0017 - 1070000900-2203E12K008A000-614082-155DM05
	1,578,277.21	1,578,277.21	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	11,437.92	11,437.92	0.00	0.00				C-00085/0017 - 1070000900-2203E12K008A000-122012-155DM05
	11,437.92	11,437.92	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,859.48	2,859.48	0.00	0.00				C-00085/0017 - 1070000900-2203E12K008A000-211011-155DM05
	2,859.48	2,859.48	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,906.32	1,906.32	0.00	0.00				C-00085/0017 - 1070000900-2203E12K008A000-212011-155DM05
	1,906.32	1,906.32	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,429.74	1,429.74	0.00	0.00				C-00085/0017 - 1070000900-2203E12K008A000-214011-155DM05
	1,429.74	1,429.74	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,906.32	1,906.32	0.00	0.00				C-00085/0017 - 1070000900-2203E12K008A000-221011-155DM05
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,718.96	5,718.96	0.00	0.00				C-00085/0017 - 1070000900-2203E12K008A000-261012-155DM05
	850.00	850.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,906.32	1,906.32	0.00	0.00				C-00085/0017 - 1070000900-2203E12K008A000-296012-155DM05
	1,906.32	1,906.32	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,429.74	1,429.74	0.00	0.00				C-00085/0017 - 1070000900-2203E12K008A000-336032-155DM05
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,718.96	5,718.96	0.00	0.00				C-00085/0017 - 1070000900-2203E12K008A000-355012-155DM05
	5,718.96	5,718.96	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	11,437.92	11,437.92	0.00	0.00				C-00085/0017 - 1070000900-2203E12K008A000-375012-155DM05
	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,429.74	1,429.74	0.00	0.00				C-00085/0017 - 1070000900-2203E12K008A000-375022-155DM05
	600.00	600.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	476.58	476.58	0.00	0.00				C-00085/0017 - 1070000900-2203E12K008A000-379012-155DM05
	90.00	90.00	0.00	0.00				
C-00085/0018 EQUIPAMIENTO A POZO DE AGUA POTABLE Y CRUCEROS DE RED, RAYON								
RAYON		RAYON			SISTEMA	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1382		
	1,323,400.00	1,323,400.00	0.00	0.00				C-00085/0018 - 1070000900-2203E12K008A000-614082-155DM05
	1,321,922.98	1,321,922.98	0.00	0.00				
C-00085/0019 EQUIPAMIENTO TIPO SOLAR EN POZO DE AGUA POTABLE EL CAPORACHI,								
CUCURPE		CUCURPE			MODULO	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	98	1200		
	1,624,000.00	1,624,000.00	0.00	0.00				C-00085/0019 - 1070000900-2203E12K008A000-424011-155DM03
	1,624,000.00	1,624,000.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros			Av. Físico %	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

C-00085/0020 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE COL. EL MANTO, PESQUEIRA, SAN MIGUELDE HORCASITAS

SAN MIGUEL DE HORCASITAS		PESQUEIRA			METRO LINEAL	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1554	170	
807,800.00	807,800.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0020 - 1070000900-2203E12K008A000-614082-155DM05		
807,443.36	807,443.36	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5,816.16	5,816.16	0.00	0.00	0.00	C-00085/0020 - 1070000900-2203E12K008A000-122012-155DM05		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1,454.04	1,454.04	0.00	0.00	0.00	C-00085/0020 - 1070000900-2203E12K008A000-211011-155DM05		
1,454.04	1,454.04	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
969.36	969.36	0.00	0.00	0.00	C-00085/0020 - 1070000900-2203E12K008A000-212011-155DM05		
969.36	969.36	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
727.02	727.02	0.00	0.00	0.00	C-00085/0020 - 1070000900-2203E12K008A000-214011-155DM05		
727.02	727.02	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
969.36	969.36	0.00	0.00	0.00	C-00085/0020 - 1070000900-2203E12K008A000-221011-155DM05		
969.36	969.36	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2,908.08	2,908.08	0.00	0.00	0.00	C-00085/0020 - 1070000900-2203E12K008A000-261012-155DM05		
1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
969.36	969.36	0.00	0.00	0.00	C-00085/0020 - 1070000900-2203E12K008A000-296012-155DM05		
969.36	969.36	0.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	727.02	727.02	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,908.08	2,908.08	0.00	0.00				
	2,908.08	2,908.08	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,816.16	5,816.16	0.00	0.00				
	5,718.58	5,718.58	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	727.02	727.02	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	242.34	242.34	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00085/0021 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE COL. NUEVA CREACION EN SAN MIGUEL DE HORCASITAS								
SAN MIGUEL DE HORCASITAS		PESQUEIRA			METRO LINEAL	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	3700	250		
	1,852,300.00	1,852,300.00	0.00	0.00				
	1,851,918.56	1,851,918.56	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	13,336.56	13,336.56	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,334.14	3,334.14	0.00	0.00				
	3,334.14	3,334.14	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,222.76	2,222.76	0.00	0.00				C-00085/0021 - 1070000900-2203E12K008A000-212011-155DM05
	2,222.76	2,222.76	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,667.07	1,667.07	0.00	0.00				C-00085/0021 - 1070000900-2203E12K008A000-214011-155DM05
	1,667.07	1,667.07	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,222.76	2,222.76	0.00	0.00				C-00085/0021 - 1070000900-2203E12K008A000-221011-155DM05
	2,222.76	2,222.76	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,668.28	6,668.28	0.00	0.00				C-00085/0021 - 1070000900-2203E12K008A000-261012-155DM05
	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,222.76	2,222.76	0.00	0.00				C-00085/0021 - 1070000900-2203E12K008A000-296012-155DM05
	2,222.76	2,222.76	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,667.07	1,667.07	0.00	0.00				C-00085/0021 - 1070000900-2203E12K008A000-336032-155DM05
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,668.28	6,668.28	0.00	0.00				C-00085/0021 - 1070000900-2203E12K008A000-355012-155DM05
	6,668.28	6,668.28	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	13,336.56	13,336.56	0.00	0.00				C-00085/0021 - 1070000900-2203E12K008A000-375012-155DM05
	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,667.07	1,667.07	0.00	0.00				C-00085/0021 - 1070000900-2203E12K008A000-375022-155DM05
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	555.69	555.69	0.00	0.00				C-00085/0021 - 1070000900-2203E12K008A000-379012-155DM05
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00085/0022 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE COL. PROLONGACION GOMEZ MORIN EN NACUZARI DE GARCIA								
NACUZARI DE GARCIA		NACUZARI DE GARCIA			METRO LINEAL	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1438	460		
	1,725,000.00	1,725,000.00	0.00	0.00				C-00085/0022 - 1070000900-2203E12K008A000-614082-155DM04
	1,724,671.87	1,724,671.87	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	12,420.00	12,420.00	0.00	0.00				C-00085/0022 - 1070000900-2203E12K008A000-122012-155DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,105.00	3,105.00	0.00	0.00				C-00085/0022 - 1070000900-2203E12K008A000-211011-155DM04
	3,105.00	3,105.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00				C-00085/0022 - 1070000900-2203E12K008A000-212011-155DM04
	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,552.50	1,552.50	0.00	0.00				C-00085/0022 - 1070000900-2203E12K008A000-214011-155DM04
	1,552.50	1,552.50	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00				C-00085/0022 - 1070000900-2203E12K008A000-221011-155DM04
	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	6,210.00	6,210.00	0.00	0.00					C-00085/0022 - 1070000900-2203E12K008A000-261012-155DM04
	6,210.00	6,210.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00					C-00085/0022 - 1070000900-2203E12K008A000-296012-155DM04
	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,552.50	1,552.50	0.00	0.00					C-00085/0022 - 1070000900-2203E12K008A000-336032-155DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	6,210.00	6,210.00	0.00	0.00					C-00085/0022 - 1070000900-2203E12K008A000-355012-155DM04
	6,210.00	6,210.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	12,420.00	12,420.00	0.00	0.00					C-00085/0022 - 1070000900-2203E12K008A000-375012-155DM04
	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,552.50	1,552.50	0.00	0.00					C-00085/0022 - 1070000900-2203E12K008A000-375022-155DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	517.50	517.50	0.00	0.00					C-00085/0022 - 1070000900-2203E12K008A000-379012-155DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00085/0023 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE COL. LAS MILPITAS EN NACUZARI DE GARCIA									
NACUZARI DE GARCIA		NACUZARI DE GARCIA			METRO LINEAL	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1010.3	300			100.00
	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	0.00					C-00085/0023 - 1070000900-2203E12K008A000-614082-155DM04
	1,134,310.02	1,134,310.02	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	8,208.00	8,208.00	0.00	0.00			C-00085/0023 - 1070000900-2203E12K008A000-122012-155DM04	
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,052.00	2,052.00	0.00	0.00			C-00085/0023 - 1070000900-2203E12K008A000-211011-155DM04	
	2,052.00	2,052.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,368.00	1,368.00	0.00	0.00			C-00085/0023 - 1070000900-2203E12K008A000-212011-155DM04	
	1,368.00	1,368.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,026.00	1,026.00	0.00	0.00			C-00085/0023 - 1070000900-2203E12K008A000-214011-155DM04	
	1,026.00	1,026.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,368.00	1,368.00	0.00	0.00			C-00085/0023 - 1070000900-2203E12K008A000-221011-155DM04	
	1,368.00	1,368.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,104.00	4,104.00	0.00	0.00			C-00085/0023 - 1070000900-2203E12K008A000-261012-155DM04	
	3,290.00	3,290.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,368.00	1,368.00	0.00	0.00			C-00085/0023 - 1070000900-2203E12K008A000-296012-155DM04	
	1,368.00	1,368.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,026.00	1,026.00	0.00	0.00			C-00085/0023 - 1070000900-2203E12K008A000-336032-155DM04	
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	4,104.00	4,104.00	0.00	0.00					C-00085/0023 - 1070000900-2203E12K008A000-355012-155DM04
	4,104.00	4,104.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	8,208.00	8,208.00	0.00	0.00					C-00085/0023 - 1070000900-2203E12K008A000-375012-155DM04
	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,026.00	1,026.00	0.00	0.00					C-00085/0023 - 1070000900-2203E12K008A000-375022-155DM04
	400.00	400.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	342.00	342.00	0.00	0.00					C-00085/0023 - 1070000900-2203E12K008A000-379012-155DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00085/0024 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN HUATABAMPO									
HUATABAMPO		PRIMAVERA, LA			METRO LINEAL	PERSONAS		100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	790	290			
	616,000.00	616,000.00	0.00	0.00					C-00085/0024 - 1070000900-2203E12K008A000-614082-155DM12
	615,145.34	615,145.34	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	4,435.20	4,435.20	0.00	0.00					C-00085/0024 - 1070000900-2203E12K008A000-122012-155DM12
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,108.80	1,108.80	0.00	0.00					C-00085/0024 - 1070000900-2203E12K008A000-211011-155DM12
	1,108.80	1,108.80	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	739.20	739.20	0.00	0.00					C-00085/0024 - 1070000900-2203E12K008A000-212011-155DM12
	739.20	739.20	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
554.40	554.40	0.00	0.00	0.00	C-00085/0024 - 1070000900-2203E12K008A000-214011-155DM12			
554.40	554.40	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
739.20	739.20	0.00	0.00	0.00	C-00085/0024 - 1070000900-2203E12K008A000-221011-155DM12			
739.20	739.20	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2,217.60	2,217.60	0.00	0.00	0.00	C-00085/0024 - 1070000900-2203E12K008A000-261012-155DM12			
2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
739.20	739.20	0.00	0.00	0.00	C-00085/0024 - 1070000900-2203E12K008A000-296012-155DM12			
739.20	739.20	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
554.40	554.40	0.00	0.00	0.00	C-00085/0024 - 1070000900-2203E12K008A000-336032-155DM12			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2,217.60	2,217.60	0.00	0.00	0.00	C-00085/0024 - 1070000900-2203E12K008A000-355012-155DM12			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
4,435.20	4,435.20	0.00	0.00	0.00	C-00085/0024 - 1070000900-2203E12K008A000-375012-155DM12			
3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
554.40	554.40	0.00	0.00	0.00	C-00085/0024 - 1070000900-2203E12K008A000-375022-155DM12			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	184.80	184.80	0.00	0.00				C-00085/0024 - 1070000900-2203E12K008A000-379012-155DM12
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00085/0025 EQUIPAMIENTO TIPO SOLAR EN POZO DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DE LA RED EN CUCURPE								
CUCURPE		BAICIMACO, EL (AGUA DEL CERRO)			MODULO	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	48	1738		
	1,439,400.00	1,439,400.00	0.00	0.00				C-00085/0025 - 1070000900-2203E12K008A000-614082-155DM03
	1,423,054.50	1,423,054.50	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10,363.68	10,363.68	0.00	0.00				C-00085/0025 - 1070000900-2203E12K008A000-122012-155DM03
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,590.92	2,590.92	0.00	0.00				C-00085/0025 - 1070000900-2203E12K008A000-211011-155DM03
	2,590.92	2,590.92	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,727.28	1,727.28	0.00	0.00				C-00085/0025 - 1070000900-2203E12K008A000-212011-155DM03
	1,727.28	1,727.28	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,295.46	1,295.46	0.00	0.00				C-00085/0025 - 1070000900-2203E12K008A000-214011-155DM03
	1,295.46	1,295.46	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,727.28	1,727.28	0.00	0.00				C-00085/0025 - 1070000900-2203E12K008A000-221011-155DM03
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,181.84	5,181.84	0.00	0.00				C-00085/0025 - 1070000900-2203E12K008A000-261012-155DM03
	3,616.00	3,616.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,727.28	1,727.28	0.00	0.00					
	1,727.28	1,727.28	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,295.46	1,295.46	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	5,181.84	5,181.84	0.00	0.00					
	5,181.84	5,181.84	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	10,363.68	10,363.68	0.00	0.00					
	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,295.46	1,295.46	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	431.82	431.82	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00085/0026 EQUIPAMIENTO TIPO SOLAR EN POZO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION EN VILLA HIDALGO									
VILLA HIDALGO									
	0.00	0.00	0.00	0.00	POZO	PERSONAS			100.00
					1	1382			
	438,000.00	438,000.00	0.00	0.00					
	437,536.45	437,536.45	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	3,153.60	3,153.60	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	788.40	788.40	0.00	0.00				C-00085/0026 - 1070000900-2203E12K008A000-211011-155DM06
	788.40	788.40	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	525.60	525.60	0.00	0.00				C-00085/0026 - 1070000900-2203E12K008A000-212011-155DM06
	525.60	525.60	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	394.20	394.20	0.00	0.00				C-00085/0026 - 1070000900-2203E12K008A000-214011-155DM06
	394.20	394.20	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	525.60	525.60	0.00	0.00				C-00085/0026 - 1070000900-2203E12K008A000-221011-155DM06
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,576.80	1,576.80	0.00	0.00				C-00085/0026 - 1070000900-2203E12K008A000-261012-155DM06
	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	525.60	525.60	0.00	0.00				C-00085/0026 - 1070000900-2203E12K008A000-296012-155DM06
	525.60	525.60	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	394.20	394.20	0.00	0.00				C-00085/0026 - 1070000900-2203E12K008A000-336032-155DM06
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,576.80	1,576.80	0.00	0.00				C-00085/0026 - 1070000900-2203E12K008A000-355012-155DM06
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,153.60	3,153.60	0.00	0.00				C-00085/0026 - 1070000900-2203E12K008A000-375012-155DM06
	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	394.20	394.20	0.00	0.00				C-00085/0026 - 1070000900-2203E12K008A000-375022-155DM06
	300.00	300.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	131.41	131.41	0.00	0.00				C-00085/0026 - 1070000900-2203E12K008A000-379012-155DM06
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00085/0028 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE POZO-TANQUE								
BACADEHUACHI		BACADEHUACHI			METRO LINEAL	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	980	1200		
	1,242,000.00	1,242,000.00	0.00	0.00				C-00085/0028 - 1070000900-2203E12K008A000-614082-155DM06
	1,241,669.69	1,241,669.69	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	8,942.40	8,942.40	0.00	0.00				C-00085/0028 - 1070000900-2203E12K008A000-122012-155DM06
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,235.60	2,235.60	0.00	0.00				C-00085/0028 - 1070000900-2203E12K008A000-211011-155DM06
	2,235.60	2,235.60	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,490.40	1,490.40	0.00	0.00				C-00085/0028 - 1070000900-2203E12K008A000-212011-155DM06
	1,490.40	1,490.40	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,117.80	1,117.80	0.00	0.00				C-00085/0028 - 1070000900-2203E12K008A000-214011-155DM06
	1,117.80	1,117.80	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,490.40	1,490.40	0.00	0.00	C-00085/0028 - 1070000900-2203E12K008A000-221011-155DM06			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,471.20	4,471.20	0.00	0.00	C-00085/0028 - 1070000900-2203E12K008A000-261012-155DM06			
	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,490.40	1,490.40	0.00	0.00	C-00085/0028 - 1070000900-2203E12K008A000-296012-155DM06			
	1,490.40	1,490.40	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,117.80	1,117.80	0.00	0.00	C-00085/0028 - 1070000900-2203E12K008A000-336032-155DM06			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,471.20	4,471.20	0.00	0.00	C-00085/0028 - 1070000900-2203E12K008A000-355012-155DM06			
	4,471.20	4,471.20	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	8,942.40	8,942.40	0.00	0.00	C-00085/0028 - 1070000900-2203E12K008A000-375012-155DM06			
	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,117.80	1,117.80	0.00	0.00	C-00085/0028 - 1070000900-2203E12K008A000-375022-155DM06			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	372.60	372.60	0.00	0.00	C-00085/0028 - 1070000900-2203E12K008A000-379012-155DM06			
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

C-00085/0030 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN URES

URES	SAN PEDRO			METRO LINEAL	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1320	384	
907,000.00	907,000.00	0.00	0.00	C-00085/0030 - 1070000900-2203E12K008A000-614082-155DM05		
906,199.01	906,199.01	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
6,530.40	6,530.40	0.00	0.00	C-00085/0030 - 1070000900-2203E12K008A000-122012-155DM05		
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
1,632.60	1,632.60	0.00	0.00	C-00085/0030 - 1070000900-2203E12K008A000-211011-155DM05		
1,632.60	1,632.60	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
1,088.40	1,088.40	0.00	0.00	C-00085/0030 - 1070000900-2203E12K008A000-212011-155DM05		
1,088.40	1,088.40	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
816.30	816.30	0.00	0.00	C-00085/0030 - 1070000900-2203E12K008A000-214011-155DM05		
816.30	816.30	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
1,088.40	1,088.40	0.00	0.00	C-00085/0030 - 1070000900-2203E12K008A000-221011-155DM05		
1,088.40	1,088.40	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
3,265.20	3,265.20	0.00	0.00	C-00085/0030 - 1070000900-2203E12K008A000-261012-155DM05		
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
1,088.40	1,088.40	0.00	0.00	C-00085/0030 - 1070000900-2203E12K008A000-296012-155DM05		
1,088.40	1,088.40	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	816.30	816.30	0.00	0.00				C-00085/0030 - 1070000900-2203E12K008A000-336032-155DM05
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,265.20	3,265.20	0.00	0.00				C-00085/0030 - 1070000900-2203E12K008A000-355012-155DM05
	3,265.20	3,265.20	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,530.40	6,530.40	0.00	0.00				C-00085/0030 - 1070000900-2203E12K008A000-375012-155DM05
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	816.30	816.30	0.00	0.00				C-00085/0030 - 1070000900-2203E12K008A000-375022-155DM05
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	272.10	272.10	0.00	0.00				C-00085/0030 - 1070000900-2203E12K008A000-379012-155DM05
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00085/0031 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO ALTO								
COLORADA, LA		TECORIPA			METRO LINEAL	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1057.5	460		
	537,500.00	537,500.00	0.00	0.00				C-00085/0031 - 1070000900-2203E12K008A000-614082-155DM08
	537,472.27	537,472.27	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,870.00	3,870.00	0.00	0.00				C-00085/0031 - 1070000900-2203E12K008A000-122012-155DM08
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	967.50	967.50	0.00	0.00				C-00085/0031 - 1070000900-2203E12K008A000-211011-155DM08
	967.50	967.50	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	645.00	645.00	0.00	0.00				C-00085/0031 - 1070000900-2203E12K008A000-212011-155DM08
	645.00	645.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	483.75	483.75	0.00	0.00				C-00085/0031 - 1070000900-2203E12K008A000-214011-155DM08
	483.75	483.75	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	645.00	645.00	0.00	0.00				C-00085/0031 - 1070000900-2203E12K008A000-221011-155DM08
	645.00	645.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,935.00	1,935.00	0.00	0.00				C-00085/0031 - 1070000900-2203E12K008A000-261012-155DM08
	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	645.00	645.00	0.00	0.00				C-00085/0031 - 1070000900-2203E12K008A000-296012-155DM08
	645.00	645.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	483.75	483.75	0.00	0.00				C-00085/0031 - 1070000900-2203E12K008A000-336032-155DM08
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,935.00	1,935.00	0.00	0.00				C-00085/0031 - 1070000900-2203E12K008A000-355012-155DM08
	1,935.00	1,935.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,870.00	3,870.00	0.00	0.00				C-00085/0031 - 1070000900-2203E12K008A000-375012-155DM08
	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	483.75	483.75	0.00	0.00				C-00085/0031 - 1070000900-2203E12K008A000-375022-155DM08
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	161.25	161.25	0.00	0.00				C-00085/0031 - 1070000900-2203E12K008A000-379012-155DM08
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00085/0032 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO BAJO, TECORIPA, LACOLORADA								
COLORADA, LA		TECORIPA			METRO LINEAL	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	571	300		
	773,840.00	773,840.00	0.00	0.00				C-00085/0032 - 1070000900-2203E12K008A000-424011-155DM08
	773,840.00	773,840.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,571.60	5,571.60	0.00	0.00				C-00085/0032 - 1070000900-2203E12K008A000-122012-155DM08
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,392.90	1,392.90	0.00	0.00				C-00085/0032 - 1070000900-2203E12K008A000-211011-155DM08
	1,392.90	1,392.90	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	928.60	928.60	0.00	0.00				C-00085/0032 - 1070000900-2203E12K008A000-212011-155DM08
	928.60	928.60	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	696.45	696.45	0.00	0.00				C-00085/0032 - 1070000900-2203E12K008A000-214011-155DM08
	696.45	696.45	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	928.60	928.60	0.00	0.00				C-00085/0032 - 1070000900-2203E12K008A000-221011-155DM08
	928.60	928.60	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico	
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%	

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,785.80	2,785.80	0.00	0.00				C-00085/0032 - 1070000900-2203E12K008A000-261012-155DM08
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	928.60	928.60	0.00	0.00				C-00085/0032 - 1070000900-2203E12K008A000-296012-155DM08
	928.60	928.60	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	696.45	696.45	0.00	0.00				C-00085/0032 - 1070000900-2203E12K008A000-336032-155DM08
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,785.80	2,785.80	0.00	0.00				C-00085/0032 - 1070000900-2203E12K008A000-355012-155DM08
	2,785.80	2,785.80	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,571.60	5,571.60	0.00	0.00				C-00085/0032 - 1070000900-2203E12K008A000-375012-155DM08
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	696.45	696.45	0.00	0.00				C-00085/0032 - 1070000900-2203E12K008A000-375022-155DM08
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	232.15	232.15	0.00	0.00				C-00085/0032 - 1070000900-2203E12K008A000-379012-155DM08
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00085/0033 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE								
ARIVECHI		ARIVECHI			METRO LINEAL	PERSONAS		
0.00	0.00	0.00	0.00	1269.46	1253		0.00	
1,272,000.00	1,272,000.00	0.00	0.00					C-00085/0033 - 1070000900-2203E12K008A000-614082-155DM09
381,480.40	381,480.40	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	9,158.40	9,158.40	0.00	0.00				C-00085/0033 - 1070000900-2203E12K008A000-122012-155DM09
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,289.60	2,289.60	0.00	0.00				C-00085/0033 - 1070000900-2203E12K008A000-211011-155DM09
	2,289.60	2,289.60	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,526.40	1,526.40	0.00	0.00				C-00085/0033 - 1070000900-2203E12K008A000-212011-155DM09
	1,526.40	1,526.40	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,144.80	1,144.80	0.00	0.00				C-00085/0033 - 1070000900-2203E12K008A000-214011-155DM09
	1,144.80	1,144.80	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,526.40	1,526.40	0.00	0.00				C-00085/0033 - 1070000900-2203E12K008A000-221011-155DM09
	1,526.40	1,526.40	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,579.20	4,579.20	0.00	0.00				C-00085/0033 - 1070000900-2203E12K008A000-261012-155DM09
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,526.40	1,526.40	0.00	0.00				C-00085/0033 - 1070000900-2203E12K008A000-296012-155DM09
	1,526.40	1,526.40	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,144.80	1,144.80	0.00	0.00				C-00085/0033 - 1070000900-2203E12K008A000-336032-155DM09
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	-----	Estatal	-----	Federal	-----	Otros	-----		
Modificado:	Total	-----	Estatal	-----	Federal	-----	Otros	-----	Metas	
Devengado:	Total	-----	Estatal	-----	Federal	-----	Otros	-----	Beneficiarios	
								No. Obra - Cve. Programática		Av. Físico %

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----		
	4,579.20	-----	4,579.20	-----	0.00	-----	0.00	-----	C-00085/0033 - 1070000900-2203E12K008A000-355012-155DM09	
	4,579.20	-----	4,579.20	-----	0.00	-----	0.00	-----		
	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----		
	9,158.40	-----	9,158.40	-----	0.00	-----	0.00	-----	C-00085/0033 - 1070000900-2203E12K008A000-375012-155DM09	
	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----		
	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----		
	1,144.80	-----	1,144.80	-----	0.00	-----	0.00	-----	C-00085/0033 - 1070000900-2203E12K008A000-375022-155DM09	
	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----		
	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----		
	381.60	-----	381.60	-----	0.00	-----	0.00	-----	C-00085/0033 - 1070000900-2203E12K008A000-379012-155DM09	
	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----		
P-00003/0001 REHABILITACION DE PILAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE										
BACADEHUACHI			BACADEHUACHI						SISTEMA	PERSONAS
	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	1	1200
	130,000.00	-----	130,000.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	P-00003/0001 - 1070000900-2203E12K008A000-424011-155DM06	100.00
	130,000.00	-----	130,000.00	-----	0.00	-----	0.00	-----		
	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----		
	1,872.00	-----	1,872.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	P-00003/0001 - 1070000900-2203E12K008A000-122012-155DM06	
	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----		
	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----		
	468.00	-----	468.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	P-00003/0001 - 1070000900-2203E12K008A000-211011-155DM06	
	468.00	-----	468.00	-----	0.00	-----	0.00	-----		
	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----		
	312.00	-----	312.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	P-00003/0001 - 1070000900-2203E12K008A000-212011-155DM06	
	312.00	-----	312.00	-----	0.00	-----	0.00	-----		



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	234.00	234.00	0.00	0.00			P-00003/0001 - 1070000900-2203E12K008A000-214011-155DM06	
	234.00	234.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	312.00	312.00	0.00	0.00			P-00003/0001 - 1070000900-2203E12K008A000-221011-155DM06	
	312.00	312.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	936.00	936.00	0.00	0.00			P-00003/0001 - 1070000900-2203E12K008A000-261012-155DM06	
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	312.00	312.00	0.00	0.00			P-00003/0001 - 1070000900-2203E12K008A000-296012-155DM06	
	312.00	312.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	234.00	234.00	0.00	0.00			P-00003/0001 - 1070000900-2203E12K008A000-336032-155DM06	
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	936.00	936.00	0.00	0.00			P-00003/0001 - 1070000900-2203E12K008A000-355012-155DM06	
	936.00	936.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,872.00	1,872.00	0.00	0.00			P-00003/0001 - 1070000900-2203E12K008A000-375012-155DM06	
	1,661.60	1,661.60	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	234.00	234.00	0.00	0.00			P-00003/0001 - 1070000900-2203E12K008A000-375022-155DM06	
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	78.00	78.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
P-00003/0002 REHABILITACION DE PILA PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE								
NACORI CHICO		NACORI CHICO			SISTEMA	PERSONAS		85.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	981		
	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00				
	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	540.00	540.00	0.00	0.00				
	540.00	540.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	360.00	360.00	0.00	0.00				
	360.00	360.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	270.00	270.00	0.00	0.00				
	270.00	270.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	360.00	360.00	0.00	0.00				
	360.00	360.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	360.00	360.00	0.00	0.00					P-00003/0002 - 1070000900-2203E12K008A000-296012-155DM06
	360.00	360.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	270.00	270.00	0.00	0.00					P-00003/0002 - 1070000900-2203E12K008A000-336032-155DM06
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00					P-00003/0002 - 1070000900-2203E12K008A000-355012-155DM06
	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00					P-00003/0002 - 1070000900-2203E12K008A000-375012-155DM06
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	270.00	270.00	0.00	0.00					P-00003/0002 - 1070000900-2203E12K008A000-375022-155DM06
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	90.00	90.00	0.00	0.00					P-00003/0002 - 1070000900-2203E12K008A000-379012-155DM06
	0.00	0.00	0.00	0.00					
P-00003/0003 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE									
HUEPAC		HUEPAC			METRO LINEAL	PERSONAS		100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	529	208			
	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00					P-00003/0003 - 1070000900-2203E12K008A000-424011-155DM05
	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	3,974.40	3,974.40	0.00	0.00					P-00003/0003 - 1070000900-2203E12K008A000-122012-155DM05
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	993.60	993.60	0.00	0.00			P-00003/0003 - 1070000900-2203E12K008A000-211011-155DM05	
	993.60	993.60	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	662.40	662.40	0.00	0.00			P-00003/0003 - 1070000900-2203E12K008A000-212011-155DM05	
	662.40	662.40	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	496.80	496.80	0.00	0.00			P-00003/0003 - 1070000900-2203E12K008A000-214011-155DM05	
	496.80	496.80	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	662.40	662.40	0.00	0.00			P-00003/0003 - 1070000900-2203E12K008A000-221011-155DM05	
	662.40	662.40	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,987.20	1,987.20	0.00	0.00			P-00003/0003 - 1070000900-2203E12K008A000-261012-155DM05	
	400.00	400.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	662.40	662.40	0.00	0.00			P-00003/0003 - 1070000900-2203E12K008A000-296012-155DM05	
	662.40	662.40	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	496.80	496.80	0.00	0.00			P-00003/0003 - 1070000900-2203E12K008A000-336032-155DM05	
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,987.20	1,987.20	0.00	0.00			P-00003/0003 - 1070000900-2203E12K008A000-355012-155DM05	
	1,987.20	1,987.20	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
					No. Obra - Cve. Programática			

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,974.40	3,974.40	0.00	0.00			P-00003/0003 - 1070000900-2203E12K008A000-375012-155DM05
	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	496.80	496.80	0.00	0.00			P-00003/0003 - 1070000900-2203E12K008A000-375022-155DM05
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	165.60	165.60	0.00	0.00			P-00003/0003 - 1070000900-2203E12K008A000-379012-155DM05
	0.00	0.00	0.00	0.00			
P-00003/0004	SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE						
	BACADEHUACHI	BACADEHUACHI			SISTEMA	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1200	
	226,500.00	226,500.00	0.00	0.00			P-00003/0004 - 1070000900-2203E12K008A000-424011-155DM06
	226,500.00	226,500.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,261.60	3,261.60	0.00	0.00			P-00003/0004 - 1070000900-2203E12K008A000-122012-155DM06
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	815.40	815.40	0.00	0.00			P-00003/0004 - 1070000900-2203E12K008A000-211011-155DM06
	815.40	815.40	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	543.60	543.60	0.00	0.00			P-00003/0004 - 1070000900-2203E12K008A000-212011-155DM06
	543.60	543.60	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	407.70	407.70	0.00	0.00			P-00003/0004 - 1070000900-2203E12K008A000-214011-155DM06
	407.70	407.70	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	543.60	543.60	0.00	0.00			P-00003/0004 - 1070000900-2203E12K008A000-221011-155DM06	
	543.60	543.60	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,630.80	1,630.80	0.00	0.00			P-00003/0004 - 1070000900-2203E12K008A000-261012-155DM06	
	400.00	400.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	543.60	543.60	0.00	0.00			P-00003/0004 - 1070000900-2203E12K008A000-296012-155DM06	
	543.60	543.60	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	407.70	407.70	0.00	0.00			P-00003/0004 - 1070000900-2203E12K008A000-336032-155DM06	
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,630.80	1,630.80	0.00	0.00			P-00003/0004 - 1070000900-2203E12K008A000-355012-155DM06	
	1,630.80	1,630.80	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,261.60	3,261.60	0.00	0.00			P-00003/0004 - 1070000900-2203E12K008A000-375012-155DM06	
	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	407.70	407.70	0.00	0.00			P-00003/0004 - 1070000900-2203E12K008A000-375022-155DM06	
	300.00	300.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	135.90	135.90	0.00	0.00			P-00003/0004 - 1070000900-2203E12K008A000-379012-155DM06	
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

P-00003/0005 CONSTRUCCION DE SUBSTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO ZONA AEROPUERTO EN SAN LUIS RIO COLORADO

SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	PERSONA	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	610.000		0.00
274,000.00	274,000.00	0.00	0.00	P-00003/0005 - 1070000900-2203E12K008A000-424011-155DM01			
274,000.00	274,000.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00				
1,972.80	1,972.80	0.00	0.00	P-00003/0005 - 1070000900-2203E12K008A000-122012-155DM01			
0.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00				
493.20	493.20	0.00	0.00	P-00003/0005 - 1070000900-2203E12K008A000-211011-155DM01			
493.20	493.20	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00				
328.80	328.80	0.00	0.00	P-00003/0005 - 1070000900-2203E12K008A000-212011-155DM01			
328.80	328.80	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00				
246.60	246.60	0.00	0.00	P-00003/0005 - 1070000900-2203E12K008A000-214011-155DM01			
246.60	246.60	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00				
328.80	328.80	0.00	0.00	P-00003/0005 - 1070000900-2203E12K008A000-221011-155DM01			
0.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00				
986.40	986.40	0.00	0.00	P-00003/0005 - 1070000900-2203E12K008A000-261012-155DM01			
986.40	986.40	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00				
328.80	328.80	0.00	0.00	P-00003/0005 - 1070000900-2203E12K008A000-296012-155DM01			
328.80	328.80	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	246.60	246.60	0.00	0.00	P-00003/0005 - 1070000900-2203E12K008A000-336032-155DM01				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	986.40	986.40	0.00	0.00	P-00003/0005 - 1070000900-2203E12K008A000-355012-155DM01				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,972.80	1,972.80	0.00	0.00	P-00003/0005 - 1070000900-2203E12K008A000-375012-155DM01				
	1,972.80	1,972.80	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	246.60	246.60	0.00	0.00	P-00003/0005 - 1070000900-2203E12K008A000-375022-155DM01				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	82.19	82.19	0.00	0.00	P-00003/0005 - 1070000900-2203E12K008A000-379012-155DM01				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
P-00003/0006 REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN SAN LUIS RIO COLORADO									
SAN LUIS RIO COLORADO		NUEVO MICHOACAN Y RIITO			POZO	PERSONA			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	1971.000			
	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	P-00003/0006 - 1070000900-2203E12K008A000-424011-155DM01				
	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	936.00	936.00	0.00	0.00	P-00003/0006 - 1070000900-2203E12K008A000-122012-155DM01				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	234.00	234.00	0.00	0.00	P-00003/0006 - 1070000900-2203E12K008A000-211011-155DM01				
	234.00	234.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	156.00	156.00	0.00	0.00					P-00003/0006 - 1070000900-2203E12K008A000-212011-155DM01
	156.00	156.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	117.00	117.00	0.00	0.00					P-00003/0006 - 1070000900-2203E12K008A000-214011-155DM01
	117.00	117.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	156.00	156.00	0.00	0.00					P-00003/0006 - 1070000900-2203E12K008A000-221011-155DM01
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	468.00	468.00	0.00	0.00					P-00003/0006 - 1070000900-2203E12K008A000-261012-155DM01
	468.00	468.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	156.00	156.00	0.00	0.00					P-00003/0006 - 1070000900-2203E12K008A000-296012-155DM01
	156.00	156.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	117.00	117.00	0.00	0.00					P-00003/0006 - 1070000900-2203E12K008A000-336032-155DM01
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	468.00	468.00	0.00	0.00					P-00003/0006 - 1070000900-2203E12K008A000-355012-155DM01
	468.00	468.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	936.00	936.00	0.00	0.00					P-00003/0006 - 1070000900-2203E12K008A000-375012-155DM01
	936.00	936.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	117.00	117.00	0.00	0.00	P-00003/0006 - 1070000900-2203E12K008A000-375022-155DM01			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	39.00	39.00	0.00	0.00	P-00003/0006 - 1070000900-2203E12K008A000-379012-155DM01			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				0
	35,805,038.40	35,805,038.40	0.00	0.00	Total Modalidad			37 Obras
	34,412,300.43	34,412,300.43	0.00	0.00				37

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

C-00077/0002 CONSTRUCCION DE OBRA DE PROTECCION EN SUBCOLECTOR BARRIO BAJO, TECORIPA, A COLORADA									
COLORADA, LA					TECORIPA				
					ANEXO	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	170	100.00		
	502,000.00	502,000.00	0.00	0.00	C-00077/0002 - 1070000900-2103E12K010A000-614092-155DM08				
	497,465.93	497,465.93	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	3,614.40	3,614.40	0.00	0.00	C-00077/0002 - 1070000900-2103E12K010A000-122012-155DM08				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	903.60	903.60	0.00	0.00	C-00077/0002 - 1070000900-2103E12K010A000-211011-155DM08				
	903.60	903.60	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	602.40	602.40	0.00	0.00	C-00077/0002 - 1070000900-2103E12K010A000-212011-155DM08				
	602.40	602.40	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	451.80	451.80	0.00	0.00	C-00077/0002 - 1070000900-2103E12K010A000-214011-155DM08				
	451.80	451.80	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	602.40	602.40	0.00	0.00				C-00077/0002 - 1070000900-2103E12K010A000-221011-155DM08
	602.40	602.40	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,807.20	1,807.20	0.00	0.00				C-00077/0002 - 1070000900-2103E12K010A000-261012-155DM08
	1,755.41	1,755.41	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	602.40	602.40	0.00	0.00				C-00077/0002 - 1070000900-2103E12K010A000-296012-155DM08
	602.40	602.40	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	451.80	451.80	0.00	0.00				C-00077/0002 - 1070000900-2103E12K010A000-336032-155DM08
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,807.20	1,807.20	0.00	0.00				C-00077/0002 - 1070000900-2103E12K010A000-355012-155DM08
	1,807.20	1,807.20	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,614.40	3,614.40	0.00	0.00				C-00077/0002 - 1070000900-2103E12K010A000-375012-155DM08
	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	451.80	451.80	0.00	0.00				C-00077/0002 - 1070000900-2103E12K010A000-375022-155DM08
	300.00	300.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	150.60	150.60	0.00	0.00				C-00077/0002 - 1070000900-2103E12K010A000-379012-155DM08
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

C-00077/0003 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO

SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA	METRO LINEAL	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	
3,019,400.00	3,019,400.00	0.00	0.00	
3,019,010.96	3,019,010.96	0.00	0.00	C-00077/0003 - 1070000900-2103E12K010A000-614092-155DM05
0.00	0.00	0.00	0.00	
21,739.68	21,739.68	0.00	0.00	
21,739.68	21,739.68	0.00	0.00	C-00077/0003 - 1070000900-2103E12K010A000-122012-155DM05
0.00	0.00	0.00	0.00	
5,434.92	5,434.92	0.00	0.00	
5,434.92	5,434.92	0.00	0.00	C-00077/0003 - 1070000900-2103E12K010A000-211011-155DM05
0.00	0.00	0.00	0.00	
3,623.28	3,623.28	0.00	0.00	
3,623.28	3,623.28	0.00	0.00	C-00077/0003 - 1070000900-2103E12K010A000-212011-155DM05
0.00	0.00	0.00	0.00	
2,717.46	2,717.46	0.00	0.00	
2,717.46	2,717.46	0.00	0.00	C-00077/0003 - 1070000900-2103E12K010A000-214011-155DM05
0.00	0.00	0.00	0.00	
3,623.28	3,623.28	0.00	0.00	
3,623.28	3,623.28	0.00	0.00	C-00077/0003 - 1070000900-2103E12K010A000-221011-155DM05
0.00	0.00	0.00	0.00	
10,869.84	10,869.84	0.00	0.00	
6,370.09	6,370.09	0.00	0.00	C-00077/0003 - 1070000900-2103E12K010A000-261012-155DM05
0.00	0.00	0.00	0.00	
3,623.28	3,623.28	0.00	0.00	
3,623.28	3,623.28	0.00	0.00	C-00077/0003 - 1070000900-2103E12K010A000-296012-155DM05



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,717.46	2,717.46	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10,869.84	10,869.84	0.00	0.00				
	10,869.84	10,869.84	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	21,739.68	21,739.68	0.00	0.00				
	21,739.68	21,739.68	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,717.46	2,717.46	0.00	0.00				
	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	905.82	905.82	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00077/0004 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO BARRIO ALTO DOS								
COLORADA, LA		TECORIPA			METRO LINEAL	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	923.71	220		
	964,200.00	964,200.00	0.00	0.00				
	963,518.26	963,518.26	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,942.24	6,942.24	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,735.56	1,735.56	0.00	0.00				
	1,735.56	1,735.56	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,157.04	1,157.04	0.00	0.00				C-00077/0004 - 1070000900-2103E12K010A000-212011-155DM08
	1,157.04	1,157.04	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	867.78	867.78	0.00	0.00				C-00077/0004 - 1070000900-2103E12K010A000-214011-155DM08
	867.78	867.78	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,157.04	1,157.04	0.00	0.00				C-00077/0004 - 1070000900-2103E12K010A000-221011-155DM08
	1,157.04	1,157.04	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,471.12	3,471.12	0.00	0.00				C-00077/0004 - 1070000900-2103E12K010A000-261012-155DM08
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,157.04	1,157.04	0.00	0.00				C-00077/0004 - 1070000900-2103E12K010A000-296012-155DM08
	1,157.04	1,157.04	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	867.78	867.78	0.00	0.00				C-00077/0004 - 1070000900-2103E12K010A000-336032-155DM08
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,471.12	3,471.12	0.00	0.00				C-00077/0004 - 1070000900-2103E12K010A000-355012-155DM08
	3,471.12	3,471.12	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,942.24	6,942.24	0.00	0.00				C-00077/0004 - 1070000900-2103E12K010A000-375012-155DM08
	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	867.78	867.78	0.00	0.00				
	600.00	600.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	289.26	289.26	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00077/0005 REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO								
BACANORA		DESTACAMENTO, EL			METRO LINEAL	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1453.99	205		
	1,620,410.00	1,620,410.00	0.00	0.00				
	1,611,120.92	1,611,120.92	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	11,666.95	11,666.95	0.00	0.00				
	11,666.95	11,666.95	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,916.74	2,916.74	0.00	0.00				
	2,916.74	2,916.74	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,944.49	1,944.49	0.00	0.00				
	1,944.49	1,944.49	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,458.37	1,458.37	0.00	0.00				
	1,458.37	1,458.37	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,944.49	1,944.49	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,833.48	5,833.48	0.00	0.00				
	2,270.00	2,270.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,944.49	1,944.49	0.00	0.00				
	1,944.49	1,944.49	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,458.37	1,458.37	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,833.48	5,833.48	0.00	0.00				
	5,833.48	5,833.48	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	11,666.95	11,666.95	0.00	0.00				
	11,666.95	11,666.95	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,458.37	1,458.37	0.00	0.00				
	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	486.12	486.12	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00077/0007 REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO								
URES		URES			METRO LINEAL	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1548.2	289		
	1,406,185.00	1,406,185.00	0.00	0.00				
	1,404,884.04	1,404,884.04	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	No. Obra - Cve. Programática	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	10,124.53	10,124.53	0.00	0.00					C-00077/0007 - 1070000900-2103E12K010A000-122012-155DM05
	10,124.00	10,124.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2,531.13	2,531.13	0.00	0.00					C-00077/0007 - 1070000900-2103E12K010A000-211011-155DM05
	2,531.13	2,531.13	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,687.42	1,687.42	0.00	0.00					C-00077/0007 - 1070000900-2103E12K010A000-212011-155DM05
	1,687.42	1,687.42	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,265.57	1,265.57	0.00	0.00					C-00077/0007 - 1070000900-2103E12K010A000-214011-155DM05
	1,265.57	1,265.57	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,687.42	1,687.42	0.00	0.00					C-00077/0007 - 1070000900-2103E12K010A000-221011-155DM05
	1,325.00	1,325.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	5,062.27	5,062.27	0.00	0.00					C-00077/0007 - 1070000900-2103E12K010A000-261012-155DM05
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,687.42	1,687.42	0.00	0.00					C-00077/0007 - 1070000900-2103E12K010A000-296012-155DM05
	1,687.42	1,687.42	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,265.57	1,265.57	0.00	0.00					C-00077/0007 - 1070000900-2103E12K010A000-336032-155DM05
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,062.27	5,062.27	0.00	0.00				C-00077/0007 - 1070000900-2103E12K010A000-355012-155DM05
	5,062.27	5,062.27	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10,124.53	10,124.53	0.00	0.00				C-00077/0007 - 1070000900-2103E12K010A000-375012-155DM05
	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,265.57	1,265.57	0.00	0.00				C-00077/0007 - 1070000900-2103E12K010A000-375022-155DM05
	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	421.85	421.85	0.00	0.00				C-00077/0007 - 1070000900-2103E12K010A000-379012-155DM05
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00077/0008 REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO								
URES		SAN PEDRO			METRO LINEAL	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	718.76	148		
	724,900.00	724,900.00	0.00	0.00				C-00077/0008 - 1070000900-2103E12K010A000-614092-155DM05
	717,850.69	717,850.69	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,219.28	5,219.28	0.00	0.00				C-00077/0008 - 1070000900-2103E12K010A000-122012-155DM05
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,304.82	1,304.82	0.00	0.00				C-00077/0008 - 1070000900-2103E12K010A000-211011-155DM05
	1,304.82	1,304.82	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	869.88	869.88	0.00	0.00				C-00077/0008 - 1070000900-2103E12K010A000-212011-155DM05
	869.88	869.88	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	652.41	652.41	0.00	0.00					
	652.41	652.41	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	869.88	869.88	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2,609.64	2,609.64	0.00	0.00					
	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	869.88	869.88	0.00	0.00					
	869.88	869.88	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	652.41	652.41	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2,609.64	2,609.64	0.00	0.00					
	2,609.64	2,609.64	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	5,219.28	5,219.28	0.00	0.00					
	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	652.41	652.41	0.00	0.00					
	600.00	600.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	217.47	217.47	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00077/0009 REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ZARAGOZA,								
VILLA HIDALGO		VILLA HIDALGO			METRO LINEAL	PERSONAS		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508	160		
460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00				
460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00				
C-00077/0010 REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO, MORELOS II, CAJEME								
CAJEME		MORELOS 2			METRO LINEAL	PERSONAS		100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2231.34	2794		
2,274,000.00	2,274,000.00	0.00	0.00	0.00				
2,270,526.74	2,270,526.74	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
16,372.80	16,372.80	0.00	0.00	0.00				
8,832.00	8,832.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
4,093.20	4,093.20	0.00	0.00	0.00				
4,093.20	4,093.20	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
2,728.80	2,728.80	0.00	0.00	0.00				
2,728.80	2,728.80	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
2,046.60	2,046.60	0.00	0.00	0.00				
2,046.60	2,046.60	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
2,728.80	2,728.80	0.00	0.00	0.00				
2,728.80	2,728.80	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	8,186.40	8,186.40	0.00	0.00				C-00077/0010 - 1070000900-2103E12K010A000-261012-155DM11
	7,549.89	7,549.89	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,728.80	2,728.80	0.00	0.00				C-00077/0010 - 1070000900-2103E12K010A000-296012-155DM11
	2,000.80	2,000.80	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,046.60	2,046.60	0.00	0.00				C-00077/0010 - 1070000900-2103E12K010A000-336032-155DM11
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	8,186.40	8,186.40	0.00	0.00				C-00077/0010 - 1070000900-2103E12K010A000-355012-155DM11
	8,186.40	8,186.40	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	16,372.80	16,372.80	0.00	0.00				C-00077/0010 - 1070000900-2103E12K010A000-375012-155DM11
	13,950.00	13,950.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,046.60	2,046.60	0.00	0.00				C-00077/0010 - 1070000900-2103E12K010A000-375022-155DM11
	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	682.20	682.20	0.00	0.00				C-00077/0010 - 1070000900-2103E12K010A000-379012-155DM11
	190.00	190.00	0.00	0.00				
C-00077/0011 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN COL. FRANCISCO GARCIA								
NACO		NACO			METRO LINEAL	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	2228	460		
	2,868,490.00	2,868,490.00	0.00	0.00				C-00077/0011 - 1070000900-2103E12K010A000-614092-155DM04
	2,868,187.05	2,868,187.05	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	20,653.13	20,653.13	0.00	0.00					
	20,653.13	20,653.13	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	5,163.28	5,163.28	0.00	0.00					
	5,163.28	5,163.28	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	3,442.19	3,442.19	0.00	0.00					
	3,442.19	3,442.19	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2,581.64	2,581.64	0.00	0.00					
	2,581.64	2,581.64	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	3,442.19	3,442.19	0.00	0.00					
	3,442.19	3,442.19	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	10,326.56	10,326.56	0.00	0.00					
	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	3,442.19	3,442.19	0.00	0.00					
	3,442.19	3,442.19	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2,581.64	2,581.64	0.00	0.00					
	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10,326.56	10,326.56	0.00	0.00				C-00077/0011 - 1070000900-2103E12K010A000-355012-155DM04
	10,326.56	10,326.56	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	20,653.13	20,653.13	0.00	0.00				C-00077/0011 - 1070000900-2103E12K010A000-375012-155DM04
	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,581.64	2,581.64	0.00	0.00				C-00077/0011 - 1070000900-2103E12K010A000-375022-155DM04
	700.00	700.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	860.55	860.55	0.00	0.00				C-00077/0011 - 1070000900-2103E12K010A000-379012-155DM04
	195.00	195.00	0.00	0.00				
C-00077/0012 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN COL. CERRO DE LA CRUZ								
NACO		NACO			METRO LINEAL	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	484	88		
	454,030.00	454,030.00	0.00	0.00				C-00077/0012 - 1070000900-2103E12K010A000-614092-155DM04
	453,365.87	453,365.87	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,269.02	3,269.02	0.00	0.00				C-00077/0012 - 1070000900-2103E12K010A000-122012-155DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	817.25	817.25	0.00	0.00				C-00077/0012 - 1070000900-2103E12K010A000-211011-155DM04
	817.25	817.25	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	544.84	544.84	0.00	0.00				C-00077/0012 - 1070000900-2103E12K010A000-212011-155DM04
	544.84	544.84	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	408.63	408.63	0.00	0.00				C-00077/0012 - 1070000900-2103E12K010A000-214011-155DM04
	408.63	408.63	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	544.84	544.84	0.00	0.00				C-00077/0012 - 1070000900-2103E12K010A000-221011-155DM04
	544.84	544.84	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,634.51	1,634.51	0.00	0.00				C-00077/0012 - 1070000900-2103E12K010A000-261012-155DM04
	500.00	500.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	544.84	544.84	0.00	0.00				C-00077/0012 - 1070000900-2103E12K010A000-296012-155DM04
	544.84	544.84	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	408.63	408.63	0.00	0.00				C-00077/0012 - 1070000900-2103E12K010A000-336032-155DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,634.51	1,634.51	0.00	0.00				C-00077/0012 - 1070000900-2103E12K010A000-355012-155DM04
	1,634.51	1,634.51	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,269.02	3,269.02	0.00	0.00				C-00077/0012 - 1070000900-2103E12K010A000-375012-155DM04
	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	408.63	408.63	0.00	0.00				C-00077/0012 - 1070000900-2103E12K010A000-375022-155DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	136.18	136.18	0.00	0.00				
	65.00	65.00	0.00	0.00				
C-00077/0013 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN COMUNIDAD CAMPO 9,								
ETCHOJOA		CAMPO NUMERO 9			METRO LINEAL	PERSONAS		95.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	3647	640		
	4,100,000.00	4,100,000.00	0.00	0.00				
	4,019,977.71	4,019,977.71	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	29,520.00	29,520.00	0.00	0.00				
	29,520.00	29,520.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,380.00	7,380.00	0.00	0.00				
	7,380.00	7,380.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,920.00	4,920.00	0.00	0.00				
	4,920.00	4,920.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,690.00	3,690.00	0.00	0.00				
	3,690.00	3,690.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,920.00	4,920.00	0.00	0.00				
	4,920.00	4,920.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	14,760.00	14,760.00	0.00	0.00				
	6,305.00	6,305.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	4,920.00	-----	4,920.00	0.00	0.00				
	4,920.00	-----	4,920.00	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	3,690.00	-----	3,690.00	0.00	0.00				
	2,486.00	-----	2,486.00	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	14,760.00	-----	14,760.00	0.00	0.00				
	14,760.00	-----	14,760.00	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	29,520.00	-----	29,520.00	0.00	0.00				
	22,150.00	-----	22,150.00	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	3,690.00	-----	3,690.00	0.00	0.00				
	400.00	-----	400.00	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	1,230.00	-----	1,230.00	0.00	0.00				
	255.00	-----	255.00	0.00	0.00				
C-00077/0014 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO									
NACORI CHICO			NACORI CHICO			METRO LINEAL	PERSONAS		95.00
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00	756	150		
	987,000.00	-----	987,000.00	0.00	0.00				
	985,977.04	-----	985,977.04	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	7,106.40	-----	7,106.40	0.00	0.00				
	6,038.28	-----	6,038.28	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,776.60	1,776.60	0.00	0.00				
	1,776.60	1,776.60	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,184.40	1,184.40	0.00	0.00				
	1,184.40	1,184.40	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	888.30	888.30	0.00	0.00				
	888.30	888.30	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,184.40	1,184.40	0.00	0.00				
	1,184.40	1,184.40	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,553.20	3,553.20	0.00	0.00				
	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,184.40	1,184.40	0.00	0.00				
	1,184.40	1,184.40	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	888.30	888.30	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,553.20	3,553.20	0.00	0.00				
	3,553.20	3,553.20	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	7,106.40	7,106.40	0.00	0.00					C-00077/0014 - 1070000900-2103E12K010A000-375012-155DM06
	6,876.00	6,876.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	888.30	888.30	0.00	0.00					C-00077/0014 - 1070000900-2103E12K010A000-375022-155DM06
	300.00	300.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	296.10	296.10	0.00	0.00					C-00077/0014 - 1070000900-2103E12K010A000-379012-155DM06
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00077/0015 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE CANDIDO									
HUEPAC		HUEPAC			METRO LINEAL	PERSONAS			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110	49			0.00
86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00					C-00077/0015 - 1070000900-2103E12K010A000-424011-155DM05
86,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00					
C-00077/0016 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN COMUNIDAD CAMPO 28									
CAJEME		CAMPO VEINTIOCHO			METRO LINEAL	PERSONAS			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1029.16	65			100.00
750,600.00	750,600.00	0.00	0.00	0.00					C-00077/0016 - 1070000900-2103E12K010A000-614092-155DM11
746,872.68	746,872.68	0.00	0.00	0.00					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
5,404.32	5,404.32	0.00	0.00	0.00					C-00077/0016 - 1070000900-2103E12K010A000-122012-155DM11
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1,351.08	1,351.08	0.00	0.00	0.00					C-00077/0016 - 1070000900-2103E12K010A000-211011-155DM11
1,351.08	1,351.08	0.00	0.00	0.00					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
900.72	900.72	0.00	0.00	0.00					C-00077/0016 - 1070000900-2103E12K010A000-212011-155DM11
900.72	900.72	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	675.54	675.54	0.00	0.00					
	675.54	675.54	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	900.72	900.72	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2,702.16	2,702.16	0.00	0.00					
	600.00	600.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	900.72	900.72	0.00	0.00					
	900.72	900.72	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	675.54	675.54	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2,702.16	2,702.16	0.00	0.00					
	2,702.16	2,702.16	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	5,404.32	5,404.32	0.00	0.00					
	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	675.54	675.54	0.00	0.00					
	400.00	400.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	225.18	225.18	0.00	0.00				C-00077/0016 - 1070000900-2103E12K010A000-379012-155DM11
	95.00	95.00	0.00	0.00				
C-00077/0017 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO								
CAJEME		PUEBLO YAQUI			METRO LINEAL	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	2045	1059		
	2,920,000.00	2,920,000.00	0.00	0.00				C-00077/0017 - 1070000900-2103E12K010A000-614092-155DM11
	2,890,772.16	2,890,772.16	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	21,024.00	21,024.00	0.00	0.00				C-00077/0017 - 1070000900-2103E12K010A000-122012-155DM11
	17,664.00	17,664.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,256.00	5,256.00	0.00	0.00				C-00077/0017 - 1070000900-2103E12K010A000-211011-155DM11
	5,256.00	5,256.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,504.00	3,504.00	0.00	0.00				C-00077/0017 - 1070000900-2103E12K010A000-212011-155DM11
	3,504.00	3,504.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,628.00	2,628.00	0.00	0.00				C-00077/0017 - 1070000900-2103E12K010A000-214011-155DM11
	2,628.00	2,628.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,504.00	3,504.00	0.00	0.00				C-00077/0017 - 1070000900-2103E12K010A000-221011-155DM11
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10,512.00	10,512.00	0.00	0.00				C-00077/0017 - 1070000900-2103E12K010A000-261012-155DM11
	8,561.01	8,561.01	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,504.00	3,504.00	0.00	0.00				
	3,504.00	3,504.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,628.00	2,628.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10,512.00	10,512.00	0.00	0.00				
	10,512.00	10,512.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	21,024.00	21,024.00	0.00	0.00				
	14,150.00	14,150.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,628.00	2,628.00	0.00	0.00				
	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	876.00	876.00	0.00	0.00				
	155.00	155.00	0.00	0.00				
C-00077/0018 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE AEROPUERTO Y CALLE ESTADIO								
CANANEA		CANANEA			METRO LINEAL	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	804.22	388		
	1,101,300.00	1,101,300.00	0.00	0.00				
	1,095,759.90	1,095,759.90	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,929.00	7,929.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,982.00	1,982.00	0.00	0.00				C-00077/0018 - 1070000900-2103E12K010A000-211011-155DM04
	1,982.00	1,982.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,322.00	1,322.00	0.00	0.00				C-00077/0018 - 1070000900-2103E12K010A000-212011-155DM04
	1,322.00	1,322.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	991.00	991.00	0.00	0.00				C-00077/0018 - 1070000900-2103E12K010A000-214011-155DM04
	991.00	991.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,322.00	1,322.00	0.00	0.00				C-00077/0018 - 1070000900-2103E12K010A000-221011-155DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,965.00	3,965.00	0.00	0.00				C-00077/0018 - 1070000900-2103E12K010A000-261012-155DM04
	2,660.04	2,660.04	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,322.00	1,322.00	0.00	0.00				C-00077/0018 - 1070000900-2103E12K010A000-296012-155DM04
	1,322.00	1,322.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	991.00	991.00	0.00	0.00				C-00077/0018 - 1070000900-2103E12K010A000-336032-155DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,965.00	3,965.00	0.00	0.00				C-00077/0018 - 1070000900-2103E12K010A000-355012-155DM04
	3,965.00	3,965.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	7,929.00	7,929.00	0.00	0.00					
	7,929.00	7,929.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	991.00	991.00	0.00	0.00					
	800.00	800.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	330.00	330.00	0.00	0.00					
	90.00	90.00	0.00	0.00					
C-00077/0019 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE GILDARDO MONGE									
CANANEA		CANANEA			METRO LINEAL	PERSONAS			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	817.17	311			
	915,600.00	915,600.00	0.00	0.00					
	910,940.86	910,940.86	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	6,592.00	6,592.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,648.00	1,648.00	0.00	0.00					
	1,648.00	1,648.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,099.00	1,099.00	0.00	0.00					
	1,099.00	1,099.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	824.00	824.00	0.00	0.00					
	824.00	824.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,099.00	1,099.00	0.00	0.00				C-00077/0019 - 1070000900-2103E12K010A000-221011-155DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,296.00	3,296.00	0.00	0.00				C-00077/0019 - 1070000900-2103E12K010A000-261012-155DM04
	1,810.00	1,810.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,099.00	1,099.00	0.00	0.00				C-00077/0019 - 1070000900-2103E12K010A000-296012-155DM04
	1,099.00	1,099.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	824.00	824.00	0.00	0.00				C-00077/0019 - 1070000900-2103E12K010A000-336032-155DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,296.00	3,296.00	0.00	0.00				C-00077/0019 - 1070000900-2103E12K010A000-355012-155DM04
	3,012.52	3,012.52	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,592.00	6,592.00	0.00	0.00				C-00077/0019 - 1070000900-2103E12K010A000-375012-155DM04
	6,592.00	6,592.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	824.00	824.00	0.00	0.00				C-00077/0019 - 1070000900-2103E12K010A000-375022-155DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	275.00	275.00	0.00	0.00				C-00077/0019 - 1070000900-2103E12K010A000-379012-155DM04
	155.00	155.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

C-00077/0020 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 17 DE JULIO,

CANANEA		CANANEA		METRO LINEAL	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	436.09	135	
595,000.00	595,000.00	0.00	0.00	C-00077/0020 - 1070000900-2103E12K010A000-614092-155DM04		
590,384.40	590,384.40	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
4,284.00	4,284.00	0.00	0.00	C-00077/0020 - 1070000900-2103E12K010A000-122012-155DM04		
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
1,071.00	1,071.00	0.00	0.00	C-00077/0020 - 1070000900-2103E12K010A000-211011-155DM04		
1,071.00	1,071.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
714.00	714.00	0.00	0.00	C-00077/0020 - 1070000900-2103E12K010A000-212011-155DM04		
714.00	714.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
536.00	536.00	0.00	0.00	C-00077/0020 - 1070000900-2103E12K010A000-214011-155DM04		
536.00	536.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
714.00	714.00	0.00	0.00	C-00077/0020 - 1070000900-2103E12K010A000-221011-155DM04		
714.00	714.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
2,142.00	2,142.00	0.00	0.00	C-00077/0020 - 1070000900-2103E12K010A000-261012-155DM04		
1,059.92	1,059.92	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
714.00	714.00	0.00	0.00	C-00077/0020 - 1070000900-2103E12K010A000-296012-155DM04		
714.00	714.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	536.00	536.00	0.00	0.00	C-00077/0020	1070000900-2103E12K010A000-336032-155DM04		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,142.00	2,142.00	0.00	0.00	C-00077/0020	1070000900-2103E12K010A000-355012-155DM04		
	2,142.00	2,142.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,284.00	4,284.00	0.00	0.00	C-00077/0020	1070000900-2103E12K010A000-375012-155DM04		
	4,284.00	4,284.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	536.00	536.00	0.00	0.00	C-00077/0020	1070000900-2103E12K010A000-375022-155DM04		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	177.00	177.00	0.00	0.00	C-00077/0020	1070000900-2103E12K010A000-379012-155DM04		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00077/0021	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 31 DE MARZO Y 11 DE JULIO							
CANANEA	CANANEA				METRO LINEAL	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	260	126		
	389,700.00	389,700.00	0.00	0.00	C-00077/0021	1070000900-2103E12K010A000-614092-155DM04		
	389,330.19	389,330.19	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,806.00	2,806.00	0.00	0.00	C-00077/0021	1070000900-2103E12K010A000-122012-155DM04		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	701.00	701.00	0.00	0.00	C-00077/0021	1070000900-2103E12K010A000-211011-155DM04		
	701.00	701.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	468.00	468.00	0.00	0.00				C-00077/0021 - 1070000900-2103E12K010A000-212011-155DM04
	468.00	468.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	351.00	351.00	0.00	0.00				C-00077/0021 - 1070000900-2103E12K010A000-214011-155DM04
	351.00	351.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	468.00	468.00	0.00	0.00				C-00077/0021 - 1070000900-2103E12K010A000-221011-155DM04
	468.00	468.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,403.00	1,403.00	0.00	0.00				C-00077/0021 - 1070000900-2103E12K010A000-261012-155DM04
	300.00	300.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	468.00	468.00	0.00	0.00				C-00077/0021 - 1070000900-2103E12K010A000-296012-155DM04
	468.00	468.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	351.00	351.00	0.00	0.00				C-00077/0021 - 1070000900-2103E12K010A000-336032-155DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,403.00	1,403.00	0.00	0.00				C-00077/0021 - 1070000900-2103E12K010A000-355012-155DM04
	1,403.00	1,403.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,806.00	2,806.00	0.00	0.00				C-00077/0021 - 1070000900-2103E12K010A000-375012-155DM04
	2,806.00	2,806.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	351.00	351.00	0.00	0.00				C-00077/0021 - 1070000900-2103E12K010A000-375022-155DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	115.00	115.00	0.00	0.00				C-00077/0021 - 1070000900-2103E12K010A000-379012-155DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00077/0022 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES J. DE LA BARRERA Y 21 DE MARZO								
CANANEA		CANANEA			METRO LINEAL	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	542.7	203		
	713,800.00	713,800.00	0.00	0.00				C-00077/0022 - 1070000900-2103E12K010A000-614092-155DM04
	713,099.84	713,099.84	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,139.00	5,139.00	0.00	0.00				C-00077/0022 - 1070000900-2103E12K010A000-122012-155DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,285.00	1,285.00	0.00	0.00				C-00077/0022 - 1070000900-2103E12K010A000-211011-155DM04
	1,285.00	1,285.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	857.00	857.00	0.00	0.00				C-00077/0022 - 1070000900-2103E12K010A000-212011-155DM04
	857.00	857.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	642.00	642.00	0.00	0.00				C-00077/0022 - 1070000900-2103E12K010A000-214011-155DM04
	642.00	642.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	857.00	857.00	0.00	0.00				C-00077/0022 - 1070000900-2103E12K010A000-221011-155DM04
	857.00	857.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,570.00	2,570.00	0.00	0.00				C-00077/0022 - 1070000900-2103E12K010A000-261012-155DM04
	950.00	950.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	857.00	857.00	0.00	0.00				C-00077/0022 - 1070000900-2103E12K010A000-296012-155DM04
	857.00	857.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	642.00	642.00	0.00	0.00				C-00077/0022 - 1070000900-2103E12K010A000-336032-155DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,570.00	2,570.00	0.00	0.00				C-00077/0022 - 1070000900-2103E12K010A000-355012-155DM04
	2,570.00	2,570.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,139.00	5,139.00	0.00	0.00				C-00077/0022 - 1070000900-2103E12K010A000-375012-155DM04
	5,089.00	5,089.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	642.00	642.00	0.00	0.00				C-00077/0022 - 1070000900-2103E12K010A000-375022-155DM04
	300.00	300.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	214.00	214.00	0.00	0.00				C-00077/0022 - 1070000900-2103E12K010A000-379012-155DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00077/0023 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FRANCISCO VARELA								
CANANEA		CANANEA			METRO LINEAL	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	340	153		
	754,800.00	754,800.00	0.00	0.00				C-00077/0023 - 1070000900-2103E12K010A000-614092-155DM04
	751,863.04	751,863.04	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
5,435.00	5,435.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0023 - 1070000900-2103E12K010A000-122012-155DM04				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1,359.00	1,359.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0023 - 1070000900-2103E12K010A000-211011-155DM04				
1,359.00	1,359.00	0.00	0.00	0.00					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
906.00	906.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0023 - 1070000900-2103E12K010A000-212011-155DM04				
906.00	906.00	0.00	0.00	0.00					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
679.00	679.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0023 - 1070000900-2103E12K010A000-214011-155DM04				
679.00	679.00	0.00	0.00	0.00					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
906.00	906.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0023 - 1070000900-2103E12K010A000-221011-155DM04				
906.00	906.00	0.00	0.00	0.00					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2,717.00	2,717.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0023 - 1070000900-2103E12K010A000-261012-155DM04				
2,649.91	2,649.91	0.00	0.00	0.00					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
906.00	906.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0023 - 1070000900-2103E12K010A000-296012-155DM04				
906.00	906.00	0.00	0.00	0.00					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
679.00	679.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0023 - 1070000900-2103E12K010A000-336032-155DM04				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,717.00	2,717.00	0.00	0.00				C-00077/0023 - 1070000900-2103E12K010A000-355012-155DM04
	2,717.00	2,717.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,435.00	5,435.00	0.00	0.00				C-00077/0023 - 1070000900-2103E12K010A000-375012-155DM04
	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	679.00	679.00	0.00	0.00				C-00077/0023 - 1070000900-2103E12K010A000-375022-155DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	226.00	226.00	0.00	0.00				C-00077/0023 - 1070000900-2103E12K010A000-379012-155DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00077/0024 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CALZADA CANANEA								
CANANEA		CANANEA			METRO LINEAL	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	279.77	72		
	300,900.00	300,900.00	0.00	0.00				C-00077/0024 - 1070000900-2103E12K010A000-614092-155DM04
	299,558.72	299,558.72	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,166.00	2,166.00	0.00	0.00				C-00077/0024 - 1070000900-2103E12K010A000-122012-155DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	542.00	542.00	0.00	0.00				C-00077/0024 - 1070000900-2103E12K010A000-211011-155DM04
	542.00	542.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	361.00	361.00	0.00	0.00				C-00077/0024 - 1070000900-2103E12K010A000-212011-155DM04
	361.00	361.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	271.00	271.00	0.00	0.00				C-00077/0024 - 1070000900-2103E12K010A000-214011-155DM04
	271.00	271.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	361.00	361.00	0.00	0.00				C-00077/0024 - 1070000900-2103E12K010A000-221011-155DM04
	361.00	361.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,083.00	1,083.00	0.00	0.00				C-00077/0024 - 1070000900-2103E12K010A000-261012-155DM04
	950.09	950.09	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	361.00	361.00	0.00	0.00				C-00077/0024 - 1070000900-2103E12K010A000-296012-155DM04
	361.00	361.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	271.00	271.00	0.00	0.00				C-00077/0024 - 1070000900-2103E12K010A000-336032-155DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,083.00	1,083.00	0.00	0.00				C-00077/0024 - 1070000900-2103E12K010A000-355012-155DM04
	1,083.00	1,083.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,166.00	2,166.00	0.00	0.00				C-00077/0024 - 1070000900-2103E12K010A000-375012-155DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	271.00	271.00	0.00	0.00				C-00077/0024 - 1070000900-2103E12K010A000-375022-155DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	91.00	91.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00077/0025 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE TECNOLOGICO Y UNIVERSIDAD								
CANANEA		CANANEA			METRO LINEAL	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	547.56	180		
	673,900.00	673,900.00	0.00	0.00				
	672,013.93	672,013.93	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,852.00	4,852.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,213.00	1,213.00	0.00	0.00				
	1,213.00	1,213.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	809.00	809.00	0.00	0.00				
	809.00	809.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	607.00	607.00	0.00	0.00				
	607.00	607.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	809.00	809.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,426.00	2,426.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	809.00	809.00	0.00	0.00				C-00077/0025 - 1070000900-2103E12K010A000-296012-155DM04
	809.00	809.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	607.00	607.00	0.00	0.00				C-00077/0025 - 1070000900-2103E12K010A000-336032-155DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,426.00	2,426.00	0.00	0.00				C-00077/0025 - 1070000900-2103E12K010A000-355012-155DM04
	2,426.00	2,426.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,852.00	4,852.00	0.00	0.00				C-00077/0025 - 1070000900-2103E12K010A000-375012-155DM04
	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	607.00	607.00	0.00	0.00				C-00077/0025 - 1070000900-2103E12K010A000-375022-155DM04
	400.00	400.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	200.00	200.00	0.00	0.00				C-00077/0025 - 1070000900-2103E12K010A000-379012-155DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00077/0026 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MANUEL AVILA C.								
CANANEA		CANANEA			METRO LINEAL	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	260	95		
	273,700.00	273,700.00	0.00	0.00				C-00077/0026 - 1070000900-2103E12K010A000-614092-155DM04
	272,868.76	272,868.76	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,971.00	1,971.00	0.00	0.00				C-00077/0026 - 1070000900-2103E12K010A000-122012-155DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	493.00	493.00	0.00	0.00					
	493.00	493.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	328.00	328.00	0.00	0.00					
	328.00	328.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	246.00	246.00	0.00	0.00					
	246.00	246.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	328.00	328.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	985.00	985.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	328.00	328.00	0.00	0.00					
	328.00	328.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	246.00	246.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	985.00	985.00	0.00	0.00					
	985.00	985.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,971.00	1,971.00	0.00	0.00				C-00077/0026 - 1070000900-2103E12K010A000-375012-155DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	246.00	246.00	0.00	0.00				C-00077/0026 - 1070000900-2103E12K010A000-375022-155DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	84.00	84.00	0.00	0.00				C-00077/0026 - 1070000900-2103E12K010A000-379012-155DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00077/0027 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE OCTAVIO BUSTAMANTE								
CANANEA		CANANEA			METRO LINEAL	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	426.94	144		
	645,300.00	645,300.00	0.00	0.00				C-00077/0027 - 1070000900-2103E12K010A000-614092-155DM04
	630,418.74	630,418.74	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,646.00	4,646.00	0.00	0.00				C-00077/0027 - 1070000900-2103E12K010A000-122012-155DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,162.00	1,162.00	0.00	0.00				C-00077/0027 - 1070000900-2103E12K010A000-211011-155DM04
	1,162.00	1,162.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	774.00	774.00	0.00	0.00				C-00077/0027 - 1070000900-2103E12K010A000-212011-155DM04
	774.00	774.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	581.00	581.00	0.00	0.00				C-00077/0027 - 1070000900-2103E12K010A000-214011-155DM04
	581.00	581.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	774.00	774.00	0.00	0.00				C-00077/0027 - 1070000900-2103E12K010A000-221011-155DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,323.00	2,323.00	0.00	0.00				C-00077/0027 - 1070000900-2103E12K010A000-261012-155DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	774.00	774.00	0.00	0.00				C-00077/0027 - 1070000900-2103E12K010A000-296012-155DM04
	774.00	774.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	581.00	581.00	0.00	0.00				C-00077/0027 - 1070000900-2103E12K010A000-336032-155DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,323.00	2,323.00	0.00	0.00				C-00077/0027 - 1070000900-2103E12K010A000-355012-155DM04
	2,323.00	2,323.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,646.00	4,646.00	0.00	0.00				C-00077/0027 - 1070000900-2103E12K010A000-375012-155DM04
	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	581.00	581.00	0.00	0.00				C-00077/0027 - 1070000900-2103E12K010A000-375022-155DM04
	300.00	300.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	194.00	194.00	0.00	0.00				C-00077/0027 - 1070000900-2103E12K010A000-379012-155DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

C-00077/0028 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN RAYON

RAYON	TRES ALAMOS	METRO LINEAL	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	366.44	228	
670,000.00	670,000.00	C-00077/0028 - 1070000900-2103E12K010A000-614092-155DM05		
669,702.66	669,702.66			
0.00	0.00			
4,824.00	4,824.00	C-00077/0028 - 1070000900-2103E12K010A000-122012-155DM05		
0.00	0.00			
0.00	0.00			
1,206.00	1,206.00	C-00077/0028 - 1070000900-2103E12K010A000-211011-155DM05		
1,206.00	1,206.00			
0.00	0.00			
804.00	804.00	C-00077/0028 - 1070000900-2103E12K010A000-212011-155DM05		
804.00	804.00			
0.00	0.00			
603.00	603.00	C-00077/0028 - 1070000900-2103E12K010A000-214011-155DM05		
603.00	603.00			
0.00	0.00			
804.00	804.00	C-00077/0028 - 1070000900-2103E12K010A000-221011-155DM05		
0.00	0.00			
0.00	0.00			
2,412.00	2,412.00	C-00077/0028 - 1070000900-2103E12K010A000-261012-155DM05		
2,120.00	2,120.00			
0.00	0.00			
804.00	804.00	C-00077/0028 - 1070000900-2103E12K010A000-296012-155DM05		
804.00	804.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Localidad				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
No. Obra / Proyecto		Municipio						
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			
Modificado:	Total	Estatad	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros				

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	603.00	603.00	0.00	0.00	C-00077/0028 - 1070000900-2103E12K010A000-336032-155DM05			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,412.00	2,412.00	0.00	0.00	C-00077/0028 - 1070000900-2103E12K010A000-355012-155DM05			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,824.00	4,824.00	0.00	0.00	C-00077/0028 - 1070000900-2103E12K010A000-375012-155DM05			
	3,533.05	3,533.05	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	603.00	603.00	0.00	0.00	C-00077/0028 - 1070000900-2103E12K010A000-375022-155DM05			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	201.00	201.00	0.00	0.00	C-00077/0028 - 1070000900-2103E12K010A000-379012-155DM05			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00077/0029 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DE CARBO								
CARBO		CARBO			METRO LINEAL	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	830	180		
	900,200.00	900,200.00	0.00	0.00	C-00077/0029 - 1070000900-2103E12K010A000-614092-155DM05			
	899,711.81	899,711.81	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,481.44	6,481.44	0.00	0.00	C-00077/0029 - 1070000900-2103E12K010A000-122012-155DM05			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,620.36	1,620.36	0.00	0.00	C-00077/0029 - 1070000900-2103E12K010A000-211011-155DM05			
	1,620.36	1,620.36	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico	
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%	

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,080.24	1,080.24	0.00	0.00				C-00077/0029 - 1070000900-2103E12K010A000-212011-155DM05
	1,080.24	1,080.24	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	810.18	810.18	0.00	0.00				C-00077/0029 - 1070000900-2103E12K010A000-214011-155DM05
	810.18	810.18	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,080.24	1,080.24	0.00	0.00				C-00077/0029 - 1070000900-2103E12K010A000-221011-155DM05
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,240.72	3,240.72	0.00	0.00				C-00077/0029 - 1070000900-2103E12K010A000-261012-155DM05
	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,080.24	1,080.24	0.00	0.00				C-00077/0029 - 1070000900-2103E12K010A000-296012-155DM05
	586.12	586.12	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	810.18	810.18	0.00	0.00				C-00077/0029 - 1070000900-2103E12K010A000-336032-155DM05
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,240.72	3,240.72	0.00	0.00				C-00077/0029 - 1070000900-2103E12K010A000-355012-155DM05
	3,240.72	3,240.72	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,481.44	6,481.44	0.00	0.00				C-00077/0029 - 1070000900-2103E12K010A000-375012-155DM05
	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	810.18	810.18	0.00	0.00				C-00077/0029 - 1070000900-2103E12K010A000-375022-155DM05
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	270.06	270.06	0.00	0.00				C-00077/0029 - 1070000900-2103E12K010A000-379012-155DM05
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00077/0030 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO								
RAYON		PAZ, LA			METRO LINEAL	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	148.2	228		
	818,000.00	818,000.00	0.00	0.00				C-00077/0030 - 1070000900-2103E12K010A000-614092-155DM05
	244,947.35	244,947.35	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,889.60	5,889.60	0.00	0.00				C-00077/0030 - 1070000900-2103E12K010A000-122012-155DM05
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,472.40	1,472.40	0.00	0.00				C-00077/0030 - 1070000900-2103E12K010A000-211011-155DM05
	1,472.40	1,472.40	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	981.60	981.60	0.00	0.00				C-00077/0030 - 1070000900-2103E12K010A000-212011-155DM05
	981.60	981.60	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	736.20	736.20	0.00	0.00				C-00077/0030 - 1070000900-2103E12K010A000-214011-155DM05
	736.20	736.20	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	981.60	981.60	0.00	0.00				C-00077/0030 - 1070000900-2103E12K010A000-221011-155DM05
	981.60	981.60	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico	
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%	

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,944.80	2,944.80	0.00	0.00				C-00077/0030 - 1070000900-2103E12K010A000-261012-155DM05
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	981.60	981.60	0.00	0.00				C-00077/0030 - 1070000900-2103E12K010A000-296012-155DM05
	981.60	981.60	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	736.20	736.20	0.00	0.00				C-00077/0030 - 1070000900-2103E12K010A000-336032-155DM05
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,944.80	2,944.80	0.00	0.00				C-00077/0030 - 1070000900-2103E12K010A000-355012-155DM05
	2,944.80	2,944.80	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,889.60	5,889.60	0.00	0.00				C-00077/0030 - 1070000900-2103E12K010A000-375012-155DM05
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	736.20	736.20	0.00	0.00				C-00077/0030 - 1070000900-2103E12K010A000-375022-155DM05
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	245.40	245.40	0.00	0.00				C-00077/0030 - 1070000900-2103E12K010A000-379012-155DM05
	0.00	0.00	0.00	0.00				
P-00002/0001 REHABILITACION DE COLECTOR NORTE Y SUR EN MATAPE								
VILLA PESQUEIRA		VILLA PESQUEIRA			METRO LINEAL	PERSONAS		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1039.89	1350		90.00
1,391,280.00	1,391,280.00	0.00	0.00	0.00				
1,391,280.00	1,391,280.00	0.00	0.00	0.00				P-00002/0001 - 1070000900-2103E12K010A000-424011-155DM08



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	-----	Estatal	-----	Federal	-----	Otros	-----		
Modificado:	Total	-----	Estatal	-----	Federal	-----	Otros	-----	Metas	
Devengado:	Total	-----	Estatal	-----	Federal	-----	Otros	-----	Beneficiarios	
								No. Obra - Cve. Programática		Av. Físico %

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

0.00	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----		
10,017.22	10,017.22	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	P-00002/0001 - 1070000900-2103E12K010A000-122012-155DM08	
0.00	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----		
0.00	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----		
2,504.30	2,504.30	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	P-00002/0001 - 1070000900-2103E12K010A000-211011-155DM08	
2,504.30	2,504.30	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----		
0.00	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----		
1,669.54	1,669.54	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	P-00002/0001 - 1070000900-2103E12K010A000-212011-155DM08	
1,669.54	1,669.54	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----		
0.00	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----		
1,252.15	1,252.15	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	P-00002/0001 - 1070000900-2103E12K010A000-214011-155DM08	
1,252.15	1,252.15	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----		
0.00	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----		
1,669.54	1,669.54	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	P-00002/0001 - 1070000900-2103E12K010A000-221011-155DM08	
1,669.54	1,669.54	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----		
0.00	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----		
5,008.61	5,008.61	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	P-00002/0001 - 1070000900-2103E12K010A000-261012-155DM08	
1,500.00	1,500.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----		
0.00	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----		
1,669.54	1,669.54	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	P-00002/0001 - 1070000900-2103E12K010A000-296012-155DM08	
1,669.54	1,669.54	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----		
0.00	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----		
1,252.15	1,252.15	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	P-00002/0001 - 1070000900-2103E12K010A000-336032-155DM08	
0.00	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----		



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,008.61	5,008.61	0.00	0.00				P-00002/0001 - 1070000900-2103E12K010A000-355012-155DM08
	5,008.61	5,008.61	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10,017.22	10,017.22	0.00	0.00				P-00002/0001 - 1070000900-2103E12K010A000-375012-155DM08
	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,252.15	1,252.15	0.00	0.00				P-00002/0001 - 1070000900-2103E12K010A000-375022-155DM08
	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	417.37	417.37	0.00	0.00				P-00002/0001 - 1070000900-2103E12K010A000-379012-155DM08
	0.00	0.00	0.00	0.00				
P-00002/0002 REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ZARAGOZA								
VILLA HIDALGO		VILLA HIDALGO			METRO LINEAL	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	508	160		
	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00				P-00002/0002 - 1070000900-2103E12K010A000-424011-155DM06
	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,624.00	6,624.00	0.00	0.00				P-00002/0002 - 1070000900-2103E12K010A000-122012-155DM06
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,656.00	1,656.00	0.00	0.00				P-00002/0002 - 1070000900-2103E12K010A000-211011-155DM06
	1,656.00	1,656.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,104.00	1,104.00	0.00	0.00				P-00002/0002 - 1070000900-2103E12K010A000-212011-155DM06
	1,104.00	1,104.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	828.00	828.00	0.00	0.00				P-00002/0002 - 1070000900-2103E12K010A000-214011-155DM06
	828.00	828.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,104.00	1,104.00	0.00	0.00				P-00002/0002 - 1070000900-2103E12K010A000-221011-155DM06
	1,104.00	1,104.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,312.00	3,312.00	0.00	0.00				P-00002/0002 - 1070000900-2103E12K010A000-261012-155DM06
	945.00	945.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,104.00	1,104.00	0.00	0.00				P-00002/0002 - 1070000900-2103E12K010A000-296012-155DM06
	1,104.00	1,104.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	828.00	828.00	0.00	0.00				P-00002/0002 - 1070000900-2103E12K010A000-336032-155DM06
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,312.00	3,312.00	0.00	0.00				P-00002/0002 - 1070000900-2103E12K010A000-355012-155DM06
	3,312.00	3,312.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,624.00	6,624.00	0.00	0.00				P-00002/0002 - 1070000900-2103E12K010A000-375012-155DM06
	6,624.00	6,624.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	828.00	828.00	0.00	0.00				P-00002/0002 - 1070000900-2103E12K010A000-375022-155DM06
	600.00	600.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	276.00	276.00	0.00	0.00				P-00002/0002 - 1070000900-2103E12K010A000-379012-155DM06
	0.00	0.00	0.00	0.00				
P-00002/0003 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE CANDIDO PADILLA								
HUEPAC		HUEPAC			METRO LINEAL	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	110	49		
	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00				P-00002/0003 - 1070000900-2103E12K010A000-424011-155DM05
	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,238.40	1,238.40	0.00	0.00				P-00002/0003 - 1070000900-2103E12K010A000-122012-155DM05
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	309.60	309.60	0.00	0.00				P-00002/0003 - 1070000900-2103E12K010A000-211011-155DM05
	309.60	309.60	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	206.40	206.40	0.00	0.00				P-00002/0003 - 1070000900-2103E12K010A000-212011-155DM05
	206.40	206.40	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	154.80	154.80	0.00	0.00				P-00002/0003 - 1070000900-2103E12K010A000-214011-155DM05
	154.80	154.80	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	206.40	206.40	0.00	0.00				P-00002/0003 - 1070000900-2103E12K010A000-221011-155DM05
	206.40	206.40	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	619.20	619.20	0.00	0.00				P-00002/0003 - 1070000900-2103E12K010A000-261012-155DM05
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
206.40	206.40	0.00	0.00	0.00	P-00002/0003 - 1070000900-2103E12K010A000-296012-155DM05			
206.40	206.40	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
154.80	154.80	0.00	0.00	0.00	P-00002/0003 - 1070000900-2103E12K010A000-336032-155DM05			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
619.20	619.20	0.00	0.00	0.00	P-00002/0003 - 1070000900-2103E12K010A000-355012-155DM05			
619.20	619.20	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1,238.40	1,238.40	0.00	0.00	0.00	P-00002/0003 - 1070000900-2103E12K010A000-375012-155DM05			
1,238.40	1,238.40	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
154.80	154.80	0.00	0.00	0.00	P-00002/0003 - 1070000900-2103E12K010A000-375022-155DM05			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
51.60	51.60	0.00	0.00	0.00	P-00002/0003 - 1070000900-2103E12K010A000-379012-155DM05			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0
34,841,495.85	34,841,495.85	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad			31 Obras
33,789,092.08	33,789,092.08	0.00	0.00	0.00				31

[SH] VIVIENDA DIGNA

C-00001/0001 IMPULSO A LA VIVIENDA SOCIAL

VARIOS	VARIAS	PERSONA	0.00
29,988,450.00	29,988,450.00	6586	
0.00	0.00		
0.00	0.00		
			C-00001/0001 - 1070000900-2701E10K09EA000-611152-155DM13



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SH] VIVIENDA DIGNA

C-00075/0040 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, BATAONCICA,

BACUM	BATAONCICA	MODULO	PERSONAS	0.00
0.00	0.00	95	352	0.00
2,557,565.34	2,557,565.34	C-00075/0040 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-151A010		
2,555,430.88	2,555,430.88			0.00
0.00	0.00			0.00
26,299.80	26,299.80	C-00075/0040 - 1070000900-2103E11K003D000-122012-151A010		
17,664.00	17,664.00			0.00
0.00	0.00			0.00
6,574.95	6,574.95	C-00075/0040 - 1070000900-2103E11K003D000-211011-151A010		
6,574.95	6,574.95			0.00
0.00	0.00			0.00
4,383.30	4,383.30	C-00075/0040 - 1070000900-2103E11K003D000-212011-151A010		
4,383.30	4,383.30			0.00
0.00	0.00			0.00
3,287.48	3,287.48	C-00075/0040 - 1070000900-2103E11K003D000-214011-151A010		
3,287.48	3,287.48			0.00
0.00	0.00			0.00
4,383.30	4,383.30	C-00075/0040 - 1070000900-2103E11K003D000-221011-151A010		
4,383.30	4,383.30			0.00
0.00	0.00			0.00
8,949.90	8,949.90	C-00075/0040 - 1070000900-2103E11K003D000-261012-151A010		
6,320.00	6,320.00			0.00
0.00	0.00			0.00
4,200.00	4,200.00	C-00075/0040 - 1070000900-2103E11K003D000-261012-155DM10		
4,200.00	4,200.00			0.00



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SH] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,383.30	4,383.30	0.00	0.00				
	4,383.30	4,383.30	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,287.48	3,287.48	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	13,149.90	13,149.90	0.00	0.00				
	13,149.90	13,149.90	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	22,099.80	22,099.80	0.00	0.00				
	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00				
	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,687.48	2,687.48	0.00	0.00				
	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	600.00	600.00	0.00	0.00				
	600.00	600.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,035.81	1,035.81	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SH] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	60.00	60.00	0.00	0.00					
	60.00	60.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,095,184.66	1,095,184.66	0.00	0.00					
	1,095,184.66	1,095,184.66	0.00	0.00					
C-00075/0042 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA									
SAN IGNACIO RIO MUERTO		NUEVO CASTILLO, EL			MODULO	PERSONAS			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	35	130			
	1,345,750.00	1,345,750.00	0.00	0.00					
	1,345,750.00	1,345,750.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	9,689.40	9,689.40	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2,422.35	2,422.35	0.00	0.00					
	2,422.35	2,422.35	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,614.90	1,614.90	0.00	0.00					
	1,614.90	1,614.90	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,211.18	1,211.18	0.00	0.00					
	1,211.18	1,211.18	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,614.90	1,614.90	0.00	0.00					
	1,614.90	1,614.90	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SH] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,644.70	3,644.70	0.00	0.00				C-00075/0042 - 1070000900-2103E11K003D000-261012-151A010
	3,290.70	3,290.70	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00				C-00075/0042 - 1070000900-2103E11K003D000-261012-155DM10
	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,614.90	1,614.90	0.00	0.00				C-00075/0042 - 1070000900-2103E11K003D000-296012-151A010
	1,614.90	1,614.90	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,211.18	1,211.18	0.00	0.00				C-00075/0042 - 1070000900-2103E11K003D000-336032-151A010
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,844.70	4,844.70	0.00	0.00				C-00075/0042 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-151A010
	4,844.70	4,844.70	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,289.40	6,289.40	0.00	0.00				C-00075/0042 - 1070000900-2103E11K003D000-375012-151A010
	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00				C-00075/0042 - 1070000900-2103E11K003D000-375012-155DM10
	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	711.18	711.18	0.00	0.00				C-00075/0042 - 1070000900-2103E11K003D000-375022-151A010
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SH] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	500.00	500.00	0.00	0.00				C-00075/0042 - 1070000900-2103E11K003D000-375022-155DM10
	500.00	500.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	403.71	403.71	0.00	0.00				C-00075/0042 - 1070000900-2103E11K003D000-379012-151A010
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00075/0043 CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR								
HUATABAMPO		BUYARUMO			MODULO	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	30	111		
	973,154.77	973,154.77	0.00	0.00				C-00075/0043 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-151A012
	973,105.53	973,105.53	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10,009.44	10,009.44	0.00	0.00				C-00075/0043 - 1070000900-2103E11K003D000-122012-151A012
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,502.36	2,502.36	0.00	0.00				C-00075/0043 - 1070000900-2103E11K003D000-211011-151A012
	2,502.36	2,502.36	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,668.24	1,668.24	0.00	0.00				C-00075/0043 - 1070000900-2103E11K003D000-212011-151A012
	1,668.24	1,668.24	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,251.18	1,251.18	0.00	0.00				C-00075/0043 - 1070000900-2103E11K003D000-214011-151A012
	1,251.18	1,251.18	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,668.24	1,668.24	0.00	0.00				C-00075/0043 - 1070000900-2103E11K003D000-221011-151A012
	1,668.24	1,668.24	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico	
Devengado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%	

[SH] VIVIENDA DIGNA

	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	2,354.72	-----	2,354.72	0.00	0.00			C-00075/0043 - 1070000900-2103E11K003D000-261012-151A012	
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	2,650.00	-----	2,650.00	0.00	0.00			C-00075/0043 - 1070000900-2103E11K003D000-261012-155DM12	
	2,650.00	-----	2,650.00	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	1,668.24	-----	1,668.24	0.00	0.00			C-00075/0043 - 1070000900-2103E11K003D000-296012-151A012	
	1,668.24	-----	1,668.24	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	1,251.18	-----	1,251.18	0.00	0.00			C-00075/0043 - 1070000900-2103E11K003D000-336032-151A012	
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	5,004.72	-----	5,004.72	0.00	0.00			C-00075/0043 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-151A012	
	5,004.72	-----	5,004.72	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	4,659.44	-----	4,659.44	0.00	0.00			C-00075/0043 - 1070000900-2103E11K003D000-375012-151A012	
	3,259.44	-----	3,259.44	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	5,350.00	-----	5,350.00	0.00	0.00			C-00075/0043 - 1070000900-2103E11K003D000-375012-155DM12	
	5,350.00	-----	5,350.00	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	251.18	-----	251.18	0.00	0.00			C-00075/0043 - 1070000900-2103E11K003D000-375022-151A012	
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SH] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00					C-00075/0043 - 1070000900-2103E11K003D000-375022-155DM12
	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	7.06	7.06	0.00	0.00					C-00075/0043 - 1070000900-2103E11K003D000-379012-151A012
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	410.00	410.00	0.00	0.00					C-00075/0043 - 1070000900-2103E11K003D000-379012-155DM12
	410.00	410.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	417,045.23	417,045.23	0.00	0.00					C-00075/0043 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DM12
	417,045.23	417,045.23	0.00	0.00					
C-00075/0044 CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR									
HUATABAMPO		CARO, EL			MODULO	PERSONAS		0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	10	37			
	324,502.33	324,502.33	0.00	0.00					C-00075/0044 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-151A012
	324,049.25	324,049.25	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	3,336.48	3,336.48	0.00	0.00					C-00075/0044 - 1070000900-2103E11K003D000-122012-151A012
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	834.12	834.12	0.00	0.00					C-00075/0044 - 1070000900-2103E11K003D000-211011-151A012
	834.12	834.12	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	556.08	556.08	0.00	0.00					C-00075/0044 - 1070000900-2103E11K003D000-212011-151A012
	556.08	556.08	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SH] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	417.06	417.06	0.00	0.00				
	417.06	417.06	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	556.08	556.08	0.00	0.00				
	556.08	556.08	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,668.24	1,668.24	0.00	0.00				
	1,549.94	1,549.94	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	556.08	556.08	0.00	0.00				
	556.08	556.08	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	417.06	417.06	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,668.24	1,668.24	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,336.48	3,336.48	0.00	0.00				
	3,067.60	3,067.60	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	417.06	417.06	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico	
Devengado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%	

[SH] VIVIENDA DIGNA

	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	139.02	-----	139.02	0.00	0.00			C-00075/0044 - 1070000900-2103E11K003D000-379012-151A012	
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	138,897.67	-----	138,897.67	0.00	0.00			C-00075/0044 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DM12	
	138,897.67	-----	138,897.67	0.00	0.00				
C-00075/0045 CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR									
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00	MODULO	PERSONAS	0.00	
	650,199.93	-----	650,199.93	0.00	0.00	20	74	C-00075/0045 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-151A012	
	645,380.31	-----	645,380.31	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	6,672.96	-----	6,672.96	0.00	0.00			C-00075/0045 - 1070000900-2103E11K003D000-122012-151A012	
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	1,668.24	-----	1,668.24	0.00	0.00			C-00075/0045 - 1070000900-2103E11K003D000-211011-151A012	
	1,668.24	-----	1,668.24	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	1,112.16	-----	1,112.16	0.00	0.00			C-00075/0045 - 1070000900-2103E11K003D000-212011-151A012	
	1,112.16	-----	1,112.16	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	834.12	-----	834.12	0.00	0.00			C-00075/0045 - 1070000900-2103E11K003D000-214011-151A012	
	834.12	-----	834.12	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	1,112.16	-----	1,112.16	0.00	0.00			C-00075/0045 - 1070000900-2103E11K003D000-221011-151A012	
	238.60	-----	238.60	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SH] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,036.48	1,036.48	0.00	0.00					C-00075/0045 - 1070000900-2103E11K003D000-261012-151A012
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00					C-00075/0045 - 1070000900-2103E11K003D000-261012-155DM12
	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,112.16	1,112.16	0.00	0.00					C-00075/0045 - 1070000900-2103E11K003D000-296012-151A012
	1,112.16	1,112.16	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	834.12	834.12	0.00	0.00					C-00075/0045 - 1070000900-2103E11K003D000-336032-151A012
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	3,336.48	3,336.48	0.00	0.00					C-00075/0045 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-151A012
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,772.96	1,772.96	0.00	0.00					C-00075/0045 - 1070000900-2103E11K003D000-375012-151A012
	1,772.96	1,772.96	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00					C-00075/0045 - 1070000900-2103E11K003D000-375012-155DM12
	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	534.12	534.12	0.00	0.00					C-00075/0045 - 1070000900-2103E11K003D000-375022-151A012
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SH] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	300.00	300.00	0.00	0.00					C-00075/0045 - 1070000900-2103E11K003D000-375022-155DM12
	300.00	300.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	118.04	118.04	0.00	0.00					C-00075/0045 - 1070000900-2103E11K003D000-379012-151A012
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	160.00	160.00	0.00	0.00					C-00075/0045 - 1070000900-2103E11K003D000-379012-155DM12
	160.00	160.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	276,600.07	276,600.07	0.00	0.00					C-00075/0045 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DM12
	276,600.07	276,600.07	0.00	0.00					
C-00075/0046 CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR									
HUATABAMPO		POZO DULCE			MODULO	PERSONAS			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	12	44			
	389,402.79	389,402.79	0.00	0.00					C-00075/0046 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-151A012
	388,860.87	388,860.87	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	4,003.78	4,003.78	0.00	0.00					C-00075/0046 - 1070000900-2103E11K003D000-122012-151A012
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,000.94	1,000.94	0.00	0.00					C-00075/0046 - 1070000900-2103E11K003D000-211011-151A012
	1,000.94	1,000.94	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	667.30	667.30	0.00	0.00					C-00075/0046 - 1070000900-2103E11K003D000-212011-151A012
	667.30	667.30	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SH] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	500.47	500.47	0.00	0.00					
	500.47	500.47	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	667.30	667.30	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	701.89	701.89	0.00	0.00					
	701.89	701.89	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00					
	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	667.30	667.30	0.00	0.00					
	667.30	667.30	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	500.47	500.47	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2,001.89	2,001.89	0.00	0.00					
	2,001.89	2,001.89	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2,603.78	2,603.78	0.00	0.00					
	2,603.78	2,603.78	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SH] VIVIENDA DIGNA

	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	1,400.00	-----	1,400.00	0.00	0.00				
	1,400.00	-----	1,400.00	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	200.47	-----	200.47	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	300.00	-----	300.00	0.00	0.00				
	300.00	-----	300.00	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	6.81	-----	6.81	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	160.00	-----	160.00	0.00	0.00				
	160.00	-----	160.00	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	166,677.21	-----	166,677.21	0.00	0.00				
	166,677.21	-----	166,677.21	0.00	0.00				
C-00075/0047 CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR									
HUATABAMPO			BACHANTAHUI			MODULO	PERSONAS		0.00
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00	10	37		
	324,502.33	-----	324,502.33	0.00	0.00				
	324,049.25	-----	324,049.25	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	3,336.48	-----	3,336.48	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SH] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	834.12	834.12	0.00	0.00					
	834.12	834.12	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	556.08	556.08	0.00	0.00					
	556.08	556.08	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	417.06	417.06	0.00	0.00					
	417.06	417.06	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	556.08	556.08	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,668.24	1,668.24	0.00	0.00					
	1,648.11	1,648.11	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	556.08	556.08	0.00	0.00					
	556.08	556.08	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	417.06	417.06	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,668.24	1,668.24	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SH] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,336.48	3,336.48	0.00	0.00				
	2,996.22	2,996.22	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	417.06	417.06	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	139.02	139.02	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	138,897.67	138,897.67	0.00	0.00				
	138,897.67	138,897.67	0.00	0.00				
C-00075/0048 CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR								
HUATABAMPO		VARIAS			MODULO	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	15	56		
	486,753.49	486,753.49	0.00	0.00				
	486,076.09	486,076.09	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,004.72	5,004.72	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,251.18	1,251.18	0.00	0.00				
	1,251.18	1,251.18	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	834.12	834.12	0.00	0.00				
	834.12	834.12	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SH] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	625.59	625.59	0.00	0.00					C-00075/0048 - 1070000900-2103E11K003D000-214011-151A012
	625.59	625.59	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	834.12	834.12	0.00	0.00					C-00075/0048 - 1070000900-2103E11K003D000-221011-151A012
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,202.36	1,202.36	0.00	0.00					C-00075/0048 - 1070000900-2103E11K003D000-261012-151A012
	850.00	850.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00					C-00075/0048 - 1070000900-2103E11K003D000-261012-155DM12
	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	834.12	834.12	0.00	0.00					C-00075/0048 - 1070000900-2103E11K003D000-296012-151A012
	834.12	834.12	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	625.59	625.59	0.00	0.00					C-00075/0048 - 1070000900-2103E11K003D000-336032-151A012
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2,502.36	2,502.36	0.00	0.00					C-00075/0048 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-151A012
	2,284.36	2,284.36	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2,204.72	2,204.72	0.00	0.00					C-00075/0048 - 1070000900-2103E11K003D000-375012-151A012
	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SH] VIVIENDA DIGNA

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0048 - 1070000900-2103E11K003D000-375012-155DM12			
2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
625.59	625.59	0.00	0.00	0.00	C-00075/0048 - 1070000900-2103E11K003D000-375022-151A012			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
48.53	48.53	0.00	0.00	0.00	C-00075/0048 - 1070000900-2103E11K003D000-379012-151A012			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0048 - 1070000900-2103E11K003D000-379012-155DM12			
160.00	160.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
208,346.51	208,346.51	0.00	0.00	0.00	C-00075/0048 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DM12			
208,346.51	208,346.51	0.00	0.00	0.00				
C-00075/0049 CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR								
HUATABAMPO		BABURO			MODULO	PERSONAS		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20	74		
650,199.93	650,199.93	0.00	0.00	0.00	C-00075/0049 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-151A012			
645,380.31	645,380.31	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
6,672.96	6,672.96	0.00	0.00	0.00	C-00075/0049 - 1070000900-2103E11K003D000-122012-151A012			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1,668.24	1,668.24	0.00	0.00	0.00	C-00075/0049 - 1070000900-2103E11K003D000-211011-151A012			
1,668.24	1,668.24	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SH] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,112.16	1,112.16	0.00	0.00				
	1,112.16	1,112.16	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	834.12	834.12	0.00	0.00				
	834.12	834.12	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,112.16	1,112.16	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,436.48	1,436.48	0.00	0.00				
	900.00	900.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00				
	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,112.16	1,112.16	0.00	0.00				
	1,112.16	1,112.16	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	834.12	834.12	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,336.48	3,336.48	0.00	0.00				
	3,227.27	3,227.27	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SH] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	3,872.96	3,872.96	0.00	0.00					
	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00					
	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	534.12	534.12	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	300.00	300.00	0.00	0.00					
	300.00	300.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	114.04	114.04	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	164.00	164.00	0.00	0.00					
	164.00	164.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	276,600.07	276,600.07	0.00	0.00					
	276,600.07	276,600.07	0.00	0.00					
C-00075/0050 CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR, CHIJBAMPO,									
HUATABAMPO		CHIJBAMPO			MODULO	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	10	37			0.00
	324,502.33	324,502.33	0.00	0.00					
	324,049.25	324,049.25	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SH] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,336.48	3,336.48	0.00	0.00				C-00075/0050 - 1070000900-2103E11K003D000-122012-151A012
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	834.12	834.12	0.00	0.00				C-00075/0050 - 1070000900-2103E11K003D000-211011-151A012
	834.12	834.12	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	556.08	556.08	0.00	0.00				C-00075/0050 - 1070000900-2103E11K003D000-212011-151A012
	556.08	556.08	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	417.06	417.06	0.00	0.00				C-00075/0050 - 1070000900-2103E11K003D000-214011-151A012
	417.06	417.06	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	556.08	556.08	0.00	0.00				C-00075/0050 - 1070000900-2103E11K003D000-221011-151A012
	556.08	556.08	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	468.24	468.24	0.00	0.00				C-00075/0050 - 1070000900-2103E11K003D000-261012-151A012
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00				C-00075/0050 - 1070000900-2103E11K003D000-261012-155DM12
	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	556.08	556.08	0.00	0.00				C-00075/0050 - 1070000900-2103E11K003D000-296012-151A012
	556.08	556.08	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SH] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	417.06	417.06	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,668.24	1,668.24	0.00	0.00				
	1,668.24	1,668.24	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,236.48	1,236.48	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00				
	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	117.06	117.06	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	300.00	300.00	0.00	0.00				
	300.00	300.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	44.02	44.02	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	95.00	95.00	0.00	0.00				
	95.00	95.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SH] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	138,897.67	138,897.67	0.00	0.00					
	138,897.67	138,897.67	0.00	0.00					
C-00075/0051 CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR									
PITIQUITO		DESEMBOQUE DE LOS SERIS (EL DESEMBOQUE)			MODULO	PERSONAS			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	23	85			
	746,441.77	746,441.77	0.00	0.00					
	698,929.18	698,929.18	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	7,673.90	7,673.90	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,918.48	1,918.48	0.00	0.00					
	1,918.48	1,918.48	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,278.98	1,278.98	0.00	0.00					
	1,278.98	1,278.98	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	959.24	959.24	0.00	0.00					
	959.24	959.24	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,278.98	1,278.98	0.00	0.00					
	1,278.98	1,278.98	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	936.95	936.95	0.00	0.00					
	700.00	700.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SH] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00				C-00075/0051 - 1070000900-2103E11K003D000-261012-155DM02
	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,278.98	1,278.98	0.00	0.00				C-00075/0051 - 1070000900-2103E11K003D000-296012-151A002
	1,278.98	1,278.98	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	959.24	959.24	0.00	0.00				C-00075/0051 - 1070000900-2103E11K003D000-336032-151A002
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,836.95	3,836.95	0.00	0.00				C-00075/0051 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-151A002
	3,836.95	3,836.95	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,073.90	2,073.90	0.00	0.00				C-00075/0051 - 1070000900-2103E11K003D000-375012-151A002
	2,073.90	2,073.90	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00				C-00075/0051 - 1070000900-2103E11K003D000-375012-155DM02
	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	59.24	59.24	0.00	0.00				C-00075/0051 - 1070000900-2103E11K003D000-375022-151A002
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	900.00	900.00	0.00	0.00				C-00075/0051 - 1070000900-2103E11K003D000-375022-155DM02
	900.00	900.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SH] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	155.76	155.76	0.00	0.00				C-00075/0051 - 1070000900-2103E11K003D000-379012-151A002
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	164.00	164.00	0.00	0.00				C-00075/0051 - 1070000900-2103E11K003D000-379012-155DM02
	164.00	164.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	319,378.23	319,378.23	0.00	0.00				C-00075/0051 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DM02
	319,378.23	319,378.23	0.00	0.00				
C-00075/0067 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA EN LA GALERA, RAYON								
RAYON		GALERA, LA			MODULO	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	27	100		
	644,266.55	644,266.55	0.00	0.00				C-00075/0067 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-151A005
	642,899.74	642,899.74	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,622.52	6,622.52	0.00	0.00				C-00075/0067 - 1070000900-2103E11K003D000-122012-151A005
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,655.63	1,655.63	0.00	0.00				C-00075/0067 - 1070000900-2103E11K003D000-211011-151A005
	1,655.63	1,655.63	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,103.75	1,103.75	0.00	0.00				C-00075/0067 - 1070000900-2103E11K003D000-212011-151A005
	1,103.75	1,103.75	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	827.81	827.81	0.00	0.00				C-00075/0067 - 1070000900-2103E11K003D000-214011-151A005
	827.81	827.81	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SH] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,103.75	1,103.75	0.00	0.00				C-00075/0067 - 1070000900-2103E11K003D000-221011-151A005
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,311.27	3,311.27	0.00	0.00				C-00075/0067 - 1070000900-2103E11K003D000-261012-151A005
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,103.75	1,103.75	0.00	0.00				C-00075/0067 - 1070000900-2103E11K003D000-296012-151A005
	1,103.75	1,103.75	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	827.81	827.81	0.00	0.00				C-00075/0067 - 1070000900-2103E11K003D000-336032-151A005
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,311.27	3,311.27	0.00	0.00				C-00075/0067 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-151A005
	3,311.27	3,311.27	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,622.52	6,622.52	0.00	0.00				C-00075/0067 - 1070000900-2103E11K003D000-375012-151A005
	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	827.81	827.81	0.00	0.00				C-00075/0067 - 1070000900-2103E11K003D000-375022-151A005
	300.00	300.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	275.96	275.96	0.00	0.00				C-00075/0067 - 1070000900-2103E11K003D000-379012-151A005
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SH] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	275,528.45	275,528.45	0.00	0.00					
	275,528.45	275,528.45	0.00	0.00					
C-00075/0069 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN TEPAHUI									
QUIRIEGO		TEPAHUI			MODULO	PERSONAS			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	59	218			
	1,587,985.01	1,587,985.01	0.00	0.00					
	1,587,985.00	1,587,985.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	16,333.56	16,333.56	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	4,083.39	4,083.39	0.00	0.00					
	4,083.39	4,083.39	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2,722.26	2,722.26	0.00	0.00					
	2,722.26	2,722.26	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2,041.70	2,041.70	0.00	0.00					
	2,041.70	2,041.70	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2,722.26	2,722.26	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	3,766.78	3,766.78	0.00	0.00					
	3,420.00	3,420.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SH] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00				C-00075/0069 - 1070000900-2103E11K003D000-261012-155DM12
	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,722.26	2,722.26	0.00	0.00				C-00075/0069 - 1070000900-2103E11K003D000-296012-151A012
	2,722.26	2,722.26	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,041.70	2,041.70	0.00	0.00				C-00075/0069 - 1070000900-2103E11K003D000-336032-151A012
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	8,166.78	8,166.78	0.00	0.00				C-00075/0069 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-151A012
	8,166.78	8,166.78	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	14,933.56	14,933.56	0.00	0.00				C-00075/0069 - 1070000900-2103E11K003D000-375012-151A012
	7,550.00	7,550.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00				C-00075/0069 - 1070000900-2103E11K003D000-375012-155DM12
	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,041.70	2,041.70	0.00	0.00				C-00075/0069 - 1070000900-2103E11K003D000-375022-151A012
	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	680.55	680.55	0.00	0.00				C-00075/0069 - 1070000900-2103E11K003D000-379012-151A012
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SH] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	680,564.99	680,564.99	0.00	0.00					C-00075/0069 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DM12
	680,564.99	680,564.99	0.00	0.00					
C-00075/0070 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA									
	RAYON	TRES ALAMOS			MODULO	PERSONAS			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	11	45			
	820.43	820.43	0.00	0.00					C-00075/0070 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-151A005
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	4,553.03	4,553.03	0.00	0.00					C-00075/0070 - 1070000900-2103E11K003D000-122012-151A005
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,138.26	1,138.26	0.00	0.00					C-00075/0070 - 1070000900-2103E11K003D000-211011-151A005
	1,138.26	1,138.26	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	758.84	758.84	0.00	0.00					C-00075/0070 - 1070000900-2103E11K003D000-212011-151A005
	758.84	758.84	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	569.13	569.13	0.00	0.00					C-00075/0070 - 1070000900-2103E11K003D000-214011-151A005
	569.13	569.13	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	758.84	758.84	0.00	0.00					C-00075/0070 - 1070000900-2103E11K003D000-221011-151A005
	758.84	758.84	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2,276.51	2,276.51	0.00	0.00					C-00075/0070 - 1070000900-2103E11K003D000-261012-151A005
	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SH] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	758.84	758.84	0.00	0.00					C-00075/0070 - 1070000900-2103E11K003D000-296012-151A005
	758.84	758.84	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	569.13	569.13	0.00	0.00					C-00075/0070 - 1070000900-2103E11K003D000-336032-151A005
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2,276.51	2,276.51	0.00	0.00					C-00075/0070 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-151A005
	2,276.51	2,276.51	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	4,553.03	4,553.03	0.00	0.00					C-00075/0070 - 1070000900-2103E11K003D000-375012-151A005
	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	569.13	569.13	0.00	0.00					C-00075/0070 - 1070000900-2103E11K003D000-375022-151A005
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	189.70	189.70	0.00	0.00					C-00075/0070 - 1070000900-2103E11K003D000-379012-151A005
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	631,544.57	631,544.57	0.00	0.00					C-00075/0070 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DM05
	631,544.57	631,544.57	0.00	0.00					
C-00075/0074 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, CIUDAD OBREGON, CAJEME									
CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			MODULO	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000	93.000			0.00
	961,250.00	961,250.00	0.00	0.00					C-00075/0074 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DK11
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SH] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,325.63	4,325.63	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	20,186.25	20,186.25	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,325.62	4,325.62	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00075/0075 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, CIUDAD OBREGON, CAJEME								
CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			MODULO	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	8.000	30.000		
	307,600.00	307,600.00	0.00	0.00				
	92,258.91	92,258.91	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,384.20	1,384.20	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,459.60	6,459.60	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,384.20	1,384.20	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00075/0076 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, CIUDAD OBREGON, CAJEME								
CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			MODULO	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	37.000	137.000		
	1,422,650.00	1,422,650.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SH] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	6,401.93	6,401.93	0.00	0.00					C-00075/0076 - 1070000900-2103E11K003D000-325022-155DK11
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	29,875.65	29,875.65	0.00	0.00					C-00075/0076 - 1070000900-2103E11K003D000-333022-155DK11
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	6,401.92	6,401.92	0.00	0.00					C-00075/0076 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-155DK11
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00075/0077 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, COCORIT, CAJEME									
CAJEME		COCORIT			MODULO	PERSONAS		0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	16.000	59.000			
	615,200.00	615,200.00	0.00	0.00					C-00075/0077 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DK11
	184,542.75	184,542.75	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2,768.40	2,768.40	0.00	0.00					C-00075/0077 - 1070000900-2103E11K003D000-325022-155DK11
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	12,919.20	12,919.20	0.00	0.00					C-00075/0077 - 1070000900-2103E11K003D000-333022-155DK11
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2,768.40	2,768.40	0.00	0.00					C-00075/0077 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-155DK11
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00075/0078 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, COCORIT, CAJEME									
CAJEME		COCORIT			MODULO	PERSONAS		0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	12.000	44.000			
	461,400.00	461,400.00	0.00	0.00					C-00075/0078 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DK11
	138,407.07	138,407.07	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SH] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2,076.30	2,076.30	0.00	0.00					C-00075/0078 - 1070000900-2103E11K003D000-325022-155DK11
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	9,689.40	9,689.40	0.00	0.00					C-00075/0078 - 1070000900-2103E11K003D000-333022-155DK11
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2,076.30	2,076.30	0.00	0.00					C-00075/0078 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-155DK11
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00075/0079 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, ESPERANZA, CAJEME									
CAJEME		ESPERANZA			MODULO	PERSONAS			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	7.000	26.000			
	269,150.00	269,150.00	0.00	0.00					C-00075/0079 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DK11
	80,737.45	80,737.45	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,211.18	1,211.18	0.00	0.00					C-00075/0079 - 1070000900-2103E11K003D000-325022-155DK11
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	5,652.15	5,652.15	0.00	0.00					C-00075/0079 - 1070000900-2103E11K003D000-333022-155DK11
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,211.17	1,211.17	0.00	0.00					C-00075/0079 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-155DK11
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00075/0080 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, CUAHTEMOC (CAMPO 5),CAJEME									
CAJEME		CUAHTEMOC (CAMPO 5)			MODULO	PERSONAS			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000	74.000			
	769,000.00	769,000.00	0.00	0.00					C-00075/0080 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DK11
	230,647.25	230,647.25	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SH] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	3,460.50	3,460.50	0.00	0.00					C-00075/0080 - 1070000900-2103E11K003D000-325022-155DK11
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	16,149.00	16,149.00	0.00	0.00					C-00075/0080 - 1070000900-2103E11K003D000-333022-155DK11
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	3,460.50	3,460.50	0.00	0.00					C-00075/0080 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-155DK11
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00075/0081 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, PUEBLO YAQUI, CAJEME									
CAJEME		PUEBLO YAQUI			MODULO	PERSONAS			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	7.000	26.000			
	269,150.00	269,150.00	0.00	0.00					C-00075/0081 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DK11
	80,726.53	80,726.53	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,211.18	1,211.18	0.00	0.00					C-00075/0081 - 1070000900-2103E11K003D000-325022-155DK11
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	5,652.15	5,652.15	0.00	0.00					C-00075/0081 - 1070000900-2103E11K003D000-333022-155DK11
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,211.17	1,211.17	0.00	0.00					C-00075/0081 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-155DK11
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00075/0082 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, PUEBLO YAQUI, CAJEME									
CAJEME		PUEBLO YAQUI			MODULO	PERSONAS			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000	37.000			
	384,500.00	384,500.00	0.00	0.00					C-00075/0082 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DK11
	115,323.63	115,323.63	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SH] VIVIENDA DIGNA

	0.00		0.00		0.00				
	1,730.25		1,730.25		0.00				C-00075/0082 - 1070000900-2103E11K003D000-325022-155DK11
	0.00		0.00		0.00				
	0.00		0.00		0.00				
	8,074.50		8,074.50		0.00				C-00075/0082 - 1070000900-2103E11K003D000-333022-155DK11
	0.00		0.00		0.00				
	0.00		0.00		0.00				
	1,730.25		1,730.25		0.00				C-00075/0082 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-155DK11
	0.00		0.00		0.00				
C-00075/0083 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, PUEBLO YAQUI, CAJEME									
CAJEME		PUEBLO YAQUI				MODULO	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00		0.00	0.00	32.000	118.000		
	1,230,400.00	1,230,400.00		0.00	0.00				C-00075/0083 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DK11
	0.00	0.00		0.00	0.00				
	0.00	0.00		0.00	0.00				
	5,536.80	5,536.80		0.00	0.00				C-00075/0083 - 1070000900-2103E11K003D000-325022-155DK11
	0.00	0.00		0.00	0.00				
	0.00	0.00		0.00	0.00				
	25,838.40	25,838.40		0.00	0.00				C-00075/0083 - 1070000900-2103E11K003D000-333022-155DK11
	0.00	0.00		0.00	0.00				
	0.00	0.00		0.00	0.00				
	5,536.80	5,536.80		0.00	0.00				C-00075/0083 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-155DK11
	0.00	0.00		0.00	0.00				
C-00075/0084 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, QUETCHEHUECA, CAJEME									
CAJEME		QUETCHEHUECA				MODULO	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00		0.00	0.00	37.000	137.000		
	1,422,650.00	1,422,650.00		0.00	0.00				C-00075/0084 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DK11
	0.00	0.00		0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SH] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	6,401.93	6,401.93	0.00	0.00					C-00075/0084 - 1070000900-2103E11K003D000-325022-155DK11
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	29,875.65	29,875.65	0.00	0.00					C-00075/0084 - 1070000900-2103E11K003D000-333022-155DK11
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	6,401.92	6,401.92	0.00	0.00					C-00075/0084 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-155DK11
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00075/0085 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, GUAYMAS									
GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS			MODULO	PERSONAS		0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	21.000	78.000			
	807,450.00	807,450.00	0.00	0.00					C-00075/0085 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DK10
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	3,633.53	3,633.53	0.00	0.00					C-00075/0085 - 1070000900-2103E11K003D000-325022-155DK10
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	16,956.45	16,956.45	0.00	0.00					C-00075/0085 - 1070000900-2103E11K003D000-333022-155DK10
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	3,633.52	3,633.52	0.00	0.00					C-00075/0085 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-155DK10
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00075/0086 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, GUAYMAS									
GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS			MODULO	PERSONAS		0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	6.000	22.000			
	230,700.00	230,700.00	0.00	0.00					C-00075/0086 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DK10
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SH] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,038.15	1,038.15	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	4,844.70	4,844.70	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,038.15	1,038.15	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00075/0087 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, GUAYMAS									
GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS			MODULO	PERSONAS			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	28.000	104.000			
	1,076,600.00	1,076,600.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	4,844.70	4,844.70	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	22,608.60	22,608.60	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	4,844.70	4,844.70	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00075/0088 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, NAVOJOA									
NAVOJOA		NAVOJOA			MODULO	PERSONAS			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000	56.000			
	576,750.00	576,750.00	0.00	0.00					
	173,008.29	173,008.29	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SH] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,595.38	2,595.38	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	12,111.75	12,111.75	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,595.37	2,595.37	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00075/0089 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, NAVOJOA								
NAVOJOA		NAVOJOA			MODULO	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000	37.000		
	384,500.00	384,500.00	0.00	0.00				
	115,338.87	115,338.87	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,730.25	1,730.25	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	8,074.50	8,074.50	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,730.25	1,730.25	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00075/0090 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA								
HUATABAMPO		UNION, LA			MODULO	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000	56.000		
	576,750.00	576,750.00	0.00	0.00				
	173,008.29	173,008.29	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SH] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,595.38	2,595.38	0.00	0.00				C-00075/0090 - 1070000900-2103E11K003D000-325022-155DK12
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	12,111.75	12,111.75	0.00	0.00				C-00075/0090 - 1070000900-2103E11K003D000-333022-155DK12
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,595.37	2,595.37	0.00	0.00				C-00075/0090 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-155DK12
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00075/0091 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR, QUETCHEHUECA, CAJEME								
CAJEME		QUECHEHUECA			MODULO	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	8	30		
	370,720.00	370,720.00	0.00	0.00				C-00075/0091 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DK11
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,668.24	1,668.24	0.00	0.00				C-00075/0091 - 1070000900-2103E11K003D000-325022-155DK11
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,785.12	7,785.12	0.00	0.00				C-00075/0091 - 1070000900-2103E11K003D000-333022-155DK11
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,668.24	1,668.24	0.00	0.00				C-00075/0091 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-155DK11
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00075/0092 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR, YAVAROS, HUATABAMPO								
HUATABAMPO		YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS)			MODULO	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	20	74		
	926,800.00	926,800.00	0.00	0.00				C-00075/0092 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DK12
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SH] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	4,170.60	4,170.60	0.00	0.00					C-00075/0092 - 1070000900-2103E11K003D000-325022-155DK12
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	19,462.80	19,462.80	0.00	0.00					C-00075/0092 - 1070000900-2103E11K003D000-333022-155DK12
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	4,170.60	4,170.60	0.00	0.00					C-00075/0092 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-155DK12
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00075/0093 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR, NAVOJOA									
NAVOJOA		NAVOJOA			MODULO	PERSONAS			0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	37			
834,120.00	834,120.00	0.00	0.00	0.00					C-00075/0093 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DK12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
3,753.54	3,753.54	0.00	0.00	0.00					C-00075/0093 - 1070000900-2103E11K003D000-325022-155DK12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
17,516.52	17,516.52	0.00	0.00	0.00					C-00075/0093 - 1070000900-2103E11K003D000-333022-155DK12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
3,753.54	3,753.54	0.00	0.00	0.00					C-00075/0093 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-155DK12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00075/0094 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR, NAVOJOA									
NAVOJOA		NAVOJOA			MODULO	PERSONAS			0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10	37			
463,400.00	463,400.00	0.00	0.00	0.00					C-00075/0094 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DK12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SH] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,085.30	2,085.30	0.00	0.00			C-00075/0094 - 1070000900-2103E11K003D000-325022-155DK12	
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	9,731.40	9,731.40	0.00	0.00			C-00075/0094 - 1070000900-2103E11K003D000-333022-155DK12	
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,085.30	2,085.30	0.00	0.00			C-00075/0094 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-155DK12	
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00075/0095 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR, NAVOJOA								
NAVOJOA		NAVOJOA			MODULO	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	9	33		
	417,060.00	417,060.00	0.00	0.00			C-00075/0095 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DK12	
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,876.77	1,876.77	0.00	0.00			C-00075/0095 - 1070000900-2103E11K003D000-325022-155DK12	
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	8,758.26	8,758.26	0.00	0.00			C-00075/0095 - 1070000900-2103E11K003D000-333022-155DK12	
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,876.77	1,876.77	0.00	0.00			C-00075/0095 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-155DK12	
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00075/0096 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR, NAVOJOA								
NAVOJOA		NAVOJOA			MODULO	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	8	30		
	370,720.00	370,720.00	0.00	0.00			C-00075/0096 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DK12	
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SH] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,668.24	1,668.24	0.00	0.00					C-00075/0096 - 1070000900-2103E11K003D000-325022-155DK12
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	7,785.12	7,785.12	0.00	0.00					C-00075/0096 - 1070000900-2103E11K003D000-333022-155DK12
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,668.24	1,668.24	0.00	0.00					C-00075/0096 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-155DK12
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00075/0097 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR, NAVOJOA									
NAVOJOA		NAVOJOA			MODULO	PERSONAS			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	18	67			
	834,120.00	834,120.00	0.00	0.00					C-00075/0097 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DK12
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	3,753.54	3,753.54	0.00	0.00					C-00075/0097 - 1070000900-2103E11K003D000-325022-155DK12
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	17,516.52	17,516.52	0.00	0.00					C-00075/0097 - 1070000900-2103E11K003D000-333022-155DK12
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	3,753.54	3,753.54	0.00	0.00					C-00075/0097 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-155DK12
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00075/0098 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA (AGEB 0302), BACAMENUEVO, ETCHOJOA									
ETCHOJOA		BACAME NUEVO			VIVIENDA	PERSONAS			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000	74.000			
	769,000.00	769,000.00	0.00	0.00					C-00075/0098 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DK12
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SH] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00			
	18,456.00	18,456.00	0.00	0.00			C-00075/0098 - 1070000900-2103E11K003D000-333022-155DK12
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,614.00	4,614.00	0.00	0.00			C-00075/0098 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-155DK12
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0099 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA (AGEB 1037), PUEBLO MAYO,NAVOJOA							
NAVOJOA		PUEBLO MAYO			VIVIENDA	PERSONAS	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000	56.000	
576,750.00	576,750.00	0.00	0.00	0.00			C-00075/0099 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DK12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
13,842.00	13,842.00	0.00	0.00	0.00			C-00075/0099 - 1070000900-2103E11K003D000-333022-155DK12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3,460.50	3,460.50	0.00	0.00	0.00			C-00075/0099 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-155DK12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0100 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA (AGEB 1361), SAN IGNACIO COHUIRIMPO, NAVOJOA							
NAVOJOA		SAN IGNACIO			VIVIENDA	PERSONAS	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.000	26.000	
269,150.00	269,150.00	0.00	0.00	0.00			C-00075/0100 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DK12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
6,459.60	6,459.60	0.00	0.00	0.00			C-00075/0100 - 1070000900-2103E11K003D000-333022-155DK12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1,614.90	1,614.90	0.00	0.00	0.00			C-00075/0100 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-155DK12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros			Av. Físico %	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SH] VIVIENDA DIGNA

C-00075/0101 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA COL. CENTRO (AGEB 0079), VILLA JUAREZ, BENITO JUAREZ

BENITO JUAREZ		VILLA JUAREZ (IRRIGACION)			VIVIENDA	PERSONAS	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000	74.000	
769,000.00	769,000.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0101 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DK12		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
18,456.00	18,456.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0101 - 1070000900-2103E11K003D000-333022-155DK12		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4,614.00	4,614.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0101 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-155DK12		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00075/0102 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA COL. VILLA DEL SOL (AGEB0098),VILLA JUAREZ, BENITO JUAREZ

BENITO JUAREZ		VILLA JUAREZ (IRRIGACION)			VIVIENDA	PERSONAS	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000	37.000	
384,500.00	384,500.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0102 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DK12		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
9,228.00	9,228.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0102 - 1070000900-2103E11K003D000-333022-155DK12		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2,307.00	2,307.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0102 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-155DK12		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00075/0103 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA COL. LÓPEZ REYNOSO (AGEB0115), VILLA JUAREZ, BENITO JUAREZ

BENITO JUAREZ		VILLA JUAREZ (IRRIGACION)			VIVIENDA	PERSONAS	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000	37.000	
384,500.00	384,500.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0103 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DK12		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
9,228.00	9,228.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0103 - 1070000900-2103E11K003D000-333022-155DK12		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SH] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2,307.00	2,307.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00075/0104 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA COL. SOLIDARIDAD (AGEB:1826), AGUA PRIETA									
AGUA PRIETA		AGUA PRIETA			EQUIPO	PERSONAS			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	8.000	30.000			
	424,000.00	424,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	10,176.00	10,176.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2,544.00	2,544.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00075/0105 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA COL. BUENOS AIRES (AGEB:1898), AGUA PRIETA									
AGUA PRIETA		AGUA PRIETA			VIVIENDA	PERSONAS			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000	37.000			
	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	12,720.00	12,720.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	3,180.00	3,180.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00075/0106 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA COL. TRES CAMINOS (AGEB:1830), AGUA PRIETA									
AGUA PRIETA		AGUA PRIETA			VIVIENDA	PERSONAS			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	4.000	15.000			
	212,000.00	212,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SH] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,088.00	5,088.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,272.00	1,272.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00075/0106 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA SECTOR PONIENTE, DESARROLLO SUR - ORIENTE, AGUAPRIETA								
AGUA PRIETA		AGUA PRIETA			VIVIENDA	PERSONAS		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000	56.000		
795,000.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	19,080.00	19,080.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00075/0107 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA SECTOR ORIENTE, DESARROLLO SUR - ORIENTE, AGUAPRIETA								
AGUA PRIETA		AGUA PRIETA			VIVIENDA	PERSONAS		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000	56.000		
795,000.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	19,080.00	19,080.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SH] VIVIENDA DIGNA

C-00078/0001 CONSTRUCCION DE OCHO (08) VIVIENDAS EN ALAMOS

ALAMOS	VARIAS			VIVIENDA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	8	40	0.00
1,195,301.98	1,195,301.98	0.00	0.00	C-00078/0001 - 1070001300-2205E11K003D000-411061-151A012		
1,195,301.98	1,195,301.98	0.00	0.00			

C-00078/0002 CONSTRUCCION DE QUINCE (15) VIVIENDAS, SAN JAVIER

SAN JAVIER	SAN JAVIER			VIVIENDA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	15	75	0.00
2,241,191.21	2,241,191.21	0.00	0.00	C-00078/0002 - 1070001300-2205E11K003D000-411061-151A008		
2,241,191.21	2,241,191.21	0.00	0.00			

C-00078/0003 CONSTRUCCION DE CINCO (05) VIVIENDAS, ARIZPE

ARIZPE	VARIAS			VIVIENDA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	5	25	0.00
727,500.00	727,500.00	0.00	0.00	C-00078/0003 - 1070001300-2205E11K003D000-411061-151A005		
727,500.00	727,500.00	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00			
21,825.00	21,825.00	0.00	0.00	C-00078/0003 - 1070001300-2205E11K003D000-411111-151A005		
21,825.00	21,825.00	0.00	0.00			

C-00078/0004 CONSTRUCCION DE DIECIOCHO (18) VIVIENDAS, BACUM

BACUM	VARIAS			VIVIENDA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	18	90	0.00
2,027,673.60	2,027,673.60	0.00	0.00	C-00078/0004 - 1070001300-2205E11K003D000-411061-151A010		
2,027,673.60	2,027,673.60	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00			
60,830.21	60,830.21	0.00	0.00	C-00078/0004 - 1070001300-2205E11K003D000-411111-151A010		
60,830.21	60,830.21	0.00	0.00			

C-00078/0005 CONSTRUCCION DE CINCUENTA (50) VIVIENDAS, BANAMICHI

BANAMICHI	VARIAS			VIVIENDA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	50	250	0.00
4,476,946.95	4,476,946.95	0.00	0.00	C-00078/0005 - 1070001300-2205E11K003D000-411061-151A005		
4,476,946.95	4,476,946.95	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00			
134,308.41	134,308.41	0.00	0.00	C-00078/0005 - 1070001300-2205E11K003D000-411111-151A005		
134,308.41	134,308.41	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SH] VIVIENDA DIGNA

C-00078/0006 CONSTRUCCION DE VEINTE (20) VIVIENDAS, BENITO JUAREZ

BENITO JUAREZ		VARIAS			VIVIENDA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20	100	0.00
852,119.58	852,119.58	0.00	0.00	0.00	C-00078/0006 - 1070001300-2205E11K003D000-411061-151A012		
852,119.58	852,119.58	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
25,563.59	25,563.59	0.00	0.00	0.00	C-00078/0006 - 1070001300-2205E11K003D000-411111-151A012		
25,563.59	25,563.59	0.00	0.00	0.00			

C-00078/0008 CONSTRUCCION DE CUARENTA Y OCHO (48) VIVIENDAS, CANANEA

CANANEA		VARIAS			VIVIENDA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48	240	0.00
1,514,662.65	1,514,662.65	0.00	0.00	0.00	C-00078/0008 - 1070001300-2205E11K003D000-411061-151A004		
1,514,662.65	1,514,662.65	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
45,439.88	45,439.88	0.00	0.00	0.00	C-00078/0008 - 1070001300-2205E11K003D000-411111-151A004		
45,439.88	45,439.88	0.00	0.00	0.00			

C-00078/0009 CONSTRUCCION DE CINCO (05) VIVIENDAS, ETCHOJOA

ETCHOJOA		VARIAS			VIVIENDA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5	25	0.00
304,273.91	304,273.91	0.00	0.00	0.00	C-00078/0009 - 1070001300-2205E11K003D000-411061-151A012		
304,273.91	304,273.91	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
9,128.22	9,128.22	0.00	0.00	0.00	C-00078/0009 - 1070001300-2205E11K003D000-411111-151A012		
9,128.22	9,128.22	0.00	0.00	0.00			

C-00078/0010 CONSTRUCCION DE DIECISIETE (17) VIVIENDAS, GUAYMAS

GUAYMAS		VARIAS			VIVIENDA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	85	0.00
1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0010 - 1070001300-2205E11K003D000-411061-151A010		
1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
46,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0010 - 1070001300-2205E11K003D000-411111-151A010		
46,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SH] VIVIENDA DIGNA

C-00078/0011 CONSTRUCCION DE SESENTA Y DOS (62) VIVIENDAS, HUATABAMPO

HUATABAMPO		VARIAS			VIVIENDA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62	310	0.00
1,652,262.08	1,652,262.08	0.00	0.00	0.00	C-00078/0011 - 1070001300-2205E11K003D000-411061-151A012		
1,652,262.08	1,652,262.08	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
49,567.86	49,567.86	0.00	0.00	0.00	C-00078/0011 - 1070001300-2205E11K003D000-411111-151A012		
49,567.86	49,567.86	0.00	0.00	0.00			

C-00078/0012 CONSTRUCCION DE CIENTO SESENTA Y NUEVE (169) VIVIENDAS, NAVOJOA

NAVOJOA		VARIAS			VIVIENDA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169	845	0.00
7,735,615.87	7,735,615.87	0.00	0.00	0.00	C-00078/0012 - 1070001300-2205E11K003D000-411061-151A012		
7,735,615.87	7,735,615.87	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
232,068.48	232,068.48	0.00	0.00	0.00	C-00078/0012 - 1070001300-2205E11K003D000-411111-151A012		
232,068.48	232,068.48	0.00	0.00	0.00			

C-00078/0013 CONSTRUCCION DE CINCO (05) VIVIENDAS, NOGALES

NOGALES		VARIAS			VIVIENDA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5	25	0.00
106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0013 - 1070001300-2205E11K003D000-411061-151A003		
106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3,180.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0013 - 1070001300-2205E11K003D000-411111-151A003		
3,180.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00			

C-00078/0014 CONSTRUCCION DE TRES (03) VIVIENDAS, PITIQUITO

PITIQUITO		VARIAS			VIVIENDA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	15	0.00
106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0014 - 1070001300-2205E11K003D000-411061-151A002		
106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3,180.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0014 - 1070001300-2205E11K003D000-411111-151A002		
3,180.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SH] VIVIENDA DIGNA

C-00078/0015 CONSTRUCCION DE SIETE (07) VIVIENDAS, SAN LUIS RIO COLORADO

SAN LUIS RIO COLORADO		VARIAS			VIVIENDA	PERSONAS		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7	35	0.00	
159,000.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0015 - 1070001300-2205E11K003D000-411061-151A001			
159,000.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
4,770.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0015 - 1070001300-2205E11K003D000-411111-151A001			
4,770.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00				

C-00078/0016 CONSTRUCCION DE VEINTE (20) VIVIENDAS, SARIC

SARIC		VARIAS			VIVIENDA	PERSONAS		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20	100	0.00	
371,000.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0016 - 1070001300-2205E11K003D000-411061-151A002			
371,000.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
11,130.00	11,130.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0016 - 1070001300-2205E11K003D000-411111-151A002			
11,130.00	11,130.00	0.00	0.00	0.00				

C-00078/0017 CONSTRUCCION DE CUATRO (04) VIVIENDAS, CABORCA

CABORCA		VARIAS			VIVIENDA	PERSONAS		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	20	0.00	
212,000.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0017 - 1070001300-2205E11K003D000-411061-151A002			
212,000.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
6,360.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0017 - 1070001300-2205E11K003D000-411111-151A002			
6,360.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00				

C-00078/0018 CONSTRUCCION DE ONCE (11) VIVIENDAS, EMPALME

EMPALME		VARIAS			VIVIENDA	PERSONAS		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11	55	0.00	
583,000.00	583,000.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0018 - 1070001300-2205E11K003D000-411061-151A010			
583,000.00	583,000.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
17,490.00	17,490.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0018 - 1070001300-2205E11K003D000-411111-151A010			
17,490.00	17,490.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros					

[SH] VIVIENDA DIGNA

C-00078/0019 CONSTRUCCION DE UNA (01) VIVIENDAS, HERMOSILLO

HERMOSILLO	VARIAS	VIVIENDA	PERSONAS	0.00
0.00	0.00	1	5	0.00
53,000.00	53,000.00	C-00078/0019 - 1070001300-2205E11K003D000-411061-151A007		
53,000.00	53,000.00			
0.00	0.00			
1,590.00	1,590.00	C-00078/0019 - 1070001300-2205E11K003D000-411111-151A007		
1,590.00	1,590.00			

C-00078/0020 CONSTRUCCION DE CATORCE (14) VIVIENDAS, MAZATAN

MAZATAN	VARIAS	VIVIENDA	PERSONAS	0.00
0.00	0.00	14	70	0.00
742,000.00	742,000.00	C-00078/0020 - 1070001300-2205E11K003D000-411061-151A008		
742,000.00	742,000.00			
0.00	0.00			
22,260.00	22,260.00	C-00078/0020 - 1070001300-2205E11K003D000-411111-151A008		
22,260.00	22,260.00			

C-00078/0021 CONSTRUCCION DE QUINCE (15) VIVIENDAS, OQUITOA

OQUITOA	VARIAS	VIVIENDA	PERSONAS	0.00
0.00	0.00	15	75	0.00
965,491.65	965,491.65	C-00078/0021 - 1070001300-2205E11K003D000-411061-151A002		
965,491.65	965,491.65			
0.00	0.00			
28,964.75	28,964.75	C-00078/0021 - 1070001300-2205E11K003D000-411111-151A002		
28,964.75	28,964.75			

C-00078/0022 CONSTRUCCION DE NOVENTA Y CUATRO (94) VIVIENDAS, QUIRIEGO

QUIRIEGO	VARIAS	VIVIENDA	PERSONAS	0.00
0.00	0.00	94	470	0.00
1,703,437.92	1,703,437.92	C-00078/0022 - 1070001300-2205E11K003D000-411061-151A012		
1,703,437.92	1,703,437.92			
0.00	0.00			
51,103.14	51,103.14	C-00078/0022 - 1070001300-2205E11K003D000-411111-151A012		
51,103.14	51,103.14			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SH] VIVIENDA DIGNA

C-00078/0023 CONSTRUCCION DE CIEN (100) VIVIENDAS, ROSARIO

ROSARIO		VARIAS			VIVIENDA	PERSONAS	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	500		
2,382,231.00	2,382,231.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0023 - 1070001300-2205E11K003D000-411061-151A012			
2,382,231.00	2,382,231.00	0.00	0.00	0.00				

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0023 - 1070001300-2205E11K003D000-411111-151A012			
71,466.93	71,466.93	0.00	0.00	0.00				
71,466.93	71,466.93	0.00	0.00	0.00				

C-00078/0024 CONSTRUCCION DE CIEN (100) VIVIENDAS, SANTA ANA

SANTA ANA		VARIAS			VIVIENDA	PERSONAS	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	500		
6,340,411.00	6,340,411.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0024 - 1070001300-2205E11K003D000-411061-151A003			
6,340,411.00	6,340,411.00	0.00	0.00	0.00				

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0024 - 1070001300-2205E11K003D000-411111-151A003			
190,212.32	190,212.32	0.00	0.00	0.00				
190,212.32	190,212.32	0.00	0.00	0.00				

29,988,450.00	29,988,450.00	0.00	0.00	0.00			1	
77,829,660.69	77,829,660.69	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad		72 Obras	
56,428,463.12	56,428,463.12	0.00	0.00	0.00			46	

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00001/0002 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL PRIORITARIA

VARIOS		VARIAS			PERSONA	0.00		
15,011,550.00	15,011,550.00	0.00	0.00	0.00	506000			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00001/0002 - 1070000900-2701E10K403A000-624202-155DM13			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

15,011,550.00	15,011,550.00	0.00	0.00	0.00			1	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad		0 Obras	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0	

[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

C-00085/0034 EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA EN PLANTA POTABILIZADORA VILLABONITA, CIUDAD OBREGON, CAJEME

CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			VIVIENDA	PERSONAS	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	32000.000		
6,250,000.00	6,250,000.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0034 - 1070000900-2203E12K008A000-614082-135DM11			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00					C-00085/0034 - 1070000900-2203E12K008A000-261012-135DM11
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00					C-00085/0034 - 1070000900-2203E12K008A000-375012-135DM11
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00				0	
	6,437,500.00	6,437,500.00	0.00	0.00	Total Modalidad			1	Obras
	0.00	0.00	0.00	0.00				0	
	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00				2	
	156,878,165.53	156,878,165.53	0.00	0.00	Total Dependencia			143	Obras
	126,562,968.48	126,562,968.48	0.00	0.00				116	



Secretaría de Educación y Cultura



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00019/0001 CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTOS Y REFORESTACION						PERSONA			
VARIOS	VARIAS								
63,466.00	63,466.00	0.00	0.00	0.00		354198		0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
63,466.00	63,466.00	0.00	0.00	0.00					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
Total Modalidad								1	Obras
								0	
								0	

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00023/0001 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 PARA EL DEPORTE						PERSONA			
VARIOS	VARIAS								
50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00		2662492		0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00023/0001 - 10800007000-2503E30K877J000-411061-151A012									
C-00023/0002 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 PARA EL DEPORTE DE						PERSONA			
VARIOS	VARIAS								
25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00		2662492		0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00023/0002 - 1080000300-2401E20K98FA000-411061-155AG13									
C-00023/0003 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE CANANEA						PERSONA			
CAJEME	VARIAS								
25,015,304.30	25,015,304.30	0.00	0.00	0.00		32936		0.00	
2,953,496.91	2,953,496.91	0.00	0.00	0.00					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00023/0003 - 1080000300-2401E20KAD1A000-411061-155CN04									
C-00023/0004 CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN DE BALÓN MANO Y DEPORTES DE CONJUNTO,						PERSONA			
GUAYMAS	VARIAS								
20,089,893.10	20,089,893.10	0.00	0.00	0.00		784342		0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00023/0004 - 1080000300-2401E20KAD2A000-411061-155CN07									
C-00023/0005 REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EL TREBOL DEL MUNICIPIO DE						PERSONA			
GRANADOS	VARIAS								
12,100,600.20	12,100,600.20	0.00	0.00	0.00		149299		0.00	
12,100,600.20	12,100,600.20	0.00	0.00	0.00					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00023/0005 - 1080000300-2401E20KAD3A000-411061-155CN10									
C-00023/0006 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA						PERSONA			
SAN LUIS RIO COLORADO	VARIAS								
11,125,097.81	11,125,097.81	0.00	0.00	0.00		16014		0.00	
11,125,097.81	11,125,097.81	0.00	0.00	0.00					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00023/0006 - 1080000300-2401E20KAD4A000-411061-155CN03									



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00023/0007 REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA ANGEL CASTRO EN EL MUNICIPIO

EMPALME	VARIAS			OBRA	PERSONA	
10,905,412.87	10,905,412.87	0.00	0.00	1	54131	100.00
10,905,412.87	10,905,412.87	0.00	0.00	C-00023/0007 - 1080000300-2401E20KAD5A000-411061-155CN10		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00023/0008 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE NACO

MAZATAN	MAZATAN				PERSONA	
9,650,700.15	9,650,700.15	0.00	0.00		6064	0.00
9,650,700.15	9,650,700.15	0.00	0.00	C-00023/0008 - 1080000300-2401E20KAD6A000-411011-155CN04		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00023/0009 REHABILITACIÓN DEL CAMPO DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE MAZATAN

COLORADA, LA	VARIAS				PERSONA	
8,121,156.76	8,121,156.76	0.00	0.00		1350	0.00
8,121,156.76	8,121,156.76	0.00	0.00	C-00023/0009 - 1080000300-2401E20KAD7A000-411061-155CN08		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00023/0010 REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BEISBOL DEL MUNICIPIO LA COLORADA

CARBO	VARIAS				PERSONA	
6,000,989.11	6,000,989.11	0.00	0.00		1663	0.00
6,000,989.11	6,000,989.11	0.00	0.00	C-00023/0010 - 1080000300-2401E20KAD8A000-411061-155CN08		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00023/0011 REHABILITACIÓN DEL CAMPO DE FUTBOL DEPORTIVO EN EL COMPLEJO

TEPACHE	VARIAS				PERSONA	
6,990,845.70	6,990,845.70	0.00	0.00		9185	0.00
6,990,845.70	6,990,845.70	0.00	0.00	C-00023/0011 - 1080000300-2401E20KAD9A000-411061-155CN05		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00068/0001 REHABILITACION DE COMPLEJO POLIDEPORTIVO "JULIO ALFONSO ALFONSO"

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	50000	100.00
13,351,414.58	13,351,414.58	0.00	0.00	C-00068/0001 - 1080000300-2401E22K002A000-411061-155FR10		
13,351,414.50	13,351,414.50	0.00	0.00			

C-00068/0002 REHABILITACION DE COMPLEJO POLIDEPORTIVO "JULIO ALFONSO ALFONSO"

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	50000	100.00
11,987,157.50	11,987,157.50	0.00	0.00	C-00068/0002 - 1080000300-2401E22K002A000-411061-155FR10		
11,987,157.50	11,987,157.50	0.00	0.00			

C-00068/0003 "PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SONORA (REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL DE UNIDAD DEPORTIVA ""ANGEL CASTRO""), EMPALME

EMPALME	EMPALME			CANCHA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	10000	60.00
6,589,138.76	6,589,138.76	0.00	0.00	C-00068/0003 - 1080000300-2401E22K002A000-411061-155GL10		
5,271,310.00	5,271,310.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00068/0004 *PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SONORA

HERMOSILLO	HERMOSILLO	CANCHA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	70000	80.00
5,569,656.97	5,569,656.97			
4,455,725.00	4,455,725.00			

C-00068/0004 - 1080000300-2401E22K002A000-411061-155GL07

C-00068/0005 *PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SONORA (CONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA

MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	UNIDAD	PERSONAS	
0.00	0.00	1	10000	100.00
12,814,203.18	12,814,203.18			
10,251,361.50	10,251,361.50			

C-00068/0005 - 1080000300-2401E22K002A000-411061-155GL03

C-00068/0006 *PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SONORA (CONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA EN COLONIA ""PRIVADAS DEL

HERMOSILLO	HERMOSILLO	UNIDAD	PERSONAS	
0.00	0.00	1	20000	100.00
6,114,369.46	6,114,369.46			
4,891,494.50	4,891,494.50			

C-00068/0006 - 1080000300-2401E22K002A000-411061-155GL07

C-00068/0007 *PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SONORA (CONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA "MIGUEL HIDALGO)", HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	UNIDAD	PERSONAS	
0.00	0.00	1	20000	100.00
6,115,388.54	6,115,388.54			
4,892,310.00	4,892,310.00			

C-00068/0007 - 1080000300-2401E22K002A000-411061-155GL07

C-00068/0008 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN ESC. SEC. TECNICA NUM. 12

SAN LUIS RIO COLORADO	ISLITA	CANCHA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	10000	70.00
2,454,439.66	2,454,439.66			
1,472,663.80	1,472,663.80			

C-00068/0008 - 1080000300-2401E22K002A000-411061-155GL01

0.00	0.00	0.00	0.00	
43,060.34	43,060.34	0.00	0.00	
25,836.19	25,836.19	0.00	0.00	

C-00068/0008 - 1080000300-2401E22K002A000-411111-155GL01

C-00068/0009 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO SINTETICO ESC. SEC. TECNICA NUM. 4

SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	CANCHA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	10000	70.00
2,454,439.66	2,454,439.66			
1,227,219.83	1,227,219.83			

C-00068/0009 - 1080000300-2401E22K002A000-411061-155GL01

0.00	0.00	0.00	0.00	
43,060.34	43,060.34	0.00	0.00	
21,530.17	21,530.17	0.00	0.00	

C-00068/0009 - 1080000300-2401E22K002A000-411111-155GL01



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00068/0010 REMODELACION DE ESTADIO HEROE DE NACOZAR

HERMOSILLO	HERMOSILLO	UNIDAD	PERSONAS	
0.00	0.00	1	450000	40.00
58,906,551.74	58,906,551.74	C-00068/0010 - 1080000300-2401E22K002A000-411061-155GL07		
58,906,551.74	58,906,551.74			
0.00	0.00			
9,817,758.61	9,817,758.61	C-00068/0010 - 1080000300-2401E22K002A000-411061-155GL01		
0.00	0.00			
0.00	0.00			
172,241.39	172,241.39	C-00068/0010 - 1080000300-2401E22K002A000-411111-155GL01		
0.00	0.00			
0.00	0.00			
1,033,448.26	1,033,448.26	C-00068/0010 - 1080000300-2401E22K002A000-411111-155GL07		
1,033,448.26	1,033,448.26			

C-00095/0001 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL ESTADO (ELECTRIFICACION EN CAMPO DE FUTBOL SOCCER "GALA")

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	45000	100.00
286,891.74	286,891.74	C-00095/0001 - 1080000300-2401E22K002A000-411061-155AG07		
143,445.87	143,445.87			
0.00	0.00			
5,033.18	5,033.18	C-00095/0001 - 1080000300-2401E22K002A000-411111-155AG07		
2,516.59	2,516.59			

C-00095/0002 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL ESTADO (CAMPO DE FUTBOL SOCCER "CARCAMO")

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	70000	0.00
286,891.74	286,891.74	C-00095/0002 - 1080000300-2401E22K002A000-411061-155AG07		
143,445.87	143,445.87			
0.00	0.00			
5,033.18	5,033.18	C-00095/0002 - 1080000300-2401E22K002A000-411111-155AG07		
2,516.59	2,516.59			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00095/0003 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL ESTADO DE SONORA (ELECTRIFICACION EN CAMPO DE FUTBOL SOCCER OVALO ANA GABRIELA GUEVARA EN UNIDAD DEPORTIVA

PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	20000	0.00
143,445.87	143,445.87	0.00	0.00	0.00	C-00095/0003 - 1080000300-2401E22K002A000-411061-155AG07		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
143,445.87	143,445.87	0.00	0.00	0.00	C-00095/0003 - 1080000300-2401E22K002A000-411061-155AG01		
143,445.87	143,445.87	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2,516.59	2,516.59	0.00	0.00	0.00	C-00095/0003 - 1080000300-2401E22K002A000-411111-155AG01		
2,516.59	2,516.59	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2,516.59	2,516.59	0.00	0.00	0.00	C-00095/0003 - 1080000300-2401E22K002A000-411111-155AG07		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00095/0004 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL ESTADO DE SONORA (ELECTRIFICACION EN CAMPO DE FUTBOL SOCCER EN UNIDAD DEPORTIVA "HEROES DE CABORCA") EN CABORCA

CABORCA		HEROICA CABORCA			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	20000	0.00
143,445.87	143,445.87	0.00	0.00	0.00	C-00095/0004 - 1080000300-2401E22K002A000-411061-155AG07		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
143,445.87	143,445.87	0.00	0.00	0.00	C-00095/0004 - 1080000300-2401E22K002A000-411061-155AG02		
143,445.87	143,445.87	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2,516.59	2,516.59	0.00	0.00	0.00	C-00095/0004 - 1080000300-2401E22K002A000-411111-155AG02		
2,516.59	2,516.59	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2,516.59	2,516.59	0.00	0.00	0.00	C-00095/0004 - 1080000300-2401E22K002A000-411111-155AG07		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas		Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		Av. Físico %		

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00095/0005 CANCHA DE FUTBOL DE PASTO SINTETICO EN LA ESC. PRIM. LUIS G. CANO

SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	10000	30.00
859,053.88	859,053.88	0.00	0.00	0.00	C-00095/0005 - 1080000300-2401E22K002A000-411061-155AG01		
859,053.88	859,053.88	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
15,071.12	15,071.12	0.00	0.00	0.00	C-00095/0005 - 1080000300-2401E22K002A000-411111-155AG01		
15,071.12	15,071.12	0.00	0.00	0.00			

C-00095/0006 CANCHA DE FUTBOL DE PASTO SINTETICO ESC. PRIM. ROSARIO GARCIA GRIJALVA

SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	70000	0.00
859,053.88	859,053.88	0.00	0.00	0.00	C-00095/0006 - 1080000300-2401E22K002A000-411061-155AG01		
859,053.88	859,053.88	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
15,071.12	15,071.12	0.00	0.00	0.00	C-00095/0006 - 1080000300-2401E22K002A000-411111-155AG01		
15,071.12	15,071.12	0.00	0.00	0.00			

C-00095/0007 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL ESTADO (CONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO) CAMPO DE FUTBOL COCORIT

CAJEME		COCORIT			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	7900	100.00
6,613,953.08	6,613,953.08	0.00	0.00	0.00	C-00095/0007 - 1080000300-2401E22K002A000-411061-155AG11		
6,613,953.08	6,613,953.08	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
116,034.26	116,034.26	0.00	0.00	0.00	C-00095/0007 - 1080000300-2401E22K002A000-411111-155AG11		
116,034.26	116,034.26	0.00	0.00	0.00			

C-00095/0008 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL ESTADO DE SONORA (CONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL SOCCER "LA SAUCEDA")

HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	70000	100.00
5,894,877.30	5,894,877.30	0.00	0.00	0.00	C-00095/0008 - 1080000300-2401E22K002A000-411061-155AG07		
5,894,877.30	5,894,877.30	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
103,418.90	103,418.90	0.00	0.00	0.00	C-00095/0008 - 1080000300-2401E22K002A000-411111-155AG07		
103,418.90	103,418.90	0.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00095/0009 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL ESTADO DE SONORA (CONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL SOCCER "JOSS 3")

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	70000	0.00
2,989,559.97	2,989,559.97	C-00095/0009 - 1080000300-2401E22K002A000-411061-155AG11		
2,989,559.97	2,989,559.97			

0.00	0.00	0.00	0.00	
2,989,559.97	2,989,559.97	0.00	0.00	C-00095/0009 - 1080000300-2401E22K002A000-411061-155AG07
2,989,559.97	2,989,559.97	0.00	0.00	

0.00	0.00	0.00	0.00	
52,448.42	52,448.42	0.00	0.00	C-00095/0009 - 1080000300-2401E22K002A000-411111-155AG07
52,448.42	52,448.42	0.00	0.00	

0.00	0.00	0.00	0.00	
52,448.42	52,448.42	0.00	0.00	C-00095/0009 - 1080000300-2401E22K002A000-411111-155AG11
52,448.42	52,448.42	0.00	0.00	

C-00095/0010 CAMPO DE FUTBOL 7 EN LA COLONIA CARIDAD, HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	954	70000	50.00
1,178,131.02	1,178,131.02	C-00095/0010 - 1080000300-2401E22K002A000-411061-155AG07		
1,178,131.02	1,178,131.02			

0.00	0.00	0.00	0.00	
20,668.96	20,668.96	0.00	0.00	C-00095/0010 - 1080000300-2401E22K002A000-411111-155AG07
20,668.96	20,668.96	0.00	0.00	

C-00095/0011 CAMPO DE FUTBOL 7 EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO, COL. 4 OLIVOS

HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	1075	70000	50.00
1,178,131.02	1,178,131.02	C-00095/0011 - 1080000300-2401E22K002A000-411061-155AG07		
1,178,131.02	1,178,131.02			

0.00	0.00	0.00	0.00	
20,668.96	20,668.96	0.00	0.00	C-00095/0011 - 1080000300-2401E22K002A000-411111-155AG07
20,668.96	20,668.96	0.00	0.00	



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00095/0012 CAMPO DE FUTBOL 7 EN LA COLONIA CORTIJO-UNISON

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1025	70000	50.00
1,129,042.24	1,129,042.24	0.00	0.00	C-00095/0012 - 1080000300-2401E22K002A000-411061-155AG07		
1,129,042.24	1,129,042.24	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
19,807.76	19,807.76	0.00	0.00	C-00095/0012 - 1080000300-2401E22K002A000-411111-155AG07		
19,807.76	19,807.76	0.00	0.00			

C-00095/0013 CAMPO DE FUTBOL 7 EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADEO HERNANDEZ CORONADO, COL. INSURGENTES

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1025	20000	50.00
1,129,042.24	1,129,042.24	0.00	0.00	C-00095/0013 - 1080000300-2401E22K002A000-411061-155AG07		
1,129,042.24	1,129,042.24	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
19,807.76	19,807.76	0.00	0.00	C-00095/0013 - 1080000300-2401E22K002A000-411111-155AG07		
19,807.76	19,807.76	0.00	0.00			

C-00095/0014 CAMPO DE FUTBOL 7 EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN RUIZ DURAZO, COL. VILLA SONORA

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1025	20000	50.00
1,129,042.24	1,129,042.24	0.00	0.00	C-00095/0014 - 1080000300-2401E22K002A000-411061-155AG07		
1,129,042.24	1,129,042.24	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
19,807.76	19,807.76	0.00	0.00	C-00095/0014 - 1080000300-2401E22K002A000-411111-155AG07		
19,807.76	19,807.76	0.00	0.00			

C-00095/0015 CANCHA MULTIFUNCIONAL, BASQUETBOL, PORTERIAS PARA FUTBOL Y GRADAS EN LA COLONIA SAN LUIS EN HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	540	20000	0.00
1,129,042.24	1,129,042.24	0.00	0.00	C-00095/0015 - 1080000300-2401E22K002A000-411061-155AG07		
1,129,042.24	1,129,042.24	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
19,807.76	19,807.76	0.00	0.00	C-00095/0015 - 1080000300-2401E22K002A000-411111-155AG07		
19,807.76	19,807.76	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Municipio		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
No. Obra / Proyecto								
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00095/0016 CANCHA DE FUTBOL DE PASTO SINTETICO (CANCHA DE FUTBOL DE PASTO SINTETICOPARA CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS #33(CBTIS

SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	10000.000	0.00
1,718,107.76	1,718,107.76	0.00	0.00	C-00095/0016 - 1080000300-2401E22K002A000-411061-155AG01		
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
30,142.24	30,142.24	0.00	0.00	C-00095/0016 - 1080000300-2401E22K002A000-411111-155AG01		
0.00	0.00	0.00	0.00			
185,000,000.00	185,000,000.00	0.00	0.00			11
235,784,128.46	235,784,128.46	0.00	0.00	Total Modalidad		34 Obras
145,925,423.11	145,925,423.11	0.00	0.00			23

185,063,466.00	185,063,466.00	0.00	0.00			12
235,784,128.46	235,784,128.46	0.00	0.00	Total Dependencia		34 Obras
145,925,423.11	145,925,423.11	0.00	0.00			23



Secretaría de Salud Pública



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Municipio		Localidad					
No. Obra / Proyecto									
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SN] INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

C-00031/0001 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA TERMINACIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO

BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL			PERSONA	
3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	59922	0.00
3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		C-00031/0001 - 1090001100-2304E2019D9A000-411061-155DK02
0.00	0.00	0.00	0.00		
2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		
2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		C-00031/0001 - 1090001100-2304E2019D9A000-411051-155DK02
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00031/0002 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA TERMINACIÓN DEL CENTRO

BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL			PERSONA	
1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	59922	0.00
1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		C-00031/0002 - 1090001100-2304E2019D9A000-411061-155DK02
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00031/0003 REHABILITACIÓN DEL CUARTO DE MÁQUINAS DEL HOSPITAL INFANTIL DEL

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			PERSONA	
15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	715061	0.00
15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00		C-00031/0003 - 1090001100-2304E2019DBH000-411061-155DK07
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00031/0004 ADQUISICIÓN DE 13 UNIDADES MÉDICAS MÓVILES (AMBULANCIAS)

VARIOS	VARIAS			PERSONA	
10,400,000.00	10,400,000.00	0.00	0.00	2662492	0.00
10,400,000.00	10,400,000.00	0.00	0.00		C-00031/0004 - 1090001100-2304E2019DCA000-411051-155DK13
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00031/0005 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			PERSONA	
2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	715061	0.00
2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		C-00031/0005 - 1090001100-2304E2019DDA000-411061-155DK07
0.00	0.00	0.00	0.00		
1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		
1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		C-00031/0005 - 1090001100-2304E2019DDA000-411051-155DK07
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00031/0006 EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			PERSONA	
15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	715061	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		C-00031/0006 - 1090001100-2304E2019DEA000-411051-155DK07
0.00	0.00	0.00	0.00		



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros					
					Metas		Beneficiarios		Av. Físico %
					No. Obra - Cve. Programática				

[SN] INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

C-00031/0007 EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE ÁLAMOS

ALAMOS		ALAMOS			PERSONA			
56,842.00	56,842.00	0.00	0.00	9345	0.00			
56,842.00	56,842.00	0.00	0.00	C-00031/0007 - 1090001100-2304E20I9DFA000-411061-155DK12				
0.00	0.00	0.00	0.00					
3,355,749.00	3,355,749.00	0.00	0.00					
3,355,749.00	3,355,749.00	0.00	0.00	C-00031/0007 - 1090001100-2304E20I9DFA000-411051-155DK12				
0.00	0.00	0.00	0.00					

C-00031/0008 EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CIUDAD OBREGÓN

CABORCA		HEROICA CABORCA			PERSONA			
5,355,750.00	5,355,750.00	0.00	0.00	298625	0.00			
5,355,750.00	5,355,750.00	0.00	0.00	C-00031/0008 - 1090001100-2304E20I9E0A000-411051-155DK11				
0.00	0.00	0.00	0.00					

C-00032/0002 CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL DE

IMURIS		IMURIS			PERSONA			
20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	26605	0.00			
29,999.98	29,999.98	0.00	0.00	C-00032/0002 - 1090001100-2304E20K9E2A000-411061-155CN03				
0.00	0.00	0.00	0.00					

C-00032/0004 EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE URES

TEPACHE		TEPACHE			PERSONA			
4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	3894	0.00			
4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	C-00032/0004 - 1090001100-2304E20K9E4A000-411051-155CN05				
0.00	0.00	0.00	0.00					

C-00032/0005 CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA EN

GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS			PERSONA			
8,047,832.00	8,047,832.00	0.00	0.00	715061	0.00			
8,047,832.00	8,047,832.00	0.00	0.00	C-00032/0005 - 1090001100-2304E20K9E5A000-411061-155CN07				
0.00	0.00	0.00	0.00					

C-00056/0001 SE-008.- AMPLIACION Y REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD RURAL

SAHUARIPA		SAHUARIPA			ANEXO		PERSONAS		
0.00	0.00	0.00	0.00	1	4041	0.00			
533,349.00	533,349.00	0.00	0.00	C-00056/0001 - 1090001100-2303E21K010A000-411061-145DK09					
533,349.00	533,349.00	0.00	0.00						

C-00056/0002 OBRA NUEVA DEL CENTRO ESTATAL DE VACUNAS EN HERMOSILLO, ETAPA 2, HERMOSILLO

HERMOSILLO		HERMOSILLO			METRO CUADRADO		PERSONAS		
0.00	0.00	0.00	0.00	335	2848307	55.00			
883,598.28	883,598.28	0.00	0.00	C-00056/0002 - 1090001100-2303E21K010A000-411061-155GL07					
618,518.80	618,518.80	0.00	0.00						



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			%	

[SN] INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	15,501.72	15,501.72	0.00	0.00				
	10,851.20	10,851.20	0.00	0.00				
C-00056/0003 AMPLIACION, FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL								
	NOGALES	HEROICA NOGALES			METRO CUADRADO	PERSONAS		80.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	278	234466		
	4,435,215.52	4,435,215.52	0.00	0.00				
	3,104,650.86	3,104,650.86	0.00	0.00				
C-00056/0003 - 1090001100-2303E21K010A000-411111-155GL07								
C-00056/0003 AMPLIACION, FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL								
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	60,284.48	60,284.48	0.00	0.00				
	42,199.14	42,199.14	0.00	0.00				
C-00056/0003 - 1090001100-2303E21K010A000-411111-155GL03								
C-00056/0004 REHABILITACION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE MOCTEZUMA, ETAPA 2,								
	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA			METRO CUADRADO	PERSONAS		40.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	195	28203		
	6,889,655.17	6,889,655.17	0.00	0.00				
	4,822,758.63	4,822,758.63	0.00	0.00				
C-00056/0004 - 1090001100-2303E21K010A000-411061-155GL06								
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	103,344.83	103,344.83	0.00	0.00				
	72,341.38	72,341.38	0.00	0.00				
C-00056/0004 - 1090001100-2303E21K010A000-411111-155GL06								
C-00056/0005 AMPLIACION, REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE 09								
	VARIOS	VARIAS			METRO CUADRADO	PERSONAS		50.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	2221.47	62691		
	10,925,504.92	10,925,504.92	0.00	0.00				
	7,647,853.44	7,647,853.44	0.00	0.00				
C-00056/0005 - 1090001100-2303E21K010A000-411061-155GL13								
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	163,395.08	163,395.08	0.00	0.00				
	114,376.56	114,376.56	0.00	0.00				
C-00056/0005 - 1090001100-2303E21K010A000-411111-155GL13								
C-00056/0006 AMPLIACION Y FORTALECIMIENTO DE NEONATOLOGIA EN EL HOSPITAL DEL								
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			METRO CUADRADO	PERSONAS		75.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	432.1	149374		
	7,888,655.17	7,888,655.17	0.00	0.00				
	5,522,058.63	5,522,058.63	0.00	0.00				
C-00056/0006 - 1090001100-2303E21K010A000-411061-155GL11								



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	No. Obra - Cve. Programática	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SN] INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	103,344.83	103,344.83	0.00	0.00					
	72,341.38	72,341.38	0.00	0.00					
C-00056/0007 AMPLIACION DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUA PRIETA									
	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS			0.00
	2,962,551.72	2,962,551.72	0.00	0.00	761.34	92720			
	2,073,786.20	2,073,786.20	0.00	0.00					
AGUA PRIETA AGUA PRIETA									
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	34,448.28	34,448.28	0.00	0.00					
	24,113.80	24,113.80	0.00	0.00					
C-00056/0008 CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL HOSPITAL GENERAL									
	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS			45.00
	19,635,517.24	19,635,517.24	0.00	0.00	1500	34843			
	13,744,862.06	13,744,862.06	0.00	0.00					
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO									
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	344,482.76	344,482.76	0.00	0.00					
	241,137.94	241,137.94	0.00	0.00					
C-00056/0009 AMPLIACION, FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL									
	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS			75.00
	5,416,991.38	5,416,991.38	0.00	0.00	1414.1	71309			
	3,791,893.97	3,791,893.97	0.00	0.00					
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO									
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	77,508.62	77,508.62	0.00	0.00					
	54,256.03	54,256.03	0.00	0.00					
	90,716,173.00	90,716,173.00	0.00	0.00					
	116,219,521.98	116,219,521.98	0.00	0.00	Total Modalidad				11
	42,491,349.02	42,491,349.02	0.00	0.00					19 Obras
									9

[SO] CENTROS DE SALUD



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[SO] CENTROS DE SALUD

C-00030/0001 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE NUEVO CENTRO DE SALUD EN NOGALES

NACUZARI DE GARCIA		NACUZARI DE GARCIA		PERSONA	
10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	212533	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		
2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00		
15,000.00	15,000.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00030/0001 - 1090001100-2304E20K9D7A000-411061-155AC03

C-00030/0001 - 1090001100-2304E20K9D7A000-411051-155AC03

C-00030/0002 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE NUEVO CENTRO DE SALUD EN GUAYMAS

GRANADOS		GRANADOS		PERSONA	
10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	113082	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		
2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00030/0002 - 1090001100-2304E20K9D8A000-411061-155AC10

C-00030/0002 - 1090001100-2304E20K9D8A000-411051-155AC10

C-00032/0001 REHABILITACIÓN DE 38 CENTROS DE SALUD

VARIOS		VARIAS		PERSONA	
17,380,440.00	17,380,440.00	0.00	0.00	2662492	0.00
15,918,320.80	15,918,320.80	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		
3,521,728.00	3,521,728.00	0.00	0.00		
3,521,728.00	3,521,728.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00032/0001 - 1090001100-2304E20K9E1A000-411061-155CN13

C-00032/0001 - 1090001100-2304E20K9E1A000-411051-155CN13

C-00032/0003 EQUIPAMIENTO DE 82 CENTROS DE SALUD REHABILITADOS

VARIOS		VARIAS		PERSONA	
7,050,000.00	7,050,000.00	0.00	0.00	2662492	0.00
7,050,000.00	7,050,000.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		
52,952,168.00	52,952,168.00	0.00	0.00		
26,505,048.80	26,505,048.80	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00032/0003 - 1090001100-2304E20K9E3A000-411051-155CN13

143,668,341.00	143,668,341.00	0.00	0.00		15
142,724,570.78	142,724,570.78	0.00	0.00	Total Dependencia	21 Obras
42,491,349.02	42,491,349.02	0.00	0.00		9
				Total Modalidad	4 2 Obras 0



Secretaría de Infraestructura Y Desarrollo Urbano

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad		Municipio		Localidad					
No. Obra / Proyecto									
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5C] ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS Y DE ESPARCIMIENTO

C-00015/0070 UNIDAD RECREATIVA ECOTURISTICA RIÓ MAGDALENA (PRIMERA ETAPA), EN

Municipio	Localidad	PERSONA	Av. Físico %
IMURIS	IMURIS	PERSONA	0.00
12,170,253.00	12,170,253.00	26605	
938,503.00	938,503.00		
0.00	0.00		

C-00015/0070 - 1100000200-2201E40KA81A000-614272-155AC03

C-00053/0001 NC2-829.- PROYECTO DE DESARROLLO TURISTICO PARA EL ESTADO DE

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	PERSONAS	75.00
0.00	0.00	1	150000	
25,035,284.48	25,035,284.48			
13,623,094.89	13,623,094.89			
0.00	0.00			
310,813.44	310,813.44			
0.00	0.00			

C-00053/0001 - 1100000200-3701E46F021A000-612092-145FV10

C-00053/0001 - 1100000200-3701E46F021A000-612222-145FV10

C-00053/0002 NC2-298.- ELABORACION DE ESCULTURA EMBLEMATICA DEL DANZANTE YAQUI

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
CAJEME	LOMA DE GUAMUCHIL	OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	1	15000	
628,411.01	628,411.01			
0.00	0.00			

C-00053/0002 - 1100000200-3701E46K001A000-612092-145AC11

C-00053/0003 NC2-299.- CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA DEL PARADOR

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
CAJEME	LOMA DE GUAMUCHIL	OBRA	PERSONAS	90.00
0.00	0.00	1	15000	
4,556,202.48	4,556,202.48			
1,194,406.48	1,194,406.48			

C-00053/0003 - 1100000200-3701E46K001A000-612092-145AC11

C-00053/0004 NC2-300.- CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA DEL PARADOR

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
BAVIACORA	MAZOCAHUI	OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	1	3560	
638,076.51	638,076.51			
635,088.75	635,088.75			

C-00053/0004 - 1100000200-3701E46K001A000-612092-145AC05

C-00053/0005 NC2-302.- CONSTRUCCION DE ACCESO Y BANQUETAS EN EL CENTRO

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	1	784342	
124,729.32	124,729.32			
66,313.44	66,313.44			

C-00053/0005 - 1100000200-3701E42E001A000-612092-145AC07

C-00053/0006 FA-053/14.- CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARADOR

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
CAJEME	LOMA DE GUAMUCHIL	OBRA	PERSONAS	90.00
0.00	0.00	1	150000	
274,863.53	274,863.53			
0.00	0.00			

C-00053/0006 - 1100000200-3701E46K001A000-612092-145DM11

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
					No. Obra - Cve. Programática				

[5C] ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS Y DE ESPARCIMIENTO

C-00093/0021	CONSTRUCCION DE CARRIL DE DESACELERACION Y ACELERACION EN EL PARADOR TURISTICO YAQUI						
	CAJEME	LOMA DE GUAMUCHIL			METRO CUADRADO	PERSONAS	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	2100	100000	
	3,230,315.00	3,230,315.00	0.00	0.00	C-00093/0021 - 1100000200-3701E46K001A000-612092-155GL11		
	1,283,912.96	1,283,912.96	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	55,695.00	55,695.00	0.00	0.00	C-00093/0021 - 1100000200-3701E46K001A000-612222-155GL11		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	12,170,253.00	12,170,253.00	0.00	0.00			
	35,792,893.77	35,792,893.77	0.00	0.00	Total Modalidad		1
	16,802,816.52	16,802,816.52	0.00	0.00			8 Obras
							5

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00015/0043	CONSTRUCCION DE GUARDERIA MUNICIPAL EN ALTAR						
	ALTAR	ALTAR				PERSONA	0.00
	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00		7927	
	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00	C-00015/0043 - 1100000200-2201E40KA5CA000-614272-155CN02		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00057/0001	FA-413/13.- AMPLIACION DE TEJABAN PARA CANCHA CIVICA DE LA E.P.						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	840	
	7,517.27	7,517.27	0.00	0.00	C-00057/0001 - 1100000200-2501E31K005N000-622142-135DM07		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00	C-00057/0001 - 1100000200-2501E31K005N000-261012-135DM07		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	6,173.00	6,173.00	0.00	0.00	C-00057/0001 - 1100000200-2501E31K005N000-355012-135DM07		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00057/0002	FA-414/13.- CONSTRUCCION DE TEJABAN EN J.N. ENRIQUETA DE PARODI, COLONIA JESUS GARCIA EN HERMOSILLO						
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		0.000	
	6,806.00	6,806.00	0.00	0.00	C-00057/0002 - 1100000200-2501E31K005N000-355012-135DM07		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	No. Obra - Cve. Programática	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00					C-00057/0002 - 1100000200-2501E31K005N000-133012-135DM07
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00					C-00057/0002 - 1100000200-2501E31K005N000-261012-135DM07
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00057/0007 ED-985.- CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE TALLER									
NOGALES		HEROICA NOGALES			OBRA	PERSONAS		0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	50000			
	789,482.39	789,482.39	0.00	0.00					C-00057/0007 - 1100000200-2202E31K005N000-612182-151A003
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00055/0002 REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO CONTRERAS									
ACONCHI		ACONCHI			OBRA	PERSONAS		100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	280			
	651,000.00	650,000.00	0.00	1,000.00					C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00055/0002 REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA SECUNDARIA PROFR. MARIO BARCELO ABRIL									
BACADEHUACHI		BACADEHUACHI			OBRA	PERSONAS		100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	300			
	270,000.00	269,500.00	0.00	500.00					C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00055/0002 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA GILBERTO R. LIMON									
BACADEHUACHI		BACADEHUACHI			OBRA	PERSONAS		100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	300			
	540,500.00	539,500.00	0.00	1,000.00					C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00055/0002 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA SECUNDARIA PROFR MARIO BARCELO ABRIL									
BACADEHUACHI		BACADEHUACHI			OBRA	PERSONAS		40.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	300			
	537,627.81	536,627.81	0.00	1,000.00					C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00055/0002 REHABILITACION DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DEL YAQUI									
BACUM		BACUM			OBRA	PERSONAS		80.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	300			
	636,000.00	635,000.00	0.00	1,000.00					C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
	0.00	0.00	0.00	0.00					

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL MANUEL SAMANIEGO

BAVISPE		BAVISPE			OBRA	PERSONAS	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	250	70.00
	807,000.00	806,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00055/0002 REHABILITACION DE CANCHA CIVICA EN ESCUELA NORMAL ESTATAL DE ESPECIALIZACION

CAJEME		PROVIDENCIA			OBRA	PERSONAS	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	320	100.00
	601,000.00	600,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00055/0002 REHABILITACION DE TEJABAN EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 1 (PREVO)

HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000	100.00
	300,000.00	299,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CAM 58

HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	300	80.00
	750,000.00	749,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN CECYTES PLANTEL HERMOSILLO 1

HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	680	100.00
	641,000.00	640,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00055/0002 REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO

HUACHINERA		ARIBABI			OBRA	PERSONAS	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	150	80.00
	160,500.00	159,500.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00055/0002 REHABILITACION DE BAÑOS EN TELESECUNDARIA N° 233

HUACHINERA		ARIBABI			OBRA	PERSONAS	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	100	80.00
	160,500.00	159,500.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS EN COLONIA EL MEZQUITE

MAGDALENA		MAGDALENA DE KINO			OBRA	PERSONAS	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	100	80.00
	142,250.00	141,250.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	No. Obra - Cve. Programática	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN JARDIN DE NIÑOS PROFRA ESPERANZA MARTINEZ CASTILLO

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
NACORI CHICO	NACORI CHICO	1	200	90.00
0.00	0.00			
700,000.00	699,000.00			
0.00	0.00			

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE TEJABANA EN ESCUELA PRIMARIA PROFR EPIFANIO VIERA

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
NACORI CHICO	NACORI CHICO	1	150	60.00
0.00	0.00			
488,900.00	488,400.00			
0.00	0.00			

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR (USAER)

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	170	100.00
0.00	0.00			
601,000.00	600,000.00			
0.00	0.00			

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 9

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
SAN IGNACIO RIO MUERTO	BAHIA DE LOBOS	1	120	90.00
0.00	0.00			
401,000.00	400,000.00			
0.00	0.00			

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA 13 DE JULIO

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
SANTA ANA	CLARO, EL	1	200	100.00
0.00	0.00			
601,000.00	600,000.00			
0.00	0.00			

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACION

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
SOYOPA	SAN ANTONIO DE LA HUERTA	1	150	100.00
0.00	0.00			
701,000.00	700,000.00			
0.00	0.00			

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA ABELARDO L. RODRIGUEZ

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
ARIZPE	ARIZPE	1	240	40.00
0.00	0.00			
478,100.00	406,385.00			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 REHABILITACION DE SALONES EN JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
ATIL	ATIL	1	800	25.00
0.00	0.00			
51,192.70	43,492.70			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas		Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		Av. Físico %		

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO EN ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN

BACUM	ATOTONILCO	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	120	30.00
123,905.40	105,319.59			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 INSTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 148

BACUM	INDEPENDENCIA (CAMPO 104)	METRO LINEAL	PERSONAS	
0.00	0.00	220	100	40.00
48,434.12	41,169.00			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA CIVICA DE JARDIN DE NIÑOS PIPILA

BENITO JUAREZ	COLONIA JECOPACO	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	250	30.00
150,000.00	127,500.00			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS Y REHABILITACION DE SANITARIOS EN CAM N° 21

BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	150	70.00
194,287.26	165,144.00			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ESCUELA SECUNDARIA N° 29

NACO	NACO	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	350	40.00
46,345.76	34,759.32			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 REHABILITACION DE ANDADORES EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 170

NACORI CHICO	SAUZ, EL	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	65	50.00
182,126.57	154,807.00			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 REHABILITACION DE ANDADORES EN ESCULA PRIMARIA BENITO JUAREZ

NACORI CHICO	SAUZ, EL	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	85	35.00
77,229.29	65,644.50			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CAM 56

SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	50	70.00
240,199.00	204,112.00			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PREPARATORIA CECYTES

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico
SAN IGNACIO RIO MUERTO	BAHIA DE LOBOS	1	144	100.00
0.00	0.00			
459,830.00	390,826.00			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 CONSTRUCCION TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA 12 DE OCTUBRE

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico
SAN IGNACIO RIO MUERTO	PUEBLO NUEVO (LA CUCHILLA)	1	250	100.00
0.00	0.00			
212,090.00	180,224.00			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ZONA ESCOLAR

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico
SAN IGNACIO RIO MUERTO	SINGAPUR	1	571	100.00
0.00	0.00			
182,800.00	155,350.00			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN DIRECCION DEL JARDIN DE NIÑOS TOHUI

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico
SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	1	150	100.00
0.00	0.00			
39,464.18	33,544.00			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico
SARIC	SASABE	1	120	100.00
0.00	0.00			
600,000.00	510,000.00			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y PINTURA GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico
TUBUTAMA	SANGRE, LA. (LA SANGRE NUEVA)	1	400	100.00
0.00	0.00			
370,697.32	315,092.72			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 365

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico
TUBUTAMA	SAN MANUEL (SAN MANUEL OCUCA)	1	400	100.00
0.00	0.00			
400,300.23	340,255.19			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE CENTRO DE COMPUTO EN CECYTES

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico
YECORA	YECORA	1	1450	100.00
0.00	0.00			
264,691.48	224,987.76			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00057/0003 CONSTRUCCION DE DOS TEJABANES EN PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL

BACERAC		BACERAC			OBRA	PERSONAS	60.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	1500		
1,248,749.99	1,248,749.99	0.00	0.00	C-00057/0003 - 1100001700-2501E31K005N000-411061-155AC06			
1,248,749.99	1,248,749.99	0.00	0.00				

C-00057/0004 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y FACHADA PRINCIPAL EN ESCUELA

NACORI CHICO		NACORI CHICO			OBRA	PERSONAS	45.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	1300		
1,248,750.00	1,248,750.00	0.00	0.00	C-00057/0004 - 1100001700-2501E31K005N000-411061-155AC06			
1,248,750.00	1,248,750.00	0.00	0.00				

C-00057/0005 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA LAZARO CARDENAS DEL RIO, EN

PITIQUITO		SANTA MATILDE			OBRA	PERSONAS	60.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	2500		
588,888.52	588,888.52	0.00	0.00	C-00057/0005 - 1100001700-2501E31K005N000-411061-155AC02			
588,888.52	588,888.52	0.00	0.00				

C-00013/0001 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA

VARIOS		VARIAS				PERSONA	0.00
105,450,000.00	105,450,000.00	0.00	0.00		667475		
105,450,000.00	105,450,000.00	0.00	0.00	C-00013/0001 - 1100002100-2501E30K990H000-411061-151A013			
0.00	0.00	0.00	0.00				

15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00			
11,679,306.00	11,679,306.00	0.00	0.00	C-00013/0001 - 1100002100-2501E30K990H000-411061-155DM13		
0.00	0.00	0.00	0.00			

71,500,000.00	71,500,000.00	0.00	0.00			
61,713,359.00	61,713,359.00	0.00	0.00	C-00013/0001 - 1100002100-2501E30K990H000-411061-155DY13		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00013/0002 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA

VARIOS		VARIAS				PERSONA	0.00
1,257,142.87	1,257,142.87	0.00	0.00		2662492		
1,257,142.87	1,257,142.87	0.00	0.00	C-00013/0002 - 1100002100-2501E30KB73H000-411061-155CN13			
0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00013/0003 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA

VARIOS		VARIAS				PERSONA	0.00
2,514,285.71	2,514,285.71	0.00	0.00		2662492		
2,514,285.71	2,514,285.71	0.00	0.00	C-00013/0003 - 1100002100-2501E30KB75H000-411061-155CN13			
0.00	0.00	0.00	0.00				

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00013/0004 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA							PERSONA	0.00
VARIOS		VARIAS				2662492		
	2,933,333.33	2,933,333.33	0.00	0.00				
	2,933,333.33	2,933,333.33	0.00	0.00	C-00013/0004 - 1100002100-2501E30KB77H000-411061-155CN13			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00013/0005 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA							PERSONA	0.00
VARIOS		VARIAS				2662492		
	5,028,571.43	5,028,571.43	0.00	0.00				
	5,028,571.43	5,028,571.43	0.00	0.00	C-00013/0005 - 1100002100-2501E30KB78H000-411061-155CN13			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00013/0006 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA							PERSONA	0.00
VARIOS		VARIAS				2662492		
	1,257,142.86	1,257,142.86	0.00	0.00				
	1,257,142.86	1,257,142.86	0.00	0.00	C-00013/0006 - 1100002100-2501E30KB7AH000-411061-155CN13			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00013/0007 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA							PERSONA	0.00
VARIOS		VARIAS				2662492		
	1,047,619.05	1,047,619.05	0.00	0.00				
	1,047,619.05	1,047,619.05	0.00	0.00	C-00013/0007 - 1100002100-2501E30KB7CH000-411061-155CN13			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00013/0008 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA							PERSONA	0.00
VARIOS		VARIAS				2662492		
	3,561,904.76	3,561,904.76	0.00	0.00				
	3,561,904.76	3,561,904.76	0.00	0.00	C-00013/0008 - 1100002100-2501E30KB7DH000-411061-155CN13			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00013/0009 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA							PERSONA	0.00
VARIOS		VARIAS				2662492		
	1,257,142.86	1,257,142.86	0.00	0.00				
	1,257,142.86	1,257,142.86	0.00	0.00	C-00013/0009 - 1100002100-2501E30KB7FH000-411061-155CN13			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00013/0010 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA							PERSONA	0.00
VARIOS		VARIAS				2662492		
	419,047.62	419,047.62	0.00	0.00				
	419,047.62	419,047.62	0.00	0.00	C-00013/0010 - 1100002100-2501E30KB81H000-411061-155CN13			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00013/0011 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA							PERSONA	0.00
VARIOS		VARIAS				2662492		
	838,095.24	838,095.24	0.00	0.00				
	838,095.24	838,095.24	0.00	0.00	C-00013/0011 - 1100002100-2501E30KB82H000-411061-155CN13			
	0.00	0.00	0.00	0.00				

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00013/0012 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA

VARIOS	VARIAS	PERSONA	0.00
1,885,714.29	1,885,714.29	2662492	
1,885,714.29	1,885,714.29		
0.00	0.00		

C-00013/0012 - 1100002100-2501E30KB84H000-411061-155CN13

C-00013/0013 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA

VARIOS	VARIAS	PERSONA	0.00
2,800,000.00	2,800,000.00	2662492	
2,800,000.00	2,800,000.00		
0.00	0.00		

C-00013/0013 - 1100002100-2501E30KB94H000-411061-155CN13

C-00013/0014 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA

VARIOS	VARIAS	PERSONA	0.00
2,100,000.00	2,100,000.00	2662492	
2,100,000.00	2,100,000.00		
0.00	0.00		

C-00013/0014 - 1100002100-2501E30KB95H000-411061-155CN13

C-00013/0015 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA

VARIOS	VARIAS	PERSONA	0.00
2,100,000.00	2,100,000.00	2662492	
2,100,000.00	2,100,000.00		
0.00	0.00		

C-00013/0015 - 1100002100-2501E30KB96H000-411061-155CN13

C-00013/0016 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA

VARIOS	VARIAS	PERSONA	0.00
1,400,000.00	1,400,000.00	2662492	
1,400,000.00	1,400,000.00		
0.00	0.00		

C-00013/0016 - 1100002100-2501E30KB97H000-411061-155CN13

C-00013/0017 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA

VARIOS	VARIAS	PERSONA	0.00
175,000.00	175,000.00	2662492	
175,000.00	175,000.00		
0.00	0.00		

C-00013/0017 - 1100002100-2501E30KB98H000-411061-155CN13

C-00013/0018 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA

VARIOS	VARIAS	PERSONA	0.00
700,000.00	700,000.00	2662492	
700,000.00	700,000.00		
0.00	0.00		

C-00013/0018 - 1100002100-2501E30KB99H000-411061-155CN13

C-00013/0019 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA

VARIOS	VARIAS	PERSONA	0.00
525,000.00	525,000.00	2662492	
525,000.00	525,000.00		
0.00	0.00		

C-00013/0019 - 1100002100-2501E30KB9AH000-411061-155CN13



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00013/0020 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA

VARIOS	VARIAS	PERSONA	0.00
175,000.00	175,000.00	2662492	
175,000.00	175,000.00		
0.00	0.00		

C-00013/0020 - 1100002100-2501E30KB9BH000-411061-155CN13

C-00013/0021 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA

VARIOS	VARIAS	PERSONA	0.00
175,000.00	175,000.00	2662492	
175,000.00	175,000.00		
0.00	0.00		

C-00013/0021 - 1100002100-2501E30KB9CH000-411061-155CN13

C-00013/0022 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA

VARIOS	VARIAS	PERSONA	0.00
350,000.00	350,000.00	2662492	
350,000.00	350,000.00		
0.00	0.00		

C-00013/0022 - 1100002100-2501E30KB9DH000-411061-155CN13

C-00013/0023 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA

VARIOS	VARIAS	PERSONA	0.00
1,378,378.38	1,378,378.38	2662492	
1,378,378.38	1,378,378.38		
0.00	0.00		

C-00013/0023 - 1100002100-2501E30KB9EJ000-411061-155CN13

C-00013/0024 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA

VARIOS	VARIAS	PERSONA	0.00
1,206,081.08	1,206,081.08	2662492	
1,206,081.08	1,206,081.08		
0.00	0.00		

C-00013/0024 - 1100002100-2501E30KB9FJ000-411061-155CN13

C-00013/0025 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA

VARIOS	VARIAS	PERSONA	0.00
516,891.89	516,891.89	2662492	
516,891.89	516,891.89		
0.00	0.00		

C-00013/0025 - 1100002100-2501E30KBA0J000-411061-155CN13

C-00013/0026 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA

VARIOS	VARIAS	PERSONA	0.00
344,594.59	344,594.59	2662492	
344,594.59	344,594.59		
0.00	0.00		

C-00013/0026 - 1100002100-2501E30KBA1J000-411061-155CN13

C-00013/0027 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA

VARIOS	VARIAS	PERSONA	0.00
344,594.59	344,594.59	2662492	
344,594.59	344,594.59		
0.00	0.00		

C-00013/0027 - 1100002100-2501E30KBA2J000-411061-155CN13

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00013/0028 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA

VARIOS	VARIAS			PERSONA	
1,550,675.68	1,550,675.68	0.00	0.00	2662492	0.00
1,550,675.68	1,550,675.68	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00013/0028 - 1100002100-2501E30KBA3J000-411061-155CN13

C-00013/0029 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA

VARIOS	VARIAS			PERSONA	
689,189.19	689,189.19	0.00	0.00	2662492	0.00
689,189.19	689,189.19	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00013/0029 - 1100002100-2501E30KBA4J000-411061-155CN13

C-00013/0030 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA

VARIOS	VARIAS			PERSONA	
3,962,837.84	3,962,837.84	0.00	0.00	2662492	0.00
3,962,837.84	3,962,837.84	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00013/0030 - 1100002100-2501E30KBA5J000-411061-155CN13

C-00013/0031 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA

VARIOS	VARIAS			PERSONA	
2,929,054.05	2,929,054.05	0.00	0.00	2662492	0.00
2,929,054.05	2,929,054.05	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00013/0031 - 1100002100-2501E30KBA6J000-411061-155CN13

C-00013/0032 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA

VARIOS	VARIAS			PERSONA	
1,033,783.78	1,033,783.78	0.00	0.00	2662492	0.00
1,033,783.78	1,033,783.78	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00013/0032 - 1100002100-2501E30KBA7J000-411061-155CN13

C-00013/0033 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA

VARIOS	VARIAS			PERSONA	
689,189.19	689,189.19	0.00	0.00	2662492	0.00
689,189.19	689,189.19	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00013/0033 - 1100002100-2501E30KBA8J000-411061-155CN13

C-00013/0034 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA

VARIOS	VARIAS			PERSONA	
1,033,783.78	1,033,783.78	0.00	0.00	2662492	0.00
1,033,783.78	1,033,783.78	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00013/0034 - 1100002100-2501E30KBA9J000-411061-155CN13

C-00013/0035 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA

VARIOS	VARIAS			PERSONA	
3,273,648.65	3,273,648.65	0.00	0.00	2662492	0.00
3,273,648.65	3,273,648.65	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00013/0035 - 1100002100-2501E30KBAAJ000-411061-155CN13

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00013/0036 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA

VARIOS		VARIAS			PERSONA	
4,479,729.73	4,479,729.73	0.00	0.00	2662492	0.00	
4,479,729.73	4,479,729.73	0.00	0.00			C-00013/0036 - 1100002100-2501E30KBABJ000-411061-155CN13
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00013/0037 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA

VARIOS		VARIAS			PERSONA	
689,189.19	689,189.19	0.00	0.00	2662492	0.00	
689,189.19	689,189.19	0.00	0.00			C-00013/0037 - 1100002100-2501E30KBACJ000-411061-155CN13
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00013/0038 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA

VARIOS		VARIAS			PERSONA	
1,378,378.38	1,378,378.38	0.00	0.00	2662492	0.00	
1,378,378.38	1,378,378.38	0.00	0.00			C-00013/0038 - 1100002100-2501E30KBADJ000-411061-155CN13
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00013/0039 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA

VARIOS		VARIAS			PERSONA	
1,069,306.93	1,069,306.93	0.00	0.00	2662492	0.00	
1,069,306.93	1,069,306.93	0.00	0.00			C-00013/0039 - 1100002100-2501E30KBAEH000-411061-155CN13
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00013/0040 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA

VARIOS		VARIAS			PERSONA	
2,138,613.86	2,138,613.86	0.00	0.00	2662492	0.00	
2,138,613.86	2,138,613.86	0.00	0.00			C-00013/0040 - 1100002100-2501E30KBAFH000-411061-155CN13
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00013/0041 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA

VARIOS		VARIAS			PERSONA	
712,871.29	712,871.29	0.00	0.00	2662492	0.00	
712,871.29	712,871.29	0.00	0.00			C-00013/0041 - 1100002100-2501E30KBB0H000-411061-155CN13
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00013/0042 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA

VARIOS		VARIAS			PERSONA	
356,435.64	356,435.64	0.00	0.00	2662492	0.00	
356,435.64	356,435.64	0.00	0.00			C-00013/0042 - 1100002100-2501E30KBB1H000-411061-155CN13
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00013/0043 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA

VARIOS		VARIAS			PERSONA	
1,069,306.93	1,069,306.93	0.00	0.00	2662492	0.00	
1,069,306.93	1,069,306.93	0.00	0.00			C-00013/0043 - 1100002100-2501E30KBB2H000-411061-155CN13
0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00013/0044 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA

VARIOS	VARIAS	PERSONA	0.00
1,782,178.22	1,782,178.22	2662492	
1,782,178.22	1,782,178.22		
0.00	0.00		

C-00013/0044 - 1100002100-2501E30KBB3H000-411061-155CN13

C-00013/0045 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA

VARIOS	VARIAS	PERSONA	0.00
3,207,920.79	3,207,920.79	2662492	
3,207,920.79	3,207,920.79		
0.00	0.00		

C-00013/0045 - 1100002100-2501E30KBB4H000-411061-155CN13

C-00013/0046 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA

VARIOS	VARIAS	PERSONA	0.00
5,702,970.30	5,702,970.30	2662492	
5,702,970.30	5,702,970.30		
0.00	0.00		

C-00013/0046 - 1100002100-2501E30KBB5H000-411061-155CN13

C-00013/0047 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA

VARIOS	VARIAS	PERSONA	0.00
7,841,584.16	7,841,584.16	2662492	
7,841,584.16	7,841,584.16		
0.00	0.00		

C-00013/0047 - 1100002100-2501E30KBB6H000-411061-155CN13

C-00013/0048 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA

VARIOS	VARIAS	PERSONA	0.00
2,495,049.50	2,495,049.50	2662492	
2,495,049.50	2,495,049.50		
0.00	0.00		

C-00013/0048 - 1100002100-2501E30KBB7H000-411061-155CN13

C-00013/0049 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA

VARIOS	VARIAS	PERSONA	0.00
2,851,485.15	2,851,485.15	2662492	
2,851,485.15	2,851,485.15		
0.00	0.00		

C-00013/0049 - 1100002100-2501E30KBB8H000-411061-155CN13

C-00013/0050 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA

VARIOS	VARIAS	PERSONA	0.00
2,495,049.50	2,495,049.50	2662492	
2,495,049.50	2,495,049.50		
0.00	0.00		

C-00013/0050 - 1100002100-2501E30KBB9H000-411061-155CN13

C-00013/0051 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA

VARIOS	VARIAS	PERSONA	0.00
8,198,019.80	8,198,019.80	2662492	
8,198,019.80	8,198,019.80		
0.00	0.00		

C-00013/0051 - 1100002100-2501E30KBB9H000-411061-155CN13

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00013/0052 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA		VARIOS			VARIAS			PERSONA	0.00
	14,613,861.39	14,613,861.39	0.00	0.00		2662492			
	14,613,861.39	14,613,861.39	0.00	0.00	C-00013/0052 - 1100002100-2501E30KBBBH000-411061-155CN13				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00013/0053 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA		VARIOS			VARIAS			PERSONA	0.00
	1,782,178.22	1,782,178.22	0.00	0.00		2662492			
	1,782,178.22	1,782,178.22	0.00	0.00	C-00013/0053 - 1100002100-2501E30KBBCH000-411061-155CN13				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00013/0054 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA		VARIOS			VARIAS			PERSONA	0.00
	1,425,742.57	1,425,742.57	0.00	0.00		2662492			
	1,425,742.57	1,425,742.57	0.00	0.00	C-00013/0054 - 1100002100-2501E30KBBDH000-411061-155CN13				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00013/0055 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA		VARIOS			VARIAS			PERSONA	0.00
	9,623,762.38	9,623,762.38	0.00	0.00		2662492			
	9,623,762.38	9,623,762.38	0.00	0.00	C-00013/0055 - 1100002100-2501E30KBBEH000-411061-155CN13				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00013/0056 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA		VARIOS			VARIAS			PERSONA	0.00
	356,435.64	356,435.64	0.00	0.00		2662492			
	356,435.64	356,435.64	0.00	0.00	C-00013/0056 - 1100002100-2501E30KBBFH000-411061-155CN13				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00013/0057 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA		VARIOS			VARIAS			PERSONA	0.00
	712,871.29	712,871.29	0.00	0.00		2662492			
	712,871.29	712,871.29	0.00	0.00	C-00013/0057 - 1100002100-2501E30KBC0H000-411061-155CN13				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00013/0058 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA		VARIOS			VARIAS			PERSONA	0.00
	356,435.64	356,435.64	0.00	0.00		2662492			
	356,435.64	356,435.64	0.00	0.00	C-00013/0058 - 1100002100-2501E30KBC1H000-411061-155CN13				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00013/0059 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA		VARIOS			VARIAS			PERSONA	0.00
	356,435.64	356,435.64	0.00	0.00		2662492			
	356,435.64	356,435.64	0.00	0.00	C-00013/0059 - 1100002100-2501E30KBC2H000-411061-155CN13				
	0.00	0.00	0.00	0.00					

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00013/0060 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA

VARIOS		VARIAS			PERSONA	
1,782,178.22	1,782,178.22	0.00	0.00	2662492	0.00	
1,782,178.22	1,782,178.22	0.00	0.00			C-00013/0060 - 1100002100-2501E30KBC3H000-411061-155CN13
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00013/0061 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA

VARIOS		VARIAS			PERSONA	
1,069,306.93	1,069,306.93	0.00	0.00	2662492	0.00	
1,069,306.93	1,069,306.93	0.00	0.00			C-00013/0061 - 1100002100-2501E30KBC4H000-411061-155CN13
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00013/0062 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA

VARIOS		VARIAS			PERSONA	
77,264,118.00	77,264,118.00	0.00	0.00	2662492	0.00	
77,264,118.00	77,264,118.00	0.00	0.00			C-00013/0062 - 1100002100-2501E30KBC5H000-411061-151A013
0.00	0.00	0.00	0.00			

7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00			C-00013/0062 - 1100002100-2501E30KBC5H000-411061-155DM13
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

29,500,000.00	29,500,000.00	0.00	0.00			C-00013/0062 - 1100002100-2501E30KBC5H000-411061-155DY13
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00013/0063 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA

VARIOS		VARIAS			PERSONA	
114,050,000.00	114,050,000.00	0.00	0.00	2662492	0.00	
114,050,000.00	114,050,000.00	0.00	0.00			C-00013/0063 - 1100002100-2501E30KBC6J000-411061-151A013
0.00	0.00	0.00	0.00			

15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00			C-00013/0063 - 1100002100-2501E30KBC6J000-411061-155DM13
219,226.18	219,226.18	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

55,262,418.00	55,262,418.00	0.00	0.00			C-00013/0063 - 1100002100-2501E30KBC6J000-411061-155DY13
37,900,301.00	37,900,301.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00013/0064 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA

VARIOS	VARIAS			PERSONA	
31,500,000.00	31,500,000.00	0.00	0.00	2662492	0.00
31,500,000.00	31,500,000.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		
7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00		
7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		
15,916,820.00	15,916,820.00	0.00	0.00		
15,916,820.00	15,916,820.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00013/0064 - 1100002100-2501E30KBC7H000-411061-151A013

C-00013/0064 - 1100002100-2501E30KBC7H000-411061-155DM13

C-00013/0064 - 1100002100-2501E30KBC7H000-411061-155DY13

C-00021/0001 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA

VARIOS	VARIAS			PERSONA	
1,333,333.33	1,333,333.33	0.00	0.00	2662492	0.00
1,333,333.33	1,333,333.33	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00021/0001 - 1100002100-2501E30KB3BJ000-411061-155CN13

C-00021/0002 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA

VARIOS	VARIAS			PERSONA	
2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2662492	0.00
2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00021/0002 - 1100002100-2501E30KB3CJ000-411061-155CN13

C-00021/0003 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA

VARIOS	VARIAS			PERSONA	
2,666,666.67	2,666,666.67	0.00	0.00	2662492	0.00
2,666,666.67	2,666,666.67	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00021/0003 - 1100002100-2501E30KB3DJ000-411061-155CN13

C-00021/0004 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA

VARIOS	VARIAS			PERSONA	
2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2662492	0.00
2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00021/0004 - 1100002100-2501E30KB3EJ000-411061-155CN13

C-00021/0005 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA

VARIOS	VARIAS			PERSONA	
1,333,333.33	1,333,333.33	0.00	0.00	2662492	0.00
1,333,333.33	1,333,333.33	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00021/0005 - 1100002100-2501E30KB3FJ000-411061-155CN13

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			%	

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00021/0006 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS			PERSONA		0.00		
	666,666.67	666,666.67	0.00	0.00		2662492			
	666,666.67	666,666.67	0.00	0.00	C-00021/0006 - 1100002100-2501E30KB58J000-411061-155CN13				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00021/0007 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS			PERSONA		0.00		
	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00		2662492			
	15,685,150.00	15,685,150.00	0.00	0.00	C-00021/0007 - 1100002100-2501E30KB3AJ000-411061-155FT13				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	11,488,206.00	11,488,206.00	0.00	0.00					
	11,488,206.00	11,488,206.00	0.00	0.00	C-00021/0007 - 1100002100-2501E30KB3AJ000-411061-155DL13				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00022/0001 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS			PERSONA		0.00		
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		2662492			
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	C-00022/0001 - 1100002100-2501E30KB34J000-411061-155CN13				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00022/0002 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS			PERSONA		0.00		
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		2662492			
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	C-00022/0002 - 1100002100-2501E30KB35J000-411061-155CN13				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00022/0003 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS			PERSONA		0.00		
	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00		2662492			
	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	C-00022/0003 - 1100002100-2501E30KB36J000-411061-155CN13				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00022/0004 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS			PERSONA		0.00		
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		2662492			
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	C-00022/0004 - 1100002100-2501E30KB37J000-411061-155CN13				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00022/0005 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS			PERSONA		0.00		
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		2662492			
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	C-00022/0005 - 1100002100-2501E30KB38J000-411061-155CN13				
	0.00	0.00	0.00	0.00					

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00022/0006 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA

VARIOS		VARIAS			PERSONA	
500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	2662492	0.00	
500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00022/0006 - 1100002100-2501E30KB39J000-411061-155CN13		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00022/0007 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA

VARIOS		VARIAS			PERSONA	
105,128,274.00	105,128,274.00	0.00	0.00	2662492	0.00	
66,471,891.00	66,471,891.00	0.00	0.00	C-00022/0007 - 1100002100-2501E30KB39J000-411061-155DZ13		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-90062/2067 CONSTRUCCION DE UNA AULA DE 3 ENTRE EJES, EN CBTIS 11, HERMOSILLO

HERMOSILLO		HERMOSILLO			AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	2537	0.00	
876,729.00	876,729.00	0.00	0.00	C-90062/2067 - 1100002100-2502E31K005N000-411061-151A007			
876,729.00	876,729.00	0.00	0.00				

C-90062/2068 CONSTRUCCION DE UNA AULA DE 3 ENTRE EJES, EN CBTIS 132, HERMOSILLO

HERMOSILLO		HERMOSILLO			AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	2250	0.00	
869,054.00	869,054.00	0.00	0.00	C-90062/2068 - 1100002100-2502E31K005N000-411061-151A007			
869,054.00	869,054.00	0.00	0.00				

C-90062/2069 CONSTRUCCION DE UNA AULA DE 3 ENTRE EJES, EN CBTIS 206, HERMOSILLO

HERMOSILLO		HERMOSILLO			AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	1963	0.00	
843,506.00	843,506.00	0.00	0.00	C-90062/2069 - 1100002100-2502E31K005N000-411061-151A007			
843,506.00	843,506.00	0.00	0.00				

C-90062/2070 CONSTRUCCION DE UNA AULA DE 3 ENTRE EJES, EN CBTIS 37, CIUDAD OBREGON,CAJEME

CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	988	0.00	
979,306.00	979,306.00	0.00	0.00	C-90062/2070 - 1100002100-2502E31K005N000-411061-151A011			
979,306.00	979,306.00	0.00	0.00				

C-90062/2071 CONSTRUCCION DE UNA AULA DE 3 ENTRE EJES, EN CBTIS 64, NAVOJOA

NAVOJOA		NAVOJOA			AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	1905	0.00	
989,825.00	989,825.00	0.00	0.00	C-90062/2071 - 1100002100-2502E31K005N000-411061-151A012			
989,825.00	989,825.00	0.00	0.00				

C-90062/2072 CONSTRUCCION DE UNA AULA DE 3 ENTRE EJES, EN CBTIS 188, CIUDAD OBREGON,CAJEME

CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	938	0.00	
902,692.00	902,692.00	0.00	0.00	C-90062/2072 - 1100002100-2502E31K005N000-411061-151A011			
902,692.00	902,692.00	0.00	0.00				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-90062/2073 CONSTRUCCION DE UNA AULA DE 3 ENTRE EJES, EN CBTIS 69, CIUDAD OBREGON,CAJEME

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	1309	0.00
982,805.00	982,805.00			
982,805.00	982,805.00			

C-90062/2073 - 1100002100-2502E31K005N000-411061-151A011

C-90062/2074 CONSTRUCCION DE UNA AULA DE 3 ENTRE EJES, EN CBTIS 207, NAVOJOA

NAVOJOA	NAVOJOA	AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	1287	0.00
916,693.00	916,693.00			
916,693.00	916,693.00			

C-90062/2074 - 1100002100-2502E31K005N000-411061-151A012

C-90062/2075 CONSTRUCCION DE EDIFICIO, SUBESTACION ELECTRICA, ACCESO INSTITUCIONAL YOBRA EXTERIOR, EN CENDI NUEVA CREACION, COLONIA ALTARES, HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	150	0.00
6,157,185.00	6,157,185.00			
6,157,185.00	6,157,185.00			

C-90062/2075 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-151A007

C-90062/2076 CONSTRUCCION DE TRES AULAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDEROS,PLAZA CIVICA Y CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS N.E. NUEVA

HERMOSILLO	HERMOSILLO	AULA	PERSONAS	
0.00	0.00	3	90	0.00
3,320,694.00	3,320,694.00			
0.00	0.00			

C-90062/2076 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-145DY07

C-90062/2077 CONSTRUCCION DE UNA AULA ADOSADA EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION, COLONIA PIONEROS, CIUDAD OBREGON, CAJEME

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	30	0.00
467,535.00	467,535.00			
467,535.00	467,535.00			

C-90062/2077 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY11

C-90062/2078 CONSTRUCCION DE DOS AULAS ADOSADAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION,LOS PINOS RESIDENCIAL, HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	2	120	0.00
788,585.00	788,585.00			
788,585.00	788,585.00			

C-90062/2078 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY07

C-90062/2079 CONSTRUCCION DE UNA AULA, ESTRUCTURA U2-C EN SECUNDARIA TECNICA ESTATAL18, COLONIA PUEBLO NUEVO, AGUA PRIETA

AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	243	0.00
766,217.00	766,217.00			
766,217.00	766,217.00			

C-90062/2079 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY04

C-90062/2080 CONSTRUCCION DE UNA AULA, RAMPAS Y ALIMENTACION ELECTRICA EN TELESECUNDARIA 61, PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS

SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA	AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	243	0.00
515,269.00	515,269.00			
515,269.00	515,269.00			

C-90062/2080 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY05

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-90062/2081	CONSTRUCCION DE COMEDOR Y COCINA EN CENDI 2, HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	ANEXO	ALUMNO	0.00		
		0.00	0.00	2	76			
		1,701,387.00	1,701,387.00	0.00	0.00			C-90062/2081 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY07
		1,701,387.00	1,701,387.00	0.00	0.00			
C-90062/2082	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, MODULO DE ESCALERAS Y OBRA EXTERIOR EN SECUNDARIA TECNICA ESTATAL 17, PASEO DEL PEDREGAL, HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	AULA	ALUMNO	0.00		
		0.00	0.00	1	739			
		1,367,146.00	1,367,146.00	0.00	0.00			C-90062/2082 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY07
		1,367,146.00	1,367,146.00	0.00	0.00			
C-90062/2083	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO TELL, CIUDAD OBREGON, CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	AULA	ALUMNO	0.00		
		0.00	0.00	1	30			
		409,396.00	409,396.00	0.00	0.00			C-90062/2083 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY11
		409,396.00	409,396.00	0.00	0.00			
C-90062/2084	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN JARDIN DE NIÑOS JUANA ACUÑA GAMEZ, HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	AULA	ALUMNO	0.00		
		0.00	0.00	1	30			
		369,796.00	369,796.00	0.00	0.00			C-90062/2084 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY07
		369,796.00	369,796.00	0.00	0.00			
C-90062/2085	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN JARDIN DE NIÑOS IRMA BEATRIZ RASCON CORONADO, SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	AULA	ALUMNO	0.00		
		0.00	0.00	1	30			
		430,684.00	430,684.00	0.00	0.00			C-90062/2085 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY01
		430,684.00	430,684.00	0.00	0.00			
C-90062/2086	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN JARDIN DE NIÑOS ARMIDA GONZALEZ CASTRO, CIUDAD OBREGON, CAJEME	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	AULA	ALUMNO	0.00		
		0.00	0.00	1	30			
		437,920.00	437,920.00	0.00	0.00			C-90062/2086 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY11
		437,920.00	437,920.00	0.00	0.00			
C-90062/2087	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION PASEO DEL PEDREGAL, HERMOSILLO	HERMOSILLO	HERMOSILLO	AULA	ALUMNO	0.00		
		0.00	0.00	1	30			
		454,491.00	454,491.00	0.00	0.00			C-90062/2087 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY07
		454,491.00	454,491.00	0.00	0.00			
C-90062/2088	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION SAN RAFAEL, PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	AULA	ALUMNO	0.00		
		0.00	0.00	2	120			
		842,535.00	842,535.00	0.00	0.00			C-90062/2088 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY01
		842,535.00	842,535.00	0.00	0.00			

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-90062/2089 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN JARDIN DE NIÑOS 18 DE MARZO, SAN LUISRIO COLORADO									
SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	ALUMNO	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	132			
	1,707,430.00	1,707,430.00	0.00	0.00	C-90062/2089 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-151A001				
	1,707,430.00	1,707,430.00	0.00	0.00					
C-90062/2090 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA PLUTARCO ELIASCALLES, HERMOSILLO									
HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	339			
	599,999.00	599,999.00	0.00	0.00	C-90062/2090 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-151A007				
	599,999.00	599,999.00	0.00	0.00					
C-90062/2091 CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA INSTITUTO KINO A.C., HERMOSILLO									
HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	97			
	583,411.00	583,411.00	0.00	0.00	C-90062/2091 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-151A007				
	583,411.00	583,411.00	0.00	0.00					
C-90062/2092 TERMINACION DE HABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL EN ESCUELA PRIMARIA ABIGAELBOHORQUEZ, HERMOSILLO									
HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	255			
	223,183.00	223,183.00	0.00	0.00	C-90062/2092 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-151A007				
	223,183.00	223,183.00	0.00	0.00					
C-90062/2093 TERMINACION DE SUBESTACION ELECTRICA, LIMPIEZA DE MALEZA Y PODA DE ARBOLES EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION, FRACCIONAMIENTO KENNEDY/COLONIA SANTA ANA									
SANTA ANA		SANTA ANA			OBRA	ALUMNO	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	185			
	380,578.00	380,578.00	0.00	0.00	C-90062/2093 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-151A003				
	380,578.00	380,578.00	0.00	0.00					
C-90062/2094 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ELODIA VDA. DE AVILES, CANANEA									
CANANEA		CANANEA			OBRA	ALUMNO	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	447			
	28,721.50	28,721.50	0.00	0.00	C-90062/2094 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-125DY04				
	28,721.50	28,721.50	0.00	0.00					
C-90062/2095 CONSTRUCCION DE TERCERA ETAPA DEL EDIFICIO 2 EN CAMPUS CAJEME (UNISON), CIUDAD OBREGON, CAJEME									
CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	PERSONAS	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	822			
	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00	C-90062/2095 - 1100002100-2503E31K005N000-411061-155DZ11				
	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00					
C-90062/2096 CONSTRUCCION DEL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO 3R, PARA LOS PROGRAMAS DE POSGRADO DE LA DIVISION DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES EN LA UNIDAD REGIONAL									
HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	186			
	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	C-90062/2096 - 1100002100-2503E31K005N000-411061-155DZ07				
	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00					

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-90062/2097 CONSERVACION DE VIALIDADES, PLANTA FISICA, INSTALACIONES, AREAS COMUNES Y EQUIPAMIENTO Y RESTITUCION DE EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES (UNISON), VARIOS									
	VARIOS	VARIAS			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	40955			0.00
	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	C-90062/2097 - 1100002100-2503E31K005N000-411061-155DZ13				
	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00					
C-90062/2098 CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA CULTURA FISICA Y DEPORTE EN LA UNIDAD REGIONAL CENTRO (SEGUNDA ETAPA) (UNISON), HERMOSILLO									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	466			0.00
	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	C-90062/2098 - 1100002100-2503E31K005N000-411061-155DZ07				
	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00					
C-90062/2099 ESTABILIZACION ESTRUCTURAL Y ADECUACION DE ESPACIOS DEL PRIMER EDIFICIO DE CAMPUS NOGALES EN LA UNIDAD REGIONAL NORTE (UNISON), NOGALES									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	956			0.00
	1,809,488.00	1,809,488.00	0.00	0.00	C-90062/2099 - 1100002100-2503E31K005N000-411061-155DZ03				
	1,809,488.00	1,809,488.00	0.00	0.00					
C-90062/2100 TERMINACION DE DOS AULAS Y SERVICIOS SANIARIOS EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION, COLONIA CERRO PRIETO, CABORCA									
	CABORCA	HEROICA CABORCA			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	60			0.00
	378,091.00	378,091.00	0.00	0.00	C-90062/2100 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY02				
	378,091.00	378,091.00	0.00	0.00					
C-90062/2132 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION 1, PROVIDENCIA, CAJEME									
	CAJEME	PROVIDENCIA			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	276			0.00
	3,449,238.00	3,449,238.00	0.00	0.00	C-90062/2132 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY11				
	3,449,238.00	3,449,238.00	0.00	0.00					
C-90062/2133 TERCERA ETAPA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE IDIOMAS, TUTORIAS Y VINCULACION (ITV) EN ESCUELA SUPERIOR UNIVERSIDAD DE LA SIERRA,									
	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	259.000			0.00
	2,846,895.00	2,846,895.00	0.00	0.00	C-90062/2133 - 1100002100-2503E31K005N000-411061-155DZ06				
	2,846,895.00	2,846,895.00	0.00	0.00					
C-90062/2134 REPARACIONES ELECTRICAS EN JARDIN DE NIÑOS ALBITA ZARAGOZA DE OCAÑA, SAN LUIS RIO COLORADO									
	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	115.000			0.00
	101,012.00	101,012.00	0.00	0.00	C-90062/2134 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY01				
	101,012.00	101,012.00	0.00	0.00					
C-90062/2135 CONSTRUCCION DE TRES AULAS, DIRECCION, SERVICIOS SANIARIOS, BEBEDERO, PLAZA CIVICA Y CERCO PERIMETRAL E JARDIN DE NIÑOS N.E. NUEVA CREACION,									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	90.000			0.00
	3,320,694.00	3,320,694.00	0.00	0.00	C-90062/2135 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY07				
	3,320,694.00	3,320,694.00	0.00	0.00					

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-99999/0001 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES PARA LA EDUCACION BASICA (FAMEB) 2012

VARIOS	VARIAS	FONDO	ESTADO	
0.00	0.00	1	1	0.00
9,332,646.83	9,332,646.83			
9,332,646.83	9,332,646.83			

C-99999/0001 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-125DY00

C-99999/0002 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES PARA LA EDUCACION BASICA (FAMEB) 2013

VARIOS	VARIAS	FONDO	ESTADO	
0.00	0.00	1	1	0.00
24,530,300.12	24,530,300.12			
24,530,300.12	24,530,300.12			

C-99999/0002 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-135DY00

C-99999/0003 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES PARA LA EDUCACION BASICA (FAMEB) 2014

VARIOS	VARIAS	FONDO	ESTADO	
0.00	0.00	1	1	0.00
81,899,146.53	81,899,146.53			
81,899,146.53	81,899,146.53			

C-99999/0003 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-145DY00

C-99999/0004 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR (FAMMES) 2014

VARIOS	VARIAS	FONDO	ESTADO	
0.00	0.00	1	1	0.00
3,884,137.50	3,884,137.50			
1,256,537.50	1,256,537.50			

C-99999/0004 - 1100002100-2502E31K005N000-411061-145DL00

0.00	0.00			
7,500,523.50	7,500,523.50			
4,435,793.00	4,435,793.00			

C-99999/0004 - 1100002100-2502E31K006N000-411051-145DL00

C-99999/0005 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES PARA LA EDUCACION SUPERIOR (FAMES) 2012

VARIOS	VARIAS	FONDO	ESTADO	
0.00	0.00	1	1	0.00
2,286,312.50	2,286,312.50			
2,286,312.50	2,286,312.50			

C-99999/0005 - 1100002100-2503E31K005N000-411061-125DZ00

C-99999/0006 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES PARA LA EDUCACION SUPERIOR (FAMES) 2014

VARIOS	VARIAS	FONDO	ESTADO	
0.00	0.00	1	1	0.00
44,535,770.36	44,535,770.36			
44,535,770.36	44,535,770.36			

C-99999/0006 - 1100002100-2503E31K005N000-411061-145DZ00

0.00	0.00			
7,000,000.00	7,000,000.00			
7,000,000.00	7,000,000.00			

C-99999/0006 - 1100002100-2503E31K006N000-411051-145DZ00

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-99999/0007 FONDO DE APORTACIONES P/FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2013

VARIOS	VARIAS	FONDO	ESTADO	
0.00	0.00	1	1	0.00
3,300,763.91	3,300,763.91			
3,300,763.91	3,300,763.91			

C-99999/0007 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-135DM00

C-99999/0008 FONDO DE APORTACIONES P/FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2013

VARIOS	VARIAS	FONDO	ESTADO	
0.00	0.00	1	1	0.00
1,008,756.45	1,008,756.45			
1,008,756.45	1,008,756.45			

C-99999/0008 - 1100002100-2503E31K005N000-411061-135DM00

C-99999/0009 FONDO DE APORTACIONES P/FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2014

VARIOS	VARIAS	FONDO	ESTADO	
0.00	0.00	1	1	0.00
9,223,806.19	9,223,806.19			
9,223,806.19	9,223,806.19			

C-99999/0009 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-145DM00

C-99999/0010 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CON RECURSOS PROPIOS DEL ESTADO 2014

VARIOS	VARIAS	FONDO	ESTADO	
0.00	0.00	1	1	0.00
976,198,006.63	976,198,006.63			
976,198,006.63	976,198,006.63			

C-99999/0010 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-141A000

0.00	0.00			
22,760,657.00	22,760,657.00			
22,760,657.00	22,760,657.00			

C-99999/0010 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-151A000

0.00	0.00			
47,997,620.01	47,997,620.01			
47,997,620.01	47,997,620.01			

C-99999/0010 - 1100002100-2501E31K006N000-411051-141A000

0.00	0.00			
26,518,821.17	26,518,821.17			
26,518,821.17	26,518,821.17			

C-99999/0010 - 1100002100-2501E31K006N000-411061-141A000

0.00	0.00			
16,000,000.00	16,000,000.00			
16,000,000.00	16,000,000.00			

C-99999/0010 - 1100002100-2501E31K007N000-411061-141A000



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
38,641,250.63	38,641,250.63	0.00	0.00	0.00	C-99999/0010 - 1100002100-2502E31K005N000-411061-141A000				
38,641,250.63	38,641,250.63	0.00	0.00	0.00					

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1,159,450.00	1,159,450.00	0.00	0.00	0.00	C-99999/0010 - 1100002100-2502E31K005N000-411061-151A000				
1,159,450.00	1,159,450.00	0.00	0.00	0.00					

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2,733,685.04	2,733,685.04	0.00	0.00	0.00	C-99999/0010 - 1100002100-2502E31K006N000-411061-141A000				
2,733,685.04	2,733,685.04	0.00	0.00	0.00					

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
24,667,531.31	24,667,531.31	0.00	0.00	0.00	C-99999/0010 - 1100002100-2503E31K005N000-411061-141A000				
24,667,531.31	24,667,531.31	0.00	0.00	0.00					

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
9,350.87	9,350.87	0.00	0.00	0.00	C-99999/0010 - 1100002100-2505E31K005N000-411061-141A000				
9,350.87	9,350.87	0.00	0.00	0.00					

C-99999/0011 PROGRAMA DE EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA 2014

VARIOS	VARIAS	FONDO	ESTADO	0.00	
0.00	0.00	1	1		
23,694,352.94	23,694,352.94			0.00	C-99999/0011 - 1100002100-2503E31K005N000-411061-145FW00
23,694,352.94	23,694,352.94			0.00	

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
117,647.06	117,647.06	0.00	0.00	0.00	C-99999/0011 - 1100002100-2503E31K005N000-411111-145FW00				
117,647.06	117,647.06	0.00	0.00	0.00					

C-99999/0012 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES PARA LA EDUCACION SUPERIOR (FAMES) 2013

VARIOS	VARIAS	FONDO	ESTADO	0.00	
0.00	0.00	1	1		
9,000,000.00	9,000,000.00			0.00	C-99999/0012 - 1100002100-2503E31K006N000-411051-135DZ00
9,000,000.00	9,000,000.00			0.00	



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Municipio		Localidad							
No. Obra / Proyecto											
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática						
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros							

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-99999/0013 CONVENIOS EDUCACION 2013		VARIOS		VARIAS		FONDO		ESTADO		0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1				
	3,248,553.00	3,248,553.00	0.00	0.00	0.00	C-99999/0013 - 1100002100-2503E31K005N000-411061-135AQ00					
	3,248,553.00	3,248,553.00	0.00	0.00	0.00						
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	66,297.00	66,297.00	0.00	0.00	0.00	C-99999/0013 - 1100002100-2503E31K005N000-411111-135AQ00					
	66,297.00	66,297.00	0.00	0.00	0.00						
C-99999/0014 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES PARA LA EDUCACION BASICA (FAMEB) 2015		VARIOS		VARIAS		FONDO		ESTADO		0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1				
	32,053,990.00	32,053,990.00	0.00	0.00	0.00	C-99999/0014 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY00					
	32,053,990.00	32,053,990.00	0.00	0.00	0.00						
	845,559,836.00	845,559,836.00	0.00	0.00	0.00					79	
	2,227,247,688.52	2,226,606,607.99	0.00	641,080.53	641,080.53	Total Modalidad				174 Obras	
	1,488,260,931.06	1,488,260,931.06	0.00	0.00	0.00					54	

[5H] CONSTRUCCION, REHABIL. Y MEJORAM. URB. D/LA PLANTA FIS. P/LA CULT. Y EL DEPORTE

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO		BACERAC		BACERAC		OBRA		PERSONAS		100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	650				
	491,000.00	490,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013					
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
C-00055/0002 CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN PLAZA CIVICA NUEVA IMAGEN		CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		OBRA		PERSONAS		80.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	450				
	441,461.81	440,461.81	0.00	1,000.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013					
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
C-00055/0002 CONSTRUCCION DE PARQUE DEL DIF		CANANEA		CANANEA		OBRA		PERSONAS		80.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	400				
	2,000,000.00	1,999,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013					
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
C-00055/0002 REHABILITACION DE PARQUE EN FRACCIONAMIENTO OBISPOS II		HERMOSILLO		HERMOSILLO		OBRA		PERSONAS		100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000				
	350,000.00	349,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013					
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			%	

[5H] CONSTRUCCION, REHABIL. Y MEJORAM. URB. D/LA PLANTA FIS. P/LA CULT. Y EL DEPORTE

C-00055/0002 REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA LAS QUINTAS

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	950	90.00
491,000.00	490,000.00			
0.00	0.00			

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE CERCO EN PARQUE EN COLONIA MISON DEL REAL

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	100	70.00
319,500.00	318,500.00			
0.00	0.00			

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y RAMPAS EN PARQUE COLONIA LAS GRANJAS

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	150	90.00
292,150.00	291,650.00			
0.00	0.00			

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE CERCO EN PARQUE EN COLONIA CASA BLANCA

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	300	80.00
310,000.00	309,000.00			
0.00	0.00			

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES

ARIZPE	SINOQUIPE	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	250	30.00
561,900.00	477,615.00			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE CERCO Y ACCESO PRINCIPAL EN PANTEON SAN MIGUELITO

BAVISPE	BAVISPE	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	650	25.00
242,991.84	206,543.06			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 REMODELACION DE PLAZA MUNICIPAL BAVISPE

BAVISPE	BAVISPE	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	650	25.00
279,842.05	237,865.00			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 FABRICACION Y COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES EN PLAZA PUBLICA

BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	400	30.00
43,760.00	37,196.00			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			%	

[5H] CONSTRUCCION, REHABIL. Y MEJORAM. URB. D/LA PLANTA FIS. P/LA CULT. Y EL DEPORTE

C-00055/0004 REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE BATEVITO

BENITO JUAREZ		BATEVITO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	650	30.00	
100,000.00	85,000.00	0.00	15,000.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00055/0004 INSTALACION DE ALUMBRADO EN PLAZA PUBLICA

CUMPAS		JECORI			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	611	30.00	
45,903.11	39,017.64	0.00	6,885.47	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00055/0004 INSTALACION DE ALUMBRADO EN PLAZA PUBLICA

CUMPAS		ALVARO OBREGON SUR			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	50	30.00	
60,007.60	51,006.46	0.00	9,001.14	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE PLAZA DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE HUEPAC

HUEPAC		HUEPAC			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	400	30.00	
238,031.13	202,326.46	0.00	35,704.67	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00055/0004 REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA DE LA GALERA

COLORADA, LA		GALERA, LA			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	200	25.00	
286,431.23	243,466.54	0.00	42,964.69	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00055/0004 REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE MESA DE TRES RIOS

NACORI CHICO		MESA TRES RIOS, LA			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	420	30.00	
275,201.44	233,921.00	0.00	41,280.44	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE PALAPAS Y SANITARIOS EN AREA RECREATIVA

SAN PEDRO DE LA CUEVA		HUEPARI			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	350	80.00	
264,049.72	224,442.00	0.00	39,607.72	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00055/0004 REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA

SOYOPA		NOVILLO, EL			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	450	100.00	
467,756.84	397,593.31	0.00	70,163.53	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
0.00	0.00	0.00	0.00				

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad		Municipio		Localidad							
No. Obra / Proyecto											
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros							
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática						

[5H] CONSTRUCCION, REHABIL. Y MEJORAM. URB. D/LA PLANTA FIS. P/LA CULT. Y EL DEPORTE

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE FACHADA Y CERCO PERIMETRAL EN PANTEON MUNICIPAL											
SOYOPA		NOVILLO, EL				OBRA		PERSONAS		100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	450					
	168,881.92	143,549.63	0.00	25,332.29	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013						
	0.00	0.00	0.00	0.00							
C-00055/0004 REHABILITACION E PLAZA PUBLICA											
SOYOPA		TONICHI				OBRA		PERSONAS		100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	450					
	158,660.85	134,861.72	0.00	23,799.13	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013						
	0.00	0.00	0.00	0.00							
C-00055/0004 CONSTRUCCION DE FACHADA DE ACCESO EN PANTEON MUNICIPAL											
TUBUTAMA		SAN MANUEL (SAN MANUEL OCUCA)				OBRA		PERSONAS		100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	450					
	111,182.14	94,504.82	0.00	16,677.32	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013						
	0.00	0.00	0.00	0.00							
	0.00	0.00	0.00	0.00							
	7,999,711.68	7,496,520.45	0.00	503,191.23	Total Modalidad			0			
	0.00	0.00	0.00	0.00				23	Obras		
								0			

[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

C-00015/0044 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO DEL SUTSPES EN											
GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS						PERSONA		50.00	
	66,816,463.00	66,816,463.00	0.00	0.00							
	21,861,463.00	21,861,463.00	0.00	0.00	C-00015/0044 - 1100000200-2201E40KA61A000-614272-155CN07						
	0.00	0.00	0.00	0.00							
C-00058/0001 FA-094/13.- REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL											
TRINCHERAS		TRINCHERAS				OBRA		PERSONAS		100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1750					
	586,641.07	586,641.07	0.00	0.00	C-00058/0001 - 1100000200-2201E42K006A000-612032-135DM02						
	0.00	0.00	0.00	0.00							
C-00058/0002 FA-200/13.- REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL											
HERMOSILLO		HERMOSILLO				OBRA		PERSONAS		0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	300					
	74,334.47	74,334.47	0.00	0.00	C-00058/0002 - 1100000200-2201E42K007A000-622032-135DM07						
	0.00	0.00	0.00	0.00							
C-00058/0003 FA-409/13.- ADECUACION DE EDIFICIO PARA EL CENTRO DE HABILIDADES											
HERMOSILLO		HERMOSILLO				OBRA		PERSONAS		100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	250					
	303,959.36	303,959.36	0.00	0.00	C-00058/0003 - 1100000200-2202E13K002A000-612012-135DM07						
	0.00	0.00	0.00	0.00							

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	42,703.00	42,703.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00058/0004 ED-096.- REMODELACION DE OFICINAS PROVIS								
NOGALES		HEROICA NOGALES			OBRA	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15000		
	801,154.63	801,154.63	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00055/0002 REMODELACION DEL EDIFICIO DE TELEMEX								
HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS		90.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	180		
	801,000.00	800,000.00	0.00	1,000.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00055/0002 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL								
TEPACHE		TEPACHE			OBRA	PERSONAS		80.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	150		
	369,000.00	368,000.00	0.00	1,000.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00055/0002 REMODELACION DE EDIFICIO DE LA COMANDANCIA								
TRINCHERAS		TRINCHERAS			OBRA	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	80		
	701,000.00	700,000.00	0.00	1,000.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00055/0004 REHABILITACION DE MUROS INTERIORES, EXTERIORES Y PUERTAS EN EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO								
BENJAMIN HILL		BENJAMIN HILL			OBRA	PERSONAS		60.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	8500		
	308,317.99	262,070.00	0.00	46,247.99				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00055/0004 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN INSTALACIONES DEL INAPAM								
BENJAMIN HILL		BENJAMIN HILL			OBRA	PERSONAS		50.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	175		
	246,640.05	209,644.00	0.00	36,996.05				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00055/0004 REHABILITACION DE PINTURA EN MUROS DEL PALACIO MUNICIPAL								
GRANADOS		GRANADOS			OBRA	PERSONAS		25.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	450		
	20,500.00	17,373.00	0.00	3,127.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad		Municipio		Localidad							
No. Obra / Proyecto											
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros							Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática						

[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN H. AYUNTAMIENTO

HUEPAC	HUEPAC			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	800	40.00
214,572.47	182,386.60	0.00	32,185.87	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00055/0004 INSTALACION DE FALSO PLAFON EN ARCHIVO MUNICIPAL

OPODEPE	OPODEPE			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	340	100.00
42,501.54	36,126.31	0.00	6,375.23	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00055/0004 AMPLIACION DE SALA DE CAPACITACION

SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	10972	100.00
211,974.00	180,156.00	0.00	31,818.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00055/0004 REHABILITACION DE PINTURA EN MUROS DE PALACIO MUNICIPAL

TEPACHE	TEPACHE			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	450	25.00
39,500.00	33,574.00	0.00	5,926.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
0.00	0.00	0.00	0.00			

66,816,463.00	66,816,463.00	0.00	0.00			1
26,625,261.58	26,459,585.44	0.00	165,676.14	Total Modalidad		15 Obras
0.00	0.00	0.00	0.00			0

[5Y] EDIFICIOS PARA SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

C-00055/0004 REMODELACION DE LA UNIDAD MEDICA BASICA DE REHABILITACION (UBR)

SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	10972	100.00
53,352.00	45,282.00	0.00	8,070.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
0.00	0.00	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00			0
53,352.00	45,282.00	0.00	8,070.00	Total Modalidad		1 Obras
0.00	0.00	0.00	0.00			0

[AU] APOYO A MUNICIPIOS

C-00055/0004 REHABILITACION DE RASTRO MUNICIPAL

SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	10972	100.00
101,000.00	85,850.00	0.00	15,150.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

	0.00	0.00	0.00	0.00				0
	101,000.00	85,850.00	0.00	15,150.00	Total Modalidad			1 Obras
	0.00	0.00	0.00	0.00				0

[BF] POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL

C-00018/0031 ESTUDIOS DEFINITIVOS DE PROPIEDAD DEL SUELO EN ZONA DE AMPLIACIÓN

AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			PERSONA	
233,200.00	233,200.00	0.00	0.00	77254	0.00
233,200.00	233,200.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00018/0031 - 1100000300-2201E40KAA6A000-614062-155AC04

C-00018/0032 AVALÚO DE PREDIOS EN ZONA DE AMPLIACIÓN DE GARITA

AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			PERSONA	
408,100.00	408,100.00	0.00	0.00	77254	0.00
408,100.00	408,100.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00018/0032 - 1100000300-2201E40KAA7A000-614062-155AC04

C-00018/0034 ESTUDIO Y ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUERTO

AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			PERSONA	
174,900.00	174,900.00	0.00	0.00	77254	0.00
174,900.00	174,900.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00018/0034 - 1100000300-2201E40KAA9A000-614062-155AC04

816,200.00	816,200.00	0.00	0.00		3
816,200.00	816,200.00	0.00	0.00	Total Modalidad	3 Obras
0.00	0.00	0.00	0.00		0

[ED] DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

C-00055/0002 INSTALACION DE DRENAJE EN CALLE DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO

RAYON	RAYON			ML	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	235	200	80.00
275,000.00	274,700.00	0.00	300.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE IGNACIO PESQUEIRA

ARIZPE	ARIZPE			METRO LINEAL	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	47	40	40.00
59,700.00	50,745.00	0.00	8,955.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE PUEBLA Y AVENIDA PROFESORA JULIA GALAZ

BACADEHUACHI	BACADEHUACHI			METRO LINEAL	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	355	180	25.00
263,667.00	224,116.00	0.00	39,551.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Municipio		Localidad							
No. Obra / Proyecto											
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros							Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática						

[ED] DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

C-00055/0004 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAMON AGRAMON											
	BACUM	BACUM			METRO LINEAL	PERSONAS					
	0.00	0.00	0.00	0.00	240	100					40.00
	170,676.60	145,075.11	0.00	25,601.49	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013						
	0.00	0.00	0.00	0.00							
C-00055/0004 AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN AVENIDA NIÑOS HEROES											
	CUMPAS	CUMPAS			METRO LINEAL	PERSONAS					
	0.00	0.00	0.00	0.00	140	3000					30.00
	119,605.18	101,664.40	0.00	17,940.78	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013						
	0.00	0.00	0.00	0.00							
C-00055/0004 AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN COLONIA TRES ALAMOS LA MILPITA											
	NACUZARI DE GARCIA	NACUZARI DE GARCIA			METRO LINEAL	PERSONAS					
	0.00	0.00	0.00	0.00	220	100					25.00
	171,000.00	145,350.00	0.00	25,650.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013						
	0.00	0.00	0.00	0.00							
C-00055/0004 AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES											
	YECORA	YECORA			ML	PERSONAS					
	0.00	0.00	0.00	0.00	400	85					100.00
	238,800.00	202,980.00	0.00	35,820.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013						
	0.00	0.00	0.00	0.00							
	0.00	0.00	0.00	0.00							0
	1,298,448.78	1,144,630.51	0.00	153,818.27	Total Modalidad						7 Obras
	0.00	0.00	0.00	0.00							0

[S3] VIVIENDA PROGRESIVA

C-00059/0001 FA-427/13.- CONSTRUCCION DE 09 "PIE DE CASA" EN SECTOR 1 DE LA											
	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	PERSONAS					
	0.00	0.00	0.00	0.00	9	41					0.00
	1,094,400.88	1,094,400.88	0.00	0.00	C-00059/0001 - 1100000200-2205E11K002D000-611032-135DM03						
	0.00	0.00	0.00	0.00							
C-00059/0002 FA-428/13.- CONSTRUCCION DE 09 "PIE DE CASA" EN SECTOR 2 DE LA											
	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	PERSONAS					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	41					53.00
	653,378.74	653,378.74	0.00	0.00	C-00059/0002 - 1100000200-2205E11K002D000-611032-135DM03						
	0.00	0.00	0.00	0.00							
C-00059/0003 FA-430/13.- CONSTRUCCION DE 02 "PIE DE CASA" EN SECTOR 6 DE LA											
	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	PERSONAS					
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	9					0.00
	243,211.24	243,211.24	0.00	0.00	C-00059/0003 - 1100000200-2205E11K002D000-611032-135DM03						
	0.00	0.00	0.00	0.00							

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				
	0.00	0.00	0.00	0.00				0	
	1,990,990.86	1,990,990.86	0.00	0.00	Total Modalidad			3 Obras	
	0.00	0.00	0.00	0.00				0	

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

C-00015/0001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN BACADEHUACHI		BACADEHUACHI		BACADEHUACHI		PERSONA	0.00
	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00		1251	
	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	C-00015/0001 - 1100000200-2201E40K9FEA000-613142-155AC06		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00015/0002 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN SAN JOSE		BACUM		SAN JOSE DE BACUM		PERSONA	0.00
	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00		4318	
	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	C-00015/0002 - 1100000200-2201E40KA01A000-613142-155AC10		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00015/0003 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD		CUMPAS		CUMPAS		PERSONA	0.00
	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00	0.00		3003	
	13,500,000.00	13,500,000.00	0.00	0.00	C-00015/0003 - 1100000200-2201E40KA02A000-613142-155AC06		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00015/0004 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL EJIDO		CAJEME		CAJEME		PERSONA	0.00
	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00		155	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00015/0004 - 1100000200-2201E40KA04A000-613142-155AC04		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00015/0005 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS PIE DE		DIVISADEROS		DIVISADEROS		PERSONA	0.00
	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00		813	
	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	C-00015/0005 - 1100000200-2201E40KA09A000-613142-155AC06		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00015/0006 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN LA COLONIA		HUACHINERA		HUACHINERA		PERSONA	0.00
	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00		935	
	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	C-00015/0006 - 1100000200-2201E40KA0EA000-613142-155AC06		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00015/0008 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN NACORI CHICO		MOCTEZUMA		MOCTEZUMA		PERSONA	0.00
	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00		981	
	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	C-00015/0008 - 1100000200-2201E40KA12A000-613142-155AC06		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

C-00015/0009 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN OPODEPE

NOGALES		HEROICA NOGALES			PERSONA	
7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	344	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00015/0009 - 1100000200-2201E40KA16A000-613142-155AC05

C-00015/0011 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD

SAN PEDRO DE LA CUEVA					PERSONA	
4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	1295	0.00	
4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00015/0011 - 1100000200-2201E40KA1FA000-613142-155AC02

C-00015/0012 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,

SOYOPA		MAQUINA, LA			PERSONA	
6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	10	0.00	
6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00015/0012 - 1100000200-2201E40KA22A000-613142-155AC02

C-00015/0014 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN OQUITOA

ONAVAS		ONAVAS			PERSONA	
6,595,100.00	6,595,100.00	0.00	0.00	411	0.00	
6,595,100.00	6,595,100.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00015/0014 - 1100000200-2201E40KA25A000-613142-155AC02

C-00015/0016 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN BUAYSIACOBÉ

ETCHOJOA		BUAYSIACOBÉ			PERSONA	
15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	4356	0.00	
571,220.00	571,220.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00015/0016 - 1100000200-2201E40KA29A000-613142-155DM12

C-00015/0017 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN POTAM

GRANADOS					PERSONA	
14,250,000.00	14,250,000.00	0.00	0.00	6417	0.00	
26,258.00	26,258.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00015/0017 - 1100000200-2201E40KA2AA000-613142-155DM10

C-00015/0018 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN BAHIA DE

YECORA		GUADALUPE (GUADALUPE TOYOPA)			PERSONA	
9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	2867	0.00	
1,191,408.50	1,191,408.50	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00015/0018 - 1100000200-2201E40KA2CA000-613142-155DM10

C-00015/0019 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SAHUARAL

ETCHOJOA		SAHUARAL			PERSONA	
8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00	2726	0.00	
8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00015/0019 - 1100000200-2201E40KA2DA000-613142-155DM12

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

C-00015/0020 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN PUEBLO MAYO

NACORI CHICO

10,800,000.00	10,800,000.00	0.00	0.00
10,800,000.00	10,800,000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

PERSONA
2568

C-00015/0020 - 1100000200-2201E40KA2EA000-613142-155DM12

C-00015/0021 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN PAREDÓN

VILLA PESQUEIRA

7,950,000.00	7,950,000.00	0.00	0.00
7,950,000.00	7,950,000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

PERSONA
2665

C-00015/0021 - 1100000200-2201E40KA2FA000-613142-155DM12

C-00015/0022 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VICAM

GRANADOS

19,700,000.00	19,700,000.00	0.00	0.00
19,700,000.00	19,700,000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

PERSONA
759

C-00015/0022 - 1100000200-2201E40KA31A000-613142-155DM10

C-00015/0024 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN GOLFO DE

SAN FELIPE DE JESUS

6,700,000.00	6,700,000.00	0.00	0.00
6,700,000.00	6,700,000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

PERSONA
3967

C-00015/0024 - 1100000200-2201E40KA34A000-613142-155DM01

C-00015/0025 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LUIS B.

SAN FELIPE DE JESUS

8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00
8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

PERSONA
4

C-00015/0025 - 1100000200-2201E40KA35A000-613142-155DM01

C-00015/0026 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN BACAME NUEVO

ETCHOJOA

BACAME NUEVO

5,300,000.00	5,300,000.00	0.00	0.00
3,227,216.65	3,227,216.65	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

PERSONA
3501

C-00015/0026 - 1100000200-2201E40KA36A000-613142-155DM12

C-00015/0027 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN YAVAROS

HUASABAS

VARIAS

6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00
6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

PERSONA
3692

C-00015/0027 - 1100000200-2201E40KA39A000-613142-155DM12

C-00015/0028 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN GENERAL

BENJAMIN HILL

5,600,000.00	5,600,000.00	0.00	0.00
87,955.69	87,955.69	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

PERSONA
3725

C-00015/0028 - 1100000200-2201E40KA3AA000-613142-155DM02

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

C-00015/0030 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN YECORA

URES	URES			PERSONA	
4,485,147.00	4,485,147.00	0.00	0.00	2920	0.00
4,485,147.00	4,485,147.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00015/0030 - 1100000200-2201E40KA3DA000-613142-155DM09

C-00015/0032 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SAN IGNACIO

YECORA	YECORA			PERSONA	
1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	7718	0.00
1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00015/0032 - 1100000200-2201E40KA3FA000-613142-155DM10

C-00015/0034 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN BASCONCOBE

ETCHOJOA	ETCHOJOA			PERSONA	
3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00	9710	0.00
3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00015/0034 - 1100000200-2201E40KA41A000-613142-155DM12

C-00015/0035 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN TRINCHERAS

SOYOPA	SOYOPA			PERSONA	
1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1166	0.00
1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00015/0035 - 1100000200-2201E40KA44A000-613142-155DM02

C-00015/0036 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VILLA

SAN JAVIER				PERSONA	
1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	5699	0.00
1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00015/0036 - 1100000200-2201E40KA45A000-613142-155DM05

C-00015/0038 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SOYOPA SAN

SANTA ANA	CARLEÑA, LA			PERSONA	
2,630,670.00	2,630,670.00	0.00	0.00	210	0.00
2,630,670.00	2,630,670.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00015/0038 - 1100000200-2201E40KA47A000-613142-155DM08

C-00015/0039 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN POBLADO

GUAYMAS				OBRA	PERSONA	
13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00		30869	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00015/0039 - 1100000200-2201E40KA48A000-613142-155DM07

C-00050/0001 NC2-470.- REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS

SAHUARIPA	SAHUARIPA			METRO LINEAL	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	2020	1064	90.00
1,286,361.85	1,286,361.85	0.00	0.00			
784,368.99	784,368.99	0.00	0.00			

C-00050/0001 - 1100000200-2203E12K008A000-614082-145FC09

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10,057.51	10,057.51	0.00	0.00				C-00050/0001 - 1100000200-2203E12K008A000-211011-145FC09
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00				C-00050/0001 - 1100000200-2203E12K008A000-212011-145FC09
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00				C-00050/0001 - 1100000200-2203E12K008A000-261012-145FC09
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00				C-00050/0001 - 1100000200-2203E12K008A000-355012-145FC09
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00				C-00050/0001 - 1100000200-2203E12K008A000-375012-145FC09
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00				C-00050/0001 - 1100000200-2203E12K008A000-375022-145FC09
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00050/0002 NC2-487.- INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA								
VILLA PESQUEIRA		VARIAS			METRO LINEAL	PERSONAS		65.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1331.72	355		
	1,963,551.72	1,963,551.72	0.00	0.00				C-00050/0002 - 1100000200-2203E12K008A000-614082-145FC09
	452,428.87	452,428.87	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00				C-00050/0002 - 1100000200-2203E12K008A000-211011-145FC09
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	6,045.28	6,045.28	0.00	0.00					C-00050/0002 - 1100000200-2203E12K008A000-212011-145FC09
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00					C-00050/0002 - 1100000200-2203E12K008A000-261012-145FC09
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00					C-00050/0002 - 1100000200-2203E12K008A000-355012-145FC09
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00					C-00050/0002 - 1100000200-2203E12K008A000-375012-145FC09
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00					C-00050/0002 - 1100000200-2203E12K008A000-375022-145FC09
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00055/0004 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD COLONIA CHINAPA									
ARIZPE		CHINAPA			METRO LINEAL	PERSONAS		40.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	434	942			
	389,700.00	331,245.00	0.00	58,455.00					C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00055/0004 EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE FILTROS EN POZO									
SAN PEDRO DE LA CUEVA		NUEVO TEPUPA			OBRA	PERSONAS		100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	200			
	436,770.94	371,255.30	0.00	65,515.64					C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	213,310,917.00	213,310,917.00	0.00	0.00				30	
	145,913,369.14	145,789,398.50	0.00	123,970.64	Total Modalidad			31	Obras
	1,236,797.86	1,236,797.86	0.00	0.00				2	

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

C-00015/0010 CONSTRUCCIÓN DE LAGUNA DE OXIDACION Y COLECTOR

SANTA CRUZ	SANTA CRUZ			PERSONA	
8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00	1076	0.00
8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00		C-00015/0010 - 1100000200-2201E40KA1AA000-613142-155AC08
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00051/0002 NC2-476.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS

SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA			METRO LINEAL	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	4438.5	1195	100.00
3,022,448.21	3,022,448.21	0.00	0.00			C-00051/0002 - 1100000200-2103E12K010A000-614092-145FC05
3,019,391.35	3,019,391.35	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
26,780.56	26,780.56	0.00	0.00			C-00051/0002 - 1100000200-2103E12K010A000-121012-145FC05
0.00	0.00	0.00	0.00			
4,453.32	4,453.32	0.00	0.00			C-00051/0002 - 1100000200-2103E12K010A000-181012-145FC05
0.00	0.00	0.00	0.00			
9,488.53	9,488.53	0.00	0.00			C-00051/0002 - 1100000200-2103E12K010A000-212011-145FC05
0.00	0.00	0.00	0.00			
5,203.00	5,203.00	0.00	0.00			C-00051/0002 - 1100000200-2103E12K010A000-261012-145FC05
0.00	0.00	0.00	0.00			
5,600.00	5,600.00	0.00	0.00			C-00051/0002 - 1100000200-2103E12K010A000-375012-145FC05
0.00	0.00	0.00	0.00			
1,500.00	1,500.00	0.00	0.00			C-00051/0002 - 1100000200-2103E12K010A000-375022-145FC05
0.00	0.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
					No. Obra - Cve. Programática				
	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00			1		
	11,575,473.62	11,575,473.62	0.00	0.00	Total Modalidad		2	Obras	
	3,019,391.35	3,019,391.35	0.00	0.00			1		

[SE] URBANIZACION

C-00015/0033	CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS DE RECREACION (AREAS VERDES, GRANADOS					PERSONA	0.00		
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	6417			
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00			C-00015/0033 - 1100000200-2201E40KA40A000-614272-155FC10	
		0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00015/0037	CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS DE RECREACION (AREAS VERDES, ETCHOJOA					PERSONA	0.00		
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	2926			
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00			C-00015/0037 - 1100000200-2201E40KA46A000-614272-155FC12	
		0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00015/0041	CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS DE RECREACION (AREAS VERDES, ETCHOJOA					PERSONA	0.00		
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	3501			
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00			C-00015/0041 - 1100000200-2201E40KA59A000-614272-155FC12	
		0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00015/0045	CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS DE RECREACION (AREAS VERDES, YECORA					PERSONA	0.00		
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	2867			
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00			C-00015/0045 - 1100000200-2201E40KA62A000-614272-155FC10	
		0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00015/0046	CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS DE RECREACION (AREAS VERDES, CABORCA					PERSONA	0.00		
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	14234			
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00			C-00015/0046 - 1100000200-2201E40KA66A000-614272-155FC11	
		0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00015/0047	CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS DE RECREACION (AREAS VERDES, ETCHOJOA					PERSONA	0.00		
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	4356			
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00			C-00015/0047 - 1100000200-2201E40KA68A000-614272-155FC12	
		0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00015/0048	CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS DE RECREACION (AREAS VERDES, GRANADOS					PERSONA	0.00		
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	113082			
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00			C-00015/0048 - 1100000200-2201E40KA6BA000-614272-155FC10	
		0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SE] URBANIZACION

C-00015/0049	CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS DE RECREACION (AREAS VERDES,	EMPALME	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (LA ATRAVEZADA)			PERSONA		0.00
		500,000.00		500,000.00	0.00	2098		
		-----		-----	-----			
		500,000.00		500,000.00	0.00			
		-----		-----	-----			
		0.00		0.00	0.00			
						C-00015/0049 - 1100000200-2201E40KA6CA000-614272-155FC10		
C-00015/0050	CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS DE RECREACION (AREAS VERDES,	SAN FELIPE DE JESUS				PERSONA		0.00
		500,000.00		500,000.00	0.00	4		
		-----		-----	-----			
		500,000.00		500,000.00	0.00			
		-----		-----	-----			
		0.00		0.00	0.00			
						C-00015/0050 - 1100000200-2201E40KA6DA000-614272-155FC01		
C-00015/0051	CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS DE RECREACION (AREAS VERDES,	BACUM	SAN JOSE DE BACUM			PERSONA		0.00
		500,000.00		500,000.00	0.00	4318		
		-----		-----	-----			
		500,000.00		500,000.00	0.00			
		-----		-----	-----			
		0.00		0.00	0.00			
						C-00015/0051 - 1100000200-2201E40KA6EA000-614272-155FC10		
C-00015/0052	CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS DE RECREACION (AREAS VERDES,	CABORCA				PERSONA		0.00
		500,000.00		500,000.00	0.00	2629		
		-----		-----	-----			
		500,000.00		500,000.00	0.00			
		-----		-----	-----			
		0.00		0.00	0.00			
						C-00015/0052 - 1100000200-2201E40KA6FA000-614272-155FC11		
C-00015/0054	CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS DE RECREACION (AREAS VERDES,	SAN JAVIER				PERSONA		0.00
		500,000.00		500,000.00	0.00	5699		
		-----		-----	-----			
		500,000.00		500,000.00	0.00			
		-----		-----	-----			
		0.00		0.00	0.00			
						C-00015/0054 - 1100000200-2201E40KA71A000-614272-155FC05		
C-00015/0056	CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS DE RECREACION (AREAS VERDES,	CABORCA	PEDERNAL TRES, EL			PERSONA		0.00
		500,000.00		500,000.00	0.00	3001		
		-----		-----	-----			
		500,000.00		500,000.00	0.00			
		-----		-----	-----			
		0.00		0.00	0.00			
						C-00015/0056 - 1100000200-2201E40KA73A000-614272-155FC11		
C-00015/0057	CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS DE RECREACION (AREAS VERDES,	OPODEPE	PUEBLO VIEJO			PERSONA		0.00
		500,000.00		500,000.00	0.00	2782		
		-----		-----	-----			
		500,000.00		500,000.00	0.00			
		-----		-----	-----			
		0.00		0.00	0.00			
						C-00015/0057 - 1100000200-2201E40KA74A000-614272-155FC02		
C-00015/0058	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA (ALUMBRADO PUBLICO),	OPODEPE	PUEBLO VIEJO			PERSONA		0.00
		2,500,000.00		2,500,000.00	0.00	2782		
		-----		-----	-----			
		2,500,000.00		2,500,000.00	0.00			
		-----		-----	-----			
		0.00		0.00	0.00			
						C-00015/0058 - 1100000200-2201E40KA75A000-613142-155FC02		

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			
Modificado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros				

[SE] URBANIZACION

C-00015/0059 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS DE RECREACION (AREAS VERDES,		OPODEPE	OPODEPE				PERSONA	0.00
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		5410	
		-----	-----	-----	-----			
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00015/0059 - 1100000200-2201E40KA76A000-614272-155FC02		
		-----	-----	-----	-----			
		0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00015/0060 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA (ALUMBRADO PUBLICO),		ATIL	ATIL				PERSONA	0.00
		2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00		609	
		-----	-----	-----	-----			
		2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	C-00015/0060 - 1100000200-2201E40KA77A000-613142-155FC02		
		-----	-----	-----	-----			
		0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00015/0061 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS DE RECREACION (AREAS VERDES,		SOYOPA	SOYOPA				PERSONA	0.00
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		1166	
		-----	-----	-----	-----			
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00015/0061 - 1100000200-2201E40KA78A000-614272-155FC02		
		-----	-----	-----	-----			
		0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00015/0062 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA (ALUMBRADO PUBLICO),		EMPALME	EMPALME				PERSONA	0.00
		2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00		42516	
		-----	-----	-----	-----			
		2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	C-00015/0062 - 1100000200-2201E40KA79A000-613142-155FC10		
		-----	-----	-----	-----			
		0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00015/0072 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE RECREACIÓN (ÁREAS VERDES,		VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO				PERSONA	0.00
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		12849	
		-----	-----	-----	-----			
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00015/0072 - 1100000200-2201E40KA83A000-614272-155FC01		
		-----	-----	-----	-----			
		0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00015/0073 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE RECREACIÓN (ÁREAS VERDES,		CABORCA	TIERRA BLANCA				PERSONA	0.00
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		8700	
		-----	-----	-----	-----			
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00015/0073 - 1100000200-2201E40KA84A000-614272-155FC11		
		-----	-----	-----	-----			
		0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00015/0074 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE RECREACIÓN (ÁREAS VERDES,		BACUM	BACUM				PERSONA	0.00
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		4227	
		-----	-----	-----	-----			
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00015/0074 - 1100000200-2201E40KA85A000-614272-155FC10		
		-----	-----	-----	-----			
		0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00015/0075 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE RECREACIÓN (ÁREAS VERDES,		HUASABAS	VARIAS				PERSONA	0.00
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		3692	
		-----	-----	-----	-----			
		500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00015/0075 - 1100000200-2201E40KA86A000-614272-155FC12		
		-----	-----	-----	-----			
		0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SE] URBANIZACION

C-00015/0076 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE RECREACIÓN Y DEPORTIVOS (

NACORI CHICO

1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

PERSONA 0.00
2568

C-00015/0076 - 1100000200-2201E40KA87A000-614272-155AC12

C-00015/0077 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE RECREACIÓN Y DEPORTIVOS (

ETCHOJOA

SAHUARAL

1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

PERSONA 0.00
2726

C-00015/0077 - 1100000200-2201E40KA88A000-614272-155AC12

C-00015/0078 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE RECREACIÓN Y DEPORTIVOS (

VILLA PESQUEIRA

1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

PERSONA 0.00
2665

C-00015/0078 - 1100000200-2201E40KA89A000-614272-155AC12

C-00015/0079 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE RECREACIÓN Y DEPORTIVOS (

BACUM

FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)

1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

PERSONA 0.00
6242

C-00015/0079 - 1100000200-2201E40KA8AA000-614272-155AG10

C-00015/0080 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE RECREACIÓN Y DEPORTIVOS (

SAN FELIPE DE JESUS

1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

PERSONA 0.00
3967

C-00015/0080 - 1100000200-2201E40KA8BA000-614272-155AG01

C-00015/0081 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE RECREACIÓN Y DEPORTIVOS (

SANTA ANA

SANTA ANA

1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

PERSONA 0.00
130

C-00015/0081 - 1100000200-2201E40KA8CA000-614272-155AG08

C-00015/0082 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE RECREACIÓN Y DEPORTIVOS (

NAVOJOA

NAVOJOA

1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

PERSONA 0.00
361

C-00015/0082 - 1100000200-2201E40KA8DA000-614272-155AG08

C-00015/0083 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE RECREACIÓN Y DEPORTIVOS (

CARBO

CARBO

1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

PERSONA 0.00
274

C-00015/0083 - 1100000200-2201E40KA8EA000-614272-155AG08

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad		Municipio		Localidad					
No. Obra / Proyecto									
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SE] URBANIZACION

C-00015/0084 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE RECREACIÓN Y DEPORTIVOS (

GRANADOS

1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

PERSONA
2264

C-00015/0084 - 1100000200-2201E40KA8FA000-614272-155AG10

C-00015/0085 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE RECREACIÓN Y DEPORTIVOS (

BACANORA

BACANORA

1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

PERSONA
547

C-00015/0085 - 1100000200-2201E40KA90A000-614272-155AG09

C-00015/0086 CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN AGUA PRIETA

AGUA PRIETA

AGUA PRIETA

5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00
5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

PERSONA
77254

C-00015/0086 - 1100000200-2201E40KA91A000-615142-155FC04

C-00052/0154 RECONSTRUCCION TOTAL DEL PUENTE DE ACCESO DE LA AVENIDA TECNOLOGICO A LA COLONIA REAL DEL ARCO, NOGALES

NOGALES

HEROICA NOGALES

0.00	0.00	0.00	0.00
891,125.00	891,125.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

METRO CUADRADO PERSONAS
114.000 1900.000

C-00052/0154 - 1100000200-2201E42K004A000-615122-155DM03

0.00	0.00	0.00	0.00
15,364.00	15,364.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

C-00052/0154 - 1100000200-2201E42K004A000-615132-155DM03

C-00060/0001 FA-092/13.- CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE LA CARRETERA

CANANEA

CANANEA

0.00	0.00	0.00	0.00
884,463.02	884,463.02	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

OBRA PERSONAS
1 22000

C-00060/0001 - 1100000200-2201E41K022A000-614142-135DM04

C-00060/0002 NC2-301.- CONSTRUCCION DE PLAZA DE ACCES

NACUZARI DE GARCIA

NACUZARI DE GARCIA

0.00	0.00	0.00	0.00
3,179,098.31	3,179,098.31	0.00	0.00
2,106,523.36	2,106,523.36	0.00	0.00

OBRA PERSONAS
1 400

C-00060/0002 - 1100000200-2201E42K002A000-614192-155DM04

0.00	0.00	0.00	0.00
3,179,098.31	3,179,098.31	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

C-00060/0002 - 1100000200-2201E42K002A000-614192-145AC04

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SE] URBANIZACION

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	92,609.03	92,609.03	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	92,609.03	92,609.03	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00060/0003 NC2-305.- CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA LUIS DONALDO COLOSIO								
NOGALES		HEROICA NOGALES			OBRA	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	5000		
	3,419,706.74	3,419,706.74	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,334,748.38	3,334,748.38	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00060/0004 NC2-307.- REMODELACION DE PLAZA NIÑOS HEROES								
PITIQUITO		PITIQUITO			OBRA	PERSONAS		90.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	9468		
	4,770,171.83	4,770,171.83	0.00	0.00				
	2,224,143.04	2,224,143.04	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	70,021.75	70,021.75	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	11,967.25	11,967.25	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	20,812.00	20,812.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SE] URBANIZACION

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	9,562.51	9,562.51	0.00	0.00				C-00060/0004 - 1100000200-2201E42K002A000-355012-145AC02
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00				C-00060/0004 - 1100000200-2201E42K002A000-375012-145AC02
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00				C-00060/0004 - 1100000200-2201E42K002A000-375022-145AC02
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00060/0005 NC2-308.- OBRA DE ELECTRIFICACION EN EL PARQUE MADERO								
HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	784342		100.00
	235,030.71	235,030.71	0.00	0.00				C-00060/0005 - 1100000200-2201E42K002A000-614102-145AC07
	211,951.78	211,951.78	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,123.35	4,123.35	0.00	0.00				C-00060/0005 - 1100000200-2201E42K002A000-355012-145AC07
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00060/0006 NC2-314.- CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTUR								
HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	4000		
	2,793,302.85	2,793,302.85	0.00	0.00				C-00060/0006 - 1100000200-2201E41K001A000-614072-155DM07
	2,574,667.06	2,574,667.06	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,793,302.85	2,793,302.85	0.00	0.00				C-00060/0006 - 1100000200-2201E41K001A000-614072-145AC07
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00060/0007 NC2-632.- ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE ALLENDE Y AVENIDA CORONA								
TRINCHERAS		TRINCHERAS			POSTE	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	11	250		
	514,537.29	514,537.29	0.00	0.00				C-00060/0007 - 1100000200-2204E43K004A000-614142-145AC02
	463,518.75	463,518.75	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SE] URBANIZACION

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00				C-00060/0007 - 1100000200-2204E43K004A000-261012-145AC02
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	723.97	723.97	0.00	0.00				C-00060/0007 - 1100000200-2204E43K004A000-355012-145AC02
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00				C-00060/0007 - 1100000200-2204E43K004A000-375012-145AC02
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	300.00	300.00	0.00	0.00				C-00060/0007 - 1100000200-2204E43K004A000-375022-145AC02
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00060/0014 FA-019/14.- REHABILITACION DE LA PLAZA JESUS GARCIA (CAPSULA DE NACUZARI DE GARCIA								
					OBRA	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15500		93.00
	496,660.72	496,660.72	0.00	0.00				C-00060/0014 - 1100000200-2201E42K002A000-614192-145DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00060/0015 FA-051/14.- TRABAJOS PRELIMINARES PARA LA REMODELACION DEL PUENTE								
					OBRA	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	70000		0.00
	832,251.00	832,251.00	0.00	0.00				C-00060/0015 - 1100000200-2201E41K022A000-614142-145DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00060/0044 NC2-306 REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA								
					OBRA	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	400		100.00
	5,436.20	5,436.20	0.00	0.00				C-00060/0044 - 1100000200-2201E42K002A000-614242-155DM06
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,436.20	5,436.20	0.00	0.00				C-00060/0044 - 1100000200-2201E42K002A000-614242-145AC06
	0.00	0.00	0.00	0.00				

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SE] URBANIZACION

C-00060/0046 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA HIDALGO, NAVOJOA

NAVOJOA		NAVOJOA		OBRA	PERSONA	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	35000.000	0.00
14,184,224.00	14,184,224.00	0.00	0.00	C-00060/0046 - 1100000200-2202E42K002A000-612112-155DM12		
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
244,556.00	244,556.00	0.00	0.00	C-00060/0046 - 1100000200-2202E42K002A000-612222-155DM12		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00093/0006 CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN LA CALLE INTERNACIONAL ENTREAVENIDAS 4 Y 33, AGUA PRIETA

AGUA PRIETA		AGUA PRIETA		METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	24968	30000	2.00
7,854,206.90	7,854,206.90	0.00	0.00	C-00093/0006 - 1100000200-2201E42E001A000-612012-155GL02		
3,145,976.75	3,145,976.75	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
137,793.10	137,793.10	0.00	0.00	C-00093/0006 - 1100000200-2201E42E001A000-612222-155GL02		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00093/0016 REMODELACION DE PLAZA PUBLICA MUNICIPAL, CARBO

CARBO		CARBO		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	5000	10.00
4,123,458.62	4,123,458.62	0.00	0.00	C-00093/0016 - 1100000200-2201E42K002A000-614192-155GL05		
1,609,033.27	1,609,033.27	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
72,341.38	72,341.38	0.00	0.00	C-00093/0016 - 1100000200-2201E42K002A000-614242-155GL05		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00018/0039 REMODELACIÓN DE PARQUES Y ESPACIOS PUBLICOS EN LOS MUNICIPIOS DE

VARIOS		VARIAS			PERSONA	
15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00		2662492	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	C-00018/0039 - 1100000300-2201E40KAB0A000-614062-155AC13		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00060/0016 FA-113/14 REMODELACION DE PARQUE SOLIDARIDAD

AGUA PRIETA		AGUA PRIETA		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	8584	85.00
343,138.00	343,138.00	0.00	0.00	C-00060/0016 - 1100000300-2202E42K002A000-612032-145DM04		
343,137.52	343,137.52	0.00	0.00			

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SE] URBANIZACION

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	259.00	259.00	0.00	0.00				C-00060/0016 - 1100000300-2202E42K002A000-212011-145DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00				C-00060/0016 - 1100000300-2202E42K002A000-261012-145DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00				C-00060/0016 - 1100000300-2202E42K002A000-375012-145DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	400.00	400.00	0.00	0.00				C-00060/0016 - 1100000300-2202E42K002A000-375022-145DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00060/0017 FA-114/14 REMODELACION DE PARQUE SANTA FE								
AGUA PRIETA		AGUA PRIETA			OBRA	PERSONAS		85.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	8584		
	343,138.00	343,138.00	0.00	0.00				C-00060/0017 - 1100000300-2202E42K002A000-612112-145DM04
	343,137.81	343,137.81	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	659.00	659.00	0.00	0.00				C-00060/0017 - 1100000300-2202E42K002A000-212011-145DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00				C-00060/0017 - 1100000300-2202E42K002A000-261012-145DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	700.00	700.00	0.00	0.00				C-00060/0017 - 1100000300-2202E42K002A000-375012-145DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SE] URBANIZACION

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	300.00	300.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00060/0018 FA-116/14 REMODELACION DE PARQUE ALAMITO.								
AGUA PRIETA		AGUA PRIETA			OBRA	PERSONAS		50.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	8584		
	343,138.00	343,138.00	0.00	0.00				
	343,058.59	343,058.59	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,862.00	6,862.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00060/0019 FA-117/14 REMODELACION DE PARQUE VIAS DE TOSCANA								
AGUA PRIETA		AGUA PRIETA			OBRA	PERSONAS		50.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	8584		
	343,138.00	343,138.00	0.00	0.00				
	342,436.62	342,436.62	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	999.60	999.60	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,162.40	4,162.40	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	300.00	300.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros			
Modificado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Devengado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		

[SE] URBANIZACION

C-00060/0020 FA-118/14 REMODELACION DE PARQUE INFONAVIT 2

AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		OBRA	PERSONAS	50.00
0.00	0.00	0.00	1	8584	
343,138.00	343,138.00	0.00	C-00060/0020 - 1100000300-2202E42K002A000-612112-145DM04		
342,887.29	342,887.29	0.00			
0.00	0.00	0.00			
2,040.20	2,040.20	0.00	C-00060/0020 - 1100000300-2202E42K002A000-212011-145DM04		
0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00			
3,121.80	3,121.80	0.00	C-00060/0020 - 1100000300-2202E42K002A000-261012-145DM04		
0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00			
1,400.00	1,400.00	0.00	C-00060/0020 - 1100000300-2202E42K002A000-375012-145DM04		
0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00			
300.00	300.00	0.00	C-00060/0020 - 1100000300-2202E42K002A000-375022-145DM04		
0.00	0.00	0.00			

C-00060/0021 FA-119/14 REMODELACION DE PARQUE INFONAVIT INDUSTRIAL

AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		OBRA	PERSONAS	50.00
0.00	0.00	0.00	1	8584	
343,138.00	343,138.00	0.00	C-00060/0021 - 1100000300-2202E42K002A000-612112-145DM04		
342,360.25	342,360.25	0.00			
0.00	0.00	0.00			
6,862.00	6,862.00	0.00	C-00060/0021 - 1100000300-2202E42K002A000-212011-145DM04		
0.00	0.00	0.00			

C-00060/0022 FA-120/14 REMODELACION DE PARQUE CRUZ GALVEZ

AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		OBRA	PERSONAS	85.00
0.00	0.00	0.00	1	8584	
343,138.00	343,138.00	0.00	C-00060/0022 - 1100000300-2202E42K002A000-612112-145DM04		
343,137.73	343,137.73	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SE] URBANIZACION

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00				C-00060/0022 - 1100000300-2202E42K002A000-133012-145DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	580.80	580.80	0.00	0.00				C-00060/0022 - 1100000300-2202E42K002A000-212011-145DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,081.20	2,081.20	0.00	0.00				C-00060/0022 - 1100000300-2202E42K002A000-261012-145DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00				C-00060/0022 - 1100000300-2202E42K002A000-375012-145DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	300.00	300.00	0.00	0.00				C-00060/0022 - 1100000300-2202E42K002A000-375022-145DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00060/0023 FA-121/14 REMODELACION DE PARQUE GOMEZ MORIN								
AGUA PRIETA		AGUA PRIETA			OBRA	PERSONAS		85.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	8584		
	343,138.00	343,138.00	0.00	0.00				C-00060/0023 - 1100000300-2202E42K002A000-612112-145DM04
	343,137.28	343,137.28	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00				C-00060/0023 - 1100000300-2202E42K002A000-133012-145DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	280.80	280.80	0.00	0.00				C-00060/0023 - 1100000300-2202E42K002A000-212011-145DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	No. Obra - Cve. Programática	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SE] URBANIZACION

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2,081.20	2,081.20	0.00	0.00					C-00060/0023 - 1100000300-2202E42K002A000-261012-145DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	700.00	700.00	0.00	0.00					C-00060/0023 - 1100000300-2202E42K002A000-375012-145DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	300.00	300.00	0.00	0.00					C-00060/0023 - 1100000300-2202E42K002A000-375022-145DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00060/0024 FA-123/14 REMODELACION DE PARQUE LOS OLIVOS									
NOGALES		HEROICA NOGALES			OBRA	PERSONAS		88.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	8584			
	343,138.00	343,138.00	0.00	0.00					C-00060/0024 - 1100000300-2202E42K002A000-612112-145DM03
	190,479.63	190,479.63	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00					C-00060/0024 - 1100000300-2202E42K002A000-133012-145DM03
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	3,362.00	3,362.00	0.00	0.00					C-00060/0024 - 1100000300-2202E42K002A000-355012-145DM03
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00060/0025 FA-125/14 REMODELACION DE PARQUE LAS BELLOTAS									
NOGALES		HEROICA NOGALES			OBRA	PERSONAS		75.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	8584			
	343,138.00	343,138.00	0.00	0.00					C-00060/0025 - 1100000300-2202E42K002A000-612112-145DM03
	277,827.27	277,827.27	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00					C-00060/0025 - 1100000300-2202E42K002A000-133012-145DM03
	0.00	0.00	0.00	0.00					

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SE] URBANIZACION

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,280.80	1,280.80	0.00	0.00				C-00060/0025 - 1100000300-2202E42K002A000-212011-145DM03
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,081.20	2,081.20	0.00	0.00				C-00060/0025 - 1100000300-2202E42K002A000-261012-145DM03
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	700.00	700.00	0.00	0.00				C-00060/0025 - 1100000300-2202E42K002A000-375012-145DM03
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	300.00	300.00	0.00	0.00				C-00060/0025 - 1100000300-2202E42K002A000-375022-145DM03
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00060/0026 FA-126/14 REMODELACION DE PARQUE CLOUTHIER								
NOGALES		HEROICA NOGALES			OBRA	PERSONAS	77.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	8584		
	343,138.00	343,138.00	0.00	0.00				C-00060/0026 - 1100000300-2202E42K002A000-612112-145DM03
	290,004.41	290,004.41	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00				C-00060/0026 - 1100000300-2202E42K002A000-133012-145DM03
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	580.80	580.80	0.00	0.00				C-00060/0026 - 1100000300-2202E42K002A000-212011-145DM03
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,081.20	2,081.20	0.00	0.00				C-00060/0026 - 1100000300-2202E42K002A000-261012-145DM03
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SE] URBANIZACION

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	300.00	300.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00060/0027 FA-127/14 REMODELACION DE PARQUE COLINAS DEL YAQUI								
NOGALES		HEROICA NOGALES			OBRA	PERSONAS		70.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	8584		
	343,138.00	343,138.00	0.00	0.00				
	274,659.51	274,659.51	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	580.80	580.80	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,081.20	2,081.20	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	300.00	300.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad				
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
					No. Obra - Cve. Programática			

[SE] URBANIZACION

C-00060/0028 FA-128/14 REMODELACION DE PARQUE SAN CARLOS

NOGALES		HEROICA NOGALES		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	8584	90.00
343,138.00	343,138.00	0.00	0.00	C-00060/0028 - 1100000300-2202E42K002A000-612112-145DM03		
319,733.38	319,733.38	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	C-00060/0028 - 1100000300-2202E42K002A000-134032-145DM03		
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
1,962.00	1,962.00	0.00	0.00	C-00060/0028 - 1100000300-2202E42K002A000-212011-145DM03		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00060/0029 FA-129/14 REMODELACION DE PARQUE SAN MIGUEL

NOGALES		HEROICA NOGALES		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	8584	85.00
343,138.00	343,138.00	0.00	0.00	C-00060/0029 - 1100000300-2202E42K002A000-612112-145DM03		
312,321.67	312,321.67	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	C-00060/0029 - 1100000300-2202E42K002A000-134032-145DM03		
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
1,962.00	1,962.00	0.00	0.00	C-00060/0029 - 1100000300-2202E42K002A000-212011-145DM03		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00060/0030 FA-130/14 REMODELACION DE PARQUE NUEVO NOGALES

NOGALES		HEROICA NOGALES		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	8584	90.00
343,138.00	343,138.00	0.00	0.00	C-00060/0030 - 1100000300-2202E42K002A000-612112-145DM03		
324,015.75	324,015.75	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	C-00060/0030 - 1100000300-2202E42K002A000-133012-145DM03		
0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SE] URBANIZACION

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	801.10	801.10	0.00	0.00				C-00060/0030 - 1100000300-2202E42K002A000-212011-145DM03
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,560.90	1,560.90	0.00	0.00				C-00060/0030 - 1100000300-2202E42K002A000-261012-145DM03
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	700.00	700.00	0.00	0.00				C-00060/0030 - 1100000300-2202E42K002A000-375012-145DM03
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	300.00	300.00	0.00	0.00				C-00060/0030 - 1100000300-2202E42K002A000-375022-145DM03
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00060/0031 FA-131/14 REMODELACION DE PARQUE PUESTA DEL SOL								
NOGALES		HEROICA NOGALES			OBRA	PERSONAS		90.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	8584		
	343,138.00	343,138.00	0.00	0.00				C-00060/0031 - 1100000300-2202E42K002A000-612112-145DM03
	319,710.96	319,710.96	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00				C-00060/0031 - 1100000300-2202E42K002A000-133012-145DM03
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	801.10	801.10	0.00	0.00				C-00060/0031 - 1100000300-2202E42K002A000-212011-145DM03
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,560.90	1,560.90	0.00	0.00				C-00060/0031 - 1100000300-2202E42K002A000-261012-145DM03
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SE] URBANIZACION

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	700.00	700.00	0.00	0.00				C-00060/0031 - 1100000300-2202E42K002A000-375012-145DM03
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	300.00	300.00	0.00	0.00				C-00060/0031 - 1100000300-2202E42K002A000-375022-145DM03
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00060/0032 FA-133/14 REHABILITACION DE CANCHA EN COLONIA AYUNTAMIENTO								
CANANEA		CANANEA			OBRA	PERSONAS		80.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	8584		
	343,138.00	343,138.00	0.00	0.00				C-00060/0032 - 1100000300-2401E22K002A000-612112-145DM04
	328,798.86	328,798.86	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00				C-00060/0032 - 1100000300-2401E22K002A000-133012-145DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	801.10	801.10	0.00	0.00				C-00060/0032 - 1100000300-2401E22K002A000-212011-145DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,560.90	1,560.90	0.00	0.00				C-00060/0032 - 1100000300-2401E22K002A000-261012-145DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	700.00	700.00	0.00	0.00				C-00060/0032 - 1100000300-2401E22K002A000-375012-145DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	300.00	300.00	0.00	0.00				C-00060/0032 - 1100000300-2401E22K002A000-375022-145DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SE] URBANIZACION

C-00060/0033 FA-134/14 REHABILITACION DE CANCHA EN COLONIA LEYES DE REFORMA

CANANEA		CANANEA			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	8584	80.00	
343,138.00	343,138.00	0.00	0.00	C-00060/0033 - 1100000300-2401E22K002A000-612112-145DM04			
343,084.04	343,084.04	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00				
3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	C-00060/0033 - 1100000300-2401E22K002A000-133012-145DM04			
0.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00				
801.10	801.10	0.00	0.00	C-00060/0033 - 1100000300-2401E22K002A000-212011-145DM04			
0.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00				
1,560.90	1,560.90	0.00	0.00	C-00060/0033 - 1100000300-2401E22K002A000-261012-145DM04			
0.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00				
700.00	700.00	0.00	0.00	C-00060/0033 - 1100000300-2401E22K002A000-375012-145DM04			
0.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00				
300.00	300.00	0.00	0.00	C-00060/0033 - 1100000300-2401E22K002A000-375022-145DM04			
0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00060/0034 FA-137/14 REHABILITACION DE CANCHA EN COLONIA PETROLEOS

CANANEA		CANANEA			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	8584	80.00	
343,138.00	343,138.00	0.00	0.00	C-00060/0034 - 1100000300-2401E22K002A000-612112-145DM04			
343,119.41	343,119.41	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00				
4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	C-00060/0034 - 1100000300-2401E22K002A000-134032-145DM04			
0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SE] URBANIZACION

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,962.00	1,962.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00060/0035 FA-140/14 REHABILITACION DE CANCHA EN COLONIA PLANTA NUEVA								
CANANEA		CANANEA			OBRA	PERSONAS		80.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	8584		
	343,138.00	343,138.00	0.00	0.00				
	343,136.36	343,136.36	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,080.80	3,080.80	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,081.20	2,081.20	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	300.00	300.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00060/0036 FA-141/14 REHABILITACION DE CANCHA EN COLONIA SANTA TERESA								
CANANEA		CANANEA			OBRA	PERSONAS		80.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	8584		
	343,138.00	343,138.00	0.00	0.00				
	343,137.56	343,137.56	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,862.00	6,862.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SE] URBANIZACION

C-00060/0037 FA-143/14 REHABILITACION DE CANCHA EN COLONIA MARTIRES DE CANANEA

CANANEA		CANANEA			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	8584	100.00	
343,138.00	343,138.00	0.00	0.00	C-00060/0037 - 1100000300-2401E22K002A000-612112-145DM04			
297,892.38	297,892.38	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00				
4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	C-00060/0037 - 1100000300-2401E22K002A000-134032-145DM04			
0.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00				
1,962.00	1,962.00	0.00	0.00	C-00060/0037 - 1100000300-2401E22K002A000-212011-145DM04			
0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00060/0038 FA-101/14.- REMODELACION DE PARQUE SAN ANGEL EN AGUA PRIETA

AGUA PRIETA		AGUA PRIETA			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	8584	85.00	
343,138.00	343,138.00	0.00	0.00	C-00060/0038 - 1100000300-2202E42K002A000-612112-145DM04			
343,137.24	343,137.24	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00				
1,500.80	1,500.80	0.00	0.00	C-00060/0038 - 1100000300-2202E42K002A000-212011-145DM04			
0.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00				
2,081.20	2,081.20	0.00	0.00	C-00060/0038 - 1100000300-2202E42K002A000-261012-145DM04			
0.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00				
1,580.00	1,580.00	0.00	0.00	C-00060/0038 - 1100000300-2202E42K002A000-355012-145DM04			
0.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00				
1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	C-00060/0038 - 1100000300-2202E42K002A000-375012-145DM04			
0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SE] URBANIZACION

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	300.00	300.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00060/0039 FA-102/14.- REMODELACION DE PARQUE ROSARITO EN NOGALES								
					OBRA	PERSONAS		78.00
NOGALES		HEROICA NOGALES			1	8584		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	343,138.00	343,138.00	0.00	0.00				
	292,391.54	292,391.54	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,500.80	1,500.80	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,081.20	2,081.20	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	300.00	300.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00060/0040 FA-103/14.- REMODELACION DE PARQUE LOS ENCINOS EN NOGALES								
					OBRA	PERSONAS		69.00
NOGALES		HEROICA NOGALES			1	8584		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	343,138.00	343,138.00	0.00	0.00				
	270,837.19	270,837.19	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros			Av. Físico
Modificado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	%
Devengado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		

[SE] URBANIZACION

	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	6,862.00	-----	6,862.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
C-00060/0041 FA-104/14.- REMODELACION DE PARQUE LA ESPERANZA EN NOGALES								
NOGALES			HEROICA NOGALES			OBRA	PERSONAS	95.00
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00	1	8584	
	343,138.00	-----	343,138.00	0.00	0.00			
	268,221.57	-----	268,221.57	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	3,500.00	-----	3,500.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	3,362.00	-----	3,362.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
C-00060/0042 FA-105/14.- REMODELACION DE PARQUE SAN XIMENA EN NOGALES								
NOGALES			HEROICA NOGALES			OBRA	PERSONAS	80.00
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00	1	8584	
	343,138.00	-----	343,138.00	0.00	0.00			
	296,853.94	-----	296,853.94	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	2,081.20	-----	2,081.20	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	3,080.80	-----	3,080.80	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	1,400.00	-----	1,400.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
						No. Obra - Cve. Programática		

[SE] URBANIZACION

	0.00	0.00	0.00	0.00			
	300.00	300.00	0.00	0.00			C-00060/0042 - 1100000300-2202E42K002A000-375022-145DM03
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00060/0043 FA-106/14.- REMODELACION DE PARQUE UNION EN NOGALES							
		NOGALES	HEROICA NOGALES		OBRA	PERSONAS	60.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	8584	
	343,138.00	343,138.00	0.00	0.00			C-00060/0043 - 1100000300-2202E42K002A000-612112-145DM03
	251,930.25	251,930.25	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,081.20	2,081.20	0.00	0.00			C-00060/0043 - 1100000300-2202E42K002A000-261012-145DM03
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,080.80	3,080.80	0.00	0.00			C-00060/0043 - 1100000300-2202E42K002A000-355012-145DM03
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00			C-00060/0043 - 1100000300-2202E42K002A000-375012-145DM03
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	300.00	300.00	0.00	0.00			C-00060/0043 - 1100000300-2202E42K002A000-375022-145DM03
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/0002 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL							
		BACADEHUACHI	BACADEHUACHI		OBRA	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	150	
	651,000.00	650,000.00	0.00	1,000.00			C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/0002 CONSTRUCCION DE CASETA DE CONCTROL							
		HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500	
	431,000.00	430,000.00	0.00	1,000.00			C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SE] URBANIZACION

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN COLONIA KM 6.5

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
SANTA ANA	SANTA ANA	1	150	80.00
0.00	0.00			
650,000.00	649,000.00			
0.00	0.00			

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES DE VARIAS CALLES Y REABILITACION DE KIOSKO

Municipio	Localidad	METRO LINEAL	PERSONAS	Av. Físico %
ATIL	ATIL	8236.45	800	25.00
0.00	0.00			
213,618.56	178,868.56			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AVENIDA OBREGON Y MADERO

Municipio	Localidad	METRO CUADRADO	PERSONAS	Av. Físico %
ATIL	ATIL	2591.87	800	25.00
0.00	0.00			
598,862.50	508,862.50			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE ENTRADA MONUMENTAL Y PAVIMENTO EN ENTRADA PRINCIPAL A LA ENTRADA DE EL ENCINAL

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
BACANORA	ENCINAL, EL	1	100	25.00
0.00	0.00			
239,138.62	203,267.00			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE ENTRADA MONUMENTAL A LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE GUAYCORA

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
BACANORA	GUAYCORA	1	100	25.00
0.00	0.00			
95,928.99	81,539.64			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE CONSTITUCION CENTRO

Municipio	Localidad	METRO CUADRADO	PERSONAS	Av. Físico %
BANAMICHI	BANAMICHI	680.34	1400	30.00
0.00	0.00			
174,626.10	148,000.00			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS EN CALLE ALLENDE

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
HUACHINERA	HUACHINERA	1	100	25.00
0.00	0.00			
113,300.00	96,305.00			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE ALEJANDRO CARRILLO DURON (FINALNORTE)

Municipio	Localidad	METRO LINEAL	PERSONAS	Av. Físico %
HUEPAC	HUEPAC	186	300	40.00
0.00	0.00			
54,900.55	46,665.47			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SE] URBANIZACION

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE ENTRADA MONUMENTAL A LA LOCALIDAD DE NACORI CHICO									
	NACORI CHICO	NACORI CHICO			OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	850	30.00		
	298,598.21	253,808.00	0.00	44,790.21	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00055/0004 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE CONCENTRADORA									
	NACAZARI DE GARCIA	NACAZARI DE GARCIA			METRO LINEAL	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	120	600	25.00		
	38,818.22	32,995.49	0.00	5,822.73	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00055/0004 GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE									
	NACAZARI DE GARCIA	NACAZARI DE GARCIA			METRO LINEAL	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	110.60	600	25.00		
	68,291.18	58,047.50	0.00	10,243.68	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00055/0004 CONSTRUCCION DE ESCALONES EN ACCESO A COLONIA PRESIDENTES									
	NACAZARI DE GARCIA	NACAZARI DE GARCIA			OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500	25.00		
	51,800.00	44,030.00	0.00	7,770.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00055/0004 CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL AL LADO SUR DE LA LOCALIDAD									
	OPODEPE	OPODEPE			OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000	100.00		
	369,663.86	314,214.28	0.00	55,449.58	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00055/0004 CONSTRUCCION DE LETREROS DE BIENVENIDA EN LAS LOCALIDADES DE SANTA MARGARITA, MERESICHI, TUAPE Y PUEBLO VIEJO									
	OPODEPE	VARIAS			OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	690	80.00		
	240,838.36	204,712.61	0.00	36,125.75	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00055/0004 ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD COLOSIO SEGUNDA ETAPA									
	ROSARIO	ROSARIO (TESOPACO)			POSTES	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	12	300	40.00		
	496,828.79	422,304.47	0.00	74,524.32	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00055/0004 CONSTRUCCION DE GUARNICION, BANQUETA LISA Y BANQUETA ESTAMPADA EN BOULEVARD BENITO JUAREZ									
	SAN FELIPE DE JESUS	SAN FELIPE DE JESUS			METRO CUADRADO	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	444.20	350	100.00		
	228,405.08	194,144.32	0.00	34,260.76	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013				
	0.00	0.00	0.00	0.00					

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SE] URBANIZACION

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE DE LOS PAJAROS

SARIC	SASABE	ML	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	326	1500	
121,314.12	103,117.00			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE GUARNICION EN AVENIDA PRINCIPAL SUR DE LA LOCALIDAD CERRO PRIETO

SARIC	CERRO PRIETO	ML	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	500	800	
186,000.00	158,100.00			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE DE PANTEON MUNICIPAL

SOYOPA	NOVILLO, EL	M2	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	770	450	
420,117.00	357,090.00			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 COLOCACION DE NOMENCLATURAS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO

VILLA HIDALGO	SAN JUAN DEL RIO (SAN JUAN)	OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	1	650	
65,857.08	55,978.50			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00060/0008 REMODELACION DE LA PLAZA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE LA MORA

BANAMICHI	MORA, LA	OBRA	PERSONAS	60.00
0.00	0.00	1	500	
1,248,750.00	1,248,750.00			
1,248,750.00	1,248,750.00			

C-00060/0008 - 1100001700-2202E42K002A000-411061-155AC05

C-00060/0009 REMODELACION DE PLAZA PUBLICA BENITO JUAREZ, CUMPAS SONORA

CUMPAS	CUMPAS	OBRA	PERSONAS	50.00
0.00	0.00	1	6362	
1,248,750.00	1,248,750.00			
1,248,750.00	1,248,750.00			

C-00060/0009 - 1100001700-2202E42K002A000-411061-155AC06

C-00060/0010 CONSTRUCCION DE PLAZA EN CENTRO DE SERVICIOS MUNICIPALES DEL

EMPALME	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (LA ATRAVEZADA)	OBRA	PERSONAS	40.00
0.00	0.00	1	12877	
1,248,750.00	1,248,750.00			
1,248,750.00	1,248,750.00			

C-00060/0010 - 1100001700-2202E42K002A000-411061-155AC10

C-00060/0011 REVITALIZACION 1RA. ETAPA DE PLAZA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE SAN

MAGDALENA	SAN IGNACIO	OBRA	PERSONAS	70.00
0.00	0.00	1	2575	
1,245,503.85	1,245,503.85			
1,245,503.85	1,245,503.85			

C-00060/0011 - 1100001700-2202E42K002A000-411061-155AC03

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad		Municipio		Localidad							
No. Obra / Proyecto											
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros							Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática						

[SE] URBANIZACION

C-00060/0012 REMODELACION DE LA PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE PESQUEIRA											
	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA			OBRA	PERSONAS					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	6500					45.00
	1,248,750.00	1,248,750.00	0.00	0.00	C-00060/0012 - 1100001700-2202E42K002A000-411061-155AC05						
	1,248,750.00	1,248,750.00	0.00	0.00							
C-00060/0013 INSTALACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CENTRO											
	CANANEA	CANANEA			OBRA	PERSONAS					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15000					70.00
	1,247,810.94	1,247,810.94	0.00	0.00	C-00060/0013 - 1100001700-2202E43K004A000-411061-155AC04						
	1,247,810.94	1,247,810.94	0.00	0.00							
C-00060/0045 NC2-749 REHABILITACION DE PARQUE UBICADO EN PASEO DEL PEDREGAL Y											
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000					0.00
	12,420.54	12,420.54	0.00	0.00	C-00060/0045 - 1100001700-2202E42K002A000-612222-145F007						
	0.00	0.00	0.00	0.00							
	48,000,000.00	48,000,000.00	0.00	0.00							35
	103,413,687.85	102,795,830.97	0.00	617,856.88	Total Modalidad						98 Obras
	28,598,714.81	28,598,714.81	0.00	0.00							41

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

C-00052/0148 RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFALTICA DE 3 CMS DE ESPESOR EN VARIASCALLES Y AVENIDAS DE HERMOSILLO											
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			UNIDAD	PERSONAS					
	0.00	0.00	0.00	0.00	37899.000	600000.000					0.00
	8,288,493.00	8,288,493.00	0.00	0.00	C-00052/0148 - 1100000200-2201E42K004A000-614202-155DM07						
	0.00	0.00	0.00	0.00							
	0.00	0.00	0.00	0.00							
	142,905.00	142,905.00	0.00	0.00	C-00052/0148 - 1100000200-2201E42K004A000-614242-155DM07						
	0.00	0.00	0.00	0.00							
	0.00	0.00	0.00	0.00							
	67,615.00	67,615.00	0.00	0.00	C-00052/0148 - 1100000200-2201E42K004A000-614242-155DM12						
	0.00	0.00	0.00	0.00							
C-00052/0149 RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFALTICA DE 3 CMS DE ESPESOR EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE HERMOSILLO											
	HUATABAMPO	HUATABAMPO			METRO CUADRADO	PERSONAS					
	0.00	0.00	0.00	0.00	17940.000	30000.000					0.00
	3,921,658.00	3,921,658.00	0.00	0.00	C-00052/0149 - 1100000200-2201E42K004A000-614202-155DM12						
	0.00	0.00	0.00	0.00							

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

C-00052/0150 RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFALTICA DE 3 CMS DE ESPESOR EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE ETCHOJOA

ETCHOJOA		ETCHOJOA		VIVIENDA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	13290.000	8000.000	0.00
2,949,179.00	2,949,179.00	0.00	0.00	C-00052/0150 - 1100000200-2201E42K004A000-614202-155DM12		
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
50,848.00	50,848.00	0.00	0.00	C-00052/0150 - 1100000200-2201E42K004A000-614242-155DM12		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00052/0151 RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFALTICA DE 3 CMS DE ESPESOR EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE CIUDAD OBREGON

CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	22578.000	25000.000	0.00
4,942,110.00	4,942,110.00	0.00	0.00	C-00052/0151 - 1100000200-2201E42K004A000-614202-155DM11		
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
85,208.00	85,208.00	0.00	0.00	C-00052/0151 - 1100000200-2201E42K004A000-614242-155DM11		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00052/0152 RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFALTICA DE 3 CMS DE ESPESOR EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE EMPALME

EMPALME		EMPALME		METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	13290.000	40000.000	0.00
2,949,179.00	2,949,179.00	0.00	0.00	C-00052/0152 - 1100000200-2201E42K004A000-614202-155DM10		
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
50,848.00	50,848.00	0.00	0.00	C-00052/0152 - 1100000200-2201E42K004A000-614242-155DM10		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00052/0153 ACCIONES DE BACHEO EN EL SECTOR URBANO PARA MITIGACION DE DAÑOS OCASIONADOS POR LA OCURRENCIA DE LA TORMETA "ODILE", NOGALES

NOGALES		HEROICA NOGALES		METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	664.000	25000.000	0.00
198,360.00	198,360.00	0.00	0.00	C-00052/0153 - 1100000200-2201E42K004A000-614202-155DM03		
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
3,420.00	3,420.00	0.00	0.00	C-00052/0153 - 1100000200-2201E42K004A000-614242-155DM03		
0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

C-00055/0002 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SONORA

BACADEHUACHI	BACADEHUACHI				
0.00	0.00	0.00	0.00	M2	PERSONAS
-----	-----	-----	-----	900	120
810,000.00	809,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013	
-----	-----	-----	-----		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00055/0002 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BONFIL FINAL

BACADEHUACHI	BACADEHUACHI				
0.00	0.00	0.00	0.00	M2	PERSONAS
-----	-----	-----	-----	870	200
810,000.00	809,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013	
-----	-----	-----	-----		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00055/0002 RECARPETEO CON MICROCARPETA DE 2.5 CM EN CALLE OAXACA

CARBO	CARBO				
0.00	0.00	0.00	0.00	M2	PERSONAS
-----	-----	-----	-----	750	80
351,000.00	350,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013	
-----	-----	-----	-----		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00055/0002 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA D Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y DRENAJE EN AVENIDA C ENTRE ABELARDO

GRANADOS	GRANADOS				
0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS
-----	-----	-----	-----	1228	200
810,000.00	809,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013	
-----	-----	-----	-----		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00055/0002 RECARPETEO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLES CERRADA PARIS Y MARSELLA

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS				
0.00	0.00	0.00	0.00	M2	PERSONAS
-----	-----	-----	-----	2380	200
635,000.00	634,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013	
-----	-----	-----	-----		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00055/0002 PAVIMENTACION DE LA CALLE TUXTLA GUTIERREZ

HERMOSILLO	HERMOSILLO				
0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS
-----	-----	-----	-----	544	150
651,000.00	650,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013	
-----	-----	-----	-----		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00055/0002 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE HEROES DE CABORCA

HERMOSILLO	HERMOSILLO				
0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS
-----	-----	-----	-----	2100	200
810,000.00	809,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013	
-----	-----	-----	-----		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00055/0002 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE HEROES DE CABORCA

HERMOSILLO	HERMOSILLO				
0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS
-----	-----	-----	-----	520	90
201,000.00	200,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013	
-----	-----	-----	-----		
0.00	0.00	0.00	0.00		

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad		Municipio		Localidad							
No. Obra / Proyecto											
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática						
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros							

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

C-00055/0002 BACHEO Y MICROCARPETA ASFALTICA DE 2.5 CM EN CALLE RETORNO DE LAS CATALANAS ORIENTE

HERMOSILLO	HERMOSILLO	M2	PERSONAS	80.00
0.00	0.00	1646	120	
450,000.00	449,000.00			
0.00	0.00			

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO A UNION GANADERA LOCAL

NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	PERSONAS	80.00
0.00	0.00	1	1000	
1,500,000.00	1,499,000.00			
0.00	0.00			

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA

RAYON	RAYON	M2	PERSONAS	80.00
0.00	0.00	475	150	
526,000.00	525,000.00			
0.00	0.00			

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 REVESTIMIENTO CON BALASTRE EN CALLE PRINCIPAL

SAN IGNACIO RIO MUERTO	POLVORON, EL	METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	750	250	
351,000.00	350,000.00			
0.00	0.00			

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NARCISO MENDOZA

TRINCHERAS	TRINCHERAS	M2	PERSONAS	80.00
0.00	0.00	750	150	
791,000.00	790,000.00			
0.00	0.00			

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 AMPLIACION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUERRERO

ACONCHI	ACONCHI	METRO CUADRADO	PERSONAS	40.00
0.00	0.00	546	200	
326,868.62	277,838.33			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 AMPLIACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CORONA FINAL

ACONCHI	ACONCHI	METRO CUADRADO	PERSONAS	40.00
0.00	0.00	540	200	
317,217.31	269,634.71			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CUESTA DE LA PILA

ACONCHI	ACONCHI	METRO CUADRADO	PERSONAS	40.00
0.00	0.00	696	200	
374,553.11	318,370.14			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

C-00055/0004 AMPLIACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PEDRO ARMANDO LUO LOPEZ

Municipio	Localidad	METRO CUADRADO	PERSONAS	Av. Físico %
ACONCHI	ESTANCIA, LA	416	100	40.00
0.00	0.00			
225,669.53	191,819.10			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA PLAZA PUBLICA

Municipio	Localidad	METRO CUADRADO	PERSONAS	Av. Físico %
ACONCHI	SAN PABLO	455	100	40.00
0.00	0.00			
246,666.53	209,666.55			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE GARCIA MORALES

Municipio	Localidad	METRO CUADRADO	PERSONAS	Av. Físico %
ARIZPE	ARIZPE	300	100	40.00
0.00	0.00			
151,500.00	128,694.00			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MONTERREY

Municipio	Localidad	METRO CUADRADO	PERSONAS	Av. Físico %
BACADEHUACHI	BACADEHUACHI	675	850	25.00
0.00	0.00			
401,051.25	340,893.00			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE YUCATAN

Municipio	Localidad	METRO CUADRADO	PERSONAS	Av. Físico %
BACADEHUACHI	BACADEHUACHI	426	850	25.00
0.00	0.00			
253,302.98	215,307.00			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON UBALAMA

Municipio	Localidad	METRO CUADRADO	PERSONAS	Av. Físico %
BACANORA	BACANORA	399.12	80	25.00
0.00	0.00			
262,152.39	222,829.50			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PRINCIPAL EN SUBIDA A LA LOCALIDAD

Municipio	Localidad	METRO CUADRADO	PERSONAS	Av. Físico %
BACANORA	BACANORA	455.52	180	25.00
0.00	0.00			
403,788.71	343,220.00			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON 5 DE MAYO

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
BACANORA	BACANORA	1	450	25.00
0.00	0.00			
192,556.28	163,672.50			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN CALLE AGUSTIN FIGUEROA FINAL SUR

BANAMICHI	BANAMICHI		
0.00	0.00	0.00	0.00
501,682.74	426,430.33	0.00	75,252.41
0.00	0.00	0.00	0.00

METRO CUADRADO	PERSONAS	
942	600	30.00
C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN AVENIDA CUAUHTEMOC Y CALLE AGUSTIN FIGUEROA

BANAMICHI	BANAMICHI		
0.00	0.00	0.00	0.00
122,591.48	104,202.76	0.00	18,388.72
0.00	0.00	0.00	0.00

METRO CUADRADO	PERSONAS	
208	100	30.00
C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AGUSTIN FIGUEROA

BANAMICHI	BANAMICHI		
0.00	0.00	0.00	0.00
302,354.14	257,001.02	0.00	45,353.12
0.00	0.00	0.00	0.00

METRO CUADRADO	PERSONAS	
560	600	30.00
C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE CONSTITUCION

BANAMICHI	BANAMICHI		
0.00	0.00	0.00	0.00
146,564.80	124,580.08	0.00	21,984.72
0.00	0.00	0.00	0.00

METRO CUADRADO	PERSONAS	
241.50	100	30.00
C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		

C-00055/0004 PAVIMENTACION EN CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON

BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL		
0.00	0.00	0.00	0.00
704,559.29	596,584.00	0.00	107,975.29
0.00	0.00	0.00	0.00

M2	PERSONAS	
1194	8500	60.00
C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVENIDA NIÑOS HEROES

CUMPAS	CUMPAS		
0.00	0.00	0.00	0.00
499,889.69	424,906.24	0.00	74,983.45
0.00	0.00	0.00	0.00

METRO CUADRADO	PERSONAS	
1100	3000	30.00
C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL NORTE

CUMPAS	JECORI		
0.00	0.00	0.00	0.00
314,031.77	266,927.00	0.00	47,104.77
0.00	0.00	0.00	0.00

METRO CUADRADO	PERSONAS	
560	611	40.00
C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		

C-00055/0004 REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVENIDA E

GRANADOS	GRANADOS		
0.00	0.00	0.00	0.00
280,800.00	230,462.00	0.00	50,338.00
0.00	0.00	0.00	0.00

METRO CUADRADO	PERSONAS	
550	100	25.00
C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

C-00055/0004 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ARROYO JALISCO

GRANADOS	GRANADOS		
0.00	0.00	0.00	0.00
584,000.00	496,400.00	0.00	87,600.00
0.00	0.00	0.00	0.00

METRO CUADRADO	PERSONAS	
1155	150	25.00
C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		

C-00055/0004 REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ALLENDE

HUACHINERA	HUACHINERA		
0.00	0.00	0.00	0.00
398,500.00	338,725.00	0.00	59,775.00
0.00	0.00	0.00	0.00

METRO CUADRADO	PERSONAS	
725	100	25.00
C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		

C-00055/0004 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ENTRADA NORTE AL POBLADO AL ENTRONQUE

HUACHINERA	ARIBABI		
0.00	0.00	0.00	0.00
406,200.00	345,270.00	0.00	60,930.00
0.00	0.00	0.00	0.00

METRO CUADRADO	PERSONAS	
800	150	25.00
C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		

C-00055/0004 PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE EL CALVARIO

HUASABAS	HUASABAS		
0.00	0.00	0.00	0.00
335,000.00	284,750.00	0.00	50,250.00
0.00	0.00	0.00	0.00

METRO CUADRADO	PERSONAS	
660	100	30.00
C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		

C-00055/0004 PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE OBREGON

HUASABAS	HUASABAS		
0.00	0.00	0.00	0.00
456,200.00	387,770.00	0.00	68,430.00
0.00	0.00	0.00	0.00

METRO CUADRADO	PERSONAS	
900	150	30.00
C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CANDIDO PADILLA

HUEPAC	HUEPAC		
0.00	0.00	0.00	0.00
482,318.94	409,971.10	0.00	72,347.84
0.00	0.00	0.00	0.00

METRO CUADRADO	PERSONAS	
1080	400	40.00
C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALEJANDRO CARRILLO DURON (FINAL NORTE)

HUEPAC	HUEPAC		
0.00	0.00	0.00	0.00
333,898.95	283,814.11	0.00	50,084.84
0.00	0.00	0.00	0.00

METRO CUADRADO	PERSONAS	
744	300	35.00
C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		

C-00055/0004 PAVIMENTACION HIDRAULICA EN AVENIDA LIBERTAD

NACO	NACO		
0.00	0.00	0.00	0.00
986,605.00	739,953.77	0.00	246,651.23
0.00	0.00	0.00	0.00

METRO CUADRADO	PERSONAS	
2000	100	40.00
C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

C-00055/0004 PAVIMENTACION EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA

Municipio	Localidad	METRO CUADRADO	PERSONAS	
NACUZARI DE GARCIA	NACUZARI DE GARCIA			25.00
0.00	0.00	1079.13	700	
585,540.00	497,709.00			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 PAVIMENTACION EN CALLE CONCENTRADORA

Municipio	Localidad	METRO CUADRADO	PERSONAS	
NACUZARI DE GARCIA	NACUZARI DE GARCIA			25.00
0.00	0.00	1029.50	600	
551,025.89	468,372.01			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 PAVIMENTACION EN CALLE SIN NOMBRE

Municipio	Localidad	METRO CUADRADO	PERSONAS	
NACUZARI DE GARCIA	NACUZARI DE GARCIA			25.00
0.00	0.00	837.88	300	
462,870.00	393,439.50			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE BADO EN CUESTA BELTRONES

Municipio	Localidad	METRO CUADRADO	PERSONAS	
NACUZARI DE GARCIA	NACUZARI DE GARCIA			25.00
0.00	0.00	318.54	900	
317,880.00	270,198.00			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 PAVIMENTACION EN AVENIDA MARIANO HURTADO

Municipio	Localidad	M2	PERSONAS	
SAHUARIPA	SAHUARIPA			60.00
0.00	0.00	724.98	120	
438,558.13	372,774.41			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 PAVIMENTACION EN AVENIDA FERNANDO A. PAREDES

Municipio	Localidad	M2	PERSONAS	
SAHUARIPA	SAHUARIPA			80.00
0.00	0.00	278	120	
173,390.07	147,381.55			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 PAVIMENTACION EN AVENIDA FERNANDO A. PAREDES

Municipio	Localidad	M2	PERSONAS	
SAHUARIPA	SAHUARIPA			70.00
0.00	0.00	134	120	
89,216.72	75,834.21			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 PAVIMENTACION EN AVENIDA HIDALGO

Municipio	Localidad	M2	PERSONAS	
SAHUARIPA	VALLE DE TACUPETO			50.00
0.00	0.00	1025.30	120	
619,038.18	526,182.45			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

C-00055/0004	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CONSTITUCION	SAN FELIPE DE JESUS	SAN FELIPE DE JESUS			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	742	500	
		404,578.74	343,891.93	0.00	60,686.81	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
		0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/0004	AMPLIACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO LUIS LOPEZ	SAN FELIPE DE JESUS	SAN FELIPE DE JESUS			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	180.77	300	
		100,391.43	85,332.72	0.00	15,058.71	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
		0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/0004	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BOULEVARD BENITO JUAREZ	SAN FELIPE DE JESUS	SAN FELIPE DE JESUS			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	543	200	
		293,357.02	249,353.47	0.00	44,003.55	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
		0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/0004	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS	SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA			M2	PERSONAS	80.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	880	350	
		495,965.16	421,570.00	0.00	74,395.16	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
		0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/0004	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD	SARIC	SARIC			M2	PERSONAS	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	580	1200	
		374,866.00	318,636.10	0.00	56,229.90	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
		0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/0004	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN AVENIDA OCAMPO	TEPACHE	TEPACHE			METRO CUADRADO	PERSONAS	25.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1023	150	
		535,800.00	455,430.00	0.00	80,370.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
		0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/0004	REHABILITACION DE CALLE JESUS GARCIA, CALLE URREA Y VARIOS TRAMOS DE CALLE JESUS GARCIA Y AVENIDA URREA	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO			M2	PERSONAS	90.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	700	350	
		439,750.00	373,787.00	0.00	65,963.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
		0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00055/0004	PAVIMENTACION EN CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE EN BARRIO SAN ANTONIO	VILLA HIDALGO	SAN JUAN DEL RIO (SAN JUAN)			M2	PERSONAS	100.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	420	350	
		266,247.08	226,310.00	0.00	39,937.08	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
		0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

C-00055/0004 PAVIMENTACION EN ACCESO A BARRIO SAN JUAN

Municipio	Localidad	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
VILLA HIDALGO	SAN JUAN DEL RIO (SAN JUAN)	M2	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	370	350	
223,904.67	190,307.36			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA TORRE

Municipio	Localidad	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
VILLA PESQUEIRA	NACORI GRANDE	METRO CUADRADO	PERSONAS	25.00
0.00	0.00	720	150	
383,921.12	326,332.95			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE

Municipio	Localidad	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
VILLA PESQUEIRA	VARIAS	METRO CUADRADO	PERSONAS	25.00
0.00	0.00	900	150	
479,793.80	407,824.73			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JESUS L. OJEDA FINAL NORTE

Municipio	Localidad	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
VILLA PESQUEIRA	VARIAS	METRO CUADRADO	PERSONAS	25.00
0.00	0.00	400	80	
215,152.04	182,879.23			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 PAVIMENTACION EN CALLE AGUA PRIETA

Municipio	Localidad	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
YECORA	YECORA	M2	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	1018.60	600	
592,715.40	503,808.09			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 PAVIMENTACION EN CALLE LAZARO CARDENAS

Municipio	Localidad	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
YECORA	YECORA	M2	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	172.26	250	
110,575.19	93,988.91			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 PAVIMENTACION EN CALLE CANANEA

Municipio	Localidad	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
YECORA	YECORA	M2	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	832.10	1000	
486,471.54	413,500.81			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 PAVIMENTACION EN CALLE BENITO JUAREZ

Municipio	Localidad	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
YECORA	YECORA	M2	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	165.60	200	
106,781.28	90,764.09			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
					No. Obra - Cve. Programática				
	0.00	0.00	0.00	0.00			0		
	51,104,135.97	48,168,123.76	0.00	2,936,012.21	Total Modalidad		70	Obras	
	0.00	0.00	0.00	0.00			0		

[SG] ELECTRIFICACION

C-00015/0053 INFRAESTRUCTURA PARA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN SAN JOSE DE									
SAN IGNACIO RIO MUERTO		SAN IGNACIO RIO MUERTO				PERSONA		0.00	
	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00			1056		
	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	C-00015/0053 - 1100000200-2201E40KA70A000-613142-155FC08				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00015/0055 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN									
CUCURPE		CUCURPE				PERSONA		100.00	
	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00			588		
	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	C-00015/0055 - 1100000200-2201E40KA72A000-613142-155FC03				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00015/0063 CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA									
BACERAC		BACERAC				PERSONA		0.00	
	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00			1094		
	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00	C-00015/0063 - 1100000200-2201E40KA7AA000-613142-155FC06				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00015/0064 ELECTRIFICACION AL PUEBLITO DE UNAMICHI, MUNICIPIO DE BACOACHI									
BACOACHI		UNAMICHI				PERSONA		0.00	
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00			274		
	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	C-00015/0064 - 1100000200-2201E40KA7BA000-613142-155AC04				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00015/0065 CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN 33 KV PARA ALIMENTAR VARIAS									
TUBUTAMA		ALAMO, EL				PERSONA		0.00	
	9,778,469.00	9,778,469.00	0.00	0.00			256		
	9,778,469.00	9,778,469.00	0.00	0.00	C-00015/0065 - 1100000200-2201E40KA7CA000-613142-155FC08				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00015/0066 CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LOS POBLADOS DEL PORVENIR Y									
SANTA CRUZ		SANTA CRUZ				PERSONA		0.00	
	9,326,945.00	9,326,945.00	0.00	0.00			1076		
	9,326,945.00	9,326,945.00	0.00	0.00	C-00015/0066 - 1100000200-2201E40KA7DA000-613142-155AC08				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00015/0067 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA, EN VILLA HIDALGO									
TRINCHERAS		TRINCHERAS				PERSONA		0.00	
	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00			1372		
	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00	C-00015/0067 - 1100000200-2201E40KA7EA000-613142-155AC06				
	0.00	0.00	0.00	0.00					

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SG] ELECTRIFICACION

C-00015/0068 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA, EN LA PAZ, RAYON

Municipio	Localidad	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
PUERTO PEÑASCO			PERSONA	0.00
2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	88	
2,750,000.00	2,750,000.00	0.00		
0.00	0.00	0.00		

C-00015/0068 - 1100000200-2201E40KA7FA000-613142-155AC05

C-00015/0069 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA, EN BAVISPE

Municipio	Localidad	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
BAVISPE	BAVISPE		PERSONA	0.00
3,750,000.00	3,750,000.00	0.00	701	
3,750,000.00	3,750,000.00	0.00		
0.00	0.00	0.00		

C-00015/0069 - 1100000200-2201E40KA80A000-613142-155AC06

C-00066/0001 NC2-316.- AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA COLONIA UNION

Municipio	Localidad	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
HUATABAMPO	UNION, LA	POSTE	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	186	5000	
2,425,689.05	2,425,689.05			
2,425,372.43	2,425,372.43			
0.00	0.00			
24,802.05	24,802.05			
0.00	0.00			
0.00	0.00			
2,655.93	2,655.93			
0.00	0.00			
0.00	0.00			
20,812.00	20,812.00			
0.00	0.00			
0.00	0.00			
3,652.90	3,652.90			
0.00	0.00			
0.00	0.00			
17,500.00	17,500.00			
0.00	0.00			

C-00066/0001 - 1100000200-2204E43K004A000-614112-145AC12

C-00066/0001 - 1100000200-2204E43K004A000-121012-145AC12

C-00066/0001 - 1100000200-2204E43K004A000-181012-145AC12

C-00066/0001 - 1100000200-2204E43K004A000-261012-145AC12

C-00066/0001 - 1100000200-2204E43K004A000-355012-145AC12

C-00066/0001 - 1100000200-2204E43K004A000-375012-145AC12



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SG] ELECTRIFICACION

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00066/0002 NC2-318.- REHABILIDAD DE LA RED ELECTRICA Y ALUMNBRAO PUBLICO EN GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA					LAMPARAS	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	36	5000		
	13,011.29	13,011.29	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00066/0003 NC2-319.- CONSTRUCCION DE LINEA AEREO-SUBTERRANEA EN MEDIA HERMOSILLO VARIAS					POSTE	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	149	88		
	2,191,212.98	2,191,212.98	0.00	0.00				
	2,177,522.56	2,177,522.56	0.00	0.00				
C-00066/0004 NC2-326.- INTRODUCCION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA VARIOS VARIAS					POSTE	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	225	135		
	1,937,919.98	1,937,919.98	0.00	0.00				
	1,776,311.20	1,776,311.20	0.00	0.00				
C-00093/0011 CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRIFICACION DE SUAQUI A CUMURIPA, VARIOS VARIOS VARIAS					OBRA	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	200		
	6,083,994.33	6,083,994.33	0.00	0.00				
	5,475,185.79	5,475,185.79	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	106,736.74	106,736.74	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00093/0020 OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INTRODUCCION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE CUCURPE A TAUPE Y RECALIBRACION DE LINEA CUCURPE Y VARIOS VARIAS					OBRA	PERSONAS		76.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	200		
	2,238,486.27	2,238,486.27	0.00	0.00				
	1,687,063.76	1,687,063.76	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	39,271.69	39,271.69	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SG] ELECTRIFICACION

C-00055/0002 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA

BACADEHUACHI		BACADEHUACHI		POSTES	PERSONAS	60.00
0.00	0.00	0.00	0.00	5	100	
366,000.00	365,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00055/0002 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CONCORD FINAL

HERMOSILLO		HERMOSILLO		POSTES	PERSONAS	70.00
0.00	0.00	0.00	0.00	6	150	
251,000.00	250,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00055/0002 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SALERNO Y NAVOJOA FINAL

HERMOSILLO		HERMOSILLO		POSTES	PERSONAS	60.00
0.00	0.00	0.00	0.00	6	250	
217,500.00	217,000.00	0.00	500.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00055/0002 AMPLIACION DE LA RED DE ENRGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE

MOCTEZUMA		MOCTEZUMA		POSTES	PERSONAS	80.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3	200	
126,250.00	126,000.00	0.00	250.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00055/0002 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE DEL ARROYO

MOCTEZUMA		SAN PATRICIO LA MESA (LA MESA)		POSTES	PERSONAS	90.00
0.00	0.00	0.00	0.00	5	80	
121,000.00	120,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00055/0002 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PREDIOS AGRICOLAS

SUAQUI GRANDE		SUAQUI GRANDE		POSTES	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	35	190	
501,000.00	500,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00055/0004 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE FINAL

GRANADOS		GRANADOS		POSTES	PERSONAS	25.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2	15	
165,800.00	140,830.00	0.00	24,970.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00055/0004 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ZONA AGRICOLA SUR

SUAQUI GRANDE		SUAQUI GRANDE		POSTES	PERSONAS	90.00
0.00	0.00	0.00	0.00	14	500	
423,870.00	360,289.00	0.00	63,581.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad		Municipio		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
No. Obra / Proyecto								
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SG] ELECTRIFICACION

C-00055/0004 ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE DEL BARRIO SUR SECCION OESTE		VILLA HIDALGO		VILLA HIDALGO		OBRA	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	15	
	57,970.75	49,275.14	0.00	8,695.61		C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	38,955,414.00	38,955,414.00	0.00	0.00				9
	56,293,049.96	56,191,053.35	0.00	101,996.61	Total Modalidad			24 Obras
	13,541,455.74	13,541,455.74	0.00	0.00				5

[SI] VIALIDADES URBANAS

C-00012/0001 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS		ACONCHI		ACONCHI		PERSONA	0.00	
	9,865,000.00	9,865,000.00	0.00	0.00			1741	
	9,865,000.00	9,865,000.00	0.00	0.00		C-00012/0001 - 1100000200-2201E40K9FA000-615142-155FC05		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00012/0002 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS		AGUA PRIETA		AGUA PRIETA		PERSONA	0.00	
	16,500,000.00	16,500,000.00	0.00	0.00			77254	
	16,500,000.00	16,500,000.00	0.00	0.00		C-00012/0002 - 1100000200-2201E40K9FA000-615142-155FC04		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00012/0003 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES		ALAMOS		ALAMOS		PERSONA	0.00	
	8,250,000.00	8,250,000.00	0.00	0.00			9345	
	8,250,000.00	8,250,000.00	0.00	0.00		C-00012/0003 - 1100000200-2201E40K9FA000-615142-155FC12		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00012/0004 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS		ALTAR		ALTAR		PERSONA	0.00	
	12,750,000.00	12,750,000.00	0.00	0.00			7927	
	12,750,000.00	12,750,000.00	0.00	0.00		C-00012/0004 - 1100000200-2201E40K9FA000-615142-155FC02		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00012/0005 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES		ARIVECHI		ARIVECHI		PERSONA	0.00	
	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00			743	
	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00		C-00012/0005 - 1100000200-2201E40K9FA000-615142-155FC09		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00012/0006 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES		ARIZPE		ARIZPE		PERSONA	0.00	
	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00			1718	
	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00		C-00012/0006 - 1100000200-2201E40K9FA000-615142-155FC05		
	0.00	0.00	0.00	0.00				

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SI] VIALIDADES URBANAS

C-00012/0007 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES		ATIL				PERSONA	0.00
	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00		609	
	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	C-00012/0007 - 1100000200-2201E40K9F7A000-615142-155FC02		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00012/0008 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES		BACANORA				PERSONA	0.00
	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		547	
	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	C-00012/0008 - 1100000200-2201E40K9F8A000-615142-155FC09		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00012/0009 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES		BACERAC				PERSONA	0.00
	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00		1094	
	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	C-00012/0009 - 1100000200-2201E40K9F9A000-615142-155FC06		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00012/0010 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES, EN BACUM		BACUM				PERSONA	0.00
	6,306,833.00	6,306,833.00	0.00	0.00		4227	
	6,306,833.00	6,306,833.00	0.00	0.00	C-00012/0010 - 1100000200-2201E40K9FAA000-615142-155FC10		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00012/0011 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES		BANAMICHI				PERSONA	0.00
	9,150,000.00	9,150,000.00	0.00	0.00		1238	
	9,150,000.00	9,150,000.00	0.00	0.00	C-00012/0011 - 1100000200-2201E40K9F8A000-615142-155FC05		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00012/0012 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES		BAVIACORA				PERSONA	0.00
	9,850,000.00	9,850,000.00	0.00	0.00		1890	
	9,850,000.00	9,850,000.00	0.00	0.00	C-00012/0012 - 1100000200-2201E40K9FCA000-615142-155FC05		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00012/0013 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES		BAVISPE				PERSONA	0.00
	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00		701	
	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	C-00012/0013 - 1100000200-2201E40K9FDA000-615142-155FC06		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00012/0014 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN ACCESO A BENJAMIN HILL		BENITO JUAREZ		VILLA JUAREZ (IRRIGACION)		PERSONA	0.00
	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00		5071	
	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00	C-00012/0014 - 1100000200-2201E40K9FFA000-615142-155FC03		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SI] VIALIDADES URBANAS

C-00012/0015 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN CABORCA									
	BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL					PERSONA		0.00
	47,000,000.00	47,000,000.00	0.00	0.00			59922		
	47,000,000.00	47,000,000.00	0.00	0.00		C-00012/0015 - 1100000200-2201E40KA00A000-615142-155FT02			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00012/0016 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN CAJEME									
	CABORCA	HEROICA CABORCA					PERSONA		0.00
	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00			298625		
	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00		C-00012/0016 - 1100000200-2201E40KA03A000-615142-155CN11			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00012/0017 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)					PERSONA		0.00
	57,000,000.00	57,000,000.00	0.00	0.00			31560		
	57,000,000.00	57,000,000.00	0.00	0.00		C-00012/0017 - 1100000200-2201E40KA05A000-615142-155FT04			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00012/0018 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS									
	CANANEA	CANANEA					PERSONA		0.00
	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00			4516		
	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00		C-00012/0018 - 1100000200-2201E40KA06A000-615142-155FC05			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00012/0019 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIA									
	CUCURPE	VARIAS					PERSONA		0.00
	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00			958		
	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00		C-00012/0019 - 1100000200-2201E40KA08A000-615142-155FC03			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00012/0020 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES									
	CUMPAS	CUMPAS					PERSONA		0.00
	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00			3003		
	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00		C-00012/0020 - 1100000200-2201E40KA0A000-615142-155FC06			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00012/0021 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN EMPALME									
	EMPALME	EMPALME					PERSONA		100.00
	18,500,000.00	18,500,000.00	0.00	0.00			42516		
	18,500,000.00	18,500,000.00	0.00	0.00		C-00012/0021 - 1100000200-2201E40KA0BA000-615142-155FC10			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00012/0022 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN									
	ETCHOJOA	VARIAS					PERSONA		0.00
	30,500,000.00	30,500,000.00	0.00	0.00			60717		
	30,500,000.00	30,500,000.00	0.00	0.00		C-00012/0022 - 1100000200-2201E40KA0CA000-615142-155FT12			
	0.00	0.00	0.00	0.00					

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SI] VIALIDADES URBANAS

C-00012/0023 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN VARIAS									
	FRONTERAS	VARIAS				PERSONA			
	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00		8639		0.00	
	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00	C-00012/0023 - 1100000200-2201E40KA0FA000-615142-155FC04				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00012/0024 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN GUAYMAS									
	GRANADOS	GRANADOS				PERSONA			
	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00		113082		0.00	
	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00	C-00012/0024 - 1100000200-2201E40KA11A000-615142-155FC10				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00012/0025 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN GENERAL									
	VILLA HIDALGO	VARIAS				PERSONA			
	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00		15652		0.00	
	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	C-00012/0025 - 1100000200-2201E40KA13A000-615142-155FC01				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00012/0026 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES									
	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA				PERSONA			
	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		1144		0.00	
	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	C-00012/0026 - 1100000200-2201E40KA14A000-615142-155FC06				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00012/0027 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				PERSONA			
	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00		938		0.00	
	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	C-00012/0027 - 1100000200-2201E40KA15A000-615142-155FC06				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00012/0028 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES (AIRON, PRIVADA									
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS				PERSONA			
	2,562,867.00	2,562,867.00	0.00	0.00		715061		100.00	
	2,562,867.00	2,562,867.00	0.00	0.00	C-00012/0028 - 1100000200-2201E40KA18A000-615142-155FC07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00012/0030 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN									
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS				PERSONA			
	34,057,769.00	34,057,769.00	0.00	0.00		715061		0.00	
	34,057,769.00	34,057,769.00	0.00	0.00	C-00012/0030 - 1100000200-2201E40KA18A000-615142-155FC07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00012/0031 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN									
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS				PERSONA			
	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00		715061		0.00	
	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	C-00012/0031 - 1100000200-2201E40KA1DA000-615142-155CN07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SI] VIALIDADES URBANAS

C-00012/0032 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS									
	HUACHINERA		HUACHINERA				PERSONA		
	6,000,000.00	-----	6,000,000.00	0.00	0.00		935		0.00
	6,000,000.00	-----	6,000,000.00	0.00	0.00	C-00012/0032 - 1100000200-2201E40KA1EA000-615142-155FC06			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
C-00012/0033 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN YAVAROS									
	HUASABAS		VARIAS				PERSONA		
	12,500,000.00	-----	12,500,000.00	0.00	0.00		79313		0.00
	12,500,000.00	-----	12,500,000.00	0.00	0.00	C-00012/0033 - 1100000200-2201E40KA20A000-615142-155CN12			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
C-00012/0034 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS									
	HUATABAMPO		HUATABAMPO				PERSONA		
	6,500,000.00	-----	6,500,000.00	0.00	0.00		725		0.00
	6,500,000.00	-----	6,500,000.00	0.00	0.00	C-00012/0034 - 1100000200-2201E40KA21A000-615142-155FC05			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
C-00012/0035 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN									
	HUEPAC		VARIAS				PERSONA		
	5,500,000.00	-----	5,500,000.00	0.00	0.00		12316		0.00
	5,500,000.00	-----	5,500,000.00	0.00	0.00	C-00012/0035 - 1100000200-2201E40KA23A000-615142-155FC03			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
C-00012/0036 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS									
	COLORADA, LA		COLORADA, LA				PERSONA		
	6,000,000.00	-----	6,000,000.00	0.00	0.00		1285		0.00
	6,000,000.00	-----	6,000,000.00	0.00	0.00	C-00012/0036 - 1100000200-2201E40KA30A000-615142-155FC08			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
C-00012/0037 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS									
	MAGDALENA		MAGDALENA DE KINO				PERSONA		
	5,500,000.00	-----	5,500,000.00	0.00	0.00		4326		0.00
	5,500,000.00	-----	5,500,000.00	0.00	0.00	C-00012/0037 - 1100000200-2201E40KA42A000-615142-155FC06			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
C-00012/0038 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN NACO									
	MAZATAN		MAZATAN				PERSONA		
	8,000,000.00	-----	8,000,000.00	0.00	0.00		6064		0.00
	8,000,000.00	-----	8,000,000.00	0.00	0.00	C-00012/0038 - 1100000200-2201E40KA43A000-615142-155FC04			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
C-00012/0039 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN BENITO									
	VILLA PESQUEIRA		VILLA PESQUEIRA				PERSONA		
	6,500,000.00	-----	6,500,000.00	0.00	0.00		13770		0.00
	6,500,000.00	-----	6,500,000.00	0.00	0.00	C-00012/0039 - 1100000200-2201E40KA49A000-615142-155FC12			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SI] VIALIDADES URBANAS

C-00012/0040	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN NAVOJOA	NACORI CHICO	NACORI CHICO				PERSONA	0.00
		20,500,000.00	20,500,000.00	0.00	0.00		113836	
		-----	-----	-----	-----	C-00012/0040 - 1100000200-2201E40KA4BA000-615142-155FC12		
		20,500,000.00	20,500,000.00	0.00	0.00			
		-----	-----	-----	-----			
		0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00012/0041	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN NOGALES	NACOZARI DE GARCIA	VARIAS				PERSONA	0.00
		15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00		220292	
		-----	-----	-----	-----	C-00012/0041 - 1100000200-2201E40KA4CA000-615142-155FC03		
		15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00			
		-----	-----	-----	-----			
		0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00012/0042	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS	NOGALES	HEROICA NOGALES				PERSONA	0.00
		6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00		344	
		-----	-----	-----	-----	C-00012/0042 - 1100000200-2201E40KA4DA000-615142-155FC05		
		6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00			
		-----	-----	-----	-----			
		0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00012/0043	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN	OQUITOA	OQUITOA				PERSONA	0.00
		12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00		56756	
		-----	-----	-----	-----	C-00012/0043 - 1100000200-2201E40KA4EA000-615142-155FC01		
		12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00			
		-----	-----	-----	-----			
		0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00012/0044	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS	PITIQUITO	PITIQUITO				PERSONA	0.00
		5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		1064	
		-----	-----	-----	-----	C-00012/0044 - 1100000200-2201E40KA4FA000-615142-155FC12		
		5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00			
		-----	-----	-----	-----			
		0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00012/0045	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO				PERSONA	0.00
		6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00		1382	
		-----	-----	-----	-----	C-00012/0045 - 1100000200-2201E40KA50A000-615142-155FC05		
		6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00			
		-----	-----	-----	-----			
		0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00012/0046	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS	QUIRIEGO	QUIRIEGO				PERSONA	0.00
		8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00		2815	
		-----	-----	-----	-----	C-00012/0046 - 1100000200-2201E40KA51A000-615142-155FC12		
		8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00			
		-----	-----	-----	-----			
		0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00012/0047	REHABILITACION DE PAVIMENTO EN ACCESO PRINCIPAL EN CABECERA	RAYON	RAYON				PERSONA	0.00
		9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00		4041	
		-----	-----	-----	-----	C-00012/0047 - 1100000200-2201E40KA52A000-615142-155FC09		
		9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00			
		-----	-----	-----	-----			
		0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	No. Obra - Cve. Programática	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

C-00012/0048	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS	ROSARIO	ROSARIO (TESOPACO)			PERSONA	100.00		
		4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	392			
		4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00				C-00012/0048 - 1100000200-2201E40KA53A000-615142-155FC05
		0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00012/0049	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS	SAHUARIPA	SAHUARIPA			PERSONA	0.00		
		5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	457			
		5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00				C-00012/0049 - 1100000200-2201E40KA55A000-615142-155FC08
		0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00012/0050	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS	YECORA	YECORA			PERSONA	0.00		
		8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00	7718			
		8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00				C-00012/0050 - 1100000200-2201E40KA57A000-615142-155FC10
		0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00012/0051	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN SAN	SAN FELIPE DE JESUS	SAN FELIPE DE JESUS			PERSONA	0.00		
		54,486,831.00	54,486,831.00	0.00	0.00	158089			
		54,486,831.00	54,486,831.00	0.00	0.00				C-00012/0051 - 1100000200-2201E40KA58A000-615142-155FC01
		0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00012/0052	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS	SAN JAVIER	SAN JAVIER			PERSONA	0.00		
		6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	476			
		6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00				C-00012/0052 - 1100000200-2201E40KA5BA000-615142-155FC05
		0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00012/0053	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS	SAN IGNACIO RIO MUERTO	TRECIENTOS Y QUINCE, LA			PERSONA	0.00		
		6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	283			
		6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00				C-00012/0053 - 1100000200-2201E40KA5DA000-615142-155FC08
		0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00012/0054	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN SANTA	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			PERSONA	0.00		
		18,500,000.00	18,500,000.00	0.00	0.00	11864			
		18,500,000.00	18,500,000.00	0.00	0.00				C-00012/0054 - 1100000200-2201E40KA5EA000-615142-155FC03
		0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00012/0055	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	SAN MIGUEL DE HORCASITAS			PERSONA	0.00		
		6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	1038			
		6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00				C-00012/0055 - 1100000200-2201E40KA60A000-615142-155CN03
		0.00	0.00	0.00	0.00				

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	No. Obra - Cve. Programática	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

C-00012/0056	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS	SANTA ANA	SANTA ANA			PERSONA	0.00		
		4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	130			
		4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00			C-00012/0056 - 1100000200-2201E40KA63A000-615142-155CN08	
		0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00012/0057	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS	SARIC	SARIC			PERSONA	0.00		
		6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	1305			
		6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00			C-00012/0057 - 1100000200-2201E40KA64A000-615142-155CN06	
		0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00012/0058	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS	SOYOPA	SOYOPA			PERSONA	0.00		
		8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00	1166			
		8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00			C-00012/0058 - 1100000200-2201E40KA65A000-615142-155CN02	
		0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00012/0059	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS	SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE			PERSONA	0.00		
		6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	348			
		6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00			C-00012/0059 - 1100000200-2201E40KA67A000-615142-155CN02	
		0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00012/0060	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS	TEPACHE	TEPACHE			PERSONA	0.00		
		9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00	3894			
		9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00			C-00012/0060 - 1100000200-2201E40KA69A000-615142-155CN05	
		0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00012/0061	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS	URES	URES			PERSONA	0.00		
		8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	2920			
		8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00			C-00012/0061 - 1100000200-2201E40KA6AA000-615142-155CN09	
		0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00012/0062	DIVERSAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE NOGALES	NACUZARI DE GARCIA	VARIAS			PERSONA	0.00		
		12,558,377.00	12,558,377.00	0.00	0.00	220292			
		12,558,377.00	12,558,377.00	0.00	0.00			C-00012/0062 - 1100000200-2201E40KB09A000-615142-155CN03	
		0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0001	NC2-412.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE BLVD. VICENTE	ACONCHI	ESTANCIA, LA			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	2206.38	464		
		1,510,020.87	1,510,020.87	0.00	0.00			C-00052/0001 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC05	
		1,499,637.45	1,499,637.45	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SI] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	16,534.70	16,534.70	0.00	0.00				C-00052/0001 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC05
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,770.62	1,770.62	0.00	0.00				C-00052/0001 - 1100000200-2201E41K901A000-181012-145FC05
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00				C-00052/0001 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC05
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,122.89	5,122.89	0.00	0.00				C-00052/0001 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC05
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00				C-00052/0001 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC05
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00				C-00052/0001 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC05
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00				C-00052/0001 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC05
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00				C-00052/0001 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC05
	0.00	0.00	0.00	0.00				

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	-----	Estatal	-----	Federal	-----	Otros	
Modificado:	Total	-----	Estatal	-----	Federal	-----	Otros	Metas
Devengado:	Total	-----	Estatal	-----	Federal	-----	Otros	Beneficiarios
								Av. Físico %
								No. Obra - Cve. Programática

[SI] VIALIDADES URBANAS

C-00052/0002 NC2-413.- RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFALTICA DE 3 CMS DE

ALTAR	ALTAR			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	-----	0.00	16566	19880	
2,927,492.27	2,927,492.27	-----	0.00	C-00052/0002 - 1100000200-2201E41K901A000-614182-145FC02		
2,920,849.62	2,920,849.62	-----	0.00			
0.00	0.00	-----	0.00			
23,436.10	23,436.10	-----	0.00	C-00052/0002 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC02		
0.00	0.00	-----	0.00			
0.00	0.00	-----	0.00			
3,500.00	3,500.00	-----	0.00	C-00052/0002 - 1100000200-2201E41K901A000-133012-145FC02		
0.00	0.00	-----	0.00			
0.00	0.00	-----	0.00			
4,900.00	4,900.00	-----	0.00	C-00052/0002 - 1100000200-2201E41K901A000-134032-145FC02		
0.00	0.00	-----	0.00			
0.00	0.00	-----	0.00			
3,544.90	3,544.90	-----	0.00	C-00052/0002 - 1100000200-2201E41K901A000-181012-145FC02		
0.00	0.00	-----	0.00			
0.00	0.00	-----	0.00			
5,203.00	5,203.00	-----	0.00	C-00052/0002 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC02		
0.00	0.00	-----	0.00			
0.00	0.00	-----	0.00			
3,675.51	3,675.51	-----	0.00	C-00052/0002 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC02		
0.00	0.00	-----	0.00			
0.00	0.00	-----	0.00			
5,600.00	5,600.00	-----	0.00	C-00052/0002 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC02		
0.00	0.00	-----	0.00			

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SI] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0003 NC2-414.- PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE								
ALTAR		ALTAR			METRO CUADRADO	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	2946.4	565		
	1,692,982.74	1,692,982.74	0.00	0.00				
	1,691,936.97	1,691,936.97	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,098.45	5,098.45	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros		No. Obra - Cve. Programática			
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

C-00052/0004 NC2-415.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA

ARIVECHI	TARACHI		
0.00	0.00	0.00	0.00
1,214,031.68	1,214,031.68	0.00	0.00
1,199,775.22	1,199,775.22	0.00	0.00

METRO CUADRADO	PERSONAS	
2190.54	1100	100.00
C-00052/0004 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC09		

C-00052/0005 NC2-416.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE

ARIZPE	ARIZPE		
0.00	0.00	0.00	0.00
637,407.00	637,407.00	0.00	0.00
416,130.83	416,130.83	0.00	0.00

METRO CUADRADO	PERSONAS	
793.8	120	100.00
C-00052/0005 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC05		

C-00052/0006 NC2-417.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES GRAL.

ARIZPE	ARIZPE		
0.00	0.00	0.00	0.00
981,775.86	981,775.86	0.00	0.00
979,010.40	979,010.40	0.00	0.00

METRO CUADRADO	PERSONAS	
820	185	100.00
C-00052/0006 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC05		

0.00	0.00	0.00	0.00
3,221.14	3,221.14	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

C-00052/0006 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC05

0.00	0.00	0.00	0.00
5,203.00	5,203.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

C-00052/0006 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC05

0.00	0.00	0.00	0.00
7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

C-00052/0006 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC05

0.00	0.00	0.00	0.00
1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

C-00052/0006 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC05

C-00052/0007 NC2-418.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ACCESO

ARIZPE	BACANUCHI (EL ALAMO)		
0.00	0.00	0.00	0.00
981,775.86	981,775.86	0.00	0.00
978,450.57	978,450.57	0.00	0.00

METRO CUADRADO	PERSONAS	
1203.75	206	100.00
C-00052/0007 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC05		

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
					No. Obra - Cve. Programática			

[SI] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,721.14	3,721.14	0.00	0.00			C-00052/0007 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC05
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00			C-00052/0007 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC05
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00			C-00052/0007 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC05
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00			C-00052/0007 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC05
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	600.00	600.00	0.00	0.00			C-00052/0007 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC05
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00052/0008 NC2-419.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE							
ARIZPE		ARIZPE			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1039.91	284	
	619,087.65	619,087.65	0.00	0.00			C-00052/0008 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC05
	575,742.09	575,742.09	0.00	0.00			
C-00052/0009 NC2-310.- PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE							
SANTA ANA		SANTA ANA			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	4751.66	850	
	3,295,246.13	3,295,246.13	0.00	0.00			C-00052/0009 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC06
	2,987,432.59	2,987,432.59	0.00	0.00			
C-00052/0010 NC2-421.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVE. NACIONES							
BACANORA		BACANORA			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	3158	655	
	1,769,561.13	1,769,561.13	0.00	0.00			C-00052/0010 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC09
	1,763,649.69	1,763,649.69	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SI] VIALIDADES URBANAS

C-00052/0011 NC2-422.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALVARO

BANAMICHI		BANAMICHI			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
0.00		0.00		0.00	4122.7	200	
3,845,189.96		3,845,189.96		0.00	C-00052/0011 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC05		
3,796,713.41		3,796,713.41		0.00			
0.00		0.00		0.00			
15,326.11		15,326.11		0.00	C-00052/0011 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC05		
0.00		0.00		0.00			
0.00		0.00		0.00			
7,000.00		7,000.00		0.00	C-00052/0011 - 1100000200-2201E41K901A000-133012-145FC05		
0.00		0.00		0.00			
0.00		0.00		0.00			
9,800.00		9,800.00		0.00	C-00052/0011 - 1100000200-2201E41K901A000-134032-145FC05		
0.00		0.00		0.00			
0.00		0.00		0.00			
2,752.46		2,752.46		0.00	C-00052/0011 - 1100000200-2201E41K901A000-181012-145FC05		
0.00		0.00		0.00			
0.00		0.00		0.00			
4,500.00		4,500.00		0.00	C-00052/0011 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC05		
0.00		0.00		0.00			
0.00		0.00		0.00			
9,177.90		9,177.90		0.00	C-00052/0011 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC05		
0.00		0.00		0.00			
0.00		0.00		0.00			
5,203.00		5,203.00		0.00	C-00052/0011 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC05		
0.00		0.00		0.00			

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SI] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00				C-00052/0011 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC05
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00				C-00052/0011 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC05
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00				C-00052/0011 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC05
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0012 NC2-423.- PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE QUINTA								
BENJAMIN HILL		BENJAMIN HILL			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1578.95	5000		
1,182,889.18	1,182,889.18	0.00	0.00					C-00052/0012 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC03
1,170,993.82	1,170,993.82	0.00	0.00					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
10,145.28	10,145.28	0.00	0.00	0.00				C-00052/0012 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC03
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00				C-00052/0012 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC03
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
5,203.00	5,203.00	0.00	0.00	0.00				C-00052/0012 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC03
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00				C-00052/0012 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC03
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SI] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00				C-00052/0012 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC03
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00				C-00052/0012 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC03
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0013 NC2-424.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 35								
CABORCA		HEROICA CABORCA			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	18202.86	2161		
	1,690,270.65	1,690,270.65	0.00	0.00				C-00052/0013 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC02
	1,306,815.63	1,306,815.63	0.00	0.00				
C-00052/0014 NC2-425.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CIRCUITO CALLE								
CABORCA		HEROICA CABORCA			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	2604.57	1300		
	2,264,579.36	2,264,579.36	0.00	0.00				C-00052/0014 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC02
	2,255,011.64	2,255,011.64	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	27,721.50	27,721.50	0.00	0.00				C-00052/0014 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC02
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,201.35	2,201.35	0.00	0.00				C-00052/0014 - 1100000200-2201E41K901A000-181012-145FC02
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	503.61	503.61	0.00	0.00				C-00052/0014 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC02
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00				C-00052/0014 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC02
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SI] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00				C-00052/0014 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC02
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	600.00	600.00	0.00	0.00				C-00052/0014 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC02
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0015 NC2-426.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE X								
CABORCA		HEROICA CABORCA			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	6077.41	1900		
	3,116,302.46	3,116,302.46	0.00	0.00				C-00052/0015 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC02
	1,407,222.01	1,407,222.01	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	28,008.70	28,008.70	0.00	0.00				C-00052/0015 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC02
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,786.90	4,786.90	0.00	0.00				C-00052/0015 - 1100000200-2201E41K901A000-181012-145FC02
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10,406.00	10,406.00	0.00	0.00				C-00052/0015 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC02
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,270.37	3,270.37	0.00	0.00				C-00052/0015 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC02
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00				C-00052/0015 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC02
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SI] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0016 NC2-427.- RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFALTICA DE 3 CMS DE CABORCA		HEROICA CABORCA			METRO CUADRADO	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	8000	27600		
	6,864,576.83	6,864,576.83	0.00	0.00				
	6,027,780.97	6,027,780.97	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	40,109.96	40,109.96	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	8,261.44	8,261.44	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	12,244.77	12,244.77	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SI] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	15,609.00	15,609.00	0.00	0.00				C-00052/0016 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC02
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00				C-00052/0016 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC02
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,706.00	6,706.00	0.00	0.00				C-00052/0016 - 1100000200-2201E41K901A000-371012-145FC02
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00				C-00052/0016 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC02
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00				C-00052/0016 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC02
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0017 NC2-428.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN RUTAS DE CAJEME					METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	9273	970		
	6,389,044.46	6,389,044.46	0.00	0.00				C-00052/0017 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC11
	6,345,621.21	6,345,621.21	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	40,109.96	40,109.96	0.00	0.00				C-00052/0017 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC11
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00				C-00052/0017 - 1100000200-2201E41K901A000-133012-145FC11
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SI] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00				C-00052/0017 - 1100000200-2201E41K901A000-134032-145FC11
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	8,261.44	8,261.44	0.00	0.00				C-00052/0017 - 1100000200-2201E41K901A000-181012-145FC11
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00				C-00052/0017 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC11
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	12,405.10	12,405.10	0.00	0.00				C-00052/0017 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC11
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10,406.00	10,406.00	0.00	0.00				C-00052/0017 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC11
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00				C-00052/0017 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC11
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,706.00	6,706.00	0.00	0.00				C-00052/0017 - 1100000200-2201E41K901A000-371012-145FC11
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00				C-00052/0017 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC11
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SI] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0018 NC2-429.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MEXICO								
CANANEA		CANANEA			METRO CUADRADO	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	2282	650		
	2,576,474.39	2,576,474.39	0.00	0.00				
	2,575,852.01	2,575,852.01	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	18,802.86	18,802.86	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,286.44	2,286.44	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,509.01	7,509.01	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SI] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0019 NC2-430.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN								
CANANEA		CANANEA			METRO CUADRADO	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	5686.62	2200		
	5,869,285.29	5,869,285.29	0.00	0.00				
	5,865,793.22	5,865,793.22	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	29,800.80	29,800.80	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10,873.70	10,873.70	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	9,989.42	9,989.42	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SI] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10,406.00	10,406.00	0.00	0.00				C-00052/0019 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00				C-00052/0019 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00				C-00052/0019 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00				C-00052/0019 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0020 NC2-431.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BLVD. LAZARO								
CANANEA		CANANEA			METRO CUADRADO	PERSONAS	45.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	43407	31600		
	32,960,144.67	32,960,144.67	0.00	0.00				C-00052/0020 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC04
	12,254,325.31	12,254,325.31	0.00	0.00				
C-00052/0021 NC2-432.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE NUEVO								
CANANEA		CANANEA			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	4448	4000		
	3,927,103.45	3,927,103.45	0.00	0.00				C-00052/0021 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC04
	3,370,713.88	3,370,713.88	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	12,355.59	12,355.59	0.00	0.00				C-00052/0021 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00				C-00052/0021 - 1100000200-2201E41K901A000-133012-145FC04
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SI] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,945.63	1,945.63	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	8,489.33	8,489.33	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	10,406.00	10,406.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SI] VIALIDADES URBANAS

C-00052/0022 NC2-433.- RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFALTICA DE 3 CMS EN

CANANEA	CANANEA			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	27800	14000	100.00
5,590,549.54	5,590,549.54	0.00	0.00	C-00052/0022 - 1100000200-2201E41K901A000-614182-145FC04		
4,816,402.97	4,816,402.97	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
29,800.80	29,800.80	0.00	0.00	C-00052/0022 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC04		
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	C-00052/0022 - 1100000200-2201E41K901A000-133012-145FC04		
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	C-00052/0022 - 1100000200-2201E41K901A000-134032-145FC04		
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
8,773.70	8,773.70	0.00	0.00	C-00052/0022 - 1100000200-2201E41K901A000-181012-145FC04		
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	C-00052/0022 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC04		
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
8,849.32	8,849.32	0.00	0.00	C-00052/0022 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC04		
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
10,406.00	10,406.00	0.00	0.00	C-00052/0022 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC04		
0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SI] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	8,350.00	8,350.00	0.00	0.00				C-00052/0022 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00				C-00052/0022 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00				C-00052/0022 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0023 NC2-434.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE								
CARBO		CARBO			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4004.48	540		
2,455,607.69	2,455,607.69	0.00	0.00	0.00				C-00052/0023 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC05
2,411,622.71	2,411,622.71	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0024 NC2-435.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES MOLINO								
CUCURPE		CUCURPE			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2758.85	600		
2,776,286.65	2,776,286.65	0.00	0.00	0.00				C-00052/0024 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC03
2,417,116.78	2,417,116.78	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
19,632.10	19,632.10	0.00	0.00	0.00				C-00052/0024 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC03
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2,511.66	2,511.66	0.00	0.00	0.00				C-00052/0024 - 1100000200-2201E41K901A000-181012-145FC03
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
10,406.00	10,406.00	0.00	0.00	0.00				C-00052/0024 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC03
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SI] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	9,057.02	9,057.02	0.00	0.00				C-00052/0024 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC03
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00				C-00052/0024 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC03
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00				C-00052/0024 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC03
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0025 NC2-436.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN								
CUMPAS		CUMPAS			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	6609.45	1132		
	3,776,172.60	3,776,172.60	0.00	0.00				C-00052/0025 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC06
	3,185,064.95	3,185,064.95	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	44,701.20	44,701.20	0.00	0.00				C-00052/0025 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC06
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00				C-00052/0025 - 1100000200-2201E41K901A000-133012-145FC06
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00				C-00052/0025 - 1100000200-2201E41K901A000-134032-145FC06
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,910.55	7,910.55	0.00	0.00				C-00052/0025 - 1100000200-2201E41K901A000-181012-145FC06
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SI] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	C-00052/0025 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC06			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	9,458.22	9,458.22	0.00	0.00	C-00052/0025 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC06			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10,406.00	10,406.00	0.00	0.00	C-00052/0025 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC06			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	C-00052/0025 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC06			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	C-00052/0025 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC06			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	C-00052/0025 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC06			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0026 NC2-437.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE EMPALME								
	0.00	0.00	0.00	0.00		METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
	5,210,163.04	5,210,163.04	0.00	0.00		6955	24000	
	5,208,483.15	5,208,483.15	0.00	0.00	C-00052/0026 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC10			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	14,900.40	14,900.40	0.00	0.00	C-00052/0026 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC10			
	0.00	0.00	0.00	0.00				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SI] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	C-00052/0026 - 1100000200-2201E41K901A000-133012-145FC10			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	C-00052/0026 - 1100000200-2201E41K901A000-134032-145FC10			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,136.85	6,136.85	0.00	0.00	C-00052/0026 - 1100000200-2201E41K901A000-181012-145FC10			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	C-00052/0026 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC10			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	8,697.12	8,697.12	0.00	0.00	C-00052/0026 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC10			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10,406.00	10,406.00	0.00	0.00	C-00052/0026 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC10			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,260.00	7,260.00	0.00	0.00	C-00052/0026 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC10			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,706.00	6,706.00	0.00	0.00	C-00052/0026 - 1100000200-2201E41K901A000-371012-145FC10			
	0.00	0.00	0.00	0.00				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SI] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00				C-00052/0026 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC10
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00				C-00052/0026 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC10
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0027 NC2-438.- RECARPETEO CON CARPETA ASFALTICA DE 3 CMS EN VARIAS								
EMPALME	EMPALME				METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	27800	14000		
	4,908,879.31	4,908,879.31	0.00	0.00				C-00052/0027 - 1100000200-2201E41K901A000-614182-145FC10
	4,869,123.72	4,869,123.72	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	43,101.99	43,101.99	0.00	0.00				C-00052/0027 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC10
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00				C-00052/0027 - 1100000200-2201E41K901A000-133012-145FC10
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00				C-00052/0027 - 1100000200-2201E41K901A000-134032-145FC10
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,476.15	7,476.15	0.00	0.00				C-00052/0027 - 1100000200-2201E41K901A000-181012-145FC10
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00				C-00052/0027 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC10
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SI] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,439.55	4,439.55	0.00	0.00				C-00052/0027 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC10
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00				C-00052/0027 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC10
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00				C-00052/0027 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC10
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00				C-00052/0027 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC10
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	900.00	900.00	0.00	0.00				C-00052/0027 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC10
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0028 NC2-439.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE NICOLAS								
EMPALME		EMPALME			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	2690	6850		
	1,501,057.21	1,501,057.21	0.00	0.00				C-00052/0028 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC10
	1,464,597.36	1,464,597.36	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	16,534.70	16,534.70	0.00	0.00				C-00052/0028 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC10
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,770.62	1,770.62	0.00	0.00				C-00052/0028 - 1100000200-2201E41K901A000-181012-145FC10
	0.00	0.00	0.00	0.00				

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SI] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,757.42	7,757.42	0.00	0.00				C-00052/0028 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC10
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00				C-00052/0028 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC10
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00				C-00052/0028 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC10
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00				C-00052/0028 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC10
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00				C-00052/0028 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC10
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0029 NC2-440.- PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE EJE A								
ETCHOJOA		VASCONIA			METRO CUADRADO	PERSONAS	30.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	2695	3100		
	2,119,548.85	2,119,548.85	0.00	0.00				C-00052/0029 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC12
	1,325,114.85	1,325,114.85	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00				C-00052/0029 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC12
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	9,682.07	9,682.07	0.00	0.00				C-00052/0029 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC12
	0.00	0.00	0.00	0.00				

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SI] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00				C-00052/0029 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC12
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00				C-00052/0029 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC12
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00				C-00052/0029 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC12
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00				C-00052/0029 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC12
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0030 NC2-441.- RECARPETEO CON CARPETA ASFALTICA 3 CMS DE ESPESOR EN								
ETCHOJOA		VARIAS			METRO CUADRADO	PERSONAS		3.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	27840	9710		
	4,951,504.53	4,951,504.53	0.00	0.00				C-00052/0030 - 1100000200-2201E41K901A000-614182-145FC12
	1,975,084.37	1,975,084.37	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	43,101.99	43,101.99	0.00	0.00				C-00052/0030 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC12
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00				C-00052/0030 - 1100000200-2201E41K901A000-133012-145FC12
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00				C-00052/0030 - 1100000200-2201E41K901A000-134032-145FC12
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SI] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,476.15	7,476.15	0.00	0.00				C-00052/0030 - 1100000200-2201E41K901A000-181012-145FC12
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00				C-00052/0030 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC12
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,087.36	5,087.36	0.00	0.00				C-00052/0030 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC12
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00				C-00052/0030 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC12
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00				C-00052/0030 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC12
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00				C-00052/0030 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC12
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	900.00	900.00	0.00	0.00				C-00052/0030 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC12
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0031 NC2-442.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VICENTE								
FRONTERAS		FRONTERAS			METRO CUADRADO	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1920	400		
	1,585,411.03	1,585,411.03	0.00	0.00				C-00052/0031 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC04
	1,537,499.73	1,537,499.73	0.00	0.00				

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del
Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	-----	Estatal	-----	Federal	-----	Otros	-----
Modificado:	Total	-----	Estatal	-----	Federal	-----	Otros	-----
Devengado:	Total	-----	Estatal	-----	Federal	-----	Otros	-----
						Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
						No. Obra - Cve. Programática		

[SI] VIALIDADES URBANAS

	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	
	4,300.00	-----	4,300.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	C-00052/0031 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC04
	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	
	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	
	8,471.29	-----	8,471.29	-----	0.00	-----	0.00	-----	C-00052/0031 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC04
	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	
	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	
	5,203.00	-----	5,203.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	C-00052/0031 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC04
	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	
	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	
	5,800.00	-----	5,800.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	C-00052/0031 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC04
	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	
	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	
	7,000.00	-----	7,000.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	C-00052/0031 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC04
	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	
	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	
	1,800.00	-----	1,800.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	C-00052/0031 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC04
	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	
C-00052/0032 NC2-443.- PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE RIO SAN									
HERMOSILLO			HERMOSILLO				METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	7735.6	4000	
	4,940,392.37	-----	4,940,392.37	-----	0.00	-----			C-00052/0032 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC07
	4,917,481.42	-----	4,917,481.42	-----	0.00	-----			
	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----			
	43,101.99	-----	43,101.99	-----	0.00	-----			C-00052/0032 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC07
	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SI] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00				C-00052/0032 - 1100000200-2201E41K901A000-133012-145FC07
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00				C-00052/0032 - 1100000200-2201E41K901A000-134032-145FC07
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,476.15	7,476.15	0.00	0.00				C-00052/0032 - 1100000200-2201E41K901A000-181012-145FC07
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00				C-00052/0032 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC07
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,492.41	5,492.41	0.00	0.00				C-00052/0032 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC07
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00				C-00052/0032 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC07
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00				C-00052/0032 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC07
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0033 NC2-444.- PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICA DEL BLVD. LAS								
HERMOSILLO		HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	10058.21	936		
	7,701,841.85	7,701,841.85	0.00	0.00				C-00052/0033 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC07
	5,244,916.54	5,244,916.54	0.00	0.00				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto									
		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
		No. Obra - Cve. Programática							

[SI] VIALIDADES URBANAS

C-00052/0034 NC2-445.- RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFALTICA DE 3 CMS EN

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	83333	10589	100.00
1,715,346.86	1,715,346.86	0.00	0.00	C-00052/0034 - 1100000200-2201E41K901A000-614182-145FC07		
1,517,654.20	1,517,654.20	0.00	0.00			

C-00052/0035 NC2-446.- PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICA DE CALLES

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	26973.84	6000	100.00
4,707,080.40	4,707,080.40	0.00	0.00	C-00052/0035 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC07		
4,481,906.69	4,481,906.69	0.00	0.00			

C-00052/0036 NC2-447.- PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE HUEPAC

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	4106.4	621	60.00
2,953,768.98	2,953,768.98	0.00	0.00	C-00052/0036 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC07		
896,317.34	896,317.34	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0036 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC07		
25,610.92	25,610.92	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0036 - 1100000200-2201E41K901A000-133012-145FC07		
7,000.00	7,000.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0036 - 1100000200-2201E41K901A000-181012-145FC07		
4,135.62	4,135.62	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0036 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC07		
8,373.97	8,373.97	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0036 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC07		
6,700.00	6,700.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
					No. Obra - Cve. Programática			

[SI] VIALIDADES URBANAS

C-00052/0037 NC2-448.- RECARPETEO Y CONSTRUCCION DE DUCTO PLUVIAL EN BLVD.

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	10288.7	835	68.00
7,109,480.81	7,109,480.81	0.00	0.00	C-00052/0037 - 1100000200-2201E41K901A000-614182-145FC07		
1,676,642.05	1,676,642.05	0.00	0.00			

C-00052/0038 NC2-449.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	4012.4	4200	100.00
4,438,639.45	4,438,639.45	0.00	0.00	C-00052/0038 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC07		
4,437,297.12	4,437,297.12	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
43,101.99	43,101.99	0.00	0.00	C-00052/0038 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC07		
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	C-00052/0038 - 1100000200-2201E41K901A000-133012-145FC07		
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
7,476.15	7,476.15	0.00	0.00	C-00052/0038 - 1100000200-2201E41K901A000-181012-145FC07		
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	C-00052/0038 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC07		
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
6,089.73	6,089.73	0.00	0.00	C-00052/0038 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC07		
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
5,203.00	5,203.00	0.00	0.00	C-00052/0038 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC07		
0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SI] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00052/0039 NC2-450.- CONSTRUCCION DE DUCTO PLUVIAL EN EL ARROYO SAN PATRICIO									
HERMOSILLO		HERMOSILLO			METRO LINEAL	PERSONAS			12.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	3018	4000			
	7,854,206.90	7,854,206.90	0.00	0.00					
	3,540,026.85	3,540,026.85	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	60,164.94	60,164.94	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	12,392.16	12,392.16	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SI] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00				C-00052/0039 - 1100000200-2103E12K010A000-261012-145FC07
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,527.00	6,527.00	0.00	0.00				C-00052/0039 - 1100000200-2103E12K010A000-355012-145FC07
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,706.00	6,706.00	0.00	0.00				C-00052/0039 - 1100000200-2103E12K010A000-371012-145FC07
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0040 NC2-451.- PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLES DE LA								
HERMOSILLO		HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	9559.04	1435		
	6,146,371.26	6,146,371.26	0.00	0.00				C-00052/0040 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC07
	5,603,861.99	5,603,861.99	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	44,701.20	44,701.20	0.00	0.00				C-00052/0040 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC07
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00				C-00052/0040 - 1100000200-2201E41K901A000-133012-145FC07
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00				C-00052/0040 - 1100000200-2201E41K901A000-134032-145FC07
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,910.55	7,910.55	0.00	0.00				C-00052/0040 - 1100000200-2201E41K901A000-181012-145FC07
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros			Av. Físico
Modificado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	%
Devengado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		

[SI] VIALIDADES URBANAS

	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	5,000.00	-----	5,000.00	0.00	0.00	C-00052/0040 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC07		
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	9,207.32	-----	9,207.32	0.00	0.00	C-00052/0040 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC07		
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	10,406.00	-----	10,406.00	0.00	0.00	C-00052/0040 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC07		
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	5,000.00	-----	5,000.00	0.00	0.00	C-00052/0040 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC07		
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	6,706.00	-----	6,706.00	0.00	0.00	C-00052/0040 - 1100000200-2201E41K901A000-371012-145FC07		
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
C-00052/0041 NC2-452.- PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES AVIONETA								
HERMOSILLO			HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00	880	500	
	950,751.74	-----	950,751.74	0.00	0.00	C-00052/0041 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC07		
	863,099.68	-----	863,099.68	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	8,179.86	-----	8,179.86	0.00	0.00	C-00052/0041 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC07		
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	8,500.00	-----	8,500.00	0.00	0.00	C-00052/0041 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC07		
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SI] VIALIDADES URBANAS

C-00052/0042 NC2-453.- PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICA DEL BLVD. CIMARRON

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	4320	2000	21.00
-----	-----	-----	-----			
2,353,905.81	2,353,905.81	0.00	0.00			C-00052/0042 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC07
-----	-----	-----	-----			
940,615.97	940,615.97	0.00	0.00			
-----	-----	-----	-----			
0.00	0.00	0.00	0.00			
-----	-----	-----	-----			
16,534.70	16,534.70	0.00	0.00			C-00052/0042 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC07
-----	-----	-----	-----			
0.00	0.00	0.00	0.00			
-----	-----	-----	-----			
0.00	0.00	0.00	0.00			
-----	-----	-----	-----			
1,770.62	1,770.62	0.00	0.00			C-00052/0042 - 1100000200-2201E41K901A000-181012-145FC07
-----	-----	-----	-----			
0.00	0.00	0.00	0.00			
-----	-----	-----	-----			
0.00	0.00	0.00	0.00			
-----	-----	-----	-----			
9,888.27	9,888.27	0.00	0.00			C-00052/0042 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC07
-----	-----	-----	-----			
0.00	0.00	0.00	0.00			
-----	-----	-----	-----			
0.00	0.00	0.00	0.00			
-----	-----	-----	-----			
5,203.00	5,203.00	0.00	0.00			C-00052/0042 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC07
-----	-----	-----	-----			
0.00	0.00	0.00	0.00			
-----	-----	-----	-----			
0.00	0.00	0.00	0.00			
-----	-----	-----	-----			
7,900.00	7,900.00	0.00	0.00			C-00052/0042 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC07
-----	-----	-----	-----			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00052/0043 NC2-454.- PAVIMENTACION A BASE DE RIEGO DE SELLO E

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	11364.56	30640	100.00
-----	-----	-----	-----			
4,533,695.78	4,533,695.78	0.00	0.00			C-00052/0043 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC07
-----	-----	-----	-----			
4,508,478.04	4,508,478.04	0.00	0.00			

C-00052/0044 NC2-455.- RECONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO

HUASABAS	HUASABAS			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1500	200	100.00
-----	-----	-----	-----			
45,366.57	45,366.57	0.00	0.00			C-00052/0044 - 1100000200-2201E41K901A000-614182-145FC06
-----	-----	-----	-----			
0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros			Av. Físico
Modificado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	%
Devengado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		

[SI] VIALIDADES URBANAS

	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	1,507.33	-----	1,507.33	0.00	0.00			C-00052/0044 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC06
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	5,203.00	-----	5,203.00	0.00	0.00			C-00052/0044 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC06
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	2,800.00	-----	2,800.00	0.00	0.00			C-00052/0044 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC06
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	300.00	-----	300.00	0.00	0.00			C-00052/0044 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC06
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
C-00052/0045 NC2-456.- RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFALTICA DE 3 CMS DE								
HUATABAMPO			HUATABAMPO			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00	40390	5388	
	7,137,706.87	-----	7,137,706.87	0.00	0.00			C-00052/0045 - 1100000200-2201E41K901A000-614182-145FC12
	7,100,280.59	-----	7,100,280.59	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	40,109.96	-----	40,109.96	0.00	0.00			C-00052/0045 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC12
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	14,000.00	-----	14,000.00	0.00	0.00			C-00052/0045 - 1100000200-2201E41K901A000-133012-145FC12
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	4,900.00	-----	4,900.00	0.00	0.00			C-00052/0045 - 1100000200-2201E41K901A000-134032-145FC12
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SI] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	8,261.44	8,261.44	0.00	0.00				C-00052/0045 - 1100000200-2201E41K901A000-181012-145FC12
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00				C-00052/0045 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC12
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	13,242.53	13,242.53	0.00	0.00				C-00052/0045 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC12
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	15,609.00	15,609.00	0.00	0.00				C-00052/0045 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC12
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00				C-00052/0045 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC12
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00				C-00052/0045 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC12
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00				C-00052/0045 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC12
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0046 NC2-457.- PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CMS DE ESPESOR								
HUATABAMPO		HUATABAMPO			METRO CUADRADO	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	5339.5	736		
	6,290,630.66	6,290,630.66	0.00	0.00				C-00052/0046 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC12
	6,259,853.45	6,259,853.45	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SI] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	44,701.20	44,701.20	0.00	0.00				C-00052/0046 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC12
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00				C-00052/0046 - 1100000200-2201E41K901A000-133012-145FC12
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00				C-00052/0046 - 1100000200-2201E41K901A000-134032-145FC12
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,910.55	7,910.55	0.00	0.00				C-00052/0046 - 1100000200-2201E41K901A000-181012-145FC12
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00				C-00052/0046 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC12
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	9,444.19	9,444.19	0.00	0.00				C-00052/0046 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC12
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10,406.00	10,406.00	0.00	0.00				C-00052/0046 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC12
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00				C-00052/0046 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC12
	0.00	0.00	0.00	0.00				

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros			Av. Físico
Modificado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	%
Devengado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		

[SI] VIALIDADES URBANAS

	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	7,000.00	-----	7,000.00	0.00	0.00			C-00052/0046 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC12
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	1,500.00	-----	1,500.00	0.00	0.00			C-00052/0046 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC12
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
C-00052/0047 NC2-458.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES								
HUEPAC			HUEPAC			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00	3331.6	450	
	3,268,190.02	-----	3,268,190.02	0.00	0.00			C-00052/0047 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC05
	3,198,449.30	-----	3,198,449.30	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	21,463.46	-----	21,463.46	0.00	0.00			C-00052/0047 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC05
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	3,500.00	-----	3,500.00	0.00	0.00			C-00052/0047 - 1100000200-2201E41K901A000-133012-145FC05
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	3,009.10	-----	3,009.10	0.00	0.00			C-00052/0047 - 1100000200-2201E41K901A000-181012-145FC05
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	4,000.00	-----	4,000.00	0.00	0.00			C-00052/0047 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC05
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	6,861.11	-----	6,861.11	0.00	0.00			C-00052/0047 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC05
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros			Av. Físico
Modificado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	%
Devengado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		

[SI] VIALIDADES URBANAS

	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	5,203.00	-----	5,203.00	0.00	0.00			C-00052/0047 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC05
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	5,800.00	-----	5,800.00	0.00	0.00			C-00052/0047 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC05
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	6,300.00	-----	6,300.00	0.00	0.00			C-00052/0047 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC05
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	1,200.00	-----	1,200.00	0.00	0.00			C-00052/0047 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC05
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
C-00052/0048 NC2-459.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE VARIAS CALLES								
MAGDALENA			MAGDALENA DE KINO			METRO CUADRADO	PERSONAS	89.00
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00	8880.49	5000	
	6,384,212.08	-----	6,384,212.08	0.00	0.00			C-00052/0048 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC03
	6,384,206.65	-----	6,384,206.65	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	59,601.60	-----	59,601.60	0.00	0.00			C-00052/0048 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC03
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	7,000.00	-----	7,000.00	0.00	0.00			C-00052/0048 - 1100000200-2201E41K901A000-133012-145FC03
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	4,900.00	-----	4,900.00	0.00	0.00			C-00052/0048 - 1100000200-2201E41K901A000-134032-145FC03
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SI] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10,547.40	10,547.40	0.00	0.00	C-00052/0048 - 1100000200-2201E41K901A000-181012-145FC03			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	C-00052/0048 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC03			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,448.72	4,448.72	0.00	0.00	C-00052/0048 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC03			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10,406.00	10,406.00	0.00	0.00	C-00052/0048 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC03			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	C-00052/0048 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC03			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	C-00052/0048 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC03			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	C-00052/0048 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC03			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0049 NC2-460.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES								
MAGDALENA		MAGDALENA DE KINO			METRO CUADRADO	PERSONAS		100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18163.56	2832		
11,172,285.52	11,172,285.52	0.00	0.00	0.00	C-00052/0049 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC03			
10,067,938.31	10,067,938.31	0.00	0.00	0.00				

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SI] VIALIDADES URBANAS

C-00052/0050 NC2-461.- RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3 CMS DE

MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	METRO CUADRADO	PERSONAS	96.00
0.00	0.00	55600	9500	
2,502,230.92	2,502,230.92	C-00052/0050 - 1100000200-2201E41K901A000-614182-145FC03		
844,044.79	844,044.79			
0.00	0.00			
12,355.59	12,355.59	C-00052/0050 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC03		
0.00	0.00			
0.00	0.00			
10,500.00	10,500.00	C-00052/0050 - 1100000200-2201E41K901A000-133012-145FC03		
0.00	0.00			
0.00	0.00			
4,900.00	4,900.00	C-00052/0050 - 1100000200-2201E41K901A000-134032-145FC03		
0.00	0.00			
0.00	0.00			
1,945.63	1,945.63	C-00052/0050 - 1100000200-2201E41K901A000-181012-145FC03		
0.00	0.00			
0.00	0.00			
4,000.00	4,000.00	C-00052/0050 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC03		
0.00	0.00			
0.00	0.00			
8,489.33	8,489.33	C-00052/0050 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC03		
0.00	0.00			
0.00	0.00			
10,406.00	10,406.00	C-00052/0050 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC03		
0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SI] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00				C-00052/0050 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC03
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00				C-00052/0050 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC03
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00				C-00052/0050 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC03
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0051 NC2-462.- PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA AVENIDA								
NACO		NACO			METRO CUADRADO	PERSONAS		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5403.96	1600		68.00
1,997,505.34	1,997,505.34	0.00	0.00	0.00				C-00052/0051 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC04
296,437.32	296,437.32	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0052 NC2-463.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SONORA								
NACORI CHICO		NACORI CHICO			METRO CUADRADO	PERSONAS		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2390.06	965		100.00
1,467,776.04	1,467,776.04	0.00	0.00	0.00				C-00052/0052 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC06
1,317,545.59	1,317,545.59	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
27,721.50	27,721.50	0.00	0.00	0.00				C-00052/0052 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC06
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2,201.35	2,201.35	0.00	0.00	0.00				C-00052/0052 - 1100000200-2201E41K901A000-181012-145FC06
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
934.50	934.50	0.00	0.00	0.00				C-00052/0052 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC06
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SI] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00				C-00052/0052 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC06
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00				C-00052/0052 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC06
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	900.00	900.00	0.00	0.00				C-00052/0052 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC06
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0053 NC2-464.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE								
NACUZARI DE GARCIA		NACUZARI DE GARCIA			METRO CUADRADO	PERSONAS		65.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	4175	1050		
	3,436,215.52	3,436,215.52	0.00	0.00				C-00052/0053 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC04
	2,388,440.62	2,388,440.62	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	21,463.46	21,463.46	0.00	0.00				C-00052/0053 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00				C-00052/0053 - 1100000200-2201E41K901A000-133012-145FC04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,009.10	3,009.10	0.00	0.00				C-00052/0053 - 1100000200-2201E41K901A000-181012-145FC04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00				C-00052/0053 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC04
	0.00	0.00	0.00	0.00				

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros			Av. Físico
Modificado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	%
Devengado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		

[SI] VIALIDADES URBANAS

	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	4,805.92	-----	4,805.92	0.00	0.00			C-00052/0053 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC04
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	10,406.00	-----	10,406.00	0.00	0.00			C-00052/0053 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC04
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	5,600.00	-----	5,600.00	0.00	0.00			C-00052/0053 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC04
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	6,300.00	-----	6,300.00	0.00	0.00			C-00052/0053 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC04
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	1,200.00	-----	1,200.00	0.00	0.00			C-00052/0053 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC04
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
C-00052/0054 NC2-465.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CAÑADA								
ONAVAS			ONAVAS			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00	1420	535	
	825,494.14	-----	825,494.14	0.00	0.00			C-00052/0054 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC08
	823,488.11	-----	823,488.11	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	4,010.79	-----	4,010.79	0.00	0.00			C-00052/0054 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC08
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	3,000.00	-----	3,000.00	0.00	0.00			C-00052/0054 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC08
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SI] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00				C-00052/0054 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC08
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00				C-00052/0054 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC08
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00				C-00052/0054 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC08
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00				C-00052/0054 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC08
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0055 NC2-466.- PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ÁLVARO								
OPODEPE		OPODEPE			METRO CUADRADO	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1352	1150		
	1,098,085.30	1,098,085.30	0.00	0.00				C-00052/0055 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC05
	856,159.48	856,159.48	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,261.65	5,261.65	0.00	0.00				C-00052/0055 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC05
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00				C-00052/0055 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC05
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00				C-00052/0055 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC05
	0.00	0.00	0.00	0.00				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SI] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0056 NC2-467.- PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN VARIAS CALLES Y								
PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO			METRO CUADRADO	PERSONAS		60.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13611	7500		
5,121,408.40	5,121,408.40	0.00	0.00	0.00				
1,933,616.18	1,933,616.18	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0056 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC01								
C-00052/0057 NC2-468.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE								
RAYON		RAYON			METRO CUADRADO	PERSONAS		100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3840	420		
2,543,576.68	2,543,576.68	0.00	0.00	0.00				
2,533,139.83	2,533,139.83	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0057 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC05								
	0.00	0.00	0.00	0.00				
28,734.66	28,734.66	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0057 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC05								
	0.00	0.00	0.00	0.00				
7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0057 - 1100000200-2201E41K901A000-133012-145FC05								
	0.00	0.00	0.00	0.00				
4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0057 - 1100000200-2201E41K901A000-134032-145FC05								
	0.00	0.00	0.00	0.00				
4,984.10	4,984.10	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0057 - 1100000200-2201E41K901A000-181012-145FC05								
	0.00	0.00	0.00	0.00				
4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0057 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC05								

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SI] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,029.76	6,029.76	0.00	0.00	C-00052/0057 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC05			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00	C-00052/0057 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC05			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	C-00052/0057 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC05			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	C-00052/0057 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC05			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	C-00052/0057 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC05			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0058 NC2-469.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE								
SAHUARIPA		SAHUARIPA			METRO CUADRADO	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	2830.89	3733		
	1,545,215.26	1,545,215.26	0.00	0.00	C-00052/0058 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC09			
	1,428,950.03	1,428,950.03	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	18,802.86	18,802.86	0.00	0.00	C-00052/0058 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC09			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,286.44	2,286.44	0.00	0.00	C-00052/0058 - 1100000200-2201E41K901A000-181012-145FC09			
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros			Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SI] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00			
	6,817.84	6,817.84	0.00	0.00	C-00052/0058 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC09		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00	C-00052/0058 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC09		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	C-00052/0058 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC09		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	C-00052/0058 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC09		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	C-00052/0058 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC09		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00052/0059 NC2-471.- PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS							
SAN FELIPE DE JESUS		SAN FELIPE DE JESUS			METRO CUADRADO	PERSONAS	88.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	2080	600	
	908,480.96	908,480.96	0.00	0.00	C-00052/0059 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC05		
	375,030.83	375,030.83	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,645.69	4,645.69	0.00	0.00	C-00052/0059 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC05		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	C-00052/0059 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC05		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros			Av. Físico
Modificado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	%
Devengado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		

[SI] VIALIDADES URBANAS

	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	5,203.00	-----	5,203.00	0.00	0.00			C-00052/0059 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC05
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	4,900.00	-----	4,900.00	0.00	0.00			C-00052/0059 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC05
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	5,600.00	-----	5,600.00	0.00	0.00			C-00052/0059 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC05
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	1,200.00	-----	1,200.00	0.00	0.00			C-00052/0059 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC05
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
C-00052/0060 NC2-472.- PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICA (SEGUNDA ETAPA) EN								
SAN LUIS RIO COLORADO			SAN LUIS RIO COLORADO			METRO CUADRADO	PERSONAS	50.00
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00	13029	7500	
	8,799,903.53	-----	8,799,903.53	0.00	0.00			C-00052/0060 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC01
	4,211,043.90	-----	4,211,043.90	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	40,109.96	-----	40,109.96	0.00	0.00			C-00052/0060 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC01
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	10,500.00	-----	10,500.00	0.00	0.00			C-00052/0060 - 1100000200-2201E41K901A000-133012-145FC01
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	4,900.00	-----	4,900.00	0.00	0.00			C-00052/0060 - 1100000200-2201E41K901A000-134032-145FC01
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SI] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	8,261.44	8,261.44	0.00	0.00				C-00052/0060 - 1100000200-2201E41K901A000-181012-145FC01
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00				C-00052/0060 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC01
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10,130.32	10,130.32	0.00	0.00				C-00052/0060 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC01
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	20,812.00	20,812.00	0.00	0.00				C-00052/0060 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC01
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00				C-00052/0060 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC01
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,706.00	6,706.00	0.00	0.00				C-00052/0060 - 1100000200-2201E41K901A000-371012-145FC01
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00				C-00052/0060 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC01
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00				C-00052/0060 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC01
	0.00	0.00	0.00	0.00				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatad	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros				
						No. Obra - Cve. Programática		

[SI] VIALIDADES URBANAS

C-00052/0061 NC2-473.- RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3 CMS DE

SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO		METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	101985.44	21000	100.00
12,318,721.22	12,318,721.22	0.00	0.00	C-00052/0061 - 1100000200-2201E41K901A000-614182-145FC01		
12,059,233.30	12,059,233.30	0.00	0.00			

C-00052/0062 NC2-474.- PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CMS DE ESPESOR

SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO		METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	21190	2200	90.00
6,579,387.68	6,579,387.68	0.00	0.00	C-00052/0062 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC01		
5,857,233.47	5,857,233.47	0.00	0.00			

C-00052/0063 NC2-475.- PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA

SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO		METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	5167.5	5500	18.00
3,300,120.44	3,300,120.44	0.00	0.00	C-00052/0063 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC01		
1,055,251.97	1,055,251.97	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0063 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC01		
18,802.86	18,802.86	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0063 - 1100000200-2201E41K901A000-181012-145FC01		
2,286.44	2,286.44	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0063 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC01		
7,687.68	7,687.68	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0063 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC01		
10,406.00	10,406.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0063 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC01		
5,600.00	5,600.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SI] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0064 NC2-477.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA								
SAN PEDRO DE LA CUEVA		SAN PEDRO DE LA CUEVA			METRO CUADRADO	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	2593.94	800		
	1,913,298.91	1,913,298.91	0.00	0.00				
	1,899,109.46	1,899,109.46	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,063.65	7,063.65	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SI] VIALIDADES URBANAS

C-00052/0065 NC2-478.- PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICA DE AVENIDA

SANTA ANA	SANTA ANA			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	8051.79	2100	26.00
9,599,055.33	9,599,055.33	0.00	0.00	C-00052/0065 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC03		
3,542,369.44	3,542,369.44	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
60,164.94	60,164.94	0.00	0.00	C-00052/0065 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC03		
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	C-00052/0065 - 1100000200-2201E41K901A000-133012-145FC03		
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	C-00052/0065 - 1100000200-2201E41K901A000-134032-145FC03		
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
12,392.16	12,392.16	0.00	0.00	C-00052/0065 - 1100000200-2201E41K901A000-181012-145FC03		
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	C-00052/0065 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC03		
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	C-00052/0065 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC03		
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
20,812.00	20,812.00	0.00	0.00	C-00052/0065 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC03		
0.00	0.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SI] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,391.98	4,391.98	0.00	0.00				C-00052/0065 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC03
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,706.00	6,706.00	0.00	0.00				C-00052/0065 - 1100000200-2201E41K901A000-371012-145FC03
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00				C-00052/0065 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC03
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00				C-00052/0065 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC03
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0066 NC2-479.- PAVIMENTACIÓN CON CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN								
SANTA ANA		SANTA ANA			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	5400	6500		
	3,098,424.32	3,098,424.32	0.00	0.00				C-00052/0066 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC03
	3,097,076.77	3,097,076.77	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	28,008.70	28,008.70	0.00	0.00				C-00052/0066 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC03
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,786.90	4,786.90	0.00	0.00				C-00052/0066 - 1100000200-2201E41K901A000-181012-145FC03
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10,406.00	10,406.00	0.00	0.00				C-00052/0066 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC03
	0.00	0.00	0.00	0.00				

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SI] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,656.72	3,656.72	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0067 NC2-480.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES								
SARIC		SARIC			METRO CUADRADO	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	5313	625		
	2,291,878.09	2,291,878.09	0.00	0.00				
	2,273,608.61	2,273,608.61	0.00	0.00				
C-00052/0068 NC2-481.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ORTIZ								
SUAQUI GRANDE		SUAQUI GRANDE			METRO CUADRADO	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	4320	1600		
	2,367,138.67	2,367,138.67	0.00	0.00				
	2,189,078.16	2,189,078.16	0.00	0.00				
C-00052/0069 NC2-482.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE								
TRINCHERAS		TRINCHERAS			METRO CUADRADO	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	671	733		
	650,844.38	650,844.38	0.00	0.00				
	647,951.45	647,951.45	0.00	0.00				
C-00052/0070 NC2-483.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE BLVD. LA								
TUBUTAMA		VARIAS			METRO CUADRADO	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	2710	830		
	1,744,589.56	1,744,589.56	0.00	0.00				
	1,628,595.45	1,628,595.45	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatad	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros				
						No. Obra - Cve. Programática		

[SI] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5,003.83	5,003.83	0.00	0.00			C-00052/0070 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC02
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00			C-00052/0070 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC02
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00			C-00052/0070 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC02
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00			C-00052/0070 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC02
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00			C-00052/0070 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC02
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00052/0071 NC2-484.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ZARAGOZA							
URES		SAN PEDRO			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	4511.16	550	
	3,166,878.20	3,166,878.20	0.00	0.00			C-00052/0071 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC05
	2,755,330.85	2,755,330.85	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	43,101.99	43,101.99	0.00	0.00			C-00052/0071 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC05
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00			C-00052/0071 - 1100000200-2201E41K901A000-133012-145FC05
	0.00	0.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SI] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	7,476.15	7,476.15	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	4,955.91	4,955.91	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	900.00	900.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00052/0072 NC2-485.- RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3 CMS DE									
URES		URES			METRO CUADRADO	PERSONAS			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	17680	2652			
	2,945,327.59	2,945,327.59	0.00	0.00					
	2,614,991.91	2,614,991.91	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SI] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	43,101.99	43,101.99	0.00	0.00				C-00052/0072 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC05
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00				C-00052/0072 - 1100000200-2201E41K901A000-133012-145FC05
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00				C-00052/0072 - 1100000200-2201E41K901A000-134032-145FC05
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,476.15	7,476.15	0.00	0.00				C-00052/0072 - 1100000200-2201E41K901A000-181012-145FC05
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00				C-00052/0072 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC05
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,839.55	4,839.55	0.00	0.00				C-00052/0072 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC05
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00				C-00052/0072 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC05
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00				C-00052/0072 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC05
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SI] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00				C-00052/0072 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC05
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00				C-00052/0072 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC05
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0073 NC2-486.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MORELOS								
VILLA HIDALGO		VILLA HIDALGO			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4700	400		
2,013,760.88	2,013,760.88	0.00	0.00	0.00				C-00052/0073 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC06
1,991,825.11	1,991,825.11	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0074 NC2-488.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN								
VILLA PESQUEIRA		VILLA PESQUEIRA			METRO CUADRADO	PERSONAS	70.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2631.58	1250		
2,454,439.66	2,454,439.66	0.00	0.00	0.00				C-00052/0074 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC08
976,739.71	976,739.71	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
16,534.70	16,534.70	0.00	0.00	0.00				C-00052/0074 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC08
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1,770.62	1,770.62	0.00	0.00	0.00				C-00052/0074 - 1100000200-2201E41K901A000-181012-145FC08
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
4,852.02	4,852.02	0.00	0.00	0.00				C-00052/0074 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC08
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
5,203.00	5,203.00	0.00	0.00	0.00				C-00052/0074 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC08
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SI] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00				C-00052/0074 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC08
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00				C-00052/0074 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC08
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00				C-00052/0074 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC08
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0075 NC2-489.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE YÉCORA								
YECORA		YECORA			METRO CUADRADO	PERSONAS		60.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	4436.66	784		
	3,500,848.11	3,500,848.11	0.00	0.00				C-00052/0075 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC09
	2,682,275.85	2,682,275.85	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	15,326.11	15,326.11	0.00	0.00				C-00052/0075 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC09
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00				C-00052/0075 - 1100000200-2201E41K901A000-133012-145FC09
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00				C-00052/0075 - 1100000200-2201E41K901A000-134032-145FC09
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,752.46	2,752.46	0.00	0.00				C-00052/0075 - 1100000200-2201E41K901A000-181012-145FC09
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SI] VIALIDADES URBANAS

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0075 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC09				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
9,836.82	9,836.82	0.00	0.00	0.00	C-00052/0075 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC09				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
5,203.00	5,203.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0075 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC09				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0075 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC09				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0075 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC09				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0075 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC09				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00052/0076 NC2-530.- PAVIMENTACION DE VIALIDADES DEL SECTOR RURAL EN EL									
HERMOSILLO		HERMOSILLO			KILOMETRO	PERSONAS	69.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.1	22821			
14,243,168.32	14,243,168.32	0.00	0.00	0.00	C-00052/0076 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FL07				
11,631,818.05	11,631,818.05	0.00	0.00	0.00					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
142,431.68	142,431.68	0.00	0.00	0.00	C-00052/0076 - 1100000200-2201E41K901A000-614242-145FL07				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad		Municipio		Localidad							
No. Obra / Proyecto											
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática						
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros							

[SI] VIALIDADES URBANAS

C-00052/0077 NC2-599.- PAVIMENTACION DEL BOULEVARD NAVARRETE ENTRE BOULEVARD

HERMOSILLO	HERMOSILLO	KILOMETRO	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	1.48	150000	
6,082,930.42	6,082,930.42			
6,082,930.41	6,082,930.41			

C-00052/0077 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FL07

C-00052/0078 FA-100/13.- CONSTRUCCIÓN DE CARRIL DE DESACELERACIÓN E

ETCHOJOA	ETCHOJOA	METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	4334	10000	
2,767,064.53	2,767,064.53			
0.00	0.00			
0.00	0.00			
190,385.00	190,385.00			
0.00	0.00			

C-00052/0078 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-135DM12

C-00052/0078 - 1100000200-2201E41K901A000-614242-135DM12

C-00052/0079 FA-111/13.- PAVIMENTACION DE BOULEVARD AVIACION A BASE DE CARPETA

CABORCA	HEROICA CABORCA	METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	28386	10000	
1,124,755.32	1,124,755.32			
0.00	0.00			
0.00	0.00			
119,603.69	119,603.69			
0.00	0.00			

C-00052/0079 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-135DM02

C-00052/0079 - 1100000200-2201E41K901A000-614242-135DM02

C-00052/0080 FA-145/13.- PAVIMENTACION DE LA VIALIDAD DE ACCESO A LA PLAYA

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	METRO CUADRADO	PERSONAS	93.00
0.00	0.00	9103	150000	
6,226,028.18	6,226,028.18			
2,336,830.02	2,336,830.02			

C-00052/0080 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-135DM10

C-00052/0081 FA-421/13.- PAVIMENTACION DE LA AVENIDA "D" DEL CADENAMIENTO

GRANADOS	GRANADOS	METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	3781	1144	
578,993.97	578,993.97			
0.00	0.00			

C-00052/0081 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-135DM06

C-00052/0082 FA-422/13.- PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO SOTO DEL

GRANADOS	GRANADOS	METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	2794	1144	
318,608.03	318,608.03			
0.00	0.00			

C-00052/0082 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-135DM06

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros				
					No. Obra - Cve. Programática			

[SI] VIALIDADES URBANAS

C-00052/0083 FA-423/13.- PAVIMENTACION DE LA AVENIDA LIBERTAD ENTRE CALLE 48 Y

Municipio	Localidad	METRO CUADRADO	PERSONAS	
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	5618	157056	99.00
0.00	0.00			
1,239,159.10	1,239,159.10			
0.00	0.00			

C-00052/0083 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-135DM01

C-00052/0084 FA-424/13.- PAVIMENTACION DEL BLVD. LAS QUINTAS ENTRE AVENIDA

Municipio	Localidad	METRO CUADRADO	PERSONAS	
HERMOSILLO	HERMOSILLO	8998	20000	1.00
0.00	0.00			
11,064,102.71	11,064,102.71			
0.00	0.00			

C-00052/0084 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-135DM07

C-00052/0085 FA-425/13.- PAVIMENTACION DE CALLE GRAL. IGNACIO PESQUEIRA EN

Municipio	Localidad	METRO CUADRADO	PERSONAS	
SANTA ANA	SANTA ANA	4751	11864	100.00
0.00	0.00			
1,892,946.60	1,892,946.60			
0.00	0.00			

C-00052/0085 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-135DM03

C-00052/0086 FA-426/13.- PAVIMENTACION DE CALLE VIA ANTIGUA EN SANTA ANA

Municipio	Localidad	METRO CUADRADO	PERSONAS	
SANTA ANA	SANTA ANA	3902	11864	52.00
0.00	0.00			
1,839,992.15	1,839,992.15			
0.00	0.00			

C-00052/0086 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-135DM03

C-00052/0087 NC2-310.- PAVIMENTACION CON CONCRETO ASF

Municipio	Localidad	METRO CUADRADO	PERSONAS	
SANTA ANA	SANTA ANA	4751.66	850	85.00
0.00	0.00			
1,252,985.11	1,252,985.11			
920,987.41	920,987.41			

C-00052/0087 - 1100000200-2201E42K001A000-614222-155DM03

0.00	0.00	0.00	0.00	
1,252,985.11	1,252,985.11	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	

C-00052/0087 - 1100000200-2201E42K001A000-614222-145AC03

0.00	0.00	0.00	0.00	
36,596.45	36,596.45	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	

C-00052/0087 - 1100000200-2201E42K001A000-614242-145AC03

0.00	0.00	0.00	0.00	
36,596.45	36,596.45	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	

C-00052/0087 - 1100000200-2201E42K001A000-614242-155DM03

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SI] VIALIDADES URBANAS

C-00052/0088 NC2-311.- PAVIMENTACION DE LA CALLE JUVE

PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4415.1	420	
1,015,896.85	1,015,896.85	0.00	0.00	0.00	C-00052/0088 - 1100000200-2201E42K001A000-614222-155DM01		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1,015,896.85	1,015,896.85	0.00	0.00	0.00	C-00052/0088 - 1100000200-2201E42K001A000-614222-145AC01		
1,005,601.88	1,005,601.88	0.00	0.00	0.00			

C-00052/0089 NC2-312.- PAVIMENTACION DE AV. INDEPENDEN

NACO		NACO			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4300	500	
6,446.78	6,446.78	0.00	0.00	0.00	C-00052/0089 - 1100000200-2201E42K001A000-614222-155DM04		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
6,446.78	6,446.78	0.00	0.00	0.00	C-00052/0089 - 1100000200-2201E42K001A000-614222-145AC04		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00052/0090 NC2-313.- PAVIMENTACION DE CALLES ALEDAÑAS A PLAZA NIÑOS HEROES

PITIQUITO		PITIQUITO			METRO CUADRADO	PERSONAS	89.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2587.69	353	
2,149,715.39	2,149,715.39	0.00	0.00	0.00	C-00052/0090 - 1100000200-2201E42K001A000-614222-145AC02		
75,446.48	75,446.48	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2,074,268.91	2,074,268.91	0.00	0.00	0.00	C-00052/0090 - 1100000200-2201E42K001A000-614222-155DM02		
1,555,364.55	1,555,364.55	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
62,792.98	62,792.98	0.00	0.00	0.00	C-00052/0090 - 1100000200-2201E42K001A000-614242-145AC02		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
62,792.98	62,792.98	0.00	0.00	0.00	C-00052/0090 - 1100000200-2201E42K001A000-614242-155DM02		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros			
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		

[SI] VIALIDADES URBANAS

C-00052/0091 NC2-615.- PAVIMENTACION DE AVENIDA A ENTRE CALLE 7 Y CALLE 8

CABORCA		HEROICA CABORCA			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00		0.00		0.00	1140	250	49.00
744,816.36		744,816.36		0.00	C-00052/0091 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145AC02		
366,084.62		366,084.62		0.00			
0.00		0.00		0.00			
463.95		463.95		0.00			C-00052/0091 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145AC02
0.00		0.00		0.00			
0.00		0.00		0.00			
5,203.00		5,203.00		0.00			C-00052/0091 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145AC02
0.00		0.00		0.00			
0.00		0.00		0.00			
5,600.00		5,600.00		0.00			C-00052/0091 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145AC02
0.00		0.00		0.00			
0.00		0.00		0.00			
1,800.00		1,800.00		0.00			C-00052/0091 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145AC02
0.00		0.00		0.00			

C-00052/0092 NC2-616.- PAVIMENTACION DE AVENIDA A ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7

CABORCA		HEROICA CABORCA			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00		0.00		0.00	318	250	49.00
186,765.78		186,765.78		0.00	C-00052/0092 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145AC02		
90,517.91		90,517.91		0.00			
0.00		0.00		0.00			
1,276.59		1,276.59		0.00			C-00052/0092 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145AC02
0.00		0.00		0.00			
0.00		0.00		0.00			
1,400.00		1,400.00		0.00			C-00052/0092 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145AC02
0.00		0.00		0.00			

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SI] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	600.00	600.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0093 NC2-617.- PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA ALTAR ENTRE CALLE MARÍA JESÚS								
CABORCA		HEROICA CABORCA			METRO CUADRADO	PERSONAS		49.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1624	250		
	650,445.58	650,445.58	0.00	0.00				
	260,178.23	260,178.23	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,108.33	2,108.33	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	600.00	600.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0094 NC2-618.- PAVIMENTACION DE AVENIDA OQUITOA ENTRE CALLE MARIA								
CABORCA		HEROICA CABORCA			METRO CUADRADO	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	728	250		
	233,181.57	233,181.57	0.00	0.00				
	139,197.56	139,197.56	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,090.90	2,090.90	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SI] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00				C-00052/0094 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145AC02
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	600.00	600.00	0.00	0.00				C-00052/0094 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145AC02
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0095 NC2-619.- PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA 5TA SUR Y SAN IGNACIO								
CABORCA		HEROICA CABORCA			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1307	200		
	457,496.37	457,496.37	0.00	0.00				C-00052/0095 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145AC02
	182,998.55	182,998.55	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	123.25	123.25	0.00	0.00				C-00052/0095 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145AC02
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00				C-00052/0095 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145AC02
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00				C-00052/0095 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145AC02
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	600.00	600.00	0.00	0.00				C-00052/0095 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145AC02
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0096 NC2-620.- PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA X ENTRE CALLE 1RA Y CALLE								
CABORCA		HEROICA CABORCA			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1840	500		
	1,677,057.61	1,677,057.61	0.00	0.00				C-00052/0096 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145AC02
	531,117.32	531,117.32	0.00	0.00				

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SI] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,544.30	5,544.30	0.00	0.00				C-00052/0096 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145AC02
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	440.27	440.27	0.00	0.00				C-00052/0096 - 1100000200-2201E41K901A000-181012-145AC02
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,334.49	1,334.49	0.00	0.00				C-00052/0096 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145AC02
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00				C-00052/0096 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145AC02
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00				C-00052/0096 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145AC02
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00				C-00052/0096 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145AC02
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0097 NC2-621.- PAVIMENTACIÓN DE CALLE CERRO PRIETO ENTRE AVENIDA L Y CABORCA								
		HEROICA CABORCA			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1134	650		
	573,101.47	573,101.47	0.00	0.00				C-00052/0097 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145AC02
	229,240.59	229,240.59	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,544.30	5,544.30	0.00	0.00				C-00052/0097 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145AC02
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SI] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	440.27	440.27	0.00	0.00				C-00052/0097 - 1100000200-2201E41K901A000-181012-145AC02
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,369.84	2,369.84	0.00	0.00				C-00052/0097 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145AC02
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00				C-00052/0097 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145AC02
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	300.00	300.00	0.00	0.00				C-00052/0097 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145AC02
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0098 NC2-622.- PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PUEBLA ENTRE SONORA Y AVENIDA								
CABORCA		HEROICA CABORCA			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	336	450		
	216,464.65	216,464.65	0.00	0.00				C-00052/0098 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145AC02
	194,595.67	194,595.67	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,397.63	1,397.63	0.00	0.00				C-00052/0098 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145AC02
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00				C-00052/0098 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145AC02
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	300.00	300.00	0.00	0.00				C-00052/0098 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145AC02
	0.00	0.00	0.00	0.00				

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	No. Obra - Cve. Programática	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

C-00052/0099 NC2-623.- PAVIMENTACIÓN DE CALLEJÓN CALIFORNIA ENTRE AVENIDA N Y

CABORCA	HEROICA CABORCA	METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	560	220	
198,272.36	198,272.36	C-00052/0099 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145AC02		
141,266.16	141,266.16			

0.00	0.00	0.00	0.00	
1,078.46	1,078.46	0.00	0.00	C-00052/0099 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145AC02
0.00	0.00	0.00	0.00	

0.00	0.00	0.00	0.00	
2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	C-00052/0099 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145AC02
0.00	0.00	0.00	0.00	

0.00	0.00	0.00	0.00	
300.00	300.00	0.00	0.00	C-00052/0099 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145AC02
0.00	0.00	0.00	0.00	

C-00052/0100 NC2-624.- PAVIMENTACIÓN DE CALLEJÓN GUADALUPANO AVENIDA P Y

CABORCA	HEROICA CABORCA	METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	210	200	
77,007.19	77,007.19	C-00052/0100 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145AC02		
43,445.06	43,445.06			

0.00	0.00	0.00	0.00	
351.00	351.00	0.00	0.00	C-00052/0100 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145AC02
0.00	0.00	0.00	0.00	

0.00	0.00	0.00	0.00	
700.00	700.00	0.00	0.00	C-00052/0100 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145AC02
0.00	0.00	0.00	0.00	

0.00	0.00	0.00	0.00	
300.00	300.00	0.00	0.00	C-00052/0100 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145AC02
0.00	0.00	0.00	0.00	



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SI] VIALIDADES URBANAS

C-00052/0101 NC2-625.- PAVIMENTACIÓN DE CALLEJÓN QUIROZ Y MORA FINAL

CABORCA		HEROICA CABORCA			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00		0.00		0.00	762	120	100.00
788,255.02		788,255.02		0.00	C-00052/0101 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145AC02		
315,302.00		315,302.00		0.00			
0.00		0.00		0.00			
326.04		326.04		0.00	C-00052/0101 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145AC02		
0.00		0.00		0.00			
0.00		0.00		0.00			
5,203.00		5,203.00		0.00	C-00052/0101 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145AC02		
0.00		0.00		0.00			
0.00		0.00		0.00			
7,700.00		7,700.00		0.00	C-00052/0101 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145AC02		
0.00		0.00		0.00			
0.00		0.00		0.00			
600.00		600.00		0.00	C-00052/0101 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145AC02		
0.00		0.00		0.00			

C-00052/0102 NC2-626.- PAVIMENTACION DE CALLE OTANCAH

HERMOSILLO		HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00		0.00		0.00	5234	800	16.00
1,503,214.46		1,503,214.46		0.00	C-00052/0102 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-155DM07		
359,453.78		359,453.78		0.00			
0.00		0.00		0.00			
1,503,214.46		1,503,214.46		0.00	C-00052/0102 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145AC07		
0.00		0.00		0.00			
0.00		0.00		0.00			
43,912.37		43,912.37		0.00	C-00052/0102 - 1100000200-2201E41K901A000-614242-145AC07		
0.00		0.00		0.00			

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros			Av. Físico %
Modificado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	
Devengado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		

[SI] VIALIDADES URBANAS

	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	43,912.37	-----	43,912.37	0.00	0.00			C-00052/0102 - 1100000200-2201E41K901A000-614242-155DM07
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
C-00052/0103 NC2-627.- PAVIMENTACION DE LA CALLE COFR								
HERMOSILLO			HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	16.00
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00	3338	900	
	959,725.71	-----	959,725.71	0.00	0.00			C-00052/0103 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-155DM07
	260,434.14	-----	260,434.14	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	959,725.71	-----	959,725.71	0.00	0.00			C-00052/0103 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145AC07
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	28,029.39	-----	28,029.39	0.00	0.00			C-00052/0103 - 1100000200-2201E41K901A000-614242-145AC07
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	28,029.39	-----	28,029.39	0.00	0.00			C-00052/0103 - 1100000200-2201E41K901A000-614242-155DM07
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
C-00052/0104 NC2-628.- PAVIMENTACION DE LA CALLE SIER								
HERMOSILLO			HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	16.00
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00	3087	750	
	904,327.70	-----	904,327.70	0.00	0.00			C-00052/0104 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-155DM07
	371,827.86	-----	371,827.86	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	904,327.70	-----	904,327.70	0.00	0.00			C-00052/0104 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145AC07
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	26,439.34	-----	26,439.34	0.00	0.00			C-00052/0104 - 1100000200-2201E41K901A000-614242-145AC07
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros			Av. Físico
Modificado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	%
Devengado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		

[SI] VIALIDADES URBANAS

	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	26,439.34	-----	26,439.34	0.00	0.00			C-00052/0104 - 1100000200-2201E41K901A000-614242-155DM07
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
C-00052/0105 NC2-629.- PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ANGO								
HERMOSILLO			HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	95.00
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00	992	150	
	651,302.48	-----	651,302.48	0.00	0.00			C-00052/0105 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-155DM07
	525,556.46	-----	525,556.46	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	651,302.48	-----	651,302.48	0.00	0.00			C-00052/0105 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145AC07
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	19,000.00	-----	19,000.00	0.00	0.00			C-00052/0105 - 1100000200-2201E41K901A000-614242-145AC07
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	19,000.00	-----	19,000.00	0.00	0.00			C-00052/0105 - 1100000200-2201E41K901A000-614242-155DM07
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
C-00052/0106 NC2-630.- PAVIMENTACION DE CALLE FELIZ GOMEZ								
ALTAR			ALTAR			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00	905	250	
	841,094.69	-----	841,094.69	0.00	0.00			C-00052/0106 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145AC02
	542,795.61	-----	542,795.61	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	253.05	-----	253.05	0.00	0.00			C-00052/0106 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145AC02
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	5,203.00	-----	5,203.00	0.00	0.00			C-00052/0106 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145AC02
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SI] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00				C-00052/0106 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145AC02
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	900.00	900.00	0.00	0.00				C-00052/0106 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145AC02
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0107 NC2-631.- PAVIMENTACIÓN DE CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE MELCHOR								
ALTAR	ALTAR				METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784	220		
466,744.84	466,744.84	0.00	0.00	0.00				C-00052/0107 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145AC02
368,688.74	368,688.74	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
285.51	285.51	0.00	0.00	0.00				C-00052/0107 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145AC02
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
5,203.00	5,203.00	0.00	0.00	0.00				C-00052/0107 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145AC02
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00				C-00052/0107 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145AC02
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
600.00	600.00	0.00	0.00	0.00				C-00052/0107 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145AC02
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0108 NC2-651 CONTINUACION DEL BOULEVARD JUAN BAUTISTA ESCALANTE								
HERMOSILLO	HERMOSILLO				METRO CUADRADO	PERSONAS	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20685	250000		
26,536,470.84	26,536,470.84	0.00	0.00	0.00				C-00052/0108 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145AC07
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	No. Obra - Cve. Programática	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0108 - 1100000200-2201E41K901A000-133012-145AC07				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
39,200.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0108 - 1100000200-2201E41K901A000-134032-145AC07				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
47,463.30	47,463.30	0.00	0.00	0.00	C-00052/0108 - 1100000200-2201E41K901A000-181012-145AC07				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
79,500.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0108 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145AC07				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
61,391.85	61,391.85	0.00	0.00	0.00	C-00052/0108 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145AC07				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
29,289.75	29,289.75	0.00	0.00	0.00	C-00052/0108 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145AC07				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
98,500.00	98,500.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0108 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145AC07				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0108 - 1100000200-2201E41K901A000-371012-145AC07				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SI] VIALIDADES URBANAS

C-00052/0109 NC2-652 CONTINUACION DEL BOULEVARD JUAN BAUTISTA ESCALANTE

HERMOSILLO	HERMOSILLO			
0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 10283 PERSONAS 250000 0.00
28,623,918.34	28,623,918.34	0.00	0.00	C-00052/0109 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145AC07
0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	
836,956.68	836,956.68	0.00	0.00	C-00052/0109 - 1100000200-2201E41K901A000-317012-145AC07
0.00	0.00	0.00	0.00	

C-00052/0110 NC2-653 CONTINUACIÓN DEL BOULEVARD JUAN BAUTISTA ESCALANTE

HERMOSILLO	HERMOSILLO			
0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 20650 PERSONAS 250000 0.00
29,320,813.91	29,320,813.91	0.00	0.00	C-00052/0110 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145AC07
0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	
31,055.64	31,055.64	0.00	0.00	C-00052/0110 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145AC07
0.00	0.00	0.00	0.00	

C-00052/0111 NC2-654 CONTINUACION DEL BOULEVARD JUAN BAUTISTA ESCALANTE

HERMOSILLO	HERMOSILLO			
0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 22227 PERSONAS 250000 0.00
38,036,551.07	38,036,551.07	0.00	0.00	C-00052/0111 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145AC07
0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	
105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	C-00052/0111 - 1100000200-2201E41K901A000-133012-145AC07
0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	
29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	C-00052/0111 - 1100000200-2201E41K901A000-134032-145AC07
0.00	0.00	0.00	0.00	



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SI] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	103,268.00	103,268.00	0.00	0.00					C-00052/0111 - 1100000200-2201E41K901A000-181012-145AC07
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	77,500.00	77,500.00	0.00	0.00					C-00052/0111 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145AC07
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	45,630.34	45,630.34	0.00	0.00					C-00052/0111 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145AC07
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	46,827.00	46,827.00	0.00	0.00					C-00052/0111 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145AC07
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00					C-00052/0111 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145AC07
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00					C-00052/0111 - 1100000200-2201E41K901A000-371012-145AC07
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00052/0112 NC2-815.- PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR DELAS CALLES 5 DE MAYO Y ALFONSO GRIJALVA DE LA LOCALIDAD DE PITIQUITO									
PITIQUITO		PITIQUITO			METRO CUADRADO	PERSONAS			75.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	2693.53	5410			
	3,684,305.48	3,684,305.48	0.00	0.00					C-00052/0112 - 1100000200-2201E42K001A000-614222-145FO02
	1,470,015.25	1,470,015.25	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	22,806.65	22,806.65	0.00	0.00					C-00052/0112 - 1100000200-2201E42K001A000-121012-145FO02
	0.00	0.00	0.00	0.00					

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SI] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00				C-00052/0112 - 1100000200-2201E42K001A000-211011-145FO02
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	19,377.30	19,377.30	0.00	0.00				C-00052/0112 - 1100000200-2201E42K001A000-212011-145FO02
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00				C-00052/0112 - 1100000200-2201E42K001A000-375012-145FO02
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00				C-00052/0112 - 1100000200-2201E42K001A000-375022-145FO02
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,652.99	2,652.99	0.00	0.00				C-00052/0112 - 1100000200-2201E42K001A000-398012-145FO02
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0113 NC2-515.- RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFALTICA DE 4 CM DE								
CANANEA		CANANEA			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	40923.11	35000		
	427,483.83	427,483.83	0.00	0.00				C-00052/0113 - 1100000200-2201E42K004A000-614222-145FN04
	822.44	822.44	0.00	0.00				
C-00052/0114 NC2-516.- RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFALTICA DE 4CM DE ESPESOR								
CANANEA		CANANEA			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	17144.3	35000		
	209,151.26	209,151.26	0.00	0.00				C-00052/0114 - 1100000200-2201E42K004A000-614222-145FN04
	474.81	474.81	0.00	0.00				
C-00052/0115 NC2-517.- RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFALTICA DE 4CM DE ESPESOR								
CANANEA		CANANEA			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	5798.98	35000		
	56,782.56	56,782.56	0.00	0.00				C-00052/0115 - 1100000200-2201E42K004A000-614222-145FN04
	45,537.83	45,537.83	0.00	0.00				

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad		Municipio		Localidad							
No. Obra / Proyecto											
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática						
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros							

[SI] VIALIDADES URBANAS

C-00052/0116 NC2-506.- PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA SINALOA ENTRE 3RA Y 5TA

CANANEA	CANANEA		
0.00	0.00	0.00	0.00
2,319,459.63	2,319,459.63	0.00	0.00
1,153,950.58	1,153,950.58	0.00	0.00

METRO CUADRADO	PERSONAS	
3587.28	35000	100.00
C-00052/0116 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FN04		

C-00052/0117 NC2-507.- PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA CHIAPAS ENTRE 2DA. Y 3RA.

CANANEA	CANANEA		
0.00	0.00	0.00	0.00
784,851.87	784,851.87	0.00	0.00
721,077.68	721,077.68	0.00	0.00

METRO CUADRADO	PERSONAS	
1056	35000	100.00
C-00052/0117 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FN04		

C-00052/0118 NC2-508.- PAVIMENTACION DE LA CALLE MAXTLA ENTRE CHETUMAL Y UXMAL

CANANEA	CANANEA		
0.00	0.00	0.00	0.00
514,288.70	514,288.70	0.00	0.00
431,677.17	431,677.17	0.00	0.00

METRO CUADRADO	PERSONAS	
780	35000	100.00
C-00052/0118 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FN04		

C-00052/0119 NC2-509.- PAVIMENTACION DE LA CALLE QUETZACOATL ENTRE CHETUMAL Y

CANANEA	CANANEA		
0.00	0.00	0.00	0.00
511,277.29	511,277.29	0.00	0.00
382,499.07	382,499.07	0.00	0.00

METRO CUADRADO	PERSONAS	
780	35000	100.00
C-00052/0119 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FN04		

C-00052/0120 NC2-510.- PAVIMENTACION DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE 16

CANANEA	CANANEA		
0.00	0.00	0.00	0.00
1,596,327.53	1,596,327.53	0.00	0.00
1,544,736.02	1,544,736.02	0.00	0.00

METRO CUADRADO	PERSONAS	
2185.28	35000	100.00
C-00052/0120 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FN04		

C-00052/0121 NC2-511.- PAVIMENTACION DE CALLEJON ALLENDE ENTRE 7MA. Y 8VA.

CANANEA	CANANEA		
0.00	0.00	0.00	0.00
663,814.42	663,814.42	0.00	0.00
336,945.73	336,945.73	0.00	0.00

METRO CUADRADO	PERSONAS	
751.58	35000	100.00
C-00052/0121 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FN04		

C-00052/0122 NC2-512.- PAVIMENTACION DE LA CALLE POPOCATEPETL ENTRE ADOLFO

CANANEA	CANANEA		
0.00	0.00	0.00	0.00
930,330.63	930,330.63	0.00	0.00
903,562.36	903,562.36	0.00	0.00

METRO CUADRADO	PERSONAS	
1445.88	35000	100.00
C-00052/0122 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FN04		

C-00052/0123 NC2-513.- PAVIMENTACION DE LA CALLE PRI ENTRE JUAN ESCUTIA Y

CANANEA	CANANEA		
0.00	0.00	0.00	0.00
3,622,029.93	3,622,029.93	0.00	0.00
3,495,818.66	3,495,818.66	0.00	0.00

METRO CUADRADO	PERSONAS	
5135.31	35000	100.00
C-00052/0123 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FN04		

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SI] VIALIDADES URBANAS

C-00052/0124 NC2-514.- PAVIMENTACION DE LA AVENIDA DURANGO ENTRE CALLE 12VA. Y

CANANEA		CANANEA		METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	4925.07	35000	100.00
3,322,441.51	3,322,441.51	0.00	0.00	C-00052/0124 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FN04		
794,105.88	794,105.88	0.00	0.00			

C-00052/0125 FA-021/14.- PAVIMENTACION DE LAS CALLES ZINC ENTRE ZONA FEDERAL Y

HERMOSILLO		HERMOSILLO		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	864	100.00
337,640.14	337,640.14	0.00	0.00	C-00052/0125 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145DM07		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00052/0126 FA-074/14.- PAVIMENTACION DE VIALIDADES MIGUEL ALEMAN; CALLE

HERMOSILLO		MIGUEL ALEMAN		METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	16189.7	45000	100.00
7,268,594.02	7,268,594.02	0.00	0.00	C-00052/0126 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145DM07		
4,006,644.10	4,006,644.10	0.00	0.00			

C-00052/0127 FA-075/14.- PAVIMENTACION DE VIALIDADES MIGUEL ALEMAN; CALLE

HERMOSILLO		MIGUEL ALEMAN		METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	7214.4	45000	100.00
3,147,881.75	3,147,881.75	0.00	0.00	C-00052/0127 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145DM07		
3,099,133.96	3,099,133.96	0.00	0.00			

C-00052/0128 FA-076/14.- PAVIMENTACION DE VIALIDADES MIGUEL ALEMAN; CALLE 5 DE

HERMOSILLO		MIGUEL ALEMAN		METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	2492.4	45000	100.00
346,691.67	346,691.67	0.00	0.00	C-00052/0128 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145DM07		
201,271.59	201,271.59	0.00	0.00			

C-00052/0129 FA-078/14.- PAVIMENTACION DE VIALIDADES MIGUEL ALEMAN; CALLE

HERMOSILLO		MIGUEL ALEMAN		METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	2185.8	45000	100.00
167,648.97	167,648.97	0.00	0.00	C-00052/0129 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145DM07		
167,648.97	167,648.97	0.00	0.00			

C-00052/0130 FA-080/14.- PAVIMENTACION DE VIALIDADES MIGUEL ALEMAN; CALLE

HERMOSILLO		MIGUEL ALEMAN		METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	2488.3	45000	100.00
276,259.60	276,259.60	0.00	0.00	C-00052/0130 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145DM07		
163,416.03	163,416.03	0.00	0.00			

C-00052/0131 FA-081/14.- PAVIMENTACION DE VIALIDADES MIGUEL ALEMAN; CALLE

HERMOSILLO		MIGUEL ALEMAN		METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	3455	45000	100.00
283,325.04	283,325.04	0.00	0.00	C-00052/0131 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145DM07		
274,042.66	274,042.66	0.00	0.00			

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SI] VIALIDADES URBANAS

C-00052/0132 FA-085/14.- PAVIMENTACION DE VIALIDADES MIGUEL ALEMAN; CALLE JOSE

HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN	METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	2106.72	45000	
154,040.54	154,040.54			C-00052/0132 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145DM07
147,819.53	147,819.53			

C-00052/0133 FA-086/14.- PAVIMENTACION DE LA CALLE GENERAL ALVARO OBREGON ENTREPORFIRIO DIZA Y SINALOA EN COCORIT DEL MUNICIPIO DE CAJEME

CAJEME	COCORIT	METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	1775	10000	
1,258,812.00	1,258,812.00			C-00052/0133 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145DM11
1,258,812.00	1,258,812.00			
0.00	0.00			
18,000.00	18,000.00			C-00052/0133 - 1100000200-2201E41K901A000-133012-145DM11
0.00	0.00			
0.00	0.00			
5,000.00	5,000.00			C-00052/0133 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145DM11
0.00	0.00			
0.00	0.00			
6,964.00	6,964.00			C-00052/0133 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145DM11
0.00	0.00			
0.00	0.00			
5,203.00	5,203.00			C-00052/0133 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145DM11
0.00	0.00			
0.00	0.00			
2,200.00	2,200.00			C-00052/0133 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145DM11
0.00	0.00			
0.00	0.00			
400.00	400.00			C-00052/0133 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145DM11
0.00	0.00			

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SI] VIALIDADES URBANAS

C-00052/0134 FA-088/14.- PAVIMENTACION DE LA CALLE SANTA TERESA EN ATIL

ATIL	ATIL			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2670.87	700	
237,056.59	237,056.59	0.00	0.00	C-00052/0134 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145DM02		
237,056.58	237,056.58	0.00	0.00			

C-00052/0135 FA-089/14.- PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE RAMON URIAS EN ATIL

ATIL	ATIL			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3042.27	700	
254,118.24	254,118.24	0.00	0.00	C-00052/0135 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145DM02		
215,267.50	215,267.50	0.00	0.00			

C-00052/0136 FA-091/14.- CONSTRUCCIÓN DE PASO A DESNI

NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	PERSONAS	24.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	250000	
26,240,607.52	26,240,607.52	0.00	0.00	C-00052/0136 - 1100000200-2201E41K021A000-614202-155DM03		
13,029,168.37	13,029,168.37	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0136 - 1100000200-2201E41K021A000-614202-145DM03		
4,183,414.33	4,183,414.33	0.00	0.00			
3,805,545.89	3,805,545.89	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0136 - 1100000200-2201E41K021A000-614242-155DM03		
787,218.00	787,218.00	0.00	0.00			
233,521.44	233,521.44	0.00	0.00			

C-00052/0137 ED-1934.- RECONSTRUCCION TOTAL DE PUENTE EN COLONIA COLINAS DEL

NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	20000	
2,962,333.00	2,962,333.00	0.00	0.00	C-00052/0137 - 1100000200-2201E41K021A000-614202-141A003		
2,962,183.46	2,962,183.46	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0137 - 1100000200-2201E41K021A000-614242-141A003		
88,870.00	88,870.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00052/0138 ED-2065 RECONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN EL AREA DEL

NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	PERSONAS	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	25000	
1,038,835.00	1,038,835.00	0.00	0.00	C-00052/0138 - 1100000200-2202E41K021A000-614202-141A003		
415,533.99	415,533.99	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SI] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	31,165.00	31,165.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0139 ED-2157 RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE PUENTE DE ACCESO DE LA AVENIDA								
NOGALES		HEROICA NOGALES			OBRA	PERSONAS		98.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1900		
	1,921,475.00	1,921,475.00	0.00	0.00				
	1,256,403.15	1,256,403.15	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	57,644.00	57,644.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0140 ED-2158 ACCIONES DE BACHEO EN EL SECTOR URBANO PARA MITIGACIÓN DE								
VARIOS		VARIAS			METRO CUADRADO	PERSONAS		30.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	948	132700		
	284,600.00	284,600.00	0.00	0.00				
	84,960.17	84,960.17	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0141 OBRAS DE BACHEO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN CABORCA								
CABORCA		HEROICA CABORCA			METRO CUADRADO	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	507	50000		
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0142 RECARPETEO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE HERMOSILLO								
HERMOSILLO		HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS		60.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	98029	500000		
	11,592,233.00	11,592,233.00	0.00	0.00				
	8,536,534.81	8,536,534.81	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	347,767.00	347,767.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SI] VIALIDADES URBANAS

C-00052/0143 NC2-149 PROYECTO DE VIALIDADES PARA EL E

Municipio	Localidad	METRO CUADRADO	PERSONAS	Av. Físico %
GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)			0.00
0.00	0.00	31840	41264	
28,313,144.68	28,313,144.68	C-00052/0143 - 1100000200-3501E41K005A000-615092-145AD10		
0.00	0.00			
0.00	0.00			
15,866,769.11	15,866,769.11	C-00052/0143 - 1100000200-3501E41K005A000-615092-145FC10		
0.00	0.00			
0.00	0.00			
775,086.21	775,086.21	C-00052/0143 - 1100000200-3501E41K005A000-615132-145AD10		
0.00	0.00			

C-00052/0144 ED-144.- PAVIMENTACION DE AVENIDA X ETRE

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			100.00
0.00	0.00	1	30000	
141,558.00	141,558.00	C-00052/0144 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-141A010		
0.00	0.00			

C-00052/0145 ED-334.- PAVIMENTACION DEL BLVD. FRANCIS

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			70.00
0.00	0.00	1	44875	
229,910.09	229,910.09	C-00052/0145 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-141A001		
0.00	0.00			

C-00052/0146 ED-337.- PAVIMENTACION DE LA CALLE JUVEN

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			70.00
0.00	0.00	1	44875	
39,337.06	39,337.06	C-00052/0146 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-141A001		
0.00	0.00			

C-00052/0147 ED-751.- PAVIMENTACIÓN DEL BLVD. LUIS DO

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
SANTA CRUZ	SANTA CRUZ			100.00
0.00	0.00	1	1998	
100,688.00	100,688.00	C-00052/0147 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-141A003		
0.00	0.00			

C-00093/0001 BOULEVARD DE ACCESO A BENJAMIN HILL

Municipio	Localidad	METRO CUADRADO	PERSONAS	Av. Físico %
BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL			32.00
0.00	0.00	22909	6500	
7,923,103.45	7,923,103.45	C-00093/0001 - 1100000200-2201E41K901A000-614202-155GL03		
4,574,294.09	4,574,294.09			

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SI] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	68,896.55	68,896.55	0.00	0.00				
	19,832.53	19,832.53	0.00	0.00				
C-00093/0008 RECARPETEO DE LA CALLE 8 ENTRE CARRETERA CANANEA-AGUA PRIETA Y CALZADAPRIMERO DE JUNIO, CANANEA								
CANANEA		CANANEA			METRO CUADRADO	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	33789	1500		
	4,062,721.05	4,062,721.05	0.00	0.00				
	1,619,022.47	1,619,022.47	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	71,275.81	71,275.81	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00093/0012 CONSTRUCCION DE SEGUNDO CUERPO DE LA CALLE 1A., EN COMPLEJO PUERTA OESTEY DREN PLUVIAL PROVINCIAS, HERMOSILLO								
HERMOSILLO		HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS		65.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	14462.13	500000		
	26,507,948.28	26,507,948.28	0.00	0.00				
	16,761,748.64	16,761,748.64	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	465,051.72	465,051.72	0.00	0.00				
	138,998.19	138,998.19	0.00	0.00				
C-00093/0015 PAVIMENTACION DE LA CALLE SEGUNDA ENTRE AVENIDA "S" Y AVENIDA "Y", CABORCA								
CABORCA		HEROICA CABORCA			METRO CUADRADO	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	6120	50000		
	386,783.51	386,783.51	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	46,769.99	46,769.99	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00093/0017 RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE SAMUEL OCAÑA DE LA AVENIDA ALVARO OBREGON ALA AVENIDA REVOLUCION, SAN LUIS RIO COLORADO								
SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO			METRO CUADRADO	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	13054	30000		
	5,966,526.81	5,966,526.81	0.00	0.00				
	5,369,845.88	5,369,845.88	0.00	0.00				

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SI] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	104,675.91	104,675.91	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00093/0018 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE INDUSTRIA, DE LOPEZ PORTILLO FINALORIENTE Y DE LA AVENIDA DE LA INDUSTRIA ACCESO A LA PLANTA EN									
	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			METRO CUADRADO	PERSONAS			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	19464	60000			
	8,938,389.83	8,938,389.83	0.00	0.00					
	8,043,926.30	8,043,926.30	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	156,813.86	156,813.86	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00093/0019 RECARPETEO DE LAS CALLES ALVARO OBREGON ENTRE CALLES "S" Y "N" Y CALLE "1"ENTRE CALLES "L" Y "S", CABORCA									
	CABORCA	HEROICA CABORCA			METRO CUADRADO	PERSONAS			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	20644	50000			
	2,423,119.37	2,423,119.37	0.00	0.00					
	1,182,333.77	1,182,333.77	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	42,510.87	42,510.87	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00093/0022 PAVIMENTACION DEL BOULEVARD FRANCISCO HIGUERA PADILLA, ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y AVENIDA PUERTO ENSENADA, PUERTO PEÑASCO									
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			OBRA	PERSONA			70.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	8500.000			
	7,093,940.29	7,093,940.29	0.00	0.00					
	2,122,333.66	2,122,333.66	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	124,455.09	124,455.09	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00093/0023 PAVIMENTACION DE LA CALLE JUVENTINO ROSAS, ENTRE LOPEZ MATEOS Y JUAN ALDAMA, PUERTO PEÑASCO									
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			OBRA	PERSONA			70.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	5000.000			
	2,308,033.31	2,308,033.31	0.00	0.00					
	687,295.72	687,295.72	0.00	0.00					

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SI] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	40,491.81	40,491.81	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00093/0024 PAVIMENTACION DE LA CALLE NICOLAS BRAVO, POBLADO MIGUEL ALEMAN, HERMOSILLO								
HERMOSILLO		MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)			OBRA	PERSONA		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	200.000		
	799,828.25	799,828.25	0.00	0.00				
	239,818.77	239,818.77	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	14,032.07	14,032.07	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00093/0025 CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA EN LA PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO T. PRECIADO, ENTRE SAN RAFAEL Y EMENCIPACION, HERMOSILLO								
HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	PERSONA		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	5000.000		
	1,153,719.17	1,153,719.17	0.00	0.00				
	345,950.60	345,950.60	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	20,240.69	20,240.69	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00093/0026 PAVIMENTACION DE LA CALLE ALLENDE, SANTA ANA								
SANTA ANA		SANTA ANA			OBRA	PERSONA		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	3500.000		
	804,824.51	804,824.51	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	14,119.73	14,119.73	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00093/0027 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER CON PASTO ARTIFICIAL EN ITSON UNIDAD NAVOJOA, NAVOJOA								
NAVOJOA		NAVOJOA			OBRA	PERSONA		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	2900.000		
	4,530,760.12	4,530,760.12	0.00	0.00				
	1,357,724.71	1,357,724.71	0.00	0.00				

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SI] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	79,487.02	79,487.02	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00018/0018 ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE DE 3 CARRILES								
NACUZARI DE GARCIA						PERSONA		0.00
	524,700.00	524,700.00	0.00	0.00		2		
	524,700.00	524,700.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00018/0018 - 1100000300-2201E40KA99A000-614062-155AC03								
C-00018/0019 ANTEPROYECTO DE CARRIL DE INTEGRACIÓN DESDE LA GAZA PONIENTE DEL								
NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA						PERSONA		0.00
	291,500.00	291,500.00	0.00	0.00		212533		
	291,500.00	291,500.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00018/0019 - 1100000300-2201E40KA9AA000-614062-155AC03								
C-00018/0020 ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE "DERECHOS DE VÍA" EN EL BOULEVARD DE								
NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA						PERSONA		0.00
	233,200.00	233,200.00	0.00	0.00		212533		
	233,200.00	233,200.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00018/0020 - 1100000300-2201E40KA9BA000-614062-155AC03								
C-00018/0021 ANTEPROYECTO DE BLVD. DE CONECCIÓN ENTRE LA NUEVA GARITA DEL KM.								
NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA						PERSONA		0.00
	209,880.00	209,880.00	0.00	0.00		212533		
	209,880.00	209,880.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00018/0021 - 1100000300-2201E40KA9CA000-614062-155AC03								
C-00018/0022 ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE "DERECHOS DE VÍA" PARA LA VIALIDAD DE								
NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA						PERSONA		0.00
	116,600.00	116,600.00	0.00	0.00		212533		
	116,600.00	116,600.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00018/0022 - 1100000300-2201E40KA9DA000-614062-155AC03								
C-00018/0023 ANTEPROYECTO DE VIALIDAD DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA.								
NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA						PERSONA		0.00
	209,880.00	209,880.00	0.00	0.00		212533		
	209,880.00	209,880.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00018/0023 - 1100000300-2201E40KA9EA000-614062-155AC03								
C-00018/0026 ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA "DERECHOS DE VÍA" EN LA ZONA DE								
VILLA HIDALGO VILLA HIDALGO						PERSONA		0.00
	174,900.00	174,900.00	0.00	0.00		12849		
	174,900.00	174,900.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00018/0026 - 1100000300-2201E40KAA1A000-614062-155AC01								

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	No. Obra - Cve. Programática	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

C-00018/0028 ESTUDIOS Y ANTE PROYECTO DE BOULEVARD DE ACCESO AL PUERTO

VILLA HIDALGO		VILLA HIDALGO		PERSONA	0.00
349,800.00	349,800.00	0.00	0.00	12849	
349,800.00	349,800.00	0.00	0.00		C-00018/0028 - 1100000300-2201E40KAA3A000-614062-155AC01
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00018/0029 ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE "DERECHOS DE VÍA" EN EL BOULEVARD DE

VILLA HIDALGO		VILLA HIDALGO		PERSONA	0.00
419,760.00	419,760.00	0.00	0.00	12849	
419,760.00	419,760.00	0.00	0.00		C-00018/0029 - 1100000300-2201E40KAA4A000-614062-155AC01
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00018/0033 AVALÚO DE PREDIOS EN BOULEVARD DE ACCESO DESDE LA CARR. FED. 2

AGUA PRIETA		AGUA PRIETA		PERSONA	0.00
408,100.00	408,100.00	0.00	0.00	77254	
408,100.00	408,100.00	0.00	0.00		C-00018/0033 - 1100000300-2201E40KAA8A000-614062-155AC04
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00018/0038 LIBERACIÓN DE DERECHOS DE VIA E INDEMNIZACIONES POR AFECTACIONES

VARIOS		VARIAS		PERSONA	0.00
15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	2662492	
15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00		C-00018/0038 - 1100000300-2201E40KAAFA000-614062-155AC13
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00097/0001 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VILLA LINDA ORIENTE Y VILLALINDA PONIENTE EN COLONIA LAS VILLAS, HERMOSILLO

HERMOSILLO		HERMOSILLO		METRO CUADRADO	PERSONAS	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3905.23	2500	
0.00	0.00	0.00	0.00			C-00097/0001 - 1100001700-2201E42K001A000-411061-155GL07
5,123,746.34	5,123,746.34	0.00	0.00			

C-00097/0001 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VILLA LINDA ORIENTE Y VILLALINDA PONIENTE EN COLONIA LAS VILLAS, HERMOSILLO

HERMOSILLO		HERMOSILLO		M2	PERSONAS	50.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1889.65	1250	
2,731,987.36	2,731,987.36	0.00	0.00			C-00097/0001 - 1100001700-2201E42K001A000-411061-155GL07
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00097/0001 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VILLA LINDA ORIENTE Y VILLALINDA PONIENTE EN COLONIA LAS VILLAS, HERMOSILLO

HERMOSILLO		HERMOSILLO		M2	PERSONAS	50.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2015.58	1250	
2,961,064.11	2,961,064.11	0.00	0.00			C-00097/0001 - 1100001700-2201E42K001A000-411061-155GL07
0.00	0.00	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00			
99,878.10	99,878.10	0.00	0.00			C-00097/0001 - 1100001700-2201E42K001A000-411111-155GL07
89,890.29	89,890.29	0.00	0.00			

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	No. Obra - Cve. Programática	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SI] VIALIDADES URBANAS

C-00097/0002 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE JORGE VALENCIA

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1985.36	450	50.00
1,911,839.62	1,911,839.62	0.00	0.00	C-00097/0002 - 1100001700-2201E42K001A000-411061-155GL07		
1,720,655.65	1,720,655.65	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00	C-00097/0002 - 1100001700-2201E42K001A000-411111-155GL07		
33,541.05	33,541.05	0.00	0.00			
30,186.97	30,186.97	0.00	0.00			

C-00097/0003 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE 1RO. DE MAYO. AVE. IGNACIOZARAGOZA Y AVE. CRISTOBAL COLON EN COLONIA 5 DE MAYO, HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1985.36	2000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	C-00097/0003 - 1100001700-2201E42K001A000-411061-155GL07		
1,771,690.03	1,771,690.03	0.00	0.00			

C-00097/0003 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE 1RO. DE MAYO. AVE. IGNACIOZARAGOZA Y AVE. CRISTOBAL COLON EN COLONIA 5 DE MAYO, HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			M2	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	572.88	600	50.00
634,552.61	634,552.61	0.00	0.00	C-00097/0003 - 1100001700-2201E42K001A000-411061-155GL07		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00097/0003 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE 1RO. DE MAYO. AVE. IGNACIOZARAGOZA Y AVE. CRISTOBAL COLON EN COLONIA 5 DE MAYO, HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			M2	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	532.60	700	50.00
561,786.86	561,786.86	0.00	0.00	C-00097/0003 - 1100001700-2201E42K001A000-411061-155GL07		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00097/0003 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE 1RO. DE MAYO. AVE. IGNACIOZARAGOZA Y AVE. CRISTOBAL COLON EN COLONIA 5 DE MAYO, HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			M2	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	721.23	700	50.00
772,204.98	772,204.98	0.00	0.00	C-00097/0003 - 1100001700-2201E42K001A000-411061-155GL07		
0.00	0.00	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00	C-00097/0003 - 1100001700-2201E42K001A000-411111-155GL07		
34,535.87	34,535.87	0.00	0.00			
31,082.30	31,082.30	0.00	0.00			

778,275,997.00	778,275,997.00	0.00	0.00			
1,491,742,165.79	1,491,742,165.79	0.00	0.00	Total Modalidad	238	Obras
355,655,407.16	355,655,407.16	0.00	0.00		139	

[SJ] INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SJ] INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

C-00057/0006 ED-730 CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE TALLER

NOGALES		HEROICA NOGALES			OBRA	PERSONAS	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	50000	
1,033,730.00	1,033,730.00	0.00	0.00	0.00	C-00057/0006 - 1100000200-2506E31K005A000-612182-141A003		
310,599.24	310,599.24	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0
1,033,730.00	1,033,730.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad		1 Obras
310,599.24	310,599.24	0.00	0.00	0.00			1

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00015/0029 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA (CAMPO DE FUTBOL Y ALBERCA) EN

BACOACHI		BACOACHI			PERSONA	0.00
2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1090	
2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	C-00015/0029 - 1100000200-2201E40KA3CA000-614272-155CN04	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00064/0006 NC2-320.- ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL

NAVOJOA		PUEBLO MAYO			CANCHA	PERSONAS	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1267	
658,352.49	658,352.49	0.00	0.00	0.00	C-00064/0006 - 1100000200-2401E22K002A000-612112-155DM12		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
658,352.49	658,352.49	0.00	0.00	0.00	C-00064/0006 - 1100000200-2401E22K002A000-612112-145AC12		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11,550.04	11,550.04	0.00	0.00	0.00	C-00064/0006 - 1100000200-2401E22K002A000-612222-145AC12		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11,550.04	11,550.04	0.00	0.00	0.00	C-00064/0006 - 1100000200-2401E22K002A000-612222-155DM12		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00064/0007 NC2-321.- EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO DE GIMNASIA EN UNIDAD

GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS			LOTE DE EQUIPO	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	250	
6,219,666.07	6,219,666.07	0.00	0.00	0.00	C-00064/0007 - 1100000200-2401E22K002A000-612112-145AC10		
5,508,041.87	5,508,041.87	0.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	44,354.40	44,354.40	0.00	0.00				C-00064/0007 - 1100000200-2401E22K002A000-121012-145AC10
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,522.16	3,522.16	0.00	0.00				C-00064/0007 - 1100000200-2401E22K002A000-181012-145AC10
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	26,015.00	26,015.00	0.00	0.00				C-00064/0007 - 1100000200-2401E22K002A000-261012-145AC10
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	9,725.39	9,725.39	0.00	0.00				C-00064/0007 - 1100000200-2401E22K002A000-355012-145AC10
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00				C-00064/0007 - 1100000200-2401E22K002A000-375012-145AC10
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00				C-00064/0007 - 1100000200-2401E22K002A000-375022-145AC10
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00064/0008 NC2-322.- OBRA COMPLEMENTARIA DE CONSTRUCCION DE PABELLON DE GIMNASIA YHALTEROFILIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO ALFONSO ALFONSO"								
GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS			METRO CUADRADO	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	750.000		
	2,229,872.00	2,229,872.00	0.00	0.00				C-00064/0008 - 1100000200-2401E22K002A000-612112-135DM10
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	35,218.42	35,218.42	0.00	0.00				C-00064/0008 - 1100000200-2401E22K002A000-612112-145AC10
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	38,446.00	38,446.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00064/0009 NC2-323.- CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR PARA GIMNASIO DE								
GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS			UNIDAD	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	750		
	2,488.12	2,488.12	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00064/0010 NC2-325.- EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO DE HALTEROFILIA EN UNIDAD								
GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS			LOTE DE EQUIPO	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500		
	9,374,545.03	9,374,545.03	0.00	0.00				
	9,374,545.03	9,374,545.03	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	75,211.44	75,211.44	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	9,145.76	9,145.76	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,093.50	3,093.50	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	26,015.00	26,015.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	No. Obra - Cve. Programática	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00					C-00064/0010 - 1100000200-2401E22K002A000-355012-145AC10
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00					C-00064/0010 - 1100000200-2401E22K002A000-375012-145AC10
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00					C-00064/0010 - 1100000200-2401E22K002A000-375022-145AC10
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00064/0029 FA-090/14.- CONSTRUCCION DE FACHADA Y MODULO SANITARIO EN LA									
ALTAR		ALTAR			OBRA	PERSONAS		90.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29	6000			
377,057.41	377,057.41	0.00	0.00	0.00					C-00064/0029 - 1100000200-2401E22K001A000-612112-145DM02
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00064/0031 NC2-140 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE ESTADIO DE BESIBOL									
SANTA ANA		SANTA ANA			CANCHA	PERSONAS		100.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	10593			
75,445.66	75,445.66	0.00	0.00	0.00					C-00064/0031 - 1100000200-2401E22K002A000-612112-145AG03
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00064/0032 NC2-141 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA CECYTES EN SAN									
SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO			CANCHA	PERSONAS		100.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	178398			
2,098,529.73	2,098,529.73	0.00	0.00	0.00					C-00064/0032 - 1100000200-2401E22K002A000-612112-145AG01
2,091,710.66	2,091,710.66	0.00	0.00	0.00					
C-00064/0033 ED-148.- CONSTRUCCION DE PABELLON DE GIM									
GUAYMAS		SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)			MODULO	PERSONAS		0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30000			
263,137.57	263,137.57	0.00	0.00	0.00					C-00064/0033 - 1100000200-2401E22K001A000-612112-141A010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00064/0034 ED-1351 CONSTRUCCION DE PABELLON DE GIMN									
GUAYMAS		SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)			OBRA	PERSONAS		0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30000			
311,852.92	311,852.92	0.00	0.00	0.00					C-00064/0034 - 1100000200-2401E22K001A000-612112-151A010
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00093/0007 CONSTRUCCION DE ESTADIO DE BEISBOL, SAN LUIS RIO COLORADO

SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	PERSONAS	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30000	
57,145,353.48	57,145,353.48	0.00	0.00	0.00	C-00093/0007 - 1100000200-2401E22K001A000-424011-155GL01		
28,572,676.72	28,572,676.72	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
14,163,180.26	14,163,180.26	0.00	0.00	0.00	C-00093/0007 - 1100000200-2401E22K001A000-612112-155GL01		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
123,158.07	123,158.07	0.00	0.00	0.00	C-00093/0007 - 1100000200-2401E22K001A000-612222-155GL01		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00064/0030 FA-132/14 REHABILITACION DE CANCHA EN COLONIA EMPACADORA

CANANEA		CANANEA			OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	8584	
343,138.00	343,138.00	0.00	0.00	0.00	C-00064/0030 - 1100000300-2401E22K002A000-612112-145DM04		
289,022.10	289,022.10	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	C-00064/0030 - 1100000300-2401E22K002A000-212011-145DM04		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5,203.00	5,203.00	0.00	0.00	0.00	C-00064/0030 - 1100000300-2401E22K002A000-261012-145DM04		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	C-00064/0030 - 1100000300-2401E22K002A000-375012-145DM04		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	C-00064/0030 - 1100000300-2401E22K002A000-375022-145DM04		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CAMPO DE TIRO AL BLANCO SEGUNDA ETAPA									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	150			100.00
	350,000.00	349,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00055/0002 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO									
	COLORADA, LA	COLORADA, LA			OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500			100.00
	641,000.00	640,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00055/0002 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA DE BASQUETBOL									
	NACORI CHICO	MESA TRES RIOS, LA			OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	310			100.00
	681,000.00	680,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00055/0004 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y LUMINARIAS EN INGRESO A UNIDAD DEPORTIVA JOSE RAMON URIAS CELAYA									
	ATIL	ATIL			OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	800			25.00
	424,117.01	358,617.01	0.00	65,500.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00055/0004 CONSTRUCCION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN UNIDAD DEPORTIVA									
	BACUM	ATOTONILCO			OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000			30.00
	225,202.16	191,421.83	0.00	33,780.33	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00055/0004 CONSTRUCCION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN UNIDAD DEPORTIVA									
	BACUM	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)			OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000			40.00
	225,202.16	191,421.83	0.00	33,780.33	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00055/0004 CONSTRUCCION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN UNIDAD DEPORTIVA									
	BACUM	JUVANI, EL			OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000			40.00
	225,202.16	191,421.83	0.00	33,780.33	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00055/0004 CONSTRUCCION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN UNIDAD DEPORTIVA									
	BACUM	MIGUEL ALEMAN (LA NORIA)			OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000			30.00
	229,202.16	191,421.83	0.00	37,780.33	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013				
	0.00	0.00	0.00	0.00					

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN UNIDAD DEPORTIVA

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
BACUM	PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77)	1	1000	30.00
0.00	0.00			
225,202.16	191,421.83			33,780.33
0.00	0.00			0.00

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN PLAZA PUBLICA

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
BACUM	SANTA TERESA (JACINTO LOPEZ)	1	1000	30.00
0.00	0.00			
225,202.16	191,421.83			33,780.33
0.00	0.00			0.00

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA JECOPACO

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
BENITO JUAREZ	JECOPACO	1	500	30.00
0.00	0.00			
350,000.00	297,500.00			52,500.00
0.00	0.00			0.00

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DEL PAREDON COLORADO

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
BENITO JUAREZ	PAREDON COLORADO (PAREDON VIEJO)	1	250	30.00
0.00	0.00			
350,000.00	297,500.00			52,500.00
0.00	0.00			0.00

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
BENITO JUAREZ	PAREDONCITO	1	1850	30.00
0.00	0.00			
350,000.00	297,500.00			52,500.00
0.00	0.00			0.00

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
BENITO JUAREZ	VARIAS	1	750	40.00
0.00	0.00			
480,000.00	408,000.00			72,000.00
0.00	0.00			0.00

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EL PUEBLO

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
HUASABAS	HUASABAS	1	250	25.00
0.00	0.00			
254,400.00	216,201.00			38,199.00
0.00	0.00			0.00

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 REHABILITACION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL DE LA LOCALIDAD DE ESTACION TORRES

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
COLORADA, LA	COLORADA, LA	1	150	25.00
0.00	0.00			
105,676.55	89,825.06			15,851.49
0.00	0.00			0.00

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
					Metas		Beneficiarios	Av. Físico %	
					No. Obra - Cve. Programática				

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00055/0004 REHABILITACION DE AREA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE COBACHI

COLORADA, LA		COBACHI			OBRA	PERSONAS	25.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	350		
219,479.78	186,557.81	0.00	32,921.97	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00055/0004 REHABILITACION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE PIMA

COLORADA, LA		SAN JOSE DE PIMAS			OBRA	PERSONAS	25.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	350		
105,737.62	63,405.28	0.00	42,332.34	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00055/0004 REHABILITACION DE AREA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE TECORIPA

COLORADA, LA		TECORIPA			OBRA	PERSONAS	25.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	500		
321,840.35	273,564.29	0.00	48,276.06	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00055/0004 REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA LOMAS DE NACOZARI

NACOZARI DE GARCIA		NACOZARI DE GARCIA			OBRA	PERSONAS	25.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	500		
58,210.00	49,478.50	0.00	8,731.50	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00055/0004 REHABILITACION DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA

ROSARIO		DURA, LA			OBRA	PERSONAS	60.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	43		
121,891.30	103,607.61	0.00	18,283.69	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00055/0004 REHABILITACION DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA

ROSARIO		PALMARITO, EL			OBRA	PERSONAS	60.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	69		
106,598.10	90,608.38	0.00	15,989.72	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00055/0004 PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN ESTACIONAMIENTO DE ESTADIO DE BEISBOL

SAN FELIPE DE JESUS		SAN FELIPE DE JESUS			OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	200		
232,032.16	188,885.57	0.00	43,146.59	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00055/0004 EHABILITACION DE ESTADIO DE BEISBOL DE SAN ANTONIO

SOYOPA		SAN ANTONIO DE LA HUERTA			OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	350		
250,906.42	213,270.46	0.00	37,635.96	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
0.00	0.00	0.00	0.00				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad		Municipio		Localidad							
No. Obra / Proyecto											
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros							Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática						

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE BAÑOS, REHABILITACION DE JUEGOS Y PINTURA EN GRADAS DE UNIDAD DEPORTIVA TEBECHI ROBLES											
	SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE			OBRA	PERSONAS					80.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	700					
	289,438.69	246,022.89	0.00	43,415.80	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013						
	0.00	0.00	0.00	0.00							
C-00064/0001 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA MAQUIO CLOUTIER											
	ALTAR	ALTAR			OBRA	PERSONAS					60.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	600					
	1,198,800.00	1,198,800.00	0.00	0.00	C-00064/0001 - 1100001700-2401E22K002A000-411061-155FC02						
	1,198,800.00	1,198,800.00	0.00	0.00							
C-00064/0002 AMPLIACION Y REHABILITACION DE PARQUES Y ESPACIOS PUBLICOS											
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS					0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30000					
	29,815,991.74	29,815,991.74	0.00	0.00	C-00064/0002 - 1100001700-2401E22K002A000-411061-155FC07						
	29,815,991.74	29,815,991.74	0.00	0.00							
C-00064/0003 CONSTRUCCION DE PARQUES Y ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS EN											
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS					0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30000					
	29,057,949.27	29,057,949.27	0.00	0.00	C-00064/0003 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155FC07						
	29,057,949.27	29,057,949.27	0.00	0.00							
C-00064/0004 AMPLIACION Y REHABILITACION DE PARQUES Y ESPACIOS PUBLICOS											
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS					0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30000					
	15,477,292.83	15,477,292.83	0.00	0.00	C-00064/0004 - 1100001700-2401E22K002A000-411061-155FC07						
	15,477,292.83	15,477,292.83	0.00	0.00							
C-00064/0005 AMPLIACION Y REHABILITACION DE PARQUES Y ESPACIOS PUBLICOS											
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS					0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15000					
	24,211,759.17	24,211,759.17	0.00	0.00	C-00064/0005 - 1100001700-2401E22K002A000-411061-155FC07						
	24,211,359.17	24,211,359.17	0.00	0.00							
C-00064/0011 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALBERCAS Y JUEGOS INFANTILES EN EL											
	ARIZPE	ARIZPE			OBRA	PERSONAS					70.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	850					
	1,198,800.00	1,198,800.00	0.00	0.00	C-00064/0011 - 1100001700-2401E22K002A000-411061-155AC05						
	1,198,800.00	1,198,800.00	0.00	0.00							
C-00064/0012 REHABILITACION DE ESPACIO DEPORTIVO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE											
	BACADEHUACHI	BACADEHUACHI			OBRA	PERSONAS					60.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2500					
	1,248,750.00	1,248,750.00	0.00	0.00	C-00064/0012 - 1100001700-2401E22K002A000-411061-155AC06						
	1,248,750.00	1,248,750.00	0.00	0.00							



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00064/0013 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE BACANORA, SONORA

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
BACANORA	BACANORA	1	1050	60.00
0.00	0.00			
1,248,750.00	1,248,750.00			
1,248,750.00	1,248,750.00			

C-00064/0013 - 1100001700-2401E22K002A000-411061-155AC09

C-00064/0014 REHABILITACION DE ESPACIO DEPORTIVO PUBLICO EN BENJAMIN HILL,

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	1	1600	70.00
0.00	0.00			
1,248,750.00	1,248,750.00			
1,248,750.00	1,248,750.00			

C-00064/0014 - 1100001700-2401E22K002A000-411061-155AC03

C-00064/0015 CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN COLONIA "LOS PRESIDENTES"

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
CUCURPE	CUCURPE	1	1055	80.00
0.00	0.00			
1,248,750.00	1,248,750.00			
1,248,750.00	1,248,750.00			

C-00064/0015 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155AC03

C-00064/0016 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FRONTON EN UNIDAD DEPORTIVA

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
HUATABAMPO	HUATABAMPO		5000	45.00
0.00	0.00			
1,248,750.00	1,248,750.00			
1,248,750.00	1,248,750.00			

C-00064/0016 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155AC12

C-00064/0017 PROGRAMA DE CONSTRUCCION, REHABILITACION, Y EQUIPAMIENTO DE

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
HUEPAC	HUEPAC	1	1228	35.00
0.00	0.00			
1,248,750.00	1,248,750.00			
1,248,750.00	1,248,750.00			

C-00064/0017 - 1100001700-2401E22K002A000-411061-155AC05

C-00064/0018 REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE TEJABAN EN GIMNASIO MUNICIPAL

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
NACO	NACO	1	6401	80.00
0.00	0.00			
1,248,750.00	1,248,750.00			
1,248,750.00	1,248,750.00			

C-00064/0018 - 1100001700-2401E22K002A000-411061-155AC04

C-00064/0019 CONSTRUCCION DE PARQUE ALAMEDA

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
NACAZARI DE GARCIA	NACAZARI DE GARCIA	1	4000	45.00
0.00	0.00			
624,375.00	624,375.00			
624,375.00	624,375.00			

C-00064/0019 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155AC04

C-00064/0020 CONSTRUCCION DE PARQUE LINDA VISTA

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
NACAZARI DE GARCIA	NACAZARI DE GARCIA	1	4000	50.00
0.00	0.00			
624,375.00	624,375.00			
624,375.00	624,375.00			

C-00064/0020 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155AC04

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00064/0021 CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO Y RECREATIVO PUBLICO EN ONAVAS									
	ONAVAS	ONAVAS			OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	400			50.00
	1,248,750.00	1,248,750.00	0.00	0.00	C-00064/0021 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155AC08				
	1,248,750.00	1,248,750.00	0.00	0.00					
C-00064/0022 REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA DEPORTIVA DE PUERTO LIBERTAD									
	PITIQUITO	PUERTO LIBERTAD			OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2500			80.00
	659,861.24	659,861.24	0.00	0.00	C-00064/0022 - 1100001700-2401E22K002A000-411061-155AC02				
	659,861.24	659,861.24	0.00	0.00					
C-00064/0023 CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN SANTA ANA									
	SANTA ANA	SANTA ANA			OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2500			70.00
	1,248,750.00	1,248,750.00	0.00	0.00	C-00064/0023 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155AC03				
	1,248,750.00	1,248,750.00	0.00	0.00					
C-00064/0024 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE									
	SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE			OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	100			50.00
	1,248,750.00	1,248,750.00	0.00	0.00	C-00064/0024 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155AC08				
	1,248,750.00	1,248,750.00	0.00	0.00					
C-00064/0025 CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO DE ALAMOS									
	URES	PUEBLO DE ALAMOS			OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	611			80.00
	1,248,750.00	1,248,750.00	0.00	0.00	C-00064/0025 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155AC05				
	1,248,750.00	1,248,750.00	0.00	0.00					
C-00064/0026 REHABILITACION DE PARQUE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO									
	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO			OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1600			45.00
	1,248,750.00	1,248,750.00	0.00	0.00	C-00064/0026 - 1100001700-2401E22K002A000-411061-155AC06				
	1,248,750.00	1,248,750.00	0.00	0.00					
C-00064/0027 CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCIAL									
	GUAYMAS	SAN MARCIAL			OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	200			50.00
	799,200.00	799,200.00	0.00	0.00	C-00064/0027 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155AC10				
	799,200.00	799,200.00	0.00	0.00					
C-00064/0028 REHABILITACION DE PARQUES Y ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS EN									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	715071			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00064/0028 - 1100001700-2401E22K002A000-411061-155AC07				
	17,676,592.04	17,676,592.04	0.00	0.00					

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00064/0028 REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA SAHUARO

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	1000	30.00
0.00	0.00			
1,181,567.43	1,181,567.43			
0.00	0.00			

C-00064/0028 - 1100001700-2401E22K002A000-411061-155AC07

C-00064/0028 REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA CASA LINDA

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	700	30.00
0.00	0.00			
659,593.04	659,593.04			
0.00	0.00			

C-00064/0028 - 1100001700-2401E22K002A000-411061-155AC07

C-00064/0028 REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA OLIVOS

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	700	30.00
0.00	0.00			
718,713.66	718,713.66			
0.00	0.00			

C-00064/0028 - 1100001700-2401E22K002A000-411061-155AC07

C-00064/0028 REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA PALO VERDE

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	300	30.00
0.00	0.00			
333,887.92	333,887.92			
0.00	0.00			

C-00064/0028 - 1100001700-2401E22K002A000-411061-155AC07

C-00064/0028 REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA CAÑADA DE LOS NEGROS

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	400	30.00
0.00	0.00			
404,852.03	404,852.03			
0.00	0.00			

C-00064/0028 - 1100001700-2401E22K002A000-411061-155AC07

C-00064/0028 REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA AMAPOLAS

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	1500	30.00
0.00	0.00			
2,041,477.16	2,041,477.16			
0.00	0.00			

C-00064/0028 - 1100001700-2401E22K002A000-411061-155AC07

C-00064/0028 REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA COLINAS

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	900	30.00
0.00	0.00			
902,625.60	902,625.60			
0.00	0.00			

C-00064/0028 - 1100001700-2401E22K002A000-411061-155AC07

C-00064/0028 REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA VILLA MERCEDES 1

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	500	30.00
0.00	0.00			
544,198.31	544,198.31			
0.00	0.00			

C-00064/0028 - 1100001700-2401E22K002A000-411061-155AC07

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00064/0028 REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA VILLA MERCEDES 2

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	600	30.00
596,657.90	596,657.90			
0.00	0.00			

C-00064/0028 - 1100001700-2401E22K002A000-411061-155AC07

C-00064/0028 REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA PIEDRA BOLA

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	1500	30.00
1,511,803.39	1,511,803.39			
0.00	0.00			

C-00064/0028 - 1100001700-2401E22K002A000-411061-155AC07

C-00064/0028 REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA MISION

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	1700	30.00
1,859,815.12	1,859,815.12			
0.00	0.00			

C-00064/0028 - 1100001700-2401E22K002A000-411061-155AC07

C-00064/0028 REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA LOS CIRIOS

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	1500	30.00
2,618,302.68	2,618,302.68			
0.00	0.00			

C-00064/0028 - 1100001700-2401E22K002A000-411061-155AC07

C-00064/0028 SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE 16 OBRAS EN BASE A INDIRECTOS

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	877914	70.00
304,768.83	304,768.83			
0.00	0.00			

C-00064/0028 - 1100001700-2401E22K002A000-411061-155AC07

C-00064/0028 REHABILITACION DE PARQUE EN EL POBLADO MIGUEL ALEMAN

HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	1700	30.00
1,794,570.22	1,794,570.22			
0.00	0.00			

C-00064/0028 - 1100001700-2401E22K002A000-411061-155AC07

C-00064/0028 REHABILITACION DE PQRQUE EN EL POBLADO MIGUEL ALEMAN

HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	2000	30.00
2,203,758.75	2,203,758.75			
0.00	0.00			

C-00064/0028 - 1100001700-2401E22K002A000-411061-155AC07

C-00099/0001 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA CAMPO GRANDE

HERMOSILLO	HERMOSILLO	UNIDAD	PERSONAS	
0.00	0.00	1	1000	50.00
3,436,215.52	3,436,215.52			
3,436,215.52	3,436,215.52			

C-00099/0001 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155AG07



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	60,284.48	60,284.48	0.00	0.00			C-00099/0001 - 1100001700-2401E22K001A000-411111-155AG07	
	60,284.48	60,284.48	0.00	0.00				
C-00099/0002 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA LAS PEREDAS								
HERMOSILLO		HERMOSILLO			UNIDAD	PERSONAS		50.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2500		
	2,896,238.80	2,896,238.80	0.00	0.00			C-00099/0002 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155AG07	
	2,896,238.80	2,896,238.80	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00			C-00099/0002 - 1100001700-2401E22K001A000-411111-155AG07	
	50,811.20	50,811.20	0.00	0.00				
	50,811.20	50,811.20	0.00	0.00				
C-00099/0003 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL(CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA "SAN FRANCISCO"), HERMOSILLO								
HERMOSILLO		HERMOSILLO			UNIDAD	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2000		
	2,748,972.42	2,748,972.42	0.00	0.00			C-00099/0003 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155AG07	
	2,748,972.42	2,748,972.42	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00			C-00099/0003 - 1100001700-2401E22K001A000-411111-155AG07	
	48,227.58	48,227.58	0.00	0.00				
	48,227.58	48,227.58	0.00	0.00				
C-00099/0004 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EMILIANO ZAPATA								
HERMOSILLO		HERMOSILLO			UNIDAD	PERSONAS		50.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1200		
	1,669,018.98	1,669,018.98	0.00	0.00			C-00099/0004 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155AG07	
	1,669,018.98	1,669,018.98	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00			C-00099/0004 - 1100001700-2401E22K001A000-411111-155AG07	
	29,281.02	29,281.02	0.00	0.00				
	29,281.02	29,281.02	0.00	0.00				
C-00099/0005 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA ARANDANOS								
HERMOSILLO		HERMOSILLO			UNIDAD	PERSONAS		50.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000		
	1,374,486.22	1,374,486.22	0.00	0.00			C-00099/0005 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155AG07	
	1,374,486.22	1,374,486.22	0.00	0.00				

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
						No. Obra - Cve. Programática		

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

	0.00	0.00	0.00	0.00			
	24,113.78	24,113.78	0.00	0.00			C-00099/0005 - 1100001700-2401E22K001A000-411111-155AG07
	24,113.78	24,113.78	0.00	0.00			
C-00099/0006 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA VILLA LOURDES							
HERMOSILLO		HERMOSILLO			UNIDAD	PERSONAS	50.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000	
	1,374,486.21	1,374,486.21	0.00	0.00			C-00099/0006 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155AG07
	1,374,486.21	1,374,486.21	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	24,113.79	24,113.79	0.00	0.00			C-00099/0006 - 1100001700-2401E22K001A000-411111-155AG07
	24,113.79	24,113.79	0.00	0.00			
C-00099/0007 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EL JITO							
HERMOSILLO		HERMOSILLO			UNIDAD	PERSONAS	50.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000	
	1,423,575.00	1,423,575.00	0.00	0.00			C-00099/0007 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155AG07
	1,423,575.00	1,423,575.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	24,975.00	24,975.00	0.00	0.00			C-00099/0007 - 1100001700-2401E22K001A000-411111-155AG07
	24,975.00	24,975.00	0.00	0.00			
C-00099/0008 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA JEREZ DEL VALLE							
HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	50.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000	
	1,276,308.62	1,276,308.62	0.00	0.00			C-00099/0008 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155AG07
	1,276,308.62	1,276,308.62	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	22,391.38	22,391.38	0.00	0.00			C-00099/0008 - 1100001700-2401E22K001A000-411111-155AG07
	22,391.38	22,391.38	0.00	0.00			
C-00099/0009 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA PALO VERDE							
HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	50.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1100	
	1,276,308.62	1,276,308.62	0.00	0.00			C-00099/0009 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155AG07
	1,276,308.62	1,276,308.62	0.00	0.00			

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	22,391.38	22,391.38	0.00	0.00				
	22,391.38	22,391.38	0.00	0.00				
C-00099/0010 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA BALDERRAMA								
HERMOSILLO	HERMOSILLO				UNIDAD	PERSONAS		50.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000		
	981,775.86	981,775.86	0.00	0.00				
	981,775.86	981,775.86	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	17,224.14	17,224.14	0.00	0.00				
	17,224.14	17,224.14	0.00	0.00				
C-00099/0011 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA HACIENDA DE LA FLOR								
HERMOSILLO	HERMOSILLO				UNIDAD	PERSONAS		50.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	900		
	981,775.86	981,775.86	0.00	0.00				
	981,775.86	981,775.86	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	17,224.14	17,224.14	0.00	0.00				
	17,224.14	17,224.14	0.00	0.00				
C-00099/0012 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA JACINTO LOPEZ								
HERMOSILLO	HERMOSILLO				UNIDAD	PERSONAS		50.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000		
	834,509.48	834,509.48	0.00	0.00				
	834,509.48	834,509.48	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	14,640.52	14,640.52	0.00	0.00				
	14,640.52	14,640.52	0.00	0.00				
C-00099/0013 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA LAS PLACITAS								
HERMOSILLO	HERMOSILLO				UNIDAD	PERSONAS		50.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000		
	883,598.28	883,598.28	0.00	0.00				
	883,598.28	883,598.28	0.00	0.00				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	15,501.72	15,501.72	0.00	0.00				
	15,501.72	15,501.72	0.00	0.00				
C-00099/0014 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA LOMAS DE MADRID								
HERMOSILLO	HERMOSILLO				UNIDAD	PERSONAS		50.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	900		
	834,509.48	834,509.48	0.00	0.00				
	834,509.48	834,509.48	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	14,640.52	14,640.52	0.00	0.00				
	14,640.52	14,640.52	0.00	0.00				
C-00099/0015 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA AGUALURCA								
HERMOSILLO	HERMOSILLO				UNIDAD	PERSONAS		50.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	900		
	785,420.69	785,420.69	0.00	0.00				
	785,420.69	785,420.69	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	13,779.31	13,779.31	0.00	0.00				
	13,779.31	13,779.31	0.00	0.00				
C-00099/0016 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA LAS PLACITAS								
HERMOSILLO	HERMOSILLO				OBRA	PERSONAS		50.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	800		
	736,331.90	736,331.90	0.00	0.00				
	736,331.90	736,331.90	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	12,918.10	12,918.10	0.00	0.00				
	12,918.10	12,918.10	0.00	0.00				
C-00099/0017 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA LAS INSURGENTES								
HERMOSILLO	HERMOSILLO				UNIDAD	PERSONAS		50.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	800		
	736,331.90	736,331.90	0.00	0.00				
	736,331.90	736,331.90	0.00	0.00				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	12,918.10	12,918.10	0.00	0.00				
	12,918.10	12,918.10	0.00	0.00				
C-00099/0018 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA LOS NARANJOS								
HERMOSILLO	HERMOSILLO				UNIDAD	PERSONAS		50.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	750			
785,420.69	785,420.69	0.00	0.00					
785,420.69	785,420.69	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	13,779.31	13,779.31	0.00	0.00				
	13,779.31	13,779.31	0.00	0.00				
C-00099/0019 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MISION								
HERMOSILLO	HERMOSILLO				UNIDAD	PERSONAS		50.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	800			
736,331.90	736,331.90	0.00	0.00					
736,331.90	736,331.90	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	12,918.10	12,918.10	0.00	0.00				
	12,918.10	12,918.10	0.00	0.00				
C-00099/0020 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA ROMANZA								
HERMOSILLO	HERMOSILLO				UNIDAD	PERSONAS		50.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	700			
687,243.10	687,243.10	0.00	0.00					
687,243.10	687,243.10	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	12,056.90	12,056.90	0.00	0.00				
	12,056.90	12,056.90	0.00	0.00				
C-00099/0021 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA DUNAS, SEGUNDA ETAPA								
HERMOSILLO	HERMOSILLO				UNIDAD	PERSONAS		50.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000			
736,331.90	736,331.90	0.00	0.00					
736,331.90	736,331.90	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto									
		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
							No. Obra - Cve. Programática		

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	12,918.10	12,918.10	0.00	0.00				C-00099/0021 - 1100001700-2401E22K001A000-411111-155AG07
	12,918.10	12,918.10	0.00	0.00				
C-00099/0022 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA LA CAMPIÑA								
HERMOSILLO		HERMOSILLO			UNIDAD	PERSONAS	50.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	600		
	687,243.10	687,243.10	0.00	0.00				C-00099/0022 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155AG07
	687,243.10	687,243.10	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	12,056.90	12,056.90	0.00	0.00				C-00099/0022 - 1100001700-2401E22K001A000-411111-155AG07
	12,056.90	12,056.90	0.00	0.00				
C-00099/0023 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA LAS PLACITAS SAN DOROTEO								
HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	50.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	600		
	638,154.31	638,154.31	0.00	0.00				C-00099/0023 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155AG07
	638,154.31	638,154.31	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	11,195.69	11,195.69	0.00	0.00				C-00099/0023 - 1100001700-2401E22K001A000-411111-155AG07
	11,195.69	11,195.69	0.00	0.00				
C-00099/0024 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA PUEBLITOS								
HERMOSILLO		HERMOSILLO			UNIDAD	PERSONAS	50.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	600		
	589,065.52	589,065.52	0.00	0.00				C-00099/0024 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155AG07
	589,065.52	589,065.52	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10,334.48	10,334.48	0.00	0.00				C-00099/0024 - 1100001700-2401E22K001A000-411111-155AG07
	10,334.48	10,334.48	0.00	0.00				
C-00099/0025 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA REAL DEL LLANO								
HERMOSILLO		HERMOSILLO			UNIDAD	PERSONAS	50.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500		
	687,243.10	687,243.10	0.00	0.00				C-00099/0025 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155AG07
	687,243.10	687,243.10	0.00	0.00				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	12,056.90	12,056.90	0.00	0.00				
	12,056.90	12,056.90	0.00	0.00				
C-00099/0026 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA SOLEI PRIMERA ETAPA								
HERMOSILLO	HERMOSILLO				UNIDAD	PERSONAS		50.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	600			
589,065.52	589,065.52	0.00	0.00					
589,065.52	589,065.52	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10,334.48	10,334.48	0.00	0.00				
	10,334.48	10,334.48	0.00	0.00				
C-00099/0027 REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA LOMAS								
HERMOSILLO	HERMOSILLO				UNIDAD	PERSONAS		50.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	500			
589,065.52	589,065.52	0.00	0.00					
589,065.52	589,065.52	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10,334.48	10,334.48	0.00	0.00				
	10,334.48	10,334.48	0.00	0.00				
C-00099/0028 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA GALA								
HERMOSILLO	HERMOSILLO				UNIDAD	PERSONAS		50.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	500			
392,710.34	392,710.34	0.00	0.00					
392,710.34	392,710.34	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,889.66	6,889.66	0.00	0.00				
	6,889.66	6,889.66	0.00	0.00				
C-00099/0029 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA SAN BENITO								
HERMOSILLO	HERMOSILLO				UNIDAD	PERSONAS		50.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	500			
392,710.34	392,710.34	0.00	0.00					
392,710.34	392,710.34	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			%	

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,889.66	6,889.66	0.00	0.00				C-00099/0029 - 1100001700-2401E22K001A000-411111-155AG07
	6,889.66	6,889.66	0.00	0.00				
C-00099/0030 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA LA VERBENA								
HERMOSILLO	HERMOSILLO				OBRA	PERSONAS	50.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500		
	687,243.10	687,243.10	0.00	0.00				C-00099/0030 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155AG07
	687,243.10	687,243.10	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	12,056.90	12,056.90	0.00	0.00				C-00099/0030 - 1100001700-2401E22K001A000-411111-155AG07
	12,056.90	12,056.90	0.00	0.00				
C-00099/0031 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MIRASOLES I Y II								
HERMOSILLO	HERMOSILLO				UNIDAD	PERSONAS	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500		
	0.00	0.00	0.00	0.00				C-00099/0031 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155AG07
	981,775.86	981,775.86	0.00	0.00				
C-00099/0031 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MIRASOLES I Y II								
HERMOSILLO	HERMOSILLO				OBRA	PERSONAS	50.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500		
	503,808.81	503,808.81	0.00	0.00				C-00099/0031 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155AG07
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00099/0031 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MIRASOLES I Y II								
HERMOSILLO	HERMOSILLO				OBRA	PERSONAS	50.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500		
	477,967.05	477,967.05	0.00	0.00				C-00099/0031 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155AG07
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	17,224.14	17,224.14	0.00	0.00				C-00099/0031 - 1100001700-2401E22K001A000-411111-155AG07
	17,224.14	17,224.14	0.00	0.00				
C-00099/0032 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA SABINOS								
HERMOSILLO	HERMOSILLO				UNIDAD	PERSONAS	50.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500		
	687,243.10	687,243.10	0.00	0.00				C-00099/0032 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155AG07
	687,243.10	687,243.10	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	12,056.90	12,056.90	0.00	0.00				
	12,056.90	12,056.90	0.00	0.00				
C-00099/0033 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA QUINTA EMILIA								
HERMOSILLO	HERMOSILLO				UNIDAD	PERSONAS		50.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	600		
	883,598.28	883,598.28	0.00	0.00				
	883,598.28	883,598.28	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	15,501.72	15,501.72	0.00	0.00				
	15,501.72	15,501.72	0.00	0.00				
C-00099/0034 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA ROSALES								
HERMOSILLO	HERMOSILLO				UNIDAD	PERSONAS		50.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500		
	539,976.72	539,976.72	0.00	0.00				
	539,976.72	539,976.72	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	9,473.28	9,473.28	0.00	0.00				
	9,473.28	9,473.28	0.00	0.00				
C-00099/0035 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA VILLA MERLOT								
HERMOSILLO	HERMOSILLO				UNIDAD	PERSONAS		50.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	700		
	785,420.70	785,420.70	0.00	0.00				
	785,420.70	785,420.70	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	13,779.30	13,779.30	0.00	0.00				
	13,779.30	13,779.30	0.00	0.00				
C-00103/0001 AMPLIACION Y REHABILITACION DE PARQUES Y ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS EN HERMOSILLO								
HERMOSILLO	HERMOSILLO				UNIDAD	PERSONA		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	8.000	7000.000		
	11,752,214.52	11,752,214.52	0.00	0.00				
	6,328,115.50	6,328,115.50	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	No. Obra - Cve. Programática	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	206,179.20	206,179.20	0.00	0.00					C-00103/0001 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GW07
	111,019.58	111,019.58	0.00	0.00					
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00				1	
	288,720,269.40	287,870,803.30	0.00	849,466.10	Total Modalidad			112	Obras
	225,567,727.75	225,567,727.75	0.00	0.00				64	

[SO] CENTROS DE SALUD

C-00055/0002 INSTALACION DE VOZ Y DATOS EN CENTRO DE SALUD									
	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN			OBRA	PERSONAS			70.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	8000			
	308,850.00	308,350.00	0.00	500.00					C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00055/0004 CONSTRUCCION DE DORMITORIOS EN CENTRO DE SALUD									
	NACO	NACO			OBRA	PERSONAS			40.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	7000			
	232,835.22	174,626.41	0.00	58,208.81					C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00				0	
	541,685.22	482,976.41	0.00	58,708.81	Total Modalidad			2	Obras
	0.00	0.00	0.00	0.00				0	

[SQ] CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL

C-00055/0002 REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO									
	CARBO	CARBO			OBRA	PERSONAS			50.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	200			
	321,100.00	320,600.00	0.00	500.00					C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00				0	
	321,100.00	320,600.00	0.00	500.00	Total Modalidad			1	Obras
	0.00	0.00	0.00	0.00				0	

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00015/0031 TERMINACIÓN DE CENTRO DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLORADA									
	CARBO	CARBO			PERSONA				0.00
	4,567,391.00	4,567,391.00	0.00	0.00	274				
	4,567,391.00	4,567,391.00	0.00	0.00					C-00015/0031 - 1100000200-2201E40KA3EA000-614272-155CN08
	0.00	0.00	0.00	0.00					

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	No. Obra - Cve. Programática	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00015/0040 CONSTRUCCION DE CENTRO DE USOS MULTIPLES EN NACORI CHICO

Municipio	Localidad	PERSONA	Av. Físico %
MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	PERSONA	0.00
3,250,000.00	3,250,000.00	981	
0.00	0.00		
0.00	0.00		

C-00015/0040 - 1100000200-2201E40KA56A000-614272-155AF06

C-00015/0042 REMODELACION DE SALON DE ACTOS DEL OCUCA EN OCUCA

Municipio	Localidad	PERSONA	Av. Físico %
SOYOPA	MAQUINA, LA	PERSONA	0.00
1,750,000.00	1,750,000.00	10	
0.00	0.00		
0.00	0.00		

C-00015/0042 - 1100000200-2201E40KA5AA000-614272-155AF02

C-00015/0071 RESTAURACION DEL TEMPLO SAN IGNACIO DE LOYOLA EN SAN IGNACIO DE

Municipio	Localidad	PERSONA	Av. Físico %
IMURIS	IMURIS	PERSONA	0.00
2,000,000.00	2,000,000.00	26605	
0.00	0.00		
0.00	0.00		

C-00015/0071 - 1100000200-2201E40KA82A000-614272-155AF03

C-00017/0001 ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA,

Municipio	Localidad	PERSONA	Av. Físico %
VARIOS	VARIAS	PERSONA	0.00
57,490,000.00	57,490,000.00	2662492	
1,797,325.33	1,797,325.33		
0.00	0.00		

C-00017/0001 - 1100000200-2201E40KA92A000-614062-155AC13

C-00061/0001 FA-410/13.- CONSTRUCCION DE TEJABAN EN TEMPLO NUESTRA SEÑORA DE

Municipio	Localidad	OBRA	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	100.00
0.00	0.00	1	
22,527.00	22,527.00		
0.00	0.00		

C-00061/0001 - 1100000200-2202E13K001A000-612222-135DM07

C-00061/0002 FA-411/13.- CONSTRUCCION DE PLATAFORMA Y NIVELACION DE TERRENO DEL CENTRO DE NATIVIDAD DEL SEÑOR, COLONIA VILLA SONORA EN HERMOSILLO

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	1	500	
2,488.03	2,488.03			
0.00	0.00			
0.00	0.00			
5,203.00	5,203.00			
0.00	0.00			
0.00	0.00			
11,486.00	11,486.00			
0.00	0.00			

C-00061/0002 - 1100000200-2202E13K001A000-261012-135DM07

C-00061/0002 - 1100000200-2202E13K001A000-355012-135DM07

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	No. Obra - Cve. Programática	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00061/0003 FA-412/13.- CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK DE 228 M2 DEL LADO ORIENTE YCONSTRUCCIO DE ACCESOS DE PISOS DE CONCRETO EN IGLESIA SANTA MARGARITADE									
HERMOSILLO		HERMOSILLO		OBRA		PERSONAS		83.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	990			
	4,010.59	4,010.59	0.00	0.00	C-00061/0003 - 1100000200-2202E13K001A000-612012-135DM07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00	C-00061/0003 - 1100000200-2202E13K001A000-261012-135DM07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	10,008.00	10,008.00	0.00	0.00	C-00061/0003 - 1100000200-2202E13K001A000-355012-135DM07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00061/0004 FA-525/13.- RESTAURACION DE LA IGLESIA "NUESTRA SEÑORA DE LA									
ARIZPE		ARIZPE		OBRA		PERSONAS		100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	3000			
	988,580.44	988,580.44	0.00	0.00	C-00061/0004 - 1100000200-2202E13K002A000-612032-135DM05				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	85,385.43	85,385.43	0.00	0.00	C-00061/0004 - 1100000200-2202E13K002A000-612222-135DM05				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00061/0005 ED-017.- REMODELACION DEL TEMPLO "PRIMER									
HERMOSILLO		HERMOSILLO		OBRA		PERSONAS		100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000			
	417,766.20	417,766.20	0.00	0.00	C-00061/0005 - 1100000200-2404E13K002A000-612012-141A007				
	413,081.21	413,081.21	0.00	0.00					
C-00061/0006 ED-1715.- PROYECTO DE CONSERVACION Y MAN									
MAGDALENA		MAGDALENA DE KINO		PROYECTO		PERSONAS		30.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2320			
	245,018.95	245,018.95	0.00	0.00	C-00061/0006 - 1100000200-2202E42K009A000-614062-141A003				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00061/0007 ED-725.- RESTAURACION DEL TEMPLO DE LA P									
PITIQUITO		PITIQUITO		OBRA		PERSONAS		0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	4500			
	3,028,571.00	3,028,571.00	0.00	0.00	C-00061/0007 - 1100000200-2202E11K001A000-612012-141A002				
	1,208,616.01	1,208,616.01	0.00	0.00					

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad		Municipio		Localidad							
No. Obra / Proyecto											
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %				
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática						
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros							

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00061/0008 ED-727.- AMPLIACION DE TEMPLO DIVINO NIÑ

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	500	0.00
1,507,720.00	1,507,720.00			
603,081.29	603,081.29			

C-00061/0008 - 1100000200-2202E11K001A000-612012-141A007

C-00061/0009 ED-715 CONSTRUCCION DE TEJABAN DE ESTRUC

PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	5782	0.00
543,414.00	543,414.00			
215,186.09	215,186.09			

C-00061/0009 - 1100000200-2202E11K001A000-612012-151A001

C-00061/0010 ED-716 REMODELACION Y AMPLIACION DE BAÑO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	5000	100.00
256,447.00	256,447.00			
255,092.34	255,092.34			

C-00061/0010 - 1100000200-2202E11K001A000-612012-151A007

C-00061/0012 CONSTRUCCION DE MURO A BASE DE DUROCK SOBRE BARDAS PERIMETRALESEXISTENTES Y SUSTITUCION DE CERCOS DE MALLA CICLONICA POR BARDAS DEBLOCK APARENTE

HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	331.000	500.000	0.00
392,347.00	392,347.00			
0.00	0.00			

C-00061/0012 - 1100000200-2202E11K001A000-612012-155DM07

0.00	0.00	0.00	0.00	
6,765.00	6,765.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	

C-00061/0012 - 1100000200-2202E11K001A000-612222-155DM07

C-00090/0001 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE TIANGUIS, CANANEA

CANANEA	CANANEA	PROYECTO	PERSONAS	
0.00	0.00	1	270	100.00
317,312.00	317,312.00			
317,311.96	317,311.96			

C-00090/0001 - 1100000200-3101E41F003A000-612072-151A004

C-00093/0002 REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA CASA HOGAR UNACARI, HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	250	0.00
1,485,581.90	1,485,581.90			
0.00	0.00			

C-00093/0002 - 1100000200-2201E41K901A000-612032-155GL07

0.00	0.00	0.00	0.00	
12,918.10	12,918.10	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	

C-00093/0002 - 1100000200-2201E41K901A000-612222-155GL07

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,485,581.89	1,485,581.89	0.00	0.00				
	1,188,116.18	1,188,116.18	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	12,918.11	12,918.11	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00093/0003 REHABILITACION DE CASA HOGAR JINESEKY, HERMOSILLO								
HERMOSILLO	HERMOSILLO				OBRA	PERSONAS		55.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	60		
	2,475,969.83	2,475,969.83	0.00	0.00				
	1,976,662.43	1,976,662.43	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,475,969.83	2,475,969.83	0.00	0.00				
	1,467,042.52	1,467,042.52	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	21,530.17	21,530.17	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	21,530.17	21,530.17	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00093/0004 REMODELACIÓN DEL PARQUE INFANTIL, HERMOSILLO								
HERMOSILLO	HERMOSILLO				METRO CUADRADO	PERSONAS		4.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	24968	30000		
	58,906,551.72	58,906,551.72	0.00	0.00				
	21,427,715.53	21,427,715.53	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,033,448.28	1,033,448.28	0.00	0.00				
	154,413.47	154,413.47	0.00	0.00				

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00098/0001	ED-1702 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE ANDADOR PEATONAL EN CALLEINTERNACIONAL ENTRE AVENIDA 4 Y 33, AGUA PRIETA								
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			PROYECTO	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15350	100.00		
	212,313.00	212,313.00	0.00	0.00	C-00098/0001 - 1100000200-2202E41K018A000-614062-141A004				
	212,313.00	212,313.00	0.00	0.00					
C-00098/0002	ED-1716 COMPLEMENTO PARA PROYECTO EJECUTIVO DE EDIFICIO SUTSPES:ESTUDIO TOPOGRAFICO, MECANICA DE SUELOS, PROYECTO ARQUITECTONICO,DISEÑO DE								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			PROYECTO	PERSONAS	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	11720			
	650,092.66	650,092.66	0.00	0.00	C-00098/0002 - 1100000200-2202E42K009A000-614062-141A007				
	647,557.34	647,557.34	0.00	0.00					
C-00098/0003	ED-1712 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RESTAURACION DE LAIGLESIA SAN IGNACIO DE LOYOLA, BACANORA								
	BACANORA	BACANORA			PROYECTO	PERSONAS	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	600			
	162,500.00	162,500.00	0.00	0.00	C-00098/0003 - 1100000200-2202E42K009A000-614062-141A009				
	162,499.99	162,499.99	0.00	0.00					
C-00098/0004	ED-1713 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RESTAURACION DELTEMPLO SAN PEDRO Y SAN PABLO EN TUBUTAMA								
	TUBUTAMA	TUBUTAMA			PROYECTO	PERSONAS	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	400			
	162,500.00	162,500.00	0.00	0.00	C-00098/0004 - 1100000200-2202E42K009A000-614062-141A002				
	162,499.99	162,499.99	0.00	0.00					
C-00098/0005	ED-714 ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DEINFRAESTRUCTURA DIVERSA EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO, VARIOS								
	VARIOS	VARIAS			PROYECTO	PERSONAS	85.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	38	75000			
	2,922,632.64	2,922,632.64	0.00	0.00	C-00098/0005 - 1100000200-2202E41K018A000-614062-151A013				
	2,922,632.62	2,922,632.62	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2,344,822.57	2,344,822.57	0.00	0.00	C-00098/0005 - 1100000200-2202E41K001A000-612192-141A006				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00098/0006	ED-1706 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION YPAVIMENTACION DEL BOULEVARD 5 DE MAYO ENTRE BOULEVARD NIÑOS HEROES YCARRETERA								
	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO			PROYECTO	PERSONAS	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	9350			
	688,215.36	688,215.36	0.00	0.00	C-00098/0006 - 1100000200-2202E41K018A000-614062-151A013				
	687,654.65	687,654.65	0.00	0.00					
C-00018/0001	PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACION DE BANAMICHI								
	BANAMICHI	BANAMICHI				PERSONA	0.00		
	693,000.00	693,000.00	0.00	0.00		1238			
	693,000.00	693,000.00	0.00	0.00	C-00018/0001 - 1100000300-2201E40K9E8A000-614062-155AC05				
	0.00	0.00	0.00	0.00					

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00018/0002 PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACION DE SAN PEDRO		SAN IGNACIO RIO MUERTO		SAN IGNACIO RIO MUERTO		PERSONA	0.00	
	726,000.00	726,000.00	0.00	0.00		1056		
	726,000.00	726,000.00	0.00	0.00				C-00018/0002 - 1100000300-2201E40K9EBA000-614062-155AC08
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00018/0003 PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACION DE NACOZARI		NACO		NACO		PERSONA	0.00	
	726,000.00	726,000.00	0.00	0.00		11489		
	726,000.00	726,000.00	0.00	0.00				C-00018/0003 - 1100000300-2201E40K9ECA000-614062-155AC04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00018/0004 PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA UTB		GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS		PERSONA	0.00	
	1,177,000.00	1,177,000.00	0.00	0.00		715061		
	1,177,000.00	1,177,000.00	0.00	0.00				C-00018/0004 - 1100000300-2201E40K9EDA000-614062-155AC07
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00018/0005 PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA UTB CAJEME		CABORCA		VARIAS		PERSONA	0.00	
	1,122,000.00	1,122,000.00	0.00	0.00		409310		
	1,122,000.00	1,122,000.00	0.00	0.00				C-00018/0005 - 1100000300-2201E40K9EEA000-614062-155AC11
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00018/0006 PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA UTB URES		TEPACHE		VARIAS		PERSONA	0.00	
	1,001,000.00	1,001,000.00	0.00	0.00		9185		
	1,001,000.00	1,001,000.00	0.00	0.00				C-00018/0006 - 1100000300-2201E40KA07A000-614062-155AC05
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00018/0007 PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA UTB NAVOJOA		NACORI CHICO		VARIAS		PERSONA	0.00	
	1,068,375.00	1,068,375.00	0.00	0.00		157729		
	1,068,375.00	1,068,375.00	0.00	0.00				C-00018/0007 - 1100000300-2201E40KA0DA000-614062-155AC12
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00018/0008 PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACION DE ÁLAMOS		ALAMOS		ALAMOS		PERSONA	0.00	
	726,000.00	726,000.00	0.00	0.00		9345		
	726,000.00	726,000.00	0.00	0.00				C-00018/0008 - 1100000300-2201E40KA17A000-614062-155AC12
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00018/0009 PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACION DE		SOYOPA		SOYOPA		PERSONA	0.00	
	693,000.00	693,000.00	0.00	0.00		1166		
	693,000.00	693,000.00	0.00	0.00				C-00018/0009 - 1100000300-2201E40KA1CA000-614062-155AC02
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00018/0010 PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE ESTACION

SAN JAVIER

726,000.00	726,000.00	0.00	0.00
726,000.00	726,000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

PERSONA
5699

C-00018/0010 - 1100000300-2201E40KA27A000-614062-155AC05

C-00018/0011 PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE SAHUARIPA

RAYON

RAYON

726,000.00	726,000.00	0.00	0.00
726,000.00	726,000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

PERSONA
4041

C-00018/0011 - 1100000300-2201E40KA37A000-614062-155AC09

C-00018/0012 PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE URES

TEPACHE

726,000.00	726,000.00	0.00	0.00
726,000.00	726,000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

PERSONA
249

C-00018/0012 - 1100000300-2201E40KA38A000-614062-155AC05

C-00018/0013 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PARA EL

VARIOS

VARIAS

1,595,000.00	1,595,000.00	0.00	0.00
1,595,000.00	1,595,000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

PERSONA
2662492

C-00018/0013 - 1100000300-2201E40KA38A000-614062-155AC13

C-00018/0014 ESTUDIOS Y PROYECTOS INTEGRALES DE VIABILIDAD Y COSTO BENEFICIO

GUAYMAS

HEROICA GUAYMAS

800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

PERSONA
715061

C-00018/0014 - 1100000300-2201E40KA95A000-614062-155AC07

C-00018/0015 ESTUDIOS Y PROYECTOS INTEGRALES DE VIABILIDAD Y COSTO BENEFICIO

AGUA PRIETA

AGUA PRIETA

800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

PERSONA
77254

C-00018/0015 - 1100000300-2201E40KA96A000-614062-155AC04

C-00018/0016 ESTUDIOS Y PROYECTOS INTEGRALES DE VIABILIDAD Y COSTO BENEFICIO

HUASABAS

HUASABAS

800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

PERSONA
30475

C-00018/0016 - 1100000300-2201E40KA97A000-614062-155AC12

C-00018/0017 ESTUDIOS Y PROYECTOS INTEGRALES DE VIABILIDAD Y COSTO BENEFICIO

EMPALME

EMPALME

800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

PERSONA
42516

C-00018/0017 - 1100000300-2201E40KA98A000-614062-155AC10



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00018/0024 ANÁLISIS INTEGRAL DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PRELIMINAR

Municipio	Localidad	PERSONA	Av. Físico %
NACUZARI DE GARCIA	NACUZARI DE GARCIA	PERSONA	0.00
466,400.00	466,400.00	212533	
466,400.00	466,400.00		
0.00	0.00		

C-00018/0024 - 1100000300-2201E40KA9FA000-614062-155AC03

C-00018/0025 PROYECTO CONCEPTUAL DEL PUERTO Y SU LIGA CON EL PROYECTO USA

Municipio	Localidad	PERSONA	Av. Físico %
VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	PERSONA	0.00
524,700.00	524,700.00	12849	
524,700.00	524,700.00		
0.00	0.00		

C-00018/0025 - 1100000300-2201E40KAA0A000-614062-155AC01

C-00018/0027 AVALÚO DE INMUEBLES EN ZONA DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO

Municipio	Localidad	PERSONA	Av. Físico %
VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	PERSONA	0.00
408,100.00	408,100.00	12849	
408,100.00	408,100.00		
0.00	0.00		

C-00018/0027 - 1100000300-2201E40KAA2A000-614062-155AC01

C-00018/0030 EVALUACIÓN SOCIECONÓMICA (ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO)

Municipio	Localidad	PERSONA	Av. Físico %
VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	PERSONA	0.00
408,100.00	408,100.00	12849	
408,100.00	408,100.00		
0.00	0.00		

C-00018/0030 - 1100000300-2201E40KAA5A000-614062-155AC01

C-00018/0035 ESTUDIOS Y PROYECTO CONCEPTUAL DE LA AMPLIACIÓN DEL PUERTO

Municipio	Localidad	PERSONA	Av. Físico %
AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	PERSONA	0.00
291,500.00	291,500.00	77254	
291,500.00	291,500.00		
0.00	0.00		

C-00018/0035 - 1100000300-2201E40KAA0A000-614062-155AC04

C-00018/0036 ANÁLISIS Y PLANTEAMIENTO TÉCNICO ECONÓMICO PARA RECUPERACIÓN DE

Municipio	Localidad	PERSONA	Av. Físico %
AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	PERSONA	0.00
116,600.00	116,600.00	77254	
116,600.00	116,600.00		
0.00	0.00		

C-00018/0036 - 1100000300-2201E40KAADA000-614062-155AC04

C-00018/0037 ACTUALIZAR EL ESTUDIO DE MONITOREO GRÁFICO A BASE DE MAPAS

Municipio	Localidad	PERSONA	Av. Físico %
VARIOS	VARIAS	PERSONA	0.00
180,730.00	180,730.00	2662492	
180,730.00	180,730.00		
0.00	0.00		

C-00018/0037 - 1100000300-2201E40KAAEA000-614062-155AC13

C-00011/0001 OBRAS DE GESTION SOCIAL EMERGENTE

Municipio	Localidad	PERSONA	Av. Físico %
VARIOS	VARIAS	PERSONA	0.00
79,018,148.28	79,018,148.28	2662492	
0.00	0.00		
0.00	0.00		

C-00011/0001 - 1100001700-2202E40K60DA000-411061-151A013

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal		Federal		Otros			
Modificado:	Total	Estatal		Federal		Otros			
Devengado:	Total	Estatal		Federal		Otros			
								Av. Físico %	
						Metas		Beneficiarios	
						No. Obra - Cve. Programática			

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00027/0001 JUNTAS DE PARTICIPACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL

VARIOS		VARIAS			PERSONA	
77,002,807.83	77,002,807.83	0.00	0.00	2662492	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00			C-00027/0001 - 1100001700-2202E40K9C2A000-411061-151A013
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00028/0001 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL

VARIOS		VARIAS			PERSONA	
50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	2662492	0.00	
42,779,932.51	42,779,932.51	0.00	0.00			C-00028/0001 - 1100001700-2202E40I9C3A000-411061-155CN13
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00029/0001 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

VARIOS		VARIAS			PERSONA	
31,500,000.00	31,500,000.00	0.00	0.00	2662492	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00			C-00029/0001 - 1100001700-2202E40I9C4A000-411061-155AG13
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00035/0001 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE ACONCHI SONORA

ACONCHI		VARIAS			PERSONA	
1,271,105.17	1,271,105.17	0.00	0.00	2649	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00			C-00035/0001 - 1100001700-2202E40PB40A000-411061-151A005
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00035/0002 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA

AGUA PRIETA		VARIAS			PERSONA	
4,206,416.56	4,206,416.56	0.00	0.00	79138	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00			C-00035/0002 - 1100001700-2202E40PB41A000-411061-151A004
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00035/0003 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE ÁLAMOS SONORA

ALAMOS		VARIAS			PERSONA	
4,119,322.32	4,119,322.32	0.00	0.00	25848	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00			C-00035/0003 - 1100001700-2202E40PB42A000-411061-151A012
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00035/0004 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE ALTAR SONORA

ALTAR		VARIAS			PERSONA	
1,926,665.90	1,926,665.90	0.00	0.00	9049	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00			C-00035/0004 - 1100001700-2202E40PB43A000-411061-151A002
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00035/0005 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE ARIVECHI SONORA

ARIVECHI		VARIAS			PERSONA	
1,108,686.18	1,108,686.18	0.00	0.00	1253	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00			C-00035/0005 - 1100001700-2202E40PB44A000-411061-151A009
0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00035/0006 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE ARIZPE SONORA

ARIZPE	VARIAS			PERSONA	
1,394,684.84	1,394,684.84	0.00	0.00	3037	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00035/0006 - 1100001700-2202E40PB45A000-411061-151A005

C-00035/0007 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE ATIL SONORA

ATIL	VARIAS			PERSONA	
1,089,854.99	1,089,854.99	0.00	0.00	625	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00035/0007 - 1100001700-2202E40PB46A000-411061-151A002

C-00035/0008 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE BACADÉHUACHI

BACADEHUACHI	VARIAS			PERSONA	
780,317.34	780,317.34	0.00	0.00	1252	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00035/0008 - 1100001700-2202E40PB47A000-411061-151A006

C-00035/0009 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE BACANORA SONORA

BACANORA	VARIAS			PERSONA	
1,014,530.24	1,014,530.24	0.00	0.00	784	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00035/0009 - 1100001700-2202E40PB48A000-411061-151A009

C-00035/0010 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE BACERAC SONORA

BACERAC	VARIAS			PERSONA	
780,317.34	780,317.34	0.00	0.00	1467	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00035/0010 - 1100001700-2202E40PB49A000-411061-151A006

C-00035/0011 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE BACOACHI SONORA

BACOACHI	VARIAS			PERSONA	
1,061,608.21	1,061,608.21	0.00	0.00	1646	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00035/0011 - 1100001700-2202E40PB4AA000-411061-151A004

C-00035/0012 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE BÁCUM SONORA

BACUM	VARIAS			PERSONA	
2,097,323.54	2,097,323.54	0.00	0.00	22821	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00035/0012 - 1100001700-2202E40PB4BA000-411061-151A010

C-00035/0013 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE BANÁMACHI SONORA

BANAMACHI	VARIAS			PERSONA	
1,189,895.68	1,189,895.68	0.00	0.00	1646	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00035/0013 - 1100001700-2202E40PB4CA000-411061-151A005

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00035/0014 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE BAVIÁCORA SONORA

Municipio	Localidad	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
BAVIACORA	VARIAS					PERSONA	0.00
		1,494,725.53	0.00	0.00		3560	
		0.00	0.00	0.00			
		0.00	0.00	0.00			
					C-00035/0014 - 1100001700-2202E40PB4DA000-411061-151A005		

C-00035/0015 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE BAVISPE SONORA

Municipio	Localidad	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
BAVISPE	VARIAS					PERSONA	0.00
		743,831.92	0.00	0.00		1454	
		0.00	0.00	0.00			
		0.00	0.00	0.00			
					C-00035/0015 - 1100001700-2202E40PB4EA000-411061-151A006		

C-00035/0016 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE BENJAMÍN HILL

Municipio	Localidad	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
BENITO JUAREZ	VARIAS					PERSONA	0.00
		1,233,442.80	0.00	0.00		5275	
		0.00	0.00	0.00			
		0.00	0.00	0.00			
					C-00035/0016 - 1100001700-2202E40PB4FA000-411061-151A003		

C-00035/0017 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA

Municipio	Localidad	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
BENJAMIN HILL	VARIAS					PERSONA	0.00
		4,626,587.44	0.00	0.00		81309	
		0.00	0.00	0.00			
		0.00	0.00	0.00			
					C-00035/0017 - 1100001700-2202E40PB50A000-411061-151A002		

C-00035/0018 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE CAJEME SONORA

Municipio	Localidad	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
CABORCA	VARIAS					PERSONA	0.00
		7,883,205.97	0.00	0.00		409310	
		0.00	0.00	0.00			
		0.00	0.00	0.00			
					C-00035/0018 - 1100001700-2202E40PB51A000-411061-151A011		

C-00035/0019 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE CANANEA SONORA

Municipio	Localidad	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
CAJEME	VARIAS					PERSONA	0.00
		3,712,097.89	0.00	0.00		32936	
		0.00	0.00	0.00			
		0.00	0.00	0.00			
					C-00035/0019 - 1100001700-2202E40PB52A000-411061-151A004		

C-00035/0020 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE CARBÓ SONORA

Municipio	Localidad	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
CANANEA	VARIAS					PERSONA	0.00
		1,362,907.21	0.00	0.00		5347	
		0.00	0.00	0.00			
		0.00	0.00	0.00			
					C-00035/0020 - 1100001700-2202E40PB53A000-411061-151A005		

C-00035/0021 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LA COLORADA

Municipio	Localidad	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
CARBO	VARIAS					PERSONA	0.00
		856,819.04	0.00	0.00		1663	
		0.00	0.00	0.00			
		0.00	0.00	0.00			
					C-00035/0021 - 1100001700-2202E40PB54A000-411061-151A008		

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00035/0022 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE CUCURPE SONORA

CUCURPE		VARIAS			PERSONA	
826,218.36	826,218.36	0.00	0.00	958	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00			C-00035/0022 - 1100001700-2202E40PB55A000-411061-151A003
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00035/0023 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA

CUMPAS		VARIAS			PERSONA	
1,325,244.84	1,325,244.84	0.00	0.00	6362	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00			C-00035/0023 - 1100001700-2202E40PB56A000-411061-151A006
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00035/0024 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE DIVISADEROS

DIVISADEROS		VARIAS			PERSONA	
849,757.35	849,757.35	0.00	0.00	813	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00			C-00035/0024 - 1100001700-2202E40PB57A000-411061-151A006
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00035/0025 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE EMPALME SONORA

EMPALME		VARIAS			PERSONA	
4,687,788.80	4,687,788.80	0.00	0.00	54131	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00			C-00035/0025 - 1100001700-2202E40PB59A000-411061-151A010
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00035/0026 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA

ETCHOJOA		VARIAS			PERSONA	
4,684,257.95	4,684,257.95	0.00	0.00	60717	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00			C-00035/0026 - 1100001700-2202E40PB5A000-411061-151A012
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00035/0027 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE FRONTERAS SONORA

FRONTERAS		VARIAS			PERSONA	
989,814.31	989,814.31	0.00	0.00	8639	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00			C-00035/0027 - 1100001700-2202E40PB5BA000-411061-151A004
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00035/0028 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE GRANADOS SONORA

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES		VARIAS			PERSONA	
885,065.82	885,065.82	0.00	0.00	1150	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00			C-00035/0028 - 1100001700-2202E40PB5CA000-411061-151A006
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00035/0029 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

GRANADOS		VARIAS			PERSONA	
6,349,641.12	6,349,641.12	0.00	0.00	149299	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00			C-00035/0029 - 1100001700-2202E40PB5DA000-411061-151A010
0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00035/0030	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO SONORA								
	GUAYMAS	VARIAS				PERSONA	0.00		
	11,981,343.21	11,981,343.21	0.00	0.00		784342			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00035/0030 - 1100001700-2202E40PB5EA000-411061-151A007				
C-00035/0031	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE HUACHINERA SONORA								
	HERMOSILLO	VARIAS				PERSONA	0.00		
	780,317.34	780,317.34	0.00	0.00		1350			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00035/0031 - 1100001700-2202E40PB5FA000-411061-151A006				
C-00035/0032	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE HUÁSBAS SONORA								
	HUACHINERA	VARIAS				PERSONA	0.00		
	920,374.30	920,374.30	0.00	0.00		962			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00035/0032 - 1100001700-2202E40PB60A000-411061-151A006				
C-00035/0033	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO SONORA								
	HUASABAS	VARIAS				PERSONA	0.00		
	5,085,597.64	5,085,597.64	0.00	0.00		79313			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00035/0033 - 1100001700-2202E40PB61A000-411061-151A012				
C-00035/0034	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE HUÉPAC SONORA								
	HUATABAMPO	VARIAS				PERSONA	0.00		
	1,125,163.47	1,125,163.47	0.00	0.00		1154			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00035/0034 - 1100001700-2202E40PB62A000-411061-151A005				
C-00035/0035	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE IMURIS SONORA								
	HUEPAC	VARIAS				PERSONA	0.00		
	1,724,230.63	1,724,230.63	0.00	0.00		12316			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00035/0035 - 1100001700-2202E40PB63A000-411061-151A003				
C-00035/0036	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA								
	IMURIS	VARIAS				PERSONA	0.00		
	3,643,834.83	3,643,834.83	0.00	0.00		29707			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00035/0036 - 1100001700-2202E40PB64A000-411061-151A003				
C-00035/0037	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MAZATÁN SONORA								
	COLORADA, LA	VARIAS				PERSONA	0.00		
	1,189,895.68	1,189,895.68	0.00	0.00		1350			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00035/0037 - 1100001700-2202E40PB65A000-411061-151A008				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00035/0038	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SONORA							
	MAGDALENA	VARIAS				PERSONA	0.00	
	1,096,916.69	1,096,916.69	0.00	0.00		4680		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00035/0038 - 1100001700-2202E40PB66A000-411061-151A006			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00035/0039	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE NACO SONORA							
	MAZATAN	VARIAS				PERSONA	0.00	
	989,814.31	989,814.31	0.00	0.00		6401		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00035/0039 - 1100001700-2202E40PB67A000-411061-151A004			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00035/0040	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO							
	MOCTEZUMA	VARIAS				PERSONA	0.00	
	990,991.26	990,991.26	0.00	0.00		2051		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00035/0040 - 1100001700-2202E40PB68A000-411061-151A006			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00035/0041	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE NACAZARI DE							
	NACO	VARIAS				PERSONA	0.00	
	1,959,620.48	1,959,620.48	0.00	0.00		12751		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00035/0041 - 1100001700-2202E40PB69A000-411061-151A004			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00035/0042	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA							
	NACORI CHICO	VARIAS				PERSONA	0.00	
	6,198,991.62	6,198,991.62	0.00	0.00		157729		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00035/0042 - 1100001700-2202E40PB6AA000-411061-151A012			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00035/0043	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA							
	NACAZARI DE GARCIA	VARIAS				PERSONA	0.00	
	5,840,022.10	5,840,022.10	0.00	0.00		220292		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00035/0043 - 1100001700-2202E40PB6BA000-411061-151A003			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00035/0044	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE ONAVAS SONORA							
	NAVOJOA	VARIAS				PERSONA	0.00	
	710,877.34	710,877.34	0.00	0.00		399		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00035/0044 - 1100001700-2202E40PB6CA000-411061-151A008			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00035/0045	CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE OPODEPE SONORA							
	NOGALES	VARIAS				PERSONA	0.00	
	757,955.31	757,955.31	0.00	0.00		2878		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00035/0045 - 1100001700-2202E40PB6DA000-411061-151A005			
	0.00	0.00	0.00	0.00				

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad		Municipio		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
No. Obra / Proyecto								
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00035/0046 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE OQUITOA SONORA

ONAVAS	VARIAS	PERSONA	0.00
1,059,254.31	1,059,254.31	443	
0.00	0.00		
0.00	0.00		

C-00035/0046 - 1100001700-2202E40PB6EA000-411061-151A002

C-00035/0047 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE PITIQUITO SONORA

OPODEPE	VARIAS	PERSONA	0.00
1,608,889.60	1,608,889.60	9468	
0.00	0.00		
0.00	0.00		

C-00035/0047 - 1100001700-2202E40PB6FA000-411061-151A002

C-00035/0048 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

OQUITOA	VARIAS	PERSONA	0.00
4,134,622.66	4,134,622.66	57342	
0.00	0.00		
0.00	0.00		

C-00035/0048 - 1100001700-2202E40PB70A000-411061-151A001

C-00035/0049 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUIRIEGO SONORA

PITIQUITO	VARIAS	PERSONA	0.00
1,265,220.43	1,265,220.43	3356	
0.00	0.00		
0.00	0.00		

C-00035/0049 - 1100001700-2202E40PB71A000-411061-151A012

C-00035/0050 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN SONORA

PUERTO PEÑASCO	VARIAS	PERSONA	0.00
1,089,854.99	1,089,854.99	1599	
0.00	0.00		
0.00	0.00		

C-00035/0050 - 1100001700-2202E40PB72A000-411061-151A005

C-00035/0051 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO SONORA

QUIRIEGO	VARIAS	PERSONA	0.00
1,594,766.21	1,594,766.21	5226	
0.00	0.00		
0.00	0.00		

C-00035/0051 - 1100001700-2202E40PB74A000-411061-151A012

C-00035/0052 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAHUARIPA SONORA

RAYON	VARIAS	PERSONA	0.00
1,429,993.32	1,429,993.32	6020	
0.00	0.00		
0.00	0.00		

C-00035/0052 - 1100001700-2202E40PB76A000-411061-151A009

C-00035/0053 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE

ROSARIO	VARIAS	PERSONA	0.00
1,061,608.21	1,061,608.21	396	
0.00	0.00		
0.00	0.00		

C-00035/0053 - 1100001700-2202E40PB79A000-411061-151A005

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
					No. Obra - Cve. Programática				

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00035/0054 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN JAVIER SONORA

SAHUARIPA	VARIAS				PERSONA	0.00
710,877.34	710,877.34	0.00	0.00		492	
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00035/0054 - 1100001700-2202E40PB7BA000-411061-151A008						

C-00035/0055 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO

SAN FELIPE DE JESUS	VARIAS				PERSONA	0.00
5,934,178.04	5,934,178.04	0.00	0.00		178380	
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00035/0055 - 1100001700-2202E40PB7EA000-411061-151A001						

C-00035/0056 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE

SAN JAVIER	VARIAS				PERSONA	0.00
1,155,764.15	1,155,764.15	0.00	0.00		8382	
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00035/0056 - 1100001700-2202E40PB80A000-411061-151A005						

C-00035/0057 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA

SAN IGNACIO RIO MUERTO	VARIAS				PERSONA	0.00
1,051,015.67	1,051,015.67	0.00	0.00		1604	
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00035/0057 - 1100001700-2202E40PB83A000-411061-151A008						

C-00035/0058 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA

SAN LUIS RIO COLORADO	VARIAS				PERSONA	0.00
1,804,263.18	1,804,263.18	0.00	0.00		16014	
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00035/0058 - 1100001700-2202E40PB85A000-411061-151A003						

C-00035/0059 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ SONORA

SAN MIGUEL DE HORCASITAS	VARIAS				PERSONA	0.00
721,469.88	721,469.88	0.00	0.00		1998	
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00035/0059 - 1100001700-2202E40PB86A000-411061-151A003						

C-00035/0060 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SÁRIC SONORA

SAN PEDRO DE LA CUEVA	VARIAS				PERSONA	0.00
1,089,854.99	1,089,854.99	0.00	0.00		2703	
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00035/0060 - 1100001700-2202E40PB87A000-411061-151A002						

C-00035/0061 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SOYOPA SONORA

SANTA ANA	VARIAS				PERSONA	0.00
1,246,389.24	1,246,389.24	0.00	0.00		1284	
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00035/0061 - 1100001700-2202E40PB88A000-411061-151A008						



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00035/0062 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE

SANTA CRUZ	VARIAS				PERSONA	0.00	
794,440.73	794,440.73	0.00	0.00		1121		
0.00	0.00	0.00	0.00				C-00035/0062 - 1100001700-2202E40PB89A000-411061-151A008
0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00035/0063 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE TEPACHE SONORA

SARIC	VARIAS				PERSONA	0.00	
850,934.30	850,934.30	0.00	0.00		1365		
0.00	0.00	0.00	0.00				C-00035/0063 - 1100001700-2202E40PB8AA000-411061-151A006
0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00035/0064 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA

SOYOPA	VARIAS				PERSONA	0.00	
855,642.09	855,642.09	0.00	0.00		1731		
0.00	0.00	0.00	0.00				C-00035/0064 - 1100001700-2202E40PB8BA000-411061-151A002
0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00035/0065 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE TUBUTAMA SONORA

SUAQUI GRANDE	VARIAS				PERSONA	0.00	
1,058,077.36	1,058,077.36	0.00	0.00		1735		
0.00	0.00	0.00	0.00				C-00035/0065 - 1100001700-2202E40PB8CA000-411061-151A002
0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00035/0066 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE URES SONORA

TEPACHE	VARIAS				PERSONA	0.00	
1,737,177.07	1,737,177.07	0.00	0.00		9185		
0.00	0.00	0.00	0.00				C-00035/0066 - 1100001700-2202E40PB8DA000-411061-151A005
0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00035/0067 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

TRINCHERAS	VARIAS				PERSONA	0.00	
895,658.37	895,658.37	0.00	0.00		1738		
0.00	0.00	0.00	0.00				C-00035/0067 - 1100001700-2202E40PB8EA000-411061-151A006
0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00035/0068 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA

TUBUTAMA	VARIAS				PERSONA	0.00	
994,522.10	994,522.10	0.00	0.00		1254		
0.00	0.00	0.00	0.00				C-00035/0068 - 1100001700-2202E40PB8FA000-411061-151A008
0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00035/0069 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE YÉCORA SONORA

URES	VARIAS				PERSONA	0.00	
1,530,033.96	1,530,033.96	0.00	0.00		6046		
0.00	0.00	0.00	0.00				C-00035/0069 - 1100001700-2202E40PB90A000-411061-151A009
0.00	0.00	0.00	0.00				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad		Municipio		Localidad		Metas		Beneficiarios	Av. Físico %
No. Obra / Proyecto									
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00035/0070 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO

VILLA HIDALGO	VARIAS				PERSONA	0.00
3,579,102.62	3,579,102.62	0.00	0.00	15652		
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00035/0070 - 1100001700-2202E40PB91A000-411061-151A001

C-00035/0071 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

VILLA PESQUEIRA	VARIAS				PERSONA	0.00
1,894,888.27	1,894,888.27	0.00	0.00	22009		
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00035/0071 - 1100001700-2202E40PB92A000-411061-151A012

C-00035/0072 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO

YECORA	VARIAS				PERSONA	0.00
2,306,820.50	2,306,820.50	0.00	0.00	14136		
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00035/0072 - 1100001700-2202E40PB93A000-411061-151A010

C-00055/0002 REHABILITACION DE ASOCIACION GANADERA LOCAL

AGUA PRIETA	AGUA PRIETA				OBRA	PERSONAS	80.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	500		
501,000.00	500,000.00	0.00	1,000.00				
0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 REHABILITACION DE ASOCIACION GANADERA LOCAL

AGUA PRIETA	AGUA PRIETA				OBRA	PERSONAS	80.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	500		
501,000.00	500,000.00	0.00	1,000.00				
0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 REMODELACION DE ASOCIACION GANADERA LOCAL GENERAL EN ALAMOS

ALAMOS	ALAMOS				OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	100		
751,000.00	750,000.00	0.00	1,000.00				
0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 REHABILITACION DE CORRALES Y BEBEDEROS EN ASOCIACION GANADERA LOCAL

ALTAR	ALTAR				OBRA	PERSONAS	80.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	300		
601,000.00	600,000.00	0.00	1,000.00				
0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE ENTRADA EN BACADEHUACHI

BACADEHUACHI	BACADEHUACHI				OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	1500		
518,000.00	517,000.00	0.00	1,000.00				
0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00055/0002 REHABILITACION DE GANADERA

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
BACADEHUACHI	BACADEHUACHI	1	200	100.00
0.00	0.00			
300,000.00	299,000.00			
0.00	0.00			

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 REMODELACION DE ASOCIACION GANADERA LOCAL

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
BACERAC	BACERAC	1	80	100.00
0.00	0.00			
751,000.00	750,000.00			
0.00	0.00			

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 REHABILITACION DE ASOCIACION GANADERA LOCAL

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
BACOACHI	BACOACHI	1	250	70.00
0.00	0.00			
601,000.00	600,000.00			
0.00	0.00			

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 REMODELACION DE ASOCIACION GANADERA LOCAL GENERAL DE BAVISPE

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
BAVISPE	BAVISPE	1	80	100.00
0.00	0.00			
701,000.00	700,000.00			
0.00	0.00			

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 REMODELACION DE ASOCIACION GANADERA LOCAL

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
BAVISPE	BAVISPE	1	500	70.00
0.00	0.00			
551,000.00	550,000.00			
0.00	0.00			

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE ARENA DE RODEO

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
CABORCA	HEROICA CABORCA	1	800	100.00
0.00	0.00			
641,000.00	640,000.00			
0.00	0.00			

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 REHABILITACION DE IGLESIA DE FATIMA

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	360	90.00
0.00	0.00			
421,000.00	420,000.00			
0.00	0.00			

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE CASA DE RETIRO JUAN PABLO II

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
CAJEME	COCORIT	1	130	100.00
0.00	0.00			
291,000.00	290,000.00			
0.00	0.00			

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00055/0002 REHABILITACION DE ASOCIACION GANADERA LOCAL

CAJEME	CUMURIPA (LA CALERA)	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	500	70.00
501,000.00	500,000.00			
0.00	0.00			

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 REMODELACION DE ASOCIACION GANADERA DE LA LOMA DE GUAMUCHI

CAJEME	LOMA DE GUAMUCHIL	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	70	100.00
751,000.00	750,000.00			
0.00	0.00			

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 REHABILITACION DE CASA CURAL

CUMPAS	CUMPAS	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	100	90.00
400,000.00	399,000.00			
0.00	0.00			

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 REMODELACION DE ASOCIACION GANADERA LOCAL

FRONTERAS	ESQUEDA	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	150	70.00
501,000.00	500,000.00			
0.00	0.00			

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE ARENA DE RODEO

FRONTERAS	TURICACHI	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	200	80.00
680,000.00	679,000.00			
0.00	0.00			

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 COSNTRUCCION DE OFICINA EN ASOCIACION CIVIL MUJER CONTIGO MC

GRANADOS	GRANADOS	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	100	100.00
200,000.00	199,000.00			
0.00	0.00			

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE SEMINARIO FRANCISCANO SAN ANTONIO DE PADUA SEGUNDA ETAPA

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	330	60.00
298,000.00	297,000.00			
0.00	0.00			

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 REHABILITACION DE IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS

GUAYMAS	SANTA CLARA	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	300	80.00
787,000.00	786,000.00			
0.00	0.00			

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00055/0002 REHABILITACION DE PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
GUAYMAS	VICAM PUEBLO	1	200	80.00
0.00	0.00			
714,000.00	713,000.00			1,000.00
0.00	0.00			0.00

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 REHABILITACION DE IGLESIA SANTA CRUZ

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	400	70.00
0.00	0.00			
810,000.00	809,000.00			1,000.00
0.00	0.00			0.00

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 REHABILITACION DE ACCESO A IGLESIA SAN JOSE

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	350	100.00
0.00	0.00			
500,000.00	499,000.00			1,000.00
0.00	0.00			0.00

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 REHABILITACION DE IGLESIA TEMPLO SAN AGUSTIN

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	200	100.00
0.00	0.00			
550,691.38	549,691.38			1,000.00
0.00	0.00			0.00

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 REHABILITACION DE SEPTIMA IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS A.R.

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	300	100.00
0.00	0.00			
400,000.00	399,000.00			1,000.00
0.00	0.00			0.00

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 REHABILITACION DE IGLESIA PADRE NUESTRO

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	500	100.00
0.00	0.00			
551,000.00	550,000.00			1,000.00
0.00	0.00			0.00

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 REHABILITACION DE TEMPLO SAN ISIDRO LABRADOR

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	500	100.00
0.00	0.00			
301,000.00	300,000.00			1,000.00
0.00	0.00			0.00

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 REHABILITACION DE CENTRO DE EDUCACION CRISTIANA (SEXTA IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS, DISTRITO DE HERMOSILLO A.R.)

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	185	100.00
0.00	0.00			
301,000.00	300,000.00			1,000.00
0.00	0.00			0.00

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Municipio		Localidad							
No. Obra / Proyecto											
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática						
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros							

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00055/0002 REHABILITACION DE ASOCIACION GANADERA DE HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	500	80.00
470,500.00	470,000.00	0.00	500.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00055/0002 PAVIMENTACION EN ALBERGUE SANTANENSE

HERMOSILLO	HERMOSILLO			M2	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	680	150	80.00
810,000.00	809,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE CUM EN ASOCIACION GANADERA LOCAL

HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	500	80.00
701,000.00	700,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE SALON DE CATECISMO EN IGLESIA JUAN PABLO II

HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	730	90.00
691,000.00	690,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE SALONES EN PARROQUIA SAN CARLO BORROMEIO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	300	80.00
601,000.00	600,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00055/0002 TERMINACION DE IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA

HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	100	80.00
727,000.00	726,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE BAÑOS

HERMOSILLO	SAN LUIS			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	100	70.00
88,500.00	88,000.00	0.00	500.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00055/0002 REMODELACION DE ASOCIACION GANADERA LOCAL

HUACHINERA	HUACHINERA			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	300	70.00
601,000.00	600,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad		Municipio		Localidad							
No. Obra / Proyecto											
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros							Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática						

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00055/0002 AMPLIACION DE SALON DE EVENTOS "SERGIO EFRAIN PLACENCIA LOPEZ"

HUACHINERA		HUACHINERA		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	300	60.00
450,000.00	449,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00055/0002 REHABILITACION DE ASOCIACION GANADERA HUASACA

HUASABAS		HUASABAS		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	250	70.00
501,000.00	500,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00055/0002 REMODELACION DE ASOCIACION GANADERA DE HUASABAS

HUASABAS		HUASABAS		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	80	100.00
751,000.00	750,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00055/0002 REMODELACION DE ASOCIACION GANADERA

HUATABAMPO		EJIDO 10 DE ABRIL		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	150	100.00
751,000.00	750,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE ARENA DE RODEO

HUEPAC		HUEPAC		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	250	100.00
681,000.00	680,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00055/0002 REHABILITACION DE ASOCIACION GANADERA LOCAL

IMURIS		IMURIS		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	300	80.00
501,000.00	500,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00055/0002 REMODELACION DE ASOCIACION GANADERA

MAGDALENA		MAGDALENA DE KINO		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	130	100.00
701,000.00	700,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00055/0002 REHABILITACION DE TECHO EN CAPILLA SAN FRANCISCO

MAGDALENA		MAGDALENA DE KINO		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	230	100.00
71,000.00	70,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00055/0002 REHABILITACION DE IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	1	300	50.00
0.00	0.00			
791,000.00	790,000.00			1,000.00
0.00	0.00			0.00

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 REMODELACION DE ASOCIACION GANADERA LOCAL

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
MAZATAN	MAZATAN	1	120	100.00
0.00	0.00			
601,000.00	600,000.00			1,000.00
0.00	0.00			0.00

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 REHABILITACION DE RASTRO MUNICIPAL

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	1	300	100.00
0.00	0.00			
600,000.00	599,000.00			1,000.00
0.00	0.00			0.00

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN GANADERA LOCAL

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	1	200	100.00
0.00	0.00			
810,000.00	809,000.00			1,000.00
0.00	0.00			0.00

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 ADECUACION DE EDIFICIO PARA CASA HOGAR

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	1	200	100.00
0.00	0.00			
500,500.00	500,000.00			500.00
0.00	0.00			0.00

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 REHABILITACION DE ASOCIACION GANADERA LOCAL SEGUNDA ETAPA

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	1	600	60.00
0.00	0.00			
601,000.00	600,000.00			1,000.00
0.00	0.00			0.00

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 REMODELACION DE DISPENSARIO

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
MOCTEZUMA	LLANO, EL	1	200	100.00
0.00	0.00			
201,000.00	200,000.00			1,000.00
0.00	0.00			0.00

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 REMODELACION DE ASOCIACION GANADERA LOCAL

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
NACORI CHICO	NACORI CHICO	1	300	70.00
0.00	0.00			
501,000.00	500,000.00			1,000.00
0.00	0.00			0.00

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00055/0002 REMODELACION DE ASOCIACION GANADERA LOCAL GENERAL INDIGENA GANADERA A.G.

NAVOJOA	NAVOJOA			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	70	100.00
751,000.00	750,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00055/0002 REHABILITACION DE ASOCIACION GANADERA LOCAL OVINOS DEL SUR

NAVOJOA	NAVOJOA			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	150	90.00
501,000.00	500,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00055/0002 REMODELACION DE ASOCIACION GANADERA LOCAL GENERAL NACIMIENTO DEL ARROYO DEL COCORAQUE

NAVOJOA	FUNDICION			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	50	100.00
751,000.00	750,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE ALBERGUE EN CENTRO DE INTEGRACION PARA ADICTOS Y ALCOHOLICOS EN RECUPERACION A.C.

NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	270	95.00
401,000.00	400,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE SALONES DE CATECISMO EN CAPILLA SANTO NIÑO DE ATOCHA

NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	200	70.00
800,000.00	799,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00055/0002 REHABILITACION DE CORRALES EN ASOCIACION GANADERA LOCAL

ONAVAS	ONAVAS			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	150	90.00
501,000.00	500,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE ARENA DE RODEO

OQUITOA	OQUITOA			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	300	100.00
801,000.00	800,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00055/0002 REMODELACION DE ASOCIACION GANADERA LOCAL

QUIRIEGO	QUIRIEGO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	120	100.00
601,000.00	600,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00055/0002 REMODELACION DE CASINO MUNICIPAL

RAYON	RAYON			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	150	80.00
701,000.00	700,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00055/0002 REMODELACION DE ASOCIACION GANADERA LOCAL GENERAL DE TESOPACO

ROSARIO	ROSARIO (TESOPACO)			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	90	100.00
751,000.00	750,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00055/0002 REHABILITACION DE ASOCIACION GANADERA LOCAL

SAHUARIPA	SAHUARIPA			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	500	80.00
551,000.00	550,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00055/0002 REHABILITACION DE ASOCIACION GANADERA LOCAL

SAN JAVIER	SAN JAVIER			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	300	70.00
601,000.00	600,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00055/0002 REHABILITACION DE GANADERA EN SAN IGNACIO RIO MUERTO

SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	300	70.00
650,000.00	649,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ASOCIACION GANADERA LOCAL

SAN MIGUEL DE HORCASITAS	SAN MIGUEL DE HORCASITAS			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	200	80.00
551,000.00	550,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO

SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	500	50.00
700,000.00	699,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ASOCIACION GANADERA LOCAL

SARIC	SASABE			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	300	70.00
501,000.00	500,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00055/0002 REMODELACION DE ASOCIACION GANADERA LOCAL GENERAL DE SOYOPA

SOYOPA	SOYOPA			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	80	100.00
751,000.00	750,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00055/0002 REMODELACION DE ASOCIACION GANADERA

SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	70	100.00
701,000.00	700,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00055/0002 REHABILITACION DE CORRALES EN ASOCIACION GANADERA LOCAL

TRINCHERAS	TRINCHERAS			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	200	80.00
551,000.00	550,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE DE BAÑOS Y PINTURA EN ASOCIACION GANADERA LOCAL

TUBUTAMA	TUBUTAMA			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	150	70.00
501,000.00	500,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00055/0002 REMODELACION DE ASOCIACION GANADERA LOCAL

URES	URES			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	500	80.00
501,000.00	500,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE CORRAL EN ASOCIACION GANADERA

URES	PUEBLO DE ALAMOS			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	200	80.00
501,000.00	500,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00055/0002 REMODELACION DE ASOCIACION GANADERA DE VILLA HIDALGO

VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	90	100.00
651,000.00	650,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00055/0002 REHABILITACION DE ASOCIACION GANADERA LOCAL

YECORA	YECORA			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	250	90.00
501,000.00	500,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
0.00	0.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00055/0002 OBRAS DE GESTION SOCIAL EMERGENTE

VARIOS	VARIAS		PROGRAMA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	1	2500000	0.00
4,286,922.19	4,286,922.19	0.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
66,783,461.81	66,783,461.81	0.00			

C-00055/0003 JUNTAS DE PARTICIPACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL

VARIOS	VARIAS		PROGRAMA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	1	2500	0.00
73,193,232.54	73,193,232.54	0.00	C-00055/0003 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
48,628,193.78	48,628,193.78	0.00			

C-00055/0004 REHABILITACION DE IGLESIA CATOLICA VIRGEN DE GUADALUPE

BACUM	VILLA GUADALUPE		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	1	100	30.00
67,231.60	57,146.86	0.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
0.00	0.00	0.00			

C-00055/0004 REHABILITACION DE IGLESIA CATOLICA SANTA TERESITA

BACUM	VARIAS		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	1	200	30.00
146,532.40	124,552.54	0.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
0.00	0.00	0.00			

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE CASA CURAL Y REMODELACION DE CAMPANARIO EN PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

BANAMICHI	DELICIAS, LAS		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	1	150	30.00
152,556.90	129,673.37	0.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
0.00	0.00	0.00			

C-00055/0004 REMODELACION DE SALON DE USOS MULTIPLES

BAVISPE	BAVISPE		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	1	550	25.00
352,261.46	299,422.20	0.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
0.00	0.00	0.00			

C-00055/0004 REHABILITACION DE IGLESIA INDIGENA EN LA LOCALIDAD DE LAS ACEITUNITAS

BENITO JUAREZ	ACEITUNITAS		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	1	450	30.00
100,000.00	85,000.00	0.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
0.00	0.00	0.00			

C-00055/0004 REHABILITACION DE TEMPLO CASA DE DIOS EN MEXICO

BENITO JUAREZ	VARIAS		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	1	350	25.00
155,520.00	132,192.00	0.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
0.00	0.00	0.00			

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad		Municipio		Localidad							
No. Obra / Proyecto											
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática						
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros							

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00055/0004 REHABILITACION DE IGLESIA SANTA CRUZ

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
BENITO JUAREZ	VARIAS	1	350	25.00
0.00	0.00			
150,000.00	127,500.00			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE CERCO EN IGLESIA CATOLICA DIVINO NIÑO JESUS

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
CUMPAS	CUMPAS	1	126	100.00
0.00	0.00			
193,656.26	164,607.82			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 REHABILITACION DE IGLESIA CATOLICA SAN FRANCISCO DE ASIS

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
CUMPAS	TEONADEPA	1	453	30.00
0.00	0.00			
326,016.99	277,114.44			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 REHABILITACION DE RASTRO MUNICIPAL

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
HUASABAS	HUASABAS	1	250	30.00
0.00	0.00			
48,800.00	31,653.00			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 REMODELACION DE IGLESIA CASA DE DIOS

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
NACO	NACO	1	100	30.00
0.00	0.00			
53,966.00	40,474.50			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS PRIMERA ETAPA

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
NACORI CHICO	NACORI CHICO	1	150	100.00
0.00	0.00			
332,718.24	282,810.00			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 REHABILITACION DE IGLESIA CATOLICA SAN ISIDRO LABRADOR

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
OPODEPE	OPODEPE	1	400	70.00
0.00	0.00			
238,708.00	202,901.80			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE DISPENSARIO EN IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
SAHUARIPA	SAHUARIPA	1	400	80.00
0.00	0.00			
362,140.01	307,819.00			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00055/0004 REMODELACION DE IGLESIA CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	1	1113	80.00
0.00	0.00			
438,399.00	372,520.00			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE LA MEDALLA MILAGROSA

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	1	450	100.00
0.00	0.00			
405,000.00	344,250.00			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
SAN IGNACIO RIO MUERTO	BACHOMOBAMPO	1	560	100.00
0.00	0.00			
405,000.00	344,250.00			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE GRADAS EN TASTE DE CARRERAS DE CABALLOS

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
TUBUTAMA	SANGRE, LA. (LA SANGRE NUEVA)	1	500	90.00
0.00	0.00			
358,897.31	305,062.71			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 SUMINISTRO E INSTALACION DE VITROPISO EN SALON DE EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES ADIVINO

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
VILLA PESQUEIRA	ADIVINO	1	150	25.00
0.00	0.00			
91,200.00	77,485.00			
0.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 CONCERTACION DE OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCION DE OBRA 2015 EN

Municipio	Localidad	MUNICIPIO	PERSONAS	Av. Físico %
VARIOS	VARIAS	72	2500	0.00
0.00	0.00			
115,149,449.63	115,149,449.63			
113,755,809.03	113,755,809.03			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00067/0001 REHABILITACION DE "CENTRO DE ATENCION A LA MUJER"

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	600	60.00
0.00	0.00			
1,998,000.00	1,998,000.00			
1,998,000.00	1,998,000.00			

C-00067/0001 - 1100001700-2202E12E009A000-411061-155FC07

C-00067/0002 CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRAL DE FORMACION FAMILIAR, SEGUNDA ESTAPA

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	862614	80.00
0.00	0.00			
2,747,250.00	2,747,250.00			
2,747,250.00	2,747,250.00			

C-00067/0002 - 1100001700-2202E12E009A000-411061-155AC07

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00067/0003 CONSTRUCCION DE CASA DE LA JUVENTUD, SEGUNDA ETAPA					OBRA	PERSONAS	90.00
HERMOSILLO	HERMOSILLO				1	715071	
0.00	0.00	0.00	0.00				
6,293,700.00	6,293,700.00	0.00	0.00				
6,293,700.00	6,293,700.00	0.00	0.00				
					C-00067/0003 - 1100001700-2202E11K001A000-411061-155AC07		
476,883,252.57	476,883,252.57	0.00	0.00				105
401,266,832.62	400,519,163.69	0.00	747,668.93	Total Modalidad			150 Obras
274,227,891.24	274,227,891.24	0.00	0.00				20

[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

C-00015/0007 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN LA COLONIA						PERSONA	0.00
IMURIS	IMURIS					26605	
8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00				
8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00				
					C-00015/0007 - 1100000200-2201E40KA10A000-613142-155AC03		
C-00015/0023 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SAN CARLOS						PERSONA	0.00
GRANADOS	GRANADOS					2264	
1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00				
1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00				
					C-00015/0023 - 1100000200-2201E40KA32A000-613142-155DM10		
C-00055/0002 REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO METALICO PARA AGUA					OBRA	PERSONAS	70.00
CARBO	CARBO				1	500	
0.00	0.00	0.00	0.00				
387,000.00	386,000.00	0.00	1,000.00				
0.00	0.00	0.00	0.00				
					C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
C-00055/0002 INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BACHEROS					ML	PERSONAS	80.00
HERMOSILLO	HERMOSILLO				245	200	
0.00	0.00	0.00	0.00				
217,500.00	217,000.00	0.00	500.00				
0.00	0.00	0.00	0.00				
					C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
C-00055/0002 AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLE TRES ALAMOS					ML	PERSONAS	80.00
RAYON	RAYON				180	120	
0.00	0.00	0.00	0.00				
501,000.00	500,000.00	0.00	1,000.00				
0.00	0.00	0.00	0.00				
					C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
C-00055/0004 LINEA ELECTRICA PARA ALIMENTAR POZO DE CALLE 700 SEGUNDA ETAPA					POSTES	PERSONAS	30.00
BACUM	PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77)				12	3000	
0.00	0.00	0.00	0.00				
559,445.79	475,528.92	0.00	83,916.87				
0.00	0.00	0.00	0.00				
					C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad		Municipio		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
No. Obra / Proyecto								
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

C-00055/0004 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES		SUAQUI GRANDE		SUAQUI GRANDE		ML	PERSONAS	80.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		650	1500	
	221,324.76	188,126.04	0.00	33,198.72		C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00				2
	11,886,270.55	11,766,654.96	0.00	119,615.59	Total Modalidad			7 Obras
	0.00	0.00	0.00	0.00				0

[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS

C-00012/0029 EMBOBEDAMIENTO DEL CANAL VILLAS DEL PITIC Y CONSTRUCCION DE GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS				PERSONA	0.00	
	6,595,100.00	6,595,100.00	0.00	0.00		715061		
	6,595,100.00	6,595,100.00	0.00	0.00		C-00012/0029 - 1100000200-2201E40KA19A000-612232-155AC07		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	65,500,000.00	65,500,000.00	0.00	0.00				
	6,550,000.00	6,550,000.00	0.00	0.00		C-00012/0029 - 1100000200-2201E40KA19A000-615142-155FT07		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00015/0013 CONSTRUCCION DE DUCTO PLUVIAL EN LA PROLONGACION DE LA CALLE SAN GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS				PERSONA	0.00	
	15,916,577.00	15,916,577.00	0.00	0.00		715061		
	0.00	0.00	0.00	0.00		C-00015/0013 - 1100000200-2201E40KA24A000-613142-155AC07		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00015/0015 CONSTRUCCION DE DUCTO PLUVIAL EN EL ARROYO SAN PATRICIO TERCER GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS				PERSONA	0.00	
	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00		715061		
	0.00	0.00	0.00	0.00		C-00015/0015 - 1100000200-2201E40KA26A000-614272-155DM07		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00065/0001 NC2-633.- AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN COLONIA EL SASABE MAGDALENA		MAGDALENA DE KINO				METRO LINEAL	PERSONAS	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		850	120	
	840,776.79	840,776.79	0.00	0.00		C-00065/0001 - 1100000200-2103E12K010A000-614092-145AC03		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00		C-00065/0001 - 1100000200-2103E12K010A000-261012-145AC03		
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1,047.47	1,047.47	0.00	0.00	0.00	C-00065/0001 - 1100000200-2103E12K010A000-355012-145AC03				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	C-00065/0001 - 1100000200-2103E12K010A000-375012-145AC03				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	C-00065/0001 - 1100000200-2103E12K010A000-375022-145AC03				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
138,011,677.00	138,011,677.00	0.00	0.00	0.00					3
14,000,627.26	14,000,627.26	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad				2 Obras
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0

[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS

C-00054/0001 NC2-526.- MODERNIZACIÓN DE CARRETERA "PASO POR BÁCUM" E.C.

BACUM	BACUM			KILOMETRO	PERSONAS	95.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	22821	
27,785,375.94	27,785,375.94	0.00	0.00	C-00054/0001 - 1100000200-3501E41K006A000-625022-145FL10		
27,738,839.88	27,738,839.88	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00			
593,465.35	593,465.35	0.00	0.00	C-00054/0001 - 1100000200-3501E41K006A000-615122-145FL10		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00004/0001 CONSERVACIÓN DE LA RED CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA- RESIDENCIA SLRC

VARIOS	VARIAS				PERSONA	0.00
4,422,598.80	4,422,598.80	0.00	0.00		2662492	
0.00	0.00	0.00	0.00	C-00004/0001 - 1100001600-3501E40KAEBAA000-411061-155DM13		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00004/0002 CONSERVACIÓN DE LA RED CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA- RESIDENCIA CABORCA

VARIOS	VARIAS				PERSONA	0.00
6,838,254.18	6,838,254.18	0.00	0.00		2662492	
0.00	0.00	0.00	0.00	C-00004/0002 - 1100001600-3501E40KAECA000-411061-155DM13		
0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS

C-00004/0003 CONSERVACIÓN DE LA RED CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA- RESIDENCIA MAGDALENA

VARIOS	VARIAS			PERSONA	
5,723,564.45	5,723,564.45	0.00	0.00	2662492	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00004/0003 - 1100001600-3501E40KAEDA000-411061-155DM13					

C-00004/0004 CONSERVACIÓN DE LA RED CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA- RESIDENCIA HERMOSILLO

VARIOS	VARIAS			PERSONA	
10,460,539.52	10,460,539.52	0.00	0.00	2662492	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00004/0004 - 1100001600-3501E40KAEEA000-411061-155DM13					

C-00004/0005 CONSERVACIÓN DE LA RED CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA- RESIDENCIA MAZATAN

VARIOS	VARIAS			PERSONA	
4,743,248.91	4,743,248.91	0.00	0.00	2662492	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00004/0005 - 1100001600-3501E40KAFA000-411061-155DM13					

C-00004/0006 CONSERVACIÓN DE LA RED CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA- RESIDENCIA MOCTEZUMA

VARIOS	VARIAS			PERSONA	
4,342,179.62	4,342,179.62	0.00	0.00	2662492	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00004/0006 - 1100001600-3501E40KAF0A000-411061-155DM13					

C-00004/0007 CONSERVACIÓN DE LA RED CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA- RESIDENCIA CD. OBREGÓN

VARIOS	VARIAS			PERSONA	
10,627,811.42	10,627,811.42	0.00	0.00	2662492	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00004/0007 - 1100001600-3501E40KAF1A000-411061-155DM13					

C-00004/0008 CONSERVACIÓN DE LA RED CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA- RESIDENCIA NAVOJOA

VARIOS	VARIAS			PERSONA	
8,188,840.18	8,188,840.18	0.00	0.00	2662492	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00004/0008 - 1100001600-3501E40KAF2A000-411061-155DM13					

C-00004/0009 CONSERVACIÓN DEL PARQUE DE MAQUINARIA

VARIOS	VARIAS			PERSONA	
4,652,962.92	4,652,962.92	0.00	0.00	2662492	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00004/0009 - 1100001600-3501E40KAF3A000-411061-155DM13					

C-00005/0001 RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA EL

VARIOS	VARIAS			PERSONA	
63,250,000.00	63,250,000.00	0.00	0.00	2662492	0.00
20,962,389.94	20,962,389.94	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00005/0001 - 1100001600-3501E40KAEAA000-411061-155FT13					

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad		Municipio		Localidad					
No. Obra / Proyecto									
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS

C-00006/0001 MODERNIZACIÓN DE PASO POR BACUM

VARIOS	VARIAS			PERSONA	
78,000,000.00	78,000,000.00	0.00	0.00	2662492	100.00
78,000,000.00	78,000,000.00	0.00	0.00	C-00006/0001 - 1100001600-3501E40KAE6A000-411061-155FT13	
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00006/0002 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA ESPERANZA-HORNOS

VARIOS	VARIAS			PERSONA	
40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	2662492	56.15
839,200.00	839,200.00	0.00	0.00	C-00006/0002 - 1100001600-3501E40KAE7A000-411061-155FT13	
0.00	0.00	0.00	0.00	MODERNIZACION DE LA CARRETERA ESPERANZA-HORNOS TRAMO DEL KM. 1+500 AL KM. 5+600; (INCLUYE 3 PUENTES), EN EL ESTADO DE SONORA.	

C-00007/0001 ENTRONQUE ARIBABI CARRETERA MEXICO 002 TRAMO IMURIS-CANANEA

VARIOS	VARIAS			PERSONA	
34,300,000.00	34,300,000.00	0.00	0.00	2662492	0.00
29,014,232.61	29,014,232.61	0.00	0.00	C-00007/0001 - 1100001600-3501E40KADCA000-411061-155FT13	
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00007/0002 ENTRONQUE CARRETERA SAN PEDRO DE LA CUEVA- SAN JOSÉ DE BATUC-

VARIOS	VARIAS			PERSONA	
45,700,000.00	45,700,000.00	0.00	0.00	2662492	0.00
45,700,000.00	45,700,000.00	0.00	0.00	C-00007/0002 - 1100001600-3501E40KADDA000-411061-155FT13	
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00007/0003 MODERNIZACIÓN DE PASO POR BACUM

VARIOS	VARIAS			PERSONA	
2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2662492	0.00
2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	C-00007/0003 - 1100001600-3501E40KADFA000-411061-155FT13	
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00074/0002 FA-002.- TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR

HUATABAMPO	VARIAS			METRO LINEAL	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	32	789	0.00
1,878,877.09	1,878,877.09	0.00	0.00	C-00074/0002 - 1100001600-3501E41K008A000-411061-145DM12		
1,878,877.09	1,878,877.09	0.00	0.00			

C-00074/0003 NC2-504- RECARPETEO DE LA CARRETERA HERMOSILLO-MAZATAN EN VARIOS

VARIOS	VARIAS			KILOMETRO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	59.9	785692	0.00
23,501,532.31	23,501,532.31	0.00	0.00	C-00074/0003 - 1100001600-3501E41K005A000-411061-145FL13		
23,501,532.31	23,501,532.31	0.00	0.00			

C-00074/0004 NC2-505- RECARPETEO DE LA CARRETERA SAN PEDRO-ZAMORA-PESQUEIRA EN

VARIOS	VARIAS			KILOMETRO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	14.36	792724	0.00
8,538,279.94	8,538,279.94	0.00	0.00	C-00074/0004 - 1100001600-3501E41K005A000-411061-145FL13		
8,538,279.94	8,538,279.94	0.00	0.00			

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
		No. Obra - Cve. Programática							

[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS

C-00074/0005 NC2-531- CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AGUA PRIETA-BAVISPE, INCLUYE ENTRONQUE EN EL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 15+000 PRIMERA								
	VARIOS	VARIAS			KILOMETRO	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	15	80592		
	43,969,335.83	43,969,335.83	0.00	0.00	C-00074/0005 - 1100001600-3501E41K004A000-411061-145FL13			
	43,969,335.83	43,969,335.83	0.00	0.00				
C-00074/0006 NC2-244- MODERNIZACION DE LA CARRETERA ESPERANZA-HORNOS DEL KM								
	CAJEME	VARIAS			KILOMETRO	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	5.14	409310		
	39,616,682.26	39,616,682.26	0.00	0.00	C-00074/0006 - 1100001600-3501E41K006A000-411061-145FF11			
	39,616,682.26	39,616,682.26	0.00	0.00				
C-00074/0007 NC2-500- CONSTRUCCION DEL CAMINO; EC. (SAN PEDRO DE LA CUEVA-SAN JOSE DEBATUC) EMBARCADERO PRIMER ETAPA (CONSTRUCCION DE PUENTE)								
	SAN PEDRO DE LA CUEVA	VARIAS			OBRA	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1604		
	4,847,392.21	4,847,392.21	0.00	0.00	C-00074/0007 - 1100001600-3501E41K004A000-411061-145FF08			
	4,847,392.21	4,847,392.21	0.00	0.00				
C-00074/0008 NC2-249- CONSERVACION DE LA CARRETERA IMURIS-TERRENATE EN VARIOS TRAMOS DEL KM 0+000 AL KM 8+400								
	IMURIS	VARIAS			KILOMETRO	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	8.4	12316		
	2,456,164.10	2,456,164.10	0.00	0.00	C-00074/0008 - 1100001600-3501E41K005A000-411061-145FF03			
	2,456,164.10	2,456,164.10	0.00	0.00				
C-00074/0009 NC2-491- CONSERVACION DE LA CALLE 12 NORTE EN VARIOS TRAMOS AISLADOS DEL KM 7+000 AL KM 15+215								
	HERMOSILLO	VARIAS			KILOMETRO	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	784342		
	1,393,244.72	1,393,244.72	0.00	0.00	C-00074/0009 - 1100001600-3501E41K005A000-411061-145FF07			
	1,393,244.72	1,393,244.72	0.00	0.00				
C-00074/0010 NC2-492- CONSERVACION DE LA CALLE 20 SUR EN VARIOS TRAMOS DEL KM 0+000 AL KM 10+952								
	HERMOSILLO	VARIAS			KILOMETRO	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	9.76	784322		
	2,345,102.40	2,345,102.40	0.00	0.00	C-00074/0010 - 1100001600-3501E41K005A000-411061-145FF07			
	2,345,102.40	2,345,102.40	0.00	0.00				
C-00074/0011 NC2-493- CONSERVACION DE LA CALLE 36 NORTE EN EL TRAMO DEL KM 30+237 AL KM 35+700								
	HERMOSILLO	VARIAS			KILOMETRO	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	5.46	784322		
	114,069.14	114,069.14	0.00	0.00	C-00074/0011 - 1100001600-3501E41K005A000-411061-145FF07			
	114,069.14	114,069.14	0.00	0.00				
C-00074/0012 NC2-494- CONSERVACION DE LA CALLE SIETE CERROS-COSTA RICA EN								
	HERMOSILLO	VARIAS			KILOMETRO	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	5.85	10000		
	6,823,709.54	6,823,709.54	0.00	0.00	C-00074/0012 - 1100001600-3501E41K005A000-411061-145FF07			
	6,823,709.54	6,823,709.54	0.00	0.00				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS

C-00074/0013 NC2-495- CONSERVACION DE LA CARRETERA CALLE 12 SUR EN VARIOS

HERMOSILLO	VARIAS				KILOMETRO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.15	784342	0.00
1,487,469.40	1,487,469.40	0.00	0.00	0.00	C-00074/0013 - 1100001600-3501E41K005A000-411061-145FF07		
1,487,469.40	1,487,469.40	0.00	0.00	0.00			

C-00074/0014 NC2-496- CONSERVACION DE LA CARRETERA SAHUARIPA-SAN NICOLAS EN

VARIOS	VARIAS				KILOMETRO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.54	12066	0.00
6,589,217.30	6,589,217.30	0.00	0.00	0.00	C-00074/0014 - 1100001600-3501E41K005A000-411061-145FF13		
6,589,217.30	6,589,217.30	0.00	0.00	0.00			

C-00074/0015 NC2-497- CONSERVACION DE LA CARRETERA SAHUARIPA-TEPACHE EN EL

VARIOS	VARIAS				KILOMETRO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15	9385	0.00
5,848,284.92	5,848,284.92	0.00	0.00	0.00	C-00074/0015 - 1100001600-3501E41K005A000-411061-145FF13		
5,848,284.92	5,848,284.92	0.00	0.00	0.00			

C-00074/0016 NC2-498- CONSERVACION DE LA CARRETERA MAZOCAHUI-ARIZPE-CANANEA EN

VARIOS	VARIAS				KILOMETRO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.2	39520	0.00
3,835,546.00	3,835,546.00	0.00	0.00	0.00	C-00074/0016 - 1100001600-3501E41K005A000-411061-145FF13		
3,835,546.00	3,835,546.00	0.00	0.00	0.00			

C-00074/0017 NC2-499- CONSERVACION DE LA CARRETERA MOCTEZUMA-TEPACHE EN VARIOS

VARIOS	VARIAS				KILOMETRO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	6045	0.00
2,269,791.87	2,269,791.87	0.00	0.00	0.00	C-00074/0017 - 1100001600-3501E41K005A000-411061-145FF13		
2,269,791.87	2,269,791.87	0.00	0.00	0.00			

C-00074/0018 REHABILITACION DE CARRETERA RAYON-CARBO EN VARIOS TRAMOS AISLADOS

VARIOS	VARIAS				OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	707890	0.00
25,388,605.98	25,388,605.98	0.00	0.00	0.00	C-00074/0018 - 1100001600-3501E41K005A000-411061-155GL13		
22,849,745.39	22,849,745.39	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
445,414.14	445,414.14	0.00	0.00	0.00	C-00074/0018 - 1100001600-3501E41K005A000-411111-155GL13		
400,872.70	400,872.70	0.00	0.00	0.00			

C-00074/0019 NC2-257 CARRETERA EL CHOYUDO-HERMOSILLO (PAVIMENTACION DE EL CAMINO A ELCHOYUDO)

HERMOSILLO	CHOYUDO				KILOMETRO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	784342	0.00
5,285,767.39	5,285,767.39	0.00	0.00	0.00	C-00074/0019 - 1100001600-3501E41K004A000-411061-145AD07		
5,285,767.39	5,285,767.39	0.00	0.00	0.00			

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS

C-00074/0020 MODERNIZACION DE LA CARRETERA ESPERANZA-HORNOS DEL KM 6+400 AL KM 9+000INCLUYE 1 PUENTE, CAJEME

CAJEME	VARIAS	KILOMETRO	PERSONAS	
0.00	0.00	3	409310	0.00
39,160,800.00	39,160,800.00	C-00074/0020 - 1100001600-3501E41K006A000-411061-155GS11		
39,160,800.00	39,160,800.00			

0.00	0.00	0.00	0.00	
768,643.14	768,643.14	0.00	0.00	C-00074/0020 - 1100001600-3501E41K006A000-411111-151A011
0.00	0.00	0.00	0.00	

C-00074/0021 VIALIDAD YAQUI - MAYO

HUATABAMPO	VARIAS	KILOMETRO	PERSONAS	
0.00	0.00	3640	79313	0.00
29,370,600.00	29,370,600.00	C-00074/0021 - 1100001600-3501E41K004A000-411061-155GV12		
29,370,600.00	29,370,600.00			

0.00	0.00	0.00	0.00	
575,894.12	575,894.12	0.00	0.00	C-00074/0021 - 1100001600-3501E41K006A000-411111-151A012
0.00	0.00	0.00	0.00	

C-00074/0022 VIALIDAD YAQUI-MAYO, HUATABAMPO

HERMOSILLO	VARIAS	KILOMETRO	PERSONAS	
0.00	0.00	1.000	45000.000	0.00
288,000.00	288,000.00	C-00074/0022 - 1100001600-3501E41K005A000-411111-151A007		
0.00	0.00	0.00	0.00	

P-00001/0001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS,

VARIOS	VARIAS	KILOMETRO	PERSONAS	
0.00	0.00	4852.03	2662480	0.00
58,367,462.74	58,367,462.74	P-00001/0001 - 1100001600-3501E41E006A000-411061-151A013		
11,897,151.71	11,897,151.71			

0.00	0.00	0.00	0.00	
38,102,848.29	38,102,848.29	0.00	0.00	P-00001/0001 - 1100001600-3501E41E006A000-411061-145DM13
38,102,848.29	38,102,848.29	0.00	0.00	

323,250,000.00	323,250,000.00	0.00	0.00	
558,163,398.67	558,163,398.67	0.00	0.00	Total Modalidad
330,321,324.39	330,321,324.39	0.00	0.00	15 29 Obras 22

[UE] SITIOS HISTORICOS

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad		Municipio		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
No. Obra / Proyecto								
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[UE] SITIOS HISTORICOS

C-00076/0001 NC2-089 MUSEO REGIONAL Y BIBLIOTECA EN SAN LUIS RIO COLORADO

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	158089	100.00
0.00	0.00			
53,341.43	53,341.43			
0.00	0.00			

C-00076/0001 - 1100000200-2402E32K006A000-612222-145AF01

C-00093/0009 CONSTRUCCION DE CONSERVATORIO DE MUSICA FRAY IVO TONECK, GUAYMAS

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1	500	8.00
0.00	0.00			
19,635,517.24	19,635,517.24			
6,975,661.95	6,975,661.95			
0.00	0.00			
344,482.76	344,482.76			
102,918.96	102,918.96			

C-00093/0009 - 1100000200-2402E32K006A000-612012-155GL10

C-00093/0010 CONSTRUCCION DEL PARQUE DE ACCESO DEL MUSEO MUSAS, HERMOSILLO

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	785000	0.00
0.00	0.00			
10,663,916.87	10,663,916.87			
4,123,310.07	4,123,310.07			
0.00	0.00			
187,086.26	187,086.26			
55,107.77	55,107.77			

C-00093/0010 - 1100000200-2402E32K006A000-612012-155GL07

C-00055/0006 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL DEL GOLFO DE SANTA CLARA

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
SAN LUIS RIO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA	1	25000	40.00
0.00	0.00			
3,043,505.17	3,043,505.17			
3,043,505.17	3,043,505.17			
0.00	0.00			
53,394.83	53,394.83			
53,394.83	53,394.83			

C-00055/0006 - 1100001700-2402E32K006A000-411061-155AF01

C-00055/0007 CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL "PUEBLITOS

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	3000	40.00
0.00	0.00			
13,952,196.42	13,952,196.42			
13,952,196.42	13,952,196.42			

C-00055/0007 - 1100001700-2402E32K006A000-411061-155AF07

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[UE] SITIOS HISTORICOS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	244,775.38	244,775.38	0.00	0.00				
	244,775.38	244,775.38	0.00	0.00				
C-00055/0008 REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA "ELDON HEASTON								
HERMOSILLO		BAHIA KINO			OBRA	PERSONAS		50.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500		
	2,555,172.41	2,555,172.41	0.00	0.00				
	2,555,172.41	2,555,172.41	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	44,827.59	44,827.59	0.00	0.00				
	44,827.59	44,827.59	0.00	0.00				
C-00055/0009 REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA "LA MALINCHE								
HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS		50.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000		
	3,931,034.49	3,931,034.49	0.00	0.00				
	3,931,034.49	3,931,034.49	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	68,965.51	68,965.51	0.00	0.00				
	68,965.51	68,965.51	0.00	0.00				
C-00055/0010 REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA "BEATRIZ JUVERA								
HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS		50.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	800		
	2,751,724.14	2,751,724.14	0.00	0.00				
	2,751,724.14	2,751,724.14	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	48,275.86	48,275.86	0.00	0.00				
	48,275.86	48,275.86	0.00	0.00				
C-00055/0011 REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA "SAN BARTOLO								
HERMOSILLO		SAN BARTOLO (SAN JUAN 2)			OBRA	PERSONAS		80.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	450		
	2,555,172.41	2,555,172.41	0.00	0.00				
	2,555,172.41	2,555,172.41	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Municipio		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
No. Obra / Proyecto								
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[UE] SITIOS HISTORICOS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	44,827.59	44,827.59	0.00	0.00				
	44,827.59	44,827.59	0.00	0.00				
C-00055/0012 REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA "SAN PEDRO								
HERMOSILLO		SAN PEDRO EL SAUCITO			OBRA	PERSONAS		80.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	800		
	3,931,034.49	3,931,034.49	0.00	0.00				
	3,931,034.49	3,931,034.49	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	68,965.51	68,965.51	0.00	0.00				
	68,965.51	68,965.51	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				0
	64,178,216.36	64,178,216.36	0.00	0.00	Total Modalidad			10 Obras
	44,550,870.55	44,550,870.55	0.00	0.00				9
	2,962,550,009.57	2,962,550,009.57	0.00	0.00				357
	5,502,079,559.60	5,495,036,777.66	0.00	7,042,781.94	Total Dependencia			1012 Obras
	2,782,093,927.67	2,782,093,927.67	0.00	0.00				363



Secretaría de Economía



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE ECONOMIA

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[3N] FOMENTO Y REGULACION DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DSLLO. TECNOLOGICO

C-00047/0001 FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CONACYT

VARIOS	VARIAS		PERSONA	
16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	2662492	0.00
0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00		
326,418.12	326,418.12	0.00		
0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00		
36,000.00	36,000.00	0.00		
0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00		
9,672.00	9,672.00	0.00		
0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00		
61,737.96	61,737.96	0.00		
0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00		
21,564.24	21,564.24	0.00		
0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00		
43,128.47	43,128.47	0.00		
0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00		
5,391.12	5,391.12	0.00		
0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00		



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE ECONOMIA

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[3N] FOMENTO Y REGULACION DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DSLLO. TECNOLOGICO

	5,391.12	5,391.12	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00047/0001 - 1110000500-3101E40FAC9A000-132041-155A013				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	9.60	9.60	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00047/0001 - 1110000500-3101E40FAC9A000-141021-155A013				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	76.80	76.80	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00047/0001 - 1110000500-3101E40FAC9A000-141031-155A013				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2,210.16	2,210.16	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00047/0001 - 1110000500-3101E40FAC9A000-141041-155A013				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	13,261.08	13,261.08	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00047/0001 - 1110000500-3101E40FAC9A000-141061-155A013				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	4,420.44	4,420.44	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00047/0001 - 1110000500-3101E40FAC9A000-141071-155A013				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	33,152.64	33,152.64	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00047/0001 - 1110000500-3101E40FAC9A000-141091-155A013				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2,210.16	2,210.16	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00047/0001 - 1110000500-3101E40FAC9A000-141101-155A013				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE ECONOMIA

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[3N] FOMENTO Y REGULACION DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DSLLO. TECNOLOGICO

	17,681.40	17,681.40	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00047/0001 - 1110000500-3101E40FAC9A000-142021-155A013				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	75,146.04	75,146.04	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00047/0001 - 1110000500-3101E40FAC9A000-143031-155A013				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	250.08	250.08	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00047/0001 - 1110000500-3101E40FAC9A000-144021-155A013				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	336.00	336.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00047/0001 - 1110000500-3101E40FAC9A000-144061-155A013				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	3,264.12	3,264.12	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00047/0001 - 1110000500-3101E40FAC9A000-151011-155A013				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	10,782.12	10,782.12	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00047/0001 - 1110000500-3101E40FAC9A000-154041-155A013				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	29,640.00	29,640.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00047/0001 - 1110000500-3101E40FAC9A000-154091-155A013				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	10,920.00	10,920.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00047/0001 - 1110000500-3101E40FAC9A000-154171-155A013				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE ECONOMIA

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[3N] FOMENTO Y REGULACION DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DSLLO. TECNOLOGICO

	6,469.20	6,469.20	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00047/0001 - 1110000500-3101E40FAC9A000-154181-155A013			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	13,320.00	13,320.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00047/0001 - 1110000500-3101E40FAC9A000-154191-155A013			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	680.00	680.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00047/0001 - 1110000500-3101E40FAC9A000-154231-155A013			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	360.00	360.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00047/0001 - 1110000500-3101E40FAC9A000-154241-155A013			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00047/0001 - 1110000500-3101E40FAC9A000-154251-155A013			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00047/0001 - 1110000500-3101E40FAC9A000-154271-155A013			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,960.00	5,960.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00047/0001 - 1110000500-3101E40FAC9A000-171041-155A013			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00048/0001	PROGRAMA ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (PROSOFT)							
	VARIOS	VARIAS				PERSONA		0.00
	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00		2662492		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00048/0001 - 1110000500-3101E40FACAA000-631022-155FT13			
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE ECONOMIA

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
					No. Obra - Cve. Programática				
	32,746,652.87	32,746,652.87	0.00	0.00			2		
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad		0	Obras	
	0.00	0.00	0.00	0.00			0		

[AE] IMPULSO Y PROMOCION A LA ACTIVIDAD TURISTICA

C-00008/0001 3ERA. ETAPA DE PUEBLOS MÁGICOS MAGDALENA DE KINO, EN EL MUNICIPIO

IMURIS	IMURIS	PERSONA	0.00
6,000,000.00	6,000,000.00	26605	
0.00	0.00		
0.00	0.00		

C-00008/0001 - 1110008900-3701E40K969A000-432011-155FT03

C-00008/0002 9NA. ETAPA PUEBLOS MÁGICOS, MUNICIPIO DE ALAMOS (CONTINUACIÓN DEL

ALAMOS	ALAMOS	PERSONA	0.00
7,500,000.00	7,500,000.00	9345	
0.00	0.00		
0.00	0.00		

C-00008/0002 - 1110008900-3701E40K96AA000-432011-155FT12

C-00008/0003 1A. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DEL VINO, MUNICIPIO DE

CAJEME	VARIAS	PERSONA	0.00
7,500,000.00	7,500,000.00	32936	
0.00	0.00		
0.00	0.00		

C-00008/0003 - 1110008900-3701E40K96BA000-432011-155FT04

C-00008/0004 2DA. ETAPA DE IMAGEN URBANA EN EL MUNICIPIO DE NACO.

MAZATAN	VARIAS	PERSONA	0.00
7,500,000.00	7,500,000.00	6401	
0.00	0.00		
0.00	0.00		

C-00008/0004 - 1110008900-3701E40K96CA000-432011-155FT04

C-00008/0005 4TA. ETAPA DE IMAGEN URBANA DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD DE

NACUZARI DE GARCIA	NACUZARI DE GARCIA	PERSONA	0.00
10,000,000.00	10,000,000.00	212533	
0.00	0.00		
0.00	0.00		

C-00008/0005 - 1110008900-3701E40K96DA000-432011-155FT03

C-00008/0006 2DA. ETAPA DEL MIRADOR DEL CERRO DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE RAYÓN,

PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	PERSONA	0.00
1,500,000.00	1,500,000.00	1382	
0.00	0.00		
0.00	0.00		

C-00008/0006 - 1110008900-3701E40K96FA000-432011-155FT05

C-00008/0007 REHABILITACIÓN DEL CENTRO RECREATIVO DE AGUAS TERMALES DEL

ACONCHI	ACONCHI	PERSONA	0.00
10,000,000.00	10,000,000.00	1741	
2,000,000.00	2,000,000.00		
0.00	0.00		

C-00008/0007 - 1110008900-3701E40K970A000-432011-155FT05



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE ECONOMIA

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[AE] IMPULSO Y PROMOCION A LA ACTIVIDAD TURISTICA

C-00091/0001 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SONORA

CANANEA		CANANEA		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	32936	0.00
14,726,637.93	14,726,637.93	0.00	0.00	C-00091/0001 - 1110008900-3701E46F021A000-411061-155GL04		
14,726,637.85	14,726,637.85	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
258,362.07	258,362.07	0.00	0.00	C-00091/0001 - 1110008900-3701E46F021A000-411111-155GL04		
258,362.07	258,362.07	0.00	0.00			

C-00091/0002 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SONORA.- REHABILITACION DEFACHADAS IMAGEN URBANA 2DA. ETAPA, NACO

NACO		NACO		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	6401	0.00
9,817,758.62	9,817,758.62	0.00	0.00	C-00091/0002 - 1110008900-3701E46F021A000-411061-155GL04		
9,817,758.62	9,817,758.62	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
172,241.38	172,241.38	0.00	0.00	C-00091/0002 - 1110008900-3701E46F021A000-411111-155GL04		
172,241.38	172,241.38	0.00	0.00			

C-00091/0003 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SONORA.- CONSTRUCCION DE CAMINODE ACCESO Y EQUIPAMIENTO URBANO DEL MIRADOR CERRO DE LA CRUZ, RAYON

RAYON		RAYON		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	1599	0.00
2,945,327.59	2,945,327.59	0.00	0.00	C-00091/0003 - 1110008900-3701E46F021A000-411061-155GL05		
2,945,327.58	2,945,327.58	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
51,672.41	51,672.41	0.00	0.00	C-00091/0003 - 1110008900-3701E46F021A000-411111-155GL05		
51,672.40	51,672.40	0.00	0.00			

C-00091/0004 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SONORA.- CONSTRUCCION DE CENTRODE CONVENCIONES DE GUAYMAS 1RA. ETAPA, GUAYMAS

GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	149299	0.00
44,179,913.79	44,179,913.79	0.00	0.00	C-00091/0004 - 1110008900-3701E46F021A000-411061-155GL10		
44,179,913.79	44,179,913.79	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
775,086.21	775,086.21	0.00	0.00	C-00091/0004 - 1110008900-3701E46F021A000-411111-155GL10		
775,086.21	775,086.21	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE ECONOMIA

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[AE] IMPULSO Y PROMOCION A LA ACTIVIDAD TURISTICA

C-00091/0005 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SONORA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PLAZAS NACAMERI E IGNACIO ZARAGOZA, 2DA. ETAPA, RAYON

RAYON	RAYON			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	1599	0.00
1,963,551.72	1,963,551.72	0.00	0.00	C-00091/0005 - 1110008900-3701E46F021A000-411061-155GL05		
1,963,551.72	1,963,551.72	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
34,448.28	34,448.28	0.00	0.00	C-00091/0005 - 1110008900-3701E46F021A000-411111-155GL05		
34,448.28	34,448.28	0.00	0.00			

C-00091/0006 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SONORA CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO Y EQUIPAMIENTO URBANO DEL MIRADOR DEL CERRO DE LA CRUZ 2DA. ETAPA,

RAYON	RAYON			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	1599	0.00
2,945,327.59	2,945,327.59	0.00	0.00	C-00091/0006 - 1110008900-3701E46F021A000-411061-155GL05		
2,945,327.59	2,945,327.59	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
51,672.41	51,672.41	0.00	0.00	C-00091/0006 - 1110008900-3701E46F021A000-411111-155GL05		
51,672.41	51,672.41	0.00	0.00			

C-00091/0007 TERCERA ETAPA DE PUEBLOS MAGICOS DE MAGDALENA DE KINO, IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA DE KINO

MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	29707	0.00
7,760,000.00	7,760,000.00	0.00	0.00	C-00091/0007 - 1110008900-3701E46F021A000-411061-155GK03		
4,850,000.00	4,850,000.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	C-00091/0007 - 1110008900-3701E46F021A000-411111-155GK03		
150,000.00	150,000.00	0.00	0.00			

C-00091/0008 1RA. ETAPA DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS

GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	149299	0.00
3,880,000.00	3,880,000.00	0.00	0.00	C-00091/0008 - 1110008900-3701E46F021A000-411061-155AA10		
3,880,000.00	3,880,000.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	C-00091/0008 - 1110008900-3701E46F021A000-411111-155AA10		
120,000.00	120,000.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE ECONOMIA

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[AE] IMPULSO Y PROMOCION A LA ACTIVIDAD TURISTICA

C-00091/0009 CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CRUCEROS PARA EL HOME PORT EN ELMUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	ANEXO	PERSONAS	
0.00	0.00	1.000	149229.000	0.00
38,271,792.60	38,271,792.60			0.00
38,271,792.60	38,271,792.60			0.00
0.00	0.00			0.00
9,115,024.87	9,115,024.87			0.00
0.00	0.00			0.00
0.00	0.00			0.00
1,441,747.57	1,441,747.57			0.00
0.00	0.00			0.00
0.00	0.00			0.00
671,434.96	671,434.96			0.00
671,434.96	671,434.96			0.00
50,000,000.00	50,000,000.00			0.00
141,422,000.00	141,422,000.00			0.00
125,865,227.46	125,865,227.46			0.00
				7
Total Modalidad				10 Obras
				9

[BF] POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL

C-00024/0001 PREPARACIÓN DE ÁREA PARA AMPLIAR EL HANGAR

VIARIOS	VARIAS	PERSONA	
2,800,000.00	2,800,000.00	2662492	0.00
2,800,000.00	2,800,000.00		0.00
0.00	0.00		0.00

C-00025/0001 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

VIARIOS	VARIAS	PERSONA	
2,500,000.00	2,500,000.00	2662492	0.00
2,500,000.00	2,500,000.00		0.00
0.00	0.00		0.00

C-00026/0001 URBANIZACIÓN DE PREDIO PARA PREPARARLO PARA EDIFICAR NAVE

VIARIOS	VARIAS	PERSONA	
169,700,000.00	169,700,000.00	2662492	0.00
32,565,606.56	32,565,606.56		0.00
0.00	0.00		0.00



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE ECONOMIA

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros			Av. Físico %	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[BF] POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL

C-00063/0001 CONSTRUCCION DE NAVE INDUSTRIAL (CORREDOR ELECTRICO-ELECTRONICO)									
	CABORCA	HEROICA CABORCA				METRO CUADRADO	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6000	500		0.00
	4,490,704.75	4,490,704.75	0.00	0.00	0.00	C-00063/0001 - 1110007000-3903E41K002M000-411061-151A002			
	4,490,704.75	4,490,704.75	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	59,576,427.94	59,576,427.94	0.00	0.00	0.00	C-00063/0001 - 1110007000-3903E41K002M000-411061-155FR02			
	59,576,427.94	59,576,427.94	0.00	0.00	0.00				
C-00063/0002 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE INDUSTRIAL HERMOSILLO NORTE, HERMOSILLO									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				OBRA	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	1500.000		0.00
	62,830,794.28	62,830,794.28	0.00	0.00	0.00	C-00063/0002 - 1110007000-3903E41K002M000-411061-151A007			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00063/0003 CONSTRUCCION, HABILITACION Y PAVIMENTACION DE LA CALLE ANTONIO CASO (ACCESO AL PARQUE TECNOLOGICO SONORA SOFT), CIUDAD OBREGON, CAJEME									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)				OBRA	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	1400.000		0.00
	22,077,721.03	22,077,721.03	0.00	0.00	0.00	C-00063/0003 - 1110007000-2201E42K001A000-411061-151A011			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	175,000,000.00	175,000,000.00	0.00	0.00	0.00			3	
	186,841,254.56	186,841,254.56	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad		6	Obras
	64,067,132.69	64,067,132.69	0.00	0.00	0.00			1	

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00003/0001 REALIZAR OBRAS DE CABEZA, URBANIZACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y PROTECCIÓN PLUVIAL									
	GUAYMAS	VARIAS					PERSONA		
	6,339,593.38	6,339,593.38	0.00	0.00	0.00		784342		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00003/0001 - 1110009400-3903E40K31FA000-411061-155A007			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,603,148.04	1,603,148.04	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00003/0001 - 1110009400-3903E40K31FA000-411011-151A007			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00020/0001 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN Y FACTIBILIDAD									
	GUAYMAS	VARIAS					PERSONA		
	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00		784342		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00020/0001 - 1110009400-3903E40K8D6A000-411061-155A007			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE ECONOMIA

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

	528,157.80	528,157.80	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00020/0001 - 1110009400-3903E40K8D6A000-411011-151A007			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00020/0002 ELABORACION DE PLAN DE FRACCIONAMIENTO								
GUAYMAS		VARIAS				PERSONA	0.00	
	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00		784342		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00020/0002 - 1110009400-3903E40K8DAH000-411061-155A007			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	827,658.00	827,658.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00020/0002 - 1110009400-3903E40K8DAH000-411011-151A007			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	9,898,557.22	9,898,557.22	0.00	0.00				3
	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad			0 Obras
	0.00	0.00	0.00	0.00				0
	267,645,210.09	267,645,210.09	0.00	0.00				15
	328,263,254.56	328,263,254.56	0.00	0.00	Total Dependencia			16 Obras
	189,932,360.15	189,932,360.15	0.00	0.00				10



Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[3D] APOYO A LA OPERACION DEL SISTEMA ESTATAL HIDRAULICO

C-00100/0001	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL COMITE TECNICO DE AGUASSUBTERRANEAS DEL ACUIFERO "SAN MIGUEL DE HORCASITAS", VARIOS				ESTUDIO	PERSONAS			0.00
	VARIOS	VARIAS			1	300000			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	C-00100/0001 - 1120001500-2102E12P002A000-411061-151A013				
	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00					
C-00100/0002	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DE LA COMISION DE CUENCA DEL RIOCONCEPCION, VARIOS				ESTUDIO	PERSONAS			0.00
	VARIOS	VARIAS			1	450000			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00100/0002 - 1120001500-2102E12P002A000-411061-151A013				
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00					
C-00100/0003	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL COMITE DE PLAYAS LIMPIAS DEPUERTO PEÑASCO				ESTUDIO	PERSONAS			0.00
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			1	450000			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00100/0003 - 1120001500-2102E12P002A000-411061-151A001				
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00					
C-00100/0004	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL COMITE TECNICO DE AGUASSUBTERRANEAS DEL ACUIFERO "SAN JOSE DE GUAYMAS", VARIAS				ESTUDIO	PERSONAS			0.00
	VARIOS	VARIAS			1	440000			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00100/0004 - 1120001500-2102E12P002A000-411061-151A013				
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00					
C-00100/0005	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL COMITE TECNICO DE AGUASSUBTERRANEAS DEL ACUIFERO "MESA DEL SERI-LA VICTORIA", HERMOSILLO				ESTUDIO	PERSONAS			0.00
	HERMOSILLO	VARIAS			1	440000			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00100/0005 - 1120001500-2102E12P002A000-411061-151A007				
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00					
C-00100/0006	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCAS DE LOSRIOS YAQUI-MATAPE, VARIOS				ESTUDIO	PERSONAS			0.00
	VARIOS	VARIAS			1	1200000			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	C-00100/0006 - 1120001500-2102E12P002A000-411061-151A013				
	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00					
C-00100/0007	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RIO MAYO, VARIOS				ESTUDIO	PERSONAS			0.00
	VARIOS	VARIAS			1	1200000			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	C-00100/0007 - 1120001500-2102E12P002A000-411061-151A013				
	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00					
C-00100/0008	FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCAS DEL ALTO NOROESTE, VARIOS				ESTUDIO	PERSONAS			0.00
	VARIOS	VARIAS			1	1200000			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	C-00100/0008 - 1120001500-2102E12P002A000-411061-151A013				
	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Municipio		Localidad							
No. Obra / Proyecto											
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática						
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros							

[3D] APOYO A LA OPERACION DEL SISTEMA ESTATAL HIDRAULICO

C-00100/0009 FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL COMITE TECNICO DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL ACUIFERO "EL ZANJON", VARIOS

VARIOS	VARIAS	ESTUDIO	PERSONAS	
0.00	0.00	1	440000	0.00
210,000.00	210,000.00			
210,000.00	210,000.00			

C-00100/0009 - 1120001500-2102E12P002A000-411061-151A013

C-00089/0001 CONSTRUCCION DE LA PRESA BICENTENARIO EN EL SITIO LOS PILARES (AMPLIACION), SAN BERNARDO, ALAMOS

ALAMOS	SAN BERNARDO	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	300000	43.00
194,415,324.50	194,415,324.50			
194,415,324.50	194,415,324.50			

C-00089/0001 - 1120001700-3205E41K001A000-411061-155EA12

0.00	0.00			
9,584,675.50	9,584,675.50			
9,584,675.50	9,584,675.50			

C-00089/0001 - 1120001700-3205E41K001A000-411111-155EA12

C-00089/0002 SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA CONSTRUCCION

ALAMOS	SAN BERNARDO	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	300000	28.00
5,000,000.00	5,000,000.00			
5,000,000.00	5,000,000.00			

C-00089/0002 - 1120001700-3205E41K001A000-411061-155EA12

0.00	0.00			0
212,020,000.00	212,020,000.00			11 Obras
212,020,000.00	212,020,000.00			11

Total Modalidad

[6P] CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS

C-00002/0001 PROGRAMA DE MEJORA, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CENTROS PRODUCTORES DE ESPECIES MARINAS Y DULCEACUICOLAS

VARIOS	VARIAS	PERSONA	
350,000.00	350,000.00	400	0.00
0.00	0.00		
0.00	0.00		

C-00002/0001 - 1120001600-3203E40F033A000-431011-155A013

350,000.00	350,000.00			1
0.00	0.00			0 Obras
0.00	0.00			0

Total Modalidad

[EE] INFRAESTRUCTURA AGRICOLA

C-00092/0002 MODERNIZACION DE LA RED DE CANALES LATERALES DEL DISTRITO DE RIEGO NO. 038, RIO MAYO, VARIOS

VARIOS	VARIAS	KILOMETRO	PRODUCTOR	
0.00	0.00	4.1	11451	0.00
17,982,000.00	17,982,000.00			
16,183,800.00	16,183,800.00			

C-00092/0002 - 1120001700-3205E46K002R000-411061-155GL12



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Municipio		Localidad					
No. Obra / Proyecto									
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

	0.00	0.00	0.00	0.00			0	
	17,982,000.00	17,982,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad		1	Obras
	16,183,800.00	16,183,800.00	0.00	0.00			1	

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

C-00014/0001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA

VARIOS		VARIAS			PERSONA	0.00
	31,050,000.00	31,050,000.00	0.00	0.00	2662492	
	29,986,830.00	29,986,830.00	0.00	0.00	C-00014/0001 - 1120001500-2203E40K7A4A000-411061-155FT13	
	0.00	0.00	0.00	0.00		

	12,600,436.00	12,600,436.00	0.00	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00014/0001 - 1120001500-2203E40K7A4A000-411061-155DM13	
	0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00033/0001 APERTURA Y FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA

VARIOS		VARIAS			PERSONA	0.00
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	259682	
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	C-00033/0001 - 1120001500-2203E40K9E6A000-411061-155FT13	
	0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00033/0002 REALIZACIÓN DE EVENTOS DE DIFUCIÓN DE CULTURA DEL AGUA

VARIOS		VARIAS			PERSONA	0.00
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	275625	
	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	C-00033/0002 - 1120001500-2203E40K9E7A000-411061-155FT13	
	0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00033/0003 CAPACITACION EN CULTURA DEL AGUA

VARIOS		VARIAS			PERSONA	0.00
	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	356897	
	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	C-00033/0003 - 1120001500-2203E40K9E9A000-411061-155FT13	
	0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00033/0004 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO Y DE DIFUSIÓN DE CULTURA DEL

VARIOS		VARIAS			PERSONA	0.00
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	1569258	
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00033/0004 - 1120001500-2203E40K9EAA000-411061-155FT13	
	0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00010/0001 CONSTRUCCION DE PRESA BICENTENARIO EN EL SITIO LOS PILARES SOBRE EL RIO MAYO, MUNICIPIO DE ÁLAMOS, SONORA

VARIOS		VARIAS			PERSONA	0.00
	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	354198	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00010/0001 - 1120001700-3903E50K5A6A000-411061-155FT12	
	0.00	0.00	0.00	0.00		

	245,150,436.00	245,150,436.00	0.00	0.00		6
	31,486,830.00	31,486,830.00	0.00	0.00	Total Modalidad	5
	0.00	0.00	0.00	0.00		0



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

C-00016/0001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE DRENAJE

VARIOS		VARIAS		PERSONA	
20,700,000.00	20,700,000.00	0.00	0.00	2662492	0.00
10,200,000.00	10,200,000.00	0.00	0.00	C-00016/0001 - 1120001500-2203E40K7ADA000-411061-155FT13	
0.00	0.00	0.00	0.00		
8,672,319.00	8,672,319.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	C-00016/0001 - 1120001500-2203E40K7ADA000-411061-155DM13	
0.00	0.00	0.00	0.00		
29,372,319.00	29,372,319.00	0.00	0.00		1
10,200,000.00	10,200,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad	1 Obras
0.00	0.00	0.00	0.00		0

[TG] DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)

C-00034/0001 CONSTRUCCIÓN DE GALERÍAS FILTRANTES EN UNIDADES DE RIEGO DE

VARIOS		VARIAS		PERSONA	
28,727,245.00	28,727,245.00	0.00	0.00	19994	0.00
24,836,644.82	24,836,644.82	0.00	0.00	C-00034/0001 - 1120001500-2203E40KA93H000-411061-155DM06	
0.00	0.00	0.00	0.00		
28,727,245.00	28,727,245.00	0.00	0.00		1
24,836,644.82	24,836,644.82	0.00	0.00	Total Modalidad	1 Obras
0.00	0.00	0.00	0.00		0

[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

C-00096/0003 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA EL ESTADO DE SONORA "NOGALES AGUA24 HORAS".-(REHABILITACION DE REBOMBEO), NOGALES

NOGALES		HEROICA NOGALES		SISTEMA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	212533	0.00
9,079,397.81	9,079,397.81	0.00	0.00	C-00096/0003 - 1120001500-2203E12K008A000-411061-155GL03		
8,171,458.02	8,171,458.02	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
159,287.67	159,287.67	0.00	0.00	C-00096/0003 - 1120001500-2203E12K008A000-411111-155GL03		
143,358.91	143,358.91	0.00	0.00			

C-00096/0004 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA EL ESTADO DE SONORA "NOGALES AGUA24 HORAS".-(EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO PARA OPTIMIZACION DE

NOGALES		HEROICA NOGALES		SISTEMA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	212533	0.00
871,810.58	871,810.58	0.00	0.00	C-00096/0004 - 1120001500-2203E12K008A000-411061-155GL03		
784,629.53	784,629.53	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas		Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	15,294.92	15,294.92	0.00	0.00	C-00096/0004 - 1120001500-2203E12K008A000-411111-155GL03				
	13,765.42	13,765.42	0.00	0.00					
C-00096/0005 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA EL ESTADO DE SONORA "NOGALES AGUA24 HORAS".-REHABILITACION DE 3 POZOS EN CAPTACIONES SANTA BARBARA Y									
	NOGALES	HEROICA NOGALES	SISTEMA	PERSONAS				0.00	
	0.00	0.00	1	212533					
	862,297.82	862,297.82	0.00	0.00	C-00096/0005 - 1120001500-2203E12K008A000-411061-155GL03				
	776,068.03	776,068.03	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	15,128.03	15,128.03	0.00	0.00	C-00096/0005 - 1120001500-2203E12K008A000-411111-155GL03				
	13,615.22	13,615.22	0.00	0.00					
C-00096/0006 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA EL ESTADO DE SONORA "NOGALES AGUA24 HORAS".-(EQUIPAMIENTO DE 3 POZOS EN CAPTACIONES SANTA BARBARA									
	NOGALES	HEROICA NOGALES	SISTEMA	PERSONAS				0.00	
	0.00	0.00	1	212533					
	2,204,841.72	2,204,841.72	0.00	0.00	C-00096/0006 - 1120001500-2203E12K008A000-411061-155GL03				
	1,984,357.54	1,984,357.54	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	38,681.43	38,681.43	0.00	0.00	C-00096/0006 - 1120001500-2203E12K008A000-411111-155GL03				
	34,813.28	34,813.28	0.00	0.00					
C-00096/0007 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA EL ESTADO DE SONORA "NACAZARI AGUA24 HORAS".-(REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE PRESA EL HUACAL A									
	NACAZARI DE GARCIA	NACAZARI DE GARCIA	SISTEMA	PERSONAS				0.00	
	0.00	0.00	1	11489					
	4,908,879.31	4,908,879.31	0.00	0.00	C-00096/0007 - 1120001500-2203E12K008A000-411061-155GL04				
	4,417,991.38	4,417,991.38	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	86,120.69	86,120.69	0.00	0.00	C-00096/0007 - 1120001500-2203E12K008A000-411111-155GL04				
	77,508.63	77,508.63	0.00	0.00					
C-00096/0008 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA EL ESTADO DE SONORA "OBRAS DEDRENAJE SANITARIO EN PUERTO PEÑASCO".-(EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO APOZO 3 EN									
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	SISTEMA	PERSONAS				0.00	
	0.00	0.00	1	56756					
	1,301,834.79	1,301,834.79	0.00	0.00	C-00096/0008 - 1120001500-2203E12K008A000-411061-155GL01				
	1,171,651.32	1,171,651.32	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	22,839.20	22,839.20	0.00	0.00					
	20,555.28	20,555.28	0.00	0.00					
C-00096/0009 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA EL ESTADO DE SONORA "NACAZARI AGUA24 HORAS" -(PERFORACION DE POZO PROFUNDO), NACAZARI									
	NACAZARI DE GARCIA	NACAZARI DE GARCIA			SISTEMA	PERSONAS			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1200			
	1,178,131.03	1,178,131.03	0.00	0.00					
	1,060,317.92	1,060,317.92	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	20,668.96	20,668.96	0.00	0.00					
	18,602.08	18,602.08	0.00	0.00					
C-00096/0011 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA EL ESTADO DE SONORA "NACAZARI AGUA24 HORAS" -(REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE), NACAZARI									
	NACAZARI DE GARCIA	NACAZARI DE GARCIA			SISTEMA	PERSONAS			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	11489			
	2,928,278.44	2,928,278.44	0.00	0.00					
	2,635,450.62	2,635,450.62	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	51,373.30	51,373.30	0.00	0.00					
	46,235.97	46,235.97	0.00	0.00					
C-00096/0012 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA EL ESTADO DE SONORA "NOGALES AGUA24 HORAS" (REHABILITACION DE REBOMBEO NOMENAY), NOGALES									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			METRO CUADRADO	PERSONAS			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	212533.000			
	7,183,632.02	7,183,632.02	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	126,028.63	126,028.63	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00096/0013 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA EL ESTADO DE SONORA "NOGALES AGUA									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			SISTEMA	PERSONAS			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	212533.000			
	5,087,319.21	5,087,319.21	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	89,251.21	89,251.21	0.00	0.00			C-00096/0013 - 1120001500-2203E12K008A000-411111-155GL03	
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00096/0014 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA EL ESTADO DE SONORA "NOGALES AGUA 24 HORAS" (CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE (MALVINAS),								
	NOGALES	HEROICA NOGALES	SISTEMA	PERSONAS				0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	212533.000		
	11,144,161.73	11,144,161.73	0.00	0.00			C-00096/0014 - 1120001500-2203E12K008A000-411061-155GL03	
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	195,511.61	195,511.61	0.00	0.00			C-00096/0014 - 1120001500-2203E12K008A000-411111-155GL03	
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00096/0015 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA EL ESTADO DE SONORA "NOGALES AGUA24 HORAS" (REUBICACION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 10" DE TANQUE TORREON								
	NOGALES	HEROICA NOGALES	SISTEMA	PERSONAS				0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	212533.000		
	1,140,113.81	1,140,113.81	0.00	0.00			C-00096/0015 - 1120001500-2203E12K008A000-411061-155GL03	
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	20,002.00	20,002.00	0.00	0.00			C-00096/0015 - 1120001500-2203E12K008A000-411111-155GL03	
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00096/0016 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA EL ESTADO DE SONORA "NOGALES AGUA24 HORAS" (REUBICACION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 12" DE TANQUE COAHUILA 1A								
	NOGALES	HEROICA NOGALES	SISTEMA	PERSONAS				0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	212533.000		
	2,291,859.76	2,291,859.76	0.00	0.00			C-00096/0016 - 1120001500-2203E12K008A000-411061-155GL03	
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	40,208.07	40,208.07	0.00	0.00			C-00096/0016 - 1120001500-2203E12K008A000-411111-155GL03	
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00096/0017 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA EL ESTADO DE SONORA "NOGALES AGUA24 HORAS" (SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDORES EN								
	NOGALES	HEROICA NOGALES	SISTEMA	PERSONAS				0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	212533.000		
	893,592.02	893,592.02	0.00	0.00			C-00096/0017 - 1120001500-2203E12K008A000-411061-155GL03	
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	15,677.05	15,677.05	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00096/0018	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA EL ESTADO DE SONORA "NOGALES AGUA24 HORAS" (REUBICACION DE LINEA DE CONDUCCION DE 18" (TRAMO CALLE SIERRAMADRE								
	NOGALES	HEROICA NOGALES			SISTEMA	PERSONAS			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	212533.000			
	7,347,990.76	7,347,990.76	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	128,912.12	128,912.12	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00009/0001	CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN OPERACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA NORTE DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA								
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS				PERSONA			0.00
	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00		715061			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00009/0002	CONSTRUCCIÓN DE RAMAL DE DISTRIBUCIÓN NORTE DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO, PRIMERA ETAPA, EN EL ESTADO DE SONORA								
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS				PERSONA			0.00
	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00		715061			
	18,008,799.94	18,008,799.94	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00092/0001	CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN OPERACION Y								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS			72.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	707890			
	63,815,430.51	63,815,430.51	0.00	0.00					
	57,433,887.40	57,433,887.40	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,119,569.48	1,119,569.48	0.00	0.00					
	1,007,612.60	1,007,612.60	0.00	0.00					
	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00					2
	142,392,925.63	142,392,925.63	0.00	0.00	Total Modalidad				17 Obras
	79,811,879.15	79,811,879.15	0.00	0.00					9

[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Municipio		Localidad					
No. Obra / Proyecto									
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS

C-00096/0001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA EL ESTADO DE SONORA "OBRAS DEDRENAJE SANITARIO EN PUERTO PEÑASCO".-(AMPLIACION DE COLECTOR DE 36" POR LA									
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			METRO LINEAL	PERSONAS			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1325	2300			
	11,909,067.39	11,909,067.39	0.00	0.00	C-00096/0001 - 1120001500-2103E12K010A000-411061-155GL01				
	10,718,160.66	10,718,160.66	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	208,931.00	208,931.00	0.00	0.00	C-00096/0001 - 1120001500-2103E12K010A000-411111-155GL01				
	188,037.90	188,037.90	0.00	0.00					
C-00096/0002 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA EL ESTADO DE SONORA "OBRAS DEDRENAJE SANITARIO EN PUERTO PEÑASCO".-(AMPLIACION DE RED DE DRENAJE ENVARIAS									
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			METRO LINEAL	PERSONAS			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	4459	1450			
	3,274,136.96	3,274,136.96	0.00	0.00	C-00096/0002 - 1120001500-2203E12K010A000-411061-155GL01				
	2,946,723.28	2,946,723.28	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	57,441.00	57,441.00	0.00	0.00	C-00096/0002 - 1120001500-2203E12K010A000-411111-155GL01				
	51,696.90	51,696.90	0.00	0.00					
C-00096/0010 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA EL ESTADO DE SONORA "NACUZARI AGUA24 HORAS".-(REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO), NACUZARI									
	NACUZARI DE GARCIA	NACUZARI DE GARCIA			SISTEMA	PERSONAS			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2300			
	5,004,470.51	5,004,470.51	0.00	0.00	C-00096/0010 - 1120001500-2103E12K010A000-411061-155GL04				
	4,504,023.46	4,504,023.46	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	87,797.73	87,797.73	0.00	0.00	C-00096/0010 - 1120001500-2103E12K010A000-411111-155GL04				
	79,017.95	79,017.95	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					0
	20,541,844.59	20,541,844.59	0.00	0.00	Total Modalidad				3 Obras
	18,487,660.15	18,487,660.15	0.00	0.00					3
	383,600,000.00	383,600,000.00	0.00	0.00					11
	459,460,245.04	459,460,245.04	0.00	0.00	Total Dependencia				39 Obras
	326,503,339.30	326,503,339.30	0.00	0.00					24



Procuraduría General de Justicia del Estado



Gobierno del Estado de Sonora

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

C-00071/0001 NC2-153.- ADECUACIONES DEL EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	10000			
	279,067.83	279,067.83	0.00	0.00	C-00071/0001 - 1130000800-1202E53K007A000-622012-145DS07				
	279,067.82	279,067.82	0.00	0.00					
C-00071/0002 CENTRO DE OPERACIONES DE LA PGJE, HERMOSILLO									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	5000			
	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	C-00071/0002 - 1130000800-1202E54K001A000-622012-155DS07				
	6,999,999.98	6,999,999.98	0.00	0.00					
C-00071/0003 CENTRO DE OPERACIONES DE LA PGJE (AMPLIACION), HERMOSILLO									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	10000			
	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	C-00071/0003 - 1130000800-1202E54K001A000-622012-151A007				
	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	14,279,067.83	14,279,067.83	0.00	0.00	Total Modalidad		0		
	14,279,067.80	14,279,067.80	0.00	0.00			3		Obras
							3		

[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA

C-00072/0002 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA									
	NAVOJOA	NAVOJOA			PROYECTO	PERSONAS	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	157729			
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00072/0002 - 1130000200-1202E53K014A000-622072-155DS12				
	999,920.00	999,920.00	0.00	0.00					
C-00072/0003 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA									
	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			PROYECTO	PERSONAS	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	178380			
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00072/0003 - 1130000200-1202E53K014A000-622072-155DS01				
	999,920.00	999,920.00	0.00	0.00					
C-00072/0001 NC2-251.- CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA NOGALES (CONSTRUCCION 1ER. ETAPA)									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	PERSONAS	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30000			
	40,379,510.24	40,379,510.24	0.00	0.00	C-00072/0001 - 1130000800-1202E54K001A000-622012-155DS03				
	39,918,076.13	39,918,076.13	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,639,284.64	1,639,284.64	0.00	0.00			0		
	1,639,284.57	1,639,284.57	0.00	0.00			3		Obras



Gobierno del Estado de Sonora

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad							
No. Obra / Proyecto							
	Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros			Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		
	0.00	0.00	0.00	0.00			0
	44,018,794.88	44,018,794.88	0.00	0.00	Total Modalidad		3 Obras
	43,557,200.70	43,557,200.70	0.00	0.00			3
	0.00	0.00	0.00	0.00			0
	58,297,862.71	58,297,862.71	0.00	0.00	Total Dependencia		6 Obras
	57,836,268.50	57,836,268.50	0.00	0.00			6



Secretaria Ejecutiva de Seguridad Pública



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

C-00069/0001 NC2-151.- CENTRO OPERATIVO (PESP), EN ESTACION DON, HUATABAMPO

HUATABAMPO		ESTACION DON			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	2662480	0.00	
3,513,171.66	3,513,171.66	0.00	0.00	C-00069/0001 - 1140000100-1703E54K001L000-622022-145DS12			
3,513,171.65	3,513,171.65	0.00	0.00				

C-00069/0002 NC2-152.- CENTRO OPERATIVO (PESP) AMPLIACION EN TUBUTAMA

TUBUTAMA		TUBUTAMA			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	2662480	0.00	
542,535.36	542,535.36	0.00	0.00	C-00069/0002 - 1140000100-1703E54K001L000-622022-145DS02			
542,535.35	542,535.35	0.00	0.00				

C-00069/0003 NC2-720.- MEJORAMIENTO DE VARIAS AREAS EN LAS INSTALACIONES DE LA POLICIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA "CALEA"

HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	2662480	0.00	
6,650.00	6,650.00	0.00	0.00	C-00069/0003 - 1140000100-1703E54K002L000-622032-145DS07			
0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00069/0006 MANDO UNICO POLICIA ESTACION DON, HUATABAMPO

HUATABAMPO		HUATABAMPO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	2662480	0.00	
5,760,000.00	5,760,000.00	0.00	0.00	C-00069/0006 - 1140000100-1703E54K001A000-622012-155DS12			
5,694,000.00	5,694,000.00	0.00	0.00				

C-00069/0007 COMANDANCIA DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA

ETCHOJOA		BASCONCOBE			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	60717	0.00	
250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	C-00069/0007 - 1140000100-1703E54K002A000-622032-155DS12			
249,977.25	249,977.25	0.00	0.00				

C-00069/0008 COMANDANCIA DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE TRINCHERAS

TRINCHERAS		TRINCHERAS			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	1731	0.00	
550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	C-00069/0008 - 1140000100-1703E54K002A000-622032-155DS02			
549,976.81	549,976.81	0.00	0.00				

C-00069/0009 COMANDANCIA DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE ATIL

ATIL		ATIL			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	625	0.00	
200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	C-00069/0009 - 1140000100-1703E54K002A000-622032-155DS02			
199,996.16	199,996.16	0.00	0.00				

C-00069/0011 EDIFICIO K-9, HERMOSILLO

HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	2662480	0.00	
667,000.00	667,000.00	0.00	0.00	C-00069/0011 - 1140000100-1703E54K002A000-622032-155DS07			
666,998.28	666,998.28	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros			Av. Físico %	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

C-00069/0012 MANDO UNICO POLICIA RIO SONORA, MAZOCAHUMA

BAVIACORA		MAZOCAHUI			OBRA	PERSONAS	
	0.00		0.00	0.00	1	2662480	0.00
	8,300,000.00		8,300,000.00	0.00			
	8,299,968.74		8,299,968.74	0.00			

C-00069/0012 - 1140000100-1703E54K001A000-622012-155DS05

C-00069/0017 CUARTO DE ARMAS (SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION SOBRE SEGURIDAD PUBLICA),HERMOSILLO

HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	
	0.00		0.00	0.00	1	2662480	0.00
	950,000.00		950,000.00	0.00			
	949,996.49		949,996.49	0.00			

C-00069/0017 - 1140000100-1703E54K002A000-622032-155DS07

C-00069/0018 EDIFICIO ESPEJO (EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA), HERMOSILLO

HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	
	0.00		0.00	0.00	1	2662480	0.00
	416,410.30		416,410.30	0.00			
	416,294.30		416,294.30	0.00			

C-00069/0018 - 1140000100-1703E54K002A000-622032-155DS07

C-00069/0019 MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO, HERMOSILLO

HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	PERSONA	
	0.00		0.00	0.00	1.000	2662480.000	0.00
	664,570.75		664,570.75	0.00			
	0.00		0.00	0.00			

C-00069/0019 - 1140000100-1703E54K002A000-622032-155DS07

C-00069/0004 NC2-1044.- MEJORAMIENTO DE 65.0 M2 EN AREA DE TECHOS, PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES Y MEJORAMIENTO DE BAÑOS EN EL C4

PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO			OBRA	PERSONAS	
	0.00		0.00	0.00	1	10000	0.00
	38,094.96		38,094.96	0.00			
	0.00		0.00	0.00			

C-00069/0004 - 1140000900-1703E54K004A000-622032-125DS01

C-00069/0010 CENTRO DE COMPUTO, CONTROL Y COMANDO NOGALES

NOGALES		HEROICA NOGALES			OBRA	PERSONAS	
	0.00		0.00	0.00	1	220292	0.00
	914,000.00		914,000.00	0.00			
	913,978.86		913,978.86	0.00			

C-00069/0010 - 1140000900-1703E54K001A000-622032-155DS03

	0.00		0.00	0.00			0
	22,772,433.03		22,772,433.03	0.00	Total Modalidad		14 Obras
	21,996,893.89		21,996,893.89	0.00			11

[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA

C-00070/0001 NC2-250.- REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES PARA CERESOS

VARIOS		VARIAS			CANCHA	PERSONAS	
	0.00		0.00	0.00	13	12025	0.00
	2,800,048.22		2,800,048.22	0.00			
	2,799,887.50		2,799,887.50	0.00			

C-00070/0001 - 1140000100-1203E55K002O000-622112-145DS13



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA

C-00070/0002 NC2-207.- AMPLIACION MEDIANTE CONSTRUCCION DE AREA DE INVESTIGACION Y CAPTURA EN UNA AREA TOTAL DE 410.98 M2

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	784322	100.00
20,594.47	20,594.47			C-00070/0002 - 1140000100-1202E54K001A000-622022-135DS07
0.00	0.00			

C-00070/0013 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE BASE OPERATIVA DE MANDO UNICO POLICIA RIO SONORA, MAZOCAHUI, BAVIACORA

BAVIACORA	MAZOCAHUI	PROYECTO	PERSONAS	
0.00	0.00	1	2662480	0.00
380,429.25	380,429.25			C-00070/0013 - 1140000100-1202E53K014A000-622072-151A105
380,429.25	380,429.25			

C-00070/0014 INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICACION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES, SAN LUIS RIO COLORADO

SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	1500	0.00
179,256.62	179,256.62			C-00070/0014 - 1140000100-1203E55K002O000-622032-115DS01
179,256.62	179,256.62			

C-00070/0015 INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICACION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES, SAN LUIS RIO COLORADO

SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	1500	0.00
86,251.01	86,251.01			C-00070/0015 - 1140000100-1203E55K002O000-622032-135DS01
86,251.01	86,251.01			

C-00070/0003 NC1-354.- CONSTRUCCION DE PABELLON DE 452.0 M2 CON 28 CELDAS PARA INTERNOS DE 9.0 M2 CADA UNA EN EL CERESO HERMOSILLO 1

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	4374	0.00
8,456.91	8,456.91			C-00070/0003 - 1140000400-1203E55K001O000-622012-135DS07
0.00	0.00			

C-00070/0004 NC1-355.- CONSTRUCCION DE PABELLON DE 452.0 M2 CON 28 CELDAS PARA INTERNOS DE 9.0 M2 CADA UNA EN EL CERESO HERMOSILLO 2

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	4374	0.00
8,456.93	8,456.93			C-00070/0004 - 1140000400-1203E55K001O000-622012-135DS07
0.00	0.00			

C-00070/0005 NC2-356.- SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE PABELLON DE 452.0 M2 CON 28 CELDAS PARA INTERNOS DE 9.0 M2 CADA UNA EN EL CERESO HERMOSILLO 1

HERMOSILLO	HERMOSILLO	ACCION	PERSONAS	
0.00	0.00	1	4374	0.00
20,210.25	20,210.25			C-00070/0005 - 1140000400-1203E55K001O000-622212-135DS07
20,210.25	20,210.25			

C-00070/0006 NC2-357.- SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE PABELLON DE 452.0 M2 CON 28 CELDAS PARA INTERNOS DE 9.0 M2 CADA UNA EN EL CERESO 2, EN HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	ACCION	PERSONAS	
0.00	0.00	1	4374	0.00
20,210.25	20,210.25			C-00070/0006 - 1140000400-1203E55K001O000-622212-135DS07
0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA

C-00070/0007 NC2-407.- SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL Y (MODULO DE ADICIONES) DE LA CLINICA DE ADICIONES EN CERESO HERMOSILLO 1									
HERMOSILLO		HERMOSILLO			ACCION	PERSONAS		0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	4374			
	5,999.98	5,999.98	0.00	0.00	C-00070/0007 - 1140000400-1203E55K001O000-622212-135DS07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00070/0008 NC2-719.- MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE									
SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	PERSONAS		0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	302907			
	76,460.59	76,460.59	0.00	0.00	C-00070/0008 - 1140000500-1203E55K002O000-622032-135DS01				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00070/0010 INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICACION DE MEDIDAS PARA									
CABORCA		HEROICA CABORCA			OBRA	PERSONAS		0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1500			
	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	C-00070/0010 - 1140000500-1203E55K002O000-622032-155DS02				
	799,963.77	799,963.77	0.00	0.00					
C-00070/0011 INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICACION DE MEDIDAS PARA									
HERMOSILLO		VICTORIA, LA			OBRA	PERSONAS		0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2000			
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	C-00070/0011 - 1140000500-1203E55K002O000-622032-155DS07				
	1,999,966.90	1,999,966.90	0.00	0.00					
C-00070/0012 INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICACION DE MEDIDAS PARA									
SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	PERSONAS		0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1500			
	3,240,000.00	3,240,000.00	0.00	0.00	C-00070/0012 - 1140000500-1203E55K002O000-622032-155DS01				
	3,239,977.85	3,239,977.85	0.00	0.00					
C-00036/0001 PLANEAR ORGANIZAR Y APLICAR LOS RECURSOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA									
VARIOS		VARIAS					PERSONA	0.00	
	320,109,790.00	320,109,790.00	0.00	0.00			2662492		
	42,459,817.30	42,459,817.30	0.00	0.00	C-00036/0001 - 1140000600-1704E50IAB3A000-627092-151A113				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	77,944,998.49	77,944,998.49	0.00	0.00					
	10,002,993.50	10,002,993.50	0.00	0.00	C-00036/0001 - 1140000600-1704E50IAB3A000-619062-151A013				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00046/0001 DIVERSAS OBRAS PARA PREVENCIÓN DEL DELITO									
VARIOS		VARIAS					PERSONA	0.00	
	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00			2662492		
	15,592,677.28	15,592,677.28	0.00	0.00	C-00046/0001 - 1140000700-1703E50FAC2J000-612252-155FT13				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Municipio		Localidad							
No. Obra / Proyecto											
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros							Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática						

[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA

C-00070/0009 NC1-722.- MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO (ISSPE)

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	2662480	0.00
443,960.00	443,960.00	C-00070/0009 - 1140001100-1703E54K001A000-622032-135DS07		
0.00	0.00			
458,054,788.49	458,054,788.49			2
78,145,822.56	78,145,822.56			17
9,505,943.15	9,505,943.15			8
		Total Modalidad		

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00069/0013 RESCATE PARQUE COL. SANTA FE 3ER. PAQUETE

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	UNIDAD	PERSONAS	
0.00	0.00	1	30864	0.00
1,375,000.00	1,375,000.00	C-00069/0013 - 1140000100-2401E42K002A000-614192-155BZ11		
0.00	0.00			

C-00069/0014 RESCATE COCORIT 3ER. PAQUETE (POLIGONO 2), COCORIT, CAJEME

CAJEME	COCORIT	UNIDAD	PERSONAS	
0.00	0.00	1	21524	0.00
1,550,000.00	1,550,000.00	C-00069/0014 - 1140000100-2401E42K002A000-614192-155BZ11		
0.00	0.00			

C-00069/0015 RESCATE PARQUE COL.LIBERTAD 3ER. PAQUETE (POLIGONO 3), CIUDAD OBREGON,CAJEME

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	UNIDAD	PERSONAS	
0.00	0.00	1	30864	0.00
1,375,000.00	1,375,000.00	C-00069/0015 - 1140000100-2401E42K002A000-614192-155BZ11		
0.00	0.00			

C-00069/0016 RESCATE PARQUE COL.LIBERTAD 3ER. PAQUETE (POLIGONO 3), CIUDAD OBREGON,CAJEME

CAJEME	PUEBLO YAQUI	UNIDAD	PERSONAS	
0.00	0.00	1	14234	0.00
1,075,000.00	1,075,000.00	C-00069/0016 - 1140000100-2401E42K002A000-614192-155BZ11		
0.00	0.00			

0.00	0.00			0
5,375,000.00	5,375,000.00	Total Modalidad		4
0.00	0.00			0
458,054,788.49	458,054,788.49			2
106,293,255.59	106,293,255.59	Total Dependencia		35
31,502,837.04	31,502,837.04			19



Desarrollo Municipal



Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5C] ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS Y DE ESPARCIMIENTO

C-00088/0103 PROYECTO MIRADOR EN GOLFO DE SANTA CLARA, SAN LUIS RIO COLORADO					OBRA	PERSONAS	30.00
	SAN LUIS RIO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA			1	100000	
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	7,992,000.00	7,992,000.00	0.00	0.00	C-00088/0103 - 1200005700-3701E46K001A000-852011-155GL01		
	7,192,800.00	7,192,800.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			0
	7,992,000.00	7,992,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad		1 Obras
	7,192,800.00	7,192,800.00	0.00	0.00			1

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00079/0016 REHABILITACION DE AULAS EN LA EXTENCION DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME (ITESCA), ALAMOS					AULA	ALUMNO	50.00
	ALAMOS	ALAMOS			4	400	
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	999,000.00	999,000.00	0.00	0.00	C-00079/0016 - 1200000500-2503E31K005N000-852011-155AE12		
	999,000.00	999,000.00	0.00	0.00			
C-00079/0014 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA, LOCALIDAD SAN BAVISPE					CANCHA	ALUMNO	40.00
	ALAMOS	SAN MIGUELITO			1	86	
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,498,500.00	1,498,500.00	0.00	0.00	C-00079/0014 - 1200001700-2501E31K005N000-852011-155AE06		
	1,498,500.00	1,498,500.00	0.00	0.00			
C-00079/0015 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN TELESECUNDARIA NO. 198, BAVISPE					CANCHA	ALUMNO	90.00
	ALAMOS	BAVISPE			1	120	
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	799,200.00	799,200.00	0.00	0.00	C-00079/0015 - 1200001700-2501E31K005N000-852011-155AE06		
	799,200.00	799,200.00	0.00	0.00			
C-00079/0038 CONSTRUCCION DE BARDA MIXTA Y BANQUETA EN E.P. EMILIANO ZAPATA, CAJEME					ANEXO	ALUMNO	60.00
	CAJEME	TINAJERA, LA			1	120	
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	549,450.00	549,450.00	0.00	0.00	C-00079/0038 - 1200002000-2501E31K005N000-852011-155AE11		
	549,450.00	549,450.00	0.00	0.00			
C-00079/0039 CONSTRUCCION DE SOBLETECHO Y REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN E.P. ROBERTO ROJAS VALENCIA Y CALLE OTANCACHUI E HIDALGO S/N COLONIA YUCUHIMARI, CAJEME					ANEXO	ALUMNO	0.00
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			1	120	
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	499,500.00	499,500.00	0.00	0.00	C-00079/0039 - 1200002000-2501E31K005N000-852011-155AE11		
	499,500.00	499,500.00	0.00	0.00			
C-00079/0040 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN E.P. FELIPE ANGELES, TESOBAMPO, CAJEME					ANEXO	ALUMNO	50.00
	CAJEME	TESOPOBAMPO			1	120	
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	499,500.00	499,500.00	0.00	0.00	C-00079/0040 - 1200002000-2501E31K005N000-852011-155AE11		
	499,500.00	499,500.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00079/0041 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN E.P. NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	ANEXO	ALUMNO	
0.00	0.00	1	120	100.00
499,500.00	499,500.00			
499,500.00	499,500.00			

C-00079/0041 - 1200002000-2501E31K005N000-852011-155AE11

C-00079/0042 CONSTRUCCION DE TEJABAN Y CANCHA CIVICA EN C.P. NICOLAS BRAVO, EL

CAJEME	KILOMETRO 9 (EL PUEBLITO)	ANEXO	ALUMNO	
0.00	0.00	1	120	90.00
499,500.00	499,500.00			
499,500.00	499,500.00			

C-00079/0042 - 1200002000-2501E31K005N000-852011-155AE11

C-00079/0043 CONSTRUCCION DE TEJABAN Y CANCHA CIVICA EN E. SEC. GENERAL NO.5 "FAUSTINO FELIX SERNA", CALLE 19 DE NOVIEMBRE, COLONIA LUIS ECHEVERRIA, CIUDAD OBREGON,

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	ANEXO	ALUMNO	
0.00	0.00	1	120	50.00
499,500.00	499,500.00			
499,500.00	499,500.00			

C-00079/0043 - 1200002000-2501E31K005N000-852011-155AE11

C-00079/0044 CONSTRUCCION DE TEJABAN Y CANCHA CIVICA EN E. TELESECUNDARIA

CAJEME	ESTACION CORRAL	ANEXO	ALUMNO	
0.00	0.00	1	120	80.00
499,500.00	499,500.00			
499,500.00	499,500.00			

C-00079/0044 - 1200002000-2501E31K005N000-852011-155AE11

C-00079/0045 REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS, FOTBALL, VOLLEYBALL Y BASKETBALL DE LA E. SECUNDARIA TECNICA NO.4 DE LA COLONIA VALLE DORADO, CIUDAD OBREGON,

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	ANEXO	ALUMNO	
0.00	0.00	3	120	50.00
999,000.00	999,000.00			
999,000.00	999,000.00			

C-00079/0045 - 1200002000-2501E31K005N000-852011-155AE11

C-00079/0046 CONSTRUCCION DE BARDAS MIXTAS EN E. PREPARATORIA CBTA NO. 38 CALLE

CAJEME	MARTE R. GOMEZ	ANEXO	ALUMNO	
0.00	0.00	1	120	50.00
599,400.00	599,400.00			
599,400.00	599,400.00			

C-00079/0046 - 1200002000-2502E31K005N000-852011-155AE11

C-00079/0047 CONSTRUCCION DE BANQUETA PERIMETRAL EN E. PREPARATORIA CBTIS NO. 188 CALLE PLAN DE IGUALA Y E. NACIONAL, COLONIA RUSO VOGEL, CIUDAD OBREGON, CAJEME

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	ANEXO	ALUMNO	
0.00	0.00	1	120	50.00
499,500.00	499,500.00			
499,500.00	499,500.00			

C-00079/0047 - 1200002000-2502E31K005N000-852011-155AE11

C-00107/0003 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN E.P. EMILIANO ZAPATA, DOMICILIO CONOCIDO EN POBLADO LA TINAJERA, CAJEME

CAJEME	TINAJERA, LA	MODULO	PERSONAS	
0.00	0.00	1.000	64.000	0.00
249,750.01	249,750.01			
0.00	0.00			

C-00107/0003 - 1200002000-2501E31K005N000-852011-155GY11



Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00107/0004 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN E.P. PALEMON ZAVALA, CALLE FCO. URBALEJO S/N, COLONIA LEANDRO VALLE, ESPERANZA, CAJEME									
CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)				ANEXO	ALUMNO		0.00
	0.00		0.00	0.00	0.00	1.000	151.000		
	249,750.01		249,750.01	0.00	0.00	C-00107/0004 - 1200002000-2501E31K005N000-852011-155GY11			
	0.00		0.00	0.00	0.00				
C-00107/0005 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. SEC. ESTATAL N° 9 "MANUEL ROBLES TOVAR", AVENIDA NIÑOS HEROES Y CUAUHTEMOC S/N., ESPERANZA, CAJEME									
CAJEME		ESPERANZA				ANEXO	ALUMNO		0.00
	0.00		0.00	0.00	0.00	1.000	637.000		
	249,750.01		249,750.01	0.00	0.00	C-00107/0005 - 1200002000-2501E31K005N000-852011-155GY11			
	0.00		0.00	0.00	0.00				
C-00107/0006 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. SEC. TECNICA N° 16 "ANTONIO VILLARREAL CEBREROS", CARRETERA ESPERANZA-COCORIT S/N, COCORIT, CAJEME									
CAJEME		COCORIT				ANEXO	ALUMNO		0.00
	0.00		0.00	0.00	0.00	1.000	1114.000		
	249,750.01		249,750.01	0.00	0.00	C-00107/0006 - 1200002000-2501E31K005N000-852011-155GY11			
	0.00		0.00	0.00	0.00				
C-00107/0007 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN E.P. MAXIMILIANO R. LOPEZ, CALLE HERMANOS TALAMANTES S/N, POBLADO CUAUHTEMOC, CAJEME									
CAJEME		CUAUHTEMOC (CAMPO 5)				ANEXO	ALUMNO		0.00
	0.00		0.00	0.00	0.00	1.000	107.000		
	249,750.01		249,750.01	0.00	0.00	C-00107/0007 - 1200002000-2501E31K005N000-852011-155GY11			
	0.00		0.00	0.00	0.00				
C-00107/0008 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN E.P. HERNAN BRUSS , BOULEVARD ANTONIO CASO Y LAS MEZQUITAS S/N, FRACC. URBI VILLA DEL REY 2, CIUDAD OBREGON, CAJEME									
CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)				ANEXO	ALUMNO		0.00
	0.00		0.00	0.00	0.00	1.000	405.000		
	249,750.01		249,750.01	0.00	0.00	C-00107/0008 - 1200002000-2501E31K005N000-852011-155GY11			
	0.00		0.00	0.00	0.00				
C-00107/0009 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN E.P. LAZARO CARDENAS, CAMINO CARRETERO E INDEPENDENCIA S/N, COLONIA SAN JOSE, COCORIT, CAJEME									
CAJEME		COCORIT				ANEXO	ALUMNO		0.00
	0.00		0.00	0.00	0.00	1.000	160.000		
	199,800.00		199,800.00	0.00	0.00	C-00107/0009 - 1200002000-2501E31K005N000-852011-155GY11			
	0.00		0.00	0.00	0.00				
C-00107/0010 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN E.P. JOSE MARIA LEYVA, CALLES PASCUAL OROZCO Y MAXIMILIANO R. LOPEZ S/N, COLONIA CAJEME, CIUDAD OBREGON, CAJEME									
CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)				ANEXO	ALUMNO		0.00
	0.00		0.00	0.00	0.00	1.000	396.000		
	249,750.01		249,750.01	0.00	0.00	C-00107/0010 - 1200002000-2501E31K005N000-852011-155GY11			
	0.00		0.00	0.00	0.00				
C-00107/0011 CONSTRUCCION DE BARDAS MIXTA EN E.P. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE TABASCO Y JOSE MARIA LAFRAGUA, COLONIA FAUSTINO FELIX, CIUDAD OBREGON, CAJEME									
CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)				ANEXO	ALUMNO		0.00
	0.00		0.00	0.00	0.00	1.000	261.000		
	249,749.95		249,749.95	0.00	0.00	C-00107/0011 - 1200002000-2501E31K005N000-852011-155GY11			
	0.00		0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00107/0012 CONSTRUCCION DE BARDA MIXTA EN J.N. AGUSTIN MELGAR, CALLE RAMON GUZMAN Y LEDRO DE TEJADA S/N, COLONIA CONSTITUCION, CIUDAD OBREGON, CAJEME									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			ANEXO	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	171.000			
	249,749.97	249,749.97	0.00	0.00	C-00107/0012 - 1200002000-2501E31K005N000-852011-155GY11				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00079/0002 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN CECYTES EMSAD PLANTEL CARBO,									
	CARBO	CARBO			AULA	PERSONAS			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	9	500			
	999,000.00	999,000.00	0.00	0.00	C-00079/0002 - 1200002200-2502E31K005N000-852011-155AE05				
	999,000.00	999,000.00	0.00	0.00					
C-00079/0024 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN JARDIN DE NIÑOS PORFIRIO PARRA,									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			CANCHA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	120			
	299,700.00	299,700.00	0.00	0.00	C-00079/0024 - 1200003200-2501E31K005N000-852011-155AE07				
	299,700.00	299,700.00	0.00	0.00					
C-00088/0028 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES AGUSTIN									
	NAVOJOA	NAVOJOA			OBRA	PERSONAS			70.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2317			
	40,459,500.00	40,459,500.00	0.00	0.00	C-00088/0028 - 1200004400-2201E42K001A000-852011-155GL12				
	36,413,550.01	36,413,550.01	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					0
	53,146,799.99	53,146,799.99	0.00	0.00	Total Modalidad				26 Obras
	46,653,300.01	46,653,300.01	0.00	0.00					16

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

C-00104/0001 REHABILITACION DE COLECTOR PRINCIPAL, SAHUARIPA									
	SAHUARIPA	SAHUARIPA			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	6000.000			
	1,131,758.00	1,131,758.00	0.00	0.00	C-00104/0001 - 1200005400-2103E12K010A000-852011-155DM09				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					0
	1,131,758.00	1,131,758.00	0.00	0.00	Total Modalidad				1 Obras
	0.00	0.00	0.00	0.00					0

[SE] URBANIZACION

C-00079/0005 REMODELACION DE PLAZAS PUBLICAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN									
	BAVISPE	VARIAS			PLAZA	PERSONAS			95.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	536			
	999,000.00	999,000.00	0.00	0.00	C-00079/0005 - 1200001700-2202E42K002A000-852011-155AE06				
	999,000.00	999,000.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SE] URBANIZACION

C-00102/0030 REHABILITACION DE PLAZA JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE CANANEA

CANANEA	CANANEA			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	31560	15.00
2,997,000.00	2,997,000.00	0.00	0.00	C-00102/0030 - 1200002100-2201E42K002A000-852011-155GW04		
2,097,900.00	2,097,900.00	0.00	0.00			

C-00079/0018 ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ

BENITO JUAREZ	VARIAS			LUMINARIA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1145	13770	100.00
9,990,000.00	9,990,000.00	0.00	0.00	C-00079/0018 - 1200007300-2204E43K004A000-852011-155AE12		
9,990,000.00	9,990,000.00	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00			0
13,986,000.00	13,986,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad		3 Obras
13,086,900.00	13,086,900.00	0.00	0.00			3

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

C-00088/0012 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 1, AVENIDA 2,

AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	2500	100.00
27,772,200.00	27,772,200.00	0.00	0.00	C-00088/0012 - 1200000400-2201E42K001A000-852011-155GL04		
24,994,980.00	24,994,980.00	0.00	0.00			

C-00088/0013 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 13, AVENIDA

AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	1900	100.00
25,274,700.00	25,274,700.00	0.00	0.00	C-00088/0013 - 1200000400-2201E42K001A000-852011-155GL04		
22,747,230.00	22,747,230.00	0.00	0.00			

C-00088/0014 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 18 Y CALLE 25

AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	1600	100.00
9,390,600.00	9,390,600.00	0.00	0.00	C-00088/0014 - 1200000400-2201E42K001A000-852011-155GL04		
8,451,540.00	8,451,540.00	0.00	0.00			

C-00088/0082 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE VARIAS CALLES DE LAS

ALAMOS	ALAMOS			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	3000	25.00
16,583,400.00	16,583,400.00	0.00	0.00	C-00088/0082 - 1200000500-2201E42K001A000-852011-155GL12		
14,925,060.00	14,925,060.00	0.00	0.00			

C-00088/0083 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE VARIAS CALLES DE LAS

ALAMOS	ALAMOS			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	3000	80.00
14,285,700.00	14,285,700.00	0.00	0.00	C-00088/0083 - 1200000500-2201E42K001A000-852011-155GL12		
12,857,130.00	12,857,130.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

C-00088/0084 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE VARIAS CALLES DE LAS

ALAMOS	ALAMOS		
0.00	0.00	0.00	0.00
12,487,500.00	12,487,500.00	0.00	0.00
11,238,750.00	11,238,750.00	0.00	0.00

OBRA	PERSONAS	
1	3000	20.00
C-00088/0084 - 1200000500-2201E42K001A000-852011-155GL12		

C-00088/0085 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE VARIAS CALLES DE LAS

ALAMOS	VARIAS		
0.00	0.00	0.00	0.00
11,088,900.00	11,088,900.00	0.00	0.00
9,980,010.00	9,980,010.00	0.00	0.00

OBRA	PERSONAS	
1	600	80.00
C-00088/0085 - 1200000500-2201E42K001A000-852011-155GL12		

C-00102/0028 PAVIMENTACION CALLE ACCESO TAHUICHOPA, ARIZPE

ARIZPE	TAHUICHOPA		
0.00	0.00	0.00	0.00
499,835.66	499,835.66	0.00	0.00
349,884.96	349,884.96	0.00	0.00

METRO CUADRADO	PERSONAS	
510	3037	10.00
C-00102/0028 - 1200000800-2201E42K001A000-852011-155GW05		

C-00088/0055 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES GALLEGO,

BACOACHI	BACOACHI		
0.00	0.00	0.00	0.00
7,992,000.00	7,992,000.00	0.00	0.00
7,192,800.00	7,192,800.00	0.00	0.00

OBRA	PERSONAS	
1	650	45.00
C-00088/0055 - 1200001300-2201E42K001A000-852011-155GL04		

C-00088/0094 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BLVD. VENUSTIANO

BACUM	SAN JOSE DE BACUM		
0.00	0.00	0.00	0.00
20,679,300.00	20,679,300.00	0.00	0.00
18,611,370.00	18,611,370.00	0.00	0.00

OBRA	PERSONAS	
1	1100	65.00
C-00088/0094 - 1200001400-2201E42K001A000-852011-155GL10		

C-00088/0095 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BLVD. LUIS DONALDO

BACUM	SAN JOSE DE BACUM		
0.00	0.00	0.00	0.00
2,297,700.00	2,297,700.00	0.00	0.00
2,067,930.00	2,067,930.00	0.00	0.00

OBRA	PERSONAS	
1	850	75.00
C-00088/0095 - 1200001400-2201E42K001A000-852011-155GL10		

C-00102/0023 PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO, BACUM

BACUM	BACUM		
0.00	0.00	0.00	0.00
19,980,000.00	19,980,000.00	0.00	0.00
13,986,000.00	13,986,000.00	0.00	0.00

METRO CUADRADO	PERSONAS	
28045	22821	60.00
C-00102/0023 - 1200001400-2201E42K001A000-852011-155GW10		

C-00088/0018 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BLVD. PANTEON FINAL

BAVIACORA	VARIAS		
0.00	0.00	0.00	0.00
5,994,000.00	5,994,000.00	0.00	0.00
5,394,600.00	5,394,600.00	0.00	0.00

OBRA	PERSONAS	
1	800	0.00
C-00088/0018 - 1200001600-2201E42K001A000-852011-155GL05		



Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

C-00079/0006 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL ALEMAN,

BAVISPE	BAVISPE			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2060	716	
1,598,400.00	1,598,400.00	0.00	0.00	C-00079/0006 - 1200001700-2201E42K001A000-852011-155AE06		
1,598,400.00	1,598,400.00	0.00	0.00			

C-00079/0007 PAVIMENTACION DE CALLE MARTINEZ, BAVISPE

BAVISPE	BAVISPE			METRO CUADRADO	PERSONAS	90.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2578	716	
2,097,900.00	2,097,900.00	0.00	0.00	C-00079/0007 - 1200001700-2201E42K001A000-852011-155AE06		
2,097,900.00	2,097,900.00	0.00	0.00			

C-00079/0008 PAVIMENTACION EN CALLE SIN NOMBRE (DOÑA QUINA) EN LA LOCALIDAD DE

BAVISPE	SAN MIGUELITO			METRO CUADRADO	PERSONAS	90.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1470	456	
1,148,850.00	1,148,850.00	0.00	0.00	C-00079/0008 - 1200001700-2201E42K001A000-852011-155AE06		
1,148,850.00	1,148,850.00	0.00	0.00			

C-00079/0009 PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE BASVISPE

BAVISPE	BAVISPE			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1260	716	
999,000.00	999,000.00	0.00	0.00	C-00079/0009 - 1200001700-2201E42K001A000-852011-155AE06		
999,000.00	999,000.00	0.00	0.00			

C-00088/0003 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA MORITA EN LA LOCALIDAD DE BAVISPE, MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA (PAVIMENTACION CON CONCRETO

BAVISPE	MORITA, LA			OBRA	PERSONAS	20.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	600	
7,992,000.00	7,992,000.00	0.00	0.00	C-00088/0003 - 1200001700-2201E42K001A000-852011-155GL06		
7,192,800.00	7,192,800.00	0.00	0.00			

C-00079/0017 PAVIMENTACION DE ACCESO A COMPLEJO EDUCATIVO KINO, CABORCA

CABORCA	HEROICA CABORCA			METRO CUADRADO	PERSONAS	45.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2705	1200	
1,299,271.43	1,299,271.43	0.00	0.00	C-00079/0017 - 1200001900-2201E42K001A000-852011-155AE02		
1,299,271.43	1,299,271.43	0.00	0.00			

C-00088/0066 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUILLERMO

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	PERSONAS	40.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	10000	
16,983,000.00	16,983,000.00	0.00	0.00	C-00088/0066 - 1200002000-2201E42K001A000-852011-155GL11		
15,284,700.00	15,284,700.00	0.00	0.00			

C-00088/0067 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	PERSONAS	70.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	20000	
30,269,700.00	30,269,700.00	0.00	0.00	C-00088/0067 - 1200002000-2201E42K001A000-852011-155GL11		
27,242,730.00	27,242,730.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

C-00088/0068 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHIHUAHUA,

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	10000	40.00
18,581,400.00	18,581,400.00			
16,723,260.00	16,723,260.00			

C-00088/0068 - 1200002000-2201E42K001A000-852011-155GL11

C-00088/0069 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES JUAN ESCUTIA,

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	20000	50.00
18,581,400.00	18,581,400.00			
16,723,260.00	16,723,260.00			

C-00088/0069 - 1200002000-2201E42K001A000-852011-155GL11

C-00088/0070 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES SOYOPA,

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	15000	20.00
19,380,600.00	19,380,600.00			
17,442,540.00	17,442,540.00			

C-00088/0070 - 1200002000-2201E42K001A000-852011-155GL11

C-00088/0071 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AUSTRIA, CIUDAD

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	10000	30.00
14,985,000.00	14,985,000.00			
13,486,500.00	13,486,500.00			

C-00088/0071 - 1200002000-2201E42K001A000-852011-155GL11

C-00088/0072 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES BACATETE,

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	15000	90.00
14,885,100.00	14,885,100.00			
13,396,590.00	13,396,590.00			

C-00088/0072 - 1200002000-2201E42K001A000-852011-155GL11

C-00088/0073 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONSTITUCION,

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	5000	40.00
18,881,100.00	18,881,100.00			
16,992,990.00	16,992,990.00			

C-00088/0073 - 1200002000-2201E42K001A000-852011-155GL11

C-00088/0074 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES GALEANA,

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	20000	100.00
21,878,100.00	21,878,100.00			
19,690,290.00	19,690,290.00			

C-00088/0074 - 1200002000-2201E42K001A000-852011-155GL11

C-00088/0075 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CALIFORNIA,

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	15000	10.00
28,271,700.00	28,271,700.00			
25,444,530.00	25,444,530.00			

C-00088/0075 - 1200002000-2201E42K001A000-852011-155GL11



Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

C-00088/0076 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VERACRUZ,

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	15000	85.00
19,780,200.00	19,780,200.00			
17,802,180.00	17,802,180.00			

C-00088/0076 - 1200002000-2201E42K001A000-852011-155GL11

C-00088/0077 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES NO

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	15000	100.00
20,679,300.00	20,679,300.00			
18,611,370.00	18,611,370.00			

C-00088/0077 - 1200002000-2201E42K001A000-852011-155GL11

C-00088/0093 PAVIMENTACION DE VIALIDADES ALEDAÑAS AL ESTADIO DE BEISBOL E

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	25000	50.00
280,719,000.00	280,719,000.00			
252,647,100.00	252,647,100.00			

C-00088/0093 - 1200002000-2201E42K001A000-852011-155GL11

C-00102/0029 PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO, CIUDAD OBREGON, CAJEME

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	50854	150000	10.00
29,970,000.00	29,970,000.00			
20,979,000.00	20,979,000.00			

C-00102/0029 - 1200002000-2201E42K001A000-852011-155GW11

C-00079/0020 PAVIMENTACION EN AVE. REFORMA ENTRE CALLE 18 Y CALLE 23, COLONIA

EMPALME	EMPALME	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	5372	15000	0.00
3,496,500.00	3,496,500.00			
3,496,500.00	3,496,500.00			

C-00079/0020 - 1200002700-2201E42K001A000-852011-155AE10

C-00088/0098 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RASTRO PLAYA ENCIRCUITO SANCHEZ TABOADA, GUAYMAS

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	1500	15.00
5,394,600.00	5,394,600.00			
4,855,140.00	4,855,140.00			

C-00088/0098 - 1200003100-2201E42K001A000-852011-155GL10

C-00088/0099 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 9, GUAYMAS

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	1500	10.00
8,791,200.00	8,791,200.00			
7,912,080.01	7,912,080.01			

C-00088/0099 - 1200003100-2201E42K001A000-852011-155GL10

C-00088/0100 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 8, GUAYMAS

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	1500	15.00
9,090,900.00	9,090,900.00			
8,181,810.00	8,181,810.00			

C-00088/0100 - 1200003100-2201E42K001A000-852011-155GL10



Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas		Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		Av. Físico %		

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

C-00079/0027 PAVIMENTACION CIRCUITO AIRON-ALACRAN-AGUAZANIEVES ENTRE

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	2130	5000	50.00
3,675,820.50	3,675,820.50	0.00	0.00	C-00079/0027 - 1200003200-2201E42K001A000-852011-155AE07		
3,675,820.50	3,675,820.50	0.00	0.00			

C-00079/0028 PAVIMENTACION DE CALLE ESPIRIDION AHUMADA ENTRE ANTONIO RUIZ Y

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	2468	250	98.00
3,296,799.90	3,296,799.90	0.00	0.00	C-00079/0028 - 1200003200-2201E42K001A000-852011-155AE07		
3,296,799.90	3,296,799.90	0.00	0.00			

C-00079/0029 PAVIMENTACION DE CIRCUITO JUAN CORDOVA-FLAMINGOS ENTRE BLVD.

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	2136	25000	45.00
3,017,379.60	3,017,379.60	0.00	0.00	C-00079/0029 - 1200003200-2201E42K001A000-852011-155AE07		
3,017,379.60	3,017,379.60	0.00	0.00			

C-00079/0030 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2015 (PAVIMENTACION COLONIA

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	2200	3650	98.00
1,898,100.00	1,898,100.00	0.00	0.00	C-00079/0030 - 1200003200-2201E42K001A000-852011-155AE07		
1,898,100.00	1,898,100.00	0.00	0.00			

C-00102/0002 PAVIMENTACION DE AVE. PUEBLO DE ALAMOS ENTRE YAÑEZ Y BLVD. LAS TORRES, COL. INSURGENTES, HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	4528	14000	10.00
5,654,340.00	5,654,340.00	0.00	0.00	C-00102/0002 - 1200003200-2201E42K001A000-852011-155GW07		
3,958,038.00	3,958,038.00	0.00	0.00			

C-00102/0003 PAVIMENTACION AVE. BACANORA ENTRE REYES Y BLVD. LAS TORRES COL.INSURGENTES, HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	5480	12000	10.00
6,843,150.00	6,843,150.00	0.00	0.00	C-00102/0003 - 1200003200-2201E42K001A000-852011-155GW07		
4,790,205.00	4,790,205.00	0.00	0.00			

C-00102/0004 PAVIMENTACION CALLE HEROES DE CABORCA ENTRE TECORIPA Y SUAQUI GRANDE COL.VILLA DEL REY, HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	3900	10000	0.00
4,870,125.00	4,870,125.00	0.00	0.00	C-00102/0004 - 1200003200-2201E42K001A000-852011-155GW07		
3,409,087.50	3,409,087.50	0.00	0.00			

C-00102/0005 PAVIMENTACION EN AVE. MONTE DE AJUSCO ENTRE SIERRA DE LOS MOJONES Y ENRIQUE OCEGUERA, COL. SOLIDARIDAD, HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	7880	20000	0.00
9,840,150.00	9,840,150.00	0.00	0.00	C-00102/0005 - 1200003200-2201E42K001A000-852011-155GW07		
6,888,105.00	6,888,105.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

C-00102/0006 PAVIMENTACION CALLE ENRIQUE OCEGUERA ENTRE MONTE DE AJUSCO Y BLVD.PROGRESO, COL. SOLIDARIDAD, HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	4400	9000	10.00
5,494,500.00	5,494,500.00			
3,846,150.00	3,846,150.00			

C-00102/0006 - 1200003200-2201E42K001A000-852011-155GW07

C-00102/0007 PAVIMENTACION AVE. VICENTE R. GOMEZ ENTRE LOPEZ DEL CASTILLO Y BLVD.SOLIDARIDAD, COL. 4 DE MARZO, HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	6000	30000	5.00
7,527,465.00	7,527,465.00			
5,269,225.50	5,269,225.50			

C-00102/0007 - 1200003200-2201E42K001A000-852011-155GW07

C-00102/0008 PAVIMENTACION AVE. VICENTE MORA ENTRE GUADALAJARA Y BLVD. LOS YAQUIS, COL.PARADA CANO, HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	2821	16000	20.00
3,522,723.75	3,522,723.75			
2,465,906.63	2,465,906.63			

C-00102/0008 - 1200003200-2201E42K001A000-852011-155GW07

C-00102/0009 PAVIMENTACION AVE. JALAPA ENTRE JUAN DE DIOS BOJORQUES Y SAHUARO, COL.AMPL. SAHUARO, HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	960	5000	5.00
1,198,800.00	1,198,800.00			
839,160.00	839,160.00			

C-00102/0009 - 1200003200-2201E42K001A000-852011-155GW07

C-00102/0010 PAVIMENTACION CALLE JUAN DE DIOS BOJORQUES ENTRE PERIMETRAL Y BLVD. LOSYAQUIS, COL. AMPL. SAHUARO, HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	4725	19000	5.00
5,900,343.75	5,900,343.75			
4,130,240.63	4,130,240.63			

C-00102/0010 - 1200003200-2201E42K001A000-852011-155GW07

C-00102/0011 PAVIMENTACION CALLE DEL SEPELIN ENTRE LUIS D. COLOSIO Y AEROPUERTO COL. LAMANGA, HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	3536	8000	30.00
4,415,580.00	4,415,580.00			
3,090,906.00	3,090,906.00			

C-00102/0011 - 1200003200-2201E42K001A000-852011-155GW07

C-00102/0012 PAVIMENTACION CALLE ESCUADRON 201 ENTRE BLVD. GARCIA MORALES Y CALLE DELBIPLANO, COL. LA MANGA, HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	1526	7000	20.00
1,965,532.50	1,965,532.50			
1,375,872.75	1,375,872.75			

C-00102/0012 - 1200003200-2201E42K001A000-852011-155GW07

C-00102/0013 PAVIMENTACION CIRCUITO JOSE MARIA TAPIA Y CALLE "B" ENTRE BLVD. LAZAROCARDENAS Y CALLE "I", COL. SAN JOSE DE LAS MINITAS, HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	5200	23000	5.00
6,743,250.00	6,743,250.00			
4,720,275.00	4,720,275.00			

C-00102/0013 - 1200003200-2201E42K001A000-852011-155GW07



Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

C-00102/0014 PAVIMENTACION AVE, NOVENA ENTRE ALFONSO ARMENTA Y CALLE ZAPATA COL. PALOVERDE, HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	3150	10000	5.00
3,932,314.75	3,932,314.75	0.00	0.00			
2,752,620.33	2,752,620.33	0.00	0.00			

C-00102/0014 - 1200003200-2201E42K001A000-852011-155GW07

C-00102/0015 PAVIMENTACION AVE. HORTENCIA ENTRE BENITO JUAREZ Y PIRUL, COL. LOSOLIVOS,HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	4200	24000	5.00
5,257,236.50	5,257,236.50	0.00	0.00			
3,680,065.55	3,680,065.55	0.00	0.00			

C-00102/0015 - 1200003200-2201E42K001A000-852011-155GW07

C-00102/0016 PAVIMENTACION AVE, FRANCISCO LIMON ENTRE CARR. A SAN PEDRO Y PROLONG. FLORDE TABACHIN, LOCALIDAD EL TAZAJAL, HEMROSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1480	14000	5.00
3,846,150.00	3,846,150.00	0.00	0.00			
2,692,305.00	2,692,305.00	0.00	0.00			

C-00102/0016 - 1200003200-2201E42K001A000-852011-155GW07

C-00102/0017 PAVIMENTACION DE AVE. DEL ACARO ENTRE DEL PARAISO Y ATUNES COL. ALTARES,HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	4360	16000	5.00
5,444,550.00	5,444,550.00	0.00	0.00			
3,811,185.01	3,811,185.01	0.00	0.00			

C-00102/0017 - 1200003200-2201E42K001A000-852011-155GW07

C-00102/0018 PAVIMENTACION CALLE DEL PLATINO ENTRE SALAMANCA Y DEL CEDRO COL.METALERA, HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1485	10000	5.00
1,854,393.75	1,854,393.75	0.00	0.00			
1,298,075.62	1,298,075.62	0.00	0.00			

C-00102/0018 - 1200003200-2201E42K001A000-852011-155GW07

C-00102/0019 PAVIMENTACION CEDROS ENTRE DE LAS FLORES Y MAGNOLIA, COL. CUARTEL ZONA,HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	2200	9000	5.00
2,772,225.00	2,772,225.00	0.00	0.00			
1,940,557.50	1,940,557.50	0.00	0.00			

C-00102/0019 - 1200003200-2201E42K001A000-852011-155GW07

C-00102/0020 PAVIMENTACION CALLE 18 DE MARZO ENTRE PERIF. ORIENTE Y TOPE NORTE COL.RINCONADA DE LA CRUZ, HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	2290	18000	5.00
2,827,170.00	2,827,170.00	0.00	0.00			
1,979,019.00	1,979,019.00	0.00	0.00			

C-00102/0020 - 1200003200-2201E42K001A000-852011-155GW07

C-00088/0004 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS HUATAS Y LAS AVENIDAS BASAPURECHY, SIN NOMBRE Y CALLE 1, EN LA LOCALIDAD DE HUACHINERA,

HUACHINERA	HUACHINERA			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	5500	0.00
7,992,000.00	7,992,000.00	0.00	0.00			
7,192,800.00	7,192,800.00	0.00	0.00			

C-00088/0004 - 1200003300-2201E42K001A000-852011-155GL06



Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros		No. Obra - Cve. Programática			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

C-00079/0021 RECARPETEO DE VIALIDADES EN LA COLONIA CENTRO CON CALLE 5 DE MAYO ENTRE HERMOSILLO Y MONICO VALENZUELA, COLONIA DEL VALLE CON CALLE CAMAHUIROA

HUATABAMPO		HUATABAMPO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
	0.00	0.00	0.00	0.00	13900	2000	30.00
	3,496,000.00	3,496,000.00	0.00	0.00	C-00079/0021 - 1200003500-2201E42K001A000-852011-155AE12		
	3,496,000.00	3,496,000.00	0.00	0.00			

C-00079/0022 RECARPETEO DE VIALIDADES EN LA COLONIA CENTRO CON CALLE MOCTEZUMA ENTRE NICOLAS BRAVO Y JUAN ALDAMA, COLONIA DEL VALLE CON CALLE ACAPULCO ENTRE

HUATABAMPO		HUATABAMPO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
	0.00	0.00	0.00	0.00	13918	2000	30.00
	3,496,000.00	3,496,000.00	0.00	0.00	C-00079/0022 - 1200003500-2201E42K001A000-852011-155AE12		
	3,496,000.00	3,496,000.00	0.00	0.00			

C-00088/0020 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ANAHUAC ENTRE

IMURIS		IMURIS			OBRA	PERSONAS	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	800	0.00
	19,980,000.00	19,980,000.00	0.00	0.00	C-00088/0020 - 1200003700-2201E42K001A000-852011-155GL03		
	17,982,000.00	17,982,000.00	0.00	0.00			

C-00102/0027 PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO, MOCTEZUMA

MOCTEZUMA		MOCTEZUMA			METRO CUADRADO	PERSONAS	
	0.00	0.00	0.00	0.00	9779	4680	30.00
	9,990,000.00	9,990,000.00	0.00	0.00	C-00102/0027 - 1200004000-2201E42K001A000-852011-155GW06		
	6,993,000.00	6,993,000.00	0.00	0.00			

C-00079/0019 PAVIMENTACION DE CALLEJON PUEBLO VIEJO ENTRE AVENIDA GUILLERMO

NAVOJOA		NAVOJOA			METRO CUADRADO	PERSONAS	
	0.00	0.00	0.00	0.00	8866	113836	10.00
	7,992,000.00	7,992,000.00	0.00	0.00	C-00079/0019 - 1200004400-2201E42K001A000-852011-155AE12		
	7,992,000.00	7,992,000.00	0.00	0.00			

C-00088/0023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES MEXICO Y

NAVOJOA		NAVOJOA			OBRA	PERSONAS	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1786	100.00
	29,570,400.00	29,570,400.00	0.00	0.00	C-00088/0023 - 1200004400-2201E42K001A000-852011-155GL12		
	26,613,360.00	26,613,360.00	0.00	0.00			

C-00088/0024 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES GARCIA

NAVOJOA		NAVOJOA			OBRA	PERSONAS	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1942	90.00
	32,767,200.00	32,767,200.00	0.00	0.00	C-00088/0024 - 1200004400-2201E42K001A000-852011-155GL12		
	29,490,480.00	29,490,480.00	0.00	0.00			

C-00088/0025 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES JESUS SALIDO,

NAVOJOA		NAVOJOA			OBRA	PERSONAS	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1124	70.00
	20,279,700.00	20,279,700.00	0.00	0.00	C-00088/0025 - 1200004400-2201E42K001A000-852011-155GL12		
	18,251,730.00	18,251,730.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

C-00088/0026 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES QUINTANA ROO

NAVOJOA	NAVOJOA		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	1	1366	60.00
25,674,300.00	25,674,300.00	0.00	C-00088/0026 - 1200004400-2201E42K001A000-852011-155GL12		
23,106,870.00	23,106,870.00	0.00			

C-00088/0027 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES JOSEFA ORTIZ

NAVOJOA	NAVOJOA		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	1	1641	90.00
31,068,900.00	31,068,900.00	0.00	C-00088/0027 - 1200004400-2201E42K001A000-852011-155GL12		
27,962,010.01	27,962,010.01	0.00			

C-00102/0031 PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO, NAVOJOA

NAVOJOA	NAVOJOA		METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	47160	150000	100.00
29,970,000.00	29,970,000.00	0.00	C-00102/0031 - 1200004400-2201E42K001A000-852011-155GW12		
20,979,000.00	20,979,000.00	0.00			

C-00088/0030 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INTERNACIONAL,

NOGALES	HEROICA NOGALES		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	1	7500	45.00
32,867,100.00	32,867,100.00	0.00	C-00088/0030 - 1200004500-2201E42K001A000-852011-155GL03		
29,580,390.00	29,580,390.00	0.00			

C-00088/0062 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO EN

NOGALES	HEROICA NOGALES		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	1	7500	70.00
22,877,100.00	22,877,100.00	0.00	C-00088/0062 - 1200004500-2201E42K001A000-852011-155GL03		
20,589,390.00	20,589,390.00	0.00			

C-00102/0024 PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO, NOGALES

NOGALES	HEROICA NOGALES		METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	42000	212533	10.00
29,970,000.00	29,970,000.00	0.00	C-00102/0024 - 1200004500-2201E42K001A000-852011-155GW03		
20,979,000.00	20,979,000.00	0.00			

C-00079/0052 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES CALVARIO, DE LA CRUZ, SAMUEL MURRIETA, JESUS GARCIA Y ALLENDE, ONAVAS

ONAVAS	ONAVAS		METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	888	399	70.00
1,069,569.36	1,069,569.36	0.00	C-00079/0052 - 1200004600-2201E42K001A000-852011-155AE08		
1,069,569.36	1,069,569.36	0.00			

C-00088/0080 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS ACLLES JUAREZ Y

OQUITOA	OQUITOA		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	1	230	40.00
6,993,000.00	6,993,000.00	0.00	C-00088/0080 - 1200004800-2201E42K001A000-852011-155GL02		
6,293,700.01	6,293,700.01	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

C-00079/0001 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA COAHUILA ENTRE								
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			METRO CUADRADO	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	3100	56756		
	4,045,950.00	4,045,950.00	0.00	0.00	C-00079/0001 - 1200005000-2201E42K001A000-852011-155AE01			
	4,045,950.00	4,045,950.00	0.00	0.00				
C-00088/0063 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ROCAPORTENCE ENTRE								
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			OBRA	PERSONAS		60.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	10000		
	49,950,000.00	49,950,000.00	0.00	0.00	C-00088/0063 - 1200005000-2201E42K001A000-852011-155GL01			
	44,955,000.00	44,955,000.00	0.00	0.00				
C-00088/0064 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JOSEFA ORTIZ DE								
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			OBRA	PERSONAS		85.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	10000		
	39,960,000.00	39,960,000.00	0.00	0.00	C-00088/0064 - 1200005000-2201E42K001A000-852011-155GL01			
	35,964,000.00	35,964,000.00	0.00	0.00				
C-00088/0009 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE VARIAS CALLES DE LAS								
	QUIRIEGO	VARIAS			OBRA	METRO CUADRADO		85.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1064		
	14,985,000.00	14,985,000.00	0.00	0.00	C-00088/0009 - 1200005100-2201E42K001A000-852011-155GL12			
	13,486,500.00	13,486,500.00	0.00	0.00				
C-00079/0003 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TRES ALAMOS								
	RAYON	RAYON			METRO CUADRADO	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	940	200		
	1,317,911.77	1,317,911.77	0.00	0.00	C-00079/0003 - 1200005200-2201E42K001A000-852011-155AE05			
	1,317,911.77	1,317,911.77	0.00	0.00				
C-00088/0090 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL AL								
	ROSARIO	ROSARIO (TESOPACO)			OBRA	PERSONAS		60.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2800		
	17,982,000.00	17,982,000.00	0.00	0.00	C-00088/0090 - 1200005300-2201E42K001A000-852011-155GL12			
	16,183,800.00	16,183,800.00	0.00	0.00				
C-00079/0054 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVE. ALDAMA, SAHUARIPA								
	SAHUARIPA	SAHUARIPA			METRO CUADRADO	PERSONAS		65.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	874	210		
	1,000,481.52	1,000,481.52	0.00	0.00	C-00079/0054 - 1200005400-2201E42K001A000-852011-155AE09			
	1,000,481.52	1,000,481.52	0.00	0.00				
C-00088/0088 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AQUILES SERDAN								
	SAN JAVIER	SAN JAVIER			OBRA	PERSONAS		40.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	250		
	999,000.00	999,000.00	0.00	0.00	C-00088/0088 - 1200005600-2201E42K001A000-852011-155GL08			
	899,100.00	899,100.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

C-00088/0053 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BLVD. ABELARDO L.

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1	217	50.00
0.00	0.00			
9,990,000.00	9,990,000.00			
8,991,000.00	8,991,000.00			

C-00088/0053 - 1200006100-2201E42K001A000-852011-155GL03

C-00088/0016 PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
SOYOPA	TONICHI	1	250	0.00
0.00	0.00			
9,990,000.00	9,990,000.00			
8,991,000.00	8,991,000.00			

C-00088/0016 - 1200006300-2201E42K001A000-852011-155GL08

C-00079/0004 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES ZARAGOZA, MIGUEL

Municipio	Localidad	METRO CUADRADO	PERSONAS	
SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE	793	300	0.00
0.00	0.00			
1,099,474.42	1,099,474.42			
1,099,474.42	1,099,474.42			

C-00079/0004 - 1200006400-2201E42K001A000-852011-155AE08

C-00088/0051 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES OCAMPO Y

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
TEPACHE	TEPACHE	1	200	0.00
0.00	0.00			
4,995,000.00	4,995,000.00			
4,495,500.00	4,495,500.00			

C-00088/0051 - 1200006500-2201E42K001A000-852011-155GL06

C-00088/0001 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 6 Y CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE SONOITA, GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA	1	3500	5.00
0.00	0.00			
20,579,400.00	20,579,400.00			
13,376,610.00	13,376,610.00			

C-00088/0001 - 1200007200-2201E42K001A000-852011-155GL01

C-00102/0001 PROGRAMA DE MEJORA A LAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONOYTA, GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES

Municipio	Localidad	METRO CUADRADO	PERSONAS	
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA	28148	15652	0.00
0.00	0.00			
19,980,000.00	19,980,000.00			
13,986,000.00	13,986,000.00			

C-00102/0001 - 1200007200-2201E42K001A000-852011-155GW01

C-00088/0005 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BLVD. 22 DE AGOSTO, LA AVENIDA 5 DE FEBRERO, LA AVENIDA CUERNAVACA, LA CALLE CONSTITUCION Y LA CALLE DIVISION

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	1	5000	50.00
0.00	0.00			
23,776,200.00	23,776,200.00			
21,398,580.00	21,398,580.00			

C-00088/0005 - 1200007300-2201E42K001A000-852011-155GL12

C-00088/0006 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO Y LA AVENIDA NICOLAS BRAVO, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	1	5000	75.00
0.00	0.00			
21,878,100.00	21,878,100.00			
19,690,290.00	19,690,290.00			

C-00088/0006 - 1200007300-2201E42K001A000-852011-155GL12



Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Municipio		Localidad							
No. Obra / Proyecto											
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros							Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática						

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

C-00088/0007 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES NIÑOS HEROES, PLAN DE GUADALUPE, PLUTARCO ELIAS CALLES, PRIMERA, SEXTA Y VARIAS CALLES SIN NOMBRE,											
	BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)			OBRA	PERSONAS					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	5500					60.00
	29,270,700.00	29,270,700.00	0.00	0.00	C-00088/0007 - 1200007300-2201E42K001A000-852011-155GL12						
	26,343,630.00	26,343,630.00	0.00	0.00							
C-00102/0026 PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO, BENITO JUAREZ											
	BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)			METRO CUADRADO	PERSONAS					
	0.00	0.00	0.00	0.00	19230	22009					50.00
	19,980,000.00	19,980,000.00	0.00	0.00	C-00102/0026 - 1200007300-2201E42K001A000-852011-155GW12						
	13,986,000.00	13,986,000.00	0.00	0.00							
C-00079/0051 PAVIMENTACION DE CALLE MARTINEZ, BAHIA DE LOBOS, SAN IGNACIO RIO MUERTO											
	SAN IGNACIO RIO MUERTO	BAHIA DE LOBOS			METRO CUADRADO	PERSONAS					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1260	2867					70.00
	999,000.00	999,000.00	0.00	0.00	C-00079/0051 - 1200007400-2201E42K001A000-852011-155AE10						
	999,000.00	999,000.00	0.00	0.00							
C-00088/0057 PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ											
	SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO			OBRA	PERSONAS					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2500					90.00
	15,084,900.00	15,084,900.00	0.00	0.00	C-00088/0057 - 1200007400-2201E42K001A000-852011-155GL10						
	13,576,410.00	13,576,410.00	0.00	0.00							
C-00088/0058 PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES BACUM,											
	SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO			OBRA	PERSONAS					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2500					70.00
	14,385,600.00	14,385,600.00	0.00	0.00	C-00088/0058 - 1200007400-2201E42K001A000-852011-155GL10						
	12,947,040.01	12,947,040.01	0.00	0.00							
C-00088/0059 PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES POTAM,											
	SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO			OBRA	PERSONAS					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2500					90.00
	15,484,500.00	15,484,500.00	0.00	0.00	C-00088/0059 - 1200007400-2201E42K001A000-852011-155GL10						
	13,936,050.00	13,936,050.00	0.00	0.00							
	0.00	0.00	0.00	0.00							0
	1,525,664,644.16	1,525,664,644.16	0.00	0.00	Total Modalidad						99 Obras
	1,322,607,803.52	1,322,607,803.52	0.00	0.00							99

[SG] ELECTRIFICACION

C-00079/0048 RED DE ELECTRIFICACION DE LA CAPILLA DE BAVIACORA A LA CARRETERA											
	BAVIACORA	CAPILLA, LA			KILOMETRO	PERSONAS					
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	40					0.00
	499,500.00	499,500.00	0.00	0.00	C-00079/0048 - 1200001600-2201E43K002A000-852011-155AE05						
	499,500.00	499,500.00	0.00	0.00							



Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SG] ELECTRIFICACION

C-00079/0053 RED DE ELECTRIFICACION DEL BLVD. PRINCIPAL DE LA ENTRADA DEL MUNICIPIO A LASALIDA DE ONAVAS									
ONAVAS		ONAVAS			KILOMETRO	PERSONAS	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.255	399			
	299,700.00	299,700.00	0.00	0.00	C-00079/0053 - 1200004600-2201E43K002A000-852011-155AE08				
	299,700.00	299,700.00	0.00	0.00					
C-00079/0055 AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION AL NORTE DEL MUNICIPIO, DEL BLVD.PRINCIPAL DE SAN FELIPE DE JESUS									
SAN FELIPE DE JESUS		SAN FELIPE DE JESUS			KILOMETRO	PERSONAS	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.3	20			
	199,800.00	199,800.00	0.00	0.00	C-00079/0055 - 1200005500-2201E43K002A000-852011-155AE05				
	199,800.00	199,800.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	999,000.00	999,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad		3 Obras		
	999,000.00	999,000.00	0.00	0.00	3				

[SI] VIALIDADES URBANAS

C-00087/0005 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TABASCO, CIUDAD									
CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			METRO CUADRADO	PERSONAS	40.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	40800	15000			
	57,742,200.00	57,742,200.00	0.00	0.00	C-00087/0005 - 1200002000-2201E42K001A000-852011-155GM11				
	57,742,200.00	57,742,200.00	0.00	0.00					
C-00087/0006 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE COAHUILA,									
CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			METRO CUADRADO	PERSONAS	20.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	40800	15000			
	57,742,200.00	57,742,200.00	0.00	0.00	C-00087/0006 - 1200002000-2201E42K001A000-852011-155GM11				
	57,742,200.00	57,742,200.00	0.00	0.00					
C-00087/0009 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS AVENIDAS A Y C Y DE LA CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ, GRANADOS									
GRANADOS		GRANADOS			METRO CUADRADO	PERSONAS	15.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	4998.8	1050			
	6,993,000.00	6,993,000.00	0.00	0.00	C-00087/0009 - 1200003000-2201E42K001A000-852011-155GM06				
	6,993,000.00	6,993,000.00	0.00	0.00					
C-00087/0011 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BOULEVARD COSTA AZUL									
GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS			METRO CUADRADO	PERSONAS	12.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	39600	10500			
	51,748,200.00	51,748,200.00	0.00	0.00	C-00087/0011 - 1200003100-2201E42K001A000-852011-155GM10				
	51,748,200.00	51,748,200.00	0.00	0.00					
C-00087/0012 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LOS SAUCES,									
GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS			METRO CUADRADO	PERSONAS	50.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	2540	1500			
	3,396,600.00	3,396,600.00	0.00	0.00	C-00087/0012 - 1200003100-2201E42K001A000-852011-155GM10				
	3,396,600.00	3,396,600.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			%	

[SI] VIALIDADES URBANAS

C-00087/0013 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FELIPE DE JESUS									
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			METRO CUADRADO	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	4910	1500			30.00
	7,592,400.00	7,592,400.00	0.00	0.00	C-00087/0013 - 1200003100-2201E42K001A000-852011-155GM10				
	7,592,400.00	7,592,400.00	0.00	0.00					
C-00087/0014 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 10 CENTRO,									
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			METRO CUADRADO	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	4500	1500			55.00
	6,993,000.00	6,993,000.00	0.00	0.00	C-00087/0014 - 1200003100-2201E42K001A000-852011-155GM10				
	6,993,000.00	6,993,000.00	0.00	0.00					
C-00087/0015 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 3RA. Y CALLE									
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			METRO CUADRADO	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	2980	1500			30.00
	3,996,000.00	3,996,000.00	0.00	0.00	C-00087/0015 - 1200003100-2201E42K001A000-852011-155GM10				
	3,996,000.00	3,996,000.00	0.00	0.00					
C-00087/0016 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 10, GUAYMAS									
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			METRO CUADRADO	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1920	1500			20.00
	2,897,100.00	2,897,100.00	0.00	0.00	C-00087/0016 - 1200003100-2201E42K001A000-852011-155GM10				
	2,897,100.00	2,897,100.00	0.00	0.00					
C-00086/0001 OBRAS DE BACHEO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE HERMOSILLO									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	114942	500000			100.00
	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	C-00086/0001 - 1200003200-2201E42K004A000-852011-151A007				
	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00					
C-00088/0032 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	24968	30000			10.00
	30,985,456.57	30,985,456.57	0.00	0.00	C-00088/0032 - 1200003200-2201E42K001A000-852011-155GL07				
	27,964,244.26	27,964,244.26	0.00	0.00					
C-00088/0033 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	36734	30000			12.00
	45,029,538.82	45,029,538.82	0.00	0.00	C-00088/0033 - 1200003200-2201E42K001A000-852011-155GL07				
	40,863,402.44	40,863,402.44	0.00	0.00					
C-00088/0034 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN VARIAS CALLES Y									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	38297	30000			10.00
	47,528,860.79	47,528,860.79	0.00	0.00	C-00088/0034 - 1200003200-2201E42K001A000-852011-155GL07				
	42,893,781.89	42,893,781.89	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
					Metas		Beneficiarios		Av. Físico %
					No. Obra - Cve. Programática				

[SI] VIALIDADES URBANAS

C-00088/0035 PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO MERCADO ENTRE LAZARO CARDENAS Y									
HERMOSILLO		HERMOSILLO			METRO CUADRADO		PERSONAS		15.00
0.00		0.00			4900		30000		
-----		-----			-----		-----		
5,854,313.56		5,854,313.56			0.00		0.00		C-00088/0035 - 1200003200-2201E42K001A000-852011-155GL07
-----		-----			-----		-----		
5,374,706.78		5,374,706.78			0.00		0.00		
C-00088/0036 PAVIMENTACION DE LA CALLE EJIDO ENTRE ANTONIA RUIZ Y CRUZ GALVEZ									
HERMOSILLO		HERMOSILLO			METRO CUADRADO		PERSONAS		15.00
0.00		0.00			1645		30000		
-----		-----			-----		-----		
2,465,032.51		2,465,032.51			0.00		0.00		C-00088/0036 - 1200003200-2201E42K001A000-852011-155GL07
-----		-----			-----		-----		
2,218,529.26		2,218,529.26			0.00		0.00		
C-00088/0037 PAVIMENTACION DE LA CALLES JALOSTITLAN Y PUERTO VALLARTA ENTRE CHAPALA Y LA BARCA EN LA COL. CAFÉ COMBATE, HERMOSILLO									
HERMOSILLO		HERMOSILLO			METRO CUADRADO		PERSONAS		10.00
0.00		0.00			4032		30000		
-----		-----			-----		-----		
5,236,358.40		5,236,358.40			0.00		0.00		C-00088/0037 - 1200003200-2201E42K001A000-852011-155GL07
-----		-----			-----		-----		
4,712,722.56		4,712,722.56			0.00		0.00		
C-00088/0038 MODERNIZACION DEL BLVD. VILLA HERMOSA ENTRE BLVD. LAS QUINTAS Y									
HERMOSILLO		HERMOSILLO			METRO CUADRADO		PERSONAS		40.00
0.00		0.00			8000		30000		
-----		-----			-----		-----		
10,389,599.99		10,389,599.99			0.00		0.00		C-00088/0038 - 1200003200-2201E42K001A000-852011-155GL07
-----		-----			-----		-----		
9,350,640.00		9,350,640.00			0.00		0.00		
C-00088/0039 PAVIMENTACION DE LA CALLES CERRO DEL ORO ENTRE 7 DE NOVIEMBRE Y									
HERMOSILLO		HERMOSILLO			METRO CUADRADO		PERSONAS		50.00
0.00		0.00			9520		30000		
-----		-----			-----		-----		
11,528,814.63		11,528,814.63			0.00		0.00		C-00088/0039 - 1200003200-2201E42K001A000-852011-155GL07
-----		-----			-----		-----		
10,375,933.20		10,375,933.20			0.00		0.00		
C-00088/0040 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN VARIAS CALLES Y									
HERMOSILLO		HERMOSILLO			METRO CUADRADO		PERSONAS		15.00
0.00		0.00			7735		30000		
-----		-----			-----		-----		
34,596,774.05		34,596,774.05			0.00		0.00		C-00088/0040 - 1200003200-2201E42K001A000-852011-155GL07
-----		-----			-----		-----		
31,376,847.67		31,376,847.67			0.00		0.00		
C-00088/0041 REHABILITACION DE PAVIMENTOS A BASE DE RECARPETEO SUPERFICIAL									
HERMOSILLO		HERMOSILLO			METRO CUADRADO		PERSONAS		90.00
0.00		0.00			230000		30000		
-----		-----			-----		-----		
49,946,935.23		49,946,935.23			0.00		0.00		C-00088/0041 - 1200003200-2201E42K004A000-852011-155GL07
-----		-----			-----		-----		
44,952,241.74		44,952,241.74			0.00		0.00		
C-00088/0042 REHABILITACION DE CALLEJONES CON LOSADE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS COLONIAS: MARIACHI, COLOSO, CAÑADA DE LOS NEGEROS, RINCONADA DE LA CRUZ Y OTRAS									
HERMOSILLO		HERMOSILLO			METRO CUADRADO		PERSONAS		10.00
0.00		0.00			6000		30000		
-----		-----			-----		-----		
8,507,737.95		8,507,737.95			0.00		0.00		C-00088/0042 - 1200003200-2201E42K004A000-852011-155GL07
-----		-----			-----		-----		
7,656,964.14		7,656,964.14			0.00		0.00		



Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SI] VIALIDADES URBANAS

C-00088/0104 REHABILITACION DE PAVIMENTOS A BASE DE RECARPETEO SUPERFICIAL EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD (SEGUNDA ETAPA)

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONA	
0.00	0.00	0.00	0.00	110000	30000	20.00
5,090,374.77	5,090,374.77	0.00	0.00	C-00088/0104 - 1200003200-2103E12K010A000-852011-155GL07		
2,545,187.39	2,545,187.39	0.00	0.00			

C-00087/0023 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES ACCESO SUR A MAZATAN, CALLE SIN NOMBRE 1, JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, LAZARO CARDENAS DEL RIO,

MAZATAN	MAZATAN			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	10753.7	1100	50.00
14,985,000.00	14,985,000.00	0.00	0.00	C-00087/0023 - 1200003900-2201E42K001A000-852011-155GM08		
14,985,000.00	14,985,000.00	0.00	0.00			

C-00087/0019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES FRANCISCO MORENO, RIYITO, GALEANA, OPOSURA, 24 DE FEBRERO, PROLONGACION "A" Y EJIDAL, MOCTEZUMA

MOCTEZUMA	MOCTEZUMA			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	5882.3	15000	50.00
7,992,000.00	7,992,000.00	0.00	0.00	C-00087/0019 - 1200004000-2201E42K001A000-852011-155GM06		
7,992,000.00	7,992,000.00	0.00	0.00			

C-00087/0021 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BOULEVARD DEL ENSUEÑO,

NOGALES	HEROICA NOGALES			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	33600	20000	60.00
64,135,800.00	64,135,800.00	0.00	0.00	C-00087/0021 - 1200004500-2201E42K001A000-852011-155GM03		
64,135,800.00	64,135,800.00	0.00	0.00			

C-00087/0007 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES CAPITAN

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	40800	15000	5.00
24,375,600.00	24,375,600.00	0.00	0.00	C-00087/0007 - 1200007200-2201E42K001A000-852011-155GM01		
24,375,600.00	24,375,600.00	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00			0
581,748,897.27	581,748,897.27	0.00	0.00	Total Modalidad		26 Obras
554,874,301.33	554,874,301.33	0.00	0.00			26

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00087/0001 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 20 UNIDADES DE BEBEDERO-BAÑOS EN

AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1055.6	7689	100.00
6,893,100.00	6,893,100.00	0.00	0.00	C-00087/0001 - 1200000400-2401E22K001A000-852011-155GM04		
6,893,100.00	6,893,100.00	0.00	0.00			

C-00087/0004 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE BEBEDEROS-BAÑOS EN ESPACIOS PUBLICOS, EDUCATIVOS Y DEPORTIVOS, SAN JOSE DE BAVIACORA, BAVIACORA

BAVIACORA	SAN JOSE (SAN JOSE DE BAVIACORA)			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	52.78	350	0.00
349,650.00	349,650.00	0.00	0.00	C-00087/0004 - 1200001600-2401E22K001A000-852011-155GM05		
349,650.00	349,650.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00087/0003 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE BEBEDERO-BAÑOS EN

CAJEME	BAVISPE	BAVISPE			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.78	175	90.00
349,650.00	349,650.00	0.00	0.00	0.00	C-00087/0003 - 1200001700-2401E22K001A000-852011-155GM06		
349,650.00	349,650.00	0.00	0.00	0.00			

C-00079/0031 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO CESAR CHAVEZ" (ILUMINACION, CERCO PERIMETRAL E INSTALACION DE EJERCITADORES), BLVD. RAMIREZ ENTRE COAHUILA Y

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)				OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000	100.00
999,000.00	999,000.00	0.00	0.00	0.00	C-00079/0031 - 1200002000-2401E22K001A000-852011-155AE11		
999,000.00	999,000.00	0.00	0.00	0.00			

C-00079/0032 REHABILITACION DE LAS GRADAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "RAMON

CAJEME	XOCHITL				OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500	75.00
499,500.00	499,500.00	0.00	0.00	0.00	C-00079/0032 - 1200002000-2401E22K001A000-852011-155AE11		
499,500.00	499,500.00	0.00	0.00	0.00			

C-00079/0033 REHABILITACION DEL CAMPO DE BEISBOL DE LOS ALTOS DE JECOPACO, FINAL CALLE MADERO Y BORBO DEL DREN, COMISARIA DE MARTE R. GOMEZ (ALTOS DE JECOPACO),

CAJEME	ALTOS DE JECOPACO				OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500	100.00
399,600.00	399,600.00	0.00	0.00	0.00	C-00079/0033 - 1200002000-2401E22K001A000-852011-155AE11		
399,600.00	399,600.00	0.00	0.00	0.00			

C-00079/0034 ILUMINACION DE CAMPOS DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA "RODOLFO

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)				OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500	10.00
1,498,500.00	1,498,500.00	0.00	0.00	0.00	C-00079/0034 - 1200002000-2401E22K001A000-852011-155AE11		
1,498,500.00	1,498,500.00	0.00	0.00	0.00			

C-00079/0035 ILUMINACION DE CAMPO DE BEISBOL EN UNIDAD DEPORTIVA "DAVID

CAJEME	COCORIT				OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500	65.00
1,398,600.00	1,398,600.00	0.00	0.00	0.00	C-00079/0035 - 1200002000-2401E22K001A000-852011-155AE11		
1,398,600.00	1,398,600.00	0.00	0.00	0.00			

C-00079/0036 CONSTRUCCION DE BAÑOS Y ALUMBRADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA CONRADO

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)				UNIDAD	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000	70.00
1,498,500.00	1,498,500.00	0.00	0.00	0.00	C-00079/0036 - 1200002000-2401E22K001A000-852011-155AE11		
1,498,500.00	1,498,500.00	0.00	0.00	0.00			

C-00079/0037 CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN UNIDAD DEPORTIVA NUEVA

CAJEME	ESPERANZA				CANCHA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500	80.00
549,450.00	549,450.00	0.00	0.00	0.00	C-00079/0037 - 1200002000-2401E22K001A000-852011-155AE11		
549,450.00	549,450.00	0.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00084/0003 CAMPO DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO DE LA UNIDAD DEPORTIVA "RODOLFO FELIX VALDEZ" EN LA COLONIA PRADOS DEL TEPEYAC, CIUDAD OBREGON, CAJEME									
CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			CANCHA	PERSONAS			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30000			
	3,496,500.00	3,496,500.00	0.00	0.00	C-00084/0003 - 1200002000-2401E22K001A000-852011-155AG11				
	3,496,500.00	3,496,500.00	0.00	0.00					
C-00084/0004 PARQUE EXTREMO EN UNIDAD DEPORTIVA CONRADO NAVARRO, CIUDAD									
CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			MODULO	PERSONAS			70.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15000			
	3,115,897.98	3,115,897.98	0.00	0.00	C-00084/0004 - 1200002000-2401E22K001A000-852011-155AG11				
	3,115,897.98	3,115,897.98	0.00	0.00					
C-00084/0005 POLIFUNCIONAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA CONRADO NAVARRO, CIUDAD									
CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			CANCHA	PERSONAS			70.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15000			
	1,274,724.00	1,274,724.00	0.00	0.00	C-00084/0005 - 1200002000-2401E22K001A000-852011-155AG11				
	1,274,724.00	1,274,724.00	0.00	0.00					
C-00084/0006 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO CENTRO DEPORTIVO ALVARO									
CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			CANCHA	PERSONAS			50.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15000			
	1,266,242.49	1,266,242.49	0.00	0.00	C-00084/0006 - 1200002000-2401E22K001A000-852011-155AG11				
	1,266,242.49	1,266,242.49	0.00	0.00					
C-00084/0007 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO COL. LIBERTAD, CIUDAD									
CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			CANCHA	PERSONAS			60.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1500			
	1,266,242.49	1,266,242.49	0.00	0.00	C-00084/0007 - 1200002000-2401E22K001A000-852011-155AG11				
	1,266,242.49	1,266,242.49	0.00	0.00					
C-00102/0025 SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE BEISBOL EN CIUDAD OBREGON									
CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			MODULO	PERSONAS			10.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	403310			
	69,930,000.00	69,930,000.00	0.00	0.00	C-00102/0025 - 1200002000-2401E22K001A000-852011-155GW11				
	39,960,000.00	39,960,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	29,970,000.00	29,970,000.00	0.00	0.00	C-00102/0025 - 1200002000-2201E42K001A000-852011-155GW11				
	29,970,000.00	29,970,000.00	0.00	0.00					
C-00107/0001 TERMINACION DE CONSTRUCCION DE ESTADIO DE BEISBOL, CIUDAD OBREGON, CAJEME									
CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			MODULO	PERSONAS			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	403310.000			
	93,406,500.01	93,406,500.01	0.00	0.00	C-00107/0001 - 1200002000-2401E22K001A000-852011-155GY11				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
							Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
							No. Obra - Cve. Programática		

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00107/0002 CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN UNIDAD DEPORTIVA NUEVA ESPERANZA, COLONIA ESPERANZA, ESPERANZA, CAJEME

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	MODULO	PERSONAS	
0.00	0.00	1.000	4000.000	0.00
299,700.00	299,700.00	C-00107/0002 - 1200002000-2401E22K001A000-852011-155GY11		0.00
0.00	0.00			0.00

C-00084/0002 REHABILITACION DE ESTADIO DE BEISBOL INFANTIL "ARSENIO FONTES

CARBO	CARBO	CANCHA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	3500	80.00
815,130.04	815,130.04	C-00084/0002 - 1200002200-2401E22K002A000-852011-155AG05		0.00
407,565.02	407,565.02			0.00

C-00084/0009 CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO DIVISADEROS, DIVISADEROS

DIVISADEROS	DIVISADEROS	UNIDAD	PERSONAS	
0.00	0.00	1	950	0.00
4,868,728.40	4,868,728.40	C-00084/0009 - 1200002600-2401E22K001A000-852011-155AG01		0.00
4,868,728.40	4,868,728.40			0.00

C-00087/0010 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE BEBEDEROS-BAÑOS EN

GRANADOS	GRANADOS	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	52.78	4000	0.00
349,650.00	349,650.00	C-00087/0010 - 1200003000-2401E22K001A000-852011-155GM06		0.00
349,650.00	349,650.00			0.00

C-00084/0008 CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE 1A. ETAPA, GUAYMAS

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	CANCHA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	3000	23.00
13,986,000.00	13,986,000.00	C-00084/0008 - 1200003100-2401E22K001A000-852011-155AG10		0.00
13,986,000.00	13,986,000.00			0.00

C-00079/0023 CONSTRUCCION DE PISTA DE SKATE BOARD EN CENTRO DE MEDIACION E

HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN	CANCHA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	25700	15.00
999,000.00	999,000.00	C-00079/0023 - 1200003200-2401E22K001A000-852011-155AE07		0.00
999,000.00	999,000.00			0.00

C-00079/0026 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DIVERSA (PARQUES DEPORTIVOS),

HERMOSILLO	HERMOSILLO	MODULO	PERSONAS	
0.00	0.00	3	5885	50.00
4,995,000.00	4,995,000.00	C-00079/0026 - 1200003200-2401E22K001A000-852011-155AE07		0.00
4,995,000.00	4,995,000.00			0.00

C-00084/0019 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y CENTRO DE APOYO ENFORMACION DE VALORES, HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	CANCHA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	5500	65.00
4,995,000.00	4,995,000.00	C-00084/0019 - 1200003200-2401E22K001A000-852011-155AG07		0.00
4,995,000.00	4,995,000.00			0.00



Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00088/0043 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA GYM SOL, CON CONSTRUCCION DE

HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	5500	30.00
1,998,000.00	1,998,000.00	0.00	0.00	C-00088/0043 - 1200003200-2401E22K002A000-852011-155GL07		
1,798,200.00	1,798,200.00	0.00	0.00			

C-00088/0044 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA CARMEN SERDAN, CON

HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	5500	20.00
5,494,500.00	5,494,500.00	0.00	0.00	C-00088/0044 - 1200003200-2401E22K002A000-852011-155GL07		
4,945,050.00	4,945,050.00	0.00	0.00			

C-00088/0045 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN COL. EUSEBIO KINO (CENTRO DE

HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	30000	5.00
2,996,999.99	2,996,999.99	0.00	0.00	C-00088/0045 - 1200003200-2401E22K001A000-852011-155GL07		
2,697,300.00	2,697,300.00	0.00	0.00			

C-00088/0046 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN PUNTA CHUECA (CENTRO DE

HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	1500	35.00
4,752,094.31	4,752,094.31	0.00	0.00	C-00088/0046 - 1200003200-2401E22K001A000-852011-155GL07		
4,276,884.92	4,276,884.92	0.00	0.00			

C-00088/0047 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA "VILLA DEL

HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	600	50.00
4,752,096.43	4,752,096.43	0.00	0.00	C-00088/0047 - 1200003200-2401E22K001A000-852011-155GL07		
4,276,886.78	4,276,886.78	0.00	0.00			

C-00088/0048 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA "INSURGENTES",

HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	5000	0.00
4,364,152.68	4,364,152.68	0.00	0.00	C-00088/0048 - 1200003200-2401E22K001A000-852011-155GL07		
3,927,737.42	3,927,737.42	0.00	0.00			

C-00102/0021 REHABILITACION CANCHA JOSS 3 (CONTIGUO AL CENTRO DE USOS MULTIPLES DEHERMOSILLO), HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			CANCHA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	6000	0.00
5,709,285.00	5,709,285.00	0.00	0.00	C-00102/0021 - 1200003200-2401E22K002A000-852011-155GW07		
3,996,499.51	3,996,499.51	0.00	0.00			

C-00102/0022 REHABILITACION LA SAUCEDA, HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	20000	0.00
5,709,285.00	5,709,285.00	0.00	0.00	C-00102/0022 - 1200003200-2401E22K002A000-852011-155GW07		
3,996,499.51	3,996,499.51	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00087/0018 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE BEBEDERO-BAÑOS EN								
	HUACHINERA	HUACHINERA				METRO CUADRADO	PERSONAS	0.00
	0.00	0.00		0.00	0.00	52.78	175	
	349,650.00	349,650.00		0.00	0.00	C-00087/0018 - 1200003300-2401E22K001A000-852011-155GM06		
	349,650.00	349,650.00		0.00	0.00			
C-00084/0010 REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL EN EL ESTADIO JESUS C. IBARRA								
	HUATABAMPO	HUATABAMPO				CANCHA	PERSONAS	30.00
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	30475	
	6,993,000.00	6,993,000.00		0.00	0.00	C-00084/0010 - 1200003500-2401E22K002A000-852011-155AG12		
	6,993,000.00	6,993,000.00		0.00	0.00			
C-00087/0024 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE BEBEDERO-BAÑOS EN								
	MAZATAN	MAZATAN				METRO CUADRADO	PERSONAS	90.00
	0.00	0.00		0.00	0.00	52.78	260	
	349,650.00	349,650.00		0.00	0.00	C-00087/0024 - 1200003900-2401E22K001A000-852011-155GM08		
	349,650.00	349,650.00		0.00	0.00			
C-00087/0020 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE BEBEDERO-BAÑOS EN								
	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA				METRO CUADRADO	PERSONAS	30.00
	0.00	0.00		0.00	0.00	52.78	350	
	349,650.00	349,650.00		0.00	0.00	C-00087/0020 - 1200004000-2401E22K001A000-852011-155GM06		
	349,650.00	349,650.00		0.00	0.00			
C-00079/0049 REHABILITACION DE GIMNASIO MUNICIPAL 5,761.8 M2, CALLE								
	NACO	NACO				MODULO	PERSONAS	0.00
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	6401	
	3,496,500.00	3,496,500.00		0.00	0.00	C-00079/0049 - 1200004100-2401E22K001A000-852011-155AE04		
	3,496,500.00	3,496,500.00		0.00	0.00			
C-00087/0017 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 37 UNIDADES DE BEBEDERO-BAÑOS EN								
	NAVOJOA	NAVOJOA				METRO CUADRADO	PERSONAS	50.00
	0.00	0.00		0.00	0.00	1957.86	8864	
	12,937,050.00	12,937,050.00		0.00	0.00	C-00087/0017 - 1200004400-2401E22K001A000-852011-155GM12		
	12,937,050.00	12,937,050.00		0.00	0.00			
C-00087/0022 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 35 UNIDADES DE BEBEDERO-BAÑOS EN								
	NOGALES	HEROICA NOGALES				METRO CUADRADO	PERSONAS	40.00
	0.00	0.00		0.00	0.00	1847.3	7130	
	8,566,425.00	8,566,425.00		0.00	0.00	C-00087/0022 - 1200004500-2401E22K001A000-852011-155GM03		
	8,566,425.00	8,566,425.00		0.00	0.00			
	0.00	0.00		0.00	0.00			
	3,671,325.00	3,671,325.00		0.00	0.00	C-00087/0022 - 1200004500-2201E42K001A000-852011-155GM03		
	3,671,325.00	3,671,325.00		0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00084/0001	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN COLONIA EL CARCAMO, PUERTO PEÑASCO				CANCHA	PERSONAS	98.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	3000	
	3,846,150.00	3,846,150.00	0.00	0.00	C-00084/0001 - 1200005000-2401E22K001A000-852011-155AG01		
	3,846,150.00	3,846,150.00	0.00	0.00			
C-00087/0025	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 20 UNIDADES DE BEBEDERO-BAÑOS EN PUERTO PEÑASCO				METRO CUADRADO	PERSONAS	60.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1055.6	3531	
	6,993,000.00	6,993,000.00	0.00	0.00	C-00087/0025 - 1200005000-2401E22K001A000-852011-155GM01		
	6,993,000.00	6,993,000.00	0.00	0.00			
C-00084/0020	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO DEPORTIVO, SAHUARIPA				CANCHA	PERSONAS	40.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500	
	2,996,965.04	2,996,965.04	0.00	0.00	C-00084/0020 - 1200005400-2401E22K001A000-852011-155AG09		
	1,498,482.52	1,498,482.52	0.00	0.00			
C-00079/0050	REMODELACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA LIGA DE BEISBOL SAN LUIS RIO COLORADO				MODULO	PERSONAS	90.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	5000	
	3,496,500.00	3,496,500.00	0.00	0.00	C-00079/0050 - 1200005700-2401E22K002A000-852011-155AE01		
	3,496,500.00	3,496,500.00	0.00	0.00			
C-00084/0011	REMODELACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA LIGA DE BEISBOL SAN LUIS RIO COLORADO				CANCHA	PERSONAS	90.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	50000	
	3,496,500.00	3,496,500.00	0.00	0.00	C-00084/0011 - 1200005700-2401E22K001A000-852011-155AG01		
	1,748,250.00	1,748,250.00	0.00	0.00			
C-00084/0012	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN EJIDO PUERTA URES				CANCHA	PERSONAS	15.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	165	
	1,625,152.22	1,625,152.22	0.00	0.00	C-00084/0012 - 1200006800-2401E22K001A000-852011-155AG05		
	1,625,152.22	1,625,152.22	0.00	0.00			
C-00084/0013	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN GUADALUPE DE URES				CANCHA	PERSONAS	80.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1560	
	1,612,580.81	1,612,580.81	0.00	0.00	C-00084/0013 - 1200006800-2401E22K001A000-852011-155AG05		
	1,612,580.81	1,612,580.81	0.00	0.00			
C-00084/0014	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN PUEBLO DE URES				CANCHA	PERSONAS	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	365	
	1,598,983.42	1,598,983.42	0.00	0.00	C-00084/0014 - 1200006800-2401E22K001A000-852011-155AG05		
	1,598,983.42	1,598,983.42	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00084/0015 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN EJIDO SANTA

URES	SANTA ROSALIA	CANCHA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	165	25.00
1,598,245.15	1,598,245.15			
1,598,245.15	1,598,245.15			

C-00084/0015 - 1200006800-2401E22K001A000-852011-155AG05

C-00084/0016 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN EJIDO EL

URES	SEGURO, EL	CANCHA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	125	40.00
1,598,245.15	1,598,245.15			
1,598,245.15	1,598,245.15			

C-00084/0016 - 1200006800-2401E22K001A000-852011-155AG05

C-00084/0017 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN EJIDO RANCHO

URES	RANCHO VIEJO	CANCHA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	275	80.00
1,591,686.72	1,591,686.72			
1,591,686.72	1,591,686.72			

C-00084/0017 - 1200006800-2401E22K001A000-852011-155AG05

C-00084/0018 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN EJIDO DE SAN

URES	SAN RAFAEL	CANCHA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	165	70.00
1,587,303.11	1,587,303.11			
1,587,303.11	1,587,303.11			

C-00084/0018 - 1200006800-2401E22K001A000-852011-155AG05

C-00087/0008 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 15 UNIDADES DE BEBEDERO-BAÑOS EN ESPACIOS PUBLICOS, EDUCATIVOS Y DEPORTIVOS, SONOYTA, GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOYTA	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	791.7	4000	0.00
5,244,750.00	5,244,750.00			
5,244,750.00	5,244,750.00			

C-00087/0008 - 1200007200-2401E22K001A000-852011-155GM12

C-00087/0002 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 15 UNIDADES DE BEBEDERO-BAÑOS EN

BENITO JUAREZ	VARIAS	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	791.7	4960	60.00
5,244,750.00	5,244,750.00			
5,244,750.00	5,244,750.00			

C-00087/0002 - 1200007300-2401E22K001A000-852011-155GM12

0.00	0.00	0.00	0.00	0
364,490,340.44	364,490,340.44	0.00	0.00	54
231,298,487.62	231,298,487.62	0.00	0.00	52

Total Modalidad

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00088/0015 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 3 TECHUMBRES EN ESPACIOS PUBLICOS

AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	970	85.00
7,492,500.00	7,492,500.00			
6,743,250.00	6,743,250.00			

C-00088/0015 - 1200000400-2201E11K001A000-852011-155GL04



Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Municipio		Localidad							
No. Obra / Proyecto											
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática						
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros							

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00088/0086 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 10 UNIDADES DE BEBEDERO-BAÑOS EN

ALAMOS	VARIAS	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	2660	50.00
3,496,500.00	3,496,500.00			
3,146,850.00	3,146,850.00			

C-00088/0086 - 1200000500-2201E11K001A000-852011-155GL12

C-00088/0087 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 3 TECHUMBRES EN ESPACIOS PUBLICOS,

ALAMOS	VARIAS	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	860	30.00
7,492,500.00	7,492,500.00			
6,743,250.00	6,743,250.00			

C-00088/0087 - 1200000500-2201E11K001A000-852011-155GL12

C-00088/0056 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE BEBEDERO-BAÑOS EN

BACOACHI	BACOACHI	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	260	10.00
314,685.00	314,685.00			
279,720.00	279,720.00			

C-00088/0056 - 1200001300-2201E11K001A000-852011-155GL04

0.00	0.00			
34,965.00	34,965.00			
34,965.00	34,965.00			

C-00088/0056 - 1200001300-2201E42K001A000-852011-155GL04

C-00088/0096 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 10 UNIDADES DE BEBEDERO-BAÑOS EN

BACUM	VARIAS	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	2300	100.00
3,496,500.00	3,496,500.00			
3,146,850.00	3,146,850.00			

C-00088/0096 - 1200001400-2201E11K001A000-852011-155GL10

C-00088/0097 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 2 TECHUMBRES EN ESPACIOS PUBLICOS, EDUCATIVOS Y DEPORTIVOS, BACUM

BACUM	VARIAS	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	960	0.00
2,497,500.00	2,497,500.00			
2,497,500.00	2,497,500.00			

C-00088/0097 - 1200001400-2201E42K001A000-852011-155GL10

0.00	0.00			
2,497,500.00	2,497,500.00			
1,998,000.00	1,998,000.00			

C-00088/0097 - 1200001400-2201E11K001A000-852011-155GL10

C-00088/0019 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA TECHUMBRE EN ESPACIO PUBLICO EN

BAVIACORA	BAVIACORA	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	880	0.00
2,497,500.00	2,497,500.00			
2,247,750.00	2,247,750.00			

C-00088/0019 - 1200001600-2201E11K001A000-852011-155GL05



Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00079/0010 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE AUDITORIO MUNICIPAL EN LA

BAVISPE		BAVISPE			OBRA	PERSONAS	80.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	1454		
1,498,500.00	1,498,500.00	0.00	0.00	C-00079/0010 - 1200001700-2402E32K006A000-852011-155AE06			
1,498,500.00	1,498,500.00	0.00	0.00				

C-00088/0078 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 60 UNIDADES DE BEBEDERO-BAÑOS EN

CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	PERSONAS	10.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	100000		
20,979,000.00	20,979,000.00	0.00	0.00	C-00088/0078 - 1200002000-2201E11K001A000-852011-155GL11			
18,881,100.00	18,881,100.00	0.00	0.00				

C-00088/0079 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 5 TECHUMBRES EN ESPACIOS PUBLICOS,

CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	PERSONAS	40.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	15000		
12,487,500.00	12,487,500.00	0.00	0.00	C-00088/0079 - 1200002000-2201E11K001A000-852011-155GL11			
11,238,750.00	11,238,750.00	0.00	0.00				

C-00088/0101 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 30 UNIDADES DE BEBEDERO-BAÑOS EN ESPACIOS PUBLICOS, EDUCATIVOS Y DEPORTIVOS, GUAYMAS

GUAYMAS		VARIAS			OBRA	PERSONAS	5.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	7880		
10,489,500.00	10,489,500.00	0.00	0.00	C-00088/0101 - 1200003100-2201E11K001A000-852011-155GL10			
9,440,550.05	9,440,550.05	0.00	0.00				

C-00088/0102 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 4 TECHUMBRES EN ESPACIOS PUBLICOS, EDUCATIVOS Y DEPORTIVOS, GUAYMAS

GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS			OBRA	PERSONAS	2.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	1060		
9,990,000.00	9,990,000.00	0.00	0.00	C-00088/0102 - 1200003100-2201E11K001A000-852011-155GL10			
8,991,000.00	8,991,000.00	0.00	0.00				

C-00088/0021 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 15 UNIDADES DE BEBEDERO-BAÑOS EN

IMURIS		VARIAS			OBRA	PERSONAS	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	2510		
5,244,750.00	5,244,750.00	0.00	0.00	C-00088/0021 - 1200003700-2201E11K001A000-852011-155GL03			
4,720,275.00	4,720,275.00	0.00	0.00				

C-00088/0022 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 2 TECHUMBRES EN ESPACIOS PUBLICOS,

IMURIS		IMURIS			OBRA	PERSONAS	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	600		
4,995,000.00	4,995,000.00	0.00	0.00	C-00088/0022 - 1200003700-2201E11K001A000-852011-155GL03			
4,495,500.00	4,495,500.00	0.00	0.00				

C-00088/0029 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 4 TECHUMBRES EN ESPACIOS PUBLICOS,

NAVOJOA		NAVOJOA			OBRA	PERSONAS	20.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	5000		
9,990,000.00	9,990,000.00	0.00	0.00	C-00088/0029 - 1200004400-2201E11K001A000-852011-155GL12			
8,991,000.00	8,991,000.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00088/0031	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 4 TECHUMBRES EN ESPACIOS PUBLICOS,	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	PERSONAS	40.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	4	1020	
		9,990,000.00	9,990,000.00	0.00	0.00	C-00088/0031 - 1200004500-2201E11K001A000-852011-155GL03		
		8,991,000.00	8,991,000.00	0.00	0.00			
C-00088/0081	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE BEBEDEROS-BAÑOS EN	OQUITO	OQUITO			OBRA	PERSONAS	50.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	125	
		349,650.00	349,650.00	0.00	0.00	C-00088/0081 - 1200004800-2201E11K001A000-852011-155GL02		
		314,685.05	314,685.05	0.00	0.00			
C-00088/0065	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 4 TECHUMBRES EN ESPACIOS PUBLICOS,	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			OBRA	PERSONAS	50.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	1380	
		9,990,000.00	9,990,000.00	0.00	0.00	C-00088/0065 - 1200005000-2201E11K001A000-852011-155GL01		
		8,991,000.00	8,991,000.00	0.00	0.00			
C-00088/0010	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE BEBEDERO-BAÑOS EN	QUIRIEGO	QUIRIEGO			OBRA	PERSONAS	70.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	210	
		349,650.00	349,650.00	0.00	0.00	C-00088/0010 - 1200005100-2201E11K001A000-852011-155GL12		
		314,685.00	314,685.00	0.00	0.00			
C-00088/0011	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA TECHUMBRE EN ESPACIO PUBLICO, EN	QUIRIEGO	QUIRIEGO			OBRA	PERSONAS	70.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	560	
		2,497,500.00	2,497,500.00	0.00	0.00	C-00088/0011 - 1200005100-2201E11K001A000-852011-155GL12		
		2,247,750.00	2,247,750.00	0.00	0.00			
C-00088/0091	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE BEBEDERO-BAÑOS EN	ROSARIO	ROSARIO (TESOPACO)			OBRA	PERSONAS	40.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	560	
		349,650.00	349,650.00	0.00	0.00	C-00088/0091 - 1200005300-2201E11K001A000-852011-155GL12		
		314,685.00	314,685.00	0.00	0.00			
C-00088/0092	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA TECHUMBRE EN ESPACIO PUBLICO EN	ROSARIO	ROSARIO (TESOPACO)			OBRA	PERSONAS	35.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	560	
		2,497,500.00	2,497,500.00	0.00	0.00	C-00088/0092 - 1200005300-2201E11K001A000-852011-155GL12		
		2,247,750.00	2,247,750.00	0.00	0.00			
C-00088/0089	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE BEBEDERO-BAÑOS EN	SAN JAVIER	SAN JAVIER			OBRA	PERSONAS	75.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	1	120	
		349,650.00	349,650.00	0.00	0.00	C-00088/0089 - 1200005600-2201E11K001A000-852011-155GL08		
		314,685.00	314,685.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros			Av. Físico %	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00088/0054 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE BEBEDEROS-BAÑOS EN

SANTA CRUZ	SANTA CRUZ		
0.00	0.00	0.00	0.00
349,650.00	349,650.00	0.00	0.00
314,685.00	314,685.00	0.00	0.00

OBRA	PERSONAS	
1	200	30.00
C-00088/0054 - 1200006100-2201E11K001A000-852011-155GL03		

C-00088/0017 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE BEBEDEROS-BAÑOS EN

SOYOPA	SOYOPA		
0.00	0.00	0.00	0.00
349,650.00	349,650.00	0.00	0.00
314,685.00	314,685.00	0.00	0.00

OBRA	PERSONAS	
1	130	0.00
C-00088/0017 - 1200006300-2201E11K001A000-852011-155GL08		

C-00088/0052 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE BEBEDERO-BAÑOS EN

TEPACHE	TEPACHE		
0.00	0.00	0.00	0.00
349,650.00	349,650.00	0.00	0.00
314,685.00	314,685.00	0.00	0.00

OBRA	PERSONAS	
1	350	0.00
C-00088/0052 - 1200006500-2201E11K001A000-852011-155GL06		

C-00088/0002 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 3 TECHUMBRES EN ESPACIOS PUBLICOS,

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	VARIAS		
0.00	0.00	0.00	0.00
3,746,250.00	3,746,250.00	0.00	0.00
2,997,000.00	2,997,000.00	0.00	0.00

OBRA	PERSONAS	
3	630	0.00
C-00088/0002 - 1200007200-2201E42K001A000-852011-155GL01		

0.00	0.00	0.00	0.00
3,746,250.00	3,746,250.00	0.00	0.00
1,873,125.00	1,873,125.00	0.00	0.00

C-00088/0002 - 1200007200-2201E11K001A000-852011-155GL01

C-00088/0008 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 2 TECHUMBRES EN ESPACIOS PUBLICOS,

BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)		
0.00	0.00	0.00	0.00
4,995,000.00	4,995,000.00	0.00	0.00
4,495,500.00	4,495,500.00	0.00	0.00

OBRA	PERSONAS	
1	750	55.00
C-00088/0008 - 1200007300-2201E11K001A000-852011-155GL12		

C-00088/0060 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 5 UNIDADES DE BEBEDERO-BAÑOS EN

SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO		
0.00	0.00	0.00	0.00
1,748,250.00	1,748,250.00	0.00	0.00
1,573,425.00	1,573,425.00	0.00	0.00

OBRA	PERSONAS	
5	1370	20.00
C-00088/0060 - 1200007400-2201E11K001A000-852011-155GL10		

C-00088/0061 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA TECHUMBRE EN ESPACIO PUBLICO, SAN

SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO		
0.00	0.00	0.00	0.00
2,497,500.00	2,497,500.00	0.00	0.00
2,247,750.00	2,247,750.00	0.00	0.00

OBRA	PERSONAS	
1	350	40.00
C-00088/0061 - 1200007400-2201E11K001A000-852011-155GL10		



Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros				

	0.00	0.00	0.00	0.00				0
	149,650,200.00	149,650,200.00	0.00	0.00	Total Modalidad			30 Obras
	132,961,905.10	132,961,905.10	0.00	0.00				30

[TG] DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)

C-00079/0011 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CANAL DEL PUEBLO SECTOR

BAVISPE	SAN MIGUELITO	METRO LINEAL	PRODUCTOR	
0.00	0.00	900	37	95.00
999,000.00	999,000.00	C-00079/0011 - 1200001700-3205E45F054R000-852011-155AE06		
999,000.00	999,000.00			

C-00079/0012 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CANAL EN ARROYO LA

BAVISPE	BAVISPE	METRO LINEAL	PRODUCTOR	
0.00	0.00	900	45	80.00
1,298,700.00	1,298,700.00	C-00079/0012 - 1200001700-3205E45F054R000-852011-155AE06		
1,298,700.00	1,298,700.00			

C-00079/0013 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CANAL EN LOS TEMPORABLES,

BAVISPE	BAVISPE	METRO LINEAL	PRODUCTOR	
0.00	0.00	900	50	80.00
999,000.00	999,000.00	C-00079/0013 - 1200001700-3205E45F054R000-852011-155AE06		
999,000.00	999,000.00			

	0.00	0.00	0.00	0.00				0
	3,296,700.00	3,296,700.00	0.00	0.00	Total Modalidad			3 Obras
	3,296,700.00	3,296,700.00	0.00	0.00				3

[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS

C-00079/0025 CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN CALLE PRIMERA ENTRE AGUSTIN DE

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	25700	100.00
599,400.00	599,400.00	C-00079/0025 - 1200003200-2201E12K010A000-852011-155AE07		
599,400.00	599,400.00			

C-00088/0049 CONSTRUCCION DE COLECTOR EN BLVD. CAMINO DEL SERI ENTRE BLVD.

HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO LINEAL	PERSONAS	
0.00	0.00	987	30000	5.00
10,105,657.70	10,105,657.70	C-00088/0049 - 1200003200-2103E12K010A000-852011-155GL07		
9,648,228.85	9,648,228.85			

C-00088/0050 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EJIDO LAS

HERMOSILLO	PLACITAS, LAS. (LAS PLACITAS DE ABAJO)	METRO LINEAL	PERSONAS	
0.00	0.00	12000	30000	70.00
8,076,701.55	8,076,701.55	C-00088/0050 - 1200003200-2103E12K010A000-852011-155GL07		
7,874,510.78	7,874,510.78			

	0.00	0.00	0.00	0.00				0
	18,781,759.25	18,781,759.25	0.00	0.00	Total Modalidad			3 Obras
	18,122,139.63	18,122,139.63	0.00	0.00				3



Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[UE] SITIOS HISTORICOS

C-00083/0005 CONSTRUCCION DE AUDITORIO CULTURAL, BAVISPE

BAVISPE	BAVISPE			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	90	90.00
2,197,800.00	2,197,800.00	0.00	0.00	C-00083/0005 - 1200001700-2402E32K006A000-852011-155AF06		
2,197,800.00	2,197,800.00	0.00	0.00			

C-00083/0006 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL, BAVISPE

BAVISPE	BAVISPE			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	90	100.00
1,098,900.00	1,098,900.00	0.00	0.00	C-00083/0006 - 1200001700-2402E32K006A000-852011-155AF06		
1,098,900.00	1,098,900.00	0.00	0.00			

C-00083/0009 MUSEO HISTORICO Y ETNOGRAFICO DE CABORCA

CABORCA	HEROICA CABORCA			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	700000	50.00
1,498,500.00	1,498,500.00	0.00	0.00	C-00083/0009 - 1200001900-2402E32K006A000-852011-155AF02		
749,250.00	749,250.00	0.00	0.00			

C-00083/0010 ACONDICIONAMIENTO DE CENTROS DE USOS MULTIPLES

CUCURPE	CUCURPE			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	958	80.00
1,797,021.18	1,797,021.18	0.00	0.00	C-00083/0010 - 1200002400-2402E32K006A000-852011-155AF03		
898,960.14	898,960.14	0.00	0.00			

C-00083/0011 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA, CUCURPE

CUCURPE	CUCURPE			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	958	20.00
834,624.54	834,624.54	0.00	0.00	C-00083/0011 - 1200002400-2402E32K006A000-852011-155AF03		
417,312.27	417,312.27	0.00	0.00			

C-00083/0012 ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO, CUCURPE

CUCURPE	CUCURPE			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	230	20.00
464,355.18	464,355.18	0.00	0.00	C-00083/0012 - 1200002400-2402E32K006A000-852011-155AF03		
232,177.59	232,177.59	0.00	0.00			

C-00083/0007 INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN HERMOSILLO (AL INTERIOR DEL PARQUE I.

HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	250000	20.00
9,990,000.00	9,990,000.00	0.00	0.00	C-00083/0007 - 1200003200-2402E32K006A000-852011-155AF07		
9,990,000.00	9,990,000.00	0.00	0.00			

C-00083/0008 CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL CON CALLE 10 DE ABRIL DEL

HUATABAMPO	HUATABAMPO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	30475	0.00
6,193,800.00	6,193,800.00	0.00	0.00	C-00083/0008 - 1200003500-2402E32K006A000-852011-155AF12		
6,193,800.00	6,193,800.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[UE] SITIOS HISTORICOS

C-00083/0004 CONSTRUCCION DE MUSEO MUNICIPAL, ONAVAS									
	ONAVAS	ONAVAS			OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	3600			50.00
	2,317,680.00	2,317,680.00	0.00	0.00	C-00083/0004 - 1200004600-2402E32K006A000-852011-155AF08				
	2,317,680.00	2,317,680.00	0.00	0.00					
C-00083/0003 CONSTRUCCION DEL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES (CEMART), PUERTO									
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	3000			45.00
	4,499,700.80	4,499,700.80	0.00	0.00	C-00083/0003 - 1200005000-2402E32K006A000-852011-155AF01				
	4,499,700.80	4,499,700.80	0.00	0.00					
C-00083/0013 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA EN SAHUARIPA									
	SAHUARIPA	SAHUARIPA			OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	800			50.00
	1,998,000.00	1,998,000.00	0.00	0.00	C-00083/0013 - 1200005400-2402E32K006A000-852011-155AF09				
	999,000.00	999,000.00	0.00	0.00					
C-00083/0001 REMODELACION DE BIBLIOTECA PUBLICA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, SAN LUIS RIO COLORADO									
	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	100000			100.00
	999,000.00	999,000.00	0.00	0.00	C-00083/0001 - 1200005700-2402E32K006A000-852011-155AF01				
	999,000.00	999,000.00	0.00	0.00					
C-00083/0002 MUSEO REGIONAL DE SAN LUIS RIO COLORADO, SAN LUIS RIO COLORADO									
	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	28000			100.00
	3,196,800.00	3,196,800.00	0.00	0.00	C-00083/0002 - 1200005700-2402E32K006A000-852011-155AF01				
	3,196,800.00	3,196,800.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					0
	37,086,181.70	37,086,181.70	0.00	0.00	Total Modalidad				13 Obras
	33,790,380.80	33,790,380.80	0.00	0.00					13
	0.00	0.00	0.00	0.00					0
	2,757,974,280.81	2,757,974,280.81	0.00	0.00	Total Dependencia				262 Obras
	2,364,883,718.01	2,364,883,718.01	0.00	0.00					249



Oficialía Mayor



Gobierno del Estado de Sonora

OFICIALIA MAYOR

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00043/0003 CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL OPODEPE						PERSONA	0.00
589,478.00	589,478.00	0.00	0.00			159	
589,478.00	589,478.00	0.00	0.00		C-00043/0003 - 1220000600-1502E40KB0BA000-622232-155CN02		
0.00	0.00	0.00	0.00				
589,478.00	589,478.00	0.00	0.00				1
589,478.00	589,478.00	0.00	0.00	Total Modalidad			1 Obras
0.00	0.00	0.00	0.00				0

[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

C-00101/0001 MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ELEVADORES DE LOS EDIFICIOS DEL CENTRO DE GOBIERNO, HERMOSILLO						OBRA	PERSONAS	15.00
0.00	0.00	0.00	0.00			1	600000	
15,520,194.69	15,520,194.69	0.00	0.00		C-00101/0001 - 1220000700-2201E61K002A000-622032-155GL07			
10,283,980.92	10,283,980.92	0.00	0.00					
0.00	0.00	0.00	0.00				0	
15,520,194.69	15,520,194.69	0.00	0.00	Total Modalidad			1 Obras	
10,283,980.92	10,283,980.92	0.00	0.00				1	

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

C-00043/0044 ACUEDUCTO REVOLUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE ALAMOS SONORA						PERSONAS	0.00
70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00			25848	
30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00		C-00043/0044 - 1220000600-1502E40KB3AA000-622232-155CN12		
0.00	0.00	0.00	0.00				
70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00				1
30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad			1 Obras
0.00	0.00	0.00	0.00				0

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

C-00043/0011 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL BOULEVARD PRINCIPAL DE TEPACHE						PERSONA	0.00
5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00			964	
5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00		C-00043/0011 - 1220000600-1502E40KB13A000-622232-155CN05		
0.00	0.00	0.00	0.00				
13,774,310.00	13,774,310.00	0.00	0.00				0.00
13,774,310.00	13,774,310.00	0.00	0.00		C-00043/0012 - 1220000600-1502E40KB14A000-622232-155CN01		
0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00043/0012 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA FERNANDO MONTES OQUITOA						PERSONA	0.00
13,774,310.00	13,774,310.00	0.00	0.00			57342	
13,774,310.00	13,774,310.00	0.00	0.00		C-00043/0012 - 1220000600-1502E40KB14A000-622232-155CN01		
0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

OFICIALIA MAYOR

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

C-00043/0013 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALDAMA ENTRE

TEPACHE	VARIAS			PERSONA	
941,568.00	941,568.00	0.00	0.00	9185	0.00
941,568.00	941,568.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00043/0013 - 1220000600-1502E40KB15A000-622232-155CN05

C-00043/0014 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CERRO DE ORO EN EL

PUERTO PEÑASCO	VARIAS			PERSONA	
1,680,770.00	1,680,770.00	0.00	0.00	1599	0.00
1,680,770.00	1,680,770.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00043/0014 - 1220000600-1502E40KB16A000-622232-155CN05

C-00043/0015 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CUAHUTEMOC ENTRE

TEPACHE	VARIAS			PERSONA	
966,124.00	966,124.00	0.00	0.00	9185	0.00
966,124.00	966,124.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00043/0015 - 1220000600-1502E40KB17A000-622232-155CN05

C-00043/0016 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MORELOS ENTRE

TEPACHE	VARIAS			PERSONA	
1,001,613.00	1,001,613.00	0.00	0.00	9185	0.00
1,001,613.00	1,001,613.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00043/0016 - 1220000600-1502E40KB18A000-622232-155CN05

C-00043/0017 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PLUTARCO ELIAS

DIVISADEROS	VARIAS			PERSONA	
3,181,114.00	3,181,114.00	0.00	0.00	813	0.00
3,181,114.00	3,181,114.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00043/0017 - 1220000600-1502E40KB19A000-622232-155CN06

C-00043/0018 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE UNIÓN GANADERA

TEPACHE	VARIAS			PERSONA	
660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	9185	0.00
660,000.00	660,000.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00043/0018 - 1220000600-1502E40KB1AA000-622232-155CN05

C-00043/0019 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES MATAMOROS, MEXICO

NAVOJOA	VARIAS			PERSONA	
1,496,263.00	1,496,263.00	0.00	0.00	399	0.00
1,496,263.00	1,496,263.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00043/0019 - 1220000600-1502E40KB1BA000-622232-155CN08

C-00043/0020 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES NIÑOS HÉROES Y 16

DIVISADEROS	VARIAS			PERSONA	
890,199.00	890,199.00	0.00	0.00	813	0.00
890,199.00	890,199.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00043/0020 - 1220000600-1502E40KB1CA000-622232-155CN06



Gobierno del Estado de Sonora

OFICIALIA MAYOR

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

C-00043/0021 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES NUEVO LEÓN,

SANTA CRUZ	VARIAS			PERSONA	
1,176,975.00	1,176,975.00	0.00	0.00	1121	0.00
1,176,975.00	1,176,975.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00043/0021 - 1220000600-1502E40KB1DA000-622232-155CN08

C-00043/0022 PAVIMENTACIÓN DE 2,500 M2 EN EL MUNICIPIO DE ARIZPE SONORA

ARIZPE	VARIAS			PERSONA	
2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	3037	0.00
2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00043/0022 - 1220000600-1502E40KB1EA000-622232-155CN05

C-00043/0023 PAVIMENTACIÓN DE CALLE ROSALES Y SANTOS DEGOLLADO DE LA LOCALIDAD

ARIZPE	VARIAS			PERSONA	
1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	3037	0.00
1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00043/0023 - 1220000600-1502E40KB1FA000-622232-155CN05

34,268,936.00	34,268,936.00	0.00	0.00		13
34,268,936.00	34,268,936.00	0.00	0.00	Total Modalidad	13 Obras
0.00	0.00	0.00	0.00		0

[SG] ELECTRIFICACION

C-00043/0032 PROYECTO EOLICO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA

OQUITOA	VARIAS			PERSONA	
50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	57342	0.00
50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00043/0032 - 1220000600-1502E40KB28A000-622232-155CN01

50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00		1
50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad	1 Obras
0.00	0.00	0.00	0.00		0

[SI] VIALIDADES URBANAS

C-00043/0024 CONTINUACIÓN DEL BOULEVARD PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO

GUAYMAS	VARIAS			PERSONA	
182,000,000.00	182,000,000.00	0.00	0.00	784342	0.00
182,000,000.00	182,000,000.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00043/0024 - 1220000600-1502E40KB20A000-622232-155CN07

182,000,000.00	182,000,000.00	0.00	0.00		1
182,000,000.00	182,000,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad	1 Obras
0.00	0.00	0.00	0.00		0

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA



Gobierno del Estado de Sonora

OFICIALIA MAYOR

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00043/0002 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL 7 Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN EL									
NOGALES		VARIAS			PERSONA		0.00		
	3,105,792.00	3,105,792.00	0.00	0.00	2878				
	3,105,792.00	3,105,792.00	0.00	0.00	C-00043/0002 - 1220000600-1502E40KB0AA000-622232-155CN05				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00043/0004 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL 7 EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO									
GUAYMAS		VARIAS			PERSONA		0.00		
	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	784342				
	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	C-00043/0004 - 1220000600-1502E40KB0CA000-622232-155CN07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00043/0007 REMODELACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA LAZARO CARDENAS EN EL MUNICIPIO									
GUAYMAS		VARIAS			PERSONA		0.00		
	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	784342				
	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	C-00043/0007 - 1220000600-1502E40KB0FA000-622232-155CN07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00043/0008 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEPORTIVO 029729, EN EL MUNICIPIO DE									
IMURIS		VARIAS			PERSONA		0.00		
	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	29707				
	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	C-00043/0008 - 1220000600-1502E40KB10A000-622232-155CN03				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00043/0009 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL ITESCA 029686									
CABORCA		VARIAS			PERSONA		0.00		
	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	409310				
	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	C-00043/0009 - 1220000600-1502E40KB11A000-622232-155CN11				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	35,605,792.00	35,605,792.00	0.00	0.00			5		
	35,605,792.00	35,605,792.00	0.00	0.00	Total Modalidad		5 Obras		
	0.00	0.00	0.00	0.00			0		

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00043/0001 APORTACIÓN ESTATAL A CONVENIOS FEDERALES Y OBRAS DE									
VARIOS		VARIAS			PERSONA		0.00		
	230,273,740.66	230,273,740.66	0.00	0.00	2662492				
	13,801,235.42	13,801,235.42	0.00	0.00	C-00043/0001 - 1220000600-1502E40KAC8A000-612252-155A013				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	154,511,832.60	154,511,832.60	0.00	0.00					
	9,875,961.01	9,875,961.01	0.00	0.00	C-00043/0001 - 1220000600-1502E40KAC8A000-612252-151A013				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

OFICIALIA MAYOR

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00043/0028 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO

HUASABAS		VARIAS			PERSONA	
35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	79313	0.00	
35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00			C-00043/0028 - 1220000600-1502E40KB24A000-622232-155CN12
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00043/0029 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE EMPALME

EMPALME		VARIAS			PERSONA	
20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	54131	0.00	
20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00			C-00043/0029 - 1220000600-1502E40KB25A000-622232-155CN10
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00043/0030 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE CAJEME

CABORCA		VARIAS			PERSONA	
35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	409310	0.00	
35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00			C-00043/0030 - 1220000600-1502E40KB26A000-622232-155CN11
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00043/0031 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO

SAN FELIPE DE JESUS		VARIAS			PERSONA	
20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	178380	0.00	
20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00			C-00043/0031 - 1220000600-1502E40KB27A000-622232-155CN01
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00043/0033 CENTRO DE CAPACITACIÓN E INNOVACIÓN 029606 EN EL MUNICIPIO DE

GUAYMAS		VARIAS			PERSONA	
15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	784342	0.00	
15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00			C-00043/0033 - 1220000600-1502E40KB29A000-622232-155CN07
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00043/0034 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ALTAR SONORA

ALTAR		VARIAS			PERSONA	
18,500,000.00	18,500,000.00	0.00	0.00	9049	0.00	
18,500,000.00	18,500,000.00	0.00	0.00			C-00043/0034 - 1220000600-1502E40KB2AA000-622232-155CN02
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00043/0035 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CANANEA SONORA

CAJEME		VARIAS			PERSONA	
10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	32936	0.00	
10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00			C-00043/0035 - 1220000600-1502E40KB2BA000-622232-155CN04
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00043/0036 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

GRANADOS		VARIAS			PERSONA	
15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	149299	0.00	
15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00			C-00043/0036 - 1220000600-1502E40KB2CA000-622232-155CN10
0.00	0.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

OFICIALIA MAYOR

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00043/0037 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO

Municipio	Localidad	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
SAN FELIPE DE JESUS	VARIAS					PERSONA	0.00
20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00			178380	
20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00043/0037 - 1220000600-1502E40KB2DA000-622232-155CN01

C-00043/0038 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN SAN LUIS RIO COLORADO

Municipio	Localidad	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
SAN FELIPE DE JESUS	VARIAS					PERSONA	0.00
10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00			178380	
10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00043/0038 - 1220000600-1502E40KB2EA000-622232-155CN01

C-00043/0039 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN MAGDALENA SONORA

Municipio	Localidad	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
IMURIS	VARIAS					PERSONA	0.00
5,535,794.00	5,535,794.00	0.00	0.00			29707	
5,535,794.00	5,535,794.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00043/0039 - 1220000600-1502E40KB2FA000-622232-155CN03

C-00043/0040 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN PITIQUITO SONORA

Municipio	Localidad	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
OPODEPE	VARIAS					PERSONA	0.00
3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00			9468	
3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00043/0040 - 1220000600-1502E40KB30A000-622232-155CN02

C-00043/0041 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO REGIONAL EN EL

Municipio	Localidad	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
GUAYMAS	VARIAS					PERSONA	0.00
60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00			784342	
60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00043/0041 - 1220000600-1502E40KB31A000-622232-155CN07

C-00043/0042 PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO EN EL MUNICIPIO DE

Municipio	Localidad	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
GUAYMAS	VARIAS					PERSONA	0.00
35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00			784342	
35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00043/0042 - 1220000600-1502E40KB32A000-622232-155CN07

C-00043/0043 PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS

Municipio	Localidad	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
GRANADOS	VARIAS					PERSONA	0.00
15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00			149299	
15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00043/0043 - 1220000600-1502E40KB33A000-622232-155CN10

C-00044/0001 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN EL ESTADO DE SONORA

Municipio	Localidad	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
VARIOS	VARIAS					PERSONA	0.00
500,000,000.00	500,000,000.00	0.00	0.00			2662492	
3,746,250.00	3,746,250.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00044/0001 - 1220000600-1502E40KABBA000-622232-155AC13



Gobierno del Estado de Sonora

OFICIALIA MAYOR

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Municipio		Localidad					
No. Obra / Proyecto									
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00045/0001 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN EL ESTADO DE SONORA									
VARIOS		VARIAS				PERSONA			
1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2662492	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00045/0001 - 1220000600-1502E40KABCA000-622232-155FC13			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2,202,321,367.26	2,202,321,367.26	0.00	0.00	0.00	0.00		18		
344,959,240.43	344,959,240.43	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	17	Obras	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0		

[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

C-00043/0010 RAMAL NORTE EN HERMOSILLO, SONORA									
GUAYMAS		VARIAS				PERSONA			
50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784342	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00043/0010 - 1220000600-1502E40KB12A000-622232-155CN07			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	0	Obras	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0		

[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS

C-00043/0025 CONSERVACIÓN DE CAMINOS VECINALES DEL VALLE DEL MAYO, NAVOJOA									
NACORI CHICO						PERSONA			
15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2568	0.00		
15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00043/0025 - 1220000600-1502E40KB21A000-622232-155CN12			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00043/0026 CONSERVACIÓN DE CAMINOS VECINALES DEL VALLE DEL YAQUI, CAJEME									
CABORCA		GUZMAN				PERSONA			
15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14234	0.00		
15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00043/0026 - 1220000600-1502E40KB22A000-622232-155CN11			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00043/0027 CONSERVACIÓN DE CAMINOS VECINALES DE LA COSTA DEL MUNICIPIO DE									
GUAYMAS		VARIAS				PERSONA			
20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0.00		
20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00043/0027 - 1220000600-1502E40KB23A000-622232-155CN07			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3		
50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Total Modalidad	3	Obras	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0		

[UE] SITIOS HISTORICOS



Gobierno del Estado de Sonora

OFICIALIA MAYOR

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[UE] SITIOS HISTORICOS

C-00043/0005 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL AL NORORIENTE DE HERMOSILLO,

GUAYMAS	VARIAS			PERSONA	
5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	784342	0.00
5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	C-00043/0005 - 1220000600-1502E40KB0EA000-622232-155CN07	
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00043/0006 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL AL NORTE DE HERMOSILLO, SONORA

GUAYMAS	VARIAS			PERSONA	
5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	784342	0.00
5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	C-00043/0006 - 1220000600-1502E40KB0EA000-622232-155CN07	
0.00	0.00	0.00	0.00		

10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00		2
10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	Total Modalidad	2 Obras
0.00	0.00	0.00	0.00		0

2,684,785,573.26	2,684,785,573.26	0.00	0.00		46
752,943,641.12	752,943,641.12	0.00	0.00	Total Dependencia	45 Obras
10,283,980.92	10,283,980.92	0.00	0.00		1



Gobierno del Estado de Sonora

ETCA-III-14

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Municipio		Localidad					
No. Obra / Proyecto	Cve. Est.								
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

7,474,343,804.41	7,474,343,804.41	0.00	0.00					
10,564,050,013.30	10,557,007,231.36	0.00	7,042,781.94	Total General				
6,078,016,172.20	6,078,016,172.20	0.00	0.00					



Apéndice I

Desglose de Obras en Ejecución por ISIE



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0001 ED-023.- REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑ									
	NOGALES	HEROICA NOGALES				OBRA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	297		100.00	
	651,828.06	651,828.06	0.00	0.00	C-00062/0001 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	182,051.72	182,051.72	0.00	0.00					
C-00062/0002 ED-024.- REHABILITACION DE ESCUELA PRIMA									
	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO				OBRA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	245		100.00	
	833,303.51	833,303.51	0.00	0.00	C-00062/0002 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	673,313.36	673,313.36	0.00	0.00					
C-00062/0003 ED-025.- REHABILITACION EN ESCUELA PRIMA									
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS				OBRA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	151		87.75	
	1,792,427.77	1,792,427.77	0.00	0.00	C-00062/0003 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010				
	917,164.37	917,164.37	0.00	0.00					
C-00062/0004 ED-026.- REHABILITACION EN ESCUELA PRIMA									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				OBRA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	150		100.00	
	1,147,796.78	1,147,796.78	0.00	0.00	C-00062/0004 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	1,118,368.93	1,118,368.93	0.00	0.00					
C-00062/0005 ED-027.- CONSTRUCCION Y REHABILITACION E									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				OBRA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	815		95.53	
	987,506.88	987,506.88	0.00	0.00	C-00062/0005 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	865,095.91	865,095.91	0.00	0.00					
C-00062/0006 ED-028.- REHABILITACION EN ESCUELA SECUN									
	NOGALES	HEROICA NOGALES				OBRA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	682		100.00	
	977,516.85	977,516.85	0.00	0.00	C-00062/0006 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	966,462.66	966,462.66	0.00	0.00					
C-00062/0007 ED-030.- CONSTRUCCION EN CENTRO REGIONAL									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				OBRA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	150		100.00	
	108,913.82	108,913.82	0.00	0.00	C-00062/0007 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0008 ED-031.- CONSTRUCCION DE AULA CON DIVISI									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				AULA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	202		98.11	
	1,036,141.30	1,036,141.30	0.00	0.00	C-00062/0008 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	496,952.07	496,952.07	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0009 ED-032.- REHABILITACION Y REMODELACION D									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	155			100.00
	559,815.53	559,815.53	0.00	0.00	C-00062/0009 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0010 ED-033.- CONSTRUCCION Y REHABILITACION E									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	188			100.00
	606,383.95	606,383.95	0.00	0.00	C-00062/0010 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	301,376.69	301,376.69	0.00	0.00					
C-00062/0011 ED-034.- REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑ									
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	152			100.00
	583,932.85	583,932.85	0.00	0.00	C-00062/0011 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001				
	563,729.26	563,729.26	0.00	0.00					
C-00062/0012 ED-035.- CONSTRUCCION DE AULA CON DIVISI									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	150			100.00
	633,643.14	633,643.14	0.00	0.00	C-00062/0012 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	538,828.64	538,828.64	0.00	0.00					
C-00062/0013 ED-036.- REHABILITACION E IMPERMEABILIZA									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	482			100.00
	522,612.83	522,612.83	0.00	0.00	C-00062/0013 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	455,847.90	455,847.90	0.00	0.00					
C-00062/0014 ED-037.- REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	375			100.00
	603,789.33	603,789.33	0.00	0.00	C-00062/0014 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	515,890.94	515,890.94	0.00	0.00					
C-00062/0015 ED-038.- REHABILITACION DE TECHOS EN ESC									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	260			100.00
	339,363.13	339,363.13	0.00	0.00	C-00062/0015 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	100,837.61	100,837.61	0.00	0.00					
C-00062/0016 ED-039.- REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑ									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	244			100.00
	459,773.48	459,773.48	0.00	0.00	C-00062/0016 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	373,951.32	373,951.32	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0017 ED-040.- REHABILITACION Y REMODELACION D

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	391	100.00
0.00	0.00			
393,588.29	393,588.29			
389,913.79	389,913.79			

C-00062/0017 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/0018 ED-042.- REHABILITACION DE ESCUELA PRIMA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	333	100.00
0.00	0.00			
1,025,724.25	1,025,724.25			
289,085.50	289,085.50			

C-00062/0018 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/0019 ED-043.- REHABILITACION DE ESCUELA SECUN

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	PUEBLO YAQUI	1	454	96.22
0.00	0.00			
435,538.30	435,538.30			
0.00	0.00			

C-00062/0019 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0020 E.P. ADOLFO LOPEZ MIRANDA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	190	100.00
0.00	0.00			
1,285,065.00	1,285,065.00			
0.00	0.00			

C-00062/0020 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0021 ED-045.- REHABILITACION Y REMODELACION D

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CABORCA	HEROICA CABORCA	1	314	100.00
0.00	0.00			
473,900.16	473,900.16			
279,561.30	279,561.30			

C-00062/0021 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/0022 ED-047.- REHABILITACION DE J.N. EDUWIGES

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	166	100.00
0.00	0.00			
665,780.13	665,780.13			
476,327.39	476,327.39			

C-00062/0022 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0023 ED-049.- REHABILITACION DE J.N. JIAK JAM

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	VICAM PUEBLO	1	20	70.59
0.00	0.00			
548,838.86	548,838.86			
0.00	0.00			

C-00062/0023 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/0024 ED-050.- REHABILITACION DE E.P. DIEGO RI

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	629	100.00
0.00	0.00			
975,968.63	975,968.63			
411,517.01	411,517.01			

C-00062/0024 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto										
		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %			
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros						

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0025 ED-051.- REHABILITACION DE E.P. NUEVA CR									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	410	100.00		
	802,028.68	802,028.68	0.00	0.00	C-00062/0025 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	248,353.16	248,353.16	0.00	0.00					
C-00062/0026 ED-052.- REHABILITACION DE E.P. GABRIELA									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	178	16.97		
	775,877.63	775,877.63	0.00	0.00	C-00062/0026 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0027 ED-053.- REHABILITACION DE J.N. 5 DE MAY									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	135	100.00		
	963,942.76	963,942.76	0.00	0.00	C-00062/0027 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	663,717.30	663,717.30	0.00	0.00					
C-00062/0028 ED-054.- REHABILITACION DE J.N. ARNOLDO									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	260	97.21		
	732,112.20	732,112.20	0.00	0.00	C-00062/0028 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	120,498.61	120,498.61	0.00	0.00					
C-00062/0029 ED-055.- REHABILITACION DE E.P. GENERAL									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	357	100.00		
	238,464.95	238,464.95	0.00	0.00	C-00062/0029 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	114,866.70	114,866.70	0.00	0.00					
C-00062/0030 ED-056.- REHABILITACION DE E.P. NUEVA CR									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	161	100.00		
	807,952.00	807,952.00	0.00	0.00	C-00062/0030 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	778,752.40	778,752.40	0.00	0.00					
C-00062/0031 ED-057.- REHABILITACION DE E.P. JOSE VAS									
	CAJEME	ESPERANZA			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	368	100.00		
	85,741.07	85,741.07	0.00	0.00	C-00062/0031 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011				
	85,737.61	85,737.61	0.00	0.00					
C-00062/0032 ED-058.- REHABILITACION DE E.P. NUEVA CR									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	322	100.00		
	11,173.66	11,173.66	0.00	0.00	C-00062/0032 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0033 ED-059.- REHABILITACION DE E.P. 21 DE MA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	369	100.00
0.00	0.00			
91,423.25	91,423.25			
85,149.20	85,149.20			

C-00062/0033 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0034 ED-060.- REHABILITACION DE E.P. PROFESOR

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	360	100.00
0.00	0.00			
11,909.01	11,909.01			
0.00	0.00			

C-00062/0034 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0035 ED-061.- REHABILITACION DE ESCUELA SECUN

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	1521	100.00
0.00	0.00			
636,542.74	636,542.74			
109,452.43	109,452.43			

C-00062/0035 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/0036 ED-062.- REHABILITACION DE ESCUELA SECUN

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	MARTE R. GOMEZ	1	543	70.41
0.00	0.00			
2,963,529.53	2,963,529.53			
2,251,349.30	2,251,349.30			

C-00062/0036 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0037 ED-064.- REHABILITACION DE J.N. GUADALUP

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	149	100.00
0.00	0.00			
1,094,178.89	1,094,178.89			
518,221.24	518,221.24			

C-00062/0037 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/0038 ED-065.- REHABILITACION DE J.N. FRANCISC

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	ESPERANZA	1	105	100.00
0.00	0.00			
36,975.27	36,975.27			
0.00	0.00			

C-00062/0038 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0039 ED-066.- REHABILITACION DE J.N. LOMBARDO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	ESPERANZA	1	83	100.00
0.00	0.00			
104,491.26	104,491.26			
0.00	0.00			

C-00062/0039 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0040 ED-067.- REHABILITACION DE J.N. MAURICIO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	124	100.00
0.00	0.00			
453,261.93	453,261.93			
282,135.75	282,135.75			

C-00062/0040 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0041 ED-068.- REHABILITACION DE E.P. THOMAS M

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	100.00
HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN	1	336	
0.00	0.00			
711,408.33	711,408.33			
591,062.27	591,062.27			

C-00062/0041 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0042 ED-069.- REHABILITACION DE E.P. MANUEL B

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	100.00
HUATABAMPO	HUATABAMPO	1	225	
0.00	0.00			
271,381.53	271,381.53			
187,547.46	187,547.46			

C-00062/0042 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0043 ED-070.- REHABILITACION DE E.P. PROFESOR

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	100.00
CAJEME	ESPERANZA	1	309	
0.00	0.00			
561,999.63	561,999.63			
375,444.98	375,444.98			

C-00062/0043 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

0.00	0.00			
221,044.88	221,044.88			
221,044.88	221,044.88			

C-00062/0043 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A011

C-00062/0044 ED-071.- REHABILITACION DE E.P. EMILIANO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	100.00
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	212	
0.00	0.00			
25,325.81	25,325.81			
0.00	0.00			

C-00062/0044 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0045 ED-072.- REHABILITACION DE E.P. LIC. LUI

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	100.00
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	872	
0.00	0.00			
43,799.52	43,799.52			
0.00	0.00			

C-00062/0045 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0046 ED-073.- REHABILITACION DE E.P. GENERAL LAZARO CARDENAS NUMERO 1

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	100.00
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	162	
0.00	0.00			
310,745.43	310,745.43			
306,462.02	306,462.02			

C-00062/0046 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0047 ED-074.- CONSTRUCCION Y REHABILITACION E

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	100.00
NAVOJOA	NAVOJOA	1	180	
0.00	0.00			
914,474.70	914,474.70			
910,806.99	910,806.99			

C-00062/0047 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0048 ED-075.- CONSTRUCCION, REHABILITACION Y									
	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	148			
	929,113.36	929,113.36	0.00	0.00	C-00062/0048 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	595,704.26	595,704.26	0.00	0.00					
C-00062/0049 ED-076.- REHABILITACION Y PINTURA EN GEN									
	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	146			
	573,891.86	573,891.86	0.00	0.00	C-00062/0049 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	202,350.68	202,350.68	0.00	0.00					
C-00062/0050 ED-077.- CONSTRUCCION, REPARACIONES Y AP									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	342			
	954,839.29	954,839.29	0.00	0.00	C-00062/0050 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	791,585.25	791,585.25	0.00	0.00					
C-00062/0051 ED-078.- CONSTRUCCION DE ACCESO, REHABIL									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			55.85
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	189			
	1,095,885.82	1,095,885.82	0.00	0.00	C-00062/0051 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	270,197.91	270,197.91	0.00	0.00					
C-00062/0052 ED-079.- CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRA									
	GUAYMAS	SANTA CLARA			OBRA	ALUMNO			89.19
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	177			
	839,409.74	839,409.74	0.00	0.00	C-00062/0052 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0053 ED-080.- CONSTRUCCION DE CISTERNA Y PINT									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	396			
	130,000.66	130,000.66	0.00	0.00	C-00062/0053 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0054 ED-081.- CONSTRUCCION DE MODULO DE ACCES									
	CAJEME	ESPERANZA			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	160			
	1,870,391.47	1,870,391.47	0.00	0.00	C-00062/0054 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011				
	1,792,428.18	1,792,428.18	0.00	0.00					
C-00062/0055 ED-082.- REHABILITACION DEL PLANTEL Y AC									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	145			
	739,596.63	739,596.63	0.00	0.00	C-00062/0055 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	614,657.80	614,657.80	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0056 ED-083.- REPARACION DE BARDA Y OTRAS REH									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	101			
	260,592.30	260,592.30	0.00	0.00	C-00062/0056 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	134,674.12	134,674.12	0.00	0.00					
C-00062/0057 ED-021.- REHABILITACION Y REMODELACION D									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	463			
	2,045,434.63	2,045,434.63	0.00	0.00	C-00062/0057 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	1,930,731.55	1,930,731.55	0.00	0.00					
C-00062/0058 ED-022.- REHABILITACION DE ESCUELA PRIMA									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	333			
	1,178,745.77	1,178,745.77	0.00	0.00	C-00062/0058 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	1,174,390.10	1,174,390.10	0.00	0.00					
C-00062/0059 ED-086.- REHABILITACION GENERAL DEL PLAN									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO			88.85
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	148			
	794,816.71	794,816.71	0.00	0.00	C-00062/0059 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	266,445.31	266,445.31	0.00	0.00					
C-00062/0060 ED-088.- REHABILITACION GENERAL DEL PLAN									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	161			
	1,010,574.17	1,010,574.17	0.00	0.00	C-00062/0060 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	457,729.88	457,729.88	0.00	0.00					
C-00062/0061 ED-089.- REHABILITACION GENERAL DEL PLAN									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			77.49
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	137			
	721,172.80	721,172.80	0.00	0.00	C-00062/0061 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	532,950.62	532,950.62	0.00	0.00					
C-00062/0062 ED-090.- REHABILITACION GENERAL DEL PLAN									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	100			
	131,009.75	131,009.75	0.00	0.00	C-00062/0062 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	127,977.61	127,977.61	0.00	0.00					
C-00062/0063 ED-091.- CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL									
	NAVOJOA	NAVOJOA			ANEXO	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1157			
	1,620,833.78	1,620,833.78	0.00	0.00	C-00062/0063 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
	835,049.60	835,049.60	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0064 ED-093.- REHABILITACION GENERAL DEL PLAN

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	120	100.00
0.00	0.00			
59,411.27	59,411.27			
0.00	0.00			

C-00062/0064 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0065 ED-094.- CONSTRUCCION DE TEJABAN Y REHAB

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	364	100.00
0.00	0.00			
507,040.32	507,040.32			
402,613.21	402,613.21			

C-00062/0065 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0066 ED-095.- REHABILITACION GENERAL DE JARDI

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	121	100.00
0.00	0.00			
539,437.99	539,437.99			
279,820.94	279,820.94			

C-00062/0066 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0067 ED-098.- CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR-CAF

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1	1200	46.65
0.00	0.00			
1,138,470.02	1,138,470.02			
373,347.30	373,347.30			

C-00062/0067 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/0068 ED-099.- REPARACION GENERAL DEL EDIFICIO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1	308	100.00
0.00	0.00			
1,297,610.18	1,297,610.18			
1,015,055.86	1,015,055.86			

C-00062/0068 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/0069 ED-100.- CONSTRUCCION DE ACCESO INSTITUC

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	262	82.57
0.00	0.00			
650,124.48	650,124.48			
438,769.77	438,769.77			

C-00062/0069 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0070 ED-101.- REHABILITACION GENERAL DEL PLAN

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	537	100.00
0.00	0.00			
525,904.18	525,904.18			
482,939.76	482,939.76			

C-00062/0070 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/0071 ED-116.- REHABILITACION GENERAL DEL PLAN

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	1328	100.00
0.00	0.00			
955,435.17	955,435.17			
884,909.99	884,909.99			

C-00062/0071 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0072 ED-117.- CONSTRUCCION DE TEJABAN Y REHAB

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	212	66.45
0.00	0.00			
533,848.90	533,848.90			
0.00	0.00			

C-00062/0072 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0073 ED-121.- CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	463	100.00
0.00	0.00			
3,163,972.59	3,163,972.59			
2,629,595.51	2,629,595.51			

C-00062/0073 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0074 ED-128.- REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL Y CONSTRUCCION DE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	353	100.00
0.00	0.00			
248,480.07	248,480.07			
227,115.81	227,115.81			

C-00062/0074 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0075 ED-131.- CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIV

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	ESPERANZA	1	554	100.00
0.00	0.00			
816,147.07	816,147.07			
803,732.14	803,732.14			

C-00062/0075 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0076 ED-132.- CONSTRUCCION DE TEJABAN Y REHAB

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	373	91.22
0.00	0.00			
767,565.48	767,565.48			
103,869.08	103,869.08			

C-00062/0076 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0077 ED-133.- REHABILITACION GENERAL DEL PLAN

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	351	100.00
0.00	0.00			
1,619,524.27	1,619,524.27			
743,407.67	743,407.67			

C-00062/0077 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0078 ED-134.- REHABILITACION GENERAL DEL PLAN

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HUATABAMPO	POZO DULCE	1	122	100.00
0.00	0.00			
1,262,133.39	1,262,133.39			
1,113,529.03	1,113,529.03			

C-00062/0078 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0079 ED-135.- REHABILITACION GENERAL DEL PLAN

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NAVOJOA	FUNDICION	1	122	100.00
0.00	0.00			
559,042.01	559,042.01			
524,917.12	524,917.12			

C-00062/0079 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0080 ED-136.- REHABILITACION GENERAL DEL PLAN

NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	117	
26,113.47	26,113.47			
22,756.54	22,756.54			

C-00062/0080 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0082 ED-158 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA

NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	89	
60,893.51	60,893.51			
50,609.94	50,609.94			

C-00062/0082 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0083 ED-159 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	221	
2,091,383.88	2,091,383.88			
1,883,785.54	1,883,785.54			

C-00062/0083 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/0084 ED-161 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL

HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	209	
545,974.14	545,974.14			
542,925.41	542,925.41			

C-00062/0084 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0085 ED-162 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	585	
121,619.61	121,619.61			
52,246.43	52,246.43			

C-00062/0085 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0086 ED-166 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	120	
17,799.51	17,799.51			
15,201.82	15,201.82			

C-00062/0086 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0087 ED-170 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	280	
276,826.02	276,826.02			
276,825.85	276,825.85			

C-00062/0087 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0088 ED-171 HABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL E

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	65.40
0.00	0.00	1	250	
653,399.47	653,399.47			
336,140.20	336,140.20			

C-00062/0088 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0089 SEC. TECNICA 62, RICARDO MONTIJO MENDOZA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	1296	100.00
0.00	0.00			
1,886,395.00	1,886,395.00			
1,107,619.85	1,107,619.85			

C-00062/0089 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/0090 ED-173 CONSTRUCCION DE ACCESO INSTITUCIO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	189	100.00
0.00	0.00			
1,183,561.24	1,183,561.24			
1,147,535.45	1,147,535.45			

C-00062/0090 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0091 ED-174 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
ETCHOJOA	BUAYSIACOBÉ	1	82	100.00
0.00	0.00			
139,247.11	139,247.11			
58,358.41	58,358.41			

C-00062/0091 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0092 ED-175 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
ETCHOJOA	BACOBAMPO	1	82275	100.00
0.00	0.00			
461,264.85	461,264.85			
450,615.59	450,615.59			

C-00062/0092 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0093 ED-176 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	GRACIANO SANCHEZ	1	17	100.00
0.00	0.00			
194,138.22	194,138.22			
164,961.53	164,961.53			

C-00062/0093 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/0094 ED-177 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	256	100.00
0.00	0.00			
72,169.34	72,169.34			
72,168.87	72,168.87			

C-00062/0094 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0095 ED-178 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	289	100.00
0.00	0.00			
110,162.61	110,162.61			
103,656.86	103,656.86			

C-00062/0095 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0096 ED-180 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	105	100.00
0.00	0.00			
293,097.66	293,097.66			
290,093.77	290,093.77			

C-00062/0096 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0097 ED-181 CONSTRUCCION DE TEJABAN Y REHABIL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HUATABAMPO	CARO, EL	1	106	100.00
0.00	0.00			
1,135,054.77	1,135,054.77			
1,054,326.87	1,054,326.87			

C-00062/0097 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0098 SEC. ESTATAL 38, JOSE EDUARDO CURLANGO L

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	1037	100.00
0.00	0.00			
2,099,914.00	2,099,914.00			
616,730.99	616,730.99			

C-00062/0098 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/0099 ED-183 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	907	2.78
0.00	0.00			
1,033,041.15	1,033,041.15			
0.00	0.00			

C-00062/0099 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0100 SEC. GRAL. 10, JESUS LEON GONZALEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	1028	91.94
0.00	0.00			
1,365,766.00	1,365,766.00			
1,145,075.55	1,145,075.55			

C-00062/0100 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0101 E.P. NICOLAS BRAVO NUM. 2

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1	71	0.00
0.00	0.00			
894,429.00	894,429.00			
0.00	0.00			

C-00062/0101 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/0102 J.N. MARIANO AZUELA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1	198	0.00
0.00	0.00			
804,006.00	804,006.00			
0.00	0.00			

C-00062/0102 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/0103 ED-196 REHABILITACION GENERAL Y CONSTRUCC

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	648	100.00
0.00	0.00			
2,207,580.52	2,207,580.52			
1,812,652.95	1,812,652.95			

C-00062/0103 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0104 ED-197 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
EMPALME	EMPALME	1	182	100.00
0.00	0.00			
3,010,759.01	3,010,759.01			
2,518,250.02	2,518,250.02			

C-00062/0104 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0105 ED-198 REHABILITACION GENERAL Y CONSTRUCC

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CABORCA	HEROICA CABORCA	1	399	100.00
0.00	0.00			
974,430.30	974,430.30			
972,459.89	972,459.89			

C-00062/0105 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/0106 ED-199 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN	1	171	100.00
0.00	0.00			
1,194,689.20	1,194,689.20			
981,447.16	981,447.16			

C-00062/0106 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0107 ED-200 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	289	59.35
0.00	0.00			
363,488.09	363,488.09			
33,738.88	33,738.88			

C-00062/0107 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0108 ED-201 CONSTRUCCION DE TEJABAN, CANCHA D

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	1	406	100.00
0.00	0.00			
1,947,148.96	1,947,148.96			
1,141,988.26	1,141,988.26			

C-00062/0108 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/0109 ED-202 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	254	100.00
0.00	0.00			
1,337,817.15	1,337,817.15			
906,286.31	906,286.31			

C-00062/0109 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/0110 ED-203 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	433	54.81
0.00	0.00			
946,793.24	946,793.24			
283,691.14	283,691.14			

C-00062/0110 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0111 ED-206 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	1	154	98.48
0.00	0.00			
603,854.93	603,854.93			
303,686.10	303,686.10			

C-00062/0111 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004

C-00062/0112 E.P. JESUS GARCIA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	399	0.00
0.00	0.00			
955,654.00	955,654.00			
0.00	0.00			

C-00062/0112 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0113 ED-208 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	92	89.94
0.00	0.00			
111,847.77	111,847.77			
63,943.55	63,943.55			

C-00062/0113 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0114 ED-209 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	528	100.00
0.00	0.00			
159,054.26	159,054.26			
0.00	0.00			

C-00062/0114 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0115 ED-210 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	1	650	95.25
0.00	0.00			
2,056,297.50	2,056,297.50			
941,359.77	941,359.77			

C-00062/0115 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/0116 ED-211 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
NAVOJOA	NAVOJOA	1	97	100.00
0.00	0.00			
85,763.36	85,763.36			
56,635.91	56,635.91			

C-00062/0116 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0117 ED-212 CONSTRUCCION DE CANCHA Y REHABILI

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	366	100.00
0.00	0.00			
1,176,836.43	1,176,836.43			
990,055.71	990,055.71			

C-00062/0117 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/0118 ED-229 CONSTRUCCION DE FACHADA INSTITUCI

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	134	73.76
0.00	0.00			
962,904.50	962,904.50			
383,211.40	383,211.40			

C-00062/0118 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0119 ED-230 CONSTRUCCION DE BARDA-REJA PERIME

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	406	85.51
0.00	0.00			
891,958.06	891,958.06			
343,530.07	343,530.07			

C-00062/0119 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0120 ED-231 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	405	85.73
0.00	0.00			
675,298.60	675,298.60			
546,052.49	546,052.49			

C-00062/0120 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0121 E.P. ABELARDO L. RODRIGUEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	356	89.93
0.00	0.00			
1,609,979.00	1,609,979.00			
832,602.19	832,602.19			

C-00062/0121 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/0122 ED-233 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	258	45.73
0.00	0.00			
1,031,046.75	1,031,046.75			
352,940.03	352,940.03			

C-00062/0122 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0123 ED-234 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	216	100.00
0.00	0.00			
621,512.83	621,512.83			
616,155.39	616,155.39			

C-00062/0123 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

0.00	0.00			
253,880.71	253,880.71			
253,880.71	253,880.71			

C-00062/0123 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A011

C-00062/0124 ED-235 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	PUEBLO YAQUI	1	189	2.36
0.00	0.00			
505,748.03	505,748.03			
0.00	0.00			

C-00062/0124 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0125 ED-236 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	224	100.00
0.00	0.00			
645,492.12	645,492.12			
111,810.88	111,810.88			

C-00062/0125 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0126 ED-237 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	104	14.54
0.00	0.00			
177,969.38	177,969.38			
0.00	0.00			

C-00062/0126 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0127 ED-238 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	88	60.95
0.00	0.00			
518,749.81	518,749.81			
0.00	0.00			

C-00062/0127 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0128 ED-239 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

CAJEME	ESPERANZA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	189	19.39
293,703.03	293,703.03			
0.00	0.00			

C-00062/0128 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0129 ED-240 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	104	12.42
262,993.54	262,993.54			
0.00	0.00			

C-00062/0129 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0130 ED-241 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

CAJEME	ESPERANZA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	275	9.76
1,552,191.56	1,552,191.56			
49,518.14	49,518.14			

C-00062/0130 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0131 ED-242 CONSTRUCCION DE TEJABAN, CAMPO DE

CAJEME	ESPERANZA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	733	100.00
2,537,240.89	2,537,240.89			
2,019,806.77	2,019,806.77			

C-00062/0131 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0132 ED-243 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	271	100.00
316,662.46	316,662.46			
165,592.75	165,592.75			

C-00062/0132 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/0133 ED-244 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

GUAYMAS	SANTA CLARA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	120	48.83
1,735,822.91	1,735,822.91			
489,141.88	489,141.88			

C-00062/0133 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/0134 ED-245 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	142	83.01
1,517,262.23	1,517,262.23			
610,270.65	610,270.65			

C-00062/0134 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0135 ED-246 CONSTRUCCION DE TEJABAN Y REHABIL

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	183	88.12
706,195.55	706,195.55			
396,871.25	396,871.25			

C-00062/0135 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0136 ED-247 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

EMPALME	EMPALME			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	139	100.00
307,264.92	307,264.92	0.00	0.00	C-00062/0136 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010		
271,772.00	271,772.00	0.00	0.00			

C-00062/0137 ED-248 REHABILITACION GENERAL DEL EDIFIC

ETCHOJOA	BACOBAMPO			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	149	100.00
87,827.19	87,827.19	0.00	0.00	C-00062/0137 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		
87,691.83	87,691.83	0.00	0.00			

C-00062/0138 ED-249 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	315	90.33
262,565.94	262,565.94	0.00	0.00	C-00062/0138 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
209,696.54	209,696.54	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00			
234,693.94	234,693.94	0.00	0.00	C-00062/0138 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A007		
234,693.94	234,693.94	0.00	0.00			

C-00062/0139 ED-250 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	268	100.00
135,163.27	135,163.27	0.00	0.00	C-00062/0139 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
135,162.37	135,162.37	0.00	0.00			

C-00062/0140 ED-251 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	130	100.00
217,976.78	217,976.78	0.00	0.00	C-00062/0140 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
217,508.71	217,508.71	0.00	0.00			

C-00062/0141 ED-252 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

HUATABAMPO	PARRAS, LAS			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	102	100.00
426,340.44	426,340.44	0.00	0.00	C-00062/0141 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		
276,575.97	276,575.97	0.00	0.00			

C-00062/0142 ED-253 CONSTRUCCION DE TEJABAN Y REHABIL

NAVOJOA	NAVOJOA			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	529	71.10
2,235,400.91	2,235,400.91	0.00	0.00	C-00062/0142 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		
748,603.86	748,603.86	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0143 J.N. JULIO CASTRO DURON

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	77	80.70
0.00	0.00			
905,377.00	905,377.00			
292,522.50	292,522.50			

C-00062/0143 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/0144 ED-256 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	266	100.00
0.00	0.00			
2,453,099.41	2,453,099.41			
1,924,603.64	1,924,603.64			

C-00062/0144 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/0145 ED-257 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
YECORA	YECORA	1	188	100.00
0.00	0.00			
1,162,032.66	1,162,032.66			
813,198.85	813,198.85			

C-00062/0145 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A009

C-00062/0146 ED-263.- CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELE

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico %
CABORCA	HEROICA CABORCA	1	1081	0.00
0.00	0.00			
780,790.33	780,790.33			
634,347.31	634,347.31			

C-00062/0146 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/0147 ED-264.- REHABILITACION DE TECHOS, SISTE

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico %
IMURIS	MESA, LA	1	21	0.00
0.00	0.00			
172,876.14	172,876.14			
0.00	0.00			

C-00062/0147 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/0148 ED-265.- REHABILITACION GENERAL DE SERVI

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico %
IMURIS	MESA, LA	1	53	0.00
0.00	0.00			
298,394.05	298,394.05			
0.00	0.00			

C-00062/0148 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/0149 ED-266.- CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL, FACHADA PRINCIPAL Y

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico %
MAGDALENA	MESA DE BEDOLLA, LA	1	13	0.00
0.00	0.00			
149,651.29	149,651.29			
0.00	0.00			

C-00062/0149 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/0150 ED-267.- REHABILITACION GENERAL DE SERVI

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	1273	0.00
0.00	0.00			
44,678.85	44,678.85			
0.00	0.00			

C-00062/0150 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0151 ED-268.- REHABILITACION DE CERCO PERIMET									
	NOGALES	HEROICA NOGALES				ANEXO	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1273	0.00	
	92,475.03	92,475.03	0.00	0.00	0.00	C-00062/0151 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/0152 ED-269.- CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRA									
	ETCHOJOA	ETCHOJOA				ANEXO	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	499	0.00	
	274,439.99	274,439.99	0.00	0.00	0.00	C-00062/0152 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/0153 ED-270.- REHABILITACION DE SERVICIOS SAN									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)				ANEXO	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1186	0.00	
	28,540.19	28,540.19	0.00	0.00	0.00	C-00062/0153 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/0154 ED-271.- CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANIT									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				ANEXO	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1096	0.00	
	93,056.67	93,056.67	0.00	0.00	0.00	C-00062/0154 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/0155 ED-272.- REHABILITACION GENERAL EN ESC.									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				ANEXO	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1096	0.00	
	282,461.56	282,461.56	0.00	0.00	0.00	C-00062/0155 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/0156 ED-274.- TERMINACION DE CONSTRUCCION DE									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				AULA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30	0.00	
	23,213.00	23,213.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0156 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/0157 ED-275.- TERMINACION DE CONSTRUCCION DE									
	NOGALES	HEROICA NOGALES				AULA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	128	0.00	
	28,427.00	28,427.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0157 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/0158 ED-276.- CONSTRUCCION DE ALIMENTADORES E									
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS				ANEXO	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	328	0.00	
	46,626.62	46,626.62	0.00	0.00	0.00	C-00062/0158 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0159 ED-277 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	1	202	100.00
0.00	0.00			
1,749,642.31	1,749,642.31			
1,518,343.06	1,518,343.06			

C-00062/0159 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004

C-00062/0160 ED-278 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
ETCHOJOA	SAN PEDRO NUEVO	1	207	100.00
0.00	0.00			
364,573.31	364,573.31			
82,833.25	82,833.25			

C-00062/0160 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0161 ED-279 REPARACION GENERAL DEL PLANTEL Y

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	585	31.25
0.00	0.00			
1,161,148.57	1,161,148.57			
209,575.17	209,575.17			

C-00062/0161 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0162 ED-280 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	545	100.00
0.00	0.00			
482,715.28	482,715.28			
304,334.40	304,334.40			

C-00062/0162 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/0163 ED-281 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	436	100.00
0.00	0.00			
1,364,963.08	1,364,963.08			
1,361,320.11	1,361,320.11			

C-00062/0163 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/0164 ED-282 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	1	90	100.00
0.00	0.00			
624,760.18	624,760.18			
261,295.80	261,295.80			

C-00062/0164 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A008

C-00062/0165 ED-283 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	219	100.00
0.00	0.00			
492,733.55	492,733.55			
492,732.39	492,732.39			

C-00062/0165 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0166 ED-284 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	121	100.00
0.00	0.00			
872,278.39	872,278.39			
751,673.48	751,673.48			

C-00062/0166 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros				Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0167 ED-285 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE									
	CAJEME	MARTE R. GOMEZ			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	151			
	433,694.40	433,694.40	0.00	0.00	C-00062/0167 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011				
	426,719.96	426,719.96	0.00	0.00					
C-00062/0168 ED-286 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE									
	CAJEME	ESPERANZA			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	546			
	644,908.15	644,908.15	0.00	0.00	C-00062/0168 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011				
	611,323.38	611,323.38	0.00	0.00					
C-00062/0169 ED-287 CONSTRUCCION DE ACCESO TIPO INSTI									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	414			
	562,023.44	562,023.44	0.00	0.00	C-00062/0169 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011				
	543,382.61	543,382.61	0.00	0.00					
C-00062/0170 ED-288 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1148			
	2,904,698.56	2,904,698.56	0.00	0.00	C-00062/0170 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011				
	2,130,602.15	2,130,602.15	0.00	0.00					
C-00062/0171 ED-289 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE									
	GUAYMAS	SANTA CLARA			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	90			
	286,219.35	286,219.35	0.00	0.00	C-00062/0171 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010				
	51,969.18	51,969.18	0.00	0.00					
C-00062/0172 ED-290 CONSTRUCCION DE TEJABAN Y REHABIL									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	359			
	1,100,822.20	1,100,822.20	0.00	0.00	C-00062/0172 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	837,452.34	837,452.34	0.00	0.00					
C-00062/0173 ED-291 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE									
	BACUM	PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77)			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	78			
	651,888.40	651,888.40	0.00	0.00	C-00062/0173 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010				
	323,558.52	323,558.52	0.00	0.00					
C-00062/0174 ED-292 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE									
	BAVIACORA	BAVIACORA			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	107			
	1,015,407.58	1,015,407.58	0.00	0.00	C-00062/0174 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005				
	727,045.63	727,045.63	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

ETCA-III-14

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0175 ED-293 CONSTRUCCION DE TEJABAN, CANCHA Y									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	ALUMNO			33.36
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	287			
	2,256,904.10	2,256,904.10	0.00	0.00	C-00062/0175 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0176 ED-294 CONSTRUCCION DE TEJABAN Y REHABIL									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	ALUMNO			68.03
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	150			
	393,138.50	393,138.50	0.00	0.00	C-00062/0176 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0177 E.P. MOISES SAENZ GARZA									
	EMPALME	EMPALME			OBRA	ALUMNO			78.30
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	261			
	1,414,995.00	1,414,995.00	0.00	0.00	C-00062/0177 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010				
	921,452.10	921,452.10	0.00	0.00					
C-00062/0178 ED-296 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE									
	GRANADOS	GRANADOS			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	131			
	1,199,391.88	1,199,391.88	0.00	0.00	C-00062/0178 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A006				
	1,012,188.00	1,012,188.00	0.00	0.00					
C-00062/0179 ED-297 CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICI									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	116			
	415,205.00	415,205.00	0.00	0.00	C-00062/0179 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	354,462.63	354,462.63	0.00	0.00					
C-00062/0180 ED-298 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	262			
	277,027.86	277,027.86	0.00	0.00	C-00062/0180 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	249,177.47	249,177.47	0.00	0.00					
C-00062/0181 ED-299 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			25.15
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	340			
	844,059.79	844,059.79	0.00	0.00	C-00062/0181 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0182 ED-300 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE									
	IMURIS	IMURIS			OBRA	ALUMNO			53.32
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	151			
	1,278,025.34	1,278,025.34	0.00	0.00	C-00062/0182 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	276,528.14	276,528.14	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0183 ED-301 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	1	191	48.54
0.00	0.00			
1,392,429.74	1,392,429.74			
257,124.92	257,124.92			

C-00062/0183 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/0184 ED-302 CONSTRUCCION DE TEJABAN Y REHABIL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	467	100.00
0.00	0.00			
243,499.62	243,499.62			
135,296.74	135,296.74			

C-00062/0184 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/0185 E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	332	0.00
0.00	0.00			
1,453,024.00	1,453,024.00			
0.00	0.00			

C-00062/0185 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/0186 ED-304 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	144	100.00
0.00	0.00			
1,433,208.34	1,433,208.34			
1,361,347.35	1,361,347.35			

C-00062/0186 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/0187 ED-305 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	315	100.00
0.00	0.00			
288,272.01	288,272.01			
274,719.19	274,719.19			

C-00062/0187 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/0188 ED-306 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
YECORA	YECORA	1	189	100.00
0.00	0.00			
955,094.25	955,094.25			
707,022.94	707,022.94			

C-00062/0188 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A009

C-00062/0189 ED-307 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
YECORA	YECORA	1	99	100.00
0.00	0.00			
1,295,135.52	1,295,135.52			
861,391.28	861,391.28			

C-00062/0189 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A009

C-00062/0190 ED-308 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	1	157	100.00
0.00	0.00			
784,783.05	784,783.05			
781,988.94	781,988.94			

C-00062/0190 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0191 ED-309 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
IMURIS	IMURIS	1	190	100.00
0.00	0.00			
57,213.97	57,213.97			
0.00	0.00			

C-00062/0191 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/0192 ED-310 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	245	100.00
0.00	0.00			
72,583.13	72,583.13			
43,682.02	43,682.02			

C-00062/0192 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0193 ED-311 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	35	100.00
0.00	0.00			
65,265.94	65,265.94			
47,710.24	47,710.24			

C-00062/0193 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0194 E.P. NOE PALOMARES NAVARRO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	317	100.00
0.00	0.00			
93,998.00	93,998.00			
93,997.21	93,997.21			

C-00062/0194 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0195 ED-314 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA	1	370	100.00
0.00	0.00			
155,505.98	155,505.98			
86,985.34	86,985.34			

C-00062/0195 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/0196 ED-315 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	1	329	100.00
0.00	0.00			
195,893.80	195,893.80			
90,890.28	90,890.28			

C-00062/0196 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/0197 ED-316 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
ALTAR	ALTAR	1	295	100.00
0.00	0.00			
166,912.41	166,912.41			
89,258.95	89,258.95			

C-00062/0197 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/0198 ED-317 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CABORCA	HEROICA CABORCA	1	77	100.00
0.00	0.00			
1,389,364.21	1,389,364.21			
1,227,982.30	1,227,982.30			

C-00062/0198 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0199 ED-318 CONSTRUCCION DE ACCESO INSTITUCIO

CAJEME	MARTE R. GOMEZ	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	145	100.00
1,670,207.65	1,670,207.65			
1,137,691.45	1,137,691.45			

C-00062/0199 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0200 ED-319 CONSTRUCCION DE TEJABAN Y REHABIL

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	231	100.00
411,014.14	411,014.14			
364,923.65	364,923.65			

C-00062/0200 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0201 ED-320 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	259	100.00
298,109.24	298,109.24			
177,014.40	177,014.40			

C-00062/0201 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0202 ED-321 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	53	100.00
2,153,393.01	2,153,393.01			
2,109,695.86	2,109,695.86			

C-00062/0202 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0203 ED-322 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

IMURIS	IMURIS	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	67	100.00
561,416.63	561,416.63			
509,750.66	509,750.66			

C-00062/0203 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/0204 ED-323 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	297	90.61
1,336,879.07	1,336,879.07			
862,839.86	862,839.86			

C-00062/0204 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/0205 ED-324 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	327	100.00
932,592.96	932,592.96			
803,450.91	803,450.91			

C-00062/0205 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/0206 ED-325 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	424	100.00
2,566,900.70	2,566,900.70			
2,278,568.62	2,278,568.62			

C-00062/0206 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0207 ED-326 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	155	100.00
571,887.14	571,887.14			
364,286.10	364,286.10			

C-00062/0207 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0208 ED-327 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	587	5.00
60,991.01	60,991.01			
0.00	0.00			

C-00062/0208 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0209 ED-328.- HABILITACION DEL CAMPO DE FUTBO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	312	100.00
1,320,568.53	1,320,568.53			
1,277,979.68	1,277,979.68			

C-00062/0209 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0210 ED-329.- CONSTRUCCION DE SUBESTACION, HA

CAJEME	PUEBLO YAQUI	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	411	60.03
3,839,127.67	3,839,127.67			
2,226,851.67	2,226,851.67			

C-00062/0210 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0211 ED-330.- CONSTRUCCION DE BARDAS Y REHABIL

CAJEME	ESPERANZA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	108	100.00
1,133,701.33	1,133,701.33			
1,103,338.58	1,103,338.58			

C-00062/0211 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0212 ED-331.- REHABILITACION DE SUBESTACION E

CAJEME	ESPERANZA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	329	100.00
1,089,033.43	1,089,033.43			
590,886.86	590,886.86			

C-00062/0212 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0213 ED-333.- HABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	392	100.00
3,161,732.83	3,161,732.83			
1,993,346.68	1,993,346.68			

C-00062/0213 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0214 ED-336.- REHABILITACION DE CANCHA DE BAS

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	401	100.00
2,335,021.53	2,335,021.53			
2,033,004.32	2,033,004.32			

C-00062/0214 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto										
		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %			
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros						

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0215 ED-339.- REHABILITACION GENERAL DEL PLAN

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	100.00
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	383	
0.00	0.00			
1,413,007.40	1,413,007.40			
1,378,911.15	1,378,911.15			

C-00062/0215 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0216 ED-340.- HABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	100.00
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	473	
0.00	0.00			
1,667,235.41	1,667,235.41			
1,101,490.41	1,101,490.41			

C-00062/0216 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0217 ED-341.- CONSTRUCCION DE TEJABAN, HABILITACION

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	100.00
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	353	
0.00	0.00			
1,448,533.47	1,448,533.47			
1,236,479.08	1,236,479.08			

C-00062/0217 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0218 ED-342.- REHABILITACION GENERAL DEL PLAN

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	100.00
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	400	
0.00	0.00			
2,206,209.85	2,206,209.85			
1,627,132.20	1,627,132.20			

C-00062/0218 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/0219 ED-343.- CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA E

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	100.00
NAVOJOA	NAVOJOA	1	76	
0.00	0.00			
251,591.94	251,591.94			
251,409.46	251,409.46			

C-00062/0219 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0220 ED-344.- CONSTRUCCION DE TEJABAN Y REHABILITACION

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	100.00
NAVOJOA	PUEBLO MAYO	1	42	
0.00	0.00			
533,688.45	533,688.45			
303,753.99	303,753.99			

C-00062/0220 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0221 ED-345.- REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	100.00
NAVOJOA	NAVOJOA	1	212	
0.00	0.00			
389,942.87	389,942.87			
174,895.67	174,895.67			

C-00062/0221 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0222 ED-346.- CONSTRUCCION DE TEJABAN EN JARDIN

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	100.00
NAVOJOA	TIERRA BLANCA	1	64	
0.00	0.00			
172,290.33	172,290.33			
155,048.00	155,048.00			

C-00062/0222 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0223 ED-347.- CONSTRUCCION DE TEJABAN Y REHAB

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	100.00
NAVOJOA	LICENCIADO LUIS ECHEVERRIA	1	34	
0.00	0.00	0.00	0.00	
177,031.53	177,031.53	0.00	0.00	
87,479.57	87,479.57	0.00	0.00	

C-00062/0223 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0224 ED-348.- CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCU

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	100.00
NAVOJOA	QUINCE, LOS	1	19	
0.00	0.00	0.00	0.00	
148,508.04	148,508.04	0.00	0.00	
125,425.12	125,425.12	0.00	0.00	

C-00062/0224 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0225 ED-351 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	100.00
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	201	
0.00	0.00	0.00	0.00	
1,192,032.87	1,192,032.87	0.00	0.00	
1,159,288.38	1,159,288.38	0.00	0.00	

C-00062/0225 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0226 ED-352 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	58.65
CAJEME	PROVIDENCIA	1	136	
0.00	0.00	0.00	0.00	
718,413.51	718,413.51	0.00	0.00	
289,283.54	289,283.54	0.00	0.00	

C-00062/0226 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0227 ED-353 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	84.82
CAJEME	PUEBLO YAQUI	1	114	
0.00	0.00	0.00	0.00	
695,739.11	695,739.11	0.00	0.00	
66,371.16	66,371.16	0.00	0.00	

C-00062/0227 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0228 ED-355 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	64.25
AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	1	661	
0.00	0.00	0.00	0.00	
3,080,393.78	3,080,393.78	0.00	0.00	
1,510,277.23	1,510,277.23	0.00	0.00	

C-00062/0228 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004

C-00062/0229 ED-356 CONSTRUCCION DE TEJABAN Y REHABIL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	61.86
BACERAC	BACERAC	1	74	
0.00	0.00	0.00	0.00	
2,558,612.15	2,558,612.15	0.00	0.00	
238,898.88	238,898.88	0.00	0.00	

C-00062/0229 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A006

C-00062/0230 ED-357 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	100.00
BAVIACORA	BAVIACORA	1	37	
0.00	0.00	0.00	0.00	
483,581.80	483,581.80	0.00	0.00	
483,580.43	483,580.43	0.00	0.00	

C-00062/0230 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0231 ED-358 CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y REHA

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	301	91.49
1,640,589.08	1,640,589.08			
1,396,072.41	1,396,072.41			

C-00062/0231 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0232 ED-359 CONSTRUCCION DE SUBESTACION, CUBI

DIVISADEROS	DIVISADEROS	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	73	36.38
2,033,983.04	2,033,983.04			
450,551.10	450,551.10			

C-00062/0232 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A006

C-00062/0233 ED-361 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	582	100.00
1,323,047.67	1,323,047.67			
1,286,744.61	1,286,744.61			

C-00062/0233 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0234 ED-362 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	275	100.00
766,567.06	766,567.06			
743,173.24	743,173.24			

C-00062/0234 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0235 ED-363 REFORZAMIENTO DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	113	100.00
21,109.00	21,109.00			
21,107.40	21,107.40			

C-00062/0235 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0236 ED-364 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	488	90.12
1,833,662.21	1,833,662.21			
1,570,080.74	1,570,080.74			

C-00062/0236 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0237 ED-384 CONSTRUCCION DE ACCESO Y REHABILI

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	56	15.88
711,350.37	711,350.37			
6,819.00	6,819.00			

C-00062/0237 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/0238 J.N. BURBUJAS

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	99	90.01
958,521.00	958,521.00			
275,036.43	275,036.43			

C-00062/0238 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0239 ED-386 CONSTRUCCION DE TEJABAN CURVO Y R

NAVOJOA	NAVOJOA		
0.00	0.00	0.00	0.00
1,359,199.29	1,359,199.29	0.00	0.00
1,078,585.68	1,078,585.68	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	90	100.00
C-00062/0239 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		

C-00062/0240 J.N. FRANCISCA ARMIDA ROMERO DUARTE

NOGALES	HEROICA NOGALES		
0.00	0.00	0.00	0.00
1,118,763.00	1,118,763.00	0.00	0.00
763,884.61	763,884.61	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	129	87.88
C-00062/0240 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003		

C-00062/0241 E.P. MIGUEL HIDALGO

NOGALES	HEROICA NOGALES		
0.00	0.00	0.00	0.00
1,508,610.00	1,508,610.00	0.00	0.00
1,132,130.80	1,132,130.80	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	153	91.01
C-00062/0241 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003		

C-00062/0242 ED-389 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

ALTAR	ALTAR		
0.00	0.00	0.00	0.00
540,637.19	540,637.19	0.00	0.00
5,850.40	5,850.40	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	86	100.00
C-00062/0242 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002		

C-00062/0243 ED-390 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

ALTAR	ALTAR		
0.00	0.00	0.00	0.00
246,351.50	246,351.50	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	220	100.00
C-00062/0243 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002		

C-00062/0244 ED-391 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN JARDIN

NAVOJOA	NAVOJOA		
0.00	0.00	0.00	0.00
352,058.05	352,058.05	0.00	0.00
327,551.90	327,551.90	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	21	100.00
C-00062/0244 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		

C-00062/0245 ED-392 REHABILITACION GENERAL EN ESCUELA

NAVOJOA	SANTA ROSA		
0.00	0.00	0.00	0.00
181,526.27	181,526.27	0.00	0.00
175,345.33	175,345.33	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	33	100.00
C-00062/0245 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		

C-00062/0246 ED-393 CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA EN

NAVOJOA	CAMOA		
0.00	0.00	0.00	0.00
190,432.47	190,432.47	0.00	0.00
190,431.49	190,431.49	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	13	100.00
C-00062/0246 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0247 ED-394 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL									
	NAVOJOA	POTABLE, LA			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	45			
	131,378.21	131,378.21	0.00	0.00	C-00062/0247 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
	116,153.71	116,153.71	0.00	0.00					
C-00062/0248 E.P. ÁLVARO OBREGÓN (COLONIA SAN MIGU									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO			81.43
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	727			
	1,971,487.00	1,971,487.00	0.00	0.00	C-00062/0248 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	1,354,310.92	1,354,310.92	0.00	0.00					
C-00062/0249 ED-396 REHABILITACION MENOR DE SERVICIOS									
	CAJEME	ESPERANZA			OBRA	ALUMNO			57.72
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	216			
	127,116.53	127,116.53	0.00	0.00	C-00062/0249 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0250 ED-397 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE									
	NAVOJOA	NAVOJOA			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	829			
	455,553.27	455,553.27	0.00	0.00	C-00062/0250 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
	455,549.51	455,549.51	0.00	0.00					
C-00062/0251 ED-398 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUEL									
	NAVOJOA	TETAPACHE			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	72			
	390,452.42	390,452.42	0.00	0.00	C-00062/0251 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
	366,822.18	366,822.18	0.00	0.00					
C-00062/0252 ED-399 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE									
	CAJEME	ESPERANZA			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	302			
	484,010.32	484,010.32	0.00	0.00	C-00062/0252 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011				
	445,429.40	445,429.40	0.00	0.00					
C-00062/0253 ED-400 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA									
	NAVOJOA	NAVOJOA			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	739			
	236,394.98	236,394.98	0.00	0.00	C-00062/0253 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
	236,379.36	236,379.36	0.00	0.00					
C-00062/0254 ED-402 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	707			
	200,032.69	200,032.69	0.00	0.00	C-00062/0254 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	62,114.55	62,114.55	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0255 E.P. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	AGUA ZARCA (FERROCARRIL)	1	398	76.97
0.00	0.00			
5,410,107.00	5,410,107.00			
4,415,438.79	4,415,438.79			

C-00062/0255 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/0256 ED-404 CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	415	100.00
0.00	0.00			
1,561,212.87	1,561,212.87			
0.00	0.00			

C-00062/0256 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/0257 ED-405 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	239	100.00
0.00	0.00			
648,256.12	648,256.12			
545,193.67	545,193.67			

C-00062/0257 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0258 ED-406 HABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL E

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1	308	95.81
0.00	0.00			
985,084.13	985,084.13			
821,806.19	821,806.19			

C-00062/0258 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/0259 J.N. MUNDO INFANTIL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	1	132	89.39
0.00	0.00			
2,129,398.00	2,129,398.00			
611,556.05	611,556.05			

C-00062/0259 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004

C-00062/0260 ED-408 CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECT

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	161	70.90
0.00	0.00			
1,323,266.35	1,323,266.35			
567,794.81	567,794.81			

C-00062/0260 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0261 ED-409 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	66	58.00
0.00	0.00			
843,317.37	843,317.37			
69,948.53	69,948.53			

C-00062/0261 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0262 ED-410 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	MARTE R. GOMEZ	1	146	96.97
0.00	0.00			
2,571,210.78	2,571,210.78			
931,623.49	931,623.49			

C-00062/0262 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0263 ED-411 CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL Y

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	200	0.00
806,559.27	806,559.27	C-00062/0263 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011		
0.00	0.00			

C-00062/0264 ED-412 CONSTRUCCION DE TEJABAN Y REHABIL

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	59	30.28
1,041,872.47	1,041,872.47	C-00062/0264 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010		
95,140.84	95,140.84			

C-00062/0265 E.P. ESCUADRON 201

AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	181	92.35
1,165,432.00	1,165,432.00	C-00062/0265 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004		
334,499.31	334,499.31			

C-00062/0266 ED-414 CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y REH

BAVIACORA	BAVIACORA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	139	48.04
1,128,170.56	1,128,170.56	C-00062/0266 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005		
223,823.43	223,823.43			

C-00062/0267 SEC. PROF. EDUARDO W VILLA

BAVIACORA	BAVIACORA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	192	47.10
2,362,581.00	2,362,581.00	C-00062/0267 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005		
663,312.67	663,312.67			

C-00062/0268 ED-416 CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL Y

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	162	100.00
2,331,429.85	2,331,429.85	C-00062/0268 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011		
804,019.04	804,019.04			

C-00062/0269 ED-417 HABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL Y

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	367	84.73
1,069,347.78	1,069,347.78	C-00062/0269 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
155,866.21	155,866.21			

C-00062/0270 E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	224	59.43
2,613,847.00	2,613,847.00	C-00062/0270 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
753,606.82	753,606.82			



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0271 ED-419 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	265			100.00
	-----	-----	-----	-----					
	401,252.88	401,252.88	0.00	0.00	C-00062/0271 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	-----	-----	-----	-----					
	330,613.18	330,613.18	0.00	0.00					
C-00062/0272 ED-421 HABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL Y									
	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	369			73.86
	-----	-----	-----	-----					
	986,868.64	986,868.64	0.00	0.00	C-00062/0272 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	-----	-----	-----	-----					
	448,462.60	448,462.60	0.00	0.00					
C-00062/0273 ED-422 CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL Y									
	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	633			100.00
	-----	-----	-----	-----					
	3,711,287.09	3,711,287.09	0.00	0.00	C-00062/0273 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001				
	-----	-----	-----	-----					
	665,581.47	665,581.47	0.00	0.00					
C-00062/0274 ED-423 CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL Y									
	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1107			100.00
	-----	-----	-----	-----					
	1,922,805.47	1,922,805.47	0.00	0.00	C-00062/0274 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001				
	-----	-----	-----	-----					
	274,219.64	274,219.64	0.00	0.00					
C-00062/0275 ED-424 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE									
	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	269			100.00
	-----	-----	-----	-----					
	762,459.14	762,459.14	0.00	0.00	C-00062/0275 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001				
	-----	-----	-----	-----					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0276 ED-425 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE									
	YECORA	YECORA			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	208			95.63
	-----	-----	-----	-----					
	2,866,942.41	2,866,942.41	0.00	0.00	C-00062/0276 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A009				
	-----	-----	-----	-----					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0277 ED-426 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE									
	HERMOSILLO	PLAN DE AYALA			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	124			100.00
	-----	-----	-----	-----					
	188,441.44	188,441.44	0.00	0.00	C-00062/0277 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	-----	-----	-----	-----					
	159,616.52	159,616.52	0.00	0.00					
C-00062/0278 ED-427 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE									
	EMPALME	EMPALME			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	398			100.00
	-----	-----	-----	-----					
	538,337.92	538,337.92	0.00	0.00	C-00062/0278 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010				
	-----	-----	-----	-----					
	351,502.85	351,502.85	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0279 ED-428 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	205	100.00
246,183.78	246,183.78			
220,962.69	220,962.69			

C-00062/0279 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0280 ED-429 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

CARBO	CARBO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	331	100.00
395,641.66	395,641.66			
278,369.14	278,369.14			

C-00062/0280 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005

C-00062/0281 ED-430 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

CAJEME	PUENTE DE PICOS	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	41	100.00
1,653,149.57	1,653,149.57			
1,437,000.38	1,437,000.38			

C-00062/0281 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0282 ED-431 HABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL E

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	343	100.00
1,120,521.44	1,120,521.44			
889,151.29	889,151.29			

C-00062/0282 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0283 ED-432 HABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL E

SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	551	100.00
1,089,672.17	1,089,672.17			
303,467.91	303,467.91			

C-00062/0283 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/0284 E.P. 19 DE NOVIEMBRE

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	155	89.97
1,540,515.00	1,540,515.00			
963,720.97	963,720.97			

C-00062/0284 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0285 ED-571 REPARACION GENERAL DEL PLANTEL EN

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	257	100.00
4,316,093.27	4,316,093.27			
1,353,571.91	1,353,571.91			

C-00062/0285 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0286 J.N. ZIX QUISIL

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	155	55.13
2,231,768.00	2,231,768.00			
633,707.42	633,707.42			

C-00062/0286 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros			Av. Físico	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	%	
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0287 E.P. JUAN ESCUTIA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	243	84.67
0.00	0.00			
2,307,975.00	2,307,975.00			
1,282,406.63	1,282,406.63			

C-00062/0287 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/0288 E.P. NC_ EL REPRESO / ESPERANZA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	176	91.60
0.00	0.00			
1,188,772.00	1,188,772.00			
356,516.24	356,516.24			

C-00062/0288 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/0289 E.P. NUEVA CREACION

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
NOGALES	AGUA ZARCA (FERROCARRIL)	1	452	84.68
0.00	0.00			
857,024.00	857,024.00			
627,422.89	627,422.89			

C-00062/0289 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/0290 ED-576 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
NAVOJOA	NAVOJOA	1	155	100.00
0.00	0.00			
409,530.33	409,530.33			
308,572.93	308,572.93			

C-00062/0290 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0291 ED-577 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
CABORCA	HEROICA CABORCA	1	371	100.00
0.00	0.00			
437,305.29	437,305.29			
69,060.22	69,060.22			

C-00062/0291 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/0292 J.N. 21 DE MARZO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
SANTA ANA	SANTA ANA	1	136	100.00
0.00	0.00			
490,993.99	490,993.99			
439,945.45	439,945.45			

C-00062/0292 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/0293 ED-579 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
CAJEME	FRANCISCO I. MADERO (CAMPO 30)	1	163	100.00
0.00	0.00			
504,319.21	504,319.21			
502,863.06	502,863.06			

C-00062/0293 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0294 ED-580 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUEL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
CAJEME	COCORIT	1	387	100.00
0.00	0.00			
590,172.68	590,172.68			
507,886.90	507,886.90			

C-00062/0294 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0295 ED-581 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

NAVOJOA	NAVOJOA			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	359	46.87
270,433.90	270,433.90	0.00	0.00	C-00062/0295 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00062/0296 ED-582 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

NAVOJOA	SANTA MARIA DEL BUARAJE			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	161	100.00
206,290.93	206,290.93	0.00	0.00	C-00062/0296 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		
122,049.12	122,049.12	0.00	0.00			

C-00062/0297 ED-583 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN TELESE

NAVOJOA	ROSALES			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	273	100.00
614,286.51	614,286.51	0.00	0.00	C-00062/0297 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		
478,730.81	478,730.81	0.00	0.00			

C-00062/0298 ED-584 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN JARDIN

NAVOJOA	SIVIRAL			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	56	100.00
168,049.91	168,049.91	0.00	0.00	C-00062/0298 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		
162,803.62	162,803.62	0.00	0.00			

C-00062/0299 ED-585 CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICI

NAVOJOA	SAN ANTONIO (SAN ANTONIO DE LOS IBARRA)			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	17	30.17
498,278.42	498,278.42	0.00	0.00	C-00062/0299 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		
105,725.49	105,725.49	0.00	0.00			

C-00062/0300 ED-586 CONSTRUCCION DE SUBESTACION EN ES

HERMOSILLO	TRIUNFO, EL			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	124	100.00
384,211.13	384,211.13	0.00	0.00	C-00062/0300 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
266,342.28	266,342.28	0.00	0.00			

C-00062/0301 J.N. NIÑO ARTILLERO (COLONIA PUEBL

NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	158	93.49
947,629.00	947,629.00	0.00	0.00	C-00062/0301 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003		
696,089.25	696,089.25	0.00	0.00			

C-00062/0302 E.P. FRANCISCO I. MADERO (CO

NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	138	100.00
1,297,276.00	1,297,276.00	0.00	0.00	C-00062/0302 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003		
707,581.63	707,581.63	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0303 J.N. IGNACIO ALLENDE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
CABORCA	HEROICA CABORCA	1	88	0.00
0.00	0.00			
298,801.00	298,801.00			
0.00	0.00			

C-00062/0303 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/0304 ED-590 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUEL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
CABORCA	HEROICA CABORCA	1	160	100.00
0.00	0.00			
463,148.25	463,148.25			
61,261.23	61,261.23			

C-00062/0304 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/0305 ED-593 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
CAJEME	TESOPOBAMPO	1	32	100.00
0.00	0.00			
173,311.87	173,311.87			
21,571.55	21,571.55			

C-00062/0305 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0306 ED-594 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUEL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	335	100.00
0.00	0.00			
484,951.72	484,951.72			
476,288.24	476,288.24			

C-00062/0306 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0307 ED-595 REHABILITACION GENERAL DE JARDIN

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
NAVOJOA	NAVOJOA	1	59	100.00
0.00	0.00			
37,756.25	37,756.25			
0.00	0.00			

C-00062/0307 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0308 ED-596 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
NAVOJOA	NAVOJOA	1	269	100.00
0.00	0.00			
390,757.52	390,757.52			
389,047.49	389,047.49			

C-00062/0308 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0309 ED-597 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN JARDIN

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
NAVOJOA	SANTA MARIA DEL BUARAJE	1	40	100.00
0.00	0.00			
141,622.93	141,622.93			
17,078.36	17,078.36			

C-00062/0309 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0310 ED-598 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
NAVOJOA	PUEBLO MAYO	1	82	100.00
0.00	0.00			
36,843.39	36,843.39			
0.00	0.00			

C-00062/0310 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto										
		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %			
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros						

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0311 ED-599 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE									
	NAVOJOA	PUNTA DE LA LAGUNA			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	41			
	562,904.40	562,904.40	0.00	0.00	C-00062/0311 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0312 ED-600 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE									
	NAVOJOA	SAPOCHOPO			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	18			
	67,640.41	67,640.41	0.00	0.00	C-00062/0312 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0313 ED-601 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN JARDIN									
	HUATABAMPO	GUADALUPE VICTORIA			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	14			
	162,373.13	162,373.13	0.00	0.00	C-00062/0313 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
	31,095.77	31,095.77	0.00	0.00					
C-00062/0314 ED-602 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	310			
	229,544.82	229,544.82	0.00	0.00	C-00062/0314 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	143,667.19	143,667.19	0.00	0.00					
C-00062/0315 E.P. NC_JARDINES DE LA MONTAÑA									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	214			
	503,206.00	503,206.00	0.00	0.00	C-00062/0315 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	150,843.27	150,843.27	0.00	0.00					
C-00062/0316 ED-604 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	104			
	1,219,960.27	1,219,960.27	0.00	0.00	C-00062/0316 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011				
	867,605.17	867,605.17	0.00	0.00					
C-00062/0317 ED-605 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	163			
	1,404,614.98	1,404,614.98	0.00	0.00	C-00062/0317 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	1,272,881.62	1,272,881.62	0.00	0.00					
C-00062/0318 J.N. NUEVA CREACIÓN									
	NOGALES	AGUA ZARCA (FERROCARRIL)			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	172			
	495,226.00	495,226.00	0.00	0.00	C-00062/0318 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	289,098.09	289,098.09	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0319 E.P. JOSÉ JOAQUÍN FERNÁNDEZ DE LIZARD

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	412	92.04
0.00	0.00			
1,910,688.00	1,910,688.00			
1,419,671.11	1,419,671.11			

C-00062/0319 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/0320 J.N. FRANCISCO GAVILONDO SOLER

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	96	93.42
0.00	0.00			
477,326.00	477,326.00			
340,172.00	340,172.00			

C-00062/0320 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/0321 ED-622 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN JARDIN

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CABORCA	HEROICA CABORCA	1	130	100.00
0.00	0.00			
297,163.87	297,163.87			
142,418.28	142,418.28			

C-00062/0321 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/0322 ED-623 CONSTRUCCION DE TEJABAN, SANITARI

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CABORCA	MOCHOMERA, LA (LA MORENA)	1	37	100.00
0.00	0.00			
1,134,857.85	1,134,857.85			
623,391.63	623,391.63			

C-00062/0322 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/0323 ED-624 CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECT

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	ALTOS DE JECOPACO	1	97	80.84
0.00	0.00			
366,321.26	366,321.26			
164,612.48	164,612.48			

C-00062/0323 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0324 ED-625 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	360	45.73
0.00	0.00			
174,489.72	174,489.72			
45,305.97	45,305.97			

C-00062/0324 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0325 J.N. QUETZALCOATL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	MARTE R. GOMEZ	1	83	78.05
0.00	0.00			
328,336.00	328,336.00			
98,500.76	98,500.76			

C-00062/0325 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0326 J.N. GEORGE WASHINGTON

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	ANTONIO ROSALES (GENERAL ANTONIO R.)	1	68	77.37
0.00	0.00			
332,202.00	332,202.00			
191,180.31	191,180.31			

C-00062/0326 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0327 ED-628 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN JARDIN

CAJEME	ESPERANZA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	32	100.00
409,525.93	409,525.93			
408,585.65	408,585.65			

C-00062/0327 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0328 ED-629 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	118	100.00
193,741.86	193,741.86			
168,785.83	168,785.83			

C-00062/0328 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0329 ED-630 REHABILITACION DE PISOS DEL PLANT

NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	206	100.00
197,607.24	197,607.24			
175,348.91	175,348.91			

C-00062/0329 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0330 ED-631 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

NAVOJOA	BAHUISES, LOS	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	162	100.00
90,094.92	90,094.92			
86,400.53	86,400.53			

C-00062/0330 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0331 ED-632 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

NAVOJOA	TESIA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	121	100.00
85,870.54	85,870.54			
38,315.89	38,315.89			

C-00062/0331 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0332 ED-633 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

NAVOJOA	TIERRA BLANCA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	136	100.00
634,228.23	634,228.23			
0.00	0.00			

C-00062/0332 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0333 ED-634 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA

QUIRIEGO	QUIRIEGO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	64	100.00
387,708.37	387,708.37			
0.00	0.00			

C-00062/0333 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0334 ED-635 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA

NAVOJOA	PERA, LA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	33	100.00
932,493.09	932,493.09			
0.00	0.00			

C-00062/0334 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0335 GRAL. IGNACIO ZARAGOZA									
NACO		NACO			OBRA	ALUMNO	93.36		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	629			
	1,364,639.00	1,364,639.00	0.00	0.00	C-00062/0335 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004				
	396,999.79	396,999.79	0.00	0.00					
C-00062/0336 E.P. FLORENCIA R DE MUNGUIA									
CABORCA		HEROICA CABORCA			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	349			
	1,588,907.00	1,588,907.00	0.00	0.00	C-00062/0336 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002				
	1,471,949.77	1,471,949.77	0.00	0.00					
C-00062/0337 E.P. LORENZO CHAN BE									
SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	349			
	1,329,421.00	1,329,421.00	0.00	0.00	C-00062/0337 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002				
	1,220,646.16	1,220,646.16	0.00	0.00					
C-00062/0338 E.P. JOSÉ MA. MORELOS									
NOGALES		HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO	95.35		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	393			
	1,000,052.00	1,000,052.00	0.00	0.00	C-00062/0338 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	437,443.68	437,443.68	0.00	0.00					
C-00062/0339 ED-643.- REHABILITACION GENERAL DEL PLAN									
CAJEME		MORELOS 1			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	106			
	286,873.25	286,873.25	0.00	0.00	C-00062/0339 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011				
	154,558.38	154,558.38	0.00	0.00					
C-00062/0340 J.N. INTERNACIONAL									
NAVOJOA		CHIRAJOBAMPO			OBRA	ALUMNO	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	92			
	346,026.00	346,026.00	0.00	0.00	C-00062/0340 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
	103,713.73	103,713.73	0.00	0.00					
C-00062/0341 ED-646.- REHABILITACION GENERAL DEL PLAN									
CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	143			
	2,059,907.64	2,059,907.64	0.00	0.00	C-00062/0341 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011				
	681,070.88	681,070.88	0.00	0.00					
C-00062/0342 ED-647.- CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL									
HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	366			
	1,093,533.92	1,093,533.92	0.00	0.00	C-00062/0342 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0343 E.P. CLUB DE LEONES 4

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	444	88.83
0.00	0.00			
709,042.00	709,042.00			
504,802.40	504,802.40			

C-00062/0343 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0344 E.P. GUSTAVO LAMBERTO MANRIQUEZ RAMOS

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	414	87.85
0.00	0.00			
1,365,480.00	1,365,480.00			
1,116,473.96	1,116,473.96			

C-00062/0344 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/0345 SEC. GRAL. 7, MANUEL IÑIGUEZ CAMBEROS

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	916	74.09
0.00	0.00			
2,596,715.00	2,596,715.00			
1,379,841.83	1,379,841.83			

C-00062/0345 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0346 SEC. ARQ. GUSTAVO F. AGUILAR BELTRAN

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	911	68.96
0.00	0.00			
1,884,322.00	1,884,322.00			
547,272.44	547,272.44			

C-00062/0346 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0347 E.P. NUEVA CREACION

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	421	82.77
0.00	0.00			
1,793,633.00	1,793,633.00			
1,320,187.48	1,320,187.48			

C-00062/0347 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/0348 E.P. LEONA VICARIO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	1	229	100.00
0.00	0.00			
1,124,985.00	1,124,985.00			
868,042.90	868,042.90			

C-00062/0348 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/0349 E.P. VICENTE GUERRERO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	1	195	100.00
0.00	0.00			
1,854,364.00	1,854,364.00			
1,568,639.33	1,568,639.33			

C-00062/0349 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/0350 ED-655.- REHABILITACION GENERAL DEL PLAN

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	446	100.00
0.00	0.00			
1,270,900.55	1,270,900.55			
1,266,254.95	1,266,254.95			

C-00062/0350 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0351 E.P. FRIDA KAHLO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	344	78.46
0.00	0.00			
2,864,094.00	2,864,094.00			
1,021,483.80	1,021,483.80			

C-00062/0351 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0352 J.N. 24 DE FEBRERO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	68	100.00
0.00	0.00			
1,281,387.00	1,281,387.00			
535,915.57	535,915.57			

C-00062/0352 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/0353 TELESECUNDARIA 43

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	BUENAVISTA	1	31	100.00
0.00	0.00			
87,017.00	87,017.00			
25,203.23	25,203.23			

C-00062/0353 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0354 E.P. RAFAEL RAMIREZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	OROZ	1	69	87.48
0.00	0.00			
28,911.00	28,911.00			
8,134.45	8,134.45			

C-00062/0354 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/0355 ED-661.- CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN SE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	MARTE R. GOMEZ	1	615	100.00
0.00	0.00			
317,963.67	317,963.67			
0.00	0.00			

C-00062/0355 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0356 E.P. EL NIGROMANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NAVOJOA	RANCHO DEL PADRE	1	44	100.00
0.00	0.00			
428,948.00	428,948.00			
396,529.88	396,529.88			

C-00062/0356 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0357 ED-663.- HABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CARBO	CARBO	1	625	100.00
0.00	0.00			
1,249,347.60	1,249,347.60			
1,101,000.28	1,101,000.28			

C-00062/0357 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005

C-00062/0358 ED-664.- HABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	366	100.00
0.00	0.00			
1,246,470.60	1,246,470.60			
1,152,020.43	1,152,020.43			

C-00062/0358 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0359 ED-665.- HABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	374			100.00
	891,171.58	891,171.58	0.00	0.00	C-00062/0359 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	827,233.60	827,233.60	0.00	0.00					
C-00062/0360 ED-666.- HABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	390			100.00
	891,171.58	891,171.58	0.00	0.00	C-00062/0360 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	789,366.30	789,366.30	0.00	0.00					
C-00062/0361 ED-667.- HABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	490			100.00
	891,171.58	891,171.58	0.00	0.00	C-00062/0361 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	833,284.84	833,284.84	0.00	0.00					
C-00062/0362 ED-668.- HABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	557			0.00
	891,171.58	891,171.58	0.00	0.00	C-00062/0362 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0363 ED-669.- HABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	622			100.00
	891,171.58	891,171.58	0.00	0.00	C-00062/0363 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	810,456.40	810,456.40	0.00	0.00					
C-00062/0364 ED-670.- HABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	648			100.00
	1,246,470.60	1,246,470.60	0.00	0.00	C-00062/0364 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	1,186,137.20	1,186,137.20	0.00	0.00					
C-00062/0365 ED-671.- HABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	672			100.00
	891,171.58	891,171.58	0.00	0.00	C-00062/0365 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	790,024.83	790,024.83	0.00	0.00					
C-00062/0366 ED-672.- HABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	679			0.00
	890,178.83	890,178.83	0.00	0.00	C-00062/0366 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0367 SEC. HERIBERTO HUERTA LUNA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	989	90.07
0.00	0.00			
1,184,961.00	1,184,961.00			
1,024,801.09	1,024,801.09			

C-00062/0367 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0368 ED-674.- HABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	1039	0.00
0.00	0.00			
890,178.83	890,178.83			
0.00	0.00			

C-00062/0368 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0369 SEC. TECNICA 74

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	1134	100.00
0.00	0.00			
1,778,116.00	1,778,116.00			
1,738,775.89	1,738,775.89			

C-00062/0369 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0370 SEC. TECNICA 60, EDUARDO PEÑA IBARRA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	1262	100.00
0.00	0.00			
1,208,510.00	1,208,510.00			
354,611.20	354,611.20			

C-00062/0370 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0371 SEC. TECNICA 66, CUAUHTEMOC GARCIA VALLEJO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	1713	95.61
0.00	0.00			
1,208,510.00	1,208,510.00			
595,301.74	595,301.74			

C-00062/0371 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0372 SEC. TECNICA 72, JOAQUIN ENRIQUEZ FLORES

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	1754	0.00
0.00	0.00			
1,267,559.00	1,267,559.00			
0.00	0.00			

C-00062/0372 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0373 E.P. JOSE DE JESUS FLORES VALVERDE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	338	30.00
0.00	0.00			
1,329,275.00	1,329,275.00			
398,639.45	398,639.45			

C-00062/0373 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/0374 E.P. NC COL.SAN RAFAEL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	1	296	100.00
0.00	0.00			
1,335,028.00	1,335,028.00			
642,639.42	642,639.42			

C-00062/0374 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0375 SEC. TECNICA 27, PROF. GILBERTO PACHECO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	1	999	100.00
0.00	0.00			
1,872,127.00	1,872,127.00			
1,504,007.76	1,504,007.76			

C-00062/0375 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/0376 SEC. PROF. ALFONSO MARIN RETIFF

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
SANTA ANA	SANTA ANA	1	688	13.16
0.00	0.00			
1,871,596.00	1,871,596.00			
701,592.13	701,592.13			

C-00062/0376 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/0377 E.P. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	520	0.00
0.00	0.00			
1,865,383.00	1,865,383.00			
555,680.82	555,680.82			

C-00062/0377 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/0378 SEC. TECNICA ESTATAL 17

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	490	26.25
0.00	0.00			
1,778,116.00	1,778,116.00			
525,198.47	525,198.47			

C-00062/0378 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0379 ED-688.- CONSTRUCCION DE UNA AULA PARA U

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	138	100.00
0.00	0.00			
550,085.97	550,085.97			
378,660.84	378,660.84			

C-00062/0379 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0380 ED-689.- CONSTRUCCION DE BILIOTECA EN ES

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
CAJEME	TREINTA Y UNO DE OCTUBRE	1	116	100.00
0.00	0.00			
600,347.50	600,347.50			
435,181.60	435,181.60			

C-00062/0380 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0381 E.P. HÉROES DE CABORCA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
CABORCA	HEROICA CABORCA	1	1226	100.00
0.00	0.00			
1,825,438.00	1,825,438.00			
1,646,495.45	1,646,495.45			

C-00062/0381 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/0382 E.P. EMILIANO ZAPATA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
CAJEME	TREINTA Y UNO DE OCTUBRE	1	25	0.00
0.00	0.00			
539,866.00	539,866.00			
159,410.68	159,410.68			

C-00062/0382 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0383 J.N. EL MUNDITO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NAVOJOA	EJIDO GUADALUPE DE JUAREZ	1	47	100.00
0.00	0.00			
51,140.00	51,140.00			
34,549.59	34,549.59			

C-00062/0383 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0384 E.P. LIC. MELCHOR OCAMPO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	281	100.00
0.00	0.00			
828,092.00	828,092.00			
645,680.54	645,680.54			

C-00062/0384 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/0385 ED-732.- REHABILITACION GENERAL DEL PLAN

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	COCORIT	1	1225	100.00
0.00	0.00			
396,694.34	396,694.34			
385,426.32	385,426.32			

C-00062/0385 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0386 ED-733.- REHABILITACION GENERAL DEL PLAN

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NAVOJOA	SIVIRAL	1	162	100.00
0.00	0.00			
38,480.29	38,480.29			
30,000.98	30,000.98			

C-00062/0386 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0387 ED-734.- REHABILITACION DE ALIMENTACION

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HUATABAMPO	HUATABAMPO	1	61	100.00
0.00	0.00			
39,106.25	39,106.25			
35,896.75	35,896.75			

C-00062/0387 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0388 E.P. PROFR. ROBERTO ROJAS VALENCIA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	165	25.40
0.00	0.00			
3,999,540.00	3,999,540.00			
1,185,431.55	1,185,431.55			

C-00062/0388 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0389 ED-737.- HABILITACION DE CANCHA DE FUTBO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	1	1525	100.00
0.00	0.00			
1,308,123.49	1,308,123.49			
1,150,081.71	1,150,081.71			

C-00062/0389 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004

C-00062/0390 SEC. FUNDACION ESPOSOS RODRIGUEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	1	1134	31.48
0.00	0.00			
1,331,863.00	1,331,863.00			
399,123.07	399,123.07			

C-00062/0390 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0391 E.P. BENITO JUAREZ

BACUM	BACUM		
0.00	0.00	0.00	0.00
1,797,553.00	1,797,553.00	0.00	0.00
532,201.55	532,201.55	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	533	95.47
C-00062/0391 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010		

C-00062/0392 ED-740.- HABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL EN SECUNDARIA RICARDO

CANANEA	CANANEA		
0.00	0.00	0.00	0.00
1,870,308.00	1,870,308.00	0.00	0.00
1,728,110.07	1,728,110.07	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	753	100.00
C-00062/0392 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004		

C-00062/0393 E.P. MARIA CARO OLIVAS

EMPALME	EMPALME		
0.00	0.00	0.00	0.00
1,280,954.00	1,280,954.00	0.00	0.00
378,436.27	378,436.27	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	221	23.27
C-00062/0393 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010		

C-00062/0394 E.P. MANUEL MIRAZO NAVARRETE

HERMOSILLO	HERMOSILLO		
0.00	0.00	0.00	0.00
1,778,116.00	1,778,116.00	0.00	0.00
1,627,738.34	1,627,738.34	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	504	98.15
C-00062/0394 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		

C-00062/0395 E.P. MARIA GUADALUPE RICO DE RAMIREZ

HERMOSILLO	HERMOSILLO		
0.00	0.00	0.00	0.00
1,778,116.00	1,778,116.00	0.00	0.00
686,240.77	686,240.77	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	574	90.71
C-00062/0395 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		

C-00062/0396 SEC. GRAL 12, NICOLAS CEDANO TORRES

HERMOSILLO	HERMOSILLO		
0.00	0.00	0.00	0.00
1,778,116.00	1,778,116.00	0.00	0.00
525,198.47	525,198.47	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	1959	96.21
C-00062/0396 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		

C-00062/0397 E.P. NVA CREACION, JARDINES DE LA MONTAÑA

NOGALES	HEROICA NOGALES		
0.00	0.00	0.00	0.00
1,865,162.00	1,865,162.00	0.00	0.00
559,247.25	559,247.25	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	223	95.58
C-00062/0397 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003		

C-00062/0398 E.P. BENITO JUAREZ (VER 14-TE-1112, CANCELAR)

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA		
0.00	0.00	0.00	0.00
1,338,342.00	1,338,342.00	0.00	0.00
1,251,061.38	1,251,061.38	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	241	100.00
C-00062/0398 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001		



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0399 E.P. NUEVA CREACION LOS ARROYOS

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	517	0.00
0.00	0.00			
1,267,559.00	1,267,559.00			
0.00	0.00			

C-00062/0399 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0400 SEC. BENITO JUAREZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
EMPALME	EMPALME	1	778	0.00
0.00	0.00			
1,280,954.00	1,280,954.00			
378,436.27	378,436.27			

C-00062/0400 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/0401 SEC. AMADO NERVO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
EMPALME	EMPALME	1	398	23.03
0.00	0.00			
1,280,954.00	1,280,954.00			
378,436.27	378,436.27			

C-00062/0401 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/0402 E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
EMPALME	EMPALME	1	382	23.03
0.00	0.00			
1,280,954.00	1,280,954.00			
378,436.27	378,436.27			

C-00062/0402 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/0403 E.P. MARIO SILVA CORTES

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
EMPALME	EMPALME	1	252	23.76
0.00	0.00			
1,793,621.00	1,793,621.00			
529,188.38	529,188.38			

C-00062/0403 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/0404 E.P. ANTONIO MONTES GARCIA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1	1030	35.18
0.00	0.00			
1,793,621.00	1,793,621.00			
875,290.10	875,290.10			

C-00062/0404 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/0405 SEC. TECNICA 30

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1	767	28.48
0.00	0.00			
1,280,954.00	1,280,954.00			
545,176.24	545,176.24			

C-00062/0405 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/0406 E.P. BERNARDO RIVERA RODRIGUEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	384	95.84
0.00	0.00			
1,267,559.00	1,267,559.00			
1,114,538.97	1,114,538.97			

C-00062/0406 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0407 SEC. TECNICA 57, JORGE ALBERTO MARTINEZ P

Municipio	Localidad	Total	Estatal	Federal	Otros
HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1,208,510.00	1,208,510.00	0.00	0.00
		983,545.41	983,545.41	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	1950	83.73
C-00062/0407 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		

C-00062/0408 E.P. MIGUEL HIDALGO

Municipio	Localidad	Total	Estatal	Federal	Otros
NOGALES	HEROICA NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00
		1,267,163.00	1,267,163.00	0.00	0.00
		379,883.06	379,883.06	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	391	19.62
C-00062/0408 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003		

C-00062/0409 SEC. TECNICA 80

Municipio	Localidad	Total	Estatal	Federal	Otros
NOGALES	HEROICA NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00
		1,865,162.00	1,865,162.00	0.00	0.00
		1,863,542.17	1,863,542.17	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	516	100.00
C-00062/0409 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003		

C-00062/0410 SEC. TECNICA 37

Municipio	Localidad	Total	Estatal	Federal	Otros
PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1,871,992.00	1,871,992.00	0.00	0.00
		1,711,116.96	1,711,116.96	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	1551	100.00
C-00062/0410 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001		

C-00062/0411 E.P. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA

Municipio	Localidad	Total	Estatal	Federal	Otros
HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
		1,267,559.00	1,267,559.00	0.00	0.00
		1,109,908.05	1,109,908.05	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	386	97.30
C-00062/0411 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		

C-00062/0412 SEC. EFRAIN BUEN ROSTRO

Municipio	Localidad	Total	Estatal	Federal	Otros
ALTAR	ALTAR	0.00	0.00	0.00	0.00
		1,330,856.00	1,330,856.00	0.00	0.00
		809,599.25	809,599.25	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	570	100.00
C-00062/0412 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002		

C-00062/0413 SEC. HEROES DE CABORCA

Municipio	Localidad	Total	Estatal	Federal	Otros
CABORCA	HEROICA CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1,868,926.00	1,868,926.00	0.00	0.00
		1,516,764.77	1,516,764.77	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	1104	100.00
C-00062/0413 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002		

C-00062/0414 E.P. 6 DE ABRIL

Municipio	Localidad	Total	Estatal	Federal	Otros
CABORCA	HEROICA CABORCA	0.00	0.00	0.00	0.00
		1,333,067.50	1,333,067.50	0.00	0.00
		1,231,370.79	1,231,370.79	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	634	100.00
C-00062/0414 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002		



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0415 E.P. JUAN FRANCISCO JAVIER

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	100.00
CABORCA	HEROICA CABORCA	1	537	
0.00	0.00			
1,094,992.00	1,094,992.00			
981,646.48	981,646.48			

C-00062/0415 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/0416 E.P. IGNACIO ALLENDE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	100.00
CABORCA	COYOTE, EL	1	264	
0.00	0.00			
1,874,314.00	1,874,314.00			
1,681,369.59	1,681,369.59			

C-00062/0416 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/0417 SEC. LUIS G DAVILA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	20.95
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1	373	
0.00	0.00			
1,159,794.00	1,159,794.00			
435,058.25	435,058.25			

C-00062/0417 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/0418 ED-844 HABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	100.00
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	1537	
0.00	0.00			
1,293,137.98	1,293,137.98			
1,145,797.64	1,145,797.64			

C-00062/0418 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0419 ED-846 HABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL E

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	100.00
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	1022	
0.00	0.00			
922,003.62	922,003.62			
351,776.12	351,776.12			

C-00062/0419 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0420 ED-851 HABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL E

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	100.00
ETCHOJOA	ETCHOJOA	1	311	
0.00	0.00			
987,411.52	987,411.52			
980,389.10	980,389.10			

C-00062/0420 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0421 ED-852 HABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL E

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	100.00
ETCHOJOA	BUAYSIACOBÉ	1	395	
0.00	0.00			
1,036,177.99	1,036,177.99			
1,010,324.50	1,010,324.50			

C-00062/0421 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0422 ED-853 HABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL E

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	100.00
ETCHOJOA	SAN PEDRO VIEJO	1	442	
0.00	0.00			
1,458,338.07	1,458,338.07			
1,287,463.06	1,287,463.06			

C-00062/0422 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0423 ED-882 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA JUAN

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	1499	100.00
111,316.00	111,316.00			
32,588.72	32,588.72			

C-00062/0423 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0424 ED-883 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL Y CONSTRUCCION DE

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	460	100.00
2,491,469.00	2,491,469.00			
1,668,641.43	1,668,641.43			

C-00062/0424 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0425 ED-884 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA ESTATAL

HERMOSILLO	BAHIA KINO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	395	100.00
2,255,497.00	2,255,497.00			
1,498,742.78	1,498,742.78			

C-00062/0425 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0426 ED-888 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL

ETCHOJOA	BUAYSIACOBÉ	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	97	100.00
312,504.16	312,504.16			
262,723.66	262,723.66			

C-00062/0426 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0427 ED-890 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	453	53.39
1,036,896.00	1,036,896.00			
459,445.21	459,445.21			

C-00062/0427 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0428 ED-891 REHABILITACION DE GENERAL DEL PLA

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	120	100.00
266,332.53	266,332.53			
261,913.30	261,913.30			

C-00062/0428 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0429 ED-893 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	589	100.00
1,842,965.00	1,842,965.00			
1,115,979.26	1,115,979.26			

C-00062/0429 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0430 ED-895 CONSTRUCCION DE ACCESO Y REHABILI

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	601	100.00
527,962.68	527,962.68			
509,857.03	509,857.03			

C-00062/0430 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0431 ED-896 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

CAJEME	PROVIDENCIA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	497	95.84
1,862,468.64	1,862,468.64			
629,836.09	629,836.09			

C-00062/0431 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0432 ED-899 CONSTRUCCION DE TEJABAN, CANCHA DEPORTIVA Y REHABILITACION

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	436	30.00
2,137,416.00	2,137,416.00			
904,843.26	904,843.26			

C-00062/0432 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0433 ED-900 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	434	100.00
388,820.62	388,820.62			
362,949.47	362,949.47			

C-00062/0433 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0434 ED-901 CONSTRUCCION DE TEJABAN Y REHABIL

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	411	100.00
3,360,669.81	3,360,669.81			
2,921,493.80	2,921,493.80			

C-00062/0434 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0435 ED-904 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	147	0.00
805,510.51	805,510.51			
0.00	0.00			

C-00062/0435 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/0436 ED-905 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	58	100.00
476,802.93	476,802.93			
428,931.80	428,931.80			

C-00062/0436 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/0437 ED-906 PINTURA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA DANIEL FIERROS MORENO

AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	402	0.00
186,926.00	186,926.00			
55,474.41	55,474.41			

C-00062/0437 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004

C-00062/0438 ED-907 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	314	83.55
579,888.87	579,888.87			
449,676.96	449,676.96			

C-00062/0438 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0439 ED-921 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	167	100.00
0.00	0.00			
2,021,304.48	2,021,304.48			
1,255,823.78	1,255,823.78			

C-00062/0439 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0440 ED-923 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	521	78.02
0.00	0.00			
435,286.04	435,286.04			
0.00	0.00			

C-00062/0440 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/0441 ED-924 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	726	100.00
0.00	0.00			
556,851.70	556,851.70			
548,000.40	548,000.40			

C-00062/0441 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0442 ED-925 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	445	100.00
0.00	0.00			
401,415.00	401,415.00			
401,414.69	401,414.69			

C-00062/0442 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0443 ED-926 REHABILITACION DE SERVICIOS SANIT

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	329	100.00
0.00	0.00			
524,160.95	524,160.95			
246,931.89	246,931.89			

C-00062/0443 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0444 ED-928 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NAVOJOA	NAVOJOA	1	508	100.00
0.00	0.00			
3,098,171.38	3,098,171.38			
2,793,312.18	2,793,312.18			

C-00062/0444 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0445 ED-929 REPARACION DE ALIMENTADORES ELECT

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HUATABAMPO	ADOLFO LOPEZ MATEOS	1	13	100.00
0.00	0.00			
55,807.69	55,807.69			
18,225.65	18,225.65			

C-00062/0445 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0446 ED-930 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	1564	100.00
0.00	0.00			
3,110,893.59	3,110,893.59			
2,545,462.88	2,545,462.88			

C-00062/0446 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0447 ED-935 CONSTRUCCION DE TEJABAN, TEATRO A

URES	GUADALUPE	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	20	100.00
194,614.80	194,614.80			
165,467.11	165,467.11			

C-00062/0447 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005

C-00062/0448 ED-936 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	658	100.00
1,592,752.46	1,592,752.46			
823,251.58	823,251.58			

C-00062/0448 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0449 ED-942 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS

NACUZARI DE GARCIA	NACUZARI DE GARCIA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	91	0.00
263,003.00	263,003.00			
78,392.89	78,392.89			

C-00062/0449 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004

C-00062/0450 ED-945 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACER

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	610	35.81
182,203.45	182,203.45			
0.00	0.00			

C-00062/0450 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0451 ED-946 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACER

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	400	86.17
182,203.45	182,203.45			
0.00	0.00			

C-00062/0451 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0452 ED-947 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACER

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	574	45.54
182,203.45	182,203.45			
0.00	0.00			

C-00062/0452 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0453 ED-948 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACER

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	449	70.23
182,203.45	182,203.45			
0.00	0.00			

C-00062/0453 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0454 ED-949 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACER

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	267	0.00
182,203.45	182,203.45			
0.00	0.00			

C-00062/0454 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0455 ED-953 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACER

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
NAVOJOA	NAVOJOA	1	369	100.00
0.00	0.00			
190,069.08	190,069.08			
185,785.24	185,785.24			

C-00062/0455 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0456 ED-954 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACER

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
ETCHOJOA	BACOBAMPO	1	403	100.00
0.00	0.00			
191,922.08	191,922.08			
165,047.41	165,047.41			

C-00062/0456 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0457 ED-955 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACER

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	239	58.28
0.00	0.00			
182,203.45	182,203.45			
0.00	0.00			

C-00062/0457 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0458 ED-957 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACER

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN	1	153	58.58
0.00	0.00			
183,628.45	183,628.45			
0.00	0.00			

C-00062/0458 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0459 ED-958 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACER

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	142	34.95
0.00	0.00			
182,203.45	182,203.45			
0.00	0.00			

C-00062/0459 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0460 ED-965 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACER

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	188	71.75
0.00	0.00			
182,203.45	182,203.45			
0.00	0.00			

C-00062/0460 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0461 ED-967 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACER

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	181	44.78
0.00	0.00			
182,203.45	182,203.45			
0.00	0.00			

C-00062/0461 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0462 ED-974 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACER

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	344	37.86
0.00	0.00			
182,203.45	182,203.45			
0.00	0.00			

C-00062/0462 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0463 ED-975 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACER

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	363	47.25
0.00	0.00			
182,203.45	182,203.45			
0.00	0.00			

C-00062/0463 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0464 ED-1065 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
NAVOJOA	NAVOJOA	1	107	100.00
0.00	0.00			
190,069.08	190,069.08			
180,169.23	180,169.23			

C-00062/0464 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0465 ED-1066 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
NAVOJOA	NAVOJOA	1	157	100.00
0.00	0.00			
190,069.08	190,069.08			
182,029.26	182,029.26			

C-00062/0465 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0466 ED-1071 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BOMBEO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	1	355	85.35
0.00	0.00			
273,125.00	273,125.00			
81,406.19	81,406.19			

C-00062/0466 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004

C-00062/0467 ED-1073 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
NAVOJOA	SAPOMORA	1	124	100.00
0.00	0.00			
193,561.08	193,561.08			
180,713.93	180,713.93			

C-00062/0467 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0468 ED-1112 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	1	154	46.92
0.00	0.00			
191,391.89	191,391.89			
0.00	0.00			

C-00062/0468 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004

C-00062/0469 ED-1113 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	1	120	45.24
0.00	0.00			
191,391.89	191,391.89			
0.00	0.00			

C-00062/0469 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004

C-00062/0470 ED-1114 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	1	244	45.05
0.00	0.00			
191,391.89	191,391.89			
0.00	0.00			

C-00062/0470 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0471 ED-1115 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACE

AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	80	0.00
191,391.89	191,391.89			
0.00	0.00			

C-00062/0471 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004

C-00062/0472 ED-1116 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACE

AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	160	100.00
191,391.89	191,391.89			
0.00	0.00			

C-00062/0472 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004

C-00062/0473 ED-1117 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACE

AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	224	46.74
191,391.89	191,391.89			
0.00	0.00			

C-00062/0473 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004

C-00062/0474 ED-1125 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACE

CANANEA	CANANEA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	73	100.00
193,282.31	193,282.31			
0.00	0.00			

C-00062/0474 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004

C-00062/0475 ED-1149 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACE

ETCHOJOA	ETCHOJOA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	369	100.00
189,993.08	189,993.08			
173,284.95	173,284.95			

C-00062/0475 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0476 ED-1150 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACE

ETCHOJOA	BASCONCOBE	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	189	100.00
191,923.08	191,923.08			
184,137.59	184,137.59			

C-00062/0476 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0477 ED-1151 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACE

ETCHOJOA	BUAYSIACOBÉ	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	295	100.00
191,923.08	191,923.08			
89,893.82	89,893.82			

C-00062/0477 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0478 ED-1152 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACE

ETCHOJOA	CAURARAJAQUI (SOTO)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	52	100.00
189,993.08	189,993.08			
180,098.24	180,098.24			

C-00062/0478 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0479 ED-1153 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
ETCHOJOA	CAMPITO, EL. (CAMPO NUMERO TRES)	1	60	100.00
0.00	0.00			
191,923.08	191,923.08			
183,172.44	183,172.44			

C-00062/0479 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0480 ED-1201 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
NAVOJOA	PUEBLO MAYO	1	206	100.00
0.00	0.00			
193,561.08	193,561.08			
172,230.59	172,230.59			

C-00062/0480 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0481 ED-1123.- CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN J

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
CANANEA	CANANEA	1	182	42.29
0.00	0.00			
189,431.15	189,431.15			
0.00	0.00			

C-00062/0481 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004

C-00062/0482 ED-1124.- CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN J

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
CANANEA	CANANEA	1	38	47.93
0.00	0.00			
193,282.31	193,282.31			
0.00	0.00			

C-00062/0482 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004

C-00062/0483 ED-1133.- CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN J

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	111	100.00
0.00	0.00			
181,720.78	181,720.78			
0.00	0.00			

C-00062/0483 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0484 ED-1134.- CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN J

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
HERMOSILLO	TASAJAL	1	79	51.65
0.00	0.00			
181,720.76	181,720.76			
0.00	0.00			

C-00062/0484 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0485 ED-1135.- CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN J

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	132	0.00
0.00	0.00			
181,720.78	181,720.78			
0.00	0.00			

C-00062/0485 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0486 ED-1139.- CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN J

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	158	0.00
0.00	0.00			
181,720.78	181,720.78			
0.00	0.00			

C-00062/0486 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0487 ED-1140.- CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN E

CANANEA		CANANEA		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	190	28.28
193,282.31	193,282.31	0.00	0.00	C-00062/0487 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00062/0488 ED-1540.- REHABILITACION GENERAL DEL PLA

CANANEA		CANANEA		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	407	42.09
1,295,627.64	1,295,627.64	0.00	0.00	C-00062/0488 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00062/0489 ED-1541.- REHABILITACION GENERAL DEL PLA

SANTA ANA		SANTA ANA		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	393	31.92
844,792.20	844,792.20	0.00	0.00	C-00062/0489 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003		
206,367.09	206,367.09	0.00	0.00			

C-00062/0490 ED-1542.- REHABILITACION GENERAL DEL PLA

NOGALES		HEROICA NOGALES		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	379	10.29
1,223,737.20	1,223,737.20	0.00	0.00	C-00062/0490 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00062/0491 ED-1544.- CONSTRUCCION DE TEJABAN EN E.P

CAJEME		ALTOS DE JECOPACO		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	97	100.00
503,615.15	503,615.15	0.00	0.00	C-00062/0491 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011		
455,718.96	455,718.96	0.00	0.00			

C-00062/0492 ED-1546.- REHABILITACION GENERAL DEL PLA

NOGALES		HEROICA NOGALES		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	562	12.33
1,271,842.60	1,271,842.60	0.00	0.00	C-00062/0492 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00062/0493 ED-1548.- CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESC

CAJEME		PUEBLO YAQUI		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	180	100.00
463,697.76	463,697.76	0.00	0.00	C-00062/0493 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011		
463,696.64	463,696.64	0.00	0.00			

C-00062/0494 ED-1573.- CONSTRUCCION DE SUBESTACION EL

AGUA PRIETA		AGUA PRIETA		ANEXO	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	950	100.00
2,078,708.21	2,078,708.21	0.00	0.00	C-00062/0494 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004		
471,769.15	471,769.15	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0495 ED-1432.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	551	100.00
0.00	0.00			
234,784.00	234,784.00			
234,492.58	234,492.58			

C-00062/0495 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A001

C-00062/0496 ED-1436.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico %
CABORCA	HEROICA CABORCA	1	639	7.38
0.00	0.00			
238,098.70	238,098.70			
0.00	0.00			

C-00062/0496 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A002

C-00062/0497 ED-1437.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico %
CABORCA	HEROICA CABORCA	1	537	0.69
0.00	0.00			
238,098.70	238,098.70			
0.00	0.00			

C-00062/0497 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A002

C-00062/0498 ED-1438.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico %
CABORCA	HEROICA CABORCA	1	349	9.27
0.00	0.00			
238,098.70	238,098.70			
0.00	0.00			

C-00062/0498 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A002

C-00062/0499 ED-1439.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico %
CABORCA	COYOTE, EL	1	264	0.07
0.00	0.00			
239,294.30	239,294.30			
0.00	0.00			

C-00062/0499 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A002

C-00062/0500 ED-1442.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico %
CARBO	CARBO	1	331	100.00
0.00	0.00			
225,851.62	225,851.62			
200,100.41	200,100.41			

C-00062/0500 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A005

C-00062/0501 ED-1471.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	374	1.06
0.00	0.00			
225,015.27	225,015.27			
0.00	0.00			

C-00062/0501 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A007

C-00062/0502 ED-1472.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	384	0.00
0.00	0.00			
225,015.27	225,015.27			
0.00	0.00			

C-00062/0502 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A007



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0503 ED-1473.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU		HERMOSILLO	HERMOSILLO		ANEXO	ALUMNO	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	390		
	225,015.27	225,015.27	0.00	0.00	C-00062/0503 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A007			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/0504 ED-1474.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU		HERMOSILLO	HERMOSILLO		ANEXO	ALUMNO	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	469		
	225,015.27	225,015.27	0.00	0.00	C-00062/0504 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A007			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/0505 ED-1475.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU		HERMOSILLO	HERMOSILLO		ANEXO	ALUMNO	5.83	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	490		
	225,015.27	225,015.27	0.00	0.00	C-00062/0505 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A007			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/0506 ED-1476.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU		HERMOSILLO	HERMOSILLO		ANEXO	ALUMNO	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	504		
	225,015.27	225,015.27	0.00	0.00	C-00062/0506 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A007			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/0507 ED-1477.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU		HERMOSILLO	HERMOSILLO		ANEXO	ALUMNO	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	557		
	225,015.27	225,015.27	0.00	0.00	C-00062/0507 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A007			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/0508 ED-1478.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU		HERMOSILLO	HERMOSILLO		ANEXO	ALUMNO	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	574		
	225,015.27	225,015.27	0.00	0.00	C-00062/0508 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A007			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/0509 ED-1485.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU		HERMOSILLO	HERMOSILLO		ANEXO	ALUMNO	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	648		
	225,015.27	225,015.27	0.00	0.00	C-00062/0509 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A007			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/0510 ED-1486.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU		HERMOSILLO	HERMOSILLO		ANEXO	ALUMNO	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	969		
	225,015.27	225,015.27	0.00	0.00	C-00062/0510 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A007			
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0511 ED-1487.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	1039	0.00
0.00	0.00			
225,015.27	225,015.27			
0.00	0.00			

C-00062/0511 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A007

C-00062/0512 ED-1488.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	1134	100.00
0.00	0.00			
225,015.27	225,015.27			
223,040.11	223,040.11			

C-00062/0512 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A007

C-00062/0513 ED-1489.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	1262	100.00
0.00	0.00			
225,015.27	225,015.27			
219,900.73	219,900.73			

C-00062/0513 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A007

C-00062/0514 ED-1490.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	1713	0.00
0.00	0.00			
225,015.27	225,015.27			
0.00	0.00			

C-00062/0514 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A007

C-00062/0515 ED-1491.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	1754	0.00
0.00	0.00			
225,015.27	225,015.27			
0.00	0.00			

C-00062/0515 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A007

C-00062/0516 ED-1205 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NACAZARI DE GARCIA	NACAZARI DE GARCIA	1	373	0.00
0.00	0.00			
184,510.21	184,510.21			
0.00	0.00			

C-00062/0516 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004

C-00062/0517 ED-1206 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NACAZARI DE GARCIA	NACAZARI DE GARCIA	1	317	0.00
0.00	0.00			
184,510.21	184,510.21			
0.00	0.00			

C-00062/0517 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004

C-00062/0518 ED-1231 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN SEC

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	1203	100.00
0.00	0.00			
181,720.76	181,720.76			
73,556.55	73,556.55			

C-00062/0518 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0519 ED-1232 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN SEC

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	1039	100.00
0.00	0.00			
181,720.76	181,720.76			
167,904.12	167,904.12			

C-00062/0519 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0520 ED-1233 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN JAR

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	1	108	47.72
0.00	0.00			
191,391.89	191,391.89			
0.00	0.00			

C-00062/0520 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004

C-00062/0521 ED-1234 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN JAR

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	120	0.00
0.00	0.00			
181,909.79	181,909.79			
0.00	0.00			

C-00062/0521 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0522 ED-1238 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	189	100.00
0.00	0.00			
181,720.76	181,720.76			
63,249.29	63,249.29			

C-00062/0522 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0523 ED-1239 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	147	100.00
0.00	0.00			
181,720.76	181,720.76			
59,126.79	59,126.79			

C-00062/0523 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0524 ED-1240 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	212	67.68
0.00	0.00			
181,720.76	181,720.76			
63,130.31	63,130.31			

C-00062/0524 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0525 ED-1241 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	212	100.00
0.00	0.00			
181,720.76	181,720.76			
64,271.85	64,271.85			

C-00062/0525 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0526 ED-1242 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	192	100.00
0.00	0.00			
181,720.76	181,720.76			
63,415.34	63,415.34			

C-00062/0526 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			%	

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0527 ED-1243 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	311			100.00
	181,720.76	181,720.76	0.00	0.00	C-00062/0527 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	61,537.92	61,537.92	0.00	0.00					
C-00062/0528 ED-1244 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	300			100.00
	181,720.76	181,720.76	0.00	0.00	C-00062/0528 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0529 ED-1245 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	350			100.00
	181,720.76	181,720.76	0.00	0.00	C-00062/0529 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	63,392.32	63,392.32	0.00	0.00					
C-00062/0530 ED-1246 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	317			100.00
	181,720.76	181,720.76	0.00	0.00	C-00062/0530 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	63,880.71	63,880.71	0.00	0.00					
C-00062/0531 ED-1247 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	490			100.00
	181,720.76	181,720.76	0.00	0.00	C-00062/0531 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0532 ED-1248 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	319			100.00
	181,720.76	181,720.76	0.00	0.00	C-00062/0532 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	63,933.70	63,933.70	0.00	0.00					
C-00062/0533 ED-1249 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC									
	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	391			24.92
	190,791.30	190,791.30	0.00	0.00	C-00062/0533 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0534 ED-1250 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC									
	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	306			37.42
	190,791.30	190,791.30	0.00	0.00	C-00062/0534 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0535 ED-1255 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN SEC

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	969	100.00
0.00	0.00			
181,720.76	181,720.76			
0.00	0.00			

C-00062/0535 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0536 ED-1256 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN SEC

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	1273	100.00
0.00	0.00			
181,720.76	181,720.76			
115,135.22	115,135.22			

C-00062/0536 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0537 ED-1257 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN SEC

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	2042	76.41
0.00	0.00			
181,720.76	181,720.76			
63,073.60	63,073.60			

C-00062/0537 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0538 ED-1261 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN TEL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	YUTA, LA	1	64	39.76
0.00	0.00			
182,718.40	182,718.40			
13,663.43	13,663.43			

C-00062/0538 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0539 ED-1262 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN TEL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	SAN LUIS	1	39	44.97
0.00	0.00			
182,718.40	182,718.40			
0.00	0.00			

C-00062/0539 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0540 ED-1263 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN TEL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	MINEROS DE PILARES	1	64	39.25
0.00	0.00			
182,718.40	182,718.40			
13,133.23	13,133.23			

C-00062/0540 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0541 ED-1264 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN TEL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	VICTORIA, LA	1	223	44.99
0.00	0.00			
181,720.76	181,720.76			
63,756.63	63,756.63			

C-00062/0541 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0542 ED-1265 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN TEL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	SAN PEDRO EL SAUCITO	1	266	43.39
0.00	0.00			
182,219.35	182,219.35			
63,500.74	63,500.74			

C-00062/0542 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	No. Obra - Cve. Programática	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0543 ED-1266 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN TEL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN	1	1021	49.35
0.00	0.00			
182,718.40	182,718.40			
0.00	0.00			

C-00062/0543 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0544 ED-1268 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN JAR

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	230	100.00
0.00	0.00			
181,720.76	181,720.76			
62,246.82	62,246.82			

C-00062/0544 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0545 ED-1285 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	515	100.00
0.00	0.00			
181,720.76	181,720.76			
639.75	639.75			

C-00062/0545 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0546 ED-1286 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	350	100.00
0.00	0.00			
181,720.76	181,720.76			
61,545.48	61,545.48			

C-00062/0546 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0547 ED-1287 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	189	38.97
0.00	0.00			
181,720.76	181,720.76			
53,676.22	53,676.22			

C-00062/0547 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0548 ED-1289 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	320	100.00
0.00	0.00			
181,720.76	181,720.76			
66,379.13	66,379.13			

C-00062/0548 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0549 ED-1332 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	272	100.00
0.00	0.00			
181,720.76	181,720.76			
163,708.65	163,708.65			

C-00062/0549 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0550 ED-1333 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	420	89.22
0.00	0.00			
181,720.76	181,720.76			
63,072.19	63,072.19			

C-00062/0550 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0551 ED-1334 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	397	100.00
0.00	0.00			
181,720.76	181,720.76			
63,755.85	63,755.85			

C-00062/0551 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0552 ED-1335 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	360	100.00
0.00	0.00			
181,720.76	181,720.76			
58,285.67	58,285.67			

C-00062/0552 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0553 ED-1336 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	365	100.00
0.00	0.00			
181,720.76	181,720.76			
63,482.62	63,482.62			

C-00062/0553 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0554 ED-1337 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	463	100.00
0.00	0.00			
181,720.76	181,720.76			
161,370.76	161,370.76			

C-00062/0554 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0555 ED-1338 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	428	71.81
0.00	0.00			
181,720.76	181,720.76			
66,466.21	66,466.21			

C-00062/0555 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0556 ED-1339 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	331	100.00
0.00	0.00			
181,720.76	181,720.76			
0.00	0.00			

C-00062/0556 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0557 ED-1340 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	474	100.00
0.00	0.00			
181,720.76	181,720.76			
69,002.74	69,002.74			

C-00062/0557 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0558 ED-1341 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	423	100.00
0.00	0.00			
181,720.76	181,720.76			
58,461.59	58,461.59			

C-00062/0558 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0559 ED-1342 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	558	82.19
0.00	0.00			
181,720.76	181,720.76			
62,428.17	62,428.17			

C-00062/0559 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0560 ED-1343 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	561	81.03
0.00	0.00			
181,720.76	181,720.76			
56,709.79	56,709.79			

C-00062/0560 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0561 ED-1353 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN JAR

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	143	100.00
0.00	0.00			
181,720.76	181,720.76			
63,061.86	63,061.86			

C-00062/0561 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0562 ED-1354 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN JAR

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	92	100.00
0.00	0.00			
181,720.76	181,720.76			
51,010.36	51,010.36			

C-00062/0562 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0563 ED-1355 REHABILITACION GENERAL DEL PLANT

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	177	69.90
0.00	0.00			
1,510,737.50	1,510,737.50			
0.00	0.00			

C-00062/0563 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0564 ED-1356 REHABILITACION GENERAL DEL PLANT

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	354	48.21
0.00	0.00			
488,890.68	488,890.68			
0.00	0.00			

C-00062/0564 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0565 ED-1360 REHABILITACION GENERAL DEL PLANT

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	1	410	100.00
0.00	0.00			
874,953.01	874,953.01			
286,555.87	286,555.87			

C-00062/0565 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004

C-00062/0566 ED-1361 REHABILITACION GENERAL DEL PLANT

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	1	409	100.00
0.00	0.00			
734,709.74	734,709.74			
0.00	0.00			

C-00062/0566 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0567 ED-1498 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIP

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	
MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	1	488	24.77
0.00	0.00			
239,122.80	239,122.80			
30,024.69	30,024.69			

C-00062/0567 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A003

C-00062/0568 ED-1499 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIP

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	
NACO	NACO	1	557	0.00
0.00	0.00			
242,039.96	242,039.96			
0.00	0.00			

C-00062/0568 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A004

C-00062/0569 ED-1503 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIP

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	223	26.12
0.00	0.00			
235,370.10	235,370.10			
59,659.10	59,659.10			

C-00062/0569 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A003

C-00062/0570 ED-1504 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIP

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	391	29.88
0.00	0.00			
235,370.10	235,370.10			
59,659.10	59,659.10			

C-00062/0570 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A003

C-00062/0571 ED-1505 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIP

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	338	26.12
0.00	0.00			
235,370.10	235,370.10			
59,659.10	59,659.10			

C-00062/0571 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A003

C-00062/0572 ED-1506 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIP

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	
PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	1	296	16.40
0.00	0.00			
236,701.30	236,701.30			
27,438.13	27,438.13			

C-00062/0572 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A001

C-00062/0573 ED-1507 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIP

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	
PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	1	229	38.32
0.00	0.00			
236,701.30	236,701.30			
61,149.44	61,149.44			

C-00062/0573 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A001

C-00062/0574 ED-1508 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIP

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	
PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	1	195	96.18
0.00	0.00			
236,701.30	236,701.30			
193,479.09	193,479.09			

C-00062/0574 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A001



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0575 ED-1509 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIP

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico %
PITIKUITO	PITIKUITO	1	334	0.00
0.00	0.00			
239,122.80	239,122.80			
0.00	0.00			

C-00062/0575 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A002

C-00062/0576 ED-1510 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIP

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico %
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA	1	370	18.23
0.00	0.00			
238,228.90	238,228.90			
0.00	0.00			

C-00062/0576 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A001

C-00062/0577 ED-1511 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIP

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico %
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA	1	241	20.12
0.00	0.00			
238,228.90	238,228.90			
0.00	0.00			

C-00062/0577 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A001

C-00062/0578 ED-1512 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIP

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	1950	0.07
0.00	0.00			
225,015.27	225,015.27			
0.00	0.00			

C-00062/0578 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A007

C-00062/0579 ED-1513 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIP

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	1959	1.06
0.00	0.00			
225,015.27	225,015.27			
0.00	0.00			

C-00062/0579 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A007

C-00062/0580 ED-1516 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIP

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico %
IMURIS	IMURIS	1	721	25.71
0.00	0.00			
239,122.80	239,122.80			
33,383.09	33,383.09			

C-00062/0580 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A003

C-00062/0581 ED-1524 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIP

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico %
PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	1	1551	100.00
0.00	0.00			
236,701.30	236,701.30			
193,435.02	193,435.02			

C-00062/0581 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A001

C-00062/0582 ED-1525 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIP

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico %
PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	1	999	28.69
0.00	0.00			
236,701.30	236,701.30			
61,149.44	61,149.44			

C-00062/0582 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A001



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0583 ED-1529 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIP

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico %
BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	1	144	35.12
0.00	0.00			
226,009.70	226,009.70			
61,328.89	61,328.89			

C-00062/0583 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A003

C-00062/0584 ED-1531 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIP

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico %
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA	1	488	14.43
0.00	0.00			
238,228.90	238,228.90			
0.00	0.00			

C-00062/0584 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A001

C-00062/0585 ED-1370.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SANTA ANA	SANTA ANA	1	675	96.29
0.00	0.00			
239,122.80	239,122.80			
194,972.22	194,972.22			

C-00062/0585 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/0586 ED-1371.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA	1	375	0.00
0.00	0.00			
239,402.80	239,402.80			
0.00	0.00			

C-00062/0586 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/0587 ED-1372.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	LUIS B SANCHEZ	1	419	100.00
0.00	0.00			
237,169.80	237,169.80			
186,732.00	186,732.00			

C-00062/0587 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/0588 ED-1373.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	NUEVO MICHOACAN Y RIITO	1	170	100.00
0.00	0.00			
237,169.80	237,169.80			
188,317.83	188,317.83			

C-00062/0588 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/0589 ED-1376.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	266	100.00
0.00	0.00			
234,784.00	234,784.00			
191,901.18	191,901.18			

C-00062/0589 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/0590 ED-1377.-0 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	349	100.00
0.00	0.00			
234,784.00	234,784.00			
192,335.74	192,335.74			

C-00062/0590 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0591 ED-1378.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	571	100.00
0.00	0.00			
234,784.00	234,784.00			
191,901.18	191,901.18			

C-00062/0591 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/0592 ED-1381.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	386	100.00
0.00	0.00			
225,015.24	225,015.24			
225,008.55	225,008.55			

C-00062/0592 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0593 ED-1382.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	517	100.00
0.00	0.00			
225,015.24	225,015.24			
225,006.84	225,006.84			

C-00062/0593 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0594 ED-1383.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	490	100.00
0.00	0.00			
225,015.24	225,015.24			
225,014.10	225,014.10			

C-00062/0594 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0595 ED-1392.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	395	100.00
0.00	0.00			
234,784.00	234,784.00			
191,901.18	191,901.18			

C-00062/0595 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/0596 ED-1393.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	400	100.00
0.00	0.00			
234,784.00	234,784.00			
187,869.35	187,869.35			

C-00062/0596 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/0597 ED-1394.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	1107	41.43
0.00	0.00			
234,784.00	234,784.00			
13,787.52	13,787.52			

C-00062/0597 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/0598 ED-1395.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	437	100.00
0.00	0.00			
225,015.25	225,015.25			
225,013.15	225,013.15			

C-00062/0598 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0599 ED-1398.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	381	100.00
225,015.24	225,015.24			
223,189.54	223,189.54			

C-00062/0599 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0600 ED-1579 CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELEC

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	115	100.00
430,972.59	430,972.59			
226,803.69	226,803.69			

C-00062/0600 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0601 ED-1583 CONSTRUCCION DE TEJABAN Y REHABI

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	404	3.60
176,499.38	176,499.38			
0.00	0.00			

C-00062/0601 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0602 ED-1586 REHABILITACION GENERAL DEL PLANT

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	428	0.00
141,715.91	141,715.91			
0.00	0.00			

C-00062/0602 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0603 ED-1587 REHABILITACION GENERAL DEL PLANT

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	474	0.00
69,431.83	69,431.83			
0.00	0.00			

C-00062/0603 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0604 ED-1417 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACE

SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	400	0.00
191,020.54	191,020.54			
0.00	0.00			

C-00062/0604 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/0605 ED-1427 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACE

SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	1107	0.00
191,020.54	191,020.54			
0.00	0.00			

C-00062/0605 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/0606 ED-1429 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACE

SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	366	0.00
191,020.54	191,020.54			
0.00	0.00			

C-00062/0606 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0607 ED-1535.- CONSTRUCCION DE TEJABAN Y REHA

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico %
PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	1	435	0.00
0.00	0.00			
226,277.25	226,277.25			
0.00	0.00			

C-00062/0607 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/0608 ED-1604.- CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO Y EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	245	100.00
0.00	0.00			
181,720.76	181,720.76			
151,159.90	151,159.90			

C-00062/0608 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0609 ED-1624 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA	1	388	0.00
0.00	0.00			
1,687,285.88	1,687,285.88			
0.00	0.00			

C-00062/0609 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/0610 ED-1627 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	573	0.00
0.00	0.00			
1,547,415.13	1,547,415.13			
0.00	0.00			

C-00062/0610 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/0611 ED-1629 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	1	451	0.00
0.00	0.00			
1,452,021.48	1,452,021.48			
0.00	0.00			

C-00062/0611 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/0612 ED-1630 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	436	0.00
0.00	0.00			
1,623,219.59	1,623,219.59			
0.00	0.00			

C-00062/0612 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/0613 ED-1639 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CABORCA	HEROICA CABORCA	1	383	0.00
0.00	0.00			
2,327,677.16	2,327,677.16			
0.00	0.00			

C-00062/0613 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/0614 ED-1642 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CABORCA	HEROICA CABORCA	1	236	0.00
0.00	0.00			
2,828,457.22	2,828,457.22			
0.00	0.00			

C-00062/0614 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0615	ED-1667	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y							
		ACONCHI	ESTANCIA, LA		OBRA	ALUMNO			89.53
		0.00	0.00	0.00	1	41			
		182,718.45	182,718.45	0.00	C-00062/0615 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005				
		0.00	0.00	0.00					
C-00062/0616	ED-1668	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y							
		ALTAR	LLANO BLANCO (RANCHO SECO)		OBRA	ALUMNO			100.00
		0.00	0.00	0.00	1	24			
		273,373.00	273,373.00	0.00	C-00062/0616 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002				
		265,447.64	265,447.64	0.00					
C-00062/0617	ED-1669	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y							
		CABORCA	HEROICA CABORCA		OBRA	ALUMNO			100.00
		0.00	0.00	0.00	1	236			
		190,904.76	190,904.76	0.00	C-00062/0617 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002				
		190,558.35	190,558.35	0.00					
C-00062/0618	ED-1670	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y							
		CABORCA	HEROICA CABORCA		OBRA	ALUMNO			100.00
		0.00	0.00	0.00	1	217			
		190,904.76	190,904.76	0.00	C-00062/0618 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002				
		190,884.79	190,884.79	0.00					
C-00062/0619	ED-1671	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y							
		CABORCA	HEROICA CABORCA		OBRA	ALUMNO			100.00
		0.00	0.00	0.00	1	399			
		190,904.76	190,904.76	0.00	C-00062/0619 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002				
		186,472.44	186,472.44	0.00					
C-00062/0620	ED-1672	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y							
		ETCHOJOA	ETCHOJOA		OBRA	ALUMNO			48.87
		0.00	0.00	0.00	1	68			
		189,812.74	189,812.74	0.00	C-00062/0620 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
		37,823.32	37,823.32	0.00					
C-00062/0621	ED-1673	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y							
		ETCHOJOA	ETCHOJOA		OBRA	ALUMNO			48.87
		0.00	0.00	0.00	1	103			
		189,812.74	189,812.74	0.00	C-00062/0621 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
		37,875.19	37,875.19	0.00					
C-00062/0622	ED-1674	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y							
		ETCHOJOA	ETCHOJOA		OBRA	ALUMNO			48.87
		0.00	0.00	0.00	1	80			
		189,812.74	189,812.74	0.00	C-00062/0622 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
		37,875.19	37,875.19	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0623	ED-1675 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y	ETCHOJOA	ETCHOJOA		OBRA	ALUMNO	48.87	
		0.00	0.00	0.00	1	51		
		189,812.74	189,812.74	0.00				C-00062/0623 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012
		34,464.15	34,464.15	0.00				
C-00062/0624	ED-1676 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y	ETCHOJOA	ETCHOJOA		OBRA	ALUMNO	48.87	
		0.00	0.00	0.00	1	311		
		189,812.74	189,812.74	0.00				C-00062/0624 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012
		37,875.19	37,875.19	0.00				
C-00062/0625	ED-1677 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	ALUMNO	0.00	
		0.00	0.00	0.00	1	752		
		181,720.80	181,720.80	0.00				C-00062/0625 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007
		0.00	0.00	0.00				
C-00062/0626	ED-1678 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y	HUATABAMPO	HUATABAMPO		OBRA	ALUMNO	48.97	
		0.00	0.00	0.00	1	88		
		189,812.74	189,812.74	0.00				C-00062/0626 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012
		30,968.40	30,968.40	0.00				
C-00062/0627	ED-1679 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y	HUATABAMPO	HUATABAMPO		OBRA	ALUMNO	40.90	
		0.00	0.00	0.00	1	159		
		189,812.74	189,812.74	0.00				C-00062/0627 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012
		30,612.47	30,612.47	0.00				
C-00062/0628	ED-1680 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y	HUATABAMPO	HUATABAMPO		OBRA	ALUMNO	39.73	
		0.00	0.00	0.00	1	61		
		189,812.74	189,812.74	0.00				C-00062/0628 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012
		18,923.49	18,923.49	0.00				
C-00062/0629	ED-1681 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y	HUATABAMPO	HUATABAMPO		OBRA	ALUMNO	44.12	
		0.00	0.00	0.00	1	190		
		189,812.74	189,812.74	0.00				C-00062/0629 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012
		31,222.76	31,222.76	0.00				
C-00062/0630	ED-1682 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y	HUATABAMPO	HUATABAMPO		OBRA	ALUMNO	39.49	
		0.00	0.00	0.00	1	110		
		189,812.74	189,812.74	0.00				C-00062/0630 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012
		30,891.39	30,891.39	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0631	ED-1683	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y							
		HUATABAMPO	HUATABAMPO		OBRA	ALUMNO			51.70
		0.00	0.00	0.00	1	67			
		189,812.74	189,812.74	0.00	C-00062/0631 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
		30,667.99	30,667.99	0.00					
C-00062/0632	ED-1684	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y							
		HUATABAMPO	HUATABAMPO		OBRA	ALUMNO			38.47
		0.00	0.00	0.00	1	18			
		189,812.74	189,812.74	0.00	C-00062/0632 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
		22,995.31	22,995.31	0.00					
C-00062/0633	ED-1685	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y							
		HUATABAMPO	HUATABAMPO		OBRA	ALUMNO			31.24
		0.00	0.00	0.00	1	20			
		189,812.74	189,812.74	0.00	C-00062/0633 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
		18,923.49	18,923.49	0.00					
C-00062/0634	ED-1686	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y							
		HUATABAMPO	HUATABAMPO		OBRA	ALUMNO			46.27
		0.00	0.00	0.00	1	51			
		189,812.74	189,812.74	0.00	C-00062/0634 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
		30,917.85	30,917.85	0.00					
C-00062/0635	ED-1698	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y							
		SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA		OBRA	ALUMNO			55.53
		0.00	0.00	0.00	1	110			
		191,361.36	191,361.36	0.00	C-00062/0635 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005				
		0.00	0.00	0.00					
C-00062/0636	ED-1699	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y							
		SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA		OBRA	ALUMNO			62.42
		0.00	0.00	0.00	1	260			
		191,361.36	191,361.36	0.00	C-00062/0636 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005				
		0.00	0.00	0.00					
C-00062/0637	ED-1952	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACE							
		HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	ALUMNO			100.00
		0.00	0.00	0.00	1	444			
		181,720.77	181,720.77	0.00	C-00062/0637 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
		0.00	0.00	0.00					
C-00062/0638	ED-1960	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE AMACENAMIENTO Y							
		SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO		OBRA	ALUMNO			100.00
		0.00	0.00	0.00	1	311			
		272,334.00	272,334.00	0.00	C-00062/0638 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001				
		246,861.95	246,861.95	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0639 ED-2017 CONSTRUCCION DE DOS BEBEDEROS DE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN	1	400	76.38
0.00	0.00			
306,253.73	306,253.73			
25,693.22	25,693.22			

C-00062/0639 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0640 ED-2020 CONSTRUCCION DE TRES BEBEDEROS D

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	648	100.00
0.00	0.00			
427,776.52	427,776.52			
129,883.29	129,883.29			

C-00062/0640 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0641 ED-2021 CONSTRUCCION DE DOS BEBEDEROS DE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	385	100.00
0.00	0.00			
304,748.65	304,748.65			
0.00	0.00			

C-00062/0641 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0642 ED-2022 CONSTRUCCION DE DOS BEBEDEROS DE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	190	100.00
0.00	0.00			
304,748.65	304,748.65			
0.00	0.00			

C-00062/0642 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0643 ED-2023 CONSTRUCCION DE DOS BEBEDEROS DE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	537	0.00
0.00	0.00			
304,748.65	304,748.65			
0.00	0.00			

C-00062/0643 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0644 ED-2025 CONSTRUCCION DE DOS BEBEDEROS DE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	261	100.00
0.00	0.00			
304,748.64	304,748.64			
23,151.72	23,151.72			

C-00062/0644 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0645 ED-029.- CONSTRUCCION EN COBACH III

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
CAJEME	ESPERANZA	1	800	100.00
0.00	0.00			
108,358.63	108,358.63			
45,500.54	45,500.54			

C-00062/0645 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0646 ED-085.- TERMINACION DE EDIFICIO ADMINIS

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	500	100.00
0.00	0.00			
6,876,490.11	6,876,490.11			
6,745,072.14	6,745,072.14			

C-00062/0646 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-141A007



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0647 ED-350.- REHABILITACION GENERAL DEL PLAN

CAJEME	MARTE R. GOMEZ	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	250	100.00
1,075,499.09	1,075,499.09			
594,902.44	594,902.44			

C-00062/0647 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0648 CECYTES, POB. MIGUEL ALEMAN

HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	368	0.22
1,778,116.00	1,778,116.00			
525,198.47	525,198.47			

C-00062/0648 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0649 ED-761.- HABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL

AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	737	100.00
1,308,123.49	1,308,123.49			
868,069.46	868,069.46			

C-00062/0649 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-141A004

C-00062/0650 COBACH PTO PEÑASCO

PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	271	100.00
1,872,127.00	1,872,127.00			
1,736,433.19	1,736,433.19			

C-00062/0650 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-141A001

C-00062/0651 COBACH V

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	1305	0.00
1,778,116.00	1,778,116.00			
525,198.47	525,198.47			

C-00062/0651 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0652 CECYTES NOGALES 2

NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	1083	0.00
1,865,162.00	1,865,162.00			
559,071.31	559,071.31			

C-00062/0652 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-141A003

C-00062/0653 ED-864 HABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL E

ETCHOJOA	ETCHOJOA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	465	100.00
987,411.52	987,411.52			
984,865.76	984,865.76			

C-00062/0653 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0654 ED-879 HABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL EN CBTA 161

URES	URES	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	603	100.00
1,302,940.60	1,302,940.60			
1,110,039.12	1,110,039.12			

C-00062/0654 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-141A005



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0655 ED-1549.- CONSTRUCCION DE TEJABAN EN COB

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	100.00
CAJEME	PUEBLO YAQUI	1	760	
0.00	0.00			
467,951.42	467,951.42			
465,754.90	465,754.90			

C-00062/0655 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0656 ED-1495.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	0.37
HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN	1	368	
0.00	0.00			
227,663.94	227,663.94			
0.00	0.00			

C-00062/0656 - 4102100400-2502E31K006N000-612012-141A007

C-00062/0657 ED-1527 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIP

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	29.97
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	271	
0.00	0.00			
235,370.10	235,370.10			
59,659.10	59,659.10			

C-00062/0657 - 4102100400-2502E31K006N000-612012-141A003

C-00062/0658 ED-1400.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	100.00
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	316	
0.00	0.00			
234,784.00	234,784.00			
194,563.27	194,563.27			

C-00062/0658 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-141A001

C-00062/0659 ED-1401.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	25.12
URES	URES	1	604	
0.00	0.00			
226,257.40	226,257.40			
0.00	0.00			

C-00062/0659 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-141A005

C-00062/0660 ED-106.- SUMINISTRO E INSTALACION DE AIR

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	100.00
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	500	
0.00	0.00			
424,165.31	424,165.31			
353,591.60	353,591.60			

C-00062/0660 - 4102100400-2503E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0661 ED-254 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	100.00
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	113	
0.00	0.00			
908,228.81	908,228.81			
586,359.46	586,359.46			

C-00062/0661 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/0662 ED-332.- CONSTRUCCION DE ACCESO, BARDA,

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	100.00
CABORCA	HEROICA CABORCA	1	90	
0.00	0.00			
2,971,416.99	2,971,416.99			
2,541,063.29	2,541,063.29			

C-00062/0662 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0663 ED-401 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1	88	37.80
0.00	0.00			
1,690,923.20	1,690,923.20			
242,600.68	242,600.68			

C-00062/0663 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/0664 CENTROS DE ATENCIÓN MÚLTIPLE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	67	91.20
0.00	0.00			
831,233.00	831,233.00			
686,637.41	686,637.41			

C-00062/0664 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/0665 CAM ESTATAL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
URES	URES	1	109	0.00
0.00	0.00			
932,012.00	932,012.00			
0.00	0.00			

C-00062/0665 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005

C-00062/0666 CAM 17

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	1	51	100.00
0.00	0.00			
796,057.00	796,057.00			
555,827.87	555,827.87			

C-00062/0666 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0667 CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
ALTAR	ALTAR	1	116	100.00
0.00	0.00			
285,492.00	285,492.00			
85,239.65	85,239.65			

C-00062/0667 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/0668 CAM 6, GUSTAVO CABALLERO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	1	62	89.84
0.00	0.00			
1,456,442.00	1,456,442.00			
962,136.59	962,136.59			

C-00062/0668 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004

C-00062/0669 ED-695.- CONSTRUCCION DE TEJABAN Y REHAB

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NAVOJOA	NAVOJOA	1	79	100.00
0.00	0.00			
490,227.67	490,227.67			
405,551.62	405,551.62			

C-00062/0669 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0670 CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN INST

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
AGUA PRIETA	AGUA BLANCA	1	800	0.00
0.00	0.00			
6,000,000.00	6,000,000.00			
1,763,067.99	1,763,067.99			

C-00062/0670 - 4102100400-2503E31K005N000-612012-145FW04



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0672 FA-327/1213.- REHABILITACION DE TECHOS E

ALTAR	ALTAR			ANEXO	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	220	0.00
285,500.69	285,500.69	0.00	0.00	C-00062/0672 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DM02		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00062/0673 FA-001/13.- REHABILITACION DE TECHOS EN

IMURIS	IMURIS			ANEXO	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	82	100.00
34,362.56	34,362.56	0.00	0.00	C-00062/0673 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DM03		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00062/0674 FA-107/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA, SE

GUAYMAS	COMPUERTAS			AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	30	100.00
284,193.20	284,193.20	0.00	0.00	C-00062/0674 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DM10		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00062/0675 FA-108/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA, SE

GUAYMAS	COMPUERTAS			AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	30	100.00
456,476.01	456,476.01	0.00	0.00	C-00062/0675 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DM10		
117,745.37	117,745.37	0.00	0.00			

C-00062/0676 FA-388/13.- DEMOLICION DE AULAS, REHABIL

HUATABAMPO	JUPARE			ANEXO	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	197	100.00
435,730.20	435,730.20	0.00	0.00	C-00062/0676 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DM12		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00062/0677 FA-395/13.- REHABILITACION DEL SISTEMA E

BENITO JUAREZ	PAREDONCITO			ANEXO	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	170	77.14
699,302.14	699,302.14	0.00	0.00	C-00062/0677 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DM12		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00062/0678 FA-514/13.- CONSTRUCCION DE CERCO PERIME

BACUM	SAN JOSE DE BACUM			ANEXO	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	240	100.00
233,730.60	233,730.60	0.00	0.00	C-00062/0678 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DM10		
79,769.15	79,769.15	0.00	0.00			

C-00062/0679 FA-516/13.- CONSTRUCCION DE BAÑOS Y TEJA

CAJEME	MARTE R. GOMEZ			ANEXO	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	70	100.00
532,361.97	532,361.97	0.00	0.00	C-00062/0679 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DM11		
456,557.41	456,557.41	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0680 FA-520/13.- CONSTRUCCION DE TEJABAN EN C

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	ANEXO	ALUMNO	
0.00	0.00	1	30	100.00
106,491.03	106,491.03			
80,273.06	80,273.06			

C-00062/0680 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DM11

C-00062/0681 FA-405/13.- CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLE

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	ANEXO	ALUMNO	
0.00	0.00	1	800	100.00
1,008,756.45	1,008,756.45			
869,085.04	869,085.04			

C-00062/0681 - 4102100400-2503E31K005N000-612012-135DM11

C-00062/0682 FA-512/13.- CONSTRUCCION DE UN AULA DE U

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	ANEXO	ALUMNO	
0.00	0.00	1	561	100.00
165,076.00	165,076.00			
92,761.95	92,761.95			

C-00062/0682 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DM11

C-00062/0683 FA-513/13.- CONSTRUCCION DE TEJABAN EN C

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	ANEXO	ALUMNO	
0.00	0.00	1	80	100.00
67,539.51	67,539.51			
749.30	749.30			

C-00062/0683 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DM11

C-00062/0684 EB-015/12.- CONSTRUCCION DE UN AULA EN J

BACUM	BACUM	AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	30	100.00
205,226.91	205,226.91			
0.00	0.00			

C-00062/0684 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-125DY10

C-00062/0685 EB-023/12.- CONSTRUCCION DE UNA DIRECCION

SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	3	180	100.00
329,101.40	329,101.40			
117,604.92	117,604.92			

C-00062/0685 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-125DY01

C-00062/0686 EB-032/12.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN

SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	2	120	100.00
60,734.04	60,734.04			
46,979.94	46,979.94			

C-00062/0686 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-125DY01

C-00062/0687 EB-036/12.- CONSTRUCCION DE UNA DIRECCION

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	2	120	100.00
27,325.87	27,325.87			
0.00	0.00			

C-00062/0687 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-125DY11



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0688	EB-040/12.- CONSTRUCCION DE UN AULA EN E	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		AULA	ALUMNO			100.00
		0.00	0.00	0.00	1	60			
		280,619.60	280,619.60	0.00	C-00062/0688 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-125DY11				
		0.00	0.00	0.00					
C-00062/0689	EB-043/12.- CONSTRUCCION DE UN AULA EN E	SAN LUIS RIO COLORADO	NUEVO MICHOACAN Y RIITO		AULA	ALUMNO			100.00
		0.00	0.00	0.00	1	40			
		22,553.28	22,553.28	0.00	C-00062/0689 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-125DY01				
		0.00	0.00	0.00					
C-00062/0690	EB-057/12.- CONSTRUCCION DE TRES AULAS E	HERMOSILLO	HERMOSILLO		AULA	ALUMNO			100.00
		0.00	0.00	0.00	3	180			
		296,356.09	296,356.09	0.00	C-00062/0690 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-125DY07				
		50,212.47	50,212.47	0.00					
C-00062/0691	EB-058/12.- CONSTRUCCION DE UN AULA EN E	NOGALES	HEROICA NOGALES		AULA	ALUMNO			100.00
		0.00	0.00	0.00	1	60			
		114,345.50	114,345.50	0.00	C-00062/0691 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-125DY03				
		0.00	0.00	0.00					
C-00062/0692	EB-066/12.- CONSTRUCCION DE SERVICIOS SA	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO		ANEXO	ALUMNO			100.00
		0.00	0.00	0.00	1	120			
		1,097,993.29	1,097,993.29	0.00	C-00062/0692 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-125DY01				
		333,400.61	333,400.61	0.00					
C-00062/0693	EB-069/12.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO		AULA	ALUMNO			100.00
		0.00	0.00	0.00	2	160			
		274,214.01	274,214.01	0.00	C-00062/0693 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-125DY01				
		0.00	0.00	0.00					
C-00062/0694	EB-073/12.- CONSTRUCCION DE 04 AULAS EN	HERMOSILLO	HERMOSILLO		AULA	ALUMNO			100.00
		0.00	0.00	0.00	4	320			
		445,835.68	445,835.68	0.00	C-00062/0694 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-125DY07				
		0.00	0.00	0.00					
C-00062/0695	EB-076/12.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS, D	HERMOSILLO	HERMOSILLO		AULA	ALUMNO			81.96
		0.00	0.00	0.00	2	60			
		1,400,683.40	1,400,683.40	0.00	C-00062/0695 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-125DY07				
		273,410.66	273,410.66	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0696 EB-077/12.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS, B

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	2	60	100.00
0.00	0.00			
65,336.48	65,336.48			
0.00	0.00			

C-00062/0696 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-125DY07

C-00062/0697 EB-081/12.- CONSTRUCCION DE UNA AULA Y U

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	80	100.00
0.00	0.00			
240,094.45	240,094.45			
0.00	0.00			

C-00062/0697 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-125DY01

C-00062/0698 EB-083/12.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS, S

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	2	60	100.00
0.00	0.00			
277,492.37	277,492.37			
0.00	0.00			

C-00062/0698 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-125DY01

C-00062/0699 EB-084/12.- CONSTRUCCION DE TRES AULAS,

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	3	90	100.00
0.00	0.00			
1,247,584.25	1,247,584.25			
0.00	0.00			

C-00062/0699 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-125DY11

C-00062/0700 EB-109/12.- CONSTRUCCION DE ALIMENTADORE

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	796	100.00
0.00	0.00			
43,136.08	43,136.08			
0.00	0.00			

C-00062/0700 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-125DY11

C-00062/0701 EB-481.- REPARACION DE CERCO PERIMETRAL,

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	134	92.88
0.00	0.00			
773,728.00	773,728.00			
232,118.26	232,118.26			

C-00062/0701 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-125DY03

C-00062/0702 EB-482/12.- CONSTRUCCION DE FIRMES DE CO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	483	2.01
0.00	0.00			
851,895.00	851,895.00			
254,910.46	254,910.46			

C-00062/0702 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-125DY11

C-00062/0703 EB-483/12.- REHABILITACION DE SERVICIOS

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CANANEA	CANANEA	1	1059	0.00
0.00	0.00			
515,867.00	515,867.00			
154,760.05	154,760.05			

C-00062/0703 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-125DY04



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0704 EB-484/12.- TRABAJOS DE REHABILITACION E

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
BANAMICHI	BANAMICHI	1	93	75.50
0.00	0.00			
1,264,792.79	1,264,792.79			
378,807.09	378,807.09			

C-00062/0704 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-125DY05

C-00062/0705 EB-055/12.- CONSTRUCCION DE UN AULA EN C

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	95	100.00
0.00	0.00			
75,151.26	75,151.26			
0.00	0.00			

C-00062/0705 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-125DY03

C-00062/0706 EB-085/12.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	2	56	100.00
0.00	0.00			
89,381.30	89,381.30			
0.00	0.00			

C-00062/0706 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-125DY07

C-00062/0733 FA-325.- REHABILITACION DE TECHOS EN E.P

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico %
MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	1	175	88.74
0.00	0.00			
723,011.25	723,011.25			
0.00	0.00			

C-00062/0733 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DM03

C-00062/0734 FA-327.- REHABILITACION DE TECHOS EN ESC

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico %
ALTAR	ALTAR	1	220	0.00
0.00	0.00			
1,454,954.31	1,454,954.31			
0.00	0.00			

C-00062/0734 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DM02

C-00062/0735 FA-077.- SUMINISTRO, COLOCACION Y ALIMEN

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	147	100.00
0.00	0.00			
21,216.60	21,216.60			
0.00	0.00			

C-00062/0735 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DM07

C-00062/0736 FA-079.- SUMINISTRO, COLOCACION Y ALIMEN

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	86	100.00
0.00	0.00			
21,961.32	21,961.32			
0.00	0.00			

C-00062/0736 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DM07

C-00062/0737 FA-082.- INTERRUPTOR PRINCIPAL Y ALIMENT

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	413	100.00
0.00	0.00			
15,792.03	15,792.03			
0.00	0.00			

C-00062/0737 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DM07



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros			Av. Físico	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	%	
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0738 FA-083.- IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	403	0.00
0.00	0.00			
263,439.43	263,439.43			
0.00	0.00			

C-00062/0738 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DM11

C-00062/0739 FA-084.- REPARACION DEL SISTEMA ELECTRIC

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico
BAVISPE	BAVISPE	1	87	100.00
0.00	0.00			
15,479.27	15,479.27			
0.00	0.00			

C-00062/0739 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DM06

C-00062/0740 FA-184.- TERMINACION DE CONSTRUCCION DE

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	198	100.00
0.00	0.00			
14,442.68	14,442.68			
0.00	0.00			

C-00062/0740 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DM11

C-00062/0741 FA-185.- TERMINACION DE CONSTRUCCION DE

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	1128	100.00
0.00	0.00			
28,775.16	28,775.16			
0.00	0.00			

C-00062/0741 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DM11

C-00062/0742 FA-223.- REHABILITACION GENERAL DEL SIST

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico
CABORCA	HEROICA CABORCA	1	135	88.83
0.00	0.00			
389,305.13	389,305.13			
0.00	0.00			

C-00062/0742 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DM02

C-00062/0743 FA-241.- REPARACION DEL SISTEMA ELECTRIC

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1	150	64.82
0.00	0.00			
1,439,102.92	1,439,102.92			
0.00	0.00			

C-00062/0743 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DM10

C-00062/0744 FA-255.- REHABILITACION DEL SISTEMA ELEC

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico
EMPALME	CRUZ DE PIEDRA	1	120	0.00
0.00	0.00			
34,988.00	34,988.00			
0.00	0.00			

C-00062/0744 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DM10

C-00062/0745 FA-266.- AUMENTO DE CARGA EN E.P. JESUS

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico
EMPALME	EMPALME	1	414	3.20
0.00	0.00			
558,628.90	558,628.90			
0.00	0.00			

C-00062/0745 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DM10



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0746 FA-138.- CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELE									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ANEXO	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	120			
	126,353.22	126,353.22	0.00	0.00	C-00062/0746 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DM07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0747 FA-139.- CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELE									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ANEXO	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	159			
	173,314.54	173,314.54	0.00	0.00	C-00062/0747 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DM07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0748 FA-456.- INTALACION DE ALIMENTADORES ELE									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ANEXO	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	462			
	49,134.06	49,134.06	0.00	0.00	C-00062/0748 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DM07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0749 FA-460.- CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y A									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ANEXO	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	184			
	208,461.71	208,461.71	0.00	0.00	C-00062/0749 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DM07				
	177,550.05	177,550.05	0.00	0.00					
C-00062/0750 FA-462.- CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELE									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ANEXO	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	245			
	268,484.74	268,484.74	0.00	0.00	C-00062/0750 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DM07				
	265,693.17	265,693.17	0.00	0.00					
C-00062/0751 FA-464.- CONSTRUCCION DE CINCO AULAS EN									
	EMPALME	EMPALME			ANEXO	ALUMNO			88.20
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	344			
	1,638,200.59	1,638,200.59	0.00	0.00	C-00062/0751 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DM10				
	890,620.87	890,620.87	0.00	0.00					
C-00062/0752 FA-465.- CAMBIO DE TECHUMBRE, ESTRUCTURA									
	URES	URES			ANEXO	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	102			
	525,180.88	525,180.88	0.00	0.00	C-00062/0752 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DM05				
	279,849.62	279,849.62	0.00	0.00					
C-00062/0753 FA-224.- INSTALACION ELECTRICA DE EQUIPO									
	CABORCA	HEROICA CABORCA			ANEXO	ALUMNO			85.05
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	53			
	375,566.13	375,566.13	0.00	0.00	C-00062/0753 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DM02				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0754 FA-242.- REPARACION DEL SISTEMA ELECTRIC

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1	49	68.04
0.00	0.00			
846,357.02	846,357.02			
0.00	0.00			

C-00062/0754 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DM10

C-00062/0755 FA-463.- TERMINACION DE CONSTRUCCION DE

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	108	100.00
0.00	0.00			
31,656.30	31,656.30			
0.00	0.00			

C-00062/0755 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DM07

C-00062/0756 EB-003/13.- CONSTRUCCION DE TRES AULAS E

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	3	135	100.00
0.00	0.00			
61,103.10	61,103.10			
0.00	0.00			

C-00062/0756 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07

C-00062/0757 EB-009/13.- CONSTRUCCION DE TRES AULAS E

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	LAZARO CARDENAS	3	135	100.00
0.00	0.00			
331,979.81	331,979.81			
25,205.38	25,205.38			

C-00062/0757 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY10

C-00062/0758 EB-010/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA CON

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	45	100.00
0.00	0.00			
80,552.04	80,552.04			
0.00	0.00			

C-00062/0758 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07

C-00062/0759 EB-011/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	PUNTA CHUECA	1	35	100.00
0.00	0.00			
63,667.74	63,667.74			
0.00	0.00			

C-00062/0759 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07

C-00062/0760 EB-012/13.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	2	90	100.00
0.00	0.00			
111,671.72	111,671.72			
0.00	0.00			

C-00062/0760 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07

C-00062/0761 EB-013/13.- CONSTRUCCION DE TRES AULAS E

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	3	135	100.00
0.00	0.00			
131,975.24	131,975.24			
0.00	0.00			

C-00062/0761 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0762 EB-022/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
NAVOJOA	RECODO, EL	1	30	100.00
0.00	0.00			
95,297.83	95,297.83			
0.00	0.00			

C-00062/0762 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY12

C-00062/0763 EB-030/13.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	AGUA ZARCA (FERROCARRIL)	2	60	100.00
0.00	0.00			
48,297.28	48,297.28			
0.00	0.00			

C-00062/0763 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY03

C-00062/0764 EB-033/13.- CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	AGUA ZARCA (FERROCARRIL)	4	120	100.00
0.00	0.00			
54,132.39	54,132.39			
0.00	0.00			

C-00062/0764 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY03

C-00062/0765 EB-035/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	1	30	100.00
0.00	0.00			
231,288.67	231,288.67			
112,287.45	112,287.45			

C-00062/0765 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY01

C-00062/0766 EB-165/13.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS, S

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)	2	40	100.00
0.00	0.00			
537,407.64	537,407.64			
68,225.91	68,225.91			

C-00062/0766 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY10

C-00062/0767 EB-166/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA, SE

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	COMPUERTAS	1	35	100.00
0.00	0.00			
278,915.48	278,915.48			
0.00	0.00			

C-00062/0767 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY10

C-00062/0768 EB-167/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA CON

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
ATIL	ATIL	1	45	100.00
0.00	0.00			
139,631.66	139,631.66			
74,825.02	74,825.02			

C-00062/0768 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY02

C-00062/0769 EB-174/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA CON

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	PLACITAS, LAS. (LAS PLACITAS DE ABAJO)	1	45	100.00
0.00	0.00			
64,254.23	64,254.23			
0.00	0.00			

C-00062/0769 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0770 EB-175/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	35	100.00
0.00	0.00			
144,674.77	144,674.77			
0.00	0.00			

C-00062/0770 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07

C-00062/0771 EB-177/13.- CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	4	180	100.00
0.00	0.00			
96,231.30	96,231.30			
0.00	0.00			

C-00062/0771 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07

C-00062/0772 EB-178/13.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	2	90	100.00
0.00	0.00			
25,270.85	25,270.85			
0.00	0.00			

C-00062/0772 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07

C-00062/0773 EB-179/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)	1	45	100.00
0.00	0.00			
147,888.02	147,888.02			
0.00	0.00			

C-00062/0773 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07

C-00062/0774 EB-180/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	EJIDO CARRILLO MARCOR	1	30	100.00
0.00	0.00			
53,559.53	53,559.53			
0.00	0.00			

C-00062/0774 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07

C-00062/0775 EB-181/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1	30	100.00
0.00	0.00			
72,788.30	72,788.30			
0.00	0.00			

C-00062/0775 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY10

C-00062/0776 EB-182/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
HUATABAMPO	HUATABAMPO	1	30	100.00
0.00	0.00			
19,477.26	19,477.26			
0.00	0.00			

C-00062/0776 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY12

C-00062/0777 EB-185/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA CON

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
MAZATAN	MAZATAN	1	30	100.00
0.00	0.00			
300,554.97	300,554.97			
241,177.77	241,177.77			

C-00062/0777 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY08



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0778 EB-188/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
NAVOJOA	NAVOJOA	1	60	100.00
0.00	0.00			
63,164.40	63,164.40			
0.00	0.00			

C-00062/0778 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY12

C-00062/0779 EB-189/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	60	100.00
0.00	0.00			
31,007.87	31,007.87			
0.00	0.00			

C-00062/0779 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY03

C-00062/0780 EB-190/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
PITIQUITO	PITIQUITO	1	30	100.00
0.00	0.00			
213,444.80	213,444.80			
143,526.68	143,526.68			

C-00062/0780 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY02

C-00062/0781 EB-191/13.- CONSTRUCCION DE TRES AULAS E

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	3	180	100.00
0.00	0.00			
151,129.78	151,129.78			
0.00	0.00			

C-00062/0781 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY01

C-00062/0782 EB-192/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	30	100.00
0.00	0.00			
38,512.34	38,512.34			
0.00	0.00			

C-00062/0782 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY01

C-00062/0783 EB-193/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	30	100.00
0.00	0.00			
35,101.13	35,101.13			
0.00	0.00			

C-00062/0783 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY01

C-00062/0784 EB-199/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	CASAS BLANCAS	1	30	100.00
0.00	0.00			
229,652.29	229,652.29			
15,731.20	15,731.20			

C-00062/0784 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY10

C-00062/0785 EB-200/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	30	100.00
0.00	0.00			
48,719.83	48,719.83			
0.00	0.00			

C-00062/0785 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0786 EB-201/13.- CONSTRUCCION DE AREA ADMINIS

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	135	100.00
0.00	0.00			
401,965.42	401,965.42			
0.00	0.00			

C-00062/0786 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY03

C-00062/0787 EB-202/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	1	45	100.00
0.00	0.00			
71,922.68	71,922.68			
0.00	0.00			

C-00062/0787 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY04

C-00062/0788 EB-037/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	CUADRITA, LA	1	40	100.00
0.00	0.00			
100,134.48	100,134.48			
0.00	0.00			

C-00062/0788 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY10

C-00062/0789 EB-049/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1	35	100.00
0.00	0.00			
128,037.63	128,037.63			
22,644.06	22,644.06			

C-00062/0789 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY10

C-00062/0790 EB-054/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1	30	100.00
0.00	0.00			
148,319.73	148,319.73			
22,396.25	22,396.25			

C-00062/0790 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY10

C-00062/0791 EB-078/13.- CONSTRUCCION DE UN A AULA EN

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	VICAM (SWICHT)	1	30	100.00
0.00	0.00			
146,001.31	146,001.31			
0.00	0.00			

C-00062/0791 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY10

C-00062/0792 EB-087/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	VICAM (SWICHT)	1	30	100.00
0.00	0.00			
156,866.17	156,866.17			
37,825.51	37,825.51			

C-00062/0792 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY10

C-00062/0793 EB-089/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	30	100.00
0.00	0.00			
142,396.10	142,396.10			
0.00	0.00			

C-00062/0793 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0794 EB-091/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	30	100.00
0.00	0.00			
66,475.08	66,475.08			
0.00	0.00			

C-00062/0794 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07

C-00062/0795 EB-094/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	30	100.00
0.00	0.00			
35,178.18	35,178.18			
0.00	0.00			

C-00062/0795 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07

C-00062/0796 EB-096/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	30	100.00
0.00	0.00			
41,176.95	41,176.95			
0.00	0.00			

C-00062/0796 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07

C-00062/0797 EB-098/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	30	100.00
0.00	0.00			
101,121.40	101,121.40			
0.00	0.00			

C-00062/0797 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07

C-00062/0798 EB-101/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	30	100.00
0.00	0.00			
39,494.22	39,494.22			
0.00	0.00			

C-00062/0798 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07

C-00062/0799 EB-103/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	BAHIA KINO	1	30	100.00
0.00	0.00			
337,838.21	337,838.21			
245,778.80	245,778.80			

C-00062/0799 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07

C-00062/0800 EB-104/13.- CONSTRUCCION DE TRES AULAS E

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	3	90	100.00
0.00	0.00			
61,969.32	61,969.32			
0.00	0.00			

C-00062/0800 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07

C-00062/0801 EB-203/13.- CONSTRUCCIO DE UNA AULA EN E

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	30	100.00
0.00	0.00			
30,543.14	30,543.14			
0.00	0.00			

C-00062/0801 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0802 EB-204/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN

HERMOSILLO	TRIUNFO, EL	AULA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	30	
45,129.44	45,129.44	C-00062/0802 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07		
0.00	0.00			

C-00062/0803 EB-205/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN

HERMOSILLO	HERMOSILLO	AULA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	30	
47,509.02	47,509.02	C-00062/0803 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07		
0.00	0.00			

C-00062/0804 EB-206/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN

SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	AULA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	30	
123,566.19	123,566.19	C-00062/0804 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY01		
0.00	0.00			

C-00062/0805 EB-208/13.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN

AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AULA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	2	60	
121,408.00	121,408.00	C-00062/0805 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY04		
0.00	0.00			

C-00062/0806 EB-211/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN

CABORCA	HEROICA CABORCA	AULA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	30	
124,732.31	124,732.31	C-00062/0806 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY02		
0.00	0.00			

C-00062/0807 EB-212/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN

CABORCA	HEROICA CABORCA	AULA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	30	
133,121.67	133,121.67	C-00062/0807 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY02		
0.00	0.00			

C-00062/0808 EB-214/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN

CABORCA	HEROICA CABORCA	AULA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	30	
48,730.49	48,730.49	C-00062/0808 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY02		
27,344.32	27,344.32			

C-00062/0809 EB-217/13.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	AULA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	2	60	
113,672.98	113,672.98	C-00062/0809 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY11		
82,560.04	82,560.04			



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0810 EB-218/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	30	100.00
166,457.82	166,457.82			
129,896.90	129,896.90			

C-00062/0810 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY11

C-00062/0811 EB-219/13.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	2	60	100.00
85,174.25	85,174.25			
0.00	0.00			

C-00062/0811 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY11

C-00062/0812 EB-220/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN

EMPALME	EMPALME	AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	30	100.00
196,806.27	196,806.27			
0.00	0.00			

C-00062/0812 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY10

C-00062/0813 EB-221/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN

EMPALME	EMPALME	AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	30	100.00
112,515.56	112,515.56			
21,038.60	21,038.60			

C-00062/0813 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY10

C-00062/0814 EB-222/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	30	100.00
170,618.67	170,618.67			
0.00	0.00			

C-00062/0814 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY10

C-00062/0815 EB-223/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN

HERMOSILLO	HERMOSILLO	AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	30	100.00
21,639.47	21,639.47			
0.00	0.00			

C-00062/0815 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07

C-00062/0816 EB-226/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN

HERMOSILLO	HERMOSILLO	AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	30	100.00
28,074.32	28,074.32			
0.00	0.00			

C-00062/0816 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07

C-00062/0817 EB-227/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN

HERMOSILLO	HERMOSILLO	AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	30	100.00
49,053.19	49,053.19			
0.00	0.00			

C-00062/0817 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0818 EB-228/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	30	100.00
0.00	0.00			
41,008.16	41,008.16			
0.00	0.00			

C-00062/0818 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07

C-00062/0819 EB-230/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	30	100.00
0.00	0.00			
52,747.34	52,747.34			
0.00	0.00			

C-00062/0819 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07

C-00062/0820 EB-232/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA CON

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	30	100.00
0.00	0.00			
21,090.10	21,090.10			
0.00	0.00			

C-00062/0820 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07

C-00062/0821 EB-233/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	30	100.00
0.00	0.00			
30,187.89	30,187.89			
0.00	0.00			

C-00062/0821 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07

C-00062/0822 EB-234/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
HUATABAMPO	BOCAS, LAS	1	30	100.00
0.00	0.00			
112,030.12	112,030.12			
0.00	0.00			

C-00062/0822 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY12

C-00062/0823 EB-235/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
NAVOJOA	NAVOJOA	1	30	100.00
0.00	0.00			
96,090.28	96,090.28			
0.00	0.00			

C-00062/0823 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY12

C-00062/0824 EB-236/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	30	100.00
0.00	0.00			
10,336.32	10,336.32			
0.00	0.00			

C-00062/0824 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY03

C-00062/0825 EB-239/13.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	2	30	100.00
0.00	0.00			
53,491.60	53,491.60			
0.00	0.00			

C-00062/0825 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY03



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0826 EB-241/13.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN									
	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	60			100.00
	467,731.25	467,731.25	0.00	0.00	C-00062/0826 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY01				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0827 EB-242/13.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN									
	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	60			100.00
	147,198.54	147,198.54	0.00	0.00	C-00062/0827 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY01				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0828 EB-244/13.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	60			100.00
	95,311.70	95,311.70	0.00	0.00	C-00062/0828 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0829 EB-249/13.- CONSTRUCCION DE TRES AULAS E									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	3	90			100.00
	112,161.17	112,161.17	0.00	0.00	C-00062/0829 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0830 EB-250/13.- CONSTRUCCION DE TRES AULAS,									
	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	PAPAGO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	40			100.00
	531,717.01	531,717.01	0.00	0.00	C-00062/0830 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY01				
	530,292.79	530,292.79	0.00	0.00					
C-00062/0831 EB-251/13.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS, D									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	40			100.00
	905,406.62	905,406.62	0.00	0.00	C-00062/0831 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY11				
	855,910.44	855,910.44	0.00	0.00					
C-00062/0832 EB-256/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	ETCHOJOA	MACOCHIN			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	40			100.00
	103,939.72	103,939.72	0.00	0.00	C-00062/0832 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY12				
	25,821.08	25,821.08	0.00	0.00					
C-00062/0833 EB-257/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	40			100.00
	15,602.88	15,602.88	0.00	0.00	C-00062/0833 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0834 EB-259/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	56,721.30	56,721.30	0.00	0.00	C-00062/0834 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0835 EB-260/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN E									
	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	81,045.65	81,045.65	0.00	0.00	C-00062/0835 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0836 EB-261/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	113,295.48	113,295.48	0.00	0.00	C-00062/0836 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY03				
	44,760.76	44,760.76	0.00	0.00					
C-00062/0837 EB-262/13.- CONSTRUCCION DE SEIS AULAS,									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	6	180			82.06
	1,932,126.30	1,932,126.30	0.00	0.00	C-00062/0837 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY03				
	1,739,945.61	1,739,945.61	0.00	0.00					
C-00062/0838 EB-263/13.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS, D									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	60			100.00
	1,463,060.05	1,463,060.05	0.00	0.00	C-00062/0838 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY03				
	1,266,995.53	1,266,995.53	0.00	0.00					
C-00062/0839 EB-266/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	55,956.10	55,956.10	0.00	0.00	C-00062/0839 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY10				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0840 EB-269/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	40			100.00
	386,365.06	386,365.06	0.00	0.00	C-00062/0840 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY04				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0841 EB-272/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			14.59
	381,703.09	381,703.09	0.00	0.00	C-00062/0841 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0842 EB-273/13.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS CO

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	2	30	100.00
0.00	0.00			
198,666.22	198,666.22			
0.00	0.00			

C-00062/0842 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07

C-00062/0843 EB-274/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA CON

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
SANTA ANA	SANTA ANA	1	30	100.00
0.00	0.00			
175,487.52	175,487.52			
93,433.56	93,433.56			

C-00062/0843 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY03

C-00062/0844 EB-292/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)	1	30	100.00
0.00	0.00			
267,759.94	267,759.94			
205,411.56	205,411.56			

C-00062/0844 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY10

C-00062/0845 EB-294/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
HUATABAMPO	UNION, LA	1	30	100.00
0.00	0.00			
165,256.08	165,256.08			
80,111.33	80,111.33			

C-00062/0845 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY12

C-00062/0846 EB-277/13.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS, S

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
CABORCA	HEROICA CABORCA	2	70	100.00
0.00	0.00			
1,180,539.52	1,180,539.52			
1,069,402.21	1,069,402.21			

C-00062/0846 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY02

C-00062/0847 EB-278/13.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS, D

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
CABORCA	COYOTE, EL	2	70	100.00
0.00	0.00			
358,762.67	358,762.67			
358,197.27	358,197.27			

C-00062/0847 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY02

C-00062/0848 EB-279/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
CABORCA	DESEMBOQUE	1	30	100.00
0.00	0.00			
71,651.83	71,651.83			
0.00	0.00			

C-00062/0848 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY02

C-00062/0849 EB-281/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)	1	30	100.00
0.00	0.00			
55,553.34	55,553.34			
0.00	0.00			

C-00062/0849 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0850 EB-282/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	69,577.85	69,577.85	0.00	0.00	C-00062/0850 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0851 EB-283/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	63,686.56	63,686.56	0.00	0.00	C-00062/0851 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0852 EB-286/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	76,587.67	76,587.67	0.00	0.00	C-00062/0852 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0853 EB-287/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	NAVOJOA	RECODO, EL			AULA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	59,904.59	59,904.59	0.00	0.00	C-00062/0853 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0854 EB-288/13.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			AULA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	338,984.53	338,984.53	0.00	0.00	C-00062/0854 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY03				
	318,470.62	318,470.62	0.00	0.00					
C-00062/0855 EB-297/13.- CONSTRUCCION DE TRES AULAS,									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	3	40			
	1,527,903.69	1,527,903.69	0.00	0.00	C-00062/0855 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07				
	685,203.78	685,203.78	0.00	0.00					
C-00062/0856 EB-298/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			AULA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	121,494.17	121,494.17	0.00	0.00	C-00062/0856 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY04				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0857 EB-300/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	67,327.38	67,327.38	0.00	0.00	C-00062/0857 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0858 EB-301/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			0.00
	373,571.28	373,571.28	0.00	0.00	C-00062/0858 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0859 EB-302/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	70			100.00
	362,160.66	362,160.66	0.00	0.00	C-00062/0859 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY03				
	301,625.61	301,625.61	0.00	0.00					
C-00062/0860 EB-304/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	SANTA ANA	SANTA ANA			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	145,838.58	145,838.58	0.00	0.00	C-00062/0860 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY03				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0861 EB-309/13.- CONSTRUCCION DE UN AULA EN J									
	CUMPAS	CUMPAS			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	216,011.00	216,011.00	0.00	0.00	C-00062/0861 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY06				
	191,944.18	191,944.18	0.00	0.00					
C-00062/0862 EB-310/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	79,145.42	79,145.42	0.00	0.00	C-00062/0862 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0863 EB-311/13.- CONSTRUCCION DE TRES AULAS,									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ANEXO	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	3	90			100.00
	277,453.42	277,453.42	0.00	0.00	C-00062/0863 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07				
	228,575.71	228,575.71	0.00	0.00					
C-00062/0864 EB-312/13.- CONSTRUCCION DE TRES AULAS (
	NOGALES	HEROICA NOGALES			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	3	90			100.00
	891,560.36	891,560.36	0.00	0.00	C-00062/0864 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY03				
	548,323.04	548,323.04	0.00	0.00					
C-00062/0865 EB-321/13.- REHABILITACION DE MODULOS DE									
	BACUM	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)			ANEXO	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	359			100.00
	333,207.55	333,207.55	0.00	0.00	C-00062/0865 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY10				
	130,941.40	130,941.40	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto										
		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %			
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros						

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0866 EB-323/13.- CONSTRUCCION DE AULA EN E.P.

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	870	100.00
0.00	0.00			
153,956.88	153,956.88			
130,818.57	130,818.57			

C-00062/0866 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY03

C-00062/0867 EB-434/13.- REHABILITACION GENERAL EN E.

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	90	100.00
0.00	0.00			
79,383.17	79,383.17			
0.00	0.00			

C-00062/0867 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07

C-00062/0868 EB-435/13.- REHABILITACION GENERAL EN J.

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico %
EMPALME	EMPALME	1	25	100.00
0.00	0.00			
910,269.10	910,269.10			
887,710.29	887,710.29			

C-00062/0868 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY10

C-00062/0869 EB-436/13.- REHABILITACION GENERAL EN E.

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	90	100.00
0.00	0.00			
77,473.66	77,473.66			
67,037.13	67,037.13			

C-00062/0869 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07

C-00062/0870 EB-437/13.- REHABILITACION GENERAL EN J.

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1	25	100.00
0.00	0.00			
103,795.22	103,795.22			
103,791.16	103,791.16			

C-00062/0870 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY10

C-00062/0871 EB-005/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	1	40	100.00
0.00	0.00			
72,232.67	72,232.67			
0.00	0.00			

C-00062/0871 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY04

C-00062/0872 EB-006/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
CANANEA	CANANEA	1	45	100.00
0.00	0.00			
60,799.79	60,799.79			
0.00	0.00			

C-00062/0872 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY04

C-00062/0873 EB-172/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1	45	100.00
0.00	0.00			
98,568.73	98,568.73			
18,364.60	18,364.60			

C-00062/0873 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY10



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0874 EB-173/13.- CONSTRUCCION DE MODULO DE SE									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ANEXO	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	70			
	39,284.25	39,284.25	0.00	0.00	C-00062/0874 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0875 EB-183/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	SAN LUIS RIO COLORADO	LUIS B SANCHEZ			AULA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	32,972.54	32,972.54	0.00	0.00	C-00062/0875 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY01				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0876 EB-186/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	NACUZARI DE GARCIA	NACUZARI DE GARCIA			AULA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	86,422.72	86,422.72	0.00	0.00	C-00062/0876 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY04				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0877 EB-187/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	NAVOJOA	NAVOJOA			AULA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	15,067.02	15,067.02	0.00	0.00	C-00062/0877 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0878 EB-195/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	URES	URES			AULA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	94,546.09	94,546.09	0.00	0.00	C-00062/0878 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY05				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0879 EB-102/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	104,506.72	104,506.72	0.00	0.00	C-00062/0879 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0880 EB-258/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	53,387.21	53,387.21	0.00	0.00	C-00062/0880 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0881 EB-289/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			AULA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	117,983.50	117,983.50	0.00	0.00	C-00062/0881 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY01				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0882 EB-308/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN

Municipio	Localidad	Obra	Alumno	Av. Físico %
NAVOJOA	SAN IGNACIO	AULA	ALUMNO	100.00
		1	30	
0.00	0.00			
66,858.70	66,858.70			
0.00	0.00			

C-00062/0882 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY12

C-00062/0883 EB-314/13.- REHABILITACION DE TECHOS EN

Municipio	Localidad	Obra	Alumno	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	ANEXO	ALUMNO	100.00
		1	75	
0.00	0.00			
119,374.65	119,374.65			
0.00	0.00			

C-00062/0883 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY03

C-00062/0884 ES-012.- CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE UN EDIFICIO PARA

Municipio	Localidad	Obra	Alumno	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	ALUMNO	28.12
		1	800	
0.00	0.00			
4,415,771.36	4,415,771.36			
1,323,150.49	1,323,150.49			

C-00062/0884 - 4102100400-2503E31K005N000-612012-145DZ01

C-00062/0885 ES-017.- UNIDAD DE DOCENCIA DE 1 NIVEL CON AIRE ACONDICIONADO, EN

Municipio	Localidad	Obra	Alumno	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	40.08
		1	4235	
0.00	0.00			
13,000,000.00	13,000,000.00			
1,511,647.25	1,511,647.25			

C-00062/0885 - 4102100400-2503E31K005N000-612012-145DZ07

C-00062/0886 ES-018.- LABORATORIO CON AIRE ACONDICIONADO EN UNIVERSIDAD

Municipio	Localidad	Obra	Alumno	Av. Físico %
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	ALUMNO	51.21
		1	401	
0.00	0.00			
13,000,000.00	13,000,000.00			
3,860,960.76	3,860,960.76			

C-00062/0886 - 4102100400-2503E31K005N000-612012-145DZ10

C-00062/0887 ES-019.- CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRAL PARA INGENIERIA QUIMICA

Municipio	Localidad	Obra	Alumno	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	67.12
		1	1000	
0.00	0.00			
14,119,999.00	14,119,999.00			
6,298,617.62	6,298,617.62			

C-00062/0887 - 4102100400-2503E31K005N000-612012-145DZ11

C-00062/0888 EB-001.- CONSTRUCCION DE UNA AULA CON DI

Municipio	Localidad	Obra	Alumno	Av. Físico %
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	AULA	ALUMNO	100.00
		1	30	
0.00	0.00			
81,273.56	81,273.56			
30,934.61	30,934.61			

C-00062/0888 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY10

C-00062/0889 EB-002.- CONSTRUCCION DE UNA AULA Y OBRA

Municipio	Localidad	Obra	Alumno	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	AULA	ALUMNO	100.00
		1	30	
0.00	0.00			
143,234.79	143,234.79			
92,413.89	92,413.89			

C-00062/0889 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0890 EB-007.- CONSTRUCCION DE UNA AULA CON DI									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	261,197.61	261,197.61	0.00	0.00	C-00062/0890 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07				
	226,265.90	226,265.90	0.00	0.00					
C-00062/0891 EB-070.- CONSTRUCCION DE 4 AULAS EN ESCU									
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	4	240			42.00
	1,758,313.23	1,758,313.23	0.00	0.00	C-00062/0891 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY04				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0892 EB-340.- CONSTRUCCION DE UNA AULA CON DI									
	CAJEME	ESPERANZA			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	187,267.13	187,267.13	0.00	0.00	C-00062/0892 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY11				
	104,358.11	104,358.11	0.00	0.00					
C-00062/0893 EB-338.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN ESC									
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	60			68.85
	393,080.16	393,080.16	0.00	0.00	C-00062/0893 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY04				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0894 EB-127.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	173,220.09	173,220.09	0.00	0.00	C-00062/0894 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07				
	166,834.30	166,834.30	0.00	0.00					
C-00062/0895 EB-130.- CONSTRUCCION DE 4 AULAS Y ADMIN									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	4	240			80.30
	2,291,491.00	2,291,491.00	0.00	0.00	C-00062/0895 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07				
	900,490.18	900,490.18	0.00	0.00					
C-00062/0896 EB-131.- CONSTRUCCION DE 6 AULAS Y ADMIN									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	6	360			100.00
	1,701,822.69	1,701,822.69	0.00	0.00	C-00062/0896 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY03				
	1,201,115.32	1,201,115.32	0.00	0.00					
C-00062/0897 EB-132.- CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA E									
	NOGALES	AGUA ZARCA (FERROCARRIL)			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	3	180			100.00
	644,227.28	644,227.28	0.00	0.00	C-00062/0897 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY03				
	467,813.18	467,813.18	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0898 EB-133.- CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESCU

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	2	120	87.01
0.00	0.00			
443,958.81	443,958.81			
135,043.98	135,043.98			

C-00062/0898 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07

C-00062/0899 EB-329.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TE

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	SAN PEDRO EL SAUCITO	2	60	86.48
0.00	0.00			
467,472.78	467,472.78			
130,884.16	130,884.16			

C-00062/0899 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07

C-00062/0900 EB-330.- CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN E

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA	3	90	100.00
0.00	0.00			
518,875.50	518,875.50			
493,290.50	493,290.50			

C-00062/0900 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY01

C-00062/0901 EB-333.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN J.N

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	30	100.00
0.00	0.00			
73,316.44	73,316.44			
0.00	0.00			

C-00062/0901 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY11

C-00062/0902 EB-335.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN J.N

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
CABORCA	HEROICA CABORCA	1	30	100.00
0.00	0.00			
90,776.77	90,776.77			
76,309.50	76,309.50			

C-00062/0902 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY02

C-00062/0903 EB-336.- CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y AR

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	3	180	100.00
0.00	0.00			
1,889,563.22	1,889,563.22			
1,063,123.44	1,063,123.44			

C-00062/0903 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07

C-00062/0904 EB-337.- CONSTRUCCION DE UNA AULA CON DI

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	30	49.99
0.00	0.00			
474,462.82	474,462.82			
0.00	0.00			

C-00062/0904 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07

C-00062/0905 EB-342.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN E.P

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)	1	30	100.00
0.00	0.00			
58,122.24	58,122.24			
50,336.16	50,336.16			

C-00062/0905 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0906 EB-343.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN J.N

CAJEME	OLVIDO, EL	AULA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	30	
242,972.44	242,972.44	C-00062/0906 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY11		
175,725.22	175,725.22			

C-00062/0907 EB-344.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN J.N

BENITO JUAREZ	PAREDON COLORADO (PAREDON VIEJO)	AULA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	30	
318,073.50	318,073.50	C-00062/0907 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12		
227,193.21	227,193.21			

C-00062/0908 EB-346.- CONSTRUCCION DE UNA AULA CON DI

HERMOSILLO	HERMOSILLO	AULA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	30	
164,562.83	164,562.83	C-00062/0908 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07		
164,562.52	164,562.52			

C-00062/0909 EB-347.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN TEL

ETCHOJOA	GUAYPARIN	AULA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	30	
297,896.39	297,896.39	C-00062/0909 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12		
247,351.08	247,351.08			

C-00062/0910 EB-348.- CONSTRUCCION DE UNA AULA CON DI

HERMOSILLO	HERMOSILLO	AULA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	30	
221,939.44	221,939.44	C-00062/0910 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07		
209,475.94	209,475.94			

C-00062/0911 EB-349.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN E.P

CANANEA	CUITACA (LA CIENEGUITA)	AULA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	30	
260,231.13	260,231.13	C-00062/0911 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY04		
223,369.46	223,369.46			

C-00062/0912 EB-350.- CONSTRUCCION DE UNA AULA CON DI

MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	AULA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	30	
133,155.13	133,155.13	C-00062/0912 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY03		
100,651.13	100,651.13			

C-00062/0913 EB-351.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN TEL

GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)	AULA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	60	
51,508.32	51,508.32	C-00062/0913 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY10		
50,106.90	50,106.90			



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0914 EB-352.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN J.

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	2	60	100.00
0.00	0.00			
560,612.94	560,612.94			
411,489.15	411,489.15			

C-00062/0914 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY11

C-00062/0915 EB-353.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN ESC

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)	1	60	100.00
0.00	0.00			
335,882.85	335,882.85			
193,225.19	193,225.19			

C-00062/0915 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07

C-00062/0916 EB-356.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN E.P

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	MESA RICA	1	60	100.00
0.00	0.00			
20,083.37	20,083.37			
0.00	0.00			

C-00062/0916 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY01

C-00062/0917 EB-357.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ES

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	2	120	100.00
0.00	0.00			
360,558.00	360,558.00			
294,778.58	294,778.58			

C-00062/0917 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07

C-00062/0918 EB-358.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN TEL

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
EMPALME	SANTA MARIA (DE GUAYMAS)	1	30	100.00
0.00	0.00			
58,046.66	58,046.66			
47,067.34	47,067.34			

C-00062/0918 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY10

C-00062/0919 EB-359.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN E.

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	2	60	100.00
0.00	0.00			
259,411.38	259,411.38			
239,118.04	239,118.04			

C-00062/0919 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07

C-00062/0920 EB-361.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN E.P

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	BELEM	1	30	100.00
0.00	0.00			
58,529.64	58,529.64			
29,429.34	29,429.34			

C-00062/0920 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY10

C-00062/0921 EB-371.- CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN E

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	3	180	100.00
0.00	0.00			
320,633.45	320,633.45			
226,739.92	226,739.92			

C-00062/0921 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0922 EB-372.- CONSTRUCCION DE UNA AULA Y UNA

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
BACUM	BACUM	1	30	100.00
0.00	0.00			
197,852.28	197,852.28			
130,772.39	130,772.39			

C-00062/0922 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY10

C-00062/0923 EB-373.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN E.P

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	COMPUERTAS	1	30	100.00
0.00	0.00			
41,798.70	41,798.70			
32,750.62	32,750.62			

C-00062/0923 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY10

C-00062/0924 EB-374.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN E.P

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
BENITO JUAREZ	ACEITUNITAS	1	60	100.00
0.00	0.00			
296,080.86	296,080.86			
240,551.18	240,551.18			

C-00062/0924 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12

C-00062/0925 EB-375.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN E.P

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
CABORCA	PLUTARCO ELIAS CALLES	1	60	100.00
0.00	0.00			
161,365.42	161,365.42			
0.00	0.00			

C-00062/0925 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY02

C-00062/0926 EB-376.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN E.P

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
SANTA ANA	SANTA ANA	1	60	100.00
0.00	0.00			
243,669.88	243,669.88			
161,990.15	161,990.15			

C-00062/0926 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY03

C-00062/0927 EB-377.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN J.N

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	30	100.00
0.00	0.00			
51,426.51	51,426.51			
0.00	0.00			

C-00062/0927 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07

C-00062/0928 EB-378.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN E.

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
CABORCA	DESEMBOQUE	2	120	90.27
0.00	0.00			
337,828.61	337,828.61			
0.00	0.00			

C-00062/0928 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY02

C-00062/0929 EB-381.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TE

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	PUNTA CHUECA	2	60	45.69
0.00	0.00			
564,586.06	564,586.06			
179,475.36	179,475.36			

C-00062/0929 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0930 EB-382.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN E.

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	2	120	100.00
0.00	0.00			
60,835.52	60,835.52			
58,135.45	58,135.45			

C-00062/0930 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY10

C-00062/0931 EB-383.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN J.N

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	1	30	100.00
0.00	0.00			
263,833.04	263,833.04			
231,013.87	231,013.87			

C-00062/0931 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY04

C-00062/0932 EB-384.- CONSTRUCCION DE UNA AULA CON DI

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	COCORIT	1	30	100.00
0.00	0.00			
93,176.74	93,176.74			
90,171.95	90,171.95			

C-00062/0932 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY11

C-00062/0933 EB-385.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN J.N

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	30	100.00
0.00	0.00			
189,948.82	189,948.82			
146,850.98	146,850.98			

C-00062/0933 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY03

C-00062/0934 EB-386.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN E.

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	2	120	100.00
0.00	0.00			
416,718.57	416,718.57			
414,656.95	414,656.95			

C-00062/0934 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY01

C-00062/0935 EB-387.- CONSTRUCCION DE UNA AULA CON DI

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	1	30	100.00
0.00	0.00			
82,188.91	82,188.91			
57,121.23	57,121.23			

C-00062/0935 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY03

C-00062/0936 EB-388.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN J.N

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	30	100.00
0.00	0.00			
103,298.25	103,298.25			
75,059.52	75,059.52			

C-00062/0936 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY11

C-00062/0937 EB-389.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN J.N

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1	30	100.00
0.00	0.00			
77,808.45	77,808.45			
13,534.08	13,534.08			

C-00062/0937 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY10



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0938	EB-390.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN J.N	CABORCA	DIAMANTE, EL. (DIVISION DEL NORTE)		AULA	ALUMNO			
		0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
		72,372.18	72,372.18	0.00					
		50,028.25	50,028.25	0.00					
C-00062/0938 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY02									
C-00062/0939	EB-391.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN E.P	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		AULA	ALUMNO			
		0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
		158,268.55	158,268.55	0.00					
		0.00	0.00	0.00					
C-00062/0939 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY04									
C-00062/0940	EB-392.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN E.P	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		AULA	ALUMNO			
		0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
		203,641.84	203,641.84	0.00					
		120,641.69	120,641.69	0.00					
C-00062/0940 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY04									
C-00062/0941	EB-393.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN J.N	SAN LUIS RIO COLORADO	MESA RICA		AULA	ALUMNO			
		0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
		6,901.14	6,901.14	0.00					
		0.00	0.00	0.00					
C-00062/0941 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY01									
C-00062/0942	EB-137.- CONSTRUCCION DE DIRECCION DUPL	HUATABAMPO	HUATABAMPO		ANEXO	ALUMNO			
		0.00	0.00	0.00	1	65			100.00
		92,047.47	92,047.47	0.00					
		13,601.78	13,601.78	0.00					
C-00062/0942 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12									
C-00062/0943	EB-138.- CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN ESCU	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO		AULA	ALUMNO			
		0.00	0.00	0.00	3	180			100.00
		618,231.84	618,231.84	0.00					
		603,276.40	603,276.40	0.00					
C-00062/0943 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY01									
C-00062/0944	EB-139.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN ESC	NAVOJOA	RECODO, EL		AULA	ALUMNO			
		0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
		16,354.67	16,354.67	0.00					
		0.00	0.00	0.00					
C-00062/0944 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12									
C-00062/0945	EB-184.- CONSTRUCCION DE UNA AULA CON DI	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		AULA	ALUMNO			
		0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
		452,054.44	452,054.44	0.00					
		339,720.09	339,720.09	0.00					
C-00062/0945 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY01									



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0946 EB-194.- CONSTRUCCION DE UNA AULA CON DI									
		SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA		AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	248,671.28	248,671.28	0.00	0.00	C-00062/0946 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY08				
	207,061.43	207,061.43	0.00	0.00					
C-00062/0947 EB-231.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN ESC									
		CAJEME	LOMA DE GUAMUCHIL		AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	125,829.89	125,829.89	0.00	0.00	C-00062/0947 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY11				
	61,214.01	61,214.01	0.00	0.00					
C-00062/0948 EB-238.- CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCU									
		HUATABAMPO	PARRAS, LAS		AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	200,745.58	200,745.58	0.00	0.00	C-00062/0948 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12				
	141,284.08	141,284.08	0.00	0.00					
C-00062/0949 EB-318.- CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESCU									
		CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	120			100.00
	559,014.01	559,014.01	0.00	0.00	C-00062/0949 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY11				
	481,035.02	481,035.02	0.00	0.00					
C-00062/0950 EB-325.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN JAR									
		ETCHOJOA	CENTENARIO, EL		AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	23,513.97	23,513.97	0.00	0.00	C-00062/0950 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0951 EB-326.- CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESCU									
		ETCHOJOA	MOCHIPACO		AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	120			100.00
	547,285.15	547,285.15	0.00	0.00	C-00062/0951 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12				
	484,415.50	484,415.50	0.00	0.00					
C-00062/0952 EB-363.- CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESCU									
		SANTA ANA	SANTA ANA		AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	120			100.00
	417,581.00	417,581.00	0.00	0.00	C-00062/0952 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY03				
	308,771.99	308,771.99	0.00	0.00					
C-00062/0953 EB-364.- CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESCU									
		CABORCA	HEROICA CABORCA		AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	120			100.00
	291,921.11	291,921.11	0.00	0.00	C-00062/0953 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY02				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0954 EB-365.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN ESC									
	CABORCA	HEROICA CABORCA			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	60			76.65
	194,684.04	194,684.04	0.00	0.00	C-00062/0954 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY02				
	21,909.68	21,909.68	0.00	0.00					
C-00062/0955 EB-368.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN JAR									
	CABORCA	HEROICA CABORCA			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	85,113.26	85,113.26	0.00	0.00	C-00062/0955 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY02				
	68,983.75	68,983.75	0.00	0.00					
C-00062/0956 EB-369.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN JAR									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	312,641.16	312,641.16	0.00	0.00	C-00062/0956 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07				
	312,637.39	312,637.39	0.00	0.00					
C-00062/0957 EB-370.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN JAR									
	CABORCA	ALVARO OBREGON			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	59,248.19	59,248.19	0.00	0.00	C-00062/0957 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY02				
	52,211.30	52,211.30	0.00	0.00					
C-00062/0958 EB-394 CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESCUEL									
	NAVOJOA	NAVOJOA			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	120			100.00
	113,865.92	113,865.92	0.00	0.00	C-00062/0958 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0959 EB-395 CONSTRUCCION DE UNA AULA EN JARDI									
	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	120			100.00
	259,271.08	259,271.08	0.00	0.00	C-00062/0959 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY01				
	236,172.30	236,172.30	0.00	0.00					
C-00062/0960 EB-396 CONSTRUCCION DE UNA AULA Y MODULO									
	ALAMOS	ALAMOS			ANEXO	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	460,911.16	460,911.16	0.00	0.00	C-00062/0960 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12				
	395,413.96	395,413.96	0.00	0.00					
C-00062/0961 EB-402 CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN JARDIN									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	60			57.80
	1,247,994.33	1,247,994.33	0.00	0.00	C-00062/0961 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY03				
	272,719.33	272,719.33	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0962 EB-403 CONSTRUCCION DE UNA AULA EN JARDI

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1	30	100.00
0.00	0.00			
280,279.84	280,279.84			
163,722.25	163,722.25			

C-00062/0962 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY10

C-00062/0963 EB-404 CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESC

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	2	120	100.00
0.00	0.00			
354,885.19	354,885.19			
352,260.67	352,260.67			

C-00062/0963 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY11

C-00062/0964 EB-406 CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESC

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	2	120	100.00
0.00	0.00			
578,778.29	578,778.29			
572,374.98	572,374.98			

C-00062/0964 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07

C-00062/0965 EB-407 CONSTRUCCION DE UNA AULA EN JARDI

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1	30	100.00
0.00	0.00			
274,828.15	274,828.15			
109,961.95	109,961.95			

C-00062/0965 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY10

C-00062/0966 EB-408 CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESCUEL

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	2	120	67.77
0.00	0.00			
849,561.78	849,561.78			
239,377.11	239,377.11			

C-00062/0966 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY03

C-00062/0967 EB-409 CONSTRUCCION DE UNA AULA EN JARDI

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	30	100.00
0.00	0.00			
130,903.52	130,903.52			
75,275.52	75,275.52			

C-00062/0967 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07

C-00062/0968 EB-411 CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN JARDIN

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	2	60	55.24
0.00	0.00			
643,442.45	643,442.45			
43,854.18	43,854.18			

C-00062/0968 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07

C-00062/0969 EB-413 CONSTRUCCION DE UNA AULA EN ESCUE

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
YECORA	PIMAS (JUAN DIEGO DE LOS PIMAS)	1	30	100.00
0.00	0.00			
239,808.93	239,808.93			
169,110.03	169,110.03			

C-00062/0969 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY09



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0970 EB-414 CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESC

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	2	120	38.11
0.00	0.00			
890,075.00	890,075.00			
261,208.28	261,208.28			

C-00062/0970 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07

C-00062/0971 EB-415 CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESCUEL

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	2	120	100.00
0.00	0.00			
701,895.51	701,895.51			
640,863.46	640,863.46			

C-00062/0971 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07

C-00062/0972 EB-416 CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ES

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
HUATABAMPO	TOROCOBA	1	30	100.00
0.00	0.00			
259,305.94	259,305.94			
193,745.68	193,745.68			

C-00062/0972 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12

C-00062/0973 EB-417 CONSTRUCCION DE UNA AULA EN ESCUE

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	1	60	100.00
0.00	0.00			
133,181.15	133,181.15			
126,724.64	126,724.64			

C-00062/0973 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY01

C-00062/0974 EB-418 CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ES

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1	60	100.00
0.00	0.00			
272,790.31	272,790.31			
142,922.67	142,922.67			

C-00062/0974 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY10

C-00062/0975 EB-419 CONSTRUCCION DE UNA AULA EN ESCUE

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1	120	96.25
0.00	0.00			
264,934.20	264,934.20			
0.00	0.00			

C-00062/0975 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY10

C-00062/0976 EB-420 CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ES

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)	1	30	100.00
0.00	0.00			
175,874.61	175,874.61			
97,703.55	97,703.55			

C-00062/0976 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07

C-00062/0977 EB-421 CONSTRUCCION DE UNA AULA EN ESCUE

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	60	100.00
0.00	0.00			
250,329.32	250,329.32			
250,327.44	250,327.44			

C-00062/0977 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY03



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0978 EB-423 CONSTRUCCION DE UNA AULA EN JARDI

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
HUATABAMPO	HUATABAMPO	1	30	100.00
0.00	0.00			
57,774.65	57,774.65			
50,487.48	50,487.48			

C-00062/0978 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12

C-00062/0979 EB-424 CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ES

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
NAVOJOA	SAPOMORA	1	60	100.00
0.00	0.00			
26,226.63	26,226.63			
0.00	0.00			

C-00062/0979 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12

C-00062/0980 EB-425 CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN JARDIN

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	2	60	100.00
0.00	0.00			
681,778.73	681,778.73			
525,801.02	525,801.02			

C-00062/0980 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07

C-00062/0981 EB-426 CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESCUEL

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	2	120	58.25
0.00	0.00			
795,973.17	795,973.17			
150,569.89	150,569.89			

C-00062/0981 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY03

C-00062/0982 EB-427 CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESCUEL

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	2	120	100.00
0.00	0.00			
498,030.26	498,030.26			
486,760.10	486,760.10			

C-00062/0982 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY01

C-00062/0983 EB-428 CONSTRUCCION DE UNA AULA EN TELES

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
CABORCA	COYOTE, EL	1	30	100.00
0.00	0.00			
21,850.14	21,850.14			
0.00	0.00			

C-00062/0983 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY02

C-00062/0984 EB-429 CONSTRUCCION DE UNA AULA EN ESCUE

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	60	97.16
0.00	0.00			
375,576.56	375,576.56			
23,987.03	23,987.03			

C-00062/0984 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY03

C-00062/0985 EB-430 CONSTRUCCION DE UNA AULA CON DIVI

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
BAVIACORA	BAVIACORA	1	30	100.00
0.00	0.00			
298,328.48	298,328.48			
111,165.93	111,165.93			

C-00062/0985 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY05



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0986 EB-431.- CONSTRUCCION DE 4 AULAS EN ESCU									
		NOGALES	HEROICA NOGALES				AULA	ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	240		
	1,030,876.24	1,030,876.24	0.00	0.00		C-00062/0986 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY03			
	1,017,457.53	1,017,457.53	0.00	0.00					
C-00062/0987 EB-432.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN ESC									
		RAYON	RAYON				AULA	ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	65		
	256,651.59	256,651.59	0.00	0.00		C-00062/0987 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY05			
	214,734.77	214,734.77	0.00	0.00					
C-00062/0988 EB-433.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN JAR									
		BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)				AULA	ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	126		
	321,344.16	321,344.16	0.00	0.00		C-00062/0988 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12			
	295,324.93	295,324.93	0.00	0.00					
C-00062/0989 EB-438.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN ESC									
		CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)				AULA	ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	278		
	355,916.40	355,916.40	0.00	0.00		C-00062/0989 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY11			
	298,942.20	298,942.20	0.00	0.00					
C-00062/0990 EB-439.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN TEL									
		HUATABAMPO	BOCAS, LAS				AULA	ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	149		
	336,765.37	336,765.37	0.00	0.00		C-00062/0990 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12			
	336,751.95	336,751.95	0.00	0.00					
C-00062/0991 EB-440.- CONSTRUCCION DE UNA AULA Y ALIM									
		HUATABAMPO	BOCAS, LAS				AULA	ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	68		
	263,597.61	263,597.61	0.00	0.00		C-00062/0991 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12			
	263,442.04	263,442.04	0.00	0.00					
C-00062/0992 EB-441.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN TEL									
		YECORA	MAYCOBA				AULA	ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	64		
	509,663.00	509,663.00	0.00	0.00		C-00062/0992 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY09			
	414,234.58	414,234.58	0.00	0.00					
C-00062/0993 EB-442.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN TEL									
		HUATABAMPO	AGIABAMPO UNO				AULA	ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	136		
	369,810.01	369,810.01	0.00	0.00		C-00062/0993 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12			
	330,828.99	330,828.99	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0994 EB-443.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN TEL									
	ALAMOS	CAJON DEL SABINO, EL (EL CAJON)			AULA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	26			
	312,257.43	312,257.43	0.00	0.00	C-00062/0994 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12				
	312,255.61	312,255.61	0.00	0.00					
C-00062/0995 EB-444.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN TEL									
	ALAMOS	COCHIBAMPO			AULA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	41			
	403,337.92	403,337.92	0.00	0.00	C-00062/0995 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12				
	390,016.97	390,016.97	0.00	0.00					
C-00062/0996 EB-445.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN TEL									
	ALAMOS	GUAJARAY			AULA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	19			
	360,305.56	360,305.56	0.00	0.00	C-00062/0996 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12				
	360,294.28	360,294.28	0.00	0.00					
C-00062/0997 EB-446.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN TEL									
	ALAMOS	HUICOCCHI			AULA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	20			
	448,841.58	448,841.58	0.00	0.00	C-00062/0997 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12				
	444,601.66	444,601.66	0.00	0.00					
C-00062/0998 EB-447.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN ESC									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			50.69
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	306			
	593,022.00	593,022.00	0.00	0.00	C-00062/0998 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07				
	172,821.20	172,821.20	0.00	0.00					
C-00062/0999 EB-448.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN JAR									
	NAVOJOA	NAVOJOA			AULA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	208			
	368,028.66	368,028.66	0.00	0.00	C-00062/0999 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12				
	337,540.99	337,540.99	0.00	0.00					
C-00062/1000 EB-449.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN JAR									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			68.92
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	181			
	535,672.00	535,672.00	0.00	0.00	C-00062/1000 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07				
	158,473.14	158,473.14	0.00	0.00					
C-00062/1001 EB-450.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN JAR									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			90.60
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	258			
	441,287.00	441,287.00	0.00	0.00	C-00062/1001 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07				
	171,951.20	171,951.20	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1002 EB-451.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN SE									
	CABORCA	PLUTARCO ELIAS CALLES	AULA	ALUMNO					
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	717			81.11
	1,183,944.00	1,183,944.00	0.00	0.00	C-00062/1002 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY02				
	514,167.96	514,167.96	0.00	0.00					
C-00062/1003 EB-452.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ES									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	AULA	ALUMNO					
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	472			55.63
	959,997.00	959,997.00	0.00	0.00	C-00062/1003 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07				
	348,101.80	348,101.80	0.00	0.00					
C-00062/1004 EB-453.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN JAR									
	CAJEME	ESPERANZA	AULA	ALUMNO					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	116			100.00
	349,561.18	349,561.18	0.00	0.00	C-00062/1004 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY11				
	313,415.20	313,415.20	0.00	0.00					
C-00062/1005 EB-454.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN ESC									
	NAVOJOA	NAVOJOA	AULA	ALUMNO					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	369			100.00
	328,964.56	328,964.56	0.00	0.00	C-00062/1005 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12				
	327,072.34	327,072.34	0.00	0.00					
C-00062/1006 EB-455.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN ESC									
	NAVOJOA	NAVOJOA	AULA	ALUMNO					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	89			100.00
	332,668.10	332,668.10	0.00	0.00	C-00062/1006 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12				
	304,347.80	304,347.80	0.00	0.00					
C-00062/1007 EB-456.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN ESC									
	NOGALES	MASCAREÑAS	AULA	ALUMNO					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	105			100.00
	348,106.20	348,106.20	0.00	0.00	C-00062/1007 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY03				
	301,912.52	301,912.52	0.00	0.00					
C-00062/1008 EB-457.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN ESC									
	SAN LUIS RIO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA	AULA	ALUMNO					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	105			100.00
	329,511.36	329,511.36	0.00	0.00	C-00062/1008 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY01				
	244,016.09	244,016.09	0.00	0.00					
C-00062/1009 EB-458.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN TEL									
	ETCHOJOA	SAHUARAL	AULA	ALUMNO					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	201			100.00
	412,649.39	412,649.39	0.00	0.00	C-00062/1009 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12				
	367,479.37	367,479.37	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1010 EB-459.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN TEL									
	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	ALUMNO			100.00
	-----	-----	-----	-----	1	12			
	365,569.57	365,569.57	0.00	0.00	C-00062/1010 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12				
	-----	-----	-----	-----					
	365,568.86	365,568.86	0.00	0.00					
C-00062/1011 EB-460.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN JAR									
	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	ALUMNO			100.00
	-----	-----	-----	-----	1	143			
	342,111.74	342,111.74	0.00	0.00	C-00062/1011 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY11				
	-----	-----	-----	-----					
	239,573.43	239,573.43	0.00	0.00					
C-00062/1012 EB-461.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN TEL									
	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	ALUMNO			100.00
	-----	-----	-----	-----	1	66			
	350,960.41	350,960.41	0.00	0.00	C-00062/1012 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12				
	-----	-----	-----	-----					
	303,882.20	303,882.20	0.00	0.00					
C-00062/1013 EB-462.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN TEL									
	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	ALUMNO			100.00
	-----	-----	-----	-----	1	20			
	362,371.12	362,371.12	0.00	0.00	C-00062/1013 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12				
	-----	-----	-----	-----					
	362,364.58	362,364.58	0.00	0.00					
C-00062/1014 EB-463.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN TEL									
	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	ALUMNO			100.00
	-----	-----	-----	-----	1	120			
	315,541.97	315,541.97	0.00	0.00	C-00062/1014 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY10				
	-----	-----	-----	-----					
	240,723.44	240,723.44	0.00	0.00					
C-00062/1015 EB-464.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN TEL									
	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	ALUMNO			100.00
	-----	-----	-----	-----	1	20			
	298,614.42	298,614.42	0.00	0.00	C-00062/1015 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12				
	-----	-----	-----	-----					
	298,369.16	298,369.16	0.00	0.00					
C-00062/1016 EB-465.- CONSTRUCCION DE TRES AULAS, DIR									
	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	ALUMNO			95.29
	-----	-----	-----	-----	3	180			
	4,007,831.23	4,007,831.23	0.00	0.00	C-00062/1016 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY01				
	-----	-----	-----	-----					
	3,551,776.83	3,551,776.83	0.00	0.00					
C-00062/1017 EB-466.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN SEC									
	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	ALUMNO			63.49
	-----	-----	-----	-----	1	440			
	387,710.00	387,710.00	0.00	0.00	C-00062/1017 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07				
	-----	-----	-----	-----					
	151,229.14	151,229.14	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1018 EB-467.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN TEL

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
HUATABAMPO	JUAN DE LA BARRERA	1	50	100.00
0.00	0.00			
394,754.06	394,754.06			
356,308.53	356,308.53			

C-00062/1018 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12

C-00062/1019 EB-468.- CONSTRUCCION DE UNA AULA Y OBRA

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
ALAMOS	POTRERO DE ALCANTAR	1	14	100.00
0.00	0.00			
352,909.91	352,909.91			
350,356.23	350,356.23			

C-00062/1019 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12

C-00062/1020 EB-469.- CONSTRUCCION DE UNA AULA CON DI

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	2	30	100.00
0.00	0.00			
474,462.82	474,462.82			
436,355.66	436,355.66			

C-00062/1020 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07

C-00062/1021 EB-470.- CONSTRUCCION DE UNA AULA CON DI

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	87	100.00
0.00	0.00			
385,678.69	385,678.69			
323,752.17	323,752.17			

C-00062/1021 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY03

C-00062/1022 EB-471.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN SEC

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
NAVOJOA	NAVOJOA	1	502	100.00
0.00	0.00			
439,160.52	439,160.52			
318,599.65	318,599.65			

C-00062/1022 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12

C-00062/1023 EB-472.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TE

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
ETCHOJOA	BUAYSIACOBÉ	2	240	100.00
0.00	0.00			
931,913.00	931,913.00			
827,463.34	827,463.34			

C-00062/1023 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12

C-00062/1024 EB-473.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN SEC

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	664	48.53
0.00	0.00			
666,608.00	666,608.00			
194,837.06	194,837.06			

C-00062/1024 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07

C-00062/1025 EB-475.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN SEC

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	ESPERANZA	1	673	100.00
0.00	0.00			
459,925.97	459,925.97			
375,033.76	375,033.76			

C-00062/1025 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY11



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros		No. Obra - Cve. Programática			

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1026 EB-476.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN JAR										
		PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO			AULA		ALUMNO	100.00
		0.00		0.00			1		256	
		320,956.75		320,956.75					0.00	C-00062/1026 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY01
		310,664.24		310,664.24					0.00	
C-00062/1027 EB-477.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN JAR										
		SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO			AULA		ALUMNO	100.00
		0.00		0.00			1		201	
		383,948.07		383,948.07					0.00	C-00062/1027 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY01
		240,965.12		240,965.12					0.00	
C-00062/1028 EB-478.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN JAR										
		HERMOSILLO		HERMOSILLO			AULA		ALUMNO	58.05
		0.00		0.00			1		41	
		449,032.00		449,032.00					0.00	C-00062/1028 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07
		153,479.74		153,479.74					0.00	
C-00062/1029 EB-479.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN TEL										
		NAVOJOA		RECODO, EL			AULA		ALUMNO	100.00
		0.00		0.00			1		85	
		314,527.00		314,527.00					0.00	C-00062/1029 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12
		289,876.16		289,876.16					0.00	
C-00062/1030 EB-480.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN TEL										
		HUATABAMPO		CARO, EL			AULA		ALUMNO	100.00
		0.00		0.00			1		30	
		348,090.43		348,090.43					0.00	C-00062/1030 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12
		323,074.87		323,074.87					0.00	
C-00062/1031 EB-485.- REPARACION DE INSTALACIONES ELE										
		SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO			AULA		ALUMNO	100.00
		0.00		0.00			1		68	
		16,003.00		16,003.00					0.00	C-00062/1031 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY01
		16,002.35		16,002.35					0.00	
C-00062/1032 EB-486.- REPARACION DE INSTALACIONES ELE										
		SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO			AULA		ALUMNO	100.00
		0.00		0.00			1		115	
		28,046.00		28,046.00					0.00	C-00062/1032 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY01
		28,045.60		28,045.60					0.00	
C-00062/1033 EB-487.- REPARACION DE INSTALACIONES ELE										
		SAN LUIS RIO COLORADO		LUIS B SANCHEZ			AULA		ALUMNO	100.00
		0.00		0.00			1		419	
		70,931.00		70,931.00					0.00	C-00062/1033 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY01
		70,930.47		70,930.47					0.00	



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1034 EB-488.- REPARACION DE INSTALACIONES ELE									
SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO			AULA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	107			
	11,437.00	11,437.00	0.00	0.00	C-00062/1034 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY01				
	11,436.14	11,436.14	0.00	0.00					
C-00062/1035 EB-489.- REPARACION DE CABLEADO EN JARDI									
SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO			AULA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	117			
	2,815.00	2,815.00	0.00	0.00	C-00062/1035 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY01				
	2,814.16	2,814.16	0.00	0.00					
C-00062/1036 EB-490.- REPARACION DE INSTALACIONES ELE									
SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO			AULA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	321			
	35,236.00	35,236.00	0.00	0.00	C-00062/1036 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY01				
	10,570.65	10,570.65	0.00	0.00					
C-00062/1037 EB-491.- REPARACION DE LUMINARIAS Y CABL									
SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO			AULA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1107			
	6,066.00	6,066.00	0.00	0.00	C-00062/1037 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY01				
	6,065.67	6,065.67	0.00	0.00					
C-00062/1038 EB-492.- REPARACION DE ITERRUPTOR TERMOM									
SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO			AULA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	349			
	11,431.00	11,431.00	0.00	0.00	C-00062/1038 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY01				
	11,430.64	11,430.64	0.00	0.00					
C-00062/1039 EB-493.- INSTALACION DE TABLERO EN JARDI									
SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO			AULA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	57			
	12,843.00	12,843.00	0.00	0.00	C-00062/1039 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY01				
	7,545.42	7,545.42	0.00	0.00					
C-00062/1040 EB-494.- REPARACION DE INSTALACIONES ELE									
SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO			AULA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	340			
	78,406.00	78,406.00	0.00	0.00	C-00062/1040 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY01				
	78,405.35	78,405.35	0.00	0.00					
C-00062/1041 EB-495.- SUSTITUCION DE LOSA DE AULA EST									
CABORCA		HEROICA CABORCA			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	112			
	152,446.00	152,446.00	0.00	0.00	C-00062/1041 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY02				
	152,435.31	152,435.31	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1042 EB-496.- REHABILITACION GENERAL DEL PLAN

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	100.00
CABORCA	HEROICA CABORCA	1	160	
0.00	0.00			
263,422.00	263,422.00			
163,085.98	163,085.98			

C-00062/1042 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY02

C-00062/1043 EB-497.- REPARACION ELECTRICA EN JARDIN

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	0.00
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	212	
0.00	0.00			
2,477.00	2,477.00			
742.90	742.90			

C-00062/1043 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07

C-00062/1044 EB-498.- REHABILITACION GENERAL DEL PLAN

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	100.00
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	979	
0.00	0.00			
17,655.00	17,655.00			
5,296.47	5,296.47			

C-00062/1044 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY11

C-00062/1045 EB-499.- REHABILITACION E BAÑOS EN TELES

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	0.00
CAJEME	LOMA DE GUAMUCHIL	1	116	
0.00	0.00			
248,199.00	248,199.00			
74,459.55	74,459.55			

C-00062/1045 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY11

C-00062/1046 EB-501.- CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	100.00
HERMOSILLO	MESA DEL SERI	1	101	
0.00	0.00			
473,347.00	473,347.00			
364,397.93	364,397.93			

C-00062/1046 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07

C-00062/1047 EB-345.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN CAM

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	100.00
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	30	
0.00	0.00			
224,265.94	224,265.94			
187,315.23	187,315.23			

C-00062/1047 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07

C-00062/1048 EB-360.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN CAM

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	100.00
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	60	
0.00	0.00			
147,060.78	147,060.78			
111,374.40	111,374.40			

C-00062/1048 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07

C-00062/1049 EB-380.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN CAM

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	100.00
ACONCHI	ACONCHI	1	30	
0.00	0.00			
276,882.63	276,882.63			
215,822.38	215,822.38			

C-00062/1049 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY05



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1050	EB-410 CONSTRUCCION DE UNA AULA EN CAM 6	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)		AULA	ALUMNO			45.13
		0.00	0.00	0.00	1	30			
		307,105.02	307,105.02	0.00					
		73,457.96	73,457.96	0.00					
					C-00062/1050 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07				
C-00062/1051	EB-412 CONSTRUCCION DE UNA AULA EN CAM 4	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		AULA	ALUMNO			100.00
		0.00	0.00	0.00	1	30			
		135,183.85	135,183.85	0.00					
		91,986.32	91,986.32	0.00					
					C-00062/1051 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY11				
C-00062/1052	EB-422 CONSTRUCCION DE UNA AULA EN CAM 5	HERMOSILLO	HERMOSILLO		AULA	ALUMNO			100.00
		0.00	0.00	0.00	1	30			
		92,906.69	92,906.69	0.00					
		39,074.67	39,074.67	0.00					
					C-00062/1052 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07				
C-00062/1053	EB-474.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN CAM	HERMOSILLO	HERMOSILLO		AULA	ALUMNO			90.30
		0.00	0.00	0.00	1	69			
		514,308.00	514,308.00	0.00					
		211,666.87	211,666.87	0.00					
					C-00062/1053 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07				
C-00062/1054	EB-500.- REHABILITACION ELECTRICA EN CAM	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO		OBRA	ALUMNO			100.00
		0.00	0.00	0.00	1	109			
		52,465.00	52,465.00	0.00					
		52,464.21	52,464.21	0.00					
					C-00062/1054 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY01				
C-00062/1055	ES-016/12.- TERMINACION DE LA REHABILITACION, REDISTRIBUCION Y SISTEMASUBTERRANEO DE LINEAS DE ALIMENTACION Y DISTRIBUCION PRINCIPAL DE LARELECTRICA	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	ALUMNO			0.00
		0.00	0.00	0.00	1	1000			
		2,286,312.50	2,286,312.50	0.00					
		0.00	0.00	0.00					
					C-00062/1055 - 4102100400-2503E31K005N000-612012-125DZ07				
C-00062/1056	NC2-837.- CONCLUSION DE CONSTRUCCION DEL	NOGALES	HEROICA NOGALES		OBRA	ALUMNO			32.19
		0.00	0.00	0.00	1.000	1200.000			
		17,462,745.09	17,462,745.09	0.00					
		4,383,889.10	4,383,889.10	0.00					
					C-00062/1056 - 4102100400-2503E31K005N000-612012-145FW03				
C-00062/1057	J.N. ADELINA ENCINAS EZRRE	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	ALUMNO			100.00
		0.00	0.00	0.00	1	300			
		172,770.00	172,770.00	0.00					
		147,221.40	147,221.40	0.00					
					C-00062/1057 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07				



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1058 J.N. U ILI SEWA									
	NAVOJOA	ETCHOHUAQUILLA			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	50			25.15
	161,930.00	161,930.00	0.00	0.00	C-00062/1058 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12				
	48,578.76	48,578.76	0.00	0.00					
C-00062/1059 J.N. NVA CREACCION FRACC ROMANZA									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	60			100.00
	123,803.00	123,803.00	0.00	0.00	C-00062/1059 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07				
	123,802.73	123,802.73	0.00	0.00					
C-00062/1060 J.N. MARTHA PATRICIA LOPEZ ALCANTAR									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	143			11.21
	465,950.00	465,950.00	0.00	0.00	C-00062/1060 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY03				
	139,784.72	139,784.72	0.00	0.00					
C-00062/1061 J.N. FRANCISCO GABILONDO SOLER									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	83			0.00
	298,800.00	298,800.00	0.00	0.00	C-00062/1061 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY11				
	89,639.84	89,639.84	0.00	0.00					
C-00062/1062 J.N. HELIO CARLOS AGANZA MORENO									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	225			90.28
	352,621.00	352,621.00	0.00	0.00	C-00062/1062 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07				
	321,313.98	321,313.98	0.00	0.00					
C-00062/1063 E.P. JOSE MARIA MORELOS									
	NAVOJOA	NAVOJOA			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	117			0.00
	87,301.00	87,301.00	0.00	0.00	C-00062/1063 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12				
	26,190.04	26,190.04	0.00	0.00					
C-00062/1064 E.P. PROFA. ROSAURA RIVERA DE LOPEZ									
	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	120			100.00
	28,304.00	28,304.00	0.00	0.00	C-00062/1064 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY01				
	28,303.14	28,303.14	0.00	0.00					
C-00062/1065 E.P. MIGUEL HIDALGO									
	ETCHOJOA	BACOBAMPO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	90			41.37
	237,143.00	237,143.00	0.00	0.00	C-00062/1065 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12				
	71,142.70	71,142.70	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1066 E.P. ABELARDO L. RODRIGUEZ

ETCHOJOA	BACOBAMPO			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
89,250.00	89,250.00	0.00	0.00	0.00
55,316.55	55,316.55	0.00	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	488	46.63
C-00062/1066 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12		

C-00062/1067 E.P. AGUILUCHOS DEL PACIFICO

NAVOJOA	RANCHO CAMARGO			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249,820.00	249,820.00	0.00	0.00	0.00
74,945.91	74,945.91	0.00	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	66	0.00
C-00062/1067 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12		

C-00062/1068 E.P. EL NIGROMANTE

NAVOJOA	RANCHO DEL PADRE			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26,428.00	26,428.00	0.00	0.00	0.00
7,928.14	7,928.14	0.00	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	48	0.00
C-00062/1068 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12		

C-00062/1069 E.P. SOLIDARIDAD

SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6,773.00	6,773.00	0.00	0.00	0.00
6,772.46	6,772.46	0.00	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	394	100.00
C-00062/1069 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY01		

C-00062/1070 E.P. LORENZO CHAN BE

SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145,282.00	145,282.00	0.00	0.00	0.00
43,584.49	43,584.49	0.00	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	349	100.00
C-00062/1070 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY01		

C-00062/1071 E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

BENITO JUAREZ	JECOPACO			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11,203.00	11,203.00	0.00	0.00	0.00
3,360.60	3,360.60	0.00	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	132	0.00
C-00062/1071 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12		

C-00062/1072 E.P. JOSE MARIA MORELOS

ETCHOJOA	VILLA TRES CRUCES			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
365,089.00	365,089.00	0.00	0.00	0.00
109,526.60	109,526.60	0.00	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	115	0.06
C-00062/1072 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12		

C-00062/1073 E.P. 16 DE SEPTIEMBRE

ETCHOJOA	CAURARAJAQUI (SOTO)			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64,953.00	64,953.00	0.00	0.00	0.00
19,485.85	19,485.85	0.00	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	52	0.00
C-00062/1073 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12		



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1074 E.P. PROFRA, RAFAELA L. RODRIGUEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NAVOJOA	NAVOJOA	1	209	100.00
0.00	0.00			
65,442.00	65,442.00			
19,632.58	19,632.58			

C-00062/1074 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12

C-00062/1075 E.P. PLUTARCO ELIAS CALLES

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NAVOJOA	PUEBLO MAYO	1	61	100.00
0.00	0.00			
130,319.00	130,319.00			
92,387.11	92,387.11			

C-00062/1075 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12

C-00062/1076 E.P. ALICIA MUÑOZ ROMERO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	515	59.11
0.00	0.00			
782,246.00	782,246.00			
438,794.71	438,794.71			

C-00062/1076 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07

C-00062/1077 E.P. FILOMENO MATA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA	1	624	100.00
0.00	0.00			
681,492.00	681,492.00			
633,692.88	633,692.88			

C-00062/1077 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY01

C-00062/1078 E.P. NARCISO MENDOZA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NAVOJOA	NAVOJOA	1	237	100.00
0.00	0.00			
613,449.00	613,449.00			
613,251.43	613,251.43			

C-00062/1078 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12

C-00062/1079 E.P. MEXICO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	437	100.00
0.00	0.00			
318,950.00	318,950.00			
266,534.69	266,534.69			

C-00062/1079 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07

C-00062/1080 E.P. RICARDO FLORES MAGON

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	327	0.00
0.00	0.00			
93,833.00	93,833.00			
28,149.81	28,149.81			

C-00062/1080 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY03

C-00062/1081 E.P. CLUB DE LEONES 5

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	344	100.00
0.00	0.00			
21,714.00	21,714.00			
20,124.20	20,124.20			

C-00062/1081 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto									
		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1082 E.P. IGNACIO HERNANDEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CANANEA	CANANEA	1	170	0.00
0.00	0.00			
561,446.00	561,446.00			
168,433.53	168,433.53			

C-00062/1082 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY04

C-00062/1083 E.P. JUSTO SIERRA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	204	100.00
0.00	0.00			
810,632.00	810,632.00			
704,259.71	704,259.71			

C-00062/1083 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY11

C-00062/1084 ESC. SEC. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	1109	100.00
0.00	0.00			
82,921.00	82,921.00			
24,876.23	24,876.23			

C-00062/1084 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY01

C-00062/1085 ESC. SEC. TECNICA 65, EUFROSINA PITSAKIS RUIZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	COLONIA ALLENDE (EL DIECIOCHO)	1	182	0.00
0.00	0.00			
1,714,636.00	1,714,636.00			
1,231,711.07	1,231,711.07			

C-00062/1085 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY11

C-00062/1086 CAM 10

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	386	100.00
0.00	0.00			
30,272.00	30,272.00			
29,754.22	29,754.22			

C-00062/1086 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY01

C-00062/1088 J.N. MARTHA BRACHO TORRES

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	80	0.00
0.00	0.00			
864,487.00	864,487.00			
0.00	0.00			

C-00062/1088 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1089 J.N. PRIMERO DE MAYO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	156	100.00
0.00	0.00			
986,301.00	986,301.00			
679,429.92	679,429.92			

C-00062/1089 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1090 J.N. ARCO IRIS

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	221	100.00
0.00	0.00			
2,082,418.00	2,082,418.00			
1,914,234.48	1,914,234.48			

C-00062/1090 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1091 J.N. 21 DE ABRIL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	208	0.00
0.00	0.00			
1,867,098.00	1,867,098.00			
0.00	0.00			

C-00062/1091 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1092 J.N. BLANCA AZUCENA ESQUER TORRES

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	115	0.00
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
77,879.62	77,879.62			

C-00062/1092 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1093 J.N. LUIS BRAILE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	97	33.53
0.00	0.00			
262,289.00	262,289.00			
77,990.85	77,990.85			

C-00062/1093 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1094 J.N. HERBERT SPENCER

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	202	49.09
0.00	0.00			
262,289.00	262,289.00			
77,990.85	77,990.85			

C-00062/1094 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1095 J.N. PROFA. BEATRIZ ORDONEZ ACUÑA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	183	51.58
0.00	0.00			
262,289.00	262,289.00			
77,990.85	77,990.85			

C-00062/1095 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1096 J.N. EDUARDO W VILLA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	104	51.43
0.00	0.00			
262,289.00	262,289.00			
77,990.85	77,990.85			

C-00062/1096 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1097 J.N. PRIMERO DE MAYO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	156	100.00
0.00	0.00			
272,334.00	272,334.00			
247,655.35	247,655.35			

C-00062/1097 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1098 J.N. CONCEPCION AGUIRRE GALVEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
SANTA ANA	SANTA ANA	1	84	59.40
0.00	0.00			
273,373.00	273,373.00			
120,832.95	120,832.95			

C-00062/1098 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1099 TELESECUNDARIA 57

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	194	34.88
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
77,848.20	77,848.20			

C-00062/1099 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1100 J.N. 24 DE FEBRERO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	68	100.00
0.00	0.00			
272,334.00	272,334.00			
257,250.57	257,250.57			

C-00062/1100 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1101 J.N. PARAISO INFANTIL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CABORCA	HEROICA CABORCA	1	77	100.00
0.00	0.00			
272,721.00	272,721.00			
249,957.45	249,957.45			

C-00062/1101 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1102 J.N. TLANEXTLI

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	149	100.00
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
222,992.08	222,992.08			

C-00062/1102 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1103 J.N. AMY AMELIA RESENDEZ TORREZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	135	90.01
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
222,279.97	222,279.97			

C-00062/1103 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1104 J.N. ALICIA CANO CANO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	163	90.01
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
223,416.93	223,416.93			

C-00062/1104 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1105 J.N. ANTON MAKARENKO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	154	100.00
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
221,624.06	221,624.06			

C-00062/1105 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1106 J.N. CARMEN RAMOS DEL RIO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	178	100.00
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
221,974.08	221,974.08			

C-00062/1106 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1107 J.N. DESERET

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	109	100.00
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
224,069.73	224,069.73			

C-00062/1107 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1108 J.N. ESTEFANIA CASTAÑEDA NUÑEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	257	90.01
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
224,866.81	224,866.81			

C-00062/1108 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1109 J.N. EVA MONTEVERDE DE QUIROGA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	218	100.00
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
222,167.61	222,167.61			

C-00062/1109 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1110 J.N. EVANGELINA VAZQUEZ DE MORALES

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	149	23.01
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
76,146.51	76,146.51			

C-00062/1110 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1111 J.N. GANDHI

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	119	100.00
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
218,632.57	218,632.57			

C-00062/1111 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1112 J.N. JOSE SOSA CHAVEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	113	90.07
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
223,376.91	223,376.91			

C-00062/1112 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1113 J.N. TIERRA Y LIBERTAD

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	258	100.00
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
131,514.08	131,514.08			

C-00062/1113 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1114 J.N. MARIA LUISA REAL DUARTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	166	100.00
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
223,958.32	223,958.32			

C-00062/1114 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1115 J.N. TRINIDAD ALEGRIA MEZA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	167	100.00
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
77,879.62	77,879.62			

C-00062/1115 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1116 J.N. GUSTAVO E CAMPA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HUATABAMPO	YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS)	1	82	100.00
0.00	0.00			
273,091.00	273,091.00			
142,104.33	142,104.33			

C-00062/1116 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1117 J.N. AUGUSTO FEDERICO FROBEL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
IMURIS	IMURIS	1	76	100.00
0.00	0.00			
273,373.00	273,373.00			
81,501.31	81,501.31			

C-00062/1117 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1118 J.N. 16 DE SEPTIEMBRE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	1	127	96.36
0.00	0.00			
273,373.00	273,373.00			
116,861.57	116,861.57			

C-00062/1118 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1119 J.N. SONOTL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	1	97	97.35
0.00	0.00			
273,373.00	273,373.00			
81,501.31	81,501.31			

C-00062/1119 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1120 J.N. ROSA AGAZZI

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CABORCA	HEROICA CABORCA	1	129	100.00
0.00	0.00			
272,721.00	272,721.00			
250,037.21	250,037.21			

C-00062/1120 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1121 J.N. VERONICA CASTILLO JAIME

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CABORCA	HEROICA CABORCA	1	128	100.00
0.00	0.00			
272,721.00	272,721.00			
248,627.13	248,627.13			

C-00062/1121 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1122 J.N. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	228	100.00
0.00	0.00			
272,668.00	272,668.00			
81,501.31	81,501.31			

C-00062/1122 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros			Av. Físico %	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1123 J.N. MARIANO MATAMOROS

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	100.00
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	147	
0.00	0.00			
272,668.00	272,668.00			
81,501.31	81,501.31			

C-00062/1123 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1124 J.N. MARIA DE MAEZTU

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	100.00
BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	1	108	
0.00	0.00			
272,982.00	272,982.00			
168,032.56	168,032.56			

C-00062/1124 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1125 J.N. LAZARO CARDENAS

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	100.00
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	69	
0.00	0.00			
262,289.00	262,289.00			
78,585.65	78,585.65			

C-00062/1125 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1126 J.N. SEBASTIAN LERDO DE TEJADA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	100.00
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	139	
0.00	0.00			
262,289.00	262,289.00			
144,460.00	144,460.00			

C-00062/1126 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1127 J.N. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	100.00
CAJEME	ESPERANZA	1	245	
0.00	0.00			
265,148.00	265,148.00			
146,896.35	146,896.35			

C-00062/1127 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1128 J.N. ALEJANDRINA VASQUEZ SOLANO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	100.00
CAJEME	ESPERANZA	1	216	
0.00	0.00			
268,999.16	268,999.16			
152,613.10	152,613.10			

C-00062/1128 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1129 J.N. JOSEFINA RAMOS DEL RIO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	48.20
EMPALME	EMPALME	1	118	
0.00	0.00			
263,271.00	263,271.00			
78,981.05	78,981.05			

C-00062/1129 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1130 J.N. ANTONIO MACHADO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	11.28
EMPALME	EMPALME	1	65	
0.00	0.00			
263,271.00	263,271.00			
78,981.05	78,981.05			

C-00062/1130 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1131 J.N. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
CAJEME	ESPERANZA	4	156	38.94
0.00	0.00			
263,003.00	263,003.00			
77,990.85	77,990.85			

C-00062/1131 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1132 J.N. JOSEFINA SORRIA LARREA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	200	90.13
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
76,146.51	76,146.51			

C-00062/1132 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1133 J.N. MANUEL MORENO ESTRELLA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	190	100.00
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
76,146.51	76,146.51			

C-00062/1133 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1134 J.N. MARIA HEREDIA DURON

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	184	19.82
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
76,146.51	76,146.51			

C-00062/1134 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1135 J.N. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	88	100.00
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
76,146.51	76,146.51			

C-00062/1135 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1136 J.N. NUEVA CREACION ROMANZA RESIDENCIAL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	49	100.00
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
227,496.46	227,496.46			

C-00062/1136 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1137 J.N. NUEVA CREACION, URBI VILLA DEL PRADO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	137	90.09
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
206,421.19	206,421.19			

C-00062/1137 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1138 J.N. PORFIRIO PARRA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	120	100.00
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
76,146.51	76,146.51			

C-00062/1138 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1139 J.N. ROBERT OWEN

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	159	90.01
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
223,938.38	223,938.38			

C-00062/1139 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1140 J.N. RODOLFO CAMPODONICO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	124	89.84
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
213,591.26	213,591.26			

C-00062/1140 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1141 J.N. JUAN DE LA BARRERA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NAVOJOA	NAVOJOA	1	105	100.00
0.00	0.00			
270,316.00	270,316.00			
241,634.49	241,634.49			

C-00062/1141 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1142 J.N. 12 DE OCTUBRE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	78	17.03
0.00	0.00			
272,668.00	272,668.00			
81,642.90	81,642.90			

C-00062/1142 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1143 J.N. ALAMOS

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	256	4.43
0.00	0.00			
272,668.00	272,668.00			
81,642.90	81,642.90			

C-00062/1143 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1144 J.N. CATALINA L. DE SALCIDO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
URES	URES	1	90	90.00
0.00	0.00			
353,066.00	353,066.00			
251,281.44	251,281.44			

C-00062/1144 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005

C-00062/1145 J.N. EDUARDO CLAPAREDE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
EMPALME	EMPALME	1	123	48.59
0.00	0.00			
263,271.00	263,271.00			
78,981.05	78,981.05			

C-00062/1145 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1146 J.N. MI PATRIAS ES PRIMERO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
EMPALME	MI PATRIA ES PRIMERO	1	63	30.00
0.00	0.00			
263,271.00	263,271.00			
78,981.05	78,981.05			

C-00062/1146 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1147 J.N. DIANA LAURA DE COLOSIO

EMPALME	EMPALME		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	87	35.60
263,271.00	263,271.00	0.00	C-00062/1147 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010		
78,981.05	78,981.05	0.00			

C-00062/1148 J.N. CARMEN REYNA DE LEON

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	126	0.24
275,769.00	275,769.00	0.00	C-00062/1148 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001		
82,573.20	82,573.20	0.00			

C-00062/1149 J.N. JULIO VERNE

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	105	80.54
263,271.00	263,271.00	0.00	C-00062/1149 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010		
78,981.05	78,981.05	0.00			

C-00062/1150 J.N. PROFRA. I ADELA MCPHERSON DUARTE

HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	160	1.62
259,601.00	259,601.00	0.00	C-00062/1150 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
77,880.22	77,880.22	0.00			

C-00062/1151 J.N. NETZAHUALCOYOTL

HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	141	0.00
259,601.00	259,601.00	0.00	C-00062/1151 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
77,880.22	77,880.22	0.00			

C-00062/1152 J.N. RAFAEL MENESES ORTIZ

HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	125	0.01
259,601.00	259,601.00	0.00	C-00062/1152 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
77,880.22	77,880.22	0.00			

C-00062/1153 E.P. REVOLUCION

ETCHOJOA	MAVEJAQUI		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	58	9.26
271,046.00	271,046.00	0.00	C-00062/1153 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12		
81,313.71	81,313.71	0.00			

C-00062/1154 J.N. MARIA BORQUEZ

CAJEME	PUEBLO YAQUI		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	191	100.00
270,180.00	270,180.00	0.00	C-00062/1154 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011		
225,965.63	225,965.63	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1155 J.N. AGUSTIN ITURBIDE

CAJEME	QUECHEHUECA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	82	100.00
619,265.00	619,265.00			
533,909.92	533,909.92			

C-00062/1155 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1156 J.N. ADELA PAZ CORDOVA

BAVIACORA	BAVIACORA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	37	0.00
261,026.00	261,026.00			
78,307.20	78,307.20			

C-00062/1156 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005

C-00062/1157 J.N. BELEM M. DE GANDARA

ACONCHI	ACONCHI	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	56	0.00
261,026.00	261,026.00			
78,307.20	78,307.20			

C-00062/1157 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005

C-00062/1158 J.N. NETZAHUALCOYOTL

URES	GUADALUPE	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	20	1.77
260,313.00	260,313.00			
78,093.74	78,093.74			

C-00062/1158 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005

C-00062/1159 J.N. ADELINA LOPEZ FELIX

BANAMICHI	BANAMICHI	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	93	30.00
261,026.00	261,026.00			
78,307.20	78,307.20			

C-00062/1159 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005

C-00062/1160 J.N. MERCEDES FELIX

HUEPAC	HUEPAC	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	32	30.00
261,026.00	261,026.00			
78,307.20	78,307.20			

C-00062/1160 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005

C-00062/1161 J.N. FEDERICO FROEBEL

CAJEME	MARTE R. GOMEZ	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	137	51.50
608,219.00	608,219.00			
335,958.19	335,958.19			

C-00062/1161 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1162 J.N. MARIA ACEDO DE MADRID

SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	215	100.00
76,969.00	76,969.00			
72,136.63	72,136.63			

C-00062/1162 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1163 J.N. CARLOS PERRAULT

Municipio	Localidad	Estadal	Federal	Otros
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	0.00	0.00	0.00
		263,271.00	0.00	0.00
		78,476.39	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	128	30.00
C-00062/1163 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010		

C-00062/1164 J.N. MARGARITA MAZA DE JUAREZ

Municipio	Localidad	Estadal	Federal	Otros
BAVIACORA	BAVIACORA	0.00	0.00	0.00
		261,026.00	0.00	0.00
		121,563.92	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	43	88.57
C-00062/1164 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005		

C-00062/1165 J.N. CATALINA L. SALCIDO

Municipio	Localidad	Estadal	Federal	Otros
URES	URES	0.00	0.00	0.00
		260,313.00	0.00	0.00
		78,036.17	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	90	72.20
C-00062/1165 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005		

C-00062/1166 J.N. YOREME

Municipio	Localidad	Estadal	Federal	Otros
IMURIS	IMURIS	0.00	0.00	0.00
		273,373.00	0.00	0.00
		82,011.63	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	67	100.00
C-00062/1166 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003		

C-00062/1167 J.N. NUEVA CREACION LOS JANOS

Municipio	Localidad	Estadal	Federal	Otros
IMURIS	JANOS, LOS	0.00	0.00	0.00
		273,373.00	0.00	0.00
		82,011.63	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	24	100.00
C-00062/1167 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003		

C-00062/1168 J.N. PRIMAVERA

Municipio	Localidad	Estadal	Federal	Otros
MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	0.00	0.00	0.00
		273,373.00	0.00	0.00
		116,917.42	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	169	91.37
C-00062/1168 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003		

C-00062/1169 J.N. TERNURA

Municipio	Localidad	Estadal	Federal	Otros
MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	0.00	0.00	0.00
		273,373.00	0.00	0.00
		117,243.55	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	144	68.17
C-00062/1169 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003		

C-00062/1170 J.N. ROSAURA ZAPATA

Municipio	Localidad	Estadal	Federal	Otros
ALAMOS	ALAMOS	0.00	0.00	0.00
		272,661.00	0.00	0.00
		81,798.06	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	71	30.51
C-00062/1170 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1171 J.N. ALFONSO ORTIZ TIRADO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
ALAMOS	ALAMOS	1	83	32.16
0.00	0.00			
272,661.00	272,661.00			
81,798.06	81,798.06			

C-00062/1171 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1172 J.N. EDELMIRA MENDEZ MENDEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
ALTAR	ALTAR	1	92	0.00
0.00	0.00			
273,373.00	273,373.00			
81,745.08	81,745.08			

C-00062/1172 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1173 J.N. CRI-CRI

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
ALTAR	OTRA BANDA, LA (COLONIA ORTIZ)	1	40	0.00
0.00	0.00			
273,373.00	273,373.00			
81,745.08	81,745.08			

C-00062/1173 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1174 J.N. LIRIOS DEL DESIERTO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
ALTAR	16 DE SEPTIEMBRE	1	26	32.64
0.00	0.00			
273,373.00	273,373.00			
81,745.08	81,745.08			

C-00062/1174 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1175 J.N. ESTHELA MENDEZ MIRANDA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
ALTAR	ALTAR	1	91	0.00
0.00	0.00			
273,373.00	273,373.00			
81,745.08	81,745.08			

C-00062/1175 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1176 J.N. ALEGRIA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
CABORCA	HEROICA CABORCA	1	87	92.34
0.00	0.00			
272,721.00	272,721.00			
137,770.95	137,770.95			

C-00062/1176 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1177 J.N. MARIANO ABASOLO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
CABORCA	HEROICA CABORCA	1	123	93.22
0.00	0.00			
272,721.00	272,721.00			
135,093.57	135,093.57			

C-00062/1177 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1178 J.N. ELVIRA CONTRERAS MENDEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
CABORCA	HEROICA CABORCA	1	80	39.76
0.00	0.00			
272,721.00	272,721.00			
81,745.08	81,745.08			

C-00062/1178 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1179 J.N. MIS JUGUETITOS

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CABORCA	ULTIMO ESFUERZO	1	29	0.00
0.00	0.00			
272,721.00	272,721.00			
81,745.08	81,745.08			

C-00062/1179 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1180 J.N. ARNULFO SANTIAGO HERNANDEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CABORCA	HEROICA CABORCA	1	232	32.54
0.00	0.00			
272,721.00	272,721.00			
81,745.08	81,745.08			

C-00062/1180 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1181 ED-1738 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CABORCA	HEROICA CABORCA	1	157	37.71
0.00	0.00			
272,721.00	272,721.00			
142,594.39	142,594.39			

C-00062/1181 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1182 J.N. RAYMUNDO MARQUEZ LEON

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CABORCA	HEROICA CABORCA	1	58	40.68
0.00	0.00			
272,721.00	272,721.00			
136,768.15	136,768.15			

C-00062/1182 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1183 J.N. NC PALMA DORADA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CABORCA	HEROICA CABORCA	1	103	34.55
0.00	0.00			
272,721.00	272,721.00			
81,745.08	81,745.08			

C-00062/1183 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1184 J.N. 24 DE FEBRERO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	81	100.00
0.00	0.00			
188,685.00	188,685.00			
158,192.98	158,192.98			

C-00062/1184 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1185 J.N. OVIDIO DECLORY

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
BACUM	SAN JOSE DE BACUM	1	123	58.87
0.00	0.00			
1,022,045.00	1,022,045.00			
324,267.99	324,267.99			

C-00062/1185 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1186 J.N. JUAN AMOS COMENIO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	47	100.00
0.00	0.00			
537,790.00	537,790.00			
161,263.90	161,263.90			

C-00062/1186 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1187 J.N. IGNACIO MARISCAL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	101	100.00
0.00	0.00			
631,049.00	631,049.00			
530,172.34	530,172.34			

C-00062/1187 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1188 J.N. ARISTOTELES

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CANANEA	CANANEA	1	97	71.23
0.00	0.00			
273,610.00	273,610.00			
111,452.00	111,452.00			

C-00062/1188 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004

C-00062/1189 J.N. ESPERANZA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CANANEA	CANANEA	1	103	33.07
0.00	0.00			
273,610.00	273,610.00			
114,755.75	114,755.75			

C-00062/1189 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004

C-00062/1190 J.N. VALLE DEL COBRE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CANANEA	CANANEA	1	147	38.48
0.00	0.00			
273,610.00	273,610.00			
119,159.01	119,159.01			

C-00062/1190 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004

C-00062/1191 J.N. DESPERTAR

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CANANEA	CANANEA	1	187	37.81
0.00	0.00			
273,610.00	273,610.00			
120,984.73	120,984.73			

C-00062/1191 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004

C-00062/1192 J.N. CARLOS DARWIN

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CANANEA	CANANEA	1	44	39.74
0.00	0.00			
273,610.00	273,610.00			
78,748.68	78,748.68			

C-00062/1192 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004

C-00062/1193 J.N. LIBERTAD

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
PITTIQUITO	PUERTO LIBERTAD	1	116	0.00
0.00	0.00			
273,373.00	273,373.00			
81,745.08	81,745.08			

C-00062/1193 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1194 J.N. ANTONIO OZUNA BETANCOURT

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
PITTIQUITO	PITTIQUITO	1	60	18.73
0.00	0.00			
273,373.00	273,373.00			
81,745.08	81,745.08			

C-00062/1194 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1195 J.N. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
PITIQUITO	PITIQUITO	1	121	0.00
0.00	0.00			
273,373.00	273,373.00			
81,745.08	81,745.08			

C-00062/1195 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1196 J.N. AMANECER

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA	1	136	100.00
0.00	0.00			
274,841.00	274,841.00			
249,189.93	249,189.93			

C-00062/1196 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1197 J.N. ELVIRA FIGUEROA MARTINEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA	1	86	100.00
0.00	0.00			
274,841.00	274,841.00			
250,734.86	250,734.86			

C-00062/1197 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1198 J.N. ENRIQUETA MONTIJO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	1	193	100.00
0.00	0.00			
273,915.00	273,915.00			
257,073.56	257,073.56			

C-00062/1198 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1199 J.N. DOMITILA CONCEPCION ROJO RUIZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	1	129	100.00
0.00	0.00			
273,915.00	273,915.00			
258,913.37	258,913.37			

C-00062/1199 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1200 J.N. NUEVA CREACION

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	1	81	100.00
0.00	0.00			
273,915.00	273,915.00			
255,594.12	255,594.12			

C-00062/1200 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1201 J.N. MANUEL AZUETA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	1	207	100.00
0.00	0.00			
273,915.00	273,915.00			
252,853.65	252,853.65			

C-00062/1201 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1202 J.N. NUEVA CREACION

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	1	21	0.00
0.00	0.00			
263,717.00	263,717.00			
79,080.51	79,080.51			

C-00062/1202 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1203 J.N. MARTIRES DE SAN IGNACIO RIO MUERTO

SAN IGNACIO RIO MUERTO		SAN IGNACIO RIO MUERTO		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	106	0.00
263,717.00	263,717.00	0.00	0.00	C-00062/1203 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010		
125,632.19	125,632.19	0.00	0.00			

C-00062/1204 USAER 243

ALAMOS		ALAMOS		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	34	32.28
272,661.00	272,661.00	0.00	0.00	C-00062/1204 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		
81,798.06	81,798.06	0.00	0.00			

C-00062/1205 J.N. ANITA CORDOVA CORDOVA

NACO		NACO		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	96	9.71
274,918.00	274,918.00	0.00	0.00	C-00062/1205 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004		
78,748.68	78,748.68	0.00	0.00			

C-00062/1206 J.N. MANUEL AVILA CAMACHO

NOGALES		HEROICA NOGALES		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	88	20.43
272,668.00	272,668.00	0.00	0.00	C-00062/1206 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003		
81,578.62	81,578.62	0.00	0.00			

C-00062/1207 J.N. IM JIABSIUSI

NOGALES		HEROICA NOGALES		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	74	30.00
272,668.00	272,668.00	0.00	0.00	C-00062/1207 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003		
81,578.62	81,578.62	0.00	0.00			

C-00062/1208 J.N. GPE. MA. DE LOS ANGELES STRAFFON

NOGALES		HEROICA NOGALES		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	149	31.75
272,668.00	272,668.00	0.00	0.00	C-00062/1208 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003		
81,578.62	81,578.62	0.00	0.00			

C-00062/1209 J.N. SONORA

NOGALES		HEROICA NOGALES		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	139	36.91
272,668.00	272,668.00	0.00	0.00	C-00062/1209 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003		
81,578.62	81,578.62	0.00	0.00			

C-00062/1210 J.N. MARTHA AMALIA STRAFFON MANZANO

NOGALES		HEROICA NOGALES		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	130	35.33
272,668.00	272,668.00	0.00	0.00	C-00062/1210 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003		
81,578.62	81,578.62	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros			Av. Físico	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	%	
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1211 J.N. RODOLFO MONROY RIVERA									
	NOGALES	HEROICA NOGALES				OBRA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	267	30.37	
	272,668.00	272,668.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1211 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003			
	81,578.62	81,578.62	0.00	0.00	0.00				
C-00062/1212 J.N. LOURDES CECILIA BERNAL SALAZAR									
	NOGALES	HEROICA NOGALES				OBRA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	138	31.55	
	272,668.00	272,668.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1212 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003			
	81,578.62	81,578.62	0.00	0.00	0.00				
C-00062/1213 J.N. MA. GPE. JULIETA DOMINGUEZ Y PEREZ LARA									
	NOGALES	HEROICA NOGALES				OBRA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	65	0.00	
	272,668.00	272,668.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1213 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003			
	81,578.62	81,578.62	0.00	0.00	0.00				
C-00062/1214 J.N. NC, FCO. JAVIER TADEI TADEI									
	NOGALES	HEROICA NOGALES				OBRA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	103	26.85	
	272,668.00	272,668.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1214 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003			
	81,578.62	81,578.62	0.00	0.00	0.00				
C-00062/1215 J.N. MEXICO									
	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO				OBRA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	119	100.00	
	272,334.00	272,334.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1215 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001			
	254,015.37	254,015.37	0.00	0.00	0.00				
C-00062/1216 J.N. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ									
	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO				OBRA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	150	100.00	
	272,334.00	272,334.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1216 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001			
	252,539.19	252,539.19	0.00	0.00	0.00				
C-00062/1217 J.N. ALBORADA									
	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO				OBRA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	180	100.00	
	272,334.00	272,334.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1217 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001			
	251,473.42	251,473.42	0.00	0.00	0.00				
C-00062/1218 J.N. ENRIQUE C. REBSAMEN									
	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO				OBRA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	115	100.00	
	272,334.00	272,334.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1218 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001			
	244,282.75	244,282.75	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros				Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1219 J.N. 18 DE MARZO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	145	100.00
0.00	0.00			
272,334.00	272,334.00			
240,692.44	240,692.44			

C-00062/1219 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1220 J.N. 30 DE ABRIL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	62	100.00
0.00	0.00			
272,334.00	272,334.00			
232,550.55	232,550.55			

C-00062/1220 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1221 J.N. ABELARDO L. RODRIGUEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	100	100.00
0.00	0.00			
272,334.00	272,334.00			
254,184.53	254,184.53			

C-00062/1221 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1222 J.N. SAHUARIPA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAHUARIPA	SAHUARIPA	1	25	0.00
0.00	0.00			
263,717.00	263,717.00			
78,893.64	78,893.64			

C-00062/1222 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A009

C-00062/1223 J.N. OSTIMURI

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAHUARIPA	SAHUARIPA	1	50	0.00
0.00	0.00			
263,717.00	263,717.00			
78,893.64	78,893.64			

C-00062/1223 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A009

C-00062/1224 J.N. MARIA R. MENESES

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAHUARIPA	SAHUARIPA	1	62	0.00
0.00	0.00			
263,717.00	263,717.00			
78,893.64	78,893.64			

C-00062/1224 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A009

C-00062/1225 J.N. MARIA LOURDES RUIZ LOPEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN FELIPE DE JESUS	SAN FELIPE DE JESUS	1	24	45.02
0.00	0.00			
261,026.00	261,026.00			
137,872.57	137,872.57			

C-00062/1225 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005

C-00062/1226 J.N. MARTHA AMALIA STRAFFON MANZANO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	130	66.42
0.00	0.00			
853,143.00	853,143.00			
242,102.42	242,102.42			

C-00062/1226 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1227 J.N. LORETO ENCINAS DE AVILES									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	212			
	826,386.00	826,386.00	0.00	0.00	C-00062/1227 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	704,198.47	704,198.47	0.00	0.00					
C-00062/1228 J.N. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA									
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	115			
	263,271.00	263,271.00	0.00	0.00	C-00062/1228 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010				
	228,181.63	228,181.63	0.00	0.00					
C-00062/1229 J.N. PLATON									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			96.53
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	196			
	259,601.00	259,601.00	0.00	0.00	C-00062/1229 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	142,556.09	142,556.09	0.00	0.00					
C-00062/1230 J.N. JOSEFINA PADILLA DE JIMENEZ									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	202			
	259,601.00	259,601.00	0.00	0.00	C-00062/1230 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	84,091.84	84,091.84	0.00	0.00					
C-00062/1231 J.N. MARIA ELENA CHANES									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	210			
	259,601.00	259,601.00	0.00	0.00	C-00062/1231 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	123,764.56	123,764.56	0.00	0.00					
C-00062/1232 J.N. NC, COL. SOLIDARIDAD									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO			32.98
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	25			
	272,668.00	272,668.00	0.00	0.00	C-00062/1232 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	81,578.62	81,578.62	0.00	0.00					
C-00062/1233 J.N. NC, EL REPRESO									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO			24.71
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	34			
	272,668.00	272,668.00	0.00	0.00	C-00062/1233 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	81,578.62	81,578.62	0.00	0.00					
C-00062/1234 J.N. SONOYDAG									
	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	97			
	274,841.00	274,841.00	0.00	0.00	C-00062/1234 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001				
	250,832.37	250,832.37	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1235 J.N. CAMARA JUNIOR

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	146	100.00
0.00	0.00			
272,334.00	272,334.00			
254,747.51	254,747.51			

C-00062/1235 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1236 J.N. TAMAULIPAS

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	117	100.00
0.00	0.00			
272,334.00	272,334.00			
245,186.93	245,186.93			

C-00062/1236 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1237 J.N. 21 DE MARZO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SANTA ANA	SANTA ANA	1	117	8.74
0.00	0.00			
273,373.00	273,373.00			
82,011.63	82,011.63			

C-00062/1237 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1238 J.N. WALT DISNEY

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NAVOJOA	SAN IGNACIO	1	120	100.00
0.00	0.00			
271,237.00	271,237.00			
81,370.88	81,370.88			

C-00062/1238 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1239 J.N. NUEVA CREACION

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	253	100.00
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
77,880.23	77,880.23			

C-00062/1239 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1240 J.N. EMIALANA DE ZUBELDIA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	101	100.00
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
77,880.23	77,880.23			

C-00062/1240 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1241 J.N. LEY 57

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	170	100.00
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
152,437.51	152,437.51			

C-00062/1241 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1242 J.N. JUAN ESCUTIA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
ALTAR	ALTAR	1	131	0.00
0.00	0.00			
273,373.00	273,373.00			
81,745.08	81,745.08			

C-00062/1242 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1243 J.N. RAMON LOPEZ VELARDE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
BACUM	BACUM	1	100	100.00
0.00	0.00			
264,280.00	264,280.00			
224,485.80	224,485.80			

C-00062/1243 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1244 J.N. NUEVA CREACION

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
BACUM	BACUM	1	76	67.95
0.00	0.00			
264,280.00	264,280.00			
125,137.05	125,137.05			

C-00062/1244 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1245 J.N. U-ILI-JAQUI

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
BENITO JUAREZ	PAREDON COLORADO (PAREDON VIEJO)	1	101	47.34
0.00	0.00			
272,982.00	272,982.00			
81,875.35	81,875.35			

C-00062/1245 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1246 J.N. LA BALSA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
BENITO JUAREZ	PAREDONCITO	1	62	47.34
0.00	0.00			
272,982.00	272,982.00			
81,875.35	81,875.35			

C-00062/1246 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1247 J.N. NUEVA CREACION

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	1	126	47.34
0.00	0.00			
272,982.00	272,982.00			
81,875.35	81,875.35			

C-00062/1247 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1248 J.N. FRANCISCO MARQUEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	1	56	47.34
0.00	0.00			
272,982.00	272,982.00			
81,875.35	81,875.35			

C-00062/1248 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1249 J.N. BATEVITO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
BENITO JUAREZ	BATEVITO (COLONIA IRRIGACION)	1	18	47.34
0.00	0.00			
272,982.00	272,982.00			
81,875.35	81,875.35			

C-00062/1249 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1250 J.N. PORVENIR

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	1	52	19.22
0.00	0.00			
260,313.00	260,313.00			
78,093.65	78,093.65			

C-00062/1250 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1251 J.N. BENJAMIN HILL									
	BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL			OBRA	ALUMNO			15.31
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	90			
	260,313.00	260,313.00	0.00	0.00	C-00062/1251 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	78,093.65	78,093.65	0.00	0.00					
C-00062/1252 J.N. ARI									
	BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL			OBRA	ALUMNO			17.04
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	45			
	260,313.00	260,313.00	0.00	0.00	C-00062/1252 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	78,093.65	78,093.65	0.00	0.00					
C-00062/1253 J.N. JOSEFINA ROMO DE HUERTA									
	NACO	NACO			OBRA	ALUMNO			14.12
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	128			
	274,918.00	274,918.00	0.00	0.00	C-00062/1253 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004				
	78,748.68	78,748.68	0.00	0.00					
C-00062/1254 ED-2139.- REHABILITACION GENERAL DEL PLA									
	CABORCA	HEROICA CABORCA			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	156			
	128,613.25	128,613.25	0.00	0.00	C-00062/1254 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002				
	28,072.24	28,072.24	0.00	0.00					
C-00062/1255 J.N. MERCEDES FELIX									
	HUEPAC	HUEPAC			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	32			
	1,748,411.00	1,748,411.00	0.00	0.00	C-00062/1255 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/1256 J.N. CATALINA L. SALCIDO									
	URES	URES			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	90			
	114,529.00	114,529.00	0.00	0.00	C-00062/1256 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005				
	33,458.01	33,458.01	0.00	0.00					
C-00062/1257 J.N. GOBERNADOR JESUS VALENZUELA									
	BACUM	LOMA DE BACUM			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	78			
	197,894.00	197,894.00	0.00	0.00	C-00062/1257 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010				
	182,472.36	182,472.36	0.00	0.00					
C-00062/1258 J.N. FERNANDO MONTES DE OCA									
	ALAMOS	ALAMOS			OBRA	ALUMNO			92.47
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	135			
	490,111.00	490,111.00	0.00	0.00	C-00062/1258 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
	360,636.02	360,636.02	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1259 J.N. VILLA JUAREZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	1	131	100.00
0.00	0.00			
274,653.00	274,653.00			
78,727.61	78,727.61			

C-00062/1259 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1260 J.N. ROSALIA MORENO DUARTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	132	100.00
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
209,851.26	209,851.26			

C-00062/1260 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1261 J.N. CARMELITA ESQUER

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	100	100.00
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
245,203.07	245,203.07			

C-00062/1261 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1262 J.N. JOHN LOCKE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	106	100.00
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
233,056.62	233,056.62			

C-00062/1262 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1263 J.N. AGUSTIN MELGAR

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	240	0.00
0.00	0.00			
227,236.00	227,236.00			
0.00	0.00			

C-00062/1263 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1264 J.N. AMELIA GAMEZ ORTIZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	169	0.00
0.00	0.00			
316,553.00	316,553.00			
0.00	0.00			

C-00062/1264 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1265 J.N. GUSTAVO ADOLFO BECKER

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	155	100.00
0.00	0.00			
178,335.00	178,335.00			
132,921.75	132,921.75			

C-00062/1265 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1266 J.N. ALEJANDRINA VASQUEZ SOLANO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	ESPERANZA	1	216	16.76
0.00	0.00			
478,964.00	478,964.00			
143,293.52	143,293.52			

C-00062/1266 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1267 J.N. PATRIA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SANTA ANA	SANTA ANA	1	55	57.49
0.00	0.00			
273,373.00	273,373.00			
82,011.63	82,011.63			

C-00062/1267 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1268 ED-092.- REHABILITACION GENERAL DEL PLAN

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	73	100.00
0.00	0.00			
4,034.33	4,034.33			
0.00	0.00			

C-00062/1268 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1269 E.P. BENITO JUAREZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	FRANCISCO VILLA	1	157	21.40
0.00	0.00			
214,476.00	214,476.00			
64,342.54	64,342.54			

C-00062/1269 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY11

C-00062/1270 E.P. MARTIRES DE CANANEA 1906

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	469	84.97
0.00	0.00			
956,847.00	956,847.00			
439,606.06	439,606.06			

C-00062/1270 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1271 E.P. CLUB CAMARA JUNIOR

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NAVOJOA	NAVOJOA	1	330	100.00
0.00	0.00			
1,264,660.00	1,264,660.00			
1,063,402.91	1,063,402.91			

C-00062/1271 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1272 E.P. GENERAL LAZARO CARDENAS

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1	486	17.70
0.00	0.00			
1,280,954.00	1,280,954.00			
484,531.88	484,531.88			

C-00062/1272 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1273 E.P. EMILIANO ZAPATA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	SANTA CLARA	1	166	21.01
0.00	0.00			
1,285,981.00	1,285,981.00			
512,159.06	512,159.06			

C-00062/1273 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1274 E.P. BENITO JUAREZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HUASABAS	HUASABAS	1	245	46.08
0.00	0.00			
1,223,388.00	1,223,388.00			
567,203.66	567,203.66			

C-00062/1274 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A006



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1275 E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
HUATABAMPO	HUATABAMPO	1	610	20.23
0.00	0.00			
1,264,771.00	1,264,771.00			
379,405.07	379,405.07			

C-00062/1275 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1276 SEC. GENERAL ALVARO OBREGON

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1	324	17.22
0.00	0.00			
1,277,047.00	1,277,047.00			
435,269.14	435,269.14			

C-00062/1276 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1277 E.P. PORFIRO BUITIMEA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
GUAYMAS	VICAM (SWICHT)	1	191	35.50
0.00	0.00			
1,476,954.00	1,476,954.00			
614,970.90	614,970.90			

C-00062/1277 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1278 E.P. GENERAL IGNACIO ZARAGOZA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
NACO	NACO	1	629	0.00
0.00	0.00			
1,538,915.00	1,538,915.00			
449,995.04	449,995.04			

C-00062/1278 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004

C-00062/1279 E.P. LIC. LUIS ENCINAS

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	872	0.00
0.00	0.00			
1,839,377.00	1,839,377.00			
546,050.84	546,050.84			

C-00062/1279 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1280 E.P. BENITO JUAREZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	1	228	100.00
0.00	0.00			
2,111,572.00	2,111,572.00			
1,919,393.95	1,919,393.95			

C-00062/1280 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1281 E.P. BENITO JUAREZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
BACERAC	BACERAC	1	124	40.61
0.00	0.00			
2,114,639.00	2,114,639.00			
634,193.07	634,193.07			

C-00062/1281 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A006

C-00062/1282 E.P. IGANCIO ZARAGOZA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
YECORA	YECORA	1	377	100.00
0.00	0.00			
1,228,584.00	1,228,584.00			
683,268.81	683,268.81			

C-00062/1282 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A009



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1283 E.P. JUAN G. CABRAL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	571	100.00
0.00	0.00			
1,390,931.00	1,390,931.00			
1,004,831.98	1,004,831.98			

C-00062/1283 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1284 E.P. CLUB DE LEONES

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA	1	370	100.00
0.00	0.00			
1,509,231.00	1,509,231.00			
1,388,076.37	1,388,076.37			

C-00062/1284 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1285 E.P. HERIBERTO R. SILVA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	LUIS B SANCHEZ	1	419	0.00
0.00	0.00			
2,110,342.00	2,110,342.00			
0.00	0.00			

C-00062/1285 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1286 E.P. FRANCISCO CELAYA VINDIOLA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	NUEVO MICHOACAN Y RIITO	1	170	100.00
0.00	0.00			
2,110,342.00	2,110,342.00			
1,988,447.16	1,988,447.16			

C-00062/1286 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1287 E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA	1	617	100.00
0.00	0.00			
2,266,133.00	2,266,133.00			
1,584,742.58	1,584,742.58			

C-00062/1287 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1288 E.P. HEROES DE CHAPULTEPEC

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	ESTACION CORRAL	1	194	94.71
0.00	0.00			
1,494,195.00	1,494,195.00			
945,623.20	945,623.20			

C-00062/1288 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1289 E.P. PROFA. DELIA LEY DE XEBILLE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	448	95.04
0.00	0.00			
2,409,878.00	2,409,878.00			
1,873,422.76	1,873,422.76			

C-00062/1289 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1290 E.P. NUEVA CREACION

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	352	100.00
0.00	0.00			
2,378,126.00	2,378,126.00			
902,398.54	902,398.54			

C-00062/1290 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1291 E.P. NICOLAS BRAVO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1	475	41.04
0.00	0.00			
1,482,090.00	1,482,090.00			
432,295.78	432,295.78			

C-00062/1291 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1292 E.P. MIGUEL HIDALGO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	366	100.00
0.00	0.00			
1,259,409.00	1,259,409.00			
377,134.73	377,134.73			

C-00062/1292 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1293 E.P. HORACIO SOBARZO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	1	493	60.88
0.00	0.00			
1,634,329.00	1,634,329.00			
489,705.65	489,705.65			

C-00062/1293 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1294 E.P. JAIME LEONEL ORTIGOZA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	442	80.61
0.00	0.00			
1,379,441.00	1,379,441.00			
614,938.81	614,938.81			

C-00062/1294 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1295 E.P. MELCHOR OCAMPO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CABORCA	HEROICA CABORCA	1	403	100.00
0.00	0.00			
1,582,937.00	1,582,937.00			
524,857.97	524,857.97			

C-00062/1295 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1296 E.P. FRANCISCO ENRIQUEZ AMAYA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	399	0.00
0.00	0.00			
995,522.00	995,522.00			
0.00	0.00			

C-00062/1296 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1297 E.P. CPTN. GABRIEL ZAPAJIZA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	HUIRIBIS	1	42	0.00
0.00	0.00			
38,837.00	38,837.00			
11,052.74	11,052.74			

C-00062/1297 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1298 E.P. IGNACIO ALLENDE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1	130	100.00
0.00	0.00			
136,912.00	136,912.00			
84,752.02	84,752.02			

C-00062/1298 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1299 E.P. GRAL. LAZARO CARDENAS

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		
0.00	0.00	0.00	0.00
1,221,176.00	1,221,176.00	0.00	0.00
1,083,259.15	1,083,259.15	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	521	94.43
C-00062/1299 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010		

C-00062/1300 E.P. GRAL. IGNACIO MORI

GUAYMAS	PITAHAYA (BELEM)		
0.00	0.00	0.00	0.00
1,865,933.00	1,865,933.00	0.00	0.00
552,189.78	552,189.78	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	30	20.06
C-00062/1300 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010		

C-00062/1301 E.P. PROFA. MA DE LOS ANGELES C DE VALDEZ

NAVOJOA	NAVOJOA		
0.00	0.00	0.00	0.00
2,272,047.00	2,272,047.00	0.00	0.00
675,007.46	675,007.46	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	364	0.00
C-00062/1301 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		

C-00062/1302 E.P. EJERCITO MEXICANO

HERMOSILLO	HERMOSILLO		
0.00	0.00	0.00	0.00
1,298,311.00	1,298,311.00	0.00	0.00
795,587.13	795,587.13	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	599	100.00
C-00062/1302 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		

C-00062/1303 E.P. HERIBERTO AJA

HERMOSILLO	HERMOSILLO		
0.00	0.00	0.00	0.00
2,366,939.00	2,366,939.00	0.00	0.00
1,503,047.02	1,503,047.02	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	640	75.29
C-00062/1303 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		

C-00062/1304 E.P. JOSE MA MORELOS

HUATABAMPO	POZO DULCE		
0.00	0.00	0.00	0.00
2,806,264.00	2,806,264.00	0.00	0.00
840,584.94	840,584.94	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	186	10.36
C-00062/1304 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		

C-00062/1305 E.P. MARIANO AZUELA

HERMOSILLO	HERMOSILLO		
0.00	0.00	0.00	0.00
3,901,891.00	3,901,891.00	0.00	0.00
3,514,018.55	3,514,018.55	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	367	100.00
C-00062/1305 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		

C-00062/1306 E.P. FORD 97

HERMOSILLO	POCITOS, LOS		
0.00	0.00	0.00	0.00
261,026.00	261,026.00	0.00	0.00
114,837.16	114,837.16	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	66	49.62
C-00062/1306 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1307 E.P. TIERRA Y LIBERTAD

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	228	51.14
262,289.00	262,289.00			
77,990.85	77,990.85			

C-00062/1307 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1308 E.P. NUEVA CREACION

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	420	35.12
262,289.00	262,289.00			
77,990.85	77,990.85			

C-00062/1308 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1309 E.P. RUFFO E VITELA

CAJEME	ESPERANZA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	494	31.98
263,003.00	263,003.00			
77,990.85	77,990.85			

C-00062/1309 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1310 E.P. PROFA. DELIA LEY DE XEBILLE

NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	431	100.00
272,668.00	272,668.00			
81,501.31	81,501.31			

C-00062/1310 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1311 E.P. GENERAL FRANCISCO VILLA

HUATABAMPO	BABURO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	56	100.00
273,090.00	273,090.00			
104,812.55	104,812.55			

C-00062/1311 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1312 E.P. RICARDO FLORES MAGON

HUATABAMPO	PARRAS, LAS	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	106	100.00
273,090.00	273,090.00			
75,524.68	75,524.68			

C-00062/1312 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1313 E.P. AQUILES SERDAN

HERMOSILLO	SAN ENRIQUE	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	127	37.72
261,026.00	261,026.00			
137,871.82	137,871.82			

C-00062/1313 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1314 E.P. ADOLFO DE LA HUERTA

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	449	0.00
259,601.00	259,601.00			
77,849.26	77,849.26			

C-00062/1314 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1315 ED-1002 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NAVOJOA	ROSALES	1	155	100.00
0.00	0.00			
193,561.08	193,561.08			
182,641.37	182,641.37			

C-00062/1315 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1316 E.P. LAZARO MERCADO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	145	51.37
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
77,848.20	77,848.20			

C-00062/1316 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1317 E.P. TRIBU PAPAGO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	QUITOVAC	1	41	1.06
0.00	0.00			
275,769.00	275,769.00			
81,796.66	81,796.66			

C-00062/1317 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1318 E.P. ADOLFO DE LA HUERTA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1	174	100.00
0.00	0.00			
263,271.00	263,271.00			
224,470.52	224,470.52			

C-00062/1318 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1319 E.P. CAPITAN JUAN BANTEA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	VICAM (SWICHT)	1	91	93.36
0.00	0.00			
265,294.00	265,294.00			
77,985.37	77,985.37			

C-00062/1319 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1320 E.P. FLORENTINO LOPEZ CERVANTES

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1	298	100.00
0.00	0.00			
263,271.00	263,271.00			
201,466.58	201,466.58			

C-00062/1320 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1321 E.P. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	SAHUARAL	1	63	94.96
0.00	0.00			
265,294.00	265,294.00			
77,985.37	77,985.37			

C-00062/1321 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1322 E.P. GENERAL ALVARO OBREGON

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1	324	60.89
0.00	0.00			
263,271.00	263,271.00			
110,094.08	110,094.08			

C-00062/1322 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1323 E.P. ADELINA ANGULO DE ARECHIGA

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	230	83.89
263,271.00	263,271.00	C-00062/1323 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010		
77,985.37	77,985.37			

C-00062/1324 E.P. FRANCISCO VILLA

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	289	77.39
263,271.00	263,271.00	C-00062/1324 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010		
202,830.55	202,830.55			

C-00062/1325 E.P. HEROES DEL 13 DE JULIO

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	158	100.00
263,271.00	263,271.00	C-00062/1325 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010		
200,944.74	200,944.74			

C-00062/1326 E.P. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	310	100.00
263,271.00	263,271.00	C-00062/1326 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010		
201,121.33	201,121.33			

C-00062/1327 E.P. LUIS G DAVILA

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	373	85.20
263,271.00	263,271.00	C-00062/1327 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010		
181,049.45	181,049.45			

C-00062/1328 E.P. MA. JESUS MAYTORENA DE FOURCADE

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	319	100.00
263,271.00	263,271.00	C-00062/1328 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010		
96,619.33	96,619.33			

C-00062/1329 E.P. MARIA DEL CARMEN TORRES GALLEGO

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	289	100.00
263,271.00	263,271.00	C-00062/1329 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010		
209,586.87	209,586.87			

C-00062/1330 E.P. PROFA. MA JESUS ESCOBAR IBARRA

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	123	100.00
441,112.00	441,112.00	C-00062/1330 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010		
116,265.38	116,265.38			



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros						
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico			
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1331 E.P. GENERAL JOSE AMARILLAS

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	POTAM	1	154	94.82
0.00	0.00			
265,294.00	265,294.00			
77,985.37	77,985.37			

C-00062/1331 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1332 E.P. LEONA VICARIO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	305	0.00
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
77,879.62	77,879.62			

C-00062/1332 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1333 E.P. 19 DE ABRIL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN	1	328	49.90
0.00	0.00			
261,026.00	261,026.00			
114,692.08	114,692.08			

C-00062/1333 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1334 E.P. VICENTE GUERRERO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	TASAJAL	1	146	0.00
0.00	0.00			
435,355.00	435,355.00			
130,602.69	130,602.69			

C-00062/1334 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1335 E.P. CLUB DE LEONES NUM 3

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	MINEROS DE PILARES	1	83	35.34
0.00	0.00			
261,026.00	261,026.00			
78,307.19	78,307.19			

C-00062/1335 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1336 E.P. JUAN BOURJAC

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	173	69.94
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
77,879.62	77,879.62			

C-00062/1336 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1337 E.P. FORD 96

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN	1	150	49.62
0.00	0.00			
261,026.00	261,026.00			
133,227.53	133,227.53			

C-00062/1337 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1338 E.P. MELCHOR OCAMPO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	336	48.89
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
77,879.62	77,879.62			

C-00062/1338 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1339 E.P. INDEPENDENCIA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	VICTORIA, LA	1	177	0.03
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
77,874.47	77,874.47			

C-00062/1339 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1340 E.P. AQUILES SERDAN

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
BACUM	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	1	140	56.28
0.00	0.00			
264,280.00	264,280.00			
139,566.92	139,566.92			

C-00062/1340 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1341 E.P. SOR JUANA INES DE LA CRUZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	627	58.89
0.00	0.00			
641,552.00	641,552.00			
186,974.28	186,974.28			

C-00062/1341 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1342 E.P. ELVIRA LIZARRAGA VALENZUELA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
PITTIQUITO	PITTIQUITO	1	141	0.00
0.00	0.00			
273,373.00	273,373.00			
81,854.40	81,854.40			

C-00062/1342 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1343 E.P. HERMANOS FLORES MAGON

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	237	38.00
0.00	0.00			
262,289.00	262,289.00			
77,990.85	77,990.85			

C-00062/1343 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1344 E.P. JESUS GARCIA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
EMPALME	EMPALME	1	403	0.00
0.00	0.00			
263,271.00	263,271.00			
77,990.85	77,990.85			

C-00062/1344 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1345 E.P. CUITLAHUAC

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
EMPALME	JUAN RODRIGUEZ	1	78	0.00
0.00	0.00			
265,294.00	265,294.00			
77,990.85	77,990.85			

C-00062/1345 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1346 E.P. 20 DE NOVIEMBRE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
EMPALME	EMPALME	1	204	15.28
0.00	0.00			
263,271.00	263,271.00			
77,990.85	77,990.85			

C-00062/1346 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1347 E.P. JUAN MALDONADO GUAGUETCHIA									
	EMPALME	EMPALME			OBRA	ALUMNO	26.87		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	175			
	263,271.00	263,271.00	0.00	0.00	C-00062/1347 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010				
	77,990.85	77,990.85	0.00	0.00					
C-00062/1348 E.P. MARIA CARO OLIVA									
	EMPALME	EMPALME			OBRA	ALUMNO	21.64		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	221			
	263,271.00	263,271.00	0.00	0.00	C-00062/1348 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010				
	78,981.05	78,981.05	0.00	0.00					
C-00062/1349 E.P. MARIO SILVA CORTES									
	EMPALME	EMPALME			OBRA	ALUMNO	17.47		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	252			
	263,271.00	263,271.00	0.00	0.00	C-00062/1349 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010				
	77,990.85	77,990.85	0.00	0.00					
C-00062/1350 E.P. JESUS GARCIA									
	HUATABAMPO	VENUSTIANO CARRANZA			OBRA	ALUMNO	34.09		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	105			
	273,091.00	273,091.00	0.00	0.00	C-00062/1350 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
	75,524.68	75,524.68	0.00	0.00					
C-00062/1351 E.P. PROF. ALVARO OBREGON									
	HUATABAMPO	YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS)			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	225			
	273,091.00	273,091.00	0.00	0.00	C-00062/1351 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
	75,524.68	75,524.68	0.00	0.00					
C-00062/1352 E.P. IGNACIO SOTO									
	HUATABAMPO	HUATABAMPO			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	162			
	271,161.00	271,161.00	0.00	0.00	C-00062/1352 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
	140,888.43	140,888.43	0.00	0.00					
C-00062/1353 E.P. BRAULIO RODRIGUEZ									
	IMURIS	CERRO BLANCO			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	119			
	274,024.00	274,024.00	0.00	0.00	C-00062/1353 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	81,501.31	81,501.31	0.00	0.00					
C-00062/1354 E.P. OTHON ALMADA									
	MAGDALENA	SAN IGNACIO			OBRA	ALUMNO	93.71		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	110			
	274,024.00	274,024.00	0.00	0.00	C-00062/1354 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	115,712.75	115,712.75	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1355 E.P. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS

Municipio	Localidad	Estatal	Federal	Otros
MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	0.00	0.00	0.00
		273,373.00	0.00	0.00
		116,878.28	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
1	179	94.47
C-00062/1355 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003		

C-00062/1356 E.P. 6 DE ABRIL

Municipio	Localidad	Estatal	Federal	Otros
CABORCA	HEROICA CABORCA	0.00	0.00	0.00
		272,721.00	0.00	0.00
		248,499.97	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
1	639	100.00
C-00062/1356 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002		

C-00062/1357 E.P. JUAN FRANCISCO JAVIER

Municipio	Localidad	Estatal	Federal	Otros
CABORCA	HEROICA CABORCA	0.00	0.00	0.00
		272,721.00	0.00	0.00
		247,944.62	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
1	537	100.00
C-00062/1357 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002		

C-00062/1358 E.P. CUAUHEMOC

Municipio	Localidad	Estatal	Federal	Otros
CABORCA	HEROICA CABORCA	0.00	0.00	0.00
		272,721.00	0.00	0.00
		250,865.32	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
1	363	100.00
C-00062/1358 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002		

C-00062/1359 E.P. CENTRO ESCOLAR TALAMANTE

Municipio	Localidad	Estatal	Federal	Otros
NAVOJOA	NAVOJOA	0.00	0.00	0.00
		272,721.00	0.00	0.00
		81,235.55	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
1	546	0.00
C-00062/1359 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		

C-00062/1360 E.P. J. ALBERTO GONZALEZ VILLEGAS

Municipio	Localidad	Estatal	Federal	Otros
NOGALES	HEROICA NOGALES	0.00	0.00	0.00
		272,668.00	0.00	0.00
		81,501.31	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
1	278	2.00
C-00062/1360 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003		

C-00062/1361 E.P. JOSE DE JESUS FLORES VALVERDE

Municipio	Localidad	Estatal	Federal	Otros
NOGALES	HEROICA NOGALES	0.00	0.00	0.00
		272,668.00	0.00	0.00
		81,501.31	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
1	338	7.34
C-00062/1361 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003		

C-00062/1362 E.P. MARIA DOLORES FERNANDEZ TORRES

Municipio	Localidad	Estatal	Federal	Otros
NOGALES	HEROICA NOGALES	0.00	0.00	0.00
		272,668.00	0.00	0.00
		81,501.31	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
1	174	30.00
C-00062/1362 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003		



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1363 E.P. VICENTA OCARANZA NUM. 1

NOGALES		HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	240		
235,059.00	235,059.00	0.00	0.00	C-00062/1363 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003			
70,517.62	70,517.62	0.00	0.00				

C-00062/1364 E.P. VENTURA G. TENA

PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO			OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	330		
273,915.00	273,915.00	0.00	0.00	C-00062/1364 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001			
158,599.92	158,599.92	0.00	0.00				

C-00062/1365 E.P. CLUB ACTIVO 20 30

PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO			OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	239		
273,915.00	273,915.00	0.00	0.00	C-00062/1365 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001			
141,482.07	141,482.07	0.00	0.00				

C-00062/1366 E.P. FERNANDO A PAREDES

SAHUARIPA		SAHUARIPA			OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	158		
263,717.00	263,717.00	0.00	0.00	C-00062/1366 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A009			
171,477.91	171,477.91	0.00	0.00				

C-00062/1367 E.P. JESUS GARCIA

SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	162		
272,334.00	272,334.00	0.00	0.00	C-00062/1367 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001			
249,536.22	249,536.22	0.00	0.00				

C-00062/1368 E.P. JOSE VASCONCELOS

CAJEME		ESPERANZA			OBRA	ALUMNO	13.04
0.00	0.00	0.00	0.00	1	342		
263,003.00	263,003.00	0.00	0.00	C-00062/1368 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011			
77,990.85	77,990.85	0.00	0.00				

C-00062/1369 E.P. JOSEFINA VDA DE GALVEZ NUM 1

CAJEME		PUEBLO YAQUI			OBRA	ALUMNO	21.07
0.00	0.00	0.00	0.00	1	376		
265,148.00	265,148.00	0.00	0.00	C-00062/1369 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011			
77,990.85	77,990.85	0.00	0.00				

C-00062/1370 E.P. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS

HERMOSILLO		CHOYUDO			OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	62		
261,026.00	261,026.00	0.00	0.00	C-00062/1370 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007			
221,810.40	221,810.40	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1371 E.P. ANGELA MACIAS MARTINEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	295	100.00
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
219,475.69	219,475.69			

C-00062/1371 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1372 E.P. BENEMERITO DE LAS AMERICAS

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	104	100.00
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
223,532.67	223,532.67			

C-00062/1372 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1373 E.P. ELISA W DE BERAUD

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	139	100.00
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
76,146.51	76,146.51			

C-00062/1373 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1374 E.P. ENRIQUE QUIJADA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	187	100.00
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
128,488.87	128,488.87			

C-00062/1374 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1375 E.P. NUEVA CREACION, COL. REAL DEL CARMEN

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	263	91.01
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
207,533.29	207,533.29			

C-00062/1375 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1376 E.P. PROF. MANUEL MIRAZO NAVARRETE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	504	100.00
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
222,370.09	222,370.09			

C-00062/1376 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1377 E.P. SOR JUANA INES DE LA CRUZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	259	100.00
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
215,298.99	215,298.99			

C-00062/1377 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1378 E.P. RITHA MEDINA JACQUES

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HUATABAMPO	HUATABAMPO	1	178	100.00
0.00	0.00			
271,161.00	271,161.00			
139,462.67	139,462.67			

C-00062/1378 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1379 E.P. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NAVOJOA	RECODO, EL	1	143	0.00
0.00	0.00			
274,729.00	274,729.00			
81,235.57	81,235.57			

C-00062/1379 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1380 E.P. BENITO JUAREZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NAVOJOA	NAVOJOA	1	147	0.00
0.00	0.00			
271,237.00	271,237.00			
81,235.57	81,235.57			

C-00062/1380 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1381 E.P. CLUB 20 30

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NAVOJOA	NAVOJOA	1	206	0.00
0.00	0.00			
271,237.00	271,237.00			
81,235.57	81,235.57			

C-00062/1381 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1382 E.P. HEROES DE NACCOZARI

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NAVOJOA	NAVOJOA	1	242	0.00
0.00	0.00			
271,237.00	271,237.00			
81,235.57	81,235.57			

C-00062/1382 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1383 E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NAVOJOA	NAVOJOA	1	128	0.00
0.00	0.00			
271,237.00	271,237.00			
77,990.85	77,990.85			

C-00062/1383 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1384 E.P. JUAN ESCUTIA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NAVOJOA	NAVOJOA	1	391	18.86
0.00	0.00			
271,237.00	271,237.00			
77,990.85	77,990.85			

C-00062/1384 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1385 E.P. LEONA VICARIO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NAVOJOA	NAVOJOA	1	124	30.00
0.00	0.00			
271,237.00	271,237.00			
77,990.85	77,990.85			

C-00062/1385 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1386 E.P. LORETO ENCINAS DE AVILES

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NAVOJOA	NAVOJOA	1	131	30.00
0.00	0.00			
271,237.00	271,237.00			
77,990.85	77,990.85			

C-00062/1386 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1387 E.P. PROFA. RAFAELA RODRIGUEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
NAVOJOA	NAVOJOA	1	209	0.00
0.00	0.00			
271,237.00	271,237.00			
81,235.57	81,235.57			

C-00062/1387 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1388 E.P. GENERAL LAZARO CARDENAS NUM. 1

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	162	100.00
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
223,689.33	223,689.33			

C-00062/1388 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1389 E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	324	100.00
0.00	0.00			
272,668.00	272,668.00			
81,501.31	81,501.31			

C-00062/1389 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1390 E.P. MIGUEL JAIME BUITIMEA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
SAN IGNACIO RIO MUERTO	BAHIA DE LOBOS	1	105	30.00
0.00	0.00			
265,148.00	265,148.00			
78,585.65	78,585.65			

C-00062/1390 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1391 E.P. AMADO NERVO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
BACUM	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	1	146	100.00
0.00	0.00			
264,280.00	264,280.00			
78,585.65	78,585.65			

C-00062/1391 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1392 E.P. RICARDO FLORES MAGON

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
CAJEME	VICENTE GUERRERO (EL PORTON)	1	144	100.00
0.00	0.00			
265,148.00	265,148.00			
78,585.65	78,585.65			

C-00062/1392 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1393 E.P. BENEMERITO DE LAS AMERICAS

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA	1	267	0.00
0.00	0.00			
274,024.00	274,024.00			
82,206.60	82,206.60			

C-00062/1393 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005

C-00062/1394 E.P. 21 AGOSTO DE 1944

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
URES	SAN PEDRO	1	124	11.52
0.00	0.00			
261,026.00	261,026.00			
78,307.20	78,307.20			

C-00062/1394 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto									
		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1395 E.P. HEROES DE CHAPULTEPEC								
	BENITO JUAREZ	AGUA BLANCA			OBRA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	100		100.00
	274,729.00	274,729.00	0.00	0.00	C-00062/1395 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012			
	78,585.65	78,585.65	0.00	0.00				
C-00062/1396 E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ								
	BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)			OBRA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	264		100.00
	274,729.00	274,729.00	0.00	0.00	C-00062/1396 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012			
	78,585.65	78,585.65	0.00	0.00				
C-00062/1397 E.P. CLUB 20 30								
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	243		100.00
	262,289.00	262,289.00	0.00	0.00	C-00062/1397 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011			
	110,212.51	110,212.51	0.00	0.00				
C-00062/1398 E.P. OBREGON NO. 50								
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	194		100.00
	262,289.00	262,289.00	0.00	0.00	C-00062/1398 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011			
	147,347.16	147,347.16	0.00	0.00				
C-00062/1399 E.P. JOSE MARIA MAYTORENA TAPIA								
	CAJEME	ESPERANZA			OBRA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	345		100.00
	263,003.00	263,003.00	0.00	0.00	C-00062/1399 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011			
	78,585.65	78,585.65	0.00	0.00				
C-00062/1400 E.P. ESCUADRON 201								
	NAVOJOA	GUADALUPE			OBRA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	216		0.00
	101,296.00	101,296.00	0.00	0.00	C-00062/1400 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12			
	30,388.69	30,388.69	0.00	0.00				
C-00062/1401 E.P. GRAL. FAUSTO TOPETE								
	HUATABAMPO	HUATABAMPO			OBRA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	383		100.00
	271,161.00	271,161.00	0.00	0.00	C-00062/1401 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012			
	240,948.41	240,948.41	0.00	0.00				
C-00062/1402 E.P. JESUS GARCIA CORONA								
	HUATABAMPO	HUATABAMPO			OBRA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	194		100.00
	271,161.00	271,161.00	0.00	0.00	C-00062/1402 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012			
	245,254.53	245,254.53	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1403 E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HUATABAMPO	HUATABAMPO	1	393	100.00
0.00	0.00			
271,161.00	271,161.00			
245,157.27	245,157.27			

C-00062/1403 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1404 E.P. ESCUADRON 201

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CABORCA	HEROICA CABORCA	1	166	10.21
0.00	0.00			
272,721.00	272,721.00			
81,809.70	81,809.70			

C-00062/1404 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1405 E.P. FLORENCIA R DE MUNGUIA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CABORCA	HEROICA CABORCA	1	349	9.57
0.00	0.00			
272,721.00	272,721.00			
81,809.70	81,809.70			

C-00062/1405 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1406 E.P. JOSEFA FIGUEROA COMADURAN VDA DE ORO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CABORCA	HEROICA CABORCA	1	399	0.07
0.00	0.00			
272,721.00	272,721.00			
81,809.70	81,809.70			

C-00062/1406 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1407 E.P. UNIDAD FORD 10

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CABORCA	HEROICA CABORCA	1	294	0.00
0.00	0.00			
272,721.00	272,721.00			
81,809.70	81,809.70			

C-00062/1407 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1408 E.P. JUSTO SIERRA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NAVOJOA	DATIL, EL	1	57	100.00
0.00	0.00			
274,729.00	274,729.00			
235,081.08	235,081.08			

C-00062/1408 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1409 E.P. PROF. GUSTAVO RIVRA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	310	6.61
0.00	0.00			
873,356.00	873,356.00			
261,665.46	261,665.46			

C-00062/1409 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1410 E.P. EJIDO DE VILLA DE SERIS

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	373	92.16
0.00	0.00			
622,277.00	622,277.00			
186,682.95	186,682.95			

C-00062/1410 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1411 E.P. PROF. FRANCISCO NAVARRO ESTRADA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	490	100.00
0.00	0.00			
242,778.00	242,778.00			
207,687.36	207,687.36			

C-00062/1411 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1412 E.P. NUEVA CREACION POSADA DEL SOL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	143	100.00
0.00	0.00			
327,865.00	327,865.00			
98,281.60	98,281.60			

C-00062/1412 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1413 E.P. CLUB DE LEONES

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	392	100.00
0.00	0.00			
327,865.00	327,865.00			
98,281.60	98,281.60			

C-00062/1413 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1414 E.P. JAIME TORRES BODET

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	401	100.00
0.00	0.00			
327,633.00	327,633.00			
98,281.60	98,281.60			

C-00062/1414 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1415 E.P. SALVADOR ALLENDE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	162	100.00
0.00	0.00			
327,633.00	327,633.00			
98,281.60	98,281.60			

C-00062/1415 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1416 E.P. ABIGAE BOHORQUEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	250	100.00
0.00	0.00			
321,450.00	321,450.00			
166,446.55	166,446.55			

C-00062/1416 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1417 E.P. LEO SANDOVAL SAUCEDO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	366	0.00
0.00	0.00			
321,450.00	321,450.00			
0.00	0.00			

C-00062/1417 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1418 E.P. GENERAL ABELARDO L. RODRIGUEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	378	100.00
0.00	0.00			
321,450.00	321,450.00			
321,449.99	321,449.99			

C-00062/1418 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1419 E.P. 13 DE SEPTIEMBRE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
ETCHOJOA	BUAYSIACOBÉ	1	129	0.00
0.00	0.00			
273,091.00	273,091.00			
81,465.35	81,465.35			

C-00062/1419 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1420 E.P. 21 DE MARZO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	369	90.44
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
109,843.96	109,843.96			

C-00062/1420 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1421 E.P. ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	114	100.00
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
77,880.24	77,880.24			

C-00062/1421 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1422 E.P. 27 DE AGOSTO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	289	100.00
0.00	0.00			
272,668.00	272,668.00			
244,098.56	244,098.56			

C-00062/1422 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1423 E.P. JESUS GARCIA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	374	90.16
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
122,095.90	122,095.90			

C-00062/1423 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1424 E.P. FERNANDO MONTES DE OCA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	175	100.00
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
77,880.24	77,880.24			

C-00062/1424 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1425 E.P. 23 DE OCTUBRE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
CAJEME	MARTE R. GOMEZ	1	145	100.00
0.00	0.00			
263,003.00	263,003.00			
77,794.87	77,794.87			

C-00062/1425 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1426 E.P. PDTE. MANUEL AVILA CAMACHO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
CAJEME	ROBLES CASTILLO (ALVARO OBREGON)	1	189	100.00
0.00	0.00			
262,289.00	262,289.00			
77,794.87	77,794.87			

C-00062/1426 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1427 E.P. 22 DE SEPTIEMBRE DE 1972

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN	1	196	100.00
0.00	0.00			
261,026.00	261,026.00			
122,552.06	122,552.06			

C-00062/1427 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1428 E.P. ALVARO OBREGON

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	MARTE R. GOMEZ	1	150	100.00
0.00	0.00			
263,003.00	263,003.00			
77,794.87	77,794.87			

C-00062/1428 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1429 E.P. FORD 122 BENITO JUAREZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	MARTE R. GOMEZ	1	200	100.00
0.00	0.00			
263,003.00	263,003.00			
77,794.87	77,794.87			

C-00062/1429 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1430 E.P. ANTONIO MARTINEZ DE CASTRO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	ESPERANZA	1	276	100.00
0.00	0.00			
263,003.00	263,003.00			
77,794.87	77,794.87			

C-00062/1430 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1431 E.P. JUSTO SIERRA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	210	100.00
0.00	0.00			
262,289.00	262,289.00			
77,794.87	77,794.87			

C-00062/1431 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1432 E.P. FRANCISCO MENDOZA ESCOBAR

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	381	80.92
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
156,166.12	156,166.12			

C-00062/1432 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1433 E.P. FRANCISCO CASTILLO BLANCO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	289	90.21
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
121,770.62	121,770.62			

C-00062/1433 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1434 E.P. JORGE HUMBERTO GUZMAN ROMAN

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	480	100.00
0.00	0.00			
262,289.00	262,289.00			
77,794.87	77,794.87			

C-00062/1434 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1435 E.P. NUEVA CREACION

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	364	0.00
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
77,880.24	77,880.24			

C-00062/1435 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1436 E.P. ISAAC HERRERA SILVA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	298	31.34
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
120,003.29	120,003.29			

C-00062/1436 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1437 E.P. NC, COL. CASA BLANCA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	226	100.00
0.00	0.00			
262,289.00	262,289.00			
77,794.87	77,794.87			

C-00062/1437 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1438 E.P. RODOLFO ELIAS CALLES

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	343	100.00
0.00	0.00			
327,865.00	327,865.00			
292,089.67	292,089.67			

C-00062/1438 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A011

C-00062/1439 E.P. FRANCISCO L. LLANO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1	308	100.00
0.00	0.00			
330,048.00	330,048.00			
324,807.00	324,807.00			

C-00062/1439 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A010

C-00062/1440 E.P. BENITO JUAREZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
BACERAC	BACERAC	1	124	0.00
0.00	0.00			
334,375.00	334,375.00			
98,679.56	98,679.56			

C-00062/1440 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A006

C-00062/1441 E.P. BENITO JUAREZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
BACUM	BACUM	1	533	0.00
0.00	0.00			
332,194.00	332,194.00			
98,281.60	98,281.60			

C-00062/1441 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A010

C-00062/1442 E.P. BENITO JUAREZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	1	228	100.00
0.00	0.00			
342,203.00	342,203.00			
98,281.60	98,281.60			

C-00062/1442 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A012



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1443 E.P. LIC. LUIS ENCINAS									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	766			
	327,865.00	327,865.00	0.00	0.00	C-00062/1443 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A011				
	98,281.60	98,281.60	0.00	0.00					
C-00062/1444 E.P. PROF. BASILIO RUIZ VELAZQUEZ									
	CAJEME	PUENTE DE PICOS			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	41			
	329,492.00	329,492.00	0.00	0.00	C-00062/1444 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A011				
	98,281.60	98,281.60	0.00	0.00					
C-00062/1445 E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ									
	EMPALME	EMPALME			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	382			
	330,048.00	330,048.00	0.00	0.00	C-00062/1445 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A010				
	325,776.85	325,776.85	0.00	0.00					
C-00062/1446 E.P. MARIO SILVA CORTES									
	EMPALME	EMPALME			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	252			
	330,048.00	330,048.00	0.00	0.00	C-00062/1446 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A010				
	325,772.06	325,772.06	0.00	0.00					
C-00062/1447 E.P. MARIA CARO OLIVA									
	EMPALME	EMPALME			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	221			
	231,033.75	231,033.75	0.00	0.00	C-00062/1447 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A010				
	226,767.02	226,767.02	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	99,014.25	99,014.25	0.00	0.00	C-00062/1447 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001				
	99,014.25	99,014.25	0.00	0.00					
C-00062/1448 E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS									
	ETCHOJOA	ETCHOJOA			OBRA	ALUMNO	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	311			
	336,447.00	336,447.00	0.00	0.00	C-00062/1448 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A012				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/1449 E.P. LAZARO CARDENAS									
	ETCHOJOA	BUAYSIACOBÉ			OBRA	ALUMNO	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	295			
	338,715.00	338,715.00	0.00	0.00	C-00062/1449 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A012				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1450 E.P. ANTONIO MONTES GARCIA

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	535	100.00
-----	-----			
231,033.75	231,033.75			C-00062/1450 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A010
-----	-----			
90,725.55	90,725.55			
-----	-----			
0.00	0.00			
-----	-----			
99,014.25	99,014.25			C-00062/1450 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010
-----	-----			
99,014.25	99,014.25			

C-00062/1451 E.P. LUIS G DAVILA

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	373	100.00
-----	-----			
330,048.00	330,048.00			C-00062/1451 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A010
-----	-----			
172,925.11	172,925.11			

C-00062/1452 E.P. GENERAL LAZARO CARDENAS

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	486	100.00
-----	-----			
231,033.75	231,033.75			C-00062/1452 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A010
-----	-----			
0.00	0.00			
-----	-----			
99,014.25	99,014.25			C-00062/1452 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010
-----	-----			
99,014.25	99,014.25			

C-00062/1453 E.P. GENERAL ALVARO OBREGON

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	324	100.00
-----	-----			
330,048.00	330,048.00			C-00062/1453 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A010
-----	-----			
174,477.05	174,477.05			

C-00062/1454 E.P. PORFIRIO BUITIMEA

GUAYMAS	VICAM (SWICHT)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	191	100.00
-----	-----			
334,335.00	334,335.00			C-00062/1454 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A010
-----	-----			
177,201.19	177,201.19			

C-00062/1455 E.P. EMILIANO ZAPATA

GUAYMAS	SANTA CLARA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	166	100.00
-----	-----			
330,048.00	330,048.00			C-00062/1455 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A010
-----	-----			
99,014.25	99,014.25			



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1456 E.P. BENITO JUAREZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HUASABAS	HUASABAS	1	111	0.00
0.00	0.00			
330,889.00	330,889.00			
98,679.56	98,679.56			

C-00062/1456 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A006

C-00062/1457 E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HUATABAMPO	HUATABAMPO	1	393	0.00
0.00	0.00			
336,447.00	336,447.00			
0.00	0.00			

C-00062/1457 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A012

C-00062/1458 E.P. CLUB DE GOLF NO. 1

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	ESPERANZA	1	203	100.00
0.00	0.00			
455,306.00	455,306.00			
445,629.67	445,629.67			

C-00062/1458 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY11

C-00062/1459 E.P. JUAN ESCUTIA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NAVOJOA	NAVOJOA	1	391	0.00
0.00	0.00			
337,731.00	337,731.00			
0.00	0.00			

C-00062/1459 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A012

C-00062/1460 E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NAVOJOA	NAVOJOA	1	434	0.00
0.00	0.00			
337,731.00	337,731.00			
0.00	0.00			

C-00062/1460 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A012

C-00062/1461 E.P. CLUB CAMARA JUNIOR

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NAVOJOA	NAVOJOA	1	330	0.00
0.00	0.00			
337,731.00	337,731.00			
0.00	0.00			

C-00062/1461 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A012

C-00062/1462 E.P. JUSTO SIERRA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	210	100.00
0.00	0.00			
327,633.00	327,633.00			
322,027.01	322,027.01			

C-00062/1462 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A011

C-00062/1463 E.P. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	PUEBLO YAQUI	1	399	95.87
0.00	0.00			
388,249.00	388,249.00			
115,801.26	115,801.26			

C-00062/1463 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1464 E.P. AMADO NERVO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
GUAYMAS	FELIPE ANGELES	1	55	0.02
0.00	0.00			
128,691.00	128,691.00			
37,848.17	37,848.17			
C-00062/1464 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010				

C-00062/1465 E.P. NIÑOS HEROES

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	1	341	12.62
0.00	0.00			
1,721,643.00	1,721,643.00			
566,210.37	566,210.37			
C-00062/1465 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004				

C-00062/1466 E.P. JOSE MARIA YAÑEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
EMPALME	EMPALME	1	174	0.00
0.00	0.00			
2,216,982.00	2,216,982.00			
659,861.55	659,861.55			
C-00062/1466 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010				

C-00062/1467 E.P. ALFONSO IBERRI

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1	213	81.51
0.00	0.00			
922,965.00	922,965.00			
559,685.73	559,685.73			
C-00062/1467 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010				

C-00062/1468 E.P. NICOLAS BRAVO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1	475	93.26
0.00	0.00			
263,271.00	263,271.00			
78,981.05	78,981.05			
C-00062/1468 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010				

C-00062/1469 E.P. NUEVA CREACION

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
GUAYMAS	BAUGO (GUASIMAS)	1	38	38.63
0.00	0.00			
263,271.00	263,271.00			
78,981.05	78,981.05			
C-00062/1469 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010				

C-00062/1470 E.P. GRAL. ABELARDO L. RODRIGUEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
BAVIACORA	BAVIACORA	1	139	1.91
0.00	0.00			
261,026.00	261,026.00			
78,307.20	78,307.20			
C-00062/1470 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005				

C-00062/1471 E.P. GENERAL FRANCISCO CONTRERAS B

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
ACONCHI	ESTANCIA, LA	1	72	0.00
0.00	0.00			
261,026.00	261,026.00			
78,307.20	78,307.20			
C-00062/1471 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005				



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1472 E.P. GENERAL FRANCISCO CONTRERAS

ACONCHI		ACONCHI			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	174	0.00	
261,026.00	261,026.00	0.00	0.00	C-00062/1472 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005			
78,307.20	78,307.20	0.00	0.00				

C-00062/1473 E.P. EL CAMPESINO

URES		URES			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	164	9.78	
260,313.00	260,313.00	0.00	0.00	C-00062/1473 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005			
78,093.74	78,093.74	0.00	0.00				

C-00062/1474 E.P. EMILIANO ZAPATA

URES		GUADALUPE			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	87	0.88	
260,313.00	260,313.00	0.00	0.00	C-00062/1474 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005			
78,093.74	78,093.74	0.00	0.00				

C-00062/1475 E.P. FRANCISCO I. MADERO

URES		SAUZ, EL			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	30	10.12	
260,313.00	260,313.00	0.00	0.00	C-00062/1475 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005			
78,093.74	78,093.74	0.00	0.00				

C-00062/1476 E.P. 10 DE MAYO

HUEPAC		HUEPAC			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	107	0.00	
261,026.00	261,026.00	0.00	0.00	C-00062/1476 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005			
78,307.20	78,307.20	0.00	0.00				

C-00062/1477 E.P. PLUTARCO ELIAS CALLES

GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	550	95.20	
857,629.00	857,629.00	0.00	0.00	C-00062/1477 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010			
636,784.27	636,784.27	0.00	0.00				

C-00062/1478 E.P. RICARDO PEREZ

GUAYMAS		ORTIZ			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	450	0.00	
559,443.00	559,443.00	0.00	0.00	C-00062/1478 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010			
0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00062/1479 E.P. GRAL. LAZARO CARDENAS

PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	750	43.79	
2,523,079.00	2,523,079.00	0.00	0.00	C-00062/1479 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001			
931,593.35	931,593.35	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1480 E.P. FRANCISCA MAYTORENA CAMPILLO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	SALVACION, LA	1	750	63.75
0.00	0.00			
668,007.00	668,007.00			
405,033.92	405,033.92			

C-00062/1480 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1481 E.P. REVOLUCION NUM. 1

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	PROVIDENCIA	1	300	0.00
0.00	0.00			
343,481.00	343,481.00			
103,044.20	103,044.20			

C-00062/1481 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1482 ED-1581 CAMBIO DE INTERRUPTOR PRINCIPAL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1	535	100.00
0.00	0.00			
7,630.24	7,630.24			
0.00	0.00			

C-00062/1482 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1483 ED-1582 REHABILITACION GENERAL DEL PLANT

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	356	0.00
0.00	0.00			
396,587.00	396,587.00			
0.00	0.00			

C-00062/1483 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1484 ED-1584 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	382	100.00
0.00	0.00			
676,435.00	676,435.00			
598,325.92	598,325.92			

C-00062/1484 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1485 ED-1585 REHABILITACION GENERAL DEL PLANT

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	387	0.00
0.00	0.00			
595,507.00	595,507.00			
178,651.94	178,651.94			

C-00062/1485 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1486 E.P. INSTITUTO KINO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	300	100.00
0.00	0.00			
1,434,648.00	1,434,648.00			
1,285,719.09	1,285,719.09			

C-00062/1486 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1487 E.P. NUEVA CREACION MARIA MENDOZA GOMEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	390	100.00
0.00	0.00			
138,072.00	138,072.00			
128,346.07	128,346.07			

C-00062/1487 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1488 E.P. NC FRACC. KENNEDY/COL. SANTA CECILIA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SANTA ANA	SANTA ANA	1	175	100.00
0.00	0.00			
133,166.00	133,166.00			
118,144.87	118,144.87			

C-00062/1488 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1489 E.P. BELISARIO DOMINGUEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	NICOLAS BRAVO	1	16	0.00
0.00	0.00			
124,915.00	124,915.00			
37,366.82	37,366.82			

C-00062/1489 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1490 E.P. JESUS PEREIDA MARTINEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	1	438	96.18
0.00	0.00			
888,999.00	888,999.00			
265,322.36	265,322.36			

C-00062/1490 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004

C-00062/1491 E.P. JUSTO SIERRA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	210	100.00
0.00	0.00			
1,279,622.00	1,279,622.00			
563,465.00	563,465.00			

C-00062/1491 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1492 E.P. OCTAVIO PAZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	405	70.13
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
123,987.27	123,987.27			

C-00062/1492 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1493 E.P. VICENTE GUERRERO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1	284	39.27
0.00	0.00			
263,271.00	263,271.00			
78,476.39	78,476.39			

C-00062/1493 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1494 E.P. CUITLAHUAC

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
BAVIACORA	BAVIACORA	1	107	56.23
0.00	0.00			
261,026.00	261,026.00			
121,469.20	121,469.20			

C-00062/1494 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005

C-00062/1495 E.P. EMILIO CARRANZA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
URES	SAN RAFAEL	1	31	0.00
0.00	0.00			
260,313.00	260,313.00			
78,036.17	78,036.17			

C-00062/1495 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1496 E.P. PROF. ENTIQUE QUIJADA

URES	URES			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	261	44.98
260,313.00	260,313.00	0.00	0.00	C-00062/1496 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005		
78,036.17	78,036.17	0.00	0.00			

C-00062/1497 E.P. GUADALUPE VICTORIA

SAN FELIPE DE JESUS	SAN FELIPE DE JESUS			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	34	49.08
261,026.00	261,026.00	0.00	0.00	C-00062/1497 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005		
122,812.00	122,812.00	0.00	0.00			

C-00062/1498 E.P. PRIMERO DE MAYO

BACUM	SETENTA Y SIETE VIEJO (BLOQUE 811)			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	200	100.00
5,566,939.00	5,566,939.00	0.00	0.00	C-00062/1498 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010		
2,678,233.32	2,678,233.32	0.00	0.00			

C-00062/1499 E.P. BENITO JUAREZ

BACERAC	BACERAC			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	124	57.94
2,255,515.00	2,255,515.00	0.00	0.00	C-00062/1499 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A006		
672,340.34	672,340.34	0.00	0.00			

C-00062/1500 E.P. LAZARO CARDENAS DEL RIO

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	437	100.00
2,057,030.00	2,057,030.00	0.00	0.00	C-00062/1500 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011		
1,486,829.62	1,486,829.62	0.00	0.00			

C-00062/1501 E.P. NETZAHUALCOYOTL

HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	423	0.00
2,531,920.00	2,531,920.00	0.00	0.00	C-00062/1501 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
759,380.59	759,380.59	0.00	0.00			

C-00062/1502 E.P. ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	506	97.25
3,912,860.00	3,912,860.00	0.00	0.00	C-00062/1502 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011		
1,167,013.35	1,167,013.35	0.00	0.00			

C-00062/1503 E.P. FRANCISCO VILLA

AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	430	25.84
2,034,555.00	2,034,555.00	0.00	0.00	C-00062/1503 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004		
673,565.04	673,565.04	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

ETCA-III-14

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto										
		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %			
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros						

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1504 E.P. JUSTO SIERRA		NOGALES			HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO	76.84
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	429				
	3,255,395.00	3,255,395.00	0.00	0.00	C-00062/1504 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003					
	1,715,014.14	1,715,014.14	0.00	0.00						
C-00062/1505 E.P. HERMAN BRUSS		CAJEME			CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	416				
	2,207,621.00	2,207,621.00	0.00	0.00	C-00062/1505 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011					
	658,300.01	658,300.01	0.00	0.00						
C-00062/1506 E.P. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI		HERMOSILLO			HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	47.69
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	412				
	2,666,485.00	2,666,485.00	0.00	0.00	C-00062/1506 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007					
	1,159,644.83	1,159,644.83	0.00	0.00						
C-00062/1507 E.P. JESUS QUIJADA AGUILAR		AGUA PRIETA			AGUA PRIETA			OBRA	ALUMNO	80.57
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	412				
	3,562,309.00	3,562,309.00	0.00	0.00	C-00062/1507 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004					
	1,068,431.54	1,068,431.54	0.00	0.00						
C-00062/1508 E.P. BENITO JUAREZ		MOCTEZUMA			MOCTEZUMA			OBRA	ALUMNO	94.52
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	402				
	1,933,401.00	1,933,401.00	0.00	0.00	C-00062/1508 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A006					
	1,199,490.66	1,199,490.66	0.00	0.00						
C-00062/1509 E.P. JACINTO CANEK		NAVOJOA			NAVOJOA			OBRA	ALUMNO	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	384				
	2,370,663.00	2,370,663.00	0.00	0.00	C-00062/1509 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012					
	0.00	0.00	0.00	0.00						
C-00062/1510 E.P. MARIA ANTONIETA GASTELUM RIVERA NUM. 2		NOGALES			HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO	87.39
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	384				
	4,106,739.00	4,106,739.00	0.00	0.00	C-00062/1510 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003					
	2,957,482.49	2,957,482.49	0.00	0.00						
C-00062/1511 E.P. MANUELA NIEBLA VDA DE PEDROZA		NOGALES			HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO	87.43
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	381				
	3,768,794.00	3,768,794.00	0.00	0.00	C-00062/1511 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003					
	2,492,721.14	2,492,721.14	0.00	0.00						



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1512 E.P. HIMNO NACIONAL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	374	100.00
0.00	0.00			
2,892,547.00	2,892,547.00			
2,870,373.88	2,870,373.88			

C-00062/1512 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1513 E.P. SOR JUANA INES DE LA CRUZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	627	45.09
0.00	0.00			
1,900,626.00	1,900,626.00			
788,848.36	788,848.36			

C-00062/1513 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1514 E.P. MIGUEL HIDALGO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
TRINCHERAS	TRINCHERAS	1	133	47.80
0.00	0.00			
2,742,438.00	2,742,438.00			
822,662.73	822,662.73			

C-00062/1514 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1515 E.P. AMADO NERVO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
TEPACHE	TEPACHE	1	120	100.00
0.00	0.00			
2,370,802.00	2,370,802.00			
2,139,146.89	2,139,146.89			

C-00062/1515 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A006

C-00062/1516 E.P. MARIA CANDELARIA VANEGAS TREBOR

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	318	35.39
0.00	0.00			
759,877.00	759,877.00			
372,451.63	372,451.63			

C-00062/1516 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1517 E.P. JUAN G. CABRAL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	579	100.00
0.00	0.00			
2,863,971.00	2,863,971.00			
2,812,619.18	2,812,619.18			

C-00062/1517 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1518 E.P. VICTOR MANUEL BLANCO MARTINES

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	409	91.16
0.00	0.00			
1,655,984.00	1,655,984.00			
1,358,001.03	1,358,001.03			

C-00062/1518 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1519 E.P. SOLIDARIDAD

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	391	100.00
0.00	0.00			
134,824.00	134,824.00			
130,998.81	130,998.81			

C-00062/1519 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1520 E.P. CLUB DE LEONES 5		HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	ALUMNO	69.51	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	379		
	1,986,251.00	1,986,251.00	0.00	0.00	C-00062/1520 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007			
	1,140,427.79	1,140,427.79	0.00	0.00				
C-00062/1521 E.P. 6 DE ABRIL		HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	ALUMNO	70.70	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	280		
	2,743,307.00	2,743,307.00	0.00	0.00	C-00062/1521 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007			
	1,999,545.34	1,999,545.34	0.00	0.00				
C-00062/1522 E.P. IGNACIO ZARAGOZA		SANTA CRUZ	SANTA CRUZ		OBRA	ALUMNO	48.03	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	133		
	1,625,477.00	1,625,477.00	0.00	0.00	C-00062/1522 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003			
	692,478.21	692,478.21	0.00	0.00				
C-00062/1523 E.P. PETRA L DE RODRIGUEZ		GUAYMAS	SAN JOSE DE GUAYMAS		OBRA	ALUMNO	87.22	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	162		
	1,696,188.00	1,696,188.00	0.00	0.00	C-00062/1523 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010			
	1,122,497.37	1,122,497.37	0.00	0.00				
C-00062/1524 E.P. CLUB DE LEONES 4		HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	ALUMNO	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	381		
	49,840.00	49,840.00	0.00	0.00	C-00062/1524 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007			
	49,839.42	49,839.42	0.00	0.00				
C-00062/1525 E.P. FRANCISCO I. MADERO		URES	SAUZ, EL		OBRA	ALUMNO	71.10	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30		
	920,189.00	920,189.00	0.00	0.00	C-00062/1525 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005			
	732,485.89	732,485.89	0.00	0.00				
C-00062/1526 E.P. GENERAL LAZARO CARDENAS		IMURIS	IMURIS		OBRA	ALUMNO	90.36	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	205		
	273,373.00	273,373.00	0.00	0.00	C-00062/1526 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003			
	118,939.57	118,939.57	0.00	0.00				
C-00062/1527 E.P. BENITO JUAREZ		IMURIS	IMURIS		OBRA	ALUMNO	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	151		
	273,373.00	273,373.00	0.00	0.00	C-00062/1527 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003			
	82,011.63	82,011.63	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1528 E.P. EDUARDO RAMIREZ SALCIDO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
IMURIS	IMURIS	1	134	0.00
0.00	0.00			
273,373.00	273,373.00			
0.00	0.00			

C-00062/1528 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1529 E.P. RAFAEL JIMENEZ CASTRO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
IMURIS	IMURIS	1	310	94.38
0.00	0.00			
273,373.00	273,373.00			
82,011.63	82,011.63			

C-00062/1529 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1530 ED-1696 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	1	261	91.37
0.00	0.00			
273,373.00	273,373.00			
109,122.55	109,122.55			

C-00062/1530 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1531 E.P. MARGARITA ARVAYO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
MAGDALENA	TASICURI, EL	1	80	91.12
0.00	0.00			
273,373.00	273,373.00			
111,926.93	111,926.93			

C-00062/1531 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1532 E.P. REVOLUCION

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
ALAMOS	ALAMOS	1	434	31.17
0.00	0.00			
272,661.00	272,661.00			
81,798.06	81,798.06			

C-00062/1532 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1533 E.P. MARIANO MATAMOROS

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
ALAMOS	MEZQUITAL, EL	1	18	0.00
0.00	0.00			
272,661.00	272,661.00			
81,798.06	81,798.06			

C-00062/1533 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1534 E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
ALTAR	16 DE SEPTIEMBRE	1	65	32.36
0.00	0.00			
273,373.00	273,373.00			
81,745.08	81,745.08			

C-00062/1534 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1535 E.P. EL PENSADOR MEXICANO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CABORCA	HEROICA CABORCA	1	390	91.95
0.00	0.00			
272,721.00	272,721.00			
136,422.26	136,422.26			

C-00062/1535 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1536 E.P. JUSTO SIERRA MENDEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CABORCA	JOSE MARIA MORELOS	1	69	84.80
0.00	0.00			
272,721.00	272,721.00			
132,111.41	132,111.41			

C-00062/1536 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1537 E.P. JOSE VASCONCELOS

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CABORCA	HEROICA CABORCA	1	492	34.68
0.00	0.00			
272,721.00	272,721.00			
110,999.21	110,999.21			

C-00062/1537 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1538 ED-1744 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CABORCA	ALVARO OBREGON	1	104	47.17
0.00	0.00			
272,721.00	272,721.00			
115,279.02	115,279.02			

C-00062/1538 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1539 E.P. ALVARO OBREGON

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CABORCA	GARZON SANTIBANEZ	1	19	0.00
0.00	0.00			
272,721.00	272,721.00			
81,745.08	81,745.08			

C-00062/1539 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1540 E.P. HEROE DE NACAZARI

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
IMURIS	ESTACION, LA	1	190	0.00
0.00	0.00			
273,373.00	273,373.00			
82,011.63	82,011.63			

C-00062/1540 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1541 E.P. VICENTE GUERRERO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SANTA ANA	SANTA RITA DEL CLARO	1	147	16.90
0.00	0.00			
273,373.00	273,373.00			
82,011.64	82,011.64			

C-00062/1541 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1542 E.P. CLUB DE LEONES 2

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	1	348	15.67
0.00	0.00			
273,373.00	273,373.00			
82,011.64	82,011.64			

C-00062/1542 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1543 E.P. LIC. BENITO JUAREZ GARCIA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN MIGUEL DE HORCASITAS	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	1	53	23.72
0.00	0.00			
273,373.00	273,373.00			
78,273.74	78,273.74			

C-00062/1543 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1544 E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA	1	246	0.00
0.00	0.00			
273,373.00	273,373.00			
0.00	0.00			

C-00062/1544 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005

C-00062/1545 E.P. HERIBERTO SILVA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	LUIS B SANCHEZ	1	419	100.00
0.00	0.00			
457,564.00	457,564.00			
391,775.08	391,775.08			

C-00062/1545 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1546 E.P. CARLOS M CALLEJA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	682	100.00
0.00	0.00			
439,670.00	439,670.00			
405,400.36	405,400.36			

C-00062/1546 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1547 SEC. PROF. IDELGARDO BOJORQUEZ BUSTAMANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	PROVIDENCIA	1	182	100.00
0.00	0.00			
439,670.00	439,670.00			
386,938.74	386,938.74			

C-00062/1547 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1548 E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	PUEBLO YAQUI	1	373	100.00
0.00	0.00			
443,968.00	443,968.00			
367,019.53	367,019.53			

C-00062/1548 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1549 E.P. ENRIQUE C. REBSAMEN

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	369	100.00
0.00	0.00			
439,670.00	439,670.00			
163,578.35	163,578.35			

C-00062/1549 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1550 E.P. FELIPE ANGELES

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	1950	100.00
0.00	0.00			
439,670.00	439,670.00			
193,800.62	193,800.62			

C-00062/1550 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1551 E.P. IGANCIO RAMIREZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	397	100.00
0.00	0.00			
439,670.00	439,670.00			
131,850.85	131,850.85			

C-00062/1551 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1552 E.P. VICENTE SUAREZ

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	383	100.00
439,670.00	439,670.00			
372,683.98	372,683.98			

C-00062/1552 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1553 E.P. EJERCITO NACIONAL MEXICANO

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	557	100.00
439,670.00	439,670.00			
174,729.55	174,729.55			

C-00062/1553 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1554 E.P. RAFAEL RAMIREZ

EMPALME	EMPALME	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	109	100.00
441,112.00	441,112.00			
384,612.96	384,612.96			

C-00062/1554 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1555 E.P. BELISARIO DOMINGUEZ

EMPALME	EMPALME	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	139	100.00
441,112.00	441,112.00			
384,566.19	384,566.19			

C-00062/1555 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1556 E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ

EMPALME	EMPALME	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	382	100.00
441,112.00	441,112.00			
381,542.63	381,542.63			

C-00062/1556 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1557 E.P. MARIANO MATAMOROS

EMPALME	EMPALME	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	158	91.58
441,112.00	441,112.00			
367,722.67	367,722.67			

C-00062/1557 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1558 E.P. PROF. HERIBERTO AJA

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	640	100.00
435,355.00	435,355.00			
164,002.74	164,002.74			

C-00062/1558 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1559 E.P. EMILIANO ZAPATA

HERMOSILLO	SAN PEDRO EL SAUCITO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	160	49.45
436,345.00	436,345.00			
213,019.28	213,019.28			

C-00062/1559 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1560 E.P. MARTIRES DE CANEANA 1906

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	469	100.00
0.00	0.00			
439,670.00	439,670.00			
215,525.95	215,525.95			

C-00062/1560 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1561 E.P. PROF. ENRIQUE GARCIA SANCHEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	622	100.00
0.00	0.00			
435,355.00	435,355.00			
419,735.80	419,735.80			

C-00062/1561 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1562 E.P. CLUB DE LEONES 4

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	381	100.00
0.00	0.00			
435,355.00	435,355.00			
423,446.27	423,446.27			

C-00062/1562 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1563 E.P. EMILIANO ZAPATA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	336	49.45
0.00	0.00			
435,355.00	435,355.00			
219,879.36	219,879.36			

C-00062/1563 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1564 E.P. ERNESTO SALAZAR GIRON

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	182	12.23
0.00	0.00			
435,355.00	435,355.00			
130,606.36	130,606.36			

C-00062/1564 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1565 E.P. JUAN ESCUTIA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	186	23.73
0.00	0.00			
457,110.00	457,110.00			
136,314.24	136,314.24			

C-00062/1565 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1566 E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	460	19.93
0.00	0.00			
435,355.00	435,355.00			
130,606.36	130,606.36			

C-00062/1566 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1567 E.P. BERNARDO RIVERA RODRIGUEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	384	15.07
0.00	0.00			
435,355.00	435,355.00			
130,606.36	130,606.36			

C-00062/1567 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1568 E.P. SYLVIA GALVEZ LEON

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	163	36.36
0.00	0.00			
435,355.00	435,355.00			
130,606.36	130,606.36			

C-00062/1568 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1569 E.P. NUEVA CREACION

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	437	10.95
0.00	0.00			
435,355.00	435,355.00			
130,606.36	130,606.36			

C-00062/1569 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1570 E.P. PROF. LAMBERTO HERNANDEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	552	39.26
0.00	0.00			
435,355.00	435,355.00			
130,606.36	130,606.36			

C-00062/1570 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1571 E.P. 23 DE MARZO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	446	0.00
0.00	0.00			
435,355.00	435,355.00			
130,606.36	130,606.36			

C-00062/1571 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1572 E.P. 5 DE FEBERO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	TEPEYAC	1	205	0.00
0.00	0.00			
41,844.00	41,844.00			
0.00	0.00			

C-00062/1572 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1573 E.P. SONORA BAJA CALIFORNIA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	1	144	16.34
0.00	0.00			
260,313.00	260,313.00			
78,093.65	78,093.65			

C-00062/1573 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1574 E.P. CLUB DE LEONES 1

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	1	260	16.39
0.00	0.00			
260,313.00	260,313.00			
78,093.65	78,093.65			

C-00062/1574 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1575 E.P. CUAUHEMOC

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NACO	CUAUHEMOC	1	30	14.96
0.00	0.00			
274,918.00	274,918.00			
78,748.68	78,748.68			

C-00062/1575 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1576 E.P. PROF. JOSE CARMELO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
PITIQUITO	PITIQUITO	1	334	13.93
0.00	0.00			
273,373.00	273,373.00			
81,745.08	81,745.08			

C-00062/1576 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1577 E.P. LIC. BENITO JUAREZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA	1	241	100.00
0.00	0.00			
274,841.00	274,841.00			
269,907.74	269,907.74			

C-00062/1577 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1578 E.P. CLUB DE LEONES

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA	1	370	100.00
0.00	0.00			
274,841.00	274,841.00			
246,801.29	246,801.29			

C-00062/1578 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1579 E.P. AÑO DE JUAREZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	MORELIA	1	38	100.00
0.00	0.00			
274,841.00	274,841.00			
255,151.87	255,151.87			

C-00062/1579 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1580 E.P. JUSTO SIERRA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	1	186	0.00
0.00	0.00			
273,915.00	273,915.00			
80,882.29	80,882.29			

C-00062/1580 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1581 E.P. LEONA VICARIO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	1	229	100.00
0.00	0.00			
273,915.00	273,915.00			
255,976.55	255,976.55			

C-00062/1581 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1582 E.P. 19 DE NOVIEMBRE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	1	76	0.00
0.00	0.00			
263,717.00	263,717.00			
79,123.74	79,123.74			

C-00062/1582 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1583 E.P. VENUSTIANO CARRANZA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	1	137	0.00
0.00	0.00			
263,717.00	263,717.00			
126,207.18	126,207.18			

C-00062/1583 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1584 E.P. 23 DE OCTUBRE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	1	176	0.00
0.00	0.00			
263,717.00	263,717.00			
79,080.51	79,080.51			

C-00062/1584 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1585 E.P. ABELARDO L. RODRIGUEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAHUARIPA	VALLE DE TACUPETO	1	25	42.77
0.00	0.00			
263,717.00	263,717.00			
78,893.64	78,893.64			

C-00062/1585 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A009

C-00062/1586 E.P. FELIPE CARRILLO PUERTO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
BAVIACORA	MAZOCAHUI	1	54	44.76
0.00	0.00			
261,026.00	261,026.00			
126,091.96	126,091.96			

C-00062/1586 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005

C-00062/1587 E.P. BENITO JUAREZ GARCIA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
BAVISPE	MORITA, LA	1	29	43.21
0.00	0.00			
265,148.00	265,148.00			
78,748.68	78,748.68			

C-00062/1587 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A006

C-00062/1588 E.P. CUAUHTEMOC

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
BENITO JUAREZ	ACEITUNITAS (SUBE Y BAJA)	1	78	47.34
0.00	0.00			
272,982.00	272,982.00			
81,875.35	81,875.35			

C-00062/1588 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1589 ED-1847 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	1	202	17.51
0.00	0.00			
273,125.00	273,125.00			
78,748.68	78,748.68			

C-00062/1589 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004

C-00062/1590 E.P. NC GABRIEL VALDEZ VILLA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NACO	NACO	1	169	19.29
0.00	0.00			
274,918.00	274,918.00			
78,748.68	78,748.68			

C-00062/1590 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004

C-00062/1591 E.P. JUVENTINO ROSAS

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	304	36.23
0.00	0.00			
272,668.00	272,668.00			
81,578.62	81,578.62			

C-00062/1591 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1592 E.P. JOSE VASCONCELOS

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
PITTIQUITO	PUERTO LIBERTAD	1	178	0.00
0.00	0.00			
273,373.00	273,373.00			
81,745.08	81,745.08			

C-00062/1592 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1593 E.P. FRANCISCO I. MADERO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	1	364	0.00
0.00	0.00			
263,717.00	263,717.00			
79,080.51	79,080.51			

C-00062/1593 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1594 E.P. ESCUADRON 201

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAHUARIPA	SAHUARIPA	1	133	0.00
0.00	0.00			
263,717.00	263,717.00			
78,893.64	78,893.64			

C-00062/1594 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A009

C-00062/1595 E.P. TALAMANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAHUARIPA	SAHUARIPA	1	179	0.00
0.00	0.00			
263,717.00	263,717.00			
78,893.64	78,893.64			

C-00062/1595 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A009

C-00062/1596 E.P. JESUS GARCIA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAHUARIPA	MULATOS	1	27	0.00
0.00	0.00			
263,717.00	263,717.00			
78,893.64	78,893.64			

C-00062/1596 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A009

C-00062/1597 E.P. ABELARDO L. RODRIGUEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
ETCHOJOA	BACOBAMPO	1	488	100.00
0.00	0.00			
1,199,371.00	1,199,371.00			
419,774.17	419,774.17			

C-00062/1597 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1598 E.P. BARTOLOME M SALIDO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
ALAMOS	ALAMOS	1	410	0.00
0.00	0.00			
996,566.00	996,566.00			
0.00	0.00			

C-00062/1598 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1599 E.P. NARCISO MENDOZA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	333	95.43
0.00	0.00			
1,805,333.00	1,805,333.00			
1,551,544.73	1,551,544.73			

C-00062/1599 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1600 E.P. MA. MERCEDES ANDRADE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	314	100.00
0.00	0.00			
1,103,613.00	1,103,613.00			
811,964.43	811,964.43			

C-00062/1600 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1601 E.P. 19 DE ABRIL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN	1	300	38.77
0.00	0.00			
1,209,038.00	1,209,038.00			
557,433.10	557,433.10			

C-00062/1601 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1602 E.P. GUSTAVO ADOLFO URUCHURTU

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	601	100.00
0.00	0.00			
1,441,605.00	1,441,605.00			
1,309,927.89	1,309,927.89			

C-00062/1602 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1603 E.P. PRIMERO DE JUNIO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	468	0.00
0.00	0.00			
1,802,877.00	1,802,877.00			
521,703.01	521,703.01			

C-00062/1603 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1604 E.P. SANTIAGO IGLESIAS

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	1	440	0.00
0.00	0.00			
1,311,622.00	1,311,622.00			
392,931.20	392,931.20			

C-00062/1604 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1605 E.P. HUMBERTO ROMERO CORDOVA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	424	100.00
0.00	0.00			
1,635,043.00	1,635,043.00			
1,292,971.83	1,292,971.83			

C-00062/1605 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1606 E.P. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	417	75.69
0.00	0.00			
1,550,533.00	1,550,533.00			
1,145,453.42	1,145,453.42			

C-00062/1606 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1607 E.P. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CANANEA	CANANEA	1	402	5.09
0.00	0.00			
1,544,168.00	1,544,168.00			
461,678.21	461,678.21			

C-00062/1607 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1608 E.P. AMADO NERVO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN	1	405	48.31
0.00	0.00			
1,619,142.00	1,619,142.00			
944,382.98	944,382.98			

C-00062/1608 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1609 E.P. BELISARIO DOMINGUEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	400	0.64
0.00	0.00			
1,661,529.00	1,661,529.00			
454,654.25	454,654.25			

C-00062/1609 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1610 E.P. GENERAL LEANDRO VALLE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	1	399	30.00
0.00	0.00			
1,000,841.00	1,000,841.00			
297,827.18	297,827.18			

C-00062/1610 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004

C-00062/1611 E.P. VICENTE GUERRERO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	385	0.12
0.00	0.00			
1,635,048.00	1,635,048.00			
489,945.65	489,945.65			

C-00062/1611 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1612 E.P. JAIME TORRES BODET

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
GUAYMAS	POTAM	1	384	100.00
0.00	0.00			
980,385.00	980,385.00			
836,883.38	836,883.38			

C-00062/1612 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1613 E.P. 23 DE MARZO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	374	68.61
0.00	0.00			
744,627.00	744,627.00			
220,804.94	220,804.94			

C-00062/1613 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1614 E.P. PROFA. EVA S DE LOPEZ MATEOS

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	371	100.00
0.00	0.00			
985,849.00	985,849.00			
572,649.77	572,649.77			

C-00062/1614 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1615 E.P. NC PALO FIERRO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	216	100.00
0.00	0.00			
824,418.00	824,418.00			
718,679.52	718,679.52			

C-00062/1615 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A007



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1616 E.P. ADOLFO DE LA HUERTA		HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	449	
	924,826.00	924,826.00	0.00	0.00	C-00062/1616 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
	552,795.68	552,795.68	0.00	0.00			
C-00062/1617 E.P. MARTIRES DE CANANEA 1906		HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	469	
	1,117,625.00	1,117,625.00	0.00	0.00	C-00062/1617 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
	791,607.11	791,607.11	0.00	0.00			
C-00062/1618 E.P. GABINO BARREDA		ARIVECHI	ARIVECHI		OBRA	ALUMNO	29.41
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	74	
	1,465,911.00	1,465,911.00	0.00	0.00	C-00062/1618 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A009		
	436,765.69	436,765.69	0.00	0.00			
C-00062/1619 E.P. IGNACIO TATO		BACOACHI	BACOACHI		OBRA	ALUMNO	86.87
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	121	
	961,976.00	961,976.00	0.00	0.00	C-00062/1619 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004		
	288,450.77	288,450.77	0.00	0.00			
C-00062/1620 E.P. CUAUHEMOC		CUCURPE	CUCURPE		OBRA	ALUMNO	0.01
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	104	
	1,120,366.00	1,120,366.00	0.00	0.00	C-00062/1620 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003		
	334,159.58	334,159.58	0.00	0.00			
C-00062/1621 E.P. PROF. EPIFANIO E. VIEYRA		NACORI CHICO	NACORI CHICO		OBRA	ALUMNO	6.59
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	139	
	1,222,476.00	1,222,476.00	0.00	0.00	C-00062/1621 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A006		
	364,976.51	364,976.51	0.00	0.00			
C-00062/1622 E.P. GENERAL IGNACIO ZARAGOZA		RAYON	RAYON		OBRA	ALUMNO	0.01
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	117	
	1,169,565.00	1,169,565.00	0.00	0.00	C-00062/1622 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005		
	350,700.83	350,700.83	0.00	0.00			
C-00062/1623 E.P. JOSE MARIA MORELOS		BACANORA	BACANORA		OBRA	ALUMNO	21.91
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	55	
	1,866,825.00	1,866,825.00	0.00	0.00	C-00062/1623 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A009		
	558,146.34	558,146.34	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1624 E.P. GENERAL ABELARDO L. RODRIGUEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
ARIZPE	ARIZPE	1	179	0.00
0.00	0.00			
808,219.00	808,219.00			
242,397.95	242,397.95			

C-00062/1624 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005

C-00062/1625 E.P. ADELINA ANGULO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1	230	76.05
0.00	0.00			
1,209,297.00	1,209,297.00			
683,856.42	683,856.42			

C-00062/1625 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1626 E.P. GENERAL FELIPE ANGELES

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	TESOPOBAMPO	1	289	100.00
0.00	0.00			
1,800,418.00	1,800,418.00			
1,646,611.86	1,646,611.86			

C-00062/1626 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1627 E.P. PROF. GUSTAVO RIVERA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	319	100.00
0.00	0.00			
300,820.00	300,820.00			
189,757.25	189,757.25			

C-00062/1627 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1628 E.P. MARIANO AZUELA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	366	100.00
0.00	0.00			
427,247.00	427,247.00			
368,718.16	368,718.16			

C-00062/1628 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1629 E.P. REVOLUCION NUM. 1

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	PROVIDENCIA	1	300	100.00
0.00	0.00			
262,289.00	262,289.00			
239,967.63	239,967.63			

C-00062/1629 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1630 E.P. ADALBERTO L SALCIDO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	198	100.00
0.00	0.00			
262,289.00	262,289.00			
236,772.19	236,772.19			

C-00062/1630 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1631 E.P. FRAY FRANCISCO EUSEBIO KINO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	368	100.00
0.00	0.00			
263,003.00	263,003.00			
101,763.06	101,763.06			

C-00062/1631 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1632 E.P. JOSE VASCONCELOS

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	262	100.00
262,289.00	262,289.00			
78,638.75	78,638.75			

C-00062/1632 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1633 E.P. LIC. LUIS ENCINAS

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	766	100.00
262,289.00	262,289.00			
138,444.67	138,444.67			

C-00062/1633 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1634 E.P. PRIMERO DE MAYO

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	437	100.00
262,289.00	262,289.00			
232,855.30	232,855.30			

C-00062/1634 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1635 E.P. AURELIANO ANAYA

CAJEME	ESPERANZA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	285	100.00
263,003.00	263,003.00			
96,918.10	96,918.10			

C-00062/1635 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1636 E.P. PROF. MIGUEL CAJEN HIGUERA

CAJEME	PUEBLO YAQUI	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	167	100.00
265,148.00	265,148.00			
208,596.08	208,596.08			

C-00062/1636 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1637 E.P. BENITO JUAREZ

CANANEA	CANANEA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	308	37.25
273,610.00	273,610.00			
78,748.68	78,748.68			

C-00062/1637 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004

C-00062/1638 E.P. IEP 7 CRL- J. CRUZ GALVEZ

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	210	1.62
259,601.00	259,601.00			
77,880.24	77,880.24			

C-00062/1638 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1639 E.P. ENRIQUETA DE PARODI

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	589	95.18
259,601.00	259,601.00			
77,880.24	77,880.24			

C-00062/1639 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1640 E.P. FORD 142 NUM 1

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	464	45.03
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
77,880.24	77,880.24			

C-00062/1640 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1641 E.P. HERMANOS FLORES MAGON

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	373	100.00
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
77,880.24	77,880.24			

C-00062/1641 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1642 E.P. JOB HONESTO NORIEGA RUIZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	135	0.01
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
77,880.24	77,880.24			

C-00062/1642 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1643 E.P. JOSE ANGEL BARRIOS RUIZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	347	0.01
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
77,880.24	77,880.24			

C-00062/1643 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1644 E.P. LUIS LOPEZ ALVAREZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	349	100.00
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
105,280.24	105,280.24			

C-00062/1644 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1645 E.P. JESUS JOSE LOYA ABOYTIA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	398	100.00
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
223,953.17	223,953.17			

C-00062/1645 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1646 E.P. SOCCORRO BERUMEN GUEVARA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	645	100.00
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
147,512.73	147,512.73			

C-00062/1646 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1647 E.P. PROFA. MA DE LOS ANGELES C DE VALDEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NAVOJOA	NAVOJOA	1	362	100.00
0.00	0.00			
271,237.00	271,237.00			
81,370.88	81,370.88			

C-00062/1647 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto										
		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %			
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros						

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1648 ED-1955 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NAVOJOA	NAVOJOA	1	180	34.88
0.00	0.00			
271,237.00	271,237.00			
81,370.88	81,370.88			

C-00062/1648 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1649 E.P. GRAL. ANSELMO MACIAS VALENZUELA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NAVOJOA	NAVOJOA	1	124	35.23
0.00	0.00			
271,237.00	271,237.00			
81,370.88	81,370.88			

C-00062/1649 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1650 E.P. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	581	44.54
0.00	0.00			
272,668.00	272,668.00			
81,578.62	81,578.62			

C-00062/1650 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1651 E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	344	100.00
0.00	0.00			
272,334.00	272,334.00			
251,869.38	251,869.38			

C-00062/1651 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1652 E.P. ABELARDO L. RODRIGUEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	818	100.00
0.00	0.00			
272,334.00	272,334.00			
236,092.47	236,092.47			

C-00062/1652 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1653 E.P. AGUILES SERDAN

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	1	365	47.34
0.00	0.00			
274,729.00	274,729.00			
81,875.35	81,875.35			

C-00062/1653 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1654 E.P. HEROE DE NACAZARI FORD 129 NUM 1

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NACAZARI DE GARCIA	NACAZARI DE GARCIA	1	265	0.00
0.00	0.00			
263,003.00	263,003.00			
78,748.68	78,748.68			

C-00062/1654 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004

C-00062/1655 E.P. GENERAL IGNACIO ZARAGOZA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NACO	NACO	1	557	0.00
0.00	0.00			
274,918.00	274,918.00			
78,748.68	78,748.68			

C-00062/1655 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			%	

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1656 E.P. BARTOLOME M SALIDO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
ALAMOS	ALAMOS	1	400	30.00
0.00	0.00			
272,982.00	272,982.00			
81,894.58	81,894.58			

C-00062/1656 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1657 E.P. GENERAL ROMAN YOCUPICIO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
BACUM	SAN JOSE DE BACUM	1	183	100.00
0.00	0.00			
264,280.00	264,280.00			
229,053.88	229,053.88			

C-00062/1657 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1658 E.P. JOSE MA MORELOS Y PAVON

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
BACUM	SAN JOSE DE BACUM	1	270	67.95
0.00	0.00			
264,280.00	264,280.00			
79,324.54	79,324.54			

C-00062/1658 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1659 E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	1	211	30.00
0.00	0.00			
260,313.00	260,313.00			
78,093.65	78,093.65			

C-00062/1659 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1660 E.P. EUSEBIO MONTERO MORALES

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	130	100.00
0.00	0.00			
262,289.00	262,289.00			
139,124.53	139,124.53			

C-00062/1660 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1661 E.P. RECURSOS HIDRAULICOS

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	461	100.00
0.00	0.00			
262,289.00	262,289.00			
139,124.52	139,124.52			

C-00062/1661 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1662 E.P. PROF. JESUS D AGUIRRE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
CAJEME	ESPERANZA	1	302	100.00
0.00	0.00			
263,003.00	263,003.00			
113,208.28	113,208.28			

C-00062/1662 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1663 E.P. RICARDO FLORES MAGON

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	133	95.68
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
77,880.23	77,880.23			

C-00062/1663 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Localidad								
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1664 E.P. SIMON BOLIVAR									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	312			
	259,601.00	259,601.00	0.00	0.00	C-00062/1664 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	258,183.93	258,183.93	0.00	0.00					
C-00062/1665 E.P. ARMIDA DE LA VARA									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	557			
	259,601.00	259,601.00	0.00	0.00	C-00062/1665 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	77,880.23	77,880.23	0.00	0.00					
C-00062/1666 E.P. ARTICULO 3 CONSTITUCIONAL									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	387			
	259,601.00	259,601.00	0.00	0.00	C-00062/1666 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	107,727.04	107,727.04	0.00	0.00					
C-00062/1667 E.P. ENRIQUE C. REBSAMEN									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	679			
	259,601.00	259,601.00	0.00	0.00	C-00062/1667 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	77,880.23	77,880.23	0.00	0.00					
C-00062/1668 E.P. ERNESTO LOPEZ RIESGO									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	503			
	259,601.00	259,601.00	0.00	0.00	C-00062/1668 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	84,107.39	84,107.39	0.00	0.00					
C-00062/1669 E.P. ESTADO DE OAXACA									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			49.09
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	328			
	259,601.00	259,601.00	0.00	0.00	C-00062/1669 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	97,673.90	97,673.90	0.00	0.00					
C-00062/1670 E.P. FRANCISCO ROMO MENDOZA									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	475			
	259,601.00	259,601.00	0.00	0.00	C-00062/1670 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	225,077.48	225,077.48	0.00	0.00					
C-00062/1671 E.P. JAIME TORRES BODET									
	CABORCA	HEROICA CABORCA			OBRA	ALUMNO			98.44
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	223			
	272,721.00	272,721.00	0.00	0.00	C-00062/1671 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002				
	136,350.12	136,350.12	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1672 E.P. ARTICULO 115 CONSTITUCIONAL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	1	397	100.00
0.00	0.00			
273,915.00	273,915.00			
262,025.68	262,025.68			

C-00062/1672 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1673 E.P. FLAVIA GALLEGOS PERALTA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SANTA ANA	CARLEÑA, LA	1	15	16.97
0.00	0.00			
273,373.00	273,373.00			
82,011.64	82,011.64			

C-00062/1673 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1674 E.P. 13 DE JULIO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SANTA ANA	CLARO, EL	1	102	18.81
0.00	0.00			
273,373.00	273,373.00			
82,011.64	82,011.64			

C-00062/1674 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1675 E.P. BENITO JUAREZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SANTA ANA	COYOTILLO, EL	1	19	0.42
0.00	0.00			
273,373.00	273,373.00			
82,011.64	82,011.64			

C-00062/1675 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1676 E.P. FRANCISCO MENESES FIERROS

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	191	100.00
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
153,128.09	153,128.09			

C-00062/1676 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1677 E.P. VALENTIN GOMEZ FARIAS

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
EMPALME	EMPALME	1	182	100.00
0.00	0.00			
441,112.00	441,112.00			
384,822.15	384,822.15			

C-00062/1677 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1678 E.P. AMADO NERVO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	287	100.00
0.00	0.00			
439,670.00	439,670.00			
131,850.85	131,850.85			

C-00062/1678 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1679 E.P. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	374	100.00
0.00	0.00			
439,670.00	439,670.00			
131,850.85	131,850.85			

C-00062/1679 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1680 E.P. NUEVA CREACION MARIA MENDOZA GOMEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	390	100.00
0.00	0.00			
456,572.00	456,572.00			
407,227.79	407,227.79			

C-00062/1680 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1681 E.P. DR. JAIME TORRES BODET

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	294	100.00
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
242,672.41	242,672.41			

C-00062/1681 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1682 E.P. RAMON MOROYOQUI GIL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NAVOJOA	NAVOJOA	1	488	100.00
0.00	0.00			
271,237.00	271,237.00			
81,370.88	81,370.88			

C-00062/1682 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1683 E.P. ABIGAEL BOHORQUEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	250	100.00
0.00	0.00			
435,355.00	435,355.00			
411,127.68	411,127.68			

C-00062/1683 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1684 E.P. NUEVA CREACION

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	411	100.00
0.00	0.00			
272,334.00	272,334.00			
247,295.70	247,295.70			

C-00062/1684 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1685 E.P. POSADA DEL SOL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	143	100.00
0.00	0.00			
439,670.00	439,670.00			
131,850.85	131,850.85			

C-00062/1685 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1686 E.P. ROSARIO PALIZA DE CARPIO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	167	100.00
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
77,880.24	77,880.24			

C-00062/1686 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1687 E.P. BASILIO RUIZ VELAZQUEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	PUENTE DE PICOS	1	41	100.00
0.00	0.00			
265,148.00	265,148.00			
137,633.53	137,633.53			

C-00062/1687 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1688 E.P. MIGUEL HIDALGO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	358	100.00
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
77,880.24	77,880.24			

C-00062/1688 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1689 E.P. TIERRA Y LIBERTAD

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
ALTAR	LLANO BLANCO (RANCHO SECO)	1	73	0.00
0.00	0.00			
273,373.00	273,373.00			
81,745.08	81,745.08			

C-00062/1689 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1690 E.P. JOSE MA. MORELOS Y PAVON V2

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
ALTAR	OTRA BANDA, LA (COLONIA ORTIZ)	1	101	0.00
0.00	0.00			
273,373.00	273,373.00			
81,745.08	81,745.08			

C-00062/1690 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1691 E.P. IGNACIO M. ALTAMIRANO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
ALTAR	ALTAR	1	250	0.05
0.00	0.00			
273,373.00	273,373.00			
81,745.08	81,745.08			

C-00062/1691 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1692 E.P. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
ALTAR	ALTAR	1	362	0.00
0.00	0.00			
273,373.00	273,373.00			
81,745.08	81,745.08			

C-00062/1692 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1693 E.P. BENITO JUAREZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
ARIVECHI	TARACHI	1	40	0.00
0.00	0.00			
263,717.00	263,717.00			
78,893.64	78,893.64			

C-00062/1693 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A009

C-00062/1694 E.P. BENITO JUAREZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
ARIVECHI	BAMORI	1	10	20.25
0.00	0.00			
263,717.00	263,717.00			
78,893.64	78,893.64			

C-00062/1694 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A009

C-00062/1695 E.P. GABINO BARRERA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
ARIVECHI	ARIVECHI	1	74	0.00
0.00	0.00			
263,717.00	263,717.00			
78,893.64	78,893.64			

C-00062/1695 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A009



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1696 E.P. AMADO NERVO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
ARIZPE	SINOQUIPE	1	35	0.00
0.00	0.00			
263,717.00	263,717.00			
78,273.74	78,273.74			

C-00062/1696 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005

C-00062/1697 E.P. GENERAL LEANDRO VALLE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
ARIZPE	BACANUCHI (EL ALAMO)	1	22	0.00
0.00	0.00			
263,717.00	263,717.00			
78,273.74	78,273.74			

C-00062/1697 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005

C-00062/1698 E.P. PRIMERO DE MAYO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
BACUM	PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77)	1	200	67.95
0.00	0.00			
264,280.00	264,280.00			
79,281.31	79,281.31			

C-00062/1698 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1699 E.P. BENITO JUAREZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
BACUM	BACUM	1	553	100.00
0.00	0.00			
264,280.00	264,280.00			
227,478.11	227,478.11			

C-00062/1699 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1700 E.P. LEY 6 DE ENERO DE 1915

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
BANAMICHI	MORA, LA	1	49	45.00
0.00	0.00			
261,026.00	261,026.00			
119,986.38	119,986.38			

C-00062/1700 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005

C-00062/1701 E.P. JOSE ANTONIO VILLA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
BANAMICHI	BANAMICHI	1	154	20.42
0.00	0.00			
261,026.00	261,026.00			
78,273.74	78,273.74			

C-00062/1701 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005

C-00062/1702 E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
BAVISPE	SAN MIGUELITO	1	56	47.62
0.00	0.00			
265,148.00	265,148.00			
78,748.68	78,748.68			

C-00062/1702 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A006

C-00062/1703 E.P. GENERAL MIGUEL S. SAMANIEGO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
BAVISPE	BAVISPE	1	85	47.10
0.00	0.00			
265,148.00	265,148.00			
78,748.68	78,748.68			

C-00062/1703 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A006



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico	
Modificado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		%	
Devengado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1704 ED-2101 CONSTRUCCION DE UN BEBEDERO DE A

BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	OBRA	ALUMNO	47.34
0.00	0.00	1	171	
-----	-----			
272,982.00	272,982.00			C-00062/1704 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012
-----	-----			
81,875.35	81,875.35			

C-00062/1705 E.P. GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO

BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	OBRA	ALUMNO	47.34
0.00	0.00	1	219	
-----	-----			
272,982.00	272,982.00			C-00062/1705 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012
-----	-----			
81,875.35	81,875.35			

C-00062/1706 E.P. 21 DE MARZO

BENITO JUAREZ	BATEVITO (COLONIA IRRIGACION)	OBRA	ALUMNO	47.34
0.00	0.00	1	54	
-----	-----			
272,982.00	272,982.00			C-00062/1706 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012
-----	-----			
81,875.35	81,875.35			

C-00062/1707 E.P. IGNACIO ALLENDE

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	146	
-----	-----			
263,271.00	263,271.00			C-00062/1707 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010
-----	-----			
226,219.32	226,219.32			

C-00062/1708 E.P. SOLIDARIDAD

SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	394	
-----	-----			
272,334.00	272,334.00			C-00062/1708 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001
-----	-----			
246,052.83	246,052.83			

C-00062/1709 E.P. HEROES DE NACCOZARI

EMPALME	EMPALME	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	138	
-----	-----			
263,271.00	263,271.00			C-00062/1709 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010
-----	-----			
228,301.59	228,301.59			

C-00062/1710 E.P. PLAN DE AGUA PRIETA

AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA	ALUMNO	0.00
0.00	0.00	1	305	
-----	-----			
273,125.00	273,125.00			C-00062/1710 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004
-----	-----			
0.00	0.00			

C-00062/1711 E.P. FORD 142 NUM. 1

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	0.00
0.00	0.00	1	464	
-----	-----			
321,450.00	321,450.00			C-00062/1711 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007
-----	-----			
0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1712 E.P. ENRIQUE C. REBSAMEN

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	679	0.00
0.00	0.00			
321,450.00	321,450.00			
0.00	0.00			

C-00062/1712 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1713 E.P. GUADALUPE VICTORIA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN FELIPE DE JESUS	SAN FELIPE DE JESUS	1	34	0.00
0.00	0.00			
463,027.00	463,027.00			
138,907.94	138,907.94			

C-00062/1713 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005

C-00062/1714 E.P. BENITO JUAREZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NAVOJOA	NACHUQUIS (SAN ANTONIO NACHUQUIS)	1	148	0.00
0.00	0.00			
286,363.00	286,363.00			
0.00	0.00			

C-00062/1714 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1715 E.P. PROF. ALBERTO GUTIERREZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	360	100.00
0.00	0.00			
152,296.00	152,296.00			
45,688.55	45,688.55			

C-00062/1715 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1716 E.P. PROF. ENRIQUE GARCIA SANCHEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	622	0.00
0.00	0.00			
35,625.00	35,625.00			
10,584.48	10,584.48			

C-00062/1716 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1717 E.P. JOSE MARIA Y MORELOS

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
ETCHOJOA	VILLA TRES CRUCES	1	115	100.00
0.00	0.00			
517,334.00	517,334.00			
445,931.14	445,931.14			

C-00062/1717 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1718 E.P. PRESIDENTE CARDENAS

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
BACUM	INDEPENDENCIA (CAMPO 104)	1	33	0.00
0.00	0.00			
265,294.00	265,294.00			
78,727.61	78,727.61			

C-00062/1718 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1719 E.P. CENTRO ESCOLAR DEL MAYO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NAVOJOA	NAVOJOA	1	600	27.28
0.00	0.00			
271,237.00	271,237.00			
81,370.87	81,370.87			

C-00062/1719 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012



Gobierno del
Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1720 E.P. BENITO JUAREZ									
	HUASABAS	HUASABAS			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	111			
	791,115.07	791,115.07	0.00	0.00	C-00062/1720 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A006				
	79,115.06	79,115.06	0.00	0.00					
C-00062/1721 E.P. IGNACIA E DE AMANTE									
	ATIL	ATIL			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	60			
	273,373.00	273,373.00	0.00	0.00	C-00062/1721 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002				
	82,011.63	82,011.63	0.00	0.00					
C-00062/1722 ED-2180.- CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE A									
	BACADEHUACHI	BACADEHUACHI			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	141			
	263,717.00	263,717.00	0.00	0.00	C-00062/1722 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A006				
	79,115.06	79,115.06	0.00	0.00					
C-00062/1723 E.P. GILBERTO R. LIMON									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	282			
	259,601.00	259,601.00	0.00	0.00	C-00062/1723 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	242,453.07	242,453.07	0.00	0.00					
C-00062/1724 E.P. SANTIAGO IGLESIAS									
	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO			OBRA	ALUMNO			61.27
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	437			
	273,373.00	273,373.00	0.00	0.00	C-00062/1724 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	82,011.62	82,011.62	0.00	0.00					
C-00062/1725 ED-2187 REHABILITACION GENERAL DEL PLANT									
	ETCHOJOA	BACAME NUEVO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	306			
	1,607,313.00	1,607,313.00	0.00	0.00	C-00062/1725 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
	1,482,596.09	1,482,596.09	0.00	0.00					
C-00062/1726 E.P. LIC. HORACIO SOBARZO									
	ETCHOJOA	SAN PEDRO VIEJO			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	140			
	655,896.00	655,896.00	0.00	0.00	C-00062/1726 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
	196,566.22	196,566.22	0.00	0.00					
C-00062/1727 E.P. LEONA VICARIO									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			95.31
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	305			
	493,446.00	493,446.00	0.00	0.00	C-00062/1727 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	382,176.07	382,176.07	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1728 E.P. NUEVA CREACION MISION DEL REAL

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	278	100.00
439,670.00	439,670.00			
131,886.61	131,886.61			

C-00062/1728 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1729 E.P. JUSTO SIERRA CLAVE 26

CAJEME	MARTE R. GOMEZ	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	110	100.00
719,074.00	719,074.00			
641,479.38	641,479.38			

C-00062/1729 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1730 E.P. DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA

NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	162	94.02
575,232.00	575,232.00			
172,569.38	172,569.38			

C-00062/1730 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1731 E.P. NVA. CREACION, FRACC LOS LAURELES

NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	204	0.00
388,520.00	388,520.00			
116,555.78	116,555.78			

C-00062/1731 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1732 E.P. IGNACIO JOSE ALLENDE

NAVOJOA	ZAPOTE, EL (EL CHAPOTE)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	50	100.00
828,322.00	828,322.00			
247,944.23	247,944.23			

C-00062/1732 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1733 E.P. DIEGO RIVERA

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	194	100.00
582,481.00	582,481.00			
551,043.36	551,043.36			

C-00062/1733 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1734 E.P. PROF. HERIBERTO AJA

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	640	100.00
1,096,491.00	1,096,491.00			
918,818.70	918,818.70			

C-00062/1734 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1735 E.P. AQUILES SERDAN

HERMOSILLO	SAN ENRIQUE	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	127	100.00
260,897.00	260,897.00			
241,950.56	241,950.56			

C-00062/1735 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1736 E.P. CARMEN RAMIREZ ARMENTA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN	1	298	100.00
0.00	0.00			
-----	-----			
364,015.00	364,015.00			
-----	-----			
320,786.64	320,786.64			

C-00062/1736 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1737 E.P. LUIS ARTURO PALMA MEZA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	467	100.00
0.00	0.00			
-----	-----			
68,329.00	68,329.00			
-----	-----			
19,825.93	19,825.93			

C-00062/1737 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1738 E.P. BENITO JUAREZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
BACUM	BACUM	1	533	34.52
0.00	0.00			
-----	-----			
1,296,597.00	1,296,597.00			
-----	-----			
388,805.49	388,805.49			

C-00062/1738 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1739 E.P. PROF. FERNANDO ENRIQUEZ ENRIQUEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN	1	461	100.00
0.00	0.00			
-----	-----			
261,026.00	261,026.00			
-----	-----			
235,113.76	235,113.76			

C-00062/1739 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1740 E.P. 21 DE AGOSTO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
FRONTERAS	TURICACHI	1	51	0.00
0.00	0.00			
-----	-----			
263,717.00	263,717.00			
-----	-----			
79,115.06	79,115.06			

C-00062/1740 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004

C-00062/1741 E.P. HEROE DE NACOZARI

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
IMURIS	ESTACION, LA	1	190	79.05
0.00	0.00			
-----	-----			
2,118,828.00	2,118,828.00			
-----	-----			
1,781,232.93	1,781,232.93			

C-00062/1741 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1742 E.P. LÁZARO CÁRDENAS

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	QUECHEHUECA	1	185	100.00
0.00	0.00			
-----	-----			
601,128.00	601,128.00			
-----	-----			
179,948.70	179,948.70			

C-00062/1742 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1743 SEC. TECNICA 48

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	MISA, LA	1	48	0.00
0.00	0.00			
-----	-----			
121,106.00	121,106.00			
-----	-----			
36,331.71	36,331.71			

C-00062/1743 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1744 E.P. PROF. JOSE LAFONTAINE

Municipio	Localidad	Total	Estatal	Federal	Otros
HERMOSILLO	HERMOSILLO	0.00	0.00	0.00	0.00
-----		1,315,139.00	1,315,139.00	0.00	0.00
-----		1,060,735.43	1,060,735.43	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	585	100.00
C-00062/1744 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		

C-00062/1745 E.P. JUAN MADONADO TETABIATE

Municipio	Localidad	Total	Estatal	Federal	Otros
GUAYMAS	VICAM PUEBLO	0.00	0.00	0.00	0.00
-----		2,445,323.00	2,445,323.00	0.00	0.00
-----		1,127,279.24	1,127,279.24	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	131	55.88
C-00062/1745 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010		

C-00062/1746 ED-087.- REHABILITACION GENERAL DEL PLAN

Municipio	Localidad	Total	Estatal	Federal	Otros
CAJEME	MARTE R. GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
-----		6,857.45	6,857.45	0.00	0.00
-----		0.00	0.00	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	131	100.00
C-00062/1746 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011		

C-00062/1747 TELESECUNDARIA 110

Municipio	Localidad	Total	Estatal	Federal	Otros
NAVOJOA	PUEBLO MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00
-----		524,397.00	524,397.00	0.00	0.00
-----		441,137.69	441,137.69	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	206	100.00
C-00062/1747 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12		

C-00062/1748 TELESECUNDARIA 130

Municipio	Localidad	Total	Estatal	Federal	Otros
ETCHOJOA	BUAYSIACOBÉ	0.00	0.00	0.00	0.00
-----		1,654,555.00	1,654,555.00	0.00	0.00
-----		1,602,892.42	1,602,892.42	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	295	100.00
C-00062/1748 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		

C-00062/1749 SEC. HEROICO COLEGIO MILITAR

Municipio	Localidad	Total	Estatal	Federal	Otros
NAVOJOA	NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00
-----		1,264,660.00	1,264,660.00	0.00	0.00
-----		689,066.95	689,066.95	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	1170	100.00
C-00062/1749 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		

C-00062/1750 SEC. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA

Municipio	Localidad	Total	Estatal	Federal	Otros
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
-----		1,280,954.00	1,280,954.00	0.00	0.00
-----		0.00	0.00	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	1148	0.00
C-00062/1750 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010		

C-00062/1751 SEC. TECNICA 67

Municipio	Localidad	Total	Estatal	Federal	Otros
NAVOJOA	NAVOJOA	0.00	0.00	0.00	0.00
-----		1,327,238.00	1,327,238.00	0.00	0.00
-----		1,117,127.53	1,117,127.53	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	881	100.00
C-00062/1751 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1752 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	383	63.31
5,286,402.00	5,286,402.00			
1,632,913.41	1,632,913.41			

C-00062/1752 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1753 SEC. IGNACIO JOSE ALLENDE

NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	743	100.00
1,861,680.00	1,861,680.00			
1,710,176.63	1,710,176.63			

C-00062/1753 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1754 SEC. GRAL. 2, MARCO ANTONIO ARMENTA CORRAL

NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	578	100.00
1,861,680.00	1,861,680.00			
1,679,168.78	1,679,168.78			

C-00062/1754 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1755 SEC. TECNICA 10

HUATABAMPO	HUATABAMPO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	501	18.13
1,861,684.00	1,861,684.00			
557,330.53	557,330.53			

C-00062/1755 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1756 SEC. CATALINA ACOSTA DE BERNAL

HUATABAMPO	HUATABAMPO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	623	0.00
1,861,684.00	1,861,684.00			
557,330.53	557,330.53			

C-00062/1756 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1757 SEC. FAUSTINO FELIX SERNA

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	1163	100.00
1,311,573.00	1,311,573.00			
1,103,593.36	1,103,593.36			

C-00062/1757 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1758 SEC. TECNICA 49

FRONTERAS	ESQUEDA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	320	0.00
1,398,646.00	1,398,646.00			
404,784.02	404,784.02			

C-00062/1758 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004

C-00062/1759 SEC. ADRIAN SALAS MADERA

ALAMOS	ALAMOS	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	451	0.00
1,498,584.00	1,498,584.00			
442,014.66	442,014.66			

C-00062/1759 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1760 SEC. TECNICA 35									
CABORCA		PLUTARCO ELIAS CALLES			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	717			
	1,874,314.00	1,874,314.00	0.00	0.00	C-00062/1760 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002				
	1,828,225.63	1,828,225.63	0.00	0.00					
C-00062/1761 SEC. PROF. RAFAEL N VARELA									
CUMPAS		CUMPAS			OBRA	ALUMNO	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	170			
	1,908,181.00	1,908,181.00	0.00	0.00	C-00062/1761 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A006				
	572,285.42	572,285.42	0.00	0.00					
C-00062/1762 SEC. BARAQUIEL D. FIMBRES									
VILLA HIDALGO		VILLA HIDALGO			OBRA	ALUMNO	48.59		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	102			
	1,398,646.00	1,398,646.00	0.00	0.00	C-00062/1762 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A006				
	702,101.27	702,101.27	0.00	0.00					
C-00062/1763 SEC. TELESECUNDARIA 61									
SAN MIGUEL DE HORCASITAS		PESQUEIRA			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	448			
	1,403,646.00	1,403,646.00	0.00	0.00	C-00062/1763 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005				
	1,207,985.43	1,207,985.43	0.00	0.00					
C-00062/1764 SEC. GRAL. JOSE ESTEBAN CORONADO									
SAHUARIPA		SAHUARIPA			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	303			
	1,976,985.00	1,976,985.00	0.00	0.00	C-00062/1764 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A009				
	913,972.53	913,972.53	0.00	0.00					
C-00062/1765 SEC. TECNICA 42									
SAN LUIS RIO COLORADO		NUEVO MICHOACAN Y RIITO			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	272			
	2,110,342.00	2,110,342.00	0.00	0.00	C-00062/1765 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001				
	1,848,901.05	1,848,901.05	0.00	0.00					
C-00062/1766 SEC. PROF. RUBEN A GUTIERREZ CARRANZA									
HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1932			
	965,456.00	965,456.00	0.00	0.00	C-00062/1766 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	633,414.96	633,414.96	0.00	0.00					
C-00062/1767 SEC. FRANCISCO I. MADERO									
GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS			OBRA	ALUMNO	89.39		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1318			
	2,009,084.00	2,009,084.00	0.00	0.00	C-00062/1767 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010				
	855,254.86	855,254.86	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1768 SEC. TECNICA 59

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1	299	93.88
0.00	0.00			
1,340,043.00	1,340,043.00			
747,470.76	747,470.76			

C-00062/1768 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1769 ED-956 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACER

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SANTA ANA	ESTACION LLANO	1	102	0.00
0.00	0.00			
274,024.00	274,024.00			
124,041.19	124,041.19			

C-00062/1769 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1770 SEC. TECNICA NUM 16

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	COCORIT	1	1187	100.00
0.00	0.00			
265,148.00	265,148.00			
78,585.65	78,585.65			

C-00062/1770 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1771 SEC. TELESECUNDARIA 139

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
EMPALME	SAN FERNANDO (SAN FERNANDO DE GUAYMAS)	1	33	21.22
0.00	0.00			
265,294.00	265,294.00			
79,587.92	79,587.92			

C-00062/1771 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1772 SEC. GPE. ARGUELLES OBREGON

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
ETCHOJOA	BACAME NUEVO	1	296	100.00
0.00	0.00			
273,091.00	273,091.00			
236,641.53	236,641.53			

C-00062/1772 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1773 SEC. TECNICA 7

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
ETCHOJOA	SAN PEDRO VIEJO	1	442	100.00
0.00	0.00			
273,091.00	273,091.00			
243,151.09	243,151.09			

C-00062/1773 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1774 SEC. TECNICA 23

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	POTAM	1	442	0.00
0.00	0.00			
265,294.00	265,294.00			
0.00	0.00			

C-00062/1774 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1775 SEC. TECNICA 52

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HUATABAMPO	YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS)	1	138	100.00
0.00	0.00			
273,091.00	273,091.00			
239,675.76	239,675.76			

C-00062/1775 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto										
		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %			
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros						

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1776 SEC. IGNACIO JOSE ALLENDE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NAVOJOA	NAVOJOA	1	743	100.00
0.00	0.00			
271,237.00	271,237.00			
240,594.86	240,594.86			

C-00062/1776 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1777 SEC. TECNICA 6

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	1	290	100.00
0.00	0.00			
272,982.00	272,982.00			
78,585.65	78,585.65			

C-00062/1777 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1778 TELESECUNDARIA 214

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CANANEA	VICENTE GUERRERO (CUITACA)	1	15	24.68
0.00	0.00			
275,403.00	275,403.00			
80,282.92	80,282.92			

C-00062/1778 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004

C-00062/1779 TELESECUNDARIA 124

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	SAN JOSE DE GUAYMAS	1	112	0.82
0.00	0.00			
265,294.00	265,294.00			
78,476.39	78,476.39			

C-00062/1779 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1780 TELESECUNDARIA 125

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	ORTIZ	1	79	38.59
0.00	0.00			
272,982.00	272,982.00			
81,465.35	81,465.35			

C-00062/1780 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1781 TELESECUNDARIA 61

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA	1	448	40.70
0.00	0.00			
260,313.00	260,313.00			
78,062.66	78,062.66			

C-00062/1781 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005

C-00062/1782 SEC. LAZARO CARDENAS DEL RIO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	55	100.00
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
121,417.68	121,417.68			

C-00062/1782 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1783 SEC. PROF. MANUEL ROBLES TOVAR

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	ESPERANZA	1	733	100.00
0.00	0.00			
260,003.00	260,003.00			
77,794.87	77,794.87			

C-00062/1783 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros						
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%			

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1784 SEC. GENERAL NUM. 1

AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	1525	31.14
323,635.00	323,635.00	C-00062/1784 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A004		
96,811.23	96,811.23			

C-00062/1785 SEC. FUNDACION ESPOSOS RODRIGUEZ

AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	1134	0.00
323,635.00	323,635.00	C-00062/1785 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A004		
96,811.23	96,811.23			

C-00062/1786 SEC. ADRIAN SALAS MADERA

ALAMOS	ALAMOS	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	451	0.00
341,603.00	341,603.00	C-00062/1786 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A012		
0.00	0.00			

C-00062/1787 SEC. PROF. EFRAIN BUEN ROSTRO

ALTAR	ALTAR	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	570	0.00
341,624.00	341,624.00	C-00062/1787 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A002		
102,329.70	102,329.70			

C-00062/1788 SEC. HEROES DE CABORCA

CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	1226	0.00
339,916.00	339,916.00	C-00062/1788 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A002		
101,817.29	101,817.29			

C-00062/1789 SEC. TECNICA NUM. 35

CABORCA	PLUTARCO ELIAS CALLES	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	717	0.07
341,624.00	341,624.00	C-00062/1789 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A002		
102,329.70	102,329.70			

C-00062/1790 SEC. TECNICA NUM. 2

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	1537	100.00
327,865.00	327,865.00	C-00062/1790 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A011		
98,281.60	98,281.60			

C-00062/1791 SEC. FAUSTINO FELIX SERNA

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	1163	100.00
327,865.00	327,865.00	C-00062/1791 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A011		
98,281.60	98,281.60			



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1792 SEC. PROF. JOSE L GUERRA									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)				OBRA	ALUMNO		100.00
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	1022		
	327,865.00	327,865.00		0.00	0.00	C-00062/1792 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A011			
	98,281.60	98,281.60		0.00	0.00				
C-00062/1793 SEC. TECNICA 16, ANTONIO VILLAREAL CEBREROS									
	CAJEME	COCORIT				OBRA	ALUMNO		100.00
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	1187		
	329,492.00	329,492.00		0.00	0.00	C-00062/1793 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A011			
	98,281.60	98,281.60		0.00	0.00				
C-00062/1794 SEC. RICARDO FLORES MAGON									
	CANANEA	CANANEA				OBRA	ALUMNO		0.00
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	753		
	339,188.00	339,188.00		0.00	0.00	C-00062/1794 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A004			
	100,528.04	100,528.04		0.00	0.00				
C-00062/1795 SEC. PROF. RAFAEL N VARELA									
	CUMPAS	CUMPAS				OBRA	ALUMNO		0.00
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	170		
	329,492.00	329,492.00		0.00	0.00	C-00062/1795 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A006			
	98,504.15	98,504.15		0.00	0.00				
C-00062/1796 SEC. BENITO JUAREZ									
	EMPALME	EMPALME				OBRA	ALUMNO		100.00
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	778		
	330,048.00	330,048.00		0.00	0.00	C-00062/1796 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A010			
	251,233.87	251,233.87		0.00	0.00				
C-00062/1797 SEC. AMADO NERVO									
	EMPALME	EMPALME				OBRA	ALUMNO		100.00
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	398		
	330,048.00	330,048.00		0.00	0.00	C-00062/1797 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A010			
	325,780.55	325,780.55		0.00	0.00				
C-00062/1798 SEC. TECNICA NUM. 49									
	FRONTERAS	ESQUEDA				OBRA	ALUMNO		0.00
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	320		
	331,120.00	331,120.00		0.00	0.00	C-00062/1798 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A004			
	98,504.15	98,504.15		0.00	0.00				
C-00062/1799 SEC. TECNICA NUM.7									
	ETCHOJOA	SAN PEDRO VIEJO				OBRA	ALUMNO		0.00
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	442		
	338,715.00	338,715.00		0.00	0.00	C-00062/1799 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A012			
	0.00	0.00		0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1800 SEC. TECNICA NUM. 30

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	767	100.00
-----	-----			
231,033.75	231,033.75			C-00062/1800 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A010
-----	-----			
203,634.51	203,634.51			
-----	-----			
0.00	0.00			
-----	-----			
99,014.25	99,014.25			C-00062/1800 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010
-----	-----			
99,014.25	99,014.25			

C-00062/1801 SEC. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	1148	100.00
-----	-----			
330,048.00	330,048.00			C-00062/1801 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A010
-----	-----			
325,782.56	325,782.56			

C-00062/1802 SEC. TECNICA NUM. 10

HUATABAMPO	HUATABAMPO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	501	0.00
-----	-----			
336,447.00	336,447.00			C-00062/1802 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A012
-----	-----			
0.00	0.00			

C-00062/1803 SEC. CATALINA ACOSTA DE BERNAL

HUATABAMPO	HUATABAMPO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	623	0.00
-----	-----			
336,447.00	336,447.00			C-00062/1803 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A012
-----	-----			
0.00	0.00			

C-00062/1804 SEC. IGNACIO JOSE ALLENDE

NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	743	0.00
-----	-----			
337,731.00	337,731.00			C-00062/1804 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A012
-----	-----			
0.00	0.00			

C-00062/1805 SEC. HEROICO COLEGIO MILITAR

NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	1170	0.00
-----	-----			
337,731.00	337,731.00			C-00062/1805 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A012
-----	-----			
0.00	0.00			

C-00062/1806 SEC. GENERAL 2, MARCO ANTONIO ARMENTA CORRAL

NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	578	0.00
-----	-----			
337,731.00	337,731.00			C-00062/1806 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A012
-----	-----			
0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1807 SEC. TECNICA NUM. 67

NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	881	100.00
337,731.00	337,731.00			
335,633.84	335,633.84			

C-00062/1807 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A012

C-00062/1808 SEC. TECNICA 55, BASSELL IBARRA VILLEGAS

NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	876	0.00
337,731.00	337,731.00			
0.00	0.00			

C-00062/1808 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A012

C-00062/1809 SEC. TECNICA NUM. 5

NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	1412	0.00
337,731.00	337,731.00			
0.00	0.00			

C-00062/1809 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A012

C-00062/1810 SEC. GRAL. 1, JOSE LUIS CORREA MURILLO

AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	1492	30.00
2,441,777.00	2,441,777.00			
717,118.80	717,118.80			

C-00062/1810 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004

C-00062/1811 SEC. SALVADOR GONZALEZ PARTIDA

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	513	100.00
4,113,790.00	4,113,790.00			
2,535,234.17	2,535,234.17			

C-00062/1811 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1812 SEC. FEDERAL 1, ABELARDO L. RODRIGUEZ

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	1168	91.14
263,271.00	263,271.00			
78,981.05	78,981.05			

C-00062/1812 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1813 SEC. TECNICA NUM. 59

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	299	91.63
263,271.00	263,271.00			
78,981.05	78,981.05			

C-00062/1813 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1814 SEC. FRANCISCO I. MADERO

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	1269	94.98
263,271.00	263,271.00			
78,981.05	78,981.05			

C-00062/1814 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1815 SEC. GENERAL MIGUEL PIÑA

URES	URES			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	237	13.75
260,313.00	260,313.00	0.00	0.00	C-00062/1815 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005		
78,093.74	78,093.74	0.00	0.00			

C-00062/1816 SEC. TELESECUNDARIA 238

BANAMICHI	BANAMICHI			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	70	0.00
261,026.00	261,026.00	0.00	0.00	C-00062/1816 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005		
78,307.20	78,307.20	0.00	0.00			

C-00062/1817 SEC. TECNICA 17

HUEPAC	HUEPAC			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	236	30.00
261,026.00	261,026.00	0.00	0.00	C-00062/1817 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005		
78,307.20	78,307.20	0.00	0.00			

C-00062/1818 SEC. TECNICA 32

EMPALME	JOSE MARIA MORELOS			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	850	63.42
1,340,095.00	1,340,095.00	0.00	0.00	C-00062/1818 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010		
543,205.91	543,205.91	0.00	0.00			

C-00062/1819 SEC. GENERAL 4, JOSE L. GUERRA

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	1022	0.00
87,130.00	87,130.00	0.00	0.00	C-00062/1819 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00062/1820 SEC. SEC. GENERAL NUM. 3

SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	558	100.00
127,892.00	127,892.00	0.00	0.00	C-00062/1820 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001		
123,531.10	123,531.10	0.00	0.00			

C-00062/1821 SEC. TELESECUNDARIA 366

IMURIS	CRUCERO, EL			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	75	0.08
358,019.00	358,019.00	0.00	0.00	C-00062/1821 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003		
107,248.19	107,248.19	0.00	0.00			

C-00062/1822 SEC. ADOLFO LOPEZ MATEOS

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	517	100.00
1,284,553.00	1,284,553.00	0.00	0.00	C-00062/1822 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001		
1,137,761.56	1,137,761.56	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1823 SEC. TECNICA 50

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
HUATABAMPO	ETCHOROPO	1	396	26.52
0.00	0.00			
273,090.00	273,090.00			
81,465.35	81,465.35			

C-00062/1823 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1824 SEC. TECNICA NUM. 30

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1	767	2.12
0.00	0.00			
263,271.00	263,271.00			
78,476.39	78,476.39			

C-00062/1824 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1825 SEC. PROF. EDUARDO W. VILLA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
BAVIACORA	BAVIACORA	1	192	86.70
0.00	0.00			
261,026.00	261,026.00			
117,145.79	117,145.79			

C-00062/1825 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005

C-00062/1826 SEC. TELESECUNDARIA 310

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
SAN FELIPE DE JESUS	SAN FELIPE DE JESUS	1	16	46.28
0.00	0.00			
261,026.00	261,026.00			
139,070.39	139,070.39			

C-00062/1826 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005

C-00062/1827 SEC. CAJEME

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	1502	0.00
0.00	0.00			
5,201,808.00	5,201,808.00			
1,557,990.97	1,557,990.97			

C-00062/1827 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1828 SEC. MOISES SAENZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	1131	57.87
0.00	0.00			
2,083,014.00	2,083,014.00			
786,985.53	786,985.53			

C-00062/1828 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1829 SEC. TECNICA 12, JUAN CEBALLOS AYALA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	1095	0.00
0.00	0.00			
3,912,468.00	3,912,468.00			
1,173,428.19	1,173,428.19			

C-00062/1829 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1830 SEC. PLUTARCO ELIAS CALLES

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	1888	59.34
0.00	0.00			
2,792,425.00	2,792,425.00			
1,280,332.01	1,280,332.01			

C-00062/1830 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1831 SEC. BENITO JUAREZ GARCIA									
		IMURIS	IMURIS			OBRA	ALUMNO		
	0.00		0.00	0.00	0.00	1	675		50.89
	2,161,509.00		2,161,509.00	0.00	0.00	C-00062/1831 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003			
	760,324.48		760,324.48	0.00	0.00				
C-00062/1832 SEC. HEROICO COLEGIO MILITAR									
		NAVOJOA	NAVOJOA			OBRA	ALUMNO		0.00
	0.00		0.00	0.00	0.00	1	1170		
	2,669,914.00		2,669,914.00	0.00	0.00	C-00062/1832 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012			
	0.00		0.00	0.00	0.00				
C-00062/1833 SEC. GENERAL NUM. 3									
		NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO		52.57
	0.00		0.00	0.00	0.00	1	1498		
	1,981,485.00		1,981,485.00	0.00	0.00	C-00062/1833 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003			
	693,867.92		693,867.92	0.00	0.00				
C-00062/1834 SEC. TECNICA NUM. 42									
		SAN LUIS RIO COLORADO	NUEVO MICHOACAN Y RIITO			OBRA	ALUMNO		100.00
	0.00		0.00	0.00	0.00	1	272		
	3,152,786.00		3,152,786.00	0.00	0.00	C-00062/1834 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001			
	2,682,938.57		2,682,938.57	0.00	0.00				
C-00062/1835 SEC. ALEJANDRO CARRILLO DURON									
		HUEPAC	HUEPAC			OBRA	ALUMNO		100.00
	0.00		0.00	0.00	0.00	1	236		
	3,988,457.00		3,988,457.00	0.00	0.00	C-00062/1835 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005			
	3,499,246.55		3,499,246.55	0.00	0.00				
C-00062/1836 SEC. GRAL 7, JOSE MARIA GONZALEZ HERMOSILLO									
		HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO		88.57
	0.00		0.00	0.00	0.00	1	1487		
	3,247,053.00		3,247,053.00	0.00	0.00	C-00062/1836 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007			
	1,556,460.11		1,556,460.11	0.00	0.00				
C-00062/1837 SEC. GENERAL NUM. 12, NICOLAS CEDANO									
		HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO		59.49
	0.00		0.00	0.00	0.00	1	1959		
	148,712.00		148,712.00	0.00	0.00	C-00062/1837 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007			
	44,613.51		44,613.51	0.00	0.00				
C-00062/1838 SEC. LUIS DONALDO COLOSIO									
		MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO			OBRA	ALUMNO		92.13
	0.00		0.00	0.00	0.00	1	605		
	273,373.00		273,373.00	0.00	0.00	C-00062/1838 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003			
	115,773.41		115,773.41	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1839 SEC. TELESECUNDARIA 92									
ACONCHI		ACONCHI			OBRA	ALUMNO	58.25		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	77			
	261,026.00	261,026.00	0.00	0.00	C-00062/1839 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005				
	125,607.79	125,607.79	0.00	0.00					
C-00062/1840 SEC. ADRIAN SALAS MADERA									
ALAMOS		ALAMOS			OBRA	ALUMNO	30.18		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	451			
	272,661.00	272,661.00	0.00	0.00	C-00062/1840 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
	81,798.06	81,798.06	0.00	0.00					
C-00062/1841 SEC. PAULITA VERJAN									
ALAMOS		ALAMOS			OBRA	ALUMNO	23.81		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	206			
	272,661.00	272,661.00	0.00	0.00	C-00062/1841 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
	81,798.06	81,798.06	0.00	0.00					
C-00062/1842 SEC. TELESECUNDARIA 60									
SAN MIGUEL DE HORCASITAS		SAN MIGUEL DE HORCASITAS			OBRA	ALUMNO	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	273,373.00	273,373.00	0.00	0.00	C-00062/1842 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005				
	78,273.74	78,273.74	0.00	0.00					
C-00062/1843 ED-1774 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACE									
CAJEME		PUEBLO YAQUI			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	547			
	443,968.00	443,968.00	0.00	0.00	C-00062/1843 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011				
	367,599.79	367,599.79	0.00	0.00					
C-00062/1844 SEC. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA									
GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1148			
	441,112.00	441,112.00	0.00	0.00	C-00062/1844 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010				
	261,856.44	261,856.44	0.00	0.00					
C-00062/1845 SEC. PROF. CARLOS ESPINOZA MUÑOZ									
HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	30.58		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1564			
	435,355.00	435,355.00	0.00	0.00	C-00062/1845 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	130,606.36	130,606.36	0.00	0.00					
C-00062/1846 SEC. CAJEME									
HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	5.70		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1595			
	435,355.00	435,355.00	0.00	0.00	C-00062/1846 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	130,606.36	130,606.36	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1847 SEC. TECNICA 74

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	1950	96.94
0.00	0.00			
435,355.00	435,355.00			
130,606.36	130,606.36			

C-00062/1847 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1848 SEC. ING. JUAN DE DIOS BOJORQUEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	1328	0.28
0.00	0.00			
435,355.00	435,355.00			
130,606.36	130,606.36			

C-00062/1848 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1849 SEC. GENERAL 10, JESUS LEON GONZALEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	1243	30.00
0.00	0.00			
435,355.00	435,355.00			
130,606.36	130,606.36			

C-00062/1849 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1850 SEC. TECNICA 57

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	1049	35.30
0.00	0.00			
435,355.00	435,355.00			
130,606.36	130,606.36			

C-00062/1850 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1851 SEC. TECNICA 12

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	1157	42.15
0.00	0.00			
392,572.00	392,572.00			
117,771.51	117,771.51			

C-00062/1851 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1852 SEC. JUAN ESCUTIA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	1611	0.00
0.00	0.00			
435,355.00	435,355.00			
130,606.36	130,606.36			

C-00062/1852 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1853 SEC. GENERAL 12

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	1959	33.89
0.00	0.00			
435,355.00	435,355.00			
130,606.36	130,606.36			

C-00062/1853 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1854 SEC. TECNICA 78

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN	1	439	0.00
0.00	0.00			
437,505.00	437,505.00			
131,251.29	131,251.29			

C-00062/1854 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1855 SEC. TECNICA 6, MANUEL ORTIZ PAREDES

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	1049	3.55
0.00	0.00			
435,355.00	435,355.00			
130,606.36	130,606.36			

C-00062/1855 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1856 SEC. PROF. OTHON ALMADA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
NAVOJOA	NAVOJOA	1	1157	100.00
0.00	0.00			
455,190.00	455,190.00			
136,556.72	136,556.72			

C-00062/1856 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1857 SEC. ESTATAL 28, LEONEL MORENO ROSANO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	1	627	37.23
0.00	0.00			
457,841.00	457,841.00			
137,352.12	137,352.12			

C-00062/1857 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1858 SEC. ARQ. GUSTAVO F. AGUILAR BELTRAN

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	981	0.00
0.00	0.00			
435,355.00	435,355.00			
130,606.36	130,606.36			

C-00062/1858 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1859 SEC. GENERAL NUM. 8

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
CAJEME	ESPERANZA	1	673	100.00
0.00	0.00			
440,744.00	440,744.00			
131,850.85	131,850.85			

C-00062/1859 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1860 SEC. PROF. GILBERTO PACHECO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	1	325	9.72
0.00	0.00			
260,313.00	260,313.00			
78,093.65	78,093.65			

C-00062/1860 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1861 SEC. MARTIRES DE 1906

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
CANANEA	CANANEA	1	1168	45.98
0.00	0.00			
273,610.00	273,610.00			
114,762.25	114,762.25			

C-00062/1861 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004

C-00062/1862 SEC. TECNICA 11

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
PITIQUITO	PITIQUITO	1	402	30.00
0.00	0.00			
273,373.00	273,373.00			
81,745.08	81,745.08			

C-00062/1862 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1863 SEC. FUNDACION ESPOSOS RODRIGUEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
PITTIQUITO	PUERTO LIBERTAD	1	204	0.00
0.00	0.00			
273,373.00	273,373.00			
81,745.08	81,745.08			

C-00062/1863 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1864 SEC. ADOLFO LOPEZ MATEOS

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA	1	517	100.00
0.00	0.00			
274,841.00	274,841.00			
261,053.98	261,053.98			

C-00062/1864 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1865 SEC. TECNICA 31

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	1	264	0.00
0.00	0.00			
263,717.00	263,717.00			
129,803.54	129,803.54			

C-00062/1865 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1866 SEC. PROF. PEDRO M. AGUILAR

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	1	293	0.00
0.00	0.00			
263,717.00	263,717.00			
79,080.51	79,080.51			

C-00062/1866 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1867 SEC. TELESECUNDARIA 221

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAHUARIPA	VALLE DE TACUPETO	1	13	32.68
0.00	0.00			
263,717.00	263,717.00			
78,893.64	78,893.64			

C-00062/1867 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A009

C-00062/1868 SEC. PLUTARCO ELIAS CALLES

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	1789	20.87
0.00	0.00			
272,668.00	272,668.00			
81,578.62	81,578.62			

C-00062/1868 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1869 SEC. PROF. LUIS BASURTO GUZMAN

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	1424	23.26
0.00	0.00			
272,668.00	272,668.00			
81,578.62	81,578.62			

C-00062/1869 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1870 SEC. GENERAL NUM. 4

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	647	25.45
0.00	0.00			
272,668.00	272,668.00			
81,578.62	81,578.62			

C-00062/1870 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1871 SEC. GENERAL NUM.3

	NOGALES	HEROICA NOGALES		OBRA	ALUMNO	
	0.00	0.00	0.00	1	1498	31.48
	272,668.00	272,668.00	0.00			
	81,578.62	81,578.62	0.00			

C-00062/1871 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1872 SEC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA

	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO		OBRA	ALUMNO	
	0.00	0.00	0.00	1	873	100.00
	272,334.00	272,334.00	0.00			
	247,851.78	247,851.78	0.00			

C-00062/1872 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1873 SEC. CARLOS G. CALLES

	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO		OBRA	ALUMNO	
	0.00	0.00	0.00	1	1139	100.00
	272,334.00	272,334.00	0.00			
	254,898.96	254,898.96	0.00			

C-00062/1873 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1874 SEC. GENERAL NUM. 3

	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO		OBRA	ALUMNO	
	0.00	0.00	0.00	1	583	100.00
	272,334.00	272,334.00	0.00			
	257,354.88	257,354.88	0.00			

C-00062/1874 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1875 SEC. GENERAL NUM. 4

	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO		OBRA	ALUMNO	
	0.00	0.00	0.00	1	661	100.00
	272,334.00	272,334.00	0.00			
	238,776.24	238,776.24	0.00			

C-00062/1875 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1876 SEC. GRAL. JOSE ESTEBAN CORONADO

	SAHUARIPA	SAHUARIPA		OBRA	ALUMNO	
	0.00	0.00	0.00	1	303	0.00
	263,717.00	263,717.00	0.00			
	79,115.10	79,115.10	0.00			

C-00062/1876 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A009

C-00062/1877 SEC. TELESECUNDARIA 234

	SAHUARIPA	MULATOS		OBRA	ALUMNO	
	0.00	0.00	0.00	1	14	0.00
	263,717.00	263,717.00	0.00			
	78,893.64	78,893.64	0.00			

C-00062/1877 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A009

C-00062/1878 SEC. PROF- ALFONSO MARIN RETIFF

	SANTA ANA	SANTA ANA		OBRA	ALUMNO	
	0.00	0.00	0.00	1	675	17.77
	273,373.00	273,373.00	0.00			
	82,011.64	82,011.64	0.00			

C-00062/1878 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1879 SEC. IGNACIO JOSE ALLENDE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NAVOJOA	NAVOJOA	1	743	100.00
0.00	0.00			
1,130,270.00	1,130,270.00			
338,516.90	338,516.90			

C-00062/1879 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1880 ED-1926 REHABILITACION GENERAL DEL PLANT

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
OPODEPE	QUEROBABI	1	134	0.00
0.00	0.00			
1,412,084.00	1,412,084.00			
423,157.84	423,157.84			

C-00062/1880 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005

C-00062/1881 SEC. GRAL 37, ING. JUAN DE DIOS BOJORQUEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	1328	88.87
0.00	0.00			
1,335,728.00	1,335,728.00			
1,218,244.35	1,218,244.35			

C-00062/1881 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1882 SEC. FUNDACION ESPOSOS RODRIGUEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	1	1134	7.72
0.00	0.00			
273,125.00	273,125.00			
78,748.68	78,748.68			

C-00062/1882 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004

C-00062/1883 SEC. JOSE RAFAEL CAMPOY

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	917	100.00
0.00	0.00			
262,289.00	262,289.00			
187,750.57	187,750.57			

C-00062/1883 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1884 ED-1966 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	1537	100.00
0.00	0.00			
262,289.00	262,289.00			
78,638.75	78,638.75			

C-00062/1884 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1885 SEC. NO. 9, RICARDO FLORES MAGON

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CANANEA	CANANEA	1	753	37.44
0.00	0.00			
273,610.00	273,610.00			
119,028.80	119,028.80			

C-00062/1885 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004

C-00062/1886 SEC. AMADO NERVO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
EMPALME	EMPALME	1	398	100.00
0.00	0.00			
263,271.00	263,271.00			
230,238.30	230,238.30			

C-00062/1886 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1887 SEC. BENITO JUAREZ

EMPALME	EMPALME		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	778	100.00
263,271.00	263,271.00	0.00			
226,824.31	226,824.31	0.00			

C-00062/1887 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1888 SEC. TELESECUNDARIA 357

NACO	CUAUHTEMOC		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	19	14.12
274,918.00	274,918.00	0.00			
78,748.68	78,748.68	0.00			

C-00062/1888 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004

C-00062/1889 SEC. ESTATAL NUM. 33

HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	648	95.46
1,429,496.00	1,429,496.00	0.00			
1,100,167.97	1,100,167.97	0.00			

C-00062/1889 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1890 TELESECUNDARIA 103

HUATABAMPO	HUATABAMPO		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	1118	100.00
455,135.00	455,135.00	0.00			
136,540.38	136,540.38	0.00			

C-00062/1890 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1891 SEC. ESTATAL 3

MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	1125	15.17
458,623.00	458,623.00	0.00			
137,586.76	137,586.76	0.00			

C-00062/1891 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1892 SEC. HEROES DE CABORCA

CABORCA	HEROICA CABORCA		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	1226	97.78
457,630.00	457,630.00	0.00			
190,006.76	190,006.76	0.00			

C-00062/1892 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1893 SEC. TECNICA 5

NAVOJOA	NAVOJOA		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	1412	100.00
455,190.00	455,190.00	0.00			
136,556.72	136,556.72	0.00			

C-00062/1893 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1894 SEC. HEROICO COLEGIO MILITAR

NAVOJOA	NAVOJOA		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	1170	100.00
455,190.00	455,190.00	0.00			
136,556.72	136,556.72	0.00			

C-00062/1894 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1895 SEC. TECNICA 9, EDELBERTO PADILLA SAMANIEGO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	1169	30.00
0.00	0.00			
457,110.00	457,110.00			
136,314.24	136,314.24			

C-00062/1895 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1896 SEC. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	1086	100.00
0.00	0.00			
456,572.00	456,572.00			
440,766.15	440,766.15			

C-00062/1896 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1897 SEC. TECNICA 4

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	1318	100.00
0.00	0.00			
456,572.00	456,572.00			
425,637.06	425,637.06			

C-00062/1897 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1898 SEC. LUIS B. SANCHEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
SAN LUIS RIO COLORADO	LUIS B SANCHEZ	1	370	100.00
0.00	0.00			
456,572.00	456,572.00			
393,118.17	393,118.17			

C-00062/1898 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1899 SEC. 7 DE NOVIEMBRE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
NACAZARI DE GARCIA	NACAZARI DE GARCIA	1	708	0.00
0.00	0.00			
440,744.00	440,744.00			
119,312.36	119,312.36			

C-00062/1899 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004

C-00062/1900 ED-2016 CONSTRUCCION DE DOS BEBEDEROS DE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
NAVOJOA	COMISARIA ROSALES	1	357	100.00
0.00	0.00			
460,494.00	460,494.00			
138,147.94	138,147.94			

C-00062/1900 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1901 SEC. TECNICA 53, MA MAGDALENA SPINDOLA GARCIA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
CAJEME	PROVIDENCIA	1	513	100.00
0.00	0.00			
439,670.00	439,670.00			
228,398.79	228,398.79			

C-00062/1901 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1902 SEC. ALFREDO E URUCHURTU

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	946	0.00
0.00	0.00			
435,355.00	435,355.00			
130,606.35	130,606.35			

C-00062/1902 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1903 SEC. JOSE VASCONCELOS									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				OBRA	ALUMNO		100.00
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	886		
	435,355.00	435,355.00		0.00	0.00	C-00062/1903 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007			
	130,606.35	130,606.35		0.00	0.00				
C-00062/1904 SEC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA									
	CABORCA	HEROICA CABORCA				OBRA	ALUMNO		80.23
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	671		
	457,630.00	457,630.00		0.00	0.00	C-00062/1904 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002			
	210,740.12	210,740.12		0.00	0.00				
C-00062/1905 SEC. BENITO JUAREZ GARCIA									
	IMURIS	IMURIS				OBRA	ALUMNO		0.00
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	721		
	458,623.00	458,623.00		0.00	0.00	C-00062/1905 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003			
	137,586.76	137,586.76		0.00	0.00				
C-00062/1906 SEC. CATALINA ACOSTA DE BERNAL									
	HUATABAMPO	HUATABAMPO				OBRA	ALUMNO		8.02
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	623		
	455,135.00	455,135.00		0.00	0.00	C-00062/1906 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012			
	136,540.38	136,540.38		0.00	0.00				
C-00062/1907 SEC. TECNICA 65									
	CAJEME	COLONIA ALLENDE (EL DIECIOCHO)				OBRA	ALUMNO		0.00
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	182		
	443,968.00	443,968.00		0.00	0.00	C-00062/1907 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011			
	131,850.85	131,850.85		0.00	0.00				
C-00062/1908 SEC. PROF. EFRAIN BUENROSTRO									
	ALTAR	ALTAR				OBRA	ALUMNO		0.00
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	570		
	273,373.00	273,373.00		0.00	0.00	C-00062/1908 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002			
	81,745.08	81,745.08		0.00	0.00				
C-00062/1909 SEC. TELESECUNDARIA 266									
	ALTAR	LLANO BLANCO (RANCHO SECO)				OBRA	ALUMNO		0.00
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	23		
	273,373.00	273,373.00		0.00	0.00	C-00062/1909 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002			
	81,745.08	81,745.08		0.00	0.00				
C-00062/1910 SEC. TELESECUNDARIA 279									
	ALTAR	16 DE SEPTIEMBRE				OBRA	ALUMNO		32.95
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	26		
	273,373.00	273,373.00		0.00	0.00	C-00062/1910 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002			
	81,745.08	81,745.08		0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1911 SEC. TECNICA 14

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
ARIVECHI	ARIVECHI	1	47	0.00
0.00	0.00			
263,717.00	263,717.00			
78,893.64	78,893.64			

C-00062/1911 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A009

C-00062/1912 SEC. TELESECUNDARIA 257

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
ARIVECHI	TARACHI	1	24	0.00
0.00	0.00			
263,717.00	263,717.00			
78,893.64	78,893.64			

C-00062/1912 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A009

C-00062/1913 SEC. GENERAL 18, JESUS GARCIA MORALES

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
ARIZPE	ARIZPE	1	114	70.72
0.00	0.00			
263,717.00	263,717.00			
134,881.52	134,881.52			

C-00062/1913 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005

C-00062/1914 E.P. GENERAL ABELARDO L RODRIGUEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
ARIZPE	ARIZPE	1	179	52.72
0.00	0.00			
263,717.00	263,717.00			
78,273.74	78,273.74			

C-00062/1914 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005

C-00062/1915 SEC. TELESECUNDARIA 90

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
ARIZPE	BACANUCHI (EL ALAMO)	1	13	0.00
0.00	0.00			
263,717.00	263,717.00			
78,893.64	78,893.64			

C-00062/1915 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005

C-00062/1916 SEC. TELESECUNDARIA 153

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
ARIZPE	SINOQUIPE	1	19	0.00
0.00	0.00			
263,717.00	263,717.00			
78,893.64	78,893.64			

C-00062/1916 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005

C-00062/1917 SEC. EMIGDIO LOPEZ PEREZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
BACUM	BACUM	1	279	100.00
0.00	0.00			
264,280.00	264,280.00			
229,331.63	229,331.63			

C-00062/1917 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1918 SEC. TECNICA 2

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
BACUM	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	1	405	65.27
0.00	0.00			
264,280.00	264,280.00			
110,516.37	110,516.37			

C-00062/1918 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1919 SEC. TELESECUNDARIA 198

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
BAVISPE	BAVISPE	1	48	50.59
0.00	0.00			
265,148.00	265,148.00			
78,748.68	78,748.68			

C-00062/1919 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A006

C-00062/1920 SEC. TECNICA 29, RICARDO MONTIJO CASTRO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
NACO	NACO	1	370	19.42
0.00	0.00			
274,918.00	274,918.00			
78,748.68	78,748.68			

C-00062/1920 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004

C-00062/1921 SEC. TELESECUNDARIA 310

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
SAN FELIPE DE JESUS	SAN FELIPE DE JESUS	1	16	0.00
0.00	0.00			
710,521.00	710,521.00			
213,156.19	213,156.19			

C-00062/1921 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005

C-00062/1922 SEC. PROF. RAFAEL N VARELA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
CUMPAS	CUMPAS	1	170	0.00
0.00	0.00			
263,003.00	263,003.00			
78,900.88	78,900.88			

C-00062/1922 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A006

C-00062/1923 SEC. TELESECUNDARIA 208

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
BACANORA	BACANORA	1	34	0.00
0.00	0.00			
263,717.00	263,717.00			
79,115.06	79,115.06			

C-00062/1923 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A009

C-00062/1924 SEC. PROFR. ALEJANDRO SOTELO BURRUEL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	1070	76.65
0.00	0.00			
1,281,370.00	1,281,370.00			
931,703.68	931,703.68			

C-00062/1924 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1925 SEC. NETZAHUALCOYOTL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	688	100.00
0.00	0.00			
846,549.00	846,549.00			
845,689.21	845,689.21			

C-00062/1925 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1926 SEC. TECNICA 64

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
BENITO JUAREZ	PAREDON COLORADO (PAREDON VIEJO)	1	192	100.00
0.00	0.00			
1,756,225.00	1,756,225.00			
1,618,533.57	1,618,533.57			

C-00062/1926 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1927 SEC. TECNICA 16

CAJEME	COCORIT	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	1187	94.23
1,905,422.00	1,905,422.00	C-00062/1927 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011		
1,765,199.74	1,765,199.74			

C-00062/1928 SEC. TÉCNICA 24, LORENZO LOPEZ BALMACEDA

CAJEME	QUECHEHUECA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	248	0.00
1,032,074.00	1,032,074.00	C-00062/1928 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011		
309,365.24	309,365.24			

C-00062/1929 TELESECUNDARIA 41

CAJEME	ESTACION CORRAL	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	107	100.00
284,268.00	284,268.00	C-00062/1929 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011		
209,759.84	209,759.84			

C-00062/1930 SEC. TECNICA 45

NAVOJOA	SAN IGNACIO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	631	0.00
486,756.00	486,756.00	C-00062/1930 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		
146,026.79	146,026.79			

C-00062/1931 SEC. LIC. BENITO JUAREZ

CAJEME	PUEBLO YAQUI	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	438	0.00
526,041.00	526,041.00	C-00062/1931 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011		
0.00	0.00			

C-00062/1932 SEC. FUNDACION ESPOSOS RODRIGUEZ

AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	1134	100.00
2,047,033.00	2,047,033.00	C-00062/1932 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004		
2,045,041.37	2,045,041.37			

C-00062/1933 SEC. JOSE VASCONCELOS

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	886	100.00
61,725.01	61,725.01	C-00062/1933 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
61,725.01	61,725.01			

C-00062/1934 SEC. TECNICA 66, CUAUHTEMOC GARCIA VALLEJO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	1713	100.00
435,355.00	435,355.00	C-00062/1934 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
426,093.18	426,093.18			



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1935 SEC. PROF. MIGUEL ANGEL LOYA MARTINEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	1273	23.10
0.00	0.00			
175,754.00	175,754.00			
52,726.12	52,726.12			

C-00062/1935 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1936 SEC. OTHON ALMADA NO. 2

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
NAVOJOA	NAVOJOA	1	1157	96.64
0.00	0.00			
2,522,909.00	2,522,909.00			
2,332,411.41	2,332,411.41			

C-00062/1936 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1937 SEC. NICOLAS GARCIA OCEGUE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
BACUM	SAN JOSE DE BACUM	1	302	52.06
0.00	0.00			
575,431.00	575,431.00			
533,483.27	533,483.27			

C-00062/1937 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1938 CAM 09

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
HUATABAMPO	HUATABAMPO	1	135	100.00
0.00	0.00			
271,161.00	271,161.00			
236,427.50	236,427.50			

C-00062/1938 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1939 CAM 16

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	84	83.50
0.00	0.00			
576,965.00	576,965.00			
173,089.31	173,089.31			

C-00062/1939 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1940 CAM 9

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
ACONCHI	ACONCHI	1	85	41.10
0.00	0.00			
261,026.00	261,026.00			
78,062.66	78,062.66			

C-00062/1940 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005

C-00062/1941 CENTRO DE ATENCION MULTIPLE ESTATAL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
ALAMOS	ALAMOS	1	68	32.42
0.00	0.00			
272,661.00	272,661.00			
81,798.06	81,798.06			

C-00062/1941 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1942 CAM MARIA DEL CARMEN MONTEVERDE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	1	28	11.65
0.00	0.00			
260,313.00	260,313.00			
78,093.65	78,093.65			

C-00062/1942 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1943 CAM LA MONTAÑA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	1	93	100.00
0.00	0.00			
273,915.00	273,915.00			
250,085.83	250,085.83			

C-00062/1943 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1944 CAME 6

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
ALTAR	ALTAR	1	116	0.00
0.00	0.00			
273,373.00	273,373.00			
81,745.08	81,745.08			

C-00062/1944 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1945 CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 36

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	89	0.00
0.00	0.00			
165,573.00	165,573.00			
49,151.25	49,151.25			

C-00062/1945 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1946 CAM 53

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NAVOJOA	NAVOJOA	1	70	100.00
0.00	0.00			
1,001,060.00	1,001,060.00			
922,152.52	922,152.52			

C-00062/1946 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1947 CAM 57

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	55	93.19
0.00	0.00			
691,849.00	691,849.00			
515,119.40	515,119.40			

C-00062/1947 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1948 CBTIS 40

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1	1246	0.00
0.00	0.00			
220,954.00	220,954.00			
0.00	0.00			

C-00062/1948 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1949 CBTIS 63

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HUATABAMPO	HUATABAMPO	1	1487	0.00
0.00	0.00			
1,861,684.00	1,861,684.00			
557,330.53	557,330.53			

C-00062/1949 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1950 CECYTES SLRC

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	316	0.13
0.00	0.00			
1,951,933.00	1,951,933.00			
0.00	0.00			

C-00062/1950 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-141A001



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto										
		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %			
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros						

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1951 CBTIS 188

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	1602	35.98
0.00	0.00			
1,011,548.00	1,011,548.00			
300,356.11	300,356.11			

C-00062/1951 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1952 REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL EN SECUNDARIA TECNICA 12, JUAN

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	626	0.00
0.00	0.00			
1,788,674.00	1,788,674.00			
0.00	0.00			

C-00062/1952 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1953 COBACH PLANTEL PLUTARCO ELIAS CALLES

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	1	737	0.00
0.00	0.00			
323,635.00	323,635.00			
96,811.23	96,811.23			

C-00062/1953 - 4102100400-2502E31K006N000-612012-141A004

C-00062/1954 CBTA NUM. 38

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	MARTE R. GOMEZ	1	604	100.00
0.00	0.00			
329,492.00	329,492.00			
98,281.60	98,281.60			

C-00062/1954 - 4102100400-2502E31K006N000-612012-141A011

C-00062/1955 COBACH ETCHOJOA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
ETCHOJOA	ETCHOJOA	1	465	0.00
0.00	0.00			
336,447.00	336,447.00			
0.00	0.00			

C-00062/1955 - 4102100400-2502E31K006N000-612012-141A012

C-00062/1956 COBACH V

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	1305	100.00
0.00	0.00			
321,972.00	321,972.00			
96,591.59	96,591.59			

C-00062/1956 - 4102100400-2502E31K006N000-612012-141A007

C-00062/1957 CBTIS 40

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1	1246	100.00
0.00	0.00			
284,524.00	284,524.00			
117,396.70	117,396.70			

C-00062/1957 - 4102100400-2502E31K006N000-612012-141A010

C-00062/1958 CBTIS NUM. 63

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HUATABAMPO	HUATABAMPO	1	1487	0.00
0.00	0.00			
336,447.00	336,447.00			
0.00	0.00			

C-00062/1958 - 4102100400-2502E31K006N000-612012-141A012



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1959 COBACH PTO. PEÑASCO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	1	1083	0.00
0.00	0.00			
338,134.00	338,134.00			
101,432.70	101,432.70			

C-00062/1959 - 4102100400-2502E31K006N000-612012-141A001

C-00062/1960 CECYTES

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	1	277	54.44
0.00	0.00			
1,803,818.00	1,803,818.00			
1,045,463.00	1,045,463.00			

C-00062/1960 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1961 CECYTES BANAMICHI

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
BANAMICHI	BANAMICHI	1	478	91.12
0.00	0.00			
2,547,491.00	2,547,491.00			
2,110,659.49	2,110,659.49			

C-00062/1961 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-141A005

C-00062/1962 CBTA 53

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
MAZATAN	MAZATAN	1	187	84.68
0.00	0.00			
2,511,589.00	2,511,589.00			
1,798,303.39	1,798,303.39			

C-00062/1962 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-141A008

C-00062/1963 COBACH ALAMOS

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
ALAMOS	ALAMOS	1	552	32.83
0.00	0.00			
272,661.00	272,661.00			
81,798.06	81,798.06			

C-00062/1963 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1964 COBACH III

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	ESPERANZA	1	795	100.00
0.00	0.00			
676,290.00	676,290.00			
611,851.90	611,851.90			

C-00062/1964 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1965 CECYTES HERMOSILLO V

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	652	100.00
0.00	0.00			
2,514,658.00	2,514,658.00			
2,213,027.67	2,213,027.67			

C-00062/1965 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1966 EMSAD PTO. LIBERTAD

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
PITIQUITO	PUERTO LIBERTAD	1	155	19.20
0.00	0.00			
3,651,989.00	3,651,989.00			
1,094,964.05	1,094,964.05			

C-00062/1966 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-141A002



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1967 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

ETCHOJOA	ETCHOJOA	OBRA	ALUMNO	95.23
0.00	0.00	1	500	
3,114,992.00	3,114,992.00			
2,055,116.83	2,055,116.83			

C-00062/1967 - 4102100400-2503E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1968 UNIV. TECNOLOGICA DE SLRC

SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	ALUMNO	65.04
0.00	0.00	1	500	
2,381,413.00	2,381,413.00			
1,570,855.87	1,570,855.87			

C-00062/1968 - 4102100400-2503E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1969 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PTO PEÑASCO

PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	OBRA	ALUMNO	0.05
0.00	0.00	1	800	
1,920,484.00	1,920,484.00			
574,188.30	574,188.30			

C-00062/1969 - 4102100400-2503E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1970 U.T. GUAYMAS

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	ALUMNO	0.00
0.00	0.00	1	500	
15,255,319.00	15,255,319.00			
0.00	0.00			

C-00062/1970 - 4102100400-2503E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1971 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE S.L.R.C

SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	ALUMNO	0.00
0.00	0.00	1	800	
1,571,158.00	1,571,158.00			
449,120.11	449,120.11			

C-00062/1971 - 4102100400-2503E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1972 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS, MACETEROS Y PINTURA GENERAL EN

SAN LUIS RIO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA	OBRA	ALUMNO	0.00
0.00	0.00	1	118	
163,546.00	163,546.00			
24,531.83	24,531.83			

C-00062/1972 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1973 CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA, ILUMINACION Y PINTURA GENERAL EN

SAN LUIS RIO COLORADO	LUIS B SANCHEZ	OBRA	ALUMNO	0.00
0.00	0.00	1	384	
960,000.00	960,000.00			
144,000.00	144,000.00			

C-00062/1973 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1980 J.N. NUEVA CREACION

BACUM	BACUM	OBRA	ALUMNO	4.99
0.00	0.00	1	77	
471,093.00	471,093.00			
141,327.85	141,327.85			

C-00062/1980 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-151A010



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros			Av. Físico	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	%	
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1981 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN JA

CANANEA		CANANEA			OBRA	ALUMNO	
	0.00		0.00	0.00	1	73	0.00
	383,007.00		383,007.00	0.00			
	114,901.90		114,901.90	0.00			

C-00062/1981 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-151A004

C-00062/1982 J.N. ALBERT EINSTEIN

CAJEME		TREINTA Y UNO DE OCTUBRE			OBRA	ALUMNO	
	0.00		0.00	0.00	1	40	0.00
	937,836.00		937,836.00	0.00			
	280,982.00		280,982.00	0.00			

C-00062/1982 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-151A011

C-00062/1983 E.P. ENRIQUETA DE PARODI

HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	
	0.00		0.00	0.00	1	589	0.00
	4,486,295.00		4,486,295.00	0.00			
	0.00		0.00	0.00			

C-00062/1983 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-151A007

C-00062/1984 E.P. JOSE VASCONCELOS

NOGALES		HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO	
	0.00		0.00	0.00	1	616	100.00
	724,610.00		724,610.00	0.00			
	648,335.94		648,335.94	0.00			

C-00062/1984 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-151A003

C-00062/1985 E.P. GABRIEL VALDEZ VILLA

NACO		NACO			OBRA	ALUMNO	
	0.00		0.00	0.00	1	186	98.15
	726,936.00		726,936.00	0.00			
	674,525.90		674,525.90	0.00			

C-00062/1985 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-151A004

C-00062/1986 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMA

NACO		NACO			OBRA	ALUMNO	
	0.00		0.00	0.00	1	517	33.55
	1,363,203.00		1,363,203.00	0.00			
	498,607.41		498,607.41	0.00			

C-00062/1986 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-151A004

C-00062/1987 SEC. TECNICA NO. 19

GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS			OBRA	ALUMNO	
	0.00		0.00	0.00	1	114	0.00
	1,189,450.00		1,189,450.00	0.00			
	356,327.91		356,327.91	0.00			

C-00062/1987 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-151A010

C-00062/1988 SEC. TECNICA 29

NACO		NACO			OBRA	ALUMNO	
	0.00		0.00	0.00	1	370	52.95
	1,807,757.00		1,807,757.00	0.00			
	1,037,418.47		1,037,418.47	0.00			

C-00062/1988 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-151A004



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1989 SEC. TECNICA 29, RICARDO MONTIJO CASTRO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NACO	NACO	1	362	31.15
0.00	0.00			
1,565,858.00	1,565,858.00			
529,826.75	529,826.75			

C-00062/1989 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-151A004

C-00062/1990 J.N. IGNACIO ALTAMIRANO

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
HUATABAMPO	HUATABAMPO	1	30	100.00
0.00	0.00			
509,096.00	509,096.00			
470,597.43	470,597.43			

C-00062/1990 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY12

C-00062/1991 USAER 242

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
NAVOJOA	NAVOJOA	1	89	100.00
0.00	0.00			
456,882.00	456,882.00			
210,680.96	210,680.96			

C-00062/1991 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY12

C-00062/1992 E.P. PLUTARCO ELIAS CALLES

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
NAVOJOA	PUEBLO MAYO	1	30	100.00
0.00	0.00			
493,626.00	493,626.00			
301,787.95	301,787.95			

C-00062/1992 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY12

C-00062/1993 E.P. RAMON MOROYOQUI GIL

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
NAVOJOA	NAVOJOA	1	30	100.00
0.00	0.00			
439,380.00	439,380.00			
416,454.52	416,454.52			

C-00062/1993 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY12

C-00062/1994 E.P. 5 DE FEBRERO

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	TEPEYAC	1	30	47.79
0.00	0.00			
468,285.00	468,285.00			
140,485.20	140,485.20			

C-00062/1994 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY11

C-00062/1995 E.P. NC, COLINAS DEL VIENTO

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	30	70.78
0.00	0.00			
550,702.00	550,702.00			
165,210.34	165,210.34			

C-00062/1995 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY03

C-00062/1996 TELESECUNDARIA 120

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
HUATABAMPO	BOCAS, LAS	1	30	100.00
0.00	0.00			
573,544.00	573,544.00			
430,811.38	430,811.38			

C-00062/1996 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY12



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1997 TELESECUNDARIA 247

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
ETCHOJOA	ETCHOJOA	AULA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	2	60	
898,749.00	898,749.00			
550,284.72	550,284.72			

C-00062/1997 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY12

C-00062/1998 J.N. GLORIA RODRIGUEZ ELIZARRARAS

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	0.00
0.00	0.00	1	113	
209,545.00	209,545.00			
62,863.27	62,863.27			

C-00062/1998 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-151A011

C-00062/1999 E.P. MIGUEL HIDALGO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	92.77
0.00	0.00	1	169	
1,100,853.00	1,100,853.00			
329,882.27	329,882.27			

C-00062/1999 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-151A011

C-00062/2000 E.P. J. ALBERTO GONZALEZ VILLEGAS

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	ALUMNO	9.57
0.00	0.00	1	280	
427,909.00	427,909.00			
128,372.54	128,372.54			

C-00062/2000 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-151A003

C-00062/2001 SEC. TECNICA 23

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	POTAM	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	409	
133,314.00	133,314.00			
39,994.00	39,994.00			

C-00062/2001 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-151A010

C-00062/2002 SEC. FUND. ESPOSOS RODRIGUEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	1153	
324,263.00	324,263.00			
282,026.77	282,026.77			

C-00062/2002 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-151A004

C-00062/2003 COBACH V

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	1362	
1,099,781.00	1,099,781.00			
1,098,509.19	1,098,509.19			

C-00062/2003 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-151A007

C-00062/2004 J.N. NUEVA CREACION LOS JANOS

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
IMURIS	JANOS, LOS	OBRA	ALUMNO	63.09
0.00	0.00	1	24	
786,239.00	786,239.00			
235,871.53	235,871.53			

C-00062/2004 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY03



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/2005 J.N. FRANCISCA ARMIDA ROMERO DUARTE

NOGALES		HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	104	53.57	
898,769.00	898,769.00	0.00	0.00	C-00062/2005 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY03			
268,709.97	268,709.97	0.00	0.00				

C-00062/2006 J.N. GUILLERMO TELL

CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	198	80.90	
638,995.00	638,995.00	0.00	0.00	C-00062/2006 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY11			
406,709.80	406,709.80	0.00	0.00				

C-00062/2007 E.P. LAZARO CARDENAS

HUATABAMPO		MILPAS, LAS			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	81	100.00	
1,395,126.00	1,395,126.00	0.00	0.00	C-00062/2007 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12			
1,289,558.80	1,289,558.80	0.00	0.00				

C-00062/2008 E.P. 6 DE ABRIL

CABORCA		HEROICA CABORCA			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	639	100.00	
525,831.00	525,831.00	0.00	0.00	C-00062/2008 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY02			
525,827.21	525,827.21	0.00	0.00				

C-00062/2009 E.P. LIC. BENITO JUAREZ

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES		SONOITA			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	241	100.00	
561,289.00	561,289.00	0.00	0.00	C-00062/2009 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY01			
251,676.27	251,676.27	0.00	0.00				

C-00062/2010 ESC. SEC. RICARDO MONTIJO MENDOZA

NOGALES		HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	1296	85.25	
970,245.00	970,245.00	0.00	0.00	C-00062/2010 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY03			
730,702.92	730,702.92	0.00	0.00				

C-00062/2011 ESC. SEC. TELESECUNDARIA 38

HUATABAMPO		MORONCARIT			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	128	100.00	
469,372.00	469,372.00	0.00	0.00	C-00062/2011 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12			
430,721.39	430,721.39	0.00	0.00				

C-00062/2012 J.N. BEOSKO CHOKI

GUAYMAS		CASAS BLANCAS			AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	30	29.44	
424,178.00	424,178.00	0.00	0.00	C-00062/2012 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY10			
127,253.32	127,253.32	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/2013 J.N. ANTONIO LORENZO DE LAVOISIER

SAN LUIS RIO COLORADO	LUIS B SANCHEZ	AULA	ALUMNO	92.89
0.00	0.00	1	30	
483,299.00	483,299.00	C-00062/2013 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY01		
144,989.51	144,989.51			

C-00062/2014 J.N. FRANCISCA VASQUEZ

CABORCA	HEROICA CABORCA	AULA	ALUMNO	68.19
0.00	0.00	1	30	
475,742.00	475,742.00	C-00062/2014 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY02		
142,722.55	142,722.55			

C-00062/2015 J.N. ISIDRO FABELA ALFARO

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	AULA	ALUMNO	8.66
0.00	0.00	1	30	
550,740.00	550,740.00	C-00062/2015 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY10		
165,221.80	165,221.80			

C-00062/2016 J.N. NC, PASEO DEL PEDREGAL

HERMOSILLO	HERMOSILLO	AULA	ALUMNO	23.78
0.00	0.00	1	30	
528,194.00	528,194.00	C-00062/2016 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY07		
158,458.16	158,458.16			

C-00062/2017 J.N. NUEVA CREACION

CABORCA	15 DE SEPTIEMBRE	AULA	ALUMNO	78.62
0.00	0.00	1	30	
435,393.00	435,393.00	C-00062/2017 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY02		
130,617.86	130,617.86			

C-00062/2018 E.P. BRAULIO RODRIGUEZ

IMURIS	CERRO BLANCO	AULA	ALUMNO	39.55
0.00	0.00	1	30	
422,903.00	422,903.00	C-00062/2018 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY03		
181,318.27	181,318.27			

C-00062/2019 E.P. ARMANDO E VERDUGO RIVERA

HERMOSILLO	HERMOSILLO	AULA	ALUMNO	54.10
0.00	0.00	1	30	
378,674.00	378,674.00	C-00062/2019 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY07		
113,601.97	113,601.97			

C-00062/2020 E.P. NC, COL. LADRILLERA DOS

AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AULA	ALUMNO	31.05
0.00	0.00	1	30	
501,338.00	501,338.00	C-00062/2020 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY04		
150,401.28	150,401.28			



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto									
		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/2021 E.P. MARIA DEL CARMEN TORRES G

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1	60	21.24
0.00	0.00			
443,282.00	443,282.00			
132,984.43	132,984.43			

C-00062/2021 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY10

C-00062/2022 E.P. NC, LOS ARROYOS

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	60	49.70
0.00	0.00			
481,493.00	481,493.00			
144,447.60	144,447.60			

C-00062/2022 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY07

C-00062/2023 E.P. NC, CAMPANARIO

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	60	62.13
0.00	0.00			
478,897.00	478,897.00			
268,837.55	268,837.55			

C-00062/2023 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY11

C-00062/2024 E.P. FCO GONZALEZ BOCANEGRA

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
SANTA ANA	SANTA ANA	2	133	40.81
0.00	0.00			
818,151.00	818,151.00			
244,532.80	244,532.80			

C-00062/2024 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY03

C-00062/2025 ESC. SEC. TECNICA 35

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
CABORCA	PLUTARCO ELIAS CALLES	2	120	39.70
0.00	0.00			
1,219,662.00	1,219,662.00			
365,160.00	365,160.00			

C-00062/2025 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY02

C-00062/2026 ESC. SEC. TECNICA 80

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	3	180	0.00
0.00	0.00			
1,630,569.00	1,630,569.00			
484,280.74	484,280.74			

C-00062/2026 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY03

C-00062/2027 TELESECUNDARIA 260

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	PUNTA CHUECA	1	45	43.80
0.00	0.00			
478,951.00	478,951.00			
143,685.17	143,685.17			

C-00062/2027 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY07

C-00062/2028 TELESECUNDARIA 296

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
ALAMOS	OSOBAMPO	1	32	100.00
0.00	0.00			
500,199.00	500,199.00			
493,207.39	493,207.39			

C-00062/2028 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY12



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/2029 TELESECUNDARIA 366

IMURIS		CRUCERO, EL			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	64			49.32
	439,891.00	439,891.00	0.00	0.00	C-00062/2029 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY03				
	195,602.70	195,602.70	0.00	0.00					

C-00062/2030 TELESECUNDARIA 369

CABORCA		DIAMANTE, EL. (DIVISION DEL NORTE)			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	106			60.42
	495,611.00	495,611.00	0.00	0.00	C-00062/2030 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY02				
	148,683.00	148,683.00	0.00	0.00					

C-00062/2031 CAM 3

CANANEA		CANANEA			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			59.95
	506,551.00	506,551.00	0.00	0.00	C-00062/2031 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY04				
	151,965.14	151,965.14	0.00	0.00					

C-00062/2032 CAM 61

NOGALES		HEROICA NOGALES			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			66.01
	569,096.00	569,096.00	0.00	0.00	C-00062/2032 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY03				
	292,580.37	292,580.37	0.00	0.00					

C-00062/2033 N.E. TELESECUNDARIA 374

EMPALME		JUAN RODRIGUEZ			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	120			0.00
	2,728,420.00	2,728,420.00	0.00	0.00	C-00062/2033 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY10				
	817,961.72	817,961.72	0.00	0.00					

C-00062/2034 J.N. BENITO JUAREZ

HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	111			0.00
	883,284.00	883,284.00	0.00	0.00	C-00062/2034 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-151A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					

C-00062/2035 E.P. LIBERTAD Y JUSTICIA

CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	337			0.00
	772,586.00	772,586.00	0.00	0.00	C-00062/2035 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-151A011				
	231,775.69	231,775.69	0.00	0.00					

C-00062/2036 E.P. ENRIQUE QUIJADA

HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	187			0.00
	1,944,768.00	1,944,768.00	0.00	0.00	C-00062/2036 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-151A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros			Av. Físico	
Modificado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	%	
Devengado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/2037 E.P. LAZARO CARDENAS DEL RIO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	404	0.00
0.00	0.00			
2,991,361.00	2,991,361.00			
868,873.23	868,873.23			

C-00062/2037 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-151A011

C-00062/2038 E.P. PASCUAL PEREZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	457	100.00
0.00	0.00			
316,729.00	316,729.00			
95,018.43	95,018.43			

C-00062/2038 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-151A007

C-00062/2039 CONALEP NOGALES

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	1873	0.00
0.00	0.00			
59,669.00	59,669.00			
17,900.64	17,900.64			

C-00062/2039 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-151A003

C-00062/2040 J.N. TERESA SANTRACRUZ DORAME

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	30	24.64
0.00	0.00			
431,843.00	431,843.00			
179,550.27	179,550.27			

C-00062/2040 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY07

C-00062/2041 J.N. NC, COL. SAN RAFAEL

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico
PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	1	30	71.85
0.00	0.00			
496,960.00	496,960.00			
149,087.99	149,087.99			

C-00062/2041 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY01

C-00062/2042 J.N. ESTEFANIA CASTAÑEDA NUÑEZ

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	30	83.23
0.00	0.00			
587,745.00	587,745.00			
176,323.36	176,323.36			

C-00062/2042 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY07

C-00062/2043 J.N. NUEVA CREACION

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico
NOGALES	AGUA ZARCA (FERROCARRIL)	1	30	78.13
0.00	0.00			
710,373.00	710,373.00			
372,494.60	372,494.60			

C-00062/2043 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY03

C-00062/2044 E.P. LUIS ARTURO PALMA MEZA

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico
HERMOSILLO	HERMOSILLO	2	60	86.15
0.00	0.00			
808,224.00	808,224.00			
359,203.52	359,203.52			

C-00062/2044 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY07



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/2045 E.P. LORENZO CHAN BE

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	60	100.00
0.00	0.00			
406,505.00	406,505.00			
247,134.94	247,134.94			

C-00062/2045 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY01

C-00062/2046 E.P. FAUSTINO FERNANDEZ AGUILAR

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	60	44.68
0.00	0.00			
505,097.00	505,097.00			
151,528.85	151,528.85			

C-00062/2046 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY07

C-00062/2047 E.P. NUEVA CREACION

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	60	38.26
0.00	0.00			
533,188.00	533,188.00			
227,570.32	227,570.32			

C-00062/2047 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY11

C-00062/2048 E.P. GILDARDO ERNESTO CORDOVA VILLEGAS

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	2	120	85.17
0.00	0.00			
784,861.00	784,861.00			
235,458.30	235,458.30			

C-00062/2048 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY07

C-00062/2049 E.P. HERMAN BRUSS

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	30	49.80
0.00	0.00			
474,404.00	474,404.00			
190,635.60	190,635.60			

C-00062/2049 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY11

C-00062/2050 E.P. NC, REAL DEL CARMEN

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	2	60	43.77
0.00	0.00			
466,820.00	466,820.00			
277,487.80	277,487.80			

C-00062/2050 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY07

C-00062/2051 E.P. NUEVA CREACION

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	AGUA ZARCA (FERROCARRIL)	2	291	0.00
0.00	0.00			
858,261.00	858,261.00			
257,120.28	257,120.28			

C-00062/2051 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY03

C-00062/2052 E.P. EJERCITO MEXICANO

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	2	570	67.21
0.00	0.00			
458,217.00	458,217.00			
208,926.60	208,926.60			

C-00062/2052 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY07



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto									
		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
					No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/2053 ESC. SEC. GRAL NO. 4, COL. EL MANANTIAL

NOGALES		HEROICA NOGALES			AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	60	6.17
524,778.00	524,778.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2053 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY03		
157,433.32	157,433.32	0.00	0.00	0.00			

C-00062/2054 ESC. SEC. TECNICA 69

SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO			AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	120	36.18
1,150,080.00	1,150,080.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2054 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY01		
344,160.55	344,160.55	0.00	0.00	0.00			

C-00062/2055 ESC. SEC. TECNICA 74, PTA REAL

HERMOSILLO		HERMOSILLO			AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	120	26.58
1,093,898.00	1,093,898.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2055 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY07		
327,776.04	327,776.04	0.00	0.00	0.00			

C-00062/2056 E.P. NC, LOMAS DEL SOL

NOGALES		HEROICA NOGALES			AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	180	0.00
2,115,784.00	2,115,784.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2056 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY03		
628,552.93	628,552.93	0.00	0.00	0.00			

C-00062/2057 ESC. SEC. GENERAL NO. 4, LEYES DE REFORMA

SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO			AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	60	83.43
1,128,380.00	1,128,380.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2057 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY01		
338,160.89	338,160.89	0.00	0.00	0.00			

C-00062/2058 ESC. SEC. GRAL. FEDERAL 14, VILLA BONITA

HERMOSILLO		HERMOSILLO			AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	120	2.64
1,364,570.00	1,364,570.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2058 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY07		
408,930.29	408,930.29	0.00	0.00	0.00			

C-00062/2059 ESC. SEC. TECNICA 72, JOAQUIN ENRIQUEZ FLORES

HERMOSILLO		HERMOSILLO			AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	60	56.35
500,924.00	500,924.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2059 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY07		
150,277.04	150,277.04	0.00	0.00	0.00			

C-00062/2060 J.N. ALVARO OBREGON

HUATABAMPO		PLAYA HUATABAMPITO			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	38	100.00
39,572.00	39,572.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/2060 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12		
39,567.63	39,567.63	0.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/2061 E.P. NUEVA CREACION PASEO DEL PEDREGAL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	350	100.00
0.00	0.00			
124,834.00	124,834.00			
92,064.87	92,064.87			

C-00062/2061 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07

C-00062/2062 E.P. JUAN MALDONADO GUAGUETCHIA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
EMPALME	EMPALME	1	172	19.05
0.00	0.00			
335,303.00	335,303.00			
100,590.90	100,590.90			

C-00062/2062 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY10

C-00062/2063 ESC. SEC. TECNICA 67

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
NAVOJOA	NAVOJOA	1	802	72.90
0.00	0.00			
152,752.00	152,752.00			
45,825.43	45,825.43			

C-00062/2063 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12

C-00062/2064 ESC. SEC. TECNICA 28, IGNACIO OSUNA OSUNA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
GUAYMAS	VICAM PUEBLO	1	617	0.00
0.00	0.00			
1,035,110.00	1,035,110.00			
310,183.57	310,183.57			

C-00062/2064 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY10

C-00062/2065 ESC. SEC. TECNICA ESTATAL 18

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	1	243	0.00
0.00	0.00			
362,129.00	362,129.00			
108,638.66	108,638.66			

C-00062/2065 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY04

C-00062/2066 HABILITACION DE LABORATORIO DE ACUACULTURA EN LABORATORIO DE ALIMENTOS, REHABILITACION DE ESTADIO DE SOFTBOL, BODEGA, MODULO DE SERVICIOS Y TEJABAN

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1.000	740.000	0.00
0.00	0.00			
3,248,553.00	3,248,553.00			
973,965.81	973,965.81			

C-00062/2066 - 4102100400-2503E31K005N000-612012-135AQ10

C-00062/2067 CBTIS 11

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	2537	0.00
0.00	0.00			
876,729.00	876,729.00			
0.00	0.00			

C-00062/2067 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-151A007

C-00062/2068 CBTIS 132

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	2250	0.00
0.00	0.00			
869,054.00	869,054.00			
0.00	0.00			

C-00062/2068 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-151A007



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLASE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto									
		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/2069 CBTIS 206

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	1963	0.00
0.00	0.00			
-----	-----			
843,506.00	843,506.00			
-----	-----			
0.00	0.00			

C-00062/2069 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-151A007

C-00062/2070 CBTIS 37

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	988	0.00
0.00	0.00			
-----	-----			
979,306.00	979,306.00			
-----	-----			
0.00	0.00			

C-00062/2070 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-151A011

C-00062/2071 CBTIS 64

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
NAVOJOA	NAVOJOA	1	1905	0.00
0.00	0.00			
-----	-----			
989,825.00	989,825.00			
-----	-----			
0.00	0.00			

C-00062/2071 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-151A012

C-00062/2072 CBTIS 188

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	938	0.00
0.00	0.00			
-----	-----			
902,692.00	902,692.00			
-----	-----			
0.00	0.00			

C-00062/2072 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-151A011

C-00062/2073 CETIS 69

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	1309	0.00
0.00	0.00			
-----	-----			
982,805.00	982,805.00			
-----	-----			
0.00	0.00			

C-00062/2073 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-151A011

C-00062/2074 CETIS 207

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
NAVOJOA	NAVOJOA	1	1287	0.00
0.00	0.00			
-----	-----			
916,693.00	916,693.00			
-----	-----			
0.00	0.00			

C-00062/2074 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-151A012

C-00062/2075 CENDI NC, COL. ALTARES

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	150	29.77
0.00	0.00			
-----	-----			
6,157,185.00	6,157,185.00			
-----	-----			
2,220,846.06	2,220,846.06			

C-00062/2075 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-151A007

C-00062/2077 CONSTRUCCION DE UNA AULA ADOSADA EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION, COLONIA PIONEROS EN C.D OBREGON

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	30	36.20
0.00	0.00			
-----	-----			
467,535.00	467,535.00			
-----	-----			
140,260.50	140,260.50			

C-00062/2077 - 4102100400-2501E31K005N000-622012-155DY11



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/2078 CONSTRUCCION DE DOS AULAS ADOSADAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION, LOS PINOS RESIDENCIAL EN HERMOSILLO									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	120			34.16
	-----	-----	-----	-----					
	488,585.00	488,585.00	0.00	0.00	C-00062/2078 - 4102100400-2501E31K005N000-622012-155DY07				
	-----	-----	-----	-----					
	310,328.72	310,328.72	0.00	0.00					
C-00062/2079 CONSTRUCCION DE UNA AULA, ESTRUCTURA U2-C EN SECUNDARIA TECNICA ESTATAL 18, COLONIA PUEBLO NUEVO EN AGUA PRIETA									
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	243			52.41
	-----	-----	-----	-----					
	766,217.00	766,217.00	0.00	0.00	C-00062/2079 - 4102100400-2501E31K005N000-622012-155DY04				
	-----	-----	-----	-----					
	229,864.99	229,864.99	0.00	0.00					
C-00062/2080 CONSTRUCCION DE UN AULA, RAMPAS Y ALIMENTACION ELECTRICA EN TELESECUNDARIA 61									
	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	243			0.00
	-----	-----	-----	-----					
	515,269.00	515,269.00	0.00	0.00	C-00062/2080 - 4102100400-2501E31K005N000-622012-155DY05				
	-----	-----	-----	-----					
	154,580.66	154,580.66	0.00	0.00					
C-00062/2081 CENDI 2									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ANEXO	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	76			10.87
	-----	-----	-----	-----					
	1,701,387.00	1,701,387.00	0.00	0.00	C-00062/2081 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY07				
	-----	-----	-----	-----					
	509,995.89	509,995.89	0.00	0.00					
C-00062/2082 ESC. SEC. TECNICA ESTATAL 17, PASEO DEL PEDREGAL									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	739			0.00
	-----	-----	-----	-----					
	1,367,146.00	1,367,146.00	0.00	0.00	C-00062/2082 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY07				
	-----	-----	-----	-----					
	410,088.73	410,088.73	0.00	0.00					
C-00062/2083 J.N. GUILLERMO TELL									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			27.78
	-----	-----	-----	-----					
	409,396.00	409,396.00	0.00	0.00	C-00062/2083 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY11				
	-----	-----	-----	-----					
	151,858.65	151,858.65	0.00	0.00					
C-00062/2084 J.N. JUANA ACUÑA GAMEZ									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			0.00
	-----	-----	-----	-----					
	369,796.00	369,796.00	0.00	0.00	C-00062/2084 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY07				
	-----	-----	-----	-----					
	110,938.56	110,938.56	0.00	0.00					
C-00062/2085 J.N. IRMA BEATRIZ RASCON CORONADO									
	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			95.27
	-----	-----	-----	-----					
	430,684.00	430,684.00	0.00	0.00	C-00062/2085 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY01				
	-----	-----	-----	-----					
	129,204.92	129,204.92	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

ETCA-III-14

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/2086 CONSTRUCCION DE UNA AULA EN JARDIN DE NI									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	AULA	ALUMNO	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	437,920.00	437,920.00	0.00	0.00	C-00062/2086 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY11				
	183,380.31	183,380.31	0.00	0.00					
C-00062/2087 E.P. NC, PASEO DEL PEDREGAL									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	AULA	ALUMNO	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	454,491.00	454,491.00	0.00	0.00	C-00062/2087 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY07				
	136,347.11	136,347.11	0.00	0.00					
C-00062/2088 E.P. NC, SAN RAFAEL									
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	AULA	ALUMNO	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	120			
	842,535.00	842,535.00	0.00	0.00	C-00062/2088 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY01				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2090 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA PLUTARCO ELIAS CALLES, HERMOSILLO									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	339			
	1,707,430.00	1,707,430.00	0.00	0.00	C-00062/2090 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-151A001				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2091 CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA INSTITUTO KINO A.C., HERMOSILLO									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	97			
	599,999.00	599,999.00	0.00	0.00	C-00062/2091 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-151A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2092 TERMINACION DE HABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL EN ESCUELA PRIMARIA ABIGAELE BOHORQUEZ, HERMOSILLO									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	255			
	583,411.00	583,411.00	0.00	0.00	C-00062/2092 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-151A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2093 TERMINACION DE SUBESTACION ELECTRICA, LIMPIEZA DE MALEZA Y PODA DE ARBOLES EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION, FRACCIONAMIENTO KENNEDY/COLONIA									
	SANTA ANA	SANTA ANA	OBRA	ALUMNO	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	185			
	223,183.00	223,183.00	0.00	0.00	C-00062/2093 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-151A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2094 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ELODIA VDA. DE AVILES, CANANEA									
	CANANEA	CANANEA	OBRA	ALUMNO	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	447			
	380,578.00	380,578.00	0.00	0.00	C-00062/2094 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-151A003				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/2095 CONSTRUCCION DE TERCERA ETAPA DEL EDIFICIO 2 EN CAMPUS CAJEME (UNISON), CIUDAD OBREGON, CAJEME

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	822	0.00
12,500,000.00	12,500,000.00			
0.00	0.00			

C-00062/2095 - 4102100400-2503E31K005N000-612012-155DZ11

C-00062/2096 CONSTRUCCION DEL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO 3R, PARA LOS PROGRAMAS DE POSGRADO DE LA DIVISION DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES EN LA UNIDAD REGIONAL

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	186	0.00
5,500,000.00	5,500,000.00			
0.00	0.00			

C-00062/2096 - 4102100400-2503E31K005N000-612012-155DZ07

C-00062/2097 CONSERVACION DE VIALIDADES, PLANTA FISICA, INSTALACIONES, AREAS COMUNES Y EQUIPAMIENTO Y RESTITUCION DE EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES (UNISON), VARIOS

VARIOS	VARIAS	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	40955	0.00
12,000,000.00	12,000,000.00			
0.00	0.00			

C-00062/2097 - 4102100400-2503E31K005N000-612012-155DZ13

C-00062/2098 CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA CULTURA FISICA Y DEPORTE EN LA UNIDAD REGIONAL CENTRO (SEGUNDA ETAPA) (UNISON), HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	466	0.00
4,000,000.00	4,000,000.00			
0.00	0.00			

C-00062/2098 - 4102100400-2503E31K005N000-612012-155DZ07

C-00062/2099 ESTABILIZACION ESTRUCTURAL Y ADECUACION DE ESPACIOS DEL PRIMER EDIFICIO DE CAMPUS NOGALES EN LA UNIDAD REGIONAL NORTE (UNISON), NOGALES

NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	956	0.00
3,000,000.00	3,000,000.00			
0.00	0.00			

C-00062/2099 - 4102100400-2503E31K005N000-612012-155DZ03

C-00062/2100 TERMINACION DE DOS AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION, COLONIA CERRO PRIETO EN CABORCA

CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	2	60	94.56
378,091.00	378,091.00			
318,017.17	318,017.17			

C-00062/2100 - 4102100400-2501E31K005N000-622012-155DY02

C-00062/2101 J.N. NUEVA CREACION

HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN	CONSTRUCCION	ALUMNO	
0.00	0.00	1	1	0.00
247,573.00	0.00			
74,271.84	0.00			

C-00062/2101 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155EQ13

C-00062/2102 E.P. JOSE MA. MORELOS

ETCHOJOA	VILLA TRES CRUCES	CONSTRUCCION	ALUMNO	
0.00	0.00	1	1	30.70
247,573.00	0.00			
74,271.84	0.00			

C-00062/2102 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155EQ13



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/2103 E.P. NIÑOS HEROES

ETCHOJOA	CAPUSARI, EL	CONSTRUCCION	ALUMNO	31.89
0.00	0.00	1	1	
247,573.00	0.00	247,573.00	0.00	
74,271.84	0.00	74,271.84	0.00	
C-00062/2103 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155EQ13				

C-00062/2104 E.P. REVOLUCION

ETCHOJOA	MAVEJAQUI	CONSTRUCCION	ALUMNO	49.98
0.00	0.00	1	1	
247,573.00	0.00	247,573.00	0.00	
74,271.84	0.00	74,271.84	0.00	
C-00062/2104 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155EQ13				

C-00062/2105 E.P. BENITO JUAREZ

ETCHOJOA	GUAYPARIN	CONSTRUCCION	ALUMNO	20.50
0.00	0.00	1	1	
247,573.00	0.00	247,573.00	0.00	
74,271.84	0.00	74,271.84	0.00	
C-00062/2105 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155EQ13				

C-00062/2106 E.P. EMILIANO ZAPATA

ETCHOJOA	CHORI, EL	CONSTRUCCION	ALUMNO	46.39
0.00	0.00	1	1	
247,573.00	0.00	247,573.00	0.00	
74,271.84	0.00	74,271.84	0.00	
C-00062/2106 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155EQ13				

C-00062/2107 E.P. 13 DE SEPTIEMBRE

ETCHOJOA	BUAYSIACOBÉ	CONSTRUCCION	ALUMNO	36.82
0.00	0.00	1	1	
247,573.00	0.00	247,573.00	0.00	
74,271.84	0.00	74,271.84	0.00	
C-00062/2107 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155EQ13				

C-00062/2108 E.P. EMILIANO ZAPATA

ETCHOJOA	BABURO	CONSTRUCCION	ALUMNO	11.32
0.00	0.00	1	1	
247,573.00	0.00	247,573.00	0.00	
74,271.84	0.00	74,271.84	0.00	
C-00062/2108 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155EQ13				

C-00062/2109 E.P. GABINO BARREDA

ETCHOJOA	GUAYTANA	CONSTRUCCION	ALUMNO	37.19
0.00	0.00	1	1	
247,573.00	0.00	247,573.00	0.00	
74,271.84	0.00	74,271.84	0.00	
C-00062/2109 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155EQ13				

C-00062/2110 E.P. JAIME NUNO

ETCHOJOA	GUAYPARIN	CONSTRUCCION	ALUMNO	11.32
0.00	0.00	1	1	
247,573.00	0.00	247,573.00	0.00	
74,271.84	0.00	74,271.84	0.00	
C-00062/2110 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155EQ13				



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/2111 E.P. RAFAELA L. RODRIGUEZ									
	ETCHOJOA	ETCHOJOA				CONSTRUCCION	ALUMNO		29.05
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	1		
	247,573.00	0.00		247,573.00	0.00	C-00062/2111 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155EQ13			
	74,271.84	0.00		74,271.84	0.00				
C-00062/2112 E.P. INDIGENAS DEL MAYO									
	ETCHOJOA	JUCHICA				CONSTRUCCION	ALUMNO		36.82
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	1		
	247,573.00	0.00		247,573.00	0.00	C-00062/2112 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155EQ13			
	74,271.84	0.00		74,271.84	0.00				
C-00062/2113 E.P. NUEVA CREACION									
	ETCHOJOA	CAMPANICHACA				CONSTRUCCION	ALUMNO		31.22
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	1		
	247,573.00	0.00		247,573.00	0.00	C-00062/2113 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155EQ13			
	74,271.84	0.00		74,271.84	0.00				
C-00062/2114 E.P. 5 DE MAYO									
	ETCHOJOA	SALITRAL ,EL				CONSTRUCCION	ALUMNO		42.52
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	1		
	247,573.00	0.00		247,573.00	0.00	C-00062/2114 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155EQ13			
	74,271.84	0.00		74,271.84	0.00				
C-00062/2115 E.P. BENITO JUAREZ									
	ETCHOJOA	TIRISCOHUASA				CONSTRUCCION	ALUMNO		21.91
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	1		
	247,573.00	0.00		247,573.00	0.00	C-00062/2115 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155EQ13			
	74,271.84	0.00		74,271.84	0.00				
C-00062/2116 E.P. EMILIANO ZAPATA									
	ETCHOJOA	JITONHUECA				CONSTRUCCION	ALUMNO		19.57
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	1		
	247,573.00	0.00		247,573.00	0.00	C-00062/2116 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155EQ13			
	74,271.84	0.00		74,271.84	0.00				
C-00062/2117 E.P. NIÑOS HEROES									
	ETCHOJOA	ESPAÑA CAMPO UNO				CONSTRUCCION	ALUMNO		31.89
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	1		
	247,573.00	0.00		247,573.00	0.00	C-00062/2117 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155EQ13			
	74,271.84	0.00		74,271.84	0.00				
C-00062/2118 E.P. GRAL. FCO. VILLA									
	ETCHOJOA	VIEJOS, LOS				CONSTRUCCION	ALUMNO		46.09
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	1		
	247,573.00	0.00		247,573.00	0.00	C-00062/2118 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155EQ13			
	74,271.84	0.00		74,271.84	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

**DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD**

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/2119 E.P. BENITO JUAREZ									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				CONSTRUCCION	ALUMNO		0.00
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	1		
	247,573.00	0.00		247,573.00	0.00	C-00062/2119 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155EQ13			
	74,271.84	0.00		74,271.84	0.00				
C-00062/2120 E.P. NUEVA CREACION, SAN JUANICO									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				CONSTRUCCION	ALUMNO		0.00
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	1		
	247,573.00	0.00		247,573.00	0.00	C-00062/2120 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155EQ13			
	74,271.84	0.00		74,271.84	0.00				
C-00062/2121 E.P. PIPILA									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				CONSTRUCCION	ALUMNO		29.20
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	1		
	247,573.00	0.00		247,573.00	0.00	C-00062/2121 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155EQ13			
	74,271.84	0.00		74,271.84	0.00				
C-00062/2122 E.P. 20 DE NOVIEMBRE									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				CONSTRUCCION	ALUMNO		33.53
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	1		
	247,573.00	0.00		247,573.00	0.00	C-00062/2122 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155EQ13			
	74,271.84	0.00		74,271.84	0.00				
C-00062/2123 E.P. GRAL. LAZARO CARDENAS									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				CONSTRUCCION	ALUMNO		44.91
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	1		
	247,573.00	0.00		247,573.00	0.00	C-00062/2123 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155EQ13			
	74,271.84	0.00		74,271.84	0.00				
C-00062/2124 E.P. PLUTARCO ELIAS CALLES									
	HERMOSILLO	FRUCTUOSO MENDEZ				CONSTRUCCION	ALUMNO		39.77
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	1		
	247,573.00	0.00		247,573.00	0.00	C-00062/2124 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155EQ13			
	74,271.84	0.00		74,271.84	0.00				
C-00062/2125 E.P. 5 DE MAYO									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				CONSTRUCCION	ALUMNO		0.00
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	1		
	247,573.00	0.00		247,573.00	0.00	C-00062/2125 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155EQ13			
	74,271.84	0.00		74,271.84	0.00				
C-00062/2126 E.P. SALVADOR ALVARADO									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				CONSTRUCCION	ALUMNO		0.00
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	1		
	247,573.00	0.00		247,573.00	0.00	C-00062/2126 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155EQ13			
	74,271.84	0.00		74,271.84	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/2127 E.P. FORD 96

HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCION	ALUMNO	0.00
0.00	0.00	1	1	
247,573.00	0.00	C-00062/2127 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155EQ13		
74,271.84	0.00			0.00

C-00062/2128 E.P. FCO. GONZALEZ BOCANEGRA

HERMOSILLO	HERMOSILLO	CONSTRUCCION	ALUMNO	0.00
0.00	0.00	1	1	
247,573.00	0.00	C-00062/2128 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155EQ13		
74,271.84	0.00			0.00

C-00062/2129 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LABORATORIO DE COMPUTO DE DOS NIVELES, DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE NOGALES

NOGALES	HEROICA NOGALES	LABORATORIO	ALUMNO	87.71
0.00	0.00	1	2431	
8,492,648.00	0.00	C-00062/2129 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155GR13		
0.00	0.00			0.00

C-00062/2133 TERCERA ETAPA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE IDIOMAS, TUTORIAS Y CINVLACION (ITV) EN ESCUELA SUPERIOR UNIVERSIDAD DE LA SIERRA,

MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	OBRA	ALUMNO	0.00
0.00	0.00	1	259	
2,846,895.00	2,846,895.00	C-00062/2133 - 4102100400-2503E31K005N000-612012-155DZ06		
0.00	0.00			0.00

C-00062/2135 CONSTRUCCION DE TRES AULAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDERO, PLAZA CIVICA Y CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS N.E. NUEVA CREACION,

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	0.00
0.00	0.00	1.000	90.000	
3,320,694.00	3,320,694.00	C-00062/2135 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY07		
0.00	0.00			0.00

0.00	0.00	0.00	0.00	0
1,416,544,822.94	1,401,120,130.94	15,424,692.00	0.00	Total Modalidad 2094 Obras
662,579,332.34	660,499,720.82	2,079,611.52	0.00	1713

0.00	0.00	0.00	0.00	0
1,416,544,822.94	1,401,120,130.94	15,424,692.00	0.00	Total Dependencia 2094 Obras
662,579,332.34	660,499,720.82	2,079,611.52	0.00	1713