



Gobierno del  
Estado de Sonora

## Cuarto Informe Trimestral

Sobre la Situación Económica, Las Finanzas Públicas, La Deuda Pública y Los Activos del Patrimonio Estatal.

### Poder Ejecutivo

### Anexo de Gasto por Proyectos de Inversión

# 2015

Unidos logramos más

Febrero del 2016





# Contenido

---



## **ANEXO ANALITICO DE PROYECTOS**

### **INVERSION PÚBLICA, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**

#### **CONTENIDO**

---

#### **ANÁLISIS GENERAL DE INVERSIÓN**

#### **ANÁLITICO POR DEPENDENCIA**

Supremo Tribunal de Justicia.....	1
Secretaría de Hacienda .....	3
Secretaría de la Contraloría General .....	9
Secretaría de Desarrollo Social .....	11
Secretaría de Educación y Cultura.....	177
Secretaría de Salud Pública .....	189
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.....	195
Secretaría de Economía .....	497
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura.....	509
Procuraduría General de Justicia del Estado.....	519
Secretaría de Ejecutiva de Seguridad Pública .....	521
Desarrollo Municipal .....	527
Oficialía Mayor .....	563
Total General .....	571

#### **APÉNDICE I – Desglose de Obras en Ejecución por ISIE**





# Análisis del Gasto de Inversión

---





## **INVERSION PUBLICA (CAPITULO 6000), TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (CAPITULO 4000), PARTICIPACIONES Y APORTACIONES (CAPITULO 8000) Y OTROS CAPITULOS POR EFECTO DE GASTOS INDIRECTOS**

Con el objeto de tener una mejor apreciación respecto a los montos específicos que se han señalado para éstos tres capítulos del gasto, se hará una revisión integrando el resultado de estos tres capítulos, para poder explicar en su conjunto el tema del gasto de inversión.


Iniciamos mencionando que para el análisis de este Cuarto Informe Trimestral, se consideraron las cifras aprobadas por el H. Congreso del Estado, contenidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2015 y en ese contexto, se informa que de una asignación prevista para los capítulos 6000 (Inversión Pública), 4000 (Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas) y 8000 (Participaciones y Aportaciones), todos ellos en el ámbito del gasto en materia de obra pública por 7,474.3 millones de pesos, se devengaron recursos durante el Cuarto Trimestre por 1,950.3 millones de pesos para un acumulado en el año de 7,994.5 millones de pesos, monto que representa el 106.9 por ciento de avance financiero en relación al presupuesto aprobado anual.

Por otro lado, es importante destacar que al Cuarto Trimestre, el presupuesto se ha modificado por diversas situaciones, principalmente por las ampliaciones presupuestales derivadas por el ingreso de recursos provenientes de Convenios de Coordinación, Reasignación y Subsidios de recursos transferidos por el Gobierno Federal para la ejecución de diversas obras y por el ingreso de la segunda parte del Crédito para Infraestructura Educativa y, por reducciones por motivo de reprogramación de recursos entre capítulos del gasto, principalmente por la atención de las acciones contempladas en el Convenio de Coordinación de Seguridad Pública (FASP) y de otras acciones contempladas en el presupuesto que por la naturaleza del gasto de las mismas, una parte del presupuesto se da la necesidad de atenderse a través de otros capítulos del gasto.

Entre los Convenios federales que originaron ampliaciones presupuestales, destacan los siguientes:

Convenios de Otorgamiento de Subsidios del Ramo 23-Provisiones Salariales y Económicas en las modalidades de Contingencias Económicas 2015, Fondo de Cultura y Fondo de Infraestructura Deportiva, así como de otros tipos de convenios de reasignación y/o descentralización suscritos con dependencias federales entre ellos, los Convenios con la SCT para los Programas de Construcción y Modernización de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras, los Convenios con SECTUR para los Programas de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y de Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios, el Convenio en el marco del Fondo Concursable para Infraestructura para Educación Media Superior, los Convenios de Apoyos Financieros Extraordinarios en el marco del Programa de Expansión en la Oferta Educativa para Planteles de Educación Media Superior y Superior y, el segundo Convenio suscrito en el 2015 entre SEMARNAT a través de la CONAGUA y el Gobierno del Estado para la continuación de la obra de Construcción de la Presa Bicentenario en el sitio Los Pilares en el municipio de Álamos, principalmente.

En cuanto a los recursos devengados del gasto de inversión, en la gráfica siguiente se puede observar la evolución del avance de los mismos por trimestre, tomando como fuente de información las cifras del Sistema Claro SAP periodos trimestrales presupuestales:



## **AVANCE EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS**

En el Cuarto Trimestre se devengaron recursos por 1,950.3 millones de pesos que representan el 26.1 por ciento de avance financiero con respecto al presupuesto aprobado para este año, destacando por el importe devengado, la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano con 878.1 millones de pesos, seguidos por el Rubro de Desarrollo Municipal con 658.7 millones de pesos, la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura con 249.9 millones de pesos, la Secretaría de Desarrollo Social con 64.1 millones de pesos, la Secretaría de Economía con 52.6 millones de pesos, la Secretaría de Educación y Cultura con 24.0 millones de pesos, la Secretaria de Salud Pública con 18.1 millones de pesos y, la Oficialía Mayor con 4.4 millones de pesos.

Por Capítulo del Gasto, los recursos devengados al Cuarto Trimestre, se canalizaron de la forma siguiente: 182.8 millones de pesos por el capitulo 6000; 1,105.4 millones de pesos por el capitulo 4000; 658.7 millones de pesos por el capitulo 8000 y 3.4 millones de pesos por los capítulos 1000, 2000 y 3000, éstos últimos por concepto de Gastos Indirectos de la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano y de la Secretaria de Desarrollo Social, ello de conformidad a lo establecido por la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Por Eje Rector, los recursos devengados en el Cuarto Trimestre, se distribuyeron principalmente de la forma siguiente: 721.1 millones de pesos, se canalizaron para el Eje Rector E4-Sonora Competitivo y Sustentable, mismos que representan el 37.0 por ciento del total del trimestre, 471.3 millones de pesos, para el Eje Rector E2-Sonora Saludable, que representaron el 24.2 por ciento, 468.6 millones de pesos, para Eje Rector E3-Sonora Educado, que representaron el 24.0 por ciento, 217.4 millones de pesos, para el Eje Rector E1-Sonora Solidario, que representaron el 11.1 por ciento, 67.1 millones de pesos, para el Eje Rector E5-Sonora Seguro, que representaron el 3.4 por ciento y, 4.8 millones de pesos, para el Eje Rector E6-Sonora Ciudadano y Municipalista, que representaron el 0.3 por ciento.

**AVANCE FINANCIERO POR EJE RECTOR**  
(Millones de Pesos)

EJE RECTOR	EJERCIDO DEVENGADO		%
	EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO	
E1-SONORA SOLIDARIO	217.4	867.1	10.8
E2-SONORA SALUDABLE	471.3	1,084.2	13.6
E3-SONORA EDUCADO	468.6	2,049.1	25.6
E4-SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE	721.1	3,822.6	47.8
E5-SONORA SEGURO	67.1	156.5	2.0
E6-SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA	4.8	15.0	0.2
<b>TOTAL</b>	<b>1,950.3</b>	<b>7,994.5</b>	<b>100.0</b>

**AVANCE FINANCIERO POR DEPENDENCIA  
Y CAPITULO DEL GASTO DE INVERSION**  
(Miles de Pesos)

DEPENDENCIA	INVERSION EJERCIDA DEVENGADA									
	EN EL TRIMESTRE					ACUMULADO				
	TOTAL	6000	4000	8000	OTROS	TOTAL	6000	4000	8000	OTROS
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA										
SECRETARIA DE GOBIERNO										
SECRETARIA DE HACIENDA										
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL	395.9	395.9				395.9	395.9			
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	64,141.9	62,931.1			1,210.8	197,369.8	147,621.1	45,997.4		3,751.3
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	23,971.4		23,971.4			169,022.7		169,022.7		
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	18,114.1		18,114.1			60,605.4		60,605.4		
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	878,083.4	115,100.0	760,834.3		2,149.1	3,672,979.5	621,092.4	3,049,738.0		2,149.1
SECRETARIA DE ECONOMIA	52,551.3		52,551.3			202,782.4		202,782.4		
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	249,924.6		249,924.6			576,428.0		576,428.0		
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO						57,836.3	57,836.3			
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA						31,502.8	31,502.8			
DESARROLLO MUNICIPAL	658,720.7			658,720.7		3,010,960.0			3,010,960.0	
OFICIALIA MAYOR	4,368.4	4,368.4				14,652.4	14,652.4			
<b>TOTAL</b>	<b>1,950,271.7</b>	<b>182,795.4</b>	<b>1,105,395.7</b>	<b>658,720.7</b>	<b>3,359.9</b>	<b>7,994,535.2</b>	<b>873,100.9</b>	<b>4,104,573.9</b>	<b>3,010,960.0</b>	<b>5,900.4</b>

**AVANCE FINANCIERO POR DEPENDENCIA  
DEL GASTO DE INVERSION  
(Miles de Pesos)**

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO APROBADO 2015	INVERSION EJERCIDA DEVENGADA		% DE AVANCE FINANCIERO
		EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO	
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA	120,000.0			
SECRETARIA DE GOBIERNO				
SECRETARIA DE HACIENDA	223,976.4			
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL		395.9	395.9	
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	45,000.0	64,141.9	197,369.8	438.6
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	185,063.5	23,971.4	169,022.7	91.3
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	143,668.3	18,114.1	60,605.4	42.2
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	2,962,550.0	878,083.4	3,672,979.5	124.0
SECRETARIA DE ECONOMIA	267,645.2	52,551.3	202,782.4	75.8
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	383,600.0	249,924.6	576,428.0	150.3
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO			57,836.3	100.0
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA	458,054.8		31,502.8	6.9
DESARROLLO MUNICIPAL		658,720.7	3,010,960.0	100.0
OFICIALIA MAYOR	2,684,785.6	4,368.4	14,652.4	0.5
<b>TOTAL</b>	<b>7,474,343.8</b>	<b>1,950,271.7</b>	<b>7,994,535.2</b>	<b>106.9</b>

Entre las principales obras y acciones donde se han devengado los recursos en el Cuarto Trimestre, destacan las siguientes:

En la **Secretaría de la Contraloría General**, se devengaron recursos en el Cuarto Trimestre por 395.9 miles de pesos, destinados en la rehabilitación de espacios de oficinas de la citada dependencia.

En la **Secretaría de Desarrollo Social**, se devengaron recursos en el Cuarto Trimestre por 64.1 millones de pesos, destacando principalmente las obras y acciones siguientes:

La construcción de baños con descarga domiciliaria en varias localidades de los municipios de Bacum, Etchojoa, Navojoa, Benito Juárez y San Ignacio Rio Muerto, así como la construcción de baños ecológicos con biodigestor en varias localidades de los municipios de Huatabampo, Pitiquito, Rayón, Quiriego, San Luis Rio Colorado, Cajeme y Navojoa.

Destacan también, los Programas de Vivienda, entre ellos, los Programas de Ampliación de Vivienda y Piso Firme en los municipios de Álamos, Agua Prieta, Cajeme, Bacum, San Ignacio Rio Muerto, Hermosillo, Rosario, Magdalena, Yecora, Guaymas, Etchojoa, San Luis Rio Colorado y Cumpas. Asimismo, en otros programas de Infraestructura básica, se destinaron recursos para la Rehabilitación de la red de alcantarillado en los municipios de Ures, Cajeme, Naco, Etchojoa, Nacori Chico, Cananea, Carbo, Villa Hidalgo, Villa Pesqueira, San Luis Rio Colorado y Huepac.

A través de otros Programas de Infraestructura Básica, se destinaron recursos para la Ampliación, Rehabilitación y Construcción de la red y sistema de agua potable en varias localidades de los Municipios de Cajeme, Rayón, San Miguel de Horcasitas, Nacozari, Huatabampo Cucurpe, Villa Hidalgo, Bacadehuachi, San Luis Rio Colorado y Huepac, destacando las obras siguientes: la Construcción de subestación eléctrica en cárcamo de rebombeo zona aeropuerto en San Luis Rio Colorado; los Equipamiento tipo solar en pozo de agua potable y ampliación de la red en Cucurpe y Villa Hidalgo y la Ampliación de la red de agua potable en la colonia Prolongación Gómez Morín en Nacozari de Garcia, entre otras, así como la construcción de la obra exterior en el Instituto Politécnico Nacional, Unidad Cajeme en Ciudad Obregón, la Rehabilitación de planta potabilizadora, Villa Bonita en Cd. Obregón, la Rehabilitación de pila de almacenamiento de agua potable en Rayón, la Construcción de línea de conducción de agua potable en colonia Nuevo Sonora en Cumpas, la Rehabilitación de la red de agua potable en varias calles de la colonia Centro en Esperanza, y Ampliación de red de agua potable en Fraccionamiento "Vivah tu Casa" en Bacum.

La **Secretaría de Educación y Cultura**, devengo recursos en el trimestre por 24.0 millones de pesos, principalmente en obras y acciones de Infraestructura Deportiva a cargo de la Comisión del Deporte del Estado de Sonora (CODESON), destacando las siguientes: la Remodelación del estadio Héroe de Nacozari en Hermosillo; la Construcción, rehabilitación y equipamiento de unidad deportiva “Sergio Kaliman Robles” en Magdalena; la Rehabilitación de cancha de futbol de unidad deportiva “Ángel Castro” en Empalme; la Construcción, rehabilitación y equipamiento de unidad deportiva “Miguel Hidalgo” en Hermosillo; la Construcción, rehabilitación y equipamiento de unidad deportiva en colonia “Privadas del Bosque” y la rehabilitación y equipamiento de campos de futbol en Hermosillo; la Construcción, rehabilitación y equipamiento de campo de futbol en colonia Hacienda de La Flor en Hermosillo; la Construcción y equipamiento de cancha de futbol rápido con pasto sintético en Secundaria Técnica # 4 y la Construcción y equipamiento de cancha de futbol rápido con pasto sintético en Secundaria Técnica # 12 en el Ejido La Islita ambas del municipio de San Luis Río Colorado; principalmente.

La **Secretaría de Salud Pública**, devengo recursos en el trimestre por 18.1 millones de pesos, principalmente en las obras y acciones siguientes:

El Centro Estatal de Vacunas en Hermosillo, etapa 2; la Ampliación, fortalecimiento y equipamiento del Hospital General de Nogales; la Rehabilitación del Hospital Comunitario de Moctezuma en la Etapa 2; la Ampliación, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento de once Centros de Salud y una Casa de Salud en varios municipios del Estado de Sonora; la Ampliación y fortalecimiento de Neonatología en Hospital del Niño y la Mujer de Ciudad Obregón; la Ampliación del hospital general de Agua Prieta; Obra Nueva por sustitución del Hospital General de Magdalena en la Etapa 1 y la ampliación, fortalecimiento y equipamiento del Hospital General de Puerto Peñasco.

En la **Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano**, se devengaron recursos en este Cuarto Trimestre por un importe de 878.1 millones de pesos, destinados para la ejecución de obras de Construcción y Mejoramiento de la Infraestructura en el Estado, incluida en este Ejercicio Presupuestal lo concerniente a Infraestructura Educativa a través del Instituto Sonorense de

Infraestructura Educativa (ISIE), destacando principalmente las obras y acciones siguientes:

En el municipio de San Luis Rio Colorado, la construcción de estadio de béisbol, la construcción y remodelación del centro de atención temprana y rehabilitación de edificio para albergar juzgado de oralidad penal en el distrito de San Luis Rio Colorado, la pavimentación con carpeta asfáltica (segunda etapa) en avenida Jazmín, la reconstrucción de pavimento de la calle Industria, de López Portillo final Oriente y de la avenida de la Industria acceso a la planta, en parque industrial; en el municipio de Cajeme, la construcción de edificio para albergar el juzgado de oralidad penal con sede en Ciudad Obregón, la construcción del centro de atención temprana en el distrito de Cajeme con sede en Ciudad Obregón, la primera etapa de recarpeteo con microcarpeta asfáltica de 3 cms. de espesor en varias calles y avenidas de Ciudad Obregón.

Así mismo, el recarpeteo de la calle 8 entre carretera Cananea-Agua Prieta y calzada Primero de Junio, y varias calles y avenidas en Cananea; en Hermosillo la construcción de segundo cuerpo de la calle 1a. en complejo Puerta Oeste y dren pluvial Provincias, la construcción de la bodega de evidencias del distrito de Hermosillo, la rehabilitación de edificio para albergar juzgado de oralidad penal en el distrito judicial 2da. etapa con sede en Hermosillo, la remodelación del centro integral de procuración de justicia en el distrito de Hermosillo, la remodelación de edificio para adecuación de sala de juicios orales primera etapa, y en el poblado Miguel Alemán la pavimentación de varias vialidades y en la calle Ricardo Flores Magón entre 12 de Octubre y Benjamín Hill y de varias vialidades del sector rural; en Nogales la construcción de edificio para albergar el juzgado de oralidad penal con sede en Nogales, la remodelación de área de atención temprana del centro integral de justicia en el distrito de nogales y la construcción de plaza cívica Luis Donaldo Colosio.

En Guaymas, la construcción del centro de atención temprana en el distrito de Guaymas; en Caborca, la ampliación de edificio para albergar juzgado de oralidad penal con sede en Caborca, la construcción del centro de atención temprana en el distrito de Altar con sede en Caborca; la construcción del centro de atención temprana en el distrito de Agua Prieta y construcción de edificio para albergar juzgado de oralidad penal con sede en Agua Prieta; en Navojoa, la construcción del centro de atención temprana en el distrito de Navojoa y ampliación de edificio para albergar juzgado de oralidad penal; en Santa Ana, la



pavimentación con concreto carpeta asfáltica en avenida independencia entre calle 5 de mayo y boulevard Luis Donaldo Colosio, avenida López Rayón entre Agustín Rodríguez y calle 15 y en la avenida Abasolo entre Agustín Rodríguez y calle 15; en Puerto Peñasco, la pavimentación del Boulevard Francisco Higuera Padilla entre avenida Constitución y avenida Puerto Ensenada.

A través del **Consejo Estatal de Concertación de Obra Pública (CECOP)**, se aportaron recursos para continuar realizando los programas Juntas de Participación y para el programa de concertación de obra pública en los municipios del Estado; a través de otros programas con recursos de origen Federal, se ejecuta la pavimentación con concreto hidráulico de calle Villa Linda oriente y Villa Linda poniente en colonia las Villas y la pavimentación de la calle California en Hermosillo.

Así mismo, en Infraestructura Básica, social y proyectos deportivos estatales del municipio de Hermosillo, destacan la continuación de la rehabilitación y ampliación de espacios públicos en los parques Cruz Gálvez, Bachoco, San Germán, Sol Aguilar, los Jardines, San René, Valle del Portal y Agualurca, Villas del Real, San Judas, Palma Dorada, Santa Laura, Acantilados, Antillas, Sabana, 4 de Marzo, Ríos, Lagos, Tucamacori, Valle Escondido, Villa Bonita 1, 2 y 3, las Lomas y Palmar del Sol entre otros.

A través de la **Junta de Caminos de Sonora**, se destinan recursos para la Rehabilitación de la Carretera Rayón–Carbo, en varios tramos aislados; para la Reconstrucción de la Vialidad Yaqui–Mayo; para la Elaboración de estudio y proyecto ejecutivo de la construcción del puente "Bacobampo" sobre el rio mayo, ubicado en Bacobampo municipio de Etchojoa,; para la Conservación de camino calle 12 sur, tramo del km. 7+560 al km 17+942 en Hermosillo y la Conservación y Mantenimiento de la Red Estatal de carreteras en varios Municipios.

A través del **Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (I.S.I.E)**, se destinaron recursos para diversas obras y programas en materia de Infraestructura y Equipamiento en planteles de Educación Básica, Media Superior y Superior en todos los municipios del Estado, destacando la aplicación de recursos derivados de diversos Fondos entre ellos, la continuación en el 2015 del Crédito para Infraestructura Educativa. Los Fondos de Aportaciones Múltiples para la Educación Básica (FAMEB), Fondo de Aportaciones Múltiples para la Educación Superior (FAMES), Fondo de Aportaciones Múltiples para la

Educación Media Superior (FAMMES), el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) así como recursos derivados de Convenios Federales entre ellos, el Convenio en el marco del Fondo Concursable para Infraestructura para Educación Media Superior y diversos Convenios de Apoyos Financieros Extraordinarios en el marco del Programa de Expansión en la Oferta Educativa para Planteles de Educación Media Superior y Superior específicamente para varios Institutos Tecnológicos de varios municipios en el Estado.

En el nivel de **Educación Básica**, categoría que comprende escuelas como son CAM, CAME, CENDI, Jardín de Niños, Escuelas Primarias, Escuelas Secundarias y Telesecundarias, destacan las inversiones en obras de construcción y terminación de nuevas aulas, rehabilitación de instalaciones hidrosanitarias, cercos, pintura, techos, reparaciones eléctricas y reparaciones de canchas. En este contexto, destacan principalmente las obras y acciones siguientes: la continuación de la Rehabilitación general del plantel y construcción de tejaban en Escuela Primaria Lic. Adolfo López Mateos en agua Zarca en Nogales; Construcción de cancha deportiva y rehabilitación general del plantel en Escuela Primaria Mariano Azuela en Hermosillo; Construcción de edificio, subestación eléctrica, acceso institucional y obra exterior en CENDI Nueva Creación, colonia Altares en Hermosillo; Rehabilitación general del plantel en Secundaria Alejandro carrillo Durón, en Huepac; Rehabilitación general del plantel en Secundaria Salvador González Partida en Ciudad Obregón, Cajeme; la continuación de la Construcción de tres aulas, dirección, servicios sanitarios, bebederos, plaza cívica y cerco perimetral en Secundaria Nueva Creación San Rafael, en Puerto Peñasco; Rehabilitación general del plantel y construcción de tejaban en Escuela Primaria Artículo Tercero Constitucional en Ciudad Obregón, Cajeme; Rehabilitación general del plantel en Secundaria Marco Antonio Armenta Corral en Navojoa; Rehabilitación general del plantel en Secundaria Técnica 1, Profesor Carlos Espinoza Muñoz en Hermosillo; Construcción de tejaban, construcción de cancha deportiva y rehabilitación general del plantel en Escuela Primaria María Antonieta Gastelum Rivera No. 2 en Nogales; Construcción de tejaban y rehabilitación general del plantel en Escuela Primaria Nueva Creación, Los Arroyos en Hermosillo; Construcción de subestación, habilitación de campo de futbol y rehabilitación general del plantel en Secundaria Técnica 48 en Pueblo Yaqui, Cajeme; Rehabilitación general del plantel en Escuela Primaria Primero de Mayo en Campo 77, Bacum; Rehabilitación general

del plantel y construcción de acceso institucional en Escuela Primaria Valentín Gómez Farías en Empalme; entre muchas otras.

Otras inversiones que sobresalen, son las concernientes a Construcción de tejaban, de bebederos, de fachadas, rehabilitación de aulas, colocación de equipos de aire acondicionado, impermeabilizaciones, construcción de rampas y andadores y construcción de subestaciones eléctricas, de servicios sanitarios y bebederos en diversos planteles de los diferentes municipios del Estado

En el nivel de **Educación Media Superior**, sobresalen en este nivel educativo las obras de Construcción, rehabilitación, mobiliario y equipo en 48 planteles de Educación Media Superior en el Estado; Construcción de seis aulas en dos niveles, cancha cívica de usos múltiples y dos módulos de bebederos en COBACH Hermosillo V, en Hermosillo; Rehabilitación eléctrica general en COBACH Ernesto López Riesgo en Hermosillo; Construcción de dos aulas y obra exterior en CECYTES Nogales II, en Nogales; Construcción de dos aulas y obra exterior en CECYTES San Luis Río Colorado.

En el nivel de **Educación Superior**, resalta la Construcción de Centro de Investigación Aeronáutica (Instituto Tecnológico de Hermosillo), en Hermosillo; Construcción de la Unidad Académica Departamental Tipo V (Instituto Tecnológico de Nogales), en Nogales; Construcción de Unidad Académica Departamental Tipo III (Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui), en Bacum; Construcción de Unidad Académica Departamental Tipo II (Instituto Tecnológico de Hermosillo), en Hermosillo; Construcción de Edificio de Extensión de la Cultura y el Deporte en la Unidad Navojoa Campus Sur (ITSON), en Navojoa; Construcción de taller de Ingeniería en Ecoprocesos para Ingeniería Ambiental Industrial, el cual Contará con taller laboratorio, aula de usos múltiples, servicios sanitarios, oficinas académicas y subestación eléctrica, en la Universidad Estatal de Sonora, en Hermosillo; Construcción de comedor estudiantil para 60 comensales, área de estudios, servicios sanitarios, centro de computo para 65 estudiantes, sala de lectura y cubículo en la Universidad Estatal de Sonora Campus Navojoa, en Navojoa; Equipamiento de laboratorios de Informática, Software y Hardware (Instituto Tecnológico de Nogales), en Nogales;

La **Secretaría de Economía**, devengo recursos en el trimestre por importe de 52.6 millones de pesos, destinados principalmente a las obras y acciones siguientes:

A través de la **Comisión de Fomento al Turismo del Estado de Sonora**, se continua con las obras siguientes: la Tercera Etapa de Pueblos Mágicos de Magdalena de Kino, Imagen Urbana del Centro Histórico del Municipio de Magdalena de Kino, Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la Modernización del Mirador escénico de San Carlos, Parque Publico de Playa en Huatabampito, Centro Interpretativo en la Reserva de la Sierra de Álamos y Rió Cuchujaqui (Avistamiento de Aves).

En la **Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura**, se devengaron recursos en el trimestre por 249.9 millones de pesos, principalmente en los programas y obras siguientes:

A través de la **Comisión Estatal del Agua (CEA)**, se destinan recursos para el Programa de Agua Limpia en varios municipios del Estado y, se continua con el proyecto de Infraestructura de Agua Potable para el Estado de Sonora "Nacozari Agua 24 Horas" que incluye la rehabilitación de línea de conducción de presa El Huacal a la galería filtrante, el equipamiento electromecánico a pozo en zona de captación agua zarca, la perforación de pozo profundo, la rehabilitación de drenaje sanitario y la rehabilitación de drenaje sanitario y la rehabilitación de sistema de agua potable. Asimismo, se continua con el proyecto de Infraestructura de Agua Potable para el Estado de Sonora "Obras de Drenaje Sanitario en Puerto Peñasco", que incluye la ampliación de colector de 36" por la avenida 53 desde callejón Juan Aldama hasta Blvd. López Portillo, la ampliación de red de drenaje en varias calles colonia nueva esperanza. También se continua con el proyecto de Infraestructura de Agua Potable para el Estado de Sonora "Nogales Agua 24 Horas", que incluye la rehabilitación de rebombes, la rehabilitación de bombeo Saric, el equipamiento electromecánico para optimización de sistema, la rehabilitación de bombeo nomenay, la construcción de cárcamo de bombeo de agua potable (Malvinas), la reubicación de línea de agua potable de 10" de tanque Torreón a tanque Coahuila 1, la reubicación de línea de agua potable de 12" de tanque Coahuila 1 a calle de los lobos, el suministro e instalación de macromedidores en diferentes captaciones de la

ciudad, la reubicación de línea de conducción de 18" tramo calle sierra madre occidental, la rehabilitación de 3 pozos en captaciones Santa Bárbara y Mascareñas.

A través del **Fondo de Operación de Obras Sonora "SI"**, se sigue con la Modernización de la Red de Canales Laterales del Distrito de Riego no. 038, Río Mayo, Planta Potabilizadora en Hermosillo, sonora. (Construcción, Equipamiento, Pruebas, Puesta en Operación y Estabilización de la Planta Potabilizadora Norte de la Ciudad de Hermosillo, Ampliación) y construcción de presa bicentenario en el sitio Los Pilares (ampliación) en Alamos.

En el **Rubro de Desarrollo Municipal**, se devengaron recursos en el trimestre por 1,116.8 millones de pesos, destinados en obras y acciones que fortalecen la infraestructura municipal de cada municipio, destacando principalmente las siguientes:

En el municipio de Agua Prieta, la Rehabilitación de varias calles y avenidas, la continuación de la Pavimentación con concreto hidráulico de las avenidas 1, 2, 8, 12, 13, 17, 18, 20, 25 y 44 así como la continuación de los Proyectos de construcción de 20 unidades de bebederos-baños y el Proyecto de construcción de 3 techumbres en espacios públicos educativos y deportivos; en el municipio de Álamos, están en procesos de ejecución obras como Pavimentación con concreto hidráulico de varias calles de las colonias Real de Los Álamos, la Aviación, Nuevo Amanecer, 11 de Octubre, Ferrocarril, el Volantín, Loma de Guadalupe, Las Palmas, Los Guayparines, La Campana, Esmeralda y el Barranco y así como también de calles de localidades rurales como la Uvalama y Minas Nuevas, Proyecto de construcción de 10 unidades de bebederos-baños y el Proyecto de construcción de 3 techumbres en espacios públicos educativos y deportivos; en el municipio de Arizpe, la Pavimentación de la calle acceso Tahuichopa; en el municipio de Bacoachi, la continuación de la Pavimentación con concreto hidráulico de las calles Gallego, Pablo Sidar, Club de Leones y el Boulevard Reforma y el Proyecto de construcción de una unidad de bebederos-baños en espacio público.

En el municipio de Bacum, la continuación de la Pavimentación con concreto hidráulico de los Bulevares Venustiano Carranza entre las calles Nicolás Bravo y Mariano Abasolo, y del Luis Donald Colosio entre las calles Manuel Corral y Alejandro Méndez este en la Localidad de San José de Bacum, Programa de

mejora de vialidades en el municipio, y la continuación de los Proyecto de construcción de 10 unidades de bebederos-baños y el Proyecto de construcción de 2 techumbres en espacios públicos educativos y deportivos; En el municipio de Bavíacora, la continuación de la Pavimentación con concreto hidráulico del boulevard Panteón Final Este y las calles Eduardo W Villa, Arroyo, San José, Aldama Y Moscú y del Proyecto de construcción de una techumbre en espacios públicos educativos; en el municipio de Bavispe, la continuación de la Pavimentación con concreto hidráulico en la calle principal de la localidad de La Morita; en el municipio de Benito Juárez, la Pavimentación con concreto hidráulico de las calles Niños Héroes, Plan de Guadalupe, Plutarco Elías Calles, Primera, Sexta y Varias Calles sin Nombre en el municipio, del boulevard 22 de agosto, La avenida 5 de Febrero, la avenida Cuernavaca, la calle Constitución y la División del Norte, así como de la calle Melchor Ocampo, la avenida Nicolás Bravo, Programa de mejora de vialidades en el municipio y la continuación del Proyecto de construcción de 2 techumbres en espacios públicos educativos y deportivos; en el municipio de Caborca, la continuación del Museo Histórico y Etnográfico; en el municipio de Cajeme, la terminación de la construcción del estadio de beisbol, la Pavimentación de vialidades aledañas al estadio de beisbol e infraestructura de calles Jalisco y Sufragio Efectivo, la pavimentación con concreto hidráulico de varias calles entre ellas la Tabasco, Coahuila, California, Galeana, Sonora, 5 de Febrero, Veracruz, Chihuahua, Austria, etc., la continuación del Proyecto de construcción de 60 unidades de bebederos-baños y el Proyecto de construcción de 5 techumbres en espacios públicos educativos y deportivos; en el municipio de Cananea, la Rehabilitación de plaza Juárez; en Carbó, la Rehabilitación de estadio de beisbol infantil Arsenio Fontes Navarro”; en el municipio de Cucurpe, la continuación del Acondicionamiento de centro de usos múltiples, del centro comunitario y de la Construcción de biblioteca pública.

En el municipio de General Plutarco Elías Calles, la continuación de la Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida 6 y calle Lázaro Cárdenas y del Programa de mejora de vialidades del Municipio; en el municipio de Guaymas, el Recarpeteo de varias calles y avenidas en Guaymas, la continuación de la Pavimentación con concreto hidráulico la calle Rastro Playa en circuito Sánchez Tobaada, y de las avenidas 8 y 9, de los Proyecto de construcción de 30 unidades de bebederos-baños y del Proyecto de construcción de 4 techumbres en espacios públicos educativos y deportivos; en el municipio de Hermosillo, la continuación de la Rehabilitación de pavimentos a base de recarpeteo superficial en varias calles y avenidas, de la Pavimentación con concreto asfáltico en varias

calles y avenidas de las colonias Carmen Serdán, 4 de Marzo, Insurgentes, 4 Olivos, López Portillo, Heberto Castillo y Miguel Hidalgo, ladrilleros, Sahuaro, Solidaridad, Jacinto López, Luis Donald Colosio, Laura Alicia Frías, etc., Construcción de colector en boulevard Camino del Seri entre boulevard Antonio Quiroga y calle Chanate, Modernización del boulevard Villa Hermosa entre boulevard Las quintas y boulevard Real del Arco, Ampliación de la red de alcantarillado sanitario en el Ejido Las Placitas, Rehabilitación de unidad deportiva Carmen Serdán con construcción de campo de beisbol con pasto sintético y alumbrado, Construcción de unidad deportiva en Punta Chueca (Centro de atención y Formación de Valores, CAFV), entre las más importantes; en el municipio de Huachinera, la continuación de la Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Las Huatas y las avenidas Basapurechy, Sin Nombre y calle 1; en el municipio de Imuris, la continuación de la Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Anáhuac entre el acceso principal a la calle Aurora y el área de la Plaza Municipal, del Proyecto de construcción de 15 unidades de bebederos-baños y del Proyecto de construcción de 2 techumbres en espacios públicos educativos y deportivos; en el municipio de Moctezuma, el Programa de mejora de vialidades en el municipio; en el municipio de Navojoa, la continuación de la Pavimentación con concreto hidráulico de las calles Agustín Melgar, Yavaros, Rehabilitación de varias calles y avenidas en Navojoa, García Morales, Sor Juana Inés de la Cruz, California, Josefa Ortiz de Domínguez, Club de Leones, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez, Limón, México, Rincón, Quintana Roo, Bravo, Escobedo, etc., del Proyecto de construcción de 4 techumbres en espacios públicos educativos y deportivos; en Nogales el Programa de mejora de vialidades del Municipio, la continuación de la Pavimentación con concreto hidráulico de las calles Internacional, 5 de Febrero y del Proyecto de construcción de 4 techumbres en espacios públicos educativos y deportivos; en el municipio de Oquitoa, la continuación de la Pavimentación con concreto hidráulico de calles Juárez y Morelos y del Proyecto de construcción de una unidad de bebedero- baño en espacio público educativo y deportivo.

En el municipio de Puerto Peñasco, la Pavimentación de avenida San Luis Río Colorado entre boulevard Samuel Ocaña y boulevard Benito Juárez, Rehabilitación de varias calles y avenidas, la continuación de la Pavimentación con concreto hidráulico de las calles Rocaportence entre Miguel Hidalgo y calle 29 (Reforma), de la calle Josefa Ortiz de Domínguez entre Benemérito de las Américas y calle 50, del Proyecto de construcción de 4 techumbres en espacios públicos educativos y deportivos; en el municipio de Quiriego, se continua con la

Pavimentación con concreto hidráulico de varias calles de las localidades de Bacusa, Batacosa, Tepahui, Cabora, Quiriego y Goyjaquia, del Proyecto de construcción de una unidad de bebedero-baño y del Proyecto de construcción de una techumbre en espacios públicos educativos y deportivos; en el municipio de Rosario, aún se trabaja en la Pavimentación con concreto hidráulico del acceso principal al poblado de Tesopaco, en el Proyecto de construcción de una unidad de bebedero-baño y en el Proyecto de construcción de una techumbre en espacios públicos educativos y deportivos; en el municipio de Sahuaripa, la Rehabilitación de colector Principal, la continuación de la Construcción y equipamiento de gimnasio deportivo, Rehabilitación y equipamiento de biblioteca pública; en el municipio de San Ignacio Río Muerto, se continúa con la Pavimentación a base de concreto hidráulico de las calles Potam, Rahum, Torim, Bacum, Belem, Cocorit, Huiribis, 20 de Noviembre, prolongación de la calle Saturnino Saldivar, Benjamín Lagarda, Benito Juárez, de los Proyecto de construcción de 5 unidades de bebederos-baños y del Proyecto de construcción de una techumbre en espacios públicos educativos y deportivos; en el municipio de San Javier, la Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Aquiles Serdán entre Juárez y calle Sin Nombre y Proyecto de construcción de una unidad de bebedero- baño en espacio público educativo y deportivo; en el municipio de San Luis Río Colorado, la continuación del Proyecto Mirador en Golfo Santa Clara, Remodelación de instalaciones deportivas de la liga de beisbol CUCAPAH etapa II; en Santa Cruz la Pavimentación con concreto hidráulico del boulevard Abelardo L. Rodríguez entre Diana Laura Rojas y Vicente Guerrero, Proyecto de construcción de una unidad de bebedero- baño en espacio público educativo; en el municipio de Soyopa, la continuación de la Pavimentación a base de concreto hidráulico en la calle Principal en la localidad de Tonichi y del Proyecto de construcción de una unidad de bebedero- baño en espacio público educativo y deportivo; en el municipio de Tepache, se continua con la Pavimentación con concreto hidráulico de las calles Ocampo y Sonora y Proyecto de construcción de una unidad de bebedero- baño en espacio público educativo y deportivo.

En la **Oficialía Mayor del Estado**, se devengaron recursos en el trimestre por 4.4 millones de pesos, destinados principalmente en la modernización del sistema de elevadores de los edificios del Centro de Gobierno en Hermosillo.



En el presente documento, se presenta el Analítico de Obras en el que se detallan todas las acciones emprendidas con cargo al Programa de Inversión Pública 2015, con avances al Cuarto Trimestre, en donde se pueden observar los presupuestos original, modificado y devengado, la localización y beneficiarios de las obras, así como los avances físicos y financieros.





# Analítico de Proyecto

---





# Supremo Tribunal de Justicia

---





Gobierno del Estado de Sonora

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Municipio		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
No. Obra / Proyecto								
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatad	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ 5K ] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

C-00049/0001 CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE JUZGADOS PARA LA CELEBRACIÓN DE

VARIOS		VARIAS		PERSONA		
120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.000	2662492	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	C-00049/0001 - 1020000500-1201E50EAF4A000-413031-151A013		
0.00	0.00	0.00	0.00			
120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	0.00			1
0.00	0.00	0.00	0.00	<b>Total Modalidad</b>		0 Obras
0.00	0.00	0.00	0.00			0
120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	0.00			1
0.00	0.00	0.00	0.00	<b>Total Dependencia</b>		0 Obras
0.00	0.00	0.00	0.00			0







# Secretaría de Hacienda

---





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE HACIENDA  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00041/0001 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE CAJEME

CAJEME	VARIAS			PERSONA	
10,430,037.00	10,430,037.00	0.00	0.00	409310	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00041/0001 - 1050001800-1502E40KADAA000-425011-155AG11

C-00041/0002 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE CANANEA

CANANEA	VARIAS			PERSONA	
3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	32936	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00041/0002 - 1050001800-1502E40KADBA000-425011-155AG04

C-00041/0003 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE CARBO

CARBO	VARIAS			PERSONA	
815,946.00	815,946.00	0.00	0.00	5347	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00041/0003 - 1050001800-1502E40KADEA000-425011-155AG05

C-00041/0004 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE DIVISADEROS

DIVISADEROS	VARIAS			PERSONA	
4,873,602.00	4,873,602.00	0.00	0.00	813	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00041/0004 - 1050001800-1502E40KAE0A000-425011-155AG06

C-00041/0005 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS

GUAYMAS	VARIAS			PERSONA	
3,307,030.00	3,307,030.00	0.00	0.00	149299	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00041/0005 - 1050001800-1502E40KAE1A000-425011-155AG10

C-00041/0006 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO

HERMOSILLO	VARIAS			PERSONA	
5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	784342	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00041/0006 - 1050001800-1502E40KAE2A000-425011-155AG07

C-00041/0007 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO

HUATABAMPO	VARIAS			PERSONA	
7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	79313	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00041/0007 - 1050001800-1502E40KAE3A000-425011-155AG12

C-00041/0008 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

PUERTO PEÑASCO	VARIAS			PERSONA	
3,850,000.00	3,850,000.00	0.00	0.00	57342	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00041/0008 - 1050001800-1502E40KAE4A000-425011-155AG01



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE HACIENDA  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros			Av. Físico %	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00041/0009 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE

SAHUARIPA	VARIAS					PERSONA	
2,999,965.00	2,999,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6020	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00041/0009 - 1050001800-1502E40KAE5A000-425011-155AG09

C-00041/0010 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE SAN

SAN LUIS RIO COLORADO	VARIAS					PERSONA	
3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178380	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00041/0010 - 1050001800-1502E40KAE8A000-425011-155AG01

C-00041/0011 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE URES

URES	VARIAS					PERSONA	
11,223,420.00	11,223,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9185	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00041/0011 - 1050001800-1502E40KAE9A000-425011-155AG05

56,500,000.00	56,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0

**Total Modalidad**

[ SS ] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00037/0001 DESARROLLO DE INFRAESTRUTURA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO

SAN LUIS RIO COLORADO	VARIAS					PERSONA	
23,747,264.68	23,747,264.68	0.00	0.00	0.00	0.00	178380	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00037/0001 - 1050001800-1502E40KAB4A000-425011-155E001

C-00038/0001 DESARROLLO DE INFRAESTRUTURA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

PUERTO PEÑASCO	VARIAS					PERSONA	
13,192,924.80	13,192,924.80	0.00	0.00	0.00	0.00	57342	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00038/0001 - 1050001800-1502E40KAB5A000-425011-155E001

C-00039/0001 DESARROLLO DE INFRAESTRUTURA EN EL MUNICIPIO DE PLUTARCO ELIAS

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	VARIAS					PERSONA	
7,036,226.52	7,036,226.52	0.00	0.00	0.00	0.00	15652	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00039/0001 - 1050001800-1502E40KAB6A000-425011-155E001

C-00040/0001 DESARROLLO DE INFRAESTRUTURA EN EL MUNICIPIO DE ÁLAMOS

ALAMOS	VARIAS					PERSONA	
1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25848	0.00
1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00040/0001 - 1050001800-1502E40KAF5A000-424011-155AE12



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE HACIENDA  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SS ] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00040/0002 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE BAVIACORA

BAVIACORA		VARIAS			PERSONA	
500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	3560	0.00
500.00	500.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00040/0002 - 1050001800-1502E40KAF6A000-424011-155AE05

C-00040/0003 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE BAVISPE

BAVISPE		VARIAS			PERSONA	
13,950,000.00	13,950,000.00	0.00	0.00	0.00	1454	0.00
13,950.00	13,950.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00040/0003 - 1050001800-1502E40KAF7A000-424011-155AE06

C-00040/0004 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

BENITO JUAREZ		VARIAS			PERSONA	
10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	22009	0.00
10,000.00	10,000.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00040/0004 - 1050001800-1502E40KAF8A000-424011-155AE12

C-00040/0005 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE CABORCA

CABORCA		VARIAS			PERSONA	
9,708,071.00	9,708,071.00	0.00	0.00	0.00	81309	0.00
7,208,843.88	7,208,843.88	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00040/0005 - 1050001800-1502E40KAF9A000-424011-155AE02

C-00040/0006 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE CAJEME

CAJEME		VARIAS			PERSONA	
12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	409310	0.00
12,500.00	12,500.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00040/0006 - 1050001800-1502E40KAFAA000-424011-155AE11

C-00040/0007 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE CARBO

CARBO		VARIAS			PERSONA	
1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5347	0.00
1,000.00	1,000.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00040/0007 - 1050001800-1502E40KAFBA000-424011-155AE05

C-00040/0008 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE EMPALME

EMPALME		VARIAS			PERSONA	
3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	54131	0.00
3,500.00	3,500.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00040/0008 - 1050001800-1502E40KAFCA000-424011-155AE10

C-00040/0009 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO

HERMOSILLO		VARIAS			PERSONA	
30,800,000.00	30,800,000.00	0.00	0.00	0.00	784342	0.00
2,738,800.00	2,738,800.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00040/0009 - 1050001800-1502E40KAFDA000-424011-155AE07



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE HACIENDA  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SS ] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00040/0010 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO

HUATABAMPO		VARIAS			PERSONA	
7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	79313	0.00
8,000.00	8,000.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00040/0010 - 1050001800-1502E40KAFE000-424011-155AE12

C-00040/0011 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE NACO

NACO		VARIAS			PERSONA	
3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6401	0.00
3,500.00	3,500.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00040/0011 - 1050001800-1502E40KAFFA000-424011-155AE04

C-00040/0012 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA

NAVOJOA		VARIAS			PERSONA	
8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	157729	0.00
8,000.00	8,000.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00040/0012 - 1050001800-1502E40KB00A000-424011-155AE12

C-00040/0013 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE ONAVAS

ONAVAS		VARIAS			PERSONA	
1,370,640.00	1,370,640.00	0.00	0.00	0.00	399	0.00
1,370.64	1,370.64	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00040/0013 - 1050001800-1502E40KB01A000-424011-155AE08

C-00040/0014 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

PUERTO PEÑASCO		VARIAS			PERSONA	
4,050,000.00	4,050,000.00	0.00	0.00	0.00	57342	0.00
4,050.00	4,050.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00040/0014 - 1050001800-1502E40KB02A000-424011-155AE01

C-00040/0015 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN

RAYON		VARIAS			PERSONA	
1,319,231.00	1,319,231.00	0.00	0.00	0.00	1599	0.00
1,319.23	1,319.23	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00040/0015 - 1050001800-1502E40KB03A000-424011-155AE05

C-00040/0016 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE SAHUARIPA

SAHUARIPA		VARIAS			PERSONA	
1,001,483.00	1,001,483.00	0.00	0.00	0.00	6020	0.00
1,001.48	1,001.48	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00040/0016 - 1050001800-1502E40KB04A000-424011-155AE09

C-00040/0017 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE

SAN FELIPE DE JESUS		VARIAS			PERSONA	
200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	396	0.00
200.00	200.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00040/0017 - 1050001800-1502E40KB05A000-424011-155AE05



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE HACIENDA  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SS ] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00040/0018 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO

SAN IGNACIO RIO MUERTO		VARIAS			PERSONA	
1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14136	0.00
1,000.00	1,000.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00040/0018 - 1050001800-1502E40KB06A000-424011-155AE10

C-00040/0019 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO

SAN LUIS RIO COLORADO		VARIAS			PERSONA	
3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	178380	0.00
3,500.00	3,500.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00040/0019 - 1050001800-1502E40KB07A000-424011-155AE01

C-00040/0020 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO SUAQUI GRANDE

SUAQUI GRANDE		VARIAS			PERSONA	
1,100,575.00	1,100,575.00	0.00	0.00	0.00	1121	0.00
1,100.58	1,100.58	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00040/0020 - 1050001800-1502E40KB08A000-424011-155AE08

158,976,416.00	158,976,416.00	0.00	0.00			23
10,023,135.81	10,023,135.81	0.00	0.00	<b>Total Modalidad</b>		20 Obras
0.00	0.00	0.00	0.00			0

[ UE ] SITIOS HISTORICOS

C-00042/0001 REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DEL GOLFO DE SANTA CLARA

SAN LUIS RIO COLORADO		GOLFO DE SANTA CLARA			PERSONA	
3,100,000.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	3967	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00042/0001 - 1050001800-1502E40KACBA000-425011-155AF01

C-00042/0002 CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIA CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE BAVISPE

BAVISPE		VARIAS			PERSONA	
2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	701	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00042/0002 - 1050001800-1502E40KACCA000-425011-155AF06

C-00042/0003 CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL EN BAVISPE

BAVISPE		VARIAS			PERSONA	
1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	701	0.00
3,299.60	3,299.60	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00042/0003 - 1050001800-1502E40KACDA000-425011-155AF06

C-00042/0004 MUSEO HISTÓRICO Y ETNOGRAFICO DE CABORCA

CABORCA		VARIAS			PERSONA	
1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	59922	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00042/0004 - 1050001800-1502E40KACEA000-425011-155AF02



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE HACIENDA

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Localidad				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
No. Obra / Proyecto	Municipio							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[ UE ] SITIOS HISTORICOS

C-00042/0005 ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE

CUCURPE	VARIAS				PERSONA	
464,820.00	464,820.00	0.00	0.00	0.000	588	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	C-00042/0005 - 1050001800-1502E40KACFA000-425011-155AF03		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00042/0006 ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO USOS MÚLTIPLES

CUCURPE	VARIAS				PERSONA	
135,180.00	135,180.00	0.00	0.00	0.000	588	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	C-00042/0006 - 1050001800-1502E40KAD0A000-425011-155AF03		
0.00	0.00	0.00	0.00			

8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00			6
3,299.60	3,299.60	0.00	0.00	<b>Total Modalidad</b>		1 Obras
0.00	0.00	0.00	0.00			0

223,976,416.00	223,976,416.00	0.00	0.00			40
10,026,435.41	10,026,435.41	0.00	0.00	<b>Total Dependencia</b>		21 Obras
0.00	0.00	0.00	0.00			0





# Secretaría de la Contraloría General del Estado

---





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Municipio		Localidad					
No. Obra / Proyecto									
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[ 5K ] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

C-00114/0001 REHABILITACION DE OFICINAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3775.000	300.000	
230,879.25	230,879.25	0.00	0.00	C-00114/0001 - 1060000100-1304E61K002G000-622032-151A007		
230,879.25	230,879.25	0.00	0.00			

C-00114/0002 REHABILITACION DEL DESPACHO DEL SECRETARIO DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS

HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRAS	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2.000	300.000	
165,007.75	165,007.75	0.00	0.00	C-00114/0002 - 1060000100-1304E61K002G000-622032-151A007		
165,007.75	165,007.75	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00			0
395,887.00	395,887.00	0.00	0.00	<b>Total Modalidad</b>		2 Obras
395,887.00	395,887.00	0.00	0.00			2

0.00	0.00	0.00	0.00			0
395,887.00	395,887.00	0.00	0.00	<b>Total Dependencia</b>		2 Obras
395,887.00	395,887.00	0.00	0.00			2





# Secretaría de Desarrollo Social

---





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00082/0001 CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL UNIDAD CAJEME

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			ANEXO	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	150	
1,801,253.00	1,801,253.00	0.00	0.00	C-00082/0001 - 1070000900-2503E31K005N000-612172-155DM11		
1,797,263.35	1,797,263.35	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
12,969.02	12,969.02	0.00	0.00	C-00082/0001 - 1070000900-2503E31K005N000-122012-155DM11		
12,969.02	12,969.02	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
3,242.26	3,242.26	0.00	0.00	C-00082/0001 - 1070000900-2503E31K005N000-211011-155DM11		
3,242.26	3,242.26	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
2,161.50	2,161.50	0.00	0.00	C-00082/0001 - 1070000900-2503E31K005N000-212011-155DM11		
2,161.50	2,161.50	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
1,621.13	1,621.13	0.00	0.00	C-00082/0001 - 1070000900-2503E31K005N000-214011-155DM11		
1,621.13	1,621.13	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
2,161.50	2,161.50	0.00	0.00	C-00082/0001 - 1070000900-2503E31K005N000-221011-155DM11		
2,161.50	2,161.50	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
6,484.51	6,484.51	0.00	0.00	C-00082/0001 - 1070000900-2503E31K005N000-261012-155DM11		
6,484.51	6,484.51	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
2,161.50	2,161.50	0.00	0.00	C-00082/0001 - 1070000900-2503E31K005N000-296012-155DM11		
2,161.50	2,161.50	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
6,484.51	6,484.51	0.00	0.00	0.00					
6,484.51	6,484.51	0.00	0.00	0.00					
C-00082/0001 - 1070000900-2503E31K005N000-355012-155DM11									
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
15,751.66	15,751.66	0.00	0.00	0.00					
12,969.02	12,969.02	0.00	0.00	0.00					
C-00082/0001 - 1070000900-2503E31K005N000-375012-155DM11									
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00					
1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00					
C-00082/0001 - 1070000900-2503E31K005N000-375022-155DM11									
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0
1,855,290.59	1,855,290.59	0.00	0.00	0.00	<b>Total Modalidad</b>				1 Obras
1,848,518.30	1,848,518.30	0.00	0.00	0.00					1

[ 5H ] CONSTRUCCION, REHABIL. Y MEJORAM. URB. D/LA PLANTA FIS. P/LA CULT. Y EL DEPORTE

C-00078/0007 CONSTRUCCION DE DOS (02) VIVIENDAS

CAJEME	VARIAS			VIVIENDA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	2	10	0.00
106,000.00	106,000.00	0.00	0.00			
106,000.00	106,000.00	0.00	0.00			
C-00078/0007 - 1070001300-2205E11K003D000-411061-151A011						
0.00	0.00	0.00	0.00			
3,180.00	3,180.00	0.00	0.00			
3,180.00	3,180.00	0.00	0.00			
C-00078/0007 - 1070001300-2205E11K003D000-411111-151A011						
0.00	0.00	0.00	0.00			0
109,180.00	109,180.00	0.00	0.00	<b>Total Modalidad</b>		1 Obras
109,180.00	109,180.00	0.00	0.00			1

[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

C-00085/0001 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE

OPODEPE	OPODEPE			METRO LINEAL	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1902	259	100.00
2,030,000.00	2,030,000.00	0.00	0.00			
2,023,610.20	2,023,610.20	0.00	0.00			
C-00085/0001 - 1070000900-2203E12K008A000-614082-155DM05						





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	14,616.00	14,616.00	0.00	0.00				C-00085/0001 - 1070000900-2203E12K008A000-122012-155DM05
	14,616.00	14,616.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,654.00	3,654.00	0.00	0.00				C-00085/0001 - 1070000900-2203E12K008A000-211011-155DM05
	3,654.00	3,654.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00				C-00085/0001 - 1070000900-2203E12K008A000-212011-155DM05
	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,827.00	1,827.00	0.00	0.00				C-00085/0001 - 1070000900-2203E12K008A000-214011-155DM05
	1,827.00	1,827.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00				C-00085/0001 - 1070000900-2203E12K008A000-221011-155DM05
	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,308.00	7,308.00	0.00	0.00				C-00085/0001 - 1070000900-2203E12K008A000-261012-155DM05
	7,308.00	7,308.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00				C-00085/0001 - 1070000900-2203E12K008A000-296012-155DM05
	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,308.00	7,308.00	0.00	0.00				C-00085/0001 - 1070000900-2203E12K008A000-355012-155DM05
	7,308.00	7,308.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	17,293.00	17,293.00	0.00	0.00				
	14,616.00	14,616.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,586.00	1,586.00	0.00	0.00				
	1,586.00	1,586.00	0.00	0.00				
C-00085/0002 REHABILITACION DE PILAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE,								
BACADEHUACHI	BACADEHUACHI				SISTEMA	PERSONAS		100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	1200			
130,000.00	130,000.00	0.00	0.00					
130,000.00	130,000.00	0.00	0.00					
C-00085/0003 REHABILITACION DE PILA PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE,								
NACORI CHICO	NACORI CHICO				SISTEMA	PERSONAS		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	981			
150,000.00	150,000.00	0.00	0.00					
150,000.00	150,000.00	0.00	0.00					
C-00085/0004 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE								
TRINCHERAS	TRINCHERAS				SISTEMA	PERSONAS		100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	1166			
1,162,200.00	1,162,200.00	0.00	0.00					
1,161,325.07	1,161,325.07	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00					
	8,367.84	8,367.84	0.00	0.00				
	8,321.40	8,321.40	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,091.96	2,091.96	0.00	0.00				
	2,091.96	2,091.96	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,394.64	1,394.64	0.00	0.00				
	1,394.64	1,394.64	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1,045.98	1,045.98	0.00	0.00	0.00	C-00085/0004 - 1070000900-2203E12K008A000-214011-155DM02			
1,045.98	1,045.98	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1,394.64	1,394.64	0.00	0.00	0.00	C-00085/0004 - 1070000900-2203E12K008A000-221011-155DM02			
1,394.64	1,394.64	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
4,183.92	4,183.92	0.00	0.00	0.00	C-00085/0004 - 1070000900-2203E12K008A000-261012-155DM02			
4,182.99	4,182.99	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1,394.64	1,394.64	0.00	0.00	0.00	C-00085/0004 - 1070000900-2203E12K008A000-296012-155DM02			
1,394.64	1,394.64	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
4,183.92	4,183.92	0.00	0.00	0.00	C-00085/0004 - 1070000900-2203E12K008A000-355012-155DM02			
4,183.92	4,183.92	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
9,653.46	9,653.46	0.00	0.00	0.00	C-00085/0004 - 1070000900-2203E12K008A000-375012-155DM02			
8,367.84	8,367.84	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0004 - 1070000900-2203E12K008A000-375022-155DM02			
1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0004 - 1070000900-2203E12K008A000-379012-155DM02			
155.00	155.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Metas		Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

C-00085/0005 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE

SARIC	SASABE	METRO LINEAL	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	1200	148	
1,875,220.00	1,875,220.00	C-00085/0005 - 1070000900-2203E12K008A000-614082-155DM02		
1,874,904.30	1,874,904.30			
0.00	0.00			
13,501.58	13,501.58	C-00085/0005 - 1070000900-2203E12K008A000-122012-155DM02		
13,501.58	13,501.58			
0.00	0.00			
3,375.40	3,375.40	C-00085/0005 - 1070000900-2203E12K008A000-211011-155DM02		
3,375.40	3,375.40			
0.00	0.00			
2,250.26	2,250.26	C-00085/0005 - 1070000900-2203E12K008A000-212011-155DM02		
2,250.26	2,250.26			
0.00	0.00			
1,687.70	1,687.70	C-00085/0005 - 1070000900-2203E12K008A000-214011-155DM02		
1,687.70	1,687.70			
0.00	0.00			
2,250.26	2,250.26	C-00085/0005 - 1070000900-2203E12K008A000-221011-155DM02		
2,250.26	2,250.26			
0.00	0.00			
6,750.79	6,750.79	C-00085/0005 - 1070000900-2203E12K008A000-261012-155DM02		
6,750.79	6,750.79			
0.00	0.00			
2,250.26	2,250.26	C-00085/0005 - 1070000900-2203E12K008A000-296012-155DM02		
2,250.26	2,250.26			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,750.79	6,750.79	0.00	0.00				C-00085/0005 - 1070000900-2203E12K008A000-355012-155DM02
	6,750.79	6,750.79	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	16,700.56	16,700.56	0.00	0.00				C-00085/0005 - 1070000900-2203E12K008A000-375012-155DM02
	13,501.58	13,501.58	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	300.00	300.00	0.00	0.00				C-00085/0005 - 1070000900-2203E12K008A000-375022-155DM02
	300.00	300.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	439.00	439.00	0.00	0.00				C-00085/0005 - 1070000900-2203E12K008A000-379012-155DM02
	439.00	439.00	0.00	0.00				
C-00085/0006 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE BARRIO LA GALERA								
SARIC		SARIC			METRO LINEAL	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1189.26	41		
	984,780.00	984,780.00	0.00	0.00				C-00085/0006 - 1070000900-2203E12K008A000-614082-155DM02
	984,180.22	984,180.22	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,090.42	7,090.42	0.00	0.00				C-00085/0006 - 1070000900-2203E12K008A000-122012-155DM02
	7,090.42	7,090.42	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,772.60	1,772.60	0.00	0.00				C-00085/0006 - 1070000900-2203E12K008A000-211011-155DM02
	1,772.60	1,772.60	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,181.74	1,181.74	0.00	0.00				C-00085/0006 - 1070000900-2203E12K008A000-212011-155DM02
	1,181.74	1,181.74	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
886.30	886.30	886.30	0.00	0.00				C-00085/0006 - 1070000900-2203E12K008A000-214011-155DM02
886.30	886.30	886.30	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1,181.74	1,181.74	1,181.74	0.00	0.00				C-00085/0006 - 1070000900-2203E12K008A000-221011-155DM02
1,181.74	1,181.74	1,181.74	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
3,545.21	3,545.21	3,545.21	0.00	0.00				C-00085/0006 - 1070000900-2203E12K008A000-261012-155DM02
3,445.60	3,445.60	3,445.60	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1,181.74	1,181.74	1,181.74	0.00	0.00				C-00085/0006 - 1070000900-2203E12K008A000-296012-155DM02
1,181.74	1,181.74	1,181.74	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
886.30	886.30	886.30	0.00	0.00				C-00085/0006 - 1070000900-2203E12K008A000-336032-155DM02
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
3,545.21	3,545.21	3,545.21	0.00	0.00				C-00085/0006 - 1070000900-2203E12K008A000-355012-155DM02
3,545.21	3,545.21	3,545.21	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7,090.42	7,090.42	7,090.42	0.00	0.00				C-00085/0006 - 1070000900-2203E12K008A000-375012-155DM02
7,090.42	7,090.42	7,090.42	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
886.30	886.30	886.30	0.00	0.00				C-00085/0006 - 1070000900-2203E12K008A000-375022-155DM02
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	295.42	295.42	0.00	0.00				C-00085/0006 - 1070000900-2203E12K008A000-379012-155DM02
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00085/0007 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES COL. BELLA VISTA								
ALTAR		ALTAR			METRO LINEAL	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	3783	370		
	1,979,800.00	1,979,800.00	0.00	0.00				C-00085/0007 - 1070000900-2203E12K008A000-614082-155DM02
	1,969,825.43	1,969,825.43	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	14,254.56	14,254.56	0.00	0.00				C-00085/0007 - 1070000900-2203E12K008A000-122012-155DM02
	14,254.56	14,254.56	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,563.64	3,563.64	0.00	0.00				C-00085/0007 - 1070000900-2203E12K008A000-211011-155DM02
	3,563.64	3,563.64	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,375.76	2,375.76	0.00	0.00				C-00085/0007 - 1070000900-2203E12K008A000-212011-155DM02
	2,375.76	2,375.76	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,781.82	1,781.82	0.00	0.00				C-00085/0007 - 1070000900-2203E12K008A000-214011-155DM02
	1,781.82	1,781.82	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,375.76	2,375.76	0.00	0.00				C-00085/0007 - 1070000900-2203E12K008A000-221011-155DM02
	2,375.76	2,375.76	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,127.28	7,127.28	0.00	0.00				C-00085/0007 - 1070000900-2203E12K008A000-261012-155DM02
	7,120.20	7,120.20	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

0.00	0.00	0.00	0.00				
2,375.76	2,375.76	0.00	0.00				C-00085/0007 - 1070000900-2203E12K008A000-296012-155DM02
2,375.76	2,375.76	0.00	0.00				

0.00	0.00	0.00	0.00				
7,127.28	7,127.28	0.00	0.00				C-00085/0007 - 1070000900-2203E12K008A000-355012-155DM02
7,127.28	7,127.28	0.00	0.00				

0.00	0.00	0.00	0.00				
18,112.14	18,112.14	0.00	0.00				C-00085/0007 - 1070000900-2203E12K008A000-375012-155DM02
14,254.56	14,254.56	0.00	0.00				

0.00	0.00	0.00	0.00				
300.00	300.00	0.00	0.00				C-00085/0007 - 1070000900-2203E12K008A000-375022-155DM02
300.00	300.00	0.00	0.00				

C-00085/0008 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE

NACO	NACO			METRO LINEAL	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	816	108	
340,000.00	340,000.00	0.00	0.00			C-00085/0008 - 1070000900-2203E12K008A000-614082-155DM04
339,813.44	339,813.44	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00				
2,448.00	2,448.00	0.00	0.00				C-00085/0008 - 1070000900-2203E12K008A000-122012-155DM04
2,448.00	2,448.00	0.00	0.00				

0.00	0.00	0.00	0.00				
612.00	612.00	0.00	0.00				C-00085/0008 - 1070000900-2203E12K008A000-211011-155DM04
612.00	612.00	0.00	0.00				

0.00	0.00	0.00	0.00				
408.00	408.00	0.00	0.00				C-00085/0008 - 1070000900-2203E12K008A000-212011-155DM04
408.00	408.00	0.00	0.00				





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	306.00	306.00	0.00	0.00				C-00085/0008 - 1070000900-2203E12K008A000-214011-155DM04
	306.00	306.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	408.00	408.00	0.00	0.00				C-00085/0008 - 1070000900-2203E12K008A000-221011-155DM04
	408.00	408.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,224.00	1,224.00	0.00	0.00				C-00085/0008 - 1070000900-2203E12K008A000-261012-155DM04
	600.00	600.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	408.00	408.00	0.00	0.00				C-00085/0008 - 1070000900-2203E12K008A000-296012-155DM04
	408.00	408.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,224.00	1,224.00	0.00	0.00				C-00085/0008 - 1070000900-2203E12K008A000-355012-155DM04
	1,224.00	1,224.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,797.00	2,797.00	0.00	0.00				C-00085/0008 - 1070000900-2203E12K008A000-375012-155DM04
	2,448.00	2,448.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	300.00	300.00	0.00	0.00				C-00085/0008 - 1070000900-2203E12K008A000-375022-155DM04
	300.00	300.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	65.00	65.00	0.00	0.00				C-00085/0008 - 1070000900-2203E12K008A000-379012-155DM04
	65.00	65.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros			Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

C-00085/0009 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE

NACORI CHICO		NACORI CHICO		METRO LINEAL	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	880	150	
553,000.00	553,000.00	0.00	0.00	C-00085/0009 - 1070000900-2203E12K008A000-614082-155DM06		
552,770.48	552,770.48	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
3,981.60	3,981.60	0.00	0.00	C-00085/0009 - 1070000900-2203E12K008A000-122012-155DM06		
3,981.60	3,981.60	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
995.40	995.40	0.00	0.00	C-00085/0009 - 1070000900-2203E12K008A000-211011-155DM06		
995.40	995.40	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
663.60	663.60	0.00	0.00	C-00085/0009 - 1070000900-2203E12K008A000-212011-155DM06		
592.48	592.48	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
497.70	497.70	0.00	0.00	C-00085/0009 - 1070000900-2203E12K008A000-214011-155DM06		
454.21	454.21	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
663.60	663.60	0.00	0.00	C-00085/0009 - 1070000900-2203E12K008A000-221011-155DM06		
663.60	663.60	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
1,990.80	1,990.80	0.00	0.00	C-00085/0009 - 1070000900-2203E12K008A000-261012-155DM06		
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
663.60	663.60	0.00	0.00	C-00085/0009 - 1070000900-2203E12K008A000-296012-155DM06		
0.00	0.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,990.80	1,990.80	0.00	0.00					C-00085/0009 - 1070000900-2203E12K008A000-355012-155DM06
	1,990.80	1,990.80	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	4,842.90	4,842.90	0.00	0.00					C-00085/0009 - 1070000900-2203E12K008A000-375012-155DM06
	3,981.60	3,981.60	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	300.00	300.00	0.00	0.00					C-00085/0009 - 1070000900-2203E12K008A000-375022-155DM06
	300.00	300.00	0.00	0.00					
C-00085/0010 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, HUEPAC									
HUEPAC		HUEPAC			METRO LINEAL	PERSONAS		100.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529	208			
276,000.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00					C-00085/0010 - 1070000900-2203E12K008A000-424011-155DM05
276,000.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00					
C-00085/0011 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD FRANCISCO VILLA Y DIAZ ORDAZ									
CAJEME		VARIAS			METRO LINEAL	PERSONAS		100.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3622	1059			
1,703,800.00	1,703,800.00	0.00	0.00	0.00					C-00085/0011 - 1070000900-2203E12K008A000-614082-155DM11
1,694,902.44	1,694,902.44	0.00	0.00	0.00					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
12,267.36	12,267.36	0.00	0.00	0.00					C-00085/0011 - 1070000900-2203E12K008A000-122012-155DM11
12,267.36	12,267.36	0.00	0.00	0.00					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
3,066.84	3,066.84	0.00	0.00	0.00					C-00085/0011 - 1070000900-2203E12K008A000-211011-155DM11
3,066.84	3,066.84	0.00	0.00	0.00					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
2,044.56	2,044.56	0.00	0.00	0.00					C-00085/0011 - 1070000900-2203E12K008A000-212011-155DM11
2,044.56	2,044.56	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			
Modificado:	Total	Estatad	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros				

[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,533.42	1,533.42	0.00	0.00				C-00085/0011 - 1070000900-2203E12K008A000-214011-155DM11
	1,533.42	1,533.42	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,044.56	2,044.56	0.00	0.00				C-00085/0011 - 1070000900-2203E12K008A000-221011-155DM11
	2,044.56	2,044.56	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,133.68	6,133.68	0.00	0.00				C-00085/0011 - 1070000900-2203E12K008A000-261012-155DM11
	6,133.68	6,133.68	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,044.56	2,044.56	0.00	0.00				C-00085/0011 - 1070000900-2203E12K008A000-296012-155DM11
	2,044.56	2,044.56	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,133.68	6,133.68	0.00	0.00				C-00085/0011 - 1070000900-2203E12K008A000-355012-155DM11
	6,133.68	6,133.68	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	15,845.34	15,845.34	0.00	0.00				C-00085/0011 - 1070000900-2203E12K008A000-375012-155DM11
	12,267.36	12,267.36	0.00	0.00				
C-00085/0012	SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, BACADEHUACHI							
	BACADEHUACHI	BACADEHUACHI			SISTEMA	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1200		
	226,500.00	226,500.00	0.00	0.00				C-00085/0012 - 1070000900-2203E12K008A000-424011-155DM06
	226,500.00	226,500.00	0.00	0.00				
C-00085/0013	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE							
	OPODEPE	MERESICHIC			METRO LINEAL	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1073	192		
	823,660.00	823,660.00	0.00	0.00				C-00085/0013 - 1070000900-2203E12K008A000-614082-155DM05
	822,041.06	822,041.06	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,930.35	5,930.35	0.00	0.00				C-00085/0013 - 1070000900-2203E12K008A000-122012-155DM05
	5,930.35	5,930.35	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,482.59	1,482.59	0.00	0.00				C-00085/0013 - 1070000900-2203E12K008A000-211011-155DM05
	1,482.59	1,482.59	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	988.39	988.39	0.00	0.00				C-00085/0013 - 1070000900-2203E12K008A000-212011-155DM05
	988.39	988.39	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	741.29	741.29	0.00	0.00				C-00085/0013 - 1070000900-2203E12K008A000-214011-155DM05
	741.29	741.29	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	988.39	988.39	0.00	0.00				C-00085/0013 - 1070000900-2203E12K008A000-221011-155DM05
	988.39	988.39	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,965.18	2,965.18	0.00	0.00				C-00085/0013 - 1070000900-2203E12K008A000-261012-155DM05
	2,965.18	2,965.18	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	988.39	988.39	0.00	0.00				C-00085/0013 - 1070000900-2203E12K008A000-296012-155DM05
	988.39	988.39	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,965.18	2,965.18	0.00	0.00				C-00085/0013 - 1070000900-2203E12K008A000-355012-155DM05
	2,965.18	2,965.18	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,360.04	7,360.04	0.00	0.00				C-00085/0013 - 1070000900-2203E12K008A000-375012-155DM05
	5,930.35	5,930.35	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	300.00	300.00	0.00	0.00				C-00085/0013 - 1070000900-2203E12K008A000-375022-155DM05
	300.00	300.00	0.00	0.00				
C-00085/0014 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE								
CAJEME		HORNOS			METRO LINEAL	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	780	89		
	716,400.00	716,400.00	0.00	0.00				C-00085/0014 - 1070000900-2203E12K008A000-614082-155DM11
	715,236.38	715,236.38	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,158.08	5,158.08	0.00	0.00				C-00085/0014 - 1070000900-2203E12K008A000-122012-155DM11
	5,158.08	5,158.08	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,289.52	1,289.52	0.00	0.00				C-00085/0014 - 1070000900-2203E12K008A000-211011-155DM11
	1,289.52	1,289.52	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	859.68	859.68	0.00	0.00				C-00085/0014 - 1070000900-2203E12K008A000-212011-155DM11
	859.68	859.68	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	644.76	644.76	0.00	0.00				C-00085/0014 - 1070000900-2203E12K008A000-214011-155DM11
	644.76	644.76	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	859.68	859.68	0.00	0.00				C-00085/0014 - 1070000900-2203E12K008A000-221011-155DM11
	859.68	859.68	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	-----	-----	Federal	-----			
Modificado:	Total	-----	-----	Federal	-----			
Devengado:	Total	-----	-----	Federal	-----	No. Obra - Cve. Programática		

[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

0.00	0.00	-----	-----	0.00	-----			
2,579.04	2,579.04	-----	-----	0.00	-----	C-00085/0014 - 1070000900-2203E12K008A000-261012-155DM11		
2,579.04	2,579.04	-----	-----	0.00	-----			

0.00	0.00	-----	-----	0.00	-----			
859.68	859.68	-----	-----	0.00	-----	C-00085/0014 - 1070000900-2203E12K008A000-296012-155DM11		
859.68	859.68	-----	-----	0.00	-----			

0.00	0.00	-----	-----	0.00	-----			
2,579.04	2,579.04	-----	-----	0.00	-----	C-00085/0014 - 1070000900-2203E12K008A000-355012-155DM11		
2,579.04	2,579.04	-----	-----	0.00	-----			

0.00	0.00	-----	-----	0.00	-----			
6,662.52	6,662.52	-----	-----	0.00	-----	C-00085/0014 - 1070000900-2203E12K008A000-375012-155DM11		
5,158.08	5,158.08	-----	-----	0.00	-----			

C-00085/0015 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE

CAJEME	TERAS			METRO LINEAL	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	-----	-----	2197	369	
1,252,320.00	1,252,320.00	-----	-----			C-00085/0015 - 1070000900-2203E12K008A000-614082-155DM11
1,239,548.71	1,239,548.71	-----	-----			

0.00	0.00	-----	-----	0.00	-----			
9,016.70	9,016.70	-----	-----	0.00	-----	C-00085/0015 - 1070000900-2203E12K008A000-122012-155DM11		
9,016.70	9,016.70	-----	-----	0.00	-----			

0.00	0.00	-----	-----	0.00	-----			
2,254.18	2,254.18	-----	-----	0.00	-----	C-00085/0015 - 1070000900-2203E12K008A000-211011-155DM11		
2,254.18	2,254.18	-----	-----	0.00	-----			

0.00	0.00	-----	-----	0.00	-----			
1,502.78	1,502.78	-----	-----	0.00	-----	C-00085/0015 - 1070000900-2203E12K008A000-212011-155DM11		
1,502.78	1,502.78	-----	-----	0.00	-----			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,127.09	1,127.09	0.00	0.00				C-00085/0015 - 1070000900-2203E12K008A000-214011-155DM11
	1,127.09	1,127.09	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,502.78	1,502.78	0.00	0.00				C-00085/0015 - 1070000900-2203E12K008A000-221011-155DM11
	1,502.78	1,502.78	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,508.35	4,508.35	0.00	0.00				C-00085/0015 - 1070000900-2203E12K008A000-261012-155DM11
	4,508.35	4,508.35	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,502.78	1,502.78	0.00	0.00				C-00085/0015 - 1070000900-2203E12K008A000-296012-155DM11
	1,502.78	1,502.78	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,508.35	4,508.35	0.00	0.00				C-00085/0015 - 1070000900-2203E12K008A000-355012-155DM11
	4,508.35	4,508.35	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10,921.59	10,921.59	0.00	0.00				C-00085/0015 - 1070000900-2203E12K008A000-375012-155DM11
	9,016.70	9,016.70	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	600.00	600.00	0.00	0.00				C-00085/0015 - 1070000900-2203E12K008A000-375022-155DM11
	600.00	600.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	125.00	125.00	0.00	0.00				C-00085/0015 - 1070000900-2203E12K008A000-379012-155DM11
	125.00	125.00	0.00	0.00				





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

C-00085/0016 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE

CAJEME	PUEBLO YAQUI	METRO LINEAL	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	2748	1059	
2,171,000.00	2,171,000.00	C-00085/0016 - 1070000900-2203E12K008A000-614082-155DM11		
2,148,849.60	2,148,849.60			
0.00	0.00			
15,631.20	15,631.20	C-00085/0016 - 1070000900-2203E12K008A000-122012-155DM11		
15,631.20	15,631.20			
0.00	0.00			
3,907.80	3,907.80	C-00085/0016 - 1070000900-2203E12K008A000-211011-155DM11		
3,907.80	3,907.80			
0.00	0.00			
2,605.20	2,605.20	C-00085/0016 - 1070000900-2203E12K008A000-212011-155DM11		
2,605.20	2,605.20			
0.00	0.00			
1,953.90	1,953.90	C-00085/0016 - 1070000900-2203E12K008A000-214011-155DM11		
1,953.90	1,953.90			
0.00	0.00			
2,605.20	2,605.20	C-00085/0016 - 1070000900-2203E12K008A000-221011-155DM11		
2,605.20	2,605.20			
0.00	0.00			
7,815.60	7,815.60	C-00085/0016 - 1070000900-2203E12K008A000-261012-155DM11		
7,815.60	7,815.60			
0.00	0.00			
2,605.20	2,605.20	C-00085/0016 - 1070000900-2203E12K008A000-296012-155DM11		
2,605.20	2,605.20			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,815.60	7,815.60	0.00	0.00				C-00085/0016 - 1070000900-2203E12K008A000-355012-155DM11
	7,815.60	7,815.60	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	20,190.30	20,190.30	0.00	0.00				C-00085/0016 - 1070000900-2203E12K008A000-375012-155DM11
	15,631.20	15,631.20	0.00	0.00				
C-00085/0017 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE								
RAYON		RAYON			METRO LINEAL	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1240	1382		
	1,588,600.00	1,588,600.00	0.00	0.00				C-00085/0017 - 1070000900-2203E12K008A000-614082-155DM05
	1,578,277.21	1,578,277.21	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	11,437.92	11,437.92	0.00	0.00				C-00085/0017 - 1070000900-2203E12K008A000-122012-155DM05
	11,437.92	11,437.92	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,859.48	2,859.48	0.00	0.00				C-00085/0017 - 1070000900-2203E12K008A000-211011-155DM05
	2,859.48	2,859.48	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,906.32	1,906.32	0.00	0.00				C-00085/0017 - 1070000900-2203E12K008A000-212011-155DM05
	1,906.32	1,906.32	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,429.74	1,429.74	0.00	0.00				C-00085/0017 - 1070000900-2203E12K008A000-214011-155DM05
	1,429.74	1,429.74	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,906.32	1,906.32	0.00	0.00				C-00085/0017 - 1070000900-2203E12K008A000-221011-155DM05
	1,906.32	1,906.32	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,718.96	5,718.96	0.00	0.00				C-00085/0017 - 1070000900-2203E12K008A000-261012-155DM05
	5,606.83	5,606.83	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,906.32	1,906.32	0.00	0.00				C-00085/0017 - 1070000900-2203E12K008A000-296012-155DM05
	1,906.32	1,906.32	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,718.96	5,718.96	0.00	0.00				C-00085/0017 - 1070000900-2203E12K008A000-355012-155DM05
	5,718.96	5,718.96	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	14,083.98	14,083.98	0.00	0.00				C-00085/0017 - 1070000900-2203E12K008A000-375012-155DM05
	11,437.92	11,437.92	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	600.00	600.00	0.00	0.00				C-00085/0017 - 1070000900-2203E12K008A000-375022-155DM05
	600.00	600.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	90.00	90.00	0.00	0.00				C-00085/0017 - 1070000900-2203E12K008A000-379012-155DM05
	90.00	90.00	0.00	0.00				
C-00085/0018 EQUIPAMIENTO A POZO DE AGUA POTABLE Y CRUCEROS DE RED, RAYON					SISTEMA	PERSONAS	100.00	
RAYON		RAYON			1	1382		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,323,400.00	1,323,400.00	0.00	0.00				C-00085/0018 - 1070000900-2203E12K008A000-614082-155DM05
	1,321,922.98	1,321,922.98	0.00	0.00				
C-00085/0019 EQUIPAMIENTO TIPO SOLAR EN POZO DE AGUA POTABLE EL CAPORACHI,					MODULO	PERSONAS	100.00	
CUCURPE		CUCURPE			98	1200		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,624,000.00	1,624,000.00	0.00	0.00				C-00085/0019 - 1070000900-2203E12K008A000-424011-155DM03
	1,624,000.00	1,624,000.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

C-00085/0020 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE COL. EL MANTO, PESQUEIRA, SAN MIGUELDE HORCASITAS

SAN MIGUEL DE HORCASITAS		PESQUEIRA			METRO LINEAL	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1554	170	
807,800.00	807,800.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0020 - 1070000900-2203E12K008A000-614082-155DM05		
807,443.36	807,443.36	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5,816.16	5,816.16	0.00	0.00	0.00	C-00085/0020 - 1070000900-2203E12K008A000-122012-155DM05		
5,816.16	5,816.16	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1,454.04	1,454.04	0.00	0.00	0.00	C-00085/0020 - 1070000900-2203E12K008A000-211011-155DM05		
1,454.04	1,454.04	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
969.36	969.36	0.00	0.00	0.00	C-00085/0020 - 1070000900-2203E12K008A000-212011-155DM05		
969.36	969.36	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
727.02	727.02	0.00	0.00	0.00	C-00085/0020 - 1070000900-2203E12K008A000-214011-155DM05		
727.02	727.02	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
969.36	969.36	0.00	0.00	0.00	C-00085/0020 - 1070000900-2203E12K008A000-221011-155DM05		
969.36	969.36	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2,908.08	2,908.08	0.00	0.00	0.00	C-00085/0020 - 1070000900-2203E12K008A000-261012-155DM05		
2,908.08	2,908.08	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
969.36	969.36	0.00	0.00	0.00	C-00085/0020 - 1070000900-2203E12K008A000-296012-155DM05		
969.36	969.36	0.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,908.08	2,908.08	0.00	0.00				C-00085/0020 - 1070000900-2203E12K008A000-355012-155DM05
	2,908.08	2,908.08	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,512.54	7,512.54	0.00	0.00				C-00085/0020 - 1070000900-2203E12K008A000-375012-155DM05
	5,816.16	5,816.16	0.00	0.00				
C-00085/0021 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE COL. NUEVA CREACION EN SAN MIGUEL DE HORCASITAS								
					METRO LINEAL	PERSONAS	100.00	
SAN MIGUEL DE HORCASITAS		PESQUEIRA			3700	250		
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,852,300.00	1,852,300.00	0.00	0.00				C-00085/0021 - 1070000900-2203E12K008A000-614082-155DM05
	1,851,918.56	1,851,918.56	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	13,336.56	13,336.56	0.00	0.00				C-00085/0021 - 1070000900-2203E12K008A000-122012-155DM05
	13,336.56	13,336.56	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,334.14	3,334.14	0.00	0.00				C-00085/0021 - 1070000900-2203E12K008A000-211011-155DM05
	3,334.14	3,334.14	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,222.76	2,222.76	0.00	0.00				C-00085/0021 - 1070000900-2203E12K008A000-212011-155DM05
	2,222.76	2,222.76	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,667.07	1,667.07	0.00	0.00				C-00085/0021 - 1070000900-2203E12K008A000-214011-155DM05
	1,667.07	1,667.07	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,222.76	2,222.76	0.00	0.00				C-00085/0021 - 1070000900-2203E12K008A000-221011-155DM05
	2,222.76	2,222.76	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,668.28	6,668.28	0.00	0.00				C-00085/0021 - 1070000900-2203E12K008A000-261012-155DM05
	6,668.28	6,668.28	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,222.76	2,222.76	0.00	0.00				C-00085/0021 - 1070000900-2203E12K008A000-296012-155DM05
	2,222.76	2,222.76	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,668.28	6,668.28	0.00	0.00				C-00085/0021 - 1070000900-2203E12K008A000-355012-155DM05
	6,668.28	6,668.28	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	17,226.39	17,226.39	0.00	0.00				C-00085/0021 - 1070000900-2203E12K008A000-375012-155DM05
	13,336.56	13,336.56	0.00	0.00				
C-00085/0022 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE COL. PROLONGACION GOMEZ MORIN EN NACUZARI DE GARCIA								
NACUZARI DE GARCIA		NACUZARI DE GARCIA			METRO LINEAL	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1438	460		
	1,725,000.00	1,725,000.00	0.00	0.00				C-00085/0022 - 1070000900-2203E12K008A000-614082-155DM04
	1,724,671.87	1,724,671.87	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	12,420.00	12,420.00	0.00	0.00				C-00085/0022 - 1070000900-2203E12K008A000-122012-155DM04
	12,420.00	12,420.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,105.00	3,105.00	0.00	0.00				C-00085/0022 - 1070000900-2203E12K008A000-211011-155DM04
	3,105.00	3,105.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00				C-00085/0022 - 1070000900-2203E12K008A000-212011-155DM04
	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,552.50	1,552.50	0.00	0.00				C-00085/0022 - 1070000900-2203E12K008A000-214011-155DM04
	1,552.50	1,552.50	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00				C-00085/0022 - 1070000900-2203E12K008A000-221011-155DM04
	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,210.00	6,210.00	0.00	0.00				C-00085/0022 - 1070000900-2203E12K008A000-261012-155DM04
	6,210.00	6,210.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00				C-00085/0022 - 1070000900-2203E12K008A000-296012-155DM04
	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,210.00	6,210.00	0.00	0.00				C-00085/0022 - 1070000900-2203E12K008A000-355012-155DM04
	6,210.00	6,210.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	16,042.50	16,042.50	0.00	0.00				C-00085/0022 - 1070000900-2203E12K008A000-375012-155DM04
	12,420.00	12,420.00	0.00	0.00				
C-00085/0023 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE COL. LAS MILPITAS EN NACOZARI DE GARCIA								
NACOZARI DE GARCIA		NACOZARI DE GARCIA			METRO LINEAL	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1010.3	300		
	1,140,000.00	1,140,000.00	0.00	0.00				C-00085/0023 - 1070000900-2203E12K008A000-614082-155DM04
	1,134,310.02	1,134,310.02	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	8,208.00	8,208.00	0.00	0.00				C-00085/0023 - 1070000900-2203E12K008A000-122012-155DM04
	8,208.00	8,208.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,052.00	2,052.00	0.00	0.00				
	2,052.00	2,052.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,368.00	1,368.00	0.00	0.00				
	1,368.00	1,368.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,026.00	1,026.00	0.00	0.00				
	1,026.00	1,026.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,368.00	1,368.00	0.00	0.00				
	1,368.00	1,368.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,104.00	4,104.00	0.00	0.00				
	4,104.00	4,104.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,368.00	1,368.00	0.00	0.00				
	1,368.00	1,368.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,104.00	4,104.00	0.00	0.00				
	4,104.00	4,104.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10,202.00	10,202.00	0.00	0.00				
	8,208.00	8,208.00	0.00	0.00				





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	400.00	400.00	0.00	0.00				C-00085/0023 - 1070000900-2203E12K008A000-375022-155DM04
	400.00	400.00	0.00	0.00				
C-00085/0024 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN HUATABAMPO								
HUATABAMPO		PRIMAVERA, LA			METRO LINEAL	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	790	290		
	616,000.00	616,000.00	0.00	0.00				C-00085/0024 - 1070000900-2203E12K008A000-614082-155DM12
	615,145.34	615,145.34	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,435.20	4,435.20	0.00	0.00				C-00085/0024 - 1070000900-2203E12K008A000-122012-155DM12
	4,435.20	4,435.20	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,108.80	1,108.80	0.00	0.00				C-00085/0024 - 1070000900-2203E12K008A000-211011-155DM12
	1,108.80	1,108.80	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	739.20	739.20	0.00	0.00				C-00085/0024 - 1070000900-2203E12K008A000-212011-155DM12
	739.20	739.20	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	554.40	554.40	0.00	0.00				C-00085/0024 - 1070000900-2203E12K008A000-214011-155DM12
	554.40	554.40	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	739.20	739.20	0.00	0.00				C-00085/0024 - 1070000900-2203E12K008A000-221011-155DM12
	739.20	739.20	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,217.60	2,217.60	0.00	0.00				C-00085/0024 - 1070000900-2203E12K008A000-261012-155DM12
	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	739.20	739.20	0.00	0.00					C-00085/0024 - 1070000900-2203E12K008A000-296012-155DM12
	739.20	739.20	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2,217.60	2,217.60	0.00	0.00					C-00085/0024 - 1070000900-2203E12K008A000-355012-155DM12
	2,217.60	2,217.60	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	5,728.80	5,728.80	0.00	0.00					C-00085/0024 - 1070000900-2203E12K008A000-375012-155DM12
	4,435.20	4,435.20	0.00	0.00					
C-00085/0025 EQUIPAMIENTO TIPO SOLAR EN POZO DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DE LA RED EN CUCURPE									
CUCURPE					MODULO	PERSONAS			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	48	1738			
	1,439,400.00	1,439,400.00	0.00	0.00					C-00085/0025 - 1070000900-2203E12K008A000-614082-155DM03
	1,423,054.50	1,423,054.50	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	10,363.68	10,363.68	0.00	0.00					C-00085/0025 - 1070000900-2203E12K008A000-122012-155DM03
	10,363.68	10,363.68	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2,590.92	2,590.92	0.00	0.00					C-00085/0025 - 1070000900-2203E12K008A000-211011-155DM03
	2,590.92	2,590.92	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,727.28	1,727.28	0.00	0.00					C-00085/0025 - 1070000900-2203E12K008A000-212011-155DM03
	1,727.28	1,727.28	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,295.46	1,295.46	0.00	0.00					C-00085/0025 - 1070000900-2203E12K008A000-214011-155DM03
	1,295.46	1,295.46	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,727.28	1,727.28	0.00	0.00				
	1,727.28	1,727.28	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,181.84	5,181.84	0.00	0.00				
	5,181.84	5,181.84	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,727.28	1,727.28	0.00	0.00				
	1,727.28	1,727.28	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,181.84	5,181.84	0.00	0.00				
	5,181.84	5,181.84	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	13,386.42	13,386.42	0.00	0.00				
	10,363.68	10,363.68	0.00	0.00				
C-00085/0026	EQUIPAMIENTO TIPO SOLAR EN POZO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION EN VILLA HIDALGO							
	VILLA HIDALGO	SAN JUAN DEL RIO (SAN JUAN)			POZO	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1382		
	438,000.00	438,000.00	0.00	0.00				
	437,536.45	437,536.45	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,153.60	3,153.60	0.00	0.00				
	3,153.60	3,153.60	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	788.40	788.40	0.00	0.00				
	788.40	788.40	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	525.60	525.60	0.00	0.00				C-00085/0026 - 1070000900-2203E12K008A000-212011-155DM06
	525.60	525.60	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	394.20	394.20	0.00	0.00				C-00085/0026 - 1070000900-2203E12K008A000-214011-155DM06
	394.20	394.20	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	525.60	525.60	0.00	0.00				C-00085/0026 - 1070000900-2203E12K008A000-221011-155DM06
	525.60	525.60	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,576.80	1,576.80	0.00	0.00				C-00085/0026 - 1070000900-2203E12K008A000-261012-155DM06
	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	525.60	525.60	0.00	0.00				C-00085/0026 - 1070000900-2203E12K008A000-296012-155DM06
	525.60	525.60	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,576.80	1,576.80	0.00	0.00				C-00085/0026 - 1070000900-2203E12K008A000-355012-155DM06
	1,576.80	1,576.80	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,773.41	3,773.41	0.00	0.00				C-00085/0026 - 1070000900-2203E12K008A000-375012-155DM06
	3,153.60	3,153.60	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	300.00	300.00	0.00	0.00				C-00085/0026 - 1070000900-2203E12K008A000-375022-155DM06
	300.00	300.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

C-00085/0028 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE POZO-TANQUE

BACADEHUACHI	BACADEHUACHI	METRO LINEAL	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	980	1200	
1,242,000.00	1,242,000.00	C-00085/0028 - 1070000900-2203E12K008A000-614082-155DM06		
1,241,669.69	1,241,669.69			
0.00	0.00			
8,942.40	8,942.40	C-00085/0028 - 1070000900-2203E12K008A000-122012-155DM06		
8,865.92	8,865.92			
0.00	0.00			
2,235.60	2,235.60	C-00085/0028 - 1070000900-2203E12K008A000-211011-155DM06		
2,235.60	2,235.60			
0.00	0.00			
1,490.40	1,490.40	C-00085/0028 - 1070000900-2203E12K008A000-212011-155DM06		
1,490.40	1,490.40			
0.00	0.00			
1,117.80	1,117.80	C-00085/0028 - 1070000900-2203E12K008A000-214011-155DM06		
1,117.80	1,117.80			
0.00	0.00			
1,490.40	1,490.40	C-00085/0028 - 1070000900-2203E12K008A000-221011-155DM06		
1,490.40	1,490.40			
0.00	0.00			
4,471.20	4,471.20	C-00085/0028 - 1070000900-2203E12K008A000-261012-155DM06		
2,100.00	2,100.00			
0.00	0.00			
1,490.40	1,490.40	C-00085/0028 - 1070000900-2203E12K008A000-296012-155DM06		
1,490.40	1,490.40			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatad	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,471.20	4,471.20	0.00	0.00				C-00085/0028 - 1070000900-2203E12K008A000-355012-155DM06
	4,471.20	4,471.20	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	11,550.60	11,550.60	0.00	0.00				C-00085/0028 - 1070000900-2203E12K008A000-375012-155DM06
	8,942.40	8,942.40	0.00	0.00				
C-00085/0030 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN URES								
URES		SAN PEDRO			METRO LINEAL	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1320	384		
	907,000.00	907,000.00	0.00	0.00				C-00085/0030 - 1070000900-2203E12K008A000-614082-155DM05
	906,199.01	906,199.01	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,530.40	6,530.40	0.00	0.00				C-00085/0030 - 1070000900-2203E12K008A000-122012-155DM05
	6,530.40	6,530.40	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,632.60	1,632.60	0.00	0.00				C-00085/0030 - 1070000900-2203E12K008A000-211011-155DM05
	1,632.60	1,632.60	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,088.40	1,088.40	0.00	0.00				C-00085/0030 - 1070000900-2203E12K008A000-212011-155DM05
	1,088.40	1,088.40	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	816.30	816.30	0.00	0.00				C-00085/0030 - 1070000900-2203E12K008A000-214011-155DM05
	816.30	816.30	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,088.40	1,088.40	0.00	0.00				C-00085/0030 - 1070000900-2203E12K008A000-221011-155DM05
	1,088.40	1,088.40	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	3,265.20	3,265.20	0.00	0.00					C-00085/0030 - 1070000900-2203E12K008A000-261012-155DM05
	3,265.20	3,265.20	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,088.40	1,088.40	0.00	0.00					C-00085/0030 - 1070000900-2203E12K008A000-296012-155DM05
	1,088.40	1,088.40	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	3,265.20	3,265.20	0.00	0.00					C-00085/0030 - 1070000900-2203E12K008A000-355012-155DM05
	3,265.20	3,265.20	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	8,435.10	8,435.10	0.00	0.00					C-00085/0030 - 1070000900-2203E12K008A000-375012-155DM05
	6,530.40	6,530.40	0.00	0.00					
C-00085/0031	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO ALTO								
	COLORADA, LA		TECORIPA						
	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	PERSONAS	100.00		
					1057.5	460			
	537,500.00	537,500.00	0.00	0.00					C-00085/0031 - 1070000900-2203E12K008A000-614082-155DM08
	537,472.27	537,472.27	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	3,870.00	3,870.00	0.00	0.00					C-00085/0031 - 1070000900-2203E12K008A000-122012-155DM08
	3,870.00	3,870.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	967.50	967.50	0.00	0.00					C-00085/0031 - 1070000900-2203E12K008A000-211011-155DM08
	967.50	967.50	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	645.00	645.00	0.00	0.00					C-00085/0031 - 1070000900-2203E12K008A000-212011-155DM08
	645.00	645.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	483.75	483.75	0.00	0.00				C-00085/0031 - 1070000900-2203E12K008A000-214011-155DM08
	483.75	483.75	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	645.00	645.00	0.00	0.00				C-00085/0031 - 1070000900-2203E12K008A000-221011-155DM08
	645.00	645.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,935.00	1,935.00	0.00	0.00				C-00085/0031 - 1070000900-2203E12K008A000-261012-155DM08
	1,935.00	1,935.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	645.00	645.00	0.00	0.00				C-00085/0031 - 1070000900-2203E12K008A000-296012-155DM08
	645.00	645.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,935.00	1,935.00	0.00	0.00				C-00085/0031 - 1070000900-2203E12K008A000-355012-155DM08
	1,935.00	1,935.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,998.75	4,998.75	0.00	0.00				C-00085/0031 - 1070000900-2203E12K008A000-375012-155DM08
	3,870.00	3,870.00	0.00	0.00				
C-00085/0032 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO BAJO, TECORIPA, LACOLORADA								
COLORADA, LA		TECORIPA			METRO LINEAL	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	571	300		
	773,840.00	773,840.00	0.00	0.00				C-00085/0032 - 1070000900-2203E12K008A000-424011-155DM08
	773,840.00	773,840.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,571.60	5,571.60	0.00	0.00				C-00085/0032 - 1070000900-2203E12K008A000-122012-155DM08
	5,571.60	5,571.60	0.00	0.00				





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,392.90	1,392.90	0.00	0.00				C-00085/0032 - 1070000900-2203E12K008A000-211011-155DM08
	1,392.90	1,392.90	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	928.60	928.60	0.00	0.00				C-00085/0032 - 1070000900-2203E12K008A000-212011-155DM08
	928.60	928.60	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	696.45	696.45	0.00	0.00				C-00085/0032 - 1070000900-2203E12K008A000-214011-155DM08
	696.45	696.45	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	928.60	928.60	0.00	0.00				C-00085/0032 - 1070000900-2203E12K008A000-221011-155DM08
	928.60	928.60	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,785.80	2,785.80	0.00	0.00				C-00085/0032 - 1070000900-2203E12K008A000-261012-155DM08
	2,785.80	2,785.80	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	928.60	928.60	0.00	0.00				C-00085/0032 - 1070000900-2203E12K008A000-296012-155DM08
	928.60	928.60	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,785.80	2,785.80	0.00	0.00				C-00085/0032 - 1070000900-2203E12K008A000-355012-155DM08
	2,785.80	2,785.80	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,196.65	7,196.65	0.00	0.00				C-00085/0032 - 1070000900-2203E12K008A000-375012-155DM08
	5,571.60	5,571.60	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

C-00085/0033 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

ARIVECHI	ARIVECHI			METRO LINEAL	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1269.46	1253	0.00
1,272,000.00	1,272,000.00	0.00	0.00	C-00085/0033 - 1070000900-2203E12K008A000-614082-155DM09		
1,271,601.33	1,271,601.33	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
9,158.40	9,158.40	0.00	0.00	C-00085/0033 - 1070000900-2203E12K008A000-122012-155DM09		
9,158.40	9,158.40	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
2,289.60	2,289.60	0.00	0.00	C-00085/0033 - 1070000900-2203E12K008A000-211011-155DM09		
2,289.60	2,289.60	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
1,526.40	1,526.40	0.00	0.00	C-00085/0033 - 1070000900-2203E12K008A000-212011-155DM09		
1,526.40	1,526.40	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
1,144.80	1,144.80	0.00	0.00	C-00085/0033 - 1070000900-2203E12K008A000-214011-155DM09		
1,144.80	1,144.80	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
1,526.40	1,526.40	0.00	0.00	C-00085/0033 - 1070000900-2203E12K008A000-221011-155DM09		
1,526.40	1,526.40	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
4,579.20	4,579.20	0.00	0.00	C-00085/0033 - 1070000900-2203E12K008A000-261012-155DM09		
4,579.20	4,579.20	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
1,526.40	1,526.40	0.00	0.00	C-00085/0033 - 1070000900-2203E12K008A000-296012-155DM09		
1,526.40	1,526.40	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,579.20	4,579.20	0.00	0.00				C-00085/0033 - 1070000900-2203E12K008A000-355012-155DM09
	4,579.20	4,579.20	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	11,829.60	11,829.60	0.00	0.00				C-00085/0033 - 1070000900-2203E12K008A000-375012-155DM09
	9,158.40	9,158.40	0.00	0.00				
C-00085/0035 REHABILITACION DE PILA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, RAYON								
RAYON		RAYON			SISTEMA	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	1382.000		
	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00				C-00085/0035 - 1070000900-2203E12K008A000-614082-135DM05
	249,257.85	249,257.85	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00				C-00085/0035 - 1070000900-2203E12K008A000-261012-135DM05
	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00				C-00085/0035 - 1070000900-2203E12K008A000-375012-135DM05
	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00				
C-00085/0036 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN COLO. NUEVOSONORA								
CUMPAS		CUMPAS			VIVIENDA	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	990.000	200.000		
	585,000.00	585,000.00	0.00	0.00				C-00085/0036 - 1070000900-2203E12K008A000-614082-135DM06
	575,616.60	575,616.60	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,510.00	3,510.00	0.00	0.00				C-00085/0036 - 1070000900-2203E12K008A000-261012-135DM06
	3,510.00	3,510.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	14,040.00	14,040.00	0.00	0.00				C-00085/0036 - 1070000900-2203E12K008A000-375012-135DM06
	14,040.00	14,040.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto									
		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	No. Obra - Cve. Programática	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

C-00085/0037 EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE

SAN PEDRO DE LA CUEVA		NUEVO SUAQUI			VIVIENDA	PERSONAS	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	30.000	
46,615.50	46,615.50	0.00	0.00	0.00	C-00085/0037 - 1070000900-2203E12K008A000-614082-135DM08		
46,453.36	46,453.36	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
279.48	279.48	0.00	0.00	0.00	C-00085/0037 - 1070000900-2203E12K008A000-261012-135DM08		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1,117.91	1,117.91	0.00	0.00	0.00	C-00085/0037 - 1070000900-2203E12K008A000-375012-135DM08		
100.46	100.46	0.00	0.00	0.00			

C-00085/0038 REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COLONIACENTRO

CAJEME		ESPERANZA			VIVIENDA	PERSONAS	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1073.000	276.000	
794,000.00	794,000.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0038 - 1070000900-2203E12K008A000-614082-145DM11		
793,455.89	793,455.89	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4,764.00	4,764.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0038 - 1070000900-2203E12K008A000-261012-145DM11		
4,010.38	4,010.38	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
19,056.00	19,056.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0038 - 1070000900-2203E12K008A000-375012-145DM11		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00085/0039 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL CALVARIO

MOCTEZUMA		MOCTEZUMA			VIVIENDA	PERSONAS	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.000	40.000	
112,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0039 - 1070000900-2203E12K008A000-614082-145DM06		
110,812.43	110,812.43	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
672.00	672.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0039 - 1070000900-2203E12K008A000-261012-145DM06		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,688.00	2,688.00	0.00	0.00				
	2,688.00	2,688.00	0.00	0.00				
C-00085/0040 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE								
CUMPAS		HOYOS, LOS			VIVIENDA	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	434.000	1080.000		
	301,500.00	301,500.00	0.00	0.00				
	297,230.26	297,230.26	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,803.83	1,803.83	0.00	0.00				
	1,803.83	1,803.83	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,215.31	7,215.31	0.00	0.00				
	7,215.31	7,215.31	0.00	0.00				
C-00085/0041 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN FRACC. "VIVAH TU CASA" (AGEB:0519)								
BACUM		BACUM			CANCHA	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	200.000	88.000		
	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00				
	134,693.59	134,693.59	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	810.00	810.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
P-00003/0001 REHABILITACION DE PILAS PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE								
BACADEHUACHI		BACADEHUACHI			SISTEMA	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1200		
	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00				
	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1,872.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	P-00003/0001 - 1070000900-2203E12K008A000-122012-155DM06			
1,872.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	P-00003/0001 - 1070000900-2203E12K008A000-211011-155DM06			
468.00	468.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	P-00003/0001 - 1070000900-2203E12K008A000-212011-155DM06			
312.00	312.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
234.00	234.00	0.00	0.00	0.00	P-00003/0001 - 1070000900-2203E12K008A000-214011-155DM06			
234.00	234.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	P-00003/0001 - 1070000900-2203E12K008A000-221011-155DM06			
312.00	312.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
936.00	936.00	0.00	0.00	0.00	P-00003/0001 - 1070000900-2203E12K008A000-261012-155DM06			
936.00	936.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	P-00003/0001 - 1070000900-2203E12K008A000-296012-155DM06			
312.00	312.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
936.00	936.00	0.00	0.00	0.00	P-00003/0001 - 1070000900-2203E12K008A000-355012-155DM06			
936.00	936.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,418.00	2,418.00	0.00	0.00				
	1,872.00	1,872.00	0.00	0.00				
P-00003/0002 REHABILITACION DE PILA PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE								
NACORI CHICO		NACORI CHICO			SISTEMA	PERSONAS		85.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	981		
	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00				
	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00				
	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	540.00	540.00	0.00	0.00				
	540.00	540.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	360.00	360.00	0.00	0.00				
	360.00	360.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	270.00	270.00	0.00	0.00				
	270.00	270.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	360.00	360.00	0.00	0.00				
	360.00	360.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00				
	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00			
	360.00	360.00	0.00	0.00			P-00003/0002 - 1070000900-2203E12K008A000-296012-155DM06
	360.00	360.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00			P-00003/0002 - 1070000900-2203E12K008A000-355012-155DM06
	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,790.00	2,790.00	0.00	0.00			P-00003/0002 - 1070000900-2203E12K008A000-375012-155DM06
	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00			
P-00003/0003 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE							
HUEPAC		HUEPAC			METRO LINEAL	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	529	208	
	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00			P-00003/0003 - 1070000900-2203E12K008A000-424011-155DM05
	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,974.40	3,974.40	0.00	0.00			P-00003/0003 - 1070000900-2203E12K008A000-122012-155DM05
	3,974.40	3,974.40	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	993.60	993.60	0.00	0.00			P-00003/0003 - 1070000900-2203E12K008A000-211011-155DM05
	993.60	993.60	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	662.40	662.40	0.00	0.00			P-00003/0003 - 1070000900-2203E12K008A000-212011-155DM05
	662.40	662.40	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	496.80	496.80	0.00	0.00			P-00003/0003 - 1070000900-2203E12K008A000-214011-155DM05
	496.80	496.80	0.00	0.00			





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

0.00	0.00	0.00	0.00					
662.40	662.40	0.00	0.00					P-00003/0003 - 1070000900-2203E12K008A000-221011-155DM05
662.40	662.40	0.00	0.00					

0.00	0.00	0.00	0.00					
1,987.20	1,987.20	0.00	0.00					P-00003/0003 - 1070000900-2203E12K008A000-261012-155DM05
1,987.20	1,987.20	0.00	0.00					

0.00	0.00	0.00	0.00					
662.40	662.40	0.00	0.00					P-00003/0003 - 1070000900-2203E12K008A000-296012-155DM05
662.40	662.40	0.00	0.00					

0.00	0.00	0.00	0.00					
1,987.20	1,987.20	0.00	0.00					P-00003/0003 - 1070000900-2203E12K008A000-355012-155DM05
1,987.20	1,987.20	0.00	0.00					

0.00	0.00	0.00	0.00					
5,133.60	5,133.60	0.00	0.00					P-00003/0003 - 1070000900-2203E12K008A000-375012-155DM05
3,974.40	3,974.40	0.00	0.00					

P-00003/0004 SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE

BACADEHUACHI	BACADEHUACHI	SISTEMA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	1	1200	
226,500.00	226,500.00			P-00003/0004 - 1070000900-2203E12K008A000-424011-155DM06
226,500.00	226,500.00			

0.00	0.00	0.00	0.00					
2,492.44	2,492.44	0.00	0.00					P-00003/0004 - 1070000900-2203E12K008A000-122012-155DM06
2,492.44	2,492.44	0.00	0.00					

0.00	0.00	0.00	0.00					
815.40	815.40	0.00	0.00					P-00003/0004 - 1070000900-2203E12K008A000-211011-155DM06
815.40	815.40	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	543.60	543.60	0.00	0.00				P-00003/0004 - 1070000900-2203E12K008A000-212011-155DM06
	543.60	543.60	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	407.70	407.70	0.00	0.00				P-00003/0004 - 1070000900-2203E12K008A000-214011-155DM06
	407.70	407.70	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	543.60	543.60	0.00	0.00				P-00003/0004 - 1070000900-2203E12K008A000-221011-155DM06
	543.60	543.60	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,630.80	1,630.80	0.00	0.00				P-00003/0004 - 1070000900-2203E12K008A000-261012-155DM06
	1,630.80	1,630.80	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	543.60	543.60	0.00	0.00				P-00003/0004 - 1070000900-2203E12K008A000-296012-155DM06
	543.60	543.60	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,630.80	1,630.80	0.00	0.00				P-00003/0004 - 1070000900-2203E12K008A000-355012-155DM06
	1,630.80	1,630.80	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,912.90	3,912.90	0.00	0.00				P-00003/0004 - 1070000900-2203E12K008A000-375012-155DM06
	3,261.60	3,261.60	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	300.00	300.00	0.00	0.00				P-00003/0004 - 1070000900-2203E12K008A000-375022-155DM06
	300.00	300.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

P-00003/0005 CONSTRUCCION DE SUBSTACION ELECTRICA EN CARCAMO DE REBOMBEO ZONA AEROPUERTO EN SAN LUIS RIO COLORADO

SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO		PERSONA	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	610.000
274,000.00	274,000.00	0.00	0.00	P-00003/0005 - 1070000900-2203E12K008A000-424011-155DM01	
274,000.00	274,000.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		
1,972.80	1,972.80	0.00	0.00	P-00003/0005 - 1070000900-2203E12K008A000-122012-155DM01	
1,972.80	1,972.80	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		
493.20	493.20	0.00	0.00	P-00003/0005 - 1070000900-2203E12K008A000-211011-155DM01	
493.20	493.20	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		
328.80	328.80	0.00	0.00	P-00003/0005 - 1070000900-2203E12K008A000-212011-155DM01	
328.80	328.80	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		
246.60	246.60	0.00	0.00	P-00003/0005 - 1070000900-2203E12K008A000-214011-155DM01	
246.60	246.60	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		
328.80	328.80	0.00	0.00	P-00003/0005 - 1070000900-2203E12K008A000-221011-155DM01	
328.80	328.80	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		
986.40	986.40	0.00	0.00	P-00003/0005 - 1070000900-2203E12K008A000-261012-155DM01	
986.40	986.40	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		
328.80	328.80	0.00	0.00	P-00003/0005 - 1070000900-2203E12K008A000-296012-155DM01	
328.80	328.80	0.00	0.00		



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	986.40	986.40	0.00	0.00				P-00003/0005 - 1070000900-2203E12K008A000-355012-155DM01
	986.40	986.40	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,548.19	2,548.19	0.00	0.00				P-00003/0005 - 1070000900-2203E12K008A000-375012-155DM01
	1,972.80	1,972.80	0.00	0.00				
P-00003/0006 REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN SAN LUIS RIO COLORADO								
SAN LUIS RIO COLORADO		NUEVO MICHOACAN Y RIITO				PERSONA	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	1971.000		
	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00				P-00003/0006 - 1070000900-2203E12K008A000-424011-155DM01
	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	234.00	234.00	0.00	0.00				P-00003/0006 - 1070000900-2203E12K008A000-211011-155DM01
	234.00	234.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	156.00	156.00	0.00	0.00				P-00003/0006 - 1070000900-2203E12K008A000-212011-155DM01
	156.00	156.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	117.00	117.00	0.00	0.00				P-00003/0006 - 1070000900-2203E12K008A000-214011-155DM01
	117.00	117.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	156.00	156.00	0.00	0.00				P-00003/0006 - 1070000900-2203E12K008A000-221011-155DM01
	156.00	156.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	468.00	468.00	0.00	0.00				P-00003/0006 - 1070000900-2203E12K008A000-261012-155DM01
	468.00	468.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	P-00003/0006 - 1070000900-2203E12K008A000-296012-155DM01			
156.00	156.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	P-00003/0006 - 1070000900-2203E12K008A000-355012-155DM01			
468.00	468.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1,209.00	1,209.00	0.00	0.00	0.00	P-00003/0006 - 1070000900-2203E12K008A000-375012-155DM01			
936.00	936.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0
38,094,145.27	38,094,145.27	0.00	0.00	0.00	<b>Total Modalidad</b>			44 Obras
37,882,678.53	37,882,678.53	0.00	0.00	0.00				44

[ SD ] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

C-00077/0002 CONSTRUCCION DE OBRA DE PROTECCION EN SUBCOLECTOR BARRIO BAJO, TECORIPA, A COLORADA

COLORADA, LA		TECORIPA		ANEXO	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	170	
502,000.00	502,000.00	0.00	0.00	C-00077/0002 - 1070000900-2103E12K010A000-614092-155DM08		
497,465.93	497,465.93	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
3,614.40	3,614.40	0.00	0.00	C-00077/0002 - 1070000900-2103E12K010A000-122012-155DM08		
3,614.40	3,614.40	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
903.60	903.60	0.00	0.00	C-00077/0002 - 1070000900-2103E12K010A000-211011-155DM08		
903.60	903.60	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
602.40	602.40	0.00	0.00	C-00077/0002 - 1070000900-2103E12K010A000-212011-155DM08		
602.40	602.40	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SD ] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

0.00	0.00	0.00	0.00					
451.80	451.80	0.00	0.00					C-00077/0002 - 1070000900-2103E12K010A000-214011-155DM08
451.80	451.80	0.00	0.00					

0.00	0.00	0.00	0.00					
602.40	602.40	0.00	0.00					C-00077/0002 - 1070000900-2103E12K010A000-221011-155DM08
602.40	602.40	0.00	0.00					

0.00	0.00	0.00	0.00					
1,807.20	1,807.20	0.00	0.00					C-00077/0002 - 1070000900-2103E12K010A000-261012-155DM08
1,755.41	1,755.41	0.00	0.00					

0.00	0.00	0.00	0.00					
602.40	602.40	0.00	0.00					C-00077/0002 - 1070000900-2103E12K010A000-296012-155DM08
602.40	602.40	0.00	0.00					

0.00	0.00	0.00	0.00					
1,807.20	1,807.20	0.00	0.00					C-00077/0002 - 1070000900-2103E12K010A000-355012-155DM08
1,807.20	1,807.20	0.00	0.00					

0.00	0.00	0.00	0.00					
4,368.60	4,368.60	0.00	0.00					C-00077/0002 - 1070000900-2103E12K010A000-375012-155DM08
3,614.40	3,614.40	0.00	0.00					

0.00	0.00	0.00	0.00					
300.00	300.00	0.00	0.00					C-00077/0002 - 1070000900-2103E12K010A000-375022-155DM08
300.00	300.00	0.00	0.00					

C-00077/0003 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO

SAN MIGUEL DE HORCASITAS		PESQUEIRA		METRO LINEAL		PERSONAS		
0.00	0.00	0.00	0.00	3708.5	1195			100.00
3,019,400.00	3,019,400.00	0.00	0.00					
3,019,010.96	3,019,010.96	0.00	0.00					

C-00077/0003 - 1070000900-2103E12K010A000-614092-155DM05



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SD ] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	21,739.68	21,739.68	0.00	0.00				
	21,739.68	21,739.68	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,434.92	5,434.92	0.00	0.00				
	5,434.92	5,434.92	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,623.28	3,623.28	0.00	0.00				
	3,623.28	3,623.28	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,717.46	2,717.46	0.00	0.00				
	2,717.46	2,717.46	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,623.28	3,623.28	0.00	0.00				
	3,623.28	3,623.28	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10,869.84	10,869.84	0.00	0.00				
	10,869.84	10,869.84	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,623.28	3,623.28	0.00	0.00				
	3,623.28	3,623.28	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10,869.84	10,869.84	0.00	0.00				
	10,869.84	10,869.84	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SD ] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	26,480.42	26,480.42	0.00	0.00				C-00077/0003 - 1070000900-2103E12K010A000-375012-155DM05
	21,739.68	21,739.68	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00				C-00077/0003 - 1070000900-2103E12K010A000-375022-155DM05
	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00				
C-00077/0004 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO BARRIO ALTO DOS								
COLORADA, LA		TECORIPA			METRO LINEAL	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	923.71	220		
	964,200.00	964,200.00	0.00	0.00				C-00077/0004 - 1070000900-2103E12K010A000-614092-155DM08
	963,518.26	963,518.26	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,942.24	6,942.24	0.00	0.00				C-00077/0004 - 1070000900-2103E12K010A000-122012-155DM08
	6,942.24	6,942.24	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,735.56	1,735.56	0.00	0.00				C-00077/0004 - 1070000900-2103E12K010A000-211011-155DM08
	1,735.56	1,735.56	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,157.04	1,157.04	0.00	0.00				C-00077/0004 - 1070000900-2103E12K010A000-212011-155DM08
	1,157.04	1,157.04	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	867.78	867.78	0.00	0.00				C-00077/0004 - 1070000900-2103E12K010A000-214011-155DM08
	867.78	867.78	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,157.04	1,157.04	0.00	0.00				C-00077/0004 - 1070000900-2103E12K010A000-221011-155DM08
	1,157.04	1,157.04	0.00	0.00				





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SD ] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,471.12	3,471.12	0.00	0.00				
	3,471.12	3,471.12	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,157.04	1,157.04	0.00	0.00				
	1,157.04	1,157.04	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,471.12	3,471.12	0.00	0.00				
	3,471.12	3,471.12	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	8,367.06	8,367.06	0.00	0.00				
	6,942.24	6,942.24	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	600.00	600.00	0.00	0.00				
	600.00	600.00	0.00	0.00				
C-00077/0005 REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO								
BACANORA		DESTACAMENTO, EL			METRO LINEAL	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1453.99	205		
	1,620,410.00	1,620,410.00	0.00	0.00				
	1,611,120.92	1,611,120.92	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	11,666.95	11,666.95	0.00	0.00				
	11,666.95	11,666.95	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,916.74	2,916.74	0.00	0.00				
	2,916.74	2,916.74	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SD ] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,944.49	1,944.49	0.00	0.00				
	1,944.49	1,944.49	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,458.37	1,458.37	0.00	0.00				
	1,458.37	1,458.37	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,944.49	1,944.49	0.00	0.00				
	1,944.49	1,944.49	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,833.48	5,833.48	0.00	0.00				
	5,833.48	5,833.48	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,944.49	1,944.49	0.00	0.00				
	1,944.49	1,944.49	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,833.48	5,833.48	0.00	0.00				
	5,833.48	5,833.48	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	13,769.81	13,769.81	0.00	0.00				
	11,666.95	11,666.95	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00				
	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SD ] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

C-00077/0007 REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO

URES	URES		METRO LINEAL	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	1548.2	289	
1,406,185.00	1,406,185.00	0.00			C-00077/0007 - 1070000900-2103E12K010A000-614092-155DM05
1,404,884.04	1,404,884.04	0.00			
0.00	0.00	0.00			
10,124.53	10,124.53	0.00			C-00077/0007 - 1070000900-2103E12K010A000-122012-155DM05
10,124.00	10,124.00	0.00			
0.00	0.00	0.00			
2,531.13	2,531.13	0.00			C-00077/0007 - 1070000900-2103E12K010A000-211011-155DM05
2,531.13	2,531.13	0.00			
0.00	0.00	0.00			
1,687.42	1,687.42	0.00			C-00077/0007 - 1070000900-2103E12K010A000-212011-155DM05
1,687.42	1,687.42	0.00			
0.00	0.00	0.00			
1,265.57	1,265.57	0.00			C-00077/0007 - 1070000900-2103E12K010A000-214011-155DM05
1,265.57	1,265.57	0.00			
0.00	0.00	0.00			
1,687.42	1,687.42	0.00			C-00077/0007 - 1070000900-2103E12K010A000-221011-155DM05
1,687.42	1,687.42	0.00			
0.00	0.00	0.00			
5,062.27	5,062.27	0.00			C-00077/0007 - 1070000900-2103E12K010A000-261012-155DM05
5,062.27	5,062.27	0.00			
0.00	0.00	0.00			
1,687.42	1,687.42	0.00			C-00077/0007 - 1070000900-2103E12K010A000-296012-155DM05
1,687.42	1,687.42	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SD ] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,062.27	5,062.27	0.00	0.00				C-00077/0007 - 1070000900-2103E12K010A000-355012-155DM05
	5,062.27	5,062.27	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	12,077.52	12,077.52	0.00	0.00				C-00077/0007 - 1070000900-2103E12K010A000-375012-155DM05
	10,106.12	10,106.12	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00				C-00077/0007 - 1070000900-2103E12K010A000-375022-155DM05
	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00				
C-00077/0008 REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO								
URES		SAN PEDRO			METRO LINEAL	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	718.76	148		
	724,900.00	724,900.00	0.00	0.00				C-00077/0008 - 1070000900-2103E12K010A000-614092-155DM05
	717,850.69	717,850.69	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,219.28	5,219.28	0.00	0.00				C-00077/0008 - 1070000900-2103E12K010A000-122012-155DM05
	5,219.28	5,219.28	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,304.82	1,304.82	0.00	0.00				C-00077/0008 - 1070000900-2103E12K010A000-211011-155DM05
	1,304.82	1,304.82	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	869.88	869.88	0.00	0.00				C-00077/0008 - 1070000900-2103E12K010A000-212011-155DM05
	869.88	869.88	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	652.41	652.41	0.00	0.00				C-00077/0008 - 1070000900-2103E12K010A000-214011-155DM05
	652.41	652.41	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SD ] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	869.88	869.88	0.00	0.00				
	869.88	869.88	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,609.64	2,609.64	0.00	0.00				
	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	869.88	869.88	0.00	0.00				
	869.88	869.88	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,609.64	2,609.64	0.00	0.00				
	2,609.64	2,609.64	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,141.57	6,141.57	0.00	0.00				
	5,219.28	5,219.28	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	600.00	600.00	0.00	0.00				
	600.00	600.00	0.00	0.00				
C-00077/0009 REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ZARAGOZA, VILLA HIDALGO					METRO LINEAL	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	508	160		
	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00				
	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00				
C-00077/0010 REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO, MORELOS II, CAJEME					METRO LINEAL	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	2231.34	2794		
	2,274,000.00	2,274,000.00	0.00	0.00				
	2,270,526.74	2,270,526.74	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SD ] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	16,372.80	16,372.80	0.00	0.00				C-00077/0010 - 1070000900-2103E12K010A000-122012-155DM11
	16,372.80	16,372.80	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,093.20	4,093.20	0.00	0.00				C-00077/0010 - 1070000900-2103E12K010A000-211011-155DM11
	4,093.20	4,093.20	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,728.80	2,728.80	0.00	0.00				C-00077/0010 - 1070000900-2103E12K010A000-212011-155DM11
	2,728.80	2,728.80	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,046.60	2,046.60	0.00	0.00				C-00077/0010 - 1070000900-2103E12K010A000-214011-155DM11
	2,046.60	2,046.60	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,728.80	2,728.80	0.00	0.00				C-00077/0010 - 1070000900-2103E12K010A000-221011-155DM11
	2,728.80	2,728.80	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	8,186.40	8,186.40	0.00	0.00				C-00077/0010 - 1070000900-2103E12K010A000-261012-155DM11
	8,186.40	8,186.40	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,728.80	2,728.80	0.00	0.00				C-00077/0010 - 1070000900-2103E12K010A000-296012-155DM11
	2,000.80	2,000.80	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	8,186.40	8,186.40	0.00	0.00				C-00077/0010 - 1070000900-2103E12K010A000-355012-155DM11
	8,186.40	8,186.40	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Localidad				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
No. Obra / Proyecto		Municipio						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[ SD ] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	18,933.20	18,933.20	0.00	0.00				C-00077/0010 - 1070000900-2103E12K010A000-375012-155DM11
	16,372.80	16,372.80	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00				C-00077/0010 - 1070000900-2103E12K010A000-375022-155DM11
	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	315.00	315.00	0.00	0.00				C-00077/0010 - 1070000900-2103E12K010A000-379012-155DM11
	315.00	315.00	0.00	0.00				
C-00077/0011 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN COL. FRANCISCO GARCIA								
NACO	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	PERSONAS	100.00	
	2,868,490.00	2,868,490.00	0.00	0.00	2228	460		C-00077/0011 - 1070000900-2103E12K010A000-614092-155DM04
	2,868,187.05	2,868,187.05	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	20,653.13	20,653.13	0.00	0.00				C-00077/0011 - 1070000900-2103E12K010A000-122012-155DM04
	20,653.13	20,653.13	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,163.28	5,163.28	0.00	0.00				C-00077/0011 - 1070000900-2103E12K010A000-211011-155DM04
	5,163.28	5,163.28	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,442.19	3,442.19	0.00	0.00				C-00077/0011 - 1070000900-2103E12K010A000-212011-155DM04
	3,442.19	3,442.19	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,581.64	2,581.64	0.00	0.00				C-00077/0011 - 1070000900-2103E12K010A000-214011-155DM04
	2,581.64	2,581.64	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SD ] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,442.19	3,442.19	0.00	0.00				C-00077/0011 - 1070000900-2103E12K010A000-221011-155DM04
	3,442.19	3,442.19	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10,326.56	10,326.56	0.00	0.00				C-00077/0011 - 1070000900-2103E12K010A000-261012-155DM04
	10,326.56	10,326.56	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,442.19	3,442.19	0.00	0.00				C-00077/0011 - 1070000900-2103E12K010A000-296012-155DM04
	3,442.19	3,442.19	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00				C-00077/0011 - 1070000900-2103E12K010A000-336032-155DM04
	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10,326.56	10,326.56	0.00	0.00				C-00077/0011 - 1070000900-2103E12K010A000-355012-155DM04
	10,326.56	10,326.56	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	23,781.96	23,781.96	0.00	0.00				C-00077/0011 - 1070000900-2103E12K010A000-375012-155DM04
	20,653.13	20,653.13	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	700.00	700.00	0.00	0.00				C-00077/0011 - 1070000900-2103E12K010A000-375022-155DM04
	700.00	700.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	195.00	195.00	0.00	0.00				C-00077/0011 - 1070000900-2103E12K010A000-379012-155DM04
	195.00	195.00	0.00	0.00				





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SD ] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

C-00077/0012 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN COL. CERRO DE LA CRUZ

NACO	NACO			METRO LINEAL	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	484	88	
454,030.00	454,030.00	0.00	0.00	C-00077/0012 - 1070000900-2103E12K010A000-614092-155DM04		
453,365.87	453,365.87	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
3,269.02	3,269.02	0.00	0.00	C-00077/0012 - 1070000900-2103E12K010A000-122012-155DM04		
3,269.02	3,269.02	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
817.25	817.25	0.00	0.00	C-00077/0012 - 1070000900-2103E12K010A000-211011-155DM04		
817.25	817.25	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
544.84	544.84	0.00	0.00	C-00077/0012 - 1070000900-2103E12K010A000-212011-155DM04		
544.84	544.84	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
408.63	408.63	0.00	0.00	C-00077/0012 - 1070000900-2103E12K010A000-214011-155DM04		
408.63	408.63	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
544.84	544.84	0.00	0.00	C-00077/0012 - 1070000900-2103E12K010A000-221011-155DM04		
544.84	544.84	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
1,634.51	1,634.51	0.00	0.00	C-00077/0012 - 1070000900-2103E12K010A000-261012-155DM04		
1,634.51	1,634.51	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
544.84	544.84	0.00	0.00	C-00077/0012 - 1070000900-2103E12K010A000-296012-155DM04		
544.84	544.84	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SD ] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,634.51	1,634.51	0.00	0.00				C-00077/0012 - 1070000900-2103E12K010A000-355012-155DM04
	1,634.51	1,634.51	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,157.46	4,157.46	0.00	0.00				C-00077/0012 - 1070000900-2103E12K010A000-375012-155DM04
	3,269.02	3,269.02	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	65.00	65.00	0.00	0.00				C-00077/0012 - 1070000900-2103E12K010A000-379012-155DM04
	65.00	65.00	0.00	0.00				
C-00077/0013 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN COMUNIDAD CAMPO 9,								
ETCHOJOA					METRO LINEAL	PERSONAS	95.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	3647	640		
	4,100,000.00	4,100,000.00	0.00	0.00				C-00077/0013 - 1070000900-2103E12K010A000-614092-155DM12
	4,019,977.71	4,019,977.71	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	29,520.00	29,520.00	0.00	0.00				C-00077/0013 - 1070000900-2103E12K010A000-122012-155DM12
	29,520.00	29,520.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,380.00	7,380.00	0.00	0.00				C-00077/0013 - 1070000900-2103E12K010A000-211011-155DM12
	7,380.00	7,380.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,920.00	4,920.00	0.00	0.00				C-00077/0013 - 1070000900-2103E12K010A000-212011-155DM12
	4,920.00	4,920.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,690.00	3,690.00	0.00	0.00				C-00077/0013 - 1070000900-2103E12K010A000-214011-155DM12
	3,690.00	3,690.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Localidad				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
No. Obra / Proyecto		Municipio			Otros			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[ SD ] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0013 - 1070000900-2103E12K010A000-221011-155DM12
4,920.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	
4,920.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0013 - 1070000900-2103E12K010A000-261012-155DM12
14,760.00	14,760.00	0.00	0.00	0.00	
14,760.00	14,760.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0013 - 1070000900-2103E12K010A000-296012-155DM12
4,920.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	
4,920.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0013 - 1070000900-2103E12K010A000-336032-155DM12
2,486.00	2,486.00	0.00	0.00	0.00	
2,486.00	2,486.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0013 - 1070000900-2103E12K010A000-355012-155DM12
14,760.00	14,760.00	0.00	0.00	0.00	
14,760.00	14,760.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0013 - 1070000900-2103E12K010A000-375012-155DM12
34,989.00	34,989.00	0.00	0.00	0.00	
29,520.00	29,520.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0013 - 1070000900-2103E12K010A000-375022-155DM12
400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	
400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0013 - 1070000900-2103E12K010A000-379012-155DM12
255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	
255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SD ] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

C-00077/0014 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO

NACORI CHICO		NACORI CHICO		METRO LINEAL	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	756	150	95.00
987,000.00	987,000.00	0.00	0.00	C-00077/0014 - 1070000900-2103E12K010A000-614092-155DM06		
985,977.04	985,977.04	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
7,106.40	7,106.40	0.00	0.00	C-00077/0014 - 1070000900-2103E12K010A000-122012-155DM06		
7,106.40	7,106.40	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
1,776.60	1,776.60	0.00	0.00	C-00077/0014 - 1070000900-2103E12K010A000-211011-155DM06		
1,776.60	1,776.60	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
1,184.40	1,184.40	0.00	0.00	C-00077/0014 - 1070000900-2103E12K010A000-212011-155DM06		
1,184.40	1,184.40	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
888.30	888.30	0.00	0.00	C-00077/0014 - 1070000900-2103E12K010A000-214011-155DM06		
888.30	888.30	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
1,184.40	1,184.40	0.00	0.00	C-00077/0014 - 1070000900-2103E12K010A000-221011-155DM06		
1,184.40	1,184.40	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
3,553.20	3,553.20	0.00	0.00	C-00077/0014 - 1070000900-2103E12K010A000-261012-155DM06		
3,553.20	3,553.20	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
1,184.40	1,184.40	0.00	0.00	C-00077/0014 - 1070000900-2103E12K010A000-296012-155DM06		
1,184.40	1,184.40	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SD ] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	3,553.20	3,553.20	0.00	0.00					C-00077/0014 - 1070000900-2103E12K010A000-355012-155DM06
	3,553.20	3,553.20	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	8,879.10	8,879.10	0.00	0.00					C-00077/0014 - 1070000900-2103E12K010A000-375012-155DM06
	7,106.40	7,106.40	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	300.00	300.00	0.00	0.00					C-00077/0014 - 1070000900-2103E12K010A000-375022-155DM06
	300.00	300.00	0.00	0.00					
C-00077/0015	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE CANDIDO								
	HUEPAC	HUEPAC			METRO LINEAL	PERSONAS			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	110	49			
	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00					C-00077/0015 - 1070000900-2103E12K010A000-424011-155DM05
	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00					
C-00077/0016	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN COMUNIDAD CAMPO 28								
	CAJEME	CAMPO VEINTIOCHO			METRO LINEAL	PERSONAS			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1029.16	65			
	750,600.00	750,600.00	0.00	0.00					C-00077/0016 - 1070000900-2103E12K010A000-614092-155DM11
	746,872.68	746,872.68	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	5,404.32	5,404.32	0.00	0.00					C-00077/0016 - 1070000900-2103E12K010A000-122012-155DM11
	5,404.32	5,404.32	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,351.08	1,351.08	0.00	0.00					C-00077/0016 - 1070000900-2103E12K010A000-211011-155DM11
	1,351.08	1,351.08	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	900.72	900.72	0.00	0.00					C-00077/0016 - 1070000900-2103E12K010A000-212011-155DM11
	900.72	900.72	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SD ] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	675.54	675.54	0.00	0.00				C-00077/0016 - 1070000900-2103E12K010A000-214011-155DM11
	675.54	675.54	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	900.72	900.72	0.00	0.00				C-00077/0016 - 1070000900-2103E12K010A000-221011-155DM11
	900.72	900.72	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,702.16	2,702.16	0.00	0.00				C-00077/0016 - 1070000900-2103E12K010A000-261012-155DM11
	2,702.16	2,702.16	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	900.72	900.72	0.00	0.00				C-00077/0016 - 1070000900-2103E12K010A000-296012-155DM11
	900.72	900.72	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,702.16	2,702.16	0.00	0.00				C-00077/0016 - 1070000900-2103E12K010A000-355012-155DM11
	2,702.16	2,702.16	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,485.58	6,485.58	0.00	0.00				C-00077/0016 - 1070000900-2103E12K010A000-375012-155DM11
	5,404.32	5,404.32	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	400.00	400.00	0.00	0.00				C-00077/0016 - 1070000900-2103E12K010A000-375022-155DM11
	400.00	400.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	95.00	95.00	0.00	0.00				C-00077/0016 - 1070000900-2103E12K010A000-379012-155DM11
	95.00	95.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SD ] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

C-00077/0017 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO

CAJEME	PUEBLO YAQUI	METRO LINEAL	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	2045	1059	
2,920,000.00	2,920,000.00	C-00077/0017 - 1070000900-2103E12K010A000-614092-155DM11		
2,890,772.16	2,890,772.16			
0.00	0.00			
21,024.00	21,024.00	C-00077/0017 - 1070000900-2103E12K010A000-122012-155DM11		
21,024.00	21,024.00			
0.00	0.00			
5,256.00	5,256.00	C-00077/0017 - 1070000900-2103E12K010A000-211011-155DM11		
5,256.00	5,256.00			
0.00	0.00			
3,504.00	3,504.00	C-00077/0017 - 1070000900-2103E12K010A000-212011-155DM11		
3,504.00	3,504.00			
0.00	0.00			
2,628.00	2,628.00	C-00077/0017 - 1070000900-2103E12K010A000-214011-155DM11		
2,628.00	2,628.00			
0.00	0.00			
3,504.00	3,504.00	C-00077/0017 - 1070000900-2103E12K010A000-221011-155DM11		
3,504.00	3,504.00			
0.00	0.00			
10,512.00	10,512.00	C-00077/0017 - 1070000900-2103E12K010A000-261012-155DM11		
10,512.00	10,512.00			
0.00	0.00			
3,504.00	3,504.00	C-00077/0017 - 1070000900-2103E12K010A000-296012-155DM11		
3,504.00	3,504.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SD ] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10,512.00	10,512.00	0.00	0.00				C-00077/0017 - 1070000900-2103E12K010A000-355012-155DM11
	10,512.00	10,512.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	25,101.00	25,101.00	0.00	0.00				C-00077/0017 - 1070000900-2103E12K010A000-375012-155DM11
	20,484.00	20,484.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00				C-00077/0017 - 1070000900-2103E12K010A000-375022-155DM11
	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	155.00	155.00	0.00	0.00				C-00077/0017 - 1070000900-2103E12K010A000-379012-155DM11
	155.00	155.00	0.00	0.00				
C-00077/0018 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE AEROPUERTO Y CALLE ESTADIO								
CANANEA		CANANEA			METRO LINEAL	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	804.22	388		
	1,101,300.00	1,101,300.00	0.00	0.00				C-00077/0018 - 1070000900-2103E12K010A000-614092-155DM04
	1,095,759.90	1,095,759.90	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,929.00	7,929.00	0.00	0.00				C-00077/0018 - 1070000900-2103E12K010A000-122012-155DM04
	7,929.00	7,929.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,982.00	1,982.00	0.00	0.00				C-00077/0018 - 1070000900-2103E12K010A000-211011-155DM04
	1,982.00	1,982.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,322.00	1,322.00	0.00	0.00				C-00077/0018 - 1070000900-2103E12K010A000-212011-155DM04
	1,322.00	1,322.00	0.00	0.00				





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SD ] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
991.00	991.00	0.00	0.00	0.00				C-00077/0018 - 1070000900-2103E12K010A000-214011-155DM04
991.00	991.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1,322.00	1,322.00	0.00	0.00	0.00				C-00077/0018 - 1070000900-2103E12K010A000-221011-155DM04
1,322.00	1,322.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
3,965.00	3,965.00	0.00	0.00	0.00				C-00077/0018 - 1070000900-2103E12K010A000-261012-155DM04
2,660.04	2,660.04	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1,322.00	1,322.00	0.00	0.00	0.00				C-00077/0018 - 1070000900-2103E12K010A000-296012-155DM04
1,322.00	1,322.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
3,965.00	3,965.00	0.00	0.00	0.00				C-00077/0018 - 1070000900-2103E12K010A000-355012-155DM04
3,965.00	3,965.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
9,351.00	9,351.00	0.00	0.00	0.00				C-00077/0018 - 1070000900-2103E12K010A000-375012-155DM04
7,929.00	7,929.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
800.00	800.00	0.00	0.00	0.00				C-00077/0018 - 1070000900-2103E12K010A000-375022-155DM04
800.00	800.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
90.00	90.00	0.00	0.00	0.00				C-00077/0018 - 1070000900-2103E12K010A000-379012-155DM04
90.00	90.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SD ] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

C-00077/0019 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE GILDARDO MONGE

CANANEA		CANANEA			METRO LINEAL	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817.17	311	
915,600.00	915,600.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0019 - 1070000900-2103E12K010A000-614092-155DM04		
910,940.86	910,940.86	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
6,592.00	6,592.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0019 - 1070000900-2103E12K010A000-122012-155DM04		
6,592.00	6,592.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1,648.00	1,648.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0019 - 1070000900-2103E12K010A000-211011-155DM04		
1,648.00	1,648.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1,099.00	1,099.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0019 - 1070000900-2103E12K010A000-212011-155DM04		
1,099.00	1,099.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
824.00	824.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0019 - 1070000900-2103E12K010A000-214011-155DM04		
824.00	824.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1,099.00	1,099.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0019 - 1070000900-2103E12K010A000-221011-155DM04		
952.60	952.60	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3,296.00	3,296.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0019 - 1070000900-2103E12K010A000-261012-155DM04		
1,810.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1,099.00	1,099.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0019 - 1070000900-2103E12K010A000-296012-155DM04		
1,099.00	1,099.00	0.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SD ] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,296.00	3,296.00	0.00	0.00				
	3,295.84	3,295.84	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	8,360.00	8,360.00	0.00	0.00				
	6,592.00	6,592.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	155.00	155.00	0.00	0.00				
	155.00	155.00	0.00	0.00				
C-00077/0020 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 17 DE JULIO,								
CANANEA		CANANEA			METRO LINEAL	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	436.09	135		
	595,000.00	595,000.00	0.00	0.00				
	590,384.40	590,384.40	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,284.00	4,284.00	0.00	0.00				
	4,284.00	4,284.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,071.00	1,071.00	0.00	0.00				
	1,071.00	1,071.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	714.00	714.00	0.00	0.00				
	714.00	714.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	536.00	536.00	0.00	0.00				
	536.00	536.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SD ] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	714.00	714.00	0.00	0.00				
	714.00	714.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,142.00	2,142.00	0.00	0.00				
	2,142.00	2,142.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	714.00	714.00	0.00	0.00				
	714.00	714.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,142.00	2,142.00	0.00	0.00				
	2,142.00	2,142.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,533.00	5,533.00	0.00	0.00				
	4,284.00	4,284.00	0.00	0.00				
C-00077/0021	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 31 DE MARZO Y 11 DE JULIO							
	CANANEA	CANANEA			METRO LINEAL	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	260	126		
	389,700.00	389,700.00	0.00	0.00				
	389,330.19	389,330.19	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,806.00	2,806.00	0.00	0.00				
	2,806.00	2,806.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	701.00	701.00	0.00	0.00				
	701.00	701.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SD ] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	468.00	468.00	0.00	0.00				C-00077/0021 - 1070000900-2103E12K010A000-212011-155DM04
	468.00	468.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	351.00	351.00	0.00	0.00				C-00077/0021 - 1070000900-2103E12K010A000-214011-155DM04
	351.00	351.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	468.00	468.00	0.00	0.00				C-00077/0021 - 1070000900-2103E12K010A000-221011-155DM04
	468.00	468.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,403.00	1,403.00	0.00	0.00				C-00077/0021 - 1070000900-2103E12K010A000-261012-155DM04
	1,403.00	1,403.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	468.00	468.00	0.00	0.00				C-00077/0021 - 1070000900-2103E12K010A000-296012-155DM04
	468.00	468.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,403.00	1,403.00	0.00	0.00				C-00077/0021 - 1070000900-2103E12K010A000-355012-155DM04
	1,403.00	1,403.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,623.00	3,623.00	0.00	0.00				C-00077/0021 - 1070000900-2103E12K010A000-375012-155DM04
	2,806.00	2,806.00	0.00	0.00				
C-00077/0022 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES J. DE LA BARRERA Y 21 DE MARZO								
CANANEA		CANANEA			METRO LINEAL	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	542.7	203		
	713,800.00	713,800.00	0.00	0.00				C-00077/0022 - 1070000900-2103E12K010A000-614092-155DM04
	713,099.84	713,099.84	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SD ] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,139.00	5,139.00	0.00	0.00				C-00077/0022 - 1070000900-2103E12K010A000-122012-155DM04
	5,139.00	5,139.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,285.00	1,285.00	0.00	0.00				C-00077/0022 - 1070000900-2103E12K010A000-211011-155DM04
	1,285.00	1,285.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	857.00	857.00	0.00	0.00				C-00077/0022 - 1070000900-2103E12K010A000-212011-155DM04
	857.00	857.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	642.00	642.00	0.00	0.00				C-00077/0022 - 1070000900-2103E12K010A000-214011-155DM04
	642.00	642.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	857.00	857.00	0.00	0.00				C-00077/0022 - 1070000900-2103E12K010A000-221011-155DM04
	857.00	857.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,570.00	2,570.00	0.00	0.00				C-00077/0022 - 1070000900-2103E12K010A000-261012-155DM04
	2,570.00	2,570.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	857.00	857.00	0.00	0.00				C-00077/0022 - 1070000900-2103E12K010A000-296012-155DM04
	857.00	857.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,570.00	2,570.00	0.00	0.00				C-00077/0022 - 1070000900-2103E12K010A000-355012-155DM04
	2,570.00	2,570.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SD ] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,337.00	6,337.00	0.00	0.00				C-00077/0022 - 1070000900-2103E12K010A000-375012-155DM04
	5,139.00	5,139.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	300.00	300.00	0.00	0.00				C-00077/0022 - 1070000900-2103E12K010A000-375022-155DM04
	300.00	300.00	0.00	0.00				
C-00077/0023 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE FRANCISCO VARELA								
CANANEA		CANANEA			METRO LINEAL	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	340	153		
	754,800.00	754,800.00	0.00	0.00				C-00077/0023 - 1070000900-2103E12K010A000-614092-155DM04
	751,863.04	751,863.04	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,435.00	5,435.00	0.00	0.00				C-00077/0023 - 1070000900-2103E12K010A000-122012-155DM04
	5,435.00	5,435.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,359.00	1,359.00	0.00	0.00				C-00077/0023 - 1070000900-2103E12K010A000-211011-155DM04
	1,359.00	1,359.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	906.00	906.00	0.00	0.00				C-00077/0023 - 1070000900-2103E12K010A000-212011-155DM04
	906.00	906.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	679.00	679.00	0.00	0.00				C-00077/0023 - 1070000900-2103E12K010A000-214011-155DM04
	679.00	679.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	906.00	906.00	0.00	0.00				C-00077/0023 - 1070000900-2103E12K010A000-221011-155DM04
	906.00	906.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SD ] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

0.00	0.00	0.00	0.00					
2,717.00	2,717.00	0.00	0.00					C-00077/0023 - 1070000900-2103E12K010A000-261012-155DM04
2,649.95	2,649.95	0.00	0.00					

0.00	0.00	0.00	0.00					
906.00	906.00	0.00	0.00					C-00077/0023 - 1070000900-2103E12K010A000-296012-155DM04
906.00	906.00	0.00	0.00					

0.00	0.00	0.00	0.00					
2,717.00	2,717.00	0.00	0.00					C-00077/0023 - 1070000900-2103E12K010A000-355012-155DM04
2,717.00	2,717.00	0.00	0.00					

0.00	0.00	0.00	0.00					
7,019.00	7,019.00	0.00	0.00					C-00077/0023 - 1070000900-2103E12K010A000-375012-155DM04
5,435.00	5,435.00	0.00	0.00					

C-00077/0024 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CALZADA CANANEA

CANANEA		CANANEA		METRO LINEAL	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	279.77	72	100.00
300,900.00	300,900.00	0.00	0.00			
299,558.72	299,558.72	0.00	0.00			

C-00077/0024 - 1070000900-2103E12K010A000-614092-155DM04

0.00	0.00	0.00	0.00					
2,166.00	2,166.00	0.00	0.00					C-00077/0024 - 1070000900-2103E12K010A000-122012-155DM04
2,166.00	2,166.00	0.00	0.00					

0.00	0.00	0.00	0.00					
542.00	542.00	0.00	0.00					C-00077/0024 - 1070000900-2103E12K010A000-211011-155DM04
542.00	542.00	0.00	0.00					

0.00	0.00	0.00	0.00					
361.00	361.00	0.00	0.00					C-00077/0024 - 1070000900-2103E12K010A000-212011-155DM04
361.00	361.00	0.00	0.00					





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SD ] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	271.00	271.00	0.00	0.00				C-00077/0024 - 1070000900-2103E12K010A000-214011-155DM04
	271.00	271.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	361.00	361.00	0.00	0.00				C-00077/0024 - 1070000900-2103E12K010A000-221011-155DM04
	361.00	361.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,083.00	1,083.00	0.00	0.00				C-00077/0024 - 1070000900-2103E12K010A000-261012-155DM04
	1,083.00	1,083.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	361.00	361.00	0.00	0.00				C-00077/0024 - 1070000900-2103E12K010A000-296012-155DM04
	361.00	361.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,083.00	1,083.00	0.00	0.00				C-00077/0024 - 1070000900-2103E12K010A000-355012-155DM04
	1,083.00	1,083.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,799.00	2,799.00	0.00	0.00				C-00077/0024 - 1070000900-2103E12K010A000-375012-155DM04
	2,166.00	2,166.00	0.00	0.00				
C-00077/0025 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE TECNOLOGICO Y UNIVERSIDAD								
CANANEA		CANANEA			METRO LINEAL	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	547.56	180		
	673,900.00	673,900.00	0.00	0.00				C-00077/0025 - 1070000900-2103E12K010A000-614092-155DM04
	672,013.93	672,013.93	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,852.00	4,852.00	0.00	0.00				C-00077/0025 - 1070000900-2103E12K010A000-122012-155DM04
	4,852.00	4,852.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SD ] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,213.00	1,213.00	0.00	0.00				C-00077/0025 - 1070000900-2103E12K010A000-211011-155DM04
	1,213.00	1,213.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	809.00	809.00	0.00	0.00				C-00077/0025 - 1070000900-2103E12K010A000-212011-155DM04
	809.00	809.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	607.00	607.00	0.00	0.00				C-00077/0025 - 1070000900-2103E12K010A000-214011-155DM04
	607.00	607.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	809.00	809.00	0.00	0.00				C-00077/0025 - 1070000900-2103E12K010A000-221011-155DM04
	809.00	809.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,426.00	2,426.00	0.00	0.00				C-00077/0025 - 1070000900-2103E12K010A000-261012-155DM04
	2,426.00	2,426.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	809.00	809.00	0.00	0.00				C-00077/0025 - 1070000900-2103E12K010A000-296012-155DM04
	809.00	809.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,426.00	2,426.00	0.00	0.00				C-00077/0025 - 1070000900-2103E12K010A000-355012-155DM04
	2,426.00	2,426.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,866.00	5,866.00	0.00	0.00				C-00077/0025 - 1070000900-2103E12K010A000-375012-155DM04
	4,852.00	4,852.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SD ] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	400.00	400.00	0.00	0.00				
	400.00	400.00	0.00	0.00				
C-00077/0026 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MANUEL AVILA C.								
CANANEA		CANANEA			METRO LINEAL	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	260	95		
	273,700.00	273,700.00	0.00	0.00				
	272,868.76	272,868.76	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,971.00	1,971.00	0.00	0.00				
	1,971.00	1,971.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	493.00	493.00	0.00	0.00				
	493.00	493.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	328.00	328.00	0.00	0.00				
	328.00	328.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	246.00	246.00	0.00	0.00				
	246.00	246.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	328.00	328.00	0.00	0.00				
	328.00	328.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	985.00	985.00	0.00	0.00				
	985.00	985.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SD ] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	328.00	328.00	0.00	0.00				
	328.00	328.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	985.00	985.00	0.00	0.00				
	985.00	985.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,547.00	2,547.00	0.00	0.00				
	1,971.00	1,971.00	0.00	0.00				
C-00077/0027 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE OCTAVIO BUSTAMANTE								
CANANEA		CANANEA			METRO LINEAL	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	426.94	144		
	645,300.00	645,300.00	0.00	0.00				
	630,418.74	630,418.74	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,646.00	4,646.00	0.00	0.00				
	4,646.00	4,646.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,162.00	1,162.00	0.00	0.00				
	1,162.00	1,162.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	774.00	774.00	0.00	0.00				
	774.00	774.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	581.00	581.00	0.00	0.00				
	581.00	581.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SD ] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
774.00	774.00	0.00	0.00	0.00				
774.00	774.00	0.00	0.00	0.00				
C-00077/0027 - 1070000900-2103E12K010A000-221011-155DM04								
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2,323.00	2,323.00	0.00	0.00	0.00				
2,323.00	2,323.00	0.00	0.00	0.00				
C-00077/0027 - 1070000900-2103E12K010A000-261012-155DM04								
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
774.00	774.00	0.00	0.00	0.00				
774.00	774.00	0.00	0.00	0.00				
C-00077/0027 - 1070000900-2103E12K010A000-296012-155DM04								
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2,323.00	2,323.00	0.00	0.00	0.00				
2,323.00	2,323.00	0.00	0.00	0.00				
C-00077/0027 - 1070000900-2103E12K010A000-355012-155DM04								
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
5,702.00	5,702.00	0.00	0.00	0.00				
4,346.00	4,346.00	0.00	0.00	0.00				
C-00077/0027 - 1070000900-2103E12K010A000-375012-155DM04								
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
300.00	300.00	0.00	0.00	0.00				
300.00	300.00	0.00	0.00	0.00				
C-00077/0027 - 1070000900-2103E12K010A000-375022-155DM04								
C-00077/0028 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN RAYON								
RAYON		TRES ALAMOS			METRO LINEAL	PERSONAS		100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.44	228		
670,000.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00				
669,702.66	669,702.66	0.00	0.00	0.00				
C-00077/0028 - 1070000900-2103E12K010A000-614092-155DM05								
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
4,824.00	4,824.00	0.00	0.00	0.00				
4,824.00	4,824.00	0.00	0.00	0.00				
C-00077/0028 - 1070000900-2103E12K010A000-122012-155DM05								



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SD ] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,206.00	1,206.00	0.00	0.00				C-00077/0028 - 1070000900-2103E12K010A000-211011-155DM05
	1,206.00	1,206.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	804.00	804.00	0.00	0.00				C-00077/0028 - 1070000900-2103E12K010A000-212011-155DM05
	804.00	804.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	603.00	603.00	0.00	0.00				C-00077/0028 - 1070000900-2103E12K010A000-214011-155DM05
	603.00	603.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	804.00	804.00	0.00	0.00				C-00077/0028 - 1070000900-2103E12K010A000-221011-155DM05
	804.00	804.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,412.00	2,412.00	0.00	0.00				C-00077/0028 - 1070000900-2103E12K010A000-261012-155DM05
	2,120.00	2,120.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	804.00	804.00	0.00	0.00				C-00077/0028 - 1070000900-2103E12K010A000-296012-155DM05
	804.00	804.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,412.00	2,412.00	0.00	0.00				C-00077/0028 - 1070000900-2103E12K010A000-355012-155DM05
	2,412.00	2,412.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,231.00	6,231.00	0.00	0.00				C-00077/0028 - 1070000900-2103E12K010A000-375012-155DM05
	4,824.00	4,824.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SD ] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

C-00077/0029 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DE CARBO

CARBO	CARBO			METRO LINEAL	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	830	180	
900,200.00	900,200.00	0.00	0.00	C-00077/0029 - 1070000900-2103E12K010A000-614092-155DM05		
899,711.81	899,711.81	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
6,481.44	6,481.44	0.00	0.00	C-00077/0029 - 1070000900-2103E12K010A000-122012-155DM05		
6,445.77	6,445.77	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
1,620.36	1,620.36	0.00	0.00	C-00077/0029 - 1070000900-2103E12K010A000-211011-155DM05		
1,620.36	1,620.36	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
1,080.24	1,080.24	0.00	0.00	C-00077/0029 - 1070000900-2103E12K010A000-212011-155DM05		
1,080.24	1,080.24	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
810.18	810.18	0.00	0.00	C-00077/0029 - 1070000900-2103E12K010A000-214011-155DM05		
810.18	810.18	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
1,080.24	1,080.24	0.00	0.00	C-00077/0029 - 1070000900-2103E12K010A000-221011-155DM05		
869.58	869.58	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
3,240.72	3,240.72	0.00	0.00	C-00077/0029 - 1070000900-2103E12K010A000-261012-155DM05		
1,700.00	1,700.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
1,080.24	1,080.24	0.00	0.00	C-00077/0029 - 1070000900-2103E12K010A000-296012-155DM05		
586.12	586.12	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SD ] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,240.72	3,240.72	0.00	0.00				C-00077/0029 - 1070000900-2103E12K010A000-355012-155DM05
	3,240.72	3,240.72	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	8,371.86	8,371.86	0.00	0.00				C-00077/0029 - 1070000900-2103E12K010A000-375012-155DM05
	6,481.44	6,481.44	0.00	0.00				
C-00077/0030 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO								
RAYON		PAZ, LA			METRO LINEAL	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	148.2	228		
	818,000.00	818,000.00	0.00	0.00				C-00077/0030 - 1070000900-2103E12K010A000-614092-155DM05
	816,491.16	816,491.16	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,889.60	5,889.60	0.00	0.00				C-00077/0030 - 1070000900-2103E12K010A000-122012-155DM05
	5,889.60	5,889.60	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,472.40	1,472.40	0.00	0.00				C-00077/0030 - 1070000900-2103E12K010A000-211011-155DM05
	1,472.40	1,472.40	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	981.60	981.60	0.00	0.00				C-00077/0030 - 1070000900-2103E12K010A000-212011-155DM05
	981.60	981.60	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	736.20	736.20	0.00	0.00				C-00077/0030 - 1070000900-2103E12K010A000-214011-155DM05
	736.20	736.20	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	981.60	981.60	0.00	0.00				C-00077/0030 - 1070000900-2103E12K010A000-221011-155DM05
	981.60	981.60	0.00	0.00				





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[ SD ] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2,944.80	2,944.80	0.00	0.00	0.00	C-00077/0030 - 1070000900-2103E12K010A000-261012-155DM05			
2,944.80	2,944.80	0.00	0.00	0.00				

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
981.60	981.60	0.00	0.00	0.00	C-00077/0030 - 1070000900-2103E12K010A000-296012-155DM05			
981.60	981.60	0.00	0.00	0.00				

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2,944.80	2,944.80	0.00	0.00	0.00	C-00077/0030 - 1070000900-2103E12K010A000-355012-155DM05			
2,944.80	2,944.80	0.00	0.00	0.00				

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7,607.40	7,607.40	0.00	0.00	0.00	C-00077/0030 - 1070000900-2103E12K010A000-375012-155DM05			
5,889.60	5,889.60	0.00	0.00	0.00				

C-00077/0031 AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN BARRIO LA PILA, MOCTEZUMA

MOCTEZUMA	MOCTEZUMA			METRO LINEAL	PERSONAS	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	320.000	140.000	
573,000.00	573,000.00	0.00	0.00			C-00077/0031 - 1070000900-2103E12K010A000-614092-135DM06
570,730.02	570,730.02	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
3,438.00	3,438.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0031 - 1070000900-2103E12K010A000-261012-135DM06			
3,438.00	3,438.00	0.00	0.00	0.00				

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
13,752.00	13,752.00	0.00	0.00	0.00	C-00077/0031 - 1070000900-2103E12K010A000-375012-135DM06			
13,752.00	13,752.00	0.00	0.00	0.00				

C-00077/0033 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA CENTRO

CAJEME	ESPERANZA			VIVIENDA	PERSONAS	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	496.000	88.000	
797,000.00	797,000.00	0.00	0.00			C-00077/0033 - 1070000900-2103E12K010A000-614092-145DM11
796,832.95	796,832.95	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SD ] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,782.00	4,782.00	0.00	0.00			C-00077/0033 - 1070000900-2103E12K010A000-261012-145DM11
	4,782.00	4,782.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	19,128.00	19,128.00	0.00	0.00			C-00077/0033 - 1070000900-2103E12K010A000-375012-145DM11
	19,128.00	19,128.00	0.00	0.00			
C-00077/0035 AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL. COLOSIO (AGEB:028A)							
BACUM		FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)			VIVIENDA	PERSONAS	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	850.000	120.000	
	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00			C-00077/0035 - 1070000900-2103E12K010A000-614092-155DK10
	719,123.81	719,123.81	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00			C-00077/0035 - 1070000900-2103E12K010A000-261012-155DK10
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	17,280.00	17,280.00	0.00	0.00			C-00077/0035 - 1070000900-2103E12K010A000-375012-155DK10
	0.00	0.00	0.00	0.00			
P-00002/0001 REHABILITACION DE COLECTOR NORTE Y SUR EN MATAPE							
VILLA PESQUEIRA		VILLA PESQUEIRA (MATAPE)			METRO LINEAL	PERSONAS	90.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1039.89	1350	
	1,391,280.00	1,391,280.00	0.00	0.00			P-00002/0001 - 1070000900-2103E12K010A000-424011-155DM08
	1,391,280.00	1,391,280.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	10,017.22	10,017.22	0.00	0.00			P-00002/0001 - 1070000900-2103E12K010A000-122012-155DM08
	10,017.22	10,017.22	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,504.30	2,504.30	0.00	0.00			P-00002/0001 - 1070000900-2103E12K010A000-211011-155DM08
	2,504.30	2,504.30	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SD ] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,669.54	1,669.54	0.00	0.00				P-00002/0001 - 1070000900-2103E12K010A000-212011-155DM08
	1,669.54	1,669.54	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,252.15	1,252.15	0.00	0.00				P-00002/0001 - 1070000900-2103E12K010A000-214011-155DM08
	1,252.15	1,252.15	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,669.54	1,669.54	0.00	0.00				P-00002/0001 - 1070000900-2103E12K010A000-221011-155DM08
	1,669.54	1,669.54	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,008.61	5,008.61	0.00	0.00				P-00002/0001 - 1070000900-2103E12K010A000-261012-155DM08
	5,008.61	5,008.61	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,669.54	1,669.54	0.00	0.00				P-00002/0001 - 1070000900-2103E12K010A000-296012-155DM08
	1,669.54	1,669.54	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,008.61	5,008.61	0.00	0.00				P-00002/0001 - 1070000900-2103E12K010A000-355012-155DM08
	5,008.61	5,008.61	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	11,838.89	11,838.89	0.00	0.00				P-00002/0001 - 1070000900-2103E12K010A000-375012-155DM08
	10,017.22	10,017.22	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00				P-00002/0001 - 1070000900-2103E12K010A000-375022-155DM08
	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SD ] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

P-00002/0002 REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ZARAGOZA

VILLA HIDALGO		VILLA HIDALGO			METRO LINEAL	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508	160	
460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	P-00002/0002 - 1070000900-2103E12K010A000-424011-155DM06		
460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
6,624.00	6,624.00	0.00	0.00	0.00	P-00002/0002 - 1070000900-2103E12K010A000-122012-155DM06		
6,624.00	6,624.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1,656.00	1,656.00	0.00	0.00	0.00	P-00002/0002 - 1070000900-2103E12K010A000-211011-155DM06		
1,656.00	1,656.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1,104.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00	P-00002/0002 - 1070000900-2103E12K010A000-212011-155DM06		
1,104.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
828.00	828.00	0.00	0.00	0.00	P-00002/0002 - 1070000900-2103E12K010A000-214011-155DM06		
828.00	828.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1,104.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00	P-00002/0002 - 1070000900-2103E12K010A000-221011-155DM06		
1,104.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3,312.00	3,312.00	0.00	0.00	0.00	P-00002/0002 - 1070000900-2103E12K010A000-261012-155DM06		
3,312.00	3,312.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1,104.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00	P-00002/0002 - 1070000900-2103E12K010A000-296012-155DM06		
1,104.00	1,104.00	0.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SD ] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,312.00	3,312.00	0.00	0.00				P-00002/0002 - 1070000900-2103E12K010A000-355012-155DM06
	3,312.00	3,312.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,956.00	7,956.00	0.00	0.00				P-00002/0002 - 1070000900-2103E12K010A000-375012-155DM06
	6,624.00	6,624.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	600.00	600.00	0.00	0.00				P-00002/0002 - 1070000900-2103E12K010A000-375022-155DM06
	600.00	600.00	0.00	0.00				
P-00002/0003 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE CANDIDO PADILLA								
HUEPAC		HUEPAC			METRO LINEAL	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	110	49		
	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00				P-00002/0003 - 1070000900-2103E12K010A000-424011-155DM05
	86,000.00	86,000.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,238.40	1,238.40	0.00	0.00				P-00002/0003 - 1070000900-2103E12K010A000-122012-155DM05
	1,238.40	1,238.40	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	309.60	309.60	0.00	0.00				P-00002/0003 - 1070000900-2103E12K010A000-211011-155DM05
	309.60	309.60	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	206.40	206.40	0.00	0.00				P-00002/0003 - 1070000900-2103E12K010A000-212011-155DM05
	206.40	206.40	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	154.80	154.80	0.00	0.00				P-00002/0003 - 1070000900-2103E12K010A000-214011-155DM05
	154.80	154.80	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SD ] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

0.00	0.00	0.00	0.00					
206.40	206.40	0.00	0.00					P-00002/0003 - 1070000900-2103E12K010A000-221011-155DM05
206.40	206.40	0.00	0.00					
0.00	0.00	0.00	0.00					
619.20	619.20	0.00	0.00					P-00002/0003 - 1070000900-2103E12K010A000-261012-155DM05
619.20	619.20	0.00	0.00					
0.00	0.00	0.00	0.00					
206.40	206.40	0.00	0.00					P-00002/0003 - 1070000900-2103E12K010A000-296012-155DM05
206.40	206.40	0.00	0.00					
0.00	0.00	0.00	0.00					
619.20	619.20	0.00	0.00					P-00002/0003 - 1070000900-2103E12K010A000-355012-155DM05
619.20	619.20	0.00	0.00					
0.00	0.00	0.00	0.00					
1,599.60	1,599.60	0.00	0.00					P-00002/0003 - 1070000900-2103E12K010A000-375012-155DM05
1,238.40	1,238.40	0.00	0.00					
0.00	0.00	0.00	0.00					
36,994,195.85	36,994,195.85	0.00	0.00					<b>Total Modalidad</b>
36,728,192.96	36,728,192.96	0.00	0.00					0
								34 Obras
								34

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

C-00001/0001 IMPULSO A LA VIVIENDA SOCIAL

VARIOS	VARIAS			PERSONA	
29,988,450.00	29,988,450.00	0.00	0.00	0.00	6586
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00001/0001 - 1070000900-2701E10K09EA000-611152-155DM13

C-00075/0040 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, BATACONCICA,

BACUM	BATACONCICA			MODULO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	95	352	95.00
2,557,565.34	2,557,565.34	0.00	0.00			
2,555,430.88	2,555,430.88	0.00	0.00			

C-00075/0040 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-151A010



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	26,299.80	26,299.80	0.00	0.00				C-00075/0040 - 1070000900-2103E11K003D000-122012-151A010
	26,299.80	26,299.80	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,574.95	6,574.95	0.00	0.00				C-00075/0040 - 1070000900-2103E11K003D000-211011-151A010
	6,574.95	6,574.95	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,383.30	4,383.30	0.00	0.00				C-00075/0040 - 1070000900-2103E11K003D000-212011-151A010
	4,383.30	4,383.30	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,287.48	3,287.48	0.00	0.00				C-00075/0040 - 1070000900-2103E11K003D000-214011-151A010
	3,287.48	3,287.48	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,383.30	4,383.30	0.00	0.00				C-00075/0040 - 1070000900-2103E11K003D000-221011-151A010
	4,383.30	4,383.30	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	8,949.90	8,949.90	0.00	0.00				C-00075/0040 - 1070000900-2103E11K003D000-261012-151A010
	8,520.00	8,520.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00				C-00075/0040 - 1070000900-2103E11K003D000-261012-155DM10
	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,383.30	4,383.30	0.00	0.00				C-00075/0040 - 1070000900-2103E11K003D000-296012-151A010
	4,383.30	4,383.30	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	13,149.90	13,149.90	0.00	0.00				C-00075/0040 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-151A010
	13,149.90	13,149.90	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	27,810.57	27,810.57	0.00	0.00				C-00075/0040 - 1070000900-2103E11K003D000-375012-151A010
	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00				C-00075/0040 - 1070000900-2103E11K003D000-375012-155DM10
	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00				C-00075/0040 - 1070000900-2103E11K003D000-375022-151A010
	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	600.00	600.00	0.00	0.00				C-00075/0040 - 1070000900-2103E11K003D000-375022-155DM10
	600.00	600.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	60.00	60.00	0.00	0.00				C-00075/0040 - 1070000900-2103E11K003D000-379012-155DM10
	60.00	60.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,095,184.66	1,095,184.66	0.00	0.00				C-00075/0040 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155A010
	1,095,184.66	1,095,184.66	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,095,184.66	1,095,184.66	0.00	0.00				C-00075/0040 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DM10
	0.00	0.00	0.00	0.00				





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

C-00075/0042 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICDIGESTOR, NUEVO CASTILLO, SANIGNACIO RIO MUERTO

SAN IGNACIO RIO MUERTO		NUEVO CASTILLO, EL			MODULO	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.000	130.000	
1,345,750.00	1,345,750.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0042 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155A010		
1,345,750.00	1,345,750.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
9,689.40	9,689.40	0.00	0.00	0.00	C-00075/0042 - 1070000900-2103E11K003D000-122012-151A010		
9,689.40	9,689.40	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2,422.35	2,422.35	0.00	0.00	0.00	C-00075/0042 - 1070000900-2103E11K003D000-211011-151A010		
2,422.35	2,422.35	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1,614.90	1,614.90	0.00	0.00	0.00	C-00075/0042 - 1070000900-2103E11K003D000-212011-151A010		
1,614.90	1,614.90	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1,211.18	1,211.18	0.00	0.00	0.00	C-00075/0042 - 1070000900-2103E11K003D000-214011-151A010		
1,211.18	1,211.18	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1,614.90	1,614.90	0.00	0.00	0.00	C-00075/0042 - 1070000900-2103E11K003D000-221011-151A010		
1,614.90	1,614.90	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3,644.70	3,644.70	0.00	0.00	0.00	C-00075/0042 - 1070000900-2103E11K003D000-261012-151A010		
3,290.70	3,290.70	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0042 - 1070000900-2103E11K003D000-261012-155DM10		
1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,614.90	1,614.90	0.00	0.00				C-00075/0042 - 1070000900-2103E11K003D000-296012-151A010
	1,614.90	1,614.90	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,844.70	4,844.70	0.00	0.00				C-00075/0042 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-151A010
	4,844.70	4,844.70	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	8,615.47	8,615.47	0.00	0.00				C-00075/0042 - 1070000900-2103E11K003D000-375012-151A010
	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00				C-00075/0042 - 1070000900-2103E11K003D000-375012-155DM10
	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	500.00	500.00	0.00	0.00				C-00075/0042 - 1070000900-2103E11K003D000-375022-155DM10
	500.00	500.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,345,750.00	1,345,750.00	0.00	0.00				C-00075/0042 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DM10
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00075/0043 CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR								
HUATABAMPO		BUYARUMO			MODULO	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	30	111		
	973,154.77	973,154.77	0.00	0.00				C-00075/0043 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-151A012
	973,105.53	973,105.53	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10,009.44	10,009.44	0.00	0.00				C-00075/0043 - 1070000900-2103E11K003D000-122012-151A012
	10,009.44	10,009.44	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,502.36	2,502.36	0.00	0.00				C-00075/0043 - 1070000900-2103E11K003D000-211011-151A012
	2,502.36	2,502.36	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,668.24	1,668.24	0.00	0.00				C-00075/0043 - 1070000900-2103E11K003D000-212011-151A012
	1,668.24	1,668.24	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,251.18	1,251.18	0.00	0.00				C-00075/0043 - 1070000900-2103E11K003D000-214011-151A012
	1,251.18	1,251.18	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,668.24	1,668.24	0.00	0.00				C-00075/0043 - 1070000900-2103E11K003D000-221011-151A012
	1,668.24	1,668.24	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,354.72	2,354.72	0.00	0.00				C-00075/0043 - 1070000900-2103E11K003D000-261012-151A012
	600.00	600.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00				C-00075/0043 - 1070000900-2103E11K003D000-261012-155DM12
	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,668.24	1,668.24	0.00	0.00				C-00075/0043 - 1070000900-2103E11K003D000-296012-151A012
	1,668.24	1,668.24	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,004.72	5,004.72	0.00	0.00				C-00075/0043 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-151A012
	5,004.72	5,004.72	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,168.86	6,168.86	0.00	0.00				
	3,259.44	3,259.44	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00				
	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00				
	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	410.00	410.00	0.00	0.00				
	410.00	410.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	417,045.23	417,045.23	0.00	0.00				
	417,045.23	417,045.23	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	417,045.23	417,045.23	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00075/0044 CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR								
HUATABAMPO		CARO, EL			MODULO	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	10	37		
	324,502.33	324,502.33	0.00	0.00				
	324,049.25	324,049.25	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,336.48	3,336.48	0.00	0.00				
	3,336.48	3,336.48	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	834.12	834.12	0.00	0.00				C-00075/0044 - 1070000900-2103E11K003D000-211011-151A012
	834.12	834.12	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	556.08	556.08	0.00	0.00				C-00075/0044 - 1070000900-2103E11K003D000-212011-151A012
	556.08	556.08	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	417.06	417.06	0.00	0.00				C-00075/0044 - 1070000900-2103E11K003D000-214011-151A012
	417.06	417.06	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	556.08	556.08	0.00	0.00				C-00075/0044 - 1070000900-2103E11K003D000-221011-151A012
	556.08	556.08	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,668.24	1,668.24	0.00	0.00				C-00075/0044 - 1070000900-2103E11K003D000-261012-151A012
	1,549.94	1,549.94	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	556.08	556.08	0.00	0.00				C-00075/0044 - 1070000900-2103E11K003D000-296012-151A012
	556.08	556.08	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,668.24	1,668.24	0.00	0.00				C-00075/0044 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-151A012
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,309.62	4,309.62	0.00	0.00				C-00075/0044 - 1070000900-2103E11K003D000-375012-151A012
	3,067.60	3,067.60	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00			
	138,897.67	138,897.67	0.00	0.00			C-00075/0044 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155A012
	138,897.67	138,897.67	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	138,897.67	138,897.67	0.00	0.00			C-00075/0044 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DM12
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0045 CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR							
HUATABAMPO		MILPAS, LAS			MODULO	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	20	74	
	650,199.93	650,199.93	0.00	0.00			C-00075/0045 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-151A012
	645,380.31	645,380.31	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	6,672.96	6,672.96	0.00	0.00			C-00075/0045 - 1070000900-2103E11K003D000-122012-151A012
	6,672.96	6,672.96	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,668.24	1,668.24	0.00	0.00			C-00075/0045 - 1070000900-2103E11K003D000-211011-151A012
	1,668.24	1,668.24	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,112.16	1,112.16	0.00	0.00			C-00075/0045 - 1070000900-2103E11K003D000-212011-151A012
	1,112.16	1,112.16	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	834.12	834.12	0.00	0.00			C-00075/0045 - 1070000900-2103E11K003D000-214011-151A012
	834.12	834.12	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,112.16	1,112.16	0.00	0.00			C-00075/0045 - 1070000900-2103E11K003D000-221011-151A012
	238.60	238.60	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1,036.48	1,036.48	0.00	0.00	0.00	C-00075/0045 - 1070000900-2103E11K003D000-261012-151A012			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0045 - 1070000900-2103E11K003D000-261012-155DM12			
2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1,112.16	1,112.16	0.00	0.00	0.00	C-00075/0045 - 1070000900-2103E11K003D000-296012-151A012			
1,112.16	1,112.16	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
4,822.76	4,822.76	0.00	0.00	0.00	C-00075/0045 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-151A012			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1,772.96	1,772.96	0.00	0.00	0.00	C-00075/0045 - 1070000900-2103E11K003D000-375012-151A012			
1,772.96	1,772.96	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0045 - 1070000900-2103E11K003D000-375012-155DM12			
4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0045 - 1070000900-2103E11K003D000-375022-155DM12			
300.00	300.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0045 - 1070000900-2103E11K003D000-379012-155DM12			
160.00	160.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00			
	276,600.07	276,600.07	0.00	0.00			C-00075/0045 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155A012
	276,600.07	276,600.07	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	276,600.07	276,600.07	0.00	0.00			C-00075/0045 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DM12
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0046 CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR							
HUATABAMPO		POZO DULCE			MODULO	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	12	44	
	389,402.79	389,402.79	0.00	0.00			C-00075/0046 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-151A012
	388,860.87	388,860.87	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,003.78	4,003.78	0.00	0.00			C-00075/0046 - 1070000900-2103E11K003D000-122012-151A012
	4,003.78	4,003.78	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,000.94	1,000.94	0.00	0.00			C-00075/0046 - 1070000900-2103E11K003D000-211011-151A012
	1,000.94	1,000.94	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	667.30	667.30	0.00	0.00			C-00075/0046 - 1070000900-2103E11K003D000-212011-151A012
	667.30	667.30	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	500.47	500.47	0.00	0.00			C-00075/0046 - 1070000900-2103E11K003D000-214011-151A012
	500.47	500.47	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	667.30	667.30	0.00	0.00			C-00075/0046 - 1070000900-2103E11K003D000-221011-151A012
	0.00	0.00	0.00	0.00			





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
701.89	701.89	0.00	0.00	0.00				
701.89	701.89	0.00	0.00	0.00	C-00075/0046 - 1070000900-2103E11K003D000-261012-151A012			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00				
1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0046 - 1070000900-2103E11K003D000-261012-155DM12			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
667.30	667.30	0.00	0.00	0.00				
667.30	667.30	0.00	0.00	0.00	C-00075/0046 - 1070000900-2103E11K003D000-296012-151A012			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2,001.89	2,001.89	0.00	0.00	0.00				
2,001.89	2,001.89	0.00	0.00	0.00	C-00075/0046 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-151A012			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
3,311.53	3,311.53	0.00	0.00	0.00				
2,603.78	2,603.78	0.00	0.00	0.00	C-00075/0046 - 1070000900-2103E11K003D000-375012-151A012			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00				
1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0046 - 1070000900-2103E11K003D000-375012-155DM12			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
300.00	300.00	0.00	0.00	0.00				
300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0046 - 1070000900-2103E11K003D000-375022-155DM12			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
160.00	160.00	0.00	0.00	0.00				
160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0046 - 1070000900-2103E11K003D000-379012-155DM12			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	166,677.21	166,677.21	0.00	0.00			C-00075/0046 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155A012	
	166,677.21	166,677.21	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	166,677.21	166,677.21	0.00	0.00			C-00075/0046 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DM12	
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00075/0047 CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR								
HUATABAMPO		BACHANTAHUI			MODULO	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	10	37		
	324,502.33	324,502.33	0.00	0.00			C-00075/0047 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-151A012	
	324,049.25	324,049.25	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,336.48	3,336.48	0.00	0.00			C-00075/0047 - 1070000900-2103E11K003D000-122012-151A012	
	3,336.48	3,336.48	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	834.12	834.12	0.00	0.00			C-00075/0047 - 1070000900-2103E11K003D000-211011-151A012	
	834.12	834.12	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	556.08	556.08	0.00	0.00			C-00075/0047 - 1070000900-2103E11K003D000-212011-151A012	
	556.08	556.08	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	417.06	417.06	0.00	0.00			C-00075/0047 - 1070000900-2103E11K003D000-214011-151A012	
	417.06	417.06	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	556.08	556.08	0.00	0.00			C-00075/0047 - 1070000900-2103E11K003D000-221011-151A012	
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,668.24	1,668.24	0.00	0.00				
	1,648.11	1,648.11	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	556.08	556.08	0.00	0.00				
	556.08	556.08	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,668.24	1,668.24	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,309.62	4,309.62	0.00	0.00				
	2,996.22	2,996.22	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	138,897.67	138,897.67	0.00	0.00				
	138,897.67	138,897.67	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	138,897.67	138,897.67	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	138,897.67	138,897.67	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00075/0048 CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR								
HUATABAMPO		VARIAS			MODULO	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	15	56		
	486,753.49	486,753.49	0.00	0.00				
	486,076.09	486,076.09	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,004.72	5,004.72	0.00	0.00				
	5,004.72	5,004.72	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,251.18	1,251.18	0.00	0.00				C-00075/0048 - 1070000900-2103E11K003D000-211011-151A012
	1,251.18	1,251.18	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	834.12	834.12	0.00	0.00				C-00075/0048 - 1070000900-2103E11K003D000-212011-151A012
	834.12	834.12	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	625.59	625.59	0.00	0.00				C-00075/0048 - 1070000900-2103E11K003D000-214011-151A012
	625.59	625.59	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	834.12	834.12	0.00	0.00				C-00075/0048 - 1070000900-2103E11K003D000-221011-151A012
	573.05	573.05	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,202.36	1,202.36	0.00	0.00				C-00075/0048 - 1070000900-2103E11K003D000-261012-151A012
	850.00	850.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00				C-00075/0048 - 1070000900-2103E11K003D000-261012-155DM12
	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	834.12	834.12	0.00	0.00				C-00075/0048 - 1070000900-2103E11K003D000-296012-151A012
	834.12	834.12	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,502.36	2,502.36	0.00	0.00				C-00075/0048 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-151A012
	2,284.36	2,284.36	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,504.43	3,504.43	0.00	0.00			C-00075/0048 - 1070000900-2103E11K003D000-375012-151A012
	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00			C-00075/0048 - 1070000900-2103E11K003D000-375012-155DM12
	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	160.00	160.00	0.00	0.00			C-00075/0048 - 1070000900-2103E11K003D000-379012-155DM12
	160.00	160.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	208,346.51	208,346.51	0.00	0.00			C-00075/0048 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155A012
	208,346.51	208,346.51	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	208,346.51	208,346.51	0.00	0.00			C-00075/0048 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DM12
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0049 CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR							
HUATABAMPO		BABURO			MODULO	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	20	74	
	650,199.93	650,199.93	0.00	0.00			C-00075/0049 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-151A012
	645,380.31	645,380.31	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,567.45	2,567.45	0.00	0.00			C-00075/0049 - 1070000900-2103E11K003D000-122012-151A012
	2,567.45	2,567.45	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,668.24	1,668.24	0.00	0.00			C-00075/0049 - 1070000900-2103E11K003D000-211011-151A012
	1,668.24	1,668.24	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1,112.16	1,112.16	0.00	0.00	0.00				
1,112.16	1,112.16	0.00	0.00	0.00	C-00075/0049 - 1070000900-2103E11K003D000-212011-151A012			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
834.12	834.12	0.00	0.00	0.00				
834.12	834.12	0.00	0.00	0.00	C-00075/0049 - 1070000900-2103E11K003D000-214011-151A012			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1,112.16	1,112.16	0.00	0.00	0.00				
1,112.16	1,112.16	0.00	0.00	0.00	C-00075/0049 - 1070000900-2103E11K003D000-221011-151A012			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1,436.48	1,436.48	0.00	0.00	0.00				
900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0049 - 1070000900-2103E11K003D000-261012-151A012			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00				
1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0049 - 1070000900-2103E11K003D000-261012-155DM12			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1,112.16	1,112.16	0.00	0.00	0.00				
1,112.16	1,112.16	0.00	0.00	0.00	C-00075/0049 - 1070000900-2103E11K003D000-296012-151A012			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
3,336.48	3,336.48	0.00	0.00	0.00				
3,227.27	3,227.27	0.00	0.00	0.00	C-00075/0049 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-151A012			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
5,355.24	5,355.24	0.00	0.00	0.00				
2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0049 - 1070000900-2103E11K003D000-375012-151A012			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00			C-00075/0049 - 1070000900-2103E11K003D000-375012-155DM12
	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	300.00	300.00	0.00	0.00			C-00075/0049 - 1070000900-2103E11K003D000-375022-155DM12
	300.00	300.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	164.00	164.00	0.00	0.00			C-00075/0049 - 1070000900-2103E11K003D000-379012-155DM12
	164.00	164.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	276,600.07	276,600.07	0.00	0.00			C-00075/0049 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155A012
	276,600.07	276,600.07	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	276,600.07	276,600.07	0.00	0.00			C-00075/0049 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DM12
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0050 CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR, CHIUBAMPO,							
HUATABAMPO		CHIUBAMPO			MODULO	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	10	37	
	324,502.33	324,502.33	0.00	0.00			C-00075/0050 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-151A012
	324,049.25	324,049.25	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,336.48	3,336.48	0.00	0.00			C-00075/0050 - 1070000900-2103E11K003D000-122012-151A012
	3,336.48	3,336.48	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	834.12	834.12	0.00	0.00			C-00075/0050 - 1070000900-2103E11K003D000-211011-151A012
	834.12	834.12	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	556.08	556.08	0.00	0.00				C-00075/0050 - 1070000900-2103E11K003D000-212011-151A012
	556.08	556.08	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	417.06	417.06	0.00	0.00				C-00075/0050 - 1070000900-2103E11K003D000-214011-151A012
	417.06	417.06	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	556.08	556.08	0.00	0.00				C-00075/0050 - 1070000900-2103E11K003D000-221011-151A012
	556.08	556.08	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	468.24	468.24	0.00	0.00				C-00075/0050 - 1070000900-2103E11K003D000-261012-151A012
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00				C-00075/0050 - 1070000900-2103E11K003D000-261012-155DM12
	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	556.08	556.08	0.00	0.00				C-00075/0050 - 1070000900-2103E11K003D000-296012-151A012
	556.08	556.08	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,668.24	1,668.24	0.00	0.00				C-00075/0050 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-151A012
	1,668.24	1,668.24	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,814.62	1,814.62	0.00	0.00				C-00075/0050 - 1070000900-2103E11K003D000-375012-151A012
	0.00	0.00	0.00	0.00				





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00			C-00075/0050 - 1070000900-2103E11K003D000-375012-155DM12
	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	300.00	300.00	0.00	0.00			C-00075/0050 - 1070000900-2103E11K003D000-375022-155DM12
	300.00	300.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	95.00	95.00	0.00	0.00			C-00075/0050 - 1070000900-2103E11K003D000-379012-155DM12
	95.00	95.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	138,897.67	138,897.67	0.00	0.00			C-00075/0050 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155A012
	138,897.67	138,897.67	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	138,897.67	138,897.67	0.00	0.00			C-00075/0050 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DM12
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0051 CONSTRUCCION DE BAÑOS ECOLOGICOS CON BIODIGESTOR							
PITIQUITO		DESEMBOQUE DE LOS SERIS (EL DESEMBOQUE)			MODULO	PERSONAS	96.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	23	85	
	698,929.18	698,929.18	0.00	0.00			C-00075/0051 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-151A002
	698,929.18	698,929.18	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	7,673.90	7,673.90	0.00	0.00			C-00075/0051 - 1070000900-2103E11K003D000-122012-151A002
	7,673.90	7,673.90	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,918.48	1,918.48	0.00	0.00			C-00075/0051 - 1070000900-2103E11K003D000-211011-151A002
	1,918.48	1,918.48	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,278.98	1,278.98	0.00	0.00				
	1,278.98	1,278.98	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	959.24	959.24	0.00	0.00				
	959.24	959.24	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,278.98	1,278.98	0.00	0.00				
	1,278.98	1,278.98	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	936.95	936.95	0.00	0.00				
	700.00	700.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00				
	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,278.98	1,278.98	0.00	0.00				
	1,278.98	1,278.98	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,836.95	3,836.95	0.00	0.00				
	3,836.95	3,836.95	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,248.14	3,248.14	0.00	0.00				
	2,073.90	2,073.90	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	-----	Estatal	-----	Federal	-----	Otros	
Modificado:	Total	-----	Estatal	-----	Federal	-----	Otros	Metas
Devengado:	Total	-----	Estatal	-----	Federal	-----	Otros	Beneficiarios
								Av. Físico %
								No. Obra - Cve. Programática

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	
	5,600.00	-----	5,600.00	-----	0.00	-----	0.00	C-00075/0051 - 1070000900-2103E11K003D000-375012-155DM02
	5,600.00	-----	5,600.00	-----	0.00	-----	0.00	
	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	
	900.00	-----	900.00	-----	0.00	-----	0.00	C-00075/0051 - 1070000900-2103E11K003D000-375022-155DM02
	900.00	-----	900.00	-----	0.00	-----	0.00	
	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	
	164.00	-----	164.00	-----	0.00	-----	0.00	C-00075/0051 - 1070000900-2103E11K003D000-379012-155DM02
	164.00	-----	164.00	-----	0.00	-----	0.00	
	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	
	319,378.23	-----	319,378.23	-----	0.00	-----	0.00	C-00075/0051 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155A002
	319,378.23	-----	319,378.23	-----	0.00	-----	0.00	
	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	
	319,378.23	-----	319,378.23	-----	0.00	-----	0.00	C-00075/0051 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DM02
	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	
C-00075/0067 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA EN LA GALERA, RAYON								
RAYON			GALERA, LA					MODULO
	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	PERSONAS
	644,266.55	-----	644,266.55	-----	0.00	-----	0.00	100.00
	642,899.74	-----	642,899.74	-----	0.00	-----	0.00	C-00075/0067 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-151A005
	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	
	6,622.52	-----	6,622.52	-----	0.00	-----	0.00	C-00075/0067 - 1070000900-2103E11K003D000-122012-151A005
	6,622.52	-----	6,622.52	-----	0.00	-----	0.00	
	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	
	1,655.63	-----	1,655.63	-----	0.00	-----	0.00	C-00075/0067 - 1070000900-2103E11K003D000-211011-151A005
	1,655.63	-----	1,655.63	-----	0.00	-----	0.00	



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,103.75	1,103.75	0.00	0.00					
	1,103.75	1,103.75	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	827.81	827.81	0.00	0.00					
	827.81	827.81	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,103.75	1,103.75	0.00	0.00					
	1,016.53	1,016.53	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	3,311.27	3,311.27	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,103.75	1,103.75	0.00	0.00					
	1,103.75	1,103.75	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	3,311.27	3,311.27	0.00	0.00					
	3,311.27	3,311.27	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	8,254.10	8,254.10	0.00	0.00					
	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	300.00	300.00	0.00	0.00					
	300.00	300.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatad	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	275,528.45	275,528.45	0.00	0.00				C-00075/0067 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155A005
	275,528.45	275,528.45	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	275,528.45	275,528.45	0.00	0.00				C-00075/0067 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DM05
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00075/0069 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA EN TEPAHUI								
QUIRIEGO		TEPAHUI			MODULO	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	59	218		
	1,587,985.01	1,587,985.01	0.00	0.00				C-00075/0069 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-151A012
	1,587,985.00	1,587,985.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	16,333.56	16,333.56	0.00	0.00				C-00075/0069 - 1070000900-2103E11K003D000-122012-151A012
	16,333.56	16,333.56	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,083.39	4,083.39	0.00	0.00				C-00075/0069 - 1070000900-2103E11K003D000-211011-151A012
	4,083.39	4,083.39	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,722.26	2,722.26	0.00	0.00				C-00075/0069 - 1070000900-2103E11K003D000-212011-151A012
	2,722.26	2,722.26	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,041.70	2,041.70	0.00	0.00				C-00075/0069 - 1070000900-2103E11K003D000-214011-151A012
	2,041.70	2,041.70	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,722.26	2,722.26	0.00	0.00				C-00075/0069 - 1070000900-2103E11K003D000-221011-151A012
	2,722.26	2,722.26	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,766.78	3,766.78	0.00	0.00				C-00075/0069 - 1070000900-2103E11K003D000-261012-151A012
	3,420.00	3,420.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00				C-00075/0069 - 1070000900-2103E11K003D000-261012-155DM12
	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,722.26	2,722.26	0.00	0.00				C-00075/0069 - 1070000900-2103E11K003D000-296012-151A012
	2,722.26	2,722.26	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	8,166.78	8,166.78	0.00	0.00				C-00075/0069 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-151A012
	8,166.78	8,166.78	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	18,697.51	18,697.51	0.00	0.00				C-00075/0069 - 1070000900-2103E11K003D000-375012-151A012
	7,550.00	7,550.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00				C-00075/0069 - 1070000900-2103E11K003D000-375012-155DM12
	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00				C-00075/0069 - 1070000900-2103E11K003D000-375022-151A012
	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	680,564.99	680,564.99	0.00	0.00				C-00075/0069 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155A012
	680,564.99	680,564.99	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros			Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00			
	680,564.99	680,564.99	0.00	0.00			C-00075/0069 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DM12
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0070 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA, TRES ALAMOS, RAYON							
RAYON		TRES ALAMOS			MODULO	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	11.000	45.000	
	631,544.57	631,544.57	0.00	0.00			C-00075/0070 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155A005
	628,876.84	628,876.84	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,553.03	4,553.03	0.00	0.00			C-00075/0070 - 1070000900-2103E11K003D000-122012-151A005
	4,553.03	4,553.03	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,138.26	1,138.26	0.00	0.00			C-00075/0070 - 1070000900-2103E11K003D000-211011-151A005
	1,138.26	1,138.26	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	758.84	758.84	0.00	0.00			C-00075/0070 - 1070000900-2103E11K003D000-212011-151A005
	758.84	758.84	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	569.13	569.13	0.00	0.00			C-00075/0070 - 1070000900-2103E11K003D000-214011-151A005
	569.13	569.13	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	758.84	758.84	0.00	0.00			C-00075/0070 - 1070000900-2103E11K003D000-221011-151A005
	758.84	758.84	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,276.51	2,276.51	0.00	0.00			C-00075/0070 - 1070000900-2103E11K003D000-261012-151A005
	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00			
	758.84	758.84	0.00	0.00			C-00075/0070 - 1070000900-2103E11K003D000-296012-151A005
	758.84	758.84	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,276.51	2,276.51	0.00	0.00			C-00075/0070 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-151A005
	2,276.51	2,276.51	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5,880.99	5,880.99	0.00	0.00			C-00075/0070 - 1070000900-2103E11K003D000-375012-151A005
	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	820.43	820.43	0.00	0.00			C-00075/0070 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-151A005
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	631,544.57	631,544.57	0.00	0.00			C-00075/0070 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DM05
	2,667.73	2,667.73	0.00	0.00			
C-00075/0074 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			MODULO	PERSONAS	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	25.000	93.000	
	961,250.00	961,250.00	0.00	0.00			C-00075/0074 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DK11
	961,189.27	961,189.27	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,325.63	4,325.63	0.00	0.00			C-00075/0074 - 1070000900-2103E11K003D000-325022-155DK11
	4,325.63	4,325.63	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	20,186.25	20,186.25	0.00	0.00			C-00075/0074 - 1070000900-2103E11K003D000-333022-155DK11
	10,991.13	10,991.13	0.00	0.00			





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,325.62	4,325.62	0.00	0.00				
	856.51	856.51	0.00	0.00				
C-00075/0075 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, CIUDAD OBREGON, CAJEME								
CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			MODULO	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	8.000	30.000		
	307,600.00	307,600.00	0.00	0.00				
	307,529.69	307,529.69	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,384.20	1,384.20	0.00	0.00				
	1,384.20	1,384.20	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,459.60	6,459.60	0.00	0.00				
	3,526.40	3,526.40	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,384.20	1,384.20	0.00	0.00				
	1,384.20	1,384.20	0.00	0.00				
C-00075/0076 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, CIUDAD OBREGON, CAJEME								
CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			MODULO	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	37.000	137.000		
	1,422,650.00	1,422,650.00	0.00	0.00				
	1,422,359.68	1,422,359.68	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,401.93	6,401.93	0.00	0.00				
	6,401.93	6,401.93	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	29,875.65	29,875.65	0.00	0.00				
	16,309.60	16,309.60	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	6,401.92	-----	6,401.92	0.00	0.00				
	99.19	-----	99.19	0.00	0.00				
C-00075/0077 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, COCORIT, CAJEME									
CAJEME			COCORIT			MODULO	PERSONAS		0.00
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00	16.000	59.000		
	615,200.00	-----	615,200.00	0.00	0.00				
	615,142.51	-----	615,142.51	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	2,768.40	-----	2,768.40	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	12,919.20	-----	12,919.20	0.00	0.00				
	7,052.80	-----	7,052.80	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	2,768.40	-----	2,768.40	0.00	0.00				
	2,768.40	-----	2,768.40	0.00	0.00				
C-00075/0078 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, COCORIT, CAJEME									
CAJEME			COCORIT			MODULO	PERSONAS		0.00
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00	12.000	44.000		
	461,400.00	-----	461,400.00	0.00	0.00				
	461,356.88	-----	461,356.88	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	2,076.30	-----	2,076.30	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	9,689.40	-----	9,689.40	0.00	0.00				
	5,289.60	-----	5,289.60	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Localidad				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
No. Obra / Proyecto		Municipio						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,076.30	2,076.30	0.00	0.00			C-00075/0078 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-155DK11
	2,076.30	2,076.30	0.00	0.00			
C-00075/0079 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, ESPERANZA, CAJEME							
CAJEME		ESPERANZA			MODULO	PERSONAS	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	7.000	26.000	
	269,150.00	269,150.00	0.00	0.00			C-00075/0079 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DK11
	269,124.85	269,124.85	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,211.18	1,211.18	0.00	0.00			C-00075/0079 - 1070000900-2103E11K003D000-325022-155DK11
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5,652.15	5,652.15	0.00	0.00			C-00075/0079 - 1070000900-2103E11K003D000-333022-155DK11
	3,085.60	3,085.60	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,211.17	1,211.17	0.00	0.00			C-00075/0079 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-155DK11
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0080 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, CUAUHTEMOC (CAMPO 5),CAJEME							
CAJEME		CUAHUTEMOC (CAMPO 5)			MODULO	PERSONAS	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000	74.000	
	769,000.00	769,000.00	0.00	0.00			C-00075/0080 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DK11
	768,824.16	768,824.16	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,460.50	3,460.50	0.00	0.00			C-00075/0080 - 1070000900-2103E11K003D000-325022-155DK11
	3,460.50	3,460.50	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	16,149.00	16,149.00	0.00	0.00			C-00075/0080 - 1070000900-2103E11K003D000-333022-155DK11
	8,787.11	8,787.11	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad				
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,460.51	3,460.51	0.00	0.00			C-00075/0080 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-155DK11
	3,460.51	3,460.51	0.00	0.00			
C-00075/0081 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, PUEBLO YAQUI, CAJEME							
CAJEME		PUEBLO YAQUI			MODULO	PERSONAS	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	7.000	26.000	
	269,150.00	269,150.00	0.00	0.00			C-00075/0081 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DK11
	269,088.46	269,088.46	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,211.18	1,211.18	0.00	0.00			C-00075/0081 - 1070000900-2103E11K003D000-325022-155DK11
	1,211.18	1,211.18	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5,652.15	5,652.15	0.00	0.00			C-00075/0081 - 1070000900-2103E11K003D000-333022-155DK11
	3,085.60	3,085.60	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,211.17	1,211.17	0.00	0.00			C-00075/0081 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-155DK11
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0082 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, PUEBLO YAQUI, CAJEME							
CAJEME		PUEBLO YAQUI			MODULO	PERSONAS	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000	37.000	
	384,500.00	384,500.00	0.00	0.00			C-00075/0082 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DK11
	384,412.09	384,412.09	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,730.25	1,730.25	0.00	0.00			C-00075/0082 - 1070000900-2103E11K003D000-325022-155DK11
	1,730.25	1,730.25	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	8,074.50	8,074.50	0.00	0.00			C-00075/0082 - 1070000900-2103E11K003D000-333022-155DK11
	4,408.00	4,408.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,730.25	1,730.25	0.00	0.00				
	957.82	957.82	0.00	0.00				
C-00075/0083 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, PUEBLO YAQUI, CAJEME								
CAJEME		PUEBLO YAQUI			MODULO	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	32.000	118.000		
	1,230,400.00	1,230,400.00	0.00	0.00				
	1,230,223.81	1,230,223.81	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,536.80	5,536.80	0.00	0.00				
	5,536.80	5,536.80	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	25,838.40	25,838.40	0.00	0.00				
	14,105.60	14,105.60	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,536.80	5,536.80	0.00	0.00				
	4,144.17	4,144.17	0.00	0.00				
C-00075/0084 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, QUETCHEHUECA, CAJEME								
CAJEME		QUETCHEHUECA			MODULO	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	37.000	137.000		
	1,422,650.00	1,422,650.00	0.00	0.00				
	1,418,444.67	1,418,444.67	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,401.93	6,401.93	0.00	0.00				
	6,401.93	6,401.93	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	29,875.65	29,875.65	0.00	0.00				
	16,309.60	16,309.60	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00			
	6,401.92	6,401.92	0.00	0.00			C-00075/0084 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-155DK11
	2,158.51	2,158.51	0.00	0.00			
C-00075/0085 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, GUAYMAS							
GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS			MODULO	PERSONAS	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	21.000	78.000	
	807,450.00	807,450.00	0.00	0.00			C-00075/0085 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DK10
	804,955.07	804,955.07	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,633.53	3,633.53	0.00	0.00			C-00075/0085 - 1070000900-2103E11K003D000-325022-155DK10
	3,633.53	3,633.53	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	16,956.45	16,956.45	0.00	0.00			C-00075/0085 - 1070000900-2103E11K003D000-333022-155DK10
	16,808.40	16,808.40	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,633.52	3,633.52	0.00	0.00			C-00075/0085 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-155DK10
	3,633.52	3,633.52	0.00	0.00			
C-00075/0086 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, GUAYMAS							
GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS			MODULO	PERSONAS	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	6.000	22.000	
	230,700.00	230,700.00	0.00	0.00			C-00075/0086 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DK10
	229,987.18	229,987.18	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,038.15	1,038.15	0.00	0.00			C-00075/0086 - 1070000900-2103E11K003D000-325022-155DK10
	1,038.15	1,038.15	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,844.70	4,844.70	0.00	0.00			C-00075/0086 - 1070000900-2103E11K003D000-333022-155DK10
	4,802.40	4,802.40	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto								
		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
						No. Obra - Cve. Programática		

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,038.15	1,038.15	0.00	0.00			C-00075/0086 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-155DK10
	1,038.15	1,038.15	0.00	0.00			
C-00075/0087 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, GUAYMAS							
GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS			MODULO	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	28.000	104.000	
	1,076,600.00	1,076,600.00	0.00	0.00			C-00075/0087 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DK10
	1,073,516.99	1,073,516.99	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,844.70	4,844.70	0.00	0.00			C-00075/0087 - 1070000900-2103E11K003D000-325022-155DK10
	2,757.83	2,757.83	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	22,608.60	22,608.60	0.00	0.00			C-00075/0087 - 1070000900-2103E11K003D000-333022-155DK10
	22,411.20	22,411.20	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,844.70	4,844.70	0.00	0.00			C-00075/0087 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-155DK10
	4,844.70	4,844.70	0.00	0.00			
C-00075/0088 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, NAVOJOA							
NAVOJOA		NAVOJOA			MODULO	PERSONAS	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000	56.000	
	576,750.00	576,750.00	0.00	0.00			C-00075/0088 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DK12
	576,694.32	576,694.32	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,595.38	2,595.38	0.00	0.00			C-00075/0088 - 1070000900-2103E11K003D000-325022-155DK12
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	12,111.75	12,111.75	0.00	0.00			C-00075/0088 - 1070000900-2103E11K003D000-333022-155DK12
	12,006.00	12,006.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,595.37	2,595.37	0.00	0.00			C-00075/0088 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-155DK12
	2,595.37	2,595.37	0.00	0.00			
C-00075/0089 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA, NAVOJOA							
NAVOJOA		NAVOJOA			MODULO	PERSONAS	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000	37.000	
	384,500.00	384,500.00	0.00	0.00			C-00075/0089 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DK12
	384,462.90	384,462.90	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,730.25	1,730.25	0.00	0.00			C-00075/0089 - 1070000900-2103E11K003D000-325022-155DK12
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	8,074.50	8,074.50	0.00	0.00			C-00075/0089 - 1070000900-2103E11K003D000-333022-155DK12
	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,730.25	1,730.25	0.00	0.00			C-00075/0089 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-155DK12
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0090 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA							
HUATABAMPO		UNION, LA			MODULO	PERSONAS	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000	56.000	
	576,750.00	576,750.00	0.00	0.00			C-00075/0090 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DK12
	576,694.32	576,694.32	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,595.38	2,595.38	0.00	0.00			C-00075/0090 - 1070000900-2103E11K003D000-325022-155DK12
	2,595.38	2,595.38	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	12,111.75	12,111.75	0.00	0.00			C-00075/0090 - 1070000900-2103E11K003D000-333022-155DK12
	12,006.00	12,006.00	0.00	0.00			





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,595.37	2,595.37	0.00	0.00				
	2,595.31	2,595.31	0.00	0.00				
C-00075/0091 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR, QUETCHEHUECA, CAJEME								
CAJEME		QUECHEHUECA			MODULO	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	8	30		
	370,720.00	370,720.00	0.00	0.00				
	370,708.11	370,708.11	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,668.24	1,668.24	0.00	0.00				
	1,668.24	1,668.24	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,785.12	7,785.12	0.00	0.00				
	3,526.40	3,526.40	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,668.24	1,668.24	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00075/0092 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR, YAVAROS, HUATABAMPO								
HUATABAMPO		YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS)			MODULO	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	20	74		
	926,800.00	926,800.00	0.00	0.00				
	924,464.51	924,464.51	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,170.60	4,170.60	0.00	0.00				
	4,170.60	4,170.60	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	19,462.80	19,462.80	0.00	0.00				
	16,008.00	16,008.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,170.60	4,170.60	0.00	0.00			C-00075/0092 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-155DK12
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0093 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR, NAVOJOA							
NAVOJOA		NAVOJOA			MODULO	PERSONAS	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	10	37	
	834,120.00	834,120.00	0.00	0.00			C-00075/0093 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DK12
	772,633.72	772,633.72	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,753.54	3,753.54	0.00	0.00			C-00075/0093 - 1070000900-2103E11K003D000-325022-155DK12
	3,753.54	3,753.54	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	17,516.52	17,516.52	0.00	0.00			C-00075/0093 - 1070000900-2103E11K003D000-333022-155DK12
	14,407.20	14,407.20	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,753.54	3,753.54	0.00	0.00			C-00075/0093 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-155DK12
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0094 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR, NAVOJOA							
NAVOJOA		NAVOJOA			MODULO	PERSONAS	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	10	37	
	463,400.00	463,400.00	0.00	0.00			C-00075/0094 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DK12
	463,241.59	463,241.59	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,085.30	2,085.30	0.00	0.00			C-00075/0094 - 1070000900-2103E11K003D000-325022-155DK12
	2,085.30	2,085.30	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	9,731.40	9,731.40	0.00	0.00			C-00075/0094 - 1070000900-2103E11K003D000-333022-155DK12
	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,085.30	2,085.30	0.00	0.00				
	2,085.30	2,085.30	0.00	0.00				
C-00075/0095 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR, NAVOJOA								
NAVOJOA	NAVOJOA				MODULO	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	9	33		
	417,060.00	417,060.00	0.00	0.00				
	416,917.41	416,917.41	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,876.77	1,876.77	0.00	0.00				
	1,876.77	1,876.77	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	8,758.26	8,758.26	0.00	0.00				
	7,203.60	7,203.60	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,876.77	1,876.77	0.00	0.00				
	1,876.77	1,876.77	0.00	0.00				
C-00075/0096 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR, NAVOJOA								
NAVOJOA	NAVOJOA				MODULO	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	8	30		
	370,720.00	370,720.00	0.00	0.00				
	370,593.26	370,593.26	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,668.24	1,668.24	0.00	0.00				
	1,668.24	1,668.24	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,785.12	7,785.12	0.00	0.00				
	6,403.20	6,403.20	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,668.24	1,668.24	0.00	0.00			C-00075/0096 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-155DK12
	1,668.24	1,668.24	0.00	0.00			
C-00075/0097 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR, NAVOJOA							
NAVOJOA		NAVOJOA			MODULO	PERSONAS	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	18	67	
	834,120.00	834,120.00	0.00	0.00			C-00075/0097 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DK12
	832,018.06	832,018.06	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,753.54	3,753.54	0.00	0.00			C-00075/0097 - 1070000900-2103E11K003D000-325022-155DK12
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	17,516.52	17,516.52	0.00	0.00			C-00075/0097 - 1070000900-2103E11K003D000-333022-155DK12
	14,407.20	14,407.20	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,753.54	3,753.54	0.00	0.00			C-00075/0097 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-155DK12
	3,753.54	3,753.54	0.00	0.00			
C-00075/0098 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA (AGEB 0302), BACAMENUEVO, ETCHOJOA							
ETCHOJOA		BACAME NUEVO			VIVIENDA	PERSONAS	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000	74.000	
	769,000.00	769,000.00	0.00	0.00			C-00075/0098 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DK12
	768,925.75	768,925.75	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	18,456.00	18,456.00	0.00	0.00			C-00075/0098 - 1070000900-2103E11K003D000-333022-155DK12
	16,008.00	16,008.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,614.00	4,614.00	0.00	0.00			C-00075/0098 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-155DK12
	4,614.00	4,614.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	-----	Estatal	-----	Federal	-----	Otros	-----	
Modificado:	Total	-----	Estatal	-----	Federal	-----	Otros	-----	Metas
Devengado:	Total	-----	Estatal	-----	Federal	-----	Otros	-----	Beneficiarios
								Av. Físico %	
								No. Obra - Cve. Programática	

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

C-00075/0099 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA (AGEB 1037), PUEBLO MAYO,NAVOJOA

NAVOJOA	PUEBLO MAYO		VIVIENDA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	15.000	56.000	0.00
-----	-----	-----			
576,750.00	576,750.00	0.00			C-00075/0099 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DK12
-----	-----	-----			
576,694.32	576,694.32	0.00			
-----	-----	-----			
0.00	0.00	0.00			
-----	-----	-----			
13,842.00	13,842.00	0.00			C-00075/0099 - 1070000900-2103E11K003D000-333022-155DK12
-----	-----	-----			
12,006.00	12,006.00	0.00			
-----	-----	-----			
0.00	0.00	0.00			
-----	-----	-----			
3,460.50	3,460.50	0.00			C-00075/0099 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-155DK12
-----	-----	-----			
1,522.74	1,522.74	0.00			
-----	-----	-----			

C-00075/0100 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA (AGEB 1361), SAN IGNACIO COHUIRIMPO, NAVOJOA

NAVOJOA	SAN IGNACIO		VIVIENDA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	7.000	26.000	0.00
-----	-----	-----			
269,150.00	269,150.00	0.00			C-00075/0100 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DK12
-----	-----	-----			
269,124.00	269,124.00	0.00			
-----	-----	-----			
0.00	0.00	0.00			
-----	-----	-----			
6,459.60	6,459.60	0.00			C-00075/0100 - 1070000900-2103E11K003D000-333022-155DK12
-----	-----	-----			
5,602.80	5,602.80	0.00			
-----	-----	-----			
0.00	0.00	0.00			
-----	-----	-----			
1,614.90	1,614.90	0.00			C-00075/0100 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-155DK12
-----	-----	-----			
1,522.74	1,522.74	0.00			
-----	-----	-----			

C-00075/0101 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA COL. CENTRO (AGEB 0079), VILLA JUAREZ, BENITO JUAREZ

BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)		VIVIENDA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	20.000	74.000	0.00
-----	-----	-----			
769,000.00	769,000.00	0.00			C-00075/0101 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DK12
-----	-----	-----			
768,925.75	768,925.75	0.00			
-----	-----	-----			
0.00	0.00	0.00			
-----	-----	-----			
18,456.00	18,456.00	0.00			C-00075/0101 - 1070000900-2103E11K003D000-333022-155DK12
-----	-----	-----			
16,008.00	16,008.00	0.00			
-----	-----	-----			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,614.00	4,614.00	0.00	0.00				
	772.43	772.43	0.00	0.00				
C-00075/0102 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA COL. VILLA DEL SOL (AGEB0098),VILLA JUAREZ, BENITO JUAREZ								
BENITO JUAREZ		VILLA JUAREZ (IRRIGACION)			VIVIENDA	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000	37.000		
	384,500.00	384,500.00	0.00	0.00				
	384,462.90	384,462.90	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	9,228.00	9,228.00	0.00	0.00				
	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,307.00	2,307.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00075/0103 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA COL. LÓPEZ REYNOSO (AGEB0115), VILLA JUAREZ, BENITO JUAREZ								
BENITO JUAREZ		VILLA JUAREZ (IRRIGACION)			VIVIENDA	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000	37.000		
	384,500.00	384,500.00	0.00	0.00				
	384,462.90	384,462.90	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	9,228.00	9,228.00	0.00	0.00				
	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,307.00	2,307.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00075/0104 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA COL. SOLIDARIDAD (AGEB:1826), AGUA PRIETA								
AGUA PRIETA		AGUA PRIETA			EQUIPO	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	8.000	30.000		
	424,000.00	424,000.00	0.00	0.00				
	423,730.71	423,730.71	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10,176.00	10,176.00	0.00	0.00				
	6,403.20	6,403.20	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,544.00	2,544.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00075/0105 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA COL. BUENOS AIRES (AGEB:1898), AGUA PRIETA								
AGUA PRIETA	AGUA PRIETA				VIVIENDA	PERSONAS		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000	37.000		
530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00				
529,663.37	529,663.37	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	12,720.00	12,720.00	0.00	0.00				
	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,180.00	3,180.00	0.00	0.00				
	3,180.00	3,180.00	0.00	0.00				
C-00075/0106 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA COL. TRES CAMINOS (AGEB:1830), AGUA PRIETA								
AGUA PRIETA	AGUA PRIETA				VIVIENDA	PERSONAS		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.000	15.000		
212,000.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00				
211,865.35	211,865.35	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,088.00	5,088.00	0.00	0.00				
	3,201.60	3,201.60	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,272.00	1,272.00	0.00	0.00				
	1,272.00	1,272.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

C-00075/0107 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA SECTOR PONIENTE, DESARROLLO SUR - ORIENTE, AGUAPRIETA

AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			VIVIENDA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	15.000	56.000	0.00
795,000.00	795,000.00	0.00	0.00	C-00075/0107 - 1070000900-2205E11K003D000-611022-155DK04		
794,623.52	794,623.52	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
19,080.00	19,080.00	0.00	0.00	C-00075/0107 - 1070000900-2205E11K003D000-333022-155DK04		
12,006.00	12,006.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
4,770.00	4,770.00	0.00	0.00	C-00075/0107 - 1070000900-2205E11K003D000-355012-155DK04		
4,770.00	4,770.00	0.00	0.00			

C-00075/0108 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA SECTOR ORIENTE, DESARROLLO SUR - ORIENTE, AGUAPRIETA

AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			VIVIENDA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	15.000	56.000	0.00
795,000.00	795,000.00	0.00	0.00	C-00075/0108 - 1070000900-2205E11K003D000-611022-155DK04		
794,623.52	794,623.52	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
19,080.00	19,080.00	0.00	0.00	C-00075/0108 - 1070000900-2205E11K003D000-333022-155DK04		
12,006.00	12,006.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
4,770.00	4,770.00	0.00	0.00	C-00075/0108 - 1070000900-2205E11K003D000-355012-155DK04		
4,770.00	4,770.00	0.00	0.00			

C-00075/0109 AMPLIACION DE VIVIENDA EN COL. LOMAS LINDAS (AGEB:1310)

ALAMOS	ALAMOS			VIVIENDA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	4.000	15.000	0.00
212,000.00	212,000.00	0.00	0.00	C-00075/0109 - 1070000900-2205E11K003D000-611022-155DK12		
211,445.59	211,445.59	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
5,088.00	5,088.00	0.00	0.00	C-00075/0109 - 1070000900-2205E11K003D000-333022-155DK12		
3,201.60	3,201.60	0.00	0.00			





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	1,272.00	-----	1,272.00	0.00	0.00			C-00075/0109 - 1070000900-2205E11K003D000-355012-155DK12	
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
C-00075/0110 AMPLIACION DE VIVIENDA EN COL. NUEVO AMANECER (AGEB:1314)									
ALAMOS			ALAMOS			VIVIENDA	PERSONAS	0.00	
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00	11.000	41.000		
	583,000.00	-----	583,000.00	0.00	0.00			C-00075/0110 - 1070000900-2205E11K003D000-611022-155DK12	
	581,475.38	-----	581,475.38	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	13,992.00	-----	13,992.00	0.00	0.00			C-00075/0110 - 1070000900-2205E11K003D000-333022-155DK12	
	8,804.40	-----	8,804.40	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	3,498.00	-----	3,498.00	0.00	0.00			C-00075/0110 - 1070000900-2205E11K003D000-355012-155DK12	
	3,498.00	-----	3,498.00	0.00	0.00				
C-00075/0111 AMPLIACION DE VIVIENDA EN COL. SANTA CECILIA (AGEB:2530)									
CABORCA			HEROICA CABORCA			CANCHA	PERSONAS	0.00	
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00	15.000	56.000		
	795,000.00	-----	795,000.00	0.00	0.00			C-00075/0111 - 1070000900-2205E11K003D000-611022-155DK02	
	794,847.66	-----	794,847.66	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	19,080.00	-----	19,080.00	0.00	0.00			C-00075/0111 - 1070000900-2205E11K003D000-333022-155DK02	
	12,006.00	-----	12,006.00	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	4,770.00	-----	4,770.00	0.00	0.00			C-00075/0111 - 1070000900-2205E11K003D000-355012-155DK02	
	4,770.00	-----	4,770.00	0.00	0.00				
C-00075/0112 AMPLIACION DE VIVIENDA EN COL. NUEVA SANTA CECILIA (AGEB:2526)									
CABORCA			HEROICA CABORCA			METRO LINEAL	PERSONAS	0.00	
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00	15.000	56.000		
	795,000.00	-----	795,000.00	0.00	0.00			C-00075/0112 - 1070000900-2205E11K003D000-611022-155DK02	
	794,847.66	-----	794,847.66	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	19,080.00	19,080.00	0.00	0.00				
	12,006.00	12,006.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00				
	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00				
C-00075/0113 CONSTRUCCION DE BA?OS CON DESCARGA DOMICILIARIA								
BACUM	BACUM				VIVIENDA	PERSONAS		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.000	52.000		
538,300.00	538,300.00	0.00	0.00	0.00				
538,265.58	538,265.58	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	12,919.20	12,919.20	0.00	0.00				
	11,205.60	11,205.60	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,229.80	3,229.80	0.00	0.00				
	3,229.80	3,229.80	0.00	0.00				
C-00075/0114 CONSTRUCCION DE BA?OS CON DESCARGA DOMICILIARIA								
BACUM	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)				VIVIENDA	PERSONAS		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.000	48.000		
499,850.00	499,850.00	0.00	0.00	0.00				
499,818.43	499,818.43	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	11,996.40	11,996.40	0.00	0.00				
	10,405.20	10,405.20	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,999.10	2,999.10	0.00	0.00				
	2,999.10	2,999.10	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

C-00075/0115 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON DESCARGA DOMICILIARIA

BACUM	SAN JOSE DE BACUM			VIVIENDA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	8.000	30.000	0.00
307,600.00	307,600.00	0.00	0.00	C-00075/0115 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DK10		
307,580.58	307,580.58	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
7,382.40	7,382.40	0.00	0.00	C-00075/0115 - 1070000900-2103E11K003D000-333022-155DK10		
6,403.20	6,403.20	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
1,845.60	1,845.60	0.00	0.00	C-00075/0115 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-155DK10		
1,845.60	1,845.60	0.00	0.00			

C-00075/0116 CONSTRUCCION DE PISO FIRME

BACUM	BACUM			METRO LINEAL	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	14.000	52.000	0.00
98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	C-00075/0116 - 1070000900-2205E11K003D000-611022-155DK10		
97,373.74	97,373.74	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
2,352.00	2,352.00	0.00	0.00	C-00075/0116 - 1070000900-2205E11K003D000-333022-155DK10		
2,054.36	2,054.36	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
588.00	588.00	0.00	0.00	C-00075/0116 - 1070000900-2205E11K003D000-355012-155DK10		
588.00	588.00	0.00	0.00			

C-00075/0117 CONSTRUCCION DE PISO FIRME

BACUM	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)			VIVIENDA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	36.000	133.000	0.00
252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	C-00075/0117 - 1070000900-2205E11K003D000-611022-155DK10		
250,389.62	250,389.62	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
6,048.00	6,048.00	0.00	0.00	C-00075/0117 - 1070000900-2205E11K003D000-333022-155DK10		
5,282.64	5,282.64	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,512.00	1,512.00	0.00	0.00					
	1,512.00	1,512.00	0.00	0.00					
C-00075/0118 CONSTRUCCION DE PISO FIRME									
BACUM		SAN JOSE DE BACUM			METRO LINEAL	PERSONAS			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	21.000	78.000			
	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00					
	146,060.61	146,060.61	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	3,528.00	3,528.00	0.00	0.00					
	3,081.54	3,081.54	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	882.00	882.00	0.00	0.00					
	882.00	882.00	0.00	0.00					
C-00075/0119 AMPLIACION DE VIVIENDA COL. CENTRO									
BACUM		BACUM			VIVIENDA	PERSONAS			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000	56.000			
	795,000.00	795,000.00	0.00	0.00					
	793,511.03	793,511.03	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	19,080.00	19,080.00	0.00	0.00					
	12,006.00	12,006.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00					
	3,247.97	3,247.97	0.00	0.00					
C-00075/0120 AMPLIACION DE VIVIENDA COL. EJIDAL									
BACUM		BACUM			VIVIENDA	PERSONAS			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	4.000	15.000			
	212,000.00	212,000.00	0.00	0.00					
	211,704.99	211,704.99	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros			Av. Físico %
Modificado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	
Devengado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

0.00	0.00	0.00	0.00					
5,088.00	5,088.00	0.00	0.00					C-00075/0120 - 1070000900-2205E11K003D000-333022-155DK10
3,201.60	3,201.60	0.00	0.00					

0.00	0.00	0.00	0.00					
1,272.00	1,272.00	0.00	0.00					C-00075/0120 - 1070000900-2205E11K003D000-355012-155DK10
1,272.00	1,272.00	0.00	0.00					

C-00075/0121 AMPLIACION DE VIVIENDA

BACUM	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)			VIVIENDA	PERSONAS	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	15.000	56.000	
795,000.00	795,000.00	0.00	0.00			C-00075/0121 - 1070000900-2205E11K003D000-611022-155DK10
793,511.03	793,511.03	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00					
19,080.00	19,080.00	0.00	0.00					C-00075/0121 - 1070000900-2205E11K003D000-333022-155DK10
12,006.00	12,006.00	0.00	0.00					

0.00	0.00	0.00	0.00					
4,770.00	4,770.00	0.00	0.00					C-00075/0121 - 1070000900-2205E11K003D000-355012-155DK10
4,770.00	4,770.00	0.00	0.00					

C-00075/0122 AMPLIACION DE VIVIENDA

BACUM	SAN JOSE DE BACUM			VIVIENDA	PERSONAS	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	15.000	56.000	
795,000.00	795,000.00	0.00	0.00			C-00075/0122 - 1070000900-2205E11K003D000-611022-155DK10
793,893.72	793,893.72	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00					
19,080.00	19,080.00	0.00	0.00					C-00075/0122 - 1070000900-2205E11K003D000-333022-155DK10
12,006.00	12,006.00	0.00	0.00					

0.00	0.00	0.00	0.00					
4,770.00	4,770.00	0.00	0.00					C-00075/0122 - 1070000900-2205E11K003D000-355012-155DK10
4,770.00	4,770.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	No. Obra - Cve. Programática	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

C-00075/0123 AMPLIACION DE VIVIENDA EN SECTOR NORTE (AGEB:127)

SAN IGNACIO RIO MUERTO		BAHIA DE LOBOS			VIVIENDA	PERSONAS	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.000	26.000	
371,000.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0123 - 1070000900-2205E11K003D000-611022-155DK10		
370,029.79	370,029.79	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8,904.00	8,904.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0123 - 1070000900-2205E11K003D000-333022-155DK10		
5,602.80	5,602.80	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2,226.00	2,226.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0123 - 1070000900-2205E11K003D000-355012-155DK10		
2,226.00	2,226.00	0.00	0.00	0.00			

C-00075/0124 AMPLIACION DE VIVIENDA EN SECTOR SUR (AGEB:131)

SAN IGNACIO RIO MUERTO		BAHIA DE LOBOS			VIVIENDA	PERSONAS	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.000	30.000	
424,000.00	424,000.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0124 - 1070000900-2205E11K003D000-611022-155DK10		
422,891.17	422,891.17	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
10,176.00	10,176.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0124 - 1070000900-2205E11K003D000-333022-155DK10		
6,403.20	6,403.20	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2,544.00	2,544.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0124 - 1070000900-2205E11K003D000-355012-155DK10		
2,543.96	2,543.96	0.00	0.00	0.00			

C-00075/0125 CONSTRUCCION DE BA?OS CON BIODIGESTOR SECTOR ORIENTE EN EL GOLFO DESANTA CLARA

SAN LUIS RIO COLORADO		GOLFO DE SANTA CLARA			VIVIENDA	PERSONAS	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.000	51.000	
648,760.00	648,760.00	0.00	0.00	0.00	C-00075/0125 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DK01		
648,748.50	648,748.50	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
15,570.24	15,570.24	0.00	0.00	0.00	C-00075/0125 - 1070000900-2103E11K003D000-333022-155DK01		
11,205.60	11,205.60	0.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	3,892.56	-----	3,892.56	0.00	0.00				
	3,892.56	-----	3,892.56	0.00	0.00				
C-00075/0126 CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR SECTOR PONIENTE EN EL GOLFO DESANTA CLARA									
SAN LUIS RIO COLORADO			GOLFO DE SANTA CLARA			METRO LINEAL	PERSONAS		0.00
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00	14.000	52.000		
	648,760.00	-----	648,760.00	0.00	0.00				
	648,748.50	-----	648,748.50	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	15,570.24	-----	15,570.24	0.00	0.00				
	11,205.60	-----	11,205.60	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	3,892.56	-----	3,892.56	0.00	0.00				
	3,892.56	-----	3,892.56	0.00	0.00				
C-00075/0127 AMPLIACION DE VIVIENDA SECTOR ORIENTE EN EL GOLFO DE SANTA CLARA									
SAN LUIS RIO COLORADO			GOLFO DE SANTA CLARA			POZO	PERSONAS		0.00
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00	14.000	51.000		
	742,000.00	-----	742,000.00	0.00	0.00				
	741,857.82	-----	741,857.82	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	17,808.00	-----	17,808.00	0.00	0.00				
	11,205.60	-----	11,205.60	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	4,452.00	-----	4,452.00	0.00	0.00				
	2,566.45	-----	2,566.45	0.00	0.00				
C-00075/0128 AMPLIACION DE VIVIENDA SECTOR PONIENTE EN EL GOLFO DE SANTA CLARA									
SAN LUIS RIO COLORADO			GOLFO DE SANTA CLARA			VIVIENDA	PERSONAS		0.00
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00	14.000	52.000		
	742,000.00	-----	742,000.00	0.00	0.00				
	741,857.82	-----	741,857.82	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	17,808.00	17,808.00	0.00	0.00				
	11,205.60	11,205.60	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,452.00	4,452.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00075/0129 AMPLIACION DE VIVIENDA COL. CENTRO								
CUMPAS		VARIAS			VIVIENDA	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	14.000	52.000		
	742,000.00	742,000.00	0.00	0.00				
	736,106.27	736,106.27	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	17,808.00	17,808.00	0.00	0.00				
	11,205.60	11,205.60	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,452.00	4,452.00	0.00	0.00				
	4,452.00	4,452.00	0.00	0.00				
C-00075/0130 CONSTRUCCION DE PISO FIRME								
CUMPAS		VARIAS			METRO LINEAL	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	31.000	115.000		
	217,000.00	217,000.00	0.00	0.00				
	215,017.79	215,017.79	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,208.00	5,208.00	0.00	0.00				
	4,548.94	4,548.94	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,302.00	1,302.00	0.00	0.00				
	1,302.00	1,302.00	0.00	0.00				





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

C-00075/0131 CONSTRUCCION DE BA?OS CON DESCARGA DOMICILIARIA (AGEB:461)

CAJEME	QUECHEHUECA			VIVIENDA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	5.000	19.000	0.00
192,250.00	192,250.00	0.00	0.00	C-00075/0131 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DK11		
191,125.31	191,125.31	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
4,614.00	4,614.00	0.00	0.00	C-00075/0131 - 1070000900-2103E11K003D000-333022-155DK11		
4,002.00	4,002.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
1,153.50	1,153.50	0.00	0.00	C-00075/0131 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-155DK11		
1,153.50	1,153.50	0.00	0.00			

C-00075/0132 CONSTRUCCION DE BA?OS CON DESCARGA DOMICILIARIA (AGEB:851)

CAJEME	ESPERANZA			VIVIENDA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	6.000	22.000	0.00
230,700.00	230,700.00	0.00	0.00	C-00075/0132 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DK11		
229,350.40	229,350.40	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
5,536.80	5,536.80	0.00	0.00	C-00075/0132 - 1070000900-2103E11K003D000-333022-155DK11		
4,802.40	4,802.40	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
1,384.20	1,384.20	0.00	0.00	C-00075/0132 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-155DK11		
1,384.20	1,384.20	0.00	0.00			

C-00075/0133 CONSTRUCCION DE BA?OS CON DESCARGA DOMICILIARIA (AGEB:2720)

CAJEME	CUAHUTEMOC (CAMPO 5)			VIVIENDA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	7.000	26.000	0.00
269,150.00	269,150.00	0.00	0.00	C-00075/0133 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DK11		
267,575.45	267,575.45	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
6,459.60	6,459.60	0.00	0.00	C-00075/0133 - 1070000900-2103E11K003D000-333022-155DK11		
5,602.80	5,602.80	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,614.90	1,614.90	0.00	0.00			C-00075/0133 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-155DK11
	1,614.90	1,614.90	0.00	0.00			
C-00075/0134 AMPLIACION DE VIVIENDA COL. AMANECER DEL VALLE (AGEB:2383)							
CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			VIVIENDA	PERSONAS	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	8.000	30.000	
	424,000.00	424,000.00	0.00	0.00			C-00075/0134 - 1070000900-2205E11K003D000-611022-155DK11
	422,707.45	422,707.45	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	10,176.00	10,176.00	0.00	0.00			C-00075/0134 - 1070000900-2205E11K003D000-333022-155DK11
	6,403.20	6,403.20	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,544.00	2,544.00	0.00	0.00			C-00075/0134 - 1070000900-2205E11K003D000-355012-155DK11
	2,544.00	2,544.00	0.00	0.00			
C-00075/0135 AMPLIACION DE VIVIENDA COL. PIONEROS DE CAJEME (AGEB:2398)							
CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			VIVIENDA	PERSONAS	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000	11.000	
	159,000.00	159,000.00	0.00	0.00			C-00075/0135 - 1070000900-2205E11K003D000-611022-155DK11
	158,515.29	158,515.29	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,816.00	3,816.00	0.00	0.00			C-00075/0135 - 1070000900-2205E11K003D000-333022-155DK11
	2,401.20	2,401.20	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	954.00	954.00	0.00	0.00			C-00075/0135 - 1070000900-2205E11K003D000-355012-155DK11
	954.00	954.00	0.00	0.00			
C-00075/0136 AMPLIACION DE VIVIENDA COL. VILLA GUADALUPE (AGEB:2400)							
CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			VIVIENDA	PERSONAS	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	9.000	33.000	
	477,000.00	477,000.00	0.00	0.00			C-00075/0136 - 1070000900-2205E11K003D000-611022-155DK11
	475,545.91	475,545.91	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	11,448.00	11,448.00	0.00	0.00				
	7,203.60	7,203.60	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,862.00	2,862.00	0.00	0.00				
	2,862.00	2,862.00	0.00	0.00				
C-00075/0137 AMPLIACION DE VIVIENDA COL. BELTRONES (AGEB:2576)								
CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			VIVIENDA	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000	19.000		
	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00				
	264,192.18	264,192.18	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,360.00	6,360.00	0.00	0.00				
	4,002.00	4,002.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00				
	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00				
C-00075/0138 AMPLIACION DE VIVIENDA COL. ESPERANZA TIZNADO (AGEB:2909)								
CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			VIVIENDA	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000	56.000		
	795,000.00	795,000.00	0.00	0.00				
	792,576.51	792,576.51	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	19,080.00	19,080.00	0.00	0.00				
	12,006.00	12,006.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00				
	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

C-00075/0139 AMPLIACION DE VIVIENDA COL. CUAUHEMOC CARDENAS (AGEB:2909)

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	VIVIENDA	PERSONAS	
0.00	0.00	9.000	33.000	0.00
477,000.00	477,000.00			C-00075/0139 - 1070000900-2205E11K003D000-611022-155DK11
475,545.91	475,545.91			
0.00	0.00			
11,448.00	11,448.00			C-00075/0139 - 1070000900-2205E11K003D000-333022-155DK11
7,203.60	7,203.60			
0.00	0.00			
2,862.00	2,862.00			C-00075/0139 - 1070000900-2205E11K003D000-355012-155DK11
0.00	0.00			

C-00075/0140 AMPLIACION DE VIVIENDA COL. PRESIDENTES (AGEB:3470)

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	VIVIENDA	PERSONAS	
0.00	0.00	15.000	56.000	0.00
795,000.00	795,000.00			C-00075/0140 - 1070000900-2205E11K003D000-611022-155DK11
792,576.51	792,576.51			
0.00	0.00			
19,080.00	19,080.00			C-00075/0140 - 1070000900-2205E11K003D000-333022-155DK11
12,006.00	12,006.00			
0.00	0.00			
4,770.00	4,770.00			C-00075/0140 - 1070000900-2205E11K003D000-355012-155DK11
4,770.00	4,770.00			

C-00075/0141 AMPLIACION DE VIVIENDA (AGEB:2082)

CAJEME	COCORIT	VIVIENDA	PERSONAS	
0.00	0.00	4.000	15.000	0.00
212,000.00	212,000.00			C-00075/0141 - 1070000900-2205E11K003D000-611022-155DK11
211,353.75	211,353.75			
0.00	0.00			
5,088.00	5,088.00			C-00075/0141 - 1070000900-2205E11K003D000-333022-155DK11
3,201.60	3,201.60			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,272.00	1,272.00	0.00	0.00				
	1,272.00	1,272.00	0.00	0.00				
C-00075/0142 AMPLIACION DE VIVIENDA (AGEB:2487)								
CAJEME		ESPERANZA			VIVIENDA	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000	19.000		
	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00				
	264,192.18	264,192.18	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,360.00	6,360.00	0.00	0.00				
	4,002.00	4,002.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00				
	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00				
C-00075/0143 CONSTRUCCION DE BA?OS CON BIODIGESTOR (SEGUNDA ETAPA)								
SAN LUIS RIO COLORADO		GOLFO DE SANTA CLARA			VIVIENDA	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000	37.000		
	463,400.00	463,400.00	0.00	0.00				
	463,391.79	463,391.79	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	11,121.60	11,121.60	0.00	0.00				
	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,780.40	2,780.40	0.00	0.00				
	2,780.40	2,780.40	0.00	0.00				
C-00075/0144 AMPLIACION DE VIVIENDA (SEGUNDA ETAPA)								
SAN LUIS RIO COLORADO		GOLFO DE SANTA CLARA			VIVIENDA	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000	37.000		
	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00				
	529,898.44	529,898.44	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00			
	12,720.00	12,720.00	0.00	0.00			C-00075/0144 - 1070000900-2205E11K003D000-333022-155DK01
	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,180.00	3,180.00	0.00	0.00			C-00075/0144 - 1070000900-2205E11K003D000-355012-155DK01
	3,180.00	3,180.00	0.00	0.00			
C-00075/0145 CONSTRUCCION DE BA?OS CON DESCARGA DOMICILIARIA COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS(AGEB:6126)							
HERMOSILLO		HERMOSILLO			VIVIENDA	PERSONAS	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000	11.000	
	115,350.00	115,350.00	0.00	0.00			C-00075/0145 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DK07
	115,146.95	115,146.95	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,768.40	2,768.40	0.00	0.00			C-00075/0145 - 1070000900-2103E11K003D000-333022-155DK07
	2,401.20	2,401.20	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	692.10	692.10	0.00	0.00			C-00075/0145 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-155DK07
	692.10	692.10	0.00	0.00			
C-00075/0146 CONSTRUCCION DE BA?OS CON DESCARGA DOMICILIARIA COL. CAFÉ COMBATE(AGEB:5927)							
HERMOSILLO		HERMOSILLO			VIVIENDA	PERSONAS	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	4.000	15.000	
	153,800.00	153,800.00	0.00	0.00			C-00075/0146 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DK07
	153,530.76	153,530.76	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,691.20	3,691.20	0.00	0.00			C-00075/0146 - 1070000900-2103E11K003D000-333022-155DK07
	3,201.60	3,201.60	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	922.80	922.80	0.00	0.00			C-00075/0146 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-155DK07
	922.80	922.80	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	No. Obra - Cve. Programática	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

C-00075/0147 CONSTRUCCION DE BA?OS CON DESCARGA DOMICILIARIA COL. HERMOSA PROVINCIA(AAGEB:5876)

HERMOSILLO	HERMOSILLO			VIVIENDA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	4.000	15.000	0.00
153,800.00	153,800.00	0.00	0.00	C-00075/0147 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DK07		
153,530.76	153,530.76	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
3,691.20	3,691.20	0.00	0.00	C-00075/0147 - 1070000900-2103E11K003D000-333022-155DK07		
3,201.60	3,201.60	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
922.80	922.80	0.00	0.00	C-00075/0147 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-155DK07		
922.80	922.80	0.00	0.00			

C-00075/0148 CONSTRUCCION DE BA?OS CON DESCARGA DOMICILIARIA COL. GUAYACAN(AGEB:6003)

HERMOSILLO	HERMOSILLO			VIVIENDA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	15.000	56.000	0.00
576,750.00	576,750.00	0.00	0.00	C-00075/0148 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DK07		
575,779.37	575,779.37	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
13,842.00	13,842.00	0.00	0.00	C-00075/0148 - 1070000900-2103E11K003D000-333022-155DK07		
12,006.00	12,006.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
3,460.50	3,460.50	0.00	0.00	C-00075/0148 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-155DK07		
3,460.50	3,460.50	0.00	0.00			

C-00075/0149 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS COLONIAS DEL SECTOR NORTE

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO LINEAL	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	87.000	322.000	0.00
609,000.00	609,000.00	0.00	0.00	C-00075/0149 - 1070000900-2205E11K003D000-611022-155DK07		
608,983.57	608,983.57	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
14,616.00	14,616.00	0.00	0.00	C-00075/0149 - 1070000900-2205E11K003D000-333022-155DK07		
12,766.38	12,766.38	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,654.00	3,654.00	0.00	0.00				
	3,654.00	3,654.00	0.00	0.00				
C-00075/0150 CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS COLONIAS DEL SECTOR SUR								
HERMOSILLO		HERMOSILLO			VIVIENDA	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	55.000	204.000		
	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00				
	384,989.62	384,989.62	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	9,240.00	9,240.00	0.00	0.00				
	8,070.70	8,070.70	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,310.00	2,310.00	0.00	0.00				
	2,310.00	2,310.00	0.00	0.00				
C-00075/0151 AMPLIACION DE VIVIENDA COL. SAN LUIS (AGEB:3297)								
HERMOSILLO		HERMOSILLO			VIVIENDA	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	3.000	11.000		
	159,000.00	159,000.00	0.00	0.00				
	158,284.16	158,284.16	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,816.00	3,816.00	0.00	0.00				
	2,401.20	2,401.20	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	954.00	954.00	0.00	0.00				
	954.00	954.00	0.00	0.00				
C-00075/0152 AMPLIACION DE VIVIENDA COL. CAFÉ COMBATE (AGEB:6380)								
HERMOSILLO		HERMOSILLO			VIVIENDA	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	4.000	15.000		
	212,000.00	212,000.00	0.00	0.00				
	211,052.42	211,052.42	0.00	0.00				





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5,088.00	5,088.00	0.00	0.00	0.00			C-00075/0152 - 1070000900-2205E11K003D000-333022-155DK07
3,201.60	3,201.60	0.00	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1,272.00	1,272.00	0.00	0.00	0.00			C-00075/0152 - 1070000900-2205E11K003D000-355012-155DK07
1,272.00	1,272.00	0.00	0.00	0.00			

C-00075/0153 AMPLIACION DE VIVIENDA COL. LAS MINITAS (AGEB:6395)

HERMOSILLO	HERMOSILLO			VIVIENDA	PERSONAS	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	4.000	15.000	
212,000.00	212,000.00	0.00	0.00			C-00075/0153 - 1070000900-2205E11K003D000-611022-155DK07
211,052.42	211,052.42	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5,088.00	5,088.00	0.00	0.00	0.00			C-00075/0153 - 1070000900-2205E11K003D000-333022-155DK07
3,201.60	3,201.60	0.00	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1,272.00	1,272.00	0.00	0.00	0.00			C-00075/0153 - 1070000900-2205E11K003D000-355012-155DK07
1,272.00	1,272.00	0.00	0.00	0.00			

C-00075/0154 AMPLIACION DE VIVIENDA COL. LOPEZ MATEOS (AGEB:6145)

HERMOSILLO	HERMOSILLO			VIVIENDA	PERSONAS	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	4.000	15.000	
212,000.00	212,000.00	0.00	0.00			C-00075/0154 - 1070000900-2205E11K003D000-611022-155DK07
211,052.42	211,052.42	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5,088.00	5,088.00	0.00	0.00	0.00			C-00075/0154 - 1070000900-2205E11K003D000-333022-155DK07
3,201.60	3,201.60	0.00	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1,272.00	1,272.00	0.00	0.00	0.00			C-00075/0154 - 1070000900-2205E11K003D000-355012-155DK07
1,272.00	1,272.00	0.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros		Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros		No. Obra - Cve. Programática			

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

C-00075/0155 AMPLIACION DE VIVIENDA COL. EJIDO EL BUEY (AGEB:6906)

HERMOSILLO	HERMOSILLO	VIVIENDA	PERSONAS	0.00
0.00	0.00	4.000	15.000	
212,000.00	212,000.00	C-00075/0155 - 1070000900-2205E11K003D000-611022-155DK07		
211,052.42	211,052.42			
0.00	0.00			
5,088.00	5,088.00	C-00075/0155 - 1070000900-2205E11K003D000-333022-155DK07		
3,201.60	3,201.60			
0.00	0.00			
1,272.00	1,272.00	C-00075/0155 - 1070000900-2205E11K003D000-355012-155DK07		
1,272.00	1,272.00			

C-00075/0156 AMPLIACION DE VIVIENDA COL. RED 2000 (AGEB:6003)

HERMOSILLO	HERMOSILLO	VIVIENDA	PERSONAS	0.00
0.00	0.00	5.000	19.000	
265,000.00	265,000.00	C-00075/0156 - 1070000900-2205E11K003D000-611022-155DK07		
263,811.12	263,811.12			
0.00	0.00			
6,360.00	6,360.00	C-00075/0156 - 1070000900-2205E11K003D000-333022-155DK07		
4,002.00	4,002.00			
0.00	0.00			
1,590.00	1,590.00	C-00075/0156 - 1070000900-2205E11K003D000-355012-155DK07		
1,590.00	1,590.00			

C-00075/0157 AMPLIACION DE VIVIENDA COL. UNION DE LADRILLEROS (AGEB:62250)

HERMOSILLO	HERMOSILLO	VIVIENDA	PERSONAS	0.00
0.00	0.00	5.000	19.000	
265,000.00	265,000.00	C-00075/0157 - 1070000900-2205E11K003D000-611022-155DK07		
263,811.12	263,811.12			
0.00	0.00			
6,360.00	6,360.00	C-00075/0157 - 1070000900-2205E11K003D000-333022-155DK07		
4,002.00	4,002.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00				
	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00				
C-00075/0158 AMPLIACION DE VIVIENDA COL. TRES REYNAS (AGEB:0269)								
HERMOSILLO		HERMOSILLO			VIVIENDA	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000	19.000		
	265,000.00	265,000.00	0.00	0.00				
	262,895.09	262,895.09	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,360.00	6,360.00	0.00	0.00				
	4,002.00	4,002.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00				
	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00				
C-00075/0159 AMPLIACION DE VIVIENDA COL. GUAYACAN (AGEB:8964)								
HERMOSILLO		HERMOSILLO			VIVIENDA	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000	37.000		
	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00				
	525,790.18	525,790.18	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	12,720.00	12,720.00	0.00	0.00				
	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,180.00	3,180.00	0.00	0.00				
	3,180.00	3,180.00	0.00	0.00				
C-00075/0160 AMPLIACION DE VIVIENDA COL. INVASION ALTARES (AGEB:6802)								
HERMOSILLO		HERMOSILLO			VIVIENDA	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000	56.000		
	795,000.00	795,000.00	0.00	0.00				
	792,599.05	792,599.05	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	19,080.00	19,080.00	0.00	0.00				
	12,006.00	12,006.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00				
	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00				
C-00075/0161 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA								
ROSARIO					VIVIENDA	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000	56.000		
	795,000.00	795,000.00	0.00	0.00				
	778,137.88	778,137.88	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	19,080.00	19,080.00	0.00	0.00				
	12,006.00	12,006.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00				
	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00				
C-00075/0162 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA COL. SAN ISIDRO (AGEB:0510)								
MAGDALENA					CANCHA	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	8.000	30.000		
	424,000.00	424,000.00	0.00	0.00				
	423,918.76	423,918.76	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10,176.00	10,176.00	0.00	0.00				
	6,403.20	6,403.20	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,544.00	2,544.00	0.00	0.00				
	2,544.00	2,544.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

C-00075/0163 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA COL. EL MEZQUITE (AGEB:0722)

MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	METRO LINEAL	PERSONAS	0.00
0.00	0.00	9.000	33.000	
477,000.00	477,000.00	C-00075/0163 - 1070000900-2205E11K003D000-611022-155DK03		
476,908.62	476,908.62			
0.00	0.00			
11,448.00	11,448.00	C-00075/0163 - 1070000900-2205E11K003D000-333022-155DK03		
7,203.60	7,203.60			
0.00	0.00			
2,862.00	2,862.00	C-00075/0163 - 1070000900-2205E11K003D000-355012-155DK03		
2,862.00	2,862.00			

C-00075/0164 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA

YECORA	YECORA	METRO LINEAL	PERSONAS	0.00
0.00	0.00	15.000	56.000	
795,000.00	795,000.00	C-00075/0164 - 1070000900-2205E11K003D000-611022-155DK09		
790,674.56	790,674.56			
0.00	0.00			
19,080.00	19,080.00	C-00075/0164 - 1070000900-2205E11K003D000-333022-155DK09		
12,006.00	12,006.00			
0.00	0.00			
4,770.00	4,770.00	C-00075/0164 - 1070000900-2205E11K003D000-355012-155DK09		
4,770.00	4,770.00			

C-00075/0165 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA

ETCHOJOA	BASCONCOBE	VIVIENDA	PERSONAS	0.00
0.00	0.00	15.000	56.000	
795,000.00	795,000.00	C-00075/0165 - 1070000900-2205E11K003D000-611022-155DK12		
793,331.51	793,331.51			
0.00	0.00			
19,080.00	19,080.00	C-00075/0165 - 1070000900-2205E11K003D000-333022-155DK12		
12,006.00	12,006.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00			C-00075/0165 - 1070000900-2205E11K003D000-355012-155DK12
	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00			
C-00075/0166 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA							
ETCHOJOA		ETCHOJOA			VIVIENDA	PERSONAS	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	11.000	41.000	
	583,000.00	583,000.00	0.00	0.00			C-00075/0166 - 1070000900-2205E11K003D000-611022-155DK12
	581,776.45	581,776.45	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	6,578.00	6,578.00	0.00	0.00			C-00075/0166 - 1070000900-2205E11K003D000-333022-155DK12
	4,402.20	4,402.20	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,644.50	1,644.50	0.00	0.00			C-00075/0166 - 1070000900-2205E11K003D000-355012-155DK12
	1,644.50	1,644.50	0.00	0.00			
C-00075/0167 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN COMUNIDAD YAQUI BARRIO CONTI EN COCORIT							
CAJEME		COCORIT			VIVIENDA	PERSONAS	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	10.000	37.000	
	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00			C-00075/0167 - 1070000900-2205E11K003D000-611022-155DK11
	529,007.36	529,007.36	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	12,720.00	12,720.00	0.00	0.00			C-00075/0167 - 1070000900-2205E11K003D000-333022-155DK11
	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,180.00	3,180.00	0.00	0.00			C-00075/0167 - 1070000900-2205E11K003D000-355012-155DK11
	3,180.00	3,180.00	0.00	0.00			
C-00075/0168 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN COMUNIDAD YAQUI EN LOMA DE GUAMUCHIL							
CAJEME		LOMA DE GUAMUCHIL			VIVIENDA	PERSONAS	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	15.000	56.000	
	795,000.00	795,000.00	0.00	0.00			C-00075/0168 - 1070000900-2205E11K003D000-611022-155DK11
	793,511.03	793,511.03	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros			Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00			
	19,080.00	19,080.00	0.00	0.00			C-00075/0168 - 1070000900-2205E11K003D000-333022-155DK11
	12,006.00	12,006.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00			C-00075/0168 - 1070000900-2205E11K003D000-355012-155DK11
	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00			
C-00075/0169 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN COMUNIDAD YAQUI EN LOMA DE TAJIMAROA							
	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	0.00
	795,000.00	795,000.00	0.00	0.00	15.000	56.000	
	793,511.03	793,511.03	0.00	0.00			C-00075/0169 - 1070000900-2205E11K003D000-611022-155DK11
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	19,080.00	19,080.00	0.00	0.00			C-00075/0169 - 1070000900-2205E11K003D000-333022-155DK11
	12,006.00	12,006.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00			C-00075/0169 - 1070000900-2205E11K003D000-355012-155DK11
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00075/0170 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN COMUNIDAD YAQUI EN HUIRIBIS							
	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONAS	0.00
	795,000.00	795,000.00	0.00	0.00	15.000	56.000	
	794,150.31	794,150.31	0.00	0.00			C-00075/0170 - 1070000900-2205E11K003D000-611022-155DK10
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	19,080.00	19,080.00	0.00	0.00			C-00075/0170 - 1070000900-2205E11K003D000-333022-155DK10
	12,006.00	12,006.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00			C-00075/0170 - 1070000900-2205E11K003D000-355012-155DK10
	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

C-00075/0171 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN COMUNIDAD YAQUI EN BELEN

GUAYMAS	BELEM			METRO LINEAL	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	15.000	56.000	0.00
795,000.00	795,000.00	0.00	0.00	C-00075/0171 - 1070000900-2205E11K003D000-611022-155DK10		
793,588.05	793,588.05	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
19,080.00	19,080.00	0.00	0.00	C-00075/0171 - 1070000900-2205E11K003D000-333022-155DK10		
12,006.00	12,006.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
4,770.00	4,770.00	0.00	0.00	C-00075/0171 - 1070000900-2205E11K003D000-355012-155DK10		
4,770.00	4,770.00	0.00	0.00			

C-00075/0172 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN COMUNIDAD YAQUI EN POTAM

GUAYMAS	POTAM			VIVIENDA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	15.000	56.000	0.00
795,000.00	795,000.00	0.00	0.00	C-00075/0172 - 1070000900-2205E11K003D000-611022-155DK10		
794,150.31	794,150.31	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
19,080.00	19,080.00	0.00	0.00	C-00075/0172 - 1070000900-2205E11K003D000-333022-155DK10		
12,006.00	12,006.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
4,770.00	4,770.00	0.00	0.00	C-00075/0172 - 1070000900-2205E11K003D000-355012-155DK10		
4,770.00	4,770.00	0.00	0.00			

C-00075/0173 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN COMUNIDAD YAQUI EN RAHUM

GUAYMAS	RAHUM			VIVIENDA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	15.000	56.000	0.00
795,000.00	795,000.00	0.00	0.00	C-00075/0173 - 1070000900-2205E11K003D000-611022-155DK10		
793,588.05	793,588.05	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
19,080.00	19,080.00	0.00	0.00	C-00075/0173 - 1070000900-2205E11K003D000-333022-155DK10		
12,006.00	12,006.00	0.00	0.00			





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00				
	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00				
C-00075/0174 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN COMUNIDAD YAQUI EN TORIM								
	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONAS		0.00
	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	10.000	37.000		
	529,433.52	529,433.52	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	12,720.00	12,720.00	0.00	0.00				
	8,004.00	8,004.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,180.00	3,180.00	0.00	0.00				
	3,180.00	3,180.00	0.00	0.00				
C-00075/0175 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN COMUNIDAD YAQUI VICAM (SWITCH)								
	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	PERSONAS		0.00
	795,000.00	795,000.00	0.00	0.00	15.000	56.000		
	794,150.31	794,150.31	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	19,080.00	19,080.00	0.00	0.00				
	12,006.00	12,006.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00				
	4,770.00	4,770.00	0.00	0.00				
C-00075/0176 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA EN COMUNIDAD YAQUI VICAM PUEBLO								
	0.00	0.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONAS		0.00
	795,000.00	795,000.00	0.00	0.00	15.000	56.000		
	794,150.31	794,150.31	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

	0.00		0.00		0.00				
	19,080.00		19,080.00		0.00				C-00075/0176 - 1070000900-2205E11K003D000-333022-155DK10
	12,006.00		12,006.00		0.00				
	0.00		0.00		0.00				
	4,770.00		4,770.00		0.00				C-00075/0176 - 1070000900-2205E11K003D000-355012-155DK10
	4,770.00		4,770.00		0.00				
C-00075/0177 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS CON BIODIGESTOR COLONIA EL MEZQUITE (AGEB:0722)									
		MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO			METRO LINEAL	PERSONAS		0.00
	0.00		0.00		0.00	6.000	51.000		
	278,040.00		278,040.00		0.00				C-00075/0177 - 1070000900-2103E11K003D000-611022-155DK03
	278,035.09		278,035.09		0.00				
	0.00		0.00		0.00				
	6,672.96		6,672.96		0.00				C-00075/0177 - 1070000900-2103E11K003D000-333022-155DK03
	4,802.40		4,802.40		0.00				
	0.00		0.00		0.00				
	1,668.24		1,668.24		0.00				C-00075/0177 - 1070000900-2103E11K003D000-355012-155DK03
	1,668.24		1,668.24		0.00				
C-00075/0178 AMPLIACIÓN DE VIVIENDA, COLONIA MILITAR									
		SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO			VIVIENDA	PERSONAS		0.00
	0.00		0.00		0.00	12.000	46.000		
	636,000.00		636,000.00		0.00				C-00075/0178 - 1070000900-2205E11K003D000-611022-155DK10
	0.00		0.00		0.00				
	0.00		0.00		0.00				
	11,267.03		11,267.03		0.00				C-00075/0178 - 1070000900-2205E11K003D000-333022-155DK10
	0.00		0.00		0.00				
	0.00		0.00		0.00				
	2,816.76		2,816.76		0.00				C-00075/0178 - 1070000900-2205E11K003D000-355012-155DK10
	2,816.76		2,816.76		0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

C-00078/0001 CONSTRUCCION DE OCHO (08) VIVIENDAS EN ALAMOS

ALAMOS	VARIAS		VIVIENDA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	8	40	0.00
1,195,301.98	1,195,301.98	0.00	C-00078/0001 - 1070001300-2205E11K003D000-411061-151A012		
1,195,301.98	1,195,301.98	0.00			

C-00078/0002 CONSTRUCCION DE QUINCE (15) VIVIENDAS, SAN JAVIER

SAN JAVIER	SAN JAVIER		VIVIENDA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	15	75	0.00
2,241,191.21	2,241,191.21	0.00	C-00078/0002 - 1070001300-2205E11K003D000-411061-151A008		
2,241,191.21	2,241,191.21	0.00			

C-00078/0003 CONSTRUCCION DE CINCO (05) VIVIENDAS, ARIZPE

ARIZPE	VARIAS		VIVIENDA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	5	25	0.00
727,500.00	727,500.00	0.00	C-00078/0003 - 1070001300-2205E11K003D000-411061-151A005		
727,500.00	727,500.00	0.00			

0.00	0.00	0.00			
21,825.00	21,825.00	0.00	C-00078/0003 - 1070001300-2205E11K003D000-411111-151A005		
21,825.00	21,825.00	0.00			

C-00078/0004 CONSTRUCCION DE DIECIOCHO (18) VIVIENDAS, BACUM

BACUM	VARIAS		VIVIENDA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	18	90	0.00
2,027,673.60	2,027,673.60	0.00	C-00078/0004 - 1070001300-2205E11K003D000-411061-151A010		
2,027,673.60	2,027,673.60	0.00			

0.00	0.00	0.00			
60,830.21	60,830.21	0.00	C-00078/0004 - 1070001300-2205E11K003D000-411111-151A010		
60,830.21	60,830.21	0.00			

C-00078/0005 CONSTRUCCION DE CINCUENTA (50) VIVIENDAS, BANAMICHI

BANAMICHI	VARIAS		VIVIENDA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	50	250	0.00
4,476,946.95	4,476,946.95	0.00	C-00078/0005 - 1070001300-2205E11K003D000-411061-151A005		
4,476,946.95	4,476,946.95	0.00			

0.00	0.00	0.00			
134,308.41	134,308.41	0.00	C-00078/0005 - 1070001300-2205E11K003D000-411111-151A005		
134,308.41	134,308.41	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
						No. Obra - Cve. Programática		

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

C-00078/0006 CONSTRUCCION DE VEINTE (20) VIVIENDAS, BENITO JUAREZ

BENITO JUAREZ		VARIAS			VIVIENDA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20	100	0.00
852,119.58	852,119.58	0.00	0.00	0.00	C-00078/0006 - 1070001300-2205E11K003D000-411061-151A012		
852,119.58	852,119.58	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
25,563.59	25,563.59	0.00	0.00	0.00	C-00078/0006 - 1070001300-2205E11K003D000-411111-151A012		
25,563.59	25,563.59	0.00	0.00	0.00			

C-00078/0008 CONSTRUCCION DE CUARENTA Y OCHO (48) VIVIENDAS, CANANEA

CANANEA		VARIAS			VIVIENDA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48	240	0.00
1,514,662.65	1,514,662.65	0.00	0.00	0.00	C-00078/0008 - 1070001300-2205E11K003D000-411061-151A004		
1,514,662.65	1,514,662.65	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
45,439.88	45,439.88	0.00	0.00	0.00	C-00078/0008 - 1070001300-2205E11K003D000-411111-151A004		
45,439.88	45,439.88	0.00	0.00	0.00			

C-00078/0009 CONSTRUCCION DE CINCO (05) VIVIENDAS, ETCHOJOA

ETCHOJOA		VARIAS			VIVIENDA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5	25	0.00
304,273.91	304,273.91	0.00	0.00	0.00	C-00078/0009 - 1070001300-2205E11K003D000-411061-151A012		
304,273.91	304,273.91	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
9,128.22	9,128.22	0.00	0.00	0.00	C-00078/0009 - 1070001300-2205E11K003D000-411111-151A012		
9,128.22	9,128.22	0.00	0.00	0.00			

C-00078/0010 CONSTRUCCION DE DIECISIETE (17) VIVIENDAS, GUAYMAS

GUAYMAS		VARIAS			VIVIENDA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17	85	0.00
1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0010 - 1070001300-2205E11K003D000-411061-151A010		
1,550,000.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
46,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0010 - 1070001300-2205E11K003D000-411111-151A010		
46,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Localidad				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
No. Obra / Proyecto		Municipio						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

C-00078/0011 CONSTRUCCION DE SESENTA Y DOS (62) VIVIENDAS, HUATABAMPO

HUATABAMPO		VARIAS			VIVIENDA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62	310	0.00
1,652,262.08	1,652,262.08	0.00	0.00	0.00	C-00078/0011 - 1070001300-2205E11K003D000-411061-151A012		
1,652,262.08	1,652,262.08	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
49,567.86	49,567.86	0.00	0.00	0.00	C-00078/0011 - 1070001300-2205E11K003D000-411111-151A012		
49,567.86	49,567.86	0.00	0.00	0.00			

C-00078/0012 CONSTRUCCION DE CIENTO SESENTA Y NUEVE (169) VIVIENDAS, NAVOJOA

NAVOJOA		VARIAS			VIVIENDA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169	845	0.00
7,735,615.87	7,735,615.87	0.00	0.00	0.00	C-00078/0012 - 1070001300-2205E11K003D000-411061-151A012		
7,735,615.87	7,735,615.87	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
232,068.48	232,068.48	0.00	0.00	0.00	C-00078/0012 - 1070001300-2205E11K003D000-411111-151A012		
232,068.48	232,068.48	0.00	0.00	0.00			

C-00078/0013 CONSTRUCCION DE CINCO (05) VIVIENDAS, NOGALES

NOGALES		VARIAS			VIVIENDA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5	25	0.00
106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0013 - 1070001300-2205E11K003D000-411061-151A003		
106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3,180.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0013 - 1070001300-2205E11K003D000-411111-151A003		
3,180.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00			

C-00078/0014 CONSTRUCCION DE TRES (03) VIVIENDAS, PITIQUITO

PITIQUITO		VARIAS			VIVIENDA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	15	0.00
106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0014 - 1070001300-2205E11K003D000-411061-151A002		
106,000.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3,180.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0014 - 1070001300-2205E11K003D000-411111-151A002		
3,180.00	3,180.00	0.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto									
		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	No. Obra - Cve. Programática	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

C-00078/0015 CONSTRUCCION DE SIETE (07) VIVIENDAS, SAN LUIS RIO COLORADO

SAN LUIS RIO COLORADO		VARIAS			VIVIENDA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7	35	0.00
159,000.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0015 - 1070001300-2205E11K003D000-411061-151A001		
159,000.00	159,000.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4,770.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0015 - 1070001300-2205E11K003D000-411111-151A001		
4,770.00	4,770.00	0.00	0.00	0.00			

C-00078/0016 CONSTRUCCION DE VEINTE (20) VIVIENDAS, SARIC

SARIC		VARIAS			VIVIENDA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20	100	0.00
371,000.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0016 - 1070001300-2205E11K003D000-411061-151A002		
371,000.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11,130.00	11,130.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0016 - 1070001300-2205E11K003D000-411111-151A002		
11,130.00	11,130.00	0.00	0.00	0.00			

C-00078/0017 CONSTRUCCION DE CUATRO (04) VIVIENDAS, CABORCA

CABORCA		VARIAS			VIVIENDA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	20	0.00
212,000.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0017 - 1070001300-2205E11K003D000-411061-151A002		
212,000.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
6,360.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0017 - 1070001300-2205E11K003D000-411111-151A002		
6,360.00	6,360.00	0.00	0.00	0.00			

C-00078/0018 CONSTRUCCION DE ONCE (11) VIVIENDAS, EMPALME

EMPALME		VARIAS			VIVIENDA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11	55	0.00
583,000.00	583,000.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0018 - 1070001300-2205E11K003D000-411061-151A010		
583,000.00	583,000.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
17,490.00	17,490.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0018 - 1070001300-2205E11K003D000-411111-151A010		
17,490.00	17,490.00	0.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

C-00078/0019 CONSTRUCCION DE UNA (01) VIVIENDAS, HERMOSILLO

HERMOSILLO	VARIAS			VIVIENDA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	5	0.00
53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	C-00078/0019 - 1070001300-2205E11K003D000-411061-151A007		
53,000.00	53,000.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
1,590.00	1,590.00	0.00	0.00	C-00078/0019 - 1070001300-2205E11K003D000-411111-151A007		
1,590.00	1,590.00	0.00	0.00			

C-00078/0020 CONSTRUCCION DE CATORCE (14) VIVIENDAS, MAZATAN

MAZATAN	VARIAS			VIVIENDA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	14	70	0.00
742,000.00	742,000.00	0.00	0.00	C-00078/0020 - 1070001300-2205E11K003D000-411061-151A008		
742,000.00	742,000.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
22,260.00	22,260.00	0.00	0.00	C-00078/0020 - 1070001300-2205E11K003D000-411111-151A008		
22,260.00	22,260.00	0.00	0.00			

C-00078/0021 CONSTRUCCION DE QUINCE (15) VIVIENDAS, OQUITOA

OQUITOA	VARIAS			VIVIENDA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	15	75	0.00
965,491.65	965,491.65	0.00	0.00	C-00078/0021 - 1070001300-2205E11K003D000-411061-151A002		
965,491.65	965,491.65	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
28,964.75	28,964.75	0.00	0.00	C-00078/0021 - 1070001300-2205E11K003D000-411111-151A002		
28,964.75	28,964.75	0.00	0.00			

C-00078/0022 CONSTRUCCION DE NOVENTA Y CUATRO (94) VIVIENDAS, QUIRIEGO

QUIRIEGO	VARIAS			VIVIENDA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	94	470	0.00
1,703,437.92	1,703,437.92	0.00	0.00	C-00078/0022 - 1070001300-2205E11K003D000-411061-151A012		
1,703,437.92	1,703,437.92	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
51,103.14	51,103.14	0.00	0.00	C-00078/0022 - 1070001300-2205E11K003D000-411111-151A012		
51,103.14	51,103.14	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[ SH ] VIVIENDA DIGNA

C-00078/0023 CONSTRUCCION DE CIEN (100) VIVIENDAS, ROSARIO

ROSARIO		VARIAS			VIVIENDA	PERSONAS	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	500	
2,382,231.00	2,382,231.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0023 - 1070001300-2205E11K003D000-411061-151A012		
2,382,231.00	2,382,231.00	0.00	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
71,466.93	71,466.93	0.00	0.00	0.00	C-00078/0023 - 1070001300-2205E11K003D000-411111-151A012		
71,466.93	71,466.93	0.00	0.00	0.00			

C-00078/0024 CONSTRUCCION DE CIEN (100) VIVIENDAS, SANTA ANA

SANTA ANA		VARIAS			VIVIENDA	PERSONAS	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	500	
6,340,411.00	6,340,411.00	0.00	0.00	0.00	C-00078/0024 - 1070001300-2205E11K003D000-411061-151A003		
6,340,411.00	6,340,411.00	0.00	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
190,212.32	190,212.32	0.00	0.00	0.00	C-00078/0024 - 1070001300-2205E11K003D000-411111-151A003		
190,212.32	190,212.32	0.00	0.00	0.00			

29,988,450.00	29,988,450.00	0.00	0.00	0.00			1
119,139,357.19	119,139,357.19	0.00	0.00	0.00	<b>Total Modalidad</b>		142 Obras
111,659,255.94	111,659,255.94	0.00	0.00	0.00			141

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00113/0001 REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL

ROSARIO		CEDROS			VIVIENDA	PERSONAS	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	356.000	
650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	C-00113/0001 - 1070000900-2401E22K002A000-612112-135DM12		
648,920.52	648,920.52	0.00	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	C-00113/0001 - 1070000900-2401E22K002A000-261012-135DM12		
3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	C-00113/0001 - 1070000900-2401E22K002A000-375012-135DM12		
15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00			





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00113/0002 REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL

ROSARIO	SAUZ, EL	VIVIENDA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266,850.00	266,850.00	0.00	0.00	C-00113/0002 - 1070000900-2401E22K002A000-612112-155DM12
264,992.85	264,992.85	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	
1,600.75	1,600.75	0.00	0.00	C-00113/0002 - 1070000900-2401E22K002A000-261012-155DM12
1,600.75	1,600.75	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	
6,403.00	6,403.00	0.00	0.00	C-00113/0002 - 1070000900-2401E22K002A000-375012-155DM12
6,403.00	6,403.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	
944,353.75	944,353.75	0.00	0.00	<b>Total Modalidad</b>
941,417.12	941,417.12	0.00	0.00	0 2 Obras

[ SS ] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00001/0002 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL PRIORITARIA

VIARIOS	VARIAS	VIVIENDA	PERSONA	
15,011,550.00	15,011,550.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	C-00001/0002 - 1070000900-2701E10K403A000-624202-155DM13
0.00	0.00	0.00	0.00	
15,011,550.00	15,011,550.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	<b>Total Modalidad</b>
0.00	0.00	0.00	0.00	1 0 Obras

[ U3 ] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

C-00085/0034 EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA EN PLANTA POTABILIZADORA VILLABONITA, CIUDAD OBREGON, CAJEME

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	VIVIENDA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6,250,000.00	6,250,000.00	0.00	0.00	C-00085/0034 - 1070000900-2203E12K008A000-614082-135DM11
6,249,314.40	6,249,314.40	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	
37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	C-00085/0034 - 1070000900-2203E12K008A000-261012-135DM11
37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	No. Obra - Cve. Programática	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[ U3 ] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	C-00085/0034 - 1070000900-2203E12K008A000-375012-135DM11				
86,437.00	86,437.00	0.00	0.00	0.00					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0		
6,437,500.00	6,437,500.00	0.00	0.00	0.00	<b>Total Modalidad</b>		1	Obras	
6,373,251.40	6,373,251.40	0.00	0.00	0.00			1		

[ U4 ] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS

C-00077/0032 REHABILITACION DE SUBCOLECTOR ARROYO LA ZAPATERA

MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	VIVIENDA	PERSONAS	0.00
0.00	0.00	590.000	26602.000	0.00
576,219.50	576,219.50			0.00
568,054.10	568,054.10			0.00

C-00077/0032 - 1070000900-2103E12K010A000-614092-135DM03

0.00	0.00	0.00	0.00	
3,457.22	3,457.22	0.00	0.00	C-00077/0032 - 1070000900-2103E12K010A000-261012-135DM03
3,457.22	3,457.22	0.00	0.00	

0.00	0.00	0.00	0.00	
13,828.90	13,828.90	0.00	0.00	C-00077/0032 - 1070000900-2103E12K010A000-375012-135DM03
13,828.90	13,828.90	0.00	0.00	

C-00077/0034 REHABILITACION DE SUBCOLECTOR ARROYO LA MATANZA

MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	VIVIENDA	PERSONAS	0.00
0.00	0.00	441.000	26602.000	0.00
452,500.00	452,500.00			0.00
446,949.15	446,949.15			0.00

C-00077/0034 - 1070000900-2103E12K010A000-614092-155DM03

0.00	0.00	0.00	0.00	
2,715.00	2,715.00	0.00	0.00	C-00077/0034 - 1070000900-2103E12K010A000-261012-155DM03
2,715.00	2,715.00	0.00	0.00	

0.00	0.00	0.00	0.00	
10,860.00	10,860.00	0.00	0.00	C-00077/0034 - 1070000900-2103E12K010A000-375012-155DM03
10,860.00	10,860.00	0.00	0.00	



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros			
Modificado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros			
Devengado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		

[ U4 ] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS

C-00077/0036 AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE NOGALES (AGEB:0510)

MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	VIVIENDA	PERSONAS	0.00
0.00	0.00	387.000	686.000	
-----	-----			
333,800.00	333,800.00			
-----	-----			
333,308.66	333,308.66			

C-00077/0036 - 1070000900-2103E12K010A000-614092-155DK03

0.00	0.00	0.00	0.00	
-----	-----	-----	-----	
2,002.80	2,002.80	0.00	0.00	
-----	-----	-----	-----	
0.00	0.00	0.00	0.00	

C-00077/0036 - 1070000900-2103E12K010A000-261012-155DK03

0.00	0.00	0.00	0.00	
-----	-----	-----	-----	
8,011.20	8,011.20	0.00	0.00	
-----	-----	-----	-----	
0.00	0.00	0.00	0.00	

C-00077/0036 - 1070000900-2103E12K010A000-375012-155DK03

C-00077/0037 AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE SINALOA (AGEB:0510)

MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	VIVIENDA	PERSONAS	0.00
0.00	0.00	497.000	686.000	
-----	-----			
447,300.00	447,300.00			
-----	-----			
446,511.21	446,511.21			

C-00077/0037 - 1070000900-2103E12K010A000-614092-155DK03

0.00	0.00	0.00	0.00	
-----	-----	-----	-----	
2,683.80	2,683.80	0.00	0.00	
-----	-----	-----	-----	
1,643.40	1,643.40	0.00	0.00	

C-00077/0037 - 1070000900-2103E12K010A000-261012-155DK03

0.00	0.00	0.00	0.00	
-----	-----	-----	-----	
10,735.20	10,735.20	0.00	0.00	
-----	-----	-----	-----	
0.00	0.00	0.00	0.00	

C-00077/0037 - 1070000900-2103E12K010A000-375012-155DK03

0.00	0.00	0.00	0.00	0
-----	-----	-----	-----	-----
1,864,113.62	1,864,113.62	0.00	0.00	4 Obras
-----	-----	-----	-----	-----
1,827,327.64	1,827,327.64	0.00	0.00	4

**Total Modalidad**

45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00	2
-----	-----	-----	-----	-----
205,438,136.27	205,438,136.27	0.00	0.00	229 Obras
-----	-----	-----	-----	-----
197,369,821.89	197,369,821.89	0.00	0.00	228

**Total Dependencia**





# Secretaría de Educación y Cultura

---





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	No. Obra - Cve. Programática	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00109/0005 CANCHA DE FUTBOL DE PASTO SINTETICO PARA ESCUELA PRIMARIA ESTHER QUIJADADOMINGUEZ, SAN LUIS RIO COLORADO									
SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO		METRO CUADRADO		PERSONAS		0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1134.000	2000.000			
	1,963,551.72	1,963,551.72	0.00	0.00	C-00109/0005 - 1080000300-2501E31K005N000-411061-155GZ01				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	34,448.28	34,448.28	0.00	0.00	C-00109/0005 - 1080000300-2501E31K005N000-411111-155GZ01				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00019/0001 CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTOS Y REFORESTACION									
VARIOS		VARIAS				PERSONA		0.00	
	63,466.00	63,466.00	0.00	0.00	0.000	354198			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00019/0001 - 1080007000-2503E30K877J000-411061-151A012				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	63,466.00	63,466.00	0.00	0.00					
	1,998,000.00	1,998,000.00	0.00	0.00	<b>Total Modalidad</b>				1 Obras
	0.00	0.00	0.00	0.00					0

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00023/0001 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 PARA EL DEPORTE									
VARIOS		VARIAS				PERSONA		0.00	
	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.000	2662492			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00023/0001 - 1080000300-2401E20K989A000-411061-155AC13				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00023/0002 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 PARA EL DEPORTE DE									
VARIOS		VARIAS				PERSONA		0.00	
	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.000	2662492			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00023/0002 - 1080000300-2401E20K989A000-411061-155AG13				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00023/0003 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE CANANEA									
CANANEA		VARIAS				PERSONA		0.00	
	25,015,304.30	25,015,304.30	0.00	0.00	0.000	32936			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00023/0003 - 1080000300-2401E20KAD1A000-411061-155CN04				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00023/0004 CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN DE BALÓN MANO Y DEPORTES DE CONJUNTO,									
HERMOSILLO		VARIAS				PERSONA		0.00	
	20,089,893.10	20,089,893.10	0.00	0.00	0.000	784342			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00023/0004 - 1080000300-2401E20KAD2A000-411061-155CN07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00023/0005 REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EL TREBOL DEL MUNICIPIO DE

GUAYMAS	VARIAS					PERSONA	
12,100,600.20	12,100,600.20	0.00	0.00	0.00	0.00	149299	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00023/0005 - 1080000300-2401E20KAD3A000-411061-155CN10

C-00023/0006 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SANTA ANA

SANTA ANA	VARIAS					PERSONA	
11,125,097.81	11,125,097.81	0.00	0.00	0.00	0.00	16014	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00023/0006 - 1080000300-2401E20KAD4A000-411061-155CN03

C-00023/0007 REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA ANGEL CASTRO EN EL MUNICIPIO

EMPALME	VARIAS				OBRA	PERSONA	
10,905,412.87	10,905,412.87	0.00	0.00	0.00	1	54131	100.00
582,313.69	582,313.69	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00023/0007 - 1080000300-2401E20KAD5A000-411061-155CN10

C-00023/0008 REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE NACO

NACO	NACO					PERSONA	
9,650,700.15	9,650,700.15	0.00	0.00	0.00	0.00	6064	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00023/0008 - 1080000300-2401E20KAD6A000-411011-155CN04

C-00023/0009 REHABILITACIÓN DEL CAMPO DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE MAZATAN

MAZATAN	VARIAS					PERSONA	
8,121,156.76	8,121,156.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1350	0.00
7,007,226.73	7,007,226.73	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00023/0009 - 1080000300-2401E20KAD7A000-411061-155CN08

C-00023/0010 REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BEISBOL DEL MUNICIPIO LA COLORADA

COLORADA, LA	VARIAS					PERSONA	
6,000,989.11	6,000,989.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1663	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00023/0010 - 1080000300-2401E20KAD8A000-411061-155CN08

C-00023/0011 REHABILITACIÓN DEL CAMPO DE FUTBOL DEPORTIVO EN EL COMPLEJO

URES	VARIAS					PERSONA	
6,990,845.70	6,990,845.70	0.00	0.00	0.00	0.00	9185	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00023/0011 - 1080000300-2401E20KAD9A000-411061-155CN05

C-00068/0001 REHABILITACION DE COMPLEJO POLIDEPORTIVO "JULIO ALFONSO ALFONSO"

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS				OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	50000	100.00
13,351,414.58	13,351,414.58	0.00	0.00	0.00			
13,351,414.50	13,351,414.50	0.00	0.00	0.00			

C-00068/0001 - 1080000300-2401E22K002A000-411061-155FR10





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00068/0002 REHABILITACION DE COMPLEJO POLIDEPORTIVO "JULIO ALFONSO ALFONSO"

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	100.00
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1	50000	
0.00	0.00	0.00	0.00	
11,987,157.50	11,987,157.50	0.00	0.00	C-00068/0002 - 1080000300-2401E22K002A000-411061-155FR10
11,987,157.50	11,987,157.50	0.00	0.00	

C-00068/0003 "PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SONORA (REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL DE UNIDAD DEPORTIVA "ANGEL CASTRO")", EMPALME

Municipio	Localidad	CANCHA	PERSONAS	100.00
EMPALME	EMPALME	1	10000	
0.00	0.00	0.00	0.00	
6,589,138.76	6,589,138.76	0.00	0.00	C-00068/0003 - 1080000300-2401E22K002A000-411061-155GL10
6,589,137.00	6,589,137.00	0.00	0.00	

C-00068/0004 "PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SONORA (CONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL COLONIA HACIENDA LA FLOR)",

Municipio	Localidad	CANCHA	PERSONAS	100.00
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	70000	
0.00	0.00	0.00	0.00	
6,683,587.00	6,683,587.00	0.00	0.00	C-00068/0004 - 1080000300-2401E22K002A000-411061-155GL07
6,683,587.00	6,683,587.00	0.00	0.00	

C-00068/0005 "PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SONORA (CONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA

Municipio	Localidad	UNIDAD	PERSONAS	100.00
MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	1	10000	
0.00	0.00	0.00	0.00	
12,814,203.18	12,814,203.18	0.00	0.00	C-00068/0005 - 1080000300-2401E22K002A000-411061-155GL03
12,814,201.50	12,814,201.50	0.00	0.00	

C-00068/0006 "PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SONORA (CONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA EN COLONIA "PRIVADAS DEL

Municipio	Localidad	UNIDAD	PERSONAS	100.00
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	20000	
0.00	0.00	0.00	0.00	
6,114,369.46	6,114,369.46	0.00	0.00	C-00068/0006 - 1080000300-2401E22K002A000-411061-155GL07
6,114,367.50	6,114,367.50	0.00	0.00	

C-00068/0007 "PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SONORA (CONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA "MIGUEL HIDALGO)", HERMOSILLO

Municipio	Localidad	UNIDAD	PERSONAS	100.00
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	20000	
0.00	0.00	0.00	0.00	
6,115,388.54	6,115,388.54	0.00	0.00	C-00068/0007 - 1080000300-2401E22K002A000-411061-155GL07
6,115,387.00	6,115,387.00	0.00	0.00	

C-00068/0008 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN ESC. SEC. TECNICA NUM. 12

Municipio	Localidad	CANCHA	PERSONAS	100.00
SAN LUIS RIO COLORADO	ISLITA	1	10000	
0.00	0.00	0.00	0.00	
2,454,439.66	2,454,439.66	0.00	0.00	C-00068/0008 - 1080000300-2401E22K002A000-411061-155GL01
2,427,438.68	2,427,438.68	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	
43,060.34	43,060.34	0.00	0.00	C-00068/0008 - 1080000300-2401E22K002A000-411111-155GL01
43,059.31	43,059.31	0.00	0.00	



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00068/0009 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO SINTETICO ESC. SEC. TECNICA NUM. 4

SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO	
0.00	0.00	0.00	0.00
2,454,439.66	2,454,439.66	0.00	0.00
2,454,438.68	2,454,438.68	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
43,060.34	43,060.34	0.00	0.00
43,059.32	43,059.32	0.00	0.00

CANCHA	PERSONAS	
1	10000	100.00
C-00068/0009 - 1080000300-2401E22K002A000-411061-155GL01		

C-00068/0010 REMODELACION DE ESTADIO HEROE DE NACUZARI, HERMOSILLO

HERMOSILLO		HERMOSILLO	
0.00	0.00	0.00	0.00
68,724,310.35	68,724,310.35	0.00	0.00
68,724,310.35	68,724,310.35	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1,205,689.65	1,205,689.65	0.00	0.00
1,205,689.65	1,205,689.65	0.00	0.00

UNIDAD	PERSONAS	
1	45000	70.00
C-00068/0010 - 1080000300-2401E22K002A000-411061-155GL07		

C-00095/0001 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL ESTADO (ELECTRIFICACION EN CAMPO DE FUTBOL SOCCER "GALA")

HERMOSILLO		HERMOSILLO	
0.00	0.00	0.00	0.00
286,891.74	286,891.74	0.00	0.00
286,891.74	286,891.74	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
5,033.18	5,033.18	0.00	0.00
5,033.18	5,033.18	0.00	0.00

OBRA	PERSONAS	
1	45000	100.00
C-00095/0001 - 1080000300-2401E22K002A000-411061-155AG07		

C-00095/0002 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL ESTADO (CAMPO DE FUTBOL SOCCER "CARCAMO")

HERMOSILLO		HERMOSILLO	
0.00	0.00	0.00	0.00
286,891.74	286,891.74	0.00	0.00
286,891.74	286,891.74	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
5,033.18	5,033.18	0.00	0.00
5,033.18	5,033.18	0.00	0.00

OBRA	PERSONAS	
1	70000	0.00
C-00095/0002 - 1080000300-2401E22K002A000-411061-155AG07		

C-00095/0002 - 1080000300-2401E22K002A000-411111-155AG07



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00095/0003 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL ESTADO DE SONORA (ELECTRIFICACION EN CAMPO DE FUTBOL SOCCER OVALO ANA GABRIELA GUEVARA EN UNIDAD DEPORTIVA

PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	20000	0.00
143,445.87	143,445.87	0.00	0.00	0.00	C-00095/0003 - 1080000300-2401E22K002A000-411061-155AG07		
143,445.87	143,445.87	0.00	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
143,445.87	143,445.87	0.00	0.00	0.00	C-00095/0003 - 1080000300-2401E22K002A000-411061-155AG01		
143,445.87	143,445.87	0.00	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2,516.59	2,516.59	0.00	0.00	0.00	C-00095/0003 - 1080000300-2401E22K002A000-411111-155AG01		
2,516.59	2,516.59	0.00	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2,516.59	2,516.59	0.00	0.00	0.00	C-00095/0003 - 1080000300-2401E22K002A000-411111-155AG07		
2,516.59	2,516.59	0.00	0.00	0.00			

C-00095/0004 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL ESTADO DE SONORA (ELECTRIFICACION EN CAMPO DE FUTBOL SOCCER EN UNIDAD DEPORTIVA "HEROES DE CABORCA") EN CABORCA

CABORCA		HEROICA CABORCA			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	20000	0.00
286,891.74	286,891.74	0.00	0.00	0.00	C-00095/0004 - 1080000300-2401E22K002A000-411061-155AG02		
286,891.74	286,891.74	0.00	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5,033.18	5,033.18	0.00	0.00	0.00	C-00095/0004 - 1080000300-2401E22K002A000-411111-155AG02		
5,033.18	5,033.18	0.00	0.00	0.00			

C-00095/0005 CANCHA DE FUTBOL DE PASTO SINTETICO EN LA ESC. PRIM. LUIS G. CANO

SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	10000	100.00
1,718,107.76	1,718,107.76	0.00	0.00	0.00	C-00095/0005 - 1080000300-2401E22K002A000-411061-155AG01		
1,718,107.76	1,718,107.76	0.00	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30,142.24	30,142.24	0.00	0.00	0.00	C-00095/0005 - 1080000300-2401E22K002A000-411111-155AG01		
30,142.24	30,142.24	0.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00095/0006 CANCHA DE FUTBOL DE PASTO SINTETICO ESC. PRIM. ROSARIO GARCIA GRIJALVA

SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	70000	0.00
859,053.88	859,053.88	0.00	0.00	C-00095/0006 - 1080000300-2401E22K002A000-411061-155AG01		
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
15,071.12	15,071.12	0.00	0.00	C-00095/0006 - 1080000300-2401E22K002A000-411111-155AG01		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00095/0007 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL ESTADO (CONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO) CAMPO DE FUTBOL COCORIT

CAJEME		COCORIT		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	7900	100.00
6,613,953.08	6,613,953.08	0.00	0.00	C-00095/0007 - 1080000300-2401E22K002A000-411061-155AG11		
6,613,953.08	6,613,953.08	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
116,034.26	116,034.26	0.00	0.00	C-00095/0007 - 1080000300-2401E22K002A000-411111-155AG11		
116,034.26	116,034.26	0.00	0.00			

C-00095/0008 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL ESTADO DE SONORA (CONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL SOCCER "LA SAUCEDA")

HERMOSILLO		HERMOSILLO		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	70000	100.00
5,894,877.30	5,894,877.30	0.00	0.00	C-00095/0008 - 1080000300-2401E22K002A000-411061-155AG07		
5,894,877.30	5,894,877.30	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
103,418.90	103,418.90	0.00	0.00	C-00095/0008 - 1080000300-2401E22K002A000-411111-155AG07		
103,418.90	103,418.90	0.00	0.00			

C-00095/0009 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL ESTADO DE SONORA (CONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL SOCCER "JOSS 3")

HERMOSILLO		HERMOSILLO		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	70000	100.00
2,989,559.97	2,989,559.97	0.00	0.00	C-00095/0009 - 1080000300-2401E22K002A000-411061-155AG11		
2,989,559.97	2,989,559.97	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
2,989,559.97	2,989,559.97	0.00	0.00	C-00095/0009 - 1080000300-2401E22K002A000-411061-155AG07		
2,989,559.97	2,989,559.97	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	52,448.42	52,448.42	0.00	0.00				
	52,448.42	52,448.42	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	52,448.42	52,448.42	0.00	0.00				
	52,448.42	52,448.42	0.00	0.00				
C-00095/0010 CAMPO DE FUTBOL 7 EN LA COLONIA CARIDAD, HERMOSILLO								
HERMOSILLO	HERMOSILLO				METRO CUADRADO	PERSONAS		85.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	954	70000		
	1,178,131.02	1,178,131.02	0.00	0.00				
	1,178,131.02	1,178,131.02	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	20,668.96	20,668.96	0.00	0.00				
	20,668.96	20,668.96	0.00	0.00				
C-00095/0011 CAMPO DE FUTBOL 7 EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO, COL. 4 OLIVOS								
HERMOSILLO	HERMOSILLO				METRO CUADRADO	PERSONAS		80.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1075	70000		
	1,178,131.02	1,178,131.02	0.00	0.00				
	1,178,131.02	1,178,131.02	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	20,668.96	20,668.96	0.00	0.00				
	20,668.96	20,668.96	0.00	0.00				
C-00095/0012 CAMPO DE FUTBOL 7 EN LA COLONIA CORTIJO-UNISON								
HERMOSILLO	HERMOSILLO				METRO CUADRADO	PERSONAS		70.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1025	70000		
	1,129,042.24	1,129,042.24	0.00	0.00				
	1,129,042.24	1,129,042.24	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	19,807.76	19,807.76	0.00	0.00				
	19,807.76	19,807.76	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	No. Obra - Cve. Programática	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00095/0013 CAMPO DE FUTBOL 7 EN LA ESCUELA PRIMARIA AMADEO HERNANDEZ CORONADO, COL. INSURGENTES

HERMOSILLO	HERMOSILLO		
0.00	0.00	0.00	0.00
1,129,042.24	1,129,042.24	0.00	0.00
1,129,042.24	1,129,042.24	0.00	0.00

METRO CUADRADO 1025 PERSONAS 20000 85.00  
C-00095/0013 - 1080000300-2401E22K002A000-411061-155AG07

0.00	0.00	0.00	0.00
19,807.76	19,807.76	0.00	0.00
19,807.76	19,807.76	0.00	0.00

C-00095/0013 - 1080000300-2401E22K002A000-411111-155AG07

C-00095/0014 CAMPO DE FUTBOL 7 EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN RUIZ DURAZO, COL. VILLA SONORA

HERMOSILLO	HERMOSILLO		
0.00	0.00	0.00	0.00
1,129,042.24	1,129,042.24	0.00	0.00
1,129,042.24	1,129,042.24	0.00	0.00

METRO CUADRADO 1025 PERSONAS 20000 80.00  
C-00095/0014 - 1080000300-2401E22K002A000-411061-155AG07

0.00	0.00	0.00	0.00
19,807.76	19,807.76	0.00	0.00
19,807.76	19,807.76	0.00	0.00

C-00095/0014 - 1080000300-2401E22K002A000-411111-155AG07

C-00095/0015 CANCHA MULTIFUNCIONAL, BASQUETBOL, PORTERIAS PARA FUTBOL Y GRADAS EN LA COLONIA SAN LUIS EN HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO		
0.00	0.00	0.00	0.00
1,129,042.24	1,129,042.24	0.00	0.00
1,129,042.24	1,129,042.24	0.00	0.00

METRO CUADRADO 540 PERSONAS 20000 0.00  
C-00095/0015 - 1080000300-2401E22K002A000-411061-155AG07

0.00	0.00	0.00	0.00
19,807.76	19,807.76	0.00	0.00
19,807.76	19,807.76	0.00	0.00

C-00095/0015 - 1080000300-2401E22K002A000-411111-155AG07

C-00095/0016 CANCHA DE FUTBOL DE PASTO SINTETICO (CANCHA DE FUTBOL DE PASTO SINTETICO PARA CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS #33(CBTIS

SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO		
0.00	0.00	0.00	0.00
859,053.88	859,053.88	0.00	0.00
859,052.88	859,052.88	0.00	0.00

OBRA 1.000 PERSONAS 10000.000 100.00  
C-00095/0016 - 1080000300-2401E22K002A000-411061-155AG01

0.00	0.00	0.00	0.00
859,053.88	859,053.88	0.00	0.00
859,053.88	859,053.88	0.00	0.00

C-00095/0016 - 1080000300-2401E22K002A000-411061-155AG01



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	15,071.12	15,071.12	0.00	0.00					C-00095/0016 - 1080000300-2401E22K002A000-411111-155AG01
	15,071.12	15,071.12	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	15,071.12	15,071.12	0.00	0.00					C-00095/0016 - 1080000300-2401E22K002A000-411111-155AG01
	15,070.12	15,070.12	0.00	0.00					
C-00109/0001 CONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVABALDOMERO ALDAMA, HUATABAMPO									
HUATABAMPO		HUATABAMPO				VIVIENDA	PERSONAS	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6300.000	7000.000			
12,472,710.81	12,472,710.81	0.00	0.00	0.00					C-00109/0001 - 1080000300-2401E22K002A000-411061-155GZ12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
218,819.49	218,819.49	0.00	0.00	0.00					C-00109/0001 - 1080000300-2401E22K002A000-411111-155GZ12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00109/0002 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL HONOFRE GRACIASANCHEZ, MAZATAN									
MAZATAN		MAZATAN				METRO CUADRADO	PERSONAS	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7462.500	1350.000			
6,917,529.45	6,917,529.45	0.00	0.00	0.00					C-00109/0002 - 1080000300-2401E22K002A000-411061-155GZ08
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
121,360.17	121,360.17	0.00	0.00	0.00					C-00109/0002 - 1080000300-2401E22K002A000-411111-155GZ08
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00109/0003 CONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA FAUSTINOFELIX ETAPA 3, NAVOJOA									
NAVOJOA		NAVOJOA				METRO CUADRADO	PERSONAS	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7160.590	10000.000			
13,216,130.18	13,216,130.18	0.00	0.00	0.00					C-00109/0003 - 1080000300-2401E22K002A000-411061-155GZ12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
231,861.93	231,861.93	0.00	0.00	0.00					C-00109/0003 - 1080000300-2401E22K002A000-411111-155GZ12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00109/0004 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL EL ANDADOR,SANTA ANA

SANTA ANA	SANTA ANA		METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	2925.000	8000.000	0.00
6,970,885.46	6,970,885.46	0.00			C-00109/0004 - 1080000300-2401E22K002A000-411061-155GZ03
0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00			
122,296.24	122,296.24	0.00			C-00109/0004 - 1080000300-2401E22K002A000-411111-155GZ03
0.00	0.00	0.00			

C-00116/0001 CONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE ESTADIO MUNDIALISTA

HERMOSILLO	HERMOSILLO		METRO LINEAL	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	1.000	3000.000	0.00
6,860,004.05	6,860,004.05	0.00			C-00116/0001 - 1080000300-2401E22K002A000-411061-155HJ07
0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00			
120,350.95	120,350.95	0.00			C-00116/0001 - 1080000300-2401E22K002A000-411111-155HJ07
0.00	0.00	0.00			

C-00116/0002 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA AURELIO RODRIGUEZ

CANANEA	CANANEA		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	1.000	1000.000	0.00
9,724,278.95	9,724,278.95	0.00			C-00116/0002 - 1080000300-2401E22K002A000-411061-155HJ04
0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00			
170,601.38	170,601.38	0.00			C-00116/0002 - 1080000300-2401E22K002A000-411111-155HJ04
0.00	0.00	0.00			

185,000,000.00	185,000,000.00	0.00			11
234,660,253.46	234,660,253.46	0.00			34
169,022,745.95	169,022,745.95	0.00			25
<b>Total Modalidad</b>					

[ UE ] SITIOS HISTORICOS

C-00111/0001 CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL AL NORTE DE HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO		METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	144.530	5000.000	0.00
4,908,879.31	4,908,879.31	0.00			C-00111/0001 - 1080001900-2402E32K006A000-411061-155GZ07
0.00	0.00	0.00			





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Localidad				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Estatad	Federal	Otros				
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			
Modificado:	Total	Estatad	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros				

[ UE ] SITIOS HISTORICOS

0.00	0.00	0.00	0.00				
86,120.69	86,120.69	0.00	0.00		C-00111/0001 - 1080001900-2402E32K006A000-411111-155GZ07		
0.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00				0
4,995,000.00	4,995,000.00	0.00	0.00	<b>Total Modalidad</b>			1 Obras
0.00	0.00	0.00	0.00				0
185,063,466.00	185,063,466.00	0.00	0.00				12
241,653,253.46	241,653,253.46	0.00	0.00	<b>Total Dependencia</b>			36 Obras
169,022,745.95	169,022,745.95	0.00	0.00				25





# Secretaría de Salud Pública

---





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	No. Obra - Cve. Programática	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[ SN ] INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

C-00031/0001 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA TERMINACIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO									
	CABORCA	HEROICA CABORCA				PERSONA			
	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.000	59922			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00031/0001 - 1090001100-2304E2019D9A000-411061-155DK02				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00031/0001 - 1090001100-2304E2019D9A000-411051-155DK02				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00031/0002 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA TERMINACIÓN DEL CENTRO									
	CABORCA	HEROICA CABORCA				PERSONA			
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.000	59922			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00031/0002 - 1090001100-2304E2019DAA000-411061-155DK02				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00031/0003 REHABILITACIÓN DEL CUARTO DE MÁQUINAS DEL HOSPITAL INFANTIL DEL									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				PERSONA			
	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.000	715061			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00031/0003 - 1090001100-2304E2019DBH000-411061-155DK07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00031/0004 ADQUISICIÓN DE 13 UNIDADES MÉDICAS MÓVILES (AMBULANCIAS)									
	VARIOS	VARIAS				PERSONA			
	10,400,000.00	10,400,000.00	0.00	0.00	0.000	2662492			0.00
	1,625,887.69	1,625,887.69	0.00	0.00	C-00031/0004 - 1090001100-2304E2019DCA000-411051-155DK13				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00031/0005 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				PERSONA			
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.000	715061			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00031/0005 - 1090001100-2304E2019DDA000-411061-155DK07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00031/0005 - 1090001100-2304E2019DDA000-411051-155DK07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00031/0006 EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				PERSONA			
	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.000	715061			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00031/0006 - 1090001100-2304E2019DEA000-411051-155DK07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas		Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		Av. Físico %		

[ SN ] INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

C-00031/0007 EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE ÁLAMOS

ALAMOS	ALAMOS			PERSONA	
56,842.00	56,842.00	0.00	0.00	9345	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		
3,355,749.00	3,355,749.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00031/0007 - 1090001100-2304E2019DFA000-411061-155DK12

C-00031/0007 - 1090001100-2304E2019DFA000-411051-155DK12

C-00031/0008 EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE CIUDAD OBREGÓN

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			PERSONA	
5,355,750.00	5,355,750.00	0.00	0.00	298625	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00031/0008 - 1090001100-2304E2019E0A000-411051-155DK11

C-00032/0002 CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL DE

MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO			PERSONA	
20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	26605	0.00
29,999.98	29,999.98	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00032/0002 - 1090001100-2304E20K9E2A000-411061-155CN03

C-00032/0004 EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE URES

URES	URES			PERSONA	
4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	3894	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00032/0004 - 1090001100-2304E20K9E4A000-411051-155CN05

C-00032/0005 CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA EN

HERMOSILLO	HERMOSILLO			PERSONA	
8,047,832.00	8,047,832.00	0.00	0.00	715061	0.00
1,648,356.90	1,648,356.90	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00032/0005 - 1090001100-2304E20K9E5A000-411061-155CN07

C-00056/0001 SE-008.- AMPLIACION Y REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD RURAL

SAHUARIPA	SAHUARIPA			ANEXO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	4041	0.00
533,349.00	533,349.00	0.00	0.00			
533,349.00	533,349.00	0.00	0.00			

C-00056/0001 - 1090001100-2303E21K010A000-411061-145DK09

C-00056/0002 OBRA NUEVA DEL CENTRO ESTATAL DE VACUNAS EN HERMOSILLO, ETAPA 2, HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	335	2848307	55.00
883,598.28	883,598.28	0.00	0.00			
883,598.28	883,598.28	0.00	0.00			

C-00056/0002 - 1090001100-2303E21K010A000-411061-155GL07



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto								
		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
						No. Obra - Cve. Programática		

[ SN ] INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

	0.00	0.00	0.00	0.00			
	15,501.72	15,501.72	0.00	0.00			C-00056/0002 - 1090001100-2303E21K010A000-411111-155GL07
	15,501.72	15,501.72	0.00	0.00			
C-00056/0003 AMPLIACION, FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL							
					METRO CUADRADO	PERSONAS	80.00
NOGALES		HEROICA NOGALES			278	234466	
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,435,215.52	4,435,215.52	0.00	0.00			C-00056/0003 - 1090001100-2303E21K010A000-411061-155GL03
	4,435,215.52	4,435,215.52	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	60,284.48	60,284.48	0.00	0.00			C-00056/0003 - 1090001100-2303E21K010A000-411111-155GL03
	60,284.48	60,284.48	0.00	0.00			
C-00056/0004 REHABILITACION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE MOCTEZUMA, ETAPA 2,							
					METRO CUADRADO	PERSONAS	40.00
MOCTEZUMA		MOCTEZUMA			195	28203	
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	6,889,655.17	6,889,655.17	0.00	0.00			C-00056/0004 - 1090001100-2303E21K010A000-411061-155GL06
	6,889,655.17	6,889,655.17	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	103,344.83	103,344.83	0.00	0.00			C-00056/0004 - 1090001100-2303E21K010A000-411111-155GL06
	103,344.83	103,344.83	0.00	0.00			
C-00056/0005 AMPLIACION, REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE 09							
					METRO CUADRADO	PERSONAS	50.00
VARIOS		VARIAS			2221.47	62691	
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	10,925,504.92	10,925,504.92	0.00	0.00			C-00056/0005 - 1090001100-2303E21K010A000-411061-155GL13
	10,925,504.92	10,925,504.92	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	163,395.08	163,395.08	0.00	0.00			C-00056/0005 - 1090001100-2303E21K010A000-411111-155GL13
	163,395.08	163,395.08	0.00	0.00			
C-00056/0006 AMPLIACION Y FORTALECIMIENTO DE NEONATOLOGIA EN EL HOSPITAL DEL							
					METRO CUADRADO	PERSONAS	75.00
CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			432.1	149374	
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	7,888,655.17	7,888,655.17	0.00	0.00			C-00056/0006 - 1090001100-2303E21K010A000-411061-155GL11
	7,888,655.17	7,888,655.17	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SN ] INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	103,344.83	103,344.83	0.00	0.00				
	103,344.83	103,344.83	0.00	0.00				
C-00056/0007 AMPLIACION DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUA PRIETA								
AGUA PRIETA		AGUA PRIETA			METRO CUADRADO	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	761.34	92720		
	2,962,551.72	2,962,551.72	0.00	0.00				
	2,962,551.72	2,962,551.72	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	34,448.28	34,448.28	0.00	0.00				
	34,448.28	34,448.28	0.00	0.00				
C-00056/0008 CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL HOSPITAL GENERAL								
MAGDALENA		MAGDALENA DE KINO			METRO CUADRADO	PERSONAS		45.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1500	34843		
	19,635,517.24	19,635,517.24	0.00	0.00				
	19,635,517.24	19,635,517.24	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	344,482.76	344,482.76	0.00	0.00				
	344,482.76	344,482.76	0.00	0.00				
C-00056/0009 AMPLIACION, FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL								
PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO			METRO CUADRADO	PERSONAS		75.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1414.1	71309		
	5,416,991.38	5,416,991.38	0.00	0.00				
	5,416,991.38	5,416,991.38	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	77,508.62	77,508.62	0.00	0.00				
	77,508.62	77,508.62	0.00	0.00				
C-00056/0011 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD URBANO SANTA ISABEL (AMPLIACIÓN)								
HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	715061.000		
	132,073.26	132,073.26	0.00	0.00				
	132,073.26	132,073.26	0.00	0.00				





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

	90,716,173.00	90,716,173.00	0.00	0.00				11	
	63,909,666.83	63,909,666.83	0.00	0.00	<b>Total Modalidad</b>			13	Obras
	60,605,422.26	60,605,422.26	0.00	0.00				10	

[ SO ] CENTROS DE SALUD

C-00030/0001 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE NUEVO CENTRO DE SALUD EN NOGALES

NOGALES		HEROICA NOGALES		PERSONA	
	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	212533
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00030/0001 - 1090001100-2304E20K9D7A000-411061-155AC03
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	
	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	C-00030/0001 - 1090001100-2304E20K9D7A000-411051-155AC03
	0.00	0.00	0.00	0.00	

C-00030/0002 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE NUEVO CENTRO DE SALUD EN GUAYMAS

GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS		PERSONA	
	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	113082
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00030/0002 - 1090001100-2304E20K9D8A000-411061-155AC10
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00030/0002 - 1090001100-2304E20K9D8A000-411051-155AC10
	0.00	0.00	0.00	0.00	

C-00032/0001 REHABILITACIÓN DE 38 CENTROS DE SALUD

VARIOS		VARIAS		PERSONA	
	17,380,440.00	17,380,440.00	0.00	0.00	2662492
	10,704,188.80	10,704,188.80	0.00	0.00	C-00032/0001 - 1090001100-2304E20K9E1A000-411061-155CN13
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	3,521,728.00	3,521,728.00	0.00	0.00	
	1,402,605.37	1,402,605.37	0.00	0.00	C-00032/0001 - 1090001100-2304E20K9E1A000-411051-155CN13
	0.00	0.00	0.00	0.00	

C-00032/0003 EQUIPAMIENTO DE 82 CENTROS DE SALUD REHABILITADOS

VARIOS		VARIAS		PERSONA	
	7,050,000.00	7,050,000.00	0.00	0.00	2662492
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00032/0003 - 1090001100-2304E20K9E3A000-411051-155CN13
	0.00	0.00	0.00	0.00	
	52,952,168.00	52,952,168.00	0.00	0.00	
	12,121,794.17	12,121,794.17	0.00	0.00	<b>Total Modalidad</b>
	0.00	0.00	0.00	0.00	4
					1 Obras
					0



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto								
	Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			
	143,668,341.00	143,668,341.00	0.00	0.00			15	
	76,031,461.00	76,031,461.00	0.00	0.00	Total Dependencia		14 Obras	
	60,605,422.26	60,605,422.26	0.00	0.00			10	



# Secretaría de Infraestructura Y Desarrollo Urbano

---



SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5C ] ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS Y DE ESPARCIMIENTO

C-00015/0070 UNIDAD RECREATIVA ECOTURISTICA RIÓ MAGDALENA (PRIMERA ETAPA), EN

MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO			PERSONA	
12,170,253.00	12,170,253.00	0.00	0.00	26605	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		
C-00015/0070 - 1100000200-2201E40KA81A000-614272-155AC03					

C-00053/0001 NC2-829.- PROYECTO DE DESARROLLO TURISTICO PARA EL ESTADO DE SONORA(REHABILITACION DE PLAYA PUBLICA MIRAMAR)

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			PROYECTO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	150000.000	100.00
4,008,204.00	4,008,204.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
21,125,841.79	21,125,841.79	0.00	0.00			
13,312,281.45	13,312,281.45	0.00	0.00			
C-00053/0001 - 1100000200-3701E46F021A000-612092-151A010						

0.00	0.00	0.00	0.00			
2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00053/0001 - 1100000200-3701E46F021A000-612092-155DM10						

0.00	0.00	0.00	0.00			
621,626.88	621,626.88	0.00	0.00			
310,813.44	310,813.44	0.00	0.00			
C-00053/0001 - 1100000200-3701E46F021A000-612222-145FV10						

C-00053/0002 NC2-298.- ELABORACION DE ESCULTURA EMBLEMATICA DEL DANZANTE YAQUI

CAJEME	LOMA DE GUAMUCHIL			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	15000	100.00
628,411.01	628,411.01	0.00	0.00			
36,682.37	36,682.37	0.00	0.00			
C-00053/0002 - 1100000200-3701E46K001A000-612092-145AC11						

C-00053/0003 NC2-299.- CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA DEL PARADOR

CAJEME	LOMA DE GUAMUCHIL			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	15000	90.00
4,556,202.48	4,556,202.48	0.00	0.00			
1,194,406.48	1,194,406.48	0.00	0.00			
C-00053/0003 - 1100000200-3701E46K001A000-612092-145AC11						

C-00053/0004 NC2-300.- CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA DEL PARADOR

BAVIACORA	MAZOCAHUI			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	3560	100.00
638,076.51	638,076.51	0.00	0.00			
635,088.75	635,088.75	0.00	0.00			
C-00053/0004 - 1100000200-3701E46K001A000-612092-145AC05						



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Municipio		Localidad							
No. Obra / Proyecto											
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática						
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros							

[ 5C ] ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS Y DE ESPARCIMIENTO

C-00053/0005 NC2-302.- CONSTRUCCION DE ACCESO Y BANQUETAS EN EL CENTRO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	1	784342	
124,729.32	124,729.32	C-00053/0005 - 1100000200-3701E42E001A000-612092-145AC07		
66,313.44	66,313.44			

C-00053/0006 FA-053/14.- CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PARADOR

CAJEME	LOMA DE GUAMUCHIL	OBRA	PERSONAS	98.00
0.00	0.00	1	150000	
274,863.53	274,863.53	C-00053/0006 - 1100000200-3701E46K001A000-612092-145DM11		
0.00	0.00			

C-00093/0021 CONSTRUCCION DE CARRIL DE DESACELERACION Y ACELERACION EN EL PARADOR TURISTICO YAQUI

CAJEME	LOMA DE GUAMUCHIL	METRO CUADRADO	PERSONAS	30.00
0.00	0.00	2100	100000	
3,230,315.00	3,230,315.00	C-00093/0021 - 1100000200-3701E46K001A000-612092-155GL11		
1,283,912.96	1,283,912.96			

0.00	0.00	C-00093/0021 - 1100000200-3701E46K001A000-612222-155GL11		
55,695.00	55,695.00			
0.00	0.00			

12,170,253.00	12,170,253.00	0.00	0.00	1
37,263,965.52	37,263,965.52	0.00	0.00	7 Obras
16,839,498.89	16,839,498.89	0.00	0.00	5

Total Modalidad

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00015/0043 CONSTRUCCION DE GUARDERIA MUNICIPAL EN ALTAR

ALTAR	ALTAR	PERSONA	0.00
8,500,000.00	8,500,000.00	0.000	7927
8,500,000.00	8,500,000.00	C-00015/0043 - 1100000200-2201E40KA5CA000-614272-155CN02	
0.00	0.00		

C-00057/0001 FA-413/13.- AMPLIACION DE TEJABAN PARA CANCHA CIVICA DE LA E.P.

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	1	840	
7,517.27	7,517.27	C-00057/0001 - 1100000200-2501E31K005N000-622142-135DM07		
0.00	0.00			

0.00	0.00	C-00057/0001 - 1100000200-2501E31K005N000-261012-135DM07		
5,203.00	5,203.00			
0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	6,173.00	6,173.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00057/0002 FA-414/13.- CONSTRUCCION DE TEJABAN EN J.N. ENRIQUETA DE PARODI, COLONIA JESUS GARCIA EN HERMOSILLO									
HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000			
	6,806.00	6,806.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00057/0007 ED-985.- CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE TALLER									
NOGALES		HEROICA NOGALES			OBRA	PERSONAS			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	50000			
	789,482.39	789,482.39	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00055/0002 REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO CONTRERAS									
ACONCHI		ACONCHI			OBRA	PERSONAS			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	280			
	651,000.00	650,000.00	0.00	1,000.00					
	651,000.00	650,000.00	0.00	1,000.00					
C-00055/0002 REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA SECUNDARIA PROFR. MARIO BARCELO ABRIL									
BACADEHUACHI		BACADEHUACHI			OBRA	PERSONAS			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	300			
	270,000.00	269,500.00	0.00	500.00					
	270,000.00	269,500.00	0.00	500.00					
C-00055/0002 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA GILBERTO R. LIMON									
BACADEHUACHI		BACADEHUACHI			OBRA	PERSONAS			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	300			
	540,500.00	539,500.00	0.00	1,000.00					
	540,500.00	539,500.00	0.00	1,000.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA SECUNDARIA PROFR MARIO BARCELO ABRIL									
	BACADEHUACHI	BACADEHUACHI				OBRA	PERSONAS		
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	300		100.00
	537,627.81	536,627.81		0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
	537,627.81	536,627.81		0.00	1,000.00				
C-00055/0002 REHABILITACION DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DEL YAQUI									
	BACUM	BACUM				OBRA	PERSONAS		
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	300		100.00
	636,000.00	635,000.00		0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
	636,000.00	635,000.00		0.00	1,000.00				
C-00055/0002 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL MANUEL SAMANIEGO									
	BAVISPE	BAVISPE				OBRA	PERSONAS		
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	250		90.00
	807,000.00	806,000.00		0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
	807,000.00	806,000.00		0.00	1,000.00				
C-00055/0002 REHABILITACION DE CANCHA CIVICA EN ESCUELA NORMAL ESTATAL DE ESPECIALIZACION									
	CAJEME	PROVIDENCIA				OBRA	PERSONAS		
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	320		100.00
	601,000.00	600,000.00		0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
	601,000.00	600,000.00		0.00	1,000.00				
C-00055/0002 REHABILITACION DE TEJABAN EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 1 (PREVO)									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				OBRA	PERSONAS		
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	1000		100.00
	300,000.00	299,000.00		0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
	300,000.00	299,000.00		0.00	1,000.00				
C-00055/0002 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CAM 58									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				OBRA	PERSONAS		
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	300		100.00
	750,000.00	749,000.00		0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
	750,000.00	749,000.00		0.00	1,000.00				
C-00055/0002 CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN CECYTES PLANTEL HERMOSILLO 1									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				OBRA	PERSONAS		
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	680		100.00
	641,000.00	640,000.00		0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
	641,000.00	640,000.00		0.00	1,000.00				
C-00055/0002 REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO									
	HUACHINERA	ARIBABI				OBRA	PERSONAS		
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	150		80.00
	160,500.00	159,500.00		0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
	160,500.00	159,500.00		0.00	1,000.00				





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00055/0002 REHABILITACION DE BAÑOS EN TELESECUNDARIA N° 233									
	HUACHINERA	ARIBABI			OBRA	PERSONAS			80.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	100			
	160,500.00	159,500.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013				
	160,500.00	159,500.00	0.00	1,000.00					
C-00055/0002 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS EN COLONIA EL MEZQUITE									
	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO			OBRA	PERSONAS			80.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	100			
	142,250.00	141,250.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013				
	142,250.00	141,250.00	0.00	1,000.00					
C-00055/0002 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN JARDIN DE NIÑOS PROFRA ESPERANZA MARTINEZ CASTILLO									
	NACORI CHICO	NACORI CHICO			OBRA	PERSONAS			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	200			
	700,000.00	699,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013				
	700,000.00	699,000.00	0.00	1,000.00					
C-00055/0002 CONSTRUCCION DE TEJABANA EN ESCUELA PRIMARIA PROFRA EPIFANIO VIERA									
	NACORI CHICO	NACORI CHICO			OBRA	PERSONAS			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	150			
	488,900.00	488,400.00	0.00	500.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013				
	488,900.00	488,400.00	0.00	500.00					
C-00055/0002 CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN UNIDAD DE SERVICIOS DE APOYO A LA EDUCACION REGULAR (USAER)									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	PERSONAS			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	170			
	601,000.00	600,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013				
	601,000.00	600,000.00	0.00	1,000.00					
C-00055/0002 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 9									
	SAN IGNACIO RIO MUERTO	BAHIA DE LOBOS			OBRA	PERSONAS			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	120			
	401,000.00	400,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013				
	401,000.00	400,000.00	0.00	1,000.00					
C-00055/0002 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA 13 DE JULIO									
	SANTA ANA	CLARO, EL			OBRA	PERSONAS			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	200			
	601,000.00	600,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013				
	601,000.00	600,000.00	0.00	1,000.00					
C-00055/0002 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA SECUNDARIA NUEVA CREACION									
	SOYOPA	SAN ANTONIO DE LA HUERTA			OBRA	PERSONAS			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	150			
	701,000.00	700,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013				
	701,000.00	700,000.00	0.00	1,000.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00055/0004 REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS LIRIOS DEL DESIERTO

ALTAIR	16 DE SEPTIEMBRE	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	500	25.00
235,463.44	176,597.58			C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
235,463.44	176,597.58			

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA ABELARDO L. RODRIGUEZ

ARIZPE	ARIZPE	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	240	100.00
478,100.00	406,385.00			C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
478,100.00	406,385.00			

C-00055/0004 REHABILITACION DE SALONES EN JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO

ATIL	ATIL	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	800	100.00
51,192.70	43,492.70			C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
51,192.70	43,492.70			

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE GRANDAS EN ESCUELA PRIMARIA VASCO DE QUIROGA

BACOACHI	UNAMICHI	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	200	25.00
152,017.69	129,215.04			C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
152,017.69	129,215.04			

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO EN ESCUELA PRIMARIA AGUILES SERDAN

BACUM	ATOTONILCO	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	120	100.00
123,905.40	105,319.59			C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
123,905.40	105,319.59			

C-00055/0004 INSTRODUCCION DE AGUA POTABLE EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 148

BACUM	INDEPENDENCIA (CAMPO 104)	METRO LINEAL	PERSONAS	
0.00	0.00	220	100	100.00
48,434.12	41,169.00			C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
48,434.12	41,169.00			

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA CIVICA DE JARDIN DE NIÑOS PIPILA

BENITO JUAREZ	COLONIA JECOPACO	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	250	100.00
150,000.00	127,500.00			C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
150,000.00	127,500.00			

C-00055/0004 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS Y REHABILITACION DE SANITARIOS EN CAM N° 21

BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	150	100.00
194,287.26	165,144.00			C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
194,287.26	165,144.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA CAM N° 5 MAESTRO JORGE NIEBLAS PINO									
	CABORCA	HEROICA CABORCA				OBRA	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	150		25.00	
	431,428.57	302,000.00	0.00	129,428.57	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013				
	431,428.57	302,000.00	0.00	129,428.57					
C-00055/0004 REMODELACION DE PISOS EN EXPALANADA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA OSWALDO BALLESTEROS									
	CABORCA	HEROICA CABORCA				OBRA	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500		25.00	
	326,450.01	228,515.01	0.00	97,935.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013				
	326,450.01	228,515.01	0.00	97,935.00					
C-00055/0004 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN JARDIN DE NIÑOS ECOS DEL DESIERTO									
	CABORCA	ALMITA, EL				OBRA	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	85		25.00	
	328,382.29	229,867.00	0.00	98,515.29	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013				
	328,382.29	229,867.00	0.00	98,515.29					
C-00055/0004 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO									
	CABORCA	SANTA EDUWIGES				OBRA	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	350		25.00	
	416,488.13	291,541.69	0.00	124,946.44	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013				
	416,488.13	291,541.69	0.00	124,946.44					
C-00055/0004 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA JORGE ALFONSO CORELLA VALLES									
	CABORCA	YAQUI JUSTICIERO				OBRA	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	250		25.00	
	258,891.61	181,224.00	0.00	77,667.61	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013				
	258,891.61	181,224.00	0.00	77,667.61					
C-00055/0004 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS NUEVO AMANECER									
	CABORCA	SALOMON QUIHUIS				OBRA	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	200		25.00	
	161,965.70	113,375.98	0.00	48,589.72	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013				
	161,965.70	113,375.98	0.00	48,589.72					
C-00055/0004 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA SECUNDARIA N° 70 PROFESOR ROBERTO MAGAÑA SAIZA									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)				OBRA	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1037		25.00	
	581,995.18	407,396.65	0.00	174,598.53	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013				
	581,995.18	407,396.65	0.00	174,598.53					
C-00055/0004 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CBTIS N° 37									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)				OBRA	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2060		25.00	
	588,266.80	411,786.76	0.00	176,480.04	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013				
	588,266.80	411,786.76	0.00	176,480.04					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA CAMARA JUNIOR									
	CAJEME	COCORIT			OBRA	PERSONAS	25.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	301			
	440,055.64	308,038.95	0.00	132,016.69	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013				
	440,055.64	308,038.95	0.00	132,016.69					
C-00055/0004 REHABILITACION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 314									
	CAJEME	ZONA DE GRANJAS (GRANJAS MICAS)			OBRA	PERSONAS	25.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	51			
	162,910.71	114,037.50	0.00	48,873.21	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013				
	162,910.71	114,037.50	0.00	48,873.21					
C-00055/0004 REMODELACION DE INSTALACIONES Y CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CAME N° 10									
	CARBO	CARBO			OBRA	PERSONAS	25.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	150			
	273,960.56	232,866.48	0.00	41,094.08	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013				
	273,960.56	232,866.48	0.00	41,094.08					
C-00055/0004 CONSTRUCCION DE PISOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ENRIQUETA URGELL N° 20									
	CARBO	CARBO			OBRA	PERSONAS	25.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	250			
	558,012.67	474,310.77	0.00	83,701.90	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013				
	558,012.67	474,310.77	0.00	83,701.90					
C-00055/0004 CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIDEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MARGARITA MAZA DE JUAREZ									
	EMPALME	EMPALME			OBRA	PERSONAS	25.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	550			
	394,860.87	296,146.00	0.00	98,714.87	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013				
	394,860.87	296,146.00	0.00	98,714.87					
C-00055/0004 CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN JARDIN DE NIÑOS DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO									
	EMPALME	EMPALME			OBRA	PERSONAS	25.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	250			
	381,226.88	285,920.00	0.00	95,306.88	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013				
	381,226.88	285,920.00	0.00	95,306.88					
C-00055/0004 CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS ARCOIRIS									
	EMPALME	EMPALME			OBRA	PERSONAS	25.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	150			
	218,813.94	164,110.00	0.00	54,703.94	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013				
	218,813.94	164,110.00	0.00	54,703.94					
C-00055/0004 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA RURAL JACINTO LOPEZ									
	EMPALME	ANTONIO ROSALES			OBRA	PERSONAS	25.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	250			
	264,801.72	198,601.00	0.00	66,200.72	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013				
	264,801.72	198,601.00	0.00	66,200.72					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE CASETA DE ABORDAJE EN ACCESO A UNIVERSIDAD									
	ETCHOJOA	SAHUARAL				OBRA	PERSONAS		25.00
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	800		
	119,740.25	101,779.00		0.00	17,961.25	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
	119,740.25	101,779.00		0.00	17,961.25				
C-00055/0004 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE VERACRUZ									
	ETCHOJOA	SEBAMPO				OBRA	PERSONAS		25.00
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	850		
	349,350.00	296,947.50		0.00	52,402.50	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
	349,350.00	296,947.50		0.00	52,402.50				
C-00055/0004 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA									
	ETCHOJOA	TEJABANES (TABAJANES VIEJOS) LOS				OBRA	PERSONAS		25.00
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	500		
	378,263.87	321,524.00		0.00	56,739.87	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
	378,263.87	321,524.00		0.00	56,739.87				
C-00055/0004 CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO EN CAME N° 12									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				OBRA	PERSONAS		25.00
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	250		
	163,764.60	114,635.00		0.00	49,129.60	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
	163,764.60	114,635.00		0.00	49,129.60				
C-00055/0004 CONSTRUCCION DE REJAS DE PERFIL TUBULAR SOBRE MURETE DE BLOCK Y RAMPA DE ACCESO EN JARDIN DE NIÑOS ANA DUARTE									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				OBRA	PERSONAS		25.00
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	60		
	182,305.11	127,613.00		0.00	54,692.11	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
	182,305.11	127,613.00		0.00	54,692.11				
C-00055/0004 CONSTRUCCION DE MODULOS DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS HELIO CARLOS AGANZA									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				OBRA	PERSONAS		25.00
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	380		
	513,809.69	359,666.00		0.00	154,143.69	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
	513,809.69	359,666.00		0.00	154,143.69				
C-00055/0004 CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA PADILLA									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				OBRA	PERSONAS		25.00
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	380		
	303,161.39	212,212.00		0.00	90,949.39	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
	303,161.39	212,212.00		0.00	90,949.39				
C-00055/0004 AMPLIACION DE TEJABAN METALICO EN JARDIN DE NIÑOS ROBERT OWEN									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				OBRA	PERSONAS		25.00
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	300		
	88,775.61	62,142.00		0.00	26,633.61	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
	88,775.61	62,142.00		0.00	26,633.61				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN JARDIN DE NIÑOS LUIS SPOTA									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				OBRA	PERSONAS		25.00
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	180		
	-----	-----		-----	-----				
	300,106.28	210,074.00		0.00	90,032.28	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
	-----	-----		-----	-----				
	300,106.28	210,074.00		0.00	90,032.28				
C-00055/0004 CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO EN ESCUELA PRIMARIA PLUTARCO ELIAS CALLES									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				OBRA	PERSONAS		25.00
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	125		
	-----	-----		-----	-----				
	238,696.04	167,087.00		0.00	71,609.04	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
	-----	-----		-----	-----				
	238,696.04	167,087.00		0.00	71,609.04				
C-00055/0004 CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO EN ESCUELA PRIMARIA EDUARDO LOPEZ RUIZ									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				OBRA	PERSONAS		25.00
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	1200		
	-----	-----		-----	-----				
	650,159.10	455,111.00		0.00	195,048.10	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
	-----	-----		-----	-----				
	650,159.10	455,111.00		0.00	195,048.10				
C-00055/0004 CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO Y PISO DE CONCRETO EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL SANTACRUZ REYES									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				OBRA	PERSONAS		25.00
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	1500		
	-----	-----		-----	-----				
	310,913.96	217,639.00		0.00	93,274.96	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
	-----	-----		-----	-----				
	310,913.96	217,639.00		0.00	93,274.96				
C-00055/0004 CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO EN CECYTES N° IV									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				OBRA	PERSONAS		25.00
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	1700		
	-----	-----		-----	-----				
	536,163.26	375,314.00		0.00	160,849.26	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
	-----	-----		-----	-----				
	536,163.26	375,314.00		0.00	160,849.26				
C-00055/0004 CONSTRUCCION DE BANQUETAS, RAMPAS Y ACCESO A ESTACIONAMIENTO DEL CENDI N° 5									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				OBRA	PERSONAS		25.00
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	342		
	-----	-----		-----	-----				
	179,973.48	125,981.00		0.00	53,992.48	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
	-----	-----		-----	-----				
	179,973.48	125,981.00		0.00	53,992.48				
C-00055/0004 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO EN BIBLIOTECA Y TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 14									
	HERMOSILLO	BAHIA KINO				OBRA	PERSONAS		25.00
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	456		
	-----	-----		-----	-----				
	80,809.94	56,566.00		0.00	24,243.94	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
	-----	-----		-----	-----				
	80,809.94	56,566.00		0.00	24,243.94				
C-00055/0004 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ESCUELA SECUNDARIA N° 29									
	NACO	NACO				OBRA	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	350		
	-----	-----		-----	-----				
	46,345.76	34,759.32		0.00	11,586.44	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
	-----	-----		-----	-----				
	46,345.76	34,759.32		0.00	11,586.44				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00055/0004 REHABILITACION DE ANDADORES EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 170

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
NACORI CHICO	SAUZ, EL	1	65	100.00
0.00	0.00			
182,126.57	154,807.00			C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
182,126.57	154,807.00			

C-00055/0004 REHABILITACION DE ANDADORES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
NACORI CHICO	SAUZ, EL	1	85	100.00
0.00	0.00			
77,229.29	65,644.50			C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
77,229.29	65,644.50			

C-00055/0004 ISNTALACION DE ALUMBRADO PARA TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MOLELOS Y PAVON

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
NAVOJOA	PUEBLO NUEVO	1	1287	25.00
0.00	0.00			
25,567.78	17,897.44			C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
25,567.78	17,897.44			

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO CON CUBIERTA METALICA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
NAVOJOA	ROSALES	1	377	25.00
0.00	0.00			
255,562.50	178,893.76			C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
255,562.50	178,893.76			

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO CON CUBIERTA DE LAMINA EN ESCUELA PRIMARIA ALFONSO CRUZ DELGADILLO

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
NAVOJOA	ROSALES	1	150	25.00
0.00	0.00			
266,791.90	186,754.34			C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
266,791.90	186,754.34			

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO CON COBIERTA DE LAMINA EN ESCUELA PRIMARIA JESUS GARCIA CORONA

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
NAVOJOA	BACABACHI	1	85	25.00
0.00	0.00			
143,347.89	100,343.53			C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
143,347.89	100,343.53			

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR Y MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
ONAVAS	ONAVAS	1	100	25.00
0.00	0.00			
385,956.60	328,063.10			C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
385,956.60	328,063.10			

C-00055/0004 REHABILITACION DE ENTRADA A JARDIN DE NIÑOS LOS ANGELITOS

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
OQUITOA	OQUITOA	1	15	25.00
0.00	0.00			
56,010.80	47,609.18			C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
56,010.80	47,609.18			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas		Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		Av. Físico %		

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00055/0004 AMPLIACION DE LA BIBLIOTECA Y REHABILITACION DE AULA DE COMPUTO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 11

PITIQUITO		PITIQUITO			OBRA	PERSONAS	25.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	500		
475,360.84	356,520.63	0.00	118,840.21	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
475,360.84	356,520.63	0.00	118,840.21				

C-00055/0004 INSTALACION DE LOSETA DE CERAMICA EN PASILLOS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE CARMELO

PITIQUITO		PITIQUITO			OBRA	PERSONAS	25.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	454		
120,709.53	90,532.15	0.00	30,177.38	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
120,709.53	90,532.15	0.00	30,177.38				

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CAM 56

SAN IGNACIO RIO MUERTO		SAN IGNACIO RIO MUERTO			OBRA	PERSONAS	70.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	50		
240,199.00	204,112.00	0.00	36,087.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
240,199.00	204,112.00	0.00	36,087.00				

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PREPARATORIA CECYTES

SAN IGNACIO RIO MUERTO		BAHIA DE LOBOS			OBRA	PERSONAS	50.05
0.00	0.00	0.00	0.00	1	144		
459,830.00	390,826.00	0.00	69,004.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
459,830.00	390,826.00	0.00	69,004.00				

C-00055/0004 CONSTRUCCION TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA 12 DE OCTUBRE

SAN IGNACIO RIO MUERTO		PUEBLO NUEVO (LA CUCHILLA)			OBRA	PERSONAS	50.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	250		
212,090.00	180,224.00	0.00	31,866.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
212,090.00	180,224.00	0.00	31,866.00				

C-00055/0004 REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ZONA ESCOLAR

SAN IGNACIO RIO MUERTO		SINGAPUR			OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	571		
182,800.00	155,350.00	0.00	27,450.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
182,800.00	155,350.00	0.00	27,450.00				

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE CERCO EN ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO

SAN MIGUEL DE HORCASITAS		PESQUEIRA			OBRA	PERSONAS	25.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	5000		
118,700.00	100,850.00	0.00	17,850.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
118,700.00	100,850.00	0.00	17,850.00				

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN DIRECCION DEL JARDIN DE NIÑOS TOHUI

SAN PEDRO DE LA CUEVA		SAN PEDRO DE LA CUEVA			OBRA	PERSONAS	25.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	150		
39,464.18	33,544.00	0.00	5,920.18	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
39,464.18	33,544.00	0.00	5,920.18				





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00055/0004 REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS FRANCISCA RUIZ CORDOVA

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1	50	25.00
0.00	0.00			
22,914.38	19,477.22	0.00	3,437.16	
22,914.38	19,477.22	0.00	3,437.16	

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
SARIC	SASABE	1	120	100.00
0.00	0.00			
600,000.00	510,000.00	0.00	90,000.00	
600,000.00	510,000.00	0.00	90,000.00	

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y PINTURA GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
TUBUTAMA	SANGRE, LA. (LA SANGRE NUEVA)	1	400	100.00
0.00	0.00			
370,697.32	315,092.72	0.00	55,604.60	
370,697.32	315,092.72	0.00	55,604.60	

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 365

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
TUBUTAMA	SAN MANUEL (SAN MANUEL OCUCA)	1	400	100.00
0.00	0.00			
400,300.23	340,255.19	0.00	60,045.04	
400,300.23	340,255.19	0.00	60,045.04	

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE CENTRO DE COMPUTO EN CECYTES

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
YECORA	YECORA	1	1450	100.00
0.00	0.00			
264,691.48	224,987.76	0.00	39,703.72	
264,691.48	224,987.76	0.00	39,703.72	

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00057/0003 CONSTRUCCION DE DOS TEJABANES EN PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
BACERAC	BACERAC	1	1500	90.00
0.00	0.00			
1,248,749.99	1,248,749.99	0.00	0.00	
1,248,749.99	1,248,749.99	0.00	0.00	

C-00057/0003 - 1100001700-2501E31K005N000-411061-155AC06

C-00057/0004 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y FACHADA PRINCIPAL EN ESCUELA

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
NACORI CHICO	NACORI CHICO	1	1300	90.00
0.00	0.00			
1,248,750.00	1,248,750.00	0.00	0.00	
1,248,750.00	1,248,750.00	0.00	0.00	

C-00057/0004 - 1100001700-2501E31K005N000-411061-155AC06

C-00057/0005 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA LAZARO CARDENAS DEL RIO, EN

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	
PITIQUITO	SANTA MATILDE	1	2500	90.00
0.00	0.00			
588,888.52	588,888.52	0.00	0.00	
588,888.52	588,888.52	0.00	0.00	

C-00057/0005 - 1100001700-2501E31K005N000-411061-155AC02



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00013/0001 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS				PERSONA		0.00	
15,000,000.00	-----	15,000,000.00	-----	0.00	-----	0.00	667475		
2,184,469.00	-----	2,184,469.00	-----	0.00	-----	0.00			
0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00			
C-00013/0001 - 1100002100-2501E30K990H000-411061-155DM13									
C-00013/0001 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS				PERSONA		0.00	
105,450,000.00	-----	105,450,000.00	-----	0.00	-----	0.00			
0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00			
0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00			
C-00013/0001 - 1100002100-2501E30K990H000-411061-151A013									
C-00013/0001 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS				PERSONA		0.00	
71,500,000.00	-----	71,500,000.00	-----	0.00	-----	0.00			
28,032.00	-----	28,032.00	-----	0.00	-----	0.00			
0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00			
C-00013/0001 - 1100002100-2501E30K990H000-411061-155DY13									
C-00013/0002 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS				PERSONA		0.00	
1,257,142.87	-----	1,257,142.87	-----	0.00	-----	0.00	2662492		
1,257,142.87	-----	1,257,142.87	-----	0.00	-----	0.00			
0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00			
C-00013/0002 - 1100002100-2501E30KB73H000-411061-155CN13									
C-00013/0003 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS				PERSONA		0.00	
2,514,285.71	-----	2,514,285.71	-----	0.00	-----	0.00	2662492		
2,514,285.71	-----	2,514,285.71	-----	0.00	-----	0.00			
0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00			
C-00013/0003 - 1100002100-2501E30KB75H000-411061-155CN13									
C-00013/0004 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS				PERSONA		0.00	
2,933,333.33	-----	2,933,333.33	-----	0.00	-----	0.00	2662492		
2,933,333.33	-----	2,933,333.33	-----	0.00	-----	0.00			
0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00			
C-00013/0004 - 1100002100-2501E30KB77H000-411061-155CN13									
C-00013/0005 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS				PERSONA		0.00	
5,028,571.43	-----	5,028,571.43	-----	0.00	-----	0.00	2662492		
5,028,571.43	-----	5,028,571.43	-----	0.00	-----	0.00			
0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00			
C-00013/0005 - 1100002100-2501E30KB78H000-411061-155CN13									
C-00013/0006 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS				PERSONA		0.00	
1,257,142.86	-----	1,257,142.86	-----	0.00	-----	0.00	2662492		
1,257,142.86	-----	1,257,142.86	-----	0.00	-----	0.00			
0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00			
C-00013/0006 - 1100002100-2501E30KB7AH000-411061-155CN13									



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00013/0007 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS					PERSONA	0.00	
	1,047,619.05	1,047,619.05	0.00	0.00	0.000	2662492			
	1,047,619.05	1,047,619.05	0.00	0.00	C-00013/0007 - 1100002100-2501E30KB7CH000-411061-155CN13				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00013/0008 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS					PERSONA	0.00	
	3,561,904.76	3,561,904.76	0.00	0.00	0.000	2662492			
	3,561,904.76	3,561,904.76	0.00	0.00	C-00013/0008 - 1100002100-2501E30KB7DH000-411061-155CN13				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00013/0009 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS					PERSONA	0.00	
	1,257,142.86	1,257,142.86	0.00	0.00	0.000	2662492			
	1,257,142.86	1,257,142.86	0.00	0.00	C-00013/0009 - 1100002100-2501E30KB7FH000-411061-155CN13				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00013/0010 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS					PERSONA	0.00	
	419,047.62	419,047.62	0.00	0.00	0.000	2662492			
	419,047.62	419,047.62	0.00	0.00	C-00013/0010 - 1100002100-2501E30KB81H000-411061-155CN13				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00013/0011 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS					PERSONA	0.00	
	838,095.24	838,095.24	0.00	0.00	0.000	2662492			
	838,095.24	838,095.24	0.00	0.00	C-00013/0011 - 1100002100-2501E30KB82H000-411061-155CN13				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00013/0012 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS					PERSONA	0.00	
	1,885,714.29	1,885,714.29	0.00	0.00	0.000	2662492			
	1,885,714.29	1,885,714.29	0.00	0.00	C-00013/0012 - 1100002100-2501E30KB84H000-411061-155CN13				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00013/0013 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS					PERSONA	0.00	
	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.000	2662492			
	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	C-00013/0013 - 1100002100-2501E30KB94H000-411061-155CN13				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00013/0014 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS					PERSONA	0.00	
	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.000	2662492			
	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	C-00013/0014 - 1100002100-2501E30KB95H000-411061-155CN13				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00013/0015 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS				PERSONA			
	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.000	2662492			0.00
	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	C-00013/0015 - 1100002100-2501E30KB96H000-411061-155CN13				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00013/0016 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS				PERSONA			
	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.000	2662492			0.00
	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	C-00013/0016 - 1100002100-2501E30KB97H000-411061-155CN13				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00013/0017 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS				PERSONA			
	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.000	2662492			0.00
	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	C-00013/0017 - 1100002100-2501E30KB98H000-411061-155CN13				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00013/0018 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS				PERSONA			
	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.000	2662492			0.00
	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	C-00013/0018 - 1100002100-2501E30KB99H000-411061-155CN13				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00013/0019 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS				PERSONA			
	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.000	2662492			0.00
	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	C-00013/0019 - 1100002100-2501E30KB9AH000-411061-155CN13				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00013/0020 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS				PERSONA			
	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.000	2662492			0.00
	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	C-00013/0020 - 1100002100-2501E30KB9BH000-411061-155CN13				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00013/0021 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS				PERSONA			
	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.000	2662492			0.00
	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	C-00013/0021 - 1100002100-2501E30KB9CH000-411061-155CN13				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00013/0022 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS				PERSONA			
	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.000	2662492			0.00
	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	C-00013/0022 - 1100002100-2501E30KB9DH000-411061-155CN13				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00013/0023 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS				PERSONA			
	1,378,378.38	1,378,378.38	0.00	0.00	0.000	2662492		0.00	
	1,378,378.38	1,378,378.38	0.00	0.00	C-00013/0023 - 1100002100-2501E30KB9EJ000-411061-155CN13				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00013/0024 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS				PERSONA			
	1,206,081.08	1,206,081.08	0.00	0.00	0.000	2662492		0.00	
	1,206,081.08	1,206,081.08	0.00	0.00	C-00013/0024 - 1100002100-2501E30KB9FJ000-411061-155CN13				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00013/0025 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS				PERSONA			
	516,891.89	516,891.89	0.00	0.00	0.000	2662492		0.00	
	516,891.89	516,891.89	0.00	0.00	C-00013/0025 - 1100002100-2501E30KBAJ000-411061-155CN13				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00013/0026 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS				PERSONA			
	344,594.59	344,594.59	0.00	0.00	0.000	2662492		0.00	
	344,594.59	344,594.59	0.00	0.00	C-00013/0026 - 1100002100-2501E30KBA1J000-411061-155CN13				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00013/0027 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS				PERSONA			
	344,594.59	344,594.59	0.00	0.00	0.000	2662492		0.00	
	344,594.59	344,594.59	0.00	0.00	C-00013/0027 - 1100002100-2501E30KBA2J000-411061-155CN13				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00013/0028 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS				PERSONA			
	1,550,675.68	1,550,675.68	0.00	0.00	0.000	2662492		0.00	
	1,550,675.68	1,550,675.68	0.00	0.00	C-00013/0028 - 1100002100-2501E30KBA3J000-411061-155CN13				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00013/0029 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS				PERSONA			
	689,189.19	689,189.19	0.00	0.00	0.000	2662492		0.00	
	689,189.19	689,189.19	0.00	0.00	C-00013/0029 - 1100002100-2501E30KBA4J000-411061-155CN13				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00013/0030 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS				PERSONA			
	3,962,837.84	3,962,837.84	0.00	0.00	0.000	2662492		0.00	
	3,962,837.84	3,962,837.84	0.00	0.00	C-00013/0030 - 1100002100-2501E30KBA5J000-411061-155CN13				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00013/0031 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS					PERSONA		0.00
	2,929,054.05		2,929,054.05	0.00	0.00	0.000	2662492		
	2,929,054.05		2,929,054.05	0.00	0.00	C-00013/0031 - 1100002100-2501E30KBA6J000-411061-155CN13			
	0.00		0.00	0.00	0.00				
C-00013/0032 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS					PERSONA		0.00
	1,033,783.78		1,033,783.78	0.00	0.00	0.000	2662492		
	1,033,783.78		1,033,783.78	0.00	0.00	C-00013/0032 - 1100002100-2501E30KBA7J000-411061-155CN13			
	0.00		0.00	0.00	0.00				
C-00013/0033 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS					PERSONA		0.00
	689,189.19		689,189.19	0.00	0.00	0.000	2662492		
	689,189.19		689,189.19	0.00	0.00	C-00013/0033 - 1100002100-2501E30KBA8J000-411061-155CN13			
	0.00		0.00	0.00	0.00				
C-00013/0034 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS					PERSONA		0.00
	1,033,783.78		1,033,783.78	0.00	0.00	0.000	2662492		
	1,033,783.78		1,033,783.78	0.00	0.00	C-00013/0034 - 1100002100-2501E30KBA9J000-411061-155CN13			
	0.00		0.00	0.00	0.00				
C-00013/0035 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS					PERSONA		0.00
	3,273,648.65		3,273,648.65	0.00	0.00	0.000	2662492		
	3,273,648.65		3,273,648.65	0.00	0.00	C-00013/0035 - 1100002100-2501E30KBAAJ000-411061-155CN13			
	0.00		0.00	0.00	0.00				
C-00013/0036 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS					PERSONA		0.00
	4,479,729.73		4,479,729.73	0.00	0.00	0.000	2662492		
	4,479,729.73		4,479,729.73	0.00	0.00	C-00013/0036 - 1100002100-2501E30KBABJ000-411061-155CN13			
	0.00		0.00	0.00	0.00				
C-00013/0037 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS					PERSONA		0.00
	689,189.19		689,189.19	0.00	0.00	0.000	2662492		
	689,189.19		689,189.19	0.00	0.00	C-00013/0037 - 1100002100-2501E30KBACJ000-411061-155CN13			
	0.00		0.00	0.00	0.00				
C-00013/0038 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS					PERSONA		0.00
	1,378,378.38		1,378,378.38	0.00	0.00	0.000	2662492		
	1,378,378.38		1,378,378.38	0.00	0.00	C-00013/0038 - 1100002100-2501E30KBADJ000-411061-155CN13			
	0.00		0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00013/0039 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS				PERSONA			
	1,069,306.93	1,069,306.93	0.00	0.00	0.000	2662492		0.00	
	1,069,306.93	1,069,306.93	0.00	0.00	C-00013/0039 - 1100002100-2501E30KBAEH000-411061-155CN13				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00013/0040 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS				PERSONA			
	2,138,613.86	2,138,613.86	0.00	0.00	0.000	2662492		0.00	
	2,138,613.86	2,138,613.86	0.00	0.00	C-00013/0040 - 1100002100-2501E30KBAFH000-411061-155CN13				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00013/0041 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS				PERSONA			
	712,871.29	712,871.29	0.00	0.00	0.000	2662492		0.00	
	712,871.29	712,871.29	0.00	0.00	C-00013/0041 - 1100002100-2501E30KBB0H000-411061-155CN13				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00013/0042 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS				PERSONA			
	356,435.64	356,435.64	0.00	0.00	0.000	2662492		0.00	
	356,435.64	356,435.64	0.00	0.00	C-00013/0042 - 1100002100-2501E30KBB1H000-411061-155CN13				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00013/0043 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS				PERSONA			
	1,069,306.93	1,069,306.93	0.00	0.00	0.000	2662492		0.00	
	1,069,306.93	1,069,306.93	0.00	0.00	C-00013/0043 - 1100002100-2501E30KBB2H000-411061-155CN13				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00013/0044 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS				PERSONA			
	1,782,178.22	1,782,178.22	0.00	0.00	0.000	2662492		0.00	
	1,782,178.22	1,782,178.22	0.00	0.00	C-00013/0044 - 1100002100-2501E30KBB3H000-411061-155CN13				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00013/0045 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS				PERSONA			
	3,207,920.79	3,207,920.79	0.00	0.00	0.000	2662492		0.00	
	3,207,920.79	3,207,920.79	0.00	0.00	C-00013/0045 - 1100002100-2501E30KBB4H000-411061-155CN13				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00013/0046 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS				PERSONA			
	5,702,970.30	5,702,970.30	0.00	0.00	0.000	2662492		0.00	
	5,702,970.30	5,702,970.30	0.00	0.00	C-00013/0046 - 1100002100-2501E30KBB5H000-411061-155CN13				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00013/0047 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS					PERSONA		0.00
	7,841,584.16		7,841,584.16		0.00		2662492		
	-----		-----		-----				
	7,841,584.16		7,841,584.16		0.00				
	-----		-----		-----				
	0.00		0.00		0.00				
C-00013/0048 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS					PERSONA		0.00
	2,495,049.50		2,495,049.50		0.00		2662492		
	-----		-----		-----				
	2,495,049.50		2,495,049.50		0.00				
	-----		-----		-----				
	0.00		0.00		0.00				
C-00013/0049 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS					PERSONA		0.00
	2,851,485.15		2,851,485.15		0.00		2662492		
	-----		-----		-----				
	2,851,485.15		2,851,485.15		0.00				
	-----		-----		-----				
	0.00		0.00		0.00				
C-00013/0050 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS					PERSONA		0.00
	2,495,049.50		2,495,049.50		0.00		2662492		
	-----		-----		-----				
	2,495,049.50		2,495,049.50		0.00				
	-----		-----		-----				
	0.00		0.00		0.00				
C-00013/0051 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS					PERSONA		0.00
	8,198,019.80		8,198,019.80		0.00		2662492		
	-----		-----		-----				
	8,198,019.80		8,198,019.80		0.00				
	-----		-----		-----				
	0.00		0.00		0.00				
C-00013/0052 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS					PERSONA		0.00
	14,613,861.39		14,613,861.39		0.00		2662492		
	-----		-----		-----				
	0.00		0.00		0.00				
	-----		-----		-----				
	0.00		0.00		0.00				
C-00013/0053 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS					PERSONA		0.00
	1,782,178.22		1,782,178.22		0.00		2662492		
	-----		-----		-----				
	1,782,178.22		1,782,178.22		0.00				
	-----		-----		-----				
	0.00		0.00		0.00				
C-00013/0054 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS					PERSONA		0.00
	1,425,742.57		1,425,742.57		0.00		2662492		
	-----		-----		-----				
	1,425,742.57		1,425,742.57		0.00				
	-----		-----		-----				
	0.00		0.00		0.00				





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00013/0055 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS				PERSONA	0.00		
	9,623,762.38	9,623,762.38	0.00	0.00	0.000	2662492			
	2,984,843.83	2,984,843.83	0.00	0.00	C-00013/0055 - 1100002100-2501E30KBBEH000-411061-155CN13				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00013/0056 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS				PERSONA	0.00		
	356,435.64	356,435.64	0.00	0.00	0.000	2662492			
	356,435.64	356,435.64	0.00	0.00	C-00013/0056 - 1100002100-2501E30KBBFH000-411061-155CN13				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00013/0057 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS				PERSONA	0.00		
	712,871.29	712,871.29	0.00	0.00	0.000	2662492			
	712,871.29	712,871.29	0.00	0.00	C-00013/0057 - 1100002100-2501E30KBC0H000-411061-155CN13				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00013/0058 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS				PERSONA	0.00		
	356,435.64	356,435.64	0.00	0.00	0.000	2662492			
	356,435.64	356,435.64	0.00	0.00	C-00013/0058 - 1100002100-2501E30KBC1H000-411061-155CN13				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00013/0059 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS				PERSONA	0.00		
	356,435.64	356,435.64	0.00	0.00	0.000	2662492			
	356,435.64	356,435.64	0.00	0.00	C-00013/0059 - 1100002100-2501E30KBC2H000-411061-155CN13				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00013/0060 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS				PERSONA	0.00		
	1,782,178.22	1,782,178.22	0.00	0.00	0.000	2662492			
	1,782,178.22	1,782,178.22	0.00	0.00	C-00013/0060 - 1100002100-2501E30KBC3H000-411061-155CN13				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00013/0061 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS				PERSONA	0.00		
	1,069,306.93	1,069,306.93	0.00	0.00	0.000	2662492			
	1,069,306.93	1,069,306.93	0.00	0.00	C-00013/0061 - 1100002100-2501E30KBC4H000-411061-155CN13				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00013/0062 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS				PERSONA	0.00		
	29,500,000.00	29,500,000.00	0.00	0.00	0.000	2662492			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00013/0062 - 1100002100-2501E30KBC5H000-411061-155DY13				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

77,264,118.00	77,264,118.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			C-00013/0062 - 1100002100-2501E30KBC5H000-411061-151A013
0.00	0.00	0.00	0.00			

7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			C-00013/0062 - 1100002100-2501E30KBC5H000-411061-155DM13
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00013/0063 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA

VARIOS	VARIAS				PERSONA	0.00
15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.000	2662492	
219,226.18	219,226.18	0.00	0.00			C-00013/0063 - 1100002100-2501E30KBC6J000-411061-155DM13
0.00	0.00	0.00	0.00			

114,050,000.00	114,050,000.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			C-00013/0063 - 1100002100-2501E30KBC6J000-411061-151A013
0.00	0.00	0.00	0.00			

55,262,418.00	55,262,418.00	0.00	0.00			
127,724.00	127,724.00	0.00	0.00			C-00013/0063 - 1100002100-2501E30KBC6J000-411061-155DY13
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00013/0064 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA

VARIOS	VARIAS				PERSONA	0.00
7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.000	2662492	
7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00			C-00013/0064 - 1100002100-2501E30KBC7H000-411061-155DM13
0.00	0.00	0.00	0.00			

31,500,000.00	31,500,000.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			C-00013/0064 - 1100002100-2501E30KBC7H000-411061-151A013
0.00	0.00	0.00	0.00			

15,916,820.00	15,916,820.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			C-00013/0064 - 1100002100-2501E30KBC7H000-411061-155DY13
0.00	0.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00021/0001 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS					PERSONA	0.00	
	1,333,333.33	1,333,333.33	0.00	0.00	0.00	2662492			
	1,333,333.33	1,333,333.33	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00021/0002 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS					PERSONA	0.00	
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2662492			
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00021/0003 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS					PERSONA	0.00	
	2,666,666.67	2,666,666.67	0.00	0.00	0.00	2662492			
	2,666,666.67	2,666,666.67	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00021/0004 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS					PERSONA	0.00	
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2662492			
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00021/0005 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS					PERSONA	0.00	
	1,333,333.33	1,333,333.33	0.00	0.00	0.00	2662492			
	1,333,333.33	1,333,333.33	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00021/0006 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS					PERSONA	0.00	
	666,666.67	666,666.67	0.00	0.00	0.00	2662492			
	666,666.67	666,666.67	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00021/0007 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS					PERSONA	0.00	
	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2662492			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	11,488,206.00	11,488,206.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00022/0001 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS				PERSONA			0.00
	1,500,000.00	1,500,000.00		0.00	0.00	2662492			
	1,500,000.00	1,500,000.00		0.00	0.00				
	0.00	0.00		0.00	0.00				
C-00022/0002 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS				PERSONA			0.00
	2,000,000.00	2,000,000.00		0.00	0.00	2662492			
	2,000,000.00	2,000,000.00		0.00	0.00				
	0.00	0.00		0.00	0.00				
C-00022/0003 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS				PERSONA			0.00
	2,500,000.00	2,500,000.00		0.00	0.00	2662492			
	2,500,000.00	2,500,000.00		0.00	0.00				
	0.00	0.00		0.00	0.00				
C-00022/0004 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS				PERSONA			0.00
	2,000,000.00	2,000,000.00		0.00	0.00	2662492			
	2,000,000.00	2,000,000.00		0.00	0.00				
	0.00	0.00		0.00	0.00				
C-00022/0005 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS				PERSONA			0.00
	1,500,000.00	1,500,000.00		0.00	0.00	2662492			
	1,500,000.00	1,500,000.00		0.00	0.00				
	0.00	0.00		0.00	0.00				
C-00022/0006 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS				PERSONA			0.00
	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	2662492			
	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00				
	0.00	0.00		0.00	0.00				
C-00022/0007 CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA									
VARIOS		VARIAS				PERSONA			0.00
	105,128,274.00	105,128,274.00		0.00	0.00	2662492			
	0.00	0.00		0.00	0.00				
	0.00	0.00		0.00	0.00				
C-90062/2067 CONSTRUCCION DE UNA AULA DE 3 ENTRE EJES, EN CBTIS 11, HERMOSILLO									
HERMOSILLO		HERMOSILLO				AULA	ALUMNO		0.00
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	2537		
	876,729.00	876,729.00		0.00	0.00				
	876,729.00	876,729.00		0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-90062/2068 CONSTRUCCION DE UNA AULA DE 3 ENTRE EJES, EN CBTIS 132, HERMOSILLO									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2250			0.00
	869,054.00	869,054.00	0.00	0.00	C-90062/2068 - 1100002100-2502E31K005N000-411061-151A007				
	869,054.00	869,054.00	0.00	0.00					
C-90062/2069 CONSTRUCCION DE UNA AULA DE 3 ENTRE EJES, EN CBTIS 206, HERMOSILLO									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1963			0.00
	843,506.00	843,506.00	0.00	0.00	C-90062/2069 - 1100002100-2502E31K005N000-411061-151A007				
	843,506.00	843,506.00	0.00	0.00					
C-90062/2070 CONSTRUCCION DE UNA AULA DE 3 ENTRE EJES, EN CBTIS 37, CIUDAD OBREGON,CAJEME									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	988			0.00
	979,306.00	979,306.00	0.00	0.00	C-90062/2070 - 1100002100-2502E31K005N000-411061-151A011				
	979,306.00	979,306.00	0.00	0.00					
C-90062/2071 CONSTRUCCION DE UNA AULA DE 3 ENTRE EJES, EN CBTIS 64, NAVOJOA									
	NAVOJOA	NAVOJOA			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1905			0.00
	989,825.00	989,825.00	0.00	0.00	C-90062/2071 - 1100002100-2502E31K005N000-411061-151A012				
	989,825.00	989,825.00	0.00	0.00					
C-90062/2072 CONSTRUCCION DE UNA AULA DE 3 ENTRE EJES, EN CBTIS 188, CIUDAD OBREGON,CAJEME									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	938			0.00
	902,692.00	902,692.00	0.00	0.00	C-90062/2072 - 1100002100-2502E31K005N000-411061-151A011				
	902,692.00	902,692.00	0.00	0.00					
C-90062/2073 CONSTRUCCION DE UNA AULA DE 3 ENTRE EJES, EN CBTIS 69, CIUDAD OBREGON,CAJEME									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1309			0.00
	982,805.00	982,805.00	0.00	0.00	C-90062/2073 - 1100002100-2502E31K005N000-411061-151A011				
	982,805.00	982,805.00	0.00	0.00					
C-90062/2074 CONSTRUCCION DE UNA AULA DE 3 ENTRE EJES, EN CBTIS 207, NAVOJOA									
	NAVOJOA	NAVOJOA			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1287			0.00
	916,693.00	916,693.00	0.00	0.00	C-90062/2074 - 1100002100-2502E31K005N000-411061-151A012				
	916,693.00	916,693.00	0.00	0.00					
C-90062/2075 CONSTRUCCION DE EDIFICIO, SUBESTACION ELECTRICA, ACCESO INSTITUCIONAL YOBRA EXTERIOR, EN CENDI NUEVA CREACION, COLONIA ALTARES, HERMOSILLO									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	150			0.00
	6,157,185.00	6,157,185.00	0.00	0.00	C-90062/2075 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-151A007				
	6,157,185.00	6,157,185.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	No. Obra - Cve. Programática	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-90062/2076 CONSTRUCCION DE TRES AULAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDEROS, PLAZA CIVICA Y CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS N.E. NUEVA									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	3	90			0.00
	3,320,694.00	3,320,694.00	0.00	0.00	C-90062/2076 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-145DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-90062/2077 CONSTRUCCION DE UNA AULA ADOSADA EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION, COLONIA PIONEROS, CIUDAD OBREGON, CAJEME									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			0.00
	467,535.00	467,535.00	0.00	0.00	C-90062/2077 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY11				
	467,535.00	467,535.00	0.00	0.00					
C-90062/2078 CONSTRUCCION DE DOS AULAS ADOSADAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION, LOS PINOS RESIDENCIAL, HERMOSILLO									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	120			0.00
	788,585.00	788,585.00	0.00	0.00	C-90062/2078 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY07				
	788,585.00	788,585.00	0.00	0.00					
C-90062/2079 CONSTRUCCION DE UNA AULA, ESTRUCTURA U2-C EN SECUNDARIA TECNICA ESTATAL 18, COLONIA PUEBLO NUEVO, AGUA PRIETA									
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	243			0.00
	766,217.00	766,217.00	0.00	0.00	C-90062/2079 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY04				
	766,217.00	766,217.00	0.00	0.00					
C-90062/2080 CONSTRUCCION DE UNA AULA, RAMPAS Y ALIMENTACION ELECTRICA EN TELESECUNDARIA 61, PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS									
	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	243			0.00
	515,269.00	515,269.00	0.00	0.00	C-90062/2080 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY05				
	515,269.00	515,269.00	0.00	0.00					
C-90062/2081 CONSTRUCCION DE COMEDOR Y COCINA EN CENDI 2, HERMOSILLO									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ANEXO	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	76			0.00
	1,701,387.00	1,701,387.00	0.00	0.00	C-90062/2081 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY07				
	1,701,387.00	1,701,387.00	0.00	0.00					
C-90062/2082 CONSTRUCCION DE DOS AULAS, MODULO DE ESCALERAS Y OBRA EXTERIOR EN SECUNDARIA TECNICA ESTATAL 17, PASEO DEL PEDREGAL, HERMOSILLO									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	739			0.00
	1,367,146.00	1,367,146.00	0.00	0.00	C-90062/2082 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY07				
	1,367,146.00	1,367,146.00	0.00	0.00					
C-90062/2083 CONSTRUCCION DE UNA AULA EN JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO TELL, CIUDAD OBREGON, CAJEME									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			0.00
	409,396.00	409,396.00	0.00	0.00	C-90062/2083 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY11				
	409,396.00	409,396.00	0.00	0.00					

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-90062/2084 CONSTRUCCION DE UNA AULA EN JARDIN DE NIÑOS JUANA ACUÑA GAMEZ, HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	30	0.00
369,796.00	369,796.00			
369,796.00	369,796.00			

C-90062/2084 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY07

C-90062/2085 CONSTRUCCION DE UNA AULA EN JARDIN DE NIÑOS IRMA BEATRIZ RASCON CORONADO,SAN LUIS RIO COLORADO

SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	30	0.00
430,684.00	430,684.00			
430,684.00	430,684.00			

C-90062/2085 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY01

C-90062/2086 CONSTRUCCION DE UNA AULA EN JARDIN DE NIÑOS ARMIDA GONZALEZ CASTRO,CIUDAD OBREGON, CAJEME

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	30	0.00
437,920.00	437,920.00			
437,920.00	437,920.00			

C-90062/2086 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY11

C-90062/2087 CONSTRUCCION DE UNA AULA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION PASEO DELPEDREGAL, HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	30	0.00
454,491.00	454,491.00			
454,491.00	454,491.00			

C-90062/2087 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY07

C-90062/2088 CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION SAN RAFAEL,PUERTO PEÑASCO

PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	2	120	0.00
842,535.00	842,535.00			
842,535.00	842,535.00			

C-90062/2088 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY01

C-90062/2089 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN JARDIN DE NIÑOS 18 DE MARZO, SAN LUISRIO COLORADO

SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	132	0.00
1,707,430.00	1,707,430.00			
1,707,430.00	1,707,430.00			

C-90062/2089 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-151A001

C-90062/2090 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA PLUTARCO ELIASCALLES, HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	339	0.00
599,999.00	599,999.00			
599,999.00	599,999.00			

C-90062/2090 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-151A007

C-90062/2091 CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA INSTITUTO KINO A.C., HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	97	0.00
583,411.00	583,411.00			
583,411.00	583,411.00			

C-90062/2091 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-151A007



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-90062/2092 TERMINACION DE HABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL EN ESCUELA PRIMARIA ABIGAELBOHORQUEZ, HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	255	0.00
-----	-----			
223,183.00	223,183.00			
-----	-----			
223,183.00	223,183.00			

C-90062/2092 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-151A007

C-90062/2093 TERMINACION DE SUBESTACION ELECTRICA, LIMPIEZA DE MALEZA Y PODA DE ARBOLES EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION, FRACCIONAMIENTO KENNEDY/COLONIA SANTA ANA

SANTA ANA	SANTA ANA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	185	0.00
-----	-----			
380,578.00	380,578.00			
-----	-----			
380,578.00	380,578.00			

C-90062/2093 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-151A003

C-90062/2094 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ELODIA VDA. DE AVILES,CANANEA

CANANEA	CANANEA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	447	0.00
-----	-----			
28,721.50	28,721.50			
-----	-----			
28,721.50	28,721.50			

C-90062/2094 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-125DY04

C-90062/2095 CONSTRUCCION DE TERCERA ETAPA DEL EDIFICIO 2 EN CAMPUS CAJEME (UNISON),CIUDAD OBREGON, CAJEME

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	822	0.00
-----	-----			
12,500,000.00	12,500,000.00			
-----	-----			
12,500,000.00	12,500,000.00			

C-90062/2095 - 1100002100-2503E31K005N000-411061-155DZ11

C-90062/2096 CONSTRUCCION DEL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO 3R, PARA LOS PROGRAMAS DE POSGRADO DE LA DIVISION DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES EN LA UNIDAD REGIONAL HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	186	0.00
-----	-----			
5,500,000.00	5,500,000.00			
-----	-----			
5,500,000.00	5,500,000.00			

C-90062/2096 - 1100002100-2503E31K005N000-411061-155DZ07

C-90062/2097 CONSERVACION DE VIALIDADES, PLANTA FISICA, INSTALACIONES, AREAS COMUNES Y EQUIPAMIENTO Y RESTITUCION DE EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES (UNISON), VARIOS

VARIOS	VARIAS	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	40955	0.00
-----	-----			
12,000,000.00	12,000,000.00			
-----	-----			
12,000,000.00	12,000,000.00			

C-90062/2097 - 1100002100-2503E31K005N000-411061-155DZ13

C-90062/2098 CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA CULTURA FISICA Y DEPORTE EN LA UNIDAD REGIONAL CENTRO (SEGUNDA ETAPA) (UNISON), HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	466	0.00
-----	-----			
4,000,000.00	4,000,000.00			
-----	-----			
4,000,000.00	4,000,000.00			

C-90062/2098 - 1100002100-2503E31K005N000-411061-155DZ07

C-90062/2099 ESTABILIZACION ESTRUCTURAL Y ADECUACION DE ESPACIOS DEL PRIMER EDIFICIO DE CAMPUS NOGALES EN LA UNIDAD REGIONAL NORTE (UNISON), NOGALES

NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	956	0.00
-----	-----			
1,809,488.00	1,809,488.00			
-----	-----			
1,809,488.00	1,809,488.00			

C-90062/2099 - 1100002100-2503E31K005N000-411061-155DZ03





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros				Av. Física %	
Modificado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-90062/2100 TERMINACION DE DOS AULAS Y SERVICIOS SANIARIOS EN JARDIN DE NI?OS NUEVACREACION, COLONIA CERRO PRIETO, CABORCA

CABORCA		HEROICA CABORCA			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	60	0.00	
378,091.00	378,091.00	0.00	0.00	C-90062/2100 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY02			
378,091.00	378,091.00	0.00	0.00				

C-90062/2132 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION 1, PROVIDENCIA, CAJEME

CAJEME		PROVIDENCIA			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	276	0.00	
3,449,238.00	3,449,238.00	0.00	0.00	C-90062/2132 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY11			
3,449,238.00	3,449,238.00	0.00	0.00				

C-90062/2133 TERCERA ETAPA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE IDIOMAS, TUTORIAS Y VINCULACION (ITV) EN ESCUELA SUPERIOR UNIVERSIDAD DE LA SIERRA,

MOCTEZUMA		MOCTEZUMA			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	259	0.00	
2,846,895.00	2,846,895.00	0.00	0.00	C-90062/2133 - 1100002100-2503E31K005N000-411061-155DZ06			
2,846,895.00	2,846,895.00	0.00	0.00				

C-90062/2134 REPARACIONES ELECTRICAS EN JARDIN DE NI?OS ALBITA ZARAGOZA DE OCAÑA, SAN LUIS RIO COLORADO

SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	115	0.00	
101,012.00	101,012.00	0.00	0.00	C-90062/2134 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY01			
101,012.00	101,012.00	0.00	0.00				

C-90062/2135 CONSTRUCCION DE TRES AULAS, DIRECCION, SERVICIOS SANIARIOS, BEBEDERO, PLAZA CIVICA Y CERCO PERIMETRAL E JARDIN DE NI?OS N.E. NUEVA CREACION,

HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	90	0.00	
3,320,694.00	3,320,694.00	0.00	0.00	C-90062/2135 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY07			
3,320,694.00	3,320,694.00	0.00	0.00				

C-90062/2136 CONSTRUCCION DE SEIS AULAS, DIRECCION, COMEDOR, BEBEDEROS, PLAZA CIVICA, CERCO PERIMETRAL Y SERVICIOS SANIARIOS EN JARDIN DE NI?OS MARGARITA, CANANEA

CANANEA		CANANEA			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	144.000	0.00	
5,394,024.00	5,394,024.00	0.00	0.00	C-90062/2136 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY04			
5,394,024.00	5,394,024.00	0.00	0.00				

C-90062/2137 APLICACION DE PINTURA EN MUROS EN SECUNDARIA TECNICA 76, JOSE RAMONSALCEDO ENRIQUEZ, NOGALES

NOGALES		HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	1019.000	0.00	
123,998.00	123,998.00	0.00	0.00	C-90062/2137 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY03			
123,998.00	123,998.00	0.00	0.00				

C-90062/2138 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA TECNICA ESTATAL 17, HERMOSILLO

HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	739.000	0.00	
542,597.00	542,597.00	0.00	0.00	C-90062/2138 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY07			
542,597.00	542,597.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-90062/2139 REHABILITACION ELECTRICA EN PLANTEL EN SECUNDARIA FUNDACION ESPOSOSRODRIGUEZ, AGUA PRIETA									
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA				OBRA	ALUMNO		
	0.00	0.00		0.00	0.00	1.000	1153.000		0.00
	-----	-----		-----	-----				
	394,081.00	394,081.00		0.00	0.00	C-90062/2139 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY04			
	-----	-----		-----	-----				
	394,081.00	394,081.00		0.00	0.00				
C-90062/2167 SEGUNDA ETAPA DE AMPLIACION DE BIBLIOTECA UNIDAD GUAYMAS (ITSON),GUAYMAS									
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS				OBRA	ALUMNO		
	0.00	0.00		0.00	0.00	1.000	1541.000		0.00
	-----	-----		-----	-----				
	2,492,669.00	2,492,669.00		0.00	0.00	C-90062/2167 - 1100002100-2503E31K005N000-411061-155DZ10			
	-----	-----		-----	-----				
	2,492,669.00	2,492,669.00		0.00	0.00				
C-90062/2168 CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN JARDIN DE NIÑOS JOSE SOSA CHAVEZ,HERMOSILLO									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				OBRA	ALUMNO		
	0.00	0.00		0.00	0.00	1.000	171.000		0.00
	-----	-----		-----	-----				
	407,277.00	407,277.00		0.00	0.00	C-90062/2168 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY07			
	-----	-----		-----	-----				
	407,277.00	407,277.00		0.00	0.00				
C-90062/2169 REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA Y CONSTRUCCION DE SUBESTACION ENJARDIN DE NIÑOS IGNACIA DE AMANTE, HERMOSILLO									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				OBRA	ALUMNO		
	0.00	0.00		0.00	0.00	1.000	161.000		0.00
	-----	-----		-----	-----				
	467,885.00	467,885.00		0.00	0.00	C-90062/2169 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY07			
	-----	-----		-----	-----				
	467,885.00	467,885.00		0.00	0.00				
C-90062/2170 CONSTRUCCION DE SUBESTACION,CABLEADO GENERAL, REGISTROS ELECTRICOS Y REPARACION DE LOSA DE AZOTEA EN AULAS EN JARDIN DE NIÑOS RAFAEL									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)				OBRA	ALUMNO		
	0.00	0.00		0.00	0.00	1.000	85.000		0.00
	-----	-----		-----	-----				
	1,061,280.00	1,061,280.00		0.00	0.00	C-90062/2170 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY11			
	-----	-----		-----	-----				
	1,061,280.00	1,061,280.00		0.00	0.00				
C-90062/2171 CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN JARDIN DE NIÑOS VILLA JUAREZ,VILLA JUAREZ, BENITO JUAREZ									
	BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)				OBRA	ALUMNO		
	0.00	0.00		0.00	0.00	1.000	75.000		0.00
	-----	-----		-----	-----				
	355,225.00	355,225.00		0.00	0.00	C-90062/2171 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY12			
	-----	-----		-----	-----				
	355,225.00	355,225.00		0.00	0.00				
C-90062/2172 REHABILITACION DE MUFA, CISTERNA Y EQUIPO HIDRONEUMATICO EN JARDIN DENIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, NAVOJOA									
	NAVOJOA	NAVOJOA				OBRA	ALUMNO		
	0.00	0.00		0.00	0.00	1.000	90.000		0.00
	-----	-----		-----	-----				
	113,880.00	113,880.00		0.00	0.00	C-90062/2172 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY12			
	-----	-----		-----	-----				
	113,880.00	113,880.00		0.00	0.00				
C-90062/2173 SUSTITUCION DE TEJABAN, REHABILITACION DE GRIETAS, REHABILITACION DECERCO PERIMETRAL Y REHABILITACION MENOR EN JARDIN DE NIÑOS PEDROFRANCISCO									
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS				OBRA	ALUMNO		
	0.00	0.00		0.00	0.00	1.000	20.000		0.00
	-----	-----		-----	-----				
	508,606.00	508,606.00		0.00	0.00	C-90062/2173 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY10			
	-----	-----		-----	-----				
	508,606.00	508,606.00		0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	No. Obra - Cve. Programática	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-90062/2174 CONSTRUCCION DE SUBESTACION, PINTURA GENERAL, REHABILITACION DESERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN JARDIN DE NIÑOS MARIA ISABEL IRIBELEYVA, NAVOJOA									
	NAVOJOA	NAVOJOA			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	139.000			0.00
	683,023.00	683,023.00	0.00	0.00	C-90062/2174 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY12				
	683,023.00	683,023.00	0.00	0.00					
C-90062/2175 MODIFICACION DE ACOMETIDA DE MEDIA TENSION Y COLOCACION DE RAMPAS EN ESCUELA PRIMARIA KILOMETRO 21 (LA CHOYA), NOGALES									
	NAVOJOA	NAVOJOA			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	164.000			0.00
	529,042.00	529,042.00	0.00	0.00	C-90062/2175 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY03				
	529,042.00	529,042.00	0.00	0.00					
C-90062/2176 REHABILITACION DE TECHOS, DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE SERVICIOSANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN GONZALEZ, VICAM, GUAYMAS									
	GUAYMAS	VICAM (SWICHT)			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	185.000			0.00
	2,404,272.00	2,404,272.00	0.00	0.00	C-90062/2176 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY10				
	2,404,272.00	2,404,272.00	0.00	0.00					
C-90062/2177 REPARACION DE TECHOS, ENJARRES, CIMENTACION, SERVICIOS SANITARIOS Y AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BARTOLOME M. SALIDO, ALAMOS									
	ALAMOS	ALAMOS			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	350.000			0.00
	1,278,078.00	1,278,078.00	0.00	0.00	C-90062/2177 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY12				
	1,278,078.00	1,278,078.00	0.00	0.00					
C-90062/2178 REHABILITACION DE TECHOS, SISTEMA ELECTRICO, REHABILITACION GENERAL Y CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, LOMA DE MORONCARIT,									
	HUATABAMPO	LOMA DE MORONCARIT			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	56.000			0.00
	2,092,485.00	2,092,485.00	0.00	0.00	C-90062/2178 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY12				
	2,092,485.00	2,092,485.00	0.00	0.00					
C-90062/2179 REHABILITACION DE DRENAJE EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR EUSEBIO MONTERO MORALES, CIUDAD OBREGON, CAJEME									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	128.000			0.00
	63,427.00	63,427.00	0.00	0.00	C-90062/2179 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY11				
	63,427.00	63,427.00	0.00	0.00					
C-90062/2180 RECABLEADO ELECTRICO GENERAL Y REHABILITACION DE REGISTROS ELECTRICOS EN SECUNDARIA INGENIERO JUAN DE DIOS BOJORQUEZ, HERMOSILLO									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	180.000			0.00
	1,001,731.00	1,001,731.00	0.00	0.00	C-90062/2180 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY07				
	1,001,731.00	1,001,731.00	0.00	0.00					
C-90062/2181 CONSTRUCCION DE CISTERNA, REHABILITACIONES SANITARIAS Y REPARACION DE CERCO PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA 218, POBLADO MIGUEL ALEMAN (LA DOCE),									
	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	175.000			0.00
	169,024.00	169,024.00	0.00	0.00	C-90062/2181 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY07				
	169,024.00	169,024.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-90062/2182 REHABILITACION DE TECHO DE EDIFICIO E IMPERMEABILIZACION, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, DE									
	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	ALUMNO			0.00
	1,830,224.00	1,830,224.00	0.00	0.00	1.000	149.000			
	1,830,224.00	1,830,224.00	0.00	0.00	C-90062/2182 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY12				
C-90062/2183 CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y ALIMENTADORES ELECTRICOS EN C.A.M. 37, NAVOJOA									
	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	ALUMNO			0.00
	544,258.00	544,258.00	0.00	0.00	1.000	65.000			
	544,258.00	544,258.00	0.00	0.00	C-90062/2183 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY12				
C-90062/2184 REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS, REHABILITACION ELECTRICA E IMPERMEABILIZACION DE LOSAS EN JARDIN DE NIÑOS CLUB ROTARIO, SAN LUIS RIO COLORADO									
	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	ALUMNO			0.00
	540,095.00	540,095.00	0.00	0.00	1.000	143.000			
	540,095.00	540,095.00	0.00	0.00	C-90062/2184 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY01				
C-90062/2185 SUSTITUCION DE CUBIERTA EN EDIFICIOS, REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE BEBEDERO EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO JAVIER MINA, FRANCISCO									
	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	ALUMNO			0.00
	1,042,066.00	1,042,066.00	0.00	0.00	1.000	100.000			
	1,042,066.00	1,042,066.00	0.00	0.00	C-90062/2185 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY10				
C-90062/2186 REHABILITACION DE CISTERNA, DE SISTEMA ELECTRICO, CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS RODOLFO CAMPODONICO, HERMOSILLO									
	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	ALUMNO			0.00
	876,524.00	876,524.00	0.00	0.00	1.000	131.000			
	876,524.00	876,524.00	0.00	0.00	C-90062/2186 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY07				
C-90062/2187 REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y ALIMENTADORES EN JARDIN DE NIÑOS SALVADOR DALI									
	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	ALUMNO			0.00
	275,111.00	275,111.00	0.00	0.00	1.000	238.000			
	275,111.00	275,111.00	0.00	0.00	C-90062/2187 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY12				
C-90062/2188 REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS-<->CAMBIO DE VIDRIOS Y CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA									
	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	ALUMNO			0.00
	578,446.00	578,446.00	0.00	0.00	1.000	133.000			
	578,446.00	578,446.00	0.00	0.00	C-90062/2188 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY12				
C-90062/2189 REHABILITACION ELECTRICA Y CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO CONTRERAS									
	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	ALUMNO			0.00
	842,473.00	842,473.00	0.00	0.00	1.000	169.000			
	842,473.00	842,473.00	0.00	0.00	C-90062/2189 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY05				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Municipio		Localidad							
No. Obra / Proyecto											
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros							
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática						

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-90062/2190 CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE EXTENSION DE LA CULTURA Y EL DEPORTE EN LA UNIDAD NAVOJOA CAMPUS SUR (ITSON)											
	NAVOJOA	NAVOJOA			OBRA	ALUMNO					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	2472.000	0.00				
	9,991,620.00	9,991,620.00	0.00	0.00	C-90062/2190 - 1100002100-2503E31K005N000-411061-155DZ12						
	9,991,620.00	9,991,620.00	0.00	0.00							
C-90062/2191 CONSTRUCCION DE TALLER DE INGENIERIA EN ECOPROCESOS, PARA INGENIERIA AMBIENTAL, INDUSTRIAL, EL CUAL CONTARA CON TALLER, LABORATORIO, AULA DEUSOS											
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	4588.000	0.00				
	8,392,211.00	8,392,211.00	0.00	0.00	C-90062/2191 - 1100002100-2503E31K005N000-411061-155DZ07						
	8,392,211.00	8,392,211.00	0.00	0.00							
C-90062/2192 ADECUACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA CAMPUS BENITO JUAREZ											
	BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)			OBRA	ALUMNO					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	503.000	0.00				
	185,273.00	185,273.00	0.00	0.00	C-90062/2192 - 1100002100-2503E31K005N000-411061-155DZ12						
	185,273.00	185,273.00	0.00	0.00							
C-90062/2193 CONSTRUCCION DE COMEDOR ESTUDIANTIL P/60 COMENSALES, AREA DE ESTUDIOS, SERVICIOS SANITARIOS, CENTRO DE COMPUTO P/65 ESTUDIANTES, SALA DE LECTURA Y											
	NAVOJOA	NAVOJOA			OBRA	ALUMNO					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	1083.000	0.00				
	7,147,304.00	7,147,304.00	0.00	0.00	C-90062/2193 - 1100002100-2503E31K005N000-411061-155DZ12						
	7,147,304.00	7,147,304.00	0.00	0.00							
C-90062/2194 REMODELACION DE SANITARIOS DE LOS EDIFICIOS D.G.H. Y GIMNASIO Y COLOCACION DE EXTRACTORES EN LOS SANITARIOS DEL AULA MAGNA DEL EDIFICIO P. EN LA											
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	4588.000	0.00				
	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	C-90062/2194 - 1100002100-2503E31K005N000-411061-155DZ07						
	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00							
C-90062/2195 REUBICACION DEL PLANTEL EDUCATIVO (DEMOLICIONES DE EDIFICIOS EXISTENTES, CONSTRUCCION DE EDIFICIOS "C" Y "D" CON 4 AULAS DIDACTICAS CADA UNO Y											
	EMPALME	EMPALME			OBRA	ALUMNO					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	204.000	0.00				
	8,092,936.00	8,092,936.00	0.00	0.00	C-90062/2195 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-135DM10						
	8,092,936.00	8,092,936.00	0.00	0.00							
C-90062/2196 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, CERCO DE MALLA CICLONICA Y PISOS EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR RODOLFO SIORDIA MONTAÑO											
	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	289.000	0.00				
	712,323.00	712,323.00	0.00	0.00	C-90062/2196 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY03						
	712,323.00	712,323.00	0.00	0.00							
C-90062/2197 REHABILITACION ELECTRICA DE BAÑOS, PINTURA, ANDADORES, PLAZA CIVICA Y BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES											
	NAVOJOA	SANEAL, EL			OBRA	ALUMNO					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	131.000	0.00				
	1,805,420.00	1,805,420.00	0.00	0.00	C-90062/2197 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY12						
	1,805,420.00	1,805,420.00	0.00	0.00							



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	No. Obra - Cve. Programática	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-90062/2198 CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA, RAMPAS Y BEBEDERO; REHABILITACION GENERALDE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y REFUERZO EN BARDA PERIMETRAL ENSECUNDARIA									
	BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	635.000	0.00		
	1,888,177.00	1,888,177.00	0.00	0.00	C-90062/2198 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY12				
	1,888,177.00	1,888,177.00	0.00	0.00					
C-90062/2199 CONSTRUCCION DE BEBEDERO, DE RAMPA, SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRESACONDITIONADOS Y REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIATECNICA 6,									
	BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	312.000	0.00		
	1,805,416.00	1,805,416.00	0.00	0.00	C-90062/2199 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY12				
	1,805,416.00	1,805,416.00	0.00	0.00					
C-90062/2200 IMPERMEABILIZACION DE 10 EDIFICIOS, CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE YPINTURA GENERAL EN SECUNDARIA TECNICA 4, VICENTE MONROY MENDOZA									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	1119.000	0.00		
	3,351,697.00	3,351,697.00	0.00	0.00	C-90062/2200 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY11				
	3,351,697.00	3,351,697.00	0.00	0.00					
C-90062/2201 INSTALACION DE CERCO PERIMETRAL Y REHABILITACION GENERAL DEL SISTEMAELECTRICO EN JARDIN DE NIÑOS ALEXANDER FLEMMING									
	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	104.000	0.00		
	327,386.00	327,386.00	0.00	0.00	C-90062/2201 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY05				
	327,386.00	327,386.00	0.00	0.00					
C-90062/2202 REHABILITACION Y REFORZAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL, REHABILITACION DESALIDAS ELECTRICAS Y TERMINACION DE OBRAS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCOROMO									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	122.000	0.00		
	1,280,654.00	1,280,654.00	0.00	0.00	C-90062/2202 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY07				
	1,280,654.00	1,280,654.00	0.00	0.00					
C-90062/2203 REHABILITACION DE AULAS, DE BAÑOS, DE BARDA-REJA PERIMETRAL Y ANDADORES EN TELESECUNDARIA 112									
	HUATABAMPO	SAHUARAL DE OTERO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	57.000	0.00		
	1,956,340.00	1,956,340.00	0.00	0.00	C-90062/2203 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY12				
	1,956,340.00	1,956,340.00	0.00	0.00					
C-90062/2206 REHABILITACION DE BARDA DE TECHOS DE CONCRETO, REPOSICIÓN DE CRISTALESDE VENTANAS, RESANES GENERALES EN JARDIN DE NIÑOS LOURDES GONZÁLEZ DEENCINAS.									
	HUATABAMPO	HUATABAMPO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	155.000	0.00		
	1,029,865.00	1,029,865.00	0.00	0.00	C-90062/2206 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY12				
	1,029,865.00	1,029,865.00	0.00	0.00					
C-90062/2207 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, DE BEBEDEROS, DE CISTERNA EQUIPADAE 2,800 LTS CON HIDRONEUMÁTICO, DE UN FIRME, REHABILITACIÓN DE LETRINA, Y DE									
	HERMOSILLO	PLAN DE AYALA			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	50.000	0.00		
	737,385.00	737,385.00	0.00	0.00	C-90062/2207 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY07				
	737,385.00	737,385.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-90062/2208 REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL, DE AULAS Y DE SERVICIOS SANITARIOS EN JARDÍN DE NIÑOS LA GOTITA									
	BENITO JUAREZ	ACEITUNITAS			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	29.000			
	611,439.00	611,439.00	0.00	0.00	C-90062/2208 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY12				
	611,439.00	611,439.00	0.00	0.00					
C-90062/2209 REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y SISTEMA ELÉCTRICO, PINTURA GENERAL EN JARDÍN DE NIÑOS ILI KARI									
	HUATABAMPO	ZAMICARIT			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	8.000			
	173,412.00	173,412.00	0.00	0.00	C-90062/2209 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY12				
	173,412.00	173,412.00	0.00	0.00					
C-90062/2210 CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE SERVICIOS SANITARIOS Y ACCESO, EN ESCUELA									
	NAVOJOA	GUAYMITAS			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	125.000			
	2,193,663.00	2,193,663.00	0.00	0.00	C-90062/2210 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY12				
	2,193,663.00	2,193,663.00	0.00	0.00					
C-90062/2211 REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO GENERAL Y DE CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLÓNICA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA									
	BACUM	VILLA GUADALUPE			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	60.000			
	384,643.00	384,643.00	0.00	0.00	C-90062/2211 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY10				
	384,643.00	384,643.00	0.00	0.00					
C-90062/2212 CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, SISTEMA ELÉCTRICO, DRENAJE, CERCO PERIMETRAL Y SISTEMA HIDRÁULICO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ									
	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	35.000			
	1,171,090.00	1,171,090.00	0.00	0.00	C-90062/2212 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY01				
	1,171,090.00	1,171,090.00	0.00	0.00					
C-90062/2213 REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA LEYVA									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	381.000			
	623,495.00	623,495.00	0.00	0.00	C-90062/2213 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY11				
	623,495.00	623,495.00	0.00	0.00					
C-90062/2214 CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y CONEXIÓN DE FOSA SÉPTICA EXISTENTE EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ									
	CAJEME	FRANCISCO VILLA			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	161.000			
	889,565.00	889,565.00	0.00	0.00	C-90062/2214 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY11				
	889,565.00	889,565.00	0.00	0.00					
C-90062/2215 SUSTITUCIÓN DE TECHOS DE AULA, ENJARRES, PISO, PUERTA Y PINTURA PARA EDUCACIÓN ESPECIAL (28FUA0086K) EN ESCUELA PRIMARIA CLUB CÁMARA JUNIOR									
	NAVOJOA	NAVOJOA			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	335.000			
	328,823.00	328,823.00	0.00	0.00	C-90062/2215 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY12				
	328,823.00	328,823.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-90062/2216 CONSTRUCCIÓN DE TRES CHIMENEAS Y UN BEBEDERO EN SECUNDARIA TÉCNICA 10, BIENVENIDA LÓPEZ URQUIDEZ									
	YECORA	YECORA			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	242.000			
	84,176.00	84,176.00	0.00	0.00	C-90062/2216 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY09				
	84,176.00	84,176.00	0.00	0.00					
C-90062/2217 REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA, POZODE ABSORCIÓN Y EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA									
	ETCHOJOA	MIL HECTAREAS			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	38.000			
	363,691.00	363,691.00	0.00	0.00	C-90062/2217 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY12				
	363,691.00	363,691.00	0.00	0.00					
C-90062/2218 REFORZAMIENTO DE TEJABAN, REHABILITACIÓN DE PISOS Y BARANDAL (EN SEGUNDO PISO), PINTURA Y ESCALERA METÁLICA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	326.000			
	203,175.00	203,175.00	0.00	0.00	C-90062/2218 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY07				
	203,175.00	203,175.00	0.00	0.00					
C-90062/2219 REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN SALIDAS DE AIRE, REFORZAMIENTO DE BARDAS Y REHABILITACIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS Y SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	696.000			
	133,172.00	133,172.00	0.00	0.00	C-90062/2219 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY07				
	133,172.00	133,172.00	0.00	0.00					
C-90062/2220 REHABILITACIÓN GENERAL DE TECHOS, DE BEBEDEROS, REFORZAMIENTO DE AZOTEAS EN MÓDULOS DE BAÑOS Y SUSTITUCIÓN DE BANQUETAS EN LETRINA HIDRÁULICA									
	HERMOSILLO	TRIUNFO, EL			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	117.000			
	200,741.00	200,741.00	0.00	0.00	C-90062/2220 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY07				
	200,741.00	200,741.00	0.00	0.00					
C-90062/2221 DEMOLICIÓN Y RETIRO DE EDIFICIO DE LA ESCUELA VIEJA EN ESCUELA PRIMARIA JESÚS GARCÍA									
	IMURIS	CUMERAL			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	17.000			
	66,889.00	66,889.00	0.00	0.00	C-90062/2221 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY03				
	66,889.00	66,889.00	0.00	0.00					
C-90062/2222 SUSTITUCIÓN Y CABLEADO DE LUMINARIAS Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN ESCUELA PRIMARIA ERNESTO SALAZAR GIRÓN									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	177.000			
	498,969.00	498,969.00	0.00	0.00	C-90062/2222 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY07				
	498,969.00	498,969.00	0.00	0.00					
C-90062/2223 REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CERCO PERIMETRAL EN SECUNDARIA TÉCNICA 5, TOMAS VALDEZ VILLEGAS									
	NAVOJOA	NAVOJOA			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	1282.000			
	349,306.00	349,306.00	0.00	0.00	C-90062/2223 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY12				
	349,306.00	349,306.00	0.00	0.00					





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	No. Obra - Cve. Programática	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-90062/2224 REPARACIÓN DE TECHOS, SISTEMA ELÉCTRICO, DEMOLICIÓN DE BEBEDEROS, PISOS DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, CERCO PERIMETRAL, CANCHAS DEPORTIVAS, PLAZA									
	SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	98.000			0.00
	1,575,286.00	1,575,286.00	0.00	0.00	C-90062/2224 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY08				
	1,575,286.00	1,575,286.00	0.00	0.00					
C-90062/2225 CONSTRUCCIÓN DE BARRA Y DEMOLICIÓN DE ALMACÉN EN ESCUELA PRIMARIA JESUSGARCÍA 1									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	226.000			0.00
	395,415.00	395,415.00	0.00	0.00	C-90062/2225 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY03				
	395,415.00	395,415.00	0.00	0.00					
C-90062/2226 SUBESTACIÓN, REFORZAMIENTO DE BARRA, GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN PÁPAGOS									
	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	148.000			0.00
	1,072,289.00	1,072,289.00	0.00	0.00	C-90062/2226 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY01				
	1,072,289.00	1,072,289.00	0.00	0.00					
C-90062/2227 REHABILITACIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHEMOC									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	316.000			0.00
	166,558.00	166,558.00	0.00	0.00	C-90062/2227 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY07				
	166,558.00	166,558.00	0.00	0.00					
C-90062/2228 SUSTITUCIÓN DE RED DE DRENAJE, REHAB MAYOR DE SERV. SANITARIOS Y REHAB DE CISTERNA EN JARDÍN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI									
	CAJEME	ESPERANZA			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	142.000			0.00
	76,138.00	76,138.00	0.00	0.00	C-90062/2228 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY11				
	76,138.00	76,138.00	0.00	0.00					
C-90062/2229 CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y MURO CON BASE DE CERCO, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE CISTERNA Y EQUIPO HIDRONEUMÁTICO,									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	59.000			0.00
	788,530.00	788,530.00	0.00	0.00	C-90062/2229 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY11				
	788,530.00	788,530.00	0.00	0.00					
C-90062/2230 CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS, REEMPLAZO DE LUMINARIAS, REHABILITACIÓN DE MUROS DE ACCESO VEHICULAR, COLOCACIÓN DE BASES PARA AIRES ACONDICIONADOS, RETIRO									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	247.000			0.00
	320,006.00	320,006.00	0.00	0.00	C-90062/2230 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY07				
	320,006.00	320,006.00	0.00	0.00					
C-90062/2231 REHABILITACIÓN DE BARRA PERIMETRAL, SUSTITUCIÓN DE CERCO DE MALLA CÍCLICA Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO BENITO									
	ONAVAS	ONAVAS			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	49.000			0.00
	720,900.00	720,900.00	0.00	0.00	C-90062/2231 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY08				
	720,900.00	720,900.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-90062/2232 RAPARACIÓN DE SANITARIOS, DRENAJE Y SISTEMA ELÉCTRICO EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA									
	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	184.000			
	1,328,686.00	1,328,686.00	0.00	0.00	C-90062/2232 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY01				
	1,328,686.00	1,328,686.00	0.00	0.00					
C-90062/2233 REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, ELIMINAR FILTRACIONES Y REHABILITACIÓN DE PISO DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMÍNGUEZ									
	EMPALME	EMPALME			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	137.000			
	597,461.00	597,461.00	0.00	0.00	C-90062/2233 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY10				
	597,461.00	597,461.00	0.00	0.00					
C-90062/2234 CONSTRUCCIÓN DE CONTRAFUERTE EN BARRA TIPO INSTITUCIONAL EN ESCUELA PRIMARIA TALAMANTE									
	SAHUARIPA	SAHUARIPA			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	168.000			
	27,812.00	27,812.00	0.00	0.00	C-90062/2234 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY09				
	27,812.00	27,812.00	0.00	0.00					
C-90062/2235 REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	324.000			
	20,670.00	20,670.00	0.00	0.00	C-90062/2235 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY07				
	20,670.00	20,670.00	0.00	0.00					
C-90062/2236 REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	312.000			
	357,029.00	357,029.00	0.00	0.00	C-90062/2236 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY07				
	357,029.00	357,029.00	0.00	0.00					
C-90062/2237 REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, PINTURA GENERAL, IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN TELESECUNDARIA 189									
	ONAVAS	ONAVAS			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	16.000			
	891,363.00	891,363.00	0.00	0.00	C-90062/2237 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY08				
	891,363.00	891,363.00	0.00	0.00					
C-90062/2238 REHABILITACIÓN DE TECHOS, AULAS, SISTEMA ELÉCTRICO, EQUIPO HIDRONEUMÁTICO Y DRENAJE EN C.A.M. ESTATAL COLONIA BELLAVISTA									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	70.000			
	974,706.00	974,706.00	0.00	0.00	C-90062/2238 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY11				
	974,706.00	974,706.00	0.00	0.00					
C-90062/2239 CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS EN DOS NIVELES, CANCHA CÍVICA DE USOS MÚLTIPLES Y DOS MÓDULOS DE BEBEDEROS EN COBACH HERMOSILLO V									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	1360.000			
	5,388,186.00	5,388,186.00	0.00	0.00	C-90062/2239 - 1100002100-2502E31K005N000-411061-155DL07				
	5,388,186.00	5,388,186.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	No. Obra - Cve. Programática	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-90062/2240 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR EN CECYTES HERMOSILLO IV									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	1634.000	0.00		
	1,275,535.00	1,275,535.00	0.00	0.00	C-90062/2240 - 1100002100-2502E31K005N000-411061-155DL07				
	1,275,535.00	1,275,535.00	0.00	0.00					
C-90062/2241 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR EN CECYTES NOGALES II									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	439.000	0.00		
	1,520,000.00	1,520,000.00	0.00	0.00	C-90062/2241 - 1100002100-2502E31K005N000-411061-155DL03				
	1,520,000.00	1,520,000.00	0.00	0.00					
C-90062/2242 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR EN CECYTES SAN LUIS RIOCOLORADO									
	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	307.000	0.00		
	1,520,000.00	1,520,000.00	0.00	0.00	C-90062/2242 - 1100002100-2502E31K005N000-411061-155DL01				
	1,520,000.00	1,520,000.00	0.00	0.00					
C-90062/2243 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR EN CECYTES HERMOSILLO II									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	363.000	0.00		
	828,186.00	828,186.00	0.00	0.00	C-90062/2243 - 1100002100-2502E31K005N000-411061-155DL07				
	828,186.00	828,186.00	0.00	0.00					
C-90062/2244 IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS, REHABILITACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, DEPISOS EN AULAS, DE ANDADORES,DE BANQUETAS Y DE DIRECCIÓN, EN JARDÍN DENI?OS									
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	75.000	0.00		
	809,072.00	809,072.00	0.00	0.00	C-90062/2244 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY10				
	809,072.00	809,072.00	0.00	0.00					
C-90062/2245 REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, SISTEMA HIDRÁULICO, BEBEDERO,CANCHA DEPORTIVA, SUSTITUCIÓN TECHOS EN CUATRO AULAS, INSTALACIÓN DELÁMPARAS EN									
	NAVOJOA	TIERRA BLANCA			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	142.000	0.00		
	1,490,019.00	1,490,019.00	0.00	0.00	C-90062/2245 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY12				
	1,490,019.00	1,490,019.00	0.00	0.00					
C-90062/2246 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, REHABILITACIÓN MAYOR DE SERVICIOSSANITARIOS, DE SISTEMA ELÉCTRICO, DE CERCO PERIMETRAL, CONSTRUCCIÓN DEFOSA									
	NAVOJOA	SANTA MARIA DEL BUARAJE			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	141.000	0.00		
	1,737,462.00	1,737,462.00	0.00	0.00	C-90062/2246 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY12				
	1,737,462.00	1,737,462.00	0.00	0.00					
C-90062/2247 REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN JARDÍN DE NI?OS IM JIABSI USI									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	PERSONAS			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	85.000	0.00		
	138,051.00	138,051.00	0.00	0.00	C-90062/2247 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY03				
	138,051.00	138,051.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-90062/2248 REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS JONASE SALK									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	88.000			0.00
	-----	-----	-----	-----					
	241,704.00	241,704.00	0.00	0.00	C-90062/2248 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY07				
	-----	-----	-----	-----					
	241,704.00	241,704.00	0.00	0.00					
C-90062/2249 CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN DE CISTERNA,DE BEBEDERO, DE CEJA DECONCRETO, REMODELACIÓN DE BAÑOS, SISTEMA DE BOMBEO CON HIRONEUMÁTICO,REPARACIÓN									
	CARBO	CARBO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	137.000			0.00
	-----	-----	-----	-----					
	777,408.00	777,408.00	0.00	0.00	C-90062/2249 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY05				
	-----	-----	-----	-----					
	777,408.00	777,408.00	0.00	0.00					
C-90062/2250 CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA, REHABILITACIÓN DE TECHOS, CONSTRUCCIÓN DERAMPA Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ									
	HUATABAMPO	RIITO MAZARAY			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	63.000			0.00
	-----	-----	-----	-----					
	1,037,518.00	1,037,518.00	0.00	0.00	C-90062/2250 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY12				
	-----	-----	-----	-----					
	1,037,518.00	1,037,518.00	0.00	0.00					
C-90062/2251 REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, DE APLANADOS Y GRIETAS, DEL SISTEMAELÉCTRICO, DE PISOS, CERCO PERIMETRAL Y PINTURA EN ESCUELA PRIMARIAFERNANDO F DWORAK									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	212.000			0.00
	-----	-----	-----	-----					
	1,229,992.00	1,229,992.00	0.00	0.00	C-90062/2251 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY11				
	-----	-----	-----	-----					
	1,229,992.00	1,229,992.00	0.00	0.00					
C-90062/2252 REHABILITACIÓN DE AULAS Y REHABILITACIÓN DE PISOS EN OBRA EXTERIOR ENESCUELA PRIMARIA MANUEL FERRA MARTÍNEZ									
	NAVOJOA	NAVOJOA			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	210.000			0.00
	-----	-----	-----	-----					
	151,184.00	151,184.00	0.00	0.00	C-90062/2252 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY12				
	-----	-----	-----	-----					
	151,184.00	151,184.00	0.00	0.00					
C-90062/2253 CONSTRUCCIÓN DE BARDA MURO CIEGO, REHABILITACIÓN DE BEBEDEROS YSERVICIOS SANITARIOS, REPARACIÓN DE TECHOS EN AULAS, DIRECCIÓN YSERVICIOS SANITARIOS									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	173.000			0.00
	-----	-----	-----	-----					
	2,598,863.00	2,598,863.00	0.00	0.00	C-90062/2253 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY11				
	-----	-----	-----	-----					
	2,598,863.00	2,598,863.00	0.00	0.00					
C-90062/2254 REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA HEROE DENACOZARI									
	EMPALME	EMPALME			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	129.000			0.00
	-----	-----	-----	-----					
	909,118.00	909,118.00	0.00	0.00	C-90062/2254 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY10				
	-----	-----	-----	-----					
	909,118.00	909,118.00	0.00	0.00					
C-90062/2255 CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA Y EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, IMPERMEABILIZACIÓN DE14 AULAS, REHABILITACIÓN DE BAÑOS, DE CERCO DE MALLA CICLÓNICA,									
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	279.000			0.00
	-----	-----	-----	-----					
	1,376,494.00	1,376,494.00	0.00	0.00	C-90062/2255 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY10				
	-----	-----	-----	-----					
	1,376,494.00	1,376,494.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Municipio		Localidad							
No. Obra / Proyecto											
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros							
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática						

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-90062/2256 REHABILITACIÓN ELÉCTRICA PARA AIRES ACONDICIONADOS Y REHABILITACIÓN DEMÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA VENTURA G TENA											
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		EQUIPO	ALUMNO						0.00
	0.00	0.00	0.00	1.000	346.000						
	593,938.00	593,938.00	0.00	0.00							
	593,938.00	593,938.00	0.00	0.00							
				C-90062/2256 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY01							
C-90062/2257 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, REPARACIÓN DE LOSA DE CONCRETO, DE SISTEMA ELÉCTRICO, CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR E IMPERMEABILIZACIÓN											
	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	ALUMNO						0.00
	0.00	0.00	0.00	1.000	100.000						
	628,034.00	628,034.00	0.00	0.00							
	628,034.00	628,034.00	0.00	0.00							
				C-90062/2257 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY07							
C-90062/2258 REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, REHABILITACIÓN GENERAL DE CISTERNA, DEMÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, RED DE DRENAJE E HIDRÁULICA EN ESCUELA PRIMARIA											
	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	ALUMNO						0.00
	0.00	0.00	0.00	1.000	521.000						
	1,209,520.00	1,209,520.00	0.00	0.00							
	1,209,520.00	1,209,520.00	0.00	0.00							
				C-90062/2258 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY07							
C-90062/2259 REHABILITACIÓN GENERAL DE RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS E IMPERMEABILIZACIÓN EN ESCUELA PRIMARIA PROFESORA AMALIA											
	CARBO	CARBO		OBRA	ALUMNO						0.00
	0.00	0.00	0.00	1.000	269.000						
	253,018.00	253,018.00	0.00	0.00							
	253,018.00	253,018.00	0.00	0.00							
				C-90062/2259 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY05							
C-90062/2260 IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS, REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE PISO, DE ALUMBRADO EXTERIOR, DRENAJE PLUVIAL EN ESCUELA PRIMARIA MAGISTERIO											
	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	ALUMNO						0.00
	0.00	0.00	0.00	1.000	326.000						
	1,206,066.00	1,206,066.00	0.00	0.00							
	1,206,066.00	1,206,066.00	0.00	0.00							
				C-90062/2260 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY07							
C-90062/2261 REPARACIÓN DE CERCO PERIMETRAL, CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE MUNICIPAL, CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS Y REHABILITACIÓN DE TECHOS EN ESCUELA											
	GUAYMAS	POTAM		OBRA	ALUMNO						0.00
	0.00	0.00	0.00	1.000	316.000						
	720,572.00	720,572.00	0.00	0.00							
	720,572.00	720,572.00	0.00	0.00							
				C-90062/2261 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY10							
C-90062/2262 CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, DE CISTERNA, REHABILITACIÓN DEMÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, DE BEBEDERO, DE SISTEMA ELÉCTRICO Y OBRA EXTERIOR											
	HERMOSILLO	MINEROS DE PILARES		OBRA	ALUMNO						0.00
	0.00	0.00	0.00	1.000	82.000						
	1,484,634.00	1,484,634.00	0.00	0.00							
	1,484,634.00	1,484,634.00	0.00	0.00							
				C-90062/2262 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY07							
C-90062/2263 CONSTRUCCIÓN DE RAMPA, IMPERMEABILIZACIÓN, ILUMINACIÓN, REHABILITACIÓN DE AREA DEPORTIVA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y PINTURA GENERAL EN ESCUELA											
	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	ALUMNO						0.00
	0.00	0.00	0.00	1.000	206.000						
	672,773.00	672,773.00	0.00	0.00							
	672,773.00	672,773.00	0.00	0.00							
				C-90062/2263 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY07							



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-90062/2264 CONSTRUCCIÓN DE BARDA MURO CIEGO, DE CANCHA CÍVICA Y BANQUETAS EN OBRAEXTERIOR, REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE AUDITORIO ENSECUNDARIA									
	EMPALME	EMPALME			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	396.000			
	2,100,861.00	2,100,861.00	0.00	0.00	C-90062/2264 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY10				
	2,100,861.00	2,100,861.00	0.00	0.00					
C-90062/2265 PINTURA GENERAL, REHABILITACIÓN DE MUROS, DE SISTEMA ELÉCTRICO, DEMÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, DE BEBEDEROS,REPOSICIÓN									
	HERMOSILLO	PLAN DE AYALA			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	62.000			
	1,863,440.00	1,863,440.00	0.00	0.00	C-90062/2265 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY07				
	1,863,440.00	1,863,440.00	0.00	0.00					
C-90062/2266 REHABILITACIÓN DE MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDEROS Y ALUMBRADOEN SECUNDARIA TÉCNICA 72, JOAQUÍN ENRIQUE FLORES									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	1819.000			
	1,188,033.00	1,188,033.00	0.00	0.00	C-90062/2266 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY07				
	1,188,033.00	1,188,033.00	0.00	0.00					
C-90062/2267 REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA ELTRABAJO (ICAT) UNIDAD CABORCA									
	CABORCA	HEROICA CABORCA			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	4800.000			
	402,881.00	402,881.00	0.00	0.00	C-90062/2267 - 1100002100-2506E46K002A000-411061-155A002				
	402,881.00	402,881.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	402,881.00	402,881.00	0.00	0.00	C-90062/2267 - 1100002100-2506E46K002A000-411061-155GU02				
	402,881.00	402,881.00	0.00	0.00					
C-90062/2268 REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO, DE CERCO PERIMETRAL Y EN DEPÓSITO DEBASURA EN CECYTES ESPERANZA									
	CAJEME	ESPERANZA			EQUIPO	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	1331.000			
	1,489,238.06	1,489,238.06	0.00	0.00	C-90062/2268 - 1100002100-2502E31K005N000-411061-145DL11				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-90062/2269 REHABILITACIÓN ELÉCTRICA GENERAL EN COBACH ERNESTO LÓPEZ RIESGO									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	450.000			
	2,111,236.80	2,111,236.80	0.00	0.00	C-90062/2269 - 1100002100-2502E31K005N000-411061-145DL07				
	2,111,236.80	2,111,236.80	0.00	0.00					
C-90062/2270 REHABILITACIÓN ELÉCTRICA GENERAL EN COBACH VILLA DE SERIS									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	916.000			
	1,192,932.40	1,192,932.40	0.00	0.00	C-90062/2270 - 1100002100-2502E31K005N000-411061-145DL07				
	1,192,932.40	1,192,932.40	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Municipio		Localidad							
No. Obra / Proyecto											
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros							Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática						

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-90062/2271 REHABILITACIÓN ELÉCTRICA GENERAL EN COBACH REFORMA											
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO					0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	941.000					
	-----	-----	-----	-----							
	627,282.17	627,282.17	0.00	0.00	C-90062/2271 - 1100002100-2502E31K005N000-411061-145DL07						
	-----	-----	-----	-----							
	627,282.17	627,282.17	0.00	0.00							
C-90062/2272 REHABILITACIÓN ELÉCTRICA GENERAL EN COBACH EUSEBIO FRANCISCO KINO											
	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO			OBRA	ALUMNO					0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	578.000					
	-----	-----	-----	-----							
	364,746.56	364,746.56	0.00	0.00	C-90062/2272 - 1100002100-2502E31K005N000-411061-145DL03						
	-----	-----	-----	-----							
	364,746.56	364,746.56	0.00	0.00							
C-90062/2273 REHABILITACIÓN ELÉCTRICA GENERAL EN COBACH NAVOJOA											
	NAVOJOA	NAVOJOA			OBRA	ALUMNO					0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	1536.000					
	-----	-----	-----	-----							
	1,396,132.57	1,396,132.57	0.00	0.00	C-90062/2273 - 1100002100-2502E31K005N000-411061-145DL12						
	-----	-----	-----	-----							
	1,396,132.57	1,396,132.57	0.00	0.00							
C-90062/2274 CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO V (INSTITUTOTECNOLOGICO DE NOGALES), NOGALES											
	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO					0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	2000.000					
	-----	-----	-----	-----							
	38,500,000.00	38,500,000.00	0.00	0.00	C-90062/2274 - 1100002100-2503E31K005N000-411061-155HI03						
	-----	-----	-----	-----							
	38,500,000.00	38,500,000.00	0.00	0.00							
C-90062/2275 EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE INFORMATICA, SOFTWARE Y HARDWARE(INSTITUTO TECNOLOGICO DE NOGALES), NOGALES											
	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO					0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	2000.000					
	-----	-----	-----	-----							
	6,233,044.00	6,233,044.00	0.00	0.00	C-90062/2275 - 1100002100-2503E31K005N000-411061-155HI03						
	-----	-----	-----	-----							
	6,233,044.00	6,233,044.00	0.00	0.00							
C-90062/2276 CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO III (INSTITUTOTECNOLOGICO DEL VALLE DEL YAQUI), BLOCK 611, BACUM											
	BACUM	CAMPO AGRICOLA NUMERO 611			OBRA	ALUMNO					0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	2000.000					
	-----	-----	-----	-----							
	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	C-90062/2276 - 1100002100-2503E31K005N000-411061-155HG10						
	-----	-----	-----	-----							
	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00							
C-90062/2277 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO (INSTITUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DEL YAQUI),BLOCK 611, BACUM											
	BACUM	CAMPO AGRICOLA NUMERO 611			OBRA	PERSONAS					0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	2000.000					
	-----	-----	-----	-----							
	5,141,780.00	5,141,780.00	0.00	0.00	C-90062/2277 - 1100002100-2503E31K005N000-411061-155HG10						
	-----	-----	-----	-----							
	5,141,780.00	5,141,780.00	0.00	0.00							
C-90062/2278 CONSTRUCCIONDE CENTRO DE INVESTIGACION AERONAUTICA (INSTITUTOTECNOLOGICO DE HERMOSILLO), HERMOSILLO											
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO					0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	2000.000					
	-----	-----	-----	-----							
	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	C-90062/2278 - 1100002100-2503E31K005N000-411061-155HF07						
	-----	-----	-----	-----							
	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00							



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-90062/2279 CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II (INSTITUTOTECNOLOGICO DE HERMOSILLO, HERMOSILLO)									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	2000.000			
	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	C-90062/2279 - 1100002100-2503E31K005N000-411061-155HF07				
	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00					
C-90062/2280 CONSTRUCCION, REHABILITACION, MOBILIARIO Y EQUIPO EN 48 PLANTELES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR EN EL ESTADO, VARIOS									
	VARIOS	VARIAS			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	48.000	400000.000			
	65,401,804.00	65,401,804.00	0.00	0.00	C-90062/2280 - 1100002100-2502E31K005N000-411061-151A013				
	65,401,804.00	65,401,804.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	65,401,804.00	65,401,804.00	0.00	0.00	C-90062/2280 - 1100002100-2502E31K005N000-411061-155BL13				
	65,401,804.00	65,401,804.00	0.00	0.00					
C-90062/2281 REPARACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORESMAGON									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	251.000			
	122,451.00	122,451.00	0.00	0.00	C-90062/2281 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY07				
	122,451.00	122,451.00	0.00	0.00					
C-90062/2282 SUBESTACIÓN, SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN, REHABILITACIÓN DE BAÑOS, ALUMBRADO EXTERIOR EN JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE MIRANDA CASTRO									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	77.000			
	1,081,431.00	1,081,431.00	0.00	0.00	C-90062/2282 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-135DY07				
	1,081,431.00	1,081,431.00	0.00	0.00					
C-90062/2283 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, CISTERNA Y EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN JARDÍN DE NIÑOS CLUB ROTARIO									
	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	143.000			
	493,574.00	493,574.00	0.00	0.00	C-90062/2283 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-135DY01				
	493,574.00	493,574.00	0.00	0.00					
C-90062/2284 CONSTRUCCIÓN DE BARRA CON MALLA, DE ASTA BANDERA, DE ESTRUCTURA CON MALLA SOMBRERA, CERCO PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE TEJABÁN EN JARDÍN DE NIÑOS									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	145.000			
	1,152,535.00	1,152,535.00	0.00	0.00	C-90062/2284 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-135DY07				
	1,152,535.00	1,152,535.00	0.00	0.00					
C-90062/2285 REHABILITACIÓN DE BAÑOS, DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, ACOMETIDA, BASE DE MEDICIÓN Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS EN JARDÍN DE NIÑOS									
	CAJEME	CUAHUTEMOC (CAMPO 5)			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	62.000			
	399,043.00	399,043.00	0.00	0.00	C-90062/2285 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-135DY11				
	399,043.00	399,043.00	0.00	0.00					





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-90062/2286 ALIMENTADORES ELÉCTRICOS Y REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN ESCUELA PRIMARIA RAMÓN GUILLERMO BONFIL VIVEROS									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	343.000			
	-----	-----	-----	-----					
	377,408.00	377,408.00	0.00	0.00	C-90062/2286 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-135DY07				
	-----	-----	-----	-----					
	377,408.00	377,408.00	0.00	0.00					
C-90062/2287 REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CAMBIO DE CUBIERTA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN UN AULA, REHABILITACIÓN ELÉCTRICA, DECERCO DE MALLA CICLÓNICA									
	QUIRIEGO	CABORA			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	58.000			
	-----	-----	-----	-----					
	513,802.00	513,802.00	0.00	0.00	C-90062/2287 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-135DY12				
	-----	-----	-----	-----					
	513,802.00	513,802.00	0.00	0.00					
C-90062/2288 CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN ESCUELA PRIMARIA NUEVACREACIÓN, ANTORCHA CAMPESINA									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	148.000			
	-----	-----	-----	-----					
	302,960.00	302,960.00	0.00	0.00	C-90062/2288 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-135DY07				
	-----	-----	-----	-----					
	302,960.00	302,960.00	0.00	0.00					
C-90062/2289 REPARACIÓN DE TECHOS, PINTURA GENERAL, REHABILITACIÓN DE AULAS, DEINSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONSTRUCCIÓN DE									
	NAVOJOA	TIERRA BLANCA			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	236.000			
	-----	-----	-----	-----					
	2,255,262.00	2,255,262.00	0.00	0.00	C-90062/2289 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-135DY12				
	-----	-----	-----	-----					
	2,255,262.00	2,255,262.00	0.00	0.00					
C-90062/2290 REHABILITACIÓN DE DRENAJE, DE SERVICIOS SANITARIOS, DE LUMINARIAS SUBURBANAS, DE BEBEDERO Y REGISTROS, AMPLIACIÓN DE PISOS, ANDADOR EN SECUNDARIA									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	1688.000			
	-----	-----	-----	-----					
	263,866.20	263,866.20	0.00	0.00	C-90062/2290 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-135DY07				
	-----	-----	-----	-----					
	263,866.20	263,866.20	0.00	0.00					
C-90062/2884 REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y DALA DA?ADA, REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE POZO EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS									
	HERMOSILLO	YUTA, LA			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	157.000			
	-----	-----	-----	-----					
	225,926.00	225,926.00	0.00	0.00	C-90062/2884 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY07				
	-----	-----	-----	-----					
	225,926.00	225,926.00	0.00	0.00					
C-90062/2885 CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA Y DE POZO DE ABSORCIÓN Y CANCELACIÓN DE FOSA EXISTENTE EN SECUNDARIA TÉCNICA 18, 7 DE NOVIEMBRE									
	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	319.000			
	-----	-----	-----	-----					
	161,179.00	161,179.00	0.00	0.00	C-90062/2885 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY06				
	-----	-----	-----	-----					
	161,179.00	161,179.00	0.00	0.00					
C-99999/0001 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES PARA LA EDUCACION BASICA (FAMEB) 2012									
	VARIOS	VARIAS			FONDO	ESTADO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1			
	-----	-----	-----	-----					
	9,332,646.83	9,332,646.83	0.00	0.00	C-99999/0001 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-125DY00				
	-----	-----	-----	-----					
	9,332,646.83	9,332,646.83	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros			No. Obra - Cve. Programática		

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-99999/0002 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES PARA LA EDUCACION BASICA (FAMEB) 2013									
VARIOS		VARIAS			FONDO		ESTADO		0.00
0.00		0.00			1		1		
24,530,300.12		24,530,300.12			0.00		0.00		C-99999/0002 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-135DY00
24,530,300.12		24,530,300.12			0.00		0.00		
C-99999/0003 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES PARA LA EDUCACION BASICA (FAMEB) 2014									
VARIOS		VARIAS			FONDO		ESTADO		0.00
0.00		0.00			1		1		
81,899,146.53		81,899,146.53			0.00		0.00		C-99999/0003 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-145DY00
81,899,146.53		81,899,146.53			0.00		0.00		
C-99999/0004 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR (FAMMES) 2014									
VARIOS		VARIAS			FONDO		ESTADO		0.00
0.00		0.00			1		1		
4,203,092.44		4,203,092.44			0.00		0.00		C-99999/0004 - 1100002100-2502E31K006N000-411061-145DL00
0.00		0.00			0.00		0.00		
0.00		0.00			0.00		0.00		
1,504,537.50		1,504,537.50			0.00		0.00		C-99999/0004 - 1100002100-2502E31K005N000-411061-145DL00
1,256,537.50		1,256,537.50			0.00		0.00		
0.00		0.00			0.00		0.00		
7,500,523.50		7,500,523.50			0.00		0.00		C-99999/0004 - 1100002100-2502E31K006N000-411051-145DL00
4,435,793.00		4,435,793.00			0.00		0.00		
C-99999/0005 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES PARA LA EDUCACION SUPERIOR (FAMES) 2012									
VARIOS		VARIAS			FONDO		ESTADO		0.00
0.00		0.00			1		1		
2,286,312.50		2,286,312.50			0.00		0.00		C-99999/0005 - 1100002100-2503E31K005N000-411061-125DZ00
2,286,312.50		2,286,312.50			0.00		0.00		
C-99999/0006 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES PARA LA EDUCACION SUPERIOR (FAMES) 2014									
VARIOS		VARIAS			FONDO		ESTADO		0.00
0.00		0.00			1		1		
44,535,770.36		44,535,770.36			0.00		0.00		C-99999/0006 - 1100002100-2503E31K005N000-411061-145DZ00
44,535,770.36		44,535,770.36			0.00		0.00		
0.00		0.00			0.00		0.00		
7,000,000.00		7,000,000.00			0.00		0.00		C-99999/0006 - 1100002100-2503E31K006N000-411051-145DZ00
7,000,000.00		7,000,000.00			0.00		0.00		



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-99999/0007 FONDO DE APORTACIONES P/FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2013

VARIOS	VARIAS	FONDO	ESTADO	
0.00	0.00	1	1	0.00
3,300,763.91	3,300,763.91			
3,300,763.91	3,300,763.91			

C-99999/0007 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-135DM00

C-99999/0008 FONDO DE APORTACIONES P/FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2013

VARIOS	VARIAS	FONDO	ESTADO	
0.00	0.00	1	1	0.00
1,008,756.45	1,008,756.45			
1,008,756.45	1,008,756.45			

C-99999/0008 - 1100002100-2503E31K005N000-411061-135DM00

C-99999/0009 FONDO DE APORTACIONES P/FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2014

VARIOS	VARIAS	FONDO	ESTADO	
0.00	0.00	1	1	0.00
9,223,806.19	9,223,806.19			
9,223,806.19	9,223,806.19			

C-99999/0009 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-145DM00

C-99999/0010 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CON RECURSOS PROPIOS DEL ESTADO 2014

VARIOS	VARIAS	FONDO	ESTADO	
0.00	0.00	1	1	0.00
976,198,006.63	976,198,006.63			
976,198,006.63	976,198,006.63			

C-99999/0010 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-141A000

0.00	0.00			
22,760,657.00	22,760,657.00			
22,760,657.00	22,760,657.00			

C-99999/0010 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-151A000

0.00	0.00			
47,997,620.01	47,997,620.01			
47,997,620.01	47,997,620.01			

C-99999/0010 - 1100002100-2501E31K006N000-411051-141A000

0.00	0.00			
26,518,821.17	26,518,821.17			
26,518,821.17	26,518,821.17			

C-99999/0010 - 1100002100-2501E31K006N000-411061-141A000

0.00	0.00			
16,000,000.00	16,000,000.00			
16,000,000.00	16,000,000.00			

C-99999/0010 - 1100002100-2501E31K007N000-411061-141A000



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	No. Obra - Cve. Programática	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

0.00	0.00	0.00	0.00					
38,641,250.63	38,641,250.63	0.00	0.00					C-99999/0010 - 1100002100-2502E31K005N000-411061-141A000
38,641,250.63	38,641,250.63	0.00	0.00					

0.00	0.00	0.00	0.00					
1,159,450.00	1,159,450.00	0.00	0.00					C-99999/0010 - 1100002100-2502E31K005N000-411061-151A000
1,159,450.00	1,159,450.00	0.00	0.00					

0.00	0.00	0.00	0.00					
2,733,685.04	2,733,685.04	0.00	0.00					C-99999/0010 - 1100002100-2502E31K006N000-411061-141A000
2,733,685.04	2,733,685.04	0.00	0.00					

0.00	0.00	0.00	0.00					
24,667,531.31	24,667,531.31	0.00	0.00					C-99999/0010 - 1100002100-2503E31K005N000-411061-141A000
24,667,531.31	24,667,531.31	0.00	0.00					

0.00	0.00	0.00	0.00					
9,350.87	9,350.87	0.00	0.00					C-99999/0010 - 1100002100-2505E31K005N000-411061-141A000
9,350.87	9,350.87	0.00	0.00					

C-99999/0011 PROGRAMA DE EXPANSION DE LA OFERTA EDUCATIVA 2014

VARIOS	VARIAS	FONDO	ESTADO	0.00
0.00	0.00	1	1	
23,694,352.94	23,694,352.94			
23,694,352.94	23,694,352.94			

C-99999/0011 - 1100002100-2503E31K005N000-411061-145FW00

0.00	0.00	0.00	0.00					
117,647.06	117,647.06	0.00	0.00					C-99999/0011 - 1100002100-2503E31K005N000-411111-145FW00
117,647.06	117,647.06	0.00	0.00					

C-99999/0012 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES PARA LA EDUCACION SUPERIOR (FAMES) 2013

VARIOS	VARIAS	FONDO	ESTADO	0.00
0.00	0.00	1	1	
9,000,000.00	9,000,000.00			
9,000,000.00	9,000,000.00			

C-99999/0012 - 1100002100-2503E31K006N000-411051-135DZ00

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-99999/0013 CONVENIOS EDUCACION 2013

VARIOS	VARIAS	FONDO	ESTADO	
0.00	0.00	1	1	0.00
3,248,553.00	3,248,553.00	C-99999/0013 - 1100002100-2503E31K005N000-411061-135AQ00		
3,248,553.00	3,248,553.00			
0.00	0.00			
66,297.00	66,297.00	C-99999/0013 - 1100002100-2503E31K005N000-411111-135AQ00		
66,297.00	66,297.00			

C-99999/0014 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES PARA LA EDUCACION BASICA (FAMEB) 2015

VARIOS	VARIAS	FONDO	ESTADO	
0.00	0.00	1	1	0.00
53,858,165.00	53,858,165.00	C-99999/0014 - 1100002100-2501E31K005N000-411061-155DY00		
53,858,165.00	53,858,165.00			
0.00	0.00			
14,999,137.00	14,999,137.00	C-99999/0014 - 1100002100-2501E31K006N000-411061-155DY00		
14,999,137.00	14,999,137.00			

C-99999/0015 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES PARA LA EDUCACION SUPERIOR (FAMES) 2015

VARIOS	VARIAS	FONDO	ESTADO	
0.00	0.00	1	1	0.00
1,394,120.00	1,394,120.00	C-99999/0015 - 1100002100-2503E31K006N000-411051-155DZ00		
1,394,120.00	1,394,120.00			
845,559,836.00	845,559,836.00			
2,136,039,600.99	2,132,132,395.51	<b>Total Modalidad</b>		79
1,975,583,790.09	1,971,676,584.61			342 Obras
				261

[ 5H ] CONSTRUCCION, REHABIL. Y MEJORAM. URB. D/LA PLANTA FIS. P/LA CULT. Y EL DEPORTE

C-00055/0002 REHABILITACION DE KIOSKO EN PLAZA PUBLICA

BACADEHUACHI	BACADEHUACHI	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	200	80.00
192,700.00	192,400.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
192,700.00	192,400.00			

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO

BACERAC	BACERAC	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	650	100.00
491,000.00	490,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
491,000.00	490,000.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Municipio		Localidad					
No. Obra / Proyecto									
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[ 5H ] CONSTRUCCION, REHABIL. Y MEJORAM. URB. D/LA PLANTA FIS. P/LA CULT. Y EL DEPORTE

C-00055/0002 SUMINISTRO E INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE PLAZA PUBLICA

BENITO JUAREZ		VILLA JUAREZ (IRRIGACION)		OBRA	PERSONAS	45.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	4500	
422,627.35	420,077.35	0.00	2,550.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
422,627.35	420,077.35	0.00	2,550.00			

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN PLAZA CIVICA NUEVA IMAGEN

CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	450	
441,461.81	440,461.81	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
441,461.81	440,461.81	0.00	1,000.00			

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE PARQUE DEL DIF

CANANEA		CANANEA		OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	400	
2,000,000.00	1,999,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
2,000,000.00	1,999,000.00	0.00	1,000.00			

C-00055/0002 REHABILITACION DE PARQUE EN FRACCIONAMIENTO OBISPOS II

HERMOSILLO		HERMOSILLO		OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000	
350,000.00	349,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
350,000.00	349,000.00	0.00	1,000.00			

C-00055/0002 REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA LAS QUINTAS

HERMOSILLO		HERMOSILLO		OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	950	
491,000.00	490,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
491,000.00	490,000.00	0.00	1,000.00			

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE CERCO EN PARQUE EN COLONIA MISON DEL REAL

HERMOSILLO		HERMOSILLO		OBRA	PERSONAS	70.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	100	
319,500.00	318,500.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
319,500.00	318,500.00	0.00	1,000.00			

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y RAMPAS EN PARQUE COLONIA LAS GRANJAS

HERMOSILLO		HERMOSILLO		OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	150	
292,150.00	291,650.00	0.00	500.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
292,150.00	291,650.00	0.00	500.00			

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE CERCO EN PARQUE EN COLONIA CASA BLANCA

HERMOSILLO		HERMOSILLO		OBRA	PERSONAS	80.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	300	
310,000.00	309,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
310,000.00	309,000.00	0.00	1,000.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Municipio		Localidad							
No. Obra / Proyecto											
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros							
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática						

[ 5H ] CONSTRUCCION, REHABIL. Y MEJORAM. URB. D/LA PLANTA FIS. P/LA CULT. Y EL DEPORTE

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES

ARIZPE	SINOQUIPE	OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	1	250	
561,900.00	477,615.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
561,900.00	477,615.00			

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE CERCO Y ACCESO PRINCIPAL EN PANTEON SAN MIGUELITO

BAVISPE	BAVISPE	OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	1	650	
242,991.84	206,543.06	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
242,991.84	206,543.06			

C-00055/0004 REMODELACION DE PLAZA MUNICIPAL BAVISPE

BAVISPE	BAVISPE	OBRA	PERSONAS	80.00
0.00	0.00	1	650	
279,842.05	237,865.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
279,842.05	237,865.00			

C-00055/0004 FABRICACION Y COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES EN PLAZA PUBLICA

BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	OBRA	PERSONAS	90.00
0.00	0.00	1	400	
43,760.00	37,196.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
43,760.00	37,196.00			

C-00055/0004 REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE BATEVITO

BENITO JUAREZ	BATEVITO	OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	1	650	
100,000.00	85,000.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
100,000.00	85,000.00			

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN PANTEON MUNICIPAL

CUCURPE	CUCURPE	OBRA	PERSONAS	25.00
0.00	0.00	1	1200	
249,500.00	212,075.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
249,500.00	212,075.00			

C-00055/0004 INSTALACION DE ALUMBRADO EN PLAZA PUBLICA

CUMPAS	JECORI	OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	1	611	
45,903.11	39,017.64	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
45,903.11	39,017.64			

C-00055/0004 INSTALACION DE ALUMBRADO EN PLAZA PUBLICA

CUMPAS	ALVARO OBREGON SUR	OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	1	50	
60,007.60	51,006.46	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
60,007.60	51,006.46			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas		Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		Av. Físico %		

[ 5H ] CONSTRUCCION, REHABIL. Y MEJORAM. URB. D/LA PLANTA FIS. P/LA CULT. Y EL DEPORTE

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN COLONIA ARMANDO LOPEZ NOGALES

ETCHOJOA		ETCHOJOA			OBRA	PERSONAS	25.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	500		
549,313.26	466,916.00	0.00	82,397.26	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
549,313.26	466,916.00	0.00	82,397.26				

C-00055/0004 REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO

ETCHOJOA		ETCHOJOA			OBRA	PERSONAS	25.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	500		
104,888.58	37,938.30	0.00	66,950.28	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
104,888.58	37,938.30	0.00	66,950.28				

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE PLAZA DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE HUEPAC

HUEPAC		HUEPAC			OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	400		
238,031.13	202,326.46	0.00	35,704.67	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
238,031.13	202,326.46	0.00	35,704.67				

C-00055/0004 REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA DE LA GALERA

COLORADA, LA		GALERA, LA			OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	200		
286,431.23	243,466.54	0.00	42,964.69	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
286,431.23	243,466.54	0.00	42,964.69				

C-00055/0004 REMODELACION DE PARQUE LAS LIEBRES

MOCTEZUMA		MOCTEZUMA			OBRA	PERSONAS	25.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	400		
237,167.07	201,592.01	0.00	35,575.06	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
237,167.07	201,592.01	0.00	35,575.06				

C-00055/0004 REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE MESA DE TRES RIOS

NACORI CHICO		MESA TRES RIOS, LA			OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	420		
275,201.44	233,921.00	0.00	41,280.44	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
275,201.44	233,921.00	0.00	41,280.44				

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE PALAPAS Y SANITARIOS EN AREA RECREATIVA

SAN PEDRO DE LA CUEVA		HUEPARI			OBRA	PERSONAS	80.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	350		
264,049.72	224,442.00	0.00	39,607.72	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
264,049.72	224,442.00	0.00	39,607.72				

C-00055/0004 REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA

SOYOPA		NOVILLO, EL			OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	450		
467,756.84	397,593.31	0.00	70,163.53	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
467,756.84	397,593.31	0.00	70,163.53				





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
						No. Obra - Cve. Programática			

[ 5H ] CONSTRUCCION, REHABIL. Y MEJORAM. URB. D/LA PLANTA FIS. P/LA CULT. Y EL DEPORTE

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE FACHADA Y CERCO PERIMETRAL EN PANTEON MUNICIPAL

SOYOPA	NOVILLO, EL	OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	1	450	
168,881.92	143,549.63			C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
168,881.92	143,549.63			

C-00055/0004 REHABILITACION E PLAZA PUBLICA

SOYOPA	TONICHI	OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	1	450	
158,660.85	134,861.72			C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
158,660.85	134,861.72			

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN CALLE VICENTE GUERRERO FINAL

TRINCHERAS	TRINCHERAS	OBRA	PERSONAS	25.00
0.00	0.00	1	250	
96,179.58	81,752.64			C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
96,179.58	81,752.64			

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE FACHADA DE ACCESO EN PANTEON MUNICIPAL

TUBUTAMA	SAN MANUEL (SAN MANUEL OCUCA)	OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	1	450	
111,182.14	94,504.82			C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
111,182.14	94,504.82			

0.00	0.00	0.00	0.00	0
9,852,087.52	9,109,271.75	0.00	742,815.77	<b>Total Modalidad</b> 30 Obras
9,852,087.52	9,109,271.75	0.00	742,815.77	30

[ 5K ] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

C-00015/0044 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO DEL SUTSPES EN

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONA	50.00
66,816,463.00	66,816,463.00	0.000	715061	
0.00	0.00			C-00015/0044 - 1100000200-2201E40KA61A000-614272-155CN07
0.00	0.00			

C-00058/0002 FA-200/13.- REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	0.00
0.00	0.00	1	300	
74,334.47	74,334.47			C-00058/0002 - 1100000200-2201E42K007A000-622032-135DM07
0.00	0.00			

C-00058/0004 ED-096.- REMODELACION DE OFICINAS PROVISIONALES DE TELECOM Y CORREOS DEMEXICO EN NOGALES

NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	PERSONAS	0.00
0.00	0.00	1	15000	
801,154.63	801,154.63			C-00058/0004 - 1100000200-2201E42K007A000-612032-141A003
0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5K ] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

C-00055/0002 REMODELACION DEL EDIFICIO DE TELEMEX

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	1	180	
801,000.00	800,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
801,000.00	800,000.00			

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL

TEPACHE	TEPACHE	OBRA	PERSONAS	80.00
0.00	0.00	1	150	
369,000.00	368,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
369,000.00	368,000.00			

C-00055/0002 REMODELACION DE EDIFICIO DE LA COMANDANCIA

TRINCHERAS	TRINCHERAS	OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	1	80	
701,000.00	700,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
701,000.00	700,000.00			

C-00055/0004 REHABILITACION DE MUROS INTERIORES, EXTERIORES Y PUERTAS EN EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO

BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	1	8500	
308,317.99	262,070.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
308,317.99	262,070.00			

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN INSTALACIONES DEL INAPAM

BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	1	175	
246,640.05	209,644.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
246,640.05	209,644.00			

C-00055/0004 REHABILITACION EN EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL

ETCHOJOA	ETCHOJOA	OBRA	PERSONAS	25.00
0.00	0.00	1	9710	
99,699.88	84,744.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
99,699.88	84,744.00			

C-00055/0004 REHABILITACION DE PINTURA EN MUROS DEL PALACIO MUNICIPAL

GRANADOS	GRANADOS	OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	1	450	
20,500.00	17,373.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
20,500.00	17,373.00			

C-00055/0004 TERMINACION DE LAS OFICINAS DEL SUTSMH

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	25.00
0.00	0.00	1	1700	
446,044.55	312,231.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
446,044.55	312,231.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Municipio		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
No. Obra / Proyecto								
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ 5K ] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN H. AYUNTAMIENTO

HUEPAC	HUEPAC			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	800	100.00
214,572.47	182,386.60	0.00	32,185.87	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
214,572.47	182,386.60	0.00	32,185.87			

C-00055/0004 INSTALACION DE FALSO PLAFON EN ARCHIVO MUNICIPAL

OPODEPE	OPODEPE			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	340	100.00
42,501.54	36,126.31	0.00	6,375.23	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
42,501.54	36,126.31	0.00	6,375.23			

C-00055/0004 AMPLIACION DE SALA DE CAPACITACION

SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	10972	50.00
211,974.00	180,156.00	0.00	31,818.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
211,974.00	180,156.00	0.00	31,818.00			

C-00055/0004 AMPLIACION DEL EDIFICIO DEL DIF

SANTA CRUZ	SANTA CRUZ			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	600	25.00
113,976.73	96,880.22	0.00	17,096.51	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
113,976.73	96,880.22	0.00	17,096.51			

C-00055/0004 REHABILITACION DE PINTURA EN MUROS DE PALACIO MUNICIPAL

TEPACHE	TEPACHE			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	450	100.00
39,500.00	33,574.00	0.00	5,926.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
39,500.00	33,574.00	0.00	5,926.00			

C-00055/0004 REHABILITACION DEL DIF MUNICIPAL

TRINCHERAS	TRINCHERAS			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	800	25.00
94,859.24	80,630.35	0.00	14,228.89	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
94,859.24	80,630.35	0.00	14,228.89			

66,816,463.00	66,816,463.00	0.00	0.00			1
4,585,075.55	4,239,304.58	0.00	345,770.97	<b>Total Modalidad</b>		16 Obras
3,709,586.45	3,363,815.48	0.00	345,770.97			14

[ 5Y ] EDIFICIOS PARA SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

C-00055/0004 REMODELACION DE LA UNIDAD MEDICA BASICA DE REHABILITACION (UBR)

SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	10972	25.00
53,352.00	45,282.00	0.00	8,070.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
53,352.00	45,282.00	0.00	8,070.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
					No. Obra - Cve. Programática				
	0.00	0.00	0.00	0.00			0		
	53,352.00	45,282.00	0.00	8,070.00	<b>Total Modalidad</b>		1	Obras	
	53,352.00	45,282.00	0.00	8,070.00			1		

[ AU ] APOYO A MUNICIPIOS

C-00055/0004 REHABILITACION DE RASTRO MUNICIPAL

SAN IGNACIO RIO MUERTO		SAN IGNACIO RIO MUERTO		OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	10972	
101,000.00	85,850.00	0.00	15,150.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
101,000.00	85,850.00	0.00	15,150.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			0
101,000.00	85,850.00	0.00	15,150.00	<b>Total Modalidad</b>		1
101,000.00	85,850.00	0.00	15,150.00			1

[ BF ] POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL

C-00018/0031 ESTUDIOS DEFINITIVOS DE PROPIEDAD DEL SUELO EN ZONA DE AMPLIACIÓN

AGUA PRIETA		AGUA PRIETA		PERSONA	0.00
233,200.00	233,200.00	0.00	0.00	0.000	77254
233,200.00	233,200.00	0.00	0.00	C-00018/0031 - 1100000300-2201E40KAA6A000-614062-155AC04	
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00018/0032 AVALÚO DE PREDIOS EN ZONA DE AMPLIACIÓN DE GARITA

AGUA PRIETA		AGUA PRIETA		PERSONA	0.00
408,100.00	408,100.00	0.00	0.00	0.000	77254
408,100.00	408,100.00	0.00	0.00	C-00018/0032 - 1100000300-2201E40KAA7A000-614062-155AC04	
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00018/0034 ESTUDIO Y ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PARA LA AMPLIACIÓN DEL PUERTO

AGUA PRIETA		AGUA PRIETA		PERSONA	0.00	
174,900.00	174,900.00	0.00	0.00	0.000	77254	
174,900.00	174,900.00	0.00	0.00	C-00018/0034 - 1100000300-2201E40KAA9A000-614062-155AC04		
0.00	0.00	0.00	0.00			
816,200.00	816,200.00	0.00	0.00			3
816,200.00	816,200.00	0.00	0.00	<b>Total Modalidad</b>		3
0.00	0.00	0.00	0.00			0

[ CK ] PROMOCION DE LA JUSTICIA

C-00058/0006 REMODELACION DE EDIFICIO PARA ADECUACION DE SALA DE JUICIOS ORALES EN HERMOSILLO

HERMOSILLO		HERMOSILLO		METRO CUADRADO	PERSONAS	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	95000.000	
7,126,045.00	7,126,045.00	0.00	0.00	C-00058/0006 - 1100000200-1202E53K005A000-622032-135DM07		
2,509,139.30	2,509,139.30	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ CK ] PROMOCION DE LA JUSTICIA

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	122,863.00	122,863.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00058/0006 - 1100000200-1202E53K005A000-622202-135DM07									
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00058/0007 REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL ÁREA DE ATENCIÓN TEMPRANA DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA EN EL DISTRITO DE HERMOSILLO									
HERMOSILLO		HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS			5.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	95000.000			
	1,092,546.00	1,092,546.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00058/0007 - 1100000200-1202E53K005A000-6222032-151A007									
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	32,776.00	32,776.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00058/0007 - 1100000200-1202E53K005A000-622202-151A007									
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00093/0029 REHABILITACION DE EDIFICIO PARA ALBERGAR JUZGADO DE ORALIDAD PENAL CONSEDE EN SAN LUIS RIO COLORADO									
SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO			METRO CUADRADO	PERSONAS			3.50
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	178280.000			
	953,800.84	953,800.84	0.00	0.00					
	953,800.84	953,800.84	0.00	0.00					
C-00093/0029 - 1100000200-1202E53K005A000-622192-155GL01									
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00093/0030 AMPLIACION DE EDIFICIO PARA ALBERGAR JUZGADOS DE ORALIDAD PENAL CON SEDEEN NAVOJOA									
NAVOJOA		NAVOJOA			OBRA	PERSONAS			3.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	348972.000			
	1,838,082.92	1,838,082.92	0.00	0.00					
	1,838,082.92	1,838,082.92	0.00	0.00					
C-00093/0030 - 1100000200-1202E53K005A000-622192-155GL12									
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00093/0031 AMPLIACION DE EDIFICIO PARA ALBERGAR JUZGADO DE ORALIDAD PENAL CON SEDEEN CABORCA									
CABORCA		HEROICA CABORCA			OBRA	PERSONAS			5.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	169162.000			
	3,022,646.08	3,022,646.08	0.00	0.00					
	3,022,646.08	3,022,646.08	0.00	0.00					
C-00093/0031 - 1100000200-1202E53K005A000-622192-155GL02									
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00093/0032 CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA ALBERGAR JUZGADO DE ORALIDAD PENAL CONSEDE EN AGUA PRIETA									
AGUA PRIETA		AGUA PRIETA			OBRA	PERSONAS			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	169162.000			
	3,022,646.08	3,022,646.08	0.00	0.00					
	3,022,646.08	3,022,646.08	0.00	0.00					
C-00093/0032 - 1100000200-1202E53K005A000-622192-155GL04									
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00093/0033 REHABILITACION DE EDIFICIO PARA ALBERGAR JUZGADO DE ORALIDAD PENAL DELDISTRITO JUDICIAL CON SEDE EN HERMOSILLO, 2DA ETAPA									
HERMOSILLO		HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	877520.000			
	1,021,862.23	1,021,862.23	0.00	0.00					
	1,021,862.23	1,021,862.23	0.00	0.00					
C-00093/0033 - 1100000200-1202E53K005A000-622192-155GL07									



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ CK ] PROMOCION DE LA JUSTICIA

C-00093/0034 CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA ALBERGAR EL JUZGADO DE ORALIDAD PENAL CONSEDE EN CIUDAD OBREGÓN

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1.000	451493.000	1.00
12,071,149.63	12,071,149.63			
12,071,149.63	12,071,149.63			

C-00093/0034 - 1100000200-1202E53K005A000-622192-155GL11

C-00093/0035 CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA ALBERGAR EL JUZGADO DE ORALIDAD PENAL DE NOGALES

NOGALES	HEROICA NOGALES	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	1.000	286560.000	3.00
12,071,149.63	12,071,149.63			
12,071,149.63	12,071,149.63			

C-00093/0035 - 1100000200-1202E53K005A000-622192-155GL03

C-00093/0036 CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA ALBERGAR EL JUZGADO DE ORALIDAD PENAL DEGUAYMAS

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	1.000	203430.000	1.00
3,022,646.08	3,022,646.08			
3,022,646.08	3,022,646.08			

C-00093/0036 - 1100000200-1202E53K005A000-622192-155GL10

C-00093/0037 REMODELACION DEL CENTRO INTEGRAL DE PROCURACION DE JUSTICIA EN EL DISTRITO DE HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1.000	844396.000	0.00
715,963.60	715,963.60			
715,963.60	715,963.60			

C-00093/0037 - 1100000200-1202E53K005A000-622192-155GL07

C-00093/0038 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA EN EL DISTRITO DE NAVOJOA

NAVOJOA	NAVOJOA	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	1.000	348972.000	4.17
5,198,250.00	5,198,250.00			
5,198,250.00	5,198,250.00			

C-00093/0038 - 1100000200-1202E53K005A000-622192-155GL12

C-00093/0039 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION TEMPRANA EN EL DISTRITO DE AGUA PRIETA

AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1.000	169192.000	0.00
3,517,410.00	3,517,410.00			
3,517,410.00	3,517,410.00			

C-00093/0039 - 1100000200-1202E53K005A000-622192-155GL04

C-00093/0040 CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL CENTRO DE ATENCION TEMPRANA EN EL DISTRITO DE SAN LUIS RIO COLORADO

SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	1.000	178280.000	0.00
4,052,750.00	4,052,750.00			
4,052,750.00	4,052,750.00			

C-00093/0040 - 1100000200-1202E53K005A000-622192-155GL01

C-00093/0041 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION TEMPRANA EN EL DISTRITO DE ALTAR CON SEDE EN CABORCA

CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1.000	180030.000	0.00
2,479,500.00	2,479,500.00			
2,479,500.00	2,479,500.00			

C-00093/0041 - 1100000200-1202E53K005A000-622192-155GL02



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ CK ] PROMOCION DE LA JUSTICIA

C-00093/0042 REMODELACION EN AREA DE ATENCION TEMPRANA DEL CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA EN EL DISTRITO DE NOGALES

NOGALES		HEROICA NOGALES		METRO LINEAL	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	286500.000	10.00
1,093,398.60	1,093,398.60	0.00	0.00	C-00093/0042 - 1100000200-1202E53K005A000-622192-155GL03		
1,093,398.60	1,093,398.60	0.00	0.00			

C-00093/0043 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION TEMPRANA EN EL DISTRITO DE GUAYMAS

GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	203430.000	0.00
4,089,000.00	4,089,000.00	0.00	0.00	C-00093/0043 - 1100000200-1202E53K005A000-622192-155GL10		
4,089,000.00	4,089,000.00	0.00	0.00			

C-00093/0044 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION TEMPRANA EN EL DISTRITO DE CAJEME CON SEDE EN CIUDAD OBREGON, PRIMERA ETAPA

CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	451493.000	0.00
2,885,137.50	2,885,137.50	0.00	0.00	C-00093/0044 - 1100000200-1202E53K005A000-622192-155GL11		
2,885,137.50	2,885,137.50	0.00	0.00			

C-00093/0045 CONSTRUCCION DE LA BODEGA DE EVIDENCIAS DEL DISTRITO DE HERMOSILLO, PRIMERA ETAPA

HERMOSILLO		HERMOSILLO		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	844396.000	2.00
3,549,985.00	3,549,985.00	0.00	0.00	C-00093/0045 - 1100000200-1202E53K005A000-622192-155GL07		
3,549,985.00	3,549,985.00	0.00	0.00			

C-00098/0009 ELABORACION DE DIVERSOS PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA PARA LA IMPARTICION DEL NUEVO SISTEMA DE

VARIOS		VARIAS		METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	18.000	750000.000	100.00
7,828,198.12	7,828,198.12	0.00	0.00	C-00098/0009 - 1100000200-1201E42K009A000-625052-151A013		
3,250,843.71	3,250,843.71	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00			0
80,807,806.31	80,807,806.31	0.00	0.00	<b>Total Modalidad</b>		20 Obras
70,365,361.20	70,365,361.20	0.00	0.00			19

[ DN ] ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

C-00055/0004 AMPLIACION DE TECHUMBRE EN CANCHA DEL DIF MUNICIPAL

ARIVECHI		ARIVECHI		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	850	25.00
131,100.00	111,381.00	0.00	19,719.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
131,100.00	111,381.00	0.00	19,719.00			

0.00	0.00	0.00	0.00			0
131,100.00	111,381.00	0.00	19,719.00	<b>Total Modalidad</b>		1 Obras
131,100.00	111,381.00	0.00	19,719.00			1

[ ED ] DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ ED ] DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

C-00055/0002 INSTALACION DE DRENAJE EN CALLE DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO

RAYON	RAYON			ML	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	235	200	100.00
275,000.00	274,700.00	0.00	300.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
275,000.00	274,700.00	0.00	300.00			

C-00055/0004 REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE ROSARIO VALENZUELA

ALTAR	ALTAR			ML	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	270	300	25.00
206,424.51	154,818.38	0.00	51,606.13	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
206,424.51	154,818.38	0.00	51,606.13			

C-00055/0004 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE IGNACIO PESQUEIRA

ARIZPE	ARIZPE			METRO LINEAL	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	47	40	80.00
59,700.00	50,745.00	0.00	8,955.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
59,700.00	50,745.00	0.00	8,955.00			

C-00055/0004 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE PUEBLA Y AVENIDA PROFESORA JULIA GALAZ

BACADEHUACHI	BACADEHUACHI			METRO LINEAL	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	355	180	25.00
263,667.00	224,116.00	0.00	39,551.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
263,667.00	224,116.00	0.00	39,551.00			

C-00055/0004 AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAMON AGRAMON

BACUM	BACUM			METRO LINEAL	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	240	100	100.00
170,676.60	145,075.11	0.00	25,601.49	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
170,676.60	145,075.11	0.00	25,601.49			

C-00055/0004 AMPLIACION DE LAL RED DE DRENAJE DE 8" EN CALLE PRIMERO DE OCTUBRE Y SIN NOMBRE

BAVIACORA	BAVIACORA			ML	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	480	400	25.00
296,314.65	251,867.45	0.00	44,447.20	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
296,314.65	251,867.45	0.00	44,447.20			

C-00055/0004 AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE DE 8" EN CALLE LOS OLIVOS FINAL

BAVIACORA	BAVIACORA			ML	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	450	400	25.00
243,071.69	206,610.93	0.00	36,460.76	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
243,071.69	206,610.93	0.00	36,460.76			

C-00055/0004 AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN AVENIDA NIÑOS HEROES

CUMPAS	CUMPAS			METRO LINEAL	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	140	3000	100.00
119,605.18	101,664.40	0.00	17,940.78	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
119,605.18	101,664.40	0.00	17,940.78			





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Municipio		Localidad							
No. Obra / Proyecto											
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros							Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	No. Obra - Cve. Programática				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros							

[ ED ] DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS

C-00055/0004 AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN COLONIA TRES ALAMOS LA MILPITA

NACOZARI DE GARCIA		NACOZARI DE GARCIA		METRO LINEAL		PERSONAS				
0.00	0.00	0.00	0.00	220	100	100.00				
171,000.00	145,350.00	0.00	25,650.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013						
171,000.00	145,350.00	0.00	25,650.00							

C-00055/0004 REHABILITACION DE DRENAJE EN AVENIDA FERROCARRIL

SANTA ANA		SANTA ANA		ML		PERSONAS				
0.00	0.00	0.00	0.00	300	2000	25.00				
630,081.95	472,561.47	0.00	157,520.48	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013						
630,081.95	472,561.47	0.00	157,520.48							

C-00055/0004 AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES

YECORA		YECORA		ML		PERSONAS				
0.00	0.00	0.00	0.00	400	85	100.00				
238,800.00	202,980.00	0.00	35,820.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013						
238,800.00	202,980.00	0.00	35,820.00							

0.00	0.00	0.00	0.00					0	
2,674,341.58	2,230,488.74	0.00	443,852.84	<b>Total Modalidad</b>				11 Obras	
2,674,341.58	2,230,488.74	0.00	443,852.84					11	

[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

C-00015/0001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN BACADEHUACHI

BACADEHUACHI		BACADEHUACHI		PERSONA						
2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.000	1251	0.00				
2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	C-00015/0001 - 1100000200-2201E40K9FA000-613142-155AC06						
0.00	0.00	0.00	0.00							

C-00015/0002 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN SAN JOSE

BACUM		SAN JOSE DE BACUM		PERSONA						
4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.000	4318	0.00				
4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	C-00015/0002 - 1100000200-2201E40KA01A000-613142-155AC10						
0.00	0.00	0.00	0.00							

C-00015/0003 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD

CUMPAS		CUMPAS		PERSONA						
13,500,000.00	13,500,000.00	0.00	0.00	0.000	3003	0.00				
13,500,000.00	13,500,000.00	0.00	0.00	C-00015/0003 - 1100000200-2201E40KA02A000-613142-155AC06						
0.00	0.00	0.00	0.00							

C-00015/0004 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL EJIDO

CANANEA		EMILIANO ZAPATA		PERSONA						
7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.000	155	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	C-00015/0004 - 1100000200-2201E40KA04A000-613142-155AC04						
0.00	0.00	0.00	0.00							



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

C-00015/0005 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS PIE DE

DIVISADEROS		DIVISADEROS				PERSONA	
4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.000	813	0.00
4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	C-00015/0005 - 1100000200-2201E40KA09A000-613142-155AC06		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00015/0006 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN LA COLONIA

HUASABAS		HUASABAS				PERSONA	
4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.000	935	0.00
4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	C-00015/0006 - 1100000200-2201E40KA0E000-613142-155AC06		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00015/0008 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN NACORI CHICO

NACORI CHICO		NACORI CHICO				PERSONA	
6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.000	981	0.00
6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	C-00015/0008 - 1100000200-2201E40KA12A000-613142-155AC06		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00015/0009 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN OPODEPE

OPODEPE		OPODEPE				PERSONA	
7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.000	344	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00015/0009 - 1100000200-2201E40KA16A000-613142-155AC05		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00015/0011 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD

SARIC		SASABE				PERSONA	
4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.000	1295	0.00
4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	C-00015/0011 - 1100000200-2201E40KA1FA000-613142-155AC02		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00015/0012 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO,

TRINCHERAS		OCUCA, EL				PERSONA	
6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.000	10	0.00
6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	C-00015/0012 - 1100000200-2201E40KA22A000-613142-155AC02		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00015/0014 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN OQUITOA

OQUITOA		OQUITOA				PERSONA	
6,595,100.00	6,595,100.00	0.00	0.00	0.00	0.000	411	0.00
6,595,100.00	6,595,100.00	0.00	0.00	0.00	C-00015/0014 - 1100000200-2201E40KA25A000-613142-155AC02		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00015/0016 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN BUAYSIACOBÉ

ETCHOJOA		BUAYSIACOBÉ				PERSONA	
15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.000	4356	0.00
571,220.00	571,220.00	0.00	0.00	0.00	C-00015/0016 - 1100000200-2201E40KA29A000-613142-155DM12		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

C-00015/0017 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN POTAM

GUAYMAS	POTAM			PERSONA	
14,250,000.00	14,250,000.00	0.00	0.00	6417	0.00
26,258.00	26,258.00	0.00	0.00		C-00015/0017 - 1100000200-2201E40KA2AA000-613142-155DM10
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00015/0018 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN BAHIA DE

SAN IGNACIO RIO MUERTO	BAHIA DE LOBOS			PERSONA	
9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	2867	0.00
899,265.12	899,265.12	0.00	0.00		C-00015/0018 - 1100000200-2201E40KA2CA000-613142-155DM10
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00015/0019 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SAHUARAL

ETCHOJOA	SAHUARAL			PERSONA	
8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00	2726	0.00
8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00		C-00015/0019 - 1100000200-2201E40KA2DA000-613142-155DM12
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00015/0020 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN PUEBLO MAYO

NAVOJOA	NAVOJOA			PERSONA	
10,800,000.00	10,800,000.00	0.00	0.00	2568	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		C-00015/0020 - 1100000200-2201E40KA2EA000-613142-155DM12
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00015/0021 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN PAREDÓN

BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)			PERSONA	
7,950,000.00	7,950,000.00	0.00	0.00	2665	0.00
7,950,000.00	7,950,000.00	0.00	0.00		C-00015/0021 - 1100000200-2201E40KA2FA000-613142-155DM12
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00015/0022 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VICAM

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			PERSONA	
19,700,000.00	19,700,000.00	0.00	0.00	759	0.00
1,970,000.00	1,970,000.00	0.00	0.00		C-00015/0022 - 1100000200-2201E40KA31A000-613142-155DM10
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00015/0024 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN GOLFO DE

SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			PERSONA	
6,700,000.00	6,700,000.00	0.00	0.00	3967	0.00
6,700,000.00	6,700,000.00	0.00	0.00		C-00015/0024 - 1100000200-2201E40KA34A000-613142-155DM10
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00015/0025 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LUIS B.

SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			PERSONA	
8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00	4	0.00
8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00		C-00015/0025 - 1100000200-2201E40KA35A000-613142-155DM10
0.00	0.00	0.00	0.00		



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros		No. Obra - Cve. Programática			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

C-00015/0026 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN BACAME NUEVO									
		ETCHOJOA	BACAME NUEVO					PERSONA	0.00
	5,300,000.00	5,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.000	3501		
	3,227,216.65	3,227,216.65	0.00	0.00	0.00	C-00015/0026 - 1100000200-2201E40KA36A000-613142-155DM12			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00015/0027 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN YAVAROS									
		HUATABAMPO	HUATABAMPO					PERSONA	0.00
	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.000	3692		
	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	C-00015/0027 - 1100000200-2201E40KA39A000-613142-155DM12			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00015/0028 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN GENERAL									
		CABORCA	HEROICA CABORCA					PERSONA	0.00
	5,600,000.00	5,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.000	3725		
	87,955.69	87,955.69	0.00	0.00	0.00	C-00015/0028 - 1100000200-2201E40KA3AA000-613142-155DM02			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00015/0030 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN YECORA									
		YECORA	YECORA					PERSONA	0.00
	4,485,147.00	4,485,147.00	0.00	0.00	0.00	0.000	2920		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00015/0030 - 1100000200-2201E40KA3DA000-613142-155DM09			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00015/0032 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SAN IGNACIO									
		SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO					PERSONA	0.00
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.000	7718		
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	C-00015/0032 - 1100000200-2201E40KA3FA000-613142-155DM10			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00015/0034 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN BASCONCOBE									
		ETCHOJOA	ETCHOJOA					PERSONA	0.00
	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.000	9710		
	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	C-00015/0034 - 1100000200-2201E40KA41A000-613142-155DM12			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00015/0035 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN TRINCHERAS									
		TRINCHERAS	TRINCHERAS					PERSONA	0.00
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.000	1166		
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	C-00015/0035 - 1100000200-2201E40KA44A000-613142-155DM02			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00015/0036 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VILLA									
		SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA					PERSONA	0.00
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.000	5699		
	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	C-00015/0036 - 1100000200-2201E40KA45A000-613142-155DM05			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

C-00015/0038 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SOYOPA SAN

SOYOPA	SAN ANTONIO DE LA HUERTA			PERSONA	0.00
2,630,670.00	2,630,670.00	0.00	0.00	210	
2,630,670.00	2,630,670.00	0.00	0.00		C-00015/0038 - 1100000200-2201E40KA47A000-613142-155DM08
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00015/0039 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN POBLADO

HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)			OBRA	PERSONA	0.00
13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.000	30869	
0.00	0.00	0.00	0.00			C-00015/0039 - 1100000200-2201E40KA48A000-613142-155DM07
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00050/0001 NC2-470.- REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS

SAHUARIPA	SAHUARIPA			METRO LINEAL	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2020	1064	
1,286,361.85	1,286,361.85	0.00	0.00			C-00050/0001 - 1100000200-2203E12K008A000-614082-145FC09
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
10,057.51	10,057.51	0.00	0.00			C-00050/0001 - 1100000200-2203E12K008A000-211011-145FC09
10,057.51	10,057.51	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
5,000.00	5,000.00	0.00	0.00			C-00050/0001 - 1100000200-2203E12K008A000-212011-145FC09
5,000.00	5,000.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
5,203.00	5,203.00	0.00	0.00			C-00050/0001 - 1100000200-2203E12K008A000-261012-145FC09
5,203.00	5,203.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
8,500.00	8,500.00	0.00	0.00			C-00050/0001 - 1100000200-2203E12K008A000-355012-145FC09
8,500.00	8,500.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
7,000.00	7,000.00	0.00	0.00			C-00050/0001 - 1100000200-2203E12K008A000-375012-145FC09
0.00	0.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00050/0002 NC2-487.- INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE NACORI GRANDE Y MATAPE								
VILLA PESQUEIRA		VARIAS			METRO CUADRADO	PERSONAS		50.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1331.720	355.000		
	784,325.00	784,325.00	0.00	0.00				
	724,124.60	724,124.60	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00				
	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,045.28	6,045.28	0.00	0.00				
	6,045.28	6,045.28	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00				
	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2,747,920.71	2,747,920.71	0.00	0.00					C-00050/0002 - 1100000200-2203E12K008A000-614082-145FC09
	1,236,797.86	1,236,797.86	0.00	0.00					
C-00055/0004 REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD COLONIA CHINAPA									
ARIZPE		CHINAPA			METRO LINEAL	PERSONAS			80.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	434	942			
	389,700.00	331,245.00	0.00	58,455.00					C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
	389,700.00	331,245.00	0.00	58,455.00					
C-00055/0004 EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE FILTROS EN POZO									
SAN PEDRO DE LA CUEVA		NUEVO TEPUPA			OBRA	PERSONAS			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	200			
	436,770.94	371,255.30	0.00	65,515.64					C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
	436,770.94	371,255.30	0.00	65,515.64					
	213,310,917.00	213,310,917.00	0.00	0.00					30
	114,174,772.75	114,050,802.11	0.00	123,970.64	<b>Total Modalidad</b>				29 Obras
	2,836,599.19	2,712,628.55	0.00	123,970.64					3

[ SD ] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

C-00015/0010 CONSTRUCCIÓN DE LAGUNA DE OXIDACION Y COLECTOR									
SUAQUI GRANDE		SUAQUI GRANDE				PERSONA			0.00
	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.000	1076			
	0.00	0.00	0.00	0.00					C-00015/0010 - 1100000200-2201E40KA1AA000-613142-155AC08
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00051/0002 NC2-476.- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS									
SAN MIGUEL DE HORCASITAS		PESQUEIRA			METRO LINEAL	PERSONAS			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	4438.5	1195			
	3,022,448.21	3,022,448.21	0.00	0.00					C-00051/0002 - 1100000200-2103E12K010A000-614092-145FC05
	3,019,391.35	3,019,391.35	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	26,780.56	26,780.56	0.00	0.00					C-00051/0002 - 1100000200-2103E12K010A000-121012-145FC05
	26,780.56	26,780.56	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	9,488.53	9,488.53	0.00	0.00					C-00051/0002 - 1100000200-2103E12K010A000-212011-145FC05
	9,488.53	9,488.53	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	No. Obra - Cve. Programática	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[ SD ] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00					C-00051/0002 - 1100000200-2103E12K010A000-261012-145FC05
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00					C-00051/0002 - 1100000200-2103E12K010A000-375012-145FC05
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00					C-00051/0002 - 1100000200-2103E12K010A000-375022-145FC05
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	4,453.32	4,453.32	0.00	0.00					C-00051/0002 - 1100000200-2103E12K010A000-398012-145FC05
	4,453.32	4,453.32	0.00	0.00					
C-00055/0004 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLEJON 57									
URES		SAN PEDRO			ML	PERSONAS		25.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	470	300			
	383,849.62	287,887.22	0.00	95,962.40					C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
	383,849.62	287,887.22	0.00	95,962.40					
C-00055/0004 REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CARRETERA VIEJA									
URES		SAN PEDRO			ML	PERSONAS		25.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	604	300			
	316,344.73	237,258.55	0.00	79,086.18					C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
	316,344.73	237,258.55	0.00	79,086.18					
	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00				1	
	3,775,667.97	3,600,619.39	0.00	175,048.58	<b>Total Modalidad</b>			3	Obras
	3,760,308.11	3,585,259.53	0.00	175,048.58				3	

[ SE ] URBANIZACION

C-00015/0033 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS DE RECREACION ( AREAS VERDES,									
GUAYMAS		POTAM				PERSONA		0.00	
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.000	6417			
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00					C-00015/0033 - 1100000200-2201E40KA40A000-614272-155FC10
	0.00	0.00	0.00	0.00					





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SE ] URBANIZACION

C-00015/0037 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS DE RECREACION ( AREAS VERDES,

ETCHOJOA		BASCONCOBE				PERSONA	
500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.000	2926	0.00
500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	C-00015/0037 - 1100000200-2201E40KA46A000-614272-155FC12		
0.00	0.00		0.00	0.00			

C-00015/0041 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE RECREACIÓN ( ÁREAS VERDES,

ETCHOJOA		BACAME NUEVO				PERSONA	
500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.000	3501	0.00
500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	C-00015/0041 - 1100000200-2201E40KA59A000-614272-155FC12		
0.00	0.00		0.00	0.00			

C-00015/0045 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE RECREACIÓN ( ÁREAS VERDES,

SAN IGNACIO RIO MUERTO		BAHIA DE LOBOS				PERSONA	
500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.000	2867	0.00
500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	C-00015/0045 - 1100000200-2201E40KA62A000-614272-155FC10		
0.00	0.00		0.00	0.00			

C-00015/0046 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE RECREACIÓN ( ÁREAS VERDES,

CAJEME		PUEBLO YAQUI				PERSONA	
500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.000	14234	0.00
500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	C-00015/0046 - 1100000200-2201E40KA66A000-614272-155FC11		
0.00	0.00		0.00	0.00			

C-00015/0047 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE RECREACIÓN ( ÁREAS VERDES,

ETCHOJOA		BUAYSIACOBE				PERSONA	
500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.000	4356	0.00
500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	C-00015/0047 - 1100000200-2201E40KA68A000-614272-155FC12		
0.00	0.00		0.00	0.00			

C-00015/0048 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS DE RECREACION ( AREAS VERDES,

GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS				PERSONA	
500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.000	113082	0.00
500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	C-00015/0048 - 1100000200-2201E40KA6BA000-614272-155FC10		
0.00	0.00		0.00	0.00			

C-00015/0049 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS DE RECREACION ( AREAS VERDES,

EMPALME		JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (LA ATRAVEZADA)				PERSONA	
500,000.00		500,000.00		0.00	0.000	2098	0.00
		500,000.00		0.00	C-00015/0049 - 1100000200-2201E40KA6CA000-614272-155FC10		
500,000.00				0.00			
0.00				0.00			

C-00015/0050 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS DE RECREACION ( AREAS VERDES,

SAN LUIS RIO COLORADO		LUIS SANCHEZ				PERSONA	
500,000.00		500,000.00		0.00	0.000	4	0.00
		500,000.00		0.00	C-00015/0050 - 1100000200-2201E40KA6DA000-614272-155FC01		
0.00				0.00			
0.00				0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[ SE ] URBANIZACION

C-00015/0051 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS DE RECREACION ( AREAS VERDES,									
BACUM		SAN JOSE DE BACUM			PERSONA		0.00		
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.000	4318			
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00015/0051 - 1100000200-2201E40KA6EA000-614272-155FC10				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00015/0052 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS DE RECREACION ( AREAS VERDES,									
CAJEME		CUAHUTEMOC (CAMPO 5)			PERSONA		0.00		
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.000	2629			
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00015/0052 - 1100000200-2201E40KA6FA000-614272-155FC11				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00015/0054 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS DE RECREACION ( AREAS VERDES,									
SAN MIGUEL DE HORCASITAS		PESQUEIRA			PERSONA		0.00		
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.000	5699			
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00015/0054 - 1100000200-2201E40KA71A000-614272-155FC05				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00015/0056 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS DE RECREACION ( AREAS VERDES,									
CAJEME		QUECHEHUECA			PERSONA		0.00		
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.000	3001			
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00015/0056 - 1100000200-2201E40KA73A000-614272-155FC11				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00015/0057 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS DE RECREACION ( AREAS VERDES,									
PITIQUITO		PUERTO LIBERTAD			PERSONA		0.00		
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.000	2782			
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00015/0057 - 1100000200-2201E40KA74A000-614272-155FC02				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00015/0058 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA ( ALUMBRADO PUBLICO),									
PITIQUITO		PUERTO LIBERTAD			PERSONA		0.00		
	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.000	2782			
	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	C-00015/0058 - 1100000200-2201E40KA75A000-613142-155FC02				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00015/0059 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS DE RECREACION ( AREAS VERDES,									
PITIQUITO		PITIQUITO			PERSONA		0.00		
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.000	5410			
	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	C-00015/0059 - 1100000200-2201E40KA76A000-614272-155FC02				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00015/0060 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA ( ALUMBRADO PUBLICO),									
ATIL		ATIL			PERSONA		0.00		
	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.000	609			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00015/0060 - 1100000200-2201E40KA77A000-613142-155FC02				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SE ] URBANIZACION

C-00015/0061 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS DE RECREACION ( AREAS VERDES,

Municipio		Localidad					
TRINCHERAS		TRINCHERAS				PERSONA	
500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.000	1166	0.00
500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00015/0061 - 1100000200-2201E40KA78A000-614272-155FC02

C-00015/0062 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA ( ALUMBRADO PUBLICO),

Municipio		Localidad					
EMPALME		EMPALME				PERSONA	
2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.000	42516	0.00
2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00015/0062 - 1100000200-2201E40KA79A000-613142-155FC10

C-00015/0072 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PÚBLICOS DE RECREACIÓN ( ÁREAS VERDES,

Municipio		Localidad					
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES		SONOITA				PERSONA	
500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.000	12849	0.00
500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00015/0072 - 1100000200-2201E40KA83A000-614272-155FC01

C-00015/0073 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PÚBLICOS DE RECREACIÓN ( ÁREAS VERDES,

Municipio		Localidad					
CAJEME		MARTE R. GOMEZ				PERSONA	
500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.000	8700	0.00
500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00015/0073 - 1100000200-2201E40KA84A000-614272-155FC11

C-00015/0074 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PÚBLICOS DE RECREACIÓN ( ÁREAS VERDES,

Municipio		Localidad					
BACUM		BACUM				PERSONA	
500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.000	4227	0.00
500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00015/0074 - 1100000200-2201E40KA85A000-614272-155FC10

C-00015/0075 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PÚBLICOS DE RECREACIÓN ( ÁREAS VERDES,

Municipio		Localidad					
HUATABAMPO		VARIAS				PERSONA	
500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.000	3692	0.00
500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00015/0075 - 1100000200-2201E40KA86A000-614272-155FC12

C-00015/0076 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PÚBLICOS DE RECREACIÓN Y DEPORTIVOS (

Municipio		Localidad					
NAVOJOA		PUEBLO MAYO				PERSONA	
1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.000	2568	0.00
1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00015/0076 - 1100000200-2201E40KA87A000-614272-155AC12

C-00015/0077 CONSTRUCCION DE ESPACIOS PÚBLICOS DE RECREACIÓN Y DEPORTIVOS (

Municipio		Localidad					
ETCHOJOA		SAHUARAL				PERSONA	
1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.000	2726	0.00
1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00015/0077 - 1100000200-2201E40KA88A000-614272-155AC12



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SE ] URBANIZACION

C-00015/0078 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE RECREACIÓN Y DEPORTIVOS (

BENITO JUAREZ	PAREDON COLORADO (PAREDON VIEJO)	PERSONA	0.00
1,000,000.00	1,000,000.00	2665	
0.00	0.00		
0.00	0.00		

C-00015/0078 - 1100000200-2201E40KA89A000-614272-155AC12

C-00015/0079 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE RECREACIÓN Y DEPORTIVOS (

BACUM	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	PERSONA	0.00
1,000,000.00	1,000,000.00	6242	
0.00	0.00		
0.00	0.00		

C-00015/0079 - 1100000200-2201E40KA8AA000-614272-155AG10

C-00015/0080 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE RECREACIÓN Y DEPORTIVOS (

SAN LUIS RIO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA	PERSONA	0.00
1,000,000.00	1,000,000.00	3967	
0.00	0.00		
0.00	0.00		

C-00015/0080 - 1100000200-2201E40KA8BA000-614272-155AG01

C-00015/0081 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE RECREACIÓN Y DEPORTIVOS (

SOYOPA	SOYOPA	PERSONA	0.00
1,000,000.00	1,000,000.00	130	
0.00	0.00		
0.00	0.00		

C-00015/0081 - 1100000200-2201E40KA8CA000-614272-155AG08

C-00015/0082 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE RECREACIÓN Y DEPORTIVOS (

ONAVAS	ONAVAS	PERSONA	0.00
1,000,000.00	1,000,000.00	361	
0.00	0.00		
0.00	0.00		

C-00015/0082 - 1100000200-2201E40KA8DA000-614272-155AG08

C-00015/0083 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE RECREACIÓN Y DEPORTIVOS (

COLORADA, LA	COLORADA, LA	PERSONA	0.00
1,000,000.00	1,000,000.00	274	
0.00	0.00		
0.00	0.00		

C-00015/0083 - 1100000200-2201E40KA8EA000-614272-155AG08

C-00015/0084 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE RECREACIÓN Y DEPORTIVOS (

GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)	PERSONA	0.00
1,000,000.00	1,000,000.00	2264	
0.00	0.00		
0.00	0.00		

C-00015/0084 - 1100000200-2201E40KA8FA000-614272-155AG10

C-00015/0085 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE RECREACIÓN Y DEPORTIVOS (

BACANORA	BACANORA	PERSONA	0.00
1,000,000.00	1,000,000.00	547	
0.00	0.00		
0.00	0.00		

C-00015/0085 - 1100000200-2201E40KA90A000-614272-155AG09



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SE ] URBANIZACION

C-00015/0086 CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN AGUA PRIETA

AGUA PRIETA		AGUA PRIETA				PERSONA	
5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.000	77254	0.00
5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	C-00015/0086 - 1100000200-2201E40KA91A000-615142-155FC04		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00052/0154 RECONSTRUCCION TOTAL DEL PUENTE DE ACCESO DE LA AVENIDA TECNOLOGICO A LA COLONIA REAL DEL ARCO, NOGALES

NOGALES		HEROICA NOGALES			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.000	1900.000	100.00
673,349.00	673,349.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0154 - 1100000200-2201E41K021A000-615122-151A003		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00060/0002 NC2-301.- CONSTRUCCION DE PLAZA DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE NACUZARI DE GARCIA

NACUZARI DE GARCIA		NACUZARI DE GARCIA			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	400	100.00
3,179,098.31	3,179,098.31	0.00	0.00	0.00	C-00060/0002 - 1100000200-2201E42K002A000-614192-155DM04		
3,149,424.63	3,149,424.63	0.00	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0002 - 1100000200-2201E42K002A000-614192-145AC04		
3,179,098.31	3,179,098.31	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0002 - 1100000200-2201E42K002A000-614242-145AC04		
92,609.03	92,609.03	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0002 - 1100000200-2201E42K002A000-614242-155DM04		
92,609.03	92,609.03	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00060/0003 NC2-305.- CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA LUIS DONALDO COLOSIO

NOGALES		HEROICA NOGALES			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	5000	100.00
3,419,706.74	3,419,706.74	0.00	0.00	0.00	C-00060/0003 - 1100000200-2201E42K002A000-614192-145AC03		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0003 - 1100000200-2201E42K002A000-614192-155DM03		
3,334,748.38	3,334,748.38	0.00	0.00	0.00			
2,230,090.03	2,230,090.03	0.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros			Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SE ] URBANIZACION

C-00060/0004 NC2-307.- REMODELACION DE PLAZA NIÑOS HEROES

PITIQUITO		PITIQUITO			OBRA	PERSONAS	100.00
0.00		0.00		0.00	1	9468	
4,770,171.83		4,770,171.83		0.00	C-00060/0004 - 1100000200-2201E42K002A000-614192-145AC02		
3,538,702.03		3,538,702.03		0.00			
0.00		0.00		0.00			
92,803.18		92,803.18		0.00	C-00060/0004 - 1100000200-2201E42K002A000-121012-145AC02		
0.00		0.00		0.00			
0.00		0.00		0.00			
10,406.00		10,406.00		0.00	C-00060/0004 - 1100000200-2201E42K002A000-261012-145AC02		
0.00		0.00		0.00			
0.00		0.00		0.00			
8,504.33		8,504.33		0.00	C-00060/0004 - 1100000200-2201E42K002A000-355012-145AC02		
0.00		0.00		0.00			
0.00		0.00		0.00			
22,850.00		22,850.00		0.00	C-00060/0004 - 1100000200-2201E42K002A000-375012-145AC02		
0.00		0.00		0.00			
0.00		0.00		0.00			
4,800.00		4,800.00		0.00	C-00060/0004 - 1100000200-2201E42K002A000-375022-145AC02		
0.00		0.00		0.00			

C-00060/0005 NC2-308.- OBRA DE ELECTRIFICACION EN EL PARQUE MADERO

HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	100.00
0.00		0.00		0.00	1	784342	
235,030.71		235,030.71		0.00	C-00060/0005 - 1100000200-2201E42K002A000-614102-145AC07		
211,951.78		211,951.78		0.00			
0.00		0.00		0.00			
4,123.35		4,123.35		0.00	C-00060/0005 - 1100000200-2201E42K002A000-121012-145AC07		
0.00		0.00		0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SE ] URBANIZACION

C-00060/0006 NC2-314.- CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE BLVD. NAVARRETE ENTRE QUINTERO ARCE Y QUIROGA (1ª ETAPA)

HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	4000	100.00
2,793,302.85	2,793,302.85	0.00	0.00	C-00060/0006 - 1100000200-2201E41K001A000-614072-155DM07		
2,574,667.06	2,574,667.06	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0006 - 1100000200-2201E41K001A000-614072-145AC07		
2,793,302.85	2,793,302.85	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00060/0007 NC2-632.- ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE ALLENDE Y AVENIDA CORONA

TRINCHERAS	TRINCHERAS			POSTE	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	11	250	100.00
514,537.29	514,537.29	0.00	0.00	C-00060/0007 - 1100000200-2204E43K004A000-614142-145AC02		
463,518.75	463,518.75	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0007 - 1100000200-2204E43K004A000-121012-145AC02		
8,126.97	8,126.97	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00	C-00060/0007 - 1100000200-2204E43K004A000-375012-145AC02		
900.00	900.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00060/0014 FA-019/14.- REHABILITACION DE LA PLAZA JESUS GARCIA (CÁPSULA DE

NACAZARI DE GARCIA	NACAZARI DE GARCIA			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	15500	100.00
496,660.72	496,660.72	0.00	0.00	C-00060/0014 - 1100000200-2201E42K002A000-614192-145DM04		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00060/0015 FA-051/14.- TRABAJOS PRELIMINARES PARA LA REMODELACION DEL PUENTE

CANANEA	CANANEA			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	70000	0.00
832,251.00	832,251.00	0.00	0.00	C-00060/0015 - 1100000200-2201E41K022A000-614142-145DM04		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00060/0044 NC2-306 REHABILITACION DE PLAZA PÚBLICA

CUMPAS	OJO DE AGUA (AGUA CALIENTE)			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	400	100.00
5,436.20	5,436.20	0.00	0.00	C-00060/0044 - 1100000200-2201E42K002A000-614242-155DM06		
0.00	0.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SE ] URBANIZACION

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	5,436.20	5,436.20	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00093/0006 CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN LA CALLE INTERNACIONAL ENTREAVENIDAS 4 Y 33, AGUA PRIETA									
AGUA PRIETA		AGUA PRIETA			METRO CUADRADO	PERSONAS			42.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24968	30000			
7,854,206.90	7,854,206.90	0.00	0.00	0.00					
5,072,978.41	5,072,978.41	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	137,793.10	137,793.10	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00093/0016 REMODELACION DE PLAZA PUBLICA MUNICIPAL, CARBO									
CARBO		CARBO			OBRA	PERSONAS			100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	5000			
4,123,458.62	4,123,458.62	0.00	0.00	0.00					
3,222,861.02	3,222,861.02	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	72,341.38	72,341.38	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00018/0039 REMODELACIÓN DE PARQUES Y ESPACIOS PUBLICOS EN LOS MUNICIPIOS DE									
VARIOS		VARIAS				PERSONA			0.00
15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.000	2662492			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00060/0016 FA-113/14 REMODELACION DE PARQUE SOLIDARIDAD									
AGUA PRIETA		AGUA PRIETA			OBRA	PERSONAS			100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	8584			
343,138.00	343,138.00	0.00	0.00	0.00					
343,137.52	343,137.52	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	259.00	259.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					



SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad		Localidad				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
No. Obra / Proyecto	Municipio	Total	Estatal	Federal	Otros			
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[ SE ] URBANIZACION

	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00	C-00060/0016 - 1100000300-2202E42K002A000-261012-145DM04		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	C-00060/0016 - 1100000300-2202E42K002A000-375012-145DM04		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	400.00	400.00	0.00	0.00	C-00060/0016 - 1100000300-2202E42K002A000-375022-145DM04		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00060/0017 FA-114/14 REMODELACION DE PARQUE SANTA FE							
AGUA PRIETA		AGUA PRIETA			OBRA	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	8584	
	343,138.00	343,138.00	0.00	0.00	C-00060/0017 - 1100000300-2202E42K002A000-612112-145DM04		
	343,137.81	343,137.81	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	659.00	659.00	0.00	0.00	C-00060/0017 - 1100000300-2202E42K002A000-212011-145DM04		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00	C-00060/0017 - 1100000300-2202E42K002A000-261012-145DM04		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	700.00	700.00	0.00	0.00	C-00060/0017 - 1100000300-2202E42K002A000-375012-145DM04		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	300.00	300.00	0.00	0.00	C-00060/0017 - 1100000300-2202E42K002A000-375022-145DM04		
	0.00	0.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SE ] URBANIZACION

C-00060/0018 FA-116/14 REMODELACION DE PARQUE ALAMITO.

AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	1	8584	100.00
343,138.00	343,138.00	0.00	C-00060/0018 - 1100000300-2202E42K002A000-612112-145DM04		
343,058.59	343,058.59	0.00			
0.00	0.00	0.00			
6,862.00	6,862.00	0.00	C-00060/0018 - 1100000300-2202E42K002A000-355012-145DM04		
0.00	0.00	0.00			

C-00060/0019 FA-117/14 REMODELACION DE PARQUE VIAS DE TOSCANA

AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	1	8584	100.00
343,138.00	343,138.00	0.00	C-00060/0019 - 1100000300-2202E42K002A000-612112-145DM04		
342,436.62	342,436.62	0.00			
0.00	0.00	0.00			
999.60	999.60	0.00	C-00060/0019 - 1100000300-2202E42K002A000-212011-145DM04		
0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00			
4,162.40	4,162.40	0.00	C-00060/0019 - 1100000300-2202E42K002A000-261012-145DM04		
0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00			
1,400.00	1,400.00	0.00	C-00060/0019 - 1100000300-2202E42K002A000-375012-145DM04		
0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00			
300.00	300.00	0.00	C-00060/0019 - 1100000300-2202E42K002A000-375022-145DM04		
0.00	0.00	0.00			

C-00060/0020 FA-118/14 REMODELACION DE PARQUE INFONAVIT 2

AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	1	8584	100.00
343,138.00	343,138.00	0.00	C-00060/0020 - 1100000300-2202E42K002A000-612112-145DM04		
342,887.29	342,887.29	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SE ] URBANIZACION

	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	2,040.20	-----	2,040.20	0.00	0.00			C-00060/0020 - 1100000300-2202E42K002A000-212011-145DM04	
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	3,121.80	-----	3,121.80	0.00	0.00			C-00060/0020 - 1100000300-2202E42K002A000-261012-145DM04	
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	1,400.00	-----	1,400.00	0.00	0.00			C-00060/0020 - 1100000300-2202E42K002A000-375012-145DM04	
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	300.00	-----	300.00	0.00	0.00			C-00060/0020 - 1100000300-2202E42K002A000-375022-145DM04	
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
C-00060/0021 FA-119/14 REMODELACION DE PARQUE INFONAVIT INDUSTRIAL									
AGUA PRIETA			AGUA PRIETA			OBRA	PERSONAS	100.00	
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00	1	8584		
	343,138.00	-----	343,138.00	0.00	0.00			C-00060/0021 - 1100000300-2202E42K002A000-612112-145DM04	
	342,360.25	-----	342,360.25	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	6,862.00	-----	6,862.00	0.00	0.00			C-00060/0021 - 1100000300-2202E42K002A000-212011-145DM04	
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
C-00060/0022 FA-120/14 REMODELACION DE PARQUE CRUZ GALVEZ									
AGUA PRIETA			AGUA PRIETA			OBRA	PERSONAS	100.00	
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00	1	8584		
	343,138.00	-----	343,138.00	0.00	0.00			C-00060/0022 - 1100000300-2202E42K002A000-612112-145DM04	
	343,137.73	-----	343,137.73	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	2,500.00	-----	2,500.00	0.00	0.00			C-00060/0022 - 1100000300-2202E42K002A000-133012-145DM04	
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SE ] URBANIZACION

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	580.80	580.80	0.00	0.00				C-00060/0022 - 1100000300-2202E42K002A000-212011-145DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,081.20	2,081.20	0.00	0.00				C-00060/0022 - 1100000300-2202E42K002A000-261012-145DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00				C-00060/0022 - 1100000300-2202E42K002A000-375012-145DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	300.00	300.00	0.00	0.00				C-00060/0022 - 1100000300-2202E42K002A000-375022-145DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00060/0023 FA-121/14 REMODELACION DE PARQUE GOMEZ MORIN								
AGUA PRIETA		AGUA PRIETA			OBRA	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	8584		
	343,138.00	343,138.00	0.00	0.00				C-00060/0023 - 1100000300-2202E42K002A000-612112-145DM04
	343,137.28	343,137.28	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00				C-00060/0023 - 1100000300-2202E42K002A000-133012-145DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	280.80	280.80	0.00	0.00				C-00060/0023 - 1100000300-2202E42K002A000-212011-145DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,081.20	2,081.20	0.00	0.00				C-00060/0023 - 1100000300-2202E42K002A000-261012-145DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SE ] URBANIZACION

	0.00	0.00	0.00	0.00			
	700.00	700.00	0.00	0.00			C-00060/0023 - 1100000300-2202E42K002A000-375012-145DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	300.00	300.00	0.00	0.00			C-00060/0023 - 1100000300-2202E42K002A000-375022-145DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00060/0024 FA-123/14 REMODELACION DE PARQUE LOS OLIVOS							
NOGALES		HEROICA NOGALES			OBRA	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	8584	
	343,138.00	343,138.00	0.00	0.00			C-00060/0024 - 1100000300-2202E42K002A000-612112-145DM03
	296,940.40	296,940.40	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00			C-00060/0024 - 1100000300-2202E42K002A000-133012-145DM03
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,362.00	3,362.00	0.00	0.00			C-00060/0024 - 1100000300-2202E42K002A000-355012-145DM03
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00060/0025 FA-125/14 REMODELACION DE PARQUE LAS BELLOTAS							
NOGALES		HEROICA NOGALES			OBRA	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	8584	
	343,138.00	343,138.00	0.00	0.00			C-00060/0025 - 1100000300-2202E42K002A000-612112-145DM03
	340,844.50	340,844.50	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00			C-00060/0025 - 1100000300-2202E42K002A000-133012-145DM03
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,280.80	1,280.80	0.00	0.00			C-00060/0025 - 1100000300-2202E42K002A000-212011-145DM03
	0.00	0.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SE ] URBANIZACION

	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,081.20	2,081.20	0.00	0.00			C-00060/0025 - 1100000300-2202E42K002A000-261012-145DM03
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	700.00	700.00	0.00	0.00			C-00060/0025 - 1100000300-2202E42K002A000-375012-145DM03
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	300.00	300.00	0.00	0.00			C-00060/0025 - 1100000300-2202E42K002A000-375022-145DM03
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00060/0026 FA-126/14 REMODELACION DE PARQUE CLOUTHIER							
NOGALES		HEROICA NOGALES			OBRA	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	8584	
	343,138.00	343,138.00	0.00	0.00			C-00060/0026 - 1100000300-2202E42K002A000-612112-145DM03
	343,130.70	343,130.70	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00			C-00060/0026 - 1100000300-2202E42K002A000-133012-145DM03
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	580.80	580.80	0.00	0.00			C-00060/0026 - 1100000300-2202E42K002A000-212011-145DM03
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,081.20	2,081.20	0.00	0.00			C-00060/0026 - 1100000300-2202E42K002A000-261012-145DM03
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00			C-00060/0026 - 1100000300-2202E42K002A000-375012-145DM03
	0.00	0.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SE ] URBANIZACION

	0.00	0.00	0.00	0.00			
	300.00	300.00	0.00	0.00			C-00060/0026 - 1100000300-2202E42K002A000-375022-145DM03
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00060/0027 FA-127/14 REMODELACION DE PARQUE COLINAS DEL YAQUI							
		NOGALES	HEROICA NOGALES		OBRA	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	8584	
	343,138.00	343,138.00	0.00	0.00			C-00060/0027 - 1100000300-2202E42K002A000-612112-145DM03
	343,035.03	343,035.03	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00			C-00060/0027 - 1100000300-2202E42K002A000-133012-145DM03
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	580.80	580.80	0.00	0.00			C-00060/0027 - 1100000300-2202E42K002A000-212011-145DM03
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,081.20	2,081.20	0.00	0.00			C-00060/0027 - 1100000300-2202E42K002A000-261012-145DM03
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00			C-00060/0027 - 1100000300-2202E42K002A000-375012-145DM03
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	300.00	300.00	0.00	0.00			C-00060/0027 - 1100000300-2202E42K002A000-375022-145DM03
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00060/0028 FA-128/14 REMODELACION DE PARQUE SAN CARLOS							
		NOGALES	HEROICA NOGALES		OBRA	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	8584	
	343,138.00	343,138.00	0.00	0.00			C-00060/0028 - 1100000300-2202E42K002A000-612112-145DM03
	343,100.30	343,100.30	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad				
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
					No. Obra - Cve. Programática			

[ SE ] URBANIZACION

	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00			C-00060/0028 - 1100000300-2202E42K002A000-134032-145DM03
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,962.00	1,962.00	0.00	0.00			C-00060/0028 - 1100000300-2202E42K002A000-212011-145DM03
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00060/0029 FA-129/14 REMODELACION DE PARQUE SAN MIGUEL							
	NOGALES		HEROICA NOGALES		OBRA	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	8584	
	343,138.00	343,138.00	0.00	0.00			C-00060/0029 - 1100000300-2202E42K002A000-612112-145DM03
	343,117.42	343,117.42	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00			C-00060/0029 - 1100000300-2202E42K002A000-134032-145DM03
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,962.00	1,962.00	0.00	0.00			C-00060/0029 - 1100000300-2202E42K002A000-212011-145DM03
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00060/0030 FA-130/14 REMODELACION DE PARQUE NUEVO NOGALES							
	NOGALES		HEROICA NOGALES		OBRA	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	8584	
	343,138.00	343,138.00	0.00	0.00			C-00060/0030 - 1100000300-2202E42K002A000-612112-145DM03
	343,124.94	343,124.94	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00			C-00060/0030 - 1100000300-2202E42K002A000-133012-145DM03
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	801.10	801.10	0.00	0.00			C-00060/0030 - 1100000300-2202E42K002A000-212011-145DM03
	0.00	0.00	0.00	0.00			





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SE ] URBANIZACION

	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,560.90	1,560.90	0.00	0.00			C-00060/0030 - 1100000300-2202E42K002A000-261012-145DM03
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	700.00	700.00	0.00	0.00			C-00060/0030 - 1100000300-2202E42K002A000-375012-145DM03
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	300.00	300.00	0.00	0.00			C-00060/0030 - 1100000300-2202E42K002A000-375022-145DM03
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00060/0031 FA-131/14 REMODELACION DE PARQUE PUESTA DEL SOL							
NOGALES		HEROICA NOGALES			OBRA	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	8584	
	343,138.00	343,138.00	0.00	0.00			C-00060/0031 - 1100000300-2202E42K002A000-612112-145DM03
	343,076.20	343,076.20	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00			C-00060/0031 - 1100000300-2202E42K002A000-133012-145DM03
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	801.10	801.10	0.00	0.00			C-00060/0031 - 1100000300-2202E42K002A000-212011-145DM03
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,560.90	1,560.90	0.00	0.00			C-00060/0031 - 1100000300-2202E42K002A000-261012-145DM03
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	700.00	700.00	0.00	0.00			C-00060/0031 - 1100000300-2202E42K002A000-375012-145DM03
	0.00	0.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[ SE ] URBANIZACION

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	300.00	300.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00060/0032 FA-133/14 REHABILITACION DE CANCHA EN COLONIA AYUNTAMIENTO								
CANANEA		CANANEA			OBRA	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	8584		
	343,138.00	343,138.00	0.00	0.00				
	328,798.86	328,798.86	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	801.10	801.10	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,560.90	1,560.90	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	700.00	700.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	300.00	300.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00060/0033 FA-134/14 REHABILITACION DE CANCHA EN COLONIA LEYES DE REFORMA								
CANANEA		CANANEA			OBRA	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	8584		
	343,138.00	343,138.00	0.00	0.00				
	343,084.04	343,084.04	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SE ] URBANIZACION

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00				C-00060/0033 - 1100000300-2401E22K002A000-133012-145DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	801.10	801.10	0.00	0.00				C-00060/0033 - 1100000300-2401E22K002A000-212011-145DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,560.90	1,560.90	0.00	0.00				C-00060/0033 - 1100000300-2401E22K002A000-261012-145DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	700.00	700.00	0.00	0.00				C-00060/0033 - 1100000300-2401E22K002A000-375012-145DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	300.00	300.00	0.00	0.00				C-00060/0033 - 1100000300-2401E22K002A000-375022-145DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00060/0034 FA-137/14 REHABILITACION DE CANCHA EN COLONIA PETROLEOS								
CANANEA		CANANEA			OBRA	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	8584		
	343,138.00	343,138.00	0.00	0.00				C-00060/0034 - 1100000300-2401E22K002A000-612112-145DM04
	343,119.41	343,119.41	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00				C-00060/0034 - 1100000300-2401E22K002A000-134032-145DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,962.00	1,962.00	0.00	0.00				C-00060/0034 - 1100000300-2401E22K002A000-355012-145DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SE ] URBANIZACION

C-00060/0035 FA-140/14 REHABILITACION DE CANCHA EN COLONIA PLANTA NUEVA

CANANEA	CANANEA		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	1	8584	100.00
343,138.00	343,138.00	0.00	C-00060/0035 - 1100000300-2401E22K002A000-612112-145DM04		
343,136.36	343,136.36	0.00			
0.00	0.00	0.00			
3,080.80	3,080.80	0.00	C-00060/0035 - 1100000300-2401E22K002A000-212011-145DM04		
0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00			
2,081.20	2,081.20	0.00	C-00060/0035 - 1100000300-2401E22K002A000-261012-145DM04		
0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00			
1,400.00	1,400.00	0.00	C-00060/0035 - 1100000300-2401E22K002A000-375012-145DM04		
0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00			
300.00	300.00	0.00	C-00060/0035 - 1100000300-2401E22K002A000-375022-145DM04		
0.00	0.00	0.00			

C-00060/0036 FA-141/14 REHABILITACION DE CANCHA EN COLONIA SANTA TERESA

CANANEA	CANANEA		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	1	8584	100.00
343,138.00	343,138.00	0.00	C-00060/0036 - 1100000300-2401E22K002A000-612112-145DM04		
343,137.56	343,137.56	0.00			
0.00	0.00	0.00			
6,862.00	6,862.00	0.00	C-00060/0036 - 1100000300-2401E22K002A000-212011-145DM04		
0.00	0.00	0.00			

C-00060/0037 FA-143/14 REHABILITACION DE CANCHA EN COLONIA MARTIRES DE CANANEA

CANANEA	CANANEA		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	1	8584	100.00
343,138.00	343,138.00	0.00	C-00060/0037 - 1100000300-2401E22K002A000-612112-145DM04		
343,135.77	343,135.77	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SE ] URBANIZACION

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00				C-00060/0037 - 1100000300-2401E22K002A000-134032-145DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,962.00	1,962.00	0.00	0.00				C-00060/0037 - 1100000300-2401E22K002A000-212011-145DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00060/0038 FA-101/14.- REMODELACION DE PARQUE SAN ANGEL EN AGUA PRIETA								
AGUA PRIETA		AGUA PRIETA			OBRA	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	8584		
	343,138.00	343,138.00	0.00	0.00				C-00060/0038 - 1100000300-2202E42K002A000-612112-145DM04
	343,137.24	343,137.24	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,500.80	1,500.80	0.00	0.00				C-00060/0038 - 1100000300-2202E42K002A000-212011-145DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,081.20	2,081.20	0.00	0.00				C-00060/0038 - 1100000300-2202E42K002A000-261012-145DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00				C-00060/0038 - 1100000300-2202E42K002A000-355012-145DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00				C-00060/0038 - 1100000300-2202E42K002A000-375012-145DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	300.00	300.00	0.00	0.00				C-00060/0038 - 1100000300-2202E42K002A000-375022-145DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad				
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
						No. Obra - Cve. Programática		

[ SE ] URBANIZACION

C-00060/0039 FA-102/14.- REMODELACION DE PARQUE ROSARITO EN NOGALES

NOGALES		HEROICA NOGALES		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	8584	100.00
343,138.00	343,138.00	0.00	0.00	C-00060/0039 - 1100000300-2202E42K002A000-612112-145DM03		
343,112.92	343,112.92	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
1,500.80	1,500.80	0.00	0.00	C-00060/0039 - 1100000300-2202E42K002A000-212011-145DM03		
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
2,081.20	2,081.20	0.00	0.00	C-00060/0039 - 1100000300-2202E42K002A000-261012-145DM03		
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
1,580.00	1,580.00	0.00	0.00	C-00060/0039 - 1100000300-2202E42K002A000-355012-145DM03		
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	C-00060/0039 - 1100000300-2202E42K002A000-375012-145DM03		
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
300.00	300.00	0.00	0.00	C-00060/0039 - 1100000300-2202E42K002A000-375022-145DM03		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00060/0040 FA-103/14.- REMODELACION DE PARQUE LOS ENCINOS EN NOGALES

NOGALES		HEROICA NOGALES		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	8584	96.00
343,138.00	343,138.00	0.00	0.00	C-00060/0040 - 1100000300-2202E42K002A000-612112-145DM03		
332,164.60	332,164.60	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
6,862.00	6,862.00	0.00	0.00	C-00060/0040 - 1100000300-2202E42K002A000-612222-145DM03		
0.00	0.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SE ] URBANIZACION

C-00060/0041 FA-104/14.- REMODELACION DE PARQUE LA ESPERANZA EN NOGALES

NOGALES		HEROICA NOGALES			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	8584	100.00	
343,138.00	343,138.00	0.00	0.00	C-00060/0041 - 1100000300-2202E42K002A000-612112-145DM03			
287,242.98	287,242.98	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00				
3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	C-00060/0041 - 1100000300-2202E42K002A000-133012-145DM03			
0.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00				
3,362.00	3,362.00	0.00	0.00	C-00060/0041 - 1100000300-2202E42K002A000-212011-145DM03			
0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00060/0042 FA-105/14.- REMODELACION DE PARQUE SAN XIMENA EN NOGALES

NOGALES		HEROICA NOGALES			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	8584	100.00	
343,138.00	343,138.00	0.00	0.00	C-00060/0042 - 1100000300-2202E42K002A000-612112-145DM03			
343,102.29	343,102.29	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00				
2,081.20	2,081.20	0.00	0.00	C-00060/0042 - 1100000300-2202E42K002A000-261012-145DM03			
0.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00				
3,080.80	3,080.80	0.00	0.00	C-00060/0042 - 1100000300-2202E42K002A000-355012-145DM03			
0.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00				
1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	C-00060/0042 - 1100000300-2202E42K002A000-375012-145DM03			
0.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00				
300.00	300.00	0.00	0.00	C-00060/0042 - 1100000300-2202E42K002A000-375022-145DM03			
0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SE ] URBANIZACION

C-00060/0043 FA-106/14.- REMODELACIÓN DE PARQUE UNIÓN EN NOGALES

NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	1	8584	
343,138.00	343,138.00	C-00060/0043 - 1100000300-2202E42K002A000-612112-145DM03		
282,862.35	282,862.35			
0.00	0.00			
2,081.20	2,081.20	C-00060/0043 - 1100000300-2202E42K002A000-261012-145DM03		
0.00	0.00			
0.00	0.00			
3,080.80	3,080.80	C-00060/0043 - 1100000300-2202E42K002A000-355012-145DM03		
0.00	0.00			
0.00	0.00			
1,400.00	1,400.00	C-00060/0043 - 1100000300-2202E42K002A000-375012-145DM03		
0.00	0.00			
0.00	0.00			
300.00	300.00	C-00060/0043 - 1100000300-2202E42K002A000-375022-145DM03		
0.00	0.00			

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL

BACADEHUACHI	BACADEHUACHI	OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	1	150	
651,000.00	650,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
651,000.00	650,000.00			

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE CASETA DE CONCTROL

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	1	500	
431,000.00	430,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
431,000.00	430,000.00			

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN COLONIA KM 6.5

SANTA ANA	SANTA ANA	OBRA	PERSONAS	80.00
0.00	0.00	1	150	
650,000.00	649,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
650,000.00	649,000.00			





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SE ] URBANIZACION

C-00055/0002 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL, EJIDO LA SANGRE, LA CUCHILLA Y SAN JOSE.

TUBUTAMA	VARIAS	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	350	100.00
342,300.00	341,900.00			C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
342,300.00	341,900.00			

C-00055/0004 APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES DE VARIAS CALLES Y REABILITACION DE KIOSKO

ATIL	ATIL	METRO LINEAL	PERSONAS	
0.00	0.00	8236.45	800	100.00
213,618.56	178,868.56			C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
213,618.56	178,868.56			

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AVENIDA OBREGON Y MADERO

ATIL	ATIL	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	2591.87	800	100.00
598,862.50	508,862.50			C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
598,862.50	508,862.50			

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE ENTRADA MONUMENTAL Y PAVIMENTO EN ENTRADA PRINCIPAL A LA ENTRADA DE EL ENCINAL

BACANORA	ENCINAL, EL	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	100	100.00
239,138.62	203,267.00			C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
239,138.62	203,267.00			

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE ENTRADA MONUMENTAL A LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE GUAYCORA

BACANORA	GUAYCORA	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	100	100.00
95,928.99	81,539.64			C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
95,928.99	81,539.64			

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE CONSTITUCION CENTRO

BANAMICHI	BANAMICHI	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	680.34	1400	100.00
174,626.10	148,000.00			C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
174,626.10	148,000.00			

C-00055/0004 REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA DETRAS DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CANANEA

CANANEA	CANANEA	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	1000	25.00
72,365.59	50,655.91			C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
72,365.59	50,655.91			

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA EN CALLE CHIAPAS Y SEGUNDA OESTE

CANANEA	CANANEA	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	30	25.00
100,373.74	70,261.62			C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
100,373.74	70,261.62			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SE ] URBANIZACION

C-00055/0004	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA A ESPALDAS DE CASA DE REHABILITACION CRISTIANA	CANANEA	EJ CANANEA VIEJO		OBRA	PERSONAS	25.00		
		0.00	0.00	0.00	1	30			
		40,651.37	28,455.96	0.00				C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013	
		40,651.37	28,455.96	0.00					
C-00055/0004	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA	CANANEA	VARIAS		OBRA	PERSONAS	25.00		
		0.00	0.00	0.00	1	500			
		121,749.28	85,224.49	0.00				C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013	
		121,749.28	85,224.49	0.00					
C-00055/0004	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y RAMPAS EN CALLE SAN ANTONIO LADO PONIENTE	HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	PERSONAS	25.00		
		0.00	0.00	0.00	1	600			
		54,546.76	38,182.73	0.00				C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013	
		54,546.76	38,182.73	0.00					
C-00055/0004	CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS EN CALLE ALLENDE	HUACHINERA	HUACHINERA		OBRA	PERSONAS	100.00		
		0.00	0.00	0.00	1	100			
		113,300.00	96,305.00	0.00				C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013	
		113,300.00	96,305.00	0.00					
C-00055/0004	REHABILITACION DE CALLES EN LATERAL SUR DE CARRETERA HUATABAMPO AL JUPARE	HUATABAMPO	CHIJBAMPO		M2	PERSONAS	25.00		
		0.00	0.00	0.00	3000	293			
		296,148.00	251,725.80	0.00				C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013	
		296,148.00	251,725.80	0.00					
C-00055/0004	REHABILITACION DE CALLE DE ACCESO EN LATERAL SUR DE CARRETERA HUATABAMPO AL TABARE	HUATABAMPO	ORABAN		M2	PERSONAS	25.00		
		0.00	0.00	0.00	1875	189			
		195,531.56	166,201.82	0.00				C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013	
		195,531.56	166,201.82	0.00					
C-00055/0004	REHABILITACION DE CALLES EN LATERAL SUR DE CARRERERA DE HUATABAMPO A CITAVARO	HUATABAMPO	ROSITA, LA		M2	PERSONAS	25.00		
		0.00	0.00	0.00	2250	127			
		237,765.38	202,100.57	0.00				C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013	
		237,765.38	202,100.57	0.00					
C-00055/0004	REHABILITACION DE CALLES EN LATERAL PONIENTE DE LA CARRETERA DE LAS PARRAS A ENTRONQUE DE CARRETERA DE HUATABAMPO AL TABARE	HUATABAMPO	REFORMA, LA		M2	PERSONAS	25.00		
		0.00	0.00	0.00	3000	180			
		297,708.00	253,051.80	0.00				C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013	
		297,708.00	253,051.80	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SE ] URBANIZACION

C-00055/0004 REHABILITACION DE CALLES EN LATERAL NORTE DE CARRETERA HUATABAMPO A ETCHOROPO

HUATABAMPO		CUCHILLA DE ETCHOROPO, LA			M2	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2250	219	25.00
200,201.63	170,171.39	0.00	0.00	30,030.24	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
200,201.63	170,171.39	0.00	0.00	30,030.24			

C-00055/0004 REHABILITACION DE CALLES EN LATERAL PONIENTE DE LA CARRETERA DE LAS PARRAS A ENTRONQUE DE LA CARRETERA HUATABAMPO AL TABARE

HUATABAMPO		DATIL, EL			M2	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000	122	25.00
297,708.00	253,051.80	0.00	0.00	44,656.20	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
297,708.00	253,051.80	0.00	0.00	44,656.20			

C-00055/0004 REHABILITACION DE CALLES EN LATERAL SUR CARRETERA HUATABAMPO AL JUPARE

HUATABAMPO		JUPARITO, EL (HUEPACO)			M2	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1875	79	25.00
185,092.50	157,328.62	0.00	0.00	27,763.88	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
185,092.50	157,328.62	0.00	0.00	27,763.88			

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE ALEJANDRO CARRILLO DURON (FINALNORTE)

HUEPAC		HUEPAC			METRO LINEAL	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186	300	100.00
54,900.55	46,665.47	0.00	0.00	8,235.08	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
54,900.55	46,665.47	0.00	0.00	8,235.08			

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE ENTRADA MONUMENTAL A LA LOCALIDAD DE NACORI CHICO

NACORI CHICO		NACORI CHICO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	850	70.00
298,598.21	253,808.00	0.00	0.00	44,790.21	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
298,598.21	253,808.00	0.00	0.00	44,790.21			

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE CONCENTRADORA

NACAZARI DE GARCIA		NACAZARI DE GARCIA			METRO LINEAL	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120	600	100.00
38,818.22	32,995.49	0.00	0.00	5,822.73	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
38,818.22	32,995.49	0.00	0.00	5,822.73			

C-00055/0004 GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE

NACAZARI DE GARCIA		NACAZARI DE GARCIA			METRO LINEAL	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.60	600	100.00
68,291.18	58,047.50	0.00	0.00	10,243.68	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
68,291.18	58,047.50	0.00	0.00	10,243.68			

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE ESCALONES EN ACCESO A COLONIA PRESIDENTES

NACAZARI DE GARCIA		NACAZARI DE GARCIA			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500	100.00
51,800.00	44,030.00	0.00	0.00	7,770.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
51,800.00	44,030.00	0.00	0.00	7,770.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SE ] URBANIZACION

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE JARDINERAS EN BOULEVARD MATAMOROS EN ACCESO PRINCIPAL

ONAVAS	ONAVAS			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	400	25.00
77,593.22	65,954.24	0.00	11,638.98	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
77,593.22	65,954.24	0.00	11,638.98			

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE FACHADA EN ACCESO PRINCIPAL DE ONAVAS

ONAVAS	ONAVAS			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	400	25.00
372,776.46	316,859.99	0.00	55,916.47	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
372,776.46	316,859.99	0.00	55,916.47			

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL AL LADO SUR DE LA LOCALIDAD

OPODEPE	OPODEPE			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000	100.00
369,663.86	314,214.28	0.00	55,449.58	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
369,663.86	314,214.28	0.00	55,449.58			

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE LETREROS DE BIENVENIDA EN LAS LOCALIDADES DE SANTA MARGARITA, MERESICHI, TUAPE Y PUEBLO VIEJO

OPODEPE	VARIAS			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	690	80.00
240,838.36	204,712.61	0.00	36,125.75	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
240,838.36	204,712.61	0.00	36,125.75			

C-00055/0004 ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD COLOSIO SEGUNDA ETAPA

ROSARIO	ROSARIO (TESOPACO)			POSTES	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	12	300	100.00
496,828.79	422,304.47	0.00	74,524.32	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
496,828.79	422,304.47	0.00	74,524.32			

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE GUARNICION, BANQUETA LISA Y BANQUETA ESTAMPADA EN BOULEVARD BENITO JUAREZ

SAN FELIPE DE JESUS	SAN FELIPE DE JESUS			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	444.20	350	25.00
228,405.08	194,144.32	0.00	34,260.76	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
228,405.08	194,144.32	0.00	34,260.76			

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE DE LOS PAJAROS

SARIC	SASABE			ML	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	326	1500	100.00
121,314.12	103,117.00	0.00	18,197.12	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
121,314.12	103,117.00	0.00	18,197.12			

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE GUARNICION EN AVENIDA PRINCIPAL SUR DE LA LOCALIDAD CERRO PRIETO

SARIC	CERRO PRIETO			ML	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	500	800	100.00
186,000.00	158,100.00	0.00	27,900.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
186,000.00	158,100.00	0.00	27,900.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SE ] URBANIZACION

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE DE PANTEON MUNICIPAL

Municipio	Localidad	M2	PERSONAS	Av. Físico %
SOYOPA	NOVILLO, EL			100.00
		0.00	450	
		420,117.00		
		357,090.00		
		0.00		
		63,027.00		
		420,117.00		
		357,090.00		
		0.00		
		63,027.00		

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 COLOCACION DE NOMENCLATURAS EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
VILLA HIDALGO	SAN JUAN DEL RIO (SAN JUAN)			100.00
		0.00	650	
		65,857.08		
		55,978.50		
		0.00		
		9,878.58		
		65,857.08		
		55,978.50		
		0.00		
		9,878.58		

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00060/0008 REMODELACION DE LA PLAZA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE LA MORA

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
BANAMICHI	MORA, LA			90.00
		0.00	500	
		1,248,750.00		
		1,248,750.00		
		0.00		
		0.00		
		1,248,750.00		
		1,248,750.00		
		0.00		
		0.00		

C-00060/0008 - 1100001700-2202E42K002A000-411061-155AC05

C-00060/0009 REMODELACION DE PLAZA PUBLICA BENITO JUAREZ, CUMPAS SONORA

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
CUMPAS	CUMPAS			90.00
		0.00	6362	
		1,248,750.00		
		1,248,750.00		
		0.00		
		0.00		
		1,248,750.00		
		1,248,750.00		
		0.00		
		0.00		

C-00060/0009 - 1100001700-2202E42K002A000-411061-155AC06

C-00060/0010 CONSTRUCCION DE PLAZA EN CENTRO DE SERVICIOS MUNICIPALES DEL

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
EMPALME	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (LA ATRAVEZADA)			90.00
		0.00	12877	
		0.00		
		1,248,750.00		
		1,248,750.00		
		0.00		
		0.00		
		1,248,750.00		
		1,248,750.00		
		0.00		
		0.00		

C-00060/0010 - 1100001700-2202E42K002A000-411061-155AC10

C-00060/0011 REVITALIZACION 1RA. ETAPA DE PLAZA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE SAN

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
MAGDALENA	SAN IGNACIO			90.00
		0.00	2575	
		1,245,503.85		
		1,245,503.85		
		0.00		
		0.00		
		1,245,503.85		
		1,245,503.85		
		0.00		
		0.00		

C-00060/0011 - 1100001700-2202E42K002A000-411061-155AC03

C-00060/0012 REMODELACION DE LA PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE PESQUEIRA

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA			90.00
		0.00	6500	
		1,248,750.00		
		1,248,750.00		
		0.00		
		0.00		
		1,248,750.00		
		1,248,750.00		
		0.00		
		0.00		

C-00060/0012 - 1100001700-2202E42K002A000-411061-155AC05

C-00060/0013 INSTALACION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CENTRO

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
CANANEA	CANANEA			90.00
		0.00	15000	
		1,247,810.94		
		1,247,810.94		
		0.00		
		0.00		
		1,247,810.94		
		1,247,810.94		
		0.00		
		0.00		

C-00060/0013 - 1100001700-2202E43K004A000-411061-155AC04

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad		Municipio		Localidad							
No. Obra / Proyecto											
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros							Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática						

[ SE ] URBANIZACION

C-00060/0045 NC2-749 REHABILITACION DE PARQUE UBICADO EN PASEO DEL PEDREGAL Y

HERMOSILLO		HERMOSILLO		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000	0.00
12,420.54	12,420.54	0.00	0.00	C-00060/0045 - 1100001700-2202E42K002A000-612222-145F007		
0.00	0.00	0.00	0.00			
48,000,000.00	48,000,000.00	0.00	0.00			35
87,759,816.32	86,700,574.69	0.00	1,059,241.63	<b>Total Modalidad</b>		109 Obras
46,069,624.17	45,010,382.54	0.00	1,059,241.63			78

[ SF ] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

C-00052/0148 RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFALTICA DE 3 CMS DE ESPESOR EN VARIASCALLES Y AVENIDAS DE HERMOSILLO

HERMOSILLO		HERMOSILLO		UNIDAD	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	37899.000	60000.000	10.00
8,288,493.00	8,288,493.00	0.00	0.00	C-00052/0148 - 1100000200-2201E42K004A000-614202-155DM07		
2,486,547.90	2,486,547.90	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
142,905.00	142,905.00	0.00	0.00	C-00052/0148 - 1100000200-2201E42K004A000-614242-155DM07		
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
67,615.00	67,615.00	0.00	0.00	C-00052/0148 - 1100000200-2201E42K004A000-614242-155DM12		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00052/0149 RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFALTICA DE 3 CMS DE ESPESOR EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE HERMOSILLO

HUATABAMPO		HUATABAMPO		METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	17940.000	30000.000	100.00
3,921,658.00	3,921,658.00	0.00	0.00	C-00052/0149 - 1100000200-2201E42K004A000-614202-155DM12		
1,176,497.40	1,176,497.40	0.00	0.00			

C-00052/0150 RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFALTICA DE 3 CMS DE ESPESOR EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE ETCHOJOA

ETCHOJOA		ETCHOJOA		VIVIENDA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	13290.000	8000.000	100.00
2,949,179.00	2,949,179.00	0.00	0.00	C-00052/0150 - 1100000200-2201E42K004A000-614202-155DM12		
884,753.70	884,753.70	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
50,848.00	50,848.00	0.00	0.00	C-00052/0150 - 1100000200-2201E42K004A000-614242-155DM12		
0.00	0.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SF ] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

C-00052/0151 RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFALTICA DE 3 CMS DE ESPESOR EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE CIUDAD OBREGON

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	22578.000	250000.000	0.00
4,942,110.00	4,942,110.00			
1,482,633.00	1,482,633.00			
0.00	0.00			
85,208.00	85,208.00			
0.00	0.00			

C-00052/0151 - 1100000200-2201E42K004A000-614202-155DM11

C-00052/0151 - 1100000200-2201E42K004A000-614242-155DM11

C-00052/0152 RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFALTICA DE 3 CMS DE ESPESOR EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE EMPALME

EMPALME	EMPALME	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	13290.000	40000.000	0.00
2,949,179.00	2,949,179.00			
884,753.70	884,753.70			
0.00	0.00			
50,848.00	50,848.00			
0.00	0.00			

C-00052/0152 - 1100000200-2201E42K004A000-614202-155DM10

C-00052/0152 - 1100000200-2201E42K004A000-614242-155DM10

C-00052/0153 ACCIONES DE BACHEO EN EL SECTOR URBANO PARA MITIGACION DE DAÑOS OCASIONADOS POR LA OCURRENCIA DE LA TORMETA "ODILE", NOGALES

NOGALES	HEROICA NOGALES	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	664.000	25000.000	0.00
198,360.00	198,360.00			
0.00	0.00			
0.00	0.00			
3,420.00	3,420.00			
0.00	0.00			

C-00052/0153 - 1100000200-2201E42K004A000-614202-151A003

C-00052/0153 - 1100000200-2201E42K004A000-614242-151A003

C-00052/0155 OBRAS DE BACHEO Y RECARPETEO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE HUATABAMPO

HUATABAMPO	HUATABAMPO	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	3185.000	12000.000	0.00
999,500.00	999,500.00			
0.00	0.00			

C-00052/0155 - 1100000200-2201E41K901A000-614092-155DM12

C-00055/0002 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SONORA

BACADEHUACHI	BACADEHUACHI	M2	PERSONAS	
0.00	0.00	900	120	100.00
810,000.00	809,000.00			
810,000.00	809,000.00			

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SF ] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

C-00055/0002 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE BONFIL FINAL

BACADEHUACHI	BACADEHUACHI	M2	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	870	200	
810,000.00	809,000.00			C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
810,000.00	809,000.00			

C-00055/0002 RECARPETEO CON MICROCARPETA DE 2.5 CM EN CALLE OAXACA

CARBO	CARBO	M2	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	750	80	
351,000.00	350,000.00			C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
351,000.00	350,000.00			

C-00055/0002 SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA D Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y DRENAJE EN AVENIDA C ENTRE ABELARDO

GRANADOS	GRANADOS	METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	1228	200	
810,000.00	809,000.00			C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
810,000.00	809,000.00			

C-00055/0002 RECARPETEO CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLES CERRADA PARIS Y MARSELLA

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	M2	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	2380	200	
635,000.00	634,000.00			C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
635,000.00	634,000.00			

C-00055/0002 PAVIMENTACION DE LA CALLE TUXTLA GUTIERREZ

HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	544	150	
651,000.00	650,000.00			C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
651,000.00	650,000.00			

C-00055/0002 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE HEROES DE CABORCA

HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	2100	200	
810,000.00	809,000.00			C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
810,000.00	809,000.00			

C-00055/0002 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE HEROES DE CABORCA

HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	520	90	
201,000.00	200,000.00			C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
201,000.00	200,000.00			

C-00055/0002 BACHEO Y MICROCARPETA ASFALTICA DE 2.5 CM EN CALLE RETORNO DE LAS CATALANAS ORIENTE

HERMOSILLO	HERMOSILLO	M2	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	1646	120	
450,000.00	449,000.00			C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
450,000.00	449,000.00			





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SF ] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

C-00055/0002 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE ACCESO A UNION GANADERA LOCAL

NOGALES		HEROICA NOGALES			OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000		
1,500,000.00	1,499,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
1,500,000.00	1,499,000.00	0.00	1,000.00				

C-00055/0002 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA

RAYON		RAYON			M2	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	475	150		
526,000.00	525,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
526,000.00	525,000.00	0.00	1,000.00				

C-00055/0002 REVESTIMIENTO CON BALASTRE EN CALLE PRINCIPAL

SAN IGNACIO RIO MUERTO		POLVORON, EL			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	750	250		
351,000.00	350,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
351,000.00	350,000.00	0.00	1,000.00				

C-00055/0002 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NARCISO MENDOZA

TRINCHERAS		TRINCHERAS			M2	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	750	150		
791,000.00	790,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
791,000.00	790,000.00	0.00	1,000.00				

C-00055/0004 AMPLIACION DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUERRERO

ACONCHI		ACONCHI			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	546	200		
326,868.62	277,838.33	0.00	49,030.29	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
326,868.62	277,838.33	0.00	49,030.29				

C-00055/0004 AMPLIACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CORONA FINAL

ACONCHI		ACONCHI			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	540	200		
317,217.31	269,634.71	0.00	47,582.60	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
317,217.31	269,634.71	0.00	47,582.60				

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CUESTA DE LA PILA

ACONCHI		ACONCHI			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	696	200		
374,553.11	318,370.14	0.00	56,182.97	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
374,553.11	318,370.14	0.00	56,182.97				

C-00055/0004 AMPLIACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PEDRO ARMANDO LUO LOPEZ

ACONCHI		ESTANCIA, LA			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	416	100		
225,669.53	191,819.10	0.00	33,850.43	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
225,669.53	191,819.10	0.00	33,850.43				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SF ] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA PLAZA PUBLICA									
	ACONCHI		SAN PABLO			METRO CUADRADO	PERSONAS		100.00
	0.00		0.00		0.00	455	100		
	246,666.53		209,666.55		0.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
	246,666.53		209,666.55		0.00				
C-00055/0004 PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE GARCIA MORALES									
	ARIZPE		ARIZPE			METRO CUADRADO	PERSONAS		100.00
	0.00		0.00		0.00	300	100		
	151,500.00		128,694.00		0.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
	151,500.00		128,694.00		0.00				
C-00055/0004 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA MONTERREY									
	BACADEHUACHI		BACADEHUACHI			METRO CUADRADO	PERSONAS		100.00
	0.00		0.00		0.00	675	850		
	401,051.25		340,893.00		0.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
	401,051.25		340,893.00		0.00				
C-00055/0004 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE YUCATAN									
	BACADEHUACHI		BACADEHUACHI			METRO CUADRADO	PERSONAS		100.00
	0.00		0.00		0.00	426	850		
	253,302.98		215,307.00		0.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
	253,302.98		215,307.00		0.00				
C-00055/0004 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON UBALAMA									
	BACANORA		BACANORA			METRO CUADRADO	PERSONAS		100.00
	0.00		0.00		0.00	399.12	80		
	262,152.39		222,829.50		0.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
	262,152.39		222,829.50		0.00				
C-00055/0004 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y MURO DE CONTENCION EN CALLE PRINCIPAL EN SUBIDA A LA LOCALIDAD									
	BACANORA		BACANORA			METRO CUADRADO	PERSONAS		100.00
	0.00		0.00		0.00	455.52	180		
	403,788.71		343,220.00		0.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
	403,788.71		343,220.00		0.00				
C-00055/0004 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON 5 DE MAYO									
	BACANORA		BACANORA			OBRA	PERSONAS		100.00
	0.00		0.00		0.00	1	450		
	192,556.28		163,672.50		0.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
	192,556.28		163,672.50		0.00				
C-00055/0004 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MUTUTICACHI									
	BACOACHI		MUTUTICACHI			M2	PERSONAS		25.00
	0.00		0.00		0.00	560	1500		
	321,341.32		273,140.12		0.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
	321,341.32		273,140.12		0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
					No. Obra - Cve. Programática			

[ SF ] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO EN CALLE AGUSTIN FIGUEROA FINAL SUR		BANAMICHI	BANAMICHI		METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	942	600	
	501,682.74	426,430.33	0.00	75,252.41	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
	501,682.74	426,430.33	0.00	75,252.41			
C-00055/0004 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN AVENIDA CUAUHTEMOC Y CALLE AGUSTIN FIGUEROA		BANAMICHI	BANAMICHI		METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	208	100	
	122,591.48	104,202.76	0.00	18,388.72	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
	122,591.48	104,202.76	0.00	18,388.72			
C-00055/0004 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AGUSTIN FIGUEROA		BANAMICHI	BANAMICHI		METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	560	600	
	302,354.14	257,001.02	0.00	45,353.12	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
	302,354.14	257,001.02	0.00	45,353.12			
C-00055/0004 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE CONSTITUCION		BANAMICHI	BANAMICHI		METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	241.50	100	
	146,564.80	124,580.08	0.00	21,984.72	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
	146,564.80	124,580.08	0.00	21,984.72			
C-00055/0004 PAVIMENTACION EN CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON		BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL		M2	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1194	8500	
	704,559.29	596,584.00	0.00	107,975.29	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
	704,559.29	596,584.00	0.00	107,975.29			
C-00055/0004 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVENIDA NIÑOS HEROES		CUMPAS	CUMPAS		METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1100	3000	
	499,889.69	424,906.24	0.00	74,983.45	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
	499,889.69	424,906.24	0.00	74,983.45			
C-00055/0004 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL NORTE		CUMPAS	JECORI		METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	560	611	
	314,031.77	266,927.00	0.00	47,104.77	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
	314,031.77	266,927.00	0.00	47,104.77			
C-00055/0004 PAVIMENTACION EN CALLE SIN NOMBRE		DIVISADEROS	DIVISADEROS		M2	PERSONAS	25.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	706.80	100	
	357,900.00	304,215.00	0.00	53,685.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
	357,900.00	304,215.00	0.00	53,685.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros			Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SF ] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

C-00055/0004 REHABILITACION DE TRAMO DE PAVIMENTO EN CALLE G. PRIETO

EMPALME	EMPALME			M2	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	259.50	200	25.00
155,644.04	116,733.00	0.00	38,911.04	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
155,644.04	116,733.00	0.00	38,911.04			

C-00055/0004 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE 3

EMPALME	EMPALME			M2	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	973.25	500	25.00
438,523.05	328,892.00	0.00	109,631.05	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
438,523.05	328,892.00	0.00	109,631.05			

C-00055/0004 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALL 1

EMPALME	EMPALME			M2	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	963.20	500	25.00
426,297.77	319,723.00	0.00	106,574.77	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
426,297.77	319,723.00	0.00	106,574.77			

C-00055/0004 REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVENIDA E

GRANADOS	GRANADOS			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	550	100	100.00
280,800.00	230,462.00	0.00	50,338.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
280,800.00	230,462.00	0.00	50,338.00			

C-00055/0004 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ARROYO JALISCO

GRANADOS	GRANADOS			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1155	150	100.00
584,000.00	496,400.00	0.00	87,600.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
584,000.00	496,400.00	0.00	87,600.00			

C-00055/0004 REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ALLENDE

HUACHINERA	HUACHINERA			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	725	100	100.00
398,500.00	338,725.00	0.00	59,775.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
398,500.00	338,725.00	0.00	59,775.00			

C-00055/0004 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ENTRADA NORTE AL POBLADO AL ENTRONQUE

HUACHINERA	ARIBABI			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	800	150	100.00
406,200.00	345,270.00	0.00	60,930.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
406,200.00	345,270.00	0.00	60,930.00			

C-00055/0004 PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE EL CALVARIO

HUASABAS	HUASABAS			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	660	100	100.00
335,000.00	284,750.00	0.00	50,250.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
335,000.00	284,750.00	0.00	50,250.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SF ] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

C-00055/0004 PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE OBREGON

0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
456,200.00	387,770.00	0.00	68,430.00	900	150	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
456,200.00	387,770.00	0.00	68,430.00			

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CANDIDO PADILLA

0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
482,318.94	409,971.10	0.00	72,347.84	1080	400	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
482,318.94	409,971.10	0.00	72,347.84			

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALEJANDRO CARRILLO DURON (FINAL NORTE)

0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
333,898.95	283,814.11	0.00	50,084.84	744	300	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
333,898.95	283,814.11	0.00	50,084.84			

C-00055/0004 CARPETEO ASFALTICO EN CALLE PESQUEIRA

0.00	0.00	0.00	0.00	M2	PERSONAS	25.00
494,844.03	420,617.42	0.00	74,226.61	4074	4300	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
494,844.03	420,617.42	0.00	74,226.61			

C-00055/0004 PAVIMENTACION HIDRAULICA EN AVENIDA LIBERTAD

0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
986,605.00	739,953.77	0.00	246,651.23	2000	100	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
986,605.00	739,953.77	0.00	246,651.23			

C-00055/0004 PAVIMENTACION EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA

0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
585,540.00	497,709.00	0.00	87,831.00	1079.13	700	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
585,540.00	497,709.00	0.00	87,831.00			

C-00055/0004 PAVIMENTACION EN CALLE CONCENTRADORA

0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
551,025.89	468,372.01	0.00	82,653.88	1029.50	600	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
551,025.89	468,372.01	0.00	82,653.88			

C-00055/0004 PAVIMENTACION EN CALLE SIN NOMBRE

0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
462,870.00	393,439.50	0.00	69,430.50	837.88	300	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
462,870.00	393,439.50	0.00	69,430.50			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SF ] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE BADO EN CUESTA BELTRONES

Municipio	Localidad	METRO CUADRADO	PERSONAS	Av. Físico %
NACUZARI DE GARCIA	NACUZARI DE GARCIA			25.00
0.00	0.00	318.54	900	
317,880.00	270,198.00			
317,880.00	270,198.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 PAVIMENTACION EN AVENIDA MARIANO HURTADO

Municipio	Localidad	M2	PERSONAS	Av. Físico %
SAHUARIPA	SAHUARIPA			60.00
0.00	0.00	724.98	120	
438,558.13	372,774.41			
438,558.13	372,774.41			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 PAVIMENTACION EN AVENIDA FERNANDO A. PAREDES

Municipio	Localidad	M2	PERSONAS	Av. Físico %
SAHUARIPA	SAHUARIPA			80.00
0.00	0.00	278	120	
173,390.07	147,381.55			
173,390.07	147,381.55			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 PAVIMENTACION EN AVENIDA FERNANDO A. PAREDES

Municipio	Localidad	M2	PERSONAS	Av. Físico %
SAHUARIPA	SAHUARIPA			70.00
0.00	0.00	134	120	
89,216.72	75,834.21			
89,216.72	75,834.21			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 PAVIMENTACION EN AVENIDA HIDALGO

Municipio	Localidad	M2	PERSONAS	Av. Físico %
SAHUARIPA	VALLE DE TACUPETO			50.00
0.00	0.00	1025.30	120	
619,038.18	526,182.45			
619,038.18	526,182.45			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CONSTITUCION

Municipio	Localidad	METRO CUADRADO	PERSONAS	Av. Físico %
SAN FELIPE DE JESUS	SAN FELIPE DE JESUS			100.00
0.00	0.00	742	500	
404,578.74	343,891.93			
404,578.74	343,891.93			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 AMPLIACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO LUIS LOPEZ

Municipio	Localidad	METRO CUADRADO	PERSONAS	Av. Físico %
SAN FELIPE DE JESUS	SAN FELIPE DE JESUS			100.00
0.00	0.00	180.77	300	
100,391.43	85,332.72			
100,391.43	85,332.72			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN BOULEVARD BENITO JUAREZ

Municipio	Localidad	METRO CUADRADO	PERSONAS	Av. Físico %
SAN FELIPE DE JESUS	SAN FELIPE DE JESUS			100.00
0.00	0.00	543	200	
293,357.02	249,353.47			
293,357.02	249,353.47			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SF ] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS									
	SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA			M2	PERSONAS	80.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	880	350			
	495,965.16	421,570.00	0.00	74,395.16	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013				
	495,965.16	421,570.00	0.00	74,395.16					
C-00055/0004 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD									
	SARIC	SARIC			M2	PERSONAS	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	580	1200			
	374,866.00	318,636.10	0.00	56,229.90	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013				
	374,866.00	318,636.10	0.00	56,229.90					
C-00055/0004 PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLE SONRA									
	TEPACHE	TEPACHE			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	840	150			
	425,800.00	361,930.00	0.00	63,870.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013				
	425,800.00	361,930.00	0.00	63,870.00					
C-00055/0004 PAVIMENTACION HIDRAULICA EN AVENIDA OCAMPO									
	TEPACHE	TEPACHE			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1023	150			
	535,800.00	455,430.00	0.00	80,370.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013				
	535,800.00	455,430.00	0.00	80,370.00					
C-00055/0004 REHABILITACION DE CALLE JESUS GARCIA, CALLE URREA Y VARIOS TRAMOS DE CALLE JESUS GARCIA Y AVENIDA URREA									
	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO			M2	PERSONAS	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	700	350			
	439,750.00	373,787.00	0.00	65,963.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013				
	439,750.00	373,787.00	0.00	65,963.00					
C-00055/0004 PAVIMENTACION EN CALLE PRINCIPAL SIN NOMBRE EN BARRIO SAN ANTONIO									
	VILLA HIDALGO	SAN JUAN DEL RIO (SAN JUAN)			M2	PERSONAS	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	420	350			
	266,247.08	226,310.00	0.00	39,937.08	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013				
	266,247.08	226,310.00	0.00	39,937.08					
C-00055/0004 PAVIMENTACION EN ACCESO A BARRIO SAN JUAN									
	VILLA HIDALGO	SAN JUAN DEL RIO (SAN JUAN)			M2	PERSONAS	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	370	350			
	223,904.67	190,307.36	0.00	33,597.31	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013				
	223,904.67	190,307.36	0.00	33,597.31					
C-00055/0004 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA TORRE									
	VILLA PESQUEIRA	NACORI GRANDE			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	720	150			
	383,921.12	326,332.95	0.00	57,588.17	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013				
	383,921.12	326,332.95	0.00	57,588.17					

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SF ] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

C-00055/0004 PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE

VILLA PESQUEIRA		VARIAS			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900	150	25.00
479,793.80	407,824.73	0.00	0.00	71,969.07	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
479,793.80	407,824.73	0.00	0.00	71,969.07			

C-00055/0004 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JESUS L. OJEDA FINAL NORTE

VILLA PESQUEIRA		VARIAS			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400	80	100.00
215,152.04	182,879.23	0.00	0.00	32,272.81	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
215,152.04	182,879.23	0.00	0.00	32,272.81			

C-00055/0004 PAVIMENTACION EN CALLE AGUA PRIETA

YECORA		YECORA			M2	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1018.60	600	100.00
592,715.40	503,808.09	0.00	0.00	88,907.31	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
592,715.40	503,808.09	0.00	0.00	88,907.31			

C-00055/0004 PAVIMENTACION EN CALLE LAZARO CARDENAS

YECORA		YECORA			M2	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.26	250	100.00
110,575.19	93,988.91	0.00	0.00	16,586.28	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
110,575.19	93,988.91	0.00	0.00	16,586.28			

C-00055/0004 PAVIMENTACION EN CALLE CANANEA

YECORA		YECORA			M2	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832.10	1000	100.00
486,471.54	413,500.81	0.00	0.00	72,970.73	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
486,471.54	413,500.81	0.00	0.00	72,970.73			

C-00055/0004 PAVIMENTACION EN CALLE BENITO JUAREZ

YECORA		YECORA			M2	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.60	200	100.00
106,781.28	90,764.09	0.00	0.00	16,017.19	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
106,781.28	90,764.09	0.00	0.00	16,017.19			

C-00115/0001 PAVIMENTACION DE LA CALLE CALIFORNIA

HERMOSILLO		HERMOSILLO			PROYECTO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	10000	25.00
11,898,367.19	11,898,367.19	0.00	0.00	0.00	C-00115/0001 - 1100001700-2201E42K003A000-411061-155HJ07		
11,898,367.19	11,898,367.19	0.00	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0
66,622,353.37	63,191,241.49	0.00	0.00	3,431,111.88	<b>Total Modalidad</b>		79 Obras
48,888,216.07	45,457,104.19	0.00	0.00	3,431,111.88			77

[ SG ] ELECTRIFICACION





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SG ] ELECTRIFICACION

C-00015/0053 INFRAESTRUCTURA PARA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN SAN JOSE DE

SAN PEDRO DE LA CUEVA		SAN PEDRO DE LA CUEVA			PERSONA	
2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	1056	0.00
2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00015/0053 - 1100000200-2201E40KA70A000-613142-155FC08

C-00015/0055 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN

CUCURPE		CUCURPE			OBRA	PERSONA	
4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	588	100.00	
4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00015/0055 - 1100000200-2201E40KA72A000-613142-155FC03

C-00015/0063 CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA

BACERAC		BACERAC			PERSONA	
2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	1094	0.00
2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00015/0063 - 1100000200-2201E40KA7AA000-613142-155FC06

C-00015/0064 ELECTRIFICACION AL PUEBLITO DE UNAMICHI, MUNICIPIO DE BACOACHI

BACOACHI		UNAMICHI			PERSONA	
1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	274	0.00
1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00015/0064 - 1100000200-2201E40KA7BA000-613142-155AC04

C-00015/0065 CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN 33 KV PARA ALIMENTAR VARIAS

VILLA PESQUEIRA		ADIVINO			PERSONA	
9,778,469.00	9,778,469.00	0.00	0.00	0.00	256	0.00
9,778,469.00	9,778,469.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00015/0065 - 1100000200-2201E40KA7CA000-613142-155FC08

C-00015/0066 CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LOS POBLADOS DEL PORVENIR Y

SUAQUI GRANDE		SUAQUI GRANDE			PERSONA	
9,326,945.00	9,326,945.00	0.00	0.00	0.00	1076	0.00
9,326,945.00	9,326,945.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00015/0066 - 1100000200-2201E40KA7DA000-613142-155AC08

C-00015/0067 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA, EN VILLA HIDALGO

VILLA HIDALGO		VILLA HIDALGO			PERSONA	
2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	1372	0.00
2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00015/0067 - 1100000200-2201E40KA7EA000-613142-155AC06

C-00015/0068 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA, EN LA PAZ, RAYON

RAYON		PAZ, LA			PERSONA	
2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	88	0.00
2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00015/0068 - 1100000200-2201E40KA7FA000-613142-155AC05



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SG ] ELECTRIFICACION

C-00015/0069 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA, EN BAVISPE

BAVISPE	BAVISPE			PERSONA	
3,750,000.00	3,750,000.00	0.00	0.00	701	0.00
3,750,000.00	3,750,000.00	0.00	0.00		C-00015/0069 - 1100000200-2201E40KA80A000-613142-155AC06
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00066/0001 NC2-316.- AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA COLONIA UNION

HUATABAMPO	UNION, LA			POSTE	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	186	5000	100.00
2,425,689.05	2,425,689.05	0.00	0.00			C-00066/0001 - 1100000200-2204E43K004A000-614112-145AC12
2,425,372.43	2,425,372.43	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
36,310.88	36,310.88	0.00	0.00			C-00066/0001 - 1100000200-2204E43K004A000-121012-145AC12
0.00	0.00	0.00	0.00			
10,406.00	10,406.00	0.00	0.00			C-00066/0001 - 1100000200-2204E43K004A000-261012-145AC12
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
1,406.00	1,406.00	0.00	0.00			C-00066/0001 - 1100000200-2204E43K004A000-355012-145AC12
0.00	0.00	0.00	0.00			
20,000.00	20,000.00	0.00	0.00			C-00066/0001 - 1100000200-2204E43K004A000-375012-145AC12
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
2,800.00	2,800.00	0.00	0.00			C-00066/0001 - 1100000200-2204E43K004A000-375022-145AC12
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00066/0002 NC2-318.- REHABILIDAD DE LA RED ELECTRICA Y ALUMNBRAO PUBLICO EN

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA			LAMPARAS	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	36	5000	100.00
13,011.29	13,011.29	0.00	0.00			C-00066/0002 - 1100000200-2204E43K004A000-614112-145AC01
0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SG ] ELECTRIFICACION

C-00066/0003 NC2-319.- CONSTRUCCION DE LINEA AEREO-SUBTERRANEA EN MEDIA

HERMOSILLO	VARIAS	POSTE	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	149	88	
2,191,212.98	2,191,212.98			
2,177,522.56	2,177,522.56			

C-00066/0003 - 1100000200-2204E43K004A000-614112-145AC07

C-00066/0004 NC2-326.- INTRODUCCION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA

VARIOS	VARIAS	POSTE	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	225	135	
1,937,919.98	1,937,919.98			
1,776,311.20	1,776,311.20			

C-00066/0004 - 1100000200-2204E43K004A000-614112-145AC13

C-00093/0011 CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRIFICACION DE SUAQUI A CUMURIPA, VARIOS

VARIOS	VARIAS	OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	1	200	
6,083,994.33	6,083,994.33			
5,475,185.79	5,475,185.79			

C-00093/0011 - 1100000200-2204E43K002A000-614112-155GL13

0.00	0.00			
106,736.74	106,736.74			
0.00	0.00			

C-00093/0011 - 1100000200-2204E43K002A000-614242-155GL13

C-00093/0020 OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA INTRODUCCION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE CUCURPE A TAUPE Y RECALIBRACION DE LINEA CUCURPE Y

VARIOS	VARIAS	OBRA	PERSONAS	76.00
0.00	0.00	1	200	
2,238,486.27	2,238,486.27			
2,138,099.99	2,138,099.99			

C-00093/0020 - 1100000200-2204E43K002A000-614112-155GL13

0.00	0.00			
39,271.69	39,271.69			
0.00	0.00			

C-00093/0020 - 1100000200-2204E43K002A000-614242-155GL13

C-00055/0002 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA

BACADEHUACHI	BACADEHUACHI	POSTES	PERSONAS	60.00
0.00	0.00	5	100	
366,000.00	365,000.00			
366,000.00	365,000.00			

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CONCORD FINAL

HERMOSILLO	HERMOSILLO	POSTES	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	6	150	
251,000.00	250,000.00			
251,000.00	250,000.00			

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SG ] ELECTRIFICACION

C-00055/0002 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SALERNO Y NAVOJOA FINAL

HERMOSILLO	HERMOSILLO			POSTES	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	6	250	60.00
217,500.00	217,000.00	0.00	500.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
217,500.00	217,000.00	0.00	500.00			

C-00055/0002 AMPLIACION DE LA RED DE ENRGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE

MOCTEZUMA	MOCTEZUMA			POSTES	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	3	200	80.00
126,250.00	126,000.00	0.00	250.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
126,250.00	126,000.00	0.00	250.00			

C-00055/0002 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE DEL ARROYO

MOCTEZUMA	SAN PATRICIO LA MESA (LA MESA)			POSTES	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	5	80	100.00
121,000.00	120,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
121,000.00	120,000.00	0.00	1,000.00			

C-00055/0002 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PREDIOS AGRICOLAS

SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE			POSTES	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	35	190	100.00
501,000.00	500,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
501,000.00	500,000.00	0.00	1,000.00			

C-00055/0004 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SAN FELIPE

CABORCA	HEROICA CABORCA			POSTES	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	3	32	25.00
363,789.07	254,652.35	0.00	109,136.72	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
363,789.07	254,652.35	0.00	109,136.72			

C-00055/0004 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES BENITO JUAREZ Y NOVENA

CABORCA	PLUTARCO ELIAS CALLES			POSTES	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	9	32	25.00
696,670.27	487,669.19	0.00	209,001.08	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
696,670.27	487,669.19	0.00	209,001.08			

C-00055/0004 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ROBERTO COTA NAVARRO

CANANEA	CANANEA			POSTES	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	2	180	25.00
107,824.24	75,478.00	0.00	32,346.24	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
107,824.24	75,478.00	0.00	32,346.24			

C-00055/0004 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CRESCENCIO MONROY

CANANEA	CANANEA			POSTE	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	120	25.00
35,175.72	24,623.00	0.00	10,552.72	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
35,175.72	24,623.00	0.00	10,552.72			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SG ] ELECTRIFICACION

C-00055/0004 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA SECUNDARIA EN CALLE JESUS BURROLA

CANANEA		CANANEA			POSTES	PERSONAS	25.00
0.00		0.00		0.00	3	150	
72,526.33		50,768.00		0.00			C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
72,526.33		50,768.00		0.00			

C-00055/0004 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PRIMARIA Y SECUNDARIA EN CALLE MANUEL AVILA CAMACHO

CANANEA		CANANEA			POSTES	PERSONAS	25.00
0.00		0.00		0.00	5	250	
205,750.49		144,025.00		0.00			C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
205,750.49		144,025.00		0.00			

C-00055/0004 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 5A

CANANEA		CANANEA			POSTE	PERSONAS	25.00
0.00		0.00		0.00	1	120	
30,321.71		21,225.00		0.00			C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
30,321.71		21,225.00		0.00			

C-00055/0004 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE MESA DE GARIBAY

CANANEA		CANANEA			POSTE	PERSONAS	25.00
0.00		0.00		0.00	7	280	
221,969.48		155,378.00		0.00			C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
221,969.48		155,378.00		0.00			

C-00055/0004 AMPLIACION DE LA RE DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE NUEVO LEON ZARAGOZA Y CALLEJON SIN NOMBRE

CANANEA		CANANEA			POSTE	PERSONAS	25.00
0.00		0.00		0.00	9	280	
295,837.41		207,086.00		0.00			C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
295,837.41		207,086.00		0.00			

C-00055/0004 ELECTRIFICACION EN CALZADA PRIMERO DE JUNIO Y LUIS DONALDO COLOSIO

CANANEA		CANANEA			POSTE	PERSONAS	25.00
0.00		0.00		0.00	1	150	
127,001.83		88,901.00		0.00			C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
127,001.83		88,901.00		0.00			

C-00055/0004 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR EL PUENTECITO

CUCURPE		BAICIMACO, EL (AGUA DEL CERRO)			POSTES	PERSONAS	25.00
0.00		0.00		0.00	3	10	
281,625.80		239,381.93		0.00			C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
281,625.80		239,381.93		0.00			

C-00055/0004 AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE FINAL

GRANADOS		GRANADOS			POSTES	PERSONAS	100.00
0.00		0.00		0.00	2	15	
165,800.00		140,830.00		0.00			C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
165,800.00		140,830.00		0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Municipio		Localidad					
No. Obra / Proyecto									
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[ SG ] ELECTRIFICACION

C-00055/0004 INSTALACION DE SUBESTACION Y RAMAL SECUNDARIO

NAVOJOA		ROSALES		POSTE	PERSONAS	25.00
0.00	0.00	0.00	0.00	10	64	
226,213.96	158,349.78	0.00	67,864.18	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
226,213.96	158,349.78	0.00	67,864.18			

C-00055/0004 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ZONA AGRICOLA SUR

SUAQUI GRANDE		SUAQUI GRANDE		POSTES	PERSONAS	90.00
0.00	0.00	0.00	0.00	14	500	
423,870.00	360,289.00	0.00	63,581.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
423,870.00	360,289.00	0.00	63,581.00			

C-00055/0004 ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE DEL BARRIO SUR SECCION OESTE

VILLA HIDALGO		VILLA HIDALGO		OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	15	
57,970.75	49,275.14	0.00	8,695.61	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
57,970.75	49,275.14	0.00	8,695.61			

38,955,414.00	38,955,414.00	0.00	0.00			9
58,957,756.27	58,098,590.60	0.00	859,165.67	<b>Total Modalidad</b>		36 Obras
18,887,589.03	18,028,423.36	0.00	859,165.67			26

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

C-00012/0001 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS

ACONCHI		ACONCHI		PERSONA	0.00
9,865,000.00	9,865,000.00	0.00	0.00	0.000	1741
9,865,000.00	9,865,000.00	0.00	0.00	C-00012/0001 - 1100000200-2201E40K9FA000-615142-155FC05	
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00012/0002 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS

AGUA PRIETA		AGUA PRIETA		PERSONA	0.00
16,500,000.00	16,500,000.00	0.00	0.00	0.000	77254
1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	C-00012/0002 - 1100000200-2201E40K9FA000-615142-155FC04	
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00012/0003 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES

ALAMOS		ALAMOS		PERSONA	0.00
8,250,000.00	8,250,000.00	0.00	0.00	0.000	9345
8,250,000.00	8,250,000.00	0.00	0.00	C-00012/0003 - 1100000200-2201E40K9FA000-615142-155FC12	
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00012/0004 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS

ALTAR		ALTAR		PERSONA	0.00
12,750,000.00	12,750,000.00	0.00	0.00	0.000	7927
8,741,796.00	8,741,796.00	0.00	0.00	C-00012/0004 - 1100000200-2201E40K9FA000-615142-155FC02	
0.00	0.00	0.00	0.00		



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

C-00012/0005 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES									
ARIVECHI		ARIVECHI					PERSONA		
	6,500,000.00	-----	6,500,000.00	0.00	0.00	0.000	743	0.00	
	6,500,000.00	-----	6,500,000.00	0.00	0.00	C-00012/0005 - 1100000200-2201E40K9F5A000-615142-155FC09			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
C-00012/0006 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES									
ARIZPE		ARIZPE					PERSONA		
	12,500,000.00	-----	12,500,000.00	0.00	0.00	0.000	1718	0.00	
	12,500,000.00	-----	12,500,000.00	0.00	0.00	C-00012/0006 - 1100000200-2201E40K9F6A000-615142-155FC05			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
C-00012/0007 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES									
ATIL		ATIL					PERSONA		
	7,500,000.00	-----	7,500,000.00	0.00	0.00	0.000	609	0.00	
	7,500,000.00	-----	7,500,000.00	0.00	0.00	C-00012/0007 - 1100000200-2201E40K9F7A000-615142-155FC02			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
C-00012/0008 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES									
BACANORA		BACANORA					PERSONA		
	6,000,000.00	-----	6,000,000.00	0.00	0.00	0.000	547	0.00	
	6,000,000.00	-----	6,000,000.00	0.00	0.00	C-00012/0008 - 1100000200-2201E40K9F8A000-615142-155FC09			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
C-00012/0009 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES									
BACERAC		BACERAC					PERSONA		
	6,500,000.00	-----	6,500,000.00	0.00	0.00	0.000	1094	0.00	
	6,500,000.00	-----	6,500,000.00	0.00	0.00	C-00012/0009 - 1100000200-2201E40K9F9A000-615142-155FC06			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
C-00012/0010 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES, EN BACUM									
BACUM		BACUM					PERSONA		
	6,306,833.00	-----	6,306,833.00	0.00	0.00	0.000	4227	0.00	
	2,996,674.05	-----	2,996,674.05	0.00	0.00	C-00012/0010 - 1100000200-2201E40K9FAA000-615142-155FC10			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
C-00012/0011 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES									
BANAMICHI		BANAMICHI					PERSONA		
	9,150,000.00	-----	9,150,000.00	0.00	0.00	0.000	1238	0.00	
	9,150,000.00	-----	9,150,000.00	0.00	0.00	C-00012/0011 - 1100000200-2201E40K9FBA000-615142-155FC05			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
C-00012/0012 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES									
BAVIACORA		BAVIACORA					PERSONA		
	9,850,000.00	-----	9,850,000.00	0.00	0.00	0.000	1890	0.00	
	9,850,000.00	-----	9,850,000.00	0.00	0.00	C-00012/0012 - 1100000200-2201E40K9FCA000-615142-155FC05			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

C-00012/0013 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES

BAVISPE		BAVISPE				PERSONA	
8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701	0.00
8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00012/0013 - 1100000200-2201E40K9FDA000-615142-155FC06

C-00012/0014 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN ACCESO A BENJAMIN HILL

BENJAMIN HILL		BENJAMIN HILL				PERSONA	
12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5071	0.00
12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00012/0014 - 1100000200-2201E40K9FFA000-615142-155FC03

C-00012/0015 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN CABORCA

CABORCA		HEROICA CABORCA				PERSONA	
47,000,000.00	47,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59922	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00012/0015 - 1100000200-2201E40KA00A000-615142-155FT02

C-00012/0016 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN CAJEME

CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)				PERSONA	
35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298625	0.00
35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00012/0016 - 1100000200-2201E40KA03A000-615142-155CN11

C-00012/0017 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS

CANANEA		CANANEA				PERSONA	
57,000,000.00	57,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31560	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00012/0017 - 1100000200-2201E40KA05A000-615142-155FT04

C-00012/0018 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS

CARBO		CARBO				PERSONA	
8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4516	0.00
8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00012/0018 - 1100000200-2201E40KA06A000-615142-155FC05

C-00012/0019 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIA

CUCURPE		VARIAS				PERSONA	
6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958	0.00
6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00012/0019 - 1100000200-2201E40KA08A000-615142-155FC03

C-00012/0020 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES

CUMPAS		CUMPAS				PERSONA	
10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3003	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00012/0020 - 1100000200-2201E40KA0AA000-615142-155FC06





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

C-00012/0021 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN EMPALME

EMPALME	EMPALME				PERSONA	
18,500,000.00	18,500,000.00	0.00	0.00	0.00	42516	100.00
-----	-----	-----	-----	-----		
1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00		
-----	-----	-----	-----	-----		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00012/0021 - 1100000200-2201E40KA0BA000-615142-155FC10

C-00012/0022 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN

ETCHOJOA	VARIAS				PERSONA	
30,500,000.00	30,500,000.00	0.00	0.00	0.00	60717	0.00
-----	-----	-----	-----	-----		
3,050,000.00	3,050,000.00	0.00	0.00	0.00		
-----	-----	-----	-----	-----		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00012/0022 - 1100000200-2201E40KA0CA000-615142-155FT12

C-00012/0023 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN VARIAS

FRONTERAS	VARIAS				PERSONA	
9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00	8639	0.00
-----	-----	-----	-----	-----		
9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00		
-----	-----	-----	-----	-----		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00012/0023 - 1100000200-2201E40KA0FA000-615142-155FC04

C-00012/0024 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN GUAYMAS

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS				PERSONA	
18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	113082	0.00
-----	-----	-----	-----	-----		
1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00		
-----	-----	-----	-----	-----		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00012/0024 - 1100000200-2201E40KA11A000-615142-155FC10

C-00012/0025 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN GENERAL

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	VARIAS				PERSONA	
8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15652	0.00
-----	-----	-----	-----	-----		
8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00		
-----	-----	-----	-----	-----		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00012/0025 - 1100000200-2201E40KA13A000-615142-155FC01

C-00012/0026 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES

GRANADOS	GRANADOS				PERSONA	
6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1144	0.00
-----	-----	-----	-----	-----		
6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00		
-----	-----	-----	-----	-----		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00012/0026 - 1100000200-2201E40KA14A000-615142-155FC06

C-00012/0027 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS

HUACHINERA	HUACHINERA				PERSONA	
6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	938	0.00
-----	-----	-----	-----	-----		
6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00		
-----	-----	-----	-----	-----		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00012/0027 - 1100000200-2201E40KA15A000-615142-155FC06

C-00012/0028 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES ( AIRON, PRIVADA

HERMOSILLO	HERMOSILLO				PERSONA	
2,562,867.00	2,562,867.00	0.00	0.00	0.00	715061	100.00
-----	-----	-----	-----	-----		
2,562,867.00	2,562,867.00	0.00	0.00	0.00		
-----	-----	-----	-----	-----		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00012/0028 - 1100000200-2201E40KA18A000-615142-155FC07



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

C-00012/0030 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN

HERMOSILLO		HERMOSILLO					PERSONA	0.00
	34,057,769.00	-----	34,057,769.00	0.00	0.00	0.000	715061	
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			C-00012/0030 - 1100000200-2201E40KA1BA000-615142-155CN07
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			

C-00012/0031 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN

HERMOSILLO		HERMOSILLO					PERSONA	0.00
	25,000,000.00	-----	25,000,000.00	0.00	0.00	0.000	715061	
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			C-00012/0031 - 1100000200-2201E40KA1DA000-615142-155CN07
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			

C-00012/0032 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS

HUASABAS		HUASABAS					PERSONA	0.00
	6,000,000.00	-----	6,000,000.00	0.00	0.00	0.000	935	
	6,000,000.00	-----	6,000,000.00	0.00	0.00			C-00012/0032 - 1100000200-2201E40KA1EA000-615142-155FC06
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			

C-00012/0033 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN YAVAROS

HUATABAMPO		VARIAS					PERSONA	0.00
	12,500,000.00	-----	12,500,000.00	0.00	0.00	0.000	79313	
	1,511,000.00	-----	1,511,000.00	0.00	0.00			C-00012/0033 - 1100000200-2201E40KA20A000-615142-155CN12
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			

C-00012/0034 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS

HUEPAC		HUEPAC					PERSONA	0.00
	6,500,000.00	-----	6,500,000.00	0.00	0.00	0.000	725	
	6,500,000.00	-----	6,500,000.00	0.00	0.00			C-00012/0034 - 1100000200-2201E40KA21A000-615142-155FC05
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			

C-00012/0035 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN

IMURIS		VARIAS					PERSONA	0.00
	5,500,000.00	-----	5,500,000.00	0.00	0.00	0.000	12316	
	5,500,000.00	-----	5,500,000.00	0.00	0.00			C-00012/0035 - 1100000200-2201E40KA23A000-615142-155FC03
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			

C-00012/0036 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS

MAZATAN		MAZATAN					PERSONA	0.00
	6,000,000.00	-----	6,000,000.00	0.00	0.00	0.000	1285	
	6,000,000.00	-----	6,000,000.00	0.00	0.00			C-00012/0036 - 1100000200-2201E40KA30A000-615142-155FC08
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			

C-00012/0037 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS

MOCTEZUMA		MOCTEZUMA					PERSONA	0.00
	5,500,000.00	-----	5,500,000.00	0.00	0.00	0.000	4326	
	5,500,000.00	-----	5,500,000.00	0.00	0.00			C-00012/0037 - 1100000200-2201E40KA42A000-615142-155FC06
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Municipio		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
No. Obra / Proyecto								
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

C-00012/0038 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN NACO

NACO		NACO			PERSONA	
8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.000	6064	0.00
8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00012/0038 - 1100000200-2201E40KA43A000-615142-155FC04

C-00012/0039 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN BENITO

BENITO JUAREZ		VILLA JUAREZ (IRRIGACION)			PERSONA	
6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.000	13770	0.00
6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00012/0039 - 1100000200-2201E40KA49A000-615142-155FC12

C-00012/0040 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN NAVOJOA

NAVOJOA		NAVOJOA			PERSONA	
20,500,000.00	20,500,000.00	0.00	0.00	0.000	113836	0.00
2,050,000.00	2,050,000.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00012/0040 - 1100000200-2201E40KA48A000-615142-155FC12

C-00012/0041 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN NOGALES

NOGALES		HEROICA NOGALES			PERSONA	
15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.000	220292	0.00
2,901,751.51	2,901,751.51	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00012/0041 - 1100000200-2201E40KA4CA000-615142-155FC03

C-00012/0042 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS

OPODEPE		OPODEPE			PERSONA	
6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.000	344	0.00
6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00012/0042 - 1100000200-2201E40KA4DA000-615142-155FC05

C-00012/0043 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN

PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO			PERSONA	
12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.000	56756	0.00
12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00012/0043 - 1100000200-2201E40KA4EA000-615142-155FC01

C-00012/0044 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS

QUIRIEGO		QUIRIEGO			PERSONA	
5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.000	1064	0.00
5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00012/0044 - 1100000200-2201E40KA4FA000-615142-155FC12

C-00012/0045 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS

RAYON		RAYON			PERSONA	
6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.000	1382	0.00
6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00012/0045 - 1100000200-2201E40KA50A000-615142-155FC05



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Municipio		Localidad					
No. Obra / Proyecto									
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

C-00012/0046 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS									
	ROSARIO	ROSARIO (TESOPACO)				PERSONA			
	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.000	2815			0.00
	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00	C-00012/0046 - 1100000200-2201E40KA51A000-615142-155FC12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00012/0047 REHABILITACION DE PAVIMENTO EN ACCESO PRINCIPAL EN CABECERA									
	SAHUARIPA	SAHUARIPA				PERSONA			
	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.000	4041			0.00
	9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00	C-00012/0047 - 1100000200-2201E40KA52A000-615142-155FC09				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00012/0048 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS									
	SAN FELIPE DE JESUS	SAN FELIPE DE JESUS				PERSONA			
	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.000	392			100.00
	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	C-00012/0048 - 1100000200-2201E40KA53A000-615142-155FC05				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00012/0049 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS									
	SAN JAVIER	SAN JAVIER				PERSONA			
	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.000	457			0.00
	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	C-00012/0049 - 1100000200-2201E40KA55A000-615142-155FC08				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00012/0050 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS									
	SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO				PERSONA			
	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.000	7718			0.00
	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	C-00012/0050 - 1100000200-2201E40KA57A000-615142-155FC10				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00012/0051 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN SAN									
	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO				PERSONA			
	54,486,831.00	54,486,831.00	0.00	0.00	0.000	158089			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00012/0051 - 1100000200-2201E40KA58A000-615142-155FC01				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00012/0052 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS									
	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	SAN MIGUEL DE HORCASITAS				PERSONA			
	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.000	476			0.00
	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	C-00012/0052 - 1100000200-2201E40KA59A000-615142-155FC05				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00012/0053 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS									
	SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN JOSE DE BATUC (BATUQUITO)				PERSONA			
	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.000	283			0.00
	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	C-00012/0053 - 1100000200-2201E40KA5DA000-615142-155FC08				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

C-00012/0054 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, EN SANTA ANA

SANTA ANA		SANTA ANA					
18,500,000.00	18,500,000.00	0.00	0.00	0.00		PERSONA	0.00
1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00		11864	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00012/0054 - 1100000200-2201E40KA5EA000-615142-155FC03		

C-00012/0055 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS

SANTA CRUZ		SANTA CRUZ					
6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00		PERSONA	0.00
6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00		1038	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00012/0055 - 1100000200-2201E40KA60A000-615142-155CN03		

C-00012/0056 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS

SOYOPA		SOYOPA					
4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00		PERSONA	0.00
4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00		130	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00012/0056 - 1100000200-2201E40KA63A000-615142-155CN08		

C-00012/0057 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS

TEPACHE		TEPACHE					
6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00		PERSONA	0.00
6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00		1305	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00012/0057 - 1100000200-2201E40KA64A000-615142-155CN06		

C-00012/0058 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS

TRINCHERAS		TRINCHERAS					
8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00		PERSONA	0.00
8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00		1166	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00012/0058 - 1100000200-2201E40KA65A000-615142-155CN02		

C-00012/0059 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS

TUBUTAMA		TUBUTAMA					
6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00		PERSONA	0.00
6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00		348	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00012/0059 - 1100000200-2201E40KA67A000-615142-155CN02		

C-00012/0060 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS

URES		URES					
9,500,000.00	9,500,000.00	0.00	0.00	0.00		PERSONA	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3894	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00012/0060 - 1100000200-2201E40KA69A000-615142-155CN05		

C-00012/0061 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS

YECORA		YECORA					
8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00		PERSONA	0.00
8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00		2920	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00012/0061 - 1100000200-2201E40KA6AA000-615142-155CN09		



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros			Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

C-00012/0062 DIVERSAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN EL MUNICIPIO DE NOGALES

NOGALES		VARIAS				PERSONA	0.00
	12,558,377.00	12,558,377.00	0.00	0.00	0.000	220292	
	12,558,377.00	12,558,377.00	0.00	0.00	C-00012/0062 - 1100000200-2201E40KB09A000-615142-155CN03		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00052/0001 NC2-412.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE BLVD. VICENTE

ACONCHI		ESTANCIA, LA			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	2206.38	464	
	1,510,020.87	1,510,020.87	0.00	0.00	C-00052/0001 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC05		
	1,499,637.45	1,499,637.45	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	16,534.70	16,534.70	0.00	0.00	C-00052/0001 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC05		
	8,267.35	8,267.35	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	C-00052/0001 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC05		
	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5,122.89	5,122.89	0.00	0.00	C-00052/0001 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC05		
	5,122.89	5,122.89	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00	C-00052/0001 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC05		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	C-00052/0001 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC05		
	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	C-00052/0001 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC05		
	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00				C-00052/0001 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC05
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,770.62	1,770.62	0.00	0.00				C-00052/0001 - 1100000200-2201E41K901A000-398012-145FC05
	885.31	885.31	0.00	0.00				
C-00052/0002 NC2-413.- RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFALTICA DE 3 CMS DE								
ALTAR	ALTAR				METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	16566	19880		
	2,927,492.27	2,927,492.27	0.00	0.00				C-00052/0002 - 1100000200-2201E41K901A000-614182-145FC02
	2,920,849.62	2,920,849.62	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	23,436.10	23,436.10	0.00	0.00				C-00052/0002 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC02
	23,436.10	23,436.10	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00				C-00052/0002 - 1100000200-2201E41K901A000-133012-145FC02
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00				C-00052/0002 - 1100000200-2201E41K901A000-134032-145FC02
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00				C-00052/0002 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC02
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,675.51	3,675.51	0.00	0.00				C-00052/0002 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC02
	3,675.51	3,675.51	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00					C-00052/0002 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC02
	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00					C-00052/0002 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC02
	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	3,544.90	3,544.90	0.00	0.00					C-00052/0002 - 1100000200-2201E41K901A000-398012-145FC02
	3,544.90	3,544.90	0.00	0.00					
C-00052/0003 NC2-414.- PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE									
ALTAR		ALTAR			METRO CUADRADO	PERSONAS		100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	2946.4	565			
	1,692,982.74	1,692,982.74	0.00	0.00					C-00052/0003 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC02
	1,691,936.97	1,691,936.97	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	5,098.45	5,098.45	0.00	0.00					C-00052/0003 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC02
	5,098.45	5,098.45	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00					C-00052/0003 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC02
	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00					C-00052/0003 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC02
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00					C-00052/0003 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC02
	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00					





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad				
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
					No. Obra - Cve. Programática			

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00			
	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00			C-00052/0003 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC02
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00			C-00052/0003 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC02
	900.00	900.00	0.00	0.00			
C-00052/0004 NC2-415.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA PRINCIPAL							
ARIVECHI		TARACHI			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2190.54	1100		
1,214,031.68	1,214,031.68	0.00	0.00				C-00052/0004 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC09
407,914.30	407,914.30	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00				
791,976.00	791,976.00	0.00	0.00				C-00052/0004 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-155DM09
0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0005 NC2-416.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE BAMORI							
ARIZPE		ARIZPE			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	793.800	120.000		
221,681.00	221,681.00	0.00	0.00				C-00052/0005 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-151A005
110,464.55	110,464.55	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00				
637,407.00	637,407.00	0.00	0.00				C-00052/0005 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC05
416,130.83	416,130.83	0.00	0.00				
C-00052/0006 NC2-417.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES GRAL.							
ARIZPE		ARIZPE			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	820	185		
981,775.86	981,775.86	0.00	0.00				C-00052/0006 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC05
979,010.40	979,010.40	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00				
3,221.14	3,221.14	0.00	0.00				C-00052/0006 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC05
0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros			Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00			C-00052/0006 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC05
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00			C-00052/0006 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC05
	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00			C-00052/0006 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC05
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00052/0007 NC2-418.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ACCESO							
ARIZPE		BACANUCHI (EL ALAMO)			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1203.75	206	
	981,775.86	981,775.86	0.00	0.00			C-00052/0007 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC05
	978,450.57	978,450.57	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,721.14	3,721.14	0.00	0.00			C-00052/0007 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC05
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00			C-00052/0007 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC05
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00			C-00052/0007 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC05
	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00			C-00052/0007 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC05
	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
						No. Obra - Cve. Programática		

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00			
	600.00	600.00	0.00	0.00			C-00052/0007 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC05
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00052/0008 NC2-419.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE FRESNO (SEGUNDA ETAPA)							
ARIZPE		ARIZPE			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1039.910	284.000	
	67,640.00	67,640.00	0.00	0.00			C-00052/0008 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-151A005
	41,923.10	41,923.10	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	619,087.65	619,087.65	0.00	0.00			C-00052/0008 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC05
	575,742.09	575,742.09	0.00	0.00			
C-00052/0009 NC2.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE PERIFERICO (PRIMERA ETAPA)							
BACADEHUACHI		BACADEHUACHI			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	4944	1264	
	3,295,246.13	3,295,246.13	0.00	0.00			C-00052/0009 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC06
	2,987,432.59	2,987,432.59	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,769,561.13	1,769,561.13	0.00	0.00			
	1,763,649.69	1,763,649.69	0.00	0.00			
C-00052/0010 NC2-421.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVE. NACIONES							
BACANORA		BACANORA			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	3158	655	
	1,769,561.13	1,769,561.13	0.00	0.00			C-00052/0010 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC09
	1,763,649.69	1,763,649.69	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,845,189.96	3,845,189.96	0.00	0.00			
	3,796,713.41	3,796,713.41	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	15,326.11	15,326.11	0.00	0.00			C-00052/0011 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC05
	15,326.11	15,326.11	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			C-00052/0011 - 1100000200-2201E41K901A000-133012-145FC05



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0011 - 1100000200-2201E41K901A000-134032-145FC05			
4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0011 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC05			
4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
9,177.90	9,177.90	0.00	0.00	0.00	C-00052/0011 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC05			
9,177.90	9,177.90	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
5,203.00	5,203.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0011 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC05			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0011 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC05			
7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0011 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC05			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0011 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC05			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2,752.46	2,752.46	0.00	0.00	0.00	C-00052/0011 - 1100000200-2201E41K901A000-398012-145FC05			
2,752.46	2,752.46	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

C-00052/0012 NC2-423.- PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE QUINTA

BENJAMIN HILL		BENJAMIN HILL			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1578.95	5000	100.00
1,182,889.18	1,182,889.18	0.00	0.00	0.00	C-00052/0012 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC03		
1,170,993.82	1,170,993.82	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
10,145.28	10,145.28	0.00	0.00	0.00	C-00052/0012 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC03		
10,145.28	10,145.28	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0012 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC03		
5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5,203.00	5,203.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0012 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC03		
5,203.00	5,203.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0012 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC03		
5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0012 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC03		
3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0012 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC03		
400.00	400.00	0.00	0.00	0.00			

C-00052/0013 NC2-424.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 35

CABORCA		HEROICA CABORCA			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18202.86	2161	100.00
1,690,270.65	1,690,270.65	0.00	0.00	0.00	C-00052/0013 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC02		
1,306,815.63	1,306,815.63	0.00	0.00	0.00			

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	No. Obra - Cve. Programática	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

C-00052/0014 NC2-425.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CIRCUITO CALLE

CABORCA	HEROICA CABORCA	METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	2604.57	1300	C-00052/0014 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC02
2,264,579.36	2,264,579.36			
2,255,011.64	2,255,011.64			
0.00	0.00			
27,721.50	27,721.50			C-00052/0014 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC02
5,544.30	5,544.30			
0.00	0.00			
503.61	503.61			C-00052/0014 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC02
0.00	0.00			
0.00	0.00			
5,203.00	5,203.00			C-00052/0014 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC02
0.00	0.00			
0.00	0.00			
3,500.00	3,500.00			C-00052/0014 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC02
0.00	0.00			
0.00	0.00			
600.00	600.00			C-00052/0014 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC02
0.00	0.00			
0.00	0.00			
2,201.35	2,201.35			C-00052/0014 - 1100000200-2201E41K901A000-398012-145FC02
440.27	440.27			

C-00052/0015 NC2-426.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE X (SEGUNDA ETAPA) Y PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA L (SEGUNDA ETAPA)

CABORCA	HEROICA CABORCA	METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	6077.41	1900	C-00052/0015 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC02
3,116,302.46	3,116,302.46			
1,407,222.01	1,407,222.01			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	28,008.70	28,008.70	0.00	0.00				C-00052/0015 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC02
	28,008.70	28,008.70	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10,406.00	10,406.00	0.00	0.00				C-00052/0015 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC02
	10,406.00	10,406.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,270.37	3,270.37	0.00	0.00				C-00052/0015 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC02
	3,270.37	3,270.37	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00				C-00052/0015 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC02
	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00				C-00052/0015 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC02
	800.00	800.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,786.90	4,786.90	0.00	0.00				C-00052/0015 - 1100000200-2201E41K901A000-398012-145FC02
	4,786.90	4,786.90	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,653,963.39	1,653,963.39	0.00	0.00				C-00052/0015 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-155DM02
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0016 NC2-427.- RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFALTICA DE 3 CMS DE								
CABORCA		HEROICA CABORCA			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	8000	27600		
	6,864,576.83	6,864,576.83	0.00	0.00				C-00052/0016 - 1100000200-2201E41K901A000-614182-145FC02
	6,027,780.97	6,027,780.97	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	40,109.96	40,109.96	0.00	0.00				C-00052/0016 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC02
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00				C-00052/0016 - 1100000200-2201E41K901A000-133012-145FC02
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00				C-00052/0016 - 1100000200-2201E41K901A000-134032-145FC02
	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00				C-00052/0016 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC02
	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	12,244.77	12,244.77	0.00	0.00				C-00052/0016 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC02
	12,244.77	12,244.77	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	15,609.00	15,609.00	0.00	0.00				C-00052/0016 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC02
	15,609.00	15,609.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00				C-00052/0016 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC02
	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,706.00	6,706.00	0.00	0.00				C-00052/0016 - 1100000200-2201E41K901A000-371012-145FC02
	0.00	0.00	0.00	0.00				





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00				C-00052/0016 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC02
	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00				C-00052/0016 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC02
	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	8,261.44	8,261.44	0.00	0.00				C-00052/0016 - 1100000200-2201E41K901A000-398012-145FC02
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0017 NC2-428.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN RUTAS DE CAJEME	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	
	6,389,044.46	6,389,044.46	0.00	0.00	9273	970		C-00052/0017 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC11
	6,345,621.21	6,345,621.21	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	40,109.96	40,109.96	0.00	0.00				C-00052/0017 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC11
	20,054.98	20,054.98	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00				C-00052/0017 - 1100000200-2201E41K901A000-133012-145FC11
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00				C-00052/0017 - 1100000200-2201E41K901A000-134032-145FC11
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00				C-00052/0017 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC11
	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	12,405.10	12,405.10	0.00	0.00				C-00052/0017 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC11
	12,405.10	12,405.10	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10,406.00	10,406.00	0.00	0.00				C-00052/0017 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC11
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00				C-00052/0017 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC11
	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,706.00	6,706.00	0.00	0.00				C-00052/0017 - 1100000200-2201E41K901A000-371012-145FC11
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00				C-00052/0017 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC11
	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00				C-00052/0017 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC11
	800.00	800.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	8,261.44	8,261.44	0.00	0.00				C-00052/0017 - 1100000200-2201E41K901A000-398012-145FC11
	4,130.72	4,130.72	0.00	0.00				
C-00052/0018 NC2-429.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MEXICO								
CANANEA		CANANEA			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	2282	650		
	2,576,474.39	2,576,474.39	0.00	0.00				C-00052/0018 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC04
	2,575,852.01	2,575,852.01	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	18,802.86	18,802.86	0.00	0.00					C-00052/0018 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC04
	9,401.43	9,401.43	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	7,509.01	7,509.01	0.00	0.00					C-00052/0018 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC04
	7,509.01	7,509.01	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00					C-00052/0018 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC04
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00					C-00052/0018 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC04
	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00					C-00052/0018 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC04
	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00					C-00052/0018 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC04
	300.00	300.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2,286.44	2,286.44	0.00	0.00					C-00052/0018 - 1100000200-2201E41K901A000-398012-145FC04
	1,143.22	1,143.22	0.00	0.00					
C-00052/0019 NC2-430.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN									
CANANEA		CANANEA			METRO CUADRADO	PERSONAS		100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	5686.62	2200			
	5,869,285.29	5,869,285.29	0.00	0.00					C-00052/0019 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC04
	5,865,793.22	5,865,793.22	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	-----	Estatal	-----	Federal	-----	Otros	-----
Modificado:	Total	-----	Estatal	-----	Federal	-----	Otros	-----
Devengado:	Total	-----	Estatal	-----	Federal	-----	Otros	-----
						Metas		Beneficiarios
						No. Obra - Cve. Programática		Av. Físico %

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

0.00	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	
29,800.80	29,800.80	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	C-00052/0019 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC04
29,800.80	29,800.80	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	
0.00	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	
10,500.00	10,500.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	C-00052/0019 - 1100000200-2201E41K901A000-133012-145FC04
0.00	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	
0.00	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	
4,900.00	4,900.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	C-00052/0019 - 1100000200-2201E41K901A000-134032-145FC04
0.00	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	
0.00	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	
6,000.00	6,000.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	C-00052/0019 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC04
6,000.00	6,000.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	
0.00	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	
9,989.42	9,989.42	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	C-00052/0019 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC04
9,989.42	9,989.42	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	
0.00	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	
10,406.00	10,406.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	C-00052/0019 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC04
10,406.00	10,406.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	
0.00	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	
8,600.00	8,600.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	C-00052/0019 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC04
8,600.00	8,600.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	
0.00	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	
9,800.00	9,800.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	C-00052/0019 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC04
8,400.00	8,400.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00				
	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10,873.70	10,873.70	0.00	0.00				
	5,273.70	5,273.70	0.00	0.00				
C-00052/0020 NC2-431.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BLVD. LAZARO GUTIERREZ DE LARA								
CANANEA	CANANEA				METRO CUADRADO	PERSONAS		45.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43407	31600		
32,960,144.67	32,960,144.67	0.00	0.00	0.00				
12,254,325.31	12,254,325.31	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	26,887,314.00	26,887,314.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0020 NC2-431.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BLVD. LAZARO GUTIERREZ DE LARA								
CANANEA	CANANEA				METRO CUADRADO	PERSONAS		100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4448	4000		
3,927,103.45	3,927,103.45	0.00	0.00	0.00				
3,370,713.88	3,370,713.88	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	12,355.59	12,355.59	0.00	0.00				
	9,401.43	9,401.43	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00				C-00052/0021 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC04
	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	8,489.33	8,489.33	0.00	0.00				C-00052/0021 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC04
	8,489.33	8,489.33	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10,406.00	10,406.00	0.00	0.00				C-00052/0021 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC04
	10,406.00	10,406.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00				C-00052/0021 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC04
	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00				C-00052/0021 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC04
	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00				C-00052/0021 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,945.63	1,945.63	0.00	0.00				C-00052/0021 - 1100000200-2201E41K901A000-398012-145FC04
	1,143.22	1,143.22	0.00	0.00				
C-00052/0022 NC2-433.- RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFALTICA DE 3 CMS EN								
CANANEA		CANANEA			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	27800	14000		
	5,590,549.54	5,590,549.54	0.00	0.00				C-00052/0022 - 1100000200-2201E41K901A000-614182-145FC04
	4,816,402.97	4,816,402.97	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros			
Modificado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Devengado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	29,800.80	-----	29,800.80	0.00	0.00			C-00052/0022 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC04
	29,800.80	-----	29,800.80	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	10,500.00	-----	10,500.00	0.00	0.00			C-00052/0022 - 1100000200-2201E41K901A000-133012-145FC04
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	4,900.00	-----	4,900.00	0.00	0.00			C-00052/0022 - 1100000200-2201E41K901A000-134032-145FC04
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	6,000.00	-----	6,000.00	0.00	0.00			C-00052/0022 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC04
	6,000.00	-----	6,000.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	8,849.32	-----	8,849.32	0.00	0.00			C-00052/0022 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC04
	8,849.32	-----	8,849.32	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	10,406.00	-----	10,406.00	0.00	0.00			C-00052/0022 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC04
	10,406.00	-----	10,406.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	8,350.00	-----	8,350.00	0.00	0.00			C-00052/0022 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC04
	8,350.00	-----	8,350.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	8,400.00	-----	8,400.00	0.00	0.00			C-00052/0022 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC04
	2,100.00	-----	2,100.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros			Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00			C-00052/0022 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC04
	300.00	300.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	8,773.70	8,773.70	0.00	0.00			C-00052/0022 - 1100000200-2201E41K901A000-398012-145FC04
	5,273.70	5,273.70	0.00	0.00			
C-00052/0023 NC2-434.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE							
CARBO	CARBO				METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	4004.48	540		
2,455,607.69	2,455,607.69	0.00	0.00				C-00052/0023 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC05
2,411,622.71	2,411,622.71	0.00	0.00				
C-00052/0024 NC2-435.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES MOLINO							
CUCURPE	CUCURPE				METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2758.85	600		
2,776,286.65	2,776,286.65	0.00	0.00				C-00052/0024 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC03
2,417,116.78	2,417,116.78	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00				
19,632.10	19,632.10	0.00	0.00				C-00052/0024 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC03
0.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00				
10,406.00	10,406.00	0.00	0.00				C-00052/0024 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC03
0.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00				
9,057.02	9,057.02	0.00	0.00				C-00052/0024 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC03
9,057.02	9,057.02	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00				
5,600.00	5,600.00	0.00	0.00				C-00052/0024 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC03
0.00	0.00	0.00	0.00				



SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00				C-00052/0024 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC03
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,511.66	2,511.66	0.00	0.00				C-00052/0024 - 1100000200-2201E41K901A000-398012-145FC03
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0025 NC2-436.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES 7 Y 8, CALLE 2 ENTRE AVE PLUTARCO ELIASCALLES E								
CUMPAS		CUMPAS			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	6609.450	1132.000		
	922,703.00	922,703.00	0.00	0.00				C-00052/0025 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-151A006
	553,621.52	553,621.52	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	44,701.20	44,701.20	0.00	0.00				C-00052/0025 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC06
	29,800.80	29,800.80	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00				C-00052/0025 - 1100000200-2201E41K901A000-133012-145FC06
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00				C-00052/0025 - 1100000200-2201E41K901A000-134032-145FC06
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00				C-00052/0025 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC06
	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	9,458.22	9,458.22	0.00	0.00				C-00052/0025 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC06
	9,458.22	9,458.22	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10,406.00	10,406.00	0.00	0.00				C-00052/0025 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC06
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00				C-00052/0025 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC06
	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00				C-00052/0025 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC06
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00				C-00052/0025 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC06
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,910.55	7,910.55	0.00	0.00				C-00052/0025 - 1100000200-2201E41K901A000-398012-145FC06
	5,273.70	5,273.70	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,776,172.60	3,776,172.60	0.00	0.00				C-00052/0025 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC06
	3,185,064.95	3,185,064.95	0.00	0.00				
C-00052/0026 NC2-437.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE EMPALME								
	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	
	5,210,163.04	5,210,163.04	0.00	0.00	6955	24000		C-00052/0026 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC10
	5,208,483.15	5,208,483.15	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	14,900.40	14,900.40	0.00	0.00				C-00052/0026 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC10
	14,900.40	14,900.40	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros			
Modificado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Devengado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	10,500.00	-----	10,500.00	0.00	0.00			C-00052/0026 - 1100000200-2201E41K901A000-133012-145FC10
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	9,800.00	-----	9,800.00	0.00	0.00			C-00052/0026 - 1100000200-2201E41K901A000-134032-145FC10
	9,800.00	-----	9,800.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	6,500.00	-----	6,500.00	0.00	0.00			C-00052/0026 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC10
	6,500.00	-----	6,500.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	8,697.12	-----	8,697.12	0.00	0.00			C-00052/0026 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC10
	8,697.12	-----	8,697.12	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	10,406.00	-----	10,406.00	0.00	0.00			C-00052/0026 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC10
	10,406.00	-----	10,406.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	7,260.00	-----	7,260.00	0.00	0.00			C-00052/0026 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC10
	7,260.00	-----	7,260.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	6,706.00	-----	6,706.00	0.00	0.00			C-00052/0026 - 1100000200-2201E41K901A000-371012-145FC10
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	8,400.00	-----	8,400.00	0.00	0.00			C-00052/0026 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC10
	7,500.00	-----	7,500.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00				C-00052/0026 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC10
	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,136.85	6,136.85	0.00	0.00				C-00052/0026 - 1100000200-2201E41K901A000-398012-145FC10
	2,636.85	2,636.85	0.00	0.00				
C-00052/0027 NC2-438.- RECARPETEO CON CARPETA ASFALTICA DE 3 CMS EN VARIAS								
EMPALME	EMPALME				METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	27800	14000		
	4,908,879.31	4,908,879.31	0.00	0.00				C-00052/0027 - 1100000200-2201E41K901A000-614182-145FC10
	4,869,123.72	4,869,123.72	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	43,101.99	43,101.99	0.00	0.00				C-00052/0027 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC10
	28,734.66	28,734.66	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00				C-00052/0027 - 1100000200-2201E41K901A000-133012-145FC10
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00				C-00052/0027 - 1100000200-2201E41K901A000-134032-145FC10
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00				C-00052/0027 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC10
	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,439.55	4,439.55	0.00	0.00				C-00052/0027 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC10
	4,439.55	4,439.55	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros			Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00			C-00052/0027 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC10
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00			C-00052/0027 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC10
	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00			C-00052/0027 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC10
	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	900.00	900.00	0.00	0.00			C-00052/0027 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC10
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	7,476.15	7,476.15	0.00	0.00			C-00052/0027 - 1100000200-2201E41K901A000-398012-145FC10
	4,984.12	4,984.12	0.00	0.00			
C-00052/0028 NC2-439.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE NICOLAS							
EMPALME		EMPALME			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	2690	6850	
	1,501,057.21	1,501,057.21	0.00	0.00			C-00052/0028 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC10
	1,464,597.36	1,464,597.36	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	16,534.70	16,534.70	0.00	0.00			C-00052/0028 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC10
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	7,757.42	7,757.42	0.00	0.00			C-00052/0028 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC10
	7,757.42	7,757.42	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00			C-00052/0028 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC10
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00			C-00052/0028 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC10
	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00			C-00052/0028 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC10
	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00			C-00052/0028 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC10
	900.00	900.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,770.62	1,770.62	0.00	0.00			C-00052/0028 - 1100000200-2201E41K901A000-398012-145FC10
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00052/0029 NC2-440.- PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE EJE A (JESÚSGARCÍA)							
ETCHOJOA		VASCONIA			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	2695.000	3100.000	
	808,262.00	808,262.00	0.00	0.00			C-00052/0029 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-151A012
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00			C-00052/0029 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC12
	4,999.99	4,999.99	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	9,682.07	9,682.07	0.00	0.00			C-00052/0029 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC12
	9,682.07	9,682.07	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00					C-00052/0029 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC12
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00					C-00052/0029 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC12
	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00					C-00052/0029 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC12
	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00					C-00052/0029 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC12
	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2,119,548.85	2,119,548.85	0.00	0.00					C-00052/0029 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC12
	1,325,114.85	1,325,114.85	0.00	0.00					
C-00052/0030 NC2-441.- RECARPETEO CON CARPETA ASFALTICA 3 CMS DE ESPESOR EN VARIAS LOCALIDADES									
ETCHOJOA		VARIAS			METRO CUADRADO	PERSONAS			3.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	27840	9710			
	4,951,504.53	4,951,504.53	0.00	0.00					C-00052/0030 - 1100000200-2201E41K901A000-614182-145FC12
	1,975,084.37	1,975,084.37	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	43,101.99	43,101.99	0.00	0.00					C-00052/0030 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC12
	28,734.66	28,734.66	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00					C-00052/0030 - 1100000200-2201E41K901A000-133012-145FC12
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00			C-00052/0030 - 1100000200-2201E41K901A000-134032-145FC12
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00			C-00052/0030 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC12
	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5,087.36	5,087.36	0.00	0.00			C-00052/0030 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC12
	5,087.36	5,087.36	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00			C-00052/0030 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC12
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00			C-00052/0030 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC12
	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00			C-00052/0030 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC12
	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	900.00	900.00	0.00	0.00			C-00052/0030 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC12
	400.00	400.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	7,476.15	7,476.15	0.00	0.00			C-00052/0030 - 1100000200-2201E41K901A000-398012-145FC12
	4,984.12	4,984.12	0.00	0.00			





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,962,632.00	2,962,632.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0031 NC2-442.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VICENTE								
FRONTERAS		FRONTERAS			METRO CUADRADO	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1920	400		
	1,585,411.03	1,585,411.03	0.00	0.00				
	1,537,499.73	1,537,499.73	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00				
	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	8,471.29	8,471.29	0.00	0.00				
	8,471.29	8,471.29	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00				
	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros			Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

C-00052/0032 NC2-443.- PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE RIO SAN

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	7735.6	4000	
4,940,392.37	4,940,392.37	0.00	0.00	C-00052/0032 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC07		
4,917,481.42	4,917,481.42	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
43,101.99	43,101.99	0.00	0.00	C-00052/0032 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC07		
28,734.66	28,734.66	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	C-00052/0032 - 1100000200-2201E41K901A000-133012-145FC07		
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	C-00052/0032 - 1100000200-2201E41K901A000-134032-145FC07		
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	C-00052/0032 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC07		
4,500.00	4,500.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
5,492.41	5,492.41	0.00	0.00	C-00052/0032 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC07		
5,492.41	5,492.41	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
5,203.00	5,203.00	0.00	0.00	C-00052/0032 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC07		
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	C-00052/0032 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC07		
5,500.00	5,500.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,476.15	7,476.15	0.00	0.00				
	4,984.12	4,984.12	0.00	0.00				
C-00052/0033 NC2-444.- PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICA DEL BLVD. LAS QUINTAS ENTRE CAMINO DEL SERI Y PUERTA ESMERALDA (TERCERA ETAPA)								
HERMOSILLO	HERMOSILLO				METRO CUADRADO	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	10058.21	936		
	7,701,841.85	7,701,841.85	0.00	0.00				
	5,244,916.54	5,244,916.54	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,456,925.00	2,456,925.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0034 NC2-445.- RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFALTICA DE 3 CMS EN								
HERMOSILLO	HERMOSILLO				METRO CUADRADO	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	83333	10589		
	1,715,346.86	1,715,346.86	0.00	0.00				
	1,517,654.20	1,517,654.20	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,456,925.00	2,456,925.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0035 NC2-446.- PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFÁLTICA DE CALLES								
HERMOSILLO	HERMOSILLO				METRO CUADRADO	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	26973.84	6000		
	4,707,080.40	4,707,080.40	0.00	0.00				
	4,481,906.69	4,481,906.69	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	25,610.92	25,610.92	0.00	0.00				
	25,610.92	25,610.92	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	8,373.97	8,373.97	0.00	0.00				
	8,373.97	8,373.97	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00				
	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,135.62	4,135.62	0.00	0.00				
	4,135.62	4,135.62	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	638,753.00	638,753.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0037 NC2-448.- RECARPETEO Y CONSTRUCCION DE DUCTO PLUVIAL EN BLVD. PERIMETRAL								
HERMOSILLO	HERMOSILLO				METRO CUADRADO	PERSONAS		68.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	10288.7	835		
	7,109,480.81	7,109,480.81	0.00	0.00				
	1,676,642.05	1,676,642.05	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,987,984.00	2,987,984.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0038 NC2-449.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE								
HERMOSILLO	HERMOSILLO				METRO CUADRADO	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	4012.4	4200		
	4,438,639.45	4,438,639.45	0.00	0.00				
	4,437,297.12	4,437,297.12	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	43,101.99	43,101.99	0.00	0.00				
	28,734.66	28,734.66	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00				C-00052/0038 - 1100000200-2201E41K901A000-133012-145FC07
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00				C-00052/0038 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC07
	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,089.73	6,089.73	0.00	0.00				C-00052/0038 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC07
	6,089.73	6,089.73	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00				C-00052/0038 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC07
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00				C-00052/0038 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC07
	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,476.15	7,476.15	0.00	0.00				C-00052/0038 - 1100000200-2201E41K901A000-398012-145FC07
	4,984.12	4,984.12	0.00	0.00				
C-00052/0039 NC2-450.- CONSTRUCCION DE DUCTO PLUVIAL EN EL ARROYO SAN PATRICIO (SEGUNDA ETAPA)								
HERMOSILLO		HERMOSILLO			METRO LINEAL	PERSONAS	12.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	3018	4000		
	7,854,206.90	7,854,206.90	0.00	0.00				C-00052/0039 - 1100000200-2103E12K010A000-614092-145FC07
	3,540,026.85	3,540,026.85	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	60,164.94	60,164.94	0.00	0.00				C-00052/0039 - 1100000200-2103E12K010A000-121012-145FC07
	60,164.94	60,164.94	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00				C-00052/0039 - 1100000200-2103E12K010A000-133012-145FC07
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00				C-00052/0039 - 1100000200-2103E12K010A000-134032-145FC07
	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00				C-00052/0039 - 1100000200-2103E12K010A000-211011-145FC07
	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00				C-00052/0039 - 1100000200-2103E12K010A000-212011-145FC07
	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00				C-00052/0039 - 1100000200-2103E12K010A000-261012-145FC07
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,527.00	6,527.00	0.00	0.00				C-00052/0039 - 1100000200-2103E12K010A000-355012-145FC07
	6,527.00	6,527.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,706.00	6,706.00	0.00	0.00				C-00052/0039 - 1100000200-2103E12K010A000-371012-145FC07
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	12,392.16	12,392.16	0.00	0.00				C-00052/0039 - 1100000200-2103E12K010A000-398012-145FC07
	12,392.16	12,392.16	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,210,079.61	6,210,079.61	0.00	0.00				C-00052/0039 - 1100000200-2103E12K010A000-614092-155DM07
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0040 NC2-451.- PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLES DE LA								
HERMOSILLO		HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	9559.04	1435		
	6,146,371.26	6,146,371.26	0.00	0.00				C-00052/0040 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC07
	5,603,861.99	5,603,861.99	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	44,701.20	44,701.20	0.00	0.00				C-00052/0040 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC07
	29,800.80	29,800.80	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00				C-00052/0040 - 1100000200-2201E41K901A000-133012-145FC07
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00				C-00052/0040 - 1100000200-2201E41K901A000-134032-145FC07
	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00				C-00052/0040 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC07
	4,999.99	4,999.99	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	9,207.32	9,207.32	0.00	0.00				C-00052/0040 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC07
	9,207.32	9,207.32	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10,406.00	10,406.00	0.00	0.00				C-00052/0040 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC07
	10,406.00	10,406.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

0.00	0.00	0.00	0.00			
5,000.00	5,000.00	0.00	0.00			C-00052/0040 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC07
5,000.00	5,000.00	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00			
6,706.00	6,706.00	0.00	0.00			C-00052/0040 - 1100000200-2201E41K901A000-371012-145FC07
0.00	0.00	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00			
7,910.55	7,910.55	0.00	0.00			C-00052/0040 - 1100000200-2201E41K901A000-398012-145FC07
5,273.70	5,273.70	0.00	0.00			

C-00052/0041 NC2-452.- PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES AVIONETA

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	880	500	100.00
950,751.74	950,751.74	0.00	0.00			C-00052/0041 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC07
863,099.68	863,099.68	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00			
8,179.86	8,179.86	0.00	0.00			C-00052/0041 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC07
8,179.86	8,179.86	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00			
8,500.00	8,500.00	0.00	0.00			C-00052/0041 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC07
8,500.00	8,500.00	0.00	0.00			

C-00052/0042 NC2-453.- PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICA DEL BLVD. CIMARRON ENTRECALLE GUAYIN Y AGUA CALIENTE

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	4320	2000	21.00
2,353,905.81	2,353,905.81	0.00	0.00			C-00052/0042 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC07
940,615.97	940,615.97	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00			
16,534.70	16,534.70	0.00	0.00			C-00052/0042 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC07
8,267.35	8,267.35	0.00	0.00			





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
						No. Obra - Cve. Programática		

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00			
	9,888.27	9,888.27	0.00	0.00			C-00052/0042 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC07
	9,888.27	9,888.27	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00			C-00052/0042 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC07
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00			C-00052/0042 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC07
	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,770.62	1,770.62	0.00	0.00			C-00052/0042 - 1100000200-2201E41K901A000-398012-145FC07
	885.31	885.31	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,413,290.00	1,413,290.00	0.00	0.00			C-00052/0042 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-155DM07
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00052/0043 NC2-454.- PAVIMENTACION A BASE DE RIEGO DE SELLO E							
HERMOSILLO		HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	11364.56	30640	
	4,533,695.78	4,533,695.78	0.00	0.00			C-00052/0043 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC07
	4,508,478.04	4,508,478.04	0.00	0.00			
C-00052/0044 NC2-455.- RECONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO							
HUASABAS		HUASABAS			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1500	200	
	45,366.57	45,366.57	0.00	0.00			C-00052/0044 - 1100000200-2201E41K901A000-614182-145FC06
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,507.33	1,507.33	0.00	0.00			C-00052/0044 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC06
	0.00	0.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00				
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00				
	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	300.00	300.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0045 NC2-456.- RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFALTICA DE 3 CMS DE								
HUATABAMPO		HUATABAMPO			METRO CUADRADO	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	40390	5388		
	7,137,706.87	7,137,706.87	0.00	0.00				
	7,100,280.59	7,100,280.59	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	40,109.96	40,109.96	0.00	0.00				
	40,109.96	40,109.96	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00				
	3,014.84	3,014.84	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	13,242.53	13,242.53	0.00	0.00				
	12,760.00	12,760.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	15,609.00	15,609.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00				
	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00				
	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	8,261.44	8,261.44	0.00	0.00				
	8,261.44	8,261.44	0.00	0.00				
C-00052/0046 NC2-457.- PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CMS DE ESPESOR								
HUATABAMPO		HUATABAMPO			METRO CUADRADO	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	5339.5	736		
	6,290,630.66	6,290,630.66	0.00	0.00				
	6,259,853.45	6,259,853.45	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	44,701.20	44,701.20	0.00	0.00				
	44,701.20	44,701.20	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Localidad				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
No. Obra / Proyecto		Municipio						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0046 - 1100000200-2201E41K901A000-133012-145FC12		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0046 - 1100000200-2201E41K901A000-134032-145FC12		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0046 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC12		
2,383.00	2,383.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
9,444.19	9,444.19	0.00	0.00	0.00	C-00052/0046 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC12		
9,444.19	9,444.19	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
10,406.00	10,406.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0046 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC12		
10,406.00	10,406.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0046 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC12		
8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0046 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC12		
7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0046 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC12		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros			Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00			
	7,910.55	7,910.55	0.00	0.00			C-00052/0046 - 1100000200-2201E41K901A000-398012-145FC12
	7,910.55	7,910.55	0.00	0.00			
C-00052/0047 NC2-458.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLES							
HUEPAC		HUEPAC			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	3331.6	450	
	3,268,190.02	3,268,190.02	0.00	0.00			C-00052/0047 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC05
	3,198,449.30	3,198,449.30	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	21,463.46	21,463.46	0.00	0.00			C-00052/0047 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC05
	21,463.46	21,463.46	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00			C-00052/0047 - 1100000200-2201E41K901A000-133012-145FC05
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00			C-00052/0047 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC05
	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	6,861.11	6,861.11	0.00	0.00			C-00052/0047 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC05
	6,861.11	6,861.11	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00			C-00052/0047 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC05
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00			C-00052/0047 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC05
	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00				C-00052/0047 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC05
	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00				C-00052/0047 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC05
	300.00	300.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,009.10	3,009.10	0.00	0.00				C-00052/0047 - 1100000200-2201E41K901A000-398012-145FC05
	3,009.10	3,009.10	0.00	0.00				
C-00052/0048 NC2-459.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE VARIAS CALLES								
MAGDALENA		MAGDALENA DE KINO			METRO CUADRADO	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	8880.49	5000		
	6,384,212.08	6,384,212.08	0.00	0.00				C-00052/0048 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC03
	6,384,206.65	6,384,206.65	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	59,601.60	59,601.60	0.00	0.00				C-00052/0048 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC03
	44,701.20	44,701.20	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00				C-00052/0048 - 1100000200-2201E41K901A000-133012-145FC03
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00				C-00052/0048 - 1100000200-2201E41K901A000-134032-145FC03
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00				C-00052/0048 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC03
	3,868.60	3,868.60	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros			Av. Físico %
Modificado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	
Devengado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	4,448.72	-----	4,448.72	0.00	0.00			C-00052/0048 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC03
	4,448.72	-----	4,448.72	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	10,406.00	-----	10,406.00	0.00	0.00			C-00052/0048 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC03
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	5,000.00	-----	5,000.00	0.00	0.00			C-00052/0048 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC03
	5,000.00	-----	5,000.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	4,900.00	-----	4,900.00	0.00	0.00			C-00052/0048 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC03
	2,800.00	-----	2,800.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	1,200.00	-----	1,200.00	0.00	0.00			C-00052/0048 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC03
	1,200.00	-----	1,200.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	10,547.40	-----	10,547.40	0.00	0.00			C-00052/0048 - 1100000200-2201E41K901A000-398012-145FC03
	7,910.55	-----	7,910.55	0.00	0.00			
C-00052/0049 NC2-460.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE VARIAS CALLES								
MAGDALENA			MAGDALENA DE KINO			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00	18163.56	2832	
	11,172,285.52	-----	11,172,285.52	0.00	0.00			C-00052/0049 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC03
	10,067,938.31	-----	10,067,938.31	0.00	0.00			
C-00052/0050 NC2-461.- RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3 CMS DE								
MAGDALENA			MAGDALENA DE KINO			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00	55600	9500	
	2,502,230.92	-----	2,502,230.92	0.00	0.00			C-00052/0050 - 1100000200-2201E41K901A000-614182-145FC03
	844,044.79	-----	844,044.79	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros			
Modificado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Devengado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	12,355.59	-----	12,355.59	0.00	0.00			C-00052/0050 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC03
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	10,500.00	-----	10,500.00	0.00	0.00			C-00052/0050 - 1100000200-2201E41K901A000-133012-145FC03
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	4,900.00	-----	4,900.00	0.00	0.00			C-00052/0050 - 1100000200-2201E41K901A000-134032-145FC03
	4,900.00	-----	4,900.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	4,000.00	-----	4,000.00	0.00	0.00			C-00052/0050 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC03
	3,868.60	-----	3,868.60	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	8,489.33	-----	8,489.33	0.00	0.00			C-00052/0050 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC03
	8,489.33	-----	8,489.33	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	10,406.00	-----	10,406.00	0.00	0.00			C-00052/0050 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC03
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	7,800.00	-----	7,800.00	0.00	0.00			C-00052/0050 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC03
	7,800.00	-----	7,800.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	7,000.00	-----	7,000.00	0.00	0.00			C-00052/0050 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC03
	2,700.00	-----	2,700.00	0.00	0.00			





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00				
	500.00	500.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,945.63	1,945.63	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0051 NC2-462.- PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA AVENIDA								
NACO	NACO				METRO CUADRADO	PERSONAS		68.00
0.00	0.00	0.00	0.00	5403.96	1600			
1,997,505.34	1,997,505.34	0.00	0.00					
296,437.32	296,437.32	0.00	0.00					
C-00052/0052 NC2-463.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SONORA								
NACORI CHICO	NACORI CHICO				METRO CUADRADO	PERSONAS		100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2390.06	965			
1,467,776.04	1,467,776.04	0.00	0.00					
1,317,545.59	1,317,545.59	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	27,721.50	27,721.50	0.00	0.00				
	11,088.60	11,088.60	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	934.50	934.50	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00				
	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	900.00	900.00	0.00	0.00				C-00052/0052 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC06
	600.00	600.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,201.35	2,201.35	0.00	0.00				C-00052/0052 - 1100000200-2201E41K901A000-398012-145FC06
	880.54	880.54	0.00	0.00				
C-00052/0053 NC2-464.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 16 DE NACUZARI DE GARCIA					METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	4175	1050		
	3,436,215.52	3,436,215.52	0.00	0.00				C-00052/0053 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC04
	2,388,440.62	2,388,440.62	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	21,463.46	21,463.46	0.00	0.00				C-00052/0053 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC04
	10,731.73	10,731.73	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00				C-00052/0053 - 1100000200-2201E41K901A000-133012-145FC04
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00				C-00052/0053 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC04
	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,805.92	4,805.92	0.00	0.00				C-00052/0053 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC04
	4,805.92	4,805.92	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10,406.00	10,406.00	0.00	0.00				C-00052/0053 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC04
	10,406.00	10,406.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00				C-00052/0053 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC04
	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00				C-00052/0053 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC04
	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00				C-00052/0053 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC04
	900.00	900.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,009.10	3,009.10	0.00	0.00				C-00052/0053 - 1100000200-2201E41K901A000-398012-145FC04
	1,504.55	1,504.55	0.00	0.00				
C-00052/0054 NC2-465.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE CAÑADA								
ONAVAS		ONAVAS			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1420	535		
	825,494.14	825,494.14	0.00	0.00				C-00052/0054 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC08
	823,488.11	823,488.11	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,010.79	4,010.79	0.00	0.00				C-00052/0054 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC08
	4,010.79	4,010.79	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00				C-00052/0054 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC08
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00				C-00052/0054 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC08
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00				C-00052/0054 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC08
	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00				C-00052/0054 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC08
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00				C-00052/0054 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC08
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0055 NC2-466.- PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE BENITO JUAREZ Y 10 DE ABRIL ESONORA								
OPODEPE		OPODEPE			METRO CUADRADO	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1352.000	1150.000		
	241,145.00	241,145.00	0.00	0.00				C-00052/0055 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-151A005
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,261.65	5,261.65	0.00	0.00				C-00052/0055 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC05
	5,261.65	5,261.65	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00				C-00052/0055 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC05
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00				C-00052/0055 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC05
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00				C-00052/0055 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC05
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,098,085.30	1,098,085.30	0.00	0.00				
	856,159.48	856,159.48	0.00	0.00				
C-00052/0056 NC2-467.- PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN VARIAS CALLES YAVENIDAS DE LA COLONIA SAN RAFAEL								
PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO			METRO CUADRADO	PERSONAS		60.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	13611	7500		
	5,121,408.40	5,121,408.40	0.00	0.00				
	1,933,616.18	1,933,616.18	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,460,875.00	3,460,875.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0057 NC2-468.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE								
RAYON		RAYON			METRO CUADRADO	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	3840	420		
	2,543,576.68	2,543,576.68	0.00	0.00				
	2,533,139.83	2,533,139.83	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	28,734.66	28,734.66	0.00	0.00				
	14,367.33	14,367.33	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00				
	3,868.60	3,868.60	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros			Av. Físico %
Modificado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	
Devengado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	6,029.76	-----	6,029.76	0.00	0.00			C-00052/0057 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC05
	6,029.76	-----	6,029.76	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	5,203.00	-----	5,203.00	0.00	0.00			C-00052/0057 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC05
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	5,600.00	-----	5,600.00	0.00	0.00			C-00052/0057 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC05
	5,600.00	-----	5,600.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	6,300.00	-----	6,300.00	0.00	0.00			C-00052/0057 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC05
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	1,500.00	-----	1,500.00	0.00	0.00			C-00052/0057 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC05
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	4,984.10	-----	4,984.10	0.00	0.00			C-00052/0057 - 1100000200-2201E41K901A000-398012-145FC05
	2,492.06	-----	2,492.06	0.00	0.00			
C-00052/0058 NC2-469.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MARISCAL SUR								
SAHUARIPA			SAHUARIPA			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00	2830.890	3733.000	
	1,528,957.00	-----	1,528,957.00	0.00	0.00			C-00052/0058 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-151A009
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	18,802.86	-----	18,802.86	0.00	0.00			C-00052/0058 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC09
	9,401.43	-----	9,401.43	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros			
Modificado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Devengado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

0.00	0.00	-----	0.00	0.00				
6,817.84	6,817.84	-----	0.00	0.00				
6,817.84	6,817.84	-----	0.00	0.00				

C-00052/0058 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC09

0.00	0.00	-----	0.00	0.00				
5,203.00	5,203.00	-----	0.00	0.00				
5,203.00	5,203.00	-----	0.00	0.00				

C-00052/0058 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC09

0.00	0.00	-----	0.00	0.00				
5,500.00	5,500.00	-----	0.00	0.00				
5,500.00	5,500.00	-----	0.00	0.00				

C-00052/0058 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC09

0.00	0.00	-----	0.00	0.00				
4,900.00	4,900.00	-----	0.00	0.00				
3,100.00	3,100.00	-----	0.00	0.00				

C-00052/0058 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC09

0.00	0.00	-----	0.00	0.00				
1,500.00	1,500.00	-----	0.00	0.00				
400.00	400.00	-----	0.00	0.00				

C-00052/0058 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC09

0.00	0.00	-----	0.00	0.00				
2,286.44	2,286.44	-----	0.00	0.00				
1,143.22	1,143.22	-----	0.00	0.00				

C-00052/0058 - 1100000200-2201E41K901A000-398012-145FC09

0.00	0.00	-----	0.00	0.00				
1,545,215.26	1,545,215.26	-----	0.00	0.00				
1,428,950.03	1,428,950.03	-----	0.00	0.00				

C-00052/0058 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC09

C-00052/0059 NC2-471.- PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CMS DE ESPESOR F'C=250KG/CM2 EN CALLE LA SANTA CRUZ

SAN FELIPE DE JESUS		SAN FELIPE DE JESUS		METRO CUADRADO		PERSONAS		
0.00	0.00	0.00	0.00	2080.000	600.000			100.00
551,681.00	551,681.00	0.00	0.00					
532,160.66	532,160.66	0.00	0.00					

C-00052/0059 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-151A005



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	-----	Estatal	-----	Federal	-----	Otros	
Modificado:	Total	-----	Estatal	-----	Federal	-----	Otros	Metas
Devengado:	Total	-----	Estatal	-----	Federal	-----	Otros	Beneficiarios
								Av. Físico %
								No. Obra - Cve. Programática

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

0.00	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	
4,645.69	4,645.69	-----	4,645.69	-----	0.00	-----	0.00	C-00052/0059 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC05
4,645.69	4,645.69	-----	4,645.69	-----	0.00	-----	0.00	
0.00	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	
5,000.00	5,000.00	-----	5,000.00	-----	0.00	-----	0.00	C-00052/0059 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC05
0.00	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	
0.00	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	
5,203.00	5,203.00	-----	5,203.00	-----	0.00	-----	0.00	C-00052/0059 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC05
5,203.00	5,203.00	-----	5,203.00	-----	0.00	-----	0.00	
0.00	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	
4,900.00	4,900.00	-----	4,900.00	-----	0.00	-----	0.00	C-00052/0059 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC05
4,900.00	4,900.00	-----	4,900.00	-----	0.00	-----	0.00	
0.00	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	
5,600.00	5,600.00	-----	5,600.00	-----	0.00	-----	0.00	C-00052/0059 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC05
850.00	850.00	-----	850.00	-----	0.00	-----	0.00	
0.00	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	
1,200.00	1,200.00	-----	1,200.00	-----	0.00	-----	0.00	C-00052/0059 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC05
400.00	400.00	-----	400.00	-----	0.00	-----	0.00	
0.00	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	
908,480.96	908,480.96	-----	908,480.96	-----	0.00	-----	0.00	C-00052/0059 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC05
375,030.83	375,030.83	-----	375,030.83	-----	0.00	-----	0.00	
0.00	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	
532,160.66	532,160.66	-----	532,160.66	-----	0.00	-----	0.00	C-00052/0059 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-155DM05
0.00	0.00	-----	0.00	-----	0.00	-----	0.00	





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	-----	Estatal	-----	Federal	-----	Otros	-----		
Modificado:	Total	-----	Estatal	-----	Federal	-----	Otros	-----	Metas	
Devengado:	Total	-----	Estatal	-----	Federal	-----	Otros	-----	Beneficiarios	
								No. Obra - Cve. Programática		Av. Físico %

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

C-00052/0060 NC2-472.- PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICA (SEGUNDA ETAPA) EN AVENIDA JAZMIN

SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO		METRO CUADRADO	PERSONAS	90.00
0.00	-----	0.00	-----	13029	7500	
8,799,903.53	-----	8,799,903.53	-----	C-00052/0060 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC01		
4,211,043.90	-----	4,211,043.90	-----			
0.00	-----	0.00	-----			
40,109.96	-----	40,109.96	-----	C-00052/0060 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC01		
0.00	-----	0.00	-----			
0.00	-----	0.00	-----			
10,500.00	-----	10,500.00	-----	C-00052/0060 - 1100000200-2201E41K901A000-133012-145FC01		
0.00	-----	0.00	-----			
0.00	-----	0.00	-----			
4,900.00	-----	4,900.00	-----	C-00052/0060 - 1100000200-2201E41K901A000-134032-145FC01		
0.00	-----	0.00	-----			
0.00	-----	0.00	-----			
5,000.00	-----	5,000.00	-----	C-00052/0060 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC01		
0.00	-----	0.00	-----			
0.00	-----	0.00	-----			
10,130.32	-----	10,130.32	-----	C-00052/0060 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC01		
0.00	-----	0.00	-----			
0.00	-----	0.00	-----			
20,812.00	-----	20,812.00	-----	C-00052/0060 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC01		
20,812.00	-----	20,812.00	-----			
0.00	-----	0.00	-----			
8,000.00	-----	8,000.00	-----	C-00052/0060 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC01		
7,308.00	-----	7,308.00	-----			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,706.00	6,706.00	0.00	0.00				C-00052/0060 - 1100000200-2201E41K901A000-371012-145FC01
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00				C-00052/0060 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC01
	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00				C-00052/0060 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC01
	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	8,261.44	8,261.44	0.00	0.00				C-00052/0060 - 1100000200-2201E41K901A000-398012-145FC01
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,589,933.00	4,589,933.00	0.00	0.00				C-00052/0060 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-155DM01
	3,250,510.44	3,250,510.44	0.00	0.00				
C-00052/0061 NC2-473.- RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3 CMS DE								
SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	101985.44	21000		
	12,318,721.22	12,318,721.22	0.00	0.00				C-00052/0061 - 1100000200-2201E41K901A000-614182-145FC01
	12,059,233.30	12,059,233.30	0.00	0.00				
C-00052/0062 NC2-474.- PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CMS DE ESPESOR								
SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO			METRO CUADRADO	PERSONAS	90.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	21190	2200		
	6,579,387.68	6,579,387.68	0.00	0.00				C-00052/0062 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC01
	5,857,233.47	5,857,233.47	0.00	0.00				
C-00052/0063 NC2-475.- PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICA EN AVENIDA VENUSTIANOCARRANZA ENTRE CALLE 40 Y 43								
SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO			METRO CUADRADO	PERSONAS	50.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	5167.5	5500		
	3,300,120.44	3,300,120.44	0.00	0.00				C-00052/0063 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC01
	1,055,251.97	1,055,251.97	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	18,802.86	-----	18,802.86	0.00	0.00			C-00052/0063 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC01	
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	7,687.68	-----	7,687.68	0.00	0.00			C-00052/0063 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC01	
	7,687.68	-----	7,687.68	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	10,406.00	-----	10,406.00	0.00	0.00			C-00052/0063 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC01	
	10,406.00	-----	10,406.00	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	5,600.00	-----	5,600.00	0.00	0.00			C-00052/0063 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC01	
	3,300.00	-----	3,300.00	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	1,500.00	-----	1,500.00	0.00	0.00			C-00052/0063 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC01	
	800.00	-----	800.00	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	2,286.44	-----	2,286.44	0.00	0.00			C-00052/0063 - 1100000200-2201E41K901A000-398012-145FC01	
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	2,244,967.00	-----	2,244,967.00	0.00	0.00			C-00052/0063 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-155DM01	
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0064 NC2-477.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA									
SAN PEDRO DE LA CUEVA			SAN PEDRO DE LA CUEVA			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00	2593.94	800		
	1,913,298.91	-----	1,913,298.91	0.00	0.00			C-00052/0064 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC08	
	1,899,109.46	-----	1,899,109.46	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

0.00	0.00	0.00	0.00				
3,200.00	3,200.00	0.00	0.00			C-00052/0064 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC08	
1,009.20	1,009.20	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00				
7,063.65	7,063.65	0.00	0.00			C-00052/0064 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC08	
7,063.65	7,063.65	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00				
5,203.00	5,203.00	0.00	0.00			C-00052/0064 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC08	
0.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00				
9,300.00	9,300.00	0.00	0.00			C-00052/0064 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC08	
8,046.84	8,046.84	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00				
7,000.00	7,000.00	0.00	0.00			C-00052/0064 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC08	
0.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00				
1,800.00	1,800.00	0.00	0.00			C-00052/0064 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC08	
0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0065 NC2-478.- PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICA DE AVENIDA INDEPENDENCIA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO, AVENIDA LÓPEZ RAYÓN ENTRE							
SANTA ANA	SANTA ANA					METRO CUADRADO	PERSONAS
0.00	0.00	0.00	0.00			8051.79	2100
9,599,055.33	9,599,055.33	0.00	0.00				
3,542,369.44	3,542,369.44	0.00	0.00			C-00052/0065 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC03	95.00
0.00	0.00	0.00	0.00				
60,164.94	60,164.94	0.00	0.00			C-00052/0065 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC03	
34,422.31	34,422.31	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Localidad				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
No. Obra / Proyecto		Municipio						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0065 - 1100000200-2201E41K901A000-133012-145FC03			
21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0065 - 1100000200-2201E41K901A000-134032-145FC03			
9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0065 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC03			
5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00				
4,205.00	4,205.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0065 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC03			
8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00				
8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0065 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC03			
20,812.00	20,812.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0065 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC03			
4,391.98	4,391.98	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0065 - 1100000200-2201E41K901A000-371012-145FC03			
6,706.00	6,706.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0065 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC03			
5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00				C-00052/0065 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC03
	900.00	900.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	12,392.16	12,392.16	0.00	0.00				C-00052/0065 - 1100000200-2201E41K901A000-398012-145FC03
	6,622.78	6,622.78	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,358,108.00	5,358,108.00	0.00	0.00				C-00052/0065 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-155DM03
	1,723,639.58	1,723,639.58	0.00	0.00				
C-00052/0066 NC2-479.- PAVIMENTACIÓN CON CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO EN								
SANTA ANA		SANTA ANA			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	5400	6500		
	3,098,424.32	3,098,424.32	0.00	0.00				C-00052/0066 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC03
	3,097,076.77	3,097,076.77	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	28,008.70	28,008.70	0.00	0.00				C-00052/0066 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC03
	28,008.70	28,008.70	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10,406.00	10,406.00	0.00	0.00				C-00052/0066 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC03
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,656.72	3,656.72	0.00	0.00				C-00052/0066 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC03
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00				C-00052/0066 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC03
	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00					C-00052/0066 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC03
	600.00	600.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	4,786.90	4,786.90	0.00	0.00					C-00052/0066 - 1100000200-2201E41K901A000-398012-145FC03
	4,786.90	4,786.90	0.00	0.00					
C-00052/0067 NC2-480.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES									
SARIC	SARIC				METRO CUADRADO	PERSONAS		100.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5313	625			
2,291,878.09	2,291,878.09	0.00	0.00	0.00					C-00052/0067 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC02
2,273,608.61	2,273,608.61	0.00	0.00	0.00					
C-00052/0068 NC2-481.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ORTIZ									
SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE				METRO CUADRADO	PERSONAS		100.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4320	1600			
2,367,138.67	2,367,138.67	0.00	0.00	0.00					C-00052/0068 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC08
2,189,078.16	2,189,078.16	0.00	0.00	0.00					
C-00052/0069 NC2-482.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE									
TRINCHERAS	TRINCHERAS				METRO CUADRADO	PERSONAS		100.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	671	733			
650,844.38	650,844.38	0.00	0.00	0.00					C-00052/0069 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC02
647,951.45	647,951.45	0.00	0.00	0.00					
C-00052/0070 NC2-483.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE BLVD. LA									
TUBUTAMA	VARIAS				METRO CUADRADO	PERSONAS		100.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2710	830			
1,744,589.56	1,744,589.56	0.00	0.00	0.00					C-00052/0070 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC02
1,628,595.45	1,628,595.45	0.00	0.00	0.00					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00					C-00052/0070 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC02
4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
5,003.83	5,003.83	0.00	0.00	0.00					C-00052/0070 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC02
5,003.83	5,003.83	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico	
Devengado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%	

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	5,203.00	-----	5,203.00	0.00	0.00			C-00052/0070 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC02	
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	5,400.00	-----	5,400.00	0.00	0.00			C-00052/0070 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC02	
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	8,400.00	-----	8,400.00	0.00	0.00			C-00052/0070 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC02	
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	1,800.00	-----	1,800.00	0.00	0.00			C-00052/0070 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC02	
	1,800.00	-----	1,800.00	0.00	0.00				
C-00052/0071 NC2-484.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ZARAGOZA									
URES			SAN PEDRO			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00	4511.16	550		
	3,166,878.20	-----	3,166,878.20	0.00	0.00			C-00052/0071 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC05	
	2,755,330.85	-----	2,755,330.85	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	43,101.99	-----	43,101.99	0.00	0.00			C-00052/0071 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC05	
	28,734.66	-----	28,734.66	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	7,000.00	-----	7,000.00	0.00	0.00			C-00052/0071 - 1100000200-2201E41K901A000-133012-145FC05	
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	3,500.00	-----	3,500.00	0.00	0.00			C-00052/0071 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC05	
	3,066.70	-----	3,066.70	0.00	0.00				





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros			Av. Físico %
Modificado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	
Devengado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	4,955.91	-----	4,955.91	0.00	0.00			C-00052/0071 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC05
	4,955.91	-----	4,955.91	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	5,203.00	-----	5,203.00	0.00	0.00			C-00052/0071 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC05
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	5,750.00	-----	5,750.00	0.00	0.00			C-00052/0071 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC05
	5,750.00	-----	5,750.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	3,500.00	-----	3,500.00	0.00	0.00			C-00052/0071 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC05
	2,700.00	-----	2,700.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	900.00	-----	900.00	0.00	0.00			C-00052/0071 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC05
	500.00	-----	500.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	7,476.15	-----	7,476.15	0.00	0.00			C-00052/0071 - 1100000200-2201E41K901A000-398012-145FC05
	4,984.12	-----	4,984.12	0.00	0.00			
C-00052/0072 NC2-485 - RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFÁLTICA DE 3 CMS DE								
URES			URES			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00	17680	2652	
	2,945,327.59	-----	2,945,327.59	0.00	0.00			C-00052/0072 - 1100000200-2201E41K901A000-614182-145FC05
	2,614,991.91	-----	2,614,991.91	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	43,101.99	-----	43,101.99	0.00	0.00			C-00052/0072 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC05
	34,422.31	-----	34,422.31	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00				C-00052/0072 - 1100000200-2201E41K901A000-133012-145FC05
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00				C-00052/0072 - 1100000200-2201E41K901A000-134032-145FC05
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00				C-00052/0072 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC05
	3,406.16	3,406.16	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,839.55	4,839.55	0.00	0.00				C-00052/0072 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145FC05
	4,839.55	4,839.55	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00				C-00052/0072 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC05
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00				C-00052/0072 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC05
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00				C-00052/0072 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC05
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00				C-00052/0072 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC05
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros			Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00			
	7,476.15	7,476.15	0.00	0.00			C-00052/0072 - 1100000200-2201E41K901A000-398012-145FC05
	6,622.78	6,622.78	0.00	0.00			
C-00052/0073 NC2-486.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MORELOS							
VILLA HIDALGO		VILLA HIDALGO			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	4700	400	
	2,013,760.88	2,013,760.88	0.00	0.00			C-00052/0073 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC06
	1,991,825.11	1,991,825.11	0.00	0.00			
C-00052/0074 NC2-488.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DEACCESO AL LOCALIDAD DE MATAPE							
VILLA PESQUEIRA		VILLA PESQUEIRA (MATAPE)			METRO CUADRADO	PERSONAS	70.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	2631.58	1250	
	2,454,439.66	2,454,439.66	0.00	0.00			C-00052/0074 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC08
	976,739.71	976,739.71	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	16,534.70	16,534.70	0.00	0.00			C-00052/0074 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC08
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,852.02	4,852.02	0.00	0.00			C-00052/0074 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC08
	4,852.02	4,852.02	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00			C-00052/0074 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145FC08
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00			C-00052/0074 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145FC08
	7,760.01	7,760.01	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00			C-00052/0074 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145FC08
	700.00	700.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros			
Modificado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros			
Devengado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros			
						No. Obra - Cve. Programática		

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	1,500.00	-----	1,500.00	0.00	0.00			C-00052/0074 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145FC08
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	1,770.62	-----	1,770.62	0.00	0.00			C-00052/0074 - 1100000200-2201E41K901A000-398012-145FC08
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	1,592,478.00	-----	1,592,478.00	0.00	0.00			C-00052/0074 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-155DM08
	1,465,109.57	-----	1,465,109.57	0.00	0.00			
C-00052/0075 NC2-489.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE YECORA ENTREAVENIDA JUÁREZ Y PLUTARCO ELÍAS CALLES, CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTREHERMOSILLO						METRO CUADRADO	PERSONAS	95.00
YECORA	0.00	-----	0.00	0.00	0.00	4436.66	784	
	3,500,848.11	-----	3,500,848.11	0.00	0.00			C-00052/0075 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FC09
	2,682,275.85	-----	2,682,275.85	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	15,326.11	-----	15,326.11	0.00	0.00			C-00052/0075 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145FC09
	15,326.11	-----	15,326.11	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	7,000.00	-----	7,000.00	0.00	0.00			C-00052/0075 - 1100000200-2201E41K901A000-133012-145FC09
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	4,900.00	-----	4,900.00	0.00	0.00			C-00052/0075 - 1100000200-2201E41K901A000-134032-145FC09
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00			
	4,500.00	-----	4,500.00	0.00	0.00			C-00052/0075 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145FC09
	4,224.35	-----	4,224.35	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	9,836.82	-----	9,836.82	0.00	0.00				
	9,836.82	-----	9,836.82	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	5,203.00	-----	5,203.00	0.00	0.00				
	5,203.00	-----	5,203.00	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	5,800.00	-----	5,800.00	0.00	0.00				
	5,800.00	-----	5,800.00	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	4,900.00	-----	4,900.00	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	1,200.00	-----	1,200.00	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	2,752.46	-----	2,752.46	0.00	0.00				
	2,752.46	-----	2,752.46	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	949,834.00	-----	949,834.00	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0076 NC2-530.- PAVIMENTACION DE VIALIDADES DEL SECTOR RURAL EN EL									
HERMOSILLO			HERMOSILLO			KILOMETRO	PERSONAS		100.00
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00	3.1	22821		
	14,243,168.32	-----	14,243,168.32	0.00	0.00				
	14,163,927.17	-----	14,163,927.17	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros			
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	142,431.68	142,431.68	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0077 NC2-599.- PAVIMENTACION DEL BOULEVARD NAVARRETE ENTRE BOULEVARD								
HERMOSILLO	HERMOSILLO				KILOMETRO	PERSONAS	100.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48	150000		
6,082,930.42	6,082,930.42	0.00	0.00	0.00				
6,082,930.41	6,082,930.41	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0080 FA-145/13.- PAVIMENTACION DE LA VIALIDAD DE ACCESO A LA PLAYA								
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS				METRO CUADRADO	PERSONAS	97.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9103	150000		
6,226,028.18	6,226,028.18	0.00	0.00	0.00				
2,336,830.02	2,336,830.02	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0085 FA-425/13.- PAVIMENTACION DE CALLE GRAL. IGNACIO PESQUEIRA EN								
SANTA ANA	SANTA ANA				METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4751	11864		
1,892,946.60	1,892,946.60	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0086 FA-426/13.- PAVIMENTACION DE CALLE VIA ANTIGUA EN SANTA ANA								
SANTA ANA	SANTA ANA				METRO CUADRADO	PERSONAS	52.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3902	11864		
1,839,992.15	1,839,992.15	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0087 NC2-310.- PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE IGNACIO PESQUEIRA								
SANTA ANA	SANTA ANA				METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4751.66	850		
1,252,985.11	1,252,985.11	0.00	0.00	0.00				
920,987.41	920,987.41	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
1,252,985.11	1,252,985.11	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
36,596.45	36,596.45	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	36,596.45	36,596.45	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0088 NC2-311.- PAVIMENTACION DE LA CALLE JUVENTINO ROSAS ENTRE CALLEALEJANDRO SOBARZO Y ADOLFO LOPEZ MATEOS								
PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO				METRO CUADRADO	PERSONAS		100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4415.1	420		
2,014,251.64	2,014,251.64	0.00	0.00	0.00				
998,354.79	998,354.79	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,015,896.85	1,015,896.85	0.00	0.00				
	7,247.09	7,247.09	0.00	0.00				
C-00052/0089 NC2-312.- PAVIMENTACION DE AV. INDEPENDENCIA ENTRE 5 DE FEBRERO Y 5 DEMAYO Y CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE INDEPENDENCIA Y FRANCISCO I. MADERO								
NACO	NACO				METRO CUADRADO	PERSONAS		100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4300	500		
6,446.78	6,446.78	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,446.78	6,446.78	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0090 NC2-313.- PAVIMENTACION DE CALLES ALEDAÑAS A PLAZA NIÑOS HEROES								
PITTIQUITO	PITTIQUITO				METRO CUADRADO	PERSONAS		100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2587.69	353		
2,149,715.39	2,149,715.39	0.00	0.00	0.00				
75,446.48	75,446.48	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,074,268.91	2,074,268.91	0.00	0.00				
	1,721,189.38	1,721,189.38	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	62,792.98	62,792.98	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	62,792.98	62,792.98	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0091 NC2-615.- PAVIMENTACION DE AVENIDA A ENTRE CALLE 7 Y CALLE 8								
CABORCA		HEROICA CABORCA			METRO CUADRADO	PERSONAS		60.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1140	250		
	744,816.36	744,816.36	0.00	0.00				
	735,390.61	735,390.61	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	7,863.95	7,863.95	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0092 NC2-616.- PAVIMENTACION DE AVENIDA A ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7								
CABORCA		HEROICA CABORCA			METRO CUADRADO	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	318	250		
	186,765.78	186,765.78	0.00	0.00				
	184,522.72	184,522.72	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,276.59	3,276.59	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0093 NC2-617.- PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA ALTAR ENTRE CALLE MARÍA JESÚS								
CABORCA		HEROICA CABORCA			METRO CUADRADO	PERSONAS		49.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1624	250		
	650,445.58	650,445.58	0.00	0.00				
	260,178.23	260,178.23	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,188.12	4,188.12	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,020.21	2,020.21	0.00	0.00				C-00052/0093 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145AC02
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00				C-00052/0093 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145AC02
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0094 NC2-618.- PAVIMENTACION DE AVENIDA OQUITOA ENTRE CALLE MARIA CABORCA		HEROICA CABORCA			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	728	250		
	233,181.57	233,181.57	0.00	0.00				C-00052/0094 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145AC02
	211,736.76	211,736.76	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,390.90	2,390.90	0.00	0.00				C-00052/0094 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145AC02
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00				C-00052/0094 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145AC02
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	300.00	300.00	0.00	0.00				C-00052/0094 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145AC02
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0095 NC2-619.- PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA 5TA SUR Y SAN IGNACIO CABORCA		HEROICA CABORCA			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1307	200		
	457,496.37	457,496.37	0.00	0.00				C-00052/0095 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145AC02
	182,998.55	182,998.55	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,823.25	2,823.25	0.00	0.00				C-00052/0095 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145AC02
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00			C-00052/0095 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145AC02
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00052/0096 NC2-620.- PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA X ENTRE CALLE 1RA Y CALLE							
CABORCA		HEROICA CABORCA			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1840	500	
	1,677,057.61	1,677,057.61	0.00	0.00			C-00052/0096 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145AC02
	1,122,987.52	1,122,987.52	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	12,779.43	12,779.43	0.00	0.00			C-00052/0096 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145AC02
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,289.63	1,289.63	0.00	0.00			C-00052/0096 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145AC02
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	5,203.00	5,203.00	0.00	0.00			C-00052/0096 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145AC02
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00			C-00052/0096 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145AC02
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	800.00	800.00	0.00	0.00			C-00052/0096 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145AC02
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00052/0097 NC2-621.- PAVIMENTACIÓN DE CALLE CERRO PRIETO ENTRE AVENIDA L Y							
CABORCA		HEROICA CABORCA			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1134	650	
	573,101.47	573,101.47	0.00	0.00			C-00052/0097 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145AC02
	229,240.59	229,240.59	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros			Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00			
	10,054.41	10,054.41	0.00	0.00			C-00052/0097 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145AC02
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00052/0098 NC2-622.- PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PUEBLA ENTRE SONORA Y AVENIDA							
	CABORCA	HEROICA CABORCA			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	336	450	
	216,464.65	216,464.65	0.00	0.00			C-00052/0098 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145AC02
	194,595.67	194,595.67	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	3,797.63	3,797.63	0.00	0.00			C-00052/0098 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145AC02
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00052/0099 NC2-623.- PAVIMENTACIÓN DE CALLEJÓN CALIFORNIA ENTRE AVENIDA N Y							
	CABORCA	HEROICA CABORCA			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	560	220	
	198,272.36	198,272.36	0.00	0.00			C-00052/0099 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145AC02
	198,244.13	198,244.13	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,560.51	2,560.51	0.00	0.00			C-00052/0099 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145AC02
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	917.95	917.95	0.00	0.00			C-00052/0099 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145AC02
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00052/0100 NC2-624.- PAVIMENTACIÓN DE CALLEJÓN GUADALUPANO AVENIDA P Y							
	CABORCA	HEROICA CABORCA			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	210	200	
	77,007.19	77,007.19	0.00	0.00			C-00052/0100 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145AC02
	54,793.08	54,793.08	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,351.00	1,351.00	0.00	0.00			C-00052/0100 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145AC02
	0.00	0.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

C-00052/0101 NC2-625.- PAVIMENTACIÓN DE CALLEJÓN QUIROZ Y MORA FINAL

CABORCA		HEROICA CABORCA			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762	120	100.00
788,255.02	788,255.02	0.00	0.00	0.00	C-00052/0101 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145AC02		
315,302.00	315,302.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11,979.04	11,979.04	0.00	0.00	0.00	C-00052/0101 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145AC02		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0101 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145AC02		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0101 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145AC02		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00052/0102 NC2-626.- PAVIMENTACION DE CALLE OTANCAHUI ENTRE SIERRA COLORADA YSIERRA DE LAS PINTAS EN LA COLONIA SOLIDARIDAD

HERMOSILLO		HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5234	800	40.00
1,503,214.46	1,503,214.46	0.00	0.00	0.00	C-00052/0102 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-155DM07		
359,453.78	359,453.78	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1,503,214.46	1,503,214.46	0.00	0.00	0.00	C-00052/0102 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145AC07		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
43,912.37	43,912.37	0.00	0.00	0.00	C-00052/0102 - 1100000200-2201E41K901A000-614242-145AC07		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
43,912.37	43,912.37	0.00	0.00	0.00	C-00052/0102 - 1100000200-2201E41K901A000-614242-155DM07		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

C-00052/0103 NC2-627.- PAVIMENTACION DE LA CALLE COFRE DEL PEROTE ENTRE SIERRA MADREOCCIDENTAL Y SIERRA DE LAS HUERTAS EN LA COLONIA SOLIDARIDAD

HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO	PERSONAS	40.00
0.00	0.00	3338	900	
959,725.71	959,725.71	C-00052/0103 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-155DM07		
260,434.14	260,434.14			

0.00	0.00	0.00	0.00	
959,725.71	959,725.71	0.00	0.00	C-00052/0103 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145AC07
0.00	0.00	0.00	0.00	

0.00	0.00	0.00	0.00	
28,029.39	28,029.39	0.00	0.00	C-00052/0103 - 1100000200-2201E41K901A000-614242-145AC07
0.00	0.00	0.00	0.00	

0.00	0.00	0.00	0.00	
28,029.39	28,029.39	0.00	0.00	C-00052/0103 - 1100000200-2201E41K901A000-614242-155DM07
0.00	0.00	0.00	0.00	

C-00052/0104 NC2-628.- PAVIMENTACION DE LA CALLE SIERRA DE LO TEPEHUANES ENTRE SIERRA DE LAS HUERTAS Y SIERRA MAYCOBA EN LA COLONIA SOLIDARIDAD

HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO	PERSONAS	40.00
0.00	0.00	3087	750	
904,327.70	904,327.70	C-00052/0104 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-155DM07		
371,827.86	371,827.86			

0.00	0.00	0.00	0.00	
904,327.70	904,327.70	0.00	0.00	C-00052/0104 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145AC07
0.00	0.00	0.00	0.00	

0.00	0.00	0.00	0.00	
26,439.34	26,439.34	0.00	0.00	C-00052/0104 - 1100000200-2201E41K901A000-614242-145AC07
0.00	0.00	0.00	0.00	

0.00	0.00	0.00	0.00	
26,439.34	26,439.34	0.00	0.00	C-00052/0104 - 1100000200-2201E41K901A000-614242-155DM07
0.00	0.00	0.00	0.00	



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

C-00052/0105 NC2-629.- PAVIMENTACION DE LA CALLE ANGOSTURA ENTRE SANALONA Y CALLE DEL FUERTE EN LA COLONIA EL RANCHITO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	992	150	95.00
651,302.48	651,302.48	0.00	0.00	C-00052/0105 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-155DM07		
525,556.46	525,556.46	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0105 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145AC07		
651,302.48	651,302.48	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0105 - 1100000200-2201E41K901A000-614242-145AC07		
19,000.00	19,000.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0105 - 1100000200-2201E41K901A000-614242-155DM07		
19,000.00	19,000.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00052/0106 NC2-630.- PAVIMENTACION DE CALLE FELIZ GOMEZ

ALTAR	ALTAR			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	905	250	100.00
841,094.69	841,094.69	0.00	0.00	C-00052/0106 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145AC02		
837,911.22	837,911.22	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0106 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145AC02		
7,156.05	7,156.05	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0106 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145AC02		
6,800.00	6,800.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00	C-00052/0106 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145AC02		
800.00	800.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

C-00052/0107 NC2-631.- PAVIMENTACIÓN DE CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE MELCHOR

ALTAR	ALTAR			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	784	220	100.00
466,744.84	466,744.84	0.00	0.00	C-00052/0107 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145AC02		
373,382.54	373,382.54	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
8,188.51	8,188.51	0.00	0.00	C-00052/0107 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145AC02		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00052/0108 NC2-651 CONTINUACION DEL BOULEVARD JUAN BAUTISTA ESCALANTE

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	20685	250000	0.00
26,536,470.84	26,536,470.84	0.00	0.00	C-00052/0108 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145AC07		
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
172,170.18	172,170.18	0.00	0.00	C-00052/0108 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145AC07		
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
79,500.00	79,500.00	0.00	0.00	C-00052/0108 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145AC07		
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
61,391.85	61,391.85	0.00	0.00	C-00052/0108 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145AC07		
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
10,406.00	10,406.00	0.00	0.00	C-00052/0108 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145AC07		
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
97,411.87	97,411.87	0.00	0.00	C-00052/0108 - 1100000200-2201E41K901A000-355012-145AC07		
0.00	0.00	0.00	0.00			

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto								
		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
						No. Obra - Cve. Programática		

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00			
	62,465.00	62,465.00	0.00	0.00			C-00052/0108 - 1100000200-2201E41K901A000-371012-145AC07
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00052/0109 NC2-652 CONTINUACION DEL BOULEVARD JUAN BAUTISTA ESCALANTE							
HERMOSILLO		HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	10283	250000	
	28,623,918.34	28,623,918.34	0.00	0.00			C-00052/0109 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145AC07
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	836,956.68	836,956.68	0.00	0.00			C-00052/0109 - 1100000200-2201E41K901A000-317012-145AC07
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00052/0110 NC2-653 CONTINUACIÓN DEL BOULEVARD JUAN BAUTISTA ESCALANTE							
HERMOSILLO		HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	20650	250000	
	29,320,813.91	29,320,813.91	0.00	0.00			C-00052/0110 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145AC07
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	31,055.64	31,055.64	0.00	0.00			C-00052/0110 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145AC07
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	816,263.32	816,263.32	0.00	0.00			C-00052/0110 - 1100000200-2201E41K901A000-317012-145AC07
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00052/0111 NC2-654 CONTINUACION DEL BOULEVARD JUAN BAUTISTA ESCALANTE							
HERMOSILLO		HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	22227	250000	
	38,036,551.07	38,036,551.07	0.00	0.00			C-00052/0111 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145AC07
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	158,683.00	158,683.00	0.00	0.00			C-00052/0111 - 1100000200-2201E41K901A000-121012-145AC07
	0.00	0.00	0.00	0.00			





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	77,500.00	77,500.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	45,630.34	45,630.34	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	20,812.00	20,812.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00052/0112 NC2-815.- PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 5 CMS. DE ESPESOR DE LAS CALLES 5 DE MAYO Y ALFONSO GRIJALVA DE LA LOCALIDAD DE PITIQUITO									
PITIQUITO		PITIQUITO			METRO CUADRADO	PERSONAS			90.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	2693.53	5410			
	3,684,305.48	3,684,305.48	0.00	0.00					
	1,944,850.16	1,944,850.16	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	22,806.65	22,806.65	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	19,377.30	19,377.30	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,652.99	2,652.99	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00052/0113 NC2-515.- RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFALTICA DE 4 CM DE CANANEA		CANANEA			METRO CUADRADO	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	40923.11	35000		
	427,483.83	427,483.83	0.00	0.00				
	822.44	822.44	0.00	0.00				
C-00052/0114 NC2-516.- RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFALTICA DE 4CM DE ESPESOR CANANEA		CANANEA			METRO CUADRADO	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	17144.3	35000		
	209,151.26	209,151.26	0.00	0.00				
	474.81	474.81	0.00	0.00				
C-00052/0115 NC2-517.- RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFALTICA DE 4CM DE ESPESOR CANANEA		CANANEA			METRO CUADRADO	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	5798.98	35000		
	56,782.56	56,782.56	0.00	0.00				
	45,537.83	45,537.83	0.00	0.00				
C-00052/0116 NC2-506.- PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA SINALOA ENTRE 3RA Y 5TA CANANEA		CANANEA			METRO CUADRADO	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	3587.28	35000		
	2,319,459.63	2,319,459.63	0.00	0.00				
	1,153,950.58	1,153,950.58	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
					No. Obra - Cve. Programática			

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

C-00052/0117 NC2-507.- PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA CHIAPAS ENTRE 2DA. Y 3RA.

CANANEA	CANANEA			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1056	35000	100.00
784,851.87	784,851.87	0.00	0.00	C-00052/0117 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FN04		
721,077.68	721,077.68	0.00	0.00			

C-00052/0118 NC2-508.- PAVIMENTACION DE LA CALLE MAXTLA ENTRE CHETUMAL Y UXMAL

CANANEA	CANANEA			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	780	35000	100.00
514,288.70	514,288.70	0.00	0.00	C-00052/0118 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FN04		
431,677.17	431,677.17	0.00	0.00			

C-00052/0119 NC2-509.- PAVIMENTACION DE LA CALLE QUETZACOATL ENTRE CHETUMAL Y

CANANEA	CANANEA			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	780	35000	100.00
511,277.29	511,277.29	0.00	0.00	C-00052/0119 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FN04		
382,499.07	382,499.07	0.00	0.00			

C-00052/0120 NC2-510.- PAVIMENTACION DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE 16

CANANEA	CANANEA			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	2185.28	35000	100.00
1,596,327.53	1,596,327.53	0.00	0.00	C-00052/0120 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FN04		
1,544,736.02	1,544,736.02	0.00	0.00			

C-00052/0121 NC2-511.- PAVIMENTACION DE CALLEJON ALLENDE ENTRE 7MA. Y 8VA.

CANANEA	CANANEA			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	751.58	35000	100.00
663,814.42	663,814.42	0.00	0.00	C-00052/0121 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FN04		
336,945.73	336,945.73	0.00	0.00			

C-00052/0122 NC2-512.- PAVIMENTACION DE LA CALLE POPOCATEPETL ENTRE ADOLFO

CANANEA	CANANEA			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1445.88	35000	100.00
930,330.63	930,330.63	0.00	0.00	C-00052/0122 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FN04		
903,562.36	903,562.36	0.00	0.00			

C-00052/0123 NC2-513.- PAVIMENTACION DE LA CALLE PRI ENTRE JUAN ESCUTIA Y

CANANEA	CANANEA			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	5135.31	35000	100.00
3,622,029.93	3,622,029.93	0.00	0.00	C-00052/0123 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FN04		
3,495,818.66	3,495,818.66	0.00	0.00			

C-00052/0124 NC2-514.- PAVIMENTACION DE LA AVENIDA DURANGO ENTRE CALLE 12VA. Y

CANANEA	CANANEA			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	4925.07	35000	100.00
3,322,441.51	3,322,441.51	0.00	0.00	C-00052/0124 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145FN04		
794,105.88	794,105.88	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros			Av. Físico %	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

C-00052/0125 FA-021/14.- PAVIMENTACION DE LAS CALLES ZINC ENTRE ZONA FEDERAL Y

HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	864	100.00
337,640.14	337,640.14	0.00	0.00	C-00052/0125 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145DM07		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00052/0126 FA-074/14.- PAVIMENTACION DE VIALIDADES MIGUEL ALEMAN; CALLE

HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	16189.7	45000	100.00
7,268,594.02	7,268,594.02	0.00	0.00	C-00052/0126 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145DM07		
6,613,784.97	6,613,784.97	0.00	0.00			

C-00052/0127 FA-075/14.- PAVIMENTACION DE VIALIDADES MIGUEL ALEMAN; CALLE

HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	7214.4	45000	100.00
3,147,881.75	3,147,881.75	0.00	0.00	C-00052/0127 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145DM07		
3,143,178.37	3,143,178.37	0.00	0.00			

C-00052/0128 FA-076/14.- PAVIMENTACION DE VIALIDADES MIGUEL ALEMAN; CALLE 5 DE

HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	2492.4	45000	100.00
346,691.67	346,691.67	0.00	0.00	C-00052/0128 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145DM07		
201,271.59	201,271.59	0.00	0.00			

C-00052/0129 FA-078/14.- PAVIMENTACION DE VIALIDADES MIGUEL ALEMAN; CALLE

HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	2185.8	45000	100.00
167,648.97	167,648.97	0.00	0.00	C-00052/0129 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145DM07		
167,648.97	167,648.97	0.00	0.00			

C-00052/0130 FA-080/14.- PAVIMENTACION DE VIALIDADES MIGUEL ALEMAN; CALLE

HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	2488.3	45000	100.00
276,259.60	276,259.60	0.00	0.00	C-00052/0130 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145DM07		
163,416.03	163,416.03	0.00	0.00			

C-00052/0131 FA-081/14.- PAVIMENTACION DE VIALIDADES MIGUEL ALEMAN; CALLE

HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	3455	45000	100.00
283,325.04	283,325.04	0.00	0.00	C-00052/0131 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145DM07		
274,042.66	274,042.66	0.00	0.00			

C-00052/0132 FA-085/14.- PAVIMENTACION DE VIALIDADES MIGUEL ALEMAN; CALLE JOSE

HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	2106.72	45000	100.00
154,040.54	154,040.54	0.00	0.00	C-00052/0132 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145DM07		
147,819.53	147,819.53	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

C-00052/0133 FA-086/14.- PAVIMENTACION DE LA CALLE GENERAL ALVARO OBREGON ENTREPORFIRIO DIZA Y SINALOA EN COCORIT DEL MUNICIPIO DE CAJEME

CAJEME	COCORIT			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1775	10000	
1,258,812.00	1,258,812.00	0.00	0.00	C-00052/0133 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145DM11		
1,258,812.00	1,258,812.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	C-00052/0133 - 1100000200-2201E41K901A000-133012-145DM11		
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	C-00052/0133 - 1100000200-2201E41K901A000-211011-145DM11		
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
6,964.00	6,964.00	0.00	0.00	C-00052/0133 - 1100000200-2201E41K901A000-212011-145DM11		
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
5,203.00	5,203.00	0.00	0.00	C-00052/0133 - 1100000200-2201E41K901A000-261012-145DM11		
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	C-00052/0133 - 1100000200-2201E41K901A000-375012-145DM11		
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
400.00	400.00	0.00	0.00	C-00052/0133 - 1100000200-2201E41K901A000-375022-145DM11		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00052/0134 FA-088/14.- PAVIMENTACION DE LA CALLE SANTA TERESA EN ATIL

ATIL	ATIL			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2670.87	700	
237,056.59	237,056.59	0.00	0.00	C-00052/0134 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145DM02		
237,056.58	237,056.58	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

C-00052/0135 FA-089/14.- PAVIMENTACION DE LA CALLE JOSE RAMON URIAS EN ATIL

ATIL		ATIL			METRO CUADRADO	PERSONAS	
	0.00	0.00	0.00	0.00	3042.27	700	100.00
	254,118.24	254,118.24	0.00	0.00	C-00052/0135 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-145DM02		
	215,267.50	215,267.50	0.00	0.00			

C-00052/0136 FA-091/14.- CONSTRUCCION DE PASO A DESNIVEL Y DIRECCIONAL CARIBEAN (OBRAS COMPLEMENTARIAS Y MODERNIZACION) EN NOGALES

NOGALES		HEROICA NOGALES			OBRA	PERSONAS	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	250000	35.00
	26,240,607.52	26,240,607.52	0.00	0.00	C-00052/0136 - 1100000200-2201E41K021A000-614202-155DM03		
	13,029,168.37	13,029,168.37	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	4,183,414.33	4,183,414.33	0.00	0.00	C-00052/0136 - 1100000200-2201E41K021A000-614202-145DM03		
	3,805,545.89	3,805,545.89	0.00	0.00			

	0.00	0.00	0.00	0.00			
	787,218.00	787,218.00	0.00	0.00	C-00052/0136 - 1100000200-2201E41K021A000-614242-155DM03		
	604,042.12	604,042.12	0.00	0.00			

C-00052/0137 ED-1934.- RECONSTRUCCION TOTAL DE PUENTE EN COLONIA COLINAS DEL

NOGALES		HEROICA NOGALES			OBRA	PERSONAS	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	20000	100.00
	2,962,333.00	2,962,333.00	0.00	0.00	C-00052/0137 - 1100000200-2201E41K021A000-614202-141A003		
	2,075,822.62	2,075,822.62	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	180,500.00	180,500.00	0.00	0.00	C-00052/0137 - 1100000200-2201E41K021A000-614202-155DM03		
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	88,870.00	88,870.00	0.00	0.00	C-00052/0137 - 1100000200-2201E41K021A000-614242-141A003		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00052/0138 ED-2065 RECONSTRUCCION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN EL AREA DEL

NOGALES		HEROICA NOGALES			OBRA	PERSONAS	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	25000	0.00
	1,038,835.00	1,038,835.00	0.00	0.00	C-00052/0138 - 1100000200-2202E41K021A000-614202-141A003		
	415,533.99	415,533.99	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00			
	31,165.00	31,165.00	0.00	0.00			C-00052/0138 - 1100000200-2202E41K021A000-614242-141A003
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00052/0139 ED-2157 RECONSTRUCCIÓN TOTAL DE PUENTE DE ACCESO DE LA AVENIDA							
	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1900	
	1,921,475.00	1,921,475.00	0.00	0.00			C-00052/0139 - 1100000200-2202E41K021A000-614202-141A003
	1,921,469.26	1,921,469.26	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	57,644.00	57,644.00	0.00	0.00			C-00052/0139 - 1100000200-2202E41K021A000-614242-141A003
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00052/0140 ED-2158 ACCIONES DE BACHEO EN EL SECTOR URBANO PARA MITIGACIÓN DE							
	VARIOS	VARIAS			METRO CUADRADO	PERSONAS	30.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	948	132700	
	284,600.00	284,600.00	0.00	0.00			C-00052/0140 - 1100000200-2202E42K004A000-614202-141A013
	84,960.17	84,960.17	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00052/0141 OBRAS DE BACHEO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN CABORCA							
	CABORCA	HEROICA CABORCA			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	507	50000	
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00			C-00052/0141 - 1100000200-2201E42K004A000-614182-151A002
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00			C-00052/0141 - 1100000200-2201E42K004A000-614242-151A002
	0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00052/0142 RECARPETEO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE HERMOSILLO							
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	60.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	98029	500000	
	11,425,205.19	11,425,205.19	0.00	0.00			C-00052/0142 - 1100000200-2201E42K004A000-614182-151A007
	11,425,205.19	11,425,205.19	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	347,767.00	347,767.00	0.00	0.00			C-00052/0142 - 1100000200-2201E42K004A000-614242-151A007
	0.00	0.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

C-00052/0144 ED-144.- PAVIMENTACION DE AVENIDA X ETRE CALLE 8 Y BLVD. BENITO JUAREZ ENGUAYMAS

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	30000	100.00
141,558.00	141,558.00	C-00052/0144 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-141A010		
0.00	0.00			

C-00052/0145 ED-334.- PAVIMENTACION DEL BLVD. FRANCISCO HIGUERA PADILLA ENTRE AV.CONSTITUCION Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, PUERTO PEÑASCO

PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	44875	70.00
229,910.09	229,910.09	C-00052/0145 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-141A001		
0.00	0.00			

C-00052/0146 ED-337.- PAVIMENTACION DE LA CALLE JUVENTINO ROSAS ENTRE CALLE ALEJANDRO SOBARZO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, PUERTO PEÑASCO

PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	44875	70.00
39,337.06	39,337.06	C-00052/0146 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-141A001		
0.00	0.00			

C-00052/0147 ED-751.- PAVIMENTACION DEL BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE PARILLA DE LASALIDA A NOGALES Y CALLE VICENTE GUERRERO, SANTA CRUZ

SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	1998	100.00
100,688.00	100,688.00	C-00052/0147 - 1100000200-2201E41K901A000-614222-141A003		
0.00	0.00			

C-00093/0001 BOULEVARD DE ACCESO A BENJAMIN HILL

BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	22909	6500	32.00
7,923,103.45	7,923,103.45	C-00093/0001 - 1100000200-2201E41K901A000-614202-155GL03		
5,034,667.97	5,034,667.97			
0.00	0.00			
68,896.55	68,896.55	C-00093/0001 - 1100000200-2201E41K901A000-614242-155GL03		
19,832.53	19,832.53			

C-00093/0008 RECARPETEO DE LA CALLE 8 ENTRE CARRETERA CANANEA-AGUA PRIETA Y CALZADAPRIMERO DE JUNIO, CANANEA

CANANEA	CANANEA	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	33789	1500	100.00
4,062,721.05	4,062,721.05	C-00093/0008 - 1100000200-2201E41K901A000-614202-155GL04		
4,047,556.19	4,047,556.19			
0.00	0.00			
71,275.81	71,275.81	C-00093/0008 - 1100000200-2201E41K901A000-614242-155GL04		
0.00	0.00			





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

C-00093/0012 CONSTRUCCION DE SEGUNDO CUERPO DE LA CALLE 1A., EN COMPLEJO PUERTA OESTEY DREN PLUVIAL PROVINCIAS, HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	14462.13	500000	95.00
26,507,948.28	26,507,948.28	C-00093/0012 - 1100000200-2201E41K901A000-614202-155GL07		
22,777,414.02	22,777,414.02			
0.00	0.00			
465,051.72	465,051.72	C-00093/0012 - 1100000200-2201E41K901A000-614242-155GL07		
221,350.61	221,350.61			

C-00093/0015 PAVIMENTACION DE LA CALLE SEGUNDA ENTRE AVENIDA "S" Y AVENIDA "Y", CABORCA

CABORCA	HEROICA CABORCA	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	6120	50000	0.00
386,783.51	386,783.51	C-00093/0015 - 1100000200-2201E41K901A000-614202-155GL02		
0.00	0.00			
0.00	0.00			
46,769.99	46,769.99	C-00093/0015 - 1100000200-2201E41K901A000-614242-155GL02		
0.00	0.00			

C-00093/0017 RECONSTRUCCION DE LA CALLE SAMUEL OCAÑA DE LA AVENIDA ALVARO OBREGON ALA AVENIDA REVOLUCION, SAN LUIS RIO COLORADO

SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	13054	30000	100.00
5,966,526.81	5,966,526.81	C-00093/0017 - 1100000200-2201E41K901A000-614182-155GL01		
5,924,133.75	5,924,133.75			
0.00	0.00			
104,675.91	104,675.91	C-00093/0017 - 1100000200-2201E41K901A000-614242-155GL01		
0.00	0.00			

C-00093/0018 RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE INDUSTRIA, DE LOPEZ PORTILLO FINAL ORIENTE Y DE LA AVENIDA DE LA INDUSTRIA ACCESO A LA PLANTA EN PARQUE

SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	19464	60000	100.00
8,938,389.83	8,938,389.83	C-00093/0018 - 1100000200-2201E41K901A000-614182-155GL01		
8,630,231.03	8,630,231.03			
0.00	0.00			
156,813.86	156,813.86	C-00093/0018 - 1100000200-2201E41K901A000-614242-155GL01		
0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto									
		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	No. Obra - Cve. Programática	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

C-00093/0019 RECARPETEO DE LAS CALLES ALVARO OBREGON ENTRE CALLES "S" Y "N" Y CALLE "I" ENTRE CALLES "L" Y "S", CABORCA

CABORCA	HEROICA CABORCA	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	20644	50000	100.00
2,423,119.37	2,423,119.37			
2,406,024.26	2,406,024.26			
0.00	0.00			
42,510.87	42,510.87			
0.00	0.00			

C-00093/0019 - 1100000200-2201E41K901A000-614182-155GL02

C-00093/0019 - 1100000200-2201E41K901A000-614242-155GL02

C-00093/0022 PAVIMENTACION DEL BOULEVARD FRANCISCO HIGUERA PADILLA, ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y AVENIDA PUERTO ENSENADA, PUERTO PEÑASCO

PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	8500	96.00
7,093,940.29	7,093,940.29			
6,719,747.26	6,719,747.26			
0.00	0.00			
124,455.09	124,455.09			
0.00	0.00			

C-00093/0022 - 1100000200-2201E41K901A000-614202-155GL01

C-00093/0022 - 1100000200-2201E41K901A000-614242-155GL01

C-00093/0023 PAVIMENTACION DE LA CALLE JUVENTINO ROSAS, ENTRE LOPEZ MATEOS Y JUAN ALDAMA, PUERTO PEÑASCO

PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	5000	70.00
2,308,033.31	2,308,033.31			
687,295.72	687,295.72			
0.00	0.00			
40,491.81	40,491.81			
0.00	0.00			

C-00093/0023 - 1100000200-2201E41K901A000-614202-155GL01

C-00093/0023 - 1100000200-2201E41K901A000-614242-155GL01

C-00093/0024 PAVIMENTACION DE LA CALLE NICOLAS BRAVO, POBLADO MIGUEL ALEMAN, HERMOSILLO

HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	200	100.00
799,828.25	799,828.25			
784,988.32	784,988.32			
0.00	0.00			
14,032.07	14,032.07			
0.00	0.00			

C-00093/0024 - 1100000200-2201E41K901A000-614202-155GL01

C-00093/0024 - 1100000200-2201E41K901A000-614242-155GL07



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

C-00093/0025 CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA EN LA PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO T. PRECIADO, ENTRE SAN RAFAEL Y EMENCIPACION, HERMOSILLO									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				OBRA	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	5000		
	1,153,719.17	1,153,719.17		0.00	0.00	C-00093/0025 - 1100000200-2201E41K901A000-614202-155GL07			
	345,950.60	345,950.60		0.00	0.00				
	0.00	0.00		0.00	0.00				
	20,240.69	20,240.69		0.00	0.00	C-00093/0025 - 1100000200-2201E41K901A000-614242-155GL07			
	0.00	0.00		0.00	0.00				
C-00093/0026 PAVIMENTACION DE LA CALLE ALLENDE, SANTA ANA									
	SANTA ANA	SANTA ANA				OBRA	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	3500		
	804,824.51	804,824.51		0.00	0.00	C-00093/0026 - 1100000200-2201E41K901A000-614202-155GL03			
	241,149.73	241,149.73		0.00	0.00				
	0.00	0.00		0.00	0.00				
	14,119.73	14,119.73		0.00	0.00	C-00093/0026 - 1100000200-2201E41K901A000-614242-155GL03			
	0.00	0.00		0.00	0.00				
C-00093/0027 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER CON PASTO ARTIFICIAL EN ITSON UNIDAD NAVOJOA, NAVOJOA									
	NAVOJOA	NAVOJOA				OBRA	PERSONAS		100.00
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	2900		
	4,530,760.12	4,530,760.12		0.00	0.00	C-00093/0027 - 1100000200-2503E31K005N000-612172-155GL12			
	0.00	0.00		0.00	0.00				
	0.00	0.00		0.00	0.00				
	79,487.02	79,487.02		0.00	0.00	C-00093/0027 - 1100000200-2503E31K005N000-612222-155GL12			
	0.00	0.00		0.00	0.00				
C-00093/0046 RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFALTICA DE 3 CM DE ESPESOR EN VARIAS CALLESY AVENIDAS DE ETCHOJOA									
	ETCHOJOA	ETCHOJOA				METRO CUADRADO	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00		0.00	0.00	22000.000	9000.000		
	4,841,618.83	4,841,618.83		0.00	0.00	C-00093/0046 - 1100000200-2201E41K901A000-614202-155GL12			
	0.00	0.00		0.00	0.00				
	0.00	0.00		0.00	0.00				
	84,940.68	84,940.68		0.00	0.00	C-00093/0046 - 1100000200-2201E41K901A000-614242-155GL12			
	0.00	0.00		0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

C-00093/0047 RECARPETEO CON MICROCARPETA ASFALTICA DE 3 CM DE ESPESOR EN VARIAS CALLES AVENIDAS DE ETCHOJOA

HUATABAMPO		HUATABAMPO		OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	21328.000	30000.000	
4,612,192.53	4,612,192.53	0.00	0.00	C-00093/0047 - 1100000200-2201E41K901A000-614202-155GL12		
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
80,915.66	80,915.66	0.00	0.00	C-00093/0047 - 1100000200-2201E41K901A000-614242-155GL12		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00018/0018 ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE DE 3 CARRILES

NOGALES		RANCHO LOS NOGALES		PERSONA	0.00
524,700.00	524,700.00	0.00	0.00	0.000	2
524,700.00	524,700.00	0.00	0.00	C-00018/0018 - 1100000300-2201E40KA99A000-614062-155AC03	
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00018/0019 ANTEPROYECTO DE CARRIL DE INTEGRACIÓN DESDE LA GAZA PONIENTE DEL

NOGALES		HEROICA NOGALES		PERSONA	0.00
291,500.00	291,500.00	0.00	0.00	0.000	212533
291,500.00	291,500.00	0.00	0.00	C-00018/0019 - 1100000300-2201E40KA9AA000-614062-155AC03	
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00018/0020 ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE "DERECHOS DE VÍA" EN EL BOULEVARD DE

NOGALES		HEROICA NOGALES		PERSONA	0.00
233,200.00	233,200.00	0.00	0.00	0.000	212533
233,200.00	233,200.00	0.00	0.00	C-00018/0020 - 1100000300-2201E40KA9BA000-614062-155AC03	
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00018/0021 ANTEPROYECTO DE BLVD. DE CONECCIÓN ENTRE LA NUEVA GARITA DEL KM.

NOGALES		HEROICA NOGALES		PERSONA	0.00
209,880.00	209,880.00	0.00	0.00	0.000	212533
209,880.00	209,880.00	0.00	0.00	C-00018/0021 - 1100000300-2201E40KA9CA000-614062-155AC03	
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00018/0022 ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE "DERECHOS DE VÍA" PARA LA VIALIDAD DE

NOGALES		HEROICA NOGALES		PERSONA	0.00
116,600.00	116,600.00	0.00	0.00	0.000	212533
116,600.00	116,600.00	0.00	0.00	C-00018/0022 - 1100000300-2201E40KA9DA000-614062-155AC03	
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00018/0023 ANTEPROYECTO DE VIALIDAD DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA.

NOGALES		HEROICA NOGALES		PERSONA	0.00
209,880.00	209,880.00	0.00	0.00	0.000	212533
209,880.00	209,880.00	0.00	0.00	C-00018/0023 - 1100000300-2201E40KA9EA000-614062-155AC03	
0.00	0.00	0.00	0.00		



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

C-00018/0026 ELABORACIÓN DE ESTUDIO PARA "DERECHOS DE VÍA" EN LA ZONA DE

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA						
174,900.00	174,900.00	0.00	0.00	0.00	0.000	PERSONA	0.00
174,900.00	174,900.00	0.00	0.00	0.00		12849	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00018/0026 - 1100000300-2201E40KAA1A000-614062-155AC01		

C-00018/0028 ESTUDIOS Y ANTE PROYECTO DE BOULEVARD DE ACCESO AL PUERTO

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA						
349,800.00	349,800.00	0.00	0.00	0.00	0.000	PERSONA	0.00
349,800.00	349,800.00	0.00	0.00	0.00		12849	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00018/0028 - 1100000300-2201E40KAA3A000-614062-155AC01		

C-00018/0029 ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE "DERECHOS DE VÍA" EN EL BOULEVARD DE

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA						
419,760.00	419,760.00	0.00	0.00	0.00	0.000	PERSONA	0.00
419,760.00	419,760.00	0.00	0.00	0.00		12849	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00018/0029 - 1100000300-2201E40KAA4A000-614062-155AC01		

C-00018/0033 AVALÚO DE PREDIOS EN BOULEVARD DE ACCESO DESDE LA CARR. FED. 2

AGUA PRIETA	AGUA PRIETA						
408,100.00	408,100.00	0.00	0.00	0.00	0.000	PERSONA	0.00
408,100.00	408,100.00	0.00	0.00	0.00		77254	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00018/0033 - 1100000300-2201E40KAA8A000-614062-155AC04		

C-00018/0038 LIBERACIÓN DE DERECHOS DE VIA E INDEMNIZACIONES POR AFECTACIONES

VARIOS	VARIAS						
15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.000	PERSONA	0.00
15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00		2662492	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00018/0038 - 1100000300-2201E40KAAF000-614062-155AC13		

C-00097/0001 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VILLA LINDA ORIENTE Y VILLALINDA PONIENTE EN COLONIA LAS VILLAS, HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO				M2	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1889.65	1250	95.00
2,731,987.36	2,731,987.36	0.00	0.00	0.00			
2,731,987.36	2,731,987.36	0.00	0.00	0.00	C-00097/0001 - 1100001700-2201E42K001A000-411061-155GL07		

C-00097/0001 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE VILLA LINDA ORIENTE Y VILLALINDA PONIENTE EN COLONIA LAS VILLAS, HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO				M2	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2015.58	1250	75.00
2,961,064.11	2,961,064.11	0.00	0.00	0.00			
2,961,064.11	2,961,064.11	0.00	0.00	0.00	C-00097/0001 - 1100001700-2201E42K001A000-411061-155GL07		

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
99,878.10	99,878.10	0.00	0.00	0.00	C-00097/0001 - 1100001700-2201E42K001A000-411111-155GL07		
99,878.10	99,878.10	0.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

C-00097/0002 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE JORGE VALENCIA

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1985.36	450	80.00
1,911,839.62	1,911,839.62	0.00	0.00	C-00097/0002 - 1100001700-2201E42K001A000-411061-155GL07		
1,911,839.62	1,911,839.62	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00	C-00097/0002 - 1100001700-2201E42K001A000-411111-155GL07		
33,541.05	33,541.05	0.00	0.00			
33,541.05	33,541.05	0.00	0.00			

C-00097/0003 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE 1RO. DE MAYO. AVE. IGNACIOZARAGOZA Y AVE. CRISTOBAL COLON EN COLONIA 5 DE MAYO, HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			M2	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	572.88	600	50.00
634,552.61	634,552.61	0.00	0.00	C-00097/0003 - 1100001700-2201E42K001A000-411061-155GL07		
634,552.61	634,552.61	0.00	0.00			

C-00097/0003 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE 1RO. DE MAYO. AVE. IGNACIOZARAGOZA Y AVE. CRISTOBAL COLON EN COLONIA 5 DE MAYO, HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			M2	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	532.60	700	100.00
561,786.86	561,786.86	0.00	0.00	C-00097/0003 - 1100001700-2201E42K001A000-411061-155GL07		
561,786.86	561,786.86	0.00	0.00			

C-00097/0003 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE 1RO. DE MAYO. AVE. IGNACIOZARAGOZA Y AVE. CRISTOBAL COLON EN COLONIA 5 DE MAYO, HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			M2	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	721.23	700	100.00
772,204.98	772,204.98	0.00	0.00	C-00097/0003 - 1100001700-2201E42K001A000-411061-155GL07		
772,204.98	772,204.98	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00	C-00097/0003 - 1100001700-2201E42K001A000-411111-155GL07		
34,535.87	34,535.87	0.00	0.00			
34,535.87	34,535.87	0.00	0.00			

C-00115/0001 PAVIMENTACION DE LA CALLE CALIFORNIA

HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	10000	25.00
208,743.28	208,743.28	0.00	0.00	C-00115/0001 - 1100001700-2201E42K003A000-411111-155HJ07		
208,743.28	208,743.28	0.00	0.00			

778,275,997.00	778,275,997.00	0.00	0.00			
1,090,927,861.62	1,090,927,861.62	0.00	0.00	<b>Total Modalidad</b>	72	Obras
391,517,929.07	391,517,929.07	0.00	0.00		227	
					141	

[ SJ ] INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SJ ] INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

C-00057/0006 ED-730 CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE TALLER

NOGALES		HEROICA NOGALES			OBRA	PERSONAS	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	50000	
1,033,730.00	1,033,730.00	0.00	0.00	0.00	C-00057/0006 - 1100000200-2506E31K005A000-612182-141A003		
310,599.24	310,599.24	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0
1,033,730.00	1,033,730.00	0.00	0.00	0.00	<b>Total Modalidad</b>		1 Obras
310,599.24	310,599.24	0.00	0.00	0.00			1

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00015/0029 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA (CAMPO DE FUTBOL Y ALBERCA) EN

BACOACHI		BACOACHI				PERSONA	0.00
2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.000	1090	
2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	C-00015/0029 - 1100000200-2201E40KA3CA000-614272-155CN04		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00064/0006 NC2-320.- ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL

NAVOJOA		PUEBLO MAYO			CANCHA	PERSONAS	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1267	
658,352.49	658,352.49	0.00	0.00	0.00	C-00064/0006 - 1100000200-2401E22K002A000-612112-155DM12		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
658,352.49	658,352.49	0.00	0.00	0.00	C-00064/0006 - 1100000200-2401E22K002A000-612112-145AC12		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11,550.04	11,550.04	0.00	0.00	0.00	C-00064/0006 - 1100000200-2401E22K002A000-612222-145AC12		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11,550.04	11,550.04	0.00	0.00	0.00	C-00064/0006 - 1100000200-2401E22K002A000-612222-155DM12		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00064/0007 NC2-321.- EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO DE GIMNASIA EN UNIDAD

GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS			LOTE DE EQUIPO	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	250	
6,219,666.07	6,219,666.07	0.00	0.00	0.00	C-00064/0007 - 1100000200-2401E22K002A000-612112-145AC10		
5,508,041.87	5,508,041.87	0.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	54,629.71	54,629.71	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	26,015.00	26,015.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	7,272.24	7,272.24	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00064/0008 NC2-322.- OBRA COMPLEMENTARIA DE CONSTRUCCION DE PABELLON DE GIMNASIA Y ALTEROFILIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO ALFONSO ALFONSO"									
GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS			METRO CUADRADO	PERSONAS			52.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	750.000			
	2,229,872.00	2,229,872.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	35,218.42	35,218.42	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	38,446.00	38,446.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
						No. Obra - Cve. Programática		

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00064/0009 NC2-323.- CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR PARA GIMNASIO DE

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	UNIDAD	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	1	750	
2,488.12	2,488.12	C-00064/0009 - 1100000200-2401E22K002A000-612112-145AC10		
0.00	0.00			

C-00064/0010 NC2-325.- EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO DE HALTEROFILIA EN UNIDAD

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	LOTE DE EQUIPO	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	1	500	
9,374,545.03	9,374,545.03	C-00064/0010 - 1100000200-2401E22K002A000-612112-145AC10		
9,374,545.03	9,374,545.03			
0.00	0.00			
103,568.72	103,568.72	C-00064/0010 - 1100000200-2401E22K002A000-121012-145AC10		
0.00	0.00			
2,270.84	2,270.84	C-00064/0010 - 1100000200-2401E22K002A000-211011-145AC10		
0.00	0.00			
4,692.20	4,692.20	C-00064/0010 - 1100000200-2401E22K002A000-212011-145AC10		
0.00	0.00			
10,406.00	10,406.00	C-00064/0010 - 1100000200-2401E22K002A000-261012-145AC10		
0.00	0.00			
11,777.94	11,777.94	C-00064/0010 - 1100000200-2401E22K002A000-355012-145AC10		
0.00	0.00			
0.00	0.00			
27,850.00	27,850.00	C-00064/0010 - 1100000200-2401E22K002A000-375012-145AC10		
0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00064/0029 FA-090/14.- CONSTRUCCION DE FACHADA Y MODULO SANITARIO EN LA									
ALTAR		ALTAR			OBRA	PERSONAS			90.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	29	6000			
	377,057.41	377,057.41	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00064/0031 NC2-140 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE ESTADIO DE BESIBOL									
SANTA ANA		SANTA ANA			CANCHA	PERSONAS			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	10593			
	75,445.66	75,445.66	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00064/0032 NC2-141 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CANCHA CECYTES EN SAN									
SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO			CANCHA	PERSONAS			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	178398			
	2,098,529.73	2,098,529.73	0.00	0.00					
	2,091,710.66	2,091,710.66	0.00	0.00					
C-00064/0033 ED-148.- CONSTRUCCION DE PABELLON DE GIMNASIA Y HALTEROFILIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO ALFONSO ALFONSO" (SEGUNDA ETAPA) EN SAN CARLOS, SAN CARLOS,									
GUAYMAS		SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)			MODULO	PERSONAS			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30000			
	263,137.57	263,137.57	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00064/0034 ED-1351 CONSTRUCCION DE PABELLON DE GIMNASIA Y HALTEROFILIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO ALFONSO ALFONSO" (SEGUNDA ETAPA), SAN CARLOS, GUAYMAS									
GUAYMAS		SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)			OBRA	PERSONAS			79.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30000			
	311,852.92	311,852.92	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00064/0035 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE TAPIZUELAS(REHABILITACION DE ESTADIO DE BESIBOL), TAPIZUELA, ALAMOS									
ALAMOS		TAPIZUELAS			METRO CUADRADO	PERSONAS			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	400.000			
	484,624.00	484,624.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	8,356.00	8,356.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00064/0036 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE LOS MUERTOS (REHABILITACION DE ESTADIO DE BESIBOL), ALAMOS

ALAMOS	MUERTOS, LOS	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	1.000	250.000	100.00
484,624.00	484,624.00			C-00064/0036 - 1100000200-2401E22K002A000-612112-135DM12
0.00	0.00			
0.00	0.00			
8,356.00	8,356.00			C-00064/0036 - 1100000200-2401E22K002A000-612222-135DM12
0.00	0.00			

C-00064/0037 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE OSOBAMPO(REHABILITACION DE ESTADIO DE BESIBOL), OSOBAMPO, ALAMOS

ALAMOS	OSOBAMPO	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1.000	300.000	0.00
484,624.00	484,624.00			C-00064/0037 - 1100000200-2401E22K002A000-612112-135DM12
0.00	0.00			
0.00	0.00			
8,356.00	8,356.00			C-00064/0037 - 1100000200-2401E22K002A000-612222-135DM12
0.00	0.00			

C-00093/0007 CONSTRUCCION DE ESTADIO DE BEISBOL, SAN LUIS RIO COLORADO

SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	30000	0.00
71,431,691.81	71,431,691.81			C-00093/0007 - 1100000200-2401E22K001A000-424011-155GL01
71,431,691.81	71,431,691.81			

C-00064/0030 FA-132/14 REHABILITACION DE CANCHA EN COLONIA EMPACADORA

CANANEA	CANANEA	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	8584	100.00
343,138.00	343,138.00			C-00064/0030 - 1100000300-2401E22K002A000-612112-145DM04
343,135.47	343,135.47			
0.00	0.00			
259.00	259.00			C-00064/0030 - 1100000300-2401E22K002A000-212011-145DM04
0.00	0.00			
0.00	0.00			
5,203.00	5,203.00			C-00064/0030 - 1100000300-2401E22K002A000-261012-145DM04
0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	No. Obra - Cve. Programática	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00					C-00064/0030 - 1100000300-2401E22K002A000-375012-145DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	400.00	400.00	0.00	0.00					C-00064/0030 - 1100000300-2401E22K002A000-375022-145DM04
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00055/0002 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CAMPO DE TIRO AL BLANCO SEGUNDA ETAPA									
HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS		100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	150			
	350,000.00	349,000.00	0.00	1,000.00					C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
	350,000.00	349,000.00	0.00	1,000.00					
C-00055/0002 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO									
COLORADA, LA		COLORADA, LA			OBRA	PERSONAS		100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500			
	641,000.00	640,000.00	0.00	1,000.00					C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
	641,000.00	640,000.00	0.00	1,000.00					
C-00055/0002 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA DE BASQUETBOL									
NACORI CHICO		MESA TRES RIOS, LA			OBRA	PERSONAS		100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	310			
	681,000.00	680,000.00	0.00	1,000.00					C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
	681,000.00	680,000.00	0.00	1,000.00					
C-00055/0004 REHABILITACION DE BAÑOS EN ESTADIO DE BEISBOL APOLONIO MIRANDA									
ALTAR		ALTAR			OBRA	PERSONAS		25.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	8000			
	131,551.30	98,663.48	0.00	32,887.82					C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
	131,551.30	98,663.48	0.00	32,887.82					
C-00055/0004 INSTALACION DE MODULOS DE JUEGOS INFANTILES Y EJERCITADORES EN UNIDAD DEPORTIVA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE									
ALTAR		16 DE SEPTIEMBRE			OBRA	PERSONAS		25.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000			
	498,193.40	373,645.05	0.00	124,548.35					C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
	498,193.40	373,645.05	0.00	124,548.35					
C-00055/0004 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y LUMINARIAS EN INGRESO A UNIDAD DEPORTIVA JOSE RAMON URIAS CELAYA									
ATIL		ATIL			OBRA	PERSONAS		90.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	800			
	424,117.01	358,617.01	0.00	65,500.00					C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
	424,117.01	358,617.01	0.00	65,500.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN PARQUE REFORMA

BACOACHI		BACOACHI			OBRA	PERSONAS	
	0.00		0.00	0.00	1	1500	25.00
	161,700.18		137,445.15	0.00			
	161,700.18		137,445.15	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN UNIDAD DEPORTIVA

BACUM		ATOTONILCO			OBRA	PERSONAS	
	0.00		0.00	0.00	1	1000	100.00
	225,202.16		191,421.83	0.00			
	225,202.16		191,421.83	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN UNIDAD DEPORTIVA

BACUM		FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)			OBRA	PERSONAS	
	0.00		0.00	0.00	1	1000	100.00
	225,202.16		191,421.83	0.00			
	225,202.16		191,421.83	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN UNIDAD DEPORTIVA

BACUM		JUVANI, EL			OBRA	PERSONAS	
	0.00		0.00	0.00	1	1000	100.00
	225,202.16		191,421.83	0.00			
	225,202.16		191,421.83	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN UNIDAD DEPORTIVA

BACUM		MIGUEL ALEMAN (LA NORIA)			OBRA	PERSONAS	
	0.00		0.00	0.00	1	1000	100.00
	225,202.16		191,421.83	0.00			
	225,202.16		191,421.83	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN UNIDAD DEPORTIVA

BACUM		PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77)			OBRA	PERSONAS	
	0.00		0.00	0.00	1	1000	100.00
	225,202.16		191,421.83	0.00			
	225,202.16		191,421.83	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE GIMNACIO AL AIRE LIBRE EN PLAZA PUBLICA

BACUM		SANTA TERESA (JACINTO LOPEZ)			OBRA	PERSONAS	
	0.00		0.00	0.00	1	1000	100.00
	225,202.16		191,421.83	0.00			
	225,202.16		191,421.83	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA JECOPACO

BENITO JUAREZ		JECOPACO			OBRA	PERSONAS	
	0.00		0.00	0.00	1	500	100.00
	350,000.00		297,500.00	0.00			
	350,000.00		297,500.00	0.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DEL PAREDON COLORADO

BENITO JUAREZ		PAREDON COLORADO (PAREDON VIEJO)			OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	250	
350,000.00	297,500.00	0.00	0.00	52,500.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
350,000.00	297,500.00	0.00	0.00	52,500.00			

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES

BENITO JUAREZ		PAREDONCITO			OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1850	
350,000.00	297,500.00	0.00	0.00	52,500.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
350,000.00	297,500.00	0.00	0.00	52,500.00			

C-00055/0004 REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES

BENITO JUAREZ		VARIAS			OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	750	
480,000.00	408,000.00	0.00	0.00	72,000.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
480,000.00	408,000.00	0.00	0.00	72,000.00			

C-00055/0004 CONSTRUCCION Y TERMINACION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL PUBLICA

CABORCA		DIAMANTE, EL. (DIVISION DEL NORTE)			OBRA	PERSONAS	25.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	300	
437,751.44	306,426.00	0.00	0.00	131,325.44	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
437,751.44	306,426.00	0.00	0.00	131,325.44			

C-00055/0004 MEJORAMIENTO DE ESTADIO DE BEISBOL EN LA LOCALIDAD LAS MIL HECTAREAS

ETCHOJOA		MIL HECTAREAS			OBRA	PERSONAS	25.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500	
277,464.20	235,844.00	0.00	0.00	41,620.20	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
277,464.20	235,844.00	0.00	0.00	41,620.20			

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES

ETCHOJOA		SAHUARAL			OBRA	PERSONA	25.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500	
384,694.40	326,990.24	0.00	0.00	57,704.16	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
384,694.40	326,990.24	0.00	0.00	57,704.16			

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EL PUEBLO

HUASABAS		HUASABAS			OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	250	
254,400.00	216,201.00	0.00	0.00	38,199.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
254,400.00	216,201.00	0.00	0.00	38,199.00			

C-00055/0004 REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PUBLICA CON TABLEROS MULTIFUNCIONALES

HUATABAMPO		NAVOBAXIA			OBRA	PERSONAS	25.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	695	
419,585.35	356,647.55	0.00	0.00	62,937.80	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
419,585.35	356,647.55	0.00	0.00	62,937.80			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00055/0004 REHABILITACION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL DE LA LOCALIDAD DE ESTACION TORRES

COLORADA, LA		COLORADA, LA			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	150	100.00
105,676.55	89,825.06	0.00	0.00	15,851.49	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
105,676.55	89,825.06	0.00	0.00	15,851.49			

C-00055/0004 REHABILITACION DE AREA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE COBACHI

COLORADA, LA		COBACHI			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	350	100.00
219,479.78	186,557.81	0.00	0.00	32,921.97	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
219,479.78	186,557.81	0.00	0.00	32,921.97			

C-00055/0004 REHABILITACION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE PIMA

COLORADA, LA		SAN JOSE DE PIMAS			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	350	100.00
105,737.62	63,405.28	0.00	0.00	42,332.34	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
105,737.62	63,405.28	0.00	0.00	42,332.34			

C-00055/0004 REHABILITACION DE AREA DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE TECORIPA

COLORADA, LA		TECORIPA			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500	100.00
321,840.35	273,564.29	0.00	0.00	48,276.06	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
321,840.35	273,564.29	0.00	0.00	48,276.06			

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE PARQUE DE BEISBOL EL LLANO

MOCTEZUMA		LLANO, EL			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	200	25.00
468,843.87	398,517.29	0.00	0.00	70,326.58	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
468,843.87	398,517.29	0.00	0.00	70,326.58			

C-00055/0004 REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA LOMAS DE NACAZARI

NACAZARI DE GARCIA		NACAZARI DE GARCIA			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500	25.00
58,210.00	49,478.50	0.00	0.00	8,731.50	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
58,210.00	49,478.50	0.00	0.00	8,731.50			

C-00055/0004 COLOCACION DE LUMINARIAS EN CANCHA DE BASQUETBOL

PITIQUITO		PITIQUITO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	300	25.00
71,301.22	53,475.92	0.00	0.00	17,825.30	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
71,301.22	53,475.92	0.00	0.00	17,825.30			

C-00055/0004 REHABILITACION DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA

ROSARIO		DURA, LA			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	43	100.00
121,891.30	103,607.61	0.00	0.00	18,283.69	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
121,891.30	103,607.61	0.00	0.00	18,283.69			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00055/0004 REHABILITACION DE CANCHA CIVICO DEPORTIVA

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
ROSARIO	PALMARITO, EL	1	69	100.00
0.00	0.00			
106,598.10	90,608.38			
106,598.10	90,608.38			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN ESTACIONAMIENTO DE ESTADIO DE BEISBOL

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
SAN FELIPE DE JESUS	SAN FELIPE DE JESUS	1	200	100.00
0.00	0.00			
232,032.16	188,885.57			
232,032.16	188,885.57			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE BACKSTOP PARA CANCHA NEGRA DE BASQUETBOL

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA	1	6000	25.00
0.00	0.00			
38,020.00	32,290.00			
38,020.00	32,290.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE BACKSTOP PARA CANCHAS DE BASQUETBOL EN UNIDAD DEPORTIVA

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA	1	6000	25.00
0.00	0.00			
76,030.00	64,570.00			
76,030.00	64,570.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 EHABILITACION DE ESTADIO DE BEISBOL DE SAN ANTONIO

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
SOYOPA	SAN ANTONIO DE LA HUERTA	1	350	100.00
0.00	0.00			
250,906.42	213,270.46			
250,906.42	213,270.46			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE BAÑOS, REHABILITACION DE JUEGOS Y PINTURA EN GRADAS DE UNIDAD DEPORTIVA TEBECHI ROBLES

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE	1	700	80.00
0.00	0.00			
289,438.69	246,022.89			
289,438.69	246,022.89			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE BAÑOS, BEBEDEROS Y MODULO DE GRADAS EN UNIDAD DEPORTIVA

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
TRINCHERAS	TRINCHERAS	1	200	25.00
0.00	0.00			
317,038.82	269,483.00			
317,038.82	269,483.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00064/0001 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA MAQUIO CLOUTIER

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
ALTAR	ALTAR	1	600	60.00
0.00	0.00			
1,198,800.00	1,198,800.00			
1,198,800.00	1,198,800.00			

C-00064/0001 - 1100001700-2401E22K002A000-411061-155FC02





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00064/0002 AMPLIACION Y REHABILITACION DE PARQUES Y ESPACIOS PUBLICOS

HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	30000	0.00
29,815,991.74	29,815,991.74	0.00	0.00	C-00064/0002 - 1100001700-2401E22K002A000-411061-155FC07		
29,815,991.74	29,815,991.74	0.00	0.00			

C-00064/0003 CONSTRUCCION DE PARQUES Y ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS EN

HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	30000	0.00
29,057,949.27	29,057,949.27	0.00	0.00	C-00064/0003 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155FC07		
29,057,949.27	29,057,949.27	0.00	0.00			

C-00064/0004 AMPLIACION Y REHABILITACION DE PARQUES Y ESPACIOS PUBLICOS

HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	30000	0.00
15,477,292.83	15,477,292.83	0.00	0.00	C-00064/0004 - 1100001700-2401E22K002A000-411061-155FC07		
15,477,292.83	15,477,292.83	0.00	0.00			

C-00064/0005 AMPLIACION Y REHABILITACION DE PARQUES Y ESPACIOS PUBLICOS

HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	15000	0.00
24,211,759.17	24,211,759.17	0.00	0.00	C-00064/0005 - 1100001700-2401E22K002A000-411061-155FC07		
24,211,359.17	24,211,359.17	0.00	0.00			

C-00064/0011 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALBERCAS Y JUEGOS INFANTILES EN EL

ARIZPE	ARIZPE			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	850	90.00
1,198,800.00	1,198,800.00	0.00	0.00	C-00064/0011 - 1100001700-2401E22K002A000-411061-155AC05		
1,198,800.00	1,198,800.00	0.00	0.00			

C-00064/0012 REHABILITACION DE ESPACIO DEPORTIVO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE

BACADEHUACHI	BACADEHUACHI			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	2500	90.00
1,248,750.00	1,248,750.00	0.00	0.00	C-00064/0012 - 1100001700-2401E22K002A000-411061-155AC06		
1,248,750.00	1,248,750.00	0.00	0.00			

C-00064/0013 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE BACANORA, SONORA

BACANORA	BACANORA			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	1050	90.00
1,248,750.00	1,248,750.00	0.00	0.00	C-00064/0013 - 1100001700-2401E22K002A000-411061-155AC09		
1,248,750.00	1,248,750.00	0.00	0.00			

C-00064/0014 REHABILITACION DE ESPACIO DEPORTIVO PUBLICO EN BENJAMIN HILL,

BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	1600	90.00
1,248,750.00	1,248,750.00	0.00	0.00	C-00064/0014 - 1100001700-2401E22K002A000-411061-155AC03		
1,248,750.00	1,248,750.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00064/0015 CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN COLONIA "LOS PRESIDENTES"

CUCURPE		CUCURPE			OBRA	PERSONAS	90.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	1055		
1,248,750.00	1,248,750.00	0.00	0.00	C-00064/0015 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155AC03			
1,248,750.00	1,248,750.00	0.00	0.00				

C-00064/0016 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FRONTON EN UNIDAD DEPORTIVA

HUATABAMPO		HUATABAMPO			OBRA	PERSONAS	90.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	5000		
1,248,750.00	1,248,750.00	0.00	0.00	C-00064/0016 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155AC12			
1,248,750.00	1,248,750.00	0.00	0.00				

C-00064/0017 PROGRAMA DE CONSTRUCCION, REHABILITACION, Y EQUIPAMIENTO DE

HUEPAC		HUEPAC			OBRA	PERSONAS	90.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	1228		
1,248,750.00	1,248,750.00	0.00	0.00	C-00064/0017 - 1100001700-2401E22K002A000-411061-155AC05			
1,248,750.00	1,248,750.00	0.00	0.00				

C-00064/0018 REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE TEJABAN EN GIMNASIO MUNICIPAL

NACO		NACO			OBRA	PERSONAS	90.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	6401		
1,248,750.00	1,248,750.00	0.00	0.00	C-00064/0018 - 1100001700-2401E22K002A000-411061-155AC04			
1,248,750.00	1,248,750.00	0.00	0.00				

C-00064/0019 CONSTRUCCION DE PARQUE ALAMEDA

NACOZARI DE GARCIA		NACOZARI DE GARCIA			OBRA	PERSONAS	90.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	4000		
624,375.00	624,375.00	0.00	0.00	C-00064/0019 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155AC04			
624,375.00	624,375.00	0.00	0.00				

C-00064/0020 CONSTRUCCION DE PARQUE LINDA VISTA

NACOZARI DE GARCIA		NACOZARI DE GARCIA			OBRA	PERSONAS	90.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	4000		
624,375.00	624,375.00	0.00	0.00	C-00064/0020 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155AC04			
624,375.00	624,375.00	0.00	0.00				

C-00064/0021 CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO Y RECREATIVO PUBLICO EN ONAVAS

ONAVAS		ONAVAS			OBRA	PERSONAS	90.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	400		
1,248,750.00	1,248,750.00	0.00	0.00	C-00064/0021 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155AC08			
1,248,750.00	1,248,750.00	0.00	0.00				

C-00064/0022 REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA DEPORTIVA DE PUERTO LIBERTAD

PITIQUITO		PUERTO LIBERTAD			OBRA	PERSONAS	90.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	2500		
659,861.24	659,861.24	0.00	0.00	C-00064/0022 - 1100001700-2401E22K002A000-411061-155AC02			
659,861.24	659,861.24	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00064/0023 CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN SANTA ANA

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
SANTA ANA	SANTA ANA	1	2500	90.00
0.00	0.00			
1,248,750.00	1,248,750.00			
1,248,750.00	1,248,750.00			

C-00064/0023 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155AC03

C-00064/0024 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE	1	100	90.00
0.00	0.00			
1,248,750.00	1,248,750.00			
1,248,750.00	1,248,750.00			

C-00064/0024 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155AC08

C-00064/0025 CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO DE ALAMOS

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
URES	PUEBLO DE ALAMOS	1	611	90.00
0.00	0.00			
1,248,750.00	1,248,750.00			
1,248,750.00	1,248,750.00			

C-00064/0025 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155AC05

C-00064/0026 REHABILITACION DE PARQUE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	1	1600	90.00
0.00	0.00			
1,248,750.00	1,248,750.00			
1,248,750.00	1,248,750.00			

C-00064/0026 - 1100001700-2401E22K002A000-411061-155AC06

C-00064/0027 CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCIAL

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
GUAYMAS	SAN MARCIAL	1	200	90.00
0.00	0.00			
799,200.00	799,200.00			
799,200.00	799,200.00			

C-00064/0027 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155AC10

C-00064/0028 REHABILITACION DE PARQUES Y ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS EN

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	715071	0.00
0.00	0.00			
20,255.55	20,255.55			
0.00	0.00			

C-00064/0028 - 1100001700-2401E22K002A000-411061-155AC07

C-00064/0028 REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA SAHUARO

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	1000	100.00
0.00	0.00			
1,181,567.43	1,181,567.43			
1,181,567.43	1,181,567.43			

C-00064/0028 - 1100001700-2401E22K002A000-411061-155AC07

C-00064/0028 REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA CASA LINDA

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	700	100.00
0.00	0.00			
659,593.04	659,593.04			
659,593.04	659,593.04			

C-00064/0028 - 1100001700-2401E22K002A000-411061-155AC07



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00064/0028 REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA OLIVOS

HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	700	100.00
718,713.66	718,713.66	0.00	0.00	C-00064/0028 - 1100001700-2401E22K002A000-411061-155AC07		
718,713.66	718,713.66	0.00	0.00			

C-00064/0028 REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA PALO VERDE

HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	300	100.00
333,887.92	333,887.92	0.00	0.00	C-00064/0028 - 1100001700-2401E22K002A000-411061-155AC07		
333,887.92	333,887.92	0.00	0.00			

C-00064/0028 REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA CAÑADA DE LOS NEGROS

HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	400	100.00
404,852.03	404,852.03	0.00	0.00	C-00064/0028 - 1100001700-2401E22K002A000-411061-155AC07		
404,852.03	404,852.03	0.00	0.00			

C-00064/0028 REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA AMAPOLAS

HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	1500	100.00
2,041,477.16	2,041,477.16	0.00	0.00	C-00064/0028 - 1100001700-2401E22K002A000-411061-155AC07		
2,041,477.16	2,041,477.16	0.00	0.00			

C-00064/0028 REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA COLINAS

HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	900	100.00
902,625.60	902,625.60	0.00	0.00	C-00064/0028 - 1100001700-2401E22K002A000-411061-155AC07		
902,625.60	902,625.60	0.00	0.00			

C-00064/0028 REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA VILLA MERCEDES 1

HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	500	100.00
544,198.31	544,198.31	0.00	0.00	C-00064/0028 - 1100001700-2401E22K002A000-411061-155AC07		
544,198.31	544,198.31	0.00	0.00			

C-00064/0028 REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA VILLA MERCEDES 2

HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	600	100.00
596,657.90	596,657.90	0.00	0.00	C-00064/0028 - 1100001700-2401E22K002A000-411061-155AC07		
596,657.90	596,657.90	0.00	0.00			

C-00064/0028 REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA PIEDRA BOLA

HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	1500	100.00
1,511,803.39	1,511,803.39	0.00	0.00	C-00064/0028 - 1100001700-2401E22K002A000-411061-155AC07		
1,511,803.39	1,511,803.39	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	No. Obra - Cve. Programática	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00064/0028 REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA MISION

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	1	1700	
1,859,815.12	1,859,815.12			C-00064/0028 - 1100001700-2401E22K002A000-411061-155AC07
1,859,815.12	1,859,815.12			

C-00064/0028 REHABILITACION DE PARQUE EN COLONIA LOS CIRIOS

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	1	1500	
2,618,302.68	2,618,302.68			C-00064/0028 - 1100001700-2401E22K002A000-411061-155AC07
2,618,302.68	2,618,302.68			

C-00064/0028 SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE 16 OBRAS EN BASE A INDIRECTOS

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	70.00
0.00	0.00	1	877914	
304,768.83	304,768.83			C-00064/0028 - 1100001700-2401E22K002A000-411061-155AC07
304,768.83	304,768.83			

C-00064/0028 REHABILITACION DE PARQUE EN EL POBLADO MIGUEL ALEMAN

HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN	OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	1	1700	
1,794,570.22	1,794,570.22			C-00064/0028 - 1100001700-2401E22K002A000-411061-155AC07
1,794,570.22	1,794,570.22			

C-00064/0028 REHABILITACION DE PORQUE EN EL POBLADO MIGUEL ALEMAN

HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN	OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	1	2000	
2,203,758.75	2,203,758.75			C-00064/0028 - 1100001700-2401E22K002A000-411061-155AC07
2,203,758.75	2,203,758.75			

C-00097/0004 REHABILITACION DE GIMNASIO EN HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO	PERSONAS	25.00
0.00	0.00	1400.000	2500	
834,509.48	834,509.48			C-00097/0004 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GL07
834,509.48	834,509.48			
0.00	0.00			
14,640.52	14,640.52			C-00097/0004 - 1100001700-2401E22K001A000-411111-155GL07
14,640.52	14,640.52			

C-00099/0001 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA CAMPO GRANDE

HERMOSILLO	HERMOSILLO	UNIDAD	PERSONAS	50.00
0.00	0.00	1	1000	
3,436,215.52	3,436,215.52			C-00099/0001 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155AG07
3,436,215.52	3,436,215.52			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	60,284.48	-----	60,284.48	0.00	0.00				
	60,284.48	-----	60,284.48	0.00	0.00				
C-00099/0002 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA LAS PEREDAS									
HERMOSILLO	HERMOSILLO					UNIDAD	PERSONAS		50.00
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00	1	2500		
	2,896,238.80	-----	2,896,238.80	0.00	0.00				
	2,896,238.80	-----	2,896,238.80	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	50,811.20	-----	50,811.20	0.00	0.00				
	50,811.20	-----	50,811.20	0.00	0.00				
C-00099/0003 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL(CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA "SAN FRANCISCO"), HERMOSILLO									
HERMOSILLO	HERMOSILLO					UNIDAD	PERSONAS		0.00
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00	1	2000		
	2,748,972.42	-----	2,748,972.42	0.00	0.00				
	2,748,972.42	-----	2,748,972.42	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	48,227.58	-----	48,227.58	0.00	0.00				
	48,227.58	-----	48,227.58	0.00	0.00				
C-00099/0004 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EMILIANO ZAPATA									
HERMOSILLO	HERMOSILLO					UNIDAD	PERSONAS		60.00
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00	1	1200		
	1,669,018.98	-----	1,669,018.98	0.00	0.00				
	1,669,018.98	-----	1,669,018.98	0.00	0.00				
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00				
	29,281.02	-----	29,281.02	0.00	0.00				
	29,281.02	-----	29,281.02	0.00	0.00				
C-00099/0005 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA ARANDANOS									
HERMOSILLO	HERMOSILLO					UNIDAD	PERSONAS		85.00
	0.00	-----	0.00	0.00	0.00	1	1000		
	1,374,486.22	-----	1,374,486.22	0.00	0.00				
	1,374,486.22	-----	1,374,486.22	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	24,113.78	24,113.78	0.00	0.00					
	24,113.78	24,113.78	0.00	0.00					
C-00099/0005					C-00099/0005 - 1100001700-2401E22K001A000-411111-155AG07				
C-00099/0006	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA VILLA LOURDES								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			UNIDAD	PERSONAS		50.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000			
	1,374,486.21	1,374,486.21	0.00	0.00					
	1,374,486.21	1,374,486.21	0.00	0.00					
					C-00099/0006 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155AG07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	24,113.79	24,113.79	0.00	0.00					
	24,113.79	24,113.79	0.00	0.00					
					C-00099/0006 - 1100001700-2401E22K001A000-411111-155AG07				
C-00099/0007	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EL JITO								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			UNIDAD	PERSONAS		65.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000			
	1,423,575.00	1,423,575.00	0.00	0.00					
	1,423,575.00	1,423,575.00	0.00	0.00					
					C-00099/0007 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155AG07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	24,975.00	24,975.00	0.00	0.00					
	24,975.00	24,975.00	0.00	0.00					
					C-00099/0007 - 1100001700-2401E22K001A000-411111-155AG07				
C-00099/0008	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA JEREZ DEL VALLE								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS		50.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000			
	1,276,308.62	1,276,308.62	0.00	0.00					
	1,276,308.62	1,276,308.62	0.00	0.00					
					C-00099/0008 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155AG07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	22,391.38	22,391.38	0.00	0.00					
	22,391.38	22,391.38	0.00	0.00					
					C-00099/0008 - 1100001700-2401E22K001A000-411111-155AG07				
C-00099/0009	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA PALO VERDE								
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS		50.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1100			
	1,276,308.62	1,276,308.62	0.00	0.00					
	1,276,308.62	1,276,308.62	0.00	0.00					
					C-00099/0009 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155AG07				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
		No. Obra - Cve. Programática						

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

	0.00	0.00	0.00	0.00			
	22,391.38	22,391.38	0.00	0.00			C-00099/0009 - 1100001700-2401E22K001A000-411111-155AG07
	22,391.38	22,391.38	0.00	0.00			
C-00099/0010 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA BALDERRAMA							
HERMOSILLO		HERMOSILLO			UNIDAD	PERSONAS	50.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000	
	981,775.86	981,775.86	0.00	0.00			C-00099/0010 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155AG07
	981,775.86	981,775.86	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	17,224.14	17,224.14	0.00	0.00			C-00099/0010 - 1100001700-2401E22K001A000-411111-155AG07
	17,224.14	17,224.14	0.00	0.00			
C-00099/0011 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA HACIENDA DE LA FLOR							
HERMOSILLO		HERMOSILLO			UNIDAD	PERSONAS	75.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	900	
	981,775.86	981,775.86	0.00	0.00			C-00099/0011 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155AG07
	981,775.86	981,775.86	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	17,224.14	17,224.14	0.00	0.00			C-00099/0011 - 1100001700-2401E22K001A000-411111-155AG07
	17,224.14	17,224.14	0.00	0.00			
C-00099/0012 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA JACINTO LOPEZ							
HERMOSILLO		HERMOSILLO			UNIDAD	PERSONAS	50.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000	
	834,509.48	834,509.48	0.00	0.00			C-00099/0012 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155AG07
	834,509.48	834,509.48	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	14,640.52	14,640.52	0.00	0.00			C-00099/0012 - 1100001700-2401E22K001A000-411111-155AG07
	14,640.52	14,640.52	0.00	0.00			
C-00099/0013 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA LAS PLACITAS							
HERMOSILLO		HERMOSILLO			UNIDAD	PERSONAS	50.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000	
	883,598.28	883,598.28	0.00	0.00			C-00099/0013 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155AG07
	883,598.28	883,598.28	0.00	0.00			





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	15,501.72	15,501.72	0.00	0.00				
	15,501.72	15,501.72	0.00	0.00				
C-00099/0013	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA LOMAS DE MADRID							
	0.00	0.00	0.00	0.00	UNIDAD	PERSONAS		50.00
	834,509.48	834,509.48	0.00	0.00	1	900		
	834,509.48	834,509.48	0.00	0.00				
C-00099/0014	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA AGUALURCA							
	0.00	0.00	0.00	0.00	UNIDAD	PERSONAS		75.00
	14,640.52	14,640.52	0.00	0.00	1	900		
	14,640.52	14,640.52	0.00	0.00				
C-00099/0015	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA LAS PLACITAS							
	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS		70.00
	13,779.31	13,779.31	0.00	0.00	1	800		
	13,779.31	13,779.31	0.00	0.00				
C-00099/0016	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA LAS INSURGENTES							
	0.00	0.00	0.00	0.00	UNIDAD	PERSONAS		85.00
	736,331.90	736,331.90	0.00	0.00	1	800		
	736,331.90	736,331.90	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
		No. Obra - Cve. Programática						

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

	0.00	0.00	0.00	0.00			
	12,918.10	12,918.10	0.00	0.00			C-00099/0017 - 1100001700-2401E22K001A000-411111-155AG07
	12,918.10	12,918.10	0.00	0.00			
C-00099/0018 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA LOS NARANJOS							
HERMOSILLO		HERMOSILLO			UNIDAD	PERSONAS	80.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	750	
	785,420.69	785,420.69	0.00	0.00			C-00099/0018 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155AG07
	785,420.69	785,420.69	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	13,779.31	13,779.31	0.00	0.00			C-00099/0018 - 1100001700-2401E22K001A000-411111-155AG07
	13,779.31	13,779.31	0.00	0.00			
C-00099/0019 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MISION							
HERMOSILLO		HERMOSILLO			UNIDAD	PERSONAS	80.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	800	
	736,331.90	736,331.90	0.00	0.00			C-00099/0019 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155AG07
	736,331.90	736,331.90	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	12,918.10	12,918.10	0.00	0.00			C-00099/0019 - 1100001700-2401E22K001A000-411111-155AG07
	12,918.10	12,918.10	0.00	0.00			
C-00099/0020 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA ROMANZA							
HERMOSILLO		HERMOSILLO			UNIDAD	PERSONAS	80.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	700	
	687,243.10	687,243.10	0.00	0.00			C-00099/0020 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155AG07
	687,243.10	687,243.10	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	12,056.90	12,056.90	0.00	0.00			C-00099/0020 - 1100001700-2401E22K001A000-411111-155AG07
	12,056.90	12,056.90	0.00	0.00			
C-00099/0021 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA DUNAS, SEGUNDA ETAPA							
HERMOSILLO		HERMOSILLO			UNIDAD	PERSONAS	70.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000	
	736,331.90	736,331.90	0.00	0.00			C-00099/0021 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155AG07
	736,331.90	736,331.90	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	12,918.10	12,918.10	0.00	0.00				
	12,918.10	12,918.10	0.00	0.00				
C-00099/0022 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA LA CAMPIÑA								
HERMOSILLO	HERMOSILLO				UNIDAD	PERSONAS		50.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	600		
	687,243.10	687,243.10	0.00	0.00				
	687,243.10	687,243.10	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	12,056.90	12,056.90	0.00	0.00				
	12,056.90	12,056.90	0.00	0.00				
C-00099/0023 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA LAS PLACITAS SAN DOROTEO								
HERMOSILLO	HERMOSILLO				OBRA	PERSONAS		50.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	600		
	638,154.31	638,154.31	0.00	0.00				
	638,154.31	638,154.31	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	11,195.69	11,195.69	0.00	0.00				
	11,195.69	11,195.69	0.00	0.00				
C-00099/0024 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA PUEBLITOS								
HERMOSILLO	HERMOSILLO				UNIDAD	PERSONAS		50.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	600		
	589,065.52	589,065.52	0.00	0.00				
	589,065.52	589,065.52	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10,334.48	10,334.48	0.00	0.00				
	10,334.48	10,334.48	0.00	0.00				
C-00099/0025 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA REAL DEL LLANO								
HERMOSILLO	HERMOSILLO				UNIDAD	PERSONAS		70.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500		
	687,243.10	687,243.10	0.00	0.00				
	687,243.10	687,243.10	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	12,056.90	12,056.90	0.00	0.00				
	12,056.90	12,056.90	0.00	0.00				
C-00099/0026 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA SOLEI PRIMERA ETAPA								
HERMOSILLO	HERMOSILLO				UNIDAD	PERSONAS		70.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	600		
	589,065.52	589,065.52	0.00	0.00				
	589,065.52	589,065.52	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10,334.48	10,334.48	0.00	0.00				
	10,334.48	10,334.48	0.00	0.00				
C-00099/0027 REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA LOMAS								
HERMOSILLO	HERMOSILLO				UNIDAD	PERSONAS		50.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500		
	589,065.52	589,065.52	0.00	0.00				
	589,065.52	589,065.52	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10,334.48	10,334.48	0.00	0.00				
	10,334.48	10,334.48	0.00	0.00				
C-00099/0028 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA GALA								
HERMOSILLO	HERMOSILLO				UNIDAD	PERSONAS		50.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500		
	392,710.34	392,710.34	0.00	0.00				
	392,710.34	392,710.34	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,889.66	6,889.66	0.00	0.00				
	6,889.66	6,889.66	0.00	0.00				
C-00099/0029 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA SAN BENITO								
HERMOSILLO	HERMOSILLO				UNIDAD	PERSONAS		50.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500		
	392,710.34	392,710.34	0.00	0.00				
	392,710.34	392,710.34	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6,889.66	6,889.66	0.00	0.00				
	6,889.66	6,889.66	0.00	0.00				
C-00099/0030 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA LA VERBENA								
HERMOSILLO	HERMOSILLO				OBRA	PERSONAS		50.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	500			
687,243.10	687,243.10	0.00	0.00					
687,243.10	687,243.10	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00					
	12,056.90	12,056.90	0.00	0.00				
	12,056.90	12,056.90	0.00	0.00				
C-00099/0031 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MIRASOLES I Y II								
HERMOSILLO	HERMOSILLO				OBRA	PERSONAS		70.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	500			
503,808.81	503,808.81	0.00	0.00					
503,808.81	503,808.81	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00					
	477,967.05	477,967.05	0.00	0.00				
	477,967.05	477,967.05	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00					
	17,224.14	17,224.14	0.00	0.00				
	17,224.14	17,224.14	0.00	0.00				
C-00099/0031 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MIRASOLES I Y II								
HERMOSILLO	HERMOSILLO				OBRA	PERSONAS		70.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	500			
477,967.05	477,967.05	0.00	0.00					
477,967.05	477,967.05	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00					
	17,224.14	17,224.14	0.00	0.00				
	17,224.14	17,224.14	0.00	0.00				
C-00099/0032 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA SABINOS								
HERMOSILLO	HERMOSILLO				UNIDAD	PERSONAS		70.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	500			
687,243.10	687,243.10	0.00	0.00					
687,243.10	687,243.10	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00					
	12,056.90	12,056.90	0.00	0.00				
	12,056.90	12,056.90	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00099/0033 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA QUINTA EMILIA

HERMOSILLO	HERMOSILLO	UNIDAD	PERSONAS	
0.00	0.00	1	600	80.00
883,598.28	883,598.28	C-00099/0033 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155AG07		
883,598.28	883,598.28			
0.00	0.00			
15,501.72	15,501.72	C-00099/0033 - 1100001700-2401E22K001A000-411111-155AG07		
15,501.72	15,501.72			

C-00099/0034 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA ROSALES

HERMOSILLO	HERMOSILLO	UNIDAD	PERSONAS	
0.00	0.00	1	500	50.00
539,976.72	539,976.72	C-00099/0034 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155AG07		
539,976.72	539,976.72			
0.00	0.00			
9,473.28	9,473.28	C-00099/0034 - 1100001700-2401E22K001A000-411111-155AG07		
9,473.28	9,473.28			

C-00099/0035 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA VILLA MERLOT

HERMOSILLO	HERMOSILLO	UNIDAD	PERSONAS	
0.00	0.00	1	700	50.00
785,420.70	785,420.70	C-00099/0035 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155AG07		
785,420.70	785,420.70			
0.00	0.00			
13,779.30	13,779.30	C-00099/0035 - 1100001700-2401E22K001A000-411111-155AG07		
13,779.30	13,779.30			

C-00103/0001 AMPLIACION Y REHABILITACION DE PARQUES Y ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS EN HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	UNIDAD	PERSONA	
0.00	0.00	8.000	7000.000	0.00
12,015,467.79	12,015,467.79	C-00103/0001 - 1100001700-2401E22K002A000-411061-155GW07		
9,350,998.09	9,350,998.09			
0.00	0.00			
206,179.20	206,179.20	C-00103/0001 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GW07		
111,019.58	111,019.58			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00105/0001 CONSTRUCCION Y REHABILITACION EN CAMPO DE BASEBALL LA SAUCEDA 1,HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	6842.100	7000.000	0.00
7,854,206.90	7,854,206.90	0.00	0.00			C-00105/0001 - 1100001700-2401E22K002A000-411061-155CN07
7,854,206.90	7,854,206.90	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
137,793.10	137,793.10	0.00	0.00			C-00105/0001 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155CN07
137,793.10	137,793.10	0.00	0.00			

C-00105/0002 REHABILITACION DE VELODROMO EN ESTADIO HEROE DE NACOZARI, HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	3800.000	2500	25.00
2,945,327.59	2,945,327.59	0.00	0.00			C-00105/0002 - 1100001700-2401E22K002A000-411061-155CN07
2,945,327.59	2,945,327.59	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
51,672.41	51,672.41	0.00	0.00			C-00105/0002 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155CN07
51,672.41	51,672.41	0.00	0.00			

C-00108/0001 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUE CRUZ GALVEZ, HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	540.000	3000.000	25.00
1,963,551.72	1,963,551.72	0.00	0.00			C-00108/0001 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07
1,963,551.72	1,963,551.72	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
34,448.28	34,448.28	0.00	0.00			C-00108/0001 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07
34,448.28	34,448.28	0.00	0.00			

C-00108/0002 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA CARMEN SERDAN,HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	3000	25.00
1,963,551.72	1,963,551.72	0.00	0.00			C-00108/0002 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07
1,963,551.72	1,963,551.72	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
34,448.28	34,448.28	0.00	0.00			C-00108/0002 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07
34,448.28	34,448.28	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00108/0003 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PLAZA " 3 PUEBLOS", HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO		METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	1.000	3000	25.00
-----	-----	-----			
1,472,663.79	1,472,663.79	0.00			C-00108/0003 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07
-----	-----	-----			
1,472,663.79	1,472,663.79	0.00			
0.00	0.00	0.00			
-----	-----	-----			
25,836.21	25,836.21	0.00			C-00108/0003 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07
-----	-----	-----			
25,836.21	25,836.21	0.00			

C-00108/0004 REHABILITACION Y COSNTRUCCION DE PARQUE BACHOCO, HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO		METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	1.000	1.000	25.00
-----	-----	-----			
1,472,663.79	1,472,663.79	0.00			C-00108/0004 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07
-----	-----	-----			
1,472,663.79	1,472,663.79	0.00			
0.00	0.00	0.00			
-----	-----	-----			
25,836.21	25,836.21	0.00			C-00108/0004 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07
-----	-----	-----			
25,836.21	25,836.21	0.00			

C-00108/0005 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUE SAN GERMAN, HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO		METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	1.000	1.000	25.00
-----	-----	-----			
981,775.86	981,775.86	0.00			C-00108/0005 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07
-----	-----	-----			
981,775.86	981,775.86	0.00			
0.00	0.00	0.00			
-----	-----	-----			
17,224.14	17,224.14	0.00			C-00108/0005 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07
-----	-----	-----			
17,224.14	17,224.14	0.00			

C-00108/0006 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EN PARQUE "SOL AGUILAR", HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO		METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	1.000	1.000	25.00
-----	-----	-----			
981,775.86	981,775.86	0.00			C-00108/0006 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07
-----	-----	-----			
981,775.86	981,775.86	0.00			
0.00	0.00	0.00			
-----	-----	-----			
17,224.14	17,224.14	0.00			C-00108/0006 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07
-----	-----	-----			
17,224.14	17,224.14	0.00			





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00108/0007 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUE "LOS JARDINES", HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	1.000	25.00
981,775.86	981,775.86	0.00	0.00	C-00108/0007 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07		
981,775.86	981,775.86	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
17,224.14	17,224.14	0.00	0.00	C-00108/0007 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07		
17,224.14	17,224.14	0.00	0.00			

C-00108/0008 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUE "SAN RENE", HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	1.000	25.00
981,775.86	981,775.86	0.00	0.00	C-00108/0008 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07		
981,775.86	981,775.86	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
17,224.14	17,224.14	0.00	0.00	C-00108/0008 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07		
17,224.14	17,224.14	0.00	0.00			

C-00108/0009 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUE "VALLE DEL PORTAL", HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	1.000	25.00
981,775.86	981,775.86	0.00	0.00	C-00108/0009 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07		
981,775.86	981,775.86	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
17,224.14	17,224.14	0.00	0.00	C-00108/0009 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07		
17,224.14	17,224.14	0.00	0.00			

C-00108/0010 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUE "AGUALURCA", HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	1.000	25.00
981,775.86	981,775.86	0.00	0.00	C-00108/0010 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07		
981,775.86	981,775.86	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
17,224.14	17,224.14	0.00	0.00	C-00108/0010 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07		
17,224.14	17,224.14	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00108/0011 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUE "VILLAS DEL REAL", HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	1.000	25.00
981,775.86	981,775.86	0.00	0.00	C-00108/0011 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07		
981,775.86	981,775.86	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
17,224.14	17,224.14	0.00	0.00	C-00108/0011 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07		
17,224.14	17,224.14	0.00	0.00			

C-00108/0012 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUE "SAN JUDAS", HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	1.000	25.00
981,775.86	981,775.86	0.00	0.00	C-00108/0012 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07		
981,775.86	981,775.86	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
17,224.14	17,224.14	0.00	0.00	C-00108/0012 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07		
17,224.14	17,224.14	0.00	0.00			

C-00108/0013 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUE "PALMA DORADA", HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	1.000	25.00
981,775.86	981,775.86	0.00	0.00	C-00108/0013 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07		
981,775.86	981,775.86	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
17,224.14	17,224.14	0.00	0.00	C-00108/0013 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07		
17,224.14	17,224.14	0.00	0.00			

C-00108/0014 REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE PARQUE "SANTA LAURA", HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	1.000	25.00
981,775.86	981,775.86	0.00	0.00	C-00108/0014 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07		
981,775.86	981,775.86	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
17,224.14	17,224.14	0.00	0.00	C-00108/0014 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07		
17,224.14	17,224.14	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
						No. Obra - Cve. Programática		

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00108/0015 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUE "ACANTILADOS", HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	1.000	25.00
883,598.28	883,598.28	0.00	0.00	C-00108/0015 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07		
883,598.28	883,598.28	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
15,501.72	15,501.72	0.00	0.00	C-00108/0015 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07		
15,501.72	15,501.72	0.00	0.00			

C-00108/0016 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUE "ANTILLAS", HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	1.000	25.00
883,598.28	883,598.28	0.00	0.00	C-00108/0016 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07		
883,598.28	883,598.28	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
15,501.72	15,501.72	0.00	0.00	C-00108/0016 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07		
15,501.72	15,501.72	0.00	0.00			

C-00108/0017 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUE "LLANURAS", HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	1.000	25.00
883,598.28	883,598.28	0.00	0.00	C-00108/0017 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07		
883,598.28	883,598.28	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
15,501.72	15,501.72	0.00	0.00	C-00108/0017 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07		
15,501.72	15,501.72	0.00	0.00			

C-00108/0018 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUE "SABANAS", HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	1.000	25.00
883,598.28	883,598.28	0.00	0.00	C-00108/0018 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07		
883,598.28	883,598.28	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
15,501.72	15,501.72	0.00	0.00	C-00108/0018 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07		
15,501.72	15,501.72	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00108/0019 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUE "4 DE MARZO", HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	1.000	25.00
883,598.28	883,598.28	0.00	0.00	C-00108/0019 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07		
883,598.28	883,598.28	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
15,501.72	15,501.72	0.00	0.00	C-00108/0019 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07		
15,501.72	15,501.72	0.00	0.00			

C-00108/0020 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUE "RIOS", HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	1200	25.00
883,598.28	883,598.28	0.00	0.00	C-00108/0020 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07		
883,598.28	883,598.28	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
15,501.72	15,501.72	0.00	0.00	C-00108/0020 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07		
15,501.72	15,501.72	0.00	0.00			

C-00108/0021 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUE "LAGOS", HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	1.000	25.00
883,598.28	883,598.28	0.00	0.00	C-00108/0021 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07		
883,598.28	883,598.28	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
15,501.72	15,501.72	0.00	0.00	C-00108/0021 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07		
15,501.72	15,501.72	0.00	0.00			

C-00108/0022 REHABILITACION DE PARQUE "TUMACACORI", HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	1200	25.00
883,598.28	883,598.28	0.00	0.00	C-00108/0022 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07		
883,598.28	883,598.28	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
15,501.72	15,501.72	0.00	0.00	C-00108/0022 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07		
15,501.72	15,501.72	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00108/0023 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUE "PUEBLO ESCONDIDO", HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	1.000	25.00
981,775.86	981,775.86	0.00	0.00	C-00108/0023 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07		
981,775.86	981,775.86	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
17,224.14	17,224.14	0.00	0.00	C-00108/0023 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07		
17,224.14	17,224.14	0.00	0.00			

C-00108/0024 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUE "VILLA BONITA 1", HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	1.000	25.00
883,598.28	883,598.28	0.00	0.00	C-00108/0024 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07		
883,598.28	883,598.28	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
15,501.72	15,501.72	0.00	0.00	C-00108/0024 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07		
15,501.72	15,501.72	0.00	0.00			

C-00108/0025 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUE "VILLA BONITA 2", HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	800	25.00
883,598.28	883,598.28	0.00	0.00	C-00108/0025 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07		
883,598.28	883,598.28	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
15,501.72	15,501.72	0.00	0.00	C-00108/0025 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07		
15,501.72	15,501.72	0.00	0.00			

C-00108/0026 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUE "VILLA BONITA 3", HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	800	25.00
883,598.28	883,598.28	0.00	0.00	C-00108/0026 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07		
883,598.28	883,598.28	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
15,501.72	15,501.72	0.00	0.00	C-00108/0026 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07		
15,501.72	15,501.72	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
						No. Obra - Cve. Programática		

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00108/0027 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUE "LAS LOMAS", HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	950	25.00
883,598.28	883,598.28	0.00	0.00	C-00108/0027 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07		
883,598.28	883,598.28	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
15,501.72	15,501.72	0.00	0.00	C-00108/0027 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07		
15,501.72	15,501.72	0.00	0.00			

C-00108/0028 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUE "PALMAR DEL SOL", HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	1.000	25.00
785,420.69	785,420.69	0.00	0.00	C-00108/0028 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07		
785,420.69	785,420.69	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
13,779.31	13,779.31	0.00	0.00	C-00108/0028 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07		
13,779.31	13,779.31	0.00	0.00			

C-00108/0029 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUE "CASA BONITA", HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	700	25.00
883,598.28	883,598.28	0.00	0.00	C-00108/0029 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07		
883,598.28	883,598.28	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
15,501.72	15,501.72	0.00	0.00	C-00108/0029 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07		
15,501.72	15,501.72	0.00	0.00			

C-00108/0030 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUE "VILLAS DEL MEDITERRANEO 1",HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	900	25.00
883,598.28	883,598.28	0.00	0.00	C-00108/0030 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07		
883,598.28	883,598.28	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
15,501.72	15,501.72	0.00	0.00	C-00108/0030 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07		
15,501.72	15,501.72	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00108/0031 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUE "VILLAS DEL MEDITERRANEO 2",HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	900	25.00
883,598.28	883,598.28	0.00	0.00	C-00108/0031 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07		
883,598.28	883,598.28	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
15,501.72	15,501.72	0.00	0.00	C-00108/0031 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07		
15,501.72	15,501.72	0.00	0.00			

C-00108/0032 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUE "VILLAS DEL MEDITERRANEO 3",HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	900	25.00
883,598.28	883,598.28	0.00	0.00	C-00108/0032 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07		
883,598.28	883,598.28	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
15,501.72	15,501.72	0.00	0.00	C-00108/0032 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07		
15,501.72	15,501.72	0.00	0.00			

C-00108/0033 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUE "SAN JUAN", HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	1.000	25.00
785,420.69	785,420.69	0.00	0.00	C-00108/0033 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07		
785,420.69	785,420.69	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
13,779.31	13,779.31	0.00	0.00	C-00108/0033 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07		
13,779.31	13,779.31	0.00	0.00			

C-00108/0034 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUE "PALERMO", HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	950	25.00
883,598.28	883,598.28	0.00	0.00	C-00108/0034 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07		
883,598.28	883,598.28	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
15,501.72	15,501.72	0.00	0.00	C-00108/0034 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07		
15,501.72	15,501.72	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00108/0035 REHABILITACION DE PARQUE LINEAL "CENTRO HISTORICO", HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	3000	25.00
1,472,663.79	1,472,663.79	0.00	0.00	C-00108/0035 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07		
1,472,663.79	1,472,663.79	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
25,836.21	25,836.21	0.00	0.00	C-00108/0035 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07		
25,836.21	25,836.21	0.00	0.00			

C-00108/0036 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUE "PIEDRA BOLA", HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	2500	25.00
2,454,439.66	2,454,439.66	0.00	0.00	C-00108/0036 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07		
2,454,439.66	2,454,439.66	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
43,060.34	43,060.34	0.00	0.00	C-00108/0036 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07		
43,060.34	43,060.34	0.00	0.00			

C-00108/0037 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA LA SAUCEDA, HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	5700	25.00
10,799,534.48	10,799,534.48	0.00	0.00	C-00108/0037 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07		
10,799,534.48	10,799,534.48	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
189,465.52	189,465.52	0.00	0.00	C-00108/0037 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07		
189,465.52	189,465.52	0.00	0.00			

C-00108/0038 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUE LINEAL "CENTRO HISTORICO",HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	30000	25.00
11,977,665.52	11,977,665.52	0.00	0.00	C-00108/0038 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07		
11,977,665.52	11,977,665.52	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
210,134.48	210,134.48	0.00	0.00	C-00108/0038 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07		
210,134.48	210,134.48	0.00	0.00			



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00108/0039 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA 3M, MIGUEL ALEMAN,HERMOSILLO

HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	2000	25.00
2,454,439.66	2,454,439.66	0.00	0.00	C-00108/0039 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07		
2,454,439.66	2,454,439.66	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
43,060.34	43,060.34	0.00	0.00	C-00108/0039 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07		
43,060.34	43,060.34	0.00	0.00			

C-00108/0040 CONSTRUCCION EN UNIDAD DEPORTIVA INTERNACIONAL, HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	1500	25.00
1,963,551.72	1,963,551.72	0.00	0.00	C-00108/0040 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07		
1,963,551.72	1,963,551.72	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
34,448.28	34,448.28	0.00	0.00	C-00108/0040 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07		
34,448.28	34,448.28	0.00	0.00			

C-00108/0041 REHABILITACION DE PARQUE "MONTE CARLO", HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	2000	25.00
1,963,551.72	1,963,551.72	0.00	0.00	C-00108/0041 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07		
1,963,551.72	1,963,551.72	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
34,448.28	34,448.28	0.00	0.00	C-00108/0041 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07		
34,448.28	34,448.28	0.00	0.00			

C-00108/0042 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUE "LAS FUENTES", HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	2000	25.00
1,963,551.72	1,963,551.72	0.00	0.00	C-00108/0042 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07		
1,963,551.72	1,963,551.72	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
34,448.28	34,448.28	0.00	0.00	C-00108/0042 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07		
34,448.28	34,448.28	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00108/0043 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA "CAFÉ COMBATE",HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	1.000	25.00
1,963,551.72	1,963,551.72	0.00	0.00	C-00108/0043 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07		
1,963,551.72	1,963,551.72	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
34,448.28	34,448.28	0.00	0.00	C-00108/0043 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07		
34,448.28	34,448.28	0.00	0.00			

C-00108/0044 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUE "ARENOSO", MIGUEL ALEMAN,HERMOSILLO

HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	2000	25.00
1,963,551.72	1,963,551.72	0.00	0.00	C-00108/0044 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07		
1,963,551.72	1,963,551.72	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
34,448.28	34,448.28	0.00	0.00	C-00108/0044 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07		
34,448.28	34,448.28	0.00	0.00			

C-00108/0045 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUE "VILLA BONITA", HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	1200	25.00
981,775.86	981,775.86	0.00	0.00	C-00108/0045 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07		
981,775.86	981,775.86	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
17,224.14	17,224.14	0.00	0.00	C-00108/0045 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07		
17,224.14	17,224.14	0.00	0.00			

C-00108/0046 REHABILITACION DE PARQUE "BENITO JUAREZ", HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	1200	25.00
1,178,131.03	1,178,131.03	0.00	0.00	C-00108/0046 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07		
1,178,131.03	1,178,131.03	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
20,668.97	20,668.97	0.00	0.00	C-00108/0046 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07		
20,668.97	20,668.97	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
						No. Obra - Cve. Programática		

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00108/0047 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUE "APACHE", HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	1200	25.00
981,775.86	981,775.86	0.00	0.00	C-00108/0047 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07		
981,775.86	981,775.86	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
17,224.14	17,224.14	0.00	0.00	C-00108/0047 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07		
17,224.14	17,224.14	0.00	0.00			

C-00108/0048 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUE "JORGE VALDEZ MU?OZ", HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	1200	25.00
981,775.86	981,775.86	0.00	0.00	C-00108/0048 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07		
981,775.86	981,775.86	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
17,224.14	17,224.14	0.00	0.00	C-00108/0048 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07		
17,224.14	17,224.14	0.00	0.00			

C-00108/0049 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUE "BICENTENARIO", HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	1.000	25.00
981,775.86	981,775.86	0.00	0.00	C-00108/0049 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07		
981,775.86	981,775.86	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
17,224.14	17,224.14	0.00	0.00	C-00108/0049 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07		
17,224.14	17,224.14	0.00	0.00			

C-00108/0050 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUE "JEREZ DEL VALLE", HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	1.000	25.00
981,775.86	981,775.86	0.00	0.00	C-00108/0050 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07		
981,775.86	981,775.86	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
17,224.14	17,224.14	0.00	0.00	C-00108/0050 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07		
17,224.14	17,224.14	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00108/0051 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUE "VALLE GRANDE", HERMOSILLO									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS			25.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	1.000			
	981,775.86	981,775.86	0.00	0.00	C-00108/0051 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07				
	981,775.86	981,775.86	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	17,224.14	17,224.14	0.00	0.00	C-00108/0051 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07				
	17,224.14	17,224.14	0.00	0.00					
C-00108/0052 REHABILITACION DE PARQUE "LAS PLACITAS", HERMOSILLO									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS			25.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	1200			
	1,079,953.45	1,079,953.45	0.00	0.00	C-00108/0052 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07				
	1,079,953.45	1,079,953.45	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	18,946.55	18,946.55	0.00	0.00	C-00108/0052 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07				
	18,946.55	18,946.55	0.00	0.00					
C-00108/0053 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUE "RAQUET", HERMOSILLO									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS			25.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	1.000			
	1,276,308.62	1,276,308.62	0.00	0.00	C-00108/0053 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07				
	1,276,308.62	1,276,308.62	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	22,391.38	22,391.38	0.00	0.00	C-00108/0053 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07				
	22,391.38	22,391.38	0.00	0.00					
C-00108/0054 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUE "VILLA SATELITE", HERMOSILLO									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS			25.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	1.000			
	1,276,308.62	1,276,308.62	0.00	0.00	C-00108/0054 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07				
	1,276,308.62	1,276,308.62	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	22,391.38	22,391.38	0.00	0.00	C-00108/0054 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07				
	22,391.38	22,391.38	0.00	0.00					

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
						No. Obra - Cve. Programática		

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00108/0055 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUE "LUIS TERAN", HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	1.000	25.00
981,775.86	981,775.86	0.00	0.00	C-00108/0055 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07		
981,775.86	981,775.86	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
17,224.14	17,224.14	0.00	0.00	C-00108/0055 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07		
17,224.14	17,224.14	0.00	0.00			

C-00108/0056 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUE "HECIENDA DE LA FLOR", HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	1.000	25.00
981,775.86	981,775.86	0.00	0.00	C-00108/0056 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07		
981,775.86	981,775.86	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
17,224.14	17,224.14	0.00	0.00	C-00108/0056 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07		
17,224.14	17,224.14	0.00	0.00			

C-00108/0057 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUE "SAN JERONIMO", HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	300	25.00
981,775.86	981,775.86	0.00	0.00	C-00108/0057 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07		
981,775.86	981,775.86	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
17,224.14	17,224.14	0.00	0.00	C-00108/0057 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07		
17,224.14	17,224.14	0.00	0.00			

C-00108/0058 REHABILITACION DE PARQUE "REAL DEL CARMEN", HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	1.000	25.00
981,775.86	981,775.86	0.00	0.00	C-00108/0058 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07		
981,775.86	981,775.86	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
17,224.14	17,224.14	0.00	0.00	C-00108/0058 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07		
17,224.14	17,224.14	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
					No. Obra - Cve. Programática			

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00108/0059 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUE "LA VERBENA", HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	2000	25.00
981,775.86	981,775.86	0.00	0.00	C-00108/0059 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07		
981,775.86	981,775.86	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
17,224.14	17,224.14	0.00	0.00	C-00108/0059 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07		
17,224.14	17,224.14	0.00	0.00			

C-00108/0060 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUE "VILLA SOL II", HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	1.000	25.00
883,598.28	883,598.28	0.00	0.00	C-00108/0060 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07		
883,598.28	883,598.28	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
15,501.72	15,501.72	0.00	0.00	C-00108/0060 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07		
15,501.72	15,501.72	0.00	0.00			

C-00108/0061 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUE "LAS VILLAS", HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	1300	25.00
1,178,131.03	1,178,131.03	0.00	0.00	C-00108/0061 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07		
1,178,131.03	1,178,131.03	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
20,668.97	20,668.97	0.00	0.00	C-00108/0061 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07		
20,668.97	20,668.97	0.00	0.00			

C-00108/0062 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUE "PALMERA", HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	800	25.00
883,598.28	883,598.28	0.00	0.00	C-00108/0062 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07		
883,598.28	883,598.28	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
15,501.72	15,501.72	0.00	0.00	C-00108/0062 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07		
15,501.72	15,501.72	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto								
		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
						No. Obra - Cve. Programática		

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00108/0063 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUE "LAS PLAZAS", HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	1.000	1.000	25.00
932,687.07	932,687.07	C-00108/0063 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07		
932,687.07	932,687.07			
0.00	0.00	0.00	0.00	
16,362.93	16,362.93	0.00	0.00	C-00108/0063 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07
16,362.93	16,362.93	0.00	0.00	

C-00108/0064 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUE "VILLAS DEL MEDITERRANEO",HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	1.000	1.000	25.00
883,598.28	883,598.28	C-00108/0064 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07		
883,598.28	883,598.28			
0.00	0.00	0.00	0.00	
15,501.72	15,501.72	0.00	0.00	C-00108/0064 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07
15,501.72	15,501.72	0.00	0.00	

C-00108/0065 REHABILITACION DE PARQUE "QUINTAS DEL SOL", HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	1.000	1.000	0.00
883,598.28	883,598.28	C-00108/0065 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07		
883,598.28	883,598.28			
0.00	0.00	0.00	0.00	
15,501.72	15,501.72	0.00	0.00	C-00108/0065 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07
15,501.72	15,501.72	0.00	0.00	

C-00108/0066 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUE "NUEVO HERMOSILLO", HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	1.000	3000	25.00
1,472,663.79	1,472,663.79	C-00108/0066 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07		
1,472,663.79	1,472,663.79			
0.00	0.00	0.00	0.00	
25,836.21	25,836.21	0.00	0.00	C-00108/0066 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07
25,836.21	25,836.21	0.00	0.00	



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00108/0067 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUE LINEAL "GOMEZ MORIN", HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	1400	25.00
1,374,486.21	1,374,486.21	0.00	0.00	C-00108/0067 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07		
1,374,486.21	1,374,486.21	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00	C-00108/0067 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07		
24,113.79	24,113.79	0.00	0.00			
24,113.79	24,113.79	0.00	0.00			

C-00108/0068 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUE LINEAL "REAL DEL COBRE", HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	1.000	25.00
981,775.86	981,775.86	0.00	0.00	C-00108/0068 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07		
981,775.86	981,775.86	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00	C-00108/0068 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07		
17,224.14	17,224.14	0.00	0.00			
17,224.14	17,224.14	0.00	0.00			

C-00108/0069 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PARQUE "LAS TORRES", HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	1.000	25.00
981,775.86	981,775.86	0.00	0.00	C-00108/0069 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07		
981,775.86	981,775.86	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00	C-00108/0069 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07		
17,224.14	17,224.14	0.00	0.00			
17,224.14	17,224.14	0.00	0.00			

C-00108/0070 REHABILITACION DE ESTADIO "CASTRO SERVIN", HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	5000	25.00
10,799,534.48	10,799,534.48	0.00	0.00	C-00108/0070 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07		
10,799,534.48	10,799,534.48	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00	C-00108/0070 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07		
189,465.52	189,465.52	0.00	0.00			
189,465.52	189,465.52	0.00	0.00			





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00108/0071 REHABILITACION DE PARQUE "NUEVO HERMOSILLO II", HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	1500	25.00
981,775.86	981,775.86	0.00	0.00	C-00108/0071 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07		
981,775.86	981,775.86	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
17,224.14	17,224.14	0.00	0.00	C-00108/0071 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07		
17,224.14	17,224.14	0.00	0.00			

C-00108/0072 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA "BELLA VISTA",HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	1.000	25.00
883,598.28	883,598.28	0.00	0.00	C-00108/0072 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155GZ07		
883,598.28	883,598.28	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
15,501.72	15,501.72	0.00	0.00	C-00108/0072 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155GZ07		
15,501.72	15,501.72	0.00	0.00			

C-00115/0002 CONSTRUCCION Y REHABILITACION EN CAMPO DE BASEBALL "SAHUARO"

HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	5000	25.00
9,602,419.83	9,602,419.83	0.00	0.00	C-00115/0002 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155HJ07		
9,602,419.83	9,602,419.83	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
168,463.51	168,463.51	0.00	0.00	C-00115/0002 - 1100001700-2401E22K001A000-411111-155HJ07		
168,463.51	168,463.51	0.00	0.00			

C-00115/0003 CONSTRUCCION DE CAMPO DE BASEBALL "PALO VERDE"

HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	5000.000	0.00
8,139,025.22	8,139,025.22	0.00	0.00	C-00115/0003 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155HJ07		
8,139,025.22	8,139,025.22	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
142,789.92	142,789.92	0.00	0.00	C-00115/0003 - 1100001700-2401E22K001A000-411111-155HJ07		
142,789.92	142,789.92	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00115/0004 CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA LAS CARRETAS

HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	1.000	10000	25.00
8,835,982.76	8,835,982.76	0.00	C-00115/0004 - 1100001700-2401E22K001A000-411061-155HJ07		
8,835,982.76	8,835,982.76	0.00			
0.00	0.00	0.00			
155,017.24	155,017.24	0.00	C-00115/0004 - 1100001700-2401E22K001A000-411111-155HJ07		
155,017.24	155,017.24	0.00			

C-00115/0005 REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA VILLA DE SERIS

HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	1.000	50000	25.00
6,872,431.03	6,872,431.03	0.00	C-00115/0005 - 1100001700-2401E22K002A000-411061-155HJ07		
6,872,431.03	6,872,431.03	0.00			
0.00	0.00	0.00			
120,568.97	120,568.97	0.00	C-00115/0005 - 1100001700-2401E22K002A000-411111-155HJ07		
120,568.97	120,568.97	0.00			

2,000,000.00	2,000,000.00	0.00			1
453,571,690.88	452,098,048.28	0.00	<b>Total Modalidad</b>		207 Obras
441,640,252.40	440,166,609.80	0.00			195

[ SO ] CENTROS DE SALUD

C-00055/0002 INSTALACION DE VOZ Y DATOS EN CENTRO DE SALUD

HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	1	8000	100.00
308,850.00	308,350.00	0.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
308,850.00	308,350.00	0.00			

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE DORMITORIOS EN CENTRO DE SALUD

NACO	NACO		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	1	7000	100.00
232,835.22	174,626.41	0.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
232,835.22	174,626.41	0.00			

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA Y DALA PERIMETRAL EN CASA DE LA SALUD

NAVOJOA	BACABACHI		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	1	120	25.00
58,159.88	40,711.92	0.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
58,159.88	40,711.92	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
					No. Obra - Cve. Programática				
	0.00	0.00	0.00	0.00			0		
	599,845.10	523,688.33	0.00	76,156.77	<b>Total Modalidad</b>		3	Obras	
	599,845.10	523,688.33	0.00	76,156.77			3		

[ SQ ] CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL

C-00055/0002 REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO

CARBO	CARBO		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	1	200	100.00
321,100.00	320,600.00	0.00			
321,100.00	320,600.00	0.00			
0.00	0.00	0.00			0
321,100.00	320,600.00	0.00			1
321,100.00	320,600.00	0.00			1
					<b>Total Modalidad</b>

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

[ SS ] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00015/0031 TERMINACIÓN DE CENTRO DE USOS MÚLTIPLES EN LA COLORADA

COLORADA, LA	COLORADA, LA			PERSONA	
4,567,391.00	4,567,391.00	0.00	0.000	274	0.00
4,567,391.00	4,567,391.00	0.00			
0.00	0.00	0.00			

C-00015/0031 - 1100000200-2201E40KA3EA000-614272-155CN08

C-00015/0040 CONSTRUCCION DE CENTRO DE USOS MULTIPLES EN NACORI CHICO

NACORI CHICO	NACORI CHICO			PERSONA	
3,250,000.00	3,250,000.00	0.00	0.000	981	0.00
0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00			

C-00015/0040 - 1100000200-2201E40KA56A000-614272-155AF06

C-00015/0042 REMODELACION DE SALON DE ACTOS DEL OCUCA EN OCUCA

TRINCHERAS	OCUCA, EL			PERSONA	
1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.000	10	0.00
0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00			

C-00015/0042 - 1100000200-2201E40KA5AA000-614272-155AF02

C-00015/0071 RESTAURACION DEL TEMPLO SAN IGNACIO DE LOYOLA EN SAN IGNACIO DE

MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO			PERSONA	
2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.000	26605	0.00
0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00			

C-00015/0071 - 1100000200-2201E40KA82A000-614272-155AF03

C-00017/0001 ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA,

VARIOS	VARIAS			PERSONA	
57,490,000.00	57,490,000.00	0.00	0.000	2662492	0.00
1,518,925.33	1,518,925.33	0.00			
0.00	0.00	0.00			

C-00017/0001 - 1100000200-2201E40KA92A000-614062-155AC13



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SS ] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00061/0002 FA-411/13.- CONSTRUCCION DE PLATAFORMA Y NIVELACION DE TERRENO DEL CENTRO DE NATIVIDAD DEL SEÑOR, COLONIA VILLA SONORA EN HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	500	100.00
2,488.03	2,488.03	C-00061/0002 - 1100000200-2202E13K001A000-612012-135DM07		
0.00	0.00			
0.00	0.00			
5,203.00	5,203.00	C-00061/0002 - 1100000200-2202E13K001A000-261012-135DM07		
0.00	0.00			
0.00	0.00			
11,486.00	11,486.00	C-00061/0002 - 1100000200-2202E13K001A000-355012-135DM07		
0.00	0.00			

C-00061/0003 FA-412/13.- CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK DE 228 M2 DEL LADO ORIENTE YCONSTRUCCIO DE ACCESOS DE PISOS DE CONCRETO EN IGLESIA SANTA MARGARITA DE

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	990	83.00
4,010.59	4,010.59	C-00061/0003 - 1100000200-2202E13K001A000-612012-135DM07		
0.00	0.00			
0.00	0.00			
5,203.00	5,203.00	C-00061/0003 - 1100000200-2202E13K001A000-261012-135DM07		
0.00	0.00			
0.00	0.00			
10,008.00	10,008.00	C-00061/0003 - 1100000200-2202E13K001A000-355012-135DM07		
0.00	0.00			

C-00061/0005 ED-017.- REMODELACION DEL TEMPLO "PRIMERA IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE ENCRISTO JESUS" EN HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	1000	100.00
417,766.20	417,766.20	C-00061/0005 - 1100000200-2404E13K002A000-612012-141A007		
413,081.21	413,081.21			

C-00061/0006 ED-1715.- PROYECTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL TEMPLO DE SAN IGNACIO DE CABORICA, MAGDALENA

MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	PROYECTO	PERSONAS	
0.00	0.00	1	2320	30.00
245,018.95	245,018.95	C-00061/0006 - 1100000200-2202E42K009A000-614062-141A003		
0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
						No. Obra - Cve. Programática			

[ SS ] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00061/0007 ED-725.- RESTAURACION DEL TEMPLO DE LA PIMERIA ALTA EN PITIQUITO

PITIQUITO		PITIQUITO		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	4500	90.00
3,028,571.00	3,028,571.00	0.00	0.00	C-00061/0007 - 1100000200-2202E11K001A000-612012-141A002		
1,208,616.01	1,208,616.01	0.00	0.00			

C-00061/0008 ED-727.- AMPLIACION DE TEMPLO DIVINO NIÑO JESUS EN HERMOSILLO

HERMOSILLO		HERMOSILLO		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	500	0.00
1,507,720.00	1,507,720.00	0.00	0.00	C-00061/0008 - 1100000200-2202E11K001A000-612012-141A007		
603,081.29	603,081.29	0.00	0.00			

C-00061/0009 ED-715 CONSTRUCCION DE TEJABAN DE ESTRUCTURA METALICA EN INMUEBLEQUE BRINDA ALBERGUE AL INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	5782	0.00
543,414.00	543,414.00	0.00	0.00	C-00061/0009 - 1100000200-2202E11K001A000-612012-151A001		
215,186.09	215,186.09	0.00	0.00			

C-00061/0010 ED-716 REMODELACION Y AMPLIACION DE BAÑOS DE LA 5TA IGLESIA APOSTOLICA EN HERMOSILLO

HERMOSILLO		HERMOSILLO		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	5000	100.00
256,447.00	256,447.00	0.00	0.00	C-00061/0010 - 1100000200-2202E11K001A000-612012-151A007		
255,092.34	255,092.34	0.00	0.00			

C-00061/0012 CONSTRUCCION DE MURO A BASE DE DUROCK SOBRE BARDAS PERIMETRALESEXISTENTES Y SUSTITUCION DE CERCOS DE MALLA CICLONICA POR BARDAS DEBLOCK APARENTE

HERMOSILLO		HERMOSILLO		METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	331.000	500.000	0.00
392,347.00	392,347.00	0.00	0.00	C-00061/0012 - 1100000200-2202E11K001A000-612012-155DM07		
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
6,765.00	6,765.00	0.00	0.00	C-00061/0012 - 1100000200-2202E11K001A000-612222-155DM07		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00090/0001 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE TIANGUIS, CANANEA

CANANEA		CANANEA		PROYECTO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	270	100.00
317,312.00	317,312.00	0.00	0.00	C-00090/0001 - 1100000200-3101E41F003A000-612072-151A004		
317,311.96	317,311.96	0.00	0.00			

C-00093/0002 REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA CASA HOGAR UNACARI, HERMOSILLO

HERMOSILLO		HERMOSILLO		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	250	100.00
1,485,581.90	1,485,581.90	0.00	0.00	C-00093/0002 - 1100000200-2201E41K901A000-612032-155GL07		
0.00	0.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[ SS ] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

	0.00	0.00	0.00	0.00				
	12,918.10	12,918.10	0.00	0.00				C-00093/0002 - 1100000200-2201E41K901A000-612222-155GL07
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	1,485,581.89	1,485,581.89	0.00	0.00				C-00093/0002 - 1100000200-2202E11K001A000-612032-155GL07
	1,188,116.18	1,188,116.18	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	12,918.11	12,918.11	0.00	0.00				C-00093/0002 - 1100000200-2202E11K001A000-612222-155GL07
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00093/0003 REHABILITACION DE CASA HOGAR JINESEKY, HERMOSILLO								
HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	60		
	2,475,969.83	2,475,969.83	0.00	0.00				C-00093/0003 - 1100000200-2202E11K001A000-612032-155GL07
	1,976,662.43	1,976,662.43	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,475,969.83	2,475,969.83	0.00	0.00				C-00093/0003 - 1100000200-2201E41K901A000-612032-155GL07
	2,166,580.29	2,166,580.29	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	21,530.17	21,530.17	0.00	0.00				C-00093/0003 - 1100000200-2201E41K901A000-612222-155GL07
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	21,530.17	21,530.17	0.00	0.00				C-00093/0003 - 1100000200-2202E11K001A000-612222-155GL07
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00093/0004 REMODELACIÓN DEL PARQUE INFANTIL, HERMOSILLO								
HERMOSILLO		HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	50.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	24968	30000		
	58,906,551.72	58,906,551.72	0.00	0.00				C-00093/0004 - 1100000200-2202E11K001A000-622032-155GL07
	28,830,260.78	28,830,260.78	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	No. Obra - Cve. Programática	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[ SS ] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,033,448.28	1,033,448.28	0.00	0.00					
	154,413.47	154,413.47	0.00	0.00					
C-00098/0001 ED-1702 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE ANDADOR PEATONAL EN CALLEINTERNACIONAL ENTRE AVENIDA 4 Y 33, AGUA PRIETA									
AGUA PRIETA		AGUA PRIETA			PROYECTO	PERSONAS			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15350			
	212,313.00	212,313.00	0.00	0.00					C-00098/0001 - 1100000200-2202E41K018A000-614062-141A004
	212,313.00	212,313.00	0.00	0.00					
C-00098/0002 ED-1716 COMPLEMENTO PARA PROYECTO EJECUTIVO DE EDIFICIO SUTSPES: ESTUDIO TOPOGRAFICO, MECANICA DE SUELOS, PROYECTO ARQUITECTONICO, DISEÑO DE									
HERMOSILLO		HERMOSILLO			PROYECTO	PERSONAS			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	11720			
	650,092.66	650,092.66	0.00	0.00					C-00098/0002 - 1100000200-2202E42K009A000-614062-141A007
	647,557.34	647,557.34	0.00	0.00					
C-00098/0003 ED-1712 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RESTAURACION DE LA IGLESIA SAN IGNACIO DE LOYOLA, BACANORA									
BACANORA		BACANORA			PROYECTO	PERSONAS			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	600			
	162,500.00	162,500.00	0.00	0.00					C-00098/0003 - 1100000200-2202E42K009A000-614062-141A009
	162,499.99	162,499.99	0.00	0.00					
C-00098/0004 ED-1713 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RESTAURACION DEL TEMPLO SAN PEDRO Y SAN PABLO EN TUBUTAMA									
TUBUTAMA		TUBUTAMA			PROYECTO	PERSONAS			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	400			
	162,500.00	162,500.00	0.00	0.00					C-00098/0004 - 1100000200-2202E42K009A000-614062-141A002
	162,499.99	162,499.99	0.00	0.00					
C-00098/0005 ED-714 ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DIVERSA EN VARIAS LOCALIDADES DEL ESTADO, VARIOS									
VARIOS		VARIAS			PROYECTO	PERSONAS			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	38	75000			
	2,922,632.64	2,922,632.64	0.00	0.00					C-00098/0005 - 1100000200-2202E41K018A000-614062-151A013
	2,679,447.42	2,679,447.42	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	2,344,822.57	2,344,822.57	0.00	0.00					C-00098/0005 - 1100000200-2202E41K001A000-612192-141A006
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00098/0006 ED-1706 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DEL BOULEVARD 5 DE MAYO ENTRE BOULEVARD NIÑOS HEROES Y CARRETERA									
MAGDALENA		MAGDALENA DE KINO			PROYECTO	PERSONAS			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	9350			
	688,215.36	688,215.36	0.00	0.00					C-00098/0006 - 1100000200-2202E41K018A000-614062-151A013
	687,654.65	687,654.65	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Municipio		Localidad					
No. Obra / Proyecto									
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[ SS ] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00098/0011 ELABORACIÓN DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA LA REHABILITACIÓN DEL DELFINARIO SONORA (PRIMERA ETAPA)

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	METRO LINEAL	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	1.000	60000.000	
322,910.00	322,910.00			C-00098/0011 - 1100000200-2207E42K009A000-612072-151A010
0.00	0.00			

C-00018/0001 PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACION DE BANAMICHI

BANAMICHI	BANAMICHI	PERSONA	0.00
693,000.00	693,000.00	1238	
693,000.00	693,000.00		C-00018/0001 - 1100000300-2201E40K9E8A000-614062-155AC05
0.00	0.00		

C-00018/0002 PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACION DE SAN PEDRO

SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	PERSONA	0.00
726,000.00	726,000.00	1056	
726,000.00	726,000.00		C-00018/0002 - 1100000300-2201E40K9E8A000-614062-155AC08
0.00	0.00		

C-00018/0003 PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACION DE NACOZARI

NACOZARI DE GARCIA	NACOZARI DE GARCIA	PERSONA	0.00
726,000.00	726,000.00	11489	
726,000.00	726,000.00		C-00018/0003 - 1100000300-2201E40K9ECA000-614062-155AC04
0.00	0.00		

C-00018/0004 PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA UTB

HERMOSILLO	HERMOSILLO	PERSONA	0.00
1,177,000.00	1,177,000.00	715061	
1,177,000.00	1,177,000.00		C-00018/0004 - 1100000300-2201E40K9EDA000-614062-155AC07
0.00	0.00		

C-00018/0005 PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA UTB CAJEME

CAJEME	VARIAS	PERSONA	0.00
1,122,000.00	1,122,000.00	409310	
1,122,000.00	1,122,000.00		C-00018/0005 - 1100000300-2201E40K9EEA000-614062-155AC11
0.00	0.00		

C-00018/0006 PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA UTB URES

URES	VARIAS	PERSONA	0.00
1,001,000.00	1,001,000.00	9185	
1,001,000.00	1,001,000.00		C-00018/0006 - 1100000300-2201E40KA07A000-614062-155AC05
0.00	0.00		

C-00018/0007 PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA UTB NAVOJOA

NAVOJOA	VARIAS	PERSONA	0.00
1,068,375.00	1,068,375.00	157729	
1,068,375.00	1,068,375.00		C-00018/0007 - 1100000300-2201E40KA0DA000-614062-155AC12
0.00	0.00		



SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SS ] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00018/0008 PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE ÁLAMOS

ALAMOS		ALAMOS			PERSONA	0.00
726,000.00	726,000.00	0.00	0.00	9345		
726,000.00	726,000.00	0.00	0.00	C-00018/0008 - 1100000300-2201E40KA17A000-614062-155AC12		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00018/0009 PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE

TRINCHERAS		TRINCHERAS			PERSONA	0.00
693,000.00	693,000.00	0.00	0.00	1166		
693,000.00	693,000.00	0.00	0.00	C-00018/0009 - 1100000300-2201E40KA1CA000-614062-155AC02		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00018/0010 PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE ESTACION

SAN MIGUEL DE HORCASITAS		PESQUEIRA			PERSONA	0.00
726,000.00	726,000.00	0.00	0.00	5699		
726,000.00	726,000.00	0.00	0.00	C-00018/0010 - 1100000300-2201E40KA27A000-614062-155AC05		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00018/0011 PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE SAHUARIPA

SAHUARIPA		SAHUARIPA			PERSONA	0.00
726,000.00	726,000.00	0.00	0.00	4041		
726,000.00	726,000.00	0.00	0.00	C-00018/0011 - 1100000300-2201E40KA37A000-614062-155AC09		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00018/0012 PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE POBLACIÓN DE URES

URES		SANTIAGO			PERSONA	0.00
726,000.00	726,000.00	0.00	0.00	249		
726,000.00	726,000.00	0.00	0.00	C-00018/0012 - 1100000300-2201E40KA38A000-614062-155AC05		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00018/0013 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PARA EL

VARIOS		VARIAS			PERSONA	0.00
1,595,000.00	1,595,000.00	0.00	0.00	2662492		
116,060.00	116,060.00	0.00	0.00	C-00018/0013 - 1100000300-2201E40KA38A000-614062-155AC13		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00018/0014 ESTUDIOS Y PROYECTOS INTEGRALES DE VIABILIDAD Y COSTO BENEFICIO

HERMOSILLO		HERMOSILLO			PERSONA	0.00
800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	715061		
800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	C-00018/0014 - 1100000300-2201E40KA95A000-614062-155AC07		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00018/0015 ESTUDIOS Y PROYECTOS INTEGRALES DE VIABILIDAD Y COSTO BENEFICIO

AGUA PRIETA		AGUA PRIETA			PERSONA	0.00
800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	77254		
800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	C-00018/0015 - 1100000300-2201E40KA96A000-614062-155AC04		
0.00	0.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SS ] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00018/0016 ESTUDIOS Y PROYECTOS INTEGRALES DE VIABILIDAD Y COSTO BENEFICIO

HUATABAMPO		HUATABAMPO				PERSONA	
800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30475	0.00
800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	C-00018/0016 - 1100000300-2201E40KA97A000-614062-155AC12		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00018/0017 ESTUDIOS Y PROYECTOS INTEGRALES DE VIABILIDAD Y COSTO BENEFICIO

EMPALME		EMPALME				PERSONA	
800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42516	0.00
800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	C-00018/0017 - 1100000300-2201E40KA98A000-614062-155AC10		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00018/0024 ANÁLISIS INTEGRAL DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PRELIMINAR

NOGALES		HEROICA NOGALES				PERSONA	
466,400.00	466,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212533	0.00
466,400.00	466,400.00	0.00	0.00	0.00	C-00018/0024 - 1100000300-2201E40KA9FA000-614062-155AC03		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00018/0025 PROYECTO CONCEPTUAL DEL PUERTO Y SU LIGA CON EL PROYECTO USA

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES		SONOITA				PERSONA	
524,700.00	524,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12849	0.00
524,700.00	524,700.00	0.00	0.00	0.00	C-00018/0025 - 1100000300-2201E40KAA0A000-614062-155AC01		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00018/0027 AVALÚO DE INMUEBLES EN ZONA DE AMPLIACIÓN DEL PUERTO

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES		SONOITA				PERSONA	
408,100.00	408,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12849	0.00
408,100.00	408,100.00	0.00	0.00	0.00	C-00018/0027 - 1100000300-2201E40KAA2A000-614062-155AC01		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00018/0030 EVALUACIÓN SOCIECONÓMICA (ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO)

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES		SONOITA				PERSONA	
408,100.00	408,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12849	0.00
408,100.00	408,100.00	0.00	0.00	0.00	C-00018/0030 - 1100000300-2201E40KAA5A000-614062-155AC01		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00018/0035 ESTUDIOS Y PROYECTO CONCEPTUAL DE LA AMPLIACIÓN DEL PUERTO

AGUA PRIETA		AGUA PRIETA				PERSONA	
291,500.00	291,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77254	0.00
291,500.00	291,500.00	0.00	0.00	0.00	C-00018/0035 - 1100000300-2201E40KAABA000-614062-155AC04		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00018/0036 ANÁLISIS Y PLANTEAMIENTO TÉCNICO ECONÓMICO PARA RECUPERACIÓN DE

AGUA PRIETA		AGUA PRIETA				PERSONA	
116,600.00	116,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77254	0.00
116,600.00	116,600.00	0.00	0.00	0.00	C-00018/0036 - 1100000300-2201E40KAADA000-614062-155AC04		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SS ] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00018/0037 ACTUALIZAR EL ESTUDIO DE MONITOREO GRÁFICO A BASE DE MAPAS

VARIOS	VARIAS			PERSONA	
180,730.00	180,730.00	0.00	0.00	2662492	0.00
180,730.00	180,730.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00018/0037 - 1100000300-2201E40KAAEA000-614062-155AC13

C-00011/0001 OBRAS DE GESTION SOCIAL EMERGENTE

VARIOS	VARIAS			PERSONA	
79,018,148.28	79,018,148.28	0.00	0.00	2662492	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00011/0001 - 1100001700-2202E40K60DA000-411061-151A013

C-00027/0001 JUNTAS DE PARTICIPACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL

VARIOS	VARIAS			PERSONA	
77,002,807.83	77,002,807.83	0.00	0.00	2662492	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00027/0001 - 1100001700-2202E40K9C2A000-411061-151A013

C-00028/0001 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL

VARIOS	VARIAS			PERSONA	
50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	2662492	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00028/0001 - 1100001700-2202E40I9C3A000-411061-155CN13

C-00029/0001 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

VARIOS	VARIAS			PERSONA	
31,500,000.00	31,500,000.00	0.00	0.00	2662492	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00029/0001 - 1100001700-2202E40I9C4A000-411061-155AG13

C-00035/0001 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE ACONCHI SONORA

ACONCHI	VARIAS			PERSONA	
1,271,105.17	1,271,105.17	0.00	0.00	2649	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00035/0001 - 1100001700-2202E40PB40A000-411061-151A005

C-00035/0002 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA

AGUA PRIETA	VARIAS			PERSONA	
4,206,416.56	4,206,416.56	0.00	0.00	79138	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00035/0002 - 1100001700-2202E40PB41A000-411061-151A004

C-00035/0003 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE ÁLAMOS SONORA

ALAMOS	VARIAS			PERSONA	
4,119,322.32	4,119,322.32	0.00	0.00	25848	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00035/0003 - 1100001700-2202E40PB42A000-411061-151A012



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SS ] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00035/0004 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE ALTAR SONORA

ALTAR	VARIAS			PERSONA	
1,926,665.90	1,926,665.90	0.00	0.00	9049	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00035/0004 - 1100001700-2202E40PB43A000-411061-151A002

C-00035/0005 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE ARIVECHI SONORA

ARIVECHI	VARIAS			PERSONA	
1,108,686.18	1,108,686.18	0.00	0.00	1253	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00035/0005 - 1100001700-2202E40PB44A000-411061-151A009

C-00035/0006 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE ARIZPE SONORA

ARIZPE	VARIAS			PERSONA	
1,394,684.84	1,394,684.84	0.00	0.00	3037	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00035/0006 - 1100001700-2202E40PB45A000-411061-151A005

C-00035/0007 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE ATIL SONORA

ATIL	VARIAS			PERSONA	
1,089,854.99	1,089,854.99	0.00	0.00	625	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00035/0007 - 1100001700-2202E40PB46A000-411061-151A002

C-00035/0008 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE BACADÉHUACHI

BACADEHUACHI	VARIAS			PERSONA	
780,317.34	780,317.34	0.00	0.00	1252	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00035/0008 - 1100001700-2202E40PB47A000-411061-151A006

C-00035/0009 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE BACANORA SONORA

BACANORA	VARIAS			PERSONA	
1,014,530.24	1,014,530.24	0.00	0.00	784	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00035/0009 - 1100001700-2202E40PB48A000-411061-151A009

C-00035/0010 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE BACERAC SONORA

BACERAC	VARIAS			PERSONA	
780,317.34	780,317.34	0.00	0.00	1467	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00035/0010 - 1100001700-2202E40PB49A000-411061-151A006

C-00035/0011 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE BACOACHI SONORA

BACOACHI	VARIAS			PERSONA	
1,061,608.21	1,061,608.21	0.00	0.00	1646	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00035/0011 - 1100001700-2202E40PB4AA000-411061-151A004



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SS ] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00035/0012 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE BÁCUM SONORA

BACUM		VARIAS				PERSONA	
	2,097,323.54	2,097,323.54	0.00	0.00	0.000	22821	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00035/0012 - 1100001700-2202E40PB4BA000-411061-151A010		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00035/0013 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE BANÁMICHÍ SONORA

BANAMICHI		VARIAS				PERSONA	
	1,189,895.68	1,189,895.68	0.00	0.00	0.000	1646	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00035/0013 - 1100001700-2202E40PB4CA000-411061-151A005		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00035/0014 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE BAVIÁCORA SONORA

BAVIACORA		VARIAS				PERSONA	
	1,494,725.53	1,494,725.53	0.00	0.00	0.000	3560	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00035/0014 - 1100001700-2202E40PB4DA000-411061-151A005		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00035/0015 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE BAVISPE SONORA

BAVISPE		VARIAS				PERSONA	
	743,831.92	743,831.92	0.00	0.00	0.000	1454	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00035/0015 - 1100001700-2202E40PB4EA000-411061-151A006		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00035/0016 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE BENJAMÍN HILL

BENJAMIN HILL		VARIAS				PERSONA	
	1,233,442.80	1,233,442.80	0.00	0.00	0.000	5275	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00035/0016 - 1100001700-2202E40PB4FA000-411061-151A003		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00035/0017 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE CABORCA SONORA

CABORCA		VARIAS				PERSONA	
	4,626,587.44	4,626,587.44	0.00	0.00	0.000	81309	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00035/0017 - 1100001700-2202E40PB50A000-411061-151A002		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00035/0018 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE CAJEME SONORA

CAJEME		VARIAS				PERSONA	
	7,883,205.97	7,883,205.97	0.00	0.00	0.000	409310	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00035/0018 - 1100001700-2202E40PB51A000-411061-151A011		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00035/0019 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE CANANEA SONORA

CANANEA		VARIAS				PERSONA	
	3,712,097.89	3,712,097.89	0.00	0.00	0.000	32936	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00035/0019 - 1100001700-2202E40PB52A000-411061-151A004		
	0.00	0.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SS ] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00035/0020 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE CARBÓ SONORA

CARBO		VARIAS			PERSONA	
1,362,907.21	1,362,907.21	0.00	0.00	0.00	5347	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00035/0020 - 1100001700-2202E40PB53A000-411061-151A005

C-00035/0021 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE LA COLORADA

COLORADA, LA		VARIAS			PERSONA	
856,819.04	856,819.04	0.00	0.00	0.00	1663	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00035/0021 - 1100001700-2202E40PB54A000-411061-151A008

C-00035/0022 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE CUCURPE SONORA

CUCURPE		VARIAS			PERSONA	
826,218.36	826,218.36	0.00	0.00	0.00	958	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00035/0022 - 1100001700-2202E40PB55A000-411061-151A003

C-00035/0023 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE CUMPAS SONORA

CUMPAS		VARIAS			PERSONA	
1,325,244.84	1,325,244.84	0.00	0.00	0.00	6362	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00035/0023 - 1100001700-2202E40PB56A000-411061-151A006

C-00035/0024 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE DIVISADEROS

DIVISADEROS		VARIAS			PERSONA	
849,757.35	849,757.35	0.00	0.00	0.00	813	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00035/0024 - 1100001700-2202E40PB57A000-411061-151A006

C-00035/0025 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE EMPALME SONORA

EMPALME		VARIAS			PERSONA	
4,687,788.80	4,687,788.80	0.00	0.00	0.00	54131	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00035/0025 - 1100001700-2202E40PB59A000-411061-151A010

C-00035/0026 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE ETCHOJOA SONORA

ETCHOJOA		VARIAS			PERSONA	
4,684,257.95	4,684,257.95	0.00	0.00	0.00	60717	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00035/0026 - 1100001700-2202E40PB5AA000-411061-151A012

C-00035/0027 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE FRONTERAS SONORA

FRONTERAS		VARIAS			PERSONA	
989,814.31	989,814.31	0.00	0.00	0.00	8639	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00035/0027 - 1100001700-2202E40PB5BA000-411061-151A004



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SS ] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00035/0028 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE GRANADOS SONORA

GRANADOS	VARIAS			PERSONA	
885,065.82	885,065.82	0.00	0.00	1150	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00035/0028 - 1100001700-2202E40PB5CA000-411061-151A006

C-00035/0029 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

GUAYMAS	VARIAS			PERSONA	
6,349,641.12	6,349,641.12	0.00	0.00	149299	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00035/0029 - 1100001700-2202E40PB5DA000-411061-151A010

C-00035/0030 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO SONORA

HERMOSILLO	VARIAS			PERSONA	
11,981,343.21	11,981,343.21	0.00	0.00	784342	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00035/0030 - 1100001700-2202E40PB5EA000-411061-151A007

C-00035/0031 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE HUACHINERA SONORA

HUACHINERA	VARIAS			PERSONA	
780,317.34	780,317.34	0.00	0.00	1350	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00035/0031 - 1100001700-2202E40PB5FA000-411061-151A006

C-00035/0032 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE HUÁSABAS SONORA

HUASABAS	VARIAS			PERSONA	
920,374.30	920,374.30	0.00	0.00	962	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00035/0032 - 1100001700-2202E40PB60A000-411061-151A006

C-00035/0033 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO SONORA

HUATABAMPO	VARIAS			PERSONA	
5,085,597.64	5,085,597.64	0.00	0.00	79313	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00035/0033 - 1100001700-2202E40PB61A000-411061-151A012

C-00035/0034 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE HUÉPAC SONORA

HUEPAC	VARIAS			PERSONA	
1,125,163.47	1,125,163.47	0.00	0.00	1154	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00035/0034 - 1100001700-2202E40PB62A000-411061-151A005

C-00035/0035 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE IMURIS SONORA

IMURIS	VARIAS			PERSONA	
1,724,230.63	1,724,230.63	0.00	0.00	12316	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00035/0035 - 1100001700-2202E40PB63A000-411061-151A003



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	No. Obra - Cve. Programática	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[ SS ] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00035/0036 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MAGDALENA SONORA

MAGDALENA	VARIAS			PERSONA	
3,643,834.83	3,643,834.83	0.00	0.00	29707	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00035/0036 - 1100001700-2202E40PB64A000-411061-151A003

C-00035/0037 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MAZATÁN SONORA

MAZATAN	VARIAS			PERSONA	
1,189,895.68	1,189,895.68	0.00	0.00	1350	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00035/0037 - 1100001700-2202E40PB65A000-411061-151A008

C-00035/0038 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE MOCTEZUMA SONORA

MOCTEZUMA	VARIAS			PERSONA	
1,096,916.69	1,096,916.69	0.00	0.00	4680	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00035/0038 - 1100001700-2202E40PB66A000-411061-151A006

C-00035/0039 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE NACO SONORA

NACO	VARIAS			PERSONA	
989,814.31	989,814.31	0.00	0.00	6401	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00035/0039 - 1100001700-2202E40PB67A000-411061-151A004

C-00035/0040 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE NÁCORI CHICO

NACORI CHICO	VARIAS			PERSONA	
990,991.26	990,991.26	0.00	0.00	2051	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00035/0040 - 1100001700-2202E40PB68A000-411061-151A006

C-00035/0041 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE NACAZARI DE

NACAZARI DE GARCIA	VARIAS			PERSONA	
1,959,620.48	1,959,620.48	0.00	0.00	12751	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00035/0041 - 1100001700-2202E40PB69A000-411061-151A004

C-00035/0042 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA SONORA

NAVOJOA	VARIAS			PERSONA	
6,198,991.62	6,198,991.62	0.00	0.00	157729	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00035/0042 - 1100001700-2202E40PB6AA000-411061-151A012

C-00035/0043 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE NOGALES SONORA

NOGALES	VARIAS			PERSONA	
5,840,022.10	5,840,022.10	0.00	0.00	220292	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00035/0043 - 1100001700-2202E40PB6BA000-411061-151A003





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[ SS ] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00035/0044 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE ONAVAS SONORA

ONAVAS	VARIAS			PERSONA	
710,877.34	710,877.34	0.00	0.00	399	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00035/0044 - 1100001700-2202E40PB6CA000-411061-151A008

C-00035/0045 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE OPODEPE SONORA

OPODEPE	VARIAS			PERSONA	
757,955.31	757,955.31	0.00	0.00	2878	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00035/0045 - 1100001700-2202E40PB6DA000-411061-151A005

C-00035/0046 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE OQUITOA SONORA

OQUITOA	VARIAS			PERSONA	
1,059,254.31	1,059,254.31	0.00	0.00	443	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00035/0046 - 1100001700-2202E40PB6EA000-411061-151A002

C-00035/0047 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE PITIQUITO SONORA

PITIQUITO	VARIAS			PERSONA	
1,608,889.60	1,608,889.60	0.00	0.00	9468	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00035/0047 - 1100001700-2202E40PB6FA000-411061-151A002

C-00035/0048 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO

PUERTO PEÑASCO	VARIAS			PERSONA	
4,134,622.66	4,134,622.66	0.00	0.00	57342	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00035/0048 - 1100001700-2202E40PB70A000-411061-151A001

C-00035/0049 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE QUIRIEGO SONORA

QUIRIEGO	VARIAS			PERSONA	
1,265,220.43	1,265,220.43	0.00	0.00	3356	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00035/0049 - 1100001700-2202E40PB71A000-411061-151A012

C-00035/0050 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE RAYÓN SONORA

RAYON	VARIAS			PERSONA	
1,089,854.99	1,089,854.99	0.00	0.00	1599	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00035/0050 - 1100001700-2202E40PB72A000-411061-151A005

C-00035/0051 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO SONORA

ROSARIO	VARIAS			PERSONA	
1,594,766.21	1,594,766.21	0.00	0.00	5226	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00035/0051 - 1100001700-2202E40PB74A000-411061-151A012



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SS ] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00035/0052 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAHUARIPA SONORA

SAHUARIPA		VARIAS				PERSONA	
1,429,993.32	1,429,993.32	0.00	0.00	0.00	0.000	6020	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00035/0052 - 1100001700-2202E40PB76A000-411061-151A009		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00035/0053 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN FELIPE DE

SAN FELIPE DE JESUS		VARIAS				PERSONA	
1,061,608.21	1,061,608.21	0.00	0.00	0.00	0.000	396	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00035/0053 - 1100001700-2202E40PB79A000-411061-151A005		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00035/0054 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN JAVIER SONORA

SAN JAVIER		VARIAS				PERSONA	
710,877.34	710,877.34	0.00	0.00	0.00	0.000	492	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00035/0054 - 1100001700-2202E40PB7BA000-411061-151A008		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00035/0055 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO

SAN LUIS RIO COLORADO		VARIAS				PERSONA	
5,934,178.04	5,934,178.04	0.00	0.00	0.00	0.000	178380	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00035/0055 - 1100001700-2202E40PB7EA000-411061-151A001		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00035/0056 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE

SAN MIGUEL DE HORCASITAS		VARIAS				PERSONA	
1,155,764.15	1,155,764.15	0.00	0.00	0.00	0.000	8382	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00035/0056 - 1100001700-2202E40PB80A000-411061-151A005		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00035/0057 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LA

SAN PEDRO DE LA CUEVA		VARIAS				PERSONA	
1,051,015.67	1,051,015.67	0.00	0.00	0.00	0.000	1604	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00035/0057 - 1100001700-2202E40PB83A000-411061-151A008		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00035/0058 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA SONORA

SANTA ANA		VARIAS				PERSONA	
1,804,263.18	1,804,263.18	0.00	0.00	0.00	0.000	16014	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00035/0058 - 1100001700-2202E40PB85A000-411061-151A003		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00035/0059 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ SONORA

SANTA CRUZ		VARIAS				PERSONA	
721,469.88	721,469.88	0.00	0.00	0.00	0.000	1998	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00035/0059 - 1100001700-2202E40PB86A000-411061-151A003		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SS ] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00035/0060 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SÁRIC SONORA

SARIC	VARIAS			PERSONA	
1,089,854.99	1,089,854.99	0.00	0.00	2703	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00035/0060 - 1100001700-2202E40PB87A000-411061-151A002

C-00035/0061 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SOYOPA SONORA

SOYOPA	VARIAS			PERSONA	
1,246,389.24	1,246,389.24	0.00	0.00	1284	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00035/0061 - 1100001700-2202E40PB88A000-411061-151A008

C-00035/0062 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE

SUAQUI GRANDE	VARIAS			PERSONA	
794,440.73	794,440.73	0.00	0.00	1121	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00035/0062 - 1100001700-2202E40PB89A000-411061-151A008

C-00035/0063 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE TEPACHE SONORA

TEPACHE	VARIAS			PERSONA	
850,934.30	850,934.30	0.00	0.00	1365	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00035/0063 - 1100001700-2202E40PB88A000-411061-151A006

C-00035/0064 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE TRINCHERAS SONORA

TRINCHERAS	VARIAS			PERSONA	
855,642.09	855,642.09	0.00	0.00	1731	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00035/0064 - 1100001700-2202E40PB88A000-411061-151A002

C-00035/0065 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE TUBUTAMA SONORA

TUBUTAMA	VARIAS			PERSONA	
1,058,077.36	1,058,077.36	0.00	0.00	1735	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00035/0065 - 1100001700-2202E40PB88A000-411061-151A002

C-00035/0066 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE URES SONORA

URES	VARIAS			PERSONA	
1,737,177.07	1,737,177.07	0.00	0.00	9185	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00035/0066 - 1100001700-2202E40PB88A000-411061-151A005

C-00035/0067 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO

VILLA HIDALGO	VARIAS			PERSONA	
895,658.37	895,658.37	0.00	0.00	1738	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00035/0067 - 1100001700-2202E40PB88A000-411061-151A006



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SS ] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00035/0068 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA

VILLA PESQUEIRA		VARIAS			PERSONA	
994,522.10	994,522.10	0.00	0.00	0.00	1254	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00035/0068 - 1100001700-2202E40PB8FA000-411061-151A008

C-00035/0069 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE YÉCORA SONORA

YECORA		VARIAS			PERSONA	
1,530,033.96	1,530,033.96	0.00	0.00	0.00	6046	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00035/0069 - 1100001700-2202E40PB90A000-411061-151A009

C-00035/0070 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES		VARIAS			PERSONA	
3,579,102.62	3,579,102.62	0.00	0.00	0.00	15652	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00035/0070 - 1100001700-2202E40PB91A000-411061-151A001

C-00035/0071 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

BENITO JUAREZ		VARIAS			PERSONA	
1,894,888.27	1,894,888.27	0.00	0.00	0.00	22009	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00035/0071 - 1100001700-2202E40PB92A000-411061-151A012

C-00035/0072 CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO

SAN IGNACIO RIO MUERTO		VARIAS			PERSONA	
2,306,820.50	2,306,820.50	0.00	0.00	0.00	14136	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00035/0072 - 1100001700-2202E40PB93A000-411061-151A010

C-00055/0002 REHABILITACION DE ASOCIACION GANADERA LOCAL

AGUA PRIETA		AGUA PRIETA			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500	80.00
501,000.00	500,000.00	0.00	1,000.00				
501,000.00	500,000.00	0.00	1,000.00				

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 REHABILITACION DE ASOCIACION GANADERA LOCAL

AGUA PRIETA		AGUA PRIETA			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500	100.00
501,000.00	500,000.00	0.00	1,000.00				
501,000.00	500,000.00	0.00	1,000.00				

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 REMODELACION DE ASOCIACION GANADERA LOCAL GENERAL EN ALAMOS

ALAMOS		ALAMOS			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	100	100.00
751,000.00	750,000.00	0.00	1,000.00				
751,000.00	750,000.00	0.00	1,000.00				

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SS ] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00055/0002 REHABILITACION DE CORRALES Y BEBEDEROS EN ASOCIACION GANADERA LOCAL

ALTA	ALTA			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	300	100.00
601,000.00	600,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
601,000.00	600,000.00	0.00	1,000.00			

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE ENTRADA EN BACADEHUACHI

BACADEHUACHI	BACADEHUACHI			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	1500	100.00
518,000.00	517,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
518,000.00	517,000.00	0.00	1,000.00			

C-00055/0002 REHABILITACION DE GANADERA

BACADEHUACHI	BACADEHUACHI			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	200	100.00
300,000.00	299,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
300,000.00	299,000.00	0.00	1,000.00			

C-00055/0002 REMODELACION DE ASOCIACION GANADERA LOCAL

BACERAC	BACERAC			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	80	100.00
751,000.00	750,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
751,000.00	750,000.00	0.00	1,000.00			

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL

BACERAC	BACERAC			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	150	90.00
501,000.00	500,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
501,000.00	500,000.00	0.00	1,000.00			

C-00055/0002 REHABILITACION DE ASOCIACION GANADERA LOCAL

BACOACHI	BACOACHI			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	250	100.00
601,000.00	600,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
601,000.00	600,000.00	0.00	1,000.00			

C-00055/0002 REMODELACION DE ASOCIACION GANADERA LOCAL GENERAL DE BAVISPE

BAVISPE	BAVISPE			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	80	100.00
701,000.00	700,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
701,000.00	700,000.00	0.00	1,000.00			

C-00055/0002 REMODELACION DE ASOCIACION GANADERA LOCAL

BAVISPE	BAVISPE			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	500	100.00
551,000.00	550,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
551,000.00	550,000.00	0.00	1,000.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SS ] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE ARENA DE RODEO

CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	1	800	
641,000.00	640,000.00			C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
641,000.00	640,000.00			

C-00055/0002 REHABILITACION DE IGLESIA DE FATIMA

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	1	360	
421,000.00	420,000.00			C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
421,000.00	420,000.00			

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE CASA DE RETIRO JUAN PABLO II

CAJEME	COCORIT	OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	1	130	
291,000.00	290,000.00			C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
291,000.00	290,000.00			

C-00055/0002 REHABILITACION DE ASOCIACION GANADERA LOCAL

CAJEME	CUMURIPA (LA CALERA)	OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	1	500	
501,000.00	500,000.00			C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
501,000.00	500,000.00			

C-00055/0002 REMODELACION DE ASOCIACION GANADERA DE LA LOMA DE GUAMUCHI

CAJEME	LOMA DE GUAMUCHIL	OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	1	70	
751,000.00	750,000.00			C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
751,000.00	750,000.00			

C-00055/0002 REHABILITACION DE CASA CURAL

CUMPAS	CUMPAS	OBRA	PERSONAS	90.00
0.00	0.00	1	100	
400,000.00	399,000.00			C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
400,000.00	399,000.00			

C-00055/0002 REMODELACION DE ASOCIACION GANADERA LOCAL

FRONTERAS	ESQUEDA	OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	1	150	
501,000.00	500,000.00			C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
501,000.00	500,000.00			

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE ARENA DE RODEO

FRONTERAS	TURICACHI	OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	1	200	
680,000.00	679,000.00			C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013
680,000.00	679,000.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SS ] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00055/0002 COSNTRUCCION DE OFICINA EN ASOCIACION CIVIL MUJER CONTIGO MC

GRANADOS	GRANADOS			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	100	100.00
200,000.00	199,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
200,000.00	199,000.00	0.00	1,000.00			

C-00055/0002 REHABILITACION DE IGLESIA SAN ISIDRO

GRANADOS	GRANADOS			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	200	90.00
650,000.00	649,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
650,000.00	649,000.00	0.00	1,000.00			

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE SEMINARIO FRANCISCANO SAN ANTONIO DE PADUA SEGUNDA ETAPA

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	330	100.00
298,000.00	297,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
298,000.00	297,000.00	0.00	1,000.00			

C-00055/0002 REHABILITACION DE IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS

GUAYMAS	SANTA CLARA			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	300	80.00
787,000.00	786,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
787,000.00	786,000.00	0.00	1,000.00			

C-00055/0002 REHABILITACION DE PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

GUAYMAS	VICAM PUEBLO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	200	80.00
714,000.00	713,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
72,300.00	71,300.00	0.00	1,000.00			

C-00055/0002 REHABILITACION DE IGLESIA SANTA CRUZ

HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	400	70.00
810,000.00	809,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
810,000.00	809,000.00	0.00	1,000.00			

C-00055/0002 REHABILITACION DE ACCESO A IGLESIA SAN JOSE

HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	350	100.00
500,000.00	499,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
500,000.00	499,000.00	0.00	1,000.00			

C-00055/0002 REHABILITACION DE IGLESIA TEMPLO SAN AGUSTIN

HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	200	100.00
550,691.38	549,691.38	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
550,691.38	549,691.38	0.00	1,000.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	No. Obra - Cve. Programática	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[ SS ] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00055/0002 REHABILITACION DE SEPTIMA IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS A.R.

HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	300	100.00
400,000.00	399,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
400,000.00	399,000.00	0.00	1,000.00			

C-00055/0002 REHABILITACION DE IGLESIA PADRE NUESTRO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	500	100.00
551,000.00	550,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
551,000.00	550,000.00	0.00	1,000.00			

C-00055/0002 REHABILITACION DE TEMPLO SAN ISIDRO LABRADOR

HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	500	100.00
301,000.00	300,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
301,000.00	300,000.00	0.00	1,000.00			

C-00055/0002 REHABILITACION DE CENTRO DE EDUCACION CRISTIANA (SEXTA IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS, DISTRITO DE HERMOSILLO A.R.)

HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	185	100.00
301,000.00	300,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
301,000.00	300,000.00	0.00	1,000.00			

C-00055/0002 REHABILITACION DE ASOCIACION GANADERA DE HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	500	80.00
470,500.00	470,000.00	0.00	500.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
470,500.00	470,000.00	0.00	500.00			

C-00055/0002 PAVIMENTACION EN ALBERGUE SANTANENSE

HERMOSILLO	HERMOSILLO			M2	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	680	150	80.00
810,000.00	809,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
810,000.00	809,000.00	0.00	1,000.00			

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE CUM EN ASOCIACION GANADERA LOCAL

HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	500	100.00
701,000.00	700,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
701,000.00	700,000.00	0.00	1,000.00			

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE SALON DE CATECISMO EN IGLESIA JUAN PABLO II

HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	730	100.00
691,000.00	690,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
691,000.00	690,000.00	0.00	1,000.00			





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SS ] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE SALONES EN PARROQUIA SAN CARLO BORRAMEO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	300	80.00
601,000.00	600,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
601,000.00	600,000.00	0.00	1,000.00			

C-00055/0002 TERMINACION DE IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA

HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	100	80.00
727,000.00	726,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
727,000.00	726,000.00	0.00	1,000.00			

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE BAÑOS

HERMOSILLO	SAN LUIS			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	100	100.00
88,500.00	88,000.00	0.00	500.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
88,500.00	88,000.00	0.00	500.00			

C-00055/0002 REMODELACION DE ASOCIACION GANADERA LOCAL

HUACHINERA	HUACHINERA			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	300	100.00
601,000.00	600,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
601,000.00	600,000.00	0.00	1,000.00			

C-00055/0002 AMPLIACION DE SALON DE EVENTOS "SERGIO EFRAIN PLACENCIA LOPEZ"

HUACHINERA	HUACHINERA			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	300	60.00
450,000.00	449,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
450,000.00	449,000.00	0.00	1,000.00			

C-00055/0002 REHABILITACION DE ASOCIACION GANADERA HUASACA

HUASABAS	HUASABAS			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	250	100.00
501,000.00	500,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
501,000.00	500,000.00	0.00	1,000.00			

C-00055/0002 REMODELACION DE ASOCIACION GANADERA DE HUASABAS

HUASABAS	HUASABAS			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	80	100.00
751,000.00	750,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
751,000.00	750,000.00	0.00	1,000.00			

C-00055/0002 REMODELACION DE ASOCIACION GANADERA

HUATABAMPO	EJIDO 10 DE ABRIL			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	150	100.00
751,000.00	750,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
751,000.00	750,000.00	0.00	1,000.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros			Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SS ] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE ARENA DE RODEO

HUEPAC	HUEPAC		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	1	250	100.00
681,000.00	680,000.00	0.00			
681,000.00	680,000.00	0.00			

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 REHABILITACION DE ASOCIACION GANADERA LOCAL

IMURIS	IMURIS		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	1	300	100.00
501,000.00	500,000.00	0.00			
501,000.00	500,000.00	0.00			

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 REMODELACION DE ASOCIACION GANADERA

MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	1	130	100.00
701,000.00	700,000.00	0.00			
701,000.00	700,000.00	0.00			

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 REHABILITACION DE TECHO EN CAPILLA SAN FRANCISCO

MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	1	230	100.00
71,000.00	70,000.00	0.00			
71,000.00	70,000.00	0.00			

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 REHABILITACION DE IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	1	300	50.00
791,000.00	790,000.00	0.00			
791,000.00	790,000.00	0.00			

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 REMODELACION DE ASOCIACION GANADERA LOCAL

MAZATAN	MAZATAN		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	1	120	100.00
601,000.00	600,000.00	0.00			
601,000.00	600,000.00	0.00			

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 REHABILITACION DE RASTRO MUNICIPAL

MOCTEZUMA	MOCTEZUMA		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	1	300	100.00
600,000.00	599,000.00	0.00			
600,000.00	599,000.00	0.00			

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN GANADERA LOCAL

MOCTEZUMA	MOCTEZUMA		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	1	200	100.00
810,000.00	809,000.00	0.00			
810,000.00	809,000.00	0.00			

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SS ] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00055/0002 ADECUACION DE EDIFICIO PARA CASA HOGAR

MOCTEZUMA	MOCTEZUMA		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	1	200	100.00
500,500.00	500,000.00	0.00			
500,500.00	500,000.00	0.00			

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 REHABILITACION DE ASOCIACION GANADERA LOCAL SEGUNDA ETAPA

MOCTEZUMA	MOCTEZUMA		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	1	600	100.00
601,000.00	600,000.00	0.00			
601,000.00	600,000.00	0.00			

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 REMODELACION DE DISPENSARIO

MOCTEZUMA	LLANO, EL		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	1	200	100.00
201,000.00	200,000.00	0.00			
201,000.00	200,000.00	0.00			

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 REMODELACION DE ASOCIACION GANADERA LOCAL

NACORI CHICO	NACORI CHICO		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	1	300	100.00
501,000.00	500,000.00	0.00			
501,000.00	500,000.00	0.00			

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 REMODELACION DE ASOCIACION GANADERA LOCAL GENERAL INDIGENA GANADERA A.G.

NAVOJOA	NAVOJOA		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	1	70	100.00
751,000.00	750,000.00	0.00			
751,000.00	750,000.00	0.00			

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 REHABILITACION DE ASOCIACION GANADERA LOCAL OVINOS DEL SUR

NAVOJOA	NAVOJOA		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	1	150	100.00
501,000.00	500,000.00	0.00			
501,000.00	500,000.00	0.00			

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 REMODELACION DE ASOCIACION GANADERA LOCAL GENERAL NACIMIENTO DEL ARROYO DEL COCORAQUE

NAVOJOA	FUNDICION		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	1	50	100.00
751,000.00	750,000.00	0.00			
751,000.00	750,000.00	0.00			

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE ALBERGUE EN CENTRO DE INTEGRACION PARA ADICTOS Y ALCOHOLICOS EN RECUPERACION A.C.

NOGALES	HEROICA NOGALES		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	1	270	100.00
401,000.00	400,000.00	0.00			
401,000.00	400,000.00	0.00			

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SS ] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE SALONES DE CATECISMO EN CAPILLA SANTO NIÑO DE ATOCHA

NOGALES		HEROICA NOGALES			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	200	70.00	
800,000.00	799,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
800,000.00	799,000.00	0.00	1,000.00				

C-00055/0002 REHABILITACION DE CORRALES EN ASOCIACION GANADERA LOCAL

ONAVAS		ONAVAS			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	150	100.00	
501,000.00	500,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
501,000.00	500,000.00	0.00	1,000.00				

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE ARENA DE RODEO

OQUITOA		OQUITOA			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	300	100.00	
801,000.00	800,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
801,000.00	800,000.00	0.00	1,000.00				

C-00055/0002 REHABILITACION EN CASINO DE EVENTOS CASINO MUNICIPAL

OQUITOA		OQUITOA			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	443	25.00	
422,667.10	359,267.04	0.00	63,400.06	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
422,667.10	359,267.04	0.00	63,400.06				

C-00055/0002 REMODELACION DE ASOCIACION GANADERA LOCAL

QUIRIEGO		QUIRIEGO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	120	100.00	
601,000.00	600,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
601,000.00	600,000.00	0.00	1,000.00				

C-00055/0002 REMODELACION DE CASINO MUNICIPAL

RAYON		RAYON			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	150	100.00	
701,000.00	700,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00055/0002 REMODELACION DE ASOCIACION GANADERA LOCAL GENERAL DE TESOPACO

ROSARIO		ROSARIO (TESOPACO)			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	90	100.00	
751,000.00	750,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00055/0002 REHABILITACION DE ASOCIACION GANADERA LOCAL

SAHUARIPA		SAHUARIPA			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	500	80.00	
551,000.00	550,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Municipio		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
No. Obra / Proyecto								
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SS ] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00055/0002 REHABILITACION DE ASOCIACION GANADERA LOCAL

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
SAN JAVIER	SAN JAVIER	1	300	100.00
0.00	0.00			
601,000.00	600,000.00			
0.00	0.00			

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 REHABILITACION DE GANADERA EN SAN IGNACIO RIO MUERTO

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	1	300	100.00
0.00	0.00			
650,000.00	649,000.00			
0.00	0.00			

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ASOCIACION GANADERA LOCAL

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
SAN MIGUEL DE HORCASITAS	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	1	200	100.00
0.00	0.00			
551,000.00	550,000.00			
0.00	0.00			

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA	1	500	100.00
0.00	0.00			
700,000.00	699,000.00			
0.00	0.00			

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 REHABILITACION DE ASOCIACION GANADERA LOCAL

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
SANTA ANA	SANTA ANA	1	250	100.00
0.00	0.00			
501,000.00	500,000.00			
0.00	0.00			

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ASOCIACION GANADERA LOCAL

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
SARIC	SASABE	1	300	100.00
0.00	0.00			
501,000.00	500,000.00			
0.00	0.00			

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 REMODELACION DE ASOCIACION GANADERA LOCAL GENERAL DE SOYOPA

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
SOYOPA	SOYOPA	1	80	100.00
0.00	0.00			
751,000.00	750,000.00			
0.00	0.00			

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0002 REMODELACION DE ASOCIACION GANADERA

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE	1	70	100.00
0.00	0.00			
701,000.00	700,000.00			
0.00	0.00			

C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SS ] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00055/0002 REHABILITACION DE CORRALES EN ASOCIACION GANADERA LOCAL

TRINCHERAS		TRINCHERAS			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	200	100.00	
551,000.00	550,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE DE BAÑOS Y PINTURA EN ASOCIACION GANADERA LOCAL

TUBUTAMA		TUBUTAMA			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	150	100.00	
501,000.00	500,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00055/0002 REMODELACION DE ASOCIACION GANADERA LOCAL

URES		URES			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	500	100.00	
501,000.00	500,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE CORRAL EN ASOCIACION GANADERA

URES		PUEBLO DE ALAMOS			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	200	100.00	
501,000.00	500,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00055/0002 REMODELACION DE ASOCIACION GANADERA DE VILLA HIDALGO

VILLA HIDALGO		VILLA HIDALGO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	90	100.00	
651,000.00	650,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00055/0002 CONSTRUCCION DE CUARTO PARA MOLINO Y REHABILITACION DE LOCAL DE ASOCIACION GANADERA LOCAL

VILLA PESQUEIRA		VILLA PESQUEIRA (MATAPE)			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	200	100.00	
501,000.00	500,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00055/0002 REHABILITACION DE ASOCIACION GANADERA LOCAL

YECORA		YECORA			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	250	100.00	
501,000.00	500,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00055/0002 OBRAS DE GESTION SOCIAL EMERGENTE

VARIOS		VARIAS			PROGRAMA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	2500000	0.00	
824,277.80	824,277.80	0.00	0.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013			
47,286.42	47,286.42	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SS ] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00055/0003 JUNTAS DE PARTICIPACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL

VARIOS	VARIAS	PROGRAMA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	2500	0.00
73,193,232.54	73,193,232.54	C-00055/0003 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
66,776,331.89	66,776,331.89			

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE DORMITORIO EN CENTRO COMUNITARIO DE ATENCION AL MIGRANTE Y NECESITADO

ALTAR	ALTAR	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	500	25.00
105,341.95	79,006.46	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
105,341.95	79,006.46			

C-00055/0004 REHABILITACION DE BASURON MUNICIPAL

ARIVECHI	ARIVECHI	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	850	25.00
84,900.00	72,165.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
84,900.00	72,165.00			

C-00055/0004 REHABILITACION DE IGLESIA CATOLICA VIRGEN DE GUADALUPE

BACUM	VILLA GUADALUPE	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	100	100.00
67,231.60	57,146.86	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
67,231.60	57,146.86			

C-00055/0004 REHABILITACION DE IGLESIA CATOLICA SANTA TERESITA

BACUM	VARIAS	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	200	100.00
146,532.40	124,552.54	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
146,532.40	124,552.54			

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE CASA CURAL Y REMODELACION DE CAMPANARIO EN PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

BANAMICHI	DELICIAS, LAS	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	150	100.00
152,556.90	129,673.37	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
152,556.90	129,673.37			

C-00055/0004 REMODELACION DE SALON DE USOS MULTIPLES

BAVISPE	BAVISPE	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	550	100.00
352,261.46	299,422.20	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
352,261.46	299,422.20			

C-00055/0004 REHABILITACION DE IGLESIA INDIGENA EN LA LOCALIDAD DE LAS ACEITUNITAS

BENITO JUAREZ	ACEITUNITAS	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	450	100.00
100,000.00	85,000.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
100,000.00	85,000.00			

SECRETARIA DE INFRESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SS ] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00055/0004 REHABILITACION DE TEMPLO CASA DE DIOS EN MEXICO

BENITO JUAREZ		VARIAS			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	350	100.00
155,520.00	132,192.00	0.00	0.00	23,328.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
155,520.00	132,192.00	0.00	0.00	23,328.00			

C-00055/0004 REHABILITACION DE IGLESIA SANTA CRUZ

BENITO JUAREZ		VARIAS			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	350	100.00
150,000.00	127,500.00	0.00	0.00	22,500.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
150,000.00	127,500.00	0.00	0.00	22,500.00			

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE AULAS DE TRABAJO PRIMERA ETAPA EN ESTACIA ALZHEIMER DORITA OJEDA I.A.P.

CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	33	25.00
569,772.88	398,841.02	0.00	0.00	170,931.86	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
569,772.88	398,841.02	0.00	0.00	170,931.86			

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE PISO DE ADOQUIN, CONCRETO Y BANCAS EN ATRIO DE LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS

CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2000	25.00
286,783.30	200,748.31	0.00	0.00	86,034.99	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
286,783.30	200,748.31	0.00	0.00	86,034.99			

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE LOSA Y FIRME DE CONCRETO EN PARROQUIA JUAN PABLO II

CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	400	25.00
369,592.54	258,714.78	0.00	0.00	110,877.76	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
369,592.54	258,714.78	0.00	0.00	110,877.76			

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE BARRA, FALSO PLAFON E INSTALACIONES ELECTRICAS EN CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

CAJEME		ANTONIO ROSALES (GENERAL ANTONIO R.)			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	100	25.00
259,891.26	181,923.88	0.00	0.00	77,967.38	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
259,891.26	181,923.88	0.00	0.00	77,967.38			

C-00055/0004 REHABILITACION DE IGLESIA EVANGELICA BETANIA

CARBO		CARBO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	250	25.00
212,341.58	180,490.34	0.00	0.00	31,851.24	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
212,341.58	180,490.34	0.00	0.00	31,851.24			

C-00055/0004 REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO MUNICIPAL

CARBO		CARBO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	200	25.00
239,257.23	203,368.65	0.00	0.00	35,888.58	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
239,257.23	203,368.65	0.00	0.00	35,888.58			



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SS ] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE CERCO EN IGLESIA CATOLICA DIVINO NIÑO JESUS

CUMPAS	CUMPAS			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	126	100.00
193,656.26	164,607.82	0.00	29,048.44	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
193,656.26	164,607.82	0.00	29,048.44			

C-00055/0004 REHABILITACION DE IGLESIA CATOLICA SAN FRANCISCO DE ASIS

CUMPAS	TEONADEPA			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	453	100.00
326,016.99	277,114.44	0.00	48,902.55	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
326,016.99	277,114.44	0.00	48,902.55			

C-00055/0004 SUBESTACION ELECTRICA EN IGLESIA DE DIOS EN MEXICO DEL EVANGELIO COMPLETO

EMPALME	EMPALME			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	200	25.00
220,663.18	165,497.00	0.00	55,166.18	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
220,663.18	165,497.00	0.00	55,166.18			

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE IGLESIA DE DIOS EN MEXICO DEL EVANGELIO COMPLETO SEGUNDA ETAPA

EMPALME	EMPALME			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000	25.00
231,635.90	173,727.00	0.00	57,908.90	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
231,635.90	173,727.00	0.00	57,908.90			

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE CASA DEL MAESTRO

EMPALME	SANTA MARIA (DE GUAYMAS)			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	250	25.00
202,719.28	152,039.00	0.00	50,680.28	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
202,719.28	152,039.00	0.00	50,680.28			

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE CASA DEL MAESTRO

EMPALME	URSULO GALVAN			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	250	25.00
202,719.28	152,039.00	0.00	50,680.28	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
202,719.28	152,039.00	0.00	50,680.28			

C-00055/0004 REHABILITACION DE IGLESIA INMACULADA CONCEPCION

ETCHOJOA	ETCHOJOA			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	7000	25.00
578,688.84	491,885.00	0.00	86,803.84	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
578,688.84	491,885.00	0.00	86,803.84			

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA VIRGEN DE FATIMA PRIMERA ETAPA

ETCHOJOA	ETCHOJOA			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	9710	25.00
247,209.94	210,128.00	0.00	37,081.94	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
247,209.94	210,128.00	0.00	37,081.94			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SS ] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN IGLESIA DE DIOS EN MEXICO EVANGELIO COMPLETO A.R.

ETCHOJOA	BACAME NUEVO	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	750	25.00
260,000.00	221,000.00			
260,000.00	221,000.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 REHABILITACION DE RASTRO MUNICIPAL

HUASABAS	HUASABAS	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	250	100.00
48,800.00	31,653.00			
48,800.00	31,653.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLONICA EN ALBERGUE SANTISIMA TRINIDAD

HUATABAMPO	HUATABAMPO	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	1650	25.00
144,842.14	123,115.82			
144,842.14	123,115.82			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 INSTALACION DE SUBESTACION Y SISTEMA DE MEDIA TENSION EN PARROQUIA DEL SANTUARIO DE GUADALUPE

HUATABAMPO	HUATABAMPO	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	30450	25.00
472,311.79	401,465.02			
472,311.79	401,465.02			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLONICA EN TEMPLO LA PESCA MILAGROSA

HUATABAMPO	LUIS ECHEVERRIA ZUNO	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	419	25.00
83,052.71	70,594.80			
83,052.71	70,594.80			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLONICA EN IGLESIA VIRGEN DE GUADALUPE

HUATABAMPO	VARIAS	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	363	25.00
154,277.52	131,135.89			
154,277.52	131,135.89			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 REMODELACION DE IGLESIA CASA DE DIOS

NACO	NACO	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	100	100.00
53,966.00	40,474.50			
53,966.00	40,474.50			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS PRIMERA ETAPA

NACORI CHICO	NACORI CHICO	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	150	70.00
332,718.24	282,810.00			
332,718.24	282,810.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SS ] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00055/0004 INSTALACION DE PLAFON MODULADO Y LAMPARAS LED EN IGLESIA DIOS ES AMOR

NAVOJOA	NAVOJOA			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	450	25.00
97,996.52	68,597.56	0.00	29,398.96	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
97,996.52	68,597.56	0.00	29,398.96			

C-00055/0004 COLOCACION DE LOSETA CERAMICA Y REHABILITACION DE BAÑOS EN TEMPLO CALVARIO

NAVOJOA	NAVOJOA			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	360	25.00
299,878.87	209,915.21	0.00	89,963.66	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
299,878.87	209,915.21	0.00	89,963.66			

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO E IMPERMEABILIZACION EN IGLESIA GENTIL DE CRISTO

NAVOJOA	NAVOJOA			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	306	25.00
277,949.24	194,564.46	0.00	83,384.78	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
277,949.24	194,564.46	0.00	83,384.78			

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CENTRO DE RETIRO EL BUEN PASTOR

NAVOJOA	ROSALES			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	755	25.00
297,888.60	208,522.02	0.00	89,366.58	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
297,888.60	208,522.02	0.00	89,366.58			

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO CON CUBIERTA DE LAMINA EN IGLESIA DE DIOS EN MEXICO

NAVOJOA	COHUIRIMPO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	818	25.00
278,128.51	194,689.95	0.00	83,438.56	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
278,128.51	194,689.95	0.00	83,438.56			

C-00055/0004 COLOCACION DE LOSETA CERAMICA, CONSTRUCCION DE BAUTISTERIO Y FORJADO DE ESCALONES EN TEMPLO APOSENTO ALTO

NAVOJOA	VARIAS			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	360	25.00
199,075.72	139,353.00	0.00	59,722.72	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
199,075.72	139,353.00	0.00	59,722.72			

C-00055/0004 REHABILITACION DE IGLESIA CATOLICA SAN ISIDRO LABRADOR

OPODEPE	OPODEPE			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	400	70.00
238,708.00	202,901.80	0.00	35,806.20	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
238,708.00	202,901.80	0.00	35,806.20			

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE DISPENSARIO EN IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO

SAHUARIPA	SAHUARIPA			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	400	80.00
362,140.01	307,819.00	0.00	54,321.01	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
362,140.01	307,819.00	0.00	54,321.01			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SS ] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00055/0004 REMODELACION DE IGLESIA CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	1	1113	80.00
0.00	0.00			
438,399.00	372,520.00			
438,399.00	372,520.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE LA MEDALLA MILAGROSA

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	1	450	100.00
0.00	0.00			
405,000.00	344,250.00			
405,000.00	344,250.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
SAN IGNACIO RIO MUERTO	BACHOMOBAMPO	1	560	25.00
0.00	0.00			
405,000.00	344,250.00			
405,000.00	344,250.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA EN IGLESIA LUZ DEL MUNDO

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA	1	1000	25.00
0.00	0.00			
43,950.00	37,320.00			
43,950.00	37,320.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN CENTRO DE FE ESPERAZA Y AMOR A.R.

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA	1	1000	25.00
0.00	0.00			
67,180.00	57,060.00			
67,180.00	57,060.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 REHABILITACION DE CASA CURAL

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1	1200	25.00
0.00	0.00			
60,532.80	51,452.88			
60,532.80	51,452.88			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE GRADAS EN TASTE DE CARRERAS DE CABALLOS

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
TUBUTAMA	SANGRE, LA. (LA SANGRE NUEVA)	1	500	90.00
0.00	0.00			
358,897.31	305,062.71			
358,897.31	305,062.71			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013

C-00055/0004 SUMINISTRO E INSTALACION DE VITROPISO EN SALON DE EVENTOS CUTURALES Y SOCIALES ADIVINO

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
VILLA PESQUEIRA	ADIVINO	1	150	100.00
0.00	0.00			
91,200.00	77,485.00			
91,200.00	77,485.00			

C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SS ] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00055/0004 CONCERTACION DE OBRA PUBLICA PARA LA EJECUCION DE OBRA 2015 EN

VIARIOS	VARIAS			MUNICIPIO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	72	2500	0.00
87,210,074.24	87,210,074.24	0.00	0.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
87,143,895.51	87,143,895.51	0.00	0.00			

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO EN JARDIN DE NIÑOS MARGARITA URUCHURTU

VIARIOS	VARIAS					
0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
249,431.02	174,601.00	0.00	74,830.02	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
249,431.02	174,601.00	0.00	74,830.02			

C-00067/0001 REHABILITACION DE "CENTRO DE ATENCION A LA MUJER"

HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	600	60.00
1,998,000.00	1,998,000.00	0.00	0.00	C-00067/0001 - 1100001700-2202E12E009A000-411061-155FC07		
1,998,000.00	1,998,000.00	0.00	0.00			

C-00067/0002 CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRAL DE FORMACION FAMILIAR, SEGUNDA ESTAPA

HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	862614	100.00
2,747,250.00	2,747,250.00	0.00	0.00	C-00067/0002 - 1100001700-2202E12E009A000-411061-155AC07		
2,747,250.00	2,747,250.00	0.00	0.00			

C-00067/0003 CONSTRUCCION DE CASA DE LA JUVENTUD, SEGUNDA ETAPA

HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	715071	100.00
6,293,700.00	6,293,700.00	0.00	0.00	C-00067/0003 - 1100001700-2202E11K001A000-411061-155AC07		
6,293,700.00	6,293,700.00	0.00	0.00			

476,883,252.57	476,883,252.57	0.00	0.00			105
333,927,637.16	331,518,516.62	0.00	2,409,120.54	<b>Total Modalidad</b>		182 Obras
253,179,613.51	250,788,492.97	0.00	2,391,120.54			132

[ U3 ] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

C-00015/0007 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, EN LA COLONIA

MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO			PERSONA	
8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.000	26605
8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	0.00	C-00015/0007 - 1100000200-2201E40KA10A000-613142-155AC03	
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00015/0023 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SAN CARLOS

GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)			PERSONA	
1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.000	2264
1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	C-00015/0023 - 1100000200-2201E40KA32A000-613142-155DM10	
0.00	0.00	0.00	0.00		



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ U3 ] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

C-00055/0002 REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO METALICO PARA AGUA

CARBO	CARBO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	500	70.00
387,000.00	386,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00055/0002 INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE BACHEROS

HERMOSILLO	HERMOSILLO			ML	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	245	200	100.00
217,500.00	217,000.00	0.00	500.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00055/0002 AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN CALLE TRES ALAMOS

RAYON	RAYON			ML	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	180	120	100.00
501,000.00	500,000.00	0.00	1,000.00	C-00055/0002 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, PILAS Y CERCO PERIMETRAL EN EL SISTE DE AGUA POTABLE

ARIVECHI	TARACHI			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	650	25.00
416,100.00	353,685.00	0.00	62,415.00	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
416,100.00	353,685.00	0.00	62,415.00			

C-00055/0004 LINEA ELECTRICA PARA ALIMENTAR POZO DE CALLE 700 SEGUNDA ETAPA

BACUM	PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77)			POSTES	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	12	3000	100.00
559,445.79	475,528.92	0.00	83,916.87	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
559,445.79	475,528.92	0.00	83,916.87			

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y POZO DE AGUA POTABLE

MOCTEZUMA	MOCTEZUMA			ML	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	267	4300	25.00
89,617.56	76,174.92	0.00	13,442.64	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
89,617.56	76,174.92	0.00	13,442.64			

C-00055/0004 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN PILA DE AGUA POTABLE

OQUITOA	OQUITOA			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	443	25.00
75,695.20	64,340.92	0.00	11,354.28	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
75,695.20	64,340.92	0.00	11,354.28			

C-00055/0004 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES

SUAQUI GRANDE	SUAQUI GRANDE			ML	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	650	1500	100.00
221,324.76	188,126.04	0.00	33,198.72	C-00055/0004 - 1100001700-2201E11K001A000-411061-151A013		
221,324.76	188,126.04	0.00	33,198.72			

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros			Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatad	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00			2
	12,467,683.31	12,260,855.80	0.00	206,827.51	<b>Total Modalidad</b>		10 Obras
	1,362,183.31	1,157,855.80	0.00	204,327.51			5

[ U4 ] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS

C-00012/0029 EMBOBEDAMIENTO DEL CANAL VILLAS DEL PITIC Y CONSTRUCCION DE

HERMOSILLO	HERMOSILLO			PERSONA	
6,595,100.00	6,595,100.00	0.00	0.00	715061	0.00
6,595,100.00	6,595,100.00	0.00	0.00		C-00012/0029 - 1100000200-2201E40KA19A000-612232-155AC07
0.00	0.00	0.00	0.00		

65,500,000.00	65,500,000.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		C-00012/0029 - 1100000200-2201E40KA19A000-615142-155FT07
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00015/0013 CONSTRUCCION DE DUCTO PLUVIAL EN LA PROLONGACION DE LA CALLE SAN

HERMOSILLO	HERMOSILLO			PERSONA	
15,916,577.00	15,916,577.00	0.00	0.00	715061	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		C-00015/0013 - 1100000200-2201E40KA24A000-613142-155AC07
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00015/0015 CONSTRUCCION DE DUCTO PLUVIAL EN EL ARROYO SAN PATRICIO TERCER

HERMOSILLO	HERMOSILLO			PERSONA	
50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	715061	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		C-00015/0015 - 1100000200-2201E40KA26A000-614272-155DM07
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00065/0001 NC2-633.- AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN COLONIA EL SASABE

MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO			METRO LINEAL	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	850	120	0.00
840,776.79	840,776.79	0.00	0.00			C-00065/0001 - 1100000200-2103E12K010A000-614092-145AC03
0.00	0.00	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00		
8,100.47	8,100.47	0.00	0.00		C-00065/0001 - 1100000200-2103E12K010A000-121012-145AC03
0.00	0.00	0.00	0.00		

0.00	0.00	0.00	0.00		
5,550.00	5,550.00	0.00	0.00		C-00065/0001 - 1100000200-2103E12K010A000-375012-145AC03
0.00	0.00	0.00	0.00		



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros			Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ U4 ] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS

0.00	0.00	0.00	0.00					
1,100.00	1,100.00	0.00	0.00					
0.00	0.00	0.00	0.00					
138,011,677.00	138,011,677.00	0.00	0.00				3	
7,450,627.26	7,450,627.26	0.00	0.00				2	
0.00	0.00	0.00	0.00				0	
<b>Total Modalidad</b>								

[ UB ] CAMINOS RURALES

C-00110/0001 RECONSTRUCCION DE CAMINO CALLE 600 VARIOS TRAMOS DEL KM 20+100 AL KM 40+700, CAJEME

CAJEME	VARIAS	PROYECTO	PERSONAS	
0.00	0.00	19138.000	3158.000	0.00
7,435,556.71	7,435,556.71			
0.00	0.00			

C-00110/0001 - 1100001600-3501E41K011A000-411061-155GZ11

0.00	0.00	0.00	0.00
129,181.03	129,181.03	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

C-00110/0001 - 1100001600-3501E41K011A000-411111-155GZ11

C-00110/0002 RECONSTRUCCION DE CAMINO CALLE 900 VARIOS TRAMOS DEL KM 8+200 AL KM 36+139, CAJEME

CAJEME	VARIAS	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	20573.000	13124.000	0.00
7,363,318.97	7,363,318.97			
0.00	0.00			

C-00110/0002 - 1100001600-3501E41K011A000-411061-155GZ11

0.00	0.00	0.00	0.00
129,181.03	129,181.03	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

C-00110/0002 - 1100001600-3501E41K011A000-411111-155GZ11

C-00110/0003 RECONSTRUCCION DEL CAMINO BACABACHI HUATABAMPO VARIOS TRAMOS DEL KM 5+600 AL KM 25+500, NAVOJOA

NAVOJOA	NAVOJOA	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	35700.000	15000.000	0.00
14,726,637.93	14,726,637.93			
0.00	0.00			

C-00110/0003 - 1100001600-3501E41K011A000-411061-155GZ12

0.00	0.00	0.00	0.00
258,362.07	258,362.07	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

C-00110/0003 - 1100001600-3501E41K011A000-411111-155GZ12





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
					No. Obra - Cve. Programática				
	0.00	0.00	0.00	0.00			0		
	30,042,237.74	30,042,237.74	0.00	0.00	<b>Total Modalidad</b>		3	Obras	
	0.00	0.00	0.00	0.00			0		

[ UC ] CARRETERAS ALIMENTADORAS

C-00054/0001 NC2-526.- MODERNIZACIÓN DE CARRETERA "PASO POR BÁCUM" E.C.

BACUM	BACUM	KILOMETRO	PERSONAS	
0.00	0.00	3.42	22821	100.00
27,785,375.94	27,785,375.94			
27,738,839.88	27,738,839.88			

C-00054/0001 - 1100000200-3501E41K006A000-625022-145FL10

0.00	0.00	0.00	0.00	
593,465.35	593,465.35	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	

C-00054/0001 - 1100000200-3501E41K006A000-615122-145FL10

C-00004/0001 CONSERVACIÓN DE LA RED CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA- RESIDENCIA SLRC

VARIOS	VARIAS		PERSONA	
4,422,598.80	4,422,598.80	0.00	2662492	66.06
0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00		

C-00004/0001 - 1100001600-3501E40KAEBAA000-411061-155DM13

C-00004/0002 CONSERVACIÓN DE LA RED CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA- RESIDENCIA CABORCA

VARIOS	VARIAS		PERSONA	
6,838,254.18	6,838,254.18	0.00	2662492	66.05
0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00		

C-00004/0002 - 1100001600-3501E40KAEBAA000-411061-155DM13

C-00004/0003 CONSERVACIÓN DE LA RED CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA- RESIDENCIA MAGDALENA

VARIOS	VARIAS		PERSONA	
5,723,564.45	5,723,564.45	0.00	2662492	61.42
0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00		

C-00004/0003 - 1100001600-3501E40KAEDA000-411061-155DM13

C-00004/0004 CONSERVACIÓN DE LA RED CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA- RESIDENCIA HERMOSILLO

VARIOS	VARIAS		PERSONA	
10,460,539.52	10,460,539.52	0.00	2662492	73.50
0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00		

C-00004/0004 - 1100001600-3501E40KAEEA000-411061-155DM13

C-00004/0005 CONSERVACIÓN DE LA RED CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA- RESIDENCIA MAZATAN

VARIOS	VARIAS		PERSONA	
4,743,248.91	4,743,248.91	0.00	2662492	100.00
0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00		

C-00004/0005 - 1100001600-3501E40KAEEA000-411061-155DM13



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Municipio		Localidad					
No. Obra / Proyecto									
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[ UC ] CARRETERAS ALIMENTADORAS

C-00004/0006 CONSERVACIÓN DE LA RED CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA- RESIDENCIA MOCTEZUMA

VARIOS		VARIAS		PERSONA			
4,342,179.62	4,342,179.62	0.00	0.00	0.000	2662492	68.27	
0.00	0.00	0.00	0.00	C-00004/0006 - 1100001600-3501E40KAF0A000-411061-155DM13			
0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00004/0007 CONSERVACIÓN DE LA RED CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA- RESIDENCIA CD. OBREGÓN

VARIOS		VARIAS		PERSONA			
10,627,811.42	10,627,811.42	0.00	0.00	0.000	2662492	79.50	
0.00	0.00	0.00	0.00	C-00004/0007 - 1100001600-3501E40KAF1A000-411061-155DM13			
0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00004/0008 CONSERVACIÓN DE LA RED CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA- RESIDENCIA NAVOJOA

VARIOS		VARIAS		PERSONA			
8,188,840.18	8,188,840.18	0.00	0.00	0.000	2662492	75.50	
0.00	0.00	0.00	0.00	C-00004/0008 - 1100001600-3501E40KAF2A000-411061-155DM13			
0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00004/0009 CONSERVACIÓN DEL PARQUE DE MAQUINARIA

VARIOS		VARIAS		PERSONA			
4,652,962.92	4,652,962.92	0.00	0.00	0.000	2662492	100.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	C-00004/0009 - 1100001600-3501E40KAF3A000-411061-155DM13			
0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00005/0001 RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA EL

VARIOS		VARIAS		PERSONA			
63,250,000.00	63,250,000.00	0.00	0.00	0.000	2662492	0.00	
1,987,389.94	1,987,389.94	0.00	0.00	C-00005/0001 - 1100001600-3501E40KAEAA000-411061-155FT13			
0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00006/0001 MODERNIZACIÓN DE PASO POR BACUM

VARIOS		VARIAS		PERSONA			
78,000,000.00	78,000,000.00	0.00	0.00	0.000	2662492	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	C-00006/0001 - 1100001600-3501E40KAE6A000-411061-155FT13			
0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00006/0002 REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CARRETERA ESPERANZA-HORNOS

VARIOS		VARIAS		PERSONA			
40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.000	2662492	56.15	
839,200.00	839,200.00	0.00	0.00	C-00006/0002 - 1100001600-3501E40KAE7A000-411061-155FT13			
0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00007/0001 ENTRONQUE ARIBABI CARRETERA MEXICO 002 TRAMO IMURIS-CANANEA

VARIOS		VARIAS		PERSONA			
34,300,000.00	34,300,000.00	0.00	0.00	0.000	2662492	0.00	
29,014,232.61	29,014,232.61	0.00	0.00	C-00007/0001 - 1100001600-3501E40KADCA000-411061-155FT13			
0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ UC ] CARRETERAS ALIMENTADORAS

C-00007/0002 ENTRONQUE CARRETERA SAN PEDRO DE LA CUEVA- SAN JOSÉ DE BATUC-

VARIOS	VARIAS					
45,700,000.00	45,700,000.00	0.00	0.00	0.000	PERSONA	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		2662492	
0.00	0.00	0.00	0.00	C-00007/0002 - 1100001600-3501E40KADDA000-411061-155FT13		

C-00007/0003 MODERNIZACIÓN DE PASO POR BACUM

VARIOS	VARIAS					
2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.000	PERSONA	0.00
2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		2662492	
0.00	0.00	0.00	0.00	C-00007/0003 - 1100001600-3501E40KADFA000-411061-155FT13		

C-00074/0002 FA-002.- TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR

HUATABAMPO	VARIAS					
0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	PERSONAS	0.00
1,878,877.09	1,878,877.09	0.00	0.00	32	789	
1,878,877.09	1,878,877.09	0.00	0.00	C-00074/0002 - 1100001600-3501E41K008A000-411061-145DM12		

C-00074/0003 NC2-504- RECARPETEO DE LA CARRETERA HERMOSILLO-MAZATAN EN VARIOS

VARIOS	VARIAS					
0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONAS	100.00
23,501,532.31	23,501,532.31	0.00	0.00	59.9	785692	
23,501,532.31	23,501,532.31	0.00	0.00	C-00074/0003 - 1100001600-3501E41K005A000-411061-145FL13		

C-00074/0004 NC2-505- RECARPETEO DE LA CARRETERA SAN PEDRO-ZAMORA-PESQUEIRA EN

VARIOS	VARIAS					
0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONAS	100.00
8,538,279.94	8,538,279.94	0.00	0.00	14.36	792724	
8,538,279.94	8,538,279.94	0.00	0.00	C-00074/0004 - 1100001600-3501E41K005A000-411061-145FL13		

C-00074/0005 NC2-531- CONSTRUCCION DE LA CARRETERA AGUA PRIETA-BAVISPE, INCLUYE ENTRONQUE EN EL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 15+000 PRIMERA

VARIOS	VARIAS					
0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONAS	100.00
43,969,335.83	43,969,335.83	0.00	0.00	15	80592	
43,969,335.83	43,969,335.83	0.00	0.00	C-00074/0005 - 1100001600-3501E41K004A000-411061-145FL13		

C-00074/0006 NC2-244- MODERNIZACION DE LA CARRETERA ESPERANZA-HORNOS DEL KM

CAJEME	VARIAS					
0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONAS	100.00
39,616,682.26	39,616,682.26	0.00	0.00	5.14	409310	
39,616,682.26	39,616,682.26	0.00	0.00	C-00074/0006 - 1100001600-3501E41K006A000-411061-145FF11		

C-00074/0007 NC2-500- CONSTRUCCION DEL CAMINO; EC. (SAN PEDRO DE LA CUEVA-SAN JOSE DEBATUC) EMBARCADERO PRIMER ETAPA (CONSTRUCCION DE PUENTE)

SAN PEDRO DE LA CUEVA	VARIAS					
0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	100.00
4,847,392.21	4,847,392.21	0.00	0.00	1	1604	
4,847,392.21	4,847,392.21	0.00	0.00	C-00074/0007 - 1100001600-3501E41K004A000-411061-145FF08		



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
					No. Obra - Cve. Programática			

[ UC ] CARRETERAS ALIMENTADORAS

C-00074/0008 NC2-249- CONSERVACION DE LA CARRETERA IMURIS-TERRENATE EN VARIOS TRAMOS DEL KM 0+000 AL KM 8+400							
	IMURIS	VARIAS			KILOMETRO	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	8.4	12316	
	2,456,164.10	2,456,164.10	0.00	0.00	C-00074/0008 - 1100001600-3501E41K005A000-411061-145FF03		
	2,456,164.10	2,456,164.10	0.00	0.00			
C-00074/0009 NC2-491- CONSERVACION DE LA CALLE 12 NORTE EN VARIOS TRAMOS AISLADOS DEL KM 7+000 AL KM 15+215							
	HERMOSILLO	VARIAS			KILOMETRO	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	784342	
	1,393,244.72	1,393,244.72	0.00	0.00	C-00074/0009 - 1100001600-3501E41K005A000-411061-145FF07		
	1,393,244.72	1,393,244.72	0.00	0.00			
C-00074/0010 NC2-492- CONSERVACION DE LA CALLE 20 SUR EN VARIOS TRAMOS DEL KM 0+000 AL KM 10+952							
	HERMOSILLO	VARIAS			KILOMETRO	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	9.76	784322	
	2,345,102.40	2,345,102.40	0.00	0.00	C-00074/0010 - 1100001600-3501E41K005A000-411061-145FF07		
	2,345,102.40	2,345,102.40	0.00	0.00			
C-00074/0011 NC2-493- CONSERVACION DE LA CALLE 36 NORTE EN EL TRAMO DEL KM 30+237 AL KM 35+700							
	HERMOSILLO	VARIAS			KILOMETRO	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	5.46	784322	
	114,069.14	114,069.14	0.00	0.00	C-00074/0011 - 1100001600-3501E41K005A000-411061-145FF07		
	114,069.14	114,069.14	0.00	0.00			
C-00074/0012 NC2-494- CONSERVACION DE LA CALLE SIETE CERROS-COSTA RICA EN							
	HERMOSILLO	VARIAS			KILOMETRO	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	5.85	10000	
	6,823,709.54	6,823,709.54	0.00	0.00	C-00074/0012 - 1100001600-3501E41K005A000-411061-145FF07		
	6,823,709.54	6,823,709.54	0.00	0.00			
C-00074/0013 NC2-495- CONSERVACION DE LA CARRETERA CALLE 12 SUR EN VARIOS							
	HERMOSILLO	VARIAS			KILOMETRO	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	12.15	784342	
	1,487,469.40	1,487,469.40	0.00	0.00	C-00074/0013 - 1100001600-3501E41K005A000-411061-145FF07		
	1,487,469.40	1,487,469.40	0.00	0.00			
C-00074/0014 NC2-496- CONSERVACION DE LA CARRETERA SAHUARIPA-SAN NICOLAS EN							
	VARIOS	VARIAS			KILOMETRO	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	5.54	12066	
	6,589,217.30	6,589,217.30	0.00	0.00	C-00074/0014 - 1100001600-3501E41K005A000-411061-145FF13		
	6,589,217.30	6,589,217.30	0.00	0.00			
C-00074/0015 NC2-497- CONSERVACION DE LA CARRETERA SAHUARIPA-TEPACHE EN EL							
	VARIOS	VARIAS			KILOMETRO	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	15	9385	
	5,848,284.92	5,848,284.92	0.00	0.00	C-00074/0015 - 1100001600-3501E41K005A000-411061-145FF13		
	5,848,284.92	5,848,284.92	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Municipio		Localidad					
No. Obra / Proyecto									
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[ UC ] CARRETERAS ALIMENTADORAS

C-00074/0016 NC2-498- CONSERVACION DE LA CARRETERA MAZOCAHUI-ARIZPE-CANANEA EN									
VARIOS		VARIAS		KILOMETRO		PERSONAS		100.00	
0.00		0.00		3.2		39520			
-----		-----		-----		-----			
3,835,546.00		3,835,546.00		0.00		0.00		C-00074/0016 - 1100001600-3501E41K005A000-411061-145FF13	
-----		-----		-----		-----			
3,835,546.00		3,835,546.00		0.00		0.00			
C-00074/0017 NC2-499- CONSERVACION DE LA CARRETERA MOCTEZUMA-TEPACHE EN VARIOS									
VARIOS		VARIAS		KILOMETRO		PERSONAS		100.00	
0.00		0.00		4		6045			
-----		-----		-----		-----			
2,269,791.87		2,269,791.87		0.00		0.00		C-00074/0017 - 1100001600-3501E41K005A000-411061-145FF13	
-----		-----		-----		-----			
2,269,791.87		2,269,791.87		0.00		0.00			
C-00074/0018 REHABILITACION DE CARRETERA RAYON-CARBO EN VARIOS TRAMOS AISLADOS									
VARIOS		VARIAS		OBRA		PERSONAS		35.00	
0.00		0.00		1		707890			
-----		-----		-----		-----			
25,388,605.98		25,388,605.98		0.00		0.00		C-00074/0018 - 1100001600-3501E41K005A000-411061-155GL13	
-----		-----		-----		-----			
25,388,605.98		25,388,605.98		0.00		0.00			
C-00074/0018 REHABILITACION DE CARRETERA RAYON-CARBO EN VARIOS TRAMOS AISLADOS									
VARIOS		VARIAS		OBRA		PERSONAS		35.00	
0.00		0.00		1		707890			
-----		-----		-----		-----			
445,414.14		445,414.14		0.00		0.00		C-00074/0018 - 1100001600-3501E41K005A000-411111-155GL13	
-----		-----		-----		-----			
445,414.14		445,414.14		0.00		0.00			
C-00074/0019 NC2-257 CARRETERA EL CHOYUDO-HERMOSILLO (PAVIMENTACION DE EL CAMINO A ELCHOYUDO)									
HERMOSILLO		CHOYUDO		KILOMETRO		PERSONAS		100.00	
0.00		0.00		2.52		784342			
-----		-----		-----		-----			
5,285,767.39		5,285,767.39		0.00		0.00		C-00074/0019 - 1100001600-3501E41K004A000-411061-145AD07	
-----		-----		-----		-----			
5,285,767.39		5,285,767.39		0.00		0.00			
C-00074/0020 MODERNIZACION DE LA CARRETERA ESPERANZA-HORNOS DEL KM 6+400 AL KM 9+000INCLUYE 1 PUENTE, CAJEME									
CAJEME		VARIAS		KILOMETRO		PERSONAS		15.00	
0.00		0.00		3		409310			
-----		-----		-----		-----			
39,160,800.00		39,160,800.00		0.00		0.00		C-00074/0020 - 1100001600-3501E41K006A000-411061-155GS11	
-----		-----		-----		-----			
39,160,800.00		39,160,800.00		0.00		0.00			
C-00074/0020 MODERNIZACION DE LA CARRETERA ESPERANZA-HORNOS DEL KM 6+400 AL KM 9+000INCLUYE 1 PUENTE, CAJEME									
CAJEME		VARIAS		KILOMETRO		PERSONAS		15.00	
0.00		0.00		3		409310			
-----		-----		-----		-----			
1,537,286.28		1,537,286.28		0.00		0.00		C-00074/0020 - 1100001600-3501E41K006A000-411111-151A011	
-----		-----		-----		-----			
768,643.14		768,643.14		0.00		0.00			
C-00074/0021 VIALIDAD YAQUI - MAYO									
HUATABAMPO		VARIAS		KILOMETRO		PERSONAS		25.50	
0.00		0.00		3640		79313			
-----		-----		-----		-----			
29,439,386.94		29,439,386.94		0.00		0.00		C-00074/0021 - 1100001600-3501E41K004A000-411061-155GV12	
-----		-----		-----		-----			
29,439,386.94		29,439,386.94		0.00		0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ UC ] CARRETERAS ALIMENTADORAS

	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,151,788.24	1,151,788.24	0.00	0.00					C-00074/0021 - 1100001600-3501E41K006A000-411111-151A012
	575,894.12	575,894.12	0.00	0.00					
C-00074/0022 GASTOS DE INDIRECTOS PARA LA APLICACION DE LOS APOYOS DEL FONDEN POR									
HERMOSILLO		VARIAS			KILOMETRO	PERSONAS			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	45000.000			
	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00					C-00074/0022 - 1100001600-3501E41K005A000-411111-151A007
	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00					
C-00074/0023 ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "BACOBAMPO" SOBRE EL RIO MAYO, UBICADO EN BACOBAMPO, MUNICIPIO DE									
ETCHOJOA		BACOBAMPO			METRO CUADRADO	PERSONAS			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	60717.000			
	318,710.00	318,710.00	0.00	0.00					C-00074/0023 - 1100001600-3501E41K003A000-411061-151A012
	318,710.00	318,710.00	0.00	0.00					
C-00118/0001 CONSERVACION DE CAMINO CALLE 12 SUR, TRAMO DEL KM 7+560 AL KM 17+942 ENHERMOSILLO									
HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	72674.000	12350.000			
	9,817,758.62	9,817,758.62	0.00	0.00					C-00118/0001 - 1100001600-3501E41K005A000-411061-155HJ07
	9,817,758.62	9,817,758.62	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	172,241.38	172,241.38	0.00	0.00					C-00118/0001 - 1100001600-3501E41K005A000-411111-155HJ07
	172,241.38	172,241.38	0.00	0.00					
P-00001/0001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS,									
VARIOS		VARIAS			KILOMETRO	PERSONAS			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	4852.03	2662480			
	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00					P-00001/0001 - 1100001600-3501E41E006A000-411061-151A013
	21,897,151.71	21,897,151.71	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	38,102,848.29	38,102,848.29	0.00	0.00					P-00001/0001 - 1100001600-3501E41E006A000-411061-145DM13
	38,102,848.29	38,102,848.29	0.00	0.00					
	323,250,000.00	323,250,000.00	0.00	0.00					
	398,842,970.13	398,842,970.13	0.00	0.00	<b>Total Modalidad</b>			15	Obras
	354,914,760.62	354,914,760.62	0.00	0.00				29	
								25	

[ UE ] SITIOS HISTORICOS



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ UE ] SITIOS HISTORICOS

C-00076/0001 NC2-089 MUSEO REGIONAL Y BIBLIOTECA EN SAN LUIS RIO COLORADO

SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	PERSONAS	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	158089	100.00
	53,341.43	53,341.43	0.00	0.00	C-00076/0001 - 1100000200-2402E32K006A000-612222-145AF01		
	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00093/0009 CONSTRUCCION DE CONSERVATORIO DE MUSICA FRAY IVO TONECK, GUAYMAS

GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS			OBRA	PERSONAS	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500	69.00
	19,635,517.24	19,635,517.24	0.00	0.00	C-00093/0009 - 1100000200-2402E32K006A000-612012-155GL10		
	7,082,416.80	7,082,416.80	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	344,482.76	344,482.76	0.00	0.00	C-00093/0009 - 1100000200-2402E32K006A000-612222-155GL10		
	102,918.96	102,918.96	0.00	0.00			

C-00093/0010 CONSTRUCCION DEL PARQUE DE ACCESO DEL MUSEO MUSAS, HERMOSILLO

HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	785000	3.50
	10,663,916.87	10,663,916.87	0.00	0.00	C-00093/0010 - 1100000200-2402E32K006A000-612012-155GL07		
	4,123,310.07	4,123,310.07	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	187,086.26	187,086.26	0.00	0.00	C-00093/0010 - 1100000200-2402E32K006A000-612222-155GL07		
	55,107.77	55,107.77	0.00	0.00			

C-00055/0006 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL DEL GOLFO DE SANTA CLARA

SAN LUIS RIO COLORADO		GOLFO DE SANTA CLARA			OBRA	PERSONAS	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	25000	90.00
	3,043,505.17	3,043,505.17	0.00	0.00	C-00055/0006 - 1100001700-2402E32K006A000-411061-155AF01		
	3,043,505.17	3,043,505.17	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	53,394.83	53,394.83	0.00	0.00	C-00055/0006 - 1100001700-2402E32K006A000-411111-155AF01		
	53,394.83	53,394.83	0.00	0.00			

C-00055/0007 CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL "PUEBLITOS

HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	3000	40.00
	13,952,196.42	13,952,196.42	0.00	0.00	C-00055/0007 - 1100001700-2402E32K006A000-411061-155AF07		
	13,952,196.42	13,952,196.42	0.00	0.00			

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD



Gobierno del Estado de Sonora

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros				

No. Obra - Cve. Programática

[ UE ] SITIOS HISTORICOS

	0.00	0.00	0.00	0.00			
	244,775.38	244,775.38	0.00	0.00			C-00055/0007 - 1100001700-2402E32K006A000-411111-155AF07
	244,775.38	244,775.38	0.00	0.00			
C-00055/0008 REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA "ELDON HEASTON							
HERMOSILLO		BAHIA KINO			OBRA	PERSONAS	50.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500	
	2,555,172.41	2,555,172.41	0.00	0.00			C-00055/0008 - 1100001700-2402E32K006A000-411061-155AF07
	2,555,172.41	2,555,172.41	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	44,827.59	44,827.59	0.00	0.00			C-00055/0008 - 1100001700-2402E32K006A000-411111-155AF07
	44,827.59	44,827.59	0.00	0.00			
C-00055/0009 REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA "LA MALINCHE							
HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	50.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000	
	3,931,034.49	3,931,034.49	0.00	0.00			C-00055/0009 - 1100001700-2402E32K006A000-411061-155AF07
	3,931,034.49	3,931,034.49	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	68,965.51	68,965.51	0.00	0.00			C-00055/0009 - 1100001700-2402E32K006A000-411111-155AF07
	68,965.51	68,965.51	0.00	0.00			
C-00055/0010 REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA "BEATRIZ JUVERA							
HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	50.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	800	
	2,751,724.14	2,751,724.14	0.00	0.00			C-00055/0010 - 1100001700-2402E32K006A000-411061-155AF07
	2,751,724.14	2,751,724.14	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	48,275.86	48,275.86	0.00	0.00			C-00055/0010 - 1100001700-2402E32K006A000-411111-155AF07
	48,275.86	48,275.86	0.00	0.00			
C-00055/0011 REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA "SAN BARTOLO							
HERMOSILLO		SAN BARTOLO (SAN JUAN 2)			OBRA	PERSONAS	80.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	450	
	2,555,172.41	2,555,172.41	0.00	0.00			C-00055/0011 - 1100001700-2402E32K006A000-411061-155AF07
	2,555,172.41	2,555,172.41	0.00	0.00			





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ UE ] SITIOS HISTORICOS

	0.00	0.00	0.00	0.00			
	44,827.59	44,827.59	0.00	0.00			C-00055/0011 - 1100001700-2402E32K006A000-411111-155AF07
	44,827.59	44,827.59	0.00	0.00			
C-00055/0012 REHABILITACION DE BIBLIOTECA PUBLICA "SAN PEDRO							
HERMOSILLO		SAN PEDRO EL SAUCITO			OBRA	PERSONAS	80.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	800	
	3,931,034.49	3,931,034.49	0.00	0.00			C-00055/0012 - 1100001700-2402E32K006A000-411061-155AF07
	3,931,034.49	3,931,034.49	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	68,965.51	68,965.51	0.00	0.00			C-00055/0012 - 1100001700-2402E32K006A000-411111-155AF07
	68,965.51	68,965.51	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	64,178,216.36	64,178,216.36	0.00	0.00	<b>Total Modalidad</b>		0
	44,657,625.40	44,657,625.40	0.00	0.00			10 Obras
							9
	2,962,550,009.57	2,962,550,009.57	0.00	0.00			357
	4,996,978,495.71	4,981,681,125.83	0.00	15,297,369.88	<b>Total Dependencia</b>		1363 Obras
	3,688,256,362.95	3,672,979,493.07	0.00	15,276,869.88			1042





Secretaría de Economía

---





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE ECONOMIA  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ 3N ] FOMENTO Y REGULACION DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DSLLO. TECNOLOGICO

C-00047/0001 FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA CONACYT

VARIOS		VARIAS			PERSONA	
16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2662492
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
326,418.12	326,418.12	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9,672.00	9,672.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
61,737.96	61,737.96	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21,564.24	21,564.24	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
43,128.47	43,128.47	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
5,391.12	5,391.12	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE ECONOMIA  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ 3N ] FOMENTO Y REGULACION DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DSLLO. TECNOLOGICO

	5,391.12	5,391.12	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				C-00047/0001 - 1110000500-3101E40FAC9A000-132041-155A013
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	9.60	9.60	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				C-00047/0001 - 1110000500-3101E40FAC9A000-141021-155A013
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	76.80	76.80	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				C-00047/0001 - 1110000500-3101E40FAC9A000-141031-155A013
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,210.16	2,210.16	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				C-00047/0001 - 1110000500-3101E40FAC9A000-141041-155A013
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	13,261.08	13,261.08	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				C-00047/0001 - 1110000500-3101E40FAC9A000-141061-155A013
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4,420.44	4,420.44	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				C-00047/0001 - 1110000500-3101E40FAC9A000-141071-155A013
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	33,152.64	33,152.64	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				C-00047/0001 - 1110000500-3101E40FAC9A000-141091-155A013
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	2,210.16	2,210.16	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				C-00047/0001 - 1110000500-3101E40FAC9A000-141101-155A013
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE ECONOMIA  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ 3N ] FOMENTO Y REGULACION DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DSLLO. TECNOLOGICO

	17,681.40	17,681.40	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00047/0001 - 1110000500-3101E40FAC9A000-142021-155A013			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	75,146.04	75,146.04	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00047/0001 - 1110000500-3101E40FAC9A000-143031-155A013			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	250.08	250.08	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00047/0001 - 1110000500-3101E40FAC9A000-144021-155A013			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	336.00	336.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00047/0001 - 1110000500-3101E40FAC9A000-144061-155A013			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	3,264.12	3,264.12	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00047/0001 - 1110000500-3101E40FAC9A000-151011-155A013			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10,782.12	10,782.12	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00047/0001 - 1110000500-3101E40FAC9A000-154041-155A013			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	29,640.00	29,640.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00047/0001 - 1110000500-3101E40FAC9A000-154091-155A013			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	10,920.00	10,920.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00047/0001 - 1110000500-3101E40FAC9A000-154171-155A013			
	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE ECONOMIA  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ 3N ] FOMENTO Y REGULACION DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DSLLO. TECNOLOGICO

6,469.20	6,469.20	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00				C-00047/0001 - 1110000500-3101E40FAC9A000-154181-155A013
0.00	0.00	0.00	0.00				

13,320.00	13,320.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00				C-00047/0001 - 1110000500-3101E40FAC9A000-154191-155A013
0.00	0.00	0.00	0.00				

680.00	680.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00				C-00047/0001 - 1110000500-3101E40FAC9A000-154231-155A013
0.00	0.00	0.00	0.00				

360.00	360.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00				C-00047/0001 - 1110000500-3101E40FAC9A000-154241-155A013
0.00	0.00	0.00	0.00				

4,200.00	4,200.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00				C-00047/0001 - 1110000500-3101E40FAC9A000-154251-155A013
0.00	0.00	0.00	0.00				

3,000.00	3,000.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00				C-00047/0001 - 1110000500-3101E40FAC9A000-154271-155A013
0.00	0.00	0.00	0.00				

5,960.00	5,960.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00				C-00047/0001 - 1110000500-3101E40FAC9A000-171041-155A013
0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00048/0001 PROGRAMA ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (PROSOFT)

VARIOS	VARIAS			PERSONA	
16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00	2662492	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		C-00048/0001 - 1110000500-3101E40FACAA000-631022-155FT13





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE ECONOMIA

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
					No. Obra - Cve. Programática				
	32,746,652.87	32,746,652.87	0.00	0.00			2		
	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>Total Modalidad</b>		0	Obras	
	0.00	0.00	0.00	0.00			0		

[ AE ] IMPULSO Y PROMOCION A LA ACTIVIDAD TURISTICA

C-00008/0001 3ERA. ETAPA DE PUEBLOS MÁGICOS MAGDALENA DE KINO, EN EL MUNICIPIO

MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO			PERSONA	
6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	26605	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00008/0001 - 1110008900-3701E40K969A000-432011-155FT03

C-00008/0002 9NA. ETAPA PUEBLOS MÁGICOS, MUNICIPIO DE ALAMOS (CONTINUACIÓN DEL

ALAMOS	ALAMOS			PERSONA	
7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	9345	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00008/0002 - 1110008900-3701E40K96AA000-432011-155FT12

C-00008/0003 1A. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DEL VINO, MUNICIPIO DE

CANANEA	VARIAS			PERSONA	
7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	32936	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00008/0003 - 1110008900-3701E40K96BA000-432011-155FT04

C-00008/0004 2DA. ETAPA DE IMAGEN URBANA EN EL MUNICIPIO DE NACO.

NACO	VARIAS			PERSONA	
7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	6401	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00008/0004 - 1110008900-3701E40K96CA000-432011-155FT04

C-00008/0005 4TA. ETAPA DE IMAGEN URBANA DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD DE

NOGALES	HEROICA NOGALES			PERSONA	
10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	212533	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00008/0005 - 1110008900-3701E40K96DA000-432011-155FT03

C-00008/0006 2DA. ETAPA DEL MIRADOR DEL CERRO DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE RAYÓN,

RAYON	RAYON			PERSONA	
1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1382	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00008/0006 - 1110008900-3701E40K96FA000-432011-155FT05

C-00008/0007 REHABILITACIÓN DEL CENTRO RECREATIVO DE AGUAS TERMALES DEL

ACONCHI	ACONCHI			PERSONA	
10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	1741	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00008/0007 - 1110008900-3701E40K970A000-432011-155FT05



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE ECONOMIA  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ AE ] IMPULSO Y PROMOCION A LA ACTIVIDAD TURISTICA

C-00091/0001 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SONORA

CANANEA		CANANEA		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	32936	0.00
14,726,637.93	14,726,637.93	0.00	0.00	C-00091/0001 - 1110008900-3701E46F021A000-411061-155GL04		
14,726,637.85	14,726,637.85	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
258,362.07	258,362.07	0.00	0.00	C-00091/0001 - 1110008900-3701E46F021A000-411111-155GL04		
162,980.72	162,980.72	0.00	0.00			

C-00091/0002 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SONORA.- REHABILITACION DEFACHADAS IMAGEN URBANA 2DA. ETAPA, NACO

NACO		NACO		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	6401	0.00
9,817,758.62	9,817,758.62	0.00	0.00	C-00091/0002 - 1110008900-3701E46F021A000-411061-155GL04		
9,817,758.62	9,817,758.62	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
172,241.38	172,241.38	0.00	0.00	C-00091/0002 - 1110008900-3701E46F021A000-411111-155GL04		
87,270.75	87,270.75	0.00	0.00			

C-00091/0003 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SONORA.- CONSTRUCCION DE CAMINODE ACCESO Y EQUIPAMIENTO URBANO DEL MIRADOR CERRO DE LA CRUZ, RAYON

RAYON		RAYON		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	1599	0.00
3,233,645.02	3,233,645.02	0.00	0.00	C-00091/0003 - 1110008900-3701E46F021A000-411061-155GL05		
3,233,645.01	3,233,645.01	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
51,672.41	51,672.41	0.00	0.00	C-00091/0003 - 1110008900-3701E46F021A000-411111-155GL05		
24,781.69	24,781.69	0.00	0.00			

C-00091/0004 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SONORA.- CONSTRUCCION DE CENTRODE CONVENCIONES DE GUAYMAS 1RA. ETAPA, GUAYMAS

GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	149299	0.00
44,615,901.17	44,615,901.17	0.00	0.00	C-00091/0004 - 1110008900-3701E46F021A000-411061-155GL10		
44,615,901.17	44,615,901.17	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
775,086.21	775,086.21	0.00	0.00	C-00091/0004 - 1110008900-3701E46F021A000-411111-155GL10		
283,574.05	283,574.05	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE ECONOMIA

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ AE ] IMPULSO Y PROMOCION A LA ACTIVIDAD TURISTICA

C-00091/0005 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SONORA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PLAZAS NACAMERI E IGNACIO ZARAGOZA, 2DA. ETAPA, RAYON

RAYON	RAYON			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	1599	0.00
1,963,551.72	1,963,551.72	0.00	0.00	C-00091/0005 - 1110008900-3701E46F021A000-411061-155GL05		
1,963,551.72	1,963,551.72	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
34,448.28	34,448.28	0.00	0.00	C-00091/0005 - 1110008900-3701E46F021A000-411111-155GL05		
19,834.34	19,834.34	0.00	0.00			

C-00091/0006 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN SONORA CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO Y EQUIPAMIENTO URBANO DEL MIRADOR DEL CERRO DE LA CRUZ 2DA. ETAPA,

RAYON	RAYON			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	1599	0.00
2,979,072.89	2,979,072.89	0.00	0.00	C-00091/0006 - 1110008900-3701E46F021A000-411061-155GL05		
2,979,072.89	2,979,072.89	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
51,672.41	51,672.41	0.00	0.00	C-00091/0006 - 1110008900-3701E46F021A000-411111-155GL05		
6,991.09	6,991.09	0.00	0.00			

C-00091/0007 TERCERA ETAPA DE PUEBLOS MAGICOS DE MAGDALENA DE KINO, IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA DE KINO

MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	29707	0.00
9,700,000.00	9,700,000.00	0.00	0.00	C-00091/0007 - 1110008900-3701E46F021A000-411061-155GK03		
9,700,000.00	9,700,000.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	C-00091/0007 - 1110008900-3701E46F021A000-411111-155GK03		
300,000.00	300,000.00	0.00	0.00			

C-00091/0008 1RA. ETAPA DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVENCIONES DE SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS

GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	149299	0.00
3,880,000.00	3,880,000.00	0.00	0.00	C-00091/0008 - 1110008900-3701E46F021A000-411061-155AA10		
3,880,000.00	3,880,000.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	C-00091/0008 - 1110008900-3701E46F021A000-411111-155AA10		
120,000.00	120,000.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE ECONOMIA

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ AE ] IMPULSO Y PROMOCION A LA ACTIVIDAD TURISTICA

C-00091/0009 CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE CRUCEROS PARA EL HOME PORT EN ELMUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO, SONORA

PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			ANEXO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	149229.000	0.00
38,271,792.60	38,271,792.60	0.00	0.00	C-00091/0009 - 1110008900-3701E46F021A000-411061-155GL01		
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
556,772.44	556,772.44	0.00	0.00	C-00091/0009 - 1110008900-3701E46F021A000-411111-155DM01		
0.00	0.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
671,434.96	671,434.96	0.00	0.00	C-00091/0009 - 1110008900-3701E46F021A000-411111-155GL01		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00091/0010 RUTA DEL RIO SONORA, IMAGEN URBANA ACONCHI: REHABILITACION DEL CENTRO RECREATIVO DE AGUAS TERMALES, (PROYECTO ANCLA DEL RIO SONORA)

ACONCHI	ACONCHI			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	189137.000	0.00
5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	C-00091/0010 - 1110008900-3701E46F021A000-411061-155GL05		
5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00			

C-00091/0013 PUEBLOS MAGICOS, 2A ETAPA DE CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL Y CORREDOR TURISTICO EN ACCESO A CABECERA MUNICIPAL DE ALAMOS SONORA

ALAMOS	ALAMOS			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	25848.000	0.00
15,043,227.56	15,043,227.56	0.00	0.00	C-00091/0013 - 1110008900-3701E46F021A000-411061-155GL12		
15,043,227.56	15,043,227.56	0.00	0.00			

C-00091/0015 ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DEL MIRADORESCENICO DE SAN CARLOS

GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	149299.000	0.00
250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	C-00091/0015 - 1110008900-3701E46F021A000-411061-155A010		
250,000.00	250,000.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	C-00091/0015 - 1110008900-3701E46F021A000-411061-155AA10		
1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00			

C-00091/0016 ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE PUBLICO DE PLAYA ENHUATABAMPITO

HUATABAMPO	HUATABAMPO			PROYECTO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	140030.000	0.00
250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	C-00091/0016 - 1110008900-3701E46F021A000-411061-155A012		
250,000.00	250,000.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE ECONOMIA  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ AE ] IMPULSO Y PROMOCION A LA ACTIVIDAD TURISTICA

	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00			C-00091/0016 - 1110008900-3701E46F021A000-411061-155AA12
	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00			
C-00091/0017	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO INTERPRETATIVO EN LARESERVA DE LA SIERRA DE ALAMOS Y RIO CUCHUJAQUI (AVISTAMIENTO DE AVES)						
ALAMOS	ALAMOS			PROYECTO	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	1.000	25848.000		
	300,000.00	300,000.00	0.00				C-00091/0017 - 1110008900-3701E46F021A000-411061-155A012
	300,000.00	300,000.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00			C-00091/0017 - 1110008900-3701E46F021A000-411061-155AA12
	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00			
C-00091/0018	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CORREDOR ECOTURISTICO DELOVIACHIC						
CAJEME	VARIAS			PROYECTO	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	1.000	409310.000		
	700,000.00	700,000.00	0.00				C-00091/0018 - 1110008900-3701E46F021A000-411061-155A011
	700,000.00	700,000.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00			C-00091/0018 - 1110008900-3701E46F021A000-411061-155AA11
	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00			
C-00091/0019	PUEBLOS MAGICOS, 1RA. ETAPA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO, ALAMOS						
ALAMOS	ALAMOS			OBRA	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	1.000	25848.000		
	3,043,227.56	3,043,227.56	0.00				C-00091/0019 - 1110008900-3701E46F021A000-411061-155GL12
	0.00	0.00	0.00				
C-00091/0020	CONSTRUCCION CASA DEL VINO CANANEA SONORA, CANANEA						
CANANEA	CANANEA			OBRA	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	1.000	32936.000		
	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00				C-00091/0020 - 1110008900-3701E46F021A000-411061-155GL04
	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00				
C-00091/0021	PUEBLOS MAGICOS, 1RA. ETAPA DE IMAGEN URBANA DE LA AV. 5 DE MAYO ENTRE ARROYO LA ZAPATERA Y LA CALLE DIANA LAURA, MAGDALENA						
MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO			OBRA	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	1.000	29707.000		
	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00				C-00091/0021 - 1110008900-3701E46F021A000-411061-155GL03
	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE ECONOMIA

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				
	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00				7	
	182,016,505.23	182,016,505.23	0.00	0.00	<b>Total Modalidad</b>			18 Obras	
	138,715,227.46	138,715,227.46	0.00	0.00				16	

[ BF ] POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL

C-00024/0001 PREPARACIÓN DE ÁREA PARA AMPLIAR EL HANGAR

VARIOS	VARIAS			PERSONA	
2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	2662492	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00024/0001 - 1110007000-3901E40K9A9J000-416011-155AC13

C-00025/0001 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

VARIOS	VARIAS			PERSONA	
2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2662492	0.00
1,498,722.33	1,498,722.33	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00025/0001 - 1110007000-3901E40C9AAJ000-415051-155AC13

C-00026/0001 URBANIZACIÓN DE PREDIO PARA PREPARARLO PARA EDIFICAR NAVE

VARIOS	VARIAS			PERSONA	
169,700,000.00	169,700,000.00	0.00	0.00	2662492	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00026/0001 - 1110007000-3901E40C9ADJ000-416011-155AC13

C-00063/0001 CONSTRUCCION DE NAVE INDUSTRIAL (CORREDOR ELECTRICO-ELECTRONICO)

CABORCA	HEROICA CABORCA			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	6000	500	0.00
4,490,704.75	4,490,704.75	0.00	0.00			
4,490,704.75	4,490,704.75	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			
59,576,427.94	59,576,427.94	0.00	0.00			
59,576,427.94	59,576,427.94	0.00	0.00			
175,000,000.00	175,000,000.00	0.00	0.00			3
65,565,855.02	65,565,855.02	0.00	0.00	<b>Total Modalidad</b>		2 Obras
64,067,132.69	64,067,132.69	0.00	0.00			1

C-00063/0001 - 1110007000-3903E41K002M000-411061-151A002

C-00063/0001 - 1110007000-3903E41K002M000-411061-155FR02

[ SS ] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00003/0001 REALIZAR OBRAS DE CABEZA, URBANIZACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y PROTECCIÓN PLUVIAL

HERMOSILLO	VARIAS			PERSONA	
6,339,593.38	6,339,593.38	0.00	0.00	784342	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00003/0001 - 1110009400-3903E40K31FA000-411061-155A007



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE ECONOMIA  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SS ] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

	1,603,148.04	1,603,148.04	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00003/0001 - 1110009400-3903E40K31FA000-411011-151A007			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00020/0001 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE INVERSIÓN Y FACTIBILIDAD								
HERMOSILLO		VARIAS				PERSONA	0.00	
	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.000	784342		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00020/0001 - 1110009400-3903E40K8D6A000-411061-155A007			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	528,157.80	528,157.80	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00020/0001 - 1110009400-3903E40K8D6A000-411011-151A007			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00020/0002 ELABORACION DE PLAN DE FRACCIONAMIENTO								
HERMOSILLO		VARIAS				PERSONA	0.00	
	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.000	784342		
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00020/0002 - 1110009400-3903E40K8DAH000-411061-155A007			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	827,658.00	827,658.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00020/0002 - 1110009400-3903E40K8DAH000-411011-151A007			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	9,898,557.22	9,898,557.22	0.00	0.00				3
	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>Total Modalidad</b>			0 Obras
	0.00	0.00	0.00	0.00				0
	267,645,210.09	267,645,210.09	0.00	0.00				15
	247,582,360.25	247,582,360.25	0.00	0.00	<b>Total Dependencia</b>			20 Obras
	202,782,360.15	202,782,360.15	0.00	0.00				17







Secretaría de Agricultura, Ganadería,  
Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura

---





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 3D ] APOYO A LA OPERACION DEL SISTEMA ESTATAL HIDRAULICO

C-00100/0001 FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL COMITE TECNICO DE AGUASSUBTERRANEAS DEL ACUIFERO "SAN MIGUEL DE HORCASITAS", VARIOS									
VARIOS		VARIAS			ESTUDIO	PERSONAS	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	300000			
	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	C-00100/0001 - 1120001500-2102E12P002A000-411061-151A013				
	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00					
C-00100/0002 FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DE LA COMISION DE CUENCA DEL RIOCONCEPCION, VARIOS									
VARIOS		VARIAS			ESTUDIO	PERSONAS	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	450000			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00100/0002 - 1120001500-2102E12P002A000-411061-151A013				
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00					
C-00100/0003 FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL COMITE DE PLAYAS LIMPIAS DEPUERTO PEÑASCO									
PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO			ESTUDIO	PERSONAS	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	450000			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00100/0003 - 1120001500-2102E12P002A000-411061-151A001				
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00					
C-00100/0004 FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL COMITE TECNICO DE AGUASSUBTERRANEAS DEL ACUIFERO "SAN JOSE DE GUAYMAS", VARIAS									
VARIOS		VARIAS			ESTUDIO	PERSONAS	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	440000			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00100/0004 - 1120001500-2102E12P002A000-411061-151A013				
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00					
C-00100/0005 FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL COMITE TECNICO DE AGUASSUBTERRANEAS DEL ACUIFERO "MESA DEL SERI-LA VICTORIA", HERMOSILLO									
HERMOSILLO		VARIAS			ESTUDIO	PERSONAS	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	440000			
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	C-00100/0005 - 1120001500-2102E12P002A000-411061-151A007				
	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00					
C-00100/0006 FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCAS DE LOSRIOS YAQUI-MATAPE, VARIOS									
VARIOS		VARIAS			ESTUDIO	PERSONAS	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1200000			
	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	C-00100/0006 - 1120001500-2102E12P002A000-411061-151A013				
	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00					
C-00100/0007 FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RIO MAYO, VARIOS									
VARIOS		VARIAS			ESTUDIO	PERSONAS	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1200000			
	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	C-00100/0007 - 1120001500-2102E12P002A000-411061-151A013				
	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00					
C-00100/0008 FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCAS DEL ALTO NOROESTE, VARIOS									
VARIOS		VARIAS			ESTUDIO	PERSONAS	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1200000			
	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	C-00100/0008 - 1120001500-2102E12P002A000-411061-151A013				
	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[ 3D ] APOYO A LA OPERACION DEL SISTEMA ESTATAL HIDRAULICO

C-00100/0009 FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL COMITE TECNICO DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL ACUIFERO "EL ZANJON", VARIOS

VARIOS	VARIAS	ESTUDIO	PERSONAS	
0.00	0.00	1	440000	0.00
210,000.00	210,000.00			
210,000.00	210,000.00			

C-00100/0009 - 1120001500-2102E12P002A000-411061-151A013

C-00089/0001 CONSTRUCCION DE LA PRESA BICENTENARIO EN EL SITIO LOS PILARES (AMPLIACION), SAN BERNARDO, ALAMOS

ALAMOS	SAN BERNARDO	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	300000	43.00
194,415,324.50	194,415,324.50			
194,415,324.50	194,415,324.50			

C-00089/0001 - 1120001700-3205E41K001A000-411061-155EA12

0.00	0.00			
9,584,675.50	9,584,675.50			
9,584,675.50	9,584,675.50			

C-00089/0001 - 1120001700-3205E41K001A000-411111-155EA12

C-00089/0002 SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA CONSTRUCCION

ALAMOS	SAN BERNARDO	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	300000	28.00
5,000,000.00	5,000,000.00			
5,000,000.00	5,000,000.00			

C-00089/0002 - 1120001700-3205E41K001A000-411061-155EA12

0.00	0.00			0
212,020,000.00	212,020,000.00			11 Obras
212,020,000.00	212,020,000.00			11

Total Modalidad

[ 6P ] CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS

C-00002/0001 PROGRAMA DE MEJORA, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CENTROS PRODUCTORES DE ESPECIES MARINAS Y DULCEACUICOLAS

VARIOS	VARIAS	PERSONA	
350,000.00	350,000.00	400	0.00
0.00	0.00		
0.00	0.00		

C-00002/0001 - 1120001600-3203E40F033A000-431011-155A013

350,000.00	350,000.00			1
0.00	0.00			0 Obras
0.00	0.00			0

Total Modalidad

[ EE ] INFRAESTRUCTURA AGRICOLA

C-00089/0003 CONSTRUCCION DE LA PRESA BICENTENARIO EN EL SITIO LOS PILARES(AMPLIACION)

ALAMOS	SAN BERNARDO	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	1.000	300000.000	0.00
194,446,038.12	194,446,038.12			
194,440,000.00	194,440,000.00			

C-00089/0003 - 1120001700-3205E41K001A000-411061-155HA12



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ EE ] INFRAESTRUCTURA AGRICOLA

C-00089/0004 GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA PRESA BICENTENARIO EN ELSITIO LOS PILARES (AMPLIACION)

ALAMOS	SAN BERNARDO	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.000	0.000	0.00
1,680,000.00	1,680,000.00			
1,680,000.00	1,680,000.00			

C-00089/0004 - 1120001700-3205E41K001A000-411111-155HA12

C-00089/0005 SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA PRESA BICENTENARIO EN EL SITIO LOS PILARES (AMPLIACION)

ALAMOS	SAN BERNARDO	ACCION	ACCION	
0.00	0.00	1.000	300000.000	0.00
3,880,000.00	3,880,000.00			
3,880,000.00	3,880,000.00			

C-00089/0005 - 1120001700-3205E41K001A000-411061-155HA12

C-00092/0002 MODERNIZACION DE LA RED DE CANALES LATERALES DEL DISTRITO DE RIEGO NO. 038, RIO MAYO, VARIOS

VARIOS	VARIAS	KILOMETRO	PRODUCTOR	
0.00	0.00	4.1	11451	0.00
17,982,000.00	17,982,000.00			
17,982,000.00	17,982,000.00			

C-00092/0002 - 1120001700-3205E46K002R000-411061-155GL12

0.00	0.00	0.00	0.00	0
217,988,038.12	217,988,038.12	0.00	0.00	4 Obras
217,982,000.00	217,982,000.00	0.00	0.00	4

**Total Modalidad**

[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

C-00014/0001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA

VARIOS	VARIAS	PERSONA	
31,050,000.00	31,050,000.00	2662492	0.00
0.00	0.00		
0.00	0.00		

C-00014/0001 - 1120001500-2203E40K7A4A000-411061-155FT13

12,600,436.00	12,600,436.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

C-00014/0001 - 1120001500-2203E40K7A4A000-411061-155DM13

C-00033/0001 APERTURA Y FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA

VARIOS	VARIAS	PERSONA	
300,000.00	300,000.00	259682	0.00
300,000.00	300,000.00		
0.00	0.00		

C-00033/0001 - 1120001500-2203E40K9E6A000-411061-155FT13

C-00033/0002 REALIZACIÓN DE EVENTOS DE DIFUCIÓN DE CULTURA DEL AGUA

VARIOS	VARIAS	PERSONA	
300,000.00	300,000.00	275625	0.00
300,000.00	300,000.00		
0.00	0.00		

C-00033/0002 - 1120001500-2203E40K9E7A000-411061-155FT13



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Municipio		Localidad							
No. Obra / Proyecto											
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática						
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros							

[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

C-00033/0003 CAPACITACION EN CULTURA DEL AGUA

VARIOS	VARIAS	PERSONA	0.00
400,000.00	400,000.00	356897	
400,000.00	400,000.00		
0.00	0.00		

C-00033/0003 - 1120001500-2203E40K9E9A000-411061-155FT13

C-00033/0004 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO Y DE DIFUSIÓN DE CULTURA DEL

VARIOS	VARIAS	PERSONA	0.00
500,000.00	500,000.00	1569258	
500,000.00	500,000.00		
0.00	0.00		

C-00033/0004 - 1120001500-2203E40K9E9A000-411061-155FT13

C-00106/0001 PROGRAMA AGUA LIMPIA, VARIOS

VARIOS	VARIAS	METRO CUADRADO	PERSONAS	0.00
0.00	0.00	1.000	658211.000	
1,500,000.00	1,500,000.00			
1,500,000.00	1,500,000.00			

C-00106/0001 - 1120001500-2203E12K009A000-411061-151A013

C-00010/0001 CONSTRUCCION DE PRESA BICENTENARIO EN EL SITIO LOS PILARES SOBRE EL RIO MAYO, MUNICIPIO DE ÁLAMOS, SONORA

VARIOS	VARIAS	PERSONA	0.00
200,000,000.00	200,000,000.00	354198	
0.00	0.00		
0.00	0.00		

C-00010/0001 - 1120001700-3903E50K5A6A000-411061-155FT12

245,150,436.00	245,150,436.00	0.00	0.00	6
3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	5 Obras
1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1

Total Modalidad

[ SD ] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

C-00016/0001 CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE DRENAJE

VARIOS	VARIAS	PERSONA	0.00
20,700,000.00	20,700,000.00	2662492	
2,462,877.11	2,462,877.11		
0.00	0.00		

C-00016/0001 - 1120001500-2203E40K7ADA000-411061-155FT13

8,672,319.00	8,672,319.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	

C-00016/0001 - 1120001500-2203E40K7ADA000-411061-155DM13

29,372,319.00	29,372,319.00	0.00	0.00	1
2,462,877.11	2,462,877.11	0.00	0.00	1 Obras
0.00	0.00	0.00	0.00	0

Total Modalidad

[ TG ] DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Municipio		Localidad							
No. Obra / Proyecto											
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática						
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros							

[ TG ] DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)

C-00034/0001 CONSTRUCCIÓN DE GALERIAS FILTRANTES EN UNIDADES DE RIEGO DE

VARIOS		VARIAS		PERSONA			
28,727,245.00	28,727,245.00	0.00	0.00	0.000	19994	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	C-00034/0001 - 1120001500-2203E40KA93H000-411061-155DM06			
0.00	0.00	0.00	0.00				
28,727,245.00	28,727,245.00	0.00	0.00			1	
0.00	0.00	0.00	0.00	<b>Total Modalidad</b>		0 Obras	
0.00	0.00	0.00	0.00				

[ U3 ] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

C-00096/0003 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA EL ESTADO DE SONORA "NOGALES AGUA24 HORAS".-(REHABILITACION DE REBOMBEO), NOGALES

NOGALES		HEROICA NOGALES		SISTEMA		PERSONAS			
0.00	0.00	0.00	0.00	1	212533	0.00			
9,079,397.81	9,079,397.81	0.00	0.00	C-00096/0003 - 1120001500-2203E12K008A000-411061-155GL03					
9,079,397.81	9,079,397.81	0.00	0.00						
0.00	0.00	0.00	0.00						
159,287.67	159,287.67	0.00	0.00	C-00096/0003 - 1120001500-2203E12K008A000-411111-155GL03					
159,287.67	159,287.67	0.00	0.00						

C-00096/0004 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA EL ESTADO DE SONORA "NOGALES AGUA24 HORAS".-(EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO PARA OPTIMIZACION DE

NOGALES		HEROICA NOGALES		SISTEMA		PERSONAS			
0.00	0.00	0.00	0.00	1	212533	0.00			
871,810.58	871,810.58	0.00	0.00	C-00096/0004 - 1120001500-2203E12K008A000-411061-155GL03					
871,810.58	871,810.58	0.00	0.00						
0.00	0.00	0.00	0.00						
15,294.92	15,294.92	0.00	0.00	C-00096/0004 - 1120001500-2203E12K008A000-411111-155GL03					
15,294.92	15,294.92	0.00	0.00						

C-00096/0005 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA EL ESTADO DE SONORA "NOGALES AGUA24 HORAS".-REHABILITACION DE 3 POZOS EN CAPTACIONES SANTA BARBARA Y

NOGALES		HEROICA NOGALES		SISTEMA		PERSONAS			
0.00	0.00	0.00	0.00	1	212533	0.00			
862,297.82	862,297.82	0.00	0.00	C-00096/0005 - 1120001500-2203E12K008A000-411061-155GL03					
862,297.82	862,297.82	0.00	0.00						
0.00	0.00	0.00	0.00						
15,128.03	15,128.03	0.00	0.00	C-00096/0005 - 1120001500-2203E12K008A000-411111-155GL03					
15,128.03	15,128.03	0.00	0.00						



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros		No. Obra - Cve. Programática			

[ U3 ] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

C-00096/0006 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA EL ESTADO DE SONORA "NOGALES AGUA24 HORAS".-(EQUIPAMIENTO DE 3 POZOS EN CAPTACIONES SANTA BARBARA								
	NOGALES	HEROICA NOGALES			SISTEMA	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	212533		
	2,204,841.72	2,204,841.72	0.00	0.00	C-00096/0006 - 1120001500-2203E12K008A000-411061-155GL03			
	2,204,841.72	2,204,841.72	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	38,681.43	38,681.43	0.00	0.00	C-00096/0006 - 1120001500-2203E12K008A000-411111-155GL03			
	38,681.43	38,681.43	0.00	0.00				
C-00096/0007 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA EL ESTADO DE SONORA "NACUZARI AGUA24 HORAS".-(REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE PRESA EL HUACAL A								
	NACUZARI DE GARCIA	NACUZARI DE GARCIA			SISTEMA	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	11489		
	4,908,879.31	4,908,879.31	0.00	0.00	C-00096/0007 - 1120001500-2203E12K008A000-411061-155GL04			
	4,908,879.31	4,908,879.31	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	86,120.69	86,120.69	0.00	0.00	C-00096/0007 - 1120001500-2203E12K008A000-411111-155GL04			
	86,120.69	86,120.69	0.00	0.00				
C-00096/0008 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA EL ESTADO DE SONORA "OBRAS DEDRENAJE SANITARIO EN PUERTO PEÑASCO".-(EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO APOZO 3 EN								
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			SISTEMA	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	56756		
	1,301,834.79	1,301,834.79	0.00	0.00	C-00096/0008 - 1120001500-2203E12K008A000-411061-155GL01			
	1,301,834.79	1,301,834.79	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	22,839.20	22,839.20	0.00	0.00	C-00096/0008 - 1120001500-2203E12K008A000-411111-155GL01			
	22,839.20	22,839.20	0.00	0.00				
C-00096/0009 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA EL ESTADO DE SONORA "NACUZARI AGUA24 HORAS".-(PERFORACION DE POZO PROFUNDO), NACUZARI								
	NACUZARI DE GARCIA	NACUZARI DE GARCIA			SISTEMA	PERSONAS		0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1200		
	1,178,131.03	1,178,131.03	0.00	0.00	C-00096/0009 - 1120001500-2203E12K008A000-411061-155GL04			
	1,178,131.03	1,178,131.03	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				
	20,668.96	20,668.96	0.00	0.00	C-00096/0009 - 1120001500-2203E12K008A000-411111-155GL04			
	20,668.96	20,668.96	0.00	0.00				





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ U3 ] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

C-00096/0011 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA EL ESTADO DE SONORA "NACAZARI AGUA24 HORAS" -(REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE), NACAZARI									
	NACAZARI DE GARCIA	NACAZARI DE GARCIA			SISTEMA	PERSONAS	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	11489			
	2,928,278.44	2,928,278.44	0.00	0.00	C-00096/0011 - 1120001500-2203E12K008A000-411061-155GL04				
	2,928,278.44	2,928,278.44	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	51,373.30	51,373.30	0.00	0.00	C-00096/0011 - 1120001500-2203E12K008A000-411111-155GL04				
	51,373.30	51,373.30	0.00	0.00					
C-00096/0012 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA EL ESTADO DE SONORA "NOGALES AGUA24 HORAS" (REHABILITACION DE REBOMBEO NOMENAY), NOGALES									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			METRO CUADRADO	PERSONAS	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	212533.000			
	7,183,632.02	7,183,632.02	0.00	0.00	C-00096/0012 - 1120001500-2203E12K008A000-411061-155GL03				
	7,183,632.02	7,183,632.02	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	126,028.63	126,028.63	0.00	0.00	C-00096/0012 - 1120001500-2203E12K008A000-411111-155GL03				
	126,028.63	126,028.63	0.00	0.00					
C-00096/0013 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA EL ESTADO DE SONORA "NOGALES AGUA									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			SISTEMA	PERSONAS	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	212533.000			
	5,087,319.21	5,087,319.21	0.00	0.00	C-00096/0013 - 1120001500-2203E12K008A000-411061-155GL03				
	5,087,319.21	5,087,319.21	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	89,251.21	89,251.21	0.00	0.00	C-00096/0013 - 1120001500-2203E12K008A000-411111-155GL03				
	89,251.21	89,251.21	0.00	0.00					
C-00096/0014 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA EL ESTADO DE SONORA "NOGALES AGUA 24 HORAS" (CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE (MALVINAS),									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			SISTEMA	PERSONAS	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	212533.000			
	11,144,161.73	11,144,161.73	0.00	0.00	C-00096/0014 - 1120001500-2203E12K008A000-411061-155GL03				
	11,144,161.73	11,144,161.73	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	195,511.61	195,511.61	0.00	0.00	C-00096/0014 - 1120001500-2203E12K008A000-411111-155GL03				
	195,511.61	195,511.61	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %
Modificado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	-----	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ U3 ] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

C-00096/0015 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA EL ESTADO DE SONORA "NOGALES AGUA24 HORAS" (REUBICACION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 10" DE TANQUE TORREON									
	NOGALES		HEROICA NOGALES		SISTEMA	PERSONAS			0.00
	0.00	-----	0.00	0.00	1.000	212533.000			
	1,140,113.81	-----	1,140,113.81	0.00	C-00096/0015 - 1120001500-2203E12K008A000-411061-155GL03				
	1,140,113.81	-----	1,140,113.81	0.00					
	0.00	-----	0.00	0.00					
	20,002.00	-----	20,002.00	0.00	C-00096/0015 - 1120001500-2203E12K008A000-411111-155GL03				
	20,002.00	-----	20,002.00	0.00					
C-00096/0016 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA EL ESTADO DE SONORA "NOGALES AGUA24 HORAS" (REUBICACION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 12" DE TANQUE COAHUILA 1A									
	NOGALES		HEROICA NOGALES		SISTEMA	PERSONAS			0.00
	0.00	-----	0.00	0.00	1.000	212533.000			
	2,291,859.76	-----	2,291,859.76	0.00	C-00096/0016 - 1120001500-2203E12K008A000-411061-155GL03				
	2,291,859.76	-----	2,291,859.76	0.00					
	0.00	-----	0.00	0.00					
	40,208.07	-----	40,208.07	0.00	C-00096/0016 - 1120001500-2203E12K008A000-411111-155GL03				
	40,208.07	-----	40,208.07	0.00					
C-00096/0017 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA EL ESTADO DE SONORA "NOGALES AGUA24 HORAS" (SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDORES EN									
	NOGALES		HEROICA NOGALES		SISTEMA	PERSONAS			0.00
	0.00	-----	0.00	0.00	1.000	212533.000			
	893,592.02	-----	893,592.02	0.00	C-00096/0017 - 1120001500-2203E12K008A000-411061-155GL03				
	893,592.02	-----	893,592.02	0.00					
	0.00	-----	0.00	0.00					
	15,677.05	-----	15,677.05	0.00	C-00096/0017 - 1120001500-2203E12K008A000-411111-155GL03				
	15,677.05	-----	15,677.05	0.00					
C-00096/0018 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA EL ESTADO DE SONORA "NOGALES AGUA24 HORAS" (REUBICACION DE LINEA DE CONDUCCION DE 18" (TRAMO CALLE SIERRAMADRE									
	NOGALES		HEROICA NOGALES		SISTEMA	PERSONAS			0.00
	0.00	-----	0.00	0.00	1.000	212533.000			
	7,347,990.76	-----	7,347,990.76	0.00	C-00096/0018 - 1120001500-2203E12K008A000-411061-155GL03				
	7,347,990.76	-----	7,347,990.76	0.00					
	0.00	-----	0.00	0.00					
	128,912.12	-----	128,912.12	0.00	C-00096/0018 - 1120001500-2203E12K008A000-411111-155GL03				
	128,912.12	-----	128,912.12	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Municipio		Localidad							
No. Obra / Proyecto											
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática						
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros							

[ U3 ] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

C-00009/0001 CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN OPERACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA NORTE DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA											
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				PERSONA					0.00
	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.000	715061					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00009/0001 - 1120001700-3903E40K598A000-411061-155CN07						
	0.00	0.00	0.00	0.00							
C-00009/0002 CONSTRUCCIÓN DE RAMAL DE DISTRIBUCIÓN NORTE DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO, PRIMERA ETAPA, EN EL ESTADO DE SONORA											
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				PERSONA					0.00
	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.000	715061					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00009/0002 - 1120001700-3903E40K598A000-411061-155CN07						
	0.00	0.00	0.00	0.00							
C-00092/0001 CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN OPERACION Y											
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS					72.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	707890					
	63,815,430.51	63,815,430.51	0.00	0.00	C-00092/0001 - 1120001700-2203E12K008A000-411061-155GL07						
	63,815,430.51	63,815,430.51	0.00	0.00							
	0.00	0.00	0.00	0.00							
	1,119,569.48	1,119,569.48	0.00	0.00	C-00092/0001 - 1120001700-2203E12K008A000-411111-155GL07						
	1,119,569.48	1,119,569.48	0.00	0.00							
	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00							2
	124,384,125.69	124,384,125.69	0.00	0.00	<b>Total Modalidad</b>						16 Obras
	124,384,125.69	124,384,125.69	0.00	0.00							16

[ U4 ] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS

C-00096/0001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA EL ESTADO DE SONORA "OBRAS DEDRENAJE SANITARIO EN PUERTO PEÑASCO"-(AMPLIACION DE COLECTOR DE 36" POR LA											
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			METRO LINEAL	PERSONAS					0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1325	2300					
	11,909,067.39	11,909,067.39	0.00	0.00	C-00096/0001 - 1120001500-2103E12K010A000-411061-155GL01						
	11,909,067.39	11,909,067.39	0.00	0.00							
	0.00	0.00	0.00	0.00							
	208,931.00	208,931.00	0.00	0.00	C-00096/0001 - 1120001500-2103E12K010A000-411111-155GL01						
	208,931.00	208,931.00	0.00	0.00							
C-00096/0002 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA EL ESTADO DE SONORA "OBRAS DEDRENAJE SANITARIO EN PUERTO PEÑASCO"-(AMPLIACION DE RED DE DRENAJE ENVARIAS											
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			METRO LINEAL	PERSONAS					0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	4459	1450					
	3,274,136.96	3,274,136.96	0.00	0.00	C-00096/0002 - 1120001500-2203E12K010A000-411061-155GL01						
	3,274,136.96	3,274,136.96	0.00	0.00							



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ U4 ] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS

	0.00	0.00	0.00	0.00			
	57,441.00	57,441.00	0.00	0.00			C-00096/0002 - 1120001500-2203E12K010A000-411111-155GL01
	57,441.00	57,441.00	0.00	0.00			
C-00096/0010 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA EL ESTADO DE SONORA "NACAZARI AGUA24 HORAS" -(REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO), NACAZARI							
NACAZARI DE GARCIA		NACAZARI DE GARCIA			SISTEMA	PERSONAS	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2300	
	5,004,470.51	5,004,470.51	0.00	0.00			C-00096/0010 - 1120001500-2103E12K010A000-411061-155GL04
	5,004,470.51	5,004,470.51	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	87,797.73	87,797.73	0.00	0.00			C-00096/0010 - 1120001500-2103E12K010A000-411111-155GL04
	87,797.73	87,797.73	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			0
	20,541,844.59	20,541,844.59	0.00	0.00	<b>Total Modalidad</b>		3 Obras
	20,541,844.59	20,541,844.59	0.00	0.00			3
	383,600,000.00	383,600,000.00	0.00	0.00			11
	580,396,885.51	580,396,885.51	0.00	0.00	<b>Total Dependencia</b>		40 Obras
	576,427,970.28	576,427,970.28	0.00	0.00			35



# Procuraduría General de Justicia del Estado

---





Gobierno del Estado de Sonora

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5K ] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

C-00071/0001 NC2-153.- ADECUACIONES DEL EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA									
HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	10000			
	279,067.83	279,067.83	0.00	0.00	C-00071/0001 - 1130000800-1202E53K007A000-622012-145DS07				
	279,067.82	279,067.82	0.00	0.00					
C-00071/0002 CENTRO DE OPERACIONES DE LA PGJE, HERMOSILLO									
HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	5000			
	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	C-00071/0002 - 1130000800-1202E54K001A000-622012-155DS07				
	6,999,999.98	6,999,999.98	0.00	0.00					
C-00071/0003 CENTRO DE OPERACIONES DE LA PGJE (AMPLIACION), HERMOSILLO									
HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	10000			
	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	C-00071/0003 - 1130000800-1202E54K001A000-622012-151A007				
	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	14,279,067.83	14,279,067.83	0.00	0.00	<b>Total Modalidad</b>		0		
	14,279,067.80	14,279,067.80	0.00	0.00			3		Obras
							3		

[ CO ] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA

C-00072/0002 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA									
NAVOJOA		NAVOJOA			PROYECTO	PERSONAS	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	157729			
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00072/0002 - 1130000200-1202E53K014A000-622072-155DS12				
	999,920.00	999,920.00	0.00	0.00					
C-00072/0003 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA									
SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO			PROYECTO	PERSONAS	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	178380			
	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	C-00072/0003 - 1130000200-1202E53K014A000-622072-155DS01				
	999,920.00	999,920.00	0.00	0.00					
C-00072/0001 NC2-251.- CENTRO INTEGRAL DE JUSTICIA NOGALES (CONSTRUCCION 1ER. ETAPA)									
NOGALES		HEROICA NOGALES			OBRA	PERSONAS	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30000			
	40,379,510.24	40,379,510.24	0.00	0.00	C-00072/0001 - 1130000800-1202E54K001A000-622012-155DS03				
	39,918,076.13	39,918,076.13	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,639,284.64	1,639,284.64	0.00	0.00			0		
	1,639,284.57	1,639,284.57	0.00	0.00			3		



Gobierno del Estado de Sonora

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Municipio		Localidad		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
No. Obra / Proyecto								
Autorizado:	Total	Estatad	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatad	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatad	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			
	0.00	0.00	0.00	0.00			0	
	44,018,794.88	44,018,794.88	0.00	0.00	<b>Total Modalidad</b>		3	Obras
	43,557,200.70	43,557,200.70	0.00	0.00			3	
	0.00	0.00	0.00	0.00			0	
	58,297,862.71	58,297,862.71	0.00	0.00	<b>Total Dependencia</b>		6	Obras
	57,836,268.50	57,836,268.50	0.00	0.00			6	





# Secretaria Ejecutiva de Seguridad Pública

---





Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5K ] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

C-00069/0001 NC2-151.- CENTRO OPERATIVO (PESP), EN ESTACION DON, HUATABAMPO

HUATABAMPO		ESTACION DON		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	2662480	0.00
3,513,171.66	3,513,171.66	0.00	0.00	C-00069/0001 - 1140000100-1703E54K001L000-622022-145DS12		
3,513,171.65	3,513,171.65	0.00	0.00			

C-00069/0002 NC2-152.- CENTRO OPERATIVO (PESP) AMPLIACION EN TUBUTAMA

TUBUTAMA		TUBUTAMA		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	2662480	0.00
542,535.36	542,535.36	0.00	0.00	C-00069/0002 - 1140000100-1703E54K001L000-622022-145DS02		
542,535.35	542,535.35	0.00	0.00			

C-00069/0003 NC2-720.- MEJORAMIENTO DE VARIAS AREAS EN LAS INSTALACIONES DE LA POLICIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA "CALEA"

HERMOSILLO		HERMOSILLO		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	2662480	0.00
6,650.00	6,650.00	0.00	0.00	C-00069/0003 - 1140000100-1703E54K002L000-622032-145DS07		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00069/0006 MANDO UNICO POLICIA ESTACION DON, HUATABAMPO

HUATABAMPO		HUATABAMPO		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	2662480	0.00
5,760,000.00	5,760,000.00	0.00	0.00	C-00069/0006 - 1140000100-1703E54K001A000-622012-155DS12		
5,694,000.00	5,694,000.00	0.00	0.00			

C-00069/0007 COMANDANCIA DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE ETCHOJOA

ETCHOJOA		BASCONCOBE		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	60717	0.00
250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	C-00069/0007 - 1140000100-1703E54K002A000-622032-155DS12		
249,977.25	249,977.25	0.00	0.00			

C-00069/0008 COMANDANCIA DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE TRINCHERAS

TRINCHERAS		TRINCHERAS		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	1731	0.00
550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	C-00069/0008 - 1140000100-1703E54K002A000-622032-155DS02		
549,976.81	549,976.81	0.00	0.00			

C-00069/0009 COMANDANCIA DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE ATIL

ATIL		ATIL		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	625	0.00
200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	C-00069/0009 - 1140000100-1703E54K002A000-622032-155DS02		
199,996.16	199,996.16	0.00	0.00			

C-00069/0011 EDIFICIO K-9, HERMOSILLO

HERMOSILLO		HERMOSILLO		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	2662480	0.00
667,000.00	667,000.00	0.00	0.00	C-00069/0011 - 1140000100-1703E54K002A000-622032-155DS07		
666,998.28	666,998.28	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ 5K ] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

C-00069/0012 MANDO UNICO POLICIA RIO SONORA, MAZOCAHUMA

BAVIACORA	MAZOCAHUI	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	2662480	0.00
8,300,000.00	8,300,000.00			
8,299,968.74	8,299,968.74			

C-00069/0012 - 1140000100-1703E54K001A000-622012-155DS05

C-00069/0017 CUARTO DE ARMAS (SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION SOBRE SEGURIDAD PUBLICA),HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	2662480	0.00
950,000.00	950,000.00			
949,996.49	949,996.49			

C-00069/0017 - 1140000100-1703E54K002A000-622032-155DS07

C-00069/0018 EDIFICIO ESPEJO (EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA), HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	2662480	0.00
416,410.30	416,410.30			
416,294.30	416,294.30			

C-00069/0018 - 1140000100-1703E54K002A000-622032-155DS07

C-00069/0019 MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO, HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	2662480	0.00
820,952.38	820,952.38			
0.00	0.00			

C-00069/0019 - 1140000100-1703E54K002A000-622032-155DS07

C-00069/0004 NC2-1044.- MEJORAMIENTO DE 65.0 M2 EN AREA DE TECHOS, PINTURA EN INTERIORES Y EXTERIORES Y MEJORAMIENTO DE BAÑOS EN EL C4

PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	10000	0.00
38,094.96	38,094.96			
0.00	0.00			

C-00069/0004 - 1140000900-1703E54K004A000-622032-125DS01

C-00069/0010 CENTRO DE COMPUTO, CONTROL Y COMANDO NOGALES

NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	220292	0.00
914,000.00	914,000.00			
913,978.86	913,978.86			

C-00069/0010 - 1140000900-1703E54K001A000-622032-155DS03

0.00	0.00	0.00	0.00	0
22,928,814.66	22,928,814.66	0.00	0.00	14
21,996,893.89	21,996,893.89	0.00	0.00	11

**Total Modalidad**

[ CO ] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA

C-00070/0001 NC2-250.- REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES PARA CERESOS

VARIOS	VARIAS	CANCHA	PERSONAS	
0.00	0.00	13	12025	0.00
2,800,048.22	2,800,048.22			
2,799,887.50	2,799,887.50			

C-00070/0001 - 1140000100-1203E55K002O000-622112-145DS13



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ CO ] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA

C-00070/0002 NC2-207.- AMPLIACION MEDIANTE CONSTRUCCION DE AREA DE INVESTIGACION Y CAPTURA EN UNA AREA TOTAL DE 410.98 M2

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	784322	100.00
20,594.47	20,594.47			C-00070/0002 - 1140000100-1202E54K001A000-622022-135DS07
0.00	0.00			

C-00070/0013 ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE BASE OPERATIVA DE MANDO UNICO POLICIA RIO SONORA, MAZOCAHUI, BAVIACORA

BAVIACORA	MAZOCAHUI	PROYECTO	PERSONAS	
0.00	0.00	1	2662480	0.00
380,429.25	380,429.25			C-00070/0013 - 1140000100-1202E53K014A000-622072-151A105
380,429.25	380,429.25			

C-00070/0014 INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICACION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES, SAN LUIS RIO COLORADO

SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	1500	0.00
179,256.62	179,256.62			C-00070/0014 - 1140000100-1203E55K002O000-622032-115DS01
179,256.62	179,256.62			

C-00070/0015 INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICACION DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES, SAN LUIS RIO COLORADO

SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	1500	0.00
86,251.01	86,251.01			C-00070/0015 - 1140000100-1203E55K002O000-622032-135DS01
86,251.01	86,251.01			

C-00070/0016 CENTRO DE REINSECCIÓN SOCIAL DE CABORCA

CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1.000	250.000	0.00
695,270.95	695,270.95			C-00070/0016 - 1140000100-1203E55K002O000-622032-155DS02
0.00	0.00			

C-00070/0003 NC1-354.- CONSTRUCCION DE PABELLON DE 452.0 M2 CON 28 CELDAS PARA INTERNOS DE 9.0 M2 CADA UNA EN EL CERESO HERMOSILLO 1

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	4374	0.00
8,456.91	8,456.91			C-00070/0003 - 1140000400-1203E55K001O000-622012-135DS07
0.00	0.00			

C-00070/0004 NC1-355.- CONSTRUCCION DE PABELLON DE 452.0 M2 CON 28 CELDAS PARA INTERNOS DE 9.0 M2 CADA UNA EN EL CERESO HERMOSILLO 2

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	4374	0.00
8,456.93	8,456.93			C-00070/0004 - 1140000400-1203E55K001O000-622012-135DS07
0.00	0.00			

C-00070/0005 NC2-356.- SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE PABELLON DE 452.0 M2 CON 28 CELDAS PARA INTERNOS DE 9.0 M2 CADA UNA EN EL CERESO HERMOSILLO 1

HERMOSILLO	HERMOSILLO	ACCION	PERSONAS	
0.00	0.00	1	4374	0.00
20,210.25	20,210.25			C-00070/0005 - 1140000400-1203E55K001O000-622212-135DS07
20,210.25	20,210.25			



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ CO ] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA

C-00070/0006 NC2-357.- SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE PABELLON DE 452.0 M2 CON 28 CELDAS PARA INTERNOS DE 9.0 M2 CADA UNA EN EL CERESO 2, EN HERMOSILLO									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ACCION	PERSONAS			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	4374			
	20,210.25	20,210.25	0.00	0.00	C-00070/0006 - 1140000400-1203E55K001O000-622212-135DS07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00070/0007 NC2-407.- SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LA BARDA PERIMETRAL Y (MODULO DE ADICIONES) DE LA CLINICA DE ADICIONES EN CERESO HERMOSILLO 1									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ACCION	PERSONAS			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	4374			
	5,999.98	5,999.98	0.00	0.00	C-00070/0007 - 1140000400-1203E55K001O000-622212-135DS07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00070/0008 NC2-719.- MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE									
	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	PERSONAS			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	302907			
	76,460.59	76,460.59	0.00	0.00	C-00070/0008 - 1140000500-1203E55K002O000-622032-135DS01				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00070/0010 INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICACION DE MEDIDAS PARA									
	CABORCA	HEROICA CABORCA			OBRA	PERSONAS			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1500			
	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	C-00070/0010 - 1140000500-1203E55K002O000-622032-155DS02				
	799,963.77	799,963.77	0.00	0.00					
C-00070/0011 INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICACION DE MEDIDAS PARA									
	HERMOSILLO	VICTORIA, LA			OBRA	PERSONAS			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2000			
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	C-00070/0011 - 1140000500-1203E55K002O000-622032-155DS07				
	1,999,966.90	1,999,966.90	0.00	0.00					
C-00070/0012 INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y DE APLICACION DE MEDIDAS PARA									
	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	PERSONAS			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1500			
	3,240,000.00	3,240,000.00	0.00	0.00	C-00070/0012 - 1140000500-1203E55K002O000-622032-155DS01				
	3,239,977.85	3,239,977.85	0.00	0.00					
C-00036/0001 PLANEAR ORGANIZAR Y APLICAR LOS RECURSOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA									
	VARIOS	VARIAS				PERSONA			0.00
	320,109,790.00	320,109,790.00	0.00	0.00	0.000	2662492			
	42,303,435.67	42,303,435.67	0.00	0.00	C-00036/0001 - 1140000600-1704E50IAB3A000-627092-151A113				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	77,944,998.49	77,944,998.49	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00036/0001 - 1140000600-1704E50IAB3A000-619062-151A013				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Municipio		Localidad							
No. Obra / Proyecto											
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática						
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros							

[ CO ] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA

C-00046/0001 DIVERSAS OBRAS PARA PREVENCIÓN DEL DELITO

VARIOS	VARIAS	PERSONA	
60,000,000.00	60,000,000.00	2662492	0.00
0.00	0.00		0.00
0.00	0.00		0.00

C-00046/0001 - 1140000700-1703E50FAC2J000-612252-155FT13

C-00070/0009 NC1-722.- MEJORAMIENTO DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO (ISSPE)

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	2662480	0.00
443,960.00	443,960.00			0.00
0.00	0.00			0.00

C-00070/0009 - 1140001100-1703E54K001A000-622032-135DS07

458,054,788.49	458,054,788.49	0.00	0.00	2
53,089,041.10	53,089,041.10	0.00	0.00	17
9,505,943.15	9,505,943.15	0.00	0.00	8

**Total Modalidad**

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00069/0013 RESCATE PARQUE COL. SANTA FE 3ER. PAQUETE

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	UNIDAD	PERSONAS	
0.00	0.00	1	30864	0.00
1,375,000.00	1,375,000.00			0.00
0.00	0.00			0.00

C-00069/0013 - 1140000100-2401E42K002A000-614192-155BZ11

C-00069/0014 RESCATE COCORIT 3ER. PAQUETE (POLIGONO 2), COCORIT, CAJEME

CAJEME	COCORIT	UNIDAD	PERSONAS	
0.00	0.00	1	21524	0.00
1,550,000.00	1,550,000.00			0.00
0.00	0.00			0.00

C-00069/0014 - 1140000100-2401E42K002A000-614192-155BZ11

C-00069/0015 RESCATE PARQUE COL.LIBERTAD 3ER. PAQUETE (POLIGONO 3), CIUDAD OBREGON,CAJEME

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	UNIDAD	PERSONAS	
0.00	0.00	1	30864	0.00
1,375,000.00	1,375,000.00			0.00
0.00	0.00			0.00

C-00069/0015 - 1140000100-2401E42K002A000-614192-155BZ11

C-00069/0016 RESCATE PARQUE COL.LIBERTAD 3ER. PAQUETE (POLIGONO 3), CIUDAD OBREGON,CAJEME

CAJEME	PUEBLO YAQUI	UNIDAD	PERSONAS	
0.00	0.00	1	14234	0.00
1,075,000.00	1,075,000.00			0.00
0.00	0.00			0.00

C-00069/0016 - 1140000100-2401E42K002A000-614192-155BZ11

0.00	0.00	0.00	0.00	0
5,375,000.00	5,375,000.00	0.00	0.00	4
0.00	0.00	0.00	0.00	0

**Total Modalidad**

458,054,788.49	458,054,788.49	0.00	0.00	2
81,392,855.76	81,392,855.76	0.00	0.00	35
31,502,837.04	31,502,837.04	0.00	0.00	19

**Total Dependencia**







# Desarrollo Municipal

---





Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ 5C ] ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS Y DE ESPARCIMIENTO

C-00088/0103 PROYECTO MIRADOR EN GOLFO DE SANTA CLARA, SAN LUIS RIO COLORADO					OBRA	PERSONAS	30.00
SAN LUIS RIO COLORADO		GOLFO DE SANTA CLARA					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	100000	
	7,992,000.00	7,992,000.00	0.00	0.00	C-00088/0103 - 1200005700-3701E46K001A000-852011-155GL01		
	7,992,000.00	7,992,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			0
	7,992,000.00	7,992,000.00	0.00	0.00	<b>Total Modalidad</b>		1 Obras
	7,992,000.00	7,992,000.00	0.00	0.00			1

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00079/0016 REHABILITACION DE AULAS EN LA EXTENCION DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME (ITESCA), ALAMOS					AULA	ALUMNO	70.00
ALAMOS		ALAMOS					
	0.00	0.00	0.00	0.00	4	400	
	1,002,552.97	1,002,552.97	0.00	0.00	C-00079/0016 - 1200000500-2503E31K005N000-852011-155AE12		
	1,002,552.97	1,002,552.97	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	1,498,500.00	1,498,500.00	0.00	0.00			
	1,498,500.00	1,498,500.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	799,200.00	799,200.00	0.00	0.00			
	799,200.00	799,200.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	549,450.00	549,450.00	0.00	0.00			
	549,450.00	549,450.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	499,500.00	499,500.00	0.00	0.00			
	499,500.00	499,500.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	499,500.00	499,500.00	0.00	0.00			
	499,500.00	499,500.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	499,500.00	499,500.00	0.00	0.00			
	499,500.00	499,500.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00079/0041 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN E.P. NUEVA CREACION FRACCIONAMIENTO									
CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			ANEXO	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	120			
	499,500.00	499,500.00	0.00	0.00	C-00079/0041 - 1200002000-2501E31K005N000-852011-155AE11				
	499,500.00	499,500.00	0.00	0.00					
C-00079/0042 CONSTRUCCION DE TEJABAN Y CANCHA CIVICA EN C.P. NICOLAS BRAVO, EL									
CAJEME		KILOMETRO 9 (EL PUEBLITO)			ANEXO	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	120			
	499,500.00	499,500.00	0.00	0.00	C-00079/0042 - 1200002000-2501E31K005N000-852011-155AE11				
	499,500.00	499,500.00	0.00	0.00					
C-00079/0043 CONSTRUCCION DE TEJABAN Y CANCHA CIVICA EN E. SEC. GENERAL NO.5 "FAUSTINO FELIX SERNA", CALLE 19 DE NOVIEMBRE, COLONIA LUIS ECHEVERRIA, CIUDAD OBREGON,									
CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			ANEXO	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	120			
	499,500.00	499,500.00	0.00	0.00	C-00079/0043 - 1200002000-2501E31K005N000-852011-155AE11				
	499,500.00	499,500.00	0.00	0.00					
C-00079/0044 CONSTRUCCION DE TEJABAN Y CANCHA CIVICA EN E. TELESECUNDARIA									
CAJEME		ESTACION CORRAL			ANEXO	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	120			
	499,500.00	499,500.00	0.00	0.00	C-00079/0044 - 1200002000-2501E31K005N000-852011-155AE11				
	499,500.00	499,500.00	0.00	0.00					
C-00079/0045 REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS, FOTBALL, VOLLEYBALL Y BASKETBALL DE LA E. SECUNDARIA TECNICA NO.4 DE LA COLONIA VALLE DORADO, CIUDAD OBREGON,									
CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			ANEXO	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	3	120			
	999,000.00	999,000.00	0.00	0.00	C-00079/0045 - 1200002000-2501E31K005N000-852011-155AE11				
	999,000.00	999,000.00	0.00	0.00					
C-00079/0046 CONSTRUCCION DE BARDAS MIXTAS EN E. PREPARATORIA CBTA NO. 38 CALLE									
CAJEME		MARTE R. GOMEZ			ANEXO	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	120			
	599,400.00	599,400.00	0.00	0.00	C-00079/0046 - 1200002000-2502E31K005N000-852011-155AE11				
	599,400.00	599,400.00	0.00	0.00					
C-00079/0047 CONSTRUCCION DE BANQUETA PERIMETRAL EN E. PREPARATORIA CBTIS NO. 188 CALLE PLAN DE IGUALA Y E. NACIONAL, COLONIA RUSSO VOGEL, CIUDAD OBREGON, CAJEME									
CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			ANEXO	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	120			
	499,500.00	499,500.00	0.00	0.00	C-00079/0047 - 1200002000-2502E31K005N000-852011-155AE11				
	499,500.00	499,500.00	0.00	0.00					
C-00107/0003 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN E.P. EMILIANO ZAPATA, DOMICILIO CONOCIDO EN POBLADO LA TINAJERA, CAJEME									
CAJEME		TINAJERA, LA			MODULO	PERSONAS			2.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	64.000			
	499,500.00	499,500.00	0.00	0.00	C-00107/0003 - 1200002000-2501E31K005N000-852011-155GY11				
	499,500.00	499,500.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00107/0004 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN E.P. PALEMON ZAVALA, CALLE FCO. URBALEJO S/N, COLONIA LEANDRO VALLE, ESPERANZA, CAJEME									
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			ANEXO	ALUMNO				
0.00	0.00		0.00	1.000	151.000	0.00			
499,500.00	499,500.00		0.00			C-00107/0004 - 1200002000-2501E31K005N000-852011-155GY11			
499,500.00	499,500.00		0.00			0.00			
C-00107/0005 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. SEC. ESTATAL N° 9 "MANUEL ROBLES TOVAR", AVENIDA NIÑOS HEROES Y CUAUHTEMOC S/N., ESPERANZA, CAJEME									
CAJEME	ESPERANZA			ANEXO	ALUMNO				
0.00	0.00		0.00	1.000	637.000	0.00			
499,500.00	499,500.00		0.00			C-00107/0005 - 1200002000-2501E31K005N000-852011-155GY11			
499,500.00	499,500.00		0.00			0.00			
C-00107/0006 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. SEC. TECNICA N° 16 "ANTONIO VILLARREAL CEBREROS", CARRETERA ESPERANZA-COCORIT S/N, COCORIT, CAJEME									
CAJEME	COCORIT			ANEXO	ALUMNO				
0.00	0.00		0.00	1.000	1114.000	0.00			
499,500.00	499,500.00		0.00			C-00107/0006 - 1200002000-2501E31K005N000-852011-155GY11			
499,500.00	499,500.00		0.00			0.00			
C-00107/0007 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN E.P. MAXIMILIANO R. LOPEZ, CALLE HERMANOS TALAMANTES S/N, POBLADO CUAUHTEMOC, CAJEME									
CAJEME	CUAHUTEMOC (CAMPO 5)			ANEXO	ALUMNO				
0.00	0.00		0.00	1.000	107.000	0.00			
499,500.00	499,500.00		0.00			C-00107/0007 - 1200002000-2501E31K005N000-852011-155GY11			
499,500.00	499,500.00		0.00			0.00			
C-00107/0008 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN E.P. HERNAN BRUSS , BOULEVARD ANTONIO CASO Y LAS MEZQUITAS S/N, FRACC. URBI VILLA DEL REY 2, CIUDAD OBREGON, CAJEME									
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			ANEXO	ALUMNO				
0.00	0.00		0.00	1.000	405.000	0.00			
499,500.00	499,500.00		0.00			C-00107/0008 - 1200002000-2501E31K005N000-852011-155GY11			
499,500.00	499,500.00		0.00			0.00			
C-00107/0009 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN E.P. LAZARO CARDENAS, CAMINO CARRETERO E INDEPENDENCIA S/N, COLONIA SAN JOSE, COCORIT, CAJEME									
CAJEME	COCORIT			ANEXO	ALUMNO				
0.00	0.00		0.00	1.000	160.000	0.00			
399,600.00	399,600.00		0.00			C-00107/0009 - 1200002000-2501E31K005N000-852011-155GY11			
399,600.00	399,600.00		0.00			0.00			
C-00107/0010 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN E.P. JOSE MARIA LEYVA, CALLES PASCUAL OROZCO Y MAXIMILIANO R. LOPEZ S/N, COLONIA CAJEME, CIUDAD OBREGON, CAJEME									
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			ANEXO	ALUMNO				
0.00	0.00		0.00	1.000	396.000	2.00			
499,500.00	499,500.00		0.00			C-00107/0010 - 1200002000-2501E31K005N000-852011-155GY11			
499,500.00	499,500.00		0.00			0.00			
C-00107/0011 CONSTRUCCION DE BARRA MIXTA EN E.P. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE TABASCO Y JOSE MARIA LAFRAGUA, COLONIA FAUSTINO FELIX, CIUDAD OBREGON, CAJEME									
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			ANEXO	ALUMNO				
0.00	0.00		0.00	1.000	261.000	0.00			
499,500.00	499,500.00		0.00			C-00107/0011 - 1200002000-2501E31K005N000-852011-155GY11			
499,500.00	499,500.00		0.00			0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00107/0012 CONSTRUCCION DE BARDA MIXTA EN J.N. AGUSTIN MELGAR, CALLE RAMON GUZMAN Y LEDRO DE TEJADA S/N, COLONIA CONSTITUCION, CIUDAD OBREGON, CAJEME									
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			ANEXO	ALUMNO	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	171.000				
499,500.00	499,500.00	0.00	0.00	C-00107/0012 - 1200002000-2501E31K005N000-852011-155GY11					
499,500.00	499,500.00	0.00	0.00						
C-00079/0002 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN CECYTES EMSAD PLANTEL CARBO,									
CARBO	CARBO			AULA	PERSONAS	100.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	9	500				
999,000.00	999,000.00	0.00	0.00	C-00079/0002 - 1200002200-2502E31K005N000-852011-155AE05					
999,000.00	999,000.00	0.00	0.00						
C-00079/0024 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN JARDIN DE NIÑOS PORFIRIO PARRA,									
HERMOSILLO	HERMOSILLO			CANCHA	ALUMNO	100.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	1	120				
299,700.00	299,700.00	0.00	0.00	C-00079/0024 - 1200003200-2501E31K005N000-852011-155AE07					
299,700.00	299,700.00	0.00	0.00						
C-00088/0028 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES AGUSTIN									
NAVOJOA	NAVOJOA			OBRA	PERSONAS	100.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	1	2317				
40,459,500.00	40,459,500.00	0.00	0.00	C-00088/0028 - 1200004400-2201E42K001A000-852011-155GL12					
40,459,500.00	40,459,500.00	0.00	0.00						
0.00	0.00	0.00	0.00						
55,597,902.97	55,597,902.97	0.00	0.00	<b>Total Modalidad</b>				0	
55,597,902.97	55,597,902.97	0.00	0.00						
								26 Obras	
								26	

[ SD ] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

C-00104/0001 REHABILITACION DE COLECTOR PRINCIPAL, SAHUARIPA									
SAHUARIPA	SAHUARIPA			OBRA	ALUMNO	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	6000.000				
1,131,758.00	1,131,758.00	0.00	0.00	C-00104/0001 - 1200005400-2103E12K010A000-852011-155DM09					
1,131,758.00	1,131,758.00	0.00	0.00						
0.00	0.00	0.00	0.00						
1,131,758.00	1,131,758.00	0.00	0.00	<b>Total Modalidad</b>				0	
1,131,758.00	1,131,758.00	0.00	0.00						
								1 Obras	
								1	

[ SE ] URBANIZACION

C-00079/0005 REMODELACION DE PLAZAS PUBLICAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN									
BAVISPE	VARIAS			PLAZA	PERSONAS	100.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	2	536				
999,000.00	999,000.00	0.00	0.00	C-00079/0005 - 1200001700-2202E42K002A000-852011-155AE06					
999,000.00	999,000.00	0.00	0.00						



Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SE ] URBANIZACION

C-00102/0030 REHABILITACION DE PLAZA JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE CANANEA

CANANEA		CANANEA			OBRA	PERSONAS	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	31560	100.00
	2,997,000.00	2,997,000.00	0.00	0.00	C-00102/0030 - 1200002100-2201E42K002A000-852011-155GW04		
	2,997,000.00	2,997,000.00	0.00	0.00			

C-00079/0018 ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ

BENITO JUAREZ		VARIAS			LUMINARIA	PERSONAS	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1145	13770	100.00
	9,990,000.00	9,990,000.00	0.00	0.00	C-00079/0018 - 1200007300-2204E43K004A000-852011-155AE12		
	9,990,000.00	9,990,000.00	0.00	0.00			

	0.00	0.00	0.00	0.00			0
	13,986,000.00	13,986,000.00	0.00	0.00	<b>Total Modalidad</b>		3 Obras
	13,986,000.00	13,986,000.00	0.00	0.00			3

[ SF ] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

C-00088/0012 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 1, AVENIDA 2,

AGUA PRIETA		AGUA PRIETA			OBRA	PERSONAS	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2500	100.00
	27,772,200.00	27,772,200.00	0.00	0.00	C-00088/0012 - 1200000400-2201E42K001A000-852011-155GL04		
	27,772,200.00	27,772,200.00	0.00	0.00			

C-00088/0013 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 13, AVENIDA

AGUA PRIETA		AGUA PRIETA			OBRA	PERSONAS	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1900	100.00
	25,274,700.00	25,274,700.00	0.00	0.00	C-00088/0013 - 1200000400-2201E42K001A000-852011-155GL04		
	25,274,700.00	25,274,700.00	0.00	0.00			

C-00088/0014 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 18 Y CALLE 25

AGUA PRIETA		AGUA PRIETA			OBRA	PERSONAS	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1600	100.00
	9,390,600.00	9,390,600.00	0.00	0.00	C-00088/0014 - 1200000400-2201E42K001A000-852011-155GL04		
	9,390,600.00	9,390,600.00	0.00	0.00			

C-00088/0082 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE VARIAS CALLES DE LAS

ALAMOS		ALAMOS			OBRA	PERSONAS	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	3000	100.00
	16,583,400.00	16,583,400.00	0.00	0.00	C-00088/0082 - 1200000500-2201E42K001A000-852011-155GL12		
	16,583,399.99	16,583,399.99	0.00	0.00			

C-00088/0083 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE VARIAS CALLES DE LAS

ALAMOS		ALAMOS			OBRA	PERSONAS	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	3000	100.00
	14,285,700.00	14,285,700.00	0.00	0.00	C-00088/0083 - 1200000500-2201E42K001A000-852011-155GL12		
	14,285,699.99	14,285,699.99	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SF ] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

C-00088/0084 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE VARIAS CALLES DE LAS

ALAMOS	ALAMOS			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	3000	100.00
12,487,500.00	12,487,500.00	0.00	0.00	C-00088/0084 - 1200000500-2201E42K001A000-852011-155GL12		
12,487,500.00	12,487,500.00	0.00	0.00			

C-00088/0085 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE VARIAS CALLES DE LAS

ALAMOS	VARIAS			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	600	100.00
11,088,900.00	11,088,900.00	0.00	0.00	C-00088/0085 - 1200000500-2201E42K001A000-852011-155GL12		
11,088,899.99	11,088,899.99	0.00	0.00			

C-00102/0028 PAVIMENTACION CALLE ACCESO TAHUICHOPA, ARIZPE

ARIZPE	TAHUICHOPA			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	510	3037	100.00
499,835.66	499,835.66	0.00	0.00	C-00102/0028 - 1200000800-2201E42K001A000-852011-155GW05		
499,835.66	499,835.66	0.00	0.00			

C-00088/0055 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES GALLEGO,

BACOACHI	BACOACHI			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	650	60.00
7,992,000.00	7,992,000.00	0.00	0.00	C-00088/0055 - 1200001300-2201E42K001A000-852011-155GL04		
7,992,000.00	7,992,000.00	0.00	0.00			

C-00088/0094 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BLVD. VENUSTIANO

BACUM	SAN JOSE DE BACUM			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	1100	100.00
20,679,300.00	20,679,300.00	0.00	0.00	C-00088/0094 - 1200001400-2201E42K001A000-852011-155GL10		
20,679,300.00	20,679,300.00	0.00	0.00			

C-00088/0095 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BLVD. LUIS DONALDO

BACUM	SAN JOSE DE BACUM			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	850	100.00
2,297,700.00	2,297,700.00	0.00	0.00	C-00088/0095 - 1200001400-2201E42K001A000-852011-155GL10		
2,297,700.00	2,297,700.00	0.00	0.00			

C-00102/0023 PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO, BACUM

BACUM	BACUM			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	28045	22821	100.00
19,980,000.00	19,980,000.00	0.00	0.00	C-00102/0023 - 1200001400-2201E42K001A000-852011-155GW10		
19,980,000.00	19,980,000.00	0.00	0.00			

C-00088/0018 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BLVD. PANTEON FINAL

BAVIACORA	VARIAS			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	800	100.00
5,994,000.00	5,994,000.00	0.00	0.00	C-00088/0018 - 1200001600-2201E42K001A000-852011-155GL05		
5,994,000.00	5,994,000.00	0.00	0.00			





Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto								
		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
						No. Obra - Cve. Programática		

[ SF ] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

C-00079/0006 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL ALEMAN,

BAVISPE	BAVISPE			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	2060	716	100.00
1,598,400.00	1,598,400.00	0.00	0.00			
1,598,400.00	1,598,400.00	0.00	0.00			

C-00079/0006 - 1200001700-2201E42K001A000-852011-155AE06

C-00079/0007 PAVIMENTACION DE CALLE MARTINEZ, BAVISPE

BAVISPE	BAVISPE			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	2578	716	100.00
2,097,900.00	2,097,900.00	0.00	0.00			
2,097,900.00	2,097,900.00	0.00	0.00			

C-00079/0007 - 1200001700-2201E42K001A000-852011-155AE06

C-00079/0008 PAVIMENTACION EN CALLE SIN NOMBRE (DOÑA QUINA) EN LA LOCALIDAD DE

BAVISPE	SAN MIGUELITO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1470	456	100.00
1,148,850.00	1,148,850.00	0.00	0.00			
1,148,850.00	1,148,850.00	0.00	0.00			

C-00079/0008 - 1200001700-2201E42K001A000-852011-155AE06

C-00079/0009 PAVIMENTACION EN EL MUNICIPIO DE BASVISPE

BAVISPE	BAVISPE			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1260	716	100.00
999,000.00	999,000.00	0.00	0.00			
999,000.00	999,000.00	0.00	0.00			

C-00079/0009 - 1200001700-2201E42K001A000-852011-155AE06

C-00088/0003 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA MORITA EN LA LOCALIDAD DE BAVISPE, MUNICIPIO DE BAVISPE, SONORA (PAVIMENTACION CON CONCRETO

BAVISPE	MORITA, LA			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	600	100.00
7,992,000.00	7,992,000.00	0.00	0.00			
7,992,000.00	7,992,000.00	0.00	0.00			

C-00088/0003 - 1200001700-2201E42K001A000-852011-155GL06

C-00079/0017 PAVIMENTACION DE ACCESO A COMPLEJO EDUCATIVO KINO, CABORCA

CABORCA	HEROICA CABORCA			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	2705	1200	100.00
1,299,271.43	1,299,271.43	0.00	0.00			
1,299,271.43	1,299,271.43	0.00	0.00			

C-00079/0017 - 1200001900-2201E42K001A000-852011-155AE02

C-00088/0066 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GUILLERMO

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	10000	100.00
16,983,000.00	16,983,000.00	0.00	0.00			
16,983,000.00	16,983,000.00	0.00	0.00			

C-00088/0066 - 1200002000-2201E42K001A000-852011-155GL11

C-00088/0067 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	20000	100.00
30,269,700.00	30,269,700.00	0.00	0.00			
30,269,700.00	30,269,700.00	0.00	0.00			

C-00088/0067 - 1200002000-2201E42K001A000-852011-155GL11



Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[ SF ] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

C-00088/0068 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CHIHUAHUA,

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	1	10000	
18,581,400.00	18,581,400.00			
18,581,399.99	18,581,399.99			

C-00088/0068 - 1200002000-2201E42K001A000-852011-155GL11

C-00088/0069 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES JUAN ESCUTIA,

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	1	20000	
18,581,400.00	18,581,400.00			
18,581,399.99	18,581,399.99			

C-00088/0069 - 1200002000-2201E42K001A000-852011-155GL11

C-00088/0070 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES SOYOPA,

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	1	15000	
19,380,600.00	19,380,600.00			
19,380,600.00	19,380,600.00			

C-00088/0070 - 1200002000-2201E42K001A000-852011-155GL11

C-00088/0071 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AUSTRIA, CIUDAD

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	1	10000	
14,985,000.00	14,985,000.00			
14,984,999.99	14,984,999.99			

C-00088/0071 - 1200002000-2201E42K001A000-852011-155GL11

C-00088/0072 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES BACATETE,

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	1	15000	
14,885,100.00	14,885,100.00			
14,885,100.00	14,885,100.00			

C-00088/0072 - 1200002000-2201E42K001A000-852011-155GL11

C-00088/0073 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CONSTITUCION,

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	1	5000	
18,881,100.00	18,881,100.00			
18,881,099.99	18,881,099.99			

C-00088/0073 - 1200002000-2201E42K001A000-852011-155GL11

C-00088/0074 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES GALEANA,

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	1	20000	
21,878,100.00	21,878,100.00			
21,878,100.00	21,878,100.00			

C-00088/0074 - 1200002000-2201E42K001A000-852011-155GL11

C-00088/0075 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CALIFORNIA,

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONAS	10.00
0.00	0.00	1	15000	
28,271,700.00	28,271,700.00			
28,271,700.00	28,271,700.00			

C-00088/0075 - 1200002000-2201E42K001A000-852011-155GL11



Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[ SF ] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

C-00088/0076 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE VERACRUZ,

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	15000	100.00
19,780,200.00	19,780,200.00			
19,780,199.99	19,780,199.99			

C-00088/0076 - 1200002000-2201E42K001A000-852011-155GL11

C-00088/0077 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES NO

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	15000	100.00
20,679,300.00	20,679,300.00			
20,679,300.00	20,679,300.00			

C-00088/0077 - 1200002000-2201E42K001A000-852011-155GL11

C-00088/0093 PAVIMENTACION DE VIALIDADES ALEDAÑAS AL ESTADIO DE BEISBOL E

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	25000	100.00
280,719,000.00	280,719,000.00			
280,719,000.00	280,719,000.00			

C-00088/0093 - 1200002000-2201E42K001A000-852011-155GL11

C-00102/0029 PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO, CIUDAD OBREGON, CAJEME

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	50854	150000	100.00
29,970,000.00	29,970,000.00			
29,970,000.00	29,970,000.00			

C-00102/0029 - 1200002000-2201E42K001A000-852011-155GW11

C-00079/0020 PAVIMENTACION EN AVE. REFORMA ENTRE CALLE 18 Y CALLE 23, COLONIA

EMPALME	EMPALME	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	5372	15000	20.00
3,496,500.00	3,496,500.00			
3,496,500.00	3,496,500.00			

C-00079/0020 - 1200002700-2201E42K001A000-852011-155AE10

C-00088/0098 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RASTRO PLAYA ENCIRCUITO SANCHEZ TABOADA, GUAYMAS

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	1500	25.00
5,394,600.00	5,394,600.00			
5,394,600.00	5,394,600.00			

C-00088/0098 - 1200003100-2201E42K001A000-852011-155GL10

C-00088/0099 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 9, GUAYMAS

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	1500	12.00
8,791,200.00	8,791,200.00			
8,791,200.00	8,791,200.00			

C-00088/0099 - 1200003100-2201E42K001A000-852011-155GL10

C-00088/0100 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 8, GUAYMAS

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	1500	50.00
9,090,900.00	9,090,900.00			
9,090,900.00	9,090,900.00			

C-00088/0100 - 1200003100-2201E42K001A000-852011-155GL10



Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros			Av. Físico %	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SF ] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

C-00112/0001 RECARPETEO DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN LA LOCALIDAD DE HEROICA GUAYMAS

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	PROGRAMA	PERSONAS	
0.00	0.00	143364.630	169623.000	0.00
34,965,000.00	34,965,000.00			
34,965,000.00	34,965,000.00			

C-00112/0001 - 1200003100-2201E42K001A000-852011-155GZ10

C-00079/0027 PAVIMENTACION CIRCUITO AIRON-ALACRAN-AGUAZANIEVES ENTRE

HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	2130	5000	50.00
3,675,820.50	3,675,820.50			
3,675,820.50	3,675,820.50			

C-00079/0027 - 1200003200-2201E42K001A000-852011-155AE07

C-00079/0028 PAVIMENTACION DE CALLE ESPIRIDION AHUMADA ENTRE ANTONIO RUIZ Y

HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	2468	250	98.00
3,296,799.90	3,296,799.90			
3,296,799.90	3,296,799.90			

C-00079/0028 - 1200003200-2201E42K001A000-852011-155AE07

C-00079/0029 PAVIMENTACION DE CIRCUITO JUAN CORDOVA-FLAMINGOS ENTRE BLVD.

HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	2136	25000	45.00
3,017,379.60	3,017,379.60			
3,017,379.60	3,017,379.60			

C-00079/0029 - 1200003200-2201E42K001A000-852011-155AE07

C-00079/0030 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2015 (PAVIMENTACION COLONIA

HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	2200	3650	98.00
1,898,100.00	1,898,100.00			
1,898,100.00	1,898,100.00			

C-00079/0030 - 1200003200-2201E42K001A000-852011-155AE07

C-00102/0002 PAVIMENTACION DE AVE. PUEBLO DE ALAMOS ENTRE YAÑEZ Y BLVD. LAS TORRES.COL. INSURGENTES, HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	4528	14000	10.00
5,654,340.00	5,654,340.00			
5,654,340.00	5,654,340.00			

C-00102/0002 - 1200003200-2201E42K001A000-852011-155GW07

C-00102/0003 PAVIMENTACION AVE. BACANORA ENTRE REYES Y BLVD. LAS TORRES COL.INSURGENTES, HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	5480	12000	10.00
6,843,150.00	6,843,150.00			
6,843,150.00	6,843,150.00			

C-00102/0003 - 1200003200-2201E42K001A000-852011-155GW07

C-00102/0004 PAVIMENTACION CALLE HEROES DE CABORCA ENTRE TECORIPA Y SUAQUI GRANDE COL.VILLA DEL REY, HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	3900	10000	0.00
4,870,125.00	4,870,125.00			
4,870,125.00	4,870,125.00			

C-00102/0004 - 1200003200-2201E42K001A000-852011-155GW07



Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros		Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SF ] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

C-00102/0005 PAVIMENTACION EN AVE. MONTE DE AJUSCO ENTRE SIERRA DE LOS MOJONES Y ENRIQUE OCEGUERA, COL. SOLIDARIDAD, HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	7880	20000	0.00
9,840,150.00	9,840,150.00			
9,840,150.00	9,840,150.00			

C-00102/0005 - 1200003200-2201E42K001A000-852011-155GW07

C-00102/0006 PAVIMENTACION CALLE ENRIQUE OCEGUERA ENTRE MONTE DE AJUSCO Y BLVD.PROGRESO, COL. SOLIDARIDAD, HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	4400	9000	10.00
5,494,500.00	5,494,500.00			
5,494,500.00	5,494,500.00			

C-00102/0006 - 1200003200-2201E42K001A000-852011-155GW07

C-00102/0007 PAVIMENTACION AVE. VICENTE R. GOMEZ ENTRE LOPEZ DEL CASTILLO Y BLVD.SOLIDARIDAD, COL. 4 DE MARZO, HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	6000	30000	5.00
7,527,465.00	7,527,465.00			
7,527,465.00	7,527,465.00			

C-00102/0007 - 1200003200-2201E42K001A000-852011-155GW07

C-00102/0008 PAVIMENTACION AVE. VICENTE MORA ENTRE GUADALAJARA Y BLVD. LOS YAQUIS, COL.PARADA CANO, HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	2821	16000	20.00
3,522,723.75	3,522,723.75			
3,522,723.75	3,522,723.75			

C-00102/0008 - 1200003200-2201E42K001A000-852011-155GW07

C-00102/0009 PAVIMENTACION AVE. JALAPA ENTRE JUAN DE DIOS BOJORQUES Y SAHUARO, COL.AMPL. SAHUARO, HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	960	5000	5.00
1,198,800.00	1,198,800.00			
1,198,800.00	1,198,800.00			

C-00102/0009 - 1200003200-2201E42K001A000-852011-155GW07

C-00102/0010 PAVIMENTACION CALLE JUAN DE DIOS BOJORQUES ENTRE PERIMETRAL Y BLVD. LOSYAQUIS, COL. AMPL. SAHUARO, HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	4725	19000	5.00
5,900,343.75	5,900,343.75			
5,900,343.75	5,900,343.75			

C-00102/0010 - 1200003200-2201E42K001A000-852011-155GW07

C-00102/0011 PAVIMENTACION CALLE DEL SEPELIN ENTRE LUIS D. COLOSIO Y AEROPUERTO COL. LAMANGA, HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	3536	8000	30.00
4,415,580.00	4,415,580.00			
4,415,580.00	4,415,580.00			

C-00102/0011 - 1200003200-2201E42K001A000-852011-155GW07

C-00102/0012 PAVIMENTACION CALLE ESCUADRON 201 ENTRE BLVD. GARCIA MORALES Y CALLE DELBIPLANO, COL. LA MANGA, HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	1526	7000	20.00
1,965,532.50	1,965,532.50			
1,965,532.50	1,965,532.50			

C-00102/0012 - 1200003200-2201E42K001A000-852011-155GW07



Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Municipio		Localidad					
No. Obra / Proyecto									
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[ SF ] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

C-00102/0013 PAVIMENTACION CIRCUITO JOSE MARIA TAPIA Y CALLE "B" ENTRE BLVD. LAZAROCARDENAS Y CALLE "I", COL. SAN JOSE DE LAS MINITAS, HERMOSILLO									
HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO	PERSONAS						
0.00	0.00	5200	23000	5.00					
6,743,250.00	6,743,250.00	C-00102/0013 - 1200003200-2201E42K001A000-852011-155GW07							
6,743,250.00	6,743,250.00								
C-00102/0014 PAVIMENTACION AVE, NOVENA ENTRE ALFONSO ARMENTA Y CALLE ZAPATA COL. PALOVERDE, HERMOSILLO									
HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO	PERSONAS						
0.00	0.00	3150	10000	5.00					
3,932,314.75	3,932,314.75	C-00102/0014 - 1200003200-2201E42K001A000-852011-155GW07							
3,932,314.75	3,932,314.75								
C-00102/0015 PAVIMENTACION AVE. HORTENCIA ENTRE BENITO JUAREZ Y PIRUL, COL. LOSLIVOS,HERMOSILLO									
HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO	PERSONAS						
0.00	0.00	4200	24000	5.00					
5,257,236.50	5,257,236.50	C-00102/0015 - 1200003200-2201E42K001A000-852011-155GW07							
5,257,236.50	5,257,236.50								
C-00102/0016 PAVIMENTACION AVE, FRANCISCO LIMON ENTRE CARR. A SAN PEDRO Y PROLONG. FLORDE TABACHIN, LOCALIDAD EL TAJAJAL, HEMROSILLO									
HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO	PERSONAS						
0.00	0.00	1480	14000	5.00					
3,846,150.00	3,846,150.00	C-00102/0016 - 1200003200-2201E42K001A000-852011-155GW07							
3,846,150.00	3,846,150.00								
C-00102/0017 PAVIMENTACION DE AVE. DEL ACARO ENTRE DEL PARAISO Y ATUNES COL. ALTARES,HERMOSILLO									
HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO	PERSONAS						
0.00	0.00	4360	16000	5.00					
5,444,550.00	5,444,550.00	C-00102/0017 - 1200003200-2201E42K001A000-852011-155GW07							
5,444,550.00	5,444,550.00								
C-00102/0018 PAVIMENTACION CALLE DEL PLATINO ENTRE SALAMANCA Y DEL CEDRO COL.METALERA, HERMOSILLO									
HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO	PERSONAS						
0.00	0.00	1485	10000	5.00					
1,854,393.75	1,854,393.75	C-00102/0018 - 1200003200-2201E42K001A000-852011-155GW07							
1,854,393.75	1,854,393.75								
C-00102/0019 PAVIMENTACION CEDROS ENTRE DE LAS FLORES Y MAGNOLIA, COL. CUARTEL ZONA,HERMOSILLO									
HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO	PERSONAS						
0.00	0.00	2200	9000	5.00					
2,772,225.00	2,772,225.00	C-00102/0019 - 1200003200-2201E42K001A000-852011-155GW07							
2,772,225.00	2,772,225.00								
C-00102/0020 PAVIMENTACION CALLE 18 DE MARZO ENTRE PERIF. ORIENTE Y TOPE NORTE COL.RINCONADA DE LA CRUZ, HERMOSILLO									
HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO	PERSONAS						
0.00	0.00	2290	18000	5.00					
2,827,170.00	2,827,170.00	C-00102/0020 - 1200003200-2201E42K001A000-852011-155GW07							
2,827,170.00	2,827,170.00								



Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SF ] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

C-00088/0004 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAS HUATAS Y LAS AVENIDAS BASAPURECHY, SIN NOMBRE Y CALLE 1, EN LA LOCALIDAD DE HUACHINERA,

HUACHINERA		HUACHINERA			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	5500	0.00	
7,992,000.00	7,992,000.00	0.00	0.00	C-00088/0004 - 1200003300-2201E42K001A000-852011-155GL06			
7,992,000.00	7,992,000.00	0.00	0.00				

C-00079/0021 RECARPETEO DE VIALIDADES EN LA COLONIA CENTRO CON CALLE 5 DE MAYO ENTRE HERMOSILLO Y MONICO VALENZUELA, COLONIA DEL VALLE CON CALLE CAMAHUIROA

HUATABAMPO		HUATABAMPO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	13900	2000	100.00	
3,496,000.00	3,496,000.00	0.00	0.00	C-00079/0021 - 1200003500-2201E42K001A000-852011-155AE12			
3,496,000.00	3,496,000.00	0.00	0.00				

C-00079/0022 RECARPETEO DE VIALIDADES EN LA COLONIA CENTRO CON CALLE MOCTEZUMA ENTRE NICOLAS BRAVO Y JUAN ALDAMA, COLONIA DEL VALLE CON CALLE ACAPULCO ENTRE

HUATABAMPO		HUATABAMPO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	13918	2000	100.00	
3,496,000.00	3,496,000.00	0.00	0.00	C-00079/0022 - 1200003500-2201E42K001A000-852011-155AE12			
3,496,000.00	3,496,000.00	0.00	0.00				

C-00088/0020 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ANAHUAC ENTRE

IMURIS		IMURIS			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	800	100.00	
19,980,000.00	19,980,000.00	0.00	0.00	C-00088/0020 - 1200003700-2201E42K001A000-852011-155GL03			
19,980,000.00	19,980,000.00	0.00	0.00				

C-00102/0027 PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO, MOCTEZUMA

MOCTEZUMA		MOCTEZUMA			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	9779	4680	100.00	
9,990,000.00	9,990,000.00	0.00	0.00	C-00102/0027 - 1200004000-2201E42K001A000-852011-155GW06			
9,990,000.00	9,990,000.00	0.00	0.00				

C-00079/0019 PAVIMENTACION DE CALLEJON PUEBLO VIEJO ENTRE AVENIDA GUILLERMO

NAVOJOA		NAVOJOA			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	8866	113836	100.00	
7,992,000.00	7,992,000.00	0.00	0.00	C-00079/0019 - 1200004400-2201E42K001A000-852011-155AE12			
7,992,000.00	7,992,000.00	0.00	0.00				

C-00088/0023 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES MEXICO Y

NAVOJOA		NAVOJOA			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	1786	100.00	
29,570,400.00	29,570,400.00	0.00	0.00	C-00088/0023 - 1200004400-2201E42K001A000-852011-155GL12			
29,570,400.00	29,570,400.00	0.00	0.00				

C-00088/0024 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES GARCIA

NAVOJOA		NAVOJOA			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	1942	100.00	
32,767,200.00	32,767,200.00	0.00	0.00	C-00088/0024 - 1200004400-2201E42K001A000-852011-155GL12			
32,767,200.00	32,767,200.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SF ] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

C-00088/0025 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES JESUS SALIDO,

NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	1	1124	
20,279,700.00	20,279,700.00	C-00088/0025 - 1200004400-2201E42K001A000-852011-155GL12		
20,279,700.00	20,279,700.00			

C-00088/0026 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES QUINTANA ROO

NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	1	1366	
25,674,300.00	25,674,300.00	C-00088/0026 - 1200004400-2201E42K001A000-852011-155GL12		
25,674,300.00	25,674,300.00			

C-00088/0027 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES JOSEFA ORTIZ

NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	1	1641	
31,068,900.00	31,068,900.00	C-00088/0027 - 1200004400-2201E42K001A000-852011-155GL12		
31,068,900.00	31,068,900.00			

C-00102/0031 PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO, NAVOJOA

NAVOJOA	NAVOJOA	METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	47160	150000	
29,970,000.00	29,970,000.00	C-00102/0031 - 1200004400-2201E42K001A000-852011-155GW12		
29,970,000.00	29,970,000.00			

C-00088/0030 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INTERNACIONAL,

NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	PERSONAS	90.00
0.00	0.00	1	7500	
32,867,100.00	32,867,100.00	C-00088/0030 - 1200004500-2201E42K001A000-852011-155GL03		
32,867,100.00	32,867,100.00			

C-00088/0062 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO EN

NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	1	7500	
22,877,100.00	22,877,100.00	C-00088/0062 - 1200004500-2201E42K001A000-852011-155GL03		
22,877,100.00	22,877,100.00			

C-00102/0024 PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO, NOGALES

NOGALES	HEROICA NOGALES	METRO CUADRADO	PERSONAS	20.00
0.00	0.00	42000	212533	
29,970,000.00	29,970,000.00	C-00102/0024 - 1200004500-2201E42K001A000-852011-155GW03		
29,970,000.00	29,970,000.00			

C-00079/0052 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES CALVARIO, DE LA CRUZ, SAMUEL MURRIETA, JESUS GARCIA Y ALLENDE, ONAVAS

ONAVAS	ONAVAS	METRO CUADRADO	PERSONAS	80.00
0.00	0.00	888	399	
1,069,569.36	1,069,569.36	C-00079/0052 - 1200004600-2201E42K001A000-852011-155AE08		
1,069,569.36	1,069,569.36			





Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SF ] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

C-00088/0080 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS ACCLLES JUAREZ Y

QUITOIA	QUITOIA		
0.00	0.00	0.00	0.00
6,993,000.00	6,993,000.00	0.00	0.00
6,993,000.00	6,993,000.00	0.00	0.00

OBRA	PERSONAS	
1	230	100.00
C-00088/0080 - 1200004800-2201E42K001A000-852011-155GL02		

C-00079/0001 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA COAHUILA ENTRE

PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		
0.00	0.00	0.00	0.00
4,045,950.00	4,045,950.00	0.00	0.00
4,045,950.00	4,045,950.00	0.00	0.00

METRO CUADRADO	PERSONAS	
3100	56756	100.00
C-00079/0001 - 1200005000-2201E42K001A000-852011-155AE01		

C-00088/0063 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ROCAPORTENCE ENTRE

PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		
0.00	0.00	0.00	0.00
49,950,000.00	49,950,000.00	0.00	0.00
49,950,000.00	49,950,000.00	0.00	0.00

OBRA	PERSONAS	
1	10000	100.00
C-00088/0063 - 1200005000-2201E42K001A000-852011-155GL01		

C-00088/0064 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE JOSEFA ORTIZ DE

PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		
0.00	0.00	0.00	0.00
39,960,000.00	39,960,000.00	0.00	0.00
39,960,000.00	39,960,000.00	0.00	0.00

OBRA	PERSONAS	
1	10000	100.00
C-00088/0064 - 1200005000-2201E42K001A000-852011-155GL01		

C-00088/0009 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE VARIAS CALLES DE LAS

QUIRIEGO	VARIAS		
0.00	0.00	0.00	0.00
14,985,000.00	14,985,000.00	0.00	0.00
14,985,000.00	14,985,000.00	0.00	0.00

OBRA	METRO CUADRADO	
1	1064	100.00
C-00088/0009 - 1200005100-2201E42K001A000-852011-155GL12		

C-00079/0003 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TRES ALAMOS

RAYON	RAYON		
0.00	0.00	0.00	0.00
1,317,911.77	1,317,911.77	0.00	0.00
1,317,911.77	1,317,911.77	0.00	0.00

METRO CUADRADO	PERSONAS	
940	200	100.00
C-00079/0003 - 1200005200-2201E42K001A000-852011-155AE05		

C-00088/0090 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL AL

ROSARIO	ROSARIO (TESOPACO)		
0.00	0.00	0.00	0.00
17,982,000.00	17,982,000.00	0.00	0.00
17,982,000.00	17,982,000.00	0.00	0.00

OBRA	PERSONAS	
1	2800	100.00
C-00088/0090 - 1200005300-2201E42K001A000-852011-155GL12		

C-00079/0054 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVE. ALDAMA, SAHUARIPA

SAHUARIPA	SAHUARIPA		
0.00	0.00	0.00	0.00
1,000,481.52	1,000,481.52	0.00	0.00
1,000,481.52	1,000,481.52	0.00	0.00

METRO CUADRADO	PERSONAS	
874	210	85.00
C-00079/0054 - 1200005400-2201E42K001A000-852011-155AE09		



Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SF ] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

C-00088/0088 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AQUILES SERDAN

SAN JAVIER		SAN JAVIER		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	250	40.00
999,000.00	999,000.00	0.00	0.00	C-00088/0088 - 1200005600-2201E42K001A000-852011-155GL08		
999,000.00	999,000.00	0.00	0.00			

C-00088/0053 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BLVD. ABELARDO L.

SANTA CRUZ		SANTA CRUZ		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	217	90.00
9,990,000.00	9,990,000.00	0.00	0.00	C-00088/0053 - 1200006100-2201E42K001A000-852011-155GL03		
9,990,000.00	9,990,000.00	0.00	0.00			

C-00088/0016 PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL

SOYOPA		TONICHI		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	250	0.00
9,990,000.00	9,990,000.00	0.00	0.00	C-00088/0016 - 1200006300-2201E42K001A000-852011-155GL08		
9,990,000.00	9,990,000.00	0.00	0.00			

C-00079/0004 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES ZARAGOZA, MIGUEL

SUAQUI GRANDE		SUAQUI GRANDE		METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	793	300	0.00
1,099,474.42	1,099,474.42	0.00	0.00	C-00079/0004 - 1200006400-2201E42K001A000-852011-155AE08		
1,099,474.42	1,099,474.42	0.00	0.00			

C-00088/0051 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES OCAMPO Y

TEPACHE		TEPACHE		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	200	100.00
4,995,000.00	4,995,000.00	0.00	0.00	C-00088/0051 - 1200006500-2201E42K001A000-852011-155GL06		
4,995,000.00	4,995,000.00	0.00	0.00			

C-00088/0001 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 6 Y CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE SONOITA, GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES		SONOITA		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	3500	100.00
20,579,400.00	20,579,400.00	0.00	0.00	C-00088/0001 - 1200007200-2201E42K001A000-852011-155GL01		
15,434,550.00	15,434,550.00	0.00	0.00			

C-00102/0001 PROGRAMA DE MEJORA A LAS VIALIDADES EN EL MUNICIPIO GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES, SONOITA, GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES		SONOITA		METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	28148	15652	100.00
19,980,000.00	19,980,000.00	0.00	0.00	C-00102/0001 - 1200007200-2201E42K001A000-852011-155GW01		
19,980,000.00	19,980,000.00	0.00	0.00			

C-00088/0005 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BLVD. 22 DE AGOSTO, LA AVENIDA 5 DE FEBRERO, LA AVENIDA CUERNAVACA, LA CALLE CONSTITUCION Y LA CALLE DIVISION

BENITO JUAREZ		VILLA JUAREZ (IRRIGACION)		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	5000	60.00
23,776,200.00	23,776,200.00	0.00	0.00	C-00088/0005 - 1200007300-2201E42K001A000-852011-155GL12		
23,776,200.00	23,776,200.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SF ] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

C-00088/0006 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO Y LA AVENIDA NICOLAS BRAVO, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ

BENITO JUAREZ		VILLA JUAREZ (IRRIGACION)		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	5000	80.00
21,878,100.00	21,878,100.00	0.00	0.00	C-00088/0006 - 1200007300-2201E42K001A000-852011-155GL12		
21,878,100.00	21,878,100.00	0.00	0.00			

C-00088/0007 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES NIÑOS HEROES, PLAN DE GUADALUPE, PLUTARCO ELIAS CALLES, PRIMERA, SEXTA Y VARIAS CALLES SIN NOMBRE,

BENITO JUAREZ		VILLA JUAREZ (IRRIGACION)		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	5500	75.00
29,270,700.00	29,270,700.00	0.00	0.00	C-00088/0007 - 1200007300-2201E42K001A000-852011-155GL12		
29,270,700.00	29,270,700.00	0.00	0.00			

C-00102/0026 PROGRAMA DE MEJORA DE VIALIDADES EN EL MUNICIPIO, BENITO JUAREZ

BENITO JUAREZ		VILLA JUAREZ (IRRIGACION)		METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	19230	22009	60.00
19,980,000.00	19,980,000.00	0.00	0.00	C-00102/0026 - 1200007300-2201E42K001A000-852011-155GW12		
19,980,000.00	19,980,000.00	0.00	0.00			

C-00079/0051 PAVIMENTACION DE CALLE MARTINEZ, BAHIA DE LOBOS, SAN IGNACIO RIO MUERTO

SAN IGNACIO RIO MUERTO		BAHIA DE LOBOS		METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1260	2867	80.00
999,000.00	999,000.00	0.00	0.00	C-00079/0051 - 1200007400-2201E42K001A000-852011-155AE10		
999,000.00	999,000.00	0.00	0.00			

C-00088/0057 PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ

SAN IGNACIO RIO MUERTO		SAN IGNACIO RIO MUERTO		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	2500	95.00
15,084,900.00	15,084,900.00	0.00	0.00	C-00088/0057 - 1200007400-2201E42K001A000-852011-155GL10		
15,084,900.00	15,084,900.00	0.00	0.00			

C-00088/0058 PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES BACUM,

SAN IGNACIO RIO MUERTO		SAN IGNACIO RIO MUERTO		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	2500	80.00
14,385,600.00	14,385,600.00	0.00	0.00	C-00088/0058 - 1200007400-2201E42K001A000-852011-155GL10		
14,385,600.00	14,385,600.00	0.00	0.00			

C-00088/0059 PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES POTAM,

SAN IGNACIO RIO MUERTO		SAN IGNACIO RIO MUERTO		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	2500	95.00
15,484,500.00	15,484,500.00	0.00	0.00	C-00088/0059 - 1200007400-2201E42K001A000-852011-155GL10		
15,484,500.00	15,484,500.00	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00			0
1,560,629,644.16	1,560,629,644.16	0.00	0.00	<b>Total Modalidad</b>		100 Obras
1,555,484,794.08	1,555,484,794.08	0.00	0.00			100

[ SG ] ELECTRIFICACION



Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas		Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SG ] ELECTRIFICACION

C-00079/0048 RED DE ELECTRIFICACION DE LA CAPILLA DE BAVIACORA A LA CARRETERA

BAVIACORA		CAPILLA, LA			KILOMETRO		PERSONAS		90.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	40			
499,500.00	499,500.00	0.00	0.00	0.00	C-00079/0048 - 1200001600-2201E43K002A000-852011-155AE05				
499,500.00	499,500.00	0.00	0.00	0.00					

C-00079/0053 RED DE ELECTRIFICACION DEL BLVD. PRINCIPAL DE LA ENTRADA DEL MUNICIPIO A LASALIDA DE ONAVAS

ONAVAS		ONAVAS			KILOMETRO		PERSONAS		100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.255	399			
299,700.00	299,700.00	0.00	0.00	0.00	C-00079/0053 - 1200004600-2201E43K002A000-852011-155AE08				
299,700.00	299,700.00	0.00	0.00	0.00					

C-00079/0055 AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION AL NORTE DEL MUNICIPIO, DEL BLVD.PRINCIPAL DE SAN FELIPE DE JESUS

SAN FELIPE DE JESUS		SAN FELIPE DE JESUS			KILOMETRO		PERSONAS		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.3	20			
199,800.00	199,800.00	0.00	0.00	0.00	C-00079/0055 - 1200005500-2201E43K002A000-852011-155AE05				
199,800.00	199,800.00	0.00	0.00	0.00					

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0	
999,000.00	999,000.00	0.00	0.00	0.00	<b>Total Modalidad</b>		3 Obras	
999,000.00	999,000.00	0.00	0.00	0.00			3	

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

C-00117/0004 REHABILITACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN AGUA PRIETA

AGUA PRIETA		AGUA PRIETA			PROYECTO		PERSONAS		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132480.000	3158.000			
29,970,000.00	29,970,000.00	0.00	0.00	0.00	C-00117/0004 - 1200000400-2201E42K004A000-852011-155HJ04				
29,970,000.00	29,970,000.00	0.00	0.00	0.00					

C-00087/0005 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TABASCO, CIUDAD CAJEME

CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			METRO CUADRADO		PERSONAS		100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40800	15000			
57,742,200.00	57,742,200.00	0.00	0.00	0.00	C-00087/0005 - 1200002000-2201E42K001A000-852011-155GM11				
57,742,200.00	57,742,200.00	0.00	0.00	0.00					

C-00087/0006 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE COAHUILA, CAJEME

CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			METRO CUADRADO		PERSONAS		100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40800	15000			
57,742,200.00	57,742,200.00	0.00	0.00	0.00	C-00087/0006 - 1200002000-2201E42K001A000-852011-155GM11				
57,742,200.00	57,742,200.00	0.00	0.00	0.00					

C-00087/0009 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS AVENIDAS A Y C Y DE LA CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ, GRANADOS

GRANADOS		GRANADOS			METRO CUADRADO		PERSONAS		100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4998.8	1050			
6,993,000.00	6,993,000.00	0.00	0.00	0.00	C-00087/0009 - 1200003000-2201E42K001A000-852011-155GM06				
6,993,000.00	6,993,000.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas		Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		Av. Físico %		

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

C-00087/0011 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BOULEVARD COSTA AZUL

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	39600	10500	70.00
51,748,200.00	51,748,200.00			
51,748,200.00	51,748,200.00			

C-00087/0011 - 1200003100-2201E42K001A000-852011-155GM10

C-00087/0012 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DE LOS SAUCES,

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	2540	1500	100.00
3,396,600.00	3,396,600.00			
3,396,600.00	3,396,600.00			

C-00087/0012 - 1200003100-2201E42K001A000-852011-155GM10

C-00087/0013 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FELIPE DE JESUS

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	4910	1500	100.00
7,592,400.00	7,592,400.00			
7,592,400.00	7,592,400.00			

C-00087/0013 - 1200003100-2201E42K001A000-852011-155GM10

C-00087/0014 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 10 CENTRO,

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	4500	1500	100.00
6,993,000.00	6,993,000.00			
6,993,000.00	6,993,000.00			

C-00087/0014 - 1200003100-2201E42K001A000-852011-155GM10

C-00087/0015 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 3RA. Y CALLE

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	2980	1500	100.00
3,996,000.00	3,996,000.00			
3,996,000.00	3,996,000.00			

C-00087/0015 - 1200003100-2201E42K001A000-852011-155GM10

C-00087/0016 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA 10, GUAYMAS

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	1920	1500	100.00
2,897,100.00	2,897,100.00			
2,897,100.00	2,897,100.00			

C-00087/0016 - 1200003100-2201E42K001A000-852011-155GM10

C-00086/0001 OBRAS DE BACHEO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	114942	500000	100.00
14,000,000.00	14,000,000.00			
14,000,000.00	14,000,000.00			

C-00086/0001 - 1200003200-2201E42K004A000-852011-151A007

C-00088/0032 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS

HERMOSILLO	HERMOSILLO	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	24968	30000	10.00
30,985,456.57	30,985,456.57			
29,194,579.20	29,194,579.20			

C-00088/0032 - 1200003200-2201E42K001A000-852011-155GL07



Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto									
		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros					

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

C-00088/0033 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	36734	30000	12.00
45,029,538.82	45,029,538.82	0.00	0.00	C-00088/0033 - 1200003200-2201E42K001A000-852011-155GL07		
40,901,381.22	40,901,381.22	0.00	0.00			

C-00088/0034 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN VARIAS CALLES Y

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	38297	30000	10.00
47,528,860.79	47,528,860.79	0.00	0.00	C-00088/0034 - 1200003200-2201E42K001A000-852011-155GL07		
46,350,789.06	46,350,789.06	0.00	0.00			

C-00088/0035 PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO MERCADO ENTRE LAZARO CARDENAS Y

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	4900	30000	15.00
5,854,313.56	5,854,313.56	0.00	0.00	C-00088/0035 - 1200003200-2201E42K001A000-852011-155GL07		
4,796,067.80	4,796,067.80	0.00	0.00			

C-00088/0036 PAVIMENTACION DE LA CALLE EJIDO ENTRE ANTONIA RUIZ Y CRUZ GALVEZ

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1645	30000	15.00
2,465,032.51	2,465,032.51	0.00	0.00	C-00088/0036 - 1200003200-2201E42K001A000-852011-155GL07		
2,465,032.51	2,465,032.51	0.00	0.00			

C-00088/0037 PAVIMENTACION DE LA CALLES JALOSTITLAN Y PUERTO VALLARTA ENTRE CHAPALA Y LA BARCA EN LA COL. CAFÉ COMBATE, HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	4032	30000	10.00
5,236,358.40	5,236,358.40	0.00	0.00	C-00088/0037 - 1200003200-2201E42K001A000-852011-155GL07		
5,081,436.98	5,081,436.98	0.00	0.00			

C-00088/0038 MODERNIZACION DEL BLVD. VILLA HERMOSA ENTRE BLVD. LAS QUINTAS Y

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	8000	30000	40.00
10,389,599.99	10,389,599.99	0.00	0.00	C-00088/0038 - 1200003200-2201E42K001A000-852011-155GL07		
10,389,599.99	10,389,599.99	0.00	0.00			

C-00088/0039 PAVIMENTACION DE LA CALLES CERRO DEL ORO ENTRE 7 DE NOVIEMBRE Y

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	9520	30000	50.00
11,528,814.63	11,528,814.63	0.00	0.00	C-00088/0039 - 1200003200-2201E42K001A000-852011-155GL07		
7,631,518.77	7,631,518.77	0.00	0.00			

C-00088/0040 PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN VARIAS CALLES Y

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	7735	30000	15.00
34,596,774.05	34,596,774.05	0.00	0.00	C-00088/0040 - 1200003200-2201E42K001A000-852011-155GL07		
33,216,807.58	33,216,807.58	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas		Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		Av. Físico %		

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

C-00088/0041 REHABILITACION DE PAVIMENTOS A BASE DE RECARPETEO SUPERFICIAL

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	230000	30000	90.00
49,946,935.23	49,946,935.23	0.00	0.00	C-00088/0041 - 1200003200-2201E42K004A000-852011-155GL07		
49,946,935.23	49,946,935.23	0.00	0.00			

C-00088/0042 REHABILITACION DE CALLEJONES CON LOSADE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS COLONIAS: MARIACHI, COLOSO, CAÑADA DE LOS NEGEROS, RINCONADA DE LA CRUZ Y OTRAS

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	6000	30000	10.00
8,507,737.95	8,507,737.95	0.00	0.00	C-00088/0042 - 1200003200-2201E42K004A000-852011-155GL07		
8,507,737.95	8,507,737.95	0.00	0.00			

C-00088/0104 REHABILITACION DE PAVIMENTOS A BASE DE RECARPETEO SUPERFICIAL EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD (SEGUNDA ETAPA)

HERMOSILLO	HERMOSILLO			METRO CUADRADO	PERSONA	
0.00	0.00	0.00	0.00	110000	30000	20.00
34,628,226.67	34,628,226.67	0.00	0.00	C-00088/0104 - 1200003200-2103E12K010A000-852011-155GL07		
34,628,226.67	34,628,226.67	0.00	0.00			

C-00087/0023 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES ACCESO SUR A MAZATAN, CALLE SIN NOMBRE 1, JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, LAZARO CARDENAS DEL RIO,

MAZATAN	MAZATAN			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	10753.7	1100	100.00
14,985,000.00	14,985,000.00	0.00	0.00	C-00087/0023 - 1200003900-2201E42K001A000-852011-155GM08		
14,985,000.00	14,985,000.00	0.00	0.00			

C-00087/0019 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES FRANCISCO MORENO, RIYITO, GALEANA, OPOSURA, 24 DE FEBRERO, PROLONGACION "A" Y EJIDAL, MOCTEZUMA

MOCTEZUMA	MOCTEZUMA			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	5882.3	15000	100.00
7,992,000.00	7,992,000.00	0.00	0.00	C-00087/0019 - 1200004000-2201E42K001A000-852011-155GM06		
7,992,000.00	7,992,000.00	0.00	0.00			

C-00117/0003 REHABILITACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN NAVOJOA

NAVOJOA	NAVOJOA			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	155460.950	3158.000	0.00
34,965,000.00	34,965,000.00	0.00	0.00	C-00117/0003 - 1200004400-2201E42K004A000-852011-155HJ12		
34,965,000.00	34,965,000.00	0.00	0.00			

C-00087/0021 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BOULEVARD DEL ENSUEÑO,

NOGALES	HEROICA NOGALES			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	33600	20000	100.00
64,135,800.00	64,135,800.00	0.00	0.00	C-00087/0021 - 1200004500-2201E42K001A000-852011-155GM03		
64,135,800.00	64,135,800.00	0.00	0.00			

C-00117/0001 REHABILITACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN PUERTO PEÑASCO

PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	126683.500	3158.000	0.00
29,652,864.45	29,652,864.45	0.00	0.00	C-00117/0001 - 1200005000-2201E42K004A000-852011-155HJ01		
29,652,864.45	29,652,864.45	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	No. Obra - Cve. Programática	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

C-00117/0002 PAVIMENTACION DE AVENIDA SAN LUIS RIO COLORADO ENTRE BOULEVARD SAMUELOCA?A Y BOULEVARD BENITO JUAREZ									
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			METRO CUADRADO	PERSONAS			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	13124.000			
	34,215,750.00	34,215,750.00	0.00	0.00	C-00117/0002 - 1200005000-2201E42K003A000-852011-155HJ01				
	34,215,750.00	34,215,750.00	0.00	0.00					
C-00087/0007 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES CAPITAN									
	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA			METRO CUADRADO	PERSONAS			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	40800	15000			
	24,375,600.00	24,375,600.00	0.00	0.00	C-00087/0007 - 1200007200-2201E42K001A000-852011-155GM01				
	24,375,600.00	24,375,600.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					0
	740,090,363.62	740,090,363.62	0.00	0.00	<b>Total Modalidad</b>				30 Obras
	726,502,827.41	726,502,827.41	0.00	0.00					30

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00087/0001 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 20 UNIDADES DE BEBEDERO-BAÑOS EN									
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			METRO CUADRADO	PERSONAS			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1055.6	7689			
	6,893,100.00	6,893,100.00	0.00	0.00	C-00087/0001 - 1200000400-2401E22K001A000-852011-155GM04				
	6,893,100.00	6,893,100.00	0.00	0.00					
C-00087/0004 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE BEBEDEROS-BAÑOS EN ESPACIOS PUBLICOS, EDUCATIVOS Y DEPORTIVOS, SAN JOSE DE BAVIACORA, BAVIACORA									
	BAVIACORA	SAN JOSE (SAN JOSE DE BAVIACORA)			METRO CUADRADO	PERSONAS			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	52.78	350			
	349,650.00	349,650.00	0.00	0.00	C-00087/0004 - 1200001600-2401E22K001A000-852011-155GM05				
	349,650.00	349,650.00	0.00	0.00					
C-00087/0003 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE BEBEDERO-BAÑOS EN									
	BAVISPE	BAVISPE			METRO CUADRADO	PERSONAS			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	52.78	175			
	349,650.00	349,650.00	0.00	0.00	C-00087/0003 - 1200001700-2401E22K001A000-852011-155GM06				
	349,650.00	349,650.00	0.00	0.00					
C-00079/0031 REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA "JULIO CESAR CHAVEZ" (ILUMINACION, CERCO PERIMETRAL E INSTALACION DE EJERCITADORES), BLVD. RAMIREZ ENTRE COAHUILA Y									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	PERSONAS			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000			
	999,000.00	999,000.00	0.00	0.00	C-00079/0031 - 1200002000-2401E22K001A000-852011-155AE11				
	999,000.00	999,000.00	0.00	0.00					
C-00079/0032 REHABILITACION DE LAS GRADAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA "RAMON									
	CAJEME	XOCHITL			OBRA	PERSONAS			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500			
	499,500.00	499,500.00	0.00	0.00	C-00079/0032 - 1200002000-2401E22K001A000-852011-155AE11				
	499,500.00	499,500.00	0.00	0.00					





Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00079/0033 REHABILITACION DEL CAMPO DE BEISBOL DE LOS ALTOS DE JECOPACO, FINAL CALLE MADERO Y BORBO DEL DREN, COMISARIA DE MARTE R. GOMEZ (ALTOS DE JECOPACO),									
	CAJEME	ALTOS DE JECOPACO			OBRA	PERSONAS	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500			
	399,600.00	399,600.00	0.00	0.00	C-00079/0033 - 1200002000-2401E22K001A000-852011-155AE11				
	399,600.00	399,600.00	0.00	0.00					
C-00079/0034 ILUMINACION DE CAMPOS DE FUTBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA "RODOLFO									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	PERSONAS	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500			
	1,498,500.00	1,498,500.00	0.00	0.00	C-00079/0034 - 1200002000-2401E22K001A000-852011-155AE11				
	1,498,500.00	1,498,500.00	0.00	0.00					
C-00079/0035 ILUMINACION DE CAMPO DE BEISBOL EN UNIDAD DEPORTIVA "DAVID									
	CAJEME	COCORIT			OBRA	PERSONAS	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500			
	1,398,600.00	1,398,600.00	0.00	0.00	C-00079/0035 - 1200002000-2401E22K001A000-852011-155AE11				
	1,398,600.00	1,398,600.00	0.00	0.00					
C-00079/0036 CONSTRUCCION DE BAÑOS Y ALUMBRADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA CONRADO									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			UNIDAD	PERSONAS	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000			
	1,498,500.00	1,498,500.00	0.00	0.00	C-00079/0036 - 1200002000-2401E22K001A000-852011-155AE11				
	1,498,500.00	1,498,500.00	0.00	0.00					
C-00079/0037 CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN UNIDAD DEPORTIVA NUEVA									
	CAJEME	ESPERANZA			CANCHA	PERSONAS	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500			
	549,450.00	549,450.00	0.00	0.00	C-00079/0037 - 1200002000-2401E22K001A000-852011-155AE11				
	549,450.00	549,450.00	0.00	0.00					
C-00084/0003 CAMPO DE FUTBOL CON PASTO SINTETICO DE LA UNIDAD DEPORTIVA "RODOLFO FELIX VALDEZ" EN LA COLONIA PRADOS DEL TEPEYAC, CIUDAD OBREGON, CAJEME									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			CANCHA	PERSONAS	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30000			
	3,496,500.00	3,496,500.00	0.00	0.00	C-00084/0003 - 1200002000-2401E22K001A000-852011-155AG11				
	3,496,500.00	3,496,500.00	0.00	0.00					
C-00084/0004 PARQUE EXTREMO EN UNIDAD DEPORTIVA CONRADO NAVARRO, CIUDAD									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			MODULO	PERSONAS	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15000			
	3,115,897.98	3,115,897.98	0.00	0.00	C-00084/0004 - 1200002000-2401E22K001A000-852011-155AG11				
	3,115,897.98	3,115,897.98	0.00	0.00					
C-00084/0005 POLIFUNCIONAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA CONRADO NAVARRO, CIUDAD									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			CANCHA	PERSONAS	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15000			
	1,274,724.00	1,274,724.00	0.00	0.00	C-00084/0005 - 1200002000-2401E22K001A000-852011-155AG11				
	1,274,724.00	1,274,724.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Localidad				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00084/0006 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO CENTRO DEPORTIVO ALVARO		CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		CANCHA	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15000	
	1,266,242.49	1,266,242.49	0.00	0.00	C-00084/0006 - 1200002000-2401E22K001A000-852011-155AG11		
	1,266,242.49	1,266,242.49	0.00	0.00			
C-00084/0007 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO COL. LIBERTAD, CIUDAD		CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		CANCHA	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1500	
	1,266,242.49	1,266,242.49	0.00	0.00	C-00084/0007 - 1200002000-2401E22K001A000-852011-155AG11		
	1,266,242.49	1,266,242.49	0.00	0.00			
C-00102/0025 SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE BEISBOL EN CIUDAD OBREGON		CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		MODULO	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	403310	
	69,930,000.00	69,930,000.00	0.00	0.00	C-00102/0025 - 1200002000-2401E22K001A000-852011-155GW11		
	69,930,000.00	69,930,000.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			
	29,970,000.00	29,970,000.00	0.00	0.00	C-00102/0025 - 1200002000-2201E42K001A000-852011-155GW11		
	29,970,000.00	29,970,000.00	0.00	0.00			
C-00107/0001 TERMINACION DE CONSTRUCCION DE ESTADIO DE BEISBOL, CIUDAD OBREGON, CAJEME		CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		MODULO	PERSONAS	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	403310.000	
	186,890,751.48	186,890,751.48	0.00	0.00	C-00107/0001 - 1200002000-2401E22K001A000-852011-155GY11		
	186,890,751.48	186,890,751.48	0.00	0.00			
C-00107/0002 CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN UNIDAD DEPORTIVA NUEVA ESPERANZA, COLONIA ESPERANZA, ESPERANZA, CAJEME		CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		MODULO	PERSONAS	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	4000.000	
	599,400.00	599,400.00	0.00	0.00	C-00107/0002 - 1200002000-2401E22K001A000-852011-155GY11		
	599,400.00	599,400.00	0.00	0.00			
C-00084/0002 REHABILITACION DE ESTADIO DE BEISBOL INFANTIL "ARSENIO FONTES		CARBO	CARBO		CANCHA	PERSONAS	85.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	3500	
	815,130.04	815,130.04	0.00	0.00	C-00084/0002 - 1200002200-2401E22K002A000-852011-155AG05		
	815,130.04	815,130.04	0.00	0.00			
C-00084/0009 CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO DIVISADEROS, DIVISADEROS		DIVISADEROS	DIVISADEROS		UNIDAD	PERSONAS	20.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	950	
	4,868,728.40	4,868,728.40	0.00	0.00	C-00084/0009 - 1200002600-2401E22K001A000-852011-155AG01		
	4,868,728.40	4,868,728.40	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00087/0010 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE BEBEDEROS-BAÑOS EN

GRANADOS	GRANADOS		METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	52.78	4000	
349,650.00	349,650.00	0.00	C-00087/0010 - 1200003000-2401E22K001A000-852011-155GM06		
349,650.00	349,650.00	0.00			

C-00084/0008 CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE 1A. ETAPA, GUAYMAS

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		CANCHA	PERSONAS	35.00
0.00	0.00	0.00	1	3000	
13,986,000.00	13,986,000.00	0.00	C-00084/0008 - 1200003100-2401E22K001A000-852011-155AG10		
13,986,000.00	13,986,000.00	0.00			

C-00079/0023 CONSTRUCCION DE PISTA DE SKATE BOARD EN CENTRO DE MEDIACION E

HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN		CANCHA	PERSONAS	15.00
0.00	0.00	0.00	1	25700	
999,000.00	999,000.00	0.00	C-00079/0023 - 1200003200-2401E22K001A000-852011-155AE07		
999,000.00	999,000.00	0.00			

C-00079/0026 INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DIVERSA (PARQUES DEPORTIVOS),

HERMOSILLO	HERMOSILLO		MODULO	PERSONAS	50.00
0.00	0.00	0.00	3	5885	
4,995,000.00	4,995,000.00	0.00	C-00079/0026 - 1200003200-2401E22K001A000-852011-155AE07		
4,995,000.00	4,995,000.00	0.00			

C-00084/0019 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y CENTRO DE APOYO ENFORMACION DE VALORES, HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO		CANCHA	PERSONAS	65.00
0.00	0.00	0.00	1	5500	
4,995,000.00	4,995,000.00	0.00	C-00084/0019 - 1200003200-2401E22K001A000-852011-155AG07		
4,995,000.00	4,995,000.00	0.00			

C-00088/0043 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA GYM SOL, CON CONSTRUCCION DE

HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	PERSONAS	30.00
0.00	0.00	0.00	1	5500	
1,998,000.00	1,998,000.00	0.00	C-00088/0043 - 1200003200-2401E22K002A000-852011-155GL07		
1,998,000.00	1,998,000.00	0.00			

C-00088/0044 REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA CARMEN SERDAN, CON

HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	PERSONAS	20.00
0.00	0.00	0.00	1	5500	
5,494,500.00	5,494,500.00	0.00	C-00088/0044 - 1200003200-2401E22K002A000-852011-155GL07		
5,494,500.00	5,494,500.00	0.00			

C-00088/0045 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN COL. EUSEBIO KINO (CENTRO DE

HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	PERSONAS	5.00
0.00	0.00	0.00	1	30000	
2,996,999.99	2,996,999.99	0.00	C-00088/0045 - 1200003200-2401E22K001A000-852011-155GL07		
2,996,999.99	2,996,999.99	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00088/0046 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN PUNTA CHUECA (CENTRO DE

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	1500	35.00
4,752,094.31	4,752,094.31			
4,752,094.31	4,752,094.31			

C-00088/0046 - 1200003200-2401E22K001A000-852011-155GL07

C-00088/0047 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA "VILLA DEL

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	600	50.00
4,752,096.43	4,752,096.43			
4,752,096.43	4,752,096.43			

C-00088/0047 - 1200003200-2401E22K001A000-852011-155GL07

C-00088/0048 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA "INSURGENTES",

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	5000	0.00
4,364,152.68	4,364,152.68			
0.00	0.00			

C-00088/0048 - 1200003200-2401E22K001A000-852011-155GL07

C-00102/0021 REHABILITACION CANCHA JOSS 3 (CONTIGUO AL CENTRO DE USOS MULTIPLES DEHERMOSILLO), HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	CANCHA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	6000	0.00
5,709,285.00	5,709,285.00			
5,709,285.00	5,709,285.00			

C-00102/0021 - 1200003200-2401E22K002A000-852011-155GW07

C-00102/0022 REHABILITACION LA SAUCEDA, HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	20000	0.00
5,709,285.00	5,709,285.00			
5,709,285.00	5,709,285.00			

C-00102/0022 - 1200003200-2401E22K002A000-852011-155GW07

C-00087/0018 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE BEBEDERO-BAÑOS EN

HUACHINERA	HUACHINERA	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	52.78	175	0.00
349,650.00	349,650.00			
349,650.00	349,650.00			

C-00087/0018 - 1200003300-2401E22K001A000-852011-155GM06

C-00084/0010 REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL EN EL ESTADIO JESUS C. IBARRA

HUATABAMPO	HUATABAMPO	CANCHA	PERSONAS	
0.00	0.00	1	30475	100.00
6,993,000.00	6,993,000.00			
6,993,000.00	6,993,000.00			

C-00084/0010 - 1200003500-2401E22K002A000-852011-155AG12

C-00087/0024 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE BEBEDERO-BAÑOS EN

MAZATAN	MAZATAN	METRO CUADRADO	PERSONAS	
0.00	0.00	52.78	260	100.00
349,650.00	349,650.00			
349,650.00	349,650.00			

C-00087/0024 - 1200003900-2401E22K001A000-852011-155GM08



Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
							Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
							No. Obra - Cve. Programática		

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00087/0020 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE BEBEDERO-BAÑOS EN

MOCTEZUMA		MOCTEZUMA		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
349,650.00	349,650.00	0.00	0.00	0.00
349,650.00	349,650.00	0.00	0.00	0.00

METRO CUADRADO	PERSONAS	
52.78	350	100.00
C-00087/0020 - 1200004000-2401E22K001A000-852011-155GM06		

C-00079/0049 REHABILITACION DE GIMNASIO MUNICIPAL 5,761.8 M2, CALLE

NACO		NACO		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3,496,500.00	3,496,500.00	0.00	0.00	0.00
3,496,500.00	3,496,500.00	0.00	0.00	0.00

MODULO	PERSONAS	
1	6401	100.00
C-00079/0049 - 1200004100-2401E22K001A000-852011-155AE04		

C-00087/0017 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 37 UNIDADES DE BEBEDERO-BAÑOS EN

NAVOJOA		NAVOJOA		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12,937,050.00	12,937,050.00	0.00	0.00	0.00
12,937,050.00	12,937,050.00	0.00	0.00	0.00

METRO CUADRADO	PERSONAS	
1957.86	8864	95.00
C-00087/0017 - 1200004400-2401E22K001A000-852011-155GM12		

C-00087/0022 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 35 UNIDADES DE BEBEDERO-BAÑOS EN

NOGALES		HEROICA NOGALES		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8,566,425.00	8,566,425.00	0.00	0.00	0.00
8,566,425.00	8,566,425.00	0.00	0.00	0.00

METRO CUADRADO	PERSONAS	
1847.3	7130	60.00
C-00087/0022 - 1200004500-2401E22K001A000-852011-155GM03		

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3,671,325.00	3,671,325.00	0.00	0.00	0.00
3,671,325.00	3,671,325.00	0.00	0.00	0.00

C-00087/0022 - 1200004500-2201E42K001A000-852011-155GM03

C-00084/0001 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN COLONIA EL CARCAMO, PUERTO

PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3,846,150.00	3,846,150.00	0.00	0.00	0.00
3,846,150.00	3,846,150.00	0.00	0.00	0.00

CANCHA	PERSONAS	
1	3000	100.00
C-00084/0001 - 1200005000-2401E22K001A000-852011-155AG01		

C-00087/0025 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 20 UNIDADES DE BEBEDERO-BAÑOS EN

PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6,993,000.00	6,993,000.00	0.00	0.00	0.00
6,993,000.00	6,993,000.00	0.00	0.00	0.00

METRO CUADRADO	PERSONAS	
1055.6	3531	100.00
C-00087/0025 - 1200005000-2401E22K001A000-852011-155GM01		

C-00084/0020 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO DEPORTIVO, SAHUARIPA

SAHUARIPA		SAHUARIPA		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,996,965.04	2,996,965.04	0.00	0.00	0.00
2,996,965.04	2,996,965.04	0.00	0.00	0.00

CANCHA	PERSONAS	
1	500	40.00
C-00084/0020 - 1200005400-2401E22K001A000-852011-155AG09		



Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00079/0050 REMODELACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA LIGA DE BEISBOL

SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO			MODULO	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	5000	
3,496,500.00	3,496,500.00	0.00	0.00	0.00	C-00079/0050 - 1200005700-2401E22K002A000-852011-155AE01		
3,496,500.00	3,496,500.00	0.00	0.00	0.00			

C-00084/0011 REMODELACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA LIGA DE BEISBOL

SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO			CANCHA	PERSONAS	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	50000	
3,496,500.00	3,496,500.00	0.00	0.00	0.00	C-00084/0011 - 1200005700-2401E22K001A000-852011-155AG01		
3,496,500.00	3,496,500.00	0.00	0.00	0.00			

C-00084/0012 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN EJIDO PUERTA

URES		PUERTA DEL SOL			CANCHA	PERSONAS	30.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	165	
1,625,152.22	1,625,152.22	0.00	0.00	0.00	C-00084/0012 - 1200006800-2401E22K001A000-852011-155AG05		
1,625,152.22	1,625,152.22	0.00	0.00	0.00			

C-00084/0013 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN GUADALUPE DE

URES		GUADALUPE			CANCHA	PERSONAS	90.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1560	
1,612,580.81	1,612,580.81	0.00	0.00	0.00	C-00084/0013 - 1200006800-2401E22K001A000-852011-155AG05		
1,612,580.81	1,612,580.81	0.00	0.00	0.00			

C-00084/0014 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN PUEBLO DE

URES		PUEBLO DE ALAMOS			CANCHA	PERSONAS	15.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	365	
1,598,983.42	1,598,983.42	0.00	0.00	0.00	C-00084/0014 - 1200006800-2401E22K001A000-852011-155AG05		
1,598,983.42	1,598,983.42	0.00	0.00	0.00			

C-00084/0015 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN EJIDO SANTA

URES		SANTA ROSALIA			CANCHA	PERSONAS	30.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	165	
1,598,245.15	1,598,245.15	0.00	0.00	0.00	C-00084/0015 - 1200006800-2401E22K001A000-852011-155AG05		
1,598,245.15	1,598,245.15	0.00	0.00	0.00			

C-00084/0016 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN EJIDO EL

URES		SEGURO, EL			CANCHA	PERSONAS	45.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	125	
1,598,245.15	1,598,245.15	0.00	0.00	0.00	C-00084/0016 - 1200006800-2401E22K001A000-852011-155AG05		
1,598,245.15	1,598,245.15	0.00	0.00	0.00			

C-00084/0017 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN EJIDO RANCHO

URES		RANCHO VIEJO			CANCHA	PERSONAS	85.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	275	
1,591,686.72	1,591,686.72	0.00	0.00	0.00	C-00084/0017 - 1200006800-2401E22K001A000-852011-155AG05		
1,591,686.72	1,591,686.72	0.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto									
		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00084/0018 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN EJIDO DE SAN								
URES		SAN RAFAEL			CANCHA	PERSONAS	80.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	165		
	1,587,303.11	1,587,303.11	0.00	0.00	C-00084/0018 - 1200006800-2401E22K001A000-852011-155AG05			
	1,587,303.11	1,587,303.11	0.00	0.00				
C-00087/0008 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 15 UNIDADES DE BEBEDERO-BAÑOS EN ESPACIOS PUBLICOS, EDUCATIVOS Y DEPORTIVOS, SONOYTA, GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES								
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES		SONOITA			METRO CUADRADO	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	791.7	4000		
	5,244,750.00	5,244,750.00	0.00	0.00	C-00087/0008 - 1200007200-2401E22K001A000-852011-155GM12			
	5,244,750.00	5,244,750.00	0.00	0.00				
C-00087/0002 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 15 UNIDADES DE BEBEDERO-BAÑOS EN								
BENITO JUAREZ		VARIAS			METRO CUADRADO	PERSONAS	65.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	791.7	4960		
	5,244,750.00	5,244,750.00	0.00	0.00	C-00087/0002 - 1200007300-2401E22K001A000-852011-155GM12			
	5,244,750.00	5,244,750.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00			0	
	458,274,291.91	458,274,291.91	0.00	0.00	<b>Total Modalidad</b>		54 Obras	
	453,910,139.23	453,910,139.23	0.00	0.00			53	

[ SS ] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00088/0015 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 3 TECHUMBRES EN ESPACIOS PUBLICOS								
AGUA PRIETA		AGUA PRIETA			OBRA	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	970		
	7,492,500.00	7,492,500.00	0.00	0.00	C-00088/0015 - 1200000400-2201E11K001A000-852011-155GL04			
	7,492,500.00	7,492,500.00	0.00	0.00				
C-00088/0086 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 10 UNIDADES DE BEBEDERO-BAÑOS EN								
ALAMOS		VARIAS			OBRA	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2660		
	3,496,500.00	3,496,500.00	0.00	0.00	C-00088/0086 - 1200000500-2201E11K001A000-852011-155GL12			
	3,496,500.00	3,496,500.00	0.00	0.00				
C-00088/0087 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 3 TECHUMBRES EN ESPACIOS PUBLICOS,								
ALAMOS		VARIAS			OBRA	PERSONAS	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	860		
	7,492,500.00	7,492,500.00	0.00	0.00	C-00088/0087 - 1200000500-2201E11K001A000-852011-155GL12			
	7,492,499.99	7,492,499.99	0.00	0.00				
C-00088/0056 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE BEBEDERO-BAÑOS EN								
BACOACHI		BACOACHI			OBRA	PERSONAS	50.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	260		
	314,685.00	314,685.00	0.00	0.00	C-00088/0056 - 1200001300-2201E11K001A000-852011-155GL04			
	314,685.00	314,685.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SS ] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

	0.00	0.00	0.00	0.00			
	34,965.00	34,965.00	0.00	0.00			C-00088/0056 - 1200001300-2201E42K001A000-852011-155GL04
	34,965.00	34,965.00	0.00	0.00			
C-00088/0096 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 10 UNIDADES DE BEBEDERO-BAÑOS EN							
BACUM		VARIAS			OBRA	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	2300	
	3,496,500.00	3,496,500.00	0.00	0.00			C-00088/0096 - 1200001400-2201E11K001A000-852011-155GL10
	3,496,500.00	3,496,500.00	0.00	0.00			
C-00088/0097 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 2 TECHUMBRES EN ESPACIOS PUBLICOS, EDUCATIVOS Y DEPORTIVOS, BACUM							
BACUM		VARIAS			OBRA	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	960	
	2,497,500.00	2,497,500.00	0.00	0.00			C-00088/0097 - 1200001400-2201E42K001A000-852011-155GL10
	2,497,500.00	2,497,500.00	0.00	0.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00			C-00088/0097 - 1200001400-2201E11K001A000-852011-155GL10
	2,497,500.00	2,497,500.00	0.00	0.00			
	2,497,499.99	2,497,499.99	0.00	0.00			
C-00088/0019 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA TECHUMBRE EN ESPACIO PUBLICO EN							
BAVIACORA		BAVIACORA			OBRA	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	880	
	2,497,500.00	2,497,500.00	0.00	0.00			C-00088/0019 - 1200001600-2201E11K001A000-852011-155GL05
	2,497,500.00	2,497,500.00	0.00	0.00			
C-00079/0010 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE AUDITORIO MUNICIPAL EN LA							
BAVISPE		BAVISPE			OBRA	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1454	
	1,498,500.00	1,498,500.00	0.00	0.00			C-00079/0010 - 1200001700-2402E32K006A000-852011-155AE06
	1,498,500.00	1,498,500.00	0.00	0.00			
C-00088/0078 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 60 UNIDADES DE BEBEDERO-BAÑOS EN							
CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	100000	
	20,979,000.00	20,979,000.00	0.00	0.00			C-00088/0078 - 1200002000-2201E11K001A000-852011-155GL11
	20,979,000.00	20,979,000.00	0.00	0.00			
C-00088/0079 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 5 TECHUMBRES EN ESPACIOS PUBLICOS,							
CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	PERSONAS	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	15000	
	12,487,500.00	12,487,500.00	0.00	0.00			C-00088/0079 - 1200002000-2201E11K001A000-852011-155GL11
	12,487,500.00	12,487,500.00	0.00	0.00			





Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Municipio		Localidad							
No. Obra / Proyecto											
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros							Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática						

[ SS ] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00088/0101 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 30 UNIDADES DE BEBEDERO-BAÑOS EN ESPACIOSPUBLICOS, EDUCATIVOS Y DEPORTIVOS, GUAYMAS

GUAYMAS		VARIAS		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	7880	25.00
10,489,500.00	10,489,500.00	0.00	0.00	C-00088/0101 - 1200003100-2201E11K001A000-852011-155GL10		
10,489,500.00	10,489,500.00	0.00	0.00			

C-00088/0102 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 4 TECHUMBRES EN ESPACIOS PUBLICOS, EDUCATIVOS Y DEPORTIVOS, GUAYMAS

GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	1060	35.00
9,990,000.00	9,990,000.00	0.00	0.00	C-00088/0102 - 1200003100-2201E11K001A000-852011-155GL10		
9,990,000.00	9,990,000.00	0.00	0.00			

C-00088/0021 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 15 UNIDADES DE BEBEDERO-BAÑOS EN

IMURIS		VARIAS		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	2510	85.00
5,244,750.00	5,244,750.00	0.00	0.00	C-00088/0021 - 1200003700-2201E11K001A000-852011-155GL03		
5,244,750.00	5,244,750.00	0.00	0.00			

C-00088/0022 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 2 TECHUMBRES EN ESPACIOS PUBLICOS,

IMURIS		IMURIS		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	600	100.00
4,995,000.00	4,995,000.00	0.00	0.00	C-00088/0022 - 1200003700-2201E11K001A000-852011-155GL03		
4,995,000.00	4,995,000.00	0.00	0.00			

C-00088/0029 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 4 TECHUMBRES EN ESPACIOS PUBLICOS,

NAVOJOA		NAVOJOA		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	5000	95.00
9,990,000.00	9,990,000.00	0.00	0.00	C-00088/0029 - 1200004400-2201E11K001A000-852011-155GL12		
9,990,000.00	9,990,000.00	0.00	0.00			

C-00088/0031 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 4 TECHUMBRES EN ESPACIOS PUBLICOS,

NOGALES		HEROICA NOGALES		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	4	1020	100.00
9,990,000.00	9,990,000.00	0.00	0.00	C-00088/0031 - 1200004500-2201E11K001A000-852011-155GL03		
9,990,000.00	9,990,000.00	0.00	0.00			

C-00088/0081 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE BEBEDEROS-BAÑOS EN

OQUITOA		OQUITOA		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	125	100.00
349,650.00	349,650.00	0.00	0.00	C-00088/0081 - 1200004800-2201E11K001A000-852011-155GL02		
349,650.00	349,650.00	0.00	0.00			

C-00088/0065 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 4 TECHUMBRES EN ESPACIOS PUBLICOS,

PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	1380	100.00
9,990,000.00	9,990,000.00	0.00	0.00	C-00088/0065 - 1200005000-2201E11K001A000-852011-155GL01		
9,990,000.00	9,990,000.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ SS ] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00088/0010 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE BEBEDERO-BAÑOS EN

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
QUIRIEGO	QUIRIEGO	1	210	100.00
0.00	0.00			
349,650.00	349,650.00			
349,650.00	349,650.00			

C-00088/0010 - 1200005100-2201E11K001A000-852011-155GL12

C-00088/0011 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA TECHUMBRE EN ESPACIO PUBLICO, EN

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
QUIRIEGO	QUIRIEGO	1	560	100.00
0.00	0.00			
2,497,500.00	2,497,500.00			
2,497,500.00	2,497,500.00			

C-00088/0011 - 1200005100-2201E11K001A000-852011-155GL12

C-00088/0091 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE BEBEDERO-BAÑOS EN

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
ROSARIO	ROSARIO (TESOPACO)	1	560	100.00
0.00	0.00			
349,650.00	349,650.00			
349,650.00	349,650.00			

C-00088/0091 - 1200005300-2201E11K001A000-852011-155GL12

C-00088/0092 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA TECHUMBRE EN ESPACIO PUBLICO EN

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
ROSARIO	ROSARIO (TESOPACO)	1	560	100.00
0.00	0.00			
2,497,500.00	2,497,500.00			
2,497,500.00	2,497,500.00			

C-00088/0092 - 1200005300-2201E11K001A000-852011-155GL12

C-00088/0089 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE BEBEDERO-BAÑOS EN

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
SAN JAVIER	SAN JAVIER	1	120	75.00
0.00	0.00			
349,650.00	349,650.00			
349,650.00	349,650.00			

C-00088/0089 - 1200005600-2201E11K001A000-852011-155GL08

C-00088/0054 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE BEBEDEROS-BAÑOS EN

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1	200	80.00
0.00	0.00			
349,650.00	349,650.00			
349,650.00	349,650.00			

C-00088/0054 - 1200006100-2201E11K001A000-852011-155GL03

C-00088/0017 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE BEBEDEROS-BAÑOS EN

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
SOYOPA	SOYOPA	1	130	0.00
0.00	0.00			
349,650.00	349,650.00			
349,650.00	349,650.00			

C-00088/0017 - 1200006300-2201E11K001A000-852011-155GL08

C-00088/0052 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE BEBEDERO-BAÑOS EN

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
TEPACHE	TEPACHE	1	350	100.00
0.00	0.00			
349,650.00	349,650.00			
349,650.00	349,650.00			

C-00088/0052 - 1200006500-2201E11K001A000-852011-155GL06



Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SS ] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00088/0002 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 3 TECHUMBRES EN ESPACIOS PUBLICOS,

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES		VARIAS			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	630	100.00
3,746,250.00	3,746,250.00	0.00	0.00	0.00	C-00088/0002 - 1200007200-2201E42K001A000-852011-155GL01		
3,746,250.00	3,746,250.00	0.00	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00088/0002 - 1200007200-2201E11K001A000-852011-155GL01		
3,746,250.00	3,746,250.00	0.00	0.00	0.00			
1,873,125.00	1,873,125.00	0.00	0.00	0.00			

C-00088/0008 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 2 TECHUMBRES EN ESPACIOS PUBLICOS,

BENITO JUAREZ		VILLA JUAREZ (IRRIGACION)			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	750	60.00
4,995,000.00	4,995,000.00	0.00	0.00	0.00	C-00088/0008 - 1200007300-2201E11K001A000-852011-155GL12		
4,995,000.00	4,995,000.00	0.00	0.00	0.00			

C-00088/0060 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 5 UNIDADES DE BEBEDERO-BAÑOS EN

SAN IGNACIO RIO MUERTO		SAN IGNACIO RIO MUERTO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5	1370	30.00
1,748,250.00	1,748,250.00	0.00	0.00	0.00	C-00088/0060 - 1200007400-2201E11K001A000-852011-155GL10		
1,748,250.00	1,748,250.00	0.00	0.00	0.00			

C-00088/0061 PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA TECHUMBRE EN ESPACIO PUBLICO, SAN

SAN IGNACIO RIO MUERTO		SAN IGNACIO RIO MUERTO			OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	350	50.00
2,497,500.00	2,497,500.00	0.00	0.00	0.00	C-00088/0061 - 1200007400-2201E11K001A000-852011-155GL10		
2,497,500.00	2,497,500.00	0.00	0.00	0.00			

0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
149,650,200.00	149,650,200.00	0.00	0.00	0.00	<b>Total Modalidad</b>	0	
147,777,074.98	147,777,074.98	0.00	0.00	0.00		30	Obras
						30	

[ TG ] DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)

C-00079/0011 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CANAL DEL PUEBLO SECTOR

BAVISPE		SAN MIGUELITO			METRO LINEAL	PRODUCTOR	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900	37	100.00
999,000.00	999,000.00	0.00	0.00	0.00	C-00079/0011 - 1200001700-3205E45F054R000-852011-155AE06		
999,000.00	999,000.00	0.00	0.00	0.00			

C-00079/0012 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CANAL EN ARROYO LA

BAVISPE		BAVISPE			METRO LINEAL	PRODUCTOR	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900	45	100.00
1,298,700.00	1,298,700.00	0.00	0.00	0.00	C-00079/0012 - 1200001700-3205E45F054R000-852011-155AE06		
1,298,700.00	1,298,700.00	0.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Municipio		Localidad							
No. Obra / Proyecto											
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática						
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros							

[ TG ] DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)

C-00079/0013 CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CANAL EN LOS TEMPORABLES,		BAVISPE		BAVISPE		METRO LINEAL		PRODUCTOR		100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	900	50	C-00079/0013 - 1200001700-3205E45F054R000-852011-155AE06				
	999,000.00	999,000.00	0.00	0.00							
	999,000.00	999,000.00	0.00	0.00							
	0.00	0.00	0.00	0.00					0		
	3,296,700.00	3,296,700.00	0.00	0.00	<b>Total Modalidad</b>				3 Obras		
	3,296,700.00	3,296,700.00	0.00	0.00					3		

[ U4 ] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS

C-00079/0025 CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN CALLE PRIMERA ENTRE AGUSTIN DE		HERMOSILLO		HERMOSILLO		OBRA		PERSONAS		100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	25700	C-00079/0025 - 1200003200-2201E12K010A000-852011-155AE07				
	599,400.00	599,400.00	0.00	0.00							
	599,400.00	599,400.00	0.00	0.00							
	0.00	0.00	0.00	0.00					0		
	18,781,759.25	18,781,759.25	0.00	0.00	<b>Total Modalidad</b>				3 Obras		
	7,195,596.24	7,195,596.24	0.00	0.00					3		

C-00088/0049 CONSTRUCCION DE COLECTOR EN BLVD. CAMINO DEL SERI ENTRE BLVD.		HERMOSILLO		HERMOSILLO		METRO LINEAL		PERSONAS		5.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	987	30000	C-00088/0049 - 1200003200-2103E12K010A000-852011-155GL07				
	10,105,657.70	10,105,657.70	0.00	0.00							
	4,574,288.51	4,574,288.51	0.00	0.00							

C-00088/0050 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL EJIDO LAS		HERMOSILLO		PLACITAS, LAS. (LAS PLACITAS DE ABAJO)		METRO LINEAL		PERSONAS		70.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	12000	30000	C-00088/0050 - 1200003200-2103E12K010A000-852011-155GL07				
	8,076,701.55	8,076,701.55	0.00	0.00							
	2,021,907.73	2,021,907.73	0.00	0.00							
	0.00	0.00	0.00	0.00					0		
	18,781,759.25	18,781,759.25	0.00	0.00	<b>Total Modalidad</b>				3 Obras		
	7,195,596.24	7,195,596.24	0.00	0.00					3		

[ UE ] SITIOS HISTORICOS

C-00083/0005 CONSTRUCCION DE AUDITORIO CULTURAL, BAVISPE		BAVISPE		BAVISPE		OBRA		PERSONAS		100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	90	C-00083/0005 - 1200001700-2402E32K006A000-852011-155AF06				
	2,197,800.00	2,197,800.00	0.00	0.00							
	2,197,800.00	2,197,800.00	0.00	0.00							

C-00083/0006 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL, BAVISPE		BAVISPE		BAVISPE		OBRA		PERSONAS		100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	90	C-00083/0006 - 1200001700-2402E32K006A000-852011-155AF06				
	1,098,900.00	1,098,900.00	0.00	0.00							
	1,098,900.00	1,098,900.00	0.00	0.00							



Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros			
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		

[ UE ] SITIOS HISTORICOS

C-00083/0009 MUSEO HISTORICO Y ETNOGRAFICO DE CABORCA

CABORCA		HEROICA CABORCA			OBRA	PERSONAS	
	0.00		0.00	0.00	1	700000	60.00
	1,498,500.00		1,498,500.00	0.00			
	1,498,500.00		1,498,500.00	0.00			

C-00083/0009 - 1200001900-2402E32K006A000-852011-155AF02

C-00083/0010 ACONDICIONAMIENTO DE CENTROS DE USOS MULTIPLES

CUCURPE		CUCURPE			OBRA	PERSONAS	
	0.00		0.00	0.00	1	958	100.00
	1,797,021.18		1,797,021.18	0.00			
	1,797,021.18		1,797,021.18	0.00			

C-00083/0010 - 1200002400-2402E32K006A000-852011-155AF03

C-00083/0011 CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA, CUCURPE

CUCURPE		CUCURPE			OBRA	PERSONAS	
	0.00		0.00	0.00	1	958	80.00
	834,624.54		834,624.54	0.00			
	834,624.54		834,624.54	0.00			

C-00083/0011 - 1200002400-2402E32K006A000-852011-155AF03

C-00083/0012 ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO, CUCURPE

CUCURPE		CUCURPE			OBRA	PERSONAS	
	0.00		0.00	0.00	1	230	80.00
	464,355.18		464,355.18	0.00			
	464,355.18		464,355.18	0.00			

C-00083/0012 - 1200002400-2402E32K006A000-852011-155AF03

C-00083/0007 INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN HERMOSILLO (AL INTERIOR DEL PARQUE I.

HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	PERSONAS	
	0.00		0.00	0.00	1	250000	20.00
	9,990,000.00		9,990,000.00	0.00			
	9,990,000.00		9,990,000.00	0.00			

C-00083/0007 - 1200003200-2402E32K006A000-852011-155AF07

C-00083/0008 CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL CON CALLE 10 DE ABRIL DEL

HUATABAMPO		HUATABAMPO			OBRA	PERSONAS	
	0.00		0.00	0.00	1	30475	100.00
	6,193,800.00		6,193,800.00	0.00			
	6,193,800.00		6,193,800.00	0.00			

C-00083/0008 - 1200003500-2402E32K006A000-852011-155AF12

C-00083/0004 CONSTRUCCION DE MUSEO MUNICIPAL, ONAVAS

ONAVAS		ONAVAS			OBRA	PERSONAS	
	0.00		0.00	0.00	1	3600	60.00
	2,317,680.00		2,317,680.00	0.00			
	2,317,680.00		2,317,680.00	0.00			

C-00083/0004 - 1200004600-2402E32K006A000-852011-155AF08

C-00083/0003 CONSTRUCCION DEL CENTRO MUNICIPAL DE LAS ARTES (CEMART), PUERTO

PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO			OBRA	PERSONAS	
	0.00		0.00	0.00	1	3000	100.00
	4,499,700.80		4,499,700.80	0.00			
	4,499,700.80		4,499,700.80	0.00			

C-00083/0003 - 1200005000-2402E32K006A000-852011-155AF01



Gobierno del Estado de Sonora

DESARROLLO MUNICIPAL  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Localidad				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
No. Obra / Proyecto	Municipio							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros				

[ UE ] SITIOS HISTORICOS

C-00083/0013 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA EN SAHUARIA								
	SAHUARIPA	SAHUARIPA			OBRA	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	800		50.00
	1,998,000.00	1,998,000.00	0.00	0.00	C-00083/0013 - 1200005400-2402E32K006A000-852011-155AF09			
	1,998,000.00	1,998,000.00	0.00	0.00				
C-00083/0001 REMODELACION DE BIBLIOTECA PUBLICA SOR JUANA INES DE LA CRUZ, SAN LUIS RIO COLORADO								
	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	100000		100.00
	999,000.00	999,000.00	0.00	0.00	C-00083/0001 - 1200005700-2402E32K006A000-852011-155AF01			
	999,000.00	999,000.00	0.00	0.00				
C-00083/0002 MUSEO REGIONAL DE SAN LUIS RIO COLORADO, SAN LUIS RIO COLORADO								
	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	PERSONAS		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	28000		100.00
	3,196,800.00	3,196,800.00	0.00	0.00	C-00083/0002 - 1200005700-2402E32K006A000-852011-155AF01			
	3,196,800.00	3,196,800.00	0.00	0.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00				0
	37,086,181.70	37,086,181.70	0.00	0.00	<b>Total Modalidad</b>			13 Obras
	37,086,181.70	37,086,181.70	0.00	0.00				13
	0.00	0.00	0.00	0.00				0
	3,047,515,801.61	3,047,515,801.61	0.00	0.00	<b>Total Dependencia</b>			267 Obras
	3,010,959,974.61	3,010,959,974.61	0.00	0.00				266



# Oficialía Mayor

---







Gobierno del Estado de Sonora

OFICIALIA MAYOR

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

**[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION**

C-00043/0003 CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL

PITIQUITO		SANTA MATILDE			PERSONA	
589,478.00	589,478.00	0.00	0.00	0.00	159	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		C-00043/0003 - 1220000600-1502E40KB0BA000-622232-155CN02
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
589,478.00	589,478.00	0.00	0.00	0.00		1
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>Total Modalidad</b>	0 Obras
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0

**[ 5K ] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS**

C-00101/0001 MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ELEVADORES DE LOS EDIFICIOS DEL CENTRO DE GOBIERNO, HERMOSILLO

HERMOSILLO		HERMOSILLO		OBRA	PERSONAS	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	600000	15.00
15,520,194.69	15,520,194.69	0.00	0.00			C-00101/0001 - 1220000700-2201E61K002A000-622032-155GL07
14,652,422.60	14,652,422.60	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			0
15,520,194.69	15,520,194.69	0.00	0.00	<b>Total Modalidad</b>		1 Obras
14,652,422.60	14,652,422.60	0.00	0.00			1

**[ SC ] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES**

C-00043/0044 ACUEDUCTO REVOLUCIÓN EN EL MUNICIPIO DE ALAMOS SONORA

ALAMOS		VARIAS			PERSONAS	
70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00	0.000	25848	0.00
183,247.21	183,247.21	0.00	0.00			C-00043/0044 - 1220000600-1502E40KB3AA000-622232-155CN12
0.00	0.00	0.00	0.00			
70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00			1
183,247.21	183,247.21	0.00	0.00	<b>Total Modalidad</b>		1 Obras
0.00	0.00	0.00	0.00			0

**[ SF ] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES**

C-00043/0011 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL BOULEVARD PRINCIPAL DE

URES		GUADALUPE			PERSONA	
5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.000	964	0.00
5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00			C-00043/0011 - 1220000600-1502E40KB13A000-622232-155CN05
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00043/0012 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA FERNANDO MONTES

PUERTO PEÑASCO		VARIAS			PERSONA	
13,774,310.00	13,774,310.00	0.00	0.00	0.000	57342	0.00
13,774,310.00	13,774,310.00	0.00	0.00			C-00043/0012 - 1220000600-1502E40KB14A000-622232-155CN01
0.00	0.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

OFICIALIA MAYOR

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[ SF ] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

C-00043/0013 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALDAMA ENTRE

URES	VARIAS			PERSONA	
941,568.00	941,568.00	0.00	0.00	9185	0.00
941,568.00	941,568.00	0.00	0.00		C-00043/0013 - 1220000600-1502E40KB15A000-622232-155CN05
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00043/0014 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CERRO DE ORO EN EL

RAYON	VARIAS			PERSONA	
1,680,770.00	1,680,770.00	0.00	0.00	1599	0.00
1,680,770.00	1,680,770.00	0.00	0.00		C-00043/0014 - 1220000600-1502E40KB16A000-622232-155CN05
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00043/0015 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CUAHUTEMOC ENTRE

URES	VARIAS			PERSONA	
966,124.00	966,124.00	0.00	0.00	9185	0.00
966,124.00	966,124.00	0.00	0.00		C-00043/0015 - 1220000600-1502E40KB17A000-622232-155CN05
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00043/0016 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MORELOS ENTRE

URES	VARIAS			PERSONA	
1,001,613.00	1,001,613.00	0.00	0.00	9185	0.00
1,001,613.00	1,001,613.00	0.00	0.00		C-00043/0016 - 1220000600-1502E40KB18A000-622232-155CN05
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00043/0017 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PLUTARCO ELIAS

DIVISADEROS	VARIAS			PERSONA	
3,181,114.00	3,181,114.00	0.00	0.00	813	0.00
3,181,114.00	3,181,114.00	0.00	0.00		C-00043/0017 - 1220000600-1502E40KB19A000-622232-155CN06
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00043/0018 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE UNIÓN GANADERA

URES	VARIAS			PERSONA	
660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	9185	0.00
221,386.87	221,386.87	0.00	0.00		C-00043/0018 - 1220000600-1502E40KB1AA000-622232-155CN05
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00043/0019 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES MATAMOROS, MEXICO

ONAVAS	VARIAS			PERSONA	
1,496,263.00	1,496,263.00	0.00	0.00	399	0.00
1,496,263.00	1,496,263.00	0.00	0.00		C-00043/0019 - 1220000600-1502E40KB1BA000-622232-155CN08
0.00	0.00	0.00	0.00		

C-00043/0020 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES NIÑOS HÉROES Y 16

DIVISADEROS	VARIAS			PERSONA	
890,199.00	890,199.00	0.00	0.00	813	0.00
890,199.00	890,199.00	0.00	0.00		C-00043/0020 - 1220000600-1502E40KB1CA000-622232-155CN06
0.00	0.00	0.00	0.00		



Gobierno del Estado de Sonora

OFICIALIA MAYOR

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros		Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros		No. Obra - Cve. Programática			

[ SF ] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES

C-00043/0021 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES NUEVO LEÓN,

SUAQUI GRANDE		VARIAS				PERSONA	0.00
1,176,975.00	1,176,975.00	0.00	0.00	0.00	0.000	1121	
1,176,975.00	1,176,975.00	0.00	0.00	0.00	C-00043/0021 - 1220000600-1502E40KB1DA000-622232-155CN08		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00043/0022 PAVIMENTACIÓN DE 2,500 M2 EN EL MUNICIPIO DE ARIZPE SONORA

ARIZPE		VARIAS				PERSONA	0.00
2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.000	3037	
2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	C-00043/0022 - 1220000600-1502E40KB1EA000-622232-155CN05		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00043/0023 PAVIMENTACIÓN DE CALLE ROSALES Y SANTOS DEGOLLADO DE LA LOCALIDAD

ARIZPE		VARIAS				PERSONA	0.00
1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.000	3037	
1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	C-00043/0023 - 1220000600-1502E40KB1FA000-622232-155CN05		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

34,268,936.00	34,268,936.00	0.00	0.00	0.00			13
33,830,322.87	33,830,322.87	0.00	0.00	0.00	<b>Total Modalidad</b>		13 Obras
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0

[ SG ] ELECTRIFICACION

C-00043/0032 PROYECTO EOLICO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO SONORA

PUERTO PEÑASCO		VARIAS				PERSONA	0.00
50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.000	57342	
1,224,290.80	1,224,290.80	0.00	0.00	0.00	C-00043/0032 - 1220000600-1502E40KB2BA000-622232-155CN01		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00			1
1,224,290.80	1,224,290.80	0.00	0.00	0.00	<b>Total Modalidad</b>		1 Obras
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0

[ SI ] VIALIDADES URBANAS

C-00043/0024 CONTINUACIÓN DEL BOULEVARD PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO

HERMOSILLO		VARIAS				PERSONA	0.00
182,000,000.00	182,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.000	784342	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00043/0024 - 1220000600-1502E40KB20A000-622232-155CN07		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

182,000,000.00	182,000,000.00	0.00	0.00	0.00			1
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<b>Total Modalidad</b>		0 Obras
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA



Gobierno del Estado de Sonora

OFICIALIA MAYOR

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[ SL ] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

C-00043/0002 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL 7 Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN EL

OPODEPE		VARIAS			PERSONA			
3,105,792.00	3,105,792.00	0.00	0.00	0.00	2878	0.00		
3,105,792.00	3,105,792.00	0.00	0.00	0.00	C-00043/0002 - 1220000600-1502E40KB0AA000-622232-155CN05			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00043/0004 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL 7 EN EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO

HERMOSILLO		VARIAS			PERSONA			
3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	784342	0.00		
1,166,668.00	1,166,668.00	0.00	0.00	0.00	C-00043/0004 - 1220000600-1502E40KB0CA000-622232-155CN07			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00043/0007 REMODELACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA LAZARO CARDENAS EN EL MUNICIPIO

HERMOSILLO		VARIAS			PERSONA			
4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	784342	0.00		
4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	C-00043/0007 - 1220000600-1502E40KB0FA000-622232-155CN07			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00043/0008 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEPORTIVO 029729, EN EL MUNICIPIO DE

MAGDALENA		VARIAS			PERSONA			
10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	29707	0.00		
10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	C-00043/0008 - 1220000600-1502E40KB10A000-622232-155CN03			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00043/0009 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL ITESCA 029686

CAJEME		VARIAS			PERSONA			
15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	409310	0.00		
15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	C-00043/0009 - 1220000600-1502E40KB11A000-622232-155CN11			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

35,605,792.00	35,605,792.00	0.00	0.00	0.00			5	
33,272,460.00	33,272,460.00	0.00	0.00	0.00	<b>Total Modalidad</b>		5	Obras
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0	

[ SS ] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00043/0001 APORTACIÓN ESTATAL A CONVENIOS FEDERALES Y OBRAS DE

VARIOS		VARIAS			PERSONA			
230,273,740.66	230,273,740.66	0.00	0.00	0.00	2662492	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00043/0001 - 1220000600-1502E40KAC8A000-612252-155A013			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

154,511,832.60	154,511,832.60	0.00	0.00	0.00				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00043/0001 - 1220000600-1502E40KAC8A000-612252-151A013			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

OFICIALIA MAYOR

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad			Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SS ] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00043/0028 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE HUATABAMPO

HUATABAMPO		VARIAS			PERSONA	
35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	79313	0.00
35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00043/0028 - 1220000600-1502E40KB24A000-622232-155CN12

C-00043/0029 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE EMPALME

EMPALME		VARIAS			PERSONA	
20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	54131	0.00
20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00043/0029 - 1220000600-1502E40KB25A000-622232-155CN10

C-00043/0030 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE CAJEME

CAJEME		VARIAS			PERSONA	
35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	409310	0.00
35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00043/0030 - 1220000600-1502E40KB26A000-622232-155CN11

C-00043/0031 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO

SAN LUIS RIO COLORADO		VARIAS			PERSONA	
20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	178380	0.00
20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00043/0031 - 1220000600-1502E40KB27A000-622232-155CN01

C-00043/0033 CENTRO DE CAPACITACIÓN E INNOVACIÓN 029606 EN EL MUNICIPIO DE

HERMOSILLO		VARIAS			PERSONA	
15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	784342	0.00
15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00043/0033 - 1220000600-1502E40KB29A000-622232-155CN07

C-00043/0034 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ALTAR SONORA

ALTAR		VARIAS			PERSONA	
18,500,000.00	18,500,000.00	0.00	0.00	0.00	9049	0.00
18,500,000.00	18,500,000.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00043/0034 - 1220000600-1502E40KB2AA000-622232-155CN02

C-00043/0035 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CANANEA SONORA

CANANEA		VARIAS			PERSONA	
10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	32936	0.00
10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00043/0035 - 1220000600-1502E40KB2BA000-622232-155CN04

C-00043/0036 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS SONORA

GUAYMAS		VARIAS			PERSONA	
15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	149299	0.00
15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00			
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00043/0036 - 1220000600-1502E40KB2CA000-622232-155CN10



Gobierno del Estado de Sonora

OFICIALIA MAYOR

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ SS ] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00043/0037 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO

SAN LUIS RIO COLORADO		VARIAS				PERSONA	
20,000,000.00	20,000,000.00		0.00	0.00	0.000	178380	0.00
20,000,000.00	20,000,000.00		0.00	0.00	C-00043/0037 - 1220000600-1502E40KB2DA000-622232-155CN01		
0.00	0.00		0.00	0.00			

C-00043/0038 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN SAN LUIS RIO COLORADO

SAN LUIS RIO COLORADO		VARIAS				PERSONA	
10,000,000.00	10,000,000.00		0.00	0.00	0.000	178380	0.00
10,000,000.00	10,000,000.00		0.00	0.00	C-00043/0038 - 1220000600-1502E40KB2EA000-622232-155CN01		
0.00	0.00		0.00	0.00			

C-00043/0039 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN MAGDALENA SONORA

MAGDALENA		VARIAS				PERSONA	
5,535,794.00	5,535,794.00		0.00	0.00	0.000	29707	0.00
5,535,794.00	5,535,794.00		0.00	0.00	C-00043/0039 - 1220000600-1502E40KB2FA000-622232-155CN03		
0.00	0.00		0.00	0.00			

C-00043/0040 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL EN PITIQUITO SONORA

PITIQUITO		VARIAS				PERSONA	
3,500,000.00	3,500,000.00		0.00	0.00	0.000	9468	0.00
3,500,000.00	3,500,000.00		0.00	0.00	C-00043/0040 - 1220000600-1502E40KB30A000-622232-155CN02		
0.00	0.00		0.00	0.00			

C-00043/0041 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO REGIONAL EN EL

HERMOSILLO		VARIAS				PERSONA	
60,000,000.00	60,000,000.00		0.00	0.00	0.000	784342	0.00
0.00	0.00		0.00	0.00	C-00043/0041 - 1220000600-1502E40KB31A000-622232-155CN07		
0.00	0.00		0.00	0.00			

C-00043/0042 PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO EN EL MUNICIPIO DE

HERMOSILLO		VARIAS				PERSONA	
35,000,000.00	35,000,000.00		0.00	0.00	0.000	784342	0.00
15,035,000.00	15,035,000.00		0.00	0.00	C-00043/0042 - 1220000600-1502E40KB32A000-622232-155CN07		
0.00	0.00		0.00	0.00			

C-00043/0043 PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO EN EL MUNICIPIO DE GUAYMAS

GUAYMAS		VARIAS				PERSONA	
15,000,000.00	15,000,000.00		0.00	0.00	0.000	149299	0.00
0.00	0.00		0.00	0.00	C-00043/0043 - 1220000600-1502E40KB33A000-622232-155CN10		
0.00	0.00		0.00	0.00			

C-00044/0001 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN EL ESTADO DE SONORA

VARIOS		VARIAS				PERSONA	
500,000,000.00	500,000,000.00		0.00	0.00	0.000	2662492	0.00
0.00	0.00		0.00	0.00	C-00044/0001 - 1220000600-1502E40KABBA000-622232-155AC13		
0.00	0.00		0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

OFICIALIA MAYOR

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Municipio		Localidad					
No. Obra / Proyecto									
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[ SS ] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS

C-00045/0001 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN EL ESTADO DE SONORA

VARIOS		VARIAS		PERSONA			
1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	0.00	0.00	0.000	2662492	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	C-00045/0001 - 1220000600-1502E40KABCA000-622232-155FC13			
0.00	0.00	0.00	0.00				
2,202,321,367.26	2,202,321,367.26	0.00	0.00			18	
222,570,794.00	222,570,794.00	0.00	0.00	<b>Total Modalidad</b>		13 Obras	
0.00	0.00	0.00	0.00			0	

[ U3 ] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS

C-00043/0010 RAMAL NORTE EN HERMOSILLO, SONORA

HERMOSILLO		VARIAS		PERSONA			
50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.000	784342	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	C-00043/0010 - 1220000600-1502E40KB12A000-622232-155CN07			
0.00	0.00	0.00	0.00				
50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00			1	
0.00	0.00	0.00	0.00	<b>Total Modalidad</b>		0 Obras	
0.00	0.00	0.00	0.00			0	

[ UC ] CARRETERAS ALIMENTADORAS

C-00043/0025 CONSERVACIÓN DE CAMINOS VECINALES DEL VALLE DEL MAYO, NAVOJOA

NAVOJOA		PUEBLO MAYO		PERSONA			
15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.000	2568	0.00	
15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	C-00043/0025 - 1220000600-1502E40KB21A000-622232-155CN12			
0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00043/0026 CONSERVACIÓN DE CAMINOS VECINALES DEL VALLE DEL YAQUI, CAJEME

CAJEME		PUEBLO YAQUI		PERSONA			
15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.000	14234	0.00	
15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	C-00043/0026 - 1220000600-1502E40KB22A000-622232-155CN11			
0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00043/0027 CONSERVACIÓN DE CAMINOS VECINALES DE LA COSTA DEL MUNICIPIO DE

HERMOSILLO		VARIAS		PERSONA			
20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.000	1	0.00	
20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	C-00043/0027 - 1220000600-1502E40KB23A000-622232-155CN07			
0.00	0.00	0.00	0.00				
50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00			3	
50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	<b>Total Modalidad</b>		3 Obras	
0.00	0.00	0.00	0.00			0	

[ UE ] SITIOS HISTORICOS



Gobierno del Estado de Sonora

OFICIALIA MAYOR

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad								
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros				

No. Obra - Cve. Programática

[ UE ] SITIOS HISTORICOS

C-00043/0005 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL AL NORORIENTE DE HERMOSILLO,

HERMOSILLO	VARIAS					
5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.000	PERSONA	0.00
4,861,888.62	4,861,888.62	0.00	0.00	C-00043/0005 - 1220000600-1502E40KB0DA000-622232-155CN07	784342	
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00043/0006 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL AL NORTE DE HERMOSILLO, SONORA

HERMOSILLO	VARIAS					
5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.000	PERSONA	0.00
5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	C-00043/0006 - 1220000600-1502E40KB0EA000-622232-155CN07	784342	
0.00	0.00	0.00	0.00			

10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00			2
9,861,888.62	9,861,888.62	0.00	0.00	<b>Total Modalidad</b>		2 Obras
0.00	0.00	0.00	0.00			0

2,684,785,573.26	2,684,785,573.26	0.00	0.00			46
366,463,198.19	366,463,198.19	0.00	0.00	<b>Total Dependencia</b>		39 Obras
14,652,422.60	14,652,422.60	0.00	0.00			1





Gobierno del Estado de Sonora

ETCA-III-14

ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad		Localidad				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
No. Obra / Proyecto	Cve. Est.	Municipio	Estatal	Federal	Otros			
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros			
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros			

7,474,343,804.41	7,474,343,804.41	0.00	0.00	
9,912,172,632.88	9,896,875,263.00	0.00	15,297,369.88	Total General
8,009,812,073.23	7,994,535,203.35	0.00	15,276,869.88	





# Apéndice I

## Desglose de Obras en Ejecución por ISIE





Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	No. Obra - Cve. Programática	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0001 ED-023.- REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS RODOLFO MONROY RIVERA EN NOGALES									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	297			100.00
	651,828.06	651,828.06	0.00	0.00	C-00062/0001 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	623,385.16	623,385.16	0.00	0.00					
C-00062/0002 ED-024.- REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA JUAN FENOCHIO EN MAGDALENA DE KINO									
	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	245			100.00
	833,303.51	833,303.51	0.00	0.00	C-00062/0002 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	673,313.36	673,313.36	0.00	0.00					
C-00062/0003 ED-025.- REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA JULIO VILLA EN GUAYMAS									
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	151			87.75
	1,792,427.77	1,792,427.77	0.00	0.00	C-00062/0003 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010				
	917,164.37	917,164.37	0.00	0.00					
C-00062/0004 ED-026.- REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES EN HERMOSILLO									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	150			100.00
	1,147,796.78	1,147,796.78	0.00	0.00	C-00062/0004 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	1,118,368.93	1,118,368.93	0.00	0.00					
C-00062/0005 ED-027.- CONSTRUCCION Y REHABILITACION EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 11, DOROTEO ROMERO QUIÑONEZ EN HERMOSILLO									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	815			95.53
	987,506.88	987,506.88	0.00	0.00	C-00062/0005 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	865,095.91	865,095.91	0.00	0.00					
C-00062/0006 ED-028.- REHABILITACION EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 77 LAS BELLOTAS EN NOGALES									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	682			100.00
	977,516.85	977,516.85	0.00	0.00	C-00062/0006 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	966,462.66	966,462.66	0.00	0.00					
C-00062/0007 ED-030.- CONSTRUCCION EN CENTRO REGIONAL DE FORMACION DOCENTE EN HERMOSILLO									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	150			100.00
	108,913.82	108,913.82	0.00	0.00	C-00062/0007 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0008 ED-031.- CONSTRUCCION DE AULA CON DIVISION EN "T" PARA USAER,									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	202			98.11
	1,036,141.30	1,036,141.30	0.00	0.00	C-00062/0008 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	496,952.07	496,952.07	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0009 ED-032.- REHABILITACION Y REMODELACION DE JARDIN DE NIÑOS ADOLFO LOPEZ MATEOS EN HERMOSILLO									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	155			100.00
	559,815.53	559,815.53	0.00	0.00	C-00062/0009 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0010 ED-033.- CONSTRUCCION Y REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS MISIONEROS EN HERMOSILLO									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	188			100.00
	606,383.95	606,383.95	0.00	0.00	C-00062/0010 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	301,376.69	301,376.69	0.00	0.00					
C-00062/0011 ED-034.- REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS RAFAELA SOTELO CELAYA EN PUERTO PEÑASCO									
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	152			100.00
	583,932.85	583,932.85	0.00	0.00	C-00062/0011 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001				
	563,729.26	563,729.26	0.00	0.00					
C-00062/0012 ED-035.- CONSTRUCCION DE AULA CON DIVISION EN "T" Y REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS BERNARDO RIBERA RODRIGUEZ EN HERMOSILLO									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	150			100.00
	633,643.14	633,643.14	0.00	0.00	C-00062/0012 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	538,828.64	538,828.64	0.00	0.00					
C-00062/0013 ED-036.- REHABILITACION E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO LAMAS CASTAÑEDA EN NOGALES									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	482			100.00
	522,612.83	522,612.83	0.00	0.00	C-00062/0013 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	522,581.62	522,581.62	0.00	0.00					
C-00062/0014 ED-037.- REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	375			100.00
	603,789.33	603,789.33	0.00	0.00	C-00062/0014 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	515,890.94	515,890.94	0.00	0.00					
C-00062/0015 ED-038.- REHABILITACION DE TECHOS EN ESC									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	260			100.00
	339,363.13	339,363.13	0.00	0.00	C-00062/0015 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	100,837.61	100,837.61	0.00	0.00					
C-00062/0016 ED-039.- REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑ									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	244			100.00
	459,773.48	459,773.48	0.00	0.00	C-00062/0016 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	373,951.32	373,951.32	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0017 ED-040.- REHABILITACION Y REMODELACION D									
SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	391			
	393,588.29	393,588.29	0.00	0.00	C-00062/0017 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001				
	389,913.79	389,913.79	0.00	0.00					
C-00062/0018 ED-042.- REHABILITACION DE ESCUELA PRIMA									
NOGALES		HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	333			
	1,025,724.25	1,025,724.25	0.00	0.00	C-00062/0018 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	289,085.50	289,085.50	0.00	0.00					
C-00062/0019 ED-043.- REHABILITACION DE ESCUELA SECUN									
CAJEME		PUEBLO YAQUI			OBRA	ALUMNO	96.22		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	454			
	435,538.30	435,538.30	0.00	0.00	C-00062/0019 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0020 E.P. ADOLFO LOPEZ MIRANDA									
HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	190			
	1,285,065.00	1,285,065.00	0.00	0.00	C-00062/0020 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0021 ED-045.- REHABILITACION Y REMODELACION D									
CABORCA		HEROICA CABORCA			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	314			
	473,900.16	473,900.16	0.00	0.00	C-00062/0021 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002				
	279,561.30	279,561.30	0.00	0.00					
C-00062/0022 ED-047.- REHABILITACION DE J.N. EDUWIGES									
HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	166			
	665,780.13	665,780.13	0.00	0.00	C-00062/0022 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	476,327.39	476,327.39	0.00	0.00					
C-00062/0023 ED-049.- REHABILITACION DE J.N. JIAK JAM									
GUAYMAS		VICAM PUEBLO			OBRA	ALUMNO	70.59		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	20			
	548,838.86	548,838.86	0.00	0.00	C-00062/0023 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0024 ED-050.- REHABILITACION DE E.P. DIEGO RI									
NOGALES		HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	629			
	975,968.63	975,968.63	0.00	0.00	C-00062/0024 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	411,517.01	411,517.01	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0025 ED-051.- REHABILITACION DE E.P. NUEVA CR									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	410			100.00
	802,028.68	802,028.68	0.00	0.00	C-00062/0025 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	248,353.16	248,353.16	0.00	0.00					
C-00062/0026 ED-052.- REHABILITACION DE E.P. GABRIELA									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	178			16.97
	775,877.63	775,877.63	0.00	0.00	C-00062/0026 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0027 ED-053.- REHABILITACION DE J.N. 5 DE MAY									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	135			100.00
	963,942.76	963,942.76	0.00	0.00	C-00062/0027 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	663,717.30	663,717.30	0.00	0.00					
C-00062/0028 ED-054.- REHABILITACION DE J.N. ARNOLDO									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	260			97.21
	732,112.20	732,112.20	0.00	0.00	C-00062/0028 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	120,498.61	120,498.61	0.00	0.00					
C-00062/0029 ED-055.- REHABILITACION DE E.P. GENERAL									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	357			100.00
	238,464.95	238,464.95	0.00	0.00	C-00062/0029 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	142,329.40	142,329.40	0.00	0.00					
C-00062/0030 ED-056.- REHABILITACION DE E.P. NUEVA CR									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	161			100.00
	807,952.00	807,952.00	0.00	0.00	C-00062/0030 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	778,752.40	778,752.40	0.00	0.00					
C-00062/0031 ED-057.- REHABILITACION DE E.P. JOSE VAS									
	CAJEME	ESPERANZA			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	368			100.00
	85,741.07	85,741.07	0.00	0.00	C-00062/0031 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011				
	85,737.61	85,737.61	0.00	0.00					
C-00062/0032 ED-058.- REHABILITACION DE E.P. NUEVA CR									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	322			100.00
	11,173.66	11,173.66	0.00	0.00	C-00062/0032 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011				
	0.00	0.00	0.00	0.00					





Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0033 ED-059.- REHABILITACION DE E.P. 21 DE MA									
HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	369			
	91,423.25	91,423.25	0.00	0.00	C-00062/0033 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	85,149.20	85,149.20	0.00	0.00					
C-00062/0034 ED-060.- REHABILITACION DE E.P. PROFESOR									
HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	360			
	11,909.01	11,909.01	0.00	0.00	C-00062/0034 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0035 ED-061.- REHABILITACION DE ESCUELA SECUN									
NOGALES		HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1521			
	636,542.74	636,542.74	0.00	0.00	C-00062/0035 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	109,452.43	109,452.43	0.00	0.00					
C-00062/0036 ED-062.- REHABILITACION DE ESCUALE SECUN									
CAJEME		MARTE R. GOMEZ			OBRA	ALUMNO	70.41		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	543			
	2,963,529.53	2,963,529.53	0.00	0.00	C-00062/0036 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011				
	2,815,897.38	2,815,897.38	0.00	0.00					
C-00062/0037 ED-064.- REHABILITACION DE J.N. GUADALUP									
NOGALES		HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	149			
	1,094,178.89	1,094,178.89	0.00	0.00	C-00062/0037 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	518,221.24	518,221.24	0.00	0.00					
C-00062/0038 ED-065.- REHABILITACION DE J.N. FRANCISC									
CAJEME		ESPERANZA			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	105			
	36,975.27	36,975.27	0.00	0.00	C-00062/0038 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0039 ED-066.- REHABILITACION DE J.N. LOMBARDO									
CAJEME		ESPERANZA			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	83			
	104,491.26	104,491.26	0.00	0.00	C-00062/0039 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0040 ED-067.- REHABILITACION DE J.N. MAURICIO									
HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	124			
	453,261.93	453,261.93	0.00	0.00	C-00062/0040 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	282,135.75	282,135.75	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0041 ED-068.- REHABILITACION DE E.P. THOMAS M									
	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	336			
	711,408.33	711,408.33	0.00	0.00	C-00062/0041 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	591,062.27	591,062.27	0.00	0.00					
C-00062/0042 ED-069.- REHABILITACION DE E.P. MANUEL B									
	HUATABAMPO	HUATABAMPO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	225			
	271,381.53	271,381.53	0.00	0.00	C-00062/0042 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
	187,547.46	187,547.46	0.00	0.00					
C-00062/0043 ED-070.- REHABILITACION DE E.P. PROFESOR									
	CAJEME	ESPERANZA			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	309			
	561,999.63	561,999.63	0.00	0.00	C-00062/0043 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011				
	375,444.98	375,444.98	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	221,044.88	221,044.88	0.00	0.00	C-00062/0043 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A011				
	221,044.88	221,044.88	0.00	0.00					
C-00062/0044 ED-071.- REHABILITACION DE E.P. EMILIANO									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	212			
	25,325.81	25,325.81	0.00	0.00	C-00062/0044 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0045 ED-072.- REHABILITACION DE E.P. LIC. LUI									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	872			
	43,799.52	43,799.52	0.00	0.00	C-00062/0045 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0046 ED-073.- REHABILITACION DE E.P. GENERAL LAZARO CARDENAS NUMERO 1									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	162			
	310,745.43	310,745.43	0.00	0.00	C-00062/0046 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	306,462.02	306,462.02	0.00	0.00					
C-00062/0047 ED-074.- CONSTRUCCION Y REHABILITACION E									
	NAVOJOA	NAVOJOA			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	180			
	914,474.70	914,474.70	0.00	0.00	C-00062/0047 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
	910,806.99	910,806.99	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0048 ED-075.- CONSTRUCCION, REHABILITACION Y									
	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	148			
	929,113.36	929,113.36	0.00	0.00	C-00062/0048 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	595,704.26	595,704.26	0.00	0.00					
C-00062/0049 ED-076.- REHABILITACION Y PINTURA EN GEN									
	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	146			
	573,891.86	573,891.86	0.00	0.00	C-00062/0049 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	202,350.68	202,350.68	0.00	0.00					
C-00062/0050 ED-077.- CONSTRUCCION, REPARACIONES Y AP									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	342			
	954,839.29	954,839.29	0.00	0.00	C-00062/0050 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	791,585.25	791,585.25	0.00	0.00					
C-00062/0051 ED-078.- CONSTRUCCION DE ACCESO, REHABIL									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			55.85
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	189			
	1,095,885.82	1,095,885.82	0.00	0.00	C-00062/0051 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	270,197.91	270,197.91	0.00	0.00					
C-00062/0052 ED-079.- CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRA									
	GUAYMAS	SANTA CLARA			OBRA	ALUMNO			89.19
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	177			
	839,409.74	839,409.74	0.00	0.00	C-00062/0052 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0053 ED-080.- CONSTRUCCION DE CISTERNA Y PINT									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	396			
	130,000.66	130,000.66	0.00	0.00	C-00062/0053 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0054 ED-081.- CONSTRUCCION DE MODULO DE ACCES									
	CAJEME	ESPERANZA			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	160			
	1,870,391.47	1,870,391.47	0.00	0.00	C-00062/0054 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011				
	1,792,428.18	1,792,428.18	0.00	0.00					
C-00062/0055 ED-082.- REHABILITACION DEL PLANTEL Y AC									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	145			
	739,596.63	739,596.63	0.00	0.00	C-00062/0055 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	614,657.80	614,657.80	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0056 ED-083.- REPARACION DE BARDA Y OTRAS REH									
HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	101			
	260,592.30	260,592.30	0.00	0.00	C-00062/0056 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	134,674.12	134,674.12	0.00	0.00					
C-00062/0057 ED-021.- REHABILITACION Y REMODELACION D									
HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	463			
	2,045,434.63	2,045,434.63	0.00	0.00	C-00062/0057 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	1,930,731.55	1,930,731.55	0.00	0.00					
C-00062/0058 ED-022.- REHABILITACION DE ESCUELA PRIMA									
NOGALES		HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	333			
	1,178,745.77	1,178,745.77	0.00	0.00	C-00062/0058 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	1,174,390.10	1,174,390.10	0.00	0.00					
C-00062/0059 ED-086.- REHABILITACION GENERAL DEL PLAN									
NOGALES		HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO	88.85		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	148			
	794,816.71	794,816.71	0.00	0.00	C-00062/0059 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	266,445.31	266,445.31	0.00	0.00					
C-00062/0060 ED-088.- REHABILITACION GENERAL DEL PLAN									
HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	161			
	1,010,574.17	1,010,574.17	0.00	0.00	C-00062/0060 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	457,729.88	457,729.88	0.00	0.00					
C-00062/0061 ED-089.- REHABILITACION GENERAL DEL PLAN									
HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	77.49		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	137			
	721,172.80	721,172.80	0.00	0.00	C-00062/0061 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	532,950.62	532,950.62	0.00	0.00					
C-00062/0062 ED-090.- REHABILITACION GENERAL DEL PLAN									
HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	100			
	131,009.75	131,009.75	0.00	0.00	C-00062/0062 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	127,977.61	127,977.61	0.00	0.00					
C-00062/0063 ED-091.- CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL									
NAVOJOA		NAVOJOA			ANEXO	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1157			
	1,620,833.78	1,620,833.78	0.00	0.00	C-00062/0063 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
	907,940.07	907,940.07	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	No. Obra - Cve. Programática	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0064 ED-093.- REHABILITACION GENERAL DEL PLAN

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	120	
59,411.27	59,411.27			
0.00	0.00			

C-00062/0064 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0065 ED-094.- CONSTRUCCION DE TEJABAN Y REHAB

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	364	
507,040.32	507,040.32			
402,613.21	402,613.21			

C-00062/0065 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0066 ED-095.- REHABILITACION GENERAL DE JARDI

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	121	
539,437.99	539,437.99			
279,820.94	279,820.94			

C-00062/0066 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0067 ED-098.- CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR-CAF

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	ALUMNO	46.65
0.00	0.00	1	1200	
1,138,470.02	1,138,470.02			
373,347.30	373,347.30			

C-00062/0067 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/0068 ED-099.- REPARACION GENERAL DEL EDIFICIO

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	308	
1,297,610.18	1,297,610.18			
1,015,055.86	1,015,055.86			

C-00062/0068 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/0069 ED-100.- CONSTRUCCION DE ACCESO INSTITUC

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	82.57
0.00	0.00	1	262	
650,124.48	650,124.48			
438,769.77	438,769.77			

C-00062/0069 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0070 ED-101.- REHABILITACION GENERAL DEL PLAN

SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	537	
525,904.18	525,904.18			
482,939.76	482,939.76			

C-00062/0070 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/0071 ED-116.- REHABILITACION GENERAL DEL PLAN

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	1328	
955,435.17	955,435.17			
884,909.99	884,909.99			

C-00062/0071 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0072 ED-117.- CONSTRUCCION DE TEJABAN Y REHAB									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	212			
	533,848.90	533,848.90	0.00	0.00	C-00062/0072 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	194,701.64	194,701.64	0.00	0.00					
C-00062/0073 ED-121.- CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	463			
	3,163,972.59	3,163,972.59	0.00	0.00	C-00062/0073 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	2,629,595.51	2,629,595.51	0.00	0.00					
C-00062/0074 ED-128.- REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL Y CONSTRUCCION DE									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	353			
	248,480.07	248,480.07	0.00	0.00	C-00062/0074 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011				
	227,115.81	227,115.81	0.00	0.00					
C-00062/0075 ED-131.- CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIV									
	CAJEME	ESPERANZA			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	554			
	816,147.07	816,147.07	0.00	0.00	C-00062/0075 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011				
	811,744.52	811,744.52	0.00	0.00					
C-00062/0076 ED-132.- CONSTRUCCION DE TEJABAN Y REHAB									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			91.22
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	373			
	767,565.48	767,565.48	0.00	0.00	C-00062/0076 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	365,221.99	365,221.99	0.00	0.00					
C-00062/0077 ED-133.- REHABILITACION GENERAL DEL PLAN									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	351			
	1,619,524.27	1,619,524.27	0.00	0.00	C-00062/0077 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	743,407.67	743,407.67	0.00	0.00					
C-00062/0078 ED-134.- REHABILITACION GENERAL DEL PLAN									
	HUATABAMPO	POZO DULCE			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	122			
	1,262,133.39	1,262,133.39	0.00	0.00	C-00062/0078 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
	1,113,529.03	1,113,529.03	0.00	0.00					
C-00062/0079 ED-135.- REHABILITACION GENERAL DEL PLAN									
	NAVOJOA	FUNDICION			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	122			
	559,042.01	559,042.01	0.00	0.00	C-00062/0079 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
	524,917.12	524,917.12	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

ETCA-III-14

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0080 ED-136.- REHABILITACION GENERAL DEL PLAN

NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	117	
26,113.47	26,113.47	C-00062/0080 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		
22,756.54	22,756.54			

C-00062/0082 ED-158 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUEL

NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	89	
60,893.51	60,893.51	C-00062/0082 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		
50,609.94	50,609.94			

C-00062/0083 ED-159 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	221	
2,091,383.88	2,091,383.88	C-00062/0083 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010		
1,883,785.54	1,883,785.54			

C-00062/0084 ED-161 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL

HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	209	
545,974.14	545,974.14	C-00062/0084 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
542,925.41	542,925.41			

C-00062/0085 ED-162 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	585	
121,619.61	121,619.61	C-00062/0085 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
52,246.43	52,246.43			

C-00062/0086 ED-166 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	120	
17,799.51	17,799.51	C-00062/0086 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
15,201.82	15,201.82			

C-00062/0087 ED-170 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	280	
276,826.02	276,826.02	C-00062/0087 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
276,825.85	276,825.85			

C-00062/0088 ED-171 HABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL E

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	65.40
0.00	0.00	1	250	
653,399.47	653,399.47	C-00062/0088 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
336,140.20	336,140.20			



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0089 SEC. TECNICA 62, RICARDO MONTIJO MENDOZA									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1296			100.00
	1,886,395.00	1,886,395.00	0.00	0.00	C-00062/0089 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	1,327,115.32	1,327,115.32	0.00	0.00					
C-00062/0090 ED-173 CONSTRUCCION DE ACCESO INSTITUCIO									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	189			100.00
	1,183,561.24	1,183,561.24	0.00	0.00	C-00062/0090 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011				
	1,147,535.45	1,147,535.45	0.00	0.00					
C-00062/0091 ED-174 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE									
	ETCHOJOA	BUAYSIACOBÉ			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	82			100.00
	139,247.11	139,247.11	0.00	0.00	C-00062/0091 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
	58,358.41	58,358.41	0.00	0.00					
C-00062/0092 ED-175 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE									
	ETCHOJOA	BACOBAMPO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	82275			100.00
	461,264.85	461,264.85	0.00	0.00	C-00062/0092 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
	450,615.59	450,615.59	0.00	0.00					
C-00062/0093 ED-176 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE									
	GUAYMAS	GRACIANO SANCHEZ			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	17			100.00
	194,138.22	194,138.22	0.00	0.00	C-00062/0093 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010				
	164,961.53	164,961.53	0.00	0.00					
C-00062/0094 ED-177 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	256			100.00
	72,169.34	72,169.34	0.00	0.00	C-00062/0094 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	72,168.87	72,168.87	0.00	0.00					
C-00062/0095 ED-178 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	289			100.00
	110,162.61	110,162.61	0.00	0.00	C-00062/0095 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	103,656.86	103,656.86	0.00	0.00					
C-00062/0096 ED-180 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	105			100.00
	293,097.66	293,097.66	0.00	0.00	C-00062/0096 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	290,093.77	290,093.77	0.00	0.00					





Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0097 ED-181 CONSTRUCCION DE TEJABAN Y REHABIL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HUATABAMPO	CARO, EL	1	106	100.00
0.00	0.00			
1,135,054.77	1,135,054.77			
1,054,326.87	1,054,326.87			

C-00062/0097 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0098 SEC. ESTATAL 38, JOSE EDUARDO CURLANGO L

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	1037	100.00
0.00	0.00			
2,099,914.00	2,099,914.00			
1,706,803.35	1,706,803.35			

C-00062/0098 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/0099 ED-183 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	907	2.78
0.00	0.00			
1,033,041.15	1,033,041.15			
0.00	0.00			

C-00062/0099 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0100 SEC. GRAL. 10, JESUS LEON GONZALEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	1028	100.00
0.00	0.00			
1,365,766.00	1,365,766.00			
1,364,130.59	1,364,130.59			

C-00062/0100 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0101 E.P. NICOLAS BRAVO NUM. 2

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1	71	0.00
0.00	0.00			
894,429.00	894,429.00			
0.00	0.00			

C-00062/0101 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/0102 J.N. MARIANO AZUELA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1	198	0.00
0.00	0.00			
804,006.00	804,006.00			
0.00	0.00			

C-00062/0102 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/0103 ED-196 REHABILITACION GENERAL Y CONSTRUCC

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	648	100.00
0.00	0.00			
2,207,580.52	2,207,580.52			
1,812,652.95	1,812,652.95			

C-00062/0103 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0104 ED-197 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
EMPALME	EMPALME	1	182	100.00
0.00	0.00			
3,010,759.01	3,010,759.01			
2,518,250.02	2,518,250.02			

C-00062/0104 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0105 ED-198 REHABILITACION GENERAL Y CONSTRUCC									
	CABORCA	HEROICA CABORCA			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	399			
	974,430.30	974,430.30	0.00	0.00	C-00062/0105 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002				
	972,459.89	972,459.89	0.00	0.00					
C-00062/0106 ED-199 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE									
	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	171			
	1,194,689.20	1,194,689.20	0.00	0.00	C-00062/0106 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	981,447.16	981,447.16	0.00	0.00					
C-00062/0107 ED-200 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	59.35		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	289			
	363,488.09	363,488.09	0.00	0.00	C-00062/0107 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	33,738.88	33,738.88	0.00	0.00					
C-00062/0108 ED-201 CONSTRUCCION DE TEJABAN, CANCHA D									
	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	406			
	1,947,148.96	1,947,148.96	0.00	0.00	C-00062/0108 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	1,247,977.35	1,247,977.35	0.00	0.00					
C-00062/0109 ED-202 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE									
	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	254			
	1,337,817.15	1,337,817.15	0.00	0.00	C-00062/0109 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001				
	1,333,716.47	1,333,716.47	0.00	0.00					
C-00062/0110 ED-203 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	ALUMNO	54.81		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	433			
	946,793.24	946,793.24	0.00	0.00	C-00062/0110 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011				
	472,792.48	472,792.48	0.00	0.00					
C-00062/0111 ED-206 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE									
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			OBRA	ALUMNO	98.48		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	154			
	603,854.93	603,854.93	0.00	0.00	C-00062/0111 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004				
	303,686.10	303,686.10	0.00	0.00					
C-00062/0112 E.P. JESUS GARCIA									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	399			
	955,654.00	955,654.00	0.00	0.00	C-00062/0112 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0113 ED-208 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	92	89.94
0.00	0.00			
111,847.77	111,847.77			
63,943.55	63,943.55			

C-00062/0113 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0114 ED-209 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	528	100.00
0.00	0.00			
159,054.26	159,054.26			
0.00	0.00			

C-00062/0114 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0115 ED-210 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	1	650	96.72
0.00	0.00			
2,056,297.50	2,056,297.50			
1,030,371.78	1,030,371.78			

C-00062/0115 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/0116 ED-211 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NAVOJOA	NAVOJOA	1	97	100.00
0.00	0.00			
85,763.36	85,763.36			
56,635.91	56,635.91			

C-00062/0116 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0117 ED-212 CONSTRUCCION DE CANCHA Y REHABILI

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	366	100.00
0.00	0.00			
1,176,836.43	1,176,836.43			
1,093,137.65	1,093,137.65			

C-00062/0117 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/0118 ED-229 CONSTRUCCION DE FACHADA INSTITUCI

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	134	73.76
0.00	0.00			
962,904.50	962,904.50			
383,211.40	383,211.40			

C-00062/0118 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0119 ED-230 CONSTRUCCION DE BARDA-REJA PERIME

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	406	85.51
0.00	0.00			
891,958.06	891,958.06			
343,530.07	343,530.07			

C-00062/0119 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0120 ED-231 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	405	85.73
0.00	0.00			
675,298.60	675,298.60			
546,052.49	546,052.49			

C-00062/0120 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0121 E.P. ABELARDO L. RODRIGUEZ

NOGALES		HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO	
	0.00		0.00	0.00	1	356	89.93
	1,609,979.00		1,609,979.00	0.00			
	832,602.19		832,602.19	0.00			

C-00062/0121 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/0122 ED-233 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	
	0.00		0.00	0.00	1	258	45.73
	1,031,046.75		1,031,046.75	0.00			
	613,746.73		613,746.73	0.00			

C-00062/0122 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0123 ED-234 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	ALUMNO	
	0.00		0.00	0.00	1	216	100.00
	621,512.83		621,512.83	0.00			
	616,155.39		616,155.39	0.00			

C-00062/0123 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

	0.00		0.00	0.00			
	253,880.71		253,880.71	0.00			
	253,880.71		253,880.71	0.00			

C-00062/0123 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A011

C-00062/0124 ED-235 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

CAJEME		PUEBLO YAQUI			OBRA	ALUMNO	
	0.00		0.00	0.00	1	189	2.36
	505,748.03		505,748.03	0.00			
	0.00		0.00	0.00			

C-00062/0124 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0125 ED-236 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	
	0.00		0.00	0.00	1	224	100.00
	645,492.12		645,492.12	0.00			
	436,093.66		436,093.66	0.00			

C-00062/0125 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0126 ED-237 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	ALUMNO	
	0.00		0.00	0.00	1	104	14.54
	177,969.38		177,969.38	0.00			
	0.00		0.00	0.00			

C-00062/0126 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0127 ED-238 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	ALUMNO	
	0.00		0.00	0.00	1	88	60.95
	518,749.81		518,749.81	0.00			
	0.00		0.00	0.00			

C-00062/0127 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0128 ED-239 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

CAJEME	ESPERANZA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	189	19.39
293,703.03	293,703.03	C-00062/0128 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011		
0.00	0.00			

C-00062/0129 ED-240 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	104	12.42
262,993.54	262,993.54	C-00062/0129 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011		
0.00	0.00			

C-00062/0130 ED-241 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

CAJEME	ESPERANZA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	275	9.76
1,552,191.56	1,552,191.56	C-00062/0130 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011		
49,518.14	49,518.14			

C-00062/0131 ED-242 CONSTRUCCION DE TEJABAN, CAMPO DE

CAJEME	ESPERANZA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	733	100.00
2,537,240.89	2,537,240.89	C-00062/0131 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011		
2,477,219.99	2,477,219.99			

C-00062/0132 ED-243 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	271	100.00
316,662.46	316,662.46	C-00062/0132 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010		
246,446.65	246,446.65			

C-00062/0133 ED-244 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

GUAYMAS	SANTA CLARA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	120	70.88
1,735,822.91	1,735,822.91	C-00062/0133 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010		
798,895.67	798,895.67			

C-00062/0134 ED-245 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	142	83.01
1,517,262.23	1,517,262.23	C-00062/0134 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
610,270.65	610,270.65			

C-00062/0135 ED-246 CONSTRUCCION DE TEJABAN Y REHABIL

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	183	100.00
706,195.55	706,195.55	C-00062/0135 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011		
396,871.25	396,871.25			



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0136 ED-247 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

EMPALME	EMPALME		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	139	100.00
307,264.92	307,264.92	0.00	C-00062/0136 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010		
271,772.00	271,772.00	0.00			

C-00062/0137 ED-248 REHABILITACION GENERAL DEL EDIFIC

ETCHOJOA	BACOBAMPO		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	149	100.00
87,827.19	87,827.19	0.00	C-00062/0137 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		
87,691.83	87,691.83	0.00			

C-00062/0138 ED-249 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	315	90.33
262,565.94	262,565.94	0.00	C-00062/0138 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
262,564.50	262,564.50	0.00			

0.00	0.00	0.00			
234,693.94	234,693.94	0.00	C-00062/0138 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A007		
234,693.94	234,693.94	0.00			

C-00062/0139 ED-250 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	268	100.00
135,163.27	135,163.27	0.00	C-00062/0139 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
135,162.37	135,162.37	0.00			

C-00062/0140 ED-251 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	130	100.00
217,976.78	217,976.78	0.00	C-00062/0140 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
217,508.71	217,508.71	0.00			

C-00062/0141 ED-252 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

HUATABAMPO	PARRAS, LAS		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	102	100.00
426,340.44	426,340.44	0.00	C-00062/0141 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		
276,575.97	276,575.97	0.00			

C-00062/0142 ED-253 CONSTRUCCION DE TEJABAN Y REHABIL

NAVOJOA	NAVOJOA		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	529	71.10
2,235,400.91	2,235,400.91	0.00	C-00062/0142 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		
748,603.86	748,603.86	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0143 J.N. JULIO CASTRO DURON

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	77	80.70
0.00	0.00			
905,377.00	905,377.00			
292,522.50	292,522.50			

C-00062/0143 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/0144 ED-256 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	266	100.00
0.00	0.00			
2,453,099.41	2,453,099.41			
1,924,603.64	1,924,603.64			

C-00062/0144 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/0145 ED-257 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
YECORA	YECORA	1	188	100.00
0.00	0.00			
1,162,032.66	1,162,032.66			
890,902.05	890,902.05			

C-00062/0145 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A009

C-00062/0146 ED-263.- CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELE

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico %
CABORCA	HEROICA CABORCA	1	1081	0.00
0.00	0.00			
780,790.33	780,790.33			
634,347.31	634,347.31			

C-00062/0146 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/0147 ED-264.- REHABILITACION DE TECHOS, SISTE

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico %
IMURIS	MESA, LA	1	21	0.00
0.00	0.00			
172,876.14	172,876.14			
0.00	0.00			

C-00062/0147 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/0148 ED-265.- REHABILITACION GENERAL DE SERVI

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico %
IMURIS	MESA, LA	1	53	0.00
0.00	0.00			
298,394.05	298,394.05			
0.00	0.00			

C-00062/0148 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/0149 ED-266.- CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL, FACHADA PRINCIPAL Y

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico %
MAGDALENA	MESA DE BEDOLLA, LA	1	13	0.00
0.00	0.00			
149,651.29	149,651.29			
0.00	0.00			

C-00062/0149 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/0150 ED-267.- REHABILITACION GENERAL DE SERVI

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	1273	0.00
0.00	0.00			
44,678.85	44,678.85			
0.00	0.00			

C-00062/0150 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0151 ED-268.- REHABILITACION DE CERCO PERIMET									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			ANEXO	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1273			0.00
	92,475.03	92,475.03	0.00	0.00	C-00062/0151 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0152 ED-269.- CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRA									
	ETCHOJOA	ETCHOJOA			ANEXO	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	499			0.00
	274,439.99	274,439.99	0.00	0.00	C-00062/0152 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0153 ED-270.- REHABILITACION DE SERVICIOS SAN									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			ANEXO	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1186			0.00
	28,540.19	28,540.19	0.00	0.00	C-00062/0153 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0154 ED-271.- CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANIT									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ANEXO	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1096			0.00
	93,056.67	93,056.67	0.00	0.00	C-00062/0154 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0155 ED-272.- REHABILITACION GENERAL EN ESC.									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ANEXO	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1096			0.00
	282,461.56	282,461.56	0.00	0.00	C-00062/0155 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0156 ED-274.- TERMINACION DE CONSTRUCCION DE									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			0.00
	23,213.00	23,213.00	0.00	0.00	C-00062/0156 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0157 ED-275.- TERMINACION DE CONSTRUCCION DE									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	4	128			0.00
	28,427.00	28,427.00	0.00	0.00	C-00062/0157 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0158 ED-276.- CONSTRUCCION DE ALIMENTADORES E									
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			ANEXO	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	328			0.00
	46,626.62	46,626.62	0.00	0.00	C-00062/0158 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010				
	0.00	0.00	0.00	0.00					





Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0159 ED-277 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

AGUA PRIETA	AGUA PRIETA		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	202	100.00
1,749,642.31	1,749,642.31	0.00			
1,680,016.11	1,680,016.11	0.00			

C-00062/0159 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004

C-00062/0160 ED-278 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

ETCHOJOA	SAN PEDRO NUEVO		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	207	100.00
364,573.31	364,573.31	0.00			
94,250.90	94,250.90	0.00			

C-00062/0160 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0161 ED-279 REPARACION GENERAL DEL PLANTEL Y

HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	585	31.25
1,161,148.57	1,161,148.57	0.00			
209,575.17	209,575.17	0.00			

C-00062/0161 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0162 ED-280 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

NOGALES	HEROICA NOGALES		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	545	100.00
482,715.28	482,715.28	0.00			
304,334.40	304,334.40	0.00			

C-00062/0162 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/0163 ED-281 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	436	100.00
1,364,963.08	1,364,963.08	0.00			
1,361,320.11	1,361,320.11	0.00			

C-00062/0163 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/0164 ED-282 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	90	100.00
624,760.18	624,760.18	0.00			
261,295.80	261,295.80	0.00			

C-00062/0164 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A008

C-00062/0165 ED-283 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	219	100.00
492,733.55	492,733.55	0.00			
492,732.39	492,732.39	0.00			

C-00062/0165 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0166 ED-284 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	121	100.00
872,278.39	872,278.39	0.00			
751,673.48	751,673.48	0.00			

C-00062/0166 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0167 ED-285 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

CAJEME	MARTE R. GOMEZ	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	151	100.00
433,694.40	433,694.40			
426,719.96	426,719.96			

C-00062/0167 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0168 ED-286 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

CAJEME	ESPERANZA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	546	100.00
644,908.15	644,908.15			
611,323.38	611,323.38			

C-00062/0168 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0169 ED-287 CONSTRUCCION DE ACCESO TIPO INSTI

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	414	100.00
562,023.44	562,023.44			
543,382.61	543,382.61			

C-00062/0169 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0170 ED-288 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	1148	100.00
2,904,698.56	2,904,698.56			
2,436,107.22	2,436,107.22			

C-00062/0170 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0171 ED-289 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

GUAYMAS	SANTA CLARA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	90	100.00
286,219.35	286,219.35			
51,969.18	51,969.18			

C-00062/0171 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/0172 ED-290 CONSTRUCCION DE TEJABAN Y REHABIL

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	359	100.00
1,100,822.20	1,100,822.20			
1,075,284.73	1,075,284.73			

C-00062/0172 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0173 ED-291 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

BACUM	PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	78	100.00
651,888.40	651,888.40			
493,299.31	493,299.31			

C-00062/0173 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/0174 ED-292 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

BAVIACORA	BAVIACORA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	107	100.00
1,015,407.58	1,015,407.58			
727,045.63	727,045.63			

C-00062/0174 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005



Gobierno del Estado de Sonora

ETCA-III-14

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0175 ED-293 CONSTRUCCION DE TEJABAN, CANCHA Y

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	287	33.36
2,256,904.10	2,256,904.10			
0.00	0.00			

C-00062/0175 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0176 ED-294 CONSTRUCCION DE TEJABAN Y REHABIL

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	150	68.03
393,138.50	393,138.50			
0.00	0.00			

C-00062/0176 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0177 E.P. MOISES SAENZ GARZA

EMPALME	EMPALME	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	261	83.73
1,414,995.00	1,414,995.00			
921,452.10	921,452.10			

C-00062/0177 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/0178 ED-296 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

GRANADOS	GRANADOS	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	131	100.00
1,199,391.88	1,199,391.88			
1,136,541.88	1,136,541.88			

C-00062/0178 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A006

C-00062/0179 ED-297 CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICI

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	116	100.00
415,205.00	415,205.00			
415,202.53	415,202.53			

C-00062/0179 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0180 ED-298 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	262	100.00
277,027.86	277,027.86			
274,715.30	274,715.30			

C-00062/0180 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0181 ED-299 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	340	25.15
844,059.79	844,059.79			
0.00	0.00			

C-00062/0181 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0182 ED-300 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

IMURIS	IMURIS	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	151	53.32
1,278,025.34	1,278,025.34			
276,528.14	276,528.14			

C-00062/0182 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0183 ED-301 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	191	48.54
1,392,429.74	1,392,429.74	C-00062/0183 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003		
257,124.92	257,124.92			

C-00062/0184 ED-302 CONSTRUCCION DE TEJABAN Y REHABIL

NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	467	100.00
243,499.62	243,499.62	C-00062/0184 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003		
135,296.74	135,296.74			

C-00062/0185 E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ

NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	332	0.00
1,453,024.00	1,453,024.00	C-00062/0185 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003		
0.00	0.00			

C-00062/0186 ED-304 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	144	100.00
1,433,208.34	1,433,208.34	C-00062/0186 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001		
1,361,347.35	1,361,347.35			

C-00062/0187 ED-305 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	315	100.00
288,272.01	288,272.01	C-00062/0187 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001		
274,719.19	274,719.19			

C-00062/0188 ED-306 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

YECORA	YECORA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	189	100.00
955,094.25	955,094.25	C-00062/0188 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A009		
780,487.40	780,487.40			

C-00062/0189 ED-307 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

YECORA	YECORA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	99	100.00
1,295,135.52	1,295,135.52	C-00062/0189 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A009		
861,391.28	861,391.28			

C-00062/0190 ED-308 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	157	100.00
784,783.05	784,783.05	C-00062/0190 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003		
781,988.94	781,988.94			



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0191 ED-309 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

IMURIS	IMURIS		
0.00	0.00	0.00	0.00
57,213.97	57,213.97	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	190	100.00
C-00062/0191 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003		

C-00062/0192 ED-310 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

HERMOSILLO	HERMOSILLO		
0.00	0.00	0.00	0.00
72,583.13	72,583.13	0.00	0.00
43,682.02	43,682.02	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	245	100.00
C-00062/0192 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		

C-00062/0193 ED-311 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

HERMOSILLO	HERMOSILLO		
0.00	0.00	0.00	0.00
65,265.94	65,265.94	0.00	0.00
47,710.24	47,710.24	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	35	100.00
C-00062/0193 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		

C-00062/0194 E.P. NOE PALOMARES NAVARRO

HERMOSILLO	HERMOSILLO		
0.00	0.00	0.00	0.00
93,998.00	93,998.00	0.00	0.00
93,997.21	93,997.21	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	317	100.00
C-00062/0194 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		

C-00062/0195 ED-314 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA		
0.00	0.00	0.00	0.00
155,505.98	155,505.98	0.00	0.00
86,985.34	86,985.34	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	370	100.00
C-00062/0195 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001		

C-00062/0196 ED-315 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		
0.00	0.00	0.00	0.00
195,893.80	195,893.80	0.00	0.00
90,890.28	90,890.28	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	329	100.00
C-00062/0196 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001		

C-00062/0197 ED-316 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

ALTAR	ALTAR		
0.00	0.00	0.00	0.00
166,912.41	166,912.41	0.00	0.00
89,258.95	89,258.95	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	295	100.00
C-00062/0197 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002		

C-00062/0198 ED-317 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

CABORCA	HEROICA CABORCA		
0.00	0.00	0.00	0.00
1,389,364.21	1,389,364.21	0.00	0.00
1,227,982.30	1,227,982.30	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	77	100.00
C-00062/0198 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002		



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto										
		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %			
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros						

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0199 ED-318 CONSTRUCCION DE ACCESO INSTITUCIO									
	CAJEME	MARTE R. GOMEZ			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	145			
	1,670,207.65	1,670,207.65	0.00	0.00	C-00062/0199 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011				
	1,137,691.45	1,137,691.45	0.00	0.00					
C-00062/0200 ED-319 CONSTRUCCION DE TEJABAN Y REHABIL									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	231			
	411,014.14	411,014.14	0.00	0.00	C-00062/0200 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011				
	364,923.65	364,923.65	0.00	0.00					
C-00062/0201 ED-320 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	259			
	298,109.24	298,109.24	0.00	0.00	C-00062/0201 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	177,014.40	177,014.40	0.00	0.00					
C-00062/0202 ED-321 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	53			
	2,153,393.01	2,153,393.01	0.00	0.00	C-00062/0202 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	2,109,695.86	2,109,695.86	0.00	0.00					
C-00062/0203 ED-322 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE									
	IMURIS	IMURIS			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	67			
	561,416.63	561,416.63	0.00	0.00	C-00062/0203 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	509,750.66	509,750.66	0.00	0.00					
C-00062/0204 ED-323 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO	90.61		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	297			
	1,336,879.07	1,336,879.07	0.00	0.00	C-00062/0204 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	936,493.39	936,493.39	0.00	0.00					
C-00062/0205 ED-324 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	327			
	932,592.96	932,592.96	0.00	0.00	C-00062/0205 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	803,450.91	803,450.91	0.00	0.00					
C-00062/0206 ED-325 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE									
	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	424			
	2,566,900.70	2,566,900.70	0.00	0.00	C-00062/0206 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001				
	2,278,568.62	2,278,568.62	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

ETCA-III-14

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0207 ED-326 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	155	100.00
571,887.14	571,887.14			
364,286.10	364,286.10			

C-00062/0207 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0208 ED-327 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	587	100.00
60,991.01	60,991.01			
50,214.28	50,214.28			

C-00062/0208 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0209 ED-328.- HABILITACION DEL CAMPO DE FUTBO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	312	100.00
1,320,568.53	1,320,568.53			
1,277,979.68	1,277,979.68			

C-00062/0209 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0210 ED-329.- CONSTRUCCION DE SUBESTACION, HA

CAJEME	PUEBLO YAQUI	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	411	85.63
3,839,127.67	3,839,127.67			
2,888,080.17	2,888,080.17			

C-00062/0210 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0211 ED-330.- CONSTRUCCION DE BARDA Y REHABIL

CAJEME	ESPERANZA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	108	100.00
1,133,701.33	1,133,701.33			
1,103,338.58	1,103,338.58			

C-00062/0211 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0212 ED-331.- REHABILITACION DE SUBESTACION E

CAJEME	ESPERANZA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	329	100.00
1,089,033.43	1,089,033.43			
1,066,857.99	1,066,857.99			

C-00062/0212 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0213 ED-333.- HABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	392	100.00
3,161,732.83	3,161,732.83			
2,604,464.52	2,604,464.52			

C-00062/0213 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0214 ED-336.- REHABILITACION DE CANCHA DE BAS

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	401	100.00
2,335,021.53	2,335,021.53			
2,033,004.32	2,033,004.32			

C-00062/0214 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011



Gobierno del Estado de Sonora

ETCA-III-14

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros				Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0215 ED-339.- REHABILITACION GENERAL DEL PLAN

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	383	100.00
0.00	0.00			
1,413,007.40	1,413,007.40			
1,378,911.15	1,378,911.15			

C-00062/0215 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0216 ED-340.- HABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	473	100.00
0.00	0.00			
1,667,235.41	1,667,235.41			
1,101,490.41	1,101,490.41			

C-00062/0216 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0217 ED-341.- CONSTRUCCION DE TEJABAN, HABILITACION

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	353	100.00
0.00	0.00			
1,448,533.47	1,448,533.47			
1,236,479.08	1,236,479.08			

C-00062/0217 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0218 ED-342.- REHABILITACION GENERAL DEL PLAN

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	400	100.00
0.00	0.00			
2,206,209.85	2,206,209.85			
1,627,132.20	1,627,132.20			

C-00062/0218 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/0219 ED-343.- CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA E

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
NAVOJOA	NAVOJOA	1	76	100.00
0.00	0.00			
251,591.94	251,591.94			
251,409.46	251,409.46			

C-00062/0219 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0220 ED-344.- CONSTRUCCION DE TEJABAN Y REHABILITACION

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
NAVOJOA	PUEBLO MAYO	1	42	100.00
0.00	0.00			
533,688.45	533,688.45			
303,753.99	303,753.99			

C-00062/0220 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0221 ED-345.- REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
NAVOJOA	NAVOJOA	1	212	100.00
0.00	0.00			
389,942.87	389,942.87			
261,238.52	261,238.52			

C-00062/0221 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0222 ED-346.- CONSTRUCCION DE TEJABAN EN JARDIN

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
NAVOJOA	TIERRA BLANCA	1	64	100.00
0.00	0.00			
172,290.33	172,290.33			
155,048.00	155,048.00			

C-00062/0222 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012





Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0223 ED-347.- CONSTRUCCION DE TEJABAN Y REHAB									
	NAVOJOA	LICENCIADO LUIS ECHEVERRIA				OBRA	ALUMNO		100.00
	0.00	0.00		0.00		1	34		
	177,031.53	177,031.53		0.00		C-00062/0223 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012			
	87,479.57	87,479.57		0.00					
C-00062/0224 ED-348.- CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCU									
	NAVOJOA	QUINCE, LOS				OBRA	ALUMNO		100.00
	0.00	0.00		0.00		1	19		
	148,508.04	148,508.04		0.00		C-00062/0224 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012			
	125,425.12	125,425.12		0.00					
C-00062/0225 ED-351 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				OBRA	ALUMNO		100.00
	0.00	0.00		0.00		1	201		
	1,192,032.87	1,192,032.87		0.00		C-00062/0225 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007			
	1,159,288.38	1,159,288.38		0.00					
C-00062/0226 ED-352 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE									
	CAJEME	PROVIDENCIA				OBRA	ALUMNO		58.65
	0.00	0.00		0.00		1	136		
	718,413.51	718,413.51		0.00		C-00062/0226 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011			
	289,283.54	289,283.54		0.00					
C-00062/0227 ED-353 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE									
	CAJEME	PUEBLO YAQUI				OBRA	ALUMNO		100.00
	0.00	0.00		0.00		1	114		
	695,739.11	695,739.11		0.00		C-00062/0227 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011			
	66,371.16	66,371.16		0.00					
C-00062/0228 ED-355 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE									
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA				OBRA	ALUMNO		64.25
	0.00	0.00		0.00		1	661		
	3,080,393.78	3,080,393.78		0.00		C-00062/0228 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004			
	1,510,277.23	1,510,277.23		0.00					
C-00062/0229 ED-356 CONSTRUCCION DE TEJABAN Y REHABIL									
	BACERAC	BACERAC				OBRA	ALUMNO		61.86
	0.00	0.00		0.00		1	74		
	2,558,612.15	2,558,612.15		0.00		C-00062/0229 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A006			
	238,898.88	238,898.88		0.00					
C-00062/0230 ED-357 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE									
	BAVIACORA	BAVIACORA				OBRA	ALUMNO		100.00
	0.00	0.00		0.00		1	37		
	483,581.80	483,581.80		0.00		C-00062/0230 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005			
	483,580.43	483,580.43		0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0231 ED-358 CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y REHA									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	ALUMNO	91.49		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	301			
	1,640,589.08	1,640,589.08	0.00	0.00	C-00062/0231 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011				
	1,396,072.41	1,396,072.41	0.00	0.00					
C-00062/0232 ED-359 CONSTRUCCION DE SUBESTACION, CUBI									
	DIVISADEROS	DIVISADEROS			OBRA	ALUMNO	36.38		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	73			
	2,033,983.04	2,033,983.04	0.00	0.00	C-00062/0232 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A006				
	450,551.10	450,551.10	0.00	0.00					
C-00062/0233 ED-361 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	582			
	1,323,047.67	1,323,047.67	0.00	0.00	C-00062/0233 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	1,286,744.61	1,286,744.61	0.00	0.00					
C-00062/0234 ED-362 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	275			
	766,567.06	766,567.06	0.00	0.00	C-00062/0234 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	743,173.24	743,173.24	0.00	0.00					
C-00062/0235 ED-363 REFORZAMIENTO DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	113			
	21,109.00	21,109.00	0.00	0.00	C-00062/0235 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	21,107.40	21,107.40	0.00	0.00					
C-00062/0236 ED-364 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE									
	NAVOJOA	NAVOJOA			OBRA	ALUMNO	90.12		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	488			
	1,833,662.21	1,833,662.21	0.00	0.00	C-00062/0236 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
	1,570,080.74	1,570,080.74	0.00	0.00					
C-00062/0237 ED-384 CONSTRUCCION DE ACCESO Y REHABILI									
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			OBRA	ALUMNO	15.88		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	56			
	711,350.37	711,350.37	0.00	0.00	C-00062/0237 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010				
	6,819.00	6,819.00	0.00	0.00					
C-00062/0238 J.N. BURBUJAS									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	94.84		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	99			
	958,521.00	958,521.00	0.00	0.00	C-00062/0238 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	490,551.04	490,551.04	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0239 ED-386 CONSTRUCCION DE TEJABAN CURVO Y R									
	NAVOJOA	NAVOJOA			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	90			
	1,359,199.29	1,359,199.29	0.00	0.00	C-00062/0239 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
	1,148,650.33	1,148,650.33	0.00	0.00					
C-00062/0240 J.N. FRANCISCA ARMIDA ROMERO DUARTE									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO			87.88
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	129			
	1,118,763.00	1,118,763.00	0.00	0.00	C-00062/0240 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	763,884.61	763,884.61	0.00	0.00					
C-00062/0241 E.P. MIGUEL HIDALGO									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO			91.01
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	153			
	1,508,610.00	1,508,610.00	0.00	0.00	C-00062/0241 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	1,132,130.80	1,132,130.80	0.00	0.00					
C-00062/0242 ED-389 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE									
	ALTAR	ALTAR			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	86			
	540,637.19	540,637.19	0.00	0.00	C-00062/0242 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002				
	97,653.06	97,653.06	0.00	0.00					
C-00062/0243 ED-390 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE									
	ALTAR	ALTAR			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	220			
	246,351.50	246,351.50	0.00	0.00	C-00062/0243 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002				
	43,218.77	43,218.77	0.00	0.00					
C-00062/0244 ED-391 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN JARDIN									
	NAVOJOA	NAVOJOA			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	21			
	352,058.05	352,058.05	0.00	0.00	C-00062/0244 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
	327,551.90	327,551.90	0.00	0.00					
C-00062/0245 ED-392 REHABILITACION GENERAL EN ESCUELA									
	NAVOJOA	SANTA ROSA			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	33			
	181,526.27	181,526.27	0.00	0.00	C-00062/0245 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
	175,345.33	175,345.33	0.00	0.00					
C-00062/0246 ED-393 CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA EN									
	NAVOJOA	CAMOA			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	13			
	190,432.47	190,432.47	0.00	0.00	C-00062/0246 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
	190,431.49	190,431.49	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0247 ED-394 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL

NAVOJOA	POTABLE, LA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	45	100.00
131,378.21	131,378.21			
116,153.71	116,153.71			

C-00062/0247 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0248 E.P. ÁLVARO OBREGÓN (COLONIA SAN MIGU

NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	727	81.43
1,971,487.00	1,971,487.00			
1,519,819.87	1,519,819.87			

C-00062/0248 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/0249 ED-396 REHABILITACION MENOR DE SERVICIOS

CAJEME	ESPERANZA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	216	57.72
127,116.53	127,116.53			
0.00	0.00			

C-00062/0249 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0250 ED-397 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	829	100.00
455,553.27	455,553.27			
455,549.51	455,549.51			

C-00062/0250 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0251 ED-398 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUEL

NAVOJOA	TETAPACHE	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	72	100.00
390,452.42	390,452.42			
366,822.18	366,822.18			

C-00062/0251 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0252 ED-399 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

CAJEME	ESPERANZA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	302	100.00
484,010.32	484,010.32			
445,429.40	445,429.40			

C-00062/0252 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0253 ED-400 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA

NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	739	100.00
236,394.98	236,394.98			
236,379.36	236,379.36			

C-00062/0253 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0254 ED-402 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	707	100.00
200,032.69	200,032.69			
90,906.93	90,906.93			

C-00062/0254 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0255 E.P. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	AGUA ZARCA (FERROCARRIL)	1	398	76.97
0.00	0.00			
5,410,107.00	5,410,107.00			
4,415,438.79	4,415,438.79			

C-00062/0255 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/0256 ED-404 CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	415	100.00
0.00	0.00			
1,561,212.87	1,561,212.87			
325,635.41	325,635.41			

C-00062/0256 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/0257 ED-405 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUEL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	239	100.00
0.00	0.00			
648,256.12	648,256.12			
545,193.67	545,193.67			

C-00062/0257 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0258 ED-406 HABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL E

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1	308	95.81
0.00	0.00			
985,084.13	985,084.13			
821,806.19	821,806.19			

C-00062/0258 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/0259 J.N. MUNDO INFANTIL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	1	132	100.00
0.00	0.00			
2,129,398.00	2,129,398.00			
1,497,735.43	1,497,735.43			

C-00062/0259 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004

C-00062/0260 ED-408 CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECT

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	161	70.90
0.00	0.00			
1,323,266.35	1,323,266.35			
567,794.81	567,794.81			

C-00062/0260 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0261 ED-409 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	66	58.00
0.00	0.00			
843,317.37	843,317.37			
69,948.53	69,948.53			

C-00062/0261 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0262 ED-410 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	MARTE R. GOMEZ	1	146	96.97
0.00	0.00			
2,571,210.78	2,571,210.78			
2,012,919.08	2,012,919.08			

C-00062/0262 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0263 ED-411 CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL Y

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	200	0.00
806,559.27	806,559.27	C-00062/0263 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011		
0.00	0.00			

C-00062/0264 ED-412 CONSTRUCCION DE TEJABAN Y REHABIL

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	59	30.28
1,041,872.47	1,041,872.47	C-00062/0264 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010		
95,140.84	95,140.84			

C-00062/0265 E.P. ESCUADRON 201

AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	181	100.00
1,165,432.00	1,165,432.00	C-00062/0265 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004		
459,758.89	459,758.89			

C-00062/0266 ED-414 CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y REH

BAVIACORA	BAVIACORA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	139	48.04
1,128,170.56	1,128,170.56	C-00062/0266 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005		
304,559.36	304,559.36			

C-00062/0267 SEC. PROF. EDUARDO W VILLA

BAVIACORA	BAVIACORA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	192	47.10
2,362,581.00	2,362,581.00	C-00062/0267 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005		
1,153,226.19	1,153,226.19			

C-00062/0268 ED-416 CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL Y

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	162	100.00
2,331,429.85	2,331,429.85	C-00062/0268 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011		
1,813,731.81	1,813,731.81			

C-00062/0269 ED-417 HABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL Y

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	367	84.73
1,069,347.78	1,069,347.78	C-00062/0269 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
155,866.21	155,866.21			

C-00062/0270 E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	224	63.00
2,613,847.00	2,613,847.00	C-00062/0270 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
1,053,826.11	1,053,826.11			



Gobierno del Estado de Sonora

ETCA-III-14

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0271 ED-419 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	265	
401,252.88	401,252.88			
330,613.18	330,613.18			

C-00062/0271 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0272 ED-421 HABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL Y

HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	369	
986,868.64	986,868.64			
448,462.60	448,462.60			

C-00062/0272 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0273 ED-422 CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL Y

SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	633	
3,711,287.09	3,711,287.09			
1,370,397.48	1,370,397.48			

C-00062/0273 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/0274 ED-423 CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL Y

SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	1107	
1,922,805.47	1,922,805.47			
1,076,980.56	1,076,980.56			

C-00062/0274 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/0275 ED-424 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	269	
762,459.14	762,459.14			
94,140.67	94,140.67			

C-00062/0275 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/0276 ED-425 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

YECORA	YECORA	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	208	
2,866,942.41	2,866,942.41			
0.00	0.00			

C-00062/0276 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A009

C-00062/0277 ED-426 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

HERMOSILLO	PLAN DE AYALA	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	124	
188,441.44	188,441.44			
159,616.52	159,616.52			

C-00062/0277 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0278 ED-427 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

EMPALME	EMPALME	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	398	
538,337.92	538,337.92			
351,502.85	351,502.85			

C-00062/0278 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0279 ED-428 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	205	100.00
246,183.78	246,183.78			
220,962.69	220,962.69			

C-00062/0279 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0280 ED-429 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

CARBO	CARBO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	331	100.00
395,641.66	395,641.66			
278,369.14	278,369.14			

C-00062/0280 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005

C-00062/0281 ED-430 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

CAJEME	PUENTE DE PICOS	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	41	100.00
1,653,149.57	1,653,149.57			
1,608,633.52	1,608,633.52			

C-00062/0281 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0282 ED-431 HABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL E

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	343	100.00
1,120,521.44	1,120,521.44			
889,151.29	889,151.29			

C-00062/0282 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0283 ED-432 HABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL E

SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	551	100.00
1,089,672.17	1,089,672.17			
900,334.80	900,334.80			

C-00062/0283 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/0284 E.P. 19 DE NOVIEMBRE

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	155	89.97
1,540,515.00	1,540,515.00			
1,074,464.67	1,074,464.67			

C-00062/0284 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0285 ED-571 REPARACION GENERAL DEL PLANTEL EN

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	257	100.00
4,316,093.27	4,316,093.27			
2,612,207.86	2,612,207.86			

C-00062/0285 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0286 J.N. ZIX QUISIL

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	155	86.87
2,231,768.00	2,231,768.00			
653,418.86	653,418.86			

C-00062/0286 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007





Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0287 E.P. JUAN ESCUTIA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	243	84.67
0.00	0.00			
2,307,975.00	2,307,975.00			
1,282,406.63	1,282,406.63			

C-00062/0287 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/0288 E.P. NC\_ EL REPRESO / ESPERANZA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	176	91.60
0.00	0.00			
1,188,772.00	1,188,772.00			
932,784.58	932,784.58			

C-00062/0288 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/0289 E.P. NUEVA CREACION

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	AGUA ZARCA (FERROCARRIL)	1	452	84.68
0.00	0.00			
857,024.00	857,024.00			
793,256.47	793,256.47			

C-00062/0289 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/0290 ED-576 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NAVOJOA	NAVOJOA	1	155	100.00
0.00	0.00			
409,530.33	409,530.33			
308,572.93	308,572.93			

C-00062/0290 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0291 ED-577 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CABORCA	HEROICA CABORCA	1	371	100.00
0.00	0.00			
437,305.29	437,305.29			
69,060.22	69,060.22			

C-00062/0291 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/0292 J.N. 21 DE MARZO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SANTA ANA	SANTA ANA	1	136	100.00
0.00	0.00			
490,993.99	490,993.99			
439,945.45	439,945.45			

C-00062/0292 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/0293 ED-579 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	FRANCISCO I. MADERO (CAMPO 30)	1	163	100.00
0.00	0.00			
504,319.21	504,319.21			
502,863.06	502,863.06			

C-00062/0293 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0294 ED-580 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUEL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	COCORIT	1	387	100.00
0.00	0.00			
590,172.68	590,172.68			
549,356.15	549,356.15			

C-00062/0294 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011



Gobierno del Estado de Sonora

ETCA-III-14

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	No. Obra - Cve. Programática	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0295 ED-581 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA	ALUMNO	46.87
0.00	0.00	1	359	
270,433.90	270,433.90	C-00062/0295 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		
0.00	0.00			

C-00062/0296 ED-582 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

NAVOJOA	SANTA MARIA DEL BUARAJE	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	161	
206,290.93	206,290.93	C-00062/0296 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		
122,049.12	122,049.12			

C-00062/0297 ED-583 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN TELESE

NAVOJOA	ROSALES	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	273	
614,286.51	614,286.51	C-00062/0297 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		
478,730.81	478,730.81			

C-00062/0298 ED-584 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN JARDIN

NAVOJOA	SIVIRAL	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	56	
168,049.91	168,049.91	C-00062/0298 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		
162,803.62	162,803.62			

C-00062/0299 ED-585 CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICI

NAVOJOA	SAN ANTONIO (SAN ANTONIO DE LOS IBARRA)	OBRA	ALUMNO	30.17
0.00	0.00	1	17	
498,278.42	498,278.42	C-00062/0299 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		
105,725.49	105,725.49			

C-00062/0300 ED-586 CONSTRUCCION DE SUBESTACION EN ES

HERMOSILLO	TRIUNFO, EL	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	124	
384,211.13	384,211.13	C-00062/0300 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
266,342.28	266,342.28			

C-00062/0301 J.N. NIÑO ARTILLERO (COLONIA PUEBL

NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	ALUMNO	93.49
0.00	0.00	1	158	
947,629.00	947,629.00	C-00062/0301 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003		
755,050.87	755,050.87			

C-00062/0302 E.P. FRANCISCO I. MADERO (CO

NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	138	
1,297,276.00	1,297,276.00	C-00062/0302 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003		
707,581.63	707,581.63			



Gobierno del Estado de Sonora

ETCA-III-14

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0303 J.N. IGNACIO ALLENDE

CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	88	0.00
298,801.00	298,801.00	C-00062/0303 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002		
0.00	0.00			

C-00062/0304 ED-590 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUEL

CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	160	100.00
463,148.25	463,148.25	C-00062/0304 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002		
253,491.82	253,491.82			

C-00062/0305 ED-593 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

CAJEME	TESOPOBAMPO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	32	100.00
173,311.87	173,311.87	C-00062/0305 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011		
54,699.51	54,699.51			

C-00062/0306 ED-594 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUEL

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	335	100.00
484,951.72	484,951.72	C-00062/0306 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011		
476,288.24	476,288.24			

C-00062/0307 ED-595 REHABILITACION GENERAL DE JARDIN

NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	59	100.00
37,756.25	37,756.25	C-00062/0307 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		
25,713.01	25,713.01			

C-00062/0308 ED-596 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	269	100.00
390,757.52	390,757.52	C-00062/0308 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		
389,047.49	389,047.49			

C-00062/0309 ED-597 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN JARDIN

NAVOJOA	SANTA MARIA DEL BUARAJE	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	40	100.00
141,622.93	141,622.93	C-00062/0309 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		
31,862.26	31,862.26			

C-00062/0310 ED-598 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

NAVOJOA	PUEBLO MAYO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	82	100.00
36,843.39	36,843.39	C-00062/0310 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		
8,932.48	8,932.48			



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0311 ED-599 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

NAVOJOA		PUNTA DE LA LAGUNA			OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	41	
562,904.40	562,904.40	0.00	0.00	0.00	C-00062/0311 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00062/0312 ED-600 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

NAVOJOA		SAPOCHOPO			OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	18	
67,640.41	67,640.41	0.00	0.00	0.00	C-00062/0312 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		
40,449.95	40,449.95	0.00	0.00	0.00			

C-00062/0313 ED-601 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN JARDIN

HUATABAMPO		GUADALUPE VICTORIA			OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	14	
162,373.13	162,373.13	0.00	0.00	0.00	C-00062/0313 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		
31,095.77	31,095.77	0.00	0.00	0.00			

C-00062/0314 ED-602 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	310	
229,544.82	229,544.82	0.00	0.00	0.00	C-00062/0314 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
143,667.19	143,667.19	0.00	0.00	0.00			

C-00062/0315 E.P. NC\_JARDINES DE LA MONTAÑA

NOGALES		HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	214	
503,206.00	503,206.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0315 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003		
150,843.27	150,843.27	0.00	0.00	0.00			

C-00062/0316 ED-604 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	104	
1,219,960.27	1,219,960.27	0.00	0.00	0.00	C-00062/0316 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011		
867,605.17	867,605.17	0.00	0.00	0.00			

C-00062/0317 ED-605 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	163	
1,404,614.98	1,404,614.98	0.00	0.00	0.00	C-00062/0317 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
1,272,881.62	1,272,881.62	0.00	0.00	0.00			

C-00062/0318 J.N. NUEVA CREACIÓN

NOGALES		AGUA ZARCA (FERROCARRIL)			OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	172	
495,226.00	495,226.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0318 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003		
416,388.69	416,388.69	0.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0319 E.P. JOSÉ JOAQUÍN FERNÁNDEZ DE LIZARD

NOGALES		HEROICA NOGALES		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	412	92.04
1,910,688.00	1,910,688.00	0.00	0.00	C-00062/0319 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003		
1,419,671.11	1,419,671.11	0.00	0.00			

C-00062/0320 J.N. FRANCISCO GAVILONDO SOLER

NOGALES		HEROICA NOGALES		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	96	93.42
477,326.00	477,326.00	0.00	0.00	C-00062/0320 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003		
340,172.00	340,172.00	0.00	0.00			

C-00062/0321 ED-622 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN JARDIN

CABORCA		HEROICA CABORCA		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	130	100.00
297,163.87	297,163.87	0.00	0.00	C-00062/0321 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002		
142,418.28	142,418.28	0.00	0.00			

C-00062/0322 ED-623 CONSTRUCCION DE TEJABAN, SANITARI

CABORCA		MOCHOMERA, LA (LA MORENA)		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	37	100.00
1,134,857.85	1,134,857.85	0.00	0.00	C-00062/0322 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002		
623,391.63	623,391.63	0.00	0.00			

C-00062/0323 ED-624 CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECT

CAJEME		ALTOS DE JECOPACO		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	97	80.84
366,321.26	366,321.26	0.00	0.00	C-00062/0323 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011		
255,314.19	255,314.19	0.00	0.00			

C-00062/0324 ED-625 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	360	45.73
174,489.72	174,489.72	0.00	0.00	C-00062/0324 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011		
45,305.97	45,305.97	0.00	0.00			

C-00062/0325 J.N. QUETZALCOATL

CAJEME		MARTE R. GOMEZ		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	83	78.05
328,336.00	328,336.00	0.00	0.00	C-00062/0325 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011		
98,500.76	98,500.76	0.00	0.00			

C-00062/0326 J.N. GEORGE WASHINGTON

CAJEME		ANTONIO ROSALES (GENERAL ANTONIO R.)		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	68	77.37
332,202.00	332,202.00	0.00	0.00	C-00062/0326 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011		
191,180.31	191,180.31	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0327 ED-628 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN JARDIN

CAJEME	ESPERANZA	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	32	
409,525.93	409,525.93			
408,585.65	408,585.65			

C-00062/0327 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0328 ED-629 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	118	
193,741.86	193,741.86			
168,785.83	168,785.83			

C-00062/0328 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0329 ED-630 REHABILITACION DE PISOS DEL PLANT

NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	206	
197,607.24	197,607.24			
175,348.91	175,348.91			

C-00062/0329 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0330 ED-631 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

NAVOJOA	BAHUISES, LOS	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	162	
90,094.92	90,094.92			
86,400.53	86,400.53			

C-00062/0330 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0331 ED-632 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

NAVOJOA	TESIA	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	121	
85,870.54	85,870.54			
72,616.93	72,616.93			

C-00062/0331 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0332 ED-633 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

NAVOJOA	TIERRA BLANCA	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	136	
634,228.23	634,228.23			
0.00	0.00			

C-00062/0332 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0333 ED-634 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA

QUIRIEGO	QUIRIEGO	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	64	
387,708.37	387,708.37			
96,099.28	96,099.28			

C-00062/0333 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0334 ED-635 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA

NAVOJOA	PERA, LA	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	33	
932,493.09	932,493.09			
331,086.99	331,086.99			

C-00062/0334 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012



Gobierno del Estado de Sonora

ETCA-III-14

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0335 GRAL. IGNACIO ZARAGOZA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NACO	NACO	1	629	98.60
0.00	0.00			
1,364,639.00	1,364,639.00			
1,202,800.51	1,202,800.51			

C-00062/0335 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004

C-00062/0336 E.P. FLORENCIA R DE MUNGUIA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CABORCA	HEROICA CABORCA	1	349	100.00
0.00	0.00			
1,588,907.00	1,588,907.00			
1,471,949.77	1,471,949.77			

C-00062/0336 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/0337 E.P. LORENZO CHAN BE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	349	100.00
0.00	0.00			
1,329,421.00	1,329,421.00			
1,220,646.16	1,220,646.16			

C-00062/0337 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/0338 E.P. JOSÉ MA. MORELOS

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	393	95.35
0.00	0.00			
1,000,052.00	1,000,052.00			
437,443.68	437,443.68			

C-00062/0338 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/0339 ED-643.- REHABILITACION GENERAL DEL PLAN

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	MORELOS 1	1	106	100.00
0.00	0.00			
286,873.25	286,873.25			
230,125.84	230,125.84			

C-00062/0339 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0340 J.N. INTERNACIONAL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NAVOJOA	CHIRAJOBAMPO	1	92	0.00
0.00	0.00			
346,026.00	346,026.00			
103,713.73	103,713.73			

C-00062/0340 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0341 ED-646.- REHABILITACION GENERAL DEL PLAN

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	143	100.00
0.00	0.00			
2,059,907.64	2,059,907.64			
1,557,873.16	1,557,873.16			

C-00062/0341 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0342 ED-647.- CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	366	0.00
0.00	0.00			
1,093,533.92	1,093,533.92			
0.00	0.00			

C-00062/0342 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0343 E.P. CLUB DE LEONES 4									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				OBRA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	444		88.83
	709,042.00	709,042.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0343 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007			
	504,802.40	504,802.40	0.00	0.00	0.00				
C-00062/0344 E.P. GUSTAVO LAMBERTO MANRIQUEZ RAMOS									
	NOGALES	HEROICA NOGALES				OBRA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	414		87.85
	1,365,480.00	1,365,480.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0344 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003			
	1,116,473.96	1,116,473.96	0.00	0.00	0.00				
C-00062/0345 SEC. GRAL. 7, MANUEL IÑIGUEZ CAMBEROS									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)				OBRA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	916		74.09
	2,596,715.00	2,596,715.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0345 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011			
	1,641,399.38	1,641,399.38	0.00	0.00	0.00				
C-00062/0346 SEC. ARQ. GUSTAVO F. AGUILAR BELTRAN									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				OBRA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	911		68.96
	1,884,322.00	1,884,322.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0346 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007			
	1,004,745.94	1,004,745.94	0.00	0.00	0.00				
C-00062/0347 E.P. NUEVA CREACION									
	NOGALES	HEROICA NOGALES				OBRA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	421		82.77
	1,793,633.00	1,793,633.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0347 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003			
	1,320,187.48	1,320,187.48	0.00	0.00	0.00				
C-00062/0348 E.P. LEONA VICARIO									
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO				OBRA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	229		100.00
	1,124,985.00	1,124,985.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0348 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001			
	868,042.90	868,042.90	0.00	0.00	0.00				
C-00062/0349 E.P. VICENTE GUERRERO									
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO				OBRA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	195		100.00
	1,854,364.00	1,854,364.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0349 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001			
	1,568,639.33	1,568,639.33	0.00	0.00	0.00				
C-00062/0350 ED-655.- REHABILITACION GENERAL DEL PLAN									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				OBRA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	446		100.00
	1,270,900.55	1,270,900.55	0.00	0.00	0.00	C-00062/0350 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007			
	1,266,254.95	1,266,254.95	0.00	0.00	0.00				





Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0351 E.P. FRIDA KAHLO

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	344	78.46
2,864,094.00	2,864,094.00			
1,596,828.34	1,596,828.34			

C-00062/0351 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0352 J.N. 24 DE FEBRERO

SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	68	100.00
1,281,387.00	1,281,387.00			
916,959.99	916,959.99			

C-00062/0352 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/0353 TELESECUNDARIA 43

CAJEME	BUENAVISTA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	31	100.00
87,017.00	87,017.00			
25,203.23	25,203.23			

C-00062/0353 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0354 E.P. RAFAEL RAMIREZ

GUAYMAS	OROZ	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	69	87.48
28,911.00	28,911.00			
8,134.45	8,134.45			

C-00062/0354 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/0355 ED-661.- CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN SE

CAJEME	MARTE R. GOMEZ	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	615	100.00
317,963.67	317,963.67			
0.00	0.00			

C-00062/0355 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0356 E.P. EL NIGROMANTE

NAVOJOA	RANCHO DEL PADRE	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	44	100.00
428,948.00	428,948.00			
396,529.88	396,529.88			

C-00062/0356 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0357 ED-663.- HABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL

CARBO	CARBO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	625	100.00
1,249,347.60	1,249,347.60			
1,101,000.28	1,101,000.28			

C-00062/0357 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005

C-00062/0358 ED-664.- HABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	366	100.00
1,246,470.60	1,246,470.60			
1,152,020.43	1,152,020.43			

C-00062/0358 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0359 ED-665.- HABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	374	100.00
891,171.58	891,171.58			
827,233.60	827,233.60			

C-00062/0359 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0360 ED-666.- HABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	390	100.00
891,171.58	891,171.58			
789,366.30	789,366.30			

C-00062/0360 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0361 ED-667.- HABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	490	100.00
891,171.58	891,171.58			
833,284.84	833,284.84			

C-00062/0361 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0362 ED-668.- HABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	557	0.00
891,171.58	891,171.58			
0.00	0.00			

C-00062/0362 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0363 ED-669.- HABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	622	100.00
891,171.58	891,171.58			
810,456.40	810,456.40			

C-00062/0363 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0364 ED-670.- HABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	648	100.00
1,246,470.60	1,246,470.60			
1,186,137.20	1,186,137.20			

C-00062/0364 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0365 ED-671.- HABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	672	100.00
891,171.58	891,171.58			
790,024.83	790,024.83			

C-00062/0365 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0366 ED-672.- HABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	679	0.00
890,178.83	890,178.83			
0.00	0.00			

C-00062/0366 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007



Gobierno del Estado de Sonora

ETCA-III-14

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros						
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0367 SEC. HERIBERTO HUERTA LUNA									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	989			90.07
	1,184,961.00	1,184,961.00	0.00	0.00	C-00062/0367 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	1,024,801.09	1,024,801.09	0.00	0.00					
C-00062/0368 ED-674.- HABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1039			0.00
	890,178.83	890,178.83	0.00	0.00	C-00062/0368 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0369 SEC. TECNICA 74									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1134			100.00
	1,778,116.00	1,778,116.00	0.00	0.00	C-00062/0369 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	1,738,775.89	1,738,775.89	0.00	0.00					
C-00062/0370 SEC. TECNICA 60, EDUARDO PEÑA IBARRA									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1262			100.00
	1,208,510.00	1,208,510.00	0.00	0.00	C-00062/0370 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	354,611.20	354,611.20	0.00	0.00					
C-00062/0371 SEC. TECNICA 66, CUAUHEMOC GARCIA VALLEJO									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1713			95.61
	1,208,510.00	1,208,510.00	0.00	0.00	C-00062/0371 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	1,096,335.27	1,096,335.27	0.00	0.00					
C-00062/0372 SEC. TECNICA 72, JOAQUIN ENRIQUEZ FLORES									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1754			0.00
	1,267,559.00	1,267,559.00	0.00	0.00	C-00062/0372 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0373 E.P. JOSE DE JESUS FLORES VALVERDE									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	338			30.00
	1,329,275.00	1,329,275.00	0.00	0.00	C-00062/0373 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	398,639.45	398,639.45	0.00	0.00					
C-00062/0374 E.P. NC COL.SAN RAFAEL									
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	296			100.00
	1,335,028.00	1,335,028.00	0.00	0.00	C-00062/0374 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001				
	1,218,566.34	1,218,566.34	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

ETCA-III-14

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0375 SEC. TECNICA 27, PROF. GILBERTO PACHECO

PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	999	100.00
1,872,127.00	1,872,127.00			
1,504,007.76	1,504,007.76			

C-00062/0375 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/0376 SEC. PROF. ALFONSO MARIN RETIFF

SANTA ANA	SANTA ANA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	688	13.16
1,871,596.00	1,871,596.00			
701,592.13	701,592.13			

C-00062/0376 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/0377 E.P. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS

SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	520	0.00
1,865,383.00	1,865,383.00			
555,680.82	555,680.82			

C-00062/0377 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/0378 SEC. TECNICA ESTATAL 17

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	490	26.25
1,778,116.00	1,778,116.00			
802,829.83	802,829.83			

C-00062/0378 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0379 ED-688.- CONSTRUCCION DE UNA AULA PARA U

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	138	100.00
550,085.97	550,085.97			
491,948.30	491,948.30			

C-00062/0379 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0380 ED-689.- CONSTRUCCION DE BILIOTECA EN ES

CAJEME	TREINTA Y UNO DE OCTUBRE	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	116	100.00
600,347.50	600,347.50			
563,426.57	563,426.57			

C-00062/0380 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0381 E.P. HÉROES DE CABORCA

CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	1226	100.00
1,825,438.00	1,825,438.00			
1,761,630.54	1,761,630.54			

C-00062/0381 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/0382 E.P. EMILIANO ZAPATA

CAJEME	TREINTA Y UNO DE OCTUBRE	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	25	100.00
539,866.00	539,866.00			
159,410.68	159,410.68			

C-00062/0382 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011



Gobierno del Estado de Sonora

ETCA-III-14

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros				Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0383 J.N. EL MUNDITO

NAVOJOA	EJIDO GUADALUPE DE JUAREZ	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	47	
51,140.00	51,140.00			C-00062/0383 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012
34,549.59	34,549.59			

C-00062/0384 E.P. LIC. MELCHOR OCAMPO

NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	281	
828,092.00	828,092.00			C-00062/0384 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003
645,680.54	645,680.54			

C-00062/0385 ED-732.- REHABILITACION GENERAL DEL PLAN

CAJEME	COCORIT	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	1225	
396,694.34	396,694.34			C-00062/0385 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011
385,426.32	385,426.32			

C-00062/0386 ED-733.- REHABILITACION GENERAL DEL PLAN

NAVOJOA	SIVIRAL	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	162	
38,480.29	38,480.29			C-00062/0386 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012
30,000.98	30,000.98			

C-00062/0387 ED-734.- REHABILITACION DE ALIMENTACION

HUATABAMPO	HUATABAMPO	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	61	
39,106.25	39,106.25			C-00062/0387 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012
35,896.75	35,896.75			

C-00062/0388 E.P. PROFR. ROBERTO ROJAS VALENCIA

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	40.04
0.00	0.00	1	165	
3,999,540.00	3,999,540.00			C-00062/0388 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011
1,185,431.55	1,185,431.55			

C-00062/0389 ED-737.- HABILITACION DE CANCHA DE FUTBO

AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	1525	
1,308,123.49	1,308,123.49			C-00062/0389 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004
1,150,081.71	1,150,081.71			

C-00062/0390 SEC. FUNDACION ESPOSOS RODRIGUEZ

AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	1134	
1,331,863.00	1,331,863.00			C-00062/0390 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004
399,123.07	399,123.07			



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0391 E.P. BENITO JUAREZ

BACUM	BACUM		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	533	100.00
1,797,553.00	1,797,553.00	0.00			
532,201.55	532,201.55	0.00			

C-00062/0391 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/0392 ED-740.- HABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL EN SECUNDARIA RICARDO

CANANEA	CANANEA		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	753	100.00
1,870,308.00	1,870,308.00	0.00			
1,728,110.07	1,728,110.07	0.00			

C-00062/0392 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004

C-00062/0393 E.P. MARIA CARO OLIVAS

EMPALME	EMPALME		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	221	23.27
1,280,954.00	1,280,954.00	0.00			
378,436.27	378,436.27	0.00			

C-00062/0393 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/0394 E.P. MANUEL MIRAZO NAVARRETE

HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	504	98.15
1,778,116.00	1,778,116.00	0.00			
1,627,738.34	1,627,738.34	0.00			

C-00062/0394 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0395 E.P. MARIA GUADALUPE RICO DE RAMIREZ

HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	574	90.71
1,778,116.00	1,778,116.00	0.00			
1,135,754.40	1,135,754.40	0.00			

C-00062/0395 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0396 SEC. GRAL 12, NICOLAS CEDANO TORRES

HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	1959	98.07
1,778,116.00	1,778,116.00	0.00			
1,431,140.75	1,431,140.75	0.00			

C-00062/0396 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0397 E.P. NVA CREACION, JARDINES DE LA MONTAÑA

NOGALES	HEROICA NOGALES		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	223	95.58
1,865,162.00	1,865,162.00	0.00			
559,247.25	559,247.25	0.00			

C-00062/0397 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/0398 E.P. BENITO JUAREZ (VER 14-TE-1112, CANCELAR)

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	241	100.00
1,338,342.00	1,338,342.00	0.00			
1,251,061.38	1,251,061.38	0.00			

C-00062/0398 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0399 E.P. NUEVA CREACION LOS ARROYOS

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	517	0.00
0.00	0.00			
1,267,559.00	1,267,559.00			
0.00	0.00			

C-00062/0399 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0400 SEC. BENITO JUAREZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
EMPALME	EMPALME	1	778	0.00
0.00	0.00			
1,280,954.00	1,280,954.00			
378,436.27	378,436.27			

C-00062/0400 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/0401 SEC. AMADO NERVO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
EMPALME	EMPALME	1	398	23.03
0.00	0.00			
1,280,954.00	1,280,954.00			
378,436.27	378,436.27			

C-00062/0401 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/0402 E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
EMPALME	EMPALME	1	382	23.03
0.00	0.00			
1,280,954.00	1,280,954.00			
378,436.27	378,436.27			

C-00062/0402 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/0403 E.P. MARIO SILVA CORTES

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
EMPALME	EMPALME	1	252	23.76
0.00	0.00			
1,793,621.00	1,793,621.00			
529,188.38	529,188.38			

C-00062/0403 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/0404 E.P. ANTONIO MONTES GARCIA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1	1030	90.82
0.00	0.00			
1,793,621.00	1,793,621.00			
875,290.10	875,290.10			

C-00062/0404 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/0405 SEC. TECNICA 30

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1	767	28.48
0.00	0.00			
1,280,954.00	1,280,954.00			
545,176.24	545,176.24			

C-00062/0405 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/0406 E.P. BERNARDO RIVERA RODRIGUEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	384	95.84
0.00	0.00			
1,267,559.00	1,267,559.00			
1,114,538.97	1,114,538.97			

C-00062/0406 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0407 SEC. TECNICA 57, JORGE ALBERTO MARTINEZ P

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	1950	83.73
0.00	0.00			
1,208,510.00	1,208,510.00			
983,545.41	983,545.41			

C-00062/0407 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0408 E.P. MIGUEL HIDALGO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	391	19.62
0.00	0.00			
1,267,163.00	1,267,163.00			
379,883.06	379,883.06			

C-00062/0408 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/0409 SEC. TECNICA 80

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	516	100.00
0.00	0.00			
1,865,162.00	1,865,162.00			
1,863,542.17	1,863,542.17			

C-00062/0409 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/0410 SEC. TECNICA 37

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	1	1551	100.00
0.00	0.00			
1,871,992.00	1,871,992.00			
1,754,301.18	1,754,301.18			

C-00062/0410 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/0411 E.P. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	386	97.30
0.00	0.00			
1,267,559.00	1,267,559.00			
1,109,908.05	1,109,908.05			

C-00062/0411 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0412 SEC. EFRAIN BUEN ROSTRO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
ALTAR	ALTAR	1	570	100.00
0.00	0.00			
1,330,856.00	1,330,856.00			
1,012,901.26	1,012,901.26			

C-00062/0412 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/0413 SEC. HEROES DE CABORCA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
CABORCA	HEROICA CABORCA	1	1104	100.00
0.00	0.00			
1,868,926.00	1,868,926.00			
1,589,694.33	1,589,694.33			

C-00062/0413 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/0414 E.P. 6 DE ABRIL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
CABORCA	HEROICA CABORCA	1	634	100.00
0.00	0.00			
1,333,067.50	1,333,067.50			
1,283,452.60	1,283,452.60			

C-00062/0414 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002





Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0415 E.P. JUAN FRANCISCO JAVIER

CABORCA	HEROICA CABORCA		
0.00	0.00	0.00	0.00
1,094,992.00	1,094,992.00	0.00	0.00
1,068,733.62	1,068,733.62	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	537	100.00
C-00062/0415 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002		

C-00062/0416 E.P. IGNACIO ALLENDE

CABORCA	COYOTE, EL		
0.00	0.00	0.00	0.00
1,874,314.00	1,874,314.00	0.00	0.00
1,858,039.01	1,858,039.01	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	264	100.00
C-00062/0416 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002		

C-00062/0417 SEC. LUIS G DAVILA

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		
0.00	0.00	0.00	0.00
1,159,794.00	1,159,794.00	0.00	0.00
435,058.25	435,058.25	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	373	20.95
C-00062/0417 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010		

C-00062/0418 ED-844 HABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		
0.00	0.00	0.00	0.00
1,293,137.98	1,293,137.98	0.00	0.00
1,145,797.64	1,145,797.64	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	1537	100.00
C-00062/0418 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011		

C-00062/0419 ED-846 HABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL E

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		
0.00	0.00	0.00	0.00
922,003.62	922,003.62	0.00	0.00
351,776.12	351,776.12	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	1022	100.00
C-00062/0419 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011		

C-00062/0420 ED-851 HABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL E

ETCHOJOA	ETCHOJOA		
0.00	0.00	0.00	0.00
987,411.52	987,411.52	0.00	0.00
980,389.10	980,389.10	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	311	100.00
C-00062/0420 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		

C-00062/0421 ED-852 HABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL E

ETCHOJOA	BUAYSIACOBÉ		
0.00	0.00	0.00	0.00
1,036,177.99	1,036,177.99	0.00	0.00
1,010,324.50	1,010,324.50	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	395	100.00
C-00062/0421 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		

C-00062/0422 ED-853 HABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL E

ETCHOJOA	SAN PEDRO VIEJO		
0.00	0.00	0.00	0.00
1,458,338.07	1,458,338.07	0.00	0.00
1,287,463.06	1,287,463.06	0.00	0.00

OBRA	ALUMNO	
1	442	100.00
C-00062/0422 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0423 ED-882 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA JUAN

HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	1499	100.00
111,316.00	111,316.00	0.00	C-00062/0423 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
32,588.72	32,588.72	0.00			

C-00062/0424 ED-883 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL Y CONSTRUCCION DE

HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	460	100.00
2,491,469.00	2,491,469.00	0.00	C-00062/0424 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
2,455,120.98	2,455,120.98	0.00			

C-00062/0425 ED-884 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA ESTATAL

HERMOSILLO	BAHIA KINO		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	395	100.00
2,255,497.00	2,255,497.00	0.00	C-00062/0425 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
2,079,301.02	2,079,301.02	0.00			

C-00062/0426 ED-888 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL

ETCHOJOA	BUAYSIACOBÉ		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	97	100.00
312,504.16	312,504.16	0.00	C-00062/0426 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		
262,723.66	262,723.66	0.00			

C-00062/0427 ED-890 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	453	69.78
1,036,896.00	1,036,896.00	0.00	C-00062/0427 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011		
459,445.21	459,445.21	0.00			

C-00062/0428 ED-891 REHABILITACION DE GENERAL DEL PLA

HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	120	100.00
266,332.53	266,332.53	0.00	C-00062/0428 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
261,913.30	261,913.30	0.00			

C-00062/0429 ED-893 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA

HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	589	100.00
1,842,965.00	1,842,965.00	0.00	C-00062/0429 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
1,115,979.26	1,115,979.26	0.00			

C-00062/0430 ED-895 CONSTRUCCION DE ACCESO Y REHABILI

HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	601	100.00
527,962.68	527,962.68	0.00	C-00062/0430 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
509,857.03	509,857.03	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

ETCA-III-14

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0431 ED-896 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

CAJEME	PROVIDENCIA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	497	100.00
1,862,468.64	1,862,468.64			
1,051,126.72	1,051,126.72			

C-00062/0431 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0432 ED-899 CONSTRUCCION DE TEJABAN, CANCHA DEPORTIVA Y REHABILITACION

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	436	32.98
2,137,416.00	2,137,416.00			
904,843.26	904,843.26			

C-00062/0432 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0433 ED-900 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	434	100.00
388,820.62	388,820.62			
362,949.47	362,949.47			

C-00062/0433 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0434 ED-901 CONSTRUCCION DE TEJABAN Y REHABIL

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	411	100.00
3,360,669.81	3,360,669.81			
2,921,493.80	2,921,493.80			

C-00062/0434 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0435 ED-904 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	147	0.00
805,510.51	805,510.51			
0.00	0.00			

C-00062/0435 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/0436 ED-905 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	58	100.00
476,802.93	476,802.93			
428,931.80	428,931.80			

C-00062/0436 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/0437 ED-906 PINTURA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA DANIEL FIERROS MORENO

AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	402	0.00
186,926.00	186,926.00			
55,474.41	55,474.41			

C-00062/0437 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004

C-00062/0438 ED-907 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	314	83.55
579,888.87	579,888.87			
449,676.96	449,676.96			

C-00062/0438 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007



Gobierno del Estado de Sonora

ETCA-III-14

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0439 ED-921 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	167			
	2,021,304.48	2,021,304.48	0.00	0.00	C-00062/0439 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	1,515,867.46	1,515,867.46	0.00	0.00					
C-00062/0440 ED-923 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO			78.02
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	521			
	435,286.04	435,286.04	0.00	0.00	C-00062/0440 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0441 ED-924 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	726			
	556,851.70	556,851.70	0.00	0.00	C-00062/0441 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	548,000.40	548,000.40	0.00	0.00					
C-00062/0442 ED-925 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	445			
	401,415.00	401,415.00	0.00	0.00	C-00062/0442 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	401,414.69	401,414.69	0.00	0.00					
C-00062/0443 ED-926 REHABILITACION DE SERVICIOS SANIT									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	329			
	524,160.95	524,160.95	0.00	0.00	C-00062/0443 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	458,953.98	458,953.98	0.00	0.00					
C-00062/0444 ED-928 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE									
	NAVOJOA	NAVOJOA			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	508			
	3,098,171.38	3,098,171.38	0.00	0.00	C-00062/0444 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
	3,077,520.44	3,077,520.44	0.00	0.00					
C-00062/0445 ED-929 REPARACION DE ALIMENTADORES ELECT									
	HUATABAMPO	ADOLFO LOPEZ MATEOS			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	13			
	55,807.69	55,807.69	0.00	0.00	C-00062/0445 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
	18,225.65	18,225.65	0.00	0.00					
C-00062/0446 ED-930 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1564			
	3,110,893.59	3,110,893.59	0.00	0.00	C-00062/0446 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	3,046,865.31	3,046,865.31	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

ETCA-III-14

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	No. Obra - Cve. Programática	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0447 ED-935 CONSTRUCCION DE TEJABAN, TEATRO A

URES	GUADALUPE	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	20	
194,614.80	194,614.80			
165,467.11	165,467.11			

C-00062/0447 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005

C-00062/0448 ED-936 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	658	
1,592,752.46	1,592,752.46			
1,452,466.15	1,452,466.15			

C-00062/0448 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0449 ED-942 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS

NACUZARI DE GARCIA	NACUZARI DE GARCIA	OBRA	ALUMNO	0.00
0.00	0.00	1	91	
263,003.00	263,003.00			
78,392.89	78,392.89			

C-00062/0449 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004

C-00062/0450 ED-945 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACER

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	35.81
0.00	0.00	1	610	
182,203.45	182,203.45			
0.00	0.00			

C-00062/0450 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0451 ED-946 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACER

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	86.17
0.00	0.00	1	400	
182,203.45	182,203.45			
0.00	0.00			

C-00062/0451 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0452 ED-947 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACER

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	45.54
0.00	0.00	1	574	
182,203.45	182,203.45			
0.00	0.00			

C-00062/0452 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0453 ED-948 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACER

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	70.23
0.00	0.00	1	449	
182,203.45	182,203.45			
0.00	0.00			

C-00062/0453 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0454 ED-949 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACER

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	0.00
0.00	0.00	1	267	
182,203.45	182,203.45			
0.00	0.00			

C-00062/0454 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0455 ED-953 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACER

NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	369	100.00
190,069.08	190,069.08			
185,785.24	185,785.24			

C-00062/0455 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0456 ED-954 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACER

ETCHOJOA	BACOBAMPO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	403	100.00
191,922.08	191,922.08			
165,047.41	165,047.41			

C-00062/0456 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0457 ED-955 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACER

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	239	58.28
182,203.45	182,203.45			
0.00	0.00			

C-00062/0457 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0458 ED-957 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACER

HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	153	58.58
183,628.45	183,628.45			
0.00	0.00			

C-00062/0458 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0459 ED-958 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACER

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	142	34.95
182,203.45	182,203.45			
0.00	0.00			

C-00062/0459 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0460 ED-965 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACER

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	188	71.75
182,203.45	182,203.45			
0.00	0.00			

C-00062/0460 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0461 ED-967 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACER

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	181	44.78
182,203.45	182,203.45			
0.00	0.00			

C-00062/0461 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0462 ED-974 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACER

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	344	51.80
182,203.45	182,203.45			
0.00	0.00			

C-00062/0462 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007



Gobierno del Estado de Sonora

ETCA-III-14

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0463 ED-975 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACER									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	363			47.25
	182,203.45	182,203.45	0.00	0.00	C-00062/0463 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0464 ED-1065 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACE									
	NAVOJOA	NAVOJOA			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	107			100.00
	190,069.08	190,069.08	0.00	0.00	C-00062/0464 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
	180,169.23	180,169.23	0.00	0.00					
C-00062/0465 ED-1066 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACE									
	NAVOJOA	NAVOJOA			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	157			100.00
	190,069.08	190,069.08	0.00	0.00	C-00062/0465 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
	182,029.26	182,029.26	0.00	0.00					
C-00062/0466 ED-1071 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y BOMBEO									
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	355			85.35
	273,125.00	273,125.00	0.00	0.00	C-00062/0466 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004				
	81,406.19	81,406.19	0.00	0.00					
C-00062/0467 ED-1073 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACE									
	NAVOJOA	SAPOMORA			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	124			100.00
	193,561.08	193,561.08	0.00	0.00	C-00062/0467 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
	180,713.93	180,713.93	0.00	0.00					
C-00062/0468 ED-1112 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACE									
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	154			46.92
	191,391.89	191,391.89	0.00	0.00	C-00062/0468 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0469 ED-1113 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACE									
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	120			45.24
	191,391.89	191,391.89	0.00	0.00	C-00062/0469 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0470 ED-1114 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACE									
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	244			45.05
	191,391.89	191,391.89	0.00	0.00	C-00062/0470 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

ETCA-III-14

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0471 ED-1115 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACE									
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	80			
	191,391.89	191,391.89	0.00	0.00	C-00062/0471 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0472 ED-1116 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACE									
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	160			
	191,391.89	191,391.89	0.00	0.00	C-00062/0472 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0473 ED-1117 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACE									
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			OBRA	ALUMNO			46.74
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	224			
	191,391.89	191,391.89	0.00	0.00	C-00062/0473 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0474 ED-1125 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACE									
	CANANEA	CANANEA			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	73			
	193,282.31	193,282.31	0.00	0.00	C-00062/0474 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0475 ED-1149 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACE									
	ETCHOJOA	ETCHOJOA			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	369			
	189,993.08	189,993.08	0.00	0.00	C-00062/0475 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
	173,284.95	173,284.95	0.00	0.00					
C-00062/0476 ED-1150 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACE									
	ETCHOJOA	BASCONCOBE			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	189			
	191,923.08	191,923.08	0.00	0.00	C-00062/0476 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
	184,137.59	184,137.59	0.00	0.00					
C-00062/0477 ED-1151 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACE									
	ETCHOJOA	BUAYSIACOBÉ			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	295			
	191,923.08	191,923.08	0.00	0.00	C-00062/0477 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
	189,391.79	189,391.79	0.00	0.00					
C-00062/0478 ED-1152 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACE									
	ETCHOJOA	CAURARAJAQUI (SOTO)			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	52			
	189,993.08	189,993.08	0.00	0.00	C-00062/0478 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
	180,098.24	180,098.24	0.00	0.00					





Gobierno del Estado de Sonora

ETCA-III-14

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0479 ED-1153 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACE									
	ETCHOJOA	CAMPITO, EL. (CAMPO NUMERO TRES)			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	60			
	191,923.08	191,923.08	0.00	0.00	C-00062/0479 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
	183,172.44	183,172.44	0.00	0.00					
C-00062/0480 ED-1201 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACE									
	NAVOJOA	PUEBLO MAYO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	206			
	193,561.08	193,561.08	0.00	0.00	C-00062/0480 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
	172,230.59	172,230.59	0.00	0.00					
C-00062/0481 ED-1123.- CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN J									
	CANANEA	CANANEA			OBRA	ALUMNO			42.29
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	182			
	189,431.15	189,431.15	0.00	0.00	C-00062/0481 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0482 ED-1124.- CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN J									
	CANANEA	CANANEA			OBRA	ALUMNO			47.93
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	38			
	193,282.31	193,282.31	0.00	0.00	C-00062/0482 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0483 ED-1133.- CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN J									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	111			
	181,720.78	181,720.78	0.00	0.00	C-00062/0483 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0484 ED-1134.- CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN J									
	HERMOSILLO	TASAJAL			OBRA	ALUMNO			51.65
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	79			
	181,720.76	181,720.76	0.00	0.00	C-00062/0484 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0485 ED-1135.- CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN J									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	132			
	181,720.78	181,720.78	0.00	0.00	C-00062/0485 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0486 ED-1139.- CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN J									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	158			
	181,720.78	181,720.78	0.00	0.00	C-00062/0486 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

ETCA-III-14

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0487 ED-1140.- CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN E									
	CANANEA	CANANEA			OBRA	ALUMNO			28.28
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	190			
	193,282.31	193,282.31	0.00	0.00	C-00062/0487 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0488 ED-1540.- REHABILITACION GENERAL DEL PLA									
	CANANEA	CANANEA			OBRA	ALUMNO			42.09
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	407			
	1,295,627.64	1,295,627.64	0.00	0.00	C-00062/0488 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0489 ED-1541.- REHABILITACION GENERAL DEL PLA									
	SANTA ANA	SANTA ANA			OBRA	ALUMNO			31.92
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	393			
	844,792.20	844,792.20	0.00	0.00	C-00062/0489 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	206,367.09	206,367.09	0.00	0.00					
C-00062/0490 ED-1542.- REHABILITACION GENERAL DEL PLA									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO			10.29
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	379			
	1,223,737.20	1,223,737.20	0.00	0.00	C-00062/0490 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0491 ED-1544.- CONSTRUCCION DE TEJABAN EN E.P									
	CAJEME	ALTOS DE JECOPACO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	97			
	503,615.15	503,615.15	0.00	0.00	C-00062/0491 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011				
	455,718.96	455,718.96	0.00	0.00					
C-00062/0492 ED-1546.- REHABILITACION GENERAL DEL PLA									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO			12.33
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	562			
	1,271,842.60	1,271,842.60	0.00	0.00	C-00062/0492 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0493 ED-1548.- CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESC									
	CAJEME	PUEBLO YAQUI			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	180			
	463,697.76	463,697.76	0.00	0.00	C-00062/0493 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011				
	463,696.64	463,696.64	0.00	0.00					
C-00062/0494 ED-1573.- CONSTRUCCION DE SUBESTACION EL									
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			ANEXO	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	950			
	2,078,708.21	2,078,708.21	0.00	0.00	C-00062/0494 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004				
	471,769.15	471,769.15	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0495 ED-1432.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU									
	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			ANEXO	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	551			
	234,784.00	234,784.00	0.00	0.00	C-00062/0495 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A001				
	234,492.58	234,492.58	0.00	0.00					
C-00062/0496 ED-1436.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU									
	CABORCA	HEROICA CABORCA			ANEXO	ALUMNO			7.38
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	639			
	238,098.70	238,098.70	0.00	0.00	C-00062/0496 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A002				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0497 ED-1437.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU									
	CABORCA	HEROICA CABORCA			ANEXO	ALUMNO			0.69
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	537			
	238,098.70	238,098.70	0.00	0.00	C-00062/0497 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A002				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0498 ED-1438.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU									
	CABORCA	HEROICA CABORCA			ANEXO	ALUMNO			9.27
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	349			
	238,098.70	238,098.70	0.00	0.00	C-00062/0498 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A002				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0499 ED-1439.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU									
	CABORCA	COYOTE, EL			ANEXO	ALUMNO			0.07
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	264			
	239,294.30	239,294.30	0.00	0.00	C-00062/0499 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A002				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0500 ED-1442.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU									
	CARBO	CARBO			ANEXO	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	331			
	225,851.62	225,851.62	0.00	0.00	C-00062/0500 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A005				
	200,100.41	200,100.41	0.00	0.00					
C-00062/0501 ED-1471.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ANEXO	ALUMNO			1.06
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	374			
	225,015.27	225,015.27	0.00	0.00	C-00062/0501 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0502 ED-1472.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ANEXO	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	384			
	225,015.27	225,015.27	0.00	0.00	C-00062/0502 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0503 ED-1473.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ANEXO	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	390			
	225,015.27	225,015.27	0.00	0.00	C-00062/0503 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0504 ED-1474.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ANEXO	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	469			
	225,015.27	225,015.27	0.00	0.00	C-00062/0504 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0505 ED-1475.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ANEXO	ALUMNO			5.83
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	490			
	225,015.27	225,015.27	0.00	0.00	C-00062/0505 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0506 ED-1476.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ANEXO	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	504			
	225,015.27	225,015.27	0.00	0.00	C-00062/0506 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0507 ED-1477.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ANEXO	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	557			
	225,015.27	225,015.27	0.00	0.00	C-00062/0507 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0508 ED-1478.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ANEXO	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	574			
	225,015.27	225,015.27	0.00	0.00	C-00062/0508 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0509 ED-1485.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ANEXO	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	648			
	225,015.27	225,015.27	0.00	0.00	C-00062/0509 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0510 ED-1486.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ANEXO	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	969			
	225,015.27	225,015.27	0.00	0.00	C-00062/0510 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0511 ED-1487.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ANEXO	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1039			
	225,015.27	225,015.27	0.00	0.00	C-00062/0511 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0512 ED-1488.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ANEXO	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1134			
	225,015.27	225,015.27	0.00	0.00	C-00062/0512 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A007				
	223,040.11	223,040.11	0.00	0.00					
C-00062/0513 ED-1489.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ANEXO	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1262			
	225,015.27	225,015.27	0.00	0.00	C-00062/0513 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A007				
	219,900.73	219,900.73	0.00	0.00					
C-00062/0514 ED-1490.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ANEXO	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1713			
	225,015.27	225,015.27	0.00	0.00	C-00062/0514 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0515 ED-1491.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ANEXO	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1754			
	225,015.27	225,015.27	0.00	0.00	C-00062/0515 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0516 ED-1205 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC									
	NACUZARI DE GARCIA	NACUZARI DE GARCIA			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	373			
	184,510.21	184,510.21	0.00	0.00	C-00062/0516 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0517 ED-1206 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC									
	NACUZARI DE GARCIA	NACUZARI DE GARCIA			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	317			
	184,510.21	184,510.21	0.00	0.00	C-00062/0517 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0518 ED-1231 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN SEC									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1203			
	181,720.76	181,720.76	0.00	0.00	C-00062/0518 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	73,556.55	73,556.55	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0519 ED-1232 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN SEC									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1039			
	181,720.76	181,720.76	0.00	0.00	C-00062/0519 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	167,904.12	167,904.12	0.00	0.00					
C-00062/0520 ED-1233 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN JAR									
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			OBRA	ALUMNO			47.72
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	108			
	191,391.89	191,391.89	0.00	0.00	C-00062/0520 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0521 ED-1234 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN JAR									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	120			
	181,909.79	181,909.79	0.00	0.00	C-00062/0521 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0522 ED-1238 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	189			
	181,720.76	181,720.76	0.00	0.00	C-00062/0522 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	63,249.29	63,249.29	0.00	0.00					
C-00062/0523 ED-1239 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	147			
	181,720.76	181,720.76	0.00	0.00	C-00062/0523 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	151,651.43	151,651.43	0.00	0.00					
C-00062/0524 ED-1240 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			67.68
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	212			
	181,720.76	181,720.76	0.00	0.00	C-00062/0524 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	63,130.31	63,130.31	0.00	0.00					
C-00062/0525 ED-1241 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	212			
	181,720.76	181,720.76	0.00	0.00	C-00062/0525 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	64,271.85	64,271.85	0.00	0.00					
C-00062/0526 ED-1242 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	192			
	181,720.76	181,720.76	0.00	0.00	C-00062/0526 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	63,415.34	63,415.34	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	No. Obra - Cve. Programática	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0527 ED-1243 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	311	
181,720.76	181,720.76			
61,537.92	61,537.92			

C-00062/0527 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0528 ED-1244 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	300	
181,720.76	181,720.76			
0.00	0.00			

C-00062/0528 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0529 ED-1245 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	350	
181,720.76	181,720.76			
63,392.32	63,392.32			

C-00062/0529 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0530 ED-1246 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	317	
181,720.76	181,720.76			
159,010.58	159,010.58			

C-00062/0530 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0531 ED-1247 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	490	
181,720.76	181,720.76			
156,245.20	156,245.20			

C-00062/0531 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0532 ED-1248 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	319	
181,720.76	181,720.76			
63,933.70	63,933.70			

C-00062/0532 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0533 ED-1249 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC

SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	ALUMNO	24.92
0.00	0.00	1	391	
190,791.30	190,791.30			
0.00	0.00			

C-00062/0533 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/0534 ED-1250 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC

SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	ALUMNO	37.42
0.00	0.00	1	306	
190,791.30	190,791.30			
0.00	0.00			

C-00062/0534 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001



Gobierno del Estado de Sonora

ETCA-III-14

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0535 ED-1255 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN SEC

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	969	100.00
181,720.76	181,720.76	C-00062/0535 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
0.00	0.00			

C-00062/0536 ED-1256 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN SEC

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	1273	100.00
181,720.76	181,720.76	C-00062/0536 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
115,135.22	115,135.22			

C-00062/0537 ED-1257 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN SEC

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	2042	100.00
181,720.76	181,720.76	C-00062/0537 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
63,073.60	63,073.60			

C-00062/0538 ED-1261 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN TEL

HERMOSILLO	YUTA, LA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	64	39.76
182,718.40	182,718.40	C-00062/0538 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
13,663.43	13,663.43			

C-00062/0539 ED-1262 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN TEL

HERMOSILLO	SAN LUIS	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	39	44.97
182,718.40	182,718.40	C-00062/0539 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
0.00	0.00			

C-00062/0540 ED-1263 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN TEL

HERMOSILLO	MINEROS DE PILARES	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	64	39.25
182,718.40	182,718.40	C-00062/0540 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
13,133.23	13,133.23			

C-00062/0541 ED-1264 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN TEL

HERMOSILLO	VICTORIA, LA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	223	100.00
181,720.76	181,720.76	C-00062/0541 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
63,756.63	63,756.63			

C-00062/0542 ED-1265 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN TEL

HERMOSILLO	SAN PEDRO EL SAUCITO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	266	100.00
182,219.35	182,219.35	C-00062/0542 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
63,500.74	63,500.74			





Gobierno del Estado de Sonora

ETCA-III-14

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0543 ED-1266 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN TEL									
	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN			OBRA	ALUMNO			49.35
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1021			
	182,718.40	182,718.40	0.00	0.00	C-00062/0543 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0544 ED-1268 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN JAR									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	230			
	181,720.76	181,720.76	0.00	0.00	C-00062/0544 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	154,771.46	154,771.46	0.00	0.00					
C-00062/0545 ED-1285 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	515			
	181,720.76	181,720.76	0.00	0.00	C-00062/0545 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	76,127.46	76,127.46	0.00	0.00					
C-00062/0546 ED-1286 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	350			
	181,720.76	181,720.76	0.00	0.00	C-00062/0546 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	154,070.12	154,070.12	0.00	0.00					
C-00062/0547 ED-1287 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	189			
	181,720.76	181,720.76	0.00	0.00	C-00062/0547 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	53,676.22	53,676.22	0.00	0.00					
C-00062/0548 ED-1289 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	320			
	181,720.76	181,720.76	0.00	0.00	C-00062/0548 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	66,379.13	66,379.13	0.00	0.00					
C-00062/0549 ED-1332 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	272			
	181,720.76	181,720.76	0.00	0.00	C-00062/0549 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	163,708.65	163,708.65	0.00	0.00					
C-00062/0550 ED-1333 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	420			
	181,720.76	181,720.76	0.00	0.00	C-00062/0550 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	63,072.19	63,072.19	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0551 ED-1334 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	397			
	181,720.76	181,720.76	0.00	0.00	C-00062/0551 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	158,400.82	158,400.82	0.00	0.00					
C-00062/0552 ED-1335 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	360			
	181,720.76	181,720.76	0.00	0.00	C-00062/0552 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	151,274.55	151,274.55	0.00	0.00					
C-00062/0553 ED-1336 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	365			
	181,720.76	181,720.76	0.00	0.00	C-00062/0553 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	159,183.94	159,183.94	0.00	0.00					
C-00062/0554 ED-1337 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	463			
	181,720.76	181,720.76	0.00	0.00	C-00062/0554 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	168,020.08	168,020.08	0.00	0.00					
C-00062/0555 ED-1338 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	428			
	181,720.76	181,720.76	0.00	0.00	C-00062/0555 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	66,466.21	66,466.21	0.00	0.00					
C-00062/0556 ED-1339 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	331			
	181,720.76	181,720.76	0.00	0.00	C-00062/0556 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	62,483.31	62,483.31	0.00	0.00					
C-00062/0557 ED-1340 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	474			
	181,720.76	181,720.76	0.00	0.00	C-00062/0557 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	164,456.11	164,456.11	0.00	0.00					
C-00062/0558 ED-1341 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	423			
	181,720.76	181,720.76	0.00	0.00	C-00062/0558 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	58,461.59	58,461.59	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0559 ED-1342 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	558	100.00
0.00	0.00			
181,720.76	181,720.76			
62,428.17	62,428.17			

C-00062/0559 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0560 ED-1343 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESC

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	561	100.00
0.00	0.00			
181,720.76	181,720.76			
56,709.79	56,709.79			

C-00062/0560 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0561 ED-1353 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN JAR

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	143	100.00
0.00	0.00			
181,720.76	181,720.76			
63,061.86	63,061.86			

C-00062/0561 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0562 ED-1354 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN JAR

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	92	100.00
0.00	0.00			
181,720.76	181,720.76			
51,010.36	51,010.36			

C-00062/0562 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0563 ED-1355 REHABILITACION GENERAL DEL PLANT

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	177	69.90
0.00	0.00			
1,510,737.50	1,510,737.50			
0.00	0.00			

C-00062/0563 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0564 ED-1356 REHABILITACION GENERAL DEL PLANT

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	354	100.00
0.00	0.00			
488,890.68	488,890.68			
241,398.81	241,398.81			

C-00062/0564 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0565 ED-1360 REHABILITACION GENERAL DEL PLANT

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	1	410	100.00
0.00	0.00			
874,953.01	874,953.01			
286,555.87	286,555.87			

C-00062/0565 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004

C-00062/0566 ED-1361 REHABILITACION GENERAL DEL PLANT

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	1	409	100.00
0.00	0.00			
734,709.74	734,709.74			
0.00	0.00			

C-00062/0566 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0567 ED-1498 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIP									
	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO			ANEXO	ALUMNO			25.71
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	488			
	239,122.80	239,122.80	0.00	0.00	C-00062/0567 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A003				
	30,024.69	30,024.69	0.00	0.00					
C-00062/0568 ED-1499 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIP									
	NACO	NACO			ANEXO	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	557			
	242,039.96	242,039.96	0.00	0.00	C-00062/0568 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A004				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0569 ED-1503 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIP									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			ANEXO	ALUMNO			26.12
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	223			
	235,370.10	235,370.10	0.00	0.00	C-00062/0569 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A003				
	59,659.10	59,659.10	0.00	0.00					
C-00062/0570 ED-1504 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIP									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			ANEXO	ALUMNO			29.88
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	391			
	235,370.10	235,370.10	0.00	0.00	C-00062/0570 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A003				
	59,659.10	59,659.10	0.00	0.00					
C-00062/0571 ED-1505 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIP									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			ANEXO	ALUMNO			26.12
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	338			
	235,370.10	235,370.10	0.00	0.00	C-00062/0571 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A003				
	59,659.10	59,659.10	0.00	0.00					
C-00062/0572 ED-1506 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIP									
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			ANEXO	ALUMNO			16.40
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	296			
	236,701.30	236,701.30	0.00	0.00	C-00062/0572 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A001				
	27,438.13	27,438.13	0.00	0.00					
C-00062/0573 ED-1507 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIP									
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			ANEXO	ALUMNO			38.32
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	229			
	236,701.30	236,701.30	0.00	0.00	C-00062/0573 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A001				
	61,149.44	61,149.44	0.00	0.00					
C-00062/0574 ED-1508 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIP									
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			ANEXO	ALUMNO			96.18
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	195			
	236,701.30	236,701.30	0.00	0.00	C-00062/0574 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A001				
	193,479.09	193,479.09	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

ETCA-III-14

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0575 ED-1509 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIP

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico %
PITIQUITO	PITIQUITO	1	334	0.00
0.00	0.00			
239,122.80	239,122.80			
0.00	0.00			

C-00062/0575 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A002

C-00062/0576 ED-1510 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIP

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico %
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA	1	370	18.23
0.00	0.00			
238,228.90	238,228.90			
0.00	0.00			

C-00062/0576 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A001

C-00062/0577 ED-1511 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIP

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico %
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA	1	241	20.12
0.00	0.00			
238,228.90	238,228.90			
0.00	0.00			

C-00062/0577 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A001

C-00062/0578 ED-1512 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIP

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	1950	0.07
0.00	0.00			
225,015.27	225,015.27			
0.00	0.00			

C-00062/0578 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A007

C-00062/0579 ED-1513 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIP

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	1959	1.06
0.00	0.00			
225,015.27	225,015.27			
0.00	0.00			

C-00062/0579 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A007

C-00062/0580 ED-1516 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIP

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico %
IMURIS	IMURIS	1	721	25.71
0.00	0.00			
239,122.80	239,122.80			
33,383.09	33,383.09			

C-00062/0580 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A003

C-00062/0581 ED-1524 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIP

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico %
PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	1	1551	100.00
0.00	0.00			
236,701.30	236,701.30			
193,435.02	193,435.02			

C-00062/0581 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A001

C-00062/0582 ED-1525 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIP

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico %
PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	1	999	28.69
0.00	0.00			
236,701.30	236,701.30			
61,149.44	61,149.44			

C-00062/0582 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A001



Gobierno del Estado de Sonora

ETCA-III-14

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0583 ED-1529 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIP

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico %
BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	1	144	35.12
0.00	0.00			
226,009.70	226,009.70			
61,328.89	61,328.89			

C-00062/0583 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A003

C-00062/0584 ED-1531 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIP

Municipio	Localidad	ANEXO	ALUMNO	Av. Físico %
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA	1	488	14.43
0.00	0.00			
238,228.90	238,228.90			
0.00	0.00			

C-00062/0584 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A001

C-00062/0585 ED-1370.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SANTA ANA	SANTA ANA	1	675	96.29
0.00	0.00			
239,122.80	239,122.80			
194,972.22	194,972.22			

C-00062/0585 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/0586 ED-1371.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA	1	375	0.00
0.00	0.00			
239,402.80	239,402.80			
0.00	0.00			

C-00062/0586 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/0587 ED-1372.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	LUIS B SANCHEZ	1	419	100.00
0.00	0.00			
237,169.80	237,169.80			
186,732.00	186,732.00			

C-00062/0587 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/0588 ED-1373.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	NUEVO MICHOACAN Y RIITO	1	170	100.00
0.00	0.00			
237,169.80	237,169.80			
188,317.83	188,317.83			

C-00062/0588 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/0589 ED-1376.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	266	100.00
0.00	0.00			
234,784.00	234,784.00			
191,901.18	191,901.18			

C-00062/0589 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/0590 ED-1377.-0 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	349	100.00
0.00	0.00			
234,784.00	234,784.00			
192,335.74	192,335.74			

C-00062/0590 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0591 ED-1378.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU									
	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	571			100.00
	234,784.00	234,784.00	0.00	0.00	C-00062/0591 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001				
	191,901.18	191,901.18	0.00	0.00					
C-00062/0592 ED-1381.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	386			100.00
	225,015.24	225,015.24	0.00	0.00	C-00062/0592 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	225,008.55	225,008.55	0.00	0.00					
C-00062/0593 ED-1382.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	517			100.00
	225,015.24	225,015.24	0.00	0.00	C-00062/0593 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	225,006.84	225,006.84	0.00	0.00					
C-00062/0594 ED-1383.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	490			100.00
	225,015.24	225,015.24	0.00	0.00	C-00062/0594 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	225,014.10	225,014.10	0.00	0.00					
C-00062/0595 ED-1392.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU									
	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	395			100.00
	234,784.00	234,784.00	0.00	0.00	C-00062/0595 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001				
	191,901.18	191,901.18	0.00	0.00					
C-00062/0596 ED-1393.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU									
	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	400			100.00
	234,784.00	234,784.00	0.00	0.00	C-00062/0596 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001				
	187,869.35	187,869.35	0.00	0.00					
C-00062/0597 ED-1394.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU									
	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1107			41.43
	234,784.00	234,784.00	0.00	0.00	C-00062/0597 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001				
	13,787.52	13,787.52	0.00	0.00					
C-00062/0598 ED-1395.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	437			100.00
	225,015.25	225,015.25	0.00	0.00	C-00062/0598 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	225,013.15	225,013.15	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0599 ED-1398.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	381	100.00
225,015.24	225,015.24			
223,189.54	223,189.54			

C-00062/0599 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0600 ED-1579 CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELEC

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	115	100.00
430,972.59	430,972.59			
303,816.95	303,816.95			

C-00062/0600 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0601 ED-1583 CONSTRUCCION DE TEJABAN Y REHABI

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	404	3.60
176,499.38	176,499.38			
0.00	0.00			

C-00062/0601 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0602 ED-1586 REHABILITACION GENERAL DEL PLANT

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	428	0.00
141,715.91	141,715.91			
0.00	0.00			

C-00062/0602 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0603 ED-1587 REHABILITACION GENERAL DEL PLANT

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	474	0.00
69,431.83	69,431.83			
0.00	0.00			

C-00062/0603 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0604 ED-1417 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACE

SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	400	0.00
191,020.54	191,020.54			
0.00	0.00			

C-00062/0604 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/0605 ED-1427 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACE

SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	1107	0.00
191,020.54	191,020.54			
0.00	0.00			

C-00062/0605 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/0606 ED-1429 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACE

SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	366	0.00
191,020.54	191,020.54			
0.00	0.00			

C-00062/0606 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001





Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0607 ED-1535.- CONSTRUCCION DE TEJABAN Y REHA									
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			ANEXO	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	435			
	226,277.25	226,277.25	0.00	0.00	C-00062/0607 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0608 ED-1604.- CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO Y EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ANEXO	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	245			
	181,720.76	181,720.76	0.00	0.00	C-00062/0608 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	151,159.90	151,159.90	0.00	0.00					
C-00062/0609 ED-1624 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL									
	SAN LUIS RIO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	388			
	1,687,285.88	1,687,285.88	0.00	0.00	C-00062/0609 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0610 ED-1627 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL									
	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	573			
	1,547,415.13	1,547,415.13	0.00	0.00	C-00062/0610 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0611 ED-1629 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL									
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	451			
	1,452,021.48	1,452,021.48	0.00	0.00	C-00062/0611 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0612 ED-1630 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL									
	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	436			
	1,623,219.59	1,623,219.59	0.00	0.00	C-00062/0612 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0613 ED-1639 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL									
	CABORCA	HEROICA CABORCA			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	383			
	2,327,677.16	2,327,677.16	0.00	0.00	C-00062/0613 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0614 ED-1642 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL									
	CABORCA	HEROICA CABORCA			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	236			
	2,828,457.22	2,828,457.22	0.00	0.00	C-00062/0614 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

ETCA-III-14

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0615	ED-1667	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y							
		ACONCHI	ESTANCIA, LA		OBRA	ALUMNO			89.53
		0.00	0.00	0.00	1	41			
		182,718.45	182,718.45	0.00	C-00062/0615 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005				
		0.00	0.00	0.00					
C-00062/0616	ED-1668	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y							
		ALTAR	LLANO BLANCO (RANCHO SECO)		OBRA	ALUMNO			100.00
		0.00	0.00	0.00	1	24			
		273,373.00	273,373.00	0.00	C-00062/0616 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002				
		265,447.64	265,447.64	0.00					
C-00062/0617	ED-1669	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y							
		CABORCA	HEROICA CABORCA		OBRA	ALUMNO			100.00
		0.00	0.00	0.00	1	236			
		190,904.76	190,904.76	0.00	C-00062/0617 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002				
		190,558.35	190,558.35	0.00					
C-00062/0618	ED-1670	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y							
		CABORCA	HEROICA CABORCA		OBRA	ALUMNO			100.00
		0.00	0.00	0.00	1	217			
		190,904.76	190,904.76	0.00	C-00062/0618 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002				
		190,884.79	190,884.79	0.00					
C-00062/0619	ED-1671	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y							
		CABORCA	HEROICA CABORCA		OBRA	ALUMNO			100.00
		0.00	0.00	0.00	1	399			
		190,904.76	190,904.76	0.00	C-00062/0619 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002				
		186,472.44	186,472.44	0.00					
C-00062/0620	ED-1672	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y							
		ETCHOJOA	ETCHOJOA		OBRA	ALUMNO			48.87
		0.00	0.00	0.00	1	68			
		189,812.74	189,812.74	0.00	C-00062/0620 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
		37,823.32	37,823.32	0.00					
C-00062/0621	ED-1673	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y							
		ETCHOJOA	ETCHOJOA		OBRA	ALUMNO			48.87
		0.00	0.00	0.00	1	103			
		189,812.74	189,812.74	0.00	C-00062/0621 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
		37,875.19	37,875.19	0.00					
C-00062/0622	ED-1674	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y							
		ETCHOJOA	ETCHOJOA		OBRA	ALUMNO			48.87
		0.00	0.00	0.00	1	80			
		189,812.74	189,812.74	0.00	C-00062/0622 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
		37,875.19	37,875.19	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0623	ED-1675	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y						
		ETCHOJOA	ETCHOJOA	OBRA	ALUMNO			48.87
		0.00	0.00	1	51			
		189,812.74	189,812.74	0.00	0.00			C-00062/0623 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012
		34,464.15	34,464.15	0.00	0.00			
C-00062/0624	ED-1676	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y						
		ETCHOJOA	ETCHOJOA	OBRA	ALUMNO			48.87
		0.00	0.00	1	311			
		189,812.74	189,812.74	0.00	0.00			C-00062/0624 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012
		37,875.19	37,875.19	0.00	0.00			
C-00062/0625	ED-1677	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y						
		HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO			0.00
		0.00	0.00	1	752			
		181,720.80	181,720.80	0.00	0.00			C-00062/0625 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007
		0.00	0.00	0.00	0.00			
C-00062/0626	ED-1678	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y						
		HUATABAMPO	HUATABAMPO	OBRA	ALUMNO			48.97
		0.00	0.00	1	88			
		189,812.74	189,812.74	0.00	0.00			C-00062/0626 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012
		30,968.40	30,968.40	0.00	0.00			
C-00062/0627	ED-1679	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y						
		HUATABAMPO	HUATABAMPO	OBRA	ALUMNO			40.90
		0.00	0.00	1	159			
		189,812.74	189,812.74	0.00	0.00			C-00062/0627 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012
		30,612.47	30,612.47	0.00	0.00			
C-00062/0628	ED-1680	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y						
		HUATABAMPO	HUATABAMPO	OBRA	ALUMNO			39.73
		0.00	0.00	1	61			
		189,812.74	189,812.74	0.00	0.00			C-00062/0628 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012
		18,923.49	18,923.49	0.00	0.00			
C-00062/0629	ED-1681	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y						
		HUATABAMPO	HUATABAMPO	OBRA	ALUMNO			44.12
		0.00	0.00	1	190			
		189,812.74	189,812.74	0.00	0.00			C-00062/0629 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012
		31,222.76	31,222.76	0.00	0.00			
C-00062/0630	ED-1682	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y						
		HUATABAMPO	HUATABAMPO	OBRA	ALUMNO			39.49
		0.00	0.00	1	110			
		189,812.74	189,812.74	0.00	0.00			C-00062/0630 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012
		30,891.39	30,891.39	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	No. Obra - Cve. Programática	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0631	ED-1683	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y							
		HUATABAMPO	HUATABAMPO		OBRA	ALUMNO		51.70	
		0.00	0.00	0.00	1	67			
		189,812.74	189,812.74	0.00	C-00062/0631 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
		30,667.99	30,667.99	0.00					
C-00062/0632	ED-1684	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y							
		HUATABAMPO	HUATABAMPO		OBRA	ALUMNO		38.47	
		0.00	0.00	0.00	1	18			
		189,812.74	189,812.74	0.00	C-00062/0632 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
		22,995.31	22,995.31	0.00					
C-00062/0633	ED-1685	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y							
		HUATABAMPO	HUATABAMPO		OBRA	ALUMNO		31.24	
		0.00	0.00	0.00	1	20			
		189,812.74	189,812.74	0.00	C-00062/0633 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
		18,923.49	18,923.49	0.00					
C-00062/0634	ED-1686	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y							
		HUATABAMPO	HUATABAMPO		OBRA	ALUMNO		46.27	
		0.00	0.00	0.00	1	51			
		189,812.74	189,812.74	0.00	C-00062/0634 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
		30,917.85	30,917.85	0.00					
C-00062/0635	ED-1698	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y							
		SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA		OBRA	ALUMNO		55.53	
		0.00	0.00	0.00	1	110			
		191,361.36	191,361.36	0.00	C-00062/0635 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005				
		0.00	0.00	0.00					
C-00062/0636	ED-1699	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y							
		SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA		OBRA	ALUMNO		62.42	
		0.00	0.00	0.00	1	260			
		191,361.36	191,361.36	0.00	C-00062/0636 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005				
		0.00	0.00	0.00					
C-00062/0637	ED-1952	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACE							
		HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	ALUMNO		100.00	
		0.00	0.00	0.00	1	444			
		181,720.77	181,720.77	0.00	C-00062/0637 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
		160,992.16	160,992.16	0.00					
C-00062/0638	ED-1960	CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE AMACENAMIENTO Y							
		SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO		OBRA	ALUMNO		100.00	
		0.00	0.00	0.00	1	311			
		272,334.00	272,334.00	0.00	C-00062/0638 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001				
		246,861.95	246,861.95	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0639 ED-2017 CONSTRUCCION DE DOS BEBEDEROS DE									
	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	400			
	306,253.73	306,253.73	0.00	0.00	C-00062/0639 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	84,713.23	84,713.23	0.00	0.00					
C-00062/0640 ED-2020 CONSTRUCCION DE TRES BEBEDEROS D									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	648			
	427,776.52	427,776.52	0.00	0.00	C-00062/0640 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	397,274.61	397,274.61	0.00	0.00					
C-00062/0641 ED-2021 CONSTRUCCION DE DOS BEBEDEROS DE									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	385			
	304,748.65	304,748.65	0.00	0.00	C-00062/0641 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	275,425.70	275,425.70	0.00	0.00					
C-00062/0642 ED-2022 CONSTRUCCION DE DOS BEBEDEROS DE									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	190			
	304,748.65	304,748.65	0.00	0.00	C-00062/0642 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0643 ED-2023 CONSTRUCCION DE DOS BEBEDEROS DE									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	537			
	304,748.65	304,748.65	0.00	0.00	C-00062/0643 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0644 ED-2025 CONSTRUCCION DE DOS BEBEDEROS DE									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	261			
	304,748.64	304,748.64	0.00	0.00	C-00062/0644 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	23,151.72	23,151.72	0.00	0.00					
C-00062/0645 ED-029.- CONSTRUCCION EN COBACH III									
	CAJEME	ESPERANZA			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	800			
	108,358.63	108,358.63	0.00	0.00	C-00062/0645 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011				
	45,500.54	45,500.54	0.00	0.00					
C-00062/0646 ED-085.- TERMINACION DE EDIFICIO ADMINIS									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500			
	6,876,490.11	6,876,490.11	0.00	0.00	C-00062/0646 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-141A007				
	6,745,072.14	6,745,072.14	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	No. Obra - Cve. Programática	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0647 ED-350.- REHABILITACION GENERAL DEL PLAN

CAJEME	MARTE R. GOMEZ	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	250	
1,075,499.09	1,075,499.09			
911,932.55	911,932.55			

C-00062/0647 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-141A011

C-00062/0648 CECYTES, POB. MIGUEL ALEMAN

HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN	OBRA	ALUMNO	0.22
0.00	0.00	1	368	
1,778,116.00	1,778,116.00			
525,198.47	525,198.47			

C-00062/0648 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0649 ED-761.- HABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL

AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	737	
1,308,123.49	1,308,123.49			
868,069.46	868,069.46			

C-00062/0649 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-141A004

C-00062/0650 COBACH PTO PEÑASCO

PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	271	
1,872,127.00	1,872,127.00			
1,736,433.19	1,736,433.19			

C-00062/0650 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-141A001

C-00062/0651 COBACH V

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	30.56
0.00	0.00	1	1305	
1,778,116.00	1,778,116.00			
525,198.47	525,198.47			

C-00062/0651 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-141A007

C-00062/0652 CECYTES NOGALES 2

NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	ALUMNO	0.00
0.00	0.00	1	1083	
1,865,162.00	1,865,162.00			
559,071.31	559,071.31			

C-00062/0652 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-141A003

C-00062/0653 ED-864 HABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL E

ETCHOJOA	ETCHOJOA	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	465	
987,411.52	987,411.52			
984,865.76	984,865.76			

C-00062/0653 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0654 ED-879 HABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL EN CBTA 161

URES	URES	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	603	
1,302,940.60	1,302,940.60			
1,110,039.12	1,110,039.12			

C-00062/0654 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-141A005



Gobierno del Estado de Sonora

ETCA-III-14

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0655 ED-1549.- CONSTRUCCION DE TEJABAN EN COB

CAJEME	PUEBLO YAQUI	ANEXO	ALUMNO	
0.00	0.00	1	760	100.00
467,951.42	467,951.42	C-00062/0655 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-141A011		
465,754.90	465,754.90			

C-00062/0656 ED-1495.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU

HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN	ANEXO	ALUMNO	
0.00	0.00	1	368	0.37
227,663.94	227,663.94	C-00062/0656 - 4102100400-2502E31K006N000-612012-141A007		
0.00	0.00			

C-00062/0657 ED-1527 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIP

NOGALES	HEROICA NOGALES	ANEXO	ALUMNO	
0.00	0.00	1	271	29.97
235,370.10	235,370.10	C-00062/0657 - 4102100400-2502E31K006N000-612012-141A003		
59,659.10	59,659.10			

C-00062/0658 ED-1400.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU

SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	316	100.00
234,784.00	234,784.00	C-00062/0658 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-141A001		
194,563.27	194,563.27			

C-00062/0659 ED-1401.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQU

URES	URES	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	604	25.12
226,257.40	226,257.40	C-00062/0659 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-141A005		
0.00	0.00			

C-00062/0660 ED-106.- SUMINISTRO E INSTALACION DE AIR

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	500	100.00
424,165.31	424,165.31	C-00062/0660 - 4102100400-2503E31K005N000-612012-141A011		
353,591.60	353,591.60			

C-00062/0661 ED-254 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	113	100.00
908,228.81	908,228.81	C-00062/0661 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003		
586,359.46	586,359.46			

C-00062/0662 ED-332.- CONSTRUCCION DE ACCESO, BARDAS,

CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	90	100.00
2,971,416.99	2,971,416.99	C-00062/0662 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002		
2,377,207.85	2,377,207.85			



Gobierno del Estado de Sonora

ETCA-III-14

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0663 ED-401 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTE

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	88	37.80
1,690,923.20	1,690,923.20			
242,600.68	242,600.68			

C-00062/0663 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/0664 CENTROS DE ATENCIÓN MÚLTIPLE

NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	67	91.20
831,233.00	831,233.00			
686,637.41	686,637.41			

C-00062/0664 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/0665 CAM ESTATAL

URES	URES	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	109	0.00
932,012.00	932,012.00			
0.00	0.00			

C-00062/0665 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005

C-00062/0666 CAM 17

BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	51	100.00
796,057.00	796,057.00			
555,827.87	555,827.87			

C-00062/0666 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0667 CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE

ALTAR	ALTAR	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	116	100.00
285,492.00	285,492.00			
197,557.07	197,557.07			

C-00062/0667 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/0668 CAM 6, GUSTAVO CABALLERO

AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	62	89.84
1,456,442.00	1,456,442.00			
962,136.59	962,136.59			

C-00062/0668 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004

C-00062/0669 ED-695.- CONSTRUCCION DE TEJABAN Y REHAB

NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	79	100.00
490,227.67	490,227.67			
405,551.62	405,551.62			

C-00062/0669 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/0670 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN INST

AGUA PRIETA	AGUA BLANCA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	800	53.70
6,000,000.00	6,000,000.00			
1,763,067.99	1,763,067.99			

C-00062/0670 - 4102100400-2503E31K005N000-612012-145FW04





Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0672 FA-327/1213.- REHABILITACION DE TECHOS E									
	ALTAR	ALTAR			ANEXO	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	220			
	285,500.69	285,500.69	0.00	0.00	C-00062/0672 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DM02				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0673 FA-001/13.- REHABILITACION DE TECHOS EN									
	IMURIS	IMURIS			ANEXO	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	82			
	34,362.56	34,362.56	0.00	0.00	C-00062/0673 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DM03				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0674 FA-107/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA, SE									
	GUAYMAS	COMPUERTAS			AULA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	284,193.20	284,193.20	0.00	0.00	C-00062/0674 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DM10				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0675 FA-108/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA, SE									
	GUAYMAS	COMPUERTAS			AULA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	456,476.01	456,476.01	0.00	0.00	C-00062/0675 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DM10				
	117,745.37	117,745.37	0.00	0.00					
C-00062/0676 FA-388/13.- DEMOLICION DE AULAS, REHABIL									
	HUATABAMPO	JUPARE			ANEXO	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	197			
	435,730.20	435,730.20	0.00	0.00	C-00062/0676 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DM12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0677 FA-395/13.- REHABILITACION DEL SISTEMA E									
	BENITO JUAREZ	PAREDONCITO			ANEXO	ALUMNO			77.14
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	170			
	699,302.14	699,302.14	0.00	0.00	C-00062/0677 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DM12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0678 FA-514/13.- CONSTRUCCION DE CERCO PERIME									
	BACUM	SAN JOSE DE BACUM			ANEXO	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	240			
	233,730.60	233,730.60	0.00	0.00	C-00062/0678 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DM10				
	79,769.15	79,769.15	0.00	0.00					
C-00062/0679 FA-516/13.- CONSTRUCCION DE BAÑOS Y TEJA									
	CAJEME	MARTE R. GOMEZ			ANEXO	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	70			
	532,361.97	532,361.97	0.00	0.00	C-00062/0679 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DM11				
	456,557.41	456,557.41	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0680 FA-520/13.- CONSTRUCCION DE TEJABAN EN C

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	ANEXO	ALUMNO	
0.00	0.00	1	30	100.00
106,491.03	106,491.03			
80,273.06	80,273.06			

C-00062/0680 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DM11

C-00062/0681 FA-405/13.- CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLE

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	ANEXO	ALUMNO	
0.00	0.00	1	800	100.00
1,008,756.45	1,008,756.45			
869,085.04	869,085.04			

C-00062/0681 - 4102100400-2503E31K005N000-612012-135DM11

C-00062/0682 FA-512/13.- CONSTRUCCION DE UN AULA DE U

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	ANEXO	ALUMNO	
0.00	0.00	1	561	100.00
165,076.00	165,076.00			
92,761.95	92,761.95			

C-00062/0682 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DM11

C-00062/0683 FA-513/13.- CONSTRUCCION DE TEJABAN EN C

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	ANEXO	ALUMNO	
0.00	0.00	1	80	100.00
67,539.51	67,539.51			
749.30	749.30			

C-00062/0683 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DM11

C-00062/0684 EB-015/12.- CONSTRUCCION DE UN AULA EN J

BACUM	BACUM	AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	30	100.00
205,226.91	205,226.91			
0.00	0.00			

C-00062/0684 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-125DY10

C-00062/0685 EB-023/12.- CONSTRUCCION DE UNA DIRECCION

SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	3	180	100.00
329,101.40	329,101.40			
117,604.92	117,604.92			

C-00062/0685 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-125DY01

C-00062/0686 EB-032/12.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN

SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	2	120	100.00
60,734.04	60,734.04			
46,979.94	46,979.94			

C-00062/0686 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-125DY01

C-00062/0687 EB-036/12.- CONSTRUCCION DE UNA DIRECCION

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	2	120	100.00
27,325.87	27,325.87			
0.00	0.00			

C-00062/0687 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-125DY11



Gobierno del Estado de Sonora

ETCA-III-14

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0688 EB-040/12.- CONSTRUCCION DE UN AULA EN E									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)				AULA	ALUMNO		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	60		
	280,619.60	280,619.60	0.00	0.00	0.00	C-00062/0688 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-125DY11			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/0689 EB-043/12.- CONSTRUCCION DE UN AULA EN E									
	SAN LUIS RIO COLORADO	NUEVO MICHOACAN Y RIITO				AULA	ALUMNO		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	40		
	22,553.28	22,553.28	0.00	0.00	0.00	C-00062/0689 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-125DY01			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/0690 EB-057/12.- CONSTRUCCION DE TRES AULAS E									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				AULA	ALUMNO		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	180		
	296,356.09	296,356.09	0.00	0.00	0.00	C-00062/0690 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-125DY07			
	50,212.47	50,212.47	0.00	0.00	0.00				
C-00062/0691 EB-058/12.- CONSTRUCCION DE UN AULA EN E									
	NOGALES	HEROICA NOGALES				AULA	ALUMNO		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	60		
	114,345.50	114,345.50	0.00	0.00	0.00	C-00062/0691 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-125DY03			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/0692 EB-066/12.- CONSTRUCCION DE SERVICIOS SA									
	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO				ANEXO	ALUMNO		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	120		
	1,097,993.29	1,097,993.29	0.00	0.00	0.00	C-00062/0692 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-125DY01			
	333,400.61	333,400.61	0.00	0.00	0.00				
C-00062/0693 EB-069/12.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y									
	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO				AULA	ALUMNO		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	160		
	274,214.01	274,214.01	0.00	0.00	0.00	C-00062/0693 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-125DY01			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/0694 EB-073/12.- CONSTRUCCION DE 04 AULAS EN									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				AULA	ALUMNO		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	320		
	445,835.68	445,835.68	0.00	0.00	0.00	C-00062/0694 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-125DY07			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/0695 EB-076/12.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS, D									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				AULA	ALUMNO		81.96
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	60		
	1,400,683.40	1,400,683.40	0.00	0.00	0.00	C-00062/0695 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-125DY07			
	273,410.66	273,410.66	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0696 EB-077/12.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS, B									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	60		100.00	
	65,336.48	65,336.48	0.00	0.00	C-00062/0696 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-125DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0697 EB-081/12.- CONSTRUCCION DE UNA AULA Y U									
	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	80		100.00	
	240,094.45	240,094.45	0.00	0.00	C-00062/0697 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-125DY01				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0698 EB-083/12.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS, S									
	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	60		100.00	
	277,492.37	277,492.37	0.00	0.00	C-00062/0698 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-125DY01				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0699 EB-084/12.- CONSTRUCCION DE TRES AULAS,									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	3	90		100.00	
	1,247,584.25	1,247,584.25	0.00	0.00	C-00062/0699 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-125DY11				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0700 EB-109/12.- CONSTRUCCION DE ALIMENTADORE									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			ANEXO	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	796		100.00	
	43,136.08	43,136.08	0.00	0.00	C-00062/0700 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-125DY11				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0701 EB-481.- REPARACION DE CERCO PERIMETRAL,									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	134		100.00	
	773,728.00	773,728.00	0.00	0.00	C-00062/0701 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-125DY03				
	651,142.74	651,142.74	0.00	0.00					
C-00062/0702 EB-482/12.- CONSTRUCCION DE FIRMES DE CO									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	483		2.01	
	851,895.00	851,895.00	0.00	0.00	C-00062/0702 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-125DY11				
	254,910.46	254,910.46	0.00	0.00					
C-00062/0703 EB-483/12.- REHABILITACION DE SERVICIOS									
	CANANEA	CANANEA			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1059		0.00	
	515,867.00	515,867.00	0.00	0.00	C-00062/0703 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-125DY04				
	154,760.05	154,760.05	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

ETCA-III-14

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0704 EB-484/12.- TRABAJOS DE REHABILITACION E

BANAMICHI	BANAMICHI	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	93	75.50
1,264,792.79	1,264,792.79			
834,189.33	834,189.33			

C-00062/0704 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-125DY05

C-00062/0705 EB-055/12.- CONSTRUCCION DE UN AULA EN C

NOGALES	HEROICA NOGALES	AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	95	100.00
75,151.26	75,151.26			
0.00	0.00			

C-00062/0705 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-125DY03

C-00062/0706 EB-085/12.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y

HERMOSILLO	HERMOSILLO	AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	2	56	100.00
89,381.30	89,381.30			
0.00	0.00			

C-00062/0706 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-125DY07

C-00062/0733 FA-325.- REHABILITACION DE TECHOS EN E.P

MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	ANEXO	ALUMNO	
0.00	0.00	1	175	88.74
723,011.25	723,011.25			
0.00	0.00			

C-00062/0733 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DM03

C-00062/0734 FA-327.- REHABILITACION DE TECHOS EN ESC

ALTAR	ALTAR	ANEXO	ALUMNO	
0.00	0.00	1	220	0.00
1,454,954.31	1,454,954.31			
0.00	0.00			

C-00062/0734 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DM02

C-00062/0735 FA-077.- SUMINISTRO, COLOCACION Y ALIMEN

HERMOSILLO	HERMOSILLO	ANEXO	ALUMNO	
0.00	0.00	1	147	100.00
21,216.60	21,216.60			
0.00	0.00			

C-00062/0735 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DM07

C-00062/0736 FA-079.- SUMINISTRO, COLOCACION Y ALIMEN

HERMOSILLO	HERMOSILLO	ANEXO	ALUMNO	
0.00	0.00	1	86	100.00
21,961.32	21,961.32			
0.00	0.00			

C-00062/0736 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DM07

C-00062/0737 FA-082.- INTERRUPTOR PRINCIPAL Y ALIMEN

HERMOSILLO	HERMOSILLO	ANEXO	ALUMNO	
0.00	0.00	1	413	100.00
15,792.03	15,792.03			
0.00	0.00			

C-00062/0737 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DM07



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0738 FA-083.- IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y									
CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)				ANEXO	ALUMNO		0.00
	0.00		0.00		0.00	1	403		
	263,439.43		263,439.43		0.00	C-00062/0738 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DM11			
	0.00		0.00		0.00				
C-00062/0739 FA-084.- REPARACION DEL SISTEMA ELECTRIC									
BAVISPE		BAVISPE				ANEXO	ALUMNO		100.00
	0.00		0.00		0.00	1	87		
	15,479.27		15,479.27		0.00	C-00062/0739 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DM06			
	0.00		0.00		0.00				
C-00062/0740 FA-184.- TERMINACION DE CONSTRUCCION DE									
CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)				ANEXO	ALUMNO		100.00
	0.00		0.00		0.00	1	198		
	14,442.68		14,442.68		0.00	C-00062/0740 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DM11			
	0.00		0.00		0.00				
C-00062/0741 FA-185.- TERMINACION DE CONSTRUCCION DE									
CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)				ANEXO	ALUMNO		100.00
	0.00		0.00		0.00	1	1128		
	28,775.16		28,775.16		0.00	C-00062/0741 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DM11			
	0.00		0.00		0.00				
C-00062/0742 FA-223.- REHABILITACION GENERAL DEL SIST									
CABORCA		HEROICA CABORCA				ANEXO	ALUMNO		88.83
	0.00		0.00		0.00	1	135		
	389,305.13		389,305.13		0.00	C-00062/0742 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DM02			
	0.00		0.00		0.00				
C-00062/0743 FA-241.- REPARACION DEL SISTEMA ELECTRIC									
GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS				ANEXO	ALUMNO		64.82
	0.00		0.00		0.00	1	150		
	1,439,102.92		1,439,102.92		0.00	C-00062/0743 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DM10			
	0.00		0.00		0.00				
C-00062/0744 FA-255.- REHABILITACION DEL SISTEMA ELEC									
EMPALME		CRUZ DE PIEDRA				ANEXO	ALUMNO		0.00
	0.00		0.00		0.00	1	120		
	34,988.00		34,988.00		0.00	C-00062/0744 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DM10			
	0.00		0.00		0.00				
C-00062/0745 FA-266.- AUMENTO DE CARGA EN E.P. JESUS									
EMPALME		EMPALME				ANEXO	ALUMNO		3.20
	0.00		0.00		0.00	1	414		
	558,628.90		558,628.90		0.00	C-00062/0745 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DM10			
	0.00		0.00		0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0746 FA-138.- CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELE									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ANEXO	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	120			
	126,353.22	126,353.22	0.00	0.00	C-00062/0746 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DM07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0747 FA-139.- CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELE									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ANEXO	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	159			
	173,314.54	173,314.54	0.00	0.00	C-00062/0747 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DM07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0748 FA-456.- INTALACION DE ALIMENTADORES ELE									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ANEXO	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	462			
	49,134.06	49,134.06	0.00	0.00	C-00062/0748 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DM07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0749 FA-460.- CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y A									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ANEXO	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	184			
	208,461.71	208,461.71	0.00	0.00	C-00062/0749 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DM07				
	177,550.05	177,550.05	0.00	0.00					
C-00062/0750 FA-462.- CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELE									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ANEXO	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	245			
	268,484.74	268,484.74	0.00	0.00	C-00062/0750 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DM07				
	265,693.17	265,693.17	0.00	0.00					
C-00062/0751 FA-464.- CONSTRUCCION DE CINCO AULAS EN									
	EMPALME	EMPALME			ANEXO	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	344			
	1,638,200.59	1,638,200.59	0.00	0.00	C-00062/0751 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DM10				
	1,195,690.79	1,195,690.79	0.00	0.00					
C-00062/0752 FA-465.- CAMBIO DE TECHUMBRE, ESTRUCTURA									
	URES	URES			ANEXO	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	102			
	525,180.88	525,180.88	0.00	0.00	C-00062/0752 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DM05				
	279,849.62	279,849.62	0.00	0.00					
C-00062/0753 FA-224.- INSTALACION ELECTRICA DE EQUIPO									
	CABORCA	HEROICA CABORCA			ANEXO	ALUMNO			85.05
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	53			
	375,566.13	375,566.13	0.00	0.00	C-00062/0753 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DM02				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

ETCA-III-14

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0754 FA-242.- REPARACION DEL SISTEMA ELECTRIC									
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS				ANEXO	ALUMNO		68.04
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	49		
	846,357.02	846,357.02	0.00	0.00	0.00	C-00062/0754 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DM10			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/0755 FA-463.- TERMINACION DE CONSTRUCCION DE									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				ANEXO	ALUMNO		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	108		
	31,656.30	31,656.30	0.00	0.00	0.00	C-00062/0755 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DM07			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/0756 EB-003/13.- CONSTRUCCION DE TRES AULAS E									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				ANEXO	ALUMNO		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	135		
	61,103.10	61,103.10	0.00	0.00	0.00	C-00062/0756 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/0757 EB-009/13.- CONSTRUCCION DE TRES AULAS E									
	GUAYMAS	LAZARO CARDENAS				AULA	ALUMNO		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	135		
	331,979.81	331,979.81	0.00	0.00	0.00	C-00062/0757 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY10			
	25,205.38	25,205.38	0.00	0.00	0.00				
C-00062/0758 EB-010/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA CON									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				AULA	ALUMNO		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	45		
	80,552.04	80,552.04	0.00	0.00	0.00	C-00062/0758 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/0759 EB-011/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	HERMOSILLO	PUNTA CHUECA				AULA	ALUMNO		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	35		
	63,667.74	63,667.74	0.00	0.00	0.00	C-00062/0759 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/0760 EB-012/13.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				AULA	ALUMNO		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	90		
	111,671.72	111,671.72	0.00	0.00	0.00	C-00062/0760 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/0761 EB-013/13.- CONSTRUCCION DE TRES AULAS E									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				AULA	ALUMNO		100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	135		
	131,975.24	131,975.24	0.00	0.00	0.00	C-00062/0761 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				





Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0762 EB-022/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	NAVOJOA	RECODO, EL	AULA	ALUMNO	100.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	95,297.83	95,297.83	0.00	0.00	C-00062/0762 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0763 EB-030/13.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN									
	NOGALES	AGUA ZARCA (FERROCARRIL)	AULA	ALUMNO	100.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	60			
	48,297.28	48,297.28	0.00	0.00	C-00062/0763 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY03				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0764 EB-033/13.- CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS									
	NOGALES	AGUA ZARCA (FERROCARRIL)	AULA	ALUMNO	100.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	4	120			
	54,132.39	54,132.39	0.00	0.00	C-00062/0764 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY03				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0765 EB-035/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	AULA	ALUMNO	100.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	231,288.67	231,288.67	0.00	0.00	C-00062/0765 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY01				
	112,287.45	112,287.45	0.00	0.00					
C-00062/0766 EB-165/13.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS, S									
	GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)	AULA	ALUMNO	100.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	40			
	537,407.64	537,407.64	0.00	0.00	C-00062/0766 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY10				
	68,225.91	68,225.91	0.00	0.00					
C-00062/0767 EB-166/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA, SE									
	GUAYMAS	COMPUERTAS	AULA	ALUMNO	100.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	35			
	278,915.48	278,915.48	0.00	0.00	C-00062/0767 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY10				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0768 EB-167/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA CON									
	ATIL	ATIL	AULA	ALUMNO	100.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	45			
	139,631.66	139,631.66	0.00	0.00	C-00062/0768 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY02				
	74,825.02	74,825.02	0.00	0.00					
C-00062/0769 EB-174/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA CON									
	HERMOSILLO	PLACITAS, LAS. (LAS PLACITAS DE ABAJO)	AULA	ALUMNO	100.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	45			
	64,254.23	64,254.23	0.00	0.00	C-00062/0769 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0770 EB-175/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	35			100.00
	144,674.77	144,674.77	0.00	0.00	C-00062/0770 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0771 EB-177/13.- CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	4	180			100.00
	96,231.30	96,231.30	0.00	0.00	C-00062/0771 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0772 EB-178/13.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	90			100.00
	25,270.85	25,270.85	0.00	0.00	C-00062/0772 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0773 EB-179/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	45			100.00
	147,888.02	147,888.02	0.00	0.00	C-00062/0773 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0774 EB-180/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	HERMOSILLO	EJIDO CARRILLO MARCOR			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	53,559.53	53,559.53	0.00	0.00	C-00062/0774 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0775 EB-181/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	72,788.30	72,788.30	0.00	0.00	C-00062/0775 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY10				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0776 EB-182/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	HUATABAMPO	HUATABAMPO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	19,477.26	19,477.26	0.00	0.00	C-00062/0776 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0777 EB-185/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA CON									
	MAZATAN	MAZATAN			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	300,554.97	300,554.97	0.00	0.00	C-00062/0777 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY08				
	241,177.77	241,177.77	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0778 EB-188/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	NAVOJOA	NAVOJOA			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	60			100.00
	63,164.40	63,164.40	0.00	0.00	C-00062/0778 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0779 EB-189/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	60			100.00
	31,007.87	31,007.87	0.00	0.00	C-00062/0779 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY03				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0780 EB-190/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	PITIQUITO	PITIQUITO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	213,444.80	213,444.80	0.00	0.00	C-00062/0780 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY02				
	143,526.68	143,526.68	0.00	0.00					
C-00062/0781 EB-191/13.- CONSTRUCCION DE TRES AULAS E									
	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	3	180			100.00
	151,129.78	151,129.78	0.00	0.00	C-00062/0781 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY01				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0782 EB-192/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	38,512.34	38,512.34	0.00	0.00	C-00062/0782 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY01				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0783 EB-193/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	35,101.13	35,101.13	0.00	0.00	C-00062/0783 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY01				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0784 EB-199/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	GUAYMAS	CASAS BLANCAS			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	229,652.29	229,652.29	0.00	0.00	C-00062/0784 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY10				
	15,731.20	15,731.20	0.00	0.00					
C-00062/0785 EB-200/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	48,719.83	48,719.83	0.00	0.00	C-00062/0785 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0786 EB-201/13.- CONSTRUCCION DE AREA ADMINIS										
		NOGALES		HEROICA NOGALES			ANEXO		ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	135				
	401,965.42	401,965.42	0.00	0.00	C-00062/0786 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY03					
	0.00	0.00	0.00	0.00						
C-00062/0787 EB-202/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN										
		AGUA PRIETA		AGUA PRIETA			AULA		ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	45				
	71,922.68	71,922.68	0.00	0.00	C-00062/0787 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY04					
	0.00	0.00	0.00	0.00						
C-00062/0788 EB-037/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN										
		GUAYMAS		CUADRITA, LA			AULA		ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	40				
	100,134.48	100,134.48	0.00	0.00	C-00062/0788 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY10					
	0.00	0.00	0.00	0.00						
C-00062/0789 EB-049/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN										
		GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS			AULA		ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	35				
	128,037.63	128,037.63	0.00	0.00	C-00062/0789 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY10					
	22,644.06	22,644.06	0.00	0.00						
C-00062/0790 EB-054/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN										
		GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS			AULA		ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30				
	148,319.73	148,319.73	0.00	0.00	C-00062/0790 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY10					
	22,396.25	22,396.25	0.00	0.00						
C-00062/0791 EB-078/13.- CONSTRUCCION DE UN A AULA EN										
		GUAYMAS		VICAM (SWICHT)			AULA		ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30				
	146,001.31	146,001.31	0.00	0.00	C-00062/0791 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY10					
	0.00	0.00	0.00	0.00						
C-00062/0792 EB-087/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN										
		GUAYMAS		VICAM (SWICHT)			AULA		ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30				
	156,866.17	156,866.17	0.00	0.00	C-00062/0792 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY10					
	37,825.51	37,825.51	0.00	0.00						
C-00062/0793 EB-089/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN										
		HERMOSILLO		HERMOSILLO			AULA		ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30				
	142,396.10	142,396.10	0.00	0.00	C-00062/0793 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07					
	0.00	0.00	0.00	0.00						



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0794 EB-091/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	66,475.08	66,475.08	0.00	0.00	C-00062/0794 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0795 EB-094/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	35,178.18	35,178.18	0.00	0.00	C-00062/0795 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0796 EB-096/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	41,176.95	41,176.95	0.00	0.00	C-00062/0796 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0797 EB-098/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	101,121.40	101,121.40	0.00	0.00	C-00062/0797 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0798 EB-101/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	39,494.22	39,494.22	0.00	0.00	C-00062/0798 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0799 EB-103/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	HERMOSILLO	BAHIA KINO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	337,838.21	337,838.21	0.00	0.00	C-00062/0799 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07				
	245,778.80	245,778.80	0.00	0.00					
C-00062/0800 EB-104/13.- CONSTRUCCION DE TRES AULAS E									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	3	90			100.00
	61,969.32	61,969.32	0.00	0.00	C-00062/0800 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0801 EB-203/13.- CONSTRUCCIO DE UNA AULA EN E									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	30,543.14	30,543.14	0.00	0.00	C-00062/0801 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0802 EB-204/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	HERMOSILLO	TRIUNFO, EL			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	45,129.44	45,129.44	0.00	0.00	C-00062/0802 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0803 EB-205/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	47,509.02	47,509.02	0.00	0.00	C-00062/0803 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0804 EB-206/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	123,566.19	123,566.19	0.00	0.00	C-00062/0804 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY01				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0805 EB-208/13.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN									
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	60			100.00
	121,408.00	121,408.00	0.00	0.00	C-00062/0805 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY04				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0806 EB-211/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	CABORCA	HEROICA CABORCA			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	124,732.31	124,732.31	0.00	0.00	C-00062/0806 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY02				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0807 EB-212/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	CABORCA	HEROICA CABORCA			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	133,121.67	133,121.67	0.00	0.00	C-00062/0807 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY02				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0808 EB-214/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	CABORCA	HEROICA CABORCA			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	48,730.49	48,730.49	0.00	0.00	C-00062/0808 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY02				
	27,344.32	27,344.32	0.00	0.00					
C-00062/0809 EB-217/13.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	60			100.00
	113,672.98	113,672.98	0.00	0.00	C-00062/0809 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY11				
	82,560.04	82,560.04	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0810 EB-218/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)				AULA	ALUMNO		
	0.00	0.00		0.00		1	30		100.00
	166,457.82	166,457.82		0.00		C-00062/0810 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY11			
	129,896.90	129,896.90		0.00					
C-00062/0811 EB-219/13.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)				AULA	ALUMNO		
	0.00	0.00		0.00		2	60		100.00
	85,174.25	85,174.25		0.00		C-00062/0811 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY11			
	0.00	0.00		0.00					
C-00062/0812 EB-220/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	EMPALME	EMPALME				AULA	ALUMNO		
	0.00	0.00		0.00		1	30		100.00
	196,806.27	196,806.27		0.00		C-00062/0812 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY10			
	0.00	0.00		0.00					
C-00062/0813 EB-221/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	EMPALME	EMPALME				AULA	ALUMNO		
	0.00	0.00		0.00		1	30		100.00
	112,515.56	112,515.56		0.00		C-00062/0813 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY10			
	21,038.60	21,038.60		0.00					
C-00062/0814 EB-222/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS				AULA	ALUMNO		
	0.00	0.00		0.00		1	30		100.00
	170,618.67	170,618.67		0.00		C-00062/0814 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY10			
	0.00	0.00		0.00					
C-00062/0815 EB-223/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				AULA	ALUMNO		
	0.00	0.00		0.00		1	30		100.00
	21,639.47	21,639.47		0.00		C-00062/0815 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07			
	0.00	0.00		0.00					
C-00062/0816 EB-226/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				AULA	ALUMNO		
	0.00	0.00		0.00		1	30		100.00
	28,074.32	28,074.32		0.00		C-00062/0816 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07			
	0.00	0.00		0.00					
C-00062/0817 EB-227/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				AULA	ALUMNO		
	0.00	0.00		0.00		1	30		100.00
	49,053.19	49,053.19		0.00		C-00062/0817 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07			
	0.00	0.00		0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0818 EB-228/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	41,008.16	41,008.16	0.00	0.00	C-00062/0818 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0819 EB-230/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	52,747.34	52,747.34	0.00	0.00	C-00062/0819 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0820 EB-232/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA CON									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	21,090.10	21,090.10	0.00	0.00	C-00062/0820 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0821 EB-233/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	30,187.89	30,187.89	0.00	0.00	C-00062/0821 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0822 EB-234/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	HUATABAMPO	BOCAS, LAS			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	112,030.12	112,030.12	0.00	0.00	C-00062/0822 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0823 EB-235/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	NAVOJOA	NAVOJOA			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	96,090.28	96,090.28	0.00	0.00	C-00062/0823 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0824 EB-236/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	10,336.32	10,336.32	0.00	0.00	C-00062/0824 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY03				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0825 EB-239/13.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	30			100.00
	53,491.60	53,491.60	0.00	0.00	C-00062/0825 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY03				
	0.00	0.00	0.00	0.00					





Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0826 EB-241/13.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN									
		SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO				AULA	ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		2	60		
	467,731.25	467,731.25	0.00	0.00		C-00062/0826 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY01			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0827 EB-242/13.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN									
		SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO				AULA	ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		2	60		
	147,198.54	147,198.54	0.00	0.00		C-00062/0827 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY01			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0828 EB-244/13.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN									
		HERMOSILLO	HERMOSILLO				AULA	ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		2	60		
	95,311.70	95,311.70	0.00	0.00		C-00062/0828 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0829 EB-249/13.- CONSTRUCCION DE TRES AULAS E									
		HERMOSILLO	HERMOSILLO				AULA	ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		3	90		
	112,161.17	112,161.17	0.00	0.00		C-00062/0829 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0830 EB-250/13.- CONSTRUCCION DE TRES AULAS,									
		GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	PAPAGO				AULA	ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	40		
	531,717.01	531,717.01	0.00	0.00		C-00062/0830 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY01			
	530,292.79	530,292.79	0.00	0.00					
C-00062/0831 EB-251/13.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS, D									
		CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)				AULA	ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	40		
	905,406.62	905,406.62	0.00	0.00		C-00062/0831 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY11			
	855,910.44	855,910.44	0.00	0.00					
C-00062/0832 EB-256/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
		ETCHOJOA	MACOCHIN				AULA	ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	40		
	103,939.72	103,939.72	0.00	0.00		C-00062/0832 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY12			
	25,821.08	25,821.08	0.00	0.00					
C-00062/0833 EB-257/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
		HERMOSILLO	HERMOSILLO				AULA	ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00		1	40		
	15,602.88	15,602.88	0.00	0.00		C-00062/0833 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07			
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0834 EB-259/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	56,721.30	56,721.30	0.00	0.00	C-00062/0834 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0835 EB-260/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN E									
	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	81,045.65	81,045.65	0.00	0.00	C-00062/0835 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0836 EB-261/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	113,295.48	113,295.48	0.00	0.00	C-00062/0836 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY03				
	44,760.76	44,760.76	0.00	0.00					
C-00062/0837 EB-262/13.- CONSTRUCCION DE SEIS AULAS,									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	6	180			82.06
	1,932,126.30	1,932,126.30	0.00	0.00	C-00062/0837 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY03				
	1,739,945.61	1,739,945.61	0.00	0.00					
C-00062/0838 EB-263/13.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS, D									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	60			100.00
	1,463,060.05	1,463,060.05	0.00	0.00	C-00062/0838 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY03				
	1,266,995.53	1,266,995.53	0.00	0.00					
C-00062/0839 EB-266/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	55,956.10	55,956.10	0.00	0.00	C-00062/0839 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY10				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0840 EB-269/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	40			100.00
	386,365.06	386,365.06	0.00	0.00	C-00062/0840 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY04				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0841 EB-272/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			14.59
	381,703.09	381,703.09	0.00	0.00	C-00062/0841 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0842 EB-273/13.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS CO									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	30			
	198,666.22	198,666.22	0.00	0.00	C-00062/0842 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0843 EB-274/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA CON									
	SANTA ANA	SANTA ANA			AULA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	175,487.52	175,487.52	0.00	0.00	C-00062/0843 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY03				
	93,433.56	93,433.56	0.00	0.00					
C-00062/0844 EB-292/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)			AULA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	267,759.94	267,759.94	0.00	0.00	C-00062/0844 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY10				
	205,411.56	205,411.56	0.00	0.00					
C-00062/0845 EB-294/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	HUATABAMPO	UNION, LA			AULA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	165,256.08	165,256.08	0.00	0.00	C-00062/0845 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY12				
	80,111.33	80,111.33	0.00	0.00					
C-00062/0846 EB-277/13.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS, S									
	CABORCA	HEROICA CABORCA			AULA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	70			
	1,180,539.52	1,180,539.52	0.00	0.00	C-00062/0846 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY02				
	1,069,402.21	1,069,402.21	0.00	0.00					
C-00062/0847 EB-278/13.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS, D									
	CABORCA	COYOTE, EL			AULA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	70			
	358,762.67	358,762.67	0.00	0.00	C-00062/0847 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY02				
	358,197.27	358,197.27	0.00	0.00					
C-00062/0848 EB-279/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	CABORCA	DESEMBOQUE			AULA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	71,651.83	71,651.83	0.00	0.00	C-00062/0848 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY02				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0849 EB-281/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)			AULA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	55,553.34	55,553.34	0.00	0.00	C-00062/0849 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0850 EB-282/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	69,577.85	69,577.85	0.00	0.00	C-00062/0850 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0851 EB-283/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	63,686.56	63,686.56	0.00	0.00	C-00062/0851 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0852 EB-286/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	76,587.67	76,587.67	0.00	0.00	C-00062/0852 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0853 EB-287/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	NAVOJOA	RECODO, EL			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	59,904.59	59,904.59	0.00	0.00	C-00062/0853 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0854 EB-288/13.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	338,984.53	338,984.53	0.00	0.00	C-00062/0854 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY03				
	318,470.62	318,470.62	0.00	0.00					
C-00062/0855 EB-297/13.- CONSTRUCCION DE TRES AULAS,									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	3	40			100.00
	1,527,903.69	1,527,903.69	0.00	0.00	C-00062/0855 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07				
	829,064.76	829,064.76	0.00	0.00					
C-00062/0856 EB-298/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	121,494.17	121,494.17	0.00	0.00	C-00062/0856 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY04				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0857 EB-300/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	67,327.38	67,327.38	0.00	0.00	C-00062/0857 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0858 EB-301/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)			AULA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	373,571.28	373,571.28	0.00	0.00	C-00062/0858 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0859 EB-302/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			AULA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	70			
	362,160.66	362,160.66	0.00	0.00	C-00062/0859 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY03				
	301,625.61	301,625.61	0.00	0.00					
C-00062/0860 EB-304/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	SANTA ANA	SANTA ANA			AULA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	145,838.58	145,838.58	0.00	0.00	C-00062/0860 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY03				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0861 EB-309/13.- CONSTRUCCION DE UN AULA EN J									
	CUMPAS	CUMPAS			AULA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	216,011.00	216,011.00	0.00	0.00	C-00062/0861 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY06				
	191,944.18	191,944.18	0.00	0.00					
C-00062/0862 EB-310/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	79,145.42	79,145.42	0.00	0.00	C-00062/0862 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0863 EB-311/13.- CONSTRUCCION DE TRES AULAS,									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ANEXO	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	3	90			
	277,453.42	277,453.42	0.00	0.00	C-00062/0863 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07				
	228,575.71	228,575.71	0.00	0.00					
C-00062/0864 EB-312/13.- CONSTRUCCION DE TRES AULAS (									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			AULA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	3	90			
	891,560.36	891,560.36	0.00	0.00	C-00062/0864 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY03				
	548,323.04	548,323.04	0.00	0.00					
C-00062/0865 EB-321/13.- REHABILITACION DE MODULOS DE									
	BACUM	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)			ANEXO	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	359			
	333,207.55	333,207.55	0.00	0.00	C-00062/0865 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY10				
	130,941.40	130,941.40	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0866 EB-323/13.- CONSTRUCCION DE AULA EN E.P.

NOGALES		HEROICA NOGALES			AULA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	870		
153,956.88	153,956.88	0.00	0.00	C-00062/0866 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY03			
150,396.61	150,396.61	0.00	0.00				

C-00062/0867 EB-434/13.- REHABILITACION GENERAL EN E.

HERMOSILLO		HERMOSILLO			ANEXO	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	90		
79,383.17	79,383.17	0.00	0.00	C-00062/0867 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07			
0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00062/0868 EB-435/13.- REHABILITACION GENERAL EN J.

EMPALME		EMPALME			ANEXO	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	25		
910,269.10	910,269.10	0.00	0.00	C-00062/0868 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY10			
887,710.29	887,710.29	0.00	0.00				

C-00062/0869 EB-436/13.- REHABILITACION GENERAL EN E.

HERMOSILLO		HERMOSILLO			ANEXO	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	90		
77,473.66	77,473.66	0.00	0.00	C-00062/0869 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07			
67,037.13	67,037.13	0.00	0.00				

C-00062/0870 EB-437/13.- REHABILITACION GENERAL EN J.

GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS			ANEXO	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	25		
103,795.22	103,795.22	0.00	0.00	C-00062/0870 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY10			
103,791.16	103,791.16	0.00	0.00				

C-00062/0871 EB-005/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN

AGUA PRIETA		AGUA PRIETA			AULA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	40		
72,232.67	72,232.67	0.00	0.00	C-00062/0871 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY04			
0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00062/0872 EB-006/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN

CANANEA		CANANEA			AULA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	45		
60,799.79	60,799.79	0.00	0.00	C-00062/0872 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY04			
0.00	0.00	0.00	0.00				

C-00062/0873 EB-172/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN

GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS			AULA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	45		
98,568.73	98,568.73	0.00	0.00	C-00062/0873 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY10			
18,364.60	18,364.60	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

ETCA-III-14

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0874 EB-173/13.- CONSTRUCCION DE MODULO DE SE									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			ANEXO	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	70			
	39,284.25	39,284.25	0.00	0.00	C-00062/0874 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0875 EB-183/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	SAN LUIS RIO COLORADO	LUIS B SANCHEZ			AULA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	32,972.54	32,972.54	0.00	0.00	C-00062/0875 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY01				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0876 EB-186/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	NACUZARI DE GARCIA	NACUZARI DE GARCIA			AULA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	86,422.72	86,422.72	0.00	0.00	C-00062/0876 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY04				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0877 EB-187/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	NAVOJOA	NAVOJOA			AULA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	15,067.02	15,067.02	0.00	0.00	C-00062/0877 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0878 EB-195/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	URES	URES			AULA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	94,546.09	94,546.09	0.00	0.00	C-00062/0878 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY05				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0879 EB-102/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	104,506.72	104,506.72	0.00	0.00	C-00062/0879 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0880 EB-258/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	53,387.21	53,387.21	0.00	0.00	C-00062/0880 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0881 EB-289/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			AULA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	117,983.50	117,983.50	0.00	0.00	C-00062/0881 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY01				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0882 EB-308/13.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN									
	NAVOJOA	SAN IGNACIO			AULA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	66,858.70	66,858.70	0.00	0.00	C-00062/0882 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0883 EB-314/13.- REHABILITACION DE TECHOS EN									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			ANEXO	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	75			
	119,374.65	119,374.65	0.00	0.00	C-00062/0883 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-135DY03				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0884 ES-012.- CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE UN EDIFICIO PARA									
	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	800			
	4,415,771.36	4,415,771.36	0.00	0.00	C-00062/0884 - 4102100400-2503E31K005N000-612012-145DZ01				
	3,511,110.05	3,511,110.05	0.00	0.00					
C-00062/0885 ES-017.- UNIDAD DE DOCENCIA DE 1 NIVEL CON AIRE ACONDICIONADO, EN									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	45.35		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	4235			
	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	C-00062/0885 - 4102100400-2503E31K005N000-612012-145DZ07				
	1,669,750.90	1,669,750.90	0.00	0.00					
C-00062/0886 ES-018.- LABORATORIO CON AIRE ACONDICIONADO EN UNIVERSIDAD									
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			OBRA	ALUMNO	51.21		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	401			
	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	C-00062/0886 - 4102100400-2503E31K005N000-612012-145DZ10				
	5,733,612.82	5,733,612.82	0.00	0.00					
C-00062/0887 ES-019.- CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRAL PARA INGENIERIA QUIMICA									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	ALUMNO	94.32		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000			
	14,119,999.00	14,119,999.00	0.00	0.00	C-00062/0887 - 4102100400-2503E31K005N000-612012-145DZ11				
	8,287,630.48	8,287,630.48	0.00	0.00					
C-00062/0888 EB-001.- CONSTRUCCION DE UNA AULA CON DI									
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			AULA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	81,273.56	81,273.56	0.00	0.00	C-00062/0888 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY10				
	30,934.61	30,934.61	0.00	0.00					
C-00062/0889 EB-002.- CONSTRUCCION DE UNA AULA Y OBRA									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	143,234.79	143,234.79	0.00	0.00	C-00062/0889 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07				
	92,413.89	92,413.89	0.00	0.00					





Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0890 EB-007.- CONSTRUCCION DE UNA AULA CON DI									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	-----	-----	-----	-----					
	261,197.61	261,197.61	0.00	0.00	C-00062/0890 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07				
	-----	-----	-----	-----					
	226,265.90	226,265.90	0.00	0.00					
C-00062/0891 EB-070.- CONSTRUCCION DE 4 AULAS EN ESCU									
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	4	240			42.00
	-----	-----	-----	-----					
	1,758,313.23	1,758,313.23	0.00	0.00	C-00062/0891 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY04				
	-----	-----	-----	-----					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0892 EB-340.- CONSTRUCCION DE UNA AULA CON DI									
	CAJEME	ESPERANZA			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	-----	-----	-----	-----					
	187,267.13	187,267.13	0.00	0.00	C-00062/0892 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY11				
	-----	-----	-----	-----					
	104,358.11	104,358.11	0.00	0.00					
C-00062/0893 EB-338.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN ESC									
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	60			68.85
	-----	-----	-----	-----					
	393,080.16	393,080.16	0.00	0.00	C-00062/0893 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY04				
	-----	-----	-----	-----					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0894 EB-127.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	-----	-----	-----	-----					
	173,220.09	173,220.09	0.00	0.00	C-00062/0894 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07				
	-----	-----	-----	-----					
	166,834.30	166,834.30	0.00	0.00					
C-00062/0895 EB-130.- CONSTRUCCION DE 4 AULAS Y ADMIN									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	4	240			89.45
	-----	-----	-----	-----					
	2,291,491.00	2,291,491.00	0.00	0.00	C-00062/0895 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07				
	-----	-----	-----	-----					
	900,490.18	900,490.18	0.00	0.00					
C-00062/0896 EB-131.- CONSTRUCCION DE 6 AULAS Y ADMIN									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	6	360			100.00
	-----	-----	-----	-----					
	1,701,822.69	1,701,822.69	0.00	0.00	C-00062/0896 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY03				
	-----	-----	-----	-----					
	1,201,115.32	1,201,115.32	0.00	0.00					
C-00062/0897 EB-132.- CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN LA E									
	NOGALES	AGUA ZARCA (FERROCARRIL)			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	3	180			100.00
	-----	-----	-----	-----					
	644,227.28	644,227.28	0.00	0.00	C-00062/0897 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY03				
	-----	-----	-----	-----					
	517,558.43	517,558.43	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0898 EB-133.- CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESCU									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			87.01
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	120			
	443,958.81	443,958.81	0.00	0.00	C-00062/0898 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07				
	135,043.98	135,043.98	0.00	0.00					
C-00062/0899 EB-329.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TE									
	HERMOSILLO	SAN PEDRO EL SAUCITO			AULA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	60			
	467,472.78	467,472.78	0.00	0.00	C-00062/0899 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07				
	130,884.16	130,884.16	0.00	0.00					
C-00062/0900 EB-330.- CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN E									
	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA			AULA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	3	90			
	518,875.50	518,875.50	0.00	0.00	C-00062/0900 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY01				
	493,290.50	493,290.50	0.00	0.00					
C-00062/0901 EB-333.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN J.N									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			AULA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	73,316.44	73,316.44	0.00	0.00	C-00062/0901 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY11				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0902 EB-335.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN J.N									
	CABORCA	HEROICA CABORCA			AULA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	90,776.77	90,776.77	0.00	0.00	C-00062/0902 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY02				
	76,309.50	76,309.50	0.00	0.00					
C-00062/0903 EB-336.- CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y AR									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	3	180			
	1,889,563.22	1,889,563.22	0.00	0.00	C-00062/0903 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07				
	1,063,123.44	1,063,123.44	0.00	0.00					
C-00062/0904 EB-337.- CONSTRUCCION DE UNA AULA CON DI									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			49.99
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	474,462.82	474,462.82	0.00	0.00	C-00062/0904 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0905 EB-342.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN E.P									
	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)			AULA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	58,122.24	58,122.24	0.00	0.00	C-00062/0905 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07				
	50,336.16	50,336.16	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

ETCA-III-14

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0906 EB-343.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN J.N									
	CAJEME	OLVIDO, EL			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	242,972.44	242,972.44	0.00	0.00	C-00062/0906 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY11				
	175,725.22	175,725.22	0.00	0.00					
C-00062/0907 EB-344.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN J.N									
	BENITO JUAREZ	PAREDON COLORADO (PAREDON VIEJO)			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	318,073.50	318,073.50	0.00	0.00	C-00062/0907 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12				
	227,193.21	227,193.21	0.00	0.00					
C-00062/0908 EB-346.- CONSTRUCCION DE UNA AULA CON DI									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	164,562.83	164,562.83	0.00	0.00	C-00062/0908 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07				
	164,562.52	164,562.52	0.00	0.00					
C-00062/0909 EB-347.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN TEL									
	ETCHOJOA	GUAYPARIN			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	297,896.39	297,896.39	0.00	0.00	C-00062/0909 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12				
	247,351.08	247,351.08	0.00	0.00					
C-00062/0910 EB-348.- CONSTRUCCION DE UNA AULA CON DI									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	221,939.44	221,939.44	0.00	0.00	C-00062/0910 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07				
	209,475.94	209,475.94	0.00	0.00					
C-00062/0911 EB-349.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN E.P									
	CANANEA	CUITACA (LA CIENEGUITA)			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	260,231.13	260,231.13	0.00	0.00	C-00062/0911 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY04				
	223,369.46	223,369.46	0.00	0.00					
C-00062/0912 EB-350.- CONSTRUCCION DE UNA AULA CON DI									
	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	133,155.13	133,155.13	0.00	0.00	C-00062/0912 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY03				
	100,651.13	100,651.13	0.00	0.00					
C-00062/0913 EB-351.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN TEL									
	GUAYMAS	SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	60			100.00
	51,508.32	51,508.32	0.00	0.00	C-00062/0913 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY10				
	50,106.90	50,106.90	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0914 EB-352.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN J.									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	AULA	ALUMNO	100.00				
	0.00	0.00	2	60					
	560,612.94	560,612.94	0.00	0.00		C-00062/0914 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY11			
	411,489.15	411,489.15	0.00	0.00					
C-00062/0915 EB-353.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN ESC									
	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)	AULA	ALUMNO	100.00				
	0.00	0.00	1	60					
	335,882.85	335,882.85	0.00	0.00		C-00062/0915 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07			
	193,225.19	193,225.19	0.00	0.00					
C-00062/0916 EB-356.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN E.P									
	SAN LUIS RIO COLORADO	MESA RICA	AULA	ALUMNO	100.00				
	0.00	0.00	1	60					
	20,083.37	20,083.37	0.00	0.00		C-00062/0916 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY01			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0917 EB-357.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ES									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	AULA	ALUMNO	100.00				
	0.00	0.00	2	120					
	360,558.00	360,558.00	0.00	0.00		C-00062/0917 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07			
	294,778.58	294,778.58	0.00	0.00					
C-00062/0918 EB-358.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN TEL									
	EMPALME	SANTA MARIA (DE GUAYMAS)	AULA	ALUMNO	100.00				
	0.00	0.00	1	30					
	58,046.66	58,046.66	0.00	0.00		C-00062/0918 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY10			
	47,067.34	47,067.34	0.00	0.00					
C-00062/0919 EB-359.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN E.									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	AULA	ALUMNO	100.00				
	0.00	0.00	2	60					
	259,411.38	259,411.38	0.00	0.00		C-00062/0919 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07			
	239,118.04	239,118.04	0.00	0.00					
C-00062/0920 EB-361.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN E.P									
	GUAYMAS	BELEM	AULA	ALUMNO	100.00				
	0.00	0.00	1	30					
	58,529.64	58,529.64	0.00	0.00		C-00062/0920 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY10			
	29,429.34	29,429.34	0.00	0.00					
C-00062/0921 EB-371.- CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN E									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	AULA	ALUMNO	100.00				
	0.00	0.00	3	180					
	320,633.45	320,633.45	0.00	0.00		C-00062/0921 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07			
	226,739.92	226,739.92	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0922 EB-372.- CONSTRUCCION DE UNA AULA Y UNA

BACUM	BACUM		AULA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	0.00	1	30	
197,852.28	197,852.28	0.00			C-00062/0922 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY10
130,772.39	130,772.39	0.00			

C-00062/0923 EB-373.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN E.P

GUAYMAS	COMPUERTAS		AULA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	0.00	1	30	
41,798.70	41,798.70	0.00			C-00062/0923 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY10
32,750.62	32,750.62	0.00			

C-00062/0924 EB-374.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN E.P

BENITO JUAREZ	ACEITUNITAS		AULA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	0.00	1	60	
296,080.86	296,080.86	0.00			C-00062/0924 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12
240,551.18	240,551.18	0.00			

C-00062/0925 EB-375.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN E.P

CABORCA	PLUTARCO ELIAS CALLES		AULA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	0.00	1	60	
161,365.42	161,365.42	0.00			C-00062/0925 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY02
0.00	0.00	0.00			

C-00062/0926 EB-376.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN E.P

SANTA ANA	SANTA ANA		AULA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	0.00	1	60	
243,669.88	243,669.88	0.00			C-00062/0926 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY03
161,990.15	161,990.15	0.00			

C-00062/0927 EB-377.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN J.N

HERMOSILLO	HERMOSILLO		AULA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	0.00	1	30	
51,426.51	51,426.51	0.00			C-00062/0927 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07
0.00	0.00	0.00			

C-00062/0928 EB-378.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN E.

CABORCA	DESEMBOQUE		AULA	ALUMNO	90.27
0.00	0.00	0.00	2	120	
337,828.61	337,828.61	0.00			C-00062/0928 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY02
0.00	0.00	0.00			

C-00062/0929 EB-381.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TE

HERMOSILLO	PUNTA CHUECA		AULA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	0.00	2	60	
564,586.06	564,586.06	0.00			C-00062/0929 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07
179,475.36	179,475.36	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0930 EB-382.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN E.									
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	AULA	ALUMNO	100.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	120			
	60,835.52	60,835.52	0.00	0.00	C-00062/0930 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY10				
	58,135.45	58,135.45	0.00	0.00					
C-00062/0931 EB-383.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN J.N									
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AULA	ALUMNO	100.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	263,833.04	263,833.04	0.00	0.00	C-00062/0931 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY04				
	231,013.87	231,013.87	0.00	0.00					
C-00062/0932 EB-384.- CONSTRUCCION DE UNA AULA CON DI									
	CAJEME	COCORIT	AULA	ALUMNO	100.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	93,176.74	93,176.74	0.00	0.00	C-00062/0932 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY11				
	90,171.95	90,171.95	0.00	0.00					
C-00062/0933 EB-385.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN J.N									
	NOGALES	HEROICA NOGALES	AULA	ALUMNO	100.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	189,948.82	189,948.82	0.00	0.00	C-00062/0933 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY03				
	146,850.98	146,850.98	0.00	0.00					
C-00062/0934 EB-386.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN E.									
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	AULA	ALUMNO	100.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	120			
	416,718.57	416,718.57	0.00	0.00	C-00062/0934 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY01				
	414,656.95	414,656.95	0.00	0.00					
C-00062/0935 EB-387.- CONSTRUCCION DE UNA AULA CON DI									
	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	AULA	ALUMNO	100.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	82,188.91	82,188.91	0.00	0.00	C-00062/0935 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY03				
	57,121.23	57,121.23	0.00	0.00					
C-00062/0936 EB-388.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN J.N									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	AULA	ALUMNO	100.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	103,298.25	103,298.25	0.00	0.00	C-00062/0936 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY11				
	75,059.52	75,059.52	0.00	0.00					
C-00062/0937 EB-389.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN J.N									
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	AULA	ALUMNO	100.00				
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	77,808.45	77,808.45	0.00	0.00	C-00062/0937 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY10				
	13,534.08	13,534.08	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0938 EB-390.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN J.N									
		CABORCA	DIAMANTE, EL. (DIVISION DEL NORTE)				AULA	ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	72,372.18	72,372.18	0.00	0.00	C-00062/0938 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY02				
	50,028.25	50,028.25	0.00	0.00					
C-00062/0939 EB-391.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN E.P									
		AGUA PRIETA	AGUA PRIETA				AULA	ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	158,268.55	158,268.55	0.00	0.00	C-00062/0939 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY04				
	113,424.80	113,424.80	0.00	0.00					
C-00062/0940 EB-392.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN E.P									
		AGUA PRIETA	AGUA PRIETA				AULA	ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	203,641.84	203,641.84	0.00	0.00	C-00062/0940 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY04				
	120,641.69	120,641.69	0.00	0.00					
C-00062/0941 EB-393.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN J.N									
		SAN LUIS RIO COLORADO	MESA RICA				AULA	ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	6,901.14	6,901.14	0.00	0.00	C-00062/0941 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY01				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0942 EB-137.- CONSTRUCCION DE DIRECCION DUPLA									
		HUATABAMPO	HUATABAMPO				ANEXO	ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	65			
	92,047.47	92,047.47	0.00	0.00	C-00062/0942 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12				
	13,601.78	13,601.78	0.00	0.00					
C-00062/0943 EB-138.- CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN ESCU									
		SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO				AULA	ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	3	180			
	618,231.84	618,231.84	0.00	0.00	C-00062/0943 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY01				
	603,276.40	603,276.40	0.00	0.00					
C-00062/0944 EB-139.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN ESC									
		NAVOJOA	RECODO, EL				AULA	ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	16,354.67	16,354.67	0.00	0.00	C-00062/0944 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0945 EB-184.- CONSTRUCCION DE UNA AULA CON DI									
		PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO				AULA	ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	452,054.44	452,054.44	0.00	0.00	C-00062/0945 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY01				
	339,720.09	339,720.09	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0946 EB-194.- CONSTRUCCION DE UNA AULA CON DI									
		SAN PEDRO DE LA CUEVA	SAN PEDRO DE LA CUEVA				AULA	ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	248,671.28	248,671.28	0.00	0.00	C-00062/0946 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY08				
	207,061.43	207,061.43	0.00	0.00					
C-00062/0947 EB-231.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN ESC									
		CAJEME	LOMA DE GUAMUCHIL				AULA	ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	125,829.89	125,829.89	0.00	0.00	C-00062/0947 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY11				
	61,214.01	61,214.01	0.00	0.00					
C-00062/0948 EB-238.- CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCU									
		HUATABAMPO	PARRAS, LAS				AULA	ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	200,745.58	200,745.58	0.00	0.00	C-00062/0948 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12				
	141,284.08	141,284.08	0.00	0.00					
C-00062/0949 EB-318.- CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESCU									
		CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)				AULA	ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	120			
	559,014.01	559,014.01	0.00	0.00	C-00062/0949 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY11				
	481,035.02	481,035.02	0.00	0.00					
C-00062/0950 EB-325.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN JAR									
		ETCHOJOA	CENTENARIO, EL				AULA	ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	23,513.97	23,513.97	0.00	0.00	C-00062/0950 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0951 EB-326.- CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESCU									
		ETCHOJOA	MOCHIPACO				AULA	ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	120			
	547,285.15	547,285.15	0.00	0.00	C-00062/0951 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12				
	484,415.50	484,415.50	0.00	0.00					
C-00062/0952 EB-363.- CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESCU									
		SANTA ANA	SANTA ANA				AULA	ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	120			
	417,581.00	417,581.00	0.00	0.00	C-00062/0952 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY03				
	308,771.99	308,771.99	0.00	0.00					
C-00062/0953 EB-364.- CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESCU									
		CABORCA	HEROICA CABORCA				AULA	ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	120			
	291,921.11	291,921.11	0.00	0.00	C-00062/0953 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY02				
	0.00	0.00	0.00	0.00					





Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0954 EB-365.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN ESC									
	CABORCA	HEROICA CABORCA				AULA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	60		76.65
	194,684.04	194,684.04	0.00	0.00	0.00	C-00062/0954 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY02			
	21,909.68	21,909.68	0.00	0.00	0.00				
C-00062/0955 EB-368.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN JAR									
	CABORCA	HEROICA CABORCA				AULA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30		100.00
	85,113.26	85,113.26	0.00	0.00	0.00	C-00062/0955 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY02			
	68,983.75	68,983.75	0.00	0.00	0.00				
C-00062/0956 EB-369.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN JAR									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				AULA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30		100.00
	312,641.16	312,641.16	0.00	0.00	0.00	C-00062/0956 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07			
	312,637.39	312,637.39	0.00	0.00	0.00				
C-00062/0957 EB-370.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN JAR									
	CABORCA	ALVARO OBREGON				AULA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30		100.00
	59,248.19	59,248.19	0.00	0.00	0.00	C-00062/0957 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY02			
	52,211.30	52,211.30	0.00	0.00	0.00				
C-00062/0958 EB-394 CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESCUEL									
	NAVOJOA	NAVOJOA				AULA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	120		100.00
	113,865.92	113,865.92	0.00	0.00	0.00	C-00062/0958 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/0959 EB-395 CONSTRUCCION DE UNA AULA EN JARDI									
	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA				AULA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	120		100.00
	259,271.08	259,271.08	0.00	0.00	0.00	C-00062/0959 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY01			
	236,172.30	236,172.30	0.00	0.00	0.00				
C-00062/0960 EB-396 CONSTRUCCION DE UNA AULA Y MODULO									
	ALAMOS	ALAMOS				ANEXO	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30		100.00
	460,911.16	460,911.16	0.00	0.00	0.00	C-00062/0960 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12			
	395,413.96	395,413.96	0.00	0.00	0.00				
C-00062/0961 EB-402 CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN JARDIN									
	NOGALES	HEROICA NOGALES				AULA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	60		57.80
	1,247,994.33	1,247,994.33	0.00	0.00	0.00	C-00062/0961 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY03			
	272,719.33	272,719.33	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0962 EB-403 CONSTRUCCION DE UNA AULA EN JARDI									
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			AULA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	280,279.84	280,279.84	0.00	0.00	C-00062/0962 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY10				
	163,722.25	163,722.25	0.00	0.00					
C-00062/0963 EB-404 CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESC									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			AULA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	120			
	354,885.19	354,885.19	0.00	0.00	C-00062/0963 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY11				
	352,260.67	352,260.67	0.00	0.00					
C-00062/0964 EB-406 CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESC									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	120			
	578,778.29	578,778.29	0.00	0.00	C-00062/0964 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07				
	572,374.98	572,374.98	0.00	0.00					
C-00062/0965 EB-407 CONSTRUCCION DE UNA AULA EN JARDI									
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			AULA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	274,828.15	274,828.15	0.00	0.00	C-00062/0965 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY10				
	109,961.95	109,961.95	0.00	0.00					
C-00062/0966 EB-408 CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESCUEL									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			AULA	ALUMNO			67.77
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	120			
	849,561.78	849,561.78	0.00	0.00	C-00062/0966 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY03				
	239,377.11	239,377.11	0.00	0.00					
C-00062/0967 EB-409 CONSTRUCCION DE UNA AULA EN JARDI									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	130,903.52	130,903.52	0.00	0.00	C-00062/0967 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07				
	75,275.52	75,275.52	0.00	0.00					
C-00062/0968 EB-411 CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN JARDIN									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			55.24
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	60			
	643,442.45	643,442.45	0.00	0.00	C-00062/0968 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07				
	43,854.18	43,854.18	0.00	0.00					
C-00062/0969 EB-413 CONSTRUCCION DE UNA AULA EN ESCUE									
	YECORA	PIMAS (JUAN DIEGO DE LOS PIMAS)			AULA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	239,808.93	239,808.93	0.00	0.00	C-00062/0969 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY09				
	169,110.03	169,110.03	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0970 EB-414 CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN LA ESC									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	120			60.36
	890,075.00	890,075.00	0.00	0.00	C-00062/0970 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07				
	261,208.28	261,208.28	0.00	0.00					
C-00062/0971 EB-415 CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESCUEL									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	120			100.00
	701,895.51	701,895.51	0.00	0.00	C-00062/0971 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07				
	640,863.46	640,863.46	0.00	0.00					
C-00062/0972 EB-416 CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ES									
	HUATABAMPO	TOROCOBA			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	259,305.94	259,305.94	0.00	0.00	C-00062/0972 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12				
	193,745.68	193,745.68	0.00	0.00					
C-00062/0973 EB-417 CONSTRUCCION DE UNA AULA EN ESCUE									
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	60			100.00
	133,181.15	133,181.15	0.00	0.00	C-00062/0973 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY01				
	126,724.64	126,724.64	0.00	0.00					
C-00062/0974 EB-418 CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ES									
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	60			100.00
	272,790.31	272,790.31	0.00	0.00	C-00062/0974 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY10				
	142,922.67	142,922.67	0.00	0.00					
C-00062/0975 EB-419 CONSTRUCCION DE UNA AULA EN ESCUE									
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	120			96.25
	264,934.20	264,934.20	0.00	0.00	C-00062/0975 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY10				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/0976 EB-420 CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ES									
	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			100.00
	175,874.61	175,874.61	0.00	0.00	C-00062/0976 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07				
	97,703.55	97,703.55	0.00	0.00					
C-00062/0977 EB-421 CONSTRUCCION DE UNA AULA EN ESCUE									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	60			100.00
	250,329.32	250,329.32	0.00	0.00	C-00062/0977 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY03				
	250,327.44	250,327.44	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0978 EB-423 CONSTRUCCION DE UNA AULA EN JARDI									
	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	ALUMNO			100.00
	57,774.65	57,774.65	0.00	0.00	1	30			
	50,487.48	50,487.48	0.00	0.00	C-00062/0978 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12				
C-00062/0979 EB-424 CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ES									
	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	ALUMNO			100.00
	26,226.63	26,226.63	0.00	0.00	1	60			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0979 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12				
C-00062/0980 EB-425 CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN JARDIN									
	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	ALUMNO			100.00
	681,778.73	681,778.73	0.00	0.00	2	60			
	525,801.02	525,801.02	0.00	0.00	C-00062/0980 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07				
C-00062/0981 EB-426 CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESCUEL									
	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	ALUMNO			58.25
	795,973.17	795,973.17	0.00	0.00	2	120			
	150,569.89	150,569.89	0.00	0.00	C-00062/0981 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY03				
C-00062/0982 EB-427 CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN ESCUEL									
	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	ALUMNO			100.00
	498,030.26	498,030.26	0.00	0.00	2	120			
	486,760.10	486,760.10	0.00	0.00	C-00062/0982 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY01				
C-00062/0983 EB-428 CONSTRUCCION DE UNA AULA EN TELES									
	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	ALUMNO			100.00
	21,850.14	21,850.14	0.00	0.00	1	30			
	0.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0983 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY02				
C-00062/0984 EB-429 CONSTRUCCION DE UNA AULA EN ESCUE									
	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	ALUMNO			100.00
	375,576.56	375,576.56	0.00	0.00	1	60			
	114,250.54	114,250.54	0.00	0.00	C-00062/0984 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY03				
C-00062/0985 EB-430 CONSTRUCCION DE UNA AULA CON DIVI									
	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	ALUMNO			100.00
	298,328.48	298,328.48	0.00	0.00	1	30			
	111,165.93	111,165.93	0.00	0.00	C-00062/0985 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY05				



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0986 EB-431.- CONSTRUCCION DE 4 AULAS EN ESCU									
	NOGALES	HEROICA NOGALES				AULA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	240		100.00
	1,030,876.24	1,030,876.24	0.00	0.00	0.00	C-00062/0986 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY03			
	1,017,457.53	1,017,457.53	0.00	0.00	0.00				
C-00062/0987 EB-432.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN ESC									
	RAYON	RAYON				AULA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	65		100.00
	256,651.59	256,651.59	0.00	0.00	0.00	C-00062/0987 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY05			
	214,734.77	214,734.77	0.00	0.00	0.00				
C-00062/0988 EB-433.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN JAR									
	BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)				AULA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	126		100.00
	321,344.16	321,344.16	0.00	0.00	0.00	C-00062/0988 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12			
	295,324.93	295,324.93	0.00	0.00	0.00				
C-00062/0989 EB-438.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN ESC									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)				AULA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	278		100.00
	355,916.40	355,916.40	0.00	0.00	0.00	C-00062/0989 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY11			
	298,942.20	298,942.20	0.00	0.00	0.00				
C-00062/0990 EB-439.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN TEL									
	HUATABAMPO	BOCAS, LAS				AULA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	149		100.00
	336,765.37	336,765.37	0.00	0.00	0.00	C-00062/0990 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12			
	336,751.95	336,751.95	0.00	0.00	0.00				
C-00062/0991 EB-440.- CONSTRUCCION DE UNA AULA Y ALIM									
	HUATABAMPO	BOCAS, LAS				AULA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	68		100.00
	263,597.61	263,597.61	0.00	0.00	0.00	C-00062/0991 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12			
	263,442.04	263,442.04	0.00	0.00	0.00				
C-00062/0992 EB-441.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN TEL									
	YECORA	MAYCOBA				AULA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	64		100.00
	509,663.00	509,663.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/0992 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY09			
	261,335.71	261,335.71	0.00	0.00	0.00				
C-00062/0993 EB-442.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN TEL									
	HUATABAMPO	AGIABAMPO UNO				AULA	ALUMNO		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	136		100.00
	369,810.01	369,810.01	0.00	0.00	0.00	C-00062/0993 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12			
	330,828.99	330,828.99	0.00	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros				Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/0994 EB-443.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN TEL									
	ALAMOS	CAJON DEL SABINO, EL (EL CAJON)			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	26		100.00	
	312,257.43	312,257.43	0.00	0.00	C-00062/0994 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12				
	312,255.61	312,255.61	0.00	0.00					
C-00062/0995 EB-444.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN TEL									
	ALAMOS	COCHIBAMPO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	41		100.00	
	403,337.92	403,337.92	0.00	0.00	C-00062/0995 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12				
	390,016.97	390,016.97	0.00	0.00					
C-00062/0996 EB-445.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN TEL									
	ALAMOS	GUAJARAY			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	19		100.00	
	360,305.56	360,305.56	0.00	0.00	C-00062/0996 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12				
	360,294.28	360,294.28	0.00	0.00					
C-00062/0997 EB-446.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN TEL									
	ALAMOS	HUICOCCHI			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	20		100.00	
	448,841.58	448,841.58	0.00	0.00	C-00062/0997 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12				
	444,601.66	444,601.66	0.00	0.00					
C-00062/0998 EB-447.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN ESC									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	306		90.05	
	593,022.00	593,022.00	0.00	0.00	C-00062/0998 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07				
	420,579.08	420,579.08	0.00	0.00					
C-00062/0999 EB-448.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN JAR									
	NAVOJOA	NAVOJOA			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	208		100.00	
	368,028.66	368,028.66	0.00	0.00	C-00062/0999 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12				
	337,540.99	337,540.99	0.00	0.00					
C-00062/1000 EB-449.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN JAR									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	181		100.00	
	535,672.00	535,672.00	0.00	0.00	C-00062/1000 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07				
	158,473.14	158,473.14	0.00	0.00					
C-00062/1001 EB-450.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN JAR									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	258		95.37	
	441,287.00	441,287.00	0.00	0.00	C-00062/1001 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07				
	241,460.82	241,460.82	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1002 EB-451.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN SE									
	CABORCA	PLUTARCO ELIAS CALLES	AULA	ALUMNO					
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	717			86.41
	1,183,944.00	1,183,944.00	0.00	0.00	C-00062/1002 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY02				
	724,001.18	724,001.18	0.00	0.00					
C-00062/1003 EB-452.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ES									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	AULA	ALUMNO					
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	472			55.63
	959,997.00	959,997.00	0.00	0.00	C-00062/1003 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07				
	545,917.77	545,917.77	0.00	0.00					
C-00062/1004 EB-453.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN JAR									
	CAJEME	ESPERANZA	AULA	ALUMNO					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	116			100.00
	349,561.18	349,561.18	0.00	0.00	C-00062/1004 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY11				
	313,415.20	313,415.20	0.00	0.00					
C-00062/1005 EB-454.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN ESC									
	NAVOJOA	NAVOJOA	AULA	ALUMNO					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	369			100.00
	328,964.56	328,964.56	0.00	0.00	C-00062/1005 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12				
	327,072.34	327,072.34	0.00	0.00					
C-00062/1006 EB-455.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN ESC									
	NAVOJOA	NAVOJOA	AULA	ALUMNO					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	89			100.00
	332,668.10	332,668.10	0.00	0.00	C-00062/1006 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12				
	304,347.80	304,347.80	0.00	0.00					
C-00062/1007 EB-456.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN ESC									
	NOGALES	MASCAREÑAS	AULA	ALUMNO					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	105			100.00
	348,106.20	348,106.20	0.00	0.00	C-00062/1007 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY03				
	341,263.04	341,263.04	0.00	0.00					
C-00062/1008 EB-457.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN ESC									
	SAN LUIS RIO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA	AULA	ALUMNO					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	105			100.00
	329,511.36	329,511.36	0.00	0.00	C-00062/1008 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY01				
	311,637.66	311,637.66	0.00	0.00					
C-00062/1009 EB-458.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN TEL									
	ETCHOJOA	SAHUARAL	AULA	ALUMNO					
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	201			100.00
	412,649.39	412,649.39	0.00	0.00	C-00062/1009 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12				
	367,479.37	367,479.37	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1010 EB-459.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN TEL									
	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	ALUMNO			100.00
	365,569.57	365,569.57	0.00	0.00	1	12			
	365,568.86	365,568.86	0.00	0.00	C-00062/1010 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12				
C-00062/1011 EB-460.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN JAR									
	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	ALUMNO			100.00
	342,111.74	342,111.74	0.00	0.00	1	143			
	239,573.43	239,573.43	0.00	0.00	C-00062/1011 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY11				
C-00062/1012 EB-461.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN TEL									
	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	ALUMNO			100.00
	350,960.41	350,960.41	0.00	0.00	1	66			
	303,882.20	303,882.20	0.00	0.00	C-00062/1012 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12				
C-00062/1013 EB-462.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN TEL									
	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	ALUMNO			100.00
	362,371.12	362,371.12	0.00	0.00	1	20			
	362,364.58	362,364.58	0.00	0.00	C-00062/1013 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12				
C-00062/1014 EB-463.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN TEL									
	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	ALUMNO			100.00
	315,541.97	315,541.97	0.00	0.00	1	120			
	240,723.44	240,723.44	0.00	0.00	C-00062/1014 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY10				
C-00062/1015 EB-464.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN TEL									
	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	ALUMNO			100.00
	298,614.42	298,614.42	0.00	0.00	1	20			
	298,369.16	298,369.16	0.00	0.00	C-00062/1015 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12				
C-00062/1016 EB-465.- CONSTRUCCION DE TRES AULAS, DIR									
	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	ALUMNO			100.00
	4,007,831.23	4,007,831.23	0.00	0.00	3	180			
	3,551,776.83	3,551,776.83	0.00	0.00	C-00062/1016 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY01				
C-00062/1017 EB-466.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN SEC									
	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	ALUMNO			90.17
	387,710.00	387,710.00	0.00	0.00	1	440			
	187,443.97	187,443.97	0.00	0.00	C-00062/1017 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07				





Gobierno del Estado de Sonora

ETCA-III-14

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1018 EB-467.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN TEL									
	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	ALUMNO		100.00	
	394,754.06	394,754.06	0.00	0.00	1	50			
	356,308.53	356,308.53	0.00	0.00	C-00062/1018 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12				
C-00062/1019 EB-468.- CONSTRUCCION DE UNA AULA Y OBRA									
	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	ALUMNO		100.00	
	352,909.91	352,909.91	0.00	0.00	1	14			
	350,356.23	350,356.23	0.00	0.00	C-00062/1019 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12				
C-00062/1020 EB-469.- CONSTRUCCION DE UNA AULA CON DI									
	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	ALUMNO		100.00	
	474,462.82	474,462.82	0.00	0.00	2	30			
	436,355.66	436,355.66	0.00	0.00	C-00062/1020 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07				
C-00062/1021 EB-470.- CONSTRUCCION DE UNA AULA CON DI									
	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	ALUMNO		100.00	
	385,678.69	385,678.69	0.00	0.00	1	87			
	370,700.84	370,700.84	0.00	0.00	C-00062/1021 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY03				
C-00062/1022 EB-471.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN SEC									
	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	ALUMNO		100.00	
	439,160.52	439,160.52	0.00	0.00	1	502			
	318,599.65	318,599.65	0.00	0.00	C-00062/1022 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12				
C-00062/1023 EB-472.- CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN TE									
	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	ALUMNO		100.00	
	931,913.00	931,913.00	0.00	0.00	2	240			
	827,463.34	827,463.34	0.00	0.00	C-00062/1023 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12				
C-00062/1024 EB-473.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN SEC									
	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	ALUMNO		48.53	
	666,608.00	666,608.00	0.00	0.00	1	664			
	252,608.49	252,608.49	0.00	0.00	C-00062/1024 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07				
C-00062/1025 EB-475.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN SEC									
	0.00	0.00	0.00	0.00	AULA	ALUMNO		100.00	
	459,925.97	459,925.97	0.00	0.00	1	673			
	375,033.76	375,033.76	0.00	0.00	C-00062/1025 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY11				



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1026 EB-476.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN JAR									
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			AULA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	256			
	320,956.75	320,956.75	0.00	0.00	C-00062/1026 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY01				
	310,664.24	310,664.24	0.00	0.00					
C-00062/1027 EB-477.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN JAR									
	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			AULA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	201			
	383,948.07	383,948.07	0.00	0.00	C-00062/1027 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY01				
	374,893.23	374,893.23	0.00	0.00					
C-00062/1028 EB-478.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN JAR									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	41			
	449,032.00	449,032.00	0.00	0.00	C-00062/1028 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07				
	153,479.74	153,479.74	0.00	0.00					
C-00062/1029 EB-479.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN TEL									
	NAVOJOA	RECODO, EL			AULA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	85			
	314,527.00	314,527.00	0.00	0.00	C-00062/1029 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12				
	289,876.16	289,876.16	0.00	0.00					
C-00062/1030 EB-480.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN TEL									
	HUATABAMPO	CARO, EL			AULA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	348,090.43	348,090.43	0.00	0.00	C-00062/1030 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12				
	323,074.87	323,074.87	0.00	0.00					
C-00062/1031 EB-485.- REPARACION DE INSTALACIONES ELE									
	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			AULA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	68			
	16,003.00	16,003.00	0.00	0.00	C-00062/1031 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY01				
	16,002.35	16,002.35	0.00	0.00					
C-00062/1032 EB-486.- REPARACION DE INSTALACIONES ELE									
	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			AULA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	115			
	28,046.00	28,046.00	0.00	0.00	C-00062/1032 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY01				
	28,045.60	28,045.60	0.00	0.00					
C-00062/1033 EB-487.- REPARACION DE INSTALACIONES ELE									
	SAN LUIS RIO COLORADO	LUIS B SANCHEZ			AULA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	419			
	70,931.00	70,931.00	0.00	0.00	C-00062/1033 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY01				
	70,930.47	70,930.47	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1034 EB-488.- REPARACION DE INSTALACIONES ELE									
SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO			AULA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	107			
	11,437.00	11,437.00	0.00	0.00	C-00062/1034 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY01				
	11,436.14	11,436.14	0.00	0.00					
C-00062/1035 EB-489.- REPARACION DE CABLEADO EN JARDI									
SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO			AULA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	117			
	2,815.00	2,815.00	0.00	0.00	C-00062/1035 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY01				
	2,814.16	2,814.16	0.00	0.00					
C-00062/1036 EB-490.- REPARACION DE INSTALACIONES ELE									
SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO			AULA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	321			
	35,236.00	35,236.00	0.00	0.00	C-00062/1036 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY01				
	35,235.49	35,235.49	0.00	0.00					
C-00062/1037 EB-491.- REPARACION DE LUMINARIAS Y CABL									
SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO			AULA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1107			
	6,066.00	6,066.00	0.00	0.00	C-00062/1037 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY01				
	6,065.67	6,065.67	0.00	0.00					
C-00062/1038 EB-492.- REPARACION DE ITERRUPTOR TERMOM									
SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO			AULA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	349			
	11,431.00	11,431.00	0.00	0.00	C-00062/1038 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY01				
	11,430.64	11,430.64	0.00	0.00					
C-00062/1039 EB-493.- INSTALACION DE TABLERO EN JARDI									
SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO			AULA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	57			
	12,843.00	12,843.00	0.00	0.00	C-00062/1039 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY01				
	7,545.42	7,545.42	0.00	0.00					
C-00062/1040 EB-494.- REPARACION DE INSTALACIONES ELE									
SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO			AULA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	340			
	78,406.00	78,406.00	0.00	0.00	C-00062/1040 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY01				
	78,405.35	78,405.35	0.00	0.00					
C-00062/1041 EB-495.- SUSTITUCION DE LOSA DE AULA EST									
CABORCA		HEROICA CABORCA			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	112			
	152,446.00	152,446.00	0.00	0.00	C-00062/1041 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY02				
	152,435.31	152,435.31	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1042 EB-496.- REHABILITACION GENERAL DEL PLAN

CABORCA		HEROICA CABORCA			OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	160		
263,422.00	263,422.00	0.00	0.00	C-00062/1042 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY02			
163,085.98	163,085.98	0.00	0.00				

C-00062/1043 EB-497.- REPARACION ELECTRICA EN JARDIN

HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	212		
2,477.00	2,477.00	0.00	0.00	C-00062/1043 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07			
742.90	742.90	0.00	0.00				

C-00062/1044 EB-498.- REHABILITACION GENERAL DEL PLAN

CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	979		
17,655.00	17,655.00	0.00	0.00	C-00062/1044 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY11			
5,296.47	5,296.47	0.00	0.00				

C-00062/1045 EB-499.- REHABILITACION E BAÑOS EN TELES

CAJEME		LOMA DE GUAMUCHIL			OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	116		
248,199.00	248,199.00	0.00	0.00	C-00062/1045 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY11			
206,598.34	206,598.34	0.00	0.00				

C-00062/1046 EB-501.- CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELE

HERMOSILLO		MESA DEL SERI			OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	101		
473,347.00	473,347.00	0.00	0.00	C-00062/1046 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07			
472,939.01	472,939.01	0.00	0.00				

C-00062/1047 EB-345.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN CAM

HERMOSILLO		HERMOSILLO			AULA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	30		
224,265.94	224,265.94	0.00	0.00	C-00062/1047 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07			
187,315.23	187,315.23	0.00	0.00				

C-00062/1048 EB-360.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN CAM

HERMOSILLO		HERMOSILLO			AULA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	60		
147,060.78	147,060.78	0.00	0.00	C-00062/1048 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07			
111,374.40	111,374.40	0.00	0.00				

C-00062/1049 EB-380.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN CAM

ACONCHI		ACONCHI			AULA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	30		
276,882.63	276,882.63	0.00	0.00	C-00062/1049 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY05			
215,822.38	215,822.38	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1050 EB-410 CONSTRUCCION DE UNA AULA EN CAM 6									
	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)			AULA	ALUMNO			45.13
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	307,105.02	307,105.02	0.00	0.00	C-00062/1050 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07				
	73,457.96	73,457.96	0.00	0.00					
C-00062/1051 EB-412 CONSTRUCCION DE UNA AULA EN CAM 4									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			AULA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	135,183.85	135,183.85	0.00	0.00	C-00062/1051 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY11				
	91,986.32	91,986.32	0.00	0.00					
C-00062/1052 EB-422 CONSTRUCCION DE UNA AULA EN CAM 5									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	92,906.69	92,906.69	0.00	0.00	C-00062/1052 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07				
	39,074.67	39,074.67	0.00	0.00					
C-00062/1053 EB-474.- CONSTRUCCION DE UNA AULA EN CAM									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			AULA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	69			
	514,308.00	514,308.00	0.00	0.00	C-00062/1053 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07				
	211,666.87	211,666.87	0.00	0.00					
C-00062/1054 EB-500.- REHABILITACION ELECTRICA EN CAM									
	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	109			
	52,465.00	52,465.00	0.00	0.00	C-00062/1054 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY01				
	52,464.21	52,464.21	0.00	0.00					
C-00062/1055 ES-016/12.- TERMINACION DE LA REHABILITACION, REDISTRIBUCION Y SISTEMASUBTERRANEO DE LINEAS DE ALIMENTACION Y DISTRIBUCION PRINCIPAL DE LARELECTRICA									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1000			
	2,286,312.50	2,286,312.50	0.00	0.00	C-00062/1055 - 4102100400-2503E31K005N000-612012-125DZ07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/1056 NC2-837.- CONCLUSION DE CONSTRUCCION DEL									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO			70.05
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	1200.000			
	17,462,745.09	17,462,745.09	0.00	0.00	C-00062/1056 - 4102100400-2503E31K005N000-612012-145FW03				
	8,933,100.56	8,933,100.56	0.00	0.00					
C-00062/1057 J.N. ADELINA ENCINAS EZRRE									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	300			
	172,770.00	172,770.00	0.00	0.00	C-00062/1057 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07				
	147,221.40	147,221.40	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto										
		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %			
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros						

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1058 J.N. U ILI SEWA

NAVOJOA	ETCHOHUAQUILLA	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	50	
161,930.00	161,930.00	C-00062/1058 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12		
48,578.76	48,578.76			

C-00062/1059 J.N. NVA CREACCION FRACC ROMANZA

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	60	
123,803.00	123,803.00	C-00062/1059 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07		
123,802.73	123,802.73			

C-00062/1060 J.N. MARTHA PATRICIA LOPEZ ALCANTAR

NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	ALUMNO	11.21
0.00	0.00	1	143	
465,950.00	465,950.00	C-00062/1060 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY03		
139,784.72	139,784.72			

C-00062/1061 J.N. FRANCISCO GABILONDO SOLER

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	83	
298,800.00	298,800.00	C-00062/1061 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY11		
233,382.67	233,382.67			

C-00062/1062 J.N. HELIO CARLOS AGANZA MORENO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	225	
352,621.00	352,621.00	C-00062/1062 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07		
352,314.54	352,314.54			

C-00062/1063 E.P. JOSE MARIA MORELOS

NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	117	
87,301.00	87,301.00	C-00062/1063 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12		
26,190.04	26,190.04			

C-00062/1064 E.P. PROFA. ROSAURA RIVERA DE LOPEZ

SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	120	
28,304.00	28,304.00	C-00062/1064 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY01		
28,303.14	28,303.14			

C-00062/1065 E.P. MIGUEL HIDALGO

ETCHOJOA	BACOBAMPO	OBRA	ALUMNO	50.05
0.00	0.00	1	90	
237,143.00	237,143.00	C-00062/1065 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12		
71,142.70	71,142.70			



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1066 E.P. ABELARDO L. RODRIGUEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
ETCHOJOA	BACOBAMPO	1	488	46.63
0.00	0.00			
89,250.00	89,250.00			
55,316.55	55,316.55			

C-00062/1066 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12

C-00062/1067 E.P. AGUILUCHOS DEL PACIFICO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NAVOJOA	RANCHO CAMARGO	1	66	0.00
0.00	0.00			
249,820.00	249,820.00			
74,945.91	74,945.91			

C-00062/1067 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12

C-00062/1068 E.P. EL NIGROMANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NAVOJOA	RANCHO DEL PADRE	1	48	100.00
0.00	0.00			
26,428.00	26,428.00			
7,928.14	7,928.14			

C-00062/1068 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12

C-00062/1069 E.P. SOLIDARIDAD

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	394	100.00
0.00	0.00			
6,773.00	6,773.00			
6,772.46	6,772.46			

C-00062/1069 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY01

C-00062/1070 E.P. LORENZO CHAN BE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	349	100.00
0.00	0.00			
145,282.00	145,282.00			
115,734.70	115,734.70			

C-00062/1070 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY01

C-00062/1071 E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
BENITO JUAREZ	JECOPACO	1	132	0.00
0.00	0.00			
11,203.00	11,203.00			
3,360.60	3,360.60			

C-00062/1071 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12

C-00062/1072 E.P. JOSE MARIA MORELOS

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
ETCHOJOA	VILLA TRES CRUCES	1	115	22.83
0.00	0.00			
365,089.00	365,089.00			
109,526.60	109,526.60			

C-00062/1072 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12

C-00062/1073 E.P. 16 DE SEPTIEMBRE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
ETCHOJOA	CAURARAJAQUI (SOTO)	1	52	73.86
0.00	0.00			
64,953.00	64,953.00			
19,485.85	19,485.85			

C-00062/1073 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1074 E.P. PROFRA, RAFAELA L. RODRIGUEZ

NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	209	100.00
65,442.00	65,442.00			
19,632.58	19,632.58			

C-00062/1074 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12

C-00062/1075 E.P. PLUTARCO ELIAS CALLES

NAVOJOA	PUEBLO MAYO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	61	100.00
130,319.00	130,319.00			
92,387.11	92,387.11			

C-00062/1075 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12

C-00062/1076 E.P. ALICIA MUÑOZ ROMERO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	515	100.00
782,246.00	782,246.00			
438,794.71	438,794.71			

C-00062/1076 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07

C-00062/1077 E.P. FILOMENO MATA

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	624	100.00
681,492.00	681,492.00			
681,490.80	681,490.80			

C-00062/1077 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY01

C-00062/1078 E.P. NARCISO MENDOZA

NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	237	100.00
613,449.00	613,449.00			
613,251.43	613,251.43			

C-00062/1078 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12

C-00062/1079 E.P. MEXICO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	437	100.00
318,950.00	318,950.00			
314,034.30	314,034.30			

C-00062/1079 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07

C-00062/1080 E.P. RICARDO FLORES MAGON

NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	327	0.00
93,833.00	93,833.00			
28,149.81	28,149.81			

C-00062/1080 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY03

C-00062/1081 E.P. CLUB DE LEONES 5

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	344	100.00
21,714.00	21,714.00			
21,689.47	21,689.47			

C-00062/1081 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07





Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1082 E.P. IGNACIO HERNANDEZ

CANANEA		CANANEA			OBRA	ALUMNO	
	0.00		0.00	0.00	1	170	0.00
	561,446.00		561,446.00	0.00			
	168,433.53		168,433.53	0.00			

C-00062/1082 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY04

C-00062/1083 E.P. JUSTO SIERRA

CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	ALUMNO	
	0.00		0.00	0.00	1	204	100.00
	810,632.00		810,632.00	0.00			
	729,431.20		729,431.20	0.00			

C-00062/1083 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY11

C-00062/1084 ESC. SEC. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA

SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	ALUMNO	
	0.00		0.00	0.00	1	1109	100.00
	82,921.00		82,921.00	0.00			
	68,944.72		68,944.72	0.00			

C-00062/1084 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY01

C-00062/1085 ESC. SEC. TECNICA 65, EUFROSINA PITSAKIS RUIZ

CAJEME		COLONIA ALLENDE (EL DIECIOCHO)			OBRA	ALUMNO	
	0.00		0.00	0.00	1	182	83.51
	1,714,636.00		1,714,636.00	0.00			
	1,500,273.68		1,500,273.68	0.00			

C-00062/1085 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY11

C-00062/1086 CAM 10

SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	ALUMNO	
	0.00		0.00	0.00	1	386	100.00
	30,272.00		30,272.00	0.00			
	29,754.22		29,754.22	0.00			

C-00062/1086 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY01

C-00062/1088 J.N. MARTHA BRACHO TORRES

HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	
	0.00		0.00	0.00	1	80	0.00
	864,487.00		864,487.00	0.00			
	0.00		0.00	0.00			

C-00062/1088 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1089 J.N. PRIMERO DE MAYO

SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	ALUMNO	
	0.00		0.00	0.00	1	156	100.00
	986,301.00		986,301.00	0.00			
	697,569.11		697,569.11	0.00			

C-00062/1089 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1090 J.N. ARCO IRIS

HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	
	0.00		0.00	0.00	1	221	100.00
	2,082,418.00		2,082,418.00	0.00			
	1,914,234.48		1,914,234.48	0.00			

C-00062/1090 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1091 J.N. 21 DE ABRIL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	208	0.00
0.00	0.00			
1,867,098.00	1,867,098.00			
0.00	0.00			

C-00062/1091 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1092 J.N. BLANCA AZUCENA ESQUER TORRES

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	115	0.00
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
77,879.62	77,879.62			

C-00062/1092 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1093 J.N. LUIS BRAILE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	97	39.30
0.00	0.00			
262,289.00	262,289.00			
77,990.85	77,990.85			

C-00062/1093 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1094 J.N. HERBERT SPENCER

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	202	49.09
0.00	0.00			
262,289.00	262,289.00			
77,990.85	77,990.85			

C-00062/1094 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1095 J.N. PROFA. BEATRIZ ORDONEZ ACUÑA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	183	51.58
0.00	0.00			
262,289.00	262,289.00			
77,990.85	77,990.85			

C-00062/1095 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1096 J.N. EDUARDO W VILLA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	104	51.43
0.00	0.00			
262,289.00	262,289.00			
77,990.85	77,990.85			

C-00062/1096 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1097 J.N. PRIMERO DE MAYO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	156	100.00
0.00	0.00			
272,334.00	272,334.00			
247,655.35	247,655.35			

C-00062/1097 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1098 J.N. CONCEPCION AGUIRRE GALVEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SANTA ANA	SANTA ANA	1	84	59.40
0.00	0.00			
273,373.00	273,373.00			
120,832.95	120,832.95			

C-00062/1098 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1099 TELESECUNDARIA 57

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	194	34.88
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
77,848.20	77,848.20			

C-00062/1099 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1100 J.N. 24 DE FEBRERO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	68	100.00
0.00	0.00			
272,334.00	272,334.00			
257,250.57	257,250.57			

C-00062/1100 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1101 J.N. PARAISO INFANTIL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CABORCA	HEROICA CABORCA	1	77	100.00
0.00	0.00			
272,721.00	272,721.00			
249,957.45	249,957.45			

C-00062/1101 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1102 J.N. TLANEXTLI

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	149	100.00
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
222,992.08	222,992.08			

C-00062/1102 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1103 J.N. AMY AMELIA RESENDEZ TORREZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	135	100.00
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
222,279.97	222,279.97			

C-00062/1103 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1104 J.N. ALICIA CANO CANO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	163	100.00
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
223,416.93	223,416.93			

C-00062/1104 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1105 J.N. ANTON MAKARENKO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	154	100.00
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
221,624.06	221,624.06			

C-00062/1105 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1106 J.N. CARMEN RAMOS DEL RIO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	178	100.00
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
221,974.08	221,974.08			

C-00062/1106 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1107 J.N. DESERET

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	109	100.00
-----	-----			
259,601.00	259,601.00			
-----	-----			
224,069.73	224,069.73			

C-00062/1107 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1108 J.N. ESTEFANIA CASTAÑEDA NUÑEZ

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	257	100.00
-----	-----			
259,601.00	259,601.00			
-----	-----			
224,866.81	224,866.81			

C-00062/1108 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1109 J.N. EVA MONTEVERDE DE QUIROGA

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	218	100.00
-----	-----			
259,601.00	259,601.00			
-----	-----			
222,167.61	222,167.61			

C-00062/1109 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1110 J.N. EVANGELINA VAZQUEZ DE MORALES

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	149	23.01
-----	-----			
259,601.00	259,601.00			
-----	-----			
76,146.51	76,146.51			

C-00062/1110 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1111 J.N. GANDHI

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	119	100.00
-----	-----			
259,601.00	259,601.00			
-----	-----			
218,632.57	218,632.57			

C-00062/1111 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1112 J.N. JOSE SOSA CHAVEZ

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	113	100.00
-----	-----			
259,601.00	259,601.00			
-----	-----			
223,376.91	223,376.91			

C-00062/1112 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1113 J.N. TIERRA Y LIBERTAD

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	258	100.00
-----	-----			
259,601.00	259,601.00			
-----	-----			
256,397.07	256,397.07			

C-00062/1113 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1114 J.N. MARIA LUISA REAL DUARTE

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	166	100.00
-----	-----			
259,601.00	259,601.00			
-----	-----			
223,958.32	223,958.32			

C-00062/1114 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1115 J.N. TRINIDAD ALEGRIA MEZA									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	167		100.00	
	259,601.00	259,601.00	0.00	0.00	C-00062/1115 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	77,879.62	77,879.62	0.00	0.00					
C-00062/1116 J.N. GUSTAVO E CAMPA									
	HUATABAMPO	YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS)			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	82		100.00	
	273,091.00	273,091.00	0.00	0.00	C-00062/1116 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
	142,104.33	142,104.33	0.00	0.00					
C-00062/1117 J.N. AUGUSTO FEDERICO FROBEL									
	IMURIS	IMURIS			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	76		100.00	
	273,373.00	273,373.00	0.00	0.00	C-00062/1117 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	123,156.30	123,156.30	0.00	0.00					
C-00062/1118 J.N. 16 DE SEPTIEMBRE									
	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	127		96.36	
	273,373.00	273,373.00	0.00	0.00	C-00062/1118 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	116,861.57	116,861.57	0.00	0.00					
C-00062/1119 J.N. SONOTL									
	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	97		97.35	
	273,373.00	273,373.00	0.00	0.00	C-00062/1119 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	116,916.10	116,916.10	0.00	0.00					
C-00062/1120 J.N. ROSA AGAZZI									
	CABORCA	HEROICA CABORCA			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	129		100.00	
	272,721.00	272,721.00	0.00	0.00	C-00062/1120 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002				
	250,037.21	250,037.21	0.00	0.00					
C-00062/1121 J.N. VERONICA CASTILLO JAIME									
	CABORCA	HEROICA CABORCA			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	128		100.00	
	272,721.00	272,721.00	0.00	0.00	C-00062/1121 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002				
	248,627.13	248,627.13	0.00	0.00					
C-00062/1122 J.N. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	228		100.00	
	272,668.00	272,668.00	0.00	0.00	C-00062/1122 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	113,172.01	113,172.01	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros			Av. Físico %	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1123 J.N. MARIANO MATAMOROS								
	NOGALES	HEROICA NOGALES				OBRA	ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	147		
	272,668.00	272,668.00	0.00	0.00	C-00062/1123 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003			
	110,430.10	110,430.10	0.00	0.00				
C-00062/1124 J.N. MARIA DE MAEZTU								
	BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)				OBRA	ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	108		
	272,982.00	272,982.00	0.00	0.00	C-00062/1124 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012			
	168,032.56	168,032.56	0.00	0.00				
C-00062/1125 J.N. LAZARO CARDENAS								
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)				OBRA	ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	69		
	262,289.00	262,289.00	0.00	0.00	C-00062/1125 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011			
	261,315.78	261,315.78	0.00	0.00				
C-00062/1126 J.N. SEBASTIAN LERDO DE TEJADA								
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)				OBRA	ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	139		
	262,289.00	262,289.00	0.00	0.00	C-00062/1126 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011			
	144,460.00	144,460.00	0.00	0.00				
C-00062/1127 J.N. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA								
	CAJEME	ESPERANZA				OBRA	ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	245		
	265,148.00	265,148.00	0.00	0.00	C-00062/1127 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011			
	231,971.17	231,971.17	0.00	0.00				
C-00062/1128 J.N. ALEJANDRINA VASQUEZ SOLANO								
	CAJEME	ESPERANZA				OBRA	ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	216		
	268,999.16	268,999.16	0.00	0.00	C-00062/1128 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011			
	238,253.74	238,253.74	0.00	0.00				
C-00062/1129 J.N. JOSEFINA RAMOS DEL RIO								
	EMPALME	EMPALME				OBRA	ALUMNO	91.06
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	118		
	263,271.00	263,271.00	0.00	0.00	C-00062/1129 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010			
	221,258.36	221,258.36	0.00	0.00				
C-00062/1130 J.N. ANTONIO MACHADO								
	EMPALME	EMPALME				OBRA	ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	65		
	263,271.00	263,271.00	0.00	0.00	C-00062/1130 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010			
	78,981.05	78,981.05	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1131 J.N. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI

CAJEME	ESPERANZA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	4	156	39.35
263,003.00	263,003.00	C-00062/1131 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011		
77,990.85	77,990.85			

C-00062/1132 J.N. JOSEFINA SORRIA LARREA

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	200	100.00
259,601.00	259,601.00	C-00062/1132 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
76,146.51	76,146.51			

C-00062/1133 J.N. MANUEL MORENO ESTRELLA

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	190	100.00
259,601.00	259,601.00	C-00062/1133 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
211,209.30	211,209.30			

C-00062/1134 J.N. MARIA HEREDIA DURON

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	184	100.00
259,601.00	259,601.00	C-00062/1134 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
214,531.57	214,531.57			

C-00062/1135 J.N. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	88	100.00
259,601.00	259,601.00	C-00062/1135 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
76,146.51	76,146.51			

C-00062/1136 J.N. NUEVA CREACION ROMANZA RESIDENCIAL

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	49	100.00
259,601.00	259,601.00	C-00062/1136 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
227,496.46	227,496.46			

C-00062/1137 J.N. NUEVA CREACION, URBI VILLA DEL PRADO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	137	100.00
259,601.00	259,601.00	C-00062/1137 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
206,421.19	206,421.19			

C-00062/1138 J.N. PORFIRIO PARRA

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	120	100.00
259,601.00	259,601.00	C-00062/1138 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
95,512.96	95,512.96			



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1139 J.N. ROBERT OWEN

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	159	100.00
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
226,120.78	226,120.78			

C-00062/1139 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1140 J.N. RODOLFO CAMPODONICO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	124	89.84
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
213,591.26	213,591.26			

C-00062/1140 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1141 J.N. JUAN DE LA BARRERA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
NAVOJOA	NAVOJOA	1	105	100.00
0.00	0.00			
270,316.00	270,316.00			
241,634.49	241,634.49			

C-00062/1141 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1142 J.N. 12 DE OCTUBRE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	78	17.03
0.00	0.00			
272,668.00	272,668.00			
81,642.90	81,642.90			

C-00062/1142 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1143 J.N. ALAMOS

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	256	4.43
0.00	0.00			
272,668.00	272,668.00			
81,642.90	81,642.90			

C-00062/1143 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1144 J.N. CATALINA L. DE SALCIDO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
URES	URES	1	90	100.00
0.00	0.00			
353,066.00	353,066.00			
251,281.44	251,281.44			

C-00062/1144 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005

C-00062/1145 J.N. EDUARDO CLAPAREDE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
EMPALME	EMPALME	1	123	90.10
0.00	0.00			
263,271.00	263,271.00			
221,269.43	221,269.43			

C-00062/1145 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1146 J.N. MI PATRIAS ES PRIMERO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico
EMPALME	MI PATRIA ES PRIMERO	1	63	92.71
0.00	0.00			
263,271.00	263,271.00			
231,150.69	231,150.69			

C-00062/1146 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010





Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1147 J.N. DIANA LAURA DE COLOSIO

EMPALME	EMPALME		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	87	90.85
263,271.00	263,271.00	0.00	C-00062/1147 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010		
220,149.83	220,149.83	0.00			

C-00062/1148 J.N. CARMEN REYNA DE LEON

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	126	0.24
275,769.00	275,769.00	0.00	C-00062/1148 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001		
82,573.20	82,573.20	0.00			

C-00062/1149 J.N. JULIO VERNE

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	105	100.00
263,271.00	263,271.00	0.00	C-00062/1149 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010		
78,981.05	78,981.05	0.00			

C-00062/1150 J.N. PROFRA. I ADELA MCPHERSON DUARTE

HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	160	1.62
259,601.00	259,601.00	0.00	C-00062/1150 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
77,880.22	77,880.22	0.00			

C-00062/1151 J.N. NETZAHUALCOYOTL

HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	141	0.00
259,601.00	259,601.00	0.00	C-00062/1151 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
77,880.22	77,880.22	0.00			

C-00062/1152 J.N. RAFAEL MENESES ORTIZ

HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	125	0.01
259,601.00	259,601.00	0.00	C-00062/1152 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
77,880.22	77,880.22	0.00			

C-00062/1153 E.P. REVOLUCION

ETCHOJOA	MAVEJAQUI		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	58	100.00
271,046.00	271,046.00	0.00	C-00062/1153 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12		
81,313.71	81,313.71	0.00			

C-00062/1154 J.N. MARIA BORQUEZ

CAJEME	PUEBLO YAQUI		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	191	100.00
270,180.00	270,180.00	0.00	C-00062/1154 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011		
269,917.00	269,917.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	No. Obra - Cve. Programática	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1155 J.N. AGUSTIN ITURBIDE

CAJEME	QUECHEHUECA	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	82	
619,265.00	619,265.00			
533,909.92	533,909.92			

C-00062/1155 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1156 J.N. ADELA PAZ CORDOVA

BAVIACORA	BAVIACORA	OBRA	ALUMNO	0.00
0.00	0.00	1	37	
261,026.00	261,026.00			
78,307.20	78,307.20			

C-00062/1156 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005

C-00062/1157 J.N. BELEM M. DE GANDARA

ACONCHI	ACONCHI	OBRA	ALUMNO	0.00
0.00	0.00	1	56	
261,026.00	261,026.00			
78,307.20	78,307.20			

C-00062/1157 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005

C-00062/1158 J.N. NETZAHUALCOYOTL

URES	GUADALUPE	OBRA	ALUMNO	1.77
0.00	0.00	1	20	
260,313.00	260,313.00			
78,093.74	78,093.74			

C-00062/1158 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005

C-00062/1159 J.N. ADELINA LOPEZ FELIX

BANAMICHI	BANAMICHI	OBRA	ALUMNO	30.00
0.00	0.00	1	93	
261,026.00	261,026.00			
78,307.20	78,307.20			

C-00062/1159 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005

C-00062/1160 J.N. MERCEDES FELIX

HUEPAC	HUEPAC	OBRA	ALUMNO	30.00
0.00	0.00	1	32	
261,026.00	261,026.00			
78,307.20	78,307.20			

C-00062/1160 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005

C-00062/1161 J.N. FEDERICO FROEBEL

CAJEME	MARTE R. GOMEZ	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	137	
608,219.00	608,219.00			
507,533.05	507,533.05			

C-00062/1161 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1162 J.N. MARIA ACEDO DE MADRID

SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	215	
76,969.00	76,969.00			
72,136.63	72,136.63			

C-00062/1162 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	No. Obra - Cve. Programática	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1163 J.N. CARLOS PERRAULT									
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	128			30.00
	263,271.00	263,271.00	0.00	0.00	C-00062/1163 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010				
	78,476.39	78,476.39	0.00	0.00					
C-00062/1164 J.N. MARGARITA MAZA DE JUAREZ									
	BAVIACORA	BAVIACORA			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	43			94.95
	261,026.00	261,026.00	0.00	0.00	C-00062/1164 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005				
	121,563.92	121,563.92	0.00	0.00					
C-00062/1165 J.N. CATALINA L. SALCIDO									
	URES	URES			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	90			98.86
	260,313.00	260,313.00	0.00	0.00	C-00062/1165 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005				
	78,036.17	78,036.17	0.00	0.00					
C-00062/1166 J.N. YOREME									
	IMURIS	IMURIS			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	67			100.00
	273,373.00	273,373.00	0.00	0.00	C-00062/1166 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	139,320.47	139,320.47	0.00	0.00					
C-00062/1167 J.N. NUEVA CREACION LOS JANOS									
	IMURIS	JANOS, LOS			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	24			100.00
	273,373.00	273,373.00	0.00	0.00	C-00062/1167 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	127,174.98	127,174.98	0.00	0.00					
C-00062/1168 J.N. PRIMAVERA									
	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	169			91.37
	273,373.00	273,373.00	0.00	0.00	C-00062/1168 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	116,917.42	116,917.42	0.00	0.00					
C-00062/1169 J.N. TERNURA									
	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	144			68.17
	273,373.00	273,373.00	0.00	0.00	C-00062/1169 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	233,613.15	233,613.15	0.00	0.00					
C-00062/1170 J.N. ROSAURA ZAPATA									
	ALAMOS	ALAMOS			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	71			100.00
	272,661.00	272,661.00	0.00	0.00	C-00062/1170 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
	81,798.06	81,798.06	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1171 J.N. ALFONSO ORTIZ TIRADO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
ALAMOS	ALAMOS	1	83	100.00
0.00	0.00			
272,661.00	272,661.00			
81,798.06	81,798.06			

C-00062/1171 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1172 J.N. EDELMIRA MENDEZ MENDEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
ALTAR	ALTAR	1	92	0.00
0.00	0.00			
273,373.00	273,373.00			
81,745.08	81,745.08			

C-00062/1172 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1173 J.N. CRI-CRI

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
ALTAR	OTRA BANDA, LA (COLONIA ORTIZ)	1	40	0.00
0.00	0.00			
273,373.00	273,373.00			
81,745.08	81,745.08			

C-00062/1173 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1174 J.N. LIRIOS DEL DESIERTO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
ALTAR	16 DE SEPTIEMBRE	1	26	35.32
0.00	0.00			
273,373.00	273,373.00			
81,745.08	81,745.08			

C-00062/1174 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1175 J.N. ESTHELA MENDEZ MIRANDA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
ALTAR	ALTAR	1	91	0.00
0.00	0.00			
273,373.00	273,373.00			
81,745.08	81,745.08			

C-00062/1175 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1176 J.N. ALEGRIA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CABORCA	HEROICA CABORCA	1	87	92.34
0.00	0.00			
272,721.00	272,721.00			
137,770.95	137,770.95			

C-00062/1176 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1177 J.N. MARIANO ABASOLO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CABORCA	HEROICA CABORCA	1	123	93.22
0.00	0.00			
272,721.00	272,721.00			
135,093.57	135,093.57			

C-00062/1177 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1178 J.N. ELVIRA CONTRERAS MENDEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CABORCA	HEROICA CABORCA	1	80	39.76
0.00	0.00			
272,721.00	272,721.00			
81,745.08	81,745.08			

C-00062/1178 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1179 J.N. MIS JUGUETITOS

CABORCA	ULTIMO ESFUERZO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	29	0.00
272,721.00	272,721.00			
81,745.08	81,745.08			

C-00062/1179 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1180 J.N. ARNULFO SANTIAGO HERNANDEZ

CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	232	32.54
272,721.00	272,721.00			
81,745.08	81,745.08			

C-00062/1180 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1181 ED-1738 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACE

CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	157	37.71
272,721.00	272,721.00			
142,594.39	142,594.39			

C-00062/1181 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1182 J.N. RAYMUNDO MARQUEZ LEON

CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	58	40.68
272,721.00	272,721.00			
136,768.15	136,768.15			

C-00062/1182 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1183 J.N. NC PALMA DORADA

CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	103	34.55
272,721.00	272,721.00			
81,745.08	81,745.08			

C-00062/1183 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1184 J.N. 24 DE FEBRERO

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	81	100.00
188,685.00	188,685.00			
158,192.98	158,192.98			

C-00062/1184 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1185 J.N. OVIDIO DECLORY

BACUM	SAN JOSE DE BACUM	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	123	58.87
1,022,045.00	1,022,045.00			
649,808.36	649,808.36			

C-00062/1185 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1186 J.N. JUAN AMOS COMENIO

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	47	100.00
537,790.00	537,790.00			
505,512.55	505,512.55			

C-00062/1186 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011



Gobierno del Estado de Sonora

ETCA-III-14

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1187 J.N. IGNACIO MARISCAL

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	101	
631,049.00	631,049.00	C-00062/1187 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011		
530,172.34	530,172.34			

C-00062/1188 J.N. ARISTOTELES

CANANEA	CANANEA	OBRA	ALUMNO	71.23
0.00	0.00	1	97	
273,610.00	273,610.00	C-00062/1188 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004		
111,452.00	111,452.00			

C-00062/1189 J.N. ESPERANZA

CANANEA	CANANEA	OBRA	ALUMNO	33.07
0.00	0.00	1	103	
273,610.00	273,610.00	C-00062/1189 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004		
114,755.75	114,755.75			

C-00062/1190 J.N. VALLE DEL COBRE

CANANEA	CANANEA	OBRA	ALUMNO	38.48
0.00	0.00	1	147	
273,610.00	273,610.00	C-00062/1190 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004		
119,159.01	119,159.01			

C-00062/1191 J.N. DESPERTAR

CANANEA	CANANEA	OBRA	ALUMNO	37.81
0.00	0.00	1	187	
273,610.00	273,610.00	C-00062/1191 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004		
120,984.73	120,984.73			

C-00062/1192 J.N. CARLOS DARWIN

CANANEA	CANANEA	OBRA	ALUMNO	39.74
0.00	0.00	1	44	
273,610.00	273,610.00	C-00062/1192 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004		
78,748.68	78,748.68			

C-00062/1193 J.N. LIBERTAD

PITIQUITO	PUERTO LIBERTAD	OBRA	ALUMNO	0.00
0.00	0.00	1	116	
273,373.00	273,373.00	C-00062/1193 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002		
81,745.08	81,745.08			

C-00062/1194 J.N. ANTONIO OZUNA BETANCOURT

PITIQUITO	PITIQUITO	OBRA	ALUMNO	22.52
0.00	0.00	1	60	
273,373.00	273,373.00	C-00062/1194 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002		
81,745.08	81,745.08			



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1195 J.N. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA

PITIQUITO		PITIQUITO		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	121	0.00
273,373.00	273,373.00	0.00	0.00	C-00062/1195 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002		
81,745.08	81,745.08	0.00	0.00			

C-00062/1196 J.N. AMANECER

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES		SONOITA		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	136	100.00
274,841.00	274,841.00	0.00	0.00	C-00062/1196 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001		
249,189.93	249,189.93	0.00	0.00			

C-00062/1197 J.N. ELVIRA FIGUEROA MARTINEZ

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES		SONOITA		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	86	100.00
274,841.00	274,841.00	0.00	0.00	C-00062/1197 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001		
250,734.86	250,734.86	0.00	0.00			

C-00062/1198 J.N. ENRIQUETA MONTIJO

PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	193	100.00
273,915.00	273,915.00	0.00	0.00	C-00062/1198 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001		
257,073.56	257,073.56	0.00	0.00			

C-00062/1199 J.N. DOMITILA CONCEPCION ROJO RUIZ

PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	129	100.00
273,915.00	273,915.00	0.00	0.00	C-00062/1199 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001		
258,913.37	258,913.37	0.00	0.00			

C-00062/1200 J.N. NUEVA CREACION

PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	81	100.00
273,915.00	273,915.00	0.00	0.00	C-00062/1200 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001		
255,594.12	255,594.12	0.00	0.00			

C-00062/1201 J.N. MANUEL AZUETA

PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	207	100.00
273,915.00	273,915.00	0.00	0.00	C-00062/1201 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001		
252,853.65	252,853.65	0.00	0.00			

C-00062/1202 J.N. NUEVA CREACION

SAN IGNACIO RIO MUERTO		SAN IGNACIO RIO MUERTO		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	21	0.00
263,717.00	263,717.00	0.00	0.00	C-00062/1202 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010		
127,950.02	127,950.02	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto										
		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %			
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros						

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1203 J.N. MARTIRES DE SAN IGNACIO RIO MUERTO

SAN IGNACIO RIO MUERTO		SAN IGNACIO RIO MUERTO			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	106	0.00
263,717.00	263,717.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1203 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010		
125,632.19	125,632.19	0.00	0.00	0.00			

C-00062/1204 USAER 243

ALAMOS		ALAMOS			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	34	100.00
272,661.00	272,661.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1204 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		
81,798.06	81,798.06	0.00	0.00	0.00			

C-00062/1205 J.N. ANITA CORDOVA CORDOVA

NACO		NACO			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	96	9.71
274,918.00	274,918.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1205 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004		
78,748.68	78,748.68	0.00	0.00	0.00			

C-00062/1206 J.N. MANUEL AVILA CAMACHO

NOGALES		HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	88	20.43
272,668.00	272,668.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1206 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003		
81,578.62	81,578.62	0.00	0.00	0.00			

C-00062/1207 J.N. IM JIABSIUSI

NOGALES		HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	74	30.00
272,668.00	272,668.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1207 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003		
81,578.62	81,578.62	0.00	0.00	0.00			

C-00062/1208 J.N. GPE. MA. DE LOS ANGELES STRAFFON

NOGALES		HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	149	31.75
272,668.00	272,668.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1208 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003		
81,578.62	81,578.62	0.00	0.00	0.00			

C-00062/1209 J.N. SONORA

NOGALES		HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	139	36.91
272,668.00	272,668.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1209 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003		
81,578.62	81,578.62	0.00	0.00	0.00			

C-00062/1210 J.N. MARTHA AMALIA STRAFFON MANZANO

NOGALES		HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	130	35.33
272,668.00	272,668.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1210 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003		
81,578.62	81,578.62	0.00	0.00	0.00			





Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1211 J.N. RODOLFO MONROY RIVERA

NOGALES		HEROICA NOGALES		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	267	30.37
272,668.00	272,668.00	0.00	0.00	C-00062/1211 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003		
81,578.62	81,578.62	0.00	0.00			

C-00062/1212 J.N. LOURDES CECILIA BERNAL SALAZAR

NOGALES		HEROICA NOGALES		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	138	31.55
272,668.00	272,668.00	0.00	0.00	C-00062/1212 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003		
81,578.62	81,578.62	0.00	0.00			

C-00062/1213 J.N. MA. GPE. JULIETA DOMINGUEZ Y PEREZ LARA

NOGALES		HEROICA NOGALES		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	65	0.00
272,668.00	272,668.00	0.00	0.00	C-00062/1213 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003		
81,578.62	81,578.62	0.00	0.00			

C-00062/1214 J.N. NC, FCO. JAVIER TADEI TADEI

NOGALES		HEROICA NOGALES		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	103	26.85
272,668.00	272,668.00	0.00	0.00	C-00062/1214 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003		
81,578.62	81,578.62	0.00	0.00			

C-00062/1215 J.N. MEXICO

SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	119	100.00
272,334.00	272,334.00	0.00	0.00	C-00062/1215 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001		
254,015.37	254,015.37	0.00	0.00			

C-00062/1216 J.N. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	150	100.00
272,334.00	272,334.00	0.00	0.00	C-00062/1216 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001		
252,539.19	252,539.19	0.00	0.00			

C-00062/1217 J.N. ALBORADA

SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	180	100.00
272,334.00	272,334.00	0.00	0.00	C-00062/1217 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001		
251,473.42	251,473.42	0.00	0.00			

C-00062/1218 J.N. ENRIQUE C. REBSAMEN

SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	115	100.00
272,334.00	272,334.00	0.00	0.00	C-00062/1218 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001		
244,282.75	244,282.75	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1219 J.N. 18 DE MARZO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	145	100.00
0.00	0.00			
272,334.00	272,334.00			
245,182.83	245,182.83			

C-00062/1219 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1220 J.N. 30 DE ABRIL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	62	100.00
0.00	0.00			
272,334.00	272,334.00			
232,550.55	232,550.55			

C-00062/1220 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1221 J.N. ABELARDO L. RODRIGUEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	100	100.00
0.00	0.00			
272,334.00	272,334.00			
254,184.53	254,184.53			

C-00062/1221 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1222 J.N. SAHUARIPA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAHUARIPA	SAHUARIPA	1	25	4.83
0.00	0.00			
263,717.00	263,717.00			
78,893.64	78,893.64			

C-00062/1222 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A009

C-00062/1223 J.N. OSTIMURI

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAHUARIPA	SAHUARIPA	1	50	100.00
0.00	0.00			
263,717.00	263,717.00			
78,893.64	78,893.64			

C-00062/1223 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A009

C-00062/1224 J.N. MARIA R. MENESES

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAHUARIPA	SAHUARIPA	1	62	0.00
0.00	0.00			
263,717.00	263,717.00			
78,893.64	78,893.64			

C-00062/1224 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A009

C-00062/1225 J.N. MARIA LOURDES RUIZ LOPEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN FELIPE DE JESUS	SAN FELIPE DE JESUS	1	24	45.02
0.00	0.00			
261,026.00	261,026.00			
137,872.57	137,872.57			

C-00062/1225 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005

C-00062/1226 J.N. MARTHA AMALIA STRAFFON MANZANO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	130	66.42
0.00	0.00			
853,143.00	853,143.00			
242,102.42	242,102.42			

C-00062/1226 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1227 J.N. LORETO ENCINAS DE AVILES

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	212	100.00
0.00	0.00			
826,386.00	826,386.00			
825,281.56	825,281.56			

C-00062/1227 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1228 J.N. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1	115	100.00
0.00	0.00			
263,271.00	263,271.00			
228,181.63	228,181.63			

C-00062/1228 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1229 J.N. PLATON

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	196	100.00
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
236,173.67	236,173.67			

C-00062/1229 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1230 J.N. JOSEFINA PADILLA DE JIMENEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	202	100.00
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
84,091.84	84,091.84			

C-00062/1230 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1231 J.N. MARIA ELENA CHANES

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	210	100.00
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
239,671.64	239,671.64			

C-00062/1231 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1232 J.N. NC, COL. SOLIDARIDAD

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	25	32.98
0.00	0.00			
272,668.00	272,668.00			
81,578.62	81,578.62			

C-00062/1232 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1233 J.N. NC, EL REPRESO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	34	24.71
0.00	0.00			
272,668.00	272,668.00			
81,578.62	81,578.62			

C-00062/1233 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1234 J.N. SONOYDAG

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA	1	97	100.00
0.00	0.00			
274,841.00	274,841.00			
250,832.37	250,832.37			

C-00062/1234 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto										
		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %			
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros						

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1235 J.N. CAMARA JUNIOR

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	146	100.00
0.00	0.00			
272,334.00	272,334.00			
254,747.51	254,747.51			

C-00062/1235 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1236 J.N. TAMAULIPAS

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	117	100.00
0.00	0.00			
272,334.00	272,334.00			
245,186.93	245,186.93			

C-00062/1236 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1237 J.N. 21 DE MARZO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SANTA ANA	SANTA ANA	1	117	8.74
0.00	0.00			
273,373.00	273,373.00			
82,011.63	82,011.63			

C-00062/1237 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1238 J.N. WALT DISNEY

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NAVOJOA	SAN IGNACIO	1	120	100.00
0.00	0.00			
271,237.00	271,237.00			
81,370.88	81,370.88			

C-00062/1238 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1239 J.N. NUEVA CREACION

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	253	100.00
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
96,371.77	96,371.77			

C-00062/1239 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1240 J.N. EMIALANA DE ZUBELDIA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	101	100.00
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
235,946.13	235,946.13			

C-00062/1240 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1241 J.N. LEY 57

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	170	100.00
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
152,437.51	152,437.51			

C-00062/1241 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1242 J.N. JUAN ESCUTIA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
ALTAR	ALTAR	1	131	0.00
0.00	0.00			
273,373.00	273,373.00			
81,745.08	81,745.08			

C-00062/1242 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002



Gobierno del Estado de Sonora

ETCA-III-14

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1243 J.N. RAMON LOPEZ VELARDE

BACUM	BACUM		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	100	100.00
264,280.00	264,280.00	0.00	C-00062/1243 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010		
224,485.80	224,485.80	0.00			

C-00062/1244 J.N. NUEVA CREACION

BACUM	BACUM		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	76	67.95
264,280.00	264,280.00	0.00	C-00062/1244 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010		
125,137.05	125,137.05	0.00			

C-00062/1245 J.N. U-ILI-JAQUI

BENITO JUAREZ	PAREDON COLORADO (PAREDON VIEJO)		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	101	47.34
272,982.00	272,982.00	0.00	C-00062/1245 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		
132,878.32	132,878.32	0.00			

C-00062/1246 J.N. LA BALSA

BENITO JUAREZ	PAREDONCITO		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	62	47.34
272,982.00	272,982.00	0.00	C-00062/1246 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		
133,102.95	133,102.95	0.00			

C-00062/1247 J.N. NUEVA CREACION

BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	126	47.34
272,982.00	272,982.00	0.00	C-00062/1247 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		
132,809.63	132,809.63	0.00			

C-00062/1248 J.N. FRANCISCO MARQUEZ

BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	56	47.34
272,982.00	272,982.00	0.00	C-00062/1248 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		
132,824.88	132,824.88	0.00			

C-00062/1249 J.N. BATEVITO

BENITO JUAREZ	BATEVITO (COLONIA IRRIGACION)		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	18	47.34
272,982.00	272,982.00	0.00	C-00062/1249 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		
123,230.55	123,230.55	0.00			

C-00062/1250 J.N. PORVENIR

BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	52	19.22
260,313.00	260,313.00	0.00	C-00062/1250 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003		
78,093.65	78,093.65	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1251 J.N. BENJAMIN HILL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	1	90	15.31
0.00	0.00			
260,313.00	260,313.00			
78,093.65	78,093.65			

C-00062/1251 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1252 J.N. ARI

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	1	45	17.04
0.00	0.00			
260,313.00	260,313.00			
78,093.65	78,093.65			

C-00062/1252 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1253 J.N. JOSEFINA ROMO DE HUERTA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NACO	NACO	1	128	14.12
0.00	0.00			
274,918.00	274,918.00			
78,748.68	78,748.68			

C-00062/1253 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004

C-00062/1254 ED-2139.- REHABILITACION GENERAL DEL PLA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CABORCA	HEROICA CABORCA	1	156	100.00
0.00	0.00			
128,613.25	128,613.25			
60,577.66	60,577.66			

C-00062/1254 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1255 J.N. MERCEDES FELIX

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HUEPAC	HUEPAC	1	32	0.00
0.00	0.00			
1,748,411.00	1,748,411.00			
0.00	0.00			

C-00062/1255 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005

C-00062/1256 J.N. CATALINA L. SALCIDO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
URES	URES	1	90	0.00
0.00	0.00			
114,529.00	114,529.00			
33,458.01	33,458.01			

C-00062/1256 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005

C-00062/1257 J.N. GOBERNADOR JESUS VALENZUELA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
BACUM	LOMA DE BACUM	1	78	100.00
0.00	0.00			
197,894.00	197,894.00			
182,472.36	182,472.36			

C-00062/1257 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1258 J.N. FERNANDO MONTES DE OCA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
ALAMOS	ALAMOS	1	135	92.47
0.00	0.00			
490,111.00	490,111.00			
360,636.02	360,636.02			

C-00062/1258 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012



Gobierno del Estado de Sonora

ETCA-III-14

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	No. Obra - Cve. Programática	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1259 J.N. VILLA JUAREZ

BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	131	
274,653.00	274,653.00			
234,835.44	234,835.44			

C-00062/1259 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1260 J.N. ROSALIA MORENO DUARTE

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	132	
259,601.00	259,601.00			
209,851.26	209,851.26			

C-00062/1260 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1261 J.N. CARMELITA ESQUER

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	100	
259,601.00	259,601.00			
245,203.07	245,203.07			

C-00062/1261 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1262 J.N. JOHN LOCKE

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	106	
259,601.00	259,601.00			
233,056.62	233,056.62			

C-00062/1262 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1263 J.N. AGUSTIN MELGAR

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	0.00
0.00	0.00	1	240	
227,236.00	227,236.00			
0.00	0.00			

C-00062/1263 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1264 J.N. AMELIA GAMEZ ORTIZ

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	0.00
0.00	0.00	1	169	
316,553.00	316,553.00			
0.00	0.00			

C-00062/1264 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1265 J.N. GUSTAVO ADOLFO BECKER

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	155	
178,335.00	178,335.00			
132,921.75	132,921.75			

C-00062/1265 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1266 J.N. ALEJANDRINA VASQUEZ SOLANO

CAJEME	ESPERANZA	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	216	
478,964.00	478,964.00			
265,583.82	265,583.82			

C-00062/1266 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1267 J.N. PATRIA

SANTA ANA	SANTA ANA	OBRA	ALUMNO	68.55
0.00	0.00	1	55	
273,373.00	273,373.00	C-00062/1267 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003		
82,011.63	82,011.63			

C-00062/1268 ED-092.- REHABILITACION GENERAL DEL PLAN

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	73	
4,034.33	4,034.33	C-00062/1268 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011		
0.00	0.00			

C-00062/1269 E.P. BENITO JUAREZ

CAJEME	FRANCISCO VILLA	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	157	
214,476.00	214,476.00	C-00062/1269 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY11		
143,035.87	143,035.87			

C-00062/1270 E.P. MARTIRES DE CANANEA 1906

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	84.97
0.00	0.00	1	469	
956,847.00	956,847.00	C-00062/1270 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
761,919.62	761,919.62			

C-00062/1271 E.P. CLUB CAMARA JUNIOR

NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	330	
1,264,660.00	1,264,660.00	C-00062/1271 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		
1,063,402.91	1,063,402.91			

C-00062/1272 E.P. GENERAL LAZARO CARDENAS

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	ALUMNO	17.70
0.00	0.00	1	486	
1,280,954.00	1,280,954.00	C-00062/1272 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010		
484,531.88	484,531.88			

C-00062/1273 E.P. EMILIANO ZAPATA

GUAYMAS	SANTA CLARA	OBRA	ALUMNO	21.01
0.00	0.00	1	166	
1,285,981.00	1,285,981.00	C-00062/1273 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010		
512,159.06	512,159.06			

C-00062/1274 E.P. BENITO JUAREZ

HUASABAS	HUASABAS	OBRA	ALUMNO	46.08
0.00	0.00	1	245	
1,223,388.00	1,223,388.00	C-00062/1274 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A006		
567,203.66	567,203.66			





Gobierno del Estado de Sonora

ETCA-III-14

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			Av. Físico %
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1275 E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ

HUATABAMPO		HUATABAMPO		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	610	20.23
1,264,771.00	1,264,771.00	0.00	0.00	C-00062/1275 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		
379,405.07	379,405.07	0.00	0.00			

C-00062/1276 SEC. GENERAL ALVARO OBREGON

GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	324	17.22
1,277,047.00	1,277,047.00	0.00	0.00	C-00062/1276 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010		
435,269.14	435,269.14	0.00	0.00			

C-00062/1277 E.P. PORFIRO BUITIMEA

GUAYMAS		VICAM (SWICHT)		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	191	100.00
1,476,954.00	1,476,954.00	0.00	0.00	C-00062/1277 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010		
614,970.90	614,970.90	0.00	0.00			

C-00062/1278 E.P. GENERAL IGNACIO ZARAGOZA

NACO		NACO		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	629	0.00
1,538,915.00	1,538,915.00	0.00	0.00	C-00062/1278 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004		
449,995.04	449,995.04	0.00	0.00			

C-00062/1279 E.P. LIC. LUIS ENCINAS

CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	872	0.00
1,839,377.00	1,839,377.00	0.00	0.00	C-00062/1279 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011		
546,050.84	546,050.84	0.00	0.00			

C-00062/1280 E.P. BENITO JUAREZ

BENITO JUAREZ		VILLA JUAREZ (IRRIGACION)		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	228	100.00
2,111,572.00	2,111,572.00	0.00	0.00	C-00062/1280 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		
1,919,393.95	1,919,393.95	0.00	0.00			

C-00062/1281 E.P. BENITO JUAREZ

BACERAC		BACERAC		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	124	40.61
2,114,639.00	2,114,639.00	0.00	0.00	C-00062/1281 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A006		
634,193.07	634,193.07	0.00	0.00			

C-00062/1282 E.P. IGANCIO ZARAGOZA

YECORA		YECORA		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	377	100.00
1,228,584.00	1,228,584.00	0.00	0.00	C-00062/1282 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A009		
683,268.81	683,268.81	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1283 E.P. JUAN G. CABRAL

SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	571	
1,390,931.00	1,390,931.00			
1,004,831.98	1,004,831.98			

C-00062/1283 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1284 E.P. CLUB DE LEONES

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	370	
1,509,231.00	1,509,231.00			
1,388,076.37	1,388,076.37			

C-00062/1284 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1285 E.P. HERIBERTO R. SILVA

SAN LUIS RIO COLORADO	LUIS B SANCHEZ	OBRA	ALUMNO	0.00
0.00	0.00	1	419	
2,110,342.00	2,110,342.00			
0.00	0.00			

C-00062/1285 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1286 E.P. FRANCISCO CELAYA VINDIOLA

SAN LUIS RIO COLORADO	NUEVO MICHOACAN Y RIITO	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	170	
2,110,342.00	2,110,342.00			
1,988,447.16	1,988,447.16			

C-00062/1286 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1287 E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA

SAN LUIS RIO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	617	
2,266,133.00	2,266,133.00			
1,640,744.00	1,640,744.00			

C-00062/1287 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1288 E.P. HEROES DE CHAPULTEPEC

CAJEME	ESTACION CORRAL	OBRA	ALUMNO	97.14
0.00	0.00	1	194	
1,494,195.00	1,494,195.00			
1,188,257.42	1,188,257.42			

C-00062/1288 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1289 E.P. PROFA. DELIA LEY DE XEBILLE

NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	ALUMNO	95.04
0.00	0.00	1	448	
2,409,878.00	2,409,878.00			
1,873,422.76	1,873,422.76			

C-00062/1289 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1290 E.P. NUEVA CREACION

SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	352	
2,378,126.00	2,378,126.00			
902,398.54	902,398.54			

C-00062/1290 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1291 E.P. NICOLAS BRAVO		GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			OBRA	ALUMNO	60.35
	0.00		0.00	0.00	0.00	1	475	
	1,482,090.00		1,482,090.00	0.00	0.00	C-00062/1291 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010		
	832,633.58		832,633.58	0.00	0.00			
C-00062/1292 E.P. MIGUEL HIDALGO		HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	100.00
	0.00		0.00	0.00	0.00	1	366	
	1,259,409.00		1,259,409.00	0.00	0.00	C-00062/1292 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
	377,134.73		377,134.73	0.00	0.00			
C-00062/1293 E.P. HORACIO SOBARZO		MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO			OBRA	ALUMNO	91.80
	0.00		0.00	0.00	0.00	1	493	
	1,634,329.00		1,634,329.00	0.00	0.00	C-00062/1293 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003		
	1,138,682.62		1,138,682.62	0.00	0.00			
C-00062/1294 E.P. JAIME LEONEL ORTIGOZA		HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	80.61
	0.00		0.00	0.00	0.00	1	442	
	1,379,441.00		1,379,441.00	0.00	0.00	C-00062/1294 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
	906,400.26		906,400.26	0.00	0.00			
C-00062/1295 E.P. MELCHOR OCAMPO		CABORCA	HEROICA CABORCA			OBRA	ALUMNO	100.00
	0.00		0.00	0.00	0.00	1	403	
	1,582,937.00		1,582,937.00	0.00	0.00	C-00062/1295 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002		
	1,427,761.27		1,427,761.27	0.00	0.00			
C-00062/1296 E.P. FRANCISCO ENRIQUEZ AMAYA		SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	ALUMNO	0.00
	0.00		0.00	0.00	0.00	1	399	
	995,522.00		995,522.00	0.00	0.00	C-00062/1296 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001		
	0.00		0.00	0.00	0.00			
C-00062/1297 E.P. CPTN. GABRIEL ZAPAJIZA		GUAYMAS	HUIRIBIS			OBRA	ALUMNO	0.00
	0.00		0.00	0.00	0.00	1	42	
	38,837.00		38,837.00	0.00	0.00	C-00062/1297 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010		
	11,052.74		11,052.74	0.00	0.00			
C-00062/1298 E.P. IGNACIO ALLENDE		GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			OBRA	ALUMNO	100.00
	0.00		0.00	0.00	0.00	1	130	
	136,912.00		136,912.00	0.00	0.00	C-00062/1298 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010		
	105,685.40		105,685.40	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1299 E.P. GRAL. LAZARO CARDENAS

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	521	100.00
-----	-----			
1,221,176.00	1,221,176.00			
-----	-----			
1,083,259.15	1,083,259.15			

C-00062/1299 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1300 E.P. GRAL. IGNACIO MORI

GUAYMAS	PITAHAYA (BELEM)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	30	89.21
-----	-----			
1,865,933.00	1,865,933.00			
-----	-----			
837,571.17	837,571.17			

C-00062/1300 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1301 E.P. PROFA. MA DE LOS ANGELES C DE VALDEZ

NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	364	0.00
-----	-----			
2,272,047.00	2,272,047.00			
-----	-----			
675,007.46	675,007.46			

C-00062/1301 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1302 E.P. EJERCITO MEXICANO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	599	100.00
-----	-----			
1,298,311.00	1,298,311.00			
-----	-----			
1,072,658.47	1,072,658.47			

C-00062/1302 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1303 E.P. HERIBERTO AJA

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	640	91.83
-----	-----			
2,366,939.00	2,366,939.00			
-----	-----			
2,100,296.77	2,100,296.77			

C-00062/1303 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1304 E.P. JOSE MA MORELOS

HUATABAMPO	POZO DULCE	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	186	10.36
-----	-----			
2,806,264.00	2,806,264.00			
-----	-----			
840,584.94	840,584.94			

C-00062/1304 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1305 E.P. MARIANO AZUELA

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	367	100.00
-----	-----			
3,901,891.00	3,901,891.00			
-----	-----			
3,855,800.05	3,855,800.05			

C-00062/1305 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1306 E.P. FORD 97

HERMOSILLO	POCITOS, LOS	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	66	49.62
-----	-----			
261,026.00	261,026.00			
-----	-----			
114,837.16	114,837.16			

C-00062/1306 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1307 E.P. TIERRA Y LIBERTAD

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	228	51.14
262,289.00	262,289.00	C-00062/1307 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011		
77,990.85	77,990.85			

C-00062/1308 E.P. NUEVA CREACION

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	420	35.12
262,289.00	262,289.00	C-00062/1308 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011		
77,990.85	77,990.85			

C-00062/1309 E.P. RUFFO E VITELA

CAJEME	ESPERANZA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	494	38.57
263,003.00	263,003.00	C-00062/1309 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011		
77,990.85	77,990.85			

C-00062/1310 E.P. PROFA. DELIA LEY DE XEBILLE

NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	431	100.00
272,668.00	272,668.00	C-00062/1310 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003		
102,005.91	102,005.91			

C-00062/1311 E.P. GENERAL FRANCISCO VILLA

HUATABAMPO	BABURO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	56	100.00
273,090.00	273,090.00	C-00062/1311 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		
104,812.55	104,812.55			

C-00062/1312 E.P. RICARDO FLORES MAGON

HUATABAMPO	PARRAS, LAS	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	106	100.00
273,090.00	273,090.00	C-00062/1312 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		
104,659.74	104,659.74			

C-00062/1313 E.P. AQUILES SERDAN

HERMOSILLO	SAN ENRIQUE	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	127	37.72
261,026.00	261,026.00	C-00062/1313 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
137,871.82	137,871.82			

C-00062/1314 E.P. ADOLFO DE LA HUERTA

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	449	0.00
259,601.00	259,601.00	C-00062/1314 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
77,849.26	77,849.26			



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1315 ED-1002 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACE

NAVOJOA	ROSALES	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	155	
193,561.08	193,561.08	C-00062/1315 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		
182,641.37	182,641.37			

C-00062/1316 E.P. LAZARO MERCADO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	51.37
0.00	0.00	1	145	
259,601.00	259,601.00	C-00062/1316 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
77,848.20	77,848.20			

C-00062/1317 E.P. TRIBU PAPAGO

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	QUITOVAC	OBRA	ALUMNO	1.06
0.00	0.00	1	41	
275,769.00	275,769.00	C-00062/1317 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001		
81,796.66	81,796.66			

C-00062/1318 E.P. ADOLFO DE LA HUERTA

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	174	
263,271.00	263,271.00	C-00062/1318 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010		
224,470.52	224,470.52			

C-00062/1319 E.P. CAPITAN JUAN BANTEA

GUAYMAS	VICAM (SWICHT)	OBRA	ALUMNO	93.36
0.00	0.00	1	91	
265,294.00	265,294.00	C-00062/1319 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010		
211,826.94	211,826.94			

C-00062/1320 E.P. FLORENTINO LOPEZ CERVANTES

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	298	
263,271.00	263,271.00	C-00062/1320 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010		
201,466.58	201,466.58			

C-00062/1321 E.P. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON

GUAYMAS	SAHUARAL	OBRA	ALUMNO	94.96
0.00	0.00	1	63	
265,294.00	265,294.00	C-00062/1321 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010		
212,571.92	212,571.92			

C-00062/1322 E.P. GENERAL ALVARO OBREGON

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	ALUMNO	60.89
0.00	0.00	1	324	
263,271.00	263,271.00	C-00062/1322 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010		
110,094.08	110,094.08			



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1323 E.P. ADELINA ANGULO DE ARECHIGA

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	230	83.89
-----	-----			
263,271.00	263,271.00			
-----	-----			
77,985.37	77,985.37			

C-00062/1323 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1324 E.P. FRANCISCO VILLA

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	289	77.39
-----	-----			
263,271.00	263,271.00			
-----	-----			
202,830.55	202,830.55			

C-00062/1324 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1325 E.P. HEROES DEL 13 DE JULIO

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	158	100.00
-----	-----			
263,271.00	263,271.00			
-----	-----			
200,944.74	200,944.74			

C-00062/1325 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1326 E.P. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	310	100.00
-----	-----			
263,271.00	263,271.00			
-----	-----			
224,147.50	224,147.50			

C-00062/1326 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1327 E.P. LUIS G DAVILA

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	373	85.20
-----	-----			
263,271.00	263,271.00			
-----	-----			
181,049.45	181,049.45			

C-00062/1327 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1328 E.P. MA. JESUS MAYTORENA DE FOURCADE

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	319	100.00
-----	-----			
263,271.00	263,271.00			
-----	-----			
96,619.33	96,619.33			

C-00062/1328 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1329 E.P. MARIA DEL CARMEN TORRES GALLEGO

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	289	100.00
-----	-----			
263,271.00	263,271.00			
-----	-----			
209,586.87	209,586.87			

C-00062/1329 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1330 E.P. PROFA. MA JESUS ESCOBAR IBARRA

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	123	100.00
-----	-----			
441,112.00	441,112.00			
-----	-----			
116,265.38	116,265.38			

C-00062/1330 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1331 E.P. GENERAL JOSE AMARILLAS									
	GUAYMAS	POTAM			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	154	94.82		
	-----	-----	-----	-----	C-00062/1331 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010				
	265,294.00	265,294.00	0.00	0.00					
	-----	-----	-----	-----					
	213,100.38	213,100.38	0.00	0.00					
C-00062/1332 E.P. LEONA VICARIO									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	305	100.00		
	-----	-----	-----	-----	C-00062/1332 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	259,601.00	259,601.00	0.00	0.00					
	-----	-----	-----	-----					
	77,879.62	77,879.62	0.00	0.00					
C-00062/1333 E.P. 19 DE ABRIL									
	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	328	49.90		
	-----	-----	-----	-----	C-00062/1333 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	261,026.00	261,026.00	0.00	0.00					
	-----	-----	-----	-----					
	114,692.08	114,692.08	0.00	0.00					
C-00062/1334 E.P. VICENTE GUERRERO									
	HERMOSILLO	TASAJAL			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	146	0.00		
	-----	-----	-----	-----	C-00062/1334 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	435,355.00	435,355.00	0.00	0.00					
	-----	-----	-----	-----					
	130,602.69	130,602.69	0.00	0.00					
C-00062/1335 E.P. CLUB DE LEONES NUM 3									
	HERMOSILLO	MINEROS DE PILARES			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	83	35.34		
	-----	-----	-----	-----	C-00062/1335 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	261,026.00	261,026.00	0.00	0.00					
	-----	-----	-----	-----					
	78,307.19	78,307.19	0.00	0.00					
C-00062/1336 E.P. JUAN BOURJAC									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	173	69.94		
	-----	-----	-----	-----	C-00062/1336 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	259,601.00	259,601.00	0.00	0.00					
	-----	-----	-----	-----					
	77,879.62	77,879.62	0.00	0.00					
C-00062/1337 E.P. FORD 96									
	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	150	49.62		
	-----	-----	-----	-----	C-00062/1337 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	261,026.00	261,026.00	0.00	0.00					
	-----	-----	-----	-----					
	133,227.53	133,227.53	0.00	0.00					
C-00062/1338 E.P. MELCHOR OCAMPO									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	336	48.89		
	-----	-----	-----	-----	C-00062/1338 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	259,601.00	259,601.00	0.00	0.00					
	-----	-----	-----	-----					
	77,879.62	77,879.62	0.00	0.00					





Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1339 E.P. INDEPENDENCIA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	VICTORIA, LA	1	177	0.03
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
77,874.47	77,874.47			

C-00062/1339 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1340 E.P. AQUILES SERDAN

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
BACUM	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	1	140	100.00
0.00	0.00			
264,280.00	264,280.00			
139,566.92	139,566.92			

C-00062/1340 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1341 E.P. SOR JUANA INES DE LA CRUZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	627	58.89
0.00	0.00			
641,552.00	641,552.00			
234,795.37	234,795.37			

C-00062/1341 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1342 E.P. ELVIRA LIZARRAGA VALENZUELA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
PITTIQUITO	PITTIQUITO	1	141	0.00
0.00	0.00			
273,373.00	273,373.00			
81,854.40	81,854.40			

C-00062/1342 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1343 E.P. HERMANOS FLORES MAGON

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	237	38.00
0.00	0.00			
262,289.00	262,289.00			
77,990.85	77,990.85			

C-00062/1343 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1344 E.P. JESUS GARCIA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
EMPALME	EMPALME	1	403	4.31
0.00	0.00			
263,271.00	263,271.00			
77,990.85	77,990.85			

C-00062/1344 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1345 E.P. CUITLAHUAC

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
EMPALME	JUAN RODRIGUEZ	1	78	0.00
0.00	0.00			
265,294.00	265,294.00			
77,990.85	77,990.85			

C-00062/1345 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1346 E.P. 20 DE NOVIEMBRE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
EMPALME	EMPALME	1	204	15.28
0.00	0.00			
263,271.00	263,271.00			
77,990.85	77,990.85			

C-00062/1346 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	No. Obra - Cve. Programática	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1347 E.P. JUAN MALDONADO GUAGUETCHIA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
EMPALME	EMPALME	1	175	26.87
0.00	0.00			
263,271.00	263,271.00			
77,990.85	77,990.85			

C-00062/1347 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1348 E.P. MARIA CARO OLIVA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
EMPALME	EMPALME	1	221	21.64
0.00	0.00			
263,271.00	263,271.00			
78,981.05	78,981.05			

C-00062/1348 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1349 E.P. MARIO SILVA CORTES

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
EMPALME	EMPALME	1	252	20.22
0.00	0.00			
263,271.00	263,271.00			
77,990.85	77,990.85			

C-00062/1349 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1350 E.P. JESUS GARCIA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HUATABAMPO	VENUSTIANO CARRANZA	1	105	34.09
0.00	0.00			
273,091.00	273,091.00			
100,545.36	100,545.36			

C-00062/1350 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1351 E.P. PROF. ALVARO OBREGON

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HUATABAMPO	YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS)	1	225	100.00
0.00	0.00			
273,091.00	273,091.00			
142,734.27	142,734.27			

C-00062/1351 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1352 E.P. IGNACIO SOTO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HUATABAMPO	HUATABAMPO	1	162	100.00
0.00	0.00			
271,161.00	271,161.00			
140,888.43	140,888.43			

C-00062/1352 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1353 E.P. BRAULIO RODRIGUEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
IMURIS	CERRO BLANCO	1	119	100.00
0.00	0.00			
274,024.00	274,024.00			
81,501.31	81,501.31			

C-00062/1353 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1354 E.P. OTHON ALMADA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
MAGDALENA	SAN IGNACIO	1	110	93.71
0.00	0.00			
274,024.00	274,024.00			
115,712.75	115,712.75			

C-00062/1354 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1355 E.P. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	1	179	94.47
0.00	0.00			
273,373.00	273,373.00			
116,878.28	116,878.28			

C-00062/1355 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1356 E.P. 6 DE ABRIL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CABORCA	HEROICA CABORCA	1	639	100.00
0.00	0.00			
272,721.00	272,721.00			
248,499.97	248,499.97			

C-00062/1356 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1357 E.P. JUAN FRANCISCO JAVIER

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CABORCA	HEROICA CABORCA	1	537	100.00
0.00	0.00			
272,721.00	272,721.00			
247,944.62	247,944.62			

C-00062/1357 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1358 E.P. CUAUHEMOC

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CABORCA	HEROICA CABORCA	1	363	100.00
0.00	0.00			
272,721.00	272,721.00			
250,865.32	250,865.32			

C-00062/1358 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1359 E.P. CENTRO ESCOLAR TALAMANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NAVOJOA	NAVOJOA	1	546	0.00
0.00	0.00			
272,721.00	272,721.00			
81,235.55	81,235.55			

C-00062/1359 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1360 E.P. J. ALBERTO GONZALEZ VILLEGAS

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	278	2.00
0.00	0.00			
272,668.00	272,668.00			
81,501.31	81,501.31			

C-00062/1360 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1361 E.P. JOSE DE JESUS FLORES VALVERDE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	338	7.34
0.00	0.00			
272,668.00	272,668.00			
81,501.31	81,501.31			

C-00062/1361 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1362 E.P. MARIA DOLORES FERNANDEZ TORRES

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	174	30.00
0.00	0.00			
272,668.00	272,668.00			
90,018.55	90,018.55			

C-00062/1362 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto										
		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %			
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros						

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1363 E.P. VICENTA OCARANZA NUM. 1

NOGALES		HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	240		
235,059.00	235,059.00	0.00	0.00	C-00062/1363 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003			
70,517.62	70,517.62	0.00	0.00				

C-00062/1364 E.P. VENTURA G. TENA

PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO			OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	330		
273,915.00	273,915.00	0.00	0.00	C-00062/1364 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001			
158,599.92	158,599.92	0.00	0.00				

C-00062/1365 E.P. CLUB ACTIVO 20 30

PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO			OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	239		
273,915.00	273,915.00	0.00	0.00	C-00062/1365 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001			
257,891.50	257,891.50	0.00	0.00				

C-00062/1366 E.P. FERNANDO A PAREDES

SAHUARIPA		SAHUARIPA			OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	158		
263,717.00	263,717.00	0.00	0.00	C-00062/1366 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A009			
171,477.91	171,477.91	0.00	0.00				

C-00062/1367 E.P. JESUS GARCIA

SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	162		
272,334.00	272,334.00	0.00	0.00	C-00062/1367 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001			
249,536.22	249,536.22	0.00	0.00				

C-00062/1368 E.P. JOSE VASCONCELOS

CAJEME		ESPERANZA			OBRA	ALUMNO	13.04
0.00	0.00	0.00	0.00	1	342		
263,003.00	263,003.00	0.00	0.00	C-00062/1368 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011			
77,990.85	77,990.85	0.00	0.00				

C-00062/1369 E.P. JOSEFINA VDA DE GALVEZ NUM 1

CAJEME		PUEBLO YAQUI			OBRA	ALUMNO	38.88
0.00	0.00	0.00	0.00	1	376		
265,148.00	265,148.00	0.00	0.00	C-00062/1369 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011			
77,990.85	77,990.85	0.00	0.00				

C-00062/1370 E.P. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS

HERMOSILLO		CHOYUDO			OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1	62		
261,026.00	261,026.00	0.00	0.00	C-00062/1370 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007			
221,810.40	221,810.40	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1371 E.P. ANGELA MACIAS MARTINEZ

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	295	
259,601.00	259,601.00	C-00062/1371 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
219,475.69	219,475.69			

C-00062/1372 E.P. BENEMERITO DE LAS AMERICAS

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	104	
259,601.00	259,601.00	C-00062/1372 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
223,532.67	223,532.67			

C-00062/1373 E.P. ELISA W DE BERAUD

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	139	
259,601.00	259,601.00	C-00062/1373 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
207,936.44	207,936.44			

C-00062/1374 E.P. ENRIQUE QUIJADA

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	187	
259,601.00	259,601.00	C-00062/1374 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
221,304.99	221,304.99			

C-00062/1375 E.P. NUEVA CREACION, COL. REAL DEL CARMEN

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	93.58
0.00	0.00	1	263	
259,601.00	259,601.00	C-00062/1375 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
207,533.29	207,533.29			

C-00062/1376 E.P. PROF. MANUEL MIRAZO NAVARRETE

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	504	
259,601.00	259,601.00	C-00062/1376 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
222,370.09	222,370.09			

C-00062/1377 E.P. SOR JUANA INES DE LA CRUZ

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	259	
259,601.00	259,601.00	C-00062/1377 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
215,298.99	215,298.99			

C-00062/1378 E.P. RITHA MEDINA JACQUES

HUATABAMPO	HUATABAMPO	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	178	
271,161.00	271,161.00	C-00062/1378 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		
139,462.67	139,462.67			



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1379 E.P. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO

NAVOJOA	RECODO, EL	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	143	0.00
274,729.00	274,729.00			
81,235.57	81,235.57			

C-00062/1379 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1380 E.P. BENITO JUAREZ

NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	147	0.00
271,237.00	271,237.00			
81,235.57	81,235.57			

C-00062/1380 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1381 E.P. CLUB 20 30

NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	206	0.00
271,237.00	271,237.00			
81,235.57	81,235.57			

C-00062/1381 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1382 E.P. HEROES DE NACZOARI

NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	242	0.00
271,237.00	271,237.00			
81,235.57	81,235.57			

C-00062/1382 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1383 E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	128	0.00
271,237.00	271,237.00			
77,990.85	77,990.85			

C-00062/1383 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1384 E.P. JUAN ESCUTIA

NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	391	18.86
271,237.00	271,237.00			
77,990.85	77,990.85			

C-00062/1384 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1385 E.P. LEONA VICARIO

NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	124	30.00
271,237.00	271,237.00			
77,990.85	77,990.85			

C-00062/1385 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1386 E.P. LORETO ENCINAS DE AVILES

NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	131	30.00
271,237.00	271,237.00			
77,990.85	77,990.85			

C-00062/1386 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1387 E.P. PROFA. RAFAELA RODRIGUEZ									
	NAVOJOA	NAVOJOA				OBRA	ALUMNO		0.00
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	209		
	271,237.00	271,237.00		0.00	0.00	C-00062/1387 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012			
	81,235.57	81,235.57		0.00	0.00				
C-00062/1388 E.P. GENERAL LAZARO CARDENAS NUM. 1									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				OBRA	ALUMNO		100.00
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	162		
	259,601.00	259,601.00		0.00	0.00	C-00062/1388 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007			
	223,689.33	223,689.33		0.00	0.00				
C-00062/1389 E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ									
	NOGALES	HEROICA NOGALES				OBRA	ALUMNO		100.00
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	324		
	272,668.00	272,668.00		0.00	0.00	C-00062/1389 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003			
	110,830.68	110,830.68		0.00	0.00				
C-00062/1390 E.P. MIGUEL JAIME BUITIMEA									
	SAN IGNACIO RIO MUERTO	BAHIA DE LOBOS				OBRA	ALUMNO		30.00
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	105		
	265,148.00	265,148.00		0.00	0.00	C-00062/1390 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010			
	78,585.65	78,585.65		0.00	0.00				
C-00062/1391 E.P. AMADO NERVO									
	BACUM	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)				OBRA	ALUMNO		100.00
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	146		
	264,280.00	264,280.00		0.00	0.00	C-00062/1391 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010			
	145,254.00	145,254.00		0.00	0.00				
C-00062/1392 E.P. RICARDO FLORES MAGON									
	CAJEME	VICENTE GUERRERO (EL PORTON)				OBRA	ALUMNO		100.00
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	144		
	265,148.00	265,148.00		0.00	0.00	C-00062/1392 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011			
	152,883.26	152,883.26		0.00	0.00				
C-00062/1393 E.P. BENEMERITO DE LAS AMERICAS									
	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA				OBRA	ALUMNO		0.00
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	267		
	274,024.00	274,024.00		0.00	0.00	C-00062/1393 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005			
	82,206.60	82,206.60		0.00	0.00				
C-00062/1394 E.P. 21 AGOSTO DE 1944									
	URES	SAN PEDRO				OBRA	ALUMNO		11.52
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	124		
	261,026.00	261,026.00		0.00	0.00	C-00062/1394 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005			
	78,307.20	78,307.20		0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1395 E.P. HEROES DE CHAPULTEPEC

BENITO JUAREZ		AGUA BLANCA			OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	100	
274,729.00	274,729.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1395 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		
143,671.27	143,671.27	0.00	0.00	0.00			

C-00062/1396 E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

BENITO JUAREZ		VILLA JUAREZ (IRRIGACION)			OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	264	
274,729.00	274,729.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1396 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		
144,541.57	144,541.57	0.00	0.00	0.00			

C-00062/1397 E.P. CLUB 20 30

CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	243	
262,289.00	262,289.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1397 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011		
141,517.88	141,517.88	0.00	0.00	0.00			

C-00062/1398 E.P. OBREGON NO. 50

CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	194	
262,289.00	262,289.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1398 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011		
147,347.16	147,347.16	0.00	0.00	0.00			

C-00062/1399 E.P. JOSE MARIA MAYTORENA TAPIA

CAJEME		ESPERANZA			OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	345	
263,003.00	263,003.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1399 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011		
144,802.70	144,802.70	0.00	0.00	0.00			

C-00062/1400 E.P. ESCUADRON 201

NAVOJOA		GUADALUPE			OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	216	
101,296.00	101,296.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1400 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12		
30,388.69	30,388.69	0.00	0.00	0.00			

C-00062/1401 E.P. GRAL. FAUSTO TOPETE

HUATABAMPO		HUATABAMPO			OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	383	
271,161.00	271,161.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1401 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		
240,948.41	240,948.41	0.00	0.00	0.00			

C-00062/1402 E.P. JESUS GARCIA CORONA

HUATABAMPO		HUATABAMPO			OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	194	
271,161.00	271,161.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1402 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		
245,254.53	245,254.53	0.00	0.00	0.00			





Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1403 E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HUATABAMPO	HUATABAMPO	1	393	100.00
0.00	0.00			
271,161.00	271,161.00			
245,157.27	245,157.27			

C-00062/1403 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1404 E.P. ESCUADRON 201

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CABORCA	HEROICA CABORCA	1	166	10.21
0.00	0.00			
272,721.00	272,721.00			
81,809.70	81,809.70			

C-00062/1404 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1405 E.P. FLORENCIA R DE MUNGUIA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CABORCA	HEROICA CABORCA	1	349	9.57
0.00	0.00			
272,721.00	272,721.00			
81,809.70	81,809.70			

C-00062/1405 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1406 E.P. JOSEFA FIGUEROA COMADURAN VDA DE ORO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CABORCA	HEROICA CABORCA	1	399	0.07
0.00	0.00			
272,721.00	272,721.00			
81,809.70	81,809.70			

C-00062/1406 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1407 E.P. UNIDAD FORD 10

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CABORCA	HEROICA CABORCA	1	294	0.00
0.00	0.00			
272,721.00	272,721.00			
81,809.70	81,809.70			

C-00062/1407 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1408 E.P. JUSTO SIERRA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NAVOJOA	DATIL, EL	1	57	100.00
0.00	0.00			
274,729.00	274,729.00			
235,081.08	235,081.08			

C-00062/1408 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1409 E.P. PROF. GUSTAVO RIVRA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	310	100.00
0.00	0.00			
873,356.00	873,356.00			
676,326.11	676,326.11			

C-00062/1409 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1410 E.P. EJIDO DE VILLA DE SERIS

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	373	100.00
0.00	0.00			
622,277.00	622,277.00			
302,881.51	302,881.51			

C-00062/1410 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1411 E.P. PROFR. FRANCISCO NAVARRO ESTRADA

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	490	100.00
-----	-----			
242,778.00	242,778.00			
-----	-----			
207,687.36	207,687.36			

C-00062/1411 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1412 E.P. NUEVA CREACION POSADA DEL SOL

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	143	100.00
-----	-----			
327,865.00	327,865.00			
-----	-----			
162,598.72	162,598.72			

C-00062/1412 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1413 E.P. CLUB DE LEONES

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	392	100.00
-----	-----			
327,865.00	327,865.00			
-----	-----			
163,382.23	163,382.23			

C-00062/1413 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1414 E.P. JAIME TORRES BODET

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	401	100.00
-----	-----			
327,633.00	327,633.00			
-----	-----			
163,382.21	163,382.21			

C-00062/1414 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1415 E.P. SALVADOR ALLENDE

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	162	100.00
-----	-----			
327,633.00	327,633.00			
-----	-----			
294,650.41	294,650.41			

C-00062/1415 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1416 E.P. ABIGAE BOHORQUEZ

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	250	100.00
-----	-----			
321,450.00	321,450.00			
-----	-----			
166,446.55	166,446.55			

C-00062/1416 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1417 E.P. LEO SANDOVAL SAUCEDO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	366	0.00
-----	-----			
321,450.00	321,450.00			
-----	-----			
0.00	0.00			

C-00062/1417 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1418 E.P. GENERAL ABELARDO L. RODRIGUEZ

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	378	100.00
-----	-----			
321,450.00	321,450.00			
-----	-----			
321,449.99	321,449.99			

C-00062/1418 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros			Av. Físico %	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1419 E.P. 13 DE SEPTIEMBRE									
	ETCHOJOA		BUAYSIACOBÉ			OBRA	ALUMNO		0.00
	0.00		0.00		0.00	1	129		
	-----		-----		-----				
	273,091.00		273,091.00		0.00				C-00062/1419 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012
	-----		-----		-----				
	81,465.35		81,465.35		0.00				
C-00062/1420 E.P. 21 DE MARZO									
	HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO		90.44
	0.00		0.00		0.00	1	369		
	-----		-----		-----				
	259,601.00		259,601.00		0.00				C-00062/1420 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007
	-----		-----		-----				
	109,843.96		109,843.96		0.00				
C-00062/1421 E.P. ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO									
	HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO		100.00
	0.00		0.00		0.00	1	114		
	-----		-----		-----				
	259,601.00		259,601.00		0.00				C-00062/1421 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007
	-----		-----		-----				
	77,880.24		77,880.24		0.00				
C-00062/1422 E.P. 27 DE AGOSTO									
	NOGALES		HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO		100.00
	0.00		0.00		0.00	1	289		
	-----		-----		-----				
	272,668.00		272,668.00		0.00				C-00062/1422 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003
	-----		-----		-----				
	244,098.56		244,098.56		0.00				
C-00062/1423 E.P. JESUS GARCIA									
	HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO		90.16
	0.00		0.00		0.00	1	374		
	-----		-----		-----				
	259,601.00		259,601.00		0.00				C-00062/1423 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007
	-----		-----		-----				
	122,095.90		122,095.90		0.00				
C-00062/1424 E.P. FERNANDO MONTES DE OCA									
	HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO		100.00
	0.00		0.00		0.00	1	175		
	-----		-----		-----				
	259,601.00		259,601.00		0.00				C-00062/1424 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007
	-----		-----		-----				
	77,880.24		77,880.24		0.00				
C-00062/1425 E.P. 23 DE OCTUBRE									
	CAJEME		MARTE R. GOMEZ			OBRA	ALUMNO		100.00
	0.00		0.00		0.00	1	145		
	-----		-----		-----				
	263,003.00		263,003.00		0.00				C-00062/1425 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011
	-----		-----		-----				
	229,031.81		229,031.81		0.00				
C-00062/1426 E.P. PDTE. MANUEL AVILA CAMACHO									
	CAJEME		ROBLES CASTILLO (ALVARO OBREGON)			OBRA	ALUMNO		100.00
	0.00		0.00		0.00	1	189		
	-----		-----		-----				
	262,289.00		262,289.00		0.00				C-00062/1426 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011
	-----		-----		-----				
	227,827.17		227,827.17		0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1427 E.P. 22 DE SEPTIEMBRE DE 1972

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN	1	196	100.00
0.00	0.00			
261,026.00	261,026.00			
122,552.06	122,552.06			

C-00062/1427 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1428 E.P. ALVARO OBREGON

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	MARTE R. GOMEZ	1	150	100.00
0.00	0.00			
263,003.00	263,003.00			
230,245.20	230,245.20			

C-00062/1428 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1429 E.P. FORD 122 BENITO JUAREZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	MARTE R. GOMEZ	1	200	100.00
0.00	0.00			
263,003.00	263,003.00			
225,390.82	225,390.82			

C-00062/1429 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1430 E.P. ANTONIO MARTINEZ DE CASTRO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	ESPERANZA	1	276	100.00
0.00	0.00			
263,003.00	263,003.00			
222,889.51	222,889.51			

C-00062/1430 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1431 E.P. JUSTO SIERRA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	210	100.00
0.00	0.00			
262,289.00	262,289.00			
143,767.65	143,767.65			

C-00062/1431 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1432 E.P. FRANCISCO MENDOZA ESCOBAR

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	381	100.00
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
156,166.12	156,166.12			

C-00062/1432 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1433 E.P. FRANCISCO CASTILLO BLANCO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	289	90.21
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
121,770.62	121,770.62			

C-00062/1433 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1434 E.P. JORGE HUMBERTO GUZMAN ROMAN

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	480	100.00
0.00	0.00			
262,289.00	262,289.00			
217,286.28	217,286.28			

C-00062/1434 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1435 E.P. NUEVA CREACION									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	364			
	259,601.00	259,601.00	0.00	0.00	C-00062/1435 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	77,880.24	77,880.24	0.00	0.00					
C-00062/1436 E.P. ISAAC HERRERA SILVA									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	298			
	259,601.00	259,601.00	0.00	0.00	C-00062/1436 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	120,003.29	120,003.29	0.00	0.00					
C-00062/1437 E.P. NC, COL. CASA BLANCA									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	226			
	262,289.00	262,289.00	0.00	0.00	C-00062/1437 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011				
	240,802.31	240,802.31	0.00	0.00					
C-00062/1438 E.P. RODOLFO ELIAS CALLES									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	343			
	327,865.00	327,865.00	0.00	0.00	C-00062/1438 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A011				
	326,356.24	326,356.24	0.00	0.00					
C-00062/1439 E.P. FRANCISCO L. LLANO									
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	308			
	330,048.00	330,048.00	0.00	0.00	C-00062/1439 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A010				
	324,807.00	324,807.00	0.00	0.00					
C-00062/1440 E.P. BENITO JUAREZ									
	BACERAC	BACERAC			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	124			
	334,375.00	334,375.00	0.00	0.00	C-00062/1440 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A006				
	98,679.56	98,679.56	0.00	0.00					
C-00062/1441 E.P. BENITO JUAREZ									
	BACUM	BACUM			OBRA	ALUMNO			34.87
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	533			
	332,194.00	332,194.00	0.00	0.00	C-00062/1441 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A010				
	98,281.60	98,281.60	0.00	0.00					
C-00062/1442 E.P. BENITO JUAREZ									
	BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	228			
	342,203.00	342,203.00	0.00	0.00	C-00062/1442 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A012				
	98,281.60	98,281.60	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1443 E.P. LIC. LUIS ENCINAS

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	766	
327,865.00	327,865.00			
304,475.86	304,475.86			

C-00062/1443 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A011

C-00062/1444 E.P. PROF. BASILIO RUIZ VELAZQUEZ

CAJEME	PUENTE DE PICOS	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	41	
329,492.00	329,492.00			
163,382.22	163,382.22			

C-00062/1444 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A011

C-00062/1445 E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ

EMPALME	EMPALME	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	382	
330,048.00	330,048.00			
325,776.85	325,776.85			

C-00062/1445 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A010

C-00062/1446 E.P. MARIO SILVA CORTES

EMPALME	EMPALME	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	252	
330,048.00	330,048.00			
325,772.06	325,772.06			

C-00062/1446 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A010

C-00062/1447 E.P. MARIA CARO OLIVA

EMPALME	EMPALME	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	221	
231,033.75	231,033.75			
226,767.02	226,767.02			

C-00062/1447 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A010

0.00	0.00	0.00	0.00	
99,014.25	99,014.25	0.00	0.00	
99,014.25	99,014.25	0.00	0.00	

C-00062/1447 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1448 E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS

ETCHOJOA	ETCHOJOA	OBRA	ALUMNO	0.00
0.00	0.00	1	311	
336,447.00	336,447.00			
0.00	0.00			

C-00062/1448 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A012

C-00062/1449 E.P. LAZARO CARDENAS

ETCHOJOA	BUAYSIACOBÉ	OBRA	ALUMNO	0.00
0.00	0.00	1	295	
338,715.00	338,715.00			
0.00	0.00			

C-00062/1449 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A012



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1450 E.P. ANTONIO MONTES GARCIA

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	535	100.00
-----	-----			
231,033.75	231,033.75			
-----	-----			
226,770.48	226,770.48			
-----	-----			
0.00	0.00			
-----	-----			
99,014.25	99,014.25			
-----	-----			
99,014.25	99,014.25			

C-00062/1450 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A010

C-00062/1450 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1451 E.P. LUIS G DAVILA

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	373	100.00
-----	-----			
330,048.00	330,048.00			
-----	-----			
172,925.11	172,925.11			

C-00062/1451 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A010

C-00062/1452 E.P. GENERAL LAZARO CARDENAS

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	486	100.00
-----	-----			
231,033.75	231,033.75			
-----	-----			
203,635.75	203,635.75			
-----	-----			
0.00	0.00			
-----	-----			
99,014.25	99,014.25			
-----	-----			
99,014.25	99,014.25			

C-00062/1452 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A010

C-00062/1452 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1453 E.P. GENERAL ALVARO OBREGON

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	324	100.00
-----	-----			
330,048.00	330,048.00			
-----	-----			
302,645.89	302,645.89			

C-00062/1453 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A010

C-00062/1454 E.P. PORFIRIO BUITIMEA

GUAYMAS	VICAM (SWICHT)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	191	100.00
-----	-----			
334,335.00	334,335.00			
-----	-----			
177,201.19	177,201.19			

C-00062/1454 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A010

C-00062/1455 E.P. EMILIANO ZAPATA

GUAYMAS	SANTA CLARA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	166	100.00
-----	-----			
330,048.00	330,048.00			
-----	-----			
175,968.73	175,968.73			

C-00062/1455 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A010



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1456 E.P. BENITO JUAREZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HUASABAS	HUASABAS	1	111	0.00
0.00	0.00			
330,889.00	330,889.00			
98,679.56	98,679.56			

C-00062/1456 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A006

C-00062/1457 E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HUATABAMPO	HUATABAMPO	1	393	0.00
0.00	0.00			
336,447.00	336,447.00			
0.00	0.00			

C-00062/1457 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A012

C-00062/1458 E.P. CLUB DE GOLF NO. 1

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	ESPERANZA	1	203	100.00
0.00	0.00			
455,306.00	455,306.00			
445,629.67	445,629.67			

C-00062/1458 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY11

C-00062/1459 E.P. JUAN ESCUTIA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NAVOJOA	NAVOJOA	1	391	0.00
0.00	0.00			
337,731.00	337,731.00			
0.00	0.00			

C-00062/1459 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A012

C-00062/1460 E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NAVOJOA	NAVOJOA	1	434	0.00
0.00	0.00			
337,731.00	337,731.00			
0.00	0.00			

C-00062/1460 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A012

C-00062/1461 E.P. CLUB CAMARA JUNIOR

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NAVOJOA	NAVOJOA	1	330	0.00
0.00	0.00			
337,731.00	337,731.00			
0.00	0.00			

C-00062/1461 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A012

C-00062/1462 E.P. JUSTO SIERRA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	210	100.00
0.00	0.00			
327,633.00	327,633.00			
327,605.29	327,605.29			

C-00062/1462 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A011

C-00062/1463 E.P. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	PUEBLO YAQUI	1	399	95.87
0.00	0.00			
388,249.00	388,249.00			
115,801.26	115,801.26			

C-00062/1463 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011





Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1464 E.P. AMADO NERVO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	FELIPE ANGELES	1	55	0.02
0.00	0.00			
128,691.00	128,691.00			
37,848.17	37,848.17			

C-00062/1464 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1465 E.P. NIÑOS HEROES

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	1	341	12.62
0.00	0.00			
1,721,643.00	1,721,643.00			
566,210.37	566,210.37			

C-00062/1465 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004

C-00062/1466 E.P. JOSE MARIA YAÑEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
EMPALME	EMPALME	1	174	0.00
0.00	0.00			
2,216,982.00	2,216,982.00			
659,861.55	659,861.55			

C-00062/1466 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1467 E.P. ALFONSO IBERRI

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1	213	100.00
0.00	0.00			
922,965.00	922,965.00			
917,120.18	917,120.18			

C-00062/1467 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1468 E.P. NICOLAS BRAVO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1	475	100.00
0.00	0.00			
263,271.00	263,271.00			
222,094.37	222,094.37			

C-00062/1468 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1469 E.P. NUEVA CREACION

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	BAUGO (GUASIMAS)	1	38	100.00
0.00	0.00			
263,271.00	263,271.00			
78,981.05	78,981.05			

C-00062/1469 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1470 E.P. GRAL. ABELARDO L. RODRIGUEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
BAVIACORA	BAVIACORA	1	139	1.91
0.00	0.00			
261,026.00	261,026.00			
78,307.20	78,307.20			

C-00062/1470 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005

C-00062/1471 E.P. GENERAL FRANCISCO CONTRERAS B

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
ACONCHI	ESTANCIA, LA	1	72	0.00
0.00	0.00			
261,026.00	261,026.00			
78,307.20	78,307.20			

C-00062/1471 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005



Gobierno del Estado de Sonora

ETCA-III-14

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1472 E.P. GENERAL FRANCISCO CONTRERAS

ACONCHI	ACONCHI		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	174	0.00
261,026.00	261,026.00	0.00	C-00062/1472 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005		
78,307.20	78,307.20	0.00			

C-00062/1473 E.P. EL CAMPESINO

URES	URES		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	164	9.78
260,313.00	260,313.00	0.00	C-00062/1473 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005		
78,093.74	78,093.74	0.00			

C-00062/1474 E.P. EMILIANO ZAPATA

URES	GUADALUPE		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	87	0.88
260,313.00	260,313.00	0.00	C-00062/1474 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005		
78,093.74	78,093.74	0.00			

C-00062/1475 E.P. FRANCISCO I. MADERO

URES	SAUZ, EL		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	30	10.12
260,313.00	260,313.00	0.00	C-00062/1475 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005		
78,093.74	78,093.74	0.00			

C-00062/1476 E.P. 10 DE MAYO

HUEPAC	HUEPAC		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	107	0.00
261,026.00	261,026.00	0.00	C-00062/1476 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005		
78,307.20	78,307.20	0.00			

C-00062/1477 E.P. PLUTARCO ELIAS CALLES

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	550	100.00
857,629.00	857,629.00	0.00	C-00062/1477 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010		
755,888.96	755,888.96	0.00			

C-00062/1478 E.P. RICARDO PEREZ

GUAYMAS	ORTIZ		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	450	0.00
559,443.00	559,443.00	0.00	C-00062/1478 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010		
0.00	0.00	0.00			

C-00062/1479 E.P. GRAL. LAZARO CARDENAS

PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	1	750	43.79
2,523,079.00	2,523,079.00	0.00	C-00062/1479 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001		
931,593.35	931,593.35	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1480 E.P. FRANCISCA MAYTORENA CAMPILLO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	SALVACION, LA	1	750	63.75
0.00	0.00			
668,007.00	668,007.00			
405,033.92	405,033.92			

C-00062/1480 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1481 E.P. REVOLUCION NUM. 1

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	PROVIDENCIA	1	300	0.00
0.00	0.00			
343,481.00	343,481.00			
103,044.20	103,044.20			

C-00062/1481 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1482 ED-1581 CAMBIO DE INTERRUPTOR PRINCIPAL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1	535	100.00
0.00	0.00			
7,630.24	7,630.24			
0.00	0.00			

C-00062/1482 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1483 ED-1582 REHABILITACION GENERAL DEL PLANT

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	356	0.00
0.00	0.00			
396,587.00	396,587.00			
0.00	0.00			

C-00062/1483 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1484 ED-1584 CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	382	100.00
0.00	0.00			
676,435.00	676,435.00			
621,018.64	621,018.64			

C-00062/1484 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1485 ED-1585 REHABILITACION GENERAL DEL PLANT

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	387	100.00
0.00	0.00			
595,507.00	595,507.00			
334,023.47	334,023.47			

C-00062/1485 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1486 E.P. INSTITUTO KINO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	300	100.00
0.00	0.00			
1,434,648.00	1,434,648.00			
1,430,701.09	1,430,701.09			

C-00062/1486 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1487 E.P. NUEVA CREACION MARIA MENDOZA GOMEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	390	100.00
0.00	0.00			
138,072.00	138,072.00			
128,346.07	128,346.07			

C-00062/1487 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1488 E.P. NC FRACC. KENNEDY/COL. SANTA CECILIA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SANTA ANA	SANTA ANA	1	175	100.00
0.00	0.00			
133,166.00	133,166.00			
118,144.87	118,144.87			

C-00062/1488 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1489 E.P. BELISARIO DOMINGUEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	NICOLAS BRAVO	1	16	0.00
0.00	0.00			
124,915.00	124,915.00			
37,366.82	37,366.82			

C-00062/1489 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1490 E.P. JESUS PEREIDA MARTINEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	1	438	96.18
0.00	0.00			
888,999.00	888,999.00			
265,322.36	265,322.36			

C-00062/1490 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004

C-00062/1491 E.P. JUSTO SIERRA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	210	100.00
0.00	0.00			
1,279,622.00	1,279,622.00			
563,465.00	563,465.00			

C-00062/1491 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1492 E.P. OCTAVIO PAZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	405	100.00
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
123,987.27	123,987.27			

C-00062/1492 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1493 E.P. VICENTE GUERRERO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1	284	39.27
0.00	0.00			
263,271.00	263,271.00			
78,476.39	78,476.39			

C-00062/1493 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1494 E.P. CUITLAHUAC

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
BAVIACORA	BAVIACORA	1	107	100.00
0.00	0.00			
261,026.00	261,026.00			
121,469.20	121,469.20			

C-00062/1494 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005

C-00062/1495 E.P. EMILIO CARRANZA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
URES	SAN RAFAEL	1	31	0.00
0.00	0.00			
260,313.00	260,313.00			
78,036.17	78,036.17			

C-00062/1495 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			Av. Físico %
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1496 E.P. PROF. ENTIQUE QUIJADA									
	URES	URES			OBRA	ALUMNO			44.98
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	261			
	260,313.00	260,313.00	0.00	0.00	C-00062/1496 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005				
	78,036.17	78,036.17	0.00	0.00					
C-00062/1497 E.P. GUADALUPE VICTORIA									
	SAN FELIPE DE JESUS	SAN FELIPE DE JESUS			OBRA	ALUMNO			49.08
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	34			
	261,026.00	261,026.00	0.00	0.00	C-00062/1497 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005				
	122,812.00	122,812.00	0.00	0.00					
C-00062/1498 E.P. PRIMERO DE MAYO									
	BACUM	SETENTA Y SIETE VIEJO (BLOQUE 811)			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	200			
	5,566,939.00	5,566,939.00	0.00	0.00	C-00062/1498 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010				
	3,519,423.12	3,519,423.12	0.00	0.00					
C-00062/1499 E.P. BENITO JUAREZ									
	BACERAC	BACERAC			OBRA	ALUMNO			84.78
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	124			
	2,255,515.00	2,255,515.00	0.00	0.00	C-00062/1499 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A006				
	672,340.34	672,340.34	0.00	0.00					
C-00062/1500 E.P. LAZARO CARDENAS DEL RIO									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	437			
	2,057,030.00	2,057,030.00	0.00	0.00	C-00062/1500 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011				
	1,486,829.62	1,486,829.62	0.00	0.00					
C-00062/1501 E.P. NETZAHUALCOYOTL									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	423			
	2,531,920.00	2,531,920.00	0.00	0.00	C-00062/1501 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	759,380.59	759,380.59	0.00	0.00					
C-00062/1502 E.P. ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	506			
	3,912,860.00	3,912,860.00	0.00	0.00	C-00062/1502 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011				
	3,264,983.91	3,264,983.91	0.00	0.00					
C-00062/1503 E.P. FRANCISCO VILLA									
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			OBRA	ALUMNO			25.84
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	430			
	2,034,555.00	2,034,555.00	0.00	0.00	C-00062/1503 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004				
	673,565.04	673,565.04	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1504 E.P. JUSTO SIERRA									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	429			76.84
	3,255,395.00	3,255,395.00	0.00	0.00	C-00062/1504 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	1,916,107.60	1,916,107.60	0.00	0.00					
C-00062/1505 E.P. HERMAN BRUSS									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	416			100.00
	2,207,621.00	2,207,621.00	0.00	0.00	C-00062/1505 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011				
	2,038,825.53	2,038,825.53	0.00	0.00					
C-00062/1506 E.P. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	412			100.00
	2,666,485.00	2,666,485.00	0.00	0.00	C-00062/1506 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	2,445,171.29	2,445,171.29	0.00	0.00					
C-00062/1507 E.P. JESUS QUIJADA AGUILAR									
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	412			80.57
	3,562,309.00	3,562,309.00	0.00	0.00	C-00062/1507 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004				
	1,068,431.54	1,068,431.54	0.00	0.00					
C-00062/1508 E.P. BENITO JUAREZ									
	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	402			100.00
	1,933,401.00	1,933,401.00	0.00	0.00	C-00062/1508 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A006				
	1,788,312.90	1,788,312.90	0.00	0.00					
C-00062/1509 E.P. JACINTO CANEK									
	NAVOJOA	NAVOJOA			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	384			0.00
	2,370,663.00	2,370,663.00	0.00	0.00	C-00062/1509 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/1510 E.P. MARIA ANTONIETA GASTELUM RIVERA NUM. 2									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	384			87.39
	4,106,739.00	4,106,739.00	0.00	0.00	C-00062/1510 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	2,957,482.49	2,957,482.49	0.00	0.00					
C-00062/1511 E.P. MANUELA NIEBLA VDA DE PEDROZA									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	381			87.43
	3,768,794.00	3,768,794.00	0.00	0.00	C-00062/1511 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	2,930,740.10	2,930,740.10	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1512 E.P. HIMNO NACIONAL

SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	374	100.00
2,892,547.00	2,892,547.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1512 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001		
2,870,373.88	2,870,373.88	0.00	0.00	0.00			

C-00062/1513 E.P. SOR JUANA INES DE LA CRUZ

NOGALES		HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	627	45.09
1,900,626.00	1,900,626.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1513 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003		
915,436.11	915,436.11	0.00	0.00	0.00			

C-00062/1514 E.P. MIGUEL HIDALGO

TRINCHERAS		TRINCHERAS			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	133	47.80
2,742,438.00	2,742,438.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1514 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002		
1,080,820.89	1,080,820.89	0.00	0.00	0.00			

C-00062/1515 E.P. AMADO NERVO

TEPACHE		TEPACHE			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	120	100.00
2,370,802.00	2,370,802.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1515 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A006		
2,139,146.89	2,139,146.89	0.00	0.00	0.00			

C-00062/1516 E.P. MARIA CANDELARIA VANEGAS TREBOR

HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	318	67.89
759,877.00	759,877.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1516 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
372,451.63	372,451.63	0.00	0.00	0.00			

C-00062/1517 E.P. JUAN G. CABRAL

SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	579	100.00
2,863,971.00	2,863,971.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1517 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001		
2,812,619.18	2,812,619.18	0.00	0.00	0.00			

C-00062/1518 E.P. VICTOR MANUEL BLANCO MARTINES

HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	409	100.00
1,655,984.00	1,655,984.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1518 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
1,525,632.12	1,525,632.12	0.00	0.00	0.00			

C-00062/1519 E.P. SOLIDARIDAD

SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	391	100.00
134,824.00	134,824.00	0.00	0.00	0.00	C-00062/1519 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001		
130,998.81	130,998.81	0.00	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1520 E.P. CLUB DE LEONES 5									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	379			
	1,986,251.00	1,986,251.00	0.00	0.00	C-00062/1520 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	1,756,407.51	1,756,407.51	0.00	0.00					
C-00062/1521 E.P. 6 DE ABRIL									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	91.45		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	280			
	2,743,307.00	2,743,307.00	0.00	0.00	C-00062/1521 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	2,336,470.42	2,336,470.42	0.00	0.00					
C-00062/1522 E.P. IGNACIO ZARAGOZA									
	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ			OBRA	ALUMNO	48.03		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	133			
	1,625,477.00	1,625,477.00	0.00	0.00	C-00062/1522 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	692,478.21	692,478.21	0.00	0.00					
C-00062/1523 E.P. PETRA L DE RODRIGUEZ									
	GUAYMAS	SAN JOSE DE GUAYMAS			OBRA	ALUMNO	87.22		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	162			
	1,696,188.00	1,696,188.00	0.00	0.00	C-00062/1523 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010				
	1,303,249.78	1,303,249.78	0.00	0.00					
C-00062/1524 E.P. CLUB DE LEONES 4									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	381			
	49,840.00	49,840.00	0.00	0.00	C-00062/1524 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	49,839.42	49,839.42	0.00	0.00					
C-00062/1525 E.P. FRANCISCO I. MADERO									
	URES	SAUZ, EL			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			
	920,189.00	920,189.00	0.00	0.00	C-00062/1525 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005				
	917,519.85	917,519.85	0.00	0.00					
C-00062/1526 E.P. GENERAL LAZARO CARDENAS									
	IMURIS	IMURIS			OBRA	ALUMNO	90.36		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	205			
	273,373.00	273,373.00	0.00	0.00	C-00062/1526 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	236,069.12	236,069.12	0.00	0.00					
C-00062/1527 E.P. BENITO JUAREZ									
	IMURIS	IMURIS			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	151			
	273,373.00	273,373.00	0.00	0.00	C-00062/1527 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	139,255.51	139,255.51	0.00	0.00					





Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	No. Obra - Cve. Programática	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1528 E.P. EDUARDO RAMIREZ SALCIDO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
IMURIS	IMURIS	1	134	0.00
0.00	0.00			
273,373.00	273,373.00			
0.00	0.00			

C-00062/1528 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1529 E.P. RAFAEL JIMENEZ CASTRO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
IMURIS	IMURIS	1	310	94.38
0.00	0.00			
273,373.00	273,373.00			
130,767.20	130,767.20			

C-00062/1529 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1530 ED-1696 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACERO INOXIDABLE CON SISTEMAS DE PURIFICACION Y ENFRIAMIENTO, EQUIPADO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	1	261	91.37
0.00	0.00			
273,373.00	273,373.00			
109,122.55	109,122.55			

C-00062/1530 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1531 E.P. MARGARITA ARVAYO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
MAGDALENA	TASICURI, EL	1	80	91.12
0.00	0.00			
273,373.00	273,373.00			
228,785.19	228,785.19			

C-00062/1531 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1532 E.P. REVOLUCION

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
ALAMOS	ALAMOS	1	434	100.00
0.00	0.00			
272,661.00	272,661.00			
81,798.06	81,798.06			

C-00062/1532 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1533 E.P. MARIANO MATAMOROS

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
ALAMOS	MEZQUITAL, EL	1	18	100.00
0.00	0.00			
272,661.00	272,661.00			
81,798.06	81,798.06			

C-00062/1533 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1534 E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
ALTAR	16 DE SEPTIEMBRE	1	65	33.53
0.00	0.00			
273,373.00	273,373.00			
81,745.08	81,745.08			

C-00062/1534 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1535 E.P. EL PENSADOR MEXICANO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CABORCA	HEROICA CABORCA	1	390	91.95
0.00	0.00			
272,721.00	272,721.00			
136,422.26	136,422.26			

C-00062/1535 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1536 E.P. JUSTO SIERRA MENDEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CABORCA	JOSE MARIA MORELOS	1	69	84.80
0.00	0.00			
272,721.00	272,721.00			
132,111.41	132,111.41			

C-00062/1536 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1537 E.P. JOSE VASCONCELOS

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CABORCA	HEROICA CABORCA	1	492	34.68
0.00	0.00			
272,721.00	272,721.00			
110,999.21	110,999.21			

C-00062/1537 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1538 ED-1744 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CABORCA	ALVARO OBREGON	1	104	47.17
0.00	0.00			
272,721.00	272,721.00			
115,279.02	115,279.02			

C-00062/1538 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1539 E.P. ALVARO OBREGON

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CABORCA	GARZON SANTIBANEZ	1	19	0.00
0.00	0.00			
272,721.00	272,721.00			
81,745.08	81,745.08			

C-00062/1539 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1540 E.P. HEROE DE NACOZARI

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
IMURIS	ESTACION, LA	1	190	0.00
0.00	0.00			
273,373.00	273,373.00			
82,011.63	82,011.63			

C-00062/1540 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1541 E.P. VICENTE GUERRERO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SANTA ANA	SANTA RITA DEL CLARO	1	147	16.90
0.00	0.00			
273,373.00	273,373.00			
82,011.64	82,011.64			

C-00062/1541 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1542 E.P. CLUB DE LEONES 2

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	1	348	15.67
0.00	0.00			
273,373.00	273,373.00			
82,011.64	82,011.64			

C-00062/1542 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1543 E.P. LIC. BENITO JUAREZ GARCIA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN MIGUEL DE HORCASITAS	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	1	53	23.72
0.00	0.00			
273,373.00	273,373.00			
78,273.74	78,273.74			

C-00062/1543 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1544 E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ									
		SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA				OBRA	ALUMNO	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	246		
	273,373.00	273,373.00	0.00	0.00		C-00062/1544 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/1545 E.P. HERIBERTO SILVA									
		SAN LUIS RIO COLORADO	LUIS B SANCHEZ				OBRA	ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	419		
	457,564.00	457,564.00	0.00	0.00		C-00062/1545 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001			
	430,765.68	430,765.68	0.00	0.00					
C-00062/1546 E.P. CARLOS M CALLEJA									
		CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)				OBRA	ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	682		
	439,670.00	439,670.00	0.00	0.00		C-00062/1546 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011			
	412,407.60	412,407.60	0.00	0.00					
C-00062/1547 SEC. PROF. IDELGARDO BOJORQUEZ BUSTAMANTE									
		CAJEME	PROVIDENCIA				OBRA	ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	182		
	439,670.00	439,670.00	0.00	0.00		C-00062/1547 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011			
	388,600.47	388,600.47	0.00	0.00					
C-00062/1548 E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ									
		CAJEME	PUEBLO YAQUI				OBRA	ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	373		
	443,968.00	443,968.00	0.00	0.00		C-00062/1548 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011			
	402,710.43	402,710.43	0.00	0.00					
C-00062/1549 E.P. ENRIQUE C. REBSAMEN									
		CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)				OBRA	ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	369		
	439,670.00	439,670.00	0.00	0.00		C-00062/1549 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011			
	408,700.38	408,700.38	0.00	0.00					
C-00062/1550 E.P. FELIPE ANGELES									
		CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)				OBRA	ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1950		
	439,670.00	439,670.00	0.00	0.00		C-00062/1550 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011			
	408,555.31	408,555.31	0.00	0.00					
C-00062/1551 E.P. IGANCIO RAMIREZ									
		CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)				OBRA	ALUMNO	100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	397		
	439,670.00	439,670.00	0.00	0.00		C-00062/1551 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011			
	372,152.29	372,152.29	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1552 E.P. VICENTE SUAREZ									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	383			
	439,670.00	439,670.00	0.00	0.00	C-00062/1552 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011				
	412,270.74	412,270.74	0.00	0.00					
C-00062/1553 E.P. EJERCITO NACIONAL MEXICANO									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	557			
	439,670.00	439,670.00	0.00	0.00	C-00062/1553 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011				
	405,397.03	405,397.03	0.00	0.00					
C-00062/1554 E.P. RAFAEL RAMIREZ									
	EMPALME	EMPALME			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	109			
	441,112.00	441,112.00	0.00	0.00	C-00062/1554 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010				
	384,612.96	384,612.96	0.00	0.00					
C-00062/1555 E.P. BELISARIO DOMINGUEZ									
	EMPALME	EMPALME			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	139			
	441,112.00	441,112.00	0.00	0.00	C-00062/1555 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010				
	384,566.19	384,566.19	0.00	0.00					
C-00062/1556 E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ									
	EMPALME	EMPALME			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	382			
	441,112.00	441,112.00	0.00	0.00	C-00062/1556 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010				
	381,542.63	381,542.63	0.00	0.00					
C-00062/1557 E.P. MARIANO MATAMOROS									
	EMPALME	EMPALME			OBRA	ALUMNO	91.58		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	158			
	441,112.00	441,112.00	0.00	0.00	C-00062/1557 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010				
	367,722.67	367,722.67	0.00	0.00					
C-00062/1558 E.P. PROF. HERIBERTO AJA									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	640			
	435,355.00	435,355.00	0.00	0.00	C-00062/1558 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	164,002.74	164,002.74	0.00	0.00					
C-00062/1559 E.P. EMILIANO ZAPATA									
	HERMOSILLO	SAN PEDRO EL SAUCITO			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	160			
	436,345.00	436,345.00	0.00	0.00	C-00062/1559 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	412,836.81	412,836.81	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1560 E.P. MARTIRES DE CANANEA 1906

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	469	100.00
0.00	0.00			
439,670.00	439,670.00			
417,186.46	417,186.46			

C-00062/1560 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1561 E.P. PROF. ENRIQUE GARCIA SANCHEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	622	100.00
0.00	0.00			
435,355.00	435,355.00			
419,735.80	419,735.80			

C-00062/1561 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1562 E.P. CLUB DE LEONES 4

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	381	100.00
0.00	0.00			
435,355.00	435,355.00			
423,446.27	423,446.27			

C-00062/1562 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1563 E.P. EMILIANO ZAPATA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	336	49.45
0.00	0.00			
435,355.00	435,355.00			
219,879.36	219,879.36			

C-00062/1563 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1564 E.P. ERNESTO SALAZAR GIRON

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	182	100.00
0.00	0.00			
435,355.00	435,355.00			
130,606.36	130,606.36			

C-00062/1564 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1565 E.P. JUAN ESCUTIA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	186	23.73
0.00	0.00			
457,110.00	457,110.00			
136,314.24	136,314.24			

C-00062/1565 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1566 E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	460	100.00
0.00	0.00			
435,355.00	435,355.00			
130,606.36	130,606.36			

C-00062/1566 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1567 E.P. BERNARDO RIVERA RODRIGUEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	384	100.00
0.00	0.00			
435,355.00	435,355.00			
379,837.01	379,837.01			

C-00062/1567 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1568 E.P. SYLVIA GALVEZ LEON

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	163	100.00
0.00	0.00			
435,355.00	435,355.00			
377,464.34	377,464.34			

C-00062/1568 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1569 E.P. NUEVA CREACION

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	437	100.00
0.00	0.00			
435,355.00	435,355.00			
130,606.36	130,606.36			

C-00062/1569 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1570 E.P. PROF. LAMBERTO HERNANDEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	552	39.26
0.00	0.00			
435,355.00	435,355.00			
130,606.36	130,606.36			

C-00062/1570 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1571 E.P. 23 DE MARZO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	446	0.00
0.00	0.00			
435,355.00	435,355.00			
130,606.36	130,606.36			

C-00062/1571 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1572 E.P. 5 DE FEBERO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	TEPEYAC	1	205	0.00
0.00	0.00			
41,844.00	41,844.00			
0.00	0.00			

C-00062/1572 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1573 E.P. SONORA BAJA CALIFORNIA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	1	144	16.34
0.00	0.00			
260,313.00	260,313.00			
78,093.65	78,093.65			

C-00062/1573 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1574 E.P. CLUB DE LEONES 1

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	1	260	16.39
0.00	0.00			
260,313.00	260,313.00			
78,093.65	78,093.65			

C-00062/1574 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1575 E.P. CUAUHTEMOC

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NACO	CUAUHTEMOC	1	30	14.96
0.00	0.00			
274,918.00	274,918.00			
78,748.68	78,748.68			

C-00062/1575 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004



Gobierno del Estado de Sonora

ETCA-III-14

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	No. Obra - Cve. Programática	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1576 E.P. PROF. JOSE CARMELO

PITIQUITO		PITIQUITO		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	334	13.93
273,373.00	273,373.00	0.00	0.00	C-00062/1576 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002		
81,745.08	81,745.08	0.00	0.00			

C-00062/1577 E.P. LIC. BENITO JUAREZ

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES		SONOITA		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	241	100.00
274,841.00	274,841.00	0.00	0.00	C-00062/1577 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001		
269,907.74	269,907.74	0.00	0.00			

C-00062/1578 E.P. CLUB DE LEONES

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES		SONOITA		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	370	100.00
274,841.00	274,841.00	0.00	0.00	C-00062/1578 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001		
246,801.29	246,801.29	0.00	0.00			

C-00062/1579 E.P. AÑO DE JUAREZ

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES		MORELIA		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	38	100.00
274,841.00	274,841.00	0.00	0.00	C-00062/1579 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001		
255,151.87	255,151.87	0.00	0.00			

C-00062/1580 E.P. JUSTO SIERRA

PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	186	0.00
273,915.00	273,915.00	0.00	0.00	C-00062/1580 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001		
80,882.29	80,882.29	0.00	0.00			

C-00062/1581 E.P. LEONA VICARIO

PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	229	100.00
273,915.00	273,915.00	0.00	0.00	C-00062/1581 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001		
255,976.55	255,976.55	0.00	0.00			

C-00062/1582 E.P. 19 DE NOVIEMBRE

SAN IGNACIO RIO MUERTO		SAN IGNACIO RIO MUERTO		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	76	0.00
263,717.00	263,717.00	0.00	0.00	C-00062/1582 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010		
130,683.10	130,683.10	0.00	0.00			

C-00062/1583 E.P. VENUSTIANO CARRANZA

SAN IGNACIO RIO MUERTO		SAN IGNACIO RIO MUERTO		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	137	0.00
263,717.00	263,717.00	0.00	0.00	C-00062/1583 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010		
126,207.18	126,207.18	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	No. Obra - Cve. Programática	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1584 E.P. 23 DE OCTUBRE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	1	176	0.00
0.00	0.00			
263,717.00	263,717.00			
129,317.51	129,317.51			

C-00062/1584 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1585 E.P. ABELARDO L. RODRIGUEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAHUARIPA	VALLE DE TACUPETO	1	25	100.00
0.00	0.00			
263,717.00	263,717.00			
78,893.64	78,893.64			

C-00062/1585 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A009

C-00062/1586 E.P. FELIPE CARRILLO PUERTO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
BAVIACORA	MAZOCAHUI	1	54	44.76
0.00	0.00			
261,026.00	261,026.00			
126,091.96	126,091.96			

C-00062/1586 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005

C-00062/1587 E.P. BENITO JUAREZ GARCIA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
BAVISPE	MORITA, LA	1	29	67.38
0.00	0.00			
265,148.00	265,148.00			
78,748.68	78,748.68			

C-00062/1587 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A006

C-00062/1588 E.P. CUAUHTEMOC

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
BENITO JUAREZ	ACEITUNITAS (SUBE Y BAJA)	1	78	47.34
0.00	0.00			
272,982.00	272,982.00			
132,660.98	132,660.98			

C-00062/1588 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1589 ED-1847 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	1	202	17.51
0.00	0.00			
273,125.00	273,125.00			
78,748.68	78,748.68			

C-00062/1589 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004

C-00062/1590 E.P. NC GABRIEL VALDEZ VILLA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NACO	NACO	1	169	19.29
0.00	0.00			
274,918.00	274,918.00			
78,748.68	78,748.68			

C-00062/1590 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004

C-00062/1591 E.P. JUVENTINO ROSAS

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	304	36.23
0.00	0.00			
272,668.00	272,668.00			
81,578.62	81,578.62			

C-00062/1591 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003





Gobierno del Estado de Sonora

ETCA-III-14

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1592 E.P. JOSE VASCONCELOS

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
PITIQUITO	PUERTO LIBERTAD	1	178	0.00
0.00	0.00			
273,373.00	273,373.00			
81,745.08	81,745.08			

C-00062/1592 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1593 E.P. FRANCISCO I. MADERO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	1	364	0.00
0.00	0.00			
263,717.00	263,717.00			
128,829.57	128,829.57			

C-00062/1593 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1594 E.P. ESCUADRON 201

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
SAHUARIPA	SAHUARIPA	1	133	9.18
0.00	0.00			
263,717.00	263,717.00			
78,893.64	78,893.64			

C-00062/1594 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A009

C-00062/1595 E.P. TALAMANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
SAHUARIPA	SAHUARIPA	1	179	0.00
0.00	0.00			
263,717.00	263,717.00			
78,893.64	78,893.64			

C-00062/1595 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A009

C-00062/1596 E.P. JESUS GARCIA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
SAHUARIPA	MULATOS	1	27	0.00
0.00	0.00			
263,717.00	263,717.00			
78,893.64	78,893.64			

C-00062/1596 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A009

C-00062/1597 E.P. ABELARDO L. RODRIGUEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
ETCHOJOA	BACOBAMPO	1	488	100.00
0.00	0.00			
1,199,371.00	1,199,371.00			
905,503.70	905,503.70			

C-00062/1597 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1598 E.P. BARTOLOME M SALIDO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
ALAMOS	ALAMOS	1	410	0.00
0.00	0.00			
996,566.00	996,566.00			
0.00	0.00			

C-00062/1598 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1599 E.P. NARCISO MENDOZA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	333	100.00
0.00	0.00			
1,805,333.00	1,805,333.00			
1,551,544.73	1,551,544.73			

C-00062/1599 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1600 E.P. MA. MERCEDES ANDRADE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	314	100.00
0.00	0.00			
1,103,613.00	1,103,613.00			
947,695.54	947,695.54			

C-00062/1600 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1601 E.P. 19 DE ABRIL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN	1	300	82.40
0.00	0.00			
1,209,038.00	1,209,038.00			
557,433.10	557,433.10			

C-00062/1601 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1602 E.P. GUSTAVO ADOLFO URUCHURTU

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	601	100.00
0.00	0.00			
1,441,605.00	1,441,605.00			
1,435,488.24	1,435,488.24			

C-00062/1602 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1603 E.P. PRIMERO DE JUNIO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	468	0.00
0.00	0.00			
1,802,877.00	1,802,877.00			
521,703.01	521,703.01			

C-00062/1603 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1604 E.P. SANTIAGO IGLESIAS

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	1	440	0.00
0.00	0.00			
1,311,622.00	1,311,622.00			
392,931.20	392,931.20			

C-00062/1604 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1605 E.P. HUMBERTO ROMERO CORDOVA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	424	100.00
0.00	0.00			
1,635,043.00	1,635,043.00			
1,292,971.83	1,292,971.83			

C-00062/1605 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1606 E.P. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	417	91.16
0.00	0.00			
1,550,533.00	1,550,533.00			
1,322,457.80	1,322,457.80			

C-00062/1606 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1607 E.P. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CANANEA	CANANEA	1	402	26.75
0.00	0.00			
1,544,168.00	1,544,168.00			
461,678.21	461,678.21			

C-00062/1607 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1608 E.P. AMADO NERVO									
	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	405			75.90
	1,619,142.00	1,619,142.00	0.00	0.00	C-00062/1608 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	1,258,291.32	1,258,291.32	0.00	0.00					
C-00062/1609 E.P. BELISARIO DOMINGUEZ									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	400			0.64
	1,661,529.00	1,661,529.00	0.00	0.00	C-00062/1609 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	454,654.25	454,654.25	0.00	0.00					
C-00062/1610 E.P. GENERAL LEANDRO VALLE									
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	399			30.00
	1,000,841.00	1,000,841.00	0.00	0.00	C-00062/1610 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004				
	297,827.18	297,827.18	0.00	0.00					
C-00062/1611 E.P. VICENTE GUERRERO									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	385			0.12
	1,635,048.00	1,635,048.00	0.00	0.00	C-00062/1611 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011				
	489,945.65	489,945.65	0.00	0.00					
C-00062/1612 E.P. JAIME TORRES BODET									
	GUAYMAS	POTAM			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	384			100.00
	980,385.00	980,385.00	0.00	0.00	C-00062/1612 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010				
	836,883.38	836,883.38	0.00	0.00					
C-00062/1613 E.P. 23 DE MARZO									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	374			68.61
	744,627.00	744,627.00	0.00	0.00	C-00062/1613 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	220,804.94	220,804.94	0.00	0.00					
C-00062/1614 E.P. PROFA. EVA S DE LOPEZ MATEOS									
	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	371			100.00
	985,849.00	985,849.00	0.00	0.00	C-00062/1614 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001				
	618,528.64	618,528.64	0.00	0.00					
C-00062/1615 E.P. NC PALO FIERRO									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	216			100.00
	824,418.00	824,418.00	0.00	0.00	C-00062/1615 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A007				
	822,997.02	822,997.02	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1616 E.P. ADOLFO DE LA HUERTA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	449	100.00
0.00	0.00			
924,826.00	924,826.00			
923,614.22	923,614.22			

C-00062/1616 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1617 E.P. MARTIRES DE CANANEA 1906

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	469	100.00
0.00	0.00			
1,119,955.10	1,119,955.10			
1,119,955.09	1,119,955.09			

C-00062/1617 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1618 E.P. GABINO BARREDA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
ARIVECHI	ARIVECHI	1	74	40.31
0.00	0.00			
1,465,911.00	1,465,911.00			
436,765.69	436,765.69			

C-00062/1618 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A009

C-00062/1619 E.P. IGNACIO TATO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
BACOACHI	BACOACHI	1	121	86.87
0.00	0.00			
961,976.00	961,976.00			
288,450.77	288,450.77			

C-00062/1619 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004

C-00062/1620 E.P. CUAUHEMOC

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CUCURPE	CUCURPE	1	104	0.01
0.00	0.00			
1,120,366.00	1,120,366.00			
334,159.58	334,159.58			

C-00062/1620 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1621 E.P. PROF. EPIFANIO E. VIEYRA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NACORI CHICO	NACORI CHICO	1	139	6.59
0.00	0.00			
1,222,476.00	1,222,476.00			
364,976.51	364,976.51			

C-00062/1621 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A006

C-00062/1622 E.P. GENERAL IGNACIO ZARAGOZA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
RAYON	RAYON	1	117	0.01
0.00	0.00			
1,169,565.00	1,169,565.00			
350,700.83	350,700.83			

C-00062/1622 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005

C-00062/1623 E.P. JOSE MARIA MORELOS

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
BACANORA	BACANORA	1	55	30.36
0.00	0.00			
1,866,825.00	1,866,825.00			
558,146.34	558,146.34			

C-00062/1623 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A009



Gobierno del Estado de Sonora

ETCA-III-14

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1624 E.P. GENERAL ABELARDO L. RODRIGUEZ

ARIZPE	ARIZPE			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	179	0.00
808,219.00	808,219.00	0.00	0.00	C-00062/1624 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005		
242,397.95	242,397.95	0.00	0.00			

C-00062/1625 E.P. ADELINA ANGULO

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	230	100.00
1,209,297.00	1,209,297.00	0.00	0.00	C-00062/1625 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010		
683,856.42	683,856.42	0.00	0.00			

C-00062/1626 E.P. GENERAL FELIPE ANGELES

CAJEME	TESOPOBAMPO			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	289	100.00
1,800,418.00	1,800,418.00	0.00	0.00	C-00062/1626 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011		
1,798,444.14	1,798,444.14	0.00	0.00			

C-00062/1627 E.P. PROF. GUSTAVO RIVERA

HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	319	100.00
300,820.00	300,820.00	0.00	0.00	C-00062/1627 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
189,757.25	189,757.25	0.00	0.00			

C-00062/1628 E.P. MARIANO AZUELA

HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	366	100.00
427,247.00	427,247.00	0.00	0.00	C-00062/1628 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
427,237.38	427,237.38	0.00	0.00			

C-00062/1629 E.P. REVOLUCION NUM. 1

CAJEME	PROVIDENCIA			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	300	100.00
262,289.00	262,289.00	0.00	0.00	C-00062/1629 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011		
239,967.63	239,967.63	0.00	0.00			

C-00062/1630 E.P. ADALBERTO L SALCIDO

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	198	100.00
262,289.00	262,289.00	0.00	0.00	C-00062/1630 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011		
238,929.78	238,929.78	0.00	0.00			

C-00062/1631 E.P. FRAY FRANCISCO EUSEBIO KINO

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	368	100.00
263,003.00	263,003.00	0.00	0.00	C-00062/1631 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011		
243,236.21	243,236.21	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto										
		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %			
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros						

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1632 E.P. JOSE VASCONCELOS

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	262	
262,289.00	262,289.00	C-00062/1632 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011		
243,121.55	243,121.55			

C-00062/1633 E.P. LIC. LUIS ENCINAS

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	766	
262,289.00	262,289.00	C-00062/1633 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011		
237,177.49	237,177.49			

C-00062/1634 E.P. PRIMERO DE MAYO

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	437	
262,289.00	262,289.00	C-00062/1634 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011		
240,774.19	240,774.19			

C-00062/1635 E.P. AURELIANO ANAYA

CAJEME	ESPERANZA	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	285	
263,003.00	263,003.00	C-00062/1635 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011		
247,839.16	247,839.16			

C-00062/1636 E.P. PROF. MIGUEL CAJEN HIGUERA

CAJEME	PUEBLO YAQUI	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	167	
265,148.00	265,148.00	C-00062/1636 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011		
243,265.34	243,265.34			

C-00062/1637 E.P. BENITO JUAREZ

CANANEA	CANANEA	OBRA	ALUMNO	37.25
0.00	0.00	1	308	
273,610.00	273,610.00	C-00062/1637 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004		
78,748.68	78,748.68			

C-00062/1638 E.P. IEP 7 CRL- J. CRUZ GALVEZ

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	210	
259,601.00	259,601.00	C-00062/1638 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
77,880.24	77,880.24			

C-00062/1639 E.P. ENRIQUETA DE PARODI

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	95.18
0.00	0.00	1	589	
259,601.00	259,601.00	C-00062/1639 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
77,880.24	77,880.24			



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros			Av. Físico %	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1640 E.P. FORD 142 NUM 1									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				OBRA	ALUMNO		
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	464		100.00
	-----	-----		-----	-----				
	259,601.00	259,601.00		0.00	0.00	C-00062/1640 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007			
	-----	-----		-----	-----				
	77,880.24	77,880.24		0.00	0.00				
C-00062/1641 E.P. HERMANOS FLORES MAGON									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				OBRA	ALUMNO		
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	373		100.00
	-----	-----		-----	-----				
	259,601.00	259,601.00		0.00	0.00	C-00062/1641 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007			
	-----	-----		-----	-----				
	77,880.24	77,880.24		0.00	0.00				
C-00062/1642 E.P. JOB HONESTO NORIEGA RUIZ									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				OBRA	ALUMNO		
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	135		0.01
	-----	-----		-----	-----				
	259,601.00	259,601.00		0.00	0.00	C-00062/1642 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007			
	-----	-----		-----	-----				
	77,880.24	77,880.24		0.00	0.00				
C-00062/1643 E.P. JOSE ANGEL BARRIOS RUIZ									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				OBRA	ALUMNO		
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	347		0.01
	-----	-----		-----	-----				
	259,601.00	259,601.00		0.00	0.00	C-00062/1643 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007			
	-----	-----		-----	-----				
	77,880.24	77,880.24		0.00	0.00				
C-00062/1644 E.P. LUIS LOPEZ ALVAREZ									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				OBRA	ALUMNO		
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	349		100.00
	-----	-----		-----	-----				
	259,601.00	259,601.00		0.00	0.00	C-00062/1644 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007			
	-----	-----		-----	-----				
	239,018.28	239,018.28		0.00	0.00				
C-00062/1645 E.P. JESUS JOSE LOYA ABOYTIA									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				OBRA	ALUMNO		
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	398		100.00
	-----	-----		-----	-----				
	259,601.00	259,601.00		0.00	0.00	C-00062/1645 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007			
	-----	-----		-----	-----				
	223,953.17	223,953.17		0.00	0.00				
C-00062/1646 E.P. SOCCORRO BERUMEN GUEVARA									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO				OBRA	ALUMNO		
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	645		100.00
	-----	-----		-----	-----				
	259,601.00	259,601.00		0.00	0.00	C-00062/1646 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007			
	-----	-----		-----	-----				
	249,866.12	249,866.12		0.00	0.00				
C-00062/1647 E.P. PROFA. MA DE LOS ANGELES C DE VALDEZ									
	NAVOJOA	NAVOJOA				OBRA	ALUMNO		
	0.00	0.00		0.00	0.00	1	362		100.00
	-----	-----		-----	-----				
	271,237.00	271,237.00		0.00	0.00	C-00062/1647 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012			
	-----	-----		-----	-----				
	81,370.88	81,370.88		0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1648 ED-1955 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACE

NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	180	
271,237.00	271,237.00	C-00062/1648 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		
81,370.88	81,370.88			

C-00062/1649 E.P. GRAL. ANSELMO MACIAS VALENZUELA

NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	124	
271,237.00	271,237.00	C-00062/1649 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		
81,370.88	81,370.88			

C-00062/1650 E.P. JUAN ENRIQUE PESTALOZZI

NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	ALUMNO	44.54
0.00	0.00	1	581	
272,668.00	272,668.00	C-00062/1650 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003		
81,578.62	81,578.62			

C-00062/1651 E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	344	
272,334.00	272,334.00	C-00062/1651 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001		
251,869.38	251,869.38			

C-00062/1652 E.P. ABELARDO L. RODRIGUEZ

SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	818	
272,334.00	272,334.00	C-00062/1652 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001		
245,694.24	245,694.24			

C-00062/1653 E.P. AQUILES SERDAN

BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	OBRA	ALUMNO	47.34
0.00	0.00	1	365	
274,729.00	274,729.00	C-00062/1653 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		
132,784.91	132,784.91			

C-00062/1654 E.P. HEROE DE NACAZARI FORD 129 NUM 1

NACAZARI DE GARCIA	NACAZARI DE GARCIA	OBRA	ALUMNO	0.00
0.00	0.00	1	265	
263,003.00	263,003.00	C-00062/1654 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004		
78,748.68	78,748.68			

C-00062/1655 E.P. GENERAL IGNACIO ZARAGOZA

NACO	NACO	OBRA	ALUMNO	0.00
0.00	0.00	1	557	
274,918.00	274,918.00	C-00062/1655 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004		
78,748.68	78,748.68			





Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1656 E.P. BARTOLOME M SALIDO

ALAMOS	ALAMOS	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	400	100.00
272,982.00	272,982.00			
81,894.58	81,894.58			

C-00062/1656 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1657 E.P. GENERAL ROMAN YOCUPICIO

BACUM	SAN JOSE DE BACUM	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	183	100.00
264,280.00	264,280.00			
229,053.88	229,053.88			

C-00062/1657 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1658 E.P. JOSE MA MORELOS Y PAVON

BACUM	SAN JOSE DE BACUM	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	270	67.95
264,280.00	264,280.00			
130,059.82	130,059.82			

C-00062/1658 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1659 E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA

BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	211	30.00
260,313.00	260,313.00			
78,093.65	78,093.65			

C-00062/1659 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1660 E.P. EUSEBIO MONTERO MORALES

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	130	100.00
262,289.00	262,289.00			
244,375.50	244,375.50			

C-00062/1660 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1661 E.P. RECURSOS HIDRAULICOS

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	461	100.00
262,289.00	262,289.00			
242,991.78	242,991.78			

C-00062/1661 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1662 E.P. PROF. JESUS D AGUIRRE

CAJEME	ESPERANZA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	302	100.00
263,003.00	263,003.00			
240,023.85	240,023.85			

C-00062/1662 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1663 E.P. RICARDO FLORES MAGON

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	133	95.68
259,601.00	259,601.00			
230,576.94	230,576.94			

C-00062/1663 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1664 E.P. SIMON BOLIVAR

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	312	100.00
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
258,183.93	258,183.93			

C-00062/1664 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1665 E.P. ARMIDA DE LA VARA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	557	100.00
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
160,937.70	160,937.70			

C-00062/1665 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1666 E.P. ARTICULO 3 CONSTITUCIONAL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	387	100.00
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
221,493.45	221,493.45			

C-00062/1666 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1667 E.P. ENRIQUE C. REBSAMEN

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	679	100.00
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
241,937.39	241,937.39			

C-00062/1667 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1668 E.P. ERNESTO LOPEZ RIESGO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	503	100.00
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
84,107.39	84,107.39			

C-00062/1668 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1669 E.P. ESTADO DE OAXACA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	328	49.09
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
97,673.90	97,673.90			

C-00062/1669 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1670 E.P. FRANCISCO ROMO MENDOZA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	475	100.00
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
240,517.16	240,517.16			

C-00062/1670 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1671 E.P. JAIME TORRES BODET

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CABORCA	HEROICA CABORCA	1	223	98.44
0.00	0.00			
272,721.00	272,721.00			
136,350.12	136,350.12			

C-00062/1671 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1672 E.P. ARTICULO 115 CONSTITUCIONAL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	1	397	100.00
0.00	0.00			
273,915.00	273,915.00			
262,025.68	262,025.68			

C-00062/1672 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1673 E.P. FLAVIA GALLEGOS PERALTA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SANTA ANA	CARLEÑA, LA	1	15	16.97
0.00	0.00			
273,373.00	273,373.00			
82,011.64	82,011.64			

C-00062/1673 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1674 E.P. 13 DE JULIO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SANTA ANA	CLARO, EL	1	102	18.81
0.00	0.00			
273,373.00	273,373.00			
82,011.64	82,011.64			

C-00062/1674 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1675 E.P. BENITO JUAREZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SANTA ANA	COYOTILLO, EL	1	19	0.42
0.00	0.00			
273,373.00	273,373.00			
82,011.64	82,011.64			

C-00062/1675 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1676 E.P. FRANCISCO MENESES FIERROS

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	191	100.00
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
153,128.09	153,128.09			

C-00062/1676 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1677 E.P. VALENTIN GOMEZ FARIAS

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
EMPALME	EMPALME	1	182	100.00
0.00	0.00			
441,112.00	441,112.00			
384,822.15	384,822.15			

C-00062/1677 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1678 E.P. AMADO NERVO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	287	100.00
0.00	0.00			
439,670.00	439,670.00			
413,302.79	413,302.79			

C-00062/1678 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1679 E.P. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	374	100.00
0.00	0.00			
439,670.00	439,670.00			
397,630.41	397,630.41			

C-00062/1679 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1680 E.P. NUEVA CREACION MARIA MENDOZA GOMEZ									
	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	390			100.00
	456,572.00	456,572.00	0.00	0.00	C-00062/1680 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001				
	407,227.79	407,227.79	0.00	0.00					
C-00062/1681 E.P. DR. JAIME TORRES BODET									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	294			100.00
	259,601.00	259,601.00	0.00	0.00	C-00062/1681 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	242,672.41	242,672.41	0.00	0.00					
C-00062/1682 E.P. RAMON MOROYOQUI GIL									
	NAVOJOA	NAVOJOA			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	488			100.00
	271,237.00	271,237.00	0.00	0.00	C-00062/1682 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
	81,370.88	81,370.88	0.00	0.00					
C-00062/1683 E.P. ABIGAEL BOHORQUEZ									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	250			100.00
	435,355.00	435,355.00	0.00	0.00	C-00062/1683 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	411,127.68	411,127.68	0.00	0.00					
C-00062/1684 E.P. NUEVA CREACION									
	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	411			100.00
	272,334.00	272,334.00	0.00	0.00	C-00062/1684 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001				
	247,295.70	247,295.70	0.00	0.00					
C-00062/1685 E.P. POSADA DEL SOL									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	143			100.00
	439,670.00	439,670.00	0.00	0.00	C-00062/1685 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011				
	418,856.18	418,856.18	0.00	0.00					
C-00062/1686 E.P. ROSARIO PALIZA DE CARPIO									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	167			100.00
	259,601.00	259,601.00	0.00	0.00	C-00062/1686 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	232,233.79	232,233.79	0.00	0.00					
C-00062/1687 E.P. BASILIO RUIZ VELAZQUEZ									
	CAJEME	PUENTE DE PICOS			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	41			100.00
	265,148.00	265,148.00	0.00	0.00	C-00062/1687 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011				
	235,762.79	235,762.79	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1688 E.P. MIGUEL HIDALGO										
		HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	358				
	259,601.00	259,601.00	0.00	0.00	C-00062/1688 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007					
	77,880.24	77,880.24	0.00	0.00						
C-00062/1689 E.P. TIERRA Y LIBERTAD										
		ALTAR	LLANO BLANCO (RANCHO SECO)			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	73				
	273,373.00	273,373.00	0.00	0.00	C-00062/1689 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002					
	81,745.08	81,745.08	0.00	0.00						
C-00062/1690 E.P. JOSE MA. MORELOS Y PAVON V2										
		ALTAR	OTRA BANDA, LA (COLONIA ORTIZ)			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	101				
	273,373.00	273,373.00	0.00	0.00	C-00062/1690 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002					
	81,745.08	81,745.08	0.00	0.00						
C-00062/1691 E.P. IGNACIO M. ALTAMIRANO										
		ALTAR	ALTAR			OBRA	ALUMNO			0.05
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	250				
	273,373.00	273,373.00	0.00	0.00	C-00062/1691 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002					
	81,745.08	81,745.08	0.00	0.00						
C-00062/1692 E.P. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO										
		ALTAR	ALTAR			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	362				
	273,373.00	273,373.00	0.00	0.00	C-00062/1692 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002					
	81,745.08	81,745.08	0.00	0.00						
C-00062/1693 E.P. BENITO JUAREZ										
		ARIVECHI	TARACHI			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	40				
	263,717.00	263,717.00	0.00	0.00	C-00062/1693 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A009					
	78,893.64	78,893.64	0.00	0.00						
C-00062/1694 E.P. BENITO JUAREZ										
		ARIVECHI	BAMORI			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	10				
	263,717.00	263,717.00	0.00	0.00	C-00062/1694 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A009					
	78,893.64	78,893.64	0.00	0.00						
C-00062/1695 E.P. GABINO BARRERA										
		ARIVECHI	ARIVECHI			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	74				
	263,717.00	263,717.00	0.00	0.00	C-00062/1695 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A009					
	78,893.64	78,893.64	0.00	0.00						



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1696 E.P. AMADO NERVO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
ARIZPE	SINOQUIPE	1	35	0.00
0.00	0.00			
263,717.00	263,717.00			
78,273.74	78,273.74			

C-00062/1696 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005

C-00062/1697 E.P. GENERAL LEANDRO VALLE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
ARIZPE	BACANUCHI (EL ALAMO)	1	22	0.00
0.00	0.00			
263,717.00	263,717.00			
78,273.74	78,273.74			

C-00062/1697 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005

C-00062/1698 E.P. PRIMERO DE MAYO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
BACUM	PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77)	1	200	67.95
0.00	0.00			
264,280.00	264,280.00			
124,378.55	124,378.55			

C-00062/1698 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1699 E.P. BENITO JUAREZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
BACUM	BACUM	1	553	100.00
0.00	0.00			
264,280.00	264,280.00			
227,478.11	227,478.11			

C-00062/1699 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1700 E.P. LEY 6 DE ENERO DE 1915

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
BANAMICHI	MORA, LA	1	49	45.00
0.00	0.00			
261,026.00	261,026.00			
119,986.38	119,986.38			

C-00062/1700 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005

C-00062/1701 E.P. JOSE ANTONIO VILLA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
BANAMICHI	BANAMICHI	1	154	74.28
0.00	0.00			
261,026.00	261,026.00			
78,273.74	78,273.74			

C-00062/1701 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005

C-00062/1702 E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
BAVISPE	SAN MIGUELITO	1	56	67.38
0.00	0.00			
265,148.00	265,148.00			
78,748.68	78,748.68			

C-00062/1702 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A006

C-00062/1703 E.P. GENERAL MIGUEL S. SAMANIEGO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
BAVISPE	BAVISPE	1	85	67.38
0.00	0.00			
265,148.00	265,148.00			
78,748.68	78,748.68			

C-00062/1703 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A006



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1704 ED-2101 CONSTRUCCION DE UN BEBEDERO DE A									
	BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	OBRA	ALUMNO	47.34				
	0.00	0.00	1	171					
	272,982.00	272,982.00	0.00	0.00		C-00062/1704 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012			
	132,769.90	132,769.90	0.00	0.00					
C-00062/1705 E.P. GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO									
	BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	OBRA	ALUMNO	47.34				
	0.00	0.00	1	219					
	272,982.00	272,982.00	0.00	0.00		C-00062/1705 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012			
	131,748.53	131,748.53	0.00	0.00					
C-00062/1706 E.P. 21 DE MARZO									
	BENITO JUAREZ	BATEVITO (COLONIA IRRIGACION)	OBRA	ALUMNO	47.34				
	0.00	0.00	1	54					
	272,982.00	272,982.00	0.00	0.00		C-00062/1706 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012			
	132,562.11	132,562.11	0.00	0.00					
C-00062/1707 E.P. IGNACIO ALLENDE									
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	ALUMNO	100.00				
	0.00	0.00	1	146					
	263,271.00	263,271.00	0.00	0.00		C-00062/1707 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010			
	226,219.32	226,219.32	0.00	0.00					
C-00062/1708 E.P. SOLIDARIDAD									
	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	OBRA	ALUMNO	100.00				
	0.00	0.00	1	394					
	272,334.00	272,334.00	0.00	0.00		C-00062/1708 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001			
	246,052.83	246,052.83	0.00	0.00					
C-00062/1709 E.P. HEROES DE NACAZARI									
	EMPALME	EMPALME	OBRA	ALUMNO	100.00				
	0.00	0.00	1	138					
	263,271.00	263,271.00	0.00	0.00		C-00062/1709 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010			
	228,301.59	228,301.59	0.00	0.00					
C-00062/1710 E.P. PLAN DE AGUA PRIETA									
	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA	ALUMNO	0.00				
	0.00	0.00	1	305					
	273,125.00	273,125.00	0.00	0.00		C-00062/1710 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004			
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/1711 E.P. FORD 142 NUM. 1									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	0.00				
	0.00	0.00	1	464					
	321,450.00	321,450.00	0.00	0.00		C-00062/1711 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007			
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1712 E.P. ENRIQUE C. REBSAMEN

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	679	0.00
0.00	0.00			
321,450.00	321,450.00			
0.00	0.00			

C-00062/1712 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1713 E.P. GUADALUPE VICTORIA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
SAN FELIPE DE JESUS	SAN FELIPE DE JESUS	1	34	0.00
0.00	0.00			
463,027.00	463,027.00			
138,907.94	138,907.94			

C-00062/1713 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005

C-00062/1714 E.P. BENITO JUAREZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
NAVOJOA	NACHUQUIS (SAN ANTONIO NACHUQUIS)	1	148	0.00
0.00	0.00			
286,363.00	286,363.00			
0.00	0.00			

C-00062/1714 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1715 E.P. PROF. ALBERTO GUTIERREZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	360	100.00
0.00	0.00			
152,296.00	152,296.00			
131,835.25	131,835.25			

C-00062/1715 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1716 E.P. PROF. ENRIQUE GARCIA SANCHEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	622	0.00
0.00	0.00			
35,625.00	35,625.00			
10,584.48	10,584.48			

C-00062/1716 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1717 E.P. JOSE MARIA Y MORELOS

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
ETCHOJOA	VILLA TRES CRUCES	1	115	100.00
0.00	0.00			
517,334.00	517,334.00			
445,931.14	445,931.14			

C-00062/1717 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1718 E.P. PRESIDENTE CARDENAS

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
BACUM	INDEPENDENCIA (CAMPO 104)	1	33	100.00
0.00	0.00			
265,294.00	265,294.00			
78,727.61	78,727.61			

C-00062/1718 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1719 E.P. CENTRO ESCOLAR DEL MAYO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
NAVOJOA	NAVOJOA	1	600	100.00
0.00	0.00			
271,237.00	271,237.00			
81,370.87	81,370.87			

C-00062/1719 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012





Gobierno del Estado de Sonora

ETCA-III-14

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			Av. Físico %
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1720 E.P. BENITO JUAREZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HUASABAS	HUASABAS	1	111	0.00
0.00	0.00			
791,115.07	791,115.07			
79,115.06	79,115.06			

C-00062/1720 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A006

C-00062/1721 E.P. IGNACIA E DE AMANTE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
ATIL	ATIL	1	60	0.00
0.00	0.00			
273,373.00	273,373.00			
82,011.63	82,011.63			

C-00062/1721 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1722 ED-2180.- CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE A

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
BACADEHUACHI	BACADEHUACHI	1	141	0.00
0.00	0.00			
263,717.00	263,717.00			
79,115.06	79,115.06			

C-00062/1722 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A006

C-00062/1723 E.P. GILBERTO R. LIMON

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	282	100.00
0.00	0.00			
259,601.00	259,601.00			
242,453.07	242,453.07			

C-00062/1723 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1724 E.P. SANTIAGO IGLESIAS

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO	1	437	79.20
0.00	0.00			
273,373.00	273,373.00			
82,011.62	82,011.62			

C-00062/1724 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1725 ED-2187 REHABILITACION GENERAL DEL PLANT

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
ETCHOJOA	BACAME NUEVO	1	306	100.00
0.00	0.00			
1,607,313.00	1,607,313.00			
1,601,347.48	1,601,347.48			

C-00062/1725 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1726 E.P. LIC. HORACIO SOBARZO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
ETCHOJOA	SAN PEDRO VIEJO	1	140	0.00
0.00	0.00			
655,896.00	655,896.00			
196,566.22	196,566.22			

C-00062/1726 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1727 E.P. LEONA VICARIO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	305	95.31
0.00	0.00			
493,446.00	493,446.00			
382,176.07	382,176.07			

C-00062/1727 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1728 E.P. NUEVA CREACION MISION DEL REAL

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	278	
439,670.00	439,670.00			
439,564.32	439,564.32			

C-00062/1728 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1729 E.P. JUSTO SIERRA CLAVE 26

CAJEME	MARTE R. GOMEZ	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	110	
719,074.00	719,074.00			
663,893.16	663,893.16			

C-00062/1729 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1730 E.P. DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA

NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	162	
575,232.00	575,232.00			
172,569.38	172,569.38			

C-00062/1730 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1731 E.P. NVA. CREACION, FRACC LOS LAURELES

NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA	ALUMNO	0.00
0.00	0.00	1	204	
388,520.00	388,520.00			
116,555.78	116,555.78			

C-00062/1731 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1732 E.P. IGNACIO JOSE ALLENDE

NAVOJOA	ZAPOTE, EL (EL CHAPOTE)	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	50	
828,322.00	828,322.00			
247,944.23	247,944.23			

C-00062/1732 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1733 E.P. DIEGO RIVERA

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	194	
582,481.00	582,481.00			
551,043.36	551,043.36			

C-00062/1733 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1734 E.P. PROF. HERIBERTO AJA

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	640	
1,096,491.00	1,096,491.00			
918,818.70	918,818.70			

C-00062/1734 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1735 E.P. AQUILES SERDAN

HERMOSILLO	SAN ENRIQUE	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	127	
260,897.00	260,897.00			
241,950.56	241,950.56			

C-00062/1735 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1736 E.P. CARMEN RAMIREZ ARMENTA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN	1	298	100.00
0.00	0.00			
364,015.00	364,015.00			
320,786.64	320,786.64			

C-00062/1736 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1737 E.P. LUIS ARTURO PALMA MEZA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	467	100.00
0.00	0.00			
68,329.00	68,329.00			
66,086.42	66,086.42			

C-00062/1737 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1738 E.P. BENITO JUAREZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
BACUM	BACUM	1	533	100.00
0.00	0.00			
1,296,597.00	1,296,597.00			
1,120,280.90	1,120,280.90			

C-00062/1738 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1739 E.P. PROF. FERNANDO ENRIQUEZ ENRIQUEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN	1	461	100.00
0.00	0.00			
261,026.00	261,026.00			
235,113.76	235,113.76			

C-00062/1739 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1740 E.P. 21 DE AGOSTO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
FRONTERAS	TURICACHI	1	51	0.00
0.00	0.00			
263,717.00	263,717.00			
79,115.06	79,115.06			

C-00062/1740 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004

C-00062/1741 E.P. HEROE DE NACOZARI

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
IMURIS	ESTACION, LA	1	190	79.05
0.00	0.00			
2,118,828.00	2,118,828.00			
1,781,232.93	1,781,232.93			

C-00062/1741 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1742 E.P. LÁZARO CÁRDENAS

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	QUECHEHUECA	1	185	100.00
0.00	0.00			
601,128.00	601,128.00			
592,755.89	592,755.89			

C-00062/1742 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1743 SEC. TECNICA 48

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	MISA, LA	1	48	0.00
0.00	0.00			
121,106.00	121,106.00			
36,331.71	36,331.71			

C-00062/1743 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1744 E.P. PROF. JOSE LAFONTAINE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	585	100.00
0.00	0.00			
1,315,139.00	1,315,139.00			
1,156,324.45	1,156,324.45			

C-00062/1744 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1745 E.P. JUAN MADONADO TETABIATE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	VICAM PUEBLO	1	131	70.81
0.00	0.00			
2,445,323.00	2,445,323.00			
1,686,353.87	1,686,353.87			

C-00062/1745 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1746 ED-087.- REHABILITACION GENERAL DEL PLAN

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	MARTE R. GOMEZ	1	131	100.00
0.00	0.00			
6,857.45	6,857.45			
0.00	0.00			

C-00062/1746 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1747 TELESECUNDARIA 110

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NAVOJOA	PUEBLO MAYO	1	206	100.00
0.00	0.00			
524,397.00	524,397.00			
516,623.83	516,623.83			

C-00062/1747 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12

C-00062/1748 TELESECUNDARIA 130

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
ETCHOJOA	BUAYSIACOBÉ	1	295	100.00
0.00	0.00			
1,654,555.00	1,654,555.00			
1,602,892.42	1,602,892.42			

C-00062/1748 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1749 SEC. HEROICO COLEGIO MILITAR

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NAVOJOA	NAVOJOA	1	1170	100.00
0.00	0.00			
1,264,660.00	1,264,660.00			
689,066.95	689,066.95			

C-00062/1749 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1750 SEC. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1	1148	0.00
0.00	0.00			
1,280,954.00	1,280,954.00			
0.00	0.00			

C-00062/1750 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1751 SEC. TECNICA 67

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NAVOJOA	NAVOJOA	1	881	100.00
0.00	0.00			
1,327,238.00	1,327,238.00			
1,117,127.53	1,117,127.53			

C-00062/1751 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1752 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	ALUMNO	63.31		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	383			
	5,286,402.00	5,286,402.00	0.00	0.00	C-00062/1752 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011				
	1,632,913.41	1,632,913.41	0.00	0.00					
C-00062/1753 SEC. IGNACIO JOSE ALLENDE									
	NAVOJOA	NAVOJOA			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	743			
	1,861,680.00	1,861,680.00	0.00	0.00	C-00062/1753 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
	1,710,176.63	1,710,176.63	0.00	0.00					
C-00062/1754 SEC. GRAL. 2, MARCO ANTONIO ARMENTA CORRAL									
	NAVOJOA	NAVOJOA			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	578			
	1,861,680.00	1,861,680.00	0.00	0.00	C-00062/1754 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
	1,679,168.78	1,679,168.78	0.00	0.00					
C-00062/1755 SEC. TECNICA 10									
	HUATABAMPO	HUATABAMPO			OBRA	ALUMNO	18.13		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	501			
	1,861,684.00	1,861,684.00	0.00	0.00	C-00062/1755 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
	557,330.53	557,330.53	0.00	0.00					
C-00062/1756 SEC. CATALINA ACOSTA DE BERNAL									
	HUATABAMPO	HUATABAMPO			OBRA	ALUMNO	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	623			
	1,861,684.00	1,861,684.00	0.00	0.00	C-00062/1756 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
	557,330.53	557,330.53	0.00	0.00					
C-00062/1757 SEC. FAUSTINO FELIX SERNA									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1163			
	1,311,573.00	1,311,573.00	0.00	0.00	C-00062/1757 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011				
	1,103,593.36	1,103,593.36	0.00	0.00					
C-00062/1758 SEC. TECNICA 49									
	FRONTERAS	ESQUEDA			OBRA	ALUMNO	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	320			
	1,398,646.00	1,398,646.00	0.00	0.00	C-00062/1758 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004				
	404,784.02	404,784.02	0.00	0.00					
C-00062/1759 SEC. ADRIAN SALAS MADERA									
	ALAMOS	ALAMOS			OBRA	ALUMNO	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	451			
	1,498,584.00	1,498,584.00	0.00	0.00	C-00062/1759 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
	442,014.66	442,014.66	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1760 SEC. TECNICA 35									
	CABORCA	PLUTARCO ELIAS CALLES			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	717			
	1,874,314.00	1,874,314.00	0.00	0.00	C-00062/1760 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002				
	1,828,225.63	1,828,225.63	0.00	0.00					
C-00062/1761 SEC. PROF. RAFAEL N VARELA									
	CUMPAS	CUMPAS			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	170			
	1,908,181.00	1,908,181.00	0.00	0.00	C-00062/1761 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A006				
	572,285.42	572,285.42	0.00	0.00					
C-00062/1762 SEC. BARAQUIEL D. FIMBRES									
	VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO			OBRA	ALUMNO			48.59
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	102			
	1,398,646.00	1,398,646.00	0.00	0.00	C-00062/1762 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A006				
	702,101.27	702,101.27	0.00	0.00					
C-00062/1763 SEC. TELESECUNDARIA 61									
	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	448			
	1,403,646.00	1,403,646.00	0.00	0.00	C-00062/1763 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005				
	1,300,678.97	1,300,678.97	0.00	0.00					
C-00062/1764 SEC. GRAL. JOSE ESTEBAN CORONADO									
	SAHUARIPA	SAHUARIPA			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	303			
	1,976,985.00	1,976,985.00	0.00	0.00	C-00062/1764 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A009				
	913,972.53	913,972.53	0.00	0.00					
C-00062/1765 SEC. TECNICA 42									
	SAN LUIS RIO COLORADO	NUEVO MICHOACAN Y RIITO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	272			
	2,110,342.00	2,110,342.00	0.00	0.00	C-00062/1765 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001				
	1,858,550.85	1,858,550.85	0.00	0.00					
C-00062/1766 SEC. PROF. RUBEN A GUTIERREZ CARRANZA									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1932			
	965,456.00	965,456.00	0.00	0.00	C-00062/1766 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	917,528.80	917,528.80	0.00	0.00					
C-00062/1767 SEC. FRANCISCO I. MADERO									
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			OBRA	ALUMNO			89.39
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1318			
	2,009,084.00	2,009,084.00	0.00	0.00	C-00062/1767 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010				
	1,322,383.21	1,322,383.21	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros			Av. Físico %	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios		
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1768 SEC. TECNICA 59

GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS			OBRA	ALUMNO	93.88
	0.00		0.00	0.00	1	299	
	1,340,043.00		1,340,043.00	0.00			C-00062/1768 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010
	1,079,825.41		1,079,825.41	0.00			

C-00062/1769 ED-956 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACER

SANTA ANA		ESTACION LLANO			OBRA	ALUMNO	0.00
	0.00		0.00	0.00	1	102	
	274,024.00		274,024.00	0.00			C-00062/1769 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003
	124,041.19		124,041.19	0.00			

C-00062/1770 SEC. TECNICA NUM 16

CAJEME		COCORIT			OBRA	ALUMNO	100.00
	0.00		0.00	0.00	1	1187	
	265,148.00		265,148.00	0.00			C-00062/1770 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011
	258,212.66		258,212.66	0.00			

C-00062/1771 SEC. TELESECUNDARIA 139

EMPALME		SAN FERNANDO (SAN FERNANDO DE GUAYMAS)			OBRA	ALUMNO	91.03
	0.00		0.00	0.00	1	33	
	265,294.00		265,294.00	0.00			C-00062/1771 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010
	232,587.45		232,587.45	0.00			

C-00062/1772 SEC. GPE. ARGUELLES OBREGON

ETCHOJOA		BACAME NUEVO			OBRA	ALUMNO	100.00
	0.00		0.00	0.00	1	296	
	273,091.00		273,091.00	0.00			C-00062/1772 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012
	236,641.53		236,641.53	0.00			

C-00062/1773 SEC. TECNICA 7

ETCHOJOA		SAN PEDRO VIEJO			OBRA	ALUMNO	100.00
	0.00		0.00	0.00	1	442	
	273,091.00		273,091.00	0.00			C-00062/1773 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012
	243,151.09		243,151.09	0.00			

C-00062/1774 SEC. TECNICA 23

GUAYMAS		POTAM			OBRA	ALUMNO	0.00
	0.00		0.00	0.00	1	442	
	265,294.00		265,294.00	0.00			C-00062/1774 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010
	0.00		0.00	0.00			

C-00062/1775 SEC. TECNICA 52

HUATABAMPO		YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS)			OBRA	ALUMNO	100.00
	0.00		0.00	0.00	1	138	
	273,091.00		273,091.00	0.00			C-00062/1775 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012
	239,675.76		239,675.76	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1776 SEC. IGNACIO JOSE ALLENDE

NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	743	100.00
271,237.00	271,237.00			
240,594.86	240,594.86			

C-00062/1776 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1777 SEC. TECNICA 6

BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	290	100.00
272,982.00	272,982.00			
144,022.86	144,022.86			

C-00062/1777 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1778 TELESECUNDARIA 214

CANANEA	VICENTE GUERRERO (CUITACA)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	15	24.68
275,403.00	275,403.00			
80,282.92	80,282.92			

C-00062/1778 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004

C-00062/1779 TELESECUNDARIA 124

GUAYMAS	SAN JOSE DE GUAYMAS	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	112	0.82
265,294.00	265,294.00			
78,476.39	78,476.39			

C-00062/1779 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1780 TELESECUNDARIA 125

GUAYMAS	ORTIZ	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	79	38.59
272,982.00	272,982.00			
81,465.35	81,465.35			

C-00062/1780 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1781 TELESECUNDARIA 61

SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	448	40.70
260,313.00	260,313.00			
78,062.66	78,062.66			

C-00062/1781 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005

C-00062/1782 SEC. LAZARO CARDENAS DEL RIO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	55	100.00
259,601.00	259,601.00			
121,417.68	121,417.68			

C-00062/1782 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1783 SEC. PROF. MANUEL ROBLES TOVAR

CAJEME	ESPERANZA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	733	100.00
260,003.00	260,003.00			
230,964.11	230,964.11			

C-00062/1783 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011





Gobierno del Estado de Sonora

ETCA-III-14

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1784 SEC. GENERAL NUM. 1

AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	1525	31.14
323,635.00	323,635.00	C-00062/1784 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A004		
96,811.23	96,811.23			

C-00062/1785 SEC. FUNDACION ESPOSOS RODRIGUEZ

AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	1134	0.00
323,635.00	323,635.00	C-00062/1785 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A004		
96,811.23	96,811.23			

C-00062/1786 SEC. ADRIAN SALAS MADERA

ALAMOS	ALAMOS	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	451	0.00
341,603.00	341,603.00	C-00062/1786 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A012		
0.00	0.00			

C-00062/1787 SEC. PROF. EFRAIN BUEN ROSTRO

ALTAR	ALTAR	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	570	0.00
341,624.00	341,624.00	C-00062/1787 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A002		
102,329.70	102,329.70			

C-00062/1788 SEC. HEROES DE CABORCA

CABORCA	HEROICA CABORCA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	1226	0.00
339,916.00	339,916.00	C-00062/1788 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A002		
101,817.29	101,817.29			

C-00062/1789 SEC. TECNICA NUM. 35

CABORCA	PLUTARCO ELIAS CALLES	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	717	0.07
341,624.00	341,624.00	C-00062/1789 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A002		
102,329.70	102,329.70			

C-00062/1790 SEC. TECNICA NUM. 2

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	1537	100.00
327,865.00	327,865.00	C-00062/1790 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A011		
162,598.73	162,598.73			

C-00062/1791 SEC. FAUSTINO FELIX SERNA

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	1163	100.00
327,865.00	327,865.00	C-00062/1791 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A011		
304,475.87	304,475.87			



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1792 SEC. PROF. JOSE L GUERRA

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	1022	100.00
327,865.00	327,865.00			
294,650.41	294,650.41			

C-00062/1792 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A011

C-00062/1793 SEC. TECNICA 16, ANTONIO VILLAREAL CEBREROS

CAJEME	COCORIT	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	1187	100.00
329,492.00	329,492.00			
164,642.06	164,642.06			

C-00062/1793 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A011

C-00062/1794 SEC. RICARDO FLORES MAGON

CANANEA	CANANEA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	753	0.00
339,188.00	339,188.00			
100,528.04	100,528.04			

C-00062/1794 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A004

C-00062/1795 SEC. PROF. RAFAEL N VARELA

CUMPAS	CUMPAS	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	170	0.00
329,492.00	329,492.00			
98,504.15	98,504.15			

C-00062/1795 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A006

C-00062/1796 SEC. BENITO JUAREZ

EMPALME	EMPALME	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	778	100.00
330,048.00	330,048.00			
251,233.87	251,233.87			

C-00062/1796 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A010

C-00062/1797 SEC. AMADO NERVO

EMPALME	EMPALME	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	398	100.00
330,048.00	330,048.00			
325,780.55	325,780.55			

C-00062/1797 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A010

C-00062/1798 SEC. TECNICA NUM. 49

FRONTERAS	ESQUEDA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	320	0.00
331,120.00	331,120.00			
98,504.15	98,504.15			

C-00062/1798 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A004

C-00062/1799 SEC. TECNICA NUM.7

ETCHOJOA	SAN PEDRO VIEJO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	442	0.00
338,715.00	338,715.00			
0.00	0.00			

C-00062/1799 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A012



Gobierno del Estado de Sonora

ETCA-III-14

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1800 SEC. TECNICA NUM. 30

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	767	100.00
-----	-----			
231,033.75	231,033.75			C-00062/1800 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A010
-----	-----			
203,634.51	203,634.51			
-----	-----			
0.00	0.00			
-----	-----			
99,014.25	99,014.25			C-00062/1800 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010
-----	-----			
99,014.25	99,014.25			

C-00062/1801 SEC. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	1148	100.00
-----	-----			
330,048.00	330,048.00			C-00062/1801 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A010
-----	-----			
325,782.56	325,782.56			

C-00062/1802 SEC. TECNICA NUM. 10

HUATABAMPO	HUATABAMPO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	501	0.00
-----	-----			
336,447.00	336,447.00			C-00062/1802 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A012
-----	-----			
0.00	0.00			

C-00062/1803 SEC. CATALINA ACOSTA DE BERNAL

HUATABAMPO	HUATABAMPO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	623	0.00
-----	-----			
336,447.00	336,447.00			C-00062/1803 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A012
-----	-----			
0.00	0.00			

C-00062/1804 SEC. IGNACIO JOSE ALLENDE

NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	743	0.00
-----	-----			
337,731.00	337,731.00			C-00062/1804 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A012
-----	-----			
0.00	0.00			

C-00062/1805 SEC. HEROICO COLEGIO MILITAR

NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	1170	0.00
-----	-----			
337,731.00	337,731.00			C-00062/1805 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A012
-----	-----			
0.00	0.00			

C-00062/1806 SEC. GENERAL 2, MARCO ANTONIO ARMENTA CORRAL

NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	578	0.00
-----	-----			
337,731.00	337,731.00			C-00062/1806 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A012
-----	-----			
0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1807 SEC. TECNICA NUM. 67

NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	881	100.00
337,731.00	337,731.00			
335,633.84	335,633.84			

C-00062/1807 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A012

C-00062/1808 SEC. TECNICA 55, BASSELL IBARRA VILLEGAS

NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	876	0.00
337,731.00	337,731.00			
0.00	0.00			

C-00062/1808 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A012

C-00062/1809 SEC. TECNICA NUM. 5

NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	1412	0.00
337,731.00	337,731.00			
0.00	0.00			

C-00062/1809 - 4102100400-2501E31K006N000-612012-141A012

C-00062/1810 SEC. GRAL. 1, JOSE LUIS CORREA MURILLO

AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	1492	30.00
2,441,777.00	2,441,777.00			
717,118.80	717,118.80			

C-00062/1810 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004

C-00062/1811 SEC. SALVADOR GONZALEZ PARTIDA

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	513	100.00
4,113,790.00	4,113,790.00			
3,639,783.25	3,639,783.25			

C-00062/1811 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1812 SEC. FEDERAL 1, ABELARDO L. RODRIGUEZ

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	1168	100.00
263,271.00	263,271.00			
226,088.09	226,088.09			

C-00062/1812 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1813 SEC. TECNICA NUM. 59

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	299	100.00
263,271.00	263,271.00			
112,803.70	112,803.70			

C-00062/1813 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1814 SEC. FRANCISCO I. MADERO

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	1269	100.00
263,271.00	263,271.00			
222,362.72	222,362.72			

C-00062/1814 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1815 SEC. GENERAL MIGUEL PIÑA

URES	URES			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	237	13.75
260,313.00	260,313.00	0.00	0.00	C-00062/1815 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005		
78,093.74	78,093.74	0.00	0.00			

C-00062/1816 SEC. TELESECUNDARIA 238

BANAMICHI	BANAMICHI			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	70	0.00
261,026.00	261,026.00	0.00	0.00	C-00062/1816 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005		
78,307.20	78,307.20	0.00	0.00			

C-00062/1817 SEC. TECNICA 17

HUEPAC	HUEPAC			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	236	30.00
261,026.00	261,026.00	0.00	0.00	C-00062/1817 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005		
78,307.20	78,307.20	0.00	0.00			

C-00062/1818 SEC. TECNICA 32

EMPALME	JOSE MARIA MORELOS			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	850	86.04
1,340,095.00	1,340,095.00	0.00	0.00	C-00062/1818 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010		
775,212.41	775,212.41	0.00	0.00			

C-00062/1819 SEC. GENERAL 4, JOSE L. GUERRA

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	1022	0.00
87,130.00	87,130.00	0.00	0.00	C-00062/1819 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00062/1820 SEC. SEC. GENERAL NUM. 3

SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	558	100.00
127,892.00	127,892.00	0.00	0.00	C-00062/1820 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001		
123,531.10	123,531.10	0.00	0.00			

C-00062/1821 SEC. TELESECUNDARIA 366

IMURIS	CRUCERO, EL			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	75	0.08
358,019.00	358,019.00	0.00	0.00	C-00062/1821 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003		
107,248.19	107,248.19	0.00	0.00			

C-00062/1822 SEC. ADOLFO LOPEZ MATEOS

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	517	100.00
1,284,553.00	1,284,553.00	0.00	0.00	C-00062/1822 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001		
1,137,761.56	1,137,761.56	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1823 SEC. TECNICA 50

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
HUATABAMPO	ETCHOROPO	1	396	26.52
0.00	0.00			
273,090.00	273,090.00			
81,465.35	81,465.35			

C-00062/1823 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1824 SEC. TECNICA NUM. 30

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1	767	2.12
0.00	0.00			
263,271.00	263,271.00			
78,476.39	78,476.39			

C-00062/1824 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1825 SEC. PROF. EDUARDO W. VILLA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
BAVIACORA	BAVIACORA	1	192	100.00
0.00	0.00			
261,026.00	261,026.00			
117,145.79	117,145.79			

C-00062/1825 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005

C-00062/1826 SEC. TELESECUNDARIA 310

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
SAN FELIPE DE JESUS	SAN FELIPE DE JESUS	1	16	46.28
0.00	0.00			
261,026.00	261,026.00			
139,070.39	139,070.39			

C-00062/1826 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005

C-00062/1827 SEC. CAJEME

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	1502	0.00
0.00	0.00			
5,201,808.00	5,201,808.00			
1,557,990.97	1,557,990.97			

C-00062/1827 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1828 SEC. MOISES SAENZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	1131	57.87
0.00	0.00			
2,083,014.00	2,083,014.00			
786,985.53	786,985.53			

C-00062/1828 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1829 SEC. TECNICA 12, JUAN CEBALLOS AYALA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	1095	0.00
0.00	0.00			
3,912,468.00	3,912,468.00			
1,173,428.19	1,173,428.19			

C-00062/1829 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1830 SEC. PLUTARCO ELIAS CALLES

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	1888	65.40
0.00	0.00			
2,792,425.00	2,792,425.00			
1,522,925.77	1,522,925.77			

C-00062/1830 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003



Gobierno del Estado de Sonora

ETCA-III-14

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1831 SEC. BENITO JUAREZ GARCIA		IMURIS	IMURIS		OBRA	ALUMNO	50.89	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	675		
	2,161,509.00	2,161,509.00	0.00	0.00	C-00062/1831 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003			
	1,069,716.10	1,069,716.10	0.00	0.00				
C-00062/1832 SEC. HEROICO COLEGIO MILITAR		NAVOJOA	NAVOJOA		OBRA	ALUMNO	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1170		
	2,669,914.00	2,669,914.00	0.00	0.00	C-00062/1832 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012			
	0.00	0.00	0.00	0.00				
C-00062/1833 SEC. GENERAL NUM. 3		NOGALES	HEROICA NOGALES		OBRA	ALUMNO	52.57	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1498		
	1,981,485.00	1,981,485.00	0.00	0.00	C-00062/1833 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003			
	693,867.92	693,867.92	0.00	0.00				
C-00062/1834 SEC. TECNICA NUM. 42		SAN LUIS RIO COLORADO	NUEVO MICHOACAN Y RIITO		OBRA	ALUMNO	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	272		
	3,152,786.00	3,152,786.00	0.00	0.00	C-00062/1834 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001			
	2,682,938.57	2,682,938.57	0.00	0.00				
C-00062/1835 SEC. ALEJANDRO CARRILLO DURON		HUEPAC	HUEPAC		OBRA	ALUMNO	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	236		
	3,988,457.00	3,988,457.00	0.00	0.00	C-00062/1835 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005			
	3,655,773.47	3,655,773.47	0.00	0.00				
C-00062/1836 SEC. GRAL 7, JOSE MARIA GONZALEZ HERMOSILLO		HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	ALUMNO	88.57	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1487		
	3,247,053.00	3,247,053.00	0.00	0.00	C-00062/1836 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007			
	2,962,999.98	2,962,999.98	0.00	0.00				
C-00062/1837 SEC. GENERAL NUM. 12, NICOLAS CEDANO		HERMOSILLO	HERMOSILLO		OBRA	ALUMNO	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1959		
	148,712.00	148,712.00	0.00	0.00	C-00062/1837 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007			
	44,613.51	44,613.51	0.00	0.00				
C-00062/1838 SEC. LUIS DONALDO COLOSIO		MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO		OBRA	ALUMNO	92.13	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	605		
	273,373.00	273,373.00	0.00	0.00	C-00062/1838 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003			
	232,151.29	232,151.29	0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1839 SEC. TELESECUNDARIA 92

ACONCHI	ACONCHI	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	77	
261,026.00	261,026.00	C-00062/1839 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005		
125,607.79	125,607.79			

C-00062/1840 SEC. ADRIAN SALAS MADERA

ALAMOS	ALAMOS	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	451	
272,661.00	272,661.00	C-00062/1840 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		
81,798.06	81,798.06			

C-00062/1841 SEC. PAULITA VERJAN

ALAMOS	ALAMOS	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	206	
272,661.00	272,661.00	C-00062/1841 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		
81,798.06	81,798.06			

C-00062/1842 SEC. TELESECUNDARIA 60

SAN MIGUEL DE HORCASITAS	SAN MIGUEL DE HORCASITAS	OBRA	ALUMNO	0.00
0.00	0.00	1	30	
273,373.00	273,373.00	C-00062/1842 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005		
78,273.74	78,273.74			

C-00062/1843 ED-1774 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACE

CAJEME	PUEBLO YAQUI	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	547	
443,968.00	443,968.00	C-00062/1843 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011		
419,950.25	419,950.25			

C-00062/1844 SEC. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	1148	
441,112.00	441,112.00	C-00062/1844 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010		
261,856.44	261,856.44			

C-00062/1845 SEC. PROF. CARLOS ESPINOZA MUÑOZ

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	30.58
0.00	0.00	1	1564	
435,355.00	435,355.00	C-00062/1845 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
130,606.36	130,606.36			

C-00062/1846 SEC. CAJEME

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	1595	
435,355.00	435,355.00	C-00062/1846 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
130,606.36	130,606.36			





Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1847 SEC. TECNICA 74

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	1950	96.94
0.00	0.00			
435,355.00	435,355.00			
130,606.36	130,606.36			

C-00062/1847 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1848 SEC. ING. JUAN DE DIOS BOJORQUEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	1328	100.00
0.00	0.00			
435,355.00	435,355.00			
130,606.36	130,606.36			

C-00062/1848 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1849 SEC. GENERAL 10, JESUS LEON GONZALEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	1243	100.00
0.00	0.00			
435,355.00	435,355.00			
383,431.02	383,431.02			

C-00062/1849 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1850 SEC. TECNICA 57

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	1049	100.00
0.00	0.00			
435,355.00	435,355.00			
130,606.36	130,606.36			

C-00062/1850 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1851 SEC. TECNICA 12

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	1157	100.00
0.00	0.00			
392,572.00	392,572.00			
338,600.66	338,600.66			

C-00062/1851 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1852 SEC. JUAN ESCUTIA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	1611	100.00
0.00	0.00			
435,355.00	435,355.00			
384,384.76	384,384.76			

C-00062/1852 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1853 SEC. GENERAL 12

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	1959	100.00
0.00	0.00			
435,355.00	435,355.00			
379,580.42	379,580.42			

C-00062/1853 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1854 SEC. TECNICA 78

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN	1	439	100.00
0.00	0.00			
437,505.00	437,505.00			
131,251.29	131,251.29			

C-00062/1854 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1855 SEC. TECNICA 6, MANUEL ORTIZ PAREDES

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	96.92
0.00	0.00	1	1049	
435,355.00	435,355.00	C-00062/1855 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
130,606.36	130,606.36			

C-00062/1856 SEC. PROF. OTHON ALMADA

NAVOJOA	NAVOJOA	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	1157	
455,190.00	455,190.00	C-00062/1856 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		
136,556.72	136,556.72			

C-00062/1857 SEC. ESTATAL 28, LEONEL MORENO ROSANO

BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	OBRA	ALUMNO	37.23
0.00	0.00	1	627	
457,841.00	457,841.00	C-00062/1857 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		
234,649.08	234,649.08			

C-00062/1858 SEC. ARQ. GUSTAVO F. AGUILAR BELTRAN

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	981	
435,355.00	435,355.00	C-00062/1858 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
130,606.36	130,606.36			

C-00062/1859 SEC. GENERAL NUM. 8

CAJEME	ESPERANZA	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	673	
440,744.00	440,744.00	C-00062/1859 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011		
408,721.16	408,721.16			

C-00062/1860 SEC. PROF. GILBERTO PACHECO

BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	OBRA	ALUMNO	9.72
0.00	0.00	1	325	
260,313.00	260,313.00	C-00062/1860 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003		
78,093.65	78,093.65			

C-00062/1861 SEC. MARTIRES DE 1906

CANANEA	CANANEA	OBRA	ALUMNO	45.98
0.00	0.00	1	1168	
273,610.00	273,610.00	C-00062/1861 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004		
114,762.25	114,762.25			

C-00062/1862 SEC. TECNICA 11

PITIQUITO	PITIQUITO	OBRA	ALUMNO	31.82
0.00	0.00	1	402	
273,373.00	273,373.00	C-00062/1862 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002		
81,745.08	81,745.08			



Gobierno del Estado de Sonora

ETCA-III-14

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1863 SEC. FUNDACION ESPOSOS RODRIGUEZ									
	PITIQUITO	PUERTO LIBERTAD			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	204			0.00
	273,373.00	273,373.00	0.00	0.00	C-00062/1863 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002				
	81,745.08	81,745.08	0.00	0.00					
C-00062/1864 SEC. ADOLFO LOPEZ MATEOS									
	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	SONOITA			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	517			100.00
	274,841.00	274,841.00	0.00	0.00	C-00062/1864 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001				
	261,053.98	261,053.98	0.00	0.00					
C-00062/1865 SEC. TECNICA 31									
	SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	264			0.00
	263,717.00	263,717.00	0.00	0.00	C-00062/1865 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010				
	129,803.54	129,803.54	0.00	0.00					
C-00062/1866 SEC. PROF. PEDRO M. AGUILAR									
	SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	293			0.00
	263,717.00	263,717.00	0.00	0.00	C-00062/1866 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010				
	128,829.57	128,829.57	0.00	0.00					
C-00062/1867 SEC. TELESECUNDARIA 221									
	SAHUARIPA	VALLE DE TACUPETO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	13			100.00
	263,717.00	263,717.00	0.00	0.00	C-00062/1867 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A009				
	78,893.64	78,893.64	0.00	0.00					
C-00062/1868 SEC. PLUTARCO ELIAS CALLES									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1789			20.87
	272,668.00	272,668.00	0.00	0.00	C-00062/1868 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	81,578.62	81,578.62	0.00	0.00					
C-00062/1869 SEC. PROF. LUIS BASURTO GUZMAN									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1424			23.26
	272,668.00	272,668.00	0.00	0.00	C-00062/1869 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	81,578.62	81,578.62	0.00	0.00					
C-00062/1870 SEC. GENERAL NUM. 4									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	647			25.45
	272,668.00	272,668.00	0.00	0.00	C-00062/1870 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	81,578.62	81,578.62	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Localidad								
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros						
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1871 SEC. GENERAL NUM.3

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	1498	31.48
0.00	0.00			
272,668.00	272,668.00			
81,578.62	81,578.62			

C-00062/1871 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1872 SEC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	873	100.00
0.00	0.00			
272,334.00	272,334.00			
247,851.78	247,851.78			

C-00062/1872 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1873 SEC. CARLOS G. CALLES

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	1139	100.00
0.00	0.00			
272,334.00	272,334.00			
254,898.96	254,898.96			

C-00062/1873 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1874 SEC. GENERAL NUM. 3

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	583	100.00
0.00	0.00			
272,334.00	272,334.00			
257,354.88	257,354.88			

C-00062/1874 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1875 SEC. GENERAL NUM. 4

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	661	100.00
0.00	0.00			
272,334.00	272,334.00			
238,776.24	238,776.24			

C-00062/1875 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1876 SEC. GRAL. JOSE ESTEBAN CORONADO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAHUARIPA	SAHUARIPA	1	303	0.00
0.00	0.00			
263,717.00	263,717.00			
79,115.10	79,115.10			

C-00062/1876 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A009

C-00062/1877 SEC. TELESECUNDARIA 234

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAHUARIPA	MULATOS	1	14	0.00
0.00	0.00			
263,717.00	263,717.00			
78,893.64	78,893.64			

C-00062/1877 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A009

C-00062/1878 SEC. PROF- ALFONSO MARIN RETIFF

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SANTA ANA	SANTA ANA	1	675	17.77
0.00	0.00			
273,373.00	273,373.00			
82,011.64	82,011.64			

C-00062/1878 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1879 SEC. IGNACIO JOSE ALLENDE

NAVOJOA	NAVOJOA			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	743	100.00
1,130,270.00	1,130,270.00	0.00	0.00	C-00062/1879 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		
640,570.21	640,570.21	0.00	0.00			

C-00062/1880 ED-1926 REHABILITACION GENERAL DEL PLANT

OPODEPE	QUEROBABI			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	134	0.00
1,412,084.00	1,412,084.00	0.00	0.00	C-00062/1880 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005		
423,157.84	423,157.84	0.00	0.00			

C-00062/1881 SEC. GRAL 37, ING. JUAN DE DIOS BOJORQUEZ

HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	1328	100.00
1,335,728.00	1,335,728.00	0.00	0.00	C-00062/1881 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
1,218,244.35	1,218,244.35	0.00	0.00			

C-00062/1882 SEC. FUNDACION ESPOSOS RODRIGUEZ

AGUA PRIETA	AGUA PRIETA			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	1134	7.72
273,125.00	273,125.00	0.00	0.00	C-00062/1882 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004		
78,748.68	78,748.68	0.00	0.00			

C-00062/1883 SEC. JOSE RAFAEL CAMPOY

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	917	100.00
262,289.00	262,289.00	0.00	0.00	C-00062/1883 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011		
240,389.87	240,389.87	0.00	0.00			

C-00062/1884 ED-1966 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS DE ACE

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	1537	100.00
262,289.00	262,289.00	0.00	0.00	C-00062/1884 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011		
214,405.14	214,405.14	0.00	0.00			

C-00062/1885 SEC. NO. 9, RICARDO FLORES MAGON

CANANEA	CANANEA			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	753	37.44
273,610.00	273,610.00	0.00	0.00	C-00062/1885 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004		
119,028.80	119,028.80	0.00	0.00			

C-00062/1886 SEC. AMADO NERVO

EMPALME	EMPALME			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	398	100.00
263,271.00	263,271.00	0.00	0.00	C-00062/1886 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010		
230,238.30	230,238.30	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			Av. Físico %
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1887 SEC. BENITO JUAREZ									
	EMPALME	EMPALME			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	778			100.00
	263,271.00	263,271.00	0.00	0.00	C-00062/1887 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010				
	226,824.31	226,824.31	0.00	0.00					
C-00062/1888 SEC. TELESECUNDARIA 357									
	NACO	CUAUHTEMOC			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	19			14.12
	274,918.00	274,918.00	0.00	0.00	C-00062/1888 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004				
	78,748.68	78,748.68	0.00	0.00					
C-00062/1889 SEC. ESTATAL NUM. 33									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	648			95.46
	1,429,496.00	1,429,496.00	0.00	0.00	C-00062/1889 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	1,100,167.97	1,100,167.97	0.00	0.00					
C-00062/1890 TELESECUNDARIA 103									
	HUATABAMPO	HUATABAMPO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1118			100.00
	455,135.00	455,135.00	0.00	0.00	C-00062/1890 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
	136,540.38	136,540.38	0.00	0.00					
C-00062/1891 SEC. ESTATAL 3									
	MAGDALENA	MAGDALENA DE KINO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1125			15.17
	458,623.00	458,623.00	0.00	0.00	C-00062/1891 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	137,586.76	137,586.76	0.00	0.00					
C-00062/1892 SEC. HEROES DE CABORCA									
	CABORCA	HEROICA CABORCA			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1226			97.78
	457,630.00	457,630.00	0.00	0.00	C-00062/1892 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002				
	190,006.76	190,006.76	0.00	0.00					
C-00062/1893 SEC. TECNICA 5									
	NAVOJOA	NAVOJOA			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1412			100.00
	455,190.00	455,190.00	0.00	0.00	C-00062/1893 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
	136,556.72	136,556.72	0.00	0.00					
C-00062/1894 SEC. HEROICO COLEGIO MILITAR									
	NAVOJOA	NAVOJOA			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1170			100.00
	455,190.00	455,190.00	0.00	0.00	C-00062/1894 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
	136,556.72	136,556.72	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1895 SEC. TECNICA 9, EDELBERTO PADILLA SAMANIEGO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	1169	30.00
0.00	0.00			
457,110.00	457,110.00			
136,314.24	136,314.24			

C-00062/1895 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1896 SEC. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	1086	100.00
0.00	0.00			
456,572.00	456,572.00			
440,766.15	440,766.15			

C-00062/1896 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1897 SEC. TECNICA 4

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	1318	100.00
0.00	0.00			
456,572.00	456,572.00			
425,637.06	425,637.06			

C-00062/1897 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1898 SEC. LUIS B. SANCHEZ

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
SAN LUIS RIO COLORADO	LUIS B SANCHEZ	1	370	100.00
0.00	0.00			
456,572.00	456,572.00			
435,802.97	435,802.97			

C-00062/1898 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1899 SEC. 7 DE NOVIEMBRE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
NACAZARI DE GARCIA	NACAZARI DE GARCIA	1	708	0.00
0.00	0.00			
440,744.00	440,744.00			
119,312.36	119,312.36			

C-00062/1899 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004

C-00062/1900 ED-2016 CONSTRUCCION DE DOS BEBEDEROS DE

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
NAVOJOA	COMISARIA ROSALES	1	357	100.00
0.00	0.00			
460,494.00	460,494.00			
138,147.94	138,147.94			

C-00062/1900 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1901 SEC. TECNICA 53, MA MAGDALENA SPINDOLA GARCIA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
CAJEME	PROVIDENCIA	1	513	100.00
0.00	0.00			
439,670.00	439,670.00			
418,057.63	418,057.63			

C-00062/1901 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1902 SEC. ALFREDO E URUCHURTU

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	946	0.00
0.00	0.00			
435,355.00	435,355.00			
130,606.35	130,606.35			

C-00062/1902 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto										
		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %			
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros						

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1903 SEC. JOSE VASCONCELOS

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	886	100.00
0.00	0.00			
435,355.00	435,355.00			
419,024.85	419,024.85			

C-00062/1903 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1904 SEC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CABORCA	HEROICA CABORCA	1	671	80.23
0.00	0.00			
457,630.00	457,630.00			
210,740.12	210,740.12			

C-00062/1904 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1905 SEC. BENITO JUAREZ GARCIA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
IMURIS	IMURIS	1	721	0.00
0.00	0.00			
458,623.00	458,623.00			
137,586.76	137,586.76			

C-00062/1905 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1906 SEC. CATALINA ACOSTA DE BERNAL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HUATABAMPO	HUATABAMPO	1	623	8.02
0.00	0.00			
455,135.00	455,135.00			
136,540.38	136,540.38			

C-00062/1906 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1907 SEC. TECNICA 65

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	COLONIA ALLENDE (EL DIECIOCHO)	1	182	100.00
0.00	0.00			
443,968.00	443,968.00			
131,850.85	131,850.85			

C-00062/1907 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1908 SEC. PROF. EFRAIN BUENROSTRO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
ALTAR	ALTAR	1	570	0.00
0.00	0.00			
273,373.00	273,373.00			
81,745.08	81,745.08			

C-00062/1908 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1909 SEC. TELESECUNDARIA 266

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
ALTAR	LLANO BLANCO (RANCHO SECO)	1	23	0.00
0.00	0.00			
273,373.00	273,373.00			
81,745.08	81,745.08			

C-00062/1909 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1910 SEC. TELESECUNDARIA 279

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
ALTAR	16 DE SEPTIEMBRE	1	26	34.08
0.00	0.00			
273,373.00	273,373.00			
81,745.08	81,745.08			

C-00062/1910 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002





Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1911 SEC. TECNICA 14

ARIVECHI	ARIVECHI			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	47	5.22
263,717.00	263,717.00	0.00	0.00	C-00062/1911 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A009		
78,893.64	78,893.64	0.00	0.00			

C-00062/1912 SEC. TELESECUNDARIA 257

ARIVECHI	TARACHI			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	24	0.00
263,717.00	263,717.00	0.00	0.00	C-00062/1912 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A009		
78,893.64	78,893.64	0.00	0.00			

C-00062/1913 SEC. GENERAL 18, JESUS GARCIA MORALES

ARIZPE	ARIZPE			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	114	70.72
263,717.00	263,717.00	0.00	0.00	C-00062/1913 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005		
134,881.52	134,881.52	0.00	0.00			

C-00062/1914 E.P. GENERAL ABELARDO L RODRIGUEZ

ARIZPE	ARIZPE			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	179	52.72
263,717.00	263,717.00	0.00	0.00	C-00062/1914 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005		
78,273.74	78,273.74	0.00	0.00			

C-00062/1915 SEC. TELESECUNDARIA 90

ARIZPE	BACANUCHI (EL ALAMO)			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	13	0.00
263,717.00	263,717.00	0.00	0.00	C-00062/1915 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005		
78,893.64	78,893.64	0.00	0.00			

C-00062/1916 SEC. TELESECUNDARIA 153

ARIZPE	SINOQUIPE			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	19	0.00
263,717.00	263,717.00	0.00	0.00	C-00062/1916 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005		
78,893.64	78,893.64	0.00	0.00			

C-00062/1917 SEC. EMIGDIO LOPEZ PEREZ

BACUM	BACUM			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	279	100.00
264,280.00	264,280.00	0.00	0.00	C-00062/1917 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010		
229,331.63	229,331.63	0.00	0.00			

C-00062/1918 SEC. TECNICA 2

BACUM	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)			OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	405	65.27
264,280.00	264,280.00	0.00	0.00	C-00062/1918 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010		
110,516.37	110,516.37	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	No. Obra - Cve. Programática	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1919 SEC. TELESECUNDARIA 198

BAVISPE		BAVISPE		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	48	67.38
265,148.00	265,148.00	0.00	0.00	C-00062/1919 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A006		
78,748.68	78,748.68	0.00	0.00			

C-00062/1920 SEC. TECNICA 29, RICARDO MONTIJO CASTRO

NACO		NACO		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	370	19.42
274,918.00	274,918.00	0.00	0.00	C-00062/1920 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004		
78,748.68	78,748.68	0.00	0.00			

C-00062/1921 SEC. TELESECUNDARIA 310

SAN FELIPE DE JESUS		SAN FELIPE DE JESUS		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	16	0.00
710,521.00	710,521.00	0.00	0.00	C-00062/1921 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005		
213,156.19	213,156.19	0.00	0.00			

C-00062/1922 SEC. PROF. RAFAEL N VARELA

CUMPAS		CUMPAS		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	170	0.00
263,003.00	263,003.00	0.00	0.00	C-00062/1922 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A006		
78,900.88	78,900.88	0.00	0.00			

C-00062/1923 SEC. TELESECUNDARIA 208

BACANORA		BACANORA		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	34	0.00
263,717.00	263,717.00	0.00	0.00	C-00062/1923 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A009		
79,115.06	79,115.06	0.00	0.00			

C-00062/1924 SEC. PROF. ALEJANDRO SOTELO BURRUEL

HERMOSILLO		HERMOSILLO		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	1070	100.00
1,281,370.00	1,281,370.00	0.00	0.00	C-00062/1924 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
1,104,098.34	1,104,098.34	0.00	0.00			

C-00062/1925 SEC. NETZAHUALCOYOTL

HERMOSILLO		HERMOSILLO		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	688	100.00
846,549.00	846,549.00	0.00	0.00	C-00062/1925 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
845,689.21	845,689.21	0.00	0.00			

C-00062/1926 SEC. TECNICA 64

BENITO JUAREZ		PAREDON COLORADO (PAREDON VIEJO)		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	192	100.00
1,756,225.00	1,756,225.00	0.00	0.00	C-00062/1926 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012		
1,754,037.17	1,754,037.17	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1927 SEC. TECNICA 16

CAJEME	COCORIT	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	1187	100.00
1,905,422.00	1,905,422.00			
1,900,618.08	1,900,618.08			

C-00062/1927 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1928 SEC. TÉCNICA 24, LORENZO LOPEZ BALMACEDA

CAJEME	QUECHEHUECA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	248	100.00
1,032,074.00	1,032,074.00			
853,076.19	853,076.19			

C-00062/1928 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1929 TELESECUNDARIA 41

CAJEME	ESTACION CORRAL	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	107	100.00
284,268.00	284,268.00			
271,270.32	271,270.32			

C-00062/1929 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1930 SEC. TECNICA 45

NAVOJOA	SAN IGNACIO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	631	100.00
486,756.00	486,756.00			
146,026.79	146,026.79			

C-00062/1930 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1931 SEC. LIC. BENITO JUAREZ

CAJEME	PUEBLO YAQUI	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	438	0.00
526,041.00	526,041.00			
0.00	0.00			

C-00062/1931 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1932 SEC. FUNDACION ESPOSOS RODRIGUEZ

AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	1134	100.00
2,047,033.00	2,047,033.00			
2,045,041.37	2,045,041.37			

C-00062/1932 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A004

C-00062/1933 SEC. JOSE VASCONCELOS

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	886	100.00
61,725.01	61,725.01			
61,725.01	61,725.01			

C-00062/1933 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1934 SEC. TECNICA 66, CUAUHTEMOC GARCIA VALLEJO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	1713	100.00
435,355.00	435,355.00			
426,093.18	426,093.18			

C-00062/1934 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1935 SEC. PROF. MIGUEL ANGEL LOYA MARTINEZ									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1273			100.00
	175,754.00	175,754.00	0.00	0.00	C-00062/1935 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	52,726.12	52,726.12	0.00	0.00					
C-00062/1936 SEC. OTHON ALMADA NO. 2									
	NAVOJOA	NAVOJOA			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1157			96.64
	2,522,909.00	2,522,909.00	0.00	0.00	C-00062/1936 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
	2,516,070.75	2,516,070.75	0.00	0.00					
C-00062/1937 SEC. NICOLAS GARCIA OCEGUE									
	BACUM	SAN JOSE DE BACUM			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	302			100.00
	575,431.00	575,431.00	0.00	0.00	C-00062/1937 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A010				
	533,483.27	533,483.27	0.00	0.00					
C-00062/1938 CAM 09									
	HUATABAMPO	HUATABAMPO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	135			100.00
	271,161.00	271,161.00	0.00	0.00	C-00062/1938 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
	236,427.50	236,427.50	0.00	0.00					
C-00062/1939 CAM 16									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	84			100.00
	576,965.00	576,965.00	0.00	0.00	C-00062/1939 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007				
	536,323.33	536,323.33	0.00	0.00					
C-00062/1940 CAM 9									
	ACONCHI	ACONCHI			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	85			100.00
	261,026.00	261,026.00	0.00	0.00	C-00062/1940 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A005				
	78,062.66	78,062.66	0.00	0.00					
C-00062/1941 CENTRO DE ATENCION MULTIPLE ESTATAL									
	ALAMOS	ALAMOS			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	68			100.00
	272,661.00	272,661.00	0.00	0.00	C-00062/1941 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012				
	81,798.06	81,798.06	0.00	0.00					
C-00062/1942 CAM MARIA DEL CARMEN MONTEVERDE									
	BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	28			11.65
	260,313.00	260,313.00	0.00	0.00	C-00062/1942 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A003				
	78,093.65	78,093.65	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1943 CAM LA MONTAÑA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	1	93	100.00
0.00	0.00			
273,915.00	273,915.00			
250,085.83	250,085.83			

C-00062/1943 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A001

C-00062/1944 CAME 6

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
ALTAR	ALTAR	1	116	0.00
0.00	0.00			
273,373.00	273,373.00			
81,745.08	81,745.08			

C-00062/1944 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A002

C-00062/1945 CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 36

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	89	100.00
0.00	0.00			
165,573.00	165,573.00			
49,151.25	49,151.25			

C-00062/1945 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1946 CAM 53

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
NAVOJOA	NAVOJOA	1	70	100.00
0.00	0.00			
1,001,060.00	1,001,060.00			
1,000,394.95	1,000,394.95			

C-00062/1946 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1947 CAM 57

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	55	100.00
0.00	0.00			
691,849.00	691,849.00			
640,461.84	640,461.84			

C-00062/1947 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1948 CBTIS 40

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1	1246	0.00
0.00	0.00			
220,954.00	220,954.00			
0.00	0.00			

C-00062/1948 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-141A010

C-00062/1949 CBTIS 63

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HUATABAMPO	HUATABAMPO	1	1487	0.00
0.00	0.00			
1,861,684.00	1,861,684.00			
557,330.53	557,330.53			

C-00062/1949 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1950 CECYTES SLRC

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	316	0.13
0.00	0.00			
1,951,933.00	1,951,933.00			
0.00	0.00			

C-00062/1950 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-141A001



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto										
		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %			
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros						

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1951 CBTIS 188

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	1602	35.98
1,011,548.00	1,011,548.00	C-00062/1951 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-141A011		
478,079.99	478,079.99			

C-00062/1952 REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL EN SECUNDARIA TECNICA 12, JUAN

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	626	0.00
1,788,674.00	1,788,674.00	C-00062/1952 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-141A007		
0.00	0.00			

C-00062/1953 COBACH PLANTEL PLUTARCO ELIAS CALLES

AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	737	0.00
323,635.00	323,635.00	C-00062/1953 - 4102100400-2502E31K006N000-612012-141A004		
96,811.23	96,811.23			

C-00062/1954 CBTA NUM. 38

CAJEME	MARTE R. GOMEZ	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	604	100.00
329,492.00	329,492.00	C-00062/1954 - 4102100400-2502E31K006N000-612012-141A011		
304,475.86	304,475.86			

C-00062/1955 COBACH ETCHOJOA

ETCHOJOA	ETCHOJOA	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	465	0.00
336,447.00	336,447.00	C-00062/1955 - 4102100400-2502E31K006N000-612012-141A012		
0.00	0.00			

C-00062/1956 COBACH V

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	1305	100.00
321,972.00	321,972.00	C-00062/1956 - 4102100400-2502E31K006N000-612012-141A007		
96,591.59	96,591.59			

C-00062/1957 CBTIS 40

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	1246	100.00
284,524.00	284,524.00	C-00062/1957 - 4102100400-2502E31K006N000-612012-141A010		
117,396.70	117,396.70			

C-00062/1958 CBTIS NUM. 63

HUATABAMPO	HUATABAMPO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	1487	0.00
336,447.00	336,447.00	C-00062/1958 - 4102100400-2502E31K006N000-612012-141A012		
0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1959 COBACH PTO. PEÑASCO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	1	1083	0.00
0.00	0.00			
338,134.00	338,134.00			
101,432.70	101,432.70			

C-00062/1959 - 4102100400-2502E31K006N000-612012-141A001

C-00062/1960 CECYTES

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL	1	277	54.44
0.00	0.00			
1,803,818.00	1,803,818.00			
1,045,463.00	1,045,463.00			

C-00062/1960 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-141A003

C-00062/1961 CECYTES BANAMICHI

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
BANAMICHI	BANAMICHI	1	478	100.00
0.00	0.00			
2,547,491.00	2,547,491.00			
2,172,292.01	2,172,292.01			

C-00062/1961 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-141A005

C-00062/1962 CBTA 53

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
MAZATAN	MAZATAN	1	187	90.34
0.00	0.00			
2,511,589.00	2,511,589.00			
1,922,443.78	1,922,443.78			

C-00062/1962 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-141A008

C-00062/1963 COBACH ALAMOS

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
ALAMOS	ALAMOS	1	552	100.00
0.00	0.00			
272,661.00	272,661.00			
81,798.06	81,798.06			

C-00062/1963 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-141A012

C-00062/1964 COBACH III

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	ESPERANZA	1	795	100.00
0.00	0.00			
676,290.00	676,290.00			
611,851.90	611,851.90			

C-00062/1964 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-141A011

C-00062/1965 CECYTES HERMOSILLO V

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	652	100.00
0.00	0.00			
2,514,658.00	2,514,658.00			
2,213,027.67	2,213,027.67			

C-00062/1965 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-141A007

C-00062/1966 EMSAD PTO. LIBERTAD

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
PITTIQUITO	PUERTO LIBERTAD	1	155	19.20
0.00	0.00			
3,651,989.00	3,651,989.00			
1,094,964.05	1,094,964.05			

C-00062/1966 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-141A002



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1967 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA									
	ETCHOJOA	ETCHOJOA			OBRA	ALUMNO			95.23
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500			
	3,114,992.00	3,114,992.00	0.00	0.00	C-00062/1967 - 4102100400-2503E31K005N000-612012-141A012				
	2,330,334.25	2,330,334.25	0.00	0.00					
C-00062/1968 UNIV. TECNOLOGICA DE SLRC									
	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	ALUMNO			65.04
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500			
	2,381,413.00	2,381,413.00	0.00	0.00	C-00062/1968 - 4102100400-2503E31K005N000-612012-141A001				
	1,570,855.87	1,570,855.87	0.00	0.00					
C-00062/1969 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PTO PEÑASCO									
	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO			OBRA	ALUMNO			0.05
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	800			
	1,920,484.00	1,920,484.00	0.00	0.00	C-00062/1969 - 4102100400-2503E31K005N000-612012-141A001				
	574,188.30	574,188.30	0.00	0.00					
C-00062/1970 U.T. GUAYMAS									
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	500			
	15,255,319.00	15,255,319.00	0.00	0.00	C-00062/1970 - 4102100400-2503E31K005N000-612012-141A010				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/1971 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE S.L.R.C									
	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	800			
	1,571,158.00	1,571,158.00	0.00	0.00	C-00062/1971 - 4102100400-2503E31K005N000-612012-141A001				
	449,120.11	449,120.11	0.00	0.00					
C-00062/1972 CONSTRUCCION DE BEBEDEROS, MACETEROS Y PINTURA GENERAL EN									
	SAN LUIS RIO COLORADO	GOLFO DE SANTA CLARA			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	118			
	163,546.00	163,546.00	0.00	0.00	C-00062/1972 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-141A001				
	24,531.83	24,531.83	0.00	0.00					
C-00062/1973 CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA, ILUMINACION Y PINTURA GENERAL EN									
	SAN LUIS RIO COLORADO	LUIS B SANCHEZ			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	384			
	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	C-00062/1973 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-141A001				
	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00					
C-00062/1980 J.N. NUEVA CREACION									
	BACUM	BACUM			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	77			
	471,093.00	471,093.00	0.00	0.00	C-00062/1980 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-151A010				
	141,327.85	141,327.85	0.00	0.00					





Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1981 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN JA

CANANEA		CANANEA		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	73	15.91
383,007.00	383,007.00	0.00	0.00	C-00062/1981 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-151A004		
114,901.90	114,901.90	0.00	0.00			

C-00062/1982 J.N. ALBERT EINSTEIN

CAJEME		TREINTA Y UNO DE OCTUBRE		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	40	63.32
937,836.00	937,836.00	0.00	0.00	C-00062/1982 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-151A011		
280,982.00	280,982.00	0.00	0.00			

C-00062/1983 E.P. ENRIQUETA DE PARODI

HERMOSILLO		HERMOSILLO		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	589	0.00
4,486,295.00	4,486,295.00	0.00	0.00	C-00062/1983 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-151A007		
0.00	0.00	0.00	0.00			

C-00062/1984 E.P. JOSE VASCONCELOS

NOGALES		HEROICA NOGALES		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	616	100.00
724,610.00	724,610.00	0.00	0.00	C-00062/1984 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-151A003		
707,854.33	707,854.33	0.00	0.00			

C-00062/1985 E.P. GABRIEL VALDEZ VILLA

NACO		NACO		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	186	100.00
726,936.00	726,936.00	0.00	0.00	C-00062/1985 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-151A004		
701,506.29	701,506.29	0.00	0.00			

C-00062/1986 CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMA

NACO		NACO		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	517	33.55
1,363,203.00	1,363,203.00	0.00	0.00	C-00062/1986 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-151A004		
498,607.41	498,607.41	0.00	0.00			

C-00062/1987 SEC. TECNICA NO. 19

GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	114	15.26
1,189,450.00	1,189,450.00	0.00	0.00	C-00062/1987 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-151A010		
405,288.80	405,288.80	0.00	0.00			

C-00062/1988 SEC. TECNICA 29

NACO		NACO		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	370	58.86
1,807,757.00	1,807,757.00	0.00	0.00	C-00062/1988 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-151A004		
1,037,418.47	1,037,418.47	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

ETCA-III-14

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1989 SEC. TECNICA 29, RICARDO MONTIJO CASTRO

NACO		NACO		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	362	31.15
1,565,858.00	1,565,858.00	0.00	0.00	C-00062/1989 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-151A004		
529,826.75	529,826.75	0.00	0.00			

C-00062/1990 J.N. IGNACIO ALTAMIRANO

HUATABAMPO		HUATABAMPO		AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	30	100.00
509,096.00	509,096.00	0.00	0.00	C-00062/1990 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY12		
497,763.17	497,763.17	0.00	0.00			

C-00062/1991 USAER 242

NAVOJOA		NAVOJOA		AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	89	100.00
456,882.00	456,882.00	0.00	0.00	C-00062/1991 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY12		
430,693.65	430,693.65	0.00	0.00			

C-00062/1992 E.P. PLUTARCO ELIAS CALLES

NAVOJOA		PUEBLO MAYO		AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	30	100.00
493,626.00	493,626.00	0.00	0.00	C-00062/1992 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY12		
493,588.10	493,588.10	0.00	0.00			

C-00062/1993 E.P. RAMON MOROYOQUI GIL

NAVOJOA		NAVOJOA		AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	30	100.00
439,380.00	439,380.00	0.00	0.00	C-00062/1993 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY12		
416,454.52	416,454.52	0.00	0.00			

C-00062/1994 E.P. 5 DE FEBRERO

CAJEME		TEPEYAC		AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	30	72.57
468,285.00	468,285.00	0.00	0.00	C-00062/1994 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY11		
358,146.74	358,146.74	0.00	0.00			

C-00062/1995 E.P. NC, COLINAS DEL VIENTO

NOGALES		HEROICA NOGALES		AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	30	85.22
550,702.00	550,702.00	0.00	0.00	C-00062/1995 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY03		
444,695.76	444,695.76	0.00	0.00			

C-00062/1996 TELESECUNDARIA 120

HUATABAMPO		BOCAS, LAS		AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	30	100.00
573,544.00	573,544.00	0.00	0.00	C-00062/1996 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY12		
484,983.99	484,983.99	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/1997 TELESECUNDARIA 247

ETCHOJOA	ETCHOJOA	AULA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	2	60	
898,749.00	898,749.00	C-00062/1997 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY12		
857,401.80	857,401.80			

C-00062/1998 J.N. GLORIA RODRIGUEZ ELIZARRARAS

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	113	
209,545.00	209,545.00	C-00062/1998 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-151A011		
168,755.67	168,755.67			

C-00062/1999 E.P. MIGUEL HIDALGO

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	169	
1,100,853.00	1,100,853.00	C-00062/1999 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-151A011		
1,099,607.57	1,099,607.57			

C-00062/2000 E.P. J. ALBERTO GONZALEZ VILLEGAS

NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	ALUMNO	9.57
0.00	0.00	1	280	
427,909.00	427,909.00	C-00062/2000 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-151A003		
260,861.32	260,861.32			

C-00062/2001 SEC. TECNICA 23

GUAYMAS	POTAM	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	409	
133,314.00	133,314.00	C-00062/2001 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-151A010		
129,718.83	129,718.83			

C-00062/2002 SEC. FUND. ESPOSOS RODRIGUEZ

AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	1153	
324,263.00	324,263.00	C-00062/2002 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-151A004		
324,262.42	324,262.42			

C-00062/2003 COBACH V

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	1362	
1,099,781.00	1,099,781.00	C-00062/2003 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-151A007		
1,098,509.19	1,098,509.19			

C-00062/2004 J.N. NUEVA CREACION LOS JANOS

IMURIS	JANOS, LOS	OBRA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	24	
786,239.00	786,239.00	C-00062/2004 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY03		
472,963.70	472,963.70			



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/2005 J.N. FRANCISCA ARMIDA ROMERO DUARTE

NOGALES		HEROICA NOGALES		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	104	53.57
898,769.00	898,769.00	0.00	0.00	C-00062/2005 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY03		
498,247.32	498,247.32	0.00	0.00			

C-00062/2006 J.N. GUILLERMO TELL

CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	198	80.90
638,995.00	638,995.00	0.00	0.00	C-00062/2006 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY11		
406,709.80	406,709.80	0.00	0.00			

C-00062/2007 E.P. LAZARO CARDENAS

HUATABAMPO		MILPAS, LAS		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	81	100.00
1,395,126.00	1,395,126.00	0.00	0.00	C-00062/2007 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12		
1,391,924.11	1,391,924.11	0.00	0.00			

C-00062/2008 E.P. 6 DE ABRIL

CABORCA		HEROICA CABORCA		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	639	100.00
525,831.00	525,831.00	0.00	0.00	C-00062/2008 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY02		
525,827.21	525,827.21	0.00	0.00			

C-00062/2009 E.P. LIC. BENITO JUAREZ

GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES		SONOITA		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	241	100.00
561,289.00	561,289.00	0.00	0.00	C-00062/2009 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY01		
251,676.27	251,676.27	0.00	0.00			

C-00062/2010 ESC. SEC. RICARDO MONTIJO MENDOZA

NOGALES		HEROICA NOGALES		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	1296	85.25
970,245.00	970,245.00	0.00	0.00	C-00062/2010 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY03		
730,702.92	730,702.92	0.00	0.00			

C-00062/2011 ESC. SEC. TELESECUNDARIA 38

HUATABAMPO		MORONCARIT		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	128	100.00
469,372.00	469,372.00	0.00	0.00	C-00062/2011 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12		
430,721.39	430,721.39	0.00	0.00			

C-00062/2012 J.N. BEOSKO CHOKI

GUAYMAS		CASAS BLANCAS		AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	30	29.44
424,178.00	424,178.00	0.00	0.00	C-00062/2012 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY10		
127,253.32	127,253.32	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/2013 J.N. ANTONIO LORENZO DE LAVOISIER

SAN LUIS RIO COLORADO	LUIS B SANCHEZ	AULA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	30	
483,299.00	483,299.00	C-00062/2013 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY01		
441,913.47	441,913.47			

C-00062/2014 J.N. FRANCISCA VASQUEZ

CABORCA	HEROICA CABORCA	AULA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	30	
475,742.00	475,742.00	C-00062/2014 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY02		
142,722.55	142,722.55			

C-00062/2015 J.N. ISIDRO FABELA ALFARO

GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	AULA	ALUMNO	90.62
0.00	0.00	1	30	
550,740.00	550,740.00	C-00062/2015 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY10		
165,221.80	165,221.80			

C-00062/2016 J.N. NC, PASEO DEL PEDREGAL

HERMOSILLO	HERMOSILLO	AULA	ALUMNO	23.78
0.00	0.00	1	30	
528,194.00	528,194.00	C-00062/2016 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY07		
158,458.16	158,458.16			

C-00062/2017 J.N. NUEVA CREACION

CABORCA	15 DE SEPTIEMBRE	AULA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	30	
435,393.00	435,393.00	C-00062/2017 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY02		
130,617.86	130,617.86			

C-00062/2018 E.P. BRAULIO RODRIGUEZ

IMURIS	CERRO BLANCO	AULA	ALUMNO	68.75
0.00	0.00	1	30	
422,903.00	422,903.00	C-00062/2018 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY03		
312,570.10	312,570.10			

C-00062/2019 E.P. ARMANDO E VERDUGO RIVERA

HERMOSILLO	HERMOSILLO	AULA	ALUMNO	54.10
0.00	0.00	1	30	
378,674.00	378,674.00	C-00062/2019 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY07		
113,601.97	113,601.97			

C-00062/2020 E.P. NC, COL. LADRILLERA DOS

AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AULA	ALUMNO	100.00
0.00	0.00	1	30	
501,338.00	501,338.00	C-00062/2020 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY04		
150,401.28	150,401.28			



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto										
		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %			
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros						

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/2021 E.P. MARIA DEL CARMEN TORRES G

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1	60	21.24
0.00	0.00			
443,282.00	443,282.00			
132,984.43	132,984.43			

C-00062/2021 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY10

C-00062/2022 E.P. NC, LOS ARROYOS

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	60	100.00
0.00	0.00			
481,493.00	481,493.00			
184,358.03	184,358.03			

C-00062/2022 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY07

C-00062/2023 E.P. NC, CAMPANARIO

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	60	100.00
0.00	0.00			
478,897.00	478,897.00			
358,458.89	358,458.89			

C-00062/2023 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY11

C-00062/2024 E.P. FCO GONZALEZ BOCANEGRA

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
SANTA ANA	SANTA ANA	2	133	76.24
0.00	0.00			
818,151.00	818,151.00			
638,757.25	638,757.25			

C-00062/2024 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY03

C-00062/2025 ESC. SEC. TECNICA 35

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
CABORCA	PLUTARCO ELIAS CALLES	2	120	76.41
0.00	0.00			
1,219,662.00	1,219,662.00			
365,160.00	365,160.00			

C-00062/2025 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY02

C-00062/2026 ESC. SEC. TECNICA 80

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	3	180	0.00
0.00	0.00			
1,630,569.00	1,630,569.00			
484,280.74	484,280.74			

C-00062/2026 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY03

C-00062/2027 TELESECUNDARIA 260

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	PUNTA CHUECA	1	45	76.15
0.00	0.00			
478,951.00	478,951.00			
237,357.81	237,357.81			

C-00062/2027 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY07

C-00062/2028 TELESECUNDARIA 296

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
ALAMOS	OSOBAMPO	1	32	100.00
0.00	0.00			
500,199.00	500,199.00			
493,207.39	493,207.39			

C-00062/2028 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY12



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estadal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estadal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estadal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/2029 TELESECUNDARIA 366									
	IMURIS	CRUCERO, EL			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	64			54.65
	439,891.00	439,891.00	0.00	0.00	C-00062/2029 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY03				
	292,905.30	292,905.30	0.00	0.00					
C-00062/2030 TELESECUNDARIA 369									
	CABORCA	DIAMANTE, EL. (DIVISION DEL NORTE)			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	106			88.76
	495,611.00	495,611.00	0.00	0.00	C-00062/2030 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY02				
	148,683.00	148,683.00	0.00	0.00					
C-00062/2031 CAM 3									
	CANANEA	CANANEA			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			91.37
	506,551.00	506,551.00	0.00	0.00	C-00062/2031 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY04				
	151,965.14	151,965.14	0.00	0.00					
C-00062/2032 CAM 61									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	30			85.00
	569,096.00	569,096.00	0.00	0.00	C-00062/2032 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY03				
	500,545.26	500,545.26	0.00	0.00					
C-00062/2033 N.E. TELESECUNDARIA 374									
	EMPALME	JUAN RODRIGUEZ			AULA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	120			67.87
	2,728,420.00	2,728,420.00	0.00	0.00	C-00062/2033 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY10				
	817,961.72	817,961.72	0.00	0.00					
C-00062/2034 J.N. BENITO JUAREZ									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	111			0.00
	883,284.00	883,284.00	0.00	0.00	C-00062/2034 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-151A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2035 E.P. LIBERTAD Y JUSTICIA									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	337			100.00
	772,586.00	772,586.00	0.00	0.00	C-00062/2035 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-151A011				
	332,660.99	332,660.99	0.00	0.00					
C-00062/2036 E.P. ENRIQUE QUIJADA									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	187			0.00
	1,944,768.00	1,944,768.00	0.00	0.00	C-00062/2036 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-151A007				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/2037 E.P. LAZARO CARDENAS DEL RIO

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	404	0.00
2,991,361.00	2,991,361.00			
868,873.23	868,873.23			

C-00062/2037 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-151A011

C-00062/2038 E.P. PASCUAL PEREZ

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	457	100.00
316,729.00	316,729.00			
299,342.50	299,342.50			

C-00062/2038 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-151A007

C-00062/2039 CONALEP NOGALES

NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	1873	0.00
59,669.00	59,669.00			
54,397.01	54,397.01			

C-00062/2039 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-151A003

C-00062/2040 J.N. TERESA SANTRACRUZ DORAME

HERMOSILLO	HERMOSILLO	AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	30	98.19
431,843.00	431,843.00			
179,550.27	179,550.27			

C-00062/2040 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY07

C-00062/2041 J.N. NC, COL. SAN RAFAEL

PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	30	100.00
496,960.00	496,960.00			
149,087.99	149,087.99			

C-00062/2041 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY01

C-00062/2042 J.N. ESTEFANIA CASTAÑEDA NUÑEZ

HERMOSILLO	HERMOSILLO	AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	30	100.00
587,745.00	587,745.00			
478,200.92	478,200.92			

C-00062/2042 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY07

C-00062/2043 J.N. NUEVA CREACION

NOGALES	AGUA ZARCA (FERROCARRIL)	AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	30	90.02
710,373.00	710,373.00			
612,010.74	612,010.74			

C-00062/2043 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY03

C-00062/2044 E.P. LUIS ARTURO PALMA MEZA

HERMOSILLO	HERMOSILLO	AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	2	60	86.15
808,224.00	808,224.00			
645,039.05	645,039.05			

C-00062/2044 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY07





Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto										
		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %			
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros						

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/2045 E.P. LORENZO CHAN BE

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	100.00
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1	60	
0.00	0.00			
406,505.00	406,505.00			
357,936.25	357,936.25			

C-00062/2045 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY01

C-00062/2046 E.P. FAUSTINO FERNANDEZ AGUILAR

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	100.00
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	60	
0.00	0.00			
505,097.00	505,097.00			
151,528.85	151,528.85			

C-00062/2046 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY07

C-00062/2047 E.P. NUEVA CREACION

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	100.00
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	60	
0.00	0.00			
533,188.00	533,188.00			
442,777.16	442,777.16			

C-00062/2047 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY11

C-00062/2048 E.P. GILDARDO ERNESTO CORDOVA VILLEGAS

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	100.00
HERMOSILLO	HERMOSILLO	2	120	
0.00	0.00			
784,861.00	784,861.00			
654,247.64	654,247.64			

C-00062/2048 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY07

C-00062/2049 E.P. HERMAN BRUSS

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	77.32
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	30	
0.00	0.00			
474,404.00	474,404.00			
190,635.60	190,635.60			

C-00062/2049 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY11

C-00062/2050 E.P. NC, REAL DEL CARMEN

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	98.65
HERMOSILLO	HERMOSILLO	2	60	
0.00	0.00			
466,820.00	466,820.00			
277,487.80	277,487.80			

C-00062/2050 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY07

C-00062/2051 E.P. NUEVA CREACION

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	0.00
NOGALES	AGUA ZARCA (FERROCARRIL)	2	291	
0.00	0.00			
858,261.00	858,261.00			
257,120.28	257,120.28			

C-00062/2051 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY03

C-00062/2052 E.P. EJERCITO MEXICANO

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	67.21
HERMOSILLO	HERMOSILLO	2	570	
0.00	0.00			
458,217.00	458,217.00			
208,926.60	208,926.60			

C-00062/2052 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY07



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/2053 ESC. SEC. GRAL NO. 4, COL. EL MANANTIAL

NOGALES		HEROICA NOGALES		AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	60	6.17
524,778.00	524,778.00	0.00	0.00	C-00062/2053 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY03		
157,433.32	157,433.32	0.00	0.00			

C-00062/2054 ESC. SEC. TECNICA 69

SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO		AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	2	120	100.00
1,150,080.00	1,150,080.00	0.00	0.00	C-00062/2054 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY01		
627,371.19	627,371.19	0.00	0.00			

C-00062/2055 ESC. SEC. TECNICA 74, PTA REAL

HERMOSILLO		HERMOSILLO		AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	2	120	70.33
1,093,898.00	1,093,898.00	0.00	0.00	C-00062/2055 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY07		
460,292.38	460,292.38	0.00	0.00			

C-00062/2056 E.P. NC, LOMAS DEL SOL

NOGALES		HEROICA NOGALES		AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	4	180	4.36
2,115,784.00	2,115,784.00	0.00	0.00	C-00062/2056 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY03		
628,552.93	628,552.93	0.00	0.00			

C-00062/2057 ESC. SEC. GENERAL NO. 4, LEYES DE REFORMA

SAN LUIS RIO COLORADO		SAN LUIS RIO COLORADO		AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	60	100.00
1,128,380.00	1,128,380.00	0.00	0.00	C-00062/2057 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY01		
881,706.64	881,706.64	0.00	0.00			

C-00062/2058 ESC. SEC. GRAL. FEDERAL 14, VILLA BONITA

HERMOSILLO		HERMOSILLO		AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	2	120	84.95
1,364,570.00	1,364,570.00	0.00	0.00	C-00062/2058 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY07		
408,930.29	408,930.29	0.00	0.00			

C-00062/2059 ESC. SEC. TECNICA 72, JOAQUIN ENRIQUEZ FLORES

HERMOSILLO		HERMOSILLO		AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	2	60	56.35
500,924.00	500,924.00	0.00	0.00	C-00062/2059 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY07		
150,277.04	150,277.04	0.00	0.00			

C-00062/2060 J.N. ALVARO OBREGON

HUATABAMPO		PLAYA HUATABAMPITO		OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	0.00	0.00	1	38	100.00
39,572.00	39,572.00	0.00	0.00	C-00062/2060 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12		
39,567.63	39,567.63	0.00	0.00			



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/2061 E.P. NUEVA CREACION PASEO DEL PEDREGAL

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	100.00
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	350	
0.00	0.00			
124,834.00	124,834.00			
93,625.29	93,625.29			

C-00062/2061 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY07

C-00062/2062 E.P. JUAN MALDONADO GUAGUETCHIA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	19.05
EMPALME	EMPALME	1	172	
0.00	0.00			
335,303.00	335,303.00			
100,590.90	100,590.90			

C-00062/2062 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY10

C-00062/2063 ESC. SEC. TECNICA 67

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	100.00
NAVOJOA	NAVOJOA	1	802	
0.00	0.00			
152,752.00	152,752.00			
111,847.71	111,847.71			

C-00062/2063 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY12

C-00062/2064 ESC. SEC. TECNICA 28, IGNACIO OSUNA OSUNA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	83.60
GUAYMAS	VICAM PUEBLO	1	617	
0.00	0.00			
1,035,110.00	1,035,110.00			
914,091.80	914,091.80			

C-00062/2064 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY10

C-00062/2065 ESC. SEC. TECNICA ESTATAL 18

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	97.88
AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	1	243	
0.00	0.00			
362,129.00	362,129.00			
271,104.41	271,104.41			

C-00062/2065 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-145DY04

C-00062/2066 HABILITACION DE LABORATORIO DE ACUACULTURA EN LABORATORIO DE ALIMENTOS, REHABILITACION DE ESTADIO DE SOFTBOL, BODEGA, MODULO DE SERVICIOS Y TEJABAN

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	100.00
GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	1.000	740.000	
0.00	0.00			
3,248,553.00	3,248,553.00			
2,519,130.06	2,519,130.06			

C-00062/2066 - 4102100400-2503E31K005N000-612012-135AQ10

C-00062/2067 CBTIS 11

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	0.00
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	2537	
0.00	0.00			
876,729.00	876,729.00			
0.00	0.00			

C-00062/2067 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-151A007

C-00062/2068 CBTIS 132

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	0.00
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	2250	
0.00	0.00			
869,054.00	869,054.00			
0.00	0.00			

C-00062/2068 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-151A007



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/2069 CBTIS 206

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	1963	0.00
0.00	0.00			
843,506.00	843,506.00			
0.00	0.00			

C-00062/2069 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-151A007

C-00062/2070 CBTIS 37

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	988	0.00
0.00	0.00			
979,306.00	979,306.00			
0.00	0.00			

C-00062/2070 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-151A011

C-00062/2071 CBTIS 64

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
NAVOJOA	NAVOJOA	1	1905	0.00
0.00	0.00			
989,825.00	989,825.00			
0.00	0.00			

C-00062/2071 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-151A012

C-00062/2072 CBTIS 188

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	938	0.00
0.00	0.00			
902,692.00	902,692.00			
0.00	0.00			

C-00062/2072 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-151A011

C-00062/2073 CETIS 69

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	1309	0.00
0.00	0.00			
982,805.00	982,805.00			
0.00	0.00			

C-00062/2073 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-151A011

C-00062/2074 CETIS 207

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
NAVOJOA	NAVOJOA	1	1287	0.00
0.00	0.00			
916,693.00	916,693.00			
0.00	0.00			

C-00062/2074 - 4102100400-2502E31K005N000-612012-151A012

C-00062/2075 CENDI NC, COL. ALTARES

Municipio	Localidad	OBRA	PERSONAS	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	150	89.50
0.00	0.00			
6,157,185.00	6,157,185.00			
3,809,621.32	3,809,621.32			

C-00062/2075 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-151A007

C-00062/2077 CONSTRUCCION DE UNA AULA ADOSADA EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION, COLONIA PIONEROS EN C.D OBREGON

Municipio	Localidad	AULA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1	30	100.00
0.00	0.00			
467,535.00	467,535.00			
347,534.53	347,534.53			

C-00062/2077 - 4102100400-2501E31K005N000-622012-155DY11



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/2078 CONSTRUCCION DE DOS AULAS ADOSADAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION, LOS PINOS RESIDENCIAL EN HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	2	120	72.39
788,585.00	788,585.00	C-00062/2078 - 4102100400-2501E31K005N000-622012-155DY07		
510,499.38	510,499.38			

C-00062/2079 CONSTRUCCION DE UNA AULA, ESTRUCTURA U2-C EN SECUNDARIA TECNICA ESTATAL 18, COLONIA PUEBLO NUEVO EN AGUA PRIETA

AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	243	52.41
766,217.00	766,217.00	C-00062/2079 - 4102100400-2501E31K005N000-622012-155DY04		
229,864.99	229,864.99			

C-00062/2080 CONSTRUCCION DE UN AULA, RAMPAS Y ALIMENTACION ELECTRICA EN TELESECUNDARIA 61

SAN MIGUEL DE HORCASITAS	PESQUEIRA	AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	243	100.00
515,269.00	515,269.00	C-00062/2080 - 4102100400-2501E31K005N000-622012-155DY05		
320,508.01	320,508.01			

C-00062/2081 CENDI 2

HERMOSILLO	HERMOSILLO	ANEXO	ALUMNO	
0.00	0.00	2	76	100.00
1,701,387.00	1,701,387.00	C-00062/2081 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY07		
1,129,331.09	1,129,331.09			

C-00062/2082 ESC. SEC. TECNICA ESTATAL 17, PASEO DEL PEDREGAL

HERMOSILLO	HERMOSILLO	AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	739	0.00
1,367,146.00	1,367,146.00	C-00062/2082 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY07		
410,088.73	410,088.73			

C-00062/2083 J.N. GUILLERMO TELL

CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	30	100.00
409,396.00	409,396.00	C-00062/2083 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY11		
298,050.48	298,050.48			

C-00062/2084 J.N. JUANA ACUÑA GAMEZ

HERMOSILLO	HERMOSILLO	AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	30	37.30
369,796.00	369,796.00	C-00062/2084 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY07		
110,938.56	110,938.56			

C-00062/2085 J.N. IRMA BEATRIZ RASCON CORONADO

SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	AULA	ALUMNO	
0.00	0.00	1	30	100.00
430,684.00	430,684.00	C-00062/2085 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY01		
251,942.04	251,942.04			



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %	
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios			
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/2086 CONSTRUCCION DE UNA AULA DE 3 ENTRE EJES, EN CBTIS 132, HERMOSILLO									
	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			AULA	ALUMNO		0.00
	0.00		0.00		0.00	1	30		
	437,920.00		437,920.00		0.00	C-00062/2086 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY11			
	321,759.37		321,759.37		0.00				
C-00062/2087 E.P. NC, PASEO DEL PEDREGAL									
	HERMOSILLO		HERMOSILLO			AULA	ALUMNO		26.46
	0.00		0.00		0.00	1	30		
	454,491.00		454,491.00		0.00	C-00062/2087 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY07			
	136,347.11		136,347.11		0.00				
C-00062/2088 E.P. NC, SAN RAFAEL									
	PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO			AULA	ALUMNO		0.00
	0.00		0.00		0.00	2	120		
	842,535.00		842,535.00		0.00	C-00062/2088 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY01			
	0.00		0.00		0.00				
C-00062/2090 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA PLUTARCO ELIAS CALLES, HERMOSILLO									
	HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO		0.00
	0.00		0.00		0.00	1	339		
	1,707,430.00		1,707,430.00		0.00	C-00062/2090 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-151A001			
	0.00		0.00		0.00				
C-00062/2091 CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA INSTITUTO KINO A.C., HERMOSILLO									
	HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO		70.00
	0.00		0.00		0.00	1	97		
	599,999.00		599,999.00		0.00	C-00062/2091 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-151A007			
	0.00		0.00		0.00				
C-00062/2092 TERMINACION DE HABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL EN ESCUELA PRIMARIA ABIGAEL BOHORQUEZ, HERMOSILLO									
	HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO		0.00
	0.00		0.00		0.00	1	255		
	583,411.00		583,411.00		0.00	C-00062/2092 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-151A007			
	0.00		0.00		0.00				
C-00062/2093 TERMINACION DE SUBESTACION ELECTRICA, LIMPIEZA DE MALEZA Y PODA DE ARBOLES EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION, FRACCIONAMIENTO KENNEDY/COLONIA									
	SANTA ANA		SANTA ANA			OBRA	ALUMNO		100.00
	0.00		0.00		0.00	1	185		
	223,183.00		223,183.00		0.00	C-00062/2093 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-151A007			
	0.00		0.00		0.00				
C-00062/2094 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ELODIA VDA. DE AVILES, CANANEA									
	CANANEA		CANANEA			OBRA	ALUMNO		0.00
	0.00		0.00		0.00	1	447		
	380,578.00		380,578.00		0.00	C-00062/2094 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-151A003			
	0.00		0.00		0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/2095 CONSTRUCCION DE TERCERA ETAPA DEL EDIFICIO 2 EN CAMPUS CAJEME (UNISON), CIUDAD OBREGON, CAJEME									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	822			
	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2095 - 4102100400-2503E31K005N000-612012-155DZ11				
	6,250,000.00	6,250,000.00	0.00	0.00					
C-00062/2096 CONSTRUCCION DEL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO 3R, PARA LOS PROGRAMAS DE POSGRADO DE LA DIVISION DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES EN LA UNIDAD REGIONAL									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	186			
	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	C-00062/2096 - 4102100400-2503E31K005N000-612012-155DZ07				
	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00					
C-00062/2097 CONSERVACION DE VIALIDADES, PLANTA FISICA, INSTALACIONES, AREAS COMUNES Y EQUIPAMIENTO Y RESTITUCION DE EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES (UNISON), VARIOS									
	VARIOS	VARIAS			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	40955			
	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	C-00062/2097 - 4102100400-2503E31K005N000-612012-155DZ13				
	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00					
C-00062/2098 CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA CULTURA FISICA Y DEPORTE EN LA UNIDAD REGIONAL CENTRO (SEGUNDA ETAPA) (UNISON), HERMOSILLO									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	466			
	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	C-00062/2098 - 4102100400-2503E31K005N000-612012-155DZ07				
	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00					
C-00062/2099 ESTABILIZACION ESTRUCTURAL Y ADECUACION DE ESPACIOS DEL PRIMER EDIFICIO DE CAMPUS NOGALES EN LA UNIDAD REGIONAL NORTE (UNISON), NOGALES									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	956			
	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	C-00062/2099 - 4102100400-2503E31K005N000-612012-155DZ03				
	1,809,488.00	1,809,488.00	0.00	0.00					
C-00062/2100 TERMINACION DE DOS AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION, COLONIA CERRO PRIETO EN CABORCA									
	CABORCA	HEROICA CABORCA			OBRA	PERSONAS			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	2	60			
	378,091.00	378,091.00	0.00	0.00	C-00062/2100 - 4102100400-2501E31K005N000-622012-155DY02				
	318,017.17	318,017.17	0.00	0.00					
C-00062/2101 J.N. NUEVA CREACION									
	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN			CONSTRUCCION	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1			
	247,573.00	0.00	247,573.00	0.00	C-00062/2101 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155EQ13				
	74,271.84	0.00	74,271.84	0.00					
C-00062/2102 E.P. JOSE MA. MORELOS									
	ETCHOJOA	VILLA TRES CRUCES			CONSTRUCCION	ALUMNO			30.70
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1			
	247,573.00	0.00	247,573.00	0.00	C-00062/2102 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155EQ13				
	74,271.84	0.00	74,271.84	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

ETCA-III-14

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		%		

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/2103 E.P. NIÑOS HEROES								
	ETCHOJOA	CAPUSARI, EL			CONSTRUCCION	ALUMNO		31.89
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1		
	247,573.00	0.00	247,573.00	0.00	C-00062/2103 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155EQ13			
	74,271.84	0.00	74,271.84	0.00				
C-00062/2104 E.P. REVOLUCION								
	ETCHOJOA	MAVEJAQUI			CONSTRUCCION	ALUMNO		49.98
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1		
	247,573.00	0.00	247,573.00	0.00	C-00062/2104 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155EQ13			
	74,271.84	0.00	74,271.84	0.00				
C-00062/2105 E.P. BENITO JUAREZ								
	ETCHOJOA	GUAYPARIN			CONSTRUCCION	ALUMNO		20.50
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1		
	247,573.00	0.00	247,573.00	0.00	C-00062/2105 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155EQ13			
	74,271.84	0.00	74,271.84	0.00				
C-00062/2106 E.P. EMILIANO ZAPATA								
	ETCHOJOA	CHORI, EL			CONSTRUCCION	ALUMNO		46.39
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1		
	247,573.00	0.00	247,573.00	0.00	C-00062/2106 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155EQ13			
	74,271.84	0.00	74,271.84	0.00				
C-00062/2107 E.P. 13 DE SEPTIEMBRE								
	ETCHOJOA	BUAYSIACOBÉ			CONSTRUCCION	ALUMNO		36.82
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1		
	247,573.00	0.00	247,573.00	0.00	C-00062/2107 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155EQ13			
	74,271.84	0.00	74,271.84	0.00				
C-00062/2108 E.P. EMILIANO ZAPATA								
	ETCHOJOA	BABURO			CONSTRUCCION	ALUMNO		11.32
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1		
	247,573.00	0.00	247,573.00	0.00	C-00062/2108 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155EQ13			
	74,271.84	0.00	74,271.84	0.00				
C-00062/2109 E.P. GABINO BARREDA								
	ETCHOJOA	GUAYTANA			CONSTRUCCION	ALUMNO		37.19
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1		
	247,573.00	0.00	247,573.00	0.00	C-00062/2109 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155EQ13			
	74,271.84	0.00	74,271.84	0.00				
C-00062/2110 E.P. JAIME NUNO								
	ETCHOJOA	GUAYPARIN			CONSTRUCCION	ALUMNO		11.32
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1		
	247,573.00	0.00	247,573.00	0.00	C-00062/2110 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155EQ13			
	74,271.84	0.00	74,271.84	0.00				





Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	No. Obra - Cve. Programática	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/2111 E.P. RAFAELA L. RODRIGUEZ		ETCHOJOA	ETCHOJOA		CONSTRUCCION	ALUMNO	29.05		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1			
	247,573.00	0.00	247,573.00	0.00	C-00062/2111 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155EQ13				
	74,271.84	0.00	74,271.84	0.00					
C-00062/2112 E.P. INDIGENAS DEL MAYO		ETCHOJOA	JUCHICA		CONSTRUCCION	ALUMNO	36.82		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1			
	247,573.00	0.00	247,573.00	0.00	C-00062/2112 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155EQ13				
	74,271.84	0.00	74,271.84	0.00					
C-00062/2113 E.P. NUEVA CREACION		ETCHOJOA	CAMPANICHACA		CONSTRUCCION	ALUMNO	31.22		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1			
	247,573.00	0.00	247,573.00	0.00	C-00062/2113 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155EQ13				
	74,271.84	0.00	74,271.84	0.00					
C-00062/2114 E.P. 5 DE MAYO		ETCHOJOA	SALITRAL ,EL		CONSTRUCCION	ALUMNO	42.52		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1			
	247,573.00	0.00	247,573.00	0.00	C-00062/2114 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155EQ13				
	74,271.84	0.00	74,271.84	0.00					
C-00062/2115 E.P. BENITO JUAREZ		ETCHOJOA	TIRISCOHUASA		CONSTRUCCION	ALUMNO	21.91		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1			
	247,573.00	0.00	247,573.00	0.00	C-00062/2115 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155EQ13				
	74,271.84	0.00	74,271.84	0.00					
C-00062/2116 E.P. EMILIANO ZAPATA		ETCHOJOA	JITONHUECA		CONSTRUCCION	ALUMNO	19.57		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1			
	247,573.00	0.00	247,573.00	0.00	C-00062/2116 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155EQ13				
	74,271.84	0.00	74,271.84	0.00					
C-00062/2117 E.P. NIÑOS HEROES		ETCHOJOA	ESPAÑA CAMPO UNO		CONSTRUCCION	ALUMNO	31.89		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1			
	247,573.00	0.00	247,573.00	0.00	C-00062/2117 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155EQ13				
	74,271.84	0.00	74,271.84	0.00					
C-00062/2118 E.P. GRAL. FCO. VILLA		ETCHOJOA	VIEJOS, LOS		CONSTRUCCION	ALUMNO	46.09		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1	1			
	247,573.00	0.00	247,573.00	0.00	C-00062/2118 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155EQ13				
	74,271.84	0.00	74,271.84	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total		Estatal	Federal	Otros				
Modificado:	Total		Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
Devengado:	Total		Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática			

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/2119 E.P. BENITO JUAREZ		HERMOSILLO	HERMOSILLO			CONSTRUCCION	ALUMNO	0.00
	0.00		0.00		0.00	1	1	
	247,573.00		0.00		247,573.00			
	74,271.84		0.00		74,271.84			
						C-00062/2119 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155EQ13		
C-00062/2120 E.P. NUEVA CREACION, SAN JUANICO		HERMOSILLO	HERMOSILLO			CONSTRUCCION	ALUMNO	0.00
	0.00		0.00		0.00	1	1	
	247,573.00		0.00		247,573.00			
	74,271.84		0.00		74,271.84			
						C-00062/2120 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155EQ13		
C-00062/2121 E.P. PIPILA		HERMOSILLO	HERMOSILLO			CONSTRUCCION	ALUMNO	29.20
	0.00		0.00		0.00	1	1	
	247,573.00		0.00		247,573.00			
	74,271.84		0.00		74,271.84			
						C-00062/2121 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155EQ13		
C-00062/2122 E.P. 20 DE NOVIEMBRE		HERMOSILLO	HERMOSILLO			CONSTRUCCION	ALUMNO	33.53
	0.00		0.00		0.00	1	1	
	247,573.00		0.00		247,573.00			
	74,271.84		0.00		74,271.84			
						C-00062/2122 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155EQ13		
C-00062/2123 E.P. GRAL. LAZARO CARDENAS		HERMOSILLO	HERMOSILLO			CONSTRUCCION	ALUMNO	44.91
	0.00		0.00		0.00	1	1	
	247,573.00		0.00		247,573.00			
	74,271.84		0.00		74,271.84			
						C-00062/2123 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155EQ13		
C-00062/2124 E.P. PLUTARCO ELIAS CALLES		HERMOSILLO	FRUCTUOSO MENDEZ			CONSTRUCCION	ALUMNO	39.77
	0.00		0.00		0.00	1	1	
	247,573.00		0.00		247,573.00			
	74,271.84		0.00		74,271.84			
						C-00062/2124 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155EQ13		
C-00062/2125 E.P. 5 DE MAYO		HERMOSILLO	HERMOSILLO			CONSTRUCCION	ALUMNO	0.00
	0.00		0.00		0.00	1	1	
	247,573.00		0.00		247,573.00			
	74,271.84		0.00		74,271.84			
						C-00062/2125 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155EQ13		
C-00062/2126 E.P. SALVADOR ALVARADO		HERMOSILLO	HERMOSILLO			CONSTRUCCION	ALUMNO	0.00
	0.00		0.00		0.00	1	1	
	247,573.00		0.00		247,573.00			
	74,271.84		0.00		74,271.84			
						C-00062/2126 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155EQ13		



Gobierno del Estado de Sonora

ETCA-III-14

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/2127 E.P. FORD 96

Municipio	Localidad	CONSTRUCCION	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	1	0.00
0.00	0.00			
247,573.00	0.00	247,573.00		
74,271.84	0.00	74,271.84		

C-00062/2127 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155EQ13

C-00062/2128 E.P. FCO. GONZALEZ BOCANEGRA

Municipio	Localidad	CONSTRUCCION	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1	1	0.00
0.00	0.00			
247,573.00	0.00	247,573.00		
74,271.84	0.00	74,271.84		

C-00062/2128 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155EQ13

C-00062/2129 CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LABORATORIO DE COMPUTO DE DOS NIVELES, DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE NOGALES

Municipio	Localidad	LABORATORIO	ALUMNO	Av. Físico %
NOGALES	HEROICA NOGALES	1	2431	98.88
0.00	0.00			
8,492,648.00	0.00	8,492,648.00		
0.00	0.00	0.00		

C-00062/2129 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155GR13

C-00062/2132 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION 1, PROVIDENCIA, CAJEME

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CAJEME	PROVIDENCIA	1.000	276.000	0.00
0.00	0.00			
3,449,238.00	3,449,238.00			
993,182.59	993,182.59			

C-00062/2132 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY11

C-00062/2133 TERCERA ETAPA TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE IDIOMAS, TUTORIAS Y CINVLACION (ITV) EN ESCUELA SUPERIOR UNIVERSIDAD DE LA SIERRA,

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	1	259	62.27
0.00	0.00			
2,846,895.00	2,846,895.00			
1,432,983.64	1,432,983.64			

C-00062/2133 - 4102100400-2503E31K005N000-612012-155DZ06

C-00062/2134 REPARACIONES ELECTRICAS EN JARDIN DE NIÑOS ALBITA ZARAGOZA DE OCAÑA, SAN LUIS RIO COLORADO

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	1.000	115.000	100.00
0.00	0.00			
101,012.00	101,012.00			
100,624.98	100,624.98			

C-00062/2134 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY01

C-00062/2135 CONSTRUCCION DE TRES AULAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDERO, PLAZA CIVICA Y CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS N.E. NUEVA CREACION,

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
HERMOSILLO	HERMOSILLO	1.000	90.000	55.67
0.00	0.00			
3,320,694.00	3,320,694.00			
995,649.36	995,649.36			

C-00062/2135 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY07

C-00062/2136 CONSTRUCCION DE SEIS AULAS, DIRECCION, COMEDOR, BEBEDEROS, PLAZA CIVICA, CERCO PERIMETRAL Y SERVICIOS SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS MARGARITA, CANANEA

Municipio	Localidad	OBRA	ALUMNO	Av. Físico %
CANANEA	CANANEA	1.000	144.000	0.00
0.00	0.00			
5,394,024.00	5,394,024.00			
0.00	0.00			

C-00062/2136 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY04



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio		Localidad					
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas		Beneficiarios		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática		Av. Físico %		

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/2137 APLICACION DE PINTURA EN MUROS EN SECUNDARIA TECNICA 76, JOSE RAMONSALCEDO ENRIQUEZ, NOGALES									
NOGALES		HEROICA NOGALES			OBRA		ALUMNO		0.00
0.00		0.00		0.00	0.00	1.000		1019.000	
-----		-----		-----	-----	C-00062/2137 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY03			
123,998.00		123,998.00		0.00	0.00				
-----		-----		-----	-----				
0.00		0.00		0.00	0.00				
C-00062/2138 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL EN SECUNDARIA TECNICA ESTATAL 17,HERMOSILLO									
HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA		ALUMNO		0.00
0.00		0.00		0.00	0.00	1.000		739.000	
-----		-----		-----	-----	C-00062/2138 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY07			
542,597.00		542,597.00		0.00	0.00				
-----		-----		-----	-----				
0.00		0.00		0.00	0.00				
C-00062/2139 REHABILITACION ELECTRICA EN PLANTEL EN SECUNDARIA FUNDACION ESPOSOS RODRIGUEZ, AGUA PRIETA									
AGUA PRIETA		AGUA PRIETA			OBRA		ALUMNO		0.00
0.00		0.00		0.00	0.00	1.000		1153.000	
-----		-----		-----	-----	C-00062/2139 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY04			
394,081.00		394,081.00		0.00	0.00				
-----		-----		-----	-----				
0.00		0.00		0.00	0.00				
C-00062/2140 CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION EN QUINTAS DEL SOL, HERMOSILLO									
HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA		ALUMNO		63.16
0.00		0.00		0.00	0.00	1.000		150.000	
-----		-----		-----	-----	C-00062/2140 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY07			
1,253,100.00		1,253,100.00		0.00	0.00				
-----		-----		-----	-----				
357,744.00		357,744.00		0.00	0.00				
C-00062/2141 CONSTRUCCION DE UNA AULA EN TELESECUNDARIA 374, EJIDO JUAN RODRIGUEZ,EMPALME									
EMPALME		JUAN RODRIGUEZ			OBRA		ALUMNO		0.00
0.00		0.00		0.00	0.00	1.000		30.000	
-----		-----		-----	-----	C-00062/2141 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY10			
461,304.00		461,304.00		0.00	0.00				
-----		-----		-----	-----				
138,391.12		138,391.12		0.00	0.00				
C-00062/2142 RECONSTRUCCION DE BARDA COLAPSADA, REFORZAMIENTO DE MURO DE BLOCK,CERCO PROVISIONAL Y DESMONTE EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION									
HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA		ALUMNO		0.00
0.00		0.00		0.00	0.00	1.000		85.000	
-----		-----		-----	-----	C-00062/2142 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY07			
852,767.00		852,767.00		0.00	0.00				
-----		-----		-----	-----				
255,829.88		255,829.88		0.00	0.00				
C-00062/2143 REHABILITACION GENERAL EN JARDIN DE NIÑOS MARGARITA URUCHURTU, HERMOSILLO									
HERMOSILLO		HERMOSILLO			OBRA		ALUMNO		0.00
0.00		0.00		0.00	0.00	1.000		204.000	
-----		-----		-----	-----	C-00062/2143 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY07			
186,162.00		186,162.00		0.00	0.00				
-----		-----		-----	-----				
0.00		0.00		0.00	0.00				
C-00062/2144 REPARACION DE AZOTEA Y DE PLAFONES EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION,ALAMOS									
ALAMOS		ALAMOS			OBRA		ALUMNO		100.00
0.00		0.00		0.00	0.00	1.000		20.000	
-----		-----		-----	-----	C-00062/2144 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY12			
205,089.00		205,089.00		0.00	0.00				
-----		-----		-----	-----				
61,526.56		61,526.56		0.00	0.00				



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/2145 REHABILITACION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA, HERMOSILLO									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	96.000			100.00
	-----	-----	-----	-----					
	22,316.00	22,316.00	0.00	0.00	C-00062/2145 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY07				
	-----	-----	-----	-----					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2146 REHABILITACION DE LOSA DE AZOTEA E INSTALACIONES ELECTRICAS EN JARDIN DENI?OS PROSPERO IBARRA CEBALLOS, HUATABAMPO									
	HUATABAMPO	HUATABAMPO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	37.000			0.00
	-----	-----	-----	-----					
	116,434.00	116,434.00	0.00	0.00	C-00062/2146 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY12				
	-----	-----	-----	-----					
	34,929.97	34,929.97	0.00	0.00					
C-00062/2147 CONSTRUCCION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS Y REHABILITACION ELECTRICAGENERAL EN JARDIN DE NIÑOS JOSE RUBEN ROMERO, ALVARO OBREGON, CABORCA									
	CABORCA	ALVARO OBREGON			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	26.000			95.40
	-----	-----	-----	-----					
	110,699.00	110,699.00	0.00	0.00	C-00062/2147 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY02				
	-----	-----	-----	-----					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2148 CONSTRUCCION DE BARDA, REPARACION DE AREA DE JUEGOS, PORTON VEHICULAR,CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y ALIMENTADORES ELECTRICOS EN JARDIN DE NIÑOS									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	206.000			0.00
	-----	-----	-----	-----					
	688,704.00	688,704.00	0.00	0.00	C-00062/2148 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY07				
	-----	-----	-----	-----					
	206,610.98	206,610.98	0.00	0.00					
C-00062/2149 DEMOLICION DE LOSA DE FOSA SEPTICA, RELLENO Y REHABILITACION DE REGISTROSANITARIO EN JARDIN DE NIÑOS MERCEDES LANDAVAZO MORENO, HERMOSILLO									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	87.000			0.00
	-----	-----	-----	-----					
	8,214.00	8,214.00	0.00	0.00	C-00062/2149 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY07				
	-----	-----	-----	-----					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2150 REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN JARDIN DE NIÑOS PERLA DEL MAR, EL DESEMBOQUE, CABORCA									
	CABORCA	DESEMBOQUE			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	39.000			100.00
	-----	-----	-----	-----					
	69,878.00	69,878.00	0.00	0.00	C-00062/2150 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY02				
	-----	-----	-----	-----					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2151 IMPERMEABILIZACION Y REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE ANGEL BARRIOS RUIZ, HERMOSILLO									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	37.000			0.00
	-----	-----	-----	-----					
	261,890.00	261,890.00	0.00	0.00	C-00062/2151 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY07				
	-----	-----	-----	-----					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2152 REHABILITACION DE ALIMENTADORES ELECTRICOS Y ALUMBRADO DE PASILLO,PLAZA CIVICA Y DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA EUSEBIO FRANCISCO PADRE KINO, VICAM									
	GUAYMAS	VICAM (SWICHT)			OBRA	ALUMNO			
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	280.000			89.18
	-----	-----	-----	-----					
	315,567.00	315,567.00	0.00	0.00	C-00062/2152 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY10				
	-----	-----	-----	-----					
	280,575.98	280,575.98	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	No. Obra - Cve. Programática	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/2153 REHABILITACION DE CUBIERTA, CONSTRUCCION DE CISTERNA, CONEXIÓN A LA REDSANITARIA Y CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA

GUAYMAS	GUASIMAS, LAS	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1.000	124.000	92.33
1,853,225.00	1,853,225.00	0.00	0.00	
1,013,511.04	1,013,511.04	0.00	0.00	

C-00062/2153 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY10

C-00062/2154 IMPERMEABILIZACION DE AULAS Y REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL ABELARDO L. RODRIGUEZ, HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1.000	361.000	100.00
729,775.00	729,775.00	0.00	0.00	
218,932.24	218,932.24	0.00	0.00	

C-00062/2154 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY07

C-00062/2155 SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA, RETIRO DE PLAFONES, REPARACION DESALIDAS ELECTRICAS Y SUSTITUCION DE LUMINARIAS EN TELESECUNDARIA PROFESOR

HERMOSILLO	MESA DEL SERI	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1.000	101.000	100.00
720,795.00	720,795.00	0.00	0.00	
216,238.33	216,238.33	0.00	0.00	

C-00062/2155 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY07

C-00062/2156 REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, SUMINISTRO EINSTALACION DE MINISPLIT EN SECUNDARIA NICOLAS CEDANO TORRES, HERMOSILLO

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1.000	2034.000	0.00
274,233.00	274,233.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	

C-00062/2156 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY07

C-00062/2157 CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA Y ALIMENTADORES ELECTRICOS CONSOLIDAS PARA AIRE ACONDICIONADO EN JARDIN DE NIÑOS LILIA REYNA

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1.000	123.000	0.00
563,612.00	563,612.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	

C-00062/2157 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY07

C-00062/2158 REPARACION ELECTRICA DEL PLANTEL, REPARACION DE TEJABAN, SUBESTACION,PISOS, BA?OS Y CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ALICIA HURTADO BRINGAS,

HERMOSILLO	HERMOSILLO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	2.000	98.000	80.06
1,061,855.00	1,061,855.00	0.00	0.00	
556,062.37	556,062.37	0.00	0.00	

C-00062/2158 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY07

C-00062/2159 REHABILITACION DE BA?OS, DEL SISTEMA ELECTRICO, TECHUMBRE Y FABRICACION DECISTERNA EN ESCUELA PRIMARIA JESUS GARCIA 2, NOGALES

NOGALES	HEROICA NOGALES	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1.000	143.000	54.63
2,608,786.00	2,608,786.00	0.00	0.00	
782,635.81	782,635.81	0.00	0.00	

C-00062/2159 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY03

C-00062/2160 REHABILITACION ELECTRICA Y CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y ALIMENTADORESELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, LOMA DEL REFUGIO, NAVOJOA

NAVOJOA	LOMA DEL REFUGIO	OBRA	ALUMNO	
0.00	0.00	1.000	99.000	67.08
691,510.00	691,510.00	0.00	0.00	
207,452.74	207,452.74	0.00	0.00	

C-00062/2160 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY12



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros				Av. Físico %		
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/2161 CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 100 KVA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, BENJAMIN HILL									
	BENJAMIN HILL	BENJAMIN HILL			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	174.000			
	845,725.00	845,725.00	0.00	0.00	C-00062/2161 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY03				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2162 REFUERZO DE CIMENTACION EN TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, HERMOSILLO									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	185.000			
	105,284.00	105,284.00	0.00	0.00	C-00062/2162 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2163 ADECUACION DE ACCESO PRINCIPAL, REHABILITACION DE BARRA FRONTAL, DESERVICIOS SANITARIOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, PINTURA Y OBRA EXTERIOREN ESCUELA									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	385.000			
	1,207,592.00	1,207,592.00	0.00	0.00	C-00062/2163 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY07				
	362,277.60	362,277.60	0.00	0.00					
C-00062/2164 REHABILITACION GENERAL DEL PLANTEL, REHABILITACION DE AULAS, DE BA?OS,CANCHA CIVICA, CERCO PERIMETRAL, DEMOLICION DE BA?OS Y BODEGA YREPARACION DE									
	HUATABAMPO	TABARE,EL			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	87.000			
	2,902,216.00	2,902,216.00	0.00	0.00	C-00062/2164 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY12				
	870,664.80	870,664.80	0.00	0.00					
C-00062/2165 REHABILITACION DE CUBIERTA PREFABRICADA, DEL SISTEMA ELECTRICO, DE MURO YCONSTRUCCION DE RAMPA EN ESCUELA PRIMARIA CARMEN SANCHEZ CORRAL,CIUDAD									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	186.000			
	1,194,517.00	1,194,517.00	0.00	0.00	C-00062/2165 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY11				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2166 IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS, REHABILITACION ELECTRICA EXTERIOR,REPARACION DE MUROS, ALIMENTADORES Y CERCO PERIMETRAL EN SECUNDARIA PROFESOR									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	1263.000			
	2,492,926.00	2,492,926.00	0.00	0.00	C-00062/2166 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2167 SEGUNDA ETAPA DE AMPLIACION DE BIBLIOTECA UNIDAD GUAYMAS (ITSON),GUAYMAS									
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	1541.000			
	2,492,669.00	2,492,669.00	0.00	0.00	C-00062/2167 - 4102100400-2503E31K005N000-612012-155DZ10				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2168 CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN JARDIN DE NIÑOS JOSE SOSA CHAVEZ,HERMOSILLO									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	171.000			
	407,277.00	407,277.00	0.00	0.00	C-00062/2168 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY07				
	122,183.07	122,183.07	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/2169 REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA Y CONSTRUCCION DE SUBESTACION EN JARDIN DE NIÑOS IGNACIA DE AMANTE, HERMOSILLO									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	161.000			
	467,885.00	467,885.00	0.00	0.00	C-00062/2169 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2170 CONSTRUCCION DE SUBESTACION, CABLEADO GENERAL, REGISTROS ELECTRICOS Y REPARACION DE LOSA DE AZOTEA EN AULAS EN JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ,									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	85.000			
	1,061,280.00	1,061,280.00	0.00	0.00	C-00062/2170 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY11				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2171 CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN JARDIN DE NIÑOS VILLA JUAREZ, VILLA JUAREZ, BENITO JUAREZ									
	BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	75.000			
	355,225.00	355,225.00	0.00	0.00	C-00062/2171 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2172 REHABILITACION DE MUFA, CISTERNA Y EQUIPO HIDRONEUMATICO EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA, NAVOJOA									
	NAVOJOA	NAVOJOA			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	90.000			
	113,880.00	113,880.00	0.00	0.00	C-00062/2172 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2173 SUSTITUCION DE TEJABAN, REHABILITACION DE GRIETAS, REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL Y REHABILITACION MENOR EN JARDIN DE NIÑOS PEDRO FRANCISCO									
	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	20.000			
	508,606.00	508,606.00	0.00	0.00	C-00062/2173 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY10				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2174 CONSTRUCCION DE SUBESTACION, PINTURA GENERAL, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN JARDIN DE NIÑOS MARIA ISABEL IRIBE LEYVA,									
	NAVOJOA	NAVOJOA			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	139.000			
	683,023.00	683,023.00	0.00	0.00	C-00062/2174 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY12				
	204,906.77	204,906.77	0.00	0.00					
C-00062/2175 MODIFICACION DE ACOMETIDA DE MEDIA TENSION Y COLOCACION DE RAMPAS EN ESCUELA PRIMARIA KILOMETRO 21 (LA CHOYA), NOGALES									
	NOGALES	HEROICA NOGALES			OBRA	ALUMNO			71.80
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	164.000			
	529,042.00	529,042.00	0.00	0.00	C-00062/2175 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY03				
	158,712.41	158,712.41	0.00	0.00					
C-00062/2176 REHABILITACION DE TECHOS, DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA SEBASTIAN GONZALEZ, VICAM, GUAYMAS									
	GUAYMAS	VICAM (SWICHT)			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	185.000			
	2,404,272.00	2,404,272.00	0.00	0.00	C-00062/2176 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY10				
	1,797,223.51	1,797,223.51	0.00	0.00					





Gobierno del Estado de Sonora

ETCA-III-14

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad										
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad							
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					Av. Físico %	
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios				
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática					

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/2177 REPARACION DE TECHOS, ENJARRES, CIMENTACION, SERVICIOS SANITARIOS Y AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BARTOLOME M. SALIDO, ALAMOS									
	ALAMOS	ALAMOS			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	350.000			
	1,278,078.00	1,278,078.00	0.00	0.00	C-00062/2177 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY12				
	383,423.22	383,423.22	0.00	0.00					
C-00062/2178 REHABILITACION DE TECHOS, SISTEMA ELECTRICO, REHABILITACION GENERAL Y CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, LOMA DE MORONCARIT,									
	HUATABAMPO	LOMA DE MORONCARIT			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	56.000			
	2,092,485.00	2,092,485.00	0.00	0.00	C-00062/2178 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY12				
	627,745.36	627,745.36	0.00	0.00					
C-00062/2179 REHABILITACION DE DRENAJE EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR EUSEBIO MONTERO MORALES, CIUDAD OBREGON, CAJEME									
	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	128.000			
	63,427.00	63,427.00	0.00	0.00	C-00062/2179 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY11				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2180 RECABLEADO ELECTRICO GENERAL Y REHABILITACION DE REGISTROS ELECTRICOS EN SECUNDARIA INGENIERO JUAN DE DIOS BOJORQUEZ, HERMOSILLO									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO			100.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	180.000			
	1,001,731.00	1,001,731.00	0.00	0.00	C-00062/2180 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2181 CONSTRUCCION DE CISTERNA, REHABILITACIONES SANITARIAS Y REPARACION DE CERCO PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA 218, POBLADO MIGUEL ALEMAN, HERMOSILLO									
	HERMOSILLO	MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	175.000			
	169,024.00	169,024.00	0.00	0.00	C-00062/2181 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2182 REHABILITACION DE TECHO DE EDIFICIO E IMPERMEABILIZACION, REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS, DE									
	HUATABAMPO	BOCAS, LAS			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	149.000			
	1,830,224.00	1,830,224.00	0.00	0.00	C-00062/2182 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY12				
	549,067.18	549,067.18	0.00	0.00					
C-00062/2183 CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y ALIMENTADORES ELECTRICOS EN C.A.M. 37, NAVOJOA									
	NAVOJOA	NAVOJOA			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	65.000			
	544,258.00	544,258.00	0.00	0.00	C-00062/2183 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2184 REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS, REHABILITACION ELECTRICA E IMPERMEABILIZACION DE LOSAS EN JARDIN DE NIÑOS CLUB ROTARIO, SAN LUIS RIO COLORADO									
	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO			OBRA	ALUMNO			0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	143.000			
	540,095.00	540,095.00	0.00	0.00	C-00062/2184 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY01				
	0.00	0.00	0.00	0.00					



Gobierno del Estado de Sonora

DESGLOSE DE OBRAS EN EJECUCION POR I.S.I.E.  
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - MODALIDAD

Modalidad									
No. Obra / Proyecto		Municipio	Localidad						
Autorizado:	Total	Estatal	Federal	Otros					
Modificado:	Total	Estatal	Federal	Otros	Metas	Beneficiarios	Av. Físico %		
Devengado:	Total	Estatal	Federal	Otros	No. Obra - Cve. Programática				

[ 5F ] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION

C-00062/2185 SUSTITUCION DE CUBIERTA EN EDIFICIOS, REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE BEBEDERO EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO JAVIER MINA,									
	BACUM	FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)			OBRA	ALUMNO	100.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	100.000			
	1,042,066.00	1,042,066.00	0.00	0.00	C-00062/2185 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY10				
	968,166.21	968,166.21	0.00	0.00					
C-00062/2186 REHABILITACION DE CISTERNA, DE SISTEMA ELECTRICO, CONSTRUCCION DESUBESTACION Y CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS RODOLFO CAMPODONICO, HERMOSILLO									
	HERMOSILLO	HERMOSILLO			OBRA	ALUMNO	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	131.000			
	876,524.00	876,524.00	0.00	0.00	C-00062/2186 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY07				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2187 REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y ALIMENTADORES EN JARDIN DE NIÑOS SALVADOR DALI									
	NAVOJOA	NAVOJOA			OBRA	ALUMNO	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	238.000			
	275,111.00	275,111.00	0.00	0.00	C-00062/2187 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY12				
	82,533.23	82,533.23	0.00	0.00					
C-00062/2188 REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS-<->-CAMBIO DE VIDRIOS Y CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA									
	HUATABAMPO	HUATABAMPO			OBRA	ALUMNO	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	133.000			
	578,446.00	578,446.00	0.00	0.00	C-00062/2188 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2189 REHABILITACION ELECTRICA Y CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y ALIMENTADORES ELECTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO CONTRERAS									
	ACONCHI	ACONCHI			OBRA	ALUMNO	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	169.000			
	842,473.00	842,473.00	0.00	0.00	C-00062/2189 - 4102100400-2501E31K005N000-612012-155DY05				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
C-00062/2190 CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE EXTENSION DE LA CULTURA Y EL DEPORTE EN LA UNIDAD NAVOJOA CAMPUS SUR (ITSON)									
	NAVOJOA	NAVOJOA			OBRA	ALUMNO	0.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000	2472.000			
	9,991,620.00	9,991,620.00	0.00	0.00	C-00062/2190 - 4102100400-2503E31K005N000-612012-155DZ12				
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,478,804,999.04	1,463,380,307.04	15,424,692.00	0.00	<b>Total Modalidad</b>		2151 Obras		
	801,610,319.69	799,530,708.17	2,079,611.52	0.00			1763		
	0.00	0.00	0.00	0.00					
	1,478,804,999.04	1,463,380,307.04	15,424,692.00	0.00	<b>Total Dependencia</b>		2151 Obras		
	801,610,319.69	799,530,708.17	2,079,611.52	0.00			1763		