



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA



INFORME DE OBRAS EJERCICIO 2014



PROGRAMA NORMAL (PISO)
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2014
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**

16-jul-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
AACONCHI			8	1,246,154.00	1,465,884.97	1,246,002.24	110,015.94	109,866.79				
	SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES		2		406,173.24	345,247.26	30,463.00	30,462.98				
	Rehabilitación de Plaza Pública, ubicada en Calles Obregón y Pesqueira, Localidad Aconchi.	AD			365,478.34	310,656.59	27,410.88	27,410.87	1 Obra	1,200	100	100
	Rehabilitación de Cerco en Panteón Municipal, ubicado en Calle Jesús García y Avenida 2 de Noviembre, Localidad Aconchi.	AD			40,694.90	34,590.67	3,052.12	3,052.11	1 Obra	1,200	100	100
	SE31.- CENTROS DE SALUD		1		251,389.33	213,680.93	18,854.20	18,854.20				
	Ampliación de Centro de Salud, ubicada en Avenidas García Morales y Pesqueira, Localidad Aconchi.	AD			251,389.33	213,680.93	18,854.20	18,854.20	1 Obra	1,200	100	100
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		5		808,322.40	687,074.05	60,698.74	60,549.61				
	Rehabilitación y Acondicionamiento en Iglesia de San Pedro y San Pablo, ubicada en Calle 2 de Abril, Localidad Aconchi.	AD			347,574.72	295,438.51	26,142.66	25,993.55	1 Obra	650	100	100
	Construcción de Banquetas Estampadas y colocación de Fuente en Iglesia San Antonio de Padua, ubicada en Calle General Francisco Contreras Ballesteros, Localidad La Estancia.	AD			98,343.21	83,591.73	7,375.74	7,375.74	1 Obra	650	100	100
	Rehabilitación y Acondicionamiento de Edificio de Comandancia de La Estancia, ubicada en Calle Pesqueira entre Calles Independencia y Obregón, Localidad Aconchi.	AD			107,454.90	91,336.67	8,059.12	8,059.11	1 Obra	400	100	100
	Construcción de Fachada en Iglesia de San Pablo, ubicada en Camino Viejo de San Pablo, Localidad San Pablo.	AD			63,786.90	54,218.87	4,784.02	4,784.01	1 Obra	300	100	100
	Rehabilitación y acondicionamiento de Local para Biblioteca, ubicada en Calle Pesqueira entre Calles Independencia y Obregón, Localidad Aconchi.	AD			191,162.67	162,488.27	14,337.20	14,337.20	1 Obra	1,000	100	100
AGUA PRIETA			18	4,123,840.00	6,187,870.94	4,331,509.65	928,180.65	928,180.64				
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		3		1,325,030.32	927,521.24	198,754.54	198,754.54				
	Construcción de Tejabán en Escuela Primaria Vicente Guerrero, ubicado en Calles 2 y 3 Avenidas 13 y 14, Localidad de Agua Prieta.	C			494,331.27	346,031.89	74,149.69	74,149.69	1 Obra	400	100	100

**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2014
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**

16-jul-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Construcción de Comedor en Escuela Secundaria General No. 1, ubicado en Calle 35 y Avenida 18, Localidad Agua Prieta.	C			575,783.81	403,048.67	86,367.57	86,367.57	1 Obra	1,000	100	100
	Construcción de Barda Perimetral en CONALEP, ubicado en Calle 24 y 25, Avenida 29, Localidad Agua Prieta.	C			254,915.24	178,440.68	38,237.28	38,237.28	1 Obra	1,000	100	100
	SE26.- ELECTRIFICACIÓN		11		2,687,102.26	1,880,971.56	403,065.35	403,065.35				
	Ampliación de la Red de Energía en Calle 37 Avenida 14 a 17, Localidad de Agua Prieta.	C			223,258.00	156,280.60	33,488.70	33,488.70	2 Postes	40		
	Ampliación de la Red de Energía Eléctrica en Calle 39 Avenidas 10 - 13, Localidad de Agua Prieta.	C			310,228.86	217,160.20	46,534.33	46,534.33	5 Postes	45		
	Ampliación de la Red de Energía Eléctrica en Calle 40 Avenidas 27 a 31, Localidad de Agua Prieta.	C			448,316.86	313,821.80	67,247.53	67,247.53	6 Postes	45		
	Ampliación de la Red de Energía Eléctrica en Calle 41 Avenidas 15 y 16, Localidad de Agua Prieta.	C			156,543.11	109,580.17	23,481.47	23,481.47	2 Postes	40		
	Ampliación de la Red de Energía Eléctrica en Calle 43 Avenidas 18, Localidad de Agua Prieta.	C			317,162.26	222,013.58	47,574.34	47,574.34	5 Postes	60		
	Ampliación de la Red de Energía Eléctrica en Callejón 9-10 Avenidas 37-38, Localidad de Agua Prieta.	C			68,810.43	48,167.29	10,321.57	10,321.57	2 Postes	30		
	Ampliación de la Red de Energía Eléctrica en Callejón 36-37, Avenida 4 a 2, Localidad de Agua Prieta	C			258,553.95	180,987.77	38,783.09	38,783.09	4 Postes	30		
	Ampliación de la Red de Energía Eléctrica en Callejón 38-39 Calle 40 Avenida 33, Localidad de Agua Prieta.	C			307,920.03	215,544.03	46,188.00	46,188.00	4 Postes	45		
	Ampliación de la Red de Energía Eléctrica en Callejón 41-42 Calle Avenida 30-33, Localidad de Agua Prieta.	C			354,812.85	248,368.99	53,221.93	53,221.93	5 Postes	45		

**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2014
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**

16-jul-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Ampliación de la Red de Energía Eléctrica en Callejón 42-43 Avenidas 5 y 6, Localidad de Agua Prieta.	C			88,017.21	61,612.05	13,202.58	13,202.58	200 ML	30		
	Ampliación de la Red de Energía Eléctrica en Calle sin nombre, ubicada en Carretera a Moctezuma, Localidad Cabullona.	C			153,478.70	107,435.08	23,021.81	23,021.81	1 Poste	30		
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		1		768,831.08	538,181.76	115,324.66	115,324.66				
	Rehabilitación de Velatorio Municipal, ubicado en Calle 20 y Avenida 10, Localidad Agua Prieta	C			768,831.08	538,181.76	115,324.66	115,324.66	1 Obra	60	100	100
	SE34.- ALCANTARILLADO		3		1,406,907.28	984,835.09	211,036.10	211,036.09				
	Introducción de la Red de Atarjeas y Descargas Domiciliarias de Callejón 27-28 a Callejón 34 y 35, Avenidas 10 y 18, Localidad Agua Prieta	C			256,260.07	179,382.05	38,439.01	38,439.01	459 ML	80	100	100
	Introducción de la Red de Atarjeas y Descargas Domiciliarias de Calle 36 A 39, Avenida Industrial 2 y 1, Localidad Agua Prieta	C			533,528.18	373,469.72	80,029.23	80,029.23	638 ML	80	100	100
	Introducción de la Red de Atarjeas y Descargas Domiciliarias de Calle 36 A 38, Avenida 29 a 31, Localidad Agua Prieta	C			617,119.03	431,983.32	92,567.86	92,567.85	1 Obra	80	100	100
ÁLAMOS			17	4,038,462.00	4,751,121.81	4,038,453.54	475,112.16	237,556.11				
	SE21.- PAVIMENTACIÓN		1		436,308.93	370,862.59	43,630.89	21,815.45				
	Pavimentación Hidráulica en Calle de Acceso de la Comunidad Los Jacales.	AD			436,308.93	370,862.59	43,630.89	21,815.45	990 M2	100	100	100
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		5		1,211,137.22	1,029,466.64	121,113.71	60,556.87				
	Rehabilitación de Cerco Perimetral en Jardín de Niños Comunitario CONAFE, Comunidad Guamúchil.	AD			120,375.00	102,318.75	12,037.50	6,018.75	1 Obra	50	100	100
	Construcción de Tejabán de Estructura Metálica en Escuela Telesecundaria No. 294, Domicilio Conocido, en la Localidad de La Higuera.	AD			234,459.42	199,290.51	23,445.94	11,722.97	1 Obra	80	100	100
	Construcción de Tejabán en Estructura Metálica en Escuela Primaria Profesor Alonso Cruz Delgado, Domicilio Conocido, en la Localidad de Munihuaza.	AD			301,862.12	256,582.80	30,186.21	15,093.11	1 Obra	50	100	100

**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2014
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**

16-jul-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Construcción de Tejabán de Estructura Metálica en Escuela Primaria Rafael Ramírez, Domicilio Conocido, en la Localidad de La Vinata.	AD			301,862.12	256,582.80	30,186.21	15,093.11	1 Obra	100	100	100
	Construcción de Cancha Cívico-Deportiva en Escuela Primaria Adolfo López Mateos, Domicilio Conocido, Localidad Providencia.	AD			252,578.56	214,691.78	25,257.85	12,628.93	1 Obra	50	100	100
	SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS		2		838,553.74	712,770.68	83,855.37	41,927.69				
	Rehabilitación y Mejoramiento Del Estadio de Béisbol, Ubicado en la Localidad de Cerro Colorado.	AD			452,151.81	384,329.04	45,215.18	22,607.59	1 Obra	500	100	100
	Rehabilitación de Plaza Comunitaria en la Comunidad de El Chinal, de la Localidad de El Chinal.	AD			386,401.93	328,441.64	38,640.19	19,320.10	1 Obra	1,200	100	100
	SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES		3		1,093,767.45	929,702.33	109,376.75	54,688.37				
	Rehabilitación de Cerco Perimetral en Cementerio, Localidad Los Muertos.	AD			250,000.00	212,500.00	25,000.00	12,500.00	1 Obra	150	100	100
	Construcción de Fachada en Cementerio San Vicente, Ubicado en la Localidad San Vicente.	AD			329,267.45	279,877.33	32,926.75	16,463.37	1 Obra	100	100	100
	Construcción de Parque en Colonia Nueva Esmeralda, Calle Gema entre Calle Rubí y Calle Turquesa, Col. Nueva Esmeralda, Localidad de Álamos.	AD			514,500.00	437,325.00	51,450.00	25,725.00	1 Obra	1,200	100	100
	SE31.- CENTROS DE SALUD		1		148,000.00	125,800.00	14,800.00	7,400.00				
	Construcción de Casa de Salud, Domicilio Conocido, Localidad El Cajón.	AD			148,000.00	125,800.00	14,800.00	7,400.00	1 Obra	250	100	100
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		4		940,642.34	799,545.99	94,064.23	47,032.12				
	Construcción de Comisaría en la Comunidad de Citahuis.	AD			180,389.42	153,331.01	18,038.94	9,019.47	1 Obra	200	100	100
	Construcción de Comisaría, Localidad San Vicente.	AD			136,252.92	115,814.98	13,625.29	6,812.65	1 Obra	200	100	100

**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2014
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**

16-jul-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Rehabilitación de Comisaría, Localidad San Bernardo.	AD			409,000.00	347,650.00	40,900.00	20,450.00	1 Obra	500	100	100
	Rehabilitación de Callejón de la Casa de la Cultura, Localidad de Álamos.	AD			215,000.00	182,750.00	21,500.00	10,750.00	1 Obra	1,200	100	100
	SE33.- GUARNICIONES Y BANQUETAS		1		82,712.13	70,305.31	8,271.21	4,135.61				
	Construcción de Guarnición a base de Concreto Hidráulico en Calle Acceso a la Comunidad Los Jacales.	AD			82,712.13	70,305.31	8,271.21	4,135.61	1 Obra	100	100	100
ALTAR			7	1,888,846.00	2,517,771.16	1,888,328.37	314,721.42	314,721.37				
	SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS		4		1,486,747.03	1,115,060.27	185,843.39	185,843.37				
	Construcción de Cerco Perimetral en Unidad Deportiva 16 de Septiembre, Domicilio Conocido, Localidad 16 de Septiembre.	AD			346,130.00	259,597.50	43,266.25	43,266.25	1 Obra	649	100	100
	Construcción de Cancha de Usos Múltiples, Calle Hidalgo Norte Final, Colonia Centro, Localidad Altar.	AD			510,191.80	382,643.85	63,773.98	63,773.97	1 Obra	1,800	100	100
	Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples Francisco I. Madero, Calles Francisco I. Madero Esquina con Calle Rubén Pompa, Colonia Buenos Aires, Localidad Altar.	AD			214,002.15	160,501.61	26,750.27	26,750.27	1 Obra	1,500	100	100
	Rehabilitación y Preparación de Cancha de Fútbol Maquío Clouthier, Calle Corregidora esquina Francisco I. Madero, Colonia Buenos Aires, Localidad Altar.	AD			416,423.08	312,317.31	52,052.89	52,052.88	1 Obra	1,000	100	100
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		2		393,772.39	295,329.29	49,221.56	49,221.54				
	Remodelación y Construcción de Sala de Juntas en Palacio Municipal, Calle Zaragoza esquina con Avenida Doctor Godínez, Colonia Centro, Localidad Altar.	AD			297,433.39	223,075.04	37,179.18	37,179.17	1 Obra	9,049	100	100
	Construcción de Cerco Perimetral en Centro de Catecismo San Pablo, Calle Guadalupe Final, Colonia Las Lomas, Localidad Altar.	AD			96,339.00	72,254.25	12,042.38	12,042.37	1 Obra	449	100	100
	SE34.- ALCANTARILLADO		1		637,251.74	477,938.81	79,656.47	79,656.46				
	Ampliación de la Red de Drenaje en Varias Calles de la Colonia Las Lomas, Localidad Altar.	AD			637,251.74	477,938.81	79,656.47	79,656.46	1 Obra	300	100	100
ARIVECHI			0	1,086,923.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2014
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**

16-jul-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
ARIZPE			9	1,367,308.00	1,609,805.29	1,367,308.00	162,005.53	80,491.76				
	SE21.- PAVIMENTACIÓN		1		179,400.00	151,468.00	18,962.00	8,970.00				
	Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle Acceso a la Localidad de Bámorei.	AD			179,400.00	151,468.00	18,962.00	8,970.00	380 M2	150	100	100
	SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS		3		54,670.00	46,465.00	5,470.00	2,735.00				
	Rehabilitación de Cancha Deportiva Multifuncional La Cancha del Pueblito, Calles Revolución y Tecolote, Colonia Pueblo de Ures, Localidad Arizpe.	AD			16,100.00	13,685.00	1,610.00	805.00	1 Obra	150	100	100
	Rehabilitación de Cancha Deportiva Multifuncional La Cancha del Arroyo, Calle Tecolote, Colonia Tecolote, Localidad Arizpe.	AD			18,300.00	15,555.00	1,830.00	915.00	1 Obra	150	100	100
	Rehabilitación de Cancha Deportiva Multifuncional La Canchita, Calles Corella y Nogales, Colonia Centro, Localidad Arizpe.	AD			20,270.00	17,225.00	2,030.00	1,015.00	1 Obra	150	100	100
	SE24.- AGUA POTABLE		2		594,435.29	505,270.00	59,443.53	29,721.76				
	Construcción de la Red de Agua Potable en la Localidad de Chinapa.	AD			302,500.00	257,125.00	30,250.00	15,125.00	1,800 ML	200	100	100
	Construcción de Pila de Almacenamiento de Agua Potable, en Carretera Estatal Mazocahui - Cananea, entrada al sur del poblado, Localidad Chinapa.	AD			291,935.29	248,145.00	29,193.53	14,596.76	1 Obra	650	100	100
	SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES		1		99,800.00	84,830.00	9,980.00	4,990.00				
	Suministro e Instalación de Juegos Infantiles en Parque Vado de Tahuichopa, ubicado en Carretera a Bacoachi y Río Bacanuchi, Localidad Arizpe.	AD			99,800.00	84,830.00	9,980.00	4,990.00	1 Obra	450	100	100
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		2		681,500.00	579,275.00	68,150.00	34,075.00				
	Construcción de Local del H. Cuerpo de Bomberos, Calle Benito Juárez, entre Avenidas Mineral del Carmen y 13 de Julio, Localidad Arizpe.	AD			346,600.00	294,610.00	34,660.00	17,330.00	1 Obra	550	100	100
	Construcción de Cuarto, Celdas y Cerco en Comandancia Municipal, Calle Corella, Esquina con Calle José María Morelos, Colonia Centro, Localidad Arizpe.	AD			334,900.00	284,665.00	33,490.00	16,745.00	1 Obra	200	100	100
ÁTIL			5	1,068,462.00	1,256,929.60	1,067,368.80	101,810.80	87,750.00				
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		1		278,074.32	236,074.32	22,000.00	20,000.00				

**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2014
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**

16-jul-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Construcción de Tejabán en Escuela Telesecundaria No. 89, Calles Diego Valenzuela y Jacobo Sedelmayer, Localidad de Átil.	AD			278,074.32	236,074.32	22,000.00	20,000.00	1 Obra	800	100	100
	SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES		1		362,609.44	307,898.64	31,760.80	22,950.00				
	Adecuación de Estacionamiento en Panteón Municipal, Carretera Estatal No. 43, KM 29+200, Localidad de Átil.	AD			362,609.44	307,898.64	31,760.80	22,950.00	1 Obra	800	100	100
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		2		545,836.49	463,786.49	42,650.00	39,400.00				
	Adecuación de Escaleras en Palacio Municipal, Calles 16 de Septiembre Madero, Localidad Átil.	AD			145,935.38	123,935.38	12,100.00	9,900.00	1 Obra	800	100	100
	Remodelación y Construcción de Altar en Iglesia San Francisco De Asís, Calles 16 de Septiembre y Madero, Localidad de Átil.	AD			399,901.11	339,851.11	30,550.00	29,500.00	1 Obra	800	100	100
	SE34.- ALCANTARILLADO		1		70,409.35	59,609.35	5,400.00	5,400.00				
	Rehabilitación de Drenaje Sanitario en Avenida Obregón, entre Calles Muñoz y Álamos, Localidad Átil.	AD			70,409.35	59,609.35	5,400.00	5,400.00	1 Obra	800	100	100
	BACADÉHUACHI		3	765,000.00	900,000.01	765,000.01	67,500.00	67,500.00				
	SE21.- PAVIMENTACIÓN		1		503,093.45	427,629.43	37,732.01	37,732.01				
	Pavimentación en Concreto Hidráulico de la Calle Luz María Valencia, entre Calles Sonora y Amado Nervo, Localidad Bacadéhuachi.	AD			503,093.45	427,629.43	37,732.01	37,732.01	780 M2	200	100	100
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		2		396,906.56	337,370.58	29,767.99	29,767.99				
	Construcción de Barda en Jardín de Niños Amado Nervo, Domicilio Conocido, Localidad de Bacadéhuachi.	AD			228,089.56	193,876.12	17,106.72	17,106.72	1 Obra	800	100	100
	Construcción de Barda en Escuela Primaria Gilberto R. Limón, ubicado en Calles Sufragio Efectivo y sin nombre, Localidad de Bacadéhuachi.	AD			168,817.00	143,494.46	12,661.27	12,661.27	1 Obra	400	100	100
	BACANORA		5	994,615.00	1,173,618.76	994,614.95	104,315.32	74,688.49				
	SE21.- PAVIMENTACIÓN		1		537,439.52	454,013.59	49,827.94	33,597.99				
	Pavimentación de 900 M2 de Concreto Hidráulico en Entrada a Santa Teresa, Localidad Santa Teresa.	AD			537,439.52	454,013.59	49,827.94	33,597.99	900 m2	350	100	100
	SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES		1		95,928.99	81,539.64	8,133.11	6,256.24				

**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2014
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**

16-jul-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE ELEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Construcción de Entrada Monumental a Santa Teresa, ubicado en Carretera a Sahuaripa entronque con Camino a Santa Teresa, Localidad Santa Teresa.	AD			95,928.99	81,539.64	8,133.11	6,256.24	1 Obra	350	100	100
	SE31.- CENTROS DE SALUD		1		318,624.48	270,679.81	27,164.97	20,779.70				
	Ampliación de Centro de Salud, ubicada en Calles Morelos y Colosio, Carretera a Sahuaripa, Localidad Bacanora.	AD			318,624.48	270,679.81	27,164.97	20,779.70	1 Obra	2,500	100	100
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		1		146,935.47	124,895.15	12,856.85	9,183.47				
	Impermeabilización de Techo en Palacio Municipal, ubicada Frente a Plaza Pública, Localidad Bacanora.	AD			146,935.47	124,895.15	12,856.85	9,183.47	1 Obra	2,500	100	100
	SE36.- SEÑALAMIENTOS VIALES		1		74,690.30	63,486.76	6,332.45	4,871.09				
	Construcción de Caseta para Espera de Autobús, ubicada en Carretera a Sahuaripa y Calle Aldama, Localidad Bacanora.	AD			74,690.30	63,486.76	6,332.45	4,871.09	1 Obra	350	100	100
BACERAC			5	765,000.00	899,993.56	764,994.44	67,499.80	67,499.32				
	SE21.- PAVIMENTACIÓN		1		364,305.88	309,660.00	27,322.94	27,322.94				
	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle Obregón y Avenida Niños Héroes, Localidad Bacerac.	AD			364,305.88	309,660.00	27,322.94	27,322.94	705.2 M2	1,200	100	100
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		1		113,856.92	96,778.39	8,539.27	8,539.26				
	Rehabilitación de Sanitarios en Escuela Primaria Benito Juárez, ubicada en Avenida Centenario entre Calles Sinaloa y Durango, Localidad Bacerac.	AD			113,856.92	96,778.39	8,539.27	8,539.26	1 Obra	140	100	100
	SE25.- ALUMBRADO PÚBLICO		1		146,859.47	124,830.55	11,014.46	11,014.46				
	Alumbrado en Calle Sinaloa Final y Rehabilitación de Lámparas en Calle México, Localidad Bacerac.	AD			146,859.47	124,830.55	11,014.46	11,014.46	7 Lámparas	1,200	100	100
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		2		274,971.29	233,725.50	20,623.13	20,622.66				
	Rehabilitación de Palacio Municipal, ubicada en Calle Obregón No. 70, Localidad Bacerac.	AD			122,881.16	104,448.90	9,216.30	9,215.96	1 Obra	1,200	100	100
	Construcción de Techo de Lámina Galvanizada en DIF Municipal, Localidad Bacerac.	AD			152,090.13	129,276.60	11,406.83	11,406.70	1 Obra	1,200	100	100
BACOACHI			5	1,040,769.00	1,224,434.08	1,040,768.96	122,443.42	61,221.70				

**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2014
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**

16-jul-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	SE21.- PAVIMENTACIÓN Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle Ignacio Tato, entre Calles Colosio y García Morales, Localidad Bacoachi.	AD	1		561,555.57 561,555.57	477,322.23 477,322.23	56,155.56 56,155.56	28,077.78 28,077.78	970.82 M2	1,500	100	100
	SE24.- AGUA POTABLE Introducción de la Red de Agua Potable en Calle Ignacio Tato, entre Calles Colosio y García Morales, Localidad Bacoachi.	AD	1		70,596.26 70,596.26	60,006.82 60,006.82	7,059.63 7,059.63	3,529.81 3,529.81	100.38 ML	1,500	100	100
	SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES Remodelación de Plaza Municipal, ubicada en Calles Ignacio Tato y García Morales, Localidad Bacoachi.	AD	1		244,215.40 244,215.40	207,583.09 207,583.09	24,421.54 24,421.54	12,210.77 12,210.77	1 Obra	1,500	100	100
	SE33.- GUARNICIONES Y BANQUETAS Construcción de Banquetas en Calle Ignacio Tato, entre Calles Colosio y García Morales, Localidad Bacoachi.	AD	1		274,553.68 274,553.68	233,370.63 233,370.63	27,455.37 27,455.37	13,727.68 13,727.68	1 Obra	1,500	100	100
	SE34.- ALCANTARILLADO Construcción de la Red de Drenaje en Calle Ignacio Tato, entre Calles Colosio y García Morales, Localidad Bacoachi.	AD	1		73,513.17 73,513.17	62,486.19 62,486.19	7,351.32 7,351.32	3,675.66 3,675.66	100.38 ML	1,500	100	100
	BÁCUM		9	2,056,154.00	2,412,511.59	2,053,184.85	238,551.15	120,775.59				
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES Construcción de Tejabán en Jardín de Niños Ramón López Velarde, Calle Constitución esquina Calle Aquiles Serdán, Localidad Bácum.	C	1		237,477.48 237,477.48	201,855.86 201,855.86	23,747.75 23,747.75	11,873.87 11,873.87	1 Obra	350	100	100
	SE24.- AGUA POTABLE Ampliación de Red de Agua Potable, Domicilio Conocido, en la Localidad Ejido Primero de Mayo.	AD	2		463,809.85 113,506.73	396,788.38 96,480.72	43,680.97 11,350.67	23,340.50 5,675.34	250 ML	100	100	100
	Introducción de Agua Potable en Calle Leopoldo Corral, Colonia Profesor José Rosario Ozuna Zúñiga, Localidad San José de Bácum.	AD			350,303.12	300,307.66	32,330.30	17,665.16	1,050 ML	2,000	100	100
	SE30.- MEJORAMIENTO AMBIENTAL Construcción de Cerco Perimetral en Basurón Municipal, Ubicado en Calle 200 y Calle 7, del Valle de Yaqui, En el Ejido Francisco Javier Mina.	AD	1		645,797.50 645,797.50	548,927.85 548,927.85	64,579.77 64,579.77	32,289.88 32,289.88	1 Obra	500	100	100

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2014
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

16-jul-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		3		404,215.54	343,583.23	40,421.54	20,210.77				
	Rehabilitación de Iglesia Gentil de Cristo, Domicilio Conocido, Localidad Juvéni.	AD			76,875.25	65,343.97	7,687.52	3,843.76	1 Obra	1,500	100	100
	Rehabilitación de Iglesia Católica San Miguel Arcángel, ubicada a un costado de Plaza Pública, Localidad Ejido Miguel Alemán.	AD			92,801.22	78,881.04	9,280.12	4,640.06	1 Obra	2,000	100	100
	Rehabilitación de Iglesia Apostólica del Dios Viviente, Calle Los Perales No. 72, Localidad Ejido Francisco Javier Mina.	AD			234,539.07	199,358.22	23,453.90	11,726.95	1 Obra	500	100	100
	SE33.- GUARNICIONES Y BANQUETAS		1		496,185.11	421,757.34	49,618.51	24,809.26				
	Construcción de Barda y Cerco Perimetral en la Cuadra Municipal, Ubicado en Domicilio Conocido, Localidad Bácum.	AD			496,185.11	421,757.34	49,618.51	24,809.26	442.5 ML	150	100	100
	SE34.- ALCANTARILLADO		1		165,026.11	140,272.19	16,502.61	8,251.31				
	Ampliación de Drenaje Sanitario en la Calle Aquiles Serdán con Libramiento Ignacio Aldama, en el Ejido Atotonilco.	AD			165,026.11	140,272.19	16,502.61	8,251.31	400 ML	100	100	100
	BANÁMICHÍ		6	1,166,538.00	1,137,216.96	965,303.64	99,779.84	72,133.48				
	SE21.- PAVIMENTACIÓN		1		415,710.54	353,353.96	41,193.66	21,162.92				
	Pavimentación en Avenida General Ignacio Pesqueira y Calle Sin Nombre, Localidad Las Delicias.	AD			415,710.54	353,353.96	41,193.66	21,162.92	999 M2	250	100	100
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		1		218,725.71	185,916.85	17,517.90	15,290.96				
	Construcción de Sanitarios en Escuela Telesecundaria No. 238, ubicado en Avenida Arroyo del Pueblo y Calle Vicente Guerrero, Localidad Banámichi.	AD			218,725.71	185,916.85	17,517.90	15,290.96	1 Obra	88	100	100
	SE24.- AGUA POTABLE		1		121,899.41	103,614.50	11,212.79	7,072.12				
	Construcción de la Red de Agua Potable en Calle Agustín Figueroa López, Avenida Herminia M. de Fimbres y Avenida sin nombre, Localidad Banámichi.	AD			121,899.41	103,614.50	11,212.79	7,072.12	306 ML	90	100	100
	SE31.- CENTROS DE SALUD		1		241,412.68	203,870.00	18,771.34	18,771.34				
	Ampliación de Centro de Salud, Avenida Libertad entre Calles Pesqueira y Obregón, Localidad Banámichi.	AD			241,412.68	203,870.00	18,771.34	18,771.34	1 Obra	2,600	100	100
	SE33.- GUARNICIONES Y BANQUETAS		1		84,026.82	71,422.80	6,302.01	6,302.01				

**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2014
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**

16-jul-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Construcción de Guarniciones a Base de Concreto Hidráulico en Avenida Ignacio Pesqueira, Localidad Las Delicias.	AD			84,026.82	71,422.80	6,302.01	6,302.01	1 Obra	250	100	100
	SE34.- ALCANTARILLADO		1		55,441.80	47,125.53	4,782.14	3,534.13				
	Construcción de la Red de Drenaje en Calle Revolución y Avenida Arroyo, Localidad Las Delicias.	AD			55,441.80	47,125.53	4,782.14	3,534.13	1 Obra	30	100	100
	BAVIÁCORA		6	1,465,385.00	1,720,146.18	1,462,124.23	172,014.61	86,007.34				
	SE25.- ALUMBRADO PÚBLICO		1		95,182.88	80,905.45	9,518.29	4,759.14				
	Construcción de Alumbrado Público en Calle Corrales, Localidad Ejido San José de Baviácora.	AD			95,182.88	80,905.45	9,518.29	4,759.14	3 Lámparas	250	100	100
	SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES		1		451,441.05	383,724.89	45,144.11	22,572.05				
	Rehabilitación de Cerco Perimetral en Panteón Municipal de Baviácora, Localidad Baviácora.	AD			451,441.05	383,724.89	45,144.11	22,572.05	1 Obra	2,000	100	100
	SE31.- CENTROS DE SALUD		1		189,522.90	161,094.47	18,952.28	9,476.15				
	Rehabilitación de Cubierta en Centro de Salud, Domicilio Conocido, Localidad Baviácora.	AD			189,522.90	161,094.47	18,952.28	9,476.15	1 Obra	2,000	100	100
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		2		728,619.02	619,326.14	72,861.90	36,430.98				
	Rehabilitación de Cubierta en Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe de Suaqui, Localidad Suaqui.	AD			351,056.57	298,398.06	35,105.65	17,552.86	1 Obra	100	100	100
	Rehabilitación de Cubierta en Iglesia San Juan Bautista, Domicilio Conocido, Localidad La Aurora.	AD			377,562.45	320,928.08	37,756.25	18,878.12	1 Obra	100	100	100
	SE36.- SEÑALAMIENTOS VIALES		1		255,380.33	217,073.28	25,538.03	12,769.02				
	Pavimentación en Parada de Autobús y Construcción de Caseta de Espera, Carretera Ures-Cananea, Localidad Mazocahui.	AD			255,380.33	217,073.28	25,538.03	12,769.02	1 Obra	350	100	100
	BAVISPE		3	729,231.00	857,919.38	729,231.00	75,421.73	53,266.65				
	SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS		1		358,313.80	304,566.70	35,831.40	17,915.70				
	Construcción de Gradas en Corrales de Rodeo Bavispe, ubicado al norte del Poblado, contiguo al Estadio de Beisbol, Localidad Bavispe.	AD			358,313.80	304,566.70	35,831.40	17,915.70	1 Obra	748	100	100

**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2014
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**

16-jul-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		2		499,605.58	424,664.30	39,590.33	35,350.95				
	Reemplazo de lámparas e Instalaciones Eléctricas en Iglesia San Miguel Arcángel, ubicada frente a Plaza Hidalgo, Localidad Bavispe.	AD			84,776.40	72,059.50	8,478.10	4,238.80	1 Obra	748	100	100
	Rehabilitación de Campanario y Muros en Iglesia Católica Nuestra Señora de Loreto, Calle Hidalgo entre Calles "C" y "D", Localidad San Miguelito.	AD			414,829.18	352,604.80	31,112.23	31,112.15	1 Obra	395	100	100
	BENITO JUÁREZ		12	1,857,692.00	2,185,520.00	1,857,692.00	163,914.00	163,914.00				
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		6		1,073,432.80	912,417.88	80,507.46	80,507.46				
	Construcción de Techumbre en Cancha Cívica de Jardín de Niños Consuelo Valenzuela Egurrola, Callejón Marcovich, entre Calles Irrigación y Cuauhtémoc, Localidad Villa Juárez.	AD			136,000.00	115,600.00	10,200.00	10,200.00	1 Obra	300	100	100
	Rehabilitación en Escuela Secundaria No. 128, ubicado en Localidad Paredoncito.	AD			65,432.80	55,617.88	4,907.46	4,907.46	1 Obra	400	100	100
	Construcción de Techumbre en Cancha Cívica de Jardín de Niños Batevito, Calles Benito Juárez y 5 de Noviembre, Localidad Batevito.	AD			136,000.00	115,600.00	10,200.00	10,200.00	1 Obra	300	100	100
	Construcción de Techumbre en Cancha Cívica de Jardín de Niños Nueva Creación, Domicilio Conocido, Localidad Paredoncito.	AD			136,000.00	115,600.00	10,200.00	10,200.00	1 Obra	300	100	100
	Construcción de Techumbre en Cancha Cívica en Escuela Primaria Cuauhtémoc, Domicilio Conocido, Localidad Aceitunas.	AD			250,000.00	212,500.00	18,750.00	18,750.00	1 Obra	500	100	100
	Construcción de Techumbre en Cancha Cívica en Escuela Secundaria Técnica No. 64, Domicilio Conocido, Localidad Paredón Colorado.	AD			350,000.00	297,500.00	26,250.00	26,250.00	1 Obra	600	100	100
	SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS		1		44,000.00	37,400.00	3,300.00	3,300.00				
	Construcción de Caseta de Vigilancia en Polideportivo, Avenida Delicias y Calle Lázaro Cárdenas, Localidad Villa Juárez.	AD			44,000.00	37,400.00	3,300.00	3,300.00	1 Obra	600	100	100
	SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES		2		688,087.20	584,874.12	51,606.54	51,606.54				
	Construcción de Cancha de Usos Múltiples en Plaza Pública, ubicado en Calle 2400, Localidad Aceitunitas.	AD			373,000.00	317,050.00	27,975.00	27,975.00	1 Obra	450	100	100

**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2014
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**

16-jul-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples en Plaza Pública, ubicada en Avenida Benito Juárez, Localidad Agua Blanca.	AD			315,087.20	267,824.12	23,631.54	23,631.54	1 Obra	450	100	100
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		3		380,000.00	323,000.00	28,500.00	28,500.00				
	Construcción de Techo de Concreto Armado en Iglesia Católica Nuestra Señora de Guadalupe, Domicilio Conocido, Localidad Paredón Colorado.	AD			250,000.00	212,500.00	18,750.00	18,750.00	1 Obra	1,200	100	100
	Rehabilitación del Edificio del DIF Municipal, Avenida 5 de Febrero entre Calles Lázaro Cárdenas y Francisco Villa, Localidad Villa Juárez.	AD			80,000.00	68,000.00	6,000.00	6,000.00	1 Obra	800	100	100
	Rehabilitación en Centro de Usos Múltiples (1° etapa), Avenida Plutarco Elías Calles, Localidad Villa Juárez.	AD			50,000.00	42,500.00	3,750.00	3,750.00	1 Obra	800	100	100
	BENJAMÍN HILL		4	1,209,231.00	1,425,155.32	1,209,231.00	108,818.19	107,106.13				
	SE21.- PAVIMENTACIÓN		1		424,472.62	358,650.80	33,766.74	32,055.08				
	Pavimentación en Acera Oeste de Calle Benito Juárez García, entre Callejón Arroyo y Calle Pablo Cidar, Colonia Jesús Siqueiros, Localidad Benjamín Hill.	AD			424,472.62	358,650.80	33,766.74	32,055.08	780 M2	1,000	100	100
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		2		659,593.57	560,654.45	49,469.72	49,469.40				
	Rehabilitación del Sistema Eléctrico y Pintura en Jardín de Niños Porvenir, Calles Álvaro Obregón y Kino, Colonia Fundo Legal, en la Localidad de Benjamín Hill.	AD			204,805.25	174,084.45	15,360.50	15,360.30	1 Obra	95	100	100
	Construcción de Andadores y Techumbre en CECYTES, Calles Cuauhtémoc y Octava, Colonia San Fernando, en la Localidad de Benjamín Hill.	AD			454,788.32	386,570.00	34,109.22	34,109.10	1 Obra	850	100	100
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		1		341,089.13	289,925.75	25,581.73	25,581.65				
	Rehabilitación de Parroquia de Nuestra Señora de Fátima, Calles Ignacio Pesqueira y Terán, Colonia Fundo Legal, Localidad Benjamín Hill.	AD			341,089.13	289,925.75	25,581.73	25,581.65	1 Obra	850	100	100
	CABORCA		7	4,535,769.00	2,726,915.20	1,908,840.63	507,404.06	310,670.51				
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		4		1,908,636.14	1,336,045.29	360,220.34	212,370.51				
	Construcción de Bodega en Jardín de Niños Ignacio Allende, ubicada en Calle 11, entre Avenidas "C" y 6 de Abril, Colonia Centro, Localidad H. Caborca	C			150,635.28	105,444.69	23,590.59	21,600.00	1 Obra	150	100	100

**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2014
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**

16-jul-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Construcción de Tejabán en Escuela Primaria Melchor Ocampo, ubicado en Calle Nuevo León, entre Escuadrón 201 y Fuerza Aérea, Colonia Aviación, Localidad H, Caborca	C			673,661.75	471,563.22	115,098.53	87,000.00	1 Obra	900	100	100
	Construcción de Tejabán en Escuela Primaria General Plutarco Elías Calles, Domicilio Conocido, Localidad Poblado San Felipe	C			450,304.92	315,213.44	91,991.48	43,100.00	1 Obra	116	100	100
	Construcción de Tejabán en Escuela Primaria El Diamante, Domicilio Conocido, Localidad Ejido El Diamante,	C			634,034.19	443,823.94	129,539.74	60,670.51	1 Obra	150	100	100
	SE24.- AGUA POTABLE		1		145,588.09	101,911.66	29,776.43	13,900.00				
	Construcción de Cerco Perimetral de Malla Ciclónica en Pozo y Depósito de Agua Potable, Localidad Poblado El Desemboque	C			145,588.09	101,911.66	29,776.43	13,900.00	1 Obra	400	100	100
	SE26.- ELECTRIFICACIÓN		1		572,409.80	400,686.86	101,722.94	70,000.00				
	Ampliación de la Red de Energía Eléctrica en Calle Reforma y 6 de Abril, Localidad Poblado la "Y"	C			572,409.80	400,686.86	101,722.94	70,000.00	10 Postes	150	100	100
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		1		100,281.17	70,196.82	15,684.35	14,400.00				
	Construcción de Barda en Albergue Regional San Peregrino, ubicada en Calle Cerro Prieto entre Avenidas "R" y "S", Localidad H. Caborca	C			100,281.17	70,196.82	15,684.35	14,400.00	1 Obra	100	100	100
CAJEME			0	7,728,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
CANANEA			26	3,639,231.00	4,752,927.36	3,327,049.08	732,810.18	693,068.10				
	SE21.- PAVIMENTACIÓN		1		433,265.76	303,286.04	64,989.86	64,989.86				
	Pavimentación y Ampliación de la Red de Alcantarillado en Callejón Hidalgo, entre Calles 8° y 9° este, Colonia Centro, Localidad Cananea	AD			433,265.76	303,286.04	64,989.86	64,989.86	754.2 m2	100	100	100
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		4		592,602.63	414,821.85	91,938.25	85,842.53				
	Rehabilitación de Muros, Enjarres y Pintura en Jardín de Niños Margarita, Ubicado en Calle Juárez, entre Calles 4ª y 5ª. Este, en la Localidad de Cananea.	0			81,387.22	56,971.06	13,772.21	10,643.95	1 Obra	120	100	100
	Colocación de Vitropiso en Escuela Primaria Gilberto Castillo, Ubicada en Calles José Orozco y Agustín Pérez, Colonia Mártires de Cananea, en la Localidad de Cananea.	AD			74,813.50	52,369.45	11,861.62	10,582.43	1 Obra	186	100	100

**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2014
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**

16-jul-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Construcción de Templete en Escuela Primaria Manuel M. Diéguez, Domicilio Conocido en Fraccionamiento El Dorado, en la Localidad de Cananea.	AD			30,222.96	21,156.07	5,377.58	3,689.31	1 Obra	150	100	100
	Construcción de Tejabán en Escuela Primaria Esteban Baca Calderón, Avenida Querétaro, entre Cuarta Y Quinta Este, en la Localidad de Cananea.	AD			406,178.95	284,325.27	60,926.84	60,926.84	1 Obra	300	100	100
	SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS		1		60,675.52	42,472.86	9,101.33	9,101.33				
	Instalación de Cerco Perimetral de Cancha de Básquetbol, Domicilio Conocido en el Ejido José María Morelos.	AD			60,675.52	42,472.86	9,101.33	9,101.33	1 Obra	86	100	100
	SE26.- ELECTRIFICACIÓN		18		2,932,555.83	2,052,789.01	455,226.86	424,539.96				
	Electrificación del Callejón Carranza Este, entre Calles 2ª y 3ª Este, en la Localidad de Cananea.	AD			34,076.40	23,853.48	5,295.25	4,927.67	1 Poste	50	100	100
	Electrificación en Calle del Aeropuerto, entre Avenida 1º De Junio y Calle del Estadio, en la Localidad de Cananea.	AD			386,662.68	270,663.88	60,105.30	55,893.50	7 Postes	195	100	100
	Electrificación en Calle de la Escuela, ubicado entre calles G. Monge y Juan de la Barrera, en la Localidad de Cananea.	AD			144,758.45	101,330.91	22,469.97	20,957.57	3 Postes	30	100	100
	Electrificación en Calle Juan de la Barrera entre Calle La Escuela y Propiedad Privada, en la Localidad de Cananea.	AD			161,947.50	113,363.24	24,292.13	24,292.13	4 Postes	130	100	100
	Electrificación en Calle Baca Calderón y Calle Jaime Torres Bodet y Cerrada, Colonia Campestre Oriente, en la Localidad de Cananea.	AD			200,582.42	140,407.69	32,093.19	28,081.54	7 Postes	100	100	100
	Electrificación en Calle Calzada Primero de Junio entre 18 y 21 de Marzo, en la Localidad de Cananea.	AD			209,441.48	146,609.03	32,545.38	30,287.07	2 Postes	100	100	100
	Electrificación en Calle Francisco I. Madero, ubicado entre Calles 6ª y 7ª. Este, en la Localidad de Cananea.	AD			27,306.13	19,114.29	4,230.12	3,961.72	1 Poste	50	100	100
	Ampliación de la Red de Energía Eléctrica en Lienzo Charro, ubicado en Ejido Vicente Guerrero.	AD			222,964.57	156,075.20	34,523.55	32,365.82	10 Postes	250	100	100

**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2014
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**

16-jul-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Electrificación en Calle la Pista, entre calles 1° De Junio y 17 de Julio, en la Localidad de Cananea.	AD			224,309.51	157,016.66	34,844.22	32,448.63	4 Postes	130	100	100
	Electrificación en Calle Gabino Barrera e Ixtlazhuatl, en la Localidad de Cananea.	AD			150,614.62	105,430.19	23,372.08	21,812.35	5 Postes	30	100	100
	Electrificación en Avenida Sonora, entre 22ª Este e Ignacio Allende, Colonia Burócrata, en la Localidad de Cananea.	AD			43,303.10	30,312.17	6,720.81	6,270.12	2 Postes	55	100	100
	Electrificación en Avenida Sonora entre Calles 18 y 19 este, en la Localidad de Cananea.	AD			59,430.23	41,601.16	9,190.81	8,638.26	2 Postes	45	100	100
	Electrificación en Avenida Sonora entre 15ª y 16ª Este, en la Localidad de Cananea.	AD			224,003.80	156,802.66	34,653.83	32,547.31	8 Postes	28	100	100
	Electrificación en Calle Ignacio Manuel Altamirano y Pátzcuaro, en la Localidad de Cananea.	AD			141,672.05	99,170.43	21,987.07	20,514.55	3 Postes	80	100	100
	Electrificación en Calle de Acceso a Mesa Garibay y Carretera a Ímuris, en la Localidad de Cananea.	AD			143,563.32	100,494.32	22,282.65	20,786.35	3 Postes	30	100	100
	Electrificación en Calle 31 de Marzo, entre Calles Luis Donaldo Colosio y Juan de la Barrera, en la Localidad de Cananea.	AD			179,372.39	125,560.67	27,924.65	25,887.07	2 Postes	130	100	100
	Electrificación en Calle Texcoco, entre Calles Gabino Barrera e Ignacio Ramírez, en la Localidad de Cananea.	AD			110,867.00	77,606.90	17,208.50	16,051.60	2 Postes	40	100	100
	Electrificación en Calle Sin Nombre, Ejido Cananea Vieja.	AD			267,680.18	187,376.13	41,487.35	38,816.70	10 Postes	60	100	100
	SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES		1		594,735.64	416,314.94	89,210.35	89,210.35				
	Construcción de Cancha y Cerco Perimetral en Parque El Abasto, ubicado en Calles Cuitláhuac y Chichenitzá, Colonia El Abasto, en la Localidad de Cananea.	AD			594,735.64	416,314.94	89,210.35	89,210.35	1 Obra	80	100	100
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		1		139,091.98	97,364.38	22,343.53	19,384.07				

**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2014
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**

16-jul-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Rehabilitación de Salón Parroquial en Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, Ubicada en Avenida Sonora y 1ª Neutra, en la Localidad de Cananea.	AD			139,091.98	97,364.38	22,343.53	19,384.07	1 Obra	1,500	100	100
CARBÓ			6	1,336,154.00	1,571,945.57	1,336,153.74	117,895.93	117,895.90				
SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES			2		242,449.06	206,081.70	18,183.68	18,183.68				
	Construcción de Malla sombra en Jardín de Niños Carlota Espinoza Ortiz, Calle Raúl Peralta, Localidad Carbó.	AD			141,640.12	120,394.10	10,623.01	10,623.01	1 Obra	400	100	100
	Remodelación de Aula de Medios en Escuela Primaria Profesor Luis Burruel Ahumada, Calles Escobedo esquina Callejón sin nombre, Localidad Carbó.	AD			100,808.94	85,687.60	7,560.67	7,560.67	1 Obra	300	100	100
SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS			4		1,329,496.51	1,130,072.04	99,712.25	99,712.22				
	Mejoramiento de Salón Ejidal, Avenida Revolución, de la Localidad de Carbó.	AD			446,012.03	379,110.23	33,450.90	33,450.90	1 Obra	360	100	100
	Remodelación de Iglesia Evangelista, Avenida Oaxaca y Calle Emiliano Zapata, Localidad Carbó.	AD			235,407.64	200,096.49	17,655.58	17,655.57	1 Obra	450	100	100
	Remodelación de Edificio del DIF Municipal, Domicilio Conocido, Localidad Carbó.	AD			202,081.50	171,769.28	15,156.12	15,156.10	1 Obra	2,000	100	100
	Mejoramiento de Iglesia Católica Nuestra Señora de la Concepción, Avenida Francisco I. Madero, Localidad Carbó.	AD			445,995.34	379,096.04	33,449.65	33,449.65	1 Obra	350	100	100
CUCURPE			5	810,000.00	952,941.18	810,000.00	85,764.71	57,176.47				
SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES			1		138,294.12	117,550.00	12,446.47	8,297.65				
	Construcción de Almacén en Escuela Primaria Cuauhtémoc, ubicado en Avenida Obregón, entre Calles Morelos e Hidalgo, Localidad Cucurpe.	AD			138,294.12	117,550.00	12,446.47	8,297.65	1 Obra	100	100	100
SE26.- ELECTRIFICACIÓN			2		473,000.00	402,050.00	42,570.00	28,380.00				
	Ampliación de la Red de Energía Eléctrica en Localidad Baisimaco, Municipio de Cucurpe.	AD			233,000.00	198,050.00	20,970.00	13,980.00	5 Postes	70	90	95
	Ampliación de la Red de Energía Eléctrica en Barrio Bachimba (III etapa), Localidad Cucurpe.	AD			240,000.00	204,000.00	21,600.00	14,400.00	4 Postes	35	90	95

**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2014
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**

16-jul-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES Remodelación de Parque Teodoro Pino (II Etapa), Avenida Obregón, Localidad Cucurpe.	AD	1		198,800.00	168,980.00	17,892.00	11,928.00	1 Obra	1,500	60	85
					198,800.00	168,980.00	17,892.00	11,928.00				
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS Construcción de Aula en Centro de Catecismo Santo Domingo Sabio, Avenida Molino, Localidad Cucurpe.	AD	1		142,847.06	121,420.00	12,856.24	8,570.82	1 Obra	100	100	100
					142,847.06	121,420.00	12,856.24	8,570.82				
	CUMPAS		10	1,299,231.00	1,528,506.45	1,299,230.47	121,737.77	107,538.21				
	SE21.- PAVIMENTACIÓN Pavimentación a Base de Concreto Hidráulico con 750 M2 de Calle Sin Nombre, Subida a La Loma, Localidad Los Hoyos.	AD	1		442,144.11	375,822.49	38,931.08	27,390.54	750 M2	1,080	100	100
					442,144.11	375,822.49	38,931.08	27,390.54				
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES Rehabilitación de Jardín de Niños Primera Infancia, Calles Madero y Monterrey, en la Localidad de Teonadepa.	AD	2		349,291.13	296,897.45	26,196.84	26,196.84	1 Obra	25	100	100
					97,085.84	82,522.96	7,281.44	7,281.44				
	Construcción de Cancha Deportiva en Escuela Telesecundaria Núm. 77, Domicilio Conocido, Localidad de Ojo de Agua.	AD			252,205.29	214,374.49	18,915.40	18,915.40	1 Obra	150	100	100
	SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS Instalación de Alumbrado en Parque Infantil, Calle Principal Sur, Localidad La Colonia.	AD	6		562,565.21	478,180.43	43,521.90	40,862.88	1 Obra	350	100	100
					63,961.44	54,367.22	5,073.52	4,520.70				
	Instalación de Alumbrado en Parque Infantil, Calle Principal, frente al Cementerio, Localidad Jécori.	AD			72,542.83	61,661.41	5,725.02	5,156.40	1 Obra	674	100	100
	Construcción de 80 m2 de Tejabán en Parque Infantil, Avenida Benito Juárez esquina Calle 1ª, Localidad de Cumpas.	AD			106,321.40	90,373.19	8,586.07	7,362.14	1 Obra	6,000	100	100
	Instalación de Alumbrado en Plaza Pública, Domicilio Conocido, Calle Principal, Localidad Kilómetro Cinco.	AD			119,410.37	101,498.81	9,112.60	8,798.96	1 Obra	104	100	100
	Instalación de Alumbrado en Plaza Pública, Calle Principal Frente a la Iglesia, Localidad de Ojo de Agua.	AD			158,576.23	134,789.80	11,893.22	11,893.21	1 Obra	674	100	100

**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2014
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**

16-jul-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Instalación de Alumbrado en Parque Infantil, Domicilio Conocido, Localidad El Valle.	AD			41,752.94	35,490.00	3,131.47	3,131.47	1 Obra	72	100	100
	SE34.- ALCANTARILLADO		1		174,506.00	148,330.10	13,087.95	13,087.95				
	Ampliación de la Red de Drenaje con 340 ML en La Loma Norte, Localidad de Teonadepa.	AD			174,506.00	148,330.10	13,087.95	13,087.95	340 ML	100	100	100
	DIVISADEROS		4	833,077.00	980,100.00	833,077.00	98,018.00	49,005.00				
	SE21.- PAVIMENTACIÓN		2		630,000.00	535,500.00	63,000.00	31,500.00				
	Pavimentación con Concreto Hidráulico en Avenida Sin Nombre, Entre Calle Emiliano Zapata y Boulevard Plutarco Elías Calles, Localidad, Divisaderos.	AD			331,800.00	282,030.00	33,180.00	16,590.00	720 M2	150	100	100
	Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle Emiliano Zapata, entre Avenidas Cristina Flores y Sin Nombre, Localidad Divisaderos.	AD			298,200.00	253,470.00	29,820.00	14,910.00	630 M2	150	100	100
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		1		320,700.00	272,595.00	32,070.00	16,035.00				
	Rehabilitación de Techo interior del Casino Social, Ubicado en Avenida del Carmen y Calle Ignacio Zaragoza, Localidad Divisaderos.	AD			320,700.00	272,595.00	32,070.00	16,035.00	1 Obra	550	100	100
	SE33.- GUARNICIONES Y BANQUETAS		1		29,400.00	24,982.00	2,948.00	1,470.00				
	Construcción de Guarniciones a Base de Concreto Hidráulico en Avenida Sin Nombre, Entre Calle Emiliano Zapata y Boulevard Plutarco Elías Calles, Localidad Divisaderos.	AD			29,400.00	24,982.00	2,948.00	1,470.00	160 ML	150	100	100
	EMPALME		18	4,595,769.00	6,127,512.00	4,595,769.56	1,225,358.55	306,383.89				
	SE21.- PAVIMENTACIÓN		8		3,836,782.40	2,877,722.00	767,212.00	191,848.40				
	Pavimentación con Carpeta Asfáltica en Calle 11, entre Avenidas Reforma y Revolución, Colonia Oriente, en la Localidad de Empalme	AD			619,237.20	464,428.00	123,847.00	30,962.20	1,364.89 M2	500	100	100
	Pavimentación con Carpeta Asfáltica en Calle 11, entre Avenida Revolución y Boulevard 16 de Septiembre, Colonia Oriente, en la Localidad de Empalme	AD			531,443.84	398,583.00	106,289.00	26,571.84	1,169.81 M2	500	100	100
	Pavimentación con Concreto Hidráulico de 15 cm de espesor en Calle Juan Álvarez, entre Avenidas Héroes de Nacozari e Independencia, Colonia Moderna, en la Localidad de Empalme	AD			509,546.26	382,160.00	101,909.00	25,477.26	594.26 M2	500	100	100

**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2014
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**

16-jul-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Recarpeteo en Calle Melchor Ocampo, entre Avenidas Héroes de Nacozari e Independencia, Colonia Moderna, en la Localidad de Empalme.	AD			117,804.48	88,353.00	23,561.00	5,890.48	840.95 M2	500	100	100
	Pavimentación con Carpeta Asfáltica en Callejón José María Morelos, entre Avenidas Revolución y Reforma, Colonia Moderna, en la Localidad de Empalme.	AD			442,632.15	331,974.00	88,526.00	22,132.15	633.60 M2	250	100	100
	Pavimentación con Carpeta Asfáltica en Calle sin nombre, entre Calles Ignacio Ramírez y sin nombre, Colonia Kilómetro 2 Poniente, en la Localidad de Empalme.	AD			344,142.55	258,242.00	68,685.00	17,215.55	684 M2	500	100	100
	Pavimentación con Carpeta Asfáltica en Calle Josefa Ortíz de Domínguez, entre Avenidas 5 de Mayo y Colón, Colonia Moderna, en la Localidad de Empalme.	AD			651,822.46	488,867.00	130,364.00	32,591.46	1,035 M2	1,200	100	100
	Pavimentación con Carpeta Asfáltica en Calle Sin Nombre, entre Carretera Internacional No. 15 y Canal Guadalupe, Colonia Kilómetro 2 Poniente, en la Localidad de Empalme.	AD			620,153.46	465,115.00	124,031.00	31,007.46	1,333.50 M2	500	100	100
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		3		699,134.04	524,350.56	139,826.55	34,956.93				
	Construcción de Barda Perimetral en Escuela Primaria Juan Maldonado Guaguetchia, Ubicado en Avenidas Constitución y Miguel Verdugo, Colonia Guadalupe, en la Localidad de Empalme	AD			429,134.04	321,851.00	85,827.00	21,456.04	1 Obra	500	100	100
	Rehabilitación de Baños en Escuela Telesecundaria No. 183, Domicilio Conocido, en el Poblado La Palma.	AD			68,352.75	51,264.56	13,670.55	3,417.64	1 Obra	100	100	100
	Construcción de Baños en Escuela Primaria Niños Héroes, Domicilio Conocido, en el Ejido Junelancahui.	AD			201,647.25	151,235.00	40,329.00	10,083.25	1 Obra	150	100	100
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		7		1,591,595.56	1,193,697.00	318,320.00	79,578.56				
	Construcción de Capilla en Malecón de la Colonia Bellavista, en la Localidad de Empalme	AD			110,602.14	82,952.00	22,120.00	5,530.14	1 Obra	1,000	100	100
	Construcción de Techumbre en Iglesia de Dios en México, ubicado en Calle Roberto Camacho y Gustavo Mercado, Colonia Ronaldo Camacho, en la Localidad de Empalme	AD			360,363.97	270,273.00	72,073.00	18,017.97	1 Obra	1,000	100	100
	Construcción de Cancha y Techumbre en Capilla Nuestra Señora de Guadalupe, Avenida Independencia entre Calles Ignacio Zaragoza y 20 de Noviembre, Localidad Ejido Cruz de Piedra.	AD			218,813.94	164,110.00	43,763.00	10,940.94	1 Obra	500	100	100

**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2014
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**

16-jul-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Construcción de Casa del Maestro, Domicilio Conocido, Ejido Cruz de Piedra.	AD			157,278.00	117,959.00	31,456.00	7,863.00	1 Obra	250	100	100
	Construcción de Cobertizo en Edificio Sindical de la Secretaría de Organización IV Sección 28, Avenida Independencia y Calle 20, Colonia Libertad, en la Localidad de Empalme.	AD			360,829.63	270,622.00	72,166.00	18,041.63	1 Obra	1,000	100	100
	Construcción de Casa del Maestro en Escuela Primaria Leona Vicario, Domicilio Conocido, Ejido Maytorena.	AD			157,278.00	117,959.00	31,456.00	7,863.00	1 Obra	250	50	60
	Construcción de Subestación en Templo de la Comunidad Cristiana Cristo Vive A.R., Avenida Independencia y Calle 27, Colonia Libertad, en la Localidad de Empalme.	AD			226,429.88	169,822.00	45,286.00	11,321.88	1 Obra	200	100	100
ETCHOJOA			17	4,592,308.00	5,402,715.17	4,592,308.00	540,271.43	270,135.74				
SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES			8		3,623,633.03	3,080,088.19	362,363.22	181,181.62				
	Construcción de Tejabán de Estructura Metálica en Jardín de Niños Dr. Héctor Manuel Valdez Rangel, Calle Rafaela Rodríguez No. 3, Colonia Centro, Localidad Etchojoa.	C			299,614.91	254,672.67	29,961.49	14,980.75	1 Obra	120	100	100
	Construcción de Tejabán de Estructura Metálica en Escuela Primaria Gilberto R. Limón, Domicilio Conocido, en la Localidad de Aquichopo.	C			360,328.11	306,278.89	36,032.81	18,016.41	1 Obra	117	100	100
	Construcción de Tejabán de Estructura Metálica en Escuela Primaria Rural General Lázaro Cárdenas, Domicilio Conocido, en Localidad de El Chapote.	C			318,018.49	270,315.72	31,801.85	15,900.92	1 Obra	42	100	100
	Construcción de Tejabán de Estructura Metálica en Escuela Primaria Benito Juárez, Domicilio Conocido, ubicado en la Localidad Las Guayabas.	C			513,798.68	436,729.01	51,379.78	25,689.89	1 Obra	162	100	100
	Construcción de Tejabán de Estructura Metálica en Escuela Primaria Justo Sierra, Domicilio Conocido, ubicada en la Localidad d Baynorillo.	C			428,533.56	364,253.52	42,853.36	21,426.68	1 Obra	150	100	100
	Construcción de Tejabán de Estructura Metálica en Escuela Primaria El Campesino, Domicilio Conocido, ubicado en la Localidad de Chucarit.	C			513,797.79	436,728.12	51,379.78	25,689.89	1 Obra	162	100	100
	Construcción de Tejabán de Estructura Metálica en Escuela Primaria Martín R. Encinas, Domicilio Conocido, ubicado en la Localidad de Bacobampo.	C			535,268.73	454,978.42	53,526.87	26,763.44	1 Obra	278	100	100

**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2014
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**

16-jul-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Construcción de Tejabán de Estructura Metálica en Universidad Tecnológica de Etchojoa, Domicilio Conocido, ubicado en la Localidad de Basconcobe.	C			654,272.76	556,131.84	65,427.28	32,713.64	1 Obra	383	100	100
	SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS		1		295,303.82	251,008.26	29,530.37	14,765.19				
	Construcción de Cancha Deportiva, Domicilio Conocido, ubicada en Localidad Bacame Viejo.	C			295,303.82	251,008.26	29,530.37	14,765.19	1 Obra	150	100	100
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		8		1,483,778.32	1,261,211.55	148,377.84	74,188.93				
	Construcción de Tejabán de Estructura Metálica en Parroquia de San Juan Bautista, Domicilio Conocido, ubicada en la Localidad Bacame Nuevo.	C			428,533.56	364,253.52	42,853.36	21,426.68	1 Obra	150	100	100
	Ampliación de Edificio Sindical de Maestros de la D-1-46 Zona 106, ubicada en Colonia Obrera, Localidad Etchojoa.	C			342,622.01	291,228.71	34,262.20	17,131.10	1 Obra	80	100	100
	Rehabilitación de Iglesia San Rafael, Domicilio Conocido, en la Localidad de Sebampo.	C			108,177.78	91,951.11	10,817.78	5,408.89	1 Obra	100	100	100
	Rehabilitación de Iglesia San Felipe, Domicilio Conocido, en la Localidad de Mabejaqui.	C			83,622.71	71,079.30	8,362.27	4,181.14	1 Obra	100	100	100
	Rehabilitación de Iglesia Santa María Guadalupe, Domicilio Conocido, en la Localidad de Baynorillo.	C			112,966.58	96,021.59	11,296.66	5,648.33	1 Obra	100	100	100
	Rehabilitación de Capilla San Martin de Porras, Domicilio Conocido, en la Localidad de Bacajaquí.	C			136,441.57	115,975.33	13,644.16	6,822.08	1 Obra	100	100	100
	Rehabilitación de Iglesia San Juan Diego, Domicilio Conocido, Localidad Bachoco el Alto.	C			129,482.40	110,060.04	12,948.24	6,474.12	1 Obra	100	100	100
	Rehabilitación de Iglesia Santa Virgen de Guadalupe, Domicilio Conocido, Localidad La Bocana.	C			141,931.71	120,641.95	14,193.17	7,096.59	1 Obra	100	100	100
FRONTERAS			4	970,385.00	1,293,848.10	970,375.00	161,743.10	161,730.00				
SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES			4		1,293,848.10	970,375.00	161,743.10	161,730.00				

**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2014
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**

16-jul-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Construcción de Cerco Perimetral de Malla Ciclónica en Jardín de Niños Ángela C. de Valdés, Avenida Deportivo sin número, Colonia Ejidal, Localidad Esqueda.	AD			245,733.33	184,290.00	30,727.33	30,716.00	1 Obra	75	0	0
	Construcción de Tejabán en Escuela Primaria Juan Bautista de Anza, Boulevard José López Portillo, Colonia Centro Sur, Localidad Fronteras.	AD			422,896.01	317,172.00	52,862.01	52,862.00	1 Obra	185	0	0
	Construcción de Tejabán en Escuela Secundaria Técnica No. 49, Avenida Deportivo y Benito Juárez, Colonia Ejidal, Localidad Fronteras.	AD			202,322.75	151,741.00	25,291.75	25,290.00	1 Obra	185	0	0
	Construcción de Tejabán en Escuela Telesecundaria No.216, Calle Doctor Samuel Ocaña García, Colonia Centro, Localidad Fronteras.	AD			422,896.01	317,172.00	52,862.01	52,862.00	1 Obra	150	95	95
GRANADOS			3	867,692.00	1,020,800.00	867,680.00	102,080.00	51,040.00				
SE21.- PAVIMENTACIÓN			2		981,100.00	833,935.00	98,110.00	49,055.00				
	Reposición de Pavimento Hidráulico en Avenida "E", entre Calles Crisóforo Durazo y Abelardo L. Rodríguez, Localidad Granados.	AD			581,600.00	494,360.00	58,160.00	29,080.00	990 M2	250	100	100
	Reposición de Pavimento Hidráulico en Avenida "C", entre Calles Abelardo L. Rodríguez e Ignacio Soto, Localidad Granados.	AD			399,500.00	339,575.00	39,950.00	19,975.00	680 M2	150	100	100
SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS			1		39,700.00	33,745.00	3,970.00	1,985.00				
	Rehabilitación de Pintura en Muros en Casa del Estudiante Serrano A.C., Calle Tomas Trujillo entre Avenidas "A" y "B", Localidad Granados.	AD			39,700.00	33,745.00	3,970.00	1,985.00	1 Obra	50	100	100
GUAYMAS			0	6,225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
HERMOSILLO			33	11,746,154.00	9,020,992.41	6,314,682.00	2,238,305.28	468,005.13				
SE21.- PAVIMENTACIÓN			12		5,705,147.55	3,993,599.00	1,381,448.12	330,100.43				
	Suministro y Colocación de Carpeta Asfáltica Caliente en Calle Etchoropo, entre Avenidas Carlos Balderrama e Ignacio Soto, Colonia Sahuaro Final, Localidad Hermosillo.	C			408,544.10	285,980.00	103,755.78	18,808.32	854.90 M2	84	50	30
	Suministro y Colocación de Carpeta Asfáltica Caliente en Avenida Facundo Bernal, entre Avenidas Carlos Balderrama y Tope con predio de la Colonia Sahuaro, Localidad Hermosillo.	C			161,077.80	112,754.00	40,648.85	7,674.95	320.21 M2	40	15	

**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2014
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**

16-jul-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Suministro y Colocación de Carpeta Asfáltica Caliente en Avenida Aconchi, entre Avenidas Guadalupe Victoria y Reforma, Colonia López Portillo, Localidad Hermosillo.	C			548,670.20	384,069.00	136,932.59	27,668.61	1,222.62 M2	136	0	30
	Suministro y Colocación de Carpeta Asfáltica Caliente en Ave. Biznaga entre Calles Toboso Amarillo y Pitahaya, Colonia Palo Verde, Localidad Hermosillo.	C			823,870.69	576,709.00	204,076.43	43,085.26	2,000.18 M2	64	0	30
	Suministro y Colocación de Carpeta Asfáltica Caliente en Ave. San Isidro, entre Calles San Martín y Santa María, Colonia Palo Verde, Localidad Hermosillo.	C			588,686.69	412,080.00	168,583.69	8,023.00	1,166.88 M2	104	0	30
	Suministro y Colocación de Carpeta Asfáltica Caliente en Calle Bacadéhuachi entre Calles Guadalupe Victoria y General Piña, Colonia López Portillo, Localidad Hermosillo.	C			577,231.16	404,061.00	128,137.93	45,032.23	1,293.62 M2	132	0	30
	Recarpeteo con Microcarpeta Asfáltica de 3 cm en Cerradas de San Agustín y San Pedro, ubicadas en Fraccionamiento Capistrano Residencial, Localidad Hermosillo.	C			542,505.60	379,753.00	98,272.60	64,480.00	4,727.86 M2	292	100	100
	Suministro y Colocación de Carpeta Asfáltica Caliente en Calle Chilpancingo, entre Avenidas República de Belice y República de Guatemala, Colonia Álvaro Obregón, Localidad Hermosillo.	C			379,936.99	265,957.00	96,025.15	17,954.84	724.20 M2	44	15	15
	Suministro y Colocación de Carpeta Asfáltica Caliente en Calle Zapateros, entre Avenidas Arroyo y Labradores, Colonia Y griega, Localidad Hermosillo.	C			595,107.16	416,575.00	142,342.16	36,190.00	1,332 M2	68	0	0
	Suministro y Colocación de Carpeta Asfáltica Caliente en Avenida Mesa del Seri, entre Avenidas Arroyo y Labradores, Colonia "Y" Griega, Localidad Hermosillo.	C			494,353.40	346,047.00	120,211.47	28,094.93	1,100 M2	112	0	30
	Suministro y Colocación de Carpeta Asfáltica Caliente en Avenida Manuel Doblado, entre Calles Margarita Maza de Juárez y Eligio Ancona, Col. Benito Juárez, Localidad Hermosillo.	C			377,710.01	264,397.00	93,650.47	19,662.54	740.53 M2	80	0	30
	Suministro y Colocación de Carpeta Losa de Concreto en Callejón Ignacio Romero, entre Avenidas Tlaxcala y Aguascalientes, Colonia San Benito, Localidad Hermosillo.	C			207,453.75	145,217.00	48,811.00	13,425.75	176.4 M2	24	50	30
	SE24.- AGUA POTABLE		10		997,077.76	697,951.00	248,972.41	50,154.35				
	Suministro y Colocación de Tomas Domiciliarias en Calle Chilpancingo entre República de Belice y República de Guatemala, Colonia Álvaro Obregón, Localidad Hermosillo.	C			64,590.95	45,213.00	16,337.42	3,040.53	102 ML	44	100	100

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2014
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

16-jul-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE ELEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Suministro y Colocación de Tomas Domiciliarias en Avenida Bacadéhuachi entre Calles Guadalupe Victoria y General Piña Colonia López Portillo, Localidad Hermosillo.	C			136,207.54	95,345.00	30,249.38	10,613.16	183 ML	132	0	30
	Suministro y Colocación de Tomas Domiciliarias en Avenida Biznaga entre Calles Toboso Amarillo y Pitahaya, Colonia Palo Verde, Localidad Hermosillo.	C			105,943.02	74,160.00	26,242.61	5,540.41	220 ML	64	0	30
	Suministro y Colocación de Tomas Domiciliarias en Avenida San Isidro entre Calles San Martín y Santa María, Colonia Palo Verde, Localidad Hermosillo.	C			128,601.61	90,021.00	36,827.93	1,752.68	220 ML	104	0	30
	Suministro y Colocación de Tomas Domiciliarias en Avenida Mesa del Seri entre Calles Domingo Olivares y Simón Bley, Colonia Carmen Serdán, Localidad Hermosillo.	C			117,314.59	82,120.00	28,746.57	6,448.02	155 ML	112	0	30
	Suministro y Colocación de Tomas Domiciliarias en Calle Zapateros entre Calles Arroyo y Labradores, Colonia Y Griega, Localidad Hermosillo.	C			96,672.73	67,670.00	23,315.73	5,687.00	120 ML	68	0	0
	Suministro y Colocación de Tomas Domiciliarias en Calle Etchoropo, entre Avenidas Carlos Balderrama e Ignacio Soto, Colonia Sahuaro Final, Localidad Hermosillo.	C			84,685.08	59,279.00	21,585.64	3,820.44	103 ML	84	100	100
	Suministro y Colocación de Tomas Domiciliarias en Avenida Facundo Bernal, entre Avenidas Carlos Balderrama y Tope con predio de la Colonia Sahuaro, Localidad Hermosillo.	C			46,327.27	32,429.00	11,690.89	2,207.38	46 ML	40	100	100
	Suministro y Colocación de Tomas Domiciliarias en Avenida Aconchi, entre Avenidas Guadalupe Victoria y Reforma, Colonia López Portillo, Localidad Hermosillo.	C			133,712.10	93,598.00	33,391.31	6,722.79	173 ML	136	0	30
	Suministro y Colocación de Tomas Domiciliarias en Avenida Manuel Doblado, entre Calles Margarita Maza de Juárez y Eligio Ancona, Colonia Benito Juárez, Localidad Hermosillo.	C			83,022.87	58,116.00	20,584.93	4,321.94	104.30 ML	80	50	100
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		1		613,622.01	429,535.00	183,087.01	1,000.00				
	Construcción de Estructura de Tubo de Acero y Lámina Galvanizada, Piso de Concreto y Jardinería en Albergue De Corazón A.C., ubicada en Avenida Paseo Río Sonora Norte y Real del Arco, Colonia Valle del Lago, Localidad Hermosillo.	C			613,622.01	429,535.00	183,087.01	1,000.00	1 Obra	500	100	73
	SE34.- ALCANTARILLADO		10		1,705,145.09	1,193,597.00	424,797.74	86,750.35				
	Suministro y Colocación de Descargas Domiciliarias en Avenida San Isidro entre Calles San Martín y Santa María, Colonia Palo Verde, Colonia López Portillo, Localidad Hermosillo.	C			222,783.07	155,948.00	63,798.75	3,036.32	230 ML	104	50	30

**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2014
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**

16-jul-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Suministro y Colocación de Descargas Domiciliarias en Avenida Mesa del Seri entre Calles Domingo Olivares y Simón Bley, Colonia Carmen Serdán, Localidad Hermosillo.	C			199,735.61	139,814.00	48,407.29	11,514.32	155 ML	112	50	30
	Suministro y Colocación de Descargas Domiciliarias en Avenida Biznaga entre Calles Toboso Amarillo y Pitahaya, Colonia Palo Verde, Localidad Hermosillo.	C			186,319.15	130,423.00	46,152.57	9,743.58	220 ML	64	0	30
	Suministro y Colocación de Descargas Domiciliarias en Calle Chilpancingo entre República de Belice y República de Guatemala, Colonia Álvaro Obregón, Localidad Hermosillo.	C			110,098.44	77,068.00	27,814.36	5,216.08	102 ML	44	100	100
	Suministro y Colocación de Descargas Domiciliarias en Calle Zapateros entre Calles Arroyo y Labradores, Colonia "Y" Griega Localidad Hermosillo, Municipio de Hermosillo.	C			162,663.33	113,864.00	38,976.33	9,823.00	120 ML	68	0	0
	Suministro y Colocación de Descargas Domiciliarias en Calle Etchoropo, entre Avenidas Carlos Balderrama e Ignacio Soto, Colonia Sahuaro Final, Localidad Hermosillo.	C			143,562.81	100,493.00	36,310.57	6,759.24	103 ML	84	100	100
	Suministro y Colocación de Descargas Domiciliarias en Avenida Facundo Bernal, entre Avenidas Carlos Balderrama y Tope con predio de la Colonia Sahuaro, Localidad Hermosillo.	C			79,724.53	55,807.00	20,118.86	3,798.67	103 ML	10	100	100
	Suministro y Colocación de Descargas Domiciliarias en Avenida Aconchi, entre Avenidas Guadalupe Victoria y Reforma, Colonia López Portillo, Localidad Hermosillo.	C			225,029.05	157,520.00	56,167.21	11,341.84	173 ML	136	50	30
	Suministro y Colocación de Descargas Domiciliarias en Avenida Bacadéhuachi, entre Avenidas Guadalupe Victoria y General Piña, Colonia López Portillo, Localidad Hermosillo.	C			231,921.77	162,345.00	51,519.66	18,057.11	183 ML	132	10	30
	Suministro y Colocación de Descargas Domiciliarias en Avenida Manuel Doblado, entre Calles Margarita Maza de Juárez y Eligio Ancona, Colonia Benito Juárez, Localidad Hermosillo.	C			143,307.33	100,315.00	35,532.14	7,460.19	104 ML	80	50	100
HUACHINERA			4	765,000.00	907,200.00	765,000.00	96,835.00	45,365.00				
SE21.- PAVIMENTACIÓN			1		614,000.00	515,780.00	67,515.00	30,705.00				
	Pavimentación con concreto Hidráulico en Calle a Acceso a la Unidad Deportiva, Ubicada en la Localidad de Huachinera.	AD			614,000.00	515,780.00	67,515.00	30,705.00	1,300 M2	650	100	100
SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES			1		208,700.00	177,395.00	20,870.00	10,435.00				

**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2014
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**

16-jul-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Construcción de Aula de Medios en Escuela Primaria Benito Juárez, ubicada en Calles Madero e Ignacio Allende, Localidad Huachinera.	AD			208,700.00	177,395.00	20,870.00	10,435.00	1 Obra	80	100	100
	SE31.- CENTROS DE SALUD		1		48,200.00	40,970.00	4,820.00	2,410.00				
	Instalación de Vitropiso en Centro de Salud Rural, Ubicado en la Calle Principal de la Localidad de Aribabi.	AD			48,200.00	40,970.00	4,820.00	2,410.00	1 Obra	120	100	100
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		1		36,300.00	30,855.00	3,630.00	1,815.00				
	Mejoramiento de la Unidad Básica de Rehabilitación (UBR) del DIF Municipal, Ubicada en Calles Madero y Morelos, Localidad de Huachinera.	AD			36,300.00	30,855.00	3,630.00	1,815.00	1 Obra	40	100	100
	HUÁSABAS		3	902,308.00	1,061,538.00	902,307.30	106,153.80	53,076.90				
	SE21.- PAVIMENTACIÓN		1		331,300.00	281,605.00	33,130.00	16,565.00				
	Pavimentación Hidráulica en Calle El Calvario, entre Avenidas Benito Juárez y Álvaro Obregón, Localidad Huásabas	AD			331,300.00	281,605.00	33,130.00	16,565.00	730 M2	250	100	100
	SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES		1		148,000.00	125,800.00	14,800.00	7,400.00				
	Construcción de Muro e Instalación de Cerco en Centro Recreativo El Pango, ubicado en Calle Lorenza Ramírez Final, Frente al Río Bavispe, Localidad Huásabas,	AD			148,000.00	125,800.00	14,800.00	7,400.00	1 Obra	450	100	100
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		1		582,238.00	494,902.30	58,223.80	29,111.90				
	Rehabilitación de Centro Ceremonial Religioso Cerro El Calvario, ubicada en Calle El Calvario, entre Avenidas Benito Juárez y Álvaro Obregón, Localidad Huásabas	AD			582,238.00	494,902.30	58,223.80	29,111.90	1 Obra	850	100	100
	HUATABAMPO		19	4,985,769.00	5,865,610.61	4,985,768.98	586,561.08	293,280.55				
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		4		494,664.45	420,464.77	49,466.45	24,733.23				
	Construcción de Losa de Concreto en Jardín de Niños Público Aquiles Serdán Sahuaral, ubicado a 700 M de la Carretera Estatal, a 400 M de la Escuela Primaria y de Cancha de la Localidad El Sahuaral.	AD			121,129.13	102,959.76	12,112.91	6,056.46	1 Obra	2,587	100	100
	Construcción de Cerco Perimetral en Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, Ubicado a un costado de la Calle Principal Sur, Localidad Sirebampo.	AD			124,134.17	105,514.04	12,413.42	6,206.71	1 Obra	673	100	100
	Rehabilitación de Cerco Perimetral en Escuela Primaria 14 de Junio, Calles Guadalupe Victoria e Ignacio Allende, Localidad Agiabampo 2.	AD			86,920.50	73,882.42	8,692.05	4,346.03	1 Obra	512	100	100

**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2014
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**

16-jul-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Construcción de Techumbre en Tejabán en Escuela Secundaria Técnica No. 52, ubicado en Carretera Estatal Huatabampo - Yavaros Kilómetro 18, Localidad Pueblo Viejo.	AD			162,480.65	138,108.55	16,248.07	8,124.03	1 Obra	650	100	100
	SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS		10		3,332,008.80	2,832,207.45	333,200.90	166,600.45				
	Construcción de Cancha de Usos Múltiples, Ubicado a 160 metros de la carretera Huatabampo-Yavaros, por acceso central, en el Centro de la Localidad de Bachantahui.	AD			452,042.75	384,236.33	45,204.28	22,602.14	1 Obra	547	100	100
	Construcción de Cancha de Usos Múltiples, Ubicado a un costado de la Secundaria Técnica No 47, entre Calles General Lázaro Cárdenas y Reforma, Ejido 24 de Febrero.	AD			452,042.76	384,236.34	45,204.28	22,602.14	1 Obra	293	100	100
	Construcción de Cancha de Usos Múltiples en Campo 19, Ubicado al Extremo Norte, Localidad Campo 19.	AD			452,042.75	384,236.33	45,204.28	22,602.14	1 Obra	334	100	100
	Construcción de Gradas en Campo de Fútbol, Localidad Ejido Álvaro Obregón.	AD			180,367.58	153,312.44	18,036.76	9,018.38	1 Obra	1,214	100	100
	Construcción de Gradas en Campo de Beisbol, Ubicado al Norte del Ejido Luis Echeverría.	AD			223,613.94	190,071.85	22,361.39	11,180.70	1 Obra	1,687	100	100
	Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples Pública con Tableros Multifuncionales, Ubicado a 200 metros al Norte de la Escuela Primaria Nicolás Bravo, Localidad Pueblo Viejo.	AD			211,673.89	179,922.81	21,167.39	10,583.69	1 Obra	370	100	100
	Construcción de Gradas en Campo Público de Beisbol Nacapul, Ubicado a un costado del Camino Vecinal rumbo al Ejido Juan Escutia.	AD			223,613.94	190,071.85	22,361.39	11,180.70	1 Obra	957	100	100
	Construcción de Cancha de Usos Múltiples Pública con Gradas Teniente Juan de la Barrera, Ubicado a un costado del campo de Fútbol, frente a Escuela Primaria Leona Vicario en la Localidad de Teniente Juan de la Barrera.	AD			452,042.75	384,236.33	45,204.28	22,602.14	1 Obra	1,789	100	100
	Construcción de Cancha de Usos Múltiples Pública con Gradas, ubicada al final de pavimento, a un costado de glorieta sur, de la Localidad de Ejido 10 de Abril.	AD			452,042.76	384,236.34	45,204.28	22,602.14	1 Obra	260	30	69
	Construcción de Servicios Sanitarios en Unidad Deportiva Baldomero Melo, ubicado en Avenida Tecnológico, esquina con Calle 10 de Abril, a un costado de CBTIS 63, Localidad Huatabampo.	AD			232,525.68	197,646.83	23,252.57	11,626.28	1 Obra	13,500	100	100
	SE24.- AGUA POTABLE		2		679,104.56	577,238.88	67,910.45	33,955.23				

**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2014
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**

16-jul-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Rehabilitación de la Red de Agua Potable y Tomas Domiciliarias en Calles Lázaro Cárdenas, Narciso Mendoza, José María Morelos y Adolfo López Mateos, Localidad Melchor Ocampo.	AD			321,243.74	273,057.18	32,124.37	16,062.19	952 ml	723	100	100
	Rehabilitación de la Red de Agua Potable y Tomas Domiciliarias en Varias Calles de la Localidad Las Bocas.	AD			357,860.82	304,181.70	35,786.08	17,893.04	700 ml	4,508	100	100
	SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES		1		914,427.29	777,263.20	91,442.73	45,721.36				
	Construcción de Barda Perimetral en Panteón Municipal San Ramón, Periférico José Abel Valdés Campoy, a 200 metros de Entronque a Carretera Huatabampo-Yavaros hacia el Poniente y a 200 metros de Cuadra Municipal hacia el norte, Localidad Huatabampo.	AD			914,427.29	777,263.20	91,442.73	45,721.36	1 Obra	35,000	100	100
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		2		445,405.51	378,594.68	44,540.55	22,270.28				
	Ampliación de Iglesia Católica Nuestra Señora de Guadalupe (Segunda Etapa), Ubicado a 50 metros de plaza Pública y de la Cancha, Colonia Centro, Localidad El Etchoropo.	AD			287,978.94	244,782.10	28,797.89	14,398.95	1 Obra	1,687	100	100
	Construcción de Barda Fachada y Piso de Concreto Estampado en Explanada de Biblioteca Pública Municipal, ubicada en Calles Benito Juárez y Fronteras, Localidad Huatabampo.	AD			157,426.57	133,812.58	15,742.66	7,871.33	1 Obra	13,500	100	100
	HUÉPAC		7	1,103,077.00	1,304,965.37	1,103,076.99	108,879.90	93,008.48				
	SE21.- PAVIMENTACIÓN		2		573,216.94	481,090.83	50,919.02	41,207.09				
	Pavimentación en Concreto Hidráulico en Calle Ignacio Zaragoza, Localidad Ranchito de Huépac.	AD			162,127.02	131,664.40	18,303.10	12,159.52	380 M2	200	100	100
	Pavimentación en Concreto Hidráulico en Calle Insurgentes, entre Calles Alejandro Carrillo Durón y Conrado Gallegos, Localidad Ranchito de Huépac.	AD			411,089.92	349,426.43	32,615.92	29,047.57	1 Obra	200	100	100
	SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES		2		303,061.32	257,602.12	24,218.69	21,240.51				
	Construcción de Plaza en la Localidad de El Ranchito de Huépac, Callejón sin nombre entre Calles Benito Juárez y Adolfo López Mateos, Localidad del Ranchito de Huépac.	AD			219,655.32	186,707.02	17,963.24	14,985.06	1 Obra	400	100	100
	Construcción de Barda en Panteón Municipal, Avenida Benito Juárez esquina con Luis Donald Colosio, Localidad Huépac.	AD			83,406.00	70,895.10	6,255.45	6,255.45	1 Obra	1,200	100	100
	SE33.- GUARNICIONES Y BANQUETAS		1		62,640.06	53,244.05	5,242.21	4,153.80				

**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2014
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**

16-jul-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Construcción de Guarnición en Calle Insurgentes, Localidad Huépac.	AD			62,640.06	53,244.05	5,242.21	4,153.80	230 ML	200	100	100
	SE34.- ALCANTARILLADO		2		366,047.05	311,139.99	28,499.98	26,407.08				
	Rehabilitación de La Red de Drenaje en Calle Camino Real, Localidad La Bombita.	AD			128,829.94	109,505.45	10,708.69	8,615.80	260 ML	650	100	100
	Construcción de Recolector de Aguas Residuales en Colonia Madapa, Localidad Huépac.	AD			237,217.11	201,634.54	17,791.29	17,791.28	1 Obra	500	100	100
	ÍMURIS		0	1,690,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	LA COLORADA		3	840,000.00	987,504.78	839,379.06	98,750.48	49,375.24				
	SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES		2		448,036.64	380,831.14	44,803.67	22,401.83				
	Construcción de Acceso a Panteón Municipal de Tecoripa, ubicado en Calle Principal, Localidad de Tecoripa.	C			224,840.05	191,114.04	22,484.01	11,242.00	1 Obra	500	100	100
	Remodelación de Andador Recreativo de Cobachi, Localidad Cobachi.	C			223,196.59	189,717.10	22,319.66	11,159.83	1 Obra	350	100	100
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		1		539,468.14	458,547.92	53,946.81	26,973.41				
	Ampliación y Remodelación de Templo Católico Sagrado Corazón de Jesús, Ubicado en Calle Principal, Localidad Estación Torres.	C			539,468.14	458,547.92	53,946.81	26,973.41	1 Obra	150	100	100
	MAGDALENA DE KINO		13	3,572,308.00	4,763,077.33	3,572,308.00	687,210.60	503,558.73				
	SE21.- PAVIMENTACIÓN		4		2,318,187.33	1,738,640.50	347,583.10	231,963.73				
	Pavimentación con Carpeta Asfáltica en Calle Kino, entre Calles Luis Donald Colosio y San Javier del Bac, Localidad San Ignacio.	AD			626,500.00	469,875.00	86,925.12	69,699.88	1,140 M2	3,500	100	100
	Pavimentación con Carpeta Asfáltica en Calle Bacerac, entre Calles Vicente Guerrero y Cananea, Colonia Fátima, Localidad Magdalena.	AD			406,760.00	305,070.00	74,170.00	27,520.00	800 M2	45,000	100	100
	Pavimentación con Carpeta Asfáltica en Calle Fresno, entre Calle del Mezquite y Paseo Guadalajara, Fraccionamiento El Álamo, Colonia ISSSTESON, Localidad Magdalena.	AD			406,840.00	305,130.00	51,167.04	50,542.96	710 M2	45,000	100	100

**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2014
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**

16-jul-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Pavimentación con Carpeta Asfáltica en Calle Manuel González, entre Calles Luis Donald Colosio y San Javier del Bac, Localidad San Ignacio.	AD			878,087.33	658,565.50	135,320.94	84,200.89	1,605 M2	960	100	100
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		2		603,900.00	452,925.00	89,875.00	61,100.00				
	Rehabilitación de Cancha y Construcción de Rampa en Estacionamiento en Escuela Primaria Álvaro Obregón No. 2, ubicada en Calle Antonia García Barragán, Localidad Magdalena de Kino.	AD			109,400.00	82,050.00	16,350.00	11,000.00	1 Obra	180	100	100
	Construcción de Cancha de Usos Múltiples en Escuela Primaria Paulina Cázares García, Calle Pápagos, Colonia La Victoria, Localidad Magdalena.	AD			494,500.00	370,875.00	73,525.00	50,100.00	1 Obra	390	100	100
	SE24.- AGUA POTABLE		2		525,130.00	393,847.50	66,482.50	64,800.00				
	Construcción de la Red de Agua Potable en Calle 2, entre Avenidas "C" y Luis Donald Colosio, Colonia Nueva Creación, en Localidad San Ignacio.	AD			358,850.00	269,137.50	44,912.50	44,800.00	537 ML	380	100	100
	Construcción de la Red de Agua Potable en Calle Tamaulipas y Carretera a Tubutama, Colonia El Cerro, en Localidad Magdalena de Kino.	AD			166,280.00	124,710.00	21,570.00	20,000.00	240 ML	92	100	100
	SE26.- ELECTRIFICACIÓN		3		714,100.00	535,575.00	92,930.00	85,595.00				
	Electrificación en Avenida "A" y Calle 2, Colonia Nueva Creación, Localidad San Ignacio.	AD			211,700.00	158,775.00	29,700.00	23,225.00	5 Postes	250	100	100
	Electrificación en Calles Francisco I. Madero y General Emiliano Zapata, Colonia Nuevo Magdalena, Localidad Magdalena de Kino.	AD			222,600.00	166,950.00	28,080.00	27,570.00	5 Postes	80	100	100
	Electrificación en Calle Sin Nombre y Carretera a Tubutama, Ubicado en la Colonia El Cerro, Localidad Magdalena de Kino.	AD			279,800.00	209,850.00	35,150.00	34,800.00	5 Postes	100	100	100
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		2		601,760.00	451,320.00	90,340.00	60,100.00				
	Ampliación y Remodelación de Centro de Catecismo, Domicilio Conocido, Ejido La Cebolla.	AD			435,160.00	326,370.00	65,190.00	43,600.00	1 Obra	110	100	100
	Construcción de Aula en Centro de Catecismo San Javier, Calle Moctezuma, Colonia La Madera, Localidad Magdalena.	AD			166,600.00	124,950.00	25,150.00	16,500.00	1 Obra	70	100	100
MAZATÁN			0		1,166,538.00	0.00	0.00	0.00				
MOCTEZUMA			4		1,075,385.00	1,265,158.84	1,075,385.00	126,515.89				

**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2014
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**

16-jul-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	SE24.- AGUA POTABLE		2		49,000.00	41,650.00	4,900.00	2,450.00				
	Extensión de Tres Tramos de Tubería en Pozo de Agua Municipal, ubicado en domicilio conocido, camino a La Mesa, Localidad Moctezuma.	AD			40,900.00	34,765.00	4,090.00	2,045.00	9.14 ML	6,586	100	100
	Colocación de Válvulas Check y Flotador en Pila La mesa, ubicado en Domicilio Conocido, camino a La Mesa, Localidad Moctezuma.	AD			8,100.00	6,885.00	810.00	405.00	1 Obra	6,586	100	100
	SE33.- GUARNICIONES Y BANQUETAS		1		703,347.32	597,845.22	70,334.73	35,167.37				
	Construcción de Banquetas, Guarniciones, Vado y Puente Peatonal en Calle Balvanero Robles, desde Calle México a Panteón Municipal, Localidad Moctezuma.	AD			703,347.32	597,845.22	70,334.73	35,167.37	450.8 M2	6,583	100	100
	SE34.- ALCANTARILLADO		1		512,811.52	435,889.78	51,281.16	25,640.58				
	Rehabilitación de Alcantarillado Sanitario y Descargas Domiciliarias en Calle 16 de Septiembre y Sin Nombre, entre Calles Tejocotes y Andrés Peralta, Localidad Moctezuma.	AD			512,811.52	435,889.78	51,281.16	25,640.58	412 ML	60	100	100
NACO			8	970,385.00	1,298,774.59	970,364.36	262,523.93	65,886.30				
	SE21.- PAVIMENTACIÓN		1		650,000.29	487,500.22	137,693.96	24,806.11				
	Pavimentación Hidráulica en Calle Justo Sierra, entre Calles Internacional y Juárez, Localidad Naco.	AD			650,000.29	487,500.22	137,693.96	24,806.11	1,302 M2	100	100	100
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		1		97,309.73	72,982.30	18,464.43	5,863.00				
	Construcción de Tejabán en Jardín de Niños Pequeños Amigos, ubicado en Calle Quinta y Avenida "C", Localidad Ejido Cuauhtémoc.	AD			97,309.73	72,982.30	18,464.43	5,863.00	1 Obra	80	100	100
	SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS		5		511,075.42	379,589.98	99,217.08	32,268.36				
	Construcción de Baños en Cancha de Fútbol Rápido, ubicada en Avenida Arvizu y Calle Juan Hernández, Localidad Naco.	AD			86,728.26	65,046.20	17,258.56	4,423.50	1 Obra	1,000	100	100
	Construcción de Baños en Cancha de Fútbol Ejidal, ubicada en Avenida Madero, entre Calles 5 de Febrero y Ramón Morales, Localidad Naco.	AD			86,728.26	65,046.20	17,258.56	4,423.50	1 Obra	1,000	100	100
	Construcción de Cancha Multiusos, ubicada en Avenida Madero Final, Localidad Naco.	AD			222,845.22	167,133.92	43,610.59	12,100.71	1 Obra	1,000	100	100

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2014
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

16-jul-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Rehabilitación de Templete y Construcción de Vestidor, ubicada en Avenida Libertad y Calle Hidalgo, Localidad Naco.	AD			32,052.99	24,039.74	6,413.25	1,600.00	1 Obra	7,000	100	100
	Construcción de Cancha para Fútbol Rápido en Campo Deportivo, ubicada en Avenida Ignacio Ramírez y Calle Francisco Villa, Localidad Naco.	AD			82,720.69	58,323.92	14,676.12	9,720.65	1 Obra	1,000	100	100
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		1		40,389.15	30,291.86	7,148.46	2,948.83				
	Construcción de Banquetas y Aplicación de Pintura en Templo Jesús María, ubicado en Calle Guillermo Yates y Avenida Justo Sierra, Localidad Naco.	AD			40,389.15	30,291.86	7,148.46	2,948.83	1 Obra	200	100	100
	NÁCORI CHICO		5	971,538.00	1,133,907.47	971,537.11	86,189.60	76,180.76				
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		3		731,986.01	629,912.11	56,037.04	46,036.86				
	Rehabilitación de Cancha Deportiva en Escuela Telesecundaria No. 210 H, Ubicada a un costado de Jardín de Niños Alfonso Ortiz Tirado, Localidad Mesa de Tres Ríos.	AD			378,781.84	330,464.56	29,158.64	19,158.64	1 Obra	50	100	100
	Construcción de Cancha de Usos Múltiples en Jardín de Niños Esperanza Martínez, Avenida Ignacio Soto entre Calles 1 y 2, Localidad Nácori Chico.	AD			327,221.21	278,138.03	24,541.68	24,541.50	1 Obra	80	100	100
	Suministro y Colocación de Vitropiso en Escuela Primaria Benito Juárez, Calle sin Nombre frente a Cancha, Localidad Tecoriname.	AD			25,982.96	21,309.52	2,336.72	2,336.72	1 Obra	20	100	100
	SE34.- ALCANTARILLADO		2		401,921.46	341,625.00	30,152.56	30,143.90				
	Rehabilitación de Alcantarillado Pluvial en Calle Sin Nombre, Localidad Mesa de Tres Ríos.	AD			320,786.05	272,660.00	24,067.15	24,058.90	1 Obra	150	100	100
	Ampliación de la Red de Alcantarillado en Calle 3, entre Avenida Adolfo de la Huerta y Calle sin nombre, Localidad Nácori Chico.	AD			81,135.41	68,965.00	6,085.41	6,085.00	1 Obra	40	100	100
	NACOZARI DE GARCÍA		7	1,921,154.00	2,260,181.17	1,921,153.99	169,513.59	169,513.59				
	SE21.- PAVIMENTACIÓN		4		1,701,875.60	1,446,594.26	127,640.67	127,640.67				
	Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle Arroyo Nilo, Colonia Alamito Bajo, Localidad de Nacozari de García.	AD			652,080.00	554,268.00	48,906.00	48,906.00	1,165.50 M2	500	100	100
	Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle Hospital Sur, Colonia Centro, Localidad de Nacozari de García.	AD			81,910.00	69,623.50	6,143.25	6,143.25	146 M2	200	100	100

**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2014
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**

16-jul-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle Jesús García Final, Colonia Centro, Localidad de Nacoziari de García.	AD			314,402.00	267,241.70	23,580.15	23,580.15	560 M2	500	100	100
	Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle Emiliano Zapata, Colonia Cantera 1, Localidad de Nacoziari de García.	AD			653,483.60	555,461.06	49,011.27	49,011.27	1,168 M2	300	100	100
	SE26.- ELECTRIFICACIÓN		1		264,500.00	224,825.00	19,837.50	19,837.50				
	Ampliación de la Red de Energía Eléctrica en Calles Sinoquiye y Cananea, Colonia Nuevo Horizonte, Localidad Nacoziari de García.	AD			264,500.00	224,825.00	19,837.50	19,837.50	7 Postes	200	100	100
	SE33.- GUARNICIONES Y BANQUETAS		2		293,805.57	249,734.73	22,035.42	22,035.42				
	Construcción de Acceso en Calle Sin Nombre, Colonia Rastro Viejo, Localidad de Nacoziari de García.	AD			164,300.00	139,655.00	12,322.50	12,322.50	1,052.80 m2	300	100	100
	Construcción de Escalones de Acceso en Calle Allende, en Acceso de la Calle Cruz Gálvez a Calle Allende, Barrio Tepupa, Localidad de Nacoziari de García.	AD			129,505.57	110,079.73	9,712.92	9,712.92	1,052.8 m2	300	100	100
NAVOJOA			39	6,077,308.00	8,189,957.09	5,732,969.93	1,228,493.61	1,228,493.55				
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		25		5,101,536.70	3,571,075.65	765,230.53	765,230.52				
	Construcción de Tejabán en Escuela Primaria Constanza Cárdenas Sánchez, Domicilio Conocido, en Localidad Comisaría de Masiaca	AD			299,859.78	209,901.84	44,978.97	44,978.97	1 Obra	186	100	100
	Construcción de Tejabán en Jardín de Niños Estefanía Castañeda, Calle José María Pino Suárez, entre Calles Sobarzo y Cruz Gálvez, Colonia Moderna, Localidad Navojoa.	AD			178,644.98	125,051.48	26,796.75	26,796.75	1 Obra	360	100	100
	Construcción de Tejabán en Cancha Cívica en Escuela Primaria José María Pino Suárez, Calle Norte No. 1, Localidad Fundición.	AD			167,982.92	117,588.04	25,197.44	25,197.44	1 Obra	165	100	100
	Construcción de Tejabán en Escuela Primaria José María Morelos y Pavón, ubicado en Localidad Pueblo Nuevo.	AD			299,859.78	209,901.84	44,978.97	44,978.97	1 Obra	350	100	100
	Construcción de Tejabán en Escuela Preparatoria CBTIS No. 64, Calle Jalisco, entre Calles Rafael J. Almada y Jesús Salido, Colonia Juárez, Localidad Navojoa.	AD			299,859.78	209,901.84	44,978.97	44,978.97	1 Obra	1,300	100	100

**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2014
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**

16-jul-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Construcción de Tejabán en Escuela Preparatoria CBTIS No. 207, Boulevard Luis Donaldo Colosio, Colonia 16 de Junio, Localidad Navojoa.	AD			299,859.78	209,901.84	44,978.97	44,978.97	1 Obra	1,300	100	100
	Construcción de Tejabán en Escuela CECYTES, ubicada en Localidad Santa María del Buárjaje.	AD			299,859.78	209,901.84	44,978.97	44,978.97	1 Obra	166	100	100
	Construcción de Tejabán en Escuela Telesecundaria No. 1, Domicilio Conocido, Comisaría de Fundición.	AD			288,261.81	201,783.27	43,239.27	43,239.27	1 Obra	133	0	98
	Construcción de Tejabán en Escuela Telesecundaria No. 97, ubicada en la Comunidad de Sinahuiza, Localidad Comisaría de Bacabachi.	AD			212,295.59	148,606.91	31,844.34	31,844.34	1 Obra	65	25	85
	Construcción de Tejabán en Centro Preescolar "El Mezquite", ubicado en Comisaría de Bacabachi, Localidad El Saneal.	AD			235,705.35	164,993.75	35,355.80	35,355.80	1 Obra	180	7	99
	Reparación de Piso en Andadores y Plaza Cívica en Centro de Atención Múltiple Estatal No. 4, ubicado en Boulevard Rafael J. Almada y California, Colonia Deportiva, Localidad Navojoa.	AD			195,986.35	137,190.45	29,397.95	29,397.95	1 Obra	92	46	100
	Construcción de Tejabán en Jardín de Niños El Ranchito, ubicado en la Comunidad El Recodo, Localidad Comisaría de San Ignacio.	AD			238,397.20	166,878.04	35,759.58	35,759.58	1 Obra	61	16	60
	Terminación de Construcción de Tejabán en Jardín de Niños La Lomita, ubicado en la Comunidad Loma del Refugio, Localidad Comisaría de Rosales.	AD			155,782.44	109,047.70	23,367.37	23,367.37	1 Obra	70	6	100
	Construcción de Cancha de Usos Múltiples en Jardín de Niños, del Ejido Miguel de la Madrid, Comisaría de Fundición.	AD			169,689.70	118,782.78	25,453.46	25,453.46	1 Obra	56	50	85
	Colocación de Cerco y Construcción de Dala Perimetral en Jardín de Niños Comunitario de la Comunidad de Tesotahuca, Localidad Comisaría de San Ignacio.	AD			82,128.68	57,490.08	12,319.30	12,319.30	1 Obra	45	0	30
	Construcción de Cancha Cívica en Jardín de Niños La Tunita, de la comunidad de Sinahuiza, Comisaría de Bacabachi.	AD			94,206.43	65,944.51	14,130.96	14,130.96	1 Obra	56	70	100

**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2014
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**

16-jul-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE ELEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Primera Etapa para la Construcción de Tejabán de Estructura Metálica y Lámina Galvanizada en Jardín de Niños Los Arroyitos, Localidad El Jjiri.	AD			180,409.88	126,286.92	27,061.48	27,061.48	1 Obra	40	14	100
	Construcción de Cancha Cívica en Escuela Primaria Venustiano Carranza, Localidad de Fundición.	AD			170,755.24	119,528.67	25,613.29	25,613.28	1 Obra	56	0	0
	Construcción de Tejabán en Escuela Primaria Niños Héroes, ubicado en Comisaría de Bacabachi, Localidad El Saneal.	AD			236,755.45	165,728.81	35,513.32	35,513.32	1 Obra	70	7	95
	Suministro y Colocación de Reflectores en Tejabán de la Escuela Primaria Cámara Junior, Calle Hermosillo, entre Calles Tecoripa y Pótam, Colonia Sonora, Localidad Navojoa.	AD			35,119.79	24,583.85	5,267.97	5,267.97	1 Obra	42	0	40
	Construcción de Tejabán en Escuela Primaria Emiliano Zapata, ubicado en la Comunidad de Choacalle, Localidad Comisaría de Masiaca,	AD			233,594.87	163,516.41	35,039.23	35,039.23	1 Obra	70	10	60
	Construcción de Cancha de Usos Múltiples en Escuela Primaria Rosita C. Aguilera, de la comunidad de Musuabampo, Comisaría de Fundición.	AD			169,689.70	118,782.78	25,453.46	25,453.46	1 Obra	95	50	100
	Reposición de Plafones de la Escuela Primaria Álvaro Obregón, ubicado en Boulevard Cuauhtémoc y Calle Álvaro Obregón, Colonia Constitución, Localidad Navojoa.	AD			88,494.62	61,946.24	13,274.19	13,274.19	1 Obra	42	0	0
	Construcción de Tejabán en Escuela Primaria Héroe de Nacozari, ubicada en Calle Mezquite, entre Calles Eucalipto y Binorama, Localidad Colonia Mocúzari.	AD			299,859.78	209,901.84	44,978.97	44,978.97	1 Obra	70	10	98
	Construcción de Tejabán en Escuela Secundaria General No. 2, ubicada en las Calles Nuevo León y Club Rotario, Colonia Beltrones, Localidad Navojoa.	AD			168,477.02	117,933.92	25,271.55	25,271.55	1 Obra	542	0	95
	SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS		6		1,518,481.51	1,062,937.05	227,772.24	227,772.22				
	Construcción de Gradas, Back-Stop y Dog-Out en Estadio de Beisbol, Localidad Fundición.	AD			245,954.73	172,168.31	36,893.21	36,893.21	1 Obra	350	14	60
	Construcción de Gradas, Back-Stop y Dog-Out en Estadio de Beisbol, Localidad Bemelabampo.	AD			245,954.73	172,168.31	36,893.21	36,893.21	1 Obra	150	14	60

**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2014
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**

16-jul-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Construcción de Gradas, Back-Stop y Dog-Out en Estadio de Beisbol, Localidad Jostahueca.	AD			245,954.73	172,168.31	36,893.21	36,893.21	1 Obra	278	14	60
	Construcción de Gradas, Back-Stop y Dog-Out en Estadio de Beisbol, ubicada frente a Secundaria No. 338, Localidad Tetapache-Tesia.	AD			242,884.16	170,018.91	36,432.63	36,432.62	1 Obra	500	10	60
	Construcción de Gradas, Back-Stop y Dog-Out en Estadio de Beisbol, ubicada en Bahuises, Localidad de Rosales.	AD			242,884.16	170,018.91	36,432.63	36,432.62	1 Obra	500	14	60
	Construcción de Barda Perimetral en Cancha de Usos Múltiples en Los Buayums, Localidad Comisaría de Bacabachi.	AD			294,849.00	206,394.30	44,227.35	44,227.35	1 Obra	950	47	88
	SE26.- ELECTRIFICACIÓN		2		437,207.27	306,045.09	65,581.10	65,581.08				
	Ampliación de la Red de Energía Eléctrica en Sector El Reparó, Localidad de Bacabachi.	AD			252,800.49	176,960.34	37,920.08	37,920.07	1 Obra	45	47	30
	Ampliación de la Red de Energía Eléctrica en Sibacobe, Localidad de Sibacobe de Tesia.	AD			184,406.78	129,084.75	27,661.02	27,661.01	1 Obra	28	47	30
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		3		318,809.90	223,166.94	47,821.48	47,821.48				
	Construcción de Tejabán en Centro de Salud de la Comisaría de Rosales.	AD			153,031.35	107,121.95	22,954.70	22,954.70	1 Obra	475	0	90
	Construcción de Tejabán y Piso Pulido en Centro de Salud de la Comisaría de Teacheive, Localidad de Masiaca.	AD			77,487.08	54,240.96	11,623.06	11,623.06	1 Obra	542	0	60
	Construcción de Cerco Perimetral en Centro de Salud, en Comisaría de Masiaca, Localidad Choacalle.	AD			88,291.47	61,804.03	13,243.72	13,243.72	1 Obra	450	0	80
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		3		813,921.71	569,745.20	122,088.26	122,088.25				
	Rehabilitación de Centro de Usos Múltiples de la Localidad de Tesia.	AD			287,256.09	201,079.27	43,088.41	43,088.41	1 Obra	1,000	100	100

**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2014
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**

16-jul-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Terminación de la Construcción de la Iglesia Nuestra Señora de la Misericordia, Localidad de Bacabachi.	AD			288,169.00	201,718.30	43,225.35	43,225.35	1 Obra	500	0	50
	Construcción de Tejabán en el Comisariado Ejidal, ubicado en Ejido Tesia y sus Anexos, Comisaría de Bacabachi, Localidad El Jjiri.	AD			238,496.62	166,947.63	35,774.50	35,774.49	1 Obra	294	6	60
NOGALES			19	5,725,385.00	8,228,363.75	5,759,854.49	1,234,254.63	1,234,254.63				
SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES			15		6,330,912.66	4,431,638.74	949,636.96	949,636.96				
	Construcción de 130 M2 para Aula de Usos Múltiples en CAM 41 y 43, Zona Escolar 004, Calle Club Rotario No. 10, Colonia Margarita Maza de Juárez, Localidad Nogales.	C			512,592.91	358,815.03	76,888.94	76,888.94	1 Obra	800	100	100
	Pavimentación de 251.82 M2 en áreas del Jardín de Niños Villa Sonora, Avenida Villa Sonora y Calle de Los Canarios, Colonia Villa Sonora, Localidad Nogales.	C			119,259.37	83,481.55	17,888.91	17,888.91	1 Obra	143	100	100
	Construcción de 40.60 MI de Cerco Perimetral, Muro en Cancha de Fútbol Rápido y 25 MI de Gradas en Escuela Primaria Estatal Ignacio W. Covarrubias, Calles Padre Nacho y Escobedo, Colonia Fundo Legal, Localidad Nogales.	C			224,513.20	157,159.14	33,677.03	33,677.03	1 Obra	900	100	100
	Construcción de 595 M2 de Tejabán en Cancha Deportiva de la Escuela Secundaria Técnica No. 80, Entrada Principal a la colonia la Meza, Fraccionamiento La Meza, Localidad Nogales.	C			700,216.85	490,151.79	105,032.53	105,032.53	1 Obra	530	100	100
	Construcción de 180.20 MI de Cerco Perimetral de Malla Ciclónica en Escuela Secundaria Estatal No. 38, Circunvalación Héroes y Calle Río Balsas, Colonia Héroes, Localidad Nogales.	C			99,043.74	69,330.62	14,856.56	14,856.56	1 Obra	1,500	100	100
	Construcción de 40 M2 para Aula de Usos Múltiples Y 40 M2 para Aula de Sala Audiovisual en Escuela Preparatoria Municipal Omar Osvaldo Romo Covarrubias, Calle Lago Platas Sur No. 15, Colonia Rastro, Localidad Nogales.	C			631,569.31	442,098.51	94,735.40	94,735.40	1 Obra	896	100	100
	Remodelación de Laboratorio de Ingeniería Civil en Instituto Tecnológico de Nogales, Avenida Tecnológico No. 911, Colonia Granja, Localidad Nogales.	C			613,567.30	429,497.10	92,035.10	92,035.10	1 Obra	2,500	100	100

**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2014
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**

16-jul-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Pavimentación de Patio e Instalación de Techo en Área de Escalones del Jardín de Niños Martha Patricia López, Calle Nuevo Nogales No. 14, Fraccionamiento Terrazas, Localidad Nogales.	C			47,327.51	33,129.25	7,099.13	7,099.13	1 Obra	150	100	100
	Reparación de 85 MI de Cerco Perimetral de Malla Ciclónica en Jardín de Niños Francisco Gabilondo Soler, Calle Tornado, Fraccionamiento Las Haciendas, Localidad Nogales.	C			158,222.03	110,755.43	23,733.30	23,733.30	1 Obra	950	100	100
	Construcción de 307.07 M2 de Tejabán en Cancha en Escuela Primaria Sonora, Calle Torre Eiffel, Colonia Las Torres, Localidad Nogales.	C			322,307.09	225,614.97	48,346.06	48,346.06	1 Obra	950	100	100
	Construcción de 355.25 M2 de Tejabán y 108.5 MI de Cerco Perimetral de Malla Ciclónica en Escuela Primaria Nueva Creación Jardines de la Montaña, Calle Independencia y Lago Platas, Colonia Jardines de la Montaña, Localidad Nogales.	C			411,492.16	288,044.52	61,723.82	61,723.82	1 Obra	490	100	100
	Construcción de 470.47 M2 de Tejabán en Área Cívica y Enrejado de Ventanas en Escuela Primaria Federalizada Nueva Creación, Calle Fresno Blanco No. 4, Fraccionamiento Las Bellotas, Localidad Nogales.	C			700,416.66	490,291.66	105,062.50	105,062.50	1 Obra	897	100	100
	Construcción de 384.65 M2 de Techumbre y 183.47 M2 MI de Ampliación de Cancha Cívica en Escuela Primaria Nueva Creación La Mesa 2, Km 21.5, Colonia La Mesa, Localidad Nogales.	C			624,790.13	437,353.09	93,718.52	93,718.52	1 Obra	350	100	100
	Construcción de 636.5 M2 de Tejabán en Cancha Deportiva de Escuela Secundaria Técnica No. 9, Calle Nueva Nigeria, Colonia Nuevo Nogales, Localidad Nogales.	C			663,713.49	464,599.45	99,557.02	99,557.02	1 Obra	1,500	100	100
	Construcción de 475 M2 de Tejabán en Cancha Deportiva de Escuela Secundaria Técnica No. 73, Avenida de Los Nogales, Fraccionamiento Colinas del Yaqui, Localidad Nogales.	C			501,880.91	351,316.63	75,282.14	75,282.14	1 Obra	897	100	100
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		3		1,263,271.00	884,289.68	189,490.66	189,490.66				
	Construcción de 114.66 M2 de Salón Parroquial en Iglesia Señor de la Misericordia, Boulevard 2000, Esquina San Juan Sur, Colonia San Carlos, Localidad Nogales.	C			681,597.45	477,118.21	102,239.62	102,239.62	1 Obra	300	94	50
	Construcción de 132 M2 de Entrepiso en Templo Eliezer de la Iglesia de Dios La Puerta Abierta, Calle Municipio de Bacerac No. 28, Colonia Pueblo Nuevo, Localidad Nogales.	C			274,333.04	192,033.12	41,149.96	41,149.96	1 Obra	300	100	100
	Ampliación de Auditorio Principal en Iglesia de Dios en México, Calles Lago Espejo No. 73, Colonia Jardines de la Montaña, Localidad Nogales.	C			307,340.51	215,138.35	46,101.08	46,101.08	1 Obra	300	100	100
	SE34.- ALCANTARILLADO		1		634,180.09	443,926.07	95,127.01	95,127.01				

**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2014
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**

16-jul-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Construcción de Escalinata y Muro de Contención en Avenida Ruíz Cortínez No. 467, Colonia Municipal, Localidad Nogales.	C			634,180.09	443,926.07	95,127.01	95,127.01	1 Obra	30	100	100
ÓNAVAS			3	696,923.00	819,909.38	696,922.99	61,493.19	61,493.20				
SE26.- ELECTRIFICACIÓN			2		512,114.96	435,297.71	38,408.63	38,408.62				
	Ampliación de la Red de Energía Eléctrica en Calle Cañada de la Cruz en la Localidad de Ónavas.	C			261,322.33	222,123.98	19,599.18	19,599.17	3 Postes	300	100	100
	Ampliación de la Red de Energía Eléctrica en Calle Samuel Murrieta en la Localidad de Ónavas.	C			250,792.63	213,173.73	18,809.45	18,809.45	2 Postes	300	100	100
SE33.- GUARNICIONES Y BANQUETAS			1		307,794.42	261,625.28	23,084.56	23,084.58				
	Construcción de Andador de Concreto Hidráulico a un costado del Edificio del H. Ayuntamiento, en la Localidad de Ónavas.	C			307,794.42	261,625.28	23,084.56	23,084.58	470.40 m2	600	100	100
OPODEPE			3	743,077.00	874,202.35	743,072.01	87,420.23	43,710.11				
SE21.- PAVIMENTACIÓN			1		517,576.04	439,939.64	51,757.60	25,878.80				
	Construcción de Vados para Drenaje Pluvial Calles 20 de Noviembre, Emiliano Zapata (Vado, Drenaje y Andador), Abelardo L. Rodríguez e Hidalgo, Localidad Querobabi.	AD			517,576.04	439,939.64	51,757.60	25,878.80	755 M2	2,000	100	100
SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS			1		173,738.83	147,678.01	17,373.88	8,686.94				
	Mejoramiento en Área Deportiva del Parque Muñoz, ubicada en Calles 20 de Noviembre, entre Calle Meresichic y Callejón sin nombre, Localidad Querobabi.	AD			173,738.83	147,678.01	17,373.88	8,686.94	1 Obra	2,000	100	100
SE34.- ALCANTARILLADO			1		182,887.48	155,454.36	18,288.75	9,144.37				
	Rehabilitación de Lagunas de Oxidación, ubicadas al Sur de la Localidad Querobabi.	AD			182,887.48	155,454.36	18,288.75	9,144.37	1 Obra	2,000	100	100
OQUITOA			4	1,038,462.00	1,221,458.14	1,038,239.37	95,447.75	87,771.02				
SE21.- PAVIMENTACIÓN			1		873,828.00	742,753.80	65,537.10	65,537.10				
	Construcción de Pavimento de Concreto en Boulevard Kino Final, Localidad Oquitoa.	AD			873,828.00	742,753.80	65,537.10	65,537.10	1,800 M2	800	100	100
SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES			2		232,350.44	197,497.87	17,471.65	17,380.92				

**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2014
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**

16-jul-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Construcción de Cerco Perimetral en Jardín de Niños Los Angelitos, Avenida Revolución, entre Calles del Canal y Morelos, Localidad Oquitoa.	AD			130,828.20	111,203.97	9,812.12	9,812.11	1 Obra	17	100	100
	Construcción de Barda en Telesecundaria No. 319, Avenida Francisco I. Madero, entre Calles del Canal y Morelos, Localidad Oquitoa.	AD			101,522.24	86,293.90	7,659.53	7,568.81	1 Obra	20	100	100
	SE33.- GUARNICIONES Y BANQUETAS		1		115,279.70	97,987.70	12,439.00	4,853.00				
	Construcción de Guarniciones de Concreto Hidráulico en Boulevard Kino Final, Localidad Oquitoa.	AD			115,279.70	97,987.70	12,439.00	4,853.00	310 ML	150	100	100
	PITIQUITO		6	1,577,308.00	2,103,076.99	1,577,307.74	315,461.56	210,307.69				
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		1		692,843.95	519,632.96	103,926.59	69,284.40				
	Construcción de Tejabán en Escuela Secundaria Esposos Rodríguez 58, Calle Primera y Avenida Abelardo L. Rodríguez, en la Localidad de Puerto Libertad.	C			692,843.95	519,632.96	103,926.59	69,284.40	1 Obra	400	100	100
	SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS		1		193,199.84	144,899.88	28,979.98	19,319.98				
	Construcción de Gradas en Estadio de Fútbol, Calle Colosio y Carretera Internacional, en la Localidad de Pitiquito.	C			193,199.84	144,899.88	28,979.98	19,319.98	1 Obra	1,200	100	100
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		3		942,013.37	706,510.03	141,302.01	94,201.33				
	Construcción de Tejabán en Velatorio Municipal, Calle Miguel Hidalgo entre Calles Texcoco y Quintero Arce, en la Localidad de Pitiquito.	C			250,042.14	187,531.61	37,506.32	25,004.21	1 Obra	6,000	100	100
	Construcción de Capilla Santa Matilde, ubicada en Localidad Santa Matilde.	C			280,964.97	210,723.72	42,144.75	28,096.50	1 Obra	400	100	100
	Construcción de Capilla San Pedro y San Pablo en Zaragoza, Calles Vicente Guerrero y Zaragoza Final, Localidad Pitiquito.	C			411,006.26	308,254.70	61,650.94	41,100.62	1 Obra	400	100	100
	SE33.- GUARNICIONES Y BANQUETAS		1		275,019.83	206,264.87	41,252.98	27,501.98				
	Construcción de Banquetas en Varias Calles, Localidad Pitiquito.	C			275,019.83	206,264.87	41,252.98	27,501.98	1 Obra	1,200	100	100
	PLUTARCO ELÍAS CALLES		14	3,508,846.00	4,664,465.97	3,498,349.49	699,669.89	466,446.59				
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		10		3,623,071.63	2,717,303.73	543,460.74	362,307.16				

**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2014
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**

16-jul-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Juegos Infantiles en Jardín de Niños Carmen Reyna, Calle Francisco Javier Mina, Colonia Burócrata, Localidad Sonoyta.	C			198,903.38	149,177.54	29,835.50	19,890.34	1 Obra	120	100	100
	Construcción de Sanitarios en Jardín de Niños Amanecer, Calle 2 y Avenida "C", Colonia Hombres Blancos, Localidad Sonoyta.	C			284,458.82	213,344.12	42,668.82	28,445.88	1 Obra	144	100	100
	Construcción de Tejabán en Escuela Primaria Lázaro Cárdenas, Domicilio Conocido, Ejido Desierto de Sonora.	C			516,984.79	387,738.59	77,547.72	51,698.48	1 Obra	230	100	100
	Construcción de Aula de Medios en Escuela Primaria Club de Leones, Calles Hermosillo y Arroyo, Colonia Burócrata, Localidad Sonoyta.	C			479,865.91	359,899.43	71,979.89	47,986.59	1 Obra	670	100	100
	Construcción de Desayunador en Escuela Primaria Benito Juárez, Calle 3 y Avenida C, Colonia Hombres Blancos, Localidad Sonoyta.	C			472,250.36	354,187.77	70,837.55	47,225.04	1 Obra	350	100	100
	Construcción de Templete en Escuela Primaria Año de Juárez, Domicilio Conocido, Ejido Morelia.	C			156,804.64	117,603.48	23,520.70	15,680.46	1 Obra	350	100	100
	Construcción de Tejabán en Escuela Secundaria Técnica No. 36, Calle 9, entre Avenidas "C y D", Colonia Hombres Blancos, Localidad Sonoyta.	C			616,391.31	462,293.48	92,458.70	61,639.13	1 Obra	400	100	100
	Construcción de Cancha Polifuncional en Colegio de Bachilleres, en Calle Altar sin número, Localidad Sonoyta.	C			459,162.31	344,371.73	68,874.35	45,916.23	1 Obra	400	100	100
	Módulo de Juegos Infantiles en Jardín de Niños Bambi, Domicilio Conocido, Ejido La Nariz.	C			210,744.22	158,058.17	31,611.63	21,074.42	1 Obra	150	100	100
	Construcción de Barda Perimetral en Jardín de Niños Chapultepec, Avenida Corona entre Calles Pápago y Mariano Salado, Colonia Centro, Localidad Sonoyta.	C			227,505.89	170,629.42	34,125.88	22,750.59	1 Obra	350	100	100
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		4		1,041,394.34	781,045.76	156,209.15	104,139.43				
	Rehabilitación de Muros y Plafones en Iglesia Guadalupana, Domicilio Conocido, Ejido La Nariz.	C			139,521.08	104,640.81	20,928.16	13,952.11	1 Obra	95	100	100

**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2014
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**

16-jul-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Rehabilitación de Templo Getsemaní, Boulevard Benemérito de las Américas, Colonia Hombres Blancos, Localidad Sonoyta.	C			77,573.27	58,179.95	11,635.99	7,757.33	1 Obra	120	100	100
	Construcción de Tejabán en Edificio de la Cruz Roja, Calle Doctor Olivares No. 83, Colonia Centro, Localidad Sonoyta.	C			291,405.10	218,553.83	43,710.77	29,140.50	1 Obra	2,500	100	100
	Terminación en Casa del Migrante, Avenida 1, entre Calle "C" y Avenida Benemérito de las Américas, Colonia Hombres Blancos, Localidad Sonoyta.	C			532,894.89	399,671.17	79,934.23	53,289.49	1 Obra	550	100	100
PUERTO PEÑASCO			0	4,053,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
QUIRIEGO			8	1,240,385.00	1,459,276.48	1,240,385.01	143,914.49	74,976.98				
SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS			1		140,121.43	119,103.22	13,847.93	7,170.28				
	Rehabilitación de Cerco Perimetral en Estadio de Beisbol de Batacosa, Localidad Batacosa.	AD			140,121.43	119,103.22	13,847.93	7,170.28	1 Obra	650	100	100
SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES			3		815,995.72	693,596.36	81,047.99	41,351.37				
	Rehabilitación de Centro Recreativo de Cabora, ubicada frente a Plaza Pública, Localidad Cabora.	AD			143,153.63	121,680.59	14,119.49	7,353.55	1 Obra	650	100	100
	Construcción de Arco Monumental en Entrada a la Localidad de Batacosa.	AD			369,342.18	313,940.85	36,741.88	18,659.45	1 Obra	650	100	100
	Rehabilitación de Unidad Recreativa de El Tanque, ubicada en Acceso de la Localidad El Tanque.	AD			303,499.91	257,974.92	30,186.62	15,338.37	1 Obra	120	100	100
SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS			3		394,790.65	335,572.05	38,907.10	20,311.50				
	Enjarre Exterior, Puerta y Protecciones en Iglesia de La Santa Cruz, Ubicado en Acceso Sur de la Localidad de Goyjaquí.	AD			29,758.98	25,295.13	2,975.90	1,487.95	1 Obra	250	100	100
	Construcción de Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, Domicilio Conocido, Localidad El Tanque.	AD			329,704.63	280,248.94	32,367.44	17,088.25	1 Obra	200	100	100
	Impermeabilización de Azotea y Pintura en Muros del Auditorio Municipal, Calle México, de la Localidad de Quiriego.	AD			35,327.04	30,027.98	3,563.76	1,735.30	1 Obra	1,750	100	100
SE33.- GUARNICIONES Y BANQUETAS			1		108,368.68	92,113.38	10,111.47	6,143.83				

**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2014
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**

16-jul-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Construcción de Banquetas de Color en Calle Colima entre Calles Aldama y Abasolo, de la Localidad de Quiriego.	AD			108,368.68	92,113.38	10,111.47	6,143.83	260 M2	1,750	100	100
RAYÓN			4	1,068,462.00	1,257,014.10	1,068,462.00	94,276.05	94,276.05				
SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES			1		158,049.33	134,341.93	11,853.70	11,853.70				
	Construcción de Sanitarios en Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria No. 33, Ubicado en Calle Bartolomé Castaño, entre Boulevard Luis Donald Colosio y Diana Laura Ríojas, Localidad Rayón. (OBRA EJECUTADA POR CECOP CONTRATO CECOP-No. 054/2014)	C			158,049.33	134,341.93	11,853.70	11,853.70	1 Obra	2,500	100	100
SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES			1		370,000.14	314,500.12	27,750.01	27,750.01				
	Construcción de Área Recreativa, Localidad Tres Álamos. (OBRA EJECUTADA POR CECOP CONTRATO CECOP-No. 054/2014)	C			370,000.14	314,500.12	27,750.01	27,750.01	1 Obra	200	100	100
SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS			1		28,504.60	24,228.92	2,137.84	2,137.84				
	Aplicación de Pintura en Palacio Municipal, Ubicado en Calle Obregón No. 4, Colonia Centro, Localidad de Rayón. (OBRA EJECUTADA POR CECOP CONTRATO CECOP-No. 054/2014)	C			28,504.60	24,228.92	2,137.84	2,137.84	1 Obra	500	100	100
SE33.- GUARNICIONES Y BANQUETAS			1		700,460.03	595,391.03	52,534.50	52,534.50				
	Construcción de Guarniciones en Boulevard Luis Donald Colosio, Localidad Rayón. (OBRA EJECUTADA POR CECOP CONTRATO CECOP-No. 053/2014)	C			700,460.03	595,391.03	52,534.50	52,534.50	1 Obra	300	100	100
ROSARIO			7	1,563,462.00	1,839,367.78	1,563,462.00	186,713.54	89,192.24				
SE21.- PAVIMENTACIÓN			2		615,902.50	523,517.13	64,366.38	28,018.99				
	Pavimentación Hidráulica en Calle Rosal, Localidad Tesopaco.	AD			108,240.47	92,004.40	11,248.90	4,987.17	243 M2	200	100	100
	Construcción de Pavimento a Base de Concreto Hidráulico en Prolongación Calle Melchor Ocampo, Localidad Tesopaco.	AD			507,662.03	431,512.73	53,117.48	23,031.82	1,251.62 M2	250	100	100
SE25.- ALUMBRADO PÚBLICO			1		387,143.49	329,071.97	38,714.35	19,357.17				
	Alumbrado Público en la Primera Cuadra del Boulevard Colosio, Calle Principal Boulevard Colosio, Localidad Tesopaco.	AD			387,143.49	329,071.97	38,714.35	19,357.17	19 Lámparas	2,000	100	100
SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES			1		258,928.82	220,089.50	25,892.88	12,946.44				

**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2014
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**

16-jul-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Construcción de Kiosco en Plaza Pública, en Calle Principal, Localidad de Nuri.	AD			258,928.82	220,089.50	25,892.88	12,946.44	1 Obra	200	100	100
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		3		577,392.97	490,783.40	57,739.93	28,869.64				
	Rehabilitación de Casa Ejidal, Ubicado en Boulevard Colosio, Localidad de Tesopaco.	AD			63,715.90	54,158.52	6,371.58	3,185.80	1 Obra	200	100	100
	Rehabilitación de Casa Cural, Ubicada en Calle Principal, Localidad de Nuri.	AD			111,435.40	94,720.09	11,143.54	5,571.77	1 Obra	250	100	100
	Construcción de Pila Bautismal en Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, Calle Campana Sin Número, Localidad de Tesopaco.	AD			402,241.67	341,904.79	40,224.81	20,112.07	1 Obra	200	100	100
	SAHUARIPA		5	1,401,923.00	1,659,013.78	1,401,919.86	163,635.25	93,458.67				
	SE21.- PAVIMENTACIÓN		3		1,134,396.32	964,236.86	120,168.02	49,991.44				
	Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle López Mateos, entre Avenidas de la Reforma y Puerto Peñasco, Localidad de Sahuaripa.	AD			316,913.37	269,376.36	32,245.19	15,291.82	500 M2	120	100	100
	Pavimentación con Concreto Hidráulico en Avenida Rayón, entre Calles Esparza y Escobedo, en la localidad de Sahuaripa.	AD			500,569.58	425,484.14	55,677.64	19,407.80	800 M2	120	100	100
	Pavimentación de Concreto Hidráulico en Calle López Mateos, entre Calles Hidalgo y Puerto Peñasco, Localidad Sahuaripa.	AD			316,913.37	269,376.36	32,245.19	15,291.82	500 M2	120	100	100
	SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES		2		524,617.46	437,683.00	43,467.23	43,467.23				
	Construcción de Monumento Cristo Redentor en Plaza El Turacachi, Localidad Sahuaripa.	AD			304,711.52	250,763.00	26,974.26	26,974.26	1 Obra	120	100	100
	Construcción de Escalinata a base de Concreto en Monumento Cristo Redentor, en Cerro Turacachi, Localidad Sahuaripa	AD			219,905.94	186,920.00	16,492.97	16,492.97	1 Obra	120	100	100
	SAN FELIPE DE JESÚS		5	1,040,769.00	1,219,783.95	1,036,816.36	91,483.81	91,483.78				
	SE21.- PAVIMENTACIÓN		2		779,190.29	662,311.75	58,439.28	58,439.26				
	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en Calle Constitución Final Sur, Localidad de San Felipe de Jesús.	AD			337,484.10	286,861.49	25,311.31	25,311.30	615.4 M2	200	100	100

**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2014
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**

16-jul-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en Calle Constitución entre Calle José María Quintanar y Emiliano Corella, Localidad de San Felipe de Jesús.	AD			441,706.19	375,450.26	33,127.97	33,127.96	812 M2	250	100	100
	SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS		1		184,284.46	156,641.79	13,821.34	13,821.33				
	Colocación de Cerco Perimetral en Estadio Infantil, Calle Pedro Trellez y José María Ballesteros B., Localidad de San Felipe de Jesús.	AD			184,284.46	156,641.79	13,821.34	13,821.33	1 Obra	300	100	100
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		2		256,309.20	217,862.82	19,223.19	19,223.19				
	Rehabilitación del H. Ayuntamiento de San Felipe de Jesús, Avenida Libertad #3, Colonia Centro, Localidad de San Felipe de Jesús.	AD			208,963.59	177,619.05	15,672.27	15,672.27	1 Obra	300	100	100
	Remodelación de Edificio de Asociación Ganadera Local, Calle Constitución y Luis Olivas, Localidad de San Felipe de Jesús.	AD			47,345.61	40,243.77	3,550.92	3,550.92	1 Obra	600	100	100
	SAN IGNACIO RÍO MUERTO		7	2,261,538.00	2,311,853.42	1,964,803.42	231,510.00	115,540.00				
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		5		1,954,343.30	1,661,103.30	195,700.00	97,540.00				
	Construcción de Tejabán en Escuela Primaria Miguel Jaime Buitimea, Calles Jaiba y Pulpo, Localidad Bahía de Lobos Yaquis.	AD			462,393.85	393,013.85	46,300.00	23,080.00	1 Obra	160	100	100
	Construcción de Tejabán en Escuela Primaria Lázaro Cárdenas, Calles Manuel Camarena y Calle Boyboqui, Localidad Bahía de Lobos Yoris.	AD			462,393.85	393,013.85	46,300.00	23,080.00	1 Obra	278	100	100
	Construcción de Tejabán en Escuela Secundaria No. 32, Calle Benito Juárez y Esteban Baca Calderón, Localidad San Ignacio Río Muerto.	AD			462,393.85	393,013.85	46,300.00	23,080.00	1 Obra	317	100	100
	Construcción de Tejabán en Escuela Secundaria No. 31, Calle 600 y 23, Localidad San Ignacio Río Muerto.	AD			462,393.85	393,013.85	46,300.00	23,080.00	1 Obra	158	100	100
	Construcción de Tejabán en Escuela Primaria Francisco I. Madero, Calles Independencia y Saturnino Saldívar, Localidad San Ignacio Río Muerto.	AD			104,767.90	89,047.90	10,500.00	5,220.00	1 Obra	403	100	100
	SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS		1		187,973.48	159,623.48	18,810.00	9,540.00				
	Rehabilitación de Cancha de Basquetbol y Alumbrado, Calle Luis Donaldo Colosio y Calle Concha Nácar, en Bahía de Lobos Yoris.	AD			187,973.48	159,623.48	18,810.00	9,540.00	1 Obra	3,984	100	100
	SE24.- AGUA POTABLE		1		169,536.64	144,076.64	17,000.00	8,460.00				

**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2014
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**

16-jul-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Rehabilitación de Pozo de Agua Potable en La Comunidad Dimitrio Vallejo.	AD			169,536.64	144,076.64	17,000.00	8,460.00	1 Obra	97	100	100
SAN JAVIER			6	696,923.00	832,700.00	696,923.00	94,142.00	41,635.00				
SE21.- PAVIMENTACIÓN			2		197,300.00	156,833.00	30,602.00	9,865.00				
	Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle Hilton Final, Localidad de San Javier.	AD			139,800.00	107,958.00	24,852.00	6,990.00	300 M2	80	100	100
	Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle Sin Nombre esquina con Calle Periférico Norte, en la Localidad de San Javier.	AD			57,500.00	48,875.00	5,750.00	2,875.00	120 M2	80	100	100
SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES			3		423,200.00	359,720.00	42,320.00	21,160.00				
	Suministro e Instalación de Bancas y Luminarias en Plaza Pública, Calle Dr. Gregorio Fernández, (frente a Palacio Municipal), Colonia Centro, Localidad San Javier.	AD			227,500.00	193,375.00	22,750.00	11,375.00	1 Obra	550	100	100
	Suministro e Instalación de Juegos Infantiles en Parque Recreativo La Placita, Callejón del Oro y Calle Dr. Gregorio Fernández, Colonia Centro, Localidad San Javier.	AD			123,300.00	104,805.00	12,330.00	6,165.00	1 Obra	150	100	100
	Suministro e Instalación de Juegos Infantiles en Parque Recreativo El Puertecito, Calle Lerdo de Tejada y Periférico Norte, Localidad San Javier.	AD			72,400.00	61,540.00	7,240.00	3,620.00	1 Obra	150	100	100
SE34.- ALCANTARILLADO			1		212,200.00	180,370.00	21,220.00	10,610.00				
	Ampliación de la Red de Drenaje en Arroyo El Nahuila, Sector Sur, Localidad San Javier.	AD			212,200.00	180,370.00	21,220.00	10,610.00	300 ML	550	100	100
SAN LUIS RÍO COLORADO			0	5,817,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
SAN MIGUEL DE HORCASITAS			5	1,133,077.00	1,332,906.64	1,133,075.52	100,112.12	99,719.00				
SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES			1		90,200.01	76,730.01	6,780.00	6,690.00				
	Construcción de Cerco en Jardín de Niños Alexander Flemming, Calle Ismael Amarillas Zayas, entre Calles Humberto Tapia Limón y Ana Julia Gómez, Localidad Pesqueira.	AD			90,200.01	76,730.01	6,780.00	6,690.00	1 Obra	5,000	100	100
SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS			1		383,890.00	326,320.00	28,860.00	28,710.00				
	Construcción de Cancha de Usos Múltiples en Área Pública, Calle Sin Nombre entre Callejón de los Vergeles y Avenida Porvenir, Localidad Pesqueira.	AD			383,890.00	326,320.00	28,860.00	28,710.00	1 Obra	4,000	100	100
SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES			1		428,760.01	364,446.01	32,157.00	32,157.00				

**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2014
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**

16-jul-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Remodelación de Plaza Pública La Fábrica de los Angeles, Localidad La Fábrica de los Angeles.	AD			428,760.01	364,446.01	32,157.00	32,157.00	1 Obra	350	100	100
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		2		430,056.62	365,579.50	32,315.12	32,162.00				
	Construcción de Techo en Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, Carretera Tronconal-San Miguel, esquina con Camino El Torreón, Localidad Pueblo Nuevo.	AD			52,819.00	44,929.00	4,020.00	3,870.00	1 Obra	300	100	100
	Remodelación de Iglesia Medalla Milagrosa, Calles Ismael Amarillas Zayas y Humberto Tapia Limón, Localidad Pesqueira.	AD			377,237.62	320,650.50	28,295.12	28,292.00	1 Obra	5,000	100	100
	SAN PEDRO DE LA CUEVA		4	1,030,385.00	1,212,087.90	1,030,274.71	109,973.34	71,839.85				
	SE21.- PAVIMENTACIÓN		2		624,786.19	531,068.26	64,096.56	29,621.37				
	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle Vicente Guerrero, entre Calles Mayor Félix Romero y José María Morelos, Localidad San Pedro de la Cueva.	AD			422,096.62	358,782.13	43,002.52	20,311.97	768 M2	30	100	100
	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle Cuesta de la Mesa del Progreso, Localidad Nuevo Suaquí.	AD			202,689.57	172,286.13	21,094.04	9,309.40	360 M2	20	100	100
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		1		171,774.05	146,007.94	12,883.06	12,883.05				
	Rehabilitación de Baños y Cerco en Escuela Secundaria Estatal No. 35, Calle Venustiano Carranza, entre Calles Mayor Félix Romero y Alameda, Localidad San Pedro de la Cueva.	AD			171,774.05	146,007.94	12,883.06	12,883.05	1 Obra	130	100	100
	SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS		1		415,527.66	353,198.51	32,993.72	29,335.43				
	Construcción de Cancha de Usos Múltiples, Domicilio Conocido, Localidad San José de Batuc.	AD			415,527.66	353,198.51	32,993.72	29,335.43	1 Obra	350	100	100
	SANTA ANA		8	1,768,846.00	1,965,572.69	1,474,179.50	257,327.69	234,065.50				
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		4		1,175,724.34	881,793.26	146,965.54	146,965.54				
	Construcción de Cubierta en Patio Cívico de Escuela Telesecundaria No. 57, Carretera Internacional Santa Ana - Hermosillo Kilometro 145, en Estación Llano.	AD			455,762.58	341,821.94	56,970.32	56,970.32	1 Obra	250	100	100
	Construcción de Cubierta en Patio Cívico de Jardín de Niños Jaime Nunó, Calle Sin Nombre entre Avenida Miguel Hidalgo y Avenida Juan Aldama, en Estación Llano.	AD			162,291.02	121,718.26	20,286.38	20,286.38	1 Obra	100	100	100

**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2014
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**

16-jul-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Construcción de Cubierta en Patio Cívico en Escuela Primaria Matutina Niños Héroe y Vespertina Carlos Encinas, Avenida Artículo 70 y Calle Hidalgo, Colonia Niños Héroe, Localidad Santa Ana.	C			455,762.58	341,821.94	56,970.32	56,970.32	1 Obra	430		
	Construcción de Cubierta y Banquetas en Escuela Primaria Josefa Ortíz de Domínguez, Domicilio Conocido, Localidad Santa Ana Viejo.	C			101,908.16	76,431.12	12,738.52	12,738.52	1 Obra	150		
	SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS		1		360,435.92	270,326.94	56,685.58	33,423.40				
	Construcción de Módulo de Vestidores con Regaderas en Campo de Fútbol Soccer Cano Plasencia, Calles Bordo del Río y Miguel Hidalgo, Colonia Del Río, Localidad Santa Ana.	C			360,435.92	270,326.94	56,685.58	33,423.40	1 Obra	2,500		
	SE26.- ELECTRIFICACIÓN		3		429,412.43	322,059.30	53,676.57	53,676.56				
	Electrificación en Calle Cananea, Ubicado entre Avenida California y Calle Ures, Colonia Kennedy, Localidad de Santa Ana.	AD			152,494.91	114,371.18	19,061.87	19,061.86	5 Postes	50	100	100
	Electrificación en Zona Norte en la Comunidad de Santa Martha, Ubicado a un costado del Estadio de Beisbol, Localidad de Santa Martha.	AD			129,393.33	97,044.99	16,174.17	16,174.17	4 Postes	50	100	100
	Electrificación en Calle María Félix, Ubicado entre Prolongación Obregón y Calle Yáñez, Localidad de Estación Llano.	AD			147,524.19	110,643.13	18,440.53	18,440.53	5 Postes	50	100	100
SANTA CRUZ			6	707,308.00	831,988.21	707,189.98	62,399.12	62,399.11				
	SE21.- PAVIMENTACIÓN		1		546,321.36	464,373.16	40,974.10	40,974.10				
	Pavimentación Hidráulica en Calle Aquiles Serdán y Boulevard Abelardo L. Rodríguez, Localidad Santa Cruz.	AD			546,321.36	464,373.16	40,974.10	40,974.10	1,078 M2	1,100	100	100
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		2		83,193.28	70,714.28	6,239.50	6,239.50				
	Rehabilitación en Escuela Telesecundaria No. 55, Boulevard Diana Laura, Colonia Centro, Localidad Santa Cruz.	AD			54,443.80	46,277.22	4,083.29	4,083.29	1 Obra	150	100	100
	Rehabilitación en Escuela Telesecundaria No. 56, Avenida Jacinto López, esquina con Calle Emiliano Zapata, Localidad Ejido Miguel Hidalgo.	AD			28,749.48	24,437.06	2,156.21	2,156.21	1 Obra	150	100	100
	SE24.- AGUA POTABLE		1		116,039.26	98,633.37	8,702.95	8,702.94				
	Ampliación de la Red de Agua Potable en Calle Álvaro Obregón y Prolongación Norte, Localidad Ejido Miguel Hidalgo.	AD			116,039.26	98,633.37	8,702.95	8,702.94	350 M2	180	100	100

**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2014
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**

16-jul-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	SE25.- ALUMBRADO PÚBLICO		2		86,434.31	73,469.17	6,482.57	6,482.57				
	Ampliación y Rehabilitación de la Red de Alumbrado Público en Varias Calles, Localidad Santa Cruz.	AD			46,619.61	39,626.67	3,496.47	3,496.47	92 Lámparas	1,300	100	100
	Ampliación y Rehabilitación de la Red de Alumbrado Público en Varias Calles, Localidad Ejido Miguel Hidalgo.	AD			39,814.70	33,842.50	2,986.10	2,986.10	75 Lámparas	700	100	100
	SÁRIC		4	1,068,462.00	1,256,994.24	1,068,445.10	100,341.45	88,207.69				
	SE21.- PAVIMENTACIÓN		1		461,186.08	392,008.17	36,363.23	32,814.68				
	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle de la Telesecundaria, Localidad Cerro Prieto.	AD			461,186.08	392,008.17	36,363.23	32,814.68	950 M2	800	100	100
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		3		795,808.16	676,436.93	63,978.22	55,393.01				
	Construcción de Barda en Escuela Telesecundaria No. 54, Domicilio Conocido, en la Localidad El Sásabe.	AD			228,404.94	194,144.20	19,405.86	14,854.88	1 Obra	80	100	100
	Construcción de Barda en Jardín de Niños Sásabe, ubicado en la Colonia Cerro Prieto, Localidad El Sásabe.	AD			97,650.72	83,003.11	7,323.81	7,323.80	1 Obra	80	100	100
	Construcción de Fachada en Acceso Principal de la Escuela Primaria Francisco I. Madero, ubicado en Colonia Centro, Localidad Sáric.	AD			469,752.50	399,289.62	37,248.55	33,214.33	1 Obra	90	100	100
	SOYOPA		4	1,221,923.00	1,318,631.23	1,120,836.55	131,863.13	65,931.55				
	SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS		1		202,285.02	171,942.27	20,228.50	10,114.25				
	Rehabilitación de Baños Vestidores en Cancha Polifuncional, en la Localidad El Pango.	AD			202,285.02	171,942.27	20,228.50	10,114.25	1 Obra	450	100	100
	SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES		3		1,116,346.21	948,894.28	111,634.63	55,817.30				
	Construcción de Tejabán en Plaza Pública de la Localidad de Tónichi.	AD			490,835.88	417,210.50	49,083.59	24,541.79	1 Obra	450	100	100
	Rehabilitación de Parque y Áreas Verdes La Estrella en la Localidad El Novillo.	AD			301,538.27	256,307.53	30,153.83	15,076.91	1 Obra	500	100	100

**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2014
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**

16-jul-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Rehabilitación de Plaza Pública de Rebéico, en la Localidad Rebéico.	AD			323,972.06	275,376.25	32,397.21	16,198.60	1 Obra	450	100	100
SUAQUI GRANDE			3	778,846.00	916,289.42	778,846.00	68,721.71	68,721.71				
SE21.- PAVIMENTACIÓN			1		318,098.83	270,384.01	23,857.41	23,857.41				
	Pavimentación de Concreto Hidráulico en Calle Sonora, entre Calles Camargo y Juárez, Localidad Suaqui Grande.	AD			318,098.83	270,384.01	23,857.41	23,857.41	600 M2	1,500	100	100
SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS			1		302,419.57	257,056.63	22,681.47	22,681.47				
	Rehabilitación de Gradas y Cerco en Deportivo Tebechi Robles, Avenida Arturo Fimbres, entre Calles Guerrero y Callejón sin nombre, Localidad Suaqui Grande.	AD			302,419.57	257,056.63	22,681.47	22,681.47	1 Obra	700	100	100
SE24.- AGUA POTABLE			1		295,771.02	251,405.36	22,182.83	22,182.83				
	Subestación para Pozo, ubicado al Norte de la Localidad de Suaqui Grande.	AD			295,771.02	251,405.36	22,182.83	22,182.83	1 Obra	1,000	100	100
TEPACHE			3	834,231.00	981,400.00	834,190.00	98,140.00	49,070.00				
SE21.- PAVIMENTACIÓN			2		887,800.00	754,630.00	88,780.00	44,390.00				
	Reposición de Pavimento en Avenida Ocampo, entre Calles Guadalupe Blanco y Dr. Humberto Quintana, Localidad Tepache.	AD			499,200.00	424,320.00	49,920.00	24,960.00	1,079 M2	150	100	100
	Pavimentación Hidráulica en Calle Benito Juárez, entre Calles Ignacio Allende y Ocampo, Localidad Tepache.	AD			388,600.00	330,310.00	38,860.00	19,430.00	840 M2	150	100	100
SE33.- GUARNICIONES Y BANQUETAS			1		93,600.00	79,560.00	9,360.00	4,680.00				
	Construcción de Guarnición y Banqueta en Avenida Ocampo, entre Calles Adolfo López Mateos y Aquiles Serdán, Localidad Tepache.	AD			93,600.00	79,560.00	9,360.00	4,680.00	170 ML	150	100	100
TRINCHERAS			3	838,846.00	986,849.13	838,821.46	74,013.67	74,014.00				
SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES			1		560,087.58	476,074.44	42,006.57	42,006.57				
	Construcción de Tejabán en Escuela Primaria Benito Juárez, ubicado en Localidad El Ocuca.	C			560,087.58	476,074.44	42,006.57	42,006.57	1 Obra	400	100	100
SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS			2		426,761.55	362,747.02	32,007.10	32,007.43				

**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2014
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**

16-jul-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Construcción de Fachada Principal de Albergue Gabino Barrera, ubicado en Calle 20 de Noviembre, entre Calles 5 de Mayo y Agustín de Iturbide, Localidad Trincheras.	C			218,745.00	185,933.24	16,405.88	16,405.88	1 Obra	300	100	100
	Remodelación de Templo Católico Sagrado Corazón de Jesús, ubicado en Localidad Los Fresnos, Municipio de Trincheras.	C			208,016.55	176,813.78	15,601.22	15,601.55	1 Obra	200	100	100
TUBUTAMA			4	1,037,308.00	1,269,969.11	1,036,973.74	146,056.85	86,938.52				
SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES			2		805,087.80	684,324.63	65,860.64	54,902.53				
	Rehabilitación de Cerco Perimetral, Banquetas y Pintura General en Escuela Primaria José María Pino Suárez, Boulevard La Discordia, Localidad Ejido San Manuel.	AD			364,506.20	309,830.27	29,822.46	24,853.47	1 Obra	450	100	100
	Construcción de Fachada de Acceso, Rehabilitación de Cerco Perimetral, Baños, Banquetas y Pintura General en Escuela Primaria Justo Sierra, Boulevard Principal, Localidad Ejido La Sangre.	AD			440,581.60	374,494.36	36,038.18	30,049.06	1 Obra	500	100	100
SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS			1		414,881.31	310,149.11	76,446.21	28,285.99				
	Construcción de Gradas en Estadio de Béisbol, Calle Principal Final, Localidad Ejido San Juan.	AD			414,881.31	310,149.11	76,446.21	28,285.99	1 Obra	200	100	100
SE24.- AGUA POTABLE			1		50,000.00	42,500.00	3,750.00	3,750.00				
	Ampliación de la Red de Agua Potable en Avenida "A", Carretera El Ocuca - San José Km. 8 Localidad Ejido La Sangre.	AD			50,000.00	42,500.00	3,750.00	3,750.00	140 ML	500	100	100
URES			11	1,703,077.00	2,276,397.74	1,675,238.76	388,580.19	212,578.79				
SE21.- PAVIMENTACIÓN			1		549,057.95	411,793.46	87,108.21	50,156.28				
	Pavimentación en Concreto Hidráulico en Boulevard 16 de Septiembre, entre Calles Francisco Montes de Oca y sin nombre, Localidad La Estancia de Guadalupe.	AD			549,057.95	411,793.46	87,108.21	50,156.28	1,024 M2	160	100	100
SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES			1		184,089.54	138,067.15	28,287.55	17,734.84				
	Construcción de Sanitarios en Escuela Primaria Federal Benito Juárez, Localidad Puerta del Sol.	AD			184,089.54	138,067.15	28,287.55	17,734.84	1 Obra	160	100	100
SE24.- AGUA POTABLE			2		210,244.14	157,683.10	32,002.86	20,558.18				
	Rehabilitación de La Red de Agua Potable en Calle Hidalgo, entre Avenidas Ignacio Zaragoza y José Lafontaine, Localidad Ures.	AD			72,930.10	54,697.57	10,971.72	7,260.81	86 ML	50	100	100

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2014
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

16-jul-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Rehabilitación de La Red de Agua Potable en Calle Obregón, entre Avenidas Dr. Terán y García Morales, Localidad Ures.	AD			137,314.04	102,985.53	21,031.14	13,297.37	98 ML	95	100	100
	SE34.- ALCANTARILLADO		7		1,333,006.11	967,695.05	241,181.57	124,129.49				
	Rehabilitación de La Red de Drenaje en Callejón 57, Localidad San Pedro.	AD			311,467.77	201,541.29	78,870.02	31,056.46	622 ML	100	100	100
	Rehabilitación de 430 MI de Emisor Principal en Callejón El Sauz - La Estancia, Localidad El Sáuz.	AD			222,471.66	166,853.75	35,351.98	20,265.93	430 ML	350	100	100
	Rehabilitación de La Red de Drenaje en Calle Hidalgo, entre Avenidas Zaragoza y José Lafontaine, Localidad Ures.	AD			86,883.30	65,162.48	13,226.35	8,494.47	86 ML	50	100	100
	Rehabilitación de La Red de Drenaje en Calle 5 de Febrero, entre Avenidas Contreras y Pino Suárez, Localidad Ures.	AD			133,755.21	100,316.41	20,480.35	12,958.45	199 ML	105	100	100
	Rehabilitación de La Red de Drenaje en Avenida Marco Antonio Zavala, entre Calles Hidalgo y Cuauhtémoc, Localidad Ures.	AD			157,942.11	118,456.58	25,241.01	14,244.52	201 ML	65	100	100
	Rehabilitación de La Red de Drenaje en Carretera Vieja y Calle sin nombre, Colonia Ejidal, Localidad San Pedro.	AD			238,176.00	178,632.00	38,570.81	20,973.19	380 ML	85	100	100
	Rehabilitación de La Red de Drenaje en Boulevard Manino, entre Calles Santa Ana y sin nombre, Localidad de Guadalupe de Ures.	AD			182,310.06	136,732.54	29,441.05	16,136.47	120 ML	95	100	100
	VILLA HIDALGO		5	878,077.00	1,032,988.70	878,040.41	77,474.16	77,474.13				
	SE21.- PAVIMENTACIÓN		2		514,523.59	437,345.06	38,589.27	38,589.26				
	Pavimentación en Calle Cuesta de Acceso a Barrio de San Juan del Río, Localidad Villa Hidalgo.	AD			203,530.49	173,000.92	15,264.79	15,264.78	400 M2	300	100	100
	Pavimentación en Calle Mariano Escobedo y Calle Altamirano, Localidad Villa Hidalgo.	AD			310,993.10	264,344.14	23,324.48	23,324.48	600 M2	450	100	100
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		1		140,965.02	119,820.27	10,572.38	10,572.37				

**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2014
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**

16-jul-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Rehabilitación en Escuela Primaria Urbana Estatal Rafael D. Fierros, ubicada en Avenida Zaragoza entre Privada Zaragoza y Nicolás Bravo, Localidad Villa Hidalgo.	AD			140,965.02	119,820.27	10,572.38	10,572.37	1 Obra	1,500	100	100
	SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS		1		313,046.33	266,089.38	23,478.48	23,478.47				
	Construcción de Sanitarios en Estadio Municipal Ricardo Durazo Banuett, Localidad Villa Hidalgo.	AD			313,046.33	266,089.38	23,478.48	23,478.47	1 Obra	1,450	100	100
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		1		64,453.76	54,785.70	4,834.03	4,834.03				
	Rehabilitación de Iglesia San Ignacio de Loyola, ubicada en Avenida Morelos Esquina con Privada Zaragoza, Localidad Villa Hidalgo.	AD			64,453.76	54,785.70	4,834.03	4,834.03	1 Obra	1,500	100	100
	VILLA PESQUEIRA		5	975,000.00	1,147,000.00	974,950.00	114,700.00	57,350.00				
	SE21.- PAVIMENTACIÓN		1		801,400.00	681,190.00	80,140.00	40,070.00				
	Reposición de Pavimento en Calle Acceso a Localidad de Mátape, ubicado en Acceso Principal, entre Arroyo Mátape y Carretera Mazatán-San Pedro de La Cueva, Localidad Mátape.	AD			801,400.00	681,190.00	80,140.00	40,070.00	1,670 M2	650	100	100
	SE26.- ELECTRIFICACIÓN		1		102,600.00	87,210.00	10,260.00	5,130.00				
	Ampliación de la Red de Energía Eléctrica en Calle Sin Nombre, ubicada en Calle Acceso al Estadio de Beisbol, Localidad Adivino.	AD			102,600.00	87,210.00	10,260.00	5,130.00	2 Postes	150	100	100
	SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES		1		69,900.00	59,415.00	6,990.00	3,495.00				
	Construcción de Fachada de Entrada al Panteón Municipal, ubicado a un costado de Carretera Mazatán - San Pedro de La Cueva, Localidad de Nácori Grande.	AD			69,900.00	59,415.00	6,990.00	3,495.00	1 Obra	200	100	100
	SE31.- CENTROS DE SALUD		1		142,300.00	120,955.00	14,230.00	7,115.00				
	Construcción de Cuarto en Centro de Salud Rural, ubicada frente a Tinaco e Iglesia, Localidad Adivino, Municipio de Villa Pesqueira.	AD			142,300.00	120,955.00	14,230.00	7,115.00	1 Obra	150	100	100
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		1		30,800.00	26,180.00	3,080.00	1,540.00				
	Instalación de Energía Eléctrica en Salón de Eventos Sociales y Culturales "Adivino", ubicado a un costado de Estadio de Beisbol, Localidad Adivino.	AD			30,800.00	26,180.00	3,080.00	1,540.00	1 Obra	150	100	100
	YÉCORA		6	1,500,000.00	1,774,051.32	1,499,999.98	141,767.29	132,284.05				
	SE21.- PAVIMENTACIÓN		2		838,552.06	712,769.25	62,891.41	62,891.40				

**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2014
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS**

16-jul-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Pavimentación en Calle Cajeme, entre Avenida Adolfo López Mateos y Benito Juárez, Localidad Yécora.	AD			197,209.60	167,628.16	14,790.72	14,790.72	348 M2	4,500	100	100
	Pavimentación en Calle Cananea, entre Avenidas Adolfo López Mateos y Benito Juárez, Localidad Yécora.	AD			641,342.46	545,141.09	48,100.69	48,100.68	1,125 M2	4,500	100	100
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		2		817,887.56	687,260.79	70,055.00	60,571.77				
	Construcción de Tejabán en Cancha de usos Múltiples en Escuela Primaria Ignacio Zaragoza / Leona Vicario, Domicilio Conocido, Localidad Yécora.	AD			430,114.74	365,597.52	32,258.61	32,258.61	1 Obra	3,500	100	100
	Construcción de Cancha de Usos Múltiples en Escuela Secundaria Técnica No. 10 Profesora Bienvenida López Urquides, Domicilio Conocido, Localidad Yécora.	AD			387,772.82	321,663.27	37,796.39	28,313.16	1 Obra	3,500	100	100
	SE33.- GUARNICIONES Y BANQUETAS		2		117,611.70	99,969.94	8,820.88	8,820.88				
	Construcción de Guarniciones de Concreto Hidráulico en Calle Cajeme, entre Avenida Adolfo López Mateos y Benito Juárez, Localidad Yécora.	AD			39,906.50	33,920.52	2,992.99	2,992.99	116 ML	4,500	100	100
	Construcción de Guarniciones de Concreto Hidráulico en Calle Cananea, entre Avenidas Adolfo López Mateos y Benito Juárez, Localidad Yécora.	AD			77,705.20	66,049.42	5,827.89	5,827.89	250 ML	4,500	100	100
	TOTAL:		529	150,000,000.00	142,936,590.71	112,813,111.33	18,172,014.16	11,951,465.23				

AAE/rdf**

AHORRO PRESUPUESTAL

OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)			META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.			COMUNIDAD	FIS.
CAJEME				<u>1</u>	<u>179,608.10</u>	<u>125,725.67</u>	<u>26,941.22</u>	<u>26,941.21</u>		
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		1	179,608.10	125,725.67	26,941.22	26,941.21			
	Construcción de Tejabán en Escuela Primaria José María Pino Suárez, Domicilio Conocido, Localidad Granjas Micas.	AD		179,608.10	125,725.67	26,941.22	26,941.21	1 Obra	110	100 100
GUAYMAS				<u>1</u>	<u>678,694.72</u>	<u>527,877.69</u>	<u>110,817.03</u>	<u>40,000.00</u>		
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		1	678,694.72	527,877.69	110,817.03	40,000.00			
	Construcción de Tejabán en Escuela Primaria Alba Rivera Wong, Fraccionamiento Marsella, Sección Niza, Localidad Guaymas.(OBRA EJECUTADA POR CECOP-CONTRATO 47)	C		678,694.72	527,877.69	110,817.03	40,000.00	1 Obra	300	100 100
HERMOSILLO				<u>1</u>	<u>684,876.01</u>	<u>321,919.00</u>	<u>357,957.01</u>	<u>5,000.00</u>		
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		1	684,876.01	321,919.00	357,957.01	5,000.00			
	Construcción de Tejabán en CBTIS No. 132, Avenida Quinta Mayor y Quinta de la Torcazas, Colonia Las Quintas, Localidad Hermosillo.	C		684,876.01	321,919.00	357,957.01	5,000.00	1 Obra	2,300	
ÓNAVAS				<u>2</u>	<u>152,339.18</u>	<u>129,489.15</u>	<u>11,424.52</u>	<u>11,425.51</u>		
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		1	110,838.90	94,213.91	8,312.00	8,312.99			
	Rehabilitación de Jardín de Niños Ángela Peralta, Calle Matamoras, Localidad Ónavas.	AD		110,838.90	94,213.91	8,312.00	8,312.99	1 Obra	100	100 100
	SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES		1	41,500.28	35,275.24	3,112.52	3,112.52			
	Rehabilitación de Parque Público, ubicado en Calles Matamoras y Calvario, Localidad Ónavas.	AD		41,500.28	35,275.24	3,112.52	3,112.52	1 Obra	100	100 100
PITIQUITO				<u>2</u>	<u>402,173.68</u>	<u>301,630.26</u>	<u>60,326.05</u>	<u>40,217.37</u>		
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		2	402,173.68	301,630.26	60,326.05	40,217.37			
	Instalación de Loseta Cerámica en Aulas de la Escuela Primaria José Carmelo, Calles Zaragoza y Venustiano Carranza, Localidad Pitiquito	C		266,915.36	200,186.52	40,037.30	26,691.54	1 Obra	354	100 100

**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
AHORROS PRESUPUESTALES 2014**

16-jul-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Rehabilitación de Canchas de Básquetbol en Escuela Primaria Juan Gutiérrez, Calle Principal y Avenida Abelardo L. Rodríguez, Localidad Puerto Libertad	C		135,258.32	101,443.74	20,288.75	13,525.83	1 Obra	354	100	100
SAN LUIS RÍO COLORADO			1	427,993.31	299,595.31	64,199.00	64,199.00				
SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS			1	427,993.31	299,595.31	64,199.00	64,199.00				
	Construcción de Espacio Público para Personas con Parálisis Cerebral (FUPACE), Avenida Tuxpan y Calle 42, Colonia Solidaridad, en la Localidad de San Luis Río Colorado.	C		427,993.31	299,595.31	64,199.00	64,199.00	1 Obra	50	100	100
TOTAL:			8	2,525,685.00	1,706,237.08	631,664.83	187,783.09				

AAE/rdf**