



Gobierno del
Estado de Sonora

Consejo Estatal de Concertación Para la Obra Pública

cecop
consejo estatal de concertación
para la obra pública

OBRAS PROGRAMA NORMAL (PISO) EJERCICIO 2015



INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2015
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
ACONCHI			<u>5</u>	<u>1,271,105.17</u>	<u>1,490,975.10</u>	<u>1,267,328.83</u>	<u>111,823.15</u>	<u>111,823.12</u>				
	SE21.- PAVIMENTACIÓN		5		1,490,975.10	1,267,328.83	111,823.15	111,823.12				
	Ampliación de Pavimento de Concreto Hidráulico en Calle Guerrero, entre Avenidas Héctor Rubén Bartolomé y Melchor Ocampo, Localidad Aconchi.	AD			326,868.62	277,838.33	24,515.15	24,515.14	546 M2	200	100	100
	Ampliación de Pavimento de Concreto Hidráulico en Calle Corona final, Localidad Aconchi.	AD			317,217.31	269,634.71	23,791.30	23,791.30	540 M2	200	100	100
	Ampliación de Pavimento de Concreto Hidráulico en Calle Pedro Armando Lugo López, Localidad La Estancia.	AD			225,669.53	191,819.10	16,925.22	16,925.21	416 M2	100	100	100
	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en La Cuesta de la Pila, Localidad Aconchi.	AD			374,553.11	318,370.14	28,091.49	28,091.48	696 M2	200	100	100
	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en Calle sin nombre a un costado de la Plaza Pública, Localidad San Pablo.	AD			246,666.53	209,666.55	18,499.99	18,499.99	455 M2	100	100	100
AGUA PRIETA			<u>0</u>	<u>4,206,416.56</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>				
ÁLAMOS			<u>10</u>	<u>4,119,322.32</u>	<u>3,080,000.00</u>	<u>2,618,000.00</u>	<u>308,000.00</u>	<u>154,000.00</u>				
	SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS		6		2,260,000.00	1,921,000.00	226,000.00	113,000.00				
	* CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVA, DOMICILIO CONOCIDO, EN CAMPOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD LA PROVIDENCIA.	AD			280,000.00	238,000.00	28,000.00	14,000.00	1 Obra	250	100	100
	* CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVA, DOMICILIO CONOCIDO, EN CAMPOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD BASIROA.	AD			280,000.00	238,000.00	28,000.00	14,000.00	1 Obra	200	100	95
	* CONSTRUCCIÓN DE MULTIDEPORTIVO LA CAMPANA, DOMICILIO CONOCIDO, COLONIA LA CAMPANA DE LA LOCALIDAD ÁLAMOS.	AD			500,000.00	425,000.00	50,000.00	25,000.00	1 Obra	400	0	0
	* CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE BEISBOL, DOMICILIO CONOCIDO EN CAMPOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE.	AD			400,000.00	340,000.00	40,000.00	20,000.00	1 Obra	250	60	85
	* CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE BEISBOL, DOMICILIO CONOCIDO EN CAMPOS DEPORTIVOS DE LA LOCALIDAD DE EL MAQUIPO.	AD			400,000.00	340,000.00	40,000.00	20,000.00	1 Obra	351	90	75



INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2015
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
*	CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE BEISBOL, UBICADO A 350 M DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE EL PASO.	AD			400,000.00	340,000.00	40,000.00	20,000.00	1 Obra	351	0	4
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		4		820,000.00	697,000.00	82,000.00	41,000.00				
*	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CEREMONIAL, DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD EL CHINO.	AD			300,000.00	255,000.00	30,000.00	15,000.00	1 Obra	150	60	49
*	REHABILITACIÓN DE CENTRO CEREMONIAL EL GUAMÚCHIL, DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD EL GUAMÚCHI.	AD			150,000.00	127,500.00	15,000.00	7,500.00	1 Obra	280	95	72
*	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CEREMONIAL, CONTIGUO A CARRETERA ÁLAMOS -MASIACA, LOCALIDAD YOCOJIHUA.	AD			300,000.00	255,000.00	30,000.00	15,000.00	1 Obra	229	15	16
*	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CEREMONIAL, UBICADO A 500 M AL ESTE DEL ESTADIO DE BEISBOL, LOCALIDAD EL CARRIZAL.	AD			70,000.00	59,500.00	7,000.00	3,500.00	1 Obra	351	0	0
	ALTAR		6	1,926,665.90	2,009,838.45	1,507,378.84	251,229.82	251,229.79				
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		1		235,463.44	176,597.58	29,432.93	29,432.93				
*	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS LIRIOS DEL DESIERTO, DOMICILIO CONOCIDO, LOCALIDAD EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.	AD			235,463.44	176,597.58	29,432.93	29,432.93	1 Obra	500	100	100
	SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS		3		1,462,608.55	1,096,956.42	182,826.07	182,826.06				
*	REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN ESTADIO DE BEISBOL APOLONIO MIRANDA, CALLES MELCHOR OCAMPO Y MORELOS, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD ALTAR.	AD			131,551.30	98,663.48	16,443.91	16,443.91	1 Obra	8,000	100	100
*	INSTALACIÓN DE MÓDULOS DE JUEGOS INFANTILES Y EJERCITADORES EN UNIDAD DEPORTIVA DEL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE, DOMICILIO CONOCIDO, FRENTE A LA IGLESIA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE.	AD			498,193.40	373,645.05	62,274.18	62,274.17	1 Obra	1,000	100	100
*	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA MAQUIO CLOUTHIER, CALLE FRANCISCO I. MADERO ESQUINA CON PRIMERA, COLONIA BUENOS AIRES, LOCALIDAD ALTAR.	AD			832,863.85	624,647.89	104,107.98	104,107.98	1 Obra	4,000	100	100
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		1		105,341.95	79,006.46	13,167.75	13,167.74				



INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2015
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
*	CONSTRUCCIÓN DE DORMITORIO EN CENTRO COMUNITARIO DE ATENCIÓN AL MIGRANTE Y AL NECESITADO, CALLE GONZALO SENDAY, ENTRE CALLES FRANCISCO I. MADERO Y DOCTOR GODÍNEZ, COLONIA BUENOS AIRES, LOCALIDAD ALTAR.	AD			105,341.95	79,006.46	13,167.75	13,167.74	1 Obra	500	100	100
	SE34.- ALCANTARILLADO		1		206,424.51	154,818.38	25,803.07	25,803.06				
*	REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN CALLE ROSARIO VALENZUELA, ENTRE HIDALGO Y FÉLIX GÓMEZ, COLONIA CENTRO SUR, LOCALIDAD ALTAR.	AD			206,424.51	154,818.38	25,803.07	25,803.06	270 ML	300	100	100
ARIVECHI			4	1,108,686.18	865,058.58	735,245.80	80,735.89	49,076.89				
	SE24.- AGUA POTABLE		1		416,100.00	353,685.00	41,610.00	20,805.00				
*	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, PILAS Y CERCO PERIMETRAL EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE TARACHI.	AD			416,100.00	353,685.00	41,610.00	20,805.00	1 Obra	650	65	65
	SE30.- MEJORAMIENTO AMBIENTAL		1		84,900.00	72,165.00	8,490.00	4,245.00				
*	REHABILITACIÓN DE BASURÓN MUNICIPAL, UBICADO A LADO SUR OESTE, A 500 M DEL POBLADO, LOCALIDAD ARIVECHI.	AD			84,900.00	72,165.00	8,490.00	4,245.00	1 Obra	850	35	35
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		2		364,058.58	309,395.80	30,635.89	24,026.89				
*	AMPLIACIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DEL DIF MUNICIPAL, CALLE INDEPENDENCIA SIN NÚMERO, A UN COSTADO DE LA IGLESIA, LOCALIDAD ARIVECHI.	AD			131,100.00	111,381.00	13,164.00	6,555.00	1 Obra	850	70	70
*	REHABILITACIÓN DE CASA DEL ESTUDIANTE EN LA LOCALIDAD, CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVON ENTRE CALLE PROGRESO Y CUAHUTEMOC, LOCALIDAD ARIVECHI.	AD			232,958.58	198,014.80	17,471.89	17,471.89	1 Obra	250	30	30
ARIZPE			5	1,394,684.84	1,640,900.00	1,394,684.00	164,171.00	82,045.00				
	SE21.- PAVIMENTACIÓN		1		151,500.00	128,694.00	15,231.00	7,575.00				
	Pavimentación Hidráulica en Calle García Morales, entre Avenidas 13 de Julio y Miguel Hidalgo, Localidad Arizpe	AD			151,500.00	128,694.00	15,231.00	7,575.00	300 M2	100	100	100
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		1		478,100.00	406,385.00	47,810.00	23,905.00				
	Construcción de Techumbre en Cancha Cívica en Escuela Primaria Abelardo L. Rodríguez, Calle José María Morelos entre Avenidas Miguel Hidalgo y García Morales, Localidad Arizpe	AD			478,100.00	406,385.00	47,810.00	23,905.00	1 Obra	240	100	100
	SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS		1		561,900.00	477,615.00	56,190.00	28,095.00				



INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2015
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJE.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Construcción de Techumbre en Cancha de Usos Múltiples, Localidad Sinoquipe	AD			561,900.00	477,615.00	56,190.00	28,095.00	1 Obra	250	100	100
	SE24.- AGUA POTABLE		1		389,700.00	331,245.00	38,970.00	19,485.00				
	Rehabilitación de Línea de Conducción de Agua Potable en Localidad Colonia Chinapa.	AD			389,700.00	331,245.00	38,970.00	19,485.00	434 ML	942	100	100
	SE34.- ALCANTARILLADO		1		59,700.00	50,745.00	5,970.00	2,985.00				
	Rehabilitación de la Red de Drenaje en Calle Ignacio Pesqueira, esquina con Avenida Santos Degollado, Localidad Arizpe.	AD			59,700.00	50,745.00	5,970.00	2,985.00	47 ML	40	100	100
ÁTIL			4	1,089,854.99	1,287,790.77	1,089,840.77	120,400.00	77,550.00				
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		1		51,192.70	43,492.70	4,100.00	3,600.00				
	Rehabilitación de Salones en Jardín de Niños Luis Donaldo Colosio, ubicado en Avenida Francisco I. Madero y 5 de Mayo, Localidad de Átil.	AD			51,192.70	43,492.70	4,100.00	3,600.00	1 Obra	800	100	100
	SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS		1		424,117.01	358,617.01	45,300.00	20,200.00				
	Construcción de Banquetas y Luminarias en ingreso a la Unidad Deportiva José Ramón Urias Celaya, Carretera Estatal No. 43, Km. 30-100, Localidad Átil.	AD			424,117.01	358,617.01	45,300.00	20,200.00	1 Obra	800	100	100
	SE33.- GUARNICIONES Y BANQUETAS		2		812,481.06	687,731.06	71,000.00	53,750.00				
	Construcción de Banquetas en Avenidas Obregón y Madero, Localidad Átil.	AD			598,862.50	508,862.50	49,250.00	40,750.00	2,591 M2	800	100	100
	Aplicación de Pintura en Guarniciones de Varias Calles y Rehabilitación de Quiosco, en Plaza 16 de Septiembre, Localidad Átil.	AD			213,618.56	178,868.56	21,750.00	13,000.00	8,236 ML	800	100	100
BACADÉHUACHI			4	780,317.34	1,481,550.64	1,259,316.00	111,119.94	111,114.70				
	SE21.- PAVIMENTACIÓN		3		1,217,883.64	1,035,200.00	91,343.94	91,339.70				
	Pavimentación en Concreto Hidráulico en Calle Yucatán, entre avenidas Monterrey y Juárez, Localidad Bacadéhuachi.	AD			253,302.98	215,307.00	18,998.98	18,997.00	426 M2	850	100	100
	Pavimentación en Concreto Hidráulico en Avenida Monterrey, entre Calles Tabasco y Yucatán, Localidad Bacadéhuachi.	AD			401,051.25	340,893.00	30,080.25	30,078.00	675 M2	850	100	100



INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2015
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
*	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA JUAN NAVARRETE, ENTRE CALLES SINALOA Y SONORA, BARRIO SAN MARTÍN, LOCALIDAD DE BACADÉHUACHI.	AD			563,529.41	479,000.00	42,264.71	42,264.70	1 Obra	200		
	SE34.- ALCANTARILLADO Ampliación de la Red de Alcantarillado en Calle Puebla y Avenida Profesora Julia Galaz, Barrio el Aserradero, Localidad Bacadéhuachi.	AD	1		263,667.00 263,667.00	224,116.00 224,116.00	19,776.00 19,776.00	19,775.00 19,775.00	355 ML	180	100	100
BACANORA			5	1,014,530.24	1,193,564.99	1,014,528.64	90,458.71	88,577.64				
	SE21.- PAVIMENTACIÓN Pavimentación de Concreto Hidráulico en Callejón 5 de Mayo, entre Calles 12 de Octubre y Zaragoza, Localidad Bacanora.	AD	3		858,497.38 192,556.28	729,722.00 163,672.50	64,388.98 14,442.78	64,386.40 14,441.00	1 Obra	450	100	100
	Pavimentación de Concreto Hidráulico y Muro de Contención en Calle Principal subida a la Localidad Poblado El Destacamento.	AD			403,788.71	343,220.00	30,284.71	30,284.00	1 Obra	180	100	100
	Pavimentación de Concreto Hidráulico en Callejón Ubalama, entre Calles Callada Ubalama y 5 de Mayo, Localidad Bacanora.	AD			262,152.39	222,829.50	19,661.49	19,661.40	1 Obra	80	100	100
	SE36.- SEÑALAMIENTOS VIALES Construcción de Entrada Monumental y Pavimento en Entrada Principal a la Localidad El Encinal.	AD	2		335,067.61 239,138.62	284,806.64 203,267.00	26,069.73 17,936.62	24,191.24 17,935.00	1 Obra	100	100	100
	Construcción de Entrada Monumental a la Entrada Principal de la Localidad Guaycora.	AD			95,928.99	81,539.64	8,133.11	6,256.24	1 Obra	100	100	100
BACERAC			2	780,317.34	417,370.96	354,764.82	31,304.07	31,302.07				
	SE31.- CENTROS DE SALUD * CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN Y TEJABÁN EN CENTRO DE SALUD, AVENIDA REVOLUCIÓN Y PLAZA 5 DE MAYO, LOCALIDAD BACERAC.	AD	1		120,320.96 120,320.96	102,272.82 102,272.82	9,024.07 9,024.07	9,024.07 9,024.07	1 Obra	1,200	100	100
	SE34.- ALCANTARILLADO * AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LOS ALMACENES, Y AVENIDA ALBERGUE Y LA CASA, LOCALIDAD BACERAC.	AD	1		297,050.00 297,050.00	252,492.00 252,492.00	22,280.00 22,280.00	22,278.00 22,278.00	1 Obra	1,200	100	100
BACOACHI			3	1,061,608.21	635,059.19	539,800.31	63,505.92	31,752.96				



INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2015
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	SE21.- PAVIMENTACIÓN		1		321,341.32	273,140.12	32,134.13	16,067.07				
	* CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MUTUTICACHI.	AD			321,341.32	273,140.12	32,134.13	16,067.07	560 M2	1,500		
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		1		152,017.69	129,215.04	15,201.77	7,600.88				
	* CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN ESCUELA PRIMARIA VASCO DE QUIROGA, CARRETERA CANANEA - ARIZPE, LOCALIDAD DE UNÁMACHI.	AD			152,017.69	129,215.04	15,201.77	7,600.88	1 Obra	200		
	SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS		1		161,700.18	137,445.15	16,170.02	8,085.01				
	* CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN PARQUE REFORMA, BOULEVARD REFORMA, ENTRE AVENIDAS PICACHO Y FRANCIA, LOCALIDAD BACOACHI.	AD			161,700.18	137,445.15	16,170.02	8,085.01	1 Obra	1,500		
	BÁCUM		12	2,097,323.54	2,467,438.87	2,097,323.00	246,743.91	123,371.96				
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		2		172,339.52	146,488.59	17,233.95	8,616.98				
	Introducción de Agua Potable en Escuela Telesecundaria No. 148, Domicilio Conocido, Ejido Independencia.	AD			48,434.12	41,169.00	4,843.41	2,421.71	1 Obra	100	100	100
	Construcción de Firme de Concreto en Escuela Primaria Aquiles Serdán, Domicilio Conocido, Localidad Atotonilco.	AD			123,905.40	105,319.59	12,390.54	6,195.27	1 Obra	120	100	100
	SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS		6		1,351,212.96	1,148,530.98	135,121.32	67,560.66				
	Construcción de Gimnasio al Aire Libre en Unidad Deportiva, ubicada en Domicilio Conocido, Ejido Miguel Alemán.	AD			225,202.16	191,421.83	22,520.22	11,260.11	1 Obra	1,000	100	100
	Construcción de Gimnasio al Aire Libre en Unidad Deportiva, ubicado en Domicilio Conocido, Localidad Francisco Javier Mina.	AD			225,202.16	191,421.83	22,520.22	11,260.11	1 Obra	1,000	100	100
	Construcción de Gimnasio al Aire Libre en Unidad Deportiva, ubicado en Domicilio Conocido, Atotonilco.	AD			225,202.16	191,421.83	22,520.22	11,260.11	1 Obra	1,000	100	100
	Construcción de Gimnasio al Aire Libre en Plaza Pública, ubicada en Domicilio Conocido, Localidad Santa Teresa.	AD			225,202.16	191,421.83	22,520.22	11,260.11	1 Obra	1,000	100	100



INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2015
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJE.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Construcción de Gimnasio al Aire Libre en Unidad Deportiva, ubicada en Domicilio Conocido, Ejido Primero de Mayo.	AD			225,202.16	191,421.83	22,520.22	11,260.11	1 Obra	1,000	100	100
	Construcción de Gimnasio al Aire Libre en Unidad Deportiva, ubicada en Puente Principal, Localidad Juvani.	AD			225,202.16	191,421.83	22,520.22	11,260.11	1 Obra	1,000	100	100
	SE24.- AGUA POTABLE		1		559,445.79	475,528.92	55,944.58	27,972.29				
	Línea Eléctrica para Alimentar Pozo de Calle 700 (2ª Etapa), entre Calles 11 y 13, Localidad Primero de Mayo.	AD			559,445.79	475,528.92	55,944.58	27,972.29	12 Postes	3,000	100	100
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		2		213,764.00	181,699.40	21,376.40	10,688.20				
	Rehabilitación de Iglesia Católica Santa Teresita, Domicilio Conocido, Localidad Santa Teresita.	AD			146,532.40	124,552.54	14,653.24	7,326.62	1 Obra	200	100	100
	Rehabilitación de Iglesia Católica Virgen de Guadalupe, Domicilio Conocido, Localidad Villa de Guadalupe.	AD			67,231.60	57,146.86	6,723.16	3,361.58	1 Obra	100	100	100
	SE34.- ALCANTARILLADO		1		170,676.60	145,075.11	17,067.66	8,533.83				
	Ampliación de Drenaje Sanitario en Calle Ramón Agramón, entre Calles Aquiles Serdán y Revolución, Localidad Bácum.	AD			170,676.60	145,075.11	17,067.66	8,533.83	240 ml	100	100	100
BANÁMICHÍ			6	1,189,895.68	1,400,376.16	1,189,887.56	134,234.36	76,254.24				
	SE21.- PAVIMENTACIÓN		4		1,073,193.16	912,214.19	102,978.97	58,000.00				
	Construcción de Pavimento de Concreto en Calle Agustín Figueroa Final Sur, Localidad Banámichi.	AD			501,682.74	426,430.33	50,252.41	25,000.00	942 M2	600	100	100
	Construcción de Pavimento de Concreto en Avenida Cuauhtémoc y Calle Agustín Figueroa, Localidad Banámichi.	AD			122,591.48	104,202.76	10,388.72	8,000.00	208 M2	100	100	100
	Construcción de Pavimento de Concreto en Calle Agustín Figueroa, entre Avenidas Antonio Molina y Cuitláhuac, Localidad Banámichi.	AD			302,354.14	257,001.02	25,353.12	20,000.00	560 M2	600	100	100
	Construcción de Pavimento de Concreto en Calle Constitución, entre Avenidas Pesqueira y sin nombre, Localidad Banámichi.	AD			146,564.80	124,580.08	16,984.72	5,000.00	241.50 M2	100	100	100



INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2015
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJE.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS Construcción de Casa Cural y Remodelación de Campanario en Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, Calle Constitución, Localidad Las Delicias.	AD	1		152,556.90	129,673.37	15,383.53	7,500.00	1 Obra	150	100	100
	SE33.- GUARNICIONES Y BANQUETAS Construcción de Banquetas en Calle Constitución Centro, entre Avenidas Alegría y Galo Treviño, Localidad de Banámichi.	AD	1		174,626.10	148,000.00	15,871.86	10,754.24	1 Obra	1,400	100	100
BAVIÁCORA			5	1,494,725.53	1,047,980.90	890,783.76	78,598.57	78,598.57				
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS * REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL, CALLE FLORENCIO RUIZ NO. 24, ENTRE CALLES EDUARDO VILLA Y TAMAULIPAS, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD BAVIÁCORA.	AD	3		508,594.56	432,305.38	38,144.59	38,144.59	1 Obra	650		
	* REMODELACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL, CALLE EDUARDO W. VILLA NO. 10, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD BAVIÁCORA.	AD			177,860.25	151,181.21	13,339.52	13,339.52	1 Obra	1,000		
	* CONSTRUCCIÓN DE RAMPA EN ACCESO PRINCIPAL Y REMODELACIÓN DE BAÑOS EN PALACIO MUNICIPAL, CALLE EDUARDO W. VILLA NO. 10, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD BAVIÁCORA.	AD			140,932.01	119,792.21	10,569.90	10,569.90	1 Obra	1,000		
	SE34.- ALCANTARILLADO * AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE 8" EN CALLES 1° DE OCTUBRE Y SIN NOMBRE, COLONIA LOMA NORTE II, LOCALIDAD BAVIÁCORA.	AD	2		539,386.34	458,478.38	40,453.98	40,453.98	1 Obra	400		
	* AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE 8" EN CALLE LOS OLIVOS FINAL, COLONIA LOMA NORTE, LOCALIDAD BAVIÁCORA.	AD			296,314.65	251,867.45	22,223.60	22,223.60	1 Obra	400		
	* AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE 8" EN CALLE LOS OLIVOS FINAL, COLONIA LOMA NORTE, LOCALIDAD BAVIÁCORA.	AD			243,071.69	206,610.93	18,230.38	18,230.38	1 Obra	400		
BAVISPE			3	743,831.92	875,095.35	743,830.26	65,634.09	65,631.00				
	SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES Remodelación de Plaza Municipal de Bavispe, ubicada en Calle Miguel Alemán esquina Avenida Hidalgo, Colonia Centro, Localidad Bavispe.	AD	2		522,833.89	444,408.06	39,213.83	39,212.00	1 Obra	650	100	100
	Construcción de Cerco y Acceso Principal en Panteón San Miguelito, ubicado en Boulevard Principal y Calle Mortero, Colonia Panteón, Localidad Bavispe.	AD			279,842.05	237,865.00	20,989.05	20,988.00	1 Obra	650	100	100
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		1		242,991.84	206,543.06	18,224.78	18,224.00	1 Obra	650	100	100
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		1		352,261.46	299,422.20	26,420.26	26,419.00				



INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2015
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Remodelación de Salón de Usos Múltiples, ubicado en Calle Oaxaca esquina Callejón Oaxaca, Colonia Centro, Localidad Bavispe.	AD			352,261.46	299,422.20	26,420.26	26,419.00	1 Obra	550	100	100
BENITO JUÁREZ			12	1,894,888.27	3,272,872.64	2,781,941.74	272,725.90	218,205.00				
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		1		150,000.00	127,500.00	11,250.00	11,250.00				
	Construcción de Techumbre en Cancha Cívica de Jardín de Niños Pipila, Domicilio Conocido de la Localidad Colonia Jecopaco.	AD			150,000.00	127,500.00	11,250.00	11,250.00	1 Obra	250	100	100
	SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS		4		1,530,000.00	1,300,500.00	114,750.00	114,750.00				
	Construcción de Cancha de Usos Múltiples, Domicilio Conocido de la Localidad Paredón Colorado.	AD			350,000.00	297,500.00	26,250.00	26,250.00	1 Obra	250	100	100
	Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples, ubicado en Calle División del Norte, entre Avenidas Manlio Fabio Beltrones y Nicolás Bravo, Localidad Colonia Luis Echeverría.	AD			480,000.00	408,000.00	36,000.00	36,000.00	1 Obra	750	100	100
	Construcción de Cancha de Usos Múltiples, Domicilio Conocido, Unidad Deportiva de la Localidad de Paredoncito.	AD			350,000.00	297,500.00	26,250.00	26,250.00	1 Obra	1,850	100	100
	Construcción de Cancha de Usos Múltiples, Avenida Juárez esquina con Avenida 16 de Septiembre, Localidad Colonia Jecopaco.	AD			350,000.00	297,500.00	26,250.00	26,250.00	1 Obra	500	100	100
	SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES		2		143,760.00	122,196.00	10,782.00	10,782.00				
	Rehabilitación de Plaza Pública, Avenida Abelardo L. Rodríguez, entre Calles 20 de Noviembre y Calle 2200, Localidad Batevito.	AD			100,000.00	85,000.00	7,500.00	7,500.00	1 Obra	650	100	100
	Fabricación y Colocación de Juegos Infantiles en Plaza Pública, Domicilio Conocido de la Colonia Palma Real, Localidad Villa Juárez.	AD			43,760.00	37,196.00	3,282.00	3,282.00	1 Obra	400	100	100
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		5		1,449,112.64	1,231,745.74	135,943.90	81,423.00				
	Rehabilitación de Iglesia Indígena, Domicilio Conocido, Localidad Aceitunitas.	AD			100,000.00	85,000.00	7,500.00	7,500.00	1 Obra	450	100	100
	Rehabilitación de Templo Casa de Dios en México, Calle Melchor Ocampo entre Avenidas Tulancingo y Niños Héroes, Localidad Zona Urbana.	AD			155,520.00	132,192.00	11,664.00	11,664.00	1 Obra	350	100	100



INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2015
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Rehabilitación de Iglesia Santa Cruz, Avenida Abelardo L. Rodríguez Localidad Batevito.	AD			150,000.00	127,500.00	11,250.00	11,250.00	1 Obra	350	100	100
	* REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE EN PARROQUIA SAN ISIDRO LABRADOR, AVENIDA 5 DE FEBRERO Y 5 DE MAYO NO. 100 COLONIA CENTRO, LOCALIDAD, VILLA JUÁREZ, MUNICIPIO.	AD			708,135.13	601,914.86	80,370.27	25,850.00	1 Obra	250		
	* REHABILITACIÓN DE IGLESIA Y CASA PASTORAL EN IGLESIA APOSTÓLICA LA FE DE CRISTO JESÚS A. R., CALLE GALEANA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y 16 DE SEPTIEMBRE, LOCALIDAD COLONIA JECOPACO.	AD			335,457.51	285,138.88	25,159.63	25,159.00	1 Obra	350		
BENJAMÍN HILL			4	1,233,442.80	1,452,804.59	1,232,442.00	111,329.59	109,033.00				
	SE21.- PAVIMENTACIÓN		1		704,559.29	596,584.00	55,134.29	52,841.00				
	Pavimentación en Calle José María Morelos y Pavón, entre San Fernando y Dávila, Colonia Fundo Legal, Localidad Benjamín Hill.	AD			704,559.29	596,584.00	55,134.29	52,841.00	1,194 M2	8,500	100	100
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		1		193,287.26	164,144.00	14,572.26	14,571.00				
	Suministro y Colocación de Lámparas y Rehabilitación de Sanitarios en CAM No. 21, Calle Dávila entre Aquiles Serdán y Francisco I. Madero, Colonia Fundo Legal, Localidad Benjamín Hill.	AD			193,287.26	164,144.00	14,572.26	14,571.00	1 Obra	150	100	100
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		2		554,958.04	471,714.00	41,623.04	41,621.00				
	Construcción de Tejabán en Instalaciones del INAPAM, Calle Dávila entre Calles Benito Juárez e Ignacio Pesqueira, Colonia Fundo Legal, Localidad Benjamín Hill.	AD			246,640.05	209,644.00	18,498.05	18,498.00	1 Obra	175	100	100
	Rehabilitación de Muros Interiores, Exteriores y Puertas en Edificio del H. Ayuntamiento, Calle Juárez y Terán, entre Benito Juárez García e Ignacio Pesqueira, Colonia Fundo Legal, Localidad Benjamín Hill.	AD			308,317.99	262,070.00	23,124.99	23,123.00	1 Obra	8,500	100	100
CABORCA			9	4,626,587.44	3,421,817.09	2,395,271.22	513,274.40	513,271.47				
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		6		1,923,606.31	1,346,523.68	288,542.78	288,539.85				
	* CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN EN ESCUELA PRIMARIA CAM NO. 5 MAESTRO JORGE NIEBLAS PINO, DOMICILIO CONOCIDO DE LA COLONIA EL ALTO, LOCALIDAD H. CABORCA.	C			431,428.57	302,000.00	64,714.29	64,714.28	1 Obra	150	100	100
	* CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVO AMANECER, DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD EJIDO SALOMÓN KIWIS.	C			161,965.70	113,375.98	24,294.86	24,294.86	1 Obra	191	100	100



INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2015
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJE.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
*	CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN EN JARDÍN DE NIÑOS ECOS DEL DESIERTO, DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD LA ALMITA.	C			328,382.29	229,867.00	49,258.29	49,257.00	1 Obra	85	100	100
*	REMODELACIÓN DE PISOS EN EXPLANADA CÍVICA EN ESCUELA PRIMARIA OSWALDO BALLESTEROS, CALLE 15, ENTRE ÁTIL Y VERACRUZ, COLONIA INFONAVIT LA ESPERANZA, LOCALIDAD H. CABORCA.	C			326,450.01	228,515.01	48,967.50	48,967.50	1 Obra	500	100	100
*	CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN EN ESCUELA PRIMARIA JORGE ALFONSO CORELLA VALLES, DOMICILIO CONOCIDO, EN EL EJIDO YAQUI JUSTICIERO.	C			258,891.61	181,224.00	38,834.61	38,833.00	1 Obra	250	100	100
*	CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN EN ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALVARADO, DOMICILIO CONOCIDO DEL EJIDO SANTA EDUWIGES.	C			416,488.13	291,541.69	62,473.23	62,473.21	1 Obra	56	100	100
	SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS		1		437,751.44	306,426.00	65,662.72	65,662.72				
*	CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL PÚBLICA, DOMICILIO CONOCIDO DEL EJIDO EL DIAMANTE.	C			437,751.44	306,426.00	65,662.72	65,662.72	1 Obra	300	100	100
	SE26.- ELECTRIFICACIÓN		2		1,060,459.34	742,321.54	159,068.90	159,068.90				
*	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN CALLE SAN FELIPE, ENTRE AVENIDAS "O" Y "P", LOCALIDAD H. CABORCA.	C			363,789.07	254,652.35	54,568.36	54,568.36	1 Obra	32	100	100
*	AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN CALLES BENITO JUÁREZ Y NOVENA, EN LA LOCALIDAD PLUTARCO ELÍAS CALLES LA "Y" GRIEGA.	C			696,670.27	487,669.19	104,500.54	104,500.54	1 Obra	35	90	30
CAJEME			14	7,883,205.97	6,234,436.61	4,364,105.65	989,829.53	880,501.43				
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		8		3,870,963.94	2,709,674.78	604,886.15	556,403.01				
*	REHABILITACIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 314, DOMICILIO CONOCIDO, LOCALIDAD GRANJAS MICAS.	C			162,910.71	114,037.50	29,637.73	19,235.48	1 Obra	51	20	30
*	CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN EN ESCUELA PRIMARIA CÁMARA JUNIOR, CALLES MIGUEL HIDALGO Y H. AYUNTAMIENTO, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD CÓCORIT.	C			440,055.64	308,038.95	68,877.46	63,139.23	1 Obra	301	60	30
*	CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN EN ESCUELA SECUNDARIA NO. 70 PROFESOR ROBERTO MAGAÑA SAIZA, CALLE ROSENDO MONTEIL, FRACCIONAMIENTO VILLA SAN ANTONIO, LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN.	C			581,995.21	407,396.65	90,031.19	84,567.37	1 Obra	1,037	40	30



INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2015
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
*	CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN EN CBTIS NO. 37, CALLE HIDALGO NO. 2000 PONIENTE, COLONIA YUCUHÍMARI, LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN.	C			588,266.80	411,786.76	91,988.40	84,491.64	1 Obra	2,060	30	30
*	CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN, BARRA MIXTA Y BANQUETA EN JARDÍN DE NIÑOS BENJAMÍN FRANKLIN, DOMICILIO CONOCIDO, LOCALIDAD ESTACIÓN CORRAL.	C			555,003.45	388,502.42	83,250.52	83,250.51	1 Obra	51	0	0
*	CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN EN ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO, CALLES MAXIMILIANO R. LÓPEZ Y LÁZARO CÁRDENAS, POBLADO CUAUHTÉMOC CAMPO 5.	C			563,305.44	394,313.81	84,495.82	84,495.81	1 Obra	70	0	0
*	CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ, DOMICILIO CONOCIDO, LOCALIDAD FRANCISCO VILLA.	C			423,462.81	296,423.97	65,848.94	61,189.90	1 Obra	157	0	0
*	REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE TALLER DE INDUSTRIALIZACIÓN DE LA CARNE EN ESCUELA PREPARATORIA CBTA NO. 38, CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y NIÑOS HÉROES, LOCALIDAD COLONIA TOBARITO.	C			555,963.88	389,174.72	90,756.09	76,033.07	1 Obra	1,064	0	0
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		6		2,363,472.67	1,654,430.87	384,943.38	324,098.42				
*	CONSTRUCCIÓN DE AULAS DE TRABAJO (1ª ETAPA) EN ESTANCIA ALZHEIMER DORITA OJEDA, I.A.P., ANDADOR JARDÍN OBREGÓN NO. 1107 PONIENTE, COLONIA CINCUENTENARIO, LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN.	C			569,772.88	398,841.02	98,629.32	72,302.54	1 Obra	33	10	30
*	CONSTRUCCIÓN DE PISO DE ADOQUÍN, CONCRETO Y BANCAS EN ATRIO DE LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS, CALLE LIVERPOOL NO. 2163, COLONIA BELLA VISTA, LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN.	C			286,783.30	200,748.31	47,178.70	38,856.29	1 Obra	2,000	50	30
*	CONSTRUCCIÓN DE LOSA Y FIRME DE CONCRETO EN PARROQUIA JUAN PABLO II, CALLES PÉNJAMO Y PARIS, FRACCIONAMIENTO LAS VILLAS, PROLONGACIÓN LOS ARCOS, LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN.	C			369,592.54	258,714.78	59,407.24	51,470.52	1 Obra	400	50	30
*	CONSTRUCCIÓN DE BARRA, FALSO PLAFÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLES 900 Y 16 DE SEPTIEMBRE, LOCALIDAD COLONIA ANTONIO ROSALES.	C			259,891.26	181,923.88	43,156.27	34,811.11	1 Obra	100	30	30
*	REHABILITACIÓN DE LOCAL EN CENTRO COMUNITARIO, CALLES VIVIANO ALATORRE Y MANUEL VERDUZCO, COLONIA SONORA, LOCALIDAD CIUDAD OBREGÓN.	C			510,828.26	357,579.78	76,624.24	76,624.24	1 Obra	1,000	0	0



INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2015
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN CAPILLA SAN ISIDRO LABRADOR, CERRADA 6 ENTRE CERRADAS 4 Y 5, COLONIA LUIS ECHEVERRÍA, LOCALIDAD EJIDO EL RODEO.	C			366,604.43	256,623.10	59,947.61	50,033.72	1 Obra	300	0	0
CANANEA			14	3,712,097.89	3,028,407.19	2,119,883.98	463,112.22	445,410.99				
	SE21.- PAVIMENTACIÓN		1		885,500.00	619,850.00	132,825.00	132,825.00				
	* PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALBERTO G. RUÍZ, ENTRE AVENIDAS ALBERTO STONE Y CRECENCIO MONROY, COLONIA MÁRTIRES DE CANANEA, LOCALIDAD CANANEA.	AD			885,500.00	619,850.00	132,825.00	132,825.00	1,610 M2	1,000	85	10
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		1		711,360.00	497,952.00	106,704.00	106,704.00				
	* CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN EN ESCUELA CBTIS NO. 106, CARRETERA CANANEA-AGUA PRIETA KM 80+600, LOCALIDAD CANANEA.	AD			711,360.00	497,952.00	106,704.00	106,704.00	1 Obra	1,000	85	5
	SE26.- ELECTRIFICACIÓN		8		1,096,407.21	767,484.00	173,312.21	155,611.00				
	* AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE ROBERTO COTA NAVARRO, LOCALIDAD CANANEA.	AD			107,824.24	75,478.00	17,346.24	15,000.00	1 Obra	180	100	15
	* AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE CRECENCIO MONROY, LOCALIDAD DE CANANEA.	AD			35,175.72	24,623.00	5,276.72	5,276.00	1 Obra	120	85	10
	* AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECUNDARIA EN CALLE JESÚS BURROLA, LOCALIDAD CANANEA.	AD			72,526.33	50,768.00	10,883.33	10,875.00	1 Obra	150	98	10
	* AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PRIMARIA Y SECUNDARIA EN CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO, LOCALIDAD CANANEA.	AD			205,750.49	144,025.00	30,863.49	30,862.00	1 Obra	250	100	15
	* AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE 5A, ENTRE CALLES "A" Y "B", LOCALIDAD CANANEA.	AD			30,321.71	21,225.00	4,548.71	4,548.00	1 Obra	120	95	10
	* AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE MESA DE GARIBAY, LOCALIDAD CANANEA.	AD			221,969.48	155,378.00	36,591.48	30,000.00	1 Obra	280	90	10



INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2015
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
*	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE NUEVO LEÓN ZARAGOZA Y CALLEJÓN SIN NOMBRE, LOCALIDAD CANANEA.	AD			295,837.41	207,086.00	48,751.41	40,000.00	1 Obra	280	85	5
*	ELECTRIFICACIÓN EN CALZADA PRIMERO DE JUNIO Y LUIS DONALDO COLOSIO, LOCALIDAD CANANEA.	AD			127,001.83	88,901.00	19,050.83	19,050.00	1 Obra	150	100	15
	SE33.- GUARNICIONES Y BANQUETAS		4		335,139.98	234,597.98	50,271.01	50,270.99				
*	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA DETRÁS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CANANEA, CALLE MAXTLA, LOCALIDAD CANANEA.	AD			72,365.59	50,655.91	10,854.84	10,854.84	1 Obra	1,000	100	100
*	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA A ESPALDAS DE CASA DE REHABILITACIÓN CRISTIANA, EN EJIDO CANANEA VIEJA (LLANITO).	AD			40,651.37	28,455.96	6,097.71	6,097.70	1 Obra	30	100	100
*	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA EN CALLE CHIAPAS Y SEGUNDA OESTE, LOCALIDAD CANANEA.	AD			100,373.74	70,261.62	15,056.06	15,056.06	1 Obra	30	95	15
*	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA, EN LOCALIDAD EL LLANITO.	AD			121,749.28	85,224.49	18,262.40	18,262.39	1 Obra	500	85	10
CARBÓ			4	1,362,907.21	1,283,572.04	1,091,036.24	96,267.90	96,267.90				
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		2		831,973.23	707,177.25	62,397.99	62,397.99				
	Rehabilitación de Instalaciones y Construcción de Tejabán en CAME No. 10, ubicado en Prolongación Ruíz Cortínez, Localidad Carbó.	C			273,960.56	232,866.48	20,547.04	20,547.04	1 Obra	150	100	100
	Construcción de Pisos en Escuela Secundaria General Enriqueta Urgell No. 20, Calles Oaxaca y Arista, Localidad Carbó.	C			558,012.67	474,310.77	41,850.95	41,850.95	1 Obra	250	100	100
	SE31.- CENTROS DE SALUD		1		239,257.23	203,368.65	17,944.29	17,944.29				
	Rehabilitación de Dispensario Médico Municipal, Calle Francisco I. Madero, Colonia Centro, Localidad Carbó.	C			239,257.23	203,368.65	17,944.29	17,944.29	1 Obra	200	0	0
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		1		212,341.58	180,490.34	15,925.62	15,925.62				
	Rehabilitación de Iglesia Evangélica Betania, Calles Oaxaca y Zapata, Colonia El Pajoso, Localidad Carbó.	C			212,341.58	180,490.34	15,925.62	15,925.62	1 Obra	250	100	100



INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2015
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
CUCURPE			2	826,218.36	531,125.80	451,456.93	47,801.32	31,867.55				
	SE26.- ELECTRIFICACIÓN * AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SECTOR EL PUERTECITO, LOCALIDAD EL BAISIMACO.	AD	1		281,625.80	239,381.93	25,346.32	16,897.55				
					281,625.80	239,381.93	25,346.32	16,897.55	3 Postes	10	100	100
	SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES * CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN PANTEÓN MUNICIPAL, UBICADO EN CALLE NIÑOS HÉROES SIN NÚMERO, LOCALIDAD CUCURPE.	AD	1		249,500.00	212,075.00	22,455.00	14,970.00				
					249,500.00	212,075.00	22,455.00	14,970.00	1 Obra	1,200	100	100
CUMPAS			7	1,325,244.84	1,559,110.60	1,325,244.00	116,933.32	116,933.28				
	SE21.- PAVIMENTACIÓN Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle Principal Norte, Localidad Jécori.	AD	2		813,921.46	691,833.24	61,044.12	61,044.10				
					314,031.77	266,927.00	23,552.39	23,552.38	1 Obra	611	100	100
	Construcción de Pavimento Hidráulico en Avenida Niños Héroes, entre Calles 3 y 4, Localidad Cumpas.	AD			499,889.69	424,906.24	37,491.73	37,491.72	1,100 M2	3,003	100	100
	SE25.- ALUMBRADO PÚBLICO Instalación de Alumbrado en Plaza Pública, ubicada en Localidad Colonia Álvaro Obregón.	AD	2		105,910.71	90,024.10	7,943.31	7,943.30				
					60,007.60	51,006.46	4,500.57	4,500.57	1 Obra	50	100	100
	Instalación de Alumbrado en Plaza Pública, ubicada en Localidad Jécori.	AD			45,903.11	39,017.64	3,442.74	3,442.73	1 Obra	611	100	100
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS Construcción de Cerco en Iglesia Católica Divino Niño Jesús, Colonia Álvaro Obregón, Localidad Cumpas.	AD	2		519,673.25	441,722.26	38,975.50	38,975.49				
					193,656.26	164,607.82	14,524.22	14,524.22	1 Obra	126	100	100
	Rehabilitación de Iglesia Católica San Francisco de Asís, Avenida Josefa Ortiz de Domínguez, entre Calles Madero y Hermosillo, Localidad Teonadepa.	AD			326,016.99	277,114.44	24,451.28	24,451.27	1 Obra	453	100	100
	SE34.- ALCANTARILLADO Ampliación de la Red de Drenaje en Avenida Niños Héroes, entre Calles 3 y 4, Localidad Cumpas.	AD	1		119,605.18	101,664.40	8,970.39	8,970.39				
					119,605.18	101,664.40	8,970.39	8,970.39	140 ML	3,003	100	100



INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2015
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
DIVISADEROS					646,800.00	549,780.00	64,680.00	32,340.00				
	SE21.- PAVIMENTACIÓN		2	849,757.35	646,800.00	549,780.00	64,680.00	32,340.00				
	* PAVIMENTACIÓN EN CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLES LUIS DONALDO COLOSIO Y DEL CARMEN, LOCALIDAD DE DIVISADEROS.	AD			357,900.00	304,215.00	35,790.00	17,895.00	706.80 M2	100		
	* AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE A ACCESO AL PARQUE "EL DIVISADERITO", FRENTE A ESTADIO DE BÉISBOL, LOCALIDAD DE DIVISADEROS.	AD			288,900.00	245,565.00	28,890.00	14,445.00	570 m2	250		
EMPALME					3,137,905.91	2,353,427.00	627,582.00	156,896.91				
	SE21.- PAVIMENTACIÓN		3	4,687,788.80	1,020,464.86	765,348.00	204,094.00	51,022.86				
	* REHABILITACIÓN DE TRAMO DE PAVIMENTO EN CALLE GUILLERMO PRIETO, ENTRE AVENIDAS INDEPENDENCIA Y CONSTITUCIÓN, COLONIA MODERNA, LOCALIDAD EMPALME.	AD			155,644.04	116,733.00	31,129.00	7,782.04	259.5 M2	35	0	0
	* PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 3 ENTRE AVENIDAS REFORMA Y REVOLUCIÓN, COLONIA ORIENTE, LOCALIDAD EMPALME.	AD			438,523.05	328,892.00	87,705.00	21,926.05	973.25 M2	500		
	* PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE 1 ENTRE AVENIDA HÉROE DE NACÓZARI E INDEPENDENCIA, COLONIA ORTIZ RUBIO, LOCALIDAD EMPALME.	AD			426,297.77	319,723.00	85,260.00	21,314.77	963.20 M2	500		
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		4		1,259,703.41	944,777.00	251,940.00	62,986.41				
	* CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MEDIOS EN JARDÍN DE NIÑOS DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, AVENIDA 5 DE MAYO Y FRANCISCO JASO, COLONIA PITIC, LOCALIDAD DE EMPALME.	AD			381,226.88	285,920.00	76,245.00	19,061.88	1 Obra	250	5	5
	* CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, AVENIDA CUAUHTÉMOC Y CALLE MORELOS, COLONIA MODERNA, LOCALIDAD EMPALME.	AD			394,860.87	296,146.00	78,972.00	19,742.87	1 Obra	550	5	5
	* CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y TECHUMBRE EN JARDÍN DE NIÑOS ARCOÍRIS, CALLE SAHUARAL, ENTRE AVENIDA 1 Y 2, COLONIA SAHUARAL, LOCALIDAD EMPALME.	AD			218,813.94	164,110.00	43,763.00	10,940.94	1 Obra	150	10	10
	* CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA RURAL JACINTO LÓPEZ, UBICADO EN DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD EJIDO ANTONIO ROSALES.	AD			264,801.72	198,601.00	52,960.00	13,240.72	1 Obra	250		
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		4		857,737.64	643,302.00	171,548.00	42,887.64				



INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2015
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
*	CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL MAESTRO, DOMICILIO CONOCIDO, DEL EJIDO ÚRSULO GALVÁN.	AD			202,719.28	152,039.00	40,544.00	10,136.28	1 Obra	250	5	5
*	CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL MAESTRO, DOMICILIO CONOCIDO, DEL EJIDO SANTA MARÍA.	AD			202,719.28	152,039.00	40,544.00	10,136.28	1 Obra	250	5	5
*	SUB-ESTACIÓN ELÉCTRICA EN IGLESIA DE DIOS EN MÉXICO DEL EVANGELIO COMPLETO, CALLE 6 ENTRE AVENIDAS INDEPENDENCIA Y CONSTITUCIÓN, COLONIA ORTIZ RUBIO, LOCALIDAD EMPALME.	AD			220,663.18	165,497.00	44,133.00	11,033.18	1 Obra	200		
*	CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA DE DIOS EN MÉXICO DEL EVANGELIO COMPLETO (2ª ETAPA), CALLE GUSTAVO MERCADO, ENTRE CALLE ROBERTO CAMACHO Y BOULEVARD AMÉRICAS, COLONIA RONALDO CAMACHO, LOCALIDAD EMPALME.	AD			231,635.90	173,727.00	46,327.00	11,581.90	1 Obra	1,000		
ETCHOJOA			11	4,684,257.95	3,690,757.92	3,137,140.74	276,815.10	276,802.08				
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		2		727,613.87	618,471.50	54,572.37	54,570.00				
*	CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN EN ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA, DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD LOS TEJABANES.	AD			378,263.87	321,524.00	28,370.87	28,369.00	1 Obra	500		
*	CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN EN ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE VERACRUZ, CALLE EJE A2, ENTRE EJE B3 Y EJE B4, LOCALIDAD SEBAMPO.	AD			349,350.00	296,947.50	26,201.50	26,201.00	1 Obra	850		
	SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS		2		662,158.60	562,834.24	49,663.28	49,661.08				
*	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, CALLE OTERO ENTRE AVENIDAS REVOLUCIÓN Y MARIANO MATAMOROS, LOCALIDAD EL SAHUARAL.	AD			384,694.40	326,990.24	28,852.08	28,852.08	1 Obra	500		
*	MEJORAMIENTO DE ESTADIO DE BEISBOL, DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD LAS MIL HECTÁREAS.	AD			277,464.20	235,844.00	20,811.20	20,809.00	1 Obra	500		
	SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES		2		995,646.54	846,299.00	74,674.54	74,673.00				
*	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA, CALLE NO REELECCIÓN, ENTRE AVENIDAS 14 DE FEBRERO Y 13 DE OCTUBRE, COLONIA ARMANDO LÓPEZ NOGALES, LOCALIDAD ETCHOJOA.	AD			549,313.26	466,916.00	41,199.26	41,198.00	1 Obra	500		
*	REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA, CALLE AGUSTÍN MELGAR ENTRE AVENIDAS MAÍZ Y CRUZ COTA BARRERAS, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, LOCALIDAD ETCHOJOA.	AD			446,333.28	379,383.00	33,475.28	33,475.00	1 Obra	500		



INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2015
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJE.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
SE32.-	MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		4		1,185,598.66	1,007,757.00	88,923.66	88,918.00				
*	REHABILITACIÓN EN EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL, CALLE JESÚS GARCÍA ENTRONQUE CON CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES, COLONIA EL RASTRO, LOCALIDAD ETCHOJOA.	AD			99,699.88	84,744.00	7,478.88	7,477.00	1 Obra	9,710		
*	REHABILITACIÓN DE IGLESIA INMACULADA CONCEPCIÓN, BOULEVARD RAFAELA RODRÍGUEZ Y JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, LOCALIDAD ETCHOJOA.	AD			578,688.84	491,885.00	43,402.84	43,401.00	1 Obra	7,000		
*	CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN EN IGLESIA DE DIOS EN MÉXICO EVANGÉLICO COMPLETO A.R., DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD BACAME NUEVO.	AD			260,000.00	221,000.00	19,500.00	19,500.00	1 Obra	750		
*	CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA CATÓLICA VIRGEN DE FÁTIMA (PRIMERA ETAPA), CALLE SIN NOMBRE, ENTRE LUIS DONALDO COLOSIO Y PELAGIO FÉLIX, COLONIA OBRERA, LOCALIDAD ETCHOJOA.	AD			247,209.94	210,128.00	18,541.94	18,540.00	1 Obra	9,710		
SE36.-	SEÑALAMIENTOS VIALES		1		119,740.25	101,779.00	8,981.25	8,980.00				
*	CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE ABORDAJE EN ACCESO DE UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA (UTE), CARRETERA ETCHOJOA-BACOBAMPO KM. 6, LOCALIDAD SAHUARAL.	AD			119,740.25	101,779.00	8,981.25	8,980.00	1 Obra	800		
FRONTERAS			<u>0</u>	<u>989,814.31</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>				
GRANADOS			<u>4</u>	<u>885,065.82</u>	<u>1,051,100.00</u>	<u>885,065.00</u>	<u>113,480.00</u>	<u>52,555.00</u>				
SE21.-	PAVIMENTACIÓN		2		864,800.00	726,862.00	94,698.00	43,240.00				
	Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle Arroyo Jalisco, entre Avenidas "B" y "C", Localidad Granados.	AD			584,000.00	496,400.00	58,400.00	29,200.00	1,555 m2	150	100	100
	Reposición de Pavimento Hidráulico en Avenida "E", entre Calles Crisóforo Durazo y Tomas Trujillo, Localidad Granados.	AD			280,800.00	230,462.00	36,298.00	14,040.00	550 m2	100	100	100
SE26.-	ELECTRIFICACIÓN		1		165,800.00	140,830.00	16,680.00	8,290.00				
	Ampliación de Energía Eléctrica en Calle Sin Nombre Final, salida sur del Poblado, Localidad Granados.	AD			165,800.00	140,830.00	16,680.00	8,290.00	2 Postes	15	100	100
SE32.-	MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		1		20,500.00	17,373.00	2,102.00	1,025.00				
	Rehabilitación de Pintura en Muros del Palacio Municipal, ubicado en Calle Niños Héroes y Avenida "C", Localidad Granados.	AD			20,500.00	17,373.00	2,102.00	1,025.00	1 Obra	450	100	100
GUAYMAS			<u>0</u>	<u>6,349,641.12</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>				



INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2015
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
HERMOSILLO			24	11,981,343.21	7,729,083.52	5,410,346.73	1,233,028.28	1,085,708.51				
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		19		6,816,418.46	4,771,483.00	1,078,480.63	966,454.83				
	* CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN METÁLICO EN C.A.M.E. NO. 12, CALLES CATALANA Y SEVILLANA, COLONIA LAS GRANJAS, LOCALIDAD HERMOSILLO.	C			163,764.60	114,635.00	32,753.14	16,376.46	1 Obra	250	0	0
	* CONSTRUCCIÓN DE REJAS DE PERFIL TUBULAR SOBRE MURETE DE BLOCK Y RAMPAS EN ACCESO A JARDÍN DE NIÑOS ANA DUARTE, CALLE DOS ENTRE CALLES ESQUEDA Y BACERAC, COLONIA 4 OLIVOS, LOCALIDAD HERMOSILLO.	C			182,305.11	127,613.00	44,665.33	10,026.78	1 Obra	60	50	0
	* CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS EN JARDÍN DE NIÑOS HELIO CARLOS AGANZA, CALLES PEDRO SALAZAR FÉLIX Y BOULEVARD AGUSTÍN F. ZAMORA, COLONIA PUEBLITOS, LOCALIDAD DE HERMOSILLO.	C			513,809.69	359,666.00	77,072.24	77,071.45	1 Obra	60	35	0
	* CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN METÁLICO EN JARDÍN DE NIÑOS JOSEFINA PADILLA, ARROYO EL LLANO Y LA MORENA EN LA COLONIA LOS ARROYOS, LOCALIDAD HERMOSILLO.	C			303,161.39	212,212.00	15,159.04	75,790.35	1 Obra	60	100	0
	* AMPLIACIÓN DE TEJABÁN METÁLICO EN JARDÍN DE NIÑOS ROBERT OWEN, CALLES REBEICO Y OLIVARES, COLONIA CARMEN SERDÁN, LOCALIDAD HERMOSILLO.	C			88,775.61	62,142.00	8,878.49	17,755.12	1 Obra	60	100	14
	* CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR EN JARDÍN DE NIÑOS LUIS SPOTA, CALLE NÁCORI GRANDE ENTRE CALLES GENERAL REYES Y YAÑEZ, COLONIA VILLA SONORA, LOCALIDAD DE HERMOSILLO.	C			300,106.28	210,074.00	45,016.34	45,015.94	1 Obra	180	0	0
	* CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN METÁLICO EN JARDÍN DE NIÑOS MARGARITA URUCHURTU, BOULEVARD LAS QUINTAS Y CASIMIRO ESTRADA, COLONIA LAS MINITAS, LOCALIDAD HERMOSILLO.	C			249,431.02	174,601.00	37,415.37	37,414.65	1 Obra	120	100	19
	* CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN METÁLICO EN ESCUELA PRIMARIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, CALLES CIRCUNVALACIÓN Y LUIS ENCINAS, COLONIA COLOSO ALTO, LOCALIDAD HERMOSILLO.	C			238,696.04	167,087.00	47,739.44	23,869.60	1 Obra	125	100	0
	* CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN METÁLICO EN ESCUELA PRIMARIA EDUARDO LÓPEZ RUIZ, CALLE VILLA CASTAÑO ENTRE VILLA DEL REAL Y VILLA DEL PARQUE EN LA COLONIA VILLAS DEL REAL, LOCALIDAD HERMOSILLO.	C			650,159.10	455,111.00	65,016.28	130,031.82	1 Obra	1,200	10	0
	* CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN METÁLICO Y PISO DE CONCRETO EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL SANTACRUZ REYES, CALLES PUEBLO BAJO Y AGUSTÍN F. ZAMORA, COLONIA PUEBLITOS, LOCALIDAD HERMOSILLO.	C			310,913.96	217,639.00	31,092.17	62,182.79	1 Obra	1,500	80	0



INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2015
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJE.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
*	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VITROPISO EN BIBLIOTECA Y TRES AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 14, DOMICILIO CONOCIDO, COMISARÍA DE BAHÍA DE KINO.	C			80,809.94	56,566.00	16,162.95	8,080.99	1 Obra	456	85	0
*	CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN METÁLICO EN C.E.C.Y.T.E.S. NO. IV, CALLES SIERRA DEL SUR, ENTRE LÁZARO MERCADO Y SIERRA MADRE OCCIDENTAL, COLONIA MANUEL GÓMEZ MORÍN, LOCALIDAD HERMOSILLO.	C			536,163.26	375,314.00	53,616.61	107,232.65	1 Obra	1,700	100	0
*	CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR EN JARDÍN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA, CALLE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO ENTRE CALLES ITALIA Y JOSÉ MONTAÑO, LOCALIDAD SAN PEDRO EL SAUCITO.	C			315,898.84	221,129.00	63,179.96	31,589.88	1 Obra	116	0	0
*	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS, REJA TUBULAR Y CERCO DE MALLA CICLÓNICA EN ESCUELA PRIMARIA LAUREANO CALVO BERBER, BOULEVARD UNIVERSIDAD, ENTRE CALLES FRANCISCO GARCÍA QUINTANILLA Y EMILIANA DE ZUBELDÍA, COLONIA UNIVERSIDAD, LOCALIDAD HERMOSILLO.	C			410,797.74	287,558.00	82,159.97	41,079.77	1 Obra	288	0	0
*	CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN METÁLICO DE 13 X 15 M, PISO DE CONCRETO Y ALUMBRADO EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL RÍOS Y RÍOS, CALLES JACINTO LÓPEZ Y BOULEVARD LIBERTAD, COLONIA LOS OLIVOS, LOCALIDAD HERMOSILLO.	C			402,613.97	281,829.00	60,392.87	60,392.10	1 Obra	770	0	0
*	CONSTRUCCIÓN DE BARDAS EN ESCUELA PRIMARIA BERNARDO RIVERA RODRÍGUEZ, CALLE GILA ENTRE AVENIDAS HORIZONTE FINAL Y VENADO COLA BLANCA, COLONIA NUEVO HERMOSILLO, LOCALIDAD HERMOSILLO.	C			349,069.08	244,348.00	69,814.17	34,906.91	1 Obra	700	15	0
*	CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA PASCUAL PÉREZ GONZÁLEZ, AVENIDA BACOACHI, ENTRE CALLES GENERAL PIÑA Y HÉROES DE CABORCA, COLONIA LÓPEZ PORTILLO, LOCALIDAD DE HERMOSILLO.	C			312,861.73	219,003.00	46,929.47	46,929.26	1 Obra	420	0	0
*	CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN METÁLICO DE 18 X 30 M EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 78, AVENIDA 6 Y 7, ENTRE CALLES ALGODONES Y GARBANZOS, LOCALIDAD COMISARÍA MIGUEL ALEMÁN.	C			703,540.55	492,478.00	175,885.47	35,177.08	1 Obra	1,300	0	0
*	CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN METÁLICO DE 18 X 30 M, EN COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA PLANTEL BAHÍA DE KINO, DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD BAHÍA DE KINO.	C			703,540.55	492,478.00	105,531.32	105,531.23	1 Obra	1,400	5	0
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		4		858,118.30	600,681.00	151,878.13	105,559.17				



INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2015
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJE.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
*	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, RAMPAS Y ACCESO A ESTACIONAMIENTO DEL C.E.N.D.I. NO. 5, CALLES BABILONIA Y NAVOJOA, COLONIA SAN BOSCO, LOCALIDAD DE HERMOSILLO.	C			179,973.48	125,981.00	8,999.11	44,993.37	1 Obra	342	0	0
*	TERMINACIÓN DE LAS OFICINAS DEL S.U.T.S.M.H. CALLE ARIZONA Y YÉCORA, COLONIA JACINTO LÓPEZ, LOCALIDAD HERMOSILLO.	C			446,044.55	312,231.00	89,209.09	44,604.46	1 Obra	1,700	0	0
*	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO EN DORMITORIO DEL CENTRO ITAMA SAN ANTONIO, CALLES SAN ANTONIO Y BIZNAGA, COLONIA PALO VERDE, LOCALIDAD DE HERMOSILLO.	C			40,636.71	28,445.00	6,096.20	6,095.51	1 Obra	40	0	0
*	CONSTRUCCIÓN DE BARRA Y REJA TUBULAR EN CENTRO SAN BERNARDO, CALLE SIERRA DE LOS MOCHOMOS Y DESEMBOQUE, COLONIA SOLIDARIDAD IV, LOCALIDAD HERMOSILLO.	C			191,463.56	134,024.00	47,573.73	9,865.83	1 Obra	300	0	0
SE33.- GUARNICIONES Y BANQUETAS			1		54,546.76	38,182.73	2,669.52	13,694.51				
*	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y RAMPAS EN CALLE CABO SAN ANTONIO LADO PONIENTE, ENTRE CALLES GASPAR LUKEN ESCALANTE Y JOAQUÍN GABRIEL DURÁN, COLONIA FLORESTA, LOCALIDAD HERMOSILLO.	C			54,546.76	38,182.73	2,669.52	13,694.51	1 Obra	600	0	0
HUACHINERA			3	780,317.34	918,000.00	780,300.00	91,800.00	45,900.00				
SE21.- PAVIMENTACIÓN			2		804,700.00	683,995.00	80,470.00	40,235.00				
	Pavimentación de Concreto Hidráulico, ubicada en Calle entrada Norte al Poblado entronque Carretera El Coyote-Huachinera, Localidad Aribabi.	AD			406,200.00	345,270.00	40,620.00	20,310.00	800 M2	150	100	100
	Reposición de Pavimento Hidráulico, ubicada en Calle Allende, entre Calles Obregón y Libertad, Localidad Huachinera.	AD			398,500.00	338,725.00	39,850.00	19,925.00	725 M2	100	100	100
SE33.- GUARNICIONES Y BANQUETAS			1		113,300.00	96,305.00	11,330.00	5,665.00				
	Construcción de Guarnición y Banqueta en Calle Allende, entre Calles Emiliano Zapata y sin nombre, Localidad Huachinera.	AD			113,300.00	96,305.00	11,330.00	5,665.00	163 ML	100	100	100
HUÁSBABAS			4	920,374.30	1,094,400.00	920,374.00	119,306.00	54,720.00				
SE21.- PAVIMENTACIÓN			2		791,200.00	672,520.00	79,120.00	39,560.00				
	Pavimentación Hidráulica en Calle El Calvario, entre Avenidas Álvaro Obregón y Cerro El Calvario, Localidad Huásabas.	AD			335,000.00	284,750.00	33,500.00	16,750.00	660 ML	100	100	100



INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2015
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Pavimentación Hidráulica en Calle Álvaro Obregón, entre Avenidas Pedro Ríos y Francisco Alday, Localidad Huásabas.	AD			456,200.00	387,770.00	45,620.00	22,810.00	900 M2	150	100	100
	SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS		1		254,400.00	216,201.00	25,479.00	12,720.00				
	Construcción de Cancha Multifuncional El Pueblo, Calle Prolongación Las Casitas, entre Calles del Panteón y Niños Héroes, Localidad Huásabas.	AD			254,400.00	216,201.00	25,479.00	12,720.00	1 Obra	250	100	100
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		1		48,800.00	31,653.00	14,707.00	2,440.00				
	Rehabilitación de Rastro Municipal, ubicado en Entrada Principal al Poblado Lado Norte, Localidad Huásabas.	AD			48,800.00	31,653.00	14,707.00	2,440.00	1 Obra	250	100	100
HUATABAMPO			12	5,085,597.64	2,984,224.58	2,536,590.88	298,422.45	149,211.25				
	SE21.- PAVIMENTACIÓN		7		1,710,155.07	1,453,631.80	171,015.51	85,507.76				
	* REHABILITACIÓN DE CALLES EN LATERAL SUR DE CARRETERA HUATABAMPO AL JÚPARE A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 50 METROS DE DICHA CARRETERA, LOCALIDAD EL JUPARITO.	AD			185,092.50	157,328.62	18,509.25	9,254.63	1,875 M2	79	45	50
	* REHABILITACIÓN DE CALLE DE ACCESO EN LATERAL SUR DE CARRETERA HUATABAMPO AL TÁBARE A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 700 METROS DE DICHA CARRETERA, LOCALIDAD EL ORABA.	AD			195,531.56	166,201.82	19,553.16	9,776.58	1,875 M2	189	50	50
	* REHABILITACIÓN DE CALLES EN LATERAL NORTE DE CARRETERA HUATABAMPO A ETCHOROPO A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 200 METROS DE DICHA CARRETERA, LOCALIDAD LA CUCHILLA DEL ETCHOROPO.	AD			200,201.63	170,171.39	20,020.16	10,010.08	2,250 M2	219	50	55
	* REHABILITACIÓN DE CALLES EN LATERAL SUR DE CARRETERA HUATABAMPO AL JÚPARE, A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 400 METROS DE DICHA CARRETERA, LOCALIDAD CHIJBAMPO.	AD			296,148.00	251,725.80	29,614.80	14,807.40	3,000 M2	293	50	55
	* REHABILITACIÓN DE CALLES EN LATERAL PONIENTE DE LA CARRETERA DE LAS PARRAS A ENTRONQUE DE CARRETERA DE HUATABAMPO AL TÁBARE Y A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 2000 METROS DE DICHA CARRETERA, LOCALIDAD LA REFORMA.	AD			297,708.00	253,051.80	29,770.80	14,885.40	3,000 M2	180	50	55
	* REHABILITACIÓN DE CALLES EN LATERAL SUR DE CARRETERA DE HUATABAMPO A CITAVARO, A UNA DISTANCIA APROXIMADA A 1.5 KM DEL ENTRONQUE DE CARRETERA HUATABAMPO A NAVOJOA, LOCALIDAD LA ROSITA.	AD			237,765.38	202,100.57	23,776.54	11,888.27	2,250 M2	127	50	50



INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2015
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
*	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LATERAL PONIENTE DE LA CARRETERA DE LAS PARRAS, A ENTRONQUE DE LA CARRETERA HUATABAMPO AL TABARE, A UNA DISTANCIA APROXIMADA DE 2000 METROS, EXACTAMENTE FRENTE A LA COMUNIDAD LA REFORMA, LOCALIDAD EL DÁTIL.	AD			297,708.00	253,051.80	29,770.80	14,885.40	3,000 M2	122	70	70
	SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS		1		419,585.35	356,647.55	41,958.53	20,979.27				
*	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PÚBLICA CON TABLEROS MULTIFUNCIONALES, UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA, EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD NAVOVAXIA.	AD			419,585.35	356,647.55	41,958.53	20,979.27	1 Obra	695	60	60
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		4		854,484.16	726,311.53	85,448.41	42,724.22				
*	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLÓNICA EN TEMPLO LA PESCA MILAGROSA, DOMICILIO CONOCIDO POR ACCESO PRINCIPAL A 450 METROS HACIA EL SUR, EJIDO LUIS ECHEVERRÍA.	AD			83,052.71	70,594.80	8,305.27	4,152.64	1 Obra	419	50	50
*	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLÓNICA EN ALBERGUE SANTÍSIMA TRINIDAD DEL HOSPITAL GENERAL DE HUATABAMPO, UBICADO A UN COSTADO DE CARRETERA SALIDA A HUATABAMPO - NAVOJOA, BOULEVARD RODOLFO FÉLIX VALDÉS A UN COSTADO DE HOSPITAL GENERAL, LOCALIDAD HUATABAMPO.	AD			144,842.14	123,115.82	14,484.21	7,242.11	1 Obra	1,650	60	60
*	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLÓNICA EN IGLESIA VIRGEN DE GUADALUPE, DOMICILIO CONOCIDO A UN COSTADO DEL CAMINO RURAL HACIA EL TOJAHUI, A 300 METROS. DE ACCESO AL POBLADO, LOCALIDAD BAJEROBETA.	AD			154,277.52	131,135.89	15,427.75	7,713.88	1 Obra	363	50	60
*	INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN Y SISTEMA DE MEDIA TENSIÓN EN PARROQUIA DEL SANTUARIO DE GUADALUPE, CALLE AZUCENA ENTRE AVENIDAS ÁLAMOS Y DEL PARQUE, COLONIA 14 DE ENERO, LOCALIDAD HUATABAMPO.	AD			472,311.79	401,465.02	47,231.18	23,615.59	1 Obra	30,450	45	50
HUÉPAC			5	1,125,163.47	1,323,722.04	1,125,163.74	99,279.16	99,279.14				
	SE21.- PAVIMENTACIÓN		2		816,217.89	693,785.21	61,216.34	61,216.34				
	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en Calle Cándido Padilla, entre Calles Conrado Gallegos y Alejandro Carrillo Durón, Localidad Huépac.	AD			482,318.94	409,971.10	36,173.92	36,173.92	1,080 M2	400	100	100
	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en Calle Alejandro Carrillo Durón (final norte), entre Calles Cándido Padilla y Gilberto Paz López, Localidad Huépac.	AD			333,898.95	283,814.11	25,042.42	25,042.42	722 M2	300	100	100



INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2015
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFI- CIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES Construcción de Plaza en Domicilio Conocido de la Localidad Ojo de Agua de Huépac.	AD	1		238,031.13	202,326.46	17,852.34	17,852.33	1 Obra	400	100	100
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS Construcción de Tejabán en H. Ayuntamiento, Calle Hidalgo No. 3, entre Calles Obregón y General Padilla, Localidad Huépac.	AD	1		214,572.47	182,386.60	16,092.94	16,092.93	1 Obra	800	100	100
	SE33.- GUARNICIONES Y BANQUETAS Construcción de Guarniciones en Calle Alejandro Carrillo Durón (final norte), entre Calles Cándido Padilla y Gilberto Paz López, Localidad Huépac.	AD	1		54,900.55	46,665.47	4,117.54	4,117.54	186 ML	300	100	100
ÍMURIS			<u>0</u>	<u>1,724,230.63</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>				
LA COLORADA			<u>5</u>	<u>856,819.04</u>	<u>1,039,165.53</u>	<u>856,818.98</u>	<u>130,388.27</u>	<u>51,958.28</u>				
	SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS Rehabilitación de Área Deportiva de la Localidad de Cobachi.	AD	4		752,734.30	613,352.44	101,745.14	37,636.72	1 Obra	350	100	100
	Rehabilitación de Área Deportiva de la Localidad de Tecoripa.	AD			219,479.78	186,557.81	21,947.98	10,973.99	1 Obra	500	100	100
	Rehabilitación de Área Deportiva de la Localidad de Tecoripa.	AD			321,840.35	273,564.29	32,184.04	16,092.02	1 Obra	350	100	100
	Rehabilitación de Cancha Multifuncional de la Localidad de San José de Pima.	AD			105,737.62	63,405.28	37,045.46	5,286.88	1 Obra	150	100	100
	Rehabilitación de Cancha Multifuncional de la Localidad de Estación Torres.	AD			105,676.55	89,825.06	10,567.66	5,283.83	1 Obra	200	100	100
	SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES Rehabilitación de Plaza Pública de La Galera.	AD	1		286,431.23	243,466.54	28,643.13	14,321.56	1 Obra	200	100	100
	Rehabilitación de Plaza Pública de La Galera.	AD			286,431.23	243,466.54	28,643.13	14,321.56	1 Obra	200	100	100
MAGDALENA DE KINO			<u>5</u>	<u>3,643,834.83</u>	<u>2,557,179.00</u>	<u>1,917,884.25</u>	<u>473,452.28</u>	<u>165,842.47</u>				
	SE21.- PAVIMENTACIÓN		3		1,634,018.00	1,225,513.50	245,682.00	162,822.50				



INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2015
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
*	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE JALISCO 1° ETAPA, ENTRE ZACATECAS Y SONORA, COLONIA SAN ISIDRO, LOCALIDAD MAGDALENA DE KINO.	AD			640,150.00	480,112.50	96,316.00	63,721.50	1,010 M2	630	80	26
*	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE JALISCO 2° ETAPA, ENTRE CALLES OAXACA Y ZACATECAS, COLONIA SAN ISIDRO, LOCALIDAD MAGDALENA DE KINO.	AD			218,453.00	163,839.75	32,942.00	21,671.25	320.16 M2	200	80	55
*	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE JALISCO 3° ETAPA, ENTRE CALLES COLIMA Y OAXACA, COLONIA SAN ISIDRO, LOCALIDAD MAGDALENA DE KINO.	AD			775,415.00	581,561.25	116,424.00	77,429.75	1,100 M2	1,600	80	30
SE24.- AGUA POTABLE			2		923,161.00	692,370.75	227,770.28	3,019.97				
*	REHABILITACIÓN DE POZO LA VICTORIA, UBICADO EN SALIDA NORTE DE LA LOCALIDAD MAGDALENA DE KINO.	AD			454,467.00	340,850.25	111,196.75	2,420.00	1 Obra	45,000	100	73
*	REHABILITACIÓN DE PILAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL CERRO, DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE MAGDALENA DE KINO.	AD			468,694.00	351,520.50	116,573.53	599.97	1 Obra	45,000	90	69
MAZATÁN			<u>0</u>	<u>1,189,895.68</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>				
MOCTEZUMA			<u>4</u>	<u>1,096,916.69</u>	<u>1,290,472.53</u>	<u>1,096,901.64</u>	<u>133,724.93</u>	<u>59,845.96</u>				
SE21.- PAVIMENTACIÓN			1		494,844.03	420,617.42	49,484.41	24,742.20				
*	CARPETEADO ASFÁLTICO EN CALLE PESQUEIRA, ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLEJÓN SIN NOMBRE, LOCALIDAD MOCTEZUMA.	C			494,844.03	420,617.42	49,484.41	24,742.20	4,074 M2	4,300	100	100
SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS			1		468,843.87	398,517.29	51,562.05	18,764.53				
*	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE BEISBOL EL LLANO, DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD PUEBLO NUEVO, EL LLANO.	AD			468,843.87	398,517.29	51,562.05	18,764.53	1 Obra	200	100	100
SE24.- AGUA POTABLE			1		89,617.56	76,174.92	8,961.76	4,480.88				
*	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y POZO DE AGUA POTABLE, CALLE LA PILA, LOCALIDAD MOCTEZUMA.	AD			89,617.56	76,174.92	8,961.76	4,480.88	1 Obra	4,300	100	100
SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES			1		237,167.07	201,592.01	23,716.71	11,858.35				
*	REMODELACIÓN DE PARQUE LAS LIEBRES, CALLES PUEBLA ESQUINA CON ITURBIDE, COLONIA LAS LIEBRES, LOCALIDAD MOCTEZUMA.	AD			237,167.07	201,592.01	23,716.71	11,858.35	1 Obra	400	100	100
NACO			<u>4</u>	<u>989,814.31</u>	<u>1,319,751.98</u>	<u>989,814.00</u>	<u>263,950.39</u>	<u>65,987.59</u>				



INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2015
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
SE21.- PAVIMENTACIÓN	Pavimentación Hidráulica en Avenida Libertad, Localidad Naco.	AD	1		986,605.00	739,953.77	197,320.98	49,330.25	2,000 M2	100	100	100
SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES	Construcción de Banquetas en Escuela Secundaria No. 29, Avenida Madero, entre Calles García Morales y Plutarco Elías Calles, Localidad Naco.	AD	1		46,345.76	34,759.32	9,269.16	2,317.28	1 Obra	350	100	100
SE31.- CENTROS DE SALUD	Construcción de Dormitorios en Centro de Salud, Avenida Lerdo, entre Calles Obregón y Plutarco Elías Calles, Localidad Naco.	AD	1		232,835.22	174,626.41	46,567.05	11,641.76	1 Obra	7,000	100	100
SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS	Remodelación de Iglesia Casa de Dios, Avenida Justo Sierra y Calle Juan Hernández Bracamontes, Localidad Naco.	AD	1		53,966.00	40,474.50	10,793.20	2,698.30	1 Obra	100	100	100
NÁCORI CHICO			5	990,991.26	1,165,873.75	990,990.50	87,445.25	87,438.00				
SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES	Rehabilitación de Andadores en Escuela Telesecundaria No. 170, Domicilio Conocido, Localidad El Sauz.	AD	2		259,355.86	220,451.50	19,453.36	19,451.00	1 Obra	65	100	100
	Rehabilitación de Andadores en Escuela Primaria Benito Juárez, Domicilio Conocido, Localidad El Sauz.	AD			77,229.29	65,644.50	5,792.79	5,792.00	1 Obra	85	100	100
SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES	Rehabilitación de Parque Público de la Localidad de Mesa de Tres Ríos.	AD	1		275,201.44	233,921.00	20,640.44	20,640.00	1 Obra	420	70	70
SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS	Construcción de Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús (1ª Etapa), Avenida Jesús García entre Calles 4 y 5, Localidad Nácori Chico.	AD	1		332,718.24	282,810.00	24,955.24	24,953.00	1 Obra	150	70	70
SE36.- SEÑALAMIENTOS VIALES			1		298,598.21	253,808.00	22,396.21	22,394.00				



INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2015
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Construcción de Entrada Monumental a la Localidad de Nácori Chico.	AD			298,598.21	253,808.00	22,396.21	22,394.00	1 Obra	850	70	70
NACOZARI DE GARCÍA			9	1,959,620.48	2,305,435.29	1,959,620.00	230,543.53	115,271.76				
	SE21.- PAVIMENTACIÓN		4		1,917,315.89	1,629,718.51	191,731.59	95,865.79				
	Pavimentación en Calle Francisco Javier Mina, Colonia Cantera 2, Localidad de Nacoziari de García.	AD			585,540.00	497,709.00	58,554.00	29,277.00	1,079.13 m2	700	100	100
	Pavimentación en Calle Concentradora, Colonia Jesús García, Localidad de Nacoziari de García	AD			551,025.89	468,372.01	55,102.59	27,551.29	1,029.50 m2	600	100	100
	Pavimentación en Calle sin nombre, Colonia La Sirena, Localidad de Nacoziari de García.	AD			462,870.00	393,439.50	46,287.00	23,143.50	837.88 m2	300	100	100
	Construcción de Vado Cuesta Beltrones, Calle Oposura Final, Colonia Alameda, Localidad de Nacoziari de García.	AD			317,880.00	270,198.00	31,788.00	15,894.00	318.54 m2	900	100	100
	SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS		1		58,210.00	49,478.50	5,821.00	2,910.50				
	Rehabilitación de Cancha Deportiva Lomas de Nacoziari, ubicada en Calles Sierra de la Mina y Cerro de la Estrella, Localidad Nacoziari de García.	AD			58,210.00	49,478.50	5,821.00	2,910.50	1 Obra	500	100	100
	SE33.- GUARNICIONES Y BANQUETAS		3		158,909.40	135,072.99	15,890.94	7,945.47				
	Guarniciones en Calle Concentradora, Colonia Jesús García, Localidad de Nacoziari de García.	AD			38,818.22	32,995.49	3,881.82	1,940.91	120 ml	600	100	100
	Guarniciones y Banquetas en Calle Sin Nombre, Colonia La Sirena, Localidad de Nacoziari de García.	AD			68,291.18	58,047.50	6,829.12	3,414.56	110.60 ml	600	100	100
	Construcción de Escalones de Acceso en Colonia Presidentes, Calle Jesús Félix Bernal, Localidad de Nacoziari de García.	AD			51,800.00	44,030.00	5,180.00	2,590.00	43.50 m2	500	100	100
	SE34.- ALCANTARILLADO		1		171,000.00	145,350.00	17,100.00	8,550.00				
	Ampliación de la Red de Drenaje en Colonia Tres Álamos La Milpita, Localidad Nacoziari de García.	AD			171,000.00	145,350.00	17,100.00	8,550.00	220 ml	100	100	100



INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2015
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
NAVOJOA			37	6,198,991.62	8,855,702.18	6,198,991.62	1,328,355.28	1,328,355.28				
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		7		1,558,922.89	1,091,246.05	233,838.42	233,838.42				
	* CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN METÁLICO CON CUBIERTA DE LÁMINA DE ESCUELA PRIMARIA JESÚS GARCÍA CORONA, DOMICILIO CONOCIDO, AL COSTADO IZQUIERDO DE LA ENTRADA AL POBLADO DEL EJIDO TESIA Y SUS ANEXOS, COMISARÍA DE BACABACHI.	AD			143,347.89	100,343.53	21,502.18	21,502.18	1 Obra	85	100	100
	* CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN METÁLICO CON CUBIERTA DE LÁMINA DE ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, DOMICILIO CONOCIDO, CERCA DE LA IGLESIA CATÓLICA, EN LOMA DEL REFUGIO, LOCALIDAD COMISARÍA ROSALES.	AD			255,562.50	178,893.76	38,334.37	38,334.37	1 Obra	377	100	100
	* INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PARA TEJABÁN EN ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, DOMICILIO CONOCIDO, FRENTE AL PANTEÓN NUEVO, LOCALIDAD PUEBLO NUEVO.	AD			25,567.78	17,897.44	3,835.17	3,835.17	1 Obra	1,287	100	100
	* CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN METÁLICO CON CUBIERTA DE LÁMINA EN ESCUELA PRIMARIA ALFONSO CRUZ DELGADILLO, DOMICILIO CONOCIDO, AUN COSTADO DE LA CARRETERA DE ACCESO AL POBLADO BUIYACUSI, LOCALIDAD COMISARÍA ROSALES.	AD			266,791.90	186,754.34	40,018.78	40,018.78	1 Obra	150	40	70
	* CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN METÁLICO CON CUBIERTA DE LÁMINA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, DOMICILIO CONOCIDO, AUN COSTADO DE LA CARRETERA QUE ATRAVIESA EL POBLADO DE SAPOMORA, LOCALIDAD COMISARÍA SAN IGNACIO.	AD			300,430.46	210,301.32	45,064.57	45,064.57	1 Obra	125	40	71
	* CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN METÁLICO CON CUBIERTA DE LÁMINA EN ESCUELA PRIMARIA ANSELMO MACÍAS, CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE AVENIDAS ALLENDE Y VICENTE GUERRERO, COLONIA CONSTITUCIÓN, LOCALIDAD NAVOJOA.	AD			300,430.46	210,301.32	45,064.57	45,064.57	1 Obra	573	60	85
	* CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN METÁLICO CON CUBIERTA DE LÁMINA EN ESCUELA PRIMARIA PLUTARCO ELÍAS CALLES, AVENIDA CHOPO NO. 202, ENTRE CALLES SABINO Y NOGAL, COLONIA MOCÚZARIT, LOCALIDAD NAVOJOA.	AD			266,791.90	186,754.34	40,018.78	40,018.78	1 Obra	818	30	70
	SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS		3		1,035,695.52	724,986.88	155,354.32	155,354.32				



INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2015
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
*	CONSTRUCCIÓN DE BARDA Y CERCO DE MALLA CICLÓNICA CON DALA PERIMETRAL EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, DOMICILIO CONOCIDO, POR LA CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO DE GUAYMITAS, COMISARÍA DE ROSALES.	AD			320,699.95	224,489.97	48,104.99	48,104.99	1 Obra	650	25	59
*	INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN Y ARREGLO DE PROYECTORES EN CANCHA DE FUTBOL, CALLES PEDRO MÉNDEZ Y CALLE HUATABAMPO, LOCALIDAD PUEBLO MAYO.	AD			243,320.57	170,324.41	36,498.08	36,498.08	1 Obra	644	30	59
*	CONSTRUCCIÓN DE BARDA, FACHADA Y CERCO DE MALLA CICLÓNICA CON DALA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA, DOMICILIO CONOCIDO, CALLE PRINCIPAL SALIDA A CHOACALLE, LOCALIDAD COMISARÍA DE MASIACA.	AD			471,675.00	330,172.50	70,751.25	70,751.25	1 Obra	1,251	30	56
	SE24.- AGUA POTABLE		1		73,967.29	51,777.11	11,095.09	11,095.09				
*	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE PROTECCIÓN PARA POZO DE AGUA POTABLE, DOMICILIO CONOCIDO A UN LADO DEL TINACO, LOCALIDAD BARRIO EL CORRAL, COMISARÍA DE CAMOA.	AD			73,967.29	51,777.11	11,095.09	11,095.09	1 Obra	55	50	66
	SE26.- ELECTRIFICACIÓN		2		368,946.53	258,262.59	55,341.97	55,341.97				
*	INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN Y RAMAL SECUNDARIO, DOMICILIO CONOCIDO, A UN COSTADO DEL ESTADIO DE BEISBOL EN BAHUISES, LOCALIDAD COMISARÍA DE ROSALES.	AD			226,213.96	158,349.78	33,932.09	33,932.09	1 Obra	64	100	100
*	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA, UBICADA EN DOMICILIO CONOCIDO DETRÁS DE LA ESCUELA PRIMARIA JESÚS GARCÍA EN EJIDO TESIA Y SUS ANEXOS, LOCALIDAD COMISARIA DE BACABACHI.	AD			142,732.57	99,912.81	21,409.88	21,409.88	6 Postes	120	35	67
	SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES		1		160,316.22	112,221.36	24,047.43	24,047.43				
*	CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN METÁLICO DE 10 X 10 M CON CUBIERTA DE LÁMINA Y CERCA DE MALLA CON DALA PERIMETRAL EN RAMADA PARA PASCOLAS, DOMICILIO CONOCIDO EN CALLE PRINCIPAL POSTE NO. 46, LOCALIDAD ETCHOHUAQUILA.	AD			160,316.22	112,221.36	24,047.43	24,047.43	1 Obra	480	25	74
	SE31.- CENTROS DE SALUD		2		175,098.91	122,569.25	26,264.83	26,264.83				
*	CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE MALLA CICLÓNICA Y DALA PERIMETRAL EN CASA DE SALUD, DOMICILIO CONOCIDO, EN EL EJIDO DE TESIA, COMISARÍA DE BACABACHI.	AD			58,159.88	40,711.92	8,723.98	8,723.98	1 Obra	120	100	100
*	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA EN CENTRO DE SALUD, DOMICILIO CONOCIDO FRENTE AL COMISARIADO DE TESIA Y SUS ANEXOS, LOCALIDAD COMISARIA DE BACABACHI.	AD			116,939.03	81,857.33	17,540.85	17,540.85	1 Obra	120	35	60
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		21		5,482,754.82	3,837,928.38	822,413.22	822,413.22				



INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2015
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
*	CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN METÁLICO CON CUBIERTA DE LÁMINA DE IGLESIA DE DIOS EN MÉXICO, AVENIDA EMILIANO ZAPATA NO. 308, CRUZANDO LAS VÍAS DEL F. F. C. C., LOCALIDAD COMISARÍA SAN IGNACIO COHUIRIMPO.	AD			278,128.51	194,689.95	41,719.28	41,719.28	1 Obra	818	100	100
*	INSTALACIÓN DE PLAFÓN MODULADO Y LÁMPARAS LED EN IGLESIA DIOS ES AMOR, CALLE QUINTA Y VÍAS DEL MAYO SIN NÚMERO, COLONIA DEPORTIVA, LOCALIDAD NAVOJOA.	AD			97,996.52	68,597.56	14,699.48	14,699.48	1 Obra	450	100	100
*	COLOCACIÓN DE LOSETA DE CERÁMICA, CONSTRUCCIÓN DE BAUTISTERIO Y FORJADO DE ESCALONES EN TEMPLO APOSENTO ALTO, CALLE MEZQUITE NO. 1001, ENTRE AVENIDAS PALO FIERRO Y SAUCE, LOCALIDAD MOCÚZARIT.	AD			199,075.72	139,353.00	29,861.36	29,861.36	1 Obra	360	100	100
*	COLOCACIÓN DE LOSETA DE CERÁMICA Y REHABILITACIÓN DE BAÑOS EN TEMPLO CALVARIO, AVENIDA TECNOLÓGICO SIN NÚMERO, ENTRE FRACCIONAMIENTO LA TOSCANA E INSTITUTO EINSTEIN, FRACCIONAMIENTO LOS NARANJOS, LOCALIDAD DE NAVOJOA.	AD			299,878.87	209,915.21	44,981.83	44,981.83	1 Obra	360	100	100
*	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN CENTRO DE RETIRO DEL BUEN PASTOR EN LA LOMA DEL REFUGIO, DOMICILIO CONOCIDO, POSTE #66, A ESPALDAS DEL PANTEÓN LUZ DIVINA, LOCALIDAD LOMA DEL REFUGIO, COMISARÍA ROSALES.	AD			297,888.60	208,522.02	44,683.29	44,683.29	1 Obra	755	100	100
*	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO E IMPERMEABILIZACIÓN EN IGLESIA GENTIL DE CRISTO, CALLE RAMÓN CORONA ENTRE VERACRUZ Y PUEBLA, COLONIA BELTRONES, LOCALIDAD DE NAVOJOA.	AD			277,949.24	194,564.46	41,692.39	41,692.39	1 Obra	306	100	100
*	INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EN EXPLANADA DEL CENTRO DE USOS MÚLTIPLES, DOMICILIO CONOCIDO, PASANDO LAS VÍAS DE F.F.C.C. A 200 METROS A LA DERECHA, LOCALIDAD COMISARÍA DE BACABACHI.	AD			130,338.50	91,236.96	19,550.77	19,550.77	1 Obra	125	25	54
*	INSTALACIÓN DE PLAFÓN MODULADO, REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE Y APLANADO EN MUROS EXTERIORES EN IGLESIA DULCE CORAZÓN DE MARÍA, DOMICILIO CONOCIDO, A UN LADO DEL TINACO, LOCALIDAD EL CHIVUCU, COMISARÍA DE TESIA.	AD			270,000.15	189,000.11	40,500.02	40,500.02	1 Obra	470	50	74
*	CONSTRUCCIÓN DE BAÑO Y COCINA EN IGLESIA CATÓLICA SAN MIGUEL DE MASIACA, CALLES INDEPENDENCIA Y NAYARIT, LOCALIDAD MASIACA.	AD			187,814.32	131,470.02	28,172.15	28,172.15	1 Obra	2,002	60	53



INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2015
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
*	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO E IMPERMEABILIZACIÓN EN IGLESIA MARÍA DE GUADALUPE, CALLE PRINCIPAL, PRIMERA CUADRA A LA DERECHA, LOCALIDAD EJIDO FRANCISCO I. MADERO, COMISARÍA DE BACABACHI.	AD			242,000.00	169,400.00	36,300.00	36,300.00	1 Obra	120	25	54
*	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO E IMPERMEABILIZACIÓN EN IGLESIA CATÓLICA VIRGEN MARÍA DE GUADALUPE, CERRADA NO. 441, LOCALIDAD COMISARÍA DE FUNDICIÓN.	AD			324,437.12	227,105.98	48,665.57	48,665.57	1 Obra	1,320	50	54
*	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO E IMPERMEABILIZACIÓN EN COCINA COMUNITARIA EN TEMPLO NAZARETH, DOMICILIO CONOCIDO, EJIDO BENITO JUÁREZ.	AD			274,800.00	192,360.00	41,220.00	41,220.00	1 Obra	165	35	55
*	CONSTRUCCIÓN DE CASA PARROQUIAL EN TEMPLO LA LUZ DEL MUNDO, CALLE SEXTA (A.R. GÓMEZ), ENTRE AVENIDAS M. ABASOLO Y M. JIMENEZ, COLONIA TIERRA BLANCA, LOCALIDAD NAVOJOA.	AD			284,664.58	199,265.20	42,699.69	42,699.69	1 Obra	210	25	56
*	CONSTRUCCIÓN DE CASA PARROQUIAL EN IGLESIA APOSTÓLICA DE LA FÉ DE CRISTO JESÚS, CALLE CONTRERAS NO. 49, ENTRE AVENIDAS I. ALDAMA Y XOCHILOA, COLONIA ROSALES, LOCALIDAD NAVOJOA.	AD			291,581.67	204,107.17	43,737.25	43,737.25	1 Obra	300	25	556
*	CONSTRUCCIÓN DE SALONES PARA PLÁSTICAS EN IGLESIA EVANGÉLICA GENTIL DE CRISTO, POSTE NO. 9, FRENTE A CASA DE DOS PISOS CON CÚPULA, EN LA CUCHILLA DE BAHUISES, LOCALIDAD COMISARÍA DE ROSALES.	AD			285,189.76	199,632.84	42,778.46	42,778.46	1 Obra	205	60	55
*	CONSTRUCCIÓN DE TEMPLO MONTE HOREB DE LA IGLESIA DE DIOS EN MÉXICO EVANGÉLICO COMPLETO, AVENIDA DE LA LUNA, ENTRE CALLES JOSÉ ISIDRO MÁRQUEZ Y CALLE RAFAEL LÓPEZ, COLONIA GUADALUPANA, LOCALIDAD NAVOJOA.	AD			357,705.10	250,393.58	53,655.76	53,655.76	1 Obra	270	25	58
*	CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN METÁLICO CON CUBIERTA DE LÁMINA EN IGLESIA DE DIOS DE LA PROFECÍA, CALLEJÓN IV NO. 315, ENTRE AGUA PRIETA Y NOGALES, COLONIA TEPEYAC, LOCALIDAD NAVOJOA.	AD			176,255.31	123,378.71	26,438.30	26,438.30	1 Obra	330	30	76
*	CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN METÁLICO CON CUBIERTA DE LÁMINA Y CONSTRUCCIÓN DE PISO PULIDO EN CAPILLA SAN ISIDRO LABRADOR, CALLE CAJEME, ESQUINA EUSEBIO KINO, LOCALIDAD PUEBLO MAYO.	AD			295,588.74	206,912.12	44,338.31	44,338.31	1 Obra	858	30	68
*	CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN METÁLICO CON CUBIERTA DE LÁMINA EN CENTRO DE USOS MÚLTIPLES, DOMICILIO CONOCIDO, FRENTE A ESCUELA PRIMARIA AGUILAS SERDÁN, A UN COSTADO DE IGLESIA CATÓLICA, LOCALIDAD TESIA.	AD			255,562.50	178,893.76	38,334.37	38,334.37	1 Obra	1,000	40	71



INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2015
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
*	CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN METÁLICO CON CUBIERTA DE LÁMINA, INSTALACIÓN DE ALUMBRADO Y PINTURA EN MUROS DEL CENTRO DE USOS MÚLTIPLES, DOMICILIO CONOCIDO, FRENTE A CAMPOS DE FUTBOL, LOCALIDAD COMISARIA DE PUEBLO MAYO.	AD			301,042.95	210,730.07	45,156.44	45,156.44	1 Obra	1,287	30	68
*	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO EN IGLESIA CATÓLICA SANTA MARÍA DE GUADALUPE, UBICADA EN CALLE ALFREDO V. BONFIL Y AUGUSTO GÓMEZ VILLA NUEVA, LOCALIDAD EJIDO LUIS ECHEVERRÍA, COMISARIA DE BACABACHI.	AD			354,856.66	248,399.66	53,228.50	53,228.50	1 Obra	120	25	53
NOGALES			<u>0</u>	<u>5,840,022.10</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>				
ÓNAVAS			<u>3</u>	<u>710,877.34</u>	<u>836,326.28</u>	<u>710,877.33</u>	<u>62,724.48</u>	<u>62,724.47</u>				
SE22.-	MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		1		385,956.60	328,063.10	28,946.75	28,946.75				
*	CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMEDOR Y PINTURA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ, BOULEVARD MATAMOROS JUNTO AL H. AYUNTAMIENTO, LOCALIDAD ÓNAVAS.	C			385,956.60	328,063.10	28,946.75	28,946.75	1 Obra	100		
SE32.-	MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		2		450,369.68	382,814.23	33,777.73	33,777.72				
*	CONSTRUCCIÓN DE JARDINERAS EN BOULEVARD MATAMOROS EN ACCESO PRINCIPAL, UBICADAS AL PRINCIPIO DE LA LOCALIDAD ÓNAVAS.	C			77,593.22	65,954.24	5,819.49	5,819.49	1 Obra	400		
*	CONSTRUCCIÓN DE FACHADA EN ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ÓNAVAS.	C			372,776.46	316,859.99	27,958.24	27,958.23	1 Obra	400		
OPODEPE			<u>4</u>	<u>757,955.31</u>	<u>891,711.76</u>	<u>757,955.00</u>	<u>89,171.17</u>	<u>44,585.59</u>				
SE32.-	MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		2		281,209.54	239,028.11	28,120.95	14,060.48				
	Rehabilitación de Iglesia Católica San Isidro Labrador, Domicilio Conocido, Localidad de Meresichic.	AD			238,708.00	202,901.80	23,870.80	11,935.40	1 Obra	400	60	60
	Instalación de Falso Plafón en Archivo Municipal, ubicada en Calle del Palacio Municipal, Localidad Opodepe.	AD			42,501.54	36,126.31	4,250.15	2,125.08	1 Obra	340	60	60
SE36.-	SEÑALAMIENTOS VIALES		2		610,502.22	518,926.89	61,050.22	30,525.11				
	Construcción de Acceso Principal a Lado Sur de la Localidad de Opodepe.	AD			369,663.86	314,214.28	36,966.39	18,483.19	1 Obra	1,000	60	60



INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2015
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJE.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Construcción de Letreros de Bienvenida en Localidades Santa Margarita, Meresichic, Tuape y Pueblo Viejo.	AD			240,838.36	204,712.61	24,083.83	12,041.92	1 Obra	690	60	60
OQUITOA			3	1,059,254.31	554,373.10	471,217.14	41,577.98	41,577.98				
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		1		56,010.80	47,609.18	4,200.81	4,200.81				
	* REHABILITACIÓN DE ENTRADA A JARDÍN DE NIÑOS LOS ANGELITOS, UBICADO EN AVENIDA REVOLUCIÓN Y CALLE DEL CANAL, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD OQUITOA	AD			56,010.80	47,609.18	4,200.81	4,200.81	1 Obra	15	100	100
	SE24.- AGUA POTABLE		1		75,695.20	64,340.92	5,677.14	5,677.14				
	* CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN PILA DE AGUA POTABLE, UBICADO EN CALLE DEL PANTEÓN, ENTRE AVENIDA ÁLAMOS Y CARRETERA ALTAR-SÁRIC, LOCALIDAD OQUITOA	AD			75,695.20	64,340.92	5,677.14	5,677.14	1 Obra	443	100	100
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		1		422,667.10	359,267.04	31,700.03	31,700.03				
	* REHABILITACIÓN EN CASINO DE EVENTOS CASINO MUNICIPAL, UBICADO EN CALLE BENITO JUÁREZ, ESQUINA CON EUSEBIO KINO, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD OQUITOA	AD			422,667.10	359,267.04	31,700.03	31,700.03	1 Obra	443		
PITIQUITO			4	1,608,889.60	1,017,038.21	762,778.67	152,555.73	101,703.81				
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		2		596,070.37	447,052.78	89,410.56	59,607.03				
	* AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA Y REHABILITACIÓN DE AULA DE CÓMPUTO EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 11, CALLE PRINCIPAL ENSEGUIDA DE ESTADIO DE BEISBOL, LOCALIDAD PITIQUITO.	C			475,360.84	356,520.63	71,304.13	47,536.08	1 Obra	500	70	60
	* INSTALACIÓN DE LOSETA DE CERÁMICA EN PASILLOS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ CARMELO, CALLE ZARAGOZA Y VENUSTIANO CARRANZA, LOCALIDAD PITIQUITO.	C			120,709.53	90,532.15	18,106.43	12,070.95	1 Obra	454	100	100
	SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS		1		71,301.22	53,475.92	10,695.18	7,130.12				
	* COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN CANCHA DE BASKETBOL, CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y MORELOS, LOCALIDAD PITIQUITO.	C			71,301.22	53,475.92	10,695.18	7,130.12	1 Obra	300	50	30
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		1		349,666.62	262,249.97	52,449.99	34,966.66				
	* REHABILITACIÓN DE CENTRO DE CATECISMO SAN PABLO, CALLE GARCÍA MORALES ENTRE VENUSTIANO CARRANZA E INTERNACIONAL, LOCALIDAD PITIQUITO.	AD			349,666.62	262,249.97	52,449.99	34,966.66	1 Obra	300	100	100
PLUTARCO ELÍAS CALLES			1	3,579,102.62	295,928.72	295,928.72	0.00	0.00				
	SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS		1		295,928.72	295,928.72	0.00	0.00				



INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2015
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
*	REMEDIACIÓN DE CANCHA DE BASKETBALL, ILUMINACIÓN Y PINTURA, CALLE AGUILAS SERDÁN, COLONIA LA BOTELLA, LOCALIDAD SONOYTA.	C			295,928.72	295,928.72	0.00	0.00	1 Obra	400	98	98
PUERTO PEÑASCO			14	4,134,622.66	2,621,478.04	1,835,034.61	393,221.74	393,221.69				
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		5		847,059.17	592,941.42	127,058.88	127,058.87				
*	REHABILITACIÓN DE MALLA SOMBRA Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ESTRUCTURA DEL JARDÍN DE NIÑOS BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, AVENIDA DURANGO SIN NÚMERO, ENTRE CALLES MANUEL ARISTA Y ANDRÉS QUINTANA ROO, COLONIA BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO.	C			92,094.51	64,466.16	13,814.18	13,814.17	1 Obra	400		
*	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN JARDÍN DE NIÑOS MANUEL AZUETA, AVENIDA FRANCISCO I. MADERO, ENTRE CALLES REFORMA E INDEPENDENCIA, LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO.	C			137,456.74	96,219.72	20,618.51	20,618.51	1 Obra	250		
*	REHABILITACIÓN DE MALLA SOMBRA Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ESTRUCTURA EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN, AVENIDA 57, ENTRE RÍO MAYO Y RÍO FUERTE, COLONIA SAN RAFAEL, LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO.	C			103,007.25	72,105.07	15,451.09	15,451.09	1 Obra	300		
*	AMPLIACIÓN DE TEJABÁN METÁLICO EN JARDÍN DE NIÑOS MARINA NACIONAL, AVENIDA FRANCISCO VILLA, ENTRE CALLES 18 Y 19, COLONIA FERROCARRIL PLAYAS, LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO.	C			90,289.92	63,202.94	13,543.49	13,543.49	1 Obra	200		
*	CONSTRUCCIÓN DE BARDA CON MÓDULOS DE HERRERÍA EN ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE JUNIO, CALLE SIMÓN MORÚA, ENTRE AVENIDAS JUVENTINO ROSAS Y GALEANA, COLONIA ORIENTE, LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO.	C			424,210.75	296,947.53	63,631.61	63,631.61	1 Obra	760		
	SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS		2		734,062.83	513,843.98	110,109.43	110,109.42				
*	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS EN CANCHA LA CURVA, CALLE IGNACIO RAMÍREZ Y AVENIDA COAHUILA, COLONIA BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO.	C			264,119.27	184,883.49	39,617.89	39,617.89	1 Obra	2,500		
*	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN CLUB DEPORTIVO BARRIAL LA ESPERANZA, AVENIDA LUIS ENCINAS ENTRE CALLES 24 Y 25, LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO.	C			469,943.56	328,960.49	70,491.54	70,491.53	1 Obra	8,000		
	SE26.- ELECTRIFICACIÓN		1		242,570.85	169,799.60	36,385.63	36,385.62				
*	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CERRADA SINALOA, ENTRE CALLES NACAZARI Y POLIDEPORTIVO, COLONIA NUEVA ESPERANZA, LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO.	C			242,570.85	169,799.60	36,385.63	36,385.62	1 Obra	7,500		
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		6		797,785.19	558,449.61	119,667.80	119,667.78				



INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2015
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
*	CONSTRUCCIÓN DE BARDA CON MÓDULOS DE HERRERÍA EN UNIDAD FAMILIAR AMOR A.R. AVENIDA 55, ENTRE CALLE SONORA Y CALLEJÓN MELCHOR OCAMPO SUR, COLONIA SAN RAFAEL, LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO.	C			206,109.45	144,276.61	30,916.42	30,916.42	1 Obra	800		
*	REHABILITACIÓN DE CASETA DE SEGURIDAD PÚBLICA, BOULEVARD JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ Y DERECHO DE VÍA, COLONIA TERMO ELÉCTRICA, LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO.	C			128,766.38	90,136.46	19,314.96	19,314.96	1 Obra	10,000		
*	REHABILITACIÓN DE MALLA SOMBRA Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ESTRUCTURA EN MANOS DE AYUDA A.C., AVENIDA VICENTE SUÁREZ, ENTRE CALLES AGUA PRIETA Y CANANEA, COLONIA NUEVA ESPERANZA, LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO.	C			75,733.62	53,013.53	11,360.05	11,360.04	1 Obra	200		
*	REMODELACIÓN DE IGLESIA DE CRISTO LIBRE UNCIÓN A.C., AVENIDA GUILLERMO PRIETO, ENTRE CALLES GUAYMAS Y SONOYTA, COLONIA NUEVA ESPERANZA, LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO.	C			131,083.49	91,758.44	19,662.53	19,662.52	1 Obra	1,500		
*	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CENTRO EVANGELÍSTICO EMAÚS A.R. AVENIDA FERROCARRIL Y 34 EMANCIPACIÓN, COLONIA LÓPEZ PORTILLO, LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO.	C			100,781.61	70,547.13	15,117.24	15,117.24	1 Obra	500		
*	REMODELACIÓN EN CENTRAL DE BOMBEROS, BOULEVARD FREMONT, ENTRE AVENIDAS COAHUILA Y COLIMA, COLONIA BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD PUERTO PEÑASCO.	C			155,310.64	108,717.44	23,296.60	23,296.60	1 Obra	30,000		
QUIRIEGO			<u>0</u>	<u>1,265,220.43</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>				
RAYÓN			<u>0</u>	<u>1,089,854.99</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>				
ROSARIO			<u>4</u>	<u>1,594,766.21</u>	<u>1,083,758.85</u>	<u>921,195.02</u>	<u>108,375.89</u>	<u>54,187.94</u>				
SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS			2		228,489.40	194,215.99	22,848.94	11,424.47				
	Rehabilitación de Cancha Cívico Deportiva, ubicado en la Localidad La Dura.	AD			121,891.30	103,607.61	12,189.13	6,094.56	1 Obra	43	100	100
	Rehabilitación de Cancha Cívico Deportiva de la Localidad El Palmarito.	AD			106,598.10	90,608.38	10,659.81	5,329.91	1 Obra	69	100	100
SE25.- ALUMBRADO PÚBLICO			1		496,828.79	422,304.47	49,682.88	24,841.44				



INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2015
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJE.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Alumbrado Público del Boulevard Colosio 2ª Etapa, Calle Principal Boulevard Colosio, Localidad Tesopaco.	AD			496,828.79	422,304.47	49,682.88	24,841.44	24 Lámparas	300	100	100
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		1		358,440.66	304,674.56	35,844.07	17,922.03				
	* REHABILITACIÓN DE PALACIO MUNICIPAL, CALLE NO REELECCIÓN NO. 85, LOCALIDAD TESOPACO.	AD			358,440.66	304,674.56	35,844.07	17,922.03	1 Obra	210		
SAHUARIPA			5	1,429,993.32	1,682,343.11	1,429,991.62	126,176.26	126,175.23				
	SE21.- PAVIMENTACIÓN		4		1,320,203.10	1,122,172.62	99,015.25	99,015.23				
	Pavimentación en Avenida Fernando A. Paredes, entre Morelos y Obregón, en la Localidad de Sahuaripa.	AD			89,216.72	75,834.21	6,691.26	6,691.25	134 M2	120		
	Pavimentación en Avenida Hidalgo, ubicado en domicilio conocido de la Localidad Valle Tacupeto.	AD			619,038.18	526,182.45	46,427.87	46,427.86	1,025.30 M2	120		
	Pavimentación en Avenida Mariano Hurtado, entre Calles Juárez y Colosio, Colonia Centro, Localidad Sahuaripa.	AD			438,558.13	372,774.41	32,891.86	32,891.86	1 Obra	120		
	Pavimentación en Avenida Fernando A. Paredes, entre Hidalgo y Morelos, en la Localidad de Sahuaripa.	AD			173,390.07	147,381.55	13,004.26	13,004.26	298 M2	120		
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		1		362,140.01	307,819.00	27,161.01	27,160.00				
	Construcción de Dispensario en Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo, ubicado en Calles Emiliano Zapata y Esteban Coronado, Colonia Nuevo Sahuaripa, Localidad Sahuaripa.	AD			362,140.01	307,819.00	27,161.01	27,160.00	1 Obra	400		
SAN FELIPE DE JESÚS			5	1,061,608.21	1,258,764.43	1,061,608.01	102,749.11	94,407.31				
	SE21.- PAVIMENTACIÓN		4		1,030,359.35	867,463.69	85,618.73	77,276.93				
	Ampliación de Pavimento de Concreto Hidráulico en Calle Francisco Luis López, Localidad San Felipe de Jesús.	AD			100,391.43	85,332.72	7,529.36	7,529.35	180.77 M2	300	100	100
	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico en Calle Constitución, entre Avenidas Emiliano Corella y Emiliano Ballesteros, Localidad San Felipe de Jesús.	AD			404,578.74	343,891.93	30,343.41	30,343.40	742 M2	500	60	60



INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2015
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJE.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Pavimentación a base de Concreto Hidráulico en Boulevard Benito Juárez, entre Avenidas Carlos Parlán y Francisco Luis López, ubicado en Boulevard Benito Juárez y Calle Francisco Luis López, Localidad San Felipe de Jesús.	AD			293,357.02	249,353.47	22,001.78	22,001.77	543 M2	200	100	100
	Pavimentación a base de Concreto Hidráulico en Estacionamiento de Estadio de Beisbol, ubicado en Boulevard Benito Juárez y Calle Francisco Luis López, Localidad San Felipe de Jesús.	AD			232,032.16	188,885.57	25,744.18	17,402.41	1 Obra	200	100	100
	SE33.- GUARNICIONES Y BANQUETAS		1		228,405.08	194,144.32	17,130.38	17,130.38				
	Construcción de Guarnición, Banqueta Lisa y Banqueta Estampada en Boulevard Benito Juárez, Localidad San Felipe de Jesús.	AD			228,405.08	194,144.32	17,130.38	17,130.38	100.70 ML	350	0	0
SAN IGNACIO RÍO MUERTO			10	2,306,820.50	2,709,644.00	2,302,820.00	275,758.00	131,066.00				
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		3		912,119.00	775,162.00	91,357.00	45,600.00				
	Construcción de Tejabán en Escuela de Educación Especial CAM 56, Calles General Amarillas y Esteban Baca Calderón, Localidad San Ignacio Río Muerto.	AD			240,199.00	204,112.00	24,087.00	12,000.00	1 Obra	50	100	100
	Construcción de Tejabán en Escuela Primaria 12 de Octubre, Calles 300 y 1/2 Calle 15, Localidad Pueblo Nuevo La Cuchilla.	AD			212,090.00	180,224.00	21,266.00	10,600.00	1 Obra	250	100	100
	Construcción de Tejabán en Escuela Preparatoria CECYTES, Calles Oro Blanco y Luis Donaldo Colosio, Localidad Bahía de Lobos Yoris.	AD			459,830.00	390,826.00	46,004.00	23,000.00	1 Obra	144	100	100
	SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS		1		182,800.00	155,350.00	18,250.00	9,200.00				
	Rehabilitación de Cancha de Basquetbol en Zona Escolar, Calles José Martínez y Lorenzo Zaragoza, Localidad Singapur.	AD			182,800.00	155,350.00	18,250.00	9,200.00	1 Obra	571	100	100
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		6		1,614,725.00	1,372,308.00	166,151.00	76,266.00				
	Construcción de Iglesia Católica Nuestra Señora de Guadalupe, Domicilio Conocido, en Localidad Bachonobampo.	AD			405,000.00	344,250.00	40,500.00	20,250.00	1 Obra	560	100	100
	Construcción de Iglesia Católica Nuestra Señora de La Medalla Milagrosa, Calle 500, entre Calles 17 y 19, Colonia Llano Zaragoza, Localidad San Ignacio Río Muerto.	AD			405,000.00	344,250.00	40,500.00	20,250.00	1 Obra	450	100	100
	Remodelación de Iglesia Católica Nuestra Señora de Guadalupe, Calles Benito Juárez e Ignacio Nieves, Colonia Militar, Localidad San Ignacio Río Muerto.	AD			438,399.00	372,520.00	43,879.00	22,000.00	1 Obra	1,113	100	100



INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2015
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Ampliación de Sala de Capacitación del Ayuntamiento de San Ignacio Río Muerto, Calle Mártires de Cananea y Gladiola, Zona Urbana, Localidad San Ignacio Río Muerto.	AD			211,974.00	180,156.00	25,772.00	6,046.00	1 Obra	10,972	100	100
	Rehabilitación de Rastro Municipal, Calle 600, entre Calles 19 y 21, Colonia Arboleda, Localidad San Ignacio Río Muerto.	AD			101,000.00	85,850.00	10,100.00	5,050.00	1 Obra	10,972	100	100
	Remodelación de UBR (Unidad Básica de Rehabilitación), Calle Belem, entre 600 y Reforma, Colonia Arboleda, Localidad San Ignacio Río Muerto.	AD			53,352.00	45,282.00	5,400.00	2,670.00	1 Obra	10,972	100	100
SAN JAVIER			2	710,877.34	753,276.58	710,876.58	27,550.00	14,850.00				
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		1		156,771.00	139,771.00	12,000.00	5,000.00				
	* CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO Y REHABILITACIÓN DE CASA DEL MAESTRO, DOMICILIO CONOCIDO, LOCALIDAD SAN JAVIER. (CONTRATO 217 EJECUTADO POR CECOP)	C			156,771.00	139,771.00	12,000.00	5,000.00	1 Obra	800	5	30
	SE34.- ALCANTARILLADO		1		596,505.58	571,105.58	15,550.00	9,850.00				
	* REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER. (CONTRATO 216 EJECUTADO POR CECOP).	C			596,505.58	571,105.58	15,550.00	9,850.00	222 ML	650	5	30
SAN LUIS RÍO COLORADO			0	5,934,178.04	0.00	0.00	0.00	0.00				
SAN MIGUEL DE HORCASITAS			6	1,155,764.15	751,908.07	638,918.07	56,890.00	56,100.00				
	SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS		1		118,700.00	100,850.00	9,000.00	8,850.00				
	* CONSTRUCCIÓN DE CERCO EN ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO, CALLE FERROCARRIL, ENTRE AVENIDAS NÚÑEZ Y ARROYO, LOCALIDAD PESQUEIRA.	AD			118,700.00	100,850.00	9,000.00	8,850.00	1 Obra	5,000		
	SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS		2		114,050.00	96,860.00	8,730.00	8,460.00				
	* CONSTRUCCIÓN DE BACK-STOP PARA CANCHA NEGRA DE BÁSQUETBOL, CALLE FRANCISCO SERGIO ORTIZ RAMÍREZ, ENTRE CALLEJÓN PUEBLO NUEVO Y CALLE PROFESOR ABRAHAM MORALES, LOCALIDAD PESQUEIRA.	AD			38,020.00	32,290.00	2,910.00	2,820.00	1 Obra	6,000		
	* CONSTRUCCIÓN DE BACK-STOP PARA CANCHAS DE BÁSQUETBOL EN UNIDAD DEPORTIVA, CALLE ANTONIO AMARILLAS VILLA, ENTRE CALLES MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, LOCALIDAD PESQUEIRA.	AD			76,030.00	64,570.00	5,820.00	5,640.00	1 Obra	6,000		
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		3		519,158.07	441,208.07	39,160.00	38,790.00				



INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2015
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
*	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA EN IGLESIA LUZ DEL MUNDO, CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, ENTRE CALLES ANTONIO AMARILLAS VILLA Y CERRO PELÓN, LOCALIDAD PESQUEIRA.	AD			43,950.00	37,320.00	3,390.00	3,240.00	1 Obra	1,000		
*	CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN CENTRO DE FE, ESPERANZA Y AMOR A.R., CALLE CERRO PELÓN, ENTRE CALLES ENRIQUE AMARILLAS OCHOA Y JOSÉ M. MORALES YÁÑEZ, LOCALIDAD PESQUEIRA.	AD			67,180.00	57,060.00	5,140.00	4,980.00	1 Obra	1,000		
*	CONSTRUCCIÓN DE CERCO EN IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, CALLES ISMAEL AMARILLAS ZAYAS Y HUMBERTO TAPIA LIMÓN, LOCALIDAD PESQUEIRA.	AD			408,028.07	346,828.07	30,630.00	30,570.00	1 Obra	5,000		
SAN PEDRO DE LA CUEVA			4	1,051,015.67	1,236,250.00	1,050,811.30	92,721.49	92,717.21				
	SE21.- PAVIMENTACIÓN		1		495,965.16	421,570.00	37,197.77	37,197.39				
	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle José María Morelos, entre Vicente Guerrero y Venustiano Carranza, Localidad San Pedro de la Cueva.	AD			495,965.16	421,570.00	37,197.77	37,197.39	880 m2	350	70	70
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		1		39,464.18	33,544.00	2,961.18	2,959.00				
	Construcción de Techumbre en Dirección del Jardín de Niños Tohui, ubicado en Calle Luis Donald Colosio, Localidad San Pedro de la Cueva.	AD			39,464.18	33,544.00	2,961.18	2,959.00	1 Obra	150	10	30
	SE24.- AGUA POTABLE		1		436,770.94	371,255.30	32,757.82	32,757.82				
	Equipamiento e Instalación de Filtros en Pozo, ubicado en Salida Sur de Nuevo Tepupa, Localidad Nuevo Tepupa.	AD			436,770.94	371,255.30	32,757.82	32,757.82	1 Obra	200	100	100
	SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES		1		264,049.72	224,442.00	19,804.72	19,803.00				
	Construcción de Palapas y Sanitario en Área Recreativa de la Localidad de Huépari.	AD			264,049.72	224,442.00	19,804.72	19,803.00	1 Obra	350	40	40
SANTA ANA			3	1,804,263.18	1,695,372.01	1,271,529.01	211,921.50	211,921.50				
	SE21.- PAVIMENTACIÓN		1		638,377.00	478,782.74	79,797.13	79,797.13				
	* PAVIMENTACIÓN EN AVENIDA PESQUEIRA ENTRE CALLES MORELOS Y CALLE ZARAGOZA, LOCALIDAD SANTA ANA.	C			638,377.00	478,782.74	79,797.13	79,797.13	1,510 M2	20,000		
	SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES		1		426,913.06	320,184.80	53,364.13	53,364.13				



INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2015
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
*	REHABILITACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN PLAZA ZARAGOZA, UBICADA EN AVENIDA OBREGÓN ENTRE CALLES ZARAGOZA Y SERNA, LOCALIDAD SANTA ANA.	C			426,913.06	320,184.80	53,364.13	53,364.13	1 Obra	20,000		
	SE34.- ALCANTARILLADO		1		630,081.95	472,561.47	78,760.24	78,760.24				
*	REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN AVENIDA FERROCARRIL ENTRE CALLES GUERRERO Y ZARAGOZA, LOCALIDAD SANTA ANA.	C			630,081.95	472,561.47	78,760.24	78,760.24	1 Obra	2,000	100	100
SANTA CRUZ			4	721,469.88	849,023.91	721,469.00	64,556.71	62,998.20				
	SE21.- PAVIMENTACIÓN		1		651,600.00	553,658.68	48,970.66	48,970.66				
*	PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN BOULEVARD MIGUEL HIDALGO EN EL EJIDO MIGUEL HIDALGO.	AD			651,600.00	553,658.68	48,970.66	48,970.66	1,230 m2	1,100	40	60
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		1		22,914.38	19,477.22	1,718.58	1,718.58				
*	REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCA RUÍZ CÓRDOVA, CALLES 5 DE FEBRERO Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS, LOCALIDAD SANTA CRUZ.	AD			22,914.38	19,477.22	1,718.58	1,718.58	1 Obra	50	100	100
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		2		174,509.53	148,333.10	13,867.47	12,308.96				
*	AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DEL DIF, AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE 5 DE FEBRERO, LOCALIDAD SANTA CRUZ.	AD			113,976.73	96,880.22	8,548.26	8,548.25	1 Obra	600	85	80
*	REHABILITACIÓN DE CASA CURAL, AVENIDA LÁZARO CÁRDENAS Y CALLE 5 DE FEBRERO, LOCALIDAD SANTA CRUZ.	AD			60,532.80	51,452.88	5,319.21	3,760.71	1 Obra	1,200	25	50
SÁRIC			4	1,089,854.99	1,282,180.12	1,089,853.10	98,050.96	94,276.06				
	SE21.- PAVIMENTACIÓN		1		374,866.00	318,636.10	30,002.40	26,227.50				
	Construcción de Pavimento Hidráulico en Varias Calles de la Localidad de Sáric.	AD			374,866.00	318,636.10	30,002.40	26,227.50	580 M2	1,200	100	100
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		1		600,000.00	510,000.00	45,000.00	45,000.00				
	Construcción de Tejabán en Escuela Primaria Juan Escutia, ubicada en Domicilio Conocido de la Localidad El Sásabe.	AD			600,000.00	510,000.00	45,000.00	45,000.00	1 Obra	120	100	100
	SE33.- GUARNICIONES Y BANQUETAS		2		307,314.12	261,217.00	23,048.56	23,048.56				



INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2015
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJE.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Construcción de Guarnición en Avenida Principal Sur de la Localidad de Cerro Prieto.	AD			186,000.00	158,100.00	13,950.00	13,950.00	500 ML	800	100	100
	Construcción de Guarnición en Calle de Los Pájaros, Localidad El Sásabe.	AD			121,314.12	103,117.00	9,098.56	9,098.56	326 ML	1,500	100	100
SOYOPA			5	1,246,389.24	1,466,323.03	1,246,365.12	146,642.61	73,315.30				
	SE21.- PAVIMENTACIÓN		1		420,117.00	357,090.00	42,022.00	21,005.00				
	Construcción de Empedrado en Calle de Panteón Municipal, ubicado en Domicilio Conocido de la Localidad de El Novillo.	AD			420,117.00	357,090.00	42,022.00	21,005.00	770 M2	450		
	SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS		1		250,906.42	213,270.46	25,090.64	12,545.32				
	Rehabilitación de Estadio de Beisbol de San Antonio, ubicado en Domicilio Conocido de la Localidad San Antonio de la Huerta.	AD			250,906.42	213,270.46	25,090.64	12,545.32	1 Obra	350		
	SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES		3		795,299.61	676,004.66	79,529.97	39,764.98				
	Rehabilitación de Plaza Pública, ubicado en Domicilio Conocido de la Localidad Tónichi.	AD			158,660.85	134,861.72	15,866.09	7,933.04	1 Obra	450		
	Rehabilitación de Plaza Pública, ubicado en Domicilio Conocido de la Localidad El Novillo.	AD			467,756.84	397,593.31	46,775.69	23,387.84	1 Obra	450		
	Construcción de Fachada y Cerco Perimetral en Panteón Municipal, Domicilio Conocido de la Localidad El Novillo.	AD			168,881.92	143,549.63	16,888.19	8,444.10	1 Obra	450		
SUAQUI GRANDE			3	794,440.73	934,632.45	794,437.93	70,097.26	70,097.26				
	SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS		1		289,438.69	246,022.89	21,707.90	21,707.90				
	Construcción de Baños, Rehabilitación de Juegos y Pintura en Gradas en Unidad Deportiva Tebechi Robles, Calles Guerrero y Abelardo L. Rodríguez, Localidad Suaqui Grande.	AD			289,438.69	246,022.89	21,707.90	21,707.90	1 Obra	700	100	100
	SE24.- AGUA POTABLE		1		221,324.76	188,126.04	16,599.36	16,599.36				
	Ampliación del Sistema de Agua Potable en Varias Calles de la Localidad de Suaqui Grande.	AD			221,324.76	188,126.04	16,599.36	16,599.36	1 Obra	1,500	100	100
	SE26.- ELECTRIFICACIÓN		1		423,869.00	360,289.00	31,790.00	31,790.00				



INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2015
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Ampliación de la Red de Energía Eléctrica en Zona Agrícola Sur, Localidad Suaqui Grande.	AD			423,869.00	360,289.00	31,790.00	31,790.00	14 Postes	500	100	100
TEPACHE			3	850,934.30	1,001,100.00	850,934.00	100,111.00	50,055.00				
	SE21.- PAVIMENTACIÓN		2		961,600.00	817,360.00	96,160.00	48,080.00				
	Pavimentación Hidráulica en Avenida Ocampo, entre Calles Guadalupe Blanco y Dr. Humberto Quintana, Localidad Tepache.	AD			535,800.00	455,430.00	53,580.00	26,790.00	1,023 m2	150	100	100
	Pavimentación Hidráulica en Calle Sonora, entre Avenida América y Boulevard Lampazos, Localidad Tepache	AD			425,800.00	361,930.00	42,580.00	21,290.00	840 m2	150	100	100
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		1		39,500.00	33,574.00	3,951.00	1,975.00				
	Rehabilitación de Pintura en Muros de Palacio Municipal, ubicado en Calle Hidalgo No. 102 entre Miguel Alemán y Álvaro Obregón, Localidad Tepache.	AD			39,500.00	33,574.00	3,951.00	1,975.00	1 Obra	450	100	100
TRINCHERAS			3	855,642.09	508,077.64	431,865.99	38,105.83	38,105.82				
	SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS		1		317,038.82	269,483.00	23,777.91	23,777.91				
	* CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS, BEBEDEROS Y MÓDULO DE GRADAS EN UNIDAD DEPORTIVA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE ESQUINA CON 5 DE MAYO, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD DE TRINCHERAS.	C			317,038.82	269,483.00	23,777.91	23,777.91	1 Obra	200	100	100
	SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES		1		96,179.58	81,752.64	7,213.47	7,213.47				
	* CONSTRUCCIÓN DE ÁREA RECREATIVA EN CALLE VICENTE GUERRERO FINAL, DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD DE TRINCHERAS.	C			96,179.58	81,752.64	7,213.47	7,213.47	1 Obra	250	100	100
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		1		94,859.24	80,630.35	7,114.45	7,114.44				
	* REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL, DOMICILIO CONOCIDO, COLONIA CENTRO, LOCALIDAD TRINCHERAS.	C			94,859.24	80,630.35	7,114.45	7,114.44	1 Obra	800	100	100
TUBUTAMA			4	1,058,077.36	1,241,077.00	1,054,915.44	93,080.78	93,080.78				
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		2		770,997.55	655,347.91	57,824.82	57,824.82				
	Construcción de Tejabán en Escuela Telesecundaria No. 365, Domicilio Conocido, Ejido San Manuel.	AD			400,300.23	340,255.19	30,022.52	30,022.52	1 Obra	400	100	100



INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2015
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJE.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Construcción de Cerco Perimetral y Pintura General en Escuela Primaria Justo Sierra, Boulevard Principal en el Ejido La Sangre.	AD			370,697.32	315,092.72	27,802.30	27,802.30	1 Obra	400	100	100
	SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS		1		358,897.31	305,062.71	26,917.30	26,917.30				
	Construcción de Gradadas en Taste de Carreras de Caballos, Carretera El Ocuca-San José Km. 7, Localidad Ejido La Sangre.	AD			358,897.31	305,062.71	26,917.30	26,917.30	1 Obra	500	100	100
	SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES		1		111,182.14	94,504.82	8,338.66	8,338.66				
	Construcción de Fachada de Acceso en Panteón Municipal, Carretera El Ocuca-San José Km. 5, Localidad Ejido San Manuel.	AD			111,182.14	94,504.82	8,338.66	8,338.66	1 Obra	450	100	100
URES			8	1,737,177.07	2,316,225.99	1,737,169.48	342,594.32	236,462.19				
	SE21.- PAVIMENTACIÓN		1		253,885.85	190,414.38	38,082.88	25,388.59				
	* PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SONORA ENTRE AVENIDAS ZARAGOZA Y LAFONTAINE, LOCALIDAD URES.	AD			253,885.85	190,414.38	38,082.88	25,388.59	252.38 m2	350	0	0
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		1		193,583.65	145,187.73	24,197.96	24,197.96				
	* REHABILITACIÓN DE AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MIGUEL PEÑA, DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD URES.	AD			193,583.65	145,187.73	24,197.96	24,197.96	1 Obra	350	85	80
	SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS		1		264,896.76	198,672.57	39,734.51	26,489.68				
	* CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN UNIDAD DEPORTIVA LA ALAMEDA, DOMICILIO CONOCIDO DE LA LOCALIDAD URES.	AD			264,896.76	198,672.57	39,734.51	26,489.68	1 Obra	350	45	40
	SE24.- AGUA POTABLE		1		161,830.34	121,372.75	24,274.56	16,183.03				
	* AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE EN CALLE DEL TINACO Y CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD SANTIAGO DE URES.	AD			161,830.34	121,372.75	24,274.56	16,183.03	1 Obra	275	0	10
	SE34.- ALCANTARILLADO		4		1,442,029.39	1,081,522.05	216,304.41	144,202.93				
	* AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLEJÓN 57, DE LA LOCALIDAD SAN PEDRO DE URES.	AD			383,849.62	287,887.22	57,577.44	38,384.96	1 Obra	300	75	60
	* REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CARRETERA VIEJA, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y AVENIDA ZARAGOZA, DE LA LOCALIDAD SAN PEDRO DE URES.	AD			316,344.73	237,258.55	47,451.71	31,634.47	1 Obra	300	0	15



INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2015
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
*	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA ZARAGOZA, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y AVENIDA RÍO SONORA, DE LA LOCALIDAD SAN PEDRO DE URES.	AD			397,389.00	298,041.75	59,608.35	39,738.90	1 Obra	275	0	15
*	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN BOULEVARD COLOSIO, ENTRE CARRETERA FEDERAL Y BOULEVARD EMILIANO ZAPATA, DE LA LOCALIDAD GUADALUPE DE URES.	AD			344,446.04	258,334.53	51,666.91	34,444.60	1 Obra	300	0	15
VILLA HIDALGO			5	895,658.37	1,053,729.58	895,658.00	79,045.38	79,026.20				
	SE21.- PAVIMENTACIÓN		3		929,901.75	790,404.36	69,757.39	69,740.00				
	Rehabilitación de Calle Jesús García, ubicada entre Avenidas del Estadio y Mendoza, Calle Urrea entre Avenidas Lerdo de Tejada y Guadalupe Victoria, Varios tramos de Calle Jesús García y Avenida Urrea, Localidad Villa Hidalgo.	AD			439,750.00	373,787.00	32,982.00	32,981.00	700 M2	350	100	100
	Pavimentación en Calle Principal sin nombre en Barrio San Antonio, Localidad San Juan del Río.	AD			266,247.08	226,310.00	19,969.08	19,968.00	420 M2	350	100	100
	Pavimentación en Acceso a San Juan del Río, Localidad San Juan del Río.	AD			223,904.67	190,307.36	16,806.31	16,791.00	370 M2	350	100	100
	SE26.- ELECTRIFICACIÓN		1		57,970.75	49,275.14	4,348.61	4,347.00				
	Electrificación en Calle sin nombre, ubicado en Barrio Sur Sección Oeste, en la Localidad Villa Hidalgo.	AD			57,970.75	49,275.14	4,348.61	4,347.00	1 Obra	15	100	100
	SE36.- SEÑALAMIENTOS VIALES		1		65,857.08	55,978.50	4,939.38	4,939.20				
	Colocación de Nomenclaturas en Varias Calles de la Localidad San Juan del Río.	AD			65,857.08	55,978.50	4,939.38	4,939.20	1 Obra	650	100	100
VILLA PESQUEIRA			4	994,522.10	1,170,066.96	994,521.91	118,190.05	57,355.00				
	SE21.- PAVIMENTACIÓN		3		1,078,866.96	917,036.91	109,035.05	52,795.00				
	Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle La Torre, ubicado a un costado de la Carretera Mazatán-San Pedro de la Cueva, Localidad Nácori Grande.	AD			383,921.12	326,332.95	39,328.17	18,260.00	720m2	150	100	100
	Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle Jesús L. Ojeda Final Norte, ubicado en Localidad Mátape.	AD			215,152.04	182,879.23	22,022.81	10,250.00	400 m2	80	100	100
	Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle Sin Nombre, ubicado entre Calles Jesús L. Ojeda y Zaragoza, Localidad Mátape.	AD			479,793.80	407,824.73	47,684.07	24,285.00	900 m2	150	100	100
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		1		91,200.00	77,485.00	9,155.00	4,560.00				



INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
PROGRAMA NORMAL (PISO) 2015
OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Suministro e Instalación de Vitropiso en Salón de Eventos Culturales y Sociales "Adivino", ubicada frente a Estadio de Beisbol, Localidad Adivino.	AD			91,200.00	77,485.00	9,155.00	4,560.00	1 Obra	150	100	100
YÉCORA			6	1,530,033.96	1,800,034.89	1,530,029.66	135,002.63	135,002.60				
	SE21.- PAVIMENTACIÓN		4		1,296,543.41	1,102,061.90	97,240.77	97,240.74				
	Pavimentación en Calle Benito Juárez, entre Calles Cananea y Nacozari, Localidad Yécora.	AD			106,781.28	90,764.09	8,008.60	8,008.59	165.60 M2	200	100	100
	Pavimentación en Calle Cananea, entre calles Álvaro Obregón y Adolfo de la Huerta, Localidad Yécora.	AD			486,471.54	413,500.81	36,485.37	36,485.36	832.10 M2	1,000	100	100
	Pavimentación en Calle Lázaro Cárdenas, entre calles Cananea y Nacozari, Localidad Yécora.	AD			110,575.19	93,988.91	8,293.14	8,293.14	172.26 M2	250	100	100
	Pavimentación en Calle Agua Prieta, entre Calles Álvaro Obregón y Adolfo de la Huerta, Localidad Yécora.	AD			592,715.40	503,808.09	44,453.66	44,453.65	1,018.60 M2	600	100	100
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		1		264,691.48	224,987.76	19,851.86	19,851.86				
	Construcción de Centro de Cómputo en CECYTES, ubicado en Calle Yécora sin nombre, Localidad Yécora.	AD			264,691.48	224,987.76	19,851.86	19,851.86	1 Obra	1,450	100	100
	SE34.- ALCANTARILLADO		1		238,800.00	202,980.00	17,910.00	17,910.00				
	Ampliación de la Red de Drenaje en Calle Plutarco Elías Calles, entre Álamos y Nogales, Localidad Yécora.	AD			238,800.00	202,980.00	17,910.00	17,910.00	400 ML	85	100	100
TOTAL:			402	153,003,400.46	112,797,365.48	89,742,064.14	13,068,357.41	9,986,943.93				

* OBRAS LIBERADAS POR LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN.

CMMC/rdf**