



Gobierno del
Estado de Sonora

Consejo Estatal de Concertación Para la Obra Pública

cecop
consejo estatal de concertación
para la obra pública

OBRAS RAMO 23 EJERCICIO 2015



Gobierno del
Estado de Sonora

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO

RAMO 23 - 2015

OBRAS EJECUTADAS POR CECOP



30-dic-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
ALTAR											
	SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS		1	1,176,951.72	1,176,951.72	0.00	0.00				
	Rehabilitación de Unidad Deportiva Maquío Clouthier, Calle Francisco I. Madero esquina con Corregidora, Colonia Buenos Aires, Localidad Altar.	C		1,176,951.72	1,176,951.72	0.00	0.00	1 Obra	600	100	100
ARIZPE											
	SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES		1	1,178,131.03	1,178,131.03	0.00	0.00				
	Suministro e Instalación de Albercas y Juegos Infantiles en Parque Recreativo Vado de Tahuichopa, Carretera Estatal Mazocahui-Cananea, a la Altura de Vado de Tahuichopa, Localidad Tahuichopa.	C		1,178,131.03	1,178,131.03	0.00	0.00	1 Obra	850	100	100
BACADÉHUACHI											
	SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS		1	1,227,219.83	1,227,219.83	0.00	0.00				
	Rehabilitación de Espacio Deportivo Público de Calle Amado Nervo entre Calles Pbro. Luis María Valencia y Juan Navarrete, Localidad Bacadéhuachi.	C		1,227,219.83	1,227,219.83	0.00	0.00	1 Obra	2,500	100	100
BACANORA											
	SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS		1	1,227,219.83	1,227,219.83	0.00	0.00				
	Rehabilitación de Unidad Deportiva en Calle Naciones Unidas y Luis Donald Colosio, Localidad Bacanora.	C		1,227,219.83	1,227,219.83	0.00	0.00	1 Obra	1,050	100	100
BACERAC											
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		1	1,227,219.82	1,227,219.82	0.00	0.00				
	Construcción de dos Tejabanes en: Escuela Primaria Benito Juárez, Avenida Centenario y Calle Sonora y en Escuela Secundaria Técnica No. 21, Calle México, en la Localidad de Bacerac.	C		1,227,219.82	1,227,219.82	0.00	0.00	1 Obra	1,500	100	100
BANÁMICHI											
	SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES		1	1,227,219.83	1,227,219.83	0.00	0.00				
	Remodelación de Plaza Pública ubicada en Entrada Sur y Carretera Estatal 089, Localidad Banámichi.	C		1,227,219.83	1,227,219.83	0.00	0.00	1 Obra	500	100	100
BENJAMÍN HILL											
			1	1,227,219.83	1,227,219.83	0.00	0.00				



Gobierno del
Estado de Sonora

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO

RAMO 23 - 2015

OBRAS EJECUTADAS POR CECOP



30-dic-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS		1	1,227,219.83	1,227,219.83	0.00	0.00				
	Rehabilitación de Espacio Deportivo Público de Calles Guerrero y Cuauhtémoc, Colonia Centro, Localidad Benjamín Hill.	C		1,227,219.83	1,227,219.83	0.00	0.00	1 Obra	1,600	100	100
CANANEA			1	1,226,296.96	1,226,296.96	0.00	0.00				
	SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES		1	1,226,296.96	1,226,296.96	0.00	0.00				
	Rehabilitación de Sistema de Alumbrado Público en Centro Histórico, Calle Benito Juárez García entre Calles Primera Oeste y Cuarta Oeste, Localidad de Cananea.	C		1,226,296.96	1,226,296.96	0.00	0.00	1 Obra	15,000	100	100
CUCURPE			1	1,227,219.83	1,227,219.83	0.00	0.00				
	SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES		1	1,227,219.83	1,227,219.83	0.00	0.00				
	Construcción de Área Recreativa en Calle Jesús García Final Oriente, Colonia Los Presidentes, Localidad Cucurpe.	C		1,227,219.83	1,227,219.83	0.00	0.00	1 Obra	1,055	100	100
CUMPAS			1	1,227,219.83	1,227,219.83	0.00	0.00				
	SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES		1	1,227,219.83	1,227,219.83	0.00	0.00				
	Rehabilitación de Plaza Pública Benito Juárez, Avenida Obregón y Calle Luis Donald Colosio, Colonia Centro, Localidad Cumpas.	C		1,227,219.83	1,227,219.83	0.00	0.00	1 Obra	6,362	100	100
EMPALME			1	1,227,219.83	1,227,219.83	0.00	0.00				
	SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES		1	1,227,219.83	1,227,219.83	0.00	0.00				
	Construcción de Plaza en Centro de Servicios Municipales del Valle, Carretera Estatal No. 85 (a un costado de los Campos Deportivos), Localidad Poblado Morelos.	C		1,227,219.83	1,227,219.83	0.00	0.00	1 Obra	12,877	100	100
GUAYMAS			1	785,420.69	785,420.69	0.00	0.00				
	SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS		1	785,420.69	785,420.69	0.00	0.00				
	Construcción de Espacio Deportivo, Domicilio Conocido, Localidad San Marcial.	C		785,420.69	785,420.69	0.00	0.00	1 Obra	200	100	100
HERMOSILLO			244	362,393,767.30	362,393,767.30	0.00	0.00				
	SE21.- PAVIMENTACIÓN		7	21,471,802.73	21,471,802.73	0.00	0.00				



Gobierno del
Estado de Sonora

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO

RAMO 23 - 2015

OBRAS EJECUTADAS POR CECOP



30-dic-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Pavimentación con Carpeta Asfáltica de Calle Jorge Valencia entre Avenida Jesús Larios y Arroyo El Jagüey, Colonia Jorge Valdez Muñoz, Localidad Hermosillo.	C		1,911,839.62	1,911,839.62	0.00	0.00	1 Obra	450	100	100
	Pavimentación con Carpeta Asfáltica de Calle 1° de Mayo entre Avenida Nuevo León y Hermenegildo Rangel Lugo, Colonia 5 de Mayo, Localidad Hermosillo.	C		561,786.86	561,786.86	0.00	0.00	1 Obra	700	100	100
	Pavimentación de Avenida Ignacio Zaragoza entre Calle Independencia y Callejón, Colonia 5 de Mayo, Localidad Hermosillo.	C		772,204.98	772,204.98	0.00	0.00	1 Obra	700	100	100
	Pavimentación con Carpeta Asfáltica de Avenida Cristóbal Colón entre Calle Independencia y Callejón, Colonia 5 de Mayo, Localidad Hermosillo.	C		634,552.61	634,552.61	0.00	0.00	1 Obra	600	100	100
	Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Villa Linda Oriente, Colonia Las Villas, Localidad Hermosillo.	C		2,731,987.36	2,731,987.36	0.00	0.00	1 Obra	1,250	100	100
	Pavimentación de Calle Villa Linda Poniente, Colonia Las Villas, Localidad Hermosillo.	C		2,961,064.11	2,961,064.11	0.00	0.00	1 Obra	1,250	100	100
	* PAVIMENTACIÓN DE CALLE CALIFORNIA, ENTRE CALLES AGUSTÍN VILDÓSOLA Y PASEO RÍO SONORA, LOCALIDAD DE HERMOSILLO.	C		11,898,367.19	11,898,367.19	0.00	0.00	1 Obra	10,000	20	30
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		2	1,242,046.91	1,242,046.91	0.00	0.00				
	Rehabilitación de Plaza Ecológica de Horticultura en Unidad Académica Hermosillo de la Unidad Estatal Sonora, Colonia Apolo, Localidad Hermosillo.	C		588,235.29	588,235.29	0.00	0.00	1 Obra	4,000	100	100
	Construcción de Desayunador en Jardín de Niños Armida de la Vara y Robles, Calle Alejandría y Boulevard Gaspar Luken, Fraccionamiento San Bosco, Localidad Hermosillo.	C		653,811.62	653,811.62	0.00	0.00	1 Obra	200	100	100
	SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS		65	116,248,382.91	116,248,382.91	0.00	0.00				



Gobierno del
Estado de Sonora

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
RAMO 23 - 2015
OBRAS EJECUTADAS POR CECOP



30-dic-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Rehabilitación de Unidad Deportiva San Ángel, Calles San Ángel y San Valentín, Localidad Hermosillo.	C		4,959,699.28	4,959,699.28	0.00	0.00	1 Obra	5,000	100	100
	Rehabilitación de Unidad Deportiva Palo Verde Grande, Calles Rubén Blanco y Enrique León Ochoa, Localidad Hermosillo.	C		6,190,439.17	6,190,439.17	0.00	0.00	1 Obra	60,000	100	100
	Rehabilitación de Unidad Deportiva Pueblitos, Calles Entrepaso y Paseo Tierra Nueva, Localidad Hermosillo.	C		314,356.62	314,356.62	0.00	0.00	1 Obra	1,430	100	100
	Rehabilitación de Unidad Deportiva Bugambilias, Avenida 7 entre Calles 1 y 2, Localidad Hermosillo.	C		179,432.16	179,432.16	0.00	0.00	1 Obra	1,000	100	100
	Rehabilitación de Unidad Deportiva Cuatro Olivos, Calles Mátape e Israel González, Localidad Hermosillo.	C		300,870.57	300,870.57	0.00	0.00	1 Obra	600	100	100
	Rehabilitación de Unidad Deportiva Primero Hermosillo, Calles Manuel R. Bobadilla y Hernán Cortés, Localidad Hermosillo.	C		417,691.57	417,691.57	0.00	0.00	1 Obra	1,000	100	100
	Rehabilitación de Unidad Deportiva Villas del Mediterráneo, Avenidas Villa Toscana y Villas del Mediterráneo, Localidad Hermosillo.	C		343,205.49	343,205.49	0.00	0.00	1 Obra	1,000	100	100
	Rehabilitación de Unidad Deportiva Carmen Serdán, Calles T. López del Castillo y Rebéico, Localidad Hermosillo.	C		341,667.75	341,667.75	0.00	0.00	1 Obra	1,000	100	100
	Rehabilitación de Unidad Deportiva Las Granjas, Calle Dr. Olivares y Avenida Castellana, Localidad Hermosillo.	C		271,621.47	271,621.47	0.00	0.00	1 Obra	700	100	100



Gobierno del
Estado de Sonora

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO

RAMO 23 - 2015

OBRAS EJECUTADAS POR CECOP



30-dic-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Rehabilitación de Unidad Deportiva Los Olivos, Boulevard Coyote Iguana entre Boulevard de Cardo Santo y Toboso Amarillo, Localidad Hermosillo.	C		231,577.95	231,577.95	0.00	0.00	1 Obra	700	100	100
	Rehabilitación de Unidad Deportiva Norberto Ortega, Calles Emancipación y Melitón Hernández Álvarez, Localidad Hermosillo.	C		284,662.75	284,662.75	0.00	0.00	1 Obra	1,500	100	100
	Rehabilitación de Unidad Deportiva Adolfo de la Huerta, Calles Ebanistas y Plutarco Elías Calles, Localidad Hermosillo.	C		161,708.19	161,708.19	0.00	0.00	1 Obra	1,000	100	100
	Rehabilitación de Unidad Deportiva Revolución, Calles Martha Bracho y Fidel Velázquez, Localidad Hermosillo.	C		204,994.75	204,994.75	0.00	0.00	1 Obra	800	100	100
	Rehabilitación de Unidad Deportiva Cuauhtémoc, Calle Plaza Grande, Localidad Hermosillo.	C		123,436.70	123,436.70	0.00	0.00	1 Obra	1,000	100	100
	Rehabilitación de Unidad Deportiva Colonia Sahuaro Final, Calles Bacobampo y Ángel Arreola, Localidad Hermosillo.	C		318,553.79	318,553.79	0.00	0.00	1 Obra	1,200	100	100
	Rehabilitación de Unidad Deportiva Colonia Altares, Calles Profr. López Riesgo y Dr. Ignacio Cadena, Localidad Hermosillo.	C		172,097.61	172,097.61	0.00	0.00	1 Obra	800	100	100
	Construcción de Unidad Deportiva Las Peredas, Hacienda Alcántar, Localidad Hermosillo.	C		2,896,238.79	2,896,238.79	0.00	0.00	1 Obra	2,500	100	100
	Construcción de Unidad Deportiva Emiliano Zapata, Calles Antonia Ruiz y Espiridión Ahumada, Localidad Hermosillo.	C		1,669,018.97	1,669,018.97	0.00	0.00	1 Obra	1,200	100	100



Gobierno del
Estado de Sonora

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
RAMO 23 - 2015
OBRAS EJECUTADAS POR CECOP



30-dic-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Construcción de Unidad Deportiva Arándanos, Calles Arándanos y Acantos, Localidad Hermosillo.	C		1,374,486.21	1,374,486.21	0.00	0.00	1 Obra	1,000	100	100
	Construcción de Unidad Deportiva Villa Lourdes, Calle Aubernia, Localidad Hermosillo.	C		1,374,486.21	1,374,486.21	0.00	0.00	1 Obra	1,000	100	100
	Construcción de Unidad Deportiva El Jito, Avenida Revolución, Localidad Hermosillo.	C		1,423,575.00	1,423,575.00	0.00	0.00	1 Obra	1,000	100	100
	Construcción de Unidad Deportiva Jerez del Valle, Calles Lázaro Mercado y Velarde, Localidad Hermosillo.	C		1,276,308.62	1,276,308.62	0.00	0.00	1 Obra	1,000	100	100
	Construcción de Unidad Deportiva Palo Verde, Avenida Francisco Villa y Gildardo Magaña, Localidad Hermosillo.	C		1,276,308.62	1,276,308.62	0.00	0.00	1 Obra	1,100	100	100
	Construcción de Unidad Deportiva Dunas (2ª Etapa), Calles Ramón Corona e Ignacio Salazar, Localidad Hermosillo.	C		736,331.90	736,331.90	0.00	0.00	1 Obra	1,000	100	100
	Construcción de Unidad Deportiva La Campiña, Calzada La Campiña Final, Localidad Hermosillo.	C		687,243.10	687,243.10	0.00	0.00	1 Obra	600	100	100
	Construcción de Unidad Deportiva Gala, Calle Parque Escondido, Localidad Hermosillo.	C		392,710.34	392,710.34	0.00	0.00	1 Obra	500	100	100
	Construcción de Unidad Deportiva La Verbena, Calle de las Verbenas y Retorno Verbena, Localidad Hermosillo.	C		687,243.10	687,243.10	0.00	0.00	1 Obra	500	100	100



Gobierno del
Estado de Sonora

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO

RAMO 23 - 2015

OBRAS EJECUTADAS POR CECOP



30-dic-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Construcción de Unidad Deportiva Balderrama, Calles Guadalupe Victoria y Enrique Quijada, Localidad Hermosillo.	C		981,775.86	981,775.86	0.00	0.00	1 Obra	1,000	100	100
	Construcción de Unidad Deportiva Hacienda de la Flor, Calles Hermenegildo Peña y Emiliana de Zubeldía, Localidad Hermosillo.	C		981,775.86	981,775.86	0.00	0.00	1 Obra	900	100	100
	Construcción de Unidad Deportiva Jacinto López, Calles Huachinera y 12 de Octubre, Localidad Hermosillo.	C		834,509.48	834,509.48	0.00	0.00	1 Obra	1,000	100	100
	Construcción de Unidad Deportiva Las Placitas, Calles San Faustino y de la Santa Cruz, Localidad Hermosillo.	C		883,598.28	883,598.28	0.00	0.00	1 Obra	1,000	100	100
	Construcción de Unidad Deportiva Lomas de Madrid, Calles Monteverde y Divisaderos, Localidad Hermosillo.	C		834,509.48	834,509.48	0.00	0.00	1 Obra	900	100	100
	Construcción de Unidad Deportiva Agualurca, Boulevard Sierra Alpina y Circuito Aguarapo, Localidad Hermosillo.	C		785,420.69	785,420.69	0.00	0.00	1 Obra	900	100	100
	Construcción de Unidad Deportiva Las Placitas, Calle San Cipriano y Paseo de los Ángeles, Localidad Hermosillo.	C		736,331.90	736,331.90	0.00	0.00	1 Obra	800	100	100
	Construcción de Unidad Deportiva Las Insurgentes, Calles Yáñez y Opodepe, Localidad Hermosillo.	C		736,331.90	736,331.90	0.00	0.00	1 Obra	800	100	100
	Construcción de Unidad Deportiva Los Naranjos, Calles Imperial y Los Naranjos, Localidad Hermosillo.	C		785,420.69	785,420.69	0.00	0.00	1 Obra	750	100	100



Gobierno del
Estado de Sonora

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
RAMO 23 - 2015
OBRAS EJECUTADAS POR CECOP



30-dic-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Construcción de Unidad Deportiva Misión, Calles Esperanza e Ignacio Soto, Localidad Hermosillo.	C		736,331.90	736,331.90	0.00	0.00	1 Obra	800	100	100
	Construcción de Unidad Deportiva Romanza, Retorno y Brianzo y Alpía, Localidad Hermosillo.	C		687,243.10	687,243.10	0.00	0.00	1 Obra	700	100	100
	Construcción de Unidad Deportiva Las Placitas, Paseo San Doroteo y San Simón, Localidad Hermosillo.	C		638,154.31	638,154.31	0.00	0.00	1 Obra	600	100	100
	Construcción de Unidad Deportiva Pueblitos, Calles Minas Nuevas y Pedro Salazar, Localidad Hermosillo.	C		589,065.52	589,065.52	0.00	0.00	1 Obra	600	100	100
	Construcción de Unidad Deportiva Rehabilitación de Unidad Deportiva Real del Llano, Calle de la Llanuras y Paseo del Llano Sur, Localidad Hermosillo.	C		687,243.10	687,243.10	0.00	0.00	1 Obra	500	100	100
	Construcción de Unidad Deportiva Solei I Etapa, Calle Monet, Localidad Hermosillo.	C		589,065.52	589,065.52	0.00	0.00	1 Obra	500	100	100
	Construcción de Unidad Deportiva Lomas, Calle Bretón Final, Localidad Hermosillo.	C		589,065.52	589,065.52	0.00	0.00	1 Obra	500	100	100
	Construcción de Unidad Deportiva San Benito, Calles el Socorro y Picacho, Localidad Hermosillo.	C		392,710.34	392,710.34	0.00	0.00	1 Obra	500	100	100
	Construcción de Unidad Deportiva Mirasoles I, Calle Mirasoles entre Calles Cerro de las Víboras y Cerro de la Virgen, Localidad Hermosillo.	C		477,967.05	477,967.05	0.00	0.00	1 Obra	500	100	100



Gobierno del
Estado de Sonora

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
RAMO 23 - 2015
OBRAS EJECUTADAS POR CECOP



30-dic-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Construcción de Unidad Deportiva Mirasoles II, Calle Mirasoles entre Calle Cerro de la Campana y Cerro Colorado, Localidad Hermosillo.	C		503,808.81	503,808.81	0.00	0.00	1 Obra	500	100	100
	Rehabilitación de Unidad Deportiva Sabinos, Calle Guayacán y Avenida Guayacán, Localidad Hermosillo.	C		687,243.10	687,243.10	0.00	0.00	1 Obra	500	100	100
	Construcción de Unidad Deportiva Quinta Emilia, Calles Quinta Emilia y Azalea Oriente, Localidad Hermosillo.	C		883,598.28	883,598.28	0.00	0.00	1 Obra	600	100	100
	Construcción de Unidad Deportiva Rosales, Calles Dos y Roberto Romero, Localidad Hermosillo.	C		539,976.72	539,976.72	0.00	0.00	1 Obra	500	100	100
	Construcción de Unidad Deportiva Villa Merlot, Calle Villa Merlot y Cerrada Cabernet, Localidad Hermosillo.	C		785,420.69	785,420.69	0.00	0.00	1 Obra	700	100	100
	Construcción de Unidad Deportiva Campo Grande, Calle Agualurca, Localidad Hermosillo.	C		3,436,215.52	3,436,215.52	0.00	0.00	1 Obra	1,000	100	100
	REHABILITACIÓN DE OBRA EXTERIOR Y ÁREAS VERDES EN GIMNASIO DEL ESTADO, CALLE NAYARIT ENTRE HERIBERTO AJA Y BENITO JUÁREZ, COLONIA CRUZ GÁLVEZ, MUNICIPIO DE HERMOSILLO.	C		747,378.86	747,378.86	0.00	0.00	1 Obra	490	100	100
*	REHABILITACIÓN DE GIMNASIO DEL ESTADO, CALLE NAYARIT ENTRE CALLES HERIBERTO AJA Y BENITO JUÁREZ, COLONIA CRUZ GÁLVEZ, LOCALIDAD HERMOSILLO.	C		834,509.48	834,509.48	0.00	0.00	1 Obra	2,500	100	100



Gobierno del
Estado de Sonora

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
RAMO 23 - 2015
OBRAS EJECUTADAS POR CECOP



30-dic-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
*	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN EN CAMPO DE BASEBALL LA SAUCEDA, PERIFÉRICO ORIENTE Y CALLE LOS PINOS, EN HERMOSILLO, SONORA.	C		7,854,206.90	7,854,206.90	0.00	0.00	1 Obra	5,000	31	30
*	REHABILITACIÓN DE VELÓDROMO EN ESTADIO HÉROES DE NACAZARI, AVENIDA JESÚS SIQUEIROS ENTRE BLVD. SOLIDARIDAD Y REPÚBLICA DE PUERTO RICO, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, SONORA.	C		2,945,327.59	2,945,327.59	0.00	0.00	1 Obra	3,000	31	30
*	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA CARMEN SERDÁN, AVENIDA LÓPEZ DEL CASTILLO ENTRE CALLE REBEÍCO Y CALLE SUAQUI GRANDE, COLONIA CARMEN, LOCALIDAD HERMOSILLO.	C		1,963,551.72	1,963,551.72	0.00	0.00	1 Obra	3,000	20	30
*	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA 3M, BLVD. IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 4 DE OCTUBRE, EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL ALEMÁN.	C		2,454,439.66	2,454,439.66	0.00	0.00	1 Obra	2,000	32	30
*	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA INTERNACIONAL, AVENIDA CABO SAN PEDRO Y CALLE PROFESORA LEONA VICARIO, COLONIA INTERNACIONAL, LOCALIDAD HERMOSILLO.	C		1,963,551.72	1,963,551.72	0.00	0.00	1 Obra	1,500	17	30
*	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA LA SAUCEDA, UBICADA EN PERIFÉRICO ORIENTE Y BOULEVARD PASEO RÍO SONORA, COLONIA LOS NARANJOS, LOCALIDAD HERMOSILLO.	C		10,799,534.48	10,799,534.48	0.00	0.00	1 Obra	5,700	20	30



Gobierno del
Estado de Sonora

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
RAMO 23 - 2015
OBRAS EJECUTADAS POR CECOP



30-dic-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
*	CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO CASTRO SERVÍN, BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE DE LA REFORMA, COLONIA CENTENARIO, LOCALIDAD DE HERMOSILLO.	C		10,799,534.48	10,799,534.48	0.00	0.00	1 Obra	5,000	60	57
*	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA LAS CARRETAS, BOULEVARD CAPOMO Y CALLE CIMARRÓN, COLONIA LAS CARRETAS, LOCALIDAD DE HERMOSILLO.	C		8,835,982.76	8,835,982.76	0.00	0.00	1 Obra	10,000	15	30
*	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BASEBALL, BOULEVARD AGUSTÍN DE VILDÓSOLA Y AVENIDA MANUEL OJEDA, COL. PIEDRA BOLA, LOCALIDAD DE HERMOSILLO.	C		8,139,025.22	8,139,025.22	0.00	0.00	1 Obra	5,000	30	39
*	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BASEBALL SAHUARO UBICADO EN AV. ROBERTO ROMERO Y CALLE LÁZARO MERCADO, LOCALIDAD DE HERMOSILLO, SONORA.	C		9,602,419.83	9,602,419.83	0.00	0.00	1 Obra	5,000	20	30
*	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA BELLA VISTA BOULEVARD LAS TORRES ENTRE CALLES MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y CEDROS, COLONIA BELLA VISTA, LOCALIDAD HERMOSILLO.	C		883,598.28	883,598.28	0.00	0.00	1 Obra	1,000	40	55
*	REHABILITACIÓN DE OBRA EXTERIOR Y ÁREAS VERDES DEL GIMNASIO DEL ESTADO, CALLE NAYARIT ENTRE CALLES HERIBERTO AJA Y BENITO JUÁREZ, COLONIA CRUZ GÁLVEZ, LOCALIDAD HERMOSILLO.	C		32,571.63	32,571.63	0.00	0.00	1 Obra	630	100	100
SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES			161	195,775,709.46	195,775,709.46	0.00	0.00				



Gobierno del
Estado de Sonora

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
RAMO 23 - 2015
OBRAS EJECUTADAS POR CECOP



30-dic-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Rehabilitación de Parque en Calle Catalana, Colonia San Antonio, Localidad Hermosillo.	C		3,029,903.13	3,029,903.13	0.00	0.00	1 Obra	2,500	100	100
	Rehabilitación de Parque de Calles Villa del Horizonte y Villas del Norte, Colonia Milán, Localidad Hermosillo.	C		690,965.47	690,965.47	0.00	0.00	1 Obra	750	100	100
	Rehabilitación de Parque en Avenida Cerritos entre Calles San Gelasio y Sierra, Colonia Los Ángeles 1, Localidad Hermosillo.	C		1,185,461.25	1,185,461.25	0.00	0.00	1 Obra	850	100	100
	Rehabilitación de Parque en Avenida Cerritos entre Calles Redondo y Arcadia, Colonia Los Ángeles 2, Localidad Hermosillo.	C		967,282.44	967,282.44	0.00	0.00	1 Obra	120	100	100
	Rehabilitación de Parque en Calles Lucas Alemán y Sebastián Lerdo de Tejada, Colonia Jardines, Localidad Hermosillo.	C		892,281.00	892,281.00	0.00	0.00	1 Obra	1,200	100	100
	Rehabilitación de Parque en Avenida Banámichi, Colonia Cuatro Olivos, Localidad Hermosillo.	C		582,316.30	582,316.30	0.00	0.00	1 Obra	750	100	100
	Rehabilitación de Parque en Calles Artículo 123 y Constituyentes, Colonia Atardeceres, Localidad Hermosillo.	C		792,425.12	792,425.12	0.00	0.00	1 Obra	750	100	100
	Rehabilitación de Parque en Avenida de los Constructores esquina con Calle de los Arquitectos, Colonia Rancho Grande, Localidad Hermosillo.	C		1,513,392.22	1,513,392.22	0.00	0.00	1 Obra	2,000	100	100
	Rehabilitación de Parque en Avenida Alcántara y Boulevard Haciendas del Sur, Colonia Urbi Villa del Prado, Localidad Hermosillo.	C		1,037,445.99	1,037,445.99	0.00	0.00	1 Obra	1,000	100	100



Gobierno del
Estado de Sonora

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
RAMO 23 - 2015
OBRAS EJECUTADAS POR CECOP



30-dic-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Rehabilitación de Parque en Boulevard Santa Inés y Avenida San Miguel, Colonia Villa Verde, Localidad Hermosillo.	C		4,735,553.28	4,735,553.28	0.00	0.00	1 Obra	3,500	100	100
	Rehabilitación de Parque en Calle Abelardo Sobarzo entre Calles Horizonte Lejano y Horizonte Escarlata, Colonia El Encanto 1, Localidad Hermosillo.	C		517,409.69	517,409.69	0.00	0.00	1 Obra	600	100	100
	Rehabilitación de Parque en Calles Camellón Real del Arco y Calle Real, Colonia Villa Satélite, Localidad Hermosillo.	C		2,452,508.68	2,452,508.68	0.00	0.00	1 Obra	1,000	100	100
	Rehabilitación de Parque en Calle Indígenas entre Calle de los Corregidores y Avenida Profra. Arcelia Moraga, Colonia Villa Cortés, Localidad Hermosillo.	C		754,012.23	754,012.23	0.00	0.00	1 Obra	800	100	100
	Rehabilitación de Parque en Calle Plaza Grande, Colonia Plaza Grande, Localidad Hermosillo.	C		119,985.70	119,985.70	0.00	0.00	1 Obra	550	100	100
	Rehabilitación de Parque en Calle Plaza Grande y República de Jamaica, Colonia Plaza Grande 2, Localidad Hermosillo.	C		939,905.45	939,905.45	0.00	0.00	1 Obra	550	100	100
	Rehabilitación de Parque de Calzada Santa Clara, Colonia Villa del Sur, Localidad Hermosillo.	C		4,658,961.30	4,658,961.30	0.00	0.00	1 Obra	4,000	100	100
	Rehabilitación de Parque de Calle del Bosque y Boulevard Agustín F. Zamora, Colonia Privadas del Bosque, Localidad Hermosillo.	C		2,249,577.22	2,249,577.22	0.00	0.00	1 Obra	2,000	100	100
	Rehabilitación de Parque de Calle República de Guatemala entre Calles Ramón Corona y Sóstenes Rocha, Colonia Nueva Castilla, Localidad Hermosillo.	C		2,971,404.20	2,971,404.20	0.00	0.00	1 Obra	2,700	100	100



Gobierno del
Estado de Sonora

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
RAMO 23 - 2015
OBRAS EJECUTADAS POR CECOP



30-dic-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Rehabilitación de Parque de Boulevard Navarrete y Calle Montebello, Colonia Santa Fé, Localidad Hermosillo.	C		11,123,785.25	11,123,785.25	0.00	0.00	1 Obra	7,400	100	100
	Rehabilitación de Parque en Calle Sierra del Loso Mojones entre Calles Monte del Ajusco y Calle Sierra del Sur, Colonia Solidaridad, Localidad Hermosillo.	C		2,800,275.28	2,800,275.28	0.00	0.00	1 Obra	3,300	100	100
	Rehabilitación de Parque en Calles Circuito de las Misiones y Misión del Sur, Colonia Bachoco, Localidad Hermosillo.	C		724,426.19	724,426.19	0.00	0.00	1 Obra	1,000	100	100
	Rehabilitación de Parque en Calles del Sereno y Paseo de la Capilla, Colonia Cerrada de la Capilla, Localidad Hermosillo.	C		439,413.21	439,413.21	0.00	0.00	1 Obra	650	100	100
	Rehabilitación de Parque en Calle Ayuntamiento entre Calles Ángel Aburto y Roberto Romero, Colonia Choyal, Localidad Hermosillo.	C		1,204,718.49	1,204,718.49	0.00	0.00	1 Obra	1,600	100	100
	Rehabilitación de Parque en Calle del Circuito y Boulevard Solidaridad, Colonia Fovissste, Localidad Hermosillo.	C		739,992.69	739,992.69	0.00	0.00	1 Obra	900	100	100
	Rehabilitación de Parque en Calles Fuente del Secreto y Fuente de la Huerta, Colonia Paseo de las Palmas, Localidad Hermosillo.	C		1,319,475.03	1,319,475.03	0.00	0.00	1 Obra	1,600	100	100
	Rehabilitación de Parque en Calle Peñasco, Colonia Peñasco 1, Localidad Hermosillo.	C		515,559.52	515,559.52	0.00	0.00	1 Obra	500	100	100
	Rehabilitación de Parque en Calles Palermo y Córcega, Colonia Peñasco 2, Localidad Hermosillo.	C		768,693.38	768,693.38	0.00	0.00	1 Obra	850	100	100



Gobierno del
Estado de Sonora

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
RAMO 23 - 2015
OBRAS EJECUTADAS POR CECOP



30-dic-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Rehabilitación de Parque en Calles de las Cuencas y de la Rivera, Colonia Praderas, Localidad Hermosillo.	C		1,690,156.42	1,690,156.42	0.00	0.00	1 Obra	1,650	100	100
	Rehabilitación de Parque en Calle Rancho Encantado entre Calles Rancho Alegre y Rancho Bonito, Colonia Rancho Bonito 1, Localidad Hermosillo.	C		236,279.64	236,279.64	0.00	0.00	1 Obra	350	100	100
	Rehabilitación de Parque en Calle Rancho Bonito, Colonia Rancho Bonito 2, Localidad Hermosillo.	C		384,061.60	384,061.60	0.00	0.00	1 Obra	350	100	100
	Rehabilitación de Parque en Calle Rancho Bonito, Colonia Rancho Bonito 3, Localidad Hermosillo.	C		322,436.72	322,436.72	0.00	0.00	1 Obra	350	100	100
	Rehabilitación de Parque en Calle Rancho Encantado entre Rancho Verde y Rancho Chico, Colonia Rancho Bonito 4, Localidad Hermosillo.	C		303,800.25	303,800.25	0.00	0.00	1 Obra	350	100	100
	Rehabilitación de Parque de Avenida Luis Orcí entre Calles Profr. Vicente Mora y Lázaro mercado, Colonia Sahuaro, Localidad Hermosillo.	C		2,209,165.61	2,209,165.61	0.00	0.00	1 Obra	2,000	100	100
	Rehabilitación de Parque de Avenida Jaime Sabines entre Calles Río Nazas y Río Papaloapan, Colonia Urbi Villa del Cedro, Localidad Hermosillo.	C		1,359,433.51	1,359,433.51	0.00	0.00	1 Obra	1,650	100	100
	Rehabilitación de Parque de Calle General Piña entre Calles Tecoripa y Santa Rosa, Colonia Villa del Rey, Localidad Hermosillo.	C		1,265,523.51	1,265,523.51	0.00	0.00	1 Obra	1,650	100	100
	Rehabilitación de Parque en Boulevard José María Escrivá de Balaguer y Calle Villa Encantada, Colonia Villas el Palmar, Localidad Hermosillo.	C		1,256,800.13	1,256,800.13	0.00	0.00	1 Obra	1,500	100	100



Gobierno del
Estado de Sonora

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
RAMO 23 - 2015
OBRAS EJECUTADAS POR CECOP



30-dic-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Rehabilitación de Parque en Calles Paseo del Molino y de las Tinajas, Colonia Hacienda Residencial 1, Localidad Hermosillo.	C		517,150.13	517,150.13	0.00	0.00	1 Obra	500	100	100
	Rehabilitación de Parque de Calle Yáñez entre Calles Mártires de Cananea y Artículo 123, Colonia Misión del Real, Localidad Hermosillo.	C		580,087.35	580,087.35	0.00	0.00	1 Obra	600	100	100
	Rehabilitación de Parque en Boulevard Solana y Cerrada Pinacate, Colonia Oasis del Sol 1, Localidad Hermosillo.	C		554,001.50	554,001.50	0.00	0.00	1 Obra	1,430	100	100
	Rehabilitación de Parque en Calle Cerrada Mojave entre Calles Yuma y Santimana, Colonia Oasis del Sol 2, Localidad Hermosillo.	C		450,400.87	450,400.87	0.00	0.00	1 Obra	1,000	100	100
	Rehabilitación de Parque en Calle Sendero del Sol y Avenida Fin del Sendero, Colonia Oasis del Sol 3, Localidad Hermosillo.	C		395,724.13	395,724.13	0.00	0.00	1 Obra	600	100	100
	Rehabilitación de Parque de Boulevard Oasis del Sol entre Calles Rama Parda y Cabeza de Viejo, Colonia Oasis del Sol 4, Localidad Hermosillo.	C		862,806.38	862,806.38	0.00	0.00	1 Obra	1,000	100	100
	Rehabilitación de Parque de Calle Maderas Norte entre Calles Coritas y Tesota, Colonia Palo Fierro, Localidad Hermosillo.	C		408,513.31	408,513.31	0.00	0.00	1 Obra	1,000	100	100
	Rehabilitación de Parque de Calle Pueblo Bonito entre Calles Pascolas y Yoremes, Colonia Pueblo Bonito, Localidad Hermosillo.	C		295,760.55	295,760.55	0.00	0.00	1 Obra	1,000	100	100
	Rehabilitación de Parque de Calle Pueblo de Oro entre Calles Mulatos y La Colorada, Colonia Pueblo de Oro, Localidad Hermosillo.	C		428,345.93	428,345.93	0.00	0.00	1 Obra	700	100	100



Gobierno del
Estado de Sonora

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
RAMO 23 - 2015
OBRAS EJECUTADAS POR CECOP



30-dic-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Rehabilitación de Parque de Calle Adamantium entre Calles Cuarzo y Madreperla, Colonia Pueblo Diamante, Localidad Hermosillo.	C		724,225.27	724,225.27	0.00	0.00	1 Obra	700	100	100
	Rehabilitación de Parque de Calle Quinta Tescalama entre Calles Quinta Tecoriname y Bocayama, Colonia Quinta del Sol, Localidad Hermosillo.	C		551,336.20	551,336.20	0.00	0.00	1 Obra	1,500	100	100
	Rehabilitación de Parque de Calle Pueblitos entre Calles Cerrada Kukapá y Cerrada Pápagos, Colonia Pimas Pápagos, Localidad Hermosillo.	C		585,512.14	585,512.14	0.00	0.00	1 Obra	1,000	100	100
	Rehabilitación de Parque de Calle de la Laguna entre Paseo de la Espiga y Avenida La Molienda, Colonia Retorno de la Misión, Localidad Hermosillo.	C		433,790.06	433,790.06	0.00	0.00	1 Obra	800	100	100
	Rehabilitación de Parque de Boulevard Luz Valencia y Calle de los Molinos, Colonia San Sebastián, Localidad Hermosillo.	C		629,926.06	629,926.06	0.00	0.00	1 Obra	1,000	100	100
	Rehabilitación de Parque de Calles Agua Fría y Paseo Santa Fé, Colonia Santa Fé, Localidad Hermosillo.	C		641,371.14	641,371.14	0.00	0.00	1 Obra	1,200	100	100
	Rehabilitación de Parque de Calles Montero y María Amparano, Colonia La Caridad, Localidad Hermosillo.	C		1,262,807.06	1,262,807.06	0.00	0.00	1 Obra	800	100	100
	Rehabilitación de Parque en Calle Paseo Sierra del Mezquital, Colonia Sierra Vista, Localidad Hermosillo.	C		958,987.99	958,987.99	0.00	0.00	1 Obra	500	100	100
	Rehabilitación de Parque de Calles Codorniza y Rincón de Palmas, Localidad Hermosillo.	C		543,244.80	543,244.80	0.00	0.00	1 Obra	500	100	100



Gobierno del
Estado de Sonora

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
RAMO 23 - 2015
OBRAS EJECUTADAS POR CECOP



30-dic-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Rehabilitación de Parque de Calles Biznaga y Palo Citavaro, Colonia Palo Verde, Localidad Hermosillo.	C		645,813.91	645,813.91	0.00	0.00	1 Obra	600	100	100
	Rehabilitación de Parque de Calles Roberto Mejía y Retorno 4, Colonia Sol Aguilar, Localidad Hermosillo.	C		736,582.60	736,582.60	0.00	0.00	1 Obra	700	100	100
	Rehabilitación de Parque de Calles Justo Sierra y Gómez Farías, Colonia Periodista, Localidad Hermosillo.	C		1,635,547.25	1,635,547.25	0.00	0.00	1 Obra	500	100	100
	Rehabilitación de Parque en Calle Cerrada Riboli, Colonia Solei, Localidad Hermosillo.	C		724,321.23	724,321.23	0.00	0.00	1 Obra	400	100	100
	Rehabilitación de Parque en Calle Interior, Colonia Corceles, Localidad Hermosillo.	C		1,784,331.70	1,784,331.70	0.00	0.00	1 Obra	400	100	100
	Rehabilitación de Parque de Calles Fray Junípero y Juan Ugarte, Colonia Los Arcos 1, Localidad Hermosillo.	C		964,883.45	964,883.45	0.00	0.00	1 Obra	600	100	100
	Rehabilitación de Parque de Calles Vasco Núñez y Vasco de Gama, Colonia Los Arcos 2, Localidad Hermosillo.	C		211,254.93	211,254.93	0.00	0.00	1 Obra	600	100	100
	Rehabilitación de Parque de Calles Carmen Serdán y Calle 9, Colonia Apolo, Localidad Hermosillo.	C		1,294,431.48	1,294,431.48	0.00	0.00	1 Obra	500	100	100
	Rehabilitación de Parque de Calle Xavier Villalaurrutia, Colonia Urbi Villa Encinos 2 El, Localidad Hermosillo.	C		472,151.09	472,151.09	0.00	0.00	1 Obra	500	100	100
	Rehabilitación de Parque en Calles Carlos Pellicer y Alfonso Reyes, Colonia Urbi Villa Encinos 2 E3, Localidad Hermosillo.	C		468,277.76	468,277.76	0.00	0.00	1 Obra	500	100	100



Gobierno del
Estado de Sonora

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO

RAMO 23 - 2015

OBRAS EJECUTADAS POR CECOP



30-dic-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Rehabilitación de Parque en Calles Gamboa y Arboleya, Colonia Urbi Villa del Rey 1, Localidad Hermosillo.	C		398,654.07	398,654.07	0.00	0.00	1 Obra	400	100	100
	Rehabilitación de Parque en Calles Clemente IV y Honorios IV, Colonia Urbi Villa del Rey 2, Localidad Hermosillo.	C		283,495.11	283,495.11	0.00	0.00	1 Obra	300	100	100
	Rehabilitación de Parque en Calles Canonneos y Fenicios, Colonia Urbi Villa del Rey 3, Localidad Hermosillo.	C		396,305.07	396,305.07	0.00	0.00	1 Obra	400	100	100
	Rehabilitación de Parque en Calles Bonaville y Paseo Montecarlo, Colonia Montecarlo, Localidad Hermosillo.	C		160,796.07	160,796.07	0.00	0.00	1 Obra	200	100	100
	Rehabilitación de Parque de Avenida Guadalajara entre Calles Profr. Ángel Arreola y Calle Ignacio Soto, Colonia Sahuaro, Localidad Hermosillo.	C		1,181,567.43	1,181,567.43	0.00	0.00	1 Obra	1,000	100	100
	Rehabilitación de Parque de Calle Bengalíes entre Calles Boa y Alce, Colonia Casa Linda, Localidad Hermosillo.	C		659,593.04	659,593.04	0.00	0.00	1 Obra	700	100	100
	Rehabilitación de Parque de Calle Flor de Calabaza entre Calles Cangrejo e Hipocampo, Colonia Olivos, Localidad Hermosillo.	C		718,713.66	718,713.66	0.00	0.00	1 Obra	700	100	100
	Rehabilitación de Parque en Calle Décima, Colonia Palo Verde, Localidad Hermosillo.	C		333,887.92	333,887.92	0.00	0.00	1 Obra	300	100	100
	Rehabilitación de Parque en Calles Gastón Madrid y Pila Nueva, Colonia Cañada de los Negros, Localidad Hermosillo.	C		404,852.03	404,852.03	0.00	0.00	1 Obra	400	100	100
	Rehabilitación de Parque de Calles Del Fresno y Del Álamo, Colonia Amapolas, Localidad Hermosillo.	C		2,041,477.16	2,041,477.16	0.00	0.00	1 Obra	1,500	100	100



Gobierno del
Estado de Sonora

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO

RAMO 23 - 2015

OBRAS EJECUTADAS POR CECOP



30-dic-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Rehabilitación de Parque de Calle Ley 57 entre Avenida Cero y Avenida 1, Colonia Colinas, Localidad Hermosillo.	C		902,625.60	902,625.60	0.00	0.00	1 Obra	900	100	100
	Rehabilitación de Parque en Calle Agustín Gómez del Campo entre Calles Villa Santa Elena y San Adrián, Colonia Villa Mercedes 1, Localidad Hermosillo.	C		544,198.31	544,198.31	0.00	0.00	1 Obra	500	100	100
	Rehabilitación de Parque en Calle Agustín Gómez del Campo entre Calles Villa Santa Elena y San Adrián, Colonia Villa Mercedes 2, Localidad Hermosillo.	C		596,657.90	596,657.90	0.00	0.00	1 Obra	600	100	100
	Rehabilitación de Parque en Calles Ignacio Zaragoza y Guadalupe Victoria, Poblado Miguel Alemán, Municipio de Hermosillo.	C		1,794,570.22	1,794,570.22	0.00	0.00	1 Obra	1,700	100	100
	Rehabilitación de Parque en Calle Josefa Ortiz de Domínguez entre Calles 1° de Mayo y 4 de Octubre, Poblado Miguel Alemán.	C		2,203,758.75	2,203,758.75	0.00	0.00	1 Obra	2,000	100	100
	Rehabilitación de Parque en Callejón Plutarco Elías Calles y Calle Javier Mina, Colonia Piedra Bola, Localidad Hermosillo.	C		1,511,803.39	1,511,803.39	0.00	0.00	1 Obra	1,500	100	100
	Rehabilitación de Parque en Calle Campillo entre Calle Pótam y Avenida Navojoa, Colonia Misión, Localidad Hermosillo.	C		1,859,815.12	1,859,815.12	0.00	0.00	1 Obra	1,700	100	100
	Rehabilitación de Parque en Calle Profr. Pedro Vega Ibarra entre Calles Ing. Oscar Pinto y Francisco Meneses, Colonia Los Cirios, Localidad Hermosillo.	C		2,618,302.68	2,618,302.68	0.00	0.00	1 Obra	1,500	100	100
	REHABILITACIÓN DE PARQUE CALLE QUINTA MAYOR ENTRE QUINTA RUISEÑOR Y QUINTA LAS ALONDRAS, COLONIA LAS QUINTAS 1, MUNICIPIO DE HERMOSILLO.	C		904,776.57	904,776.57	0.00	0.00	1 Obra	630	100	100



Gobierno del
Estado de Sonora

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
RAMO 23 - 2015
OBRAS EJECUTADAS POR CECOP



30-dic-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)			META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %		
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.			COMUNIDAD	FIS.	FIN.
	REHABILITACIÓN DE PARQUE CALLE QUINTA LAS CANORAS Y QUINTA BLANCA, COLONIA LAS QUINTAS 2, MUNICIPIO DE HERMOSILLO.	C		667,831.51	667,831.51	0.00	0.00	1 Obra	490	100	100
	REHABILITACIÓN DE PARQUE CALLE PORTAL DEL PITIC Y AVENIDA CAMINO DEL SERI, COLONIA PORTAL DEL PITIC, MUNICIPIO DE HERMOSILLO.	C		891,374.07	891,374.07	0.00	0.00	1 Obra	700	100	100
	REHABILITACIÓN DE PARQUE EN CALLES POPOCATÉPETL Y NEVADO DE TOLUCA, COLONIA CUMBRES, MUNICIPIO DE HERMOSILLO.	C		599,422.44	599,422.44	0.00	0.00	1 Obra	490	100	100
	REHABILITACIÓN DE PARQUE EN CALLE CONCORDIA Y CORREO MAYOR, COLONIA VILLA SATÉLITE, MUNICIPIO DE HERMOSILLO.	C		1,713,230.54	1,713,230.54	0.00	0.00	1 Obra	1,260	100	100
	REHABILITACIÓN DE PARQUE EN CALLE ZACATECAS ENTRE CALLES GUILLERMO CARPENA Y ANTONIO VILLARREAL, COLONIA 5 DE MAYO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO.	C		2,184,616.25	2,184,616.25	0.00	0.00	1 Obra	1,890	100	100
	REHABILITACIÓN DE PARQUE CALLE CABO BLANCO ENTRE AVENIDA NAVOJOA Y CALLE BACOBAMPO, COLONIA SAHUARO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO.	C		1,331,534.77	1,331,534.77	0.00	0.00	1 Obra	1,050	100	100
*	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE VILLA BONITA 1, BOULEVARD VILLA BONITA Y CALLE CAMPOS ELÍSEOS, COLONIA VILLA BONITA 1, EN HERMOSILLO, SONORA.	C		883,598.28	883,598.28	0.00	0.00	1 Obra	800	90	88
*	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE PALMAR DEL SOL, CALLES MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE PUESTA DEL SOL, COLONIA PALMAR DEL SOL, HERMOSILLO.	C		785,420.69	785,420.69	0.00	0.00	1 Obra	900	21	30
*	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL PARQUE ACANTILADOS, EN AVENIDA ACANTILADOS SUR FINAL, COLONIA VILLA VERDE, LOCALIDAD DE HERMOSILLO, SONORA.	C		883,598.28	883,598.28	0.00	0.00	1 Obra	800	24	30



Gobierno del
Estado de Sonora

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
RAMO 23 - 2015
OBRAS EJECUTADAS POR CECOP



30-dic-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
*	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL PARQUE UBICADO EN LAGOS, AV. LAGOS Y CALLE CUEVAS, COLONIA VILLA VERDE, LOCALIDAD DE HERMOSILLO.	C		883,598.28	883,598.28	0.00	0.00	1 Obra	800	60	51
*	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL PARQUE VILLA BONITA 3, BOULEVARD VILLA BONITA ENTRE RETORNO MESSINA Y RETORNO CALABRIA, COLONIA VILLA BONITA, LOCALIDAD DE HERMOSILLO.	C		883,598.28	883,598.28	0.00	0.00	1 Obra	900	90	78
*	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL PARQUE SAN JUAN, CALLES JUAN NAVARRETE Y TERESA MACÍAS, COLONIA SAN JUAN, LOCALIDAD DE HERMOSILLO.	C		785,420.69	785,420.69	0.00	0.00	1 Obra	750	20	30
*	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL PARQUE 4 DE MARZO, AVENIDA OTERO DE LAS SILVAS Y CALLE RUBÉN GUTIÉRREZ, COLONIA 4 DE MARZO, LOCALIDAD DE HERMOSILLO.	C		883,598.28	883,598.28	0.00	0.00	1 Obra	1,000	20	30
*	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE LAS LOMAS, BOULEVARD PASEO DE LAS LOMAS Y AVENIDA PASEO DE SANTA CRUZ, COLONIA LAS LOMAS, LOCALIDAD DE HERMOSILLO.	C		883,598.28	883,598.28	0.00	0.00	1 Obra	1,000	85	72
*	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL PARQUE PALERMO, AVENIDA PALERMO Y CALLE VÍA FERRARA COLONIA VILLAS DEL MEDITERRÁNEO, LOCALIDAD DE HERMOSILLO	C		883,598.28	883,598.28	0.00	0.00	1 Obra	1,000	98	98
*	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE LLANURAS, AVENIDA LLANURAS Y CALLE ESTEPA, COLONIA VILLA VERDE, LOCALIDAD HERMOSILLO.	C		883,598.28	883,598.28	0.00	0.00	1 Obra	900	25	30
*	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE QUINTAS DEL SOL, AVENIDA QUINTA EL PALMARITO Y QUINTA GUAS, COLONIA NUEVO HERMOSILLO, LOCALIDAD DE HERMOSILLO.	C		883,598.28	883,598.28	0.00	0.00	1 Obra	1,000	20	30
*	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL PARQUE CRUZ GÁLVEZ, AVENIDA VERACRUZ Y CALLE HERIBERTO AJA, COLONIA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO.	C		1,963,551.72	1,963,551.72	0.00	0.00	1 Obra	3,000	20	30



Gobierno del
Estado de Sonora

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO

RAMO 23 - 2015

OBRAS EJECUTADAS POR CECOP



30-dic-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
*	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLAZA 3 PUEBLOS, CALLEJÓN ROSALES ESQUINA CON BOULEVARD AGUSTÍN VILDÓSOLA, COLONIA VILLA DE SERIS, LOCALIDAD DE HERMOSILLO.	C		1,472,663.79	1,472,663.79	0.00	0.00	1 Obra	3,000	25	30
*	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE BACHOCO, AVENIDA CIRCUITO DE LAS MISIONES SUR Y MISIÓN DE YUMA, COLONIA BACHOCO, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO.	C		1,472,663.79	1,472,663.79	0.00	0.00	1 Obra	2,000	20	30
*	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE DE AGUALURCA, AVENIDA AGUATINTA Y CALLE AGUA MIEL, COLONIA VALLE DE AGUALURCA, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO.	C		981,775.86	981,775.86	0.00	0.00	1 Obra	1,000	30	30
*	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE VILLAS DEL REAL, AVENIDA VILLA CANARIO Y VILLA GORRIÓN, COLONIA VILLA DEL REAL, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO.	C		981,775.86	981,775.86	0.00	0.00	1 Obra	1,000	25	30
*	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE ANDADOR HISTÓRICO (VILLA DE SÉRIS), CALLEJÓN ROSALES ENTRE JESÚS GARCÍA Y NO REELECCIÓN, COLONIA VILLA DE SÉRIS, LOCALIDAD HERMOSILLO.	C		1,472,663.79	1,472,663.79	0.00	0.00	1 Obra	3,000	20	34
*	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE SAN GERMÁN, CALLE SAN GERMÁN Y CALLE SANTA ROCÍO, COLONIA SAN GERMÁN, LOCALIDAD HERMOSILLO.	C		981,775.86	981,775.86	0.00	0.00	1 Obra	1,000	35	34
*	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE SOL AGUILAR, AVENIDAS ALCATRACES Y GIRASOLES ORIENTE, COLONIA SOL AGUILAR, LOCALIDAD HERMOSILLO.	C		981,775.86	981,775.86	0.00	0.00	1 Obra	1,000	40	34
*	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE LOS JARDINES, AVE. SIMÓN BLEY Y CALLE CUMPAS, COLONIA LOS JARDINES, LOCALIDAD HERMOSILLO.	C		981,775.86	981,775.86	0.00	0.00	1 Obra	1,000	20	30
*	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE SAN RENÉ, CALLE SAN LUIS Y CALLE SANTA TATIANA, COLONIA VILLA VERDE, LOCALIDAD HERMOSILLO.	C		981,755.86	981,755.86	0.00	0.00	1 Obra	1,000	25	30



Gobierno del
Estado de Sonora

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
RAMO 23 - 2015
OBRAS EJECUTADAS POR CECOP



30-dic-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
*	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE VALLE DEL PORTAL, AV. CARRIZAL Y CALLE ADOBONES, COLONIA VALLE DEL PORTAL, LOCALIDAD HERMOSILLO.	C		981,775.86	981,775.86	0.00	0.00	1 Obra	1,000	28	30
*	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE SAN JUDAS, AVENIDAS SANTA JULIA Y SAN JUDAS, COLONIA VILLA VERDE SECCIÓN II, LOCALIDAD HERMOSILLO.	C		981,775.86	981,775.86	0.00	0.00	1 Obra	1,000	25	30
*	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE PALMA DORADA, AVENIDA PALMA DORADA Y CALLE ISRAEL, COLONIA PALMA DORADA, LOCALIDAD HERMOSILLO.	C		981,775.86	981,775.86	0.00	0.00	1 Obra	900	30	30
*	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE SANTA LAURA, AVENIDA SANTA LAURA Y CALLE SANTO NIÑO, COLONIA VILLA VERDE SECCIÓN III, LOCALIDAD HERMOSILLO.	C		981,775.86	981,775.86	0.00	0.00	1 Obra	900	20	30
*	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE PUEBLO ESCONDIDO, AVENIDA PUEBLO ESCONDIDO Y CALLE DEL REFUGIO, COLONIA PUEBLO ESCONDIDO, LOCALIDAD HERMOSILLO.	C		981,775.86	981,775.86	0.00	0.00	1 Obra	1,000	28	30
*	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE MONTECARLO, BOULEVARD MONTECARLO Y CALLE DE LOS CAMPOS ELISEO, COLONIA MONTECARLO, LOCALIDAD HERMOSILLO.	C		1,963,551.72	1,963,551.72	0.00	0.00	1 Obra	2,000	25	30
*	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE CAFÉ COMBATE, AVENIDA CHAPALA Y CALLE LAGOS DE MORENO, COLONIA CAFÉ COMBATE, LOCALIDAD HERMOSILLO.	C		1,963,551.72	1,963,551.72	0.00	0.00	1 Obra	2,300	28	30
*	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE ARENOSO, AVENIDA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y CALLE 4 DE OCTUBRE, EN EL POBLADO MIGUEL ALEMÁN.	C		1,963,551.72	1,963,551.72	0.00	0.00	1 Obra	2,000	10	30
*	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE RAQUET, AVENIDA DEL TENIS Y CALLE DEL PENTATLÓN, COLONIA RAQUET CLUB, LOCALIDAD HERMOSILLO.	C		1,276,308.62	1,276,308.62	0.00	0.00	1 Obra	1,000	80	77



Gobierno del
Estado de Sonora

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
RAMO 23 - 2015
OBRAS EJECUTADAS POR CECOP



30-dic-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
*	REHABILITACIÓN DE PARQUE VILLA SOL II, AVENIDA VILLA MAYOR Y CALLE VILLA VERDE, LOCALIDAD HERMOSILLO.	C		883,598.28	883,598.28	0.00	0.00	1 Obra	1,200	80	77
*	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE EL APACHE, AVENIDA DE LOS FARAONES Y CALLE CHIRICAHUAS, COLONIA APACHE, LOCALIDAD HERMOSILLO.	C		981,775.86	981,775.86	0.00	0.00	1 Obra	1,200	90	77
*	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE VILLA BONITA, AVENIDA BENEVENTO Y CALLE PALERMO, COLONIA VILLA BONITA, LOCALIDAD HERMOSILLO.	C		981,775.86	981,775.86	0.00	0.00	1 Obra	1,200	20	30
*	REHABILITACIÓN DE PARQUE BENITO JUÁREZ, AVENIDA AMÉRICO VESPUCCIO Y CALLE MIGUEL NEGRETE, COLONIA BENITO JUÁREZ, LOCALIDAD HERMOSILLO.	C		1,178,131.03	1,178,131.03	0.00	0.00	1 Obra	1,200	35	30
*	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE VILLA SATÉLITE, AVENIDA MERCADERES Y CALLE LA PLAZA MAYOR, COLONIA VILLA SATÉLITE, LOCALIDAD HERMOSILLO.	C		1,276,308.62	1,276,308.62	0.00	0.00	1 Obra	1,000	35	30
*	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE LAS VILLAS, AVENIDA VILLA DEL CAMPO Y CALLE VILLA LINDA, COLONIA LAS VILLAS, LOCALIDAD HERMOSILLO.	C		1,178,131.03	1,178,131.03	0.00	0.00	1 Obra	1,300	35	30
*	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE JEREZ DEL VALLE, AVENIDA PROFESOR VICENTE MORA Y CALLE FRANCISCO TRONCOSO, COLONIA JEREZ DEL VALLE, LOCALIDAD HERMOSILLO.	C		981,775.86	981,775.86	0.00	0.00	1 Obra	1,000	75	69
*	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE VALLE GRANDE, AVENIDA DEL RETIRO Y CALLE DE LOS JARDINES, COLONIA VALLE GRANDE, LOCALIDAD HERMOSILLO.	C		981,775.86	981,775.86	0.00	0.00	1 Obra	1,000	75	69
*	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE HACIENDA DE LA FLORE, AVENIDA FRANCISCO SERNA Y CALLE PROVIDENCIA, COLONIA HACIENDA DE LA FLOR, LOCALIDAD HERMOSILLO.	C		981,775.86	981,775.86	0.00	0.00	1 Obra	1,000	70	69



Gobierno del
Estado de Sonora

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
RAMO 23 - 2015
OBRAS EJECUTADAS POR CECOP



30-dic-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)			META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %		
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.			COMUNIDAD	FIS.	FIN.
*	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL PARQUE VILLAS DEL MEDITERRÁNEO 1, CALLE VILLAS DEL MEDITERRÁNEO Y CALLE VILLA IBÉRICA, COLONIA VILLAS DEL MEDITERRÁNEO, LOCALIDAD DE HERMOSILLO.	C		883,598.28	883,598.28	0.00	0.00	1 Obra	900	80	30
*	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE VILLA BONITA 2, BOULEVARD VILLA BONITA Y CERRADA STROSSI, COLONIA VILLA BONITA, LOCALIDAD HERMOSILLO.	C		883,598.28	883,598.28	0.00	0.00	1 Obra	800	45	30
*	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE EN CASA BONITA, AVENIDA AGUSTÍN GÓMEZ DEL CAMPO Y CALLE DE LOS ARROYOS, COLONIA CASA BONITA, LOCALIDAD DE HERMOSILLO.	C		883,598.28	883,598.28	0.00	0.00	1 Obra	700	20	30
*	REHABILITACIÓN DE PARQUE TUMACÁCORI, CALLE TUMACÁCORI Y CALLE SÁSABE, COLONIA TUMACÁCORI, LOCALIDAD HERMOSILLO.	C		883,598.28	883,598.28	0.00	0.00	1 Obra	1,200	15	30
*	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE RÍOS, AVENIDA RÍOS, COLONIA VILLA VERDE, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO.	C		883,598.28	883,598.28	0.00	0.00	1 Obra	1,200	21	30
*	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE VILLAS DEL MEDITERRÁNEO, BOULEVARD VILLAS DEL MEDITERRÁNEO Y CALLE VILLA TURCA, COLONIA VILLAS DEL MEDITERRÁNEO, LOCALIDAD HERMOSILLO.	C		883,598.28	883,598.28	0.00	0.00	1 Obra	1,000	25	30
*	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE PIEDRA BOLA, BOULEVARD AGUSTÍN DE VILDÓSOLA Y AVENIDA MANUEL OJEDA, COLONIA PIEDRA BOLA, LOCALIDAD DE HERMOSILLO.	C		2,454,439.66	2,454,439.66	0.00	0.00	1 Obra	2,500	10	30
*	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE NUEVO HERMOSILLO, AV. CUMBRE NEVADA Y CALLE HORIZONTE, COLONIA NUEVO HERMOSILLO, LOCALIDAD DE HERMOSILLO.	C		1,472,663.79	1,472,663.79	0.00	0.00	1 Obra	3,000	20	30
*	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE LINEAL GÓMEZ MORÍN, AV. CHAPARRAL ENTRE CABO SAN PEDRO Y DE LOS MAESTROS, COLONIA GÓMEZ MORÍN, LOCALIDAD DE HERMOSILLO.	C		1,374,486.21	1,374,486.21	0.00	0.00	1 Obra	1,400	20	30



Gobierno del
Estado de Sonora

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO

RAMO 23 - 2015

OBRAS EJECUTADAS POR CECOP



30-dic-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
*	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE LINEAL REAL DEL COBRE, CALLE LUIS CAMPIÑO ENTRE PEÑÓN DEL COBRE Y LAGUNA DEL COBRE, COLONIA REAL DEL COBRE, LOCALIDAD DE HERMOSILLO.	C		981,775.86	981,775.86	0.00	0.00	1 Obra	1,000	20	30
*	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LAS TORRES, CALLE MANZANILLO ENTE CALLE MARGARITA MAZA DE JUÁREZ Y CALLE LEANDO P. GAXIOLA, COLONIA BELLA VISTA, LOCALIDAD DE HERMOSILLO.	C		981,775.86	981,775.86	0.00	0.00	1 Obra	1,000	25	30
*	REHABILITACIÓN DE PARQUE NUEVO HERMOSILLO II, BLVD. CAPOMO Y AV. PALOMA PITHAYERA, COLONIA NUEVO HERMOSILLO, LOCALIDAD DE HERMOSILLO.	C		981,775.86	981,775.86	0.00	0.00	1 Obra	1,500	20	30
*	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE LAS PLAZAS, CALLE CAMPILLO Y PRIVADA DE LOS FAROLES, COLONIA LAS PLAZAS, LOCALIDAD DE HERMOSILLO.	C		932,687.07	932,687.07	0.00	0.00	1 Obra	1,000	12	30
*	REHABILITACIÓN DE PARQUE LINEAL CENTRO HISTÓRICO, AVENIDA CENTENARIO NORTE ENTRE COMONFORT Y MARSELLA, COLONIA CENTENARIO, LOCALIDAD DE HERMOSILLO.	C		11,977,665.52	11,977,665.52	0.00	0.00	1 Obra	30,000	10	30
*	REHABILITACIÓN DE PARQUE VILLA DE SÉRIS, CALLE GUTIÉRREZ Y CALLE GARMENDIA, COLONIA VILLA DE SÉRIS, LOCALIDAD DE HERMOSILLO.	C		6,872,431.03	6,872,431.03	0.00	0.00	1 Obra	5,000	30	30
*	REHABILITACIÓN DE PARQUE REAL DEL CARMEN, AVENIDA MANZANARES Y VALLE DE BALEARES, COLONIA REAL DEL CARMEN, LOCALIDAD DE HERMOSILLO.	C		981,775.86	981,775.86	0.00	0.00	1 Obra	1,000	15	30
*	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE LUIS TERÁN, AVENIDA NICOLÁS BRAVO Y CALLE 12 DE OCTUBRE, COLONIA LUIS TERÁN, EN EL POBLADO MIGUEL ALEMÁN.	C		981,775.86	981,775.86	0.00	0.00	1 Obra	1,000	20	30
*	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE SAN JERÓNIMO, AVENIDA DE LAS MISIONES Y CALLE SAN BLAS, COLONIA SAN JERÓNIMO, LOCALIDAD DE HERMOSILLO.	C		981,775.86	981,775.86	0.00	0.00	1 Obra	3,000	25	30



Gobierno del
Estado de Sonora

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO

RAMO 23 - 2015

OBRAS EJECUTADAS POR CECOP



30-dic-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
*	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE VILLAS DEL MEDITERRÁNEO 2, CALLE VILLAS DE MEDITERRÁNEO Y CALLE PASEO LIBANÉS, COLONIA VILLAS DEL MEDITERRÁNEO, LOCALIDAD DE HERMOSILLO.	C		883,598.28	883,598.28	0.00	0.00	1 Obra	900	20	30
*	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE VILLAS DEL MEDITERRÁNEO 3, CALLE TOSCANA ENTRE CALLE VILLA MODERNA Y CALLE VILLA ITALIANA, COLONIA VILLAS DEL MEDITERRÁNEO, LOCALIDAD HERMOSILLO.	C		883,598.28	883,598.28	0.00	0.00	1 Obra	900	15	30
*	REHABILITACIÓN DE PARQUE LAS FUENTES, UBICADO EN CALLE PADUA Y BOULEVARD SOLIDARIDAD, COLONIA LAS FUENTES, LOCALIDAD DE HERMOSILLO.	C		1,963,551.72	1,963,551.72	0.00	0.00	1 Obra	2,000	29	30
*	REHABILITACIÓN DE PARQUE LA VERBENA, UBICADO EN AVENIDA DE LAS SIEMBRAS Y CALLE DE LAS TRILLAS, COLONIA LA VERBENA, LOCALIDAD DE HERMOSILLO.	C		981,775.86	981,775.86	0.00	0.00	1 Obra	2,000	29	30
*	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE ANTILLAS, AVENIDA ANTILLAS Y CALLE PUERTO DE PALOS, COLONIA VILLA VERDE, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO.	C		883,598.28	883,598.28	0.00	0.00	1 Obra	1,000	10	30
*	REHABILITACIÓN DE PARQUE LAS PLACITAS, AVENIDA PASEO SAN MARTÍN Y CALLE SAN CIRILO, COLONIA LAS PLACITAS, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO.	C		1,079,953.45	1,079,953.45	0.00	0.00	1 Obra	1,200	29	30
*	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE JORGE VALDEZ, BLVD. ARROYO DEL JAGÜEY Y BLVD. JORGE VALENCIA, COLONIA JORGE VALDEZ, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO.	C		981,775.86	981,775.86	0.00	0.00	1 Obra	1,200	29	30
*	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE BICENTENARIO, AVENIDA BICENTENARIO Y RETORNO LOS VINATEROS, COLONIA BICENTENARIO, EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO.	C		981,775.86	981,775.86	0.00	0.00	1 Obra	1,000	30	30



Gobierno del
Estado de Sonora

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
RAMO 23 - 2015
OBRAS EJECUTADAS POR CECOP



30-dic-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
*	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE SABANAS, CALLE OCÉANOS ORIENTE ENTRE SABANAS Y CALLE ESTEPAS, COLONIA TIERRA NUEVA, LOCALIDAD DE HERMOSILLO.	C		883,598.28	883,598.28	0.00	0.00	1 Obra	1,000	60	55
*	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PARQUE PALMEIRA, AVENIDA PALMEIRA Y CALLE ALBOREDA, FRACCIONAMIENTO OASIS, LOCALIDAD DE HERMOSILLO.	C		883,598.28	883,598.28	0.00	0.00	1 Obra	800	75	64
*	REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO EN CALLE CONCORDIA Y CORREO MAYOR, COLONIA VILLA SATÉLITE, LOCALIDAD HERMOSILLO.	C		145,057.01	145,057.01	0.00	0.00	1 Obra	1,260	100	100
*	REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO EN CALLES QUINTA MAYOR ENTRE CALLES QUINTA DE LAS ALONDRAS Y QUINTA RUISEÑOR, COLONIA LAS QUINTAS 1, LOCALIDAD HERMOSILLO.	C		10,732.60	10,732.60	0.00	0.00	1 Obra	630	100	100
*	REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO EN CALLES QUINTA LAS CANORAS Y QUINTA BLANCA, COLONIA LAS QUINTAS 2, LOCALIDAD HERMOSILLO.	C		116,054.88	116,054.88	0.00	0.00	1 Obra	630	100	100
*	REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO EN CALLE PORTAL DEL PITIC Y AVENIDA CAMINO DEL SERI, COLONIA PORTAL DEL PITIC, LOCALIDAD HERMOSILLO.	C		64,332.06	64,332.06	0.00	0.00	1 Obra	630	100	100
*	REHABILITACIÓN DE PARQUE UBICADO EN CALLES POPOCATÉPETL Y NEVADO DE TOLUCA, LOCALIDAD HERMOSILLO.	C		39,562.10	39,562.10	0.00	0.00	1 Obra	630	100	100
SE32.-	MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		8	26,570,795.70	26,570,795.70	0.00	0.00				
	Construcción de Instituto Sonorense de la Mujer II Etapa, Periférico Norte casi esquina con Margarita Maza de Juárez, Localidad Hermosillo.	C		1,961,586.21	1,961,586.21	0.00	0.00	1 Obra	600	100	100
	Construcción de Casa de la Juventud (2a. Etapa) Calle Comonfort No. 52, Colonia Centenario, Localidad Hermosillo.	C		6,185,187.93	6,185,187.93	0.00	0.00	1 Obra	300	100	100



Gobierno del
Estado de Sonora

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
RAMO 23 - 2015
OBRAS EJECUTADAS POR CECOP



30-dic-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Construcción de CENTRO Integral de Formación Familiar del Distrito Judicial de Hermosillo (2a. Etapa), Calles Los Pinos y Periférico Oriente, Colonia Los Naranjos, Localidad Hermosillo.	C		2,699,883.62	2,699,883.62	0.00	0.00	1 Obra	862,614	100	100
	Rehabilitación de Biblioteca Pública Eldon Heaston, Domicilio Conocido, Localidad Bahía de Kino.	C		2,555,172.41	2,555,172.41	0.00	0.00	1 Obra	500	100	100
	Rehabilitación de Biblioteca Pública La Malinche, Colonia Cuauhtémoc, Localidad Hermosillo.	C		3,931,034.49	3,931,034.49	0.00	0.00	1 Obra	1,000	100	100
	Rehabilitación de Biblioteca Pública Beatriz Juvera, Colonia La Manga, Localidad Hermosillo.	C		2,751,724.14	2,751,724.14	0.00	0.00	1 Obra	800	100	100
	Rehabilitación de Biblioteca Pública San Bartolo, Localidad San Bartolo, Municipio de Hermosillo.	C		2,555,172.41	2,555,172.41	0.00	0.00	1 Obra	450	100	100
	Rehabilitación de Biblioteca Pública San Pedro, Revolución y Calle Roma, Localidad San Pedro el Saucito.	C		3,931,034.49	3,931,034.49	0.00	0.00	1 Obra	800	100	100
	SE33.- GUARNICIONES Y BANQUETAS		1	1,085,029.59	1,085,029.59	0.00	0.00				
	Rehabilitación de Camellón de Boulevard Real del Arco entre Blvd. Colosio y Navarrete, Colonia Villa Satélite, Localidad Hermosillo.	C		1,085,029.59	1,085,029.59	0.00	0.00	1 Obra	1,000	100	100
	HUATABAMPO		1	1,227,219.83	1,227,219.83	0.00	0.00				
	SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS		1	1,227,219.83	1,227,219.83	0.00	0.00				
	Construcción de Cancha de Frontón en Unidad Deportiva, Avenida Tecnológico, Localidad Huatabampo.	C		1,227,219.83	1,227,219.83	0.00	0.00	1 Obra	5,000	100	100
	HUÉPAC		1	1,227,219.83	1,227,219.83	0.00	0.00				
	SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS		1	1,227,219.83	1,227,219.83	0.00	0.00				



Gobierno del
Estado de Sonora

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO

RAMO 23 - 2015

OBRAS EJECUTADAS POR CECOP



30-dic-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Programa de Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Espacios Deportivos Públicos, Avenida General Padilla Final, Localidad Huépac.	C		1,227,219.83	1,227,219.83	0.00	0.00	1 Obra	1,228	100	100
MAGDALENA DE KINO			1	1,224,029.65	1,224,029.65	0.00	0.00				
	SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES		1	1,224,029.65	1,224,029.65	0.00	0.00				
	Rehabilitación de 1a. Etapa de Plaza Pública, Domicilio Conocido, Localidad San Ignacio.	C		1,224,029.65	1,224,029.65	0.00	0.00	1 Obra	2,575	100	100
NACO			1	1,227,219.83	1,227,219.83	0.00	0.00				
	SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS		1	1,227,219.83	1,227,219.83	0.00	0.00				
	Rehabilitación y Construcción de Tejabán en Gimnasio Municipal, Carretera a Cananea entre Calles Constitución y 12 de Octubre, Localidad Naco.	C		1,227,219.83	1,227,219.83	0.00	0.00	1 Obra	7,000	100	100
NACUZARI DE GARCÍA			2	1,227,219.82	1,227,219.82	0.00	0.00				
	SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES		2	1,227,219.82	1,227,219.82	0.00	0.00				
	Construcción de Parque Alameda, Domicilio Conocido, Localidad Nacozari de García.	C		613,609.91	613,609.91	0.00	0.00	1 Obra	4,000	100	100
	Construcción de Parque Linda Vista, Domicilio Conocido, Localidad Nacozari de García.	C		613,609.91	613,609.91	0.00	0.00	1 Obra	4,000	100	100
ÓNAVAS			1	1,227,219.83	1,227,219.83	0.00	0.00				
	SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS		1	1,227,219.83	1,227,219.83	0.00	0.00				
	Construcción de Espacios Deportivos y Recreativos Públicos, Calle Calvario Final, Localidad Ónavas.	C		1,227,219.83	1,227,219.83	0.00	0.00	1 Obra	400	100	100
PITIQUITO			2	1,227,219.59	1,227,219.59	0.00	0.00				
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		1	578,735.27	578,735.27	0.00	0.00				
	Construcción de Tejabán en Escuela Primaria Lázaro Cárdenas del Río, Domicilio Conocido, Localidad Santa Matilde.	C		578,735.27	578,735.27	0.00	0.00	1 Obra	2,500	100	100
	SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS		1	648,484.32	648,484.32	0.00	0.00				



Gobierno del
Estado de Sonora

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO

RAMO 23 - 2015

OBRAS EJECUTADAS POR CECOP



30-dic-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Rehabilitación de Plaza Pública Deportiva en Calles Narcizo Mendoza, Concordia, Hidalgo y Ocampo, Localidad Puerto Libertad.	C		648,484.32	648,484.32	0.00	0.00	1 Obra	2,500	100	100
SAN LUIS RÍO COLORADO			1	3,043,505.17	3,043,505.17	0.00	0.00				
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		1	3,043,505.17	3,043,505.17	0.00	0.00				
	Rehabilitación de Centro Cultural del Golfo de Santa Clara, Domicilio Conocido, Localidad Golfo de Santa Clara.	C		3,043,505.17	3,043,505.17	0.00	0.00	1 Obra	25,000	100	100
SAN MIGUEL DE HORCASITAS			1	1,227,219.83	1,227,219.83	0.00	0.00				
	SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES		1	1,227,219.83	1,227,219.83	0.00	0.00				
	Remodelación de Plaza Pública de Calles Humberto Tapia e Ismael Amarillas Zayas, Colonia Centro, Localidad Estación Pesqueira.	C		1,227,219.83	1,227,219.83	0.00	0.00	1 Obra	6,500	100	100
SANTA ANA			1	1,227,219.83	1,227,219.83	0.00	0.00				
	SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS		1	1,227,219.83	1,227,219.83	0.00	0.00				
	Construcción de Cancha de Fútbol Rápido, Avenida del Río entre Calles Morelos y Miguel Hidalgo, Colonia Del Río, Localidad Santa Ana.	C		1,227,219.83	1,227,219.83	0.00	0.00	1 Obra	2,500	100	100
SUAQUI GRANDE			1	1,227,219.83	1,227,219.83	0.00	0.00				
	SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS		1	1,227,219.83	1,227,219.83	0.00	0.00				
	Construcción de Cancha de Fútbol de Calles Cuauhtémoc y Guerrero, Localidad Suaqui Grande.	C		1,227,219.83	1,227,219.83	0.00	0.00	1 Obra	100	100	100
URES			1	1,227,219.85	1,227,219.85	0.00	0.00				
	SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS		1	1,227,219.85	1,227,219.85	0.00	0.00				
	Construcción de Módulo Deportivo de Calles Sonora y Mátape, Localidad Pueblo de Álamos.	C		1,227,219.85	1,227,219.85	0.00	0.00	1 Obra	15,000	100	100
VILLA HIDALGO			1	1,227,219.83	1,227,219.83	0.00	0.00				
	SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES		1	1,227,219.83	1,227,219.83	0.00	0.00				



Gobierno del
Estado de Sonora

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO

RAMO 23 - 2015

OBRAS EJECUTADAS POR CECOP



30-dic-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Remodelación de Parque de Calle Sonora entre Avenida General José Urrea y Avenida Morelos, Localidad Villa Hidalgo.	C		1,227,219.83	1,227,219.83	0.00	0.00	1 Obra	1,600	100	100
VILLA PESQUEIRA			1	1,227,219.83	1,227,219.83	0.00	0.00				
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		1	1,227,219.83	1,227,219.83	0.00	0.00				
	Construcción de Cerco Perimetral y Fachada Principal de Escuela Telesecundaria No. 169 H, Calle Sonora, Colonia Centro, Localidad Nácori Grande.	C		1,227,219.83	1,227,219.83	0.00	0.00	1 Obra	1,300	100	100
CECOP			15	7,164,711.02	7,164,711.02	0.00	0.00				
	SE29.- SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA		15	7,164,711.02	7,164,711.02	0.00	0.00				
	Supervisión Externa y Control de Calidad de las Obras: Construcción de ochenta y nueve obras en varias Colonias de las Localidades de Altar y Hermosillo. (Números de Obra: R23-001 al R23-089).	C		1,756,911.31	1,756,911.31	0.00	0.00	1 Supervisión	98,200	100	100
	Supervisión Externa y Control de Calidad de las Obras: Construcción de Dieciséis (16) obras en varias Colonias de la Localidad Hermosillo. (Números de Obra: R23-090 al R23-105).	C		460,647.28	460,647.28	0.00	0.00	1 Supervisión	877,914	100	100
	Supervisión Externa y Control de Calidad de las Obras: Construcción de Veintiséis (26) obras en varios Municipios del Estado de Sonora. (Números de Obra: R23-106 al R23-131).	C		508,038.87	508,038.87	0.00	0.00	1 Supervisión	99,697	100	100
	Supervisión Externa y Control de Calidad de las Obras: Construcción de Seis (6) obras de Pavimentación en la Localidad de Hermosillo del Estado de Sonora. (Números de Obra: R23-132 al R23-137).	C		167,955.02	167,955.02	0.00	0.00	1 Supervisión	1,075,811	100	100



Gobierno del
Estado de Sonora

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO

RAMO 23 - 2015

OBRAS EJECUTADAS POR CECOP



30-dic-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJE.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Supervisión Externa y Control de Calidad de las Obras: Construcción de Veintiséis (36) obras en varios Municipios del Estado de Sonora. (Números de Obra: R23-138 al R23-173).	C		642,460.35	642,460.35	0.00	0.00	1 Supervisión	53,450	100	100
	Supervisión Externa y Control de Calidad de las Obras: Construcción de Centro Cultural Pueblitos y Rehabilitación de Bibliotecas, Localidad Hermosillo. (Número de Obra: R23-127).	C		520,637.44	520,637.44	0.00	0.00	1 Supervisión	6,550	100	100
	SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS: CONSTRUCCIÓN DE 8 OBRAS EN HERMOSILLO SONORA	C		158,599.39	158,599.39	0.00	0.00	1 Supervisión	7,770	100	100
	* SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE 35 PARQUES EN HERMOSILLO, SONORA.	C		626,958.59	626,958.59	0.00	0.00	1 Supervisión	35,000	40	30
	* SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE 24 PARQUES EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO, SONORA.	C		735,470.73	735,470.73	0.00	0.00	1 Supervisión	24,000	40	30
	* SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE TRES OBRAS, LOCALIDAD DE HERMOSILLO.	C		519,996.71	519,996.71	0.00	0.00	1 Supervisión	15,000	40	39
	* SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS: REHABILITACIÓN DE DOS (2) OBRAS EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO. (R23-189 Y R23-190).	C		189,465.51	189,465.51	0.00	0.00	1 Supervisión	5,000	30	30
	* SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS: REHABILITACIÓN DE DOS (2) OBRAS EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO. (R23-241 Y R23-242).	C		232,525.86	232,525.86	0.00	0.00	1 Supervisión	5,000	20	20
	* SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS: REHABILITACIÓN DE ONCE (11) OBRAS EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO. (R23-243).	C		369,457.75	369,457.75	0.00	0.00	1 Supervisión	11,000	21	21



Gobierno del
Estado de Sonora

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
RAMO 23 - 2015
OBRAS EJECUTADAS POR CECOP



30-dic-15

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN) - OBRA	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
*	SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA VILLA DE SÉRIS, AVENIDA GUTIÉRREZ Y CALLE GARMENDIA, COLONIA VILLA DE SÉRIS, LOCALIDAD HERMOSILLO (R23-253).	C		120,568.97	120,568.97	0.00	0.00	1 Supervisión	5,000	34	39
*	SUPERVISIÓN EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA LAS CARRETAS, BOULEVARD CAPOMO Y CALLE CIMARRÓN, COLONIA LAS CARRETAS, LOCALIDAD HERMOSILLO (R23-252).	C		155,017.24	155,017.24	0.00	0.00	1 Supervisión	5,000	20	30
			287	402,737,209.90	402,737,209.90	0.00	0.00				

* OBRAS LIBERADAS POR LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN.

CMMC/rdf**