

**CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA**  
**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO PROGRAMA NORMAL 2011**

20-dic-11

MPIO	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN)	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
<b>ACONCHI</b>			<b>0</b>	<b>1,080,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>AGUA PRIETA</b>			<b>11</b>	<b>3,574,000.00</b>	<b>2,537,071.61</b>	<b>1,775,950.11</b>	<b>380,560.75</b>	<b>380,560.75</b>				
	<b>SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES</b>		<b>5</b>		<b>1,136,760.21</b>	<b>795,732.13</b>	<b>170,514.04</b>	<b>170,514.04</b>				
	Construcción de Baños en Jardín de Niños Nuevos Horizontes, Calle 12, Avenida 28 y 29, Localidad Agua Prieta.	C			141,296.71	98,907.69	21,194.51	21,194.51	1 Obra	200		
	Construcción de Cerco Perimetral y Pintura en Escuela Primaria Niños Héroes, Calle 14 y 15, Avenida 28 y 29, Localidad Agua Prieta.	C			346,956.19	242,869.33	52,043.43	52,043.43	1 Obra	800	50	50
	Rehabilitación de Baños en Escuela Primaria Margarita Maza de Juárez No. 2, Calle 2 y 3, Avenida 24, Localidad Agua Prieta.	C			94,694.81	66,286.37	14,204.22	14,204.22	1 Obra	500		
	Aplicación de Pintura en Escuela Primaria Belisario Domínguez, Calle 6º y 7º, Avenida 47, Localidad Agua Prieta.	C			72,982.50	51,087.74	10,947.38	10,947.38	1 Obra	600	100	100
	Acondicionamiento para Comedor en CONALEP, Calle 24 y 25, Avenida 29, Localidad Agua Prieta.	C			480,830.00	336,581.00	72,124.50	72,124.50	1 Obra	1,000	30	30
	<b>SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS</b>		<b>1</b>		<b>274,586.04</b>	<b>192,210.22</b>	<b>41,187.91</b>	<b>41,187.91</b>				
	Construcción de Cancha de Fútbol 7, Calle 29 y 30, Avenida 38, Unidad Deportiva CROM, Localidad Agua Prieta.	C			274,586.04	192,210.22	41,187.91	41,187.91	1 Obra	2,000	70	70
	<b>SE26.- ELECTRIFICACIÓN</b>		<b>4</b>		<b>515,560.62</b>	<b>360,892.44</b>	<b>77,334.09</b>	<b>77,334.09</b>				
	Ampliación de la Red de Energía Eléctrica en Calle 25 y Avenida 24 y 25, Localidad Agua Prieta.	C			38,576.87	27,003.81	5,786.53	5,786.53	1 Obra	75	100	100
	Ampliación de la Red de Energía Eléctrica en Calle 36, Avenidas 4 y 6 Industrial, Localidad Agua Prieta.	C			146,631.16	102,641.82	21,994.67	21,994.67	1 Obra	75	100	100
	Ampliación de la Red de Energía Eléctrica en Calle 39, Avenidas 20 Y 22, Localidad Agua Prieta.	C			150,094.30	105,066.00	22,514.15	22,514.15	1 Obra	90	100	100
	Electrificación en Calle 42 entre Avenidas 7 y 8, Localidad Agua Prieta.	C			180,258.29	126,180.81	27,038.74	27,038.74	1 Obra	100	100	100
	<b>SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS</b>		<b>1</b>		<b>610,164.74</b>	<b>427,115.32</b>	<b>91,524.71</b>	<b>91,524.71</b>				
	Rehabilitación de Subestación e Instalaciones Eléctricas del Edificio del H. Ayuntamiento de Agua Prieta.	C			610,164.74	427,115.32	91,524.71	91,524.71	1 Obra	650	85	85
<b>ÁLAMOS</b>			<b>8</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>2,356,241.36</b>	<b>2,002,805.14</b>	<b>235,624.13</b>	<b>117,812.09</b>				
	<b>SE21.- PAVIMENTACIÓN</b>		<b>1</b>		<b>93,624.40</b>	<b>79,580.74</b>	<b>9,362.44</b>	<b>4,681.22</b>				
	Suministro y Colocación de Adoquín en Calle la Aduana, Localidad La Aduana.	AD			93,624.40	79,580.74	9,362.44	4,681.22	1 Obra	1,200	100	100

**CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA**  
**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO PROGRAMA NORMAL 2011**

20-dic-11

MPIO	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN)	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	<b>SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES</b>		<b>3</b>		<b>729,080.14</b>	<b>619,718.12</b>	<b>72,908.01</b>	<b>36,454.01</b>				
	Construcción de Tejabán en Escuela Secundaria General Adrián Salas Madera, Calle Sin Nombre, Colonia Real de los Álamos, Localidad Álamos.	AD			365,291.62	310,497.88	36,529.16	18,264.58	1 Obra	1,200		
	Construcción de Tejabán en Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano, Domicilio Conocido, Localidad de Mocúzarit.	AD			81,052.02	68,894.22	8,105.20	4,052.60	1 Obra	1,200		
	Rehabilitación de la Escuela Primaria Justo Sierra, Domicilio Conocido, Localidad de Los Tanques.	AD			282,736.50	240,326.02	28,273.65	14,136.83	1 Obra	300		
	<b>SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS</b>		<b>2</b>		<b>632,203.02</b>	<b>537,372.56</b>	<b>63,220.30</b>	<b>31,610.16</b>				
	Construcción de Muro de Contención en Perímetro de Unidad Deportiva, Ubicado en calle Francisco I. Madero, Localidad Álamos.	AD			380,994.70	323,845.49	38,099.47	19,049.74	1 Obra	80	100	100
	Rehabilitación de Cancha Deportiva Pública El Tábelo, Domicilio Conocido de la Comunidad El Tábelo.	AD			251,208.32	213,527.07	25,120.83	12,560.42	1 Obra	150	100	100
	<b>SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES</b>		<b>1</b>		<b>287,038.90</b>	<b>243,983.06</b>	<b>28,703.89</b>	<b>14,351.95</b>				
	Construcción de Escalinata en Acceso a Cristo Rey en la Localidad de El Chinal.	AD			287,038.90	243,983.06	28,703.89	14,351.95	1 Obra	520		
	<b>SE28.- PUENTES PEATONALES</b>		<b>1</b>		<b>614,294.90</b>	<b>522,150.66</b>	<b>61,429.49</b>	<b>30,714.75</b>				
	Construcción de Puente Peatonal, Ubicado en el Arroyo La Aduana, Localidad La Aduana.	AD			614,294.90	522,150.66	61,429.49	30,714.75	1 Obra	1,200	100	100
<b>ALTAR</b>			<b>5</b>	<b>1,637,000.00</b>	<b>1,114,976.69</b>	<b>836,232.50</b>	<b>139,372.10</b>	<b>139,372.09</b>				
	<b>SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES</b>		<b>2</b>		<b>712,853.15</b>	<b>534,639.86</b>	<b>89,106.65</b>	<b>89,106.64</b>				
	Construcción de Barda Perimetral en Jardín de Niños Juan Escutia, Calle Morelos y Avenida Ocampo, Localidad Altar	AD			99,774.24	74,830.68	12,471.78	12,471.78	1 Obra	250	100	100
	Construcción de Tejabán en Escuela Primaria Raúl Ponce Deratt, Avenida Godínez y Rubén Pompa, Localidad Altar	AD			613,078.91	459,809.18	76,634.87	76,634.86	1 Obra	400	100	100
	<b>SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS</b>		<b>1</b>		<b>127,448.62</b>	<b>95,586.46</b>	<b>15,931.08</b>	<b>15,931.08</b>				
	Rehabilitación de la Unidad Deportiva la Otra Banda, Calle Rafael del Cid y Callejón los Chacuales, Localidad Altar	AD			127,448.62	95,586.46	15,931.08	15,931.08	1 Obra	400	100	100
	<b>SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS</b>		<b>2</b>		<b>274,674.92</b>	<b>206,006.18</b>	<b>34,334.37</b>	<b>34,334.37</b>				
	Rehabilitación de Centro de Catecismo Guadalupano, Carretera Internacional Esquina con Calle Zaragoza, Localidad Altar	AD			206,371.28	154,778.46	25,796.41	25,796.41	1 Obra	15	100	100
	Rehabilitación de Centro de Catecismo la Santa Cruz, Carretera Internacional, Colonia la Otra Banda, Localidad Altar	AD			68,303.64	51,227.72	8,537.96	8,537.96	1 Obra	50	100	100

**CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA**  
**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO PROGRAMA NORMAL 2011**

20-dic-11

MPIO	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN)	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
<b>ARIVECHI</b>			<b>0</b>	<b>942,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>ARIZPE</b>			<b>12</b>	<b>1,185,000.00</b>	<b>1,395,723.55</b>	<b>1,185,000.00</b>	<b>186,691.67</b>	<b>24,031.88</b>				
	<b>SE21.- PAVIMENTACIÓN</b>		<b>1</b>		<b>76,223.40</b>	<b>64,789.89</b>	<b>10,433.51</b>	<b>1,000.00</b>				
	Rehabilitación de Pavimento de Concreto Estampado en Calle José María Morelos y Lerdo de Tejada en la Localidad de Arizpe.	AD			76,223.40	64,789.89	10,433.51	1,000.00	1 Obra	2,500	100	100
	<b>SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES</b>		<b>7</b>		<b>849,121.27</b>	<b>721,753.09</b>	<b>115,868.18</b>	<b>11,500.00</b>				
	Rehabilitación de Escuela Primaria Abelardo L. Rodríguez, Ubicado en Calles Miguel Hidalgo y José María Morelos, Localidad de Arizpe.	AD			115,181.15	97,903.98	15,777.17	1,500.00	1 Obra	1,500	100	100
	Construcción de Tejabán en Cancha Cívica del Jardín de Niños Pedro García Conde, Ubicado en Calles Diódoro Corella y Santos Degollado, Localidad de Arizpe.	AD			67,442.60	57,326.21	9,116.39	1,000.00	1 Obra	60	100	100
	Rehabilitación de Cerco en Acceso Principal en Telesecundaria No. 90, Domicilio Conocido en la Localidad de Bacanuchi.	AD			35,133.16	29,863.19	4,269.97	1,000.00	1 Obra	70	100	100
	Rehabilitación de Cerco Frontal en Escuela Primaria Leandro Valle, Domicilio Conocido, en la Localidad de Bacanuchi.	AD			35,133.16	29,863.19	4,269.97	1,000.00	1 Obra	90	100	100
	Rehabilitación de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo, Calle Revolución Final, Localidad Arizpe.	AD			115,891.00	98,507.35	16,383.65	1,000.00	1 Obra	1,500	100	100
	Rehabilitación de Jardín de Niños Caballero de Anza, Boulevard San Ignacio de Loyola, Localidad Sinoquipe.	AD			119,988.56	101,990.28	16,998.28	1,000.00	1 Obra	700	100	100
	Construcción de Aula de Medios en Jardín de Niños Nueva Creación, Domicilio Conocido en la Localidad de Chinapa.	AD			360,351.64	306,298.89	49,052.75	5,000.00	1 Obra	750		
	<b>SE24.- AGUA POTABLE</b>		<b>1</b>		<b>157,248.00</b>	<b>133,660.80</b>	<b>16,587.20</b>	<b>7,000.00</b>				
	Equipamiento de Pozo de Agua Potable en Hitizorachi, Domicilio Conocido de la Localidad de Hitizorachi.	AD			157,248.00	133,660.80	16,587.20	7,000.00	1 Obra	25	100	100
	<b>SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS</b>		<b>2</b>		<b>293,331.48</b>	<b>249,331.76</b>	<b>40,467.84</b>	<b>3,531.88</b>				
	Rehabilitación del Edificio de la Cruz Roja, Ubicada en Avenida Miguel Hidalgo y 13 de Julio, Localidad Arizpe.	AD			196,516.60	167,039.11	27,477.49	2,000.00	1 Obra	5,350	100	100
	Rehabilitación de Iglesia Nuestra Señora de la Asunción (II Etapa), Ubicado en Calles José María Matamoros y Miguel Lerdo de Tejada, Localidad Arizpe.	AD			96,814.88	82,292.65	12,990.35	1,531.88	1 Obra	2,500	100	100
	<b>SE34.- ALCANTARILLADO</b>		<b>1</b>		<b>19,799.40</b>	<b>15,464.46</b>	<b>3,334.94</b>	<b>1,000.00</b>				
	Rehabilitación de Red de Alcantarillado en Calle Miguel Lerdo de Tejada y Boulevard Club de Leones, Localidad Arizpe.	AD			19,799.40	15,464.46	3,334.94	1,000.00	1 Obra	2,500		

**CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA**  
**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO PROGRAMA NORMAL 2011**

20-dic-11

MPIO	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN)	MOD. DE EJE.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
<b>ÁTIL</b>			<b>4</b>	<b>926,000.00</b>	<b>1,047,272.57</b>	<b>887,324.44</b>	<b>95,333.64</b>	<b>64,614.49</b>				
	<b>SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES</b>		<b>2</b>		<b>715,129.74</b>	<b>606,002.81</b>	<b>64,584.92</b>	<b>44,542.01</b>				
	Construcción de sanitarios en Escuela Primaria Ignacia E. de Amante, Calle Morelos y Avenida Francisco I. Madero, Localidad Átil.	AD			163,776.67	137,432.74	18,774.92	7,569.01	1 Obra	800	100	100
	Construcción de barda perimetral, malla ciclónica y sanitarios en Escuela Telesecundaria No. 88, Calle Sedelmayer y Avenida Diego Valenzuela, Localidad Átil.	AD			551,353.07	468,570.07	45,810.00	36,973.00	1 Obra	800	100	100
	<b>SE36.- SEÑALAMIENTOS VIALES</b>		<b>2</b>		<b>332,142.83</b>	<b>281,321.63</b>	<b>30,748.72</b>	<b>20,072.48</b>				
	Rehabilitación de Entrada Principal y Entrada Oriente, Ubicada en Federico Jorge Celaya y Carretera Estatal No. 43, Localidad Átil	AD			210,598.27	178,008.75	21,632.88	10,956.64	1 Obra	800		
	Construcción de Murete Emblemático en Acceso Principal, Ubicado en Calle Federico Jorge Celaya y José R. Urías, Localidad Átil	AD			121,544.56	103,312.88	9,115.84	9,115.84	1 Obra	800		
<b>BACADÉHUACHI</b>			<b>5</b>	<b>663,000.00</b>	<b>774,693.06</b>	<b>658,489.09</b>	<b>77,469.31</b>	<b>38,734.66</b>				
	<b>SE21.- PAVIMENTACIÓN</b>		<b>1</b>		<b>237,514.32</b>	<b>201,887.17</b>	<b>23,751.43</b>	<b>11,875.72</b>				
	Pavimentación a base de Concreto Hidráulico en Calle Juan Navarrete, entre Boulevard Amado Nervo y Calle Sin Nombre, Colonia San Martín, Localidad Bacadéhuachi.	AD			237,514.32	201,887.17	23,751.43	11,875.72	700 M2	460	100	100
	<b>SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES</b>		<b>2</b>		<b>462,693.06</b>	<b>393,289.10</b>	<b>46,269.31</b>	<b>23,134.65</b>				
	Construcción de Tejabán en Escuela Secundaria General No. 13, Calle México, Colonia San Luis, Localidad de Bacadéhuachi.	AD			232,135.88	197,315.50	23,213.59	11,606.79	1 Obra	150	100	100
	Construcción de Barda Perimetral en Jardín de Niños Amado Nervo, Boulevard Amado Nervo, Colonia San Martín, Localidad de Bacadéhuachi.	AD			230,557.18	195,973.60	23,055.72	11,527.86	1 Obra	350		
	<b>SE33.- GUARNICIONES Y BANQUETAS</b>		<b>2</b>		<b>74,485.68</b>	<b>63,312.82</b>	<b>7,448.57</b>	<b>3,724.29</b>				
	Construcción de Guarniciones con Concreto Hidráulico en Juan Navarrete, entre Boulevard Amado Nervo y Calle Sin Nombre, Colonia San Martín, Localidad Bacadéhuachi.	AD			48,042.90	40,836.46	4,804.29	2,402.15	180 ML	460	100	100
	Construcción de muro de Mampostería en Calle Luis María Valencia, Calle Luis María Valencia esquina con Avenida Independencia, Localidad Bacadéhuachi.	AD			26,442.78	22,476.36	2,644.28	1,322.14	30 ML	150	100	100
<b>BACANORA</b>			<b>4</b>	<b>862,000.00</b>	<b>627,500.00</b>	<b>533,375.00</b>	<b>62,750.00</b>	<b>31,375.00</b>				
	<b>SE21.- PAVIMENTACIÓN</b>		<b>1</b>		<b>176,000.00</b>	<b>149,600.00</b>	<b>17,600.00</b>	<b>8,800.00</b>				
	Rehabilitación de Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Francisco Sarabia, Localidad Bacanora.	AD			176,000.00	149,600.00	17,600.00	8,800.00	1 Obra	250	25	50
	<b>SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES</b>		<b>3</b>		<b>451,500.00</b>	<b>383,775.00</b>	<b>45,150.00</b>	<b>22,575.00</b>				
	Construcción de Techumbre en Bebederos de la Escuela Telesecundaria No. 208, Calles Cañada del Johehui y Sin Nombre Final, Localidad Bacanora	AD			15,600.00	13,260.00	1,560.00	780.00	1 Obra	30	0	70

**CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA**  
**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO PROGRAMA NORMAL 2011**

20-dic-11

MPIO	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN)	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Ampliación de Techumbre de la Escuela Telesecundaria No. 208, Calles Cañada del Johehui y Sin Nombre Final, Localidad Bacanora	AD			102,400.00	87,040.00	10,240.00	5,120.00	1 Obra	30	0	70
	Construcción de Sanitarios en Escuela Primaria José María Morelos, Boulevard Luis Donaldo Colosio y Calle Naciones Unidas, Localidad Bacanora.	AD			333,500.00	283,475.00	33,350.00	16,675.00	1 Obra	60		
	<b>BACERAC</b>		<b>4</b>	<b>663,000.00</b>	<b>604,734.33</b>	<b>514,024.18</b>	<b>60,473.43</b>	<b>30,236.72</b>				
	<b>SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES</b>		<b>2</b>		<b>319,327.54</b>	<b>271,428.41</b>	<b>31,932.75</b>	<b>15,966.38</b>				
	Rehabilitación de Sanitarios en Jardín de Niños Ignacio Zaragoza, Calle Vicente Guerrero y Revolución, Localidad Bacerac.	AD			36,120.42	30,702.36	3,612.04	1,806.02	1 Obra	200		
	Construcción de cerco Perimetral en Escuela Primaria Ignacio Soto, Domicilio Conocido en la Localidad de los Pozos.	AD			283,207.12	240,726.05	28,320.71	14,160.36	1 Obra	200		
	<b>SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES</b>		<b>1</b>		<b>72,586.23</b>	<b>61,698.30</b>	<b>7,258.62</b>	<b>3,629.31</b>				
	Construcción de Mirador El Calvario, en Avenida 16 de Septiembre, Localidad Bacerac.	AD			72,586.23	61,698.30	7,258.62	3,629.31	1 Obra	1,200		
	<b>SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS</b>		<b>1</b>		<b>212,820.56</b>	<b>180,897.47</b>	<b>21,282.06</b>	<b>10,641.03</b>				
	Terminación de Centro de Usos Múltiples, Calle Libertad y Avenida 5 de Mayo, Localidad de Bacerac	AD			212,820.56	180,897.47	21,282.06	10,641.03	1 Obra	60		
	<b>BACOACHI</b>		<b>4</b>	<b>902,000.00</b>	<b>995,038.46</b>	<b>847,482.69</b>	<b>74,777.90</b>	<b>72,777.87</b>				
	<b>SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES</b>		<b>2</b>		<b>857,446.78</b>	<b>728,829.76</b>	<b>64,308.52</b>	<b>64,308.50</b>				
	Construcción de Tejabán Metálico y Pisos en Cancha de la Escuela Primaria Ignacio Tato, Calle Cananea, Localidad Bacoachi.	AD			588,192.33	499,963.48	44,114.43	44,114.42	1 Obra	200		
	Construcción de Tejabán en Jardín de Niños Strapparola, Calle Cananea y García Morales, Localidad Bacoachi.	AD			269,254.45	228,866.28	20,194.09	20,194.08	1 Obra	200		
	<b>SE24.- AGUA POTABLE</b>		<b>2</b>		<b>137,591.68</b>	<b>118,652.93</b>	<b>10,469.38</b>	<b>8,469.37</b>				
	Ampliación de la Red de Agua Potable en Calles León M. Tapia y Marín Vázquez, Localidad Bacoachi.	AD			75,953.87	64,560.79	5,696.54	5,696.54	213.90 ML	75		
	Ampliación de la Red de Agua Potable en Calle Reforma y Pablo Sidar, Localidad Bacoachi.	AD			61,637.81	54,092.14	4,772.84	2,772.83	201.77 ML	75		
	<b>BÁCUM</b>		<b>6</b>	<b>1,782,000.00</b>	<b>1,681,450.80</b>	<b>1,269,275.33</b>	<b>333,386.45</b>	<b>78,789.02</b>				
	<b>SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES</b>		<b>2</b>		<b>656,100.51</b>	<b>557,685.43</b>	<b>69,115.08</b>	<b>29,300.00</b>				
	Construcción de Cerco Perimetral en Jardín de Niños Nueva Creación en el Sector Loma Blanca, Domicilio Conocido en el Ejido Francisco Javier Mina.	C			415,428.03	353,113.82	41,614.21	20,700.00	1 Obra	90	95	95

**CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA**  
**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO PROGRAMA NORMAL 2011**

20-dic-11

MPIO	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN)	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Rehabilitación de Sanitarios en Escuela Telesecundaria No. 146, Domicilio Conocido en la Localidad la Loma de BÁCUM.	C			240,672.48	204,571.61	27,500.87	8,600.00	1 Obra	200	95	95
	<b>SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES</b>		<b>2</b>		<b>464,667.09</b>	<b>394,967.03</b>	<b>46,467.42</b>	<b>23,232.64</b>				
	Rehabilitación de Plaza Pública, ubicado en Boulevard Benito Juárez, en el Ejido Primero de Mayo.	C			418,112.80	355,395.88	41,811.28	20,905.64	1 Obra	3,000	60	40
	Rehabilitación de Kiosco en Plaza Pública Municipal, Calle Rodolfo Félix Valdez y Belisario Domínguez, Localidad de BÁCUM.	C			46,554.29	39,571.15	4,656.14	2,327.00	1 Obra	1,000	100	100
	<b>SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS</b>		<b>2</b>		<b>560,683.20</b>	<b>316,622.87</b>	<b>217,803.95</b>	<b>26,256.38</b>				
	Suministro y Colocación de Piso de Cerámica en Templo Betesda, Ubicado en Calle Constitución entre Francisco I. Madero y Boulevard Rodolfo Félix Valdez, Localidad de BÁCUM.	C			52,866.93	44,936.89	5,286.69	2,643.35	1 Obra	600	100	100
	Rehabilitación de Rastro Municipal, Ubicado en Calle Libramiento y Ave. Rodolfo Félix Valdez, Localidad de BÁCUM	C			507,816.27	271,685.98	212,517.26	23,613.03	1 Obra	4,000	100	100
<b>BANÁMICHÍ</b>			<b>2</b>	<b>1,011,000.00</b>	<b>203,240.00</b>	<b>172,753.00</b>	<b>19,387.00</b>	<b>11,100.00</b>				
	<b>SE34.- ALCANTARILLADO</b>		<b>2</b>		<b>203,240.00</b>	<b>172,753.00</b>	<b>19,387.00</b>	<b>11,100.00</b>				
	Ampliación de la Red de Alcantarillado en Calle Álvaro Obregón entre Antonio Molina y Cuauhtémoc, Colonia Centro, Localidad Banámichi	AD			52,530.00	44,650.00	4,280.00	3,600.00	1 Obra	50	100	100
	Ampliación de la Red de Alcantarillado en Calle Niños Héroes entre Calle Rita M. de Acuña y Callejón el Cahui, Localidad Banámichi	AD			150,710.00	128,103.00	15,107.00	7,500.00	1 Obra	75	100	100
<b>BAVIÁCORA</b>			<b>6</b>	<b>1,270,000.00</b>	<b>1,275,571.42</b>	<b>1,084,235.71</b>	<b>121,803.34</b>	<b>69,532.37</b>				
	<b>SE21.- PAVIMENTACIÓN</b>		<b>1</b>		<b>110,026.94</b>	<b>93,522.90</b>	<b>9,899.95</b>	<b>6,604.09</b>				
	Construcción de Pavimento con concreto hidráulico en Calle de la Entrada Sur de la Localidad de Suaqui.	AD			110,026.94	93,522.90	9,899.95	6,604.09	304.62 M2	250	100	100
	<b>SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES</b>		<b>3</b>		<b>700,287.68</b>	<b>595,244.53</b>	<b>70,028.77</b>	<b>35,014.38</b>				
	Construcción de Tejabán en Jardín de Niños Bambi, Ubicado en Calle los Olivos Esquina con Avenida Los Pinos, Colonia Loma Norte, Localidad Baviácora	AD			114,033.02	96,928.07	11,403.30	5,701.65	1 Obra	20	100	100
	Construcción de Cerco Perimetral y Acceso en Escuela Primaria General Abelardo L. Rodríguez, Ubicado en Avenida Obregón Esquina con Zaragoza, Colonia Centro, Localidad Baviácora.	AD			315,874.21	268,493.08	31,587.42	15,793.71	1 Obra	150	50	50
	Remodelación de Sanitarios en Escuela Secundaria No. 26 Eduardo W. Villa, Calles 1° de Octubre y Francisco I. Madero, Localidad Baviácora.	AD			270,380.45	229,823.38	27,038.05	13,519.02	1 Obra	100	5	5

**CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA**  
**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO PROGRAMA NORMAL 2011**

20-dic-11

MPIO	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN)	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	<b>SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS</b>		<b>1</b>		<b>186,042.63</b>	<b>158,136.24</b>	<b>13,953.20</b>	<b>13,953.19</b>				
	Construcción de Sistema de Riego y Pasto en Campo de Futbol, Ubicado en Calle Florencio Ruíz, Colonia Centro, Localidad Baviácora	AD			186,042.63	158,136.24	13,953.20	13,953.19	1 Obra	600	90	90
	<b>SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES</b>		<b>1</b>		<b>279,214.17</b>	<b>237,332.04</b>	<b>27,921.42</b>	<b>13,960.71</b>				
	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico y Muro en Panteón Municipal, Domicilio Conocido en la Localidad de Baviácora	AD			279,214.17	237,332.04	27,921.42	13,960.71	1 Obra	3,500	50	50
	<b>BAVISPE</b>		<b>2</b>	<b>632,000.00</b>	<b>254,117.57</b>	<b>215,999.97</b>	<b>19,783.60</b>	<b>18,334.00</b>				
	<b>SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES</b>		<b>2</b>		<b>254,117.57</b>	<b>215,999.97</b>	<b>19,783.60</b>	<b>18,334.00</b>				
	Rehabilitación de Sanitarios en Jardín de Niños Pablo Neruda, Calle Morelos, Localidad de San Miguelito.	AD			28,992.07	24,643.27	2,899.20	1,449.60	1 Obra	50		
	Construcción de Tejabán en Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Domicilio Conocido, Localidad San Miguelito.	AD			225,125.50	191,356.70	16,884.40	16,884.40	1 Obra	80		
	<b>BENITO JUÁREZ</b>		<b>9</b>	<b>1,610,000.00</b>	<b>1,804,132.50</b>	<b>1,533,512.62</b>	<b>135,309.94</b>	<b>135,309.94</b>				
	<b>SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES</b>		<b>8</b>		<b>1,734,132.50</b>	<b>1,474,012.62</b>	<b>130,059.94</b>	<b>130,059.94</b>				
	Construcción de Tejabán en Escuela Telesecundaria No. 135, Calle 5 de Mayo Esquina con Calle Sin Nombre, Localidad Agua Blanca.	AD			320,640.00	272,544.00	24,048.00	24,048.00	1 Obra	600		
	Rehabilitación de Cerco Perimetral en Jardín de Niños Nueva Creación, Domicilio Conocido en la Localidad el Paredoncito.	AD			71,606.25	60,865.31	5,370.47	5,370.47	1 Obra	150		
	Construcción de Tejabán en Escuela Primaria Mariano Matamoros, Domicilio Conocido de la Localidad el Paredoncito.	AD			293,593.75	249,554.69	22,019.53	22,019.53	1 Obra	227		
	Construcción de Tejabán en Escuela Primaria 21 de Marzo, Calle 2200 Salida Este de la Comunidad El Batevito.	AD			254,700.00	216,495.00	19,102.50	19,102.50	1 Obra	200		
	Suministro y Colocación de Piso de Cerámica en Aulas de la Escuela Primaria José María Morelos, Calle Plutarco Elías Calles, Localidad Villa Juárez.	AD			74,400.00	63,240.00	5,580.00	5,580.00	1 Obra	350		
	Construcción de Cancha de Usos Múltiples en Escuela Primaria General Lázaro Cárdenas del Río, Calle Plutarco Elías Calles, Localidad Villa Juárez.	AD			132,005.00	112,204.24	9,900.38	9,900.38	1 Obra	200		
	Construcción de Tejabán en Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria No. 6, Calle División del Norte y Avenida Vicente Mora, Localidad Zona Urbana Ley Echeverría.	AD			293,593.75	249,554.69	22,019.53	22,019.53	1 Obra	800		
	Construcción de Tejabán en Escuela Preparatoria CBTIS No. 129, Calle Independencia Salida Norte, Localidad Villa Juárez.	AD			293,593.75	249,554.69	22,019.53	22,019.53	1 Obra	600		
	<b>SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS</b>		<b>1</b>		<b>70,000.00</b>	<b>59,500.00</b>	<b>5,250.00</b>	<b>5,250.00</b>				
	Rehabilitación de Centro Comunitario Club de Leones II Etapa, Avenida Fraternidad Esquina con Calle Miguel Hidalgo, Localidad Villa Juárez.	AD			70,000.00	59,500.00	5,250.00	5,250.00	1 Obra	14,329		

**CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA**  
**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO PROGRAMA NORMAL 2011**

20-dic-11

MPIO	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN)	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
<b>BENJAMÍN HILL</b>			<b>8</b>	<b>1,048,000.00</b>	<b>1,232,948.00</b>	<b>1,048,000.00</b>	<b>123,297.00</b>	<b>61,651.00</b>				
	<b>SE21.- PAVIMENTACIÓN</b>		<b>1</b>		<b>75,616.00</b>	<b>64,274.00</b>	<b>7,562.00</b>	<b>3,780.00</b>				
	Ampliación de Puente, Domicilio Conocido, Ejido San Diego	AD			75,616.00	64,274.00	7,562.00	3,780.00	14 M2	215	100	100
	<b>SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES</b>		<b>6</b>		<b>957,820.00</b>	<b>814,141.00</b>	<b>95,784.00</b>	<b>47,895.00</b>				
	Construcción de Barda, Rampas y Banquetas en Escuela Primaria Sonora-Baja California, Avenida Cristóbal Colón entre calles B Y D, Colonia Fundo Legal, Localidad de Benjamín Hill	AD			113,196.00	96,216.00	11,320.00	5,660.00	1 Obra	221	100	100
	Rehabilitación de Patio Cívico y Andadores en Jardín de Niños "ARI", Avenida Pablo Sidar y Calle Pesqueira, Colonia Jesús Siqueiros, Localidad Benjamín Hill	AD			115,864.00	98,485.00	11,586.00	5,793.00	1 Obra	75	100	100
	Rehabilitación en Jardín de Niños "Porvenir", Avenida Cristóbal Colón y Calle Obregón, Colonia Fundo Legal, Localidad de Benjamín Hill	AD			56,812.00	48,290.00	5,681.00	2,841.00	1 Obra	68	100	100
	Terminación de Aula y Rehabilitación de Banquetas en Escuela Primaria Club de Leones, Avenida Abelardo L. Rodríguez y Calle Sinaloa, Colonia San Fernando, Localidad de Benjamín Hill	AD			91,656.00	77,901.00	9,168.00	4,587.00	1 Obra	276	100	100
	Construcción de Tejabán en Patio Cívico de CAM 21, Avenida Dávila y Calle Madero, Colonia Fundación, Localidad de Benjamín Hill	AD			280,663.00	238,564.00	28,066.00	14,033.00	1 Obra	64	100	100
	Construcción de Tejabán en Patio Cívico del CECYTES, Avenida Alberto L. Rodríguez y calle 4ta., Colonia San Fernando, Localidad de Benjamín Hill	AD			299,629.00	254,685.00	29,963.00	14,981.00	1 Obra	275	100	100
	<b>SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS</b>		<b>1</b>		<b>199,512.00</b>	<b>169,585.00</b>	<b>19,951.00</b>	<b>9,976.00</b>				
	Construcción de Casa Pastoral para Iglesia Apostólica de la Fé de Cristo Jesús, Avenida Abelardo L. Rodríguez y Calle Clementina, Colonia San Fernando, Localidad Benjamín Hill,	AD			199,512.00	169,585.00	19,951.00	9,976.00	1 Obra	90	100	100
<b>CABORCA</b>			<b>14</b>	<b>3,931,000.00</b>	<b>3,970,664.87</b>	<b>2,777,545.15</b>	<b>804,969.72</b>	<b>388,150.00</b>				
	<b>SE21.- PAVIMENTACIÓN</b>		<b>1</b>		<b>302,710.35</b>	<b>212,000.00</b>	<b>75,710.35</b>	<b>15,000.00</b>				
	Construcción de Pavimento Asfáltico en Avenida Esquer y Calle Pesqueira, Colonia Pueblo Viejo, Localidad Heroica Caborca.	C			302,710.35	212,000.00	75,710.35	15,000.00	982.5 M2	100	60	60
	<b>SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES</b>		<b>5</b>		<b>1,990,417.62</b>	<b>1,393,170.06</b>	<b>413,097.56</b>	<b>184,150.00</b>				
	Construcción de barda perimetral en Jardín de Niños Ignacio Allende, Calle 11 entre Avenidas "C" y 6 de Abril, Localidad Caborca.	C			249,957.41	174,900.00	52,057.41	23,000.00	1 Obra	96	100	100
	Construcción de Tejabán en Acceso Principal de Escuela Primaria Justo Sierra Méndez, Calle Pitiquito final Oeste, Colonia Deportiva, Localidad Caborca	C			433,817.26	303,670.06	100,147.20	30,000.00	1 Obra	200		
	Construcción de Tejabán e Impermeabilización de Aulas en Jardín de Niños Mariano Abasolo, Calle 7 y Avenida Jalisco, Colonia Industrial, Localidad Heroica Caborca.	C			362,301.00	253,600.00	68,701.00	40,000.00	1 Obra	100		



**CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA**  
**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO PROGRAMA NORMAL 2011**

20-dic-11

MPIO	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN)	MOD. DE EJE.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Terminación de Tejabán en Escuela Secundaria Técnica No. 8, Calle María Jesús Méndez, entre Avenidas Altar y Oquitoa, Localidad Heroica Caborca.	C			211,595.76	148,100.00	42,345.76	21,150.00	1 Obra	300		
	Construcción de Tejabán en CONALEP, Carretera Las Calabazas Km. 1.5, Localidad Heroica Caborca.	C			732,746.19	512,900.00	149,846.19	70,000.00	1 Obra	450		
	<b>SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS</b>		<b>1</b>		<b>108,369.69</b>	<b>75,849.15</b>	<b>17,520.54</b>	<b>15,000.00</b>				
	Alumbrado Público en Campos de Fútbol, Calle Plomito, entre Calle "R" y "S", Localidad Heroica Caborca.	C			108,369.69	75,849.15	17,520.54	15,000.00	1 Obra	360		
	<b>SE26.- ELECTRIFICACIÓN</b>		<b>2</b>		<b>317,298.88</b>	<b>222,109.13</b>	<b>63,189.75</b>	<b>32,000.00</b>				
	Ampliación de Red de Energía Eléctrica, Avenida "O" entre Calles Cerro Prieto y Calera, Localidad Caborca	C			192,704.40	134,893.00	37,811.40	20,000.00	44 ML	60	100	100
	Ampliación de Red de Energía Eléctrica, Domicilio Conocido, Ejido Rodolfo Campodónico	C			124,594.48	87,216.13	25,378.35	12,000.00	2 Postes	20	100	100
	<b>SE31.- CENTROS DE SALUD</b>		<b>2</b>		<b>319,702.99</b>	<b>222,906.67</b>	<b>64,796.32</b>	<b>32,000.00</b>				
	Construcción de Centro de Salud, Domicilio Conocido en la Localidad Puerto Lobos.	C			235,254.19	163,906.67	51,347.52	20,000.00	1 Obra	160	0	30
	Construcción de Cerco Perimetral en Centro de Salud, Domicilio Conocido en la Localidad Cerro Blanco.	C			84,448.80	59,000.00	13,448.80	12,000.00	1 Obra	120	100	100
	<b>SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS</b>		<b>2</b>		<b>846,242.57</b>	<b>591,510.14</b>	<b>149,732.43</b>	<b>105,000.00</b>				
	Construcción Casa del Maestro, Domicilio Conocido, Ejido Garzón Santibáñez (Zacatecas)	C			116,297.80	81,408.46	29,889.34	5,000.00	1 Obra	1	100	100
	Construcción de Ramada Tradicional, Calle Tohono O'otham entre Callejón Mendeña y Avenida San Alberto, Colonia Tierra Blanca, Localidad Caborca	C			729,944.77	510,101.68	119,843.09	100,000.00	1 Obra	2,000		
	<b>SE33.- GUARNICIONES Y BANQUETAS</b>		<b>1</b>		<b>85,922.77</b>	<b>60,000.00</b>	<b>20,922.77</b>	<b>5,000.00</b>				
	Construcción de Guarniciones en Avenida Esquer y Calle Pesqueira, Colonia Pueblo Viejo, Localidad Heroica Caborca.	C			85,922.77	60,000.00	20,922.77	5,000.00	262 ML	100	100	100
<b>CAJEME</b>			<b>24</b>	<b>6,698,000.00</b>	<b>6,915,388.83</b>	<b>4,840,772.20</b>	<b>1,037,308.32</b>	<b>1,037,308.31</b>				
	<b>SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES</b>		<b>13</b>		<b>2,782,028.67</b>	<b>1,947,420.08</b>	<b>417,304.30</b>	<b>417,304.29</b>				
	Rehabilitación en Jardín de Niños María Bórquez, Calles Gral. Pedro María Anaya y Laureles, Colonia Juárez Blancas, Localidad Pueblo Yaqui	C			194,098.36	135,868.85	29,114.76	29,114.75	1 Obra	200	25	25
	Construcción de Barda Mixta y Rehabilitación de Sanitarios en Jardín de Niños Lorenzo Fhilo, Calles Quintana Roo y Aconchi, Colonia El Túnel, Localidad Ciudad Obregón.	C			372,679.28	260,875.50	55,901.89	55,901.89	1 Obra	60		

# CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

## INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO PROGRAMA NORMAL 2011

20-dic-11

MPIO	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN)	MOD. DE EJE.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Rehabilitación de Baños en Escuela Primaria Emiliano Zapata, Calles Emiliano Zapata y Carlos A. Biebrich, Localidad Poblado Yucuribampo.	C			94,945.73	66,462.01	14,241.86	14,241.86	1 Obra	106		
	Rehabilitación de Sanitarios en Escuela Primaria Presidente Alemán, Calle Narciso Mendoza No. 1621 Oriente, Colonia Benito Juárez, Localidad Ciudad Obregón.	C			108,703.40	76,092.38	16,305.51	16,305.51	1 Obra	360		
	Construcción de Pórtico, Banqueta y Andador en Escuela Telesecundaria No. 141 Sigifredo Valenzuela Portillo, Domicilio Conocido, Localidad Loma de Guamúchil.	C			605,920.92	424,144.64	90,888.14	90,888.14	1 Obra	98		
	Construcción de Banqueta y Rehabilitación de Taller en CAM No. 40, Boulevard Villa Itson y Amberes, Colonia Villa Itson, Localidad de Cd. Obregón.	C			237,445.92	166,212.14	35,616.89	35,616.89	1 Obra	100		
	Terminación de Barda Mixta en Escuela Primaria Carmen Sánchez Corral, Calle Huatachive No. 343, Colonia Cuauhtémoc, Localidad Cd. Obregón.	C			177,426.95	124,198.87	26,614.04	26,614.04	1 Obra	271		
	Rehabilitación de Barda Perimetral en Escuela Primaria Fernando F. Dworak, Calle Durango Sur, Colonia Centro, Localidad Cd. Obregón.	C			232,857.48	163,000.24	34,928.62	34,928.62	1 Obra	286		
	Construcción de Banqueta y Sanitarios en Jardín de Niños Ricardo Castro, Domicilio Conocido, Localidad Poblado Guadalupe Victoria.	C			152,640.94	106,848.66	22,896.14	22,896.14	1 Obra	40		
	Aplicación de Pintura y Rehabilitación de Sanitarios en Escuela Primaria Clotilde Flores, Calles Ayuntamiento y Escobedo, Colonia Centro, Localidad El Cócorit.	C			201,302.78	140,911.95	30,195.42	30,195.41	1 Obra	388		
	Construcción de Cerco Perimetral en Escuela Primaria Francisco I. Madero, Calles 1500 y "H", Localidad Valle del Yaqui.	C			75,601.63	52,921.14	11,340.24	11,340.25	1 Obra	20		
	Rehabilitación de Sanitarios en Escuela Normal Superior, Calle Otanchui entre Calles Guerrero e Hidalgo, Colonia INFONAVIT-Yucuhímarí, Localidad Cd. Obregón.	C			179,242.75	125,469.93	26,886.41	26,886.41	1 Obra	100		
	Construcción de Sanitarios y Banqueta en Escuela Primaria María Tapia de Obregón, Calles Benjamín Hill y Luis Echeverría, Localidad Poblado El Henequén.	C			149,162.53	104,413.77	22,374.38	22,374.38	1 Obra	80		
	<b>SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS</b>		<b>1</b>		<b>355,083.01</b>	<b>248,558.11</b>	<b>53,262.45</b>	<b>53,262.45</b>				
	Terminación de Cancha Deportiva, Domicilio Conocido, Localidad Poblado Mora Villa Lobos.	C			355,083.01	248,558.11	53,262.45	53,262.45	1 Obra	200		
	<b>SE24.- AGUA POTABLE</b>		<b>1</b>		<b>120,772.60</b>	<b>84,540.82</b>	<b>18,115.89</b>	<b>18,115.89</b>				
	Introducción de Red de Agua Potable y Tomas Domiciliarias en Predio La Argentina, Calle Canal Sur, Ejido Tepeyac (Campo 2).	C			120,772.60	84,540.82	18,115.89	18,115.89	208 ML	80	90	90
	<b>SE26.- ELECTRIFICACIÓN</b>		<b>3</b>		<b>1,048,296.14</b>	<b>733,807.30</b>	<b>157,244.42</b>	<b>157,244.42</b>				
	Ampliación de Red de Energía Eléctrica en la Localidad de Altos de Jecopaco.	C			85,476.77	59,833.74	12,821.52	12,821.51	3 Postes	30	25	25

**CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA**  
**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO PROGRAMA NORMAL 2011**

20-dic-11

MPIO	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN)	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Ampliación de Red de Distribución Eléctrica (2da. Etapa), Colonia Nueva Creación, Localidad Providencia.	C			934,064.69	653,845.28	140,109.70	140,109.71	1,100 ML	400		
	Ampliación de Red de Energía Eléctrica, Calle Independencia, Colonia Allende, Localidad de Ciudad Obregón.	C			28,754.68	20,128.28	4,313.20	4,313.20	2 Postes	25		
	<b>SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES</b>		<b>1</b>		<b>189,867.14</b>	<b>132,907.00</b>	<b>28,480.07</b>	<b>28,480.07</b>				
	Rehabilitación de Plaza Publica, Domicilio Conocido, Ejido Vicente Guerrero (El Portón).	C			189,867.14	132,907.00	28,480.07	28,480.07	1 Obra	500		
	<b>SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS</b>		<b>5</b>		<b>2,419,341.27</b>	<b>1,693,538.89</b>	<b>362,901.19</b>	<b>362,901.19</b>				
	Construcción de Centro de Control Animal (1ra. Etapa), Domicilio Conocido, ubicado al margen izquierdo del Canal Alto, Comunidad el Xóchilt.	C			1,402,814.82	981,970.37	210,422.22	210,422.23	1 Obra	10,000	25	25
	Construcción de Piso, Cerco y Banqueta en Centro de Desarrollo Comunitario, Cerrada 4 entre privada 20 y privada 21, Colonia Luis Echeverría, Ejido Toribio Velázquez.	C			185,676.22	129,973.35	27,851.43	27,851.44	1 Obra	1,000		
	Rehabilitación de Techo, Muros y Piso en centro de Desarrollo Comunitario, Domicilio Conocido, Localidad Poblado Mora Villalobos (Campo 29).	C			199,945.58	139,961.91	29,991.84	29,991.83	1 Obra	200		
	Construcción de Tejabán en FAI-SONORA I.A.P., Domicilio Conocido, Colonia Severo Girón, Localidad Providencia.	C			346,150.04	242,305.03	51,922.51	51,922.50	1 Obra	2,500		
	Ampliación del Local Club de Adultos Mayores, Calle Chapultepec No. 125 Oriente, Colonia Cortinas, Localidad Ciudad Obregón.	C			284,754.61	199,328.23	42,713.19	42,713.19	1 Obra	290		
	<b>CANANEA</b>		<b>0</b>		<b>3,154,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
	<b>CARBÓ</b>		<b>3</b>		<b>1,158,000.00</b>	<b>1,047,595.56</b>	<b>890,456.20</b>	<b>96,230.15</b>	<b>60,909.21</b>			
	<b>SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES</b>		<b>2</b>		<b>706,419.08</b>	<b>600,456.20</b>	<b>70,641.91</b>	<b>35,320.97</b>				
	Rehabilitación de Ventanas en Escuela Primaria Luis Burruel Ahumada, Ubicada en Calle Elisa E. de Martínez y Escobedo, Localidad Carbó	AD			307,200.00	261,120.00	30,720.00	15,360.00	1 Obra	550		
	Construcción de Tejabán en Escuela Secundaria No. 20, Calle Oaxaca y Aristo, Colonia Progresista, Localidad Carbó.	AD			399,219.08	339,336.20	39,921.91	19,960.97	1 Obra	850		
	<b>SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES</b>		<b>1</b>		<b>341,176.48</b>	<b>290,000.00</b>	<b>25,588.24</b>	<b>25,588.24</b>				
	Rehabilitación de Plaza La Casa Colorada, Boulevard Ferrocarril, Colonia el Rastro, Localidad Carbó.	AD			341,176.48	290,000.00	25,588.24	25,588.24	1 Obra	4,500		
	<b>CUCURPE</b>		<b>0</b>		<b>702,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
	<b>CUMPAS</b>		<b>6</b>		<b>1,126,000.00</b>	<b>719,147.18</b>	<b>611,275.11</b>	<b>53,936.04</b>	<b>53,936.03</b>			
	<b>SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES</b>		<b>4</b>		<b>269,972.46</b>	<b>229,476.59</b>	<b>20,247.94</b>	<b>20,247.93</b>				
	Impermeabilización de Techo en Escuela Telesecundaria No. 76, Domicilio Conocido, Localidad de Jécori.	AD			40,500.15	34,425.13	3,037.51	3,037.51	1 Obra	350	15	15

**CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA**  
**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO PROGRAMA NORMAL 2011**

20-dic-11

MPIO	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN)	MOD. DE EJE.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Rehabilitación de Jardín de Niños Carlos Chávez, Calle Pesqueira, Localidad Ojo de Agua.	AD			41,205.99	35,025.09	3,090.45	3,090.45	1 Obra	240	2	2
	Construcción de Aula de Medios en Escuela Telesecundaria No. 77, Calle Benito Juárez, Localidad Ojo de Agua.	AD			112,141.41	95,320.20	8,410.61	8,410.60	1 Obra	870	70	70
	Construcción de Desayunador de la Escuela Primaria Otilio Montaño, Domicilio Conocido, Localidad Los Hoyos.	AD			76,124.91	64,706.17	5,709.37	5,709.37	1 Obra	450	100	100
	<b>SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS</b>		<b>2</b>		<b>449,174.72</b>	<b>381,798.52</b>	<b>33,688.10</b>	<b>33,688.10</b>				
	Ampliación de Parroquia Santa María de Guadalupe, Domicilio Conocido, Localidad Kilómetro Cinco.	AD			401,530.96	341,301.32	30,114.82	30,114.82	1 Obra	100	95	95
	Rehabilitación de Iglesia Cristiana Montes Sión, Domicilio Conocido, Localidad de Jécori.	AD			47,643.76	40,497.20	3,573.28	3,573.28	1 Obra	35	100	100
	<b>DIVISADEROS</b>		<b>2</b>	<b>722,000.00</b>	<b>503,791.38</b>	<b>428,222.67</b>	<b>54,879.14</b>	<b>20,689.57</b>				
	<b>SE21.- PAVIMENTACIÓN</b>		<b>1</b>		<b>190,000.00</b>	<b>161,500.00</b>	<b>23,500.00</b>	<b>5,000.00</b>				
	Pavimentación de Concreto Hidráulico en Avenida Francisco I. Madero entre Calles Miguel Alemán y Callejón la Cañada, Localidad Divisaderos.	AD			190,000.00	161,500.00	23,500.00	5,000.00	289 M2	60	100	100
	<b>SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES</b>		<b>1</b>		<b>313,791.38</b>	<b>266,722.67</b>	<b>31,379.14</b>	<b>15,689.57</b>				
	Construcción de Tejabán en Escuela Primaria Ignacio Zaragoza, Ubicada por Calle Ignacio Zaragoza Esquina con Cristina Flores, Localidad Divisaderos.	AD			313,791.38	266,722.67	31,379.14	15,689.57	1 Obra	900	100	100
	<b>EMPALME</b>		<b>15</b>	<b>3,983,000.00</b>	<b>4,469,688.69</b>	<b>3,352,266.53</b>	<b>836,730.72</b>	<b>280,691.44</b>				
	<b>SE21.- PAVIMENTACIÓN</b>		<b>2</b>		<b>762,760.00</b>	<b>572,070.00</b>	<b>95,345.00</b>	<b>95,345.00</b>				
	Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle Melchor Ocampo Entre Avenida Reforma y Revolución, Colonia Moderna, Localidad Empalme.	AD			357,197.50	267,898.12	44,649.69	44,649.69	830 M2	1,500		
	Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle Quinta Entre Avenidas Reforma y Revolución, Colonia Oriente, Localidad Empalme.	AD			405,562.50	304,171.88	50,695.31	50,695.31	1,081 M2	1,500		
	<b>SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES</b>		<b>11</b>		<b>3,290,514.77</b>	<b>2,467,886.09</b>	<b>658,102.94</b>	<b>164,525.74</b>				
	Construcción de Tejabán en Cancha Cívica en Escuela Primaria Rural Liberación, Domicilio Conocido, en el Ejido Santa María.	AD			323,286.60	242,464.95	64,657.32	16,164.33	1 Obra	230	100	100
	Construcción de Tejabán en Cancha Cívica del COBACH, Ubicado en Avenida Independencia y Calle 18, Colonia Libertad, Localidad Empalme.	AD			344,839.04	258,629.28	68,967.81	17,241.95	1 Obra	300	100	100
	Construcción de Tejabán en Cancha Cívica en Telesecundaria No. 138-A, Domicilio conocido en el Poblado La Palma.	AD			408,667.42	306,500.57	81,733.48	20,433.37	1 Obra	130	100	100

**CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA**  
**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO PROGRAMA NORMAL 2011**

20-dic-11

MPIO	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN)	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Construcción de Tejabán en Cancha Cívica en Escuela Primaria Melchor Ocampo, Ubicada en Avenida Primero de Mayo y Calle Dos, Colonia Ortiz Rubio, Localidad de Empalme.	AD			408,667.42	306,500.57	81,733.48	20,433.37	1 Obra	250	100	100
	Construcción de Tejabán en Cancha Cívica en Escuela Telesecundaria No. 137, Domicilio Conocido en el Ejido Maytorena.	AD			408,667.42	306,500.57	81,733.48	20,433.37	1 Obra	130	100	100
	Construcción de Tejabán en Cancha Cívica en Escuela Telesecundaria No. 28, Domicilio Conocido en el Ejido Cruz de Piedra.	AD			310,852.52	<b>233,139.39</b>	62,170.50	15,542.63	1 Obra	130	100	100
	Construcción de Cancha Cívica y Tejabán Metálico en Jardín de Niños Rural Arcoiris, Domicilio conocido en el Ejido Junelanchue.	AD			78,024.60	58,518.45	15,604.92	3,901.23	1 Obra	50	100	100
	Construcción de Fachada en Acceso Principal en Jardín de Niños Carlos Lineo, Domicilio Conocido en el Ejido Cruz de Piedra.	AD			121,958.20	91,468.65	24,391.64	6,097.91	1 Obra	50		
	Construcción de Barda Lateral y Posterior en Escuela Primaria Héctor Mosqueira Matute, Ave. Luis Flores y Calle Ferrocarril, Colonia Ronaldo Camacho, Localidad Empalme.	AD			353,930.50	265,447.87	70,786.10	17,696.53	1 Obra	220		
	Rehabilitación de Sanitarios en Escuela Primaria Rural Jacinto López Moreno, Domicilio Conocido del Ejido Antonio Rosales.	AD			151,137.59	113,353.19	30,227.52	7,556.88	1 Obra	150		
	Construcción de Tejabán en Escuela Primaria Miguel Hidalgo, Avenida 16 de Septiembre y Calle Libertad, Colonia Oriente, Localidad Empalme.	AD			380,483.46	285,362.60	76,096.69	19,024.17	1 Obra	350		
	<b>SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS</b>		<b>2</b>		<b>416,413.92</b>	<b>312,310.44</b>	<b>83,282.78</b>	<b>20,820.70</b>				
	Ampliación de Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, Domicilio Conocido en el Ejido San Fernando.	AD			221,725.52	166,294.14	44,345.10	11,086.28	1 Obra	500		
	Construcción de Tejabán y Colocación de Pisos de Cerámica en Aulas de la Iglesia Cristo Vive, Calle 27 y Ave. Independencia en Colonia Libertad, Localidad Empalme.	AD			194,688.40	146,016.30	38,937.68	9,734.42	1 Obra	500		
	<b>ETCHOJOA</b>		<b>8</b>	<b>3,980,000.00</b>	<b>2,168,682.89</b>	<b>1,843,380.46</b>	<b>197,309.44</b>	<b>127,992.99</b>				
	<b>SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES</b>		<b>5</b>		<b>1,386,328.63</b>	<b>1,178,379.34</b>	<b>138,632.87</b>	<b>69,316.42</b>				
	Construcción de Tejabán en CBTA No. 97, Domicilio Conocido, Localidad Basconcoabe.	AD			399,958.49	339,964.72	39,995.85	19,997.92	1 Obra	1,275	100	100
	Construcción de Tejabán en Escuela Primaria Niños Héroe, Domicilio Conocido, Localidad Novolato.	AD			399,958.49	339,964.72	39,995.85	19,997.92	1 Obra	545	100	100
	Construcción de Tejabán en Jardín de Niños El Sahuarito, Domicilio Conocido, Localidad El Sahuaral	AD			163,041.69	138,585.44	16,304.17	8,152.08	1 Obra	165	100	100

**CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA**  
**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO PROGRAMA NORMAL 2011**

20-dic-11

MPIO	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN)	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Construcción de Cancha Cívico-Deportiva en Jardín de Niños Umu Ili Olam (Los Viejos), Domicilio Conocido, Carretera Los Viejos La Bocana, Localidad Los Viejos	AD			154,526.98	131,347.93	15,452.70	7,726.35	1 Obra	65	100	100
	Rehabilitación del Sistema Eléctrico en Escuela Primaria Ignacio Allende, Domicilio Conocido, Localidad El Rodeo	AD			268,842.98	228,516.53	26,884.30	13,442.15	1 Obra	320	95	95
	<b>SE24.- AGUA POTABLE</b> Equipamiento de Pozo de Bombeo, Localidad Jitonhueca.	AD	<b>1</b>		<b>278,663.22</b> 278,663.22	<b>236,863.74</b> 236,863.74	<b>20,899.74</b> 20,899.74	<b>20,899.74</b> 20,899.74	1 Obra	1,265		
	<b>SE26.- ELECTRIFICACIÓN</b> Ampliación de la Red de Energía Eléctrica en Barrio La Cochera, Localidad Bacobampo.	AD	<b>1</b>		<b>310,854.76</b> 310,854.76	<b>264,226.54</b> 264,226.54	<b>23,314.11</b> 23,314.11	<b>23,314.11</b> 23,314.11	15 Postes	65		
	<b>SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS</b> Rehabilitación de Iglesia Católica Nuestra Señora de Guadalupe, Domicilio Conocido, Localidad Agustín Melgar.	AD	<b>1</b>		<b>192,836.28</b> 192,836.28	<b>163,910.84</b> 163,910.84	<b>14,462.72</b> 14,462.72	<b>14,462.72</b> 14,462.72	1 Obra	750		
	<b>FRONTERAS</b>		<b>4</b>		<b>841,000.00</b>	<b>814,918.45</b>	<b>113,100.30</b>	<b>63,523.20</b>				
	<b>SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES</b> Construcción de Techumbre en Escuela Primaria Miguel Hidalgo, Avenida Deportivo entre calles 1ro. de Mayo y 4 de Febrero, Colonia Ejidal, Localidad de Esqueda.	AD	<b>3</b>		<b>712,619.95</b> 307,821.00	<b>605,726.95</b> 261,647.85	<b>71,262.00</b> 30,782.10	<b>35,631.00</b> 15,391.05	1 Obra	200	20	20
	Construcción de Techumbre en Escuela Primaria 21 de Agosto, Domicilio Conocido, Colonia Centro, Localidad de Turicachi.	AD			283,890.00	241,306.50	28,389.00	14,194.50	1 Obra	150		
	Construcción de Losa de Concreto y Colocación de Adoquín en Escuela Preparatoria Enrique Esqueda, Carretera Esqueda Nacozari Salida Sur, Localidad Esqueda,	AD			120,908.95	102,772.60	12,090.90	6,045.45	1 Obra	250		
	<b>SE34.- ALCANTARILLADO</b> Construcción de Red de Drenaje y Descargas Domiciliarias en la Colonia Miguel de La Madrid, Localidad Esqueda.	AD	<b>1</b>		<b>278,922.00</b> 278,922.00	<b>209,191.50</b> 209,191.50	<b>41,838.30</b> 41,838.30	<b>27,892.20</b> 27,892.20	720 ML	310		
	<b>GRANADOS</b>		<b>4</b>		<b>752,000.00</b>	<b>640,337.12</b>	<b>69,125.50</b>	<b>43,875.20</b>				
	<b>SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES</b> Rehabilitación de Cerco Perimetral en Jardín de Niños Luis C. Barceló, Calle Luis C. Barceló y Avenida Jardín de Niños Localidad Granados	AD	<b>2</b>		<b>452,004.82</b> 79,181.00	<b>384,204.12</b> 67,303.90	<b>45,200.50</b> 7,918.10	<b>22,600.20</b> 3,959.00	1 Obra	80	100	100
	Rehabilitación de Cerco en Acceso Principal de la Escuela Primaria 15 de Mayo, Ubicada en Avenida "D" y Calle Luis C. Barceló, Localidad Granados.	AD			372,823.82	316,900.22	37,282.40	18,641.20	1 Obra	150		
	<b>SE33.- GUARNICIONES Y BANQUETAS</b>		<b>2</b>		<b>301,333.00</b>	<b>256,133.00</b>	<b>23,925.00</b>	<b>21,275.00</b>				

**CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA**  
**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO PROGRAMA NORMAL 2011**

20-dic-11

MPIO	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN)	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Construcción de Muro de Contención en Avenida El Taste entre Calles Abelardo L. Rodríguez y Benito Juárez, Localidad Granados.	AD			217,433.00	184,818.00	17,425.00	15,190.00	130 ML	1,500	100	100
	Construcción de Muro de Protección en Mirador Calle Tomas Trujillo Final, Localidad Granados	AD			83,900.00	71,315.00	6,500.00	6,085.00	100 ML	1,500	100	100
<b>GUAYMAS</b>			<b><u>25</u></b>	<b><u>5,395,000.00</u></b>	<b><u>6,627,915.51</u></b>	<b><u>4,660,540.85</u></b>	<b><u>1,086,513.24</u></b>	<b><u>880,861.42</u></b>				
	<b>SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES</b>		<b>22</b>		<b>4,894,187.03</b>	<b>3,446,930.93</b>	<b>815,470.45</b>	<b>631,785.65</b>				
	Construcción de Sanitarios, Cerco Perimetral y Rehabilitación de Aulas en Jardín de Niños Huirivis, Domicilio Conocido en la Localidad de Huirivis Río Yaqui.	C			368,432.81	278,902.97	59,764.92	29,764.92	1 Obra	22		
	Construcción de Cerco Perimetral, Asta Bandera e Instalación de Tinaco en Escuela Primaria Francisco Urbalejo, Domicilio Conocido en la Localidad Estación Lencho.	C			310,166.04	217,116.22	46,524.91	46,524.91	1 Obra	75		
	Construcción de Cerco Perimetral en Escuela Primaria Jaime Torres Bodet, Domicilio Conocido en la Localidad Pótam.	C			421,461.76	295,023.24	63,219.26	63,219.26	1 Obra	730	0	5
	Construcción de Cerco Perimetral en Escuela Primaria Sebastián González, Calle Vicente Guerrero, Localidad Vícam.	C			445,026.05	311,518.23	66,753.91	66,753.91	1 Obra	275	0	5
	Terminación de Barda Perimetral en Escuela Secundaria Técnica No. 23, Domicilio Conocido en la Localidad Pótam.	C			239,581.73	167,707.21	35,937.26	35,937.26	1 Obra	370		
	Construcción de Cerco Perimetral en Cam 45-J, Boulevard Las Plazas, Colonia Las Plazas, Localidad Guaymas.	C			206,519.83	144,563.89	30,977.97	30,977.97	1 Obra	100		
	Construcción de Cerco Perimetral en Jardín de Niños Debussy, Calle Carlos Randall, entre Avenidas Nayarit y Guerrero, Colonia Petrolera, Localidad Guaymas	C			24,801.96	17,361.38	3,720.29	3,720.29	1 Obra	95		
	Instalación de Juegos Infantiles en Jardín de Niños María Elena Chanes, Calle 9 esquina Avenida VI, Colonia San Vicente, Localidad Pueblo Vícam	C			64,608.08	45,225.66	9,691.21	9,691.21	1 Obra	150		
	Rehabilitación de Sanitarios y Construcción de Rampas para Minusválidos en Jardín de Niños Anna Freud, Colina del Viento y Colina del Rey, Colonia Colinas, Localidad de Guaymas	C			78,566.25	54,996.37	11,784.94	11,784.94	1 Obra	100		
	Construcción de Piso de Concreto y Adoquinado en Jardín de Niños María Luisa Alcott, Avenida Vícam, Colonia Sahuaripa, Localidad Guaymas	C			108,710.68	76,097.48	22,613.20	10,000.00	1 Obra	125		
	Construcción de Cisterna en Escuela Primaria Aquiles Serdán, Boulevard Pedro G. Moreno, Colonia San Vicente, Localidad Guaymas	C			52,207.12	36,544.98	7,831.07	7,831.07	1 Obra	150		
	Construcción de Cerco Perimetral en Escuela Primaria Niños Héroes de Chapultepec, Calles Los Pitayos y viñedos, Colonia Las Palmas, Localidad Guaymas	C			338,040.10	236,628.06	50,706.02	50,706.02	1 Obra	420		

**CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA**  
**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO PROGRAMA NORMAL 2011**

20-dic-11

MPIO	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN)	MOD. DE EJE.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Construcción de Tejabán en Escuela Primaria Alfonso Iberri, Calle 12 y Avenida VI, Colonia Centro, Localidad Guaymas	C			405,176.27	283,623.39	60,776.44	60,776.44	1 Obra	750		
	Construcción de Tejabán en Escuela Primaria 18 de Marzo, Calle Carlos Randall, entre Avenidas Nayarit y Guerrero, Colonia Petrolera, Localidad Guaymas	C			431,783.95	302,248.77	98,535.18	31,000.00	1 Obra	400		
	Construcción de Tejabán en Escuela Primaria Nicolás Bravo, Calle Curvina y Avenida Mero, Colonia Aurora, Localidad Guaymas	C			446,943.36	312,860.36	104,083.00	30,000.00	1 Obra	750		
	Instalaciones Hidrosanitarias en Jardín de Niños Cuauhtémoc, Calle Juan Maldonado, entre Calles Tetabiate y Nainari, Localidad Vícam	C			24,902.88	17,432.02	3,735.43	3,735.43	1 Obra	85		
	Rehabilitación de Sanitarios e Instalación Eléctrica en Aulas en Jardín de Niños Bachomo, Ubicado en la Localidad de Vícam	C			26,511.14	18,557.80	3,976.67	3,976.67	1 Obra	45		
	Construcción de Cerco Perimetral en Jardín de Niños Yolko Wiki, Localidad Pueblo Vícam.	C			68,608.93	48,026.25	10,291.34	10,291.34	1 Obra	65		
	Construcción de Barda Perimetral en Jardín de Niños Im Ili Kary, Ubicado en la Localidad Ejido Las Guásimas.	C			208,235.50	145,764.84	31,235.33	31,235.33	1 Obra	75		
	Construcción de Tejabán en Jardín de Niños Nueva Creación Niza, ubicado en Fraccionamiento Niza, Localidad Guaymas.	C			263,038.79	184,127.15	39,182.53	39,729.11	1 Obra	60		
	Construcción de Tejabán y Cisterna en Jardín de Niños El Trenecito, Calle Ignacio Aldama, entre Calles Torocopobampo y Huaipari, Localidad Vícam.	C			182,579.05	127,805.33	27,386.86	27,386.86	1 Obra	70		
	Construcción de Cerco Perimetral en Escuela Primaria Bilingüe Gabriel Zapajiza, Localidad Ejido Huiriviris.	C			178,284.75	124,799.33	26,742.71	26,742.71	1 Obra	40		
	<b>SE26.- ELECTRIFICACIÓN</b>		<b>3</b>		<b>1,733,728.48</b>	<b>1,213,609.92</b>	<b>271,042.79</b>	<b>249,075.77</b>				
	Electrificación en Colonia Humberto Gutiérrez Corona, Localidad Guaymas.	C			531,223.37	371,856.35	90,667.02	68,700.00	1,080 ML	150		
	Electrificación en el Resbalón, Localidad San José de Guaymas	C			556,917.11	389,841.97	83,537.57	83,537.57	12 Postes	150		
	Electrificación en el Ejido Francisco Márquez, Municipio de Guaymas	C			645,588.00	451,911.60	96,838.20	96,838.20	1 Obra	300		
<b>HERMOSILLO</b>			<b>0</b>	<b>10,180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
<b>HUACHINERA</b>			<b>3</b>	<b>663,000.00</b>	<b>359,140.61</b>	<b>305,269.51</b>	<b>35,914.06</b>	<b>17,957.04</b>				
<b>SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES</b>			<b>2</b>		<b>137,568.30</b>	<b>116,933.05</b>	<b>13,756.83</b>	<b>6,878.42</b>				



**CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA**  
**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO PROGRAMA NORMAL 2011**

20-dic-11

MPIO	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN)	MOD. DE EJE.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Construcción de Muro de Contención, Andadores de Concreto y Bebederos en Jardín de Niños "Pedro Rubens" Domicilio Conocido de la Localidad de Aribabi.	C			60,373.91	51,317.82	6,037.39	3,018.70	1 Obra	600	100	100
	Rehabilitación en Acceso Principal del Jardín de Niños Jacobo Grimm, Ubicado en Calle Morelos y Avenida Cuauhtémoc, Localidad Huachinera	AD			77,194.39	65,615.23	7,719.44	3,859.72	1 Obra	1,200	100	100
	<b>SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS</b>		<b>1</b>		<b>221,572.31</b>	<b>188,336.46</b>	<b>22,157.23</b>	<b>11,078.62</b>				
	Rehabilitación de Centro de Usos Múltiples, Ubicado Frente a la Plaza Pública de la Localidad de Aribabi	AD			221,572.31	188,336.46	22,157.23	11,078.62	1 Obra	600	100	100
<b>HUÁSBABAS</b>			<b>2</b>	<b>782,000.00</b>	<b>569,369.19</b>	<b>452,683.81</b>	<b>99,604.30</b>	<b>17,081.08</b>				
	<b>SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES</b>		<b>1</b>		<b>256,569.19</b>	<b>218,083.81</b>	<b>30,788.30</b>	<b>7,697.08</b>				
	Construcción de Cerco de Perimetral en Escuela Secundaria Técnica No. 7, Calles República de Chile y Julián Moreno, Localidad de Huásabas	AD			256,569.19	218,083.81	30,788.30	7,697.08	1 Obra	160	95	95
	<b>SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS</b>		<b>1</b>		<b>312,800.00</b>	<b>234,600.00</b>	<b>68,816.00</b>	<b>9,384.00</b>				
	Construcción de Entrada Principal al Municipio, Domicilio Conocido, Localidad de Huásabas.	AD			312,800.00	234,600.00	68,816.00	9,384.00	1 Obra	1,500	15	15
<b>HUATABAMPO</b>			<b>11</b>	<b>4,321,000.00</b>	<b>2,396,923.00</b>	<b>2,037,384.55</b>	<b>239,692.31</b>	<b>119,846.14</b>				
	<b>SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES</b>		<b>11</b>		<b>2,396,923.00</b>	<b>2,037,384.55</b>	<b>239,692.31</b>	<b>119,846.14</b>				
	Construcción de Estructura Metálica para Malla Sombra en Escuela Telesecundaria No. 99, Domicilio Conocido en del Ejido Emiliano Zapata.	AD			193,039.14	164,083.27	19,303.91	9,651.96	1 Obra	250	5	5
	Construcción de Estructura Metálica para Malla Sombra en Escuela Telesecundaria No. 227, Domicilio Conocido en la Localidad San Antonio.	AD			229,929.35	195,439.95	22,992.93	11,496.47	1 Obra	200	5	5
	Construcción de Estructura Metálica para Malla Sombra en CAM No. 9, Calle Ferrocarril, Colonia la Cuchilla del SEMESON, Localidad Huatabampo.	AD			236,536.85	201,056.32	23,653.69	11,826.84	1 Obra	80	5	5
	Construcción de Estructura Metálica Para Malla Sombra en Jardín de Niños Cuitláhuac, Domicilio Conocido en la Localidad la Unión.	AD			105,000.00	89,250.00	10,500.00	5,250.00	1 Obra	50	5	5
	Construcción de Estructura Metálica para Malla Sombra en Escuela Primaria La Patria es Primero, Calle Ocampo y Pedro Almada, Colonia Laguna, Localidad Huatabampo.	AD			194,258.67	165,119.87	19,425.87	9,712.93	1 Obra	300	5	5
	Construcción de Estructura Metálica para Malla Sombra en Escuela Secundaria Técnica No. 5, Domicilio Conocido en la Localidad El Citavaro.	AD			208,221.86	176,988.58	20,822.19	10,411.09	1 Obra	200	5	5
	Construcción de Estructura Metálica para Malla Sombra en Escuela Secundaria Técnica No. 10, Carretera a Yavaros, Localidad Colonia la Unión.	AD			229,928.36	195,439.10	22,992.84	11,496.42	1 Obra	350	5	5

**CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA**  
**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO PROGRAMA NORMAL 2011**

20-dic-11

MPIO	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN)	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Construcción de Estructura Metálica para Malla Sombra en Escuela Secundaria Técnica No. 47, Domicilio Conocido en el Ejido Francisco Sarabia.	AD			226,902.09	192,866.78	22,690.21	11,345.10	1 Obra	200	5	5
	Construcción de Estructura Metálica para Malla Sombra en Escuela Secundaria Técnica No. 50, Carretera Huatabampo-Etchojoa, Localidad El Etchoropo.	AD			236,536.18	201,055.75	23,653.62	11,826.81	1 Obra	200	5	5
	Construcción de Estructura Metálica para Malla Sombra en CECYTES, Domicilio Conocido en el Ejido 24 de Febrero.	AD			200,796.85	170,677.32	20,079.69	10,039.84	1 Obra	300	5	5
	Construcción de Estructura Metálica para Malla Sombra en CBTIS No. 63, Avenida Tecnológico y Calle 20 de Noviembre, Localidad Colonia la Unión.	AD			335,773.65	285,407.61	33,577.36	16,788.68	1 Obra	1,200	5	5
<b>HUÉPAC</b>			<b>9</b>	<b>956,000.00</b>	<b>1,140,336.71</b>	<b>955,999.89</b>	<b>98,811.57</b>	<b>85,525.25</b>				
<b>SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES</b>			<b>3</b>		<b>687,386.14</b>	<b>584,278.22</b>	<b>51,553.96</b>	<b>51,553.96</b>				
	Rehabilitación de Jardín de Niños Mercedes Félix, Calles General Padilla, entre Morelos e I. Allende, Localidad de Huépac	AD			257,583.49	218,945.97	19,318.76	19,318.76	1 Obra	250	100	100
	Instalación de Alumbrado en Techumbre de Escuela Secundaria Técnica No. 17, Carretera Estatal a Cananea km. 2.5, Localidad de Huépac.	AD			32,798.40	27,878.64	2,459.88	2,459.88	1 Obra	98		
	Ampliación de Techumbre y Rehabilitación en Escuela Primaria 10 de Mayo, Calle Hidalgo No. 10, Localidad de Huépac	AD			397,004.25	337,453.61	29,775.32	29,775.32	1 Obra	98		
<b>SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES</b>			<b>3</b>		<b>193,160.72</b>	<b>164,186.62</b>	<b>14,487.05</b>	<b>14,487.05</b>				
	Rehabilitación de Parque Infantil, Localidad El Ranchito.	AD			22,680.00	19,278.00	1,701.00	1,701.00	1 Obra	250		
	Alumbrado en Plaza Pública, Localidad El Ranchito.	AD			79,021.76	67,168.50	5,926.63	5,926.63	1 Obra	250		
	Alumbrado Público en Parque Infantil, Domicilio Conocido, Localidad Ojo de Agua	AD			91,458.96	77,740.12	6,859.42	6,859.42	1 Obra	98		
<b>SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS</b>			<b>3</b>		<b>259,789.85</b>	<b>207,535.05</b>	<b>32,770.56</b>	<b>19,484.24</b>				
	Rehabilitación de Biblioteca Pública Municipal, Calles General Álvaro Obregón entre Matamoros e Hidalgo, Localidad de Huépac	AD			175,705.90	149,350.00	13,177.95	13,177.95	1 Obra	250	100	100
	Construcción de Caseta de Espera, Localidad El Ranchito.	AD			13,103.00	11,137.55	982.73	982.72	1 Obra	250		
	Construcciones de Escalones a Acceso a Palacio Municipal, Calle Hidalgo No. 3, Localidad de Huépac	AD			70,980.95	47,047.50	18,609.88	5,323.57	1 Obra	250		
<b>ÍMURIS</b>			<b>4</b>	<b>1,465,000.00</b>	<b>1,257,976.54</b>	<b>943,482.40</b>	<b>271,653.94</b>	<b>42,840.20</b>				
<b>SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES</b>			<b>3</b>		<b>756,803.82</b>	<b>567,602.86</b>	<b>151,360.76</b>	<b>37,840.20</b>				

**CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA**  
**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO PROGRAMA NORMAL 2011**

20-dic-11

MPIO	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN)	MOD. DE EJE.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Construcción de Tejabán Metálico en Cancha Cívica de la Escuela Primaria Manuel Ávila Camacho, Domicilio Conocido en la Localidad las Viguitas.	C			229,399.52	172,049.64	45,879.90	11,469.98	1 Obra	180	100	100
	Construcción de Tejabán en Área Cívica de la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Ubicada por Calle Juárez y Oaxaca, Localidad Campo Carretero.	C			298,004.78	223,503.58	59,600.96	14,900.24	1 Obra	300	100	100
	Construcción de Tejabán en Cancha Cívica del Jardín de Niños Rosa Elena Egurrola, Ubicada Sobre Carretera a Terrenate, Localidad La Mesa.	C			229,399.52	172,049.64	45,879.90	11,469.98	1 Obra	150	100	100
	<b>SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS</b>		<b>1</b>		<b>501,172.72</b>	<b>375,879.54</b>	<b>120,293.18</b>	<b>5,000.00</b>				
	Construcción de Balcón y Cúpula en Palacio Municipal, Avenida Luis Donaldo Colosio No. 24, Colonia Centro, Localidad Ímuris.	C			501,172.72	375,879.54	120,293.18	5,000.00	1 Obra	12,300	100	100
	<b>LA COLORADA</b>		<b>3</b>	<b>728,000.00</b>	<b>723,700.00</b>	<b>615,145.00</b>	<b>72,370.00</b>	<b>36,185.00</b>				
	<b>SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES</b>		<b>3</b>		<b>723,700.00</b>	<b>615,145.00</b>	<b>72,370.00</b>	<b>36,185.00</b>				
	Construcción de Techumbre en Cancha Cívica de la Escuela Primaria Carmen Preciado de Vázquez, Domicilio Conocido, Localidad La Colorada	AD			232,600.00	197,710.00	23,260.00	11,630.00	1 Obra	30	25	70
	Construcción de Cancha de Basquetbol en Escuela Telesecundaria No. 67, Domicilio Conocido, Localidad San José de Pimas	AD			186,300.00	158,355.00	18,630.00	9,315.00	1 Obra	20	90	90
	Construcción de Techumbre en Cancha Cívica de la Escuela Primaria Niños Héroes de Chapultepec, Domicilio Conocido, Localidad San José de Pimas.	AD			304,800.00	259,080.00	30,480.00	15,240.00	1 Obra	30		
	<b>MAGDALENA</b>		<b>0</b>	<b>3,096,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
	<b>MAZATÁN</b>		<b>6</b>	<b>1,011,000.00</b>	<b>1,159,382.17</b>	<b>987,999.33</b>	<b>93,180.28</b>	<b>78,202.56</b>				
	<b>SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES</b>		<b>4</b>		<b>847,900.65</b>	<b>720,715.54</b>	<b>69,596.41</b>	<b>57,588.70</b>				
	Ampliación de Techumbre de Cancha Cívica de la Escuela Secundaria Técnica No. 40, Calle Hidalgo Final Norte, Localidad de Mazatán.	AD			149,649.44	127,202.02	14,964.94	7,482.48	1 Obra	70	40	40
	Construcción de piso, Templete, Cambio de Tubería de Llave del Patio, Modulo de Entretenimiento Infantil y Canaleta de Desagüe en Jardín de Niños Mazatán, Calle Hidalgo entre Avenidas Mina y Abelardo L. Rodríguez, Localidad de Mazatán	AD			90,467.90	76,897.71	9,046.79	4,523.40	1 Obra	50		
	Suministro e Instalación de Mosquitero en ventanas, Vitropiso en el Auditorio y Construcción de Banqueta a Base de Concreto Hidráulico en Escuela Primaria Ignacio Tato, Calle Hidalgo Esquina con Abelardo L. Rodríguez, Localidad de Mazatán	AD			108,064.23	91,854.59	8,104.82	8,104.82	1 Obra	150		
	Construcción de Aula de Medios en Escuela Preparatoria CBTA No. 53, Calle Ignacio Tato, Localidad de Mazatán,	AD			499,719.08	424,761.22	37,479.86	37,478.00	1 Obra	450		
	<b>SE24.- AGUA POTABLE</b>		<b>1</b>		<b>50,499.00</b>	<b>45,448.65</b>	<b>4,010.18</b>	<b>1,040.17</b>				

**CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA**  
**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO PROGRAMA NORMAL 2011**

20-dic-11

MPIO	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN)	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Ampliación de Red de Agua Potable en Calle del Aterrizaje, Colonia Loma Linda, Localidad Mazatán.	AD			50,499.00	45,448.65	4,010.18	1,040.17	300 ML	50	90	90
	<b>SE26.- ELECTRIFICACIÓN</b>		<b>1</b>		<b>260,982.52</b>	<b>221,835.14</b>	<b>19,573.69</b>	<b>19,573.69</b>				
	Ampliación de Red de Energía Eléctrica en Entrada Este, Domicilio Conocido, Carretera Hermosillo-Mazatán, Localidad de Mazatán.	AD			260,982.52	221,835.14	19,573.69	19,573.69	8 Postes	70	40	40
	<b>MOCTEZUMA</b>		<b>0</b>	<b>932,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
	<b>NACO</b>		<b>0</b>	<b>841,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
	<b>NÁCORI CHICO</b>		<b>5</b>	<b>842,000.00</b>	<b>946,914.01</b>	<b>804,876.91</b>	<b>94,710.90</b>	<b>47,326.20</b>				
	<b>SE21.- PAVIMENTACIÓN</b>		<b>1</b>		<b>297,176.47</b>	<b>252,600.00</b>	<b>29,717.65</b>	<b>14,858.82</b>				
	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle María Isabel Martínez (Final Sur), Colonia Cananea, Localidad Nácori Chico.	AD			297,176.47	252,600.00	29,717.65	14,858.82	1 Obra	860 M2		
	<b>SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES</b>		<b>4</b>		<b>649,737.54</b>	<b>552,276.91</b>	<b>64,993.25</b>	<b>32,467.38</b>				
	Rehabilitación y Ampliación de Jardín de Niños Blanca Nieves, Boulevard Colosio y Calle Sin Nombre, en la Localidad de Buenavista.	AD			134,962.54	114,718.16	13,496.25	6,748.13	1 Obra	148	70	70
	Rehabilitación de Jardín de Niños Profra. Esperanza Martínez, Calle Nácori Chico entre Avenida Abelardo L. Rodríguez e Ignacio Soto, en la Localidad de Nácori Chico.	AD			341,750.00	290,487.50	34,175.00	17,087.50	1 Obra	1,204	30	30
	Construcción de Andadores en Escuela Telesecundaria N° 169, Ubicado en Avenida Sonora entre Calle 10 y 11, Colonia Aeropista, Localidad Nácori Chico.	AD			94,605.00	80,414.25	9,480.00	4,710.75	1 Obra	96		
	Rehabilitación de Escuela Primaria Lic. Benito Juárez, Calle Principal, Localidad El Sauz.	AD			78,420.00	66,657.00	7,842.00	3,921.00	1 Obra	196		
	<b>NACUZARI DE GARCÍA</b>		<b>6</b>	<b>1,665,000.00</b>	<b>1,914,750.00</b>	<b>1,627,537.50</b>	<b>143,606.25</b>	<b>143,606.25</b>				
	<b>SE21.- PAVIMENTACIÓN</b>		<b>3</b>		<b>1,122,462.50</b>	<b>954,093.12</b>	<b>84,184.69</b>	<b>84,184.69</b>				
	Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle Sierra de la Peña, Barrio Fortín, Localidad Nacozari de García	AD			334,500.00	284,325.00	25,087.50	25,087.50	840 M2	1,500	20	20
	Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle Sin Nombre en la Colonia Alamito Alto, Localidad Nacozari de García.	AD			476,262.50	404,823.12	35,719.69	35,719.69	1,192 M2	900		
	Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle Rastro Viejo, Colonia Rastro Viejo, Localidad Nacozari de García.	AD			311,700.00	264,945.00	23,377.50	23,377.50	760 M2	1,300		
	<b>SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES</b>		<b>2</b>		<b>478,687.50</b>	<b>406,884.38</b>	<b>35,901.56</b>	<b>35,901.56</b>				

**CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA**  
**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO PROGRAMA NORMAL 2011**

20-dic-11

MPIO	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN)	MOD. DE EJE.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Aplicación de Pintura Vinílica en Muros Exteriores e Interiores en Escuela Primaria Benito Juárez, Calle Serdán Colonia Constitución, Localidad Nacoziari de García	AD			247,500.00	210,375.00	18,562.50	18,562.50	1 Obra	500	95	95
	Construcción de Barda Perimetral y Impermeabilización de Techos del Centro de Atención Múltiple No. 13, Domicilio Conocido, Localidad de Nacoziari de García	AD			231,187.50	196,509.38	17,339.06	17,339.06	1 Obra	250	95	95
	<b>SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES</b>		<b>1</b>		<b>313,600.00</b>	<b>266,560.00</b>	<b>23,520.00</b>	<b>23,520.00</b>				
	Construcción de Parque en Barrio el Asilo, Ubicado por Calle San Martín, Barrio el Asilo, Localidad Nacoziari de García.	AD			313,600.00	266,560.00	23,520.00	23,520.00	1 Obra	1,300		
<b>NAVOJOA</b>			<b>22</b>	<b>5,267,000.00</b>	<b>4,289,987.24</b>	<b>3,002,991.03</b>	<b>643,498.10</b>	<b>643,498.11</b>				
	<b>SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES</b>		<b>16</b>		<b>3,191,937.18</b>	<b>2,234,355.97</b>	<b>478,790.60</b>	<b>478,790.61</b>				
	Construcción de tejabán en Cancha Cívica de la Jardín de Niños José Luis Paterson, Domicilio Conocido, en Comisaría de Pueblo Mayo,	AD			225,665.66	157,965.96	33,849.85	33,849.85	1 Obra	271	32	100
	Terminación de Tejabán y Reparación de Cerco del Jardín de Niños El Pueblito, Calle Chinobampo, Carretera a Tesia, Localidad Colonia Pueblo Nuevo	AD			33,687.67	23,581.36	5,053.15	5,053.16	1 Obra	85	100	70
	Construcción de Tejabán en Cancha Cívica en Jardín de Niños Carlos Dickens, Calle 21 de Marzo, entre Calles Nacapul y Mezquite, Colonia Allende, Localidad Navojoa	AD			147,683.39	103,378.37	22,152.51	22,152.51	1 Obra	255	84	100
	Construcción de Tejabán en Cancha Cívica en Jardín de Niños Internacional, Domicilio Conocido, en la Comunidad de Chirajobampo, Comisaría de Bacabachi	AD			119,775.90	83,843.12	17,966.39	17,966.39	1 Obra	115	100	60
	Construcción de Tejabán en Cancha Cívica en Jardín de Niños Salvador Díaz Mirón, Domicilio Conocido, en la Comisaría de Bacabachi	AD			124,556.85	87,189.79	18,683.53	18,683.53	1 Obra	110	31	40
	Construcción de Tejabán en Cancha Cívica en Jardín de Niños Montessori, Domicilio Conocido, en la Comunidad de Chihuahuita, Comisaría de Rosales	AD			100,051.09	70,035.77	15,007.66	15,007.66	1 Obra	60	99	80
	Construcción de Tejabán en Cancha Cívica de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, Calle Ocuca, entre Calles Juan de la barrera y Baca Calderón, Colonia INFONAVIT Sonora, Localidad Navojoa	AD			213,965.06	149,775.54	32,094.76	32,094.76	1 Obra	280	81	80
	Construcción de Tejabán en Cancha Cívica en Escuela Primaria Héroes de Sahuaripa, Domicilio Conocido, en la Comunidad El Jopo, Comisaría de San Ignacio	AD			92,778.94	64,945.26	13,916.84	13,916.84	1 Obra	145	81	60
	Construcción de Tejabán en Cancha Cívica en Escuela Primaria Benito Juárez, Calle Rincón No. 2001, entre Calles Arquitecto Mauro Sánchez y Durango, Colonia Juárez, Localidad Navojoa	AD			287,823.27	201,476.29	43,173.49	43,173.49	1 Obra	756	100	100
	Construcción de tejabán en Cancha Cívica de la Escuela Primaria Rafaela Rodríguez, Calle Teotihuacán y Avenida Independencia, Colonia Nogalitos, Localidad Tesia	AD			294,197.85	205,938.49	44,129.68	44,129.68	1 Obra	376	47	80

**CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA**  
**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO PROGRAMA NORMAL 2011**

20-dic-11

MPIO	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN)	MOD. DE EJE.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Construcción de Tejabán en Cancha Cívica en Escuela Primaria Anáhuac, Domicilio Conocido, en la Comunidad de Guaymitas, Comisaría de Rosales	AD			272,545.73	190,782.01	40,881.86	40,881.86	1 Obra	450	32	100
	Construcción de Tejabán en Cancha Cívica en Escuela Primaria México Nuevo, Domicilio Conocido, en la Comunidad de Bahuis, Comisaría de Rosales	AD			119,775.90	83,843.12	17,966.39	17,966.39	1 Obra	407	100	90
	Construcción de tejabán en Cancha Cívica de la Escuela Primaria Aquiles Serdán, Domicilio Conocido, en la Localidad Tesia	AD			272,545.73	190,782.01	40,881.86	40,881.86	1 Obra	304	85	100
	Construcción de Tejabán en Cancha Cívica de la Escuela Secundaria General No. 2, Calle Nuevo León, entre Calles Club Rotario y Flores Capohuiza, Colonia Beltrones, Localidad Navoioa	AD			294,197.85	205,938.49	44,129.68	44,129.68	1 Obra	1,890	75	100
	Construcción de Tejabán en Cancha Cívica en COBACH, Boulevard Rafael J. Almada, entre Calle Rodolfo Campodónico y Boulevard Sosa Chávez, Colonia Juárez, Localidad Navoioa	AD			294,197.85	205,938.49	44,129.68	44,129.68	1 Obra	1,890	84	80
	Construcción de Cancha de Usos Múltiples en CECYTES, Domicilio Conocido, de la comunidad de Tierra Blanca, Comisaría de Tesia	AD			298,488.44	208,941.90	44,773.27	44,773.27	1 Obra	620	43	100
	<b>SE26.- ELECTRIFICACIÓN</b>		<b>5</b>		<b>518,467.66</b>	<b>362,927.38</b>	<b>77,770.14</b>	<b>77,770.14</b>				
	Ampliación de la Red de Energía Eléctrica en la Comunidad Nachuquis, Domicilio Conocido, en la Comisaría de San Ignacio	AD			97,588.48	68,311.94	14,638.27	14,638.27	5 Postes	40	100	0
	Ampliación de la Red de Energía Eléctrica en la Comunidad de San José, Domicilio Conocido, en la Comisaría de Masiaca	AD			73,433.02	51,403.12	11,014.95	11,014.95	3 Postes	25	100	0
	Ampliación de la Red de Energía Eléctrica en la Colonia Jacarandas II, Localidad Navoioa	AD			134,869.17	94,408.43	20,230.37	20,230.37	3 Postes	145	100	0
	Ampliación de la Red de Energía Eléctrica en la Comunidad El Saneal, Comisaría de Bacabachi	AD			126,903.81	88,832.67	19,035.57	19,035.57	8 Postes	50	100	0
	Ampliación de la Red de Energía Eléctrica en la Comunidad El Chapote, Comisaría de Tesia.	AD			85,673.18	59,971.22	12,850.98	12,850.98	5 Postes	20		
	<b>SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS</b>		<b>1</b>		<b>579,582.40</b>	<b>405,707.68</b>	<b>86,937.36</b>	<b>86,937.36</b>				
	Iluminación de Fachada Oriente del Templo Sagrado Corazón de Jesús, Calle José María Morelos, entre Calles García Morales y Toledo, Colonia Centro, Localidad Navoioa.	AD			579,582.40	405,707.68	86,937.36	86,937.36	2,355	70		
	<b>NOGALES</b>		<b>11</b>	<b>4,962,000.00</b>	<b>3,555,953.33</b>	<b>2,489,167.33</b>	<b>550,879.32</b>	<b>515,906.68</b>				
	<b>SE21.- PAVIMENTACIÓN</b>		<b>1</b>		<b>140,314.93</b>	<b>98,220.45</b>	<b>21,047.24</b>	<b>21,047.24</b>				
	Construcción de Muro de Contención, Calle Puerto Vallarta, Colonia Embarcadero, Localidad de Nogales, Municipio de Nogales	C			140,314.93	98,220.45	21,047.24	21,047.24	31.37 M2	200	100	100

**CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA**  
**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO PROGRAMA NORMAL 2011**

20-dic-11

MPIO	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN)	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	<b>SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES</b>		<b>3</b>		<b>943,641.08</b>	<b>660,548.76</b>	<b>151,308.69</b>	<b>131,783.63</b>				
	Construcción de Pisos y muro en Escuela Secundaria Estatal No. 38, Calle Circunvalación Héroes, Colonia Héroes, Localidad de Nogales	C			449,694.96	314,786.48	67,454.24	67,454.24	1 Obra	1,500	100	100
	Construcción de Área de Juego y Cancha de Fútbol Rápido en Jardín de Niños Nicolás Bravo, Periférico Luis Donaldo Colosio, Colonia Pima II, Localidad de Nogales	C			274,195.92	191,937.14	41,129.39	41,129.39	1 Obra	180	100	100
	Construcción de Barda Perimetral en Escuela Primaria María Antonieta Gastélum, Calles Palo Verde esquina con Primavera, Colonia Álamos, Localidad Nogales	C			219,750.20	153,825.14	42,725.06	23,200.00	1 Obra	??		
	<b>SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS</b>		<b>3</b>		<b>615,018.72</b>	<b>430,513.10</b>	<b>99,976.60</b>	<b>84,529.02</b>				
	Construcción de Cancha Deportiva Multifuncional, Calle Peña Blanca Final, Colonia Casa Blanca, Localidad Nogales	C			245,547.66	171,883.36	36,832.15	36,832.15	1 Obra	1,000	100	100
	Construcción de Cancha de Basquetbol, Calles Cedro Real y Cedro Rosa, Colonia Cedros, Localidad Nogales	C			292,233.19	204,563.23	43,834.98	43,834.98	1 Obra	1,000	100	100
	Construcción de Cerco Perimetral en Cancha Deportiva, Calles Leonor Mandujano entre Anacleto Olmos y Vicente Ocaranza, Colonia Del Valle, Localidad de Nogales	C			77,237.87	54,066.51	19,309.47	3,861.89	1 Obra	400	100	100
	<b>SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS</b>		<b>4</b>		<b>1,856,978.60</b>	<b>1,299,885.02</b>	<b>278,546.79</b>	<b>278,546.79</b>				
	Construcción de Centro Comunitario Laura Vicuña, Calles Mirador y Encinal, Colonia Villa Bonita, Localidad de Nogales	C			642,255.65	449,578.95	96,338.35	96,338.35	1 Obra	1,500	75	75
	Remodelación de Capilla, Calle Aurora, Colonia Puesta del Sol, Localidad de Nogales	C			430,501.69	301,351.19	64,575.25	64,575.25	1 Obra	350		
	Ampliación de Centro Comunitario Benito Juárez, Calle Sierra Mariposa, Colonia Buenos Aires, Localidad Nogales	C			403,196.25	282,237.37	60,479.44	60,479.44	1 Obra	300		
	Construcción de 2 Aulas para Catecismo en Capilla El Manantial, Calle Privada El Manantial, Colonia El Manantial, Localidad Nogales	C			381,025.01	266,717.51	57,153.75	57,153.75	1 Obra	200		
	<b>ÓNAVAS</b>		<b>3</b>		<b>604,000.00</b>	<b>416,891.81</b>	<b>49,046.10</b>	<b>24,523.05</b>				
	<b>SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES</b>		<b>3</b>		<b>490,460.96</b>	<b>416,891.81</b>	<b>49,046.10</b>	<b>24,523.05</b>				
	Rehabilitación del Sistema Eléctrico y Instalaciones Hidrosanitarias en Escuela Telesecundaria No. 189, en la Localidad de Ónavas	AD			115,136.15	97,865.72	11,513.62	5,756.81	1 Obra	490		
	Rehabilitación del Sistema Eléctrico y Instalaciones Hidrosanitarias en Escuela Primaria Benito Juárez, Domicilio Conocido en la Localidad de Ónavas	AD			170,281.01	144,738.86	17,028.10	8,514.05	1 Obra	490		
	Construcción de Sala de Medios en Preparatoria Abierta, Domicilio Conocido en la Localidad de Ónavas.	AD			205,043.80	174,287.23	20,504.38	10,252.19	1 Obra	490		

**CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA**  
**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO PROGRAMA NORMAL 2011**

20-dic-11

MPIO	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN)	MOD. DE EJE.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
<b>OPODEPE</b>			<b><u>0</u></b>	<b><u>644,000.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>				
<b>OQUITOA</b>			<b><u>5</u></b>	<b><u>900,000.00</u></b>	<b><u>1,058,698.42</u></b>	<b><u>899,893.67</u></b>	<b><u>79,402.38</u></b>	<b><u>79,402.37</u></b>				
	<b>SE21.- PAVIMENTACIÓN</b>		<b>1</b>		<b>233,473.83</b>	<b>198,452.76</b>	<b>17,510.54</b>	<b>17,510.53</b>				
	Construcción de Pavimento a base de Concreto Hidráulico en Prolongación Boulevard San Antonio, Localidad de Oquitoa	AD			233,473.83	198,452.76	17,510.54	17,510.53	585 M2	400	80	80
	<b>SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES</b>		<b>3</b>		<b>741,070.87</b>	<b>629,910.25</b>	<b>55,580.31</b>	<b>55,580.31</b>				
	Construcción de Tejabán en Telesecundaria No. 319, Avenida Francisco I. Madero entre Calles Del Canal y Morelos, Localidad de Oquitoa	AD			290,317.74	246,770.08	21,773.83	21,773.83	1 Obra	400	15	15
	Construcción de Cerco Perimetral y Fachada en Escuela Secundaria No. 319, Avenida Francisco I. Madero entre Calles Del Canal y Morelos, Localidad Oquitoa.	AD			249,397.37	211,987.77	18,704.80	18,704.80	1 Obra	250		
	Rehabilitación de Escuela Primaria Amado Nervo, Boulevard Eusebio Kino entre Calles Del Canal y Morelos, Localidad de Oquitoa.	AD			201,355.76	171,152.40	15,101.68	15,101.68	1 Obra	100		
	<b>SE33.- GUARNICIONES Y BANQUETAS</b>		<b>1</b>		<b>84,153.72</b>	<b>71,530.66</b>	<b>6,311.53</b>	<b>6,311.53</b>				
	Construcción de Guarnición a base de Concreto Hidráulico en Prolongación Boulevard San Antonio, Localidad de Oquitoa.	AD			84,153.72	71,530.66	6,311.53	6,311.53	300 ML	400		
<b>PITIQUITO</b>			<b><u>2</u></b>	<b><u>1,367,000.00</u></b>	<b><u>397,506.99</u></b>	<b><u>298,130.24</u></b>	<b><u>59,626.05</u></b>	<b><u>39,750.70</u></b>				
	<b>SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES</b>		<b>1</b>		<b>246,438.47</b>	<b>184,828.85</b>	<b>36,965.77</b>	<b>24,643.85</b>				
	Construcción de Cancha de Básquetbol en Escuela Primaria Lázaro Cárdenas, Domicilio Conocido, Localidad Ejido Santa Matilde.	C			246,438.47	184,828.85	36,965.77	24,643.85	1 Obra	80		
	<b>SE33.- GUARNICIONES Y BANQUETAS</b>		<b>1</b>		<b>151,068.52</b>	<b>113,301.39</b>	<b>22,660.28</b>	<b>15,106.85</b>				
	Construcción de Banquetas en Calle Principal, entre Avenidas Pápago y Pimas, Localidad Pitiquito.	C			151,068.52	113,301.39	22,660.28	15,106.85	1 Obra	1,200		
<b>PLUTARCO ELÍAS CALLES</b>			<b><u>12</u></b>	<b><u>3,041,000.00</u></b>	<b><u>2,588,080.72</u></b>	<b><u>1,941,060.53</u></b>	<b><u>388,212.12</u></b>	<b><u>258,808.07</u></b>				
	<b>SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES</b>		<b>4</b>		<b>1,018,846.57</b>	<b>764,134.92</b>	<b>152,826.99</b>	<b>101,884.66</b>				
	Construcción de Biblioteca Escolar en Escuela Primaria Año de Juárez, Domicilio Conocido, Ejido Morelia	C			238,445.19	178,833.89	35,766.78	23,844.52	1 Obra	150	50	50
	Terminación de Barda Perimetral en Escuela Primaria Lázaro Cárdenas, Domicilio Conocido, Ejido Desierto de Sonora	C			252,456.72	189,342.54	37,868.51	25,245.67	1 Obra	300	70	70
	Construcción de Biblioteca Escolar en Escuela Primaria Ford 83, Calle Hermosillo, Colonia Burócrata, Localidad de Sonoyta	C			421,023.59	315,767.69	63,153.54	42,102.36	1 Obra	430	70	70
	Construcción de Área de Juego en Jardín de Niños Elvira Figueroa, Calle Quiroz, Colonia La Botella, Localidad Sonoyta	C			106,921.07	80,190.80	16,038.16	10,692.11	1 Obra	200	60	60



**CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA**  
**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO PROGRAMA NORMAL 2011**

20-dic-11

MPIO	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN)	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	<b>SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS</b>		<b>1</b>		<b>176,749.64</b>	<b>132,562.23</b>	<b>26,512.45</b>	<b>17,674.96</b>				
	Construcción de Sanitarios y Gradas en Campo de Béisbol Infantil, Domicilio Conocido, Localidad Sonoyta	C			176,749.64	132,562.23	26,512.45	17,674.96	1 Obra	1,000	100	100
	<b>SE26.- ELECTRIFICACIÓN</b>		<b>4</b>		<b>822,949.47</b>	<b>617,212.10</b>	<b>123,442.42</b>	<b>82,294.95</b>				
	Construcción de Red de Energía Eléctrica en Calle 17, Colonia Loma Bonita, Localidad Sonoyta	C			279,428.26	209,571.19	41,914.24	27,942.83	9 Postes	64	90	0
	Construcción de Red de Energía Eléctrica, Domicilio Conocido, Ejido La Nariz.	C			87,197.74	65,398.31	13,079.66	8,719.77	2 Postes	76		
	Construcción de Red de Energía Eléctrica en Calle Navojoa, entre Francisco Javier Mina y Arroyo Ford, Colonia Burócrata, Localidad Sonoyta.	C			382,027.49	286,520.62	57,304.12	38,202.75	8 Postes	56		
	Construcción de Red de Energía Eléctrica en Calle 3 y Avenida "K", Colonia Pápago, Localidad Sonoyta.	C			74,295.98	55,721.98	11,144.40	7,429.60	1 Poste	64		
	<b>SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS</b>		<b>2</b>		<b>408,432.52</b>	<b>306,324.39</b>	<b>61,264.88</b>	<b>40,843.25</b>				
	Rehabilitación de Casa Sindical Sección 28, Calle de la Alberca, Colonia Hombres Blancos, Localidad Sonoyta	C			132,060.80	99,045.60	19,809.12	13,206.08	1 Obra	300	100	100
	Construcción de Fachada para Delegación de Cruz Roja, Calles Dr. Olivares y Francisco Eusebio Kino, Localidad de Sonoyta.	C			276,371.72	207,278.79	41,455.76	27,637.17	1 Obra	20,000	100	100
	<b>SE34.- ALCANTARILLADO</b>		<b>1</b>		<b>161,102.52</b>	<b>120,826.89</b>	<b>24,165.38</b>	<b>16,110.25</b>				
	Ampliación de Red de Alcantarillado en Avenida 6 y 7, entre Calles "I" y "K", Colonia Pápago, Localidad Sonoyta	C			161,102.52	120,826.89	24,165.38	16,110.25	269 ML	60	100	100
	<b>PUERTO PEÑASCO</b>		<b>15</b>	<b>3,513,000.00</b>	<b>2,503,586.41</b>	<b>1,752,510.48</b>	<b>375,538.01</b>	<b>375,537.92</b>				
	<b>SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES</b>		<b>13</b>		<b>2,204,809.72</b>	<b>1,543,366.82</b>	<b>330,721.48</b>	<b>330,721.42</b>				
	Suministro y colocación de Pisos de Cerámica en Aulas en Jardín de Niños Manuel Azueta, Ubicado en Calle Francisco I. Madero, Colonia López Portillo, Localidad Puerto Peñasco.	C			29,576.25	20,703.38	4,436.44	4,436.43	1 Obra	200	100	100
	Suministro y Colocación de Pisos de Cerámica en Aulas en Jardín de Niños Enriqueta Montijo, Ubicado por Calle Guillermo Prieto y Sonoyta, Colonia Nueva Esperanza, Localidad Puerto Peñasco	C			32,676.04	22,873.23	4,901.41	4,901.40	1 Obra	150	100	100
	Suministro y Colocación de Pisos de Cerámica en Aulas del Jardín de Niños Juan Enrique Pestalozzi, Ubicado en Avenida Francisco Bocanegra y Calle León de la Barra, Colonia Oriente, Localidad Puerto Peñasco	C			16,207.90	11,345.53	2,431.19	2,431.18	1 Obra	200	100	100

# CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

## INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO PROGRAMA NORMAL 2011

20-dic-11

MPIO	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN)	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Suministro y Colocación de Pisos de Cerámica en Aulas en Escuela Primaria Nueva Creación, Ubicado en Avenida Lázaro Cárdenas entre 51 y 52, Colonia Nuevo Peñasco, Localidad Puerto Peñasco	C			15,718.07	11,002.65	2,357.71	2,357.71	1 Obra	150	100	100
	Construcción de Estructura Metálica con Malla Sombra en Jardín de Niños Benemérito de las Américas, Ubicada en Avenida Durango entre Calles Manuel Arista y Andrés Quintana Roo, Colonia Benito Juárez, Localidad Puerto Peñasco	C			162,641.66	113,849.16	24,396.25	24,396.25	1 Obra	150	100	100
	Construcción de Estructura con Malla Sombra en Escuela Preparatoria CET-MAR, Ubicada en Avenida Matamoros Final, Camino a las Conchas, Localidad Puerto Peñasco	C			498,739.94	349,117.96	74,810.99	74,810.99	1 Obra	1,100	90	78
	Construcción de Templete y Estructura Metálica con Malla Sombra en Jardín de Niños Nuevos Caminos, Ubicada en Avenida Adolfo López Mateos Esquina con Hermenegildo Galeana, Colonia Deportiva, Localidad Puerto Peñasco	C			143,652.88	100,557.02	21,547.93	21,547.93	1 Obra	200	100	100
	Construcción de Barda de block con Módulos de Herrería en Jardín de Niños Narciso Mendoza, Ubicada en Avenida Obregón entre Calle Constitución y Francisco I. Madero, Colonia Centro, Localidad Puerto Peñasco	C			191,143.91	133,800.74	28,671.59	28,671.58	1 Obra	200	100	75
	Construcción de Cancha Multifuncional en Escuela Primaria Nueva Creación Luis Donald Colosio, Ubicada en Avenida Lázaro Cárdenas y Ave. 51, Col. Nuevo Peñasco, Localidad Puerto Peñasco	C			335,357.09	234,749.96	50,303.57	50,303.56	1 Obra	400	90	21
	Construcción de Cancha Multifuncional en Escuela Primaria Nueva Creación, Ubicada en Avenida 57 entre Calle 34 Río Lerma y 36 Río Asunción, Col. San Rafael, Localidad Puerto Peñasco	C			335,357.09	234,749.96	50,303.57	50,303.56	1 Obra	250	90	64
	Construcción de Desayunador en Jardín de Niños Rafaela Sotelo, Ubicado en Avenida 57 entre Callejón Lázaro Cárdenas y Benito Juárez, Localidad de Puerto Peñasco	C			60,901.15	42,630.81	9,135.17	9,135.17	1 Obra	200	100	100
	Construcción de Estructura Metálica con Malla Sombra en Escuela Primaria Nueva Creación, Avenida 57 entre Calles Río Lerma y Río Asunción, Colonia San Rafael, Localidad Puerto Peñasco.	C			243,356.54	170,349.58	36,503.48	36,503.48	1 Obra	200	10	21
	Construcción de Barda con Módulos de Herrería en Jardín de Niños Marina Nacional, Avenida Francisco Villa Entre Calles 18 y 19 Colonia Ferrocarril, Localidad de Puerto Peñasco.	C			139,481.20	97,636.84	20,922.18	20,922.18	1 Obra	200	0	0
<b>SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS</b>					<b>298,776.69</b>	<b>209,143.66</b>	<b>44,816.53</b>	<b>44,816.50</b>				

**CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA**  
**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO PROGRAMA NORMAL 2011**

20-dic-11

MPIO	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN)	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Construcción de Cerco de Malla Ciclónica en Asociación Civil Esperanza para Niños I.A.P, Ubicado en km. 23 Camino a los Pozos, Rio Batamote, Localidad Puerto Peñasco	C			215,655.75	150,959.03	32,348.36	32,348.36	1 Obra	100	100	100
	Construcción de Cerco de Malla Ciclónica y Muro en Banco de Alimentos la Misión, Ubicada en Calle José Healy y Eduardo Ibarra, Colonia Nuevo Peñasco, Localidad Puerto Peñasco	C			83,120.94	58,184.63	12,468.17	12,468.14	1 Obra	500	60	60
<b>QUIRIEGO</b>			<b><u>7</u></b>	<b><u>1,075,000.00</u></b>	<b><u>1,264,705.88</u></b>	<b><u>1,074,999.98</u></b>	<b><u>126,470.59</u></b>	<b><u>63,235.31</u></b>				
<b>SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES</b>			<b>4</b>		<b>885,294.12</b>	<b>752,500.00</b>	<b>88,529.41</b>	<b>44,264.71</b>				
	Construcción de Sanitarios en Jardín de Niños Nueva Creación, Domicilio Conocido en la Comunidad de Bacusa.	C			160,363.24	136,308.75	16,036.33	8,018.16	1 Obra	25		
	Construcción de Acceso Principal en Escuela Primaria Francisco I. Madero, Domicilio Conocido en la Localidad de Batacosa.	C			388,549.74	330,267.28	38,854.97	19,427.49	1 Obra	70		
	Construcción de Acceso Principal en Jardín de Niños Nueva Creación, Domicilio Conocido en la Localidad de Batacosa.	C			140,185.40	119,157.59	14,018.54	7,009.27	1 Obra	24		
	Construcción de Acceso Principal en Escuela de Educación Inicial, Domicilio Conocido en la Localidad de Goyjaquí.	C			196,195.74	166,766.38	19,619.57	9,809.79	1 Obra	24		
<b>SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES</b>			<b>1</b>		<b>220,677.91</b>	<b>187,576.22</b>	<b>22,067.79</b>	<b>11,033.90</b>				
	Alumbrado Público con Sistema Solar en el Área del Panteón de la Localidad de Tepahui.	C			220,677.91	187,576.22	22,067.79	11,033.90	1 Obra	650		
<b>SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS</b>			<b>2</b>		<b>158,733.85</b>	<b>134,923.76</b>	<b>15,873.39</b>	<b>7,936.70</b>				
	Construcción de Baños en Iglesia Virgen del Rosario, Domicilio Conocido, en la Localidad Tepahui.	C			75,110.75	63,844.13	7,511.08	3,755.54	1 Obra	390		
	Rehabilitación de Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, Calle Principal de la Localidad Quiriego.	C			83,623.10	71,079.63	8,362.31	4,181.16	1 Obra	1,350		
<b>RAYÓN</b>			<b><u>4</u></b>	<b><u>926,000.00</u></b>	<b><u>784,200.00</u></b>	<b><u>658,175.00</u></b>	<b><u>86,815.00</u></b>	<b><u>39,210.00</u></b>				
<b>SE21.- PAVIMENTACIÓN</b>			<b>1</b>		<b>336,700.00</b>	<b>277,800.00</b>	<b>42,065.00</b>	<b>16,835.00</b>				
	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calle Diana Laura, entre Bartolomé Castañeda y Padre Fernández, Localidad de Rayón	AD			336,700.00	277,800.00	42,065.00	16,835.00	1 Obra	250	10	85
<b>SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES</b>			<b>3</b>		<b>447,500.00</b>	<b>380,375.00</b>	<b>44,750.00</b>	<b>22,375.00</b>				
	Rehabilitación de Techumbre en Aulas del Jardín de Niños Hans Christian Anderssen, Calle Bartolomé Castañeda entre Boulevard Colosio y Diana Laura, Localidad de Rayón	AD			118,800.00	100,980.00	11,880.00	5,940.00	1 Obra	53	100	100

**CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA**  
**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO PROGRAMA NORMAL 2011**

20-dic-11

MPIO	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN)	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Construcción de Sanitarios en Escuela Primaria Ignacio Zaragoza, Calles Carbó y López Mateos, Localidad de Rayón	AD			164,300.00	139,655.00	16,430.00	8,215.00	1 Obra	95		
	Rehabilitación de Cerco Perimetral en Escuela Secundaria Técnica No. 33, Ubicada en Calle Bartolomé Castañeda entre Boulevard Colosio y Diana Laura, Localidad de Rayón.	AD			164,400.00	139,740.00	16,440.00	8,220.00	1 Obra	120		
	<b>ROSARIO</b>		<b>3</b>	<b>1,355,000.00</b>	<b>783,660.00</b>	<b>650,775.00</b>	<b>93,702.00</b>	<b>39,183.00</b>				
	<b>SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES</b>		<b>3</b>		<b>783,660.00</b>	<b>650,775.00</b>	<b>93,702.00</b>	<b>39,183.00</b>				
	Rehabilitación de Escuela Telesecundaria No. 95, Domicilio Conocido, Localidad de Nuri.	AD			283,700.00	241,145.00	28,370.00	14,185.00	1 Obra	450		
	Rehabilitación de Escuela Telesecundaria No. 220, Domicilio Conocido, Localidad La Estrella.	AD			115,000.00	97,750.00	11,500.00	5,750.00	1 Obra	200		
	Rehabilitación de Escuela Primaria Lic. Adolfo López Mateos, Domicilio Conocido, Localidad El Sauz.	AD			384,960.00	311,880.00	53,832.00	19,248.00	1 Obra	250		
	<b>SAHUARIPA</b>		<b>3</b>	<b>1,215,000.00</b>	<b>794,644.71</b>	<b>675,448.00</b>	<b>65,332.71</b>	<b>53,864.00</b>				
	<b>SE21.- PAVIMENTACIÓN</b>		<b>1</b>		<b>571,764.71</b>	<b>486,000.00</b>	<b>43,044.71</b>	<b>42,720.00</b>				
	Pavimentación de Concreto Hidráulico en Calle Adolfo López Mateos, Colonia Pueblo Nuevo, Localidad de Sahuaripa	AD			571,764.71	486,000.00	43,044.71	42,720.00	1,242 M2	250	80	80
	<b>SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES</b>		<b>2</b>		<b>222,880.00</b>	<b>189,448.00</b>	<b>22,288.00</b>	<b>11,144.00</b>				
	Construcción de Barda Lateral en Jardín de Niños Sahuaripa, Calle Miguel Hidalgo Sur, Localidad de Sahuaripa.	AD			151,880.00	129,098.00	15,188.00	7,594.00	1 Obra	250		
	Construcción de Barda Posterior en Escuela Primaria Abelardo L. Rodríguez, Domicilio Conocido, Localidad Valle de Tacupeto.	AD			71,000.00	60,350.00	7,100.00	3,550.00	1 Obra	250		
	<b>SAN FELIPE DE JESÚS</b>		<b>4</b>	<b>902,000.00</b>	<b>1,061,174.50</b>	<b>901,998.08</b>	<b>96,295.27</b>	<b>62,881.15</b>				
	<b>SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES</b>		<b>2</b>		<b>660,404.35</b>	<b>561,343.70</b>	<b>61,668.05</b>	<b>37,392.60</b>				
	Construcción de Laboratorio, Biblioteca, Tejabán y Bebederos en Escuela Telesecundaria No. 310, Calle Constitución esquina con Calle José María Ballesteros, Localidad de San Felipe de Jesús,	AD			485,508.85	412,682.52	48,550.89	24,275.44	1 Obra	35		
	Rehabilitación de Baños y Dirección de Jardín de Niños María Lourdes Ruíz López, Avenida Dr. Carlos Parlín entre Calles Constitución y 20 de Noviembre, Localidad de San Felipe de Jesús	AD			174,895.50	148,661.18	13,117.16	13,117.16	1 Obra	30		
	<b>SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS</b>		<b>2</b>		<b>400,770.15</b>	<b>340,654.38</b>	<b>34,627.22</b>	<b>25,488.55</b>				

**CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA**  
**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO PROGRAMA NORMAL 2011**

20-dic-11

MPIO	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN)	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Ampliación y Rehabilitación de Centro Comunitario de Aprendizaje, Calles Constitución y 10 de Mayo, Colonia Centro, Localidad de San Felipe de Jesús	AD			182,779.23	155,362.35	18,277.92	9,138.96	1 Obra	56		
	Ampliación y Rehabilitación de Salón Ejidal, Calle Constitución, Colonia Centro, Localidad de San Felipe de Jesús	AD			217,990.92	185,292.03	16,349.30	16,349.59	1 Obra	70		
<b>SAN IGNACIO RÍO MUERTO</b>			<b><u>7</u></b>	<b><u>1,960,000.00</u></b>	<b><u>1,421,190.00</u></b>	<b><u>1,207,419.50</u></b>	<b><u>142,467.00</u></b>	<b><u>71,303.50</u></b>				
<b>SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES</b>			<b>4</b>		<b>527,620.00</b>	<b>448,150.00</b>	<b>52,970.00</b>	<b>26,500.00</b>				
	Rehabilitación de Cerco Perimetral en Escuela Primaria Lázaro Cárdenas del Río, Localidad Colonia Sonora.	AD			84,000.00	71,400.00	8,400.00	4,200.00	1 Obra	30	100	100
	Construcción de Acceso Principal en Escuela Primaria Escuadrón 201, Domicilio Conocido en la Localidad El Polvorón.	AD			187,113.00	158,893.00	18,820.00	9,400.00	1 Obra	600	40	40
	Rehabilitación General de Telesecundaria No. 122, Ubicada por Calle José Martínez Esquina con Lorenzo Zaragoza, Localidad Singapur.	AD			70,507.00	59,757.00	7,150.00	3,600.00	1 Obra	571	50	50
	Rehabilitación de Escuela Primaria Venustiano Carranza, Calle Benito Juárez y José Ma. Gutiérrez Colonia Militar, Localidad San Ignacio Río Muerto.	AD			186,000.00	158,100.00	18,600.00	9,300.00	1 Obra	380	100	100
<b>SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS</b>			<b>2</b>		<b>733,570.00</b>	<b>623,369.50</b>	<b>73,397.00</b>	<b>36,803.50</b>				
	Construcción de Cerco Perimetral en Estadio de Beisbol, del Ejido el Polvorón.	AD			156,470.00	132,999.50	15,647.00	7,823.50	1 Obra	428	100	100
	Rehabilitación de Canchas de Básquetbol, Calle Orquídea y Avenida Mártires de Cananea en La localidad de San Ignacio Río Muerto.	AD			577,100.00	490,370.00	57,750.00	28,980.00	1 Obra	1,927	80	80
<b>SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS</b>			<b>1</b>		<b>160,000.00</b>	<b>135,900.00</b>	<b>16,100.00</b>	<b>8,000.00</b>				
	Construcción de Oficinas para el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento (SUTSHA) 1º Etapa, Calle Mártires de San Ignacio y Ave. El Pensador Localidad San Ignacio Río Muerto.	AD			160,000.00	135,900.00	16,100.00	8,000.00	1 Obra	1,927	30	30
<b>SAN JAVIER</b>			<b><u>2</u></b>	<b><u>604,000.00</u></b>	<b><u>454,990.68</u></b>	<b><u>386,742.08</u></b>	<b><u>45,499.07</u></b>	<b><u>22,749.53</u></b>				
<b>SE21.- PAVIMENTACIÓN</b>			<b>1</b>		<b>198,038.52</b>	<b>168,332.74</b>	<b>19,803.85</b>	<b>9,901.93</b>				
	Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle Dr. Gregorio Fernández Final, en la Localidad de San Javier.	AD			198,038.52	168,332.74	19,803.85	9,901.93	1 Obra	250		
<b>SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES</b>			<b>1</b>		<b>256,952.16</b>	<b>218,409.34</b>	<b>25,695.22</b>	<b>12,847.60</b>				
	Rehabilitación de la Escuela Primaria Jesús García, Calle Dr. Gregorio Fernández y Periférico Norte, Localidad San Javier.	AD			256,952.16	218,409.34	25,695.22	12,847.60	1 Obra	40		

**CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA**  
**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO PROGRAMA NORMAL 2011**

20-dic-11

MPIO	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN)	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
<b>SAN LUIS RÍO COLORADO</b>			<b>18</b>	<b>5,042,000.00</b>	<b>3,349,642.79</b>	<b>2,344,749.95</b>	<b>502,446.43</b>	<b>502,446.41</b>				
<b>SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES</b>			<b>18</b>		<b>3,349,642.79</b>	<b>2,344,749.95</b>	<b>502,446.43</b>	<b>502,446.41</b>				
	Construcción de Barda Perimetral en Jardín de Niños Tamaulipas, Avenida Tamaulipas y Calle 25, Colonia Jalisco, Localidad de San Luis Río Colorado.	C			220,496.93	154,347.85	33,074.54	33,074.54	1 Obra	156		
	Sustitución de Cubierta de Lámina Galvanizada y Rehabilitación en Área de Cocina en Jardín de Niños María Acedo de Madrid, Avenida Félix Contreras entre Calles 8 y 9, Colonia Comercial, Localidad San Luis Río Colorado.	C			190,823.85	133,576.69	28,623.58	28,623.58	1 Obra	210		
	Construcción de Malla Sombra en Jardín de Niños Domingo Carballo Félix, Domicilio Conocido, Ejido Nuevo Michoacán (Estación Riño).	C			102,741.60	71,919.12	15,411.24	15,411.24	1 Obra	50		
	Construcción de Barda Perimetral en Jardín de Niños Cucapah, Avenida Zaragoza y Calle 47, Colonia 10 de Abril, Localidad de San Luis Río Colorado.	C			70,742.92	49,520.04	10,611.44	10,611.44	1 Obra	175		
	Ampliación de Cancha Cívica en Jardín de Niños 21 de Abril, Avenida Tuxpan, entre Calles 26 y 27, Colonia Reforma, Localidad de San Luis Río Colorado.	C			85,975.42	60,182.80	12,896.31	12,896.31	1 Obra	197		
	Ampliación de Malla Sombra de en Escuela Primaria 20 de Noviembre, Domicilio Conocido, Localidad La Grullita.	C			89,843.40	62,890.38	13,476.51	13,476.51	1 Obra	179		
	Aplicación de Pintura, Aplanado en Aula de Medios y Aplicación de Pintura en Interior de las Aulas de la Escuela Primaria Guadalupe Victoria, Domicilio Conocido, Ejido Fronterizo.	C			36,060.80	25,242.56	5,409.12	5,409.12	1 Obra	47		
	Construcción de Malla Sombra en Escuela Primaria Luis G. Cano, Avenida 16 de Septiembre entre Calles 10 y 11, Colonia Residencias, Localidad de San Luis Río Colorado.	C			272,794.71	190,956.30	40,919.21	40,919.20	1 Obra	334		
	Construcción de Malla Sombra en Escuela Primaria Jesús García, Domicilio Conocido, Localidad Poblado Campamento.	C			129,426.00	90,598.20	19,413.90	19,413.90	1 Obra	220		
	Construcción de Malla Sombra en Escuela Primaria Luis Jashimoto Enríquez, Domicilio Conocido, Ejido División Río Norte.	C			116,082.26	81,257.58	17,412.34	17,412.34	1 Obra	70		
	Construcción de Cancha Cívica en Escuela Primaria Francisco Celaya Vindiola, Ejido Nuevo Michoacán (Estación Riño).	C			206,328.99	144,430.29	30,949.35	30,949.35	1 Obra	189		
	Construcción de Barda Perimetral en Escuela Primaria Lázaro Cárdenas, Avenida Félix Contreras y Calle 31, Colonia Burócrata, Localidad de San Luis Río Colorado.	C			121,230.93	84,861.65	18,184.64	18,184.64	1 Obra	350		
	Construcción de Cerco Perimetral en Escuela Primaria Gral. Vicente Guerrero, Avenida Félix Contreras y Calle 24, Colonia Residencias, Localidad de San Luis Río Colorado.	C			176,251.79	123,376.25	26,437.77	26,437.77	1 Obra	584		

# CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

## INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO PROGRAMA NORMAL 2011

20-dic-11

MPIO	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN)	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Rehabilitación de Estructura Metálica, Suministro e Instalación de Malla Sombra en Escuela Primaria Himno Nacional, Avenida Durango y Calle 29, Colonia Campestre, San Luis Río Colorado.	C			176,446.00	123,512.20	26,466.90	26,466.90	1 Obra	780		
	Construcción de Barda Perimetral en Escuela Primaria Juan Escutia, Avenida Chiapas "B" entre calles 38 y 39, Colonia Campestre, Localidad de San Luis Río Colorado.	C			163,478.48	114,434.94	24,521.77	24,521.77	1 Obra	352		
	Construcción de Malla Sombra en Escuela Primaria Emiliano Zapata, Domicilio Conocido, Ejido Mesa Rica No. 1.	C			182,817.00	127,971.90	27,422.55	27,422.55	1 Obra	66		
	Construcción de Barda Perimetral en Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial No. 124, Calzada Monterrey entre Calles Lerdo e Imperial, Colonia Aeropuerto, Localidad de San Luis Río Colorado.	C			587,674.20	411,371.94	88,151.13	88,151.13	1 Obra	280		
	Construcción de Barda Perimetral en CONALEP, Calles de La Transformación esquina con López del Castillo, Colonia Parque Industrial, Localidad de San Luis Río Colorado.	C			420,427.51	294,299.26	63,064.13	63,064.12	1 Obra	1,100		
<b>SAN MIGUEL DE HORCASITAS</b>			<b><u>2</u></b>	<b><u>982,000.00</u></b>	<b><u>810,441.00</u></b>	<b><u>688,611.00</u></b>	<b><u>61,200.00</u></b>	<b><u>60,630.00</u></b>				
<b>SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES</b>			<b>2</b>		<b>810,441.00</b>	<b>688,611.00</b>	<b>61,200.00</b>	<b>60,630.00</b>				
	Construcción de Tejabán en Área Cívica en Escuela Primaria Lic. Benito Juárez, Calles Ignacio Zaragoza y Guadalupe Victoria, Localidad de San Miguel de Horcasitas.	AD			355,830.00	302,220.00	27,030.00	26,580.00	1 Obra	65		
	Construcción de Tejabán en Área Cívica en Escuela Primaria Benemérito de Las Américas, Calle Francisco Sergio Ortiz Ramírez y Avenida De La Amistad, Localidad Estación Pesqueira.	AD			454,611.00	386,391.00	34,170.00	34,050.00	1 Obra	600		
<b>SAN PEDRO DE LA CUEVA</b>			<b><u>1</u></b>	<b><u>893,000.00</u></b>	<b><u>410,780.00</u></b>	<b><u>349,163.00</u></b>	<b><u>41,078.00</u></b>	<b><u>20,539.00</u></b>				
<b>SE21.- PAVIMENTACIÓN</b>			<b>1</b>		<b>410,780.00</b>	<b>349,163.00</b>	<b>41,078.00</b>	<b>20,539.00</b>				
	Pavimento de Concreto Hidráulico de 12 cm. de espesor en Calle de la Iglesia, en la Localidad de San José de Batuc.	AD			410,780.00	349,163.00	41,078.00	20,539.00	1,000 M2	50		
<b>SANTA ANA</b>			<b><u>1</u></b>	<b><u>1,533,000.00</u></b>	<b><u>519,946.20</u></b>	<b><u>389,959.64</u></b>	<b><u>64,993.28</u></b>	<b><u>64,993.28</u></b>				
<b>SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES</b>			<b>1</b>		<b>519,946.20</b>	<b>389,959.64</b>	<b>64,993.28</b>	<b>64,993.28</b>				
	Rehabilitación de Fachada Principal en Panteón Municipal, Avenida Pesqueira y Calle Colegio Militar, Localidad Santa Ana.	AD			519,946.20	389,959.64	64,993.28	64,993.28	1 Obra	13,000	100	100
<b>SANTA CRUZ</b>			<b><u>5</u></b>	<b><u>613,000.00</u></b>	<b><u>721,175.47</u></b>	<b><u>612,998.55</u></b>	<b><u>54,115.11</u></b>	<b><u>54,061.81</u></b>				
<b>SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES</b>			<b>3</b>		<b>530,955.54</b>	<b>451,311.61</b>	<b>39,848.61</b>	<b>39,795.32</b>				

**CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA**  
**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO PROGRAMA NORMAL 2011**

20-dic-11

MPIO	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN)	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Rehabilitación de Cerco Principal en Escuela Primaria Miguel Hidalgo, Ubicada en Calle López Mateos y Miguel Hidalgo, Ejido Miguel Hidalgo.	AD			165,201.45	140,421.23	12,390.11	12,390.11	1 Obra	75		
	Rehabilitación de Cerco Principal en Acceso en Jardín de Niños Carolina Zepeda, Boulevard Miguel Hidalgo, Esquina con Plaza, Ejido Miguel Hidalgo.	AD			201,402.80	171,192.38	15,105.21	15,105.21	1 Obra	45		
	Terminación de Aula de Medios en Escuela Telesecundaria No. 55, Boulevard Luis Donald Colosio y Calle Sin Nombre, Localidad Santa Cruz.	AD			164,351.29	139,698.00	12,353.29	12,300.00	1 Obra	65		
	<b>SE26.- ELECTRIFICACIÓN</b>		<b>2</b>		<b>190,219.93</b>	<b>161,686.94</b>	<b>14,266.50</b>	<b>14,266.49</b>				
	Ampliación de la Red de Energía Eléctrica en Avenida 2, en Colonia Pueblo Nuevo al Oeste de la Calle Josefa Ortiz de Domínguez, Ejido Miguel Hidalgo	C			118,345.79	100,593.92	8,875.94	8,875.93	417 ML	75		
	Ampliación de la Red de Energía Eléctrica en Calle 12 de Octubre, Entre Jesús García y Calle sin Nombre Ejido Miguel Hidalgo	C			71,874.14	61,093.02	5,390.56	5,390.56	235 ML	75		
	<b>SÁRIC</b>		<b>2</b>		<b>926,000.00</b>	<b>739,141.41</b>	<b>628,270.00</b>	<b>55,436.06</b>	<b>55,435.35</b>			
	<b>SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS</b>		<b>2</b>		<b>739,141.41</b>	<b>628,270.00</b>	<b>55,436.06</b>	<b>55,435.35</b>				
	Construcción de Biblioteca Pública Municipal, Domicilio Conocido, Localidad de Sásabe.	AD			435,764.70	370,400.00	32,682.35	32,682.35	1 Obra	1,200	10	10
	Construcción de Fachada en Escuela Primaria Manuel Acosta, Domicilio Conocido en la Localidad de Cerro Prieto.	AD			303,376.71	257,870.00	22,753.71	22,753.00	1 Obra	60		
	<b>SOYOPA</b>		<b>2</b>		<b>1,059,000.00</b>	<b>670,129.09</b>	<b>569,609.74</b>	<b>67,012.91</b>	<b>33,506.44</b>			
	<b>SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES</b>		<b>2</b>		<b>670,129.09</b>	<b>569,609.74</b>	<b>67,012.91</b>	<b>33,506.44</b>				
	Construcción de Techumbre en Cancha Cívica-Deportiva y Cerco de Malla Ciclónica en Escuela Primaria Epifanio E. Vieyra, Domicilio Conocido, Localidad Tónichi.	AD			381,948.99	324,656.65	38,194.90	19,097.44	1 Obra	60	0	15
	Construcción de Techumbre en Cancha Cívica-Deportiva de la Escuela Primaria Francisco I. Madero, Domicilio Conocido, Localidad San Antonio de la Huerta.	AD			288,180.10	244,953.09	28,818.01	14,409.00	1 Obra	45	0	15
	<b>SUAQUI GRANDE</b>		<b>2</b>		<b>675,000.00</b>	<b>392,269.54</b>	<b>333,429.00</b>	<b>29,420.41</b>	<b>29,420.13</b>			
	<b>SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES</b>		<b>2</b>		<b>392,269.54</b>	<b>333,429.00</b>	<b>29,420.41</b>	<b>29,420.13</b>				
	Construcción de Cerco Principal, Bebederos y Luminarias en Jardín de Niños IL-Luisi, Calle Antonio Salgado y Guerrero, Localidad Suaqui Grande	AD			223,087.74	189,624.50	16,731.74	16,731.50	1 Obra	120		
	Construcción de Andadores, Bebederos y Alumbrado en el CECYTES, Calle Luis Lucero, Localidad Suaqui Grande	AD			169,181.80	143,804.50	12,688.67	12,688.63	1 Obra	150		
	<b>TEPACHE</b>		<b>4</b>		<b>723,000.00</b>	<b>610,000.00</b>	<b>518,480.00</b>	<b>61,020.00</b>	<b>30,500.00</b>			



**CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA**  
**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO PROGRAMA NORMAL 2011**

20-dic-11

MPIO	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN)	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	<b>SE21.- PAVIMENTACIÓN</b>		<b>1</b>		<b>255,200.00</b>	<b>216,900.00</b>	<b>25,540.00</b>	<b>12,760.00</b>				
	Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico en Avenida Zaragoza, entre Calles Madero y Aldama, Localidad de Tepache.	AD			255,200.00	216,900.00	25,540.00	12,760.00	1 Obra	250		
	<b>SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES</b>		<b>3</b>		<b>354,800.00</b>	<b>301,580.00</b>	<b>35,480.00</b>	<b>17,740.00</b>				
	Construcción de techumbre en Área de Juegos del Jardín de Niños Juan de Dios Peza, Avenida Las Américas y Calle Aldama, Localidad Tepache.	AD			143,400.00	121,890.00	14,340.00	7,170.00	1 Obra	45	0	70
	Instalación de Vitropiso en Cancha Cívica e Instalación de Bancas en Pasillos del Jardín de Niños Juan de Dios Peza, Avenida Las Américas y Calle Aldama, Localidad Tepache.	AD			114,000.00	96,900.00	11,400.00	5,700.00	1 Obra	30	0	70
	Construcción de Tejabán y Piso en Bebederos e Instalación de Bancas en Cancha Cívica y Pasillos de la Escuela Primaria Amado Nervo, Avenida Américas y Calle Aldama, Localidad Tepache.	AD			97,400.00	82,790.00	9,740.00	4,870.00	1 Obra	14	0	70
	<b>TRINCHERAS</b>		<b>0</b>	<b>727,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>				
	<b>TUBUTAMA</b>		<b>3</b>	<b>899,000.00</b>	<b>359,599.98</b>	<b>305,659.98</b>	<b>26,970.00</b>	<b>26,970.00</b>				
	<b>SE24.- AGUA POTABLE</b>		<b>3</b>		<b>359,599.98</b>	<b>305,659.98</b>	<b>26,970.00</b>	<b>26,970.00</b>				
	Ampliación de la Red de Agua Potable en Boulevard la Discordia, Carretera el Ocuca - San José, Ejido San Manuel.	AD			119,866.66	101,886.66	8,990.00	8,990.00	540 ML	500	100	100
	Ampliación de la Red de Agua Potable en Calle Estadio, Carretera el Ocuca - San José Km. 5. Localidad San Manuel.	AD			119,866.66	101,886.66	8,990.00	8,990.00	540 ML	500	100	100
	Ampliación de la Red de Agua Potable en Boulevard las Palmas, Carretera el Ocuca - San José Km. 5, Ejido San Manuel.	AD			119,866.66	101,886.66	8,990.00	8,990.00	540 ML	500	100	100
	<b>URES</b>		<b>4</b>	<b>1,476,000.00</b>	<b>1,194,537.83</b>	<b>895,903.36</b>	<b>179,180.68</b>	<b>119,453.79</b>				
	<b>SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES</b>		<b>4</b>		<b>1,194,537.83</b>	<b>895,903.36</b>	<b>179,180.68</b>	<b>119,453.79</b>				
	Construcción de Cerco Frontal en Escuela Primaria Federal el Campesino, Avenida Jesús García entre Hidalgo y Juárez, Localidad Ures.	AD			219,846.99	164,885.24	32,977.05	21,984.70	1 Obra	500	10	10
	Construcción de Cerco Frontal en Escuela Primaria Federal Benito Juárez, Calle Juárez, Localidad Santiago de Ures.	AD			161,151.77	120,863.82	24,172.77	16,115.18	1 Obra	250	0	0
	Construcción de Tejabán en Cancha Cívica-Deportiva en Escuela Telesecundaria No. 354, Domicilio Conocido, en la Localidad de Pueblo de Álamos.	AD			356,249.16	267,186.87	53,437.37	35,624.92	1 Obra	611	0	0
	Construcción de Cerco Perimetral y Tejabán en Escuela Primaria Federal Álvaro Obregón, Calle Matamoros, Localidad Pueblo de Álamos.	AD			457,289.91	342,967.43	68,593.49	45,728.99	1 Obra	611		
	<b>VILLA HIDALGO</b>		<b>3</b>	<b>761,000.00</b>	<b>422,374.90</b>	<b>359,018.66</b>	<b>31,678.13</b>	<b>31,678.11</b>				
	<b>SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES</b>		<b>1</b>		<b>118,131.35</b>	<b>100,411.64</b>	<b>8,859.86</b>	<b>8,859.85</b>				

**CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA**  
**INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO PROGRAMA NORMAL 2011**

20-dic-11

MPIO	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN)	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	PISO ASIGNADO (PESOS)	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
					INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Construcción de Bebederos y Portería Multifuncional en Escuela Primaria Jesús García, Domicilio Conocido, Localidad San Juan del Río.	C			118,131.35	100,411.64	8,859.86	8,859.85	1 Obra	500		
	<b>SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES</b>		<b>1</b>		<b>264,087.89</b>	<b>224,474.71</b>	<b>19,806.59</b>	<b>19,806.59</b>				
	Construcción de Kiosco, Jardinera y Piso Estampado en Área de Mirador, Avenida Mariano Escobedo entre Calles Lerdo de Tejada y Altamirano, Localidad de Villa Hidalgo.	C			264,087.89	224,474.71	19,806.59	19,806.59	1 Obra	1,500	85	85
	<b>SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS</b>		<b>1</b>		<b>40,155.66</b>	<b>34,132.31</b>	<b>3,011.68</b>	<b>3,011.67</b>				
	Aplicación de Pintura en Muros Exteriores de la Iglesia San Ignacio, Calle Nicolás Bravo entre Avenidas Morelos y Melchor Ocampo, Localidad de Villa Hidalgo.	AD			40,155.66	34,132.31	3,011.68	3,011.67	1 Obra	1,500	100	100
	<b>VILLA PESQUEIRA</b>		<b>3</b>	<b>845,000.00</b>	<b>509,000.00</b>	<b>432,650.00</b>	<b>50,900.00</b>	<b>25,450.00</b>				
	<b>SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES</b>		<b>3</b>		<b>509,000.00</b>	<b>432,650.00</b>	<b>50,900.00</b>	<b>25,450.00</b>				
	Construcción de Techumbre en Cancha Cívica de la Escuela Telesecundaria No. 241, Calle Jesús L. Ojeda Final, Localidad de Mátape	AD			211,000.00	179,350.00	21,100.00	10,550.00	1 Obra	40	100	100
	Construcción de Techumbre y Piso de Concreto hidráulico en Cancha Cívica de Jardín de Niños Mimoso, Domicilio Conocido, Localidad Adivino	AD			119,400.00	101,490.00	11,940.00	5,970.00	1 Obra	20	100	100
	Construcción de Aula de Medios en la Escuela Primaria Rafael N. Cota, Calle Sin Nombre entre Avenidas Benito Juárez e Ignacio Tato, Localidad Nácori Grande	AD			178,600.00	151,810.00	17,860.00	8,930.00	1 Obra	30	90	90
	<b>YÉCORA</b>		<b>3</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>793,529.40</b>	<b>674,500.00</b>	<b>59,514.71</b>	<b>59,514.69</b>				
	<b>SE21.- PAVIMENTACIÓN</b>		<b>1</b>		<b>463,088.36</b>	<b>393,625.11</b>	<b>34,731.63</b>	<b>34,731.62</b>				
	Pavimentación a base de Concreto Hidráulico en Calle Principal, Domicilio Conocido, Localidad de Santa Ana	AD			463,088.36	393,625.11	34,731.63	34,731.62	1,006 M2	300	100	100
	<b>SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES</b>		<b>1</b>		<b>227,875.36</b>	<b>193,694.06</b>	<b>17,090.65</b>	<b>17,090.65</b>				
	Construcción de Cerco Perimetral y Fachada en Escuela Primaria Emiliano Zapata, Domicilio Conocido, Localidad Maycoba.	AD			227,875.36	193,694.06	17,090.65	17,090.65	1 Obra	180		
	<b>SE33.- GUARNICIONES Y BANQUETAS</b>		<b>1</b>		<b>102,565.68</b>	<b>87,180.83</b>	<b>7,692.43</b>	<b>7,692.42</b>				
	Construcción de Guarniciones con Concreto Hidráulico en Calle Principal, Domicilio Conocido, Localidad de Santa Ana	AD			102,565.68	87,180.83	7,692.43	7,692.42	390 ML	300	100	100
	<b>TOTAL</b>		<b>397</b>	<b>130,000,000.00</b>	<b>89,492,366.28</b>	<b>69,613,759.03</b>	<b>11,653,415.88</b>	<b>8,225,191.37</b>				

AAE/rdff\*\*