

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO

OBRAS EJECUTADAS POR CECOP DEL PROGRAMA ESPECIAL DE OBRA CONCERTADA - 2011

20-dic-11

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN)	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
ALTAR				<u>518,433.00</u>	<u>518,433.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>				
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		1	518,433.00	518,433.00	0.00	0.00				
	Rehabilitación de Estadio de Beisbol Apolonio Miranda, Domicilio Conocido, Localidad Altar. (DIP. JESÚS ANTONIO LÓPEZ QUIROS)	C		518,433.00	518,433.00	0.00	0.00	1 Obra	400	98	60
CAJEME				<u>580,234.00</u>	<u>580,234.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>				
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		1	580,234.00	580,234.00	0.00	0.00				
	Construcción de tejabán en Escuela Primaria Federal México, Calle Puerto La Paz y Tampico, Colonia México, Localidad Cd. Obregón, Municipio de Cajeme. (DIP. FÉLIX RAFAEL SILVA LÓPEZ)	C		580,234.00	580,234.00	0.00	0.00	1 Obra	500	100	100
HERMOSILLO				<u>695,000.00</u>	<u>695,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>				
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		3	695,000.00	695,000.00	0.00	0.00				
	Construcción de aula de medios en Escuela Primaria Enrique Quijada, Calle Circuito y Boulevard Hermosillo, Colonia FOVISSSTE, Localidad Hermosillo. (DIP. REGINALDO DUARTE IÑIGO).	C		255,000.00	255,000.00	0.00	0.00	1 Obra	400	100	100
	Construcción de sala de juntas en Escuela Primaria Rodolfo Campodónico, Boulevard Hermosillo, Colonia FOVISSSTE, Localidad Hermosillo. (DIP. REGINALDO DUARTE IÑIGO).	C		240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	1 Obra	200	100	100
	Reparación de cerco perimetral en Escuela Primaria Federalizada Ejido Villa de Séris, Periférico Sur, Colonia "Y" Griega, Localidad Hermosillo. (DIP. REGINALDO DUARTE IÑIGO).	C		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	1 Obra	800	100	100
SAN LUIS RÍO COLORADO				<u>410,000.00</u>	<u>410,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>				
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		12	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00				
	Rehabilitación de mallasombra en Escuela Primaria Abelardo L. Rodríguez, Avenida Hidalgo y 4, Localidad San Luis Río Colorado. (DIP. LESLIE PANTOJA HERNÁNDEZ)	C		45,332.40	45,332.40	0.00	0.00	1 Obra	500	100	100
	Rehabilitación de mallasombra en Escuela Primaria Club de Leones, Avenida Chihuahua entre Calles 8 y 9, Localidad San Luis Río Colorado. (DIP. LESLIE PANTOJA HERNÁNDEZ)	C		32,108.48	32,108.48	0.00	0.00	1 Obra	400	100	100
	Rehabilitación de mallasombra en Escuela Primaria Francisco Enríquez Amaya, Avenida Crisantemos entre Calles 2 y 9, Localidad San Luis Río Colorado. (DIP. LESLIE PANTOJA HERNÁNDEZ)	C		17,837.70	17,837.70	0.00	0.00	1 Obra	500	100	100

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO

OBRAS EJECUTADAS POR CECOP DEL PROGRAMA ESPECIAL DE OBRA CONCERTADA - 2011

20-dic-11

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN)	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Rehabilitación de mallasombra en Escuela Primaria Heriberto R. Silva, Domicilio Conocido, Localidad Poblado Luis B. Sánchez. (DIP. LESLIE PANTOJA HERNÁNDEZ)	C		17,837.70	17,837.70	0.00	0.00	1 Obra	300	100	100
	Rehabilitación de mallasombra en Escuela Primaria Esperanza Chávez de Gutiérrez, Avenida Zacatecas y Calle 7, Localidad San Luis Río Colorado. (DIP. LESLIE PANTOJA HERNÁNDEZ)	C		10,138.46	10,138.46	0.00	0.00	1 Obra	500	100	100
	Rehabilitación de mallasombra en Jardín de Niños Cámara Junior, Avenida Jalisco y Calle 43, Localidad San Luis Río Colorado. (DIP. LESLIE PANTOJA HERNÁNDEZ)	C		17,837.70	17,837.70	0.00	0.00	1 Obra	80	100	100
	Rehabilitación de mallasombra en Escuela Primaria Lázaro Cárdenas, Avenida Félix entre Calles 31 y 32, Localidad San Luis Río Colorado. (DIP. LESLIE PANTOJA HERNÁNDEZ)	C		27,304.04	27,304.04	0.00	0.00	1 Obra	500	100	100
	Rehabilitación de mallasombra en Escuela Primaria Rosaura Rivera de López, Avenida Jalisco y Calle 42, Localidad San Luis Río Colorado. (DIP. LESLIE PANTOJA HERNÁNDEZ)	C		17,837.70	17,837.70	0.00	0.00	1 Obra	400	100	100
	Rehabilitación de mallasombra en Escuela Secundaria No. 14, Domicilio Conocido, Localidad Poblado Luis B. Sánchez. (DIP. LESLIE PANTOJA HERNÁNDEZ) - OBRA CANCELADA - EL CONTRATISTA REGINTEGRÓ EL RECURSO.	C		77,175.40	77,175.40	0.00	0.00	1 Obra	300	100	100
	Rehabilitación de mallasombra en Escuela Secundaria No. 30, Avenida Libertad y Carretera del Valle, Localidad San Luis Río Colorado. (DIP. LESLIE PANTOJA HERNÁNDEZ)	C		17,837.70	17,837.70	0.00	0.00	1 Obra	400	100	100
	Rehabilitación de mallasombra en Escuela Secundaria Técnica No. 75, Avenida Mazatlán y Calle 43, Localidad de San Luis Río Colorado. (DIP. LESLIE PANTOJA HERNÁNDEZ)	C		27,642.82	27,642.82	0.00	0.00	1 Obra	300	100	100
	Rehabilitación de mallasombra en Escuela Primaria Solidaridad 1 y 2, Avenida Hidalgo y Calle 44, Colonia 10 de Abril, Localidad San Luis Río Colorado. (DIP. LESLIE PANTOJA HERNÁNDEZ)	C		101,109.90	101,109.90	0.00	0.00	1 Obra	300	100	100
	SÁRIC		<u>1</u>	<u>496,764.00</u>	<u>496,764.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>				
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		1	496,764.00	496,764.00	0.00	0.00				
	Remodelación de Cuartel de Bomberos, Domicilio Conocido, Localidad Sáric.	C		496,764.00	496,764.00	0.00	0.00	1 Obra	300	0	0

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA
INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
OBRAS EJECUTADAS POR CECOP DEL PROGRAMA ESPECIAL DE OBRA CONCERTADA - 2011

20-dic-11

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN)	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
OBRAS PENDIENTES DE CONTRATACIÓN			<u>17</u>	<u>4,944,624.05</u>	<u>4,944,624.05</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>				
	DIP. JESÚS ALBERTO LÓPEZ QUIROZ (3 OBRAS)	C		534,803.00	534,803.00	0.00	0.00				
	DIP. ELOISA FLORES GARCÍA (14 OBRAS)	C		3,409,821.05	3,409,821.05	0.00	0.00				
	DIP. MOISÉS IGNACIO CASAL DÍAZ	C		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00				
TOTAL			35	7,645,055.05	7,645,055.05	0.00	0.00				

AAE/rdf**