

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO OBRAS TRAMITADAS EN EL 2010 LIBERADAS EN EL 2011

20-dic-11

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN)	MOD. DE EJE.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
ALTAR			<u>2</u>	<u>935,329.20</u>	<u>693,671.35</u>	<u>124,741.71</u>	<u>116,916.14</u>				
SE21.- PAVIMENTACIÓN			1	336,946.50	252,709.88	42,118.31	42,118.31				
Construcción de Estacionamiento en Boulevard Kino (Internacional), entre Calles Morelos y Félix Gómez, Colonia Centro, Localidad Altar.	AD			336,946.50	252,709.88	42,118.31	42,118.31	1 Obra	9,000	100	100
SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS			1	598,382.70	440,961.47	82,623.40	74,797.83				
Rehabilitación de Oficinas del DIF Municipal, Calle Morelos entre Calle Ocampo y Carretera Internacional, Colonia Centro, Localidad Altar.	C			598,382.70	440,961.47	82,623.40	74,797.83	1 Obra	9,000	100	100
ARIVECHI			<u>2</u>	<u>479,774.91</u>	<u>374,264.38</u>	<u>69,527.42</u>	<u>35,983.11</u>				
SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES			1	347,099.91	261,490.63	59,576.79	26,032.49				
Construcción de tejabán en Escuela Primaria Gabino Barreda, Calles Colosio e Independencia, Localidad Arivechi.	AD			347,099.91	261,490.63	59,576.79	26,032.49	1 Obra	850	100	100
SE24.- AGUA POTABLE			1	132,675.00	112,773.75	9,950.63	9,950.62				
Equipamiento de Pozo de Agua Potable, Localidad Bámori.	AD			132,675.00	112,773.75	9,950.63	9,950.62	1 Obra	200	100	100
BACANORA			<u>1</u>	<u>321,400.00</u>	<u>273,190.00</u>	<u>24,105.00</u>	<u>24,105.00</u>				
SE21.- PAVIMENTACIÓN			1	321,400.00	273,190.00	24,105.00	24,105.00				
Construcción de Empedrado en Camino Bacanora-Guaycora Km. 5, Localidad Bacanora.	AD			321,400.00	273,190.00	24,105.00	24,105.00	1,150 M2	600	100	100
BACOACHI			<u>1</u>	<u>60,806.66</u>	<u>44,039.94</u>	<u>12,200.00</u>	<u>4,566.72</u>				
SE33.- GUARNICIONES Y BANQUETAS			1	60,806.66	44,039.94	12,200.00	4,566.72				
Aplicación de pintura en Guarniciones y postes de Alumbrado en Bulevares de la Localidad de Bacoachi.	AD			60,806.66	44,039.94	12,200.00	4,566.72	1 Obra	1,500	100	100
BÁCUM			<u>1</u>	<u>88,802.55</u>	<u>75,482.15</u>	<u>8,920.40</u>	<u>4,400.00</u>				
SE25.- ALUMBRADO PÚBLICO			1	88,802.55	75,482.15	8,920.40	4,400.00				
Rehabilitación de Alumbrado en Calles, Aquiles Serdán, Francisco I. Madero y José María Morelos en la Localidad de BÁCUM.	C			88,802.55	75,482.15	8,920.40	4,400.00	42 Lámparas	1,500	100	100
BANÁMICHÍ			<u>6</u>	<u>972,190.00</u>	<u>826,344.00</u>	<u>123,194.00</u>	<u>22,652.00</u>				
SE21.- PAVIMENTACIÓN			1	268,800.00	228,475.00	34,949.00	5,376.00				
Pavimentación con concreto hidráulico en Avenida Antonio Molina H. entre Calles Obregón y Pesqueira, Colonia Centro, Localidad Banámichi.	AD			268,800.00	228,475.00	34,949.00	5,376.00	810 M2	1,400	100	100

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO OBRAS TRAMITADAS EN EL 2010 LIBERADAS EN EL 2011

20-dic-11

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN)	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		1	79,397.00	67,476.00	9,921.00	2,000.00				
	Rehabilitación de barda en Escuela Telesecundaria No. 238, Avenida Arroyo del Pueblo entre Calles Vicente Guerrero y José María Morelos, Localidad Banámichi.	AD		79,397.00	67,476.00	9,921.00	2,000.00	1 Obra	60	100	100
	SE24.- AGUA POTABLE		1	54,309.00	46,162.00	7,061.00	1,086.00				
	Instalación de Red de Agua Potable en Avenida Antonio Molina H. entre Calles Obregón y Pesqueira, Colonia Centro, Localidad Banámichi.	AD		54,309.00	46,162.00	7,061.00	1,086.00	91 ML	50	100	100
	SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES		1	331,025.00	281,371.00	39,154.00	10,500.00				
	Rehabilitación de barda frontal en Panteón Municipal, Calle Agustín Figueroa y Avenida Antonio Molina, Localidad Banámichi.	AD		331,025.00	281,371.00	39,154.00	10,500.00	1 Obra	1,400	100	100
	SE34.- ALCANTARILLADO		1	59,527.00	50,598.00	7,739.00	1,190.00				
	Instalación de red de drenaje en Avenida Antonio Molina H. entre Calles Obregón y Pesqueira, Colonia Centro, Localidad Banámichi.	AD		59,527.00	50,598.00	7,739.00	1,190.00	1 Obra	50	100	100
	SE36.- SEÑALAMIENTOS VIALES		1	179,132.00	152,262.00	24,370.00	2,500.00				
	Rehabilitación de Vialidad en Calle Palo Blanco, Camino Real Palo Blanco, a 900 mts. Al Sur de la Localidad de La Mora.	AD		179,132.00	152,262.00	24,370.00	2,500.00	1 Obra	400	100	100
CABORCA			<u>1</u>	<u>77,679.25</u>	<u>40,780.00</u>	<u>31,899.25</u>	<u>5,000.00</u>				
	SE25.- ALUMBRADO PÚBLICO		1	77,679.25	40,780.00	31,899.25	5,000.00				
	Alumbrado Público en Calle María Jesús Méndez, Avenida "Q", Fraccionamiento 6 de Abril, Localidad Heroica Caborca.	C		77,679.25	40,780.00	31,899.25	5,000.00	1 Obra	150	100	100
CANANEA			<u>5</u>	<u>4,199,999.99</u>	<u>3,149,999.98</u>	<u>1,040,000.01</u>	<u>10,000.00</u>				
	SE21.- PAVIMENTACIÓN		5	4,199,999.99	3,149,999.98	1,040,000.01	10,000.00				
	Pavimentación en Calle Los Hangares entre Calles Primero de Junio y 17 de Julio, Colonia Nuevo Cananea, Localidad Cananea.	AD		1,344,085.47	1,008,064.10	334,021.37	2,000.00	2,460 M2	150		
	Pavimentación en Calle Los Hangares entre Calles 17 de Julio y Francisco Varela, Colonia Nuevo Cananea, Localidad Cananea.	AD		844,708.90	633,531.67	209,177.23	2,000.00	1,545 M2	150		
	Pavimentación en Avenida Quintana Roo, entre Calles 15º y 16º Este, Colonia Los Pinos, Localidad Cananea.	AD		621,570.86	466,178.14	153,392.72	2,000.00	1,125 M2	150		
	Pavimentación en Avenida Quintana Roo, entre Calles 14º y 15º Este, Colonia Los Pinos, Localidad Cananea.	AD		793,723.43	595,292.57	196,430.86	2,000.00	1,455.3 M2	150		
	Pavimentación en Avenida 14º Este entre Avenidas Juárez y Quintana Roo, Colonia Los Pinos, Localidad Cananea.	AD		595,911.33	446,933.50	146,977.83	2,000.00	1,085 M2	150		

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO OBRAS TRAMITADAS EN EL 2010 LIBERADAS EN EL 2011

20-dic-11

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN)	MOD. DE EJE.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
CUCURPE			<u>4</u>	<u>654,960.07</u>	<u>555,216.05</u>	<u>59,846.41</u>	<u>39,897.61</u>				
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		1	152,300.00	129,455.00	13,707.00	9,138.00				
	Construcción de tejabán en Escuela Primaria Cuauhtémoc, Avenida Álvaro Obregón, Localidad Cucurpe.	AD		152,300.00	129,455.00	13,707.00	9,138.00	1 Obra	80	100	100
	SE26.- ELECTRIFICACIÓN		2	404,157.07	342,033.50	37,274.14	24,849.43				
	Ampliación de la red de energía eléctrica en Calle El Cajoncito Final Oriente, Localidad Cucurpe.	AD		188,433.79	160,168.72	16,959.04	11,306.03	7 Postes	40	100	100
	Ampliación de la red de energía eléctrica en Boulevard Luis Donald Colosio, Localidad Cucurpe.	AD		215,723.28	181,864.78	20,315.10	13,543.40	5 Postes	40	100	100
	SE31.- CENTROS DE SALUD		1	98,503.00	83,727.55	8,865.27	5,910.18				
	Ampliación de sala de espera y almacén en Centro de Salud, Avenida Álvaro Obregón, Localidad Cucurpe.	AD		98,503.00	83,727.55	8,865.27	5,910.18	1 Obra	1,000	100	100
DIVISADEROS			<u>1</u>	<u>200,000.00</u>	<u>170,000.00</u>	<u>20,000.00</u>	<u>10,000.00</u>				
	SE21.- PAVIMENTACIÓN		1	200,000.00	170,000.00	20,000.00	10,000.00				
	Pavimentación con concreto hidráulico en Avenida Francisco I. Madero entre Calle Miguel Alemán y Callejón Cañada, Localidad Divisaderos.	AD		200,000.00	170,000.00	20,000.00	10,000.00	500 M2	60	100	100
EMPALME			<u>13</u>	<u>2,279,941.00</u>	<u>1,732,454.18</u>	<u>345,996.82</u>	<u>201,490.00</u>				
	SE21.- PAVIMENTACIÓN		2	541,697.59	406,273.00	67,712.59	67,712.00				
	Pavimentación con Carpeta Asfáltica en Calle Sin Nombre entre Avenidas Héroe de Nacozari e Independencia, Colonia Moderna, Localidad Empalme.	AD		271,529.51	203,647.00	33,941.51	33,941.00	895.62 M2	50	100	100
	Pavimentación con Concreto Asfáltico en Calle Kilómetro 2 entre Avenidas Perú y Argentina, Colonia Kilómetro 2, Localidad Empalme.	AD		270,168.08	202,626.00	33,771.08	33,771.00	889 M2	50	100	100
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		1	348,196.00	261,147.00	69,639.00	17,410.00				
	Construcción de Cancha Multideportiva en Escuela Telesecundaria No. 315, Colonia Pitic, Localidad Empalme.	AD		348,196.00	261,147.00	69,639.00	17,410.00	1 Obra	150	100	100
	SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS		1	309,080.00	231,810.00	61,816.00	15,454.00				
	Rehabilitación de Cancha Deportiva, Juegos Infantiles y Cerco Perimetral, Boulevard Los Cangrejos esquina con Calle de la Bahía, Colonia Bahía del Sol, Localidad Empalme.	AD		309,080.00	231,810.00	61,816.00	15,454.00	1 Obra	50	100	100
	SE24.- AGUA POTABLE		2	106,259.93	79,694.70	13,283.23	13,282.00				
	Rehabilitación de Tomas Domiciliarias en Calle Sin Nombre entre Avenidas Héroe de Nacozari e Independencia, Colonia Moderna, Localidad Empalme.	AD		45,683.00	34,262.00	5,711.00	5,710.00	1 Obra	50	100	100

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO OBRAS TRAMITADAS EN EL 2010 LIBERADAS EN EL 2011

20-dic-11

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN)	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Rehabilitación de Tubería de Agua Potable en Calle Kilómetro 2 entre Avenidas Perú y Argentina, Colonia Kilómetro 2, Localidad Empalme.	AD		60,576.93	45,432.70	7,572.23	7,572.00	1 Obra	50	100	100
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		2	476,065.00	379,549.00	71,213.00	25,303.00				
	Rehabilitación de Iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, Domicilio Conocido, Ejido Cruz de Piedra.	AD		255,538.00	191,654.00	51,107.00	12,777.00	1 Obra	50	100	100
	Rehabilitación de Iglesia Nuestra Señora de Fátima, Domicilio Conocido, Ejido La Palma.	AD		220,527.00	187,895.00	20,106.00	12,526.00	1 Obra	50	100	100
	SE33.- GUARNICIONES Y BANQUETAS		2	332,229.30	249,171.63	41,529.67	41,528.00				
	Construcción de Guarniciones y Banquetas en Calle Sin Nombre entre Avenidas Héroe de Nacozari e Independencia, Colonia Moderna, Localidad Empalme.	AD		170,880.46	128,160.00	21,360.46	21,360.00	271.4 M2	50	100	100
	Construcción de Guarniciones y Banquetas en Calle Kilómetro 2 entre Avenidas Perú y Argentina, Colonia Kilómetro 2, Localidad Empalme.	AD		161,348.84	121,011.63	20,169.21	20,168.00	254 M2	50	100	100
	SE34.- ALCANTARILLADO		2	135,393.38	101,544.00	16,925.38	16,924.00				
	Rehabilitación de Drenaje en Calle Sin Nombre entre Avenidas Héroe de Nacozari e Independencia, Colonia Moderna, Localidad Empalme.	AD		65,887.23	49,415.00	8,236.23	8,236.00	135.7 M2	50	100	100
	Rehabilitación de Alcantarillado en Calle Kilómetro 2 entre Avenidas Perú y Argentina, Colonia Kilómetro 2, Localidad Empalme.	AD		69,506.15	52,129.00	8,689.15	8,688.00	130 ML	50	100	100
	SE36.- SEÑALAMIENTOS VIALES		1	31,019.80	23,264.85	3,877.95	3,877.00				
	Señalamientos Viales en Calle Sin Nombre entre Avenidas Héroe de Nacozari e Independencia, Colonia Moderna, Localidad Empalme.	AD		31,019.80	23,264.85	3,877.95	3,877.00	1 Obra	50	100	100
ETCHOJOA			10	1,876,836.83	1,548,310.98	187,763.15	140,762.70				
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		4	706,880.30	600,847.92	53,016.42	53,015.96				
	Construcción de tejabán en Escuela Telesecundaria No. 130, Domicilio Conocido, Localidad Buaysiacobe.	AD		300,000.32	255,000.28	22,500.02	22,500.02	1 Obra	600	100	100
	Construcción de acceso en entrada principal en Jardín de Niños Los Arbolitos, Domicilio Conocido, Localidad Campo España.	AD		40,743.14	34,631.60	3,055.84	3,055.70	1 Obra	45	100	100
	Rehabilitación de dos aulas y construcción de andadores en Escuela Primaria Estado de Veracruz, Domicilio Conocido, Localidad Sebampo.	AD		66,136.52	56,216.04	4,960.24	4,960.24	1 Obra	32	100	100
	Construcción de tejabán en Escuela Secundaria Estatal No. 25 Profr. Manuel Torres Lerma, Avenida Revolución No. 5, Localidad Etchojoa.	AD		300,000.32	255,000.00	22,500.32	22,500.00	1 Obra	600	100	100

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO OBRAS TRAMITADAS EN EL 2010 LIBERADAS EN EL 2011

20-dic-11

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN)	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS											
	Construcción de barda perimetral en Estadio de Beisbol, Domicilio Conocido, Localidades Buaysiacobe.	AD	1	176,681.08	150,178.92	13,251.08	13,251.08	1 Obra	600	100	100
SE24.- AGUA POTABLE											
	Rehabilitación de cárcamo de rebombeo para aguas negras, Localidad Bacobampo.	AD	2	697,199.86	592,619.88	52,289.99	52,289.99	1 Obra	10,645	100	100
	Equipamiento de Pozo de Bombeo para agua potable, Localidad Campanichaca.	AD		251,139.70	213,468.74	18,835.48	18,835.48	1 Obra	645	100	100
SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS											
	Rehabilitación de Iglesia de Dios Evangelio Completo, Calle Javier Mina entre Calles Puebla y Nayarit, Localidad Bacame Nuevo.	AD	3	296,075.59	204,664.26	69,205.66	22,205.67	1 Obra	180	100	100
	Construcción de Iglesia Católica de la Localidad de El Carrizal.	AD		120,488.66	102,415.36	9,036.65	9,036.65	1 Obra	320	100	100
	Terminación de Iglesia Cristiana Nueva Jerusalén, Calle Morelos, Localidad Bacame Nuevo.	AD		113,536.90	49,506.37	55,515.26	8,515.27	1 Obra	320	100	100
GRANADOS			2	674,862.10	573,632.80	52,012.50	49,216.80				
SE21.- PAVIMENTACIÓN											
	Pavimentación en Periférico Sur entre Avenidas "C" y "D", Localidad Granados.	AD	1	493,362.10	419,357.80	38,400.00	35,604.30	1,600 m2	1,500	100	100
SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS											
	Rehabilitación de Palacio Municipal (1a. Etapa), Avenida "C" y Calle Niños Héroes No. 21, Localidad Granados.	AD	1	181,500.00	154,275.00	13,612.50	13,612.50	1 Obra	1,500	100	100
GUAYMAS			15	3,964,971.85	2,755,929.94	684,182.93	524,858.98				
SE21.- PAVIMENTACIÓN											
	Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Gladiolas entre Calles Plutarco Elías Calles y Callejón de las Azucenas, Colonia Jardines, Localidad Guaymas.	C	2	1,780,606.77	1,226,874.41	286,641.35	267,091.01	1,671.60 M2	190	100	100
	Pavimentación con concreto hidráulico en Calle José María Martínez Bernal entre Avenidas Baja California Norte y Nayarit, Colonia Petrolera, Localidad Guaymas.	C		849,364.31	575,004.69	146,954.98	127,404.64	1,622.68 M2	155	100	100

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO OBRAS TRAMITADAS EN EL 2010 LIBERADAS EN EL 2011

20-dic-11

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN)	MOD. DE EJE.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		2	907,201.11	635,040.78	203,341.03	68,819.30				
	Terminación de tejabán en Escuela Secundaria Abelardo L. Rodríguez, Avenida VI y Diagonal Yáñez, Colonia Centro, Localidad Guaymas.	C		412,967.60	289,077.32	83,890.28	40,000.00	1 Obra	1,350	100	100
	Terminación de tejabán en Escuela Secundaria Técnica No. 71, Calle Mar del Norte, Fraccionamiento San Germán, Localidad Guaymas.	C		494,233.51	345,963.46	119,450.75	28,819.30	1 Obra	800	100	100
	SE24.- AGUA POTABLE		2	172,519.18	120,763.42	25,877.88	25,877.88				
	Instalación de Tomas Domiciliarias en Calle Gladiolas entre Calles Plutarco Elías Calles y Callejón de las Azucenas, Colonia Jardines, Localidad Guaymas.	C		98,001.01	68,600.71	14,700.15	14,700.15	1 Obra	190	100	100
	Instalación de Tomas Domiciliarias en Calle José María Martínez Bernal entre Avenidas Baja California Norte y Nayarit, Colonia Petrolera, Localidad Guaymas.	C		74,518.17	52,162.71	11,177.73	11,177.73	1 Obra	155	100	100
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		3	663,109.43	464,176.59	102,092.36	96,840.48				
	Suministro y colocación de bancas y puertas en Parroquia Espíritu Santo, Boulevard Elías Calles y Calle Mero, Colonia Burócrata, Localidad Guaymas.	C		148,188.31	103,731.81	22,228.25	22,228.25	1 Obra	300	100	100
	Construcción de tejabán en Iglesia Bautista Emmanuel, Boulevard Calzada García López, Localidad Guaymas.	C		209,225.06	146,457.54	32,502.04	30,265.48	1 Obra	100	100	100
	Construcción de tejabán en Iglesia Cristiana La Cosecha, Colonia Adolfo López Mateos, Sector Playitas, Localidad Guaymas.	C		305,696.06	213,987.24	47,362.07	44,346.75	1 Obra	100	70	59
	SE33.- GUARNICIONES Y BANQUETAS		2	155,162.80	108,613.96	23,274.42	23,274.42				
	Construcción de Guarniciones en Calle Gladiolas entre Calles Plutarco Elías Calles y Callejón de las Azucenas, Colonia Jardines, Localidad Guaymas.	C		88,692.32	62,084.62	13,303.85	13,303.85	345 ML	190	100	100
	Construcción de Guarniciones en Calle José María Martínez Bernal entre Avenidas Baja California Norte y Nayarit, Colonia Petrolera, Localidad Guaymas.	C		66,470.48	46,529.34	9,970.57	9,970.57	287.20 ML	155	100	100
	SE34.- ALCANTARILLADO		2	272,111.40	190,477.98	40,816.71	40,816.71				
	Instalación de Descargas Domiciliarias en Calle Gladiolas entre Calles Plutarco Elías Calles y Callejón de las Azucenas, Colonia Jardines, Localidad Guaymas.	C		162,745.60	113,921.92	24,411.84	24,411.84	1 Obra	190	100	100
	Instalación de Descargas Domiciliarias en Calle José María Martínez Bernal entre Avenidas Baja California Norte y Nayarit, Colonia Petrolera, Localidad Guaymas.	C		109,365.80	76,556.06	16,404.87	16,404.87	1 Obra	155	100	100

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO OBRAS TRAMITADAS EN EL 2010 LIBERADAS EN EL 2011

20-dic-11

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN)	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
SE36.- SEÑALAMIENTOS VIALES				14,261.16	9,982.80	2,139.18	2,139.18				
	Instalación de Señalamientos Viales en Calle Gladiolas entre Calles Plutarco Elías Calles y Callejón de las Azucenas, Colonia Jardines, Localidad Guaymas.	C	2	7,876.45	5,513.51	1,181.47	1,181.47	1 Obra	190	100	100
	Instalación de Señalamientos Viales en Calle José María Martínez Bernal entre Avenidas Baja California Norte y Nayarit, Colonia Petrolera, Localidad Guaymas.	C		6,384.71	4,469.29	957.71	957.71	1 Obra	155	100	100
HERMOSILLO				459,884.34	321,919.00	110,352.22	27,613.12				
SE21.- PAVIMENTACIÓN				459,884.34	321,919.00	110,352.22	27,613.12				
	Pavimentación con carpeta asfáltica en Avenida Leona Vicario entre Calles Ignacio Soto y Carlos Balderrama, Colonia El Sahuaro, Localidad Hermosillo.	C	1	459,884.34	321,919.00	110,352.22	27,613.12	1 Obra	80	0	0
HUATABAMPO				394,780.60	335,543.51	29,628.55	29,608.54				
SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS				394,780.60	335,543.51	29,628.55	29,608.54				
	Rehabilitación de Altar y Explanada en Santuario de Guadalupe, Avenida Azucena entre Calles Eucalipto y Álamo, Colonia 14 de Enero, Localidad Huatabampo.	C	1	394,780.60	335,543.51	29,628.55	29,608.54	1 Obra	12,300	100	100
LA COLORADA				105,643.37	89,796.86	8,269.34	7,577.17				
SE24.- AGUA POTABLE				91,800.00	78,030.00	6,885.00	6,885.00				
	Instalación de Línea de Conducción de Agua Potable, Localidad Tecoripa.	AD	1	91,800.00	78,030.00	6,885.00	6,885.00	330 ML	450	100	100
SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS				13,843.37	11,766.86	1,384.34	692.17				
	Rehabilitación de la Iglesia Sagrado Corazón de María, Calle Principal frente a Plaza Pública, Localidad La Colorada.	AD	1	13,843.37	11,766.86	1,384.34	692.17	1 Obra	250	100	100
MAGDALENA DE KINO				632,929.40	474,697.05	79,116.18	79,116.17				
SE28.- PUENTES PEATONALES				632,929.40	474,697.05	79,116.18	79,116.17				
	Construcción de Puente Peatonal, Salida Sur Puente El Sásabe, Localidad Magdalena de Kino.	AD	1	632,929.40	474,697.05	79,116.18	79,116.17	1 Obra	45,000	80	80
MOCTEZUMA				405,505.12	345,475.94	30,014.59	30,014.59				
SE21.- PAVIMENTACIÓN				191,625.40	162,881.60	14,371.90	14,371.90				
	Pavimentación de Cuesta Obelisco entre Calles Naranjos y El Chino, Localidad Moctezuma.	AD	1	191,625.40	162,881.60	14,371.90	14,371.90	490 M2	4,800	100	100
SE33.- GUARNICIONES Y BANQUETAS				42,074.13	36,559.59	2,757.27	2,757.27				
	Construcción de Guarniciones en Cuesta Obelisco entre Calles Naranjos y El Chino, Localidad Moctezuma.	AD	1	42,074.13	36,559.59	2,757.27	2,757.27	140 ML	4,800	100	100

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO OBRAS TRAMITADAS EN EL 2010 LIBERADAS EN EL 2011

20-dic-11

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN)	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	SE36.- SEÑALAMIENTOS VIALES		1	171,805.59	146,034.75	12,885.42	12,885.42				
	Colocación de Señalamientos Viales en Varias Calles de la Localidad de Moctezuma.	AD		171,805.59	146,034.75	12,885.42	12,885.42	1 Obra	4,800	100	100
	NACO		3	296,138.00	222,103.50	59,228.00	14,806.50				
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		2	192,372.00	144,279.00	38,475.00	9,618.00				
	Construcción de bebederos y banquetas en Escuela Primaria Gabriel Villa, Avenida Ignacio Ramírez entre Calles Guillermo Yates y Ramón Corrales, Localidad Naco.	AD		90,000.00	67,500.00	18,000.00	4,500.00	1 Obra	200	100	100
	Construcción de comedor en CECYTES, Calle Doctor Luis Antonio Romo Mitre entre Avenidas Lerdo y Libertad, Localidad Naco.	AD		102,372.00	76,779.00	20,475.00	5,118.00	1 Obra	200	100	100
	SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES		1	103,766.00	77,824.50	20,753.00	5,188.50				
	Remodelación de Parque del DIF, Avenida Justo Sierra entre Calles Juárez e Hidalgo, Localidad Naco.	AD		103,766.00	77,824.50	20,753.00	5,188.50	1 Obra	1,200	100	100
	NACAZARI DE GARCÍA		4	1,958,972.00	1,665,000.00	147,172.00	146,800.00				
	SE21.- PAVIMENTACIÓN		1	1,287,300.00	1,094,100.00	96,600.00	96,600.00				
	Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Francisco Sarabia entre Avenidas Colosio y Jesús García, Localidad Nacozeni de García.	AD		1,287,300.00	1,094,100.00	96,600.00	96,600.00	3,269 m2	2,500	100	100
	SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES		2	485,732.00	412,863.00	36,569.00	36,300.00				
	Construcción de Parque en la Colonia Gómez Morín, Localidad Nacozeni de García.	AD		381,422.00	324,200.00	28,722.00	28,500.00	1 Obra	850	100	100
	Construcción de Parque en la Colonia Alamito, Localidad Nacozeni de García.	AD		104,310.00	88,663.00	7,847.00	7,800.00	1 Obra	300	100	100
	SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES		1	185,940.00	158,037.00	14,003.00	13,900.00				
	Ampliación de la Red de Alcantarillado en Varias Calles de la Colonia Jesús García, Localidad Nacozeni de García.	AD		185,940.00	158,037.00	14,003.00	13,900.00	340 ML	120	100	100
	NOGALES		13	3,034,046.86	2,169,498.50	463,709.00	400,839.36				
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		8	1,729,643.70	1,254,249.67	268,048.53	207,345.50				
	Construcción de pisos, murete y sanitarios en Jardín de Niños Rosa Zamorano de Siordia, Calle Miguel C. Noriega y Gustavo L. Manríquez, Colonia La Brisa, Localidad Nogales.	C		172,039.56	120,427.69	34,407.91	17,203.96	1 Obra	120	100	100
	Construcción de cocina y sala de juntas en Jardín de Niños María Victoria Tek Sánchez, Boulevard San Carlos No. 45, Fraccionamiento San Miguel, Localidad Nogales.	C		215,855.65	151,098.95	32,378.35	32,378.35	1 Obra	150	100	100

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO OBRAS TRAMITADAS EN EL 2010 LIBERADAS EN EL 2011

20-dic-11

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN)	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Construcción de tejabán en Escuela Primaria Román Baqueira, Calle Circuito Terra, Colonia Mediterráneo, Localidad Nogales.	C		139,159.43	97,411.61	20,873.91	20,873.91	1 Obra	450	100	100
	Construcción de tejabán en área cívica y cerco en Escuela Primaria Margarita Maza de Juárez, Calle Puerto Rico y Avenida Nicaragua, Colonia Esperanza, Localidad Nogales.	C		380,425.15	289,123.12	57,063.77	34,238.26	1 Obra	450	100	100
	Construcción de cerco perimetral, portón vehicular y rampa en Jardín de Niños 24 de Octubre, Calle Nueva Rusia y Avenida Venezuela, Colonia Nuevo Nogales, Localidad Nogales.	C		144,664.30	101,265.00	21,699.65	21,699.65	1 Obra	150	100	100
	Pavimentación en acceso principal de la Escuela Secundaria General No. 3, Avenida Tecnológico y Calle Lago Azul, Colonia Jardines de la Montaña, Localidad Nogales.	C		218,086.89	152,660.83	32,713.03	32,713.03	1 Obra	1,500	100	100
	Construcción de cancha de básquet en Escuela Primaria Gustavo Lamas, Calle Flor y Avenida Circuito Jardín, Fraccionamiento Conjunto Jardín, Localidad Nogales.	C		170,725.58	127,190.55	25,608.84	17,926.19	1 Obra	450	100	100
	Construcción de barda perimetral en Escuela Secundaria Estatal No. 38, Calle Circunvalación Héroes y Avenida Río Balsas, Colonia Héroes, Localidad Nogales.	C		288,687.14	215,071.92	43,303.07	30,312.15	1 Obra	1,500	100	100
	SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES		2	457,095.18	319,966.64	68,564.27	68,564.27				
	Construcción de Área Verde en Avenida California Final, Fraccionamiento California 2, Localidad Nogales.	C		388,092.03	271,664.43	58,213.80	58,213.80	1 Obra	200	100	100
	Instalación de sistema de riego, tinaco y construcción de bebederos en Parque Recreativo, Calles Benjis y Nogal, Fraccionamiento Jardines del Bosque, Localidad Nogales.	C		69,003.15	48,302.21	10,350.47	10,350.47	1 Obra	300	100	100
	SE31.- CENTROS DE SALUD		1	516,782.22	361,747.56	77,517.33	77,517.33				
	Construcción de Edificio para Centro de Rehabilitación El Despertar, Carretera Internacional Hermosillo-Nogales Kilómetro 241, Ejido El Cíbata.	C		516,782.22	361,747.56	77,517.33	77,517.33	1 Obra	300	100	100
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		1	43,332.11	32,499.08	6,499.82	4,333.21				
	Impermeabilización de techo en Capellanía La Esperanza, Calle Cuba y Avenida Ecuador, Colonia Esperanza, Localidad Nogales.	C		43,332.11	32,499.08	6,499.82	4,333.21	1 Obra	200	100	100
	SE33.- GUARNICIONES Y BANQUETAS		1	287,193.65	201,035.55	43,079.05	43,079.05				
	Construcción de Guarniciones y Banquetas en Calle Los Tigres y Cerrada Los Venados, Colonia Bella Vista, Localidad Nogales.	C		287,193.65	201,035.55	43,079.05	43,079.05	1 Obra	250	100	100
	ÓNAVAS		2	364,071.90	309,461.11	36,407.19	18,203.60				
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		1	215,234.40	182,949.24	21,523.44	10,761.72				
	Ampliación de Sala Audiovisual en Preparatoria Abierta, Localidad Ónavas.	AD		215,234.40	182,949.24	21,523.44	10,761.72	1 Obra	490	100	100

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO OBRAS TRAMITADAS EN EL 2010 LIBERADAS EN EL 2011

20-dic-11

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN)	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		1	148,837.50	126,511.87	14,883.75	7,441.88				
	Remodelación de Auditorio Municipal (2º Etapa), Calle Allende, Localidad Ónavas.	AD		148,837.50	126,511.87	14,883.75	7,441.88	1 Obra	400	100	100
	PITIQUITO		<u>1</u>	<u>58,309.52</u>	<u>46,897.02</u>	<u>8,497.02</u>	<u>2,915.48</u>				
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		1	58,309.52	46,897.02	8,497.02	2,915.48				
	Suministro e instalación de bancas en Escuela Primaria Francisco Burruel Almada, Calle Principal y Avenida Tarahumara, Colonia Centro, Localidad Pitiquito.	C		58,309.52	46,897.02	8,497.02	2,915.48	1 Obra	300	100	100
	PLUTARCO ELÍAS CALLES		<u>4</u>	<u>268,967.11</u>	<u>201,367.11</u>	<u>33,980.00</u>	<u>33,620.00</u>				
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		2	65,783.34	49,063.34	8,500.00	8,220.00				
	Suministro y colocación de loseta cerámica en Jardín de Niños del Ejido Morelia.	AD		23,130.02	17,240.02	3,000.00	2,890.00	1 Obra	35	100	100
	Construcción de estancia en Escuela Primaria Benito Juárez, Calle 2 y Avenida "D", Colonia Hombres Blancos, Localidad Sonoyta.	AD		42,653.32	31,823.32	5,500.00	5,330.00	1 Obra	100	100	100
	SE26.- ELECTRIFICACIÓN		1	128,564.62	96,414.62	16,080.00	16,070.00				
	Electrificación en Avenida "I" entre Calles 7 y 9, Colonia Hombres Blancos, Localidad Sonoyta.	AD		128,564.62	96,414.62	16,080.00	16,070.00	4 Postes	32	100	100
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		1	74,619.15	55,889.15	9,400.00	9,330.00				
	Suministro e instalación de falso plafón en Templo Príncipe de Paz, Calle 14 entre Avenidas "H" e "I", Colonia Pápago, Localidad Sonoyta.	AD		74,619.15	55,889.15	9,400.00	9,330.00	1 Obra	75	100	100
	PUERTO PEÑASCO		<u>18</u>	<u>1,663,911.41</u>	<u>1,164,737.94</u>	<u>249,586.80</u>	<u>249,586.67</u>				
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		13	826,991.85	578,894.26	124,048.85	124,048.74				
	Construcción de estructura metálica con mallasombra en Escuela Primaria Vicente Guerrero, Avenida Venustiano Carranza y Calle 18, Colonia Ferrocarril, Localidad Puerto Peñasco.	C		268,515.44	187,960.81	40,277.32	40,277.31	1 Obra	500	100	100
	Construcción de estructura metálica con mallasombra en Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio, Calle Lázaro Cárdenas entre Avenidas 52 y 53, Colonia Nuevo Peñasco, Localidad Puerto Peñasco.	C		268,515.44	187,960.81	40,277.32	40,277.31	1 Obra	250	100	100
	Construcción de banquetas y guarniciones en Jardín de Niños José Acuña Núñez, Avenida Lizárraga entre Avenidas Constitución y Francisco I. Madero, Colonia López Portillo, Localidad Puerto Peñasco.	C		14,531.02	10,171.71	2,179.66	2,179.65	1 Obra	200	100	100
	Construcción de banquetas y guarniciones en Jardín de Niños Nueva Creación, Avenida 57 entre Calles 30 Río Mayo y 31 Río Fuerte, Colonia San Rafael, Localidad Puerto Peñasco.	C		16,339.82	11,437.87	2,450.98	2,450.97	1 Obra	80	100	100

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO OBRAS TRAMITADAS EN EL 2010 LIBERADAS EN EL 2011

20-dic-11

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN)	MOD. DE EJE.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Construcción de banquetas y guarniciones en Escuela Primaria Leona Vicario, Calle 21 y Avenida Pino Suárez, Colonia Poniente, Localidad Puerto Peñasco.	C		16,339.82	11,437.87	2,450.98	2,450.97	1 Obra	350	100	100
	Construcción de banquetas y guarniciones en Jardín de Niños Domitila Rojo Ruíz, Avenida 42 y Calle de los Ángeles, Colonia Brisas del Golfo, Localidad Puerto Peñasco.	C		16,339.82	11,437.87	2,450.98	2,450.97	1 Obra	150	100	100
	Construcción de banquetas y guarniciones en Jardín de Niños Benemérito de las Américas, Avenida Durango entre Calles Manuel Arista y Andrés Quintana Roo, Colonia Benito Juárez, Localidad Puerto Peñasco.	C		18,838.61	13,187.02	2,825.80	2,825.79	1 Obra	150	100	100
	Construcción de banquetas y guarniciones en Escuela Primaria Francisco Urrea Bermúdez, Avenida Ferrocarril entre Calles Hermosillo y Samuel Ocaña, Colonia Nueva Esperanza, Localidad Puerto Peñasco.	C		16,339.82	11,437.87	2,450.98	2,450.97	1 Obra	400	100	100
	Construcción de banquetas y guarniciones en Escuela Primaria Primero de Junio, Calle Simón Morúa entre Avenidas Juventino Rosas y Hermenegildo Galeana, Colonia Oriente, Localidad Puerto Peñasco.,	C		12,212.60	8,548.82	1,831.89	1,831.89	1 Obra	550	100	100
	Construcción de banquetas y guarniciones en Jardín de Niños Melquiades Palacios, Avenida Fernando Montes de Oca entre Calles Lizárraga y Gregorio Escalante, Colonia López Portillo, Localidad Puerto Peñasco.	C		16,339.82	11,437.87	2,450.98	2,450.97	1 Obra	250	100	100
	Adecuación eléctrica en Escuela Secundaria General Estatal No. 27 Profr. Gilberto Pacheco Castillo, Calle No Reelección y Avenida Campodónico, Colonia Deportiva, Localidad Puerto Peñasco.	C		130,000.00	91,000.00	19,500.00	19,500.00	1 Obra	750	100	100
	Construcción de banquetas y guarniciones en Jardín de Niños Manuel Azueta, Avenida Francisco I. Madero entre Calles Reforma e Independencia, Colonia Nueva Esperanza, Localidad Puerto Peñasco.	C		16,339.82	11,437.87	2,450.98	2,450.97	1 Obra	250	100	100
	Construcción de banquetas y guarniciones en Escuela Primaria Elvira Fabiola Ceceña, Calle Puerto de Yavaros y Calle Ramón Figueroa, Colonia López Portillo, Localidad Puerto Peñasco.	C		16,339.82	11,437.87	2,450.98	2,450.97	1 Obra	350	100	100
	SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS		1	566,135.88	396,295.12	84,920.38	84,920.38				
	Construcción de Club Deportivo Barrial La Esperanza, Calle Luis Encinas entre Avenidas 24 y 25, Colonia Ferrocarril, Localidad Puerto Peñasco.	C		566,135.88	396,295.12	84,920.38	84,920.38	1 Obra	1,000	100	100
	SE24.- AGUA POTABLE		1	25,551.30	17,885.90	3,832.70	3,832.70				
	Elaboración de tomas domiciliarias de agua potable en Avenida Plutarco Elías Calles entre Calles 26 y 31, Colonia Obrera, Localidad Puerto Peñasco.	C		25,551.30	17,885.90	3,832.70	3,832.70	1 Obra	100	100	100
	SE26.- ELECTRIFICACIÓN		1	192,905.30	135,033.71	28,935.80	28,935.79				
	Ampliación de red de energía eléctrica en Boulevard Las Jacarandas entre Avenidas de las Rosas y de las Margaritas, Fraccionamiento Peñasco, Localidad Puerto Peñasco.	C		192,905.30	135,033.71	28,935.80	28,935.79	1 Obra	100	100	100
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		2	52,327.08	36,628.95	7,849.07	7,849.06				
	Remodelación y rehabilitación de Oficinas del CMCOP, Boulevard Benito Juárez y Boulevard Freemont, Colonia Centro, Localidad Puerto Peñasco.	C		32,206.62	22,544.63	4,831.00	4,830.99	1 Obra	100	100	100

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO OBRAS TRAMITADAS EN EL 2010 LIBERADAS EN EL 2011

20-dic-11

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN)	MOD. DE EJE.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Rehabilitación de techo del Edificio de la Comisión Nacional de Emergencia, Avenida Constitución entre Calles de la Reforma y Revolución, Colonia López Portillo, Localidad Puerto Peñasco.	C		20,120.46	14,084.32	3,018.07	3,018.07	1 Obra	600	100	100
SAN FELIPE DE JESÚS			<u>1</u>	<u>33,868.24</u>	<u>28,788.00</u>	<u>2,540.12</u>	<u>2,540.12</u>				
SE24.- AGUA POTABLE			1	33,868.24	28,788.00	2,540.12	2,540.12				
	Construcción de Losa y Cerco Perimetral en Pozo de Agua, Callejón Hidalgo, Localidad de San Felipe de Jesús, Municipio de San Felipe de Jesús.	AD		33,868.24	28,788.00	2,540.12	2,540.12	1 Obra	600		
SAN LUIS RÍO COLORADO			<u>27</u>	<u>4,347,980.39</u>	<u>3,072,686.01</u>	<u>870,421.17</u>	<u>404,873.21</u>				
SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES			24	3,707,067.64	2,624,047.09	694,647.34	388,373.21				
	Rehabilitación de Barda y Construcción de Banqueta en Jardín de Niños María Acedo de Madrid, Avenida Félix Contreras entre Calle 8 y Calle 9, Colonia Comercial, Localidad San Luis Río Colorado.	C		76,022.17	53,215.51	11,403.33	11,403.33	1 Obra	124	100	100
	Construcción de Barda Perimetral en Escuela Primaria Club de Leones I, Avenida Chihuahua entre Calle 8 y Calle 9, Colonia Sonora, Localidad San Luis Río Colorado.	C		94,627.50	66,239.24	14,194.13	14,194.13	1 Obra	181	100	100
	Construcción de Estructura con Mallasombra en Centro de Atención Múltiple N° 60 B, Avenida Ley de Alfabetización "C" y Calle 44, Colonia Solidaridad, Localidad San Luis Río Colorado.	C		104,171.28	72,919.90	29,251.38	2,000.00	1 Obra	54	100	100
	Construcción de Cancha de Usos Múltiples en Escuela Secundaria Técnica N° 12, kilómetro 16.5 de la Carretera San Luis Río Colorado - El Golfo de Santa Clara, Ejido La Isleta.	C		314,003.75	219,802.63	47,100.56	47,100.56	1 Obra	209	100	100
	Construcción de Cerco Perimetral en Escuela Telesecundaria No. 190, Domicilio Conocido en la Localidad Golfo de Santa Clara.	C		67,095.54	46,966.88	10,064.33	10,064.33	1 Obra	232	100	100
	Rehabilitación de Sanitarios en Escuela Primaria Vicente Guerrero, Avenida Félix Contreras entre Calles 24 y 25, Colonia Residencias, Localidad San Luis Río Colorado.	C		175,279.68	122,695.78	26,291.95	26,291.95	1 Obra	584	100	100
	Construcción de Cancha de Usos Múltiples en Escuela Primaria Profesor Félix Soria, Avenida Miguel Hidalgo y Costilla entre Calle 9 y Calle 10, Colonia Comercial, Localidad San Luis Río Colorado.	C		314,003.75	219,802.63	47,100.56	47,100.56	1 Obra	640	100	100
	Construcción de Cerco Perimetral en Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, Domicilio Conocido, Localidad Golfo de Santa Clara.	C		89,596.51	62,717.55	13,439.48	13,439.48	1 Obra	716	90	90
	Construcción de Barda Mixta en Escuela Primaria Rosaura Rivera de López, Avenida Jalisco y Calle 42, Colonia Progreso, Localidad San Luis Río Colorado.	C		236,580.00	165,606.00	35,487.00	35,487.00	1 Obra	416	90	90
	Construcción de Estructura con Mallasombra en Escuela Primaria Esther Quijada Domínguez, Avenida Venustiano Carranza entre Calle 11 y Calle 12, Colonia Comercial, Localidad San Luis Río Colorado.	C		221,099.97	154,769.97	40,330.00	26,000.00	1 Obra	554	70	70
	Construcción de Barda en Escuela Primaria Cuauhtémoc, Carretera del Valle y Avenida Hidalgo, Colonia Cuauhtémoc, Localidad San Luis Río Colorado.	C		270,335.82	189,235.08	40,550.37	40,550.37	1 Obra	180	85	85

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO OBRAS TRAMITADAS EN EL 2010 LIBERADAS EN EL 2011

20-dic-11

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN)	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Construcción de Barda Perimetral Mixta en Jardín de Niños Primero de Junio, Domicilio Conocido, Localidad Golfo de Santa Clara.	C		58,108.38	40,675.86	8,716.26	8,716.26	1 Obra	197	95	95
	Construcción de Barda Perimetral en Jardín de Niños Enrique C. Rébsamen, Avenida Coahuila entre Calle 18 y Calle 19, Colonia Federal, Localidad San Luis Río Colorado.	C		200,269.28	140,188.50	30,040.39	30,040.39	1 Obra	124	95	95
	Construcción de Estructura con Mallasombra en Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Domicilio Conocido, Ejido La Grullita.	C		141,103.20	112,882.56	26,220.64	2,000.00	1 Obra	75	100	100
	Construcción de Barda Perimetral Mixta en Escuela Primaria José María Morelos y Pavón, Avenida 20 de Noviembre, entre Calles 18 y 19, Colonia Federal, Localidad San Luis Río Colorado.	C		154,054.24	107,837.96	44,216.28	2,000.00	1 Obra	413	80	80
	Construcción de Estructura con Mallasombra en Escuela Primaria Pedro Brau Daniel, Domicilio Conocido, Localidad El Barrote.	C		149,894.40	119,915.52	22,484.16	7,494.72	1 Obra	60	100	100
	Construcción de Barda en Escuela Primaria Adolfo López Mateos No. 2, Avenida Pascual Ortiz Rubio y Calle Veracruz, Colonia Industrial, Localidad San Luis Río Colorado.	C		78,909.49	55,236.65	21,672.84	2,000.00	1 Obra	460	98	98
	Rehabilitación de Falso Plafón y Lámparas en Aulas y Baños en Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, Avenida Libertad y Calle 17, Colonia Residencias, Localidad San Luis Río Colorado.	C		283,636.08	198,545.26	71,840.82	13,250.00	1 Obra	640	100	100
	Construcción de Barda Mixta en Jardín de Niños CUCAPAH, Avenida Zaragoza y Calle 47, Colonia 10 de Abril, Localidad San Luis Río Colorado.	C		87,243.71	61,070.59	24,173.12	2,000.00	1 Obra	175	100	100
	Construcción de Malla Sombra en Escuela Primaria Benito Juárez, Callejón Internacional, Colonia Del Río, Localidad de San Luis Río Colorado.	C		172,272.00	120,590.40	49,681.60	2,000.00	1 Obra	38	0	0
	Construcción de Malla Sombra en Escuela Secundaria General No. 2 Luis Donaldo Colosio, Avenida Francisco Sarabia y Calle Perú, Colonia Ganadera, Localidad San Luis Río Colorado.	C		172,272.00	120,590.40	25,840.80	25,840.80	1 Obra	554	100	100
	Pintado Total de Exterior de Plantel de la Escuela Primaria Miguel Cazares Damián, Avenida Río Mayo y Calle Río San Pedro, Colonia La Mesa, Localidad San Luis Río Colorado.	C		59,546.50	41,682.54	8,931.98	8,931.98	1 Obra	147	100	100
	Construcción de Banqueta, Rampa, Registro Sanitario y Techo de Desayunador en Escuela Primaria Gabino Barreda, Avenida Ley de Alfabetización "B" y Calle 27, Colonia Reforma, Localidad de San Luis Río Colorado.	C		130,493.34	91,345.34	37,148.00	2,000.00	1 Obra	406	0	0
	Construcción de Cubierta con Malla Sombra en Jardín de Niños Club Activo 20-30, Avenida Kino y Calle 13, Colonia Comercial, Localidad San Luis Río Colorado.	C		56,449.05	39,514.34	8,467.36	8,467.35	1 Obra	85	100	100
	SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS		3	640,912.75	448,638.92	175,773.83	16,500.00				
	Suministro e Instalación de Alumbrado en Cancha de Fútbol de Unidad Deportiva, Domicilio Conocido en Estación El Riño, Ejido Nuevo Michoacán.	C		161,490.93	113,043.65	35,947.28	12,500.00	1 Obra	350	100	100

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO OBRAS TRAMITADAS EN EL 2010 LIBERADAS EN EL 2011

20-dic-11

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN)	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Construcción de Cancha de Fútbol Rápido, Domicilio Conocido en Estación Riito en Ejido Nuevo Michoacán.	C		264,100.56	184,870.39	77,230.17	2,000.00	1 Obra	350	40	40
	Suministro e Instalación de Alumbrado en Parque Recreativo Club Rotario, Avenida Sonora y Calle 30, Colonia Campestre, Localidad San Luis Río Colorado.	C		215,321.26	150,724.88	62,596.38	2,000.00	1 Obra	350	0	0
SAN MIGUEL DE HORCASITAS			<u>6</u>	<u>762,708.00</u>	<u>621,382.92</u>	<u>83,867.84</u>	<u>57,457.24</u>				
SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES			<u>3</u>	<u>392,631.40</u>	<u>333,471.40</u>	<u>29,580.00</u>	<u>29,580.00</u>				
	Construcción de cancha de usos múltiples en Escuela Preparatoria CECYTES, Calle 3 entre Avenidas del Deporte y Bartolomé Nepomuceno Amarillas, Localidad Pesqueira.	AD		316,875.49	269,295.49	23,790.00	23,790.00	1 Obra	240	100	100
	Construcción de techo en Jardín de Niños El Torreón, Localidad El Torreón.	AD		22,895.91	19,295.91	1,800.00	1,800.00	1 Obra	125	100	100
	Construcción de tejabán en área cívica del Jardín de Niños San Miguel, Calles Ignacio Zaragoza y Guadalupe Victoria, Localidad San Miguel de Horcasitas.	AD		52,860.00	44,880.00	3,990.00	3,990.00	1 Obra	300	100	100
SE24.- AGUA POTABLE			<u>2</u>	<u>286,096.60</u>	<u>243,182.11</u>	<u>21,457.25</u>	<u>21,457.24</u>				
	Rehabilitación de Pozo No. 1, Avenidas Núñez e Ignacio Pesqueira, Localidad San Miguel de Horcasitas.	C		117,896.60	100,212.11	8,842.25	8,842.24	1 Obra	1,000	100	100
	Rehabilitación de Pozo Valencia, ubicado al 100 Mts. Al Norte del Km. 0 + 500, Camino Pesqueira - Codorachic, Localidad Pesqueira.	C		168,200.00	142,970.00	12,615.00	12,615.00	1 Obra	2,000	100	100
SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES			<u>1</u>	<u>83,980.00</u>	<u>44,729.41</u>	<u>32,830.59</u>	<u>6,420.00</u>				
	Construcción de Kiosco y rehabilitación de Plaza Pública, Calle Humberto Tapia Limón e Ismael Amarillas Sayas, Localidad Pesqueira.	C		83,980.00	44,729.41	32,830.59	6,420.00	1 Obra	5,000	80	80
SANTA CRUZ			<u>1</u>	<u>121,996.85</u>	<u>103,197.78</u>	<u>11,799.07</u>	<u>7,000.00</u>				
SE33.- GUARNICIONES Y BANQUETAS			<u>1</u>	<u>121,996.85</u>	<u>103,197.78</u>	<u>11,799.07</u>	<u>7,000.00</u>				
	Colocación de Adoquín y construcción de maceteros en Avenida López Mateos entre Calles Niños Héroe y Aquiles Serdán, Localidad Santa Cruz.	AD		121,996.85	103,197.78	11,799.07	7,000.00	1 Obra	1,200	100	100
SÁRIC			<u>1</u>	<u>76,235.29</u>	<u>64,799.99</u>	<u>5,717.65</u>	<u>5,717.65</u>				
SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES			<u>1</u>	<u>76,235.29</u>	<u>64,799.99</u>	<u>5,717.65</u>	<u>5,717.65</u>				
	Construcción de piso rústico en Escuela Telesecundaria No. 53 G, Colonia Villa Alegre, Localidad El Sásabe.	AD		76,235.29	64,799.99	5,717.65	5,717.65	1 Obra	60	100	100
TEPACHE			<u>2</u>	<u>294,400.00</u>	<u>245,640.00</u>	<u>34,040.00</u>	<u>14,720.00</u>				
SE21.- PAVIMENTACIÓN			<u>1</u>	<u>59,600.00</u>	<u>50,660.00</u>	<u>5,960.00</u>	<u>2,980.00</u>				
	Construcción de Empedrado en Avenida Rafael Moreno entre Calles Miguel Alemán y Obregón, Localidad Tepache.	AD		59,600.00	50,660.00	5,960.00	2,980.00	234 m2	150	100	100

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO OBRAS TRAMITADAS EN EL 2010 LIBERADAS EN EL 2011

20-dic-11

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN)	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		1	234,800.00	194,980.00	28,080.00	11,740.00				
	Construcción de techumbre en cancha cívica de la Escuela Telesecundaria No. 333, Avenida América entre Calles Madero y Aldama, Localidad Tepache.	AD		234,800.00	194,980.00	28,080.00	11,740.00	1 Obra	125	100	100
	TUBUTAMA		3	591,898.69	503,113.89	44,392.40	44,392.40				
	SE21.- PAVIMENTACIÓN		1	312,840.05	265,914.05	23,463.00	23,463.00				
	Pavimentación con concreto hidráulico en Estacionamiento de Casino, Calle Juan Bustamante, Localidad Tubutama.	C		312,840.05	265,914.05	23,463.00	23,463.00	1 Obra	500	100	100
	SE24.- AGUA POTABLE		1	129,288.14	109,894.92	9,696.61	9,696.61				
	Colocación de Bomba Sumergible en Pozo de Agua Potable, Carretera El Ocuca-San José Km. 8, Ejido La Sangre.	C		129,288.14	109,894.92	9,696.61	9,696.61	1 Obra	500	100	100
	SE33.- GUARNICIONES Y BANQUETAS		1	149,770.50	127,304.92	11,232.79	11,232.79				
	Construcción de Guarniciones en Calle Fátima, Colonia Lomas de Fátima, Localidad Tubutama.	C		149,770.50	127,304.92	11,232.79	11,232.79	1 Obra	550 m2	100	100
	URES		1	78,637.85	54,778.91	18,480.00	5,378.94				
	SE21.- PAVIMENTACIÓN		1	78,637.85	54,778.91	18,480.00	5,378.94				
	Pavimentación con concreto hidráulico en Acceso a la Comisaría Puerta del Sol, Localidad Puerta del Sol.	AD	1	78,637.85	54,778.91	18,480.00	5,378.94	253.75 m2	150	100	100
	VILLA HIDALGO		1	43,700.00	37,145.00	3,277.50	3,277.50				
	SE21.- PAVIMENTACIÓN		1	43,700.00	37,145.00	3,277.50	3,277.50				
	Pavimentación en Avenida Ignacio Zaragoza, entre Calle Lerdo y Privada Zaragoza y entre Arroyo del Pueblo y Calle Obregón, Localidad de Villa Hidalgo	AD	1	43,700.00	37,145.00	3,277.50	3,277.50	200 m2	500		
	TOTAL		160	32,782,139.35	24,891,345.79	5,114,886.24	2,775,907.32				

AAE/rdf**