



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN
PARA LA OBRA PÚBLICA



INFORME DEL REFRENDO 2012

(OBRAS TRAMITADAS POR EL AYUNTAMIENTO EN EL 2011, LIBERADAS EN EL 2012)

EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

EJERCICIO 2012

AVANCE FÍSICO - FINANCIERO A DICIEMBRE DEL 2012



CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO REFRENDO - OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

17-dic-12

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN)	MOD. DE EJE.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
ACONCHI			<u>5</u>	<u>1,243,185.60</u>	<u>1,056,707.77</u>	<u>93,238.92</u>	<u>93,238.91</u>				
SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES			5	1,243,185.60	1,056,707.77	93,238.92	93,238.91				
	Rehabilitación de Sistema Eléctrico en Escuela Telesecundaria Héctor Rubén Bartolina, Calle Nogales Final Oriente, Colonia La Finca, Localidad de Aconchi.	C		232,079.73	197,267.77	17,405.98	17,405.98	1 Obra	200	100	100
	Rehabilitación de Sistema Eléctrico en Jardín de Niños Silvana Robles Romero, Domicilio Conocido, Localidad La Estancia.	C		22,807.76	19,386.60	1,710.58	1,710.58	1 Obra	50	100	100
	Rehabilitación de Sistema Eléctrico en Escuela Primaria Estatal Gral. Francisco Contreras, Avenida Obregón entre Calles Jesús García y Corona, Colonia Centro, Localidad Aconchi.	C		236,706.32	201,200.37	17,752.98	17,752.97	1 Obra	200	100	100
	Rehabilitación de Sistema Eléctrico en Escuela Primaria Federal Gral. Francisco Contreras, Localidad La Estancia.	C		207,325.76	176,226.90	15,549.43	15,549.43	1 Obra	200	100	100
	Construcción de Tejabán en Escuela Primaria Amado Nervo, Calle Juárez No. 10, Localidad San Pablo.	C		544,266.03	462,626.13	40,819.95	40,819.95	1 Obra	50	100	100
ÁLAMOS			<u>4</u>	<u>1,263,108.16</u>	<u>1,073,641.93</u>	<u>128,380.82</u>	<u>61,085.41</u>				
SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES			4	1,263,108.16	1,073,641.93	128,380.82	61,085.41				
	Construcción de Tejabán Metálico en Jardín de Niños Nicolás Bravo, Domicilio Conocido en la Localidad de Techobampo.	AD		122,158.76	103,834.94	12,215.88	6,107.94	1 Obra	35	100	100
	Construcción de Tejabán Metálico en Escuela Primaria Revolución, Calle Hidalgo, Colonia La Capilla, Localidad Álamos.	AD		432,647.00	367,749.95	43,264.70	21,632.35	1 Obra	830	100	100
	Construcción de Tejabán Metálico en Cancha del CECYTES, Domicilio Conocido en la Localidad Los Tanques.	AD		421,595.00	358,355.75	44,229.50	19,009.75	1 Obra	1,200	100	100
	Rehabilitación de Cancha Cívica-Deportiva en Escuela Secundaria Paulita Verján, Calles Benito Juárez y Molina, Localidad Álamos.	AD		286,707.40	243,701.29	28,670.74	14,335.37	1 Obra	300	100	100
ARIVECHI			<u>4</u>	<u>941,426.13</u>	<u>800,212.21</u>	<u>103,556.88</u>	<u>37,657.04</u>				
SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES			4	941,426.13	800,212.21	103,556.88	37,657.04				
	Rehabilitación de Cerco Perimetral Lateral en Telesecundaria No. 257 B, Domicilio Conocido en la Localidad de Tarachi.	C		58,021.11	49,317.95	6,382.32	2,320.84	1 Obra	475	100	100
	Rehabilitación de Aulas en Jardín de Niños Arivetzi, Domicilio Conocido de la Localidad de Arivechi.	C		21,241.92	18,055.63	2,336.61	849.68	1 Obra	700	100	100

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO REFRENDO - OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

17-dic-12

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN)	MOD. DE ELEC.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Ampliación de Cancha Cívica y enjarres en Muros en Escuela Primaria Benito Juárez, Domicilio Conocido en la Localidad de Tarachi.	C		104,059.60	88,450.66	11,446.56	4,162.38	1 Obra	475	100	100
	Construcción de Tejabán Metálico en Cancha Cívica en Escuela Secundaria Técnica No. 14, Localidad de Arivechi.	C		758,103.50	644,387.97	83,391.39	30,324.14	1 Obra	700	100	100
BACANORA			<u>2</u>	<u>238,000.00</u>	<u>202,300.00</u>	<u>23,800.00</u>	<u>11,900.00</u>				
SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES				238,000.00	202,300.00	23,800.00	11,900.00				
	Construcción de Cerco Perimetral con Euroreja Galvanizada en Telesecundaria No. 208, Ubicado en Cañada de Johuehui y Calle Sin Nombre Final, Localidad Bacanora.	AD		114,900.00	97,665.00	11,490.00	5,745.00	1 Obra	30		
	Reparación y Impermeabilización de Techos en Escuela Primaria José María Morelos, Ubicada por Calle Naciones Unidas y Boulevard Luis Donald Colosio, Localidad Bacanora.	AD		123,100.00	104,635.00	12,310.00	6,155.00	1 Obra	80		
BACERAC			<u>2</u>	<u>171,240.83</u>	<u>145,554.70</u>	<u>17,124.08</u>	<u>8,562.05</u>				
SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES				171,240.83	145,554.70	17,124.08	8,562.05				
	Rehabilitación de sanitarios en Escuela Secundaria Técnica No. 21, Calle México Final, Localidad Bacerac.	AD		107,328.50	91,229.22	10,732.85	5,366.43	1 Obra	800	100	100
	Rehabilitación de Sanitarios en Escuela Primaria Benito Juárez, Ubicado en Avenida Centenario y Calle Durando, Localidad Bacerac	AD		63,912.33	54,325.48	6,391.23	3,195.62	1 Obra	400	100	100
BANÁMICHÍ			<u>3</u>	<u>1,020,217.00</u>	<u>838,247.00</u>	<u>142,170.00</u>	<u>39,800.00</u>				
SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES				1,020,217.00	838,247.00	142,170.00	39,800.00				
	Construcción de Tejabán en Jardín de Niños Adelina López Félix, Calle Obregón Esquina con Cuitláhuac, Localidad Banámichi.	AD		177,410.00	150,798.00	22,612.00	4,000.00	1 Obra	72	100	100
	Construcción de Sanitarios en CECYTES No.4, Calle José María Morelos y Avenida Antonio Molina, Localidad Banámichi.	AD		621,700.00	528,445.00	63,255.00	30,000.00	1 Obra	500	80	90
	Construcción de Tejabán en Escuela Primaria Ley 6 de Enero de 1915, Calle los Pinos final Sur, Localidad La Morita.	AD		221,107.00	159,004.00	56,303.00	5,800.00	1 Obra	56	100	100
BAVIÁCORA			<u>1</u>	<u>218,545.88</u>	<u>185,764.00</u>	<u>21,854.59</u>	<u>10,927.29</u>				
SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES				218,545.88	185,764.00	21,854.59	10,927.29				
	Construcción de Cerco Perimetral en Escuela Primaria Cuitláhuac, Calle Ignacio López Rayón Esquina Con Avenida Emiliano Zapata, Colonia Loma de Sur, Localidad Baviácora.	AD		218,545.88	185,764.00	21,854.59	10,927.29	1 Obra	100	100	100

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO REFRENDO - OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

17-dic-12

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN)	MOD. DE EJE.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
BAVISPE			<u>3</u>	<u>503,676.95</u>	<u>416,000.04</u>	<u>62,493.06</u>	<u>25,183.85</u>				
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		1	266,352.99	226,400.04	26,635.30	13,317.65				
	Construcción de Barda Perimetral (2da. Etapa) en Escuela Primaria Miguel S. Samaniego, Calle Melchor Ocampo, Localidad de Bavispe.	AD		266,352.99	226,400.04	26,635.30	13,317.65	1 Obra	170	100	100
	SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS		2	237,323.96	189,600.00	35,857.76	11,866.20				
	Construcción de Sanitarios en Estadio de Beisbol Municipal, Domicilio Conocido, Localidad Bavispe.	AD		118,661.98	94,800.00	17,928.88	5,933.10	1 Obra	1,000	100	100
	Construcción de Sanitarios en Estadio de Beisbol Municipal, Domicilio Conocido, Localidad San Miguelito.	AD		118,661.98	94,800.00	17,928.88	5,933.10	1 Obra	800	100	100
CABORCA			<u>5</u>	<u>1,516,420.72</u>	<u>1,059,416.05</u>	<u>289,858.67</u>	<u>167,146.00</u>				
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		4	1,262,510.20	881,716.05	233,648.15	147,146.00				
	Remodelación de Baños en Escuela Primaria Melchor Ocampo, Calle Nuevo León, entre Calles Fuerza Aérea y Escuadrón 201, Localidad Caborca.	C		354,244.26	245,998.02	63,246.24	45,000.00	1 Obra	60	100	100
	Construcción de Tejabán y Pisos en Escuela Primaria Cuauhtémoc, Calle Primera y Avenida "O", Colonia Centro, Localidad H. Caborca.	C		231,500.00	162,050.00	46,304.00	23,146.00	1 Obra	450	100	100
	Impermeabilización, Colocación de Plafón y Construcción de Banquetas en Escuela Primaria Francisco Villa, Avenida Tubutama, entre Calles Primera y Basani, Colonia Francisco Villa, Localidad H. Caborca.	C		272,668.56	190,867.99	51,800.57	30,000.00	1 Obra	620	100	100
	Construcción de Cerco Perimetral y Banquetas en Escuela Primaria Escuadrón 201, Calle General Pesqueira, Localidad Pueblo Viejo.	C		404,097.38	282,800.04	72,297.34	49,000.00	1 Obra	157	100	100
	SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS		1	253,910.52	177,700.00	56,210.52	20,000.00				
	Construcción de Cerco Perimetral y Bancas en Unidad Deportiva Eduardo Gómez, Calle Quince y Avenida "Q", Colonia Deportiva, Localidad Caborca.	C		253,910.52	177,700.00	56,210.52	20,000.00	1 Obra	300	100	100
CARBÓ			<u>3</u>	<u>314,757.41</u>	<u>267,543.79</u>	<u>23,606.88</u>	<u>23,606.74</u>				
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		3	314,757.41	267,543.79	23,606.88	23,606.74				
	Ampliación de Templete en Jardín de Niños Delia Arnold, Calle Sinaloa Casi Esquina con Boulevard Iturbide, Localidad de Carbó.	AD		22,258.25	18,919.51	1,669.37	1,669.37	1 Obra	850	100	100
	Rehabilitación de Escuela Primaria la Poza, Domicilio Conocido en la Localidad la Poza.	AD		82,352.94	70,000.00	6,176.47	6,176.47	1 Obra	150	100	100

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO REFRENDO - OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

17-dic-12

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN)	MOD. DE EJE.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Rehabilitación de Techos en Aula de Medios en Escuela Secundaria No. 20, Calle Oaxaca y Emiliano Zapata, Colonia Centro, Localidad Carbó.	AD		210,146.22	178,624.28	15,761.04	15,760.90	1 Obra	150	100	100
CUMPAS			<u>3</u>	<u>409,551.92</u>	<u>348,119.12</u>	<u>30,716.40</u>	<u>30,716.40</u>				
SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES			2	140,952.20	119,809.36	10,571.42	10,571.42				
	Rehabilitación de Escuela Telesecundaria No. 78, Localidad de Los Hoyos.	AD		84,692.76	71,988.84	6,351.96	6,351.96	1 Obra	450	100	100
	Rehabilitación de Escuela Secundaria Federal Rafael N. Varelas, Calle 3 y Avenida "C", Localidad de Cumpas.	AD		56,259.44	47,820.52	4,219.46	4,219.46	1 Obra	350	100	100
SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS			1	268,599.72	228,309.76	20,144.98	20,144.98				
	Construcción de Dugout en Estadio Municipal, Calle Primera y Avenida Benito Juárez, Localidad de Cumpas.	AD		268,599.72	228,309.76	20,144.98	20,144.98	1 Obra	1,500	100	100
DIVISADEROS			<u>1</u>	<u>345,620.39</u>	<u>293,777.30</u>	<u>25,921.56</u>	<u>25,921.53</u>				
SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES			1	345,620.39	293,777.30	25,921.56	25,921.53				
	Construcción de Tejabán en Área Cívica de la Escuela Telesecundaria No. 76, Ubicada en calle entre Colosio y Sonora, Localidad de Divisaderos.	AD		345,620.39	293,777.30	25,921.56	25,921.53	1 Obra	900	100	100
EMPALME			<u>1</u>	<u>660,747.59</u>	<u>495,560.00</u>	<u>126,608.14</u>	<u>38,579.45</u>				
SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES			1	660,747.59	495,560.00	126,608.14	38,579.45				
	Construcción de Estacionamiento, Cerco Perimetral y Pintura en Parroquia Cristo Rey, Ubicado en Calle Miguel Hidalgo Esquina con Independencia, Colonia Moderna, Localidad Empalme	AD		660,747.59	495,560.00	126,608.14	38,579.45	1 Obra	5,000	100	100
ETCHOJOA			<u>8</u>	<u>1,596,309.74</u>	<u>1,308,682.31</u>	<u>205,163.52</u>	<u>82,463.91</u>				
SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES			7	1,490,371.70	1,266,816.03	149,037.11	74,518.56				
	Construcción de Tejabán en Jardín de Niños El Indito, Domicilio Conocido, en Localidad El Chapote.	AD		163,041.69	138,585.44	16,304.17	8,152.08	1 Obra	185	100	100
	Construcción de Tejabán en Jardín de Niños La Plumita, Domicilio Conocido, en Localidad Novolato.	AD		163,041.61	138,585.44	16,304.10	8,152.07	1 Obra	185	100	100
	Construcción de Bebederos en Escuela Telesecundaria No. 251, Domicilio Conocido, en Localidad Villa Tres Cruces.	AD		41,413.79	35,201.72	4,141.38	2,070.69	1 Obra	125	100	100

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO REFRENDO - OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

17-dic-12

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN)	MOD. DE EJE.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Construcción de Tejabán en Escuela Telesecundaria No.261, Domicilio Conocido, en Localidad El Sahuaral.	AD		399,958.49	339,964.72	39,995.85	19,997.92	1 Obra	198	100	100
	Terminación de Desayunador en Escuela Primaria Benito Juárez, Domicilio Conocido, en Localidad Bayajorit.	AD		87,107.63	74,041.49	8,710.76	4,355.38	1 Obra	145	100	100
	Construcción de Aula de Medios en Escuela Primaria Niños Héroes, Domicilio Conocido, en Localidad San Pedro Nuevo.	AD		235,850.00	200,472.50	23,585.00	11,792.50	1 Obra	435	100	100
	Construcción de Tejabán en Escuela Primaria Lázaro Cárdenas, Domicilio Conocido, en Localidad Alto Guayparin Bacobampo.	AD		399,958.49	339,964.72	39,995.85	19,997.92	1 Obra	645	100	100
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		1	105,938.04	41,866.28	56,126.41	7,945.35				
	Construcción de Dormitorios en Edificio de Bomberos, Colonia Obrera, de la Localidad de Etchojoa.	AD		105,938.04	41,866.28	56,126.41	7,945.35	1 Obra	545	100	100
	GRANADOS		1	129,412.00	110,000.00	13,194.25	6,217.75				
	SE21.- PAVIMENTACIÓN		1	129,412.00	110,000.00	13,194.25	6,217.75				
	Pavimentación con Concreto Hidráulico en Avenida "E", entre Periférico Sur y Calle Jorge Durazo en la Localidad de Granados.	AD		129,412.00	110,000.00	13,194.25	6,217.75	400 M2	1,500	100	100
	GUAYMAS		1	123,506.58	83,506.58	0.00	40,000.00				
	SE24.- AGUA POTABLE		1	123,506.58	83,506.58	0.00	40,000.00				
	Suministro y Instalación de Subestación en Pozo para Agua Potable en el Poblado San Marcial.	C		123,506.58	83,506.58	0.00	40,000.00	1 Obra	200	100	100
	HUACHINERA		3	420,859.39	357,730.49	31,564.45	31,564.45				
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		3	420,859.39	357,730.49	31,564.45	31,564.45				
	Construcción de Cerco, Estacionamiento y Bebederos en Escuela Telesecundaria No. 167, Avenida Juárez Final, Localidad Huachinera	AD		199,237.40	169,351.80	14,942.80	14,942.80	1 Obra	170	100	100
	Construcción de Cerco Y Bebederos en Escuela Primaria Benito Juárez, Calle Madero y Avenida Allende, en la Localidad de Huachinera	AD		119,983.30	101,985.80	8,998.75	8,998.75	1 Obra	160	100	100
	Rehabilitación de Cerco en Escuela Telesecundaria No. 233, Calle Principal en la Localidad de Aribabi.	AD		101,638.69	86,392.89	7,622.90	7,622.90	1 Obra	25	100	100

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO REFRENDO - OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

17-dic-12

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN)	MOD. DE EJE.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %		
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.	
HUÁSBABAS				<u>2</u>	<u>424,959.54</u>	<u>329,316.19</u>	<u>74,395.09</u>	<u>21,248.26</u>				
SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES				2	424,959.54	329,316.19	74,395.09	21,248.26				
	Construcción de Almacén, Techumbre, Piso y Bancas en Jardín de Niños Sor Juana Inés de la Cruz, Calle Luis Encinas entre Benito Juárez y Álvaro Obregón, Localidad de Huásabas	AD		197,241.06	135,755.48	51,623.03	9,862.55	1 Obra	85	100	100	
	Construcción de Drenaje y Rehabilitación de Techumbre en Escuela Primaria Benito Juárez, Calle Luis Encinas No. 7, Localidad de Huásabas	AD		227,718.48	193,560.71	22,772.06	11,385.71	1 Obra	140	100	100	
HUATABAMPO				<u>18</u>	<u>1,928,506.69</u>	<u>1,639,230.71</u>	<u>192,850.70</u>	<u>96,425.28</u>				
SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES				9	653,204.50	555,223.81	65,320.47	32,660.22				
	Rehabilitación de Jardín de Niños Jorge Luis Borges, calle Olivos y Avenida Los Sauces, Colonia Las Palmas, Localidad Huatabampo	AD		52,500.00	44,625.00	5,250.00	2,625.00	1 Obra	30	100	100	
	Construcción de Cerco Lateral con Malla Ciclónica en Jardín de Niños Nueva Creación, Domicilio Conocido en la Localidad Las Arenitas	AD		53,554.46	45,521.29	5,355.45	2,677.72	1 Obra	20	100	100	
	Rehabilitación de Jardín de Niños Valentín Gómez Farías, Calle Moctezuma y Avenida del Trabajo, Colonia Laguna, localidad Huatabampo	AD		63,000.00	53,550.00	6,300.00	3,150.00	1 Obra	70	100	100	
	Construcción de Cancha Cívico-Cultural y Tejabán Metálico en Jardín de Niños El Grillito, Calle Vicente Guerrero y Avenida Juan de la Barrera, Colonia Colosio, Localidad Huatabampo	AD		77,131.17	65,561.49	7,713.12	3,856.56	1 Obra	20	100	100	
	Construcción de Estructura Metálica para Malla Sombra en Jardín de Niños Lourdes G. de Encinas, Avenida Obregón Esquina con Calle Ignacio Allende, Colonia Anselmo Macías, Localidad Huatabampo	AD		104,695.67	88,991.32	10,469.57	5,234.78	1 Obra	120	100	100	
	Terminación de Aula de Medios en Escuela Primaria Margarita Masa de Juárez, Avenida Álvaro Obregón Esq. Francisco I. Madero, Colonia Centro, Localidad Huatabampo	AD		105,057.67	89,299.02	10,505.77	5,252.88	1 Obra	400	100	100	
	Construcción de Cancha Cívica en Escuela Primaria Niños Héroes, Domicilio Conocido en la Loma del Etchoropo	AD		77,988.53	66,290.25	7,798.85	3,899.43	1 Obra	250	100	100	
	Rehabilitación de las Oficinas de Supervisión Escolar No. 26, en Escuela Primaria María Tapia Viuda de Obregón, Avenida Galeana entre Calles Fausto Topete y Benjamín Hill Colonia el Rastro, Localidad Huatabampo	AD		53,096.36	45,131.90	5,309.64	2,654.82	1 Obra	70	100	100	
	Rehabilitación de Oficina de Supervisión Escolar en Jardín de Niños Juan Campoy Valenzuela No. 102, Calle Segundo y Vicente Suarez, Colonia Pascual Orozco, Localidad Huatabampo	AD		66,180.64	56,253.54	6,618.07	3,309.03	1 Obra	65	100	100	
SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS				1	73,500.00	62,475.00	7,350.00	3,675.00				
	Instalación de Alumbrado Público en Cancha de Usos Múltiples, Domicilio Conocido en el Ejido Venustiano Carranza.	AD		73,500.00	62,475.00	7,350.00	3,675.00	1 Obra	300	100	100	

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO REFRENDO - OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

17-dic-12

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN)	MOD. DE EJE.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES			1	156,000.00	132,600.00	15,600.00	7,800.00				
	Rehabilitación de Plaza Publica Juárez, Calle Juárez y 16 de Septiembre, Colonia Centro, Localidad Huatabampo	AD		156,000.00	132,600.00	15,600.00	7,800.00	1 Obra	2,500	100	100
SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS			7	1,045,802.19	888,931.90	104,580.23	52,290.06				
	Rehabilitación del Edificio del H. Cuerpo de Bomberos, Avenida Madero y Canal Independencia, Colonia Centro, Localidad Huatabampo	AD		105,000.00	89,250.00	10,500.00	5,250.00	1 Obra	50	100	100
	Rehabilitación del Edificio de Sindicato de Músicos, Calle Progreso Entre 16 de Septiembre y Salida a Etchoropo, Localidad Huatabampo	AD		180,000.09	153,000.08	18,000.01	9,000.00	1 Obra	200	100	100
	Rehabilitación del Edificio del Sindicato del H. Ayuntamiento, Calle Progreso y Constitución, Localidad Huatabampo	AD		111,779.13	95,012.26	11,779.91	5,588.96	1 Obra	200	100	100
	Terminación de Iglesia Católica del Divino Niño, Domicilio Conocido, en la Localidad la Galera	AD		108,052.86	91,844.93	10,805.29	5,402.64	1 Obra	100	100	100
	Ampliación de Iglesia Católica Sagrado Corazón de Jesús, Domicilio Conocido en Ejido Insurgentes de Pueblo Yaqui	AD		117,761.30	100,097.15	11,776.13	5,888.02	1 Obra	250	100	100
	Ampliación de Iglesia Gentil de Cristo, Domicilio Conocido en la Localidad de Bachantahui	AD		245,020.28	208,267.23	24,502.04	12,251.01	1 Obra	250	100	100
	Rehabilitación de Iglesia Católica en San Antonio, Domicilio Conocido en la Comunidad el Sahuaral	AD		178,188.53	151,460.25	17,818.85	8,909.43	1 Obra	300	100	100
ÍMURIS			<u>1</u>	<u>626,103.50</u>	<u>469,577.62</u>	<u>78,262.94</u>	<u>78,262.94</u>				
SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES			1	626,103.50	469,577.62	78,262.94	78,262.94				
	Construcción de Tejabán y Cancha de Usos Múltiples en Escuela Primaria Rural Jesús García, en la Localidad el Terrenate.	AD		626,103.50	469,577.62	78,262.94	78,262.94	1 Obra	65	100	100
LA COLORADA			<u>1</u>	<u>164,300.00</u>	<u>112,855.00</u>	<u>43,230.00</u>	<u>8,215.00</u>				
SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES			1	164,300.00	112,855.00	43,230.00	8,215.00				
	Construcción de Sanitarios en Escuela Primaria Carmen Preciado de Vázquez, Domicilio Conocido, Localidad La Colorada.	AD		164,300.00	112,855.00	43,230.00	8,215.00	1 Obra	30	100	100
MAGDALENA DE KINO			<u>5</u>	<u>1,522,884.24</u>	<u>1,142,163.18</u>	<u>212,286.52</u>	<u>168,434.54</u>				
SE21.- PAVIMENTACIÓN			3	722,331.66	541,748.74	112,217.45	68,365.47				
	Pavimentación en Privada El Encanto, Calle Escobedo entre Privada del Sol y Callejón sin Nombre, Colonia Mirasol, Localidad Magdalena de Kino.	AD		137,472.00	103,104.00	21,142.25	13,225.75	324 M2	45	100	98

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO REFRENDO - OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

17-dic-12

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN)	MOD. DE EJEC.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Pavimentación en Calle Jaime Salcido, entre Calle Cuauhtémoc y Callejón Sin Nombre, Colonia Fátima, Localidad Magdalena de Kino.	AD		422,160.90	316,620.67	65,455.55	40,084.68	1,093.6 M2	56	100	98
	Pavimentación en Privada "A", ubicada en Calle Escobedo, entre Calle Jesús Arellano y Privada del Sol, Colonia Mirasol, Localidad Magdalena de Kino.	AD		162,698.76	122,024.07	25,619.65	15,055.04	40.24 M2	20	90	91
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		2	800,552.58	600,414.44	100,069.07	100,069.07				
	Construcción de Barda Frontal con Entrada Alta en Escuela Primaria Club de Leones 2, ubicada en Colonia San Martín, Localidad Magdalena de Kino.	AD		433,399.36	325,049.52	54,174.92	54,174.92	1 Obra	322	20	9
	Construcción de Barda Frontal con Entrada Alta en Escuela Primaria Margarita Arvayo, ubicada en Localidad Tasícuri.	AD		367,153.22	275,364.92	45,894.15	45,894.15	1 Obra	180	29	45
	NACO		4	672,800.33	504,599.99	122,731.66	45,468.68				
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		4	672,800.33	504,599.99	122,731.66	45,468.68				
	Construcción de Cerco Perimetral en Telesecundaria No. 357, Avenida "D" entre Calles Segunda y Tercera, Ejido Cuauhtémoc, Municipio de Naco.	AD		159,234.00	119,425.50	35,397.72	4,410.78	1 Obra	17	100	100
	Ampliación de Tejabán en Jardín de Niños Josefina R. Huerta, Avenida Francisco I. Madero Esquina con Calle Cananea, Localidad Naco.	AD		107,738.00	80,803.00	21,548.00	5,387.00	1 Obra	300	100	100
	Rehabilitación de la Escuela Primaria Cuauhtémoc, Avenida "D" entre Calles Tercera y Cuarta, Localidad Ejido Cuauhtémoc.	AD		205,063.33	153,797.49	25,632.94	25,632.90	1 Obra	100	100	100
	Ampliación de Comedor en Escuela Primaria Ignacio Zaragoza, Avenida Francisco I. Madero entre Calles Obregón y Plutarco, Localidad Naco.	AD		200,765.00	150,574.00	40,153.00	10,038.00	1 Obra	500	100	100
	NÁCORI CHICO		1	43,674.23	37,123.09	4,367.43	2,183.71				
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		1	43,674.23	37,123.09	4,367.43	2,183.71				
	Rehabilitación de Jardín de Niños "Caperucita Roja", Ubicado a un Costado del Centro de Salud, Localidad El Sauz	AD		43,674.23	37,123.09	4,367.43	2,183.71	1 Obra	196		
	NOGALES		8	2,254,661.33	1,578,262.93	428,280.93	248,117.47				
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		6	2,096,544.63	1,467,581.25	404,563.42	224,399.96				
	Construcción de Piso en Área Exterior y Rehabilitación de Sanitarios en Jardín de Niños María Guadalupe Julieta Domínguez y Pérez de Lara, Calles Cahitas y Apaches, Colonia Luis Donald Colosio, Localidad de Nogales.	C		89,724.08	62,806.86	22,431.02	4,486.20	1 Obra	150	100	100

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO REFRENDO - OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

17-dic-12

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN)	MOD. DE EJE.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Rehabilitación de Baños en Jardín de Niños Manuel Ávila Camacho, Calle Privada Jalapa, Colonia Empalme, Localidad Nogales.	C		213,244.52	149,271.16	53,311.13	10,662.23	1 Obra	180	100	100
	Aplicación de Enjarre y Colocación de Malla Ciclónica en Muro Perimetral en Escuela Primaria Ignacio W. Covarrubias, Calles Padre Nacho y Escobedo Colonia Municipal, Localidad Nogales.	C		81,877.74	57,314.42	12,281.66	12,281.66	1 Obra	900	100	100
	Construcción de Bebederos y Sanitarios en Escuela Primaria Abelardo L. Rodríguez, Domicilio Conocido, Localidad de Cíbuta.	C		597,848.74	418,494.12	149,462.18	29,892.44	1 Obra	300	100	100
	Construcción de Barda Frontal y Alumbrado en Escuela Primaria Cuauhtémoc, Calle Paseo Chulavista, Colonia Chulavista, Localidad Nogales.	C		547,703.14	383,392.20	82,155.47	82,155.47	1 Obra	500	100	100
	Construcción de Barda Perimetral en CETIS No. 128, Calle Dr. Jesús Martínez, Colonia Del Rosario, Localidad Nogales.	C		566,146.41	396,302.49	84,921.96	84,921.96	1 Obra	1,500	100	100
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		1	94,398.53	66,078.97	14,159.78	14,159.78				
	Construcción de Piso a base de Concreto en Patio de Centro de Integración para Adictos y Alcohólicos en Recuperación, Calle Tierra Blanca No. 125 Colonia Veracruz, Localidad Nogales.	C		94,398.53	66,078.97	14,159.78	14,159.78	1 Obra	40	100	100
	SE33.- GUARNICIONES Y BANQUETAS		1	63,718.17	44,602.71	9,557.73	9,557.73				
	Construcción de Muro de Contención, Sección Dorada entre Calle Los Tigres y Cerrada Los Venados, Colonia Bella Vista, Localidad Nogales.	C		63,718.17	44,602.71	9,557.73	9,557.73	1 Obra	250	100	100
ÓNAVAS			1	213,176.47	181,200.00	21,317.65	10,658.82				
	SE21.- PAVIMENTACIÓN		1	213,176.47	181,200.00	21,317.65	10,658.82				
	Pavimentación de Concreto Hidráulico en Calle Morelos, Localidad Ónavas.	AD		213,176.47	181,200.00	21,317.65	10,658.82	432.12 M2	490	100	100
OPODEPE			8	730,282.09	620,739.21	57,962.64	51,580.24				
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		7	602,631.07	512,236.21	45,197.64	45,197.22				
	Rehabilitación de Cerco Perimetral y Sanitarios en Escuela Telesecundaria No. 243, Domicilio conocido en la Localidad de Meresichic.	AD		18,490.52	15,716.94	1,386.80	1,386.78	1 Obra	25	100	100
	Rehabilitación de Escuela Primaria Niños Héroes, Calle Sonora Esquina con Avenida Asunción, Localidad de Opodepe.	AD		134,022.23	113,918.90	10,051.66	10,051.67	1 Obra	40	100	100
	Rehabilitación de Escuela Primaria Eusebio Kino, Domicilio Conocido en la Localidad de Querobabi.	AD		133,434.22	113,419.00	10,007.65	10,007.57	1 Obra	120	100	100

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO REFRENDO - OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

17-dic-12

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN)	MOD. DE EJE.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Rehabilitación de la Escuela Primaria Gildardo Avilés, Calle Abelardo L. Rodríguez y Benito Juárez, Localidad Querobabi.	AD		117,474.22	99,853.00	8,810.72	8,810.50	1 Obra	180	100	100
	Rehabilitación de Escuela Telesecundaria No. 219, Boulevard Jesús García y Calle México en la Localidad de Opodepe.	AD		91,214.74	77,532.52	6,841.12	6,841.10	1 Obra	16	100	100
	Construcción de Banquetas y Plafón en Jardín de Niños Querobabi, Calle Obregón Final Entre 6 d Abril y Juárez, Localidad Querobabi.	AD		57,827.07	49,153.00	4,337.07	4,337.00	1 Obra	66	100	100
	Rehabilitación de Escuela Primaria Benito Juárez, Domicilio Conocido en la Localidad de Tuape.	AD		50,168.07	42,642.85	3,762.62	3,762.60	1 Obra	90	100	100
	SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES		1	127,651.02	108,503.00	12,765.00	6,383.02				
	Remodelación de Cancha Pública, Calle Real y Callejón Sin Nombre, Localidad Meresichic.	AD		127,651.02	108,503.00	12,765.00	6,383.02	1 Obra	220	100	100
	PITIQUITO		5	1,465,642.80	1,061,413.49	257,302.97	146,926.34				
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		3	1,082,783.22	774,268.81	199,874.03	108,640.38				
	Construcción de Tejabán en Jardín de Niños Antonio Ozuna Betancourt, Calle los Laureles, entre Calle Colosio y Carretera Internacional, Localidad Pitiquito.	C		264,997.83	198,748.37	39,749.68	26,499.78	1 Obra	120	100	100
	Construcción de Barandal en Escuela Primaria José Carmelo (Segunda Etapa), Avenida Zaragoza, entre Calles Víctor Estrella y Venustiano Carranza, Localidad Pitiquito.	C		257,465.74	193,099.31	38,619.86	25,746.57	1 Obra	450	100	100
	Instalación de Sistema de Riego, Pasto y Alumbrado en Campo de Fútbol en Escuela Secundaria Técnica No. 11, Calle Principal, entre Callejón Demetrio Sánchez y Callejón de la Flores, Localidad Pitiquito.	C		560,319.65	382,421.13	121,504.49	56,394.03	1 Obra	350	100	100
	SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES		1	257,292.90	192,969.67	38,593.94	25,729.29				
	Construcción de Cerco Perimetral en Panteón Municipal, ubicado en Calle Luis Donaldo Colosio Final Oeste, Localidad Pitiquito.	C		257,292.90	192,969.67	38,593.94	25,729.29	1 Obra	4,500	100	100
	SE32.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS		1	125,566.68	94,175.01	18,835.00	12,556.67				
	Rehabilitación de Iglesia Apostólica, ubicada en Calles Libertad y Lázaro Cárdenas, Localidad Pitiquito.	C		125,566.68	94,175.01	18,835.00	12,556.67	1 Obra	150	100	100
	PUERTO PEÑASCO		3	1,094,440.56	766,108.39	164,166.09	164,166.08				
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		1	190,757.20	133,530.04	28,613.58	28,613.58				
	Construcción de Foro en COBACH, Boulevard Benito Juárez Entre Avenida Sobarzo Loaiza y Richard Strauss, Localidad Puerto Peñasco.	C		190,757.20	133,530.04	28,613.58	28,613.58	1 Obra	1,400	100	100

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO REFRENDO - OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

17-dic-12

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN)	MOD. DE EJE.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS			1	314,352.00	220,046.40	47,152.80	47,152.80				
	Construcción de Estructura metálica para Malla Sombra en Club Deportivo Barrial la Esperanza, Avenida Luis Encinas Entre Avenidas 24 y 25, Colonia Ferrocarril, Localidad Puerto Peñasco.	C		314,352.00	220,046.40	47,152.80	47,152.80	1 Obra	400	100	100
SE26.- ELECTRIFICACIÓN			1	589,331.36	412,531.95	88,399.71	88,399.70				
	Ampliación de la Red de Energía Eléctrica en Avenida 56 entre Calle Río Panuco y Río Bravo, Colonia San Rafael, Localidad Puerto Peñasco,	C		589,331.36	412,531.95	88,399.71	88,399.70	1 Obra	200	100	100
RAYÓN			<u>2</u>	<u>313,900.00</u>	<u>266,815.00</u>	<u>31,390.00</u>	<u>15,695.00</u>				
SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES			2	313,900.00	266,815.00	31,390.00	15,695.00				
	Suministro e Instalación de Vitropiso en Templete y Área de Entrada Principal de la Escuela Primaria Gral. Ignacio Zaragoza, Calles Carbó esquina con López Mateos, Localidad Rayón	AD		76,800.00	65,280.00	7,680.00	3,840.00	1 Obra	110	100	100
	Suministro e Instalación de Vitropiso y Bancas en Cancha Cívica en Escuela Secundaria Técnica No. 33, Calle Bartolomé Castañeda entre Boulevard Luis Donaldo Colosio y Diana Laura, Localidad de Rayón.	AD		237,100.00	201,535.00	23,710.00	11,855.00	1 Obra	120	100	100
ROSARIO			<u>2</u>	<u>702,900.00</u>	<u>597,465.00</u>	<u>70,290.00</u>	<u>35,145.00</u>				
SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES			2	702,900.00	597,465.00	70,290.00	35,145.00				
	Rehabilitación de Jardín de Niños Nueva Creación, Calle Juan de la Barrera, Localidad Tesopaco.	AD		631,500.00	536,775.00	63,150.00	31,575.00	1 Obra	300	100	100
	Rehabilitación de Jardín de Niños José Enrique Rodo, Calle Guadalajara entre Calle Rosal y Callejón Las Palmas, Localidad Tesopaco.	AD		71,400.00	60,690.00	7,140.00	3,570.00	1 Obra	300	100	100
SAHUARIPA			<u>1</u>	<u>564,514.37</u>	<u>479,837.21</u>	<u>42,338.58</u>	<u>42,338.58</u>				
SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES			1	564,514.37	479,837.21	42,338.58	42,338.58				
	Construcción de Tejabán en Cancha de Basquetbol en CECYTES, Domicilio Conocido, Localidad de Sahuaripa	C		564,514.37	479,837.21	42,338.58	42,338.58	1 Obra	200	100	100
SAN IGNACIO RÍO MUERTO			<u>4</u>	<u>622,364.00</u>	<u>528,769.00</u>	<u>62,260.00</u>	<u>31,335.00</u>				
SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES			4	622,364.00	528,769.00	62,260.00	31,335.00				
	Rehabilitación del Jardín de Niños el Lobito, Calle Jaiba Casi Esquina con Lisa, Localidad Bahía de Lobos Yaquis.	AD		181,385.00	154,095.00	18,110.00	9,180.00	1 Obra	10	100	100
	Construcción de Sanitarios y Sistema Hidrosanitario en Escuela Primaria 8 de Mayo, Domicilio Conocido en la Localidad Demetrio Vallejo.	AD		242,000.00	205,700.00	24,200.00	12,100.00	1 Obra	97	100	100

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO REFRENDO - OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

17-dic-12

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN)	MOD. DE EJE.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Rehabilitación de las Instalaciones Hidráulicas en Escuela Primaria Francisco I. Madero, Boulevard Juárez y Saturnino Saldivar, Colonia Centro, Localidad San Ignacio Río Muerto.	AD		35,500.00	30,175.00	3,550.00	1,775.00	1 Obra	3,463	100	100
	Construcción de Tejaban Metálico en Escuela Secundaria No. 32, Calle Esteban Baca Calderón Esquina con Benito Juárez, Localidad San Ignacio Río Muerto.	AD		163,479.00	138,799.00	16,400.00	8,280.00	1 Obra	317	100	100
SAN MIGUEL DE HORCASITAS			<u>2</u>	<u>494,193.16</u>	<u>293,389.00</u>	<u>163,739.68</u>	<u>37,064.48</u>				
SE24.- AGUA POTABLE			2	494,193.16	293,389.00	163,739.68	37,064.48				
	Perforación de Pozo Profundo para Agua Potable, Localidad de La Fábrica de Los Ángeles.	C		247,096.58	210,032.09	18,532.25	18,532.24	1 Obra	300	100	100
	Perforación de Pozo Profundo para Agua Potable, Calles Morelia y Reforma, Localidad de San Miguel de Horcasitas.	C		247,096.58	83,356.91	145,207.43	18,532.24	1 Obra	350	100	100
SAN PEDRO DE LA CUEVA			<u>2</u>	<u>606,885.84</u>	<u>515,852.96</u>	<u>60,688.58</u>	<u>30,344.30</u>				
SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES			2	606,885.84	515,852.96	60,688.58	30,344.30				
	Rehabilitación General de la Escuela Primaria Niños Héroe, Avenida Jesús García, Localidad San José de Batuc.	AD		476,856.51	405,328.03	47,685.65	23,842.83	1 Obra	30	100	100
	Rehabilitación de Entrada en Escuela Primaria Félix Romero, Calle Colosio Frente a Cancha Pública, en la Localidad de San Pedro de la Cueva.	AD		130,029.33	110,524.93	13,002.93	6,501.47	1 Obra	150	100	100
SANTA ANA			<u>1</u>	<u>458,285.72</u>	<u>343,714.30</u>	<u>57,285.71</u>	<u>57,285.71</u>				
SE23.- INSTALACIONES DEPORTIVAS			1	458,285.72	343,714.30	57,285.71	57,285.71				
	Construcción de Cancha de Usos Múltiples En el Ejido Santa Martha, Localidad Santa Martha.	C		458,285.72	343,714.30	57,285.71	57,285.71	1 Obra	600		
SÁRIC			<u>1</u>	<u>350,270.59</u>	<u>297,730.00</u>	<u>26,270.30</u>	<u>26,270.29</u>				
SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES			1	350,270.59	297,730.00	26,270.30	26,270.29				
	Construcción de Cancha Cívica y Oficina en Telesecundaria No. 53, Calle Independencia, Localidad de Sáric.	AD		350,270.59	297,730.00	26,270.30	26,270.29	1 Obra	80	100	100
SOYOPA			<u>0</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>				
TEPACHE			<u>1</u>	<u>240,600.00</u>	<u>204,510.00</u>	<u>24,060.00</u>	<u>12,030.00</u>				
SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES			1	240,600.00	204,510.00	24,060.00	12,030.00				
	Suministro e Instalación de Vitropiso y Bancas en Cancha Cívica en Escuela Primaria Amado Nervo, Calle Ocampo No. 401 entre Calles Madero y de Los Músicos, Localidad de Tepache.	AD		240,600.00	204,510.00	24,060.00	12,030.00	1 Obra	120		

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO REFRENDO - OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

17-dic-12

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN)	MOD. DE EJE.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
TRINCHERAS			<u>2</u>	<u>714,622.84</u>	<u>607,429.41</u>	<u>57,472.11</u>	<u>49,721.32</u>				
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		1	559,607.13	475,666.06	41,970.54	41,970.53				
	Construcción de Tejabán Metálico en Escuela Telesecundaria No. 191, Calle 20 de Noviembre, Localidad Trincheras.	C		559,607.13	475,666.06	41,970.54	41,970.53	1 Obra	500	100	100
	SE26.- ELECTRIFICACIÓN		1	155,015.71	131,763.35	15,501.57	7,750.79				
	Instalación de Transformador y Red Secundaria de Energía Eléctrica en la Localidad las Hediondías.	C		155,015.71	131,763.35	15,501.57	7,750.79	1 Obra	50	100	100
TUBUTAMA			<u>2</u>	<u>647,138.58</u>	<u>550,067.78</u>	<u>48,535.40</u>	<u>48,535.40</u>				
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		2	647,138.58	550,067.78	48,535.40	48,535.40				
	Construcción de Tejabán En Escuela Primaria Justo Sierra, Domicilio Conocido en el Ejido La Sangre.	AD		358,391.58	304,632.84	26,879.37	26,879.37	1 Obra	750	100	100
	Construcción de Acceso y Rehabilitación de Cerco Perimetral en Escuela Primaria Cuauhtémoc, Calle Juan Bustamante, Localidad Tubutama.	AD		288,747.00	245,434.94	21,656.03	21,656.03	1 Obra	1,250	100	100
URES			<u>3</u>	<u>781,438.02</u>	<u>580,096.63</u>	<u>123,197.58</u>	<u>78,143.81</u>				
	SE24.- AGUA POTABLE		1	147,401.65	104,569.36	28,092.12	14,740.17				
	Ampliación de la Red da Agua Potable en Varias Calles de la Colonia Ejidal, Ejido San Pedro.	AD		147,401.65	104,569.36	28,092.12	14,740.17	1,752 ML	450	95	95
	SE27.- PARQUES Y ÁREAS VERDES		2	634,036.37	475,527.27	95,105.46	63,403.64				
	Rehabilitación de Plaza Pública en la Comisaría de Rancho Viejo.	AD		349,402.67	262,052.00	52,410.40	34,940.27	1 Obra	450	95	95
	Rehabilitación de Plaza Pública en la Comisaría de Pueblo de Álamos.	AD		284,633.70	213,475.27	42,695.06	28,463.37	1 Obra	550	95	95
VILLA HIDALGO			<u>3</u>	<u>470,381.67</u>	<u>399,824.42</u>	<u>35,278.63</u>	<u>35,278.62</u>				
	SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES		3	470,381.67	399,824.42	35,278.63	35,278.62				
	Construcción de Bebederos y Cerco de Malla Ciclóica en Escuela Telesecundaria No. 223, Domicilio Conocido, Localidad San Juan del Río.	C		212,744.93	180,833.19	15,955.87	15,955.87	1 Obra	500	100	100
	Construcción de Bebederos y Ampliación de Tejabán en Escuela Primaria Profr. Rafael D. Fierros, Avenida Zaragoza No. 37 Colonia Centro, Localidad de Villa Hidalgo.	C		210,317.90	178,770.22	15,773.84	15,773.84	1 Obra	500	100	100

CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN PARA LA OBRA PÚBLICA

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIERO REFRENDO - OBRAS EJECUTADAS POR LOS AYUNTAMIENTOS

17-dic-12

MPIO.	SUBPROGRAMA (CLAVE - DESCRIPCIÓN)	MOD. DE EJE.	No. DE OBRAS	RECURSOS LIBERADOS (PESOS)				META OPERATIVA	BENEFICIARIOS	AVANCE %	
				INVERSIÓN TOTAL	CECOP	AYTO.	COMUNIDAD			FIS.	FIN.
	Construcción de Alumbrado en Escuela Secundaria No. 16 Baraquiél D. Fimbres, Avenida José María Morelos Sur, Colonia Sur, Localidad Villa Hidalgo, Municipio de Villa Hidalgo.	C		47,318.84	40,221.01	3,548.92	3,548.91	1 Obra	500	100	100
VILLA PESQUEIRA			<u>2</u>	<u>485,200.00</u>	<u>412,350.00</u>	<u>48,590.00</u>	<u>24,260.00</u>				
SE21.- PAVIMENTACIÓN			1	151,700.00	128,875.00	15,240.00	7,585.00				
	Pavimentación en Calle de Las Flores Final, Localidad Mátape.	AD		151,700.00	128,875.00	15,240.00	7,585.00	1 Obra	150	100	100
SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES			1	333,500.00	283,475.00	33,350.00	16,675.00				
	Construcción de Sanitarios en Escuela Primaria 18 de Julio, Domicilio Conocido, Localidad Adivino.	AD		333,500.00	283,475.00	33,350.00	16,675.00	1 Obra	40	100	100
YÉCORA			<u>2</u>	<u>738,604.66</u>	<u>625,318.70</u>	<u>57,890.61</u>	<u>55,395.35</u>				
SE22.- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES			2	738,604.66	625,318.70	57,890.61	55,395.35				
	Construcción de Cerco Perimetral y Fachada en Escuela Secundaria Técnica No. 10 Profra. Bienvenida López Urquides, Calle Yécora, Colonia Nueva Ampliación, Localidad Yécora.	AD		411,161.83	349,487.55	30,837.14	30,837.14	1 Obra	220	20	20
	Construcción de Cancha de Usos Múltiples en CECYTES, Avenida J. de Esteynefen 316, Colonia Yécora, Localidad de Yécora, Municipio de Yécora.	AD		327,442.83	275,831.15	27,053.47	24,558.21	1 Obra	2,500	60	60
TOTAL			137	30,449,317.52	24,188,522.50	3,905,694.02	2,355,101.00				

AAE/rdf**