
**Secretaría de Infraestructura y
Desarrollo Urbano**

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

En cumplimiento con el programa operativo autorizado por el H. Congreso del Estado en el Presupuesto de Egresos del año 2007, a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano se le asignaron recursos por un monto de 783 millones, 724 mil, 961 pesos, para el desarrollo de obras y acciones, a través de sus Unidades Administrativas y Organismos Descentralizados. Al cierre del segundo trimestre presenta un ejercicio acumulado de 481 millones 917 mil 626 pesos, equivalentes al 61.5 por ciento del total autorizado.

A continuación se relacionan cada una de las Unidades Administrativas de esta Secretaría con sus principales programas y avances obtenidos:

Secretaría

Con el objeto de garantizar que el crecimiento de las ciudades se realice en forma ordenada y sustentable y detonar la inversión en infraestructura urbana y vivienda; de promover la actualización de los Planes de Desarrollo Urbano y de Fortalecer la participación activa del Gobierno para alentar la expansión de la oferta de vivienda social y promover el acceso a una vivienda digna, a este programa se le autorizaron recursos para la operación del Consejo Estatal de Concertación de Obra Pública (CECOP) y para el desarrollo del Programa de Obra Pública Concertada 2006 de esta misma Entidad Descentralizada.

Entre los logros alcanzados en este trimestre para este programa, se tiene que se está llevando a cabo un Programa de Concertación de Obra Pública a través de CECOP, el cual será explicado con detalle en el anexo correspondiente de este informe.

Con el objeto de enfocar el Gobierno a las necesidades y expectativas de la gente, de modernizar la Administración Pública Estatal, de impulsar un Gobierno orientado a los resultados, de establecer sistemas modernos de evaluación y autocontrol y de acelerar la conformación de un gobierno electrónico, a este programa se le autorizaron recursos para la operación de la Unidad Administrativa 01 Secretaría y para la operación del CEDES. Este último será explicado en el anexo correspondiente.

Entre las principales acciones efectuadas por la Unidad Administrativa 01, tenemos que se realizaron 49 audiencias con personas relacionadas con asuntos de responsabilidad de esta Secretaría; se asistió a 13 giras de trabajo por la Entidad y se asistió a 65 reuniones de acuerdo y seguimiento.

Subsecretaría de Obras Públicas

Entre las principales acciones realizadas destacan: la continuación del Programa de Conservación de la red carretera estatal; la construcción y/o ampliación de obras en 3 tramos carreteros de la Entidad y la rehabilitación de 13 tramos de diferentes carreteras alimentadoras de la red carretera estatal.

Asimismo tenemos que se terminaron 19 Estudios y Proyectos de diferentes obras en la Entidad; en Nogales se mejoró la Imagen urbana en el Parque del Boulevard "Nogales 2000" y se terminó el Distribuidor Vial "Buenos Aires"; en Hermosillo se rehabilitó el Cruce en Calle Planetario y Carretera a La Colorada y se terminó la rehabilitación del Centro de Usos Múltiples.

En Navojoa se pavimentaron las Calles Sor Juana Inés de la Cruz, Talamante y Club Rotario, y en Masiaca se terminaron los Módulos de Exhibición y Venta de Artesanías de la Tribu Mayo.

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ecología

Entre los principales logros alcanzados por esta Unidad Administrativa, se tiene que se dio asesorías a los Ayuntamientos de Navojoa, Benito Juárez, Etchojoa, Puerto Peñasco y Álamos, en lo que respecta a Ordenamiento y Desarrollo Urbano; así mismo se apoya a los municipios de Puerto Peñasco, Álamos y Guaymas (San Carlos) en la elaboración y/o actualización de sus Programas de Desarrollo Urbano de sus Centros de Población.

Dirección General de Administración y Finanzas

Durante el periodo que se informa se atendió con 104 diferentes servicios, a todas las Unidades Administrativas en las solicitudes de requerimiento de materiales y suministros,

se llevó el control de asistencia del personal de base de esta Secretaría y se lleva a cabo un programa de control financiero de los Gastos Indirectos del Programa de Inversión Autorizado.

Dirección Jurídica

En este trimestre, esta Unidad Administrativa atendió 38 solicitudes de Información pública y se atendieron 145 asuntos legales donde esta involucrada esta Secretaría.

Dirección General de Programación y Evaluación

En el periodo que se informa, en esta Unidad se trabajó con un Programa continuo de Control y Seguimiento del Gasto de Inversión autorizado a esta Secretaría, se elaboraron 8 documentos operativos referentes al Programa de Inversión, se realizó el tramite de 145 pagos de estimaciones de obras que se están ejecutando y se dio mantenimiento a un total de 25 sistemas de cómputo de las distintas Unidades Administrativas adscritas a esta Dependencia.

Dirección General de Costos, Licitaciones y Contratos

Entre las principales metas realizadas entre abril-junio por esta Dirección General, tenemos que se lograron elaborar 73 contratos, revisión de 229 precios unitarios y la verificación de 40 costos de mercado de los insumos que integran los Precios Unitarios; todo esto de las obras autorizadas en el Programa de Inversión de esta Secretaría.

Dirección General de Ejecución de Obras

Entre las principales metas ejecutadas en el trimestre, se tiene que se está llevando a cabo un programa con el cual se coordina y se controla la supervisión de obra pública. En este periodo se realizaron 300 visitas de supervisión a diferentes obras en ejecución y se elaboraron 30 Expedientes Unitarios.

Por otra parte se apoyó financieramente a la Dirección General de Telefonía Rural, lo cual se expone en el Anexo correspondiente.

Dirección General de Proyectos e Ingeniería

Entre los principales logros obtenidos tenemos que se elaboraron 7 expedientes técnicos de obra, se elaboraron 12 procesos de verificación de proyectos y se realizaron 27 acciones de apoyo y dictámenes periciales a diferentes Ayuntamientos.

Dirección General de Planeación y Ordenamiento Territorial

A través de esta Dirección General, en el periodo que se informa tenemos que se realizaron 3 dictámenes de Congruencia de Uso de Suelo, se realizaron 5 acciones de modernización de la Gestión del Desarrollo Urbano 1 acción de Planeación y administración Urbana en Áreas de Actuación Concertada.

Dirección General de Transporte

Los avances logrados con la ejecución de metas de esta Unidad Administrativa fueron: la aplicación de 391 exámenes psicométricos a los operadores de las unidades del Transporte Público; se atendieron un total de 914 quejas sobre el servicio del transporte; se capacito a 470 operadores del auto transporte; se elaboraron 761 exámenes *antidoping* a los operadores; se inspeccionaron 3,986 unidades de transporte; se elaboraron 34 estudios técnicos para la ampliación de rutas y cobertura del servicio; se instalaron 942 sistemas de control de ascenso y descenso de pasaje; se verificaron físicamente a un total de 2,322 unidades del auto transporte y se renovaron 226 unidades más.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2007

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
10	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO								PESOS	\$783,724,961	\$1,163,882,756	\$309,846,365	\$275,150,811	\$481,917,627	61.49
01	SECRETARIA								PESOS	\$219,187,460	\$223,471,570	\$54,671,113	\$45,769,047	\$79,575,802	36.30
3	IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL														
04	CIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNA														
101	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO														
1A	INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE														
001	REHABILITACION GENERAL DE ESTADIO DE BEISBOL INFANTIL, NACO														
01	REHABILITACION ESTADIO DE BEISBOL INFANTIL NACO							OBRA		0	1	0	0.9	0.9	90.00
2A	IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL EN REGIONES Y MUNICIPIOS														
001	EMBOVEDADO DE ARROYO "EL CAJONCITO" (PRIMERA ETAPA), CUCURPE														
01	EMBOVEDADO DE ARROYO EL CAJONCITO I ETAPA EN CUCURPE							OBRA		0	1	0	0	0	0.00
002	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE PEATONAL, NACO														
01	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE PEATONAL EN NACO							OBRA		0	1	0	0.15	0.45	45.00
003	REHABILITACION DE CASA RURAL, ARIZPE														
01	REHABILITACION DE CASA RURAL EN ARIZPE.							OBRA		0	1	0	0.4	0.7	70.00
004	REHABILITACION DE SALON DE EVENTOS, ARIZPE														
01	REHABILITACION DE SALON DE EVENTOS EN ARIZPE							OBRA		0	1	0	0.5	0.8	80.00
005	REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL DIF, BACADEHUACHI														
01	REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL DIF EN BACADEHUACHI							OBRA		0	1	0	0.55	0.85	85.00
006	CONSTRUCCION DE "RAMADON" TRADICIONAL, ETCHOJOA														
01	CONSTRUCCION DE RAMADON TRADICIONAL EN ETCHOJOA							OBRA		0	1	0	0.4	0.4	40.00
007	CONSTRUCCION DE FECHADA EN ACCESO PRINCIPAL A TEPACHE, TEPACHE														
01	CONSTRUCCION DE FACHADA EN ACCESO PRINCIPAL A TEPACHE							OBRA		0	1	0	0.05	0.35	35.00
008	CONSTRUCCION DE CERCO Y SANITARIOS EN PANTEON MUNICIPAL DE TEPACHE														
01	CONST. DE CERCO Y SANITARIOS EN PANTEON EN TEPACHE							OBRA		0	0.7	0	0.05	0.35	50.00
2P	APLICAR LAS POLITICAS PARA LA ORGANIZACIONY PARTICIPACION SOCIAL.														
001	GASTOS DE OPERACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA, VARIOS														

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2007

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 FIRMA DE CONVENIOS GOBIERNO ESTATAL - GOBIERNO MUNICIPAL	CONVENIO	72	72	18	0	72	100.00
								002 APORTACION PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA A TRAVES DE CECOP, VARIOS							
								01 COMITES CREADOS PARA LA CONCERTACION DE LA OBRA PUBLICA	COMITES	72	1000	18	290	377	(*)
								003 TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE INVERSION DE OBRA PUBLICA CONCERTADA, VARIOS							
								01 IMPLEMENTAR PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA CONCERTADA	PROGRAMA	0	1	0	0.3	0.3	30.00
								004 REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO BENITO JUAREZ, EMPALME							
								01 REHABILITAR PARQUE BENITO JUAREZ EN EMPALME	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								005 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE AVENIDAS REFORMA Y FELIPE DE JESUS ROBLES TOVAR, EMPALME							
								01 PAVIMENTAR CALLE GUILLERMO PRIETO EN EMPALME	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								006 PAVIMENTACION CON CARPETA ASTALTICA DE LA CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS ENTRE AVENIAS HEROE DE NACAZARI E INDEPENDENCIA, COLONIA MODERNA, EMPALME							
								01 PAVIMENTAR CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS EN EMPALME	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								007 ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE GUAYMAS							
								01 ELECTRIFICAR Y ALUMBRADO EN UNIDAD DEPORTIVA EN GUAYMAS	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								008 CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL, SAN IGNACIO RIO MUERTO							
								01 CONSTRUIR PARQUE INFANTIL EN SAN IGNACIO RÍO MUERTO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								009 CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD, SAN IGNACIO RIO MUERTO							
								01 CONSTRUIR CASA DE SALUD EN SAN IGNACIO RÍO MUERTO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								010 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALONIA "LOS DE ABAJO", LA COLORADA							
								01 AMPLIAR RED ELECTRICA EN COLONIA LOS DE ABAJO EN LA COLORADA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								011 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JESUS GARCIA, LA COLORADA							
								01 CONSTRUIR DRENAJE SANITARIO EN CALLE JESUS GARCÍA EN LA COL.ORADA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2007

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
012								CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES SIN NOMBRE, LA COLORADA								
01								CONSTRUIR DRENAJE SANITARIO EN CALLES SIN NOMBRE EN LA COLORADA.	OBRA	0	1	0	0	0	0	0.00
WA								COORDINACION DE LA POLITICA EDUCATIVA								
001								CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN, BENITO JUAREZ								
01								CONSTR. DE BARDA PERIMETRAL EN E.P. A. SERDAN, B. JUAREZ	OBRA	0	1	0	0.15	0.45	45.00	
002								CONSTRUCCION DE COBERTIZO EN CANCHA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA 1° DE MAYO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS								
01								CONSTR. COBERTIZO EN C. CIVICA EN E.P. 1 DE MAYO S. M DE H.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
003								CONSTRUCCION DE ANDADORES Y PORTICO DE CONCRETO EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL LAZARO CARDENAS, ETCHOJOA								
01								CONSTR. DE AND. Y PORT. EN E.P. LAZARO C.	OBRA	0	1	0	0.15	0.15	15.00	
004								CONSTRUCCION DE AULA TALLER EN CAME NO2, MOCTEZUMA								
01								CONSTRUCCION DE AULA-TALLER EN CAME 2 EN MOCTEZUMA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
XA								PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES								
001								PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LEON M. TAPIA, BACOACHI								
01								PAVIMENTACION EN CALLE LEON M. TAPIA EN BACOACHI	OBRA	0	1	0	0.7	1	100.00	
002								PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON S/NOMBRE, BACOACHI								
01								PAVIMENTACION EN CALLEJON S/N EN BACOACHI	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
003								PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE MADERO E INDEPENDENCIA, NACO								
01								PAVIMENTACION EN CALLE PLUTARCO E. CALLES	OBRA	0	1	0	0.15	0.45	45.00	
XB								VIALIDADES URBANAS								
001								CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO, HUATABAMPO								
01								CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00	
002								CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN BOULEVARD SANALONA ENTRE INDEPENDENCIA Y CONSTITUCION, BENITO JUAREZ								
01								CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN BOULEVARD SANALONA	OBRA	0	1	0	0	0.3	30.00	
XE								ABASTO DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS								

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2007

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
							001	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALAMO ENTRE CALLES AZUCENA Y JAZMIN, HUATABAMPO							
							01	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALAMO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
	XG							SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							
							001	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ALAMO ENTRE CALLES AZUCENA Y JAZMIN, HUTABAMPO							
							01	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ALAMO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
	XI							ELECTRIFICACION RURAL							
							001	CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA PRIMARIA Y SECUNDARIA EN SECTOR EL LLANO, SANTA CRUZ							
							01	CONST. DE L. ELECT PRIM Y SEC EN EL LLANO SANTA CRUZ	OBRA	0	1	0	0.7	0.7	70.00
							002	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD LAMPAZOS, TEPACHE							
							01	REHAB ALUMBRADO PÚBLICO EN B. LAMPAZOS, TEPACHE	OBRA	0	1	0	0.3	0.6	60.00
	XJ							PLAZAS PUBLICAS							
							001	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA MUNICIPAL BENITO JUAREZ, TEPACHE							
							01	REHAB. DE PLAZA PUBLICA MUNICIPAL B. JUAREZ TEPACHE	OBRA	0	1	0	0.05	0.35	35.00
	05							CULTURA PARA UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL							
							A02								
							Z1	INFRAESTRUCTURA PARA LA CULTURA							
							001	RECURSOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA (TEMPLO HISTORICO DE CABORCA)							
							01	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA DEL TEMPLO HISTORICO DE CABORCA.	APORTACIÓN	0	2	0	1	1	50.00
	5							GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO							
							01	REINVENCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA							
							A01	MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA							
							LN	PROMOVER EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS REGIONES							
							001	COORDINAR, PROMOVER Y REALIZAR ACCIONES PARA QUE LOS SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA PLANEACIÓN, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE OBRAS PUBLICAS QUE REALICE LA SECRETARIA ALCANCEN LOS BENEFICIOS A LA COMUNIDAD SONORENSE.							
							01	ADMINISTRAR PROGRAMA DEL PRESUPUESTO	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2007

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								02	COORDINAR LAS ACCIONES QUE DESEMPEÑEN LAS SUBSECRETARIAS, DIRECCIONES GENERALES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS COORDINADOS POR ESTA SECRETARIA.	POBLACION ABIERTA (%)	100	100	25	25	50	50.00
								002	COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA							
								01	COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA	MINISTRACIONES DE RECURSOS	24	12	6	3	6	25.00
02									SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PESOS	\$495,640,134	\$866,431,222	\$239,762,588	\$210,601,110	\$369,152,485	74.48
								1	NADA NI NADIE POR ENCIMA DE LA LEY							
								04	SEGURIDAD PÚBLICA EFICIENTE Y MODERNA							
								102	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA							
								C3	COORDINAR LAS ACTIVIDADES JURIDICAS, INFORMATICAS, DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y DE ATENCIÓN A VICTIMAS							
								001	TERMINACION DE LA ADECUACION Y REUBICACION DE AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO EN EL EDIFICIO DE LA POLICIA JUDICIAL DEL ESTADO, HERMOSILLO							
								01	TERMINACION DE LA ADECUACION Y REUBICACION DE AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								2	EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE							
								04	DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA							
								A04	AMPLIAR Y MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE							
								LN	PROMOVER EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS REGIONES							
								001	DESARROLLAR ACCIONES ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRAS MEDIANTE LA COORDINACIÓN EN LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS, EL PROCESO DE LICITACION Y EN LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA PUBLICA.							
								01	ASESORAR, APOYAR Y GESTIONAR EN LAS INSTANCIAS QUE CORRESPONDAN A LOS AYUNTAMIENTOS QUE LOS SOLICITEN EN EL PROCESO DE EJECUCION DE OBRA PUBLICA	MUNICIPIO	72	72	18	9	17	23.61
								02	NUMERO DE OBRAS REALIZADAS CON RESPECTO A LAS PROGRAMADAS EN EL EJERCICIO 2007	OBRA	60	60	15	31	56	93.33
								101	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES							
								H2	CARRETERAS ESTATALES							
								001	CONSTRUCCION DE CARRETERA LA PERA - LA VALDEZA - BACOACHI							
								01	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA LA PERA-LA VALDEZA-BACOACHI	KM	4	0	1	0	0	0.00
								002	CONSTRUCCION DE CARRETERA TEPACHE - SAN PEDRO DE LA CUEVA							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2007

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 CONSTR DE CARRETERA TEPACHE-SAN PEDRO DE LA CUEVA	KM	4	0	1	0	0	0.00
								003 CAMINO URES - RAYON, SEGUNDA ETAPA, VARIOS							
								01 CONSTRUCCION DE CARRETERA URES-RAYON II ETAPA	KM	4	1	1	0	1	25.00
								004 CAMINO PUEBLO DE ALAMOS - NACORI GRANDE, SEGUNDA ETAPA, VARIOS							
								01 CONSTR DE CARRETERA PUEBLO DE ALAMOS-N.GRANDE II E.	KM	3	1	3	0	1	33.33
								005 CONSTRUCCION DE CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA							
								01 CONSTR DE CARRETERA COSTERA G. DE S. CLARA-P.PEÑ.	KM	12	0	6	0	0	0.00
								006 CONSTRUCCION DE CARRETERA COSTERA EL DESEMBOQUE - PUERTO LIBERTAD (TRAMO DEL KM 88+000 AL KM 90+000), VARIOS							
								01 CONSTR DE CARRETERA COSTERA EL DESENB-P.LIB.	KM	4	0	2	0	0	0.00
								016 MODERNIZACION DE CARRETERA VIALIDAD YAQUI - MAYO							
								01 CONSTR DE VIALIDAD YAQUI-MAYO	KM	3	0	2	0	0	0.00
								017 CONSTRUCCION DE CARRETERA ROSARIO - QUIRIEGO							
								01 CONSTR DE CARRETERA ROSARIO-QUIRIEGO	KM	2	2	2	0	0	0.00
								018 CONSTRUCCION DE CARRETERA INDEPENDENCIA - EL FRONTERIZO							
								01 CONSTRUCCION DE CARRETERA INDEPENDENCIA-EL FRONTERIZO	PROYECTO	1	0	1	0	0	0.00
								019 AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA CARRETERA NAVOJOA-ALAMOS, NAVOJOA							
								01 AMPLIACION Y MODERNIZ DE CARRETERA NAVOJOA-ALAMOS	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								020 RECONSTRUCCION DEL VADO "CAÑADA ANCHA" EN CAMINO MAGDALENA-CUCURPE, VARIOS							
								01 RECONSTRUCCION DE VADO CAÑADA ANCHA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								022 RECONSTRUCCION DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL NO.2-PITIQUITO-ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL NO.2, PITIQUITO							
								01 RECONSTR DE C. ENTRQ. CARR FED 2-PITIQUITO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								023 RECONSTRUCCION DEL CAMINO LA ALAMEDA E.C. (CABORCA-EL DESEMBOQUE), CABORCA							
								01 RECONSTR LA ALAMEDA EC (CAB-EL DESEMB)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								024 RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA NAVOJOA-ETCHOJOA-HUATABAMPO, VARIOS							
								01 RECONSTRUCCION CARR NAVOJOA-ETCHOJOA-HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2007

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								025	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE PALO VERDE-REFORMA, HERMOSILLO							
								01	RECONSTRUCCION PALO VERDE-REFORMA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								026	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 13, HERMOSILLO							
								01	RECONSTRUCCION CALLE 13 HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								027	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 4 SUR, HERMOSILLO							
								01	RECONSTRUCCION CALLE 4 SUR, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								028	RECONSTRUCCION DEL CAMINO HERMOSILLO-EL NOVILLO-SAHUARIPA, VARIOS							
								01	RECONSTRUCCION HERMOSILLO-EL NOVILLO-SAHUARIPA	OBRA	0	1	0	0.19	1	100.00
								029	RECONSTRUCCION DEL CAMINO MAZOCAHUI-ARIZPE-CANANEA, VARIOS							
								01	RECONSTRUCCION C MAZOCAHUI ARIZPE-CANANEA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								030	CONSTRUCCION DE TERRAPLENES DE SEGURIDAD EN AEROPISTA DE ALAMOS							
								01	CONSTR DE TERRAPLENES SE SEGURIDAD EN AER. DE ALAMOS	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								031	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CUMURIPA-EL PORVENIR, CAJEME							
								01	RECONSTRUCCION CAMINO COMURIPA-EL PORVENIR	OBRA	0	1	0	0.5	1	100.00
								032	RECONSTRUCCION DEL CAMINO EJ. EMPALME-LIBRAMIENTO DE GUAYMAS, EMPALME							
								01	RECONSTRUCCION DE CAM E. EMPALME-L DE GUAYMAS	OBRA	0	1	0	0.76	0.9	90.00
								033	RECONSTRUCCION DEL CAMINO MAYOCAHUI-E.C. CALLE 2700, ETCHOJOA							
								01	RECONSTRUCCION CAM MAYOCAHUI-EC CALLE 2700	OBRA	0	1	0	0.2	1	100.00
								034	RECONSTRUCCION DEL CAMINO EJ. MAYTORENA-E.C. (PROVIDENCIA-ORTIZ), EMPALME							
								01	RECONSTRUCCION CAM EJ MAYTORENA EC (PROV-ORTIZ)	OBRA	0	1	0	0.7	1	100.00
								035	RECONSTRUCCION DEL CAMINO LA MISA-PALO VERDE-PUNTA DE AGUA, GUAYMAS							
								01	RECONSTRUCCION CAM PALO VERDE-PROVIDENCIA-P. DE AGUA	OBRA	0	0.7	0	0.42	1	(*)
								036	RECONSTRUCCION DEL CAMINO LA MISA-E.C. (PROVIDENCIA-ORTIZ), GUAYMAS							
								01	RECONSTRUCCION CAM LA MISA-EC(PROVIDENCIA-ORTIZ)	OBRA	0	1	0	0	0.9	90.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2007

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
037 RECONSTRUCCION DEL CAMINO BUIYARUMO-NAVOVAXIA-HUATABAMPO, HUATABAMPO																
01 RECONSTR DEL CAM BUIYARUMO-NAVOVAXIA-HUATABAMPO								OBRA		0	1	0	1	1	100.00	
038 RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A BAHIA DE LOBOS, SAN IGNACIO RIO MUERTO																
01 RECONST. DEL CAMINO ACCESO A BAHIA DE LOBOS								OBRA		0	1	0	0.87	0.95	95.00	
039 RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 12, BENITO JUAREZ																
01 RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 12, BENITO JUAREZ								OBRA		0	1	0	0.37	0.45	45.00	
040 RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A LA ISLA HUIVULAI, CAJEME																
01 RECONSTRUCCION DEL CAM DE ACCESO A ISLA HUIVULAI								OBRA		0	1	0	0	1	100.00	
041 RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 23, CAJEME																
01 RECONSTRUCCION DE CALLE 23								OBRA		0	1	0	0	1	100.00	
042 RECONSTRUCCION DEL CAMINO URSULO GALVAN-JUNELANCAHUI, EMPALME																
01 RECONSTRUCCION CAM URSULO GALVAN-JUNELANCAHUI								OBRA		0	1	0	0.4	1	100.00	
043 RECONSTRUCCION DEL CAMINO EJ. MAYTORENA-E.C. LA AGUILITA, EMPALME																
01 RECONSTRUCCION CAM EJ MAYTORENA-EC LA AGUILITA								OBRA		0	1	0	0.3	1	100.00	
044 RECONSTRUCCION DEL CAMINO CITAVARO-LA ESQUINA, HUATABAMPO																
01 RECONSTRUCCION CAM CITAVARO-LA ESQUINA, HUATABAMPO								OBRA		0	1	0	0.75	0.75	75.00	
045 RECONSTRUCCION DEL CAMINO LAS BOCAS-E.C. CARRETERA FEDERAL NO.15, HUATABAMPO																
01 RECONSTRUCCION CAM LAS BOCAS-EC CARRET FED 15								OBRA		0	1	0	0.73	1	100.00	
046 RECONSTRUCCION DEL CAMINO LAS PARRAS-POZO DULCE, HUATABAMPO																
01 RECONSTRUCCION CARR LAS PARRAS-POZO DULCE								OBRA		0	1	0	0	1	100.00	
047 RECONSTRUCCION DEL CAMINO LAS MAMIAS-LA GALERA, HUATABAMPO																
01 RECONSTRUCCION LAS MAMIAS-LA GALERA, HUATABAMPO								OBRA		0	1	0	1	1	100.00	
048 RECONSTRUCCION DEL CAMINO TETANCHOPO-E.C. CARRETERA FEDERAL NO15, NAVOJOA																
01 RECONSTRUCCION CAM TETANCHOPO-EC FED 15								OBRA		0	1	0	0.75	0.8	80.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2007

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								049	RECONSTRUCCION DEL CAMINO FUNDICION-QUIRIEGO, QUERIEGO							
								01	RECONSTRUCCION CAM FUNDICIÓN-QUIRIEGO	OBRA	0	1	0	0.6	0.7	70.00
								050	RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 1300, SAN IGNACIO RIO MUERTO							
								01	RECONSTRUCCION CALLE 1300, SAN IGNACIO RIO MUERTO	OBRA	0	1	0	0.88	0.95	95.00
								051	MODERNIZACION DEL CAMINO VIALIDAD YAQUI-MAYO (TRAMO KM 58+300 AL KM 67+000), VARIOS							
								01	MODERNIZACION DE VIALIDAD YAQUI-MAYO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								052	CONSTRUCCION DE CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA (TRAMOS KM 97+000 AL KM 121+000 Y KM 121+000 AL KM 134+020), VARIOS							
								01	CONSTRUCCION CARR COSTERA P. PEÑ-GOLF DE SANTA CLARA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								053	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO CALLE 900, CAJEME							
								01	AMPLIACION Y MOD CALLE 900 EN CAJEME	OBRA	0	1	0	0.5	0.5	50.00
								054	ANTEPROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO ALAMOS-YOCOJUA-MASIACA, VARIOS							
								01	ANTEPROYECTO CAMINO ALAMOS-YOCOJHUA-MASIACA	ESTUDIO	0	1	0	0	0	0.00
								055	AMPLIACION DE LA CARRETERA HERMOSILLO-SAHUARIPA (PRIMERA ETAPA), HERMOSILLO							
								01	AMPLIACION CARRETERA HERMOSILLO-SAHUARIPA I ETAPA	OBRA	0	1	0	0.3	0.7	70.00
								061	MODERNIZACION DEL CAMINO VIALIDAD YAQUI-MAYO (TRAMO KM. 22+000 AL KM. 28+000) EN VARIAS LOCALIDADES							
								01	MODERNIZACION DE VIALIDAD YAQUI-MAYO	OBRA	0	1	0	0.11	1	100.00
								062	AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA CARRETERA NAVOJOA-ALAMOS. NAVOJOA							
								01	AMPLIAR Y MODERNIZAR CARRETERA NAVOJOA-ALAMOS	OBRA	0	1	0	0.99	0.99	99.00
								063	CONSTRUCCION DE CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA (SUBTRAMO KM 0+000 AL 8+000), VARIOS							
								01	CONSTRUIR CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA (0+000 AL 8+000)	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								064	CONSTRUCCION DE CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA (TRAMO KM 129+300 AL 134+020), VARIOS							
								01	CONSTRUIR CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA (129+300 AL 134+020)	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								065	CARRETERA EL COYOYE-HUACHINERA-BAVISPE (TRAMO HUACHINERA-BACERAC-BAVISPE), VARIOS							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2007

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 CONSTRUIR CARRETERA EL COYOTE-HUACHINERA-BAVISPE	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
								066 ROYECTO EJECUTIVO DE LA CARRETERA NAVOJOA-ALAMOS							
								01 ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE CARRETERA NAVOJOA-ALAMOS	PROYECTO	0	0	0	0	0	0.00
								067 ROYECTO EJECUTIVO PARA AUTOPISTA SAN LUIS RIO COLORADO-GOLFO DE SANTA CLARA							
								01 ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO AUTOPISTA SAN LUIS R.C.-GOLFO DE SANTA CLARA	PROYECTO	0	0	0	0	0	0.00
								068 DECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA PAVIMENTO DEL LIBRAMIENTO DE HERMOSILLO							
								01 ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO PARA PAVIMENTO DEL LIBRAMIENTO ORIENTE DE HERMOSILLO	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00
								069 DESLINDE DE DERECHO DE VIA DE LA CARRETERA PUERTO LIBERTAD-DESEMBOQUE (SEGUNDO TRAMO), PITIQUITO							
								01 REALIZAR DESLINDE DE CARRETERA PUERTO LIBERTAD-DESEMBOQUE	DESLINDE	0	0	0	0	0	0.00
								070 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PAVIMENTACION DE ACCESO Y ENTRONQUE A LA UNIVERSIDAD DE SONORA UNIDAD NORTE, NOGALES							
								01 RELIZAR ESTUDIO Y PROYECTO DE PAVIMENTACION DE ACCESO Y ENTRONQUE A LA UNISON UNIDAD NORTE NOGALES	PROYECTO	0	0	0	0	0	0.00
								071 ESTUDIO Y PROYECTO DE LOS ENTRONQUES DE EL OCUCA Y TRINCHERAS SOBRE LA CARRETERA SANTA ANA-ALTAR, VARIOS							
								01 RELIZAR ESTUDIO Y PROYECTO DE LOS ENTRONQUES DEL OCUCA Y TRINCHERAS.	PROYECTO	0	0	0	0	0	0.00
								072 PROYECTO EJECUTIVO PARA EL ENTRONQUE DEL LIBRAMIENTO DE HERMOSILLO CON CARRETERA A LA COLORADA, HERMOSILLO							
								01 RELIZAR ESTUDIO Y PROYECTO DEL ENTRONQUE DEL LIBRAMIENTO DE HERMOSILLO.	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00
								073 MODIFICACIONES AL PROYECTO DE TRAZO DEL LIBRAMIENTO DE HERMOSILLO, HERMOSILLO							
								01 ELABORAR MODIFICACIONES AL PROYECTO DEL TRAZO DEL LIBRAMIENTO DE HERMOSILLO.	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00
								074 ESTUDIO Y PROYECTO DEL CAMINO LA MISA-E.C. (HERMOSILLO-YECORA), GUAYMAS							
								01 ELABORAR PROYECTO DEL CAMINO LA MISA-EC (HERMOSILLO-YECORA)	PROYECTO	0	0	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2007

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
075							ESTUDIO Y PROYECTO DE ENTRONQUE EN EL CAMINO PITIQUITO- E.C. CARRETERA FEDERAL NO.2, PITIQUITO								
01							ELABORAR PROYECTO DEL CAMINO PITIQUITO-EC FEDERAL 2	PROYECTO	0	0	0	0	0	0	0.00
079							ESTUDIO Y PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA CARRETERA ALTAR-CABORCA, ALTAR								
01							ELABORAR PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA ALTAR-CABORCA	PROYECTO	0	0	0	0	0	0	0.00
080							ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO MOCTEZUMA, SAN PEDRO DE LA CUEVA								
01							ELABORAR PROYECTO DE PUENTE SOBRE EL RIO MOCTEZUMA	PROYECTO	0	0	0	0	0	0	0.00
081							ESTUDIO Y PROYECTO DE PAVIMENTACION DEL CAMINO ROSARIO- QUIRIEGO, VARIOS								
01							ELABORAR PROYECTO DEL CAMINO ROSARIO-QUIRIEGO	PROYECTO	0	0	0	0	0	0	0.00
082							ELABORACION DE DICTAMEN DE FACTIBILIDAD TECNICA, ECONOMICA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO CARRETERO LIBRAMIENTO ORIENTE DE HERMOSILLO, HERMOSILLO								
01							ELABORAR DICTAMEN DE FACTIBILIDAD TECNICA DEL LIBRAMIENTO ORIENTE DE HERMOSILLO.	DICTAMEN	0	0	0	0	0	0	0.00
083							ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO SOYOPA-E.C. CARRETERA HERMOSILLO-SAHUARIPA. SOYOPA								
01							ELABORAR PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SOYOPA-EC CARRETERA HILLO-SAHUARIPA	PROYECTO	0	0	0	0	0	0	0.00
084							ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO ONAVAS- E.C. CARRETERA HERMOSILLO-YECORA, ONAVAS								
01							ELABORAR PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ONAVAS EC HERMOSILLO-SAHUARIPA.	PROYECTO	0	0	0	0	0	0	0.00
087							SUPERVISION, GESTION Y SEGUIMIENTO DE RESOLUTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA, VARIOS								
01							SUPERVISIÓN, GESTION Y SEGUIMIENTO DE RESOLUTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA.	PROGRAMA	0	0	0	0	0	0	0.00
088							ELABORACION DE ESTUDIO DE SOLICITUD DE ACUERDO DE DESTINO EN ZONA FEDERAL DE LA CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA, VARIOS								
01							ELABORAR ESTUDIO DE SOLICITUD DE ACUERDO DE DESTINO EN ZONA FEDERAL DE LA CARRETERA COSTERA	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2007

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
089								ESTUDIO TECNICO JUSTIFICATIVO PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO EN LA CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA, VARIOS							
01								ELABORAR ESTUDIO TECNICO JUSTIFICATIVO PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO EN CARRETERA COSTERA.	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0.00
090								ESTUDIO Y PROYECTO DEL PASO POR SANTA ANA, SANTA ANA							
01								ELABORAR PROYECTO DEL PASO POR SANTA ANA.	PROYECTO	0	0	0	0	0.00	
091								ESTUDIO Y PROYECTO DE ENTRONQUE A SANTA ANA VIEJO SOBRE CARRETERA SANTA ANA-ALTAR, SANTA ANA							
01								ELABORAR PROYECTO DE ENTRONQUE CON SANTA ANA VIEJO	PROYECTO	0	0	0	0	0.00	
092								ESTUDIO Y PROYECTO DE ENTRONQUE A SARIC SOBRE CARRETERA SANTA ANA-ALTAR, ALTAR							
01								ELABORAR PROYECTO DE ENTRONQUE A SARIC.	PROYECTO	0	0	0	0	0.00	
093								ROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO EL COYOTE-BACADEHUACHI-NACORI CHICO							
01								ELABORAR PROYECTO PARA PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO EL COYOTE-BACADEHUACHI	PROYECTO	0	0	0	0	0.00	
094								MODIFICACION DEL PROYECTO DE AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA HERMOSILLO-SAHUARIPA, HERMOSILLO							
01								MODIFICAR PROYECTO DE AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES HERMOSILLO-SAHUARIPA	PROYECTO	0	1	0	1	100.00	
095								PROYECTO DE MODERNIZACION DEL PASO POR EMPALME DE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO NO.15, EMPALME							
01								ELABORAR PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL PASO POR EMPALME.	PROYECTO	0	1	0	1	100.00	
096								PROYECTO EJECUTIVO DEL LIBRAMIENTO ORIENTE DE HUATABAMPO, HUATABAMPO							
01								ELABORAR PROYECTO DE LIBRAMIENTO ORIENTE EN HUATABAMPO.	PROYECTO	0	1	0	0.1	10.00	
098								CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ALAMOS-MASIACA (TRAMO DEL KM. 6+600 AL KM. 57+600), VARIAS							
01								CONSTRUIR CARRETERA ÁLAMOS-MASIACA	OBRA	0	0	0	0	0.00	
100								AMPLIACION DE LA CARRETERA HERMOSILLO-SAHUARIPA 2DA. ETAPA, HERMOSILLO							
01								AMPLIAR CARRETERA HERMOSILLO SAHUARIPA II ETAPA	OBRA	0	1	0	0.7	70.00	
H3								CARRETERAS ALIMENTADORAS							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2007

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
001 SUPERVISION DE LA CARRETERA SANTA ANA - ALTAR															
01 SUPERVISION DE LA CARRETERA SANTA ANA-ALTAR								SUPERVISION	1	1	0	0	0	0.00	
002 MODERNIZACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA FEDERAL NO. 14 EN TRAMO ENTRONQUE SAN PEDRO A PUENTE RIO SAN MIGUEL															
01 MODERNIZACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA FEDERAL NO. 14								KM	4	4	1	0.58	2.58	64.50	
H4 INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA															
001 SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO MAR DE CORTES, PUERTO PEÑASCO															
01 REALIZAR SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE AEROPUERTO MAR DE CORTES EN PUERTO PEÑASCO.								PROGRAMA	0	0	0	0	0	0.00	
102 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES															
H2 CARRETERAS ESTATALES															
001 CONSERVACION DE LA RED CARRETERA ESTATAL, VARIOS															
01 CONSERVACIÓN DE CARRETERA ESTATAL								KM	3815.67	3815.67	954	1087.38	2041.38	53.50	
002 REHABILITACION DE CARRETERAS DE LA COSTA DE HERMOSILLO															
01 REHABILITACIÓN DE CARRETERAS DE LA COSTA DE HERMOSILLO								KM	8	0	3	0	0	0.00	
003 REHABILITACION DE CARRETERAS DEL VALLE DEL YAQUI															
01 REHABILITACIÓN DE CARRETERAS DEL VALLE DEL YAQUI								KM	9	0	3	0	0	0.00	
004 REHABILITACION DE CARRETERAS DEL VALLE DEL MAYO															
01 REHABILITACIÓN DE CARRETERAS DEL VALLE DEL MAYO								KM	7	0	3	0	0	0.00	
005 REHABILITACION DE CARRETERAS GUAYMAS - EMPLAME															
01 REHABILITACIÓN DE CARRETERAS GUAYMAS-EMPLAME								KM	5	0	3	0	0	0.00	
007 REHABILITACION DE CARRETERAS EN SAN LUIS RIO COLORADO															
01 REHABILITACIÓN DE CARRETERAS SAN LUIS RIO COLORADO								KM	5	0	2	0	0	0.00	
008 REHABILITACION DE CARRETERAS EN LA SIERRA ALTA															
01 REHABILITACIÓN DE CARRETERAS SIERRA ALTA								KM	3	0	1	0	0	0.00	
009 REHABILITACION DE CARRETERAS EN LA SIERRA CENTRO															
01 REHABILITACIÓN DE CARRETERAS SIERRA CENTRO								KM	3	0	2	0	0	0.00	
010 REHABILITACION DE CARRETERAS EN SIERRA SUR															
01 REHABILITACIÓN DE CARRETERAS SIERRA SUR								KM	4	0	2	0	0	0.00	

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2007

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
011 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA															
01 GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO								MINISTRACIONES DE RECURSOS	12	12	3	3	6	50.00	
012 CAMINO MAZOCAHUI - ARIZPE, VARIOS															
01 CAMINO MAZOCAHUI - ARIZPE								KM	4	4	1	0.49	3.49	87.25	
013 CAMINO ARIZPE - CANANEA, VARIOS															
01 CAMINO ARIZPE - CANANEA								KM	4	4	1	0	4	100.00	
014 CONSTRUCCION DE ACCESO A DIVINO (SEGUNDA ETAPA), VILLA PESQUEIRA															
01 CONSTRUCCION DE ACCESO A ADIVINO								KM	3	3	1	2.2	2.2	73.33	
015 MODERNIZACION DE ACCESO A AEROPUERTO DE GUAYMAS															
01 MODERNIZACION DE ACCESO A AEROPUERTO DE GUAYMAS								KM	2	2	0	0.5	1.9	95.00	
016 CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO MOCTEZUMA, SAN PEDRO DE LA CUEVA															
01 CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO MOCTEZUMA								OBRA	1	1	1	0	0	0.00	
017 CONSTRUCCION DE ACCESO Y ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL NO. 15 A LA UNIDAD NORTE DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA, NOGALES															
01 CONSTRUCCION DE ACCESO Y ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL								KM	2	2	2	1.2	1.2	60.00	
020 RECONSTRUCCION DE LA CALLE 13, HERMOSILLO															
01 RECONSTRUIR CALLE 13 HERMOSILLO								OBRA	0	1	0	1	1	100.00	
021 RECONSTRUCCION DEL CAMINO TESOPACO-SAN NICOLAS, ROSARIO															
01 RECONSTRUIR CAMINO TESOPACO-SAN NICOLAS								OBRA	0	0	0	0	0	0.00	
022 RECONSTRUCCION DEL RAMAL A GUISAMOPA, SAHUARIPA															
01 RECONSTRUIR RAMAL A GUISAMOPA								OBRA	0	1	0	1	1	100.00	
023 RECONSTRUCCION DEL CAMINO OROZ-POTAM, GUAYMAS															
01 RECONSTRUIR CAMINO OROZ-POTAM								OBRA	0	1	0	1	1	100.00	
107 PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.															
RA PROMOVER EL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION DEL COMERCIO Y SERVICIOS															
001 CONSTRUCCION DE PASAJE COMERCIAL - ARTESANAL, MASIACA.															
01 CONSTRUCCION DE MODULOS PARA EXHIBICION Y VENTA DE ARTESANIAS DE TRIBU MAYO								OBRA	1	1	0	0	0.65	65.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2007

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
002								CONSTRUCCION DE PARAJE COMERCIAL-ARTESANAL PRIMERA ETAPA EN MASAICA, NAVOJOA								
01								CONSTRUCCION DE MODULOS PARA EXHIBICION Y VENTA DE ARTESANIAS DE TRIBU MAYO	OBRA	0	1	0	0.35	1	100.00	
3								IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL								
01								ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS EFICIENTES Y MODERNOS DE SALUD								
102								NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD								
UB								FORTALECER LA CALIDAD Y CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD								
001								REMODELACION Y AMPLIACION DEL HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORA, HERMOSILLO								
01								REMODELACION HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORA	OBRA	0	1	0	0.25	0.4	40.00	
03								ACCESO EQUITATIVO A EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR								
101								"CONSTRUIR, AMPLIAR, REHABILITAR Y EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS"								
W7								COORDINACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR								
001								TERMINACION DE LA PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE EDIFICIO PARA DOCTORADO DEL COLEGIO DE SONORA, HERMOSILLO								
01								REMOD DE EDIFICIO PARA DOCTORADO DEL C DE SONORA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00	
04								CIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNA								
101								INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO								
IB								SUPERVISION, INSPECCION Y VIGILANCIA DEL SERVICIO PUBLICO Y PRIVADO DE TRANSPORTE								
001								PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE EN NAVOJOA								
01								PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE EN NAVOJOA	PROGRAMA	1	0	0	0	0	0.00	
002								PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE EN CAJEME								
01								PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE EN CAJEME	PROGRAMA	1	0	0	0	0	0.00	
003								PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE EN HERMOSILLO								
01								PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE EN HERMOSILLO	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00	
004								PROGRAMA DE REGISTRO PUBLICO DE TRANSPORTE, VARIOS								
01								PROGRAMA DE REGISTRO PUBLICO DE TRANSPORTE	PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00	
LN								PROMOVER EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS REGIONES								
001								FIDEICOMISO PUENTE COLORADO								
01								OBRAS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION NOROESTE DEL ESTADO	PROGRAMA	3	3	0	0	0	0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2007

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
X4							COORDINAR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL							
001							REMODELACION Y REPARACION DE INSTALACIONES DEL CENTRO ECOLOGICO, HERMOSILLO							
01							REMODELAR Y REPARAR INSTALACIONES DEL CENTRO ECOLOGICO	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
002							EQUIPAMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL VIVIERO DE LA CEDES, HERMOSILLO							
01							EQUIPAR INSTALACIONES DEL CENTRO ECOLOGICO	EQUIPO	0	0	0	0	0	0.00
XB							VIALIDADES URBANAS							
001							DISTRIBUIDOR VIAL EN AL CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 300 (SEGUNDA ETAPA)							
01							DISTRIBUIDOR VIAL EN CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 300 CAJEME	OBRA	1	1	0	0	0.35	35.00
002							EMBOVEDAMIENTO Y CONSTRUCCION DE BOULEVARD SOBRE EL DREN DE LA CALLE 400 EN CIUDAD OBREGON							
01							BOULEVARD SOBRE DREN DE CALLE 400 EN CIUDAD OBREGÓN	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
011							DISTRIBUIDOR VIAL CRUCE DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD Y TRANSVERSAL PRIMERA ETAPA							
01							CONSTR DE DISTRIBUIDOR VIAL BOU. SOLIDARIDAD Y TRANSV	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
015							VIALIDAD SOBRE EL CANAL LAS PILAS(TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL - CALLE ABASOLO Y AVENIDA ALLENDE)							
01							CONSTRUCCION DE VIALIDAD URBANA CANAL LAS PILAS NAVOJOA	OBRA	1	1	0	0	0.45	45.00
017							DISTRIBUIDOR VIAL ANA GABRIELA GUEVARA EN NOGALES							
01							CONSTRUCCION DE DISTRIBUIDOR VIAL ANA GABRIELA GUEVARA	OBRA	1	0.9	0	0.46	0.56	56.00
018							CONSTRUCCION DE VIALIDAD Y PAVIMENTACION DE LA PROLONGACION PASEO RIO SONORA (PRIMERA ETAPA), HERMOSILLO							
01							CONSTRUCCION DE VIALIDAD PROL RIO SONORA HERMOSILLO	OBRA	1	1	0	0.2	0.8	80.00
019							MODERNIZACION DEL BOULEVAR KINO ENTRE LAS AVENIDAS MORELOS Y ELIAS CALLES, CAJEME							
01							MODERNIZACION DEL BOULEVAR KINO EN CAJEME	OBRA	1	1	1	0.4	1	100.00
020							PAVIMENTACION DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, NAVOJOA							
01							PAVIMENT DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ NAVOJOA	OBRA	1	1	1	0.3	1	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2007

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
021 PAVIMENTACION DE LAS CALLES TALAMANTE Y CLUB ROTARIO, NAVOJOA																
01 PAV DE LAS CALLES TALAMANTE Y CLUB ROTARIO EN NAVOJOA								OBRA	1	1	1	0.2	1	100.00		
023 CONSTRUCCION DE PASO SUPERIOR VEHICULAR UBICADO EN LAS CALLES 5 DE FEBRERO Y 300 (PRIMERA ETAPA), EN CIUDAD OBREGON																
01 CONSTRUCCION PASO VEHICULAR ELEV EN CALLE 5 DE FEB Y 300								OBRA	0	1	0	0.25	0.6	60.00		
024 TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL "BUENOS AIRES", NOGALES																
01 TERMINACION DIST VIAL BUENOS AIRES NOGALES								OBRA	0	1	0	0	1	100.00		
025 CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y PUENTES EN EL CIRCUITO VIAL "LAS PILAS" (AMPLIACION), NAVOJA																
01 CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y PUENTES CIRCUITO VIAL LAS PILAS EN NAVOJOA								OBRA	0	1	0	0.28	0.75	75.00		
026 CONSTRUCCION DE IMAGEN URBANA Y ARQUITECTURA DEL PAISAJE PARA LA AVENIDA REVOLUCION Y PROLONGACION DE AVENIDA LA CHOYA (AMPLIACION), PUERTO PEÑASCO																
01 CONSTRUCCION I URBANA Y ARQ PAISAJE LA CHOYA EN PUERTO P.								OBRA	0	1	0	0	1	100.00		
028 PROYECTO EJECUTIVO PARA EL PASO PEATONAL "BUENOS AIRES" EN NOGALES																
01 ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO PARA PASO PEATONAL BUENOS AIRES EN NOGALES.								PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00		
029 CONSTRUCCION DE IMAGEN URBANA Y ARQUITECTURA DEL PAISAJE PARA LA AVENIDA REVOLUCION Y PROLONGACION DE AVENIDA LA CHOYA, PTO. PEÑASCO																
01 CONSTRUIR IMAGEN URBANA Y ARQUITECTURA DEL PAISAJE PARA LA AVENIDA REVOLUCION Y PROLONGACION LA CHOYA EN PUERTO PEÑASCO.								OBRA	0	1	0	1	1	100.00		
030 MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN EL PARQUE DEL BOULEVARD NOGALES 2000, NOGALES																
01 MEJORAR IMAGEN URBANA EN EL PARQUE DEL BOULEVARD NOGALES 2000.								OBRA	0	1	0	1	1	100.00		
031 TERMINACION DE VIALIDAD Y PAVIMENTACION DEL PERIFERICO ORIENTE ENTRE EL BOULEVARD EUSEBIO KINO Y LOS VIVEROS, HERMOSILLO																
01 TERMINAR VIALIDAD Y PAVIMENTACION DEL PERIFERICO ORIENTE ENTRE B. KINO Y LOS VIVEROS EN HERMOSILLO.								OBRA	0	1	0	1	1	100.00		

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2007

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
032								REHABILITACION DE CRUCERO EN CALLE PLANETARIO Y CARRETERA A LA COLORADA (OBRA EMERGENTE DE LA PLANTA FORD), HERMOSILLO								
01								REHABILITAR CRUCERO EN CALLE PLANETARIO Y CARRETERA LA COLORADA EN HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00	
033								TERMINACION DE LA REHABILITACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE HUATABAMPO								
01								TERMINAR LA REHABILITACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN HUATABAMPO.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00	
034								CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y PUENTES EN EL CIRCUITO VIAL "LAS PILAS" EN NAVOJOA								
01								CONTINUAR LA PAVIMENTACION Y PUENTES EN CIRCUITO VIAL LAS PILAS.	OBRA	0	0.75	0	0.75	0.75	100.00	
035								CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE ENLACE BAHIA DE GUAYMAS (UNIDAD DEPORTIVA)-ESTERO BACOCIBAMPO (RAMAL A MIRAMAR) EN GUAYMAS								
01								CONSTRUIR VIALIDAD DE ENLACE BAHIA DE GUAYMAS-BACOCIBAMPO.	OBRA	0	0.55	0	0.55	0.55	100.00	
036								CONSTRUCCION DE BOULEVARD BACOBAMPO UBICADO EN EL TRAMO DEL KM 8+352 AL 9+330 DEL CAMINO EL CASTILLO-BACOBAMPO, ETCHOJOA								
01								CONSTRUIR BOULEVARD BACOBAMPO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00	
037								TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL "BUENOS AIRES", NOGALES								
01								TERMINAR DISTRIBUIDOR VIAL BUENOS AIRES EN NOGALES.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00	
038								CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN BOULEVARD ALATORRE Y OBREGON, NOGALES								
01								CONSTRUIR PUENTE PEATONAL EN BOULEVARD ALATORRE Y OBREGON EN NOGALES.	OBRA	0	0.65	0	0.65	0.65	100.00	
039								PAVIMENTACION DE LA AVENIDA DE LAS AMERICAS, EMPALME								
01								PAVIMENTAR LA AVENIDA AMERICAS EN EMPALME.	OBRA	0	0.5	0	0.5	0.5	100.00	
040								PROYECTO EJECUTIVO DE VIALIDAD Y PAVIMENTACION DEL PERIFERICO ORIENTE ENTRE BOULEVARD EUSEBIO KINO Y LOS VIVEROS, HERMOSILLO								
01								ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE VIALIDAD Y PAVIMENTACION DEL PERIFERICO ORIENTE ENTRE B. KINO Y LOS VIVEROS.	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00	
041								PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODERNIZACION DE LA CALLE KINO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 400 EN CIUDAD OBREGON, CAJEME								

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2007

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA CALLE KINO ENTRE MORELOS Y CALLE 400 EN CIUDAD OBREGÓN.	PROYECTO	0	0	0	0	0	0.00
								042 PROYECTO EJECUTIVO DE PROLONGACION DEL BOULEVARD "DREN NAVOJOA", NAVOJOA							
								01 ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE PROLONGACIÓN DEL BOULEVARD DREN NAVOJOA.	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00
								043 PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION DEL PERIFERICO TRAMO AVE. MORELOS AL BOULEVARD SOSA CHAVEZ, NAVOJOA							
								01 ELABORAR PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL PERIFERICO TRAMO AV MORELOS AL B. SOSA CHAVEZ.	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00
								044 PROYECTO EJECUTIVO DE DISTRIBUIDOR VIAL EN BOULEVARD GARCIA MORALES Y PERIFERICO PONIENTE, HERMOSILLO							
								01 ELABORAR PROYECTO DE DISTRIBUIDOR VIAL EN B. GARCIA MORALES Y PERIFERICO EN HERMOSILLO.	PROYECTO	0	1	0	0.95	0.95	95.00
								045 MODIFICACION DEL PROYECTO PROLONGACION DEL PASEO RIO SONORA, HERMOSILLO							
								01 MODIFICAR PROYECTO DE PRLONGACIÓN RIO SONORA EN HERMOSILLO.	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00
								046 ACTUALIZACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE VIALIDAD Y PAVIMENTACION DEL BOULEVARD ANTONIO QUIROGA, HERMOSILLO							
								01 ACTUALIZAR PROYECTO DE VIALIDAD Y PAVIMENTACIÓN DEL B. QUIROGA EN HERMOSILLO.	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00
								047 PROYECTO DE MODERNIZACION DE LOS BOULEVARES LAZARO CARDENAS Y LOPEZ PORTILLO, HERMOSILLO							
								01 ELBORAR PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LOS BOULEVARES LAZARO CARDENAS Y LOPEZ PORTILLO EN HERMOSILLO.	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00
								048 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DE LA AVENIDA LAS AMERICAS, EMPALME							
								01 ELABORAR PROYECTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA AMERICAS EN EMPALME.	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00
								049 PROYECTO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN QUEROBABI, OPODEPE							
								01 ELABORAR PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES EN QUEROBABI.	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00
								050 PROYECTO DE MODERNIZACION DEL BOULEVARD "PASEO RIO SONORA", HERMOSILLO							
								01 ELABORAR PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE DEL PASEO RIO SONORA EN HERMOSILLO.	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2007

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
051 PROYECTO DE MODIFICACION DEL PERIFERICO ORIENTE EN EL ENLACE CON EL BOULEVARD "PASEO RIO SONORA", HERMOSILLO															
								01 ELABORAR PROYECTO DE MODIFICACION DEL PERIFERICO ORIENTE EN ENLACE CON BOULEVARD RIO SONORA EN HERMOSILLO.	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00
052 PROYECTO DE MODIFICACION Y AMPLIACION DE VIALIDAD DE ENLACE BAHIA DE GUAYMAS-ESTERO BACOCIBAMPO, GUAYMAS															
								01 ELABORAR PROYECTO DE MODIFICACION Y AMPLIACION DE VIALIDAD DE ENLACE BAHIA DE GUAYMAS-BACOCIBAMPO.	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00
053 PROYECTO DE PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE VARIAS CALLES EN SANTA ANA															
								01 ELABORAR PROYECTO DE PAVIMENTACION Y6 REHABILITACION DE VARIAS CALLES EN SANTA ANA.	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00
054 PROYECTO EJECUTIVO DE PROLONGACION A CIELO ABIERTO DEL BOULEVARD "DREN NAVOJOA", NAVOJOA															
								01 ELABORAR PROYECTO DE PROLONGACION A CIELO ABIERTO DEL BOULEVARD DREN NAVOJOA.	PROYECTO	0	1	0	0.85	0.85	85.00
055 ADECUACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO DISTRIBUIDOR VIAL "ANA GABRIELA GUEVARA", NOGALES															
								01 ADECUAR PROYECTO DEL DISTRIBUIDOR VIAL ANA GABRIELA GUEVARA EN NOGALES.	PROYECTO	0	1	0	0.4	0.4	40.00
056 ESTUDIO DE SIMULACION VIAL, HERMOSILLO															
								01 REALIZAR ESTUDIO DE SIMULACION VIAL EN HERMOSILLO	ESTUDIO	0	1	0	0.6	0.6	60.00
057 PROYECTO EJECUTIVO DE LA VIALIDAD EN LA "PROLONGACION DEL PASEO RIO SONORA", HERMOSILLO															
								01 ELABORAR PROYECTO DE VIALIDAD EN PROLONGACION RIO SONORA EN HERMOSILLO	PROYECTO	0	0	0	0	0	0.00
058 PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION DEL BOULEVARD COLOSIO ENTRE QUINTERO ARCE Y GARCIA MORALES, HERMOSILLO															
								01 ELABORAR PROYECTO DE MODERNIZACION DE B. COLOSIO ENTRE QUINTERO ARCE Y GARCIA MORALES EN HERMOSILLO	PROYECTO	0	1	0	0.35	0.35	35.00
059 PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION DEL BOULEVARD COLOSIO ENTRE SOLIDARIDAD Y QUINTERO ARCE, HERMOSILLO															
								01 ELABORAR PROYECTO DE MODERNIZACION B. COLOSIO ENTRE SOLIDARIDAD Y QUINTERO ARCE.	PROYECTO	0	1	0	0.35	0.35	35.00
060 PROYECTO EJECUTIVO DE PAR VIAL ROSALES-PINO SUAREZ, HERMOSILLO															
								01 ELABORAR PROYECTO DE PAR VIAL ROSALES-PINO SUAREZ EN HERMOSILLO.	PROYECTO	0	1	0	0.35	0.35	35.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2007

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
061 PROYECTO PARA EL ENLACE DE LA AVENIDA LAS AMERICAS CON CARRETERA FEDERAL NO.15, EMPALME															
								01 ELABORAR PROYECTO PARA ENLACE DE LA AVENIDA AMERICAS CON CARRETERA FEDERAL 15	PROYECTO	0	1	0	0.4	0.4	40.00
062 PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE AVENIDA LAS TORRES, CAJEME															
								01 ELABORAR PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA LAS TORRES EN CAJEME.	PROYECTO	0	1	0	0.2	0.2	20.00
063 PROYECTO EJECUTIVO DE VIALIDAD SOBRE EL DREN "BORDO NUEVO", CAJEME															
								01 ELABORAR PROYECTO DE VIALIDAD SOBRE DREN BORDO NUEVO EN CAJEME.	PROYECTO	0	1	0	0.65	0.65	65.00
064 PROYECTO EJECUTIVO DE PASO A DESNIVEL SUPERIOR "BORDO NUEVO", CAJEME															
								01 ELABORAR PROYECTO DE PASO A DESNIVEL SUPERIOR BORDO NUEVO EN CAJEME.	PROYECTO	0	1	0	0.25	0.25	25.00
065 PROYECTO DE VIALIDAD SOBRE EL DERECHO DE VIA DEL FERROCARRIL, PUERTO PEÑASCO															
								01 ELABORAR PROYECTO DE VIALIDAD SOBRE DERECHO DE VIA DEL FERROCARRIL, PUERTO PEÑASCO.	PROYECTO	0	1	0	0.2	0.2	20.00
066 PROYECTO EJECUTIVO DEL PERIFERICO ORIENTE, NOGALES															
								01 ELABORAR PROYECTO DEL PERIFERICO ORIENTE, NOGALES.	PROYECTO	0	0	0	0	0	0.00
067 PROYECTO DE MODERNIZACION DEL ACCESO PONIENTE, SAN LUIS RIO COLORADO															
								01 ELABORAR PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL ACCESO PONIENTE, SAN LUIS RIO COLORADO.	PROYECTO	0	1	0	0.3	0.3	30.00
068 PROYECTO EJECUTIVO PARA PASO ELEVADO, CABORCA															
								01 ELABORAR PROYECTO PARA PASO ELEVADO EN CABORCA.	PROYECTO	0	1	0	0.35	0.35	35.00
069 PROYECTO EJECUTIVO DE NUEVO TRAZO PARA REUBICAR LA VIA DEL FERROCARRIL, PUERTO PEÑASCO															
								01 ELABORAR PROYECTO DE TRAZO PARA REUBICAR LA VIA DEL FERROCARRIL, PUERTO PEÑASCO.	PROYECTO	0	0	0	0	0	0.00
070 PROYECTO EJECUTIVO DE VIALIDAD Y PAVIMENTACION DE LA PROLONGACION DEL BOULEVARD CUAUHEMOC, NAVOJOA															
								01 ELABORAR PROYECTO DE VIALIDAD Y PAVIMENTACIÓN DE LA PROLONGACIÓN BOULEVARD CUAUHEMOC, NAVOJOA	PROYECTO	0	1	0	0.1	0.1	10.00
071 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y PUENTES EN EL CIRCUITO VIAL "LAS PILAS", NAVOJOA															

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2007

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 CONSTRUIR PAVIMENTO Y PUENTES EN CIRCUITO VIAL LAS PILAS EN NAVOJOA.	OBRA	0	0.75	0	0.75	0.75	100.00
								072 CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL "ANA GABRIELA GUEVARA", NOGALES							
								01 CONSTRUIR DISTRIBUIDOR VIAL ANA GABRIELA GUEVARA EN NOGALES.	OBRA	0	0.56	0	0.56	0.56	100.00
								073 CONSTRUCCION DE PASO SUPERIOR VEHICULAR UBICADO EN LAS CALLES 5 DE FEBRERO Y 300 SEGUNDA ETAPA, CAJEME							
								01 CONSTRUIR PASO SUPERIOR VEHICULAR EN CALLES 5 DE FEBRERO Y 300 II ETAPA EN CIUDAD OBREGÓN.	OBRA	0	0.6	0	0.6	0.6	100.00
								XG SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							
								001 ESTUDIO Y PROYECTO DEL EMBOVEDAMIENTO DEL DREN DE LA CALLE 400 ENTRE CALLE 10 Y CALLE 6 EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
								01 ELABORAR PROYECTO DEL ENBOVEDAMIENTO DEL DREN DE LA CALLE 400 ENTRE 10 Y 6 EN CIUDAD OBREGÓN.	PROYECTO	0	0	0	0	0	0.00
								003 PROYECTO EJECUTIVO PARA EL EMBOVEDAMIENTO DE LOS CANALES PLUVIALES LOPEZ PORTILLO Y LAZARO CARDENAS, HERMOSILLO							
								01 PROYECTO PARA EL EMBOVEDAMIENTO DE LOS CANALES PLUVIALES LOPEZ PORTILLO Y LAZARO CARDENAS EN HERMOSILLO.	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00
								004 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ALTERNATIVA DE CANAL PLUVIAL ABIERTO LAZARO CARDENAS, HERMOSILLO							
								01 ELABORAR PROYECTO PARA LA ALTERNATIVA DE CANAL PLUVIAL ABIERTO LAZARO CARDENAS EN HERMOSILLO.	PROYECTO	0	0.85	0	0.85	0.85	100.00
								XJ PLAZAS PUBLICAS							
								001 PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLAZA GOBERNADORES, PUERTO PEÑASCO							
								01 ELABORAR PROYECTO DE LA PLAZA GOBERNADORES EN PUERTO PEÑASCO.	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00
								002 CONSTRUCCION DE LA "PLAZA GOBERNADORES", PUERTO PEÑASCO							
								01 CONSTRUIR PLAZA GOBERNADORES EN PUERTO PEÑASCO.	OBRA	0	0.1	0	0.1	0.1	100.00
								003 EQUIPAMIENTO ARTISTICO DE LA "PLAZA GOBERNADORES", PUERTO PEÑASCO							
								01 DOTAR DE EQUIPAMIENTO ARTISTICO DE LA PLAZA GOBERNADORES EN PUERTO PEÑASCO.	EQUIPO	0	0.15	0	0.15	0.15	100.00
								004 CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA UBICACION DE PABELLON Y ESTACIONAMIENTO, PUERTO PEÑASCO							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2007

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 CONSTRUIR PLATAFORMA PARA UBICACION DE PABELLON Y ESTACIONAMIENTO, PUERTO PENASCO.	OBRA	0	0.2	0	0.2	0.2	100.00
05								CULTURA PARA UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL							
	101							INFRAESTRUCTURA PARA ESPACIOS CULTURALES							
		Z1						INFRAESTRUCTURA PARA LA CULTURA							
			001					GASTOS DE OPERACION DEL DELFINARIO-ACUARIO, GUAYMAS							
				01				GASTO DE OEPRACION DEL DELFINARIO	MINISTRACIONES DE RECURSOS	1	1	0	0	0	0.00
			002					CONSTRUCCION DE DELFINARIO ACUARIO 2DA. ETAPA, GUAYMAS							
				01				CONSTRUCCION DELFINARIO ACUARIO II ETAPA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
			003					CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA CASA HOGAR UNACARI DEL DIF 2DA. ETAPA, HERMOSILLO							
				01				CONSTRUCCION Y EQ CASA HOGAR UNACARI EN HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
			004					TERMINACION DE LA ADECUACION Y REMODELACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y AIRE ACONDICIONADO EN EL EDIFICIO DE LA CASA DE LA CULTURA, HERMOSILLO							
				01				TERMINACION AIRE ACONDICIONADA CASA DE LA CULTURA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
			005					MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA SOCIEDAD SONORENSE DE HISTORIA, HERMOSILLO							
				01				MEJORAMIENTO DE EDIFICIO SOCIEDAD SONORENSE DE HISTORIA	OBRA	0	1	0	0.05	1	100.00
			006					PROYECTO EJECUTIVO DEL COMPLEJO CULTURAL MUSICA, ARTES Y EXPOSICIONES DE SONORA "MUSAS", HERMOSILLO							
				01				PROYECTO EJECUTIVO MUSAS EN HERMOSILLO	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
			007					PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REMODELACION DEL AUDITORIO CIVICO DEL ESTADO, HERMOSILLO							
				01				PROYECTO EJECUTIVO AUDITORIO CIVICO DEL ESTADO	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
			008					PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONTINUACION DEL DELFINARIO-ACUARIO (TERCERA ETAPA), GUAYMAS							
				01				ELABORAR PROYECTO DEL DELFINARIO-ACUARIO III ETAPA	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00
			009					CONSTRUCCION DE DELFINARIO ACUARIO 3A. ETAPA EN GUAYMAS							
				01				CONSTRUIR DELFINARIO ACUARIO III ETAPA	OBRA	0	0.1	0	0.1	0.1	100.00
06								DEPORTE PARA TODOS							
	101							INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE							
		1A						INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2007

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
001 REHABILITACION DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES EN HERMOSILLO (SEGUNDA ETAPA), HERMOSILLO															
01 REHABILITACION DE CUM EN HERMOSILLO								OBRA	0	1	0	0.4	1	100.00	
002 TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL AREA DE GIMNASIA EN EL CENTRO DEPORTIVO SONORA, HERMOSILLO															
01 TERM DE LA CONST DE EDIFICIO DEL AREA DE GIMNASIA								OBRA	0	1	0	0	1	100.00	
003 PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE GIMNASIO MUNICIPAL, ETCHOJOA															
01 PROYECTO EJECUTIVO GIMNASIO MUNICIPAL ETCHOJOA								PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00	
004 PROYECTO EJECUTIVO DE CUARTO DE MAQUINAS DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES, HERMOSILLO															
01 PROYECTO EJECUTIVO CUARTO DE MAQUINAS DEL CUM								PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00	
005 CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES PARA EL PROYECTO DE CAMPOS DE BEISBOL EN EL PARQUE INDUSTRIAL, HERMOSILLO															
01 CAMBIO DE USO DE SUELO PARA PROYECTOS DE CAMPOS DE B BOL								ESTUDIO	0	0	0	0	0	0.00	
006 PROYECTO PARA LA REMODELACION DEL ESTADIO DE BEISBOL "ESTRELLAS EMPALMENSES", EMPALME															
01 ELABORAR PROYECTO PARA REMODELACION DE ESTADIO DE BEISBOL ESTRELLAS EMPALMENSES.								PROYECTO	0	1	0	0.1	0.1	10.00	
007 PROYECTO EJECUTIVO DEL GIMNASIO MUNICIPAL, CANANEA															
01 ELABORAR PROYECTO DEL GIMNASIO MUNICIPAL DE CANANEA.								PROYECTO	0	1	0	0.35	0.35	35.00	
008 PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y DEPORTIVO MULTIFUNCIONAL, CAJEME															
01 ELABORAR PROYECTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y DEPORTIVO MULTIFUNCIONAL, CAJEME								PROYECTO	0	1	0	0.2	0.2	20.00	
07 COHESION SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD															
102 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL															
UA DISEÑAR, REGULAR Y CONDUCIR POLITICAS EN SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL															
001 REMODELACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE ATENCION INFANTIL, CIUDAD OBREGON															
01 REMODELACION DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN C OBREGÓN								OBRA	0	1	0	0	1	100.00	
104 PROMOVER ATENCION Y APOYO A LAS COMUNIDADES INDIGENAS															
4A ATENCION A GRUPOS INDIGENAS															

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2007

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								001 REHABILITACION DE TEMPLO EN POTAM, GUAYMAS							
								01 REHABILITACION DE TEMPLO EN POTAM	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
5								GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO							
								01 REINVENCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA							
								102 MODERNIZACION DE EDIFICIOS PUBLICOS							
								5N BRINDAR ATENCION GUBERNAMENTAL A LA SOCIEDAD Y MEJORAR LOS SERVICIOS DE GOBIERNO.							
								001 REMODELACION DEL EDIFICIO DE COMUNICACION SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO							
								01 REMODELACION DEL EDIFICIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GOB DEL EDO	OBRA	1	1	0	0.25	0.4	40.00
								6A PROMOVER EL DESARROLLO MUNICIPAL							
								001 REMODELACION, ADECUACION Y DIGNIFICACION DEL PALACIO MUNICIPAL, GUAYMAS							
								01 REMODELACION, ADECUACION Y DIGNIFICACION PALACIO DE GUAYMAS	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								002 REHABILITACION Y REMODELACION DE OFICINAS EN EDIFICIO GUADALUPANA, GUAYMAS							
								01 REHABILITACION Y REMODELACION EDIFICIO GADALUPANA GUAYMAS	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								9Y FORTALECIMIENTO Y CONTROL DE LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS							
								001 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE AGENCIAS FISCALES EN EL ESTADO							
								01 REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE AGENCIAS FISCALES	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
								002 REMODELACION DE EDIFICIO PARA LA INSTALACION DE AGENCIA FISCAL, OFICINAS DE FISCALIZACION E ICRESON, NAVOJOA							
								01 REMODELACION DE EDIFICIO PARA A. FISCAL Y OF DE FISC	OBRA	1	1	1	0.4	0.9	90.00
								L1 ELABORACION DE PROYECTOS Y EJECUCION DE OBRA PUBLICA							
								001 REMODELACION DE LA FACHADA DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, HERMOSILLO							
								01 REMODELACION DE LA FACHADA DEL EDIFICIO DE SIDUR	OBRA	1	1	0	0.2	0.25	25.00
								104 INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR							
								CJ COORDINAR ACCIONES PARA COMBATIR CONDUCTAS ILICITAS EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR							
								001 CONSTRUCCION DE RECINTO FISCAL PERIMETRO LIBRE EN KM 98 CARRETERA INTERNACIONAL GUAYMAS CD. OBREGON (PRIMERA ETAPA), EMPALME							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2007

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								01	CONSTRUCCION DE RECINTO FISCAL EN EMPALME	OBRA	1	1	0	0	0.75	75.00
								105								
								2U	INTEGRACION, PROCESAMIENTO E INTERPRETACION DE LA INFORMACION, PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE RESULTADOS DE LA POLITICA SOCIAL.							
								001	PROYECTO DE EVALUACION DE OBRAS EN ZONAS CON ELEVADOS INDICES DE POBREZA EN SEIS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA, VARIOS							
								01	ELABORAR PROYECTO DE EVALUACION DE OBRAS EN ZONAS CON ELEVADOS INDICES DE POBREZA EN SEIS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA.	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00
								03	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	PESOS	\$2,307,136	\$1,790,365	\$518,299	\$648,837	\$1,158,668	50.22
								3	IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESION SOCIAL							
								04	CIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNA							
								A01	PLANEAR EL DESARROLLO URBANO							
								X3	COORDINAR Y SUPERVISAR LA PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL							
								001	COORDINAR LA ELABORACION Y EJECUCION DE PROGRAMAS DE PROYECTO DE DESARROLLO URBANO PARA EL CRECIMIENTO TERRITORIAL ORDENADO DE LA ENTIDAD							
								01	COORDINAR PROGRAMAS DE ASESORIAS A LOS AYUNTAMIENTOS EN LOS RUBROS DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO	PROGRAMA DE ASESORIA	2	2.5	0	0.25	0.5	25.00
								02	PROGRAMAS DE PROMOCION DE ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO	PROGRAMA	1	1	0	0.25	0.5	50.00
								05	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PESOS	\$9,461,880	\$7,659,553	\$1,833,199	\$2,288,600	\$4,206,025	44.45
								5	GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO							
								01	REINVENCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA							
								A01	MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA							
								7Z	ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS							
								001	ELABORAR, CONTROLAR, ADMINISTRAR Y DAR SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GASTO CORRIENTE ASÍ COMO DE RECURSOS DE INVERSION PARA INDIRECTOS DE OBRAS							
								01	ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DEPENDENCIA	DOCUMENTO	1	1	0	0	0	0.00
								02	ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS OPERATIVOS	DOCUMENTO	20	20	6	1	2	10.00
								03	REALIZAR TRAMITES Y LLEVAR EL CONTROL DE RECURSOS DE INDIRECTOS DE OBRAS	PROGRAMA	5	5	0	4	4	80.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2007

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
			04					REALIZAR TRAMITES Y LLEVAR EL CONTROL DE SOLICITUDES	ASUNTO	170	170	40	104	192	(*)
06								DIRECCION JURIDICA	PESOS	\$870,463	\$890,955	\$199,092	\$406,080	\$683,729	78.55
			1					NADA NI NADIE POR ENCIMA DE LA LEY							
				01				CULTURA DE LA LEGALIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO							
					A02			VIGILAR LA LEGALIDAD							
						AB		ASESORIA JURIDICA A LAS AREAS INTERNAS							
							001	ATENDER EL IMPACTO LEGAL A LA SECRETARIA							
							01	ATENDER LAS SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA QUE PRESENTEN EN ESTA SECRETARIA	ASUNTO	40	40	10	38	60	(*)
							02	PROGRAMA DE ATENCION A DEMANDAS Y ASESORIAS.	ASUNTO	20	20	5	4	15	75.00
07								DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y EVALUACION	PESOS	\$2,368,496	\$1,996,495	\$530,774	\$659,601	\$1,252,497	52.88
			6					RECURSOS CRECIENTES PARA EL GASTO SOCIAL Y DE INVERSIÓN							
				02				REORIENTACIÓN Y CALIDAD EN EL DESTINO DEL GASTO							
					A02			ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA							
						7Z		ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS							
							001	ELABORAR, CONTROLAR, DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GASTO DE INVERSION DE LA SECRETARIA.							
							01	ELABORAR DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL GASTO DE INVERSION AUTORIZADO	DOCUMENTO	32	32	8	8	16	50.00
							02	REALIZAR TRAMITES DE AUTORIZACION, REASIGNACION Y PAGO DEL GASTO DE INVERSION AUTORIZADO.	TRAMITE	800	800	150	145	310	38.75
							002	VERIFICAR Y DAR MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMPUTO DE LA SECRETARIA, ASÍ COMO DISEÑAR LA ELABORACION DE SISTEMAS DE INFORMACION Y CAPACITAR AL PERSONAL EN MATERIA DE SISTEMAS ELECTRONICOS.							
							01	REALIZAR EVENTOS DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMPUTO DE LA SECRETARIA	EVENTO	108	108	25	25	50	46.30
10								DIRECCION GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS	PESOS	\$3,972,446	\$3,945,301	\$895,594	\$1,076,977	\$2,046,838	51.53
			5					GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO							
				01				REINVENCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA							
					A01			MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA							
						7V		COORDINACION DE PROCESOS DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATACIONES							
							001	COORDINAR LAS ACCIONES Y GESTIONAR LOS RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATACIONES.							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2007

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 FORMALIZAR EL PROCESO DE ADJUDICACION DE CONTRATOS Y MODIFICACIONES A LOS MISMOS	PROCESO	60	60	20	73	130	(*)
								02 LLEVAR A CABO EL PROCESO DE LICITACION	PROCESO	15	15	4	0	5	33.33
								03 REVISION DE PRECIOS UNITARIOS Y/O ACTUALIZACION O ESCALACION DE PRECIOS UNITARIOS	PROCESO	1320	1320	330	229	464	35.15
								04 VERIFICAR LOS COSTOS DE MERCADO DE LOS INSUMOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS	PROCESO	280	280	70	40	94	33.57
11								DIRECCION GENERAL DE EJECUCION DE OBRAS	PESOS	\$13,756,202	\$18,570,820	\$3,158,361	\$4,783,987	\$7,398,931	53.79
	2							EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO SUSTENTABLE							
		04						DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA							
			101					CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES							
				LN				PROMOVER EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS REGIONES							
					004			TELEFONIA RURAL DE SONORA							
								01 OPERACION DE TELEFONIA RURAL DE SONORA	MINISTRACIONES DE RECURSOS	12	12	3	3	6	50.00
	5							GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO							
		01						REINVENCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA							
			A01					MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA							
				L1				ELABORACION DE PROYECTOS Y EJECUCION DE OBRA PUBLICA							
					001			COORDINAR LAS ACCIONES Y GESTIONAR LOS RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISION Y CONTROL DE LAS OBRAS MEDIANTE VISITAS PERIODICAS Y CONTROLAR E INTEGRAR LOS EXPEDIENTES UNITARIOS.							
								01 EFICIENTAR LA CALIDAD DE LA OBRA	VISITA	800	800	300	300	400	50.00
								02 ELABORAR Y LLEVAR UN MEJOR CONTROL SOBRE LOS EXPEDIENTES UNITARIOS	EXPEDIENTE	80	80	30	30	40	50.00
12								DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERIA	PESOS	\$7,258,140	\$7,318,811	\$1,641,678	\$1,702,701	\$3,243,547	44.69
	3							IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL							
		04						CIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNA							
			101					INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO							
				L1				ELABORACION DE PROYECTOS Y EJECUCION DE OBRA PUBLICA							
					001			COORDINAR ACCIONES DE GESTION EN LA CONTRATACION Y ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS, REVISION Y SUPERVISION DE ESTOS, SUPERVISION DE OBRAS, EMISION DE DICTAMENES Y APOYO TECNICO A MUNICIPIOS Y OTRAS ENTIDADES.							
								01 ACCIONES DE APOYO Y DICTAMENES	ACCION	20	20	7	27	31	(*)
								02 ELABORACION Y VERIFICACION DE PROYECTOS Y SUPERVISION DE OBRAS	PROCESO	40	40	8	12	19	47.50

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2007

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	
			03				ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	EXPEDIENTE	40	40	8	7	12	30.00
13							DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	PESOS	\$5,689,503	\$6,258,996	\$1,271,532	\$1,372,647	\$2,644,312	46.48
3							IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL							
			04				CIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNA							
				A01			PLANEAR EL DESARROLLO URBANO							
					X3		COORDINAR Y SUPERVISAR LA PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL							
						001	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PLANEACION ESTATAL DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO.							
						01	ADECUACION DEL MARCO NORMATIVO	DOCUMENTO	2	2	0	0	0	0.00
						02	DICTAMENES DE CONGRUENCIA DE USO DE SUELO	DICTAMEN	8	8	2	3	4	50.00
						03	MODERNIZACION DE LA GESTION DEL DESARROLLO URBANO	INSUMO	15	15	6	5	8	53.33
						04	PLANEACION Y ADMINISTRACION URBANAS EN AREAS DE ACTUACION CONCERTADA	PROGRAMA	4	4	0	1	1	25.00
15							DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE	PESOS	\$23,213,101	\$25,548,667	\$5,364,134	\$5,841,224	\$10,554,794	45.47
2							EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO SUSTENTABLE							
			04				DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA							
				A05			IMPULSAR UNA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO MODERNA CON TECNOLOGIA NO CONTAMINANTE							
					IB		SUPERVISION, INSPECCION Y VIGILANCIA DEL SERVICIO PUBLICO Y PRIVADO DE TRANSPORTE							
						001	PROPORCIONAR UN MEJOR SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO, EFICIENTE, ACCESIBLE Y SEGURO LLEVANDO A CABO ACCIONES DE VERIFICACION, INSPECCION Y VIGILANCIA, ASÍ COMO, INCENTIVAR LA RENOVACION DEL PARQUE VEHICULAR Y LLEVAR LA CALIDAD DE LOS SERV. DE TRANSPORTE.							
						01	APLICACION DE EXAMENES PSICOMETRICOS A LOS OPERADORES DE LAS UNIDADES	EXAMEN	1600	1600	400	391	909	56.81
						02	ATENCION A LAS QUEJAS QUE SOBRE EL SERVICIO DEL TRANSPORTE PUBLICO SE RECIBEN EN LA DIR. GRAL.	QUEJAS	1500	1500	400	914	1385	92.33
						03	CAPACITAR INTEGRAMENTE A OPERADORES DEL SERVICIO PUBLICO DE AUTOTRANSPORTE EN EL ESTADO.	CAPACITACION	1100	1100	275	470	906	82.36
						04	EFFECTUAR EXAMENES ANTIDOPING A LOS OPERADORES COMO MEDIDA DE SEGURIDAD AL USUARIO	EXAMEN	1200	1200	300	761	1063	88.58
						05	INSPECCION DE UNIDADES DE TRANSPORTE	INSPECCION	11000	11000	2750	3986	7005	63.68
						06	INSTALAR EL SISTEMA DE CTROL. DE ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJE, CTROL. DE INGRESO Y SETS VALIDADOR DE TARJETA PREPAGO AL SERVICIO DE TRANSPORTE.	SISTEMA	320	320	80	942	1118	(*)

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

SEGUNDO TRIMESTRE 2007

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								07	REALIZAR ESTUDIOS TECNICOS PARA APLICACION DE RUTAS Y COBERTURA DE SERVICIO	ESTUDIO	60	60	15	34	63	(*)
								08	RENOVACION O SUSTITUCION DE UNIDADES DENTRO DE LA VIDA UTIL	UNIDAD	540	540	135	226	517	95.74
								09	VERIFICACION FISICA DE UNIDADES DEL TRANSPORTE PUBLICO	VEHICULO	6500	6500	1625	2322	4894	75.29