

**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO URBANO**

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

El H. Congreso del Estado autorizó en el Presupuesto de Egresos del año 2007, a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, recursos por un monto de 783 millones 724 mil 961 pesos, para el desarrollo de obras y acciones, a través de sus Unidades Administrativas y Organismos Descentralizados. Al cierre del tercer trimestre presenta un ejercido acumulado de 816 millones 499 mil 209 pesos, equivalentes al 104.2 por ciento del total autorizado.

El avance del programa operativo de cada una de las Unidades Administrativas de esta Secretaría se presenta como sigue:

Secretaría

A través de esta Unidad, se tiene que se está llevando a cabo un Programa de Concertación de Obra Pública por parte del CECOP, el cual será explicado en anexo respectivo de este informe.

Asimismo, a través de la Unidad Administrativa 01 Secretaría se transfirieron recursos para la operación del CEDES, lo cual será explicado en el Anexo de Organismos y Entidades de este informe.

Entre las principales acciones logradas por la Unidad Administrativa 01, tenemos que se realizaron 42 audiencias con personas relacionadas con asuntos responsabilidad de esta Secretaría, se asistió a 14 giras de trabajo por la Entidad y se asistió a 59 reuniones de acuerdo y seguimiento.

Subsecretaría de Obras Públicas

Entre las principales acciones realizadas a través de esta Unidad tenemos la continuación del Programa de Conservación de la red carretera estatal; de la construcción y/o ampliación de obras en 3 tramos carreteros de la Entidad; y la rehabilitación de 3 tramos de diferentes carreteras alimentadoras de la red carretera estatal.

Asimismo tenemos que se terminaron 14 estudios y proyectos de diferentes obras en la Entidad; en Ciudad Obregón se terminó el Distribuidor Vial en Calle 5 de Febrero y 300, en Hermosillo se terminó la ampliación de la carretera a La Colorada y en Navojoa se termino la Vialidad y Puentes del Circuito Vial Las Pilas.

En Nogales se terminó el Puente Peatonal en Boulevard Alatorre y Obregón.

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ecología

Entre los principales logros alcanzados por esta Unidad Administrativa, se tiene que se dio asesorías a los Ayuntamientos de Navojoa, Benito Juárez, Etchojoa, Puerto Peñasco y Álamos, en lo que respecta a Ordenamiento y Desarrollo Urbano. Asimismo, se apoya a los municipios de Puerto Peñasco, Álamos y Guaymas (San Carlos) en la elaboración y/o actualización de sus Programas de Desarrollo Urbano de sus Centros de Población.

Dirección General de Administración y Finanzas

Entre los principales logros obtenidos se tiene que se atendió con 123 diferentes servicios, a todas las Unidades Administrativas en las solicitudes de requerimiento de materiales y suministros, se llevó el control de asistencia del personal de base de esta Secretaría y se lleva a cabo un programa de control financiero de los Gastos Indirectos del Programa de Inversión Autorizado.

Dirección Jurídica

En este trimestre, esta Unidad Administrativa atendió 47 solicitudes de Información pública y se atendieron 198 asuntos legales donde esta involucrada esta Secretaría.

Dirección General de Programación y Evaluación

Entre las principales metas logradas, se tiene que se trabaja con un programa continuo de control y seguimiento del gasto de inversión autorizado a esta Secretaría; se elaboraron 8 documentos operativos referentes al Programa de Inversión; se realizó el

trámite de 259 pagos de estimaciones de obras que se están ejecutando y se dio mantenimiento a un total de 30 sistemas de cómputo de las distintas Unidades Administrativas adscritas a esta Dependencia.

Dirección General de Costos, Licitaciones y Contratos

Entre las principales metas realizadas en el periodo de septiembre por esta Dirección General, tenemos que se lograron elaborar 31 contratos, revisión de 632 precios unitarios y la verificación de 132 costos de mercado de los insumos que integran los precios unitarios; todo esto de las obras autorizadas en el Programa de Inversión de esta Secretaría.

Dirección General de Ejecución de Obras

Entre las principales acciones realizadas en el trimestre, se tiene que se está ejecutando un programa con el cual se coordina y se controla la supervisión de obra pública, con el cual se realizaron 200 visitas de supervisión a diferentes obras en ejecución; y mediante la elaboración de 30 expedientes unitarios.

Por otra parte se apoyó presupuestalmente a la Dirección General de Telefonía Rural, reportándose sus avances logrados en el Anexo de Organismos y Entidades de este Informe.

Dirección General de Proyectos e Ingeniería

Entre los principales logros obtenidos tenemos que se elaboraron 12 expedientes técnicos de obra, se elaboraron 18 procesos de verificación de proyectos y se realizaron 10 acciones de apoyo y dictámenes periciales a diferentes Ayuntamientos.

Dirección General de Planeación y Ordenamiento Territorial

Entre los principales logros obtenidos por esta Dirección General para fines de este informe, tenemos que se realizaron 2 dictámenes de Congruencia de Uso de Suelo, se realizaron 4 acciones de modernización de la Gestión del Desarrollo Urbano y 2 acciones de planeación y administración urbana en Áreas de Actuación Concertada.

Dirección General de Transporte

Los avances logrados con la ejecución de metas de esta Unidad Administrativa fueron: la aplicación de 894 exámenes psicométricos a los operadores de las unidades del Transporte Público; se atendieron un total de 1,932 quejas sobre el servicio del transporte; se capacitó a 1,025 operadores del auto transporte; se inspeccionaron 3,445 unidades de transporte; se elaboraron 23 estudios técnicos para la ampliación de rutas y cobertura del servicio; se instalaron 85 sistemas de control de ascenso y descenso de pasaje; se verificaron físicamente a un total de 2,463 unidades del auto transporte y se renovaron 236 unidades mas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2007

CLAVE PROGRAMATICA		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR ER PG CP PC LA MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
10	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO		PESOS	\$783,724,961	\$1,300,806,722	\$112,116,024	\$334,581,582	\$816,499,209	104.18
01	SECRETARIA		PESOS	\$219,187,460	\$229,655,038	\$54,234,489	\$66,682,321	\$146,258,123	66.73
3	IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL								
04	CIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNA								
101	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO								
1A	INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE								
001	REHABILITACION GENERAL DE ESTADIO DE BEISBOL INFANTIL, NACO								
01	REHABILITACION ESTADIO DE BEISBOL INFANTIL NACO	OBRA		0	1	0	0.1	1	100.00
2A	IMPULSAR EL DESARROLLO SOCIAL EN REGIONES Y MUNICIPIOS								
001	EMBOVEDADO DE ARROYO "EL CAJONCITO" (PRIMERA ETAPA), CUCURPE								
01	EMBOVEDADO DE ARROYO EL CAJONCITO I ETAPA EN CUCURPE	OBRA		0	1	0	1	1	100.00
002	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE PEATONAL, NACO								
01	CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE PEATONAL EN NACO	OBRA		0	1	0	0.55	1	100.00
003	REHABILITACION DE CASA RURAL, ARIZPE								
01	REHABILITACION DE CASA RURAL EN ARIZPE.	OBRA		0	1	0	0.3	1	100.00
004	REHABILITACION DE SALON DE EVENTOS, ARIZPE								
01	REHABILITACION DE SALON DE EVENTOS EN ARIZPE	OBRA		0	1	0	0.2	1	100.00
005	REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL DIF, BACADEHUACHI								
01	REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL DIF EN BACADEHUACHI	OBRA		0	1	0	0.15	1	100.00
006	CONSTRUCCION DE "RAMADON" TRADICIONAL, ETCHOJOA								
01	CONSTRUCCION DE RAMADON TRADICIONAL EN ETCHOJOA	OBRA		0	1	0	0.6	1	100.00
007	CONSTRUCCION DE FECHADA EN ACCESO PRINCIPAL A TEPACHE, TEPACHE								
01	CONSTRUCCION DE FACHADA EN ACCESO PRINCIPAL A TEPACHE	OBRA		0	1	0	0.65	1	100.00
008	CONSTRUCCION DE CERCO Y SANITARIOS EN PANTEON MUNICIPAL DE TEPACHE								
01	CONST. DE CERCO Y SANITARIOS EN PANTEON EN TEPACHE	OBRA		0	0.7	0	0.65	1	(*)
2P	APLICAR LAS POLITICAS PARA LA ORGANIZACION Y PARTICIPACION SOCIAL.								
001	GASTOS DE OPERACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACIÓN DE OBRA PÚBLICA, VARIOS								

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2007

CLAVE PROGRAMATICA															
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
										ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 FIRMA DE CONVENIOS GOBIERNO ESTATAL - GOBIERNO MUNICIPAL	CONVENIO	72	72	18	0	72	100.00
								002 APORTACION PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA A TRAVES DE CECOP, VARIOS							
								01 COMITES CREADOS PARA LA CONCERTACION DE LA OBRA PUBLICA	COMITES	72	1000	18	412	789	(*)
								003 TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE INVERSION DE OBRA PUBLICA CONCERTADA, VARIOS							
								01 IMPLEMENTAR PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA CONCERTADA	PROGRAMA	0	1	0	0.4	0.7	70.00
								004 REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO BENITO JUAREZ, EMPALME							
								01 REHABILITAR PARQUE BENITO JUAREZ EN EMPALME	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								005 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE AVENIDAS REFORMA Y FELIPE DE JESUS ROBLES TOVAR, EMPALME							
								01 PAVIMENTAR CALLE GUILLERMO PRIETO EN EMPALME	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								006 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS ENTRE AVENIAS HEROE DE NACUZARI E INDEPENDENCIA, COLONIA MODERNA, EMPALME							
								01 PAVIMENTAR CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS EN EMPALME	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								007 ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE GUAYMAS							
								01 ELECTRIFICAR Y ALUMBRADO EN UNIDAD DEPORTIVA EN GUAYMAS	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								008 CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL, SAN IGNACIO RIO MUERTO							
								01 CONSTRUIR PARQUE INFANTIL EN SAN IGNACIO RÍO MUERTO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								009 CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD, SAN IGNACIO RIO MUERTO							
								01 CONSTRUIR CASA DE SALUD EN SAN IGNACIO RÍO MUERTO	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								010 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALONIA "LOS DE ABAJO", LA COLORADA							
								01 AMPLIAR RED ELECTRICA EN COLONIA LOS DE ABAJO EN LA COLORADA	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								011 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JESUS GARCIA, LA COLORADA							
								01 CONSTRUIR DRENAJE SANITARIO EN CALLE JESUS GARCÍA EN LA COL.ORADA.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2007

CLAVE PROGRAMATICA																		
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE			
										ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO				
								012	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES SIN NOMBRE, LA COLORADA									
								01	CONSTRUIR DRENAJE SANITARIO EN CALLES SIN NOMBRE EN LA COLORADA.	OBRA	0	1	0	1	1			100.00
								013	REHABILITACION DEL EDIFICIO PARA BIBLIOTECA Y CENTRO DE COMPUTO, ACONCHI									
								01	REHABILITAR EDIFICIO PARA BIBLIOTECA Y CENTRO DE COMPUTO EN ACONCHI	OBRA	0	1	0	0.5	0.5			50.00
								014	REHABILITACION DE CENTRO DE USOS MULTIPLES, BACADEHUACHI									
								01	REHABILITAR CENTRO DE USOS MULTIPLES EN BACADEHUACHI	OBRA	0	1	0	0.5	0.5			50.00
								015	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA CIVICA DE LA ESCUELA HEROES DE CHAPULTEPEC, BENITO JUAREZ									
								01	CONSTRUIR TECHUMBRE EN CANCHA CIVICA DE LA ESCUELA HEROES DE CHAPULTEPEC EN BENITO JUAREZ.	OBRA	0	1	0	0	0			0.00
								016	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, BENITO JUAREZ									
								01	CONSTRUIR BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN BENITO JUAREZ	OBRA	0	1	0	0	0			0.00
								017	CONSTRUCCION DE COLECTOR FERROCARRIL (TRAMO J. ARELLANO-RIO MAGDALENA), MAGDALENA									
								01	CONSTRUIR COLECTOR FERROCARRIL EN MAGDALENA	OBRA	0	1	0	0	0			0.00
								018	REHABILITACION DE PARQUE "EL ALAMO", SANTA ANA									
								01	REHABILITAR PARQUE EL ALAMO EN SANTA ANA	OBRA	0	1	0	0	0			0.00
								019	CONSTRUCCION DE TECHO EN ESTADIO DE SOFTBOL "EL ALAMO", SANTA ANA									
								01	CONSTRUIR TECHO EN ESTADIO DE SOFTBOL EL ALAMO EN SANTA ANA	OBRA	0	1	0	0	0			0.00
								020	PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE TERCERA SUR DE LA AVENIDA "J" A LA AVENIDA "L", CABORCA									
								01	PAVIMENTAR LA CALLE TERCERA SUR EN CABORCA	OBRA	0	1	0	1	1			100.00
								021	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE ALAMEDA, URES									
								01	CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE ALAMEDA EN URES	OBRA	0	1	0	0	0			0.00
								022	CONSTRUCCION DE CAMELLON Y GUARNICIONES EN CALLE ALAMEDA, URES									

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2007

CLAVE PROGRAMATICA																
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
										ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								01	CONSTRUIR CAMELLONES Y GUARNICIONES EN CALLE ALAMEDA EN URES	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								WA	COORDINACION DE LA POLITICA EDUCATIVA							
								001	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN, BENITO JUAREZ							
								01	CONSTR. DE BARDAS PERIMETRAL EN E.P. A. SERDAN, B. JUAREZ	OBRA	0	1	0	0.55	1	100.00
								002	CONSTRUCCION DE COBERTIZO EN CANCHA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA 1° DE MAYO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS							
								01	CONSTR. COBERTIZO EN C. CIVICA EN E.P. 1 DE MAYO S. M DE H.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								003	CONSTRUCCION DE ANDADORES Y PORTICO DE CONCRETO EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL LAZARO CARDENAS, ETCHOJOA							
								01	CONSTR. DE AND. Y PORT. EN E.P. LAZARO C.	OBRA	0	1	0	0.85	1	100.00
								004	CONSTRUCCION DE AULA TALLER EN CAME NO2, MOCTEZUMA							
								01	CONSTRUCCION DE AULA-TALLER EN CAME 2 EN MOCTEZUMA	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								005	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN, BANITO JUAREZ							
								01	CONSTRUIR BARDAS PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN EN BENITO JUAREZ	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								006	CONSTRUCCION DE ANDADORES Y PORTICO DE CONCRETO EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL LAZARO CARDENAS, ETCHOJOA							
								01	CONSTRUIR ANDADORES Y PORTICO DE CONCRETO EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL LAZARO CARDENAS EN ETCHOJOA	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								XA	PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES							
								001	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LEON M. TAPIA, BACOACHI							
								01	PAVIMENTACION EN CALLE LEON M. TAPIA EN BACOACHI	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								002	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON S/NOMBRE, BACOACHI							
								01	PAVIMENTACION EN CALLEJON S/N EN BACOACHI	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								003	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE MADERO E INDEPENDENCIA, NACO							
								01	PAVIMENTACION EN CALLE PLUTARCO E. CALLES	OBRA	0	1	0	0.55	1	100.00
								XB	VIALIDADES URBANAS							
								001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO, HUATABAMPO							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2007

CLAVE PROGRAMATICA																
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
										ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								01	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								002	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN BOULEVARD SANALONA ENTRE INDEPENDENCIA Y CONSTITUCION, BENITO JUAREZ							
								01	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN BOULEVARD SANALONA	OBRA	0	1	0	0.7	1	100.00
								XE	ABASTO DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
								001	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALAMO ENTRE CALLES AZUCENA Y JAZMIN, HUATABAMPO							
								01	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALAMO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								XG	SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							
								001	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ALAMO ENTRE CALLES AZUCENA Y JAZMIN, HUTABAMPO							
								01	REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ALAMO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								XI	ELECTRIFICACION RURAL							
								001	CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA PRIMARIA Y SECUNDARIA EN SECTOR EL LLANO, SANTA CRUZ							
								01	CONST. DE L. ELECT PRIM Y SEC EN EL LLANO SANTA CRUZ	OBRA	0	1	0	0.3	1	100.00
								002	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD LAMPAZOS, TEPACHE							
								01	REHAB ALUMBRADO PÚBLICO EN B. LAMPAZOS, TEPACHE	OBRA	0	1	0	0.4	1	100.00
								003	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD LAMPAZOS, TEPACHE							
								01	REHABILITAR ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD LAMPAZOS EN TEPACHE	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
								XJ	PLAZAS PUBLICAS							
								001	REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA MUNICIPAL BENITO JUAREZ, TEPACHE							
								01	REHAB. DE PLAZA PUBLICA MUNICIPAL B. JUAREZ TEPACHE	OBRA	0	1	0	0.65	1	100.00
								05	CULTURA PARA UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL							
								A02	CONSERVAR Y MEJORAR EL PATRIMONIO HISTORICO, CULTURAL Y ARQUITECTONICO DEL ESTADO							
								Z1	INFRAESTRUCTURA PARA LA CULTURA							
								001	RECURSOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA (TEMPLO HISTORICO DE CABORCA)							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2007

CLAVE PROGRAMATICA																
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
										ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								01	APORTACIÓN DE RECURSOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA DEL TEMPLO HISTORICO DE CABORCA.	APORTACIÓN	0	2	0	0	1	50.00
5									GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO							
								01	REINVENCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA							
								A01	MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA							
								LN	PROMOVER EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS REGIONES							
								001	COORDINAR, PROMOVER Y REALIZAR ACCIONES PARA QUE LOS SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA PLANEACIÓN, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE OBRAS PUBLICAS QUE REALICE LA SECRETARIA ALCANCEN LOS BENEFICIOS A LA COMUNIDAD SONORENSE.							
								01	ADMINISTRAR PROGRAMA DEL PRESUPUESTO	PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00
								02	COORDINAR LAS ACCIONES QUE DESEMPEÑEN LAS SUBSECRETARÍAS, DIRECCIONES GENERALES Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS COORDINADOS POR ESTA SECRETARÍA.	POBLACION ABIERTA (%)	100	100	25	25	75	75.00
								002	COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA							
								01	COMISION DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL ESTADO DE SONORA	MINISTRACIONES DE RECURSOS	24	12	6	3	9	37.50
02									SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PESOS	\$495,640,134	\$999,298,702	\$41,606,300	\$247,395,627	\$616,548,112	124.39
1									NADA NI NADIE POR ENCIMA DE LA LEY							
								04	SEGURIDAD PÚBLICA EFICIENTE Y MODERNA							
								I02	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA							
								C3	COORDINAR LAS ACTIVIDADES JURIDICAS, INFORMATICAS, DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS							
								001	TERMINACION DE LA ADECUACION Y REUBICACION DE AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO EN EL EDIFICIO DE LA POLICIA JUDICIAL DEL ESTADO, HERMOSILLO							
								01	TERMINACION DE LA ADECUACION Y REUBICACION DE AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
2									EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE							
								04	DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA							
								A04	AMPLIAR Y MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE							
								LN	PROMOVER EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS REGIONES							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2007

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
							001	DESARROLLAR ACCIONES ENCAMINADAS AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE OBRAS MEDIANTE LA COORDINACIÓN EN LA ELABORACION DE LOS PROYECTOS, EL PROCESO DE LICITACION Y EN LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA PUBLICA.							
							01	ASESORAR, APOYAR Y GESTIONAR EN LAS INSTANCIAS QUE CORRESPONDAN A LOS AYUNTAMIENTOS QUE LOS SOLICITEN EN EL PROCESO DE EJECUCION DE OBRA PUBLICA	MUNICIPIO	72	72	18	12	29	40.28
							02	NUMERO DE OBRAS REALIZADAS CON RESPECTO A LAS PROGRAMADAS EN EL EJERCICIO 2007	OBRA	60	60	15	0	56	93.33
							I01	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES							
							H2	CARRETERAS ESTATALES							
							001	CONSTRUCCION DE CARRETERA LA PERA - LA VALDEZA - BACOACHI							
							01	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA LA PERA-LA VALDEZA-BACOACHI	KM	4	0	0	0	0	0.00
							002	CONSTRUCCION DE CARRETERA TEPACHE - SAN PEDRO DE LA CUEVA							
							01	CONSTR DE CARRETERA TEPACHE-SAN PEDRO DE LA CUEVA	KM	4	0	0	0	0	0.00
							003	CAMINO URES - RAYON, SEGUNDA ETAPA, VARIOS							
							01	CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA URES-RAYON II ETAPA	KM	4	1	0	0	1	25.00
							004	CAMINO PUEBLO DE ALAMOS - NACORI GRANDE, SEGUNDA ETAPA, VARIOS							
							01	CONSTR DE CARRETERA PUEBLO DE ALAMOS-N.GRANDE II E.	KM	3	1	0	0	1	33.33
							005	CONSTRUCCION DE CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA							
							01	CONSTR DE CARRETERA COSTERA G. DE S. CLARA-P.PEÑ.	KM	12	0	4	3.78	3.78	31.50
							006	CONSTRUCCION DE CARRETERA COSTERA EL DESEMBOQUE - PUERTO LIBERTAD (TRAMO DEL KM 88+000 AL KM 90+000), VARIOS							
							01	CONSTR DE CARRETERA COSTERA EL DESENB-P.LIB.	KM	4	0	2	0	0	0.00
							016	MODERNIZACION DE CARRETERA VIALIDAD YAQUI - MAYO							
							01	CONSTR DE VIALIDAD YAQUI-MAYO	KM	3	0	0	0	0	0.00
							017	CONSTRUCCION DE CARRETERA ROSARIO - QUIRIEGO							
							01	CONSTR DE CARRETERA ROSARIO-QUIRIEGO	KM	2	2	0	0	0	0.00
							018	CONSTRUCCION DE CARRETERA INDEPENDENCIA - EL FRONTERIZO							
							01	CONSTRUCCION DE CARRETERA INDEPENDENCIA-EL FRONTERIZO	PROYECTO	1	0	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2007

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE											
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT	ORIGINAL	MODIFICADO			ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO														
019																												
																					AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA CARRETERA NAVOJOA-ALAMOS, NAVOJOA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
																					01 AMPLIACION Y MODERNIZ DE CARRETERA NAVOJOA-ALAMOS	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
020																					RECONSTRUCCION DEL VADO "CAÑADA ANCHA" EN CAMINO MAGDALENA-CUCURPE, VARIOS	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
																					01 RECONSTRUCCION DE VADO CAÑADA ANCHA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
022																					RECONSTRUCCION DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL NO.2-PITIQUITO-ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL NO.2, PITIQUITO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
																					01 RECONSTR DE C. ENTRQ. CARR FED 2-PITIQUITO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
023																					RECONSTRUCCION DEL CAMINO LA ALAMEDA E.C. (CABORCA-EL DESEMBOQUE), CABORCA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
																					01 RECONSTR LA ALAMEDA EC (CAB-EL DESEMB)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
024																					RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA NAVOJOA-ETCHOJOA-HUATABAMPO, VARIOS	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
																					01 RECONSTRUCCION CARR NAVOJOA-ETCHOJOA-HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
025																					RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE PALO VERDE-REFORMA, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
																					01 RECONSTRUCCION PALO VERDE-REFORMA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
026																					RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 13, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
																					01 RECONSTRUCCION CALLE 13 HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
027																					RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 4 SUR, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
																					01 RECONSTRUCCION CALLE 4 SUR, HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
028																					RECONSTRUCCION DEL CAMINO HERMOSILLO-EL NOVILLO-SAHUARIPA, VARIOS	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
																					01 RECONSTRUCCION HERMOSILLO-EL NOVILLO-SAHUARIPA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
029																					RECONSTRUCCION DEL CAMINO MAZOCAHUI-ARIZPE-CANANEA, VARIOS	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
																					01 RECONSTRUCCION C MAZOCAHUI ARIZPE-CANANEA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
030																					CONSTRUCCION DE TERRAPLENES DE SEGURIDAD EN AEROPISTA DE ALAMOS	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
																					01 CONSTR DE TERRAPLENES SE SEGURIDAD EN AER. DE ALAMOS	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
031																					RECONSTRUCCION DEL CAMINO CUMURIPA-EL PORVENIR, CAJEME	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
																					01 RECONSTRUCCION CAMINO COMURIPA-EL PORVENIR	OBRA	0	1	0	0	1	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2007

CLAVE PROGRAMATICA															
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
										ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
032								RECONSTRUCCION DEL CAMINO EJ. EMPALME-LIBRAMIENTO DE GUAYMAS, EMPALME							
								01 RECONSTRUCCION DE CAM E. EMPALME-L DE GUAYMAS	OBRA	0	1	0	0	0.9	90.00
033								RECONSTRUCCION DEL CAMINO MAYOCAHUI-E.C. CALLE 2700, ETCHOJOA							
								01 RECONSTRUCCION CAM MAYOCAHUI-EC CALLE 2700	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
034								RECONSTRUCCION DEL CAMINO EJ. MAYTORENA-E.C. (PROVIDENCIA-ORTIZ), EMPALME							
								01 RECONSTRUCCION CAM EJ MAYTORENA EC (PROV-ORTIZ)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
035								RECONSTRUCCION DEL CAMINO LA MISA-PALO VERDE-PUNTA DE AGUA, GUAYMAS							
								01 RECONSTRUCCION CAM PALO VERDE-PROVIDENCIA-P. DE AGUA	OBRA	0	0.7	0	0	1	(*)
036								RECONSTRUCCION DEL CAMINO LA MISA-E.C. (PROVIDENCIA-ORTIZ), GUAYMAS							
								01 RECONSTRUCCION CAM LA MISA-EC(PROVIDENCIA-ORTIZ)	OBRA	0	1	0	0	0.9	90.00
037								RECONSTRUCCION DEL CAMINO BUIYARUMO-NAVOVAXIA-HUATABAMPO, HUATABAMPO							
								01 RECONSTR DEL CAM BUIYARUMO-NAVOVAXIA-HUATABAMPO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
038								RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A BAHIA DE LOBOS, SAN IGNACIO RIO MUERTO							
								01 RECONST. DEL CAMINO ACCESO A BAHÍA DE LOBOS	OBRA	0	1	0	0	0.95	95.00
039								RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 12, BENITO JUAREZ							
								01 RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 12, BENITO JUAREZ	OBRA	0	1	0	0.13	0.58	58.00
040								RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A LA ISLA HUIVULAI, CAJEME							
								01 RECONSTRUCCION DEL CAM DE ACCESO A ISLA HUIVULAI	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
041								RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 23, CAJEME							
								01 RECONSTRUCCION DE CALLE 23	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
042								RECONSTRUCCION DEL CAMINO URSULO GALVAN-JUNELANCAHUI, EMPALME							
								01 RECONSTRUCCION CAM URSULO GALVAN-JUNELANCAHUI	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
043								RECONSTRUCCION DEL CAMINO EJ. MAYTORENA-E.C. LA AGUILITA, EMPALME							
								01 RECONSTRUCCION CAM EJ MAYTORENA-EC LA AGUILITA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2007

CLAVE PROGRAMATICA																
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
										ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								01	AMPLIACION CARRETERA HERMOSILLO-SAHUARIPA I ETAPA	OBRA	0	1	0	0.3	1	100.00
061									MODERNIZACION DEL CAMINO VIALIDAD YAQUI-MAYO (TRAMO KM. 22+000 AL KM. 28+000) EN VARIAS LOCALIDADES							
								01	MODERNIZACION DE VIALIDAD YAQUI-MAYO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
062									AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA CARRETERA NAVOJOA-ALAMOS. NAVOJOA							
								01	AMPLIAR Y MODERNIZAR CARRETERA NAVOJOA-ALAMOS	OBRA	0	1	0	0	0.99	99.00
063									CONSTRUCCION DE CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA (SUBTRAMO KM 0+000 AL 8+000), VARIOS							
								01	CONSTRUIR CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA (0+000 AL 8+000)	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
064									CONSTRUCCION DE CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA (TRAMO KM 129+300 AL 134+020), VARIOS							
								01	CONSTRUIR CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA (129+300 AL 134+020)	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
065									CARRETERA EL COYOYE-HUACHINERA-BAVISPE (TRAMO HUACHINERA-BACERAC-BAVISPE), VARIOS							
								01	CONSTRUIR CARRETERA EL COYOTE-HUACHINERA-BAVISPE	OBRA	0	0	0	0	0	0.00
066									PROYECTO EJECUTIVO DE LA CARRETERA NAVOJOA-ALAMOS							
								01	ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE CARRETERA NAVOJOA-ÁLAMOS	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00
067									PROYECTO EJECUTIVO PARA AUTOPISTA SAN LUIS RIO COLORADO-GOLFO DE SANTA CLARA							
								01	ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO AUTOPISTA SAN LUIS R.C.-GOLFO DE SANTA CLARA	PROYECTO	0	0	0	0	0	0.00
068									ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA PAVIMENTO DEL LIBRAMIENTO DE HERMOSILLO							
								01	ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO PARA PAVIMENTO DEL LIBRAMIENTO ORIENTE DE HERMOSILLO	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
069									DESLINDE DE DERECHO DE VIA DE LA CARRETERA PUERTO LIBERTAD-DESEMBOQUE (SEGUNDO TRAMO), PITIQUITO							
								01	REALIZAR DESLINDE DE CARRETERA PUERTO LIBERTAD-DESEMBOQUE	DESLINDE	0	0	0	0	0	0.00
070									ESTUDIOS Y PROYECTOS DE PAVIMENTACION DE ACCESO Y ENTRONQUE A LA UNIVERSIDAD DE SONORA UNIDAD NORTE, NOGALES							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2007

CLAVE PROGRAMATICA									DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT	ORIGINAL			MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								01	RELIZAR ESTUDIO Y PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE ACCESO Y ENTRONQUE A LA UNISON UNIDAD NORTE NOGALES	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00
								071	ESTUDIO Y PROYECTO DE LOS ENTRONQUES DE EL OCUCA Y TRINCHERAS SOBRE LA CARRETERA SANTA ANA-ALTAR, VARIOS							
								01	RELIZAR ESTUDIO Y PROYECTO DE LOS ENTRONQUES DEL OCUCA Y TRINCHERAS.	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00
								072	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL ENTRONQUE DEL LIBRAMIENTO DE HERMOSILLO CON CARRETERA A LA COLORADA, HERMOSILLO							
								01	RELIZAR ESTUDIO Y PROYECTO DEL ENTRONQUE DEL LIBRAMIENTO DE HERMOSILLO.	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								073	MODIFICACIONES AL PROYECTO DE TRAZO DEL LIBRAMIENTO DE HERMOSILLO, HERMOSILLO							
								01	ELABORAR MODIFICACIONES AL PROYECTO DEL TRAZO DEL LIBRAMIENTO DE HERMOSILLO.	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								074	ESTUDIO Y PROYECTO DEL CAMINO LA MISA-E.C. (HERMOSILLO-YECORA), GUAYMAS							
								01	ELABORAR PROYECTO DEL CAMINO LA MISA-EC (HERMOSILLO-YECORA)	PROYECTO	0	1	0	0.9	0.9	90.00
								075	ESTUDIO Y PROYECTO DE ENTRONQUE EN EL CAMINO PITIQUITO-E.C. CARRETERA FEDERAL NO.2, PITIQUITO							
								01	ELABORAR PROYECTO DEL CAMINO PITIQUITO-EC FEDERAL 2	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00
								079	ESTUDIO Y PROYECTO DE MODERNIZACION DE LA CARRETERA ALTAR-CABORCA, ALTAR							
								01	ELABORAR PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA ALTAR-CABORCA	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00
								080	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO MOCTEZUMA, SAN PEDRO DE LA CUEVA							
								01	ELABORAR PROYECTO DE PUENTE SOBRE EL RIO MOCTEZUMA	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00
								081	ESTUDIO Y PROYECTO DE PAVIMENTACION DEL CAMINO ROSARIO-QUIRIEGO, VARIOS							
								01	ELABORAR PROYECTO DEL CAMINO ROSARIO-QUIRIEGO	PROYECTO	0	1	0	1	1	100.00
								082	ELABORACION DE DICTAMEN DE FACTIBILIDAD TECNICA, ECONOMICA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO CARRETERO LIBRAMIENTO ORIENTE DE HERMOSILLO, HERMOSILLO							
								01	ELABORAR DICTAMEN DE FACTIBILIDAD TECNICA DEL LIBRAMIENTO ORIENTE DE HERMOSILLO.	DICTAMEN	0	0	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2007

CLAVE PROGRAMATICA																		
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE			
										ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO				
								083	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO SOYOPA-E.C. CARRETERA HERMOSILLO-SAHUARIPA. SOYOPA									
								01	ELABORAR PROYECTO DE PAVIMENTACION DEL CAMINO SOYOPA-EC CARRETERA HILLO-SAHUARIPA	PROYECTO	0	1	0	1	1			100.00
								084	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO ONAVAS-E.C. CARRETERA HERMOSILLO-YECORA, ONAVAS									
								01	ELABORAR PROYECTO DE PAVIMENTACION DEL CAMINO ONAVAS EC HERMOSILLO-SAHUARIPA.	PROYECTO	0	1	0	1	1			100.00
								087	SUPERVISION, GESTION Y SEGUIMIENTO DE RESOLUTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA, VARIOS									
								01	SUPERVISION, GESTION Y SEGUIMIENTO DE RESOLUTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA.	PROGRAMA	0	0	0	0	0			0.00
								088	ELABORACION DE ESTUDIO DE SOLICITUD DE ACUERDO DE DESTINO EN ZONA FEDERAL DE LA CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA, VARIOS									
								01	ELABORAR ESTUDIO DE SOLICITUD DE ACUERDO DE DESTINO EN ZONA FEDERAL DE LA CARRETERA COSTERA	ESTUDIO	0	1	0	0.8	0.8			80.00
								089	ESTUDIO TECNICO JUSTIFICATIVO PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO EN LA CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA, VARIOS									
								01	ELABORAR ESTUDIO TECNICO JUSTIFICATIVO PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO EN CARRETERA COSTERA.	ESTUDIO	0	1	0	0.8	0.8			80.00
								090	ESTUDIO Y PROYECTO DEL PASO POR SANTA ANA, SANTA ANA									
								01	ELABORAR PROYECTO DEL PASO POR SANTA ANA.	PROYECTO	0	1	0	1	1			100.00
								091	ESTUDIO Y PROYECTO DE ENTRONQUE A SANTA ANA VIEJO SOBRE CARRETERA SANTA ANA-ALTAR, SANTA ANA									
								01	ELABORAR PROYECTO DE ENTRONQUE CON SANTA ANA VIEJO	PROYECTO	0	1	0	1	1			100.00
								092	ESTUDIO Y PROYECTO DE ENTRONQUE A SARIC SOBRE CARRETERA SANTA ANA-ALTAR, ALTAR									
								01	ELABORAR PROYECTO DE ENTRONQUE A SARIC.	PROYECTO	0	1	0	1	1			100.00
								093	ROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO EL COYOTE-BACADEHUACHI-NACORI CHICO									
								01	ELABORAR PROYECTO PARA PAVIMENTACION DEL CAMINO EL COYOTE-BACADEHUACHI	PROYECTO	0	1	0	0.7	0.7			70.00
								094	MODIFICACION DEL PROYECTO DE AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA HERMOSILLO-SAHUARIPA, HERMOSILLO									

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2007

CLAVE PROGRAMATICA																
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
										ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								01	MODIFICAR PROYECTO DE AMPLIACIÓN A CUATRO CARRILES HERMOSILLO-SAHUARIPA	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								095	PROYECTO DE MODERNIZACION DEL PASO POR EMPALME DE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO NO.15, EMPALME							
								01	ELABORAR PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL PASO POR EMPALME.	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								096	PROYECTO EJECUTIVO DEL LIBRAMIENTO ORIENTE DE HUATABAMPO, HUATABAMPO							
								01	ELABORAR PROYECTO DE LIBRAMIENTO ORIENTE EN HUATABAMPO.	PROYECTO	0	1	0	0.1	0.2	20.00
								098	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ALAMOS-MASIACA (TRAMO DEL KM. 6+600 AL KM. 57+600), VARIAS							
								01	CONSTRUIR CARRETERA ÁLAMOS-MASIACA	OBRA	0	1	0	0.05	0.05	5.00
								100	AMPLIACION DE LA CARRETERA HERMOSILLO-SAHUARIPA 2DA. ETAPA, HERMOSILLO							
								01	AMPLIAR CARRETERA HERMOSILLO SAHUARIPA II ETAPA	OBRA	0	1	0	0.3	1	100.00
								101	TRAMITE PARA EL PAGO DEL CAMBIO DE USO DE SUELO POR LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA EL DESEMBOQUE-PUERTO PEÑASCO, VARIOS							
								01	REALIZAR TRAMITE DE PAGO DEL CAMBIO DE USO DE SUELO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA EL DESEMBOQUE-PUERTO PEÑASCO	PAGO	0	1	0	0	0	0.00
								102	GESTIONES PARA LA DONACION DEL DERECHO DE VIA DE LA CARRETERA ALAMOS-MASIACA, VARIAS							
								01	REALIZAR GESTIONES PARA LA DONACIÓN DEL DERECHO DE VIA DE LA CARRETERA ALAMOS-MASIACA	GESTION	0	1	0	0	0	0.00
								103	PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DEL CAMINO ALAMOS-YOJOJUA-MASIACA, VARIAS							
								01	ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO ALAMOS-MASIACA	PROYECTO	0	1	0	0.68	0.68	68.00
								H3	CARRETERAS ALIMENTADORAS							
								001	SUPERVISION DE LA CARRETERA SANTA ANA - ALTAR							
								01	SUPERVISION DE LA CARRETERA SANTA ANA-ALTAR	SUPERVISION	1	1	0	0	0	0.00
								002	MODERNIZACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA FEDERAL NO. 14 EN TRAMO ENTRONQUE SAN PEDRO A PUENTE RIO SAN MIGUEL							
								01	MODERNIZACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA FEDERAL NO. 14	KM	4	4	0	0	2.58	64.50

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2007

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
							003	MODERNIZACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA FEDERAL NO. 14 EN EL TRAMO ENTRONQUE SAN PEDRO AL PUENTE SAN MIGUEL (AMPLIACION)							
							01	MODERNIZAR A CUATRO CARRILES LA CARRETERA FEDERAL 14 EN EL TRAMO ENTRONQUE SAN PEDRO AL PUENTE SAN MIGUEL	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
							H4	INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							
							001	SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO MAR DE CORTES, PUERTO PEÑASCO							
							01	REALIZAR SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE AEROPUERTO MAR DE CORTES EN PUERTO PEÑASCO.	PROGRAMA	0	0	0	0	0	0.00
							002	CONSTRUCCION DE LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA PARA EL NUEVO AEROPUERTO, PUERTO PEÑASCO							
							01	CONSTRUIR LINEA DE TRANSMISIÓN ELECTRICA PARA NUEVO AEROPUERTO DE PUERTO PEÑASCO.	OBRA	0	1	0	1	1	100.00
							I02	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES							
							H2	CARRETERAS ESTATALES							
							001	CONSERVACION DE LA RED CARRETERA ESTATAL, VARIOS							
							01	CONSERVACIÓN DE CARRETERA ESTATAL	KM	3815.67	3815.67	954	831.26	2872.64	75.29
							002	REHABILITACION DE CARRETERAS DE LA COSTA DE HERMOSILLO							
							01	REHABILITACIÓN DE CARRETERAS DE LA COSTA DE HERMOSILLO	KM	8	0	3	0	0	0.00
							003	REHABILITACION DE CARRETERAS DEL VALLE DEL YAQUI							
							01	REHABILITACIÓN DE CARRETERAS DEL VALLE DEL YAQUI	KM	9	0	3	0	0	0.00
							004	REHABILITACION DE CARRETERAS DEL VALLE DEL MAYO							
							01	REHABILITACIÓN DE CARRETERAS DEL VALLE DEL MAYO	KM	7	0	3	0	0	0.00
							005	REHABILITACION DE CARRETERAS GUAYMAS - EMLAME							
							01	REHABILITACIÓN DE CARRETERAS GUAYMAS-EMPALME	KM	5	0	1	0	0	0.00
							007	REHABILITACION DE CARRETERAS EN SAN LUIS RIO COLORADO							
							01	REHABILITACIÓN DE CARRETERAS SAN LUIS RIO COLORADO	KM	5	0	3	0	0	0.00
							008	REHABILITACION DE CARRETERAS EN LA SIERRA ALTA							
							01	REHABILITACIÓN DE CARRETERAS SIERRA ALTA	KM	3	0	0	0	0	0.00
							009	REHABILITACION DE CARRETERAS EN LA SIERRA CENTRO							
							01	REHABILITACIÓN DE CARRETERAS SIERRA CENTRO	KM	3	0	0	0	0	0.00

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2007

CLAVE PROGRAMATICA															
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
										ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
010								REHABILITACION DE CARRETERAS EN SIERRA SUR							
	01							REHABILITACION DE CARRETERAS SIERRA SUR	KM	4	0	1	0	0	0.00
011								GASTOS DE OPERACION DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA							
	01							GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO	MINISTRACIONES DE RECURSOS	12	12	3	3	9	75.00
012								CAMINO MAZOCAHUI - ARIZPE, VARIOS							
	01							CAMINO MAZOCAHUI - ARIZPE	KM	4	4	0	0	3.49	87.25
013								CAMINO ARIZPE - CANANEA, VARIOS							
	01							CAMINO ARIZPE - CANANEA	KM	4	4	0	0	4	100.00
014								CONSTRUCCION DE ACCESO A DIVINO (SEGUNDA ETAPA), VILLA PESQUEIRA							
	01							CONSTRUCCION DE ACCESO A ADIVINO	KM	3	3	0	0	2.2	73.33
015								MODERNIZACION DE ACCESO A AEROPUERTO DE GUAYMAS							
	01							MODERNIZACION DE ACCESO A AEROPUERTO DE GUAYMAS	KM	2	2	0	0	1.9	95.00
016								CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO MOCTEZUMA, SAN PEDRO DE LA CUEVA							
	01							CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO MOCTEZUMA	OBRA	1	1	0	0	0	0.00
017								CONSTRUCCION DE ACCESO Y ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL NO. 15 A LA UNIDAD NORTE DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA, NOGALES							
	01							CONSTRUCCION DE ACCESO Y ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL	KM	2	2	0	0	1.2	60.00
020								RECONSTRUCCION DE LA CALLE 13, HERMOSILLO							
	01							RECONSTRUIR CALLE 13 HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
021								RECONSTRUCCION DEL CAMINO TESOPACO-SAN NICOLAS, ROSARIO							
	01							RECONSTRUIR CAMINO TESOPACO-SAN NICOLAS	OBRA	0	0.8	0	0.8	0.8	100.00
022								RECONSTRUCCION DEL RAMAL A GUISAMOPA, SAHUARIPA							
	01							RECONSTRUIR RAMAL A GUISAMOPA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
023								RECONSTRUCCION DEL CAMINO OROZ-POTAM, GUAYMAS							
	01							RECONSTRUIR CAMINO OROZ-POTAM	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
025								RECONSTRUCCION DEL CAMINO ESPERANZA-SAN NICOLAS, VARIOS							
	01							RECONSTRUIR CAMINO ESPERANZA-SAN NICOLAS	OBRA	0	1	0	0.7	0.7	70.00

104 ESTUDIOS Y PROYECTOS TURISTICOS

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2007

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
E6							FOMENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA EN EL ESTADO								
001							PLAN MAESTRO REGIONAL RIVERA MAR DE CORTES, VARIOS								
01							ELABORAR PLAN MAESTRO REGIONAL RIVERA MAR DE CORTES	OBRA	0	1	0	0.7	0.7	70.00	
I07							PROMOCIÓN Y FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.								
RA							PROMOVER EL FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION DEL COMERCIO Y SERVICIOS								
001							CONSTRUCCION DE PASAJE COMERCIAL - ARTESANAL, MASIACA.								
01							CONSTRUCCION DE MODULOS PARA EXHIBICION Y VENTA DE ARTESANIAS DE TRIBU MAYO	OBRA	1	1	0	0	0.65	65.00	
002							CONSTRUCCION DE PARAJE COMERCIAL-ARTESANAL PRIMERA ETAPA EN MASAICA, NAVOJOA								
01							CONSTRUCCION DE MODULOS PARA EXHIBICION Y VENTA DE ARTESANIAS DE TRIBU MAYO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00	
3							IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL								
01							ACCESO EQUITATIVO A SERVICIOS EFICIENTES Y MODERNOS DE SALUD								
I02							NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIOS DE SALUD								
UB							FORTALECER LA CALIDAD Y CAPACIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD								
001							REMODELACION Y AMPLIACION DEL HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORA, HERMOSILLO								
01							REMODELACION HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORA	OBRA	0	1	0	0.25	0.65	65.00	
004							REMODELACION Y REHABILITACION DEL HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORA (AMPLIACION), HERMOSILLO								
01							REMODELAR Y REHABILITAR EL HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
005							REMODELACION Y REHABILITACION DEL HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORA (AMPLIACION), HERMOSILLO								
01							REMODELAR Y REHABILITAR EL HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORA	OBRA	0	1	0	0	0	0.00	
03							ACCESO EQUITATIVO A EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR								
I01							"CONSTRUIR, AMPLIAR, REHABILITAR Y EQUIPAR ESPACIOS EDUCATIVOS"								
W7							COORDINACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR								
001							TERMINACION DE LA PRIMERA ETAPA DE REMODELACION DE EDIFICIO PARA DOCTORADO DEL COLEGIO DE SONORA, HERMOSILLO								
01							REMOD DE EDIFICIO PARA DOCTORADO DEL C DE SONORA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00	
04							CIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNA								
I01							INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO								

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2007

CLAVE PROGRAMATICA																
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT	DESCRIPCION								
								UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
									ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO			
IB								SUPERVISION, INSPECCION Y VIGILANCIA DEL SERVICIO PUBLICO Y PRIVADO DE TRANSPORTE								
001								PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE EN NAVOJOA								
01								PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE EN NAVOJOA		PROGRAMA	1	0	0	0	0	0.00
002								PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE EN CAJEME								
01								PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE EN CAJEME		PROGRAMA	1	0	0	0	0	0.00
003								PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE EN HERMOSILLO								
01								PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE EN HERMOSILLO		PROGRAMA	1	1	0	0	0	0.00
004								PROGRAMA DE REGISTRO PUBLICO DE TRANSPORTE, VARIOS								
01								PROGRAMA DE REGISTRO PUBLICO DE TRANSPORTE		PROGRAMA	0	1	0	0	0	0.00
LN								PROMOVER EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS REGIONES								
001								FIDEICOMISO PUENTE COLORADO								
01								OBRAS PARA EL DESARROLLO DE LA REGION NOROESTE DEL ESTADO		PROGRAMA	3	3	0	0	0	0.00
X4								COORDINAR Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL								
001								REMODELACION Y REPARACION DE INSTALACIONES DEL CENTRO ECOLOGICO, HERMOSILLO								
01								REMODELAR Y REPARAR INSTALACIONES DEL CENTRO ECOLOGICO		OBRA	0	0	0	0	0	0.00
002								EQUIPAMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL VIVIERO DE LA CEDES, HERMOSILLO								
01								EQUIPAR INSTALACIONES DEL CENTRO ECOLOGICO		EQUIPO	0	0	0	0	0	0.00
XB								VIALIDADES URBANAS								
001								DISTRIBUIDOR VIAL EN AL CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 300 (SEGUNDA ETAPA)								
01								DISTRIBUIDOR VIAL EN CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 300 CAJEME		OBRA	1	1	0	0.65	1	100.00
002								EMBOVEDAMIENTO Y CONSTRUCCION DE BOULEVARD SOBRE EL DREN DE LA CALLE 400 EN CIUDAD OBREGON								
01								BOULEVARD SOBRE DREN DE CALLE 400 EN CIUDAD OBREGÓN		OBRA	1	1	0	1	1	100.00
011								DISTRIBUIDOR VIAL CRUCE DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD Y TRANSVERSAL PRIMERA ETAPA								
01								CONSTR DE DISTRIBUIDOR VIAL BOU. SOLIDARIDAD Y TRANSV		OBRA	1	1	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2007

CLAVE PROGRAMATICA															
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
										ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
015								VIALIDAD SOBRE EL CANAL LAS PILAS(TRAMO CARRETERA INTERNACIONAL - CALLE ABASOLO Y AVENIDA ALLENDE)							
								01 CONSTRUCCION DE VIALIDAD URBANA CANAL LAS PILAS NAVOJOA	OBRA	1	1	0	0.55	1	100.00
017								DISTRIBUIDOR VIAL ANA GABRIELA GUEVARA EN NOGALES							
								01 CONSTRUCCION DE DISTRIBUIDOR VIAL ANA GABRIELA GUEVARA	OBRA	1	0.9	0	0.18	0.74	74.00
018								CONSTRUCCION DE VIALIDAD Y PAVIMENTACION DE LA PROLONGACION PASEO RIO SONORA (PRIMERA ETAPA), HERMOSILLO							
								01 CONSTRUCCION DE VIALIDAD PROL RIO SONORA HERMOSILLO	OBRA	1	1	0	0.2	1	100.00
019								MODERNIZACION DEL BOULEVAR KINO ENTRE LAS AVENIDAS MORELOS Y ELIAS CALLES, CAJEME							
								01 MODERNIZACION DEL BOULEVAR KINO EN CAJEME	OBRA	1	1	0	0	1	100.00
020								PAVIMENTACION DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, NAVOJOA							
								01 PAVIMENT DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ NAVOJOA	OBRA	1	1	0	0	1	100.00
021								PAVIMENTACION DE LAS CALLES TALAMANTE Y CLUB ROTARIO, NAVOJOA							
								01 PAV DE LAS CALLES TALAMANTE Y CLUB ROTARIO EN NAVOJOA	OBRA	1	1	0	0	1	100.00
023								CONSTRUCCION DE PASO SUPERIOR VEHICULAR UBICADO EN LAS CALLES 5 DE FEBRERO Y 300 (PRIMERA ETAPA), EN CIUDAD OBREGON							
								01 CONSTRUCCION PASO VEHICULAR ELEV EN CALLE 5 DE FEB Y 300	OBRA	0	1	0	0.4	1	100.00
024								TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL "BUENOS AIRES", NOGALES							
								01 TERMINACION DIST VIAL BUENOS AIRES NOGALES	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
025								CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y PUENTES EN EL CIRCUITO VIAL "LAS PILAS" (AMPLIACION), NAVOJA							
								01 CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y PUENTES CIRCUITO VIAL LAS PILAS EN NAVOJOA	OBRA	0	1	0	0.25	1	100.00
026								CONSTRUCCION DE IMAGEN URBANA Y ARQUITECTURA DEL PAISAJE PARA LA AVENIDA REVOLUCION Y PROLONGACION DE AVENIDA LA CHOYA (AMPLIACION), PUERTO PEÑASCO							
								01 CONSTRUCCION I URBANA Y ARQ PAISAJE LA CHOYA EN PUERTO P.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2007

CLAVE PROGRAMATICA															
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
										ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
028								PROYECTO EJECUTIVO PARA EL PASO PEATONAL "BUENOS AIRES" EN NOGALES							
								01 ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO PARA PASO PEATONAL BUENOS AIRES EN NOGALES.	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
029								CONSTRUCCION DE IMAGEN URBANA Y ARQUITECTURA DEL PAISAJE PARA LA AVENIDA REVOLUCION Y PROLONGACION DE AVENIDA LA CHOYA, PTO. PEÑASCO							
								01 CONSTRUIR IMAGEN URBANA Y ARQUITECTURA DEL PAISAJE PARA LA AVENIDA REVOLUCIÓN Y PROLONGACIÓN LA CHOYA EN PUERTO PEÑASCO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
030								MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN EL PARQUE DEL BOULEVARD NOGALES 2000, NOGALES							
								01 MEJORAR IMAGEN URBANA EN EL PARQUE DEL BOULEVARD NOGALES 2000.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
031								TERMINACION DE VIALIDAD Y PAVIMENTACION DEL PERIFERICO ORIENTE ENTRE EL BOULEVARD EUSEBIO KINO Y LOS VIVEROS, HERMOSILLO							
								01 TERMINAR VIALIDAD Y PAVIMENTACIÓN DEL PERIFERICO ORIENTE ENTRE B. KINO Y LOS VIVEROS EN HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
032								REHABILITACION DE CRUCERO EN CALLE PLANETARIO Y CARRETERA A LA COLORADA (OBRA EMERGENTE DE LA PLANTA FORD), HERMOSILLO							
								01 REHABILITAR CRUCERO EN CALLE PLANETARIO Y CARRETERA LA COLORADA EN HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
033								TERMINACION DE LA REHABILITACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE HUATABAMPO							
								01 TERMINAR LA REHABILITACIÓN DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN HUATABAMPO.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
034								CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y PUENTES EN EL CIRCUITO VIAL "LAS PILAS" EN NAVOJOA							
								01 CONTINUAR LA PAVIMENTACIÓN Y PUENTES EN CIRCUITO VIAL LAS PILAS.	OBRA	0	0.75	0	0.25	1	(*)
035								CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE ENLACE BAHIA DE GUAYMAS (UNIDAD DEPORTIVA)-ESTERO BACOCIBAMPO (RAMAL A MIRAMAR) EN GUAYMAS							
								01 CONSTRUIR VIALIDAD DE ENLACE BAHÍA DE GUAYMAS-BACOCIBAMPO.	OBRA	0	0.55	0	0.35	0.9	(*)
036								CONSTRUCCION DE BOULEVARD BACOBAMPO UBICADO EN EL TRAMO DEL KM 8+352 AL 9+330 DEL CAMINO EL CASTILLO-BACOBAMPO, ETCHOJOA							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2007

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
								01 CONSTRUIR BOULEVARD BACOBAMPO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								037 TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL "BUENOS AIRES", NOGALES							
								01 TERMINAR DISTRIBUIDOR VIAL BUENOS AIRES EN NOGALES.	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								038 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN BOULEVARD ALATORRE Y OBREGON, NOGALES							
								01 CONSTRUIR PUENTE PEATONAL EN BOULEVARD ALATORRE Y OBREGÓN EN NOGALES.	OBRA	0	0.65	0	0.35	1	(*)
								039 PAVIMENTACION DE LA AVENIDA DE LAS AMERICAS, EMPALME							
								01 PAVIMENTAR LA AVENIDA AMERICAS EN EMPALME.	OBRA	0	0.5	0	0.35	0.85	(*)
								040 PROYECTO EJECUTIVO DE VIALIDAD Y PAVIMENTACION DEL PERIFERICO ORIENTE ENTRE BOULEVARD EUSEBIO KINO Y LOS VIVEROS, HERMOSILLO							
								01 ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE VIALIDAD Y PAVIMENTACIÓN DEL PERIFERICO ORIENTE ENTRE B. KINO Y LOS VIVEROS.	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								041 PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODERNIZACION DE LA CALLE KINO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 400 EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
								01 ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODERNIZACIÓN DE LA CALLE KINO ENTRE MORELOS Y CALLE 400 EN CIUDAD OBREGÓN.	PROYECTO	0	0	0	0	0	0.00
								042 PROYECTO EJECUTIVO DE PROLONGACION DEL BOULEVARD "DREN NAVOJOA", NAVOJOA							
								01 ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE PROLONGACIÓN DEL BOULEVARD DREN NAVOJOA.	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								043 PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION DEL PERIFERICO TRAMO AVE. MORELOS AL BOULEVARD SOSA CHAVEZ, NAVOJOA							
								01 ELABORAR PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL PERIFERICO TRAMO AV MORELOS AL B. SOSA CHAVEZ.	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								044 PROYECTO EJECUTIVO DE DISTRIBUIDOR VIAL EN BOULEVARD GARCIA MORALES Y PERIFERICO PONIENTE, HERMOSILLO							
								01 ELABORAR PROYECTO DE DISTRIBUIDOR VIAL EN B. GARCIA MORALES Y PERIFERICO EN HERMOSILLO.	PROYECTO	0	1	0	0	0.95	95.00
								045 MODIFICACION DEL PROYECTO PROLONGACION DEL PASEO RIO SONORA, HERMOSILLO							
								01 MODIFICAR PROYECTO DE PRLONGACIÓN RIO SONORA EN HERMOSILLO.	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								046 ACTUALIZACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE VIALIDAD Y PAVIMENTACION DEL BOULEVARD ANTONIO QUIROGA, HERMOSILLO							

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2007

CLAVE PROGRAMATICA										DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT	ORIGINAL	MODIFICADO			ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO					
										01	ACTUALIZAR PROYECTO DE VIALIDAD Y PAVIMENTACIÓN DEL B. QUIROGA EN HERMOSILLO.	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00	
										047	PROYECTO DE MODERNIZACION DE LOS BOULEVARES LAZARO CARDENAS Y LOPEZ PORTILLO, HERMOSILLO								
										01	ELBORAR PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE LOS BOULEVARES LAZARO CARDENAS Y LOPEZ PORTILLO EN HERMOSILLO.	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00	
										048	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DE LA AVENIDA LAS AMERICAS, EMPALME								
										01	ELABORAR PROYECTO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA AMERICAS EN EMPALME.	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00	
										049	PROYECTO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES EN QUEROBABI, OPODEPE								
										01	ELABORAR PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES EN QUEROBABI.	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00	
										050	PROYECTO DE MODERNIZACION DEL BOULEVARD "PASEO RIO SONORA", HERMOSILLO								
										01	ELABORAR PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE DEL PASEO RIO SONORA EN HERMOSILLO.	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00	
										051	PROYECTO DE MODIFICACION DEL PERIFERICO ORIENTE EN EL ENLACE CON EL BOULEVARD "PASEO RIO SONORA", HERMOSILLO								
										01	ELABORAR PROYECTO DE MODIFICACIÓN DEL PERIFERICO ORIENTE EN ENLACE CON BOULEVARD RIO SONORA EN HERMOSILLO.	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00	
										052	PROYECTO DE MODIFICACION Y AMPLIACION DE VIALIDAD DE ENLACE BAHIA DE GUAYMAS-ESTERO BACOCIBAMPO, GUAYMAS								
										01	ELABORAR PROYECTO DE MODIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE VIALIDAD DE ENLACE BAHÍA DE GUAYMAS-BACOCIBAMPO.	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00	
										053	PROYECTO DE PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE VARIAS CALLES EN SANTA ANA								
										01	ELABORAR PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN Y6 REHABILITACIÓN DE VARIAS CALLES EN SANTA ANA.	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00	
										054	PROYECTO EJECUTIVO DE PROLONGACION A CIELO ABIERTO DEL BOULEVARD "DREN NAVOJOA", NAVOJOA								
										01	ELABORAR PROYECTO DE PROLONGACIÓN A CIELO ABIERTO DEL BOULEVARD DREN NAVOJOA.	PROYECTO	0	1	0	0	0.85	85.00	
										055	ADECUACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO DISTRIBUIDOR VIAL "ANA GABRIELA GUEVARA", NOGALES								
										01	ADECUAR PROYECTO DEL DISTRIBUIDOR VIAL ANA GABRIELA GUEVARA EN NOGALES.	PROYECTO	0	1	0	0.1	0.5	50.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2007

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
056							ESTUDIO DE SIMULACION VIAL, HERMOSILLO								
01							REALIZAR ESTUDIO DE SIMULACION VIAL EN HERMOSILLO	ESTUDIO	0	1	0	0.2	0.8	80.00	
057							PROYECTO EJECUTIVO DE LA VIALIDAD EN LA "PROLONGACION DEL PASEO RIO SONORA", HERMOSILLO								
01							ELABORAR PROYECTO DE VIALIDAD EN PROLONGACION RIO SONORA EN HERMOSILLO	PROYECTO	0	0	0	0	0	0.00	
058							PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION DEL BOULEVARD COLOSIO ENTRE QUINTERO ARCE Y GARCIA MORALES, HERMOSILLO								
01							ELABORAR PROYECTO DE MODERNIZACION DE B. COLOSIO ENTRE QUINTERO ARCE Y GARCIA MORALES EN HERMOSILLO	PROYECTO	0	1	0	0.3	0.65	65.00	
059							PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION DEL BOULEVARD COLOSIO ENTRE SOLIDARIDAD Y QUINTERO ARCE, HERMOSILLO								
01							ELABORAR PROYECTO DE MODERNIZACION B. COLOSIO ENTRE SOLIDARIDAD Y QUINTERO ARCE.	PROYECTO	0	1	0	0.3	0.65	65.00	
060							PROYECTO EJECUTIVO DE PAR VIAL ROSALES-PINO SUAREZ, HERMOSILLO								
01							ELABORAR PROYECTO DE PAR VIAL ROSALES-PINO SUAREZ EN HERMOSILLO.	PROYECTO	0	1	0	0.3	0.65	65.00	
061							PROYECTO PARA EL ENLACE DE LA AVENIDA LAS AMERICAS CON CARRETERA FEDERAL NO.15, EMPALME								
01							ELABORAR PROYECTO PARA ENLACE DE LA AVENIDA AMERICAS CON CARRETERA FEDERAL 15	PROYECTO	0	1	0	0.2	0.6	60.00	
062							PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE AVENIDA LAS TORRES, CAJEME								
01							ELABORAR PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA AVENIDA LAS TORRES EN CAJEME.	PROYECTO	0	1	0	0.2	0.4	40.00	
063							PROYECTO EJECUTIVO DE VIALIDAD SOBRE EL DREN "BORDO NUEVO", CAJEME								
01							ELABORAR PROYECTO DE VIALIDAD SOBRE DREN BORDO NUEVO EN CAJEME.	PROYECTO	0	1	0	0.2	0.85	85.00	
064							PROYECTO EJECUTIVO DE PASO A DESNIVEL SUPERIOR "BORDO NUEVO", CAJEME								
01							ELABORAR PROYECTO DE PASO A DESNIVEL SUPERIOR BORDO NUEVO EN CAJEME.	PROYECTO	0	1	0	0.2	0.45	45.00	
065							PROYECTO DE VIALIDAD SOBRE EL DERECHO DE VIA DEL FERROCARRIL, PUERTO PEÑASCO								
01							ELABORAR PROYECTO DE VIALIDAD SOBRE DERECHO DE VIA DEL FERROCARRIL, PUERTO PEÑASCO.	PROYECTO	0	1	0	0	0.2	20.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2007

CLAVE PROGRAMATICA															
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
										ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
066								PROYECTO EJECUTIVO DEL PERIFERICO ORIENTE, NOGALES							
								01 ELABORAR PROYECTO DEL PERIFERICO ORIENTE, NOGALES.	PROYECTO	0	0.1	0	0.1	0.1	100.00
067								PROYECTO DE MODERNIZACION DEL ACCESO PONIENTE, SAN LUIS RIO COLORADO							
								01 ELABORAR PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL ACCESO PONIENTE, SAN LUIS RIO COLORADO.	PROYECTO	0	1	0	0.3	0.6	60.00
068								PROYECTO EJECUTIVO PARA PASO ELEVADO, CABORCA							
								01 ELABORAR PROYECTO PARA PASO ELEVADO EN CABORCA.	PROYECTO	0	1	0	0.2	0.55	55.00
069								PROYECTO EJECUTIVO DE NUEVO TRAZO PARA REUBICAR LA VIA DEL FERROCARRIL, PUERTO PEÑASCO							
								01 ELABORAR PROYECTO DE TRAZO PARA REUBICAR LA VIA DEL FERROCARRIL, PUERTO PEÑASCO.	PROYECTO	0	0	0	0	0	0.00
070								PROYECTO EJECUTIVO DE VIALIDAD Y PAVIMENTACION DE LA PROLONGACION DEL BOULEVARD CUAUHEMOC, NAVOJOA							
								01 ELABORAR PROYECTO DE VIALIDAD Y PAVIMENTACIÓN DE LA PROLONGACIÓN BOULEVARD CUAUHEMOC, NAVOJOA	PROYECTO	0	1	0	0.1	0.2	20.00
071								CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y PUENTES EN EL CIRCUITO VIAL "LAS PILAS", NAVOJOA							
								01 CONSTRUIR PAVIMENTO Y PUENTES EN CIRCUITO VIAL LAS PILAS EN NAVOJOA.	OBRA	0	0.75	0	0.25	1	(*)
072								CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL "ANA GABRIELA GUEVARA", NOGALES							
								01 CONSTRUIR DISTRIBUIDOR VIAL ANA GABRIELA GUEVARA EN NOGALES.	OBRA	0	0.56	0	0.18	0.74	(*)
073								CONSTRUCCION DE PASO SUPERIOR VEHICULAR UBICADO EN LAS CALLES 5 DE FEBRERO Y 300 SEGUNDA ETAPA, CAJEME							
								01 CONSTRUIR PASO SUPERIOR VEHICULAR EN CALLES 5 DE FEBRERO Y 300 II ETAPA EN CIUDAD OBREGÓN.	OBRA	0	0.6	0	0.4	1	(*)
075								PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DEL BOULEVARD JOSE PEREZ, BACUM							
								01 ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD JOSE PEREZ, BACUM.	PROYECTO	0	1	0	0.8	0.8	80.00
076								CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL EN EL CRUCE DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD Y TRANSVERSAL (PRIMERA ETAPA), HERMOSILLO							
								01 CONSTRUIR DISTRIBUIDOR VIAL EN EL CRUCE DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD Y TRANSVERSAL EN HERMOSILLO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00

XG SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2007

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
							001	ESTUDIO Y PROYECTO DEL EMBOVEDAMIENTO DEL DREN DE LA CALLE 400 ENTRE CALLE 10 Y CALLE 6 EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
							01	ELABORAR PROYECTO DEL ENBOVEDAMIENTO DEL DREN DE LA CALLE 400 ENTRE 10 Y 6 EN CIUDAD OBREGÓN.	PROYECTO	0	0	0	0	0	0.00
							003	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL EMBOVEDAMIENTO DE LOS CANALES PLUVIALES LOPEZ PORTILLO Y LAZARO CARDENAS, HERMOSILLO							
							01	PROYECTO PARA EL EMBOVEDAMIENTO DE LOS CANALES PLUVIALES LOPEZ PORTILLO Y LAZARO CARDENAS EN HERMOSILLO.	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
							004	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ALTERNATIVA DE CANAL PLUVIAL ABIERTO LAZARO CARDENAS, HERMOSILLO							
							01	ELABORAR PROYECTO PARA LA ALTERNATIVA DE CANAL PLUVIAL ABIERTO LAZARO CARDENAS EN HERMOSILLO.	PROYECTO	0	0.85	0	0	0.85	100.00
							XJ	PLAZAS PUBLICAS							
							001	PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLAZA GOBERNADORES, PUERTO PEÑASCO							
							01	ELABORAR PROYECTO DE LA PLAZA GOBERNADORES EN PUERTO PEÑASCO.	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
							002	CONSTRUCCION DE LA "PLAZA GOBERNADORES", PUERTO PEÑASCO							
							01	CONSTRUIR PLAZA GOBERNADORES EN PUERTO PEÑASCO.	OBRA	0	0.1	0	0.9	1	(*)
							003	EQUIPAMIENTO ARTISTICO DE LA "PLAZA GOBERNADORES", PUERTO PEÑASCO							
							01	DOTAR DE EQUIPAMIENTO ARTISTICO DE LA PLAZA GOBERNADORES EN PUERTO PEÑASCO.	EQUIPO	0	0.15	0	0.85	1	(*)
							004	CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA UBICACION DE PABELLON Y ESTACIONAMIENTO, PUERTO PEÑASCO							
							01	CONSTRUIR PLATAFORMA PARA UBICACIÓN DE PABELLON Y ESTACIONAMIENTO, PUERTO PEÑASCO.	OBRA	0	0.2	0	0.8	1	(*)
							05	CULTURA PARA UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL							
							I01	INFRAESTRUCTURA PARA ESPACIOS CULTURALES							
							Z1	INFRAESTRUCTURA PARA LA CULTURA							
							001	GASTOS DE OPERACION DEL DELFINARIO-ACUARIO, GUAYMAS							
							01	GASTO DE OEPRACION DEL DELFINARIO	MINISTRACIONES DE RECURSOS	1	1	0	0	0	0.00
							002	CONSTRUCCION DE DELFINARIO ACUARIO 2DA. ETAPA, GUAYMAS							
							01	CONSTRUCCION DELFINARIO ACUARIO II ETAPA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2007

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE		
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO	
								003	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA CASA HOGAR UNACARI DEL DIF 2DA. ETAPA, HERMOSILLO							
								01	CONSTRUCCION Y EQ CASA HOGAR UNACARI EN HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								004	TERMINACION DE LA ADECUACION Y REMODELACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y AIRE ACONDICIONADO EN EL EDIFICIO DE LA CASA DE LA CULTURA, HERMOSILLO							
								01	TERMINACION AIRE ACONDICIONADA CASA DE LA CULTURA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								005	MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA SOCIEDAD SONORENSE DE HISTORIA, HERMOSILLO							
								01	MEJORAMIENTO DE EDIFICIO SOCIEDAD SONORENSE DE HISTORIA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								006	PROYECTO EJECUTIVO DEL COMPLEJO CULTURAL MUSICA, ARTES Y EXPOSICIONES DE SONORA "MUSAS", HERMOSILLO							
								01	PROYECTO EJECUTIVO MUSAS EN HERMOSILLO	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								007	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REMODELACION DEL AUDITORIO CIVICO DEL ESTADO, HERMOSILLO							
								01	PROYECTO EJECUTIVO AUDITORIO CIVICO DEL ESTADO	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								008	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONTINUACION DEL DELFINARIO-ACUARIO (TERCERA ETAPA), GUAYMAS							
								01	ELABORAR PROYECTO DEL DELFINARIO-ACUARIO III ETAPA	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								009	CONSTRUCCION DE DELFINARIO ACUARIO 3A. ETAPA EN GUAYMAS							
								01	CONSTRUIR DELFINARIO ACUARIO III ETAPA	OBRA	0	0.1	0	0.5	0.6	(*)
06									DEPORTE PARA TODOS							
								101	INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE							
								1A	INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE							
								001	REHABILITACION DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES EN HERMOSILLO (SEGUNDA ETAPA), HERMOSILLO							
								01	REHABILITACION DE CUM EN HERMOSILLO	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								002	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL AREA DE GIMNASIA EN EL CENTRO DEPORTIVO SONORA, HERMOSILLO							
								01	TERM DE LA CONST DE EDIFICIO DEL AREA DE GIMNASIA	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								003	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE GIMNASIO MUNICIPAL, ETCHOJOA							
								01	PROYECTO EJECUTIVO GIMNASIO MUNICIPAL ETCHOJOA	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								004	PROYECTO EJECUTIVO DE CUARTO DE MAQUINAS DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES, HERMOSILLO							

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2007

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								01	PROYECTO EJECUTIVO CUARTO DE MAQUINAS DEL CUM	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								005	CAMBIO DE USO DE SUELO EN TERRENOS FORESTALES PARA EL PROYECTO DE CAMPOS DE BEISBOL EN EL PARQUE INDUSTRIAL, HERMOSILLO							
								01	CAMBIO DE USO DE SUELO PARA PROYECTOS DE CAMPOS DE B BOL	ESTUDIO	0	0	0	0	0	0.00
								006	PROYECTO PARA LA REMODELACION DEL ESTADIO DE BEISBOL "ESTRELLAS EMPALMENSES", EMPALME							
								01	ELABORAR PROYECTO PARA REMODELACION DE ESTADIO DE BEISBOL ESTRELLAS EMPALMENSES.	PROYECTO	0	1	0	0.2	0.3	30.00
								007	PROYECTO EJECUTIVO DEL GIMNASIO MUNICIPAL, CANANEA							
								01	ELABORAR PROYECTO DEL GIMNASIO MUNICIPAL DE CANANEA.	PROYECTO	0	1	0	0.3	0.65	65.00
								008	PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y DEPORTIVO MULTIFUNCIONAL, CAJEME							
								01	ELABORAR PROYECTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y DEPORTIVO MULTIFUNCIONAL, CAJEME	PROYECTO	0	1	0	0.1	0.3	30.00
								07	COHESIÓN SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD							
								102	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO SOCIAL							
								2N	INSTRUMENTAR LOS PROGRAMAS CONVENIDOS Y ESTATALES PARA EL DESARROLLO SOCIAL.							
								001	PAVIMENTACION DE LA CALLE GLADIOLA EN LA COLONIA 14 DE ENERO, HUATABAMPO							
								01	PAVIMENTAR LA CALLE GLADIOLA, COL 14 DE ENERO EN HUATABAMPO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								002	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA NICOLAS BRAVO EN ENTRONQUE CON CARRETERA A YAVAROS, HUATABAMPO							
								01	PAVIMENTAR LA AVENIDA NICOLAS BRAVO EN ENTRONQUE CON CARRETERA A YAVAROS, HUATABAMPO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								003	PAVIMENTACION DE LA AVENIDA PAROSIM EN LA COLONIA PRI 90, HUATABAMPO							
								01	PAVIMENTAR LA AVENIDA PAROSIM EN COLONIA PRI 90, HUATABAMPO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								004	CONSTRUCCION DE 4 GRADERIAS METALICAS, HUATABAMPO							
								01	CONSTRUIR 4 GRADERIAS METALICAS, HUATABAMPO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
								005	REHABILITACION DE TEMPLO EN MORONCARIT, HUATABAMPO							
								01	REHABILITAR TEMPLO EN MORONCARIT, HUATABAMPO.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2007

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
							006	ELABORACION DE 3 PROYECTOS EJECUTIVOS DE PAVIMENTACION DE CALLES, HUATABAMPO							
							01	ELABORAR 3 PROYECTOS EJECUTIVOS DE PAVIMENTACION DE CALLES EN HUATABAMPO.	PROYECTO	0	1	0	0.9	0.9	90.00
							007	PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, CABORCA							
							01	PAVIMENTAR Y REHABILITAR LA INFRAERSTRUCTURA EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, CABORCA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
							008	LEVANTAMIENTO FISICO DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, CABORCA							
							01	REALIZAR LEVANTAMIENTO FISICO DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, CABORCA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
							009	PAVIMENTACION DE LA CALLE VICAM ENTRE VIAS DEL FERROCARRIL Y CIRCUITO VIAL "LAS PILAS", NAVOJOA							
							01	PAVIMENTAR CALLE VICAM ENTRE VIAS DE FERROCARRIL Y CIRCUITO VIAL LAS PILAS, NAVOJOA.	OBRA	0	1	0	0	0	0.00
							UA	DISEÑAR, REGULAR Y CONDUCIR POLITICAS EN SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL							
							001	REMODELACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE ATENCION INFANTIL, CIUDAD OBREGON							
							01	REMODELACION DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN C OBREGÓN	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
							I04	PROMOVER ATENCION Y APOYO A LAS COMUNIDADES INDIGENAS							
							4A	ATENCION A GRUPOS INDIGENAS							
							001	REHABILITACION DE TEMPLO EN POTAM, GUAYMAS							
							01	REHABILITACION DE TEMPLO EN POTAM	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
							5	GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO							
							01	REINVENCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA							
							I02	MODERNIZACION DE EDIFICIOS PUBLICOS							
							5N	BRINDAR ATENCION GUBERNAMENTAL A LA SOCIEDAD Y MEJORAR LOS SERVICIOS DE GOBIERNO.							
							001	REMODELACION DEL EDIFICIO DE COMUNICACION SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO							
							01	REMODELACION DEL EDIFICIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GOB DEL EDO	OBRA	1	1	1	0.6	1	100.00
							6A	PROMOVER EL DESARROLLO MUNICIPAL							
							001	REMODELACION, ADECUACION Y DIGNIFICACION DEL PALACIO MUNICIPAL, GUAYMAS							

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2007

CLAVE PROGRAMATICA																
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
										ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								01	REMODELACION, ADECUACION Y DIGNIFICACION PALACIO DE GUAYMAS	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								002	REHABILITACION Y REMODELACION DE OFICINAS EN EDIFICIO GUADALUPANA, GUAYMAS							
								01	REHABILITACION Y REMODELACION EDIFICIO GADALUPANA GUAYMAS	OBRA	0	1	0	0	1	100.00
								9Y	FORTALECIMIENTO Y CONTROL DE LA RECAUDACION DE LOS INGRESOS PRESUPUESTADOS							
								001	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE AGENCIAS FISCALES EN EL ESTADO							
								01	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE AGENCIAS FISCALES	OBRA	1	1	1	0	0	0.00
								002	REMODELACION DE EDIFICIO PARA LA INSTALACION DE AGENCIA FISCAL, OFICINAS DE FISCALIZACION E ICRESON, NAVOJOA							
								01	REMODELACION DE EDIFICIO PARA A. FISCAL Y OF DE FISC	OBRA	1	1	0	0.1	1	100.00
								L1	ELABORACION DE PROYECTOS Y EJECUCION DE OBRA PUBLICA							
								001	REMODELACION DE LA FACHADA DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO, HERMOSILLO							
								01	REMODELACION DE LA FACHADA DEL EDIFICIO DE SIDUR	OBRA	1	1	1	0.75	1	100.00
								I04	INFRAESTRUCTURA EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR							
								CJ	COORDINAR ACCIONES PARA COMBATIR CONDUCTAS ILICITAS EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR							
								001	CONSTRUCCION DE RECINTO FISCAL PERIMETRO LIBRE EN KM 98 CARRETERA INTERNACIONAL GUAYMAS CD. OBREGON (PRIMERA ETAPA), EMPALME							
								01	CONSTRUCCION DE RECINTO FISCAL EN EMPALME	OBRA	1	1	0	0	0.75	75.00
								I05	ESTABLECER SISTREMAS MODERNOS DE EVALUACION Y CONTROL							
								2U	INTEGRACION, PROCESAMIENTO E INTERPRETACION DE LA INFORMACION, PARA LA MEDICION Y EVALUACION DE RESULTADOS DE LA POLITICA SOCIAL.							
								001	PROYECTO DE EVALUACION DE OBRAS EN ZONAS CON ELEVADOS INDICES DE POBREZA EN SEIS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA, VARIOS							
								01	ELABORAR PROYECTO DE EVALUACION DE OBRAS EN ZONAS CON ELEVADOS INDICES DE POBREZA EN SEIS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE SONORA.	PROYECTO	0	1	0	0	1	100.00
								03	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	PESOS	\$2,307,136	\$2,588,428	\$547,830	\$774,849	\$1,933,516	83.81
								3	IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESION SOCIAL							
								04	CIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNA							
								A01	PLANEAR EL DESARROLLO URBANO							

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2007

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO		ACUMULADO
							X3	COORDINAR Y SUPERVISAR LA PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL							
							001	COORDINAR LA ELABORACION Y EJECUCION DE PROGRAMAS DE PROYECTO DE DESARROLLO URBANO PARA EL CRECIMIENTO TERRITORIAL ORDENADO DE LA ENTIDAD							
							01	COORDINAR PROGRAMAS DE ASESORIAS A LOS AYUNTAMIENTOS EN LOS RUBROS DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO	PROGRAMA DE ASESORIA	2	2.5	0	0	0.5	25.00
							02	PROGRAMAS DE PROMOCION DE ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE LOS PLANES DE DESARROLLO	PROGRAMA	1	1	0	0	0.5	50.00
05								DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PESOS	\$9,461,880	\$9,251,969	\$2,050,448	\$2,137,209	\$6,343,234	67.04
	5							GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO							
		01						REINVENCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA							
			A01					MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA							
				7Z				ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS							
					001			ELABORAR, CONTROLAR, ADMINISTRAR Y DAR SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GASTO CORRIENTE ASÍ COMO DE RECURSOS DE INVERSIÓN PARA INDIRECTOS DE OBRAS							
					01			ELABORACION DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA DEPENDENCIA	DOCUMENTO	1	1	1	1	1	100.00
					02			ELABORACION Y/O ACTUALIZACION DE DOCUMENTOS OPERATIVOS	DOCUMENTO	20	20	4	12	14	70.00
					03			REALIZAR TRAMITES Y LLEVAR EL CONTROL DE RECURSOS DE INDIRECTOS DE OBRAS	PROGRAMA	5	5	0	0	4	80.00
					04			REALIZAR TRAMITES Y LLEVAR EL CONTROL DE SOLICITUDES	ASUNTO	170	170	50	123	315	(*)
06								DIRECCION JURIDICA	PESOS	\$870,463	\$1,150,679	\$206,587	\$290,530	\$974,259	111.92
	1							NADA NI NADIE POR ENCIMA DE LA LEY							
		01						CULTURA DE LA LEGALIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO							
			A02					VIGILAR LA LEGALIDAD							
				AB				ASESORIA JURIDICA A LAS AREAS INTERNAS							
					001			ATENDER EL IMPACTO LEGAL A LA SECRETARIA							
					01			ATENDER LAS SOLICITUDES DE INFORMACION PUBLICA QUE PRESENTEN EN ESTA SECRETARIA	ASUNTO	40	40	10	47	107	(*)
					02			PROGRAMA DE ATENCION A DEMANDAS Y ASESORIAS.	ASUNTO	20	20	5	6	21	(*)
07								DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION Y EVALUACION	PESOS	\$2,368,496	\$2,315,149	\$563,016	\$650,959	\$1,903,455	80.37
	6							RECURSOS CRECIENTES PARA EL GASTO SOCIAL Y DE INVERSIÓN							
					02			REORIENTACIÓN Y CALIDAD EN EL DESTINO DEL GASTO							

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2007

CLAVE PROGRAMATICA						DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC LA MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO	
A02 ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA													
7Z ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS													
001 ELABORAR, CONTROLAR, DAR SEGUIMIENTO Y EVALUAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GASTO DE INVERSION DE LA SECRETARIA.													
01 ELABORAR DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL GASTO DE INVERSION AUTORIZADO						DOCUMENTO	32	32	8	8	24	75.00	
02 REALIZAR TRAMITES DE AUTORIZACION, REASIGNACION Y PAGO DEL GASTO DE INVERSION AUTORIZADO.						TRAMITE	800	800	200	259	569	71.13	
002 VERIFICAR Y DAR MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMPUTO DE LA SECRETARIA, ASI COMO DISEÑAR LA ELABORACION DE SISTEMAS DE INFORMACION Y CAPACITAR AL PERSONAL EN MATERIA DE SISTEMAS ELECTRONICOS.													
01 REALIZAR EVENTOS DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMPUTO DE LA SECRETARIA						EVENTO	108	108	30	30	80	74.07	
10	DIRECCION GENERAL DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS					PESOS	\$3,972,446	\$3,657,115	\$953,671	\$1,025,551	\$3,072,388	77.34	
5 GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO													
01 REINVENCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA													
A01 MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA													
7V COORDINACION DE PROCESOS DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATACIONES													
001 COORDINAR LAS ACCIONES Y GESTIONAR LOS RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LOS PROCESOS DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATACIONES.													
01 FORMALIZAR EL PROCESO DE ADJUDICACION DE CONTRATOS Y MODIFICACIONES A LOS MISMOS						PROCESO	60	60	20	31	161	(*)	
02 LLEVAR A CABO EL PROCESO DE LICITACION						PROCESO	15	15	5	6	11	73.33	
03 REVISION DE PRECIOS UNITARIOS Y/O ACTUALIZACION O ESCALACION DE PRECIOS UNITARIOS						PROCESO	1320	1320	330	632	1096	83.03	
04 VERIFICAR LOS COSTOS DE MERCADO DE LOS INSUMOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS						PROCESO	280	280	70	132	226	80.71	
11	DIRECCION GENERAL DE EJECUCION DE OBRAS					PESOS	\$13,756,202	\$16,961,730	\$3,263,667	\$7,408,042	\$14,806,973	107.64	
2 EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO SUSTENTABLE													
04 DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA													
I01 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES													
LN PROMOVER EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA EN LAS REGIONES													
004 TELEFONIA RURAL DE SONORA													

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2007

CLAVE PROGRAMATICA								DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE	
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA	MT			ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	ACUMULADO		
								01 OPERACION DE TELEFONIA RURAL DE SONORA	MINISTRACIONES DE RECURSOS	12	12	3	3	9	75.00	
5	GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO															
	01 REINVENCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA															
	A01 MODERNIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA															
	L1 ELABORACION DE PROYECTOS Y EJECUCION DE OBRA PUBLICA															
	001 COORDINAR LAS ACCIONES Y GESTIONAR LOS RECURSOS PARA LLEVAR A CABO LA SUPERVISION Y CONTROL DE LAS OBRAS MEDIANTE VISITAS PERIODICAS Y CONTROLAR E INTEGRAR LOS EXPEDIENTES UNITARIOS.															
								01 EFICIENTAR LA CALIDAD DE LA OBRA	VISITA	800	800	200	200	600	75.00	
								02 ELABORAR Y LLEVAR UN MEJOR CONTROL SOBRE LOS EXPEDIENTES UNITARIOS	EXPEDIENTE	80	80	30	30	70	87.50	
12	DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERIA								PESOS	\$7,258,140	\$5,823,188	\$1,736,879	\$1,527,851	\$4,771,398	65.74	
3	IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL															
	04 CIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNA															
	I01 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO															
	L1 ELABORACION DE PROYECTOS Y EJECUCION DE OBRA PUBLICA															
	001 COORDINAR ACCIONES DE GESTION EN LA CONTRATACION Y ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS, REVISION Y SUPERVISION DE ESTOS, SUPERVISION DE OBRAS, EMISION DE DICTAMENES Y APOYO TECNICO A MUNICIPIOS Y OTRAS ENTIDADES.															
								01 ACCIONES DE APOYO Y DICTAMENES	ACCION	20	20	8	10	41	(*)	
								02 ELABORACION Y VERIFICACION DE PROYECTOS Y SUPERVISION DE OBRAS	PROCESO	40	40	12	18	37	92.50	
								03 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	EXPEDIENTE	40	40	12	12	24	60.00	
13	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL								PESOS	\$5,689,503	\$4,833,898	\$1,351,317	\$1,350,534	\$3,994,846	70.21	
3	IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL															
	04 CIUDADES ORDENADAS Y VIVIENDA DIGNA															
	A01 PLANEAR EL DESARROLLO URBANO															
	X3 COORDINAR Y SUPERVISAR LA PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL															
	001 MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PLANEACION ESTATAL DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO.															
								01 ADECUACION DEL MARCO NORMATIVO	DOCUMENTO	2	2	1	1	1	50.00	
								02 DICTAMENES DE CONGRUENCIA DE USO DE SUELO	DICTAMEN	8	8	2	2	6	75.00	
								03 MODERNIZACION DE LA GESTION DEL DESARROLLO URBANO	INSUMO	15	15	4	4	12	80.00	

(*) SUPERIOR AL 100%

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARIA DE HACIENDA
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2007

DEPENDENCIA: 10 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TERCER TRIMESTRE 2007

CLAVE PROGRAMATICA							DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	ANUAL		TRIMESTRE			% AVANCE
DP	UR	ER	PG	CP	PC	LA			MT	ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL	REALIZADO	
							04 PLANEACION Y ADMINISTRACION URBANAS EN AREAS DE ACTUACION CONCERTADA	PROGRAMA	4	4	2	2	3	75.00
15							DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE	PESOS	\$23,213,101	\$25,270,826	\$5,601,819	\$5,338,110	\$15,892,903	68.47
	2						EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO SUSTENTABLE							
							04 DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA							
							A05 IMPULSAR UNA RED DE TRANSPORTE PUBLICO MODERNA CON TECNOLOGIA NO CONTAMINANTE							
							IB SUPERVISION, INSPECCION Y VIGILANCIA DEL SERVICIO PUBLICO Y PRIVADO DE TRANSPORTE							
							001 PROPORCIONAR UN MEJOR SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO, EFICIENTE, ACCESIBLE Y SEGURO LLEVANDO A CABO ACCIONES DE VERIFICACION, INSPECCION Y VIGILANCIA, ASI COMO, INCENTIVAR LA RENOVACION DEL PARQUE VEHICULAR Y LLEVAR LA CALIDAD DE LOS SERV. DE TRANSPORTE.							
							01 APLICACION DE EXAMENES PSICOMETRICOS A LOS OPERADORES DE LAS UNIDADES	EXAMEN	1600	1600	400	894	1803	(*)
							02 ATENCION A LAS QUEJAS QUE SOBRE EL SERVICIO DEL TRANSPORTE PUBLICO SE RECIBEN EN LA DIR. GRAL.	QUEJAS	1500	1500	300	1932	3317	(*)
							03 CAPACITAR INTEGRAMENTE A OPERADORES DEL SERVICIO PUBLICO DE AUTOTRANSPORTE EN EL ESTADO.	CAPACITACION	1100	1100	275	1025	1931	(*)
							04 EFECTUAR EXAMENES ANTIDOPING A LOS OPERADORES COMO MEDIDA DE SEGURIDAD AL USUARIO	EXAMEN	1200	1200	300	0	1063	88.58
							05 INSPECCION DE UNIDADES DE TRANSPORTE	INSPECCION	11000	11000	2750	3445	10450	95.00
							06 INSTALAR EL SISTEMA DE CTROL. DE ASCENSO Y DESCENSO DE PASAJE, CTROL. DE INGRESO Y SETS VALIDADOR DE TARJETA PREPAGO AL SERVICIO DE TRANSPORTE.	SISTEMA	320	320	80	85	1203	(*)
							07 REALIZAR ESTUDIOS TECNICOS PARA APLICACION DE RUTAS Y COBERTURA DE SERVICIO	ESTUDIO	60	60	15	23	86	(*)
							08 RENOVACION O SUSTITUCION DE UNIDADES DENTRO DE LA VIDA UTIL	UNIDAD	540	540	135	236	753	(*)
							09 VERIFICACION FISICA DE UNIDADES DEL TRANSPORTE PUBLICO	VEHICULO	6500	6500	1625	2463	7357	(*)