



2007

SECRETARIA DE GOBIERNO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - DEPENDENCIA EJECUTORA

Dependencia Ejecutora									
Cve. Est. / Proyecto									
Cve. Programática		Municipio	Localidad						
Asig. Anual:	Total	Estatad	Federalizado	Federal	Otros	Beneficiario	Meta	Av. Físico	
Ejercido:	Total	Estatad	Federalizado	Federal	Otros				

[104] SEGURIDAD PUBLICA EFICIENTE Y MODERNA

PF-116	CONTINUACION Y TERMINACION OBRAS DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN CABORCA							
04091041032D0016201	CABORCA		HEROICA CABORCA			PERSONA	OBRA	100.00
	1,238,075.43	0.00	1,238,075.43	0.00	0.00	4933	1	
	-----	-----	-----	-----	-----			
	1,238,075.43	0.00	1,238,075.43	0.00	0.00			
PF-116	CONTINUACION Y TERMINACION OBRAS DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN CABORCA							
04091041032D0016207	CABORCA		HEROICA CABORCA			PERSONA	OBRA	100.00
	39,746.77	0.00	39,746.77	0.00	0.00	4933	1	
	-----	-----	-----	-----	-----			
	39,746.77	0.00	39,746.77	0.00	0.00			
	-----	-----	-----	-----	-----			
	1,277,822.20	0.00	1,277,822.20	0.00	0.00			2
	-----	-----	-----	-----	-----			-----
	1,277,822.20	0.00	1,277,822.20	0.00	0.00	Total [104]		2 Obras
	-----	-----	-----	-----	-----			-----
	1,277,822.20	0.00	1,277,822.20	0.00	0.00	Total Dependencia Ejecutora		2 Obras
	-----	-----	-----	-----	-----			-----
	1,277,822.20	0.00	1,277,822.20	0.00	0.00	Total Dependencia		2 Obras
	-----	-----	-----	-----	-----			-----
	1,277,822.20	0.00	1,277,822.20	0.00	0.00			2



2007

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - DEPENDENCIA EJECUTORA

Dependencia Ejecutora								
Cve. Est. / Proyecto								
Cve. Programática	Municipio	Localidad						
Asig. Anual:	Total	Estatad	Federalizado	Federal	Otros	Beneficiario	Meta	Av. Físico
Ejercido:	Total	Estatad	Federalizado	Federal	Otros			

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

[307] COHESION SOCIAL, EQUIDAD Y SOLIDARIDAD

PF-402	CONTINUACION Y TERMINACION DE 5 PILAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA USOS MULTIPLES, ROSARIO							
07093071022N0106201	ROSARIO	ROSARIO (TESOPACO)			PRODUCTOR	OBRA	100.00	
	115,920.00	0.00	115,920.00	0.00	0.00	20	5	
	115,920.00	0.00	115,920.00	0.00	0.00			
	115,920.00	0.00	115,920.00	0.00	0.00			1
	115,920.00	0.00	115,920.00	0.00	0.00	Total [307]		1 Obras
	115,920.00	0.00	115,920.00	0.00	0.00	Total Dependencia Ejecutora		1 Obras
	115,920.00	0.00	115,920.00	0.00	0.00			1
	115,920.00	0.00	115,920.00	0.00	0.00	Total Dependencia		1 Obras
	115,920.00	0.00	115,920.00	0.00	0.00			1



2007

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - DEPENDENCIA EJECUTORA

Dependencia Ejecutora		Cve. Est. / Proyecto		Localidad		Beneficiario	Meta	Av. Físico
Cve. Programática	Municipio	Estatal	Federalizado	Federal	Otros			
Asig. Anual:	Total	Estatal	Federalizado	Federal	Otros			
Ejercido:	Total	Estatal	Federalizado	Federal	Otros			

INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

[303] EDUCACION PARA COMPETIR Y PROGRESAR

PF-030	ACONDICIONAMIENTO DE LABORATORIO DE IDIOMAS, CBTIS 129 EN VILLA JUAREZ, BENITO JUAREZ							
0805303101WA0466201	BENITO JUAREZ	VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	ALUMNO	LABORATORIO	100.00			
	38,833.27	0.00	38,833.27	0.00	0.00	550	1	
	38,833.27	0.00	38,833.27	0.00	0.00			
PF-035	CONSTRUCCION DE FACHADA Y TERMINACION DE BARRA, CBTIS 206, HERMOSILLO							
0805303101WA0476201	HERMOSILLO	HERMOSILLO	ALUMNO	ANEXO	100.00			
	9,612.31	0.00	9,612.31	0.00	0.00	200	2	
	9,612.31	0.00	9,612.31	0.00	0.00			
PF-051	CONSTRUCCION DE 3 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDERO, PLAZA CIVICA Y CERCO PERIMETRAL, E.P. NUEVA CREACION GUAYMAS NORTE, GUAYMAS							
0805303101WA0576201	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	ALUMNO	AULA	100.00			
	69,049.52	0.00	69,049.52	0.00	0.00	240	3	
	69,049.52	0.00	69,049.52	0.00	0.00			
PF-075	CONSTRUCCION DE 3 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDERO, PLAZA CIVICA Y CERCO PERIMETRAL, J.N. NUEVA CREACION, FRACC. MISION DEL SOL, SAN LUIS RIO COLORADO							
0805303101WA0686201	SAN LUIS RIO COLORADO	SAN LUIS RIO COLORADO	ALUMNO	AULA	100.00			
	63,375.11	0.00	63,375.11	0.00	0.00	96	3	
	63,375.11	0.00	63,375.11	0.00	0.00			
PF-087	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, SECUNDARIA NETZAHUALCOYOTL, HERMOSILLO							
0805303101WA0716201	HERMOSILLO	HERMOSILLO	ALUMNO	AULA	100.00			
	22,948.96	0.00	22,948.96	0.00	0.00	909	15	
	22,948.96	0.00	22,948.96	0.00	0.00			
PF-103	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, E.P. ALEJANDRO IBERRI, GUAYMAS							
0805303101WA0746201	GUAYMAS	HEROICA GUAYMAS	ALUMNO	ANEXO	100.00			
	15,396.87	0.00	15,396.87	0.00	0.00	120	1	
	15,396.87	0.00	15,396.87	0.00	0.00			
PF-175	EQUIPAMIENTO PARA BIBLIOTECA, SALA AUDIOVISUAL Y PARAESCOLARES, COBACH QUETCHEHUECA, CAJEME							
0805303101WA0816201	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	LUMNO	LOTE DE EQUIPO	100.00			
	6,707.00	0.00	6,707.00	0.00	0.00	177	1	
	6,707.00	0.00	6,707.00	0.00	0.00			
PF-176	EQUIPAMIENTO PARA BIBLIOTECA, SALA AUDIOVISUAL Y PARAESCOLARES, COBACH PUEBLO YAQUI, CAJEME							
0805303101WA0826201	CAJEME	CIUDAD OBREGON (CAJEME)	ALUMNO	LOTE DE EQUIPO	100.00			
	6,707.00	0.00	6,707.00	0.00	0.00	676	1	
	6,707.00	0.00	6,707.00	0.00	0.00			
PF-179	EQUIPAMIENTO PARA BIBLIOTECA, SALA AUDIOVISUAL Y PARAESCOLARES, COBACH EMPALME							
0805303101WA0836201	EMPALME	EMPALME	ALUMNO	LOTE DE EQUIPO	100.00			
	6,707.00	0.00	6,707.00	0.00	0.00	737	1	
	6,707.00	0.00	6,707.00	0.00	0.00			



2007

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - DEPENDENCIA EJECUTORA

Dependencia Ejecutora									
Cve. Est. / Proyecto									
Cve. Programática		Municipio	Localidad						
Asig. Anual:	Total	Estatal	Federalizado	Federal	Otros	Beneficiario	Meta	Av. Físico	
Ejercido:	Total	Estatal	Federalizado	Federal	Otros				

INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

[303] EDUCACION PARA COMPETIR Y PROGRESAR

PF-186	EQUIPAMIENTO PARA BIBLIOTECA, SALA AUDIOVISUAL Y PARAESCOLARES, COBACH MAGDALENA							
0805303101WA0846201	MAGDALENA		MAGDALENA DE KINO			ALUMNO	LOTE DE EQUIPO	100.00
	6,707.00	0.00	6,707.00	0.00	0.00	695	1	
	-----	-----	-----	-----	-----			
	6,707.00	0.00	6,707.00	0.00	0.00			
PF-188	EQUIPAMIENTO PARA BIBLIOTECA, SALA AUDIOVISUAL Y PARAESCOLARES, COBACH NOGALES							
0805303101WA0856201	NOGALES		HEROICA NOGALES			ALUMNO	LOTE DE EQUIPO	100.00
	19,585.00	0.00	19,585.00	0.00	0.00	225	1	
	-----	-----	-----	-----	-----			
	19,585.00	0.00	19,585.00	0.00	0.00			
PF-189	EQUIPAMIENTO PARA BIBLIOTECA, SALA AUDIOVISUAL Y PARAESCOLARES, COBACH PITIQUITO							
0805303101WA0866201	PITIQUITO		PITIQUITO			ALUMNO	LOTE DE EQUIPO	100.00
	6,707.00	0.00	6,707.00	0.00	0.00	225	1	
	-----	-----	-----	-----	-----			
	6,707.00	0.00	6,707.00	0.00	0.00			
PF-190	EQUIPAMIENTO PARA BIBLIOTECA, SALA AUDIOVISUAL Y PARAESCOLARES, COBACH SONOYTA, GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES							
0805303101WA0876201	GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES		SONOYTA			ALUMNO	LOTE DE EQUIPO	100.00
	6,707.00	0.00	6,707.00	0.00	0.00	344	1	
	-----	-----	-----	-----	-----			
	6,707.00	0.00	6,707.00	0.00	0.00			
PF-191	EQUIPAMIENTO PARA BIBLIOTECA, SALA AUDIOVISUAL Y PARAESCOLARES, COBACH PUERTO PEÑASCO							
0805303101WA0886201	PUERTO PEÑASCO		PUERTO PEÑASCO			ALUMNO	LOTE DE EQUIPO	100.00
	6,707.00	0.00	6,707.00	0.00	0.00	683	1	
	-----	-----	-----	-----	-----			
	6,707.00	0.00	6,707.00	0.00	0.00			
PF-192	EQUIPAMIENTO PARA BIBLIOTECA, SALA AUDIOVISUAL Y PARAESCOLARES, COBACH SAN IGNACIO RIO MUERTO							
0805303101WA0896201	SAN IGNACIO RIO MUERTO		SAN IGNACIO RIO MUERTO			ALUMNO	LOTE DE EQUIPO	100.00
	6,707.00	0.00	6,707.00	0.00	0.00	340	1	
	-----	-----	-----	-----	-----			
	6,707.00	0.00	6,707.00	0.00	0.00			
PF-357	REPARACION GENERAL, J.N. ALAIN EN PUEBLO YAQUI, CAJEME							
0805303101WA0956201	CAJEME		CIUDAD OBREGON (CAJEME)			ALUMNO	AULA	100.00
	201,851.06	0.00	201,851.06	0.00	0.00	70	3	
	-----	-----	-----	-----	-----			
	201,851.06	0.00	201,851.06	0.00	0.00			
PF-358	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, J.N. FEDERICO SOTELO ORTIZ, HERMOSILLO							
0805303101WA0966201	HERMOSILLO		HERMOSILLO			ALUMNO	AULA	100.00
	122,578.12	0.00	122,578.12	0.00	0.00	148	6	
	-----	-----	-----	-----	-----			
	122,578.12	0.00	122,578.12	0.00	0.00			
PF-387	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADO Y CERCO PERIMETRAL, J.N. MARIA ELENA ARVALLO, GUAYMAS							
0805303101WA0996201	GUAYMAS		HEROICA GUAYMAS			ALUMNO	AULA	100.00
	17,961.90	0.00	17,961.90	0.00	0.00	32	1	
	-----	-----	-----	-----	-----			
	17,961.90	0.00	17,961.90	0.00	0.00			



2007

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - DEPENDENCIA EJECUTORA

Dependencia Ejecutora									
Cve. Est. / Proyecto									
Cve. Programática	Municipio	Localidad							
Asig. Anual:	Total	Estatal	Federalizado	Federal	Otros	Beneficiario	Meta	Av. Físico	
Ejercido:	Total	Estatal	Federalizado	Federal	Otros				

INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

[303] EDUCACION PARA COMPETIR Y PROGRESAR

PF-401	REPARACION DE SUBESTACION ELECTRICA, SECUNDARIA TECNICA 66, HERMOSILLO							
0805303101WA1016201	HERMOSILLO	HERMOSILLO				ALUMNO	LOTE DE EQUIPO	100.00
	13,300.95	0.00	13,300.95	0.00	0.00	1601	1	
	13,300.95	0.00	13,300.95	0.00	0.00			
PF-447	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN CAM 49 EN HERMOSILLO							
0805303101WA1376201	HERMOSILLO	HERMOSILLO				ALUMNO	ANEXO	100.00
	151,746.99	0.00	151,746.99	0.00	0.00	149	1	
	151,746.99	0.00	151,746.99	0.00	0.00			
	799,896.06	0.00	799,896.06	0.00	0.00			20
	799,896.06	0.00	799,896.06	0.00	0.00	Total [303]		20 Obras
	799,896.06	0.00	799,896.06	0.00	0.00	Total Dependencia Ejecutora		20 Obras
	799,896.06	0.00	799,896.06	0.00	0.00			20
	799,896.06	0.00	799,896.06	0.00	0.00	Total Dependencia		20 Obras
	799,896.06	0.00	799,896.06	0.00	0.00			20



Gobierno
del Estado
de Sonora

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y PRODUCTIVAS
PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ENTIDADES
FEDERATIVAS (PAFEF)



2007
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ANALITICO DE OBRAS POR DEPENDENCIA - DEPENDENCIA EJECUTORA

Dependencia Ejecutora								
Cve. Est. / Proyecto								
Cve. Programática	Municipio	Localidad						
Asig. Anual:	Total	Estatad	Federalizado	Federal	Otros	Beneficiario	Meta	Av. Físico
Ejercido:	Total	Estatad	Federalizado	Federal	Otros			

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

[204] DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA

PF-383	CONSTRUCCION DE PARAJE COMERCIAL-ARTESANAL PRIMERA ETAPA EN MASAICA, NAVOJOA							
1002204107RA0026201	NAVOJOA	MASIACA				PERSONA	MODULO	100.00
	445,706.00	0.00	445,706.00	0.00	0.00	100	4	
	445,706.00	0.00	445,706.00	0.00	0.00			
	445,706.00	0.00	445,706.00	0.00	0.00			1
	445,706.00	0.00	445,706.00	0.00	0.00	Total [204]		1 Obras
	445,706.00	0.00	445,706.00	0.00	0.00	Total Dependencia Ejecutora		1 Obras
	445,706.00	0.00	445,706.00	0.00	0.00			1



Dependencia Ejecutora								
Cve. Est. / Proyecto								
Cve. Programática	Municipio	Localidad						
Asig. Anual:	Total	Estatad	Federalizado	Federal	Otros	Beneficiario	Meta	Av. Físico
Ejercido:	Total	Estatad	Federalizado	Federal	Otros			

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

[204] DESARROLLO ECONOMICO SUSTENTABLE E INFRAESTRUCTURA COMPETITIVA

PF-290	AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA CARRETERA NAVOJOA-ALAMOS, NAVOJOA								
1002204I01H20196201	NAVOJOA	NAVOJOA					PERSONA	KILOMETRO	100.00
	20,182,001.56	0.00	20,182,001.56	0.00	0.00	40000	16.1		
	20,182,001.56	0.00	20,182,001.56	0.00	0.00				
	20,182,001.56	0.00	20,182,001.56	0.00	0.00			1	
	20,182,001.56	0.00	20,182,001.56	0.00	0.00	Total [204]		1 Obras	
	20,182,001.56	0.00	20,182,001.56	0.00	0.00	Total Dependencia Ejecutora		1 Obras	
	20,182,001.56	0.00	20,182,001.56	0.00	0.00			1	
	20,627,707.56	0.00	20,627,707.56	0.00	0.00	Total Dependencia		2 Obras	
	20,627,707.56	0.00	20,627,707.56	0.00	0.00			2	
	22,821,345.82	0.00	22,821,345.82	0.00	0.00	Total General		25 Obras	
	22,821,345.82	0.00	22,821,345.82	0.00	0.00			25	