



SEGUNDO INFORME DE TRABAJO
Anexo Analítico de Obras
ING. EDUARDO BOURS CASTELO
GOBERNADOR DEL ESTADO DE SONORA

PRESENTACIÓN

De conformidad con los principios y estrategias definidos en el eje rector del Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 relativo a “Recursos Crecientes para el Gasto Social y de Inversión”, se presenta a consideración del H. Congreso del Estado y de la ciudadanía sonorense el presente “Anexo de Obras” en el que se informa sobre el esfuerzo realizado por esta Administración para incrementar los recursos que se destinan a atender las necesidades de los sonorenses en materia de Infraestructura para el Desarrollo e Inversiones Productivas.

La información que se presenta se refiere a los recursos ejercidos en el último trimestre del 2004 y los autorizados 2005 dentro del gasto para Inversión Pública, mismos que se asignan para la realización de obras y acciones en beneficio de la población sonorense de los 72 municipios del Estado.

Este anexo contiene un análisis de la asignación y distribución de recursos a nivel de dependencia, en el que se destacan los montos de los principales programas y su asignación para su aplicación en obras y acciones.

Asimismo, se presenta lo que constituye la parte medular de este documento, que consiste en la relación detallada de todas y cada una de las obras y acciones. En dicha parte, se dan a conocer por dependencia los proyectos de inversión y la estructura financiera que les corresponde en cuanto al origen de los recursos, como son Estatal, Federal y Otros, estableciéndose las metas, beneficiarios, el avance físico de cada uno de los proyectos, así como el municipio y localidad donde éstos se ejecutan.

Finalmente, este anexo contiene resúmenes a nivel de municipio y de programa, por significar una forma de agrupamiento que puede aportar información acerca del destino geográfico y programático del gasto.

Contenido

ANEXO DE OBRAS

CONTENIDO

Página

PRESENTACIÓN

ANÁLISIS DEL GASTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

RESUMEN POR DEPENDENCIA

ANALÍTICO DE OBRAS :

Secretaría de Gobierno.....	1
Secretaría de Hacienda.....	3
Secretaría de Desarrollo social.....	11
Secretaría de Educación y Cultura.....	97
Secretaría de Salud Pública.....	193
Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología.....	203
Secretaría de Economía.....	289
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hid., Pesca y Acuacultura.....	309
Procuraduría General de Justicia del Estado.....	403
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública.....	405
Comisión Estatal de los Derechos Humanos.....	407
Desarrollo Municipal.....	409

APENDICE

- Resumen por Eje Rector
- Resumen por Modalidad
- Resumen por Municipio

Análisis del Gasto de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal

SEGUNDO INFORME DE TRABAJO 2005

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO (CAPITULO 6000) E INVERSIONES PRODUCTIVAS (CAPITULO 7000)

Atendiendo a los objetivos y estrategias del Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009, como instrumento rector que guiará las acciones de gobierno correspondientes a esta Administración, se presentan los avances en cuanto a recursos crecientes para el gasto social y de inversión aplicados y asignados durante el período comprendido de Octubre 2004 a Septiembre 2005 a través del documento “Anexo de obras” que muestra a nivel de Dependencia, Programa y Proyecto, las inversiones realizadas y autorizadas en un gran número de localidades ubicadas en los 72 municipios del Estado.

En este contexto, el monto de los recursos aplicados y programados durante el período que se informa asciende a 5,727.6 millones de pesos para destinarse a la ejecución de 5,377 obras y acciones en materia de Infraestructura para el Desarrollo e Inversiones Productivas. Del total de estos recursos, el Estado participa con una aportación de 4,097.1 millones de pesos que representan el 71.5 por ciento del total; la Federación aporta recursos por 759.9 millones de pesos que representan el 13.3 por ciento, mientras que el 15.2 por ciento restante, que suma 870.6 millones de pesos, es aportado en forma conjunta por los Gobiernos Municipales y la Sociedad Civil. Las aportaciones y la ejecución de obras y acciones de interés común, se formalizan a través de Convenios de Coordinación y de Concertación, sobresaliendo los aplicados en materia de comunicaciones y transportes, agropecuaria, educación, infraestructura social, turismo y protección civil.

Los recursos para gasto de inversión que aporta el Estado por 4,097.1 millones de pesos, resultaron superiores en 912.3 millones de pesos en relación al gasto de inversión aplicado y asignado en el período del primer informe de trabajo 2003-2004, lo que significa un incremento del 28.6 por ciento.

La distribución del gasto de inversión por dependencia y origen de los recursos se puede observar en el cuadro siguiente:

DEPENDENCIA	ESTRUCTURA FINANCIERA (Miles de Pesos)				PROYECTOS
	TOTAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS	
Secretaría de Gobierno	30,577.5	16,577.5	14,000.0		8
Secretaría de Hacienda	102,558.4	97,032.8		5,525.6	63
Secretaría de Desarrollo Social	334,870.9	153,447.3	80,143.8	101,279.8	1,132
Secretaría de Educación y Cultura	642,816.2	626,592.0	2,210.7	14,013.5	1,283
Secretaría de Salud Pública	190,222.2	158,222.2	32,000.0		104
Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología	1,660,910.8	1,602,289.9	13,497.9	45,123.0	1,124
Secretaría de Economía	255,863.6	216,854.5	14,548.6	24,460.5	233
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura	2,067,955.4	790,031.3	603,485.5	674,438.6	1,217
Procuraduría General de Justicia	60,473.7	60,473.7			12
Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública	256,081.1	256,081.1			12
Comisión Estatal de los Derechos Humanos	1,422.3	1,422.3			1
Desarrollo Municipal	123,805.9	118,070.1		5,735.8	188
TOTAL	5,727,558.0	4,097,094.7	759,886.5	870,576.8	5,377

Como se aprecia en el cuadro anterior, 4,371.7 millones de pesos que representan el 76.3 por ciento del total del gasto de inversión, se concentra en tres Dependencias, siendo éstas: la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura con el 36.1 por ciento; la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología con el 29 por ciento y la Secretaría de Educación y Cultura con el 11.2 por ciento. Los restantes 1,355.9 millones de pesos que significan el 23.7 por ciento del total del gasto de inversión, se distribuyen en las Dependencias siguientes: la Secretaría de Desarrollo Social con el 5.8 por ciento; la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública con el 4.5 por ciento; la Secretaría de Economía con el 4.5 por ciento; la Secretaría de Salud Pública con el 3.3 por ciento; Desarrollo Municipal con el 2.2 por ciento; la Secretaría de Hacienda con el 1.8 por ciento; la Procuraduría General de Justicia con el 1.1 por ciento y, la Secretaría de Gobierno con el 0.5 por ciento.

Las mayores asignaciones de recursos se distribuyen en 11 programas que alcanzan un importe de 3,903.6 millones de pesos y representan el 68.1 por ciento del total del gasto de inversión pública, como se observa en el cuadro siguiente:

PROGRAMA	TOTAL	ESTRUCTURA FINANCIERA (Miles de Pesos)			PROYECTOS
		ESTATAL	FEDERAL	OTROS	
Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales	847,785.8	845,675.9	292.2	1,817.7	142
Apoyo a la Producción Primaria	647,613.2	139,291.5	208,187.1	300,134.6	46
Ampliación y Mejoramiento de la Planta Física para la Educación y Capacitación	637,937.6	617,311.0	2,210.7	18,415.9	1,345
Asistencia Social y Servicios Comunitarios	411,859.5	291,065.4	70,972.4	49,821.7	688
Vialidades Urbanas	335,394.1	321,814.3		13,579.8	77
Seguridad Pública y Justicia	305,450.3	305,450.3			15
Infraestructura Básica para Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Rurales, Pavimentación y Electrificación	201,109.7	171,619.1	15,279.7	14,210.9	394
Alcantarillado en Zonas Urbanas	142,499.8	112,868.4	24,926.5	4,704.9	86
Política y Planeación del Desarrollo Industrial y Comercial	132,805.9	106,055.2	6,878.0	19,872.7	36
Apoyo a la Operación del Sistema Estatal Hidráulico	130,679.9	130,679.9			82
Infraestructura Hospitalaria y de Salud	110,418.2	110,158.1	58.5	201.6	100
SUBTOTAL	3,903,554.0	3,151,989.1	328,805.1	422,759.8	3,011
Otros Programas	1,824,004.0	945,105.6	431,081.4	447,817.0	2,366
TOTAL	5,727,558.0	4,097,094.7	759,886.5	870,576.8	5,377

Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales

En este programa se aplicaron y asignaron recursos por 847.8 millones de pesos para atender 142 obras y acciones, destacando por su impacto social y económico las obras siguientes: la construcción de la carretera costera Puerto Peñasco- Golfo Santa Clara; El Coyote-Huachinera-Bavispe; acceso a Bahía de Lobos; Ures-Pueblo de Alamos; Fundición-Quiriego; la ampliación y modernización de la carretera a La Colorada; Hermosillo-Bahía de Kino; vialidad Yaqui-Mayo y Navojoa-Alamos.

En el programa de reconstrucción destacan la carretera Sahuaripa-San Nicolás, Santa Ana-Altar y la rehabilitación y modernización de vialidades en las zonas agrícolas de la Costa de Hermosillo, Caborca y San Luís Río Colorado, así como en los Valles del Yaqui y del Mayo; también sobresale el programa de conservación de la red carretera estatal en 3,812 kms.

Apoyo a la Producción Primaria

La inversión destinada a este programa es de 647.6 millones de pesos, en el cual destacan los componentes de Alianza para el Campo (Sanidad Vegetal, Animal, y Acuícola; apoyo a proyectos de inversión rural,

equipamiento para la producción, Tecnificación del Sistema de Riego, entre otros); construcción del Rastro y Planta TIF en Hermosillo; así como los apoyos a la competitividad 2004 de la vid industrial en el Estado de Sonora.

Ampliación y Mejoramiento de la Planta Física para la Educación y Capacitación

Para atender la demanda de inversión en materia educativa en el ciclo escolar 2004-2005, en este programa se invirtieron 637.9 millones de pesos para destinarse a la ejecución de 1,345 obras y acciones de rehabilitación, ampliación, construcción y equipamiento de espacios educativos en los niveles de educación básica, especial, media superior y superior, sin dejar de mencionar las inversiones para los programas de Escuelas de Calidad y Aulas de Medios, Peso a Peso, Transporte Escolar y mobiliario y equipo, así como los apoyos a la Universidad de Sonora, Instituto Tecnológico de Sonora, Universidades Tecnológicas, Colegio de Bachilleres, CONALEP, CECYTES, CBTIS y CBTA, principalmente.

Asistencia Social y Servicios Comunitarios

La inversión de este programa asciende a 411.9 millones de pesos, en el cual destacan la construcción y equipamiento de la nueva casa Unacari en Hermosillo, así como las acciones para Infraestructura Básica y Equipamiento Social, Proyectos Productivos (Peso a Peso), Empleo Temporal, Menor Repatriado, Dotación de Tinacos para Agua Potable, Hábitat y la Concertación para la Obra Pública en todos los municipios de la entidad, entre otros.

Vialidades Urbanas

La inversión de este programa es por el orden de 335.4 millones de pesos, donde destacan por su importancia los distribuidores viales “La Colorada” y “Ford”, así como el Boulevard “El Musaro” en Hermosillo, “El Greco” y “Buenos Aires” en Nogales; rehabilitación del Paso por Guaymas; vialidad sobre el Dren Navojoa y la rehabilitación de pavimentos en las avenidas Sosa Chavez y Calle Sufragio Efectivo y el Puente en Entronque Canal Las Pilas, en Navojoa, así como la pavimentación de varias calles de Cd. Obregón, Caborca, Puerto Peñasco, Gral. Plutarco Elías Calles, principalmente.

Seguridad Pública y Justicia

Este programa cuenta con una inversión de 305.5 millones de pesos, en el que destacan las acciones de equipamiento, registro público vehicular, participación comunitaria, Sistema Nacional de Información e infraestructura para la Seguridad Pública.

Infraestructura Básica para Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Rurales, Pavimentación y Electrificación

Las acciones contempladas en Agua Potable en Zonas Rurales ascienden a 34.5 millones de pesos, destacando por su importancia la rehabilitación de la red y los equipos de los pozos de agua potable en

Imuris, Arivechi y Pitiquito, construcción de pila de almacenamiento en Sonoyta; línea de conducción y perforación y equipamiento de pozos en Nacozeni y la línea de conducción en Campo 77 de Bécum.

Dentro del programa de Alcantarillado en Zonas Rurales se cuenta con una inversión del orden de 25.5 millones de pesos, donde destaca la rehabilitación de los colectores en Vicam y Bacoachi; la ampliación de la red en Francisco Javier Mina y Campo 60 de Bécum, Santa Cruz y Estación Pesqueira de San Miguel de Horcasitas y la construcción de la red en El Sasabe, municipio de Sáríc; colector en San Ignacio Río Muerto y Emisor de Aguas Negras en San José de Bécum, principalmente.

Dentro del programa de Pavimentación se presenta una inversión de 88.4 millones de pesos, destacando las acciones de pavimentación con concreto hidráulico en Naco, Onavas, Benjamín Hill, Querobabi y Huepac y con asfalto en las localidades de San Luís Río Colorado, Magdalena, Plutarco Elías Calles, Pitiquito y Rosario, principalmente. Dentro del programa de Electrificación la inversión es de 52.7 millones de pesos, destacando las acciones del suministro de energía eléctrica al Parque Industrial DYNATECH Sur en Hermosillo y la ampliación de la red de energía eléctrica en varios municipios del Estado.

Alcantarillado en Zonas Urbanas

En este programa la inversión es por el orden de 142.5 millones de pesos donde destaca el programa especial de Alcantarillado y Saneamiento de la Bahía de Guaymas y la red de alcantarillado en Puerto Peñasco y en Naco, principalmente.

Política y Planeación del Desarrollo Industrial y Comercial

Este programa cuenta con una inversión de 132.8 millones de pesos, destacando los estímulos y apoyos a empresas a través de la Comisión para el Desarrollo Económico y el Consejo para la Promoción Económica de Sonora.

Apoyo a la Operación del Sistema Estatal Hidráulico

Dentro de este programa se cuenta con una inversión de 130.7 millones de pesos, destacando las acciones del inventario y diagnóstico de las unidades de riego y monitoreos de la calidad del agua subterránea en la Cuenca del Río Sonora, así como los pagos de Derechos de Extracción de Agua en varios municipios.

Infraestructura Hospitalaria y de Salud

La inversión aplicada y asignada en este programa asciende a 110.4 millones de pesos, con los cuales se ejecutaron 100 obras y acciones, destacando por su inversión las obras siguientes: construcción, equipamiento y puesta en marcha del Hospital de la Mujer en Hermosillo, la continuación del Hospital de Segundo Nivel y su equipamiento en Puerto Peñasco y la terminación y equipamiento del Hospital de Segundo Nivel en Agua Prieta; también son de considerar las inversiones efectuadas en la remodelación y adquisición de equipo médico para Hospitales Generales y Centros de Salud en varios municipios del Estado, así como la conservación y mantenimiento del Hospital Infantil y General del Estado en Hermosillo.

En **Otros Programas**, por su importancia, se mencionan los siguientes:

Vivienda: En este rubro se tiene una inversión de 90.9 millones de pesos, en el que destacan los programas de “Paso a Paso Mi Casa”; “A Paso Firme” a través de las acciones de rehabilitación, ampliación y construcción, así como derechos de conexión y obras de cabeza como incentivos a la oferta de vivienda en varios municipios de la entidad.

Desarrollo de Areas de Riego (Pequeña Irrigación): La inversión de este programa es de 70.0 millones de pesos, donde destacan las acciones de rehabilitación y modernización del Distrito de Riego No. 014 de San Luis Río Colorado, Programa Estatal de perforación, equipamiento y rehabilitación de pozos agrícolas, así como la construcción de canales de riego en los valles agrícolas Yaqui, Mayo y Fuerte Mayo.

Establecimientos Turísticos y de Esparcimiento: Este programa cuenta con una inversión de 57.4 millones de pesos, destacando la continuación de la construcción del Delfinario-Acuario.

Agua potable en Zonas Urbanas: la inversión de este rubro es de 45.2 millones de pesos, destacando los programas especiales de Guaymas y Cananea, principalmente.

Infraestructura Educativa: La inversión de este programa es de 40.3 millones de pesos, dentro del cual destacan los programas de reconstrucción y construcción de espacios educativos a través de la concertación para la Obra Pública.

Infraestructura Deportiva: El importe de este programa es de 41.5 millones de pesos, donde sobresale la construcción de Villa para Atletas de Alto Rendimiento y la rehabilitación del Centro de Usos Múltiples en Hermosillo, principalmente.

Edificios Administrativos: Este programa cuenta con una inversión de 34.4 millones de pesos, destacando por su importancia la construcción de la Agencia Fiscal en el Edificio del Centro de Usos Múltiples en Hermosillo y remodelación de las Agencias Fiscales de Cd. Obregón, Caborca y Huatabampo; construcción de oficinas para las Agencias del Ministerio Público en Hermosillo y Cd. Obregón y la remodelación del Edificio de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Infraestructura Pecuaria: La inversión de este programa es de 32.7 millones de pesos, donde destaca la ejecución de proyectos pecuarios para el desarrollo de los habitantes del semidesierto (Conaza).

Urbanización: La inversión de este programa es de 32.9 millones de pesos en los que se encuentran acciones de adoquinamiento, construcción de calles, guarniciones y banquetas, plazas cívicas, alumbrado público, señalamientos y semaforización, muros de protección, puentes vehiculares y peatonales y estudios y proyectos, principalmente, en varios municipios del Estado.

Fomento a la Producción y Productividad Pecuaria: La inversión en este programa es por el orden de 24.7 millones de pesos, en el cual destaca la continuación y terminación de la planta para la elaboración de productos lácteos en Hermosillo.

Protección de Areas y Cauces Federales: En este programa la inversión es por el orden de 21.8 millones de pesos, destacando las obras de defensa contra inundaciones en la ciudad de Caborca.

Impulso y Promoción a la Actividad Turística: Este programa cuenta con una inversión de 19.4 millones de pesos, destacando las acciones de campañas de promoción y publicidad turística y la construcción de centros recreativos en varios municipios de la entidad.

Protección y Preservación Ecológica: La inversión para este programa es por el orden de 18.2 millones de pesos, destacando por su importancia la construcción de los rellenos sanitarios de Navojoa, Huatabampo y el Ejido Miguel Hidalgo, en el municipio de Santa Cruz.

Tratamiento de Aguas Residuales: La inversión de este programa es de 11.7 millones de pesos para la construcción de la primer etapa de la planta de tratamiento de aguas negras en Huatabampo.

Servicios de Transporte Urbano e Interurbano: Este programa cuenta con una inversión de 11.7 millones de pesos, destacando las acciones de modernización del transporte de Navojoa (SUBA).

Infraestructura Pesquera y Acuícola: Se tiene una inversión de 10.5 millones de pesos, donde destaca la construcción de infraestructura acuícola en localidades de Guaymas, Bácum y San Ignacio Río Muerto y el programa de Apoyos a la Acuicultura rural en varios municipios de la entidad.

Canalización de Recursos Financieros: Se asignan 37.0 millones de pesos para los gastos de operación del Fideicomiso de Rescate a la Mediana Empresa (FIRME) y del Fondo Estatal para las Actividades Productivas del Estado de Sonora (FAPES).

Regulación y Preservación Ecológica: Se aplican recursos por 7.6 millones de pesos, destacándose la adquisición de equipo para los servicios públicos municipales, como barredora en Navojoa y Recolectores de Basura en San Luís Río Colorado y Magdalena, principalmente.

Recreación, Deporte y Esparcimiento: Se ejerce un total de 6.2 millones de pesos para la construcción del Parque Recreativo La Tortuga (segunda etapa) en San Luís Río Colorado.

Desarrollo de Tecnología: Este programa cuenta con una inversión de 4.0 millones de pesos para la instalación del Parque de Desarrollo de Software en Cd. Obregón.

Para apoyar el análisis del impacto regional de estas inversiones, se presenta un resumen en la parte final de éste documento, donde se muestran las asignaciones de inversión por municipio. De igual manera, para apreciar hacia cuales Ejes Rectores del Plan estatal de Desarrollo se orienta la inversión, aparece también un resumen de recursos asignados a cada Eje.

Finalmente, el detalle de cada inversión se presenta a continuación.

Resumen por Dependencia

Resumen por Dependencia

Dependencia	Estructura Financiera (pesos)				Proyectos
	Total	Estatal	Federal	Otros	
SECRETARIA DE GOBIERNO	30,577,549.14	16,577,549.14	14,000,000.00	0.00	8 Obra (s)
SECRETARIA DE HACIENDA	102,558,366.14	97,032,764.14	0.00	5,525,602.00	62 Obra (s)
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	334,870,847.21	153,447,317.21	80,143,768.00	101,279,762.00	1,131 Obra (s)
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	642,816,211.91	626,591,963.91	2,210,725.00	14,013,523.00	1,282 Obra (s)
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	190,222,157.95	158,222,157.95	32,000,000.00	0.00	103 Obra (s)
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA	1,660,910,762.83	1,602,289,896.05	13,497,874.00	45,122,992.78	1,124 Obra (s)
SECRETARIA DE ECONOMIA	255,863,601.19	216,854,491.19	14,548,560.00	24,460,550.00	233 Obra (s)
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	2,067,955,485.59	790,031,345.09	603,485,535.50	674,438,605.00	1,217 Obra (s)
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	60,473,714.61	60,473,714.61	0.00	0.00	12 Obra (s)
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA	256,081,102.71	256,081,102.71	0.00	0.00	12 Obra (s)
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	1,422,338.00	1,422,338.00	0.00	0.00	1 Obra (s)
DESARROLLO MUNICIPAL	123,805,889.91	118,070,115.91	0.00	5,735,774.00	188 Obra (s)
TOTAL GENERAL:	5,727,558,027.19	4,097,094,755.91	759,886,462.50	870,576,808.78	5,373 Obra (s)

Analítico de Obras

Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DE GOBIERNO

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[CT] MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA Y ATENCION DEL CIUDADANO							
IMPLEMENTACION DE KIOSCOS VIRTUALES (CAJEROS AUTOMATICOS)							
SAN LUIS RIO COLORADO VARIAS	657,282.50	657,282.50	0.00	0.00	KIOSCOS INTALADOS 1	PERSONAS 145276	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	657,282.50	657,282.50	0.00	0.00			1 Proyectos
SUBTOTAL 2004	657,282.50	657,282.50	0.00	0.00			1 Proyectos
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
IMPLEMENTACION DE KIOSCOS VIRTUALES (CAJEROS AUTOMATICOS)							
SAN LUIS RIO COLORADO VARIAS	4,320,266.64	4,320,266.64	0.00	0.00	KIOSCOS 1	PERSONAS 145276	TERMINADO
OTORGAR CREDITOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS DE DIVERSOS GRUPOS INDIGENAS							
VARIOS VARIAS	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 60	PERSONAS 244	TERMINADO
PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA MUJER							
VARIOS VARIAS	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	CREDITO 161	PERSONAS 483	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	5,920,266.64	5,920,266.64	0.00	0.00			3 Proyectos
[CK] PROMOCION DE LA JUSTICIA							
REHABILITACION Y MODERNIZACION DE OFICINAS DE DEFENSORÍA DE OFICIO, VARIOS MPIOs.							
VARIOS VARIAS	1,685,377.00	1,685,377.00	0.00	0.00	OFICINA 16	PERSONA 41438	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	1,685,377.00	1,685,377.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[CT] MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA Y ATENCION DEL CIUDADANO							
UNIDADES MOVILES DEL REGISTRO CIVIL PARA LA EXPEDICION DE ACTAS							
VARIOS VARIAS	1,314,623.00	1,314,623.00	0.00	0.00	VEHICULO 1	PERSONA 150000	EN PROCESO
REGISTRO EN LÍNEA DE LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN DE REGISTRO CIVIL VIA SATELITAL							
VARIOS VARIAS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	OFICINA 32	PERSONA 2047941	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	2,314,623.00	2,314,623.00	0.00	0.00			2 Proyectos
[TI] PROTECCION DE AREA DE CAUCE FEDERAL							
OBRAS DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES, CABORCA. (IND. 171,000.00)							
CABORCA HEROICA CABORCA	20,000,000.00	6,000,000.00	14,000,000.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 4933	POR INICIAR

SECRETARIA DE GOBIERNO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
TOTAL MODALIDAD:	20,000,000.00	6,000,000.00	14,000,000.00	0.00			1 Proyectos
SUBTOTAL 2005	29,920,266.64	15,920,266.64	14,000,000.00	0.00			7 Proyectos
TOTAL DEPENDENCIA:	30,577,549.14	16,577,549.14	14,000,000.00	0.00			8 Proyectos

Secretaría de Hacienda

SECRETARIA DE HACIENDA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[AA] ADMINISTRACION							
ADQUISICION DE EQUIPO DE SERVIDORES (SOFTWARE Y HARDWARE) PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SHAF							
HERMOSILLO HERMOSILLO	524,356.00	524,356.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	PERSONA 150	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	524,356.00	524,356.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[BN] POLITICAY PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS							
MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y SU VINCULACION CON EL CATASTRO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	683,295.00	683,295.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 576394	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	683,295.00	683,295.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[CV] DIRECCION Y COORDINACION DE LA POLITICA DE FINANCIAMIENTO ESTATAL DEL DESARROLLO							
OPERACION DEL FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA (FIRME)							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,524,280.00	1,524,280.00	0.00	0.00	GESTION DE CREDITO 406	PROD. N.D.	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	1,524,280.00	1,524,280.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[CW] CANALIZACION RECURSOS FISCALES PARA ACTIVIDAD PRODUCTIVA							
OPERACION DEL FONDO P/LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA (FAPES)							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,606,666.66	1,606,666.66	0.00	0.00	PROYECTO 201	PRODUCTOR N.D.	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	1,606,666.66	1,606,666.66	0.00	0.00			1 Proyectos
SUBTOTAL 2004	4,338,597.66	4,338,597.66	0.00	0.00			4 Proyectos

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005

[3A] TERMINACION DE OBRA 2004

OPERACION DEL FONDO P/LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA (FAPES)							
HERMOSILLO HERMOSILLO	100,000.48	100,000.48	0.00	0.00	FONDO 1	PRODUCTOR N.D.	TERMINADO
FIDEICOMISO ESTATAL DE MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE (FEMOT)							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	FONDO 1	ESTADO 1	TERMINADO
ADQUISICION DE EQUIPO DE SERVIDORES (SOFTWARE Y HARDWARE) PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SHAF							
HERMOSILLO HERMOSILLO	5,539,930.00	5,539,930.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	PERSONA 150	TERMINADO
OPERACION DEL FONDO P/LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA (FAPES)							
VARIOS VARIAS	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	FONDO 1	ESTADO 1	TERMINADO

SECRETARIA DE HACIENDA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
TOTAL MODALIDAD:	7,499,930.48	7,499,930.48	0.00	0.00			4 Proyectos
[3Z] REGULACION Y PRESERVACION ECOLOGICA							
ED574.- ADQUISICION DE 5 VEHICULOS RECOLECTORES DE BASURA, S.L.R.C.							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	4,286,737.00	3,953,410.00	0.00	333,327.00	VEHICULO 5	PERSONA 126645	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	4,286,737.00	3,953,410.00	0.00	333,327.00			1 Proyecto
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTR. TEJABAN METALICO, J.N. DOMITILA C. ROJO RUIZ, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	251,213.00	37,682.00	0.00	213,531.00	ANEXO 1	ALUMNO 150	EN PROCESO
CONSTR. TEJABAN METALICO, J.N. MELQUIADES PALACIO, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	289,047.00	43,357.00	0.00	245,690.00	ANEXO 1	ALUMNO 150	EN PROCESO
CONSTR. TEJABAN METALICO, J.N. NARCIZO MENDOZA, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	211,010.00	31,651.00	0.00	179,359.00	ANEXO 1	ALUMNO 150	EN PROCESO
CONSTR. TEJABAN METALICO J.N. ENRIQUETA MONTIJO, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	189,596.00	28,439.00	0.00	161,157.00	ANEXO 1	ALUMNO 150	EN PROCESO
CONSTR. CERCO PERIMETRAL E.P. ARTICULO #115, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	270,304.00	270,304.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 150	EN PROCESO
CONSTR. AULAS DE MEDIO E.P. JAIME NUNO, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	140,872.00	21,131.00	0.00	119,741.00	ANEXO 1	ALUMNO 150	EN PROCESO
CONSTR. TEJABAN METALICO E.P. CLUB ROTARIO, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	202,973.00	30,446.00	0.00	172,527.00	ANEXO 1	ALUMNO 150	EN PROCESO
CONSTR. BARDA PERIMETRAL ESC. SECUNDARIA # 20, PTO. PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	449,953.00	67,493.00	0.00	382,460.00	ANEXO 1	ALUMNO 150	EN PROCESO
IMPERMEAB. ESTACIONAMIENTO INSTITUTO TECNOLOGICO DE PTO. PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	62,977.00	62,977.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 3428	ALUMNO 500	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	2,067,945.00	593,480.00	0.00	1,474,465.00			9 Proyectos
[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS							
REMODELACION DE LA AGENCIA FISCAL DE CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	EDIFICIO 1	PERSONA 20000	EN PROCESO

SECRETARIA DE HACIENDA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS							
REMODELACION DE LA AGENCIA FISCAL DE CD. OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	3,162,700.00	3,162,700.00	0.00	0.00	EDIFICIO 1	PERSONA 10000	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN EDIFICIO BANXICO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	EDIFICIO 1	PERSONA 20000	POR INICIAR
REMODELACION DE LA AGENCIA FISCAL DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	1,240,502.00	1,240,502.00	0.00	0.00	EDIFICIO 1	PERSONA 15000	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	6,353,202.00	6,353,202.00	0.00	0.00			4 Proyectos
[6P] CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS							
OPERACION FONDO P/ LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL EDO. DE SONORA (FAPES)							
VARIOS VARIAS	24,081,151.00	23,800,000.00	0.00	281,151.00	FONDO 1	ESTADO 1	EN PROCESO
GASTO DE OPERACION DEL FIDEICOMISO PARA EL RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA (FIRME)							
VARIOS VARIAS	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	FIDEICOMISO 1	ESTADO 1	EN PROCESO
APOYO AL FONDO ESTATAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DEL BACANORA							
VARIOS VARIAS	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	FONDO 1	PRODUCTOR 3000	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	34,481,151.00	34,200,000.00	0.00	281,151.00			3 Proyectos
[FQ] SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO							
PROGRAMA DE MODERNIZACION DE TRANSPORTE Y VIALIDAD, NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 47000	EN PROCESO
GASTO DE OPERACION PARA EL FONDO ESTATAL DE MODERNIZACION DEL TRANSPORTE (FEMOT)							
VARIOS VARIAS	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	ESTADO 1	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	11,700,000.00	11,700,000.00	0.00	0.00			2 Proyectos
[SE] URBANIZACION							
ED512.- ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	499,104.00	499,104.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	PERSONA 40000	EN PROCESO
CONSTR. CERCO PERIMETRAL EN PARQUE COL. BENITO JUAREZ, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	27,687.00	27,687.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 4000	EN PROCESO

SECRETARIA DE HACIENDA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SE] URBANIZACION							
CONSTR. CANCHA BASQUETBOL, CERCO PERIM. EN PARQUE COL. NVA. ESPERANZA 2, PTO. PEÑASCO PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	800,000.00	575,000.00	0.00	225,000.00	OBRA 1	PERSONA 380	EN PROCESO
CONSTR. CANCHA DE BASQUETBOL EN PARQUE ASOCIACION 20 DE NOVIEMBRE, PTO. PEÑASCO PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	357,360.00	53,604.00	0.00	303,756.00	OBRA 1	PERSONA 380	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	1,684,151.00	1,155,395.00	0.00	528,756.00			4 Proyectos
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES							
PAVIMENTACION AVENIDA SONORA DE LA CALLE 7 - 34, SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	3,293,339.00	3,293,339.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 35750	PERSONA 3000	EN PROCESO
PAVIMENTACION AVENIDA FELIX CONTRERAS DE LA CALLE 26 - 34 , SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	975,369.00	975,369.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 9850	LOCALIDAD 1	EN PROCESO
PAVIMENTACION BLVD. LOS PINOS DE CALZADA CONSTITUCION A CALZADA AVIACION, S.L.R.C. SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	1,588,660.00	1,432,355.00	0.00	156,305.00	METRO CUADRADO 15550	PERSONA 5000	EN PROCESO
PAVIMENTACION CALLE 44 E/AVE OBREGON Y AVE. REVOLUCION, S.L.R.C. SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	1,463,601.00	1,321,368.00	0.00	142,233.00	METRO CUADRADO 14150	PERSONA 5000	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	7,320,969.00	7,022,431.00	0.00	298,538.00			4 Proyectos
[SI] VIALIDADES URBANAS							
RECARPETEO EN AVENIDA CAPITAN MOLINA, P.E.C., SONOITA GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	88,255.00	88,255.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1100	PERSONA 9224	EN PROCESO
RECARPETEO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE E/ BLV. DIAZ ORDAZ Y PILAR ORTEGA GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	290,404.00	290,404.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 3750	PERSONA 9224	EN PROCESO
RECARPETEO EN AVENIDA 2 DE ENERO, P.E.C. GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	191,999.00	191,999.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 2400	PERSONA 9224	EN PROCESO
COLOC. CONCRETO ESTAMPADO CAMELLON CENTRAL EN BLVD. FCO. E. KINO Y AVE. ALTAR GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	990,539.00	990,539.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1982	PERSONA 9224	EN PROCESO
PAVIM C/CONCRETO ASFALTICO EN CALLE FILOMENO MATA Y JUAREZ, P.E.C. GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	1,083,695.00	1,083,695.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 4240	PERSONA 9224	EN PROCESO

SECRETARIA DE HACIENDA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SI] VIALIDADES URBANAS							
PAVIM. C/CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE LA PRESA, P.E.C. GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	854,067.00	854,067.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 3000	PERSONA 9224	EN PROCESO
PAVIM. C/CONCRETO ASFALTICO CALLE CONSTITUCION E/BLVD. EUSEBIO KINO Y JAVIER M, P.E.C. GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	967,160.00	967,160.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 4080	PERSONA 9224	EN PROCESO
PAVIM. C/CONCRETO ASFALTICO CALLE MORELOS E/OBREGON Y CONSTITUCION, P.E.C. GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	542,430.00	542,430.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 2310	PERSONA 9224	EN PROCESO
RECONSTR. CARPETA ASFALTICA EN BLVD.FREEMONT , PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	327,016.00	327,016.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1700	PERSONA 40000	EN PROCESO
RIEGO SELLO EN AV. AGUSTIN MELGAR E/ CALLE NO REELECCION Y BLVD. BENITO JUAREZ PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	157,500.00	157,500.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 10227	PERSONA 40000	EN PROCESO
RIEGO DE SELLO CALLEJON NICOLAS BRAVO E/AV. JUAN DE LA BARRERA Y CUAUHTEMOC PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	109,904.00	109,904.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 713	PERSONA 40000	EN PROCESO
RIEGO SELLO EN CALLE SIMON MORUA E/ BLVD JOSEFA ORTIZ DE DGUEZ. Y BLVD JUAREZ PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	369,623.00	369,623.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 24000	PERSONA 40000	EN PROCESO
RIEGO SELLO EN AV. JUAN DE LA BARRERA PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	215,043.00	215,043.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 13964	PERSONA 40000	EN PROCESO
REIEGO DE SELLO CALLE MIGUEL HIDALGO, PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	381,702.00	381,702.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 18265	PERSONA 40000	EN PROCESO
PAVIM. C/CONCRETO ASFALTICO CALLE 32 REVOLUCION (CAMINO A LA CHOYA), PTO. PEÑASCO PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	2,717,912.00	1,250,000.00	0.00	1,467,912.00	METRO CUADRADO 12157	PERSONA 40000	EN PROCESO
REDUCTORES DE VELOCIDAD EN VARIAS CALLES, PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	245,124.00	245,124.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 40000	EN PROCESO
ED575.- PAVIMENT. C/ CARPETA ASFALTICA AVE. QUERETARO E/CALZAS CONTIT. Y MONTERREY, S.L.R.C. SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	748,888.00	675,510.00	0.00	73,378.00	METRO CUADRADO 7300	PERSONA 600	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	10,281,261.00	8,739,971.00	0.00	1,541,290.00			17 Proyectos

SECRETARIA DE HACIENDA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SJ] INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							
CONSTR.BARDA PERIMETRAL ESC. SECUNDARIA 20, PTO. PEÑASCO PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	273,294.00	273,294.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 150	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	273,294.00	273,294.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[SO] CENTROS DE SALUD							
CONSTRUCCION DE COLSULTORIO MEDICO COL. NVA. ESPERANZA, PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	179,296.00	179,296.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 800	EN PROCESO
REHAB. DISPENSARIO MEDICO SAN JUDAS TADEO, PTO. PEÑASCO PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	256,484.00	256,484.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 300	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	435,780.00	435,780.00	0.00	0.00			2 Proyectos
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
CONSTRUCCION CENTRO DE USOS MULTIPLES PARA ADULTOS MAYORES GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	380,762.00	380,762.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1700	EN PROCESO
IMPERM. EN UNIDAD DE REHABILITACION DE DISCAPACITADOS, PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	62,949.00	62,949.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 200	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	443,711.00	443,711.00	0.00	0.00			2 Proyectos
[TB] MUJERES							
FONDO ESTATAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA MUJER (FEPPMU) VARIOS VARIAS	6,467,070.00	6,467,070.00	0.00	0.00	PROYECTOS 500	PERSONA 1503	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	6,467,070.00	6,467,070.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[TG] DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)							
REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL DISTRITO DE RIEGO 014, S.L.R.C. (IND.90,000.00) SAN LUIS RIO COLORADO VARIAS	4,068,075.00	3,000,000.00	0.00	1,068,075.00	KILOMETRO 9	PRODUCTOR 686	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	4,068,075.00	3,000,000.00	0.00	1,068,075.00			1 Proyectos
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
AMPLIACION DE RED AGUA POTABLE EN PARQUE INDUSTRIAL GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	69,044.00	69,044.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 240	PERSONA 800	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	69,044.00	69,044.00	0.00	0.00			1 Proyectos

SECRETARIA DE HACIENDA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							
AMPLIACION ALCANTARILLADO SANITARIO EN PARQUE INDUSTRIAL GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	123,991.00	123,991.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 200	PERSONA 800	EN PROCESO
AMPL. ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE COMONFORT, PTO. PEÑASCO PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	663,457.00	663,457.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1320	PERSONA 400	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	787,448.00	787,448.00	0.00	0.00			2 Proyectos
SUBTOTAL 2005	98,219,768.48	92,694,166.48	0.00	5,525,602.00			58 Proyectos
TOTAL DEPENDENCIA:	102,558,366.14	97,032,764.14	0.00	5,525,602.00			62 Proyectos

Secretaría de Desarrollo Social

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[DN] ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES							
GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA INSTRUMENTACION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES Y CONVENIDOS							
HERMOSILLO HERMOSILLO	657,002.67	657,002.67	0.00	0.00	INFORME 5		POR CONCLUIRSE
TOTAL MODALIDAD:	657,002.67	657,002.67	0.00	0.00			1 Proyectos
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES							
APORTACION ESTATAL A LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO.							
BACUM FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	2,919,133.69	2,919,133.69	0.00	0.00	METRO LINEAL 9264	PERSONA 5668	POR CONCLUIRSE
APORTACION ESTATAL A LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO.							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS PESQUEIRA	2,271,852.65	2,271,852.65	0.00	0.00	METRO LINEAL 9813	PERSONA 3330	POR CONCLUIRSE
TOTAL MODALIDAD:	5,190,986.34	5,190,986.34	0.00	0.00			2 Proyectos
[SG] ELECTRIFICACION							
APORTACION ESTATAL A LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.							
ALAMOS SABINO, EL	290,862.78	290,862.78	0.00	0.00	KILOMETRO 1	PERSONA 116	POR CONCLUIRSE
APORTACION ESTATAL A LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA.							
ALAMOS CAJON, EL	322,861.24	322,861.24	0.00	0.00	KILOMETRO 1	PERSONA 178	POR CONCLUIRSE
APORTACION ESTATAL A LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA							
ETCHOJOA BOCANAL, LA	245,817.28	245,817.28	0.00	0.00	KILOMETRO 0.488	PERSONA 505	TERMINADO
APORTACION ESTATAL A LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,883,666.53	1,883,666.53	0.00	0.00	KILOMETRO 5.405	PERSONA 4110	POR CONCLUIRSE
APORTACION ESTATAL A LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS PESQUEIRA	796,807.45	796,807.45	0.00	0.00	KILOMETRO 7.391	PERSONA 2304	POR CONCLUIRSE
TOTAL MODALIDAD:	3,540,015.28	3,540,015.28	0.00	0.00			5 Proyectos
[SH] VIVIENDA DIGNA							
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA							
ARIVECHI TARACHI	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	VIVIENDA 40	PERSONA 164	TERMINADO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA BACUM BATACONCICA	38,880.00	38,880.00	0.00	0.00	VIVIENDA 44	PERSONA 164	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA BACUM VILLA GUADALUPE	43,740.00	43,740.00	0.00	0.00	VIVIENDA 51	PERSONA 185	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA BAVIACORA BAVIACORA	22,100.00	22,100.00	0.00	0.00	VIVIENDA 16	PERSONA 65	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA BAVIACORA MOLINOTE, EL	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	VIVIENDA 6	PERSONA 25	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA BAVIACORA SAN JOSE (SAN JOSE DE BAVIACORA)	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	VIVIENDA 7	PERSONA 25	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA BAVIACORA VARIAS	28,900.00	28,900.00	0.00	0.00	VIVIENDA 20	PERSONA 85	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA BENITO JUAREZ AGUA BLANCA	38,044.00	38,044.00	0.00	0.00	VIVIENDA 60	PERSONA 244	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA BENITO JUAREZ ACEITUNITAS	18,468.00	18,468.00	0.00	0.00	VIVIENDA 23	PERSONA 80	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CAJEME COLONIA ALLENDE (EL DIECIOCHO)	107,094.00	107,094.00	0.00	0.00	VIVIENDA 76	PERSONA 320	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CAJEME ANTONIO ROSALES (GENERAL ANTONIO R.)	35,964.00	35,964.00	0.00	0.00	VIVIENDA 50	PERSONA 152	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CAJEME MORA VILLALOBOS (CAMPO VEINTINUEVE)	67,948.00	67,948.00	0.00	0.00	VIVIENDA 113	PERSONA 449	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CAJEME MORELOS 1	68,424.00	68,424.00	0.00	0.00	VIVIENDA 99	PERSONA 389	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CAJEME QUECHEHUECA	111,344.00	111,344.00	0.00	0.00	VIVIENDA 191	PERSONA 868	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CAJEME SONORA PROGRESISTA	27,067.00	27,067.00	0.00	0.00	VIVIENDA 40	PERSONA 164	TERMINADO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CAJEME TREINTA Y UNO DE OCTUBRE	63,948.00	63,948.00	0.00	0.00	VIVIENDA 109	PERSONA 447	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EMPALME CRUZ DE PIEDRA	68,040.00	68,040.00	0.00	0.00	VIVIENDA 70	PERSONA 301	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EMPALME PALMA, LA	43,740.00	43,740.00	0.00	0.00	VIVIENDA 45	PERSONA 193	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ETCHOJOA AQUICHOPO	67,068.00	67,068.00	0.00	0.00	VIVIENDA 85	PERSONA 297	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ETCHOJOA BOCANAL	62,208.00	62,208.00	0.00	0.00	VIVIENDA 78	PERSONA 274	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ETCHOJOA CENTENARIO, EL	37,908.00	37,908.00	0.00	0.00	VIVIENDA 40	PERSONA 160	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ETCHOJOA GUAYABAS, LAS	51,516.00	51,516.00	0.00	0.00	VIVIENDA 53	PERSONA 206	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ETCHOJOA MOCHIPACO	51,516.00	51,516.00	0.00	0.00	VIVIENDA 58	PERSONA 229	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ETCHOJOA CHAPOTE, EL	58,320.00	58,320.00	0.00	0.00	VIVIENDA 56	PERSONA 254	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GUAYMAS BELEM	49,572.00	49,572.00	0.00	0.00	VIVIENDA 51	PERSONA 210	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GUAYMAS GUASIMAS, LAS	113,724.00	113,724.00	0.00	0.00	VIVIENDA 111	PERSONA 468	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GUAYMAS SANTA CLARA	101,088.00	101,088.00	0.00	0.00	VIVIENDA 52	PERSONA 208	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA HERMOSILLO BAHIA KINO	342,882.00	342,882.00	0.00	0.00	VIVIENDA 295	PERSONA 1227	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA HERMOSILLO PUNTA CHUECA	29,559.00	29,559.00	0.00	0.00	VIVIENDA 13	PERSONA 77	TERMINADO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN	314,129.00	314,129.00	0.00	0.00	VIVIENDA 434	PERSONA 1642	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA HERMOSILLO TASAJAL	103,032.00	103,032.00	0.00	0.00	VIVIENDA 82	PERSONA 271	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA HERMOSILLO VICTORIA, LA	70,441.00	70,441.00	0.00	0.00	VIVIENDA 75	PERSONA 262	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA HUATABAMPO BACHANTAHUI	21,290.00	21,290.00	0.00	0.00	VIVIENDA 62	PERSONA 249	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA HUATABAMPO CAMPO DIECINUEVE	11,466.00	11,466.00	0.00	0.00	VIVIENDA 41	PERSONA 178	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA HUATABAMPO ESCALERA, LA	18,468.00	18,468.00	0.00	0.00	VIVIENDA 37	PERSONA 72	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA HUATABAMPO RIITO	20,412.00	20,412.00	0.00	0.00	VIVIENDA 36	PERSONA 89	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA HUATABAMPO SAN ANTONIO	61,236.00	61,236.00	0.00	0.00	VIVIENDA 68	PERSONA 251	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NAVOJOA BUYACUSI	63,180.00	63,180.00	0.00	0.00	VIVIENDA 96	PERSONA 253	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NAVOJOA CHIVUCU	51,516.00	51,516.00	0.00	0.00	VIVIENDA 79	PERSONA 198	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NAVOJOA GUAYMITAS	99,144.00	99,144.00	0.00	0.00	VIVIENDA 110	PERSONA 417	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NAVOJOA RECODO, EL	76,788.00	76,788.00	0.00	0.00	VIVIENDA 104	PERSONA 311	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NAVOJOA SIVIRAL	72,900.00	72,900.00	0.00	0.00	VIVIENDA 124	PERSONA 281	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NAVOJOA SINGAPUR	23,328.00	23,328.00	0.00	0.00	VIVIENDA 24	PERSONA 91	TERMINADO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA NAVOJOA SANEAL, EL	130,248.00	130,248.00	0.00	0.00	VIVIENDA 163	PERSONA 539	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SAN IGNACIO RIO MUERTO POLVORON, EL	39,852.00	39,852.00	0.00	0.00	VIVIENDA 41	PERSONA 170	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URES URES	44,550.00	44,550.00	0.00	0.00	VIVIENDA 27	PERSONA 135	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URES VARIAS	21,450.00	21,450.00	0.00	0.00	VIVIENDA 13	PERSONA 65	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	3,083,492.00	3,083,492.00	0.00	0.00			47 Proyectos
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL DEL GOBIERNO MUNICIPA DE ACONCHI ACONCHI ACONCHI	58,450.00	58,450.00	0.00	0.00	OBRA 2	PERSONA 1679	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA HABITAT DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE AGUA PRIETA, SONORA AGUA PRIETA AGUA PRIETA	1,754,682.00	1,754,682.00	0.00	0.00		PERSONA 4852	POR INICIAR
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL. AGUA PRIETA VARIAS	18,864.00	18,864.00	0.00	0.00		PERSONA 338	POR INICIAR
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL (MICROREGIONES) DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ALAMOS ALAMOS VARIAS	145,439.00	145,439.00	0.00	0.00	OBRA-LOCAL 9 --4	PERSONA 4001	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL ALAMOS VARIAS	20,341.00	20,341.00	0.00	0.00	OBRA 10	PERSONA 3982	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL (MICROREGIONES) (MUNICIPIO) ALAMOS VARIAS	99,259.00	99,259.00	0.00	0.00	OBRA 4	PERSONA 2512	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ALAMOS. ALAMOS VARIAS	208,750.00	208,750.00	0.00	0.00	OBRA 15	PERSONA 1393	TERMINADO
APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DESARROLLO LOCAL (MICROREGIONES). ALAMOS VARIAS	149,529.00	149,529.00	0.00	0.00		PERSONA 818	POR INICIAR
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL ARIVECHI ARIVECHI	84,251.00	84,251.00	0.00	0.00		PRODUCTOR 110	POR CONCLUIRSE

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL DEL GOBIERNO MUNICIPA DE ARIZPE							
ARIZPE VARIAS	108,550.00	108,550.00	0.00	0.00	OBRA 4	PERSONA 144	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL							
BACERAC VARIAS	15,215.00	15,215.00	0.00	0.00	OBRA-LOCAL 2 --2	PERSONA 1044	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL							
BACUM VARIAS	158,650.00	158,650.00	0.00	0.00	OBRA 6	PERSONA 13417	POR INICIAR
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL							
BACUM VARIAS	16,679.00	16,679.00	0.00	0.00	OBRA 5	PERSONA 12273	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL(MUNICIPIO)							
BANAMICHI VARIAS	83,500.00	83,500.00	0.00	0.00	OBRA 8	PERSONA 1567	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE BENITO JUAREZ							
BENITO JUAREZ VARIAS	20,281.00	20,281.00	0.00	0.00	OBRA 7	PERSONA 21303	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (MUNICIPIO)							
BENITO JUAREZ VARIAS	167,000.00	167,000.00	0.00	0.00	OBRA 11	PERSONA 21455	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA HABITAT							
CABORCA HEROICA CABORCA	1,353,881.00	1,353,881.00	0.00	0.00		PERSONA 8584	POR INICIAR
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE CABORCA							
CABORCA VARIAS	75,345.50	75,345.50	0.00	0.00	OBRA 3	PERSONA 778	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA HABITAT							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1,999,997.00	1,999,997.00	0.00	0.00		PERSONA 24263	POR INICIAR
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE CAJEME							
CAJEME VARIAS	33,226.00	33,226.00	0.00	0.00	OBRA 9	PERSONA 39578	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL							
CAJEME VARIAS	200,400.00	200,400.00	0.00	0.00		PERSONA 1645	POR INICIAR
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA HABITAT DEL GOBIERNO MUNICIPAL							
CANANEA CANANEA	547,936.00	547,936.00	0.00	0.00		PERSONA 7299	POR INICIAR

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**Análítico de Obras por Dependencia**

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE CANANEA							
CANANEA VARIAS	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	OBRA 3	PERSONA 207	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE CUCURPE							
CUCURPE CUCURPE	33,400.00	33,400.00	0.00	0.00	OBRA 2	PERSONA 487	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE CUMPAS							
CUMPAS VARIAS	133,600.00	133,600.00	0.00	0.00	OBRA 10	PERSONA 3729	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA HABITAT DEL GOBIERNO MUNICIPAL							
EMPALME EMPALME	617,145.00	617,145.00	0.00	0.00		PERSONA 11974	POR INICIAR
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE EMPALME							
EMPALME VARIAS	19,681.00	19,681.00	0.00	0.00	OBRA 11	PERSONA 8924	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL							
EMPALME VARIAS	200,400.00	200,400.00	0.00	0.00	OBRA 16	PERSONA 5746	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL							
ETCHOJOA VARIAS	183,700.00	183,700.00	0.00	0.00	OBRA 7	PERSONA 6019	POR CONCLUIRSE
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL							
ETCHOJOA VARIAS	26,443.00	26,443.00	0.00	0.00	OBRA 8	PERSONA 3950	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE FRONTERAS							
FRONTERAS VARIAS	56,900.00	56,900.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1976	PERSONAS 5769	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL							
GRANADOS GRANADOS	100,200.00	100,200.00	0.00	0.00	OBRA 2	PERSONA 1285	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA HABITAT							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	1,569,048.00	1,569,048.00	0.00	0.00		PERSONA 9382	POR INICIAR
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE GUAYMAS							
GUAYMAS VARIAS	200,400.00	200,400.00	0.00	0.00	OBRA 9	PERSONA 819	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE GUYAMAS							
GUAYMAS VARIAS	30,090.00	30,090.00	0.00	0.00	OBRA 14	PERSONA 16783	TERMINADO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA "HABITAT" DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	399,796.00	399,796.00	0.00	0.00		PERSONA 727285	POR INICIAR
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA "HABITAT" DEL GOBIERNO MUNICIPAL HERMOSILLO HERMOSILLO	1,900,204.00	1,900,204.00	0.00	0.00		PERSONA 70205	POR INICIAR
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE HUATABAMPO HUATABAMPO VARIAS	34,158.00	34,158.00	0.00	0.00	OBRA 20	PERSONA 22159	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE IMURIS IMURIS CAMPO CARRETERO	25,050.00	25,050.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 829	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA "HABITAT" DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE MAGDALENA MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	635,090.00	635,090.00	0.00	0.00		PERSONA 50910	POR INICIAR
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL MAGDALENA VARIAS	33,400.00	33,400.00	0.00	0.00	OBRA 6	PERSONA 285	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL MAZATAN VARIAS	66,800.00	66,800.00	0.00	0.00	OBRA 5	PRODUCTOR 179	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (MUNICIPIO) MOCTEZUMA LLANO, EL	48,600.00	48,600.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 102	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE NACORI CHICO NACORI CHICO VARIAS	116,900.00	116,900.00	0.00	0.00	OBRA 10	PERSONA 3229	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE NACOZARI NACOZARI DE GARCIA VARIAS	50,100.00	50,100.00	0.00	0.00	OBRA 8	PERSONA 11193	POR CONCLUIRSE
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA HABITAT NAVOJOA NAVOJOA	3,999,999.00	3,999,999.00	0.00	0.00		PERSONA 23330	POR INICIAR
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE NAVOJOA NAVOJOA VARIAS	133,899.00	133,899.00	0.00	0.00	OBRA 18	PERSONAS 4041	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL NAVOJOA VARIAS	28,477.00	28,477.00	0.00	0.00	OBRA 4	PERSONA 2788	TERMINADO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE NAVOJOA							
NAVOJOA VARIAS	77,154.00	77,154.00	0.00	0.00	OBRA 9	PERSONA 3072	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA HABITAT DEL GOBIERNO MUNICIPAL							
NOGALES HEROICA NOGALES	3,826,944.00	3,826,944.00	0.00	0.00		PERSONA 112052	POR INICIAR
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL							
OPODEPE VARIAS	108,550.00	108,550.00	0.00	0.00	OBRA 4	PERSONA 786	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE PITIQUITO							
PITIQUITO PITIQUITO	83,500.00	83,500.00	0.00	0.00	OBRA-LOCAL 1--1	PERSONA 475	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA HABITAT DEL GOBIERNO MUNICIPAL							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	797,334.00	797,334.00	0.00	0.00		PERSONA 49195	POR INICIAR
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DESARROLLO LOCAL (MICROREGIONES)							
QUIRIEGO QUIRIEGO	34,930.00	34,930.00	0.00	0.00	OBRA 2	PERSONA 945	TERMINADO
APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DESARROLLO LOCAL (MICROREGIONES).							
QUIRIEGO QUIRIEGO	68,581.00	68,581.00	0.00	0.00		ALUMNO 56	POR CONCLUIRSE
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (MUNICIPIO)							
QUIRIEGO BAJIOS, LOS	20,750.00	20,750.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 42	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE QUIRIEGO							
QUIRIEGO VARIAS	144,977.50	144,977.50	0.00	0.00	OBRA-LOCAL 8 --5	PERSONA 754	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL							
QUIRIEGO VARIAS	75,150.00	75,150.00	0.00	0.00	OBRA 8	PERSONA 83	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL							
QUIRIEGO VARIAS	8,136.00	8,136.00	0.00	0.00	OBRA 3	PERSONA 1815	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL							
ROSARIO CUBA	208,750.00	208,750.00	0.00	0.00	OBRA-LOCAL 1 --1	PERSONA 160	POR CONCLUIRSE
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL (MICROREGIONES) DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ROSARIO							
ROSARIO VARIAS	30,294.00	30,294.00	0.00	0.00	OBRA-LOCAL 2 --2	PERSONA 940	TERMINADO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL							
ROSARIO VARIAS	8,136.00	8,136.00	0.00	0.00	OBRA 3	PERSONA 3490	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL (MICROREGIONES) (MUNICIPIO)							
ROSARIO VARIAS	70,377.00	70,377.00	0.00	0.00	OBRA 2	PERSONA 2963	POR CONCLUIRSE
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAHUARIPA							
SAHUARIPA VARIAS	103,886.00	103,886.00	0.00	0.00	OBRA 2	PERSONA 404	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN FELIPE DE JESUS							
SAN FELIPE DE JESUS VARIAS	70,300.00	70,300.00	0.00	0.00	OBRA 2	PERSONA 444	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (MUNICIPIO)							
SAN JAVIER SAN JAVIER	41,750.00	41,750.00	0.00	0.00	OBRA 8	PERSONA 263	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO RIO MUERTO							
SAN IGNACIO RIO MUERTO VARIAS	19,681.00	19,681.00	0.00	0.00	OBRA 8	PERSONA 11769	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA HABITAT							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	3,560,304.00	3,560,304.00	0.00	0.00		PERSONA 18472	POR INICIAR
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL DEL GOBIERNO DE SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO LUIS B SANCHEZ	83,500.00	83,500.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 5080	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL DEL GOBIERNO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS PUEBLO NUEVO	33,400.00	33,400.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 15	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL							
SAN PEDRO DE LA CUEVA VARIAS	105,777.50	105,777.50	0.00	0.00	OBRA 10	PERSONA 1182	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL							
SANTA ANA VARIAS	43,420.00	43,420.00	0.00	0.00		PERSONA 65	POR INICIAR
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ							
SANTA CRUZ SANTA CRUZ	55,464.00	55,464.00	0.00	0.00	OBRA 2	PERSONA 1628	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL							
SANTA CRUZ VARIAS	11,335.50	11,335.50	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 582	TERMINADO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (MUNICIPIO)							
SOYOPA VARIAS	33,400.00	33,400.00	0.00	0.00	OBRA 6	PERSONA 818	POR CONCLUIRSE
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SUAQUI GRANDE							
SUAQUI GRANDE SUAQUI GRANDE	130,816.00	130,816.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1129	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL							
TEPACHE VARIAS	125,250.00	125,250.00	0.00	0.00	OBRA 5	PERSONA 1448	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL							
TRINCHERAS VARIAS	75,150.00	75,150.00	0.00	0.00	OBRA-LOCAL 2--2	PERSONA 18	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TUBUTAMA							
TUBUTAMA VARIAS	61,790.00	61,790.00	0.00	0.00	OBRA 5	PERSONA 455	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (MUNICIPIO)							
URES VARIAS	66,800.00	66,800.00	0.00	0.00	OBRA 3	PERSONA 375	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL DE LA SAGARHPA							
VARIOS VARIAS	458,725.50	458,725.50	0.00	0.00	OBRA 35	PRODUCTOR 719	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL							
VARIOS VARIAS	278,762.98	278,762.98	0.00	0.00	OBRA 18	PRODUCTOR 781	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	28,902,181.48	28,902,181.48	0.00	0.00			82 Proyectos

[TA] OPCIONES PRODUCTIVAS

APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ACONCHI							
ACONCHI ACONCHI	16,804.00	16,804.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 7	POR CONCLUIRSE
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS.							
ACONCHI ACONCHI	12,526.00	12,526.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 8	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE ACONCHI							
ACONCHI VARIAS	27,770.00	27,770.00	0.00	0.00	PROYECTO 3	PERSONA 13	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.							
ALAMOS TANQUES, LOS	5,252.00	5,252.00	0.00	0.00		PERSONA 2	POR CONCLUIRSE

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[TA] OPCIONES PRODUCTIVAS							
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS.							
ALAMOS VINATA, LA	2,993.00	2,993.00	0.00	0.00		PERSONA 1	POR INICIAR
APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.							
ALAMOS ZAPOTE, EL	1,770.00	1,770.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 1	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS.							
ALAMOS VARIAS	49,518.00	49,518.00	0.00	0.00		PERSONA 21	POR INICIAR
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS.							
ALAMOS VARIAS	19,403.00	19,403.00	0.00	0.00		PERSONA 9	POR INICIAR
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS.							
ALTAR MOLINOS, LOS	7,308.00	7,308.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 4	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS.							
ARIVECHI ARIVECHI	9,451.00	9,451.00	0.00	0.00		PERSONA 6	POR INICIAR
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS.							
ARIVECHI VARIAS	80,706.00	80,706.00	0.00	0.00		PERSONA 25	POR INICIAR
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS.							
ATIL ATIL	22,840.00	22,840.00	0.00	0.00		PERSONA 12	POR INICIAR
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS.							
BACADEHUACHI BACADEHUACHI	3,403.00	3,403.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 2	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS.							
BACANORA ENCINAL, EL	18,471.00	18,471.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 10	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS.							
BACANORA GUAYCORA	21,386.00	21,386.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 8	TERMINADO
APORTACIONES ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS.							
BAVIACORA BAVIACORA	6,116.00	6,116.00	0.00	0.00		PERSONA 2	POR INICIAR
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS.							
BAVIACORA BAVIACORA	4,595.00	4,595.00	0.00	0.00		PERSONA 4	POR INICIAR
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS.							
BAVISPE BAVISPE	12,773.00	12,773.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 4	TERMINADO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**Análítico de Obras por Dependencia**

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[TA] OPCIONES PRODUCTIVAS							
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS.							
BAVISPE BAVISPE	7,241.00	7,241.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 3	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS.							
BAVISPE SAN MIGUELITO	9,625.00	9,625.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 4	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS.							
CABORCA COYOTE, EL	10,871.00	10,871.00	0.00	0.00		PERSONA 5	POR INICIAR
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS.							
CABORCA VARIAS	15,449.00	15,449.00	0.00	0.00		PERSONA 6	POR INICIAR
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS.							
CABORCA VARIAS	38,424.00	38,424.00	0.00	0.00		PERSONA 12	POR INICIAR
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	3,577.00	3,577.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 1	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS.							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	13,818.00	13,818.00	0.00	0.00		PERSONA 5	POR INICIAR
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS.							
CAJEME VARIAS	18,764.00	18,764.00	0.00	0.00		PERSONA 5	POR INICIAR
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS.							
EMPALME MAYTORENA	1,650.00	1,650.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 1	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS.							
EMPALME SANTA MARIA (DE GUAYMAS)	5,125.00	5,125.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS.							
EMPALME SANTA MARIA (DE GUAYMAS)	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 1	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS.							
ETCHOJOA BACOBAMPO	2,532.00	2,532.00	0.00	0.00		PERSONA 1	POR INICIAR
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS.							
ETCHOJOA VARIAS	45,759.00	45,759.00	0.00	0.00		PERSONA 28	POR INICIAR
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS.							
ETCHOJOA VARIAS	20,441.00	20,441.00	0.00	0.00		PERSONA 9	POR INICIAR

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[TA] OPCIONES PRODUCTIVAS							
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS.							
ETCHOJOA VARIAS	67,669.00	67,669.00	0.00	0.00		PERSONA 23	POR INICIAR
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS.							
GUAYMAS SAN JOSE	25,625.00	25,625.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 10	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS.							
GUAYMAS SAN JOSE DE GUAYMAS	13,325.00	13,325.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 5	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS.							
GUAYMAS VICAM (SWICHT)	20,530.00	20,530.00	0.00	0.00		PERSONA 9	POR INICIAR
APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS.							
GUAYMAS VARIAS	31,119.00	31,119.00	0.00	0.00		PRODUCTOR 92	POR INICIAR
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	6,942.00	6,942.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 3	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS.							
HERMOSILLO SAN PEDRO EL SAUCITO	20,350.00	20,350.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 7	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS.							
HERMOSILLO VARIAS	131,203.00	131,203.00	0.00	0.00		PERSONA 55	POR INICIAR
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS.							
COLORADA, LA SAN JOSE DE PIMAS	13,456.00	13,456.00	0.00	0.00		PERSONA 8	POR INICIAR
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS.							
COLORADA, LA VARIAS	5,299.00	5,299.00	0.00	0.00		PRODUCTOR 16	POR INICIAR
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS.							
MAZATAN MAZATAN	8,563.00	8,563.00	0.00	0.00		PERSONA 4	POR CONCLUIRSE
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (ESTADO)							
MOCTEZUMA SAN CLEMENTE DE TERAPA	33,917.00	33,917.00	0.00	0.00	CERCO 1	PRODUCTOR 31	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS.							
NAVOJOA CHIVUCU	8,798.00	8,798.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 4	TERMINADO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[TA] OPCIONES PRODUCTIVAS							
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS.							
NAVOJOA TESIA	10,233.00	10,233.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 10	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS.							
NAVOJOA VARIAS	82,378.00	82,378.00	0.00	0.00		PERSONA 39	POR INICIAR
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS.							
NAVOJOA VARIAS	57,190.00	57,190.00	0.00	0.00		PERSONA 26	POR INICIAR
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS.							
OQUITOA OQUITOA	14,615.00	14,615.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 7	TERMINADO
APORTACION ESTATAL DEL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS.							
QUIRIEGO QUIRIEGO	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00		PERSONA 1	POR INICIAR
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS.							
QUIRIEGO VARIAS	25,157.00	25,157.00	0.00	0.00		PERSONA 12	POR INICIAR
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS.							
RAYON RAYON	30,750.00	30,750.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 10	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS.							
ROSARIO ROSARIO (TESOPACO)	40,767.00	40,767.00	0.00	0.00		PERSONA 22	POR INICIAR
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS.							
ROSARIO ROSARIO (TESOPACO)	13,270.00	13,270.00	0.00	0.00		PERSONA 9	POR INICIAR
APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS.							
ROSARIO VARIAS	22,551.00	22,551.00	0.00	0.00		PERSONA 11	POR INICIAR
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS.							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	14,508.00	14,508.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 7	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS.							
SAN IGNACIO RIO MUERTO BAHIA DE LOBOS	29,914.00	29,914.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 10	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS.							
SOYOPA VARIAS	49,004.00	49,004.00	0.00	0.00		PERSONA 24	POR INICIAR
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL.							
URES VARIAS	42,934.00	42,934.00	0.00	0.00		PERSONA 22	POR INICIAR

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[TA] OPCIONES PRODUCTIVAS							
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS.							
VILLA PESQUEIRA VILLA PESQUEIRA	17,905.00	17,905.00	0.00	0.00		PERSONA 6	POR INICIAR
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS.							
VILLA PESQUEIRA VARIAS	24,435.00	24,435.00	0.00	0.00		PERSONA 11	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	1,386,368.00	1,386,368.00	0.00	0.00			61 Proyectos
[TG] DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)							
REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO.							
BACANORA BACANORA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		PRODUCTOR 82	POR INICIAR
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE BACERAC							
BACERAC BACERAC	49,676.00	49,676.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 80	TERMINADO
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL							
SARIC SARIC	16,514.50	16,514.50	0.00	0.00	OBRA 1	PRODUCTOR 98	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	166,190.50	166,190.50	0.00	0.00			3 Proyectos
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							
APORTACION ESTATAL PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (MUNICIPIO)							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	100,200.00	100,200.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 510	TERMINADO
APORTACION ESTATAL A LA OBRA REHABILITACION DE EMISOR							
QUIRIEGO QUIRIEGO	118,654.99	118,654.99	0.00	0.00	METRO LINEAL 473	PERSONA 505	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	218,854.99	218,854.99	0.00	0.00			2 Proyectos
[U9] DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL							
INSTALAR Y OPERAR LAS RESIDENCIAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y REGIONAL							
VARIOS VARIAS	1,511,188.00	1,511,188.00	0.00	0.00	RESIDENCIAS 6		TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	1,511,188.00	1,511,188.00	0.00	0.00			1 Proyecto
SUBTOTAL 2004	44,656,279.26	44,656,279.26	0.00	0.00			204 Proyectos

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
0332PR CONSTRUCCION DE 500 ML DE CANAL REVESTIDO "EL PUEBLO"							
GRANADOS GRANADOS	71,250.50	71,250.50	0.00	0.00	CANAL 1	PRODUCTOR 57	TERMINADO
GASTOS DE OPERACIÓN PARA LA INSTRUMENTACION DE LOS PROGRAMAS SOCIALES Y CONVENIDOS							
HERMOSILLO HERMOSILLO	176,893.00	176,893.00	0.00	0.00	INFORME 5	MUNICIPIO 1	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA							
HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN	74,000.36	74,000.36	0.00	0.00	VIVIENDA 434	PERSONA 1642	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	322,143.86	322,143.86	0.00	0.00			3 Proyectos
[5H] CONSTRUCCION, REHABIL. Y MEJORAM. URB. D/LA PLANTA FIS. P/LA CULT. Y EL DEPORTE							
260021OT001 FORESTACION EN CALLE 10 AVENIDA FERROCARRIL A LA PERIMETRO, COL FERROCARRIL							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	100,000.00	25,000.00	50,000.00	25,000.00	METRO CUDRADO 735	PERSONA 25	POR INICIAR
260021OT002 CONSTRUCCION DE CAUSE DE ARROYO EN CARRETERA Y AVENIDA 20, COLONIA VILDOSOLA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	198,083.00	49,520.00	99,041.00	49,522.00	OBRA 1	PERSONA 20	POR INICIAR
260021OT003 DESSOBE DE ARROYO, COLONIA LADRILLERA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	412,000.00	92,500.00	185,000.00	134,500.00	LOTE DE EQUIPO 1	PERSONA 50	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	710,083.00	167,020.00	334,041.00	209,022.00			3 Proyectos
[5L] SUELO PARA EL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ECOLOGIA							
260335SV001 ADQUISICION DE RESERVA TERRITOTIALES							
HUATABAMPO HUATABAMPO	750,000.00	0.00	250,000.00	500,000.00	HECTAREA 5	PERSONA 55	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	750,000.00	0.00	250,000.00	500,000.00			1 Proyectos
[DN] ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES							
0449PR CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CALLE CECYTES							
BANAMICHI BANAMICHI	60,668.00	33,011.00	27,657.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1096	POR INICIAR
260294MB005 CONSTRUCCION ESCUELA TALLER CAÑE 22 AV 8, COLONIA MIRADOR							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	223,022.00	78,058.00	111,511.00	33,453.00	MODULO 1	PERSONA 285	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	283,690.00	111,069.00	139,168.00	33,453.00			2 Proyectos

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[OT] ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO							
260255OT001 CURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS OCASIONADOS POR FENÓMENOS NATURALES							
EMPALME EMPALME	17,800.00	7,120.00	8,900.00	1,780.00	CURSO 1	PERSONA 400	POR INICIAR
260294OT001 MURO DE CONTENCIÓN PAR AVENIDAS PLUVIALES EN COLONIA FATIMA							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	356,280.00	0.00	178,140.00	178,140.00	METRO CUBICO 212	PERSONA 2375	POR INICIAR
260431OT001 ELABORACION DE ATLAS DE PELIGROS NATURALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	650,000.00	325,000.00	325,000.00	0.00	ATLAS 1	PERSONA 14915	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	1,024,080.00	332,120.00	512,040.00	179,920.00			3 Proyectos
[S3] VIVIENDA PROGRESIVA							
0518PR CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN COLONIA BELLA VISTA							
BACANORA BACANORA	392,862.00	228,694.00	154,968.00	9,200.00	VIVIENDA 6	PERSONA 42	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	392,862.00	228,694.00	154,968.00	9,200.00			1 Proyectos
[S5] PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA							
IB-049 ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA							
ARIZPE VARIAS	588,788.00	471,030.00	0.00	117,758.00	METRO CUBICO 70	PERSONA 2855	POR INICIAR
IB-050 CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO							
BENJAMIN HILL BENJAMIN HILL	716,928.00	645,235.00	0.00	71,693.00	METRO CUBICO 31104	PERSONA 5407	POR INICIAR
260255MB001 ADECUACION DE CELDA EN RELLENO SANITARIO							
EMPALME EMPALME	601,162.00	240,465.00	300,581.00	60,116.00	METRO CUADRADO 5800	PERSONA 820	POR INICIAR
260294MB003 ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, COL FATIMA							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	851,600.00	298,060.00	425,800.00	127,740.00	VEHICULO 1	PERSONA 2375	POR INICIAR
260335MB003 ADQUISICION DE VEHICULO RECOLECTOR DE BASURA							
HUATABAMPO HUATABAMPO	807,500.00	100,000.00	403,750.00	303,750.00	VEHICULO 1	PERSONA 7000	POR INICIAR
260431MB002 ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA							
NOGALES HEROICA NOGALES	690,000.00	345,000.00	345,000.00	0.00	VEHICULO 1	PERSONA 975	POR INICIAR
IB-078 ADQUISICION DE CAMION PARA RECOLECCION DE BASURA							
QUIRIEGO QUIRIEGO	258,100.00	206,480.00	0.00	51,620.00	METRO CUBICO 3285	PERSONA 994	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	4,514,078.00	2,306,270.00	1,475,131.00	732,677.00			7 Proyectos

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
0360PR AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES							
ACONCHI ACONCHI	51,308.00	26,008.00	25,300.00	0.00	METRO LINEAL 342	PERSONA 300	POR INICIAR
IB-044 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE BARRIO EL AGUAJITO							
ARIZPE ARIZPE	55,002.00	49,502.00	0.00	5,500.00	METRO LINEAL 489	PERSONA 150	POR INICIAR
IB-045 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE							
ARIZPE SINOQUIPE	48,396.00	43,556.00	0.00	4,840.00	METRO LINEAL 507	PERSONA 60	POR INICIAR
0515PR AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES							
BACERAC BACERAC	78,724.00	37,380.00	41,344.00	0.00	METRO LINEAL 546	PERSONA 104	POR INICIAR
0448PR AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE BARRIO "EL TEPUCHI"							
BANAMICHI BANAMICHI	46,300.00	23,899.00	0.00	22,401.00	METRO LINEAL 450	PERSONA 77	POR INICIAR
0424PR AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE							
CUCURPE CUCURPE	26,770.00	9,610.00	17,160.00	0.00	METRO LINEAL 320	PERSONA 40	POR INICIAR
0484PR AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE							
EMPALME MI PATRIA ES PRIMERO	68,690.00	37,182.00	31,508.00	0.00	METRO LINEAL 414	PERSONA 90	POR INICIAR
0471PR REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE							
ETCHOJOA BACAME NUEVO	135,568.00	81,503.00	51,165.00	2,900.00	METRO LINEAL 580	PERSONA 3135	POR INICIAR
0472PR REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE LAS TAPADITAS							
ETCHOJOA BACOBAMPO	169,127.00	80,652.00	85,595.00	2,880.00	METRO LINEAL 1500	PERSONA 240	POR INICIAR
0473PR REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE							
ETCHOJOA BAYAJORI	224,694.00	120,351.00	101,464.00	2,879.00	METRO LINEAL 2000	PERSONA 411	POR INICIAR
0670PR AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE							
ETCHOJOA CAPUSARI, EL	148,488.00	78,993.00	66,660.00	2,835.00	METRO LINEAL 1590	PERSONA 231	POR INICIAR
0469PR AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE							
ETCHOJOA VIVERO, EL	136,496.00	72,501.00	61,116.00	2,879.00	METRO LINEAL 1400	PERSONA 124	POR INICIAR
0454PR REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE							
GUAYMAS FRANCISCO MARQUEZ	261,708.00	120,096.00	105,202.00	36,410.00	METRO LINEAL 1760	PERSONA 360	EN PROCESO
0455PR REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE							
GUAYMAS PALO VERDE	145,172.00	68,506.00	56,617.00	20,049.00	METRO LINEAL 900	PERSONA 225	EN PROCESO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
0427PR REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE							
OPODEPE OPODEPE	10,989.00	4,917.00	6,072.00	0.00	METRO LINEAL 56	PERSONA 32	POR INICIAR
0491PR AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA GALLITO							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	196,284.00	98,574.00	83,970.00	13,740.00	METRO LINEAL 203	PERSONA 688	POR INICIAR
0523PR AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS PESQUEIRA	35,993.00	19,101.00	16,892.00	0.00	METRO LINEAL 160	PERSONA 105	POR INICIAR
NC079.- CONSTR. LINEA DE CONDUCT., EQUIP. Y ELECTR. DE POZO P/AGUA POTABLE, PESQUEIRA, S.M.H.							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS PESQUEIRA	1,896,531.00	1,000,000.00	896,531.00	0.00	METRO LINEAL 2200	PERSONA 3648	EN PROCESO
0464PR AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE							
SANTA CRUZ MIGUEL HIDALGO (SAN LAZARO)	21,378.00	11,364.00	9,548.00	466.00	METRO LINEAL 100	PERSONA 30	POR INICIAR
0396PR AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EN ENTRADA PRINCIPAL							
VILLA HIDALGO VILLA HIDALGO	19,444.00	10,600.00	8,844.00	0.00	METRO LINEAL 100	PERSONA 60	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	3,777,062.00	1,994,295.00	1,664,988.00	117,779.00			20 Proyectos
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES							
0358PR REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES							
ACONCHI ACONCHI	85,164.00	44,684.00	40,480.00	0.00	METRO LINEAL 254	PERSONA 161	POR INICIAR
IB-046 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO							
ARIZPE ARIZPE	228,360.00	205,524.00	0.00	22,836.00	METRO LINEAL 542	PERSONA 150	POR INICIAR
IB-047 AMPLIACION DE LA RED DE ATARJEAS							
ARIZPE SINOQUIPE	39,295.00	35,366.00	0.00	3,929.00	METRO LINEAL 100	PERSONA 25	POR INICIAR
5PET26000742 AMPLIACION DE ALCANTARILLADO							
BACANORA BACANORA	16,588.00	10,248.00	6,340.00	0.00	METRO LINEAL 90	PERSONA 26	POR INICIAR
260191MB004 CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LEYES DE REFORMA							
CANANEA CANANEA	209,280.00	52,320.00	104,640.00	52,320.00	METRO LINEAL 505	PERSONA 380	POR INICIAR
260191MB005 CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN COLONIA AYUNTAMIENTO							
CANANEA CANANEA	116,910.00	47,585.00	58,455.00	10,870.00	METRO LINEAL 363	PERSONA 74	POR INICIAR
0428PR REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO							
OPODEPE OPODEPE	13,722.00	7,430.00	6,292.00	0.00	METRO LINEAL 53	PERSONA 32	POR INICIAR

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES							
0441PR AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PITIQUITO PITIQUITO	176,842.00	88,103.00	74,449.00	14,290.00	METRO LINEAL 350	PERSONA 175	EN PROCESO
IB-069 AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO COL. LA ESTACION PITIQUITO PITIQUITO	197,552.00	167,920.00	0.00	29,632.00	METRO LINEAL 564	PERSONA 120	POR INICIAR
IB-077 INTRODUCCION DE ALCANTARILLADO QUIRIEGO BATACOSA	1,517,969.00	1,366,172.00	0.00	151,797.00	METRO LINEAL 4750	PERSONA 260	POR INICIAR
IB-079 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SAHUARIPA SANTO TOMAS	993,738.00	894,364.00	0.00	99,374.00	METRO LINEAL 1810	PERSONA 195	POR INICIAR
0490PR AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA GALLITO SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	277,314.00	141,784.00	117,077.00	18,453.00	METRO LINEAL 492	PERSONA 250	POR INICIAR
0397PR AMPLIACION RED DE ATARJEAS CALLE ENTRADA PRINCIPAL VILLA HIDALGO VILLA HIDALGO	46,991.00	28,687.00	18,304.00	0.00	METRO LINEAL 100	PERSONA 60	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	3,919,725.00	3,090,187.00	426,037.00	403,501.00			13 Proyectos
[SE] URBANIZACION							
260021MB010 REMODELACION DE PLAZA PLAN DE AGUA PRIETA, COLONIA CENTRO AGUA PRIETA AGUA PRIETA	532,400.00	133,100.00	266,200.00	133,100.00	PLAZA 1	PERSONA 54	POR INICIAR
260021MB011 INSTALACION DE LAMPARAS TIPO COBRA PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LA COLONIA NUEVO PROGRESO AGUA PRIETA AGUA PRIETA	110,000.00	27,500.00	55,000.00	27,500.00	LAMPARA 50	PERSONA 20	POR INICIAR
260021MB012 INSTALACION DE LAMPARA TIPO OBRA PARAALUMBRADO PUBLICO EN CALLES DE LA COLONIA LADRILLERA AGUA PRIETA AGUA PRIETA	55,000.00	13,750.00	27,500.00	13,750.00	LAMPARA 25	PERSONA 10	POR INICIAR
260021MB013 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, COLONIA PUEBLO NUEVO AGUA PRIETA AGUA PRIETA	1,377,738.00	344,434.00	688,869.00	344,435.00	METRO CUADRADO 144	PERSONA 145	POR INICIAR
260021MB014 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE 30 Y AVENIDA5, COLONIA LADRILLERA AGUA PRIETA AGUA PRIETA	943,408.00	235,852.00	471,704.00	235,852.00	METRO CUADRADO 133	PERSONA 95	POR INICIAR
260021MB015 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE 28 Y AVENIDA 6, COLONIA LADRILLERA AGUA PRIETA AGUA PRIETA	597,174.00	149,293.00	298,587.00	149,294.00	METRO CUADRADO 72	PERSONA 60	POR INICIAR
5PET26000729 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO BACANORA BACANORA	251,912.00	137,675.00	85,160.00	29,077.00	METRO CUADRADO 1331	PERSONA 568	POR INICIAR

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SE] URBANIZACION							
0450PR CONSTRUCCION DE BANQUETAS BANAMICHI BANAMICHI	90,340.00	57,340.00	33,000.00	0.00	METRO CUADRADO 550	PERSONA 130	POR INICIAR
0415PR EMPECRADO CALLEJON "JUDICIAL" BAVIACORA BAVIACORA	68,253.00	49,143.00	19,110.00	0.00	METRO CUADRADO 388	PERSONA 8	EN PROCESO
0416PR EMPEDRADO DE CUESTA CALLE EL ALAMO "LOMA NORTE" BAVIACORA BAVIACORA	49,151.00	30,127.00	14,310.00	4,714.00	METRO CUADRADO 292	PERSONA 6	POR INICIAR
0373PR CONSTRUCCION DE GUARNICIONES BLVD JUAREZ BAVISPE BAVISPE	29,554.00	21,304.00	8,250.00	0.00	METRO LINEAL 236	PERSONA 801	POR INICIAR
260171MB012 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE SINALOA ENTRE AV JOSE HERNANDEZ Y AV DEL TRIGAL, COL AVIACION CABORCA HEROICA CABORCA	146,718.00	32,278.00	73,359.00	41,081.00	METRO LINEAL 988	PERSONA3 400	EN PROCESO
260171MB014 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN AVENIDA B ENTRE CALLE 20 Y 29, COL BUROCRATA CABORCA HEROICA CABORCA	205,524.00	45,215.00	102,762.00	57,547.00	METRO LINEAL 1384	PERSONA 3812	POR INICIAR
260171MB018 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 23 Y AVENIDA B CABORCA HEROICA CABORCA	22,364.00	4,920.00	11,182.00	6,262.00	LAMPARA 2	PERSONA 3812	POR INICIAR
260171MB006 CONSTRUCCION DE GUARNAICIONES EN AVENIDA MARTIRES DE 1906 ENTRE CALLE 28 Y 33, COL NIÑOS HEROES CABORCA HEROICA CABORCA	63,264.00	19,276.00	31,632.00	12,356.00	METRO LINEAL 426	PERSONA 3812	EN PROCESO
260171MB017 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN AVENIDA QUIROZ Y MORA ENTRE CALLE 30 Y 36, COL. AMPLIACION BUROCRATA CABORCA HEROICA CABORCA	83,160.00	18,295.00	41,580.00	23,285.00	METRO LINEAL 560	PERSONA 3812	TERMINADO
260171MB015 CONSTRUCCION DE GUARNICIONE EN AVENIDA A ENTRE 18 Y20, COL LAZARO CARDENAS CABORCA HEROICA CABORCA	50,490.00	11,108.00	25,245.00	14,137.00	METRO LINEAL 340	PERSONA 3812	TERMINADO
260171MB013 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CIRCUITO DE CALLE SINALOA, AVENIDA DEL NOGAL Y CALLE NUEVO LEON, COLONIA AVIACION CABORCA HEROICA CABORCA	116,424.00	25,613.00	58,212.00	32,599.00	METRO LINEAL 784	PERSONA 520	POR INICIAR
260171MB016 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE 18 Y 20, COLONIA LAZARO CARDENAS CABORCA HEROICA CABORCA	50,490.00	11,108.00	25,245.00	14,137.00	GUARNICIONES 340	PERSONA 3812	TERMINADO
260171EU001 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO, VARIAS COLONIAS CABORCA HEROICA CABORCA	70,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	LOTE 1	PERSONA 3948	POR INICIAR
260185MB009 INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA OSCAR RUSSO VOGEL CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	319,716.00	0.00	159,858.00	159,858.00	SISTEMA 1	PERSONA 1500	POR INICIAR

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SE] URBANIZACION							
260185MB008 INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA MAXIMILIANO R LOPEZ							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	129,310.00	0.00	64,655.00	64,655.00	SISTEMA 1	PERSONA 500	POR INICIAR
260185MB011 INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA VALLE VERDE							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	143,838.00	0.00	71,919.00	71,919.00	SISTEMA 1	PERSONA 600	POR INICIAR
260185MB014 CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA, COLONIA ESPERANZA TIZNADO							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1,200,000.00	0.00	336,870.00	863,130.00	PLAZA 1	PERSONA 1500	POR INICIAR
260185MB013 CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA, COLONIA VALLE VERDE							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1,200,376.00	0.00	600,188.00	600,188.00	PLAZA. 1	PERSONA 1500	POR INICIAR
260185MB010 INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO, COLONIA MANLIO F BELTRONES							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	337,218.00	0.00	168,609.00	168,609.00	SISTEMA 1	PERSONA 2400	POR INICIAR
260191MB009 AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO, VARIAS COLONIAS							
CANANEA CANANEA	77,500.00	31,000.00	38,750.00	7,750.00	LAMPARA 50	PERSONA 500	POR INICIAR
260191OT001 CONSTRUCCION DE MUROS DE MAMPOSTERIA A BASE DE PIEDRA BRAZA EN LA CALLE FLORENCIO MARTINEZ, COLONIA EL VOLTEADERO							
CANANEA CANANEA	181,790.00	45,448.00	90,895.00	45,447.00	METRO CUBICO 181	PERSONA 95	POR INICIAR
0425PR CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN							
CUCURPE CUCURPE	24,861.00	17,293.00	7,568.00	0.00	METRO CUBICO 30	PERSONA 487	EN PROCESO
0388PR CONSTRUCCION ESCUELA ACCESO A ESCUELA							
CUMPAS JECORI	20,502.00	13,770.00	6,732.00	0.00	METRO CUADRADO 150	PERSONA 699	POR INICIAR
260255MB010 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, VARIAS COLONIAS							
EMPALME EMPALME	388,268.00	155,307.00	194,134.00	38,827.00	LAMPARA 500	PERSONA 3630	POR INICIAR
260255MB008 CONSTRUCCION DE GUARNAICIONES EN CALLE CAMPECHE ENTRE DURANGO Y SONORA, COLONIA NUEVO EMPALME							
EMPALME EMPALME	87,740.00	35,096.00	43,870.00	8,774.00	METRO LINEAL 285.6	PERSONA 210	POR INICIAR
260255MB013 REMODELACION DE PLAZA CIVICA EN COL RONALDO CAMACHO							
EMPALME EMPALME	161,422.00	64,569.00	80,711.00	16,142.00	PLAZA 1	PERSONA 800	POR INICIAR
0478PR CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES							
EMPALME CRUZ DE PIEDRA	35,082.00	19,066.00	16,016.00	0.00	PLAZA 1	PERSONA 183	POR INICIAR
0482PR CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES							
EMPALME JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (LA ATRAVEZADA)	35,082.00	19,066.00	16,016.00	0.00	PLAZA 1	PERSONA 342	POR INICIAR

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SE] URBANIZACION							
0479PR CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES EMPALME PALMA, LA	35,082.00	19,066.00	16,016.00	0.00	PLAZA 1	PERSONA 207	POR INICIAR
0480PR CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES EMPALME URSULO GALVAN	35,082.00	19,066.00	16,016.00	0.00	PLAZA 1	PERSONA 141	POR INICIAR
0483PR CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES EMPALME JUAN RODRIGUEZ	17,541.00	9,533.00	8,008.00	0.00	PLAZA 1	PERSONA 78	POR INICIAR
0482PR CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES EMPALME COLONIA NARCISO MENDOZA	17,541.00	9,533.00	8,008.00	0.00	PLAZA 1	PERSONA 15	POR INICIAR
5PET26000614 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES GRANADOS GRANADOS	96,607.00	53,212.00	43,395.00	0.00	METRO LINEAL 800	PERSONA 1228	POR INICIAR
5PET26000652 CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION GRANADOS GRANADOS	14,393.00	6,385.00	8,008.00	0.00	METRO CUBICO 12	PERSONA 1228	POR INICIAR
0436PR CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VARIAS CALLES HUACHINERA HUACHINERA	184,004.00	136,344.00	47,660.00	0.00	METRO CUADRADO 1300	PERSONA 732	EN PROCESO
0433PR CONSTRUCCION DE MURO HUASABAS HUASABAS	57,024.00	11,200.00	37,664.00	8,160.00	METRO CUBICO 61.43	PERSONA 969	EN PROCESO
260335MB002 CONSTRUCCION DE EXPLANADA PARA USO CIVICO Y RECREATIVO HUATABAMPO HUATABAMPO	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	PLAZA 1	PERSONA 1000	POR INICIAR
260335MB004 REVESTIMIENTO DE CALLE DE ACCESO A CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COLONIA PRI-90 HUATABAMPO HUATABAMPO	92,480.00	0.00	46,240.00	46,240.00	METRO CUADRADO 8400	PERSONA 1000	POR INICIAR
260361MB003 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PEDRO TRELLEZ MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	188,862.00	94,431.00	94,431.00	0.00	METRO LINEAL 1578	PERSONA 1000	POR INICIAR
260361EU001 SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTOS DE ALTO Y NOMENCLATURA MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	175,382.00	0.00	87,691.00	87,691.00	PIEZA 200	PERSONA 500	POR INICIAR
5PET26001328 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN BARRIO "OLAS ALTAS" MAZATAN MAZATAN	50,914.00	27,621.00	23,293.00	0.00	METRO LINEAL 428	PERSONA 75	POR INICIAR
260425MB002 CONSTRUCCION DE CRUCE PLUVIAL EN PERIFERICO NAVOJOA NAVOJOA	717,522.00	353,555.00	358,761.00	5,206.00	METRO CUADRADO 112	PERSONA 565	POR INICIAR

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SE] URBANIZACION							
260425MB006 ALUMBRADO DE CANCHA EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COLONIA TEPEYAC							
NAVOJOA NAVOJOA	83,370.00	27,117.00	41,685.00	14,568.00	OBRA 1	PERSONA 125	POR INICIAR
260425MB003 CONSTRUCCION DE PASARELA PEATONAL SOBRE CANAL DE LAS PILAS Y JALISCO, COLO JUAREZ							
NAVOJOA NAVOJOA	300,274.00	94,226.00	150,137.00	55,911.00	METRO CUADRADO 53	PERSONA 1500	POR INICIAR
260425MB007 REVESTIMIENTO Y CONFORMADO DE CALLES DE TERRACERIA, VARIAS COLONIAS							
NAVOJOA NAVOJOA	49,450.00	15,517.00	24,725.00	9,208.00	METRO CUADRADO 7886	PERSONA 100	POR INICIAR
0442PR EMPEDRADO EN VARIAS CALLES							
PITIQUITO PITIQUITO	352,448.00	182,897.00	154,551.00	15,000.00	METRO CUADRADO 2511	PERSONA 1500	POR INICIAR
260481MB002 CONSTRUCCION DE TRES PARQUES RECREATIVOS							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	1,361,898.00	305,804.00	680,949.00	375,145.00	PLAZA 3	PERSONA 430	POR INICIAR
0458PR EMPEDRADO EN CALLE HIDALGO							
RAYON RAYON	80,271.00	38,955.00	41,316.00	0.00	METRO CUADRADO 524	PERSONA 500	POR INICIAR
0459PR REMODELACION DE PLAZA ZARAGOZA							
RAYON RAYON	148,037.00	58,719.00	46,776.00	42,542.00	PLAZA 1	PERSONA 1273	POR INICIAR
0489PR CONSTRUCCION DE GUARNAICIONES EN COLONIA GALLITO							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	170,529.00	85,642.00	72,953.00	11,934.00	METRO LINEAL 2140	PERSONA 688	POR INICIAR
260551MB002 ALUMBRADO PUBLICO AV TUXOAN, AV JAZMIN DE CALLE 26 A 34, COL REFORMA							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	730,455.00	182,614.00	365,227.00	182,614.00	LUMINARIA 119	PERSONA 370	POR INICIAR
260551MB003 ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA CAMELIAS, AVENIDA ESCALONIAS DE CALLE 17 A CALLE 26, COL MEZQUITE							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	598,016.00	149,504.00	299,008.00	149,504.00	LUMINARIA 95	PERSONA 300	POR INICIAR
260551MB004 ALUMBRADO PUBLICO AVENIDA ESCALONIAS Y GERANIOS DE CALLE 12 A CALLE 26, COLONIA MEZQUITE							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	859,375.00	171,875.00	429,687.00	257,813.00	LUMINARIA 143	PERSONA 270	POR INICIAR
260551MB001 ALUMBRADO PUBLICO AV NUEVO LEON, AV LAZARO CARDENAS DE CALLE 35 A CALLE 41, COLONIA ALTAR							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	508,970.00	127,243.00	254,484.00	127,243.00	LUMINARIA 78	PERSONA 300	POR INICIAR
260551MB006 GUARNICIONES PARA ACCESO A CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO Y VILLA DE ADULTOS, COL ALTAR							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	253,424.00	63,356.00	126,712.00	63,356.00	METRO LINEAL 1280	PERSONA 130	POR INICIAR
0525PR CONSTRUCCION DE MUROS							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS ANGELES LOS. (LA FABRICA)	21,100.00	11,457.00	9,643.00	0.00	EMPLEO 2	PERSONA 323	POR INICIAR

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SE] URBANIZACION							
0443PR CONSTRUCCION DE GUARNICIONES SARIC SARIC	66,529.00	44,833.00	21,696.00	0.00	METRO LINEAL 635	PERSONA 240	POR INICIAR
0475PR CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SUAQUI GRANDE SUAQUI GRANDE	217,642.00	150,122.00	67,520.00	0.00	METRO CUADRADO 1085	PERSONA 1129	POR INICIAR
0035PR CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CUESTA CASA GRANDE TEPACHE CASA GRANDE	74,513.00	39,530.00	34,983.00	0.00	METRO CUADRADO 504	PERSONA 111	EN PROCESO
0395PR CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE ENTRADA PRINCIPAL VILLA HIDALGO VILLA HIDALGO	94,010.00	50,977.00	43,033.00	0.00	METRO LINEAL 800	PERSONA 1548	EN PROCESO
0398PR CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE GUADALUPE VICTORIA VILLA HIDALGO VILLA HIDALGO	86,012.00	32,996.00	46,332.00	6,684.00	METRO CUADRADO 536	PERSONA 1548	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	17,294,826.00	4,491,276.00	8,125,306.00	4,678,244.00			68 Proyectos
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES							
0359PR PAVIMENTACION CALLE DOS DE NOVIEMBRE ACONCHI ACONCHI	160,002.00	81,684.00	50,603.00	27,715.00	METRO CUADRADO 798	PERSONA 197	POR INICIAR
260021MB006 PAVIMENTACION CALLE 6 A LA 10 EN LA AVENIDA FERROCARRIL, COLONIA FERROCARRIL AGUA PRIETA AGUA PRIETA	601,510.00	150,377.00	300,755.00	150,378.00	METRO CUADRADO 4603.20	PERSONA 62	POR INICIAR
260021MB007 PAVIMENTACION CALLE 31 A LA 35 EN AVENIDA 8, COLONIA PUEBLO NUEVO AGUA PRIETA AGUA PRIETA	592,488.00	148,122.00	296,244.00	148,122.00	METRO CUADRADO 4616.89	PERSONA 60	POR INICIAR
10014 260021MB008 PAVIMENTACION EN CARRETERA A LA CALLE 32 EN AVENIDA 6, COLONIA LADRILLERA AGUA PRIETA AGUA PRIETA	1,191,562.00	297,890.00	595,781.00	297,891.00	METRO CUADRADO 6670.03	PERSONA 120	POR INICIAR
260021MB017 PAVIMENTACION ABARCANDO LA CALLE 35 DE LA AVENIDA 10 A LA 33, COLONIA PUEBLO NUEVO AGUA PRIETA AGUA PRIETA	3,029,166.00	647,470.00	1,023,128.00	1,358,568.00	METRO CUADRADO 2300	PERSONA 210	POR INICIAR
0371PR PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD BENITO JUAREZ BAVISPE BAVISPE	252,954.00	152,886.00	76,608.00	23,460.00	METRO CUADRADO 2360	PERSONA 801	EN PROCESO
0372PR PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO CALLE JUAREZ BAVISPE BAVISPE	87,708.00	58,066.00	29,642.00	0.00	METRO CUADRADO 530	PERSONA 801	POR INICIAR

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES							
260171MB005 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA FRIA EN CALLE 19 ENTRE AVENIDA B Y MARTIRES DE 1906, COL LAZAROA CARDENAS							
CABORCA HEROICA CABORCA	629,926.00	138,584.00	314,963.00	176,379.00	METRO CUADRADO 4180	PERSONA 3812	POR INICIAR
260171MB007 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA FRIA EN AVENIDA B ENTRE CALLES 20 Y 29, COLONIA BUROCRATA							
CABORCA HEROICA CABORCA	1,252,314.00	275,509.00	626,157.00	350,648.00	METRO CUADRADO 8310	PERSONA 3812	POR INICIAR
260171MB010 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA FRIA EN AVENIDA "A" ENTRE CALLE 18 Y 20, COLONIA LAZARO CARDENAS							
CABORCA HEROICA CABORCA	307,428.00	67,634.00	153,714.00	86,080.00	METRO CUADRADO 2040	PERSONA 3812	POR INICIAR
260171MB011 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA FRIA EN AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE 18 Y 20, COL LAZAROA CARDENAS							
CABORCA HEROICA CABORCA	307,428.00	67,634.00	153,714.00	86,080.00	METRO CUADRADO 2040	PERSONA 3812	POR INICIAR
260171MB002 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN CALLE SINALOA ENTRE AVENIDA JOSE HERNANDEZ Y AVENIDA DEL TRIGAL, COL AVIACION							
CABORCA HEROICA CABORCA	652,740.00	143,603.00	326,370.00	182,767.00	METRO CUADRADO 4300	PERSONA 400	POR INICIAR
260171MB004 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN AV MARTIRES DE 1906 ENTRE CALLE 28 Y 36, COL NIÑOS HEROES							
CABORCA HEROICA CABORCA	355,212.00	106,189.00	177,606.00	71,417.00	METRO CUADRADO 2340	PERSONA 3812	POR INICIAR
260171MB003 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN CIRCUITO DE CALLE SINALOA, AVENIDA DEL NOGAL Y CALLE NUEVO LEON, COLONIA AVIACION							
CABORCA HEROICA CABORCA	522,192.00	114,883.00	261,096.00	146,213.00	METRO CUADRADO 3440	PERSONA 520	POR INICIAR
260171MB001 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN AV QUIROZ Y MORA ENTRE CALLES 30 Y 36 COLONIA AMPLIACION BUROCRATA							
CABORCA HEROICA CABORCA	637,560.00	140,263.00	318,780.00	178,517.00	METRO CUADRADO 4200	PERSONA 3812	POR INICIAR
260191MB003 PAVIMENTACION EN CALLEJON GARCIA MORALES ENTRE 2DA Y 3RA OESTE, COLONIA CENTRO							
CANANEA CANANEA	177,113.00	88,557.00	88,556.00	0.00	METRO CUADRADO 726	PERSONA 105	POR INICIAR
260191MB010 PAVIMENTACION CALLEJON GARCIA MORALES ENTRE 8VA Y 9NA, COLONIA MESA CENTRAL							
CANANEA CANANEA	174,439.00	40,000.00	70,000.00	64,439.00	METRO CUADRADO 750	PERSONA 14	POR INICIAR
260191MB007 PAVIMENTACION CALLEJON ALLENDE, COLONIA BUROCRATA							
CANANEA CANANEA	174,262.00	35,000.00	70,000.00	69,262.00	METRO CUADRADO 750	PERSONA 60	POR INICIAR
260191MB008 PAVIMENTACION CALLEJON GARCIA MORALES ENTRE 2DA Y 3RA ESTE, COLONIA MESA CENTRAL							
CANANEA CANANEA	162,712.00	40,000.00	80,000.00	42,712.00	METRO CUADRADO 726	PERSONA 80	POR INICIAR
260191MB006 PAVIMENTACION CALLEJON BRAVO, COLONIA LA ESTACION							
CANANEA CANANEA	169,136.00	40,000.00	80,000.00	49,136.00	METRO CUADRADO 756	PERSONA 80	POR INICIAR
260191MB002 PAVIMENTACION CALLE HIDALGO, COLONIA LOS PINOS							
CANANEA CANANEA	163,785.00	65,514.00	81,892.00	16,379.00	METRO CUDRADO 753.43	PERSONA 110	POR INICIAR

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES							
260191MB001 PAVIMENTACION CALLEJON CARRANZA, COLONIA BARRIO EL HOYO							
CANANEA CANANEA	367,066.00	148,976.00	175,000.00	43,090.00	METRO CUDRADO 1812	PERSONA 175	POR INICIAR
260191MB012 PAVIMENTACION CALLEJON MORELOS ENTRE 8VA Y 9NA ESTE, COLONIA LOS PINOS							
CANANEA CANANEA	162,712.00	40,000.00	80,000.00	42,712.00	METRO CUADRADO 748	PERSONA 80	POR INICIAR
0387PR PAVIMENTACION CON CONCRETO ACCESO A ESCUELA							
CUMPAS JECORI	104,504.00	55,462.00	28,792.00	20,250.00	METRO CUADRADO 600	PERSONA 699	POR INICIAR
0390PR PAVIMENTACION CON CONCRETO EN VARIAS CALLES							
DIVISADEROS DIVISADEROS	177,639.00	105,881.00	34,229.00	37,529.00	METRO CUADRADO 920	PERSONA 819	POR INICIAR
260255MB007 PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE CAMPECHE ENTRE AV DURANGO Y SONORA, COL NUEVO EMPALME							
EMPALME EMPALME	290,200.00	116,080.00	145,100.00	29,020.00	METRO CUADRADO 1129.96	PERSONA 100	POR INICIAR
5PET26000686 PAVIMENTACION CON CONCRETO							
GRANADOS GRANADOS	293,386.00	156,995.00	131,599.00	4,792.00	METRO CUADRADO 1584	PERSONA 1228	POR INICIAR
260295MB002 PAVIMENTACION EN CALLE SALVADOR ALVARADO, COLONIA FATIMA							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	1,157,020.00	404,956.00	578,510.00	173,554.00	METRO CUADRADO 1641	PERSONA 2375	POR INICIAR
260294MB001 PAVIMENTACION EN CALLE WASKIN, COLONIA FATIMA							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	1,069,826.00	319,138.00	534,913.00	215,775.00	METRO CUADRADO 1453	PERSONA 2375	POR INICIAR
260294MB004 PAVIMENTACION DE CALLE 23, COL MIRADOR							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	1,142,252.00	399,788.00	571,126.00	171,338.00	METRO CUADRADO 2089	PERSONA 600	POR INICIAR
0437PR PAVIMENTACION CON CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL							
HUACHINERA HUACHINERA	141,260.00	98,800.00	42,460.00	0.00	METRO CUADRADO 800	PERSONA 309	POR INICIAR
0434PR PAVIMENTACION CON CONCRETO EN VARIAS CALLES							
HUASABAS HUASABAS	420,261.00	247,119.00	155,592.00	17,550.00	METRO CUADRADO 2456	PERSONA 969	EN PROCESO
0377PR CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE PRINCIPAL							
COLORADA, LA COBACHI	158,750.00	79,952.00	68,388.00	10,410.00	METRO CUADRADO 800	PERSONA 414	POR INICIAR
260361MB001 PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN 8103 M2 EN CALLE PEDRO TRELLEZ							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	1,146,041.00	487,410.00	573,019.00	85,612.00	METRO CUADRADO 8103	PERSONA 3500	POR INICIAR
260361MB002 PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA EN 7461 M2 EN CALLE ELISA SALGADO							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	1,036,673.00	415,379.00	518,336.00	102,958.00	METRO CUADRADO 7461	PERSONA 1000	POR INICIAR

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES							
5PET26001318 PAVIMENTACION CALLE ALDAMA Y PESQUEIRA MAZATAN MAZATAN	50,264.00	27,268.00	22,996.00	0.00	METRO CUADRADO 250	PERSONA 1499	POR INICIAR
260425MB001 PAVIMENTACION AVENIDA MEXICO Y RAMON CORONA, COLONIA BELTRONES NAVOJOA NAVOJOA	2,480,000.00	875,536.00	1,240,000.00	364,464.00	METRO CUADRADO 4246	PERSONA 1400	POR INICIAR
260431MB011 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE MOCORITO NOGALES HEROICA NOGALES	502,207.00	0.00	238,772.00	263,435.00	METRO CUADRADO 903	PERSONA 300	POR INICIAR
0429PR PAVIMENTACION CALLE HIDALGO OPODEPE OPODEPE	125,860.00	71,300.00	54,560.00	0.00	METRO CUADRADO 575	PERSONA 32	POR INICIAR
260481MB004 PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO, COLONIA OBRERA PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	METRO CUADRADO 4500	PERSONA 820	POR INICIAR
0466PR PAVIMENTACION DE CALLE DIANA LAURA RIOJAS SAHUARIPA SAHUARIPA	252,872.00	163,034.00	87,472.00	2,366.00	METRO CUADRADO 914	PERSONA 90	POR INICIAR
260551MB005 PAVIMENTACION DE ACCESO A CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO Y VILLA PARA ADULTOS, COLONIA ALTAR SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	1,302,996.00	325,749.00	651,498.00	325,749.00	METRO CUADRADO 11552	PERSONA 650	POR INICIAR
0521PR PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SAN MIGUEL DE HORCASITAS PESQUEIRA	239,043.00	129,894.00	109,149.00	0.00	METRO CUADRADO 1300	PERSONA 105	POR INICIAR
0393PR PAVIMENTACION DE CALLE GUADALUPE VICTORIA SAN PEDRO DE LA CUEVA SAN PEDRO DE LA CUEVA	505,008.00	318,784.00	177,252.00	8,972.00	METRO CUADRADO 2704	PERSONA 1074	POR INICIAR
0036PR PAVIMENTACION CON CONCRETO BLVD LAMPAZOS TEPACHE TEPACHE	262,469.00	120,606.00	97,768.00	44,095.00	METRO CUADRADO 1430	PERSONA 1448	POR INICIAR
0394PR PAVIMENTACION CON CONCRETO CALLE ENTRADA PRINCIPAL VILLA HIDALGO VILLA HIDALGO	216,848.00	120,740.00	89,487.00	6,621.00	METRO CUADRADO 1200	PERSONA 1548	EN PROCESO
0432PR PAVIMENTACION DE CALLE S/N VILLA PESQUEIRA ADIVINO	300,000.00	163,000.00	137,000.00	0.00	METRO CUADRADO 1100	PERSONA 312	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	26,506,794.00	8,791,712.00	12,218,627.00	5,496,455.00			47 Proyectos

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SG] ELECTRIFICACION							
260021MB001 AMPLIACION DE LINEAS ELECTRICAS CALLE 35 AVENIDA 2 Y 4 INDUSTRIAL, COLONIA LADRILLERA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	68,436.00	17,109.00	34,218.00	17,109.00	METRO LINEAL 110	PERSONA 7	POR INICIAR
260021MB002 AMPLIACION DE LINEAS ELECTRICAS EN CALLE 31 AVENIDA 11, COLONIA PUEBLO NUEVO							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	20,200.00	5,050.00	10,100.00	5,050.00	METRO LINEAL 60	PERSONA 4	POR INICIAR
260021MB003 AMPLIACION DE LINEAS ELECTRICAS EN CALLE 28 AVENIDA 11, COLONIA PUEBLO NUEVO							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	18,604.00	4,651.00	9,302.00	4,651.00	METRO LINEAL 50	PERSONA 5	POR INICIAR
260021MB004 AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA CALLE 29 Y AVENIDA 11, COLONIA PUEBLO NUEVO							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	18,004.00	4,501.00	9,002.00	4,501.00	METRO LINEAL 50	PERSONA 4	POR INICIAR
260021MB016 AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN CALLE 28 U 29 AVENIDA 5 Y 6, COLONIA PUEBLO NUEVO							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	82,571.00	20,643.00	41,285.00	20,643.00	METRO LINEAL 100	PERSONA 9	POR INICIAR
IB-048 AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES							
ARIZPE ARIZPE	174,760.00	148,546.00	0.00	26,214.00	POSTE 5	PERSONA 50	POR INICIAR
260171MB008 CONSTRUCCION DE 70 ML DE LINEA PRIMARIA CON SUBESTACION MONOFASICA TIPO UNICORNIO DE 25 KVA EN CALLE 37 ENTRE AV SANTA TERESA Y SANTA CAR							
CABORCA HEROICA CABORCA	52,516.00	11,553.00	26,258.00	14,705.00	METRO LINEAL 70	PERSONA 3812	POR INICIAR
IB-054 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA FORD							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	136,670.00	116,170.00	0.00	20,500.00	POSTE 7	PERSONA 55	POR INICIAR
IB-055 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN VARIOS SECTORES DE SONOYTA							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	452,955.00	385,012.00	0.00	67,943.00	POSTE 15	PERSONA 155	POR INICIAR
IB-062 AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA							
GUAYMAS GUASIMAS, LAS	50,311.00	42,764.00	0.00	7,547.00	POSTE 3	PERSONA 40	POR INICIAR
IB-063 ELECTRIFICACION EN COLONIA VIVERO							
IMURIS IMURIS	171,524.00	145,795.00	0.00	25,729.00	KILOMETRO 0.373	PERSONA 63	POR INICIAR
IB-064 ELECTRIFICACION EN COLONIA EL MORAL							
IMURIS IMURIS	160,775.00	136,658.00	0.00	24,117.00	KILOMETRO 0.400	PERSONA 72	POR INICIAR
IB-065 ELECTRIFICACION EN COLONIA LA PILA							
IMURIS IMURIS	139,324.00	118,425.00	0.00	20,899.00	KILOMETRO 0.266	PERSONA 65	POR INICIAR
IB-066 ELECTRIFICACION EN CAMPO CARRETERO							
IMURIS CAMPO CARRETERO	136,132.00	115,712.00	0.00	20,420.00	KILOMETRO 0.270	PERSONA 44	POR INICIAR

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SG] ELECTRIFICACION							
IB-067 ELECTRIFICACION EN CUMERAL							
IMURIS CUMERAL	45,250.00	38,463.00	0.00	6,787.00	KILOMETRO 0.060	PERSONA 28	POR INICIAR
260425MB011 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA ENTRE CALLES FRANCISCO AMPARAN Y FRANCISCO ORTIZ CONTIGUO A LOS TERRENOS AGRICOLAS, COL TETANCHOPO							
NAVOJOA NAVOJOA	90,000.00	28,242.00	45,000.00	16,758.00	SISTEMA 1	PERSONA 45	POR INICIAR
260425MB014 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR COLINDANTE CON TIERRA BLANCA, COL TIERRA BLANCA							
NAVOJOA NAVOJOA	113,460.00	35,603.00	56,730.00	21,127.00	SISTEMA 1	PERSONA 60	POR INICIAR
260431MB003 ELECTRIFICACION DE LAS CALLES TOBOSOS, NICARAO, PUREPECHAS Y PALOMAN							
NOGALES HEROICA NOGALES	600,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	METRO LINEAL 940	PERSONA 665	POR INICIAR
260431MB004 ELECTRIFICACION DE CALLE OJOTMAN							
NOGALES HEROICA NOGALES	103,858.00	0.00	51,929.00	51,929.00	METRO LINEAL 193	PERSONA 160	POR INICIAR
IB-070 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA 50 ENTRE CALLEJON RUIZ CONTINEZ Y AQUILES SERDAN							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	290,125.00	203,087.00	0.00	87,038.00	POSTE 7	PERSONA 112	POR INICIAR
IB-071 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA 56 ENTRE CALLEJON LAZARO CARDENAS NORTE Y CALLEJON LAZARO CARDENAS							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	314,250.00	219,975.00	0.00	94,275.00	POSTE 9	PERSONA 144	POR INICIAR
IB-072 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA 50 ENTRE CALLE ALEJANDRO SOBARZO Y CALLE RIO COLORADO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	240,504.00	168,353.00	0.00	72,151.00	POSTE 7	PERSONA 112	POR INICIAR
IB-073 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA 52 ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLEJON ALDAMA							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	318,682.00	223,078.00	0.00	95,604.00	POSTE 9	PERSONA 144	POR INICIAR
IB-074 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA 54 ENTRE CALLEJON LAZARO CARDENAS Y CALLE BENITO JUAREZ							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	299,113.00	209,379.00	0.00	89,734.00	POSTE 8	PERSONA 128	EN PROCESO
IB-075 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA 50 ENTRE CALLE JUAN ALDAMA Y CALLEJON RUIZ CORTINEZ							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	368,908.00	258,236.00	0.00	110,672.00	POSTE 11	PERSONA 176	POR INICIAR
IB-076 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA 50 ENTRE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE ALEJANDRO SOBARZO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	332,979.00	233,085.00	0.00	99,894.00	POSTE 12	PERSONA 192	POR INICIAR
260481MB003 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, COLONIA NUEVA ESPERANZA							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	788,392.00	394,196.00	386,250.00	7,946.00	METRO LINEAL 738	PERSONA 155	POR INICIAR

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
TOTAL MODALIDAD:	5,588,303.00	3,284,286.00	970,074.00	1,333,943.00			27 Proyectos
[SH] VIVIENDA DIGNA							
0309PR REHABILITACION DE VIVIENDA ALAMOS ALAMOS	64,220.00	3,108.00	2,612.00	58,500.00	VIVIENDA 10	PERSONA 50	POR INICIAR
0312PR REHABILITACION DE VIVIENDA ALAMOS OSOBAMPO	22,098.00	1,004.00	844.00	20,250.00	VIVIENDA 3	PERSONA 15	POR INICIAR
0411PR REHABILITACION DE VIVIENDA ALAMOS SABINITO SUR	138,710.00	76,689.00	62,021.00	0.00	VIVIENDA 30	PERSONA 97	POR INICIAR
0310PR REHABILITACION DE VIVIENDA ALAMOS CITAHUIS	7,366.00	335.00	281.00	6,750.00	VIVIENDA 1	PERSONA 5	POR INICIAR
0311PR REHABILITACION DE VIVIENDA ALAMOS TANQUES, LOS	2,646.00	215.00	181.00	2,250.00	VIVIENDA 1	PERSONA 5	POR INICIAR
0412PR REHABILITACION DE VIVIENDA ALAMOS TOPIYECA	129,240.00	71,148.00	58,092.00	0.00	VIVIENDA 25	PERSONA 68	POR INICIAR
0413PR REHABILITACION DE VIVIENDA ALAMOS VADOCUATE	94,658.00	50,422.00	44,236.00	0.00	VIVIENDA 18	PERSONA 54	POR INICIAR
0414PR REHABILITACION DE VIVIENDA ALAMOS SAN ANTONIO EL CUPIS	120,058.00	65,263.00	54,795.00	0.00	VIVIENDA 25	PERSONA 70	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, BACUM ("A PASO FIRME") BACUM BACUM	130,148.00	64,313.00	0.00	65,835.00	VIVIENDA 35	PERSONA 147	EN PROCESO
0283PR REHABILITACION DE VIVIENDA BACUM BACUM	210,252.00	11,546.00	9,706.00	189,000.00	VIVIENDA 42	PERSONA 210	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, ATOTONILCO ("A PASO FIRME") BACUM ATOTONILCO	353,257.00	174,562.00	0.00	178,695.00	VIVIENDA 95	PERSONA 399	EN PROCESO
0278PR REHABILITACION DE VIVIENDA BACUM ATOTONILCO	195,520.00	10,877.00	9,143.00	175,500.00	VIVIENDA 40	PERSONA 200	POR INICIAR
0279ZI REHABILITACION DE VIVIENDA BACUM BATACONCICA	279,908.00	12,718.00	10,690.00	256,500.00	VIVIENDA 38	PERSONA 190	POR INICIAR

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
0276PR REHABILITACION DE VIVIENDA BACUM FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	84,244.00	4,207.00	3,537.00	76,500.00	VIVIENDA 14	PERSONA 70	POR INICIAR
0282PR REHABILITACION DE VIVIENDA BACUM INDEPENDENCIA (CAMPO 104)	94,828.00	5,068.00	4,260.00	85,500.00	VIVIENDA 18	PERSONA 90	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, EL JUVANI ("A PASO FIRME") BACUM JUVANI, EL	107,836.00	53,287.00	0.00	54,549.00	VIVIENDA 29	PERSONA 122	EN PROCESO
0281PR REHABILITACION DE VIVIENDA BACUM JUVANI, EL	51,562.00	2,343.00	1,969.00	47,250.00	VIVIENDA 7	PERSONA 36	POR INICIAR
0284ZI REHABILITACION DE VIVIENDA BACUM LOMA DE BACUM	1,521,186.00	69,779.00	58,657.00	1,392,750.00	VIVIENDA 211	PERSONA 1056	POR INICIAR
0287PR REHABILITACION DE VIVIENDA BACUM MIGUEL ALEMAN (LA NORIA)	95,758.00	4,351.00	3,657.00	87,750.00	VIVIENDA 13	PERSONA 66	POR INICIAR
0277PR REHABILITACION DE VIVIENDA BACUM PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77)	788,162.00	35,810.00	30,102.00	722,250.00	VIVIENDA 107	PERSONA 536	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, SAN JOSE DE BACUM ("A PASO FIRME") BACUM SAN JOSE DE BACUM	152,459.00	75,338.00	0.00	77,121.00	VIVIENDA 41	PERSONA 172	EN PROCESO
0288PR REHABILITACION DE VIVIENDA BACUM SAN JOSE DE BACUM	254,448.00	13,554.00	11,394.00	229,500.00	VIVIENDA 48	PERSONA 240	POR INICIAR
0289PR REHABILITACION DE VIVIENDA BACUM SANTA TERESA (JACINTO LOPEZ)	103,124.00	4,685.00	3,939.00	94,500.00	VIVIENDA 14	PERSONA 70	POR INICIAR
0286PR REHABILITACION DE VIVIENDA BACUM TINA, LA	22,098.00	1,004.00	844.00	20,250.00	VIVIENDA 3	PERSONA 18	POR INICIAR
0285PR REHABILITACION DE VIVIENDA BACUM VILLA GUADALUPE	169,418.00	7,697.00	6,471.00	155,250.00	VIVIENDA 23	PERSONA 116	POR INICIAR
0280ZI REHABILITACION DE VIVIENDA BACUM BOMBA, LA (JUAN M. TETABIATE)	44,196.00	2,008.00	1,688.00	40,500.00	VIVIENDA 6	PERSONA 30	POR INICIAR
0270PR REHABILITACION DE VIVIENDA BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	228,346.00	10,375.00	8,721.00	209,250.00	VIVIENDA 31	PERSONA 155	POR INICIAR

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
0271PR REHABILITACION DE VIVIENDA BENITO JUAREZ AGUA BLANCA	7,366.00	335.00	281.00	6,750.00	VIVIENDA 1	PERSONA 5	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, BATEVITO ("A PASO FIRME") BENITO JUAREZ BATEVITO	163,614.00	80,850.00	0.00	82,764.00	VIVIENDA 44	PERSONA 185	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, ACEITUNITAS, BENITO JUAREZ ("A PASO FIRME") BENITO JUAREZ ACEITUNITAS	40,904.00	20,213.00	0.00	20,691.00	VIVIENDA 11	PERSONA 46	EN PROCESO
0272PR REHABILITACION DE VIVIENDA BENITO JUAREZ COLONIA JECOPACO	7,366.00	335.00	281.00	6,750.00	VIVIENDA 1	PERSONA 5	POR INICIAR
0273PR REHABILITACION DE VIVIENDA BENITO JUAREZ PAREDON COLORADO (PAREDON VIEJO)	81,026.00	3,681.00	3,095.00	74,250.00	VIVIENDA 11	PERSONA 55	POR INICIAR
0275PR REHABILITACION DE VIVIENDA BENITO JUAREZ ACEITUNITAS (SUBE Y BAJA)	81,026.00	3,681.00	3,095.00	74,250.00	VIVIENDA 11	PERSONA 55	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, PAREDONCITO ("A PASO FIRME") BENITO JUAREZ PAREDONCITO	539,182.00	266,437.00	0.00	272,745.00	VIVIENDA 145	PERSONA 609	EN PROCESO
0274PR REHABILITACION DE VIVIENDA BENITO JUAREZ PAREDONCITO	154,686.00	7,028.00	5,908.00	141,750.00	VIVIENDA 21	PERSONA 105	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, CABORCA ("A PASO FIRME") CABORCA HEROICA CABORCA	297,480.00	147,000.00	0.00	150,480.00	VIVIENDA 80	PERSONA 336	TERMINADO
0263PR REHABILITACION DE VIVIENDA CAJEME ALTOS DE JECOPACO	51,562.00	2,343.00	1,969.00	47,250.00	VIVIENDA 7	PERSONA 36	POR INICIAR
0255PR REHABILITACION DE VIVIENDA CAJEME ANTONIO ROSALES (GENERAL ANTONIO R.)	184,150.00	8,367.00	7,033.00	168,750.00	VIVIENDA 25	PERSONA 56	POR INICIAR
0249PR REHABILITACION DE VIVIENDA CAJEME ARENERAS, LAS	139,954.00	6,359.00	5,345.00	128,250.00	VIVIENDA 19	PERSONA 96	POR INICIAR
0242PR REHABILITACION DE VIVIENDA CAJEME BOSQUE, EL	66,294.00	3,012.00	2,532.00	60,750.00	VIVIENDA 9	PERSONA 45	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, BUENA VISTA, CAJEME ("A PASO FIRME") CAJEME BUENAVISTA	63,214.00	31,237.00	0.00	31,977.00	VIVIENDA 17	PERSONA 71	EN PROCESO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
0265PR REHABILITACION DE VIVIENDA CAJEME BUENAVISTA	309,372.00	14,056.00	11,816.00	283,500.00	VIVIENDA 42	PERSONA 210	POR INICIAR
0256PR REHABILITACION DE VIVIENDA CAJEME CUAHUTEMOC (CAMPO 5)	22,098.00	1,004.00	844.00	20,250.00	VIVIENDA 3	PERSONA 16	POR INICIAR
0268PR REHABILITACION DE VIVIENDA CAJEME CUAHUTEMOC (CAMPO 5)	58,928.00	2,677.00	2,251.00	54,000.00	VIVIENDA 8	PERSONA 40	POR INICIAR
0234PR REHABILITACION DE VIVIENDA CAJEME COCORIT	95,758.00	4,351.00	3,657.00	87,750.00	VIVIENDA 13	PERSONA 65	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, ESTACION CORRAL ("A PASO FIRME") CAJEME ESTACION CORRAL	230,547.00	113,925.00	0.00	116,622.00	VIVIENDA 62	PERSONA 260	EN PROCESO
0245PR REHABILITACION DE VIVIENDA CAJEME ESTACION CORRAL	162,052.00	7,363.00	6,189.00	148,500.00	VIVIENDA 22	PERSONA 110	POR INICIAR
0257PR REHABILITACION DE VIVIENDA CAJEME CUMURIPA (LA CALERA)	36,830.00	1,673.00	1,407.00	33,750.00	VIVIENDA 5	PERSONA 16	POR INICIAR
0240PR REHABILITACION DE VIVIENDA CAJEME DIAZ ORDAZ	58,928.00	2,677.00	2,251.00	54,000.00	VIVIENDA 8	PERSONA 40	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, CAMPO 30, CAJEME ("A PASO FIRME") CAJEME FRANCISCO I. MADERO (CAMPO 30)	375,568.00	185,587.00	0.00	189,981.00	VIVIENDA 101	PERSONA 424	EN PROCESO
0269PR REHABILITACION DE VIVIENDA CAJEME FRANCISCO I. MADERO (CAMPO 30)	44,196.00	2,008.00	1,688.00	40,500.00	VIVIENDA 6	PERSONA 30	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, FRANCISCO VILLA ("A PASO FIRME") CAJEME FRANCISCO VILLA	104,118.00	51,450.00	0.00	52,668.00	VIVIENDA 28	PERSONA 118	EN PROCESO
0261PR REHABILITACION DE VIVIENDA CAJEME FRANCISCO VILLA	44,196.00	2,008.00	1,688.00	40,500.00	VIVIENDA 6	PERSONA 30	POR INICIAR
0258PR REHABILITACION DE VIVIENDA CAJEME GUADALUPE VICTORIA	66,294.00	3,012.00	2,532.00	60,750.00	VIVIENDA 9	PERSONA 46	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, HORNOS ("A PASO FIRME") CAJEME HORNOS	96,681.00	47,775.00	0.00	48,906.00	VIVIENDA 26	PERSONA 109	EN PROCESO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
0246PR REHABILITACION DE VIVIENDA CAJEME HORNOS	95,758.00	4,351.00	3,657.00	87,750.00	VIVIENDA 13	PERSONA 66	POR INICIAR
0247PR REHABILITACION DE VIVIENDA CAJEME HORNOS	117,856.00	5,355.00	4,501.00	108,000.00	VIVIENDA 16	PERSONA 80	POR INICIAR
0250ZI REHABILITACION DE VIVIENDA CAJEME LOMA DE GUAMUCHIL	640,842.00	29,117.00	24,475.00	587,250.00	VIVIENDA 87	PERSONA 436	POR INICIAR
0232CP REHABILITACION DE VIVIENDA CAJEME MARTE R. GOMEZ	397,764.00	18,072.00	15,192.00	364,500.00	VIVIENDA 54	PERSONA 270	POR INICIAR
0251PR REHABILITACION DE VIVIENDA CAJEME MORELOS 1	58,928.00	2,677.00	2,251.00	54,000.00	VIVIENDA 8	PERSONA 40	POR INICIAR
0241PR REHABILITACION DE VIVIENDA CAJEME MORELOS 2	58,928.00	2,677.00	2,251.00	54,000.00	VIVIENDA 8	PERSONA 40	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, CAMPO 28 ("A PASO FIRME") CAJEME CAMPO VEINTIOCHO	70,651.00	34,912.00	0.00	35,739.00	VIVIENDA 19	PERSONA 80	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, VICENTE GUERRERO ("A PASO FIRME") CAJEME VICENTE GUERRERO (EL PORTON)	193,362.00	95,550.00	0.00	97,812.00	VIVIENDA 52	PERSONA 218	EN PROCESO
0243PR REHABILITACION DE VIVIENDA CAJEME VICENTE GUERRERO (EL PORTON)	29,464.00	1,339.00	1,125.00	27,000.00	VIVIENDA 4	PERSONA 20	POR INICIAR
0267PR REHABILITACION DE VIVIENDA CAJEME PROGRESO (CAMPO CUARENTA Y SIETE)	243,078.00	11,044.00	9,284.00	222,750.00	VIVIENDA 33	PERSONA 166	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, PROVIDENCIA ("A PASO FIRME") CAJEME PROVIDENCIA	632,145.00	312,375.00	0.00	319,770.00	VIVIENDA 170	PEROSNA 714	EN PROCESO
0253PR REHABILITACION DE VIVIENDA CAJEME PROVIDENCIA	51,562.00	2,343.00	1,969.00	47,250.00	VIVIENDA 7	PERSONA 36	POR INICIAR
0254PR REHABILITACION DE VIVIENDA CAJEME QUECHEHUECA	110,490.00	5,020.00	4,220.00	101,250.00	VIVIENDA 15	PERSONA 76	POR INICIAR
0244PR REHABILITACION DE VIVIENDA CAJEME REALITO, EL	14,732.00	669.00	563.00	13,500.00	VIVIENDA 2	PERSONA 10	POR INICIAR

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
0235PR REHABILITACION DE VIVIENDA CAJEME TAJIMAROA	95,758.00	4,351.00	3,657.00	87,750.00	VIVIENDA 13	PERSONA 65	POR INICIAR
0260PR REHABILITACION DE VIVIENDA CAJEME NUEVA CASA DE TERAS (TERAS)	95,758.00	4,351.00	3,657.00	87,750.00	VIVIENDA 13	PERSONA 66	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, LA TINAJERA, CAJEME ("A PASO FIRME") CAJEME TINAJERA, LA	100,400.00	49,613.00	0.00	50,787.00	VIVIENDA 27	PERSONA 113	EN PROCESO
0237PR REHABILITACION DE VIVIENDA CAJEME TINAJERA, LA	36,830.00	1,673.00	1,407.00	33,750.00	VIVIENDA 5	PERSONA 25	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, TOBARITO, CAJEME ("A PASO FIRME") CAJEME TOBARITO, EL	713,952.00	352,800.00	0.00	361,152.00	VIVIENDA 192	PERSONA 806	EN PROCESO
0233CP REHABILITACION DE VIVIENDA CAJEME PUEBLO YAQUI	464,058.00	21,084.00	17,724.00	425,250.00	VIVIENDA 63	PERSONA 315	POR INICIAR
0238PR REHABILITACION DE VIVIENDA CAJEME YUCURIBAMPO	397,764.00	18,072.00	15,192.00	364,500.00	VIVIENDA 54	PERSONA 270	POR INICIAR
0239PR REHABILITACION DE VIVIENDA CAJEME CENTAURO DEL NORTE	103,124.00	4,685.00	3,939.00	94,500.00	VIVIENDA 14	PERSONA 70	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, LA SAVILA, YUCURIBAMPO ("A PASO FIRME") CAJEME YUCURIBAMPO	223,110.00	110,250.00	0.00	112,860.00	VIVIENDA 60	PERSONA 252	EN PROCESO
0262PR REHABILITACION DE VIVIENDA CAJEME HENEQUEN, EL	22,098.00	1,004.00	844.00	20,250.00	VIVIENDA 3	PERSONA 16	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, KILOMETRO 9 ("A PASO FIRME") CAJEME KILOMETRO 9 (EL PUEBLITO)	74,370.00	36,750.00	0.00	37,620.00	VIVIENDA 20	PERSONA 84	EN PROCESO
0248PR REHABILITACION DE VIVIENDA CAJEME KILOMETRO 9 (EL PUEBLITO)	44,196.00	2,008.00	1,688.00	40,500.00	VIVIENDA 6	PERSONA 30	POR INICIAR
0259PR REHABILITACION DE VIVIENDA CAJEME BERNABE ARANA	44,196.00	2,008.00	1,688.00	40,500.00	VIVIENDA 6	PERSONA 30	POR INICIAR
0264PR REHABILITACION DE VIVIENDA CAJEME BRASIL (LA DIECISEIS)	66,294.00	3,012.00	2,532.00	60,750.00	VIVIENDA 9	PERSONA 46	POR INICIAR

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
0252PR REHABILITACION DE VIVIENDA CAJEME PORVENIR, EL	36,830.00	1,673.00	1,407.00	33,750.00	VIVIENDA 5	PERSONA 26	POR INICIAR
0266PR REHABILITACION DE VIVIENDA CAJEME SAN IGNACIO (CAMPO 2)	58,928.00	2,677.00	2,251.00	54,000.00	VIVIENDA 8	PERSONA 40	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, TESOPOBAMPO ("A PASO FIRME") CAJEME TESOPOBAMPO	156,177.00	77,175.00	0.00	79,002.00	VIVIENDA 42	PERSONA 176	EN PROCESO
0236PR REHABILITACION DE VIVIENDA CAJEME TESOPOBAMPO	220,980.00	10,040.00	8,440.00	202,500.00	VIVIENDA 30	PERSONA 150	POR INICIAR
0423PR REHABILITACION DE VIVIENDA CUCURPE CUCURPE	60,000.00	27,264.00	32,736.00	0.00	VIVIENDA 10	PERSONA 48	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, DIVISADEROS ("A PASO FIRME") DIVISADEROS DIVISADEROS	130,148.00	64,313.00	0.00	65,835.00	VIVIENDA 35	PERSONA 147	EN PROCESO
0223PR REHABILITACION DE VIVIENDA EMPALME ANTONIO ROSALES	137,880.00	6,454.00	5,426.00	126,000.00	VIVIENDA 20	PERSONA 100	POR INICIAR
0224PR REHABILITACION DE VIVIENDA EMPALME CRUZ DE PIEDRA	24,744.00	1,219.00	1,025.00	22,500.00	VIVIENDA 4	PERSONA 20	POR INICIAR
0226PR REHABILITACION DE VIVIENDA EMPALME JUNELANCAHUL	24,744.00	1,219.00	1,025.00	22,500.00	VIVIENDA 4	PERSONA 20	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, EMPALME ("A PASO FIRME") EMPALME JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (LA ATRAVEZADA)	371,850.00	183,750.00	0.00	188,100.00	VIVIENDA 100	PERSONA 420	EN PROCESO
0230PR REHABILITACION DE VIVIENDA EMPALME JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (LA ATRAVEZADA)	298,072.00	15,252.00	12,820.00	270,000.00	VIVIENDA 52	PERSONA 260	POR INICIAR
0231PR REHABILITACION DE VIVIENDA EMPALME PALMA, LA	39,690.00	3,227.00	2,713.00	33,750.00	VIVIENDA 15	PERSONA 75	POR INICIAR
0228PR REHABILITACION DE VIVIENDA EMPALME SANTA MARIA (DE GUAYMAS)	84,672.00	6,885.00	5,787.00	72,000.00	VIVIENDA 32	PERSONA 160	POR INICIAR
0229PR REHABILITACION DE VIVIENDA EMPALME URSULO GALVAN	17,950.00	1,195.00	1,005.00	15,750.00	VIVIENDA 5	PERSONA 15	POR INICIAR

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL**Análítico de Obras por Dependencia**

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
0227PR REHABILITACION DE VIVIENDA EMPALME SAN FERNANDO (SAN FERNANDO DE GUAYMAS)	168,488.00	8,415.00	7,073.00	153,000.00	VIVIENDA 28	PERSONA 140	POR INICIAR
0225PR REHABILITACION DE VIVIENDA EMPALME EMPALME (EL AGUILA)	32,110.00	1,554.00	1,306.00	29,250.00	VIVIENDA 5	PERSONA 25	POR INICIAR
0156PR REHABILITACION DE VIVIENDA ETCHOJOA ETCHOJOA	263,674.00	12,455.00	10,469.00	240,750.00	VIVIENDA 39	PERSONA 195	POR INICIAR
0158PR REHABILITACION DE VIVIENDA ETCHOJOA AGUSTIN MELGAR	42,122.00	2,104.00	1,768.00	38,250.00	VIVIENDA 7	PERSONA 35	POR INICIAR
0160PR REHABILITACION DE VIVIENDA ETCHOJOA AQUICHOPO	110,490.00	5,020.00	4,220.00	101,250.00	VIVIENDA 15	PERSONA 75	POR INICIAR
0163ZI REHABILITACION DE VIVIENDA ETCHOJOA BABURO	61,574.00	2,893.00	2,431.00	56,250.00	VIVIENDA 9	PERSONA 45	POR INICIAR
0264ZI REHABILITACION DE VIVIENDA ETCHOJOA BACAJAQUIA	165,842.00	8,199.00	6,893.00	150,750.00	VIVIENDA 27	PERSONA 135	POR INICIAR
0165PR REHABILITACION DE VIVIENDA ETCHOJOA BACAME NUEVO	243,864.00	12,694.00	10,670.00	220,500.00	VIVIENDA 44	PERSONA 220	POR INICIAR
0166PR REHABILITACION DE VIVIENDA ETCHOJOA BACAME VIEJO	103,696.00	4,996.00	4,200.00	94,500.00	VIVIENDA 16	PERSONA 80	POR INICIAR
0196PR REHABILITACION DE VIVIENDA ETCHOJOA BACOBAMPO	29,464.00	1,339.00	1,125.00	27,000.00	VIVIENDA 4	PERSONA 20	POR INICIAR
0168PR REHABILITACION DE VIVIENDA ETCHOJOA BASCONCOBE	243,864.00	12,694.00	10,670.00	220,500.00	VIVIENDA 32	PERSONA 160	POR INICIAR
0169ZI REHABILITACION DE VIVIENDA ETCHOJOA BAYAJORI	175,854.00	8,749.00	7,355.00	159,750.00	VIVIENDA 29	PERSONA 146	POR INICIAR
0170ZI REHABILITACION DE VIVIENDA ETCHOJOA BAYNORILLO	175,854.00	8,749.00	7,355.00	159,750.00	VIVIENDA 29	PERSONA 146	POR INICIAR
200ZI REHABILITACION DE VIVIENDA ETCHOJOA BOCANALA	349,062.00	17,283.00	14,529.00	317,250.00	VIVIENDA 57	PERSONA 286	POR INICIAR

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, BUAYSIACOBÉ, ETCHOJOA ("A PASO FIRME")							
ETCHOJOA BUAYSIACOBÉ	550,338.00	271,950.00	0.00	278,388.00	VIVIENDA 148	PERSONA 622	EN PROCESO
0171ZI REHABILITACION DE VIVIENDA							
ETCHOJOA BUAYSIACOBÉ	337,404.00	19,507.00	16,397.00	301,500.00	VIVIENDA 74	PERSONA 370	POR INICIAR
0174ZI REHABILITACION DE VIVIENDA							
ETCHOJOA CAMPANICHACA	175,854.00	8,749.00	7,355.00	159,750.00	VIVIENDA 33	PERSONA 146	POR INICIAR
0186PR REHABILITACION DE VIVIENDA							
ETCHOJOA CAMPITO, EL. (CAMPO NUMERO TRES)	120,502.00	5,570.00	4,682.00	110,250.00	VIVIENDA 17	PERSONA 86	POR INICIAR
0179PR REHABILITACION DE VIVIENDA							
ETCHOJOA CAMPO LEON	49,488.00	2,438.00	2,050.00	45,000.00	VIVIENDA 8	PERSONA 40	POR INICIAR
0180ZI REHABILITACION DE VIVIENDA							
ETCHOJOA CARRIZAL, EL	51,562.00	2,343.00	1,969.00	47,250.00	VIVIENDA 7	PERSONA 36	POR INICIAR
0181ZI REHABILITACION DE VIVIENDA							
ETCHOJOA CENTENARIO, EL	123,720.00	6,096.00	5,124.00	112,500.00	VIVIENDA 20	PERSONA 100	POR INICIAR
0184PR REHABILITACION DE VIVIENDA							
ETCHOJOA COLONIA NACAZARI	49,488.00	2,438.00	2,050.00	45,000.00	VIVIENDA 8	PERSONA 40	POR INICIAR
0175ZI REHABILITACION DE VIVIENDA							
ETCHOJOA CUADRILATERO 13 (CAMPO TRECE)	129,012.00	6,526.00	5,486.00	117,000.00	VIVIENDA 22	PERSONA 110	POR INICIAR
0182PR REHABILITACION DE VIVIENDA							
ETCHOJOA CHICHIVO	169,990.00	8,008.00	6,732.00	155,250.00	VIVIENDA 25	PERSONA 126	POR INICIAR
0183PR REHABILITACION DE VIVIENDA							
ETCHOJOA CHUCARIT	98,976.00	4,877.00	4,099.00	90,000.00	VIVIENDA 16	PERSONA 80	POR INICIAR
0204ZI REHABILITACION DE VIVIENDA							
ETCHOJOA GUAYABAS, LAS	304,508.00	16,303.00	13,705.00	274,500.00	VIVIENDA 38	PERSONA 190	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, HUIROACHACA, ETCHOJOA ("A PASO FIRME")							
ETCHOJOA HUIRACHACA	308,636.00	152,513.00	0.00	156,123.00	VIVIENDA 83	PERSONA 349	EN PROCESO
0197ZI REHABILITACION DE VIVIENDA							
ETCHOJOA HUIRACHACA	14,732.00	669.00	563.00	13,500.00	VIVIENDA 2	PERSONA 10	POR INICIAR

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, HUITCHACA, ETCHOJOA ("A PASO FIRME")							
ETCHOJOA HUITCHACA	230,547.00	113,925.00	0.00	116,622.00	VIVIENDA 62	PERSONA 260	EN PROCESO
0198PR REHABILITACION DE VIVIENDA							
ETCHOJOA JITONHUECA	375,880.00	18,407.00	15,473.00	342,000.00	VIVIENDA 60	PERSONA 300	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, MABEJAQUI, ETCHOJOA ("A PASO FIRME")							
ETCHOJOA MAVEJAQUI	178,488.00	88,200.00	0.00	90,288.00	VIVIENDA 48	PERSONA 202	EN PROCESO
0206ZI REHABILITACION DE VIVIENDA							
ETCHOJOA MAVEJAQUI	7,938.00	645.00	543.00	6,750.00	VIVIENDA 3	PERSONA 16	POR INICIAR
0211PR REHABILITACION DE VIVIENDA							
ETCHOJOA MIL HECTAREAS	111,062.00	5,331.00	4,481.00	101,250.00	VIVIENDA 17	PERSONA 86	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, MOCORUA, ETCHOJOA ("A PASO FIRME")							
ETCHOJOA MOCORUA	193,362.00	95,550.00	0.00	97,812.00	VIVIENDA 52	PERSONA 218	EN PROCESO
0214PR REHABILITACION DE VIVIENDA							
ETCHOJOA MOCORUA	177,356.00	8,343.00	7,013.00	162,000.00	VIVIENDA 26	PERSONA 130	POR INICIAR
0212ZI REHABILITACION DE VIVIENDA							
ETCHOJOA MOCHIPACO	310,158.00	15,706.00	13,202.00	281,250.00	VIVIENDA 53	PERSONA 266	POR INICIAR
0213ZI REHABILITACION DE VIVIENDA							
ETCHOJOA MOCOCHOPO	113,708.00	5,546.00	4,662.00	103,500.00	VIVIENDA 18	PERSONA 90	POR INICIAR
0215PR REHABILITACION DE VIVIENDA							
ETCHOJOA NAVOLATO	98,404.00	4,566.00	3,838.00	90,000.00	VIVIENDA 14	PERSONA 70	POR INICIAR
0207PR REHABILITACION DE VIVIENDA							
ETCHOJOA PLAYITAS, LAS	125,794.00	6,000.00	5,044.00	114,750.00	VIVIENDA 19	PERSONA 96	POR INICIAR
0217PR REHABILITACION DE VIVIENDA							
ETCHOJOA QUINTO, EL	36,830.00	1,673.00	1,407.00	33,750.00	VIVIENDA 5	PERSONA 26	POR INICIAR
0192PR REHABILITACION DE VIVIENDA							
ETCHOJOA RODEO, EL	766,064.00	34,806.00	29,258.00	702,000.00	VIVIENDA 104	PERSONA 520	POR INICIAR
0195ZI REHABILITACION DE VIVIENDA							
ETCHOJOA GUAYTANA	88,392.00	4,016.00	3,376.00	81,000.00	VIVIENDA 12	PERSONA 60	POR INICIAR

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
0193PR REHABILITACION DE VIVIENDA ETCHOJOA SAHUARAL	850,576.00	29,470.00	24,606.00	796,500.00	VIVIENDA 118	PERSONA 590	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, SAN PEDRO NVO., ETCHOJOA ("A PASO FIRME") ETCHOJOA SAN PEDRO NUEVO	334,665.00	165,375.00	0.00	169,290.00	VIVIENDA 90	PERSONA 378	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, SEBAMPO, ETCHOJOA ("A PASO FIRME") ETCHOJOA SEBAMPO	546,619.00	270,112.00	0.00	276,507.00	VIVIENDA 147	PERSONA 617	EN PROCESO
0219ZI REHABILITACION DE VIVIENDA ETCHOJOA SEBAMPO	36,830.00	1,673.00	1,407.00	33,750.00	VIVIENDA 5	PERSONA 26	POR INICIAR
0185PR REHABILITACION DE VIVIENDA ETCHOJOA TALAMANTE	17,378.00	884.00	744.00	15,750.00	VIVIENDA 3	PERSONA 18	POR INICIAR
0220PR REHABILITACION DE VIVIENDA ETCHOJOA TEJABANES (TABAJANES VIEJOS) LOS	71,586.00	3,442.00	2,894.00	65,250.00	VIVIENDA 11	PERSONA 56	POR INICIAR
221ZI REHABILITACION DE VIVIENDA ETCHOJOA TIRISCOHUASA	76,306.00	3,562.00	2,994.00	69,750.00	VIVIENDA 11	PERSONA 56	POR INICIAR
0208PR REHABILITACION DE VIVIENDA ETCHOJOA VIEJOS, LOS	32,110.00	1,554.00	1,306.00	29,250.00	VIVIENDA 5	PERSONA 26	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, VILLA TRES CRUCES, ETCHOJOA ("A PASO FIRME") ETCHOJOA VILLA TRES CRUCES	260,295.00	128,625.00	0.00	131,670.00	VIVIENDA 70	PERSONA 294	EN PROCESO
022ZI REHABILITACION DE VIVIENDA ETCHOJOA VILLA TRES CRUCES	127,868.00	5,905.00	4,963.00	117,000.00	VIVIENDA 18	PERSONA 90	POR INICIAR
0178PR REHABILITACION DE VIVIENDA ETCHOJOA CUADRILATERO 9	150,538.00	7,219.00	6,069.00	137,250.00	VIVIENDA 23	PERSONA 116	POR INICIAR
0202ZI REHABILITACION DE VIVIENDA ETCHOJOA LINEA, LA	95,758.00	4,351.00	3,657.00	87,750.00	VIVIENDA 13	PERSONA 66	POR INICIAR
0203PR REHABILITACION DE VIVIENDA ETCHOJOA CUCAS, LAS	58,928.00	2,677.00	2,251.00	54,000.00	VIVIENDA 8	PERSONA 40	POR INICIAR
0187PR REHABILITACION DE VIVIENDA ETCHOJOA CAPUSARI, EL	17,378.00	884.00	744.00	15,750.00	VIVIENDA 3	PERSONA 16	POR INICIAR

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
0205ZI REHABILITACION DE VIVIENDA ETCHOJOA GUAYABITAS	156,402.00	7,960.00	6,692.00	141,750.00	VIVIENDA 27	PERSONA 136	POR INICIAR
0201PR REHABILITACION DE VIVIENDA ETCHOJOA CUCHILLA, LA	29,464.00	1,339.00	1,125.00	27,000.00	VIVIENDA 4	PERSONA 10	POR INICIAR
0189PR REHABILITACION DE VIVIENDA ETCHOJOA CHORI, EL	146,962.00	7,721.00	6,491.00	132,750.00	VIVIENDA 27	PERSONA 136	POR INICIAR
0177PR REHABILITACION DE VIVIENDA ETCHOJOA CAMPO 18	207,964.00	10,303.00	8,661.00	189,000.00	VIVIENDA 34	PERSONA 170	POR INICIAR
0188PR REHABILITACION DE VIVIENDA ETCHOJOA CHAPOTE, EL	114,852.00	6,168.00	5,184.00	103,500.00	VIVIENDA 22	PERSONA 110	POR INICIAR
0161PR REHABILITACION DE VIVIENDA ETCHOJOA AQUISAHUALI	36,830.00	1,673.00	1,407.00	33,750.00	VIVIENDA 5	PERSONA 25	POR INICIAR
0173PR REHABILITACION DE VIVIENDA ETCHOJOA SAN PEDRO VIEJO	271,612.00	13,100.00	11,012.00	247,500.00	VIVIENDA 42	PERSONA 110	POR INICIAR
0218PR REHABILITACION DE VIVIENDA ETCHOJOA SAN PEDRO VIEJO	148,464.00	7,315.00	6,149.00	135,000.00	VIVIENDA 24	PERSONA 120	POR INICIAR
0199ZI REHABILITACION DE VIVIENDA ETCHOJOA JUCHICA	76,306.00	3,562.00	2,994.00	69,750.00	VIVIENDA 11	PERSONA 56	POR INICIAR
0167PR REHABILITACION DE VIVIENDA ETCHOJOA ALTO, EL (BACHOCO)	99,548.00	5,187.00	4,361.00	90,000.00	VIVIENDA 18	PERSONA 90	POR INICIAR
0157PR REHABILITACION DE VIVIENDA ETCHOJOA CUATRO HERMANOS	22,098.00	1,004.00	844.00	20,250.00	VIVIENDA 3	PERSONA 15	POR INICIAR
0209PR REHABILITACION DE VIVIENDA ETCHOJOA MAYOCAHUI	44,196.00	2,008.00	1,688.00	40,500.00	VIVIENDA 6	PERSONA 30	POR INICIAR
0216PR REHABILITACION DE VIVIENDA ETCHOJOA PUENTE ROTO (KILOMETRO TREINTA Y DOS)	36,830.00	1,673.00	1,407.00	33,750.00	VIVIENDA 5	PERSONA 26	POR INICIAR
0191PR REHABILITACION DE VIVIENDA ETCHOJOA RETIRO, EL	113,136.00	5,235.00	4,401.00	103,500.00	VIVIENDA 16	PERSONA 80	POR INICIAR

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
0162PR REHABILITACION DE VIVIENDA ETCHOJOA VIVERO, EL	7,366.00	335.00	281.00	6,750.00	VIVIENDA 2	PERSONA 5	POR INICIAR
0176PR REHABILITACION DE VIVIENDA ETCHOJOA CAMPO CATORCE	14,732.00	669.00	563.00	13,500.00	VIVIENDA 2	PERSONA 10	POR INICIAR
0172ZI REHABILITACION DE VIVIENDA ETCHOJOA BUROBAMPO	110,490.00	5,020.00	4,220.00	101,250.00	VIVIENDA 15	PERSONA 76	POR INICIAR
0159ZI REHABILITACION DE VIVIENDA ETCHOJOA GUAYPARIN	154,686.00	7,028.00	5,908.00	141,750.00	VIVIENDA 21	PERSONA 105	POR INICIAR
0194PR REHABILITACION DE VIVIENDA ETCHOJOA GUAYPARIN	201,528.00	9,251.00	7,777.00	184,500.00	VIVIENDA 28	PERSONA 140	POR INICIAR
0210ZI REHABILITACION DE VIVIENDA ETCHOJOA MEZQUITAL BORABAMPO	86,890.00	4,422.00	3,718.00	78,750.00	VIVIENDA 15	PERSONA 76	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, GUAYMAS, VARIAS ("A PASO FIRME") GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	929,625.00	459,375.00	0.00	470,250.00	VIVIENDA 250	PERSONA 1050	EN PROCESO
0141ZI REHABILITACION DE VIVIENDA GUAYMAS COMPUERTAS	66,294.00	3,012.00	2,532.00	60,750.00	VIVIENDA 9	PERSONA 45	POR INICIAR
0145PR REHABILITACION DE VIVIENDA GUAYMAS ESTEBAN BACA CALDERON (BACA CALDERON)	37,044.00	3,012.00	2,532.00	31,500.00	VIVIENDA 14	PERSONA 126	POR INICIAR
0151PR REHABILITACION DE VIVIENDA GUAYMAS SAN FRANCISCO (LOS GATOS)	78,952.00	3,777.00	3,175.00	72,000.00	VIVIENDA 12	PERSONA 60	POR INICIAR
0142PR REHABILITACION DE VIVIENDA GUAYMAS LAZARO CARDENAS	47,414.00	2,534.00	2,130.00	42,750.00	VIVIENDA 9	PERSONA 45	POR INICIAR
0147PR REHABILITACION DE VIVIENDA GUAYMAS MARIANO ESCOBEDO	88,392.00	4,016.00	3,376.00	81,000.00	VIVIENDA 12	PERSONA 60	POR INICIAR
0146PR REHABILITACION DE VIVIENDA GUAYMAS MISA, LA	66,294.00	3,012.00	2,532.00	60,750.00	VIVIENDA 9	PERSONA 45	POR INICIAR
0148PR REHABILITACION DE VIVIENDA GUAYMAS NICOLAS BRAVO	2,646.00	215.00	181.00	2,250.00	VIVIENDA 1	PERSONA 5	POR INICIAR

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
0155ZI REHABILITACION DE VIVIENDA GUAYMAS OROZ	158,476.00	7,865.00	6,611.00	144,000.00	VIVIENDA 26	PERSONA 130	POR INICIAR
0149PR REHABILITACION DE VIVIENDA GUAYMAS ORTIZ	58,928.00	2,677.00	2,251.00	54,000.00	VIVIENDA 8	PERSONA 40	POR INICIAR
0150PR REHABILITACION DE VIVIENDA GUAYMAS PALO VERDE	36,830.00	1,673.00	1,407.00	33,750.00	VIVIENDA 5	PERSONA 26	POR INICIAR
0152ZI REHABILITACION DE VIVIENDA GUAYMAS POTAM	894,146.00	42,049.00	35,347.00	816,750.00	VIVIENDA 131	PERSONA 656	POR INICIAR
0153ZI REHABILITACION DE VIVIENDA GUAYMAS TORIN	58,928.00	2,677.00	2,251.00	54,000.00	VIVIENDA 8	PERSONA 40	POR INICIAR
0139ZI REHABILITACION DE VIVIENDA GUAYMAS VICAM (SWICHT)	164,698.00	7,578.00	6,370.00	150,750.00	VIVIENDA 23	PERSONA 115	POR INICIAR
0154ZI REHABILITACION DE VIVIENDA GUAYMAS VICAM PUEBLO	297,142.00	15,969.00	13,423.00	267,750.00	VIVIENDA 57	PERSONA 286	POR INICIAR
0143PR REHABILITACION DE VIVIENDA GUAYMAS ALVARO OBREGON	22,098.00	1,004.00	844.00	20,250.00	VIVIENDA 3	PERSONA 15	POR INICIAR
0144PR REHABILITACION DE VIVIENDA GUAYMAS EDMUNDO SANCHEZ (EL CHORIZO)	64,220.00	3,108.00	2,612.00	58,500.00	VIVIENDA 10	PERSONA 50	POR INICIAR
0140ZI REHABILITACION DE VIVIENDA GUAYMAS BABUJORI	110,490.00	5,020.00	4,220.00	101,250.00	VIVIENDA 15	PERSONA 75	POR INICIAR
PROGRAMA PASO A PASO ...MI CASA HERMOSILLO VARIAS	6,832,500.00	3,098,500.00	0.00	3,734,000.00	VIVIENDA 955	PERSONA 4379	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, CABORCA, VARIAS ("A PASO FIRME") HERMOSILLO VARIAS	2,245,974.00	1,109,850.00	0.00	1,136,124.00	VIVIENDA 604	PERSONA 2537	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, HERMOSILLO ("A PASO FIRME") HERMOSILLO VARIAS	1,877,843.00	927,938.00	0.00	949,905.00	VIVIENDA 505	PERSONA 2121	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, HUACHINERA, VARIAS ("A PASO FIRME") HUACHINERA VARIAS	111,555.00	55,125.00	0.00	56,430.00	VIVIENDA 30	PRSONA 126	EN PROCESO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, HUASABAS ("A PASO FIRME")							
HUASABAS HUASABAS	185,925.00	91,875.00	0.00	94,050.00	VIVIENDA 50	PERSONA 210	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, AGIABAMPO, HUATABAMPO ("A PASO FIRME")							
HUATABAMPO AGIABAMPO UNO	594,960.00	294,000.00	0.00	300,960.00	VIVIENDA 160	PERSONA 672	EN PROCESO
0117PR REHABILITACION DE VIVIENDA							
HUATABAMPO AGIABAMPO UNO	42,122.00	2,104.00	1,768.00	38,250.00	VIVIENDA 7	PERSONA 36	POR INICIAR
0091ZI REHABILITACION DE VIVIENDA							
HUATABAMPO BABURO	190,014.00	9,108.00	7,656.00	173,250.00	VIVIENDA 29	PERSONA 145	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, BACAPACO, HUATABAMPO ("A PASO FIRME")							
HUATABAMPO BACAPACO	154,374.00	71,610.00	0.00	82,764.00	VIVIENDA 44	PERSONA 185	EN PROCESO
0092ZI REHABILITACION DE VIVIENDA							
HUATABAMPO BACAPACO	88,392.00	4,016.00	3,376.00	81,000.00	VIVIENDA 12	PERSONA 60	POR INICIAR
0122PR REHABILITACION DE VIVIENDA							
HUATABAMPO AGUILAS, LAS	24,744.00	1,219.00	1,025.00	22,500.00	VIVIENDA 4	PERSONA 20	POR INICIAR
0093PR REHABILITACION DE VIVIENDA							
HUATABAMPO BACHANTAHUI	101,622.00	5,092.00	4,280.00	92,250.00	VIVIENDA 17	PERSONA 85	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, LAS BOCAS, HUATABAMPO ("A PASO FIRME")							
HUATABAMPO BOCAS, LAS	457,376.00	226,013.00	0.00	231,363.00	VIVIENDA 123	PERSONA 517	EN PROCESO
0094ZI REHABILITACION DE VIVIENDA							
HUATABAMPO BUYARUMO	94,256.00	4,757.00	3,999.00	85,500.00	VIVIENDA 16	PERSONA 80	POR INICIAR
0095PR RERHABILITACION DE VIVIENDA							
HUATABAMPO CITAVARO	101,622.00	5,092.00	4,280.00	92,250.00	VIVIENDA 17	PERSONA 85	POR INICIAR
0097PR REHABILITACION DE VIVIENDA							
HUATABAMPO CHIUBAMPO	39,476.00	1,889.00	1,587.00	36,000.00	VIVIENDA 6	PERSONA 30	POR INICIAR
0099PR REHABILITACION DE VIVIENDA							
HUATABAMPO EMILIANO ZAPATA DOS	24,744.00	1,219.00	1,025.00	22,500.00	VIVIENDA 4	PERSONA 20	POR INICIAR
0114PR REHABILITACION DE VIVIENDA							
HUATABAMPO ESCALERA, LA	185,294.00	8,988.00	7,556.00	168,750.00	VIVIENDA 29	PERSONA 146	POR INICIAR

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
0102PR REHABILITACION DE VIVIENDA HUATABAMPO FLORES, LAS	49,488.00	2,438.00	2,050.00	45,000.00	VIVIENDA 8	PERSONA 40	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, BUIVORES, HUATABAMPO ("A PASO FIRME") HUATABAMPO BUIDVORES	140,340.00	65,100.00	0.00	75,240.00	VIVIENDA 40	PERSONA 168	EN PROCESO
0109PR REHABILITACION DE VIVIENDA HUATABAMPO HUEPACO	106,342.00	5,211.00	4,381.00	96,750.00	VIVIENDA 17	PERSONA 86	POR INICIAR
0100PR REHABILITACION DE VIVIENDA HUATABAMPO JULIANTABAMPO	62,146.00	3,203.00	2,693.00	56,250.00	VIVIENDA 11	PERSONA 55	POR INICIAR
0138PR REHABILITACION DE VIVIENDA HUATABAMPO JUPARE	494,522.00	25,411.00	21,361.00	447,750.00	VIVIENDA 87	PERSONA 436	POR INICIAR
0108PR REHABILITACION DE VIVIENDAS HUATABAMPO LOMA EL ETCHOROPO	952,930.00	47,093.00	39,587.00	866,250.00	VIVIENDA 155	PERSONA 776	POR INICIAR
0123PR REHABILITACION DE VIVIENDA HUATABAMPO MAMIAS, LAS	22,098.00	1,004.00	844.00	20,250.00	VIVIENDAD 3	PERSONA 16	POR INICIAR
0124PR REHABILITACION DE VIVIENDA HUATABAMPO MILPAS, LAS	201,170.00	10,279.00	8,641.00	182,250.00	VIVIENDA 35	PERSONA 176	POR INICIAR
0131ZI REHABILITACION DE VIVIENDA HUATABAMPO MORELOS	27,390.00	1,434.00	1,206.00	24,750.00	VIVIENDA 5	PERSONA 26	POR INICIAR
0127PR REHABILITACION DE VIVIENDA HUATABAMPO MORONCARIT	301,076.00	14,439.00	12,137.00	274,500.00	VIVIENDA 46	PERSONA 230	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, NAVOBAXIA, HUATABAMPO ("A PASO FIRME") HUATABAMPO NAVOBAXIA	314,496.00	143,325.00	0.00	171,171.00	VIVIENDA 91	PERSONA 382	TERMINADO
0105PR RERHABILITACION DE VIVIENDA HUATABAMPO ORABAN	95,758.00	4,351.00	3,657.00	87,750.00	VIVIENDA 13	PERSONA 66	POR INICIAR
0125PR REHABILITACION DE VIVIENDA HUATABAMPO PARRAS, LAS	83,672.00	3,897.00	3,275.00	76,500.00	VIVIENDA 12	PERSONA 60	POR INICIAR
0116ZI REHABILITACION DE VIVIENDA HUATABAMPO ROSITA, LA	22,670.00	1,315.00	1,105.00	20,250.00	VIVIENDA 5	PERSONA 26	POR INICIAR

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
0106PR REHABILITACION DE VIVIENDA HUATABAMPO PORVENIR, EL	22,670.00	1,315.00	1,105.00	20,250.00	VIVIENDA 5	PERSONA 26	POR INICIAR
0130PR REHABILITACION DE VIVIENDA HUATABAMPO POZO DULCE	101,264.00	6,120.00	5,144.00	90,000.00	VIVIENDA 24	PERSONA 120	POR INICIAR
0101PR REHABILITACION DE VIVIENDA HUATABAMPO PRIMAVERA, LA	54,780.00	2,869.00	2,411.00	49,500.00	VIVIENDA 10	PERSONA 50	POR INICIAR
0132PR REHABILITACION DE VIVIENDA HUATABAMPO PUEBLO VIEJO	166,414.00	8,510.00	7,154.00	150,750.00	VIVIENDA 29	PERSONA 146	POR INICIAR
0119PR REHABILITACION DE VIVIENDA HUATABAMPO RUEDA, LA	22,098.00	1,004.00	844.00	20,250.00	VIVIENDA 3	PERSONA 16	POR INICIAR
0133PR REHABILITACION DE VIVIENDA HUATABAMPO SAHUARAL DE OTERO	289,920.00	13,267.00	11,153.00	265,500.00	VIVIENDA 13	PERSONA 200	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, SIREBAMPO, HUATABAMPO ("A PASO FIRME") HUATABAMPO SIREBAMPO	401,598.00	198,450.00	0.00	203,148.00	VIVIENDA 108	PERSONA 454	EN PROCESO
0096PR REHABILITACION DE VIVIENDA HUATABAMPO SONORA SINALOA (BAMOCHA)	7,366.00	335.00	281.00	6,750.00	VIVIENDAD 1	PERSONA 5	POR INICIAR
0135PR REHABILITACION DE VIVIENDA HUATABAMPO SUFRAGIO, EL	61,574.00	2,893.00	2,431.00	56,250.00	VIVIENDA 9	PERSONA 46	POR INICIAR
0107PR REHABILITACION DE VIVIENDAS HUATABAMPO TABARE,EL	7,366.00	335.00	281.00	6,750.00	VIVIENDA 1	PERSONA 6	POR INICIAR
0136ZI REHABILITACION DE VIVIENDA HUATABAMPO TOROCOBA	119,000.00	5,976.00	5,024.00	108,000.00	VIVIENDA 20	PERSONA 100	POR INICIAR
0113ZI REHABILITACION DE VIVIENDA HUATABAMPO CUCHILLA DE ETCHOROPO, LA	167,916.00	8,104.00	6,812.00	153,000.00	VIVIENDA 26	PERSONA 170	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, YAVARITOS, HUATABAMPO ("A PASO FIRME") HUATABAMPO YAVARITOS	334,665.00	165,375.00	0.00	169,290.00	VIVIENDA 90	PERSONA 378	EN PROCESO
0137PR REHABILITACION DE VIVIENDA HUATABAMPO YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS)	419,504.00	20,104.00	16,900.00	382,500.00	VIVIENDA 64	PERSONA 320	POR INICIAR

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, LA SAVILA, HUATABAMPO ("A PASO FIRME")							
HUATABAMPO ZABILA, LA	362,880.00	165,375.00	0.00	197,505.00	VIVIENDA 105	PERSONA 441	TERMINADO
0120PR REHABILITACION DE VIVIENDA							
HUATABAMPO ZABILA, LA	161,694.00	8,391.00	7,053.00	146,250.00	VIVIENDA 29	PERSONA 146	POR INICIAR
0134PR REHABILITACION DE VIVIENDA							
HUATABAMPO ZAMICARIT	91,038.00	4,231.00	3,557.00	83,250.00	VIVIENDA 13	PERSONA 66	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, RIITO, HUATABAMPO ("A PASO FIRME")							
HUATABAMPO RIITO	435,054.00	201,810.00	0.00	233,244.00	VIVIENDA 124	PERSONA 521	EN PROCESO
0103PR REHABILITACION DE VIVIENDA							
HUATABAMPO TOTOLIBOQUI	7,366.00	335.00	281.00	6,750.00	VIVIENDA 1	PERSONA 6	POR INICIAR
0115PR REHABILITACION DE VIVIENDA							
HUATABAMPO LAGUNA, LA	530,780.00	26,774.00	22,506.00	481,500.00	VIVIENDA 90	PERSONA 450	POR INICIAR
0104PR REHABILITACION DE VIVIENDA							
HUATABAMPO CHAPOTE, EL	29,464.00	1,339.00	1,125.00	27,000.00	VIVIENDA 4	PERSONA 20	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, PREDIO MORELOS, HUATABAMPO ("A PASO FIRME")							
HUATABAMPO PREDIO MORELOS 2	207,001.00	96,022.00	0.00	110,979.00	VIVIENDA 59	PERSONA 248	EN PROCESO
0121ZI REHABILITACION DE VIVIENDA							
HUATABAMPO TRINIDAD, LA	7,366.00	335.00	281.00	6,750.00	VIVIENDA 1	PERSONA 6	POR INICIAR
0126PR REHABILITACION DE VIVIENDA							
HUATABAMPO PARRITAS,LAS	59,500.00	2,988.00	2,512.00	54,000.00	VIVIENDA 10	PERSONA 50	POR INICIAR
0098PR REHABILITACION DE VIVIENDA							
HUATABAMPO RIITO, EL	24,744.00	1,219.00	1,025.00	22,500.00	VIVIENDA 4	PERSONA 20	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, SIFON, HUATABAMPO ("A PASO FIRME")							
HUATABAMPO SIFON, EL	56,136.00	26,040.00	0.00	30,096.00	VIVIENDA 16	PERSONA 67	EN PROCESO
0128PR REHABILITACION DE VIVIENDA							
HUATABAMPO MOCHIBAMPO	123,148.00	5,785.00	4,863.00	112,500.00	VIVIENDA 18	PERSONA 90	POR INICIAR
0112PR REHABILITACION DE VIVIENDA							
HUATABAMPO SAN ANTONIO	207,964.00	10,303.00	8,661.00	189,000.00	VIVIENDA 14	PERSONAS 170	POR INICIAR

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
0118ZI REHABILITACION DE VIVIENDA HUATABAMPO RIITO DE MAZARAY, EL (RIITO MUERTO)	256,880.00	12,431.00	10,449.00	234,000.00	VIVIENDA 40	PERSONA 200	POR INICIAR
0111PR REHABILITACION DE VIVIENDA HUATABAMPO COLONITA, LA	52,134.00	2,653.00	2,231.00	47,250.00	VIVIENDA 9	PERSONA 46	POR INICIAR
0110PR REHABILITACION DE VIVIENDA HUATABAMPO ALAMEDA, LA	44,196.00	2,008.00	1,688.00	40,500.00	VIVIENDA 6	PERSONA 30	POR INICIAR
0378PR AMPLIACION DE VIVIENDA COLORADA, LA COBACHI	20,266.00	7,444.00	12,822.00	0.00	VIVIENDA 1	PERSONA 4	POR INICIAR
0379PR AMPLIACION DE VIVIENDA COLORADA, LA TECORIPA	40,532.00	14,887.00	25,645.00	0.00	VIVIENDA 2	PERSONA 9	POR INICIAR
0380PR AMPLIACION DE VIVIENDA COLORADA, LA TORRES	40,532.00	14,929.00	25,603.00	0.00	VIVIENDA 2	PERSONA 9	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, MAZATAN ("A PASO FIRME") MAZATAN MAZATAN	185,925.00	91,875.00	0.00	94,050.00	VIVIENDA 50	PERSONA 210	EN PROCESO
5PET26001344 REHABILITACION DE VIVIENDA MAZATAN MAZATAN	155,142.00	40,800.00	34,409.00	79,933.00	VIVIENDA 32	PERSONA 115	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, BAHUISES, NAVOJOA ("A PASO FIRME") NAVOJOA BAHUISES, LOS	371,850.00	183,750.00	0.00	188,100.00	VIVIENDA 100	PERSONA 420	EN PROCESO
0046PR REHABILITACION DE VIVIENDA NAVOJOA BAHUISES, LOS	10,012.00	550.00	462.00	9,000.00	VIVIENDA 2	PERSONA 10	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, BEMELEBAMPO, NAVOJOA ("A PASO FIRME") NAVOJOA BEMELEBAMPO	89,244.00	44,100.00	0.00	45,144.00	VIVIENDA 24	PERSONA 101	EN PROCESO
0047PR REHABILITACION DE VIVIENDA NAVOJOA BUARAJE VIEJO	7,366.00	335.00	281.00	6,750.00	VIVIENDA 1	PERSONA 5	POR INICIAR
0048PR REHABILITACION DE VIVIENDA NAVOJOA BUENA VISTA	32,110.00	1,554.00	1,306.00	29,250.00	VIVIENDA 5	PERSONA 25	POR INICIAR
0049PR REHABILITACION DE VIVIENDA NAVOJOA BUIYACUSI	14,732.00	669.00	563.00	13,500.00	VIVIENDA 2	PERSONA 10	POR INICIAR

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
0076ZI REHABILITACION DE VIVIENDA NAVOJOA CAMARGO (RANCHO CAMARGO)	7,366.00	335.00	281.00	6,750.00	VIVIENDA 1	PERSONA 6	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, CHIHUAHUITA, NAVOJOA ("A PASO FIRME") NAVOJOA CHIHUAHUITA	252,858.00	124,950.00	0.00	127,908.00	VIVIENDA 68	PERSONA 286	EN PROCESO
0050PR REHABILITACION DE VIVIENDA NAVOJOA CHIHUAHUITA	14,732.00	669.00	563.00	13,500.00	VIVIENDA 2	PERSONA 10	POR INICIAR
0060PR REHABILITACION DE VIVIENDA NAVOJOA FRANCISCO I MADERO 2	22,098.00	1,004.00	844.00	20,250.00	VIVIENDA 3	PERSONA 16	POR INICIAR
0059PR REHABILITACION DE VIVIENDA NAVOJOA ETCHOHUAQUILLA	125,222.00	5,689.00	4,783.00	114,750.00	VIVIENDA 17	PERSONA 86	POR INICIAR
0065PR REHABILITACION DE VIVIENDA NAVOJOA JUNELANCAHUI	7,366.00	335.00	281.00	6,750.00	VIVIENDA 1	PERSONA 6	POR INICIAR
0066ZI REHABILITACION DE VIVIENDA NAVOJOA JUNELANCAHUI	7,366.00	335.00	281.00	6,750.00	VIVIENDA 1	PERSONA 6	POR INICIAR
0079PR REHABILITACION DE VIVIENDA NAVOJOA GUADALUPE	91,610.00	4,542.00	3,818.00	83,250.00	VIVIENDA 15	PERSONA 76	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, GUASAGUARI, NAVOJOA ("A PASO FIRME") NAVOJOA HUASAGUARI	59,496.00	29,400.00	0.00	30,096.00	VIVIENDA 16	PERSONA 67	EN PROCESO
0062PR REHABILITACION DE VIVIENDA NAVOJOA GUAYMITAS	22,098.00	1,004.00	844.00	20,250.00	VIVIENDA 3	PERSONA 18	POR INICIAR
0063PR REHABILITACION DE VIVIENDA NAVOJOA HACIENDA VIEJA	10,012.00	550.00	462.00	9,000.00	VIVIENDA 2	PERSONA 10	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, HUEBAMPO, NAVOJOA ("A PASO FIRME") NAVOJOA HUEBAMPO	111,555.00	55,125.00	0.00	56,430.00	VIVIENDA 30	PERSONA 126	EN PROCESO
0056PR REHABILITACION DE VIVIENDA NAVOJOA JUIRI	7,366.00	335.00	281.00	6,750.00	VIVIENDA 1	PERSONA 5	POR INICIAR
0055PR REHABILITACION DE VIVIENDA NAVOJOA JOAQUIN AMARO	22,098.00	1,004.00	844.00	20,250.00	VIVIENDA 3	PERSONA 15	POR INICIAR

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
0057PR REHABILITACION DE VIVIENDA NAVOJOA JOPO, EL	22,098.00	1,004.00	844.00	20,250.00	VIVIENDA 3	PERSONA 18	POR INICIAR
0064PR REHABILITACION DE VIVIENDA NAVOJOA JOSTAHUECA	117,856.00	5,355.00	4,501.00	108,000.00	VIVIENDA 16	PERSONA 80	POR INICIAR
0069PR REHABILITACION DE VIVIENDA NAVOJOA MASIACA	10,012.00	550.00	462.00	9,000.00	VIVIENDA 2	PERSONA 10	POR INICIAR
0071ZI REHABILITACION DE VIVIENDA NAVOJOA MEZQUITAL DE BUIYACUSI	22,098.00	1,004.00	844.00	20,250.00	VIVIENDA 3	PERSONA 16	POR INICIAR
0070PR REHABILITACION DE VIVIENDAS NAVOJOA MEZQUITAL (MEZQUITAL DE TESIA)	14,732.00	669.00	563.00	13,500.00	VIVIENDA 2	PERSONA 10	POR INICIAR
0082PR RREHABILITACION DE VIVIENDA NAVOJOA SAPOCHOPO	14,732.00	669.00	563.00	13,500.00	VIVIENDA 2	PERSONA 10	POR INICIAR
0073PR REHABILITACION DE VIVIENDA NAVOJOA MUSUABAMPO	22,098.00	1,004.00	844.00	20,250.00	VIVIENDA 3	PERSONA 16	POR INICIAR
0074PR REHABILITACION DE VIVIENDA NAVOJOA NACHUQUIS (SAN ANTONIO NACHUQUIS)	147,892.00	7,004.00	5,888.00	135,000.00	VIVIENDA 22	PERSONA 110	POR INICIAR
0083PR REHABILITACION DE VIVIENDA NAVOJOA SAPOMORA	22,098.00	1,004.00	844.00	20,250.00	VIVIENDA 3	PERSONA 16	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, TETANCHOPO, NAVOJOA ("A PASO FIRME") NAVOJOA TETANCHOPO	260,295.00	128,625.00	0.00	131,670.00	VIVIENDA 70	PERSONA 294	EN PROCESO
0077PR REHABILITACION DE VIVIENDA NAVOJOA RECODO, EL	66,294.00	3,012.00	2,532.00	60,750.00	VIVIENDA 9	PERSONA 46	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, SAN ANTONIO, NAVOJOA ("A PASO FIRME") NAVOJOA SAN ANTONIO (SAN ANTONIO DE LOS IBARRA)	200,799.00	99,225.00	0.00	101,574.00	VIVIENDA 54	PRSONA 227	EN PROCESO
0080PR REHABILITACION DE VIVIENDA NAVOJOA SAN PEDRITO	7,366.00	335.00	281.00	6,750.00	VIVIENDA 1	PERSONA 6	POR INICIAR
0058PR REHABILITACION DE VIVIENDA NAVOJOA SIFON, EL	44,196.00	2,008.00	1,688.00	40,500.00	VIVIENDA 6	PERSONA 30	POR INICIAR

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, SIVACOBÉ, NAVOJOA ("A PASO FIRME")							
NAVOJOA SIBACOBÉ	130,147.00	64,312.00	0.00	65,835.00	VIVIENDA 35	PERSONA 147	EN PROCESO
0085PR REHABILITACION DE VIVIENDA							
NAVOJOA SIVIRAL	108,416.00	5,116.00	4,300.00	99,000.00	VIVIENDA 16	PERSONA 80	POR INICIAR
0086PR REHABILITACION DE VIVIENDA							
NAVOJOA TEACHIVE	7,366.00	335.00	281.00	6,750.00	VIVIENDA 1	PERSONA 6	POR INICIAR
0088PR REHABILITACION DE VIVIENDA							
NAVOJOA TESOTAHUECA	14,732.00	669.00	563.00	13,500.00	VIVIENDA 2	PERSONA 10	POR INICIAR
00879PR REHABILITACION DE VIVIENDA							
NAVOJOA TETAPACHE	7,366.00	335.00	281.00	6,750.00	VIVIENDA 1	PERSONA 6	POR INICIAR
0090ZI REHABILITACION DE VIVIENDAS							
NAVOJOA TIERRA BLANCA	14,732.00	669.00	563.00	13,500.00	VIVIENDA 2	PERSONA 10	POR INICIAR
0053PR REHABILITACION DE VIVIENDA							
NAVOJOA LICENCIADO LUIS ECHEVERRIA	14,732.00	669.00	563.00	13,500.00	VIVIENDAD 2	PERSONA 10	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, BACABACHI, NAVOJOA ("A PASO FIRME")							
NAVOJOA BACABACHI	557,775.00	275,625.00	0.00	282,150.00	VIVIENDA 150	PERSONA 630	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, PUNTA DE LAGUNA, NAVOJOA ("A PASO FIRME")							
NAVOJOA PUNTA DE LA LAGUNA	148,740.00	73,500.00	0.00	75,240.00	VIVIENDA 40	PERSONA 168	EN PROCESO
0075ZI REHABILITACION DE VIVIENDA							
NAVOJOA PUNTA DE LA LAGUNA	44,196.00	2,008.00	1,688.00	40,500.00	VIVIENDA 6	PERSONA 30	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, CHIRAJOBAMPO, NAVOJOA ("A PASO FIRME")							
NAVOJOA CHIRAJOBAMPO	516,872.00	255,413.00	0.00	261,459.00	VIVIENDA 139	PERSONA 584	EN PROCESO
0051PR REHABILITACION DE VIVIENDA							
NAVOJOA CHIRAJOBAMPO	2,646.00	215.00	181.00	2,250.00	VIVIENDA 1	PERSONA 5	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, BATAYAQUI, NAVOJOA ("A PASO FIRME")							
NAVOJOA BATAYAQUI (ZONA URBANA)	171,051.00	84,525.00	0.00	86,526.00	VIVIENDA 46	PERSONA 193	EN PROCESO
0054PR REHABILITACION DE VIVIENDA							
NAVOJOA BATAYAQUI (ZONA URBANA)	36,830.00	1,673.00	1,407.00	33,750.00	VIVIENDA 5	PERSONA 25	POR INICIAR

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, LA QUINCE, NAVOJOA ("A PASO FIRME")							
NAVOJOA QUINCE, LOS	81,807.00	40,425.00	0.00	41,382.00	VIVIENDA 22	PERSONA 92	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, CUTANTACA, NAVOJOA ("A PASO FIRME")							
NAVOJOA CUTANTACA (JUTANTACA)	118,992.00	58,800.00	0.00	60,192.00	VIVIENDA 32	PERSONA 134	EN PROCESO
0052PR REHABILITACION DE VIVIENDA							
NAVOJOA CUTANTACA (JUTANTACA)	51,562.00	2,343.00	1,969.00	47,250.00	VIVIENDA 7	PERSONA 35	POR INICIAR
0068ZI REHABILITACION DE VIVIENDA							
NAVOJOA BUAYUMS, LOS	123,720.00	6,096.00	5,124.00	112,500.00	VIVIENDA 20	PERSONA 100	POR INICIAR
0067PR REHABILITACION DE VIVIENDAS							
NAVOJOA POTABLE, LA	22,098.00	1,004.00	844.00	20,250.00	VIVIENDA 3	PERSONA 16	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, SINAHUIZA, NAVOJOA ("A PASO FIRME")							
NAVOJOA SINAHUIZA	483,405.00	238,875.00	0.00	244,530.00	VIVIENDA 130	PERSONA 546	EN PROCESO
0084PR REHABILITACION DE VIVIENDA							
NAVOJOA SINAHUIZA	20,024.00	1,100.00	924.00	18,000.00	VIVIENDA 4	PERSONA 20	POR INICIAR
0081PR REHABILITACION DE VIVIENDA							
NAVOJOA SANTA MARIA	103,124.00	4,685.00	3,939.00	94,500.00	VIVIENDA 14	PERSONA 70	POR INICIAR
00723PR REHABILITACION DE VIVIENDA							
NAVOJOA MIGUEL HIDALGO	7,366.00	335.00	281.00	6,750.00	VIVIENDA 1	PERSONA 6	POR INICIAR
0078ZI REHABILITACION DE VIVIENDA							
NAVOJOA COHUIRIMPO	27,390.00	1,434.00	1,206.00	24,750.00	VIVIENDA 5	PERSONA 26	POR INICIAR
0061PR REHABILITACION DE VIVIENDA							
NAVOJOA GUADALUPE	66,294.00	3,012.00	2,532.00	60,750.00	VIVIENDA 9	PERSONA 46	POR INICIAR
0087PR REHABILITACION DE VIVIENDA							
NAVOJOA SABINITO DE TESIA, EL (TESIA Y SUS ANEXOS)	36,830.00	1,673.00	1,407.00	33,750.00	VIVIENDA 5	PERSONA 26	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, EL JOPO, NAVOJOA ("A PASO FIRME")							
NAVOJOA JOPO, EL (AGUILAR RAMIREZ)	89,244.00	44,100.00	0.00	45,144.00	VIVIENDA 24	PERSONA 101	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, LA POTABLE, NAVOJOA ("A PASO FIRME")							
NAVOJOA VARIAS	74,370.00	36,750.00	0.00	37,620.00	VIVIENDA 20	PERSONA 84	EN PROCESO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, ONAVAS, VARIAS ("A PASO FIRME")							
ONAVAS ONAVAS	89,244.00	44,100.00	0.00	45,144.00	VIVIENDA 24	PERSONA 101	EN PROCESO
0409PR REHABILITACION DE VIVIENDA QUIRIEGO QUIRIEGO	39,384.00	14,392.00	24,992.00	0.00	VIVIENDA 4	PERSONA 24	POR INICIAR
0306PR REHABILITACION DE VIVIENDAS QUIRIEGO QUIRIEGO	32,110.00	1,554.00	1,306.00	29,250.00	VIVIENDAD 5	PERSONA 25	POR INICIAR
0302PR REHABILITACION DE VIVIENDA QUIRIEGO BATAKOSA	169,488.00	11,403.00	9,585.00	148,500.00	VIVIENDA 48	PERSONA 240	POR INICIAR
0303PR REHABILITACION DE VIVIENDA QUIRIEGO CABORA	149,464.00	10,303.00	8,661.00	130,500.00	VIVIENDA 44	PERSONA 220	POR INICIAR
0304PR REHABILITACION DE VIVIENDA QUIRIEGO GOJIAQUIA	89,178.00	5,666.00	4,762.00	78,750.00	VIVIENDA 23	PERSONA 115	POR INICIAR
0307PR REHABILITACION DE VIVIENDA QUIRIEGO TANQUE, EL	49,130.00	3,466.00	2,914.00	42,750.00	VIVIENDA 15	PERSONA 61	POR INICIAR
0308PR REHABILITACION DE VIVIENDA QUIRIEGO TEPAHUI	314,804.00	21,897.00	18,407.00	274,500.00	VIVIENDA 94	PERSONA 354	POR INICIAR
0408PR REHABILITACION DE VIVIENDAS QUIRIEGO GENERAL PABLO MACIAS (LOS VACITOS)	60,073.00	22,849.00	37,224.00	0.00	VIVIENDA 6	PERSONA 13	POR INICIAR
0305PR REHABILITACION DE VIVIENDA QUIRIEGO MACHILIBAMPO	29,106.00	2,367.00	1,989.00	24,750.00	VIVIENDA 11	PERSONA 55	POR INICIAR
0301PR REHABILITACION DE VIVIENDA ROSARIO ROSARIO (TESOPACO)	40,620.00	2,510.00	2,110.00	36,000.00	VIVIENDA 10	PERSONA 50	POR INICIAR
0292PR REHABILITACION DE VIVIENDA ROSARIO ALAMO, EL	44,196.00	2,008.00	1,688.00	40,500.00	VIVIENDA 6	PERSONA 14	POR INICIAR
0290PR REHABILITACION DE VIVIENDA ROSARIO CEDROS	49,488.00	2,438.00	2,050.00	45,000.00	VIVIENDA 8	PERSONA 40	POR INICIAR
0291PR REHABILITACION DE VIVIENDA ROSARIO CUBA	141,098.00	6,980.00	5,868.00	128,250.00	VIVIENDA 23	PERSONA 115	POR INICIAR

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
0294PR REHABILITACION DE VIVIENDA ROSARIO ESTRELLA, LA	190,586.00	9,419.00	7,917.00	173,250.00	VIVIENDA 31	PERSONA 155	POR INICIAR
0293PR REHABILITACION DE VIVIENDA ROSARIO DURA,LA	58,928.00	2,677.00	2,251.00	54,000.00	VIVIENDAD 8	PERSONA 40	POR INICIAR
0295PR REHABILITACION DE VIVIENDA ROSARIO NURI	106,914.00	5,522.00	4,642.00	96,750.00	VIVIENDA 19	PERSONA 95	POR INICIAR
0297PR REHABILITACION DE VIVIENDAS ROSARIO PAREDONES	73,660.00	3,347.00	2,813.00	67,500.00	VIVIENDA 10	PERSONA 50	POR INICIAR
0298PR REHABILITACION DE VIVIENDA ROSARIO RIO CHICO	58,928.00	2,677.00	2,251.00	54,000.00	VIVIENDA 8	PERSONA 40	POR INICIAR
0299PR REHABILITACION DE VIVIENDA ROSARIO SANTA ANA DE PADILLA	29,464.00	1,339.00	1,125.00	27,000.00	VIVIENDA 4	PERSONA 16	POR INICIAR
0296PR REHABILITACION DE VIVIENDA ROSARIO PALMARITO, EL	135,806.00	6,550.00	5,506.00	123,750.00	VIVIENDA 21	PERSONA 93	POR INICIAR
0300PR REHABILITACION DE VIVIENDA ROSARIO TACUPETO	101,050.00	4,781.00	4,019.00	92,250.00	VIVIENDA 15	PERSONA 75	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, ROSARIO, VARIAS ("A PASO FIRME") ROSARIO VARIAS	185,925.00	91,875.00	0.00	94,050.00	VIVIENDA 50	PERSONA 210	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, SAN FRANCISCO RIO MUERTO ("A PASO FIRME") SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	81,807.00	40,425.00	0.00	41,382.00	VIVIENDA 22	PERSONA 92	EN PROCESO
0039PR REHABILITACION DE VIVIENDA SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	773,430.00	35,141.00	29,539.00	708,750.00	VIVIENDA 105	PERSONA 525	POR INICIAR
0040PR REHABILITACION DE VIVIENDA SAN IGNACIO RIO MUERTO BAHIA DE LOBOS	567,182.00	25,770.00	21,662.00	519,750.00	VIVIENDAD 77	PERSONA 385	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, BACHOMOBAMPO ("A PASO FIRME") SAN IGNACIO RIO MUERTO BACHOMOBAMPO	152,458.00	75,337.00	0.00	77,121.00	VIVIENDA 41	PERSONA 172	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, BATEVE ("A PASO FIRME") SAN IGNACIO RIO MUERTO BATEVE	167,332.00	82,687.00	0.00	84,645.00	VIVIENDA 45	PERSONA 189	EN PROCESO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
0043PR REHABILITACION DE VIVIENDA							
SAN IGNACIO RIO MUERTO BATEVE	125,222.00	5,689.00	4,783.00	114,750.00	VIVIENDA 17	PERSONA 85	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, DEMOCRACIA ("A PASO FIRME")							
SAN IGNACIO RIO MUERTO DEMOCRACIA	182,174.00	90,005.00	0.00	92,169.00	VIVIENDA 49	PERSONA 206	EN PROCESO
0044PR REHABILITACION DE VIVIENDA							
SAN IGNACIO RIO MUERTO DEMOCRACIA	44,196.00	2,008.00	1,688.00	40,500.00	VIVIENDA 6	PERSONA 30	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, ENRIQUE LANDA ("A PASO FIRME")							
SAN IGNACIO RIO MUERTO ENRIQUE LANDA B.	63,214.00	31,237.00	0.00	31,977.00	VIVIENDA 17	PERSONA 71	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, EMILIANO ZAPATA ("A PASO FIRME")							
SAN IGNACIO RIO MUERTO EMILIANO ZAPATA	74,370.00	36,750.00	0.00	37,620.00	VIVIENDA 20	PERSONA 84	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, 7 DE NOVIEMBRE ("A PASO FIRME")							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SIETE DE NOVIEMBRE	37,185.00	18,375.00	0.00	18,810.00	VIVIENDA 10	PERSONA 42	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, COL. VICENTE GUERRERO ("A PASO FIRME")							
SAN IGNACIO RIO MUERTO COLONIA VICENTE GUERRERO	40,903.00	20,212.00	0.00	20,691.00	VIVIENDA 11	PERSONA 46	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, BATEVE SEGUNDO (2 MAR) ("A PASO FIRME")							
SAN IGNACIO RIO MUERTO BATEVE SEGUNDO (DOS DE MARZO)	26,029.00	12,862.00	0.00	13,167.00	VIVIENDA 7	PERSONA 29	EN PROCESO
0041PR REHABILITACION DE VIVIENDA							
SAN IGNACIO RIO MUERTO POLVORON, EL	184,150.00	8,367.00	7,033.00	168,750.00	VIVIENDA 25	PERSONA 125	POR INICIAR
0045PR REHABILITACION DE VIVIENDA							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SINGAPUR	88,392.00	4,016.00	3,376.00	81,000.00	VIVIENDA 12	PERSONA 60	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, DEMETRIO VALLEJO ("A PASO FIRME")							
SAN IGNACIO RIO MUERTO DEMETRIO VALLEJO	40,903.00	20,212.00	0.00	20,691.00	VIVIENDA 11	PERSONA 46	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, AGRARISTAS DE OBREGON ("A PASO FIRME")							
SAN IGNACIO RIO MUERTO AGRARISTAS DE CD OBREGON	81,807.00	40,425.00	0.00	41,382.00	VIVIENDA 22	PERSONA 92	EN PROCESO
0042PR REHABILITACION DE VIVIENDA							
SAN IGNACIO RIO MUERTO AGRARISTAS DE CD OBREGON	88,392.00	4,016.00	3,376.00	81,000.00	VIVIENDA 12	PERSONA 60	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, SONORA ("A PASO FIRME")							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SONORA	40,903.00	20,212.00	0.00	20,691.00	VIVIENDA 11	PERSONA 46	EN PROCESO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, SAN FRANCISCO ("A PASO FIRME")							
SAN IGNACIO RIO MUERTO VARIAS	40,903.00	20,212.00	0.00	20,691.00	VIVIENDA 11	PERSONA 46	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, SAN LUIS RIO COLORADO, VARIAS ("A PASO FIRME")							
SAN LUIS RIO COLORADO VARIAS	1,033,743.00	510,825.00	0.00	522,918.00	VIVIENDA 278	PERSONA 1168	EN PROCESO
0505PR AMPLIACION DE VIVIENDA							
SANTA ANA SANTA ANA	277,940.00	137,891.00	116,428.00	23,621.00	VIVIENDA 13	PERSONA 65	POR INICIAR
0507PR REHABILITACION DE VIVIENDA							
SANTA ANA CARLEÑA, LA	42,760.00	21,214.00	17,912.00	3,634.00	VIVIENDA 2	PERSONA 10	POR INICIAR
0506PR AMPLIACION DE VIVIENDA							
SANTA ANA COYOTILLO NORTE	21,380.00	10,646.00	8,968.00	1,766.00	VIVIENDA 1	PERSONA 5	POR INICIAR
0508PR REHABILITACION DE VIVIENDA							
SANTA ANA SANTA ANA VIEJO	42,760.00	21,214.00	17,912.00	3,634.00	VIVIENDA 2	PERSONA 10	POR INICIAR
0509PR REHABILITACION DE VIVIENDA							
SANTA ANA SANTA MARTHA	64,140.00	31,821.00	26,868.00	5,451.00	VIVIENDA 3	PERSONA 15	POR INICIAR
0510PR REHABILITACION DE VIVIENDA							
SANTA ANA SANTA RITA DEL CLARO	42,760.00	21,214.00	17,912.00	3,634.00	VIVIENDA 2	PERSONA 10	POR INICIAR
0463PR REHABILITACION DE VIVIENDA							
SANTA CRUZ SANTA CRUZ	122,130.00	64,972.00	54,632.00	2,526.00	VIVIENDA 15	PERSONA 75	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, SUAQUI GRANDE ("A PASO FIRME")							
SUAQUI GRANDE SUAQUI GRANDE	111,555.00	55,125.00	0.00	56,430.00	VIVIENDA 30	PERSONA 126	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, URES, VARIAS ("A PASO FIRME")							
URES VARIAS	148,740.00	73,500.00	0.00	75,240.00	VIVIENDA 40	PERSONA 168	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	65,204,450.00	16,860,204.00	2,034,748.00	46,309,498.00			374 Proyectos
[SJ] INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							
0519PR CONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA IGNACIO SOTO							
BACERAC BACERAC	76,695.00	55,135.00	21,560.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 20	POR INICIAR
0386PR CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA							
CUMPAS KILOMETRO CINCO (ALVARO OBREGON)	31,311.00	20,883.00	10,428.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 30	POR INICIAR

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SJ] INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							
0485PR CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ARCOIRIS							
EMPALME JUNELANCAHUL	77,414.00	42,023.00	35,391.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 39	POR INICIAR
0487PR CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN TELESECUNDARIA NO 215							
EMPALME SANTA MARIA (DE GUAYMAS)	125,296.00	68,018.00	57,278.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 134	POR INICIAR
0483PR CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN TELESECUNDARIA NO 139							
EMPALME SAN FERNANDO (SAN FERNANDO DE GUAYMAS)	125,296.00	68,018.00	57,278.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 97	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	436,012.00	254,077.00	181,935.00	0.00			5 Proyectos
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
260185MB004 CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA, COLONIA MANLIO F BELTRONES							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1,574,000.00	0.00	787,000.00	787,000.00	MODULO 1	PERSONA 2900	POR INICIAR
260185MBMB003 REALIZACION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COLONIA OSCAR RUSSO VOGEL							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1,574,032.00	0.00	787,016.00	787,016.00	MODULO 1	PERSONA 1	POR INICIAR
260481MB001 CONSTRUCCION DE TRES CANCHAS DEPORTIVAS							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	1,038,102.00	0.00	519,051.00	519,051.00	CANCHA 3	PERSONA 620	POR INICIAR
0407PR REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA							
QUIRIEGO QUIRIEGO	19,234.00	9,202.00	10,032.00	0.00	MODULO 1	PERSONA 948	POR INICIAR
260551MB008 CONSTRUCCION DE MODULO DE SANITARIOS EN PARQUE HEBERTO CASTILLO.							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	184,426.00	0.00	92,213.00	92,213.00	MODULO 1	PERSONA 95	POR INICIAR
260551MB007 CONSTRUCCION DE BARDA Y GRADAS EN CANCHA DE FUTBOL, GRADAS EN CAMPO DE SOFTBOL, SANITARIOS Y PALAPA EN PARQUE BOSQUE NO. 2, COL. 10 DE ABR							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	1,295,228.00	0.00	629,577.00	665,651.00	MODULO 1	PERSONAS 650	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	5,685,022.00	9,202.00	2,824,889.00	2,850,931.00			6 Proyectos
[SO] CENTROS DE SALUD							
0488PR REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD							
EMPALME SANTA MARIA (DE GUAYMAS)	127,894.00	69,429.00	58,465.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 607	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	127,894.00	69,429.00	58,465.00	0.00			1 Proyectos

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
INSTRUMENTACION PROGRAMA DE DOTACION DE TINACOS P/AGUA POT., AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	21,523.00	21,523.00	0.00	0.00	TINACO	FAMILIA	TERMINADO
AGUA PRIETA					50	50	
260021OM003 REHABILITACION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL, CALLE INTERNACIONAL Y AVENIDA 10, COLONIA CENTRO							
AGUA PRIETA	163,753.00	0.00	81,876.00	81,877.00	CENTRO	PERSONA	POR INICIAR
AGUA PRIETA					1	30	
260021OM004 EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, COLONIA CENTRO							
AGUA PRIETA	26,120.00	0.00	13,060.00	13,060.00	CENTRO	PERSONA	POR INICIAR
AGUA PRIETA					1	10	
260021OM005 CURSO A MUJERES PARA MOTIVAR Y FORTALECER SUS CONDICIONES DE GENERO, COLONIA LADRILLERA							
AGUA PRIETA	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	CURSO	PERSONA	POR INICIAR
AGUA PRIETA					4	30	
260021OM006 CURSO A MADRES DE FAMILIA PARA PREVENCION DE DROGADICCION DE SUS HIJOS POR MEDIO DEL PROGRAMA DARE, COLONIA PUEBLO NUEVO							
AGUA PRIETA	150,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	CURSO	PERSONA	POR INICIAR
AGUA PRIETA					4	16	
260021OM007 CURSO A MADRES DE FAMILIA SOBRE PREVENCION BUCAL, COLONIA PROGRESO							
AGUA PRIETA	17,500.00	0.00	8,750.00	8,750.00	CURSO	PERSONA	POR INICIAR
AGUA PRIETA					7	20	
260021DS002 EQUIPAMIENTO DE ADULTOS MAYORES, COLONIA PUEBLO NUEVO							
AGUA PRIETA	31,460.00	0.00	15,730.00	15,730.00	LOTE DE EQUIPO	PERSONA	POR INICIAR
AGUA PRIETA					1	50	
260021DS003 ESTIMULO A PERSONAS MAYORES							
AGUA PRIETA	372,750.00	0.00	186,375.00	186,375.00	ESTIMULO	PERSONA	POR INICIAR
AGUA PRIETA					71	71	
260021DS004 EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MOVIL DE SALUD, COLONIA PROGRESO							
AGUA PRIETA	155,999.00	0.00	77,999.00	78,000.00	LOTE DE EQUIPO	PERSONA	POR INICIAR
AGUA PRIETA					1	50	
260021DS005 CURSO DE VERANO PARA NIÑOS DE EDUCACION PREESCOLAR, COLONIA LADRILLERA							
AGUA PRIETA	58,600.00	0.00	29,300.00	29,300.00	CURSO	PERSONA	POR INICIAR
AGUA PRIETA					50	50	
260021DS006 EQUIPAMIENTO INSTITUTO DE LA JUVENTUD, COLONIA PUEBLO NUEVO							
AGUA PRIETA	167,937.00	0.00	83,968.00	83,969.00	LOTE DE EQUIPO	PERSONA	POR INICIAR
AGUA PRIETA					1	60	
260021DS007 CURSO DIRIGIDO A LOS JOVENES, COLONIA PUEBLO NUEVO							
AGUA PRIETA	35,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	CURSO	PERSONA	POR INICIAR
AGUA PRIETA					8	30	
260021DS009 CURSO Y CONFERENCIA DE PREVENCION DE SALUD COMUNITARIA, COLONIA PROGRESO							
AGUA PRIETA	17,500.00	0.00	8,750.00	8,750.00	CURSO	PERSONA	POR INICIAR
AGUA PRIETA					7	20	
260021DS012 APOYO PSICOLOGICO A MIGRANTES, COLONIA PUEBLO NUEVO							
AGUA PRIETA	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	ASESORIA PSICOLOGICA	PERSONA	POR INICIAR
AGUA PRIETA					8	30	

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
260021DS013 REHABILITACION DE CAS DE OFICIOS DE LA COLONIA INFONAVIT INDUSTRIAL							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	455,411.00	0.00	227,705.00	227,706.00	REHABILITACION 1	PERSONA 46	POR INICIAR
260021DS014 EQUIPAMIENTO DE CASA DE OFICIO COLONIA CENTRO							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	161,370.00	0.00	80,685.00	80,685.00	EQUIPAMIENTO 1	PERSONA 18	POR INICIAR
260021DS017 CURSO TALLER DIRIGIDO A LOS JOVENES EN GENERAL							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	CURSO 5	PERSONA 30	POR INICIAR
260021DS018 CURSO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA, COLONIA LADRILLERA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	120,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	CURSO 6	PERSONA 130	POR INICIAR
260171MB009 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN CENTRO COMUNITARIO DE COLONIA AMPLIACION SANTA CECILIA							
CABORCA HEROICA CABORCA	74,250.00	16,335.00	37,125.00	20,790.00	MODULO 1	PERSONA 3812	POR INICIAR
260171DS002 SE EQUIPARA CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE COLONIA AMPLIACION SANTA CECILIA							
CABORCA HEROICA CABORCA	199,300.00	0.00	99,650.00	99,650.00	LOTE DE EQUIPO 1	PERSONA 3948	POR INICIAR
260171DS006 CURSO DE COMPUTACION DE NIVEL INTERMEDIO A NIÑOS Y JOVENES POR UN PERIODO DE 260 HORAS							
CABORCA HEROICA CABORCA	38,320.00	0.00	19,160.00	19,160.00	CURSO 1	PERSONA 20	POR INICIAR
260171DS004 CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES A NIÑOS Y JOVENES							
CABORCA HEROICA CABORCA	30,750.00	0.00	15,375.00	15,375.00	CAMPAÑA 1	PERSONA 40	POR INICIAR
260171DS009 SE ADQUIRIRA EQUIPO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES							
CABORCA HEROICA CABORCA	150,100.00	0.00	75,050.00	75,050.00	PAQUETE 1	PERSONA 30	POR INICIAR
260171DS008 CURSO DE INGLES NIVEL INTERMEDIO A NIÑOS Y NIÑAS POR UN PERIODO DE 200 HORAS							
CABORCA HEROICA CABORCA	36,320.00	0.00	18,160.00	18,160.00	CURSO 1	PERSONA 20	POR INICIAR
260171DS007 CURSO DE INGLES BASICO PARA NIÑOS Y NIÑAS POR UN PERIODO DE 200 HORAS							
CABORCA HEROICA CABORCA	36,320.00	0.00	18,160.00	18,160.00	CURSO 1	PERSONA 20	POR INICIAR
260171DS012 CAMPAÑA DE DETECCION DEL DIABETES E HIPERTENSION ARTERIAL, COLONIA LA HUERTA							
CABORCA HEROICA CABORCA	17,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	CAMPAÑA 30	PERSONA 30	POR INICIAR
260171DS005 CURSO DE COMPUTACION NIVEL BASICO A NIÑOS Y JOVENES							
CABORCA HEROICA CABORCA	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	CURSO 1	PERSONA 20	POR INICIAR
260171DS011 APOYO A JOVENES DEL SERVICIO SOCIAL							
CABORCA HEROICA CABORCA	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	ESTIMULO 20	PERSONA 20	POR INICIAR

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
260171DS010 APOYO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD							
CABORCA HEROICA CABORCA	135,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	ESTIMULO 30	PERSONA 30	POR INICIAR
260171DS013 APOYO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, COLONIA LA HUERTA							
CABORCA HEROICA CABORCA	90,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	ESTIMULO 20	PERSONA 20	POR INICIAR
260171DS014 CURSO DE GUITARRA NIVEL BASICO A NIÑOS Y JOVENES POR UN PERIODO DE 260 HORAS, COLONIA LA HUERTA							
CABORCA HEROICA CABORCA	37,600.00	0.00	18,800.00	18,800.00	CURSO 1	PERSONA 15	POR INICIAR
260171DS001 CURSO DE GUITARRA NIVEL INTERMEDIO A NIÑOS Y JOVENES POR UN PERIODO DE 260 HORAS, COLONIA AMPLIACION SANTA CECILIA							
CABORCA HEROICA CABORCA	42,395.00	0.00	21,197.00	21,198.00	CURSO 1	PERSONA 15	POR INICIAR
260171DS003 CAMPAÑA DE DETECCION DE DIABETES, HIPERTENSION ARTERIAL Y CONTROL DE OBESIDAD							
CABORCA HEROICA CABORCA	30,850.00	0.00	15,425.00	15,425.00	CAMPAÑA 1	PERSONA 40	POR INICIAR
260171OM001 EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL, COLONIA AMPLIACION SANTA CECILIA							
CABORCA HEROICA CABORCA	150,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	CENTRO 1	PERSONA 45	POR INICIAR
260171OM002 CURSO DE CORTE DE PELO Y PEINADO PARA MUJERES, COLONIA LAZARO CARDENAS							
CABORCA HEROICA CABORCA	34,320.00	0.00	17,160.00	17,160.00	CURSO 1	PERSONA 20	POR INICIAR
260171OM003 CURSO DE REPOSTERIA Y DECORACION DE PASTELES A MUJERES, COLONIA NIÑOS HEROES							
CABORCA HEROICA CABORCA	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	CURSO 1	PERSONA 15	POR INICIAR
260171OM004 CURSO DE COSTURA DE NIVEL INTERMEDIO PARA MUJERES							
CABORCA HEROICA CABORCA	64,600.00	0.00	32,300.00	32,300.00	CURSO 1	PERSONA 15	POR INICIAR
260171OM005 CURSO DE CORTE DE PELO PARA MUJERES, COLONIA LA HUERTA							
CABORCA HEROICA CABORCA	26,400.00	0.00	13,200.00	13,200.00	CURSO 1	PERSONA 15	POR INICIAR
260171SM002 CAMPAÑA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR A MUJERES							
CABORCA HEROICA CABORCA	95,725.00	0.00	47,862.00	47,863.00	CAMPAÑA 1	PERSONA 30	POR INICIAR
260171SM002 CAMPAÑA DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR A MUJERES							
CABORCA HEROICA CABORCA	35,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	CURSO 5	PERSONA 20	POR INICIAR
260185DS001 PRESTACION DE SERVICIO SOCIAL A 38 ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR, COL OSCAR RUSSO VOGEL							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	114,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	ESTIMULO 38	PERSONA 38	POR INICIAR
260185DS010 TALLER Y CURSO DE BEISBOL, COLONIA OSCAR RUSSO VOGEL							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	36,400.00	0.00	18,200.00	18,200.00	CURSO 1	PERSONA 20	POR INICIAR

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
260185DS019 CURSO FORTALECE TU AUTOESTIMA, COLONIA OSCAR RUSSO VOGEL CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	8,700.00	0.00	4,350.00	4,350.00	CURSO 1	PERSONA 20	POR INICIAR
260185DS025 CURSO DE HERRAMIENTAS DE COMPUTO, COLONIA MANLIO F BELTRONES CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	19,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	CURSO 1	PERSONA 20	POR INICIAR
260185DS022 CURSO DE HERRAMIENTAS DE COMPUTO CON EQUIPAMIENTO DE COMPUTADORAS Y CONDICIONAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL MAXIMILIANO CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	231,300.00	0.00	115,650.00	115,650.00	CURSO 1	PERSONA 24	POR INICIAR
260185DS021 CURSO FORTALECE TU AUTOESTIMA, COL VALLE VERDE CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	8,700.00	0.00	4,350.00	4,350.00	CURSO 1	PERSONA 20	POR INICIAR
260185DS002 PRESTACION DE SERVICIO SOCIAL A 32 ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR, COLONIA VALLE VERDE CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	96,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	ESTIMULO 32	PERSONA 32	POR INICIAR
260185DS007 SERVICIO SOCIAL QUE PRESTARAN 60 ADULTOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES, COLONIA MAXIMILIANO R LOPEZ CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	270,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	ESTIMULO 60	PERSONA 60	POR INICIAR
260185DS017 CURSO DE TAE KWON DO, COLONIA OSCAL RUSSO VOGEL CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	25,500.00	0.00	12,750.00	12,750.00	CURSO 1	PERSONA 20	POR INICIAR
260185DS016 CURSO DE INGLES PARA NIÑOS DE LA COLONIA VALLE VERDE CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	14,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	CURSO 1	PERSONA 20	POR INICIAR
260185DS015 CURSO DE TAE KWON DO, COLONIA MANLIO F BELTRONES CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	25,500.00	0.00	12,750.00	12,750.00	CURSO 1	PERSONA 20	POR INICIAR
260185DS014 CURSO DE INGLES PARA NIÑOS DE LA COLONIA MANLIO F BELTRONES CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	36,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	CURSO 1	PERSONA 20	POR INICIAR
260185DS026 CURSO DE INGLES PAR NIÑOS DE LA COLONIA OSCAR RUSSO VOGEL CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	14,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	CURSO 1	PERSONA 20	POR INICIAR
260185DS013 CURSO DE INGLES PARA NIÑOS DE LA COLONIA MAXIMILIANO R LOPEZ CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	14,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	CURSO 1	PERSONA 20	POR INICIAR
260185DS012 TALLER Y CURSO DE MOTRICIDAD Y JUEGOS PALA LA NIÑEZ, COLONIA MAXIMILIANO R LOPEZ CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	18,500.00	0.00	9,250.00	9,250.00	CURSO 1	PERSONA 20	POR INICIAR
260185DS027 TALLER Y CURSO DE BEISBOL, COLONIA MANLIO F BELTRONES CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	36,400.00	0.00	18,200.00	18,200.00	CURSO 1	PERSONA 20	POR INICIAR

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
260185DS024 CURSO DE HERRAMIENTAS DE COMPUTO, COLONIA VALLE VERDE CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	19,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	CURSO 1	PERSONA 20	POR INICIAR
260185DS020 CURSO FORTALECE TU AUTOESTIMA, COLONIA MANLIO F BELTRONES CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	8,700.00	0.00	4,350.00	4,350.00	CURSO 1	PERSONA 20	POR INICIAR
260185DS006 SEVICIO SOCIAL QUE PRESTARAN 70 ADULTOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES, COLONIA VALLE VERDE CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	315,000.00	0.00	157,500.00	157,500.00	ESTIMULO 70	PERSONA 70	POR INICIAR
260185DS005 SERVICIO SOCIAL QUE PRESTARAN 100 ADULTOS MAYORES EN DIFERENTES ACTIVIDADES, COLONIA OSCAR RUSSO VOGEL CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	450,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	ESTIMULO 100	PERSONA 100	POR INICIAR
260185DS004 PRESTACION DE SERVICIO SOCIAL DE 60 ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR, COLONIA MANLIO F BELTRONES CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	180,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	ESTIMULO 60	PERSONA 60	POR INICIAR
260185DS008 SERVICIO SOCIAL QUE PRESTARAN 100 ADULTOS MAYORES EN DIVERSAS ACTIVIDADES, COLONIA MANLIO F BELTRONES CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	450,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	ESTIMULO 100	PERSONA 100	POR INICIAR
260185DS003 PRESTACION DE SERVICIO SOCIAL DE 20 ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR COLONIA MAXIMILIANO R LOPEZ CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	ESTIMULO 20	PERSONA 20	POR INICIAR
260185MB001 ADQUISICION DE ANTENAS PARA EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COLONIA CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	LOTE DE EQUIPO 1	PERSONA 500	POR INICIAR
260185MB016 ADQUISICION DE ANTENAS PARA CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COLONIA MAXIMILIANO R LOPEZ CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	LOTE DE EQUIPO 1	PERSONA 500	POR INICIAR
260185MB019 EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COLONIA MAXIMILIANO R LOPEZ CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	93,390.00	0.00	46,695.00	46,695.00	LOTE DE EQUIPO 1	PERSONA 1000	POR INICIAR
260185MB021 EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COLONIA CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	61,540.00	0.00	30,770.00	30,770.00	LOTE DE EQUIPO 1	PERSONA 1000	POR INICIAR
260185MB007 EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO COLONIA AMANECER II CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	485,690.00	0.00	242,845.00	242,845.00	LOTE DE EQUIPO 1	PERSONA 1000	POR INICIAR
260185MB002 ADQUISICION DE ANTENAS PARA CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COLONIA CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	LOTE DE EQUIPO 1	PERSONA 500	POR INICIAR
260185OM013 TALLER DE ELABORACION DE PRODUCTOS DE SOYA, COLONIA VALLE VERDE CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	11,150.00	0.00	5,575.00	5,575.00	TALLER 1	PERSONA 20	POR INICIAR

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
260185OM009 TALLER DE ELABORACION DE PRODUCTOS DE NOPAL, COLONIA MAXIMILIANO R LOPEZ CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	16,500.00	0.00	8,250.00	8,250.00	TALLER 1	PERSONA 20	POR INICIAR
260185OM007 TALLER DE ELABORACION DE PRODUCTOS DE CARNE, COLONIA VALLE VERDE CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	TALLER 1	PERSONA 20	POR INICIAR
260185OM006 TALLER DE ELABORACION DE PRODUCTOS DE CARNE, COLONIA MANLIO F BELTRONES CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	TALLER 1	PERSONA 20	POR INICIAR
260185OM005 TALLER DE ELABORACION DE PRODUCTOS DE CARNE, COLONIA MAXIMILIANO R LOPEZ CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	TALLER 1	PERSONA 20	POR INICIAR
260185OM015 TALLER DE ELABORACION DE PRODUCTOS DE SOYA, COLONIA OSCAR RUSSO VOGEL CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	11,150.00	0.00	5,575.00	5,575.00	TALLER 1	PERSONA 20	POR INICIAR
260185OM017 TALLER DE CONSERVAS ALIMENTICIAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS, COLONIA MANLIO F BELTRONES CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	TALLER 1	PERSONA 20	POR INICIAR
260185OM018 TALLER DE CONSERVAS ALIMENTICIAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS, COLONIA OSCAR RUSSO VOGEL CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	TALLER 1	PERSONA 20	POR INICIAR
260185OM011 TALLER DE ELABORACION DE PRODUCTOS DE NOPAL, COLONIA MANLIO F BELTRONES CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	16,500.00	0.00	8,250.00	8,250.00	TALLER 1	PERSONA 20	POR INICIAR
260185OM010 TALLER DE ELABORACION DE PRODUCTOS DE NOPAL, COLONIA OSCAR RUSSO VOGEL CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	16,500.00	0.00	8,250.00	8,250.00	TALLER 1	PERSONA 1	POR INICIAR
260185OM001 TALLER DE CONSERVAS DE ALIMENTOS DE FRUTAS Y HORTALIZAS, COLONIA MAXIMILIANO R LOPEZ CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	TALLER 1	PERSONA 20	POR INICIAR
260185OM012 TALLER DE ELABORACION DE PRODUCTOS DE NOPAL, COLONIA VLE VERDE CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	16,500.00	0.00	8,250.00	8,250.00	TALLER 1	PERSONA 20	POR INICIAR
260185OM014 TALLER DE ELABORACION DE PRODUCTOS DE SOYA, COLONIA MAXIMILIANO R LOPEZ CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	11,150.00	0.00	5,575.00	5,575.00	TALLER 1	PERSONA 20	POR INICIAR
260185OM004 TALLER DE ELABORACION DE PRODUCTOS DE CARNE, COLONIA OSCAL RUSSO VOGEL CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	TALLER 1	PERSONA 20	POR INICIAR
260185OM002 TALLER DE ELABORACION DE PRODUCTOS DE SOYA, COLONIA MANLIO F BELTRONES CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	11,150.00	0.00	5,575.00	5,575.00	TALLER 1	PERSONA 20	POR INICIAR

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
260185OM016 TALLER DE CONSERVAS ALIMENTICIAS DE FFRUTAS Y HORTALIZAS, COLONIA VALLE VERDE							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	TALLER 1	PERSONA 20	POR INICIAR
260185OT001 PROYECTO DE FORESTACION EN LA COLONIA MAXIMILIANO R LOPEZ							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	29,706.00	0.00	14,853.00	14,853.00	METRO CUADRADO 1777.50	PERSONA 600	POR INICIAR
260185OT004 PROYECTO DE FORESTACION EN LA COLONIAMANLIO F BELTRONES							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	253,124.00	0.00	126,562.00	126,562.00	METRO CUADRADO 15230	PERSONA 1000	POR INICIAR
260185OT003 PROYECTO DE FORESTACION EN LA COLONIA OSCAR RUSSO VOGEL							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	91,292.00	0.00	45,646.00	45,646.00	METRO CUADRADO 5430	PERSONA 600	POR INICIAR
260185OT002 PROYECTO DE FORESTACION EN LA COLONIA VALLE VERDE							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	59,450.00	0.00	29,725.00	29,725.00	METRO CUADRADO 3500	PERSONA 500	POR INICIAR
260185SM005 CURSO Y CAMPAÑA DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DEMOCRATIZACION DE LA FAMILIA, COLONIA RUSSO VOGEL							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	55,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	CURSO 1	PERSONA 25	POR INICIAR
260185SM008 CURSO Y CAMPAÑA DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DEMOCRATIZACION DE LA FAMILIA, COLONIA MANLIO F BELTRONES							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	55,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	CURSO 1	PERSONA 25	POR INICIAR
260185SM007 CURSO Y CAMPAÑA DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DEMOCRATIZACION DE LA FAMILIA							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	55,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	CURSO 1	PERSONA 25	POR INICIAR
260185SM002 ENCUESTA PARA OBTENER INFORMACION RELATIVA A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, COLONIA VALLE VERDE							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	54,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	ENCUESTA 150	PERSONA 150	POR INICIAR
260185SM003 ENCUESTA PARA OBTENER INFORMACION RELATIVA A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	54,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	ENCUESTA 150	PERSONA 150	POR INICIAR
260185SM004 ENCUESTA PARA OBTENER INFORMACION RELATIVA A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, COLONIA MANLIO F BELTRONES							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	54,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	ENCUESTA 150	PERSONA 150	POR INICIAR
260185SM001 ENCUESTA PARA OBTENER INFORMACION RELATIVA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	54,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	ENCUESTA 150	PERSONA 150	POR INICIAR
260185SM006 CURSO Y CAMPAÑA DE LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DEMOCRATIZACION DE LA FAMILIA							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	55,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	CURSO 1	PERSONA 25	POR INICIAR
INSTRUMENTACION PROGRAMA DE DOTACION DE TINACOS P/AGUA POT., CAJEME							
CAJEME ESTACION CORRAL	92,810.00	92,810.00	0.00	0.00	TINACO 130	FAMILIA 130	EN PROCESO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
260191MB011 ADQUISICION DE LOTE DE EQUIPO, COLONIA MESA SUR CANANEA CANANEA	64,000.00	25,600.00	32,000.00	6,400.00	LOTE 1	PERSONA 174	POR INICIAR
260191DS001 ASISTENCIA SOCIAL A LA SENECTUD CANANEA CANANEA	135,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	ESTIMULO 30	PERSONA 30	POR INICIAR
260191DS003 EQUIPAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO, COLONIA BUOCRATA CANANEA CANANEA	188,462.00	0.00	94,231.00	94,231.00	LOTE DE EQUIPO 1	PERSONA 100	POR INICIAR
260191EU001 EQUIPAMIENTO DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION CANANEA CANANEA	78,848.00	0.00	39,424.00	39,424.00	LOTE DE EQUIPO 1	PERSONA 200	POR INICIAR
260191OM001 CURSO Y CAPACITACION EN COMPUTACION, COLONIA CENTRO CANANEA CANANEA	237,512.00	0.00	118,756.00	118,756.00	CURSO 1	PERSONA 145	POR INICIAR
260191PU002 ADQUISICION DE LOTE DE EQUIPO PARA APOYO A LA ELABORACION DE PROYECTOS CANANEA CANANEA	28,750.00	0.00	14,375.00	14,375.00	LOTE DE EQUIPO 1	PERSONA 1000	POR INICIAR
260191SM001 CURSO SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR CANANEA CANANEA	12,714.00	0.00	6,357.00	6,357.00	CURSO 1	PERSONA 25	POR INICIAR
260255MB012 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN COLONIA MODERNA EMPALME EMPALME	449,516.00	179,806.00	224,758.00	44,952.00	METRO CUADRADO 215.72	PERSONA 800	POR INICIAR
260255MB005 CONSTRUCCION DE COBERTIZO EN CENTRO DE ATENCION INFANTIL ALEGRIA, COLONIA LIBERTAD EMPALME EMPALME	88,978.00	39,690.00	20,000.00	29,288.00	METRO CUADRADO 145	PERSONA 150	POR INICIAR
260255MB004 EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO EMPALME EMPALME	40,000.00	16,000.00	20,000.00	4,000.00	LOTE DE EQUIPO 1	PERSONA 800	POR INICIAR
260255MB003 CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN CENTRO DE ATENCION INFANTIL NUEVO AMANECER, COL LUIS DONALDO COLOSIO EMPALME EMPALME	42,306.00	12,836.00	20,000.00	9,470.00	METRO LINEAL 102.3	PERSONA 100	POR INICIAR
260255MB002 REHABILITACION DE AULA EN CENTRO DE ATENCION INFANTIL, COL PITIC EMPALME EMPALME	71,449.00	29,604.00	20,000.00	21,845.00	METRO CUADRADO 54.18	PERSONA 250	POR INICIAR
260255DS002 TORNEOS DEPORTIVOS DESARROLLADOS POR LA DEPENDENCIA DEL DEPORTE EMPALME EMPALME	26,300.00	0.00	13,150.00	13,150.00	TORNEO 10	PERSONA 60	POR INICIAR
260255DS003 TALLER INFORMATIVO CON LA ELABORACION DE HISTORIETAS DEL CENTENARIO DE EMPALME EMPALME EMPALME	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	TALLER 1	PERSONA 3630	POR INICIAR

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
260255DS004 ESTIMULOS EN EFECTIVO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD POR 750 PESOS MENSUALES POR SEIS MESES							
EMPALME EMPALME	175,500.00	0.00	87,750.00	87,750.00	ESTIMULO 39	PERSONA 39	POR INICIAR
260255DS001 REHABILITACION DE ESPACIOS EN CASA DE LA CULTURA							
EMPALME EMPALME	261,924.00	0.00	130,962.00	130,962.00	HAB. DE ESPACIOS 1	PERSONA 60	POR INICIAR
260255DS005 TALLER DE TEJIDO DE HAMACAS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES							
EMPALME EMPALME	28,784.00	0.00	14,392.00	14,392.00	TALLER 1	PERSONA 25	POR INICIAR
260255DS007 CURSO DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO ENTRE ADOLESCENTES Y ADULTOS							
EMPALME EMPALME	45,380.00	0.00	22,690.00	22,690.00	CURSO 1	PERSONA 60	POR INICIAR
260255DS008 EQUIPAMIENTO PARA CENTRO DE ATENCIÓN INFANTIL CON CAPACIDADES DIFERENTES CALLE PUEBLA Y BUENAVISTA							
EMPALME EMPALME	12,947.00	0.00	6,473.00	6,474.00	PIEZA 7	PERSONA 25	POR INICIAR
260255DS006 CONSTRUCCION DE TRICICLOS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES							
EMPALME EMPALME	45,919.00	0.00	22,959.00	22,960.00	PIEZA 19	PERSONA 19	POR INICIAR
260255OM001 TALLER DE CORTE Y CONFECCION							
EMPALME EMPALME	37,929.00	0.00	18,964.00	18,965.00	TALLER 1	PERSONA 50	POR INICIAR
260255OM002 TALLER DE COCINA							
EMPALME EMPALME	25,206.00	0.00	12,603.00	12,603.00	TALLER 1	PERSONA 50	POR INICIAR
260255OM003 TALLER DE ELABORACION DE MUÑECAS							
EMPALME EMPALME	11,421.00	0.00	5,710.00	5,711.00	TALLER 1	PERSONA 50	POR INICIAR
260255SM001 TALLER INFORMATIVO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y ATENCIÓN PSICOTERAPEUTICA							
EMPALME EMPALME	25,364.00	0.00	12,682.00	12,682.00	TALLER 1	PERSONA 70	POR INICIAR
EQUIPAMIENTO DE TALLER DE COMPUTACION EN ESCUELA TALLER DE COLONIA MIRADOR CALLE 22 AVENIDA OCHO							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	170,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	LOTE DE EQUIPO 1	PERSONA 570	POR INICIAR
260294DS009 EQUIPAMIENTO DE ESCUELA TALLER CALLE 22 Y AVENIDA 8 COLONIA MIRADOR							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	EQUIPAMIENTO 1	PERSONA 285	POR INICIAR
260294DS011 CURSO DE COMPUTACION, COLONIA MIRADOR							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	CURSO 1	PERSONA 30	POR INICIAR
260294DS003 CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	CURSO 1	PERSONA 30	POR INICIAR

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
260294DS002 CURSO DE INGLES BASICO, COLONIA FATIMA GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	32,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	CURSO 1	PERSONA 30	POR INICIAR
260294DS001 CURSO DE COMPUTACION, COLONIA FATIMA GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	CURSO 1	PERSONA 30	POR INICIAR
260294DS005 CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS, COLONIA MIRADOR GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	CURSO 1	PERSONA 30	POR INICIAR
260294DS007 TALLER DE ORIENTACION VOCACIONAL, COLONIA FATIMA GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	22,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	TALLER 1	PERSONA 30	POR INICIAR
260294DS010 PAGO DE SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES POR SEIS MESES, COLONIA FATIMA GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	ESTIMULO 10	PERSONA 10	POR INICIAR
260294DS008 CURSO DE ESCUELA PARA PADRES, COLONIA FATIMA GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	22,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	CURSO 1	PERSONA 30	POR INICIAR
260294DS006 CURSO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA, COLONIA FATIMA GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	16,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	CURSO 1	PERSONA 30	POR INICIAR
260294OM001 CURSO CORTE Y CONFECCION II, COLONIA FATIMA GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	CURSO 1	PERSONA 20	POR INICIAR
260294OM008 UNIDAD MOVIL PARA HACER PRUEBA DE DETECCION Y PREVENCION DE CANCER CERVICOUTERINO, COL FATIMA GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	639,000.00	0.00	319,500.00	319,500.00	EQ. DE UNIDAD MOVIL 1	PERSONA 204	POR INICIAR
260294OM006 EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL CALLE 22 AVENIDA 8, COLONIA MIRADOR GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	CENTRO 1	PERSONA 30	POR INICIAR
260294OM002 CURSO DE REPOSTERIA, COLONIA FATIMA GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	CURSO 1	PERSONA 20	POR INICIAR
260294OM007 REHABILITACION CENTRO DE ATENCION INFANTIL, CALLE 22 AVENIDA 8, COLONIA MIRADOR GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	43,216.00	0.00	20,000.00	23,216.00	CENTRO 1	PERSONA 30	POR INICIAR
260294OM004 CURSO DE REPOSTERIA, COLONIA MIRADOR GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	CURSO 1	PERSONA 20	POR INICIAR
260294OM003 CURSO DE CULTORA DE BELLEZA, COLONIA FATIMA GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	CURSO 1	PERSONA 15	POR INICIAR

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
260294OM005 CURSO DE REPUJADO, COLONIA FATIMA							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	CURSO 1	PERSONA 15	POR INICIAR
260294SM001 CAMPAÑA PARA LA PREVENCION DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, COLONIA MIRADOR							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	42,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	CAMPAÑA 1	PERSONA 285	POR INICIAR
INSTRUMENTACION DEL PROGRAMA DE DOTACION DE TINACOS PARA AGUA POTABLE, VARIAS							
HERMOSILLO HERMOSILLO	9,675,100.00	7,020,100.00	0.00	2,655,000.00	TINACOS 13000	FAMILIA 13000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CENTRO ARTISTICO Y CULTURAL (MUSEO-GALERIA)							
HUACHINERA HUACHINERA	1,770,000.00	457,500.00	875,000.00	437,500.00	OBRA 1	PERSONA 732	EN PROCESO
260335MB001 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COLONIA PRI-90							
HUATABAMPO HUATABAMPO	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	MODULO 1	PERSONA 1000	POR INICIAR
260335DS006 CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS							
HUATABAMPO HUATABAMPO	75,020.00	0.00	37,510.00	37,510.00	CURSO 1	PERSONA 30	POR INICIAR
260335DS005 APOYO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DE NIVEL SUPERIOR							
HUATABAMPO HUATABAMPO	51,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	ESTIMULO 17	PERSONA 17	POR INICIAR
260335DS001 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA DISCAPACITADOS							
HUATABAMPO HUATABAMPO	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	PAQUETE 1	PERSONA 42	POR INICIAR
260335DS002 APOYO A 40 ADULTOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES							
HUATABAMPO HUATABAMPO	180,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	ESTIMULO 40	PERSONA 40	POR INICIAR
260335DS004 CURSO DE COMPUTACION							
HUATABAMPO HUATABAMPO	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	CURSO 1	PERSONA 50	POR INICIAR
260335DS003 CURSO DEL PROGRAMA DARE (LUCHA CONTRA LAS ADICCIONES)							
HUATABAMPO HUATABAMPO	70,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	CURSO 1	PERSONA 55	POR INICIAR
260335OM0025 IMPARTICION DE CURSO DE CULTORA DE BELLEZA							
HUATABAMPO HUATABAMPO	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	CURSO 1	PERSONA 10	POR INICIAR
260335OM001 EQUIPAMIENTO A CASA DE ATENCION INFANTIL							
HUATABAMPO HUATABAMPO	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	CASA 1	PERSONA 10	POR INICIAR
260335SM001 CURSO DE ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR							
HUATABAMPO HUATABAMPO	204,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	CURSO 1	PERSONA 70	POR INICIAR

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
INSTRUMENTACION PROGRAMA DE DOTACION DE TINACOS P/AGUA POT., IMURIS							
IMURIS IMURIS	71,392.00	71,392.00	0.00	0.00	TINACO 100	FAMILIA 100	TERMINADO
260361MB004 ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO TIPO C							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	11,120.00	2,780.00	5,560.00	2,780.00	MODULO 1	PERSONA 500	POR INICIAR
INSTRUMENTACION PROGRAMA DE DOTACION DE TINACOS P/AGUA POT.,MAGDALENA							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	107,088.00	107,088.00	0.00	0.00	TINACO 150	FAMILIA 150	TERMINADO
260361DS002 CURSO DE COMPUTACION EN EL MANEJO DEL PROGRAMA WINSOW Y OFFICE, VARIAS COLONIAS							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	148,518.00	0.00	74,259.00	74,259.00	CURSO 4	PERSONA 40	POR INICIAR
260361DS003 CURSO BASICO DE INGLES, VARIAS COLONIAS							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	CURSO 1	PERSONA 30	POR INICIAR
260361DS005 APOYO A 20 ALUMNOS DE NIVEL SUPERIOR, VARIAS COLONIAS							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	60,000.00	0.00	25,000.00	35,000.00	ESTIMULO 20	PERSONA 20	POR INICIAR
260361DS004 CONSULTAS MEDICAS Y ESTABLECIMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO BASICO, VARIAS COLONIAS							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	CAMPAÑA 1	PERSONA 200	POR INICIAR
260361DS001 APOYO A 20 ADULTOS MAYORES, VARIAS COLONIAS							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	90,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	ESTIMULO 20	PERSONA 20	POR INICIAR
260361OM003 IMPARTICION DE DOS CURSOS DE CULTORA DE BELLEZA							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	CURSO 2	PERSONA 30	POR INICIAR
260361OM004 CURSO-TERAPIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONDICION DE GENERO							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	76,928.00	0.00	38,464.00	38,464.00	CURSO 1	PERSONA 40	POR INICIAR
260361OM001 IMPARTICION DE CUATRO CURSOS DE REPOSTERIA							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	47,480.00	0.00	23,740.00	23,740.00	CURSO 4	PERSONA 20	POR INICIAR
260361OM002 IMPARTICION DE CUATRO TALLERES DE CORTE Y CONFECCION							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	TALLER 4	PERSONA 20	POR INICIAR
260361SM001 TALLER DE PROMOCION Y BIENESTAR SOCIAL							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	49,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	CURSO 1	PERSONA 40	POR INICIAR
260425MB013 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN AV NUEVO LEON Y CAPOHUIZA, COL BELTRONES							
NAVOJOA NAVOJOA	480,500.00	150,781.00	240,250.00	89,469.00	MODULO 1	PERSONA 750	POR INICIAR

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
260425MB015 EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO							
NAVOJOA NAVOJOA	112,000.00	35,146.00	56,000.00	20,854.00	LOTE DE EQUIPO 1	PERSONA 750	POR INICIAR
260425MB016 CONSTRUCCION DE BAÑO EN CENTRO DE ATENCION INFANTIL, COL. 16 DE JUNIO							
NAVOJOA NAVOJOA	40,000.00	12,552.00	20,000.00	7,448.00	MODULO 1	PERSONA 15	POR INICIAR
260425MB004 AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN COLONIA NOGALITOS							
NAVOJOA NAVOJOA	278,800.00	87,487.00	139,400.00	51,913.00	METRO CUADRADO 61	PERSONA 150	POR INICIAR
260425MB018 CERCO DE MALLA CICLONICA PARA CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COLONIA TEPEYAC							
NAVOJOA NAVOJOA	89,884.00	27,116.00	44,942.00	17,826.00	METRO CUADRADO 440	PERSONA 125	POR INICIAR
260425MB008 CONSTRUCCION DE ALBERGUE PARA ADULTOS MAYORES EN CALLE INDEPENDENCIA Y AGUA PRIETA, COL. TEPEYAC							
NAVOJOA NAVOJOA	1,169,486.00	377,023.00	584,743.00	207,720.00	METRO CUADRADO 616	PERSONA 750	POR INICIAR
260425DS003 TORNEO DE VOLI-BOL COL. TEPEYAC							
NAVOJOA NAVOJOA	28,750.00	0.00	14,375.00	14,375.00	TORNEO 1	PERSONAS 140	POR INICIAR
260425DS004 TORNEO DE BEIS-BOL COL. 16 DE JUNIO							
NAVOJOA NAVOJOA	16,890.00	0.00	8,445.00	8,445.00	TORNEO 1	PERSONAS 144	POR INICIAR
260425DS006 PRESTACION DE SERVICIO SOCIAL DE ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR EN APOYOS A OBRAS Y ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT EN LA COL. NOGALITOS							
NAVOJOA NAVOJOA	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	ESTIMULO 5	PERSONAS 5	POR INICIAR
260425DS009 IMPARTICION DE CURSO DE COMPUTACION EN ESPACIO DEL DIF UBICADO EN CALLE CUARTA Y RIO HUMAYA COL. TIERRA Y LIBERTAD							
NAVOJOA NAVOJOA	205,000.00	0.00	102,500.00	102,500.00	CURSO 1	PERSONAS 25	POR INICIAR
260425DS007 IMPARTICION DE CURSO DE COMPUTACION EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO UBICADO EN CALLE NOGALES Y CION. 4 COL. TEPEYAC							
NAVOJOA NAVOJOA	205,000.00	0.00	102,500.00	102,500.00	CURSO 1	PERSONAS 25	POR INICIAR
260425DS005 PRESTACION DE SERVICIO SOCIAL DE ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR EN APOYO A OBRAS Y ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT EN COL. BELTRONES.							
NAVOJOA NAVOJOA	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	ESTIMULO 10	PERSONAS 10	POR INICIAR
260425DS010 PROYECTO PRODUCTIVO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN COL. HACIENDA VIEJA							
NAVOJOA NAVOJOA	25,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	PAQUETE 1	PERSONAS 10	POR INICIAR
260425DS012 PROYECTO PRODUCTIVO PARA APOYO A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN COL. TIERRA Y LIBERTAD.							
NAVOJOA NAVOJOA	25,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	PAQUETE 1	PERSONAS 10	POR INICIAR
260425DS013 CURSO DE PREVENCION DE DROGAS EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO UBICADO EN CARR. A TESIA S/N COL. ROSALES.							
NAVOJOA NAVOJOA	469,156.00	0.00	234,578.00	234,578.00	CURSO 1	PERSONAS 47	POR INICIAR

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
26425DS002 TORNEO DE BASQUET-BOL COL. TETANCHOPO							
NAVOJOA NAVOJOA	27,126.00	0.00	13,563.00	13,563.00	TORNEO 1	PERSONAS 120	POR INICIAR
260425DS001 TORNEO DE FUT-BOL EN COL. BELTRONES							
NAVOJOA NAVOJOA	46,380.00	0.00	23,190.00	23,190.00	TORNEO 1	PERSONAS 144	POR INICIAR
260425DS011 PROYECTO PRODUCTIVO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN COL. NOGALITOS.							
NAVOJOA NAVOJOA	25,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	PAQUETE 1	PERSONAS 10	POR INICIAR
260425DS014 CURSO DE PREVENCIÓN DE DROGAS EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO UBICADO EN CALLE NOGALES Y CION. 4							
NAVOJOA NAVOJOA	345,168.00	0.00	172,584.00	172,584.00	CURSO 1	PERSONAS 35	POR INICIAR
260425OM001 CURSO DE BELLEZA AVANZADO COL. BELTRONES.							
NAVOJOA NAVOJOA	21,280.00	0.00	10,640.00	10,640.00	CURSO 1	PERSONAS 20	POR INICIAR
260425OM006 CURSO DE BELLEZA AVANZADO COL. TIERRA Y LIBERTAD.							
NAVOJOA NAVOJOA	21,280.00	0.00	10,640.00	10,640.00	CURSO 1	PERSONAS 20	POR INICIAR
260425OM007 CURSO DE BELLEZA BASICO COL. TETANCHOPO							
NAVOJOA NAVOJOA	13,900.00	0.00	6,950.00	6,950.00	CURSO 1	PERSONAS 20	POR INICIAR
260425OM003 PROYECTO PRODUCTIVO MEDIANTE EQUIPAMIENTO DE TALLER DE COSTURA UBICADO EN SECUNDARIA NO. 45 EN AV. E. ZAPATA Y C. SAMUEL OCAÑA, EN SAN IGN							
NAVOJOA NAVOJOA	54,400.00	0.00	27,200.00	27,200.00	LOTE DE EQUIPO 1	PERSONA 20	POR INICIAR
260425OM004 PROYECTO PRODUCTIVO DE PANADERIA, MEDIANTE LA ADQUISICION DE HORNO Y ACCESORIOS, COL. CENTRAL.							
NAVOJOA NAVOJOA	25,836.00	0.00	12,918.00	12,918.00	LOTE DE EQUIPO 1	PERSONAS 20	POR INICIAR
260425OM009 IMPARTICION DE CURSO DE BELLEZA BASICO, COL. ROSALES.							
NAVOJOA NAVOJOA	13,900.00	0.00	6,950.00	6,950.00	CURSO 1	PERSONAS 20	POR INICIAR
260425OM002 PROYECTO PRODUCTIVO PARA SALON DE BELLEZA COMUNITARIO, EN TETANCHOPO.							
NAVOJOA NAVOJOA	13,300.00	0.00	6,650.00	6,650.00	LOTE DE EQUIPO 1	PERSONAS 20	POR INICIAR
260425OM008 CURSO DE BELLEZA BASICO, COL. BELTRONES.							
NAVOJOA NAVOJOA	13,900.00	0.00	6,950.00	6,950.00	CURSO 1	PERSONAS 20	POR INICIAR
260425OM005 CURSO DE BELLEZA AVANZADO, COL. TEPEYAC.							
NAVOJOA NAVOJOA	21,280.00	0.00	10,640.00	10,640.00	CURSO 1	PERSONAS 20	POR INICIAR
260425SM001 PRESTACION DEL SERVICIO SOCIAL DE ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR EN APOYO A OBRAS Y ACCIONES DEL PROGRAMA, EN SAN IGNACIO.							
NAVOJOA NAVOJOA	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	ESTIMULO 5	PERSONAS 5	POR INICIAR

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
260425SM007 CURSO SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR EN LOCAL, COL. BELTRONES.							
NAVOJOA NAVOJOA	57,454.00	0.00	28,727.00	28,727.00	CURSO 1	PERSONAS 30	POR INICIAR
260425SM008 CURSO SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LOCAL, UBICADO EN HACIENDA VIEJA.							
NAVOJOA NAVOJOA	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	CURSO 1	PERSONAS 30	POR INICIAR
260425SM006 CURSO SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN LOCAL DEL DIF, COL. TIERRA Y LIBERTAD.							
NAVOJOA NAVOJOA	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	CURSO 1	PERSONAS 30	POR INICIAR
260425SM002 PRESTACION DE SERVICIO SOCIAL DE ESTUDIANTES DE NIVEL SUPERIOR DE EDUCACION, EN APOYO A OBRAS Y ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT, COL. ROSALES							
NAVOJOA NAVOJOA	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	ESTIMULO 10	PERSONAS 10	POR INICIAR
260425SM004 PRESTACION DE SERVICIO SOCIAL DE ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR EN APOYO A OBRAS Y ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT, COL. TETANCHOPO.							
NAVOJOA NAVOJOA	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	ESTIMULO 10	PERSONAS 10	POR INICIAR
260425SM005 IMPARTICION DE CURSO SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. TEPEYAC.							
NAVOJOA NAVOJOA	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	CURSO 1	PERSONAS 30	POR INICIAR
260425SM003 PRESTACION DE SERVICIO SOCIAL DE ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR EN APOYO A OBRAS Y ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT, COL. 16 DE JUNIO.							
NAVOJOA NAVOJOA	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	ESTIMULO 5	PERSONAS 10	POR INICIAR
260431MB007 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. LUIS D COLOSIO							
NOGALES HEROICA NOGALES	2,500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	MODULO 1	PERSONA 1490	POR INICIAR
INSTRUMENTACION PROGRAMA DE DOTACION DE TINACOS P/AGUA POT., NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	279,795.00	279,795.00	0.00	0.00	TINACO 650	FAMILIA 650	TERMINADO
260431DS005 EQUIPAMIENTO DEL ALBERGUE TEMPORAL PARA MIGRANTES							
NOGALES HEROICA NOGALES	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	EQUIPAMIENTO 1	PERSONA 100	POR INICIAR
260431DS006 REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL ALBERGUE TEMPORAL DE MIGRANTES							
NOGALES HEROICA NOGALES	90,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	REHABILITACION 1	PERSONA 100	POR INICIAR
260431DS002 ESTIMULO ECONOMICO PARA 5 JOVENES PRESTADORES DE DERVICIO SOCIAL							
NOGALES HEROICA NOGALES	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	ESTIMULO 5	PERSONA 5	POR INICIAR
260431DS001 ESTIMULO ECONOMICO PARA 150 PERSONAS DE SENECTUD							
NOGALES HEROICA NOGALES	675,000.00	0.00	337,500.00	337,500.00	ESTIMULO 150	PERSONA 150	POR INICIAR

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
260431DS007 TRANSPORTE DE MIGRANTES A SU LUGAR DE ORIGEN NOGALES HEROICA NOGALES	700,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	TRANSPORTE 1	PERSONA 450	POR INICIAR
260431DS008 HABILITACION DE SALON COMUNITARIO NOGALES HEROICA NOGALES	120,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	HAB DE ESPACIO 1	PERSONA 645	POR INICIAR
260431DS004 CURSO DE COMPUTACION PARA OFICINA NOGALES HEROICA NOGALES	110,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	CURSO 1	PERSONA 60	POR INICIAR
260431DS003 CURSO DE INTRODUCCION AL TRABAJO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MOTORA NOGALES HEROICA NOGALES	66,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	CURSO 1	PERSONA 40	POR INICIAR
260431OM001 CURSO DE CORTE Y CONFECCION PARA SEÑORAS NOGALES HEROICA NOGALES	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	CURSO 2	PERSONA 30	POR INICIAR
260431OM003 CURSO DE CORTE DE PELO NOGALES HEROICA NOGALES	66,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	CURSO 3	PERSONA 60	POR INICIAR
260431OM002 REALIZACION DE ANALISIS DE MAMOGRAFIA PARA 300 MUJERES NOGALES HEROICA NOGALES	165,600.00	0.00	82,800.00	82,800.00	ANALISIS CLINICO 300	PERSONA 300	POR INICIAR
260431PU001 ELABORACION DE PROYECTO DE PLANTA TRATADORA DE AGUA RESIDUALES NOGALES HEROICA NOGALES	198,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	PROYECTO 1	PERSONA 350000	POR INICIAR
260431PU003 PROYECTO DE AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA UN CAI NOGALES HEROICA NOGALES	160,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	PROYECTO 1	PERSONA 2300	POR INICIAR
260431PU002 PROYECTO DE AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA UN CAI (ROSARITO) NOGALES HEROICA NOGALES	160,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	PROYECTO 1	PERSONA 5065	POR INICIAR
260431SM001 CAMPAÑA CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR NOGALES HEROICA NOGALES	70,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	CAMPAÑA 1	PERSONA 180	POR INICIAR
260431DS009 SUMINISTRO DE LENTES ADAPTADOS NOGALES HEROICA NOGALES	91,355.00	0.00	45,677.00	45,678.00	PAQUETE 1	PERSONA 151	POR INICIAR

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
260481MB005 CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO							
PUERTO PEÑASCO	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	METRO CUADRADO	PERSONA	POR INICIAR
PUERTO PEÑASCO					147	430	
260481DS009 AMPLIACION DE CAPACIDADES LABORALES EN ESCUELA TALLER, COLONIA OBRERA							
PUERTO PEÑASCO	138,458.00	0.00	69,229.00	69,229.00	EQUEIPAMIENTO	PERSONA	POR INICIAR
PUERTO PEÑASCO					1	500	
260481DS002 TALLER DE COMPUTACION							
PUERTO PEÑASCO	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	TALLER	PERSONA	POR INICIAR
PUERTO PEÑASCO					1	20	
260481DS005 ESTIMULO A ESTUDIANTES QUE PRESTAN EL SERVICIO SOCIAL							
PUERTO PEÑASCO	120,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	ESTIMULO	PERSONA	POR INICIAR
PUERTO PEÑASCO					40	40	
260481DS003 CCAMPAÑA DE PREVENCION DE CONDUCTAS DE RIESGO							
PUERTO PEÑASCO	46,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	CAMPAÑA	PERSONA	POR INICIAR
PUERTO PEÑASCO					1	40	
260481DS006 ASISTENCIA SOCIAL A LA SENECTUD							
PUERTO PEÑASCO	90,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	ESTIMULO	PERSONA	POR INICIAR
PUERTO PEÑASCO					20	20	
260481DS008 ADQUISICION DE 20 COMPUTADORAS PENTIUM IV							
PUERTO PEÑASCO	222,300.00	0.00	111,150.00	111,150.00	LOTE DE EQUIPO	PERSONA	POR INICIAR
PUERTO PEÑASCO					1	100	
260481DS010 ADQUISICION DE LOTE DE EQUIPO PARA APOYO A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES							
PUERTO PEÑASCO	35,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	PAQUETE	PERSONA	POR INICIAR
PUERTO PEÑASCO					2	15	
260481DS004 TALLER DE REFRIGERACION							
PUERTO PEÑASCO	65,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	TALLER	PERSONA	POR INICIAR
PUERTO PEÑASCO					1	30	
260481DS001 CURSO DE INGLES							
PUERTO PEÑASCO	65,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	CURSO	PERSONA	POR INICIAR
PUERTO PEÑASCO					2	35	
260481DS007 CURSO DE GUITARRA							
PUERTO PEÑASCO	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	CURSO	PERSONA	POR INICIAR
PUERTO PEÑASCO					30	30	
260481OM002 CURSO DE CORTE Y CONFECCION							
PUERTO PEÑASCO	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	CURSO	PERSONA	POR INICIAR
PUERTO PEÑASCO					2	25	
260481OM001 CURSO DE REPOSTERIA							
PUERTO PEÑASCO	65,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	CURSO	PERSONA	POR INICIAR
PUERTO PEÑASCO					2	25	
260481OM003 EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO INFANTIL LA MONTAÑA							
PUERTO PEÑASCO	174,850.00	0.00	87,425.00	87,425.00	CENTRO	PERSONA	POR INICIAR
PUERTO PEÑASCO					1	30	

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
26048ISM001 CAMPAÑA DE TRANSFORMACION DE ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS PARA INCREMENTAR LA SEGURIDAD DE LAS MUJERES							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	CAMPAÑA 2	PERSONA 40	POR INICIAR
260551MB010 CONSTRUCCION DE BARRA, BANQUETA Y CERCO EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COLONIA ALTAR							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	461,512.00	115,378.00	230,756.00	115,378.00	MODULO 1	PERSONA 235	POR INICIAR
260551MB009 CONSTRUCCION DE DORMITORIOS, CAPILLA Y LAVANDERIA EN VILLA DEL ADULTO, COLONIA LATAR							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	1,290,455.00	322,614.00	645,227.00	322,614.00	METRO CUADRADO 1	PERSONA 650	POR INICIAR
260551MB011 CONSTRUCCION DE FORO Y SANITARIOS EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COLONIA ALTAR							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	851,736.00	212,934.00	425,868.00	212,934.00	MODULO 1	PERSONA 430	POR INICIAR
260551MB012 CONSTRUCCION DE AULAS PARA TALLERES EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COL. ALTAR.							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	1,298,551.00	324,638.00	649,275.00	324,638.00	MODULOS 4	PERSONAS 650	POR INICIAR
260551DS011 CURSO DE COMPUTACION BASICA A LA SUPERACION DE APRENDIZAJE PARA PROPORCIONAR HERRAMIENTAS DE TRABAJO, COL. ALTAR-MEXICO.							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	CURSO 1	PERSONA 20	POR INICIAR
260551DS009 CURSO DE COMPUTACION BASICA A LA SUPERACION DE APRENDIZAJE PARA PROPORCIONAR HERRAMIENTA DE TRABAJO, COL. AEROPUERTO.							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	CURSO 1	PERSONA 20	POR INICIAR
260551DS010 CURSO DE COMPUTACION BASICA A LA SUPERACION DE APRENDIZAJE PARA PROPORCIONAR HERRAMIENTA DE TRABAJO, COL. ALTAR.							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	CURSO 2	PERSONA 20	POR INICIAR
260551DS006 CAMPAÑA PARA PREVENCIÓN DE LA SALUD, COL. AEROPUERTO.							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	50,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	CAMPAÑA 1	PERSONA 400	POR INICIAR
260551DS013 IMPARTICION DE CURSO DE CARPINTERIA (TEORICO Y PRACTICO), COL. ALTAR-MEXICO.							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	207,000.00	0.00	103,500.00	103,500.00	CURSO 3	PERSONA 150	POR INICIAR
INSTRUMENTACION PROGRAMA DE DOTACION DE TINACOS P/AGUA POT., SANTA ANA							
SANTA ANA SANTA ANA	71,392.00	71,392.00	0.00	0.00	TINACO 100	FAMILIA 100	TERMINADO
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL							
VARIOS VARIAS	8,451,793.09	4,875,362.09	3,576,431.00	0.00	MUNICIPIO 52	PERSONA 12300	EN PROCESO
PROGRAMA HABITAT							
VARIOS VARIAS	38,107,602.00	454,095.00	19,990,852.00	17,662,655.00	MUNICIPIO 13	PERSONA 785000	EN PROCESO
PROGRAMA DE AUTO EMPLEO "OCUPATE"							
VARIOS VARIAS	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 300	PERSONA 427	EN PROCESO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y EQUIPAMIENTO SOCIAL							
VARIOS VARIAS	30,425,559.00	30,425,559.00	0.00	0.00	OBRA 150	PERSONA 820000	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	122,730,174.09	51,414,936.09	38,972,362.00	32,342,876.00			250 Proyectos
[SU] FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL							
260185PU003 ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE INFORMACION DE REQUERIMIENTOS DE LA CIUDADANIA							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	145,000.00	0.00	72,500.00	72,500.00	PROYECTO 1	PERSONA 350000	POR INICIAR
260185PU002 ACTUALIZACION DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	170,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	PROYECTO 1	PERSONA 350000	POR INICIAR
260185PU007 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO DE LA AGENCIA HABITAT							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	59,900.00	0.00	29,950.00	29,950.00	LOTE DE EQUIPO 1	PERSONA 350000	POR INICIAR
260185PU006 CURSO DE CAPACITACION DE USO TECNOLOGICO PARA LA PLANEACION URBANA							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	56,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	CURSO 1	PERSONA 20	POR INICIAR
260191PU001 ADQUISICION DE SOFTWARE PARA ELABORACION DE PROYECTOS							
CANANEA CANANEA	18,338.00	0.00	9,169.00	9,169.00	SOFTWARE 1	PERSONA 1000	POR INICIAR
260255PU001 EQUIPAMIENTO DE AGENCIA DE DESARROLLO HABITAT							
EMPALME EMPALME	58,657.00	0.00	29,328.00	29,329.00	LOTE DE EQUIPO 1	PERSONA 3630	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	507,895.00	0.00	253,947.00	253,948.00			6 Proyectos
[TG] DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)							
0362PR CONSTRUCCION DE CANAL REVESTIDO DE CONCRETO							
ARIZPE ARIZPE	100,118.00	52,950.00	47,168.00	0.00	CANAL 1	PRODUCTOR 50	POR INICIAR
0365PR CONSTRUCCION DE CANAL REVESTIDO CON CONCRETO							
ARIZPE BACANUCHI (EL ALAMO)	100,118.00	52,950.00	47,168.00	0.00	CANAL 1	PRODUCTOR 28	POR INICIAR
0366PR CONSTRUCCION DE CANAL REVESTIDO DE CONCRETO							
ARIZPE BUENAVISTA	99,367.00	55,695.00	43,672.00	0.00	CANAL 1	PRODUCTOR 28	POR INICIAR
0364PR CONSTRUCCION DE CANAL REVESTIDO CON CONCRETO							
ARIZPE CHINAPA	100,011.00	54,515.00	45,496.00	0.00	CANAL 1	PRODUCTOR 22	POR INICIAR

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[TG] DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)							
0363PR CONSTRUCCION DE CANAL REVESTIDO DE CONCRETO ARIZPE TAHUICHOPA	100,386.00	54,890.00	45,496.00	0.00	CANAL 1	PRODUCTOR 40	POR INICIAR
0516PR CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO "LAS TRANCAS" BACERAC BACERAC	275,674.00	126,157.00	120,560.00	28,957.00	KILOMETRO 0.800	PRODUCTOR 45	POR INICIAR
0517PR CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO "LAS HIGUERAS" BACERAC BACERAC	225,002.00	96,634.00	117,568.00	10,800.00	KIÑPMETRO 0.238	PRODUCTOR 60	POR INICIAR
0369PR CONSTRUCCION DE CANAL AGRICOLA "LOS JANEROS" BACOACHI BACOACHI	91,442.00	47,090.00	44,352.00	0.00	CANAL 1	PRODUCTOR 25	POR INICIAR
0368PR CONSTRUCCION DE CANAL AGRICOLA "LOS TUBOS" BACOACHI CADADA DE LA CRUZ (LA CRUZ)	91,442.00	47,090.00	44,352.00	0.00	CANAL 1	PRODUCTOR 14	POR INICIAR
0370PR CONSTRUCCION DE CANAL AGRICOLA "AGUA FRIA" BACOACHI MUTUTICACHI	91,442.00	47,090.00	44,352.00	0.00	CANAL 1	PRODUCTOR 13	POR INICIAR
0367PR REVESTIMIENTO DE CANAL AGRICOLA "UNAMICHI" BACOACHI UNAMICHI	128,178.00	75,730.00	49,944.00	2,504.00	CANAL 1	PRODUCTOR 39	EN PROCESO
0452PR REHABILAITACION DE CANAL "EL ALTO" Y "CARVERACHI" BANAMICHI MORA, LA	100,000.00	42,800.00	57,200.00	0.00	CANAL 2	PRODUCTOR 80	POR INICIAR
0419PR CONSTRUCCION DE CANAL AGRICOLA "SAICOMACHI" BAVIACORA BAVIACORA	76,378.00	37,570.00	38,808.00	0.00	KILOMETRO 0.255	PRODUCTOR 11	EN PROCESO
0420PR CONSTRUCCION CANAL AGRICOLA "LAS PILAS" BAVIACORA BAVIACORA	51,505.00	25,545.00	25,960.00	0.00	KILOMETRO 0.250	PRODUCTOR 7	POR INICIAR
0417PR CONSTRUCCION DE CANAL AGRICOLA "EL FRESNO" BAVIACORA AURORA, LA	51,505.00	25,545.00	25,960.00	0.00	KILOMETRO 0.250	PRODUCTOR 7	POR INICIAR
0421PR CONSTRUCCION CANAL AGRICOLA "EL HUERIGO" BAVIACORA SAN JOSE (SAN JOSE DE BAVIACORA)	51,505.00	25,545.00	25,960.00	0.00	KILOMETRO 0.250	PRODUCTOR 7	POR INICIAR
0418PR CONSTRUCCION DE CANAL AGRICOLA "SUAQUI" BAVIACORA SUAQUI	156,417.00	77,525.00	78,892.00	0.00	KILOMETRO 0.610	PRODUCTOR 21	EN PROCESO
0422PR CONSTRUCCION DE CANAL REVESTIDO CUCURPE CUCURPE	188,369.00	108,833.00	79,536.00	0.00	CANAL 1	PRODUCTOR 31	POR INICIAR

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[TG] DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)							
0384PR CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO "EJIDO LOS HOYOS" CUMPAS HOYOS, LOS	168,262.00	71,990.00	80,464.00	15,808.00	KILOMETRO 0.400	PRODUCTOR 35	POR INICIAR
0383PR CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO "EL GARAMBULLAL" CUMPAS OJO DE AGUA (AGUA CALIENTE)	168,004.00	72,040.00	80,156.00	15,808.00	KILOMETRO 0.400	PRODUCTOR 30	POR INICIAR
0384PR CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO "LOS PINOS" CUMPAS OJO DE AGUA (AGUA CALIENTE)	65,211.00	36,855.00	22,428.00	5,928.00	KILOMETRO 0.150	LOCALIDAD 1	POR INICIAR
0389PR CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO DIVISADEROS DIVISADEROS	159,890.00	57,119.00	102,771.00	0.00	KILOMETRO 0.530	PRODUCTOR 20	POR INICIAR
5PET26000608 CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO GRANADOS GRANADOS	228,536.00	141,368.00	84,878.00	2,290.00	KILOMETRO 0.135	PRODUCTOR 47	POR INICIAR
0456PR CONSTRUCCION DE CANAL AGRICOLA GUAYMAS NICOLAS BRAVO	191,714.00	90,469.00	74,768.00	26,477.00	KILOMETRO 0.500	PRODUCTOR 36	EN PROCESO
0457PR CONSTRUCCION DE CANAL AGRICOLA GUAYMAS YAQUI, EL	213,880.00	100,929.00	83,413.00	29,538.00	KILOMETRO 0.516	PRODUCTOR 43	EN PROCESO
0438PR CONSTRUCCION DE NORIA HUACHINERA HUACHINERA	41,568.00	13,364.00	28,204.00	0.00	POZO 1	PRODUCTOR 15	EN PROCESO
0435PR CONSTRUCCION CANAL DE RIEGO "CATADERICA" HUASABAS HUASABAS	368,074.00	175,681.00	172,744.00	19,649.00	KILOMETRO 1	PRODUCTOR 140	POR INICIAR
0430PR CONSTRUCCION DE CANAL "EL ALAMO" OPODEPE SANTA MARGARITA	349,429.00	187,353.00	162,076.00	0.00	KILOMETRO 1.5	PRODUCTOR 20	POR INICIAR
0406PR CONSTRUCCION DE CANAL AGRICOLA QUIRIEGO QUIRIEGO	381,309.00	224,557.00	156,752.00	0.00	CANAL 1	PRODUCTOR 83	POR INICIAR
0460PR CONSTRUCCION DE CANAL "LOS HARO" RAYON RAYON	78,982.00	36,830.00	42,152.00	0.00	KILOMETRO 0.300	PRODUCTOR 12	POR INICIAR
0461PR CONSTRUCCION DE CANAL "DE CHICOTAVO" RAYON RAYON	33,749.00	13,861.00	19,888.00	0.00	KILOMETRO 0.120	PRODUCTOR 9	POR INICIAR
0462PR CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA USO AGRICOLA RAYON RAYON	101,503.00	68,635.00	32,868.00	0.00	KILOMETRO 0.410	PRODUCTOR 11	POR INICIAR

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[TG] DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)							
0522PR CONSTRUCCION DE SIFON SAN MIGUEL DE HORCASITAS ANGELES LOS. (LA FABRICA)	29,972.00	16,275.00	13,697.00	0.00	METRO LINEAL 15	PRODUCTOR 30	POR INICIAR
0524PR CONSTRUCCION DE CANAL PARA USO AGRICOLA SAN MIGUEL DE HORCASITAS ANGELES LOS. (LA FABRICA)	123,892.00	67,273.00	56,619.00	0.00	METRO LINEAL 400	PRODUCTOR 45	POR INICIAR
0392PR REVESTIMIENTO DE CANAL SAN PEDRO DE LA CUEVA SAN PEDRO DE LA CUEVA	203,964.00	61,216.00	142,748.00	0.00	CANAL 1	PRODUCTOR 64	POR INICIAR
0444PR CONSTRUCCION DE CANAL PARA USO AGRICOLA SARIC SARIC	123,366.00	67,486.00	55,880.00	0.00	CANAL 1	PRODUCTOR 15	POR INICIAR
0445PR CONSTRUCCION DE CANAL PARA USO AGRICOLA SARIC CHIRRIONES, LOS	234,614.00	104,681.00	105,424.00	24,509.00	CANAL 1	PRODUCTOR 29	EN PROCESO
0474PR CONSTRUCCION DE CANAL REVESTIDO SUAQUI GRANDE SUAQUI GRANDE	290,370.00	120,878.00	161,480.00	8,012.00	CANAL 1	PRODUCTOR 45	POR INICIAR
0037PR CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO "LAS AGUJAS" TEPACHE TEPACHE	100,252.00	53,470.00	46,782.00	0.00	KILOMETRO 0.500	PRODUCTOR 20	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	5,735,400.00	2,836,484.00	2,708,636.00	190,280.00			39 Proyectos
[TI] PROTECCION DE AREA DE CAUCE FEDERAL							
5PET26000705 CONSTRUCCION DE GAVIONES BACANORA BACANORA	181,531.00	69,077.00	91,500.00	20,954.00	METRO CUBICO 390	PRODUCTOR 34	POR INICIAR
0374PR CONSTRUCCION DE ESPIGON EN RIO BAVIZPE BAVISPE BAVISPE	174,924.00	38,744.00	114,500.00	21,680.00	METRO CUBICO 542	PRODUCTOR 30	EN PROCESO
5PET26000563 CONSTRUCCION DE ESPIGON GRANADOS GRANADOS	224,160.00	104,040.00	120,120.00	0.00	METRO CUBICO 720	PRODUCTOR 120	POR INICIAR
0439PR CONSTRUCCION DE ESPIGON HUACHINERA HUACHINERA	328,811.00	133,912.00	176,880.00	18,019.00	METRO CUBICO 1200	PRODUCTOR 49	EN PROCESO
0038PR CONSTRUCCION DE ESPIGON EN ARROYO TEPACHE TEPACHE CASA GRANDE	206,861.00	112,394.00	94,467.00	0.00	METRO CUBICO 760	PRODUCTOR 50	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	1,116,287.00	458,167.00	597,467.00	60,653.00			5 Proyectos

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[TJ] INFRAESTRUCTURA PECUARIA							
0361PR REHABILITACION DE CERCO GANADERO ACONCHI ACONCHI	31,241.00	10,624.00	20,617.00	0.00	CERCO 1	PRODUCTOR 25	POR INICIAR
0452PR CONSTRUCCION DE CERCO GANADERO BANAMICHI BANAMICHI	150,220.00	38,737.00	30,171.00	81,312.00	CERCO 1	PRODUCTOR 47	POR INICIAR
0440PR CONSTRUCCION DE CERCO GANADERO HUACHINERA ARIBABI	122,376.00	51,580.00	70,796.00	0.00	CERCO 1	PRODUCTOR 96	POR INICIAR
0426PR REHABILITACION DE CERCO GANADERO HUEPAC HUEPAC	682,528.00	163,000.00	137,000.00	382,528.00	CERCO 1	PRODUCTOR 120	POR INICIAR
0375PR CONSTRUCCION DE CERCO GANADERO COLORADA, LA SAN JOSE DE PIMAS	100,165.00	63,394.00	36,771.00	0.00	CERCO 1	PRODUCTOR 5	POR INICIAR
0376PR CONSTRUCCION DE CERCO GANADERO COLORADA, LA TECORIPA	100,165.00	63,394.00	36,771.00	0.00	CERCO 1	PRODUCTOR 5	POR INICIAR
5PET26001084 CONSTRUCCION DE CERCO MAZATAN MAZATAN	123,578.00	53,289.00	44,939.00	25,350.00	CERCO 1	PRODUCTOR 29	POR INICIAR
5PET26001109 MURO DE MAMPOSTERIA MAZATAN MAZATAN	48,440.00	26,279.00	22,161.00	0.00	OBRA 1	PRODUCTOR 39	POR INICIAR
5PET26001116 MURO DE MAMPOSTERIA MAZATAN MAZATAN	39,963.00	21,680.00	18,283.00	0.00	OBRA 1	PRODUCTOR 39	POR INICIAR
5PET26001283 MURO DE MAMPOSTERIA MAZATAN MAZATAN	36,982.00	20,063.00	16,919.00	0.00	OBRA 1	PRODUCTOR 39	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	1,435,658.00	512,040.00	434,428.00	489,190.00			10 Proyectos
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
260185MB012 INSTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE KILIMANJARO Y CALLE 200 CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	147,800.00	0.00	73,900.00	73,900.00	METRO LINEAL 264	PERSONA 150	POR INICIAR
260185MB017 SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE AGUA POTABLE COLONIA PRADOS DEL TEPEYAC CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	284,432.00	0.00	142,216.00	142,216.00	SISTEMA 1	PERSONA 150	POR INICIAR
260255MB009 REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE CAMPECHE ENTRE DURANGO Y SONORA, COLONIA NUEVO EMPALME EMPALME EMPALME	42,910.00	17,164.00	21,455.00	4,291.00	TOMA DOMICILIARIA 42	PERSONA 210	POR INICIAR

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
IB-051 AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITTA	310,079.00	279,071.00	0.00	31,008.00	METRO LINEAL 908	PERSONA 210	POR INICIAR
IB-056 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MIRADOR GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	366,018.00	329,416.00	0.00	36,602.00	METRO LINEAL 594	PERSONA 200	POR INICIAR
260431MB006 CONST. DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA ALIMENTACION DE TANQUE NOGALES HEROICA NOGALES	1,544,808.00	0.00	772,404.00	772,404.00	METRO LINEAL 1550	PERSONA 5785	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	2,696,047.00	625,651.00	1,009,975.00	1,060,421.00			6 Proyectos
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							
260021MB005 AMPLIACION DE RED DE ATARJEA EN CALLE 18 A21 Y AVENIDA 38 ALA 40, COLONIA NUEVO PROGRESO AGUA PRIETA AGUA PRIETA	532,952.00	133,238.00	266,476.00	133,238.00	METRO LINEAL 1341	PERSONA 60	POR INICIAR
260185MB005 RED DE ALCANTARILLADO EN SECTOR NORTE SEGUNDA ETAPA DE LA COLONIA MANLIO F BELTRONES CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1,423,738.00	0.00	711,869.00	711,869.00	METRO LINEAL 3750	PERSONA 2600	POR INICIAR
260185MB022 CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, COLONIA CUAUHEMOC CARDENAS CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	367,000.00	0.00	183,500.00	183,500.00	DESCARGA 150	PERSONA 1700	POR INICIAR
260185MB023 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE KILIMANJARO Y CALLE200, COLONIA PRIVADA 200 CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	79,560.00	0.00	39,780.00	39,780.00	SISTEMA 1	PERSONA 150	POR INICIAR
260185MB015 RED DE ATARJEA SANITARIA, COLONIA CUAUHEMOC CARDENAS CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	368,000.00	0.00	184,000.00	184,000.00	SISTEMA 1	PERSONA 600	POR INICIAR
260185MB006 CONSTRUCCION DE 520 DESCARGAS DOMICILIARIAS, COLONIA MANLIO F BELTRONES CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1,421,722.00	0.00	710,861.00	710,861.00	DESCARGA 520	PERSONA 2620	POR INICIAR
260185MB018 SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEA DE ATARJEA, COLONIA PRADOS DEL PETEYAC CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	257,946.00	0.00	128,973.00	128,973.00	SISTEMA 1	PERSONA 150	POR INICIAR
260255MB011 AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS EN CALLE RAUL RAMOS FLORES ENTE AV ARNULFO ROJO GOMEZ Y ALBERTO CELAYA, COLONIA PESQUEIRA EMPALME EMPALME	110,382.00	44,153.00	55,191.00	11,038.00	METRO LINEAL 335	PERSONA 280	POR INICIAR
260255MB006 REHABILITACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE CAMPECHE ENTRE DURANGO Y SONORA, COL NUEVO EMPALME EMPALME EMPALME	105,274.00	42,110.00	52,637.00	10,527.00	DESCARGA 42	PERSONA 210	POR INICIAR

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							
IB-052 AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DEL SECTOR NOROESTE							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	432,042.00	388,837.00	0.00	43,205.00	METRO LINEAL 735	PERSONA 170	POR INICIAR
IB-053 AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES DEL SECTOR SURESTE							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	491,893.00	442,704.00	0.00	49,189.00	METRO LINEAL 664	PERSONA 205	POR INICIAR
IB-057 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA MIRADOR							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	561,125.00	505,013.00	0.00	56,112.00	METRO LINEAL 744	PERSONA 240	POR INICIAR
IB-058 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LOMA LINDA							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	368,446.00	331,601.00	0.00	36,845.00	METRO LINEAL 329	PERSONA 405	POR INICIAR
IB-059 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN SECTOR CERRO GANDAREÑO							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	284,506.00	256,055.00	0.00	28,451.00	METRO LINEAL 266	PERSONA 155	POR INICIAR
IB-060 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA MIGUEL HIDALGO							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	130,296.00	117,266.00	0.00	13,030.00	METRO LINEAL 171	PERSONA 90	POR INICIAR
IB-061 AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO COLONIA CENTRO							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	85,101.00	76,591.00	0.00	8,510.00	METRO LINEAL 106	PERSONA 48	POR INICIAR
260425MB005 AMPLIACION RED DE DRENAJE SANITARIO PARA DAR SERVICIO A CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, COLONIA JUAREZ							
NAVOJOA NAVOJOA	92,000.00	28,870.00	46,000.00	17,130.00	METRO LINEAL 100	PERSONA 250	POR INICIAR
260425MB010 CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, COL TETENCHOPO							
NAVOJOA NAVOJOA	163,254.00	51,229.00	81,627.00	30,398.00	DESCARGA 78	PERSONA 390	POR INICIAR
260425MB017 AMPLIACION RED DE DRENAJE SANITARIO, COLONIA TETANCHOPO							
NAVOJOA NAVOJOA	750,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	METRO LINEAL 639	PERSONA 1830	POR INICIAR
260425PU001 ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA ALCANTARILLADO SANITARIO EN HACIENDA VIEJA Y SIST. DE DRENAJE PLUVIAL EN COL. MOCUZARIT Y TETANCH							
NAVOJOA NAVOJOA	350,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	PROYECTO 3	PERSONAS 1575	POR INICIAR
260431MB001 CONSTRUCCION DE UNA LINEA COLECTOR EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGON, COLONIA FLORES MAGON							
NOGALES HEROICA NOGALES	2,033,040.00	430,000.00	1,016,520.00	586,520.00	METRO LINEAL 1705	PERSONA 2300	POR INICIAR
260431MB005 ALCANTARILLADO EN LA CALLE MUNICIPIO DE MOCORITO Y DEL RECODO							
NOGALES HEROICA NOGALES	276,916.00	0.00	138,458.00	138,458.00	DESCARGA 32	PERSONA 160	POR INICIAR

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							
260431MB010 ALCANTARILLADO EN LA CALLE DOS OESTE NOGALES HEROICA NOGALES	183,073.00	0.00	91,536.00	91,537.00	DESCARGA 19	PERSONA 95	POR INICIAR
260431MB009 ALCANTARILLADO EN LAS CALLES BACOBAMPO Y VILLA UNION NOGALES HEROICA NOGALES	315,848.00	0.00	157,924.00	157,924.00	DESCARGA 32	PERSONA 160	POR INICIAR
260431MB008 ALCANTARILLADO EN LA CALLE LOS MOCHIS NOGALES HEROICA NOGALES	177,960.00	0.00	88,980.00	88,980.00	DESCARGAS 18	PERSONA 90	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	11,362,074.00	2,847,667.00	4,504,332.00	4,010,075.00			25 Proyectos
[U9] DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL							
OPERACION DE RESIDENCIAS REGIONALES VARIOS VARIAS	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	RESIDENCIA-COORDINA C 11-1	PERSONA-PROD UCTOR 25000-450	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[UB] CAMINOS RURALES							
0410PR REHABILITACION DE CAMINO ALAMOS-EL SABINITO ALAMOS SAN RAFAEL DEL SABINO (EL SABINITO)	17,334.00	7,478.00	9,856.00	0.00	KILOMETRO 0.078	PERSONA 90	POR INICIAR
0467PR MEJORAMIENTO DE CAMINO SAHUARIPA-SAN JOSE DE NATORA SAHUARIPA NATORA	302,802.00	130,586.00	172,216.00	0.00	KILOMETRO 48	PERSONA 237	POR INICIAR
0468PR MEJORAMIENTO DE CAMINO SAHUARIPA-LA CEBADILLA SAHUARIPA CABADILLA, LA	96,692.00	59,380.00	37,312.00	0.00	KILOMETRO 14	PERSONA 27	POR INICIAR
0465PR CONSTRUCCION DE VADO CAMINO EJIDO MIGUEL HIDALGO SANTA CRUZ MIGUEL HIDALGO (SAN LAZARO)	177,180.00	86,664.00	72,820.00	17,696.00	METRO CUADRADO 500	PERSONA 582	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	594,008.00	284,108.00	292,204.00	17,696.00			4 Proyectos
SUBTOTAL 2005	290,214,567.95	108,791,037.95	80,143,768.00	101,279,762.00			927 Proyectos
TOTAL DEPENDENCIA:	334,870,847.21	153,447,317.21	80,143,768.00	101,279,762.00			1,131 Proyectos

Secretaría de Educación y Cultura

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[5D] URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO							
GASTOS INDIRECTOS (IE-071)							
VARIOS VARIAS	125,468.00	125,468.00	0.00	0.00		OBRA 1	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS (FAMES)							
VARIOS VARIAS	2,023,889.00	2,023,889.00	0.00	0.00		OBRA 19	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS (IE-025)							
VARIOS VARIAS	1,427,097.67	1,427,097.67	0.00	0.00		OBRA 1	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS (PAFEF)							
VARIOS VARIAS	1,469,325.77	1,469,325.77	0.00	0.00		OBRA 270	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS (FAMEB)							
VARIOS VARIAS	1,462,129.14	1,462,129.14	0.00	0.00		OBRA 129	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS (ED-029 A ED-031, ED-033, ED-034, ED-066, ED-274, ED-297, ED-282 A ED-287, ED-289 A ED-293, ED-303 A ED-305, ED-388 A ED-397)							
VARIOS VARIAS	217,187.94	217,187.94	0.00	0.00		OBRA 32	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS (ED-029)							
VARIOS VARIAS	10,485.65	10,485.65	0.00	0.00		OBRA 1	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	6,735,583.17	6,735,583.17	0.00	0.00			7 Proyectos
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONALEP							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	327,700.89	327,700.89	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y OBRA EXTERIOR	ALUMNO 240	TERMINADO
E.P. JESUS PEREIDA MARTINEZ							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	7,275.41	7,275.41	0.00	0.00	CONSTR. DE AULA AISLADA	ALUMNO 80	TERMINADO
ESC. SEC. No.68, JUAN AVILA C.							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	28,741.07	28,741.07	0.00	0.00	REP. GENERAL DEL SIST. ELECTRICO DEL PLANTEL	ALUMNO 447	TERMINADO
J.N. DANTE ALIGHIERI							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	40,652.12	40,652.12	0.00	0.00	CONSTR. DE AULA	ALUMNO 32	TERMINADO
E.P. ARMANDO ACUÑA RIVERA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	292,270.44	292,270.44	0.00	0.00	CONSTR. 4 AULAS	ALUMNO 320	TERMINADO
E.P. VICENTE GUERRERO							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	145,877.36	145,877.36	0.00	0.00	REPARACION DE SERVICIO SANITARIO Y TECHO DE 3 AULAS	ALUMNO 340	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. MA. EVA OLIVARRIA DE TANORI AGUA PRIETA AGUA PRIETA	86,465.80	86,465.80	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 80	TERMINADO
ESC. SEC. GRAL. NO 1 AGUA PRIETA AGUA PRIETA	88,942.58	88,942.58	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNO 80	TERMINADO
ESC. SEC. GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES AGUA PRIETA AGUA PRIETA	251,087.65	251,087.65	0.00	0.00	REPARACION DE TECHOS Y SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 1030	TERMINADO
CAM 46 AGUA PRIETA AGUA PRIETA	60,410.42	60,410.42	0.00	0.00	REPARACION DE TECHOS Y SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 60	TERMINADO
ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA AGUA PRIETA AGUA PRIETA	39,321.51	39,321.51	0.00	0.00	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	ALUMNO 100	TERMINADO
J.N. JEAN HENRY DUNAT AGUA PRIETA RANCHO FELIZ	44,867.71	44,867.71	0.00	0.00	CONSTR. DE AULA	ALUMNO 32	TERMINADO
E.P. BARTOLOME M. SALIDO ALAMOS ALAMOS	31,723.60	31,723.60	0.00	0.00	REPARACION DE CANCHA	ALUMNO 404	TERMINADO
E.P. EMILIANO ZAPATA ALAMOS MAQUIPITO, EL	70,786.92	70,786.92	0.00	0.00	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN 3 AULAS, 1 SALON DE USOS MULTIPLES Y DIRECCION	ALUMNO 44	TERMINADO
E.P. IGNACIO M. ALTAMIRANO ALTAR ALTAR	899,677.87	899,677.87	0.00	0.00	REP. DE TECHO	ALUMNO 350	TERMINADO
ESC. SEC. TECNICA No. 14 ARIVECHI ARIVECHI	159,652.97	159,652.97	0.00	0.00	CONSTR. DE AULA, C/SERV. SANITARIO P/DIRECCION	ALUMNO 127	TERMINADO
ESC. SEC. No. 44 (SNTE 54) BACADEHUACHI BACADEHUACHI	63,716.35	63,716.35	0.00	0.00	CONSTR. DE MEDIO TALLER DE COMPUTO	ALUMNO 76	TERMINADO
J.N. OVIDIO DECROLY BACUM SAN JOSE DE BACUM	46,024.24	46,024.24	0.00	0.00	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y CONSTRUCCION DE BEBEDEROS	ALUMNO 117	TERMINADO
J.N. ADELINA LOPEZ FELIX BANAMICHI BANAMICHI	5,176.03	5,176.03	0.00	0.00	CONSTR. DE AULA AISLADA	ALUMNO 32	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
E.P. JOSE MA. MORELOS BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	38,667.73	38,667.73	0.00	0.00	REP. SISTEMA ELECTRICO 11 AULAS	ALUMNO 233	TERMINADO
J.N. NAVEGUEMOS JUNTOS BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	98,568.23	98,568.23	0.00	0.00	CONSTR. DE AULA	ALUMNO 32	TERMINADO
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	1,579,427.90	1,579,427.90	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA AULAS EN CESUES, UNIDAD ACADEMICA BENITO JUAREZ	ALUMNO 500	TERMINADO
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 64 BENITO JUAREZ PAREDON COLORADO (PAREDON VIEJO)	28,018.27	28,018.27	0.00	0.00	REP. DE SERVICIO SANITARIO	ALUMNO 233	TERMINADO
E.P. INDEPENDENCIA DE MEXICO CABORCA HEROICA CABORCA	62,854.34	62,854.34	0.00	0.00	CONSTR. DE AULA	ALUMNO 40	TERMINADO
J.N. HEROES DE CABORCA CABORCA HEROICA CABORCA	154,446.42	154,446.42	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 32	TERMINADO
J.N. FCO. GABILONDO SOLER CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	174,509.51	174,509.51	0.00	0.00	REP. 6 AULAS, SERV. SANIT. Y DIRECCION	ALUMNO 90	TERMINADO
E.P. N/C, COL. VILLA BONITA 3 CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	4,556.83	4,556.83	0.00	0.00	CONSTR. DE AULA AISLADA	ALUMNO 80	TERMINADO
J.N. N/C, FRACC. CASA BLANCA CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	187,677.70	187,677.70	0.00	0.00	CONSTR. DE AULA Y DIRECCION	ALUMNO 35	TERMINADO
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 65 CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	4,028.69	4,028.69	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 80	TERMINADO
E.P. TIERRA Y LIBERTAD CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	15,896.54	15,896.54	0.00	0.00	REP. DE TECHO DE MULTIPANEL Y REHAB. DEL SIST. ELECTRICO, 7 AULAS	ALUMNO 369	TERMINADO
E.P. JAIME NUNO CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	154,621.48	154,621.48	0.00	0.00	REP. DE TECHO Y SIST. ELECTRICO DEL PLANTEL	ALUMNO 185	TERMINADO
J.N. JUAN JOSE ARREOLA CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	6,811.31	6,811.31	0.00	0.00	CONSTR. DE DIRECCION	ALUMNO 67	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
ESC. SECUNDARIA GENERAL 8 CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	328,330.50	328,330.50	0.00	0.00	CONSTR. 2 AULAS Y TALLER DE INDUSTRIA DE VESTIDO	ALUMNO 595	TERMINADO
CAM 36 CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	39,549.96	39,549.96	0.00	0.00	REHAB. DE TECHOS EN 11 AULAS, DIR. Y SERV. SANITARIOS	ALUMNO 112	TERMINADO
E.P. N/C FRACC. CASA BLANCA CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	290,481.40	290,481.40	0.00	0.00	CONSTR. 2 AULAS, SERV. SANITARIOS, PLAZA CIVICA, BEBEDERO Y CERCO PERIMETRAL	ALUMNO 160	TERMINADO
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 56 CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	45,135.75	45,135.75	0.00	0.00	CONSTR. 2 AULAS	ALUMNO 160	TERMINADO
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 70 CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	338,562.62	338,562.62	0.00	0.00	CONSTR. DE 2 AULAS	ALUMNO 160	TERMINADO
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1,632,735.94	1,632,735.94	0.00	0.00	EDIF. INTELIGENTE P/CTRO. DE COMPUTO, AULA P/EDUC. A DIST., S. SANIT., PLAZA DE CIENCIA Y ADEC. DE 2 AULAS P/AMP. CTRO. DE IDIOMAS	ALUMNO 1431	TERMINADO
J.N. LAURA EUGENIA OCHOA ROBLES CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	35,361.33	35,361.33	0.00	0.00	CONSTR. DE AULA	ALUMNO 32	TERMINADO
J.N. JAIME SABINES CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	162,055.77	162,055.77	0.00	0.00	CONSTR. DE AULA	ALUMNO 40	TERMINADO
E.P. N/C LAS HACIENDAS CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	82,454.08	82,454.08	0.00	0.00	CONSTR. DE AULA	ALUMNO 40	TERMINADO
J.N. NUEVA CREACION VILLAS DEL REY CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	311,532.62	311,532.62	0.00	0.00	CONSTRUC. DE 2 AULAS Y DIRECCION CON SERVICIO SANITARIO	ALUMNO 200	TERMINADO
C.A.M. NO. 48 CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	52,051.78	52,051.78	0.00	0.00	REPARACION DE TECHOS, REPARACION HIDRAULICA Y PINTURA	ALUMNO 90	TERMINADO
E.P. CUAUHEMOC CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	80,241.18	80,241.18	0.00	0.00	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 113	POR CONCLUIRSE

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
E.P. PROFR. EUSEBIO MONTERO MORALES CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	371,655.30	371,655.30	0.00	0.00	REPARACION GENERAL DE TECHOS	ALUMNO 350	TERMINADO
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	6,043,855.99	6,043,855.99	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE LABORATORIO PESADO CON AIRE ACONDICIONADO	ALUMNO 2500	TERMINADO
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	380,545.00	380,545.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA RIEGO	ALUMNO 2000	TERMINADO
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	116,316.00	116,316.00	0.00	0.00	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE Y EQUIPO DE BOMBEO	ALUMNO 2000	TERMINADO
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	ADQUISICION DE EQUIPO ESPECIALIZADO PARA EL LABORATORIO DE COMERCIALIZACION, AREA DE INFORMATICA, LABORATORIO DE MANUFACTURA BASICA Y LABORATORIO DE AUTOMATIZACION Y CONTROL	ALUMNO 2500	POR CONCLUIRSE
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1,298,675.00	1,298,675.00	0.00	0.00	REHABILITACION GENERAL DEL SISTEMA HIDRAULICO.	ALUMNO 2500	POR CONCLUIRSE
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	5,631,923.00	5,631,923.00	0.00	0.00	REMODELACION DE AREA DE RECTORIA, CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y AREA DE SISTEMA DE FILTROS, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA.	ALUMNO 2500	TERMINADO
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	965,148.00	965,148.00	0.00	0.00	REHABILITACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO Y AIRE ACONDICIONADO	ALUMNO 2500	TERMINADO
EP JAIME TORRES BODET CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	273,072.58	273,072.58	0.00	0.00	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	ALUMNO 120	TERMINADO
J.N. LUIS PASTEUR CAJEME CUAHUTEMOC (CAMPO 5)	39,195.66	39,195.66	0.00	0.00	SUSTITUCION DE TECHOS DE 3 AULAS	ALUMNO 82	TERMINADO
E.P. MAXIMILIANO R. LOPEZ CAJEME CUAHUTEMOC (CAMPO 5)	17,653.67	17,653.67	0.00	0.00	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	ALUMNO 166	POR CONCLUIRSE

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
E.P. REVOLUCION 1 CAJEME SILVANO BELTRAN (BLOQUE 1206)	214,765.82	214,765.82	0.00	0.00	REP. GENERAL DE 2 SERV. SANITARIO	ALUMNO 339	TERMINADO
J.N. LA HUERTA CAJEME COCORIT	32,610.46	32,610.46	0.00	0.00	REP. DE TECHOS Y CANCELERIA	ALUMNO 60	TERMINADO
CECYTES ESPERANZA CAJEME ESPERANZA	267,943.90	267,943.90	0.00	0.00	CONSTR. DE 2 AULAS	ALUMNO 593	TERMINADO
ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CAJEME TAJIMAROA	174,710.64	174,710.64	0.00	0.00	REPARACION DE TECHOS	ALUMNO 44	TERMINADO
E.P. ALVARO OBREGON CAJEME TOBARITO, EL	19,015.86	19,015.86	0.00	0.00	REP. DE TECHO DE 8 AULAS Y DIRECCION	ALUMNO 163	TERMINADO
E.P. FORD 122, B. JUAREZ CAJEME TOBARITO, EL	127,183.18	127,183.18	0.00	0.00	REP. DE SIST. ELECT. IMPERMEAB. 11 AULAS, DIRECCION Y SERV.SANITARIO	ALUMNO 266	TERMINADO
ESC. SEC. GRAL. NO.4, LIC. BENITO JUAREZ CAJEME PUEBLO YAQUI	104,380.94	104,380.94	0.00	0.00	REPARACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO, REPARACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO, REPARACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO, REP. GRAL. SIST. ELECTR. REP. DE SERVICIOS SANITARIOS Y DRENAJE	ALUMNO 465	TERMINADO
EP EMILIANO ZAPATA CAJEME YUCURIBAMPO	325,262.43	325,262.43	0.00	0.00	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 44	TERMINADO
E.P. PROFR. BASILIO RUIZ VELAZQUEZ CAJEME PUENTE DE PICOS	69,033.16	69,033.16	0.00	0.00	REP. SERV. SANITARIO Y CONSTR. DE CISTERNA	ALUMNO 55	TERMINADO
J.N. S/N FRACC. EL DORADO CANANEA CANANEA	197,215.33	197,215.33	0.00	0.00	CONSTR. DE AULA	ALUMNO 32	TERMINADO
E.P. N/C EL DORADO CANANEA CANANEA	179,594.91	179,594.91	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 80	TERMINADO
E.P. PROFR. LUIS BURRUEL AHUMADA CARBO CARBO	34,881.60	34,881.60	0.00	0.00	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 252	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
E.P. OTILIO MONTAÑO CUMPAS HOYOS, LOS	43,120.77	43,120.77	0.00		REPARACION ELECTRICA 0.00 E IMPERMEABILIZACION	ALUMNO 127	TERMINADO
SEC. GRAL. AMADO NERVO EMPALME EMPALME	228,586.62	228,586.62	0.00	0.00	REP. DE TECHO Y SIST. ELECT. DEL PLANTEL	ALUMNO 400	TERMINADO
TELESECUNDARIA 281 EMPALME EMPALME	237,958.65	237,958.65	0.00	0.00	CONSTR. DE 3 AULAS	ALUMNO 120	TERMINADO
E.P. FRANCISCO I. MADERO ETCHOJOA ETCHOJOA	238,303.50	238,303.50	0.00	0.00	REPARACION GENERAL 0.00 SERVICIOS SANITARIOS Y 7 AULAS	ALUMNO 142	TERMINADO
J.N. JOSE JOAQUIN FERNANDEZ LIZALDI ETCHOJOA ETCHOJOA	39,723.25	39,723.25	0.00	0.00	REPARACION DE CERCO PERIMETRAL	ALUMNO 62	TERMINADO
E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS ETCHOJOA ETCHOJOA	53,721.10	53,721.10	0.00	0.00	REPARACION DE CANCELERIA	ALUMNO 380	TERMINADO
J.N. HECTOR MANUEL VALDEZ RANGEL ETCHOJOA ETCHOJOA	499,159.31	499,159.31	0.00	0.00	REPARACION DE 0.00 TECHUMBRE DE 4 AULAS A BASE CUBIERTA PREFABRICADA.	ALUMNO 320	TERMINADO
ESC. SEC. TECNICA NO. 4 ETCHOJOA BASCONCOBE	408,584.70	408,584.70	0.00	0.00	REPARACIONES GENERALES	ALUMNO 186	TERMINADO
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 49 FRONTERAS ESQUEDA	27,626.45	27,626.45	0.00	0.00	CONSTR. DE AULA	ALUMNO 80	TERMINADO
ESC. SEC. TECNICA No. 71 GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	186,308.92	186,308.92	0.00	0.00	CONSTR. 2 AULAS	ALUMNO 160	TERMINADO
E.P. JULIO VILLA GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	95,667.04	95,667.04	0.00	0.00	REP. SERV. SANITARIO	ALUMNO 212	TERMINADO
E.P. ALEJANDRO IBERRI GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	48,045.25	48,045.25	0.00	0.00	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	ALUMNO 284	TERMINADO
E.P. MA. JESUS BUSTILLO DE RAMIREZ GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	18,859.36	18,859.36	0.00	0.00	INSTALACION DE CISTERNA	ALUMNO 496	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
E.P. ADOLFO DE LA HUERTA GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	42,767.28	42,767.28	0.00	0.00	REP. SISTEMA ELECT. E IMPERMEABILIZACION	ALUMNO 300	TERMINADO
E.P. GRAL. IGNACIO R. ALATORRE GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	17,152.37	17,152.37	0.00	0.00	ENRASE DE POLINES Y REPOSICION DE VIDRIOS	ALUMNO 184	TERMINADO
J.N. MACRINA PATIÑO GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	556,130.25	556,130.25	0.00	0.00	DEMOLICION DE EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN -USOS MULTIPLES, REPARACION DE 7 AULAS, CONSTRUCCION DE EDIFICIO.	ALUMNO 168	TERMINADO
TELESECUNDARIA NUEVA CREACION GUAYMAS BELEM	562,271.08	562,271.08	0.00	0.00	CONSTRUC. AULA, LETRINA, BEBEDERO, PLAZA CIVICA Y CERCO PERIMETRAL	ALUMNO 25	TERMINADO
J.N. IVAN SANTEAMEA GUAYMAS POTAM	95,664.51	95,664.51	0.00	0.00	CONSTR. DE AULA	ALUMNO 32	TERMINADO
PREPARATORIA POTAM GUAYMAS POTAM	941,113.99	941,113.99	0.00	0.00	CONST. DE DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, 3 AULAS, BIBLIOTECA, TALLER DE COMPUTO, CERCO Y BEBEDERO	ALUMNO 100	TERMINADO
ESCUELA PREPARATORIA GUAYMAS POTAM	176,681.40	176,681.40	0.00	0.00	EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE EDUCACION MEDIA A DISTANCIA VIA RED ADUSAT.	ALUMNO 100	TERMINADO
ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET. GUAYMAS POTAM	24,605.73	24,605.73	0.00	0.00	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO.	ALUMNO 320	TERMINADO
J.N. BACHOMO GUAYMAS VICAM (SWICHT)	161,181.19	161,181.19	0.00	0.00	CONSTR. DE AULA	ALUMNO 32	TERMINADO
CBTIS No. 132 HERMOSILLO HERMOSILLO	32,762.06	32,762.06	0.00	0.00	CONSTR. DE 2 AULAS Y OBRA EXTERIOR	ALUMNO 160	TERMINADO
CECYT JUSTO SIERRA HERMOSILLO HERMOSILLO	232,284.91	232,284.91	0.00	0.00	CONSTR. DE 5 AULAS, 1 BIBLIOTECA Y TALLER DE DIBUJO EN	ALUMNO 465	TERMINADO
J.N. JUAN FRANCISCO GALAVIZ HERMOSILLO HERMOSILLO	4,113.12	4,113.12	0.00	0.00	CONSTR. DE AULA	ALUMNO 32	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. NUEVA CREACION, PRIVADA DEL REAL HERMOSILLO HERMOSILLO	5,008.08	5,008.08	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE 1 AULA	ALUMNO 32	TERMINADO
J.N. N/C, FRACC. LA VERBENA HERMOSILLO HERMOSILLO	164,321.08	164,321.08	0.00	0.00	CONSTR. DE AULA ADOSADA	ALUMNO 32	TERMINADO
INSTITUTO TECNOLOGICO DE HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	339,183.73	339,183.73	0.00	0.00	TERM. EDIF. P/ POS'GRADO C/9 AULAS, LAB. DE COMPUTO, AULA MAGNA, CUBICULOS, ADMINISTRATIVA Y DE MAQUINAS	ALUMNO 1000	TERMINADO
E.P. S/N COL. PUEBLITOS HERMOSILLO HERMOSILLO	50,237.64	50,237.64	0.00	0.00	CONSTR. DE AULA	ALUMNO 80	TERMINADO
E.P. N/C COL. VILLAS DEL REAL HERMOSILLO HERMOSILLO	172,665.68	172,665.68	0.00	0.00	CONSTR. DE 3 AULAS Y DIRECCION	ALUMNO 150	TERMINADO
J.N. N/C, COL. ALTARES CENTRO HERMOSILLO HERMOSILLO	166,856.79	166,856.79	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE 2 AULAS, UNA DE ELLAS ES PARA LA DIRECCION.	ALUMNO 169	TERMINADO
E.P. N/C RANCHO GRANDE (ALTARES CENTRO) HERMOSILLO HERMOSILLO	5,572.84	5,572.84	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE 2 AULAS	ALUMNO 160	TERMINADO
ESC. SEC. GRAL. No.12 PUEBLITOS HERMOSILLO HERMOSILLO	633,638.26	633,638.26	0.00	0.00	CONSTR. MEDIA ADMON, TALLER DE DIBUJO, ELECT. Y 5 AULAS	ALUMNO 400	TERMINADO
E.P. N/C INVASION LUIS DONALDO COLOSIO HERMOSILLO HERMOSILLO	125,007.24	125,007.24	0.00	0.00	CONSTR. 1 AULA Y DIRECCION DUPLEX	ALUMNO 220	TERMINADO
E.P. BELISARIO DOMINGUEZ HERMOSILLO HERMOSILLO	73,632.33	73,632.33	0.00	0.00	CONSTR. 2 AULAS	ALUMNO 160	TERMINADO
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 66 HERMOSILLO HERMOSILLO	95,586.96	95,586.96	0.00	0.00	CONSTR. 2 AULAS	ALUMNO 160	TERMINADO
ESC. SEC. TECNICA NO. 72 HERMOSILLO HERMOSILLO	411,384.79	411,384.79	0.00	0.00	CONSTR. 2 AULAS, TALLER DE DIBUJO, TALLER ELECTRICIDAD Y BIBLIOT.	ALUMNO 1110	TERMINADO
E.P. S/N SOLIDARIDAD 3 HERMOSILLO HERMOSILLO	230,167.71	230,167.71	0.00	0.00	CONSTR. 3 AULAS	ALUMNO 240	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
C.A.M. N/C VILLAS DEL REAL HERMOSILLO HERMOSILLO	477,389.21	477,389.21	0.00	0.00	CONSTR. 2 AULAS EDUC. ESPECIAL, SERV. SANITARIO, CERCO PERIMETRAL Y BEBEDERO	ALUMNO 40	TERMINADO
E.P. FORD 142 HERMOSILLO HERMOSILLO	160,077.71	160,077.71	0.00	0.00	CONSTR. DE AULA USAER NO. 30	ALUMNO 40	TERMINADO
J.N. JOSE MA MORELOS HERMOSILLO HERMOSILLO	120,223.77	120,223.77	0.00	0.00	IMPERMEAB. TECHOS DEL PLANTEL Y REP. DEL SIST. ELECT. EXTERIOR	ALUMNO 196	TERMINADO
E.P. LAMBERTO HERNANDEZ HERMOSILLO HERMOSILLO	153,852.87	153,852.87	0.00	0.00	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y REHAB. DEL SISTEMA ELECTRICICO	ALUMNO 700	TERMINADO
E.P. SANTIAGO FELIPE XICOTENCATL HERMOSILLO HERMOSILLO	8,664.94	8,664.94	0.00	0.00	CONSTR. 2 AULAS	ALUMNO 160	TERMINADO
E.P. N/C COL. REAL DE MINAS HERMOSILLO HERMOSILLO	35,726.88	35,726.88	0.00	0.00	CONSTR. 2 AULAS	ALUMNO 160	TERMINADO
E.P. SIMON BOLIVAR HERMOSILLO HERMOSILLO	117,160.88	117,160.88	0.00	0.00	CONSTR. DE AULA	ALUMNO 32	TERMINADO
E.P. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO HERMOSILLO HERMOSILLO	115,624.02	115,624.02	0.00	0.00	CONSTR. 2 AULAS	ALUMNO 62	TERMINADO
E.P. ALFONSO ORTIZ TIRADO HERMOSILLO HERMOSILLO	63,047.32	63,047.32	0.00	0.00	CONSTR. DE AULA	ALUMNO 40	TERMINADO
J.N. AMELIA GAMEZ ORTIZ HERMOSILLO HERMOSILLO	142,310.03	142,310.03	0.00	0.00	CONSTR. DE AULA	ALUMNO 32	TERMINADO
J.N. MARGARITA URUCHURTU HERMOSILLO HERMOSILLO	79,190.44	79,190.44	0.00	0.00	CONSTR. DE AULA	ALUMNO 40	TERMINADO
J.N. S/N FRACC. ARANDANOS HERMOSILLO HERMOSILLO	192,414.85	192,414.85	0.00	0.00	CONSTR. DE AULA	ALUMNO 32	TERMINADO
J.N. N/C FRACC. VILLAS DEL REAL 3 HERMOSILLO HERMOSILLO	81,478.79	81,478.79	0.00	0.00	CONSTR. DE AULA	ALUMNO 32	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
E.P. EJERCITO MEXICANO HERMOSILLO HERMOSILLO	61,317.22	61,317.22	0.00	0.00	CONSTR. DE AULA	ALUMNO 40	TERMINADO
E.P. LUIS LOPEZ ALVAREZ HERMOSILLO HERMOSILLO	84,119.34	84,119.34	0.00	0.00	CONSTR. DE AULA	ALUMNO 40	TERMINADO
E.P. ADOLFO DE LA HUERTA HERMOSILLO HERMOSILLO	25,803.81	25,803.81	0.00	0.00	CONSTR. DE AULA	ALUMNO 40	TERMINADO
E.P. N/C VILLA DEL REAL No.3 HERMOSILLO HERMOSILLO	46,072.73	46,072.73	0.00	0.00	CONSTR. DE AULA	ALUMNO 40	TERMINADO
J.N. N/C COL. ALTARES NORTE HERMOSILLO HERMOSILLO	54,417.80	54,417.80	0.00	0.00	CONSTR. DE AULA	ALUMNO 30	TERMINADO
J.N. JOSE A. HEALY NORIEGA HERMOSILLO HERMOSILLO	77,572.46	77,572.46	0.00	0.00	CONSTR. DE AULA	ALUMNO 32	TERMINADO
ESC. SEC. GRAL. No.9 "ARQ. GUSTAVO AGUILAR BELTRAN" HERMOSILLO HERMOSILLO	470,556.31	470,556.31	0.00	0.00	CONSTR. DE TALLER DE DIBUJO Y SERV. SANIT.	ALUMNO 510	TERMINADO
J.N. LORETO ENCINAS AVILES HERMOSILLO HERMOSILLO	166,847.86	166,847.86	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 32	TERMINADO
E. P. 21 DE MARZO, LAS MINITAS HERMOSILLO HERMOSILLO	295,617.08	295,617.08	0.00	0.00	CONSTRUCCION SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNO 420	TERMINADO
INSTITUTO IRIS HERMOSILLO HERMOSILLO	95,783.46	95,783.46	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA, REPARACION DE DRENAJE Y REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNO 110	TERMINADO
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	9,906,245.17	9,906,245.17	0.00	0.00	CONSTRUCCION UNIDAD DE DOCENCIA DE DOS NIVELES CON AIRE ACONDICIONADO	ALUMNO 2000	TERMINADO
E.P. ALICIA MUÑOZ ROMERO HERMOSILLO HERMOSILLO	127,439.93	127,439.93	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 523	TERMINADO
C.A.M. NO. 49 CENTRO DE INTERVENCION TEMPRANA HERMOSILLO HERMOSILLO	291,789.23	291,789.23	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE 2 AULAS	ALUMNO 80	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CESUES UNIDAD ACADEMICA HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	1,949,244.02	1,949,244.02	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE CENTRO DE IDIOMAS	ALUMNO 2500	TERMINADO
E.P. FRANCISCO ROMO MENDOZA HERMOSILLO HERMOSILLO	90,740.61	90,740.61	0.00	0.00	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	ALUMNO 530	TERMINADO
J.N. S/N. COL. MIRADOR DEL VALLE HERMOSILLO HERMOSILLO	68,735.70	68,735.70	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE DIRECCION, CON BAÑO Y BODEGA E INTENDENCIA	ALUMNO 88	TERMINADO
J.N. PLATON HERMOSILLO HERMOSILLO	103,756.77	103,756.77	0.00	0.00	REPARACIONES GENERALES Y CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 131	TERMINADO
ESC. SEC. GRAL. JOSE MARIA GONZALEZ HERMOSILLO HERMOSILLO	22,481.44	22,481.44	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA	ALUMNO 713	TERMINADO
J.N. ARMIDA DE LA VARA Y ROBLES HERMOSILLO HERMOSILLO	133,962.47	133,962.47	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 80	TERMINADO
E.P. N/C VILLA DORADA HERMOSILLO HERMOSILLO	90,649.74	90,649.74	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE DIRECCION DUPLEX	ALUMNO 120	TERMINADO
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA, UNIDAD HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	2,333,700.73	2,333,700.73	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE 56 CUBICULOS PARA PROFESORES	ALUMNO 2500	TERMINADO
J.N. ANA DUARTE NAVARRO HERMOSILLO HERMOSILLO	18,331.39	18,331.39	0.00	0.00	REPARACION GENERAL	ALUMNO 90	TERMINADO
J.N. FERNANDO BERNAL HERMOSILLO HERMOSILLO	22,816.25	22,816.25	0.00	0.00	REPARACION GENERAL	ALUMNO 98	TERMINADO
J.N. CARLOS RODRIGO ORTIZ HERMOSILLO HERMOSILLO	27,969.15	27,969.15	0.00	0.00	REPARACION DE SERVICIO SANITARIO E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	ALUMNO 82	TERMINADO
E.P. MAGISTERIO HERMOSILLO HERMOSILLO	31,352.99	31,352.99	0.00	0.00	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 358	TERMINADO
E.P. S/N COLONIA EL MIRADOR HERMOSILLO HERMOSILLO	198,460.37	198,460.37	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00X8.00 MTS.	ALUMNO 80	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
UNIVERSIDAD DE SONORA HERMOSILLO HERMOSILLO	3,172,816.00	3,172,816.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE 2DA. ETAPA DEL EDIFICIO PARA EL DEPARTAMENTO DE LETRAS Y LINGÜISTICA	ALUMNO 357	TERMINADO
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	856,000.00	856,000.00	0.00	0.00	ADQUISICION DE EQUIPO: 1 CAÑON PARA PROYECCIONES, 1 LAP-TOP Y 50 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO,	ALUMNO 2000	TERMINADO
EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	1,144,000.00	1,144,000.00	0.00	0.00	EL EQUIPO ESTA DESTINADO A LA LICENCIATURA DE TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN PARAMEDICO	ALUMNO 2000	TERMINADO
J.N. S/N, FRACC. VILLAS DEL REAL HERMOSILLO HERMOSILLO	160,200.07	160,200.07	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA Y OBRA EXTERIOR (PISOS, GUARNICIONES, RAMPA PARA MINUSVALIDOS, INSTALACION ELECTRICA E HIDROSANITARIA Y REFORESTACION)	ALUMNO 80	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA EN E.P. N/C VALLE DEL MARQUEZ HERMOSILLO HERMOSILLO	67,331.62	67,331.62	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA	ALUMNO 80	TERMINADO
ESCUELA PRIMARIA S/N COL. LOS PUEBLITOS HERMOSILLO HERMOSILLO	132,323.24	132,323.24	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA	ALUMNO 80	TERMINADO
UNIVERSIDAD DE SONORA HERMOSILLO HERMOSILLO	7,843,137.00	7,843,137.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DEL CENTRO INTEGRAL PARA ACADEMICOS Y ESTUDIANTES.	ALUMNO 1500	POR CONCLUIRSE
UNIVERSIDAD DE SONORA. HERMOSILLO HERMOSILLO	16,269,609.00	16,269,609.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA ELECTRONICA Y COMPUTACION.	ALUMNO 1500	POR CONCLUIRSE
ESC. SEC. TEC. No. 14 HERMOSILLO BAHIA KINO	484,973.88	484,973.88	0.00	0.00	CONSTR. DE TALLER DE REFRIGERACION, SERV. SANITARIOS Y REP. DEL SIST. ELECTRICO	ALUMNO 330	TERMINADO
TELESECUNDARIA NO. 218 HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)	272,068.34	272,068.34	0.00	0.00	CONST. 2 AULAS, MEDIA ADMN., REPARAC. SERV. SANIT. Y BEBEDERO	ALUMNO 539	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
TELESECUNDARIA 218 HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)	327,351.99	327,351.99	0.00	0.00	ADECUACION AL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 350	TERMINADO
E.P. N/C TRIBU TRIQUIS HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)	172,017.22	172,017.22	0.00	0.00	CONSTR. DE 2 AULAS	ALUMNO 160	TERMINADO
E.P. N/C LOS TRIQUIS, "FUNDACION COCA COLA" HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)	257,883.78	257,883.78	0.00	0.00	ADECUACIONES ELECTRICAS	ALUMNO 450	TERMINADO
TELESECUNDARIA NO. 186 HERMOSILLO SAN PEDRO EL SAUCITO	146,324.01	146,324.01	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE 2 AULAS	ALUMNO 80	TERMINADO
E.P. EMILIANO ZAPATA HERMOSILLO MANUEL AVILA CAMACHO	92,970.18	92,970.18	0.00	0.00	CONSTR. DE AULA	ALUMNO 40	TERMINADO
E.P. EMILIO CARRANZA HERMOSILLO ZAMORA	92,004.39	92,004.39	0.00	0.00	CONSTR. DE AULA	ALUMNO 80	TERMINADO
TELESECUNDARIA 232 HERMOSILLO ZAMORA	57,183.15	57,183.15	0.00	0.00	CONSTR. AULA	ALUMNO 32	TERMINADO
E.P. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS HERMOSILLO CHOYUDO, EL (LOS JAPONESES)	197,938.15	197,938.15	0.00	0.00	CONSTR. DE AULA, BEBEDEROS Y LETRINAS	ALUMNO 68	TERMINADO
J.N. ROBERTO AJA ESCOBAR HUATABAMPO HUATABAMPO	111,693.44	111,693.44	0.00	0.00	REP. SERV. SANITARIO Y SIST. ELECT. EN 2 AULAS	ALUMNO 60	TERMINADO
J.N. S/N COL. MIRAMAR HUATABAMPO HUATABAMPO	30,886.66	30,886.66	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 32	TERMINADO
E.P. CLUB DE LEONES NO. 2 HUATABAMPO HUATABAMPO	118,400.82	118,400.82	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE 3 AULAS	ALUMNO 265	TERMINADO
J.N. MOTCHIK HUATABAMPO BACHANTAHUI	128,758.80	128,758.80	0.00	0.00	CONSTR. DE AULA	ALUMNO 32	TERMINADO
E.P. RAFAEL MORALES NIEBLAS HUATABAMPO BOCAS, LAS	118,255.74	118,255.74	0.00	0.00	CONSTR. DE DIRECCION	ALUMNO 138	TERMINADO
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 5 HUATABAMPO CITAVARO	136,616.01	136,616.01	0.00	0.00	CONSTR. DE MEDIO TALLER DE CONSERVACION DE ALIMENTOS	ALUMNO 101	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. N/C, LOMA DEL FARO HUATABAMPO YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS)	13,417.08	13,417.08	0.00	0.00	CONSTR. DE DIRECCION Y REP. DE CERCO	ALUMNO 75	TERMINADO
USAER NO. 63 HUATABAMPO YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS)	20,737.63	20,737.63	0.00	0.00	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y CONSTRUCCION DE CERCO	ALUMNO 123	TERMINADO
E.P. 10 DE MAYO HUEPAC HUEPAC	34,202.35	34,202.35	0.00	0.00	REPARACIONES GENERALES	ALUMNO 118	TERMINADO
REHABILITACION DE TECHOS E.P. RAFAEL JIMENEZ CASTRO IMURIS IMURIS	59,675.14	59,675.14	0.00	0.00	REHABILITACION DE TECHOS	ALUMNO 289	TERMINADO
C.A.M. No. 19 IMURIS IMURIS	91,098.56	91,098.56	0.00	0.00	CONSTR. DE AULA	ALUMNO 27	TERMINADO
E.P. GRAL. LAZARO CARDENAS IMURIS IMURIS	357,742.05	357,742.05	0.00	0.00	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNO 450	TERMINADO
J.N. AUGUSTO FEDRICO FROEBEL IMURIS IMURIS	39,432.25	39,432.25	0.00	0.00	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y DE BEBEDEROS	ALUMNO 47	TERMINADO
E.P. JUAN FENOCHIO MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	98,119.01	98,119.01	0.00	0.00	ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO HISTORICO	ALUMNO 240	TERMINADO
J.N. TERNURA MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	20,854.44	20,854.44	0.00	0.00	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	ALUMNO 112	TERMINADO
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA MOCTEZUMA MOCTEZUMA	204,801.49	204,801.49	0.00	0.00	TERMINACION DEL EDIFICIO DE AULAS, CUBICULOS, TALLERES Y LABORATORIOS	ALUMNO 180	TERMINADO
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 18 MOCTEZUMA MOCTEZUMA	19,226.82	19,226.82	0.00	0.00	CONSTR. DE AULA	ALUMNO 240	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DEL EDIFICIO NO. 2 DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA MOCTEZUMA MOCTEZUMA	2,816,500.00	2,816,500.00	0.00	0.00	EQUIPO DESTINADO PARA INICIAR OPERACIONES EN EL EDIFICIO NO. 2	ALUMNO 400	POR CONCLUIRSE
J.N. BELISARIO DOMINGUEZ NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	24,543.11	24,543.11	0.00	0.00	REHABILITACION DE ALIMENT. HIDRAULICA E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	ALUMNO 116	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 45 NAVOJOA NAVOJOA	352,655.85	352,655.85	0.00	0.00		ALUMNO 583	TERMINADO
E.P. LAZARO CARDENAS DEL RIO NAVOJOA NAVOJOA	19,438.57	19,438.57	0.00	0.00	REP. DE TECHO Y SIST. ELECTRICO DEL PLANTEL	ALUMNO 325	TERMINADO
CAME No. 4 NAVOJOA NAVOJOA	22,740.41	22,740.41	0.00	0.00	CONSTR. DE AULA	ALUMNO 20	TERMINADO
C.A.M. N/C NAVOJOA NAVOJOA NAVOJOA	231,082.81	231,082.81	0.00	0.00	CONSTR. DE 2 AULAS EDUCACION ESPECIAL, SERV. SANITARIO, CERCO PERIMETRAL Y BEBEDERO	ALUMNO 80	TERMINADO
J.N. UME-WAAYIM NAVOJOA NAVOJOA	103,661.97	103,661.97	0.00	0.00	SUSTIT. DE LOSA EN AULA Y CONSTR. DE LETRINA	ALUMNO 10	TERMINADO
J.N. LAURO AGUIRRE NAVOJOA NAVOJOA	57,015.53	57,015.53	0.00	0.00	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	ALUMNO 134	TERMINADO
J.N. CARLOS LORENZINI NAVOJOA NAVOJOA	72,271.47	72,271.47	0.00	0.00	CONSTR. DE AULA	ALUMNO 32	TERMINADO
J.N. S/N FRACC. LA JOYA NAVOJOA NAVOJOA	94,908.59	94,908.59	0.00	0.00	CONSTR. DE AULA	ALUMNO 32	TERMINADO
J.N. SALVADOR DALI NAVOJOA NAVOJOA	22,314.48	22,314.48	0.00	0.00	CONSTR. DE AULA	ALUMNO 32	TERMINADO
J.N. GUSTAVO ADOLFO BECKER NAVOJOA NAVOJOA	317,537.87	317,537.87	0.00	0.00	REPARACION GENERAL	ALUMNO 150	TERMINADO
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA NAVOJOA NAVOJOA	10,345,632.00	10,345,632.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRAL DE TECNOLOGIA (EDIFICIO DE 2 NIVELES)	ALUMNO 2000	POR CONCLUIRSE
TELESECUNDARIA 246 NAVOJOA ETCHOHUAQUILLA	126,772.29	126,772.29	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE LETRINA, CISTERNA, BEBEDERO Y PLAZA CIVICA	ALUMNO 42	TERMINADO
J.N. MARIPOSA NAVOJOA SIVIRAL	201,001.05	201,001.05	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 45	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. LUIS PETERSON NAVOJOA PUEBLO MAYO	62,306.99	62,306.99	0.00		REP. SERV. SANITARIO Y 0.00 SIST. ELECT. EN 3 AULAS	ALUMNO 52	TERMINADO
E.P. JALBERTO GLEZ. VILLEGAS NOGALES HEROICA NOGALES	283,041.52	283,041.52	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE 3 AULAS MOD. DE SERV. SANIT Y BEBEDERO	ALUMNO 120	TERMINADO
J.N. N/C NUEVO MILENIO NOGALES HEROICA NOGALES	27,411.53	27,411.53	0.00	0.00	CONSTR. DE AULA	ALUMNO 32	TERMINADO
J.N. N/C FRACC. LAS BELLOTAS NOGALES HEROICA NOGALES	259,867.65	259,867.65	0.00	0.00	CONSTR. 2 AULAS	ALUMNO 64	TERMINADO
J.N. N/C VALLE DEL MARQUEZ NOGALES HEROICA NOGALES	128,399.37	128,399.37	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE DOS AULAS.	ALUMNO 32	TERMINADO
SECUNDARIA ESTATAL NUM 38 NOGALES HEROICA NOGALES	592,024.19	592,024.19	0.00	0.00	CONSTR. 2 AULAS, TALLER DIBUJO INDUST. Y REP. SIST. ELECTR.	ALUMNO 580	TERMINADO
E.P. N/C FRACC. CONJUNTO JARDIN NOGALES HEROICA NOGALES	721,936.22	721,936.22	0.00	0.00	CONSTR. 3 AULAS Y DIRECCION DUPLEX	ALUMNO 240	TERMINADO
E.P. 27 DE AGOSTO NOGALES HEROICA NOGALES	20,192.47	20,192.47	0.00	0.00	CONSTR. DE AULA	ALUMNO 80	TERMINADO
ESC. SECUNDARIA GENERAL 3 NOGALES HEROICA NOGALES	351,376.25	351,376.25	0.00	0.00	REP. DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 1170	TERMINADO
J.N. FRONTERA NOGALES HEROICA NOGALES	47,505.84	47,505.84	0.00	0.00	REP. SERV. SANITARIO Y BEBEDERO	ALUMNO 120	TERMINADO
E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ NOGALES HEROICA NOGALES	48,326.01	48,326.01	0.00	0.00	REP. DE TECHOS	ALUMNO 470	TERMINADO
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 62 NOGALES HEROICA NOGALES	191,208.20	191,208.20	0.00	0.00	CONSTR. 2 AULAS	ALUMNO 160	TERMINADO
J.N. TOSALICARIT NOGALES HEROICA NOGALES	182,710.90	182,710.90	0.00	0.00	CONSTR. DE AULA	ALUMNO 32	TERMINADO
J.N. S/N COL. LAS TORRES NOGALES HEROICA NOGALES	180,240.34	180,240.34	0.00	0.00	CONSTR. AULA	ALUMNO 32	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
ESC. SEC. TECNICA "ADOLFO LOPEZ MATEOS"							
NOGALES HEROICA NOGALES	139,958.48	139,958.48	0.00	0.00	CONSTR. DE TALLER DE COMPUTO Y AULA	ALUMNO 1000	TERMINADO
ESC. SECUNDARIA GENERAL 3							
NOGALES HEROICA NOGALES	332,261.45	332,261.45	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE TALLER DE MECANOGRAFIA	ALUMNO 1170	TERMINADO
J.N. N/C FRACC. COLINAS DEL VIENTO							
NOGALES HEROICA NOGALES	651,692.45	651,692.45	0.00	0.00	CONSTRUCCION 2 AULAS, DIRECCION CON SERVICIOS SANITARIOS, CERCO, BEBEDERO Y ACCESO PRINCIPAL	ALUMNO 64	TERMINADO
J.N. N/C COL. SAN CARLOS 2							
NOGALES HEROICA NOGALES	525,963.82	525,963.82	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE 4 AULAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, CERCO, BEBEDERO Y ACCESO PRINCIPAL	ALUMNO 96	TERMINADO
E.P. N/C FRACC. COLINAS DEL VIENTO							
NOGALES HEROICA NOGALES	728,305.43	728,305.43	0.00	0.00	CONST. 2 AULAS, SERVICIO SANITARIO, BEBEDERO, CERCO Y ACCESO PRINCIPAL	ALUMNO 160	TERMINADO
ESC. SEC. PROFESOR LUIS BASURTO GUZMAN							
NOGALES HEROICA NOGALES	188,858.97	188,858.97	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 80	TERMINADO
C.A.M. NO. 1 JESUS MARTINEZ OCHOA							
NOGALES HEROICA NOGALES	186,617.66	186,617.66	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA, REPARACION DE CERCO PERIMETRAL Y ALGIBE	ALUMNO 32	TERMINADO
E.P. MIGUEL HIDALGO							
NOGALES HEROICA NOGALES	144,680.09	144,680.09	0.00	0.00	CONST. DE MURO DE CONTENSION, CERCO PERIMETRAL Y REHABILITACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 560	TERMINADO
E.P. LAZARO CARDENAS							
NOGALES HEROICA NOGALES	173,151.87	173,151.87	0.00	0.00	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E IMPERMEABILIZACION DE TECHUMBRE	ALUMNO 520	TERMINADO
J.N. DARIO RAMIREZ							
NOGALES HEROICA NOGALES	37,279.14	37,279.14	0.00	0.00	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y CONSTRUCCION DE CERCO	ALUMNO 155	TERMINADO
E.P. GUSTAVO L. MANRIQUEZ							
NOGALES HEROICA NOGALES	51,466.34	51,466.34	0.00	0.00	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	ALUMNO 409	TERMINADO
E.P. ALEJANDRO C. VILLASEÑOR							
NOGALES HEROICA NOGALES	250,518.33	250,518.33	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE 2 AULAS	ALUMNO 80	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
E.P. N/C EL BELLOTAL NOGALES HEROICA NOGALES	711,723.84	711,723.84	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE 4 AULAS	ALUMNO 80	TERMINADO
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES NOGALES HEROICA NOGALES	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO	ALUMNO 2000	TERMINADO
E.P. FRANCISCO EUSEBIO KINO OPODEPE QUEROBABI	136,294.10	136,294.10	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA Y REPARACION DE AULA	ALUMNO 80	TERMINADO
E.P. ELVIRA LIZARRAGA VALENZUELA 1 PITIQUITO PITIQUITO	41,286.51	41,286.51	0.00	0.00	CONSTR. DIRECCION DUPLEX Y BEBEDERO	ALUMNO 40	TERMINADO
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 11 PITIQUITO PITIQUITO	10,261.39	10,261.39	0.00	0.00	CONSTR. DE AULA	ALUMNO 80	TERMINADO
J.N. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PITIQUITO PITIQUITO	390,259.85	390,259.85	0.00	0.00	REPARACION DE TECHOS	ALUMNO 130	TERMINADO
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	158,936.98	158,936.98	0.00	0.00	CONSTR. DE LABORATORIO MULTIFUNCIONAL	ALUMNO 420	POR CONCLUIRSE
E.P. VENTURA G. TENA PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	350,019.70	350,019.70	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNO 420	TERMINADO
E.P. N/C NUEVO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	426,508.01	426,508.01	0.00	0.00	CONSTR. 2 AULAS, MOD. SERV. SANITARIO, CERCO PERIMETRAL Y BEBEDERO	ALUMNO 160	POR CONCLUIRSE
J.N. S/N COL. NUEVA ESPERANZA PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	118,515.47	118,515.47	0.00	0.00	CONSTR. DE AULA	ALUMNO 32	TERMINADO
E.P. ART. 115 CONSTITUCIONAL PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	341,246.04	341,246.04	0.00	0.00	REPARACION DE TECHOS	ALUMNO 320	TERMINADO
ESC. SEC. TECNICA NO. 37 PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	299,543.09	299,543.09	0.00	0.00	REPARACION GENERAL	ALUMNO 450	TERMINADO
J.N. MELQUIADES PALACIOS PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	105,217.90	105,217.90	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 32	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. S/N COL. BRISAS DEL GOLFO PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	106,443.40	106,443.40	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 32	TERMINADO
J.N. JOSE A. ACUÑA NUÑEZ PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	107,819.95	107,819.95	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 32	TERMINADO
ESC. SEC. GRAL. GILBERTO PACHECO CASTILLO PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	108,438.99	108,438.99	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA Y REPARACION GENERAL	ALUMNO 710	TERMINADO
J.N. NUEVOS CAMINOS PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	139,890.53	139,890.53	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 32	TERMINADO
E.P. ESCUADRON 201 SAHUARIPA SAHUARIPA	117,975.53	117,975.53	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE SUBESTACION E INSTALACIONES ELECTRICAS COMPLEMENTARIAS	ALUMNO 195	TERMINADO
E.P. FRANCISCO I. MADERO SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	91,075.25	91,075.25	0.00	0.00	CONSTRUCCION CERCO PERIMETRAL	ALUMNO 495	TERMINADO
CAM N/C (USAER 76) SAN IGNACIO RIO MUERTO PINTOS, LOS	593,526.72	593,526.72	0.00	0.00	CONSTR. 2 AULAS EDUC. ESPECIAL, SERV. SANITARIOS, CERCO PERIMETRAL Y BEBEDERO	ALUMNO 120	TERMINADO
E.P. JUAN CABRAL SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	413.56	413.56	0.00	0.00	CONSTR. DE DIRECCION DUPLEX	ALUMNO 433	TERMINADO
J.N. EL PARAISO DEL SABER SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	24,960.37	24,960.37	0.00	0.00	CONSTR. DE AULA	ALUMNO 32	TERMINADO
E.P. PROFR. HUMBERTO ROMERO CORDOVA SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	271,222.09	271,222.09	0.00	0.00	CONSTR. 2 AULAS	ALUMNO 160	TERMINADO
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 69 SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	172,827.51	172,827.51	0.00	0.00	CONSTR. 2 AULAS	ALUMNO 160	TERMINADO
J.N. JOSEFA O. DE DOMINGUEZ SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	82,289.98	82,289.98	0.00	0.00	CONSTR. DE AULA	ALUMNO 32	TERMINADO
J.N. ALBORADA SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	24,457.84	24,457.84	0.00	0.00	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y COLOCACION DE PUERTAS	ALUMNO 215	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. 24 DE FEBRERO SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	15,003.91	15,003.91	0.00	0.00	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y COLOCACION DE PUERTAS	ALUMNO 215	TERMINADO
TELESECUNDARIA 256 SAN LUIS RIO COLORADO LAGUNITAS	361,840.49	361,840.49	0.00	0.00	CONSTR. 3 AULAS	ALUMNO 60	TERMINADO
TELESECUNDARIA 61 SAN MIGUEL DE HORCASITAS PESQUEIRA	136,615.93	136,615.93	0.00	0.00	CONSTR. DE 2 AULAS	ALUMNO 80	TERMINADO
E.P. SIN NOMBRE, PESQUEIRA SAN MIGUEL DE HORCASITAS PESQUEIRA	100,610.07	100,610.07	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 40	TERMINADO
E.P. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA SANTA ANA SANTA ANA	159,577.90	159,577.90	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y REPARACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO	ALUMNO 172	TERMINADO
ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ SUAQUI GRANDE SUAQUI GRANDE	39,242.47	39,242.47	0.00	0.00	REPARACIONES GENERALES	ALUMNO 125	TERMINADO
ESCUELA SECUNDARIA GRAL. NO. 5 GENERAL MIGUEL PIÑA URES URES	39,943.55	39,943.55	0.00	0.00	REPARACION DE TECHOS Y SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 205	TERMINADO
J.N. FEDERICO GARCIA LORCA URES SAN PEDRO	205,098.39	205,098.39	0.00	0.00	CONSTR. DE AULA	ALUMNO 32	TERMINADO
ESC. SEC. NO. 16 VILLA HIDALGO VILLA HIDALGO	53,870.77	53,870.77	0.00	0.00	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 256	TERMINADO
J.N. NUEVA CRACION YECORA MAYCOBA	21,952.50	21,952.50	0.00	0.00	REPARACION SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE BEBEDEROS Y PLAZA CIVICA	ALUMNO 19	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA ESCUELAS DE EDUCACION BASICA VARIOS VARIAS	2,325,735.39	2,325,735.39	0.00	0.00	ADQUISICION Y ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA NUEVOS ESPACIOS Y REPOSICION DEL MISMO EN ESCUELAS EXISTENTES	ALUMNO 51993	POR CONCLUIRSE
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO EN ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS (AULAS DE MEDIOS) VARIOS VARIAS	2,253,780.48	2,253,780.48	0.00	0.00	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE COMPUTO QUE INCLUYE EQUIPOS SERVIDORES, ESTACIONES DE TRABAJO, IMPRESORAS, RUTEADORES,	ALUMNO 78224	POR INICIAR

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
<i>[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION</i>							
					ESCANERS, TARJETAS DE RED INALAMBRICAS, TELEVISORES, VIDEOGRABADORAS, MOBI		
TOTAL MODALIDAD:	128,782,043.20	128,782,043.20	0.00	0.00			258 Proyectos
SUBTOTAL 2004	135,517,626.37	135,517,626.37	0.00	0.00			265 Proyectos
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
<i>[3A] TERMINACION DE OBRA 2004</i>							
ESC. SEC. GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES AGUA PRIETA AGUA PRIETA	114,150.44	114,150.44	0.00	0.00	REPARACION DE TECHOS Y SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 1030	TERMINADO
E.P. FRANCISCO VILLA AGUA PRIETA AGUA PRIETA	164,827.40	164,827.40	0.00	0.00	CONSTR. 2 AULAS Y REP. DE SERV. SANITARIO	ALUMNO 320	TERMINADO
E.P. PROFR. EUSEBIO MONTERO MORALES CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	134,158.35	134,158.35	0.00	0.00	REPARACION GENERAL DE TECHOS	ALUMNO 350	TERMINADO
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1,138,157.78	1,138,157.78	0.00	0.00	EDIF. INTELIGENTE P/CTRO. DE COMPUTO, AULA P/EDUC. A DIST., S. SANIT., PLAZA DE CIENCIA Y ADEC. DE 2 AULAS P/AMP. CTRO. DE IDIOMAS	ALUMNO 1431	TERMINADO
J.N. LA HUERTA CAJEME COCORIT	71,312.71	71,312.71	0.00	0.00	REP. DE TECHOS Y CANCELERIA	ALUMNO 60	TERMINADO
E.P. ALVARO OBREGON CAJEME TOBARITO, EL	63,814.85	63,814.85	0.00	0.00	REP. DE TECHO DE 8 AULAS Y DIRECCION	ALUMNO 163	TERMINADO
E.P. IGNACIO HERNANDEZ CANANEA CANANEA	67,592.73	67,592.73	0.00	0.00	REHABILITACION DE TECHUMBRE	ALUMNO 266	TERMINADO
J.N. JOSE JOAQUIN FERNANDEZ LIZALDI ETCHOJOA ETCHOJOA	92,415.98	92,415.98	0.00	0.00	REPARACION DE CERCO PERIMETRAL	ALUMNO 62	TERMINADO
E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS ETCHOJOA ETCHOJOA	125,349.23	125,349.23	0.00	0.00	REPARACION DE CANCELERIA	ALUMNO 380	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
E.P. FRANCISCO I. MADERO ETCHOJOA ETCHOJOA	105,416.76	105,416.76	0.00		REPARACION GENERAL 0.00 SERVICIOS SANITARIOS Y 7 AULAS	ALUMNO 142	TERMINADO
J.N. SONOYDAG GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES PAPAGO	44,686.20	44,686.20	0.00		REPARACION DE 3 AULAS 0.00 Y SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNO 59	TERMINADO
J.N. N/C. CHOYALITO GUAYMAS POTAM	94,378.86	94,378.86	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 32	TERMINADO
ESCUELA PREPARATORIA GUAYMAS POTAM	2,582,478.70	2,582,478.70	0.00	0.00	EQUIPAMIENTO DE 3 AULAS PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE EDUCACION MEDIA A DISTANCIA VIA RED ADUSAT.	ALUMNO 100	TERMINADO
COBACH VILLA DE SERIS HERMOSILLO HERMOSILLO	612,475.40	612,475.40	0.00	0.00	MOBILIARIO Y EQUIPO DEL TEATRO AUDITORIO	ALUMNO 2400	TERMINADO
E.P. N/C VILLA DORADA HERMOSILLO HERMOSILLO	6,861.27	6,861.27	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE DIRECCION DUPLEX	ALUMNO 120	TERMINADO
CBTIS No. 206 HERMOSILLO HERMOSILLO	1,701.76	1,701.76	0.00	0.00	CONSTR. DE 3 AULAS Y OBRA EXTERIOR	ALUMNO 240	TERMINADO
J.N. MARGARITA GOMEZ PALACIO HERMOSILLO HERMOSILLO	251,465.07	251,465.07	0.00	0.00	CONSTRUCCION 2 AULAS	ALUMNO 80	TERMINADO
TELESECUNDARIA NO. 218 HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)	290,094.89	290,094.89	0.00	0.00	CONST. 2 AULAS, MEDIA ADMN., REPARAC. SERV. SANIT. Y BEBEDERO	ALUMNO 539	TERMINADO
ESC. SEC. GRAL. BASELL IBARRA VILLEGAS NAVOJOA NAVOJOA	76,015.68	76,015.68	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE TALLER DE COMPUTO	ALUMNO 45	TERMINADO
J.N. UME-WAAYIM NAVOJOA TRES HERMANOS	33,751.47	33,751.47	0.00	0.00	SUSTIT. DE LOSA EN AULA Y CONSTR. DE LETRINA	ALUMNO 10	TERMINADO
E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ NOGALES HEROICA NOGALES	97,689.44	97,689.44	0.00	0.00	REP. DE TECHOS	ALUMNO 470	TERMINADO
E.P. SAN CARLOS 2 NOGALES HEROICA NOGALES	1,012,332.57	1,012,332.57	0.00	0.00	CONST. DE 10 AULAS, DIRECCION, 2 MODULOS DE SERVICIOS SANITARIOS, CERCO Y PLAZA CIVICA	ALUMNO 750	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
ESCUELA PRIMERA BENITO JUAREZ ONAVAS ONAVAS	86,397.64	86,397.64	0.00	0.00	REPARACIONES GENERALES Y CONSTR. DE CERCO PRIMETRAL.	ALUMNO 42	TERMINADO
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	516,632.46	516,632.46	0.00	0.00	CONSTR. DE LABORATORIO MULTIFUNCIONAL.	ALUMNO 420	TERMINADO
J.N. EL PARAISO DEL SABER SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	1,280.42	1,280.42	0.00	0.00	CONSTR. DE AULA	ALUMNO 32	TERMINADO
JARDIN DE NIÑOS MEXICO SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	27,801.61	27,801.61	0.00	0.00	REPARACION DE SANITARIOS	ALUMNO 81	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. NUEVA CREACION SAN LUIS RIO COLORADO MESA RICA	90,926.70	90,926.70	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA	ALUMNO 80	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS DEL SISTEMA "AULA DE MEDIOS" VARIOS VARIAS	24,225.70	24,225.70	0.00	0.00	INDIRECTOS	OBRA 1	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA ESCUELAS DE EDUCACION BASICA VARIOS VARIAS	3,251,428.51	3,251,428.51	0.00	0.00	ADQUISICION Y ENTREGA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA NUEVOS ESPACIOS Y REPOSICION DEL MISMO EN ESCUELAS EXISTENTES	ALUMNO 51993	TERMINADO
INSTRUMENTACION DEL SISTEMA "AULA DE MEDIOS" VARIOS VARIAS	127,134.46	127,134.46	0.00	0.00	PROGRAMA 1	ALUMNO 105930	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS (ED-029) VARIOS VARIAS	8,379.50	8,379.50	0.00	0.00	INDIRECTOS 1	OBRA 1	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS (ED-029 A ED-031, ED-033, ED-034, ED-066, ED-274, ED-297, ED-282 A ED-287, ED-289 A ED-293, ED-303 A ED-305, ED-388 A ED-397) VARIOS VARIAS	1,160,430.00	1,160,430.00	0.00	0.00	INDIRECTOS DE 32 OBRAS	OBRA 32	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	12,475,764.54	12,475,764.54	0.00	0.00		32	Proyectos
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
REP.GRAL. DE 5 AULAS E.P. GRAL. FCO. CONTRERAS, ACONCHI ACONCHI ACONCHI	36,034.00	36,034.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE BEBEDERO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 246	TERMINADO
CONST. AULA ESC. SEC. GRAL. NO.1, AGUA PRIETA AGUA PRIETA AGUA PRIETA	22,730.00	22,730.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 80	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONST. SUBESTACION ELECTRICA ESC. SEC. GRAL. NO.1. AGUA PRIETA					ANEXO	1	
AGUA PRIETA	74,896.00	74,896.00	0.00	0.00			EN PROCESO
AGUA PRIETA						ALUMNO	80
CONSTRUCCION AULA J.N. MUNDO INFANTIL. AGUA PRIETA					AULA	1	
AGUA PRIETA	39,529.00	39,529.00	0.00	0.00			EN PROCESO
AGUA PRIETA						ALUMNO	32
CONSTRUCCION DE 4 AULAS E.P. ARMANDO ACUÑA RIVERA. AGUA PRIETA					AULA	4	
AGUA PRIETA	439,653.00	439,653.00	0.00	0.00			EN PROCESO
AGUA PRIETA						ALUMNO	320
REPARACION TECHOS Y SIST. ELECT. ESC. SEC. GRAL. P.E. CALLES, AGUA PRIETA					AULA-LABORATORIO		
AGUA PRIETA	274,217.00	274,217.00	0.00	0.00	9-1		EN PROCESO
AGUA PRIETA						ALUMNO	1030
CONSTRUCCION 4 AULAS E.P. FRANCISCO VILLA. AGUA PRIETA					AULA	2	
AGUA PRIETA	108,889.00	108,889.00	0.00	0.00			EN PROCESO
AGUA PRIETA						ALUMNO	320
CONSTRUCCION DE AULA J.N. JEAN HENRY DUNAT, AGUA PRIETA					AULA	1	
AGUA PRIETA	350,342.00	350,342.00	0.00	0.00			TERMINADO
AGUA PRIETA						ALUMNO	32
CONSTRUCCION DE AULA J.N. JUAN RULFO, AGUA PRIETA					AULA	1	
AGUA PRIETA	351,006.00	351,006.00	0.00	0.00			TERMINADO
AGUA PRIETA						ALUMNO	32
CONSTRUCCION DE AULA J.N. PLAN DE AGUA PRIETA, AGUA PRIETA					AULA	1	
AGUA PRIETA	343,481.00	343,481.00	0.00	0.00			TERMINADO
AGUA PRIETA						ALUMNO	32
CONSTRUCCION DE AULA E.P. N/C COL. INFONAVIT-1° DE MAYO, AGUA PRIETA					AULA	1	
AGUA PRIETA	341,929.00	341,929.00	0.00	0.00			TERMINADO
AGUA PRIETA						ALUMNO	138
CONSTRUCCION AULA ESC. SEC. GRAL. 1, AGUA PRIETA					AULA	1	
AGUA PRIETA	355,350.00	355,350.00	0.00	0.00			TERMINADO
AGUA PRIETA						ALUMNO	771
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO J.N. NUEVOS HORIZONTES, AGUA PRIETA					REPARACION DEL		
AGUA PRIETA	70,934.00	70,934.00	0.00	0.00	SISTEMA ELECTRICO DE		TERMINADO
AGUA PRIETA					SIETE AULAS,	ALUMNO	210
					DIRECCION Y SERVICIOS		
					SANITARIOS		
REP. TECHOS Y SIST. ELECTRICO CAM 46, AGUA PRIETA					REPARACION DE TECHOS		
AGUA PRIETA	172,905.00	172,905.00	0.00	0.00	Y SISTEMA ELECTRICO		TERMINADO
AGUA PRIETA						ALUMNO	60
ADQUISICION DE LABORATORIO MULTIMEDIA CON APLICACION DE IDIOMAS, CBTIS 81, AGUA PRIETA					EQUIPO	1	
AGUA PRIETA	650,000.00	325,000.00	0.00	325,000.00			POR INICIAR
AGUA PRIETA						ALUMNO	100

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
EQUIP.DE LABORATORIO INVESTIGATIVO Y CENTRO DE COMPUTO, CONALEP, AGUA PRIETA					EQUIPO	1	
AGUA PRIETA	770,363.00	770,363.00	0.00	0.00			POR INICIAR
AGUA PRIETA						ALUMNO	100
REP. SUBESTACION ELECTRICA, SECUNDARIA TEC. NO.68 JUAN AVILA CORDOVA, AGUA PRIETA					ANEXO	1	
AGUA PRIETA	25,564.00	25,564.00	0.00	0.00			EN PROCESO
AGUA PRIETA						ALUMNO	500
SECUNDARIA GENERAL 1					1 AULA DE MEDIOS C/15		
AGUA PRIETA	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	COMPUTADORAS		EN PROCESO
AGUA PRIETA						ALUMNO	866
PRIMARIA GENERAL PROFR ARMANDO ACUNA RIVERA					1 AULA DE MEDIOS C/20		
AGUA PRIETA	244,853.00	244,853.00	0.00	0.00	COMPUTADORAS		EN PROCESO
AGUA PRIETA						ALUMNO	537
PRIMARIA GENERAL MARGARITA MAZA DE JUAREZ					1 AULA DE MEDIOS C/15		
AGUA PRIETA	195,208.00	195,208.00	0.00	0.00	COMPUTADORAS		EN PROCESO
AGUA PRIETA						ALUMNO	428
SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL JUAN AVILA CORDOVA					1 AULA DE MEDIOS C/15		
AGUA PRIETA	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	COMPUTADORAS		TERMINADO
AGUA PRIETA						ALUMNO	505
PRIMARIA GENERAL JESUS QUIJADA AGUILAR					1 AULA DE MEDIOS C/15		
AGUA PRIETA	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	COMPUTADORAS		EN PROCESO
AGUA PRIETA						ALUMNO	409
PRIMARIA GENERAL JESUS PEREIDA MARTINEZ					1 AULA DE MEDIOS C/15		
AGUA PRIETA	195,208.00	195,208.00	0.00	0.00	COMPUTADORAS		EN PROCESO
AGUA PRIETA						ALUMNO	393
PRIMARIA GENERAL GRAL MARIANO ESCOBEDO					1 AULA DE MEDIOS C/15		
AGUA PRIETA	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	COMPUTADORAS		EN PROCESO
AGUA PRIETA						ALUMNO	294
SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL FUNDACION ESPOSOS RODRIGUEZ					1 AULA DE MEDIOS C/15		
AGUA PRIETA	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	COMPUTADORAS		EN PROCESO
AGUA PRIETA						ALUMNO	961
PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA					1 AULA DE MEDIOS C/15		
AGUA PRIETA	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	COMPUTADORAS		EN PROCESO
AGUA PRIETA						ALUMNO	431
PRIMARIA GENERAL ALVARO OBREGON					1 AULA DE MEDIOS C/15		
AGUA PRIETA	195,208.00	195,208.00	0.00	0.00	COMPUTADORAS		EN PROCESO
AGUA PRIETA						ALUMNO	249
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE ING. INDUSTRIAL INST. TECNOLOG. DE AGUA PRIETA					EQUIPO	1	
AGUA PRIETA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00			POR INICIAR
AGUA PRIETA						ALUMNO	500
PRIMARIA GENERAL JOSE MA MORELOS					1 AULA DE MEDIOS C/5		
AGUA PRIETA	75,978.00	75,978.00	0.00	0.00	COMPUTADORAS		EN PROCESO
AGUA PRIETA						ALUMNO	32

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
REHAB. SISTEMA ELECTRICO E.P. EMILIANO ZAPATA, ALAMOS. ALAMOS ALAMOS	10,379.00	10,379.00	0.00	0.00	AULA 3	ALUMNO 44	EN PROCESO
INSTALACION DE CISTERNA Y REHAB. SIST. ELECT. E.P. REVOLUCION, ALAMOS ALAMOS ALAMOS	474,915.00	474,915.00	0.00	0.00	AULA 13	ALUMNO 240	TERMINADO
REP. DE CANCHA E.P. BARTOLOME M. SALIDO, ALAMOS ALAMOS ALAMOS	71,468.00	71,468.00	0.00	0.00	REPARACION DE CANCHA	ALUMNO 404	TERMINADO
CONSTRUCCION AULA EN COBACH, ALAMOS ALAMOS ALAMOS	471,969.00	235,984.00	235,985.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 200	TERMINADO
EQUIPAMIENTO COBACH, ALAMOS ALAMOS ALAMOS	27,120.00	27,120.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 200	POR INICIAR
PRIMARIA GENERAL REVOLUCION ALAMOS ALAMOS	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 395	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL QUINTANA ROO ALAMOS POTRERO DE ALCANTAR	80,963.00	80,963.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNO 33	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL BENITO JUAREZ ALAMOS BASIROA	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 65	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL ESTADO DE CHIAPAS ALAMOS CERRO COLORADO	80,963.00	80,963.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNO 25	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL MENDIVIL ALAMOS CHINAL, EL	80,963.00	80,963.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNO 29	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA ALAMOS MAQUIPO, EL	80,963.00	80,963.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNO 42	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA TELESECUNDARIA #295, MINAS NUEVAS, ALAMOS ALAMOS MINAS NUEVAS	385,352.00	385,352.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 20	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA E.P.I. N/C COL. MACORAWE, ALAMOS ALAMOS SAN BERNARDO	369,195.00	369,195.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 25	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL CUAUHEMOC ALAMOS SAN BERNARDO	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 124	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
PRIMARIA GENERAL JUSTO SIERRA ALAMOS TANQUES, LOS	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 78	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL PROFR ROBERTO F ALMADA ALAMOS TAPIZUELAS	80,963.00	80,963.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNO 49	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL NICOLAS BRAVO ALAMOS TECHOBAMPO	80,963.00	80,963.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNO 36	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL FRANCISCO I MADERO ALAMOS TOJIBAMPO	59,111.00	59,111.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/3 COMPUTADORAS	ALUMNO 20	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL RAFAEL RAMIREZ ALAMOS VINATA, LA	59,111.00	59,111.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/3 COMPUTADORAS	ALUMNO 14	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL MOISES SAENZ ALAMOS ZAPOTE, EL	80,963.00	80,963.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNO 32	EN PROCESO
REHAB. DE TECHUMBRE E.P. IGNACIO M. ALTAMIRANO, ALTAR ALTAR ALTAR	119,347.00	119,347.00	0.00	0.00	AULA	6 ALUMNO 350	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, CBTA 132 EXTENSION ALTAR. ALTAR ALTAR	513,480.00	513,480.00	0.00	0.00	AULA	1 ALUMNO 350	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL TIERRA Y LIBERTAD ALTAR LLANO BLANCO (RANCHO SECO)	125,623.00	125,623.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 89	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL GABINO BARREDA ARIVECHI ARIVECHI	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 97	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL BENITO JUAREZ ARIVECHI BAMORI	59,111.00	59,111.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/3 COMPUTADORAS	ALUMNO 10	EN PROCESO
REP. SERV. SANIT. Y REHAB. TECHOS EN SALA DE MAESTROS, ARIZPE ARIZPE ARIZPE	141,282.00	141,282.00	0.00	0.00	ANEXO	3 ALUMNO 180	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL AMADO NERVO ARIZPE SINOQUIPE	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 51	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL IGNACIA E DE AMANTE ATIL ATIL	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 92	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
PRIMARIA GENERAL JOSE MA MORELOS BACANORA BACANORA	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 55	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL VASCO DE QUIROGA BACOACHI UNAMICHI	80,963.00	80,963.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNO 36	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE BEBEDEROS J.N. OVIDIO DECROLY, BACUM BACUM BACUM	110,612.00	110,612.00	0.00	0.00	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y BEBEDEROS	ALUMNO 117	TERMINADO
CONSTR. DE LAB. DE CIENCIAS BIOLOGICAS INST. TECNOL. AGROPECUARIO 21, BACUM BACUM BACUM	736,958.00	736,958.00	0.00	0.00	LABORATORIO 1	ALUMNO 300	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL AQUILES SERDAN BACUM ATOTONILCO	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 68	EN PROCESO
REP. GENERAL E.P. PADRE DE LAS CASAS, BACUM BACUM BATACONCICA	90,049.00	90,049.00	0.00	0.00	COLOCAR APAGADORES Y CONTACTOS DE SEIS AULAS, REP. DE BOMBA DE AGUA, REP. DE CUATRO PUERTAS EN AULAS Y PROTECCION EN VENTANAS	ALUMNO 125	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL NARCIZO MENDOZA BACUM FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 296	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL AMADO NERVO BACUM FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 186	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL PRESIDENTE CARDENAS BACUM INDEPENDENCIA (CAMPO 104)	75,978.00	75,978.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNO 42	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS BACUM JUVANI, EL	75,978.00	75,978.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNO 33	EN PROCESO
REPARACION TECHOS DE AULAS E.P. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, EL JUVANI, BACUM BACUM JUVANI, EL	276,711.00	276,711.00	0.00	0.00	AULA 4	ALUMNO 160	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL MIGUEL HIDALGO BACUM LOMA DE BACUM	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 204	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL PRIMERO DE MAYO BACUM PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77)	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 275	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
PRIMARIA GENERAL GRAL ROMAN YOCUPICIO BACUM SAN JOSE DE BACUM	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 202	EN PROCESO
REP. DE TECHOS 3 AULAS J.N. MARGARITA MAZA DE JUAREZ, BAVIACORA BAVIACORA BAVIACORA	45,253.00	45,253.00	0.00	0.00	REPARACION DEL TECHO DE TRES AULAS	ALUMNO 74	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL CUITLAHUAC BAVIACORA BAVIACORA	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 117	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL ALVARO OBREGON BAVIACORA SAN JOSE (SAN JOSE DE BAVIACORA)	80,963.00	80,963.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNO 41	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL GRAL MIGUEL S SAMANIEGO BAVISPE BAVISPE	125,623.00	125,623.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 94	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA BAVISPE GALERITA, LA	56,120.00	56,120.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/3 COMPUTADORAS	ALUMNO 14	EN PROCESO
REP. SISTEMA ELECTRICO E.P. JOSE MA. MORELOS, BENITO JUAREZ BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	38,182.00	38,182.00	0.00	0.00	REPARACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO	ALUMNO 233	TERMINADO
ADQUISICION DE LABORATORIO MULTIMEDIA CON APLICACION DE IDIOMAS, CBTIS 129, VILLA JUAREZ BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	650,000.00	487,500.00	0.00	162,500.00	EQUIPO 1	ALUMNO 550	POR INICIAR
PRIMARIA GENERAL MARGARITA MAZA DE JUAREZ BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 160	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL JOSE MA MORELOS BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	178,838.00	178,838.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 221	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 180	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL BENITO JUAREZ BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	178,838.00	178,838.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 339	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL AQUILES SERDAN BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 345	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL HEROES DE CHAPULTEPEC BENITO JUAREZ AGUA BLANCA	125,623.00	125,623.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 137	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
PRIMARIA GENERAL 21 DE MARZO BENITO JUAREZ BATEVITO (COLONIA IRRIGACION)	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 53	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA J.N. NAVEGUEMOS JUNTOS, BENITO JUAREZ BENITO JUAREZ PAREDONCITO	331,660.00	331,660.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 30	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL MARIANO MATAMOROS BENITO JUAREZ PAREDONCITO	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 168	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL SONORA BAJA CALIFORNIA BENJAMIN HILL BENJAMIN HILL	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 178	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL CLUB DE LEONES 1 BENJAMIN HILL BENJAMIN HILL	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 262	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL SOR JUANA INES DE LA CRUZ BENJAMIN HILL SAN DIEGO	80,963.00	80,963.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNO 24	EN PROCESO
CONSTRUCCION AULA E.P. INDEPENDENCIA DE MEXICO, CABORCA CABORCA HEROICA CABORCA	80,080.00	80,080.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 40	EN PROCESO
CONSTRUCCION SERV. SANIT. E.P. JUAN FRANCISCO JAVIER, CABORCA CABORCA HEROICA CABORCA	223,629.00	223,629.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 477	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA J.N. TELESFORO LOPEZ, CABORCA CABORCA HEROICA CABORCA	274,001.00	274,001.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 240	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA E.P. INDEPENDENCIA DE MEXICO, CABORCA CABORCA HEROICA CABORCA	255,315.00	255,315.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 40	TERMINADO
CONSTRUCCION AULA ESC. SEC. TEC. #8, CABORCA CABORCA HEROICA CABORCA	341,490.00	341,490.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 45	TERMINADO
EQUIP. DE LABORATORIO INVESTIGATIVO Y CENTRO DE COMPUTO, CONALEP, CABORCA CABORCA HEROICA CABORCA	794,133.00	794,133.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 300	POR INICIAR
REHAB. SIST. ELECT. NO.8 AULAS Y REP. SERV. SANIT., J.N. ESTHER SOTO BOJORQUEZ, CABORCA CABORCA HEROICA CABORCA	265,829.00	265,829.00	0.00	0.00	AULA 8	ALUMNO 32	EN PROCESO
REPARACION AULA Y SERV. SANITARIOS J.N. PARAISO INFANTIL, CABORCA CABORCA HEROICA CABORCA	180,769.00	180,769.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 98	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
REPARACION SERV. SANITARIOS E.P. FRANCISCO VILLA, CABORCA CABORCA HEROICA CABORCA	311,926.00	311,926.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 250	EN PROCESO
CONSTRUCCION SERV. SANITARIOS, E.P. LUIS PASTEUR, CABORCA CABORCA HEROICA CABORCA	553,497.00	553,497.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 210	EN PROCESO
REPARACION SERV. SANITARIOS, E.P. CUAUHTEMOC, CABORCA CABORCA HEROICA CABORCA	307,117.00	307,117.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 39	EN PROCESO
REHAB. DE PLAFONES Y PINTURA GENERAL EN CAM NO 5 JORGE NIEBLAS PINO, CABORCA CABORCA HEROICA CABORCA	202,892.00	202,892.00	0.00	0.00	AULA 11	ALUMNO 230	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL INDEPENDENCIA DE MEXICO CABORCA HEROICA CABORCA	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 259	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL FLORENCIA R DE MUNGUIA CABORCA HEROICA CABORCA	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 321	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL EL PENSADOR MEXICANO CABORCA HEROICA CABORCA	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 334	EN PROCESO
SECUNDARIA GENERAL CORONEL JOSE MA GIRON CABORCA HEROICA CABORCA	224,913.00	224,913.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/20 COMPUTADORAS	ALUMNO 808	EN PROCESO
REPARACION SERV. SANITARIOS TELESECUNDARIA NO.291, CABORCA CABORCA ALVARO OBREGON	81,260.00	81,260.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 27	TERMINADO
TERMINACION MOD. SERV. SANIT. REP. DE AULA Y CONST. DE BEBEDERO, J.N. NIYOS DEL DESIERTO, CABORCA CABORCA COYOTE, EL	195,657.00	195,657.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 51	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CABORCA LAGUNA PRIETA	59,111.00	59,111.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/3 COMPUTADORAS	ALUMNO 13	EN PROCESO
CONSTR. BEBEDEROS, HIDROSANITARIA Y BASE P/TINACO E.P. RUBEN C. NAVARRO CABORCA PUERTO LOBOS	24,240.00	24,240.00	0.00	0.00	ANEXO 2	ALUMNO 102	EN PROCESO
REP. DE TECHO EN 1 AULA Y REHAB. DE FOSA SEPTICA E.P. UBALDO HDEZ. LOPEZ, CABORCA CABORCA SAHUARO, EL	41,475.00	41,475.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 130	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL TTE JUAN DE LA BARRERA CABORCA TENIENTE JUAN DE LA BARRERA	59,111.00	59,111.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/3 COMPUTADORAS	ALUMNO 15	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
PRIMARIA GENERAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CABORCA VICENTE GUERRERO	80,963.00	80,963.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNO 21	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL INDEPENDENCIA CONOCIDO CABORCA CHAMIZAL, EL	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 102	EN PROCESO
IMPERMEABILIZACION TECHOS E.P. JAIME TORRES BODET, CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	182,707.00	182,707.00	0.00	0.00	AULA	15 ALUMNO 120	EN PROCESO
CONSTR. 2 AULAS, SERV. SANIT., PLAZA CIVICA E.P. N/C, FRACC. CASA BLANCA, CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	22,094.00	22,094.00	0.00	0.00	AULA	2 ALUMNO 160	EN PROCESO
CONSTR. 2 AULAS Y DIRECC. C/SERV. SANIT. J.N. N/C VILLAS DEL REY, CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	366,318.00	366,318.00	0.00	0.00	AULA	2 ALUMNO 200	TERMINADO
CONSTRUCCION 2 AULAS ESC. SEC. TEC. NO.56, CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	361,913.00	361,913.00	0.00	0.00	AULA	2 ALUMNO 160	EN PROCESO
REHAB. E IMPERMEAB. DE TECHUMBRE J.N. FCO. GABILONDO SOLER, CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	7,652.00	7,652.00	0.00	0.00	AULA	6 ALUMNO 90	EN PROCESO
CONSTRUCCION AULA J.N. JAIME SABINES, CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	6,774.00	6,774.00	0.00	0.00	AULA	1 ALUMNO 40	EN PROCESO
REHAB. SISTEMA ELECTRICO 14 AULAS E.P. CUAUHTEMOC, CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	114,170.00	114,170.00	0.00	0.00	AULA	10 ALUMNO 113	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA J.N. JAIME SABINES, CD. OBREGON CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	309,000.00	309,000.00	0.00	0.00	AULA	1 ALUMNO 30	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA J.N. LUIS D. COLOSIO MURRIETA, CD. OBREGON CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	309,000.00	309,000.00	0.00	0.00	AULA	1 ALUMNO 60	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA J.N. ALEJANDRINA VASQUEZ SOLANA, CD. OBREGON CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	309,000.00	309,000.00	0.00	0.00	AULA	1 ALUMNO 220	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA E.P. COTUME, CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	245,406.00	245,406.00	0.00	0.00	AULA	1 ALUMNO 45	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS E.P. N/C COL. LAS HACIENDAS, CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	500,731.00	500,731.00	0.00	0.00	AULA	2 ALUMNO 160	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE 2 AULAS E.P. N/C COL VILLA BONITA 3, CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	518,868.00	518,868.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 80	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS E.P. N/C FRACC. CASA BLACA, CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	520,150.00	520,150.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 40	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA ESC. SEC. GRAL. 7, CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	309,000.00	309,000.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 1174	TERMINADO
CONST. AULA CON DIVISION "T" USAER #205 UBICADO E.P. CLUB DE GOLF #2, CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	319,014.00	319,014.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 30	TERMINADO
CONST. AULA C/ DIVISION "T" USAER #85 UBICADO J.N. ANTONIO VIVALDI, CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	319,300.00	319,300.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 30	TERMINADO
REHABILITACION SERV. SANIT. E.P. CLUB 20-30, CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	23,312.00	23,312.00	0.00	0.00	REPARACION DE MODULO SANITARIO (CUATRO TASAS Y UN MINGITORIO), INSTALAR UN LAVAMANOS Y UNA TAS A EN MODULO DE MAESTROS	ALUMNO 240	TERMINADO
REHAB. E IMPERMEAB. TECHUMBRE DE EDIF. "A" CAM 48, CD. OBREGON, CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	159,914.00	159,914.00	0.00	0.00	REHABILITACION DE TECHOS Y PINTURA EN 6 AULAS Y CAMARA DE OBSERVACION Y REPARACIONES HIDRAULICAS	ALUMNO 90	TERMINADO
CONSTR. EDIF. INTELIGENTE P/CENTRO DE COMPUTO 2 NIVELES, CD. OBREGON (IND. 115,179.00) CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	3,954,505.00	3,954,505.00	0.00	0.00	AULA-LABORATORIO 6-3	ALUMNO 1431	EN PROCESO
MOBILIARIO, EQUIPO DE COMPUTO Y TELEFONIA, INST. TEC. DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	5,289,720.00	5,289,720.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 1431	EN PROCESO
ADQUISICION DE LABORATORIO MULTIMEDIA CON APLICACION DE IDIOMAS, CBTIS 37, CD. OBREGON CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	650,000.00	325,000.00	0.00	325,000.00	EQUIPO 1	ALUMNO 200	POR INICIAR
ADQUISICION DE LABORATORIO MULTIMEDIA CON APLICACION DE IDIOMAS, CBTIS 188, CD. OBREGON CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	650,000.00	438,961.00	0.00	211,039.00	EQUIPO 1	ALUMNO 200	POR INICIAR
ADQUISICION DE LABORATORIO MULTIMEDIA CON APLICACION DE IDIOMAS, CETIS 69, CD. OBREGON CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	487,500.00	365,625.00	0.00	121,875.00	EQUIPO 1	ALUMNO 700	POR INICIAR

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
REPARACION GENERAL, E.P. ADALBERTO L. SALCIDO, CD. OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	2,122,189.00	2,122,189.00	0.00	0.00	AULA 20	ALUMNO 340	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CENTRO DE IDIOMAS, CBTIS 37, CD. OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	217,458.00	217,458.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 200	EN PROCESO
EQUIP. DE LABORATORIO INVESTIGATIVO Y CENTRO DE COMPUTO CONALEP, CD. OBREGON							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	864,853.00	864,853.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 200	POR INICIAR
REHAB. SIST. ELECT. EN 7 AULAS, 2 DIREC. 1 BODEGA E.P. HERMANOS FLORES MAGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	436,943.00	436,943.00	0.00	0.00	AULA 7	ALUMNO 366	EN PROCESO
CONSTRUCCION SERV. SANITARIOS, E.P. ESTEBAN CAREAGA, CD. OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	469,698.00	469,698.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 800	EN PROCESO
REPARACION DE SERV. SANITARIOS, E.P. ESCUADRON 201, CD. OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	306,294.00	306,294.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 450	EN PROCESO
SUSTITUCION TECHOS EN 12 AULAS, BIBLIOTECA, E.P. TIERRA Y LIBERTAD, CD. OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	787,980.00	787,980.00	0.00	0.00	AULA 12	ALUMNO 370	TERMINADO
REPARACION GENERAL J.N. ALEJANDRINA VAZQUEZ SOLANO, CD. OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	402,491.00	402,491.00	0.00	0.00	AULA 6	ALUMNO 220	TERMINADO
ADECUACION DE TALLER Y REP. DE SERV. SANIT. CAM NO. 52, CD. OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	462,854.00	462,854.00	0.00	0.00	TALLER 1	ALUMNO 30	EN PROCESO
REP. DE BARDA PERIMETRAL Y BANQUETAS CENTRO DESARROLLO INFANTIL NO.3, CD. OBREGON							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	576,114.00	576,114.00	0.00	0.00	ANEXO 2	ALUMNO 79	EN PROCESO
ACONDICIONAMIENTO DE 5 AULAS, CONALEP, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	850,368.00	850,368.00	0.00	0.00	AULA 5	ALUMNO 500	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL PROFRA RAFAEL RAMIREZ C							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 302	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 364	EN PROCESO
SECUNDARIA GENERAL VALENTIN GOMEZ FARIAS							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	224,913.00	224,913.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/20 COMPUTADORAS	ALUMNO 1291	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
SECUNDARIA TECNICA 70 CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 815	EN PROCESO
SECUNDARIA GENERAL 7 CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 1108	EN PROCESO
SECUNDARIA ESTATAL NUM 11 CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	224,913.00	224,913.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/20 COMPUTADORAS	ALUMNO 804	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL RECURSOS HIDRAULICOS CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 366	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL PROFR ROBERTO ROJAS VALENCIA CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 271	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL PRESIDENTE ALEMAN CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	178,838.00	178,838.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 314	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL OLGA DIAZ ESQUER CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	178,838.00	178,838.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 427	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL OBREGON 50 CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 257	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL NIÑOS HEROES CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 373	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL MEXICO CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 174	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL MELCHOR OCAMPO CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 330	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL MELCHOR OCAMPO CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 184	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL LIC BENITO JUAREZ 2 CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 185	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL JOSE VASCONCELOS CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 236	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
PRIMARIA GENERAL JOSE MARIA LEYVA CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 410	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL JAIME TORRES BODET CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 353	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL HNOS FLORES MAGON CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 352	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL HEROE DE NACAZARI CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 214	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 309	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL FRAY FRANCISCO EUSEBIO KINO CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 455	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL FERNANDO F DWORAK CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 305	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL ESTEBAN TEROS CAREAGA CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 371	EN PROCESO
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 56 CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	224,913.00	224,913.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/20 COMPUTADORAS	ALUMNO 1473	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL ESCUADRON 201 CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 437	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL ENRIQUE C REBSAMEN CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 325	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 226	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL CLUB 20 30 CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 172	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL CINCO DE MAYO CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	178,838.00	178,838.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 128	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
PRIMARIA GENERAL CENTRO ESCOLAR CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	178,838.00	178,838.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 460	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL CARMEN SANCHEZ CORRAL CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	178,838.00	178,838.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 300	TERMINADO
ES002.- REHAB. GRAL. PISTA DE ATLETISMO UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SON, CD. OBREGON CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	5,787,162.00	5,787,162.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 1000	EN PROCESO
ED568.- CONSTR. UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL INST. TECNOL. SUPERIOR DE CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	5,104,681.00	5,104,681.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 500	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL JUSTO SIERRA CAJEME ALTOS DE JECOPACO	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 157	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL PDTE MANUEL AVILA CAMACHO CAJEME ALVARO OBREGON	182,305.00	182,305.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 168	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL GRAL ANTONIO ROSALES CAJEME ANTONIO ROSALES (GENERAL ANTONIO R.)	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 177	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL 20 DE NOVIEMBRE CAJEME ARENERAS, LAS	125,623.00	125,623.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 80	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL NIÑOS HEROES CAJEME BUENAVISTA	80,963.00	80,963.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNO 46	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL 18 DE MARZO CAJEME CUAHUTEMOC (CAMPO 5)	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 152	EN PROCESO
REPARACION SISTEMA ELECTRICO J.N. CARRUSEL, CAJEME CAJEME COCORIT	79,065.00	79,065.00	0.00	0.00	AULA 3	ALUMNO 100	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL HEROES DE CHAPULTEPEC CAJEME ESTACION CORRAL	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 207	EN PROCESO
REHAB. SISTEMA ELECTRICO ESC. SEC. NO.9, CAJEME CAJEME ESPERANZA	455,653.00	455,653.00	0.00	0.00	AULA-TALLER 18-2	ALUMNO 872	EN PROCESO
CONSTRUCCION 3 AULAS CECYTES, ESPERANZA, CAJEME CAJEME ESPERANZA	1,270,236.00	635,118.00	635,118.00	0.00	AULA 4	ALUMNO 400	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
SECUNDARIA GENERAL PROFR MANUEL ROBLES TOVAR CAJEME ESPERANZA	224,913.00	224,913.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/20 COMPUTADORAS	ALUMNO 759	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL PROFR JESUS D AGUIRRE CAJEME ESPERANZA	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 300	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL NUEVA CREACION CAJEME ESPERANZA	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 172	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL GRAL LUCIO BLANCO CAJEME ESPERANZA	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 177	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL GRAL FRUCTUOSO MENDEZ CAJEME ESPERANZA	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 268	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL CLUB DE GOLF NUM 1 CAJEME ESPERANZA	178,838.00	178,838.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 367	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL JESUS GARCIA CAJEME FRANCISCO I. MADERO (CAMPO 30)	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 189	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL GUADALUPE VICTORIA CAJEME GUADALUPE VICTORIA	59,111.00	59,111.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNO 40	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL 23 DE OCTUBRE CAJEME MARTE R. GOMEZ	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 159	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL GABRIEL RAMOS MILLAN CAJEME MORELOS 2	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 59	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL RICARDO FLORES MAGON CAJEME VICENTE GUERRERO (EL PORTON)	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 192	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS CAJEME PROGRESO (CAMPO CUARENTA Y SIETE)	125,623.00	125,623.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 145	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA CBTA NO.197, PROVIDENCIA, CAJEME CAJEME PROVIDENCIA	344,565.00	344,565.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 80	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL 18 DE MARZO CAJEME NUEVA CASA DE TERAS (TERAS)	80,963.00	80,963.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNO 31	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA CAJEME TINAJERA, LA	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 86	EN PROCESO
REHAB. DE SISTEMA ELECTRICO E IMPERMEAB. E.P. FORD 122, CAJEME CAJEME TOBARITO, EL	26,126.00	26,126.00	0.00	0.00	AULA	11 ALUMNO 266	EN PROCESO
REPARACION CENTRO DE IDIOMAS Y LABORATORIO CBTA 38, M.R. GOMEZ TOBARITO, CAJEME CAJEME TOBARITO, EL	45,329.00	45,329.00	0.00	0.00	LABORATORIO	3 ALUMNO 400	EN PROCESO
REHAB. SIST. ELECT. Y SERV. SANIT. ESC. SEC. NO.4, CAJEME CAJEME PUEBLO YAQUI	81,329.00	81,329.00	0.00	0.00	AULA-ANEXO	6-3 ALUMNO 465	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL GRAL LAZARO CARDENAS CAJEME PUEBLO YAQUI	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 210	EN PROCESO
REPARACION SERV. SANITARIOS Y SIST. ELECTRICO E.P. EMILIANO ZAPATA, CAJEME CAJEME YUCURIBAMPO	164,325.00	164,325.00	0.00	0.00	AULA	6 ALUMNO 49	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL PROFR BASILIO RUIZ VELAZQUEZ CAJEME PUENTE DE PICOS	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 62	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA TELESECUNDARIA #19, CAJEME CAJEME EJIDO CUAUHTEMOC (EL SALITRAL)	327,687.00	327,687.00	0.00	0.00	AULA	1 ALUMNO 130	TERMINADO
REPARACION GRAL. TELESECUNDARIA NO. 19, EJ. CUAUHTEMOC, CAJEME CAJEME EJIDO CUAUHTEMOC (EL SALITRAL)	331,923.00	331,923.00	0.00	0.00	AULA	3 ALUMNO 130	EN PROCESO
REHAB. DE TECHOS E.P. MAXIMILIANO R. LOPEZ, CAJEME CAJEME VARIAS	42,428.00	42,428.00	0.00	0.00	RENIVELACION E IMPERMEABILIZACION DEL TECHO DE 6 AULAS, DIRECCION Y SERVI CIOS SANITARIOS (TIPO BODEGA)	ALUMNO 166	TERMINADO
CONSTRUCCION AULA E.P. N/C EL DORADO, CANANEA CANANEA CANANEA	8,060.00	8,060.00	0.00	0.00	AULA	1 ALUMNO 80	EN PROCESO
CONSTRUCCION AULA I.N. S/N FRACC. EL DORADO, CANANEA CANANEA CANANEA	23,345.00	23,345.00	0.00	0.00	AULA	1 ALUMNO 32	EN PROCESO
REHAB. TECHUMBRE E.P. IGNACIO HERNANDEZ, CANANEA CANANEA CANANEA	316,310.00	316,310.00	0.00	0.00	AULA	6 ALUMNO 266	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION 2 AULAS Y DIRECCION E.P. N/C EL DORADO, CANANEA							
CANANEA CANANEA	923,452.00	923,452.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 138	TERMINADO
ADQUISICION DE LABORATORIO MULTIMEDIA CON APLICACION DE IDIOMAS, CBTIS 106, CANANEA							
CANANEA CANANEA	650,000.00	325,000.00	0.00	325,000.00	EQUIPO 1	ALUMNO 250	POR INICIAR
ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO IDIOMAS CON SALA DE TUTORIAS, CBTIS 106, CANANEA							
CANANEA CANANEA	174,572.00	87,286.00	0.00	87,286.00	ANEXO 1	ALUMNO 250	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL MELCHOR OCAMPO							
CANANEA CANANEA	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 181	EN PROCESO
SECUNDARIA GENERAL MARTIRES DE 1906							
CANANEA CANANEA	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 1070	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL IGNACIO HERNANDEZ							
CANANEA CANANEA	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 206	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL GRAL ESTEBAN BACA CALDERON							
CANANEA CANANEA	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 165	EN PROCESO
CENTRO DE MAESTROS CANANEA							
CANANEA CANANEA	125,623.00	125,623.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 0	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL BENITO JUAREZ							
CANANEA CANANEA	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 289	EN PROCESO
REPARACION DE SERVICIO SANITARIO USAER 90, CANANEA							
CANANEA CANANEA	97,399.00	97,399.00	0.00	0.00	ANEXO 2	ALUMNO 30	EN PROCESO
EQUIP. CENTRO DE MANUFACTURA Y LAB. DE IDIOMAS INST. TECNOL. DE CANANEA							
CANANEA CANANEA	3,682,500.00	1,091,000.00	0.00	2,591,500.00	EQUIPO 1	ALUMNO 500	POR INICIAR
PRIMARIA GENERAL LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS							
CANANEA CUITACA (LA CIENEGUITA)	125,623.00	125,623.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 80	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO							
CANANEA VICENTE GUERRERO (CUITACA)	75,978.00	75,978.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNO 33	EN PROCESO
REHAB. SISTEMA ELECTRICO E.P. PROF. LUIS BURRUEL A., CARBO							
CARBO CARBO	4,048.00	4,048.00	0.00	0.00	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 252	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
PRIMARIA GENERAL PROFR LUIS BURRUEL AHUMADA CARBO CARBO	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 410	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL MARTIRES DE BACOBAMPO CUMPAS COLONIA, LA	80,963.00	80,963.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNO 34	EN PROCESO
IMPERMEAB. DE TECHUMBRE E.P. OTILIO MONTAÑO, CUMPAS CUMPAS HOYOS, LOS	9,126.00	9,126.00	0.00	0.00	IMPERMEABILIZACION DEL TECHO EN TODAS LAS AULAS Y REPARACION ELECTRICA	ALUMNO 127	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL PROFR LUIS G MONZON CUMPAS JECORI	125,623.00	125,623.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 53	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA CUMPAS KILOMETRO CINCO (ALVARO OBREGON)	56,120.00	56,120.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/3 COMPUTADORAS	ALUMNO 16	EN PROCESO
IMPERMEAB. TECHUMBRE Y CONST. BEBEDEROS ESC. TELESECUNDARIA 76, DIVISADEROS DIVISADEROS DIVISADEROS	41,265.00	41,265.00	0.00	0.00	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS (EDIF A, COMPUTO Y DIRECCION) Y CONSTRUCCION DE BEBEDERO DE 6 SALIDAS	ALUMNO 52	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA DIVISADEROS DIVISADEROS	125,623.00	125,623.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 92	EN PROCESO
CONSTRUCCION 3 AULAS TELESECUNDARIA 281, EMPALME EMPALME EMPALME	195,055.00	195,055.00	0.00	0.00	AULA	3 ALUMNO 120	EN PROCESO
IMPERMEABILIZACION Y REP.ELECT. ESC. SEC. GRAL. BENITO JUAREZ, EMPALME EMPALME EMPALME	514,999.00	514,999.00	0.00	0.00	AULA	18 ANEXO 5	TERMINADO
CONSTRUCCION AULA EN COBACH, EMPALME EMPALME EMPALME	423,390.00	211,695.00	211,695.00	0.00	AULA	1 ALUMNO 120	EN PROCESO
EQUIP. DE LABORATORIO INVESTIGATIVO Y CENTRO DE COMPUTO EN CONALEP, EMPALME EMPALME EMPALME	815,018.00	815,018.00	0.00	0.00	EQUIPO	1 ALUMNO 300	POR INICIAR
REP. SIST. ELECT. EN 10 AULAS, DIREC., SERV. SANIT. E.P. HECTOR MOSQUEIRA MATUTE, EMPALME EMPALME EMPALME	260,770.00	260,770.00	0.00	0.00	AULA	10 ALUMNO 181	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO COBACH, EMPALME EMPALME EMPALME	27,120.00	27,120.00	0.00	0.00	EQUIPO	1 ALUMNO 120	POR INICIAR

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
PRIMARIA GENERAL MELCHOR OCAMPO EMPALME EMPALME	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 154	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL JUAN MALDONADO GUAGUETCHIA EMPALME EMPALME	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 186	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL CUAUHEMOC EMPALME EMPALME	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 271	EN PROCESO
SECUNDARIA GENERAL BENITO JUAREZ EMPALME EMPALME	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 1266	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL 20 DE NOVIEMBRE EMPALME EMPALME	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 292	TERMINADO
REP. TECHO EN SERV. SANIT., REP. SISTEMA ELECT. EN 8 AULAS E.P. JOSE MA. MORELOS, EMPALME EMPALME JOSE MARIA MORELOS	411,011.00	411,011.00	0.00	0.00	AULA 8	ALUMNO 144	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL JOSE MA MORELOS EMPALME JOSE MARIA MORELOS	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 146	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULAS Y OBRA EXTERIOR EN CBTA 132, POBLADO MORELOS, EMPALME EMPALME JOSE MARIA MORELOS	380,810.00	380,810.00	0.00	0.00	AULAS 2	ALUMNO 419	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL ANGEL GARCIA ABURTO EMPALME CRUZ DE PIEDRA	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 132	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL GRAL IGNACIO ZARAGOZA EMPALME TERRENOS SAN ANTONIO	59,111.00	59,111.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/3 COMPUTADORAS	ALUMNO 15	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL LEONA VICARIO EMPALME MAYTORENA	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 95	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL MI PATRIA ES PRIMERO EMPALME MI PATRIA ES PRIMERO	125,623.00	125,623.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 157	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA EMPALME PALMA, LA	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 162	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL FRANCISCO I MADERO EMPALME URSULO GALVAN	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 70	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
PRIMARIA GENERAL MIGUEL HIDALGO EMPALME SAN FERNANDO (SAN FERNANDO DE GUAYMAS)	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 97	EN PROCESO
CONSTRUCCION 3 AULAS, COBACH ETCHOJOA ETCHOJOA ETCHOJOA	468,991.00	468,991.00	0.00	0.00	AULA 3	ALUMNO 120	TERMINADO
EQUIPAMIENTO COBACH, ETCHOJOA ETCHOJOA ETCHOJOA	321,190.00	321,190.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 120	POR INICIAR
PRIMARIA GENERAL ADOLFO LOPEZ MATEOS ETCHOJOA AGUSTIN MELGAR	75,978.00	75,978.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNO 36	EN PROCESO
PRIMARIA INDIGENA 20 DE NOVIEMBRE ETCHOJOA BACAJAQUIA	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 77	EN PROCESO
REHAB. DE SERV. SANITARIOS Y CONST. DE BEBEDERO, TELESEC. NO. 270, BACAJAQUIA, ETCHOJOA ETCHOJOA BACAJAQUIA	259,104.00	259,104.00	0.00	0.00	ANEXO 2	ALUMNO 51	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL FRANCISCO I MADERO ETCHOJOA BACAME NUEVO	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 267	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CENTRO DE IDIOMAS, CECYTES BACOBAMPO, ETCHOJOA ETCHOJOA BACOBAMPO	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 70	EN PROCESO
REPARACION GRAL. SECUNDARIA GRAL. GREGORIO AHUMADA, ETCHOJOA ETCHOJOA BACOBAMPO	734,964.00	734,964.00	0.00	0.00	AULA 8	ALUMNO 437	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL MARTIN R ENCINAS ETCHOJOA BACOBAMPO	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 269	EN PROCESO
REPARACIONES GRALES ESC. SEC. TECNICA 38, ETCHOJOA ETCHOJOA BASCONCOBE	206,786.00	206,786.00	0.00	0.00	AULA-LABORATORIO 11-1	ALUMNO 186	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO DE AULAS, LABORATORIO Y TALLERES, CBTA, BASCONCOBE, ETCHOJOA ETCHOJOA BASCONCOBE	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 500	POR INICIAR
PRIMARIA GENERAL FRANCISCO I MADERO ETCHOJOA BOCANALA	178,838.00	178,838.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 160	EN PROCESO
PRIMARIA INDIGENA 13 DE SEPTIEMBRE ETCHOJOA BUAYSIACOB	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 74	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
REPARACION DE AULA J.N. U-ILI-TO-TO-ORA, EL CENTENARIO, ETCHOJOA					AULA	1	
ETCHOJOA CENTENARIO, EL	35,782.00	35,782.00	0.00	0.00			ALUMNO 40
TERMINADO							
CONSTRUCCION LETRINA HIDRAULICA E.P. GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO, ETCHOJOA					ANEXO	1	
ETCHOJOA CUADRILATERO 13 (CAMPO TRECE)	266,958.00	266,958.00	0.00	0.00			ALUMNO 21
EN PROCESO							
PRIMARIA GENERAL EL CAMPESINO					1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS		
ETCHOJOA CHUCARIT	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00			ALUMNO 136
EN PROCESO							
PRIMARIA GENERAL GRAL LAZARO CARDENAS					1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS		
ETCHOJOA HUAYPARIN	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00			ALUMNO 146
EN PROCESO							
PRIMARIA INDIGENA BENITO JUAREZ					1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS		
ETCHOJOA HUAYPARIN	125,623.00	125,623.00	0.00	0.00			ALUMNO 125
EN PROCESO							
REPARACION GENERAL E.P. ESTADO DE MICHOACAN, HUIRACHACA, ETCHOJOA					AULA	1	
ETCHOJOA HUIRACHACA	293,388.00	293,388.00	0.00	0.00			ALUMNO 40
EN PROCESO							
PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA					1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS		
ETCHOJOA JITONHUECA	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00			ALUMNO 144
EN PROCESO							
PRIMARIA GENERAL ABELARDO L RODRIGUEZ					1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS		
ETCHOJOA LAZARO CARDENAS (MAYOCUZALIT)	125,623.00	125,623.00	0.00	0.00			ALUMNO 55
EN PROCESO							
PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA					1 AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS		
ETCHOJOA MIL HECTAREAS	75,978.00	75,978.00	0.00	0.00			ALUMNO 28
EN PROCESO							
CONST. LETRINA SANITARIA Y REP. DE AULA, J.N. LA PLUMITA, NAVOLATO, ETCHOJOA					AULA	1	
ETCHOJOA NAVOLATO	267,115.00	267,115.00	0.00	0.00			ALUMNO 25
TERMINADO							
PRIMARIA GENERAL NIÑOS HEROES					1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS		
ETCHOJOA NAVOLATO	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00			ALUMNO 136
EN PROCESO							
PRIMARIA GENERAL ESCUADRON 201					1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS		
ETCHOJOA PLAYITAS, LAS	136,783.00	136,783.00	0.00	0.00			ALUMNO 89
EN PROCESO							
PRIMARIA GENERAL IGNACIO ALLENDE					1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS		
ETCHOJOA RODEO, EL	178,838.00	178,838.00	0.00	0.00			ALUMNO 217
EN PROCESO							
PRIMARIA GENERAL NIÑOS HEROES					1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS		
ETCHOJOA SAN PEDRO NUEVO	178,838.00	178,838.00	0.00	0.00			ALUMNO 182
EN PROCESO							

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
PRIMARIA GENERAL EDO DE VERACRUZ							
ETCHOJOA SEBAMPO	128,003.00	128,003.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 102	EN PROCESO
REHAB. SERVICIOS SANITARIOS Y CONST. LETRINA HID. TELESECUNDARIA 132, SEBAMPO, ETCHOJOA							
ETCHOJOA SEBAMPO	415,924.00	415,924.00	0.00	0.00	ANEXO 2	ALUMNO 52	EN PROCESO
REP. DE TECHOS Y SISTEMA ELECTRICO, E.P. ESTADO DE VERACRUZ, SEBAMPO, ETCHOJOA							
ETCHOJOA SEBAMPO	561,031.00	561,031.00	0.00	0.00	AULA 5	ALUMNO 102	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL BELISARIO DOMINGUEZ							
ETCHOJOA TALAMANTE	75,978.00	75,978.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNO 51	EN PROCESO
PRIMARIA INDIGENA JOSE MA MORELOS							
ETCHOJOA VILLA TRES CRUCES	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 95	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL NIÑOS HEROES							
ETCHOJOA CUADRILATERO 9	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 84	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA E.P.I NIÑOS HEROES, ETCHOJOA							
ETCHOJOA CAPUSARI, EL	328,242.00	328,242.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 25	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA E.P.I EMILIANO ZAPATA, ETCHOJOA							
ETCHOJOA CHORI, EL	331,660.00	331,660.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 30	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL GRAL LAZARO CARDENAS							
ETCHOJOA CHAPOTE, EL	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 53	EN PROCESO
CONSTRUCCION AULA ESC. SEC TECNICA NO. 36, P.E.CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	153,719.00	153,719.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 80	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS J.N. CARMEN REINA DE LEON, SONOYTA, GRAL.P.E.CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	462,349.00	462,349.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 64	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL LIC BENITO JUAREZ							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 202	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL FILOMENO MATA							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 488	EN PROCESO
REHAB. DE 3 AULAS Y MOD. SANIT. J.N. SONOYDAG, GRAL. P.E. CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES PAPAGO	107,396.00	107,396.00	0.00	0.00	REPARACION DE TRES AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNOS 59	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION BEBEDEROS J.N. LUIS COSME BARCELO, GRANADOS GRANADOS GRANADOS	61,413.00	61,413.00	0.00	0.00	CONSTRUCCION DE 0.00 BEBEDERO, REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y REFORZAR VISTA EN TECHO DE MULTYPANEL	ALUMNO 36	TERMINADO
REPARACION 7 AULAS Y CONST. 3 AULAS, J.N. MACRINA PATIÑO, GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	2,155,435.00	2,155,435.00	0.00	0.00	AULA	10 ALUMNO 168	EN PROCESO
CONSTR. CISTERNA Y ADEC.ELECT. J.N. MARIANO AZUELA, GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	137,666.00	137,666.00	0.00	0.00	ANEXO	3 ALUMNO 80	TERMINADO
IMPERMEABILIZACION DE E.P. ALEJANDRO C. IBERRI, GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	115,470.00	115,470.00	0.00	0.00	AULA	10 ALUMNO 284	EN PROCESO
IMPERMEAB. Y REHAB. SERV. SANIT. J.N. CALUDIO DEBUSSY, GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	39,215.00	39,215.00	0.00	0.00	ANEXO	1 ALUMNO 80	EN PROCESO
CONSTRUCCION CISTERNA E.P. MARIA JESUS BUSTILLO DE RAMIREZ, GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	45,326.00	45,326.00	0.00	0.00	ANEXO	1 ALUMNO 496	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA J.N. AMERICO VESPUCIO, GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	241,754.00	241,754.00	0.00	0.00	AULA	1 ALUMNO 32	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA J.N. ISIDRO FABELA, GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	405,282.00	405,282.00	0.00	0.00	AULA	1 ALUMNO 32	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA J.N. MACRINA PATIÑO, GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	308,498.00	308,498.00	0.00	0.00	AULA	1 ALUMNO 32	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA E.P. ANTONIO MONTES GARCIA, GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	269,258.00	269,258.00	0.00	0.00	AULA	1 ALUMNO 258	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA CAME #2, GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	584,152.00	584,152.00	0.00	0.00	AULA	2 ALUMNO 60	TERMINADO
REHAB. DE AULA E.P. GRAL. PLUTARCO E.CALLES, GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	54,787.00	54,787.00	0.00	0.00	TAPAR VENTANAS DE AULAS SINIESTRADA, REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y PLAFOND	ALUMNO 369	TERMINADO
ENRRASE DE POLINES Y COLOC. DE VIDRIOS E.P. GRAL. IGNACIO R. ALATORRE, GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	41,223.00	41,223.00	0.00	0.00	ENRRASE DE POLINES Y COLOCACION DE VIDRIOS	ALUMNO 184	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
ADQUISICION DE LABORATORIO MULTIMEDIA CON APLICACION DE IDIOMAS, CBTIS 40, GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	513,158.00	256,579.00	0.00	256,579.00	EQUIPO 1	ALUMNO 300	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PLANTA DESALADORA, CETMAR NO.03, GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	225,800.00	225,800.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 800	EN PROCESO
EQUIP. DE LABORATORIO INVESTIGATIVO Y CENTRO DE COMPUTO EN CONALEP, GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	799,903.00	799,903.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 300	POR INICIAR
REP. SERV. SANIT. Y CONST. MURETE P/ACOMETIDA ELECT. E.P. MARIA MAYTORENA DE FOURCADE, GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	297,139.00	297,139.00	0.00	0.00	ANEXO 2	ALUMNO 262	EN PROCESO
REPARACION GENERAL E.P. ALFONSO IBERRI, GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	638,667.00	638,667.00	0.00	0.00	AULA 6	ALUMNO 300	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 353	EN PROCESO
SECUNDARIA GENERAL FRANCISCO I MADERO GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 1371	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL ALEJANDRO C IBERRI GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 280	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL IGNACIO ALLENDE GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 168	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 421	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL FRANCISCO L LLANO GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 349	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL ADOLFO DE LA HUERTA GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 209	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 343	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL GUADALUPE VICTORIA GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 318	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
PRIMARIA GENERAL LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 293	TERMINADO
SECUNDARIA TECNICA 71 GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 433	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL JULIO VILLA GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	181,250.00	181,250.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 164	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL PROFR FERNANDO F DWORAK GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 164	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL GRAL IGNACIO R ALATORRE GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 165	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL GASPAR ZARAGOZA GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	125,623.00	125,623.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 146	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL GRAL LAZARO CARDENAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	224,913.00	224,913.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/20 COMPUTADORAS	ALUMNO 567	TERMINADO
ED569.- CONSTR. CENTRO INFORMACION Y BANDA PERIMETRAL INST. TECNOL. DEL MAR, GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	707,130.00	707,130.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 800	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE EDIFICIO, ESPACIOS EDUCATIVOS Y OFNAS INST. TECNOL. DE GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 800	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL CUAUHEMOC GUAYMAS SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 131	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL FRANCISCO I MADERO GUAYMAS CUADRITA, LA	80,963.00	80,963.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNO 44	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA E.P.I. CAPITAN JUAN BANTEA, GUAYMAS GUAYMAS CURVA, LA	329,562.00	329,562.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 82	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL FRANCISCO MARQUEZ GUAYMAS FRANCISCO MARQUEZ	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 103	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL GRAL GUADALUPE VICTORIA GUAYMAS GUADALUPE VICTORIA	80,963.00	80,963.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNO 21	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
PRIMARIA GENERAL CAJEME GUAYMAS GUASIMAS, LAS	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 143	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL GRAL MARIANO ESCOBEDO GUAYMAS MARIANO ESCOBEDO	59,111.00	59,111.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/3 COMPUTADORAS	ALUMNO 17	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA TELESECUNDARIA #125, GUAYMAS GUAYMAS ORTIZ	332,442.00	332,442.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 100	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL ICARDO PEREZ GUAYMAS ORTIZ	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 163	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 356 GUAYMAS PITAHAYA (BELEM)	59,111.00	59,111.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/3 COMPUTADORAS	ALUMNO 19	EN PROCESO
REPARACION SISTEMA ELECTRICO E.P. JAIME TORRES BODET, GUAYMAS GUAYMAS POTAM	59,137.00	59,137.00	0.00	0.00	AULA 15	ALUMNO 320	EN PROCESO
CONSTR. DE AULA I.N. N/C CHOYALITO, GUAYMAS GUAYMAS POTAM	23,265.00	23,265.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL JAIME TORRES BODET GUAYMAS POTAM	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 387	EN PROCESO
CONSTRUCCION AUAL SERV. SANT. TELESECUNDARIA N/C, GUAYMAS GUAYMAS RAHUN	1,084,531.00	1,084,531.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 25	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL NUEVA CREACION GUAYMAS SALVACION, LA	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 65	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL PETRA L DE RODRIGUEZ GUAYMAS SAN JOSE DE GUAYMAS	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 132	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA GUAYMAS SAN MARCIAL	61,105.00	61,105.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/3 COMPUTADORAS	ALUMNO 11	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA GUAYMAS SANTA CLARA	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 142	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL EUSEBIO FCO PADRE KINO GUAYMAS VICAM (SWICHT)	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 341	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
PRIMARIA GENERAL PORFIRIO BUITIMEA GUAYMAS VICAM (SWICHT)	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 230	EN PROCESO
REMODELACION CENTRO DE INFORMATICA Y LABORATORIO, CBTA 26, VICAM, GUAYMAS (IND.17,026) GUAYMAS VICAM PUEBLO	292,283.00	292,283.00	0.00	0.00	LABORATORIO 1	ALUMNO 661	EN PROCESO
PRIMARIA INDIGENA JUAN MALDONADO TETABIATE GUAYMAS VICAM PUEBLO	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 115	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA E.P.I CAPITAN JESUS RAHU, GUAYMAS GUAYMAS BAUGO (GUASIMAS)	329,341.00	329,341.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 44	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL GOSE MARIA MORELOS Y PAVON GUAYMAS CRUCERO DE ENSENADA CHICA (EL TESAL)	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 86	EN PROCESO
INSTALACION DE CISTERNA Y REHAB. SIST.ELECT. J.N. PLUTARCO E.CALLES, GUAYMAS GUAYMAS VARIAS	36,168.00	36,168.00	0.00	0.00	CONSTRUCCIONDE CISTERNA Y ENTUBAR CABLES DE AIRES ACONDICIONADO	ALUMNO 120	TERMINADO
CONSTRUCCION AULA E.P. ALFONSO ORTIZ TIRADO, HILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	25,702.00	25,702.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 40	EN PROCESO
CONST. AULA E.P. ALICIA MUÑOZ ROMERO, HERMOSILLO. HERMOSILLO HERMOSILLO	14,527.00	14,527.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 523	EN PROCESO
CONSTR. 2 AULAS J.N. LAURA A. FRIAS DE LOPEZ NOGALES, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	44,504.00	44,504.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 64	EN PROCESO
CONST. 4 AULAS Y DIRECCION E.P. N/C PASEO SAN ANGEL, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	52,612.00	52,612.00	0.00	0.00	AULA 4	ALUMNO 180	EN PROCESO
CONSTRUCCION AULA J.N. N/C, PRIVADA DEL REAL, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	13,639.00	13,639.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION AULA ESC. SEC. NO.11 RAFAEL HUERTA, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	17,801.00	17,801.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 80	EN PROCESO
CONSTRUCCION AULA E.P. SIN NOMBRE COL. MIRADOR, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	23,440.00	23,440.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 80	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION AULA E.P. SIN NOMBRE EN COL. PUEBLITOS, HERMOSILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	131,439.00	131,439.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 160	EN PROCESO
CONSTRUCCION AULA E.P. SIN NOMBRE COL. PUEBLITOS, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	101,700.00	101,700.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 80	EN PROCESO
CONSTRUCCION AULA J.N. S/N FRACC. VILLAS DEL REAL, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	69,981.00	69,981.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 80	EN PROCESO
CONSTR. 2 AULAS, TALLE DE ELECT., DIBUJO Y BIBLIOTECA SEC. TEC. 72, HILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	366,047.00	366,047.00	0.00	0.00	AULA-ANEXO 2-2	ALUMNO 110	TERMINADO
CONSTRUCCION 3 AULAS, ESC. SEC. TEC. NO.57, HERMOSILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	588,437.00	588,437.00	0.00	0.00	AULA 3	ALUMNO 240	EN PROCESO
CONSTR. 6 AULAS, DIRECC., SERV.SANIT. E.P. N/C FRACC. GALA II, HERMOSILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	2,780,095.00	2,780,095.00	0.00	0.00	AULA 6	ALUMNO 240	TERMINADO
CONSTR. 3 AULAS SERV. SANIT. J.N. FRACC. GALA II, HERMOSILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,719,522.00	1,719,522.00	0.00	0.00	AULA 3	ALUMNO 80	EN PROCESO
CONSTRUCCION AULA E.P. FORD 142 (USAER 30), HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	38,844.00	38,844.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 40	EN PROCESO
CONSTR. AULA E.P. EJERCITO MEXICANO, COL. ALTARES, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	40,627.00	40,627.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 40	EN PROCESO
CONTRUCCION AULA J.N. JOSE A. HEALY NORIEGA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	59,805.00	59,805.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION AULA E.P. LUIS LOPEZ ALVAREZ, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	46,355.00	46,355.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 40	EN PROCESO
CONSTRUCCION AULA EN E.P. NUEVA CREACION, FRACC. VILLAS DEL REAL 3, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	46,588.00	46,588.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION AULA ESC. SEC. NO.9, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	298,381.00	298,381.00	0.00	0.00	TALLER 1	ALUMNO 510	EN PROCESO
CONSTR. 2 AULAS, IMPEREAB. Y REHAB. SERV. ELECT. E.P. LAMBERTO HERNANDEZ, HILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	180,680.00	180,680.00	0.00	0.00	AULA 20	ALUMNO 700	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
IMPERMEAB. DE TECHOS Y REP. SIST. ELECT. ESC. SEC. TEC. NO.60, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	46,049.00	46,049.00	0.00	0.00	AULA 19	ALUMNO 763	TERMINADO
CONSTRUCCION 2 AULAS E.P. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	5,548.00	5,548.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 62	EN PROCESO
CONSTRUCCION AULA, REP. SERV. SNIT. INSTITUTO IRIS, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	137,780.00	137,780.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 110	EN PROCESO
REHABILITACION TECHUMBRE J.N. BENITO JUAREZ, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	257,537.00	257,537.00	0.00	0.00	AULA 3	ALUMNO 144	EN PROCESO
REHAB. S. SANIT. Y PISOS E.P. JESUS GARCIA, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	79,369.00	79,369.00	0.00	0.00	AULA 5	ALUMNO 305	EN PROCESO
CONSTR. CANCHA DEPORTIVA SEC.GRAL. JOSE MA. GONZALEZ, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	117,050.00	117,050.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 713	EN PROCESO
CONSTR. DE AULA E.P. N/C VALLE DEL MARQUEZ, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	161,822.00	161,822.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 80	EN PROCESO
REPARACIONES GRALES Y CONSTRUCCION AULA J.N. PLATON, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	119,309.00	119,309.00	0.00	0.00	AULA 6	ALUMNO 131	EN PROCESO
CONSTR. DIRECCION J.N. S/N COL. MIRADOR DEL VALLE, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	149,104.00	149,104.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 88	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA J.N. ARMIDA DE LA VARA Y ROBLES, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	309,000.00	309,000.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 142	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA J.N. MARTIN LUIS GUZMAN, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	307,614.00	307,614.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 121	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA J.N. N/C FRACC. LAS PLACITAS, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	239,844.00	239,844.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 30	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA J.N. SOLIDARIDAD II, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	265,786.00	265,786.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 125	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA J.N. DESERET, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	306,716.00	306,716.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE AULA J.N. MERCEDES ESPARZA FRACC. ARANDANOS, HILLO. HERMOSILLO HERMOSILLO	276,524.00	276,524.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA J.N. S/N COL. LAURA A. FRIAS DE LOPEZ NOGALES, HILLO. HERMOSILLO HERMOSILLO	307,413.00	307,413.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA J.N. MIGUEL A. VALDEZ, P. MIGUEL ALEMAN HERMOSILLO HERMOSILLO	324,874.00	324,874.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 171	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA J.N. AMELIA GAMEZ ORTIZ, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	309,000.00	309,000.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS N/C COL. ALTARES, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	663,378.00	663,378.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 143	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 3 AULAS J.N. N/C FRACC. GALA II, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	613,724.00	613,724.00	0.00	0.00	AULA 3	ALUMNO 120	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 4 AULAS J.N. N/C PVDA. DEL REAL SECC. 3, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	1,015,025.00	1,015,025.00	0.00	0.00	AULA 4	ALUMNO 128	TERMINADO
CONSTR.3 AULAS, S. SANIT., BEBEDEROS, J.N. N/C COL. SOLIDARIDAD 4, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	1,952,323.00	1,952,323.00	0.00	0.00	AULA 3	ALUMNO 120	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA E.P. EL NIÑO CAMPESINO, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	309,000.00	309,000.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 40	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA E.P. NOE PALOMARES, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	368,856.00	368,856.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 80	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS E.P. ERNESTO LOPEZ R.(ALTARES CENTRO), HILLO. HERMOSILLO HERMOSILLO	520,150.00	520,150.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 160	TERMINADO
CONSTRUCCION 2 AULAS E.P. N/C FRACC. GALA II, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	520,150.00	520,150.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 160	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS E.P. SANTIAGO FELIX XICOTENCATL., HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	477,398.00	477,398.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 251	TERMINADO
CONSTRUCCION 2 AULAS Y DIRECCION E.P. N/C COL REAL DE MINAS, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	690,402.00	690,402.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 253	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION 3 AULAS E.P. S/N VILLAS DEL REAL 3, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	776,445.00	776,445.00	0.00	0.00	AULA 3	ALUMNO 240	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS ESC. SEC. TEC. 14, BAHIA KINO, HILLO. HERMOSILLO HERMOSILLO	474,432.00	474,432.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 253	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA ESC. SEC. 11 RAFAEL HUERTA S., HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	329,600.00	329,600.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 747	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA USAER #229 UBICADO E.P. LUIS D. COLOSIO, HILLO. HERMOSILLO HERMOSILLO	335,959.00	335,959.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 30	TERMINADO
REPARACION GENERAL J.N. BURBUJAS, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	72,854.00	72,854.00	0.00	0.00	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE 2 AULAS, REHABILITACION INTERIOR DE 2 AULAS, TERMINACION DE ACABADOS DE DIRECCION Y PROTECCION DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA	ALUMNO 120	TERMINADO
REHABILITACION GENERAL J.N. FACUNDO BERNAL, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	54,835.00	54,835.00	0.00	0.00	REPARACION GENERAL(MUROS HUMEDOS, ENJARRE REVENTADO, IMPERMEABILIZACION, INSTALACION ELECTRICA Y PINTURA)	ALUMNO 98	TERMINADO
REHAB. SERV. SANIT. E IMPERMEAB. J.N. CARLOS ORTIZ, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	67,219.00	67,219.00	0.00	0.00	REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS	ALUMNO 82	TERMINADO
REPARACIONES GRALES. J.N. ANA DUARTE NAVARRO, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	44,056.00	44,056.00	0.00	0.00	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y CONSTRUCCION DE RAMPA PARA MINUSVALIDOS Y PINTURA EN GENERAL	ALUMNO 90	TERMINADO
IMPERMEAB. DE TECHUMBRE J.N. JOSE SOSA CHAVEZ, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	6,091.00	6,091.00	0.00	0.00	IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE CINCO AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS	ALUMNO 120	TERMINADO
REP. SIST. ELECTRICO E.P. MAGISTERIO, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	75,352.00	75,352.00	0.00	0.00	REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 358	TERMINADO
REHAB. SISTEMA ELECTRICO E.P. PROF. AMADEO HERNANDEZ, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	82,633.00	82,633.00	0.00	0.00	REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO	ALUMNO 496	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
REPOSICION CERCO PERIMETRAL E.P. ART. CONSTITUCIONAL, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	143,577.00	143,577.00	0.00	0.00	REPOSICION DE CERCO PERIMETRAL	ALUMNO 402	TERMINADO
CONSTR. 2 AULAS Y OBRA EXTERIOR CBTIS NO.132, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	103,285.00	103,285.00	0.00	0.00	AULA	2 ALUMNO 160	EN PROCESO
CONSTRUCCION 3 AULAS Y OBRA EXTERIOR CBTIS NO. 206, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	61,015.00	61,015.00	0.00	0.00	AULA	3 ALUMNO 240	EN PROCESO
CONSTRUCCION 5 AULAS, BIBLIOTECA Y TALLER DE DIBUJO EN CECYT JUSTO SIERRA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	399,128.00	399,128.00	0.00	0.00	AULA-TALLER	5-1 ALUMNO 465	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA CECYT JUSTO SIERRA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	2,505,527.00	2,505,527.00	0.00	0.00	ANEXO	1 ALUMNO 465	EN PROCESO
MOBILIARIO Y EQUIPO DE TEATRO AUDITORIO EN COLEGIO BACHILLERES, VILLA DE SERIS, HILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	834,953.00	834,953.00	0.00	0.00	ANEXO	1 ALUMNO 2400	EN PROCESO
RESTAURACION DE EDIF. ADMINIST. Y AIRE ACOND., COLEGIO BACHILLERES, VILLA DE SERIS, HILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	490,983.00	490,983.00	0.00	0.00	ANEXO	1 ALUMNO 2400	EN PROCESO
TERMINACION EDIF. POSTGRADO CON 9 AULAS EN INST.TEC. DE HERMOSILLO, HILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,903,005.00	1,903,005.00	0.00	0.00	AULA-LABORATORIO 10-1	ALUMNO 1000	EN PROCESO
CONSTRUCCION AULA ADOSADA E.P. EJERCITO MEXICANO, ALTARES, HILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	249,352.00	249,352.00	0.00	0.00	AULA	1 ALUMNO 40	TERMINADO
CECYTES HERMOSILLO I (LA MANGA I)							
HERMOSILLO HERMOSILLO	988,374.00	494,187.00	494,187.00	0.00	CONSTR. DE CENTRO DE IDIOMAS	MUNICIPIO 1	EN PROCESO
MOBILIARIO Y EQUIPO CECYTES JUSTO SIERRA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	166,847.00	166,847.00	0.00	0.00	EQUIPO	1 ALUMNO 500	POR INICIAR
MOBILIARIO Y EQUIPO, INSTITUTO TEC. DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	786,837.00	786,837.00	0.00	0.00	EQUIPO	1 ALUMNO 1200	EN PROCESO
ADQUISICION DE LABORATORIO MULTIMEDIA CON APLICACION DE IDIOMAS, CBTIS 11, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	573,530.00	286,765.00	0.00	286,765.00	EQUIPO	1 ALUMNO 350	POR INICIAR
ADQUISICION DE LABORATORIO MULTIMEDIA CON APLICACION DE IDIOMAS, CBTIS 132, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	650,000.00	325,000.00	0.00	325,000.00	EQUIPO	1 ALUMNO 200	POR INICIAR

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
ADQUISICION DE LABORATORIO MULTIMEDIA CON APLICACION DE IDIOMAS, CBTIS 206, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	650,000.00	325,000.00	0.00	325,000.00	EQUIPO 1	ALUMNO 200	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE CUBIERTA CON MALLA SOMBRA, J.N. PLATON, HILLO. HERMOSILLO HERMOSILLO	135,067.00	135,067.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 40	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CUBIERTA MALLA SOMBRA J.N. ENRIQUE QUIJADA, HILLO. HERMOSILLO HERMOSILLO	135,067.00	135,067.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 40	TERMINADO
CONSTR. CUBIERTA C/ MALLA SOMBRA Y AMPLIACION DIRECCION J.N. N/C LAS PLACITAS, HILLO. HERMOSILLO HERMOSILLO	159,184.00	159,184.00	0.00	0.00	ANEXO 2	ALUMNO 40	TERMINADO
CONSTRUCCION CUBIERTA CON MALLA SOMBRA J.N. LAURA ALICIA FRIAS, HILLO. HERMOSILLO HERMOSILLO	135,067.00	135,067.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 40	TERMINADO
CONSTRUCCION CUBIERTA CON MALLA SOMBRA E.P. JAIME TORRES BODET, HILLO. HERMOSILLO HERMOSILLO	214,747.00	214,747.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 40	TERMINADO
CONSTR. CUBIERTA CON MALLA SOMBRA E.P. MANUEL MIRAZO NAVARRETE NO.1, HILLO. HERMOSILLO HERMOSILLO	214,747.00	214,747.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 80	TERMINADO
CONSTR. CUBIERTA CON MALLA SOMBRA E.P. JUAN RUIZ DURAZO, HILLO. HERMOSILLO HERMOSILLO	205,291.00	205,291.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 80	TERMINADO
CONSTR. CUBIERTA CON MALLA SOMBRA E.P. EMILIANO ZAPATA, HILLO. HERMOSILLO HERMOSILLO	205,291.00	205,291.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 80	TERMINADO
CONSTR. CUBIERTA CON MALLA SOMBRA E.P. N/C PASEO SAN ANGEL, HILLO. HERMOSILLO HERMOSILLO	205,291.00	205,291.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 80	TERMINADO
CONSTR. CUBIERTA CON MALLA SOMBRA E.P. ERNESTO LOPEZ RIESGO, HILLO. HERMOSILLO HERMOSILLO	205,291.00	205,291.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 80	TERMINADO
CONSTR. CUBIERTA CON MALLA SOMBRA E.P. ENRIQUE C. REBSAMEN, HILLO. HERMOSILLO HERMOSILLO	204,432.00	204,432.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 80	TERMINADO
INSTALACION DE .ALLA SOMBRA SOBRE EXISTENTE E.P. LAUREANO CALVO BERBER, HILLO. HERMOSILLO HERMOSILLO	66,031.00	66,031.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 80	TERMINADO
CONSTR. CUBIERTA CON MALLA SOMBRA SEC. TECNICA NO.66, HILLO. HERMOSILLO HERMOSILLO	214,747.00	214,747.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 160	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTR. CUBIERTA CON MALLA SOMBRA SEC GENERAL NO.5, HILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	214,747.00	214,747.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 160	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE ESTATAL NO-13, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	308,673.00	308,673.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 30	TERMINADO
EQUIP. DE LABORATORIO INVESTIGATIVO Y CENTRO DE COMPUTO EN CONALEP, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	292,220.00	292,220.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 300	POR INICIAR
EQUIP. DE LABORATORIO INVESTIGATIVO Y CENTRO DE COMPUTO EN CONALEP, HERMOSILLO II							
HERMOSILLO HERMOSILLO	346,033.00	346,033.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 500	POR INICIAR
EQUIP. DE LABORATORIO INVESTIGATIVO Y CENTRO DE COMPUTO EN CONALEP, HERMOSILLO III							
HERMOSILLO HERMOSILLO	322,263.00	322,263.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 500	POR INICIAR
REPARACION DE SERV. SANITARIOS J.N. JOSE SANTIAGO HEALY, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	120,291.00	120,291.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 138	TERMINADO
REP. SERV. SANIT. Y BEBEDERO E.P. LUIS LOPEZ ALVAREZ, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	43,217.00	43,217.00	0.00	0.00	ANEXO 2	ALUMNO 204	TERMINADO
REP. SERV. SANITARIOS Y BEBEDERO, E.P. SANTIAGO FELIPE XICOTENCATL, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	102,555.00	102,555.00	0.00	0.00	ANEXO 2	ALUMNO 251	EN PROCESO
REHAB. SIST. ELECTRICO EN 13 AULAS ESC. SEC. TEC. NO.6, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,523,547.00	1,523,547.00	0.00	0.00	AULA-LABORATORIO 13-2	ALUMNO 663	EN PROCESO
REPARACION GENERAL EN 5 AULAS ESC. SEC. GENERAL NO.10, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	67,835.00	67,835.00	0.00	0.00	AULA-LABORATORIO 5-1	ALUMNO 656	TERMINADO
REPARACION DE 8 SERV. SANIT. EN CAME NO 14 FRANCISCO MEZA GALAVIZ, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	361,605.00	361,605.00	0.00	0.00	ANEXO 8	ALUMNO 60	TERMINADO
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR J.N. DOLORES CORTEZ YSHIDA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	283,608.00	283,608.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 107	EN PROCESO
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS J.N. EL BARQUITO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	15,548.00	15,548.00	0.00	0.00	AULA 5	ALUMNO 84	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL J.N. ECOS INFANTILES, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	257,403.00	257,403.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 140	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR J.N. ALEXANDER STUART NEIL, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	239,894.00	239,894.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 197	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL E.P. 6 DE ABRIL, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	441,139.00	441,139.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 280	EN PROCESO
REHAB. DE ALIMENTACION HIDR. Y ACOND. CAMPO DE FOOTBALL E.P. NARCIZO MENDOZA, HILLO. HERMOSILLO HERMOSILLO	86,301.00	86,301.00	0.00	0.00	ANEXO 2	ALUMNO 344	EN PROCESO
REPARACION DE 2 MODULOS SERV. SASNIT. Y 2 BEBEDEROS, E.P. ENRIQUETA DE PARODI, HILLO. HERMOSILLO HERMOSILLO	319,565.00	319,565.00	0.00	0.00	ANEXO 3	ALUMNO 608	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CUBIERTA CON MALLA-SOMBRA E.P. ELISA W. DE BERAUD, HILLO. HERMOSILLO HERMOSILLO	214,747.00	214,747.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 174	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PLAFOND E IMPERMEAB. EN 1 AULA E.P. INDEPENDENCIA, HILLO. HERMOSILLO HERMOSILLO	62,474.00	62,474.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 202	TERMINADO
CONSTR. CUBIERTA CON MALLA SOMBRA Y COLOC. LOSA DE CONCRETO E.P. ALBERTO GTZ., HILLO. HERMOSILLO HERMOSILLO	421,394.00	421,394.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 432	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CUBIERTA CON MALLA-SOMBRA E.P. RAFAEL ALVAREZ GLEZ., HILLO. HERMOSILLO HERMOSILLO	132,510.00	132,510.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 250	TERMINADO
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR E.P. VILLA DEL REAL 2, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	283,608.00	283,608.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 631	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CUBIERTA CON MALLA-SOMBRE E.P. CARMEN SERDAN, HILLO. HERMOSILLO HERMOSILLO	214,747.00	214,747.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 393	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CUBIERTA CON MALLA-SOMBRA E.P. N/C REAL DE MINAS, HILLO. HERMOSILLO HERMOSILLO	132,510.00	132,510.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 187	EN PROCESO
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS SEC. NO.11 RAFAEL HUERTA SANDOVAL, HILLO. HERMOSILLO HERMOSILLO	146,910.00	146,910.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 1545	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA E.P. ESTADO DE OAXACA, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	569,159.00	569,159.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 360	TERMINADO
REP. SISTEMA ELECTRICO Y CERCO PERIMETRAL SEC. NO.3 ALFREDO URUCHURTU, HILLO. HERMOSILLO HERMOSILLO	161,016.00	161,016.00	0.00	0.00	AULA-LAB. 9-2	ALUMNO 483	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
ADECUACION DE AULA COBACH VILLA DE SERIS, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 80	EN PROCESO
REPARACION SERV. SANITARIOS J.N. ROSAURA ZAPATA, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	29,431.00	29,431.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 153	EN PROCESO
ACONDICIONAMIENTO DE LABORATORIO MUTIFUNCIONAL CBTIS 206, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	252,668.00	126,334.00	0.00	126,334.00	LABORATORIO 1	ALUMNO 200	EN PROCESO
ACONDICIONAMIENTO DE 5 AULAS, CONALEP, HERMOSILLO III HERMOSILLO HERMOSILLO	850,368.00	850,368.00	0.00	0.00	AULA 5	ALUMNO 500	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 3 AULAS , CECYTES JUSTO SIERRA, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	1,272,512.00	1,272,512.00	0.00	0.00	AULA 3	ALUMNO 270	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, CECYTES NORTE (VILLA SONORA), HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	847,910.00	847,910.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 180	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 5 AULAS Y SERV. SANITARIOS EN CONALEP II, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	1,891,416.00	1,891,416.00	0.00	0.00	AULA 5	ALUMNO 360	EN PROCESO
CONSTR. 3 AULAS Y SERV. SANITARIOS, E.P. N/C, FRACC. LOS ANGELES, HILLO. HERMOSILLO HERMOSILLO	1,754,337.00	1,754,337.00	0.00	0.00	AULA 3	ALUMNO 120	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA EN E.P. VICTOR MANUEL BLANCO MARTINEZ 1, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	5,533.00	5,533.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 80	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y SERV. SANIT. CBTIS 132, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	1,472,425.00	1,472,425.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 500	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y SERV. SANIT. CBTIS 11, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	1,472,425.00	1,472,425.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 500	EN PROCESO
EB081.- CONSTR. 2 AULAS, DIREC., SERV.SANIT., BEBED. J.N. N/C, FRACC.VILLA RESIDENCIAL BONITA,HILLO. HERMOSILLO HERMOSILLO	1,544,805.00	1,544,805.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 120	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR E.P. ARMANDO A. VERDUGO RIVERA, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	269,941.00	269,941.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 120	EN PROCESO
REPARACION GENERAL J.N. IGNACIO E. DE AMANTE, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	302,316.00	302,316.00	0.00	0.00	AULA 5	ALUMNO 78	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
REP. DE SERV. SANITARIOS E.P. BENEMERITO DE LAS AMERICAS, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	125,050.00	125,050.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 218	EN PROCESO
ACONDICIONAMIENTO CENTRO DE IDIOMAS Y BANDA PERIMETRAL CBTIS 11, HILLO. HERMOSILLO HERMOSILLO	301,357.00	150,678.00	0.00	150,679.00	EQUIPO 1	ALUMNO 200	EN PROCESO
AMPLIACION PLAZA CIVICA J.N. DOLORES DUARTE NAVARRO, HILLO. HERMOSILLO HERMOSILLO	50,833.00	50,833.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 80	EN PROCESO
REHAB. DE PISOS Y BANDA PERIMETRAL J.N. JOSEFA B. DE NUÑEZ HERMOSILLO HERMOSILLO	113,649.00	113,649.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 80	EN PROCESO
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE 2 AULAS C.A.M. # 13, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	120,347.00	120,347.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 40	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL SIMON BOLIVAR HERMOSILLO HERMOSILLO	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 352	EN PROCESO
SECUNDARIA GENERAL 10 HERMOSILLO HERMOSILLO	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 1242	EN PROCESO
SECUNDARIA ESTATAL NUM 33 HERMOSILLO HERMOSILLO	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 548	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL ROSARIO PALIZA DE CARPIO HERMOSILLO HERMOSILLO	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 210	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL RICARDO FLORES MAGON HERMOSILLO HERMOSILLO	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 162	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL RAMON LOPEZ VELARDE HERMOSILLO HERMOSILLO	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 254	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL RAMON GUILLERMO BONFIL VIVEROS HERMOSILLO HERMOSILLO	244,853.00	244,853.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/20 COMPUTADORAS	ALUMNO 516	TERMINADO
SECUNDARIA GENERAL PROFR RUBEN A GUTIERREZ CARRANZA HERMOSILLO HERMOSILLO	224,913.00	224,913.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/20 COMPUTADORAS	ALUMNO 2274	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL PROFR PASCUAL PEREZ GONZALEZ HERMOSILLO HERMOSILLO	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 523	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
SECUNDARIA GENERAL PROFR MIGUEL ANGEL LOYA MARTINEZ HERMOSILLO HERMOSILLO	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 920	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL PROFR LAUREANO CALVO BERBER HERMOSILLO HERMOSILLO	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 362	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES HERMOSILLO HERMOSILLO	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 429	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL NUEVA CREACION HERMOSILLO HERMOSILLO	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 175	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL NIÑOS HEROES HERMOSILLO HERMOSILLO	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 361	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL NARCISO MENDOZA HERMOSILLO HERMOSILLO	182,408.00	182,408.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 344	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL MIGUEL HIDALGO HERMOSILLO HERMOSILLO	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 401	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL MELCHOR OCAMPO HERMOSILLO HERMOSILLO	186,653.00	186,653.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 430	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL MAURICIO RODRIGUEZ KELLY HERMOSILLO HERMOSILLO	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 432	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL MARIANO AZUELA HERMOSILLO HERMOSILLO	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 399	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL MANUEL GONZALEZ FRANCO HERMOSILLO HERMOSILLO	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 182	TERMINADO
SECUNDARIA GENERAL LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA HERMOSILLO HERMOSILLO	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 1841	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS HERMOSILLO HERMOSILLO	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 460	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL LEONA VICARIO HERMOSILLO HERMOSILLO	178,838.00	178,838.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 338	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
PRIMARIA GENERAL LAZARO MERCADO HERMOSILLO HERMOSILLO	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 202	EN PROCESO
SECUNDARIA GENERAL JOSE MARIA GONZALEZ HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 1358	EN PROCESO
SECUNDARIA GENERAL ING JUAN DE DIOS BOJORQUEZ HERMOSILLO HERMOSILLO	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 1278	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL IGNACIO ALLENDE HERMOSILLO HERMOSILLO	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 267	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL CON SERVICIO IEP 7 CORL J CRUZ GALVEZ HERMOSILLO HERMOSILLO	180,028.00	180,028.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 284	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL HEROES DE CABORCA HERMOSILLO HERMOSILLO	244,853.00	244,853.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/20 COMPUTADORAS	ALUMNO 274	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL HERMANOS FLORES MAGON HERMOSILLO HERMOSILLO	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 364	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL GRAL IGNACIO L PESQUEIRA HERMOSILLO HERMOSILLO	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 323	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL GRAL ABELARDO L RODRIGUEZ HERMOSILLO HERMOSILLO	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 393	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL EUSEBIO FRANCISCO KINO HERMOSILLO HERMOSILLO	244,853.00	244,853.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/20 COMPUTADORAS	ALUMNO 304	TERMINADO
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 66 HERMOSILLO HERMOSILLO	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 1601	EN PROCESO
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 60 HERMOSILLO HERMOSILLO	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 1209	EN PROCESO
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 6 HERMOSILLO HERMOSILLO	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 1394	TERMINADO
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 12 HERMOSILLO HERMOSILLO	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 573	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
PRIMARIA GENERAL ERNESTO SALAZAR GIRON HERMOSILLO HERMOSILLO	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 278	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL ENRIQUE C REBSAMEN HERMOSILLO HERMOSILLO	244,853.00	244,853.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/20 COMPUTADORAS	ALUMNO 680	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA HERMOSILLO HERMOSILLO	191,220.00	191,220.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 331	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL ELISA W DE BERAUD HERMOSILLO HERMOSILLO	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 174	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL EJIDO DE VILLA DE SERIS HERMOSILLO HERMOSILLO	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 369	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL CUAUHTEMOC HERMOSILLO HERMOSILLO	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 407	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL CLUB DE LEONES 5 HERMOSILLO HERMOSILLO	224,913.00	224,913.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/20 COMPUTADORAS	ALUMNO 501	TERMINADO
SECUNDARIA GENERAL ARQ GUSTAVO F AGUILAR BELTRAN HERMOSILLO HERMOSILLO	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 746	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL ALICIA MUNOZ ROMERO HERMOSILLO HERMOSILLO	244,853.00	244,853.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/20 COMPUTADORAS	ALUMNO 503	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL ADOLFO DE LA HUERTA HERMOSILLO HERMOSILLO	178,838.00	178,838.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 321	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL ABIGAEI BOHORQUEZ HERMOSILLO HERMOSILLO	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 298	EN PROCESO
CONSTR. EDIFICIO P/CENTRO OPERACIONES E INFORMATICA UNIVERSIDAD DE SONORA HERMOSILLO HERMOSILLO	22,445,000.00	15,523,000.00	0.00	6,922,000.00	AULA-TALLER 5-6	ALUMNO 24000	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE SALON DE CANTO, RITMOS Y JUEGOS EN CENDI NUMERO 1 EN HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	244,001.00	244,001.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 60	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR E.P. ZOYLA REYNA DE PALAFOX, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	295,519.00	295,519.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 100	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN E.P. GRAL. LAZARO CARDENAS, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	279,778.00	279,778.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 100	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN E.P. ADOLFO DE LA HUERTA, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	266,489.00	266,489.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 100	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN E.P. ALEYA EN HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	252,022.00	252,022.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 100	EN PROCESO
CONST. DE SANIT. REP. DE TECHO Y REHAB. DE CERCO, CAM LUIS E. AINZA CANIZALES, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	176,174.00	176,174.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 50	EN PROCESO
ED549.- ACONDICIONAMIENTO DE LABORATORIO MULTIFUNCIONAL CBTIS 132, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	100,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	EQUIPO 1	ALUMNO 200	EN PROCESO
TERMINACION DE ESTRUCTURA C/MALLA SOMBRA, J.N. PROFRA. SYLVIA MUNGUIA, HILLO. HERMOSILLO HERMOSILLO	14,826.00	14,826.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 100	POR INICIAR
CONSTR. MODULO SERVICIOS SANITARIOS J.N. ROBERTO OWEN, HILLO. HERMOSILLO HERMOSILLO	373,190.00	373,190.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 178	POR INICIAR
CONSTR. SUBESTACION Y ADEC. ELECT. ESC. SEC. TEC. 14, HERMOSILLO. HERMOSILLO BAHIA KINO	689,232.00	689,232.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 180	TERMINADO
REHAB. SERVICIOS SANITARIOS Y CERCO PERIMETRAL CAM NO.7, BAHIA KINO, HILLO. HERMOSILLO BAHIA KINO	289,661.00	289,661.00	0.00	0.00	ANEXO 2	ALUMNO 30	TERMINADO
REPARACION DEB SERVICIOS SANITARIOS E.P. LAZARO CARDENAS, BAHIA KINO, HILLO. HERMOSILLO BAHIA KINO	158,357.00	158,357.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 402	TERMINADO
CONSTRUCCION AULA E.P. BENITO JUAREZ, PUNTA CHUECA, HERMOSILLO HERMOSILLO PUNTA CHUECA	331,660.00	331,660.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 40	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL NIÑOS HEROES HERMOSILLO FUNDADOR, EL. (FUNDADORA)	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 61	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE LETRINA HIDRAULICA E.P. POBLADO LA HABANA, HILLO. HERMOSILLO HABANA 1, LA	195,315.00	195,315.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 17	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL FRANCISCO I MADERO HERMOSILLO HABANA 1, LA	80,963.00	80,963.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNO 23	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
INSTALACION MALLA-SOMBRA S/ ESTRUCTURA EXISTENTE J.N. JOSE SOSA CHAVEZ, HILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	9,681.00	9,681.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 116	TERMINADO
CONSTRUCCION 2 AULAS EN TELESECUNDARIA N° 74, LA MANGA 1, HERMOSILLO							
HERMOSILLO MANGA LA 1	589,059.00	589,059.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 177	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA CECYTES HERMOSILLO I, LA MANGA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO MANGA LA 1	357,060.00	357,060.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 80	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL LEOCADIO SALCEDO							
HERMOSILLO MESA DEL SERI	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 167	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL NUEVA CREACION							
HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)	178,838.00	178,838.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 399	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ							
HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 208	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL 22 DE SEPTIEMBRE DE 1972							
HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 171	EN PROCESO
PRIMARIA INDIGENA 19 DE ABRIL							
HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 339	EN PROCESO
ADECUACION SISTEMA ELECTRICO TELESECUNDARIA NO.218, HERMOSILLO							
HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN	804,542.00	804,542.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 350	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA J.N. GREGORIO TORRES QUINTERO, P. MIGUEL ALEMAN							
HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN	329,816.00	329,816.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 135	TERMINADO
REPARACION SERV. SANITARIOS J.N. GREGORIO TORRES QUINTERO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN	164,380.00	164,380.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 135	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 5 AULAS, CBTA 161 EXT. POBLADO MIGUEL ALEMAN, HERMOSILLO							
HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN	846,626.00	846,626.00	0.00	0.00	AULA 3	ALUMNO 405	TERMINADO
EQUIPAMIENTO, CBTA 161 EXT. POBLADO MIGUEL ALEMAN, HERMOSILLO							
HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 405	POR INICIAR
EB102.- REP. SISTEMA ELECTRICO E.P. 22 DE SEPTIEMBRE DE 1972, MIGUEL ALEMAN, HILLO.							
HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN	274,117.00	274,117.00	0.00	0.00	AULA 14	ALUMNO 173	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
PRIMARIA GENERAL CLUB DE LEONES NO 3 HERMOSILLO MINEROS DE PILARES	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 82	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL DAMIAN CARMONA HERMOSILLO PEAÑA, LA	80,963.00	80,963.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNO 35	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL PRESIDENTE DE LA PAZ HERMOSILLO PLAN DE AYALA	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 138	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 284 HERMOSILLO PUERTO ARTURO	56,120.00	56,120.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/3 COMPUTADORAS	ALUMNO 6	EN PROCESO
CONSTRUCCION 2 AULAS, TELESECUNDARIA 186, HERMOSILLO. HERMOSILLO SAN PEDRO EL SAUCITO	351,666.00	351,666.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 80	EN PROCESO
REP. DEL SISTEMA ELECTRICO E.P. REVOLUCION, SAN PEDRO EL SAUCITO, HILLO. HERMOSILLO SAN PEDRO EL SAUCITO	23,169.00	23,169.00	0.00	0.00	AULA 8	ALUMNO 214	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA HERMOSILLO MANUEL AVILA CAMACHO	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 75	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL 20 DE NOVIEMBRE HERMOSILLO TOPAHUE	75,978.00	75,978.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNO 29	EN PROCESO
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 41 HERMOSILLO TRIUNFO, EL	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 739	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA HERMOSILLO TRIUNFO, EL	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 133	EN PROCESO
CONSTRUCCION AULA TELESECUNDARIA NO.232, HERMOSILLO HERMOSILLO ZAMORA	126,272.00	126,272.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL EMILIO CARRANZA HERMOSILLO ZAMORA	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 207	EN PROCESO
REHAB. SERV. SANIT. E.P. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, HERMOSILLO HERMOSILLO EJIDO CARRILLO MARCOR	43,992.00	43,992.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 127	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA Y DIRECCION J.N. MARGARITA HURUCHURTU, HILLO. HERMOSILLO MINITAS, LAS	520,150.00	520,150.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 155	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION AUAL E.P. EMILIANO ZAPATA, HERMOSILLO HERMOSILLO MANUEL AVILA CAMACHO	66,371.00	66,371.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 40	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL JUSTO SIERRA HERMOSILLO SANTA ZARINA	59,111.00	59,111.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/3 COMPUTADORAS	ALUMNO 15	EN PROCESO
REP. SERV. SANIT. Y REHAB. SIST. ELECTRICO E.P. 5 DE MAYO, HERMOSILLO HERMOSILLO CARMEN, EL	169,902.00	169,902.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 18	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL GRAL LAZARO CARDENAS HERMOSILLO YUTA, LA	125,623.00	125,623.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 127	EN PROCESO
REP. DEL SISTEMA ELECTRICO, E.P. GRAL. LAZARO CARDENAS EN CAMPO LA YUTA, HERMOSILLO HERMOSILLO YUTA, LA	170,534.00	170,534.00	0.00	0.00	AULA 8	ALUMNO 130	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL GREGORIO TORRES QUINTERO HUACHINERA ARIBABI	80,963.00	80,963.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNO 47	EN PROCESO
CONSTRUCCION 3 AULAS E.P. CLUB DE LEONES 2, HUATABAMPO HUATABAMPO HUATABAMPO	363,318.00	363,318.00	0.00	0.00	AULA 3	ALUMNO 265	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA EN J.N.I. S/N LA ESQUINA N° 2, HUATABAMPO HUATABAMPO HUATABAMPO	326,798.00	326,798.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 90	TERMINADO
DEMOLICION 2 AULAS Y CONST. 2 AULAS E.P. CLUB DE LEONES 2, HUATABAMPO HUATABAMPO HUATABAMPO	566,849.00	566,849.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 160	TERMINADO
ADQUISICION DE LABORATORIO MULTIMEDIA CON APLICACION DE IDIOMAS, CBTIS 63, HUATABAMPO HUATABAMPO HUATABAMPO	573,530.00	286,765.00	0.00	286,765.00	EQUIPO 1	ALUMNO 275	POR INICIAR
REPARACION GENERAL, E.P. MARIA TAPIA VDA DE OBREGON, HUATABAMPO HUATABAMPO HUATABAMPO	1,092,289.00	1,092,289.00	0.00	0.00	AULA 11	ALUMNO 250	TERMINADO
EQUIP. DE LABORATORIO INVESTIGATIVO Y CENTRO DE COMPUTO EN CONALEP, HUATABAMPO HUATABAMPO HUATABAMPO	609,531.00	609,531.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 170	POR INICIAR
REPARACION GENERAL J.N. DAVID ALFARO SIQUEIROS, HUATABAMPO HUATABAMPO HUATABAMPO	202,121.00	202,121.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 36	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL MICAELA A DE BORQUEZ HUATABAMPO HUATABAMPO	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 282	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
PRIMARIA GENERAL IGNACIO SOTO HUATABAMPO HUATABAMPO	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 197	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL GRAL ALVARO OBREGON HUATABAMPO HUATABAMPO	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 172	EN PROCESO
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 10 HUATABAMPO HUATABAMPO	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 571	EN PROCESO
SECUNDARIA GENERAL CATALINA ACOSTA DE BERNAL HUATABAMPO HUATABAMPO	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 530	EN PROCESO
CONSTR. LABORATORIO DE COMPUTO, INSTITUTO TECNOL. DE HUATABAMPO HUATABAMPO HUATABAMPO	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	LABORATORIO 1	ALUMNO 500	POR INICIAR
PRIMARIA CON SERVICIO ASISTENC RAFAEL MORALES NIEBLAS HUATABAMPO BOCAS, LAS	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 129	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL ESTADO DE PUEBLA HUATABAMPO CARO, EL	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 84	EN PROCESO
CONSTR. TALLER DE CONSERV. ALIMENTOS ESC.SEC.TEC. NO.5, HUATABAMPO HUATABAMPO CITAVARO	85,769.00	85,769.00	0.00	0.00	TALLER 1	ALUMNO 101	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL TIERRA Y LIBERTAD HUATABAMPO ESCALERA, LA	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 58	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA Y DIRECCION J.N.I. LOS JUGUETITOS, ETCHOROPO,HUT. HUATABAMPO ETCHOROPO	545,598.00	545,598.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 84	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL BAJA CALIFORNIA SUR HUATABAMPO FRANCISCO SARABIA	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 54	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL JUAN ESCUTIA HUATABAMPO JUAN ESCUTIA	75,978.00	75,978.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNO 16	EN PROCESO
CONSTRUCCION AULA ESC. SEC. TEC. #63, HUATABAMPO HUATABAMPO JUPARE	331,556.00	331,556.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 42	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL BASILIO BADILLO HUATABAMPO JUPARE	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 198	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
PRIMARIA GENERAL PROFR ALVARO OBREGON HUATABAMPO LOMA EL ETCHOROPO	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 272	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL NINOS HEROES HUATABAMPO LOMA EL ETCHOROPO	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 224	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES HUATABAMPO MELCHOR OCAMPO	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 104	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE LETRINA HIDRAULICA Y BEBEDERO J.N.I. LAS MILPITAS, HUATABAMPO HUATABAMPO MILPAS, LAS	280,710.00	280,710.00	0.00	0.00	ANEXO 2	ALUMNO 40	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS HUATABAMPO MILPAS, LAS	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 92	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL FELIPE SALIDO HUATABAMPO MORONCARIT	180,028.00	180,028.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 169	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL NARCIZO MENDOZA HUATABAMPO NAVOBAXIA	125,623.00	125,623.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 89	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL RICARDO FLORES MAGON HUATABAMPO PARRAS, LAS	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 131	EN PROCESO
REP. SERV. SANITARIOS Y CONST. BEBEDERO E.P. JOSE MA. MORELOS, HUATABAMPO HUATABAMPO POZO DULCE	511,065.00	511,065.00	0.00	0.00	ANEXO 2	ALUMNO 187	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA HUATABAMPO SIREBAMPO	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 87	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL TIERRA Y LIBERTAD HUATABAMPO TIERRA Y LIBERTAD	59,111.00	59,111.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/3 COMPUTADORAS	ALUMNO 16	EN PROCESO
IMPERMEAB. TECHUMBRE EN USAER 63, HUATABAMPO HUATABAMPO YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS)	49,836.00	49,836.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 123	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL PROFR ALBERTO GUTIERREZ HUATABAMPO YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS)	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 222	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA HUATABAMPO NACAPUL, EL	80,963.00	80,963.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNO 14	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
PRIMARIA GENERAL LEONA VICARIO HUATABAMPO EJIDO 10 DE ABRIL	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 51	EN PROCESO
PRIMARIA INDIGENA PLAN DE AYALA HUATABAMPO SAN CRISTOBAL (EL ALTO)	80,963.00	80,963.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNO 49	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL JACINTO LOPEZ MORENO HUATABAMPO LUIS ECHEVERRIA ZUNO	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 73	EN PROCESO
REPARACIONES GENERALES. E.P. 10 DE MAYO, HUEPAC HUEPAC HUEPAC	19,838.00	19,838.00	0.00	0.00	AULA	7 ALUMNO 118	EN PROCESO
REHAB. TECHOS E.P. RAFAEL JIMENEZ CASTRO, IMURIS IMURIS IMURIS	38,116.00	38,116.00	0.00	0.00	AULA	6 ALUMNO 219	EN PROCESO
CONSTRUCCION AULA C.A.M. NO.19, IMURIS IMURIS IMURIS	45,211.00	45,211.00	0.00	0.00	AULA	1 ALUMNO 27	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA CBTA, 132 EXTENSION IMURIS IMURIS IMURIS	512,794.00	512,794.00	0.00	0.00	AULA	1 ALUMNO 350	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA E.P. RAFAEL JIMENEZ CASTRO, IMURIS IMURIS IMURIS	319,412.00	319,412.00	0.00	0.00	AULA	1 ALUMNO 80	TERMINADO
REHAB. SERV. SANITARIOSY BEBEDEROS J.N. AUGUSTO F. PROEBEL, IMURIS IMURIS IMURIS	94,769.00	94,769.00	0.00	0.00	ANEXO	1 ALUMNO 47	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL BENITO JUAREZ IMURIS IMURIS	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 188	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL JOSEFA O DE DOMINGUEZ IMURIS CAMPO CARRETERO	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 157	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL HEROE DE NACAZARI IMURIS ESTACION, LA	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 154	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL JESUS GARCIA IMURIS TERRENATE	75,978.00	75,978.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNO 46	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL CARMEN PRECIADO DE VAZQUEZ COLORADA, LA COLORADA, LA	75,978.00	75,978.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNO 47	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
REHABILITACION E.P. JUAN FENOCHIO, MAGDALENA MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	99,982.00	99,982.00	0.00	0.00	AULA 9	ALUMNO 240	EN PROCESO
REHAB. TECHUMBRE EN J.N. TERNURA, MAGDALENA MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	50,121.00	50,121.00	0.00	0.00	AULA 6	ALUMNO 112	EN PROCESO
EQUIP. DE LABORATORIO INVESTIGATIVO Y CENTRO DE COMPUTO EN CONALEP, MAGDALENA MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	561,991.00	561,991.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 200	POR INICIAR
SECUNDARIA ESTATAL NUM 3 MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 785	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL SANTIAGO IGLESIAS MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 444	EN PROCESO
SECUNDARIA GENERAL LUIS DONALDO COLOSIO M MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 570	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL JUAN FENOCHIO MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 216	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL ENRIQUE WOOLFOLK MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 360	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL CLUB DE LEONES MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 322	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL GABINO BARREDA MAGDALENA CEBOLLA, LA	75,978.00	75,978.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNO 42	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL MARGARITA ARVAYO MAGDALENA TASICURI, EL	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 58	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL OTHON ALMADA MAGDALENA SAN IGNACIO	128,003.00	128,003.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 91	EN PROCESO
EB099- REPARACION DE SERV. SANIT. J.N. BELLO PRINCIPIO, MOCTEZUMA MOCTEZUMA MOCTEZUMA	58,649.00	58,649.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 66	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL NUEVA CREACION NACO NACO	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 192	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
REHAB. ALIMENTACION HIDRAULICA E IMP.DE TECHOS J.N. BELISARIO DGUEZ.,NACUZARI							
NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	95,363.00	95,363.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 116	TERMINADO
IMPERMEAB. TECHUMBRE E.P. N/C, NACUZARI DE GARCIA							
NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	71,730.00	71,730.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 160	TERMINADO
EQUIP. DE LABORATORIO INVESTIGATIVO Y CENTRO DE COMPUTO EN CONALEP, NACUZARI							
NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	552,991.00	552,991.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 120	POR INICIAR
ADECUACION DE 5 AULAS, CONALEP, NACUZARI							
NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	340,521.00	340,521.00	0.00	0.00	AULA 5	ALUMNO 120	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL NUEVA CREACION							
NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	59,111.00	59,111.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/3 COMPUTADORAS	ALUMNO 305	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL JESUS GARCIA							
NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 299	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL BENITO JUAREZ							
NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	195,208.00	195,208.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 384	EN PROCESO
SECUNDARIA GENERAL 7 DE NOVIEMBRE							
NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 608	EN PROCESO
REPARACION SISTEMA ELECTRICO E.P. BENITO JUAREZ, NAVOJOA.							
NAVOJOA NAVOJOA	296,122.00	296,122.00	0.00	0.00	AULA 10	ALUMNO 100	TERMINADO
CONSTRUCCION AULA J.N. CARLOS LORENZINI, NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	53,481.00	53,481.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION AUAL J.N. S/N FRACC. LA JOYA, NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	95,056.00	95,056.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONST. TALLER COMPUTO ESC. SEC. GRAL. BASELL IBARRA VILLEGAS,NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	313,968.00	313,968.00	0.00	0.00	TALLER 1	ALUMNO 45	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA J.N. JORGE ISSACS, NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	307,758.00	307,758.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA J.N. MANUEL GTZ. NAJERA, NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	309,000.00	309,000.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 145	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %	
	Total	Estatad	Federal	Otros				
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005								
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION								
CONST. AULA CON DIVISION "T" USAER #21 UBICADO E.P. MARIANO ESCOBEDO, NAVOJOA								
NAVOJOA NAVOJOA	313,930.00	313,930.00	0.00	0.00	AULA	1	ALUMNO 30	TERMINADO
REPARACION SERV. SAIT. J.N. ALFRED NOBEL, NAVOJOA								
NAVOJOA NAVOJOA	71,823.00	71,823.00	0.00	0.00	ANEXO	1	ALUMNO 91	TERMINADO
REHAB. SERV. SANIT. .P. CLUB DE LEONES NO.2, NAVOJOA								
NAVOJOA NAVOJOA	7,315.00	7,315.00	0.00	0.00	ANEXO	1	ALUMNO 396	TERMINADO
ADQUISICION DE LABORATORIO MULTIMEDIA CON APLICACION DE IDIOMAS, CBTIS 64, NAVOJOA								
NAVOJOA NAVOJOA	650,000.00	487,500.00	0.00	162,500.00	EQUIPO	1	ALUMNO 200	POR INICIAR
ADQUISICION DE LABORATORIO MULTIMEDIA CON APLICACION DE IDIOMAS, CBTIS 207, NAVOJOA								
NAVOJOA NAVOJOA	650,000.00	325,000.00	0.00	325,000.00	EQUIPO	1	ALUMNO 200	POR INICIAR
EQUIP. DE LABORATORIO INVESTIGATIVO Y CENTRO DE COMPUTO EN CONALEP, NAVOJOA								
NAVOJOA NAVOJOA	749,133.00	749,133.00	0.00	0.00	EQUIPO	1	ALUMNO 400	POR INICIAR
CONST.SUBESTACION Y SIST. ELECT. P/10 AULAS E.P. BENITO JUAREZ, NAVOJOA								
NAVOJOA NAVOJOA	283,872.00	283,872.00	0.00	0.00	AULA	10	ALUMNO 360	EN PROCESO
REP. SERV. SANITARIOS, E.P. RAMON OQUITOA MONTENEGRO, NAVOJOA								
NAVOJOA NAVOJOA	230,132.00	230,132.00	0.00	0.00	ANEXO	1	ALUMNO 350	TERMINADO
REPARACION SERV. SANITARIOS, E.P. RAMON MOROYOQUI GIL, NAVOJOA								
NAVOJOA NAVOJOA	235,023.00	235,023.00	0.00	0.00	ANEXO	1	ALUMNO 392	TERMINADO
REUBICACION DE CARCO J.N. PROF. ALBERTO PEREZ LOZANO, NAVOJOA								
NAVOJOA NAVOJOA	40,937.00	40,937.00	0.00	0.00	ANEXO	1	ALUMNO 80	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, CBTIS 64, NAVOJOA								
NAVOJOA NAVOJOA	415,255.00	311,442.00	0.00	103,813.00	AULA	2	ALUMNO 200	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, CBTIS 207, NAVOJOA								
NAVOJOA NAVOJOA	437,776.00	218,888.00	0.00	218,888.00	AULA	2	ALUMNO 200	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL RICARDO FLORES MAGON								
NAVOJOA NAVOJOA	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS		ALUMNO 272	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL PROFRA RAFAELA RODRIGUEZ								
NAVOJOA NAVOJOA	178,838.00	178,838.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS		ALUMNO 201	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
PRIMARIA GENERAL PROFRA MA DE LOS ANGELES C DE VALDEZ NAVOJOA NAVOJOA	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 281	TERMINADO
SECUNDARIA GENERAL PROFR OTHON ALMADA NAVOJOA NAVOJOA	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 914	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL MANUEL FERRA MARTINEZ NAVOJOA NAVOJOA	178,838.00	178,838.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 231	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL LEONA VICARIO NAVOJOA NAVOJOA	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 155	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL JUAN ESCUTIA NAVOJOA NAVOJOA	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 405	TERMINADO
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 67 NAVOJOA NAVOJOA	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 819	EN PROCESO
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 5 NAVOJOA NAVOJOA	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 1448	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL CLUB DE LEONES 2 NAVOJOA NAVOJOA	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 395	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL CLUB CAMARA JUNIOR NAVOJOA NAVOJOA	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 332	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL BENITO JUAREZ NAVOJOA NAVOJOA	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 322	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL BENITO JUAREZ NAVOJOA NAVOJOA	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 158	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL BASSELL IBARRA VILLEGAS NAVOJOA NAVOJOA	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 881	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL NARCISO MENDOZA NAVOJOA NAVOJOA	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 331	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL PROF RAMON OQUITA MONTENEGRO NAVOJOA NAVOJOA	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 303	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
EB100.- IMPERMEABILIZACION DE TECHOS J.N. ANGEL DEL CAMPO, NAVOJOA					AULA	6	
NAVOJOA	125,206.00	125,206.00	0.00	0.00			ALUMNO
NAVOJOA							123
EB103.- REPARACIONES GENERALES E.P. RAFAELA RODRIGUEZ, NAVOJOA					AULA	13	
NAVOJOA	718,640.00	718,640.00	0.00	0.00			ALUMNO
NAVOJOA							198
PRIMARIA GENERAL GUADALUPE VICTORIA					1 AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS		
NAVOJOA	80,963.00	80,963.00	0.00	0.00			ALUMNO
BUENA VISTA							45
PRIMARIA GENERAL ALFONSO CRUZ DELGADO					1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS		
NAVOJOA	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00			ALUMNO
BUYACUSI							67
REPARACION DE TECHOS, E.P. ALFONSO CRUZ DELGADO, BUYACUSI, NAVOJOA					AULA	3	
NAVOJOA	438,792.00	438,792.00	0.00	0.00			ALUMNO
BUYACUSI							83
PRIMARIA GENERAL HEROES DE SAHUARIPA					1 AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS		
NAVOJOA	80,963.00	80,963.00	0.00	0.00			ALUMNO
CAMO A							27
REPARACION DE TECHO EN AULAS, J.N. I. ROSARIO CASTELLANOS, CHIVUCU, NAVOJOA					AULA	2	
NAVOJOA	104,032.00	104,032.00	0.00	0.00			ALUMNO
CHIVUCU							20
CONSTRUCCION DE AULA E.P.I. EMILIANO ZAPATA, NAVOJOA					AULA	1	
NAVOJOA	331,023.00	331,023.00	0.00	0.00			ALUMNO
CHOACALLE							25
CONSTRUCCION DE AULA E.P. MIGUEL HIDALGO, NAVOJOA					AULA	1	
NAVOJOA	329,941.00	329,941.00	0.00	0.00			ALUMNO
ETCHOHUAQUILLA							25
PRIMARIA GENERAL MIGUEL HIDALGO					1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS		
NAVOJOA	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00			ALUMNO
ETCHOHUAQUILLA							83
PRIMARIA GENERAL LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS					1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS		
NAVOJOA	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00			ALUMNO
JOAQUIN AMARO							83
PRIMARIA GENERAL HEROES DE SAHUARIPA					1 AULA DE MEDIOS C/3 COMPUTADORAS		
NAVOJOA	59,111.00	59,111.00	0.00	0.00			ALUMNO
JOPO, EL							18
PRIMARIA GENERAL FRANCISCO I MADERO					1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS		
NAVOJOA	125,623.00	125,623.00	0.00	0.00			ALUMNO
JOPOPACO -MASIACA-							59
CONSTR. AULA Y BEBEDEROS E.P. FERNANDO MONTES DE OCA, NAVOJOA					AULA	1	
NAVOJOA	274,022.00	274,022.00	0.00	0.00			ANEXO
JUSTAHUECA							1

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO NAVOJOA LOMA DEL REFUGIO	125,623.00	125,623.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 123	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA J.N. LA PECHITA, MEZQUITAL DE BUIYACUSI, NAVOJOA NAVOJOA MEZQUITAL DE BUIYACUSI	331,660.00	331,660.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 25	TERMINADO
PRIMARIA INDIGENA GRAL. LAZARO CARDENAS NAVOJOA MEZQUITAL DE BUIYACUSI	125,623.00	125,623.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 81	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL GRAL BENJAMIN HILL NAVOJOA LAGUNA DE TESIA, LA	59,111.00	59,111.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/3 COMPUTADORAS	ALUMNO 19	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL BENITO JUAREZ NAVOJOA NACHUQUIS (SAN ANTONIO NACHUQUIS)	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 133	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO NAVOJOA SAPOMORA	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 107	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL EL NIGROMANTE NAVOJOA RANCHO DEL PADRE	125,623.00	125,623.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 53	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA J.N.I. EL RANCHITO, NAVOJOA NAVOJOA RECODO, EL	327,987.00	327,987.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 25	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO NAVOJOA RECODO, EL	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 158	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA TELESECUNDARIA #103, NAVOJOA NAVOJOA ROSALES	331,660.00	331,660.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 320	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL CONQUISTA DE LA REVOLUCION NAVOJOA ROSALES	178,838.00	178,838.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 170	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL MAYOR EULOGIO ORTEGA NAVOJOA SAN JOSE MASIACA	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 62	EN PROCESO
PRIMARIA INDIGENA NIÑOS HEROES NAVOJOA SANTA BARBARA	59,111.00	59,111.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/3 COMPUTADORAS	ALUMNO 12	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL NARCIZO MENDOZA NAVOJOA SIFON, EL	125,623.00	125,623.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 52	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE AULA J.N.I. MARIPOSITA, SIVIRAL, NAVOJOA					AULA	1	
NAVOJOA SIVIRAL	324,620.00	324,620.00	0.00	0.00			ALUMNO 32 TERMINADO
PRIMARIA GENERAL AQUILES SERDAN					1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS		
NAVOJOA TESIA	125,623.00	125,623.00	0.00	0.00			ALUMNO 132 EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL FRANCISCO I MADERO					1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS		
NAVOJOA TIERRA BLANCA	125,623.00	125,623.00	0.00	0.00			ALUMNO 137 EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA					1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS		
NAVOJOA BACABACHI	178,838.00	178,838.00	0.00	0.00			ALUMNO 156 EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA					1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS		
NAVOJOA AGIABAMPO	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00			ALUMNO 59 EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL MARTIRES DE CHICAGO					1 AULA DE MEDIOS C/3 COMPUTADORAS		
NAVOJOA BATAYAQUI (ZONA URBANA)	59,111.00	59,111.00	0.00	0.00			ALUMNO 20 EN PROCESO
REPARACION DE 2 AULAS, DIREC. Y SERV. SANIT. E.P. JUSTO SIERRA, EL DATIL, NAVOJOA					AULA	2	
NAVOJOA DATIL, EL	384,239.00	384,239.00	0.00	0.00			ALUMNO 80 EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL PATRIA					1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS		
NAVOJOA BUAYUMS, LOS	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00			ALUMNO 155 EN PROCESO
CONSTR. DIRECCION, S.SANIT., FOSA SEPTICA J.N.I. LA TUNITA, SINAHUIZA, NAVOJOA					ANEXO	2	
NAVOJOA SINAHUISA	433,040.00	433,040.00	0.00	0.00			ALUMNO 63 TERMINADO
TERMINACION DIREC., SERV. SANIT., FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION, J.N. LA TUNITA, NAVOJOA					ANEXO	2	
NAVOJOA SINAHUISA	143,162.00	143,162.00	0.00	0.00			ALUMNO 63 TERMINADO
SUSTITUCION TECHOS EN 2 AULAS Y DIREC. E.P. BENITO JUAREZ, SINAHUZA, NAVOJOA					AULA	2	
NAVOJOA SINAHUISA	351,714.00	351,714.00	0.00	0.00			ALUMNO 80 TERMINADO
PRIMARIA GENERAL BENITO JUAREZ					1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS		
NAVOJOA SINAHUISA	125,623.00	125,623.00	0.00	0.00			ALUMNO 148 EN PROCESO
PRIMARIA INDIGENA JUSTO SIERRA					1 AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS		
NAVOJOA BARRIO CANTUA	80,963.00	80,963.00	0.00	0.00			ALUMNO 22 EN PROCESO
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 45					1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS		
NAVOJOA SAN IGNACIO	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00			ALUMNO 511 EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
PRIMARIA GENERAL ADELAIDA E DE FELIX NAVOJOA SAN IGNACIO	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 329	EN PROCESO
CONSTRUCCION CENTRO DE IDIOMAS CECYTES BACABACHI, NAVOJOA NAVOJOA BACABACHI	1,267,480.00	633,740.00	633,740.00	0.00	AULA	1 ALUMNO 100	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL SIERVO DE LA NACION NAVOJOA PUEBLO MAYO	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 190	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA NAVOJOA CINCO DE JUNIO	75,978.00	75,978.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNO 49	EN PROCESO
EB101.- REPARACIONES GENERALES J.N. ANTONIO CASO, PUEBLO BELLO, NAVOJOA NAVOJOA VARIAS	393,791.00	393,791.00	0.00	0.00	AULA	3 ALUMNO 56	EN PROCESO
CONST. 2 AULAS, TALLER DIBUJO Y REP. SIST. ELECT. ESC. SEC. ESTATAL # 38, NOGALES NOGALES HEROICA NOGALES	136,270.00	136,270.00	0.00	0.00	AULA-TALLER	10-3 ALUMNO 580	EN PROCESO
CONST. TALLER MECANOGRAFIA ESC. SEC. GRAL. NO. 3, NOGALES NOGALES HEROICA NOGALES	123,197.00	123,197.00	0.00	0.00	TALLER	1 ALUMNO 1170	EN PROCESO
CONST. CERCO C/MURO CONTENCIÓN E.P. N/C, COL. MEDITERRANEO, NOGALES NOGALES HEROICA NOGALES	220,393.00	220,393.00	0.00	0.00	ANEXO	3 ALUMNO 80	EN PROCESO
CONSTRUCCION 4 AULAS E.P. N/C EL BELLOTAL, NOGALES NOGALES HEROICA NOGALES	723,312.00	723,312.00	0.00	0.00	AULA	4 ALUMNO 80	EN PROCESO
CONSTRUCCION 2 AULAS J.N. N/C FRACC. LAS BELLOTAS, NOGALES NOGALES HEROICA NOGALES	11,459.00	11,459.00	0.00	0.00	AULA	2 ALUMNO 64	EN PROCESO
CONST. 3 AULAS Y DIRECCION ACCESO PPAL. E.P. N/C FRACC. CONJUNTO JARDIN, NOGALES NOGALES HEROICA NOGALES	70,462.00	70,462.00	0.00	0.00	AULA	3 ALUMNO 240	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. N/C VALLE DEL MARQUEZ, NOGALES NOGALES HEROICA NOGALES	117,852.00	117,852.00	0.00	0.00	AULA	2 ALUMNO 64	EN PROCESO
CONSTRUCCION AULA ESC. SEC. NO.2 PROF. LUIS BASURTO GUZMAN, NOGALES NOGALES HEROICA NOGALES	69,176.00	69,176.00	0.00	0.00	AULA	1 ALUMNO 80	EN PROCESO
CONST. TALLER COMPUTO Y AULA ESC. SEC. TECNICA ADOLFO LOPEZ MATEOS, NOGALES NOGALES HEROICA NOGALES	791,466.00	791,466.00	0.00	0.00	AULA	1 TALLER 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE AULA J.N. 5 DE MAYO, NOGALES NOGALES HEROICA NOGALES	221,045.00	221,045.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
REHAB. SERVICIOS SANITARIOS J.N. FRONTERA, NOGALES NOGALES HEROICA NOGALES	114,173.00	114,173.00	0.00	0.00	ANEXO 2	ALUMNO 120	EN PROCESO
REHABILITACION E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ, NOGALES NOGALES HEROICA NOGALES	15,524.00	15,524.00	0.00	0.00	AULA 14	ALUMNO 470	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS E.P. ALEJANDRO VILLASEÑOR, NOGALES NOGALES HEROICA NOGALES	113,254.00	113,254.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 80	EN PROCESO
REHAB. SIST. ELEC. E IMPER. TECHUMBRE E.P. GRAL. LAZARO CARDENAS, NOGALES NOGALES HEROICA NOGALES	765,842.00	765,842.00	0.00	0.00	AULA 15	ALUMNO 520	EN PROCESO
CONSTR. MURO CONTENCIÓN, CERCO PERM. E.P. MIGUEL HIDALGO, NOGALES NOGALES HEROICA NOGALES	595,254.00	595,254.00	0.00	0.00	AULA 15	ALUMNO 560	EN PROCESO
CONST. 10 AULAS, DIRECCION, 2 S. SANIT., E.P. CREACION COL. SAN CARLOS 2, NOGALES NOGALES HEROICA NOGALES	459,954.00	459,954.00	0.00	0.00	AULA 10	ALUMNO 750	EN PROCESO
CONST. AULA, CERCO Y REP. ALBERQUE EN C.A.M. NO. 1 JESUS MTZ. O., NOGALES NOGALES HEROICA NOGALES	782,318.00	782,318.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA J.N. N/C COL PUESTA DEL SOL, NOGALES NOGALES HEROICA NOGALES	355,350.00	355,350.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA J.N. S/N COL. LA MARQUEZA, NOGALES NOGALES HEROICA NOGALES	333,072.00	333,072.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS J.N. S/N FRACC. COLINAS DEL VIENTO, NOGALES NOGALES HEROICA NOGALES	533,812.00	533,812.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 64	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 5 AULAS J.N. N/C COL SAN CARLOS, NOGALES NOGALES HEROICA NOGALES	1,459,678.00	1,459,678.00	0.00	0.00	AULA 5	ALUMNO 160	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 4 AULAS Y DIRECCION J.N. N/C FRACC. LAS BELLOTAS, NOGALES NOGALES HEROICA NOGALES	2,077,797.00	2,077,797.00	0.00	0.00	AULA 4	ALUMNO 128	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA E.P. COTUME, NOGALES NOGALES HEROICA NOGALES	355,350.00	355,350.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 45	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DIRECCION DUPLEX E.P. FCO. PERALTA GALVEZ, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	402,822.00	402,822.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 270	TERMINADO
CONSTRUCCION 2 AULAS E.P. JOSE VASCONCELOS, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	560,519.00	560,519.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 160	TERMINADO
CONSTRUCCION 2 AULAS E.P. N/C/ FRACC. COLINAS DEL VIENTO, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	560,124.00	560,124.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 160	TERMINADO
CONSTRUCCION 2 AULAS E.P. S/N FRACC. SAN CARLOS 2, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	813,344.00	813,344.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 160	TERMINADO
CONSTR. DIRECCION DUPLEX Y 2 AULAS E.P. N/C/ COL MEDITERRANEO, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	902,322.00	902,322.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 360	TERMINADO
CONSTRUCCION 3 AULAS Y DIR. DUPLEX E.P. J. ALBERTO GLEZ. VILLEGAS, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	2,081,873.00	2,081,873.00	0.00	0.00	AULA 3	ALUMNO 120	TERMINADO
CONSTRUCCION 2 AULAS SECUNDARIA ESTATAL #38, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	773,722.00	773,722.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 90	TERMINADO
CONST. AULA C/DIVISION "T" USAER # 106 UBICADO E.P. JOAQUIN FDEZ. L., NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	365,650.00	365,650.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 30	TERMINADO
REHABILITACION J.N. DARIO RAMIREZ, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	89,595.00	89,595.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 155	TERMINADO
IMPERMEAB. DE TECHOS E.P. GUSTAVO LAMBERTO MANRIQUEZ R., NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	123,691.00	123,691.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 409	TERMINADO
ACTUALIZACION DE INST. ELECT. E IMPERM. TECHOS ESC.SEC. 2, PROFR. LUIS BASURTO G., NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	2,400,590.00	2,400,590.00	0.00	0.00	AULA 19	ALUMNO 1450	TERMINADO
CONSTRUCCION 3 AULAS Y LABORATORIO DE IDIOMAS, CECYTES, NOGALES (IND. 93.909)							
NOGALES HEROICA NOGALES	1,612,110.00	1,612,110.00	0.00	0.00	AULA 3	ALUMNO 250	EN PROCESO
ADQUISICION DE LABORATORIO MULTIMEDIA CON APLICACION DE IDIOMAS, CETIS 128, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	650,000.00	325,000.00	0.00	325,000.00	EQUIPO 1	ALUMNO 200	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE 9 AULAS, BIBLIOTECA, 2 BEBEDEROS Y SERV. SANIT., COBACH NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	3,250,000.00	3,250,000.00	0.00	0.00	AULA 9	ALUMNO 500	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION CENTRO DE IDIOMAS, CBTIS 128, NOGALES NOGALES HEROICA NOGALES	276,137.00	276,137.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 200	EN PROCESO
CONSTR.3 AULAS, MOD. SERV.SANIT. Y BEBEDERO E.P. J. ALBERTO GONZALEZ VILLEGAS, NOGALES NOGALES HEROICA NOGALES	29,667.00	29,667.00	0.00	0.00	AULA 3	ALUMNO 120	TERMINADO
EQUIP. DE LABORATORIO INVESTIGATIVO Y CENTRO DE COMPUTO EN CONALEP, NOGALES NOGALES HEROICA NOGALES	794,133.00	794,133.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 120	POR INICIAR
REPARACION GENERAL E.P. ENRIQUE QUIJADA, NOGALES NOGALES HEROICA NOGALES	250,211.00	250,211.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 193	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 10 AULAS SECUNDARIA TEC. NO. 73, NOGALES NOGALES HEROICA NOGALES	4,216,153.00	4,216,153.00	0.00	0.00	AULA 10	ALUMNO 500	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN CONALEP, NOGALES NOGALES HEROICA NOGALES	916,079.00	916,079.00	0.00	0.00	AULA 3	ALUMNO 120	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO COBACH, NOGALES NOGALES HEROICA NOGALES	44,505.00	44,505.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 500	POR INICIAR
SECUNDARIA ESTATAL NUM 38 NOGALES HEROICA NOGALES	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 770	EN PROCESO
SECUNDARIA GENERAL PROFR LUIS BASURTO GUZMAN NOGALES HEROICA NOGALES	224,913.00	224,913.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/20 COMPUTADORAS	ALUMNO 1447	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL J. ALBERTO GONZALEZ VILLEGAS NOGALES HEROICA NOGALES	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 338	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA NOGALES HEROICA NOGALES	178,838.00	178,838.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 457	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL HEROE DE NACUZARI NOGALES HEROICA NOGALES	224,913.00	224,913.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/20 COMPUTADORAS	ALUMNO 561	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL FRANCISCO I MADERO NOGALES HEROICA NOGALES	177,262.00	177,262.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 198	EN PROCESO
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 9 NOGALES HEROICA NOGALES	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 892	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
PRIMARIA GENERAL BENITO JUAREZ NOGALES HEROICA NOGALES	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 431	EN PROCESO
REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO E.P. MA. ANTONIETA GASTELUM, NOGALES NOGALES HEROICA NOGALES	380,780.00	380,780.00	0.00	0.00	AULA	12 ALUMNO 850	EN PROCESO
REHABILITACION DE AULAS EN CECYTES NOGALES, NOGALES NOGALES HEROICA NOGALES	219,113.00	219,113.00	0.00	0.00	AULA	3 ALUMNO 250	EN PROCESO
REHAB. DE AULA Y MODULO SANIT. J.N. ABRAHAM LINCOLN, NOGALES NOGALES CIBUTA	67,030.00	67,030.00	0.00	0.00	AULA	1 ALUMNO 30	TERMINADO
REP. GRALES. Y CONST. CERCO PERIMETRAL E.P. BENITO JUAREZ, ONAVAS ONAVAS ONAVAS	89,199.00	89,199.00	0.00	0.00	AULA	1 ALUMNO 42	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL NINOS HEROES OPODEPE OPODEPE	75,978.00	75,978.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNO 38	EN PROCESO
CONSTRUCCION AULA Y REP. DE AULA E.P. FRANCISCO EUSEBIO KINO, OPODEPE OPODEPE QUEROBABI	59,806.00	59,806.00	0.00	0.00	AULA	2 ALUMNO 80	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA TELESECUNDARIA 62, QUEROBABI, OPODEPE OPODEPE QUEROBABI	331,660.00	331,660.00	0.00	0.00	AULA	1 ALUMNO 111	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL EUSEBIO FRANCISCO KINO OPODEPE QUEROBABI	125,623.00	125,623.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 140	EN PROCESO
REPARACION TECHOS J.N. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, PITIQUITO PITIQUITO PITIQUITO	230,717.00	230,717.00	0.00	0.00	AULA	5 ALUMNO 130	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL ELVIRA LIZARRAGA VALENZUELA PITIQUITO PITIQUITO	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 151	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA TELESECUNDARIA 244, PITIQUITO PITIQUITO FELIX GOMEZ (EL DIPO)	305,994.00	305,994.00	0.00	0.00	AULA	1 ALUMNO 20	TERMINADO
SECUNDARIA TECNICA PESQUERA FUNDACION ESPOSOS RODRIGUEZ PITIQUITO PUERTO LIBERTAD	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 191	EN PROCESO
CONST. 2 AULAS, SERV. SANIT., CERCO, BEBEDERO E.P. N/C, PUERTO PEÑASCO. PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	382,661.00	382,661.00	0.00	0.00	AULA	2 ALUMNO 160	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTR. SERV. SANIT. E.P. VENTURA G. TENA, PUERTO PEÑASCO. PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	7,224.00	7,224.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 420	EN PROCESO
REPARACION TECHOS E.P. ART. 115 CONSTITUCIONAL PUERTO PEÑASCO. PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	32,700.00	32,700.00	0.00	0.00	AULA 10	ALUMNO 320	EN PROCESO
CONSTRUCCION AULA J.N. JOSE A. ACUÑA NUÑEZ, PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	109,771.00	109,771.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION AULA J.N. MELQUIADES, PALACIO VALENZUELA, PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	113,294.00	113,294.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION AULA J.N. S/N COL. BRISAS DEL GOLFO, PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	117,032.00	117,032.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION AULA J.N. S/N COL. NUEVA ESPERANZA, PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	108,722.00	108,722.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION AULA J.N. NUEVOS CAMINOS, PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	77,231.00	77,231.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
CONST. AULA Y REP. GRALES. SEC. GRAL. PROF. GILBERTO PACHECO C., PTO. PEÑASCO PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	306,816.00	306,816.00	0.00	0.00	AULA-LABORATORIO 15-1	ALUMNO 710	EN PROCESO
REPARACION GRAL. SEC. TECNICA NO.37, PUERTO. PEÑASCO PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	21,757.00	21,757.00	0.00	0.00	AULA 8	TALLER 4	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA J.N. TESORO INFANTIL, PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	357,634.00	357,634.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, S.SANTI., BEBEDEROS J.N. N/C, PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	1,626,190.00	1,626,190.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 64	TERMINADO
CONSTRCCION DE DIRECCION DUPLEX E.P. CLUB ROTARIO, PTO. PEÑASCO PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	370,158.00	370,158.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 540	TERMINADO
CONSTRUCCION 2 AULAS E.P. N/C, PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	621,864.00	621,864.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 168	TERMINADO
CONSTR. LABORATORIO MULTIFUNCIONAL, INST. TEC. SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	2,081,995.00	2,081,995.00	0.00	0.00	LABORATORIO 1	ALUMNO 420	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
EQUIP. DE LABORATORIO INDUSTRIAL Y GESTION DE LA PRODUCCION INST.TEC. , PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	1,199,719.00	1,199,719.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 1200	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE 6 AULAS, COBACH PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	1,292,596.50	1,292,596.50	0.00	0.00	AULA 6	MUNICIPIO 1	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO COBACH, PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	162,723.00	162,723.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 240	POR INICIAR
PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 192	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL VENTURA G TENA PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 408	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 325	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL LEONA VICARIO PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 219	EN PROCESO
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 37 PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 975	EN PROCESO
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 20 PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 787	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL CLUB ACTIVO 20 30 PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 248	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL ARTICULO 115 CONSTITUCIONAL PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 333	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL 1 DE JUNIO PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 420	EN PROCESO
CONSTR. CENTREO DE INFORMACION EN BIBLIOTECA INSTITUTO TECNOLOG. PTO. PEÑASCO PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	5,358,424.00	5,358,424.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 500	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA E.P.I. BENITO JUAREZ, QUIRIEGO QUIRIEGO FRIJOLAR, EL	412,000.00	412,000.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 25	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
PRIMARIA GENERAL IGNACIO M ALTAMIRANO RAYON PAZ, LA	80,963.00	80,963.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNO 38	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL PROFR RANDOLFO LAVANDERA ROSARIO ROSARIO (TESOPACO)	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 175	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL HERMENEGILDO GALEANA ROSARIO CEDROS	75,978.00	75,978.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNO 39	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO ROSARIO TACUPETO	61,105.00	61,105.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/3 COMPUTADORAS	ALUMNO 7	EN PROCESO
CONSTR. DE SUBESTACION E INST. ELECTRICAS E.P. ESCUADRON 201, SAHUARIPA SAHUARIPA SAHUARIPA	122,200.00	122,200.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 195	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL FERNANDO A PAREDES SAHUARIPA SAHUARIPA	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 189	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL ESCUADRON 201 SAHUARIPA SAHUARIPA	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 147	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL 21 DE AGOSTO DE 1944 SAHUARIPA MESITA DEL GUAJARI (LA MESITA)	59,111.00	59,111.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/3 COMPUTADORAS	ALUMNO 11	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL MIGUEL HIDALGO SAHUARIPA SEHUADEHUACHI	59,111.00	59,111.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/3 COMPUTADORAS	ALUMNO 17	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL 22 DE FEBRERO SAHUARIPA SANTO TOMAS	59,111.00	59,111.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/3 COMPUTADORAS	ALUMNO 15	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL ABELARDO L RODRIGUEZ SAHUARIPA VALLE DE TACUPETO	80,963.00	80,963.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNO 27	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA SAHUARIPA GUISAMOPA	80,963.00	80,963.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNO 30	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL 18 DE MARZO SAHUARIPA CAJON DE ONAPAS	59,111.00	59,111.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/3 COMPUTADORAS	ALUMNO 11	EN PROCESO
CONSTR. LETRINA HIDRAULICA, BEBEDERO TELESECUNDARIA 308 EN MESA RICA, SAHUARIPA SAHUARIPA VARIAS	179,249.00	179,249.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 20	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE AULA J.N.I. NUEVA CREACION, S.I.R.M. SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	369,418.00	369,418.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 30	TERMINADO
REPARACION GRAL. SISTEMA ELECTRICO E.P. VENUSTIANO CARRANZA, S.I.R.M. SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	181,327.00	181,327.00	0.00	0.00	AULA 7	ALUMNO 153	TERMINADO
REP. TECHOS Y SISTEMA ELECT. 3 AULAS E.P. 19 DE NOVIEMBRE, S.I.R.M. SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	295,665.00	295,665.00	0.00	0.00	AULA 3	ALUMNO 109	TERMINADO
CONST. CERCO PERIMETRAL E.P. FCO. I. MADERO, S.I.R.M. SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	305,004.00	305,004.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 495	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL VENUSTIANO CARRANZA SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	125,623.00	125,623.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 131	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL FRANCISCO I MADERO SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 433	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL 23 DE OCTUBRE SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 183	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL 19 DE NOVIEMBRE SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	125,623.00	125,623.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 92	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS SAN IGNACIO RIO MUERTO BAHIA DE LOBOS	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 122	EN PROCESO
CONST. 2 AULAS PARA EDUCACION ESPECIAL CAM NUEVA CREACION, S.I.R.M. SAN IGNACIO RIO MUERTO BACHOMOBAMPO	23,565.00	23,565.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 120	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL JOSE MARIA MORELOS SAN IGNACIO RIO MUERTO BACHOMOBAMPO	75,978.00	75,978.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNO 33	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL JOSEFA O DE DOMINGUEZ SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN FRANCISCO	59,111.00	59,111.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/3 COMPUTADORAS	ALUMNO 17	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL PDTE ALVARO OBREGON SAN IGNACIO RIO MUERTO BATEVE, EL	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 52	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL MAXIMILIANO R LOPEZ SAN IGNACIO RIO MUERTO DEMOCRACIA, LA	80,963.00	80,963.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNO 32	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
PRIMARIA GENERAL ESCUADRON 201 SAN IGNACIO RIO MUERTO POLVORON, EL	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 75	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL PLAN DE AYALA SAN IGNACIO RIO MUERTO SINGAPUR	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 61	EN PROCESO
EB104.- REPARACION DE TECHO EN AULA Y BEBEDERO TELESECUNDARIA #122, S.I.R.M. SAN IGNACIO RIO MUERTO VARIAS	216,657.00	216,657.00	0.00	0.00	AULA	1 ALUMNO 19	EN PROCESO
CONSTRUCCION 2 AULAS E.P. PROFR. HUMBERTO ROMERO, S.L.R.C. SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	49,836.00	49,836.00	0.00	0.00	AULA	2 ALUMNO 160	EN PROCESO
REHABILITACION AUDITORIO ESC. SEC. TECNICA 22, S.L.R.C. SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	281,501.00	281,501.00	0.00	0.00	ANEXO	1 ALUMNO 100	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA J.N. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, S.L.R.C. SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	65,716.00	65,716.00	0.00	0.00	AULA	1 ALUMNO 32	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA J.N. CLUB ROTARIO, S.L.R.C. SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	334,893.00	334,893.00	0.00	0.00	AULA	1 ALUMNO 32	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA J.N. MA. ACEDO DE MADRID, S.L.R.C. SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	298,022.00	298,022.00	0.00	0.00	AULA	1 ALUMNO 32	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA J.N. PABLO MONTESINOS, S.L.R.C. SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	355,350.00	355,350.00	0.00	0.00	AULA	1 ALUMNO 32	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA J.N. 18 DE MARZO, S.L.R.C. SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	340,488.00	340,488.00	0.00	0.00	AULA	1 ALUMNO 141	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA J.N. JUANA DE ARCO, S.L.R.C. SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	312,163.00	312,163.00	0.00	0.00	AULA	1 ALUMNO 90	TERMINADO
CONSTRUCCION 3 AULAS, DIRECCION, S.SANIT.J.N. N/C ESCALONIAS, S.L.R.C SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	2,505,207.00	2,505,207.00	0.00	0.00	AULA	3 ALUMNO 96	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 6 AULAS E.P. DIEGO RIVERA FRACC. LAS BELLOTAS, NOGALES SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	2,294,232.00	2,294,232.00	0.00	0.00	AULA	6 ALUMNO 480	TERMINADO
CONSTR. 4 AULAS,S.SANIT., BEBEDEROS, E.P. LAS ESCALONIAS, S.L.R.C. SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	2,191,334.00	2,191,334.00	0.00	0.00	AULA	4 ALUMNO 128	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
REHABILITACION SERVICIOS SANITARIOS J.N. MEXICO, S.L.R.C. SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	66,816.00	66,816.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 81	TERMINADO
IMPERMEAB. TECHOS Y COLOC. PUERTA J.N. 24 DE FEBRERO, S.L.R.C. SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	36,059.00	36,059.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 101	TERMINADO
IMPERMEAB. DE TECHUMBRE DE LAMINA EN 5 AULAS J.N. ALBORADA, S.L.R.C. SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	58,780.00	58,780.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 215	TERMINADO
ADQUISICION DE LABORATORIO MULTIMEDIA CON APLICACION DE IDIOMAS, CBTIS 33, SAN LUIS R.C. SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 700	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE 3 AULAS, COBACH SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	696,781.50	696,781.50	0.00	0.00	AULA 3	ALUMNO 120	TERMINADO
EQUIP. DE LABORATORIO INVESTIGATIVO Y CENTRO DE COMPUTO EN CONALEP, S.L.R.C. SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	803,133.00	803,133.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 200	POR INICIAR
REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO SEC. GRAL. NO.3, S.L.R.C. SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	1,553,045.00	1,553,045.00	0.00	0.00	AULA-TALLER 18-7	ALUMNO 1300	EN PROCESO
ACONDICIONAMIENTO DE 5 AULAS, CONALEP, SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	958,551.00	958,551.00	0.00	0.00	AULA 5	ALUMNO 500	TERMINADO
EQUIPAMIENTO COBACH, SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	136,579.00	136,579.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 120	POR INICIAR
PRIMARIA GENERAL SOLIDARIDAD SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 422	EN PROCESO
SECUNDARIA ESTATAL NUM 30 SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 554	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL PROF. MIGUEL CAZAREZ DAMIAN SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 178	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL PROF. GRACIANO SANCHEZ ROMO SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 339	EN PROCESO
SECUNDARIA GENERAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 813	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
PRIMARIA GENERAL MELCHOR OCAMPO SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 232	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL LUIS G CANO SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 234	EN PROCESO
SECUNDARIA GENERAL LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 591	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS 2 SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 285	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL JOSEFA O DE DOMINGUEZ SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 351	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL JOSE MARIA MORELOS Y PAVON SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 386	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 361	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 210	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL GRAL VICENTE GUERRERO SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	224,913.00	224,913.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/20 COMPUTADORAS	ALUMNO 570	EN PROCESO
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 69 SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 1108	EN PROCESO
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 4 SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	224,913.00	224,913.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/20 COMPUTADORAS	ALUMNO 1398	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 239	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL CLUB DE LEONES 1 SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 143	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL GRAL LAZARO CARDENAS SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 323	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
PRIMARIA GENERAL TIERRA Y LIBERTAD SAN LUIS RIO COLORADO COAHUILA (EMILIANO ZAPATA)	75,978.00	75,978.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNO 49	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y S.SANIT., EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA, S.L.R.C. SAN LUIS RIO COLORADO GOLFO DE SANTA CLARA	1,446,634.00	1,446,634.00	0.00	0.00	AULA 3	ALUMNO 90	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL HERIBERTO R SILVA SAN LUIS RIO COLORADO INGENIERO LUIS B. SANCHEZ	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 418	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL 6 DE ABRIL SAN LUIS RIO COLORADO NUEVO LEON	80,963.00	80,963.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNO 28	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL FRANCISCO CELAYA VINDIOLA SAN LUIS RIO COLORADO NUEVO MICHOACAN Y RIITO	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 181	EN PROCESO
CONSTRUCCION AULA J.N. NUEVA CREACION, S.L.R.C. SAN LUIS RIO COLORADO MESA RICA	218,529.00	218,529.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 80	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA CONOCIDO SAN LUIS RIO COLORADO MESA RICA	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 73	EN PROCESO
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 42 SAN LUIS RIO COLORADO EJIDO MICHOACAN (RIITO SONORA)	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 217	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL MIGUEL HIDALGO SAN LUIS RIO COLORADO INDEPENDENCIA	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 187	EN PROCESO
CONSTRUCCION 3 AULAS TELESECUNDARIA NO 256, S.L.R.C. SAN LUIS RIO COLORADO LAGUNITAS	55,538.00	55,538.00	0.00	0.00	AULA 3	ALUMNO 60	EN PROCESO
CONSTRUCCION AULA E.P. S/N SAN MIGUEL DE HORCASITAS SAN MIGUEL DE HORCASITAS SAN MIGUEL DE HORCASITAS	50,915.00	50,915.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 40	EN PROCESO
CONST. 2 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, CERCO, P. CIVICA Y BEB., J.N DE N/C, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SAN MIGUEL DE HORCASITAS SAN MIGUEL DE HORCASITAS	1,386,443.00	1,386,443.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 64	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL MARTIRES DE CANANEA SAN MIGUEL DE HORCASITAS ANGELES LOS. (LA FABRICA)	75,978.00	75,978.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNO 35	EN PROCESO
CONSTRUCCION 2 AULAS TELESECUNDARIA NO.61, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SAN MIGUEL DE HORCASITAS PESQUEIRA	154,848.00	154,848.00	0.00	0.00	AULA 2	ALUMNO 80	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
PRIMARIA GENERAL NUEVA CREACION SAN MIGUEL DE HORCASITAS PESQUEIRA	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 218	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL ISMAEL S QUIROGA SAN MIGUEL DE HORCASITAS PUEBLO NUEVO	75,978.00	75,978.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNO 49	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS E.P. S/NOMBRE, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SAN MIGUEL DE HORCASITAS VARIAS	556,200.00	556,200.00	0.00	0.00	AULA	2 ALUMNO 80	TERMINADO
CONSTR. MEDIO TALLER COMPUTO ESC. SEC. N/C/. SAN PEDRO DE LA CUEVA SAN PEDRO DE LA CUEVA SAN PEDRO DE LA CUEVA	88,161.00	88,161.00	0.00	0.00	TALLER	1 ALUMNO 50	EN PROCESO
CONSTRUCCION SERV. SANIT. Y REP. SIST. ELECT. E.P. FCO. GONZALEZ BOCA NEGRA, STA. ANA SANTA ANA SANTA ANA	271,405.00	271,405.00	0.00	0.00	AULA	6 ALUMNO 172	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL HERMANAS VALENCIA SANTA ANA SANTA ANA	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 216	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL GRAL SALVADOR ALVARADO SANTA ANA SANTA ANA	125,623.00	125,623.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 116	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA SANTA ANA SANTA ANA	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 170	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL DIEGO A MORENO SANTA ANA SANTA ANA	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 419	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL FLAVIA GALLEGOS PERALTA SANTA ANA CARLEÑA, LA	59,111.00	59,111.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/3 COMPUTADORAS	ALUMNO 20	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL 13 DE JULIO SANTA ANA CLARO, EL	128,003.00	128,003.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 131	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL PEDRO GARCIA CONDE SANTA ANA ESTACION LLANO	190,223.00	190,223.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 188	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL FELIPE CARRILLO PUERTO SANTA ANA PANTANITO	80,963.00	80,963.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNO 31	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL JOSEFA O DE DOMINGUEZ SANTA ANA SANTA ANA VIEJO	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 144	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
PRIMARIA GENERAL VICENTE GUERRERO SANTA ANA SANTA RITA DEL CLARO	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 115	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL FRANCISCO I MADERO SARIC SARIC	125,623.00	125,623.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 113	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL PROFR MANUEL ACOSTA SARIC CHIRRIONES, LOS	80,963.00	80,963.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNO 53	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL JUAN ESCUTIA SARIC SASABE	175,268.00	175,268.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/15 COMPUTADORAS	ALUMNO 207	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS SOYOPA NOVILLO, EL	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 60	EN PROCESO
REP. GENERALES E.P. BENITO JUAREZ, SUAQUI GRANDE SUAQUI GRANDE SUAQUI GRANDE	94,313.00	94,313.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 125	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL BENITO JUAREZ SUAQUI GRANDE SUAQUI GRANDE	125,623.00	125,623.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 124	EN PROCESO
IMPERMEAB. TECHUMBRES Y CONST. BEBE. E.P. AMADO NERVO, TEPACHE TEPACHE TEPACHE	68,489.00	68,489.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 144	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL BENITO JUAREZ TRINCHERAS OCUCA, EL	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 54	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL LUIS G MONZON TUBUTAMA SAN JOSE	59,111.00	59,111.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/3 COMPUTADORAS	ALUMNO 12	EN PROCESO
REP. TECHOS Y SISTEMA ELECT. SEC. NO.5 GRAL. MIGUEL PIÑA, URES URES URES	133,074.00	133,074.00	0.00	0.00	AULA-TALLER 1	ALUMNO 205	TERMINADO
ADQ. LABORATORIO MULTIMEDIA, MULTIFUNCIONAL C/APLICACION DE IDIOMAS CBTA 161, URES URES URES	524,194.00	524,194.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	ALUMNO 435	POR INICIAR
REPARACION DE 2 SERV. SANITARIOS SECUNDARIA GRAL. MIGUEL PIÑA, URES URES URES	58,271.00	58,271.00	0.00	0.00	ANEXO 2	ALUMNO 210	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL ALVARO OBREGON URES PUEBLO DE ALAMOS	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 53	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA URES GUADALUPE	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 136	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL PROGRESO URES RANCHO VIEJO	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 52	EN PROCESO
CONSTRUCCION AULA J.N. FEDERICO GARCIA LORCA, URES URES SAN PEDRO	55,359.00	55,359.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL 21 AGOSTO DE 1944 URES SAN PEDRO	135,593.00	135,593.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/10 COMPUTADORAS	ALUMNO 157	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA E.P. MIGUEL HIDALGO, URES URES SANTA ROSALIA	325,169.00	325,169.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 35	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL BENITO JUAREZ URES SANTIAGO	80,963.00	80,963.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNO 28	EN PROCESO
REHAB. SISTEMA ELECTRICO E.P. FRANCISCO I. MADERO, EL SAUZ, URES URES SAUZ, EL	115,599.00	115,599.00	0.00	0.00	AULA 4	ALUMNO 80	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL FRANCISCO I MADERO URES SAUZ, EL	80,963.00	80,963.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNO 41	EN PROCESO
REHAB. SISTEMA ELECTRICO ESC. SEC. BARAQUIEL DE FIMBRES, VILLA HIDALGO VILLA HIDALGO VILLA HIDALGO	30,273.00	30,273.00	0.00	0.00	TALLER 1	ALUMNO 256	TERMINADO
PRIMARIA GENERAL 18 DE JULIO VILLA PESQUEIRA ADIVINO	75,978.00	75,978.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNO 41	EN PROCESO
PRIMARIA GENERAL RAFAEL N COTA VILLA PESQUEIRA NACORI GRANDE	75,978.00	75,978.00	0.00	0.00	1 AULA DE MEDIOS C/5 COMPUTADORAS	ALUMNO 31	EN PROCESO
CONST. TALLER Y REP. SIST. ELECTRICO ESC. SEC. TEC. NO.10, YECORA YECORA YECORA	262,433.00	262,433.00	0.00	0.00	AULA-ANEXO 9-2	LOCALIDAD 1	EN PROCESO
CONSTRUCCION AULA J.N. SIN NOMBRE, YECORA YECORA YECORA	97,560.00	97,560.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 32	EN PROCESO
REPARACION S. SANIT. CONST. PLAZA CIVICA J.N. N/C, YECORA YECORA MAYCOBA	52,761.00	52,761.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 19	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO P/AULAS MEDIOS EDUC. BASICA (IND. 2'246,528.00)							
VARIOS VARIAS	43,878,483.00	43,878,483.00	0.00	0.00	450 AULAS	ALUMNO 79700	EN PROCESO
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD EN EL ESTADO DE SONORA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	10,894,331.00	10,894,331.00	0.00	0.00	502 ESCUELAS	ALUMNO 129962	EN PROCESO
EQUIP. DE ESPACIOS EDUCATIVOS P/ ESCUELAS DE EDUC. BASICA EN EL ESTADO.							
VARIOS VARIAS	1,264,949.00	1,264,949.00	0.00	0.00	ESCUELA 993	ALUMNO 51993	EN PROCESO
CONSTRUCCION Y EQUIP. DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN VARIOS PLANTELES CONALEP EN EL ESTADO							
VARIOS VARIAS	10,295,700.00	10,295,700.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	ESTADO 1	EN PROCESO
CONSTRUCCION Y EQUIP. DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN VARIOS PLANTELES CBTA EN EL ESTADO							
VARIOS VARIAS	6,720,000.00	6,720,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	ESTADO 1	EN PROCESO
CONSTRUCCION Y EQUIP. DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN VARIOS PLANTELES CETIS EN EL ESTADO							
VARIOS VARIAS	3,250,000.00	3,250,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	ESTADO 1	EN PROCESO
CONSTRUCCION Y EQUIP. DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN VARIOS PLANTELES CBTIS EN EL ESTADO							
VARIOS VARIAS	13,455,000.00	13,455,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	ESTADO 1	EN PROCESO
CONSTRUCCION Y EQUIP. DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN VARIOS PLANTELES CECYTES EN EL ESTADO							
VARIOS VARIAS	5,350,000.00	5,350,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	ESTADO 1	EN PROCESO
CONSTRUCCION Y EQUIP. DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN VARIOS PLANTELES CECATI EN EL ESTADO							
VARIOS VARIAS	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	ESTADO 1	EN PROCESO
CONSTRUCCION Y EQUIP. DE ESPACIOS EDUCATIVOS EN VARIOS PLANTELES CETMAR EN EL ESTADO							
VARIOS VARIAS	1,360,000.00	1,360,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	ESTADO 1	EN PROCESO
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUC. EN VARIOS PLANTELES COBACH DEL ESTADO							
VARIOS VARIAS	7,100,000.00	7,100,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	ESTADO 1	EN PROCESO
MOBILIARIO Y EQUIPO EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA EN EL ESTADO							
VARIOS VARIAS	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	ESCUELA 200	ALUMNO 10000	EN PROCESO
PROGRAMA DE DOTACION DE TRANSPORTE ESCOLAR, VARIOS MUNICIPIOS							
VARIOS VARIAS	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	UNIDAD 34	ALUMNO 20400	EN PROCESO
CONSTR. Y EQUIPAMIENTO DE VARIOS PLANTELES DE NIVEL SUPERIOR EN EL EDO.							
VARIOS VARIAS	25,164,646.00	25,164,646.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	ESTADO 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
TOTAL MODALIDAD:	494,822,821.00	478,598,573.00	2,210,725.00	14,013,523.00		985	Proyectos
SUBTOTAL 2005	507,298,585.54	491,074,337.54	2,210,725.00	14,013,523.00		1,017	Proyectos
TOTAL DEPENDENCIA:	642,816,211.91	626,591,963.91	2,210,725.00	14,013,523.00		1,282	Proyectos

Secretaría de Salud Pública

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[5D] URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO							
GASTOS INDIRECTOS (PF-043)							
VARIOS VARIAS	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	INDIRECTO 1	OBRA 1	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS (PF-062)							
VARIOS VARIAS	43,750.00	43,750.00	0.00	0.00	INDIRECTO 1	OBRA 1	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	106,250.00	106,250.00	0.00	0.00			2 Proyectos
[DN] ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES							
INSTALACION Y OPERACIÓN DE CASAS DE APOYO							
VARIOS VARIAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	CASAS 30	PERSONA 20000	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[SJ] INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES (1° ETAPA) EQUIPAMIENTO DE DESAYUNADORES							
VARIOS VARIAS	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	DESAY./DIA-ESCUELA 42871-560	ALUM. 42871	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[SN] INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA							
CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL DE AGUA PRIETA (SEGUNDA ETAPA)							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	9,365,069.80	9,365,069.80	0.00	0.00	HOSPITAL 1	HOSPITAL 21000	TERMINADO
CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DEL HOSPITAL DE LA MUJER EN HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	4,815,696.21	4,815,696.21	0.00	0.00	CAMA-HOSPITAL 60--1	PERSONA 56416	TERMINADO
CONTINUACION DEL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL DE PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	1,838,195.89	1,838,195.89	0.00	0.00	CAMA-HOSPITAL 20--1	PERSONA 22300	TERMINADO
CONSTRUCCION DE HOSPITAL RURAL EN SAN IGNACIO RIO MUERTO							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	271,802.62	271,802.62	0.00	0.00	HOSPITAL 1	PERSONA 12775	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	16,290,764.52	16,290,764.52	0.00	0.00			4 Proyectos
[SO] CENTROS DE SALUD							
REHABILITACION Y REMODELACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD							
ALAMOS MOCUZARI	92,020.22	92,020.22	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 1469	TERMINADO

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[SO] CENTROS DE SALUD							
REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD ALAMOS SAN BERNARDO	45,594.48	45,594.48	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 1828	TERMINADO
REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD ALAMOS TANQUES, LOS	77,951.91	77,951.91	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 2028	TERMINADO
REHABILITACION Y REMODELACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD ARIVECHI ARIVECHI	78,478.71	78,478.71	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 1060	TERMINADO
CONSTR. DE BARDA PERIMETRAL Y CERCO EN CENTRO DE SALUD BACUM FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	133,411.51	133,411.51	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 4569	TERMINADO
REHABILITACION Y REMODELACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD BANAMICHI BANAMICHI	125,998.96	125,998.96	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 1529	TERMINADO
AMPLIACION Y REHABILITACION GENERAL DE LA CASA DE SALUD BENITO JUAREZ PAREDON COLORADO (PAREDON VIEJO)	82,305.32	82,305.32	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 1712	TERMINADO
REHABILITACION Y REMODELACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	69,997.52	69,997.52	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 7100	TERMINADO
REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	43,929.39	43,929.39	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 15089	TERMINADO
REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD CAJEME COLONIA ALLENDE (EL DIECIOCHO)	83,445.59	83,445.59	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 1710	TERMINADO
REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD CAJEME CUAHUTEMOC (CAMPO 5)	83,275.72	83,275.72	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 991	TERMINADO
REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD CAJEME FRANCISCO I. MADERO (CAMPO 30)	71,325.80	71,325.80	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 3490	TERMINADO
REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD CAJEME MARTE R. GOMEZ	51,438.69	51,438.69	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 4284	TERMINADO
REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD CAJEME QUECHEHUECA	63,827.08	63,827.08	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 2055	TERMINADO
AMPL. Y REHAB. GENERAL DEL CENTRO DE SALUD CAJEME PUEBLO YAQUI	125,573.00	125,573.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 2893	TERMINADO

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[SO] CENTROS DE SALUD							
REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD NAVOJOA NAVOJOA	190,153.28	190,153.28	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 12854	TERMINADO
REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD NAVOJOA COMISARIA ROSALES	23,754.55	23,754.55	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 3044	TERMINADO
REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD QUIRIEGO QUIRIEGO	58,917.60	58,917.60	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 971	TERMINADO
REHABILITACION Y REMODELACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD URES RANCHO VIEJO	77,015.67	77,015.67	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 270	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	1,578,415.00	1,578,415.00	0.00	0.00			19 Proyectos
SUBTOTAL 2004	24,075,429.52	24,075,429.52	0.00	0.00			27 Proyectos

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005

[3A] TERMINACION DE OBRA 2004

CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL DE AGUA PRIETA (SEGUNDA ETAPA) AGUA PRIETA AGUA PRIETA	1,149,205.00	1,149,205.00	0.00	0.00	HOSPITAL 1	HOSPITAL 21000	TERMINADO
REHABILITACION Y REMODELACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD BANAMICHI BANAMICHI	88,498.00	88,498.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 1529	TERMINADO
REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD ETCHOJOA RODEO, EL	6,587.00	6,587.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 2369	TERMINADO
AMPLIACION Y REMODELACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD DE SONOYTA GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	603,715.00	603,715.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 9224	TERMINADO
REHABILITACION Y REMODELACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD NACORI CHICO NACORI CHICO	40,186.00	40,186.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 1319	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA ED-545 SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	25,424.00	25,424.00	0.00	0.00	INDIRECTO 1	MUNICIPIO 1	TERMINADO
CONSTRUCCION DE HOSPITAL RURAL EN SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	98,545.00	98,545.00	0.00	0.00	HOSPITAL 1	PERSONA 12775	TERMINADO

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD YECORA YECORA	26,716.00	26,716.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 3417	TERMINADO
REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD YECORA MAYCOBA	22,017.00	22,017.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 1479	TERMINADO
INSTALACION Y OPERACIÓN DE CASAS DE APOYO VARIOS VARIAS	990,001.43	990,001.43	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 20000	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS (ED-260) VARIOS VARIAS	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	INDIRECTOS 1	OBRA 1	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	3,119,894.43	3,119,894.43	0.00	0.00			11 Proyectos
[SN] INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA							
TERMINACION DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUA PRIETA (IND. 408,331.00) AGUA PRIETA AGUA PRIETA	8,574,960.00	8,574,960.00	0.00	0.00	HOSPITAL 1	PERSONA 60500	EN PROCESO
ADQUISICION DE EQUIPO P/HOSPITAL GENERAL, AGUA PRIETA AGUA PRIETA AGUA PRIETA	25,294.00	25,294.00	0.00	0.00	HOSPITAL 1	PERSONA 5000	TERMINADO
EQUIPAMIENTO HOSPITAL GENERAL DE AGUA PRIETA AGUA PRIETA AGUA PRIETA	7,641,232.00	7,641,232.00	0.00	0.00	HOSPITAL 1	PERSONA 31639	EN PROCESO
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO P/HOSPITAL GENERAL, ALAMOS ALAMOS ALAMOS	12,647.00	12,647.00	0.00	0.00	HOSPITAL 1	PERSONA 8000	EN PROCESO
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO P/HOSPITAL GENERAL DE CABORCA CABORCA HEROICA CABORCA	12,647.00	12,647.00	0.00	0.00	HOSPITAL 1	PERSONA 10000	TERMINADO
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO P/HOSPITAL GENERAL, CD. OBREGON, CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	2,963,419.00	2,963,419.00	0.00	0.00	HOSPITAL 1	PERSONA 120000	EN PROCESO
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL, CD. OBREGON, CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	942,271.00	942,271.00	0.00	0.00	HOSPITAL 1	PERSONA 120000	TERMINADO
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO P/HOSPITAL GENERAL DE CANANEA CANANEA CANANEA	12,647.00	12,647.00	0.00	0.00	HOSPITAL 1	PERSONA 30600	TERMINADO
EQUIPAMIENTO HOSPITAL DE LA MUJER EN HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	15,425,736.00	15,425,736.00	0.00	0.00	HOSPITAL 1	PERSONA 154084	EN PROCESO

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SN] INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA							
ADQUISICION DE EQUIPO P/HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,828,733.00	1,828,733.00	0.00	0.00	HOSPITAL 1	PERSONA 20000	EN PROCESO
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO P/HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	75,880.00	75,880.00	0.00	0.00	HOSPITAL 1	PERSONA 50000	EN PROCESO
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	2,727,920.00	2,727,920.00	0.00	0.00	HOSPITAL 1	PERSONA 200000	TERMINADO
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	2,727,920.00	2,727,920.00	0.00	0.00	HOSPITAL 1	PERSONA 50000	TERMINADO
CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA HOSPITAL DE LA MUJER, HERMOSILLO (IND.243,912.00)							
HERMOSILLO HERMOSILLO	18,574,032.00	18,574,032.00	0.00	0.00	CAMA 60	PERSONA 56416	EN PROCESO
AMPL. CONST. PUESTA EN MARCHA DEL HOSPITAL DE LA MUJER EN HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	374,737.00	374,737.00	0.00	0.00	HOSPITAL 1	CAMAS 60	POR INICIAR
ADQUISICION DE EQUIPO P/HOSPITAL GENERAL DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	12,647.00	12,647.00	0.00	0.00	HOSPITAL 1	PERSONA 30000	TERMINADO
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO P/HOSPITAL GENERAL DE MAGDALENA							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	12,647.00	12,647.00	0.00	0.00	HOSPITAL 1	PERSONA 22100	EN PROCESO
ADQUISICION DE EQUIPO P/HOSPITAL GENERAL DE MOCTEZUMA							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	12,647.00	12,647.00	0.00	0.00	HOSPITAL 1	PERSONA 3800	TERMINADO
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO P/HOSPITAL GENERAL, NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	146,619.00	146,619.00	0.00	0.00	HOSPITAL 1	PERSONA 98200	TERMINADO
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO P/HOSPITAL GENERAL, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	12,647.00	12,647.00	0.00	0.00	HOSPITAL 1	PERSONA 157000	TERMINADO
CONTINUACION HOSPITAL SEGUNDO NIVEL DE PUERTO PEÑASCO (IND.227,955.00)							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	14,304,330.00	14,304,330.00	0.00	0.00	CAMA 20	PERSONA 22300	EN PROCESO
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO P/HOSPITAL GENERAL, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	25,294.00	25,294.00	0.00	0.00	HOSPITAL 1	PERSONA 30500	TERMINADO
EQUIPAMIENTO HOSPITAL GENERAL DE PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	5,304,512.00	5,304,512.00	0.00	0.00	HOSPITAL 1	PERSONA 9582	EN PROCESO

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SN] INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA							
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO P/ HOSPITAL GENERAL DE SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	25,294.00	25,294.00	0.00	0.00	HOSPITAL 1	PERSONA 32000	TERMINADO
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO P/ HOSPITAL GENERAL DE URES							
URES URES	12,647.00	12,647.00	0.00	0.00	HOSPITAL 1	PERSONA 10000	EN PROCESO
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL, URES							
URES URES	237,475.00	237,475.00	0.00	0.00	HOSPITAL 1	PERSONA 10000	TERMINADO
AMPLIACION DEL HOSPITAL GENERAL, URES							
URES URES	162,936.00	162,936.00	0.00	0.00	HOSPITAL 1	PERSONA 16000	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	82,189,770.00	82,189,770.00	0.00	0.00			27 Proyectos
[SO] CENTROS DE SALUD							
REHAB. Y REMODELACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD, COL. MORELOS, AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA COLONIA MORELOS	122,995.00	122,995.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 400	EN PROCESO
AMPLIACION Y REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD, CERRO COLORADO, ALAMOS							
ALAMOS CERRO COLORADO	326,332.00	326,332.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 300	EN PROCESO
REHAB. Y REMODELACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD, EL CHINO S. ANTONIO, ALAMOS							
ALAMOS CHINO, EL. (SAN ANTONIO)	202,108.00	202,108.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 550	EN PROCESO
REHAB. Y REMODELACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD, EL MAQUIPO, ALAMOS							
ALAMOS MAQUIPO, EL	117,120.00	117,120.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 950	EN PROCESO
REHAB. Y REMODELACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD, EL TABELO, ALAMOS							
ALAMOS TABELO, EL	140,368.00	140,368.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 900	EN PROCESO
REHABILITACION Y REMODELACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD DE CHINAPA							
ARIZPE CHINAPA	169,532.00	169,532.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 200	EN PROCESO
REHABILITACION Y REMODELACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD, BACADEHUACHI							
BACADEHUACHI BACADEHUACHI	169,828.00	169,828.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 1250	EN PROCESO
REHABILITACION Y REMODELACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD FCO. JAVIER MINA							
BACUM FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	66,708.00	66,708.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 3000	EN PROCESO
REHAB. Y REMODELACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD, JECOPACO, BENITO JUAREZ							
BENITO JUAREZ JECOPACO	102,464.00	102,464.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 3300	EN PROCESO

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SO] CENTROS DE SALUD							
REHAB. Y REMODELACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD, BUENAVISTA, CAJEME							
CAJEME BUENAVISTA	382,063.00	382,063.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 1000	EN PROCESO
REHAB. Y REMODELACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD, DIVISADEROS							
DIVISADEROS DIVISADEROS	136,534.00	136,534.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 600	EN PROCESO
AMPLIACION Y REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD, A. ROSALES, EMPALME							
EMPALME ANTONIO ROSALES	361,307.00	361,307.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 1100	EN PROCESO
AMPLIACION Y REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD, JITONHUECA, ETCHOJOA							
ETCHOJOA JITONHUECA	375,331.00	375,331.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 1400	EN PROCESO
AMPLIACION Y REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD, FRONTERAS							
FRONTERAS FRONTERAS	114,042.00	114,042.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 1000	EN PROCESO
REHAB. Y REMODELACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD, ESQUEDA, FRONTERAS							
FRONTERAS ESQUEDA	140,648.00	140,648.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 3800	EN PROCESO
AMPLIACION Y REHABILITACION GENERAL CENTRO SALUD URBANO COL. EL SAHUARO, HILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	449,760.00	449,760.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 12150	POR INICIAR
AMPLIACION Y REHABILITACION GENERAL CENTRO SALUD URBANO COL. EMILIANO ZAPATA, HILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	512,140.00	512,140.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 10750	POR INICIAR
AMPLIACION Y REHABILITACION GENERAL CENTRO SALUD URBANO COL. LOS NARANJOS, HILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	476,316.00	476,316.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 12650	POR INICIAR
AMPLIACION Y REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD, LAS BOCAS, HUATABAMPO							
HUATABAMPO BOCAS, LAS	309,282.00	309,282.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 2200	EN PROCESO
AMPLIACION Y REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD, EL CARO, HUATABAMPO							
HUATABAMPO CARO, EL	288,541.00	288,541.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 3300	EN PROCESO
REHAB. Y REMODELACION GENERAL CENTRO DE SALUD, LAS PARRAS, HUATABAMPO							
HUATABAMPO PARRAS, LAS	258,087.00	258,087.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 1250	EN PROCESO
REHAB. Y REMODELACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD, IMURIS							
IMURIS IMURIS	84,183.00	84,183.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 8150	EN PROCESO
REHAB. Y REMODELACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD, S. IGNACIO DE L., MAGDALENA							
MAGDALENA SAN IGNACIO	160,201.00	160,201.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 750	EN PROCESO

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SO] CENTROS DE SALUD							
REHABILITACION Y REMODELACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD, NACAZARI DE GARCIA NACAZARI DE GARCIA NACAZARI DE GARCIA	211,691.00	211,691.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 2500	POR INICIAR
REHAB. Y REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD URBANO, NAVOJOA NAVOJOA NAVOJOA	96,404.00	96,404.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 12900	TERMINADO
AMPLIACION Y REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD, BUAYUMS, NAVOJOA NAVOJOA BUAYUMS, LOS	350,643.00	350,643.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 2600	EN PROCESO
REHABILITACION Y REMODELACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD DE PUERTO LIBERTAD PITIQUITO PUERTO LIBERTAD	181,638.00	181,638.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 2700	EN PROCESO
REHAB. Y REMODELACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD, TEPAHUI, QUIRIEGO QUIRIEGO TEPAHUI	188,809.00	188,809.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 1100	EN PROCESO
REHABILITACION Y REMODELACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD, NURI, ROSARIO ROSARIO NURI	159,075.00	159,075.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 1200	EN PROCESO
REHABILITACION Y REMODELACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD, SAN JAVIER SAN JAVIER SAN JAVIER	146,545.00	146,545.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 200	EN PROCESO
REHABILITACION Y REMODELACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD DE LUIS B. SANCHEZ, S.L.R.C. SAN LUIS RIO COLORADO LUIS B SANCHEZ	180,956.00	180,956.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 7950	EN PROCESO
REHABILITACION Y REMODELACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD, EST. PESQUEIRA SAN MIGUEL DE HORCASITAS PESQUEIRA	416,475.00	416,475.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 3550	POR INICIAR
AMPLIACION Y REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD, SANTA ANA SANTA ANA SANTA ANA	285,947.00	285,947.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 5100	EN PROCESO
AMPLIACION Y REHABILITACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD, SANTA CRUZ SANTA CRUZ MIGUEL HIDALGO (SAN LAZARO)	152,991.00	152,991.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 600	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	7,837,064.00	7,837,064.00	0.00	0.00			34 Proyectos
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
PROGRAMA DEL MENOR REPATRIADO, AGUA PRIETA. AGUA PRIETA VARIAS	1,615,068.00	1,615,068.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 6750	EN PROCESO
PROGRAMA CAMINO A CASA (MODULOS PARA LA ATENCIÓN DE MENORES REPATRIADOS) NOGALES HEROICA NOGALES	1,869,705.00	1,869,705.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	MENORES 3500	EN PROCESO

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
<i>[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS</i>							
PROGRAMA DEL MENOR REPATRIADO, SAN LUIS RIO COLORADO.							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	1,515,227.00	1,515,227.00	0.00	0.00	PRROGRAMA 1	PERSONA 7500	EN PROCESO
PROYECTOS PRODUCTIVOS (PESO A PESO) DIF							
VARIOS VARIAS	68,000,000.00	36,000,000.00	32,000,000.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 330000	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	73,000,000.00	41,000,000.00	32,000,000.00	0.00			4 Proyectos
SUBTOTAL 2005	166,146,728.43	134,146,728.43	32,000,000.00	0.00			76 Proyectos
TOTAL DEPENDENCIA:	190,222,157.95	158,222,157.95	32,000,000.00	0.00			103 Proyectos

***Secretaría de Infraestructura Urbana y
Ecología***

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[3Z] REGULACION Y PRESERVACION ECOLOGICA							
PROYECTO EJECUTIVO DE 2 CELDAS P/RELLENO SANITARIO PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	67,850.00	67,850.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 32000	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	67,850.00	67,850.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[5C] ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS Y DE ESPARCIMIENTO							
ED-028 Y ED-325 ESTUDIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE ACUARIO GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	7,000,744.46	7,000,744.46	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 150000	POR CONCLUIRSE
TOTAL MODALIDAD:	7,000,744.46	7,000,744.46	0.00	0.00			1 Proyectos
[5D] URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO							
GASTOS INDIRECTOS (IE-017) VARIOS VARIAS	126,380.45	126,380.45	0.00	0.00	INDIRECTO 1	OBRA 1	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS (IE-018) VARIOS VARIAS	100,229.58	100,229.58	0.00	0.00	INDIRECTO 1	OBRA 1	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS (ED-983) VARIOS VARIAS	576,086.00	576,086.00	0.00	0.00	INDIRECTO 1	OBRA 1	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS (ED-1011) VARIOS VARIAS	186,521.00	186,521.00	0.00	0.00	INDIRECTO 1	OBRA 1	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS (ED-965) VARIOS VARIAS	41,325.00	41,325.00	0.00	0.00	INDIRECTO 1	OBRA 1	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS (IE-011) VARIOS VARIAS	165,254.00	165,254.00	0.00	0.00	INDIRECTO 1	OBRA 1	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS (IE-016) VARIOS VARIAS	83,898.00	83,898.00	0.00	0.00	INDIRECTO 1	OBRA 1	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS (IE-009) VARIOS VARIAS	71,186.00	71,186.00	0.00	0.00	INDIRECTO 1	OBRA 1	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS (IE-007) VARIOS VARIAS	416,822.00	416,822.00	0.00	0.00	INDIRECTO 1	OBRA 1	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[5D] URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO							
GASTOS INDIRECTOS (IE-006)							
VARIOS VARIAS	127,118.00	127,118.00	0.00	0.00	INDIRECTO 1	OBRA 1	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS (IE-008)							
VARIOS VARIAS	327,839.00	327,839.00	0.00	0.00	INDIRECTO 1	OBRA 1	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS (IE-004)							
VARIOS VARIAS	395,248.00	395,248.00	0.00	0.00	INDIRECTO 1	OBRA 1	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS (ED-642)							
VARIOS VARIAS	619,203.34	619,203.34	0.00	0.00	INDIRECTO 1	OBRA 1	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS (ED-486 A ED-494)							
VARIOS VARIAS	30,588.00	30,588.00	0.00	0.00	INDIRECTO 9	OBRA 9	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS (ED-198 A ED-200)							
VARIOS VARIAS	31,010.00	31,010.00	0.00	0.00	INDIRECTO 3	OBRA 3	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS (PF-038 A PF-040)							
VARIOS VARIAS	174,195.00	174,195.00	0.00	0.00	INDIRECTO 3	OBRA 3	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS (PF-144)							
VARIOS VARIAS	43,860.00	43,860.00	0.00	0.00	INDIRECTO 1	OBRA 1	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS (IE-014)							
VARIOS VARIAS	125,865.00	125,865.00	0.00	0.00	INDIRECTO 1	OBRA 1	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS (PF-158)							
VARIOS VARIAS	152,057.25	152,057.25	0.00	0.00	INDIRECTO 1	OBRA 1	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS (PF-211)							
VARIOS VARIAS	114,000.00	114,000.00	0.00	0.00	INDIRECTO 1	OBRA 1	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS (ED-982)							
VARIOS VARIAS	110,670.74	110,670.74	0.00	0.00	INDIRECTO 1	OBRA 1	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS (IE-015)							
VARIOS VARIAS	38,135.00	38,135.00	0.00	0.00	INDIRECTO 1	OBRA 1	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS (PF-065 A PF-079)							
VARIOS VARIAS	72,758.00	72,758.00	0.00	0.00	INDIRECTO 15	OBRA 15	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[5D] URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO							
GASTOS INDIRECTOS (IE-003)							
VARIOS VARIAS	392,051.00	392,051.00	0.00	0.00	INDIRECTO 1	OBRA 1	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS (IE-002)							
VARIOS VARIAS	69,522.76	69,522.76	0.00	0.00	INDIRECTO 1	OBRA 1	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS (IE-001)							
VARIOS VARIAS	684,569.53	684,569.53	0.00	0.00	INDIRECTO 1	OBRA 1	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS (IE-012, IE-013)							
VARIOS VARIAS	620,899.00	620,899.00	0.00	0.00	INDIRECTO 2	OBRA 2	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS (ED-770)							
VARIOS VARIAS	312,500.00	312,500.00	0.00	0.00	INDIRECTO 1	OBRA 1	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	6,209,791.65	6,209,791.65	0.00	0.00			28 Proyectos
[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS							
CONSTRUCCION EDIFICIO AGENCIA FISCAL CUM							
HERMOSILLO HERMOSILLO	3,451,546.24	3,451,546.24	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 300000	POR CONCLUIRSE
ADECUACION DE INMUEBLES GUBERNAMENTALES, P/ACCESIBILIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. (PALACIO DEL GOBIERNO)							
HERMOSILLO HERMOSILLO	423,446.90	423,446.90	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 50000	TERMINADO
ADECUACION Y REUBICACION DEL CENTRO DE CAPACITACION UBICADO EN EL QUINTO PISO DEL CENTRO DE GOBIERNO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	254,933.69	254,933.69	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 11000	TERMINADO
ADECUACION DE INMUEBLES GUBERNAMENTALES P/ACCESIBILIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD. (COMANDANCIA DE POLICIA)							
NOGALES HEROICA NOGALES	685,048.56	685,048.56	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1500	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	4,814,975.39	4,814,975.39	0.00	0.00			4 Proyectos
[BN] POLITICAY PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS							
GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION P/LA PROMOCION DE VIVIENDA (COPROVI)							
VARIOS VARIAS	7,662,467.46	7,662,467.46	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 500000	TERMINADO
PROGRAMA ESTATAL DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE SONORA 2004-2009							
VARIOS VARIAS	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 2364924	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[BN] POLITICAY PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS							
PROGRAMA DE REORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA REGION "CENTRO-SIERRA"							
VARIOS VARIAS	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 692908	TERMINADO
ELABORACION DEL PROYECTO DE LEY DE DESARROLLO URBANO P/EL ESTADO DE SONORA							
VARIOS VARIAS	182,000.00	182,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 2364924	TERMINADO
ELABORACION DEL PROYECTO TIPO, DE REGLAMENTO DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO P/EL ESTADO DE SONORA							
VARIOS VARIAS	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 2364924	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	8,396,467.46	8,396,467.46	0.00	0.00			5 Proyectos
[S5] PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA							
CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO							
NAVOJOA NAVOJOA	2,364,055.52	2,364,055.52	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 150000	TERMINADO
PROGRAMA ESTATAL DE REFORESTACION							
VARIOS VARIAS	153,441.96	153,441.96	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 900000	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	2,517,497.48	2,517,497.48	0.00	0.00			2 Proyectos
[SE] URBANIZACION							
ELABORACION DE ESTUDIO DE SIMULACION P/INFRAESTRUCTURA VIAL							
NOGALES HEROICA NOGALES	176,337.43	176,337.43	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONAS 150000	TERMINADO
PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION DE TRANSPORTE Y VIALIDAD EN 7 MUNICIPIOS (PROYECTO DE TRES PASOS PEATONALES)							
NOGALES HEROICA NOGALES	204,673.84	204,673.84	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 160000	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	381,011.27	381,011.27	0.00	0.00			2 Proyectos
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES							
PAVIMENTACION DE LA CALLE ALEDAÑA AL CAÑON DE LA ANTENA ENTRE MANZANAS 156 Y 157, EN GUAYMAS.							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	154,700.94	154,700.94	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 5000	TERMINADO
PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN HUACHINERA							
HUACHINERA HUACHINERA	239,388.01	239,388.01	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 850	TERMINADO
PAVIMENTACION COLONIA LAS BRISAS							
NAVOJOA NAVOJOA	2,592,677.64	2,592,677.64	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1134	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	2,986,766.59	2,986,766.59	0.00	0.00			3 Proyectos

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[SG] ELECTRIFICACION							
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA.							
ALTAR ALTAR	146,705.05	102,233.00	0.00	44,472.05	POSTE 4.00	PERSONAS 70	TERMINADO
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL PARQUE INDUSTRIAL DYNATECH SUR							
HERMOSILLO HERMOSILLO	34,649,999.37	34,649,999.37	0.00	0.00	KILOMETRO 5.232	PERSONA 50000	TERMINADO
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION							
NAVOJOA NAVOJOA	73,680.50	73,680.50	0.00	0.00	OBRA 1	PERNONA 50	TERMINADO
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION							
NAVOJOA NAVOJOA	14,766.00	14,766.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERNONA 50	TERMINADO
ELECTRIFICACION E INST. DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACC. JACARANDAS SECCION STAUS							
NAVOJOA NAVOJOA	345,340.10	345,340.10	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 250	TERMINADO
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION							
NAVOJOA CHIVUCU	16,197.75	16,197.75	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 200	TERMINADO
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION							
NAVOJOA JOPOPACO -MASIACA-	3,332.70	3,332.70	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 50	TERMINADO
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION							
NAVOJOA MASIACA	3,256.80	3,256.80	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 50	TERMINADO
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION							
NAVOJOA TETANCHOPO	1,545.60	1,545.60	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 50	TERMINADO
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION							
NAVOJOA TESIA	12,392.40	12,392.40	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 150	TERMINADO
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION							
NAVOJOA SANEAL, EL	42,931.80	42,931.80	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 400	TERMINADO
CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO							
URES URES	251,741.34	251,741.34	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 696	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	35,561,889.41	35,517,417.36	0.00	44,472.05			12 Proyectos

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
MEJORAMIENTO DE 45 VIVIENDAS. BENITO JUAREZ ACEITUNITAS	295,746.75	251,385.00	0.00	44,361.75	ACCINES 45	PERSONAS 225	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	295,746.75	251,385.00	0.00	44,361.75			1 Proyectos
[SI] VIALIDADES URBANAS							
PROYECTO DISTRIBUIDOR VIAL FAMSA HERMOSILLO HERMOSILLO	165,999.51	165,999.51	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONAS 70000	TERMINADO
PROYECTO DISTRIBUIDOR VIAL FORD HERMOSILLO HERMOSILLO	192,724.19	192,724.19	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 80000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE DISTRIBUIDOR VIAL LA COLORADA HERMOSILLO HERMOSILLO	1,326,552.07	1,326,552.07	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 10000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE DISTRIBUIDOR VIAL FORD HERMOSILLO HERMOSILLO	4,128,514.45	4,128,514.45	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 50000	TERMINADO
MODERNIZACION CARRETERA FEDERAL HERMOSILLO - CHIHUAHUA TRAMO HERMOSILLO - LA COLORADA HERMOSILLO HERMOSILLO	3,919,179.75	3,919,179.75	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 100000	TERMINADO
RECARPETEO DE LA AVENIDA SOSA CHAVEZ NAVOJOA NAVOJOA	3,608,742.00	3,608,742.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 150000	TERMINADO
PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION DE TRANSPORTE Y VIALIDAD NAVOJOA NAVOJOA	938,206.67	938,206.67	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 150000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE VIALIDAD SOBRE EL DREN NAVOJOA ENTRE PESQUERIA Y MORELOS. NAVOJOA NAVOJOA	8,974,929.43	8,974,929.43	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 150000	POR CONCLUIRSE
CONSTRUCCION DE PUENTE EN ENTRONQUE CON CANAL LAS PILAS NAVOJOA NAVOJOA	629,229.81	629,229.81	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 150000	POR CONCLUIRSE
PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION DE TRANSPORTE Y VIALIDAD EN 7 MUNICIPIOS (DISTRIBUIDOR VIAL "BUENOS AIRES") NOGALES HEROICA NOGALES	329,043.75	329,043.75	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 160000	TERMINADO
PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION DE TRANSPORTE Y VIALIDAD EN 7 MUNICIPIOS (DISTRIBUIDOR VIAL "IMSS") NOGALES HEROICA NOGALES	293,073.79	293,073.79	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERNONA 160000	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[SI] VIALIDADES URBANAS							
PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION DE TRANSPORTE Y VIALIDAD EN 7 MUNICIPIOS (DISTRIBUIDOR VIAL "ANA GABRIELA GUEVARA)							
NOGALES HEROICA NOGALES	293,073.79	293,073.79	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 160000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE DISTRIBUIDOR VIAL EL GRECO NOGALES HEROICA NOGALES	14,261,627.12	14,261,627.12	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 160000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE DISTRIBUIDOR VIAL EL GRECO NOGALES HEROICA NOGALES	2,068,357.00	2,068,357.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 160000	TERMINADO
PAVIMENTACION DE CALLE SUCHIATE PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	964,830.60	964,830.60	0.00	0.00	KILOMETRO .840	PERSONA 5000	POR CONCLUIRSE
TOTAL MODALIDAD:	42,094,083.93	42,094,083.93	0.00	0.00			15 Proyectos
[SJ] INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							
CONSTRUCCION DE 6 AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL PARA TRABAJADORES.							
NOGALES HEROICA NOGALES	722,979.60	506,085.70	0.00	216,893.90	OBRA 1	PERSONAS 140	TERMINADO
E.P. FEDERALIZADA JAIME NUNO PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	87,321.32	61,125.00	0.00	26,196.32	OBRA 1.00	PERSONAS 320	TERMINADO
E.P. FEDERALIZADA JAIME NUNO PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	53,683.02	37,579.00	0.00	16,104.02	OBRA 1.00	PERSONAS 320	TERMINADO
COLOCACIÓN DE PISO Y LOSETA EN AULAS DE LA "ESCUELA PRIMARIA ARTÍCULO 115 CONSTITUCIONAL". PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	55,641.00	38,949.00	0.00	16,692.00	OBRA 1.00	PERSONAS 380	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	919,624.94	643,738.70	0.00	275,886.24			4 Proyectos
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
REHABILITACION Y ADECUACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA							
CANANEA CANANEA	199,556.58	199,556.58	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 32000	TERMINADO
PROYECTO PLAN MAESTRO UNIDAD DEPORTIVA DEL NOROESTE HERMOSILLO HERMOSILLO	1,027,565.25	1,027,565.25	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 800000	TERMINADO
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ALBERCA DEL COMPLEJO DEPORTIVO ANA GABRIELA GUEVARA HERMOSILLO HERMOSILLO	195,234.35	195,234.35	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 800000	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COLONIA INTERNACIONAL							
HERMOSILLO HERMOSILLO	25,294.99	25,294.99	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 600	TERMINADO
PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DEL CUM							
HERMOSILLO HERMOSILLO	2,779,894.92	2,779,894.92	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 662924	POR CONCLUIRSE
CONSTRUCCION DE VILLA PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	3,317,103.02	3,317,103.02	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 662924	POR CONCLUIRSE
CONSTRUCCION DE OBRA CUARTA ETAPA.							
HUATABAMPO HUATABAMPO	648,330.59	648,330.59	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 2000	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	8,192,979.70	8,192,979.70	0.00	0.00			7 Proyectos
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA CALLE LA CABAÑA							
ACONCHI ESTANCIA, LA	114,885.29	97,652.50	0.00	17,232.79	POSTE 4	PERSONAS 50	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN E. P. LUIS DONALDO COLOSIO Y ALVARO OBREGON							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	422,228.00	422,228.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 600	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO.							
ALAMOS ALAMOS	739,118.87	507,902.00	0.00	231,216.87	M2 4247	PERSONAS 10000	TERMINADO
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE							
ALAMOS GUAJARAY	198,000.00	124,640.00	0.00	73,360.00	ML 1215	PERSONAS 35	TERMINADO
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL GUAMUCHIL.							
ALAMOS GUAMUCHIL, EL	169,000.00	104,920.00	0.00	64,080.00	POZO 1	PERSONAS 32	TERMINADO
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.							
ALAMOS VERANITO	255,000.00	160,811.50	0.00	94,188.50	ML 1854	PERSONAS 130	TERMINADO
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE UBICADO EN DOMICILIO CONOCIDO EN LOCALIDAD YOCOGUIHUA, MUNICIPIO ALAMOS, SONORA.							
ALAMOS YOCOGUIHUA	44,600.00	30,328.00	0.00	14,272.00	OBRA 1	PERSONAS 230	TERMINADO
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE							
ALAMOS UVALAMA, LA	112,000.00	73,696.00	0.00	38,304.00	ML 18	PERSONAS 24	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.							
ALAMOS JUSIBAMPO	80,215.00	56,150.50	0.00	24,064.50	ML 558	PERSONAS 80	TERMINADO
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.							
ALAMOS SAN ANTONIO EL CUPIS	40,000.00	26,320.00	0.00	13,680.00	OBRA 1	PERSONAS 120	TERMINADO
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.							
ALAMOS SABINO, EL	235,000.00	159,800.00	0.00	75,200.00	POZO 1	PERSONAS 30	TERMINADO
CONSTRUCCION DE ALJIBE EN ESCUELA PRIMARIA RAUL PONCE DERATT.							
ALTAR ALTAR	36,445.96	27,334.00	0.00	9,111.96	OBRA 1	PERSONAS 320	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN PARA SOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS MARIA BASACA.							
ALTAR ALTAR	25,927.74	19,445.00	0.00	6,482.74	OBRA 1	PERSONAS 70	TERMINADO
REHABILITACION DE BALNEARIO AGUA CALIENTE.							
ARIVECHI ARIVECHI	57,935.29	49,245.00	0.00	8,690.29	OBRA 1	PERSONAS 100	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CENTRO DE USOS MULTIPLES.							
ATIL ATIL	689,401.56	585,991.32	0.00	103,410.24	OBRA 1	PERSONAS 3000	TERMINADO
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO.							
BACADEHUACHI BACADEHUACHI	137,612.00	116,970.00	0.00	20,642.00	M2 860	PERSONAS 1345	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE 12 CM. DE ESPESOR.							
BACADEHUACHI BACADEHUACHI	385,317.00	327,519.00	0.00	57,798.00	M2 2440	PERSONAS 350	TERMINADO
PAVIMENTACION DE PATIO, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR DE AULAS Y BARANDAL EN JARDIN DE NIÑOS ANIA.							
BACANORA BACANORA	14,811.60	12,589.00	0.00	2,222.60	OBRA 1	PERSONAS 45	TERMINADO
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE VITROPISO, UN LAVABO Y UN BAÑO EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO.208.							
BACANORA BACANORA	42,229.35	35,894.00	0.00	6,335.35	OBRA 1	PERSONAS 40	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL, RAMPAS DE ACCESO PARA DISCAPACITADOS E INSTALACION DE VENTANA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN.							
BACANORA BACANORA	49,183.50	41,805.00	0.00	7,378.50	OBRA 1	PERSONAS 70	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO.							
BACANORA BACANORA	141,177.40	120,000.00	0.00	21,177.40	M2 1032	PERSONAS 50	TERMINADO
REVESTIMIENTO DEL CANAL LAS TRANCAS.							
BACERAC BACERAC	61,961.02	52,666.86	0.00	9,294.16	OBRA 1	PERSONAS 17	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA.							
BACERAC BACERAC	86,162.61	73,238.22	0.00	12,924.39	OBRA 1	PERSONAS 1400	TERMINADO
REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO SOTO							
BACERAC SAN JOSE DE LOS POZOS	152,941.15	130,000.00	0.00	22,941.15	OBRA 1	PERSONAS 180	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE JARDINERA Y DALA EN CERCO PERIMETRAL, EN ESCUELA NUEVA CREACIÓN DE TAMICHOPA.							
BACERAC TAMICHOPA	26,566.75	22,581.74	0.00	3,985.01	OBRA 1	PERSONAS 15	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE CASAS DE SALUD EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ DE LOS POZOS, CIENEGA DE HORCONES Y AGUA FRIA.							
BACERAC VARIAS	209,929.00	178,439.65	0.00	31,489.35	OBRA 1	PERSONAS 315	TERMINADO
REHABILITACIÓN DE VARIAS CALLES , EN LA LOCALIDAD DE BACUM.							
BACUM BACUM	45,000.00	38,250.00	0.00	6,750.00	M2 2250	PERSONAS 3000	TERMINADO
REVESTIMIENTO DE VARIAS CALLES EN EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA							
BACUM FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	45,000.00	38,250.00	0.00	6,750.00	M2 11250	PERSONAS 3000	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE ASTA BANDERA EN ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN.							
BACUM FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	20,000.00	17,000.00	0.00	3,000.00	OBRA 1	PERSONAS 92	TERMINADO
REHABILITACIÓN DE CANCHA CIVICA Y CONSTRUCCÓN DE ANDADOR EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO.							
BACUM FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	106,000.00	90,100.00	0.00	15,900.00	OBRA 1	PERSONAS 60	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN PUEBLO NUEVO.							
BACUM FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	130,000.00	110,500.00	0.00	19,500.00	OBRA 1	PERFECTO 300	TERMINADO
DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA LOMA BLANCA.							
BACUM FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	82,240.00	69,904.00	0.00	12,336.00	ML 150	PERSONAS 200	TERMINADO
REHABILITACION DE VARIAS CALLES , EN LA LOCALIDAD EL JUVANI.							
BACUM JUVANI, EL	10,000.00	8,500.00	0.00	1,500.00	M2 2500	PERSONAS 3000	TERMINADO
REHABILITACION DE VARIAS CALLES , UBICADAS EN EL EJIDO MIGUEL ALEMAN.							
BACUM MIGUEL ALEMAN (LA NORIA)	18,000.00	15,300.00	0.00	2,700.00	M2 4500	PERSONAS 3000	TERMINADO
REHABILITACIÓN DE VARIAS CALLES EN EL EJIDO PRIMERO DE MAYO.							
BACUM PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77)	45,000.00	38,250.00	0.00	6,750.00	M2 11250	PERSONAS 3000	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE TECHO DE CONCRETO EN UNA AULA DE LA ESCUELA PRIMARIA ROMAN YOCUPICIO.							
BACUM SAN JOSE DE BACUM	30,000.00	25,500.00	0.00	4,500.00	OBRA 1	PERSONAS 85	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
REHABILITACION DE VARIAS CALLES , EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE BACUM.							
BACUM SAN JOSE DE BACUM	45,000.00	38,250.00	0.00	6,750.00	M2 11250	PERSONAS 3000	TERMINADO
REHABILITACIÓN DE VARIAS CALLES, EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA.							
BACUM SANTA TERESA (JACINTO LOPEZ)	36,000.00	30,600.00	0.00	5,400.00	M2 9000	PERSONAS 3000	TERMINADO
REHABILITACIÓN DE VARIAS CALLES , EN LA LOCALIDAD LOMA BLANCA.							
BACUM LOMA BLANCA	25,000.00	21,250.00	0.00	3,750.00	M2 6250	PERSONAS 3000	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE CUARENTA VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE BANAMICHI, LA MORA Y LAS DELICIAS.							
BANAMICHI BANAMICHI	264,000.00	120,000.00	0.00	144,000.00	OBRA 1	PERSONAS 160	TERMINADO
REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE ANTONIO VILLA.							
BANAMICHI BANAMICHI	31,586.10	26,848.00	0.00	4,738.10	OBRA 1	PERSONAS 450	TERMINADO
REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGÓN.							
BAVIACORA BAVIACORA	27,549.92	23,417.00	0.00	4,132.92	OBRA 1.00	PERSONAS 150	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL.							
BAVIACORA BAVIACORA	143,801.64	122,231.00	0.00	21,570.64	OBRA 1.00	PERSONAS 447	TERMINADO
REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA.							
BAVISPE GALERA, LA	192,474.68	163,603.48	0.00	28,871.20	OBRA 1	PERSONAS 300	TERMINADO
REHABILITACIÓN DE SALONES PARROQUIALES DE LA IGLESIA SAN ISIDRO LABRADOR (SEGUNDA ETAPA).							
BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	39,818.00	33,845.00	0.00	5,973.00	OBRA 1.00	PERSONAS 500	TERMINADO
REHABILITACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y SISTEMA ELÉCTRICO EN AL ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 6.							
BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	204,664.00	173,964.00	0.00	30,700.00	OBRA 1.00	ALUMNOS 58.00	TERMINADO
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO EN LA ESCUELA CBTIS NO. 129.							
BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	52,142.00	36,500.00	0.00	15,642.00	OBRA 1	PERSONAS 350	TERMINADO
REHABILITACION DEL CENTRO DE RAHBILITACION INFANTIL.							
BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	115,040.00	97,784.00	0.00	17,256.00	OBRA 1	PERSONAS 600	TERMINADO
REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC.							
BENITO JUAREZ AGUA BLANCA	35,866.00	25,106.00	0.00	10,760.00	OBRA 1	PERSONAS 250	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BANQUETA PALAPA Y CHAPOTEADERO EN JARDIN DE NIÑOS BATEVITO.							
BENITO JUAREZ BATEVITO	16,444.00	13,978.00	0.00	2,466.00	OBRA 1	PERSONAS 567	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
AMPLIACION DE CASA DE SALUD BENITO JUAREZ PAREDON COLORADO (PAREDON VIEJO)	44,853.00	38,125.00	0.00	6,728.00	OBRA 1	PERSONAS 2500	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA PARA ESTUDIOS PRESCOLARES. BENITO JUAREZ PAREDONCITO	65,500.00	55,676.00	0.00	9,824.00	OBRA 1	PERSONAS 455	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN TEMPLETE DE LA ESCUELA PRIMARIA SONORA BAJA CALIFORNIA BENJAMIN HILL BENJAMIN HILL	61,045.94	51,889.00	0.00	9,156.94	OBRA 1	PERSONAS 180	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CORREDOR COMERCIAL BENJAMIN HILL BENJAMIN HILL	217,162.79	184,588.00	0.00	32,574.79	ML 759.40	PERSONAS 156	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA PARA BIBLIOTECA EN JARDIN DE NIÑOS ARI. BENJAMIN HILL BENJAMIN HILL	140,734.84	119,625.00	0.00	21,109.84	OBRA 1	PERSONAS 10	TERMINADO
CONSTRUCCION DE COCINA PARA DESAYUNOS ESCOLARES EN JARDIN DE NIÑOS BENJAMIN HILL. BENJAMIN HILL BENJAMIN HILL	81,907.31	69,621.00	0.00	12,286.31	OBRA 1	PERSONAS 70	TERMINADO
REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA "ESCUELA SECUNDARIA CORONEL JOSÉ MARÍA GIRÓN". CABORCA HEROICA CABORCA	119,346.70	101,444.00	0.00	17,902.70	OBRA 1.00	ALUMNOS 800	TERMINADO
REPARACIÓN GENERAL DE 5 AULAS Y MÓDULOS DE SERVICIOS SANITARIOS EN "JARDÍN DE NIÑOS ROSA AGAZZI". CABORCA HEROICA CABORCA	169,859.29	144,380.00	0.00	25,479.29	OBRA 1.00	ALUMNOS 90	TERMINADO
REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN "ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA LUIS DONALDO COLOSIO". CABORCA HEROICA CABORCA	263,715.34	224,158.00	0.00	39,557.34	OBRA 1.00	ALUMNOS 600	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA PARA EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS ESTHER SOTO. CABORCA HEROICA CABORCA	256,292.52	217,849.00	0.00	38,443.52	OBRA 1.00	ALUMNOS 65.00	TERMINADO
AMPLIACION DE RED ELECTRICA. CABORCA HEROICA CABORCA	289,279.65	202,496.00	0.00	86,783.65	POSTES 20	PERSONAS 150	TERMINADO
AMPLIACION DE RED ELECTRICA. CABORCA HEROICA CABORCA	62,551.50	42,128.50	0.00	20,423.00	POSTES 2	PERSONAS 60	TERMINADO
ELECTRIFICACION. CABORCA HEROICA CABORCA	1,012,339.19	881,932.00	0.00	130,407.19	POSTES 60	PERSONAS 600	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 55 ML DE LINEA SECUNDARIA. CABORCA HEROICA CABORCA	8,760.94	6,182.00	0.00	2,578.94	POSTES 2	PERSONAS 42	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN 4 POSTES Y 2 TRANSFORMADORES.							
CABORCA HEROICA CABORCA	83,126.03	83,126.00	0.00	0.03	POSTES 4	PERSONAS 64	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS, FOSA SÉPTICA Y POZO DE ABSORCIÓN EN EL JARDÍN DE NIÑOS "LOS GIRASOLES"							
CABORCA SANTA EDUWIGES	67,025.54	45,835.01	0.00	21,190.53	OBRA 1	PERSONAS 200	TERMINADO
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "CUAHUTEMOC"							
CABORCA SAN PEDRO	100,918.40	70,642.00	0.00	30,276.40	OBRA 1	PERSONAS 75	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA "NUEVA CREACIÓN"							
CABORCA VIDEDOS VIVA	248,397.08	173,878.00	0.00	74,519.08	OBRA 1	PERSONAS 200	TERMINADO
CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE BASQUETBOL Y BANQUETAS EN EL C.A.M. LABORAL NUMERO 40, (ESCUELA-EMPRESA).							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	236,822.55	165,775.00	0.00	71,047.55	OBRA 1	PERSONAS 90	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN DE ESTRUCTURA METALICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL.							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	196,612.78	137,628.00	0.00	58,984.78	OBRA 1	PERSONAS 490	TERMINADO
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR, UN TEJABAN Y REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE.							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	309,835.78	216,885.00	0.00	92,950.78	OBRA 1	PERSONAS 210	TERMINADO
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR REHABILITACION DE BAÑOS BEBEDEROS Y DIRECCION DE ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO.							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	206,339.38	144,437.00	0.00	61,902.38	OBRA 1	PERSONAS 330	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BARDA MIXTA Y PORTICO EN JARDIN DE NIÑOS HERMENEGILDO GALEANA.							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	302,290.54	211,603.00	0.00	90,687.54	OBRA 1	PERSONAS 160	TERMINADO
CONSTRUCCION DE UN TEJABAN EN ESCUELA CARLOS M. CALLEJA.							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	299,174.46	209,422.00	0.00	89,752.46	OBRA 1	PERSONAS 850	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA.							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	265,826.34	186,078.00	0.00	79,748.34	POSTES 19	PERSONAS 300	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA CINCO DE MAYO.							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	235,987.85	165,191.00	0.00	70,796.85	OBRA 1	PERSONAS 220	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA.							
CAJEME ESPERANZA	324,819.46	227,373.00	0.00	97,446.46	POSTES 18	PERSONAS 495	TERMINADO
REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON.							
CAJEME MARTE R. GOMEZ	87,042.35	60,929.00	0.00	26,113.35	OBRA 1	PERSONAS 335	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
TERMINACION DE LUDOTECA, PALAPA, CANCHA DEPORTIVA Y BEBEDEROS EN FUNDACION DE APOYO INFANTIL (FAI SONORA).							
CAJEME PROVIDENCIA	282,525.00	197,767.00	0.00	84,758.00	OBRA 1	PERSONAS 750	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA, MODULO SANITARIO Y BEBEDEROS EN JARDIN DE NIÑOS MUNDO MAGICO.							
CAJEME CENTAURO DEL NORTE	174,828.96	122,380.00	0.00	52,448.96	OBRA 1	PERSONAS 7	TERMINADO
REPARACION DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL FELIPE ANGELES.							
CAJEME TESOPOBAMPO	125,029.44	87,520.00	0.00	37,509.44	OBRA 1	PERSONAS 80	TERMINADO
REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE							
CANANEA CANANEA	47,736.96	33,411.80	0.00	14,325.16	ML 336	PERSONAS 200	TERMINADO
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE ROMAN MEZA							
CANANEA CANANEA	7,398.62	5,179.04	0.00	2,219.58	POSTE 1	PERSONAS 40	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 31 DE MARZO							
CANANEA CANANEA	64,666.81	45,266.76	0.00	19,400.05	POSTE 1	PERSONAS 50	TERMINADO
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENRGÍA ELÉCTRICA EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO							
CANANEA CANANEA	24,885.40	17,419.78	0.00	7,465.62	POSTE 1	PERSONAS 80	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED DE ENRGIA ELECTRICA EN AVENIDA CAMPO FRIO							
CANANEA CANANEA	9,365.87	6,556.10	0.00	2,809.77	POSTE 1	PERSONAS 40	TERMINADO
REHABILITACION DE LA CANCHA DE BASQUETBOL Y VITROPISO EN BANQUETAS DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO							
CANANEA CANANEA	71,174.23	49,021.86	0.00	22,152.37	OBRA 1	PERSONAS 480	TERMINADO
REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO Y FRANCISCO SAAVEDRA L.							
CANANEA CANANEA	64,708.15	45,299.93	0.00	19,408.22	OBRA 1	PERSONAS 740	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TECHO DE ENTRADA Y CANCHA CIVICA DE JARDIN DE NIÑOS "ESPERANZA"							
CANANEA CANANEA	46,192.66	32,372.70	0.00	13,819.96	OBRA 1	PERSONAS 76	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED DE ENRGIA ELECTRICA EN CALLEJON CARRANZA							
CANANEA CANANEA	3,735.63	2,614.95	0.00	1,120.68	POSTE 1	PERSONAS 40	TERMINADO
REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 9 RICARDO FLORES MAGON							
CANANEA CANANEA	50,733.56	43,323.85	0.00	7,409.71	OBRA 1	PERSONAS 520	TERMINADO
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PACHUCA							
CARBO CARBO	376,977.88	320,431.00	0.00	56,546.88	M2 5881	PERSONA 180	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EL CHAMIZAL Y ADQUISICIÓN DE JUEGOS INFANTILES							
CARBO CARBO	132,634.00	112,738.00	0.00	19,896.00	OBRA 1	PERSONA 300	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE CERCO Y FUENTE DE AGUA EN LA PLAZA DEL MONUMENTO A LA MADRE							
CARBO CARBO	54,346.50	46,194.00	0.00	8,152.50	OBRA 1	PERSONA 120	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y TECHO DE LÁMINA GALVANIZADA EN EL EDIFICIO DEL INSEN							
CARBO CARBO	110,921.91	94,283.00	0.00	16,638.91	OBRA 1	PERSONA 50	TERMINADO
REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGÓN							
CUCURPE CUCURPE	100,000.00	85,000.00	0.00	15,000.00	M2 373	PERSONA 150	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO.							
CUCURPE CUCURPE	164,706.00	140,000.10	0.00	24,705.90	M2 608	PERSONAS 100	TERMINADO
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO.							
CUMPAS CUMPAS	40,000.00	30,000.00	0.00	10,000.00	LAMPARAS 13	PERSONAS 6500	TERMINADO
REHABILITACION DE 80 ACCIONES DE VIVIENDA.							
DIVISADEROS DIVISADEROS	381,128.00	323,959.00	0.00	57,169.00	OBRA 1	PERSONAS 240	TERMINADO
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN VARIAS CALLES.							
EMPALME EMPALME	1,912,993.22	1,409,516.94	0.00	503,476.28	M2 6,560.00	PERSONAS 180	TERMINADO
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN AULAS DE CANALEP							
EMPALME EMPALME	73,183.69	54,888.00	0.00	18,295.69	OBRA 1	PERSONAS 400	TERMINADO
REPARACION DE BARDA POSTERIOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 1 BENITO JUAREZ.							
EMPALME EMPALME	85,490.42	64,118.00	0.00	21,372.42	OBRA 1	PERSONAS 1266	TERMINADO
AMPLIACION DE RED ELECTRICA (ACCESO A EIIDO).							
EMPALME EMPALME	280,555.65	210,417.00	0.00	70,138.65	POSTES 17	PERSONAS 250	TERMINADO
AMPLIACION DE RED ELECTRICA (LADO NORTE).							
EMPALME EMPALME	11,205.32	8,404.00	0.00	2,801.32	POSTES 2	PERSONAS 70	TERMINADO
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL EIIDO SANTA MARIA							
EMPALME EMPALME	59,961.33	44,971.00	0.00	14,990.33	POSTES 5	PERSONAS 80	TERMINADO
INSTALACION DE 20 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN AULAS DE ESCUELAS SECUNDARIA FEDERAL NO. 2.							
EMPALME EMPALME	41,400.00	31,050.00	0.00	10,350.00	OBRA 1	PERSONAS 900	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
REHABILITACION DE TECHOS EN JARDIN DE NIÑOS NUEVO AMANECER.							
EMPALME EMPALME	127,134.67	95,351.00	0.00	31,783.67	OBRA 1	PERSONAS 40	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE.							
EMPALME EMPALME	47,557.61	35,668.00	0.00	11,889.61	ML 162	PERSONAS 60	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA.							
EMPALME EMPALME	15,003.90	11,252.00	0.00	3,751.90	POSTES 2	PERSONAS 40	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA.							
EMPALME EMPALME	9,598.52	7,199.00	0.00	2,399.52	POSTES 2	PERSONAS 25	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE 99 ACCIONES DE VIVIENDA.							
ETCHOJOA BACOBAMPO	1,175,226.76	998,942.75	0.00	176,284.01	OBRA 1	PERSONAS 280	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE GRADAS EN ESTADIO DE BEISBOL PICAPIEDRA.							
FRONTERAS FRONTERAS	62,779.33	43,946.00	0.00	18,833.33	OBRA 1.00	PERSONAS 500	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE.							
FRONTERAS FRONTERAS	170,090.27	119,063.00	0.00	51,027.27	ML 360.00	PERSONAS 46	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE GRADAS Y TECHO EN ESTADIO DE SOFT BOL							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	215,049.27	160,383.00	0.00	54,666.27	OBRA 1	PERSONA 2500	TERMINADO
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE CINCO							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	138,446.00	103,834.00	0.00	34,612.00	POSTES 7	PERSONA 100	TERMINADO
IMPERMEABILIZACIÓN EN AULA DE COSTURA Y SALA DE DIBUJO EN ESCUELA SECUNDARIA LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	98,913.45	74,184.20	0.00	24,729.25	OBRA 1	PERSONAS 400	TERMINADO
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN TRIFASICA							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES MORELIA	115,858.60	86,893.00	0.00	28,965.60	POSTES 3	PERSONA 80	TERMINADO
REHABILITACIÓN DE LA CASA DEL ESTUDIANTE SERRANO A.C.							
GRANADOS GRANADOS	487,964.25	400,000.00	0.00	87,964.25	OBRA 1	PERSONA 100	TERMINADO
CONSTRUCCION DE MUROS Y JARDINERAS.							
GRANADOS GRANADOS	122,117.00	103,800.00	0.00	18,317.00	OBRA 1	PERSONAS 1235	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL III ETAPA.							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	1,321,672.42	1,321,672.42	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 256	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO, REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, SERVICIOS SANITARIOS Y ELÉCTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA "FERNANDO F. DWORAK"							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	291,262.14	242,718.00	0.00	48,544.14	OBRA 1	PERSONA 300	TERMINADO
TERMINACIÓN DE AULA DE MEDIOS Y CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LÓPEZ MATEOS"							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	233,009.71	194,175.00	0.00	38,834.71	OBRA 1	PERSONA 450	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA "HEROES DEL 13 DE JULIO"							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	250,485.46	208,738.00	0.00	41,747.46	OBRA 1	PERSONA 450	TERMINADO
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO Y REHABILITACIÓN CON INFRAESTRUCTURA.							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	572,904.99	401,033.49	0.00	171,871.50	M2 1027.45	PERSONAS 1500	TERMINADO
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO.							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	928,952.73	650,266.91	0.00	278,685.82	M2 9360	PERSONAS 1200	TERMINADO
PAVIMENTO ASFÁLTICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA.							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	257,415.21	180,190.65	0.00	77,224.56	M2 810	PERSONAS 1500	TERMINADO
REMODELACIÓN Y ADAPTACIÓN DE OFICINAS DE UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN (DIF).							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	262,548.51	183,783.95	0.00	78,764.56	OBRA 1	PERSONAS 250	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA PARA PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA.							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	283,255.71	198,279.00	0.00	84,976.71	OBRA 1	PERSONAS 645	TERMINADO
INSTALACION DE PISOS Y PUERTAS EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO R. DE LA TORRE.							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	313,393.54	219,375.48	0.00	94,018.06	OBRA 1	PERSONAS 300	TERMINADO
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA.							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	832,366.17	582,656.32	0.00	249,709.85	M2 1462	PERSONAS 130	TERMINADO
PAVIMENTO PROGRESIVO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA.							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	796,938.36	557,856.85	0.00	239,081.51	M2 2625	PERSONAS 1200	TERMINADO
REPARACION GENERAL EN ESCUELA PRIMARIA Y JARDIN DE NIÑOS PETRA LUJAN DE RODRIGUEZ.							
GUAYMAS SAN JOSE DE GUAYMAS	202,387.01	141,670.91	0.00	60,716.10	OBRA 1	PERSONAS 340	TERMINADO
REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA TELESECUNADRIA NO. 287							
GUAYMAS TORIN	279,126.22	237,257.00	0.00	41,869.22	OBRA 1	PESONA 100	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 28							
GUAYMAS VICAM (SWICHT)	291,262.14	242,718.00	0.00	48,544.14	OBRA 1	PERSONA 400	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
REHABILITACION DE EDIFICIO PARA USOS MULTIPLES EN LA COLONIA AMAPOLAS							
HERMOSILLO HERMOSILLO	81,696.90	81,696.90	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1500	TERMINADO
REHABILITACION DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS EN VARIOS CALLEJONES Y ANDADORES, COLONIA EL MARIACHI							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 80	TERMINADO
REHABILITACION DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIOS EN VARIOS CALLEJONES Y ANDADORES, COLONIA EL COLOSO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	14,567.59	14,567.59	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 250	TERMINADO
CONSTRUCCION DE FIRMES DE CONCRETO EN VARIOS CALLEJONES, COLONIA EL COLOSO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	43,884.30	43,884.30	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 470	TERMINADO
CONSTRUCCION DE FIRMES DE CONCRETO EN VARIOS CALLEJONES, COLONIA EL MARIACHI							
HERMOSILLO HERMOSILLO	11,172.90	11,172.90	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 80	TERMINADO
AMPLIACION DEL CENTRO COMUNITARIO SAN BERNARDO, COLONIA SOLIDARIDAD IV ETAPA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	100,555.97	100,555.97	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA-ALUM NO 150-80	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN AREA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO L. PESQUEIRA"							
HERMOSILLO HERMOSILLO	112,889.77	79,022.00	0.00	33,867.77	OBRA 1	PERSONAS 360	TERMINADO
SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 ENFRIADORES DE AIRE EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	38,186.90	26,730.00	0.00	11,456.90	OBRA 1	PERSONAS 98	TERMINADO
SUMINISTRO E INSTALACION DE 5 ENFRIADORES DE AIRE EN ESCUELA PRIMARIA VILLA DEL REAL NUMERO 3.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	46,519.80	32,563.00	0.00	13,956.80	OBRA 1	PERSONAS 500	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN AREA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS MERCEDES ESPERANZA TEROS.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	104,232.44	72,962.00	0.00	31,270.44	OBRA 1	PERSONAS 90	TERMINADO
PAVIMENTACION.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	329,674.21	230,772.00	0.00	98,902.21	M2 1465	PERSONAS 116	TERMINADO
PAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA CALIENTE.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	2,135,224.09	1,494,656.00	0.00	640,568.09	M2 7507.20	PERSONAS 592	TERMINADO
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCION DE PASAMANOS, FIRMES DE CONCRETO Y RAMPA PARA MINUSVALIDOS EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 41							
HERMOSILLO HERMOSILLO	118,786.58	100,969.00	0.00	17,817.58	OBRA 1	PERSONAS 300	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA Y CANCHA DEPORTIVA FRACC. ALTARES							
HERMOSILLO HERMOSILLO	453,483.63	384,370.58	0.00	69,113.05	OBRA 1	PERSONAS 1800	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	196,649.14	167,152.00	0.00	29,497.14	OBRA 1	PERSONAS 300	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TAJABAN Y DISPENSARIO MEDICO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	250,045.93	250,045.93	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 1500	TERMINADO
REHABILITACION DE BAÑOS, BEBEDERO Y BANQUETA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE MORA.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	68,043.66	47,630.00	0.00	20,413.66	OBRA 1	PERSONAS 400	TERMINADO
PAVIMENTACION							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,140,065.87	798,046.00	0.00	342,019.87	M2 2743.62	PERSONAS 316	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	265,781.24	186,046.00	0.00	79,735.24	M2 5024.22	PERSONAS 528	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE QUIJADA.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	118,349.95	82,845.00	0.00	35,504.95	OBRA 1	PERSONAS 150	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA, JUEGOS INFANTILES Y REHABILITACION DE PALAPAS.							
HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)	278,029.01	278,029.01	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 800	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CERCO, DUCTOS Y BEBEDERO EN ESCUELA PRIMARIA DE EDUCACION ESPECIAL (U.S.A.E.R) NUMERO 53.							
HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)	72,337.77	50,636.00	0.00	21,701.77	OBRA 1	PERSONAS 111	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNITARIO EN COLONIA LAS PILAS							
HERMOSILLO PILAS, LAS	380,538.74	380,538.74	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 34	TERMINADO
REHABILITACION DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES.							
HUASABAS HUASABAS	32,480.00	28,243.00	0.00	4,237.00	OBRA 1	PERSONAS 980	TERMINADO
REHABILITACION DEL PLAFON DE LA IGLESIA ASUNCION DE MARIA.							
HUASABAS HUASABAS	148,630.40	126,335.00	0.00	22,295.40	OBRA 1	PERSONAS 1500	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN MURO DE CONTENCIÓN DEL CANAL..							
HUASABAS HUASABAS	52,699.90	44,794.91	0.00	7,904.99	ML 140	PERSONAS 102	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 120 M. DE DRENAJE.							
HUASABAS HUASABAS	43,330.96	36,831.31	0.00	6,499.65	ML 120	PERSONAS 180	TERMINADO
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE OLIVOS							
HUATABAMPO HUATABAMPO	380,836.25	323,710.77	0.00	57,125.48	M2 108	PERSONAS 100	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
PAVIMENTACION DE LA CALLE 10 DE ABRIL.							
HUATABAMPO HUATABAMPO	825,154.62	701,381.43	0.00	123,773.19	M2 3070	PERSONAS 250	TERMINADO
REVESTIMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD EL ORABA							
HUATABAMPO ORABAN	225,843.25	191,966.76	0.00	33,876.49	M2 5000	PERSONAS 75	TERMINADO
REVESTIMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL FERROCARRIL RIO MAYO HASTA LA CALLE CUARTA							
HUATABAMPO PASCUAL OROZCO	62,831.39	53,406.68	0.00	9,424.71	M2 1400	PERSONAS 76	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA 10 DE MAYO							
HUEPAC HUEPAC	115,372.93	98,066.99	0.00	17,305.94	OBRA 1	PERSONAS 300	TERMINADO
RECARPETEO DE 660 M2. EN LAS CALLES LUIS PROTO, AGUILAR Y ZAPATA.							
IMURIS IMURIS	254,422.87	178,096.01	0.00	76,326.86	M2 6600	PERSONAS 100	TERMINADO
TERMINACION DE MODULO DE BAÑOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 34 FASE 2.							
IMURIS IMURIS	71,426.48	53,569.86	0.00	17,856.62	OBRA 1	PERSONAS 650	TERMINADO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	177,238.66	132,929.00	0.00	44,309.66	ML 950	PERSONAS 200	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA Y CENTRO DE COMPUTO II ETAPA EN C.B.T.A. #53							
MAZATAN MAZATAN	149,999.96	127,499.96	0.00	22,500.00	OBRA 1	PERSONAS 39	TERMINADO
REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA ERADIO BURRUEL.							
MAZATAN MAZATAN	141,143.16	119,956.91	0.00	21,186.25	OBRA 1	PERSONAS 1000	TERMINADO
ACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE COCINA, RECAMARA Y BAÑO EN EL CENTRO DE SALUD UBICADO EN HIDALGO Y MINA.							
MAZATAN MAZATAN	50,002.14	42,501.82	0.00	7,500.32	OBRA 1	PERSONAS 3500	TERMINADO
PAVIMENTACION.							
MAZATAN MAZATAN	264,324.68	224,675.98	0.00	39,648.70	M2 1321	PERSONAS 40	TERMINADO
ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE MAESTROS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 18							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	75,008.69	63,757.39	0.00	11,251.30	OBRA 1	PERSONAS 12	TERMINADO
CONSTRUCCION DE EDIFICIO TIPO AULA EN ESCUELA PRIMARIA FORD NO. 129-1							
NACAZARI DE GARCIA NACAZARI DE GARCIA	248,053.93	210,845.84	0.00	37,208.09	OBRA 1	PERSONAS 475	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL C.C.R.E.D.A.							
NACAZARI DE GARCIA NACAZARI DE GARCIA	175,362.45	149,058.08	0.00	26,304.37	OBRA 1	PERSONAS 155	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO.							
NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	447,114.40	380,047.24	0.00	67,067.16	M2 2093	PERSONAS 100	TERMINADO
TERMINACION DE AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS RENACIMIENTO							
NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	145,699.00	123,844.15	0.00	21,854.85	OBRA 1	PERSONAS 149	TERMINADO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO Y POZOS DE VISITA							
NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	188,880.52	160,548.44	0.00	28,332.08	ML 336	PERSONAS 100	TERMINADO
REHABILITACIÓN E INSTALACIÓN DE ENRGÍA ELÉCTRICA EN LA ESCULEA PRIMARIA "NARCISO MENDOZA"							
NAVOJOA NAVOJOA	46,104.00	39,189.00	0.00	6,915.00	OBRA 1	PERSONAS 490	TERMINADO
CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS SANITARIAS.							
NAVOJOA NAVOJOA	74,685.60	52,279.92	0.00	22,405.68	ML 288	PERSONAS 180	TERMINADO
REHABILITACION DE BAÑOS EN PLANTEL DEL CONALEP.							
NAVOJOA NAVOJOA	96,677.98	67,674.58	0.00	29,003.40	OBRA 1	PERSONAS 57	TERMINADO
INTRODUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA CANAL PRINCIPAL.							
NAVOJOA NAVOJOA	712,819.11	498,973.37	0.00	213,845.74	ML 1425	PERSONAS 39	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON SEPTIMO.							
NAVOJOA NAVOJOA	34,403.40	24,082.38	0.00	10,321.02	POSTE 1	PERSONAS 6	TERMINADO
REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN ESCUELA PRIMARIA PROFRA. MARÍA DE LOS ANGELES C. DE VALDEZ							
NAVOJOA NAVOJOA	268,253.85	228,015.77	0.00	40,238.08	OBRA 1	PERSONAS 560	TERMINADO
TERCERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE IGLESIA EL SEÑOR DE LA MISERICORDIA.							
NAVOJOA BACABACHI	99,998.78	69,999.14	0.00	29,999.64	OBRA 1	PERSONAS 40	TERMINADO
AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y COMPRA DE UN TRANSFORMADOR EN SECTOR EL MALACATE							
NAVOJOA SANEAL, EL	22,799.90	15,959.93	0.00	6,839.97	LÁMPARAS 8	PERSONAS 25	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COL. FLORES MAGON II ETAPA							
NOGALES HEROICA NOGALES	138,310.06	138,310.06	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 2500	TERMINADO
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALEFACTORES Y TANQUE ESTACIONARIO EN ESCUELA PRIMARIA "ENRIQUE QUIJADA"							
NOGALES HEROICA NOGALES	49,917.08	34,941.96	0.00	14,975.12	OBRA 1	PERSONAS 188	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE CERCO, PISO DE CONCRETO EN ESCUELA PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGON"							
NOGALES HEROICA NOGALES	189,240.33	132,468.24	0.00	56,772.09	OBRA 1	PERSONAS 800	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL Y AMPLIACIÓN DE CUARTO DE SERVICIOS EN ESCUELA PRIMARIA "DELIA LEY DE XEVILLE"							
NOGALES HEROICA NOGALES	114,623.88	80,236.72	0.00	34,387.16	OBRA 1	PERSONAS 914	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE CERCO A BASE DE MALLA CICLONICA EN ESCUELA PRIMARIA "JUSTO SIERRA"							
NOGALES HEROICA NOGALES	86,756.70	60,729.70	0.00	26,027.00	OBRA 1	PERSONAS 454	TERMINADO
INSTALACIÓN DE CERCO Y MUROS EN ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ VASCONCELOS"							
NOGALES HEROICA NOGALES	261,119.73	182,783.81	0.00	78,335.92	OBRA 1	PERSONAS 1450	TERMINADO
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES EN ESCUELA PRIMARIA JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZALDI.							
NOGALES HEROICA NOGALES	91,342.54	63,939.78	0.00	27,402.76	OBRA 1	PERSONAS 450	TERMINADO
REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL Y CALEFACTORES EN ESCUELA PRIMARIA VICENTA OCARANZA.							
NOGALES HEROICA NOGALES	128,205.51	89,743.86	0.00	38,461.65	OBRA 1	PERSONAS 510	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO Y COLOCACION DE VITROPISO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 62							
NOGALES HEROICA NOGALES	199,463.08	139,624.16	0.00	59,838.92	OBRA 1	PERSONAS 1070	TERMINADO
COLOCACION DE VITROPISO EN AULAS DEL JARDIN DE NIÑOS 24 DE OCTUBRE.							
NOGALES HEROICA NOGALES	186,316.81	130,421.77	0.00	55,895.04	OBRA 1	PERSONAS 168	TERMINADO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO EN JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA.							
NOGALES HEROICA NOGALES	42,524.90	29,757.62	0.00	12,767.28	OBRA 1	PERSONAS 95	TERMINADO
REHABILITACION DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS, ROSARIO ROLDAN.							
NOGALES HEROICA NOGALES	43,102.62	30,171.84	0.00	12,930.78	OBRA 1	PERSONAS 110	TERMINADO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO EN JARDIN DE NIÑOS EL BELLOTAL.							
NOGALES HEROICA NOGALES	47,173.70	33,021.59	0.00	14,152.11	OBRA 1	PERSONAS 136	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ENRIQUE PESTALOZZI.							
NOGALES HEROICA NOGALES	117,093.73	81,965.61	0.00	35,128.12	OBRA 1	PERSONAS 700	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA Y REJAS DE PROTECCION EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 1							
NOGALES HEROICA NOGALES	340,698.79	237,753.49	0.00	102,945.30	OBRA 1	PERSONAS 1500	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA JESUS GARCIA NO. 1.							
NOGALES HEROICA NOGALES	217,688.68	152,382.08	0.00	65,306.60	OBRA 1	PERSONAS 273	TERMINADO
REMODELACION DE BAÑOS E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN ESCUELA PRIMARIA HEROE DE NACUZARI.							
NOGALES HEROICA NOGALES	254,680.20	178,275.85	0.00	76,404.35	OBRA 1	PERSONAS 561	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
AMPLIACION DE AULAS, DIRECCION Y OFICINAS DE SUPERVISION EN JARDIN DE NIÑOS AMISTAD.							
NOGALES HEROICA NOGALES	150,680.25	105,476.17	0.00	45,204.08	OBRA 1	PERSONAS 135	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SALA AUDIOVISUAL EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA.							
NOGALES HEROICA NOGALES	270,593.38	189,415.36	0.00	81,178.02	OBRA 1	PERSONAS 804	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BODEGA EN ESCUELA PRIMARIA ARMIDA DE LA VARA Y ROBLE.							
NOGALES HEROICA NOGALES	79,670.73	55,769.51	0.00	23,901.22	OBRA 1	PERSONAS 990	TERMINADO
ELECTRIFICACION.							
NOGALES HEROICA NOGALES	12,355.75	7,413.45	0.00	4,942.30	POSTE 1	PERSONAS 8	TERMINADO
ELECTRIFICACION.							
NOGALES HEROICA NOGALES	76,904.95	53,834.95	0.00	23,070.00	POSTES 7	PERSONAS 8	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA.							
NOGALES HEROICA NOGALES	71,411.73	49,988.21	0.00	21,423.52	POSTES 3	PERSONAS 80	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AREA VERDE , COLONIA MANANTIAL.							
NOGALES AGUA BLANCA	98,775.35	69,143.00	0.00	29,632.35	OBRA 1	PERSONAS 2250	TERMINADO
PAVIMENTACION CALLE ETCHOJOA.							
NOGALES VARIAS	329,222.21	230,456.00	0.00	98,766.21	M2 684	PERSONAS 125	TERMINADO
MURO DE CONTENCION UBICADO EN CALLE LAURES.							
NOGALES VARIAS	96,606.59	67,625.00	0.00	28,981.59	OBRA 1	PERSONAS 450	TERMINADO
REHABILITACION DE 50 VIVIENDAS.							
ONAVAS ONAVAS	245,411.45	97,000.00	0.00	148,411.45	OBRA 1	PERSONAS 200	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA.							
OQUITOA OQUITOA	105,747.74	89,885.57	0.00	15,862.17	OBRA 1	PERSONAS 21	TERMINADO
REHABILITACION DE 115 VIVIENDAS							
OQUITOA OQUITOA	450,115.20	382,597.92	0.00	67,517.28	OBRA 1	PERSONAS 800	TERMINADO
REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL.							
OQUITOA OQUITOA	324,954.00	276,210.90	0.00	48,743.10	OBRA 1	PERSONAS 600	TERMINADO
REHABILITACION DE ACUEDUCTO DE AGUA POTABLE DE POZO A PILA DE ALMACENAMIENTO.							
PITIQUITO PITIQUITO	167,680.00	125,760.00	0.00	41,920.00	ML 484	PERSONAS 9200	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
APLICACION DE PINTURA EXTERIOR EN JARDIN DE NIÑOS JOSE ACUÑA NUÑEZ. PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	14,841.32	10,389.00	0.00	4,452.32	OBRA 1	PERSONAS 186	TERMINADO
APLICACION DE PINTURA EXTERIOR EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION. PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	11,711.75	8,198.00	0.00	3,513.75	OBRA 1	PERSONAS 150	TERMINADO
APLICACION DE PINTURA EXTERIOR EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION. PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	6,076.97	4,254.00	0.00	1,822.97	OBRA 1	PERSONAS 40	TERMINADO
APLICACION DE PINTURA EXTERIOR EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 37. PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	88,069.53	61,649.00	0.00	26,420.53	OBRA 1	PERSONAS 650	TERMINADO
REHABILITACION DE SANITARIOS EN ASOCIACION CIVIL MUJERES EN ACCION. PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	23,365.42	16,356.00	0.00	7,009.42	OBRA 1	PERSONAS 90	TERMINADO
AMPLIACION DE TEJABAN EN SINDICATO DE MUSICOS. PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	205,706.80	143,995.00	0.00	61,711.80	OBRA 1	PERSONAS 82	TERMINADO
CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE DORMITORIOS EN EDIFICIO DE LA CRUZ ROJA. PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	129,994.62	90,996.00	0.00	38,998.62	OBRA 1	PERSONAS 40000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE MURO Y BARANDAL AL LADO NORTE Y CERCO DE MALLA CICLONICA EN LADO SUR EN LA ESCUELA PRIMARIA 20-30 PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	208,669.22	146,068.00	0.00	62,601.22	OBRA 1	PERSONAS 192	TERMINADO
REHABILITACION DE 5 VIVIENDAS. QUIRIEGO QUIRIEGO	20,698.02	17,593.32	0.00	3,104.70	OBRA 1	PERSONAS 20	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 12 BAÑOS CON PAQUETE SANITARIO. QUIRIEGO QUIRIEGO	164,917.96	140,180.00	0.00	24,737.96	OBRA 1	PERSONAS 60	TERMINADO
INTRODUCCION DE ALCANTARILLADO. QUIRIEGO BATACOSA	485,069.82	412,309.00	0.00	72,760.82	ML 727.75	PERSONAS 925	TERMINADO
INSTALACION DE 20 AIRES ACONDICIONADOS EN VARIAS ESCUELAS. ROSARIO VARIAS	128,247.00	109,010.00	0.00	19,237.00	OBRA 20	PERSONAS 650	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOL. SAHUARIPA SAHUARIPA	182,638.68	155,242.88	0.00	27,395.80	OBRA 1	PERSONAS 300	TERMINADO
ETAPA TERMINAL DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES, BAÑOS PUBLICOS, CUARTO DE MULTIPLES SERVICIOS, BODEGA CONTIGUA Y MINGITORIOS PUBLICOS. SAN JAVIER SAN JAVIER	116,454.00	98,985.90	0.00	17,468.10	OBRA 1	PERSONAS 1300	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO.							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	168,000.00	142,800.00	0.00	25,200.00	OBRA 1	PERSONAS 1200	TERMINADO
CONSTRUCCION DE GRADAS EN ESTADIO DE FUT BOL.							
SAN IGNACIO RIO MUERTO BAHIA DE LOBOS	183,860.00	156,281.00	0.00	27,579.00	OBRA 1	PERSONAS 1000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO.							
SAN IGNACIO RIO MUERTO BAHIA DE LOBOS	168,000.00	142,800.00	0.00	25,200.00	OBRA 1	PERSONAS 1200	TERMINADO
AMPLIACION DE RED ELECTRICA.							
SAN IGNACIO RIO MUERTO POLVORON, EL	121,000.00	102,850.00	0.00	18,150.00	POSTES 9	PERSONAS 50	TERMINADO
ALIMBRADO PUBLICO.							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	476,880.08	333,816.06	0.00	143,064.02	LAMPARAS 114	PERSONAS 918	TERMINADO
SUMINISTRO E INSTALACION DE COOLERS Y COLOCACION DE LOSETA, EN AULAS DEL JARDIN DE NIÑOS 21 DE ABRIL.							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	25,032.05	17,522.43	0.00	7,509.62	OBRA 1	PERSONAS 95	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SOMBRA CIVICA DE 175 M2. EN JARDIN DE NIÑOS ALBITA ZARAGOZA DE OCAÑA.							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	60,368.00	42,257.60	0.00	18,110.40	OBRA 1	PERSONAS 90	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SOMBRA CIVICA DE 285 M2. EN ESCUELA PRIMARIA ROSARIO GARCIA.							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	86,020.00	60,214.00	0.00	25,806.00	OBRA 1	PERSONAS 380	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SOMBRA CIVICA DE 300 M2. EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO.							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	90,798.40	63,558.88	0.00	27,239.52	OBRA 1	PERSONAS 230	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SOMBRA CIVICA DE 81 M2. EN JARDIN DE NIÑOS FEDERICO CHOPIN.							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	47,819.20	33,473.44	0.00	14,345.76	OBRA 1	PERSONAS 83	TERMINADO
REHABILITACION DE SANITARIOS E INSTALACIONES ELECTRICAS EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ.							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	45,886.71	32,120.70	0.00	13,766.01	OBRA 1	PERSONAS 154	TERMINADO
PROTECCION DE VENTANAS Y APLICACION DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR EN JARDIN DE NIÑOS BAJA CALIFORNIA.							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	15,985.61	11,189.93	0.00	4,795.68	OBRA 1	PERSONAS 82	TERMINADO
SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA EN AULAS Y APLICACION DE PINTURA EXTERIOR EN JARDIN DE NIÑOS AZTECA.							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	13,379.26	9,365.48	0.00	4,013.78	OBRA 1	PERSONAS 52	TERMINADO
ALUMBRADO PUBLICO.							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	473,381.55	331,367.09	0.00	142,014.46	LAMPARAS 115	PERSONAS 1103	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
ELECTRIFICACION.							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	713,690.85	499,583.60	0.00	214,107.25	POSTES 56	PERSONAL 396	TERMINADO
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA.							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	62,821.37	43,974.96	0.00	18,846.41	POSTES 5	PERSONAS 54	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 107 ML. DE CERCO DE BLOCK CON CERCO TUBULAR EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SARABIA.							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	62,051.57	43,436.10	0.00	18,615.47	OBRA 1	PERSONAS 263	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BARDA DE BLOCK, VENTANAS E INSTALACION DE PLAFON EN AULA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO.							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	65,007.16	45,505.01	0.00	19,502.15	OBRA 1	PERSONAS 106	TERMINADO
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y PINTURA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA MERCEDES ANDRADE.							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	84,236.00	58,965.20	0.00	25,270.80	OBRA 1	PERSONAS 406	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BARDA DE 180 ML. DE BLOCK CON CERCO TUBULAR EN JARDIN DE NIÑOS ALBORADA.							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	257,507.76	180,255.43	0.00	77,252.33	OBRA 1	PERSONAS 210	TERMINADO
APLICACION DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR DEL PLANTEL, CONSTRUCCION DE PORTON E INSTALACION DE VIDRIOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO ENRIQUEZ AMAYA.							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	145,094.00	101,565.80	0.00	43,528.20	OBRA 1	PERSONAS 504	TERMINADO
APLICACION DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ.							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	29,217.10	20,451.97	0.00	8,765.13	OBRA 1	PERSONAS 35	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS 24 DE FEBRERO.							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	26,730.00	18,711.00	0.00	8,019.00	OBRA 1	PERSONAS 42	TERMINADO
CIRCUITO DE ALUMBRADO PUBLICO.							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	352,112.17	246,478.52	0.00	105,633.65	LAMPARAS 82	PERSONAS 981	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE SOMBRA CÍVICA EN ESCUELA PRIMARIA PROFR. GRACIANO SÁNCHEZ ROMO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	90,798.20	63,558.60	0.00	27,239.60	OBRA 1	PERSONAS 265	TERMINADO
REHABILITACION DE CERCO MALLA, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR DEL PLANTEL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 12							
SAN LUIS RIO COLORADO EJIDO ISLITA	72,331.00	50,631.70	0.00	21,699.30	OBRA 1	PERSONAS 52	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SOMBRA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA HERIBERTO R. SILVA NO.1							
SAN LUIS RIO COLORADO LUIS B SANCHEZ	90,798.40	63,558.88	0.00	27,239.52	OBRA 1	PERSONAS 412	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SOMBRA CIVICA DE 300 M2. EN ESCUELA SECUNDARIA NO. 14.							
SAN LUIS RIO COLORADO LUIS B SANCHEZ	90,798.40	63,558.88	0.00	27,239.52	OBRA 1	PERSONAS 275	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
CONSTRUCCION DE BANQUETA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO.							
SAN LUIS RIO COLORADO MESA RICA 2	6,866.26	4,806.38	0.00	2,059.88	OBRA 1	PERSONAS 57	TERMINADO
REHABILITACION DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS DOMINGO CARBALLO FELIX.							
SAN LUIS RIO COLORADO NUEVO MICHOACAN	6,390.67	4,473.47	0.00	1,917.20	OBRA 1	PERSONAS 41	TERMINADO
ACONDICIONAMIENTO DE AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL NO. 35							
SAN PEDRO DE LA CUEVA SAN PEDRO DE LA CUEVA	33,196.00	28,216.00	0.00	4,980.00	OBRA 1	PERSONAS 110	TERMINADO
REMOZAMIENTO DE PAREDES Y PINTURA DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO APOSTOL.							
SAN PEDRO DE LA CUEVA SAN PEDRO DE LA CUEVA	38,918.75	33,081.00	0.00	5,837.75	OBRA 1	PERSONAS 1200	TERMINADO
ELECTRIFICACION.							
SAN PEDRO DE LA CUEVA SAN PEDRO DE LA CUEVA	178,467.54	151,697.41	0.00	26,770.13	POSTES 8	PERSONAS 80	TERMINADO
REHABILITACIÓN DE ESTANQUES QUE CONFORMAN EL PROYECTO INTEGRAL LA CARRERA							
SAN PEDRO DE LA CUEVA SAN PEDRO DE LA CUEVA	548,897.04	384,227.92	0.00	164,669.12	OBRA 1	PERSONA 300	TERMINADO
REHABILITACION DE TECHO DE CAPILLA.							
SAN PEDRO DE LA CUEVA HUEPARI	22,875.00	19,444.00	0.00	3,431.00	OBRA 1	PERSONAS 120	TERMINADO
AMPLIACION DE LA LINEA ELECTRICA.							
SAN PEDRO DE LA CUEVA NUEVO TEPUPA	273,885.88	230,070.88	0.00	43,815.00	POSTES 13	PERSONAS 35	TERMINADO
REHABILITACION DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO.							
SAN PEDRO DE LA CUEVA NUEVO TEPUPA	9,676.00	8,224.00	0.00	1,452.00	OBRA 1	PERSONAS 10	TERMINADO
REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES.							
SAN PEDRO DE LA CUEVA SAN JOSE DE BATUC (BATUQUITO)	38,903.00	33,068.00	0.00	5,835.00	OBRA 1	PERSONAS 60	TERMINADO
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA SANTA RITA							
SANTA ANA SANTA ANA	186,197.65	139,648.24	0.00	46,549.41	ML 460	PERSONAS 95	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 100 ML. DE BANDA EN ESCUELA SECUNDARIA PROFESOR ALONSO MARTIN RETIEFF.							
SANTA ANA SANTA ANA	173,744.53	130,308.40	0.00	43,436.13	OBRA 1	PERSONAS 400	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES UBICADA ATRAS DE LA PILA EN EL BARRIO MICROONDAS							
SANTA ANA SANTA ANA VIEJO	186,358.90	139,769.18	0.00	46,589.72	OBRA 1	PERSONAS 400	TERMINADO
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN EL BARRIO DICONSA							
SANTA ANA SANTA ANA VIEJO	127,982.35	95,986.76	0.00	31,995.59	ML 400	PERSONAS 50	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 55.							
SANTA CRUZ SANTA CRUZ	65,000.00	55,250.00	0.00	9,750.00	OBRA 1	PERSONAS 65	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO.							
SANTA CRUZ SANTA CRUZ	112,470.80	95,600.18	0.00	16,870.62	ML 465	PERSONAS 90	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO.							
SANTA CRUZ SANTA CRUZ	90,605.00	77,014.25	0.00	13,590.75	ML 420	PERSONAS 90	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE BASE-BALL INFANTIL							
SANTA CRUZ SANTA CRUZ	511,850.30	435,472.42	0.00	76,377.88	OBRA 1	PERSONAS 1200	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA EN TELESECUNDARIA NO. 56.							
SANTA CRUZ MIGUEL HIDALGO (SAN LAZARO)	102,146.72	86,824.72	0.00	15,322.00	OBRA 1	PERSONAS 40	TERMINADO
AMPLIACION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS PROFESORA CAROLINA ZEPEDA M.							
SANTA CRUZ MIGUEL HIDALGO (SAN LAZARO)	61,447.64	52,230.18	0.00	9,217.46	OBRA 1	PERSONAS 35	TERMINADO
REHABILITACION DE 20 VIVIENDAS.							
SOYOPA SOYOPA	39,800.00	33,830.00	0.00	5,970.00	OBRA 1	PERSONAS 100	TERMINADO
RECONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE.							
SOYOPA SOYOPA	46,475.00	39,503.75	0.00	6,971.25	ML 250	PERSONAS 180	TERMINADO
CONTINUACION DE CONSTRUCCION EN EDIFICIO DE COMISARIA.							
SOYOPA LLANO COLORADO	47,253.00	40,165.00	0.00	7,088.00	OBRA 1	PERSONAS 80	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE 20 VIVIENDAS.							
SOYOPA LLANO COLORADO	39,800.67	33,830.67	0.00	5,970.00	OBRA 1	PERSONAS 100	TERMINADO
REHABILITACION DE 20 VIVIENDAS.							
SOYOPA NOVILLO, EL	39,800.00	33,830.00	0.00	5,970.00	OBRA 1	PERSONAS 100	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 51.							
SOYOPA NOVILLO, EL	76,925.00	65,386.00	0.00	11,539.00	OBRA 1	PERSONAS 80	TERMINADO
CONSTRUCCION DE MURO Y BANQUETA.							
SOYOPA REBEICO	81,000.00	68,850.00	0.00	12,150.00	M2 120	PERSONAS 500	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE 20 VIVIENDAS.							
SOYOPA REBEICO	39,800.67	33,830.67	0.00	5,970.00	OBRA 1	PERSONAS 100	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
MEJORAMIENTO DE 20 VIVIENDAS. SOYOPA SAN ANTONIO DE LA HUERTA	39,800.67	33,830.67	0.00	5,970.00	OBRA 1	PERSONAS 100	TERMINADO
COLOCACION DE PLAFON EN LA IGLESIA DE SAN ANTONIO. SOYOPA SAN ANTONIO DE LA HUERTA	45,180.00	38,403.00	0.00	6,777.00	OBRA 1	PERSONAS 300	TERMINADO
REHABILITACION DE CASA DEL MAESTRO. SOYOPA TONICHI	65,806.50	55,936.50	0.00	9,870.00	OBRA 1	PERSONAS 140	TERMINADO
REHABILITACION DE 20 VIVIENDAS. SOYOPA TONICHI	39,800.00	33,830.00	0.00	5,970.00	OBRA 1	PERSONAS 100	TERMINADO
REMODELACION DE SALON DE USOS MULTIPLES. TUBUTAMA TUBUTAMA	622,367.80	529,012.40	0.00	93,355.40	OBRA 1	PERSONAS 500	TERMINADO
REHABILITACIÓN DE IGLESIA DE PUEBLO DE ALAMOS. URES URES	163,226.85	113,450.00	0.00	49,776.85	OBRA 1.00	PERSONAS 500	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO PARA BAÑOS VESTIDORES Y GIMNASIO EN EL CAMPO DE FÚTBOL. URES URES	673,710.25	328,711.00	0.00	344,999.25	OBRA 1.00	PERSONAS 1,250.00	TERMINADO
REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "PROFR. ENRIQUE QUIJADA" URES URES	225,044.21	191,288.00	0.00	33,756.21	OBRA 1	PERSONAS 400	TERMINADO
REHABILITACIÓN DEL SALÓN EJIDAL URES SAUZ, EL	61,272.62	42,890.00	0.00	18,382.62	OBRA 1	PERSONAS 200	TERMINADO
AMPLIACIÓN REHABILITACIÓN DEL SALÓN EJIDAL EN EL SAUZ URES SAUZ, EL	9,192.00	9,192.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 200	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO. VILLA HIDALGO VILLA HIDALGO	217,715.47	184,315.47	0.00	33,400.00	M2 1000	PERSONAS 150	TERMINADO
REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL D. FIERROS VILLA HIDALGO VILLA HIDALGO	62,501.00	53,126.00	0.00	9,375.00	OBRA 1	PERSONAS 1	TERMINADO
CONEXIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE BARRIO LA PILA VILLA HIDALGO VILLA HIDALGO	36,839.62	31,245.62	0.00	5,594.00	OBRA 1	PERSONAS 1	TERMINADO
REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JESUS GARCIA. VILLA HIDALGO SAN JUAN DEL RIO (SAN JUAN)	76,593.00	65,104.00	0.00	11,489.00	OBRA 1	PERSONAS 80	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
CONEXION DE LINEA DE CONDUCCION A PILA DE AGUA POTABLE							
VILLA HIDALGO SAN JUAN DEL RIO (SAN JUAN)	80,099.94	68,083.94	0.00	12,016.00	M. 694	PERSONAS 145	TERMINADO
ADQUISICION DE 18 BANCAS PARA TEMPLO CATOLICO SAN JUAN DEL RIO.							
VILLA HIDALGO SAN JUAN DEL RIO (SAN JUAN)	31,500.00	26,775.00	0.00	4,725.00	OBRA 1	PERSONAS 500	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLONICA EN PILA Y POZO DE AGUA POTABLE							
VILLA HIDALGO SAN JUAN DEL RIO (SAN JUAN)	41,841.81	35,565.81	0.00	6,276.00	OBRA 1	PERSONAS 500	TERMINADO
CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO.							
YECORA YECORA	184,849.60	157,122.16	0.00	27,727.44	M2 981.75	PERSONAS 26	TERMINADO
REHABILITACION DE KINDER JUANA DE IBARBOROU.							
YECORA YECORA	66,659.26	56,660.37	0.00	9,998.89	OBRA 1	PERSONAS 70	TERMINADO
CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO.							
YECORA YECORA	63,523.25	53,994.77	0.00	9,528.48	M2 316.20	PERSONAS 36	TERMINADO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y CAMELLONES.							
YECORA YECORA	227,230.00	193,145.50	0.00	34,084.50	M2 2000	PERSONAS 150	TERMINADO
CONSTRUCCION DE ENCEMENTADO.							
YECORA YECORA	266,492.55	226,518.67	0.00	39,973.88	M2 1415	PERSONAS 28	TERMINADO
GASTOS PARA LA INSTRUMENTACION DEL PROGRAMA DE OBRA CONCERTADA A TRAVES DE CECOP PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (3ERA. ETAPA).							
VARIOS VARIAS	245,816.38	245,816.38	0.00	0.00	OBRA 18	ALUMNO 2988	TERMINADO
PROGRAMA ESPECIAL DE OBRA PUBLICA CONCERTADA A TRAVES DE CECOP PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL							
VARIOS VARIAS	384,792.50	384,792.50	0.00	0.00	OBRA 20	PERSONA 14539	TERMINADO
PROGRAMA ESPECIAL DE OBRA PUBLICA CONCERTADA A TRAVES DE CECOP PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.							
VARIOS VARIAS	357,458.30	357,458.30	0.00	0.00	OBRA 21	PERSONA 23933	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	57,111,740.36	44,391,102.64	0.00	12,720,637.72			313 Proyectos
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CARTONERA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	72,111.21	72,111.21	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 216	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	72,111.21	72,111.21	0.00	0.00			1 Proyectos

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LA CARTONERA HERMOSILLO HERMOSILLO	121,382.88	121,382.88	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 216	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA MACHI LOPEZ HERMOSILLO HERMOSILLO	140,961.28	140,961.28	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 250	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	262,344.16	262,344.16	0.00	0.00			2 Proyectos
[UB] CAMINOS RURALES							
JUNELANCAHUI-URSULO GALVAN-E. C. (PROVIDENCIA-ORTIZ) EMPALME VARIAS	186,720.00	186,720.00	0.00	0.00	KM 9.20	PERSONA 49987	TERMINADO
REHABILITACION DE CAMINO QUIRIEGO-LOS BAJIOS QUIRIEGO VARIAS	436,535.60	436,535.60	0.00	0.00	KILOMETRO 22	PERSONA 1960	POR CONCLUIRSE
TOTAL MODALIDAD:	623,255.60	623,255.60	0.00	0.00			2 Proyectos
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS							
AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA CARRETERA NAVOJOA-ALAMOS ALAMOS VARIAS	690,000.00	690,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 165802	TERMINADO
ARIZPE-CANANEA ARIZPE VARIAS	638,494.53	638,494.53	0.00	0.00	KILOMETRO 0.94	PERSONA 35457	TERMINADO
CALLE 16 BENITO JUAREZ VARIAS	714,758.18	714,758.18	0.00	0.00	KILOMETRO 2.06	PERSONA 21813	TERMINADO
RESIDENCIA CABORCA CABORCA VARIAS	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 477.4	PERSONA 113189	TERMINADO
CABORCA-EL DESEMBOQUE (VADO EL COYOTE) CABORCA VARIAS	264,181.65	264,181.65	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 69516	TERMINADO
"Y" GRIEGA-EST. SAHUARO CABORCA VARIAS	417,517.15	417,517.15	0.00	0.00	KILOMETRO 1.79	PERSONA 69516	TERMINADO
RESIDENCIA OBREGON CAJEME VARIAS	1,575,000.00	1,575,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 685.9	PERSONA 549710	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS							
CALLE 600 CAJEME VARIAS	1,873,160.72	1,873,160.72	0.00	0.00	KILOMETRO 16.56	PERSONA 377612	TERMINADO
CALLE 8 CAJEME VARIAS	1,190,128.23	1,190,128.23	0.00	0.00	KILOMETRO 13.91	PERSONA 377612	TERMINADO
CALLE 12 CAJEME VARIAS	1,820,000.00	1,820,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 4	PERSONAS 552000	TERMINADO
CALLE MERIDIANO CAJEME VARIAS	679,796.52	679,796.52	0.00	0.00	KILOMETRO 2	PERSONA 377612	TERMINADO
CALLE 1900 CAJEME VARIAS	232,051.40	232,051.40	0.00	0.00	KILOMETRO 2.16	PERSONA 356290	POR CONCLUIRSE
CALLE 900 CAJEME VARIAS	1,311,730.40	1,311,730.40	0.00	0.00	KILOMETRO 12.50	PERSONA 356290	POR CONCLUIRSE
CALLE 1300 CAJEME VARIAS	673,491.70	673,491.70	0.00	0.00	KILOMETRO 4.75	PERSONA 356290	POR CONCLUIRSE
CD. OBREGON-EJ. CAJEME CAJEME VARIAS	299,085.30	299,085.30	0.00	0.00	KILOMETRO 5.70	PERSONA 356290	POR CONCLUIRSE
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PROTECCION SOBRE CARRETERA MAGDALENA-CUCURPE-SINOQUIPE (TRAMO CUCURPE-SINOQUIPE)							
CUCURPE VARIAS	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	KM. 27.2	PERSONA 10000	TERMINADO
PROVIDENCIA-ORTIZ EMPALME VARIAS	727,412.96	727,412.96	0.00	0.00	KILOMETRO 10	PERSONA 49987	TERMINADO
CALLE 26 ETCHOJOA VARIAS	497,875.72	497,875.72	0.00	0.00	KILOMETRO 1	PERSONA 56129	TERMINADO
CALLE 32 ETCHOJOA VARIAS	560,219.93	560,219.93	0.00	0.00	KILOMETRO 1.16	PERSONA 56129	TERMINADO
REHABILITACION DEL ACCESO A LA VICTORIA HERMOSILLO VICTORIA, LA	147,631.15	147,631.15	0.00	0.00	KILOMETRO 1.9	PERSONAS 8000	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS							
RESIDENCIA HERMOSILLO							
HERMOSILLO VARIAS	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 788.1	PERSONA 562862	TERMINADO
HERMOSILLO-BAHIA KINO							
HERMOSILLO VARIAS	474,409.43	474,409.43	0.00	0.00	KILOMETRO 1.96	PERSONA 562862	TERMINADO
CARRETERA EL COYOTE-HUACHINERA							
HUACHINERA VARIAS	7,441,619.43	7,441,619.43	0.00	0.00	KILOMETRO 41	PERSONA 20000	TERMINADO
RESIDENCIA BACOBAMPO							
HUATABAMPO VARIAS	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 345.4	PERSONA 156390	TERMINADO
CITAVARO - LA ESQUINA (INC. CONSTRUCCION DE 2 PUENTES)							
HUATABAMPO VARIAS	292,800.00	292,800.00	0.00	0.00	KILOMETRO 0.600	PERSONA 76296	TERMINADO
RESIDENCIA MAGDALENA							
MAGDALENA VARIAS	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 298.6	PERSONA 216427	TERMINADO
RECONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE EN CAMINO MAGDALENA-TUBUTAMA.							
MAGDALENA VARIAS	499,993.77	499,993.77	0.00	0.00	METRO LINEAL 25	PERSONA 11800	TERMINADO
RESIDENCIA MAZATAN							
MAZATAN VARIAS	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 285.9	PERSONA 17343	TERMINADO
RESIDENCIA MOCTEZUMA							
MOCTEZUMA VARIAS	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 316.7	PERSONA 24609	TERMINADO
RESIDENCIA NAVOJOA							
NAVOJOA VARIAS	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 188.5	PERSONA 249460	TERMINADO
SAN IGNACIO-JUPATAHUECA-SAN IGNACIO							
NAVOJOA VARIAS	313,833.22	313,833.22	0.00	0.00	KILOMETRO 0.952	PERSONA 249460	TERMINADO
NAVOJOA-ALAMOS							
NAVOJOA VARIAS	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 2.32	PERSONA 249460	TERMINADO
E.C. CON FEDERAL # 15 - MASIACA (2DA ETAPA)							
NAVOJOA VARIAS	1,636,530.00	1,636,530.00	0.00	0.00	KILOMETRO 3	PERSONA 5000	TERMINADO
RESIDENCIA TESOPACO							
ROSARIO VARIAS	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 196.5	PERSONA 16905	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS							
SAHUARIPA-SAN NICOLAS							
SAHUARIPA VARIAS	1,236,000.00	1,236,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 12.67	PERSONA 12469	POR CONCLUIRSE
PASO POR SAN IGNACIO RIO MUERTO							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 0.572	PERSONAS 13692	TERMINADO
CALLE 29 (ESTACION VICAM-CALLE 600)							
SAN IGNACIO RIO MUERTO VARIAS	546,127.62	546,127.62	0.00	0.00	KILOMETRO 2.28	PERSONA 13692	TERMINADO
ACCESO A BAHIA DE LOBOS (1A ETAPA)							
SAN IGNACIO RIO MUERTO VARIAS	857,694.54	857,694.54	0.00	0.00	KILOMETRO 3	PERSONA 20000	TERMINADO
ESTUDIO Y PROYECTO CARRETERA GOLFO DE SANTA CLARA-PUERTO PEÑASCO							
SAN LUIS RIO COLORADO VARIAS	185,552.50	185,552.50	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 100673	TERMINADO
RESIDENCIA SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO VARIAS	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 218.4	PERSONA 132767	TERMINADO
URES - PUEBLO DE ALAMOS (1A ETAPA)							
URES VARIAS	6,214,517.45	6,214,517.45	0.00	0.00	KILOMETRO 10	PERSONA 10000	POR CONCLUIRSE
URES - PUEBLO DE ALAMOS (AMPLIACION)							
URES VARIAS	6,174,742.79	6,174,742.79	0.00	0.00	KILOMETRO 10	PERSONA 10000	TERMINADO
PROYECTOS POR ADMINISTRACION, URES-PUEBLO DE ALAMOS, BACOACHI-LA VALDEZA- LA PERA, NOGALES-SANTA CRUZ, SARIC-SASABE. EL COYOTE-HUACHINERA, FUNDICION-Q							
VARIOS VARIAS	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 10	PERSONA 1707182	TERMINADO
COORDINACION DE CONSERVACION							
VARIOS VARIAS	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 3781.4	PERSONA 2000000	TERMINADO
TUBUTAMA-SARIC							
VARIOS VARIAS	1,419,945.87	1,419,945.87	0.00	0.00	KILOMETRO 6.47	PERSONA 4045	TERMINADO
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED CARRETERA ESTATAL							
VARIOS VARIAS	22,440,201.40	22,440,201.40	0.00	0.00	KILOMETRO 3781	HABITANTE 2000000	TERMINADO
SEÑALAMIENTO VERTICAL							
VARIOS VARIAS	145,350.92	145,350.92	0.00	0.00	SEÑALAMIENTOS 1222	PERSONAS 50000	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
TOTAL MODALIDAD:	72,893,854.48	72,893,854.48	0.00	0.00			47 Proyectos
[UD] INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							
RECONSTRUCCION DE AEROPISTA EN ALAMOS							
ALAMOS ALAMOS	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 1.20	PERSONA 25000	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00			1 Proyecto
SUBTOTAL 2004	254,202,734.84	241,117,377.08	0.00	13,085,357.76			451 Proyectos

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005

[3A] TERMINACION DE OBRA 2004

AMPLIACIÓN DE LA OBRA EN E. P. LUIS DONALDO COLOSIO Y ALVARO OBREGON							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	19,647.15	19,647.15	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 600	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED DE ATARJEAS E INSTALACIÓN DE DESCARGAS EN CALLES 21 A LA 23							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	94,348.97	80,196.62	0.00	14,152.35	ML 200	PERSONAS 95	TERMINADO
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y REPARACIÓN DE BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA ESCUADRÓN 201							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	169,215.00	169,215.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 580	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE TEATRO INFANTIL Y TEJABÁN EN E. P. SOR JUANA INES DE LA CRUZ							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	256,978.00	256,978.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 860	TERMINADO
PROGRAMA ESPECIAL DE OBRA PUBLICA CONCERTADA A TRAVES DE CECOP PARA PROYECTOS DE PAVIMENTACION EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS.							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	3,004,111.90	1,500,000.00	0.00	1,504,111.90	M2 137476	PERSONA 60420	TERMINADO
PAQUETE DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE VIVIENDAS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES.							
AGUA PRIETA VARIAS	522,000.00	522,000.00	0.00	0.00	PAQUETE 87	PERSONA 490	TERMINADO
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION.							
ALAMOS ALAMOS	194,175.00	194,175.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 500	TERMINADO
REHABILITACION DE AUDITORIO EN CENTRO DE MAESTROS							
ALAMOS ALAMOS	268,719.00	268,719.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 400	TERMINADO
CONSTRUCCION DE ENRREJADO							
ALAMOS ALAMOS	77,000.00	77,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 650	TERMINADO
AMPLIACION DEL GIMNASIO MUNICIPAL							
ALAMOS ALAMOS	50,982.00	50,982.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 2000	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
REHABILITACION DE TECHOS EN AREA DE DIRECCION EN ESCUELA PRIMARIA LA ADUANA.							
ALAMOS ADUANA, LA	82,223.41	69,889.90	0.00	12,333.51	OBRA 1	PERSONAS 100	TERMINADO
CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA ELABORAR MACHACA DE PESCADO.							
ALAMOS MOCUZARI	81,500.00	81,500.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 200	TERMINADO
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO EN LA ESCUELA PRIMARIA EL MAQUIPO.							
ALAMOS MAQUIPITO, EL	29,123.00	29,123.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 600	TERMINADO
AMPLIACIÓN DE TEJABAN PARA SOMBRA EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA							
ALTAR ALTAR	32,568.35	24,426.00	0.00	8,142.35	OBRA 1	PERSONAS 80	TERMINADO
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN IGLESIA							
ALTAR ALTAR	133,813.10	100,360.00	0.00	33,453.10	OBRA 1	PERSONAS 5000	TERMINADO
PAQUETE DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE VIVIENDAS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES.							
ARIVECHI VARIAS	246,000.00	246,000.00	0.00	0.00	PAQUETE 41	PERSONA 200	TERMINADO
AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA PRIMARIA, SECUNDARIA Y TRANSFORMADOR.							
BACOACHI BACOACHI	83,079.02	70,617.00	0.00	12,462.02	POSTE 1	PERSONAS 60	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y BEBEDEROS EN UNIDAD DEPORTIVA.							
BACOACHI BACOACHI	80,087.68	68,074.00	0.00	12,013.68	OBRA 1	PERSONAS 400	TERMINADO
REHABILITACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 26, UBICADA EN CALLE AQUILES SERDAN Y CONSTITUCIÓN							
BACUM BACUM	204,845.20	174,118.49	0.00	30,726.71	OBRA 1	PERSONA 400	TERMINADO
REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA, UBICADA EN CALLE SILVESTRE LERMA Y JOSÉ PÉREZ HERNÁNDEZ							
BACUM BACUM	285,550.95	242,718.00	0.00	42,832.95	OBRA 1	PERSONA 300	TERMINADO
REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y AMPLIACION DE CANCHA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO JAVIER MINA.							
BACUM FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	235,294.12	200,000.00	0.00	35,294.12	OBRA 1	PERSONAS 240	TERMINADO
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.							
BACUM LOMA DE BACUM	561,699.00	561,699.00	0.00	0.00	VIVIENDA 29	PERSONA 170	EN PROCESO
REHABILITACION DE LA IGLESIA PURISIMA CONCEPCION.							
BENITO JUAREZ ACEITUNITAS	31,205.50	26,525.00	0.00	4,680.50	OBRA 1	PERSONAS 800	TERMINADO
REHABILITACION DE LA IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE.							
BENITO JUAREZ PAREDON COLORADO (PAREDON VIEJO)	61,215.00	52,033.00	0.00	9,182.00	OBRA 1	PERSONAS 1400	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
CALLE 16 BENITO JUAREZ VARIAS	1,667,769.08	1,667,769.08	0.00	0.00	KILOMETROS 2.06	PERSONA 21813	TERMINADO
PAQUETE DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE VIVIENDAS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES. BENJAMIN HILL VARIAS	384,000.00	384,000.00	0.00	0.00	PAQUETE 64	PERSONA 291	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO Y JARDINERAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS Y MELCHOR OCAMPO. CABORCA HEROICA CABORCA	98,853.13	98,853.00	0.00	0.13	OBRA 1	PERSONAS 400	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL A BASE DE BLOCK DE CEMENTO Y MALLA CICLONICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN FRANCISCO JAVIER. CABORCA HEROICA CABORCA	105,019.17	105,019.00	0.00	0.17	OBRA 1	PERSONAS 380	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE 84 M DE CERCO PERIMETRAL A BASE DE BLOCK Y MALLA CICLÓNICA EN E. P. JUAN FCO. JAVIER (SEGUNDA ETAPA) CABORCA CABORCA VIEJO	99,398.82	99,398.82	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 380	TERMINADO
AMPLIACION CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO Y JARDINERAS EN LA E. P. JOSÉ VASCONCELOS Y MELCHOR OCAMPO (SEGUNDA ETAPA) CABORCA CABORCA VIEJO	152,820.08	135,353.18	0.00	17,466.90	OBRA 1	PERSONAS 400	TERMINADO
PAQUETE DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE VIVIENDAS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES. CABORCA VARIAS	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	PAQUETE 30	PERSONA 141	TERMINADO
RESIDENCIA CABORCA CABORCA VARIAS	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	KILOMETROS 477.4	PERSONA 113189	TERMINADO
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO EN EL CERESO. CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	42,741.76	42,741.76	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 90000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS. CAJEME LOMA DE GUAMUCHIL	561,699.00	561,699.00	0.00	0.00	VIVIENDA 21	PERSONA 109	EN PROCESO
CALLE 900 CAJEME VARIAS	7,433,141.60	874,487.60	6,558,654.00	0.00	KILOMETROS 12.5	PERSONA 356290	TERMINADO
CALLE MERIDIANO CAJEME VARIAS	414,528.00	414,528.00	0.00	0.00	KILOMETROS 2	PERSONA 377612	TERMINADO
PAQUETE DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE VIVIENDAS. CARBO CARBO	216,000.00	216,000.00	0.00	0.00	PAQUETE 40	PERSONA 148	TERMINADO
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PROTECCION SOBRE CARRETERA MAGDALENA-CUCURPE-SINOQUIPE (TRAMO CUCURPE-SINOQUIPE) CUCURPE VARIAS	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	KILOMETROS 27.2	PERSONA 10000	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
PAQUETE DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE VIVIENDAS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES.							
CUMPAS VARIAS	570,000.00	570,000.00	0.00	0.00	PAQUETE 95	PERSONA 401	TERMINADO
ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PARA USO AGRICOLA							
DIVISADEROS DIVISADEROS	869,902.17	395,805.49	0.00	474,096.68	OBRA 1	PERSONA 60	TERMINADO
CONSTRUCCION DE GRADAS EN ESTADIO DE BEISBOL.							
ETCHOJOA ETCHOJOA	165,853.73	157,561.00	0.00	8,292.73	OBRA 1	PERSONAS 400	TERMINADO
CONSTRUCCION DE ESPACIO-CIVICO DEPORTIVO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 184.							
ETCHOJOA BAYNORILLO	99,286.83	94,322.00	0.00	4,964.83	OBRA 1	PERSONAS 300	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SANITARIO EN JARDIN DE NIÑOS EL DESPERTAR.							
ETCHOJOA CAMPO LEON	87,132.34	82,776.00	0.00	4,356.34	OBRA 1	PERSONAS 350	TERMINADO
REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE HUITCHACA							
ETCHOJOA HUITCHACA	128,017.54	121,616.67	0.00	6,400.87	M2 5352	PERSONAS 250	TERMINADO
CONSTRUCCION DE ESPACIO CIVICO-DEPORTIVO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA.							
ETCHOJOA MOCORUA	99,286.83	94,322.00	0.00	4,964.83	OBRA 1	PERSONAS 350	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN CANCHA DE USOS MULTIPLES.							
ETCHOJOA SAHUARAL	134,240.26	127,528.00	0.00	6,712.26	OBRA 1	PERSONAS 300	TERMINADO
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE.							
ETCHOJOA VASCONIA	98,933.45	84,093.00	0.00	14,840.45	ML 1336	PERSONAS 430	TERMINADO
REHABILITACION DE AULAS Y CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ.							
ETCHOJOA GUAYPARIN	175,239.35	166,478.00	0.00	8,761.35	OBRA 1	PERSONAS 325	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA.							
FRONTERAS ESQUEDA	700,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	OBRA 1	PERSONAS 5500	TERMINADO
PAQUETE DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE VIVIENDAS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES.							
FRONTERAS VARIAS	444,000.00	444,000.00	0.00	0.00	PAQUETE 74	PERSONA 362	TERMINADO
PAQUETE DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE VIVIENDAS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES.							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES VARIAS	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	PAQUETE 45	PERSONA 203	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CISTERNA EN ESCUELA PRIMARIA PROFESORA CARMEN ZAMBRANO.							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	64,164.00	64,164.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 360	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
TERMINACION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA PROFESORA CARMEN ZAMBRANO.							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	55,517.78	49,966.00	0.00	5,551.78	OBRA 1	PERSONAS 200	TERMINADO
APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA "TU CASA" PARA LA REHABILITACION DE VIVIENDAS.							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	222,750.00	222,750.00	0.00	0.00	PAQUETE 150	PERSONA 675	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE DELFINARIO ACUARIO (IRA. ETAPA).							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	3,376,272.86	3,376,272.86	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 150000	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.							
GUAYMAS BELEM	561,699.00	561,699.00	0.00	0.00	VIVIENDA 21	PERSONA 72	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PUENTE EL TORERO EN EL EJIDO EL YAQUI.							
GUAYMAS FRANCISCO MARQUEZ	276,437.17	234,972.00	0.00	41,465.17	OBRA 1	PERSONAS 1000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PUENTE EL YAQUI EN EL EJIDO FRANCISCO MARQUEZ.							
GUAYMAS FRANCISCO MARQUEZ	360,860.66	306,732.00	0.00	54,128.66	OBRA 1	PERSONAS 1000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.							
GUAYMAS HUIRIBIS	561,699.00	561,699.00	0.00	0.00	VIVIENDA 18	PERSONA 86	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES.							
GUAYMAS YAQUI, EL	287,552.62	244,420.00	0.00	43,132.62	OBRA 1	PERSONAS 360	TERMINADO
TERMINACION CAMINO SAN CARLOS-MIRAMAR							
GUAYMAS VARIAS	3,012,295.97	3,012,295.97	0.00	0.00	KILOMETROS 1.2	PERSONA 130000	TERMINADO
AMPLIACIÓN REPARACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE PASAMANOS EN ECENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 41							
HERMOSILLO HERMOSILLO	8,909.00	8,909.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 300	TERMINADO
IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EXTERIOR DE LA CASA DE LA CULTURA DE SONORA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	946,084.00	662,258.80	0.00	283,825.20	OBRA 1	PERSONAS 94200	TERMINADO
ADECUACION Y REUBICACION DEL CENTRO DE CAPACITACION UBICADO EN EL QUINTO PISO DEL CENTRO DE GOBIERNO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	435,177.93	435,177.93	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 11000	TERMINADO
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO EN EL CERESO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	11,063.00	11,063.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 160000	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA MACHI LOPEZ							
HERMOSILLO HERMOSILLO	39,529.20	39,529.20	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 250	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA EL RANCHITO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	268,793.00	268,793.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 168	TERMINADO
AMPLIACION DEL CENTRO COMUNITARIO SAN BERNARDO, COLONIA SOLIDARIDAD IV ETAPA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	234,630.58	234,630.58	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA-ALUM NO 150-60	TERMINADO
CONSTRUCCION DE FIRMES DE CONCRETO EN VARIOS CALLEJONES, COLONIA EL COLOSO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	102,396.69	102,396.69	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 470	TERMINADO
REHABILITACION DE INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIOS EN VARIOS CALLEJONES Y ANDADORES, COLONIA EL COLOSO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	2,890.85	2,890.85	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 250	TERMINADO
REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA E.P. 5 DE MAYO, COLONIA LA MANGA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	31,670.00	31,670.00	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNO 220	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO PARA FUTBOL INFANTIL Y JUVENIL							
HERMOSILLO HERMOSILLO	59,840.32	59,840.32	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 800	TERMINADO
REHABILITACION DE EDIFICIO PARA USOS MULTIPLES EN LA COLONIA AMAPOLAS							
HERMOSILLO HERMOSILLO	190,626.10	190,626.10	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1500	TERMINADO
TERMINACION DE LA SALA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS							
HERMOSILLO HERMOSILLO	113,239.79	113,239.79	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 800	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA METALERA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	48,888.00	48,888.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 20	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LA CARTONERA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	4,112.77	4,112.77	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 216	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CARTONERA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	6,766.95	6,766.95	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 216	TERMINADO
IMPERMEABILIZACION DE 1201 M2 DE EDIFICIO ESCOLAR DE LA ESCUELA PRIMARIA MEXICO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	223,653.08	206,879.00	0.00	16,774.08	OBRA 1	PERSONAS 840	TERMINADO
REHABILITACION DEL SALON DE CONFERENCIAS DEL CENTRO SOCIAL DEL SUTSPES							
HERMOSILLO HERMOSILLO	471,390.47	471,390.47	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 7000	TERMINADO
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE LA CARRETERA HERMOSILLO-BAHIA KINO.							
HERMOSILLO VARIAS	1,849,602.51	1,849,602.51	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 600000	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
RESIDENCIA HERMOSILLO							
HERMOSILLO VARIAS	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	KILOMETROS 562.86	PERSONA 562862	TERMINADO
CARRETERA EL COYOTE-HUACHINERA							
HUACHINERA VARIAS	6,933,380.57	6,933,380.57	0.00	0.00	KILOMETROS 41	PERSONA 20000	TERMINADO
PAVIMENTACION DE LAS CALLES AVENIDAS LUIS ENCINAS.							
HUASABAS HUASABAS	257,775.00	224,152.00	0.00	33,623.00	M2 1200	PERSONAS 250	TERMINADO
ACTUALIZACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE RELLENO SANITARIO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	28,865.00	28,865.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 85000	TERMINADO
RECONSTRUCCION CARRETERA MEXICO 15-LAS BOCAS.							
HUATABAMPO VARIAS	4,017,000.00	4,017,000.00	0.00	0.00	KILOMETROS 1.2	PERSONA 15000	TERMINADO
CITAVARO - LA ESQUINA (INC. CONSTRUCCION DE 2 PUENTES)							
HUATABAMPO VARIAS	678,702.15	678,702.15	0.00	0.00	KILOMETROS .6	PERSONA 76296	TERMINADO
RESIDENCIA BACOBAMPO							
HUATABAMPO VARIAS	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	KILOMETROS 188.5	PERSONA 156390	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DEL AUDITORIO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 17							
HUEPAC HUEPAC	162,310.00	107,124.60	0.00	55,185.40	OBRA 1	PERSONAS 345	TERMINADO
MEJORAMIENTO EN JARDÍN DE NIÑOS YOREME							
IMURIS IMURIS	137,317.00	131,824.32	0.00	5,492.68	OBRA 1	PERSONAS 45	TERMINADO
MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAZ.							
IMURIS IMURIS	85,434.38	80,309.00	0.00	5,125.38	OBRA 1	PERSONAS 40	TERMINADO
APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA "TU CASA" PARA LA REHABILITACION DE VIVIENDAS							
IMURIS IMURIS	44,550.00	44,550.00	0.00	0.00	PAQUETE 30	PERSONA 450	TERMINADO
PAQUETE DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE VIVIENDAS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES.							
IMURIS VARIAS	504,000.00	504,000.00	0.00	0.00	PAQUETE 84	PERSONA 412	TERMINADO
PAQUETE DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE VIVIENDAS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES.							
MAGDALENA VARIAS	894,000.00	894,000.00	0.00	0.00	PAQUETE 149	PERSONA 800	TERMINADO
RESIDENCIA MAGDALENA							
MAGDALENA VARIAS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	KILOMETROS 298.6	PERSONA 216427	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
RESIDENCIA MAZATAN							
MAZATAN VARIAS	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	KILOMETROS 285.9	PERSONA 17343	TERMINADO
PAQUETE DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE VIVIENDAS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES.							
MOCTEZUMA VARIAS	414,000.00	414,000.00	0.00	0.00	PAQUETE 69	PERSONA 243	TERMINADO
RESIDENCIA MOCTEZUMA							
MOCTEZUMA VARIAS	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	KILOMETROS 316.7	PERSONA 24609	TERMINADO
PAQUETE DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE VIVIENDAS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES.							
NACORI CHICO VARIAS	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	PAQUETE 40	PERSONA 86	TERMINADO
IMPERMEABILIZACION DE 23 AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA CBTIS NO. 64.							
NAVOJOA NAVOJOA	327,622.00	327,622.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 600	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PROTECCIONES EN PUERTAS Y VENTANAS EN ESCUELA SECUNDARIA NO. 67							
NAVOJOA NAVOJOA	105,140.00	89,369.00	0.00	15,771.00	OBRA 1	PERSONAS 750	TERMINADO
APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA "TU CASA" PARA LA AMPLIACION DE VIVIENDAS							
NAVOJOA NAVOJOA	185,600.00	185,600.00	0.00	0.00	PAQUETE 50	PERSONA 225	TERMINADO
APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA "TU CASA" PARA LA REHABILITACION DE VIVIENDAS.							
NAVOJOA NAVOJOA	148,500.00	148,500.00	0.00	0.00	PAQUETE 100	PERSONA 450	TERMINADO
ELECTRIFICACION E INST. DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACC. JACARANDAS SECCION STAUS							
NAVOJOA NAVOJOA	458,669.09	458,669.09	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 250	TERMINADO
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION							
NAVOJOA CHIVUCU	37,794.75	37,794.75	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 200	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CERCO A BASE DE MALLA CICLONICA EN IGLESIA.							
NAVOJOA SAPOMORA	23,253.00	23,253.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 650	TERMINADO
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION							
NAVOJOA TETANCHOPO	3,606.40	3,606.40	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 50	TERMINADO
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION							
NAVOJOA TESIA	28,915.60	28,915.60	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 150	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BARDAS EN ESTADIO DE BEIS BOL.							
NAVOJOA BUAYUMS, LOS	47,722.00	47,722.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 500	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
CAMINO E.C. FEDERAL NO. 5 - MASIACA (3ER. ETAPA)							
NAVOJOA VARIAS	3,878,233.31	3,878,233.31	0.00	0.00	KILOMETROS 4.5	PERSONA 5000	TERMINADO
RESIDENCIA NAVOJOA							
NAVOJOA VARIAS	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	KILOMETROS 345.4	PERSONA 249460	TERMINADO
IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS, REPARACIONES ELÉCTRICAS Y CONSTRUCCIÓN DE ALGIBE EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 9							
NOGALES HEROICA NOGALES	271,844.66	231,067.96	0.00	40,776.70	OBRA 1	PERSONAS 525	TERMINADO
IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ							
NOGALES HEROICA NOGALES	194,174.76	165,048.55	0.00	29,126.21	OBRA 1	PERSONAS 840	TERMINADO
AMPLIACIÓN CONSTRUCCIÓN DE ÁREA VARDE EN CALLE MANANTIAL							
NOGALES HEROICA NOGALES	29,633.00	29,633.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 2250	TERMINADO
AMPLIACIÓN MURO DE CONTENCIÓN UBICADO EN CALLE LAURELES Y ENCINOS							
NOGALES HEROICA NOGALES	28,982.00	28,982.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 450	TERMINADO
PROYECTO EJECUTIVO DISTRIBUIDOR VIAL "ANA GABRIELA GUEVARA							
NOGALES HEROICA NOGALES	421,740.26	421,740.26	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 160000	TERMINADO
PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION DE TRANSPORTE Y VIALIDAD EN 7 MUNICIPIOS (DISTRIBUIDOR VIAL "IMSS")							
NOGALES HEROICA NOGALES	421,740.26	421,740.26	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 160000	TERMINADO
PROYECTO EJECUTIVO DISTRIBUIDOR VIAL "BUENOS AIRES"							
NOGALES HEROICA NOGALES	547,906.25	547,906.25	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 160000	TERMINADO
IMPREMEABILIZACION DE TECHOS EN ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ.							
NOGALES VARIAS	194,174.76	165,049.00	0.00	29,125.76	OBRA 1	PERSONAS 920	TERMINADO
REPARACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS E IMPREMEABILIZACION DE TECHOS Y DOS AULAS MULTIPANEL EN ESCUELA PRIMARIA SONORA.							
NOGALES VARIAS	235,922.33	200,534.00	0.00	35,388.33	OBRA 1	PERSONAS 380	TERMINADO
AMPLIACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN JARDIN DE NIÑOS IMJ IABSI USI.							
NOGALES VARIAS	291,262.14	247,573.00	0.00	43,689.14	OBRA 1	PERSONAS 120	TERMINADO
IMPREMEABILIZACION DE TECHOS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ.							
NOGALES VARIAS	194,174.76	165,049.00	0.00	29,125.76	OBRA 1	PERSONAS 840	TERMINADO
PAQUETE DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE VIVIENDAS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES.							
NOGALES VARIAS	378,000.00	378,000.00	0.00	0.00	PAQUETE 63	PERSONA 367	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
REHABILITACIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN J. N. TESORO INFANTIL (AMPLIACIÓN)							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	6,010.00	6,010.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 180	TERMINADO
REHABILITACION DE CENTRO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD.							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	255,220.00	252,219.73	0.00	3,000.27	OBRA 1	PERSONAS 500	TERMINADO
REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS TESORO INFANTIL.							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	105,163.09	99,153.00	0.00	6,010.09	OBRA 1	PERSONAS 180	TERMINADO
PAQUETE DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE VIVIENDAS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES.							
PUERTO PEÑASCO VARIAS	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00	PAQUETE 129	PERSONA 568	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA.							
ROSARIO ROSARIO (TESOPACO)	122,831.32	104,407.00	0.00	18,424.32	OBRA 1	PERSONAS 640	TERMINADO
REHABILITACION DE CAMPO DE FUT BOL.							
ROSARIO ROSARIO (TESOPACO)	99,678.00	84,726.00	0.00	14,952.00	OBRA 1	PERSONAS 640	TERMINADO
REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL.							
ROSARIO CUBA	30,896.00	26,262.00	0.00	4,634.00	OBRA 1	PERSONAS 580	TERMINADO
REHABILITACION DE CAMPO DE BEIS BOL.							
ROSARIO ESTRELLA, LA	30,896.00	26,262.00	0.00	4,634.00	OBRA 1	PERSONAS 560	TERMINADO
REHABILITACION DE VIVIENDAS.							
ROSARIO NURI	247,711.94	173,398.00	0.00	74,313.94	ACCIONES 30	PERSONAS 150	TERMINADO
REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL.							
ROSARIO SAUZ, EL	30,896.00	26,262.00	0.00	4,634.00	OBRA 1	PERSONAS 560	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA.							
ROSARIO TACUPETO	122,831.32	104,407.00	0.00	18,424.32	OBRA 1	PERSONAS 650	TERMINADO
RESIDENCIA TESOPACO							
ROSARIO VARIAS	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	KILOMETROS 196.5	PERSONA 16905	TERMINADO
SAHUARIPA-SAN NICOLAS							
SAHUARIPA VARIAS	7,004,000.00	824,000.00	6,180,000.00	0.00	KILOMETROS 12.6	PERSONA 12469	TERMINADO
CONSTRUCCION DE DORMITORIOS, COBERTIZO Y SANITARIOS PARA CUARTEL DE BOMBEROS.							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	219,816.77	186,844.00	0.00	32,972.77	OBRA 1	PERSONAS 6500	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
CONSTRUCCION DE TEJABAN DE ESTRUCTURA METALICA EN ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL NO. 32 PROFESOR PEDRO M. AGUILAR. (SEGUNDA ETAPA)							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	87,294.00	74,200.00	0.00	13,094.00	OBRA 1	PERSONAS 350	TERMINADO
REPARACION DE IGLESIA SAN ISIDRO LABRADOR.							
SAN IGNACIO RIO MUERTO POLVORON, EL	38,526.12	32,747.00	0.00	5,779.12	OBRA 1	PERSONAS 1250	TERMINADO
ACONDICIONAMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA.							
SAN IGNACIO RIO MUERTO POLVORON, EL	94,804.73	80,584.00	0.00	14,220.73	OBRA 1	PERSONAS 1250	TERMINADO
CONSTRUCCION DE GRADAS PARA CANCHA DEPORTIVA.							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SINGAPUR	96,939.73	82,399.00	0.00	14,540.73	OBRA 1	PERSONAS 1850	TERMINADO
REPARACION DE IGLESIA SAN ISIDRO LABRADOR.							
SAN IGNACIO RIO MUERTO TETABATE	118,148.97	100,427.00	0.00	17,721.97	OBRA 1	PERSONAS 1000	TERMINADO
RESIDENCIA SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO VARIAS	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	KILOMETROS 218.4	PERSONA 132767	TERMINADO
ESTUDIO Y PROYECTO CARRETERA GOLFO DE SANTA CLARA-PUERTO PEÑASCO							
SAN LUIS RIO COLORADO VARIAS	2,213,616.45	2,213,616.45	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 100673	TERMINADO
REHABILITACION DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES.							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS ANGELES LOS. (LA FABRICA)	128,282.00	96,211.00	0.00	32,071.00	OBRA 1	PERSONAS 1500	TERMINADO
REHABILITACION Y APLIACION DE CAPILLA.							
SAN PEDRO DE LA CUEVA SAN JOSE DE BATUC (BATUQUITO)	494,068.41	419,959.00	0.00	74,109.41	OBRA 1	PERSONAS 1500	TERMINADO
APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA "TU CASA" PARA LA REHABILITACION DE VIVIENDAS.							
SANTA ANA SANTA ANA	77,220.00	77,220.00	0.00	0.00	PAQUETE 52	PERSONA 234	TERMINADO
PAQUETE DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE VIVIENDAS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES.							
SANTA ANA VARIAS	1,008,000.00	1,008,000.00	0.00	0.00	PAQUETE 169	PERSONA 760	TERMINADO
CONSTRUCCION DE RAMAL A EJ. TEPACHE (AMPLIACION)							
TEPACHE TEPACHE	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	KILOMETROS 5.6	PERSONA 500	TERMINADO
PAQUETE DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE VIVIENDAS.							
TRINCHERAS TRINCHERAS	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	PAQUETE 40	PERSONA 161	TERMINADO
AMPLIACIÓN REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFR. QUIJADA (SEGUNDA ETAPA)							
URES URES	10,250.87	8,713.00	0.00	1,537.87	OBRA 1	PERSONAS 400	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS.							
URES	549,645.00	467,198.00	0.00	82,447.00	M2	PERSONAS	TERMINADO
URES					2430	75	
CONSTRUCCION DE ARCO DOBLE SOBRE INGRESO PRINCIPAL, EN EL CENTRO DE BACHILLERATO, TECNOLOGICO Y AGROPECUARIO NO.161							
URES	44,755.70	31,329.00	0.00	13,426.70	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
URES					1	1	
CONSTRUCCION DE UN MODULO PARA BAÑOS, VESTIDORES Y GIMNASIO EN CAMPO DE FUT BOL, UBICADO EN CONJUNTO LA ALAMEDA (SEGUNDA ETAPA)							
URES	251,377.00	251,377.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONAS	TERMINADO
URES					1	1500	
CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO							
URES	120,065.06	120,065.06	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	TERMINADO
URES					1	696	
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO							
URES	259,130.69	259,130.69	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	TERMINADO
URES					1	696	
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE							
URES	209,691.30	209,691.30	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	TERMINADO
URES					1	696	
PAQUETE DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE VIVIENDAS EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES.							
URES	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	PAQUETE	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					48	271	
GASTOS INDIRECTOS (ED-642)							
VARIOS	805,000.00	805,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA	OBRA	TERMINADO
VARIAS					1	1	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA.							
VARIOS	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	VIVIENDA	PERSONA	EN PROCESO
VARIAS					8	34	
REHABILITACION DE VIVIENDA.							
VARIOS	308,000.00	308,000.00	0.00	0.00	PAQUETE	PERSONA	EN PROCESO
VARIAS					40	168	
CARRETERA HUACHINERA-BAVISPE-LA MORITA (TRAMO HUACHINERA-BACERAC)							
VARIOS	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO	MUNICIPIO	TERMINADO
VARIAS					1	1	
PROGRAMA ESPECIAL DE OBRA PUBLICA CONCERTADA A TRAVES DE CECOP PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (5TA. ETAPA).							
VARIOS	435,278.24	435,278.24	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					1	19635	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO VIALIDAD YAQUI-MAYO (1RA. ETAPA).							
VARIOS	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					1	800000	
PROGRAMA ESPECIAL DE OBRA PUBLICA CONCERTADA A TRAVES DE CECOP PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.							
VARIOS	2,999.48	2,999.48	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					1	17750	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
PROGRAMA ESTATAL DE DESCENTRALIZACION DE LA GESTION AMBIENTAL							
VARIOS VARIAS	803,000.00	43,780.00	759,220.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 2200000	TERMINADO
PROGRAMA DE ORDENAMIENTO COSTERO							
VARIOS VARIAS	1,005,990.00	1,005,990.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 1097446	TERMINADO
COORDINACION DE CONSERVACION							
VARIOS VARIAS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	KILOMETROS 3781.4	PERSONA 2000000	TERMINADO
PROYECTOS POR ADMINISTRACION, DE CONSERVACION, RECONSTRUCCION Y OBRAS CONTEMPLADAS EN EL FONDEN							
VARIOS VARIAS	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 70	PERSONA 2000000	TERMINADO
PROYECTOS POR ADMINISTRACION, URES-PUEBLO DE ALAMOS, BACOACHI-LA VALDEZA- LA PERA, NOGALES-SANTA CRUZ, SARIC-SASABE. EL COYOTE-HUACHINERA, FUNDICION-Q							
VARIOS VARIAS	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 10	PERSONA 1707182	TERMINADO
PROGRAMA DE REORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA REGION "FRONTERA"							
VARIOS VARIAS	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 619459	TERMINADO
PROGRAMA ESTATAL DE REFORESTACION							
VARIOS VARIAS	76,434.99	76,434.99	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 900000	TERMINADO
INSTRUMENTACION PROG.OBRA PUB. CONCERTADA (CECOP), VARIOS							
VARIOS VARIAS	1,663,165.00	1,663,165.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 510000	TERMINADO
PROGRAMA ESTATAL DE DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE SONORA 2004-2009							
VARIOS VARIAS	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 2364924	TERMINADO
PROGRAMA DE REORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA REGION "SUR"							
VARIOS VARIAS	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 901602	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS (ED-770)							
VARIOS VARIAS	312,500.00	312,500.00	0.00	0.00	INDIRECTO 1	OBRA 1	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS (ED-198 A ED-200)							
VARIOS VARIAS	31,010.00	31,010.00	0.00	0.00	GASTO 3	OBRA 3	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS (PF-038 A PF-040)							
VARIOS VARIAS	54,210.00	54,210.00	0.00	0.00	GASTO 1	OBRA 3	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS (ED-486 A ED-494)							
VARIOS VARIAS	30,588.00	30,588.00	0.00	0.00	GASTO 1	OBRA 9	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
TOTAL MODALIDAD:	88,668,645.40	71,332,273.56	13,497,874.00	3,838,497.84			178 Proyectos
[5C] ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS Y DE ESPARCIMIENTO							
CONSTRUCCIÓN DE DELFINARIO- ACUARIO (IRA. ETAPA), GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	33,732,432.00	33,732,432.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 150000	EN PROCESO
CONSTRUCCION LINEA ELECTRICA P/DELFINARIO ACUARIO, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	5,275,693.00	5,275,693.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 150000	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	39,008,125.00	39,008,125.00	0.00	0.00			2 Proyectos
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS NUEVA VIDA.							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	106,661.37	75,321.00	0.00	31,340.37	OBRA 1	PERSONAS 135	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA BIBLIOTECA EN LA ESCUELA PRIMARIA SOCORRO MEZA COTA.							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	134,430.06	94,931.00	0.00	39,499.06	OBRA 1	PERSONAS 750	TERMINADO
PAVIMENTACIÓN DE AREA DE ESTACIONAMIENTO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	361,900.22	255,563.00	0.00	106,337.22	M2 2775	PERSONAS 750	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA PARA EDUCACION ARTISTICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA EFRAÍN BUEN ROSTRO NUM. 10							
ALTAR ALTAR	157,414.89	118,926.89	0.00	38,488.00	OBRA 1	PERSONAS 350	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN "JARDÍN DE NIÑOS"							
ARIVECHI ARIVECHI	43,890.11	37,470.29	0.00	6,419.82	OBRA 1	PERSONAS 75	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA IGNACIA E. DE AMANTE							
ATIL ATIL	184,910.52	157,173.71	0.00	27,736.81	OBRA 1	PERSONAS 120	TERMINADO
SUMINISTRO E INSTALACION GENERAL DE AEROCOOLERS EN LA ESCUELA SECUNADARIA DEL BARRIO DE SAN JUAN							
BACADEHUACHI BACADEHUACHI	39,332.00	33,432.00	0.00	5,900.00	OBRA 1	PERSONAS 65	TERMINADO
REHABILITACION DE LA ESCUELA TELESECUNADARIA NO. 208							
BACANORA BACANORA	79,674.58	68,020.78	0.00	11,653.80	OBRA 1	PERSONAS 40	TERMINADO
REHABILITACION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS							
BACANORA BACANORA	62,130.80	53,042.94	0.00	9,087.86	OBRA 1	PERSONAS 60	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CERCO EN ESCUELA PRIMARIA 6 DE ABRIL							
CABORCA HEROICA CABORCA	165,449.66	117,143.96	0.00	48,305.70	OBRA 1	PERSONAS 800	EN PROCESO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
REHABILITACION DE AULA DE CLASES, AULA DE MEDIOS, PORTICO Y EXPLANADA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES.							
CAJEME BUENAVISTA	282,748.19	199,667.56	0.00	83,080.63	OBRA 1	PERSONAS 47	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON							
CAJEME CAMPO VEINTIOCHO	136,438.59	96,348.26	0.00	40,090.33	OBRA 1	PERSONAS 136	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN AREA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA LUIS BURRUEL AHUMADA							
CARBO CARBO	241,137.25	205,866.00	0.00	35,271.25	OBRA 1	PERSONAS 410	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN JARDIN DE NIÑOS CARLOTA ESPINOZA							
CARBO CARBO	90,355.78	77,139.43	0.00	13,216.35	OBRA 1	PERSONAS 55	TERMINADO
IMPERMEABILIZACION DE TECHO EN ESCUELA SECUNDARIA RAFAEL N. VARELA							
CUMPAS CUMPAS	151,376.81	114,365.37	0.00	37,011.44	OBRA 1	PERSONAS 250	TERMINADO
IMPERMEABILIZACION DE TECHO EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUETA DE PARODI							
CUMPAS CUMPAS	42,519.14	32,123.26	0.00	10,395.88	OBRA 1	PERSONAS 80	TERMINADO
REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA							
DIVISADEROS DIVISADEROS	128,884.16	110,032.26	0.00	18,851.90	OBRA 1	PERSONAS 85	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 315							
EMPALME EMPALME	243,021.00	183,603.00	0.00	59,418.00	OBRA 1	PERSONAS 265	TERMINADO
CONSTRUCCION DE ALMACEN EN JARDIN DE NIÑOS AUGUSTO COMTE							
EMPALME EMPALME	61,020.24	46,101.00	0.00	14,919.24	OBRA 1	PERSONAS 150	TERMINADO
CONSTRUCCION DE COBERTIZO EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA RAMOS DEL RIO							
EMPALME EMPALME	139,783.99	105,607.00	0.00	34,176.99	OBRA 1	PERSONAS 265	TERMINADO
CONSTRUCCION DE COBERTIZO EN JARDIN DE NIÑOS JUAN SEBASTIAN BACH							
EMPALME EMPALME	110,902.57	83,787.00	0.00	27,115.57	OBRA 1	PERSONAS 320	TERMINADO
CONSTRUCCION DE COBERTIZO EN LA ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ							
EMPALME EMPALME	193,968.32	146,543.00	0.00	47,425.32	OBRA 1	PERSONAS 575	TERMINADO
CONSTRUCCION DE COBERTIZO EN ESCUELA PRIMARIA JUAN MALDONADO GUAGUECHIA							
EMPALME EMPALME	152,975.00	115,573.00	0.00	37,402.00	OBRA 1	PERSONAS 495	TERMINADO
CONSTRUCCION DE COBERTIZO EN ESCUELA PRIMARIA VICENTA FLORES MURILLO							
EMPALME EMPALME	200,441.80	151,434.00	0.00	49,007.80	OBRA 1	PERSONAS 628	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
INSTALACION DE SUBESTACION EN COLEGIO EMPALME							
EMPALME EMPALME	102,250.00	77,250.00	0.00	25,000.00	OBRA 1	PERSONAS 628	TERMINADO
INSTALACION DE TRANSFORMADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC							
EMPALME EMPALME	126,261.81	95,391.00	0.00	30,870.81	OBRA 1	PERSONAS 628	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICO-DEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 134							
ETCHOJOA BOCANALA	101,818.64	86,925.62	0.00	14,893.02	OBRA 1	PERSONAS 325	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA PARA EDUCACION ESPECIAL EN ESCUELA PRIMARIA HERMENEGILDO GALEANA							
ETCHOJOA MOCHIPACO NO. 1	128,989.44	110,122.14	0.00	18,867.30	OBRA 1	PERSONAS 167	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO							
FRONTERAS ESQUEDA	18,715.56	14,036.67	0.00	4,678.89	OBRA 1	PERSONAS 450	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA JESUS GARCIA.							
FRONTERAS ESQUEDA	18,715.56	14,036.67	0.00	4,678.89	OBRA 1	PERSONAS 450	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	137,831.62	101,109.96	0.00	36,721.66	OBRA 1	PERSONAS 600	TERMINADO
COLOCACION DE VITROPISO Y REMODELACION DE SALON DE ACTOS EN JARDIN DE NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	88,349.26	66,747.97	0.00	21,601.29	OBRA 1	PERSONAS 140	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TECHO EN EXPLANADA Y BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS CARMEN REYNA LEON							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	112,766.14	85,194.97	0.00	27,571.17	OBRA 1	PERSONAS 150	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE LAMINA PARA PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO.							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	316,052.72	223,187.08	0.00	92,865.64	OBRA 1	PERSONAS 527	TERMINADO
AMPLIACION DE TEJABAN DEL AREA CIVICA Y REHABILITACION DE CERCO EN JARDIN DE NIÑOS LUIS SPOTA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	122,487.77	86,498.37	0.00	35,989.40	OBRA 1	PERSONAS 150	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN AREA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION SOLIDARIDAD III							
HERMOSILLO HERMOSILLO	151,366.71	106,890.31	0.00	44,476.40	OBRA 1	PERSONAS 182	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN AREA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA EL SERVIDOR PUBLICO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	152,956.40	108,013.01	0.00	44,943.39	OBRA 1	PERSONAS 420	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN AREA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ENRIQUE PESTALOZZI							
HERMOSILLO HERMOSILLO	123,694.29	87,349.15	0.00	36,345.14	OBRA 1	PERSONAS 519	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN AREA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	151,466.97	106,961.38	0.00	44,505.59	OBRA 1	PERSONAS 300	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN AREA CIVICA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 6							
HERMOSILLO HERMOSILLO	131,250.02	92,684.55	0.00	38,565.47	OBRA 1	PERSONAS 800	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CERCO, BANQUETA Y TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS EMILIANO ZAPATA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	51,727.00	36,527.92	0.00	15,199.08	OBRA 1	PERSONAS 85	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN AREA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA MARGARITA MAZA DE JUAREZ							
HERMOSILLO HERMOSILLO	119,333.45	84,269.45	0.00	35,064.00	OBRA 1	PERSONAS 350	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN AREA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION							
HERMOSILLO HERMOSILLO	117,015.37	82,632.78	0.00	34,382.59	OBRA 1	PERSONAS 212	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN AREA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS LEON FELIPE							
HERMOSILLO HERMOSILLO	119,325.25	84,263.27	0.00	35,061.98	OBRA 1	PERSONAS 130	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN AREA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA LUIS PRECIADO MENDEZ							
HERMOSILLO HERMOSILLO	121,249.21	85,621.84	0.00	35,627.37	OBRA 1	PERSONAS 350	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN AREA CIVICA DE LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 31 PROF. MIGUEL ANGEL LOYA MARTINEZ							
HERMOSILLO HERMOSILLO	120,105.60	84,814.32	0.00	35,291.28	OBRA 1	PERSONAS 620	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS IGNACIA E. DE AMANTE							
HERMOSILLO HERMOSILLO	65,334.97	46,136.79	0.00	19,198.18	OBRA 1	PERSONAS 120	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN AREA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS GREGORIO TORRES QUINTERO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	119,788.83	84,590.81	0.00	35,198.02	OBRA 1	PERSONAS 212	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA RURAL EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION							
HERMOSILLO CARMEN, EL	97,093.79	68,564.01	0.00	28,529.78	OBRA 1	PERSONAS 18	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN AREA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS SOLEDAD LEYVA MUNGUIA							
HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN	83,381.49	58,880.98	0.00	24,500.51	OBRA 1	PERSONAS 124	TERMINADO
REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE							
HERMOSILLO SAUCITO, EL	33,709.14	23,804.33	0.00	9,904.81	OBRA 1	PERSONAS 57	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN AREA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA							
HERMOSILLO VICTORIA, LA	149,106.95	105,294.84	0.00	43,812.11	OBRA 1	PERSONAS 425	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
REHABILITACION DE AULA Y SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION EL CHOYUDO HERMOSILLO CHOYUDO	92,457.50	65,290.67	0.00	27,166.83	OBRA 1	PERSONAS 15	TERMINADO
CONSTRUCCION DE ENTRADA PRINCIPAL, SANITARIOS, BEBEDEROS, Y PINTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ HUACHINERA HUACHINERA	200,797.00	171,426.00	0.00	29,371.00	OBRA 1	PERSONAS 125	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CENTRO PARA EDUCACION INICIAL EN JARDIN DE NIÑOS EL GRILLITO HUATABAMPO HUATABAMPO	144,729.67	123,560.05	0.00	21,169.62	OBRA 1	PERSONAS 18	TERMINADO
REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FAUSTO TOPETE HUATABAMPO HUATABAMPO	210,190.58	179,445.98	0.00	30,744.60	OBRA 1	PERSONAS 270	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CENTRO PARA EDUCACION INICIAL EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO HUATABAMPO CAMPO DIECINUEVE	144,729.67	123,560.05	0.00	21,169.62	OBRA 1	PERSONAS 55	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 111 HUATABAMPO CARO, EL	144,729.67	123,560.05	0.00	21,169.62	OBRA 1	PERSONAS 40	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA EN CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL HUATABAMPO LOMA DE MORONCARIT	144,729.67	123,560.05	0.00	21,169.62	OBRA 1	PERSONAS 19	TERMINADO
TERMINACION DE CENTRO DE EDUCACION INICIAL HUATABAMPO TOROCOBA	79,911.15	68,222.53	0.00	11,688.62	OBRA 1	PERSONAS 18	TERMINADO
CONSTRUCCION DE LOCAL EN CENTRO DE EDUCACION INICIAL HUATABAMPO RIITO MAZARAY	144,729.67	123,560.05	0.00	21,169.62	OBRA 1	PERSONAS 24	TERMINADO
REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO HUEPAC RANCHITO DE HUEPAC	34,602.49	29,541.43	0.00	5,061.06	OBRA 1	PERSONAS 72	TERMINADO
REHABILITACION DE BAÑOS EN CBTA 132 IMURIS IMURIS	109,824.68	82,972.68	0.00	26,852.00	OBRA 1	PERSONAS 200	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. IMURIS CAMPO CARRETERO	152,923.26	115,533.86	0.00	37,389.40	OBRA 1	PERSONAS 150	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA HEROE DE NACUZARI IMURIS CRUCERO, EL	78,732.01	59,482.17	0.00	19,249.84	OBRA 1	PERSONAS 100	TERMINADO
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA Y REHABILITACION DE LOSAS EN CANCHA DE BASQUETBOL EN ESCUELA PRIMARIA SANTIAGO S. IGLESIAS MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	125,618.46	94,905.00	0.00	30,713.46	OBRA 1	PERSONAS 456	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS Y CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS BAMBI							
MAGDALENA CEBOLLA, LA	98,793.72	74,638.00	0.00	24,155.72	OBRA 1	PERSONAS 13	TERMINADO
REHABILITACION DE ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 154							
MAGDALENA CEBOLLA, LA	36,633.89	27,676.95	0.00	8,956.94	OBRA 1	PERSONAS 11	TERMINADO
COLOCACION DE VITROPISO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 18							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	37,575.62	32,079.43	0.00	5,496.19	OBRA 1	PERSONAS 277	TERMINADO
REHABILITACION DE BAÑOS Y CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	139,854.20	119,397.71	0.00	20,456.49	OBRA 1	PERSONAS 180	TERMINADO
REMODELACION DE AUDITORIO DE SECUNDARIA TECNICA NO. 29							
NACO NACO	139,610.85	105,476.17	0.00	34,134.68	M2 2540	PERSONAS 30	TERMINADO
REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS CAPERUCITA ROJA							
NACORI CHICO SAUZ, EL	32,977.30	28,153.70	0.00	4,823.60	OBRA 1	PERSONAS 204	TERMINADO
CONSTRUCCION DE LOCAL PARA DESAYUNOS ESCOLARES Y REHABILITACION DE CERCO Y BARDA EN ESCUELA PRIMARIA GILDARDO F. AVILES							
OPODEPE QUEROBABI	80,782.66	68,966.74	0.00	11,815.92	OBRA 1	PERSONAS 200	TERMINADO
INSTALACIONES PARA UNIDAD DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 11							
PITIQUITO PITIQUITO	349,700.35	264,199.04	0.00	85,501.31	OBRA 1	PERSONAS 300	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO Y PISOS EN JARDIN DE NIÑOS MELQUIADES PALACIO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	295,117.56	208,402.99	0.00	86,714.57	OBRA 1	PERSONAS 112	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO EN JARDIN DE NIÑOS NARCIZO MENDOZA							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	215,441.53	152,138.21	0.00	63,303.32	OBRA 1	PERSONAS 175	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO EN ESCUELA PRIMARIA CLUB ROTARIO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	207,235.63	146,343.43	0.00	60,892.20	OBRA 1	PERSONAS 215	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO EN JARDIN DE NIÑOS DOMITILA C. ROJO RUIZ							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	256,488.72	181,124.47	0.00	75,364.25	OBRA 1	PERSONAS 75	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN METALICO EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUETA MONTIJO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	193,578.02	136,699.54	0.00	56,878.48	OBRA 1	PERSONAS 110	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA JAIME NUNO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	143,830.70	101,569.33	0.00	42,261.37	OBRA 1	PERSONAS 250	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA NO. 20							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	459,401.26	324,416.01	0.00	134,985.25	OBRA 1	PERSONAS 765	TERMINADO
REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA							
RAYON RAYON	53,790.00	35,466.00	0.00	18,324.00	OBRA 1	PERSONAS 135	TERMINADO
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PREPARATORIA DE EDUCACION MEDIA A DISTANCIA.							
SAN IGNACIO RIO MUERTO BAHIA DE LOBOS	140,194.51	119,688.25	0.00	20,506.26	OBRA 1	PERSONAS 200	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CISTERNA Y SISTEMA HIDRONEUMATICO EN ESCUELA PRIMARIA 13 DE JULIO							
SANTA ANA CLARO, EL	140,186.57	105,911.40	0.00	34,275.17	OBRA 1	PERSONAS 120	TERMINADO
REHABILITACION DE TECHO EN TELESECUNDARIA NO. 53							
SARIC SARIC	155,836.61	133,042.39	0.00	22,794.22	OBRA 1	PERSONAS 40	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA TELESECUNADRIA							
SARIC CERRO PRIETO	209,480.99	178,840.19	0.00	30,640.80	OBRA 1	PERSONAS 25	TERMINADO
REPARACION Y PINTURA EN BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL PESQUEIRA							
SOYOPA REBEICO	112,641.57	96,165.47	0.00	16,476.10	OBRA 1	PERSONAS 250	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TECHUMBRES EN JARDIN DE NIÑOS ILIUSSI							
SUAQUI GRANDE SUAQUI GRANDE	20,090.45	17,151.83	0.00	2,938.62	OBRA 1	PERSONAS 60	TERMINADO
REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS JUAN DE DIOS PEZA							
TEPACHE TEPACHE	18,617.49	15,894.31	0.00	2,723.18	OBRA 1	PERSONAS 30	TERMINADO
REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS PASCUAL ORTIZ RUBIO							
TRINCHERAS TRINCHERAS	56,083.28	47,879.98	0.00	8,203.30	OBRA 1	PERSONAS 24	TERMINADO
REPARACION DE BAÑOS Y BANQUETA PERIMETRAL EN TELESECUNADARIA NO. 241							
VILLA PESQUEIRA VILLA PESQUEIRA	62,252.01	53,146.40	0.00	9,105.61	OBRA 1	PERSONAS 40	TERMINADO
REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE JULIO							
VILLA PESQUEIRA ADIVINO	28,818.00	24,602.78	0.00	4,215.22	OBRA 1	PERSONAS 40	TERMINADO
REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL N. COTA							
VILLA PESQUEIRA NACORI GRANDE	77,582.85	66,234.79	0.00	11,348.06	OBRA 1	PERSONAS 60	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	12,264,812.83	9,336,941.98	0.00	2,927,870.85			93 Proyectos

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5H] CONSTRUCCION, REHABIL. Y MEJORAM. URB. D/LA PLANTA FIS. P/LA CULT. Y EL DEPORTE							
PROYECTO REMOD. SISTEMA AIRE ACOND. EDIFICIO CASA DE LA CULTURA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 10000	TERMINADO
PROYECTO INSTALACION EQUIPOS CONTRA INCENDIOS EDIFICIO CASA DE LA CULTURA, HILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	34,788.00	34,788.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 10000	POR INICIAR
PROY. ADEC. Y REMOD. INSTALACIONES ELECTRICAS EDIFICIO CASA DE LA CULTURA, HILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	74,750.00	74,750.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 10000	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	155,538.00	155,538.00	0.00	0.00			3 Proyectos
[5J] INFRAESTRUCTURA SOCIAL							
REHABILITACION DE IGLESIA							
ARIZPE BUENAVISTA	78,867.29	67,331.37	0.00	11,535.92	OBRA 1	PERSONAS 200	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CENTRO DE USOS MULTIPLES, SEGUNDA ETAPA							
ATIL ATIL	375,732.97	319,372.69	0.00	56,360.28	OBRA 1	PERSONAS 718	TERMINADO
SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL							
BACADEHUACHI BACADEHUACHI	21,926.00	18,637.10	0.00	3,288.90	OBRA 1	PERSONAS 500	TERMINADO
REHABILITACION DEL CENTRO DE ATENCION							
CARBO CARBO	99,719.75	85,133.00	0.00	14,586.75	OBRA 1	PERSONAS 41	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SALON EJIDAL DE TEONADEPA							
CUMPAS TEONADEPA	468,152.00	351,115.00	0.00	117,037.00	OBRA 1	PERSONAS 800	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN AGRUPACION ESTATAL GEORGE PAPANICOLAU I.A.P.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	98,715.97	69,710.40	0.00	29,005.57	OBRA 1	PERSONAS 5000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN CENTRO EHUI REHABILITACION INTEGRAL A.C.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	40,648.53	28,704.04	0.00	11,944.49	OBRA 1	PERSONAS 130	TERMINADO
AMPLIACION DE CENTRO COMUNITARIO EL REALITO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	49,051.30	34,637.87	0.00	14,413.43	OBRA 1	PERSONAS 100	TERMINADO
AMPLIACION EN CENTRO COMUNITARIO MESA DEL SERI							
HERMOSILLO MESA DEL SERI	183,214.11	129,380.36	0.00	53,833.75	OBRA 1	PERSONAS 200	TERMINADO
REHABILITACION DE TECHO Y PINTURA GENERAL EN TEMPLO ASUNCION DE MARIA							
HUASABAS HUASABAS	153,250.50	130,830.50	0.00	22,420.00	OBRA 1	PERSONAS 987	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5J] INFRAESTRUCTURA SOCIAL							
CERCO PERIMETRAL EN EL CENTRO JUVENIL ONTARIO DON BOSCO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	76,089.26	64,959.68	0.00	11,129.58	OBRA 1	PERSONAS 300	TERMINADO
REHABILITACION E IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA DE MERCADO MUNICIPAL							
HUATABAMPO HUATABAMPO	121,307.19	103,563.57	0.00	17,743.62	OBRA 1	PERSONAS 86	TERMINADO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO EN EL LOCAL DEL SINDICATO DE MAESTROS SECCION 28							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	30,825.50	23,288.00	0.00	7,537.50	OBRA 1	PERSONAS 26	TERMINADO
CONSTRUCCION DE OBRA NEGRA PARA EDIFICIO DE SINDICATO DE TRABAJADORES DEL MUNICIPIO							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	201,504.78	152,237.78	0.00	49,267.00	OBRA 1	PERSONAS 77	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CENTRO DE USOS MULTIPLES							
MAZATAN MAZATAN	216,326.83	184,684.68	0.00	31,642.15	OBRA 1	PERSONAS 80	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CENTRO DE MINGITORIOS PUBLICOS EN VARIAS CALLES							
MAZATAN MAZATAN	106,139.25	90,614.25	0.00	15,525.00	OBRA 1	PERSONAS 1500	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN PLAZA JUAREZ							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	151,878.61	97,366.26	0.00	54,512.35	OBRA 1	PERSONAS 4600	TERMINADO
REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA.							
SAN FELIPE DE JESUS SAN FELIPE DE JESUS	162,339.38	138,593.98	0.00	23,745.40	OBRA 1	PERSONAS 500	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS TORREON, EL	90,483.00	77,248.00	0.00	13,235.00	OBRA 1	PERSONAS 120	TERMINADO
REHABILITACION DE IGLESIA							
SAN PEDRO DE LA CUEVA NUEVO SUAQUI	120,625.39	102,981.46	0.00	17,643.93	OBRA 1	PERSONAS 95	TERMINADO
CONSTRUCCION DE VELATORIO							
SANTA ANA CLARO, EL	176,163.84	133,092.00	0.00	43,071.84	OBRA 1	PERSONAS 1500	TERMINADO
REHABILITACION DE RASTRO MUNICIPAL							
TRINCHERAS TRINCHERAS	43,752.01	37,352.40	0.00	6,399.61	OBRA 1	PERSONAS 1500	TERMINADO
REHABILITACION EN IGLESIA DE SAN IGNACIO DE LOYOLA							
VILLA HIDALGO VILLA HIDALGO	59,399.34	50,490.00	0.00	8,909.34	OBRA 1	PERSONAS 200	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	3,126,112.80	2,491,324.39	0.00	634,788.41			23 Proyectos

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS							
REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL.							
ALTAR ALTAR	63,984.16	48,340.00	0.00	15,644.16	OBRA 1	PERSONAS 1000	EN PROCESO
CONSTRUCCION. EDIFICIO AGENCIA FISCAL CUM, HERMOSILLO (PF-158/04)							
HERMOSILLO HERMOSILLO	4,060,759.00	4,060,759.00	0.00	0.00	EDIFICIO 1	PERSONA 300000	EN PROCESO
CONSTRUCCION EDIFICIO AGENCIA FISCAL CUM, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	3,435,078.00	3,435,078.00	0.00	0.00	EDIFICIO 1	PERSONA 300000	EN PROCESO
ADECUACION PROY. EJEC. DE LA AGENCIA FISCAL CUM, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	67,505.00	67,505.00	0.00	0.00	PROYETO 1	PERSONA 200000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AGENCIA FISCAL EN CENTRO DE USOS MULTIPLES, HERMOSILLO (IND.58,824.00)							
HERMOSILLO HERMOSILLO	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	EDIFICIO 1	PERSONA 300000	EN PROCESO
IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAHUARIPA.							
SAHUARIPA SAHUARIPA	62,736.48	53,560.00	0.00	9,176.48	OBRA 1	PERSONAS 78	TERMINADO
REHABILITACION E IMPERMEABILIZACION DE TECHO EN PALACIO Y CARCEL MUNICIPAL							
SAN JAVIER SAN JAVIER	46,455.00	39,660.00	0.00	6,795.00	OBRA 1	PERSONAS 200	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	10,736,517.64	10,704,902.00	0.00	31,615.64			7 Proyectos
[5M] PARQUES Y AREAS ECOLOGICAS PROTEGIDAS							
REHABILITACION DE PLAZA Y CANCHA PUBLICA							
BACOACHI UNAMICHI	68,776.00	58,716.00	0.00	10,060.00	OBRA 1	PERSONAS 600	TERMINADO
REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA.							
BAVIACORA MOLINOTE, EL	128,664.35	109,844.35	0.00	18,820.00	OBRA 1	PERSONAS 270	EN PROCESO
REHABILITACION DE PARQUE INDUSTRIAL (II PARTE)							
BAVIACORA SUAQUI	83,382.00	71,185.00	0.00	12,197.00	OBRA 1	PERSONAS 500	TERMINADO
REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA							
BAVIACORA SUAQUI	63,703.00	54,385.00	0.00	9,318.00	OBRA 1	PERSONAS 200	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AREAS VERDES Y JUEGOS INFANTILES							
FRONTERAS FRONTERAS	82,963.59	62,222.69	0.00	20,740.90	OBRA 1	PERSONAS 1800	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AREAS VERDES Y JUEGOS INFANTILES							
FRONTERAS CUGUARACHI	82,963.59	62,222.69	0.00	20,740.90	OBRA 1	PERSONAS 1800	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5M] PARQUES Y AREAS ECOLOGICAS PROTEGIDAS							
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE PLAZA PUBLICA FRONTERAS ESQUEDA	712,047.09	361,284.97	0.00	350,762.12	OBRA 1	PERSONAS 10000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AREAS VERDES Y JUEGOS INFANTILES FRONTERAS TURICACHI	82,963.59	62,222.69	0.00	20,740.90	OBRA 1	PERSONAS 500	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AREAS VERDES Y JUEGOS INFANTILES FRONTERAS RUIZ CORTINEZ	82,963.59	62,222.69	0.00	20,740.90	OBRA 1	PERSONAS 120	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BASURERO MUNICIPAL HUASABAS HUASABAS	96,890.08	82,717.08	0.00	14,173.00	OBRA 1	PERSONAS 987	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PLAZA Y JUEGOS INFANTILES COLORADA, LA TORRES	291,383.39	248,762.71	0.00	42,620.68	OBRA 1	PERSONAS 250	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL PARQUE INFANTIL NACORI CHICO SAUZ, EL	28,637.43	24,448.63	0.00	4,188.80	OBRA 1	PERSONAS 204	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CERCO Y REFORESTACION DEL BOULEVARD RAMON ENRIQUEZ ORTIZ NACORI CHICO SAUZ, EL	49,427.18	42,197.46	0.00	7,229.72	OBRA 1	PERSONAS 204	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN PARQUE ASOCIACION 20 DE NOVIEMBRE PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	364,864.27	257,656.56	0.00	107,207.71	OBRA 1	PERSONAS 250	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL SAN IGNACIO RIO MUERTO POLVORON, EL	109,089.02	93,132.56	0.00	15,956.46	OBRA 1	PERSONAS 480	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO INFANTIL SAN PEDRO DE LA CUEVA SAN JOSE DE BATUC (BATUQUITO)	467,401.28	399,034.44	0.00	68,366.84	OBRA 1	PERSONAS 500	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN PANTEON SARIC SARIC	203,021.25	173,325.31	0.00	29,695.94	OBRA 1	PERSONAS 1100	TERMINADO
RECONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA TRINCHERAS TRINCHERAS	596,893.93	446,836.96	0.00	150,056.97	OBRA 1	PERSONAS 1850	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO INFANTIL VILLA HIDALGO SAN JUAN DEL RIO (SAN JUAN)	96,872.82	82,341.90	0.00	14,530.92	OBRA 1	PERSONAS 100	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	3,692,907.45	2,754,759.69	0.00	938,147.76			19 Proyectos

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5Y] EDIFICIOS PARA SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL							
REHABILITACION DE CASA COMUNAL BAVIACORA MAZOCAHUI	47,764.70	40,777.70	0.00	6,987.00	OBRA 1	PERSONAS 800	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	47,764.70	40,777.70	0.00	6,987.00			1 Proyectos
[DN] ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES							
(IE068/04) CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL, GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	1,063,960.00	1,063,960.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 256	TERMINADO
CONSTRUCC. CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL IV ETAPA. GUAYMAS (PF-144/04) GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	1,460,449.00	1,460,449.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 256	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	2,524,409.00	2,524,409.00	0.00	0.00			2 Proyectos
[EH] INFRAESTRUCTURA PESQUERA Y ACUICOLA							
PROYECTO EJECUTIVO DEL CARCAMO MARINO DELFINARIO-ACUARIO, GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	437,000.00	437,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 10000	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	437,000.00	437,000.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[S5] PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA							
CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO, HUATABAMPO HUATABAMPO HUATABAMPO	5,235,056.00	5,235,056.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 29789	TERMINADO
ACTUALIZACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE RELLENO SANITARIO, HUATABAMPO HUATABAMPO HUATABAMPO	187,622.00	187,622.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 30000	TERMINADO
(IE014/04) CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO, NAVOJOA NAVOJOA NAVOJOA	3,147,216.12	3,147,216.12	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 98000	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	8,569,894.12	8,569,894.12	0.00	0.00			3 Proyectos
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE 7 FINAL CUMPAS CUMPAS	25,361.94	19,160.98	0.00	6,200.96	ML 127	PERSONAS 60	TERMINADO
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE NACORI CHICO SAUZ, EL	40,784.95	30,926.27	0.00	9,858.68	ML 414	PERSONAS 204	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE							
NACORI CHICO ARCO Y LOBOS	18,978.97	16,202.43	0.00	2,776.54	ML 800	PERSONAS 64	TERMINADO
SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE.							
URES SANTIAGO	17,178.36	12,978.36	0.00	4,200.00	POZO 1	PERSONAS 400	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL PARA PILA DE AGUA POTABLE							
VILLA HIDALGO VILLA HIDALGO	19,940.51	16,949.51	0.00	2,991.00	OBRA 1	PERSONAS 2000	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	122,244.73	96,217.55	0.00	26,027.18			5 Proyectos
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES							
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO EN FCO. JAVIER MINA, BACUM							
BACUM FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 7788	TERMINADO
CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, PRIMERA ETAPA VALLE DE HEROES.							
CAJEME ESPERANZA	395,760.70	279,474.02	0.00	116,286.68	OBRA 1	PERSONAS 100	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE 12 FINAL							
CUMPAS CUMPAS	54,316.53	41,036.21	0.00	13,280.32	ML 300	PERSONAS 100	TERMINADO
CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE NARCIZO MENDOZA FINAL ESTE							
PITIQUITO PITIQUITO	286,237.44	216,252.74	0.00	69,984.70	ML 310	PERSONAS 120	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES							
RAYON RAYON	161,922.41	138,238.00	0.00	23,684.41	ML 189	PERSONAS 40	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	2,898,237.08	2,675,000.97	0.00	223,236.11			5 Proyectos
[SE] URBANIZACION							
ALIMBRADO PUBLICO EN ACCESO NORTE Y SUR							
ACONCHI ACONCHI	197,418.26	168,541.87	0.00	28,876.39	LAMPARAS 10	PERSONAS 84	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PUENTE Y MURO DE PROTECCION EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 14							
ARIVECHI ARIVECHI	110,192.80	94,074.89	0.00	16,117.91	OBRA 1	PERSONAS 50	TERMINADO
TERMINACION DE PLAZA PUBLICA EN LA COLONIA CENTRO							
ARIZPE CHINAPA	234,777.46	200,436.54	0.00	34,340.92	OBRA 1	PERSONAS 300	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SE] URBANIZACION							
REHABILITACION DE LA PLAZA DEL BARRIO SAN MARCOS BACADEHUACHI BACADEHUACHI	275,596.89	235,285.30	0.00	40,311.59	OBRA 1	PERSONAS 350	TERMINADO
REHABILITACION DE 4 LUMINARIAS EN PLAZA PUBLICA NACORI CHICO MESA TRES RIOS, LA	16,486.96	14,075.41	0.00	2,411.55	LAMPARAS 4	PERSONAS 800	TERMINADO
PROYECTO DE MODERNIZACION E IMAGEN URBANA DEL ACCESO NORTE DE NAVOJOA NAVOJOA NAVOJOA	279,450.00	279,450.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 98000	EN PROCESO
PROYECTO DE MODERNIZACION E IMAGEN URBANA DEL ACCESO SUR DE NAVOJOA NAVOJOA NAVOJOA	269,000.00	269,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRSONA 98000	EN PROCESO
PROYECTO DE MODERNIZACION E IMAGEN URBANA DEL ACCESO ORIENTE DE NAVOJOA NAVOJOA NAVOJOA	273,700.00	273,700.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 98000	EN PROCESO
PROY. MODERN. E IMAGEN URBANA EN AVE. REVOL. Y PROLONG. LA CHOYA, PTO. PEÑASCO PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	310,500.00	310,500.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 30500	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	1,967,122.37	1,845,064.01	0.00	122,058.36			9 Proyectos
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES							
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE ACONCHI ACONCHI	355,459.63	303,466.51	0.00	51,993.12	M2 1420	PERSONAS 60	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PROFRA. PORFIRIA MONTAÑO ACONCHI ESTANCIA, LA	379,960.29	324,383.45	0.00	55,576.84	M2 1320	PERSONAS 84	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO ARIVECHI ARIVECHI	253,938.15	216,794.59	0.00	37,143.56	M2 875	PERSONAS 200	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES ARIZPE ARIZPE	309,427.17	264,167.22	0.00	45,259.95	M2 1161	PERSONAS 120	TERMINADO
PAVIMENTACION EN AVENIDA OBREGON FINAL ETAPA 1 ATIL ATIL	299,189.63	255,427.13	0.00	43,762.50	M2 550	PERSONAS 120	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BACOACHI BACOACHI	92,373.00	78,861.00	0.00	13,512.00	M2 427	PERSONAS 1200	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BAVIACORA BAVIACORA	227,291.76	194,045.00	0.00	33,246.76	M2 735	PERSONAS 200	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES							
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN AVENIDA GABILONDO CABORCA HEROICA CABORCA	39,262.26	27,492.76	0.00	11,769.50	ML 259	PERSONAS 14	TERMINADO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE 17. CABORCA HEROICA CABORCA	104,856.99	61,221.14	0.00	43,635.85	ML 694.10	PERSONAS 42	TERMINADO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE 18 CABORCA HEROICA CABORCA	138,966.25	90,751.65	0.00	48,214.60	ML 918	PERSONAS 62	TERMINADO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE 19 CABORCA HEROICA CABORCA	105,052.80	70,493.20	0.00	34,559.60	ML 693.60	PERSONAS 42	TERMINADO
PAVIMENTACION EN CALLEJON GUADALUPANO CABORCA HEROICA CABORCA	132,729.01	80,544.20	0.00	52,184.81	M2 848	PERSONAS 45	EN PROCESO
PAVIMENTACION EN CALLE QUINTA SUR CABORCA HEROICA CABORCA	302,312.92	193,659.57	0.00	108,653.35	M2 1929.68	PERSONAS 208	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CABORCA HEROICA CABORCA	36,735.03	22,300.53	0.00	14,434.50	ML 243	PERSONAS 45	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CABORCA HEROICA CABORCA	28,601.49	18,367.99	0.00	10,233.50	ML 189	PERSONAS 64	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE BANQUETAS CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	357,350.00	252,350.00	0.00	105,000.00	M2 1600	PERSONAS 200	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE XOCHIMILCO CANANEA CANANEA	256,623.12	181,219.66	0.00	75,403.46	M2 1012	PERSONAS 500	TERMINADO
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MANUEL DOBLADO CANANEA CANANEA	126,061.31	89,020.77	0.00	37,040.54	M2 439	PERSONAS 84	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN RETORNO HORNBLENDA CANANEA CANANEA	468,440.34	330,798.71	0.00	137,641.63	M2 1912	PERSONAS 52	TERMINADO
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALVARO OBREGON 6º ETAPA CUCURPE CUCURPE	252,016.57	215,149.69	0.00	36,866.88	M2 884	PERSONAS 130	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA OBREGÓN NORTE CUMPAS CUMPAS	231,541.54	174,929.92	0.00	56,611.62	M2 540	PERSONAS 40	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES							
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE 9 EMPALME EMPALME	560,759.79	423,655.00	0.00	137,104.79	M2 1455	PERSONAS 40	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA VERACRUZ EMPALME EMPALME	537,961.69	406,431.00	0.00	131,530.69	M2 1129.96	PERSONAS 42	TERMINADO
RECARPETEO EN CALLE MORELOS EMPALME EMPALME	227,559.53	171,921.00	0.00	55,638.53	M2 1986	PERSONAS 42	TERMINADO
RECARPETEO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EMPALME EMPALME	129,264.71	97,660.00	0.00	31,604.71	M2 1120	PERSONAS 42	TERMINADO
RECARPETEO EN AVENIDA REVOLUCION EMPALME EMPALME	413,561.96	312,446.00	0.00	101,115.96	M2 2356	PERSONAS 30	TERMINADO
RECARPETEO EN AVENIDA REVOLUCION EMPALME EMPALME	197,638.00	149,316.00	0.00	48,322.00	M2 1722.38	PERSONAS 30	TERMINADO
REVESTIMIENTO DE CALLES ETCHOJOA SAN PEDRO VIEJO	105,716.38	90,253.24	0.00	15,463.14	M2 8800	PERSONAS 875	TERMINADO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES. GRANADOS GRANADOS	165,026.28	140,887.86	0.00	24,138.42	ML 910	PERSONAS 1500	TERMINADO
PAVIMENTACION EN AVENIDA SANTA TERESA Y SANTA GERTRUDIS HERMOSILLO HERMOSILLO	327,996.58	231,621.25	0.00	96,375.33	M2 1735	PERSONAS 208	TERMINADO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MICROCARPETA EN AVENIDA OVALO CUAUHEMOC Y ALAMOS HERMOSILLO HERMOSILLO	179,052.45	126,440.74	0.00	52,611.71	M2 5083	PERSONAS 120	TERMINADO
PAVIMENTACION EN AVENIDA FLOR DE LIRIO HERMOSILLO HERMOSILLO	94,784.66	66,933.52	0.00	27,851.14	M2 336	PERSONAS 36	TERMINADO
PAVIMENTACION EN AVENIDA BACANORA HERMOSILLO HERMOSILLO	769,076.43	543,098.40	0.00	225,978.03	M2 2026.80	PERSONAS 208	TERMINADO
PAVIMENTACION EN AVENIDA POTAM HERMOSILLO HERMOSILLO	472,990.59	334,011.49	0.00	138,979.10	M2 1881.44	PERSONAS 192	TERMINADO
PAVIMENTACION EN AVENIDA BACUM HERMOSILLO HERMOSILLO	340,301.10	240,310.33	0.00	99,990.77	M2 1296	PERSONAS 152	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES							
PAVIMENTACION EN AVENIDA REPUBLICA DE HONDURAS HERMOSILLO HERMOSILLO	380,505.07	268,701.25	0.00	111,803.82	M2 2318.40	PERSONAS 68	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HUACHINERA ARIBABI	240,453.62	205,282.44	0.00	35,171.18	M2 852	PERSONAS 400	TERMINADO
PAVIMENTACION E CALLE FRANCISCO ALDAY HUASABAS HUASABAS	384,608.80	328,352.03	0.00	56,256.77	M2 1665	PERSONAS 987	TERMINADO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES HUASABAS HUASABAS	36,028.49	30,758.59	0.00	5,269.90	ML 180	PERSONAS 987	TERMINADO
REVESTIMIENTO EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LA CHINA HUATABAMPO CHINA, LA	102,550.00	87,550.00	0.00	15,000.00	M2 2567.57	PERSONAS 31	TERMINADO
REVESTIMIENTO DE CALLES HUATABAMPO TABARE,EL	159,761.62	136,393.27	0.00	23,368.35	M2 4000	PERSONAS 105	TERMINADO
PAVIMENTACION EN VARIAS CALLES HUEPAC HUEPAC	293,215.10	250,326.05	0.00	42,889.05	M2 1206	PERSONAS 80	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO COLORADA, LA COBACHI	206,970.07	176,696.53	0.00	30,273.54	M2 960	PERSONAS 530	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO COLORADA, LA TECORIPA	214,148.62	182,825.07	0.00	31,323.55	M2 960	PERSONAS 640	TERMINADO
PAVIMENTACION EN CALLE GUADALUPE OSORIO WARD MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	591,324.97	446,746.00	0.00	144,578.97	M2 3404.72	PERSONAS 68	TERMINADO
PAVIMENTACION EN CALLE IGNACIA FIMBRES MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	687,895.21	519,705.66	0.00	168,189.55	M2 3685	PERSONAS 680	TERMINADO
PAVIMENTACION EN CALLE AVIACION MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	310,363.65	234,479.00	0.00	75,884.65	M2 1700.50	PERSONAS 56	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CAMELLONES EN VARIAS CALLES MAZATAN MAZATAN	144,042.49	122,973.38	0.00	21,069.11	ML 663	PERSONAS 120	TERMINADO
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y CAMELLON CENTRAL MOCTEZUMA MOCTEZUMA	559,984.82	478,075.78	0.00	81,909.04	M2 2540	PERSONAS 4600	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES							
(IE008/04) RECARPETEO DE LA AVENIDA SOSA CHAVEZ (IE-008/2004)							
NAVOJOA NAVOJOA	7,458,419.00	7,458,419.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 98000	TERMINADO
(IE065/04) PAVIMENTACION EN COLONIA LAS BRISAS, NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	921,838.00	921,838.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1134	TERMINADO
(IE016/04) PAVIMENTACION DE CALLE SUCHIATE							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	2,251,271.39	2,251,271.39	0.00	0.00	KILOMETROS 1	PERSONAS 35000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO							
SAHUARIPA SAHUARIPA	376,518.27	321,444.90	0.00	55,073.37	M2 1200	PERSONAS 90	TERMINADO
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO							
SAN FELIPE DE JESUS SAN FELIPE DE JESUS	296,323.35	252,980.09	0.00	43,343.26	M2 1050	PERSONAS 50	TERMINADO
BALASTREO EN CALLE 17							
SAN IGNACIO RIO MUERTO POLVORON, EL	599,917.50	512,167.50	0.00	87,750.00	M2 25000	PERSONAS 1700	TERMINADO
PAVIMENTACION EN AVENIDA REFORMA FINAL NORTE							
SANTA ANA SANTA ANA	507,623.12	383,509.89	0.00	124,113.23	M2 2624	PERSONAS 75	TERMINADO
PAVIMENTACION EN VARIAS CALLES							
TEPACHE TEPACHE	395,503.43	337,653.09	0.00	57,850.34	M2 1932	PERSONAS 1500	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA NARCISO MENDOZA							
VILLA HIDALGO VILLA HIDALGO	219,236.52	186,351.04	0.00	32,885.48	M2 1000	PERSONAS 45	TERMINADO
BACHEO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE NACORI GRANDE							
VILLA PESQUEIRA NACORI GRANDE	135,529.56	115,705.64	0.00	19,823.92	M2 400	PERSONAS 600	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON SIN NOMBRE							
VILLA PESQUEIRA VARIAS	102,424.38	87,442.76	0.00	14,981.62	M2 290	PERSONAS 100	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	26,596,336.46	23,078,078.87	0.00	3,518,257.59			60 Proyectos
[SG] ELECTRIFICACION							
AMPLIACION DE LA RED DE LINEA ELECTRICA							
ACONCHI ACONCHI	158,012.50	134,900.00	0.00	23,112.50	POSTES 6	PERSONAS 140	TERMINADO
ELECTRIFICACION							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	212,057.40	149,749.00	0.00	62,308.40	POSTES 6	PERSONAS 125	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SG] ELECTRIFICACION							
ELECTRIFICACION AGUA PRIETA AGUA PRIETA	72,440.00	51,155.00	0.00	21,285.00	POSTES 2	PERSONAS 35	TERMINADO
ELECTRIFICACION AGUA PRIETA AGUA PRIETA	126,598.20	89,400.00	0.00	37,198.20	POSTES 5	PERSONAS 75	TERMINADO
ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LADRILLERA AGUA PRIETA AGUA PRIETA	172,871.30	122,077.00	0.00	50,794.30	POSTES 5	PERSONAS 90	TERMINADO
ELECTRIFICACION EN LA COLONIA NUEVO PROGRESO AGUA PRIETA AGUA PRIETA	95,169.90	67,206.00	0.00	27,963.90	POSTES 4	PERSONAS 30	TERMINADO
ELECTRIFICACION EN COLONIA BUENOS AIRES AGUA PRIETA AGUA PRIETA	218,827.20	154,529.00	0.00	64,298.20	POSTES 6	PERSONAS 90	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED DE LINEA ELECTRICA EN LOMA CEMENTERIO OESTE ARIZPE SINOQUIPE	104,518.67	89,230.71	0.00	15,287.96	POSTES 4	PERSONAS 20	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED DE LINEA ELECTRICA EN COLONIA LAS LOMAS ATIL ATIL	123,348.87	101,243.87	0.00	22,105.00	POSTE 7	PERSONAS 40	TERMINADO
AMPLIACION DE LA DISTRIBUCION ELECTRICA . CAJEME ESPERANZA	186,285.73	131,548.51	0.00	54,737.22	POSTE 14	PERSONAS 40	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE DEPORTIVA SUR. CAJEME TEPEYAC	386,848.10	273,179.69	0.00	113,668.41	POSTE 1	PERSONAS 70	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EMPALME EMPALME	102,820.00	77,681.00	0.00	25,139.00	POSTES 3	PERSONAS 84	TERMINADO
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EM EJIDO URSULO GALVAN EMPALME EMPALME	91,452.35	69,092.00	0.00	22,360.35	POSTES 2	PERSONAS 62	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN POBLADO MORELOS "LA ATRAVEZADA" EMPALME EMPALME	137,064.67	103,553.00	0.00	33,511.67	TRANSFORMADOR 3	PERSONAS 60	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN EJIDO MI PATRIA ES PRIMERO EMPALME MI PATRIA ES PRIMERO	130,266.52	98,417.00	0.00	31,849.52	POSTES 5	PERSONAS 105	TERMINADO
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EJIDO SANTA MARIA EMPALME SANTA MARIA (DE GUAYMAS)	101,712.38	76,844.00	0.00	24,868.38	POSTES 3	PERSONAS 85	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SG] ELECTRIFICACION							
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN GRUPO 17 GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	130,223.11	98,383.72	0.00	31,839.39	POSTES 4	PERSONAS 44	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE 8 Y 9 GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	270,321.30	204,228.30	0.00	66,093.00	POSTES 12	PERSONAS 50	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE JESUS PARRA FINAL GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	101,960.84	77,031.54	0.00	24,929.30	POSTES 4	PERSONAS 36	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE 15 GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	286,792.69	216,672.22	0.00	70,120.47	POSTES 14	PERSONAS 85	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN EJIDO MORELIA GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES MORELIA	228,825.89	172,878.24	0.00	55,947.65	POSTES 10	PERSONAS 64	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA HUEPAC HUEPAC	231,639.48	197,757.94	0.00	33,881.54	POSTES 9	PERSONAS 500	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA HUEPAC RANCHITO DE HUEPAC	91,302.33	77,947.31	0.00	13,355.02	POSTE 3	PERSONAS 144	TERMINADO
ELECTRIFICACION LA PILA II IMURIS IMURIS	49,232.71	37,195.39	0.00	12,037.32	POSTE 1	PERSONAS 30	TERMINADO
ELECTRIFICACION DE VARIAS CALLES IMURIS IMURIS	337,098.26	254,678.14	0.00	82,420.12	POSTES 11	PERSONAS 250	TERMINADO
ELECTRIFICACION EN CALLE LOS NARANJOS. IMURIS CRUCERO, EL	101,737.88	76,863.08	0.00	24,874.80	POSTES 4	PERSONAS 125	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA IMURIS CRUCERO, EL	110,833.27	83,734.67	0.00	27,098.60	POSTES 5	PERSONAS 40	TERMINADO
INSTALACION DE 21 PANELES SOLARES NACORI CHICO MESA TRES RIOS, LA	260,041.16	222,004.91	0.00	38,036.25	OBRA 1	PERSONAS 105	TERMINADO
INSTALACION DE 15 PANELES SOLARES EN VARIAS VIVIENDAS NACORI CHICO MESA TRES RIOS, LA	185,743.68	158,574.93	0.00	27,168.75	OBRA 1	PERSONAS 76	TERMINADO
AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA Y BANCO DE TRANSFORMADORES OPODEPE QUEROBABI	218,219.99	186,300.93	0.00	31,919.06	POSTES 6	PERSONAS 270	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SG] ELECTRIFICACION							
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA.							
SAHUARIPA SAHUARIPA	129,234.56	110,331.40	0.00	18,903.16	POSTE 2	PERSONAS 100	TERMINADO
ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES							
SAN FELIPE DE JESUS SAN FELIPE DE JESUS	296,942.96	253,509.08	0.00	43,433.88	LAMPARAS 27	PERSONAS 500	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SUBESTACION MONOFASICA DE 25 KVA							
SAN PEDRO DE LA CUEVA NUEVO SUAQUI	212,082.53	180,496.73	0.00	31,585.80	POSTES 8	PERSONAS 20	TERMINADO
ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE RECREATIVO SAPOROBA							
SOYOPA SOYOPA	487,112.50	415,862.50	0.00	71,250.00	POSTES 23	PERSONAS 200	TERMINADO
REHABILITACION Y AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO.							
TUBUTAMA VARIAS	149,811.13	127,900.00	0.00	21,911.13	LAMPARAS 151	PERONAS 800	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA							
VILLA PESQUEIRA VILLA PESQUEIRA	253,996.04	216,844.00	0.00	37,152.04	POSTES 14	PERSONAS 150	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	6,553,446.10	5,159,000.81	0.00	1,394,445.29			36 Proyectos
[SH] VIVIENDA DIGNA							
REHABILITACION DE MODULOS HABITACIONALES, CONSTRUCCION DE BANQUETAS, BARDAS PERIMETRALES Y MEJORAMIENTO DE AREA DE JUEGOS EN COLONIA FOVISSSTE II SEC							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	374,322.14	264,335.08	0.00	109,987.06	OBRA 1	PERSONAS 80	TERMINADO
REHABILITACION DE MODULOS HABITACIONALES, CONSTRUCCION DE BANQUETAS, BARDA DIVISORIA Y MEJORAMIENTO EN AREA DE JUEGOS EN COLONIA FOVISSSTE II SECTOR							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	371,513.28	262,351.30	0.00	109,161.98	OBRA 1	PERSONAS 90	TERMINADO
MEJORAMIENTO EN FACHADA EN EDIFICIO "B" MULTIFAMILIARES							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	367,067.46	259,211.86	0.00	107,855.60	OBRA 1	PERSONAS 85	TERMINADO
MAJORAMIENTO DE FACHADA EN EDIFICIO "C" MULTIFAMILIARES							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	331,403.83	234,027.33	0.00	97,376.50	OBRA 1	PERSONAS 85	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE FACHADA EN EDIFICIO "D" MULTIFAMILIARES							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	367,067.46	259,211.86	0.00	107,855.60	OBRA 1	PERSONAS 95	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE 23 VIVIENDAS							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	141,825.68	121,080.82	0.00	20,744.86	ACCIONES 23	PERSONAS 115	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE 50 VIVIENDAS							
SUAQUI GRANDE SUAQUI GRANDE	444,338.89	379,345.39	0.00	64,993.50	ACCIONES 50	FAMILIAS 50	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
TOTAL MODALIDAD:	2,397,538.74	1,779,563.64	0.00	617,975.10			7 Proyectos
[SI] VIALIDADES URBANAS							
PAVIM. CALLE 20 E/AVE. MARTIRES 1906 Y AVE. DOMINGO QUIROZ Y MORA (IND.108,410.00)							
CABORCA HEROICA CABORCA	3,722,095.00	3,722,095.00	0.00	0.00	KILOMETRO 0.78	PERSONA 40000	EN PROCESO
PF-187-PAVIMENTACION AVENIDA SONORA ENTRE NIÑOS HEROES Y RAFAEL MUÑOZ EN CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	996,061.00	996,061.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 5118	PERSONA 70000	POR INICIAR
REHABILITACIÓN PASO POR GUAYMAS (PUENTE DOUGLAS-PUENTE SAN CARLOS), GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 19.2	PERSONA 130329	TERMINADO
REHABILITACION DE PASO POR GUAYMAS (PUENTE DOUGLAS-PUENTE SAN CARLOS, GUAYMAS)							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 1.85	PERSONA 215000	POR INICIAR
(IE001/04)CONSTRUCCION DISTRIBUIDOR VIAL "LA COLORADA"							
HERMOSILLO HERMOSILLO	18,222,086.49	18,222,086.49	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 100000	TERMINADO
(IE002/04)CONSTRUCCION DISTRIBUIDORA VIAL "FORD"							
HERMOSILLO HERMOSILLO	15,951,865.05	15,951,865.05	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 50000	TERMINADO
(IE003/04) AMPLIACION DE CARRETERA A LA COLORADA (REPROGRAMADO)							
HERMOSILLO HERMOSILLO	13,252,746.07	13,252,746.07	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 100000	TERMINADO
CONTINUACION DEL DISTRIBUIDOR VIAL FORD, HERMOSILLO (IND.346080.00)							
HERMOSILLO HERMOSILLO	22,435,799.00	22,435,799.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 50000	TERMINADO
CONTINUACIÓN DE DISTRIBUIDOR VIAL LA COLORADA, HERMOSILLO (IND.513,143.00)							
HERMOSILLO HERMOSILLO	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 100000	TERMINADO
CONTINUACIÓN AMPLIACIÓN DE CARRET. LA COLORADA, HERMOSILLO (IND.446,281.00)							
HERMOSILLO HERMOSILLO	7,446,281.00	7,446,281.00	0.00	0.00	KILOMETRO 1.2	PERSONA 100000	TERMINADO
(IE011/04) CONSTRUCCION DE BOULEVARD "EL MUSARO" (IE-011/2004)							
HERMOSILLO HERMOSILLO	6,334,746.00	6,334,746.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 50000	TERMINADO
PROY. EJEC..DE CONTINUACION BLVD.MORELOS E/BLVD.ESCALANTE Y CARRETERA 15, NAVOJOA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	750,394.00	750,394.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 320000	TERMINADO
PF186.- REHAB. DE PAVIMENTOS EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 41836	PERSONA 76500	POR INICIAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SI] VIALIDADES URBANAS							
CONTINUACIÓN DE VIALIDAD EN DREN NAVOJOA (IND.481,724.00)							
NAVOJOA NAVOJOA	16,539,211.00	16,539,211.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 54600	PERSONA 150000	EN PROCESO
CONT. DE RECARPETEO DE LA AVENIDA SOSA CHAVEZ, NAVOJOA (IND. 35,000.00)							
NAVOJOA NAVOJOA	3,030,345.00	3,030,345.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 74400	PERSONA 150000	TERMINADO
(IE007/04)CONSTR. VIALIDAD SOBRE DREN NAVOJOA ENTRE PESQUEIRA Y MORELOS							
NAVOJOA NAVOJOA	7,003,183.74	7,003,183.74	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 150000	EN PROCESO
(IE009/04) CONSTRUCCION DE PUENTE EN ENTRONQUE CON CANAL LAS PILAS							
NAVOJOA NAVOJOA	2,097,888.73	2,097,888.73	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 150000	TERMINADO
PAVIMENTACION COLONIA LAS BRISAS, NAVOJOA.- (PF-038/04)							
NAVOJOA NAVOJOA	888,535.00	888,535.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 31097	PERSONA 1134	TERMINADO
PAVIMENTACION ASFALTICA EN VARIAS CALLES DE NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	2,856,645.00	2,856,645.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 9470	PERSONA 3000	POR INICIAR
PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES DE NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 20000	EN PROCESO
REHAB. PAV. E INFRA. EN CALLES SUFRAGIO EFECTIVO E IGNACIO PESQUEIRA, NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 40512	PERSONA 136000	POR INICIAR
IE212.- CONSTR. DE PUENTE EN ENTRONQUE CON CANAL "LAS PILAS" , NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	1,730,776.00	1,730,776.00	0.00	0.00	PUENTE 1	PERSONA 150000	TERMINADO
TERMINACIÓN CONSTR. DISTRIBUIDOR VIAL EL GRECO, NOGALES (IND. 93,006.00)							
NOGALES HEROICA NOGALES	5,053,759.00	5,053,759.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 160000	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE DISTRIBUIDOR VIAL BUENOS AIRES, NOGALES (IND.436,893.00)							
NOGALES HEROICA NOGALES	26,979,507.00	15,000,000.00	0.00	11,979,507.00	OBRA 1	PERSONA 160000	EN PROCESO
(IE004/04)CONSTRUCCION DE DISTRIBUIDOR VIAL "EL GRECO"							
NOGALES HEROICA NOGALES	889,565.88	889,565.88	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 160000	TERMINADO
(IE-006/04) AMPLIACION EN LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL "EL GRECO"							
NOGALES HEROICA NOGALES	2,804,525.00	2,804,525.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 160000	TERMINADO
PROYECTO EJECUTIVO DRENAJE PLUVIAL DISTRIBUIDOR VIAL "EL GRECO", NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	209,036.00	209,036.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 160000	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SI] VIALIDADES URBANAS							
ADECUACION GEOMETRICA Y ESTRUCTURAL PROY.EJEC. "EL GRECO"(RAMA B), NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	97,750.00	97,750.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 160000	TERMINADO
PROY. EJEC. PAVIMENTACION CALLES DE ENLACE DIST. VIAL "EL GRECO", NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	227,470.00	227,470.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 160000	TERMINADO
EST. GEOTEC.P/DETERM. PARAMETROS RESISTENCIA PUENTE VEHICULAR DIST. VIAL "BUENOS AIRES							
NOGALES HEROICA NOGALES	77,510.00	77,510.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 160000	TERMINADO
IE054/05-TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL "EL GRECO", NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	3,649,016.00	3,649,016.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 160000	TERMINADO
CONTINUACION PAVIMENTACION CALLE SUCHIATE, PUERTO PEÑASCO (IND. 51,286.00)							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	1,760,823.00	1,760,823.00	0.00	0.00	KILOMETRO 0.527	PERSONA 5000	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	244,507,619.96	232,528,112.96	0.00	11,979,507.00			32 Proyectos
[SJ] INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							
CONSTRUCCION DE ALMACEN EN ESCUELA PRIMARIA GABINO BARREDA							
ARIVECHI ARIVECHI	49,770.43	42,490.51	0.00	7,279.92	OBRA 1	PERSONAS 60	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ							
ARIVECHI ARIVECHI	68,344.70	58,347.91	0.00	9,996.79	OBRA 1	PERSONAS 40	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INDEPENDENCIA							
ARIVECHI ARIVECHI	291,790.38	249,110.16	0.00	42,680.22	M2 1000	PERSONAS 200	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL II ETAPA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS							
BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	88,022.74	75,146.74	0.00	12,876.00	OBRA 1	PERSONAS 90	TERMINADO
ACONDICIONAMINTO DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA JESUS GARCIA CORONA.							
BENITO JUAREZ PAREDONCITO	13,203.29	11,271.29	0.00	1,932.00	OBRA 1	PERSONAS 80	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y ELECTRIFICACION EN ESCUELA TELESECUNDARIA 128							
BENITO JUAREZ PAREDONCITO	216,893.22	185,167.22	0.00	31,726.00	OBRA 1	PERSONAS 85	TERMINADO
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS							
BENITO JUAREZ PAREDONCITO	89,725.10	76,601.10	0.00	13,124.00	OBRA 1	PERSONAS 80	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN JARDIN DE NIÑOS PORVENIR							
BENJAMIN HILL BENJAMIN HILL	187,294.31	159,898.23	0.00	27,396.08	OBRA 1	PERSONAS 120	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SJ] INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL HEROES DE CABORCA.							
CABORCA HEROICA CABORCA	290,917.08	176,607.08	0.00	114,310.00	OBRA 1	PERSONAS 150	TERMINADO
TERMINACION DE CERCO PERIMETRAL E IMPERMEABILIZACION DE TECHO EN AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	357,248.27	252,277.90	0.00	104,970.37	OBRA 1	PERSONAS 388	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	185,258.45	130,823.39	0.00	54,435.06	OBRA 1	PERSONAS 120	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA.							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	264,398.16	186,710.16	0.00	77,688.00	OBRA 1	PERSONAS 272	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA CENTAURO DEL NORTE							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	285,787.44	201,814.08	0.00	83,973.36	OBRA 1	PERSONAS 374	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO.							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	317,183.75	223,984.83	0.00	93,198.92	OBRA 1	PERSONAS 370	TERMINADO
TERMINACION DE CERCO PERIMETRAL MIXTO EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO.							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	356,512.83	251,758.78	0.00	104,754.05	OBRA 1	PERSONAS 303	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA ROBERTO ROJAS VALENCIA							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	275,764.90	194,736.95	0.00	81,027.95	OBRA 1	PERSONAS 290	TERMINADO
TERMINACION DE SUBESTACION ELECTRICA Y ALIMENTACION INTERNA EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS.							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	216,301.60	150,420.76	0.00	65,880.84	OBRA 1	PERSONAS 560	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA PARA DIRECCION EN JARDIN DE NIÑOS CUCURPE							
CUCURPE CUCURPE	63,995.30	54,634.70	0.00	9,360.60	OBRA 1	PERSONAS 30	TERMINADO
ED561.- PROGRAMA ESPECIAL DE MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES, VARIAS							
VARIOS VARIAS	4,167,226.00	3,557,616.00	0.00	609,610.00	OBRA 20	ALUMNO 4614	EN PROCESO
PROGRAMA ESPECIAL DE MEJORAMIENTO DE ESPACIOS ESCOLARES, VARIAS							
VARIOS VARIAS	24,442,384.00	24,442,384.00	0.00	0.00	OBRA 101	ALUMNO 27889	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	32,228,021.95	30,681,801.79	0.00	1,546,220.16			20 Proyectos

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE BÉISBOL.							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	331,278.51	233,939.00	0.00	97,339.51	OBRA 1	PERSONAS 500	TERMINADO
REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN CABECERA MUNICIPAL .							
BAVIACORA BAVIACORA	129,067.21	110,188.53	0.00	18,878.68	OBRA 1	PERSONAS 1000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMPO DE BEIS BOL.							
BAVIACORA SAN JOSE (SAN JOSE DE BAVIACORA)	94,140.90	80,370.90	0.00	13,770.00	OBRA 1	PERSONAS 1500	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE OVALO DE ATLETISMO							
ETCHOJOA BUAYSIACOBÉ	358,925.00	306,425.00	0.00	52,500.00	OBRA 1	PERSONAS 2500	TERMINADO
REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES							
ETCHOJOA SAN PEDRO NUEVO	139,321.62	118,943.03	0.00	20,378.59	OBRA 1	PERSONAS 2050	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE VILLA PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO, HERMOSILLO(IND. 262,136.00)							
HERMOSILLO HERMOSILLO	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	MODULO 1	PERSONA 662924	EN PROCESO
REHABILITACIÓN DEL CUM, HERMOSILLO (IND. 145,631.00)							
HERMOSILLO HERMOSILLO	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	MODULO 1	PERSONA 662924	EN PROCESO
(IE017/04) REHABILITACION CENTRO DE USOS MULTIPLES (IND.)							
HERMOSILLO HERMOSILLO	2,020,337.32	2,020,337.32	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 662924	EN PROCESO
(IE018/04) CONSTRUCCION DE VILLA PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO (IND.)							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,726,217.39	1,726,217.39	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 662924	EN PROCESO
OBRAS COMPLEM. ALBERCA COMPLEJO DEPORTIVO ANA G. GUEVARA, HILLO.- (PF-025/04)							
HERMOSILLO HERMOSILLO	647,396.00	647,396.00	0.00	0.00	UNIDAD 1	PERSONA 800000	TERMINADO
REUBICACION CAMPOS DEPORTIVOS UNIDAD DEPORTIVA "LA SAUCEDA", HERMOSILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,655,123.00	1,655,123.00	0.00	0.00	UNIDAD 1	PERSONA 800000	EN PROCESO
TERMINACION CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL EN COL. INTENACIONAL, HILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	59,022.00	59,022.00	0.00	0.00	CANCHA 1	PERSONA 600	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL							
HERMOSILLO ZAMORA	236,573.86	167,060.85	0.00	69,513.01	OBRA 1	PERSONAS 200	TERMINADO
(IE069/04) CONSTRUCCION DE CENTRO DE USOS MULTIPLES IV ETAPA, HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 2000	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES							
HUATABAMPO ZABILA, LA	148,305.54	126,612.88	0.00	21,692.66	OBRA 1	PERSONAS 600	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES							
HUATABAMPO PARRITAS,LAS	174,169.79	148,693.95	0.00	25,475.84	OBRA 1	PERSONAS 38	TERMINADO
REHABILITACION DE ESTADIO DE SOFT-BALL DEL CLUB VETERANOS							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	164,550.60	124,318.00	0.00	40,232.60	OBRA 1	PERSONAS 150	TERMINADO
CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN UNIDAD DEPORTIVA SERGIO KALIMAN ROBLES							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	62,557.14	47,261.00	0.00	15,296.14	OBRA 1	PERSONAS 1500	TERMINADO
CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESTADIO DE SOFTBALL DEL COBACH							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	62,557.14	47,261.00	0.00	15,296.14	OBRA 1	PERSONAS 1500	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES							
MAGDALENA TASICURI, EL	193,825.15	146,435.00	0.00	47,390.15	OBRA 1	PERSONAS 150	TERMINADO
COLOCACION DE CESPED EN ESTADIO MUNICIPAL DE BEISBOL							
NACO NACO	515,623.68	389,554.32	0.00	126,069.36	OBRA 1	PERSONAS 9000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE GRADAS Y DOG-OUT EN ESTADIO DE BEISBOL							
NACORI CHICO MESA TRES RIOS, LA	164,310.15	140,276.50	0.00	24,033.65	OBRA 1	PERSONAS 800	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CERCO, CANCHA DE USOS MULTIPLES Y CANCHA DE FUT BOL							
OPODEPE QUEROBABI	197,822.97	168,887.38	0.00	28,935.59	OBRA 1	PERSONAS 2000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA							
PITIQUITO PITIQUITO	122,839.25	92,805.20	0.00	30,034.05	OBRA 1	PERSONAS 300	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASKETBOL							
PITIQUITO PITIQUITO	121,957.91	92,139.35	0.00	29,818.56	OBRA 1	PERSONAS 250	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOL.							
SAHUARIPA SAHUARIPA	173,509.79	148,130.49	0.00	25,379.30	OBRA 1	PERSONAS 400	TERMINADO
CONSTRUCCION DE GRADAS PARA ESTADIO DE FUT BOL							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	194,086.13	165,697.13	0.00	28,389.00	OBRA 1	PERSONAS 500	TERMINADO
MODERNIZACION DEL ESTADIO DE BEISBOL INFANTIL, S.L.R.C.							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	402,094.00	402,094.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 300000	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA. TEPACHE TEPACHE	69,458.29	59,298.62	0.00	10,159.67	OBRA 1	PERSONAS 1500	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	24,365,070.34	23,624,487.84	0.00	740,582.50			29 Proyectos
[SO] CENTROS DE SALUD							
AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD ARIVECHI TARACHI	61,668.64	52,648.36	0.00	9,020.28	OBRA 1	PERSONAS 150	TERMINADO
REHABILITACION DE MODULO MEDICO PITIQUITO SANTA MATILDE	125,242.18	94,620.62	0.00	30,621.56	OBRA 1	PERSONAS 300	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD. SAHUARIPA CAJON DE ONAPAS	188,008.85	159,807.52	0.00	28,201.33	OBRA 1	PERSONAS 100	EN PROCESO
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD SAN JAVIER SAN JAVIER	163,646.35	139,709.79	0.00	23,936.56	OBRA 1	PERSONAS 200	TERMINADO
AMPLIACION Y REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD DE ESTACION PESQUEIRA SAN MIGUEL DE HORCASITAS PESQUEIRA	357,467.82	305,180.76	0.00	52,287.06	OBRA 1	PERSONAS 5200	TERMINADO
REHABILITACION DE CASA DE SALUD SAN MIGUEL DE HORCASITAS TORREON, EL	28,406.00	24,251.00	0.00	4,155.00	OBRA 1	PERSONAS 120	TERMINADO
REHABILITACION DE CASA DE SALUD SOYOPA NOVILLO, EL	230,887.61	197,115.65	0.00	33,771.96	OBRA 1	PERSONAS 150	TERMINADO
TERMINACION DE CASA DE SALUD TUBUTAMA SAN MANUEL (SAN MANUEL OCUCA)	49,790.00	42,506.00	0.00	7,284.00	OBRA 1	PERSONAS 150	TERMINADO
REPARACION DEL CENTRO DE SALUD VILLA PESQUEIRA ADIVINO	83,968.84	71,686.70	0.00	12,282.14	OBRA 1	PERSONAS 200	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	1,289,086.29	1,087,526.40	0.00	201,559.89			9 Proyectos
[SQ] CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL							
CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y ALUMBRADO EN PANTEON MUNICIPAL DIVISADEROS DIVISADEROS	162,323.93	138,580.79	0.00	23,743.14	OBRA 1	PERSONAS 800	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	162,323.93	138,580.79	0.00	23,743.14			1 Proyectos

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
AMPLIACIÓN DE LA RED D EDRENAJE EN CALLEJÓN 22							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	160,062.20	113,031.00	0.00	47,031.20	ML 690	PERSONAS 140	EN PROCESO
ELECTRIFICACION							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	79,890.40	56,416.00	0.00	23,474.40	POSTES 2	PERSONAS 35	TERMINADO
ELECTRIFICACION							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	72,336.80	51,082.00	0.00	21,254.80	POSTE 1	PERSONAS 30	TERMINADO
SUBESTACION DE 112.5 KVA EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMARINO							
ALTAR ALTAR	115,849.25	87,524.25	0.00	28,325.00	OBRA 1	PERSONAS 650	TERMINADO
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO							
BACADEHUACHI BACADEHUACHI	339,315.00	289,683.00	0.00	49,632.00	M2 1782	PERSONAS 350	TERMINADO
REHABILITACION DEL TECHO DE LOS BAÑOS							
BACADEHUACHI BACADEHUACHI	40,027.00	34,023.00	0.00	6,004.00	OBRA 1	PERSONAS 140	TERMINADO
REHABILITACIÓN DE IGLESIA Y CASA PARROQUIAL							
BAVIACORA SUAQUI	53,133.20	45,361.20	0.00	7,772.00	OBRA 1	PERSONAS 150	EN PROCESO
MEJORAMIENTO DE FACHADA EN EDIFICIO "A" MULTIFAMILIARES.							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	331,403.83	234,027.33	0.00	97,376.50	OBRA 1	PERSONAS 75	TERMINADO
INSTALACION DE 20 CELDAS SOLARES DOMICILIARIAS							
CUCURPE CUCURPE	278,396.59	237,675.49	0.00	40,721.10	OBRA 1	PERSONAS 60	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AREAS VERDES Y JUEGOS INFANTILES							
FRONTERAS KILOMETRO CUARENTA Y SIETE	82,963.59	62,222.69	0.00	20,740.90	OBRA 1	PERSONAS 230	TERMINADO
CONSTR. Y EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA CASA UNACARI DIF (IRA.ETAPA), HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	23,262,121.00	23,262,121.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 300	EN PROCESO
REHABILITACION DE IGLESIA							
SAN FELIPE DE JESUS SAN FELIPE DE JESUS	158,516.66	135,330.40	0.00	23,186.26	OBRA 1	PERSONAS 150	TERMINADO
ACONDICIONAMIENTO DE IGLESIA							
SAN JAVIER SAN JAVIER	199,423.85	170,253.85	0.00	29,170.00	OBRA 1	PERSONAS 200	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	79,989.00	68,289.00	0.00	11,700.00	POSTE 4	PERSONAS 140	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
CONSTRUCCION DE GRADAS PARA ESTADIO DE BEIS BOL.							
SAN IGNACIO RIO MUERTO BACHOMOBAMPO	143,016.23	122,097.23	0.00	20,919.00	OBRA 1	PERSONAS 500	TERMINADO
GASTOS DE OPERACION CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION DE OBRA PUB.(CECOP)							
VARIOS VARIAS	17,346,600.00	17,346,600.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 2500000	EN PROCESO
APORTACION PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA (CECOP)							
VARIOS VARIAS	64,260,903.95	64,260,903.95	0.00	0.00	MUNICIPIO 72	PERSONA 2500000	EN PROCESO
PROGR. OBRA PUBLICA CONCERTADA ATRAVES DE CECOP P/PROY. INFRAEST. SOCIAL, VARIAS							
VARIOS VARIAS	11,849,954.00	9,787,628.00	0.00	2,062,326.00	OBRA 51	PERSONA 75037	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	118,853,902.55	116,364,269.39	0.00	2,489,633.16			18 Proyectos
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLEION GIRASOLES							
FRONTERAS FRONTERAS	93,264.68	69,948.51	0.00	23,316.17	OBRA 1	PERSONAS 60	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	106,510.61	80,468.91	0.00	26,041.70	ML 610	PERSONAS 50	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO Y TANQUE DE ALMACEN. DE AGUA DE 750 M3, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	1,604,467.00	1,604,467.00	0.00	0.00	METRO CUBICO 750	PERSONA 96000	TERMINADO
(IE066/04) REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS BRISAS, NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1134	TERMINADO
REHABILITACION RED AGUA POTABLE COLONIA LAS BRISAS, NAVOJOA (PF-039/'04)							
NAVOJOA NAVOJOA	159,995.00	159,995.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1881	PERSONA 1134	TERMINADO
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.							
SAHUARIPA SAHUARIPA	220,783.27	188,489.27	0.00	32,294.00	ML 562	PERSONAS 100	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	2,325,020.56	2,243,368.69	0.00	81,651.87			6 Proyectos
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE 22							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	93,967.33	66,357.00	0.00	27,610.33	ML 500	PERSONAS 95	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE 23 Y CALLEJÓN 24.							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	168,743.06	119,161.00	0.00	49,582.06	ML 600	PERSONAS 136	TERMINADO
INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN COLONIA FERROCARRIL							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	233,736.31	165,058.00	0.00	68,678.31	ML 260	PERSONAS 76	TERMINADO
INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN PUEBLO NUEVO							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	100,029.79	70,638.00	0.00	29,391.79	ML 229	PERSONAS 68	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE BUENOS AIRES PONIENTE PRIMERA ETAPA.							
ALTAR ALTAR	339,356.63	256,384.35	0.00	82,972.28	ML 601	PERSONAS 175	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE 12 Y CALLEJON LOS CHINOS							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	224,879.86	169,897.01	0.00	54,982.85	ML 598	PERSONAS 40	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN AVENIDA 1° SUR							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	327,092.43	247,118.73	0.00	79,973.70	ML 704	PERSONAS 80	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLEJON 46							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	97,600.38	73,737.20	0.00	23,863.18	ML 155	PERSONAS 40	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE 10							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	163,746.28	123,710.52	0.00	40,035.76	ML 308.80	PERSONAS 44	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE 6							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	215,857.56	163,080.65	0.00	52,776.91	ML 374.50	PERSONAS 72	TERMINADO
(IE067/04) REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA LAS BRISAS, NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	500,486.99	500,486.99	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1134	TERMINADO
AMPLIACION DE DRENAJE Y REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE							
PITTIQUITO PITTIQUITO	260,376.69	196,714.91	0.00	63,661.78	ML 464	PERSONAS 70	TERMINADO
CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO							
SAHUARIPA SAHUARIPA	146,165.21	124,236.42	0.00	21,928.79	ML 275	PERSONAS 60	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE VIA ANTIGUA SUR							
SANTA ANA SANTA ANA	172,175.13	130,078.52	0.00	42,096.61	ML 410	PERSONAS 60	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN SANTA RITA ALTOS							
SANTA ANA SANTA RITA DEL CLARO	234,258.10	176,982.28	0.00	57,275.82	ML 537	PERSONAS 165	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO, URES							
URES URES	307,170.00	307,170.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1468	PERSONA 696	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	3,585,641.75	2,890,811.58	0.00	694,830.17			16 Proyectos
[UB] CAMINOS RURALES							
(IE012/04) CONSTRUCCION DE CARRETERA A BAHIA LOBOS (IE-012/2004)							
HUATABAMPO HUATABAMPO	14,055,393.00	14,055,393.00	0.00	0.00	KILOMETROS 4.2	PERSONAS 20000	TERMINADO
REHABILITACION DE VADO TECORINAME KM 40+200, NACORI CHICO, TECORINAME.							
NACORI CHICO NACORI CHICO	224,837.00	224,837.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1500	TERMINADO
REHABILITACION DE PUENTE SOBRE EL RIO BAVISPE KM 15+400, NACORI CHICO, MESA TRES RIOS.							
NACORI CHICO NACORI CHICO	653,978.00	653,978.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1500	TERMINADO
REHAB. DE VADO SOBRE RIO LA CUEVA KM 45+000, NACORI CHICO MESA TRES RIOS.							
NACORI CHICO MESA TRES RIOS, LA	7,209.00	7,209.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1500	TERMINADO
REHAB. DE VADO SOBRE RIO LA CUEVA KM 0+060, NACORI CHICO MESA TRES RIOS.							
NACORI CHICO MESA TRES RIOS, LA	66,976.00	66,976.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1500	TERMINADO
(IE015/04) REHABILITACION DE CAMINO QUIRIEGO-LOS BAJÍOS (IE-015/2004)							
QUIRIEGO QUIRIEGO	1,018,583.04	1,018,583.04	0.00	0.00	KILOMETROS 25	PERSONAS 1960	TERMINADO
RECONSTRUCCION DE VADO EN CAMINO SAHUARIPA-NATORA, SAHUARIPA							
SAHUARIPA VARIAS	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 7000	EN PROCESO
(IE013/04) CONSTRUCCION DE CARRETERA URES-PUEBLO DE ALAMOS (IE-013/2004)							
URES URES	3,571,020.20	3,571,020.20	0.00	0.00	KILOMETROS 5	PERSONAS 10000	TERMINADO
RECONSTRUCCION DEL CAMINO CUCURPE-SINOQUIPE, VARIOS MUNICIPIOS							
VARIOS VARIAS	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 1.9	PERSONA 25000	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	25,797,996.24	25,797,996.24	0.00	0.00			9 Proyectos
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS							
RECONSTRUCCION CARRETERA ARIZPE-CANANEA, ARIZPE.- (PF-006/04)							
ARIZPE VARIAS	19,494.00	19,494.00	0.00	0.00	KILOMETRO 2.54	PERSONA 35457	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS							
RECONST. CAMINO CALLE 900, BACUM (IND. 87,378.00)							
BACUM VARIAS	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 3.6	PERSONA 154698	EN PROCESO
RECONST. CAMINO CALLE 9, BACUM (IND. 87,378.00)							
BACUM VARIAS	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 3.6	PERSONA 154698	TERMINADO
RECONST. CAMINO FUNDICION-JECOPACO-CALLE 2200, BENITO JUAREZ (IND.58,252.00)							
BENITO JUAREZ VARIAS	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 3.2	PERSONA 76296	TERMINADO
RECONST. CAMINO CALLE 1900, BENITO JUAREZ (IND. 87,378.00)							
BENITO JUAREZ VARIAS	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 3.7	PERSONA 32687	TERMINADO
RECONST. CAMINO CABORCA-EL ENTRONQUE, CABORCA (IND. 87,378.00)							
CABORCA HEROICA CABORCA	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 6.4	PERSONA 70000	TERMINADO
RECONST. CAMINO CABORCA-E.C. FED. NO.2, CABORCA (IND. 58,252.00)							
CABORCA VARIAS	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 4.9	PERSONA 70000	TERMINADO
RECONSTRUCCION CABORCA-EL DESEMBOQUE (VADO EL COYOTE), CABORCA							
CABORCA VARIAS	635,819.00	635,819.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 69516	TERMINADO
NC082.- RECONSTRUCCION CAMINO CABORCA-EL DESEMBOQUE, CABORCA							
CABORCA VARIAS	7,563,872.00	7,563,872.00	0.00	0.00	KILOMETRO 21.4	PERSONA 70000	POR INICIAR
NC083.- RECONSTRUCCION CAMINO "Y" GRIEGA-ESTACION SAHUARO, CABORCA							
CABORCA VARIAS	2,322,727.00	2,322,727.00	0.00	0.00	KILOMETRO 4.6	PERSONA 40000	POR INICIAR
RECONSTRUCCION CARRETERA CALLE 600, CAJEME (PF-008/04)							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	22,016.00	22,016.00	0.00	0.00	KILOMETRO 2.22	PERSONA 377612	TERMINADO
RECONSTRUCCION CALLE 8, CAJEME (PF-067/04)							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	20,867.00	20,867.00	0.00	0.00	KILOMETRO 2.1	PERSONA 377612	TERMINADO
RECONSTRUCCION CALLE MERIDIANO, CAJEME.- (PF-065/04)							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	420,699.00	420,699.00	0.00	0.00	KILOMETRO 3.84	PERSONA 377612	TERMINADO
RECONST. CAMINO CALLE 300, CAJEME (IND. 87,378.00)							
CAJEME VARIAS	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 5.8	PERSONA 126598	TERMINADO
RECONST. CAMINO CALLE 1400, CAJEME (IND. 58,252.00)							
CAJEME VARIAS	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 5	PERSONA 126954	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS							
RECONSTRUCCION CARRETERA CALLE 26, ETCHOJOA							
ETCHOJOA VARIAS	21,067.00	21,067.00	0.00	0.00	KILOMETRO 2.5	PERSONA 56129	TERMINADO
RECONSTRUCCION CALLE 32, ETCHOJOA							
ETCHOJOA VARIAS	10,110.00	10,110.00	0.00	0.00	KILOMETRO 1.38	PERSONA 56129	TERMINADO
RECONSTRUCCION CARRETERA SONOYTA-EL PLOMO. GRAL. P.E.CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA	149,597.00	149,597.00	0.00	0.00	KILOMETRO 0.59	PERSONA 11278	TERMINADO
NC085.- RECONSTRUCCION CAMINO SONOYTA-EL PLOMO, GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES VARIAS	2,097,088.00	2,097,088.00	0.00	0.00	KILOMETRO 2.1	PERSONA 8000	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE ACCESO A SAN JOSE DE GUAYMAS, GUAYMAS							
GUAYMAS VARIAS	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 4	PERSONA 10000	POR INICIAR
RECONST. CAMINO CALLE 36 SUR, HERMOSILLO (IND. 58,252.00)							
HERMOSILLO HERMOSILLO	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 4	PERSONA 610000	TERMINADO
RECONSTRUCCION CAMINO CALLE 20 SUR, HERMOSILLO (IND. 51,809.00)							
HERMOSILLO HERMOSILLO	3,935,304.00	3,935,304.00	0.00	0.00	KILOMETRO 4.4	PERSONA 610000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CERCO EN DERECHO DE VIA DE LIBRAMIENTO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,135,094.00	1,135,094.00	0.00	0.00	KILOMETRO 27.7	PERSONA 700000	TERMINADO
RECONSTRUCCION CARRETERA HERMOSILLO-BAHÍA DE KINO, HERMOSILLO (PF-007/'04)							
HERMOSILLO HERMOSILLO	114,154.00	114,154.00	0.00	0.00	KILOMETRO 22.94	PERSONA 562862	TERMINADO
RECONSTRUCCION CARRETERA HERMOSILLO-SAHUARIPA, HERMOSILLO.- (PF076/'04)							
HERMOSILLO HERMOSILLO	51,780.00	51,780.00	0.00	0.00	KILOMETRO 0.796	PERSONA 562862	TERMINADO
ADECUACION DEL PROY. EJEC. DEL LIBRAMIENTO DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	2,347,725.00	2,347,725.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 800000	TERMINADO
AMPLIACION CARRETERA HERMOSILLO-BAHIA DE KINO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	29,799,970.00	29,799,970.00	0.00	0.00	KILOMETRO 11.5	PERSONA 700000	EN PROCESO
AMPLIACION DE LA CARRETERA HERMOSILLO - BAHIA DE KINO.(IND. 553,398.00)							
HERMOSILLO VARIAS	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 8	PERSONA 700000	EN PROCESO
RECONSTRUCCION CAMINO CALLE 13, HERMOSILLO (IND. 11,961.00)							
HERMOSILLO VARIAS	1,953,709.00	1,953,709.00	0.00	0.00	KILOMETRO 5	PERSONA 610000	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS							
RECONST. CAMINO CALLE 28 SUR, HERMOSILLO (IND.58,252.00)							
HERMOSILLO VARIAS	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 2.2	PERSONA 610000	EN PROCESO
ELAB. DE FACTIBILIDAD TECNICA, ECONOMICA Y AMBIENTAL PROY. CARRETERO HILLO.-BAHIA KINO							
HERMOSILLO VARIAS	200,030.00	200,030.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONAS 562862	TERMINADO
RECONST. CAMINO BACABACHI-HUATABAMPO, HUATABAMPO (IND. 87,378.00)							
HUATABAMPO HUATABAMPO	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 3	PERSONA 32687	EN PROCESO
CAMINO BACABACHI-HUATABAMPO, HUATABAMPO (IND. 233,010.00)							
HUATABAMPO VARIAS	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 1.15	PERSONA 50000	EN PROCESO
RECONST. CAMINO NAVOJOA-SAN IGNACIO-BACOBAMPO, NAVOJOA (IND.58,252.00)							
NAVOJOA VARIAS	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 4.8	PERSONA 120365	TERMINADO
RECONST. CAMINO SAN IGNACIO-JUPATAHUECA-SAN IGNACIO, NAVOJOA (IND. 58,252.00)							
NAVOJOA VARIAS	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 3.7	PERSONA 610000	TERMINADO
AMPLIACION Y MODERNIZACION CARRET. NAVOJOA-ALAMOS (IRA.ETAPA), ALAMOS							
NAVOJOA VARIAS	28,449,970.00	28,449,970.00	0.00	0.00	KILOMETRO 8.3	PERSONA 40000	EN PROCESO
ELAB. DE FACTIBILIDAD TECNICA, ECONOMICA Y AMBIENTAL PROYECTO CARRETERO NAVOJOA-ALAMOS							
NAVOJOA VARIAS	200,030.00	200,030.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONAS 40000	TERMINADO
PROYECTO EJECUTIVO DE LA CARRETERA NAVOJOA-ALAMOS							
NAVOJOA VARIAS	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONAS 40000	TERMINADO
CONSTR. CARRETERA COSTERA TRAMO GOLFO DE SANTA CLARA - PTO PEÑASCO (IND.8604,655.00)							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	20,759,831.00	20,759,831.00	0.00	0.00	KILOMETRO 8	PRSONA 130000	EN PROCESO
ELAB. PROY. FOTOGRAMETRICO VIALIDAD DES. MAYAN-PALACE ENTRONQUE CARRT. SONOYTA-P.PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	552,000.00	552,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 60000	TERMINADO
NC084.- RECONSTRUCCION CAMINO PUERTO PEÑASCO-ESTACION SAHUARO, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO VARIAS	8,016,313.00	8,016,313.00	0.00	0.00	KILOMETRO 22.9	PERSONA 30000	POR INICIAR
PAVIMENTACION DE CARRETERA FUNDICION-QUIRIEGO (TRAMOKM 15+000AL 25+000) (IND.436,893.00)							
QUIRIEGO VARIAS	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 10	PERSONA 25000	EN PROCESO
CONTINUACION DE LA CARRETERA FUNDICION-QUIRIEGO, QUIRIEGO							
QUIRIEGO VARIAS	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 30	PERSONA 25000	EN PROCESO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS							
PROYECTO EJECUTIVO PAVIMENTACION CAMINO URES - RAYON							
RAYON VARIAS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 15000	POR INICIAR
RECONST. CAMINO ESPERANZA-ROSARIO-SAN NICOLAS, ROSARIO (IND. 131,068.00)							
ROSARIO VARIAS	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 5.4	PERSONA 198736	EN PROCESO
RECONST. CAMINO CALLE 16, ROSARIO (IND. 58,252.00)							
ROSARIO VARIAS	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 2.5	PERSONA 21813	EN PROCESO
RECONSTRUCCION CARRETERA SAHUARIPA-SAN NICOLAS, SAHUARIPA							
SAHUARIPA SAHUARIPA	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 27.4	PERSONA 7000	TERMINADO
CONTINUACION DE CONSTRUCCION ACCESO A BAHIA DE LOBOS, S.I.R.M. (IND.341,505.00)							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	11,725,000.00	11,725,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 4.2	PERSONA 20000	TERMINADO
CONSTRUCCION ACCESO A BAHÍA DE LOBOS (I ETAPA), S.I.R.M.- (PF-032/04)							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	3,342,306.00	3,342,306.00	0.00	0.00	KILOMETRO 3	PERSONA 20000	TERMINADO
CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION CARRETERA ACCESO A BAHIA DE LOBOS, S. I.R.M.							
SAN IGNACIO RIO MUERTO VARIAS	32,000,000.00	32,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 11	PERSONA 20000	EN PROCESO
RECONST. CAMINO SAN LUIS-RIITO-GOLFO SANTA CLARA, S.L.R.C.(IND. 145,631.00)							
SAN LUIS RIO COLORADO VARIAS	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 4.5	PERSONA 150000	EN PROCESO
RECONST. CAMINO NUEVO LEON-LUIS B. SANCHEZ, S.L.R.C.(IND. 58,252.00)							
SAN LUIS RIO COLORADO VARIAS	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 3	PERSONA 150000	EN PROCESO
RECONSTRUCCION CARRETERA S.L.R.C.-RIITO-GOLFO DE STA. CLARA, S.L.R.C.- (PF-004/04)							
SAN LUIS RIO COLORADO VARIAS	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	KILOMETRO 1.44	PERSONA 145006	TERMINADO
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LA CONCESION DE LA CARRETERA S.L.R.C. - SANTA CLARA							
SAN LUIS RIO COLORADO VARIAS	1,383,450.00	1,383,450.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONAS 150000	EN PROCESO
NC080.- RECONSTRUCCION CAMINO SAN LUIS-RIITO-GOLFO DE SANTA CLARAS, S.L.R.C., VARIAS							
SAN LUIS RIO COLORADO VARIAS	9,779,665.00	9,779,665.00	0.00	0.00	KILOMETRO 8.5	PERSONA 150000	POR INICIAR
NC081.- RECONSTRUCCION CAMINO LUIS B. SANCHEZ-E.C. (SAN LUIS-RIITO-S.CLARA), S.L.R.C.							
SAN LUIS RIO COLORADO VARIAS	2,220,335.00	2,220,335.00	0.00	0.00	KILOMETRO 2.1	PERSONA 150000	POR INICIAR
CONSTRUCCION CARRETERA URES-PUEBLO DE ALAMOS (I ETAPA), URES.- (PF033/04)							
URES URES	4,285,483.00	4,285,483.00	0.00	0.00	KILOMETRO 10	PERSONA 10000	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS							
CONTINUACION CARRETERA URES - PUEBLO DE ALAMOS, URES							
URES VARIAS	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 7.7	PERSONA 10000	TERMINADO
CONTINUACION DE LA CARRETERA URES-PUEBLO DE ALAMOS, URES							
URES VARIAS	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 13	PERSONA 10000	EN PROCESO
PROYECTO EJECUTIVO PAVIM. CAMINO EL CRUCERO (HUASABAS)- VILLA HIDALGO							
VILLA HIDALGO VARIAS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 15000	POR INICIAR
CARRETERA EL COYOTE- HUACHINERA- BAVISPE							
VARIOS VARIAS	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 20	PERSONA 40000	TERMINADO
GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA.							
VARIOS VARIAS	62,150,000.00	62,150,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 3812	PERSONA 2000000	EN PROCESO
CONSERVACION DE LA RED CARRETERA ESTATAL							
VARIOS VARIAS	45,128,725.00	45,128,725.00	0.00	0.00	KILOMETRO 3812	PERSONA 2021757	EN PROCESO
PROYECTO DESLINDE DERECHO DE VIA DE CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA							
VARIOS VARIAS	890,169.00	890,169.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 60000	TERMINADO
ELABORACION DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD ECONOMICA PARA VARIOS PROYECTOS.							
VARIOS VARIAS	172,856.00	172,856.00	0.00	0.00	ESTUDIO 5	PERSONA 1500000	EN PROCESO
RECONSTRUCCION CARRETERA HERMOSILLO-KM 30 MAZATAN-EL NOVILLO							
VARIOS VARIAS	1,784,132.00	1,784,132.00	0.00	0.00	KILOMETRO 2	PERSONA 610000	EN PROCESO
RECONST. CAMINO MAZOCAHUI-ARIZPE-CANANEA, VARIOS (IND. 305,825.00)							
VARIOS VARIAS	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 24.3	PERSONA 46139	EN PROCESO
RECONST. CAMINO MOCTEZUMA-TEPACHE, VARIOS (IND. 87,378.00)							
VARIOS VARIAS	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 8	PERSONA 6000	EN PROCESO
RECONST. CAMINO CANAL ALTO-BACAME NUEVO, VARIOS (IND. 29,126.00)							
VARIOS VARIAS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 4	PERSONA 126957	TERMINADO
RECONSTRUCCION CARRETERA TUBUTAMA SARIC, (PF-077/'04)							
VARIOS VARIAS	43,795.00	43,795.00	0.00	0.00	KILOMETRO 6.47	PERSONA 4045	TERMINADO
ELAB. DICTAMEN FACTIBILIDAD TECNICA, ECON. Y AMBIENTAL DEL PROY. CARRETERO VIALIDAD YAQUI-MAYO							
VARIOS VARIAS	200,030.00	200,030.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONA 300000	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS							
ELAB. DICTAMEN FACTIBILIDAD TECNICA, ECON. Y AMBIENTAL DEL PROY. CARRETERO PTO.PEÑASCO-GOLFO STA. CLARA							
VARIOS VARIAS	200,030.00	200,030.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONA 30000	TERMINADO
REHAB. CUERPO DERECHO CARRET. GRAL. LAURO DEL VILLAR TIJUANA TRAMO STA.ANA-ALTAR							
VARIOS VARIAS	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 56	PERSONA 80000	POR INICIAR
MODERNIZACION CAMINO VIALIDAD YAQUI-MAYO (IRA. ETAPA), VARIAS							
VARIOS VARIAS	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 4.1.	PERSONA 50000	EN PROCESO
CONSTRUCCION CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO SANTA CLARA.							
VARIOS VARIAS	77,156,050.00	77,156,050.00	0.00	0.00	KILOMETRO 19.5	PERSONA 130000	EN PROCESO
TRAMITE TECNICO JURIDICO P/DESINCORPORACION DE TIERRAS EJIDALES CARRETERA P. PEÑASCO-GOLFO SANTA CLARA							
VARIOS VARIAS	1,460,500.00	1,460,500.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONAS 130000	EN PROCESO
CONST. CARRETERA EL COYOTE-HUACHINERA-BAVISPE(TRAMO HUACHINERA-BACERAC-BAVISPE)							
VARIOS VARIAS	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 36	PERSONA 20000	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	733,076,692.00	733,076,692.00	0.00	0.00			77 Proyectos
[UD] INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							
AMPLIACION DE AEROPISTA EN ALAMOS, ALAMOS							
ALAMOS ALAMOS	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 1.5	PERSONA 25000	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[UE] SITIOS HISTORICOS							
RESTAURACION TEMPLO HISTORICO DE NUESTRA SEÑORA DE LA PURISIMA CONCEPCION. CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 10000	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00			1 Proyectos
SUBTOTAL 2005	1,406,708,027.99	1,361,172,518.97	13,497,874.00	32,037,635.02			673 Proyectos
TOTAL DEPENDENCIA:	1,660,910,762.83	1,602,289,896.05	13,497,874.00	45,122,992.78			1,124 Proyectos

Secretaría de Economía

SECRETARIA DE ECONOMIA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[3H] FOMENTO, REGULACION Y COORDINACION DE LA MINERIA							
PROMOCION DE EVENTOS PARA ATRAER INVERSIONES NACIONALES E INTERNACIONALES							
VARIOS VARIAS	49,950.99	49,950.99	0.00	0.00	EVENTO 3	PERSONA 600	TERMINADO
ELABORACION DE INFORMES TECNICOS SOBRE DEPOSITOS DE MINERALES PARA PEQUEÑOS MINEROS SOCIALES							
VARIOS VARIAS	17,982.99	17,982.99	0.00	0.00	DICTAMEN 31	PERSONA 200	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	67,933.98	67,933.98	0.00	0.00			2 Proyectos
[3J] REGULACION, CONDUCCION Y FOMENTO INDUSTRIAL							
ELABORACION, ESTUDIO Y PROYECTO PARQUE AGROINDUSTRIAL EN MAGDALENA Y SANTA ANA							
VARIOS VARIAS	157,843.97	157,843.97	0.00	0.00	PROYECTO 1	- -	TERMINADO
DETECTAR Y ATENDER A EMPRESAS POTENCIALES PARA SU INCORPORACION A LA RED DE PROVEEDURIA AUTOMOTRIZ DE LA PLANTA FORD							
VARIOS VARIAS	542,996.51	542,996.51	0.00	0.00	EMPRESAS 20	PERSONA 2100	TERMINADO
APOYO FINANCIERO PARA LA INDUSTRIALIZACION DEL BACANORA							
VARIOS VARIAS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	CAPACITACION 35	PERSONA 1400	TERMINADO
PROGRAMA DE ACERCAMIENTO PERSONAL A LOS ACTORES DIRECTOS DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA, A TRAVES DE LAS DISTINTAS CAMARAS EMPRESARIALES DE SONORA							
VARIOS VARIAS	392,952.97	392,952.97	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 500	TERMINADO
IDENTIFICACION E IMPULSO DE CENTROS DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL POR REGIONES							
VARIOS VARIAS	1,437.50	1,437.50	0.00	0.00	DOCUMENTO 5	PERSONA 3000	TERMINADO
ASISTENCIA A EVENTOS DE FOMENTO INDUSTRIAL PARA DESARROLLO DE NUEVOS CENTROS DE LOCALIZACION E IDENTIFICACION DE INDUSTRIAS ESTRATEGICAS							
VARIOS VARIAS	7,763.64	7,763.64	0.00	0.00	EVENTOS 4	PERSONA 3000	TERMINADO
IMPULSAR UNA POLITICA DE CALIDAD EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR							
VARIOS VARIAS	38,333.33	38,333.33	0.00	0.00	CURSO- EMPRESA 0	PERSONA 126	TERMINADO
PARTICIPACION EN EVENTOS NACIONALES Y LOCALES DE IMPULSO A LA CALIDAD Y COMPETITIVIDAD							
VARIOS VARIAS	23,903.89	23,903.89	0.00	0.00	EVENTO 3	PERSONA 6000	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	1,665,231.81	1,665,231.81	0.00	0.00			8 Proyectos
[3M] REGULACION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD TURISTICA							
PROMOCION EN PRENSA, RADIO Y TELEVISION							
VARIOS VARIAS	104,798.25	104,798.25	0.00	0.00	INCERSION -CAMPAÑA 4-1	PERSONA 1000000	TERMINADO

SECRETARIA DE ECONOMIA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[3M] REGULACION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD TURISTICA							
PROGRAMA DE APOYO A EVENTOS CON ENFOQUE TURISTICO							
VARIOS VARIAS	17,317.00	17,317.00	0.00	0.00		PERSONA 500000	POR INICIAR
PROGRAMA DE AUXILIO Y ATENCION AL TURISTA							
VARIOS VARIAS	14,447.00	14,447.00	0.00	0.00		PERSONA 500000	TERMINADO
EVENTOS DE PROMOCION INTERNACIONAL.							
VARIOS VARIAS	157,471.00	157,471.00	0.00	0.00		PERSONA 500000	TERMINADO
OFICINAS DE PROMOCION E INFORMACION TURISTICA EN ESTADOS UNIDOS.							
VARIOS VARIAS	376,854.00	376,854.00	0.00	0.00		PERSONA 300000	TERMINADO
CAMPAÑA DE PUBLICIDAD TURISTICA NACIONAL							
VARIOS VARIAS	216,703.00	216,703.00	0.00	0.00		PERSONA 400000	TERMINADO
CAMPAÑA DE PROMOCION Y PUBLICIDAD EN ESTADOS UNIDOS.							
VARIOS VARIAS	1,495,254.00	1,495,254.00	0.00	0.00		PERSONA 400000	TERMINADO
PROGRAMA DE RELACIONES PUBLICAS							
VARIOS VARIAS	72,234.00	72,234.00	0.00	0.00		PERSONA 200000	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS ANGELES VERDES							
VARIOS VARIAS	302,499.00	302,499.00	0.00	0.00		PERSONA 1500000	TERMINADO
APOYO AL SISTEMA DE INFORMACION TURISTICA ESTATAL							
VARIOS VARIAS	43,341.00	43,341.00	0.00	0.00		PERSONA 300000	POR INICIAR
MATERIAL GRAFICO PARA PROMOCION							
VARIOS VARIAS	476,748.00	476,748.00	0.00	0.00		PERSONA 300000	POR INICIAR
EVENTOS DE PROMOCION NACIONAL							
VARIOS VARIAS	162,528.00	162,528.00	0.00	0.00		PERSONA 300000	TERMINADO
PROMOCION EN PRENSA, RADIO Y TELEVISION							
VARIOS VARIAS	796,066.00	796,066.00	0.00	0.00		PERSONA 1000000	TERMINADO
VIAJES DE FAMILIARIZACION							
VARIOS VARIAS	108,352.00	108,352.00	0.00	0.00		PERSONA 500000	TERMINADO
PROMOCION TURISTICA POR INTERNET							
VARIOS VARIAS	144,468.00	144,468.00	0.00	0.00		PERSONA 1000000	TERMINADO

SECRETARIA DE ECONOMIA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
TOTAL MODALIDAD:	4,489,080.25	4,489,080.25	0.00	0.00			15 Proyectos
[3N] FOMENTO Y REGULACION DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DSLLO. TECNOLOGICO							
ESTABLECIMIENTO DE EMPRESAS SOFTWARE ORIENTADAS AL SECTOR AUTOMOTRIZ							
VARIOS VARIAS	274,378.94	274,378.94	0.00	0.00	EMPRESAS 10	PERSONA 1000	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	274,378.94	274,378.94	0.00	0.00			1 Proyecto
[5C] ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS Y DE ESPARCIMIENTO							
CONSTRUCCION DE MERCADO DE ARTESANIAS							
ALAMOS ALAMOS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 25152	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SALA DE EXPOSICION							
ARIZPE ARIZPE	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	OBRAS 1	PERSONA 3396	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO							
BACOACHI BACOACHI	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	OBRAS 1	PERSONA 1496	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO							
BANAMICHI BANAMICHI	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1484	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO							
BAVIACORA BAVIACORA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 3724	TERMINADO
CONSTRUCCION DE ACCESO Y MIRADOR EN LA PRESA ALVARO OBREGON (OVIACHIC)							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 356290	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO							
CANANEA CANANEA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 32061	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO							
CUMPAS CUMPAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	OBRAS 1	PERSONA 6202	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO							
FRONTERAS ESQUEDA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	OBRAS 1	PERSONA 7801	TERMINADO
CONSTRUCCION DE MALECON TURISTICO SECTOR COSTA AZUL							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	4,932,898.07	4,932,898.07	0.00	0.00	OBRAS 1	PERSONA 130329	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, CORTES Y OBRAS DE DRENAJE EN EL MALECON TURISTICO EN EL SECTOR COSTA AZUL							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	153,309.80	153,309.80	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 130329	TERMINADO

SECRETARIA DE ECONOMIA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[5C] ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS Y DE ESPARCIMIENTO							
CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO MOCTEZUMA SAN CLEMENTE DE TERAPA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 4187	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO NACAZARI DE GARCIA NACAZARI DE GARCIA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 14365	TERMINADO
PLAN MAESTRO DE LA ZONA EL PINACATE PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	252,821.00	252,821.00	0.00	0.00			TERMINADO
CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO SAN FELIPE DE JESUS JOJOBAL, EL	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 416	TERMINADO
SEÑALIZACION TURISTICA DE LA RUTA DE LA SIERRA ALTA VARIOS VARIAS	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 11661	TERMINADO
ESTUDIOS ESTRATEGICOS DE MERCADOTECNIA TURISTICA VARIOS VARIAS	1,112,411.00	1,112,411.00	0.00	0.00			TERMINADO
PROGRAMA DE TURISMO RURAL DEL RIO DE SONORA VARIOS VARIAS	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00		PERSONA 54562	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	9,355,439.87	9,355,439.87	0.00	0.00			18 Proyectos
[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS							
INSTALACION DE CENTRO DE VINCULACION EMPRESARIAL VARIOS VARIAS	139,111.92	139,111.92	0.00	0.00	OFICINA 8		TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	139,111.92	139,111.92	0.00	0.00			1 Proyectos
[BF] POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL							
OPERAR EL CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA (COPRESON) VARIOS VARIAS	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 2000000	TERMINADO
DESARROLLAR REDES ESTRATEGICAS COMERCIALES Y DE SERVICIOS VARIOS VARIAS	1,920.79	1,920.79	0.00	0.00	EMPRESAS 60	PERSONA 1000	TERMINADO
IDENTIFICAR Y FOMENTAR PROYECTOS Y ACCIONES ESTRATEGICAS DE IMPACOT SECTORIAL Y REGIONAL VARIOS VARIAS	57,500.00	57,500.00	0.00	0.00	ESTUDIO 5	PERSONA 500	TERMINADO

SECRETARIA DE ECONOMIA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[BF] POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL							
IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE FOMENTO A LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL Y REGIONAL							
VARIOS VARIAS	806.00	806.00	0.00	0.00	DOCUMENTO 1	PERSONA 13500	TERMINADO
ASISTIR A EVENTOS DE FOMENTO AL DESARROLLO REGIONAL							
VARIOS VARIAS	35,720.28	35,720.28	0.00	0.00	EVENTO 13	PERSONA 6000	TERMINADO
REALIZAR UNA ESTRATEGIA DE SUPERVISION CONTINUA DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR COMERCIO							
VARIOS VARIAS	29,139.85	29,139.85	0.00	0.00	DOCUMENTO 7	PERSONA 1000	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	10,625,086.92	10,625,086.92	0.00	0.00			6 Proyectos
[BN] POLITICAY PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS							
PROYECTO DE MODERNIZACION DEL PUERTO DE GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	6,471,749.57	6,471,749.57	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 130000	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	6,471,749.57	6,471,749.57	0.00	0.00			1 Proyectos
[D3] APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD							
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES EN EL MALECON TURISTICO EN EL SECTOR COSTA AZUL							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	513,792.13	513,792.13	0.00	0.00	MALECON 1	OBRA 132500	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	513,792.13	513,792.13	0.00	0.00			1 Proyectos
[UD] INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							
ELABORACION DE PROYECTO AEROPUERTO DE CARGA EN CD. OBREGON							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	245,418.12	245,418.12	0.00	0.00	PROYECTO 1		TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	245,418.12	245,418.12	0.00	0.00			1 Proyectos
[UL] SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO							
OPERACION NORMAL DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO							
VARIOS VARIAS	1,245,311.07	1,245,311.07	0.00	0.00	ASUNTOS 33533	PERSONA 60200	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	1,245,311.07	1,245,311.07	0.00	0.00			1 Proyectos
SUBTOTAL 2004	35,092,534.58	35,092,534.58	0.00	0.00			55 Proyectos

SECRETARIA DE ECONOMIA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
ELABORACION DE PROYECTO AEROPUERTO DE CARGA EN CD. OBREGON							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	43,582.38	43,582.38	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONAS 5000	TERMINADO
REHABILITACION Y REMODELACION GENERAL DEL CENTRO DE SALUD							
GRANADOS GRANADOS	48,999.99	48,999.99	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 1086	TERMINADO
PROYECTO DE MODERNIZACION DEL PUERTO DE GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	43,898.82	43,898.82	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 130000	TERMINADO
ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO RECREATIVO "SINDICATO FORD"							
HERMOSILLO HERMOSILLO	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1250	TERMINADO
OPERAR EL CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA (COPRESON)							
VARIOS VARIAS	3,381,519.72	3,381,519.72	0.00	0.00	FONDO 1	PERSONA 2000000	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO DE EMPRESAS SOFTWARE ORIENTADAS AL SECTOR AUTOMOTRIZ							
VARIOS VARIAS	663,152.45	663,152.45	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 1000	TERMINADO
ELABORACION, ESTUDIO Y PROYECTO PARQUE AGROINDUSTRIAL EN MAGDALENA Y SANTA ANA							
VARIOS VARIAS	61,120.07	61,120.07	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONAS 3000	TERMINADO
DETECTAR Y ATENDER A EMPRESAS POTENCIALES PARA SU INCORPORACION A LA RED DE PROVEEDURIA AUTOMOTRIZ DE LA PLANTA FORD							
VARIOS VARIAS	6,924.00	6,924.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 2100	TERMINADO
INSTALACION DE CENTRO DE VINCULACION EMPRESARIAL							
VARIOS VARIAS	185,297.80	185,297.80	0.00	0.00	CENTRO N.D.	ESTADO 1	TERMINADO
PROGRAMA DE ACERCAMIENTO PERSONAL A LOS ACTORES DIRECTOS DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA, A TRAVES DE LAS DISTINTAS CAMARAS EMPRESARIALES DE SONORA							
VARIOS VARIAS	45,419.25	45,419.25	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 500	TERMINADO
OPERACION NORMAL DEL SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO							
VARIOS VARIAS	2,962,823.45	2,962,823.45	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 60200	TERMINADO
IDENTIFICACION E IMPULSO DE CENTROS DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL POR REGIONES							
VARIOS VARIAS	17,560.88	17,560.88	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 3000	TERMINADO
ASISTENCIA A EVENTOS DE FOMENTO INDUSTRIAL PARA DESARROLLO DE NUEVOS CENTROS DE LOCALIZACION E IDENTIFICACION DE INDUSTRIAS ESTRATEGICAS							
VARIOS VARIAS	15,028.82	15,028.82	0.00	0.00	EVENTO N.D.	PERSONA 3000	TERMINADO
PARTICIPACION EN EVENTOS NACIONALES Y LOCALES DE IMPULSO A LA CALIDAD Y COMPETITIVIDAD							
VARIOS VARIAS	30,443.09	30,443.09	0.00	0.00	EVENTO N.D.	PERSONA 6000	TERMINADO

SECRETARIA DE ECONOMIA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
PROMOCION DE EVENTOS PARA ATRAER INVERSIONES NACIONALES E INTERNACIONALES							
VARIOS VARIAS	53,130.00	53,130.00	0.00	0.00	EVENTO N.D.	PERSONA 600	TERMINADO
ELABORACION DE INFORMES TECNICOS SOBRE DEPOSITOS DE MINERALES PARA PEQUEÑOS MINEROS SOCIALES							
VARIOS VARIAS	7,242.70	7,242.70	0.00	0.00	INFORME N.D.	PERSONA 200	TERMINADO
OPERAR UN PROGRAMA ESPECIALIZADO DE ASESORIA A EMPRESAS							
VARIOS VARIAS	29,690.70	29,690.70	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 135	TERMINADO
IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE FOMENTO A LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL Y REGIONAL							
VARIOS VARIAS	131,717.03	131,717.03	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 13500	TERMINADO
ASISTIR A EVENTOS DE FOMENTO AL DESARROLLO REGIONAL							
VARIOS VARIAS	5,558.46	5,558.46	0.00	0.00	EVENTO N.D.	PERSONA 6000	TERMINADO
OTORGAMIENTO DE ESTIMULOS Y APOYO A EMPRESAS A TRAVES DE LA COMISION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE SONORA							
VARIOS VARIAS	9,034,500.00	9,034,500.00	0.00	0.00	APOYO 1	PERSONA 6000	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	17,217,609.61	17,217,609.61	0.00	0.00			20 Proyectos
[3H] FOMENTO, REGULACION Y COORDINACION DE LA MINERIA							
REALIZAR EVENTOS PROMOCIONALES DE MINERIA							
VARIOS VARIAS	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00	EVENTO 3	PERSONA 300	EN PROCESO
EFECTUAR ESTUDIOS DE AFORO DE AGUA EN MINAS							
VARIOS VARIAS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 24	POR INICIAR
EFECTUAR INVENTARIO DE MINERALES POR MUNICIPIO							
VARIOS VARIAS	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 28	EN PROCESO
ELABORAR INFORMES TECNICOS DE PROSPECTOS MINEROS							
VARIOS VARIAS	223,200.00	223,200.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONA 50	EN PROCESO
FOMENTAR LA INSTALACION DE CENTROS DE ACOPIO Y COMERCIALIZACION							
VARIOS VARIAS	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 40	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	642,800.00	642,800.00	0.00	0.00			5 Proyectos

SECRETARIA DE ECONOMIA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3P] DESARROLLO DE TECNOLOGIA							
INSTALACION DE PARQUE DE DESARROLLO DE SOFTWARE, CAJEME							
VARIOS VARIAS	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 500	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[5C] ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS Y DE ESPARCIMIENTO							
CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO EN ARIVECHI							
ARIVECHI ARIVECHI	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	CENTRO 1	LOCALIDAD 1	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO EN BACADEHUACHI							
BACADEHUACHI BACADEHUACHI	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	CENTRO 1	LOCALIDAD 1	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO EN BACERAC.							
BACERAC BACERAC	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	CENTRO 1	LOCALIDAD 1	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO EN BANAMICHI (2DA ETAPA)							
BANAMICHI BANAMICHI	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	CENTRO 1	LOCALIDAD 1	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO EN BAVIACORA (2DA ETAPA)							
BAVIACORA BAVIACORA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	CENTRO 1	LOCALIDAD 1	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO EN BAVISPE.							
BAVISPE BAVISPE	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	CENTRO 1	LOCALIDAD 1	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO EN CUCURPE (M. PINTAS)							
CUCURPE CUCURPE	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	CENTRO 1	LOCALIDAD 1	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO EN GRANADOS.							
GRANADOS GRANADOS	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	CENTRO 1	LOCALIDAD 1	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO EN HUACHINERA.							
HUACHINERA HUACHINERA	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	CENTRO 1	LOCALIDAD 1	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO EN HUASABAS							
HUASABAS HUASABAS	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	CENTRO 1	LOCALIDAD 1	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO EN NACORI CHICO.							
NACORI CHICO NACORI CHICO	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	CENTRO 1	LOCALIDAD 1	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO EN NAVOJOA.							
NAVOJOA NAVOJOA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	CENTRO 1	LOCALIDAD 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE ECONOMIA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[5C] ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS Y DE ESPARCIMIENTO							
CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO EN ONAVAS. ONAVAS ONAVAS	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	CENTRO 1	LOCALIDAD 1	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO EN RAYON RAYON RAYON	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	CENTRO 1	LOCALIDAD 1	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO EN SAHUARIPA SAHUARIPA SAHUARIPA	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	CENTRO 1	LOCALIDAD 1	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AREA DE DESCANSO EN BACANORA/SAHUARIPA. SAHUARIPA SAHUARIPA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	LOCALIDAD 1	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO EN SOYOPA. SOYOPA SOYOPA	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	CENTRO 1	LOCALIDAD 1	EN PROCESO
CENTRO DE EVENTOS EL ALAMITO EN TRINCHERAS TRINCHERAS TRINCHERAS	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	CENTRO 1	LOCALIDAD 1	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO EN YECORA YECORA YECORA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	CENTRO 1	LOCALIDAD 1	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	1,775,000.00	1,775,000.00	0.00	0.00			19 Proyectos
[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS							
CONSTRUCCION DE MUSEO HUEPAC HUEPAC HUEPAC	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	LOCALIDAD 1	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE MUSEO SAN FELIPE DE JESUS SAN FELIPE DE JESUS SAN FELIPE DE JESUS	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	LOCALIDAD 1	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00			2 Proyectos
[6P] CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS							
FINANCIAMIENTO PARA PEQUEÑOS ARMADORES DE GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	FONDO 1	MUNICIPIO 1	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00			1 Proyectos

SECRETARIA DE ECONOMIA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[AE] IMPULSO Y PROMOCION A LA ACTIVIDAD TURISTICA							
CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO EN ARIVECHI ARIVECHI ARIVECHI	150,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	OBRA 1	PERSONA 1484	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO EN BACADEHUACHI BACADEHUACHI BACADEHUACHI	150,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	OBRA 1	PRSONA 1348	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AREA DE DESCANSO EN BACANORA/SAHUARIPA. BACANORA BACANORA	200,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	OBRA 1	PERSONA 943	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO EN BACERAC. BACERAC BACERAC	150,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	OBRA 1	PERSONA 1366	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO EN BANAMICHI (2DA ETAPA) BANAMICHI BANAMICHI	150,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	OBRA 1	PERSONA 1484	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO EN BAVIACORA (2DA ETAPA) BAVIACORA BAVIACORA	200,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	OBRA 1	PERSONA 3724	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO EN BAVISPE. BAVISPE BAVISPE	150,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	OBRA 1	PERSONA 1377	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO EN CUCURPE (M. PINTAS) CUCURPE CUCURPE	150,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	OBRA 1	PERSONA 937	EN PROCESO
IMAGEN URBANA EN EMPALME EMPALME EMPALME	600,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	OBRA 1	PERSONA 49987	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO EN GRANADOS. GRANADOS GRANADOS	150,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	OBRA 1	PERSONA 1235	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO EN HUACHINERA. HUACHINERA HUACHINERA	150,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	OBRA 1	PRSONA 1147	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO EN HUASABAS HUASABAS HUASABAS	150,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	OBRA 1	PERSONA 966	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE MUSEO HUEPAC HUEPAC HUEPAC	150,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	OBRA 1	PERSONA 1142	EN PROCESO
MEJORAMIENTO DE IMAGEN, MAGDALENA MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	450,000.00	225,000.00	0.00	225,000.00	OBRA 1	PERSONA 24447	EN PROCESO

SECRETARIA DE ECONOMIA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[AE] IMPULSO Y PROMOCION A LA ACTIVIDAD TURISTICA							
CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO EN NACORI CHICO. NACORI CHICO NACORI CHICO	150,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	OBRA 1	PERSONA 2236	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO EN NAVOJOA. NAVOJOA NAVOJOA	200,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	OBRA 1	PERSONA 140650	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO EN ONAVAS. ONAVAS ONAVAS	150,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	OBRA 1	PERSONA 479	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO EN RAYON RAYON RAYON	400,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	OBRA 1	PERSONA 1591	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO EN SAHUARIPA SAHUARIPA SAHUARIPA	150,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	OBRA 1	PERSONA 6400	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE MUSEO SAN FELIPE DE JESUS SAN FELIPE DE JESUS SAN FELIPE DE JESUS	150,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	OBRA 1	PERSONA 416	EN PROCESO
REMODELACION DE BAÑOS Y ALUMBRADO EN PISTA DE SAN PEDRO DE LA CUEVA SAN PEDRO DE LA CUEVA SAN PEDRO DE LA CUEVA	100,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	OBRA 1	PERSONA 1703	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO EN SOYOPA. SOYOPA SOYOPA	150,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	OBRA 1	PERSONA 1649	EN PROCESO
CENTRO DE EVENTOS EL ALAMITO EN TRINCHERAS TRINCHERAS TRINCHERAS	300,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	OBRA 1	PERSONA 1756	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO EN YECORA YECORA YECORA	300,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	OBRA 1	PERSONA 6069	EN PROCESO
TALACHA PLAYERA, VARIOS VARIOS VARIAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 1000	EN PROCESO
CAMPAÑA DE PROMOCION Y PUBLICIDAD EN ESTADOS UNIDOS VARIOS VARIAS	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	CAMPAÑA 3	PERSONA 300000	EN PROCESO
PROMOCION EN PRENSA RADIO Y TELEVISION VARIOS VARIAS	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	CAMPAÑA 3	PERSONA 500000	EN PROCESO
PROGRAMA DE RELACIONES PUBLICAS VARIOS VARIAS	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 9	PERSONA 15000	EN PROCESO

SECRETARIA DE ECONOMIA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[AE] IMPULSO Y PROMOCION A LA ACTIVIDAD TURISTICA							
EVENTOS DE PROMOCION INTERNACIONAL							
VARIOS VARIAS	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	EVENTO 13	PERSONA 20000	EN PROCESO
EVENTOS DE PROMOCION NACIONAL							
VARIOS VARIAS	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	EVENTO 12	PERSONA 18000	EN PROCESO
MATERIAL GRAFICO PARA PROMOCION							
VARIOS VARIAS	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 300000	EN PROCESO
VIAJES DE FAMILIARIZACION							
VARIOS VARIAS	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	EVENTO 3	PERSONA 500000	EN PROCESO
OFICINA DE PROMOCION E INFORMACION TURISTICA EN ESTADOS UNIDOS							
VARIOS VARIAS	820,000.00	820,000.00	0.00	0.00	OFICINA 1	PERSONA 130000	EN PROCESO
PROGRAMA DE APOYO A LOS "ANGELES VERDES"							
VARIOS VARIAS	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 2200000	EN PROCESO
PROGRAMA DE APOYO A EVENTOS CON ENFOQUE TURISTICO							
VARIOS VARIAS	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 1500	EN PROCESO
PROGRAMA DE AUXILIO Y ATENCION AL TURISTA							
VARIOS VARIAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 1500	EN PROCESO
APOYO AL SISTEMA DE INFORMACION TURISTICA ESTATAL							
VARIOS VARIAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 1000	EN PROCESO
PROMOCION TURISTICA POR INTERNET							
VARIOS VARIAS	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	ESTADO 1	EN PROCESO
PUBLICIDAD NACIONAL							
VARIOS VARIAS	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 500000	EN PROCESO
PROGRAMA DE RANCHOS TURISTICOS							
VARIOS VARIAS	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 2000	EN PROCESO
FOMENTAR UNA CULTURA TURISTICA EN LA POBLACION INFANTIL, VARIAS							
VARIOS VARIAS	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 3000	EN PROCESO
CERTIFICACION DE EMPRESAS EN DISTINTIVOS "H" Y "M", VARIAS							
VARIOS VARIAS	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 400	EN PROCESO

SECRETARIA DE ECONOMIA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[AE] IMPULSO Y PROMOCION A LA ACTIVIDAD TURISTICA							
CAPACITACION TURISTICA, VARIAS							
VARIOS VARIAS	775,000.00	775,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 5000	EN PROCESO
ESTABLECER SOFTWARE SEGUIM. P/ACTUALIZACION DE ESTADISTICAS SECTOR TURISMO							
VARIOS VARIAS	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	ESTADO 1	EN PROCESO
TURISMO ALTERNATIVO							
VARIOS VARIAS	1,384,000.00	1,384,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 21000	EN PROCESO
IMPRESION DE MATERIAL GRAFICO							
VARIOS VARIAS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 20000	EN PROCESO
APOYO A MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA TURISTICA, VARIAS							
VARIOS VARIAS	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 4000	EN PROCESO
PRIMER CONGRESO DE DOCENTES DE EDUCACION BASICA Y MEDIA BASICA, VARIAS							
VARIOS VARIAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	EVENTO 1	PERSONA 60	EN PROCESO
PROMOVER LA PRIMERA FERIA DE TURISMO RURAL							
VARIOS VARIAS	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	EVENTO 1	PERSONA 2000	EN PROCESO
CURSOS P/ LA MICRO , PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA TURISTICA, VARIAS							
VARIOS VARIAS	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	CURSO 20	PERSONA 400	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	19,409,000.00	16,909,000.00	0.00	2,500,000.00			50 Proyectos
[BF] POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL							
REALIZAR EVENTOS DE FOMENTO AL DESARROLLO DE PRODUCTOS REGIONALES							
HERMOSILLO HERMOSILLO	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 6000	TERMINADO
PROMOVER FINANCIAMIENTOS ADECUADOS EN APOYO A LAS NECESIDADES DE EMPRESAS							
HERMOSILLO HERMOSILLO	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	EVENTO 2	PERSONA 600	POR INICIAR
PROGR. DE DESARROLLO DE PROVEEDORES PARA FAURECIA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	EMPRESA 28	PERSONA 28	EN PROCESO
PROGRAMA DE DESARROLLO DEL COMERCIO DETALLISTA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 150	EN PROCESO
GTOS. DE OPERACION AL CONSEJO P/LA PROMOCION ECONOMICA DE SON. (COPRESON)							
VARIOS VARIAS	56,807,576.00	56,807,576.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 300000	EN PROCESO

SECRETARIA DE ECONOMIA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[BF] POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL							
ASISTIR A EVENTOS DE FOMENTO AL DESARROLLO REGIONAL							
VARIOS VARIAS	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	EVENTO 4	PERSONA 1500	TERMINADO
SEGUIMIENTO A INICIATIVAS P/ INCREMENTAR NIVELES DE INVERSION Y EMPLEO							
VARIOS VARIAS	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 4	PERSONA 1000	EN PROCESO
IMPULSO AL DESARROLLO ECONOMICO SUR Y SIERRA DEL ESTADO							
VARIOS VARIAS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 12000	EN PROCESO
FOMENTAR EL ESTABLECIMIENTO DE COMISIONES DE DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL							
VARIOS VARIAS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	MUNICIPIO 5	PERSONA 1200	EN PROCESO
EDICION REVISTA DE PRINCIPALES LOGROS EN MATERIA ECONOMICA DEL GOBIERNO ESTATAL							
VARIOS VARIAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 1000	POR INICIAR
IMPULSAR ACCIONES QUE INCREMENTEN LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTORES							
VARIOS VARIAS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 60	POR INICIAR
APOYO P/ COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS EN CADENAS COMERCIALES Y EMPRESAS							
VARIOS VARIAS	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 4	PERSONA 800	TERMINADO
EVENTOS DE FOM. INDUSTRIAL P/ NUEVOS CENTROS DE LOC. E IDENTIF. INDUSTRIAS ESTRATEGICAS							
VARIOS VARIAS	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	EVENTO 4	PERSONA 1500	EN PROCESO
IDENTIFICAR CLUSTERS ESTRATEGICOS P/ DESARROLLO INDUSTRIAL EN LA ENTIDAD							
VARIOS VARIAS	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 60000	POR INICIAR
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE EMPRESAS TRACTORAS							
VARIOS VARIAS	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 100	EN PROCESO
PARTICIPAR EN EVENTOS NACIONALES Y LOCALES DE PROMOCION COMERCIAL							
VARIOS VARIAS	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	EVENTO 2	PERSONA 12000	TERMINADO
INCORPORAR Y CERTIFICAR MIN. 20 AGENTES BIENES RAICES EN REGISTRO EST. AGENTES INMOB.							
VARIOS VARIAS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 25	TERMINADO
PROPICIAR PROFESIONALIZACION EN BIENES RAICES DE ACUERDO A LEY DE AGENTES INMOBILIARIOS							
VARIOS VARIAS	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 80	EN PROCESO
ORGANIZAR E INTEGRAR UNA RED COMERCIAL Y/O DE SERVICIOS							
VARIOS VARIAS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 720	EN PROCESO

SECRETARIA DE ECONOMIA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[BF] POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL							
ORGANIZAR 2 MESAS DE TRABAJO SECTORIALES P/ ENLACES COMERCIALES							
VARIOS VARIAS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	EVENTO 4	PERSONA 500	EN PROCESO
FACILITAR ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS EMPRESAS CON CENTROS DE APERTURA RÁPIDA							
VARIOS VARIAS	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	CENTRO 3	PERSONA 150	EN PROCESO
METODOLOGÍA DE EMPRESER PARA LA CREACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS EN EL ESTADO.							
VARIOS VARIAS	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 500	EN PROCESO
CAP. Y CONSULTORIA A TRAVÉS DE COMPITE, CRECE Y CONSULTORES SONORENSES A 150 MPYMES							
VARIOS VARIAS	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 150	TERMINADO
CERTIFICACIÓN EMPRESAS SONORENSES EN SISTEMA DE CALIDAD ISO 9001:2000, 100 EMPRESAS.							
VARIOS VARIAS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	EMPRESA 50	PERSONA 50	EN PROCESO
PROMOCIÓN E INFORMACIÓN DE PRODUCTOS Y SERV. DE APOYO EMPRESARIAL ESTATAL Y FEDERAL							
VARIOS VARIAS	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 3000	EN PROCESO
PROGRAMA ACERC. PERSONAL ACTORES DIRECTOS ACT. ECON. DE SONORA							
VARIOS VARIAS	730,000.00	730,000.00	0.00	0.00	EVENTO 1	PERSONA 500	EN PROCESO
PROYECTOS MEJORAS TECNOLÓGICAS EMPRESAS SONORENSES, FONDO MIXTO GOB. EDO-CONACYT FOMIX							
VARIOS VARIAS	24,000,000.00	3,000,000.00	6,000,000.00	15,000,000.00	PROYECTO 12	PRODUCTOR N.D.	EN PROCESO
ESTIMULOS Y APOYO A EMPRESAS A TRAVES DE LA COMISION P/ DES. ECONOMICO DE SONORA							
VARIOS VARIAS	24,015,280.00	19,142,570.00	0.00	4,872,710.00	EMPR.-ORG.FONDO 18-1-1	PERSONA 2570	EN PROCESO
OTORG. ESTIMULOS Y APOYOS A EMPRESAS ATRAVES DE COMISION P/DES. ECON. DE SON							
VARIOS VARIAS	1,728,000.00	850,000.00	878,000.00	0.00	EMPRESA 3	PERSONA 100	EN PROCESO
PROMOCION Y ATRACCION A PROSPECTOS DE INVERSION NACIONAL Y EXTRANJERA							
VARIOS VARIAS	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	EMPRESA 10	PERSONA 1300	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	122,180,856.00	95,430,146.00	6,878,000.00	19,872,710.00			30 Proyectos
[BN] POLITICAY PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS							
GASTO DE OPERACION COORDINACION PROMOCION DE VIVIENDA (COPROVI)							
VARIOS VARIAS	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 20000	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00			1 Proyectos

SECRETARIA DE ECONOMIA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[CE] PROMOCION Y EJECUCION DE LA POLITICA EXTERIOR DE SONORA							
COORD. 2 REUNIONES PLENARIAS COMISIONES SONORA - ARIZONA Y ARIZONA - MEXICO							
VARIOS VARIAS	725,000.00	725,000.00	0.00	0.00	REUNION 2	PERSONA 1100	EN PROCESO
PROMOVER REUNION REGIONAL SONORA- ARIZONA							
VARIOS VARIAS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	REUNION 1	PERSONA 400	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	775,000.00	775,000.00	0.00	0.00			2 Proyectos
[SE] URBANIZACION							
IMAGEN URBANA EN EMPALME							
EMPALME EMPALME	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	LOCALIDAD 1	EN PROCESO
MEJORAMIENTO DE IMAGEN, MAGDALENA							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	LOCALIDAD 1	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00			2 Proyectos
[SH] VIVIENDA DIGNA							
PF210.- AMPLIACION DE 20 VIVIENDAS EN ALTAR							
ALTAR ALTAR	324,560.00	156,560.00	152,000.00	16,000.00	VIVIENDA 20	PERSONA 100	POR INICIAR
PF224.- EDIFICACION DE 15 VIVIENDAS EN BACADEHUACHI							
BACADEHUACHI BACADEHUACHI	482,880.00	98,880.00	360,000.00	24,000.00	VIVIENDA 15	PERSONA 68	POR INICIAR
PF211.- AMPLIACION DE 20 VIVIENDAS EN BAVIACORA							
BAVIACORA BAVIACORA	324,560.00	156,560.00	152,000.00	16,000.00	VIVIENDA 20	PERSONA 100	POR INICIAR
INCENTIVOS A LA OFERTA DE VIVIENDA, CD. OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	2,140,698.00	2,140,698.00	0.00	0.00	VIVIENDA 709	PERSONA 3190	TERMINADO
PF201.- AMPLIACION DE 15 VIVIENDAS EN CARBO							
CARBO CARBO	243,420.00	117,420.00	114,000.00	12,000.00	VIVIENDA 15	PERSONA 68	POR INICIAR
PF202.- AMPLIACION DE 11 VIVIENDAS EN CUMPAS							
CUMPAS CUMPAS	178,508.00	86,108.00	83,600.00	8,800.00	VIVIENDA 11	PERSONA 50	POR INICIAR
PF206.- AMPLIACION DE 20 VIVIENDAS EN DIVISADEROS							
DIVISADEROS DIVISADEROS	324,560.00	156,560.00	152,000.00	16,000.00	VIVIENDA 20	PERSONA 73	POR INICIAR

SECRETARIA DE ECONOMIA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
INCENTIVOS A LA OFERTA DE VIVIENDA, EMPALME EMPALME EMPALME	346,320.00	346,320.00	0.00	0.00	VIVIENDA 131	PERSONA 589	TERMINADO
PF197.- AMPLIACION DE 45 VIVIENDAS EN EMPALME EMPALME EMPALME	798,075.00	208,575.00	356,400.00	233,100.00	VIVIENDA 45	PERSONA 203	POR INICIAR
PF215.- MEJORAMIENTO DE 60 VIVIENDAS EN EMPALME EMPALME EMPALME	399,600.00	123,600.00	168,000.00	108,000.00	VIVIENDA 60	PERSONA 270	POR INICIAR
PF225.- EDIFICACION DE 15 VIVIENDAS EN FRONTERAS FRONTERAS FRONTERAS	482,880.00	98,880.00	360,000.00	24,000.00	VIVIENDA 15	PERSONA 68	POR INICIAR
PF212.- AMPLIACION DE 25 VIVIENDAS EN FRONTERAS FRONTERAS FRONTERAS	405,700.00	195,700.00	190,000.00	20,000.00	VIVIENDA 25	PERSONA 125	POR INICIAR
PF203.- AMPLIACION DE 15 VIVIENDAS EN GRANADOS GRANADOS GRANADOS	243,420.00	117,420.00	114,000.00	12,000.00	VIVIENDA 15	PERSONA 68	POR INICIAR
INCENTIVOS A LA OFERTA DE VIVIENDA, GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	138,209.00	138,209.00	0.00	0.00	VIVIENDA 67	PERSONA 302	TERMINADO
PF198.- AMPLIACION DE 48 VIVIENDAS EN GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	851,280.00	222,480.00	380,160.00	248,640.00	VIVIENDA 48	PERSONA 216	POR INICIAR
PF216.- MEJORAMIENTO DE 80 VIVIENDAS EN GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	532,800.00	164,800.00	224,000.00	144,000.00	VIVIENDA 80	PERSONA 360	POR INICIAR
INCENTIVOS A LA OFERTA DE VIVIENDA, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	2,274,567.00	2,274,567.00	0.00	0.00	VIVIENDA 923	PERSONA 4154	TERMINADO
PF207.- AMPLIACION DE 20 VIVIENDAS EN HUASABAS HUASABAS HUASABAS	324,560.00	156,560.00	152,000.00	16,000.00	VIVIENDA 20	PERSONA 73	POR INICIAR
PF217.- MEJORAMIENTO DE 90 VIVIENDAS EN HUATABAMPO HUATABAMPO HUATABAMPO	599,400.00	185,400.00	252,000.00	162,000.00	VIVIENDA 90	PERSONA 405	POR INICIAR
PF199.- AMPLIACION DE 40 VIVIENDAS EN MAGDALENA MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	709,400.00	185,400.00	316,800.00	207,200.00	VIVIENDA 40	PERSONA 180	POR INICIAR
PF208.- AMPLIACION DE 23 VIVIENDAS EN MOCTEZUMA MOCTEZUMA MOCTEZUMA	373,244.00	180,044.00	174,800.00	18,400.00	VIVIENDA 23	PERSONA 93	POR INICIAR

SECRETARIA DE ECONOMIA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
PF209.- AMPLIACION DE 21 VIVIENDAS EN NACORI CHICO NACORI CHICO NACORI CHICO	340,788.00	164,388.00	159,600.00	16,800.00	VIVIENDA 21	PERSONA 88	POR INICIAR
INCENTIVOS A LA OFERTA DE VIVIENDA, NAVOJOA NAVOJOA NAVOJOA	12,786.00	12,786.00	0.00	0.00	VIVIENDA 14	PERSONA 63	TERMINADO
PF218.- MEJORAMIENTO DE 100 VIVIENDAS EN NAVOJOA NAVOJOA NAVOJOA	666,000.00	206,000.00	280,000.00	180,000.00	VIVIENDA 100	PERSONA 450	POR INICIAR
PF219.- MEJORAMIENTO DE 50 VIVIENDAS N PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	333,000.00	103,000.00	140,000.00	90,000.00	VIVIENDA 50	PERSONA 225	POR INICIAR
PF221.- EDIFICACION DE 20 VIVIENDAS EN VARIAS LOC. DE QUIRIEGO QUIRIEGO VARIAS	643,840.00	131,840.00	480,000.00	32,000.00	VIVIENDA 20	PERSONA 91	POR INICIAR
PF222.- EDIFICACION DE 26 VIVIENDAS EN ROSARIO ROSARIO ROSARIO (TESOPACO)	836,992.00	171,392.00	624,000.00	41,600.00	VIVIENDA 26	PERSONA 117	POR INICIAR
PF205.- AMPLIACION DE 10 VIVIENDAS EN SAN JAVIER SAN JAVIER SAN JAVIER	162,280.00	78,280.00	76,000.00	8,000.00	VIVIENDA 10	PERSONA 45	POR INICIAR
PF223.- EDIFICACION DE 30 VIVIENDAS EN S.I.R.M. SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	965,760.00	197,760.00	720,000.00	48,000.00	VIVIENDA 30	PERSONA 135	POR INICIAR
PF213.- AMPLIACION DE 20 VIVIENDAS EN S.I.R.M. SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	324,560.00	156,560.00	152,000.00	16,000.00	VIVIENDA 20	PERSONA 100	POR INICIAR
INCENTIVOS A LA OFERTA DE VIVIENDA, S.L.R.C. SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	121,989.00	121,989.00	0.00	0.00	VIVIENDA 55	PERSONA 248	TERMINADO
PF200.- AMPLIACION DE 20 VIVIENDAS EN SAN PEDRO DE LA CUEVA SAN PEDRO DE LA CUEVA SAN PEDRO DE LA CUEVA	324,560.00	156,560.00	152,000.00	16,000.00	VIVIENDA 20	PERSONA 93	POR INICIAR
PF196.- MEJORAMIENTO DE 35 VIVIENDAS EN SANTA ANA SANTA ANA SANTA ANA	620,725.00	162,225.00	277,200.00	181,300.00	VIVIENDA 35	PERSONA 158	POR INICIAR
PF220.- MEJORAMIENTO DE 60 VIVIENDAS EN SANTA ANA SANTA ANA SANTA ANA	399,600.00	123,600.00	168,000.00	108,000.00	VIVIENDA 60	PERSONA 270	POR INICIAR
PF214.- AMPLIACION DE 25 VIVIENDAS EN SARIC SARIC SARIC	405,700.00	195,700.00	190,000.00	20,000.00	VIVIENDA 25	PERSONA 125	POR INICIAR

SECRETARIA DE ECONOMIA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
PF204.- AMPLIACION DE 25 VIVIENDAS EN TRINCHERAS TRINCHERAS TRINCHERAS	405,700.00	195,700.00	190,000.00	20,000.00	VIVIENDA 25	PERSONA 120	POR INICIAR
PF226.- EDIFICACION DE 15 VIVIENDAS EN YECORA YECORA YECORA	482,880.00	98,880.00	360,000.00	24,000.00	VIVIENDA 15	PERSONA 68	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	19,545,801.00	9,787,401.00	7,670,560.00	2,087,840.00			37 Proyectos
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
REMODELACION DE BAÑOS Y ALUMBRADO EN PISTA DE SAN PEDRO DE LA CUEVA SAN PEDRO DE LA CUEVA SAN PEDRO DE LA CUEVA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	LOCALIDAD 1	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[UD] INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							
PROYECTO AEROPUERTO DE CARGA CD. OBREGON, 2DA. ETAPA CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 1500	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[UL] SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO							
PROGRAMA DE VINCULACION LABORAL A SOLICITANTES DE EMPLEO VARIOS VARIAS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	EVENTO 2	PERSONA 8980	EN PROCESO
PROYECTOS DE INVERSION PRODUCTIVA P/ FOMENTO DE AUTOEMPLEO Y PEQUEÑAS EMPRESAS VARIOS VARIAS	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 80	PERSONA 80	POR INICIAR
APOYO ECONOMICO A BUSCADORES DE EMPLEO VARIOS VARIAS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 525	EN PROCESO
APOYOS ECONOMICOS A LA MOVILIDAD LABORAL, JORNALEROS AGRICOLAS EN CANADA VARIOS VARIAS	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 50	POR INICIAR
SISTEMA DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO A POBLACION DESEMPLEADA VARIOS VARIAS	15,750,000.00	15,750,000.00	0.00	0.00	BECAS 4240	PERSONA 4240	EN PROCESO
APOYOS ECONOMICOS MOVILIDAD LABORAL DE JORNALEROS AGR. EN EL INTERIOR DEL ESTADO VARIOS VARIAS	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 1000	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00			6 Proyectos

SECRETARIA DE ECONOMIA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
<i>SUBTOTAL 2005</i>	<i>220,771,066.61</i>	<i>181,761,956.61</i>	<i>14,548,560.00</i>	<i>24,460,550.00</i>		<i>178</i>	<i>Proyectos</i>
TOTAL DEPENDENCIA:	255,863,601.19	216,854,491.19	14,548,560.00	24,460,550.00		233	Proyectos

***Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Recursos Hid., Pesca y Acuacultura***

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[3D] APOYO A LA OPERACION DEL SISTEMA ESTATAL HIDRAULICO							
ACTUALIZACION DEL ESTUDIO GEOHIDROLOGICO DE LAS SUBCUENCAS DE LOS RIOS SONORA, ZANJON, SAN MIGUEL Y MESA DEL SERI-LA VICTORIA							
HERMOSILLO VARIAS	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONA 650000	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[3F] FOMENTO, PROMOCION Y APROVECHAM. P/ ACT. Y PROD. AGRICOLA Y AGROINDUSTRIAL							
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL VIVERO AGROECOLOGICO							
HERMOSILLO VICTORIA, LA	201,540.00	201,540.00	0.00	0.00	VIVERO 1	PRODUCTOR 1750	TERMINADO
REFORESTACION DE AGOSTADERO							
VARIOS VARIAS	541,097.00	541,097.00	0.00	0.00	HECTAREA 1531	PRODUCTOR 25000	TERMINADO
PRODUCCION DE PLANTAS							
VARIOS VARIAS	142,901.00	142,901.00	0.00	0.00	PLANTA 2158888	PRODUCTOR 5000	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	885,538.00	885,538.00	0.00	0.00			3 Proyectos
[3S] DESARROLLO Y APOYO DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA							
SERVICIOS PARA PRODUCCION DE PRONOSTICOS HIDROMETEREOLÓGICOS							
VARIOS VARIAS	322,885.00	322,885.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONA 2216969	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	322,885.00	322,885.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[5D] URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO							
GASTOS INDIRECTOS (ED-065)							
VARIOS VARIAS	6,883,298.13	6,883,298.13	0.00	0.00	INDIRECTO 1	OBRA 1	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS (ED-095)							
VARIOS VARIAS	9,641,085.00	9,641,085.00	0.00	0.00	INDIRECTO 1	OBRA 1	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS (IE-079)							
VARIOS VARIAS	3,391.00	3,391.00	0.00	0.00	INDIRECTO 1	OBRA 1	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS (NC-057 A NC-064)							
VARIOS VARIAS	324,803.00	324,803.00	0.00	0.00	INDIRECTO 8	OBRA 8	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS (NC-028 A NC-044)							
VARIOS VARIAS	19,228.00	19,228.00	0.00	0.00	INDIRECTO 17	OBRA 17	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[5D] URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO							
GASTOS INDIRECTOS (NC-024 A NC-027)							
VARIOS VARIAS	40,793.00	40,793.00	0.00	0.00	INDIRECTO 4	OBRA 4	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS (NC-023)							
VARIOS VARIAS	114,450.00	114,450.00	0.00	0.00	INDIRECTO 1	OBRA 1	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS (NC-001, NC-009)							
VARIOS VARIAS	460,064.45	460,064.45	0.00	0.00	INDIRECTO 2	OBRA 2	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS (ED-792, ED-793)							
VARIOS VARIAS	36,898.00	36,898.00	0.00	0.00	INDIRECTO 2	OBRA 2	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS (ED-690 A ED-708)							
VARIOS VARIAS	170,260.50	170,260.50	0.00	0.00	INDIRECTO 19	OBRA 19	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS (IE-050)							
VARIOS VARIAS	12,605.00	12,605.00	0.00	0.00	INDIRECTO 1	OBRA 1	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS (NC-050 A NC-055)							
VARIOS VARIAS	930,190.00	930,190.00	0.00	0.00	INDIRECTO 6	OBRA 6	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS (NC-045 A NC-049)							
VARIOS VARIAS	218,987.00	218,987.00	0.00	0.00	INDIRECTO 5	OBRA 5	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS (PF-204)							
VARIOS VARIAS	31,525.00	31,525.00	0.00	0.00	INDIRECTO 1	OBRA 1	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS (ED-925 A ED-928)							
VARIOS VARIAS	126,161.00	126,161.00	0.00	0.00	INDIRECTO 4	OBRA 4	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS (ED-852 A ED-859)							
VARIOS VARIAS	4,293.00	4,293.00	0.00	0.00	INDIRECTO 8	OBRA 8	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS (PF-140 A PF-143, PF-205 A PF-207)							
VARIOS VARIAS	135,501.00	135,501.00	0.00	0.00	INDIRECTO 7	OBRA 7	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS (PF-061)							
VARIOS VARIAS	35,838.00	35,838.00	0.00	0.00	INDIRECTO 1	OBRA 1	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS (PF-048 A PF-059)							
VARIOS VARIAS	32,019.60	32,019.60	0.00	0.00	INDIRECTO 12	OBRA 12	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
TOTAL MODALIDAD:	19,221,390.68	19,221,390.68	0.00	0.00			19 Proyectos
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, LINEA DE INTERCONEXION, CRUCEROS, RED Y TOMAS DOMICILIARIAS EN ACONCHI, MUNICIPIO DE ACONCHI.							
ACONCHI SAN PABLO	554,163.00	554,163.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 290	PERSONA 149	TERMINADO
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS DE CLORACION							
ALTAR VARIAS	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	EQUIPO 6	PERSONA 650	TERMINADO
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE							
ARIVECHI ARIVECHI	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 360	PERSONA 866	TERMINADO
SUMNISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO PARA AGUA POTABLE EN ARIZPE MUNICIPIO DE ARIZPE							
ARIZPE ARIZPE	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	PERSONA 1743	TERMINADO
EQUIPAMIENTO FUENTE DE CAPTACION EN ATIL MUNICIPIO DE ATIL							
ATIL ATIL	60,491.00	60,491.00	0.00	0.00	SISTEMA-POZO 1-1	PERSONA 699	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DE FUENTE DE CAPTACION CON PANELES SOLARES Y REHABILITACION DE DOS PILAS DE ALMACENAMIENTO							
BACERAC SAN JOSE DE LOS POZOS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	PERSONA 50	TERMINADO
PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE							
BANAMICHI BANAMICHI	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	POZO 1	PERSONA 1100	TERMINADO
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO DE AGUA POTABLE							
BANAMICHI BANAMICHI	127,500.00	127,500.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	PERSONA 1096	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO Y CASETA DE OPERACION							
BAVISPE BAVISPE	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	PERSONA 420	TERMINADO
CONSTRUCCION FUENTE DE CAPTACION							
BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	150,084.00	150,084.00	0.00	0.00	SISTEMA-POZO 1-1	PERSONA 14575	TERMINADO
PERFORACION, REGISTRO, AFORO Y LINEA DE INTERCONEXION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RODOLFO CAMPODONICO MUNICIPIO DE CABORCA.							
CABORCA RODOLFO CAMPODONICO	929,385.60	929,385.60	0.00	0.00	POZO 1	PERSONA 276	TERMINADO
PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE.							
CABORCA VICENTE GUERRERO	380,784.00	380,784.00	0.00	0.00	POZO 1	PERSONA 216	TERMINADO
PERFORACION, REGISTRO, AFORO Y LINEA DE INTERCONEXION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN EL EJIDO SANTA EDUWIGES MUNICIPIO DE CABORCA.							
CABORCA SANTA EDUWIGES	1,095,799.27	1,095,799.27	0.00	0.00	POZO 1	PERSONA 309	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
PERFORACION DE POZO PARA AGUA							
CABORCA YAQUI JUSTICIERO	380,784.00	380,784.00	0.00	0.00	POZO 1	PERSONA 215	TERMINADO
ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN EJIDO FRANCISCO ZARCO MUNICIPIO DE CABORCA.							
CABORCA EJIDO FRANCISCO ZARCO	507,712.00	507,712.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	PERSONA 240	TERMINADO
PROGR. DE ATENCION SOC. Y PART. COMUNITARIO PARA EL USO Y CUIDADO DEL AGUA EN LAS LOCALIDAD DE RODOLFO CAMPODONICO Y PUERTO LOBOS.							
CABORCA VARIAS	87,316.00	87,316.00	0.00	0.00	ACCIÓN 1	PERSONA 486	TERMINADO
SUPERVISION TECNICA Y NORMATIVA PARA PROYECTOS DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE RODOLFO CAMPODONICO Y PUERTO LOBOS.							
CABORCA VARIAS	102,829.13	102,829.13	0.00	0.00	ACCIÓN 1	PERSONA 486	TERMINADO
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COL. LENADRO VALLE, MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	467,914.00	467,914.00	0.00	0.00	POZO 1	PERSONA 15000	TERMINADO
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO PARA AGUA POTABLE EN EL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE MUNICIPIO DE CANANEA							
CANANEA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE (LOS NOGALES)	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	PERSONA 23	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DE POZO Y SUBESTACION ELECTRICA							
CUMPAS CUMPAS	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	PERSONA 2809	TERMINADO
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE							
DIVISADEROS DIVISADEROS	338,475.00	338,475.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 851	PERSONA 817	TERMINADO
REHABILITACION DE TANQUE METALICO ELEVADO EN EL EJIDO JOSE MARIA MORELOS MUNICIPIO DE EMPALME							
EMPALME JOSE MARIA MORELOS	152,314.00	152,314.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 1827	TERMINADO
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO PARA AGUA POTABLE EN EJIDO ANTONIO ROSALES MUNICIPIO DE EMPALME							
EMPALME ANTONIO ROSALES	152,314.00	152,314.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	PERSONA 763	TERMINADO
PERFORACION Y ELECTRIFICACION DE POZO PARA AGUA POTABLE. EN EL EJIDO MI PATRIA ES PRIMERO MUNICIPIO DE EMPALME							
EMPALME MI PATRIA ES PRIMERO	643,696.00	643,696.00	0.00	0.00	POZO 1	PERSONA 1059	TERMINADO
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE.							
ETCHOJOA BAYAJORI	313,950.00	313,950.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	PERSONA 2300	TERMINADO
AMPLIACION Y SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN ESQUEDA, MUNICIPIO DE FRONTERAS							
FRONTERAS ESQUEDA	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 340	PERSONA 5770	TERMINADO
PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES VILLA TRES CRUCES	380,784.00	380,784.00	0.00	0.00	POZO 1	PERSONA 102	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO PARA AGUA POTABLE.							
GUAYMAS LAZARO CARDENAS	127,500.00	127,500.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	PERSONA 240	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TANQUE METALICO ELEVADO							
GUAYMAS YAQUI, EL	338,475.00	338,475.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 225	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TANQUE METALICO ELEVADO EN EL EJIDO ALVARO OBREGÓN MUNICIPIO DE GUAYMAS.							
GUAYMAS ALVARO OBREGON	338,475.00	338,475.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 55	TERMINADO
SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	LOCALIDAD 1	PERSONA 864000	TERMINADO
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO PARA AGUA POTABLE EN EJIDO 23 DE OCTUBRE, MUNICIPIO DE HERMOSILLO.							
HERMOSILLO VEINTITRES DE OCTUBRE (LA BIZNAGA)	126,928.00	126,928.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	PERSONA 35	TERMINADO
ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN CHOYUDO MUNICIPIO DE HERMOSILLO.							
HERMOSILLO CHOYUDO	380,784.00	380,784.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	PERSONA 410	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO							
HUASABAS HUASABAS	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 990	PERSONA 930	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DE FUENTE DE CAPTACION							
IMURIS IMURIS	157,179.00	157,179.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	PERSONA 6822	TERMINADO
EQUIPAMIENTO FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN MOCTEZUMA, MUNICIPIO DE MOCTEZUMA							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	64,972.00	64,972.00	0.00	0.00	PIEZAS 250	PERSONA 2500	TERMINADO
AFORO DE POZOS "LA MILA" Y "AEROPUERTO" EN NACAZARI DE GARCIA, MUNICIPIO DE NACAZARI DE GARCIA.							
NACAZARI DE GARCIA NACAZARI DE GARCIA	466,435.00	466,435.00	0.00	0.00	POZO 2	PERSONA 11193	TERMINADO
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE NORIA Y SECTORIZACION DE LA RED EN ONAVAS, MUNICIPIO DE ONAVAS							
ONAVAS ONAVAS	357,947.00	357,947.00	0.00	0.00	POZO 1	PERSONA 930	TERMINADO
AFORO Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO							
OPODEPE QUEROBABI	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	PERSONA 400	TERMINADO
CONSTRUCCION FUENTE DE CAPTACION EN PUERTO PEÑASCO, MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	438,559.00	438,559.00	0.00	0.00	SISTEMA-POZO 1-1	PERSONA 30466	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
REHABILITACION DE LA RED Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN RAYON, MUNICIPIO DE RAYON.							
RAYON RAYON	356,787.00	356,787.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1491	PERSONA 200	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA EN SAN JAVIER, MUNICIPIO DE SAN JAVIER							
SAN JAVIER SAN JAVIER	540,000.00	540,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 260	TERMINADO
EQUIPAMIENTO FUENTE DE CAPTACION EN SAN IGNACIO RIO MUERTO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	97,457.00	97,457.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 4500	TERMINADO
CONSTRUCCION FUENTE DE CAPTACION EN ESTACIÓN PESQUEIRA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS.							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS PESQUEIRA	97,457.00	97,457.00	0.00	0.00	SISTEMA-POZO 1-1	PERSONA 3841	TERMINADO
CONSTRUCCION FUENTE DE CAPTACION EN EL LLANO COLORADO, MUNICIPIO DE SOYOPA.							
SOYOPA LLANO COLORADO	116,949.00	116,949.00	0.00	0.00	SISTEMA 1-1	PERSONA 90	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DE FUENTE DE CAPTACION							
SUAQUI GRANDE SUAQUI GRANDE	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	PERSONA 1129	TERMINADO
PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE							
TUBUTAMA SAN JOSE	642,827.00	642,827.00	0.00	0.00	POZO 1	PERSONA 200	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE INTRCONEXIO							
URES SAN RAFAEL	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 347	TERMINADO
CONSTRUCCION PILA DE ALMACENAMIENTO EN EL SAUZ, MUNICIPIO DE URES.							
URES SAUZ, EL	48,728.00	48,728.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 482	TERMINADO
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VILLA HIDALGO, MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO							
VILLA HIDALGO VILLA HIDALGO	119,850.00	119,850.00	0.00	0.00	SISTEMA-DESC DOM 1-30	PERSONA 1548	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO							
VILLA HIDALGO VILLA HIDALGO	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	PERSONA 1548	TERMINADO
CONTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL							
VILLA PESQUEIRA VILLA PESQUEIRA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 810	TERMINADO
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA							
VARIOS VARIAS	454,998.00	454,998.00	0.00	0.00	LOCALIDAD 84	PERSONA 1'280,048	TERMINADO
REPOSICION DE EQUIPOS DE CLORACION							
VARIOS VARIAS	126,067.07	126,067.07	0.00	0.00	LOCALIDAD 30	PERSONA 90000	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004

[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES

PROTECCION A FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE: HUITCHACA Y SAN PEDRO VIEJO, MPIO. DE ETCHOJOA; NAVOVAXIA Y EL TABARE, MPIO. DE HUATABAM							
VARIOS VARIAS	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	LOCALIDAD 6	PERSONA 30000	TERMINADO
INSTALACION DE EQUIPOS DE CLORACION							
VARIOS VARIAS	366,630.00	366,630.00	0.00	0.00	EQUIPO 89	PERSONA 100000	TERMINADO
MONITOREO CLORO RESIDUAL, OPERATIVO SANEAMIENTO BASICO, ADQ. Y SUMINISTRO COMPARADORES CLORO RESID. Y ADQ. PASTILLAS D.P.D.							
VARIOS VARIAS	77,292.80	77,292.80	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 1280048	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	16,516,591.87	16,516,591.87	0.00	0.00			57 Proyectos

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES

REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE							
GUAYMAS VICAM PUEBLO	441,568.00	441,568.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 2300	TERMINADO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL SASABE MUNICIPIO DEL SARIC							
SARIC SASABE	4,387,250.00	4,387,250.00	0.00	0.00	ML-DESC.DOM. 5600-200	PERSONA 989	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	4,828,818.00	4,828,818.00	0.00	0.00			2 Proyectos

[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA

ESTABLECIMIENTO DE PRADERAS IRRIGADAS (DISTRITO DE RIEGO 141) AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA VARIAS	53,571.00	53,571.00	0.00	0.00	HECTAREA 40	PRODUCTOR 17	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO DE PRADERAS IRRIGADAS (DISTRITO DE RIEGO 139) CABORCA							
CABORCA VARIAS	53,571.00	53,571.00	0.00	0.00	HECTAREA 100	PRODUCTOR 31	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO DE PRADERAS IRRIGADAS (DISTRITO DE RIEGO 148) CAJEME							
CAJEME VARIAS	71,429.00	71,429.00	0.00	0.00	HECTAREA 194	PRODUCTOR 32	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO DE PRADERAS IRRIGADAS (DISTRITO DE RIEGO 147) GUAYMAS							
GUAYMAS VARIAS	53,571.00	53,571.00	0.00	0.00	HECTAREA 107	PRODUCTOR 13	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO DE PRADERAS IRRIGADAS (DISTRITO DE RIEGO 144) HERMOSILLO							
HERMOSILLO VARIAS	53,571.00	53,571.00	0.00	0.00	HECTAREA 65	PRODUCTOR 64	TERMINADO
ADQUISICION DE EQUIPO FORRAJERO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 17							
HUEPAC HUEPAC	388,695.00	388,695.00	0.00	0.00		ALUMNO 200	POR INICIAR

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA							
ESTABLECIMIENTO DE PRADERAS IRRIGADAS (DISTRITO DE RIEGO 140) MAGDALENA							
MAGDALENA VARIAS	53,571.00	53,571.00	0.00	0.00	HECTAREA 40	PRODUCTOR 40	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO DE PRADERAS IRRIGADAS (DISTRITO DE RIEGO 145) MAZATAN							
MAZATAN VARIAS	53,571.00	53,571.00	0.00	0.00	HECTAREA 100	PRODUCTOR 121	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO DE PRADERAS IRRIGADAS (DISTRITO DE RIEGO 143) MOCTEZUMA							
MOCTEZUMA VARIAS	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	HECTAREA 225	PRODUCTOR 142	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO DE PRADERAS IRRIGADAS (DISTRITO DE RIEGO 149) NAVOJOA							
NAVOJOA VARIAS	71,429.00	71,429.00	0.00	0.00	HECTAREA 229	PRODUCTOR 210	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO DE PRADERAS IRRIGADAS (DISTRITO DE RIEGO 146) SAHUARIPA							
SAHUARIPA VARIAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	HECTAREA 139	PRODUCTOR 214	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO DE PRADERAS IRRIGADAS (DISTRITO DE RIEGO 142) URES							
URES VARIAS	185,714.00	185,714.00	0.00	0.00	HECTAREA 150	PRODUCTOR 87	TERMINADO
APOYO A LA COMPETITIVIDAD 2004 DE VID INDUSTRIAL EN EL ESTADO DE SONORA.							
VARIOS VARIAS	13,096,000.00	13,096,000.00	0.00	0.00		PRODUCTOR 33	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	14,484,693.00	14,484,693.00	0.00	0.00			13 Proyectos
[TG] DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)							
CONSTRUCCION DE 3.31 KM DE CANAL EN EL MODULO DE RIEGO C.M.D. ; REVESTIMIENTO OCN CONCRETO DE CANAL LATERAL 79+120 DEL CPA DEL KM 1+260 AL KM 4+581							
CAJEME VARIAS	2,638,554.00	2,638,554.00	0.00	0.00	KILOMETRO 1.05	PRODUCTOR 21	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 2.0 KM DE CANAL EN EL MODULO DE RIEGO K 68; REVESTIMIENTO CON CONCRETO DE CANAL LATERAL DERECHO KM 68+829 DEL CPB DEL KM 7+231 AL KM 9							
CAJEME VARIAS	1,344,282.00	1,344,282.00	0.00	0.00	KILOMETRO 2	PRODUCTOR 12	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 5.3 KM DE CANAL Y ESTRUCTURA DE CONTROL MOD. RIEGO 16; REVEST. CON CONCRETO DE CANAL LATERAL KM 72+886 CPB DEL KM 0+000 AL KM 5+300 Y							
CAJEME VARIAS	5,645,746.00	5,645,746.00	0.00	0.00	KILOMETRO 4.39	PRODUCTOR 26	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 2.0 DE CANAL EN EL MODULO DE RIEGO K 88.5; REVESTIMIENTO CON CONCRETO DE CANAL LATERAL 88+500 CPB DEL KM 9+300 AL 11+319.74							
CAJEME VARIAS	1,331,696.00	1,331,696.00	0.00	0.00	KILOMETRO 2	PRODUCTOR 11	TERMINADO
ESTUDIOS BASICOS DE GEOTECNIA, DISEÑO DE PROYECTOS EJECUTIVOS, PRESUPUESTACION DE OBRAS E INTEGRACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, ECONOMICO Y SOCIAL							
CAJEME VARIAS	328,860.22	328,860.22	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 156	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 1.10 KMS. DE CANAL EN MODULO DE RIEGO 11; REVESTIMIENTO CON CONCRETO EN EL CANAL DERECHO KM 25+000 DEL CPB DEL KM 0+000 AL KM 1+095							
CAJEME VARIAS	743,631.00	743,631.00	0.00	0.00	KILOMETRO .096	PRODUCTOR 15	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[TG] DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)							
CONSTRUCCION DE 1.58 KMS. DE CANAL Y ESTRUCTURAS DE CONTROL EN EL MODULO DE RIEGO 4-P-12: REVESTIMIENTO Y CONTRUCCION DE ESTRUCTURAS EN EL CANAL LATER							
CAJEME VARIAS	640,027.00	640,027.00	0.00	0.00	KILOMETRO 1.54	PRODUCTOR 16	TERMINADO
PROFUNDIZACION DE POZOS Y REHABILITACION DE EQUIPOS DE BOMBEO EN LA ZONA AGRICOLA DE ALUVION RIO YAQUI.							
CAJEME VARIAS	595,000.00	595,000.00	0.00	0.00	POZO 4	PRODUCTOR 4	TERMINADO
REHABILITACION DE POZO PARA USO AGRICOLA							
EMPALME COLONIA NARCISO MENDOZA	43,003.00	43,003.00	0.00	0.00	HECTAREAS 100	PRODUCTOR 25	TERMINADO
ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA REGION FUERTE-MAYO							
HUATABAMPO VARIAS	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PRODUCTOR 18000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 4.8 KM DE CANAL EN EL MODULO DE RIEGO NO. 1							
HUATABAMPO VARIAS	2,662,000.00	2,662,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 4.8	PRODUCTOR 120	TERMINADO
CONSTR. DE REPRESA EN EL MODULO DE RIEGO No. 14 PLANES DIRECTORES D.R. No.38 RIO MAYO							
NAVOJOA VARIAS	125,941.00	125,941.00	0.00	0.00	OBRA 1	PRODUCTOR 11717	TERMINADO
CONSTR. DE 1.10 KMS DE CANAL EN EL MODULO DE RIEGO, S.R.L.D.R.PLANES DIRECTORES D.R. No.38 RIO MAYO							
NAVOJOA VARIAS	587,687.00	587,687.00	0.00	0.00	KILOMETRO 1.1	PRODUCTOR 11717	TERMINADO
CONSTR. DE 10.72 KMS DE CANAL EN EL MODULO DE RIEGO No. 4 Y 15 PLANES DIRECTORES D.R. No.38 RIO MAYO							
NAVOJOA VARIAS	1,392,039.00	1,392,039.00	0.00	0.00	KILOMETRO 10.72	PRODUCTOR 1222	TERMINADO
CONSTR. DE 6.14 KMS DE CANAL EN EL MODULO DE RIEGO No. 13, 14 Y 15 PLANES DIRECTORES D.R. No.38 RIO MAYO							
NAVOJOA VARIAS	2,435,086.00	2,435,086.00	0.00	0.00	KILOMETRO 6.14	PRODUCTOR 1222	TERMINADO
CONSTR. DE 3.38 KMS DE CANAL EN EL MODULO DE RIEGO No. 4 PLANES DIRECTORES D.R. No.38 RIO MAYO							
NAVOJOA VARIAS	1,774,722.00	1,774,722.00	0.00	0.00	KILOMETRO 3.38	PRODUCTOR 1222	TERMINADO
CONSTR. DE 2.41 KMS DE CANAL EN EL MODULO DE RIEGO No. 4 PLANES DIRECTORES D.R. No.38 RIO MAYO							
NAVOJOA VARIAS	865,427.00	865,427.00	0.00	0.00	KILOMETRO 2.41	PRODUCTOR 1164	TERMINADO
ACTUALIZACION DEL ESTUDIO GEOHIDROLOGICO DE LA CUENCA DEL RIO MAYO							
NAVOJOA VARIAS	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONA 15000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA EN EL D. R. NO. 38 RIO MAYO							
NAVOJOA VARIAS	2,171,821.00	2,171,821.00	0.00	0.00	KILOMETRO 1.88	PRODUCTO 200	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[TG] DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)							
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE 51.5 KMS. DE CANALES LATERALES (RED MENOR)							
NAVOJOA VARIAS	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PRODUCTOR 600	TERMINADO
ESTUDIOS Y PROYECTOS P/LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE PEQUEÑAS AREAS HIDROAGRICOLAS							
VARIOS VARIAS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PRODUCTOR 12644	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	27,600,522.22	27,600,522.22	0.00	0.00			21 Proyectos
[TJ] INFRAESTRUCTURA PECUARIA							
PROGRAMA DE DESARROLLO PARA LOS HABITANTES DEL SEMI DESIERTO (CONAZA-PIASRE)							
VARIOS VARIAS	30,829,349.07	30,829,349.07	0.00	0.00	PROYECTO 113	PRODUCTOR 4796	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	30,829,349.07	30,829,349.07	0.00	0.00			1 Proyectos
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA PARA POZO DE AGUA POTABLE EN ATIL MUNICIPIO DE ATIL							
ATIL ATIL	143,852.00	143,852.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	PERSONA 699	TERMINADO
REHABILITACION DE AGUA POTABLE							
CANANEA CANANEA	1,344,000.00	1,344,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 30515	TERMINADO
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE							
CANANEA CANANEA	5,988,000.00	5,988,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 30515	TERMINADO
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE							
CANANEA CANANEA	2,249,516.00	2,249,516.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 30515	TERMINADO
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE							
CANANEA CANANEA	487,370.00	487,370.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 30515	TERMINADO
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE							
CANANEA CANANEA	1,951,285.00	1,951,285.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 30515	TERMINADO
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE							
CANANEA CANANEA	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 30515	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE							
CANANEA CANANEA	1,170,000.00	1,170,000.00	0.00	0.00	METRO CUBICO 100	PERSONA 30515	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
CONSTRUCCION DE PILA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE							
CANANEA CANANEA	2,283,198.00	2,283,198.00	0.00	0.00	METRO CUBICO 1300	PERSONA 30515	TERMINADO
PERFORACION DE DOS POZOS PARA AGUA POTABLE EN EMPALME, MUNICIPIO DE EMPALME.							
EMPALME EMPALME	3,700,000.00	3,700,000.00	0.00	0.00	POZO 2	PERSONA 20000	TERMINADO
REHABILITACION DE CRUCEROS E IMPERMEABILIZACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	595,940.00	595,940.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 20000	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE ANALISIS FISICO-QUIMICO, BACTERIOLOGICO Y EQUIPO DE DESINFECCION							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	PERSONA 100764	TERMINADO
IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DEL CONTROL SUPERVISORIO EN FUENTES DE CAPTACION Y LINEAS DE CONDUCCION							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	PERSONA 105000	TERMINADO
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL CARCAMO DE REBOMBEO "BATUECAS".							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 50000	TERMINADO
REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	739,190.00	739,190.00	0.00	0.00	TOMAS DOMICILIARIAS 1700	PERSONA 11000	TERMINADO
INSTALACION DE MICROMEDIDORES EN TOMAS DOMICILIARIAS EN VARIOS SECTORES.							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	PIEZAS 5400	PERSONA 90000	TERMINADO
REHABILITACION DE 12 CRUCEROS Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN SECTOR II "DELICIAS".							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 25000	TERMINADO
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE							
NACO NACO	1,920,000.00	1,920,000.00	0.00	0.00	POZO 1	PERSONA 4896	TERMINADO
PROGRAMA EMERGENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE							
NACAZARI DE GARCIA NACAZARI DE GARCIA	706,596.00	706,596.00	0.00	0.00	OBRA COMPLEM. 1	PERSONA 5000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE							
NACAZARI DE GARCIA NACAZARI DE GARCIA	1,521,938.00	1,521,938.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 11200	TERMINADO
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA ROSALES EN NAVOJOA, MUNICIPIO DE NAVOJOA.							
NAVOJOA NAVOJOA	1,669,542.00	1,669,542.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 5290	PERSONA 1660	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
ELABORACION DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE							
VARIOS VARIAS	1,092,730.00	1,092,730.00	0.00	0.00	PROYECTO 10	PERSONA 50000	TERMINADO
APOYO A ORGANISMOS OPERADORES CON EL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA							
VARIOS VARIAS	267,866.00	267,866.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONAS 60000	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	32,801,023.00	32,801,023.00	0.00	0.00			23 Proyectos
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							
REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO							
ALTAR ALTAR	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 455	PERSONA 250	TERMINADO
REHABILITACION DE AGUA POTABLE							
CANANEA CANANEA	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 26000	PERSONA 30515	TERMINADO
REHABILITACION DE LOS COLECTORES 18 Y 31							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	477,430.00	477,430.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1504-127	PERSONA 13500	TERMINADO
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMOS DE AGUAS NEGRAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	353,228.00	353,228.00	0.00	0.00	SISTEMA 6	PERSONA 35000	TERMINADO
EMISOR A GRAVEDAD LA SALADA							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	992,525.00	992,525.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1697	PERSONA 60000	TERMINADO
TERMINACION PRIMER MODULO DE LA LAGUNA DE OXIDACION							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	1,601,500.00	1,601,500.00	0.00	0.00	SISTEMA-METRO LINEAL 1-2800	PERSONA 97600	TERMINADO
REHABILITACION DE CRUCEROS Y LINEAS DE REFUERZO DE AGUA POTABLE E IMPERMEABILIZACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	1,976,046.00	1,976,046.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 2242	PERSONA 12000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE COLECTOR GIL SAMANIEGO							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	1,208,450.00	1,208,450.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1000	PERSONA 4700	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CARCAMO Y EMISOR A PRESION Y GRAVEDAD LAS PLAYITAS AL CARCAMO, SAHUARIPA.							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	1,299,438.00	1,299,438.00	0.00	0.00	SISTEMA ML 2633	PERSONA 5000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	2,909,766.00	2,909,766.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 20000	TERMINADO
REHABILITACION DE CRUCEROS E IMPERMEABILIZACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL SECTOR 4							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	1,449,580.00	1,449,580.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 28000	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							
REHABILITACION DE CRUCEROS EN EL SECTOR 5							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	2,077,729.00	2,077,729.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 15000	TERMINADO
CONSTRUCCION RED DE ATARJEAS EN LA COLONIA SAN GILBERTO							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	1,180,050.00	1,180,050.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1013	PERSONA 258	TERMINADO
CONSTRUCCION DE COLECTOR GIL SAMANIEGO							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	1,810,100.00	1,810,100.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1560	PERSONAS 100000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR FEMOSA-LOS PINOS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	804,140.00	804,140.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 770	PERSONA 10000	TERMINADO
INSTALACION DE BROCALES Y TAPAS EN POZOS DE VISITA EN LA RED DE ALCANTARILLADO.							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	353,506.00	353,506.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 20000	TERMINADO
REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LA LAGUNA DE OXIDACION LA SALADA							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	7,933,050.00	7,933,050.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 75000	TERMINADO
REHABILITACION DE COLECTORES, ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	6,696,376.00	6,696,376.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 8845	PERSONA 30000	TERMINADO
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE 4 CARCAMOS DE AGUAS NEGRAS.							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	2,815,970.00	2,815,970.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 9	PERSONA 120000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CARCAMO Y LINEA A PRESION LAS TINAJAS-LOS PINOS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	2,591,370.00	2,591,370.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 2711	PERSONA 20000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CARCAMO MAESTRO Y EMISOR A PRESION							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	18,158,620.00	18,158,620.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 55000	TERMINADO
ADQUISICION DE EQUIPO MECANICO							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	1,989,499.00	1,989,499.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	PERSONA 105000	TERMINADO
ADQUISICION DE EQUIPO PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA RED DE ALCANTARILLADO							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	688,880.00	688,880.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	PERSONA 130000	TERMINADO
ADQUISICION DE EQUIPO PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA RED DE ALCANTARILLADO							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	PERSONA 130000	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							
PROYECTO EJECUTIVO PARA SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.							
HUATABAMPO VARIAS	703,135.00	703,135.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 65000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS.							
NACO NACO	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 2250	PERSONA 1100	TERMINADO
ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS.							
NOGALES HEROICA NOGALES	289,740.00	289,740.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 30000	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN PITIQUITO, MUNICIPIO DE PITIQUITO							
PITIQUITO PITIQUITO	1,154,400.00	1,154,400.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 916	PERSONA 200	TERMINADO
ADQUISICION DE EQUIPO DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE REDES DE ALCANTARILLADO.							
VARIOS VARIAS	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	PERSONA 2216000	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	73,224,528.00	73,224,528.00	0.00	0.00			29 Proyectos
[U5] TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PLANTAS DE TRATAMIENTOS)							
ESTUDIOS DE INGENIERIA Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES "LA SALADA"							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	920,000.00	920,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONA 75000	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	920,000.00	920,000.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[UB] CAMINOS RURALES							
REHABILITACION DE CUNETAS, RASTREOS Y DESAGUES EN CAMINOS RURALES							
VARIOS VARIAS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 5500	PRODUCTOR 10800	TERMINADO
REHABILITACION DE CUNETAS, RASTREOS Y DESAGÜES EN CAMINOS RURALES EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO							
VARIOS VARIAS	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 6346	PRODUCTOR 11459	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00			2 Proyectos
SUBTOTAL 2004	228,845,338.84	228,845,338.84	0.00	0.00			173 Proyectos

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSION RURAL(PAPIR)							
ACONCHI ACONCHI	302,998.00	0.00	141,592.00	161,406.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 503	TERMINADO
EQUIPAMIENTO A LA PRODUCCION(MECANIZACION)							
ACONCHI ACONCHI	300,789.00	80,000.00	0.00	220,789.00	TRACTOR 1	PRODUCTOR 6	TERMINADO
ONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION BOVINA LECHE Y DOBLE PROPOSITO							
ACONCHI ACONCHI	146,641.00	33,143.00	33,143.00	80,355.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 2	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
ACONCHI ESTANCIA, LA	64,162.00	1,655.00	30,426.00	32,081.00	HECTAREA 28620	PRODUCTOR 20	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) GANADERIA							
ACONCHI RODEO, EL	395,195.00	49,244.00	147,732.00	198,219.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 10	TERMINADO
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA GANADERIA)							
ACONCHI RODEO, EL	44,800.00	11,200.00	33,600.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 10	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	154,000.00	3,973.00	73,027.00	77,000.00	HECTAREA 2000	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
AGUA PRIETA CABULLONA	187,914.00	0.00	80,000.00	107,914.00	HECTAREA 2000	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
AGUA PRIETA COLONIA MORELOS	175,160.00	4,519.00	83,061.00	87,580.00	HECTAREA 3993	PRODUCTOR 2	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
AGUA PRIETA ENRIQUE AMADOR CAMACHO	16,580.00	0.00	8,288.00	8,292.00	HECTAREA 4612.2	PRODUCTOR 9	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) GANADERIA							
ALAMOS ALAMOS	392,000.00	50,125.00	150,375.00	191,500.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 32	TERMINADO
ONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION PORCINA							
ALAMOS ALAMOS	548,477.00	28,100.00	0.00	520,377.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 0	TERMINADO
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA GANADERIA)							
ALAMOS ALAMOS	234,617.00	30,654.00	203,963.00	0.00	PROYECTO 4	PRODUCTOR 112	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
ALAMOS ALAMOS	753,301.00	0.00	315,938.00	437,363.00	HECTAREA 6464	PRODUCTOR 21	TERMINADO
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA USO AGRICOLA							
ALAMOS ALAMOS	302,347.00	302,347.00	0.00	0.00	POZO 1	PRODUCTOR 15	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
ALAMOS COCHIBAMPO	55,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	HECTAREA 56	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
ALAMOS CHINAL, EL	97,000.00	0.00	48,500.00	48,500.00	HECTAREA 150	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
ALAMOS FLORES, LAS	154,098.00	36,345.00	86,933.00	30,820.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 60	TERMINADO
EQUIPAMIENTO P/LA PRODUCCION (MECANIZACION)							
ALAMOS GACELA, LA	203,631.00	69,120.00	69,120.00	65,391.00	TRACTOR 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
ALAMOS MAQUIPO, EL	87,955.00	0.00	39,642.00	48,313.00	HECTAREA 150	PRODUCTOR 2	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
ALAMOS MINAS NUEVAS	186,419.00	2,580.00	57,159.00	126,680.00	HECTAREA 207	PRODUCTOR 2	TERMINADO
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA GANADERIA)							
ALAMOS PASO, EL	57,400.00	14,350.00	43,050.00	0.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 100	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
ALAMOS PLOMOSAS, LAS	100,778.00	2,600.00	47,789.00	50,389.00	HECTAREA 300	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
ALAMOS POTRERO DE ALCANTAR	90,000.00	2,167.00	39,833.00	48,000.00	HECTAREA 110	PRODUCTOR 1	TERMINADO
CONSTRUCCION DE FUENTES DE CAPTACION EN LA LOCALIDAD DE EL SABINITO, ALAMOS							
ALAMOS SABINITO SUR	237,873.51	237,873.51	0.00	0.00	PIEZAS 961	LOCALIDAD 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
ALAMOS SAN IGNACIO	206,000.00	4,128.00	75,872.00	126,000.00	HECTAREA 90	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
ALAMOS FRIJOL, EL	320,508.00	8,109.00	149,041.00	163,358.00	HECTAREA 444	PRODUCTOR 3	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA GANADERIA)							
ALAMOS SAN VICENTE	134,005.00	0.00	134,005.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 50	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
ALAMOS SAN VICENTE	32,400.00	0.00	16,200.00	16,200.00	HECTAREA 10	PRODUCTOR 1	TERMINADO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION APICOLA							
ALAMOS TESCALAMA, LA	53,890.00	15,000.00	15,000.00	23,890.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
ALAMOS VERANITO	135,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	HECTAREA 500	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
ALAMOS YOCOIHUA	43,646.00	0.00	21,823.00	21,823.00	HECTAREA 50	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) GANADERIA							
ALAMOS EJ VENUSTIANO CARRANZA	215,368.00	0.00	115,019.00	100,349.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 6	TERMINADO
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA GANADERIA)							
ALAMOS EJ VENUSTIANO CARRANZA	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 17	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
ALAMOS SAN ANTONIO EL CUPIS	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	HECTAREA 50	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) GANADERIA							
ALAMOS TOJIBAMPO	364,020.00	72,804.00	218,412.00	72,804.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 9	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
ALAMOS TOJIBAMPO	138,500.00	2,180.00	67,070.00	69,250.00	HECTAREA 220	PRODUCTOR 2	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) GANADERIA							
ALAMOS MESA COLORADA	751,320.00	150,264.00	450,792.00	150,264.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 16	TERMINADO
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA GANADERIA)							
ALAMOS TABELO, EL	28,000.00	7,000.00	21,000.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 5	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERION RURAL(PAPIR)							
ALTAR ALTAR	1,195,428.00	0.00	500,000.00	695,428.00	HECTAREA 66	PRODUCTOR 7	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION(MECANIZACION)							
ALTAR ALTAR	307,000.00	80,000.00	0.00	227,000.00	TRACTOR 1	PRODUCTOR 10	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) AGRICOLA							
ALTAR ALTAR	306,390.00	0.00	153,195.00	153,195.00	HECTAREA 26	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACI-N, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
ALTAR ALTAR	510,275.00	1,692.00	161,108.00	347,475.00	HECTAREA 3098.27	PRODUCTOR 3	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
ALTAR CHACUALES VIEJOS, LOS	998,827.52	0.00	72,303.00	926,524.52	HECTAREA 66	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
ALTAR CHACUALES VIEJOS, LOS	1,195,434.02	0.00	395,641.00	799,793.02	HECTAREA 66	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACI-N, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
ALTAR PLOMO, EL	159,560.00	0.00	50,000.00	109,560.00	HECTAREA 1560	PRODUCTOR 1	TERMINADO
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION(MECANIZACION)							
ARIVECHI ARIVECHI	242,500.00	96,000.00	0.00	146,500.00	TRACTOR 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
ARIVECHI ARIVECHI	270,064.39	7,404.11	171,004.89	91,655.39	PROYECTO 2	PRODUCTOR 7	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) GANADERIA							
ARIVECHI ARIVECHI	397,355.00	60,227.00	180,680.00	156,448.00	PROYECTO 6	PRODUCTOR 6	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACI-N, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
ARIVECHI ARIVECHI	570,502.00	10,706.00	261,901.00	297,895.00	HECTAREA 3084.5	PRODUCTOR 24	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACI-N, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
ARIVECHI ARIVECHI	4,100.00	106.00	1,944.00	2,050.00	HECTAREA 62	PRODUCTOR 1	TERMINADO
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION(MECANIZACION)							
ARIVECHI BAMORI	276,000.00	96,000.00	0.00	180,000.00	TRACTOR 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
ARIVECHI BAMORI	192,982.00	0.00	121,079.00	71,903.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 6	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACI-N, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
ARIVECHI BAMORI	33,809.00	841.00	15,466.00	17,502.00	HECTAREA 191.97	PRODUCTOR 4	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
ARIVECHI PONIDA	286,469.00	45,432.00	142,931.00	98,106.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 6	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) GANADERIA							
ARIVECHI TARACHI	12,750.00	9,250.00	0.00	3,500.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO PARA AGUA POTABLE EN ARIZPE, ARIZPE							
ARIZPE ARIZPE	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
APOYO APROYECTOS DE INVERSION RURAL(PAPIR-AGRICOLA)							
ARIZPE ARIZPE	331,901.00	61,646.00	147,451.00	122,804.00	PROYECTO 1	PRODUCTORES 7	TERMINADO
APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR-AGRICOLA)							
ARIZPE ARIZPE	270,255.00	0.00	147,451.00	122,804.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 7	TERMINADO
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION(MECANIZACION)							
ARIZPE ARIZPE	211,894.00	80,000.00	0.00	131,894.00	TRACTOR 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
ARIZPE ARIZPE	366,561.00	0.00	182,855.00	183,706.00	HECTAREA 7660.6	PRODUCTOR 41	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
ARIZPE BACANUCHI (EL ALAMO)	351,119.00	9,059.00	166,500.00	175,560.00	HECTAREA 8001.14	PRODUCTOR 75	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL(PRODESCA)							
ARIZPE CHINAPA	51,875.00	13,924.00	37,951.00	0.00	PROYECTO 4	PRODUCTOR 43	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
ARIZPE CHINAPA	337,288.00	7,967.00	146,429.00	182,892.00	HECTAREA 10000	PRODUCTOR 386	TERMINADO
ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE DOS POZOS PARA USO AGRICOLA							
ARIZPE CHINAPA	837,376.00	837,376.00	0.00	0.00	POZO 2	PRODUCTOR 50	TERMINADO
EQUIPAMIENTO P/LA PRODUCCION(MECANIZACION)							
ARIZPE SINOQUIPE	272,000.00	0.00	96,000.00	176,000.00	TRACTOR 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
ARIZPE SINOQUIPE	247,741.00	6,226.00	114,436.00	127,079.00	HECTAREA 34894	PRODUCTOR 3	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA PARA POZO DE AGUA POTABLE EN ATIL							
ATIL	24,851.00	24,851.00	0.00	0.00	POZO	LOCALIDAD	TERMINADO
ATIL					1-1	1	
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
ATIL	12,500.00	3,355.00	9,145.00	0.00	PROYECTO	PRODUCTOR	TERMINADO
ATIL					1	6	
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) GANADERIA							
ATIL	526,802.00	66,205.00	198,614.00	261,983.00	PROYECTO	PRODUCTOR	TERMINADO
ATIL					9	19	
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA GANADERIA)							
ATIL	4,649.00	4,649.00	0.00	0.00	PROYECTO	PRODUCTOR	TERMINADO
ATIL					1	6	
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
BACADEHUACHI	502,330.00	5,160.00	193,738.00	303,432.00	HECTAREA	PRODUCTOR	TERMINADO
BACADEHUACHI					4012.5	8	
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
BACANORA	479,866.00	0.00	298,470.00	181,396.00	PROYECTO	PRODUCTOR	TERMINADO
BACANORA					1	82	
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
BACANORA	231,389.12	0.00	152,117.00	79,272.12	PROYECTO	PRODUCTOR	TERMINADO
BACANORA					1	6	
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
BACANORA	628,482.00	6,106.00	297,260.00	325,116.00	HECTAREA	PRODUCTOR	TERMINADO
BACANORA					10331.18	16	
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
BACANORA	182,457.00	4,235.00	77,832.00	100,390.00	HECTAREA	PRODUCTOR	TERMINADO
ENCINAL, EL					3248	2	
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
BACANORA	103,830.00	2,679.00	49,236.00	51,915.00	HECTAREA	PRODUCTOR	TERMINADO
DESTACAMENTO, EL					2801	1	
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
BACANORA	259,436.00	6,693.00	123,025.00	129,718.00	HECTAREA	PRODUCTOR	TERMINADO
GUAYCORA					961	3	
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) GANADERIA							
BACANORA	404,662.00	70,816.00	212,447.00	121,399.00	PROYECTO	PRODUCTOR	TERMINADO
SANTA TERESA					1	46	
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
BACANORA	157,535.00	2,037.00	73,583.00	81,915.00	HECTAREA	PRODUCTOR	TERMINADO
SANTA TERESA					56.75	4	
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) GANADERIA							
BACERAC	809,533.00	133,573.00	400,718.00	275,242.00	PROYECTO	PRODUCTOR	TERMINADO
BACERAC					2	18	

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA GANADERIA)							
BACERAC BACERAC	78,400.00	19,600.00	58,800.00	0.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 18	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
BACERAC BACERAC	83,778.00	1,277.00	38,478.00	44,023.00	HECTAREA 1305	PRODUCTOR 5	TERMINADO
PERFORACION, ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE DOS POZOS PARA USO AGRICOLA							
BACERAC VARIAS	342,870.00	342,870.00	0.00	0.00	POZO 2	PRODUCTOR 53	TERMINADO
EQUIPAMIENTO A LA PRODUCCION(MECANIZACION)							
BACOACHI BACOACHI	493,000.00	80,000.00	96,000.00	317,000.00	TRACTOR 2	PRODUCTOR 2	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
BACOACHI BACOACHI	326,414.00	7,615.00	139,972.00	178,827.00	HECTAREA 4705.9	PRODUCTOR 70	TERMINADO
FOMENTO FRUTICOLA (CULTIVOS ESTATEGICOS)							
BACUM BACUM	2,577,120.00	0.00	322,140.00	2,254,980.00	PLANTA 40425	PRODUCTOR 3	TERMINADO
FOMENTO FRUTICOLA (CULTIVOS ESTATEGICOS)							
BACUM BACUM	1,288,560.00	0.00	644,280.00	644,280.00	PLANTA 15600	PRODUCTOR 2	TERMINADO
FOMENTO FRUTICOLA (CULTIVOS ESTRATEGICOS)							
BACUM BACUM	230,000.00	80,500.00	0.00	149,500.00	HECTAREA 7	PRODUCTOR 1	TERMINADO
FOMENTO FRUTICOLA (CULTIVOS ESTRATEGICOS)							
BACUM BACUM	322,140.00	0.00	322,140.00	0.00	PLANTA 56025	PRODUCTOR 5	TERMINADO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION AVICOLA							
BACUM BACUM	1,495,645.00	100,000.00	100,000.00	1,295,645.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION BOVINA LECHE Y DOBLE PROPOSITO							
BACUM BACUM	201,001.00	47,616.00	0.00	153,385.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
FOMENTO FRUTICOLA (CULTIVOS ESTRATEGICOS)							
BACUM FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	516,672.00	0.00	64,584.00	452,088.00	PLANTA 6240	PRODUCTOR 1	TERMINADO
FOMENTO FRUTICOLA (CULTIVOS ESTATEGICOS)							
BACUM FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	258,336.00	0.00	129,168.00	129,168.00	PLANTA 4992	PRODUCTOR 1	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
FOMENTO FRUTICOLA (CULTIVOS ESTRATEGICOS)							
BACUM FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	64,584.00	0.00	64,584.00	0.00	PLANTA 11232	PRODUCTOR 2	TERMINADO
FOMENTO FRUTICOLA (CULTIVOS ESTRATEGICOS)							
BACUM SAN JOSE DE BACUM	580,000.00	224,135.00	0.00	355,865.00	HECTAREA 19	PRODUCTOR 1	TERMINADO
SIMUNISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO PARA POZO DE AGUA POTABLE, BANAMICHI, BANAMICHI							
BANAMICHI BANAMICHI	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL(PRODESCA)							
BANAMICHI BANAMICHI	28,000.00	7,515.00	20,485.00	0.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 60	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) AGRICOLA							
BANAMICHI BANAMICHI	207,900.00	0.00	138,490.00	69,410.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 60	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
BANAMICHI BANAMICHI	342,463.00	2,925.00	165,937.00	173,601.00	HECTAREA 5177.5	PRODUCTOR 83	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
BANAMICHI DELICIAS, LAS	68,670.00	1,772.00	32,563.00	34,335.00	HECTAREA 5508	PRODUCTOR 62	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
BAVIACORA BAVIACORA	538,221.00	12,349.00	215,073.00	310,799.00	HECTAREA 20214.02	PRODUCTOR 531	TERMINADO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION APICOLA							
BAVIACORA MAZOCAHUI	21,707.00	5,427.00	5,427.00	10,853.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
BAVIACORA MAZOCAHUI	276,572.00	5,347.00	98,276.00	172,949.00	HECTAREA 31100	PRODUCTOR 264	TERMINADO
ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE DOS POZOS PARA USO AGRICOLA							
BAVIACORA VARIAS	339,900.00	339,900.00	0.00	0.00	POZO 2	PRODUCTOR 75	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
BAVISPE BAVISPE	613,830.00	5,847.00	107,465.00	500,518.00	HECTAREA 3613.29	PRODUCTOR 2	TERMINADO
FOMENTO FRUTICOLA (CULTIVOS ESTARTEGICOS)							
BAVISPE MORITA, LA	238,400.00	0.00	0.00	238,400.00	HECTAREA 12	PRODUCTOR 1	TERMINADO
EQUIPAMIENTO A LA PRODUCCION(MECANIZACION)							
BAVISPE MORITA, LA	327,700.00	80,000.00	0.00	247,700.00	TRACTOR 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
PERFORACION DE CINCO POZOS PARA USO AGRICOLA							
BAVISPE VARIAS	51,500.00	51,500.00	0.00	0.00	POZO 5	PRODUCTOR 151	TERMINADO
ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE DOS POZOS PARA USO AGRICOLA							
BAVISPE VARIAS	524,000.00	524,000.00	0.00	0.00	POZO 2	PRODUCTOR 85	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE FUENTE DE CAPTACIÓN, VILLA JUAREZ BENITO JUAREZ.							
BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	300,172.00	300,172.00	0.00	0.00	SISTEMA-POZO 1-1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
FOMENTO FRUTICOLA (CULTIVOS ESTARTEGICOS)							
BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	161,188.00	0.00	0.00	161,188.00	HECTAREA 10	PRODUCTOR 1	TERMINADO
FOMENTO FRUTICOLA (CULTIVOS ESTARTEGICOS)							
BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	337,062.00	0.00	143,520.00	193,542.00	PLANTA 12480	PRODUCTOR 1	TERMINADO
FOMENTO FRUTICOLA (CULTIVOS ESTARTEGICOS)							
BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	193,752.00	0.00	0.00	193,752.00	HECTAREA 10	PRODUCTOR 1	TERMINADO
FOMENTO FRUTICOLA (CULTIVOS ESTARTEGICOS)							
BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	839,102.00	0.00	358,551.00	480,551.00	PLANTA 22705	PRODUCTOR 10	TERMINADO
ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO							
BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	337,050.00	0.00	0.00	337,050.00	HECTAREA 35	PRODUCTOR 1	TERMINADO
FOMENTO FRUTICOLA (CULTIVOS ESTRATEGICOS)							
BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	178,902.00	0.00	89,451.00	89,451.00	PLANTA 12480	PRODUCTOR 1	TERMINADO
FOMENTO FRUTICOLA (CULTIVOS ESTRATEGICOS)							
BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	251,035.00	0.00	251,035.00	0.00	PLANTA 43658	PRODUCTOR 5	TERMINADO
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS Y ORGANIZACION RURAL (PROFEMOR)							
BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	200,000.00	21,312.00	53,688.00	125,000.00	ORGANISMO 1	PRODUCTOR 0	TERMINADO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION APICOLA							
BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	21,800.00	6,540.00	6,540.00	8,720.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) GANADERIA							
BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	120,000.00	15,000.00	45,000.00	60,000.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 2	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
FOMENTO FRUTICOLA (CULTIVOS ESTRATEGICOS)							
BENITO JUAREZ CAMPO 18.5	107,640.00	0.00	53,820.00	53,820.00	PLANTA 4680	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO							
BENITO JUAREZ JECOPACO	1,186,639.00	439,345.00	34,549.00	712,745.00	HECTAREA 66	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
BENJAMIN HILL BENJAMIN HILL	1,571,341.00	13,416.00	525,351.00	1,032,574.00	HECTAREA 27192.83	PRODUCTOR 12	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
CABORCA HEROICA CABORCA	28,000.00	7,515.00	20,485.00	0.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 20	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR)							
CABORCA HEROICA CABORCA	6,784,928.00	0.00	2,861,380.00	3,923,548.00	HECTAREA 366	PRODUCTOR 42	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
CABORCA HEROICA CABORCA	1,195,434.02	0.00	395,641.00	799,793.02	HECTAREA 148	PRODUCTOR 20	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) GANADERIA							
CABORCA HEROICA CABORCA	1,089,457.00	160,189.00	480,566.00	448,702.00	PROYECTO 7	PRODUCTOR 53	TERMINADO
ONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION PORCINA							
CABORCA HEROICA CABORCA	433,322.00	70,000.00	70,000.00	293,322.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA GANADERIA)							
CABORCA HEROICA CABORCA	28,125.00	7,031.00	21,094.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 6	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
CABORCA HEROICA CABORCA	240,663.00	2,580.00	115,844.00	122,239.00	HECTAREA 1010	PRODUCTOR 6	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO DE EMPAQUE PARA UVA PASA							
CABORCA HEROICA CABORCA	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	PLANTA 1	PRODUCTOR 139	TERMINADO
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION(MECANIZACION)							
CABORCA CABORCA VIEJO	329,000.00	80,000.00	0.00	249,000.00	TRACTOR 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
EQUIPAMIENTO A LA PRODUCCION(MECANIZACION)							
CABORCA CABORCA VIEJO	356,000.00	0.00	80,000.00	276,000.00	TRACTOR 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) AGRICOLA							
CABORCA CABORCA VIEJO	2,946,391.00	0.00	1,239,604.00	1,706,787.00	HECTAREA 175	PRODUCTOR 40	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
CABORCA DESEMBOQUE	157,196.62	42,195.00	73,162.00	41,839.62	PROYECTO 1	PRODUCTOR 6	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
CABORCA DESEMBOQUE	199,497.00	44,974.00	114,384.00	40,139.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 6	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
CABORCA ENCHILAYAS, LAS	2,824,199.20	0.00	900,000.00	1,924,199.20	HECTAREA 100	PRODUCTOR 20	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
CABORCA TAJITOS, LOS	464,625.00	6,049.00	191,176.00	267,400.00	HECTAREA 2274	PRODUCTOR 3	TERMINADO
PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE, EJIDO VICENTE GUERRERO, CABORCA							
CABORCA VICENTE GUERRERO	65,784.00	65,784.00	0.00	0.00	POZO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSION RURAL(PAPIR)							
CABORCA PLUTARCO ELIAS CALLES	780,550.00	0.00	360,000.00	420,550.00	HECTAREA 40	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) AGRICOLA							
CABORCA PLUTARCO ELIAS CALLES	236,840.00	0.00	118,420.00	118,420.00	HECTAREAS 20	PRODUCTOR 8	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE I NVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
CABORCA PLUTARCO ELIAS CALLES	163,457.50	35,752.00	85,514.00	42,191.50	PROYECTO 1	PRODUCTOR 6	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
CABORCA EJIDO SIEMPRE VIVA	15,625.00	4,194.00	11,431.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 6	TERMINADO
PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE, EJIDO YAQUI JUSTICIERO, CABORCA							
CABORCA YAQUI JUSTICIERO	65,784.00	65,784.00	0.00	0.00	POZO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
CABORCA EJIDO TAJITOS II	180,000.00	0.00	50,000.00	130,000.00	HECTAREA 100	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, EN EL EJIDO FRANCISCO ZARCO, CABORCA							
CABORCA EJIDO FRANCISCO ZARCO	87,712.00	87,712.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
SELLADO DE POZOS AGRICOLAS Y REDIMENSIONAMIENTO DEL DISTRITO DE RIEGO NO. 037							
CABORCA VARIAS	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	POZO 14	PRODUCTOR 25	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, CD. OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	467,913.00	467,913.00	0.00	0.00	POZO 1	PERSONA 15000	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) GANADERIA							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	92,748.00	23,187.00	69,561.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 10	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) GANADERIA							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	179,854.00	33,674.00	120,040.00	26,140.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 9	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) GANADERIA							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	314,760.00	35,219.00	105,657.00	173,884.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 12	TERMINADO
ONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION BOVINA LECHE Y DOBLE PROPOSITO							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	362,067.00	89,441.00	89,441.00	183,185.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 24	TERMINADO
ONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION PORCINA							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	405,875.00	55,000.00	55,000.00	295,875.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 2	TERMINADO
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA GANADERIA)							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	22,742.00	5,685.00	17,057.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 9	TERMINADO
INFRAESTRUCTURA EN VIVERO PRODUCTOR DE CORTEZA DE CITRICOS							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	VIVERO 1	PRODUCTOR 300	TERMINADO
FOMENTO FRUTICOLA (CULTIVOS ESTARTEGICOS)							
CAJEME COLONIA ALLENDE (EL DIECIOCHO)	538,200.00	0.00	269,100.00	269,100.00	PLANTA 12321	PRODUCTOR 5	TERMINADO
FOMENTO FRUTICOLA (CULTIVOS ESTRATEGICOS)							
CAJEME COLONIA ALLENDE (EL DIECIOCHO)	143,520.00	0.00	71,760.00	71,760.00	PLANTA 6240	PRODUCTOR 1	TERMINADO
FOMENTO FRUTICOLA (CULTIVOS ESTRATEGICOS)							
CAJEME COLONIA ALLENDE (EL DIECIOCHO)	143,520.00	0.00	71,760.00	71,760.00	PLANTA 6240	PRODUCTOR 1	TERMINADO
FOMENTO FRUTICOLA (CULTIVOS ESTRATEGICOS)							
CAJEME COLONIA ALLENDE (EL DIECIOCHO)	143,520.00	0.00	71,760.00	71,760.00	PLANTA 6240	PRODUCTOR 1	TERMINADO
FOMENTO FRUTICOLA (CULTIVOS ESTRATEGICOS)							
CAJEME COLONIA ALLENDE (EL DIECIOCHO)	134,550.00	0.00	134,550.00	0.00	PLANTA 23400	PRODUCTOR 4	TERMINADO
ONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION PORCINA							
CAJEME COLONIA ALLENDE (EL DIECIOCHO)	150,884.00	35,000.00	35,000.00	80,884.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
ONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION PORCINA							
CAJEME COLONIA ALLENDE (EL DIECIOCHO)	160,630.00	35,000.00	35,000.00	90,630.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
FOMENTO FRUTICOLA (CULTIVOS ESTARTEGICOS)							
CAJEME BENITO JUAREZ	107,640.00	0.00	0.00	107,640.00	PLANTA 13258	PRODUCTOR 8	TERMINADO
FOMENTO FRUTICOLA (CULTIVOS ESTRATEGICOS)							
CAJEME BENITO JUAREZ	53,820.00	53,820.00	0.00	0.00	PLANTA 9360	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
CAJEME BUENAVISTA	186,468.00	4,777.00	87,802.00	93,889.00	HECTAREA 2700	PRODUCTOR 101	TERMINADO
FOMENTO FRUTICOLA (CULTIVOS ESTARTEGICOS)							
CAJEME COCORIT	542,506.00	0.00	271,253.00	271,253.00	PLANTA 9360	PRODUCTOR 1	TERMINADO
FOMENTO FRUTICOLA (CULTIVOS ESTRATEGICOS)							
CAJEME COCORIT	135,627.00	0.00	135,627.00	0.00	PLANTA 23588	PRODUCTOR 11	TERMINADO
ONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION BOVINA LECHE Y DOBLE PROPOSITO							
CAJEME COCORIT	149,500.00	30,000.00	30,000.00	89,500.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
CAJEME CUMURIPA (LA CALERA)	30,000.00	774.00	14,226.00	15,000.00	HECTAREA 1000	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION BOVINA LECHE Y DOBLE PROPOSITO							
CAJEME ESPERANZA	62,000.00	15,000.00	15,000.00	32,000.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION PORCINA							
CAJEME ESPERANZA	257,845.00	32,473.00	32,473.00	192,899.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 2	TERMINADO
ONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION PORCINA							
CAJEME FRANCISCO VILLA	380,251.00	40,000.00	40,000.00	300,251.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
CAJEME FRANCISCO VILLA	265,597.00	2,808.00	129,990.00	132,799.00	HECTAREA 6020	PRODUCTOR 4	TERMINADO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION APICOLA							
CAJEME HORNO	57,000.00	14,250.00	14,250.00	28,500.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
CAJEME HORNO	191,731.00	4,552.00	83,673.00	103,506.00	HECTAREA 2020	PRODUCTOR 46	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) GANADERIA							
CAJEME LOMA DE GUAMUCHIL	71,999.00	7,508.00	22,524.00	41,967.00	PROYECTO 6	PRODUCTOR 12	TERMINADO
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA GANADERIA)							
CAJEME LOMA DE GUAMUCHIL	35,000.00	8,750.00	26,250.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 8	TERMINADO
ONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION BOVINA LECHE Y DOBLE PROPOSITO							
CAJEME MORA VILLALOBOS (CAMPO VEINTINUEVE)	215,556.00	50,000.00	50,000.00	115,556.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA GANADERIA)							
CAJEME MORA VILLALOBOS (CAMPO VEINTINUEVE)	25,000.00	6,250.00	18,750.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 60	TERMINADO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION APICOLA							
CAJEME PROVIDENCIA	31,600.00	8,375.00	8,375.00	14,850.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION BOVINA LECHE Y DOBLE PROPOSITO							
CAJEME PROVIDENCIA	567,075.00	132,000.00	132,000.00	303,075.00	PROYECTO 3	PRODUCTOR 3	TERMINADO
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA GANADERIA)							
CAJEME PROVIDENCIA	560,000.00	99,601.00	460,399.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 31	TERMINADO
ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO							
CAJEME QUECHEHUECA	406,886.00	203,000.00	0.00	203,886.00	HECTAREA 24	PRODUCTOR 1	TERMINADO
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA GANADERIA)							
CAJEME QUECHEHUECA	28,000.00	7,000.00	21,000.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 10	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) GANADERIA							
CAJEME REALITO, EL	32,783.00	4,344.00	13,031.00	15,408.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 22	TERMINADO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION APICOLA							
CAJEME TINAJERA, LA	19,100.00	5,730.00	5,730.00	7,640.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION BOVINA LECHE Y DOBLE PROPOSITO							
CAJEME TOBARITO, EL	958,690.00	200,000.00	200,000.00	558,690.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 24	TERMINADO
ONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION PORCINA							
CAJEME TOBARITO, EL	630,378.00	105,000.00	105,000.00	420,378.00	PROYECTO 3	PRODUCTOR 3	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
FOMENTO FRUTICOLA (CULTIVOS ESTATEGICOS)							
CAJEME PUEBLO YAQUI	456,228.00	0.00	193,752.00	262,476.00	PLANTA 4992	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO							
CAJEME PUEBLO YAQUI	510,000.00	238,500.00	0.00	271,500.00	HECTAREA 27	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO							
CAJEME PUEBLO YAQUI	55,402.00	27,700.00	0.00	27,702.00	HECTAREA 3	PRODUCTOR 1	TERMINADO
FOMENTO FRUTICOLA (CULTIVOS ESTRATEGICOS)							
CAJEME PUEBLO YAQUI	96,876.00	0.00	96,876.00	0.00	PLANTA 16848	PRODUCTOR 2	TERMINADO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION APICOLA							
CAJEME PUEBLO YAQUI	49,009.00	12,252.00	12,252.00	24,505.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION PORCINA							
CAJEME PUEBLO YAQUI	300,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION AVICOLA							
CAJEME PUEBLO YAQUI	139,375.00	139,375.00	0.00	0.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 2	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) GANADERIA							
CAJEME CENTAURO DEL NORTE	291,991.00	39,476.00	118,427.00	134,088.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 6	TERMINADO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION APICOLA							
CAJEME HENEQUEN, EL	8,486.00	8,486.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS OBRA ED628 (\$65,000.00)							
CAJEME BERNABE ARANA	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	INDIRECTOS 1	PRODUCTOR 491	TERMINADO
FOMENTO FRUTICOLA (CULTIVOS ESTRATEGICOS)							
CAJEME YAQUI, EL	301,392.00	0.00	150,696.00	150,696.00	PLANTA 13104	PRODUCTOR 1	TERMINADO
FOMENTO FRUTICOLA (CULTIVOS ESTRATEGICOS)							
CAJEME YAQUI, EL	358,800.00	0.00	179,400.00	179,400.00	PLANTA 15600	PRODUCTOR 1	TERMINADO
FOMENTO FRUTICOLA (CULTIVOS ESTRATEGICOS)							
CAJEME YAQUI, EL	314,065.00	0.00	154,284.00	159,781.00	PLANTA 7176	PRODUCTOR 1	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
FOMENTO FRUTICOLA (CULTIVOS ESTRATEGICOS)							
CAJEME YAQUI, EL	557,416.00	64,534.00	492,882.00	0.00	PLANTA 96943	PRODUCTOR 10	TERMINADO
ESTUDIO DE DESARROLLO INTEGRAL DEL EJIDO EL YAQUI							
CAJEME YAQUI, EL	28,750.00	28,750.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PRODUCTOR 249	TERMINADO
FOMENTO FRUTICOLA (CULTIVOS ESTARTEGICOS)							
CAJEME VARIAS	980,629.00	0.00	0.00	980,629.00	HECTAREA 15	PRODUCTOR 6	TERMINADO
FOMENTO FRUTICOLA (CULTIVOS ESTARTEGICOS)							
CAJEME VARIAS	233,220.00	0.00	107,640.00	125,580.00	PLANTA 16848	PRODUCTOR 6	TERMINADO
FOMENTO FRUTICOLA (CULTIVOS ESTARTEGICOS)							
CAJEME VARIAS	1,756,248.00	0.00	878,124.00	878,124.00	PLANTA 34008	PRODUCTOR 3	TERMINADO
FOMENTO FRUTICOLA (CULTIVOS ESTRATEGICOS)							
CAJEME VARIAS	355,002.00	17,940.00	143,520.00	193,542.00	PLANTA 12480	PRODUCTOR 1	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 2.4 KM DE CANAL EN EL MODULO DE RIEGO PIO SUR; REVESTIMIENTO CON CONCRETO DE CANAL LATERAL DERECHO KM 57+900 DEL CPB DEL KM 0+000 AL KM							
CAJEME VARIAS	1,889,648.00	944,824.00	944,824.00	0.00	KILOMETRO 2.4	PRODUCTOR 8	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 13.45 KM DE CANAL Y ESTRUCTURA DE CONTROL EN MOD. RIEGO 2							
CAJEME VARIAS	15,678,853.00	7,839,411.00	7,839,442.00	0.00	KILOMETRO 4.78	PRODUCTOR 22	TERMINADO
ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA PLANES DIRECTORES DEL DISTRITO DE RIEGO VALLE DEL YAQUI: TOPOGRAFIA CANAL PRINCIPAL ALTO Y SUS 14 LATERALES Y C							
CAJEME VARIAS	432,305.00	432,305.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PRODUCTOR 260	TERMINADO
ESTUDIOS BASICOS DE GEOTECNIA, DISEÑO DE PROYECTOS EJECUTIVOS, PRESUPUESTACION DE OBRAS E INTEGRACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, ECONOMICO Y SOCIAL							
CAJEME VARIAS	1,005,028.00	1,005,028.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PRODUCTOR 156	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 2.01 KMS. DE CANAL Y ESTRUCTURAS DE CONTROL EN EL MODULO DE RIEGO 10							
CAJEME VARIAS	1,885,194.00	942,597.00	942,597.00	0.00	KILOMETRO 2	PRODUCTOR 20	TERMINADO
REVESTIMIENTO DE 2.02 KMS. DE CANAL, ESTRUCTURAS DE CONTROL Y 0.5 KMS. DE ENTUBAMIENTO EN EL MODULO DE RIEGO K-68							
CAJEME VARIAS	3,410,263.00	1,705,131.00	1,705,132.00	0.00	KILOMETRO 2.5	PRODUCTOR 12	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 6.79 KMS. DE CANAL, ESTRUCTURAS DE CONTROL Y 2.54 KMS. DE ENTUBAMIENTO EN EL MODULO DE RIEGO NO. 2							
CAJEME VARIAS	16,503,363.00	8,251,682.00	8,251,681.00	0.00	KILOMETRO 6.81	PRODUCTOR 22	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
CONSTRUCCION DE 4.84 KMS. DE CANAL Y ESTRUCTURAS DE CONTROL EN EL MODULO DE RIEGO 4-P-8							
CAJEME VARIAS	5,989,902.00	2,994,951.00	2,994,951.00	0.00	KILOMETRO 4.84	PRODUCTOR 8	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 2.03 KMS. DE CANAL Y ESTRUCTURAS DE CONTROL EN EL MODULO DE RIEGO 14							
CAJEME VARIAS	1,134,040.00	1,134,040.00	0.00	0.00	KILOMETRO 2.03	PRODUCTOR 27	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 4.5 KMS. DE CANAL EN EL MODULO DE RIEGO K-91 SUR; REV DEL CANAL RAMAL IZQ KM 2+000 DEL SUBLAT KM 28+020 DEL LAT KM 91+050 DEL CPA DEL							
CAJEME VARIAS	3,766,058.00	1,883,029.00	1,883,029.00	0.00	KILOMETRO 3.3	PRODUCTOR 21	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 4.83 KILOMETROS DE CANAL EN EL MODULO DE RIEGO 19; REVESTIMIENTO CON CONCRETO DEL CANAL LATERAL KM 80+195 DEL KM 0+000 AL KM 4+830.94							
CAJEME VARIAS	6,428,860.00	3,214,430.00	3,214,430.00	0.00	KILOMETRO 3.92	PRODUCTOR 12	TERMINADO
ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS ACUÍCOLAS EN EL PARQUE ACUÍCO EL TOBARI, MPIO. DE CAJEME.							
CAJEME VARIAS	868,669.00	868,669.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 700	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS DE LAS OBRAS ED-658 A LA ED-666							
CAJEME VARIAS	1,075,476.00	1,075,476.00	0.00	0.00	INDIRECTOS 1	MUNICIPIO 1	TERMINADO
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS AGRICOLAS							
CAJEME VARIAS	2,425,000.00	2,425,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PRODUCTOR 360	TERMINADO
MODERNIZACION Y REHABILITACION DEL DISTRITO DE RIEGO 041 RIO YAQUI							
CAJEME VARIAS	4,500,974.00	4,500,974.00	0.00	0.00	OBRA 1	PRODUCTOR 205	TERMINADO
EQUIPAMIENTO P/SUPERVISION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS							
CAJEME VARIAS	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	PRODUCTOR 56000	TERMINADO
ED-095: GASTOS DE OPERACION DEL ORGANISMO DE CANANEA							
CANANEA CANANEA	7,218,273.00	7,218,273.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
CANANEA CANANEA	180,000.00	0.00	50,000.00	130,000.00	HECTAREA 3841.46	PRODUCTOR 1	TERMINADO
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO PARA AGUA POTABLE, EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE, CANANEA							
CANANEA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE (LOS NOGALES)	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
CANANEA IGNACIO ZARAGOZA (LA MESA)	299,972.00	6,815.00	143,171.00	149,986.00	HECTAREA 3684.65	PRODUCTOR 4	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
CANANEA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (SAUCEDA)	126,878.00	3,273.00	60,166.00	63,439.00	HECTAREA 1216.53	PRODUCTOR 3	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL(PRODESCA)							
CARBO CARBO	31,250.00	8,388.00	22,862.00	0.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 12	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
CARBO CARBO	257,079.36	42,008.90	100,481.10	114,589.36	PROYECTO 2	PRODUCTOR 7	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) GANADERIA							
CARBO CARBO	395,288.00	47,506.00	155,367.00	192,415.00	PROYECTO 8	PRODUCTOR 13	TERMINADO
ONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION BOVINA LECHE Y DOBLE PROPOSITO							
CARBO CARBO	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA GANADERIA)							
CARBO CARBO	27,000.00	6,750.00	20,250.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 6	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
CARBO CARBO	2,341,732.00	14,241.00	794,985.00	1,532,506.00	HECTAREA 34772	PRODUCTOR 120	TERMINADO
RESERVA CINEGETICA EN PATROCIPES							
CARBO CARBO	330,577.00	330,577.00	0.00	0.00	OBRA 1	PRODUCTOR 0	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
CARBO POZA, LA	163,043.00	4,128.00	75,872.00	83,043.00	HECTAREA 699	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
CARBO NORIAS, LAS	355,200.00	4,128.00	75,872.00	275,200.00	HECTAREA 200	PRODUCTOR 3	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
CUCURPE CUCURPE	186,549.00	4,241.00	88,275.00	94,033.00	HECTAREA 5371	PRODUCTOR 72	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
CUMPAS CUMPAS	255,123.00	0.00	104,041.00	151,082.00	HECTAREA 8000	PRODUCTOR 171	TERMINADO
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION(MECANIZACION)							
CUMPAS HOYOS, LOS	303,800.00	0.00	96,000.00	207,800.00	TRACTOR 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
CUMPAS HOYOS, LOS	248,441.00	5,890.00	108,256.00	134,295.00	HECTAREA 7475	PRODUCTOR 82	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) AGRICOLA							
CUMPAS JECORI	12,435.00	2,016.00	4,823.00	5,596.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
CUMPAS JECORI	221,008.00	5,702.00	104,802.00	110,504.00	HECTAREA 8944	PRODUCTOR 166	TERMINADO
PERFORACION PARA USO AGRICOLA							
CUMPAS OJO DE AGUA (AGUA CALIENTE)	244,522.00	244,522.00	0.00	0.00	OBRA 1	PRODUCTOR 14	TERMINADO
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, DIVISADEROS							
DIVISADEROS DIVISADEROS	58,474.00	58,474.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1500	PERSONA 817	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSION RURAL(PAPIR)							
DIVISADEROS DIVISADEROS	636,984.00	0.00	352,591.00	284,393.00	PROYECTO 4	PRODUCTOR 51	TERMINADO
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA GANADERIA)							
DIVISADEROS DIVISADEROS	28,000.00	7,000.00	21,000.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 54	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
DIVISADEROS DIVISADEROS	198,523.00	3,512.00	85,002.00	110,009.00	HECTAREA 1010	PRODUCTOR 4	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
EMPALME EMPALME	74,998.00	1,935.00	35,564.00	37,499.00	HECTAREA 718	PRODUCTOR 1	TERMINADO
REHABILITACION DE TANQUE METALICO ELEVADO, JOSE MA. MORELOS, EMPALME							
EMPALME JOSE MARIA MORELOS	26,313.00	26,313.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO PARA AGUA POTABLE, EJIDO ANTONIO ROSALES, EMPALME							
EMPALME ANTONIO ROSALES	26,313.00	26,313.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
EMPALME ANTONIO ROSALES	134,552.00	10,470.00	71,755.00	52,327.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 7	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) GANADERIA							
EMPALME ANTONIO ROSALES	149,501.00	21,828.00	65,483.00	62,190.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 6	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) GANADERIA							
EMPALME ANTONIO ROSALES	170,817.00	27,185.00	81,555.00	62,077.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 6	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA GANADERIA)							
EMPALME ANTONIO ROSALES	28,125.00	7,031.00	21,094.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 6	TERMINADO
APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR-AGRICOLA)							
EMPALME CRUZ DE PIEDRA	221,204.00	44,437.00	106,289.00	70,478.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 6	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) AGRICOLA							
EMPALME CRUZ DE PIEDRA	1,806,200.00	0.00	901,900.00	904,300.00	HECTAREA 148	PRODUCTOR 6	TERMINADO
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION(MECANIZACION)							
EMPALME ESTABLO FATIMA (AGROINDUSTRIAL VILO)	366,920.00	0.00	80,000.00	286,920.00	TRACTOR 1	PRODUCTOR 3	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR)							
EMPALME NORTEDO, EL	910,860.00	0.00	455,430.00	455,430.00	HECTAREA 53	PRODUCTOR 7	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) AGRICOLA							
EMPALME MAYTORENA	3,893,060.00	0.00	908,363.00	2,984,697.00	HECTAREA 164	PRODUCTOR 9	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
EMPALME MAYTORENA	282,849.09	0.00	234,894.00	47,955.09	PROYECTO 1	PRODUCTOR 22	TERMINADO
PERFORACION Y ELECTRIFICACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN EL EJIDO MI PATRIA ES PRIMERO, EMPALME							
EMPALME MI PATRIA ES PRIMERO	69,206.00	69,206.00	0.00	0.00	POZO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR-AGRICOLA)							
EMPALME MI PATRIA ES PRIMERO	151,162.00	51,980.00	71,632.00	27,550.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 7	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR)							
EMPALME SANTA MARIA (DE GUAYMAS)	424,800.00	0.00	297,360.00	127,440.00	HECTAREA 19	PRODUCTOR 1	TERMINADO
APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR-AGRICOLA)							
EMPALME SANTA MARIA (DE GUAYMAS)	299,468.00	0.00	174,787.00	124,681.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 13	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
EMPALME SANTA MARIA (DE GUAYMAS)	44,800.00	12,024.00	32,776.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 156	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) AGRICOLA							
EMPALME URSULO GALVAN	3,538,760.00	0.00	1,000,000.00	2,538,760.00	HECTAREA 188	PRODUCTOR 30	TERMINADO
APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR-AGRICOLA)							
EMPALME SAN FERNANDO (SAN FERNANDO DE GUAYMAS)	100,615.00	26,697.00	63,856.00	10,062.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 13	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
EMPALME SAN FERNANDO (SAN FERNANDO DE GUAYMAS)	170,995.00	23,022.00	90,076.00	57,897.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 7	TERMINADO
EQUIPAMIENTO P/LA PRODUCCION(MECANIZACION)							
ETCHOJOA ETCHOJOA	859,500.00	0.00	0.00	859,500.00	TARCTOR 2	PRODUCTOR 2	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL(PRODESCA)							
ETCHOJOA ETCHOJOA	15,500.00	4,160.00	11,340.00	0.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 7	TERMINADO
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION(MECANIZACION)							
ETCHOJOA ETCHOJOA	678,274.00	152,785.00	23,215.00	502,274.00	TRACTOR 2	PRODUCTOR 12	TERMINADO
ONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION PORCINA							
ETCHOJOA ETCHOJOA	103,258.00	25,000.00	25,000.00	53,258.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA GANADERIA)							
ETCHOJOA ETCHOJOA	93,240.00	23,310.00	69,930.00	0.00	PROYECTO 3	PRODUCTOR 115	TERMINADO
ADQUISICIAñ DE SEMOVIENTES DE LAS ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APÓCOLA							
ETCHOJOA ETCHOJOA	312,500.00	78,125.00	78,125.00	156,250.00	CABEZA 250	PRODUCTOR 6	TERMINADO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION AVICOLA							
ETCHOJOA BACAME NUEVO	358,570.00	87,000.00	87,000.00	184,570.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, BAYAJORI, ETCHOJOA							
ETCHOJOA BAYAJORI	313,950.00	313,950.00	0.00	0.00	POZO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
ETCHOJOA PLAYITAS, LAS	31,930.00	8,570.50	23,359.50	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 41	TERMINADO
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA GANADERIA)							
ETCHOJOA PLAYITAS, LAS	57,680.00	0.00	57,680.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 41	TERMINADO
ONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION BOVINA LECHE Y DOBLE PROPOSITO							
ETCHOJOA SEBAMPO	191,376.00	47,844.00	47,844.00	95,688.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 6	TERMINADO
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION(MECANIZACION)							
ETCHOJOA TALAMANTE	258,000.00	96,000.00	0.00	162,000.00	TRACTOR 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA GANADERIA)							
ETCHOJOA BAYAJURI	38,750.00	9,688.00	29,062.00	0.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 47	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) GANADERIA							
ETCHOJOA GUAYPARIN	768,775.00	103,056.00	309,167.00	356,552.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 15	TERMINADO
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA GANADERIA)							
ETCHOJOA GUAYPARIN	28,000.00	7,000.00	21,000.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 15	TERMINADO
EQUIPAMIENTO A LA PRODUCCION(MECANIZACION)							
FRONTERAS FRONTERAS	402,200.00	80,000.00	0.00	322,200.00	TRACTOR 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
FRONTERAS FRONTERAS	384,666.00	7,221.00	185,102.00	192,343.00	HECTAREA 18276	PRODUCTOR 6	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
FRONTERAS ADOLFO RUIZ CORTINEZ	665,700.00	0.00	80,000.00	585,700.00	HECTAREA 180	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
FRONTERAS ESQUEDA	303,545.88	0.00	219,901.00	83,644.88	PROYECTO 1	PRODUCTOR 26	TERMINADO
EQUIPAMIENTO A LA PRODUCCION(MECANIZACION)							
FRONTERAS TURICACHI	212,914.00	0.00	80,000.00	132,914.00	TRACTOR 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
FRONTERAS ESQUEDA	12,464.00	0.00	4,732.00	7,732.00	HECTAREA 996.28	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) AGRICOLA - FOMENTAR LA INV. EN BIENES DE CAPITAL DE LA POB. RURAL							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	59,900.00	9,360.00	22,387.00	28,153.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 11	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR)							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	609,520.00	0.00	387,643.00	221,877.00	HECTAREA 20	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	158,850.00	22,111.00	52,889.00	83,850.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 12	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	HECTAREA 1000	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN EL EJIDO VILLA 3 CRUCES, GRAL. P.E.CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES VILLA TRES CRUCES	65,784.00	65,784.00	0.00	0.00	POZO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA USO AGRICOLA							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES EJIDO FELIPE ANGELES	849,022.00	849,022.00	0.00	0.00	POZO 1	PRODUCTOR 29	TERMINADO
REHABILITACION DE DOS POZOS PARA USO AGRICOLA							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES VARIAS	115,350.00	115,350.00	0.00	0.00	POZOS 2	PRODUCTOR 43	TERMINADO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION APICOLA							
GRANADOS GRANADOS	2.00	1.00	1.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
GRANADOS GRANADOS	181,160.00	2,765.00	87,815.00	90,580.00	HECTAREA 4393	PRODUCTOR 10	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE ANALISIS FISICO-QUIMICO, BACTEREOLÓGICO Y EQUIPO DE DESINFECCION, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	74,386.00	74,386.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	842,640.00	842,640.00	0.00	0.00	SISTEMA-LOTE 1-4	LOCALIDAD 1	TERMINADO
TERMINACION DE PRIMER MODULO LAGUNA DE OXIDACION, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	363,766.00	363,766.00	0.00	0.00	SISTEMA-METRO LINEAL 1-2800	LOCALIDAD 1	TERMINADO
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA POTABILIZAR LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	594,550.00	594,550.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONA 100000	TERMINADO
EMISOR A GRAVEDAD LA SALADA, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	2,977,575.00	2,977,575.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1936	LOCALIDAD 1	TERMINADO
REHABILITACION DE CRUCEROS E IMPERMEABILIZACION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	595,940.00	595,940.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DEL CONTROL SUPERVISORIO EN FUENTES DE CAPTACION Y LINEAS DE CONDUCCION, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	787,710.00	787,710.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE REBOMBEO BATUECAS, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN VARIOS SECTORES, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	TOMAS DOMICILIARIAS 4000	LOCALIDAD 1	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
INSTALACION DE MICROMEDIDORES EN TOMAS DOMICILIARIAS EN VARIOS SECTORES, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	937,090.00	937,090.00	0.00	0.00	TOMAS DOMICILIARIAS 10000	LOCALIDAD 1	TERMINADO
REHABILITACION DE 12 CRUCEROS Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR II DELICIAS, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	390,051.00	390,051.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS DE LAS OBRAS ED-925, ED-926, ED-927 Y ED-928							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	35,116.50	35,116.50	0.00	0.00	INDIRECTOS 4	LOCALIDAD 1	TERMINADO
OTORGAR APOYO FINANCIERO EN LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LOS MUNICIPIOS DE LOS ESTADOS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	9,607,213.50	9,607,213.50	0.00	0.00	SISTEMA 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
ED-095: GASTOS DE OPERACION DEL ORGANISMO DE GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	2,600,107.00	2,600,107.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	152,750.00	0.00	50,000.00	102,750.00	HECTAREA 1500	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	126,080.00	3,061.00	56,264.00	66,755.00	HECTAREA 448	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	158,482.00	3,639.00	66,885.00	87,958.00	HECTAREA 75	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA ZONA DE RIEGO AGRICOLA. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ZONA DE RIEGO UTILIZANDO LAS AGUAS RESIDUALES TRATADAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	222,238.00	222,238.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PRODUCTOR 35	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CARCAMO Y EMISOR A PRESION Y GRAVEDAD MONTELOLITA-APIGUAY							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	973,510.00	973,510.00	0.00	0.00	METROS LINEALES 388	PERSONA 5000	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS DE LA OBRA PF-203							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	INDIRECTOS 1	PERSONA 20000	TERMINADO
ESTUDIOS DE INGENIERIA Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES "LA SALADA"							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	179,968.00	179,968.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONA 75000	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
GUAYMAS ADOLFO DE LA HUERTA	261,732.00	52,811.00	151,075.00	57,846.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 12	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
GUAYMAS ADOLFO DE LA HUERTA	48,410.00	0.00	24,205.00	24,205.00	HECTAREA 718	PRODUCTOR 1	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
GUAYMAS ADOLFO DE LA HUERTA	122,710.00	3,166.00	58,189.00	61,355.00	HECTAREA 725	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR)							
GUAYMAS FELIPE ANGELES	1,132,503.00	0.00	320,040.00	812,463.00	HECTAREA 36	PRODUCTOR 3	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR)							
GUAYMAS FRANCISCO MARQUEZ	313,485.00	0.00	156,742.00	156,743.00	HECTAREA 29	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) AGRICOLA							
GUAYMAS FRANCISCO MARQUEZ	1,024,979.00	0.00	495,000.00	529,979.00	HECTAREAS 55	PRODUCTOR 4	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
GUAYMAS FRANCISCO MARQUEZ	313,485.00	0.00	62,697.00	250,788.00	HECTAREA 29	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
GUAYMAS FRANCISCO MARQUEZ	261,732.00	60,110.00	143,776.00	57,846.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 10	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
GUAYMAS GUADALUPE VICTORIA	252,582.00	45,491.00	151,075.00	56,016.00	PEOYECTO 1	PRODUCTOR 9	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
GUAYMAS GUADALUPE VICTORIA	59,436.00	0.00	29,718.00	29,718.00	HECTAREA 816	PRODUCTOR 1	TERMINADO
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO PARA AGUA POTABLE, EJIDO LAZARO CARDENAS, GUAYMAS							
GUAYMAS LAZARO CARDENAS	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION (MECANIZACION)							
GUAYMAS MISA, LA	328,200.00	0.00	80,000.00	248,200.00	TRACTOR 1	PRODUCTOR 5	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
GUAYMAS MISA, LA	724,083.00	8,718.00	331,110.00	384,255.00	HECTAREA 12325.48	PRODUCTOR 7	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
GUAYMAS NICOLAS BRAVO	252,852.00	52,758.00	143,808.00	56,286.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 6	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
GUAYMAS ORTIZ	68,514.00	825.00	33,370.00	34,319.00	HECTAREA 97.43	PRODUCTOR 2	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
GUAYMAS PALO VERDE	522,908.00	9,048.00	166,311.00	347,549.00	HECTAREA 351	PRODUCTOR 3	TERMINADO
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION(MECANIZACION)							
GUAYMAS PUNTA DE AGUA	287,300.00	0.00	96,000.00	191,300.00	TRACTOR 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
GUAYMAS PUNTA DE AGUA	459,028.00	5,849.00	189,818.00	263,361.00	HECTAREA 925.88	PRODUCTOR 4	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
GUAYMAS NUEVO SAN FRANCISCO	262,854.00	59,665.00	142,713.00	60,476.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 7	TERMINADO
ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO							
GUAYMAS SAN JOSE DE GUAYMAS	241,207.00	140,508.00	0.00	100,699.00	HECTAREA 13	PRODUCTOR 10	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR)							
GUAYMAS SAN JOSE DE GUAYMAS	204,600.00	0.00	143,220.00	61,380.00	HECTAREA 9	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR)							
GUAYMAS SAN MARCIAL	328,000.00	0.00	108,000.00	220,000.00	HECTAREA 12	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
GUAYMAS SAN MARCIAL	670,598.00	11,536.00	292,026.00	367,036.00	HECTAREA 1170	PRODUCTOR 6	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
GUAYMAS TRIUNFO SANTA ROSA	261,732.00	52,811.00	151,075.00	57,846.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 7	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
GUAYMAS VICAM PUEBLO	276,871.74	23,336.00	166,819.00	86,716.74	PROYECTO 1	PRODUCTOR 6	TERMINADO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION APICOLA							
GUAYMAS VICAM PUEBLO	233,720.00	59,369.00	59,369.00	114,982.00	PROYECTO 6	PRODUCTOR 23	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) GANADERIA							
GUAYMAS VICAM PUEBLO	1,224,645.00	67,835.00	703,505.00	453,305.00	PROYECTO 3	PRODUCTOR 29	TERMINADO
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA GANADERIA)							
GUAYMAS VICAM PUEBLO	236,825.00	59,206.00	177,619.00	0.00	PROYECTO 6	PRODUCTOR 48	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
GUAYMAS VICENTE GUERRERO	119,174.00	2,223.00	54,614.00	62,337.00	HECTAREA 344	PRODUCTOR 2	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
CONSTRUCCION DE TANQUE METALICO ELEVADO, EJIDO EL YAQUI, GUAYMAS							
GUAYMAS YAQUI, EL	58,474.00	58,474.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
GUAYMAS YAQUI, EL	261,732.00	52,811.00	151,075.00	57,846.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 10	TERMINADO
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION(MECANIZACION)							
GUAYMAS GRACIANO SANCHEZ	287,300.00	0.00	96,000.00	191,300.00	TRACTOR 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TANQUE METALICO ELEVADO EN EL EJ. ALVARO OBREGON, GUAYMAS							
GUAYMAS ALVARO OBREGON	58,474.00	58,474.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
ADQUISICION EQUIPO P/ MANT. Y LIMPIEZA DE RED ALCANTARILLADO, GUAYMAS							
GUAYMAS ALVARO OBREGON	1,716,647.00	1,716,647.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	PERSONA 55	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR)							
GUAYMAS SANTA MARIA	524,269.00	0.00	262,134.00	262,135.00	HECTAREA 46	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) GANADERIA							
GUAYMAS SANTA MARIA	12,000.00	1,250.00	3,750.00	7,000.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ED820-REHABILITACION DE DOS POZOS PARA USO AGRICOLA							
GUAYMAS VARIAS	136,444.00	136,444.00	0.00	0.00	POZO 2	LOCALIDAD 1	POR INICIAR
GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS ED-852 A ED-859)							
GUAYMAS VARIAS	39,126.00	39,126.00	0.00	0.00	INDIRECTOS 9	LOCALIDAD 1	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR)							
GUAYMAS VARIAS	11,267,620.00	0.00	500,000.00	10,767,620.00	HECTAREA 115	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR)							
GUAYMAS VARIAS	1,387,850.00	0.00	500,000.00	887,850.00	HECTAREA 59	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS BÁSICOS, PROYECTO EJECUTIVO Y DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ATRACADERO INTEGRAL DE EMBARCACIONES MENORES, EN EL							
GUAYMAS VARIAS	518,397.00	518,397.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PESCADOR 700	TERMINADO
MODERNIZACION Y REHABILITACION DEL DISTRITO DE RIEGO 018 COLONIAS YAQUIS							
GUAYMAS VARIAS	625,243.00	625,243.00	0.00	0.00	OBRA 1	PRODUCTOR 40	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
ACT. DEL ESTUDIO GEOHIDROLOGICO DE LAS SUBCUENCAS DE LOS RÍOS SONORA, ZANJON, S. MIGUEL, MESA DEL SERI-LA VICTORIA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	2,036,012.50	2,036,012.50	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONAS 650000	TERMINADO
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL REUSO DE LAS AGUAS RESIDUALES TRATADAS DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA EN AGRICULTURA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,156,373.52	1,156,373.52	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PRODUCTORES 450	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR)							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,034,200.00	0.00	500,000.00	534,200.00	HECTAREA 57	PRODUCTOR 7	TERMINADO
GASTOS DE OPERACION DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SONORA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
ED-095: SUELDOS Y PRESTACIONES SOCIALES, PERSONAL Y AGUINALDOS DE COAPAES							
HERMOSILLO HERMOSILLO	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
ED-095: GASTOS DE OPERACION DE LA COAPAES							
HERMOSILLO HERMOSILLO	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
ED-095: SUELDOS Y PRESTACIONES SOCIALES DE COAPAES DIRECCION GENERAL							
HERMOSILLO HERMOSILLO	43,174.00	43,174.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION AVICOLA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	80,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	GASTO 1	MUNICIPIO 1	TERMINADO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION AVICOLA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	GASTO 1	MUNICIPIO 1	TERMINADO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION APICOLA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	GASTO 1	MUNICIPIO 1	TERMINADO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION APICOLA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	22,500.00	11,250.00	11,250.00	0.00	GASTO 1	MUNICIPIO 1	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) GANADERIA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	808,000.00	202,000.00	606,000.00	0.00	GASTO 1	MUNICIPIO 1	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) GANADERIA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	202,000.00	50,500.00	151,500.00	0.00	GASTO 1	MUNICIPIO 1	TERMINADO
ONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION BOVINA LECHE Y DOBLE PROPOSITO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	160,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	GASTO 1	MUNICIPIO 1	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
ONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION BOVINA LECHE Y DOBLE PROPOSITO							
HERMOSILLO	60,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	GASTO	MUNICIPIO	TERMINADO
HERMOSILLO					1	1	
ONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION PORCINA							
HERMOSILLO	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	GASTO	MUNICIPIO	TERMINADO
HERMOSILLO					1	1	
ONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION PORCINA							
HERMOSILLO	75,000.00	37,500.00	37,500.00	0.00	GASTO	MUNICIPIO	TERMINADO
HERMOSILLO					1	1	
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA GANADERIA)							
HERMOSILLO	65,676.00	29,676.00	36,000.00	0.00	GASTO	MUNICIPIO	TERMINADO
HERMOSILLO					1	1	
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA GANADERIA)							
HERMOSILLO	48,000.00	12,000.00	36,000.00	0.00	GASTO	MUNICIPIO	TERMINADO
HERMOSILLO					1	1	
ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES DE LAS ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APÓCOLA							
HERMOSILLO	320,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	GASTO	MUNICIPIO	TERMINADO
HERMOSILLO					1	1	
ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES DE LAS ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APÓCOLA							
HERMOSILLO	120,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	GASTO	MUNICIPIO	TERMINADO
HERMOSILLO					1	1	
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
HERMOSILLO	1,063,763.00	54,889.00	1,008,874.00	0.00	GASTO	MUNICIPIO	TERMINADO
HERMOSILLO					1	1	
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
HERMOSILLO	398,911.00	20,583.00	378,328.00	0.00	GASTO	MUNICIPIO	TERMINADO
HERMOSILLO					1	1	
REHABILITACION DE LA ZONA DE RIEGO DE LA PRESA ABELARDO L. RODRIGUEZ							
HERMOSILLO	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	OBRA	PRODUCTOR	TERMINADO
HERMOSILLO					1	350	
PRUEBAS DE FLUOR EN CUATRO FUENTES DE CAPTACION .							
HERMOSILLO	280,600.00	280,600.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	TERMINADO
HERMOSILLO					1	300000	
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
HERMOSILLO	47,664.31	7,448.00	17,814.00	22,402.31	PROYECTO	PRODUCTOR	TERMINADO
BAHIA KINO					1	1	
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO PARA AGUA POTABLE, EJIDO 23 DE OCTUBRE, HERMOSILLO							
HERMOSILLO	21,928.00	21,928.00	0.00	0.00	EQUIPO	LOCALIDAD	TERMINADO
VEINTITRES DE OCTUBRE (LA BIZNAGA)					1	1	

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
HERMOSILLO GUAYPARIN SAN CARLOS	125,741.67	28,875.00	72,292.00	24,574.67	PROYECTO 1	PRODUCTOR 8	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) AGRICOLA							
HERMOSILLO CARMEN, EL	1,145,655.00	0.00	446,940.00	698,715.00	HECTAREA 50	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
HERMOSILLO CRUZ GALVEZ (EL CAPORAL)	202,660.00	5,212.00	95,799.00	101,649.00	HECTAREA 1492	PRODUCTOR 9	TERMINADO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION APICOLA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	257,235.00	66,650.00	66,650.00	123,935.00	PROYECTO 7	PRODUCTOR 7	TERMINADO
ONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION PORCINA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	590,410.00	75,000.00	75,000.00	440,410.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 2	TERMINADO
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA GANADERIA)							
HERMOSILLO HERMOSILLO	170,520.00	42,630.00	127,890.00	0.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 2	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
HERMOSILLO HERMOSILLO	2,093,055.00	0.00	1,403,000.00	690,055.00	HECTAREA 74198	PRODUCTOR 179	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) GANADERIA							
HERMOSILLO MANGA LA 1	22,822.00	12,096.00	0.00	10,726.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION BOVINA LECHE Y DOBLE PROPOSITO							
HERMOSILLO MANGA LA 1	21,760.00	0.00	10,000.00	11,760.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
HERMOSILLO MANGA LA 1	845,546.00	6,708.00	323,292.00	515,546.00	HECTAREA 3126	PRODUCTOR 11	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
HERMOSILLO MESA DEL SERI	58,800.00	9,188.00	21,976.00	27,636.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 6	TERMINADO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION APICOLA							
HERMOSILLO MESA DEL SERI	43,000.00	10,600.00	10,600.00	21,800.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION PORCINA							
HERMOSILLO MESA DEL SERI	332,202.00	70,000.00	70,000.00	192,202.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
HERMOSILLO MESA DEL SERI	110,152.00	2,733.00	50,236.00	57,183.00	HECTAREA 41	PRODUCTOR 1	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
HERMOSILLO MESA DEL SERI	589,045.00	2,580.00	97,420.00	489,045.00	HECTAREA 355	PRODUCTOR 2	TERMINADO
FOMENTO FRUTICOLA (CULTIVOS ESTRATEGICOS)							
HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)	580,988.00	0.00	0.00	580,988.00	HECTAREA 30	PRODUCTOR 5	TERMINADO
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION(MECANIZACION)							
HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)	176,200.00	0.00	80,000.00	96,200.00	TRACTOR 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR)							
HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)	3,314,420.00	0.00	1,327,240.00	1,987,180.00	HECTAREAS 162	PRODUCTOR 23	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) AGRICOLA							
HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)	8,346,742.00	0.00	3,333,984.00	5,012,758.00	HECTAREAS 413	PRODUCTOR 40	TERMINADO
ONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION BOVINA LECHE Y DOBLE PROPOSITO							
HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)	272,633.00	50,000.00	50,000.00	172,633.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION PORCINA							
HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)	1,203,038.00	211,000.00	211,000.00	781,038.00	PROYECTO 4	PRODUCTOR 4	TERMINADO
ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES DE LAS ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APÓCOLA							
HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)	598,750.00	125,470.00	125,470.00	347,810.00	CABEZA 339	PRODUCTOR 26	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)	368,788.00	6,487.00	169,235.00	193,066.00	HECTAREA 5277	PRODUCTOR 3	TERMINADO
FOMENTO FRUTICOLA (CULTIVOS ESTRATEGICOS)							
HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN	580,988.00	0.00	0.00	580,988.00	HECTAREA 15	PRODUCTOR 5	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR)							
HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN	2,154,964.00	0.00	1,012,991.00	1,141,973.00	HECTAREA 159	PRODUCTOR 11	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
HERMOSILLO MINEROS DE PILARES	2,281,302.00	28,537.00	804,513.00	1,448,252.00	HECTAREA 19235	PRODUCTOR 20	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
HERMOSILLO MOLINO DE CAMOU	138,335.94	27,668.00	66,178.00	44,489.94	PROYECTO 1	PRODUCTOR 6	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
HERMOSILLO MOLINO DE CAMOU	250,000.00	2,580.00	47,420.00	200,000.00	HECTAREA 200	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
HERMOSILLO PEÑA, LA	352,302.00	8,256.00	151,744.00	192,302.00	HECTAREA 2054	PRODUCTOR 2	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) GANADERIA							
HERMOSILLO PLACITAS, LAS. (LAS PLACITAS DE ABAJO)	23,000.00	12,190.00	0.00	10,810.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
FOMENTO FRUTICOLA (CULTIVOS ESTATEGICOS)							
HERMOSILLO SACRAMENTO	436,656.00	0.00	0.00	436,656.00	HECTAREA 40	PRODUCTOR 2	TERMINADO
FOMENTO FRUTICOLA (CULTIVOS ESTRATEGICOS)							
HERMOSILLO SACRAMENTO	863,232.00	426,576.00	0.00	436,656.00	HECTAREA 80	PRODUCTOR 4	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
HERMOSILLO SAN JOSE DE GRACIA	2,043,667.00	3,248.00	1,382,703.00	657,716.00	HECTAREA 15819	PRODUCTOR 143	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) AGRICOLA							
HERMOSILLO SAN LUIS	1,933,050.00	0.00	744,480.00	1,188,570.00	HEVTAREAS 83	PRODUCTOR 6	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) GANADERIA							
HERMOSILLO SAN LUIS	24,000.00	1,747.00	5,242.00	17,011.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
HERMOSILLO SAN PEDRO EL SAUCITO	46,884.50	7,326.00	17,522.00	22,036.50	PROYECTO 1	PRODUCTOR 0	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
HERMOSILLO SAN PEDRO EL SAUCITO	37,312.97	5,052.00	14,724.00	17,536.97	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
HERMOSILLO SAN PEDRO EL SAUCITO	347,454.00	4,128.00	125,872.00	217,454.00	HECTAREA 17.91	PRODUCTOR 6	TERMINADO
EQUIPAMIENTO P/PLANTA PROCESADORA DE NOPAL							
HERMOSILLO SAN PEDRO EL SAUCITO	576,960.00	576,960.00	0.00	0.00	MAQUINARIA 3	PRODUCTOR 400	TERMINADO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION AVICOLA							
HERMOSILLO SAPO, EL	741,560.00	185,000.00	185,000.00	371,560.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
HERMOSILLO SAPO, EL	45,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	HECTAREA 300	PRODUCTOR 1	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
HERMOSILLO TASAJAL	32,720.11	4,496.00	12,845.00	15,379.11	PROYECTO 1	PRODUCTOR 6	TERMINADO
ONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION BOVINA LECHE Y DOBLE PROPOSITO							
HERMOSILLO TASAJAL	130,525.00	32,500.00	32,500.00	65,525.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION PORCINA							
HERMOSILLO TASAJAL	162,330.00	35,000.00	35,000.00	92,330.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
HERMOSILLO TOPAHUE	326,098.20	18,539.00	180,120.00	127,439.20	PROYECTO 1	PRODUCTOR 39	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
HERMOSILLO TOPAHUE	190,000.00	4,128.00	75,872.00	110,000.00	HECTAREA 310	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
HERMOSILLO TRIUNFO, EL	268,933.90	0.00	169,158.00	99,775.90	PROYECTO 1	PRODUCTOR 30	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
HERMOSILLO VICTORIA, LA	931,902.00	0.00	459,000.00	472,902.00	HECTAREA 51	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR) AGRICOLA							
HERMOSILLO VICTORIA, LA	148,247.00	0.00	74,123.00	74,124.00	HECTAREAS 11	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR) GANADERIA							
HERMOSILLO YESCA, LA	66,500.00	4,817.00	29,556.00	32,127.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 2	TERMINADO
ONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION BOVINA LECHE Y DOBLE PROPOSITO							
HERMOSILLO YESCA, LA	465,582.00	113,235.00	113,235.00	239,112.00	PROYECTO 4	PRODUCTOR 4	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
HERMOSILLO YESCA, LA	220,500.00	4,941.00	90,809.00	124,750.00	HECTAREA 319	PRODUCTOR 2	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
HERMOSILLO ZACATON	44,933.17	7,019.00	16,796.00	21,118.17	PROYECTO 1	PRODUCTOR 6	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
HERMOSILLO ZAMORA	15,625.00	4,194.00	11,431.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
HERMOSILLO ZAMORA	11,431.00	0.00	11,431.00	0.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 6	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR)							
HERMOSILLO ZAMORA	1,004,898.00	0.00	687,560.00	317,338.00	HECTAREA 28	PRODUCTOR 5	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) AGRICOLA							
HERMOSILLO ZAMORA	845,850.00	0.00	415,520.00	430,330.00	HECTAREA 48	PRODUCTOR 4	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
HERMOSILLO ZAMORA	269,057.80	52,442.88	125,438.12	91,176.80	PROYECTO 1	PRODUCTOR 6	TERMINADO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION APICOLA							
HERMOSILLO ZAMORA	90,920.00	26,640.00	26,640.00	37,640.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 2	TERMINADO
ONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION PORCINA							
HERMOSILLO ZAMORA	409,605.00	65,000.00	65,000.00	279,605.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, EL CHOYUDO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO CHOYUDO	65,784.00	65,784.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
HERMOSILLO GUERRERO	12,500.00	3,355.00	9,145.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) GANADERIA							
HERMOSILLO SUAQUI DE LA CANDELARIA	37,442.00	19,844.00	0.00	17,598.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
HERMOSILLO SUAQUI DE LA CANDELARIA	521,000.00	8,256.00	201,744.00	311,000.00	HECTAREA 3602	PRODUCTOR 3	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR)							
HERMOSILLO SABUESO	2,167,100.00	0.00	500,000.00	1,667,100.00	HECTAREA 98	PRODUCTOR 7	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) AGRICOLA							
HERMOSILLO SABUESO	1,286,100.00	0.00	439,200.00	846,900.00	HECTAREAS 49	PRODUCTOR 49	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSION RURAL(PAPIR)							
HERMOSILLO BURA, EL	21,704.00	3,391.00	8,112.00	10,201.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 0	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
HERMOSILLO SAN JORGE	165,000.00	4,128.00	75,872.00	85,000.00	HECTAREA 3459	PRODUCTOR 1	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
HERMOSILLO BENITO JUAREZ	743,559.00	10,352.00	286,271.00	446,936.00	HECTAREA 4219	PRODUCTOR 9	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) GANADERIA							
HERMOSILLO CRUCERO CUATRO Y VEINTISEIS	11,000.00	1,250.00	3,750.00	6,000.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION PORCINA							
HERMOSILLO ALAMITO BUENAVISTA, EL (EL TRONCONAL)	372,189.00	55,000.00	55,000.00	262,189.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
HERMOSILLO PALOMA, LA	103,011.00	0.00	50,000.00	53,011.00	HECTAREA 500	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION BOVINA LECHE Y DOBLE PROPOSITO							
HERMOSILLO CARMEN, EL	210,817.00	0.00	100,000.00	110,817.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
HERMOSILLO SAN CARLOS	383,050.00	4,128.00	75,872.00	303,050.00	HECTAREA 350	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
HERMOSILLO SAN ISIDRO	239,279.00	4,128.00	75,872.00	159,279.00	HECTAREA 4704	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
HERMOSILLO SAN MIGUEL	505,254.00	10,051.00	234,739.00	260,464.00	HECTAREA 520	PRODUCTOR 4	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR)							
HERMOSILLO ZACATON, EL	447,400.00	0.00	223,700.00	223,700.00	HECTAREA 27	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION BOVINA LECHE Y DOBLE PROPOSITO							
HERMOSILLO PERU (CIPES)	420,003.00	99,501.00	99,501.00	221,001.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 31	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
HERMOSILLO CRUCERO, EL (CERO NORTE)	114,106.00	0.00	50,000.00	64,106.00	HECTAREA 2000	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
HERMOSILLO UNION DE LADRILLEROS POTRERO DE BUSHUARD	12,500.00	3,355.00	9,145.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
HERMOSILLO SAN FRANCISCO	331,083.00	1,127.00	120,720.00	209,236.00	HECTAREA 920	PRODUCTOR 9	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) AGRICOLA							
HERMOSILLO ANTONIO NARRO (EL PERICO DOS)	379,620.00	0.00	189,810.00	189,810.00	HECTAREA 26	PRODUCTOR 5	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR)							
HERMOSILLO ALAMITO, EL	342,470.00	0.00	171,235.00	171,235.00	HECTAREA 40	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) GANADERIA							
HERMOSILLO POCITOS, LOS	540,000.00	65,000.00	195,000.00	280,000.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 31	TERMINADO
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA GANADERIA)							
HERMOSILLO POCITOS, LOS	304,755.00	11,200.00	293,555.00	0.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 56	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
HERMOSILLO POZA, LA (BLOQUERA)	441,810.00	8,411.00	154,589.00	278,810.00	HECTAREA 4989	PRODUCTOR 3	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) AGRICOLA							
HERMOSILLO ROSARIO, EL	770,150.00	0.00	385,075.00	385,075.00	HECTAREAS 60	PRODUCTOR 6	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
HERMOSILLO POZO DEL NEGRO DOS	162,350.00	4,128.00	75,872.00	82,350.00	HECTAREA 6473	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
HERMOSILLO SAN JOSE	86,570.00	0.00	43,285.00	43,285.00	HECTAREA 1000	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
HERMOSILLO SANTO NIÑO	144,275.00	0.00	62,756.00	81,519.00	HECTAREA 1997	PRODUCTOR 2	TERMINADO
ESTUDIO DEL ANALISIS DE ESCURRIMIENTO EN LA PARTE BAJA DEL RÍO SONORA							
HERMOSILLO VARIAS	116,132.00	116,132.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONAS 700000	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
HERMOSILLO VARIAS	3,355.00	3,355.00	0.00	0.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 6	TERMINADO
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS ESTRUCTURAS DE TOMAS Y EXCEDENCIAS DE LAS PRESAS RODOLFO FELIX VALDES (EL MOLINITO) Y ABELARDO L. RODRIGUEZ							
HERMOSILLO VARIAS	629,250.00	629,250.00	0.00	0.00	OBRA 2	PRODUCTOR 3000	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
HUACHINERA HUACHINERA	538,583.00	13,477.00	247,711.00	277,395.00	HECTAREA 13814.13	PRODUCTOR 20	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
HUACHINERA ARIBABI	14,000.00	3,757.00	10,243.00	0.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 28	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSION RURAL(PAPIR)							
HUACHINERA ARIBABI	262,115.00	0.00	105,777.00	156,338.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 14	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
HUASABAS HUASABAS	12,500.00	3,355.00	9,145.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
FOMENTO FRUTICOLA (CULTIVOS ESTRATEGICOS)							
HUASABAS HUASABAS	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00	HECTAREA 12	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
HUASABAS HUASABAS	3,355.00	3,355.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 6	TERMINADO
FOMENTO FRUTICOLA (CULTIVOS ESTRATEGICOS)							
HUASABAS HUASABAS	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00	HECTAREA 12	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO							
HUASABAS HUASABAS	213,309.00	104,518.00	0.00	108,791.00	HECTAREA 12	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL(PRODESCA)							
HUASABAS HUASABAS	15,500.00	4,160.00	11,340.00	0.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 8	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
HUASABAS HUASABAS	259,356.40	53,525.00	128,025.00	77,806.40	PROYECTO 1	PRODUCTOR 8	TERMINADO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION APICOLA							
HUASABAS HUASABAS	27,000.00	5,750.00	5,750.00	15,500.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
HUASABAS HUASABAS	1,051,564.00	16,698.00	446,717.00	588,149.00	HECTAREA 5218	PRODUCTOR 247	TERMINADO
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION(MECANIZACION)							
HUATABAMPO HUATABAMPO	375,000.00	96,000.00	0.00	279,000.00	TRACTOR 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION BOVINA LECHE Y DOBLE PROPOSITO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	139,094.00	34,773.00	34,773.00	69,548.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION PORCINA							
HUATABAMPO HUATABAMPO	272,523.00	55,000.00	55,000.00	162,523.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 2	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA GANADERIA)							
HUATABAMPO HUATABAMPO	89,376.00	22,344.00	67,032.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 50	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
HUATABAMPO AGIABAMPO UNO	12,500.00	3,355.00	9,145.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
HUATABAMPO AGIABAMPO UNO	3,355.00	3,355.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 8	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
HUATABAMPO ESTACION DON	40,625.00	10,904.00	29,721.00	0.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 8	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
HUATABAMPO ESTACION DON	282,995.07	59,262.00	141,751.00	81,982.07	PROYECTO 2	PRODUCTOR 15	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) GANADERIA							
HUATABAMPO ESTACION DON	171,975.00	18,997.00	56,990.00	95,988.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 6	TERMINADO
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA GANADERIA)							
HUATABAMPO ESTACION DON	45,920.00	11,480.00	34,440.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 6	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
HUATABAMPO FRANCISCO SARABIA	22,500.00	6,039.00	16,461.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 6	TERMINADO
APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL(PAPIR)							
HUATABAMPO FRANCISCO SARABIA	101,133.00	14,906.00	35,650.00	50,577.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION(MECANIZACION)							
HUATABAMPO FRANCISCO SARABIA	266,230.00	80,000.00	0.00	186,230.00	TRACTOR 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION PORCINA							
HUATABAMPO JUAN DE LA BARRERA	115,672.00	25,000.00	25,000.00	65,672.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION(MECANIZACION)							
HUATABAMPO JUPARE	408,000.00	96,000.00	0.00	312,000.00	TRACTOR 1	PRODUCTOR 12	TERMINADO
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA GANADERIA)							
HUATABAMPO ESTACION LUIS	193,984.00	48,496.00	145,488.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 107	TERMINADO
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION(MECANIZACION)							
HUATABAMPO MELCHOR OCAMPO	357,000.00	96,000.00	0.00	261,000.00	TRACTOR 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) GANADERIA							
HUATABAMPO MELCHOR OCAMPO	262,001.00	33,436.00	100,307.00	128,258.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 22	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
HUATABAMPO REFORMA, LA	55,800.00	14,977.00	40,823.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 10	TERMINADO
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA GANADERIA)							
HUATABAMPO REFORMA, LA	19,375.00	4,844.00	14,531.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 10	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
HUATABAMPO SIREBAMPO	62,000.00	16,640.00	45,360.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 40	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
HUATABAMPO UNION, LA	161,200.00	43,267.00	117,933.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 7	TERMINADO
EQUIPAMIENTO P/LA PRODUCCION(MECANIZACION)							
HUATABAMPO UNION, LA	385,469.00	80,000.00	0.00	305,469.00	TRACTOR 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION (MECANIZACION)							
HUATABAMPO VENUSTIANO CARRANZA	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00	TRACTOR 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) GANADERIA							
HUATABAMPO TOLTECAS, LOS	369,949.00	73,990.00	221,969.00	73,990.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 6	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
HUATABAMPO ALVARO OBREGON	6,250.00	1,678.00	4,572.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 8	TERMINADO
ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA REGION FUERTE-MAYO							
HUATABAMPO VARIAS	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PRODUCTOR 18000	TERMINADO
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS BÁSICOS, PROYECTO EJECUTIVO Y DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA DARSENA DEL PUERTO DE YAVAROS, PARA EL ATRACAD							
HUATABAMPO VARIAS	409,304.00	409,304.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PESCADOR 600	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 1.5 KILOMETROS DE CANAL EN EL MODULO DE RIEGO NO. 2							
HUATABAMPO VARIAS	4,269,393.00	4,269,393.00	0.00	0.00	KILOMETRO 1.5	PRODUCTOR 640	TERMINADO
ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO							
HUEPAC HUEPAC	481,383.00	207,000.00	0.00	274,383.00	HECTAREA 33	PRODUCTOR 1	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
HUEPAC HUEPAC	457,023.00	7,353.00	185,159.00	264,511.00	HECTAREA 23167	PRODUCTOR 169	TERMINADO
ONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION PORCINA							
HUEPAC RANCHITO DE HUEPAC	117,647.00	25,000.00	25,000.00	67,647.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
HUEPAC RANCHITO DE HUEPAC	79,840.00	1,961.00	36,039.00	41,840.00	HECTAREA 8820	PRODUCTOR 67	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DE FUENTE DE CAPTACION, IMURIS							
IMURIS IMURIS	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
IMURIS IMURIS	395,568.00	7,918.00	189,046.00	198,604.00	HECTAREA 15012.5	PRODUCTOR 84	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
IMURIS ALAMILLO, EL	217,264.00	949.00	97,451.00	118,864.00	HECTAREA 5895	PRODUCTOR 3	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
IMURIS PUERTA DEL CAJON	62,600.00	1,615.00	29,685.00	31,300.00	HECTAREA 180	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
IMURIS ESTACION CUMERAL	185,985.00	0.00	88,675.00	97,310.00	HECTAREA 4214	PRODUCTOR 2	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
IMURIS CERRO BLANCO	130,016.00	0.00	50,000.00	80,016.00	HECTAREA 2655	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
COLORADA, LA COLORADA, LA	6,250.00	1,678.00	4,572.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 6	TERMINADO
ONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION PORCINA							
COLORADA, LA COLORADA, LA	123,354.00	25,000.00	25,000.00	73,354.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
COLORADA, LA COLORADA, LA	1,376,591.00	18,119.00	468,864.00	889,608.00	HECTAREA 9482.2731	PRODUCTOR 11	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
COLORADA, LA COBACHI	148,344.00	800.00	73,005.00	74,539.00	HECTAREA 420	PRODUCTOR 2	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
COLORADA, LA GALERA, LA	28,000.00	7,515.00	20,485.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 12	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION APICOLA							
COLORADA, LA SAN JOSE DE PIMAS	73,200.00	21,960.00	21,960.00	29,280.00	PROYECTO 3	PRODUCTOR 3	TERMINADO
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA GANADERIA)							
COLORADA, LA SAN JOSE DE PIMAS	57,500.00	14,375.00	43,125.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 12	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
COLORADA, LA SAN JOSE DE PIMAS	835,671.00	6,924.00	374,150.00	454,597.00	HECTAREA 6220.14	PRODUCTOR 9	TERMINADO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION APICOLA							
COLORADA, LA TECORIPA	36,600.00	10,890.00	10,890.00	14,820.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
COLORADA, LA TECORIPA	22,172.00	1,252.00	9,834.00	11,086.00	HECTAREA 103	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
COLORADA, LA TORRES	376,803.00	0.00	150,000.00	226,803.00	HECTAREA 7629	PRODUCTOR 3	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	251,486.00	6,179.00	113,578.00	131,729.00	HECTAREA 5829.43	PRODUCTOR 2	TERMINADO
REHABILITACION DE COLECTOR FERROCARRIL							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	1,342,258.00	1,342,258.00	0.00	0.00	SISTEMA-METRO LINEAL 1-1140	PERSONA 22020	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
MAGDALENA CARRIZO, EL	183,817.00	2,552.00	91,182.00	90,083.00	HECTAREA 8945	PRODUCTOR 2	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
MAGDALENA CIENEGUITA, LA	162,000.00	4,128.00	75,872.00	82,000.00	HECTAREA 4359	PRODUCTOR 13	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
MAGDALENA MISION, LA	174,774.00	21,273.00	100,461.00	53,040.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
MAGDALENA SASABE, EL	15,625.00	4,194.00	11,431.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 6	TERMINADO
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA GANADERIA)							
MAGDALENA TASICURI, EL	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 28	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
MAZATAN MAZATAN	17,500.00	4,697.00	12,803.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 6	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) AGRICOLA							
MAZATAN MAZATAN	111,702.00	16,466.00	39,385.00	55,851.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL(PAPIR)							
MAZATAN MAZATAN	34,872.00	5,449.00	13,033.00	16,390.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSION RURAL(PAPIR)							
MAZATAN MAZATAN	30,500.00	4,766.00	11,399.00	14,335.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION APICOLA							
MAZATAN MAZATAN	6,100.00	1,830.00	1,830.00	2,440.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA GANADERIA)							
MAZATAN MAZATAN	40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 130	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
MAZATAN MAZATAN	364,396.00	8,164.00	162,651.00	193,581.00	HECTAREA 2754.99	PRODUCTOR 20	TERMINADO
FOMENTO FRUTICOLA (CULTIVOS ESTRATEGICOS)							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	5,135.00	0.00	0.00	5,135.00	HECTAREA 5	PRODUCTOR 1	TERMINADO
FOMENTO FRUTICOLA (CULTIVOS ESTRATEGICOS)							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	5,135.00	0.00	0.00	5,135.00	HECTAREA 5	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) AGRICOLA							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	431,878.00	0.00	245,780.00	186,098.00	PROYECTO 4	PRODUCTOR 13	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL(PRODESCA)							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	47,500.00	12,750.00	34,750.00	0.00	PROYECTO 3	PRODUCTOR 16	TERMINADO
APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR-AGRICOLA)							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	248,684.00	0.00	151,199.00	97,485.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 7	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSION RURAL(PAPIR)							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	351,895.00	0.00	173,842.00	178,053.00	PROYECTO 6	PRODUCTOR 9	TERMINADO
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA GANADERIA)							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	25,000.00	6,250.00	18,750.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 6	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	1,253,076.00	22,039.00	528,387.00	702,650.00	HECTAREA 12777.8	PRODUCTOR 95	TERMINADO
PERFORACION DE POZO PARA USO AGRICOLA							
MOCTEZUMA TEMPORAL, EL	179,341.00	179,341.00	0.00	0.00	POZO 1	PRODUCTOR 13	TERMINADO
FOMENTO FRUTICOLA (CULTIVOS ESTRATEGICOS)							
MOCTEZUMA VARIAS	23,860.00	0.00	0.00	23,860.00	HECTAREA 15	PRODUCTOR 2	TERMINADO
FOMENTO FRUTICOLA (CULTIVOS ESTRATEGICOS)							
MOCTEZUMA VARIAS	23,860.00	0.00	0.00	23,860.00	HECATREA 15	PRODUCTOR 2	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
NACO NACO	527,472.00	0.00	150,000.00	377,472.00	HECTAREA 8000	PRODUCTOR 3	TERMINADO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION APICOLA							
NACORI CHICO NACORI CHICO	19,250.00	5,295.00	5,295.00	8,660.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
NACORI CHICO NACORI CHICO	1,338,749.00	26,460.00	610,340.00	701,949.00	HECTAREA 26523.81	PRODUCTOR 37	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
NACORI CHICO MESA TRES RIOS, LA	280,107.00	4,995.00	91,805.00	183,307.00	HECTAREA 11630	PRODUCTOR 39	TERMINADO
ESTUDIO PARA EL DESARROLLO RURAL TRUTICOLA							
NACORI CHICO TRES RIOS	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	GRUPOS 1	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, NACAZARI							
NACAZARI DE GARCIA NACAZARI DE GARCIA	3,365,813.00	3,365,813.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, NACAZARI (PF-061)							
NACAZARI DE GARCIA NACAZARI DE GARCIA	101,270.92	101,270.92	0.00	0.00	INDIRECTOS 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
GASTOS DE OPERACION DE LA COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE SONORA							
NACAZARI DE GARCIA NACAZARI DE GARCIA	741,693.00	741,693.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
NACAZARI DE GARCIA NACAZARI DE GARCIA	576,923.00	2,580.00	163,483.00	410,860.00	HECTAREA 17661.73	PRODUCTOR 196	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
NAVOJOA NAVOJOA	28,000.00	7,515.00	20,485.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 33	TERMINADO
ACTUALIZACION DEL ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL RIO MAYO							
NAVOJOA NAVOJOA	478,623.00	478,623.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONAS 150000	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
NAVOJOA NAVOJOA	270,480.00	72,597.00	197,883.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 0	TERMINADO
EQUIPAMIENTO P/LA PRODUCCION(MECANIZACION)							
NAVOJOA NAVOJOA	970,000.00	80,000.00	80,000.00	810,000.00	TRACTOR 2	PRODUCTOR 2	TERMINADO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION AVICOLA							
NAVOJOA NAVOJOA	735,214.00	142,500.00	142,500.00	450,214.00	PROYECTO 9	PRODUCTOR 9	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) GANADERIA							
NAVOJOA NAVOJOA	412,400.00	82,480.00	247,440.00	82,480.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 49	TERMINADO
ONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION PORCINA							
NAVOJOA NAVOJOA	2,921,287.00	499,000.00	499,000.00	1,923,287.00	PROYECTO 17	PRODUCTOR 17	TERMINADO
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA GANADERIA)							
NAVOJOA NAVOJOA	344,780.00	86,195.00	258,585.00	0.00	PROYECTO 3	PRODUCTOR 219	TERMINADO
ADQUISICIAÑ DE SEMOVIENTES DE LAS ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APÓCOLA							
NAVOJOA NAVOJOA	73,901.00	73,901.00	0.00	0.00	CABEZA 0	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACI-N, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
NAVOJOA NAVOJOA	446,039.00	10,037.00	184,492.00	251,510.00	HECTAREA 3028	PRODUCTOR 3	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACI-N, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
NAVOJOA BENITO JUAREZ	44,940.00	1,159.00	21,311.00	22,470.00	HECTAREA 86	PRODUCTOR 7	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
NAVOJOA FUNDICION	63,000.00	16,910.00	46,090.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 9	TERMINADO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION AVICOLA							
NAVOJOA FUNDICION	403,920.00	65,500.00	65,500.00	272,920.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACI-N, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
NAVOJOA JAITACA	148,400.00	3,818.00	70,182.00	74,400.00	HECTAREA 100	PRODUCTOR 1	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
NAVOJOA MASIACA	344,045.20	91,288.00	218,353.00	34,404.20	PROYECTO 1	PRODUCTOR 29	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
NAVOJOA MASIACA	635,681.37	0.00	487,998.00	147,683.37	PROYECTO 3	PRODUCTOR 52	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
NAVOJOA MASIACA	249,340.00	4,988.00	91,682.00	152,670.00	HECTAREA 379	PRODUCTOR 2	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) GANADERIA							
NAVOJOA LAGUNA DE TESIA, LA	528,000.00	48,875.00	146,625.00	332,500.00	PROYECTO 5	PRODUCTOR 5	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
NAVOJOA ROSALES	143,791.00	3,615.00	66,436.00	73,740.00	HECTAREA 3486	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
NAVOJOA SAN JOSE MASIACA	28,000.00	7,515.00	20,485.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 30	TERMINADO
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA GANADERIA)							
NAVOJOA SIVIRAL	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 40	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
NAVOJOA TEACHIVE	28,000.00	7,515.00	20,485.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 29	TERMINADO
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA GANADERIA)							
NAVOJOA TETAPACHE	35,000.00	8,750.00	26,250.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 20	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
NAVOJOA TIERRA BLANCA	130,400.00	3,261.00	59,939.00	67,200.00	HECTAREA 80	PRODUCTOR 1	TERMINADO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION APICOLA							
NAVOJOA SINGAPUR	52,760.00	14,940.00	14,940.00	22,880.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION PORCINA							
NAVOJOA DATIL, EL	75,125.00	15,000.00	15,000.00	45,125.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
EQUIPAMIENTO P/LA PRODUCCION(MECANIZACION)							
NAVOJOA SAN IGNACIO	378,000.00	80,000.00	80,000.00	218,000.00	TRACTOR 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
ONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION PORCINA							
NAVOJOA SIBOLIBAMPO	261,395.00	53,000.00	53,000.00	155,395.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
NAVOJOA BACABACHI	109,678.00	0.00	54,361.00	55,317.00	HECTAREA 15	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
NAVOJOA BACAME NUEVO	272,550.00	4,128.00	75,872.00	192,550.00	HECTAREA 250	PRODUCTOR 1	TERMINADO
MANEJO OPTIMO DEL AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA Y EXPLORACION DE ESCENARIOS							
NAVOJOA VARIAS	570,110.00	570,110.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONAS 150000	TERMINADO
REHABILITACION ZONA DE RIEGO DE LA PRESA JINCORI							
NAVOJOA VARIAS	433,188.00	433,188.00	0.00	0.00	HECTAREAS 350	PRODUCTOR 70	TERMINADO
MODERNIZACION Y REHABILITACION DEL DISTRITO DE RIEGO 038 RIO MAYO							
NAVOJOA VARIAS	2,292,233.00	2,292,233.00	0.00	0.00	OBRA 1	PRODUCTOR 42	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
NOGALES CIBUTA	158,500.00	1,200.00	72,050.00	85,250.00	HECTAREA 4181	PRODUCTOR 2	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
NOGALES LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	22,568.00	582.00	10,702.00	11,284.00	HECTAREA 180	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
NOGALES FRANCISCO MIGUEL CARDENAS VALDEZ	81,369.00	11,995.00	28,690.00	40,684.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 40	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
NOGALES FRANCISCO MIGUEL CARDENAS VALDEZ	70,051.00	1,770.00	32,531.00	35,750.00	HECTAREA 8861.34	PRODUCTOR 40	TERMINADO
APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR-AGRICOLA)							
ONAVAS ONAVAS	26,440.00	4,131.00	9,882.00	12,427.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
ONAVAS ONAVAS	416,391.00	9,204.00	169,171.00	238,016.00	HECTAREA 1410	PRODUCTOR 3	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
OPODEPE OPODEPE	1,072,306.00	12,502.00	329,786.00	730,018.00	HECTAREA 15863.97	PRODUCTOR 83	TERMINADO
AFORO Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO, QUEROBABI, OPODEPE							
OPODEPE QUEROBABI	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
OPODEPE QUEROBABI	12,500.00	3,355.00	9,145.00	0.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 10	TERMINADO
APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL(PAPIR)							
OPODEPE QUEROBABI	383,245.00	60,862.00	145,573.00	176,810.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 13	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
OPODEPE QUEROBABI	355,363.00	2,197.00	140,378.00	212,788.00	HECTAREA 3028	PRODUCTOR 5	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) AGRICOLA							
OQUITOA OQUITOA	257,930.00	0.00	173,773.00	84,157.00	PROYECTO 3	PRODUCTOR 8	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSION RURAL(PAPIR)							
OQUITOA OQUITOA	291,412.00	0.00	169,968.00	121,444.00	PROYECTO 5	PRODUCTOR 7	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
OQUITOA OQUITOA	162,000.00	4,128.00	75,872.00	82,000.00	HECTAREA 2117.16	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
PITIQUITO PITIQUITO	644,772.00	6,708.00	283,292.00	354,772.00	HECTAREA 24350	PRODUCTOR 4	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
PITIQUITO DESEMBOQUE DE LOS SERIS (EL DESEMBOQUE)	35,000.00	9,395.00	25,605.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 12	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) GANADERIA							
PITIQUITO DESEMBOQUE DE LOS SERIS (EL DESEMBOQUE)	279,246.00	0.00	189,322.00	89,924.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 12	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
PITIQUITO FELIX GOMEZ (EL DIPO)	445,640.00	4,128.00	148,692.00	292,820.00	HECTAREA 2300	PRODUCTOR 2	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
PITIQUITO PUERTO LIBERTAD	15,625.00	4,194.00	11,431.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
PITIQUITO PUERTO LIBERTAD	155,600.00	24,058.00	87,442.00	44,100.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 6	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
PITIQUITO PUERTO LIBERTAD	198,345.00	22,111.00	52,889.00	123,345.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 12	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
PITIQUITO PUERTO LIBERTAD	143,750.00	3,709.00	68,166.00	71,875.00	HECTAREA 100	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
QUIRIEGO QUIRIEGO	839,204.00	10,199.00	360,087.00	468,918.00	HECTAREA 2989	PRODUCTOR 7	TERMINADO
REHABILITACION DE TERRENO PARA USO AGRICOLA							
QUIRIEGO QUIRIEGO	234,325.00	234,325.00	0.00	0.00	OBRA 1	PRODUCTOR 50	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
QUIRIEGO BATAcosa	473,480.00	6,367.00	226,371.00	240,742.00	HECTAREA 2184	PRODUCTOR 4	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
QUIRIEGO CABORA	1,062,746.00	15,273.00	397,927.00	649,546.00	HECTAREA 1887	PRODUCTOR 7	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
QUIRIEGO TEPAHUI	249,834.00	67,055.50	182,778.50	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
QUIRIEGO TEPAHUI	282,698.00	4,578.00	136,146.00	141,974.00	HECTAREA 411	PRODUCTOR 3	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
QUIRIEGO SABINO, EL	116,300.00	3,000.00	55,150.00	58,150.00	HECTAREA 456	PRODUCTOR 1	TERMINADO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION APICOLA							
RAYON RAYON	32,500.00	8,125.00	8,125.00	16,250.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION BOVINA LECHE Y DOBLE PROPOSITO							
RAYON RAYON	199,801.00	49,950.00	49,950.00	99,901.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
RAYON RAYON	680,977.00	12,108.00	289,592.00	379,277.00	HECTAREA 24214.33	PRODUCTOR 159	TERMINADO
EQUIPAMIENTO PARA PLANTA DESHIDRATADORA DE CHILE Y OTROS PRODUCTOS							
RAYON VARIAS	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	PRODUCTOR 21	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
ROSARIO ROSARIO (TESOPACO)	53,125.00	14,259.00	38,866.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) GANADERIA							
ROSARIO ROSARIO (TESOPACO)	1,673,786.00	168,718.00	714,928.00	790,140.00	PROYECTO 9	PRODUCTOR 52	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA GANADERIA)							
ROSARIO ROSARIO (TESOPACO)	539,000.00	126,000.00	413,000.00	0.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 82	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
ROSARIO ROSARIO (TESOPACO)	86,037.00	2,220.00	40,798.00	43,019.00	HECTAREA 3799	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
ROSARIO ROSARIO (TESOPACO)	155,603.00	2,936.00	74,164.00	78,503.00	HECTAREA 2615	PRODUCTOR 3	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
ROSARIO ROSARIO (TESOPACO)	87,369.00	0.00	43,684.00	43,685.00	HECTAREA 200	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
ROSARIO ROSARIO (TESOPACO)	118,271.00	3,045.00	55,975.00	59,251.00	HECTAREA 293	PRODUCTOR 3	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
ROSARIO CEDROS	123,000.00	0.00	50,000.00	73,000.00	HECTAREA 70	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
ROSARIO MOVAS	134,450.00	3,469.00	63,756.00	67,225.00	HECTAREA 400	PRODUCTOR 2	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
ROSARIO NURI	12,500.00	3,355.00	9,145.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
ROSARIO RIO CHICO	163,922.00	4,128.00	75,872.00	83,922.00	HECTAREA 975	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
ROSARIO TARAHUMARAS (TARAHUMARIS)	50,810.00	1,311.00	24,094.00	25,405.00	HECTAREA 1235	PRODUCTOR 1	TERMINADO
APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL(PAPIR)							
ROSARIO VARIAS	388,860.00	44,223.00	105,777.00	238,860.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
SAHUARIPA SAHUARIPA	18,750.00	5,033.00	13,717.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSION RURAL(PAPIR)							
SAHUARIPA SAHUARIPA	159,598.00	23,526.00	56,272.00	79,800.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 2	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
SAHUARIPA SAHUARIPA	212,228.19	31,197.00	74,619.00	106,412.19	PROYECTO 2	PRODUCTOR 2	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
SAHUARIPA SAHUARIPA	210,159.94	0.00	155,475.00	54,684.94	PROYECTO 1	PRODUCTOR 6	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
SAHUARIPA SAHUARIPA	28,000.00	7,515.00	20,485.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 15	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) GANADERIA							
SAHUARIPA SAHUARIPA	1,006,324.00	78,836.00	445,974.00	481,514.00	PROYECTO 21	PRODUCTOR 40	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACI-N, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
SAHUARIPA SAHUARIPA	1,228,657.00	19,375.00	553,375.00	655,907.00	HECTAREA 22854.88	PRODUCTOR 20	TERMINADO
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION (MECANIZACION)							
SAHUARIPA SEHUADEHUACHI	287,000.00	96,000.00	0.00	191,000.00	TRACTOR 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACI-N, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
SAHUARIPA SEHUADEHUACHI	18,165.00	469.00	8,614.00	9,082.00	HECTAREA 151.94	PRODUCTOR 2	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACI-N, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
SAHUARIPA SANTO TOMAS	35,970.00	928.00	17,057.00	17,985.00	HECTAREA 909.1	PRODUCTOR 4	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACI-N, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
SAHUARIPA VALLE DE TACUPETO	868,918.00	20,637.00	379,322.00	468,959.00	HECTAREA 17525.5	PRODUCTOR 7	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACI-N, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
SAHUARIPA GUISAMOPA	30,571.00	789.00	14,497.00	15,285.00	HECTAREA 340.5	PRODUCTOR 2	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACI-N, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
SAHUARIPA NATORA	19,066.00	449.00	8,261.00	10,356.00	HECTAREA 497	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ADQUISICIAÑ DE SEMOVIENTES DE LAS ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APÓCOLA							
SAHUARIPA IGLESIA, LA	12,000.00	2,500.00	2,500.00	7,000.00	CABEZA 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACI-N, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
SAHUARIPA IGLESIA, LA	67,200.00	1,713.00	31,487.00	34,000.00	HECTAREA 1000	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACI-N, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
SAN JAVIER SAN JAVIER	708,610.00	10,985.00	315,260.00	382,365.00	HECTAREA 6140.3	PRODUCTOR 16	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
EQUIPAMIENTO DE FUENTE DE CAPTACION, SAN IGNACIO RIO MUERTO							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	129,399.00	129,399.00	0.00	0.00	SISTEMA-POZO 1-1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	71,875.00	19,292.00	52,583.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
FOMENTO FRUTICOLA (CULTIVOS ESTARTEGICOS)							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	384,704.00	0.00	103,850.00	280,854.00	PLANTA 6415	PRODUCTOR 2	TERMINADO
FOMENTO FRUTICOLA (CULTIVOS ESTRATEGICOS)							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	165,048.00	0.00	82,524.00	82,524.00	PLANTA 7176	PRODUCTOR 1	TERMINADO
APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL(PAPIR)							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	333,389.00	0.00	269,272.00	64,117.00	PROYECTO 3	PRODUCTOR 37	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	528,625.69	1,062.11	303,342.00	224,221.58	PROYECTO 2	PRODUCTOR 12	TERMINADO
FOMENTO FRUTICOLA (CULTIVOS ESTRATEGICOS)							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	131,959.50	80,034.50	51,925.00	0.00	PLANTA 22951	PRODUCTOR 6	TERMINADO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION APICOLA							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	47,000.00	11,750.00	11,750.00	23,500.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) GANADERIA							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	27,144.00	27,144.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 7	TERMINADO
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA GANADERIA)							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	500.00	125.00	375.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 7	TERMINADO
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ACUICOLAS S.I.R.M.							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	15,659.00	15,659.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 60	TERMINADO
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS BÁSICOS, PROYECTO EJECUTIVO Y DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ATRACADERO RÚSTICO DE EMBARCACIONES MENORES, EN EL							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	133,718.00	133,718.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 500	TERMINADO
ONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION BOVINA LECHE Y DOBLE PROPOSITO							
SAN IGNACIO RIO MUERTO PUEBLO NUEVO (LA CUCHILLA)	220,000.00	50,000.00	50,000.00	120,000.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) AGRICOLA							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	1,586,144.00	0.00	793,072.00	793,072.00	HECTAREAS 110	PRODUCTOR 4	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	793,000.00	0.00	396,500.00	396,500.00	HECTAREA 55	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PLANTA DE HILATURA DE ALGODON PARA LA SOC. COOP. DE CONSUMO ALFREDO V. BONFIL							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	PLANTA 1	PRODUCTOR 350	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) AGRICOLA							
SAN LUIS RIO COLORADO MOCTEZUMA	1,149,640.00	0.00	450,000.00	699,640.00	HECTAREAS 20	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
SAN LUIS RIO COLORADO EJIDO SAN LUIS	12,500.00	3,355.00	9,145.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL D.R. 14							
SAN LUIS RIO COLORADO VARIAS	3,446,835.00	3,446,835.00	0.00	0.00	OBRA 1	PRODUCTOR 1663	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS SAN MIGUEL DE HORCASITAS	174,865.07	19,817.00	114,075.00	40,973.07	PROYECTO 1	PRODUCTOR 6	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS SAN MIGUEL DE HORCASITAS	333,805.00	4,128.00	155,872.00	173,805.00	HECTAREA 496	PRODUCTOR 2	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) GANADERIA							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS ANGELES LOS. (LA FABRICA)	84,000.00	0.00	24,000.00	60,000.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
CONSTRUCCION DE FUENTE DE CAPTACION, ESTACION PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS PESQUEIRA	174,203.00	174,203.00	0.00	0.00	SISTEMA-POZO 1-1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS PESQUEIRA	25,000.00	6,710.00	18,290.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 8	TERMINADO
ONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION BOVINA LECHE Y DOBLE PROPOSITO							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS PESQUEIRA	150,000.00	35,000.00	35,000.00	80,000.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 10	TERMINADO
ONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION PORCINA							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS PESQUEIRA	327,203.00	50,000.00	50,000.00	227,203.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS PESQUEIRA	336,570.00	4,128.00	155,872.00	176,570.00	HECTAREA 2305	PRODUCTOR 2	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA GANADERIA)							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS PUEBLO NUEVO	25,000.00	6,250.00	18,750.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 7	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS PUEBLO NUEVO	161,600.00	4,128.00	75,872.00	81,600.00	HECTAREA 80	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
SAN PEDRO DE LA CUEVA SAN PEDRO DE LA CUEVA	45,000.00	12,078.00	32,922.00	0.00	PROYECTO 3	PRODUCTOR 10	TERMINADO
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION (MECANIZACION)							
SAN PEDRO DE LA CUEVA SAN PEDRO DE LA CUEVA	220,000.00	96,000.00	0.00	124,000.00	TRACTOR 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL(PAPIR)							
SAN PEDRO DE LA CUEVA SAN PEDRO DE LA CUEVA	273,000.00	22,111.00	52,889.00	198,000.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
SAN PEDRO DE LA CUEVA SAN PEDRO DE LA CUEVA	455,565.00	7,450.00	225,152.00	222,963.00	HECTAREA 5017.3875	PRODUCTOR 8	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
SAN PEDRO DE LA CUEVA HUEPARI	54,705.00	0.00	27,353.00	27,352.00	HECTAREA 1720	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
SAN PEDRO DE LA CUEVA NUEVO SUAQUI	151,806.00	12,252.00	63,651.00	75,903.00	HECTAREA 208	PRODUCTOR 2	TERMINADO
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE NUEVO TEPUPA, SAN PEDRO DE LA CUEVA							
SAN PEDRO DE LA CUEVA NUEVO TEPUPA	95,319.00	95,319.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 346	LOCALIDAD 1	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
SAN PEDRO DE LA CUEVA NUEVO TEPUPA	22,500.00	6,039.00	16,461.00	0.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 8	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) AGRICOLA							
SAN PEDRO DE LA CUEVA NUEVO TEPUPA	172,848.00	32,706.00	78,230.00	61,912.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 16	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
SAN PEDRO DE LA CUEVA SAN JOSE DE BATUC (BATUQUITO)	22,500.00	6,039.00	16,461.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 6	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
SAN PEDRO DE LA CUEVA SAN JOSE DE BATUC (BATUQUITO)	114,655.00	2,931.00	53,872.00	57,852.00	HECTAREA 800	PRODUCTOR 10	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
SANTA ANA SANTA ANA	34,400.00	4,094.00	9,792.00	20,514.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
SANTA ANA SANTA ANA	295,270.00	35,550.00	140,066.00	119,654.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 10	TERMINADO
ONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION BOVINA LECHE Y DOBLE PROPOSITO							
SANTA ANA SANTA ANA	376,460.00	50,000.00	130,000.00	196,460.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 2	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
SANTA ANA SANTA ANA	1,219,339.00	20,431.00	455,531.00	743,377.00	HECTAREA 8027.72	PRODUCTOR 8	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
SANTA ANA CLARO, EL	49,848.00	1,286.00	23,638.00	24,924.00	HECTAREA 212.34	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
SANTA ANA COYOTILLO NORTE	33,044.00	0.00	16,522.00	16,522.00	HECTAREA 54.5	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
SANTA ANA ESTACION LLANO	804,870.00	0.00	200,000.00	604,870.00	HECTAREA 6492	PRODUCTOR 4	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
SANTA CRUZ MIGUEL HIDALGO (SAN LAZARO)	12,500.00	3,355.00	9,145.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 6	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
SANTA CRUZ MIGUEL HIDALGO (SAN LAZARO)	608,125.57	0.00	352,590.00	255,535.57	PROYECTO 1	PRODUCTOR 166	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
SANTA CRUZ MIGUEL HIDALGO (SAN LAZARO)	166,203.00	3,985.00	73,246.00	88,972.00	HECTAREA 2250	PRODUCTOR 6	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
SARIC SARIC	15,625.00	4,194.00	11,431.00	0.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 10	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
SARIC SARIC	152,772.99	34,514.00	86,164.00	32,094.99	PROYECTO 1	PRODUCTOR 6	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
SARIC SARIC	475,181.00	7,692.00	220,520.00	246,969.00	HECTAREA 19385.53	PRODUCTOR 75	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
SARIC CHIRRIONES, LOS	1,105,935.00	0.00	500,000.00	605,935.00	HECTAREA 35	PRODUCTOR 5	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR)							
SARIC CERRO PRIETO	90,000.00	14,063.00	33,637.00	42,300.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
SOYOPA SOYOPA	23,750.00	6,375.00	17,375.00	0.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 8	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
SOYOPA SOYOPA	801,262.00	14,086.00	357,558.00	429,618.00	HECTAREA 6080.92	PRODUCTOR 12	TERMINADO
CONSTRUCCION DE FUENTE DE CAPTACION, LLANO COLORADO, SOYOPA							
SOYOPA LLANO COLORADO	169,158.00	169,158.00	0.00	0.00	SISTEMA-POZO 1-1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
SOYOPA NOVILLO, EL	42,500.00	11,407.00	31,093.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 6	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) AGRICOLA							
SOYOPA NOVILLO, EL	197,540.00	37,378.00	89,406.00	70,756.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 24	TERMINADO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION APICOLA							
SOYOPA REBEICO	43,923.00	13,177.00	13,177.00	17,569.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
SOYOPA REBEICO	50,774.00	1,310.00	24,077.00	25,387.00	HECTAREA 40	PRODUCTOR 1	TERMINADO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION APICOLA							
SOYOPA SAN ANTONIO DE LA HUERTA	50,210.00	14,874.00	14,874.00	20,462.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
SOYOPA SAN ANTONIO DE LA HUERTA	308,618.00	7,962.00	146,347.00	154,309.00	HECTAREA 10962	PRODUCTOR 40	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
SOYOPA TONICHI	155,798.00	999.00	79,098.00	75,701.00	HECTAREA 1391.19	PRODUCTOR 4	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
SOYOPA ESTRELLA, LA	29,204.00	417.00	7,660.00	21,127.00	HECTAREA 900	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
SUAQUI GRANDE SUAQUI GRANDE	25,000.00	6,710.00	18,290.00	0.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 48	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
SUAQUI GRANDE SUAQUI GRANDE	1,016,022.00	7,518.00	492,239.00	516,265.00	HECTAREA 8337.816	PRODUCTOR 19	TERMINADO
FOMENTO FRUTICOLA (CULTIVOS ESTRATEGICOS)							
TEPACHE TEPACHE	13,190.00	0.00	0.00	13,190.00	HECTAREA 9	PRODUCTOR 1	TERMINADO
FOMENTO FRUTICOLA (CULTIVOS ESTRATEGICOS)							
TEPACHE TEPACHE	13,190.00	0.00	0.00	13,190.00	HECTAREA 9	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
TEPACHE TEPACHE	315,372.00	7,814.00	143,630.00	163,928.00	HECTAREA 3538	PRODUCTOR 3	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR)							
TEPACHE CASA GRANDE	6,315.00	1,024.00	2,449.00	2,842.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
TRINCHERAS TRINCHERAS	2,163,644.00	14,394.00	677,634.00	1,471,616.00	HECTAREA 17940.3	PRODUCTOR 12	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
TRINCHERAS SAN DIEGO	119,800.00	2,580.00	47,420.00	69,800.00	HECTAREA 40	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
TUBUTAMA TUBUTAMA	177,471.00	4,128.00	75,872.00	97,471.00	HECTAREA 1071	PRODUCTOR 9	TERMINADO
APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL(PAPIR)							
TUBUTAMA SANGRE, LA. (LA SANGRE NUEVA)	243,400.00	47,361.00	113,283.00	82,756.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 14	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL(PRODESCA)							
TUBUTAMA SANGRE, LA. (LA SANGRE NUEVA)	49,600.00	6,656.00	18,144.00	24,800.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 14	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) GANADERIA							
TUBUTAMA SANGRE, LA. (LA SANGRE NUEVA)	699,895.00	95,432.00	286,297.00	318,166.00	PROYECTO 3	PRODUCTOR 27	TERMINADO
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA GANADERIA)							
TUBUTAMA SANGRE, LA. (LA SANGRE NUEVA)	28,125.00	7,031.00	21,094.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 7	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
TUBUTAMA SAN JOSE	191,787.00	4,128.00	75,872.00	111,787.00	HECTAREA 1884	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
TUBUTAMA SAN FRANCISCO	110,000.00	2,580.00	47,420.00	60,000.00	HECTAREA 1140	PRODUCTOR 1	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
URES	28,000.00	7,515.00	20,485.00	0.00	PROYECTO	PRODUCTOR	TERMINADO
URES					1	6	
ONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION BOVINA LECHE Y DOBLE PROPOSITO							
URES	225,080.00	50,000.00	50,000.00	125,080.00	PROYECTO	PRODUCTOR	TERMINADO
URES					1	1	
ONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION PORCINA							
URES	226,468.00	53,927.00	53,927.00	118,614.00	PROYECTO	PRODUCTOR	TERMINADO
URES					3	3	
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
URES	1,129,533.00	17,781.00	499,852.00	611,900.00	HECTAREA	PRODUCTOR	TERMINADO
URES					9658.5	40	
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
URES	28,000.00	7,515.00	20,485.00	0.00	PROYECTO	PRODUCTOR	TERMINADO
PUEBLO DE ALAMOS					1	7	
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
URES	376,525.00	9,582.00	176,120.00	190,823.00	HECTAREA	PRODUCTOR	TERMINADO
PUEBLO DE ALAMOS					209	46	
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
URES	317,726.00	8,197.00	150,666.00	158,863.00	HECTAREA	PRODUCTOR	TERMINADO
GUADALUPE					13943	94	
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
URES	86,743.00	2,238.00	41,139.00	43,366.00	HECTAREA	PRODUCTOR	TERMINADO
PUEBLO VIEJO					401.51	5	
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
URES	93,000.00	2,399.00	44,101.00	46,500.00	HECTAREA	PRODUCTOR	TERMINADO
RANCHITO DE AGUILAR (LA PALMA)					1506	1	
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
URES	28,000.00	7,515.00	20,485.00	0.00	PROYECTO	PRODUCTOR	TERMINADO
RANCHO VIEJO					1	6	
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
URES	94,514.00	0.00	11,459.00	83,055.00	PROYECTO	PRODUCTOR	TERMINADO
RANCHO VIEJO					1	6	
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
URES	126,163.00	3,109.00	57,150.00	65,904.00	HECTAREA	PRODUCTOR	TERMINADO
RANCHO VIEJO					4028	46	
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
URES	155,000.00	31,988.00	76,512.00	46,500.00	PROYECTO	PRODUCTOR	TERMINADO
SAN PEDRO					1	15	

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION APICOLA							
URES SAN PEDRO	3,000.00	840.00	840.00	1,320.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
URES SAN PEDRO	98,693.00	1,513.00	47,817.00	49,363.00	HECTAREA 1813.4	PRODUCTOR 27	TERMINADO
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION (MECANNIZACION)							
URES SAN RAFAEL	236,000.00	87,215.00	8,785.00	140,000.00	TRACTOR 1	PRODUCTOR 12	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
URES SAN RAFAEL	22,480.00	0.00	11,051.00	11,429.00	HECTAREA 64	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
URES SANTA ROSALIA	41,410.00	1,068.00	19,637.00	20,705.00	HECTAREA 3350	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
URES SANTIAGO	12,500.00	3,355.00	9,145.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 6	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR)							
URES SANTIAGO	349,523.00	0.00	201,975.00	147,548.00	PROYECTO 3	PRODUCTOR 7	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) GANADERIA							
URES SAUZ, EL	54,082.00	0.00	28,663.00	25,419.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
VILLA HIDALGO VILLA HIDALGO	41,250.00	11,073.00	30,177.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 7	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR)							
VILLA HIDALGO VILLA HIDALGO	13,244.00	2,148.00	5,136.00	5,960.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) GANADERIA							
VILLA HIDALGO VILLA HIDALGO	90,000.00	0.00	37,100.00	52,900.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
VILLA HIDALGO VILLA HIDALGO	350,003.00	7,515.00	166,024.00	176,464.00	HECTAREA 15184	PRODUCTOR 7	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL, VILLA PESQUEIRA							
VILLA PESQUEIRA VILLA PESQUEIRA	304,681.00	304,681.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
VILLA PESQUEIRA VILLA PESQUEIRA	39,200.00	10,521.00	28,679.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 8	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) GANADERIA							
VILLA PESQUEIRA VILLA PESQUEIRA	716,926.00	111,379.00	334,138.00	271,409.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 10	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
VILLA PESQUEIRA VILLA PESQUEIRA	198,040.00	0.00	50,000.00	148,040.00	HECTAREA 1193	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
VILLA PESQUEIRA VILLA PESQUEIRA	797,607.00	5,148.00	360,601.00	431,858.00	HECTAREA 8222.8057	PRODUCTOR 30	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
VILLA PESQUEIRA ADIVINO	4,627.00	4,627.00	0.00	0.00	HECTAREA 208	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSION RURAL(PAPIR)							
VILLA PESQUEIRA NACORI GRANDE	30,000.00	4,422.00	10,578.00	15,000.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR) GANADERIA							
VILLA PESQUEIRA NACORI GRANDE	430,533.00	69,530.00	208,591.00	152,412.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 8	TERMINADO
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA GANADERIA)							
VILLA PESQUEIRA NACORI GRANDE	39,200.00	9,800.00	29,400.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 8	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
VILLA PESQUEIRA NACORI GRANDE	391,157.00	2,580.00	179,569.00	209,008.00	HECTAREA 216	PRODUCTOR 6	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSION RURAL(PAPIR)							
YECORA YECORA	78,929.00	11,635.00	27,829.00	39,465.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
YECORA YECORA	147,015.00	39,452.00	107,563.00	0.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 19	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
YECORA YECORA	406,003.62	44,869.00	207,689.00	153,445.62	PROYECTO 2	PRODUCTOR 7	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
YECORA YECORA	428,725.20	86,658.00	228,672.00	113,395.20	PROYECTO 2	PRODUCTOR 8	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
YECORA YECORA	28,000.00	7,515.00	20,485.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 6	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
YECORA YECORA	338,156.00	4,703.00	142,047.00	191,406.00	HECTAREA 8795.14	PRODUCTOR 4	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
YECORA AGUA BLANCA	20,157.00	513.00	9,422.00	10,222.00	HECTAREA 1500	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
YECORA GUADALUPE DE TAYOPA	32,229.00	831.00	15,283.00	16,115.00	HECTAREA 877	PRODUCTOR 1	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
YECORA CONCEPCION, LA	257,245.00	8,146.00	119,216.00	129,883.00	HECTAREA 1088	PRODUCTOR 13	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
YECORA CUREA	53,500.00	1,367.00	25,133.00	27,000.00	HECTAREA 1107	PRODUCTOR 2	TERMINADO
FOMENTO FRUTICOLA (CULTIVOS ESTRATEGICOS)							
YECORA MESA DEL CAMPANERO	238,100.00	0.00	0.00	238,100.00	HECTAREA 37	PRODUCTOR 20	TERMINADO
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE							
YECORA GUADALUPE (GUADALUPE TOYOPA)	141,735.00	141,735.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 200	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
YECORA MAYCOBA	28,125.00	7,549.00	20,576.00	0.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 25	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
YECORA MAYCOBA	210,897.00	0.00	135,217.00	75,680.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 6	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
YECORA MAYCOBA	160,000.00	4,128.00	75,872.00	80,000.00	HECTAREA 7516	PRODUCTOR 1	TERMINADO
FOMENTO FRUTICOLA (CULTIVOS ESTRATEGICOS)							
YECORA MESA DEL CAMPANERO (MESA DE LOS FRAJO)	238,100.00	0.00	0.00	238,100.00	HECTAREA 74	PRODUCTOR 20	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
YECORA MESA DEL CAMPANERO (MESA DE LOS FRAJO)	73,000.00	19,593.00	53,407.00	0.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 45	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
YECORA MESA DEL CAMPANERO (MESA DE LOS FRAJO)	196,415.50	2,474.00	117,267.00	76,674.50	PROYECTO 1	PRODUCTOR 6	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
YECORA MESA DEL CAMPANERO (MESA DE LOS FRAJO)	11,976.00	309.00	5,679.00	5,988.00	HECTAREA 250	PRODUCTOR 1	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
YECORA QUEMA, LA	19,500.00	503.00	9,247.00	9,750.00	HECTAREA 14	PRODUCTOR 3	TERMINADO
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA GANADERIA)							
YECORA QUIPUR, EL	403,200.00	100,800.00	302,400.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 95	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
YECORA SAN NICOLAS	109,184.00	2,808.00	51,610.00	54,766.00	HECTAREA 646	PRODUCTOR 5	TERMINADO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
YECORA TEPOCA	93,492.00	2,412.00	44,334.00	46,746.00	HECTAREA 638.22	PRODUCTOR 3	TERMINADO
ADEFAS GASTO DE INVERSION							
VARIOS VARIAS	451,656,619.37	9,104,775.71	232,696,846.39	209,854,997.27		ESTADO 1	EN PROCESO
GASTOS INDIRECTOS NORMAL CONVENIDO OBRAS NC024 A LA NC027							
VARIOS VARIAS	23,478.50	23,478.50	0.00	0.00	INDIRECTOS 3	ESTADO 1	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS OBRAS NC028 A LA NC044							
VARIOS VARIAS	17,483.50	17,483.50	0.00	0.00	INDIRECTOS 4	ESTADO 1	TERMINADO
PROGRAMA AGUA LIMPIA							
VARIOS VARIAS	151,670.00	151,670.00	0.00	0.00	LOCALIDAD 84	ESTADO 1	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS (ED-105, A ED-109, 114, 115, 122, 123 Y 111.							
VARIOS VARIAS	21,124.00	21,124.00	0.00	0.00	INDIRECTOS 10	ESTADO 1	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS OBRAS (PF-140, PF-141, PF-142, PF-143, PF-205, PF-206, PF-207)							
VARIOS VARIAS	12,131.00	12,131.00	0.00	0.00	INDIRECTOS 7	ESTADO 1	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS OBRAS (PF-140, PF-141, PF-142, PF-143, PF-205, PF-206, PF-207)							
VARIOS VARIAS	22,144.00	22,144.00	0.00	0.00	INDIRECTOS 7	ESTADO 1	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS OBRAS (PF-140, PF-141, PF-142, PF-143, PF-205, PF-206, PF-207)							
VARIOS VARIAS	77,711.00	77,711.00	0.00	0.00	INDIRECTOS 7	ESTADO 1	TERMINADO
(OBRA CANCELADA PF-047) INDIRECTOS OBRAS PF-048 APF-059							
VARIOS VARIAS	71,490.00	71,490.00	0.00	0.00	INDIRECTOS 11	ESTADO 1	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
GASTOS INDIRECTOS OBRAS DE AGUA POTABLE, VARIOS MUNICIPIOS. (ED-690 A ED-708)							
VARIOS VARIAS	16,087.50	16,087.50	0.00	0.00	INDIRECTOS 18	ESTADO 1	TERMINADO
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE SISTEMA TECNOLÓGICO Y EXTRACCIÓN DE AGUA EN ZONA MARGINADAS DEL ESTADO							
VARIOS VARIAS	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONAS 190400	TERMINADO
PROSPECCION GEOLOGICA PARA DEFINIR SITIO Y GASTO DE POZOS EN LA CUENCA DEL RIO YAQUI							
VARIOS VARIAS	130,900.00	130,900.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PRODUCTORES 15000	TERMINADO
SERVICIOS PARA LA PRODUCCION DE PRONOSTICOS HIDROMETEOROLÓGICOS							
VARIOS VARIAS	1,115,898.00	1,115,898.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONAS 2216969	TERMINADO
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LAS PRESAS SINOQUIPE Y LAS CHIVAS (UN MANEJO INTEGRAL DE LAS AGUAS EN LA CUENCA DEL RIO SONORA CONSIDERANDO LAS PRESAS EXISTEN)							
VARIOS VARIAS	865,582.09	865,582.09	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONAS 16200	TERMINADO
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ELABORACION DE PROYECTO DE RESTAURACION Y CONSERVACIÓN DE SUELO PARA AUMENTAR LA RECARGA DE LOS ACUIFEROS EN LA CUENCA DE							
VARIOS VARIAS	835,000.00	835,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONAS 9400	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
VARIOS VARIAS	12,500.00	3,355.00	9,145.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
VARIOS VARIAS	25,000.00	6,710.00	18,290.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 0	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
VARIOS VARIAS	42,610.00	11,436.00	31,174.00	0.00	PESO 1	PRODUCTOR 0	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR)							
VARIOS VARIAS	1,154,120.00	0.00	352,590.00	801,530.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 21	TERMINADO
DEPURACIÓN DE MOLUSCOS BIVALVOS, BAHÍA DE KINO, HERMOSILLO							
VARIOS VARIAS	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	APOYOS 9	GRUPOS 9	TERMINADO
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LAS PRESAS SINOQUIPE Y LAS CHIVAS							
VARIOS VARIAS	865,582.00	865,582.00	0.00	0.00	ESTUDIO 2	PERSONA 16200	TERMINADO
ESTUDIOS Y PROYECTOS P/LA CONSERVACION DE CUENCAS HIDROLOGICAS: CUENCA DEL RIO SONORA							
VARIOS VARIAS	835,000.00	835,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 9400	TERMINADO
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ACUICOLAS: PROYECTO DE LEY DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA							
VARIOS VARIAS	830,875.00	830,875.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PRODUCTOR 60	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE PEQUEÑAS AREAS HIDROAGRICOLAS PRODUCTIVAS: ARIVECHI, ARROYO SAHUARIPA							
VARIOS VARIAS	355,893.00	355,893.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	HABITANTES 296	TERMINADO
ESTUDIO DE DIAGNOSTICO Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN PARA EL DESARROLLO HIDROAGRICOLA DE LA REGIÓN DE SAN LUÍS RÍO COLORADO							
VARIOS VARIAS	20,159.00	20,159.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONAS 9400	TERMINADO
MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL, MODALIDAD GENERAL DEL PROYECTO LAS CHIVAS MPIO. DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS, SONORA							
VARIOS VARIAS	9,575.00	9,575.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	HABITANTES 16266	TERMINADO
ESTUDIOS DE TENENCIA DE LA TIERRA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO. DE VARIOS, EN EL ESTADO DE SONORA							
VARIOS VARIAS	305.00	305.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	HABITANTES 176000	TERMINADO
ESTUDIOS DE EVALUACION SOCIAL Y ECONOMICA DE LOS PROYECTOS LAS CHIVAS Y SINOQUIPE, MPIO. DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS Y ARIZPE, EDO. DE SONORA							
VARIOS VARIAS	284,538.00	284,538.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	HABITANTES 176000	TERMINADO
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE PEQUEÑAS AREAS HIDROAGRICOLAS PRODUCTIVAS: EN LOS RIOS SONORA, YAQUI Y ASUNCION.							
VARIOS VARIAS	238,339.00	238,339.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	HABITANTES 379	TERMINADO
ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PARA OBRAS ACUÍCOLAS EN EL PARUQUE EL SIARI, MPIO. DE ETCHOJOA-BENITO JUÁREZ.							
VARIOS VARIAS	737,035.00	737,035.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 800	TERMINADO
CONVENIO "ESTUDIO INTEGRAL PARA LA PLANEACION Y DESARROLLO DE LA CAMARONICULTURA EN LA ZONA COSTERA DE SONORA"							
VARIOS VARIAS	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PRODUCTOR 800	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS (IE-049)							
VARIOS VARIAS	822,305.00	822,305.00	0.00	0.00	INDIRECTO 1	OBRA 1	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS (ED-279)							
VARIOS VARIAS	9,132.00	9,132.00	0.00	0.00	INDIRECTO 1	OBRA 1	TERMINADO
DESARROLLO DE PROYECTOS AGROPECUARIOS INTEGRALES							
VARIOS VARIAS	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	TECNICO 29	PRODUCTOR 435	EN PROCESO
INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA (GANADERIA)							
VARIOS VARIAS	6,485,209.00	2,428,022.00	1,500,000.00	2,557,187.00	PROYECTO 34	PRODUCTOR 5500	TERMINADO
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMA PRODUCTO							
VARIOS VARIAS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	EVENTO 6	PRODUCTOR 450	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
APOYO P/LA PROMOCION DE PRODUCTOS AGRICOLAS (PROMOAGRO)							
VARIOS VARIAS	673,353.00	673,353.00	0.00	0.00	EVENTO 4	PRODUCTOR 300	TERMINADO
PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD ANIMAL							
VARIOS VARIAS	8,661,333.00	8,661,333.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PRODUCTOR 32052	TERMINADO
DESARROLLO APICOLA P/LA SIERRA DE SONORA							
VARIOS VARIAS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PRODUCTOR 75	TERMINADO
PRODUCCION DE PLANTAS							
VARIOS VARIAS	51,965.00	51,965.00	0.00	0.00	PLANTA 2158888	PRODUCTOR 5000	TERMINADO
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.							
VARIOS VARIAS	468,750.00	468,750.00	0.00	0.00	EQUIPO-CURSO-DOCUME N 2-2-1	PRODUCTOR 56000	TERMINADO
PROYECTO DE DESARROLLO DE LA VIDA SILVESTRE							
VARIOS VARIAS	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 480	TERMINADO
CONSTITUCION DE GARANTIAS LIQUIDAS P/EL DISTRITO DE RIEGO DEL VALLE DEL YAQUI S.R.L. SIEMBRA, COSECHA A TRAVES DEL FIDEICOMISO MAESTRO P/EL FINANCIAMI							
VARIOS VARIAS	12,847,136.00	12,847,136.00	0.00	0.00	POZO - CREDITO 123 - 9	PRODUCTOR 1835	TERMINADO
MEJORAR EL ESTATUS DE LA SANIDAD VEGETAL EN LOS CULTIVOS							
VARIOS VARIAS	7,666,669.00	7,666,669.00	0.00	0.00	CAMPAÑA 12	PRODUCTOR 56000	TERMINADO
MEJORAR EL ESTATUS DE INOCUIDAD DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS							
VARIOS VARIAS	833,331.00	833,331.00	0.00	0.00	UDS. DE PRODUCCION 92	PRODUCTOR 235	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO PARA LOS HABITANTES DEL SEMI DESIERTO (CONAZA-PIASRE)							
VARIOS VARIAS	415,134.00	415,134.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PRODUCTOR 4437	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS OBRAS ED816 (101,695.00) Y ED817 (25,396.00)							
VARIOS VARIAS	127,091.00	127,091.00	0.00	0.00	INDIRECTO 1	OBRA 1	TERMINADO
GASTOS INDIRECTOS (ED-207 A ED-210)							
VARIOS VARIAS	229,272.00	229,272.00	0.00	0.00	INDIRECTOS 3	OBRA 4	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	902,086,563.75	187,155,345.25	357,926,255.50	357,004,963.00			861 Proyectos

**SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y
ACUACULTURA**
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3D] APOYO A LA OPERACION DEL SISTEMA ESTATAL HIDRAULICO							
ADQUISICIÓN DE MACRO Y MICRO MEDIDORES, BACADEHUACHI.							
BACADEHUACHI BACADEHUACHI	273,483.00	273,483.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
ELABORACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE PADRÓN DE USUARIOS, BACADEHUACHI.							
BACADEHUACHI BACADEHUACHI	21,054.60	21,054.60	0.00	0.00	ORGANISMO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
ADQUISICIÓN DE MACRO Y MICRO MEDIDORES, BACERAC.							
BACERAC BACERAC	227,251.35	227,251.35	0.00	0.00	ORGANISMO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
ELABORACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE PADRÓN DE USUARIOS, BACERAC.							
BACERAC BACERAC	17,495.37	17,495.37	0.00	0.00	ORGANISMO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
ADQUISICIÓN DE MACRO Y MICRO MEDIDORES, BAVISPE.							
BAVISPE BAVISPE	132,834.60	132,834.60	0.00	0.00	ORGANISMO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
ELABORACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE PADRÓN DE USUARIOS, BAVISPE.							
BAVISPE BAVISPE	10,226.52	10,226.52	0.00	0.00	ORGANISMO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
PAGO DE DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA (CNA) BENITO JUAREZ							
BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	MUNICIPIO 1	TERMINADO
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, BENITO JUAREZ.							
BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
ADQUISICIÓN DE MACRO Y MICRO MEDODORES, VILLA JUAREZ.							
BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	137,931.05	137,931.05	0.00	0.00	ORGANISMO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
APOYO FINANCIERO PARA LA OPERACIÓN DEL ORGANISMO OPERADOR DE BENITO JUAREZ.							
BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
PAGO DE DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA (CNA) BENJAMIN HILL							
BENJAMIN HILL BENJAMIN HILL	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	MUNICIPIO 1	TERMINADO
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, BENJAMIN HILL.							
BENJAMIN HILL BENJAMIN HILL	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
ADQUISICIÓN DE MACRO Y MICRO MRDIDORES, BENJAMIN HILL.							
BENJAMIN HILL BENJAMIN HILL	82,758.63	82,758.63	0.00	0.00	ORGANISMO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3D] APOYO A LA OPERACION DEL SISTEMA ESTATAL HIDRAULICO							
APOYO FINANCIERO PARA LA OPERACIÓN DEL ORGANISMO OPERADOR DE BENJAMIN HILL.							
BENJAMIN HILL BENJAMIN HILL	207,000.00	207,000.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
PAGO DE DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA (CNA) CANANEA							
CANANEA CANANEA	1,215,725.00	1,215,725.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	MUNICIPIO 1	TERMINADO
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO,CANANEA.							
CANANEA CANANEA	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
ADQUISICIÓN DE MACRO Y MICRO MEDIDORES, CANANEA.							
CANANEA CANANEA	137,931.05	137,931.05	0.00	0.00	ORGANISMO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
ADQUISICIÓN DE MACRO Y MICRO MEDIDORES, DIVISADEROS.							
DIVISADEROS DIVISADEROS	143,253.00	143,253.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
ELABORACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE PADRÓN DE USUARIOS, DIVISADEROS.							
DIVISADEROS DIVISADEROS	11,028.60	11,028.60	0.00	0.00	ORGANISMO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
PAGO DE DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA (CNA) EMPALME							
EMPALME EMPALME	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	MUNICIPIO 1	TERMINADO
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO,EMPALME.							
EMPALME EMPALME	74,750.00	74,750.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
ELABORACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE PADRÓN DE USUARIOS, EMPALME							
EMPALME EMPALME	602,863.08	602,863.08	0.00	0.00	ORGANISMO 1	LOCALIDAD 1	EN PROCESO
APOYO FINANCIERO PARA LA OPERACIÓN DE ORGANISMO OPERADOR DE EMPALME							
EMPALME EMPALME	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
ED539.- EST. BASICO Y PERFORACION EXPLORATORIA P/DETERMINAR DISP. DE AGUA EN EMPALME							
EMPALME EMPALME	515,368.00	515,368.00	0.00	0.00	POZO 1	PERSONA 38533	EN PROCESO
PAGO DE DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA (CNA) FRONTERAS							
FRONTERAS FRONTERAS	179,000.00	179,000.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	MUNICIPIO 1	TERMINADO
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO,FRONTERAS.							
FRONTERAS FRONTERAS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
ADQUISICIÓN DE MACRO Y MICRO MEDODORES, FRONTERAS.							
FRONTERAS FRONTERAS	82,758.63	82,758.63	0.00	0.00	ORGANISMO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3D] APOYO A LA OPERACION DEL SISTEMA ESTATAL HIDRAULICO							
APOYO FINANCIERO PARA LA OPERACIÓN DEL ORGANISMO OPERADOR DE FRONTERAS.							
FRONTERAS FRONTERAS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, GRANADOS.							
GRANADOS GRANADOS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
ELABORACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE PADRÓN DE USUARIOS, GRANADOS.							
GRANADOS GRANADOS	24,313.05	24,313.05	0.00	0.00	ORGANISMO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
PAGO DE DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA (CNA) GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	5,945,702.00	5,945,702.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	MUNICIPIO 1	TERMINADO
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, GUAYMAS.							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	74,750.00	74,750.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
ELABORACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE PADRÓN DE USUARIOS, GUAYMAS.							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	1,465,550.55	1,465,550.55	0.00	0.00	ORGANISMO 1	LOCALIDAD 1	EN PROCESO
APOYO FINANCIERO PARA LA OPERACIÓN DEL ORGANISMO OPERADOR DE GUAYMAS.							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	17,433,713.00	17,433,713.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
PAGO DE DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA (CNA) SAN CARLOS							
GUAYMAS SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)	714,367.00	714,367.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	MUNICIPIO 1	TERMINADO
ELABORACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE PADRÓN DE USUARIOS, SAN CARLOS NVO GUAYMAS.							
GUAYMAS SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)	134,097.75	134,097.75	0.00	0.00	ORGANISMO 1	LOCALIDAD 1	EN PROCESO
PAGO DE DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA (CNA) VICAM							
GUAYMAS VICAM (SWICHT)	265,472.00	265,472.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	MUNICIPIO 1	TERMINADO
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, VICAM.							
GUAYMAS VICAM (SWICHT)	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
ADQUISICIÓN DE MACRO Y MICRO MEDIDORES, VICAM.							
GUAYMAS VICAM (SWICHT)	27,586.21	27,586.21	0.00	0.00	ORGANISMO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
ELABORACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE PADRÓN DE USUARIOS, VICAM.							
GUAYMAS VICAM (SWICHT)	87,075.81	87,075.81	0.00	0.00	ORGANISMO 1	LOCALIDAD 1	EN PROCESO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3D] APOYO A LA OPERACION DEL SISTEMA ESTATAL HIDRAULICO							
APOYO FINANCIERO PARA LA OPERACIÓN DEL ORGANISMO OPERADOR DE VICAM.							
GUAYMAS VICAM (SWICHT)	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
GASTOS DE OPERACION COAPAES							
HERMOSILLO HERMOSILLO	39,780,915.00	39,780,915.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 80	EN PROCESO
EST. Y PROJ. EJEC. P/LA REHABILITACION DE CANAL RIO SONORA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 2	PERSONA 350000	EN PROCESO
APOYO FINANCIERO PARA LA OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COAPAES.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	5,700,000.00	5,700,000.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
CONSERV. Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA ESTATAL							
HERMOSILLO VARIAS	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 600000	EN PROCESO
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, HUACHINERA.							
HUACHINERA HUACHINERA	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
ADQUISICIÓN MACRO Y MICRO MEDIDORES, HUACHINERAS.							
HUACHINERA HUACHINERA	55,172.42	55,172.42	0.00	0.00	ORGANISMO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
ELABORACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE PADRÓN DE USUARIOS, HUACHINERAS.							
HUACHINERA HUACHINERA	13,735.62	13,735.62	0.00	0.00	ORGANISMO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
ADQUISICIÓN DE MACRO Y MICRO MEDIDORES, HUASABAS.							
HUASABAS HUASABAS	302,133.60	302,133.60	0.00	0.00	ORGANISMO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
ELABORACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE PADRÓN DE USUARIOS, HUASABAS.							
HUASABAS HUASABAS	23,260.32	23,260.32	0.00	0.00	ORGANISMO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, MOCTEZUMA.							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	119,750.00	119,750.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
ADQUISICIÓN DE MACRO Y MICRO MEDIDORES, MOCTEZUMA.							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	1,026,050.06	1,026,050.06	0.00	0.00	ORGANISMO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
ELABORACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE PADRÓN DE USUARIOS, MOCTEZUMA.							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	74,743.72	74,743.72	0.00	0.00	ORGANISMO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
ADQUISICIÓN DE MACRO Y MICRO MEDIDORES, NACORI CHICO.							
NACORI CHICO NACORI CHICO	214,879.50	214,879.50	0.00	0.00	ORGANISMO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3D] APOYO A LA OPERACION DEL SISTEMA ESTATAL HIDRAULICO							
ELABORACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE PADRÓN DE USUARIOS, NACORI CHICO.							
NACORI CHICO NACORI CHICO	16,542.90	16,542.90	0.00	0.00	ORGANISMO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
PAGO DE DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA (CNA) NACOZARI							
NACOZARI DE GARCIA NACOZARI DE GARCIA	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	MUNICIPIO 1	TERMINADO
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, NACOZARI DE GARCIA.							
NACOZARI DE GARCIA NACOZARI DE GARCIA	104,750.00	104,750.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
ADQUISICIÓN DE MACRO Y MICRO MEDIDORES, NACOZARI DE GARCIA.							
NACOZARI DE GARCIA NACOZARI DE GARCIA	110,344.84	110,344.84	0.00	0.00	ORGANISMO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
APOYO FINANCIERO PARA LA OPERACIÓN DEL ORGANISMO OPERADOR DE NACOZARI DE GARCIA							
NACOZARI DE GARCIA NACOZARI DE GARCIA	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
ADQUISICIÓN DE MACRO Y MICRO MEDIDORES, PUERTO PEÑASCO.							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	248,275.89	248,275.89	0.00	0.00	ORGANISMO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
ELABORACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE PADRÓN DE USUARIOS, PUERTO PEÑASCO.							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	613,591.20	613,591.20	0.00	0.00	ORGANISMO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
ED540.- EST. BASICO Y PERFORACION EXPLORATORIA P/DETERMINAR DISP. DE AGUA EN PTO. PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	434,632.00	434,632.00	0.00	0.00	POZO 1	PERSONA 30466	POR INICIAR
PAGO DE DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA (CNA) S.I.R.M.							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	330,007.00	330,007.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	MUNICIPIO 1	TERMINADO
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, SAN IGNACIO RIO MUERTO.							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
ADQUISICIÓN DE MACRO Y MICRO MEDIDORES, SAN IGNACIO RIO MUERTO.							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	55,172.42	55,172.42	0.00	0.00	ORGANISMO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
ELABORACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE PADRÓN DE USUARIOS, SAN IGNACIO RIO MUERTO.							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	128,433.06	128,433.06	0.00	0.00	ORGANISMO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
APOYO FINANCIERO PARA LA OPERACIÓN DEL ORGANISMO OPERADOR DE SAN IGNACIO RIO MUERTO							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	473,000.00	473,000.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3D] APOYO A LA OPERACION DEL SISTEMA ESTATAL HIDRAULICO							
ADQUISICIÓN DE MACRO Y MICRO MEDIDORES, TEPACHE.							
TEPACHE TEPACHE	81,393.75	81,393.75	0.00	0.00	ORGANISMO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
ELABORACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE PADRÓN DE USUARIOS, TEPACHE.							
TEPACHE TEPACHE	6,266.25	6,266.25	0.00	0.00	ORGANISMO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
ADQUISICIÓN DE MACRO Y MICRO MEDIDORES, VILLA HIDALGO.							
VILLA HIDALGO VILLA HIDALGO	338,598.00	338,598.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
ELABORACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE PADRÓN DE USUARIOS, VILLA HIDALGO.							
VILLA HIDALGO VILLA HIDALGO	26,067.60	26,067.60	0.00	0.00	ORGANISMO 1	LOCALIDAD 1	TERMINADO
GASTOS DE OPERACION DE COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA)							
VARIOS VARIAS	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 59	EN PROCESO
ESTUDIOS Y PIEZOMETRIA Y EVOLUCION DE NIVELES EN CUENCA MEDIA Y ALTA DEL RIO SONORA							
VARIOS VARIAS	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONA 700000	EN PROCESO
MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA SUBTERRANEA EN CUENCA MEDIA Y ALTA DEL RIO SONORA							
VARIOS VARIAS	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONA 700000	EN PROCESO
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN							
VARIOS VARIAS	165,517.00	165,517.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	ESTADO 1	TERMINADO
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ORGANISMO OPERADOR SIERRA ALTA)							
VARIOS VARIAS	548,688.00	548,688.00	0.00	0.00	ORGANISMO 6	ESTADO 1	EN PROCESO
ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE FACTURACIÓN							
VARIOS VARIAS	3,450,000.00	3,450,000.00	0.00	0.00	ORGANISMO 72	ESTADO 1	EN PROCESO
CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA ORGANISMOS.							
VARIOS VARIAS	1,742,641.00	1,742,641.00	0.00	0.00	ORGANISMO 72	ESTADO 1	EN PROCESO
GESTION PARA LA FORMACIÓN DE ORGANISMOS OPERADORES INTERMUNICIPALES (ARIZPE,ACONCHI,BACOACHI,BANAMICHI,HUEPAC,SAN FELIPE DE JE							
VARIOS VARIAS	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	ORGANISMO 6	ESTADO 1	POR INICIAR
GESTION PARA LA FORMACIÓN DE ORGANISMOS INTREMUNICIPALES, (CABORCA,ALTAR,ATIL,OQUITO,PITIQUITO,SA							
VARIOS VARIAS	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	ORGANISMO 5	ESTADO 1	POR INICIAR
ED541.- CONSTR. OBRAS DE COSECHA DE LLUVIA EN ZONA SERRANA, CUENCAS RIO SONORA							
VARIOS VARIAS	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	OBRA 3	PERSONA 120000	EN PROCESO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
TOTAL MODALIDAD:	130,469,901.00	130,469,901.00	0.00	0.00			81 Proyectos
[3F] FOMENTO, PROMOCION Y APROVECHAM. P/ ACT. Y PROD. AGRICOLA Y AGROINDUSTRIAL							
PROMOCION COMERCIAL AGRICOLA, VARIAS							
VARIOS VARIAS	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	EVENTO 3	PRODUCTOR 200	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[3G] PROMOCION, REGULACION Y ORGANIZACION PESQUERA							
PROGRAMA DE INSPECCION Y VIGILANCIA ACUICOLA Y PESQUERA, VARIAS							
VARIOS VARIAS	8,346,463.00	2,000,000.00	6,346,463.00	0.00	PROGRAMA 1	ESTADO 1	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	8,346,463.00	2,000,000.00	6,346,463.00	0.00			1 Proyectos
[6P] CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS							
APOYO A ORGANISMOS (SIDEGAN)							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	APOYO 1	ESTADO 1	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[EH] INFRAESTRUCTURA PESQUERA Y ACUICOLA							
AMPLIACION DEL BORDO DIVISORIO EN EL PARQUE ACUICOLA LA ATANASIA, BACUM							
BACUM ATANASIA, LA	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PRODUCTOR 400	EN PROCESO
CONSTR. DE ESTRUCTURA DE CONTROL EN PARQUE ACUICOLA SAN FCO. , RAHUM, GUAYMAS							
GUAYMAS RAHUN	774,852.00	500,000.00	0.00	274,852.00	OBRA 2	PRODUCTOR 200	EN PROCESO
AMPLIACION DEL CANAL DE LLAMADA EN PARQUE ACUICOLA LOS MELAGOS, S.I.R.M.							
SAN IGNACIO RIO MUERTO MEDANOS, LOS (LOS MELAGOS)	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PRODUCTOR 750	EN PROCESO
CONSTR. PUENTE EN CANAL DE LLAMADA EN PARQUE ACUICOLA SAN IGNACIO , EI. LIBIA, S.I.R.M.							
SAN IGNACIO RIO MUERTO VARIAS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PRODUCTOR 150	EN PROCESO
PROGRAMA DE APOYOS A LA ACUACULTURA RURAL, VARIOS							
VARIOS VARIAS	5,795,000.00	5,000,000.00	0.00	795,000.00	PROGRAMA 1	PRODUCTOR 1047	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	10,069,852.00	9,000,000.00	0.00	1,069,852.00			5 Proyectos

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[S5] PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA							
CONSTRUCCION DE COLECTOR EN SAN IGNACIO RIO MUERTO (INDIRECTOS 57,839.00)							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	2,275,000.00	2,275,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1223	MUNICIPIO 1	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	2,275,000.00	2,275,000.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
CONSTRUCCION LINEA DE COND. P/AGUA POT. CAMPO 77, BACUM (IND. 31,283)							
BACUM PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77)	1,230,461.00	1,230,461.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 2250	TERMINADO
CONSTRUCCION LINEA CONDUCCION AGUA POT., VILLA GPE., BACUM (IND.\$16,525.00)							
BACUM VILLA GUADALUPE	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 550	TERMINADO
EQUIP. POZO Y LINEA INTERCONEXION A RED AGUA POTABLE, VILLA JUAREZ							
BENITO JUAREZ VARIAS	584,746.00	584,746.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	PERSONA 13841	EN PROCESO
CONSTRUCCION PILA DE ALMACENAMIENTO DE 1,500 M3 DE CAPACIDAD, SONOYTA							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	METRO CUBICO 1500	PERSONA 1800	EN PROCESO
CONST. DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POT. EN EL CHOYUDO, HILLO.(IND. 80,010.00)							
HERMOSILLO CHOYUDO	3,147,060.00	3,147,060.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 19700	PERSONA 673	EN PROCESO
PERFORACION Y EQUIP. DE POZO P/AGUA POT. EN NACUZARI DE GARCIA (IND. 33,051)							
NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	POZO 1	PERSONA 25000	TERMINADO
NC076.- REHABILITACION RED AGUA POTABLE, PITIQUITO							
PITIQUITO PITIQUITO	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 985	PERSONA 4862	POR INICIAR
EQUIPAMIENTO E INTERCONEXION DE POZO P/AGUA POT. EN PTO. PEÑASCO (IND. 15,254)							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	PERSONA 14400	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, RAYON							
RAYON RAYON	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	PERSONA 1273	EN PROCESO
NC078.- PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE, SASABE, SARIC							
SARIC SARIC	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	POZO 1	PERSONA 989	POR INICIAR
EQUIPAMIENTO, ELECTRIFICACION Y LINEA DE INTERCONEXION POZO P/AGUA POTABLE, TRINCHERAS							
TRINCHERAS TRINCHERAS	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	PERSONA 1002	TERMINADO
NC077.- AMPLIACION RED AGUA POTABLE, LA SANGRE, TUBUTAMA							
TUBUTAMA TUBUTAMA	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 700	PERSONA 190	POR INICIAR

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
MODELO DE SISTEMA DE BOMBEO P/EXTRACCION DE AGUA CON ENERGIA SOLAR, VARIAS							
VARIOS VARIAS	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 2	PERSONAS 91	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	11,412,267.00	11,412,267.00	0.00	0.00			13 Proyectos
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES							
REHABILITACION DE COLECTOR PRINCIPAL EN BACOACHI (IND. 29,237)							
BACOACHI BACOACHI	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 1100	TERMINADO
CONSTRUCCION DE EMISOR DE AGUAS NEGRAS EN SAN JOSE DE BACUM (IND. 22,119)							
BACUM SAN JOSE DE BACUM	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 3884	TERMINADO
CONSTR. LINEA INTERCONEXIONES CASETA OPERACION Y SUBESTACION ELECT., EMPALME							
EMPALME MI PATRIA ES PRIMERO	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 2276	PERSONA 1061	TERMINADO
REHABILITACION DE COLECTOR EN VICAM, GUAYMAS (IND. 37,244)							
GUAYMAS VICAM PUEBLO	1,464,919.00	1,464,919.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 7950	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	4,584,919.00	4,584,919.00	0.00	0.00			4 Proyectos
[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA							
APOYO A ORGANISMOS (PATROCIPES)							
CARBO VARIAS	3,882,945.00	1,000,000.00	0.00	2,882,945.00	ORGANISMO 1	PRODUCTOR 6000	EN PROCESO
CONST. Y REHAB. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO UNIDADES PRODUCCION PORCINA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	9,600,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	5,600,000.00	PROYECTO 56	PRODUCTOR 56	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE RASTRO Y PLANTA TIF, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	100,622,000.00	11,000,000.00	22,500,000.00	67,122,000.00	PLANTA 1	PRODUCTOR 22000	EN PROCESO
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE							
VARIOS VARIAS	3,400,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	SISTEMA 1	PRODUCTOR 113000	EN PROCESO
SANIDAD VEGETAL							
VARIOS VARIAS	54,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	CAMPAÑA 12	PRODUCTOR 56000	EN PROCESO
INOCUIDAD ALIMENTARIA							
VARIOS VARIAS	10,423,945.00	4,500,000.00	4,500,000.00	1,423,945.00	PROGRAMA 1	PRODUCTOR 416	EN PROCESO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA							
SISTEMA PRODUCTO (CADENAS PRODUCTIVAS)							
VARIOS VARIAS	2,350,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	350,000.00	EVENTO 6	PRODUCTOR 10550	EN PROCESO
INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA							
VARIOS VARIAS	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PRODUCTOR 27	EN PROCESO
ESTABLECIMIENTO DE 3600 HAS. DE PRADERAS IRRIGADAS							
VARIOS VARIAS	24,131,822.00	1,462,222.00	0.00	22,669,600.00	HECTAREA 5667	PRODUCTOR 1889	EN PROCESO
ESTABLECIMIENTO, REHAB., INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADERO							
VARIOS VARIAS	47,992,927.00	894,921.00	23,098,006.00	24,000,000.00	HECTAREA 497000	PRODUCTOR 2152	EN PROCESO
ADQUISICION SEMOVIENTES ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
VARIOS VARIAS	32,369,500.00	6,000,000.00	7,500,000.00	18,869,500.00	CABEZA 6916	PRODUCTOR 964	EN PROCESO
CONST. Y REHAB., INFRAEST. Y EQUIP. UNIDAD DE PRODUCCION BOVINA LECHE Y DOBLE PROPOSITO							
VARIOS VARIAS	8,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00	PROYECTO 41	PRODUCTOR 210	EN PROCESO
PROGRAMA AVICOLA							
VARIOS VARIAS	5,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00	PROYECTO 20	PRODUCTOR 20	EN PROCESO
TECNIFICACION DE SISTEMAS DE RIEGO							
VARIOS VARIAS	55,950,000.00	24,317,000.00	3,650,000.00	27,983,000.00	HECTAREA 1865	PRODUCTOR 186	EN PROCESO
INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA							
VARIOS VARIAS	27,602,508.00	6,700,000.00	13,935,008.00	6,967,500.00	PROYECTO 25	PRODUCTOR 12000	EN PROCESO
FORTALECIMIENTO A EMPRESAS Y ORGANIZACION RURAL							
VARIOS VARIAS	2,900,000.00	625,000.00	1,875,000.00	400,000.00	ORGANIZACION 30	PRODUCTOR 2000	EN PROCESO
DESARROLLO EN CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL							
VARIOS VARIAS	7,000,000.00	1,750,000.00	5,250,000.00	0.00	PROYECTO 160	PRODUCTOR 2500	EN PROCESO
APOYOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL							
VARIOS VARIAS	35,652,400.00	6,366,000.00	19,100,000.00	10,186,400.00	PROYECTO 120	PRODUCTOR 1100	EN PROCESO
FOMENTO FRUTICOLA CULTIVOS ESTRATEGICOS							
VARIOS VARIAS	25,020,000.00	3,000,000.00	9,500,000.00	12,520,000.00	HECTAREA 834	PRODUCTOR 83	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN(MECANIZACIÓN)							
VARIOS VARIAS	39,360,000.00	2,500,000.00	8,500,000.00	28,360,000.00	UNIDAD 123	PRODUCTOR 369	EN PROCESO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA							
FOMENTO A LA SANIDAD ACUICOLA							
VARIOS VARIAS	9,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	CAMPAÑA 3	PRODUCTOR 6500	EN PROCESO
SANIDAD ANIMAL							
VARIOS VARIAS	20,628,750.00	7,000,000.00	7,000,000.00	6,628,750.00	CAMPAÑA 11	PRODUCTOR 32237	EN PROCESO
DESARROLLO DE PROYECTOS AGROPECUARIOS INTEGRALES							
VARIOS VARIAS	4,330,158.00	2,165,079.00	2,165,079.00	0.00	PROGRAMA 1	PRODUCTOR 435	EN PROCESO
CONSTRUCCION Y REHAB. DE INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO APICOLA							
VARIOS VARIAS	3,400,000.00	1,150,000.00	750,000.00	1,500,000.00	PROYECTO 60	PRODUCTOR 529	EN PROCESO
INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA GANADERA							
VARIOS VARIAS	16,000,000.00	4,000,000.00	8,000,000.00	4,000,000.00	PROYECTO 30	PRODUCTOR 12000	EN PROCESO
APOYOS A PROYECTOS DE INVERSION RURAL							
VARIOS VARIAS	32,600,000.00	5,000,000.00	15,000,000.00	12,600,000.00	PROYECTO 145	PRODUCTOR 2900	EN PROCESO
DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
VARIOS VARIAS	4,800,000.00	1,200,000.00	3,600,000.00	0.00	PROYECTO 75	PRODUCTOR 450	EN PROCESO
FORTALECIMIENTO EN EMPRESAS Y ORGANIZACION RURAL PROFEMOR)							
VARIOS VARIAS	1,000,000.00	250,000.00	750,000.00	0.00	PROGRAMA 1	PRODUCTOR 2000	EN PROCESO
CONSTR Y REHAB. INFRAESTRUCTURA Y EQUIP. DE UNIDAD DE PRODUCCION BOVINA CARNE							
VARIOS VARIAS	8,571,428.00	1,000,000.00	5,000,000.00	2,571,428.00	PROYECTO 15	PRODUCTOR 675	EN PROCESO
INFRA. EQUIPMTO., Y REHAB. DE OFICINAS DE ASOC. GANADERAS LOCALES, VARIOS MUNICIPIOS							
VARIOS VARIAS	12,148,670.00	1,468,333.00	0.00	10,680,337.00	OBRA 44	PRODUCTOR 25783	EN PROCESO
INFRAESTRUCTURA BASICA PARA EL DESARROLLO RURAL (PIASRE)							
VARIOS VARIAS	18,591,511.00	758,200.00	13,014,058.00	4,819,253.00	PROGRAMA 1	PRODUCTOR 2581	EN PROCESO
EVALUACION BIOLOGICO-PESQUERA SOCIOECON. Y PLANES DE MANEJO VARIAS PRESAS							
VARIOS VARIAS	2,300,000.00	250,000.00	2,050,000.00	0.00	PROGRAMA 1	PRODUCTOR 1000	EN PROCESO
EVALUACION DE ESFUERZO DE PESCA P/EL ORDENAMIENTO DE PESCA RIBEREÑA EN LA ENTIDAD							
VARIOS VARIAS	3,000,000.00	250,000.00	2,750,000.00	0.00	PROGRAMA 1	PRODUCTOR 7000	EN PROCESO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
TOTAL MODALIDAD:	633,128,564.00	124,806,755.00	208,187,151.00	300,134,658.00			33 Proyectos
[TF] FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD PECUARIA							
PLANTA P/ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	10,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	PLANTA 1	PRODUCTOR 600	EN PROCESO
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE VIVIERO AGROECOLOGICO "LA VICTORIA", LA VICTORIA , HILLO.							
HERMOSILLO VICTORIA, LA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	VIVERO 1	PRODUCTOR 150	EN PROCESO
PROGRAMA DE PREVENCIÓN, COMBATE Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES							
VARIOS VARIAS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 60	EN PROCESO
PROYECTO DE DESARROLLO DE LA VIDA SILVESTRE							
VARIOS VARIAS	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 700	EN PROCESO
PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION, VARIAS							
VARIOS VARIAS	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	HECTAREA 550	PRODUCTOR 55	EN PROCESO
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO P/PLANTA PROCESADORA DE CHILTEPIN, ALAMOS							
VARIOS VARIAS	1,617,800.00	647,120.00	0.00	970,680.00	PLANTA 1	PRODUCTOR 25	EN PROCESO
PROGRAMA DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES							
VARIOS VARIAS	6,251,208.00	2,850,000.00	3,401,208.00	0.00	HECTAREA 6285	PRODUCTOR 52	EN PROCESO
PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL							
VARIOS VARIAS	3,733,665.00	1,050,000.00	2,683,665.00	0.00	HECTAREA 20000	PRODUCTOR 500	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	24,702,673.00	12,647,120.00	6,084,873.00	5,970,680.00			8 Proyectos
[TG] DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)							
ESTUDIOS Y PRY. EJEC. PRESAS DE ALMACENAMIENTO Y ZONA DE RIEGO TARACHI, ARIVECHI							
ARIVECHI TARACHI	517,000.00	517,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 580	EN PROCESO
PROY. EJEC. DE OBRA CIVIL PRESA DE ALMACENAMIENTO SINOQUIPE, ARIZPE							
ARIZPE SINOQUIPE	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 16200	EN PROCESO
REHABILITACION DE CANALES PARA RIEGO AGRICOLA, BAVISPE (IND.2,110.00)							
BAVISPE VARIAS	174,100.00	150,000.00	0.00	24,100.00	METRO CUBICO 4467	PRODUCTOR 140	TERMINADO
REHAB. CANALES Y ESTRUCTURAS DE OPERACION EN LA UNIDAD DE RIEGO DIVISADEROS							
DIVISADEROS DIVISADEROS	323,759.00	323,759.00	0.00	0.00	KILOMETRO 0.4	PRODUCTOR 173	EN PROCESO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[TG] DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)							
CONSTR. ESTRUCTURAS DE OPERACION Y CONTROL. ZONA DE RIEGO FUERTE-MAYO, HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	OBRA 6	PRODUCTOR 231	EN PROCESO
EST. Y PROY. EJEC. P/REUSO DE AGUAS TRATADAS DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO VARIAS	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 20	EN PROCESO
EST. Y PROY. EJEC. PRESA ALMACENAMIENTO Y ZONA DE RIEGO, EL SAUZ, MAZATAN							
MAZATAN MAZATAN	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 210	EN PROCESO
ESTUDIOS Y PROY. EJEC. DE LA PRENSA DERIVADORA Y ZONA DE RIEGO LA BATEA, ROSARIO							
ROSARIO ROSARIO (TESOPACO)	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 60	EN PROCESO
REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL DISTRITO DE RIEGO NUMERO 14, SAN LUIS R.C.							
SAN LUIS RIO COLORADO VARIAS	5,695,311.00	4,200,000.00	0.00	1,495,311.00	KILOMETRO 13	PRODUCTOR 977	EN PROCESO
PROY. EJEC. OBRA CIVIL PRESA DE ALMACENAMIENTO LAS CHIVAS, S. MIGUEL DE HORCASITAS							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS SAN MIGUEL DE HORCASITAS	795,000.00	795,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 5626	EN PROCESO
EST. Y PROY. EJEC. PRESA ALMACENAMIENTO Y ZONA DE RIEGO, CAJON EL REY, SANTA CRUZ							
SANTA CRUZ VARIAS	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 2	PRODUCTOR 231	EN PROCESO
EST. Y PROY. EJEC. PRESAS DE ALMACENAMIENTO EL HORNO Y LA HACIENDITA, VILLA PESQUEIRA							
VILLA PESQUEIRA VILLA PESQUEIRA	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 4	PRODUCTOR 42	EN PROCESO
PERFORACION, ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS							
VARIOS VARIAS	16,382,389.00	9,724,690.00	0.00	6,657,699.00	POZO 16	PRODUCTOR 1476	EN PROCESO
INVENTARIO Y DIAGNOSTICO DE LAS UNIDADES DE RIEGO DE LA CUENCA DEL RIO SONORA							
VARIOS VARIAS	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PRODUCTORES 4800	EN PROCESO
ESTUDIO S/ NORMAS OPERACION PRESAS-ACUIFERO DE CUENCA RIO SONORA (1RA.ETAPA)							
VARIOS VARIAS	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONA 70000	EN PROCESO
CARACTERIZ. BASICA CUENCA RIO MATAPE P/EST. EROSION Y PROD. SEDIMENTOS (FASE I)							
VARIOS VARIAS	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONA 15000	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	31,952,559.00	23,775,449.00	0.00	8,177,110.00		16	Proyectos

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[TI] PROTECCION DE AREA DE CAUCE FEDERAL							
ED542.- EST. DE IMPACTO AMBIENTAL DE OBRAS DE PROTECCION DE LA CD. DE CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONA 20000	EN PROCESO
EST. Y PROY. EJEC. P/OBRAS DE PROTECCION SOBRE EL RIO MATAPE, MAZATAN							
MAZATAN MAZATAN	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 2000	EN PROCESO
EST. Y PROY. EJEC. P/OBRAS DE PROTECCION Y CONTROL DE CONTAMINACION MINERA, NACOZARI							
NACOZARI DE GARCIA VARIAS	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 12000	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00			3 Proyectos
[TJ] INFRAESTRUCTURA PECUARIA							
CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO EN SECTOR LOMAS NUEVAS, ZAMORA, HILLO.							
HERMOSILLO ZAMORA	199,880.00	45,000.00	0.00	154,880.00	OBRA 1	PRODUCTOR 12	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 5 KMS DE CERCO PERIMETRAL, MOCTEZUMA							
MOCTEZUMA SAN CLEMENTE DE TERAPA	70,112.00	48,600.00	0.00	21,512.00	KILOMETRO 5	PRODUCTOR 30	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 14KMS DE CERCO PERIMETRAL EN SECTOR LAS AGUJAS, TEPACHE							
TEPACHE TEPACHE	186,150.00	81,200.00	0.00	104,950.00	KILOMETRO 14	PRODUCTOR 123	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	456,142.00	174,800.00	0.00	281,342.00			3 Proyectos
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
CONTINUACION Y TERMINACION LINEA DE REFUERZO P/AGUA POT., CANANEA							
CANANEA CANANEA	2,348,000.00	2,348,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 30000	TERMINADO
PERFORACION POZO Y LINEA COND. P/AGUA POTABLE, EJ. FIDEL VELAZQUEZ, QUIRIEGO (IND.750,000.00)							
QUIRIEGO VARIAS	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	POZO 1	PERSONA 34	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, SAN IGNACIO RIO MUERTO							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	536,017.00	536,017.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	PRSONA 8000	TERMINADO
CONSTRUCCION RED ALCANTARILLADO, SASABE, SARIC (IND.22,880.00)							
SARIC SASABE	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 851	PERSONA 989	EN PROCESO
ACTUALIZACION ESTUDIO GEOHIDROLOGICO ACUIFERO SANROYA-PUERTO PEÑASCO							
VARIOS VARIAS	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONAS 42500	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	7,034,017.00	7,034,017.00	0.00	0.00			5 Proyectos

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							
CONSTRUCCION CARCAMO MAESTRO Y EMISOR A PRESION, GUAYMAS (IND. 88,984.00).							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1550	PERSONA 55000	EN PROCESO
REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO NUMERO 1 EN PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	3,078,260.00	1,693,043.00	1,385,217.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 30466	EN PROCESO
REHABILITACION DE LA RED DE ATARJEAS EN PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	26,614,676.00	14,638,072.00	11,976,604.00	0.00	METRO LINEAL 26511	PERSONA 14000	EN PROCESO
REHABILITACION DE COLECTORES PRINCIPALES EN PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	7,893,425.00	4,341,384.00	3,552,041.00	0.00	METRO LINEAL 2198	PERSONA 30466	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	4,296,245.00	2,362,934.00	1,933,311.00	0.00	METRO LINEAL 4963	PERSONA 20000	EN PROCESO
ADQUISICION DE EQUIPO DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE EN PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	3,500,000.00	1,925,000.00	1,575,000.00	0.00	EQUIPO 1	PERSONA 30466	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	48,882,606.00	28,460,433.00	20,422,173.00	0.00			6 Proyectos
[U5] TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PLANTAS DE TRATAMIENTOS)							
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN VARIAS LOC. DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO VARIAS	10,758,620.00	6,240,000.00	4,518,620.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 29789	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	10,758,620.00	6,240,000.00	4,518,620.00	0.00			1 Proyectos
[UB] CAMINOS RURALES							
REHAB. CUNETAS,DESAGUE,RASTREO EMPAREJE EN CAMINOS RURALES, VARIOS							
VARIOS VARIAS	7,800,000.00	6,000,000.00	0.00	1,800,000.00	KILOMETRO 11143	PRODUCTOR 150	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	7,800,000.00	6,000,000.00	0.00	1,800,000.00			1 Proyectos
SUBTOTAL 2005	1,839,110,146.75	561,186,006.25	603,485,535.50	674,438,605.00			1,044 Proyectos
TOTAL DEPENDENCIA:	2,067,955,485.59	790,031,345.09	603,485,535.50	674,438,605.00			1,217 Proyectos

Procuraduría General de Justicia del Estado

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS							
EQUIPAMIENTO DE AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO.							
VARIOS VARIAS	49,560.35	49,560.35	0.00	0.00	OFICINA 8	PERSONA 80000	TERMINADO
REMODELACION, ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO.							
VARIOS VARIAS	53,550.28	53,550.28	0.00	0.00	OFICINA 8	PERSONA 42000	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	103,110.63	103,110.63	0.00	0.00			2 Proyectos
SUBTOTAL 2004	103,110.63	103,110.63	0.00	0.00			2 Proyectos

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005

[3A] TERMINACION DE OBRA 2004

EQUIPAMIENTO DE AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	82,248.00	82,248.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	PERSONA 60000	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DE AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO							
VARIOS VARIAS	55,199.98	55,199.98	0.00	0.00	EQUIPO 1	PERSONA 70000	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DE AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO							
VARIOS VARIAS	217,058.00	217,058.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	PERSONA 85000	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	354,505.98	354,505.98	0.00	0.00			3 Proyectos

[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

CONSTRUCCION DE OFICINAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO, CD. OBREGON							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	3,214,012.00	3,214,012.00	0.00	0.00	EDIFICIO 1	PERSONA 15000	EN PROCESO
CONSTRUCCION AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO (IND.105,975.00)							
HERMOSILLO HERMOSILLO	7,100,842.00	7,100,842.00	0.00	0.00	EDIFICIO 1	PERSONA 20000	EN PROCESO
EQUIP. VARIAS AGENCIAS MINISTERIO PUBLICO Y BASES DE POLITICA JUDICIAL DEL ESTADO							
VARIOS VARIAS	282,078.00	282,078.00	0.00	0.00	EDIFICIO 22	PERSONA 65000	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	10,596,932.00	10,596,932.00	0.00	0.00			3 Proyectos

[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA

PROFESIONALIZACION DEL PERSONAL ENCARGADO DE SEG. PUB. A CARGO DE LA P.G.J. DEL EDO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 300	EN PROCESO

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
<i>[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA</i>							
EQUIPAM. DE PERSONAL E INSTALACIONES DE LA PROCURADURIA GRAL. DE JUSTICIA DEL ESTADO							
VARIOS VARIAS	20,638,251.00	20,638,251.00	0.00	0.00	VEHICULO 82	PERSONA 2000000	EN PROCESO
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00	EDFICIO 5	PERSONA 800000	POR INICIAR
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION, VARIOS							
VARIOS VARIAS	11,980,915.00	11,980,915.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 2000000	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	49,419,166.00	49,419,166.00	0.00	0.00			4 Proyectos
SUBTOTAL 2005	60,370,603.98	60,370,603.98	0.00	0.00			10 Proyectos
TOTAL DEPENDENCIA:	60,473,714.61	60,473,714.61	0.00	0.00			12 Proyectos

Sría. Ejecutiva de Seguridad Pública

SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA							
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (APORTACION ESTATAL AL FIDEICOMISO FOSEG)							
HERMOSILLO VARIAS	56,430,480.53	56,430,480.53	0.00	0.00		PERSONA 2216969	POR INICIAR
EQUIPAMIENTO Y OPERACION DE LA RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y EL SERVICIO TELEFONICO NACIONAL DE EMERGENCIA							
VARIOS VARIAS	10,108,543.18	10,108,543.18	0.00	0.00		PERSONA 2000000	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	66,539,023.71	66,539,023.71	0.00	0.00			2 Proyectos
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
REHABILITACION DE LA LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA PARA LOS SERVICIOS SANITARIOS DEL CENTRO INTERMEDIO (COTUME).							
HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 180	PERSONA 720	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00			1 Proyectos
SUBTOTAL 2004	66,589,023.71	66,589,023.71	0.00	0.00			3 Proyectos

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005

[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION							
VARIOS VARIAS	7,352,093.00	7,352,093.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA ND	EN PROCESO
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIO TELEFONICO DE EMERGENCIA							
VARIOS VARIAS	67,439,100.00	67,439,100.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA ND	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA							
VARIOS VARIAS	64,825,340.00	64,825,340.00	0.00	0.00	VEHICULO 184	PERSONA ND	EN PROCESO
PARTICIPACION COMUNITARIA EN LA SEGURIDAD PUBLICA							
VARIOS VARIAS	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA ND	EN PROCESO
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA							
VARIOS VARIAS	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA ND	EN PROCESO
REGISTRO PUBLICO VEHICULAR							
VARIOS VARIAS	495,000.00	495,000.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 15	PERSONA ND	POR INICIAR
CONSTRUCCION, REHAB. Y AMPLIACION DE EDIFICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA, VARIAS							
VARIOS VARIAS	21,038,546.00	21,038,546.00	0.00	0.00	OBRA 13	PERSONA ND	EN PROCESO

SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
<i>[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA</i>							
PROFESIONALIZACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, VARIAS							
VARIOS VARIAS	7,518,244.00	7,518,244.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA ND	EN PROCESO
INSTANCIAS DE COORDINACION, VARIAS							
VARIOS VARIAS	8,823,756.00	8,823,756.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA ND	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	189,492,079.00	189,492,079.00	0.00	0.00			9 Proyectos
SUBTOTAL 2005	189,492,079.00	189,492,079.00	0.00	0.00			9 Proyectos
TOTAL DEPENDENCIA:	256,081,102.71	256,081,102.71	0.00	0.00			12 Proyectos

Consejo Estatal de los Derechos Humanos

COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS**Análítico de Obras por Dependencia**

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
<i>[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS</i>							
REMODELACION EDIFICIO COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,422,338.00	1,422,338.00	0.00	0.00	EDIFICIO 1	PERSONA 100000	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	1,422,338.00	1,422,338.00	0.00	0.00			1 Proyectos
SUBTOTAL 2005	1,422,338.00	1,422,338.00	0.00	0.00			1 Proyectos
TOTAL DEPENDENCIA:	1,422,338.00	1,422,338.00	0.00	0.00			1 Proyectos

Desarrollo Municipal

DESARROLLO MUNICIPAL

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS							
REMODELACION DEL PALACIO MUNICIPAL TEPACHE TEPACHE	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	EDIFICIO 1	PERSONA 1500	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[S5] PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA							
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE RELLENO SANITARIO ATIL ATIL	73,900.00	73,900.00	0.00	0.00	CERCO 1	PERSONA 699	TERMINADO
CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO MAZATAN MAZATAN	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1500	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	223,900.00	223,900.00	0.00	0.00			2 Proyectos
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA ATIL ATIL	176,100.00	176,100.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 699	POR CONCLUIRSE
CONSTRUCCION DE PILA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE HUACHINERA HUACHINERA	92,499.00	92,499.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 750	TERMINADO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE NACORI CHICO SAUZ, EL	27,794.00	27,794.00	0.00	0.00	POZO-ML 1-110	PERSONA 500	TERMINADO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE NACORI CHICO ARCO Y LOBOS	48,008.00	48,008.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 100	TERMINADO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE NACORI CHICO MESA DEL ANCLA	16,482.00	16,482.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 30	TERMINADO
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE NAVOJOA AGIABAMPO	622,728.00	622,728.00	0.00	0.00	POZO 1	PERSONA 500	POR CONCLUIRSE
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN IGNACIO RIO MUERTO 23, LA (BLOQUE 923)	166,666.00	166,666.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 176	TERMINADO
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. SARIC SASABE	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	POZO 1	PERSONA 989	TERMINADO

DESARROLLO MUNICIPAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE URES RANCHO VIEJO	77,579.00	77,579.00	0.00	0.00	POZO 1	PERSONA 348	TERMINADO
PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE URES PUERTA DEL SOL	77,579.00	77,579.00	0.00	0.00	POZO 1	PERSONA 192	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	1,373,435.00	1,373,435.00	0.00	0.00			10 Proyectos
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES							
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EMPALME JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (LA ATRAVEZADA)	1,388,100.00	1,388,100.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 1696	POR CONCLUIRSE
REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO TRINCHERAS TRINCHERAS	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 250	TERMINADO
REHABILITACION DE LAGUNA DE OXIDACION URES GUADALUPE	832,776.00	832,776.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 3000	POR CONCLUIRSE
TOTAL MODALIDAD:	2,263,876.00	2,263,876.00	0.00	0.00			3 Proyectos
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES							
PAVIMENTACION DE LA AVENIDA OBREGON BENJAMIN HILL BENJAMIN HILL	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 5407	POR CONCLUIRSE
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CALLES CUMPAS CUMPAS	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 2809	POR CONCLUIRSE
PAVIMENTACION DE LA CALLE GALEANA SUR HUATABAMPO HUATABAMPO	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 40000	POR CONCLUIRSE
TOTAL MODALIDAD:	1,925,000.00	1,925,000.00	0.00	0.00			3 Proyectos
[SG] ELECTRIFICACION							
ELECTRIFICACION EN VARIOS SECTORES. CUMPAS VARIAS	103,253.00	103,253.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 300	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	103,253.00	103,253.00	0.00	0.00			1 Proyectos

DESARROLLO MUNICIPAL

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[SI] VIALIDADES URBANAS							
REHABILITACION DE PAVIMENTOS AGUA PRIETA VARIAS	500,016.00	500,016.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 6420	POR CONCLUIRSE
PAVIMENTACION DE LA CALLE CTM CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	3,229,848.00	3,229,848.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 70000	POR CONCLUIRSE
PAVIMENTACION DE LA CALLE MICHOCAN CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	2,816,388.00	2,816,388.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 70000	POR CONCLUIRSE
PAVIMENTACION DE LA CALLE VERACRUZ CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	421,728.00	421,728.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 70000	TERMINADO
PAVIMENTACION DE LA CALLE GUERRERO CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	11,675,800.00	11,675,800.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONAS 70000	POR CONCLUIRSE
TOTAL MODALIDAD:	18,643,780.00	18,643,780.00	0.00	0.00			5 Proyectos
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
TERMINACION DE CENTRO DE USOS MULTIPLES BAVISPE BAVISPE	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 1200	POR CONCLUIRSE
TOTAL MODALIDAD:	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
CONSTRUCCION DE LA CASA DEL MAESTRO BACADEHUACHI BACADEHUACHI	110,677.00	110,677.00	0.00	0.00	EDIFICIO 1	PERSONA 6	POR CONCLUIRSE
CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO, DEPORTIVO, CIVICO Y CULTURAL BACADEHUACHI BACADEHUACHI	153,713.00	153,713.00	0.00	0.00	PARQUE 1	PERSONA 1335	TERMINADO
CONSTRUCCION DE ARENA DE RODEO Y PISTA DE ATLETISMO MOCTEZUMA MOCTEZUMA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 4600	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	464,390.00	464,390.00	0.00	0.00			3 Proyectos

DESARROLLO MUNICIPAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004							
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
CONSTRUCCION DE PILA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE.							
SANTA CRUZ SANTA CRUZ	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 911	POR CONCLUIRSE
TOTAL MODALIDAD:	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							
REHABILITACION DEL EMISOR DE AGUAS NEGRAS.							
ARIZPE ARIZPE	138,323.00	138,323.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1743	POR CONCLUIRSE
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN COLONIA ALTARES							
HERMOSILLO HERMOSILLO	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 50000	POR CONCLUIRSE
TOTAL MODALIDAD:	2,638,323.00	2,638,323.00	0.00	0.00			2 Proyectos
SUBTOTAL 2004	28,105,957.00	28,105,957.00	0.00	0.00			32 Proyectos

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005

[3A] TERMINACION DE OBRA 2004

PROGRAMA DE URBANIZACION Y MEJORAMIENTO DE VIALIDADES EN VARIOS SECTORES DE AGUA PRIETA.							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 60420	TERMINADO
PAVIMENTACION DE LA CALLE CTM							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	861,291.00	861,291.00	0.00	0.00	KILOMETRO N.D.	PERSONA 70000	TERMINADO
PAVIMENTACION DE LA CALLE MICHOACAN							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	751,035.00	751,035.00	0.00	0.00	KILOMETRO N.D.	PERSONA 70000	TERMINADO
REHABILITACION DE RELLENO SANITARIO.							
CUCURPE CUCURPE	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 487	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PASEO INSPIRACION ENTRE CALLE PASEO CHULA VISTA Y PASEO ALEGRE, COL. CHULA VISTA.							
NOGALES HEROICA NOGALES	1,433,310.00	1,433,310.00	0.00	0.00	KILOMETRO ND	PERSONA 145	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PASEO ALEGRE ENTRE BOULEVARD DEL ENSUEÑO Y CALLE CABRERA, COL. CHULA VISTA.							
NOGALES HEROICA NOGALES	1,006,374.00	1,006,374.00	0.00	0.00	KILOMETRO ND	PERSONA 165	TERMINADO

DESARROLLO MUNICIPAL

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE BAVISPE ENTRE CALLEJON Y CALLE CALLEJON, COL. EMPALME NOGALES.							
NOGALES HEROICA NOGALES	740,490.00	740,490.00	0.00	0.00	KILOMETRO ND	PERSONA 975	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ABASOLO ENTRE CALLES AGUIRRE Y PIERSON, COL. CENTRO.							
NOGALES HEROICA NOGALES	194,794.00	194,794.00	0.00	0.00	KILOMETRO ND	PERSONA 65	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE AGUIRRE ENTRE CALLES JIMENEZ Y FENOCHIO, COL. CENTRO.							
NOGALES HEROICA NOGALES	324,690.00	324,690.00	0.00	0.00	KILOMETRO ND	PERSONA 55	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE JIMENEZ ENTRE CALLES AGUIRRE Y OCHOA, COL. CENTRO.							
NOGALES HEROICA NOGALES	302,823.00	302,823.00	0.00	0.00	KILOMETRO ND	PERSONA 150	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CAMINO CABECO ENTRE CALLES CAMINO DE BILBAO Y CAMINO DEL SOL, COL. LOMAS DE FATIMA.							
NOGALES HEROICA NOGALES	478,605.00	478,605.00	0.00	0.00	KILOMETRO ND	PERSONA 800	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE JUAN NAVARRETE ENTRE CALLES VASCO DE QUIROGA Y CALLEJON, COL. LOMAS DE NOGALES II.							
NOGALES HEROICA NOGALES	1,020,856.00	1,020,856.00	0.00	0.00	KILOMETRO ND	PERSONA 240	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE 15 DE ENERO ENTRE CALLE JUAN NAVARRETE Y 15 DE ENERO, COL. LOMAS DE NOGALES II.							
NOGALES HEROICA NOGALES	98,384.00	98,384.00	0.00	0.00	KILOMETRO ND	PERSONA 40	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE CAPITAN DE ANZA ENTRE CALLES JUAN NAVARRETE Y CERRADA, COL. LOMAS DE NOGALES II.							
NOGALES HEROICA NOGALES	114,306.00	114,306.00	0.00	0.00	KILOMETRO ND	PERSONA 75	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 18 DE JULIO ENTRE CALLES 21 DE MARZO Y 10 DE MAYO, COL. DEL ROSARIO.							
NOGALES HEROICA NOGALES	468,060.00	468,060.00	0.00	0.00	KILOMETRO ND	PERSONA 95	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TORCIDA ENTRE CALLES 21 DE MARZO Y CERRADA, COL. DEL ROSARIO.							
NOGALES HEROICA NOGALES	360,333.00	360,333.00	0.00	0.00	KILOMETRO ND	PERSONA 100	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SAN MANUEL ENTRE CALLES CABECO Y CALZADA DE LA VIRGEN, COL. LOMAS DE FATIMA.							
NOGALES HEROICA NOGALES	437,120.00	437,120.00	0.00	0.00	KILOMETRO ND	PERSONA 271	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE REGINA OESTE ENTRE CALLES CALZADA DE LA VIRGEN Y DE LA ISLA, COL. LOMAS DE FATIMA.							
NOGALES HEROICA NOGALES	193,061.00	193,061.00	0.00	0.00	KILOMETRO ND	PERSONA 60	TERMINADO
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GONZALEZ ENTRE CALLES MATAMOROS Y NICOLAS BRAVO, COL. CENTRO.							
NOGALES HEROICA NOGALES	130,615.00	130,615.00	0.00	0.00	KILOMETRO ND	PERSONA 20	TERMINADO

DESARROLLO MUNICIPAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004							
AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE. SAN PEDRO DE LA CUEVA SAN PEDRO DE LA CUEVA	227,667.00	227,667.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 190	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	10,743,814.00	10,743,814.00	0.00	0.00			20 Proyectos
[3Z] REGULACION Y PRESERVACION ECOLOGICA							
ADQUISICION DE DOS RECOLECTORES DE BASURA DE 20 YARDAS CUBICAS, MAGDALENA MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	1,425,000.00	1,425,000.00	0.00	0.00	VEHICULO 2	PERSONA 22023	EN PROCESO
ADQUISICION DE BARREDORA, NAVOJOA NAVOJOA NAVOJOA	1,851,500.00	1,851,500.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	PERSONA 98187	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	3,276,500.00	3,276,500.00	0.00	0.00			2 Proyectos
[5C] ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS Y DE ESPARCIMIENTO							
PF229.- CONST. AREA RECREATIVA Y DE ESPARCIMIENTO "BACACHI" 3RA. ETAPA, BANAMICHI BANAMICHI BANAMICHI	103,744.91	103,744.91	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 1096	POR INICIAR
AMPLIACION DE AREA DE RIEGO Y ESPARCIMIENTO, BAVIACORA BAVIACORA BAVIACORA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 1974	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	303,744.91	303,744.91	0.00	0.00			2 Proyectos
[DM] RECREACION, DEPORTE Y ESPARCIMIENTO							
INVERSIONES PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	6,165,580.00	4,500,000.00	0.00	1,665,580.00	OBRA 1	PERSONA 60000	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	6,165,580.00	4,500,000.00	0.00	1,665,580.00			1 Proyectos
[S5] PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA							
CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO, MIGUEL HIDALGO, SANTA CRUZ SANTA CRUZ MIGUEL HIDALGO (SAN LAZARO)	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1200	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO, IMURIS IMURIS IMURIS	75,000.00	60,000.00	0.00	15,000.00	POZO 1	PEROSNA 2000	EN PROCESO

DESARROLLO MUNICIPAL

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO, IMURIS IMURIS IMURIS	125,000.00	100,000.00	0.00	25,000.00	POZO 1	PERSONA 1650	EN PROCESO
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CAJAS DE VALVULAS, IMURIS IMURIS IMURIS	120,000.00	90,000.00	0.00	30,000.00	SISTEMA 1	PERSONA 2000	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO DE POZO, CAMPO CARRETERO, IMURIS IMURIS CAMPO CARRETERO	60,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	POZO 1	PERSONA 829	EN PROCESO
INSTALACION DE MACROMEDIDORES, IMURIS IMURIS VARIAS	133,500.00	100,000.00	0.00	33,500.00	POZO 5	PERSONA 2000	EN PROCESO
PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE, SANTA ANA SANTA ANA SANTA ANA	620,598.00	500,000.00	0.00	120,598.00	POZO 1	PERSONA 5000	EN PROCESO
INVERSIONES PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (CONSTRUCCION FUENTE DE CAPTACION) URES SANTA ROSALIA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	POZO 1	PERSONA 243	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	1,334,098.00	1,100,000.00	0.00	234,098.00			7 Proyectos
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES							
INVERSIONES PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL ARIVECHI ARIVECHI	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1508	PERSONA 866	EN PROCESO
INVERSIONES PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL ARIZPE ARIZPE	204,807.00	204,807.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 352	PERSONA 500	EN PROCESO
INVERSIONES PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL OQUITOA OQUITOA	206,415.00	206,415.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 290	PERSONA 66	POR INICIAR
INVERSIONES PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (AMPLIACION DE LA RED DE ATARJEAS) SANTA CRUZ SANTA CRUZ	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1582	PERSONA 300	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	1,861,222.00	1,861,222.00	0.00	0.00			4 Proyectos
[SE] URBANIZACION							
INVERSIONES PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL AGUA PRIETA AGUA PRIETA	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	OBRA 3	PERSONA 20000	POR INICIAR

DESARROLLO MUNICIPAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SE] URBANIZACION							
CONSTRUCCION DE FACHADA PRINCIPAL Y GLORIETA EN ACCESO NORTE Y SUR DE BACADEHUACHI							
BACADEHUACHI BACADEHUACHI	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	OBRA 2	PERSONA 1335	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR							
BACADEHUACHI BACADEHUACHI	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 184	PERSONA 1335	EN PROCESO
INVERSIONES PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL							
BACANORA BACANORA	350,060.00	350,060.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 200	PERSONA 568	EN PROCESO
INVERSIONES PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (INSTALACION DE SEÑALAMIENTOS RESTRICTIVOS)							
BACERAC BACERAC	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	SEÑAL 50	PERSONA 1000	EN PROCESO
CONST. GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE REFORMA/ AV. OBREGON Y MARTIN VAZQUEZ, BACOACHI							
BACOACHI BACOACHI	231,750.00	231,750.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 504	PERSONA 800	EN PROCESO
INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO, MAZOCAHUI, BAVIACORA							
BAVIACORA MAZOCAHUI	158,441.00	130,000.00	0.00	28,441.00	LUMINARIA 12	PERSONA 90	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO, CUCURPE							
CUCURPE CUCURPE	171,991.00	171,991.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 680	PERSONA 120	EN PROCESO
REMODELACION DE PLAZA PUBLICA MIGUEL HIDALGO, GRANADOS							
GRANADOS GRANADOS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1228	EN PROCESO
INVERSIONES PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL							
HUACHINERA HUACHINERA	403,270.00	403,270.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 732	EN PROCESO
REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN ARIBABI							
HUACHINERA ARIBABI	155,635.00	155,635.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 309	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL, LA COLORADA							
COLORADA, LA COLORADA, LA	264,348.00	180,000.00	0.00	84,348.00	METRO CUADRADO 32	PERSONA 398	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE MURO DE PROTECCION, MOCTEZUMA							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	METRO CUBICO 637	PERSONA 3798	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, NACORI CHICO							
NACORI CHICO NACORI CHICO	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	METRO CUBICO 212	PERSONA 400	EN PROCESO
ADOQUINAMIENTO DE VAIRAS CALLES, NACAZARI							
NACAZARI DE GARCIA NACAZARI DE GARCIA	805,316.00	797,268.00	0.00	8,048.00	METRO CUADRADO 3986	PERSONA 8000	EN PROCESO

DESARROLLO MUNICIPAL

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SE] URBANIZACION							
REMODELACION DE ACCESO PRINCIPAL SUR DE NACOZARI NACOZARI DE GARCIA NACOZARI DE GARCIA	664,757.00	664,757.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 14365	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA "LUIS DONALDO COLOSIO", NOGALES NOGALES HEROICA NOGALES	591,645.00	591,645.00	0.00	0.00	PLAZA 1	PERSONA 2500	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL COL. SANTA CECILIA, SANTA ANA SANTA ANA SANTA ANA	371,491.00	371,491.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 750	EN PROCESO
CONSTRUCCION GUARINICIONES Y BANQUETAS EN SASABE SARIC SASABE	693,114.00	693,114.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1780	PERSONA 989	EN PROCESO
INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SASABE SARIC SASABE	147,972.00	147,972.00	0.00	0.00	LUMINARIA 29	PERSONA 989	EN PROCESO
REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN CERRO PRIETO, SARIC SARIC CERRO PRIETO	158,914.00	158,914.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 289	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO AGUA CALIENTE EN TONICHI SOYOPA TONICHI	1,098,794.00	1,000,000.00	0.00	98,794.00	METRO CUADRADO 120	PERSONA 337	EN PROCESO
INVERSIONES PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL SUAQUI GRANDE SUAQUI GRANDE	1,136,387.00	1,000,000.00	0.00	136,387.00	OBRA 1	PERSONA 1129	EN PROCESO
CONSTRUCCION GUARN. DE CONC. E INFRA. HIDROSANIT. VARIAS CALLES , URES URES URES	648,726.00	648,726.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1674	PERSONA 3959	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	11,007,611.00	10,651,593.00	0.00	356,018.00			24 Proyectos
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES							
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACONCHI ACONCHI ACONCHI	438,472.00	438,472.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1851	PERSONA 120	EN PROCESO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACONCHI ACONCHI ACONCHI	388,871.00	388,871.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1645	PERSONA 150	EN PROCESO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ARIZPE ARIZPE ARIZPE	510,059.00	510,059.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 2170	PERSONA 500	EN PROCESO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES, BACARAC BACERAC BACERAC	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1168	LOCALIDAD 1	EN PROCESO

DESARROLLO MUNICIPAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES							
PAVIMENTACION CON CONCRETO CALLE REFORMA/ AV. OBREGON Y CALLE FRANCIA, BACOACHI BACOACHI BACOACHI	365,179.00	365,179.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1356.5	PERSONA 800	EN PROCESO
PAVIMENTACION CON CONCRETO CALLE LEON M. TAPIA/ BLVD. COLOSIO Y AV. GALLEGO, BACOACHI BACOACHI BACOACHI	303,220.00	303,220.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1125	PERSONA 800	EN PROCESO
PAVIMENTACION CON CONCRETO CALLE FRANCIA/ BLVD. COLOSIO Y AV. GALLEGO, BACOACHI BACOACHI BACOACHI	199,851.00	199,851.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 745.5	PERSONA 800	EN PROCESO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LA AURORA, BAVIACORA BAVIACORA AURORA, LA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 835	PERSONA 234	EN PROCESO
PAVIM. C/ CONCRETO HIDRAULICO E INFRAESTRUCTURA EN VARIAS CALLES, BENJAMIN HILL BENJAMIN HILL BENJAMIN HILL	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 3750	PERSONA 800	EN PROCESO
INVERSIONES PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL CARBO CARBO	1,441,705.00	1,000,000.00	0.00	441,705.00	METRO CUADRADO 11450	PERSONA 2000	EN PROCESO
PAVIMENTACION C/CONCRETO HID. VARIAS CALLES, CUCURPE CUCURPE CUCURPE	394,341.00	394,341.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1532	PERSONA 450	EN PROCESO
PAVIMENTACION C/CARPETA ASFALTICA DE CALLE LAS HUERTAS, ESQUEDA, FRONTERAS FRONTERAS FRONTERAS	358,269.00	358,269.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 2330	PERSONA 200	EN PROCESO
PAVIMENTACION C/CARPETA ASFALTICA DE AVE. DEPORTIVO, ESQUEDA, FRONTERAS FRONTERAS ESQUEDA	185,112.00	185,112.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1190	PERSONA 150	EN PROCESO
PAVIMENTACION C/CARPETA ASFALTICA DE CALLE BENITO JUAREZ, ESQUEDA, FRONTERAS FRONTERAS ESQUEDA	308,520.00	308,520.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1983	PERSONA 200	EN PROCESO
PAVIMENTACION C/CARPETA ASFALTICA DE CALLE FRANCISCO I. MADERO, ESQUEDA, FRONTERAS FRONTERAS ESQUEDA	148,099.00	148,099.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 952	PERSONA 120	EN PROCESO
PAVIMENTACION CALLE ARIZPE E/ JULIO QUIROZ Y PIPILA, GRAL. P.E.C. GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	1,023,497.00	1,000,000.00	0.00	23,497.00	METRO CUADRAO 5040	PERSONA 400	EN PROCESO
PAVIMENTACION CALLE 2 DE ENERO E/LAZARO CARDENAS Y CALLE 2, SONOYTA GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	1,018,519.00	1,000,000.00	0.00	18,519.00	METRO CUADRADO 5130	PERSONA 450	EN PROCESO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GRANADOS GRANADOS GRANADOS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 898	PERSONA 898	EN PROCESO

DESARROLLO MUNICIPAL

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES							
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO BLVD. DE ACCESO PRINCIPAL A HUASABAS							
HUASABAS HUASABAS	718,265.00	718,265.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 2150	PERSONA 930	EN PROCESO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, HUEPAC							
HUEPAC HUEPAC	90,348.00	90,348.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 305	PERSONA 350	EN PROCESO
PAVIMNETACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN OJO DE AGUA, HUEPAC							
HUEPAC OJO DE AGUA DE HUEPAC	120,165.00	120,165.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 408	PERSONA 82	EN PROCESO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN RANCHITO DE HUEPAC, HUEPAC							
HUEPAC RANCHITO DE HUEPAC	136,494.00	136,494.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 483	PERSONA 210	EN PROCESO
REHABILITACION DE VARIAS CALLES, IMURIS							
IMURIS IMURIS	253,748.00	253,748.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 8549	PERSONA 5500	EN PROCESO
REHABILITACION DE VARIAS CALLES, CAMPO CARRETERO, IMURIS							
IMURIS CAMPO CARRETERO	128,722.00	128,722.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 4337	PERSONA 829	EN PROCESO
PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES, CAMPO CARRETERO, IMURIS							
IMURIS CAMPO CARRETERO	223,773.00	223,773.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 3496	PERSONA 829	EN PROCESO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, COBACHI, LACOLORADA							
COLORADA, LA COBACHI	492,000.00	492,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 2400	PERSONA 414	EN PROCESO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, TECORIPA, LA COLORADA							
COLORADA, LA TECORIPA	328,000.00	328,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1600	PERSONA 578	EN PROCESO
PAVIM. C/ CARPETA ASFALTICA CALLE LOPEZ MATEOS E/ JESUS GARCIA Y KINO, MAGDALENA							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	1,335,784.00	1,027,419.00	0.00	308,365.00	METRO CUADRADO 9228	PERSONA 3000	EN PROCESO
PAVIM. C/ CARPETA ASFALTICA CALLE RUIZ CORTINEZ E/ JESUS GARCIA Y DR. LANZ, MAGDALENA							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	1,025,270.00	773,221.00	0.00	252,049.00	METRO CUADRADO 6603	PERSONA 2000	EN PROCESO
PAVIM. CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE INSURGENTES E/ AVE. LERDO Y V. CARRANZA, NACO							
NACO NACO	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 5030	PERSONA 4896	EN PROCESO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SONORA E/ AVE. 7 Y 9, NACORI CHICO							
NACORI CHICO NACORI CHICO	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 2115	PERSONA 400	EN PROCESO
PAVIM. C/ CONCRETO HIDRAULICO CALLE 7 E/ INSURGENTE E IGNACIO SOTO, NACORI CHICO							
NACORI CHICO NACORI CHICO	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1066	PERSONA 400	EN PROCESO

DESARROLLO MUNICIPAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES							
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL DE ONAVAS							
ONAVAS ONAVAS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 3880	PERSONA 430	EN PROCESO
INVERSIONES PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL							
OPODEPE QUEROBABI	799,970.00	799,970.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 2600	PERSONA 300	EN PROCESO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, OQUITOA							
OQUITOA OQUITOA	393,585.00	393,585.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1280	PERSONA 280	EN PROCESO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE, PITIQUITO							
PITIQUITO PITIQUITO	565,717.00	549,080.00	0.00	16,637.00	METRO CUADRADO 2641	PERSONA 300	EN PROCESO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE, PITIQUITO							
PITIQUITO PITIQUITO	450,920.00	450,920.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 2020	PERSONA 300	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE BOULEVARD EN ACCESO PRINCIPAL NORTE, ROSARIO							
ROSARIO ROSARIO (TESOPACO)	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 4583	PERSONA 2649	EN PROCESO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, CEDROS, ROSARIO							
ROSARIO CEDROS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 2650	PERSONA 401	EN PROCESO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, LA ESTRELLA, ROSARIO							
ROSARIO ESTRELLA, LA	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1200	PERSONA 241	EN PROCESO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EL SAUZ, ROSARIO							
ROSARIO SAUZ, EL	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1200	METRO LINEAL 200	EN PROCESO
PAVIM. C/CONCRETO HID. E INFRAESTRUCTURA EN VARIAS CALLES DE SAN FELIPE DE JESUS							
SAN FELIPE DE JESUS SAN FELIPE DE JESUS	201,166.00	201,166.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 472	PERSONA 60	EN PROCESO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, SANTA CRUZ							
SANTA CRUZ SANTA CRUZ	476,350.00	450,000.00	0.00	26,350.00	METRO CUADRADO 1724	PERSONA 200	EN PROCESO
INVERSIONES PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL							
TEPACHE TEPACHE	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1168	PERSONA 1448	EN PROCESO
PAVIM. CON CARPETA ASFALTICA VARIAS CALLES, URES							
URES URES	651,274.00	651,274.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 5476	PERSONA 3959	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	23,025,265.00	21,938,143.00	0.00	1,087,122.00			45 Proyectos

DESARROLLO MUNICIPAL

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SG] ELECTRIFICACION							
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ACONCHI							
ACONCHI ACONCHI	172,657.00	172,657.00	0.00	0.00	COLONIA 1	PERSONA 60	EN PROCESO
ADQUISICION E INSTALACION DE 97 PANELES SOLARES EN VARIAS LOC. DE BACANORA							
BACANORA VARIAS	509,929.00	509,929.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	PERSONA 203	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA, BACERAC							
BACERAC BACERAC	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	COLONIA 1	PERSONA 100	EN PROCESO
AMPLIACION RED ENERGIA ELECTRICA, LA CARLEÑA, SANTA ANA							
SANTA ANA CARLEÑA, LA	103,982.00	97,982.00	0.00	6,000.00	KILOMETRO 0.2	PERSONA 100	EN PROCESO
AMPLIACION RED ENERGIA ELECTRICA, LA CIENEGUITA, SANTA ANA							
SANTA ANA CIENEGUITA	360,336.00	337,280.00	0.00	23,056.00	KILOMETRO 1.28	PERSONA 50	EN PROCESO
REHABILITACION RED ENERGIA ELECTRICA, EJ. EL CLARO, SANTA ANA							
SANTA ANA CLARO, EL	71,321.00	67,321.00	0.00	4,000.00	POBLADO 1	PERSONA 35	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	1,318,225.00	1,285,169.00	0.00	33,056.00			6 Proyectos
[SI] VIALIDADES URBANAS							
REHAB. DE AREA PAVIMENTADA EN ZONA CENTRO DE LA CIUDAD							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	4,410,386.00	4,410,386.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 86327	PERSONA 110000	POR INICIAR
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	364,614.00	364,614.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 2208	PERSONA 110000	POR INICIAR
REHABILITACION DE AREA PAVIMENTADA EN ZONA CENTRO, NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 79057	PERSONA 98187	EN PROCESO
TERMINACION DE LA CONST. DISTRIBUIDOR VIAL EL GRECO, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	9,139,455.00	9,139,455.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 160000	EN PROCESO
REHABILITACION PAVIM. ASFALTICO CALLE GUERRERO E/AV. SERNA Y OBREGON, SANTA ANA							
SANTA ANA SANTA ANA	75,829.00	71,829.00	0.00	4,000.00	METRO CUADRADO 726	PERSONA 100	EN PROCESO
PAVIMENTACION C/CARPETA ASFALTICA CALLES ZARAGOZA Y 5 DE MAYO, SANTA ANA							
SANTA ANA SANTA ANA	367,909.00	343,909.00	0.00	24,000.00	METRO CUADRADO 1574	PERSONA 80	EN PROCESO
PAVIMENTACION C/DOBLE RIEGO DE SELLO EN COL. SANTA RITA, SANTA ANA							
SANTA ANA SANTA ANA	331,638.00	310,582.00	0.00	21,056.00	METRO CUADRAO 4470	PERSONA 150	EN PROCESO

DESARROLLO MUNICIPAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SI] VIALIDADES URBANAS							
PAVIMENTACION C/DOBLE RIEGO DE SELLO COL. SAN ISIDRO, SANTA ANA SANTA ANA SANTA ANA	177,515.00	167,515.00	0.00	10,000.00	METRO CUADRADO 1750	PERSONA 130	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	19,867,346.00	19,808,290.00	0.00	59,056.00			8 Proyectos
[SJ] INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							
REHABILITACION DE CUBIERTA DEL EMSAD, BACERAC BACERAC BACERAC	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNO 100	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CERCO EN JARDIN DE NIÑOS, TUAPE, OPODEPE OPODEPE TUAPE	57,330.00	57,330.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 10	EN PROCESO
REHABILITACION DE ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA REFORMA, TUBUTAMA TUBUTAMA REFORMA, LA	77,371.00	69,705.00	0.00	7,666.00	ANEXO 1	ALUMNO 30	EN PROCESO
INVERSIONES PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL TUBUTAMA SAN JOSE	128,996.00	115,996.00	0.00	13,000.00	ANEXO 2	ALUMNO 20	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	413,697.00	393,031.00	0.00	20,666.00			4 Proyectos
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
REHABILITACION ESTADIO DE BEIS BOL, ARIZPE ARIZPE ARIZPE	285,134.00	285,134.00	0.00	0.00	UNIDAD 1	PERSONA 300	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA, BAVIACORA BAVIACORA BAVIACORA	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	UNIDAD 1	PERSONA 400	EN PROCESO
INVERSIONES PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DIVISADEROS DIVISADEROS	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	MODULO 1	PERSONA 400	EN PROCESO
INVERSIONES PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL EMPALME EMPALME	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	MODULO 3	PERSONA 20000	EN PROCESO
ALUMBRADO PUBLICO EN ESTADIO DE BEISBOL, HUEPAC HUEPAC HUEPAC	648,993.00	648,993.00	0.00	0.00	UNIDAD 1	PERSONA 150	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL ESTADIO DE BEISBOL, IMURIS IMURIS IMURIS	93,757.00	93,757.00	0.00	0.00	UNIDAD 1	PERSONA 2000	EN PROCESO

DESARROLLO MUNICIPAL

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
CONSTRUCCION CANCHA USOS MULTIPLES EN LOMAS DE SANTA ANA SANTA ANA SANTA ANA	232,091.00	232,091.00	0.00	0.00	CANCHA 1	PERSONA 350	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN LA SANGRE, TUBUTAMA TUBUTAMA SANGRE, LA. (LA SANGRE NUEVA)	119,951.00	108,351.00	0.00	11,600.00	CANCHA 1	PERSONA 100	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	3,023,926.00	3,012,326.00	0.00	11,600.00			8 Proyectos
[SO] CENTROS DE SALUD							
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD, CUCURPE CUCURPE CUCURPE	105,368.00	105,368.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 450	EN PROCESO
REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD, IMURIS IMURIS IMURIS	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 5767	EN PROCESO
REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD, SANTA MARGARITA, OPODEPE OPODEPE SANTA MARGARITA	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 74	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	529,368.00	529,368.00	0.00	0.00			3 Proyectos
[SP] UNIDADES MEDICAS RURALES							
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN DESTACAMENTO, BACANORA BACANORA DESTACAMENTO, EL	140,011.00	140,011.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 126	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	140,011.00	140,011.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CUM, BACERAC BACERAC BACERAC	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1000	EN PROCESO
TERMINACION DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES, BAVISPE BAVISPE BAVISPE	178,000.00	178,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 715	EN PROCESO
INVERSIONES PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL (CONSTRUCCION DE CENTRO DE USOS MULTIPLES) BAVISPE SAN MIGUELITO	822,000.00	822,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 389	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL A LA CABECERA MUNICIPAL CUCURPE CUCURPE	328,300.00	328,300.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 450	EN PROCESO

DESARROLLO MUNICIPAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
CONSTRUCCION DE CENTRO DE USOS MULTIPLES, DIVISADEROS							
DIVISADEROS DIVISADEROS	826,000.00	826,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 600	EN PROCESO
REHABILITACION DE CENTRO DE USOS MULTIPLES EN ARIBABI, HIACHINERA							
HUACHINERA ARIBABI	411,095.00	411,095.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 309	EN PROCESO
AMPLIACION DE BOULEVARD EN ACCESO PRINCIPAL A HUASABAS							
HUASABAS HUASABAS	281,735.00	281,735.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 930	EN PROCESO
REHABILITACION DEL CASINO MUNICIPAL, OPODEPE							
OPODEPE OPODEPE	118,700.00	118,700.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 346	EN PROCESO
INVERSIONES PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL							
SAN JAVIER SAN JAVIER	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 247	EN PROCESO
REHABILITACION DE LOCAL PARA MERCADO MUNICIPAL, S.I.R.M.							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	392,038.00	392,038.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 6937	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CENTRO DE USOS MULTIPLES, S.I.R.M.							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	607,962.00	607,962.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 6937	EN PROCESO
CONSTR. DE GUARNICIONES, PARADA DE CAMIONES Y ELECTRIFICACION, S.I.R.M.							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 500	POR INICIAR
CONSTRUCCION ALBERGUE TEMPORAL "NIÑO JESUS", S.L.R.C.							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	3,071,352.00	888,000.00	0.00	2,183,352.00	OBRA 1	PERSONA 2000	EN PROCESO
REHABILITACION DEL SALON DE ACTOS, TRINCHERAS							
TRINCHERAS TRINCHERAS	1,085,226.00	1,000,000.00	0.00	85,226.00	OBRA 1	PERSONA 1756	EN PROCESO
REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES, TUBUTAMA							
TUBUTAMA TUBUTAMA	248,244.00	248,244.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 356	EN PROCESO
AMPLIACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN SAN MIGUEL, TUBUTAMA							
TUBUTAMA SAN MANUEL (SAN MANUEL OCUCA)	457,704.00	457,704.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 150	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	10,353,356.00	8,084,778.00	0.00	2,268,578.00			16 Proyectos

DESARROLLO MUNICIPAL

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2005							
[TG] DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)							
CONSTRUCCION DE POZO PARA USO AGRICOLA, SAN FELIPE DE JESUS SAN FELIPE DE JESUS SAN FELIPE DE JESUS	498,834.00	498,834.00	0.00	0.00	POZO 1	PERSONA 300	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	498,834.00	498,834.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							
CONSTRUCCION DE COLECTOR EMISOR GENERAL, ALTAR ALTAR ALTAR	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1693	PERSONA 5500	EN PROCESO
INVERSIONES PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	37,975.00	37,975.00	0.00	0.00	OBRA COMPLEMENTARIA 1	MUNICIPIO 1	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	1,537,975.00	1,537,975.00	0.00	0.00			2 Proyectos
[UE] SITIOS HISTORICOS							
ED582.- REHAB. PALACIO MUNICIPAL, GUARNICIONES, BANQUETAS, MAGDALENA MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	199,360.00	199,360.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 15000	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	199,360.00	199,360.00	0.00	0.00			1 Proyectos
SUBTOTAL 2005	95,699,932.91	89,964,158.91	0.00	5,735,774.00			156 Proyectos
TOTAL DEPENDENCIA:	123,805,889.91	118,070,115.91	0.00	5,735,774.00			188 Proyectos

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
TOTAL GENERAL:	5,727,558,027.19	4,097,094,755.91	759,886,462.50	870,576,808.78		5,373	Proyectos

Apéndice

Resumen por Eje Rector

Resumen por Eje Rector

Eje Rector	Estructura Financiera (pesos)				Proyectos
	Total	Estatal	Federal	Otros	
[1] NADA NI NADIE POR ENCIMA DE LA LEY	337,977,155.32	323,977,155.32	14,000,000.00	0.00	26 Obra (s)
[2] EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO SUSTENTABLE	3,314,361,063.18	1,955,604,083.84	656,757,940.50	701,999,038.84	1,786 Obra (s)
[3] IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESION SOCIAL	2,048,836,622.73	1,791,130,330.79	89,128,522.00	168,577,769.94	3,547 Obra (s)
[5] GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO	26,383,185.96	26,383,185.96	0.00	0.00	14 Obra (s)
TOTAL GENERAL:	5,727,558,027.19	4,097,094,755.91	759,886,462.50	870,576,808.78	5,373 Obra (s)

Resumen por Modalidad

Resumen por Modalidad

Modalidad	Estructura Financiera (pesos)				Proyectos
	Total	Estatal	Federal	Otros	
[3A] TERMINACION DE OBRA 2004	1,048,409,138.69	316,141,548.35	371,424,129.50	360,843,460.84	1,135 Obra (s)
[3D] APOYO A LA OPERACION DEL SISTEMA ESTATAL HIDRAULICO	130,679,901.00	130,679,901.00	0.00	0.00	82 Obra (s)
[3F] FOMENTO, PROMOCION Y APROVECHAM. P/ ACT. Y PROD. AGRICOLA Y AGROINDUSTRIAL	4,385,538.00	4,385,538.00	0.00	0.00	4 Obra (s)
[3G] PROMOCION, REGULACION Y ORGANIZACION PESQUERA	8,346,463.00	2,000,000.00	6,346,463.00	0.00	1 Obra (s)
[3H] FOMENTO, REGULACION Y COORDINACION DE LA MINERIA	710,733.98	710,733.98	0.00	0.00	7 Obra (s)
[3J] REGULACION, CONDUCCION Y FOMENTO INDUSTRIAL	1,665,231.81	1,665,231.81	0.00	0.00	8 Obra (s)
[3M] REGULACION Y PROMOCION DE LA ACTIVIDAD TURISTICA	4,489,080.25	4,489,080.25	0.00	0.00	15 Obra (s)
[3N] FOMENTO Y REGULACION DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y DSLLO. TECNOLOGICO	274,378.94	274,378.94	0.00	0.00	1 Obra (s)
[3P] DESARROLLO DE TECNOLOGIA	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	1 Obra (s)
[3S] DESARROLLO Y APOYO DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA	322,885.00	322,885.00	0.00	0.00	1 Obra (s)
[3Z] REGULACION Y PRESERVACION ECOLOGICA	7,631,087.00	7,297,760.00	0.00	333,327.00	4 Obra (s)
[5C] ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS Y DE ESPARCIMIENTO	57,443,054.24	57,443,054.24	0.00	0.00	42 Obra (s)
[5D] URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO	32,273,015.50	32,273,015.50	0.00	0.00	56 Obra (s)
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION	637,937,622.03	617,311,038.18	2,210,725.00	18,415,858.85	1,345 Obra (s)
[5H] CONSTRUCCION, REHABIL. Y MEJORAM. URB. D/LA PLANTA FIS. P/LA CULT. Y EL DEPORTE	865,621.00	322,558.00	334,041.00	209,022.00	6 Obra (s)
[5J] INFRAESTRUCTURA SOCIAL	3,126,112.80	2,491,324.39	0.00	634,788.41	23 Obra (s)
[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	34,416,187.58	34,384,571.94	0.00	31,615.64	25 Obra (s)
[5L] SUELO PARA EL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ECOLOGIA	750,000.00	0.00	250,000.00	500,000.00	1 Obra (s)
[5M] PARQUES Y AREAS ECOLOGICAS PROTEGIDAS	3,692,907.45	2,754,759.69	0.00	938,147.76	19 Obra (s)
[5Y] EDIFICIOS PARA SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL	47,764.70	40,777.70	0.00	6,987.00	1 Obra (s)
[6P] CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS	36,981,151.00	36,700,000.00	0.00	281,151.00	5 Obra (s)
[AA] ADMINISTRACION	524,356.00	524,356.00	0.00	0.00	1 Obra (s)
[AE] IMPULSO Y PROMOCION A LA ACTIVIDAD TURISTICA	19,409,000.00	16,909,000.00	0.00	2,500,000.00	50 Obra (s)
[BF] POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL	132,805,942.92	106,055,232.92	6,878,000.00	19,872,710.00	36 Obra (s)
[BN] POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	26,551,512.03	26,551,512.03	0.00	0.00	8 Obra (s)

Resumen por Modalidad

Modalidad	Estructura Financiera (pesos)				Proyectos
	Total	Estatad	Federal	Otros	
[CE] PROMOCION Y EJECUCION DE LA POLITICA EXTERIOR DE SONORA	775,000.00	775,000.00	0.00	0.00	2 Obra (s)
[CK] PROMOCION DE LA JUSTICIA	1,685,377.00	1,685,377.00	0.00	0.00	1 Obra (s)
[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA	305,450,268.71	305,450,268.71	0.00	0.00	15 Obra (s)
[CT] MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA Y ATENCION DEL CIUDADANO	2,971,905.50	2,971,905.50	0.00	0.00	3 Obra (s)
[CV] DIRECCION Y COORDINACION DE LA POLITICA DE FINANCIAMIENTO ESTATAL DEL DESARROLLO	1,524,280.00	1,524,280.00	0.00	0.00	1 Obra (s)
[CW] CANALIZACION RECURSOS FISCALES PARA ACTIVIDAD PRODUCTIVA	1,606,666.66	1,606,666.66	0.00	0.00	1 Obra (s)
[D3] APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD	513,792.13	513,792.13	0.00	0.00	1 Obra (s)
[DM] RECREACION, DEPORTE Y ESPARCIMIENTO	6,165,580.00	4,500,000.00	0.00	1,665,580.00	1 Obra (s)
[DN] ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	3,565,101.67	3,392,480.67	139,168.00	33,453.00	6 Obra (s)
[EH] INFRAESTRUCTURA PESQUERA Y ACUICOLA	10,506,852.00	9,437,000.00	0.00	1,069,852.00	6 Obra (s)
[FQ] SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO	11,700,000.00	11,700,000.00	0.00	0.00	2 Obra (s)
[OT] ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO	1,024,080.00	332,120.00	512,040.00	179,920.00	3 Obra (s)
[S3] VIVIENDA PROGRESIVA	392,862.00	228,694.00	154,968.00	9,200.00	1 Obra (s)
[S5] PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	18,200,369.60	15,992,561.60	1,475,131.00	732,677.00	16 Obra (s)
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES	34,535,698.60	32,492,806.42	1,664,988.00	377,904.18	112 Obra (s)
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES	25,547,783.42	24,495,009.31	426,037.00	626,737.11	33 Obra (s)
[SE] URBANIZACION	32,859,721.64	19,049,339.28	8,125,306.00	5,685,076.36	109 Obra (s)
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES	88,361,131.05	65,742,131.46	12,218,627.00	10,400,372.59	162 Obra (s)
[SG] ELECTRIFICACION	52,665,131.79	48,889,141.45	970,074.00	2,805,916.34	87 Obra (s)
[SH] VIVIENDA DIGNA	90,527,028.49	31,762,045.64	9,705,308.00	49,059,674.85	466 Obra (s)
[SI] VIALIDADES URBANAS	335,394,090.89	321,814,237.89	0.00	13,579,853.00	77 Obra (s)
[SJ] INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	40,270,649.89	38,245,942.49	181,935.00	1,842,772.40	35 Obra (s)
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	41,536,998.04	35,108,995.54	2,824,889.00	3,603,113.50	52 Obra (s)
[SN] INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	98,480,534.52	98,480,534.52	0.00	0.00	31 Obra (s)
[SO] CENTROS DE SALUD	11,797,607.29	11,537,582.40	58,465.00	201,559.89	68 Obra (s)
[SP] UNIDADES MEDICAS RURALES	140,011.00	140,011.00	0.00	0.00	1 Obra (s)
[SQ] CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL	162,323.93	138,580.79	0.00	23,743.14	1 Obra (s)
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS	411,859,455.48	291,065,368.60	70,972,362.00	49,821,724.88	688 Obra (s)
[SU] FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL	507,895.00	0.00	253,947.00	253,948.00	6 Obra (s)
[TA] OPCIONES PRODUCTIVAS	1,386,368.00	1,386,368.00	0.00	0.00	61 Obra (s)

Resumen por Modalidad

Modalidad	Estructura Financiera (pesos)				Proyectos
	Total	Estatal	Federal	Otros	
[TB] MUJERES	6,467,070.00	6,467,070.00	0.00	0.00	1 Obra (s)
[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA	647,613,257.00	139,291,448.00	208,187,151.00	300,134,658.00	46 Obra (s)
[TF] FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD PECUARIA	24,702,673.00	12,647,120.00	6,084,873.00	5,970,680.00	8 Obra (s)
[TG] DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)	70,021,580.72	57,877,479.72	2,708,636.00	9,435,465.00	81 Obra (s)
[TI] PROTECCION DE AREA DE CAUCE FEDERAL	21,766,287.00	7,108,167.00	14,597,467.00	60,653.00	9 Obra (s)
[TJ] INFRAESTRUCTURA PECUARIA	32,721,149.07	31,516,189.07	434,428.00	770,532.00	14 Obra (s)
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS	45,197,262.77	43,045,214.90	1,009,975.00	1,142,072.87	44 Obra (s)
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS	142,499,794.90	112,868,384.73	24,926,505.00	4,704,905.17	86 Obra (s)
[U5] TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PLANTAS DE TRATAMIENTOS)	11,678,620.00	7,160,000.00	4,518,620.00	0.00	2 Obra (s)
[U9] DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL	9,011,188.00	9,011,188.00	0.00	0.00	2 Obra (s)
[UB] CAMINOS RURALES	41,815,259.84	39,705,359.84	292,204.00	1,817,696.00	18 Obra (s)
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS	805,970,546.48	805,970,546.48	0.00	0.00	124 Obra (s)
[UD] INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	16,045,418.12	16,045,418.12	0.00	0.00	4 Obra (s)
[UE] SITIOS HISTORICOS	949,360.00	949,360.00	0.00	0.00	2 Obra (s)
[UL] SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	21,245,311.07	21,245,311.07	0.00	0.00	7 Obra (s)
TOTAL GENERAL:	5,727,558,027.19	4,097,094,755.91	759,886,462.50	870,576,808.78	5,373 Obra (s)

Resumen por Municipio

Resumen por Municipio

Municipio	2004	2005	TOTAL	Proyectos
ACONCHI	784,598.29	3,709,184.68	4,493,782.97	24 Obra (s)
AGUA PRIETA	13,528,043.76	52,634,666.91	66,162,710.67	122 Obra (s)
ALAMOS	8,996,989.02	21,219,588.92	30,216,577.94	100 Obra (s)
ALTAR	1,484,064.62	8,098,910.92	9,582,975.54	25 Obra (s)
ARIVECHI	674,474.97	5,348,830.60	6,023,305.57	32 Obra (s)
ARIZPE	1,120,367.53	8,621,102.59	9,741,470.12	39 Obra (s)
ATIL	1,166,584.56	1,687,576.99	2,854,161.55	15 Obra (s)
BACADEHUACHI	854,438.35	3,390,772.49	4,245,210.84	20 Obra (s)
BACANORA	387,258.85	4,767,948.50	5,155,207.35	26 Obra (s)
BACERAC	652,451.53	3,440,422.72	4,092,874.25	25 Obra (s)
BACOACHI	150,000.00	3,877,196.70	4,027,196.70	17 Obra (s)
BACUM	3,993,758.44	27,735,059.27	31,728,817.71	72 Obra (s)
BANAMICHI	1,587,761.09	1,534,303.91	3,122,065.00	22 Obra (s)
BAVIACORA	400,062.56	4,423,071.12	4,823,133.68	38 Obra (s)
BAVISPE	637,113.68	4,024,474.12	4,661,587.80	24 Obra (s)
BENITO JUAREZ	3,805,696.38	17,060,703.98	20,866,400.36	68 Obra (s)
BENJAMIN HILL	1,500,850.88	5,010,820.94	6,511,671.82	17 Obra (s)
CABORCA	9,212,763.24	77,023,071.03	86,235,834.27	147 Obra (s)
CAJEME	78,861,825.87	193,382,284.14	272,244,110.01	450 Obra (s)
CANANEA	21,258,669.71	22,482,674.55	43,741,344.26	76 Obra (s)
CARBO	709,761.89	10,330,723.14	11,040,485.03	23 Obra (s)
CUCURPE	898,106.00	3,805,957.46	4,704,063.46	20 Obra (s)
CUMPAS	1,379,973.77	3,836,730.96	5,216,704.73	31 Obra (s)
DIVISADEROS	719,603.00	4,656,790.86	5,376,393.86	21 Obra (s)
EMPALME	11,082,020.56	47,585,725.50	58,667,746.06	152 Obra (s)
ETCHOJOA	4,707,661.55	28,110,901.38	32,818,562.93	172 Obra (s)
FRONTERAS	867,396.05	7,318,079.35	8,185,475.40	35 Obra (s)
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	1,049,251.32	19,118,271.17	20,167,522.49	56 Obra (s)
GRANADOS	710,281.25	2,892,666.82	3,602,948.07	21 Obra (s)
GUAYMAS	101,497,116.66	222,147,529.22	323,644,645.88	298 Obra (s)
HERMOSILLO	192,335,381.62	653,696,364.74	846,031,746.36	626 Obra (s)
HUACHINERA	7,773,506.44	12,248,774.23	20,022,280.67	25 Obra (s)
HUASABAS	527,141.26	5,423,615.19	5,950,756.45	30 Obra (s)
HUATABAMPO	8,571,727.28	92,000,645.70	100,572,372.98	198 Obra (s)
HUEPAC	538,270.28	3,872,328.40	4,410,598.68	20 Obra (s)

Resumen por Municipio

Municipio	2004	2005	TOTAL	Proyectos
IMURIS	1,056,026.35	6,902,235.45	7,958,261.80	51 Obra (s)
COLORADA, LA	18,755.00	5,417,723.08	5,436,478.08	26 Obra (s)
MAGDALENA	1,918,266.88	16,768,940.21	18,687,207.09	66 Obra (s)
MAZATAN	1,234,403.94	2,587,786.57	3,822,190.51	30 Obra (s)
MOCTEZUMA	4,263,026.00	7,000,678.71	11,263,704.71	37 Obra (s)
NACO	3,970,000.00	2,857,974.53	6,827,974.53	7 Obra (s)
NACORI CHICO	209,184.00	5,585,890.18	5,795,074.18	31 Obra (s)
NACOZARI DE GARCIA	4,074,722.41	10,930,948.76	15,005,671.17	33 Obra (s)
NAVOJOA	54,277,292.27	173,236,570.45	227,513,862.72	340 Obra (s)
NOGALES	36,002,096.52	110,095,115.07	146,097,211.59	194 Obra (s)
ONAVAS	603,358.45	1,932,671.64	2,536,030.09	10 Obra (s)
OPODEPE	394,844.10	4,563,306.62	4,958,150.72	23 Obra (s)
OQUITOA	895,431.94	1,311,342.00	2,206,773.94	9 Obra (s)
PITIQUITO	1,847,387.75	6,411,650.82	8,259,038.57	31 Obra (s)
PUERTO PEÑASCO	7,507,251.52	138,512,802.22	146,020,053.74	140 Obra (s)
QUIRIEGO	1,668,025.49	94,381,168.04	96,049,193.53	41 Obra (s)
RAYON	387,537.00	4,002,495.41	4,390,032.41	18 Obra (s)
ROSARIO	1,072,392.00	16,247,509.58	17,319,901.58	55 Obra (s)
SAHUARIPA	1,740,500.21	36,754,932.56	38,495,432.77	47 Obra (s)
SAN FELIPE DE JESUS	220,300.00	1,839,122.35	2,059,422.35	10 Obra (s)
SAN JAVIER	698,204.00	2,126,960.20	2,825,164.20	10 Obra (s)
SAN IGNACIO RIO MUERTO	4,769,164.75	66,691,989.38	71,461,154.13	100 Obra (s)
SAN LUIS RIO COLORADO	9,531,656.52	99,703,905.32	109,235,561.84	139 Obra (s)
SAN MIGUEL DE HORCASITAS	3,436,743.10	8,430,520.89	11,867,263.99	35 Obra (s)
SAN PEDRO DE LA CUEVA	1,250,596.71	4,421,435.61	5,672,032.32	31 Obra (s)
SANTA ANA	877,281.33	11,363,289.76	12,240,571.09	51 Obra (s)
SANTA CRUZ	1,160,319.96	2,686,857.57	3,847,177.53	20 Obra (s)
SARIC	4,471,764.50	6,519,915.84	10,991,680.34	23 Obra (s)
SOYOPA	800,794.51	4,162,765.68	4,963,560.19	33 Obra (s)
SUAQUI GRANDE	290,058.47	3,481,341.34	3,771,399.81	13 Obra (s)
TEPACHE	225,250.00	2,518,040.21	2,743,290.21	19 Obra (s)
TRINCHERAS	118,150.00	5,946,692.22	6,064,842.22	14 Obra (s)
TUBUTAMA	1,326,984.80	3,091,256.13	4,418,240.93	19 Obra (s)
URES	15,728,615.12	54,623,969.18	70,352,584.30	75 Obra (s)
VILLA HIDALGO	970,811.61	2,748,189.79	3,719,001.40	27 Obra (s)

Resumen por Municipio

Municipio	2004	2005	TOTAL	Proyectos
<i>VILLA PESQUEIRA</i>	<i>242,340.00</i>	<i>4,723,498.68</i>	<i>4,965,838.68</i>	<i>24 Obra (s)</i>
<i>YECORA</i>	<i>830,707.16</i>	<i>5,108,051.32</i>	<i>5,938,758.48</i>	<i>37 Obra (s)</i>
<i>VARIOS</i>	<i>167,668,698.28</i>	<i>2,383,166,799.71</i>	<i>2,550,835,497.99</i>	<i>417 Obra (s)</i>
TOTAL GENERAL:	822,183,914.91	4,905,374,112.28	5,727,558,027.19	5,373 Obra (s)

