



No. de Oficio: CEA-314-2016

HERMOSILLO, SONORA, A 07 DE JUNIO DEL 2016.
"2016, Año del diálogo y la reconstrucción".

**ING. MARIO RAFAEL ARCE ROJO
DIRECTOR GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE
Y SANEAMIENTO DEL ORGANISMO DE CUENCA
NOROESTE DE LA CONAGUA
PRESENTE.-**

CON RELACIÓN A LAS ACCIONES CONTEMPLADAS DENTRO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016, Y DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO DEL APARTADO URBANO (APAU) NO. I.-AU-01/16, ATENTAMENTE ME PERMITO REMITIR A USTED DOS TANTOS EN ORIGINAL DEL REPORTE DE AVANCE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

**ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EL VOCAL EJECUTIVO**


ING. SERGIO ÁVILA CECEÑA 

C.C.P. C.P. JUAN CARLOS ENCINAS IBARRA, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA C.E.A.
ING. NOÉ MARTÍNEZ GARCÍA, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA DE LA C.E.A.
ING. GUILLERMO MARTÍNEZ NIEBLAS, DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA D.G.I.H.U. DE LA C.E.A.
EXPEDIENTE.
SAC/NMG/GMN/CARMEN



Ocampo No. 49 entre Irineo Michel y José María Ávila Col. Centenario, C.P. 83260.

Teléfono: (662) 289 5700. Hermosillo, Sonora / www.ceasonora.gob.mx

RESUMEN DE AVANCE APAUR No. I.-AU-01/16

INFORME DEL MES DE MAYO DEL 2016

C: resumen avance Corese

MUNICIPIO: VARIOS

EJECUTOR: COMISION ESTATAL DEL AGUA

C: 2016/Corese/resum avance Corese

IMPORTE ASIGNADO:

FEDERAL:	<u>12,307,120</u>
ESTATAL:	<u>9,410,680</u>
MUNICIPAL y/o OTRO:	<u>0</u>
TOTAL:	<u>21,717,800</u>

(montos sin indirectos y sin contraloría social)

IMPORTE CONTRATADO:	<u>0</u>	<u>0%</u>
---------------------	----------	-----------

IMPORTE TOTAL FISICO:	<u>0</u>	<u>0%</u>
-----------------------	----------	-----------

IMPORTE TOTAL EJERCIDO:	<u>0</u>	<u>0%</u>
-------------------------	----------	-----------



"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

ESTADO: **SONORA**

ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINAL O MODIFICATORIO):

NUM. I-26-01/16 (31 DE MARZO DEL 2016)

DE FECHA: **07 DE JUNIO DEL 2016**

DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL):

DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE

ENTIDAD EJECUTORA:

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

No.	Nombre del Organismo Operador	Nombre y Descripción de la Obra	Localización			Situación de la Obra	Año de Inicio	Componente	Fecha Reporte	Costo de la Obra			Ejercido al año anterior		Radicado		Inversión						Metas por Indicador				
			Clave de INEGI (8 Digits)	Municipio	Localidad					Total	Federal	Estatal	Total	Federal	FEDERAL	ESTATAL	Avance	Suma	Federal	Estatal	Mpal.	G.I.C.	Otro	Nombre del Indicador	Progrmada	Alcanzada	
1	AGUA DE HERMOSILLO	LÍNEA DE ALIMENTACIÓN AL SECTOR DEL TANQUE PALO VERDE II EN HERMOSILLO, SONORA	26 030 0001	HERMOSILLO	HERMOSILLO	IT	2016	AGUA POTABLE	31-may-16	8,100,000.00	4,050,000.00	4,050,000.00	0.00	0.00			Autorizado	8,100,000.00	4,050,000.00	4,050,000.00	0.00	0.00	0.00	HAB. BENEFICIADOS	15,750		
2	OOMAPAS	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA NUEVO SONORA	26 026 0001	ETCHOJOA	ETCHOJOA	IT	2016	AGUA POTABLE	31-may-16	3,700,000.00	2,590,000.00	1,110,000.00	0.00	0.00			Autorizado	3,700,000.00	2,590,000.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	HAB. INCORPORADOS	1,369		
3	CEA	REPOSICIÓN DE POZO No. 8 DE CAPTACIÓN RÍO YAQUI EN LA LOCALIDAD DE GUAYMAS, MPIO. GUAYMAS	26 029 0001	GUAYMAS	GUAYMAS	IT	2016	AGUA POTABLE	31-may-16	2,000,000.00	1,100,000.00	900,000.00	0.00	0.00			Autorizado	2,000,000.00	1,100,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	HAB. BENEFICIADOS	23,670		
11	CEA	REHABILITACIÓN DE ACUEDUCTO "EL RITO" EN LA LOCALIDAD DE CANANEA, MPIO. CANANEA	26 019 0001	CANANEA	CANANEA	IT	2016	REHABILITACIONES	31-may-16	3,217,800.00	1,287,120.00	1,930,680.00	0.00	0.00			Autorizado	3,217,800.00	1,287,120.00	1,930,680.00	0.00	0.00	0.00	HAB. BENEFICIADOS	9,170		
16	AGUA DE HERMOSILLO	INSTALACION DE 4 VÁLVULAS SECCIONADORAS EN EL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA	26 030 0001	HERMOSILLO	HERMOSILLO	IT	2016	MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA FISICA	31-may-16	1,200,000.00	480,000.00	720,000.00	0.00	0.00			Autorizado	1,200,000.00	480,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	HAB. BENEFICIADOS	357,031		
22	CEA	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	26 029 0325	GUAYMAS	VICAM	IT	2016	ESTUDIOS Y PROYECTOS	31-may-16	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00			Autorizado	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	HAB. BENEFICIADOS	10,072		
23	OOMAPAS	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE. DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE	26 069 0001	YÉCORA	YÉCORA	IT	2016	ESTUDIOS Y PROYECTOS	31-may-16	600,000.00	480,000.00	120,000.00	0.00	0.00			Autorizado	600,000.00	480,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	HAB. BENEFICIADOS	3,432		
41	OOMAPAS	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN SECTOR CHIMENEAS	26 043 0001	NOGALES	NOGALES	IT	2016	ESTUDIOS Y PROYECTOS	31-may-16	800,000.00	640,000.00	160,000.00	0.00	0.00			Autorizado	800,000.00	640,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	HAB. BENEFICIADOS	15,000		
42	OOMAPAS	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN SECTOR PARQUE INDUSTRIAL SAN CARLOS	26 043 0001	NOGALES	NOGALES	IT	2016	ESTUDIOS Y PROYECTOS	31-may-16	800,000.00	640,000.00	160,000.00	0.00	0.00			Autorizado	800,000.00	640,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	HAB. BENEFICIADOS	10,000		
44	CEA	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	26 029 0001	GUAYMAS	GUAYMAS	IT	2016	ESTUDIOS Y PROYECTOS	31-may-16	800,000.00	640,000.00	160,000.00	0.00	0.00			Autorizado	800,000.00	640,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	HAB. BENEFICIADOS	20,000		
									GRAN TOTAL	21,717,800.00	12,307,120.00	9,410,680.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	Autorizado	21,717,800.00	12,307,120.00	9,410,680.00	0.00	0.00	0.00				
										608,098.40	344,599.36	263,499.04	0.00	0.00			Licitado	0.00									
																Contratado	0.00										
										33,333.34	16,666.67	16,666.67	0.00	0.00			Físico	0.00									
										22,359,231.74	12,668,386.03	9,690,845.71	0.00	0.00	7,000,000.00		Financiero	0.00									

NOTA: EN LO QUE CORRESPONDE AL RECURSO RADICADO, ESTE SE ESTARÁ ASIGNANDO DE ACUERDO A OBRA CONTRATADA.

SITUACIÓN DE LA OBRA	
INICIO Y TÉRMINO	IT
INICIO Y CONTINUACIÓN	IC
CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN	CC
CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN	CT

ELABORÓ
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA URBANA DE LA C.E.A.

ING. NOÉ MARTÍNEZ GARCÍA

REVISÓ
EL VOCAL EJECUTIVO
DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. SERGIO ÁVILA CECENA

VO.BO.
DIRECTOR GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE
DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. MARIO RAFAEL ARCE ROJO

ESTADO: SONORA

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Período del Reporte: Del 01 al 31 de Mayo del 2016.

N°	Descripción de la obra	Localización		No. de Contrato	Nombre del Contratista	MONTO CONTRATADO (Incluye IVA)					PAGOS					PERIODO DE EJECUCIÓN (Estimación)		Observaciones
		Municipio	Localidad			Total	Federal	Estatal	Mpio.	O.Op.	No. de Factura	Anticipo; Estimaciones; Indirectos	Fecha (Póliza de Pago)	IMPORTE DE FACTURA C/IVA	MONTO ACUMULADO EJERCIDO	DEL	AL	
1	LÍNEA DE ALIMENTACIÓN AL SECTOR DEL TANQUE PALO VERDE II EN HERMOSILLO, SONORA	HERMOSILLO	HERMOSILLO															
2	INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA NUEVO SONORA	ETCHOJOA	ETCHOJOA															
3	REPOSICIÓN DE POZO No. 8 DE CAPTACIÓN RÍO YAQUI EN LA LOCALIDAD DE GUAYMAS, MPIO. GUAYMAS	GUAYMAS	GUAYMAS															
11	REHABILITACIÓN DE ACUEDUCTO "EL RIITO" EN LA LOCALIDAD DE CANANEA, MPIO. CANANEA	CANANEA	CANANEA															
16	INSTALACION DE 4 VÁLVULAS SECCIONADORAS EN EL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA	HERMOSILLO	HERMOSILLO															
22	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	GUAYMAS	VICAM															

ESTADO: SONORA
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Periodo del Reporte: Del 01 al 31 de Mayo del 2016.

N°	Descripción de la obra	Localización		No. de Contrato	Nombre del Contratista	MONTO CONTRATADO (Incluye IVA)					PAGOS					PERIODO DE EJECUCIÓN (Estimación)		Observaciones
		Municipio	Localidad			Total	Federal	Estatad	Mpio.	O.Op.	No. de Factura	Anticipo; Estimaciones; Indirectos	Fecha (Póliza de Pago)	IMPORTE DE FACTURA C/IVA	MONTO ACUMULADO EJERCIDO	DEL	AL	
23	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	YÉCORA	YÉCORA															
41	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN SECTOR CHIMENEAS	NOGALES	NOGALES															
42	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN SECTOR PARQUE INDUSTRIAL SAN CARLOS	NOGALES	NOGALES															
44	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	GUAYMAS	GUAYMAS															

TOTAL CONTRATADO: 0 0 0 0 0

TOTAL EJERCIDO: 0 0

ELABORÓ
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA DE LA C.E.A..

ING. NOÉ MARTÍNEZ GARCÍA

REVISÓ
EL VOCAL EJECUTIVO DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

ING. SERGIO AVILA CECENA

VO.BO.
DIRECTOR GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. MARIO RAFAEL ARCE ROJO