



CEA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

NO. DE OFICIO: CEA-343-2016



HERMOSILLO, SONORA, A 17 DE JUNIO DEL 2016.
"2016, Año del diálogo y la reconstrucción".

ING. CÉSAR ALFONSO LAGARDA LAGARDA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA
NOROESTE DE LA CONAGUA
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN A LAS ACCIONES CONTEMPLADAS DENTRO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016, Y DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO DEL APARTADO AGUA LIMPIA NO. 1.-AAL-01/16, ATENTAMENTE ME PERMITO REMITIR A USTED TRES TANTOS EN ORIGINAL DEL REPORTE DE AVANCE (F1) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, ASÍ MISMO, LE INFORMO QUE LAS ACCIONES DE OBRAS Y ADQUISICIONES INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA CITADO, ÉSTAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO CONFORME A LAS SIGUIENTES BASES DE LICITACIÓN NO. LO-926008990-E2-2016 Y LA-926008990-E1-2016.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

A T E N T A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EI VOCAL EJECUTIVO


ING. SERGIO AWLA DECENA 

C.C.P.

C.P. JUAN CARLOS ENCINAS IBARRA, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA C.E.A.
ING. NOÉ MARTÍNEZ GARCÍA, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA DE LA C.E.A.
ING. GRACIELA CATALINA TREVIÑO MACÍAS, DIRECTOR DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE LA D.G.I.H.U. DE LA C.E.A.
EXPEDIENTE
SAC/NMG/GCTM/JJGG 

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS

Ocampo No. 49 entre Irineo Michel y José María Ávila Col. Centenario, C.P. 83260.
Teléfono: (662) 289 5700. Hermosillo, Sonora / www.ceasonora.gob.mx



**COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO AGUA LIMPIA (No. I.-AAL-01/16)**



F1.- FÍSICO-FINANCIERO

FECHA: 31 DE MAYO DEL 2016

MES	ESTADO	ACCION	PROGRAMA ANUAL					AVANCE EN EL PERIODO										AVANCE ACUMULADO						
			METAS		MONTO DE INVERSIÓN			FISICO		FINANCIERO						FISICO		FINANCIERO					TOTAL	
			UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO		MINISTRADO		EJERCIDO		PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO		MINISTRADO		EJERCIDO		
										FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL			FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL		ESTATAL
MAYO	SONORA	1.- INSTALACIÓN DE HIPOCLORADOR	EQUIPO	27	304,460.66	262,895.96	567,356.62	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2.- REPOSICIÓN DE HIPOCLORADOR	EQUIPO	11	138,847.99	128,544.55	267,392.54	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3.- MONITOREO DE CLORO RESIDUAL LIBRE	MUESTRAS	2000	68,655.77	61,620.83	130,276.60	120	165	4,119.35	3,697.25	0.00	0.00	5,664.10	5,083.72	120	165	4,119.35	3,697.25	0.00	0.00	5,664.10	5,083.72	10,747.82
		4.- SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65%	Kg	12960	421,978.66	372,847.77	794,826.43	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		5.- ADQUISICIÓN DE FRASCOS DE 30 ML DE PLATA COLOIDAL AL 0.36%	FRASCO	15000	123,360.99	108,407.01	231,768.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		6.- EQUIPO COLORIMETRICO PARA MEDICION DE CLORO RESIDUAL TIPO ALBERCA	EQUIPO	54	17,598.69	15,519.08	33,117.77	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		7.- ADQUISICIÓN DE PASTILLAS DE D.P.D. No. 1	PASTILLA	39300	23,149.23	21,527.01	44,676.24	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		8.- OPERATIVOS DE SANEAMIENTO BASICO Y PREVENCIÓN DEL CÓLERA	EVENTO	5	145,658.38	145,658.38	291,316.76	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		9.- PROTECCIÓN DE CASSETAS DE DESINFECCIÓN	OBRA	13	331,608.16	266,593.87	598,202.03	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.- PROTECCIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO.	OBRA	13	144,252.84	115,970.98	260,223.82	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Inspección y vigilancia (Organo de Control y Desarrollo Administrativo, 2 al millar)	0	1	428.63	414.56	843.19	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES					1,720,000	1,500,000	3,220,000			4,119.35	3,697.25	0.00	0.00	5,664.10	5,083.72			4,119.35	3,697.25	0.00	0.00	5,664.10	5,083.72	10,747.82

OBSERVACIONES: INCLUYE AVANCE DE FEBRERO A MAYO DEL 2016

ING. SERGIO AVILA CEDEÑA
VOCAJ EJECUTIVO DE LA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. MARIO. R. ARCE ROJO
DIRECTOR DE AGUA POTABLE,
DRENAJE Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA

ING. CÉSAR A. LAGARDA LAGARDA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
DE CUENCA NOROESTE DE LA CONAGUA