

No. DE OFICIO: CEA-369-2016

HERMOSILLO, SONORA, A 30 DE JUNIO DEL 2016.
"2016, Año del diálogo y la reconstrucción".

ING. MARIO RAFAEL ARCE ROJO
DIRECTOR GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE
Y SANEAMIENTO DEL ORGANISMO DE CUENCA
NOROESTE DE LA CONAGUA
P R E S E N T E.-

CON RELACIÓN A LAS ACCIONES CONTEMPLADAS DENTRO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016, Y DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO DEL APARTADO URBANO (APAU) No. I.-AU-01/16, ATENTAMENTE ME PERMITO REMITIR A USTED TRES TANTOS EN ORIGINAL DEL REPORTE DE AVANCE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

ASIMISMO, LE SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE UNA VEZ REVISADA Y VALIDADA ESTA INFORMACIÓN POR PARTE DE ESA DIRECCIÓN A SU CARGO, NOS HAGA LLEGAR UN TANTO ORIGINAL DEL AVANCE FIRMADO, YA QUE ES REQUISITO INDISPENSABLE DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA QUE TODA PUBLICACIÓN ESTE DEBIDAMENTE FIRMADA POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.



ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EI VOCAL EJECUTIVO

ING. SERGIO ÁVILA CECENA

C.C.P. C.P. JUAN CARLOS ENCINAS IBARRA, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA C.E.A.
ING. NOÉ MARTÍNEZ GARCÍA, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA DE LA C.E.A.
ING. GUILLERMO MARTÍNEZ NIEBLAS, DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA D.G.I.H.U. DE LA C.E.A.
EXPEDIENTE.
SAC/NMG/GMN/CARMEN



RESUMEN DE AVANCE APAUR No. I.-AU-01/16

INFORME DEL MES DE JUNIO DEL 2016

C: resumen avance Corese

MUNICIPIO: VARIOS

EJECUTOR: COMISION ESTATAL DEL AGUA

C: 2016/Corese/resum avance Corese

IMPORTE ASIGNADO:

FEDERAL: 12,651,719

ESTATAL: 9,674,179

MUNICIPAL y/o OTRO: 0

TOTAL: 22,325,898

(EL MONTO NO INCLUYE CONTRALORIA SOCIAL)

IMPORTE CONTRATADO: 0 0%

IMPORTE TOTAL FISICO: 0 0%

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: 0 0%

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

REPORTE DE AVANCE 2016
(PESOS)

ESTADO: SONORA

ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINAL O MODIFICATORIO):

NUM. I.-26-01/16 (31 DE MARZO DEL 2016)

DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL):

DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE

DE FECHA: 30 DE JUNIO DEL 2016

ENTIDAD EJECUTORA:

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

| No. | Nombre del Organismo Operador | Nombre y Descripción de la Obra | Localización | | | Situación de la Obra | Año de Inicio | Componente | Fecha Reporte | Costo de la Obra | | | Ejercido al año anterior | | Radicado | | Inversión | | | | | | | PORCENTAJE FÍSICO (%) | Metas por Indicador | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------|--|---------------------------|------------|------------|----------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------|---------------|--------------|--------------------------|---------|---------------|---------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------|------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | Clave de INEGI (8 Dgitos) | Municipio | Localidad | | | | | Total | Federal | Estatal | Total | Federal | FEDERAL | ESTATAL | Avance | Suma | Federal | Estatal | Moal. | G.I.C. | Otro | | Nombre del Indicador | Progr. ma | Alcan. zada | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | AGUA DE HERMOSILLO | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN AL SECTOR DEL TANQUE PALO VERDE II EN HERMOSILLO, SONORA | 26 030 0001 | HERMOSILLO | HERMOSILLO | IT | 2016 | AGUA POTABLE | 30-jun-16 | 8,100,000.00 | 4,050,000.00 | 4,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,201,145.00 | | | Autorizado | 8,100,000.00 | 4,050,000.00 | 4,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | HAB. BENEFICIADOS | 15,750 | | | | | | | | | | |
| 2 | OOMAPAS | INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA NUEVO SONORA | 26 026 0001 | ETCHOJOA | ETCHOJOA | IT | 2016 | AGUA POTABLE | 30-jun-16 | 3,700,000.00 | 2,590,000.00 | 1,110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,047,152.00 | | | Autorizado | 3,700,000.00 | 2,590,000.00 | 1,110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | HAB. INCORPORADOS | 1,369 | | | | | | | | | | |
| 3 | CEA | REPOSICIÓN DE POZO No. 8 DE CAPTACIÓN RÍO YAQUI EN LA LOCALIDAD DE GUAYMAS, MPIO. GUAYMAS | 26 029 0001 | GUAYMAS | GUAYMAS | IT | 2016 | AGUA POTABLE | 30-jun-16 | 2,000,000.00 | 1,100,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 869,447.00 | | | Autorizado | 2,000,000.00 | 1,100,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | HAB. BENEFICIADOS | 23,670 | | | | | | | | | | |
| 11 | CEA | REHABILITACIÓN DE ACUEDUCTO "EL RIITO" EN LA LOCALIDAD DE CANANEA, MPIO. CANANEA | 26 019 0001 | CANANEA | CANANEA | IT | 2016 | REHABILITACIONES | 30-jun-16 | 3,217,800.00 | 1,287,120.00 | 1,930,680.00 | 0.00 | 0.00 | 1,017,347.00 | | | Autorizado | 3,217,800.00 | 1,287,120.00 | 1,930,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | HAB. BENEFICIADOS | 9,170 | | | | | | | | | | |
| 16 | AGUA DE HERMOSILLO | INSTALACION DE 4 VÁLVULAS SECCIONADORAS EN EL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA | 26 030 0001 | HERMOSILLO | HERMOSILLO | IT | 2016 | MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA FISICA | 30-jun-16 | 1,200,000.00 | 480,000.00 | 720,000.00 | 0.00 | 0.00 | 379,395.00 | | | Autorizado | 1,200,000.00 | 480,000.00 | 720,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | HAB. BENEFICIADOS | 357,031 | | | | | | | | | | |
| 22 | CEA | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE | 26 029 0325 | GUAYMAS | VICAM | IT | 2016 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 30-jun-16 | 500,000.00 | 400,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 316,162.00 | | | Autorizado | 500,000.00 | 400,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | HAB. BENEFICIADOS | 10,072 | | | | | | | | | | |
| 23 | OOMAPAS | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE. DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE | 26 069 0001 | YÉCORA | YÉCORA | IT | 2016 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 30-jun-16 | 600,000.00 | 480,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 249,352.00 | | | Autorizado | 600,000.00 | 480,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | HAB. BENEFICIADOS | 3,432 | | | | | | | | | | |
| 41 | OOMAPAS | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN SECTOR CHIMENEAS | 26 043 0001 | NOGALES | NOGALES | IT | 2016 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 30-jun-16 | 800,000.00 | 640,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 640,000.00 | | | Autorizado | 800,000.00 | 640,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | HAB. BENEFICIADOS | 15,000 | | | | | | | | | | |
| 42 | OOMAPAS | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN SECTOR PARQUE INDUSTRIAL SAN CARLOS | 26 043 0001 | NOGALES | NOGALES | IT | 2016 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 30-jun-16 | 800,000.00 | 640,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 640,000.00 | | | Autorizado | 800,000.00 | 640,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | HAB. BENEFICIADOS | 10,000 | | | | | | | | | | |
| 44 | CEA | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL | 26 029 0001 | GUAYMAS | GUAYMAS | IT | 2016 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 30-jun-16 | 800,000.00 | 640,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 640,000.00 | | | Autorizado | 800,000.00 | 640,000.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% | HAB. BENEFICIADOS | 20,000 | | | | | | | | | | |
| GRAN TOTAL | | | | | | | | | OBRA | 21,717,800.00 | 12,307,120.00 | 9,410,680.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | Autorizado | 21,717,800.00 | 12,307,120.00 | 9,410,680.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | SUPERVISION DE ACCIONES | 608,098.40 | 344,599.36 | 263,499.04 | 0.00 | 0.00 | | | Licitado | 12,000,000.00 | 6,690,000.00 | 5,310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | SUPERVISION NORMATIVA | | | | | | | | Contratado | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | CONTRALORIA SOCIAL | 33,333.34 | 16,666.67 | 16,666.67 | 0.00 | 0.00 | | | Físico | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | 22,359,231.74 | 12,668,386.03 | 9,690,845.71 | 0.00 | 0.00 | | | Financiero | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| SITUACIÓN DE LA OBRA | |
|----------------------------|----|
| INICIO Y TÉRMINO | IT |
| INICIO Y CONTINUACIÓN | IC |
| CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN | CC |
| CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN | CT |

ELABORÓ
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA URBANA DE LA C.E.A.

ING. NOE MARTÍNEZ GARCÍA

REVISÓ
EL VOCAL EJECUTIVO
DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. SERGIO WILA CECENA

VO.BO.
DIRECTOR GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE
DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. MARIO RAFAEL ARCE ROJO

ESTADO: SONORA

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Periodo del Reporte: Del 01 al 30 de Junio del 2016.

| N° | Descripción de la obra | Localización | | No. de Contrato | Nombre del Contratista | MONTO CONTRATADO (Incluye IVA) | | | | | PAGOS | | | | | PERIODO DE EJECUCIÓN (Estimación) | | Observaciones |
|----|--|--------------|------------|-----------------|------------------------|--------------------------------|---------|---------|-------|-------|----------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----|---------------|
| | | Municipio | Localidad | | | Total | Federal | Estatal | Mpio. | O.Op. | No. de Factura | Anticipo; Estimaciones; Indirectos | Fecha (Póliza de Pago) | IMPORTE DE FACTURA CIVA | MONTO ACUMULADO EJERCIDO | DEL | AL | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN AL SECTOR DEL TANQUE PALO VERDE II EN HERMOSILLO, SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA NUEVO SONORA | ETCHOJOA | ETCHOJOA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | REPOSICIÓN DE POZO No. 8 DE CAPTACIÓN RÍO YAQUI EN LA LOCALIDAD DE GUAYMAS, MPIO. GUAYMAS | GUAYMAS | GUAYMAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | REHABILITACIÓN DE ACUEDUCTO "EL RIITO" EN LA LOCALIDAD DE CANANEA, MPIO. CANANEA | CANANEA | CANANEA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | INSTALACION DE 4 VÁLVULAS SECCIONADORAS EN EL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA | HERMOSILLO | HERMOSILLO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE | GUAYMAS | VICAM | | | | | | | | | | | | | | | |

ESTADO: SONORA

ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Periodo del Reporte: Del 01 al 30 de Junio del 2016.

| N° | Descripción de la obra | Localización | | No. de Contrato | Nombre del Contratista | MONTO CONTRATADO (Incluye IVA) | | | | | PAGOS | | | | | PERIODO DE EJECUCIÓN (Estimación) | | Observaciones |
|----|---|--------------|-----------|-----------------|------------------------|--------------------------------|---------|---------|-------|-------|----------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----|---------------|
| | | Municipio | Localidad | | | Total | Federal | Estatad | Mpio. | O.Op. | No. de Factura | Anticipo; Estimaciones; Indirectos | Fecha (Póliza de Pago) | IMPORTE DE FACTURA C/IVA | MONTO ACUMULADO EJERCIDO | DEL | AL | |
| 23 | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | YÉCORA | YÉCORA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN SECTOR CHIMENEAS | NOGALES | NOGALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN SECTOR PARQUE INDUSTRIAL SAN CARLOS | NOGALES | NOGALES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL | GUAYMAS | GUAYMAS | | | | | | | | | | | | | | | |

TOTAL CONTRATADO: 0 0 0 0 0

TOTAL EJERCIDO: 0 0

ELABORÓ
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
URBANA DE LA C.E.A..

ING. NOÉ MARTÍNEZ GARCÍA

REVISÓ
EL VOCAL EJECUTIVO
DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA

ING. SERGIO AVILA DECENA

VO.BO.
DIRECTOR GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE
DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. MARIO RAFAEL ARCE ROJO