



No. DE OFICIO: CEA-395-2016

HERMOSILLO, SONORA, A 12 DE JULIO DEL 2016.
"2016, Año del diálogo y la reconstrucción".

**ING. CÉSAR ALFONSO LAGARDA LAGARDA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA
NOROESTE DE LA CONAGUA
PRESENTE.-**

EN RELACIÓN A LAS ACCIONES CONTEMPLADAS DENTRO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016, Y DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO DEL APARTADO AGUA LIMPIA NO. I.-AAL-01/16, ATENTAMENTE ME PERMITO REMITIR A USTED TRES TANTOS EN ORIGINAL DEL REPORTE DE AVANCE (F1) FÍSICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

**ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EI VOCAL EJECUTIVO**

ING. SERGIO ÁVILA CECEÑA

Puerto
C.C.P. C.P. JUAN CARLOS ENCINAS IBARRA, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA C.E.A.
ING. NOÉ MARTÍNEZ GARCÍA, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA DE LA C.E.A.
ING. GRACIELA CATALINA TREVIÑO MACÍAS, DIRECTOR DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE LA D.G.I.H.U. DE LA C.E.A.
EXPEDIENTEE
SAC/NMG/GCTM/JLCG



Ocampo No. 49 entre Irineo Michel y José María Ávila Col. Centenario, C.P. 83260.

Teléfono: (662) 289 5700. Hermosillo, Sonora / www.ceasonora.gob.mx




COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO AGUA LIMPIA (No. I.-AAL-01/16)
F1.- FÍSICO-FINANCIERO



FECHA: 30 DE JUNIO DEL 2016

MES	ESTADO	ACCION	PROGRAMA ANUAL					AVANCE EN EL PERIODO										AVANCE ACUMULADO						
			METAS		MONTO DE INVERSIÓN			FISICO		FINANCIERO				FISICO		FINANCIERO				TOTAL				
			UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO		MINISTRADO		EJERCIDO		PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO			MINISTRADO		EJERCIDO	
										FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL			FEDERAL	ESTATAL		FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL
JUNIO	SONORA	1.- INSTALACIÓN DE HIPOCLORADOR	EQUIPO	27	304,460.66	262,895.96	567,356.62	0	0	0.00	0.00	177,012.01	81,527.20	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	177,012.01	81,527.20	0.00	0.00	0.00
		2.- REPOSICIÓN DE HIPOCLORADOR	EQUIPO	11	138,847.99	128,544.55	267,392.54	0	0	0.00	0.00	80,725.58	39,863.21	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	80,725.58	39,863.21	0.00	0.00	0.00
		3.- MONITOREO DE CLORO RESIDUAL LIBRE	MUESTRAS	2,000	68,655.77	61,620.83	130,276.60	120	352	4,119.35	3,697.25	39,916.15	19,109.36	12,083.42	10,845.27	240	517	8,238.69	7,394.50	39,916.15	19,109.36	17,747.52	15,928.98	33,676.50
		4.- SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65%	Kg	12,960	421,978.66	372,847.77	794,826.43	0	0	0.00	0.00	245,336.43	115,624.59	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	245,336.43	115,624.59	0.00	0.00	0.00
		5.- ADQUISICIÓN DE FRASCOS DE 30 ML DE PLATA COLOIDAL AL 0.36%	FRASCO	15,000	123,360.99	108,407.01	231,768.00	0	0	0.00	0.00	71,721.51	33,618.32	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	71,721.51	33,618.32	0.00	0.00	0.00
		6.- EQUIPO COLORIMETRICO PARA MEDICION DE CLORO RESIDUAL TIPO ALBERCA	EQUIPO	54	17,598.69	15,519.08	33,117.77	0	0	0.00	0.00	10,231.80	4,812.65	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	10,231.80	4,812.65	0.00	0.00	0.00
		7.- ADQUISICIÓN DE PASTILLAS DE D.P.D. No. 1	PASTILLA	39,300	23,149.23	21,527.01	44,676.24	0	0	0.00	0.00	13,458.85	6,675.79	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	13,458.85	6,675.79	0.00	0.00	0.00
		8.- OPERATIVOS DE SANEAMIENTO BASICO Y PREVENCIÓN DEL CÓLERA	EVENO	5	145,658.38	145,658.38	291,316.76	0	0	0.00	0.00	84,685.10	45,170.42	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	84,685.10	45,170.42	0.00	0.00	0.00
		9.- PROTECCIÓN DE CASSETAS DE DESINFECCIÓN	OBRA	13	331,608.16	266,593.87	598,202.03	0	0	0.00	0.00	192,795.44	82,673.97	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	192,795.44	82,673.97	0.00	0.00	0.00
		10.- PROTECCIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO.	OBRA	13	144,252.84	115,970.98	260,223.82	0	0	0.00	0.00	83,867.93	35,964.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	83,867.93	35,964.00	0.00	0.00	0.00
		Inspección y vigilancia (Organo de Control y Desarrollo Administrativo, 2 al millar)	0	1	428.63	414.56	843.19	0	0	0.00	0.00	249.20	128.56	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	249.20	128.56	0.00	0.00	0.00
TOTALES					1,720,000	1,500,000	3,220,000			4,119.35	3,697.25	1,000,000.00	465,168.07	12,083.42	10,845.27			8,238.69	7,394.50	1,000,000.00	465,168.07	17,747.52	15,928.98	33,676.50

OBSERVACIONES:


ING. SERGIO ÁVILA CESEÑA
 VOCAL EJECUTIVO DE LA C.E.A.



ING. MARIO. R. ARCE ROJO
 DIRECTOR DE AGUA POTABLE,
 DRENAJE Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA

ING. CÉSAR A. LAGARDA LAGARDA
 DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
 DE CUENCA NOROESTE DE LA CONAGUA