

No. DE OFICIO: CEA-434-2016

HERMOSILLO, SONORA, A 12 DE AGOSTO DEL 2016.
"2016, Año del diálogo y la reconstrucción".

ING. CÉSAR ALFONSO LAGARDA LAGARDA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA
NOROESTE DE LA CONAGUA
PRESENTE.-

EN RELACIÓN A LAS ACCIONES CONTEMPLADAS DENTRO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016, Y DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO DEL APARTADO AGUA LIMPIA NO. I.-AAL-01/16, ATENTAMENTE ME PERMITO REMITIR A USTED TRES TANTOS EN ORIGINAL DEL REPORTE DE AVANCE (F1) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, ASÍ MISMO, LE INFORMO QUE LAS ACCIONES DE OBRAS Y ADQUISICIONES INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA CITADO, INICIARÁN ESTA SEMANA CON LA ENTREGA DE LOS INSUMOS Y CON LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE CLORACIÓN.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EL VOCAL EJECUTIVO


ING. SERGIO ÁVILA CECEÑA



C.C.P. C.P. JUAN CARLOS ENCINAS IBARRA, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA C.E.A.
ING. NOÉ MARTÍNEZ GARCÍA, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA DE LA C.E.A.
ING. GRACIELA CATALINA TREVIÑO MACÍAS, DIRECTOR DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA DE LA D.G.I.H.U. DE LA C.E.A.
EXPEDIENTEE
SAC/NMG/GCTM/JLGG





COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
PROGRAMA FEDERALIZADO AGUA LIMPIA 2016
F1.- FÍSICO-FINANCIERO



FECHA: 31 DE JULIO DEL 2016

MES	ESTADO	ACCION	PROGRAMA ANUAL						AVANCE EN EL PERIODO								AVANCE ACUMULADO							
			METAS		MONTO DE INVERSION			FISICO		FINANCIERO				FISICO		FINANCIERO								
			UNIDAD DE MEDIDA	CANT	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO		MINISTRADO		EJERCIDO		PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO		MINISTRADO		EJERCIDO		TOTAL
										FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL			FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	
JULIO	SONORA	1- INSTALACIÓN DE HIPOCLORADOR	EQUIPO	27	304,460.66	262,895.96	567,356.62	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	177,012.01	81,527.20	0.00	0.00	0.00
		2- REPOSICIÓN DE HIPOCLORADOR	EQUIPO	11	138,847.99	128,544.55	267,392.54	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	80,725.58	39,863.21	0.00	0.00	0.00
		3- MONITOREO DE CLORO RESIDUAL LIBRE	MUESTRAS	2000	68,655.77	61,620.83	130,276.60	300	163	10,298.37	9,243.12	0.00	0.00	5,595.45	5,022.10	540	680	18,537.06	16,637.62	39,916.15	19,109.36	23,342.96	20,951.08	44,294.04
		4- SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65%	Kg	12960	421,978.66	372,847.77	794,826.43	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	245,336.43	115,624.59	0.00	0.00	0.00
		5- ADQUISICIÓN DE FRASCOS DE 30 ML DE PLATA COLOIDAL AL 0.36%	FRASCO	15000	123,360.99	108,407.01	231,768.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	71,721.51	33,618.32	0.00	0.00	0.00
		6- EQUIPO COLORIMETRICO PARA MEDICION DE CLORO RESIDUAL TIPO ALBERCA	EQUIPO	54	17,598.69	15,519.08	33,117.77	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	10,231.80	4,812.65	0.00	0.00	0.00
		7- ADQUISICIÓN DE PASTILLAS DE D.P.D. No. 1	PASTILLA	39300	23,149.23	21,527.01	44,676.24	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	13,458.85	6,675.79	0.00	0.00	0.00
		8- OPERATIVOS DE SANEAMIENTO BASICO Y PREVENCIÓN DEL CÓLERA	EVENO	5	145,658.38	145,658.38	291,316.76	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	84,685.10	45,170.42	0.00	0.00	0.00
		9- PROTECCIÓN DE CASSETAS DE DESINFECCIÓN	OBRA	13	331,608.16	266,593.87	598,202.03	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	192,795.44	82,673.97	0.00	0.00	0.00
		10- PROTECCIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO.	OBRA	13	144,252.84	115,970.98	260,223.82	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	83,867.93	35,964.00	0.00	0.00	0.00
		Inspección y vigilancia (Organo de Control y Desarrollo Administrativo, 2 al millar)	0	1	428.63	414.56	843.19	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	249.20	128.56	0.00	0.00	0.00
TOTALES					1,720,000	1,500,000	3,220,000			10,298.37	9,243.12	0.00	0.00	5,595.45	5,022.10			18,537.06	16,637.62	1,000,000.00	465,168.07	23,342.96	20,951.08	44,294.04

OBSERVACIONES:

ING. SERGIO ATILA BECERRA
 VOCAL EJECUTIVO DE LA C.E.A

ING. MARIO R. ARCE ROJO
 DIRECTOR DE AGUA POTABLE,
 DRENAJE Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA

ING. CÉSAR A. LAGARDA LAGARDA
 DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
 DE CUENCA NOROESTE DE LA CONAGUA