



CEA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA



No. DE OFICIO: CEA-500-2016

HERMOSILLO, SONORA, A 31 DE AGOSTO DEL 2016.
"2016, Año del diálogo y la reconstrucción".

ING. CÉSAR ALFONSO LAGARDA LAGARDA
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA
NOROESTE DE LA CONAGUA
PRESENTE.-

EN RELACIÓN A LAS ACCIONES CONTEMPLADAS DENTRO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016, Y DE ACUERDO AL ANEXO TÉCNICO DEL APARTADO AGUA LIMPIA NO. 1.-AAL-01/16, ATENTAMENTE ME PERMITO REMITIR A USTED TRES TANTOS EN ORIGINAL DEL REPORTE DE AVANCE (F1) FÍSICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
EI VOCAL EJECUTIVO

ING. SERGIO AVILA CECA

C.C.P. C.P. JUAN CARLOS ENCINAS IBARRA, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA C.E.A.
ING. NOÉ MARTÍNEZ GARCÍA, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA DE LA C.E.A.
ING. GRACIELA CATALINA TREVINO MACÍAS, DIRECTOR DE PROYECTOS Y CONTROL DE CALIDAD DE LA D.G.I.H.U. DE LA C.E.A.

EXPEDIENTE.
SAC/NMG/GCTM/JICG



Ocampo No. 49 entre Irineo Michel y José María Ávila Col. Centenario, C.P. 83260.
Teléfono: (662) 289 5700. Hermosillo, Sonora / www.ceasonora.gob.mx



COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
PROGRAMA FEDERALIZADO AGUA LIMPIA 2016
F1.- FÍSICO-FINANCIERO



FECHA: 31 DE AGOSTO DEL 2016

MES	ESTADO	ACCION	PROGRAMA ANUAL					AVANCE EN EL PERIODO								AVANCE ACUMULADO								
			METAS		MONTO DE INVERSIÓN			FISICO		FINANCIERO						FISICO		FINANCIERO						TOTAL
			UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO		MINISTRADO		EJERCIDO		PROGRAMADO	REAL	PROGRAMADO		MINISTRADO		EJERCIDO		
										FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL			FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	
AGOSTO	SONORA	1.- INSTALACIÓN DE HIPOCLORADOR	EQUIPO	27	304,460.66	262,895.96	567,356.62	5	0	56,381.60	48,684.44	127,448.65	0.00	0.00	0.00	5	0	56,381.60	48,684.44	304,460.66	81,527.20	0.00	0.00	
		2.- REPOSICIÓN DE HIPOCLORADOR	EQUIPO	11	138,847.99	128,544.55	267,392.54	0	0	0.00	0.00	58,122.41	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	138,847.99	39,863.21	0.00	0.00	0.00
		3.- MONITOREO DE CLORO RESIDUAL LIBRE	MUESTRAS	2000	68,655.77	61,620.83	130,276.60	350	163	12,014.76	10,783.65	28,739.62	0.00	5,595.45	5,022.10	890	843	30,551.82	27,421.27	68,655.77	19,109.36	28,938.41	25,973.18	54,911.59
		4.- SUMINISTRO DE HIPOCLORITO DE CALCIO AL 65%	Kg	12960	421,978.66	372,847.77	794,826.43	2,700	12,960	87,912.22	77,676.62	176,642.23	0.00	454,143.86	401,267.98	2,700	12,960	87,912.22	77,676.62	421,978.66	115,624.59	454,143.86	401,267.98	855,411.84
		5.- ADQUISICIÓN DE FRASCOS DE 30 ML DE PLATA COLOIDAL AL 0.36%	FRASCO	15000	123,360.99	108,407.01	231,768.00	3,000	15,000	24,672.20	21,681.40	51,639.48	0.00	98,633.22	86,676.78	3,000	15,000	24,672.20	21,681.40	123,360.99	33,618.32	98,633.22	86,676.78	185,310.00
		6.- EQUIPO COLORIMETRICO PARA MEDICION DE CLORO RESIDUAL TIPO ALBERCA	EQUIPO	54	17,598.69	15,519.08	33,117.77	10	54	3,259.02	2,873.90	7,366.89	0.00	7,922.24	6,986.08	10	54	3,259.02	2,873.90	17,598.69	4,812.65	7,922.24	6,986.08	14,908.32
		7.- ADQUISICIÓN DE PASTILLAS DE D.P.D. No. 1	PASTILLA	39300	23,149.23	21,527.01	44,676.24	9,000	39,300	5,301.35	4,929.85	9,690.38	0.00	17,454.79	16,231.61	9,000	39,300	5,301.35	4,929.85	23,149.23	6,675.79	17,454.79	16,231.61	33,686.40
		8.- OPERATIVOS DE SANEAMIENTO BASICO Y PREVENCIÓN DEL CÓLERA	EVENTO	5	145,658.38	145,658.38	291,316.76	1	0	29,131.68	29,131.68	60,973.28	0.00	0.00	0.00	1	0	29,131.68	29,131.68	145,658.38	45,170.42	0.00	0.00	0.00
		9.- PROTECCIÓN DE CASSETAS DE DESINFECCIÓN	OBRA	13	331,608.16	266,593.87	598,202.03	6	4	153,049.92	123,043.32	138,812.72	0.00	101,930.04	81,945.88	6	4	153,049.92	123,043.32	331,608.16	82,673.97	101,930.04	81,945.88	183,875.92
		10.- PROTECCIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO.	OBRA	13	144,252.84	115,970.98	260,223.82	6	2	66,578.23	53,525.07	60,384.91	0.00	22,026.17	17,707.77	6	2	66,578.23	53,525.07	144,252.84	35,964.00	22,026.17	17,707.77	39,733.94
		Inspección y vigilancia (Organo de Control y Desarrollo Administrativo, 20 al millar)	0	1	428.63	414.56	843.19	1	0	428.63	414.56	179.43	0.00	0.00	0.00	1	0	428.63	414.56	428.63	128.56	0.00	0.00	0.00
TOTALES	TOTALES				1,720,000	1,500,000	3,220,000			438,729.61	372,744.48	720,000.00	0.00	707,705.76	615,838.20			457,266.67	389,382.11	1,720,000.00	465,168.07	731,048.72	636,789.29	1,367,838.01

OBSERVACIONES:

ING. SERGIO AVILA ACEÑA
 VOCAL EJECUTIVO DE LA C.E.A.

ING. MARIO ARCE ROJO
 DIRECTOR DE AGUA POTABLE,
 DRENAJE Y SANEAMIENTO DE LA CONAGUA

ING. CÉSAR A. LAGARDA LAGARDA
 DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO
 DE CUENCA NOROESTE DE LA CONAGUA

Sauro Y.