



Oficio No. CEA-0580-16
Hermosillo, Sonora, a 04 de Octubre de 2016
"2016: Año del dialogo y la reconstrucción"
ASUNTO: Se envía avance del APARURAL 2016

ING. MARIO RAFAEL ARCE ROJO
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE
Y SANEAMIENTO DEL ORGANISMO DE CUENCA
NOROESTE DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
PRESENTE.-



DANDO SEGUIMIENTO A LA ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL "PROGRAMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016" APARTADO RURAL, ESPECÍFICAMENTE AL AVANCE DE OBRAS DEL EJERCICIO 2016.

ANEXO AL PRESENTE, ME PERMITO ENVIAR A USTED, EN FORMA IMPRESA Y DIGITAL (ENVIADO AL CORREO "julio.chaidez@conagua.gob.mx"), TRES TANTOS EN ORIGINAL CON LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, PARA SU REVISIÓN Y EN CASO PROCEDENTE FIRMA, PARA EL PROGRAMA EN COMENTO; ASÍ MISMO LE SOLICITO DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE UNA VEZ REVISADA Y VALIDADA ESTA INFORMACIÓN, NOS REMITA UN TANTO EN ORIGINAL FIRMADO, PARA QUE ESTA SEA SUBIDA AL PORTAL DE TRANSPARENCIA.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
EI VOCAL EJECUTIVO

P.D. 
ING. SERGIO AVILA CECEÑA

C.c.p. Ing. Noé Martínez García, Director General de Infraestructura Hidráulica Urbana CEA.
C.c.p. Expediente
SAV/NMG/GMN/ELL



Ocampo No. 49 entre Irineo Michel y José María Ávila Col. Centenario, C.P. 83260.
Teléfono: (662) 289 5700. Hermosillo, Sonora / www.ceasonora.gob.mx

CIENSA-AGUA

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
 ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE
 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
 AVANCE FÍSICO - FINANCIERO



30-sep-16

ESTADO: 26

PROGRAMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016

APARTADO RURAL

PROYECTO / No DE CONTRATO/ OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA		CONTRATADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO		METAS PERSONAS BENEFICIARIAS	
		COMAGUA	ESTADO	COMAGUA	ESTADO	%	INVERSION	%	INVERSION (pagado)	CONTRA	TERMIN
INFRAESTRUCTURA AGUA POTABLE											
26 0330076	CONSTRUCCION DE RED Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN POZO DULCE MPIO. DE HUATABAMPO (CANDELA)	3,045,000	1,305,000	-	-	0%	-	0%	-	-	-
26 0210061	AMPLIACION DE AGUA POTABLE (INCLUYE REVISION TOTAL DE LA RED) EN TECORIPA MPIO DE LA COLORADA, SONORA	1,645,000.00	705,000.00	1,370,304.32	587,273.28	37%	724,303.71	0%	-	525	-
260510015 260510075 260510242 260510020 260510090	EQUIPAMIENTO DE POZOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON ENERGIA SOLAR EN CEDROS EL SAUZ PAMARITO LA DURA Y PAREONES MPIO DE ROSARIO.	1,067,500.00	457,500.00	-	-	0%	-	0%	-	-	-
260540001	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, FILTRO, EQUIPAMIENTO DE POZO CON ENERGIA SOLAR Y PLANTA PURIFICADORA PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER, MPIO. DE SAN JAVIER	3,990,000.00	1,710,000.00	3,653,743.86	1,565,890.23	26%	1,357,104.98	0%	-	485	-
260150027	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y ELECTRIFICACION DE POZO EN SAN MIGUELITO, MPIO DE BAVISPE	525,000.00	225,000.00	511,719.33	219,308.29	20%	146,205.52	0%	-	591	-
SUBTOTAL OBRA		10,272,500.00	4,402,500.00	5,535,767.51	2,372,471.80		2,227,614.10			1,601.00	
INFRAESTRUCTURA ALCANTARILLADO											
260250033	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE MI PATRIA ES PRIMERO MPIO. DE EMPALME	4,200,000.00	1,800,000.00	3,954,738.59	1,694,887.97	37%	2,090,361.83	15%	825,993.60	1,642	0
SUBTOTAL OBRA		4,200,000.00	1,800,000.00	3,954,738.59	1,694,887.97		2,090,361.83		825,993.60	1,642	0
ESTUDIOS Y PROYECTOS AGUA POTABLE											
26 025 0031	PROYECTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MAYTORENA MPIO EMPALME (CANDELA)	320,000.00	80,000.00	-	-	0%	-	0%	-	-	-
26 0290025	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR RANCHITOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS NVO GUAYMAS MPIO. GUAYMAS	280,000.00	70,000.00	246,405.10	61,601.28	26%	80,081.66	27%	82,485.31	850	-

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
PROGRAMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016 APARTADO RURAL
AVANCE FISICO - FINANCIERO



ESTADO: 26

30 sep. 16

PROYECTO / No DE CONTRATO/ CBRRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA		CONTRATADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO		METAS PERSONAS BENEFICIARIAS	
		CONAGUA	ESTADO	CONAGUA	ESTADO	INVERSION	%	INVERSION	%	CONTRA.	TERMIN.
26 0290161	PROYECTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA MISA, MPIO. GUAYMAS	400,000.00	100,000.00	359,972.56	89,743.14	98,717.45	22%	82,281.41	18%	432	
26 0290173	PROYECTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ORTIZ, MPIO. GUAYMAS	480,000.00	120,000.00	423,983.31	105,995.83	121,895.20	23%	-	0%	1,180	
26 0450001	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OQUITO, MPIO. DE OQUITO (CANCELADE) (CANCELADE)	240,000.00	60,000.00	-	-	-	0%	-			
26 0170554	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, MPIO. DE CABORCA	300,000.00	-	249,963.15	-	69,989.68	26%	65,437.09	26%	300	
26 0260040	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION INTERCOMUNITARIA EN GUAYARRIN, CAMPO 9 Y TIRISCHUASA, MPIO. DE ETICHOLUA	500,000.00	-	435,984.36	-	100,276.40	23%	147,961.98	34%	1,340	
26 0170080	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DESEMBOQUE, MPIO. DE CABORCA	300,000.00	-	265,180.01	-	60,991.40	23%	42,205.36	16%	690	
26 0420244	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE KUTANTAKA, MPIO. DE NAVOJOA	300,000.00	-	298,114.11	-	107,321.08	36%	107,071.12	36%	328	
SUBTOTAL PROYECTO		3,120,000.00	430,000.00	2,278,502.60	257,340.25	353,152.69		527,442.27	17%	5,120.00	-
ESTUDIOS Y PROYECTOS ALCANTARILLADO											
26 0301008	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EU CARRILLO, MARCOR, MPIO. DE HERMOSILLO	500,000.00	-	444,796.54	-	97,855.24	22%	94,248.86	21%	800	
26 0300520	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EU SAN LUIS, MPIO. DE HERMOSILLO	500,000.00	-	448,772.20	-	98,729.88	22%	107,379.59	24%	30	
SUBTOTAL PROYECTO		1,000,000.00	-	893,568.74	-	196,585.12		201,628.45	23%	830.00	-
SUBTOTAL PROYECTOS		4,120,000.00	430,000.00	3,172,171.34	257,340.25	549,737.81		729,070.72	20%	5,950.00	-

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE
COMISION ESTATAL DEL AGUA
PROGRAMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA) 2016 APARTADO RURAL
AVANCE FISICO - FINANCIERO



ESTADO: 26

30-sep-16

PROYECTO / N° DE CONTRATO / OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA		CONTRATADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO		METAS PERSONAS BENEFICIARIAS	
		CONAGUA	ESTADO	CONAGUA	ESTADO	INVERSION	%	INVERSION	(pagado)	%	CONTRA
	DESARROLLO INSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	681,954.00	292,266.00	681,954.00	292,266.00	389,698.00	40%	183,478.22	19%	-	-
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	1,169,211.42	361,316.11	454,214.78	162,031.98	30,812.34	5%	4,450.00	1%	-	-
	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES	239,610.00	102,690.00	239,610.00	102,690.00	-	0%	-	0%	-	-
	SUPERVISIÓN NORMATIVA	479,980.00	-	-	-	-	0%	-	0%	-	-
	SUBTOTAL	2,570,755.42	756,272.11	1,376,778.78	556,987.98	420,500.34	14%	187,928.22	5%	-	-
	TOTAL	21,163,265.42	7,388,772.11	14,038,456.22	4,891,688.00	5,288,214.08	21%	1,742,992.54	12%	9,193	0

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DEL ESTADO DE SONORA

ING. NOÉ MARTÍNEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA URBANA

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE

ING. MARIO RAFAEL ARCE ROJO
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
SANEAMIENTO

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

COMISION NACIONAL DEL AGUA
ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE
PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES

LISTADO PARA EL REGISTRO DE CONTRATOS, PEDIDOS, CONVENIOS Y OAE

REGIONAL: NOROESTE
ESTADO: SONORA
DEPENDENCIA EJECUTOR: COMISION ESTATAL DEL AGUA

CONTRATO

FECHA DE ELABORACION:

30-sep-16

LOCALIDAD / MUNICIPIO	No. DE CONTRATO Y/O PEDIDO	IMPORTE BRUTO	IVA	FECHA DE FIRMA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	CONTRATISTA R.F.C.	DOMICILIO COMPLETO DEL CONTRATISTA	TIPO DE LICITACION	OBSERVACIONES
POZO DULCE / HUATABAMPO	CANCELADA									
TECORIPA / LA COLORADA	CEA-APARURAL-IHU-AP-16-021	1,687,566.90	270,010.70	05/08/2016	10-ago-16	28-nov-16	SONOBRAS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. SCO-081023-HR8	BACOBAMPO No. 1399-A COL BUENOS AIRES, HERMOSILLO, SONORA	LICITACION PUBLICA	CONTRATO
CEBROS / EL SAUZ / PANARTO / LA DUBA / PAREDOES / MPIO DE ROSARIO	NO SE HA CONTRATADO									
SAN JAVIER / MPIO. DE SAN JAVIER.	CEA-APARURAL-IHU-AP-16-020	4,489,654.56	718,948.53	05/08/2016	10-ago-16	31-dic-16	DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INI/EX, S.A. DE C.V. DUJ-050811-A95	AVENIDA PASEO DEL MANANTIAL No. 38 COL VALLE VERDE, HERMOSILLO, SONORA	LICITACION PUBLICA NACIONAL	CONTRATO
SAN MIGUELITO / MPIO. DE BAVISPE	CEA-APARURAL-IHU-AP-16-036	630,196.22	100,831.40	05/08/2016	16-ago-16	31-dic-16	JASA INSTALACIONES Y ALCANTARILLADO, S.A. DE C.V. JIA-040312-938	CHAPAS No. 240 COL. CUAUHTEMOC, CD OBRERON, CAJEME, SONORA	LICITACION POR COMPARACION DE PRECIOS (SHOPPING)	CONTRATO
M PATRIA ES PRIMERO / MPIO. DE EMPALME	CEA-APARURAL-IHU-AL-16-023	4,670,367.72	779,238.84	05/08/2016	10-ago-16	27-dic-16	JASA INSTALACIONES Y ALCANTARILLADO, S.A. DE C.V. JIA-040312-938	CHAPAS No. 240 COL. CUAUHTEMOC, CD OBRERON, CAJEME, SONORA	LICITACION PUBLICA NACIONAL	CONTRATO
MIAYTORENA / MPIO. EMPALME	CANCELADA									
SAN CARLOS NVO GUAYMAS / MPIO. GUAYMAS	CEA-APARURAL-IHU-SRO-16-027	265,522.74	42,483.64	16/08/2016	18-ago-16	31-dic-16	MADCAT S.A. DE C.V. MAD-151214-FA6	NUEVO LEON No. 603-1 COL. QUINTA DIAZ CD OBRERON, SONORA	PROCEDIMIENTO DE LISTA CORTA	CONTRATO
LA MISA / MPIO. GUAYMAS	CEA-APARURAL-IHU-SRO-16-025	366,823.88	61,891.62	16/08/2016	18-ago-16	31-dic-16	SONOBRAS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. SCO-081023-HR8	BACOBAMPO No. 1399-A COL BUENOS AIRES, HERMOSILLO, SONORA	PROCEDIMIENTO DE LISTA CORTA	CONTRATO

**COMISION NACIONAL DEL AGUA
ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE
PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES**

LISTADO PARA EL REGISTRO DE CONTRATOS, PEDIDOS, CONVENIOS Y OAE

REGIONAL: NOROESTE
ESTADO: SONORA
DEPENDENCIA EJECUTOR: COMISION ESTATAL DEL AGUA

C O N T R A T O

FECHA DE ELABORACION: 30-sep-16

LOCALIDAD / MUNICIPIO	No. DE CONTRATO Y/O PEDIDO	IMPORTE BRUTO	N/A	FECHA DE FIRMA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	CONTRATISTA R.F.C.	DOMICILIO COMPLETO DEL CONTRATISTA	TIPO DE LICITACION	OBSERVACIONES
ORTIZ / MPIO. GUAYMAS	CEA-APARURAL-IHU-SRC-18-028	486,878.57	73,100.57	18/08/2016	18-ago-16	31-dic-16	JASA INSTALACIONES Y ALCANTARILLADO S.A DE C.V. JIA-040312-998	CHIAPAS No. 240 COL. GUARTEMOC. CD. OBRERON CAJEME. SONORA	PROCEDIMIENTO DE LISTA CORTA	CONTRATO
OOQUIYA / MPIO. DE OOQUIYA	CANCELADA									
SAN PEDRO / MPIO. DE CABORCA	CEA-APARURAL-IHU-SRC-18-028	215,485.47	54,477.68	18/08/2016	18-ago-16	31-dic-16	EDIFICACION INTEGRAL DEL NOROESTE S.A DE C.V. EN: 890714-4R9	PEQUEÑA INDUSTRIA No. 2191-A COL. PARQUE INDUSTRIAL CD. OBRERON SONORA.	PROCEDIMIENTO DE LISTA CORTA	CONTRATO
GUAYARIN, CAMPO 9 Y TIRSCOHUASA / MPIO. DE ETCHOLOJA	CEA-APARURAL-IHU-SRC-18-028	375,848.58	60,135.77	18/08/2016	18-ago-16	31-dic-16	DON RAFAEL MENDEZ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. DRM-140228-110	RINERO MICHEL No. 75 H COL. WALECON, HERMOSILLO. SONORA	PROCEDIMIENTO DE LISTA CORTA	CONTRATO
EL DESEMBOQUE / MPIO. DE CABORCA	CEA-APARURAL-IHU-SRC-18-030	228,503.48	36,576.55	18/08/2016	18-ago-16	31-dic-16	ALEMAN & CARDENAS ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A DE C.V. AAC-110823-RVS	AVENIDA CULIACAN No. 1478 COL. INTERNACIONAL HERMOSILLO, SONORA	PROCEDIMIENTO DE LISTA CORTA	CONTRATO
KUTANTAKA / MPIO. DE NAVOJOYA	CEA-APARURAL-IHU-SRC-18-031	256,994.92	41,119.19	18/08/2016	18-ago-16	31-dic-16	CONSTRUCCIONES GULTAR S.A DE C.V. CGU-110505-932	MATAMOROS No. 1740 COL. ALAMOS COUNTRY LOS MOCHIS, SINALOA	PROCEDIMIENTO DE LISTA CORTA	CONTRATO
EL CARRILLO MARCOR / MPIO. DE HERMOSILLO	CEA-APARURAL-IHU-SRC-18-025	383,445.29	61,351.25	18/08/2016	18-ago-16	31-dic-16	SOMDOBIRAS CONSTRUCTORES S.A DE C.V. SCO-081023-HR8	BACOSAMPO No. 1299-A COL. BUENOS AIRES. HERMOSILLO SONORA	PROCEDIMIENTO DE LISTA CORTA	CONTRATO
EL SAN LUIS / MPIO. DE HERMOSILLO	CEA-APARURAL-IHU-SRC-18-032	388,872.59	67,889.61	18/08/2016	18-ago-16	31-dic-16	HEGONI CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A DE C.V.	BACOSAMPO No. 1299-A COL. BUENOS AIRES. HERMOSILLO SONORA	PROCEDIMIENTO DE LISTA CORTA	CONTRATO
DESARROLLO INSTITUCIONAL	(NO SE TIVO RECURSOS)									
ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	CEA-AD-DG-IHU-01-2016	839,844.83	134,375.17	29-may-16	23-may-16	31-dic-16	ADMINISTRACION DIRECTA COMISION ESTATAL DEL AGUA	CCAMPO No. 49 COL. CENTENARIO HERMOSILLO, SONORA (DIRECCION DE CEAI)	ADMON DIRECTA	ACUERDO DE EJECUCION

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE
PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES

LISTADO PARA EL REGISTRO DE CONTRATOS, PEDIDOS, CONVENIOS Y OAE

REGIONAL NOROESTE
ESTADO SONORA
DEPENDENCIA EJECUTOR COMISION ESTATAL DEL AGUA

C O N T R A T O

FECHA DE ELABORACION: 30-sep-18

LOCALIDAD / MUNICIPIO	No. DE CONTRATO Y/O PEDIDO	IMPORTE BRUTO	IVA	FECHA DE FIRMA	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	CONTRATISTA R.F.C.	DOMICILIO COMPLETO DEL CONTRATISTA	TIPO DE LICITACION	OBSERVACIONES
SUPERVISION TECNICA	CEA-EDAD-DGHI-05-2018	531,247.21	84,998.55	11-sep-18	11/08/2016	31/12/2018	ADMINISTRACION DIRECTA (COMISION ESTATAL DEL AGUA)	OCAMPO No. 49 COL. CENTENARIO, HERMOSILLO, SONORA (DIRECCION DE CEA)	ADMIN DIRECTA	ACUERDO DE EJECUCION
MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES	CEA-EDAD-DGHIU-04-2016	295,086.21	47,213.79	11-sep-18	11/08/2016	31/12/2018	ADMINISTRACION DIRECTA (COMISION ESTATAL DEL AGUA)	OCAMPO No. 48 COL. CENTENARIO, HERMOSILLO, SONORA (DIRECCION DE CEA)	ADMIN DIRECTA	ACUERDO DE EJECUCION
SUMA		19,310,489.15	2,809,675.06							

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
DEL ESTADO DE SONORA

ING. NOE MARTINEZ GARCIA
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA URBANA

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE

ING. MARIO RAFAEL ARCE ROJO
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
SANEAMIENTO

COMISION NACIONAL DEL AGUA
 ORGANISMO DE CUENCA NOROCCIDENTE
 PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES

LISTADOS PARA EL REGISTRO DE FACTURAS
 DETALLE DE PAGOS



Nº	DESCRIPCION DE LA OBRA LOCALIDADES ATENDIDAS	NUMERO	CONTRATO			PAGOS			FECHA DE ELABORACION:			
			NOMBRE DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR	MONTO ORIGINAL (C/VA)	No. DE FACTURA	ANTICIPO ESTIMACION	FECHA POLIZA DE PAGO	IMPORTE DE FACTURA	MONTO ACUMULADO (Incluyendo este Pago)	A POR FACTO INCLUYE IVA	CONTRAPARTE	
1	CONSTRUCCION DE RED Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN POZO DUCOE MPIO DE HUATABAMPO, (CANCELADA)	CANCELADA		1,987,577.60								
2	AMPLIACION DE AGUA POTABLE (INCLUYE REVISION TOTAL DE LA RED) EN TECORIPA, MPIO DE LA COLORADA, SONORA.	CEA-APARURAL-IHU-AP-16-021	SONOGRAS CONSTRUCTORES S.A. DE CV.	1,957,577.60								
3	EQUIPAMIENTO DE POZOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON ENERGIA SOLAR EN CEDROS, EL SAUZ, PAMARITO, LA DURA Y PAREDONES, MPIO DE ROSARIO.	NO SE HA CONTRATADO										
4	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION, FILTRO, EQUIPAMIENTO DE POZO CON ENERGIA SOLAR Y PLANTA PURIFICADORA PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER, MPIO. DE SAN JAVIER	CEA-APARURAL-IHU-AP-16-030	DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INHIER, S.A. DE CV.	5,219,634.09								
5	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y ELECTRICACION DE POZO EN SAN MIGUELITO, MPIO. DE BAVISPE	CEA-APARURAL-IHU-AP-16-036	JASA INSTALACIONES Y ALICANTABILADO S.A. DE CV.	731,027.62								
6	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALICANTABILADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PRIMERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE MI PATRIA ES PRIMERO, MPIO DE EMPALME	CEA-APARURAL-IHU-AL-16-033	JASA INSTALACIONES Y ALICANTABILADO, S.A. DE CV.	731,027.62	334	EST. 1 FED.	01-sep-16	925,993.60	925,993.60	925,993.60	0.00	
7	PROYECTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MAYTORENA, MPIO EMPALME (CANCELADA)	CANCELADA		5,649,626.56								

Este programa es público, abierto a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

COMISION NACIONAL DEL AGUA
ORGANISMO DE CUENCA NOROCCIDENTE
PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES
LISTADOS PARA EL REGISTRO DE FACTURAS
DETALLE DE PAGOS



H09 2 de 4

ESTADO: SONORA

Nº	DESCRIPCION DE LA OBRA LOCALIDADES ATENDIDAS	NÚMERO	NOMBRE DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR	MONTO ORIGINAL (C / VA)	NO. DE FACTURA	ANTIGÜEDAD ESTIMACION	FECHA POLIZA DE PAGO	IMPORTE DE FACTURA	MONTO ACUMULADO (Incluyendo este Pago)	FECHA DE ELABORACION:	
										A P O R T A C I O N	CONTA P A R T E
8	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR RANCHITOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS NVO GUAYMAS, MPIO GUAYMAS	CENAPARURAL-IHU-SRO-16-027	MAIDCAT S.A DE CV	308,006.38	5	EST 1 FED	20-sep-16	65,088.25	65,989.25	65,989.25	0.00
					6	EST 1 EDO	20-sep-16	16,497.06	16,497.06	16,497.06	16,497.06
				308,006.38							
				448,715.70	12	EST 1 FED	23-sep-16	65,825.13	65,825.13	65,825.13	0.00
					13	EST 1 EDO	23-sep-16	16,456.28	16,456.28	16,456.28	16,456.28
				448,715.70							
				529,978.14					82,281.41	65,825.13	16,456.28
10	PROYECTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ORTIZ MPIO GUAYMAS	CENAPARURAL-IHU-SRO-16-026	JASA INSTALACIONES Y ALICANTRIILLADO S.A DE CV	529,978.14							
11	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE OQUITOA MPIO DE OQUITOA (CANCELADA)	CANCELADA	ALFONSO PRECIADO ALBERCA	529,978.14							
12	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PEDRO MPIO DE CABORCA	CENAPARURAL-IHU-SRO-16-029	EDIFICACION INTEGRAL DEL NOROCCIDENTE S.A DE CV	249,963.15	8 11	EST 1 FED	20-sep-16	65,437.09	65,437.09	65,437.09	0.00
				249,963.15					65,437.09	65,437.09	

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

"Este programa es político: abierto a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

COMISION NACIONAL DEL AGUA
ORGANISMO DE CUENCA NOROCCIDENTE
PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES

LISTADOS PARA EL REGISTRO DE FACTURAS
DETALLE DE PAGOS

Nº	DESCRIPCION DE LA OBRA LOCALIDADES ATENDIDAS	NUMERO	NOMBRE DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR	Monto ORIGINAL (C/IVA)	No. DE FACTURA	ANTICIPO, ESTIMACION	FECHA POZUA DE PAGO	IMPORTE DE FACTURA	Monto ACUMULADO (Incluyendo este Pago)	FECHA DE ELABORACION:	
										A F O R T A C I O N	INCLUIVA
13	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE GUAPARINI CAMPO 9 Y TRISCHUJASA MPIO DE ETCHOJOLA.	CEA-APARURAL-IHU-SRO-16-028	DOM RAFAEL MENDEZ CONSTRUCTORA S.A DE C.V	435,964.36	73	EST. 1 FEDU	20-sep-16	147,961.98	147,961.98	147,961.98	0.00
14	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL DESEMBODE MPIO DE CABORCA	CEA-APARURAL-IHU-SRO-16-030	ALEMÁN & GARDENAS ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V.	265,180.01	46	EST. 1 FEDU	20-sep-16	42,205.36	42,205.36	42,205.36	0.00
16	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE KUTANTAKA MPIO DE NAOJOLA	CEA-APARURAL-IHU-SRO-16-031	CONSTRUCCIONES GUILTER S.A. DE C.V	265,180.01	51	EST. 1 FEDU	20-sep-16	107,071.12	107,071.12	107,071.12	0.00
18	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL CARRILLO MARCOR MPIO DE HERMOSILLO	CEA-APARURAL-IHU-SRO-16-026	SOMORBAE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	298,114.11	11	EST. 1 FEDU	23-sep-16	94,249.86	94,249.86	94,249.86	0.00
17	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL SAN LUIS MPIO DE HERMOSILLO	CEA-APARURAL-IHU-SRO-16-032	HEGON CONSTRUCCION Y SUPERVISION S.A. DE C.V.	444,796.54	219	EST. 1 FEDU	22-sep-16	107,379.59	107,379.59	107,379.59	0.00
18	DESARROLLO INSTITUCIONAL			448,772.20							
19	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	CEA-AD-DEHU-01-2016	CEA-ADMIN	974,220.00	VARIAS	VARIAS	VARIAS	163,478.22	129,434.75	129,434.75	55,043.47
				974,220.00				163,478.22	129,434.75	129,434.75	55,043.47

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

COMISION NACIONAL DEL AGUA
 ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE
 PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES

LISTADOS PARA EL REGISTRO DE FACTURAS
 DETALLE DE PAGOS

ESTADO: SONORA

FECHA DE ELABORACION: 30 sep 16

Nº	DESCRIPCION DE LA OBRA LOCALIDADES ATENDIDAS	CONTRATO		PAGOS				APORTACION INCLUYE IVA			
		NÚMERO	NOMBRE DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR	MONTO ORIGINAL (C / M)	Nº DE FACTURA	ANTICIPO, ESTIMACION	FECHA POLZA DE PAGO	IMPORTE DE FACTURA	MONTO ACUMULADO (Incluyendo este Pago)	CONAGUA	CONTRAPARTE
20	SUPERVISION TECNICA	CEA-ED-AD-DG-CH-05-2016	CEA-ADMON	616,246.76	VARIAS		VARIAS	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00
				616,246.76					4,450.00	4,450.00	
				342,300.00							
21	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES	CEA-ED-AD-DG-CH-04-2016	CEA-ADMON	342,300.00							
				479,980.00							
22	SUPERVISION NORMATIVA	N/A	N/A	479,980.00							
				19,400,124.22					1,742,892.54	1,854,999.73	87,906.81
TOTALES											

COMISION ESTATAL DEL AGUA
 DEL ESTADO DE SONORA

COMISION NACIONAL DEL AGUA
 ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE

ING. NOÉ MARTÍNEZ GARCÍA
 DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
 HIDRÁULICA URBANA

ING. MARIO RAFAEL ARCE ROJO
 DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
 SANEAMIENTO