

**ING. LEOVIGILDO REYES FLORES  
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE  
Y ALCANTARILLADO DEL ORGANISMO DE  
CUENCA NOROESTE DE LA CONAGUA  
P R E S E N T E.-**

CON RELACIÓN A LAS ACCIONES CONTEMPLADAS DENTRO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU I.-01/13) PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, ATENTAMENTE ME PERMITO REMITIR A USTED DOS TANTOS EN ORIGINAL DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ENLISTA A CONTINUACIÓN:

- AVANCE FÍSICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013.
- PRECIERRE DE EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE 2013
- AVANCE FÍSICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.
- AVANCE FÍSICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

**ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN  
EL VOCAL EJECUTIVO**



**C.P.C. ENRIQUE ALFONSO MARTÍNEZ PRECIADO**

C.C.P. LIC. MANUEL GPE. RUIZ CASTELO, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA C.E.A.  
M.C. LUIS HERMAN VALENZUELA SALAS, ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA DE LA C.E.A.  
EXPEDIENTE.  
EAMP/LHVS/CARMEN

**COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO**  
**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU I.-01/13)**  
**PRECIERRE DE EJERCICIO 2013**  
**(Pesos)**

ESTADO: SONORA  
 DIRECCIÓN ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE  
 ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
 COMPONENTE :  
 APARTADO:

Hoja 1 de 1		
Fecha de Elaboración		
Día	Mes	Año
31	DICIEMBRE	2013


No.	Nombre del Organismo Operador	Descripción de la obra	Localización			Año de inicio	Costo total de la obra	INVERSIÓN AUTORIZADA CLC'S			INVERSIÓN RADICADA CLC'S			INVERSIÓN EJERCIDA			SALDO A REINTEGRAR			AVANCE FÍSICO (%)	METAS			
			Clave INEGI (Población)	Municipio	Localidad			Total	Federal	Estado	Total	Federal	Estado	Total	Federal	Estado	Total	Federal	Estado		Nombre del Indicador	Programa	Alcance	Observación
SANEAMIENTO (50% A 70% FED)																								
30	CEA	CONSTRUCCIÓN DE CAMPO SOLAR PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA FV PARA ALIMENTACIÓN DE PTAR LOS ALISOS	26 043 0001	NOGALES	NOGALES	2013	36,334,178.68	36,334,178.68	18,133,658.20	18,200,520.48	17,100,043.06	17,100,043.06	0.00	13,815,537.25	13,815,537.25	0.00	3,284,505.81	3,284,505.81	0.00	95%	HAB. MEJ.	220,292	0	
SUBTOTAL DE SANEAMIENTO							36,334,178.68	36,334,178.68	18,133,658.20	18,200,520.48	17,100,043.06	17,100,043.06	0.00	13,815,537.25	13,815,537.25	0.00	3,284,505.81	3,284,505.81	0.00		HAB. MEJ. L.P.S. Mejorados	220,292 200	0	

Suma de la hoja	36,334,178.68	36,334,178.68	18,133,658.20	18,200,520.48	17,100,043.06	17,100,043.06	0.00	13,815,537.25	13,815,537.25	0.00	3,284,505.81	3,284,505.81	0.00
Gastos de Operación ejecutor	0.00	1,017,357.00	507,742.43	509,614.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,357.00	507,742.43	509,614.57
Gastos de Operación Normativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>36,334,178.68</b>	<b>37,351,535.68</b>	<b>18,641,400.63</b>	<b>18,710,135.05</b>	<b>17,100,043.06</b>	<b>17,100,043.06</b>	<b>0.00</b>	<b>13,815,537.25</b>	<b>13,815,537.25</b>	<b>0.00</b>	<b>4,301,862.81</b>	<b>3,792,248.24</b>	<b>509,614.57</b>

ESTRUCTURA FINANCIERA (%)	100%	50%	50%	100%	100%	0%	100%	100%	0%
---------------------------	------	-----	-----	------	------	----	------	------	----

**NOTA:** A LA FECHA AÚN NO SE HAN RADICADO EL TOTAL DE LOS RECURSOS AUTORIZADOS, FALTANDO POR RADICAR LA CANTIDAD DE \$19'234,135.62, DE LOS CUALES CORRESPONDEN 1'033,615.14 REC. FEDERAL Y 18'200,520.48 A REC. ESTATAL

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA  
 EL VOCAL EJECUTIVO



C.P.C. ENRIQUE ALFONSO MARTINEZ PRECIADO

POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA  
 EL DIRECTOR DE AGUA POTABLE DRENAJE Y SANEAMIENTO  
 DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE

ING. LEOVIGILDO REYES FLORES



RESUMEN DE TODOS LOS COMPONENTES DE APOYO

ESTADO: SONORA

Fecha de Elaboración		
Día	Mes	Año
31	DICIEMBRE	2013

Componente	Apartado	Inversión total de las obras	INVERSIÓN										Monto Federal Reintegrado	Metas			No. de participantes		
			AUTORIZADA EN CLC'S (RADICADA)					EJERCIDA						Indicador	Programada	Alcanzada	Municipios	O. O.	Localidades
			Total	Federal	Estado	Municipio	Org. Oper	Total	Federal	Estado	Municipio	Org. Oper							
AGUA POTABLE	AGUA POTABLE NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	PLANTAS POTABILIZADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	REHABILITACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
ALCANTARILLADO	ALCANTARILLADO NUEVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	DRENAJE PLUVIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	REHABILITACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
SANEAMIENTO	PLANTAS DE TRATAMIENTO NUEVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	ESTUDIOS Y PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
	REHABILITACIONES	36,334,178.68	17,100,043.06	17,100,043.06	0.00	0.00	0.00	13,815,537.25	13,815,537.25	0.00	0.00	0.00	3,284,505.81	HAB. MEJ.	220,292	0	1	1	1
	GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
<b>SUMA</b>		<b>36,334,178.68</b>	<b>17,100,043.06</b>	<b>17,100,043.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,815,537.25</b>	<b>13,815,537.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,284,505.81</b>				<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA  
EL VOCAL EJECUTIVO

C.P.C. ENRIQUE ALFONSO MARTINEZ PRECIADO

Vo.Bo.  
EL DIRECTOR DE AGUA POTABLE DRENAJE Y SANEAMIENTO  
DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE  
DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. LEOVIGILDO REYES FLORES

Nota:

1/ Se deberá consignar el monto en pesos con centavos entregado a la entidad federativa para dicha obra en el ejercicio correspondiente.

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO  
(APAZU I.-01/13)  
OBRAS RELEVANTES**

ESTADO: SONORA

Fecha: 31 de Diciembre de 2013

DESCRIPCION DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	OBRA NUEVA	OBRA REHABILITADA	HABITANTES BENEFICIADOS	LITROS X SEGUNDO	MONTO EJERCIDO	TERMINADA	EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE CAMPO SOLAR PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA FV PARA ALIMENTACIÓN DE PTAR LOS ALISOS	NOGALES	NOGALES	X		220,292 Hab. Mejorados		13,815,537.25		X

POR LA COMISION ESTATAL DEL AGUA  
EL VOCAL EJECUTIVO



C.P.C. ENRIQUE ALFONSO MARTINEZ PRECIADO

POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.  
EL DIRECTOR DE AGUA POTABLE DRENAJE Y SANEAMIENTO  
DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE

ING. LEOVIGILDO REYES FLORES



ESTADO: SONORA  
EJECUTOR: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2013

PROGRAMA  COMPONENTE/APARTADO	INDICADOR POR TIPO DE SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		INVERSION (PESOS)									
			PROGRAMADA	ALCANZADA	RADICADO				EJERCIDO				MONTO FEDERAL REINTEGRADO	
					FEDERAL	ESTATAL	MPIO	ORG. OPER	FEDERAL	ESTATAL	MPIO	ORG. OPER		
AGUA POTABLE					17,100,043.06	0.00	0.00	0.00	0.00	13,815,537.25	0.00	0.00	0.00	3,284,505.81
AGUA POTABLE NUEVA	INCREMENTO DE CONVERTURA EN ZONAS URBANAS	DE EN HABITANTE INC. HAB. MEJORAD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PLANTAS POTABILIZADORAS	INCREMENTO DE AGUA POTABLE	DE LPS NUEVOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACIONES AGUA POTABLE	MEJORAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS	DE HABITANTE MEJ.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACIONES PLANTAS POTABILIZADORAS	RESTABLECER CALIDAD DEL AGUA POTABLE	DE LPS MEJORADOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS		PROYECTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANTARILLADO														
ALCANTARILLADO NUEVO	INCREMENTO DE CONVERTURA EN ZONAS URBANAS	DE EN HABITANTE INC.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACIONES ALCANTARILLADO	INCREMENTO DE CONVERTURA EN ZONAS URBANAS	DE EN HABITANTE INC. HABITANTE MEJ			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DRENAJE PLUVIAL URBANO	INCREMENTO DE CONVERTURA EN ZONAS URBANAS	DE EN HABITANTE INC.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA		HABITANTE MEJ.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANEAMIENTO														
PTAR NUEVAS	INCREMENTAR LA CAPACIDAD INSTALADA DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	DE LITROS POR SEGUNDO INC.			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACIONES DE PTAR		HAB MEJ LPS MEJ	220,292	0	17,100,043.06	0.00	0.00	0.00	0.00	13,815,537.25	0.00	0.00	0.00	3,284,505.81
ESTUDIOS Y PROYECTOS		ESTUDIO Y/O PROYECTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE OPERACIÓN	GASTOS DE OPERACIÓN	DE			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

POR LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  
EL VOCAL EJECUTIVO

C.P.C. ENRIQUE ALFONSO MARTINEZ PRECIADO

POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA.  
EL DIRECTOR DE AGUA POTABLE DRENAJE Y SANEAMIENTO  
DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE

ING. LEOVIGILDO REYES FLORES