

**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DREANJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU 2014)
CIERRE GENERAL DE EJERCICIO 2014
OBRAS RELEVANTES**

ESTADO: SONORA
ENTIDAD: COMISION ESTATAL DEL AGUA, AGUA DE HERMOSILLO, MPIO GUAYMAS, MPIO. ALAMOS,
EJECUTORA: MPIO SONOYTA, MPIO. SAHUARIPA, MPIO. SANTA ANA, MPIO. NOGALES, MPIO SAN IGNACIO
RIO MUERTO, MPIO. PTO PEÑASCO, MPIO. EMPALME, OOMAPAS DE CAJEME, OOMAPAS
NAVOJOA, OOMAPAS SAN LUISI RIO COLORADO, OOMAPAS AGUA PRIETA, OOMAPAS URES,
OOMAPAS MAGDALENA Y OOMAPAS VILLA JUAREZ

Hoja de		
Fecha de Elaboración		
31	ENERO	2015

DESCRIPCION DE LA OBRA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	OBRA NUEVA	OBRA REHABILITAD A	HABITANTES BENEFICIADO S	LITROS X SEGUNDO	MONTO EJERCIDO	TERMINAD A	EN PROCESO
LINEA DE CONDUCCION DE CAPTACION GUAYMITAS A TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN SECTOR No. 4	NAVOJOA	NAVOJOA	X		108,170		13,803,152.82	X	
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN VARIOS SECTORES DE LA CIUDAD.	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	X		1,688		13,908,818.86	X	
PRIMERA ETAPA ALCANTARILLADO SANITARIO "LAGUNA" EN PUERTO PEÑASCO SONORA.	PTO PEÑASCO	PTO PEÑASCO	X		6,000		14,922,372.32	X	
CONSTRUCCION DE LA 4TA. ETAPA DEL COLECTOR AEROPUERTO.	HERMOSILLO	HERMOSILLO	X		12,316		26,899,046.12	X	

ELABORO.
EL ENCARGADO DE VOCALÍA EJECUTIVA DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA



LIC. RENE FRANCISCO LUNA SUGICH

Vo.Bo.
EL DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA NORORESTE DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA

ING. CESAR A. LAGARDA LAGARDA

SUBDIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU 2014)
CIERRE GENERAL DE EJERCICIO 2014
CUADRO RESUMEN

ESTADO: SONORA

ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA, AGUA DE HERMOSILLO, MPIO GUAYMAS, MPIO. ALAMOS, MPIO SONOYTA, MPIO. SAHUARIPA, MPIO. SANTA ANA, MPIO. NOGALES, MPIO SAN IGNACIO RIO MUERTO, MPIO. PTO PEÑASCO, MPIO. EMPALME, OOMAPAS DE CAJEME, OOMAPAS NAVOJOA, OOMAPAS SAN LUSI RIO COLORADO, OOMAPAS AGUA PRIETA, OOMAPAS URES, OOMAPAS MAGDALENA Y OOMAPAS VILLA JUAREZ

Hoja 1 de 1		
Fecha de elaboración		
31	ENERO	2015

PROGRAMA COMPONENTE/APARTADO	INDICADOR POR TIPO DE SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS		INVERSION (PESOS)								
			PROGRAMADA	ALCANZADA	RADICADO				EJERCIDO				MONTO FEDERAL REINTEGRADO
					FEDERAL	ESTATAL	MPIO	ORG. OPER.	FEDERAL	ESTATAL	MPIO	ORG. OPER.	
AGUA POTABLE					142,801,800.50	11,874,083.43	47,256,313.37	62,046,832.23	138,023,206.21	11,574,331.84	46,457,069.58	62,038,670.32	4,778,594.29
AGUA POTABLE NUEVA	CONVERTURA EN Z	HAB MEJ HAB INCORP	210,381.00 10,723.00	210,381.00 10,723.00	32,735,891.88	692,948.17	10,458,881.86	11,186,211.01	32,131,027.02	692,948.17	10,458,881.86	11,186,211.01	604,864.86
PLANTAS POTABILIZADORAS	INCREMENTO DE AGUA POTABLE				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACIONES AGUA POTABLE	MEJORAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS	HAB MEJ	296,284	296,284	6,983,670.64	0.00	3,361,651.22	6,980,516.69	6,894,778.61	0.00	3,361,651.22	6,980,516.69	88,892.03
REHABILITACIONES PLANTAS POTABILIZADORAS	REESTABLECER CALIDAD DEL AGUA POTABLE	UPB MEJORADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA FISICA		HAB MEJ	168,092.00	168,092.00	9,614,178.83	1,754,540.95	0.00	6,874,835.48	9,506,646.90	1,754,540.95	0.00	6,874,835.48	107,531.93
MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA COMERCIAL		HAB MEJ	181,100.00	4,200.00	1,602,000.00	0.00	179,581.92	0.00	419,024.48	0.00	179,581.92	0.00	1,182,975.52
ESTUDIOS Y PROYECTOS		PROYECTO	9	8	6,585,074.35	474,054.25	903,566.36	0.00	5,510,482.37	474,054.25	903,566.36	0.00	1,074,591.98
ALCANTARILLADO													
ALCANTARILLADO NUEVO	INCREMENTO DE CONVERTURA EN ZONAS URBANAS	HAB MEJ HAB INCORP	113,909.00 23,483.00	85,773.00 23,483.00	46,470,724.37	5,916,226.75	12,959,738.09	23,740,219.32	45,854,893.37	5,854,210.62	12,959,738.09	23,740,219.31	615,831.00
REHABILITACIONES ALCANTARILLADO	INCREMENTO DE CONVERTURA EN ZONAS URBANAS	HAB MEJ	109,013.00	109,013.00	16,584,302.26	2,776,433.31	6,112,054.25	12,244,619.98	16,406,874.84	2,776,433.31	6,112,054.25	12,244,619.98	177,427.42
DRENAJE PLUVIAL URBANO	INCREMENTO DE CONVERTURA EN ZONAS URBANAS	HAB MEJORADOS	15,900.00	15,900.00	17,291,047.51	0.00	11,942,526.50	0.00	16,731,146.40	0.00	11,528,097.98	0.00	559,901.11
ESTUDIOS Y PROYECTOS		PROYECTO	2	2	1,789,689.35	0.00	297,422.34	149,795.00	1,788,869.34	0.00	297,422.34	149,795.00	820.01
SANEAMIENTO													
PTAR NUEVAS	INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE INSTALADA DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	HAB MEJORADOS	18,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACIONES DE PTAR					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS Y PROYECTOS					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE OPERACIÓN													
	SUPERVISION TECNICA:				2,577,028.10	257,880.00	1,040,890.83	870,634.75	2,211,269.67	22,144.54	656,075.56	862,472.85	365,758.43
	SUPERVISION NORMATIVA				568,193.21	0.00	0.00	0.00	568,193.21	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ
ELENCARGADO DE VOCALÍA EJECUTIVA DE LA
COMISION ESTATAL DEL AGUA


LIC. RENE FRANCISCO LUNA SUGICH

Vo.Bo.
EL DIRECTOR GENERAL
DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE
DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA

ING. CESAR A. LAGARDA LAGARDA

ESTADO: SONORA
 COMISIÓN NACIONAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
 SUBSECRETARÍA GENERAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
 PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (PAZUJ 2014)
 (P.14)

No	NOMBRE DEL OPERADOR	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRACION	CANTIDAD DE OBRAS	LOCALIDAD	AÑO DE SERVIDO	INVERSIÓN AUTOMATIZADA OLT'S				INVERSIÓN EJECUCIÓN				BALANCE FINANCIERO				ESTADO DE AVANCE	OBSERVACIONES			
						ESTADO	EFECTIVO	MPTO.	OTRS OPER.	SUMA	FEDERAL	ESTADO	MPTO.	OTRS OPER.	SUMA	FEDERAL	ESTADO			MPTO.	OTRS OPER.	SUMA
MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA COMERCIAL (60% A 70% FED)																						
1	COMPAÑAS SONOYTA	MANEJO E INSTALACION DE 1000 MICROMEDIDORES	12,849	SONOYTA	2014	0.00	862,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862,000.00	0.00	0.00	HAS MEJORADOS	3,000	0	CANCELADO
2	CEA	IMPLEMENTACION MACROMEDIDORES DE ZONAS DE CAPTACION	212,533	NOGALES	2014	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	HAS MEJORADOS	170,000	0	CANCELADO
3	COMPAÑAS URES	MANEJO E INSTALACION DE 3,000 MICROMEDIDORES	3,004	URES	2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	HAS MEJORADOS	3,000	0	CANCELADO
4	COMPAÑAS VILLA JUAREZ	MANEJO E INSTALACION DE 13,770 MICROMEDIDORES	13,770	VILLA JUAREZ	2014	599,006.40	599,006.40	179,591.92	0.00	599,006.40	419,504.46	0.00	179,591.92	0.00	0.00	978.52	0.00	0.00	HAS MEJORADOS	4,300	4,300	
TOTAL DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA COMERCIAL						1,751,081.92	1,652,006.80	0.00	179,591.92	419,504.46	0.00	179,591.92	0.00	0.00	0.00	978.52	0.00	0.00	HAS MEJ.	181,100	4,300	
MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA FISICA																						
5	CEA	IMPLEMENTACION DE 2 SECTORES 12 (PRIMERA ETAPA)	59,922	CABOQUILA	2014	4,386,352.37	2,700,000.00	1,154,540.95	0.00	4,386,352.37	2,631,911.42	0.00	0.00	0.00	0.00	66,188.55	0.00	0.00	HAS MEJORADOS	59,922	59,922	
6	COMPAÑAS NAVOJUA	SECTORIZACION, LINEA CONDUCCION Y EDIFICIO DEL SECTOR No. 4 DE NAVOJUA, SEGUNDA ETAPA	113,838	NAVOJUA	2014	13,749,870.97	8,914,178.83	6,914,178.83	0.00	13,749,870.97	6,674,835.40	0.00	0.00	0.00	0.00	36,343.35	0.00	0.00	HAS MEJORADOS	108,170	108,170	
TOTAL DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA FISICA						18,136,223.34	9,614,178.83	1,754,640.95	0.00	18,136,223.34	9,306,746.80	0.00	0.00	0.00	0.00	102,531.85	0.00	0.00	HAS MEJ.	168,092	168,092	
AGUA POTABLE (60% A 70% FED)																						
7	COMPAÑAS AGUA PRIETA	TANQUE METALICO 400 M ³ CALLE 29 Y AGUA PRIETA AVANZA 3B	26,022,000	AGUA PRIETA	2014	2,695,816.62	1,786,788.33	0.00	0.00	1,188,326.73	1,779,480.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,188,326.73	0.00	0.00	HAS MEJORADOS	3,370	3,370	
8	COMPAÑAS AGUA PRIETA	CONSTRUCCION DE TANQUE POTABLE EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA	26,022,000	AGUA PRIETA	2014	3,870,842.90	2,522,365.74	0.00	0.00	1,548,267.16	3,870,842.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	HAS INCORP	820	820	
9	COMPAÑAS AGUA PRIETA	NOFITE DE CALIDAD DE AGUA POTABLE EN VARIOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE AGUA PRIETA	26,022,000	AGUA PRIETA	2014	1,451,467.48	1,120,185.37	0.00	0.00	560,562.69	1,451,467.48	0.00	0.00	0.00	0.00	298,200.88	0.00	0.00	HAS INCORP	232	232	
10	COMPAÑAS CALIEME	REPERACION Y EQUIPAMIENTO DE 26,002,000 LITROS DE UNIDAD DE 26 * DE DIAMETRO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR No. 4 DE CALIEME NOROCCIDENTE	26,018,000	CALIEME	2014	7,834,489.53	4,309,847.24	0.00	0.00	3,525,502.29	7,834,489.53	4,308,847.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	HAS MEJORADOS	10,773	10,773	
11	COMPAÑAS NAVOJUA	MANEJO E IMPLEMENTACION DE 113,838 CAPTACION GUAYTILLA TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN SECTOR No. 4 NAVOJUA	113,838	NAVOJUA	2014	13,803,152.84	13,807,618.77	7,665,000.00	0.00	6,211,418.77	0.00	7,591,734.05	0.00	0.00	0.00	6,211,418.77	0.00	0.00	HAS MEJORADOS	108,170	108,170	
12	MUNICIPIO PTO. PENAESCO	REPERACION DE 602 POCOS EN LA ZONA DE AGUA ZARAL	26,048,000	PTO PENAESCO	2014	4,463,596.77	4,465,383.51	0.00	0.00	4,463,596.77	2,676,375.26	0.00	0.00	0.00	0.00	21,624.74	0.00	0.00	HAS MEJORADOS	60,000	60,000	
13	MUNICIPIO DE EMPALME	IMPLEMENTACION DE 42,916 POCOS EN LA ZONA DE AGUA ZARAL	42,916	EMPALME	2014	210,975.50	128,347.94	0.00	0.00	84,300.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,762.64	0.00	0.00	HAS INCORP	700	700	
14	MUNICIPIO DE EMPALME	IMPLEMENTACION DE 42,916 POCOS EN LA ZONA DE AGUA ZARAL	42,916	EMPALME	2014	116,682.46	72,802.02	0.00	0.00	46,672.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,689.54	0.00	0.00	HAS INCORP	300	300	
15	MUNICIPIO DE EMPALME	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA GUAYALUPE	26,023,000	EMPALME	2014	125,736.95	77,448.86	0.00	0.00	125,736.95	76,463.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734.89	0.00	0.00	HAS INCORP	150	150	
16	MUNICIPIO DE EMPALME	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA GUAYALUPE	26,023,000	EMPALME	2014	5,117,730.91	3,070,008.05	0.00	0.00	2,647,062.36	5,117,730.91	3,070,008.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	HAS MEJORADOS	11,665	11,665	
17	MUNICIPIO DE EMPALME	REPERACION DE 30,889 POCOS EN LA ZONA DE AGUA ZARAL	30,889	HERMOSILLO	2014	2,402,946.17	1,760,000.00	662,948.17	0.00	0.00	1,616,879.67	892,948.17	0.00	0.00	0.00	133,102.93	0.00	0.00	HAS MEJORADOS	4,775	4,775	
18	CEA	PERFORACION DE 11,664 POCOS EN LA ZONA DE AGUA ZARAL	11,664	SANTANA	2014	2,300,827.24	2,442,946.17	2,442,946.17	0.00	0.00	2,300,827.24	1,616,879.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	HAS MEJORADOS	4,775	4,775	
19	MUNICIPIO DE EMPALME	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA GUAYALUPE	26,023,000	EMPALME	2014	2,307,872.53	1,636,246.95	0.00	0.00	666,361.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	HAS INCORP	678	678	
20	MUNICIPIO DE EMPALME	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA GUAYALUPE	26,023,000	EMPALME	2014	424,447.60	297,113.39	0.00	0.00	424,447.60	297,113.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	HAS INCORP	117	117	

ESTADO: SONORA
ENTIDAD SUBORDINADA: MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO
MUNICIPIO: SAN IGNACIO RÍO MUERTO
COMUNIDAD: COMPAÑAS ROSA PRETA, COMPAÑAS MASAREÑAS Y COMPAÑAS VILLA JIMENEZ
MANTENIMIENTO: COMPAÑAS ROSA PRETA, COMPAÑAS MASAREÑAS Y COMPAÑAS VILLA JIMENEZ

No	NOMBRE DE LA OPERACIÓN	FECHA DE INICIO (MES Y AÑO)	FECHA DE TERMINACIÓN (MES Y AÑO)	LOCALIZACIÓN		AÑO DE INICIO	COSTO TOTAL DE LA OBRA		INVERSIÓN AUTOPRODUCIDA (COSTO)		VALOR ESTIMADO		NOMBRE DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	Observaciones				
				MUNICIPIO	LOCALIDAD		FEDERAL	ESTADAL	COMUNAL	MUNICIPIO	ESTADAL	FEDERAL				ESTADAL	MUNICIPIO	ESTADAL	
22	REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS BOMBAS DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE	26/02/2001	7/18	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	SAN IGNACIO RÍO MUERTO	2014	4,598,024.18	4,598,024.18	0.00	1,468,824.36	1,468,824.36	0.00	0.00	0.00	HAB. MEJORADO	7,716	7,716		
TOTAL DE AGUA POTABLE:																			
							54,378,877.70	55,073,932.32	32,735,191.89	692,946.17	10,458,881.86	11,168,211.01	54,489,068.08	32,137,027.02	662,844.17	10,458,881.86	694,894.86	694,894.86	
REHABILITACION - AGUA POTABLE (OPN FED)																			
23	COMPAÑAS ROSA PRETA REHABILITACION DE EQUIPO DE PODO EN LA CALLE 17 AVANIDA 26	26/02/2001	7/254	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	2014	395,000.00	395,000.00	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	HAB. MEJORADOS	8,640	8,640		
24	COMPAÑAS ROSA PRETA REHABILITACION DE EQUIPO DE PODO EN LA CALLE 17 AVANIDA 26	26/02/2001	7/254	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	2014	392,022.18	372,334.17	0.00	217,753.31	217,753.31	0.00	0.00	0.00	HAB. MEJORADOS	10,848	10,848		
25	COMPAÑAS ROSA PRETA REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN VARIOS SECTORES DEL NORTE DE LA CIUDAD	26/02/2001	7/254	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	2014	9,094,000.78	9,094,000.75	0.00	5,409,430.45	5,409,430.45	0.00	0.00	0.00	HAB. MEJORADOS	1,160	1,160		
26	COMPAÑAS ROSA PRETA REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN VARIOS SECTORES DEL NORTE DE LA CIUDAD	26/02/2001	7/254	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	2014	1,802,221.56	1,802,221.55	0.00	1,111,332.03	1,111,332.03	0.00	0.00	0.00	HAB. MEJORADOS	808	808		
27	COMPAÑAS ROSA PRETA REHABILITACION DE POZOS EN LA CAPTACION MASAREÑAS Y NOGALES	26/03/2001	2/233	NOGALES	NOGALES	2014	2,810,021.22	2,806,012.73	0.00	1,686,912.73	1,686,912.73	0.00	0.00	0.00	HAB. MEJORADOS	215,000	215,000		
28	COMPAÑAS ROSA PRETA REPARACION DE DOS POZOS EN LA CAPTACION MASAREÑAS Y NOGALES	26/04/2001	8/759	PTO PESASCO	PTO PESASCO	2014	2,792,730.81	2,796,638.49	0.00	1,675,638.49	1,675,638.49	0.00	0.00	0.00	HAB. MEJORADOS	80,000	80,000		
							17,328,043.53	17,328,043.53	3,391,851.22	8,980,516.69	9,376,367.91	0.00	0.00	0.00	88,892.03	88,892.03	294,284	294,284	
TOTAL DE REHABILITACION - AGUA POTABLE																			
							48,204,205.80	48,884,302.26	32,778,533.31	6,112,054.25	12,244,619.96	12,936,572.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,815	199,815
ALCANTARILLADO (OPN A TPO FED)																			
30	COMPAÑAS ROSA PRETA REHABILITACION DE RECOLECTOR EN AVANIDA PERIMETRO ENTRE AVANIDAS 12 A 14	26/02/2001	7/254	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	2014	217,259.82	217,259.82	0.00	130,356.65	130,356.65	0.00	0.00	0.00	HAB. MEJORADOS	7,786	7,786		
31	COMPAÑAS ROSA PRETA REHABILITACION DE RECOLECTOR EN AVANIDA PERIMETRO ENTRE AVANIDAS 12 A 14	26/02/2001	7/254	AGUA PRIETA	AGUA PRIETA	2014	17,380,023.08	13,068,818.86	0.00	6,954,408.43	6,954,408.43	0.00	0.00	0.00	HAB. MEJORADOS	1,688	1,688		
32	COMPAÑAS ROSA PRETA REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA HERMOSELLO CENTRO MASAREÑAS	26/03/2001	7/1501	HERMOSELLO	HERMOSELLO	2014	15,788,696.37	8,599,757.47	0.00	5,159,844.60	5,159,844.60	0.00	0.00	0.00	HAB. MEJORADOS	7,815	7,815		
33	COMPAÑAS ROSA PRETA REHABILITACION DE COLECTOR EN AVANIDA PERIMETRO ENTRE AVANIDAS 12 A 14	26/03/2001	4/218	EMPALME	EMPALME	2014	2,303,405.15	2,316,607.98	0.00	1,742,643.89	1,742,643.89	0.00	0.00	0.00	HAB. MEJORADOS	7,290	7,290		
34	COMPAÑAS ROSA PRETA REHABILITACION DE 800 DE DRENAL EN LA COLONIA ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE EMPALME MPO EMPALME	26/03/2001	4/218	EMPALME	EMPALME	2014	2,854,091.61	2,893,482.04	0.00	1,712,994.97	1,712,994.97	0.00	0.00	0.00	HAB. MEJORADOS	5,000	5,000		
35	COMPAÑAS ROSA PRETA EQUIPAMIENTO DE CARGAMOS EN LAS CALLES HERMOSELLO Y AVANIDA PERIMETRO ENTRE AVANIDAS 12 A 14	26/04/2001	8/759	PTO PESASCO	PTO PESASCO	2014	4,428,359.32	4,428,359.32	0.00	2,687,015.99	2,687,015.99	0.00	0.00	0.00	HAB. MEJORADOS	20,000	20,000		
36	COMPAÑAS ROSA PRETA REHABILITACION DE COLECTOR EN AVANIDA PERIMETRO ENTRE AVANIDAS 12 Y 14	26/07/2001	8/922	CABORCA	CABORCA	2014	4,627,368.85	4,778,433.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	HAB. MEJORADOS	59,022	59,022		
							48,204,205.80	48,884,302.26	2,778,533.31	6,112,054.25	12,244,619.96	12,936,572.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,815	199,815
TOTAL DE REHABILITACION - ALCANTARILLADO																			
							48,204,205.80	48,884,302.26	2,778,533.31	6,112,054.25	12,244,619.96	12,936,572.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,815	199,815
ALCANTARILLADO (OPN A TPO FED)																			
38	COMPAÑAS ROSA PRETA REHABILITACION DE COLECTOR EN AVANIDA PERIMETRO ENTRE AVANIDAS 12 Y 14	26/07/2001	12/269	SONOITA	SONOITA	2014	602,105.73	602,105.73	0.00	200,842.26	200,842.26	0.00	0.00	0.00	HAB. MEJORADO	130	130		
39	COMPAÑAS ROSA PRETA CONSTRUCCION DE COLECTOR EN AVANIDA PERIMETRO ENTRE AVANIDAS 12 Y 14	26/08/2001	20/625	CALENE	CO. OREBON	2014	9,644,158.56	9,644,158.56	0.00	5,155,026.05	5,155,026.05	0.00	0.00	0.00	HAB. MEJORADOS	15,775	15,775		

ESTADO: GUAYMAS
COMUNIDAD: GUAYMAS
MUNICIPIO: GUAYMAS
LOCALIDAD: GUAYMAS
CANTON: GUAYMAS

ESTADO: GUAYMAS
COMUNIDAD: GUAYMAS
MUNICIPIO: GUAYMAS
LOCALIDAD: GUAYMAS
CANTON: GUAYMAS

N°	NOMBRE DEL OPERADOR	IDENTIFICACION DE LA DEMANDA	LOCALIDAD		AÑO DE INICIO	INVERSIÓN AUTORIZADA CLC'S			INVERSIÓN EFECTIVA			VALOR REALIZADO			CANTIDAD DE INICIATIVAS	CANTIDAD DE OPERACIONES	CANTIDAD DE PERSONAS BENEFICIARIAS
			MUNICIPIO	LOCALIDAD		FEDERAL	ESTADAL	MUNICIPAL	FEDERAL	ESTADAL	MUNICIPAL	FEDERAL	ESTADAL	MUNICIPAL			
42	COMPAÑIA DE AGUAS DE GUAYMAS	PRIMERA ETAPA DE ALCANTARILLADO DEL COLECTOR RAZ CONTRAZA CARGANDO DE DOMICILIO ESTADO	212.033	NOGALES	2014	3,957,296.89	2,300,000.00	0.00	1,997,296.89	0.00	0.00	42,724.11	42,724.11	0.00	0.00	0.00	75,000
43	MUNICIPIO PTO. PENASCO	ALCANTARILLADO SANTIBARRIO PTO. PENASCO	56,796	PTO. PENASCO	2014	6,997,918.82	3,852,300.35	0.00	3,145,618.47	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000
44	MUNICIPIO PTO. PENASCO	PRIMERA ETAPA ALCANTARILLADO SANTIBARRIO "LAGUNA" EN PUERTO PENASCO	56,796	PTO. PENASCO	2014	14,822,372.32	6,260,000.00	0.00	6,715,057.54	0.00	0.00	42,695.22	42,695.22	0.00	0.00	0.00	6,000
45	COMPAÑIA DE AGUAS DE GUAYMAS	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANTIBARRIO EN LAS CALLES "SECTOR CALLES 15"	198,099	SAN LUIS RIO COLORADO	2014	3,115,665.30	1,597,627.69	1,547,831.10	1,547,831.10	1,547,831.10	0.00	38,699.55	38,699.55	0.00	0.00	0.00	1,995
46	COMPAÑIA DE AGUAS DE GUAYMAS	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANTIBARRIO EN LAS CALLES "SECTOR CALLES 15"	198,099	SAN LUIS RIO COLORADO	2014	3,043,607.29	1,552,291.38	1,489,699.91	1,489,699.91	0.00	0.00	64,561.47	64,561.47	0.00	0.00	0.00	1,890
47	MUNICIPIO DE EMPALME	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA GUADALUPE	42,518	EMPALME	2014	222,899.30	125,140.18	0.00	102,214.73	0.00	0.00	2,695.50	2,695.50	0.00	0.00	0.00	300
48	MUNICIPIO DE EMPALME	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA BUENO JARIFE	26,028	EMPALME	2014	192,180.03	113,998.56	0.00	86,481.91	0.00	0.00	6,208.85	6,208.85	0.00	0.00	0.00	150
49	COMPAÑIA DE AGUAS DE GUAYMAS	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANTIBARRIO EN VARIOS SECTORES DEL NORTE DE LA CIUDAD	77,254	AGUA PRIETA	2014	3,443,242.28	1,913,760.21	0.00	1,546,680.03	0.00	0.00	19,976.56	19,976.56	0.00	0.00	0.00	540
50	COMPAÑIA DE AGUAS DE GUAYMAS	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANTIBARRIO EN VARIOS SECTORES DEL SUR DE LA CIUDAD	77,254	AGUA PRIETA	2014	2,791,266.85	1,748,268.42	0.00	1,238,079.08	0.00	0.00	295,638.65	295,638.65	0.00	0.00	0.00	1,540
51	CEA	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS COLONIAS EL MEZQUITO, BARRIO DEL CERRO Y CERRO SUR	26,095	MAGDALENA	2014	6,407,672.75	3,830,300.00	3,800,750.74	0.00	0.00	0.00	173,124.12	173,124.12	0.00	0.00	0.00	4,300
52	MUNICIPIO SANJUANITA	CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS Y RESERVOIRIOS PARA LAS COLONIAS ESTERILAS	4,041	SANJUANITA	2014	2,967,702.68	1,860,795.40	0.00	744,318.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678
53	MUNICIPIO HERMOSELLO	AGUA DE DRENAJE DEL ARRILO LA DE 72 DE DIAMETRO CON EL EMBORNO EN EL SECTOR DEL PUENTE DE LA CIUDAD DE HERMOSELLO	715,081	HERMOSELLO	2014	8,107,453.31	2,313,082.24	0.00	2,313,082.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
54	MUNICIPIO HERMOSELLO	CONSTRUCCION DE LAS 451 ETAPAS DEL COLECTOR AEROSOLADO	29,030	HERMOSELLO	2014	39,458,897.99	13,415,973.21	0.00	13,483,972.91	0.00	0.00	13,483,972.91	13,483,972.91	0.00	0.00	0.00	0
TOTAL DE ALCANTARILLADO						99,704,188.48	46,470,724.37	14,912,286.75	12,950,718.09	23,740,219.32	58,450,061.39	45,844,893.37	615,831.00	615,831.00	0.01	0.01	0
55	MUNICIPIO SANTA ANA	GRANAL DE DRENAJE ALUVIAL EN PROTECCION DE LAS COLONIAS EL POLVORON, EL TARTI, LAS PANTANAS, LA TERCERA Y LA TERCERA ANA (PRIMERA ETAPA)	11,864	SANTA ANA	2014	4,945,347.73	3,500,000.00	0.00	1,477,207.68	0.00	0.00	53,182.08	53,182.08	0.00	0.00	0.00	4,850
56	MUNICIPIO ALAMOS	CONSTRUCCION DE GAVIONES EN EL MARGEN RD. DEL ARRILO LA DE 72 DE DIAMETRO CON EL EMBORNO EN LA COLONIA DE LA ALFONSO (PRIMERA ETAPA)	9,946	ALAMOS	2014	2,669,721.08	2,100,000.00	0.00	899,916.32	0.00	0.00	195.29	195.29	0.00	0.00	0.00	3,000
57	MUNICIPIO GUAYMAS	ENCALZAMIENTO DE AGUAS GUAYMAS SECTOR LAS PALMAS (SEGUNDA ETAPA)	28,029	GUAYMAS	2014	4,826,088.73	2,965,000.00	0.00	2,256,000.00	0.00	0.00	2,710,953.70	2,710,953.70	0.00	0.00	0.00	2,700
58	MUNICIPIO GUAYMAS	ENCALZAMIENTO DE LA AGUAS GUAYMAS SECTOR LAS PALMAS (SEGUNDA ETAPA)	113,082	GUAYMAS	2014	7,550,000.00	4,948,800.00	0.00	3,310,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800

