

No. DE OFICIO: DIHU-08/266

HERMOSILLO, SONORA, A 09 DE JUNIO DEL 2008.
"2008, AÑO POR UN DESARROLLO SOCIAL CONSOLIDADO".

ING. EDUARDO ROBLES GRIJALVA
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE DE LA CONAGUA
PRESENTE.-

CON RELACIÓN A LAS ACCIONES CONTEMPLADAS PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL DENTRO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU), POR MEDIO DE LA PRESENTE ANEXO ENCONTRARÁ 2 (DOS) TANTOS EN ORIGINAL DEL AVANCE FÍSICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS A EJECUTAR POR ESTA COMISIÓN CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2008.

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.


ATENTAMENTE




ING. NOÉ MARTÍNEZ GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA

C.C.P. ING. RENATO ULLOA VALDEZ, VOCAL EJECUTIVO DE LA CEA
C.P. MARIO ALBERTO MERINO DIAZ, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CEA
ING. GUILLERMO MARTÍNEZ NIEBLAS, DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA D.G.I.H.U.

EXPEDIENTE
NMG/GMN/CARMEN



09 Junio 2008


RESUMEN DE AVANCE APAZU

C: resum avance Corese

MUNICIPIO: VARIOS

EJECUTOR: COMISION ESTATAL DEL AGUA

C: 2008/Corese/resum avance Corese

IMPORTE ASIGNADO:

FEDERAL.:	<u>58,360,324</u>
ESTATAL:	<u>43,172,438</u>
MUNICIPAL:	<u>0</u>
TOTAL:	<u>101,532,762</u>

IMPORTE CONTRATADO:	<u>14,509,082</u>	<u>14%</u>
---------------------	-------------------	------------

IMPORTE TOTAL EJERCIDO:	<u>0</u>	<u>0%</u>
-------------------------	----------	-----------



ESTADO DE: SONORA
 ANEXO DE EJECUCION (ORIGINAL O MODIFICATORIO)
 DIRECCION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SAMANEAMIENTO
 UNIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA
 DE FECHA: 15 DE FEBRERO DE 2008

SUBDIRECCION GENERAL DEL AGUA
 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SAMANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS
 REPORTE DE AVANCE POR FINANCIAMIENTO
 (PESOS)

N°	Nombre del Operador	Descripción de la obra	Clave INEGI	Localización Municipio	Localidad	Situación de la obra	Año de Inicio	Componente	Fecha de Reporte	Costo de la obra (\$)			Ejecido al año anterior			Avance	Suma	Inversión			Nombre del Programa	Alcance							
										Total	Federal	Total	Federal	Estatal	Municipal			o/c	otras										
9	COMISION ESTATAL DEL AGUA	ACTUALIZACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA (DESARROLLO DE SOFTWARE PARA CABERO AUTOMATICO)	018	CAJEME	CAJEME	IT	2008	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	30/05/2008	600,000	250,000	0	0	0	0	500,000	250,000	250,000	0	0	0	SISTEMA	1	0					
27	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES	025	EMPALME	EMPALME	IT	2008	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	30/05/2008	4,022,317	2,413,390	0	0	0	4,022,317	2,413,390	1,608,927	1,608,927	0	0	0	MEDIDOR	3,000	0					
28	COMISION ESTATAL DEL AGUA	ACTUALIZACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA (CONSULTA DE SALDOS Y PAGOS POR INTERNET)	025	EMPALME	EMPALME	IT	2008	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	30/05/2008	500,000	250,000	0	0	0	500,000	250,000	250,000	0	0	0	0	0	SISTEMA	1	0				
29	COMISION ESTATAL DEL AGUA	ACTUALIZACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA (LECTURAS CON DISPOSITIVOS MOBILES)	025	EMPALME	EMPALME	IT	2008	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	30/05/2008	300,000	150,000	0	0	0	300,000	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	SISTEMA	1	0			
30	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDORES	029	GUAYMAS	GUAYMAS	IT	2008	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	30/05/2008	3,900,000	2,340,000	0	0	0	3,900,000	2,340,000	1,560,000	1,560,000	0	0	0	0	0	MEDIDOR	24	0			
31	COMISION ESTATAL DEL AGUA	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE 14" DE DIAMETRO AL PARQUE INDUSTRIAL	029	GUAYMAS	GUAYMAS	IT	2008	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	30/05/2008	3,600,000	2,160,000	0	0	0	3,600,000	2,160,000	1,440,000	1,440,000	0	0	0	0	0	0	ML	3,800	0		
32	COMISION ESTATAL DEL AGUA	REHABILITACION DE TORNOS DOMICILIARIAS EN LAS COLONIAS PETROLERA, POPULAR SAN VICENTE, GIL SAMANIEGO, OREZ MATEOS, INDEPENDENCIA, PATIMIA, EL MIRADOR	029	GUAYMAS	GUAYMAS	IT	2008	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	30/05/2008	7,233,333	4,340,000	0	0	0	7,233,333	4,340,000	2,893,333	2,893,333	0	0	0	0	0	0	0	TORNOS DOM	1,244	0	
33	COMISION ESTATAL DEL AGUA	REEQUIPAMIENTO DE CARGAOS Y REPOSICION DE AGUAS RESIDUALES EN LAS COLONIAS PETROLERA, POPULAR DEPORTIVA, MIRAMAR, LAS QUINTAS, PETROLERA LOS PINOS	029	GUAYMAS	GUAYMAS	IT	2008	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	30/05/2008	4,100,000	2,460,000	0	0	0	4,100,000	2,460,000	1,640,000	1,640,000	0	0	0	0	0	0	0	SISTEMA	1	0	
34	COMISION ESTATAL DEL AGUA	REHABILITACION DE EMISOR DE DESCARGA	029	GUAYMAS	VICAM (SMITH)	IT	2008	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	30/05/2008	2,000,000	1,200,000	0	0	0	2,000,000	1,200,000	800,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0	ML	1,000	0	
35	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICRO MEDIDORES	028	MOCTEZUMA	MOCTEZUMA	IT	2008	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	30/05/2008	631,850	379,170	0	0	0	631,850	379,170	252,780	252,780	0	0	0	0	0	0	0	0	MEDIDOR	330	0

Handwritten signature and initials.



COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO
 (PESOS)

ESTADO DE: SONORA
 ANEXO DE EJECUCION (ORIGINAL O MODIFICATORIO)
 DIRECCION DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO
 ENTIDAD ELECTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA
 DE FECHA: 15 DE FEBRERO DE 2008

N°	Nombre del Organismo Operador	Descripción de la obra	Clave INEGI	Localización		Situación de la obra	Año de Inicio	Componente	Fecha de Reporte	Costo de la obra (\$)		Ejercido al año anterior		Avance	Suma	Inversión			Nombre del Indicador	Metas por Indicador								
				Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal			Estatal	Municipal	G.I.C			otros							
37	COMISION ESTATAL DEL AGUA	REHABILITACION DE COLECTOR (TERCERA ETAPA)	041	NAOZZARI DE GARCIA	NAOZZARI DE GARCIA	IT	2008	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	3005/2008	3,500,000	2,100,000	0	0	0	3,500,000	2,100,000	1,400,000	0	0	0	0	0	ML	450				
38	COMISION ESTATAL DEL AGUA	ACTUALIZACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA (ACTUALIZACION EN LINEA Y REPORTES EJECUTIVOS)	048	PUERTO PENASCO	PUERTO PENASCO	IT	2008	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	3005/2008	650,000	325,000	0	0	0	650,000	325,000	325,000	0	0	0	0	0	0	SISTEMA	1			
39	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES	052	SAHUARIPA	SAHUARIPA	IT	2008	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	3005/2008	2,495,195	1,487,117	0	0	0	2,495,195	1,487,117	988,078	988,078	0	0	0	0	0	0	MEDIDOR	1,360		
40	COMISION ESTATAL DEL AGUA	ELABORACION Y LEVANTAMIENTO DEL PADRON DE USUARIOS	052	SAHUARIPA	SAHUARIPA	IT	2008	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	3005/2008	206,115	123,669	0	0	0	206,115	123,669	82,448	0	0	0	0	0	0	0	ESTUDIO	1		
41	COMISION ESTATAL DEL AGUA	ELABORACION Y LEVANTAMIENTO DEL PADRON DE USUARIOS	072	SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	IT	2008	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	3005/2008	272,019	163,212	0	0	0	272,019	163,212	108,808	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTUDIO	1	
42	COMISION ESTATAL DEL AGUA	SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES	056	SAN MIGUEL DE HORCASTILLAS	ESTACION PESQUERA	IT	2008	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	3005/2008	2,544,662	1,526,797	0	0	0	2,544,662	1,526,797	1,017,669	1,017,669	0	0	0	0	0	0	0	MEDIDOR	1,450	
43	COMISION ESTATAL DEL AGUA	ELABORACION Y LEVANTAMIENTO DEL PADRON DE USUARIOS	056	SAN MIGUEL DE HORCASTILLAS	ESTACION PESQUERA	IT	2008	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	3005/2008	212,160	127,296	0	0	0	212,160	127,296	84,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTUDIO	1
44	COMISION ESTATAL DEL AGUA	ELABORACION Y LEVANTAMIENTO DEL PADRON DE USUARIOS	068	URES	URES	IT	2008	MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA	3005/2008	204,194	122,516	0	0	0	204,194	122,516	81,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTUDIO	1
55	COMISION ESTATAL DEL AGUA	PERFORACION, EQUIPAMIENTO E INTERCONEXION DE POZO 13	003	ALAMOS	ALAMOS	IT	2008	AGUA POTABLE	3005/2008	1,833,333	733,333	0	0	0	1,833,333	733,333	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	POZO	1	

(Handwritten signatures and initials)




COMISION NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCION GENERAL DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO EN ZONAS URBANAS
REPORT DE AVANCE FISICO FINANCIERO (PESOS)

ESTADO DE SONORA
 ANEXO DE EJECUCION (ORIGINAL O MODIFICATORIO)
 DIRECCION DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO
 ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA
 DE FECHA: 15 DE FEBRERO DE 2008

N°	Nombre del Operador	Descripción de la obra	Localización		Situación de la obra	Año de inicio	Componente	Fecha de Reporte	Costo de la obra (\$)			Ejercido al año anterior		Avance	Inversión					Metas por indicador									
			Municipio	Localidad					Total	Federal	Estatal	Federal	Estatal		Municipal	G.I.C	otras	Nombre del Programa/indicador	Alcance										
86	COMISION ESTATAL DEL AGUA	CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULACION DE 400 M3 CAPACIDAD	GUAYMAS	GUAYMAS	IT	2008	AGUA POTABLE	30/05/2008	4,000,000	1,000,000	0	0	0	0	4,000,000	1,000,000	2,400,000	0	0	0	0	0	TANQUE	1	0				
57	COMISION ESTATAL DEL AGUA	CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULACION DE 8000 M3	PUERTO PEÑASCO	PUERTO PEÑASCO	IT	2008	AGUA POTABLE	30/05/2008	9,333,333	9,333,333	0	0	0	0	9,333,333	9,333,333	0	0	0	0	0	0	0	0	TANQUE	1	0		
88	COMISION ESTATAL DEL AGUA	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (SEGUNDA ETAPA)	ALAMOS	ALAMOS	IT	2008	ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO	30/05/2008	4,000,000	2,000,000	0	0	0	0	4,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	L.P.S.	22.78	0	
69	COMISION ESTATAL DEL AGUA	CONSTRUCCION DE LAGUNA DE OXIDACION	CABORCA	CABORCA	IT	2008	ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO	30/05/2008	14,800,000	7,400,000	0	0	0	0	14,800,000	7,400,000	7,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	L.P.S.	142.27	0
77	COMISION ESTATAL DEL AGUA	CONSTRUCCION DE LAGUNA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PRIMERA ETAPA)	CANANEA	CANANEA	IT	2008	ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO	30/05/2008	9,750,000	4,875,000	0	0	0	0	9,750,000	4,875,000	4,875,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	L.P.S.	29.72	0
78	COMISION ESTATAL DEL AGUA	CONSTRUCCION DE LAGUNA DE OXIDACION	NAOZARI DE GARCIA	NAOZARI DE GARCIA	IT	2008	ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO	30/05/2008	8,000,000	4,000,000	0	0	0	0	8,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	L.P.S.	37.07	0
79	COMISION ESTATAL DEL AGUA	CONSTRUCCION DE CARGAMO DE REBOMBEO	NAOZARI DE GARCIA	NAOZARI DE GARCIA	IT	2008	ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO	30/05/2008	1,000,000	500,000	0	0	0	0	1,000,000	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CARGAMO	1	0
80	COMISION ESTATAL DEL AGUA	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO A BASE DE LAGUNAS DE OXIDACION	SAN IGNACIO RIO MUERTO	SAN IGNACIO RIO MUERTO	IT	2008	ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO	30/05/2008	7,000,000	3,500,000	0	0	0	0	7,000,000	3,500,000	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	L.P.S.	22.10	0
81	COMISION ESTATAL DEL AGUA	ESTUDIO Y ACTUALIZACION DE SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION	GUAYMAS EMPALME CAJEME NOGALES	GUAYMAS EMPALME CAJEME NOGALES	IT	2008	ESTUDIOS Y PROYECTOS	30/05/2008	1,500,000	750,000	0	0	0	0	1,500,000	750,000	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(Handwritten signature and stamp)



ESTADO DE: SONORA
 ANEXO DE EJECUCIÓN (ORIGINAL O MODIFICATORIO)
 RECEPCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANIAMIENTO
 ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

DE FECHA: 16 DE FEBRERO DE 2008

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANIAMIENTO
 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANIAMIENTO EN ZONAS URBANAS
 REPORTE DE AVANCE FISICO FINANCIERO
 (PESOS)

Nº	Nombre del Origen del Operador	Descripción de la obra	Localización			Situación de la obra	Año de Inicio	Componente	Fecha de Reporte	Costo de la obra (\$)		Ejercido al año anterior		Avance	Inversión					Nombre del Programa Alcanzada	Metas por Indicador																
			Clave INEGI	Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal		Suma	Federal	Estatal	Municipal	G.I.G			otros															
82	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	ESTUDIOS Y DIAGNOSTICO HIDRAULICO GENERAL DEL ESTADO DE SONORA	025	GUAYMAS	EMPAHME	IT	2008	ESTUDIOS Y PROYECTOS	30/05/2008	1,500,000	750,000	0	0	0	1,500,000	750,000	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTUDIO	1	0								
			018	EMPAHME	EMPAHME																																
			043	NOGALES	NOGALES																																
83	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y ALCANTARILLADO	055	SAN LUIS RIO COLORADO	ING. LUIS B. SANCHEZ	IT	2008	ESTUDIOS Y PROYECTOS	30/05/2008	1,000,000	500,000	0	0	0	1,000,000	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PROYECTO	1	0					
	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	INDIRECTOS (SUPERVISION TECNICA)				IT	2008	INDIRECTOS	30/05/2008	944,150	490,490	0	0	0	944,150	490,490	453,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
TOTAL =									101,532,782	58,390,324	0	0	0	101,532,782	58,390,324	43,172,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
TOTAL AUTOREFINANCIADO									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
TOTAL LEVANTADO									28,884,423	14,518,474	13,377,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
TOTAL CONTRIBUIDO									14,809,882	8,096,158	6,482,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL FISICO									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL FINANCIERO									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0


Situación de la obra	
IT	Inicio y Terminación
IC	Inicio y Continuación
CC	Continuación, Continuación
CT	Continuación y Terminación

ELABORÓ
 EL DIRECTOR GENERAL DE
 INFRAESTRUCTURA-HIDRAULICA URBANA
 DE LA C.E.A.



ING. NOE MARTINEZ GARCIA

REVISÓ
 EL VOCAL EJECUTIVO
 DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA



ING. RENATO ULLOA VALDEZ

Vo.Bu.
 EL DIRECTOR GENERAL
 DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE
 DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ROBERTO F. SALMON CASTELO