







CONAGUA  
Comisión Nacional del Agua

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS  
(PRESOS)

ESTADO DE: SONORA  
ANEXO DE EJECUCION (ORIGINAL O MODIFICATORIO)  
ENTIDAD EJECUTORA: COMISION ESTATAL DEL AGUA  
DE FECHA: 18 DE FEBRERO DE 2008


N°	Nombre del Organismo Operador	Descripción de la obra	Clave INEGI	Localización		Situación de la obra	Año de Inicio	Componente	Fecha de Reporte	Costo de la obra (\$)			Ejercido al año anterior			Avance	Suma	Inversión							
				Municipio	Localidad					Total	Federal	Total	Federal	Estatal	Municipal			G.I.C	otros						
56	COMISION ESTATAL DEL AGUA	CONSTRUCCION DE TANQUE REGULACION DE 400 M3 CAPACIDAD	28 029 0001	GUAYMAS	GUAYMAS	IT	2008	AGUA POTABLE	31/07/2008	4,000,000	1,800,000	0	0	0	0	4,000,000	1,800,000	2,400,000	0	0	0	0			
				</																					


**COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO**  
**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS**  
 REPORTE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO  
 (PESOS)

AL Ó MODIFICATORIO)  
 DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO  
 EN ESTATAL DEL AGUA  
 DE FECHA: 15 DE FEBRERO DE 2008

Descripción de la obra	Clave INEGI	Localización Municipio	Localidad	Situación de la obra	Año de inicio	Componente	Fecha de Reporte	Costo de la obra (\$)			Ejercido al año anterior		Avances	Inversión	
								Total	Federal	Total	Federal	Suma		Federal	Est
ESTUDIOS Y DIAGNOSTICO HIDRAULICO GENERAL DEL ESTADO DE SONORA	26 028 0001	GUAYMAS	GUAYMAS	IT	2008	ESTUDIOS Y PROYECTOS	31/07/2008	1,500,000	750,000	0	0	0	1,500,000	750,000	
	26 025 0001	EMPALME CAJEME	EMPALME CAJEME										1,500,000	750,000	
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y ALCANTARILLADO	26 018 0001	NOGALES	NOGALES										830,480	415,240	
	26 043 0001	NOGALES	NOGALES										248,144	124,072	
INDIRECTOS (SUPERVISION TECNICA)	26 055 0017	SAN LUIS RIO COLORADO	ING. LUIS B. SANCHEZ	IT	2008	ESTUDIOS Y PROYECTOS	31/07/2008	1,000,000	500,000	0	0	0	83,048	41,524	
						INDIRECTOS	31/07/2008	944,150	480,490	0	0	0	1,000,000	500,000	
<b>TOTAL =</b>								<b>101,532,782</b>	<b>58,390,324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101,532,782</b>	<b>58,390,324</b>	<b>43,172</b>

TOTAL	Suma	Federal	Est
TOTAL LICITADO	51,427,456	28,158,474	23,270
TOTAL CONTRATADO	41,728,881	22,639,425	19,089
TOTAL FISICO	4,022,021	2,204,624	1,817
TOTAL FINANCIERO	3,890,792	2,185,937	1,704

ELABORÓ  
 EL DIRECTOR GENERAL DE  
 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA  
 DE LA C-E.A.  
  
 ING. NOE MARTINEZ GARCIA

REVISÓ  
 EL VOCAL EJECUTIVO  
 DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA  
  
 ING. REMATO ULIDA VALDEZ

EL DIR  
 DEL ORGANISM  
 DE LA COMIS  
 ROBERTO

**NO. DE OFICIO: DIHU-08/440**

HERMOSILLO, SONORA, A 14 DE AGOSTO DEL 2008.  
"2008, AÑO POR UN DESARROLLO SOCIAL CONSOLIDADO".


**ING. EDUARDO ROBLES GRIJALVA  
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO  
DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE DE LA CONAGUA  
P R E S E N T E.-**

CON RELACIÓN A LAS ACCIONES CONTEMPLADAS PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL DENTRO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU), POR MEDIO DE LA PRESENTE ANEXO ENCONTRARÁ 2 (DOS) TANTOS EN ORIGINAL DE LA INFORMACIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE ENLISTA:

- AVANCE FÍSICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
- PROCESO DE LICITACIÓN Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN

SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASIÓN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.

**ATENTAMENTE**



**ING. NOÉ MARTÍNEZ GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA**

Recibi Original  
14 AGOSTO-08

C.C.P. ING. RENATO ULLOA VALDEZ, VOCAL EJECUTIVO DE LA CEA  
C.P. MARIO ALBERTO MERINO DIAZ, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CEA  
ING. GUILLERMO MARTÍNEZ NIEBLAS, DIRECTOR DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA D.G.I.H.U.  
EXPEDIENTE  
NMG/GMN/CARMEN

# RESUMEN DE AVANCE APAZU

C: resum avance Corese

MUNICIPIO: VARIOS

EJECUTOR: COMISION ESTATAL DEL AGUA

C: 2008/Corese/resum avance Corese

## IMPORTE ASIGNADO:

FEDERAL: 58,360,324

ESTATAL: 43,172,438

MUNICIPAL: 0

TOTAL: 101,532,762

IMPORTE CONTRATADO: 41,728,881 41%

IMPORTE TOTAL EJERCIDO: 3,890,792 9%