

**RESUMEN DE AVANCE APAZU**  
**INFORME DEL MES DE AGOSTO DEL 2011**

C: resum avance Corese

MUNICIPIO: VARIOS

EJECUTOR: COMISION ESTATAL DEL AGUA

C: 2011/Corese/resum avance Corese

**IMPORTE ASIGNADO:**

<i>FEDERAL:</i>	<u>87,461,000</u>
<i>ESTATAL:</i>	<u>79,133,000</u>
<i>MUNICIPAL y/o OTRO:</i>	<u>8,400,000</u>
TOTAL:	<u>174,994,000</u>

**Nota:** El importe autorizado y/o asignado no incluye indirectos

<b>IMPORTE CONTRATADO:</b>	<u>41,635,627</u>	<u>24%</u>
----------------------------	-------------------	------------

<b>IMPORTE TOTAL FISICO:</b>	<u>13,870,587</u>	<u>33%</u>
------------------------------	-------------------	------------

<b>IMPORTE TOTAL EJERCIDO:</b>	<u>11,095,735</u>	<u>27%</u>
--------------------------------	-------------------	------------

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"









