

Presentación

PRESENTACIÓN

De conformidad con los principios y estrategias definidos en el eje rector del Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 relativo a “Recursos Crecientes para el Gasto Social y de Inversión”, se presenta el “Anexo de Obras” como parte de este Quinto Informe, en el que se dá cuenta del esfuerzo realizado por esta Administración para incrementar los recursos que se destinan a atender las necesidades de los sonorenses en materia de Infraestructura para el Desarrollo e Inversiones Productivas.

La información que se presenta se refiere a los recursos ejercidos en el último trimestre del 2007 y los autorizados 2008 dentro del gasto para Inversión Pública, mismos que se asignan para la realización de obras y acciones en beneficio de la población sonorense de los 72 municipios del Estado.

Este anexo contiene un análisis de la asignación y distribución de recursos a nivel de dependencia, en el que se destacan los montos de los principales programas y su asignación para su aplicación en obras y acciones.

Asimismo, se presenta lo que constituye la parte medular de este documento, que consiste en la relación detallada de todas y cada una de las 5,088 obras y acciones. En dicha parte, se dan a conocer por dependencia los proyectos de inversión y la estructura financiera que les corresponde en cuanto al origen de los recursos, como son Estatal, Federal y Otros, estableciéndose las metas, beneficiarios, el avance físico de cada uno de los proyectos, así como el municipio y localidad donde éstos se ejecutan.

Finalmente, este anexo contiene resúmenes a nivel de municipio y de programa, por significar una forma de agrupamiento que puede aportar información acerca del destino geográfico y programático del gasto.

Finalmente, este anexo contiene resúmenes a nivel de municipio y de programa, por significar una forma de agrupamiento que puede aportar información acerca del destino geográfico y programático del gasto.

Contenido

ANEXO DE OBRAS

CONTENIDO

Página

PRESENTACIÓN

ANÁLISIS DEL GASTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

RESUMEN POR DEPENDENCIA

ANALÍTICO DE OBRAS :

H. Congreso del Estado	1
Secretaría de la Contraloría General.....	3
Secretaría de Gobierno.....	7
Secretaría de Hacienda.....	11
Secretaría de Desarrollo social	13
Secretaría de Educación y Cultura	41
Secretaría de Salud Pública.....	275
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.....	279
Secretaría de Economía	377
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hid., Pesca y Acuicultura	395
Procuraduría General de Justicia del Estado	439
Secretaría Ejecutiva Estatal de Seguridad Pública.....	441
Desarrollo Municipal.....	445
Total General	485

APENDICE

- Resumen por Eje Rector
- Resumen por Modalidad
- Resumen por Municipio

*Análisis del Gasto de Inversión en
Infraestructura para el Desarrollo y
Fortalecimiento Municipal*

QUINTO INFORME DE TRABAJO 2007-2008

INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO (CAPITULO 6000) E INVERSIONES PRODUCTIVAS (CAPITULO 7000)

Atendiendo a los objetivos y estrategias del Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009, como instrumento rector que guiará las acciones de gobierno correspondientes a esta Administración, se presentan los avances en cuanto a recursos crecientes para el gasto social y de inversión aplicados y asignados durante el período comprendido de Octubre 2007 a Septiembre 2008 a través del documento “Anexo de obras” que muestra a nivel de Dependencia, Programa y Proyecto, las inversiones realizadas y autorizadas en un gran número de localidades ubicadas en los 72 municipios del Estado.

En este contexto, el monto de los recursos aplicados y programados durante el período que se informa asciende a 9,924.2 millones de pesos destinados a la ejecución de 5,087 obras y acciones en materia de Infraestructura para el Desarrollo e Inversiones Productivas. Del total de estos recursos, el Estado participa con una aportación de 8,901.3 millones de pesos que representan el 89.7 por ciento del total; la Federación aporta recursos por 492.5 millones de pesos que representan el 4.9 por ciento, mientras que el 6.6 por ciento restante, que suma 530.9 millones de pesos, es aportado en forma conjunta por los Gobiernos Municipales y la Sociedad Civil.

Las aportaciones y la ejecución de obras y acciones de interés común se formalizan a través de Convenios de Coordinación y de Concertación, sobresaliendo los aplicados en materia de comunicaciones y transportes, pueblos indígenas, agua potable, alcantarillado y saneamiento en zonas

urbanas y rurales (APAZU y PROSSAPYS), Alianza Contigo, educación, infraestructura social, turismo, industria del software, justicia y seguridad pública, protección civil y Programas Regionales de Interés General, el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), Cultura del Agua, Agua Limpia y Servicio Estatal del Empleo, entre otros Convenios.

La distribución del gasto de inversión por dependencia y origen de los recursos se puede observar en el cuadro siguiente:

DEPENDENCIA	ESTRUCTURA FINANCIERA (MILES DE PESOS)				
	TOTAL	ESTATAL	FEDERAL	OTROS	PROYECTOS
H. CONGRESO DEL ESTADO	389.0	389.1			8
SECRETARIA DE GOBIERNO	40,773.2	40,009.4		763.8	29
SECRETARIA DE HACIENDA	140,922.6	140,922.6			31
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL	1,571.2	1,571.2			7
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	183,419.9	140,868.7	6,514.8	36,036.4	358
SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA	836,824.3	707,831.3	104,674.0	24,318.9	1,932
SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	154,154.2	134,232.6		19,921.7	29
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO	5,443,598.0	5,320,718.5	60,343.7	62,535.8	1,312
SECRETARIA DE ECONOMIA	564,537.6	491,134.3	52,825.8	20,577.5	225
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA	1,659,633.8	1,100,775.9	265,745.5	293,112.4	586
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	5,111.1	5,111.1			18
SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA	405,637.6	405,637.6			27
DESARROLLO MUNICIPAL	487,579.4	412,139.2	2,414.5	73,025.7	525
TOTAL	9,924,152.0	8,901,341.6	492,518.3	530,292.1	5,087

Como se aprecia en el cuadro anterior, 9,397.8 millones de pesos que representan el 94.7 por ciento del total del gasto de inversión, se concentra en seis Dependencias, siendo éstas: la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano con el 54.9 por ciento; la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura con el 16.7 por ciento; la Secretaría de Educación y Cultura con el 8.4 por ciento; la Secretaría de Economía con el 5.7 por ciento; la partida Desarrollo Municipal con el 4.9 por ciento y la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública con el 4.1 por ciento. Los restantes 526.4 millones de pesos que significan el 5.3 por ciento del total del gasto de inversión, se distribuyen en las Secretarías de Hacienda, Desarrollo Social, Salud Pública, Gobierno, la Procuraduría General de Justicia, el H. Congreso del Estado y la Secretaría de la Contraloría General.

Con una inversión de 3,043.3 millones de pesos en este programa sobresalen el inicio de la pavimentación del Boulevard José Pérez en Bácum, la pavimentación de la calle Baja California en Benjamín Hill, la pavimentación de la calle Quintana Roo en San Luís Río Colorado y la segunda etapa del Distribuidor Vial “Ana Gabriela Guevara” en Nogales; la continuación de la construcción de varias obras viales tales como la Pavimentación de varias calles y avenidas en Caborca, la construcción de Puente sobre el dren de la calle 200 en Cd. Obregón y la pavimentación de las calles Gladiola, Nicolás Bravo y Parosim en Huatabampo, destaca también la terminación de la construcción del Paso Superior Vehicular en 5 de Febrero y Calle 300 en Cd. Obregón, la Primera Etapa de la construcción del Distribuidor Vial en el Boulevard Transversal y Solidaridad en Hermosillo y la construcción de Pavimento y Puentes en el Circuito Vial Canal Las Pilas en Navojoa.

Dentro de las acciones contempladas en el Plan Sonora Proyecta se destacan las siguientes: construcción de la segunda etapa del Distribuidor Vial en el cruce del Boulevard Transversal y Solidaridad, el Embovedamiento del Canal Pluvial del Boulevard Lázaro Cárdenas y la modernización del Boulevard Colosio en el tramo del Boulevard Solidaridad al Quintero Arce en Hermosillo; la construcción de la Avenida Las Torres, del Paso Elevado Sur en el cruce de la calle 300 y carretera Internacional y la construcción de Vialidad en el Dren Bordo Nuevo en Cd. Obregón.

Se tiene también la modernización del Libramiento Poniente, la ampliación del Boulevard Cuauhtemoc y la construcción de Boulevard sobre el Dren Navojoa en Navojoa; la construcción de Libramiento y la modernización del Acceso a San Luis Río Colorado en el tramo de la Garita Puente Río Colorado a la Garita Internacional No. 1; la construcción de Malecón Turístico en la Marina de Guaymas y la Pavimentación de varias calles y avenidas en ese Municipio; la construcción de Puente Vehicular Elevado en carretera Federal No. 2 y cruce con la calle Quiroz y Mora, en Caborca.

En la instrumentación y ejecución de acciones en materia de carreteras se han asignado y aplicado recursos por 1,385.8 millones de pesos, principalmente en el inicio de la construcción de la segunda etapa de la carretera Alamos-Masiaca, la modernización de la carretera Sebampo-E.C (Navojoa-Huatabampo), la reconstrucción de los caminos Caborca-El Desemboque y Mazocahui-Arizpe-Cananea, la ampliación de plataforma y rehabilitación de aeropista en Alamos y la construcción de obras de cabeza en el Nuevo Aeropuerto de Puerto Peñasco; se continuó con las grandes obras carreteras Puerto Peñasco-Golfo de Santa Clara y la modernización de la Vialidad Yaqui-Mayo, y ya se han concluido y puesto en operación los tramos de reconstrucción de los caminos Loma de Bacum-Bataconcica y

Rosario-San Nicolás-Sahuaripa, así como también la modernización a cuatro carriles de la Carretera Federal No. 14 en el tramo entronque San Pedro-Puente Río San Miguel, la construcción del entronque y acceso a la Unidad Norte de la UNISON en Nogales, la segunda etapa del Acceso a Adivino y la primera etapa de la carretera Alamos-Masiaca.

En cuanto a las obras comprendidas dentro del Plan Sonora Proyecta, se tienen en proceso y por iniciar los siguientes muy importantes proyectos: Construcción de los Accesos carreteros a las Cabeceras Municipales de Bacadehuachi, Nacori Chico, Onavas, San miguel de Horcasitas, Soyopa y Villa Hidalgo, además de la construcción del Libramiento Carretera Internacional-Puente Douglas en Guaymas.

En materia de educación se tiene una inversión aplicada y asignada en el ciclo escolar 2007-2008 de 1,007.2 millones de pesos, en acciones de construcción, rehabilitación, ampliación, equipamiento y mejoramiento de la planta física del sector educativo en los niveles básico, media superior, superior y educación especial, destacando en el nivel básico la conclusión de las obras en proceso del último trimestre del 2007 consistentes en 302 aulas, 192 anexos, 3 talleres y 1 laboratorio; en educación media superior se concluyó el equipamiento de 3 centros de enseñanza, 6 aulas y diversas reparaciones; en educación superior se concluyó la construcción de 3 edificios. Con recursos autorizados en el 2008, destacan la construcción de 231 nuevas aulas, 173 anexos, 3 laboratorios, 1 edificio y 7 talleres, así mismo, se tienen en proceso la reparación de diversas áreas en 163 planteles, con lo cual se cubrirá la demanda del ciclo escolar 2008-2009.

En educación media superior destaca la construcción de 36 aulas, 6 laboratorios, 3 talleres y 14 reparaciones en diversos planteles así como el

equipamiento de 12 nuevos centros de enseñanza en los subsistemas CBTIS y CETIS.

En educación superior se encuentra en proceso de contratación el acondicionamiento de laboratorio de materiales del departamento de ingeniería civil y minas en la Universidad de Sonora en Hermosillo, construcción de primera etapa de edificio de licenciatura en entrenamiento deportivo de alto rendimiento en el CESUES de San Luis Rio Colorado, la construcción de edificio almacén en la Universidad Tecnológica de Hermosillo y equipamiento especializado en el Instituto Tecnológico de Guaymas.

En el programa aulas de medios se concluyó con el equipamiento de 90 aulas y 10 reequipamientos del ciclo escolar 2007-2008 y se inicio con el equipamiento de 359 aulas nuevas y reequipamiento de 343 aulas existentes incluyendo su operación, conectividad y mantenimiento a la red Edusat para operar el ciclo escolar 2008-2009.

Se concluyó con el Programa Escuelas de Calidad ciclo escolar 2007-2008 y se inició con el proceso de la primera etapa del ciclo escolar 2008-2009 con la participación de 1,450 escuelas.

La reposición de mobiliario y equipo para escuelas de educación básica en espacios existentes y nuevos se cubrió en su totalidad de acuerdo a las metas programadas para el ciclo escolar 2007-2008 y actualmente se cubrió con el equipo contemplado para el ciclo escolar 2008-2009 en beneficio de 170 aulas nuevas y se trabaja en la reposición de mobiliario en 233 aulas existentes de diversos planteles del estado.

A través del Programa Plan Sonora Proyecta la construcción de Museo y Centro del Visitante en el Complejo Cultural MUSAS.

En Apoyo Productivo se destinaron 663.7 millones de pesos en la terminación de los diversos programas y acciones del cuarto trimestre del 2007, principalmente del Programa Alianza Contigo en sus diferentes componentes de sanidad vegetal, animal y acuícola, inocuidad agroalimentaria, tecnificación de sistemas de riego, apoyo a proyectos de inversión rural, investigación y transferencia de tecnología entre otros programas; con recursos 2008 se inicio con los componentes del Convenio de Desarrollo Rural Sustentable entre los que se destacan desarrollo integral de engorda de bovinos, programas de sanidad e inocuidad animal, programas de apoyo a proyectos de inversión rural, investigación y transferencia de tecnología agrícola, programa de apoyo a sementales, sanidad vegetal y la continuación de la modernización de revisión militar precos en Querobabi municipio de Opodepe.

Para la implementación de acciones de Seguridad Pública se asignaron recursos estatales y federales por 406.0 millones de pesos, donde sobresale de manera importante la aportación del Fondo de Seguridad Pública (FOSEG), destinado a la profesionalización, capacitación, equipamiento e infraestructura para la seguridad pública, Sistema Nacional de Información y registro público vehicular, principalmente. Se tiene también la remodelación del Centro de Tratamiento para menores infractores en Hermosillo, la construcción remodelación y equipamiento del Centro de Internamiento para Menores en el norte del Estado en Nogales, el Equipamiento del Centro Integral de Procuración de Justicia en Cd. Obregón, así como la terminación de la construcción de 3 módulos de dormitorios y área de preliberaciones en el Cereso N° 1 en Hermosillo.

Para obras Hospitalarias y de Servicios Comunitarios se asignaron recursos por el orden de los 325.8 millones de pesos, principalmente en el inicio de la construcción del Hospital General del Bajo Río Mayo en Huatabampo, la continuación de la construcción del Hospital del Niño y la Mujer en Cd. Obregón, la terminación de la ampliación y remodelación del Hospital General de Nogales, y la terminación de la remodelación y rehabilitación del Hospital Infantil del Estado en Hermosillo, así mismo se aplicaron recursos para la construcción de Unidades de Especialidades Medicas, para la atención primara a las adicciones y de atención a problemas de sobrepeso, riesgo cardiovascular y diabetes mellitus en los municipios de Caborca, Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Navojoa, Nogales, Puerto peñasco y San Luís Río Colorado; además se tiene contemplado el inicio de la construcción del Albergue Infantil “Itom Kari” en Cd. Obregón.

Se incluyen también en este apartado los programas convenidos con la Federación para la ejecución de los programas, 3x1 Migrantes en los municipios de Arizpe, Bacum, Granados, Huachinera, San Pedro de la Cueva y Rosario, y de Empleo Temporal en varios municipios del Estado, así como también el Programa de Concertación para la Obra Pública Concertada que a través de CECOP se desarrolla en todos los municipios de la entidad para obras de infraestructura social.

Para la ejecución de obras de Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas, se aplicaron y asignaron recursos por 532.6 millones de pesos, principalmente para proyectos ejecutivos, obras de construcción, ampliación y rehabilitación de sistemas de agua potable entre las que destacan la rehabilitación de la red secundaria y fuentes de captación de agua potable en Cananea, sustitución de equipos de bombeo y rehabilitación de línea de conducción en zona de captación Boca abierta de Guaymas, y del programa

“Plan Sonora Proyecta” la construcción de sistema de captación, conducción y almacenamiento de aguas provenientes de la presa Adolfo Ruiz Cortinez en Alamos, construcción de línea de conducción de agua potable (segunda etapa) en Puerto Peñasco y la construcción de nueva zona de captación en Santa Ana.

En el programa de Alcantarillado en Zonas Urbanas (APAZU) se ejecutaron recursos para obras y acciones de construcción, rehabilitación y ampliación de alcantarillado y descargas domiciliarias, construcción de colectores, carcamos, tratamiento de aguas residuales, estudios y proyectos, entre las mas importantes la construcción de planta de tratamiento de aguas residuales en Alamos, rehabilitación y ampliación de la red de alcantarillado en Nacozari de García, y del programa “Plan Sonora Proyecta” la introducción de drenaje sanitario en Sonoyta de Plutarco Elías Calles, rehabilitación de emisor y carcamo de bombeo de aguas negras (primera etapa) en Magdalena, la primera parte del proyecto de integral del sistema de drenaje sanitario con laguna de oxidación, colectores, emisores a presión y construcción y equipamiento de carcamos de bombeo en Navojoa, así como el relleno y drenaje pluvial en el dren de la calle 400 de Cd. Obregón en Cajeme.

En el desarrollo de acciones para el Fomento a la Industria se asignaron y aplicaron recursos por 360.8 millones de pesos, principalmente para la ejecución de diversas obras y acciones, destacando la continuación del proyecto detonador de la industria del software, el otorgamiento de estímulos fiscales y no fiscales a empresas a través de la comisión para el desarrollo económico de Sonora, Proyectos detonadores de desarrollo económico de Inversión, de generación de Empleos e Infraestructura en el Estado, así como inversiones para facilitar la creación y desarrollo de las Mipymes, fomentar del desarrollo económico de la entidad, atendiendo las

vocaciones productivas de cada región en el Estado e implementar esquemas de apoyo para el sector industrial.

Con una inversión de 385.3 millones de pesos en Infraestructura Deportiva sobresalen los siguientes proyectos: La rehabilitación del estadio de beisbol “Estrellas Empalmenses”, la instalación de alumbrado en la Liga Cucapah en San Luis Río Colorado y en el estadio de beisbol “Javier Figueroa Cuevas” de San José de Bacum, además de la terminación de la construcción del Salón de la Fama del deportista Guaymense y del edificio para el área de gimnasia en el Centro Deportivo Sonora en Hermosillo.

En lo que corresponde al Plan Sonora Proyecta en este programa se han destinado fuertes inversiones para el inicio de la construcción de la quinta etapa del Centro de Usos Múltiples en Huatabampo, la rehabilitación del Centro de Usos Múltiples en Hermosillo, la construcción del Centro de Convenciones Multifuncional y Deportivo en Cd. Obregón y la construcción de Modulo Deportivo en San Ignacio Río Muerto.

Para el Apoyo a la Operación del Sistema Estatal Hidráulico se asignaron recursos por 248.8 millones de pesos, destacando la consolidación de los comités técnicos de aguas subterráneas de la mesa del Seri- La Victoria en Hermosillo, Acuíferos San José de Guaymas y El Zanjón en varios municipios; elaboración de estudios y proyectos para construcción, ampliación, rehabilitación y actualización de información de sistemas de agua potable y alcantarillado en varios municipios; suministro e instalación de micromedidores en varios municipios; estaciones climatológicas, creación y fortalecimiento de gerencias operativas, pago de derechos de extracción y apoyo financiero a organismos operadores.

En los Programas de Urbanización, Pavimentación y Electrificación se asignaron y aplicaron recursos por 277.6 millones de pesos donde en el programa de Urbanización destacan 135 obras y/o acciones en varios municipios del Estado que incluye guarniciones, banquetas, alumbrado público, remodelación de plazas, muros de contención, puentes vehiculares y empedrados, entre las que destaca la construcción de fachada en acceso principal a Alamos y la remodelación de la plaza Zaragoza en Santa Ana.

En el Programa de Pavimentación se ejecutaron 234 obras en los municipios del estado entre las que destaca pavimentación de varias calles en Huatabampo, Agua Prieta, Guaymas y Puerto Peñasco.

En el Programa de Electrificación se ejecutaron 137 obras en diversos municipios, destacando la construcción de línea eléctrica en Huepari, Tepupa y ampliación de la red eléctrica en San José de Batuc y San Pedro de La Cueva, ampliación de la red de energía eléctrica en la localidad La Gacela del municipio de Alamos y ampliación de la red de energía eléctrica en Colonia Los Presidentes en Cd. Obregón Cajeme.

Para Infraestructura Básica para Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Rurales se han asignado y aplicado recursos por 323.1 millones de pesos, en obras de construcción y rehabilitación de los sistemas de agua potable entre las que destacan la perforación de pozo para agua potable en Altar, perforación y equipamiento de pozo para agua potable en Benito Juárez, ampliación de los sistemas integrales de agua potable para beneficiar las localidades de Masiaca-Teachive-Choacalle-San Jose-San Pedrito-Cucajaqui y Rosales-San Francisco-Mezquital de Buiyacuzi- Capohiza-Loma del Refugio, en el municipio de Navojoa y del programa “Plan Sonora Proyecta” la planta potabilizadora en Etchoropo Huatabampo.

En alcantarillado se ejecutaron obras de construcción y rehabilitación de los sistemas de alcantarillado, donde destacan la construcción de laguna de oxidación (primera etapa) en Tubutama, construcción del sistema de drenaje sanitario y saneamiento en Loma de Guamúchil de Cajeme, plantas de tratamiento de aguas residuales en Arizpe, y del programa “Plan Sonora Proyecta” laguna de oxidación en Oquitoa y la rehabilitación de colector y drenaje sanitario en San José de Bácum.

En el fomento de Establecimientos Turísticos y de Esparcimiento se aplicaron y asignaron recursos de inversión por 113.8 millones de pesos para la ejecución de diversas obras, destacando principalmente la terminación de la tercera etapa de la construcción del Delfinario-Acuario y cuarta etapa del rescate del centro histórico, ambas en Guaymas, la continuación del mejoramiento de la Imagen urbana de Villa de Séris y la primera etapa de imagen urbana en el poblado Miguel Alemán en Hermosillo así como la segunda etapa de imagen urbana en Magdalena, y la cuarta etapa de los pueblos mágicos de Alamos, también se invirtieron recursos en el Programa de desarrollo de productos y servicios turísticos para la industria de cruceros en Guaymas y en diversos programas de promoción, publicidad e información turística del Estado a nivel Nacional e Internacional.

Estos son los principales rubros de inversión y para consultar un mayor detalle de información, en este Anexo se presentan varios resúmenes antes de la relación de todas y cada una de las obras que corresponden a este período.

Resumen por Dependencia

Resumen por Dependencia

Dependencia	Estructura Financiera (pesos)				Proyectos
	Total	Estatal	Federal	Otros	
<i>H. CONGRESO DEL ESTADO</i>	389,082.00	389,082.00	0.00	0.00	8 Obra (s)
<i>SECRETARIA DE GOBIERNO</i>	40,773,182.25	40,009,368.25	0.00	763,814.00	29 Obra (s)
<i>SECRETARIA DE HACIENDA</i>	140,922,634.64	140,922,634.64	0.00	0.00	31 Obra (s)
<i>SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO</i>	1,571,160.81	1,571,160.81	0.00	0.00	7 Obra (s)
<i>SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL</i>	183,419,899.00	140,868,722.00	6,514,766.00	36,036,411.00	358 Obra (s)
<i>SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA</i>	836,824,300.17	707,831,328.26	104,674,032.69	24,318,939.22	1,933 Obra (s)
<i>SECRETARIA DE SALUD PUBLICA</i>	154,154,205.12	134,232,561.41	0.00	19,921,643.71	29 Obra (s)
<i>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO</i>	5,443,597,971.90	5,320,718,499.16	60,343,704.00	62,535,768.74	1,312 Obra (s)
<i>SECRETARIA DE ECONOMIA</i>	564,537,633.92	491,134,313.33	52,825,823.90	20,577,496.69	225 Obra (s)
<i>SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA</i>	1,659,633,824.38	1,100,775,944.23	265,745,480.00	293,112,400.15	586 Obra (s)
<i>PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO</i>	5,111,136.85	5,111,136.85	0.00	0.00	18 Obra (s)
<i>SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA</i>	405,637,645.50	405,637,645.50	0.00	0.00	27 Obra (s)
<i>DESARROLLO MUNICIPAL</i>	487,579,361.00	412,139,240.00	2,414,451.00	73,025,670.00	525 Obra (s)
TOTAL GENERAL:	9,924,152,037.54	8,901,341,636.44	492,518,257.59	530,292,143.51	5,088 Obra (s)

Analítico de Obras

H. Congreso del Estado

H. CONGRESO DEL ESTADO

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[U9] DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL							
GASTOS PARA FISCALIZACION DE RECURSOS TRANSFERIDOS AL ESTADO SOBRE EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION DE LOS CATASTROS EN VARIAS CIUDADES DEL ESTADO							
VARIOS VARIAS	22,600.00	22,600.00	0.00	0.00	CONVENIO 1	ESTADO 1	TERMINADO
GASTOS PARA FISCALIZACION DE RECURSOS TRANSFERIDOS AL ESTADO SOBRE EL PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD EN VARIAS CIUDADES DEL ESTADO							
VARIOS VARIAS	10,699.00	10,699.00	0.00	0.00	CONVENIO 1	ESTADO 1	TERMINADO
GASTOS PARA FISCALIZACION DE LOS SUBSIDIOS OTORGADOS AL ESTADO SOBRE LA EJECUCION DE PROGRAMAS REGIONALES Y PROYECTOS PRIORITARIOS DE INTERES GENERAL, VARIOS MUNICIPIOS							
VARIOS VARIAS	122,564.00	122,564.00	0.00	0.00	CONVENIO 1	ESTADO 1	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	155,863.00	155,863.00	0.00	0.00			3 Proyectos
SUBTOTAL 2007	155,863.00	155,863.00	0.00	0.00			3 Proyectos
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[U9] DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL							
GASTOS PARA FISCALIZACION DE RECURSOS TRANSFERIDOS AL ESTADO SOBRE LA OBRA "CONSTRUCCION DE HOSPITAL GENERAL DEL BAJO RIO MAYO EN HUATABAMPO"							
HUATABAMPO HUATABAMPO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	CONVENIO 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
GASTOS PARA FISCALIZACION DE RECURSOS REASIGNADOS AL ESTADO SOBRE LA OBRA "CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL ANA GABRIELA GUEVARA" SEGUNDA ETAPA, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	CONVENIO 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
GASTOS PARA FISCALIZACION DE RECURSOS TRANSFERIDOS AL ESTADO SOBRE EL PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD EN VARIAS CIUDADES DEL ESTADO							
VARIOS VARIAS	10,699.00	10,699.00	0.00	0.00	CONVENIO 1	ESTADO 1	POR INICIAR
GASTOS PARA FISCALIZACION DE RECURSOS TRANSFERIDOS AL ESTADO SOBRE LA OBRA "CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ESPACIOS PARA AULAS DE MEDIOS DE LA AMPLIACION DE RED ESCOLAR 2008", VARIOS							
VARIOS VARIAS	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	CONVENIO 1	ESTADO 1	POR INICIAR
GASTOS PARA FISCALIZACION DE RECURSOS TRANSFERIDOS AL ESTADO DE SONORA SOBRA LA CONSTRUCCION DE 9 UNIDADES DE ESPECIALIDADES MEDICAS (UNEMES) EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO							
VARIOS VARIAS	14,520.00	14,520.00	0.00	0.00	CONVENIO 1	MUNICIPIO 9	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	233,219.00	233,219.00	0.00	0.00			5 Proyectos
SUBTOTAL 2008	233,219.00	233,219.00	0.00	0.00			5 Proyectos
TOTAL DEPENDENCIA:	389,082.00	389,082.00	0.00	0.00			8 Proyectos

Secretaría de Gobierno

SECRETARIA DE GOBIERNO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[CT] MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA Y ATENCION DEL CIUDADANO							
DIGITALIZACION DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS							
HERMOSILLO HERMOSILLO	190,779.00	190,779.00	0.00	0.00	DOCUMENTO 1744	PERSONA 5000	EN PROCESO
DIGITALIZACION DEL ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE SONORA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	386,214.85	386,214.85	0.00	0.00	DOCUMENTO 75000	PERSONA 14000	EN PROCESO
ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DEL TRABAJO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	974,240.36	974,240.36	0.00	0.00	OFICINA 10	PERSONA 650000	TERMINADO
DESARROLLAR Y PONER EN OPERACION UN SISTEMA INFORMATICO INTEGRAL DE LAS JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE							
VARIOS VARIAS	37,375.00	37,375.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 659000	TERMINADO
PROYECTO DE REINGENIERIA DE PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DEL TRABAJO							
VARIOS VARIAS	291,525.00	291,525.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONA 300000	TERMINADO
PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL							
VARIOS VARIAS	380,490.04	380,490.04	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONA 659000	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	2,260,624.25	2,260,624.25	0.00	0.00			6 Proyectos
[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA							
PROYECTO EJECUTIVO DE REUBICACION Y ACOND. DEL PUNTO DE REVISION "PRECOS", QUEROBABI, OPODEPE							
OPODEPE QUEROBABI	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 2000000	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00			1 Proyectos
SUBTOTAL 2007	2,680,624.25	2,680,624.25	0.00	0.00			7 Proyectos

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008

[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

DIGITALIZACION DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS II ETAPA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	ARCHIVO 1	PERSONA 500	POR INICIAR
ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE NOTARIAS, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	OFICINA 1	PERSONA 22	POR INICIAR
REHABILITAR Y ACONDICIONAR LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DEL TRABAJO, VARIOS							
VARIOS VARIAS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	EDIFICIO 7	PERSONA 612000	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO DE ADMINISTRACION DE LAS OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DEL TRABAJO, VARIOS							
VARIOS VARIAS	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	PERSONA 606000	TERMINADO

SECRETARIA DE GOBIERNO
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
TOTAL MODALIDAD:	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00			4 Proyectos
[CT] MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA Y ATENCION DEL CIUDADANO							
INTERCONEXION DE VOZ, DATOS Y VIDEO-CONFERENCIAS CON LAS OFICIAIAS DEL REGISTRO CIVIL Y ARCHIVO ESTATAL, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	EDIFICIO 4	PERSONA 1349987	TERMINADO
MODERNIZACION DEL ARCHIVO ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE SONORA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	112,466.00	112,466.00	0.00	0.00	EDIFICIO 1	PERSONA 2047941	TERMINADO
ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DEL TRABAJO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	10,593.00	10,593.00	0.00	0.00	OFICINA 8	PERSONA 650000	TERMINADO
IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRAL DE LAS JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, VARIOS							
VARIOS VARIAS	127,105.00	127,105.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 300000	TERMINADO
PROYECTO DE REINGENIERIA DE PROCESOS DE LA SUBSECRETARIA DEL TRABAJO, VARIOS							
VARIOS VARIAS	58,475.00	58,475.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 300000	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO DE ADMINISTRACION DE OFICINAS DE LA SUBSECRETARIA DEL TRABAJO, VARIOS							
VARIOS VARIAS	4,933.00	4,933.00	0.00	0.00	LOTE 1	PERSONA 606000	TERMINADO
PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL, VARIOS							
VARIOS VARIAS	217,638.00	217,638.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONA 612000	TERMINADO
RENOVACION DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA SUBSECRETARIA DEL TRABAJO, VARIOS							
VARIOS VARIAS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	VEHICULO 6	PERSONA 450000	TERMINADO
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINAS DE DEFENSORIA DE OFICIO, VARIOS							
VARIOS VARIAS	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	PERSONA 53563	POR INICIAR
REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE DEFENSORIA DE OFICIO, VARIOS							
VARIOS VARIAS	172,425.00	172,425.00	0.00	0.00	OFICINA 4	PERSONA 30456	POR INICIAR
MEJORAMIENTO DE OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL, ARCHIVO ESTATAL Y DIRECCION GENERAL, VARIOS							
VARIOS VARIAS	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	EDIFICIO 4	PERSONA 1349987	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	3,348,635.00	3,348,635.00	0.00	0.00			11 Proyectos
[SG] ELECTRIFICACION							
CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS LOCALIDADES DE TOROCOBA, HUASAHUARI Y SAN ANTONIO DE LOS IBARRA, NAVOJOA							
NAVOJOA VARIAS	912,683.00	912,683.00	0.00	0.00	OBRA 1	LOCALIDAD 1	POR INICIAR
ELECTRIFICACION DE COMUNIDADES INDIGENAS							
VARIOS VARIAS	2,087,317.00	2,087,317.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 3000	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00			2 Proyectos

SECRETARIA DE GOBIERNO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COMUNIDADES INDIGENAS							
VARIOS VARIAS	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	ACCIONES 1145	PERSONA 5725	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[TI] PROTECCION DE AREA DE CAUCE FEDERAL							
CONTINUACION Y TERMINACION DE OBRAS DE DEFENSA CONTRA INUNDACIONES EN CABORCA.							
CABORCA HEROICA CABORCA	2,438,894.00	2,438,894.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 4933	TERMINADO
OBRA DE DEFENSA ENCAUZAMIENTO DEL RÍO SONORA, EN EL TRAMO QUE CRUZA LA CD. DE HERMOSILLO, SONORA COMPRENDIDO DEL KM. 7+883 AL KM. 8+583, AGUAS DEBAJO DE LA CORTINA DE LA PRESA ABELARDO L. RODRÍGUEZ							
HERMOSILLO HERMOSILLO	3,591,215.00	3,591,215.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	6,030,109.00	6,030,109.00	0.00	0.00			2 Proyectos
[TK] APOYO A LA REG.DE LA TENENCIA DE LA TIERRA							
APOYO ECONOMICO PARA LA SOLUCION DE CONFLICTOS AGRARIOS, VARIOS							
VARIOS VARIAS	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	ASUNTO 18	POBLADO 18	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[UE] SITIOS HISTORICOS							
RESTAURACION DE 58 CENTROS CEREMONIALES Y MUSEOS INDIGENAS, VARIOS							
VARIOS VARIAS	3,763,814.00	3,000,000.00	0.00	763,814.00	OBRA 58	PERSONA 46428	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	3,763,814.00	3,000,000.00	0.00	763,814.00			1 Proyectos
SUBTOTAL 2008	38,092,558.00	37,328,744.00	0.00	763,814.00			22 Proyectos
TOTAL DEPENDENCIA:	40,773,182.25	40,009,368.25	0.00	763,814.00			29 Proyectos

Secretaría de Hacienda

SECRETARIA DE HACIENDA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS							
CONTINUACION Y TERMINACION DE REMODELACION DE LA AGENCIA FISCAL DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	649,636.24	649,636.24	0.00	0.00	EDIFICIO 1	PERSONA 20000	TERMINADO
TERMINACION DE LA INSTALACION DE SUB-AGENCIA FISCAL EN CALLE CALIFORNIA, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	8,812.75	8,812.75	0.00	0.00	EDIFICIO 1	PERSONA 250790	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DE AGENCIA FISCAL DE NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	308,073.05	308,073.05	0.00	0.00	EDIFICIO 1	PERSONA 110000	TERMINADO
PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACION DE LA AGENCIA FISCAL DE SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	63,500.00	63,500.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 27500	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	1,030,022.04	1,030,022.04	0.00	0.00			4 Proyectos
[6P] CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS							
OPERACION DEL FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA (FAPES)							
VARIOS VARIAS	7,363,814.28	7,363,814.28	0.00	0.00	FONDO 1	PERSONA 407	TERMINADO
OPERACION DEL FIDEICOMISO DE RESCATE A LA MEDIANA EMPRESA (FIRME).							
VARIOS VARIAS	1,958,001.02	1,958,001.02	0.00	0.00	FIDEICOMISO 1	PERSONA 150	TERMINADO
OPERACION DEL CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACION DEL BACANORA							
VARIOS VARIAS	603,836.00	603,836.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PRODUCTOR 3000	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	9,925,651.30	9,925,651.30	0.00	0.00			3 Proyectos
[BN] POLITICAY PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS							
REMODELACION DE LAS OFICINAS DE ICRESON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	OBRA 0.50	PERSONA 75000	EN PROCESO
PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y SU VINCULACION CON EL CATASTRO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	OBRA 0.66	PERSONA 125000	EN PROCESO
PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD, VARIOS							
VARIOS VARIAS	10,688,085.00	10,688,085.00	0.00	0.00	PROGRAMA 0.80	PERSONA 1500000	EN PROCESO
PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD, VARIOS							
VARIOS VARIAS	10,688,085.00	10,688,085.00	0.00	0.00	OBRA 0.80	PERSONA 1500000	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	22,196,170.00	22,196,170.00	0.00	0.00			4 Proyectos

SECRETARIA DE HACIENDA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[CW] CANALIZACION RECURSOS FISCALES PARA ACTIVIDAD PRODUCTIVA							
FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS, EMPALME							
EMPALME EMPALME	15,361.00	15,361.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 1	TERMINADO
FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	54,762.00	54,762.00	0.00	0.00	PROYECTO 3	PERSONA 3	TERMINADO
FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS, VARIOS MUNICIPIOS							
VARIOS VARIAS	69,210.00	69,210.00	0.00	0.00	PROYECTO 6	PERSONA 6	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	139,333.00	139,333.00	0.00	0.00			3 Proyectos
[FQ] SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO							
PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL TRANSPORTE, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	27,500,000.00	27,500,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 0.26	PERSONA 75000	EN PROCESO
PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL TRANSPORTE, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	32,500,000.00	32,500,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 0.64	PERSONA 175000	EN PROCESO
OPERACION DEL FONDO ESTATAL PARA LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE (FEMOT)							
VARIOS VARIAS	2,465,030.63	2,465,030.63	0.00	0.00	ORGANISMO 0.90	PERSONA 520000	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	62,465,030.63	62,465,030.63	0.00	0.00			3 Proyectos
[TB] MUJERES							
FONDO ESTATAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA MUJER, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	96,242.00	96,242.00	0.00	0.00	FONDO 1	PERSONA 7	TERMINADO
FONDO ESTATAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA MUJER, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	14,780.00	14,780.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 1	TERMINADO
FONDO ESTATAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA MUJER, NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	92,508.00	92,508.00	0.00	0.00	FONDO 1	PERSONA 8	TERMINADO
FONDO ESTATAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA MUJER, NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 2	PERSONA 2	TERMINADO
ED-969.- FONDO ESTATAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA MUJER, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	41,420.00	41,420.00	0.00	0.00	FONDO 1	PERSONA 3	TERMINADO
FONDO ESTATAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA MUJER, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 2	PERSONA 2	TERMINADO

SECRETARIA DE HACIENDA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[TB] MUJERES							
OPERACION DEL FONDO ESTATAL PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA MUJER (FEPPMU)							
VARIOS VARIAS	1,857,081.67	1,857,081.67	0.00	0.00	FONDO 1	PERSONA 1192	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	2,162,031.67	2,162,031.67	0.00	0.00			7 Proyectos
SUBTOTAL 2007	97,918,238.64	97,918,238.64	0.00	0.00			24 Proyectos
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS							
REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,036,255.00	1,036,255.00	0.00	0.00	EDIFICIO 1	PERSONA 30	TERMINADO
ADECUACION Y EQUIPAMIENTO DE AGENCIA FISCAL, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	721,000.00	721,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1500000	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	1,757,255.00	1,757,255.00	0.00	0.00			2 Proyectos
[BN] POLITICAY PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS							
REMODELACION DE LAS OFICINAS DEL ICRESON EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	319,505.00	319,505.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 75000	TERMINADO
PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	462,541.00	462,541.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 1500000	TERMINADO
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION DE LOS CATASTROS, VARIOS							
VARIOS VARIAS	22,577,400.00	22,577,400.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 1000000	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	23,359,446.00	23,359,446.00	0.00	0.00			3 Proyectos
[FQ] SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO							
PAGO INICIAL PARA EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN UNIDADES NUEVAS, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	13,086,675.00	13,086,675.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 175000	TERMINADO
PAGO INICIAL PARA EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN UNIDADES NUEVAS, NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	4,801,020.00	4,801,020.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 20000	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	17,887,695.00	17,887,695.00	0.00	0.00			2 Proyectos
SUBTOTAL 2008	43,004,396.00	43,004,396.00	0.00	0.00			7 Proyectos
TOTAL DEPENDENCIA:	140,922,634.64	140,922,634.64	0.00	0.00			31 Proyectos

*Secretaría de la Contaloría
General*

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[U9] DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL							

ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRONICO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	154,787.70	154,787.70	0.00	0.00	EQUIPO 17	PERSONA 750000	TERMINADO
ADQUISICION DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE CARTAS DE NO INHABILITACION, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	305,302.00	305,302.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 750000	TERMINADO
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRONICO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	423,566.05	423,566.05	0.00	0.00	EQUIPO 19	PERSONA 750000	TERMINADO
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL AREA DE INFORMACION, INTEGRACION, DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	43,556.25	43,556.25	0.00	0.00	EDIFICIO 1	PERSONA 26	TERMINADO
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRONICO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	87,485.38	87,485.38	0.00	0.00	EQUIPOS 8	PERSONA 750000	TERMINADO
REMODELACION DEL AREA DE INFORMACION, INTEGRACION, DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES Y SITUACION PATRIMONIAL, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	142,264.43	142,264.43	0.00	0.00	EDIFICIO 1	PERSONA 750000	TERMINADO

TOTAL MODALIDAD:	1,156,961.81	1,156,961.81	0.00	0.00			6 Proyectos

SUBTOTAL 2007	1,156,961.81	1,156,961.81	0.00	0.00			6 Proyectos
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[U9] DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL							

ADQUISICION DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE INFORMACION DE RECURSOS GUBERNAMENTALES, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	414,199.00	414,199.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 750000	TERMINADO

TOTAL MODALIDAD:	414,199.00	414,199.00	0.00	0.00			1 Proyectos

SUBTOTAL 2008	414,199.00	414,199.00	0.00	0.00			1 Proyectos

TOTAL DEPENDENCIA:	1,571,160.81	1,571,160.81	0.00	0.00			7 Proyectos

Secretaría de Desarrollo Social

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
REHABILITACION DE ESCUELA TELESECUNDARIA EN BATACOSA, QUIRIEGO							
QUIRIEGO BATACOSA	8,119.00	8,119.00	0.00	0.00	AULA 5	ALUMNO 60	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA ESTRELLA, ROSARIO							
ROSARIO ESTRELLA, LA	9,089.00	9,089.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 25	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	17,208.00	17,208.00	0.00	0.00			2 Proyectos
[CW] CANALIZACION RECURSOS FISCALES PARA ACTIVIDAD PRODUCTIVA							
FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	201,296.00	201,296.00	0.00	0.00	PROYECTO 14	PERSONA 14	TERMINADO
FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	44,950.00	44,950.00	0.00	0.00	PROYECTO 3	PERSONA 3	TERMINADO
FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS, NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	59,758.00	59,758.00	0.00	0.00	PROYECTO 4	PERSONA 4	TERMINADO
FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 4	PERSONA 4	TERMINADO
FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS, SAN IGNACIO RIO MUERTO							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	77,566.00	77,566.00	0.00	0.00	PROYECTO 5	PERSONA 5	TERMINADO
AUTOEMPLEO "CREDITO PARA QUE TE OCUPES", VARIOS							
VARIOS VARIAS	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 128	PERSONA 212	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	628,570.00	628,570.00	0.00	0.00			6 Proyectos
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VARIAS COLONIAS, ALAMOS							
ALAMOS ALAMOS	212,175.00	212,175.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 2821	PERSONA 2556	TERMINADO
REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE, BACUM							
BACUM BACUM	150,599.00	150,599.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 960	PERSONA 600	TERMINADO
REHABILITACION LINEA DE AGUA POTABLE, BACUM							
BACUM BATACONCICA	49,765.00	49,765.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 800	PERSONA 600	TERMINADO
REHABILITACION LINEA DE AGUA POTABLE EN COLONIA VIVAH, BACUM							
BACUM FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 700	PERSONA 500	TERMINADO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							

AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE SECTOR NORTE, BACUM							
BACUM LOMA DE BACUM	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 505	PERSONA 60	TERMINADO
CONSTRUCCION DE ALGIBE, VILLA GUADALUPE, BACUM							
BACUM VILLA GUADALUPE	295,980.00	295,980.00	0.00	0.00	METRO CUBICO 48	PERSONA 400	TERMINADO
AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LIZARRAGA, CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	132,507.00	132,507.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1116	PERSONA 148	TERMINADO
AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EN SECTOR ESTE Y NORTE, CUMPAS							
CUMPAS CUMPAS	165,772.00	165,772.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 728	PERSONA 170	TERMINADO
AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EN SECTOR SUR Y BARRIO LA LOMA, CUMPAS							
CUMPAS HOYOS, LOS	311,724.00	311,724.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1623	PERSONA 175	TERMINADO
AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES, CUMPAS							
CUMPAS OJO DE AGUA (AGUA CALIENTE)	40,758.00	40,758.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 168	PERSONA 60	TERMINADO
AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES, CUMPAS							
CUMPAS TEONADEPA	36,127.00	36,127.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 155	PERSONA 50	TERMINADO
AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE COLONIA TORRES DE FATIMA, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	138,704.00	138,704.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 232	PERSONA 200	TERMINADO
AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE, COLONIA MAGISTERIAL, NACUZARI DE GARCIA							
NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	154,210.00	154,210.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 330	PERSONA 128	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE PARA VARIAS COMUNIDADES INDIGENAS, NAVOJOA							
NAVOJOA VARIAS	1,365,000.00	1,365,000.00	0.00	0.00	SISTEMA-TANQUE 1-3	PERSONA 5550	EN PROCESO
AMPLIACION LINEA DE AGUA POTABLE, CALLE CECYTES, SAHUARIPA							
SAHUARIPA SAHUARIPA	30,664.00	30,664.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 180	PERSONA 144	TERMINADO
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NATORA, SAHUARIPA							
SAHUARIPA NATORA	26,686.00	26,686.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 500	PERSONA 175	TERMINADO
REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES, TEPACHE							
TEPACHE TEPACHE	132,064.00	132,064.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 643	PERSONA 1518	TERMINADO

TOTAL MODALIDAD:	3,344,735.00	3,344,735.00	0.00	0.00			17 Proyectos

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES							

AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO, COLONIA NUEVO AMANECER, ALAMOS							
ALAMOS ALAMOS	293,940.00	293,940.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1654	PERSONA 760	TERMINADO
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO, COLONIA LA ESTACION, ALAMOS							
ALAMOS ALAMOS	136,665.00	136,665.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 546	PERSONA 152	TERMINADO
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO, COLONIA VALLE DEL SOL, ALTAR							
ALTAR ALTAR	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1149	PERSONA 400	TERMINADO
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO EN SECTOR SUR, BACUM							
BACUM BACUM	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 124	PERSONA 25	TERMINADO
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO, BACUM							
BACUM ATOTONILCO	93,123.00	93,123.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 750	PERSONA 500	TERMINADO
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO, COLONIA SANTA CECILIA, CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	362,491.00	362,491.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1608	PERSONA 152	TERMINADO
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO EN SECTOR ESTE Y NORTE, CUMPAS							
CUMPAS CUMPAS	259,950.00	259,950.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 780	PERSONA 187	TERMINADO
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES, CUMPAS							
CUMPAS HOYOS, LOS	389,048.00	389,048.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1336	PERSONA 229	TERMINADO
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES, CUMPAS							
CUMPAS OJO DE AGUA (AGUA CALIENTE)	325,375.00	325,375.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1077	PERSONA 153	TERMINADO
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO COLONIA MIGUEL HIDALGO, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	189,089.00	189,089.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 288	PERSONA 80	TERMINADO
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO COLONIA SAN VICENTE, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	191,651.00	191,651.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 288	PERSONA 33	TERMINADO
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO COLONIA ANTENA (SECTOR CAÑON), GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	116,809.00	116,809.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 170	PERSONA 85	TERMINADO
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO COLONIA POPULAR-COLINAS, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	200,545.00	200,545.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 310	PERSONA 75	TERMINADO
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO, COLONIA LAS TORRES, NACUZARI DE GARCIA							
NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	304,049.00	304,049.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 846	PERSONA 240	TERMINADO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES							

AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO, COLONIA MAGISTERIAL, NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	297,586.00	297,586.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 318	PERSONA 128	TERMINADO
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO, CALLE CECYTES, SAHUARIPA SAHUARIPA SAHUARIPA	171,978.00	171,978.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 192	PERSONA 144	TERMINADO
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES EN VALLE DE TACUPETO, SAHUARIPA SAHUARIPA VALLE DE TACUPETO	73,040.00	73,040.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 450	PERSONA 132	TERMINADO

TOTAL MODALIDAD:	3,733,839.00	3,733,839.00	0.00	0.00			17 Proyectos
[SE] URBANIZACION							

REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN BACUM BACUM BACUM	31,926.00	31,926.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 600	TERMINADO
REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN EJ. FRANCISCO JAVIER MINA, BACUM BACUM FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	34,291.00	34,291.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 600	TERMINADO
CONSTRUCCION DE ANDADORES EN BOULEVARD NUEVO, EJ. FRANCISCO JAVIER MINA, BACUM BACUM FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	69,989.00	69,989.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1500	PERSONA 600	TERMINADO
CONSTRUCCION DE GLORIETA Y FUENTE EN EJ. FRANCISCO JAVIER MINA, BACUM BACUM FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	54,433.00	54,433.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 600	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN BOULEVARD MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLES BASE Y AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA, BACUM BACUM FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	54,983.00	54,983.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 300	PERSONA 500	TERMINADO
REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN EJ. INDEPENDENCIA, BACUM BACUM INDEPENDENCIA (CAMPO 104)	27,358.00	27,358.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 200	TERMINADO
CONSTRUCCION DE JARDINERAS EN ACCESO PRINCIPAL AL EJIDO MIGUEL ALEMAN, BACUM BACUM MIGUEL ALEMAN (LA NORIA)	39,982.00	39,982.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 200	TERMINADO
AMPLIACION DE PUENTE EN ACCESO PRINCIPAL, BACUM BACUM PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77)	19,136.00	19,136.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 500	TERMINADO
REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN EJ. PRIMERO DE MAYO, BACUM BACUM PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77)	34,287.00	34,287.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 500	TERMINADO
REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA EN SAN JOSE DE BACUM BACUM SAN JOSE DE BACUM	31,926.00	31,926.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 500	TERMINADO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[SE] URBANIZACION							

CONSTRUCCION DE BANQUETAS PARA LA PLAZA PUBLICA EN SANTA TERESA, BACUM BACUM SANTA TERESA (JACINTO LOPEZ)	59,845.00	59,845.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 312	PERSONA 200	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR, GUAYMAS GUAYMAS YAQUI, EL	124,780.00	124,780.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 35	PERSONA 275	TERMINADO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES, MAZATAN MAZATAN MAZATAN	17,413.00	17,413.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 310	PERSONA 1683	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES, MAZATAN MAZATAN MAZATAN	11,687.00	11,687.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 200	PERSONA 1683	TERMINADO
CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN SALIDA A NACORI GRANDE, MAZATAN MAZATAN MAZATAN	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	METRO CUBICO 82.5	PERSONA 1683	TERMINADO
CONSTRUCCION MUROS DE PROTECCION EN VARIAS COLONIAS, NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	198,204.00	198,204.00	0.00	0.00	METRO CUBICO 73	PERSONA 1288	TERMINADO
EMPEDRADO DE VARIAS CALLES EN QUIRIEGO QUIRIEGO QUIRIEGO	40,718.00	40,718.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1032	PERSONA 150	TERMINADO
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, TEPACHE TEPACHE TEPACHE	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	METRO CUBICO 300	PERSONA 1539	TERMINADO

TOTAL MODALIDAD:	1,020,958.00	1,020,958.00	0.00	0.00			18 Proyectos
[SG] ELECTRIFICACION							

AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA, BARRIO SAN MARTIN, BACADEHUACHI BACADEHUACHI BACADEHUACHI	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	COLONIA 1	PERSONA 80	TERMINADO
AMPLIACION DE RED ELECTRICA COL. COLOSIO, BACUM BACUM BACUM	196,124.00	196,124.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 780	PERSONA 500	TERMINADO
AMPLIACION DE RED ELECTRICA, BACUM BACUM FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	99,871.00	99,871.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 170	PERSONA 300	TERMINADO
AMPLIACION DE RED ELECTRICA, BACUM BACUM PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77)	51,354.00	51,354.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 390	PERSONA 300	TERMINADO
AMPLIACION DE RED ELECTRICA COL ROSARIO OZUNA, BACUM BACUM SAN JOSE DE BACUM	98,109.00	98,109.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 740	PERSONA 500	TERMINADO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[SG] ELECTRIFICACION							

AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA, BARRIO LA PISTA, BAVISPE							
BAVISPE BAVISPE	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 0.194	PERSONA 80	TERMINADO
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA, BARRIO LA ENTRADA, BAVISPE							
BAVISPE SAN MIGUELITO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 0.246	PERSONA 60	TERMINADO
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA, GUAYMAS							
GUAYMAS ARRIEROS, LOS	137,775.00	137,775.00	0.00	0.00	KILOMETRO 0.360	PERSONA 25	TERMINADO
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA, COLONIA LA HIGUERA, HUACHINERA							
HUACHINERA HUACHINERA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	COLONIA 1	PERSONA 120	TERMINADO
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA, COLONIA MORIBABI, HUACHINERA							
HUACHINERA HUACHINERA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	COLONIA 1	PERSONA 80	TERMINADO
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA EL MEZQUITE, MAGDALENA							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	1,038,856.00	1,038,856.00	0.00	0.00	KILOMETRO 2.168	PERSONA 1650	TERMINADO

TOTAL MODALIDAD:	1,872,089.00	1,872,089.00	0.00	0.00			11 Proyectos
[SH] VIVIENDA DIGNA							

REHABILITACION DE VIVIENDA, ALAMOS							
ALAMOS VARIAS	94,397.00	94,397.00	0.00	0.00	VIVIENDA 22	PERSONA 82	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE 18 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE ALTAR							
ALTAR ALTAR	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	VIVIENDA 24	PERSONA 76	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, ALTAR							
ALTAR VARIAS	95,865.00	95,865.00	0.00	0.00	VIVIENDA 61	PERSONA 256	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, BACANORA							
BACANORA VARIAS	53,550.00	53,550.00	0.00	0.00	VIVIENDA 30	PERSONA 126	POR INICIAR
MEJORAMIENTO, REHABILITACION O TERMINACION DE 30 VIVIENDAS EN CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	123,165.00	123,165.00	0.00	0.00	VIVIENDA 30	PERSONA 126	TERMINADO
MEJORAMIENTO, REHABILITACION O TERMINACION DE 380 VIVIENDAS EN CIUDAD OBREGON							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1,560,090.00	1,560,090.00	0.00	0.00	VIVIENDA 380	PERSONA 1596	TERMINADO
INSTRUMENTACION DEL PROGRAMA "PASO A PASO...MI CASA", EN HERMOSILLO							
HERMOSILLO VARIAS	711,007.00	711,007.00	0.00	0.00	VIVIENDA 1000	PERSONA 4200	TERMINADO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
<i>[SH] VIVIENDA DIGNA</i>							

MEJORAMIENTO, REHABILITACION O TERMINACION DE 30 VIVIENDAS EN HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	123,165.00	123,165.00	0.00	0.00	VIVIENDA 29	PERSONA 126	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, MAZATAN							
MAZATAN MAZATAN	48,180.00	48,180.00	0.00	0.00	VIVIENDA 30	PERSONA 126	TERMINADO
MEJORAMIENTO, REHABILITACION O TERMINACION DE 30 VIVIENDAS EN NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	123,165.00	123,165.00	0.00	0.00	VIVIENDA 30	PERSONA 126	TERMINADO
CONSTRUCCION DE VIVIENDA BASICA (PIE DE CASA) EN PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	VIVIENDA 50	PERSONA 170	TERMINADO
REHABILITACION DE VIVIENDA, QUIRIEGO							
QUIRIEGO QUIRIEGO	38,489.00	38,489.00	0.00	0.00	VIVIENDA 15	PERSONA 60	TERMINADO
REHABILITACION DE VIVIENDA EN BATACOSA, QUIRIEGO							
QUIRIEGO BATACOSA	38,489.00	38,489.00	0.00	0.00	VIVIENDA 15	PERSONA 60	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, RAYON							
RAYON VARIAS	89,250.00	89,250.00	0.00	0.00	VIVIENDA 61	PERSONA 256	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, SAN JAVIER							
SAN JAVIER SAN JAVIER	43,470.00	43,470.00	0.00	0.00	VIVIENDA 23	PERSONA 97	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, COLONIA SOLIDARIDAD, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	29,660.00	29,660.00	0.00	0.00	VIVIENDA 228	PERSONA 840	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, SAN PEDRO DE LA CUEVA							
SAN PEDRO DE LA CUEVA VARIAS	130,305.00	130,305.00	0.00	0.00	VIVIENDA 76	PERSONA 319	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, SOYOPA							
SOYOPA VARIAS	226,798.00	226,798.00	0.00	0.00	VIVIENDA 120	PERSONA 503	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO, VILLA PESQUEIRA							
VILLA PESQUEIRA VARIAS	89,250.00	89,250.00	0.00	0.00	VIVIENDA 54	PERSONA 227	TERMINADO
MEJORAMIENTO, REHABILITACION O TERMINACION DE 30 VIVIENDAS EN GUAYMAS-EMPALME							
VARIOS VARIAS	123,165.00	123,165.00	0.00	0.00	VIVIENDA 30	PERSONA 126	TERMINADO

TOTAL MODALIDAD:	4,462,460.00	4,462,460.00	0.00	0.00			20 Proyectos

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							

REHABILITACION DE ESTADIO DE BEISBOL, BACUM							
BACUM SAN JOSE DE BACUM	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	MODULO 1	PERSONA 140	TERMINADO
REHABILITACION DEL ESTADIO DE BEIS BOL EN GOJJAQUIA, QUIRIEGO							
QUIRIEGO BATACOSA	24,186.00	24,186.00	0.00	0.00	MODULO 1	PERSONA 140	TERMINADO

TOTAL MODALIDAD:	74,186.00	74,186.00	0.00	0.00			2 Proyectos
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							

AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 28 A LA 29, ENTRE AVENIDAS 22 Y 23, COL. MAGISTERIAL, AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	121,249.00	121,249.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 220	PERSONA 126	TERMINADO
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES 27 A LA 30, ENTRE AVENIDAS 32 A LA 35, COL. NUEVO PROGRESO, AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	522,449.00	522,449.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1559	PERSONA 435	TERMINADO
AMPLIACION RED DE ATARJEAS EN CALLE 24 ENTRE LA AVENIDAS 20 A LA 22, COL. VILDOSOLA, AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	177,878.00	177,878.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 230	PERSONA 84	TERMINADO
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES 24 A LA 26, ENTRE AVENIDAS 29 A LA 30, COL. TECNOLOGICO, AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	179,412.00	179,412.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 370	PERSONA 156	TERMINADO
REHABILITACION DE TERRACERIAS Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE "Q" EN COL. FATIMA, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	309,126.00	309,126.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 658	PERSONA 2375	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE QUINTA EN COL. FATIMA, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	537,446.00	537,446.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 828	PERSONA 2375	TERMINADO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES E INFRAESTRUCTURA EN CALLE RUTA DE CAMINONES EN COL. FATIMA, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	127,061.00	127,061.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 384	PERSONA 2375	TERMINADO
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN AVE. "IV", EN COL. MIRADOR, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	157,310.00	157,310.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 195	PERSONA 292	TERMINADO
CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN ESCUELA-TALLER EN COL. POPULAR, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	40,999.00	40,999.00	0.00	0.00	ANEXO 1	PERSONA 750	TERMINADO
CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CENTRO DE ATENCION INFANTIL EN COL. POPULAR, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	63,381.00	63,381.00	0.00	0.00	ANEXO 1	PERSONA 750	TERMINADO
REHABILITACION DE GIMNASIO, GUAYMAS							
GUAYMAS VICAM (SWICHT)	264,677.00	264,677.00	0.00	0.00	UNIDAD 1	PERSONA 3855	TERMINADO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN VARIAS CLONIAS, MAGDALENA							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 5878	PERSONA 549	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE DRENAJE PLUVIAL EN COL. AVIACION-MOCUZRIT, NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	408,213.00	408,213.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 250	PERSONA 420	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN SECTOR RASTRO VIEJO EN LA COLONIA AVIACION, NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	518,263.00	518,263.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 220	PERSONA 300	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN UNIDAD DEPORTIVA DE LA COL. 16 DE JUNIO, NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	384,357.00	384,357.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1275	PERSONA 420	TERMINADO
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COL. NUEVA GENERACION, NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	439,167.00	439,167.00	0.00	0.00	POSTE 17	PERSONA 420	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN COL. BELLA VISTA, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	158,400.00	158,400.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 374	PERSONA 163	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN COL. LAS TORRES, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	449,559.00	449,559.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1033	PERSONA 755	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN COL.COLOSIO, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	381,905.00	381,905.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 617	PERSONA 641	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN COL. PUEBLO NUEVO, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	419,863.00	419,863.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1248	PERSONA 809	EN PROCESO
ELECTRIFICACION EN COL.COLINAS DEL SOL, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	154,103.00	154,103.00	0.00	0.00	POSTE 12	PERSONA 337	TERMINADO
CONSTRUCCION DE MUSEO REGIONAL DE HISTORIA Y SALA DE USOS MULTIPLES EN ROSARIO							
ROSARIO ROSARIO (TESOPACO)	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 2649	EN PROCESO
ADECUACION Y AMPLIACION DE AREAS ADMINISTRATIVAS EN LA PARROQUIA DE NUESTRA SRA. DE GUADALUPE, SAHUARIPA							
SAHUARIPA SAHUARIPA	133,750.00	133,750.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 6400	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	7,073,568.00	7,073,568.00	0.00	0.00			23 Proyectos
[TF] FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL							
OTORGAMIENTO DE GARANTIAS LIQUIDAS PARA EL FINANCIAMIENTO EN LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, VARIOS							
VIARIOS VIARIAS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1446	PRODUCTOR 1446	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00			1 Proyectos

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[TG] DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)							
REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO, ATIL							
ATIL ATIL	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 11.17	PRODUCTOR 200	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO LA GALERA, BAVISPE							
BAVISPE GALERITA, LA	62,027.00	62,027.00	0.00	0.00	KILOMETRO 0.500	PRODUCTOR 38	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO "EL PUEBLO", BAVISPE							
BAVISPE SAN MIGUELITO	62,973.00	62,973.00	0.00	0.00	KILOMETRO 0.500	PRODUCTOR 35	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO " EL PUEBLO", GRANADOS							
GRANADOS GRANADOS	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 0.400	PRODUCTOR 145	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO EL CALLEJON Y LAS PARCELAS, SAN FELIPE DE JESUS							
SAN FELIPE DE JESUS SAN FELIPE DE JESUS	50,663.00	50,663.00	0.00	0.00	KILOMETRO 0.780	PRODUCTOR 20	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO "EL PUEBLO", VILLA HIDALGO							
VILLA HIDALGO VILLA HIDALGO	65,485.00	65,485.00	0.00	0.00	KILOMETRO 0.5	PRODUCTOR 54	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO "SAN JUAN", VILLA HIDALGO							
VILLA HIDALGO SAN JUAN DEL RIO (SAN JUAN)	59,515.00	59,515.00	0.00	0.00	KILOMETRO 0.500	PRODUCTOR 42	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	475,663.00	475,663.00	0.00	0.00			7 Proyectos
[TJ] INFRAESTRUCTURA PECUARIA							
REHABILITACION DE CERCOS GANADEROS EN VARIOS SECTORES, MAZATAN							
MAZATAN MAZATAN	63,400.00	63,400.00	0.00	0.00	KILOMETRO 7.5	PRODUCTOR 269	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	63,400.00	63,400.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[U9] DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL							
OPERACION DE RESIDENCIAS REGIONALES, VARIOS							
VARIOS VARIAS	3,044,625.00	3,044,625.00	0.00	0.00	RESIDENCIA 12	PERSONA 65000	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	3,044,625.00	3,044,625.00	0.00	0.00			1 Proyectos
SUBTOTAL 2007	26,811,301.00	26,811,301.00	0.00	0.00			126 Proyectos

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA DEPORTIVA EN COLEGIO JUAREZ, ROSARIO							
ROSARIO ROSARIO (TESOPACO)	54,411.00	54,411.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 60	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN CEDROS, ROSARIO							
ROSARIO CEDROS	27,637.00	27,637.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 35	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA ESTRELLA, ROSARIO							
ROSARIO ESTRELLA, LA	26,612.00	26,612.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 25	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	108,660.00	108,660.00	0.00	0.00			3 Proyectos
[CW] CANALIZACION RECURSOS FISCALES PARA ACTIVIDAD PRODUCTIVA							
FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	153,063.00	153,063.00	0.00	0.00	PROYECTO 9	PERSONA 9	TERMINADO
FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS, NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	99,390.00	99,390.00	0.00	0.00	PROYECTO 7	PERSONA 7	TERMINADO
FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS, SAN IGNACIO RIO MUERTO							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	262,446.00	262,446.00	0.00	0.00	PROYECTO 18	PERSONA 18	TERMINADO
AUTOEMPLEO "CREDITO PARA QUE TE OCUPES", VARIOS							
VARIOS VARIAS	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 105	PRODUCTOR 200	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	2,514,899.00	2,514,899.00	0.00	0.00			4 Proyectos
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EN NUEVO FRACCIONAMIENTO HABITAT, AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	950,679.00	670,092.00	0.00	280,587.00	METRO LINEAL 1888	PERSONA 360	TERMINADO
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES, COLONIA LOS PRESIDENTES EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1,107,345.00	948,015.00	0.00	159,330.00	METRO LINEAL 2862	PERSONA 500	POR INICIAR
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, COLONIA LA HUERTA EN COCORIT, CAJEME							
CAJEME COCORIT	832,946.00	713,098.00	0.00	119,848.00	METRO LINEAL 1974	PERSONA 850	EN PROCESO
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, COLONIA FATIMA, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	290,862.00	255,188.00	0.00	35,674.00	METRO LINEAL 429	PERSONA 300	POR INICIAR
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL RANCHITO EN EL CRUCERO, IMURIS							
IMURIS CRUCERO, EL	136,705.00	123,034.00	0.00	13,671.00	METRO LINEAL 1000	PERSONA 58	POR INICIAR

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN SECTOR SUR ORIENTE, NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	1,939,179.00	1,745,261.00	0.00	193,918.00	POZO 1	PERSONA 3500	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE PARA VARIAS COMUNIDADES INDIGENAS, NAVOJOA							
NAVOJOA VARIAS	2,232,576.00	2,149,555.00	0.00	83,021.00	SISTEMA-TANQUE 1-3	PERSONA 5550	EN PROCESO
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, COLONIA CENTRO, PITIQUITO							
PITIQUITO PITIQUITO	162,769.00	147,193.00	0.00	15,576.00	METRO LINEAL 258	PERSONA 120	TERMINADO
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, COLONIA MALVINAS Y LUZ MOLINA, PITIQUITO							
PITIQUITO PITIQUITO	317,539.00	287,153.00	0.00	30,386.00	METRO LINEAL 433	PERSONA 170	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE PILA NORTE, SAHUARIPA							
SAHUARIPA SAHUARIPA	519,070.00	467,163.00	0.00	51,907.00	METRO LINEAL 1170	PERSONA 400	POR INICIAR
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN MATARACHI, SAHUARIPA							
SAHUARIPA MATARACHI	183,469.00	165,122.00	0.00	18,347.00	METRO LINEAL 1600	PERSONA 141	POR INICIAR
AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE, TUBUTAMA							
TUBUTAMA TUBUTAMA	668,332.00	604,377.00	0.00	63,955.00	METRO LINEAL 1232	PERSONA 210	EN PROCESO
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PUEBLO DE ALAMOS, URES							
URES PUEBLO DE ALAMOS	616,500.00	346,500.00	270,000.00	0.00	METRO LINEAL 3445	PERSONA 563	POR INICIAR
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CUREA, YECORA							
YECORA CUREA	233,287.00	210,962.00	0.00	22,325.00	SISTEMA 1	PERSONA 84	POR INICIAR
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA MESA DEL CAMPANERO, YECORA							
YECORA MESA DEL CAMPANERO	741,396.00	670,449.00	0.00	70,947.00	SISTEMA 1	PERSONA 174	POR INICIAR
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE DE TAYOPA, YECORA							
YECORA GUADALUPE (GUADALUPE TOYOPA)	235,134.00	212,633.00	0.00	22,501.00	SISTEMA 1	PERSONA 188	POR INICIAR
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MAYBOCA, YECORA							
YECORA MAYCOBA	672,677.00	608,306.00	0.00	64,371.00	SISTEMA 1	PERSONA 830	POR INICIAR
REHABILITACION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN NICOLAS, YECORA							
YECORA SAN NICOLAS	275,792.00	249,400.00	0.00	26,392.00	SISTEMA 1	PERSONA 104	POR INICIAR
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TEPOCA, YECORA							
YECORA TEPOCA	206,202.00	186,469.00	0.00	19,733.00	SISTEMA 1	PERSONA 618	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	12,322,459.00	10,759,970.00	270,000.00	1,292,489.00			19 Proyectos

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES							

AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA NUEVO PROGRESO, AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	2,750,369.00	2,475,332.00	0.00	275,037.00	METRO LINEAL	PERSONA	POR INICIAR
AGUA PRIETA					4622	1405	
AMPLIACION DE SUBCOLECTOR SANITARIO EN FRACCIONAMIENTO HABITAT, AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	495,098.00	342,208.00	0.00	152,890.00	METRO LINEAL	PERSONA	TERMINADO
AGUA PRIETA					493	1332	
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA BUENOS AIRES, ALTAR							
ALTAR	1,858,955.00	1,673,060.00	0.00	185,895.00	METRO LINEAL	PERSONA	POR INICIAR
ALTAR					2047	600	
INTRODUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ARIVECHI							
ARIVECHI	889,921.00	804,761.00	0.00	85,160.00	METRO LINEAL	PERSONA	EN PROCESO
BAMORI					2226	180	
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO, ATOTONILCO, BACUM							
BACUM	429,048.00	386,143.00	0.00	42,905.00	METRO LINEAL	PERSONA	POR INICIAR
ATOTONILCO					1246	300	
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO, INDEPENDENCIA, BACUM							
BACUM	66,815.00	60,134.00	0.00	6,681.00	METRO LINEAL	PERSONA	POR INICIAR
INDEPENDENCIA (CAMPO 104)					150	30	
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO, PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77), BACUM							
BACUM	157,838.00	142,054.00	0.00	15,784.00	METRO LINEAL	PERSONA	POR INICIAR
PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77)					300	500	
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO, COLONIA SANTA CECILIA, CABORCA							
CABORCA	179,768.00	162,565.00	0.00	17,203.00	METRO LINEAL	PERSONA	EN PROCESO
HEROICA CABORCA					162	64	
INTRODUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO, COLONIA LA HUERTA EN COCORIT, CAJEME							
CAJEME	1,436,195.00	1,229,548.00	0.00	206,647.00	METRO LINEAL	PERSONA	EN PROCESO
COCORIT					1668	850	
CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN LA POZA, CARBO							
CARBO	150,488.00	136,087.00	0.00	14,401.00	OBRA	PERSONA	POR INICIAR
POZA, LA					1	55	
TERMINACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LAS COLONIAS LADRILLERA Y JUAREZ, EMPALME							
EMPALME	700,090.00	633,096.00	0.00	66,994.00	METRO LINEAL	PERSONA	POR INICIAR
EMPALME					1687	136	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN COLONIA INDUSTRIAL EN SONOYTA, GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	756,960.00	681,264.00	0.00	75,696.00	METRO LINEAL	PERSONA	POR INICIAR
SONOITA					1149	1560	
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO COLONIA PAPAGOS, GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	316,999.00	286,664.00	0.00	30,335.00	METRO LINEAL	PERSONA	POR INICIAR
SONOITA					367	150	
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES, COLONIA HOMBRES BLANCOS, GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES	562,636.00	508,795.00	0.00	53,841.00	METRO LINEAL	PERSONA	POR INICIAR
SONOITA					805	265	

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
<i>[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES</i>							
CONSTRUCCION DE COLECTOR 16 DE SEPTIEMBRE EN SONOYTA, GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA	2,044,724.00	1,849,050.00	0.00	195,674.00	METRO LINEAL 2878	PERSONA 13258	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE SIFON PARA ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIA CENTRO EN SONOYTA, GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA	312,667.00	282,747.00	0.00	29,920.00	METRO LINEAL 72	PERSONA 13258	POR INICIAR
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO COLONIA MIGUEL HIDALGO, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	564,567.00	510,542.00	0.00	54,025.00	METRO LINEAL 532	PERSONA 330	POR INICIAR
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO COLONIA 5 DE MAYO, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	618,847.00	559,627.00	0.00	59,220.00	METRO LINEAL 824	PERSONA 240	POR INICIAR
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO COLONIA GIL SAMANIEGO, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	496,860.00	449,314.00	0.00	47,546.00	METRO LINEAL 550	PERSONA 265	POR INICIAR
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO COLONIA RINCONCITO DE FATIMA, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	504,631.00	456,341.00	0.00	48,290.00	METRO LINEAL 460	PERSONA 310	POR INICIAR
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO EN MANZANA 23 COLONIA NACIONALIZACION DEL GOLFO, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	224,458.00	202,979.00	0.00	21,479.00	METRO LINEAL 269	PERSONA 115	POR INICIAR
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO COLONIA TORRES DE FATIMA, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	497,219.00	449,638.00	0.00	47,581.00	METRO LINEAL 460	PERSONA 300	POR INICIAR
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO EN AV. VI, COLONIA MIRADOR, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	294,560.00	266,372.00	0.00	28,188.00	METRO LINEAL 354	PERSONA 105	POR INICIAR
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO CALLE CARRILLO MARCOR, COLONIA FATIMA, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	476,697.00	431,080.00	0.00	45,617.00	METRO LINEAL 429	PERSONA 300	POR INICIAR
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN COLONIA LAS TORRES, NACUZARI							
NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	469,161.00	422,245.00	0.00	46,916.00	METRO LINEAL 360	PERSONA 100	POR INICIAR
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO, COLONIA CENTRO, PITIQUITO							
PITIQUITO PITIQUITO	249,144.00	225,302.00	0.00	23,842.00	METRO LINEAL 258	PERSONA 120	TERMINADO
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS COLONIAS, PITIQUITO							
PITIQUITO PITIQUITO	457,532.00	413,749.00	0.00	43,783.00	METRO LINEAL 480	PERSONA 128	TERMINADO
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO, COLONIA MALVINAS Y LUZ MOLINA, PITIQUITO							
PITIQUITO PITIQUITO	345,034.00	312,017.00	0.00	33,017.00	METRO LINEAL 348	PERSONA 200	TERMINADO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES							

AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE ALVARO OBREGON, SAHUARIPA SAHUARIPA SAHUARIPA	217,252.00	195,527.00	0.00	21,725.00	METRO LINEAL 118	PERSONA 68	POR INICIAR
AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN COLONIA MILITAR, SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	150,529.00	84,604.00	65,925.00	0.00	METRO LINEAL 234	PERSONA 112	EN PROCESO
AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN COLONIA ZONA URBANA, SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	157,721.00	88,646.00	69,075.00	0.00	METRO LINEAL 199	PERSONA 120	EN PROCESO
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO, COLONIA LA SAUCEDA, SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	1,809,522.00	1,636,362.00	0.00	173,160.00	METRO LINEAL 2998	PERSONA 1071	EN PROCESO

TOTAL MODALIDAD:	20,642,305.00	18,357,853.00	135,000.00	2,149,452.00			32 Proyectos
[SE] URBANIZACION							

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN VARIAS CALLES, BACADEHUACHI BACADEHUACHI BACADEHUACHI	324,240.00	177,478.00	138,294.00	8,468.00	METRO CUBICO 359	PERSONA 1335	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VARIAS CALLES, BACANORA BACANORA BACANORA	513,750.00	288,750.00	225,000.00	0.00	METRO CUADRADO 2400	PERSONA 568	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO CHAMIZAL, CARBO CARBO CARBO	679,494.00	548,822.00	0.00	130,672.00	METRO CUADRADO 87	PERSONA 4189	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CALLE OAXACA, CARBO CARBO CARBO	210,864.00	170,313.00	0.00	40,551.00	METRO CUADRADO 24	PERSONA 4189	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, HUACHINERA HUACHINERA HUACHINERA	154,887.00	87,053.00	67,834.00	0.00	METRO CUBICO 168	PERSONA 732	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VARIAS CALLES, HUACHINERA HUACHINERA HUACHINERA	362,963.00	201,697.00	157,166.00	4,100.00	METRO CUADRADO 2200	PERSONA 732	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VARIAS CALLES, HUASABAS HUASABAS HUASABAS	292,214.00	154,496.00	120,386.00	17,332.00	METRO CUADRADO 1380	PERSONA 930	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN VARIAS CALLES, NACORI CHICO NACORI CHICO NACORI CHICO	214,366.00	111,490.00	86,876.00	16,000.00	METRO CUBICO 219	PERSONA 999	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN VARIAS CALLES, NACORI CHICO NACORI CHICO NACORI CHICO	282,416.00	148,910.00	115,124.00	18,382.00	METRO CUADRADO 1477	PERSONA 999	EN PROCESO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SE] URBANIZACION							

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN COLONIA LA ARBOLEDA, SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	308,250.00	173,250.00	135,000.00	0.00	METRO LINEAL 1450	PERSONA 1500	EN PROCESO
ALUMBRADO EN AVENIDA DEL RIO ENTRE ALLENDE E HIDALGO, SANTA ANA SANTA ANA SANTA ANA	282,094.00	225,675.00	0.00	56,419.00	LUMINARIA 25	PERSONA 9689	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ENTRADA PRINCIPAL EN SAN ANTONIO DE LA HUERTA, SOYOPA SOYOPA SAN ANTONIO DE LA HUERTA	232,617.00	130,741.00	101,876.00	0.00	METRO CUADRADO 1100	PERSONA 233	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN ENTRADA PRINCIPAL EN TONICHI, SOYOPA SOYOPA TONICHI	281,133.00	158,009.00	123,124.00	0.00	METRO CUADRADO 1328	PERSONA 337	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE CARRETERA SAHUARIPA, TEPECHE TEPACHE TEPACHE	209,613.00	117,812.00	91,801.00	0.00	METRO CUADRADO 1000	PERSONA 1448	EN PROCESO
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PRINCIPAL, TUBUTAMA TUBUTAMA TUBUTAMA	175,989.00	142,145.00	0.00	33,844.00	LUMINARIA 12	PERSONA 750	EN PROCESO
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES, TUBUTAMA TUBUTAMA VARIAS	394,470.00	318,610.00	0.00	75,860.00	LUMINARIA 64	PERSONA 128	EN PROCESO

TOTAL MODALIDAD:	4,919,360.00	3,155,251.00	1,362,481.00	401,628.00			16 Proyectos
[SG] ELECTRIFICACION							

AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA, BARRIO LAS CRUCECITAS, ALAMOS ALAMOS ALAMOS	219,342.00	187,782.00	0.00	31,560.00	KILOMETRO 0.48	PERSONA 65	POR INICIAR
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA, LA GACELA, ALAMOS ALAMOS VARIAS	1,710,426.00	1,464,322.00	0.00	246,104.00	KILOMETRO 7.3	PERSONA 124	POR INICIAR
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS SECTORES, BACADEHUACHI BACADEHUACHI BACADEHUACHI	348,500.00	296,225.00	0.00	52,275.00	KILOMETRO 0.377	PERSONA 132	POR INICIAR
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA COLOSIO, BACUM BACUM BACUM	155,624.00	132,280.00	0.00	23,344.00	KILOMETRO 0.297	PERSONA 250	POR INICIAR
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA COLOSIO, BACUM BACUM FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	429,447.00	367,656.00	0.00	61,791.00	KILOMETRO 0.390	PERSONA 300	EN PROCESO
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA CENTRO, BACUM BACUM PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77)	256,511.00	219,603.00	0.00	36,908.00	KILOMETRO 0.200	PERSONA 250	POR INICIAR

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SG] ELECTRIFICACION							

AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA ROSARIO, BACUM BACUM SAN JOSE DE BACUM	296,308.00	253,674.00	0.00	42,634.00	KILOMETRO 0.210	PERSONA 300	EN PROCESO
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS COLONIAS, BAVIACORA BAVIACORA BAVIACORA	151,418.00	129,631.00	0.00	21,787.00	KILOMETRO 0.365	PERSONA 150	EN PROCESO
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA, COLONIA EL CAMPO EN MAZOCAHUI, BAVIACORA BAVIACORA MAZOCAHUI	170,066.00	145,596.00	0.00	24,470.00	KILOMETRO 0.055	PERSONA 24	EN PROCESO
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR LA GASERA EN SAN JOSE, BAVIACORA BAVIACORA VARIAS	191,773.00	164,179.00	0.00	27,594.00	KILOMETRO 0.12	PERSONA 24	EN PROCESO
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, COLONIA SANTA CECILIA, CABORCA CABORCA HEROICA CABORCA	192,743.00	165,010.00	0.00	27,733.00	KILOMETRO 0.121	PERSONA 60	POR INICIAR
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL DESEMBOQUE, CABORCA CABORCA DESEMBOQUE	867,793.00	742,931.00	0.00	124,862.00	KILOMETRO 1.197	PERSONA 120	POR INICIAR
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE, CABORCA CABORCA 15 DE SEPTIEMBRE	889,253.00	761,303.00	0.00	127,950.00	KILOMETRO 0.753	PERSONA 240	POR INICIAR
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EJIDO URES, CABORCA CABORCA URES, LA	424,682.00	363,577.00	0.00	61,105.00	KILOMETRO 0.437	PERSONA 80	EN PROCESO
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EJIDO LA MORENA, CABORCA CABORCA MOCHOMERA, LA (LA MORENA)	71,391.00	61,119.00	0.00	10,272.00	KILOMETRO 0.095	PERSONA 240	POR INICIAR
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA COLONIA LOS PRESIDENTES EN CIUDAD OBREGON, CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1,664,208.00	1,424,754.00	0.00	239,454.00	KILOMETRO 3.218	PERSONA 500	POR INICIAR
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA, COLONIA VALLE DE HEROES EN ESPERANZA, CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1,317,847.00	1,128,229.00	0.00	189,618.00	KILOMETRO 3.149	PERSONA 1340	POR INICIAR
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS SECTORES, CUMPAS CUMPAS CUMPAS	545,902.00	467,355.00	0.00	78,547.00	KILOMETRO 0.400	PERSONA 180	EN PROCESO
AMPLIACION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN SECTOR OESTE EN LOS HOYOS, CUMPAS CUMPAS HOYOS, LOS	126,280.00	108,110.00	0.00	18,170.00	LUMINARIA 5	PERSONA 45	EN PROCESO
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR NOROESTE EN KM. CINCO, CUMPAS CUMPAS KILOMETRO CINCO (ALVARO OBREGON)	156,640.00	134,102.00	0.00	22,538.00	KILOMETRO 0.336	PERSONA 25	EN PROCESO

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SG] ELECTRIFICACION							

AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS SECTORES EN OJO DE AGUA, CUMPAS CUMPAS OJO DE AGUA (AGUA CALIENTE)	81,462.00	69,741.00	0.00	11,721.00	KILOMETRO 0.150	PERSONA 24	EN PROCESO
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO BOCA DE RIO EN TEONADEPA, CUMPAS CUMPAS TEONADEPA	54,999.00	47,085.00	0.00	7,914.00	KILOMETRO 0.110	PERSONA 36	EN PROCESO
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ANTONIO ROSALES, EMPALME EMPALME ANTONIO ROSALES	297,910.00	255,045.00	0.00	42,865.00	KILOMETRO 1.082	PERSONA 140	POR INICIAR
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EJ. CRUZ DE PIEDRA, EMPALME EMPALME CRUZ DE PIEDRA	418,195.00	358,023.00	0.00	60,172.00	KILOMETRO 0.738	PERSONA 150	POR INICIAR
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EJ. MI PATRIA ES PRIMERO, EMPALME EMPALME MI PATRIA ES PRIMERO	274,363.00	234,886.00	0.00	39,477.00	KILOMETRO 0.599	PERSONA 100	POR INICIAR
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS SECTORES, FRONTERAS FRONTERAS FRONTERAS	241,407.00	205,196.00	0.00	36,211.00	KILOMETRO 0.660	PERSONA 80	POR INICIAR
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIOS SECTORES EN ESQUEDA, FRONTERAS FRONTERAS ESQUEDA	476,978.00	405,431.00	0.00	71,547.00	KILOMETRO 1.550	PERSONA 100	POR INICIAR
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS COLONIAS EN POBLADO MIGUEL ALEMAN, HERMOSILLO HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN	2,994,927.00	2,994,927.00	0.00	0.00	OBRA 1	LOCALIDAD 1	POR INICIAR
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES, HUEPAC HUEPAC HUEPAC	321,342.00	275,962.00	0.00	45,380.00	KILOMETRO 0.281	PERSONA 60	POR INICIAR
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTORES LA BOMBITA Y LA IGLESIA, HUEPAC HUEPAC HUEPAC	153,144.00	131,108.00	0.00	22,036.00	KILOMETRO 0.162	PERSONA 36	POR INICIAR
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS JANOS, IMURIS IMURIS JANOS, LOS	132,332.00	112,482.00	0.00	19,850.00	KILOMETRO 0.344	PERSONA 28	POR INICIAR
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA FRACCIONAMIENTO EL MEZQUITE II ETAPA, MAGDALENA DE KINO MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	1,183,361.00	1,013,093.00	0.00	170,268.00	KILOMETRO 2.183	PERSONA 875	POR INICIAR
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS COLONIAS, NACAZARI DE GARCIA NACAZARI DE GARCIA NACAZARI DE GARCIA	538,100.00	457,385.00	0.00	80,715.00	KILOMETRO 0.410	PERSONA 100	POR INICIAR
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR SUR, AVE. 54, COLONIA NUEVO PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	304,623.00	260,792.00	0.00	43,831.00	KILOMETRO 0.517	PERSONA 36	POR INICIAR

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SG] ELECTRIFICACION							
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR NORTE, PROLONGACION AVE. 48, COLONIA NUEVO PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	1,079,346.00	924,044.00	0.00	155,302.00	KILOMETRO 1.200	PERSONA 550	POR INICIAR
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA, COLONIA SAN RAFAEL, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	1,882,058.00	1,611,258.00	0.00	270,800.00	KILOMETRO 2.904	PERSONA 1700	POR INICIAR
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BAHIA DE LOBOS, SAN IGNACIO RIO MUERTO							
SAN IGNACIO RIO MUERTO VARIAS	554,475.00	474,695.00	0.00	79,780.00	METRO LINEAL 2420	PERSONA 2067	EN PROCESO
INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN HUEPARI, SAN PEDRO DE LA CUEVA							
SAN PEDRO DE LA CUEVA HUEPARI	2,113,178.00	2,113,178.00	0.00	0.00	KILOMETRO 15.98	PERSONA 83	POR INICIAR
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS COLONIAS, SANTA ANA							
SANTA ANA SANTA ANA	1,299,587.00	1,104,649.00	0.00	194,938.00	KILOMETRO 1.763	PERSONA 330	POR INICIAR
ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES EN ESTACION LLANO, SANTA ANA							
SANTA ANA ESTACION LLANO	290,576.00	246,989.00	0.00	43,587.00	KILOMETRO 0.490	PERSONA 70	POR INICIAR
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES, TRINCHERAS							
TRINCHERAS TRINCHERAS	371,249.00	317,832.00	0.00	53,417.00	KILOMETRO 0.715	PERSONA 150	TERMINADO
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA, EL OCUCA, TRINCHERAS							
TRINCHERAS OCUCA, EL	341,744.00	292,572.00	0.00	49,172.00	KILOMETRO 0.753	PERSONA 120	TERMINADO
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA REFORMA, TUBUTAMA							
TUBUTAMA REFORMA, LA	178,302.00	152,647.00	0.00	25,655.00	KILOMETRO 0.467	PERSONA 45	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	25,769,812.00	22,776,458.00	0.00	2,993,354.00			43 Proyectos
[SH] VIVIENDA DIGNA							
CONSTRUCCION DE TECHO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE ACONCHI							
ACONCHI VARIAS	130,381.00	56,301.00	0.00	74,080.00	VIVIENDA 20	PERSONA 76	TERMINADO
PROGRAMA "PASO A PASO...MI CASA", AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA VARIAS	357,000.00	217,000.00	0.00	140,000.00	VIVIENDA 40	PERSONA 170	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGION SUR DE ALAMOS							
ALAMOS VARIAS	1,036,800.00	604,800.00	0.00	432,000.00	VIVIENDA 320	PERSONA 1344	EN PROCESO
REHABILITACION DE VIVIENDA EN LAS UVALAMAS, ALAMOS							
ALAMOS VARIAS	227,264.00	127,732.00	99,532.00	0.00	VIVIENDA 23	PERSONA 115	POR INICIAR

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGION NORTE DE ALAMOS							
ALAMOS VARIAS	907,200.00	529,200.00	0.00	378,000.00	VIVIENDA 280	PERSONA 1176	EN PROCESO
REHABILITACION DE VIVIENDA EN TECHOBAMPO, ALAMOS							
ALAMOS VARIAS	285,005.00	160,185.00	124,820.00	0.00	VIVIENDA 57	PERSONA 222	POR INICIAR
REHABILITACION DE VIVIENDA EN GEROCOA CHICO, ALAMOS							
ALAMOS VARIAS	104,231.00	58,583.00	45,648.00	0.00	VIVIENDA 38	PERSONA 148	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN ALTAR							
ALTAR VARIAS	291,600.00	170,100.00	0.00	121,500.00	VIVIENDA 90	PERSONA 378	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE TECHO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE ARIVECHI							
ARIVECHI VARIAS	204,200.00	88,200.00	0.00	116,000.00	VIVIENDA 30	PERSONA 150	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES DE ARIVECHI							
ARIVECHI VARIAS	275,400.00	160,650.00	0.00	114,750.00	VIVIENDA 85	PERSONA 357	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN BACANORA							
BACANORA VARIAS	226,800.00	132,300.00	0.00	94,500.00	VIVIENDA 70	PERSONA 294	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE TECHO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE BACANORA							
BACANORA VARIAS	58,748.00	58,748.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN EL EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA, BACUM							
BACUM FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	421,200.00	245,700.00	0.00	175,500.00	VIVIENDA 130	PERSONA 546	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN BACUM							
BACUM VARIAS	1,425,600.00	831,600.00	0.00	594,000.00	VIVIENDA 440	PERSONA 1848	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CABORCA							
CABORCA VARIAS	1,036,800.00	604,800.00	0.00	432,000.00	VIVIENDA 320	PERSONA 1248	POR INICIAR
PROGRAMA "PASO A PASO...MI CASA", CABORCA							
CABORCA VARIAS	1,295,100.00	737,100.00	0.00	558,000.00	VIVIENDA 180	PERSONA 760	EN PROCESO
PROGRAMA "PASO A PASO...MI CASA", CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	5,166,000.00	2,646,000.00	0.00	2,520,000.00	VIVIENDA 720	PERSONA 3020	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGION NORTE DE CAJEME							
CAJEME VARIAS	920,160.00	536,760.00	0.00	383,400.00	VIVIENDA 284	PERSONA 1193	EN PROCESO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SH] VIVIENDA DIGNA							

CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES DE CAJEME							
CAJEME VARIAS	556,650.00	205,000.00	0.00	351,650.00	VIVIENDA 187	PERSONA 729	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGION CENTRO DE CAJEME							
CAJEME VARIAS	806,760.00	470,610.00	0.00	336,150.00	VIVIENDA 249	PERSONA 249	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGION SUR DE CAJEME							
CAJEME VARIAS	327,240.00	190,890.00	0.00	136,350.00	VIVIENDA 101	PERSONA 424	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGION ESTE DE CAJEME							
CAJEME VARIAS	213,840.00	124,740.00	0.00	89,100.00	VIVIENDA 66	PERSONA 277	EN PROCESO
MEJORAMIENTO DE 40 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME VARIAS	362,000.00	210,000.00	0.00	152,000.00	VIVIENDA 40	PERSONA 168	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE TECHO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME VARIAS	681,007.00	294,147.00	0.00	386,860.00	VIVIENDA 100	PERSONA 500	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE TECHO EN VARIAS VIVIENDAS DE CARBO							
CARBO VARIAS	135,793.00	58,653.00	0.00	77,140.00	VIVIENDA 20	PERSONA 118	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES DE EMPALME							
EMPALME EMPALME	1,004,400.00	585,900.00	0.00	418,500.00	VIVIENDA 310	PERSONA 1209	EN PROCESO
PROGRAMA "PASO A PASO...MI CASA", EMPALME							
EMPALME VARIAS	861,000.00	441,000.00	0.00	420,000.00	VIVIENDA 120	PERSONA 120	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA CENTRO DE ETCHOJOA							
ETCHOJOA VARIAS	1,121,040.00	653,940.00	0.00	467,100.00	VIVIENDA 346	PERSONA 1349	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SUR DE ETCHOJOA							
ETCHOJOA VARIAS	800,280.00	466,830.00	0.00	333,450.00	VIVIENDA 247	PERSONA 963	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA NORTE DE ETCHOJOA							
ETCHOJOA VARIAS	1,318,680.00	769,230.00	0.00	549,450.00	VIVIENDA 407	PERSONA 1587	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES, GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES VARIAS	455,400.00	277,200.00	0.00	178,200.00	VIVIENDA 132	PERSONA 151	POR INICIAR
PROGRAMA "PASO A PASO...MI CASA", GUAYMAS							
GUAYMAS VARIAS	645,750.00	330,750.00	0.00	315,000.00	VIVIENDA 90	PERSONA 90	EN PROCESO

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
PROGRAMA "PASO A PASO...MI CASA", HERMOSILLO							
HERMOSILLO VARIAS	10,692,500.00	5,541,700.00	0.00	5,150,800.00	VIVIENDA 1500	PERSONA 6300	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO VARIAS	2,268,000.00	1,323,000.00	0.00	945,000.00	VIVIENDA 700	PERSONA 2940	EN PROCESO
MEJORAMIENTO DE 120 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO VARIAS	1,086,000.00	630,000.00	0.00	456,000.00	VIVIENDA 120	PERSONA 504	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGION OESTE DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO VARIAS	1,422,360.00	829,710.00	0.00	592,650.00	VIVIENDA 439	PERSONA 1844	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGION ESTE DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO VARIAS	1,785,240.00	1,041,390.00	0.00	743,850.00	VIVIENDA 551	PERSONA 2314	POR INICIAR
PROGRAMA "PASO A PASO...MI CASA", HUATABAMPO							
HUATABAMPO VARIAS	932,750.00	529,750.00	0.00	403,000.00	VIVIENDA 130	PERSONA 550	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN IMURIS							
IMURIS VARIAS	259,200.00	151,200.00	0.00	108,000.00	VIVIENDA 80	PERSONA 336	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE TECHO EN VARIAS VIVIENDAS DE MAZATAN							
MAZATAN MAZATAN	68,000.00	29,400.00	0.00	38,600.00	VIVIENDA 10	PERSONA 40	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGION CENTRO DE NAVOJOA							
NAVOJOA VARIAS	942,840.00	549,990.00	0.00	392,850.00	VIVIENDA 291	PERSONA 1222	EN PROCESO
PROGRAMA "PASO A PASO...MI CASA", NAVOJOA							
NAVOJOA VARIAS	1,291,500.00	661,500.00	0.00	630,000.00	VIVIENDA 180	PERSONA 760	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGION NORTE DE NAVOJOA							
NAVOJOA VARIAS	686,880.00	400,680.00	0.00	286,200.00	VIVIENDA 212	PERSONA 890	EN PROCESO
MEJORAMIENTO DE 40 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE NAVOJOA							
NAVOJOA VARIAS	362,000.00	210,000.00	0.00	152,000.00	VIVIENDA 40	PERSONA 168	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGION SUR DE NAVOJOA							
NAVOJOA VARIAS	1,610,280.00	939,330.00	0.00	670,950.00	VIVIENDA 497	PERSONA 2087	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN VARIAS COLONIAS DE NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	648,000.00	378,000.00	0.00	270,000.00	VIVIENDA 200	PERSONA 840	POR INICIAR

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
PROGRAMA "PASO A PASO...MI CASA", NOGALES							
NOGALES VARIAS	287,000.00	147,000.00	0.00	140,000.00	VIVIENDA 40	PERSONA 170	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN FELIX GOMEZ, PITIQUITO							
PITIQUITO FELIX GOMEZ (EL DIPO)	97,200.00	56,700.00	0.00	40,500.00	VIVIENDA 30	PERSONA 117	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE TECHO EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PUERTO LIBERTAD, PITIQUITO							
PITIQUITO PUERTO LIBERTAD	272,300.00	117,600.00	0.00	154,700.00	VIVIENDA 28	PERSONA 118	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN VARIAS COLONIAS DE PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	972,000.00	567,000.00	0.00	405,000.00	VIVIENDA 300	PERSONA 1170	POR INICIAR
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA (PIE DE CASA), PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	1,312,714.00	852,714.00	0.00	460,000.00	VIVIENDA 25	PERSONA 85	POR INICIAR
REHABILITACION DE VIVIENDA, QUIRIEGO							
QUIRIEGO QUIRIEGO	252,520.00	141,927.00	110,593.00	0.00	VIVIENDA 29	PERSONA 145	POR INICIAR
REHABILITACION DE VIVIENDA EN BATAcosa, QUIRIEGO							
QUIRIEGO BATAcosa	87,077.00	48,941.00	38,136.00	0.00	VIVIENDA 10	PERSONA 50	POR INICIAR
REHABILITACION DE VIVIENDA EN GOYJAQUIA, QUIRIEGO							
QUIRIEGO GOYJAQUIA	87,075.00	48,940.00	38,135.00	0.00	VIVIENDA 10	PERSONA 50	POR INICIAR
REHABILITACION DE VIVIENDA EN TEPAHUI, QUIRIEGO							
QUIRIEGO TEPAHUI	87,078.00	48,942.00	38,136.00	0.00	VIVIENDA 10	PERSONA 50	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE TECHO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE RAYON							
RAYON VARIAS	68,495.00	41,895.00	0.00	26,600.00	VIVIENDA 10	PERSONA 36	TERMINADO
REMODELACION DE PLAZA DE ARMAS, SAHUARIPA							
SAHUARIPA SAHUARIPA	512,650.00	265,650.00	247,000.00	0.00	PLAZA 1	PERSONA 6400	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE SAHUARIPA							
SAHUARIPA VARIAS	388,800.00	226,800.00	0.00	162,000.00	VIVIENDA 120	PERSONA 468	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO							
SAN IGNACIO RIO MUERTO VARIAS	1,620,000.00	945,000.00	0.00	675,000.00	VIVIENDA 500	PERSONA 1950	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE TECHO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO							
SAN IGNACIO RIO MUERTO VARIAS	176,400.00	176,400.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN LA COLONIA REFORMA, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	394,350.00	259,350.00	0.00	135,000.00	VIVIENDA 100	PERSONA 390	EN PROCESO
REHABILITACION DE VIVIENDA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS SAN MIGUEL DE HORCASITAS	211,404.00	94,137.00	73,025.00	44,242.00	VIVIENDA 12	PERSONA 60	POR INICIAR
REHABILITACION DE VIVIENDA EN PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS PESQUEIRA	319,638.00	142,334.00	110,412.00	66,892.00	VIVIENDA 26	PERSONA 130	POR INICIAR
REHABILITACION DE VIVIENDA EN PUEBLO NUEVO, SAN MIGUEL DE HORCASITAS							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS PUEBLO NUEVO	53,738.00	23,929.00	18,563.00	11,246.00	VIVIENDA 4	PERSONA 20	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN SANTA ANA							
SANTA ANA VARIAS	752,250.00	433,650.00	0.00	318,600.00	VIVIENDA 236	PERSONA 991	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE TECHO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE SOYOPA							
SOYOPA VARIAS	135,997.00	58,747.00	0.00	77,250.00	VIVIENDA 20	PERSONA 59	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGION SUR DE URES							
URES VARIAS	236,520.00	137,970.00	0.00	98,550.00	VIVIENDA 73	PERSONA 307	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES DE LA REGION NORTE DE URES							
URES VARIAS	411,480.00	240,030.00	0.00	171,450.00	VIVIENDA 127	PERSONA 533	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE TECHO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE URES							
URES VARIAS	136,105.00	58,905.00	0.00	77,200.00	VIVIENDA 20	PERSONA 100	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TECHO EN VARIAS VIVIENDAS DEL MUNICIPIO DE VILLA PESQUEIRA							
VILLA PESQUEIRA VARIAS	68,000.00	29,400.00	0.00	38,600.00	VIVIENDA 10	PERSONA 40	POR INICIAR
PROGRAMA "TECHO DIGNO"							
VARIOS VARIAS	109,782.00	109,782.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	ESTADO 1	POR INICIAR
MEJORAMIENTO DE 40 VIVIENDAS EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA REGION CENTRO, RIO SONORA Y SIERRA DEL ESTADO, VARIOS							
VARIOS VARIAS	362,000.00	210,000.00	0.00	152,000.00	VIVIENDA 40	PERSONA 168	EN PROCESO
MEJORAMIENTO DE 40 VIVIENDAS EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA REGION GUAYMAS-VALLE DEL YAQUI, VARIOS							
VARIOS VARIAS	362,000.00	210,000.00	0.00	152,000.00	VIVIENDA 40	PERSONA 168	POR INICIAR
MEJORAMIENTO DE 40 VIVIENDAS EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA REGION NORTE DEL ESTADO, VARIOS							
VARIOS VARIAS	362,000.00	210,000.00	0.00	152,000.00	VIVIENDA 40	PERSONA 168	EN PROCESO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
MEJORAMIENTO DE 40 VIVIENDAS EN VARIOS MUNICIPIOS DE LA REGION SUR DEL ESTADO, VARIOS							
VARIOS VARIAS	362,000.00	210,000.00	0.00	152,000.00	VIVIENDA 40	PERSONA 168	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	58,213,452.00	32,374,042.00	944,000.00	24,895,410.00			75 Proyectos
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
CONSTRUCCION DE ESTADIO DE BEISBOL INFANTIL, CUMPAS							
CUMPAS CUMPAS	426,407.00	426,407.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	426,407.00	426,407.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ACONCHI							
ACONCHI ACONCHI	845,000.00	704,000.00	0.00	141,000.00	UNIDAD 1	PERSONA 3500	POR INICIAR
ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, ALAMOS							
ALAMOS ALAMOS	518,650.00	414,920.00	0.00	103,730.00	UNIDAD 1	PERSONA 9004	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN PANTEON DE LA LOCALIDAD DE CHINAPA, ARIZPE							
ARIZPE CHINAPA	261,630.00	67,830.00	64,600.00	129,200.00	CERCO 1	PERSONA 280	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE 18 ENTRE 1RO. DE MAYO Y AV. CONSTITUCION, COL. LIBERTAD, EMPALME							
EMPALME EMPALME	401,081.00	362,700.00	0.00	38,381.00	OBRA 1	PERSONA 102	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLEJON S/N Y AV. NAYARIT, COLONIA BELLA VISTA, EMPALME							
EMPALME EMPALME	116,539.00	105,387.00	0.00	11,152.00	OBRA 1	PERSONA 200	POR INICIAR
REHABILITACION DE TEMPLO SAN ISIDRO, GRANADOS							
GRANADOS GRANADOS	1,012,500.00	262,500.00	250,000.00	500,000.00	OBRA 1	PERSONA 1228	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANITARIOS ECOLOGICOS, HUACHINERA							
HUACHINERA HUACHINERA	451,100.00	405,990.00	0.00	45,110.00	SISTEMA 1	PERSONA 220	POR INICIAR
ADQUISICION DE CAMION DE VOLTEO, HUACHINERA							
HUACHINERA HUACHINERA	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	UNIDAD 1	PERSONA 1147	POR INICIAR
CENTRO ARTISTICO Y CULTURAL DE HUACHINERA							
HUACHINERA HUACHINERA	3,240,000.00	840,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	OBRA 1	PERSONA 732	POR INICIAR
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN COLONIA EL ALAMITO, NACAZARI DE GARCIA							
NACAZARI DE GARCIA NACAZARI DE GARCIA	416,664.00	374,997.00	0.00	41,667.00	OBRA 1	PERSONA 5000	POR INICIAR

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							

DOTACION DE TINACOS PARA AGUA POTABLE EN TIERRA BLANCA, TESIA, NAVOJOA							
NAVOJOA TIERRA BLANCA	68,580.00	49,140.00	0.00	19,440.00	TINACO 72	FAMILIA 72	TERMINADO
ADQUISICION DE CAMION DE VOLTEO PARA USOS MULTIPLES, OQUITOA							
OQUITOA OQUITOA	334,640.00	334,640.00	0.00	0.00	CAMION 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, PITIQUITO							
PITIQUITO PITIQUITO	760,000.00	456,000.00	0.00	304,000.00	UNIDAD 1	PERSONA 8000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE MUSEO REGIONAL DE HISTORIA (2DA. ETAPA), ROSARIO							
ROSARIO ROSARIO (TESOPACO)	1,012,500.00	262,500.00	250,000.00	500,000.00	OBRA 1	PERSONA 2649	POR INICIAR
ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA, SAN IGNACIO RIO MUERTO							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	801,900.00	641,520.00	0.00	160,380.00	UNIDAD 1	PERSONA 6860	POR INICIAR
REMODELACION DE TEMPLO EN SAN JOSE DE BATUC, SAN PEDRO DE LA CUEVA							
SAN PEDRO DE LA CUEVA SAN JOSE DE BATUC (BATUQUITO)	1,034,726.00	268,262.00	255,488.00	510,976.00	OBRA 1	PERSONA 300	POR INICIAR
ELECTRIFICACION EN CALLE S/N EN SANTA ANA VIEJO, SANTA ANA							
SANTA ANA SANTA ANA VIEJO	202,165.00	171,841.00	0.00	30,324.00	KILOMETRO 0.290	PERSONA 50	POR INICIAR
ADQUISICION DE CAMION DE VOLTEO PARA USOS MULTIPLES, URES							
URES URES	850,000.00	680,000.00	0.00	170,000.00	UNIDAD 1	PERSONA 7060	POR INICIAR
ADQUISICION DE CAMION DE VOLTEO PARA USOS MULTIPLES, VILLA HIDALGO							
VILLA HIDALGO VILLA HIDALGO	505,000.00	404,000.00	0.00	101,000.00	UNIDAD 1	PERSONA 1565	TERMINADO

TOTAL MODALIDAD:	13,412,675.00	7,386,227.00	2,020,088.00	4,006,360.00			19 Proyectos
[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA							

REHABILITACION DE CERCOS GANADEROS EN VARIOS SECTORES, MAZATAN							
MAZATAN MAZATAN	338,999.00	188,986.00	125,593.00	24,420.00	KILOMETRO 8	PRODUCTOR 269	POR INICIAR
REHABILITACION DE POZOS PARA ABREVADERO, MAZATAN							
MAZATAN MAZATAN	104,073.00	44,448.00	52,085.00	7,540.00	POZO 20	PRODUCTOR 20	POR INICIAR

TOTAL MODALIDAD:	443,072.00	233,434.00	177,678.00	31,960.00			2 Proyectos
[TG] DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)							

CONSTRUCCION DE CANAL PARA USO AGRICOLA, ARIVECHI							
ARIVECHI ARIVECHI	513,750.00	288,750.00	225,000.00	0.00	KILOMETRO 0.700	PRODUCTOR 80	EN PROCESO

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[TG] DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)							

REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO LA HIGUERA, BACERAC							
BACERAC BACERAC	411,000.00	231,000.00	180,000.00	0.00	KILOMETRO 1.665	PRODUCTOR 60	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO, LA GALERITA, BAVISPE							
BAVISPE GALERITA, LA	296,923.00	144,402.00	112,521.00	40,000.00	KILOMETRO 0.500	PRODUCTOR 38	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO, SAN MIGUELITO, BAVISPE							
BAVISPE SAN MIGUELITO	295,479.00	144,348.00	112,479.00	38,652.00	KILOMETRO 0.500	PRODUCTOR 35	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO EN VARIOS SECTORES, CUMPAS							
CUMPAS CUMPAS	240,542.00	130,086.00	101,365.00	9,091.00	KILOMETRO 0.650	PRODUCTOR 101	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO EN VARIOS SECTORES, LOS HOYOS, CUMPAS							
CUMPAS HOYOS, LOS	143,287.00	77,490.00	60,380.00	5,417.00	KILOMETRO 0.400	PRODUCTOR 17	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO, OJO DE AGUA, CUMPAS							
CUMPAS OJO DE AGUA (AGUA CALIENTE)	74,379.00	40,224.00	31,346.00	2,809.00	KILOMETRO 0.200	PRODUCTOR 15	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO, TEONADEPA, CUMPAS							
CUMPAS TEONADEPA	75,720.00	40,950.00	31,909.00	2,861.00	KILOMETRO 0.200	PRODUCTOR 21	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE CANAL PARA USO AGRICOLA "EL PATO", GRANADOS							
GRANADOS GRANADOS	308,115.00	170,154.00	132,591.00	5,370.00	KILOMETRO 0.300	PRODUCTOR 80	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO, HUASABAS							
HUASABAS HUASABAS	238,868.00	134,254.00	104,614.00	0.00	KILOMETRO 0.300	PRODUCTOR 140	EN PROCESO
REHABILITACION DE CANAL PRINCIPAL, TEPACHE							
TEPACHE TEPACHE	255,697.00	142,588.00	110,199.00	2,910.00	KILOMETRO 0.7	PRODUCTOR 60	EN PROCESO
REHABILITACION DE CANAL SAN JUAN EN SAN JUAN DEL RIO, VILLA HIDALGO							
VILLA HIDALGO SAN JUAN DEL RIO (SAN JUAN)	574,060.00	318,150.00	247,000.00	8,910.00	KILOMETRO 0.82	PRODUCTOR 42	EN PROCESO

TOTAL MODALIDAD:	3,427,820.00	1,862,396.00	1,449,404.00	116,020.00			12 Proyectos
[TI] PROTECCION DE AREA DE CAUCE FEDERAL							

CONSTRUCCION DE ESPIGON, BACADEHUACHI							
BACADEHUACHI BACADEHUACHI	173,518.00	82,922.00	63,706.00	26,890.00	METRO CUBICO 480	PERSONA 1335	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE ESPIGON EN ARROYO JALISCO, GRANADOS							
GRANADOS GRANADOS	211,005.00	118,596.00	92,409.00	0.00	METRO CUBICO 546	PERSONA 150	EN PROCESO

TOTAL MODALIDAD:	384,523.00	201,518.00	156,115.00	26,890.00			2 Proyectos

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							

AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO COLONIA LAS PLAYITAS, GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	968,626.00	867,837.00	0.00	100,789.00	METRO LINEAL 1023	PERSONA 407	TERMINADO
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO COLONIA EL MIRADOR, GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	220,593.00	198,534.00	0.00	22,059.00	METRO LINEAL 275	PERSONA 120	TERMINADO
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN COLONIA SANTA RITA, SANTA ANA SANTA ANA SANTA ANA	465,935.00	465,935.00	0.00	0.00	OBRA 1	LOCALIDAD 1	POR INICIAR

TOTAL MODALIDAD:	1,655,154.00	1,532,306.00	0.00	122,848.00			3 Proyectos
[U9] DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL							

OPERACION DE RESIDENCIAS REGIONALES, VARIOS VARIOS VARIAS	12,368,000.00	12,368,000.00	0.00	0.00	RESIDENCIA 12	PERSONA 65000	TERMINADO

TOTAL MODALIDAD:	12,368,000.00	12,368,000.00	0.00	0.00			1 Proyectos

SUBTOTAL 2008	156,608,598.00	114,057,421.00	6,514,766.00	36,036,411.00			232 Proyectos

TOTAL DEPENDENCIA:	183,419,899.00	140,868,722.00	6,514,766.00	36,036,411.00			358 Proyectos

Secretaría de Educación y Cultura

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							

TELESECUNDARIA 92							
ACONCHI ACONCHI	54,000.00	10,000.00	25,000.00	19,000.00	REHABILITACIONES, DE TECHO, SANITARIOS, DIRECCION ESCOLAR, 1 SILLA, 1 ESCRITORIO, MATERIAL DE DANZA, UNIFORMES, MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL DEPORTIVO, MATERIAL DIDACTICO	ALUMNO 67	EN PROCESO
PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	CONSTRUIR 1 AULA DE MEDIOS	ALUMNOS 430	TERMINADO
J.N. ALAMITO							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	80,000.00	10,000.00	50,000.00	20,000.00	4 MINISPLIT,8 PINTARRONES,CAMAR A DIGITAL,MATERIAL ELECTRICO,TRABAJO DE HERRERIA,LAVATRAST ES	ALUMNO 240	EN PROCESO
JESUS PEREIDA MARTINEZ							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	77,000.00	10,000.00	51,500.00	15,500.00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO,APARA TO DE SONIDO,COPIADORA, CHAPAS, TECHO	ALUMNO 418	EN PROCESO
NIÑOS HEROES							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	61,000.00	17,500.00	28,500.00	15,000.00	2 AIRES ACONDICIONADOS,1 EQUIPO DE SONIDO, 1 LAMPARA,INSTALACIO NES ELECTRICAS,ENCEMEN TADO DE PASILLO,PAPELERIA	ALUMNO 350	EN PROCESO
ALVARO OBREGON							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	58,000.00	18,000.00	30,000.00	10,000.00	1 GRABADORA, 1 MICROFONO INALAMBRICO,ACTUAL IZAR INFORMACION, GUILLOTINA, PERFORADORA, PROTECCIONES, PINTARRONES, REHABILITACION DE DIRECCION.PINTURA PARA EXTERIORES, ADECUAR AREA AL AIRE LIBRE, PANTAL	ALUMNO 287	EN PROCESO
ESCUADRON 201							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	53,000.00	18,000.00	27,500.00	7,500.00	PINTAR PARA LA CANCHA,IMPERMEABIL IZANTE DE TECHOS,2 AIRES ACONDICIONADOS,4 PINTARRONES, 7 PIZARRONES DE CORCHO,BIBLIOGRAFI AS,MATERIAL DEPORTIVO, PAPELERIA, TONER,BOTIQUIN	ALUMNO 175	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
ESCOLAR,CORTINAS.							
LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA							
AGUA PRIETA	31,000.00	12,500.00	15,000.00	3,500.00	1 COPIADORA,	ALUMNO	EN PROCESO
AGUA PRIETA					INSTALACION DE	228	
					VITROPISO,		
					REHABILITACION Y		
					CONSTRUCCION DE		
					CIELO, ENREJADO,		
					ESTRUCTURA		
					METALICA.		
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC. SEC. GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES, AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	882,733.76	882,733.76	0.00	0.00		ALUMNO	TERMINADO
AGUA PRIETA						280	
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, DIRECCION CON SERVICIOS SANITARIOS, CERCO, BEBEDERO Y PLAZA CIVICA, J.N. NUEVA CREACION SUR LADRILLERAS, AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	132,955.78	132,955.78	0.00	0.00		ALUMNO	TERMINADO
AGUA PRIETA						64	
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. JEAN HENRY DUNAT, AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	146,776.45	146,776.45	0.00	0.00		ALUMNO	TERMINADO
AGUA PRIETA						64	
BELISARIO DOMINGUEZ							
AGUA PRIETA	68,000.00	10,000.00	45,500.00	12,500.00	PAPELERIA, LIBROS,	ALUMNO	EN PROCESO
AGUA PRIETA					MATERIALES, 2 AIRES	412	
					ACONDICIONADOS,EN		
					CEMENTADO DEL		
					PATIO ESCOLAR,2		
					TELEVISIONES, 6		
					PINTARRONES.		
GENERAL LEANDRO VALLE							
AGUA PRIETA	56,000.00	15,000.00	26,000.00	15,000.00	CAMARA	ALUMNO	EN PROCESO
AGUA PRIETA					DIGITAL, EQUIPO DE	396	
					COMPUTO,		
					REFRIGERACION PARA		
					AULA DE		
					MEDIOS,REHABILITACI		
					ON SALA DE		
					MAESTROS, TECHO		
					PARA TEMplete,		
					BANQUETA , MATERIAL		
					DE ASEO.		
EST. NO. 68 "JUAN AVILA CORDOVA"							
AGUA PRIETA	55,145.00	10,000.00	39,572.50	5,572.50	MATERIAL ESCOLAR,	ALUMNO	EN PROCESO
AGUA PRIETA					COPIAS, HOJAS,	477	
					CARPETAS, BROCHES,		
					REHABILITACION DE		
					LINEAS DE GAS,		
					LOKERS,		
					REHABILITACION DE 10		
					MAQUINAS DE		
					ESCRIBIR,		
					REGULADORES,		
					MATERIAL DIDACTICO,		
					REHABILITACION DE		
					SANITARIOS,VI		
DANIEL FIERROS MORENO							
AGUA PRIETA	53,000.00	17,500.00	25,500.00	10,000.00	CONSTRUCCION DE	ALUMNO	EN PROCESO
AGUA PRIETA					ACOMETIDA,VITROPIS	423	
					O, MADERA, CLAVOS, 1		
					MINISPLIT, 1		

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
					IMPRESORA,400 METROS DE CABLE ELCTRICO		
PLAN DE AGUA PRIETA AGUA PRIETA AGUA PRIETA	48,000.00	15,000.00	23,000.00	10,000.00	HOJAS,LAPTOP,PAPELE RIA,CABLES, BREAK,HERRAMIENTAS ,6 PINTARRONES	ALUMNO 302	EN PROCESO
J.N. MARIA EVA OLIVARRIA TANORI AGUA PRIETA AGUA PRIETA	45,716.00	15,000.00	21,858.00	8,858.00	TEATRO AL AIRE, MATERIAL ESCOLAR,MUEBLE PARA APARATO DE SONIDO,LIBROS,ESTAN TES DE MADERA,SERVICIO TELEFONICO,INSTALA CION DE ALARMA	ALUMNO 94	EN PROCESO
MARGARITA MAZA DE JUAREZ AGUA PRIETA AGUA PRIETA	85,000.00	17,500.00	37,500.00	30,000.00	COPIAS, LIBROS, TONERS, TECHO DE PLAZA CIVICA, PASTAS PARA ENGARGOLAR, MATERIAL DE REHABILITACION,CARP ETAS, TINTAS PARA IMPRESORAS, CONFERENCIAS, 1 MINISPLIT, VESTUARIOS, MATERIAL DIDACTICO, ESCENOGRA	ALUMNO 404	EN PROCESO
GRAL IGNACIO ZARAGOZA AGUA PRIETA AGUA PRIETA	66,000.00	18,000.00	33,000.00	15,000.00	MATERIAL ESCOLAR, REHABILITACIONES,ES TAMPAS, PAPEL BOND,CINTA,MATERIA L DE LECTURA,PAPELERIA, REHABILITACION DE CERCO ESCOLAR	ALUMNO 201	EN PROCESO
BENITO JUAREZ AGUA PRIETA AGUA PRIETA	28,000.00	12,500.00	13,500.00	2,000.00	PAPELERIA, NICHOPODIUM,MAQUI NA DE ESCRIBIR, 2 MINISPLIT,BOCINAS,LIB ROS,MATERIAL DEPORTIVO	ALUMNO 334	EN PROCESO
JOSEFA O DE DOMINGUEZ AGUA PRIETA AGUA PRIETA	80,000.00	15,000.00	35,000.00	30,000.00	MATERIAL DIDACTICO, VIDEOS EDUCATIVOS, AIRES ACONDICIONADOS, INSTALACIONES, LIBROS PARA EL MAESTRO, 1 EQUIPO DE SONIDO	ALUMNO 625	EN PROCESO
J.N. NUEVOS HORIZONTES AGUA PRIETA AGUA PRIETA	77,000.00	10,000.00	49,000.00	18,000.00	JUEGOS EDUCATIVOS, TINTA, TONER,TEJABAN,MESA	ALUMNO 255	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
S Y BANCAS							
JESUS QUIJADA AGUILAR AGUA PRIETA AGUA PRIETA	68,000.00	10,000.00	45,500.00	12,500.00	PAPELERIA, MATERIAL ESCOLAR, 2 AIRES, REHABILITACION DE PATIO ESCOLAR, COMPRA DE LIBROS, 4 PINTARRONES, MATERI AL DIDACTICO, LIBROS	ALUMNO 430	EN PROCESO
PROFR MANUEL SANDOMINGO AGUA PRIETA AGUA PRIETA	46,000.00	17,500.00	22,500.00	6,000.00	CONSTRUCCION DE ALMACEN, PINTURA, 2 AIRES, 1 ESTANTE, 2 TORRES DE CD, PERIODICO MURAL, 2 PORTERIAS, CARPETAS, TONER, CUADERNILLOS	ALUMNO 169	EN PROCESO
IGNACIO LEYVA DURAZO AGUA PRIETA AGUA PRIETA	76,000.00	10,000.00	51,000.00	15,000.00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO, COPIADORA, CAMARA DE VIDEO, 6 COOLER, 1 EQUIPO HIDROTERMICO	ALUMNO 267	EN PROCESO
SOCORRO MEZA COTA AGUA PRIETA AGUA PRIETA	38,440.00	15,000.00	18,720.00	4,720.00	12 LIBREROS, 35 DICCIONARIOS, 1 GUILLOTINA, 1 ARCHIVERO, IMPRESORA LASER, MUEBLE, POLARIZADO DE VENTANAS, 11 JUEGOS GEOMETRICOS, 1 SACAPUNTAS ELECTRICO, 1 PINTARRON, CARPETAS EVALUATIVAS, LAMINAS DE APA	ALUMNO 349	EN PROCESO
REPARACION DE MURO EN AULA, E.P. BARTOLOME M. SALIDO, ALAMOS ALAMOS ALAMOS	95,884.79	95,884.79	0.00	0.00		ALUMNO 180	TERMINADO
J.N. ROSAURA ZAPATA ALAMOS ALAMOS	108,781.34	10,000.00	61,890.67	36,890.67	12 PASTAS DENTALES, MATERIALES DIDACTICOS, 2 EXTINTORES, VIDEOS SOBRE VALORES, 2 SEÑALAMIENTOS, 3 TELEVISIONES, 3 COMBOS, MATERIAL DIDACTICO, ENLAMINADORA, MATERIAL PARA ENSAMBLAR, PINTAR TEJABAN, ESCAL	ALUMNO 72	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
 Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE AULA, E.P. GRAL. LAZARO CARDENAS, ALAMOS							
ALAMOS ALAMOS	11,251.64	11,251.64	0.00	0.00		ALUMNO 80	TERMINADO
ADRIAN SALAS MADERA ALAMOS ALAMOS	101,007.24	10,000.00	58,003.62	33,003.62	2 AIRES ACONDICIONADOS, 4 MAQUINAS DE COSEAR, MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL DIDACTICO, PERSIANAS, ESTANTES, SILLAS SECRETARIALES, COPIA DORA, ESCRITORIOS, ESTANTE S	ALUMNO 374	EN PROCESO
REVOLUCION ALAMOS ALAMOS	48,000.00	17,500.00	23,000.00	7,500.00	CARPETAS, HOJAS, ESCRITORIOS, LIBREROS, MATERIAL DIDACTICO, VIDEOS DE VALORES, ROTAFOLIOS, 2 AIRES ACONDICIONADOS, LIBROS, JUEGOS PARA PATIO, BANCAS.	ALUMNO 401	EN PROCESO
J.N. NARCIZO BASSOLS ALAMOS ALAMOS	23,000.00	9,500.00	9,500.00	4,000.00	DECORADOS , LAMINAS DIDACTICAS, JUEGOS DIDACTICOS, 1 PIZARRON DE CORCHO, 2 TELEVISIONES, 2 GRABADORAS, 1 RESBALADERO, 2 ESPEJOS, 2 ARCHIVEROS.	ALUMNO 50	EN PROCESO
ESCUADRON 201 ALAMOS CAMOTES, LOS	20,800.00	9,500.00	7,900.00	3,400.00	EQUIPO DE SONIDO, CONSTRUCCI ON DE TECHO PARA CANCHA, AIRE ACONDICIONADO, PEG AZULEJO, INSTALACION DE LAVAMANOS, CHAPA, CANDADOS, PINTURA DE AGUA, PAPELERIA, ESCO BAS, TRAPEADORES, MAQUI NA ELECTRICA, LIBROS	ALUMNO 39	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 294 ALAMOS HIGUERA, LA	29,234.00	9,500.00	12,117.00	7,617.00	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA, IMPERMEABILIZ ACION, PINTURA, VIDRIOS, COMPRA DE MATERIALES Y REACTIVOS QUIMICOS, CARTULINAS Y HOJAS BLANCAS, LIBROS FOLLETOS	ALUMNO 14	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
FRANCISCO I MADERO							
ALAMOS HIGUERA, LA	46,000.00	10,000.00	22,000.00	14,000.00	10 PAQUETES DE HOJAS TAMAÑO CARTA,CARTULINAS, CUADERNOS, LAPICES,SACAPUNTAS ELECTRICOS, MESAS DE TRABAJO,2 GRABADORAS,ESTANT ES,DICCIONARIOS,2 PORTERIAS,RED, TUBOS,BALONES,PAPEL ERIA, MATERIAL ESCOLAR,C	ALUMNO 35	EN PROCESO
VICENTE GUERRERO							
ALAMOS MINAS NUEVAS	41,800.00	12,500.00	19,900.00	9,400.00	JARDINERAS,LIBROS, LIBREROS, VIDEOS, TELEVISION, DVD, ARCHIVEROS, MATERIAL DIDACTICO, AIRE ACONDICIONADO,MES AS, SILLAS.	ALUMNO 57	EN PROCESO
IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO							
ALAMOS MOCUZARI	79,500.00	23,500.00	41,000.00	15,000.00	CONSTRUCCION DE UN AULA PARA USO EDUCATIVO, PROTECTORES DE PANTALLA, CUBRE POLVOS, ESPUMA LIMPIADORA, PERSIANAS, CABLEADO,CUBETAS DE PINTURA, BROCHAS, RODILLOS, ACONDICIONAMIENTO DE BIBLIOTECA,COPIADOR	ALUMNO 102	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 26							
ALAMOS MOCUZARI	38,000.00	10,000.00	18,000.00	10,000.00	EMPEZAR BASE DE UNA CANCHA DEPORTIVA,TERMINAC ION DE IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, SERVICIO A LOS AIRES, NIVELACION DE BANQUETAS ALREDEDOR DE AULAS,UNA COMPUTADORA, LIBRERO, NICO,MATERIAL DIDACTICO, F	ALUMNO 44	EN PROCESO
J.N.FERNANDO DEL PASO							
ALAMOS SAN BERNARDO	24,000.00	9,500.00	9,500.00	5,000.00	MATERIAL DIDACTICO DIVERSO, ALFOMBRAS, LIBROS DE EJERCICIOS DE LECTO ESCRITURA, TONER Y TINTA, CONSTRUCCION DE TEJABAN.	ALUMNO 45	EN PROCESO
JUSTO SIERRA							
ALAMOS TANQUES, LOS	34,000.00	12,500.00	16,500.00	5,000.00	REHABILITACION DE JARDIN ESCOLAR, SOBRETECHO DE 1 AULA, 1 ESCRITORIO, 4 MESAS DE TRABAJO, 1	ALUMNO 82	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
					AIRE ACONDICIONADO,LIBR O DE ACTAS,CARPETAS, 3 ARCHIVEROS,MATERIA L DE LIMPIEZA,PAPELERIA, MATERIAL ESCOLAR, HO		
TELESECUNDARIA 5 ALAMOS TANQUES, LOS	29,000.00	10,000.00	14,000.00	5,000.00	CONSTRUCCION DE UNA PUERTA CON REJAS, COMPRA DE MATERIAL Y MANO DE OBRA, SOLDAR UN AUMENTO EN CADA UNO DE LOS POSTES DEL CERCO,UN AIRE ACOND, UN EQUIPO DE COMPUTO,JUEGO GEOMETRICO PARA EL MAESTRO, COM	ALUMNO 49	EN PROCESO
FRANCISCO I MADERO ALAMOS TOJIBAMPO	37,000.00	9,500.00	15,500.00	12,000.00	ANAQUEL,MATERIAL DIDACTICO,TEJABAN PARA BEBEDEROS,MATERIAL DEPORTIVO, MATERIAL ESCOLAR, DINAMICAS, MATERIAL SOBRE VALORES, REHABILITACION DE CANCHA CIVICA,PROTECCIONES , LIBRERO, MATERIAL ESCOLAR.	ALUMNO 20	EN PROCESO
PRIMARIA RAUL PONCE DERATT ALTAR ALTAR	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	CONSTRUIR 1 AULA DE MEDIOS	ALUMNOS 260	TERMINADO
J.N. ESTELA MENDEZ MIRANDA ALTAR ALTAR	32,560.00	10,000.00	15,780.00	6,780.00	MATERIAL PARA VITROPISO, JUEGOS RECREATIVOS, PINTURA PARA EXTERIOR, PROTECCIONES PARA AIRES ACOND, MATERIAL DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y JARDINERAS,COMPUTA DORA, TV, 1 DVD, SOPORTE DE TV, 2 RADIOGRAB	ALUMNO 76	EN PROCESO
J.N. JUAN ESCUTIA ALTAR ALTAR	39,000.00	15,000.00	19,000.00	5,000.00	CASITA CON PUENTE, ESCALERA, ESCALADORA, RESBALADERO, PORTERIAS, CANASTA DE BASQUET, ZANCOS,ROMPECABEZ AS DEL CUERPO HUMANO, ROMPECABEZAS GIGANTE, DADO DIDACTICO, PLANETARIO,	ALUMNO 131	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
					CHALECO DE ORGANOS DE CUER		
J.N. MARIA BASACA NUÑEZ ALTAR ALTAR	28,000.00	9,500.00	11,000.00	7,500.00	CONSTRUCCION DE PUERTAS Y REJAS,2 ESTANTES, COMPUTADORA,PELIC ULAS EN VIDEO,PAPELERIA,LIBR OS	ALUMNO 44	EN PROCESO
J.N. EDELMIRA MENDEZ MENDEZ ALTAR ALTAR	28,000.00	14,000.00	10,000.00	4,000.00	MUEBLES, ENFRIADORES, TIMBRE, EQUIPO DE VIDEO, EQUIPO DE COMPUTO, LITERATURA INFANTIL,INSCRIPCION A LA REVISTA DE LA EDUCADORA	ALUMNO 74	EN PROCESO
TIERRA Y LIBERTAD ALTAR LLANO BLANCO (RANCHO SECO)	32,000.00	10,000.00	15,000.00	7,000.00	SE COMPRARA MATERIAL PARA CONSTRUCCION ,ADQUISICION DE UNA COPIADORA,MATERIAL DIDACTICO,MATERIAL DE OFICINA, DIVERSOS TIPOS DE PAPEL, MATERIAL DE ESCRITORIO, UTILES,SE ADQUIRIRA MATERIAL DE LECTURA, L	ALUMNO 74	EN PROCESO
J.N. CRI-CRI ALTAR OTRA BANDA, LA (COLONIA ORTIZ)	27,200.00	9,500.00	11,100.00	6,600.00	CONSTRUCCION DE REJAS PARA VENTANAS Y AIRE,PINTURA Y MANO DE OBRA,ADQUISICION DE DVD, GRABADORA, CAMARA DIGITAL, COMPUTADORA,MATE RIAL DIDACTICO,2 PINTARRONES,LIBROS	ALUMNO 40	EN PROCESO
GABINO BARREDA ARIVECHI ARIVECHI	67,000.00	10,000.00	45,000.00	12,000.00	REJAS DE VENTANAS, PAGO DE PUERTAS, SANITARIO Y LAVABO, VITROPISO, AZULEJO, TUBERIAS Y MANO DE OBRA, CABLES, ENCHUFES, TERMICOS, CAJAS PARA CORRIENTE 220, TUBO PARA CONEXIONES, MANO DE OBRA DE PAGO DE	ALUMNO 87	EN PROCESO
BENITO JUAREZ ARIVECHI TARACHI	55,000.00	10,000.00	25,000.00	20,000.00	CEMENTO, CAL, ARENA, TABLA ROCA, PUERTA DE TAMBOR, CEMENTO, CAL Y ARENA PARA PISO Y RAMPAS, MATERIAL DE HERRERIA PARA	ALUMNO 41	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
					CERCO Y PUERTA PRINCIPAL,3 PORTA GARRAFONES, 10 JUEGOS DE MESA Y SILLAS INFANTILES		
LUIS DONALDO COLOSIO M ATIL ATIL	26,219.64	10,000.00	12,609.82	3,609.82	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y RAMPAS,REHABILITACION DE LA BARDA, PAREDES DE BAÑO DE HOMBRES,2 ESTANTES, SILLAS, DVD, 2 MICROSCOPIOS, RECIPIENTES DE MEDIDAS, 20 CABALLETES, 1 TEATRINO, MATERIALES DIDACT	ALUMNO 26	EN PROCESO
GILBERTO R LIMON BACADEHUACHI BACADEHUACHI	39,480.00	15,000.00	19,240.00	5,240.00	ADQUIRIR E INSTALAR EQUIPOS DE AIRE, INSTALAR LOSETA, PERSIANAS,COMPUTADORA PORTATIL,TELA PARA VESTUARIO Y HECHURASPAPEL BOND, HOJAS CARTA Y OFICIO, CARTULINA DE COLORES, CARTON FOTOGRAFICO, TINTA DE	ALUMNO 149	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 208 BACANORA BACANORA	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	CONSTRUCCION DE SALA PARA TIENDA ESCOLAR, COMPLETAR LA OBRA DE CANCHA CIVICA Y PAGO DE MANO DE OBRA,REHABILITACION DE LA RED HIDRAULICA, DE LABORATORIO ESPACIO RURAL Y ALMACEN, PAGO DE MANO OBRA, ADQU	ALUMNO 46	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA NO. 26 BACUM BACUM	98,403.40	10,000.00	60,701.70	27,701.70	PALAS MACHETES, MANGUERAS,ENGARGOLADORA, COPIADORA, TV, DVD, CAÑON, 8 AIRES ACOND,APARATO DE SONIDO, COMPUTADORA, UNA IMPRESORA,VESTUARIO, INSTRUMENTOS MUSICALES, MEDIA BANDA DE GUERRA,FOLLETOS DE PLA	ALUMNO 246	EN PROCESO
BENITO JUAREZ BACUM BACUM	95,000.00	10,000.00	55,000.00	30,000.00	MINISPLIT 2 TONEL, ESTANTES, ENFRIADORES, GRABADORAS,ESCRITARIOS,TV, DVD,JUEGOS GEOMETRICOS,	ALUMNO 531	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
					MATERIAL DIDACTICO,COJINES, TAPETES		
J.N. RAMON LOPEZ VELARDE BACUM BACUM	70,278.62	18,000.00	35,139.31	17,139.31	CONSTRUIR PORTICO,REHABILITACION DE MURO BLOCK,TV 29", DVD COMBO, 3 MUEBLES DE MUROBLOCK, 4 MUEBLES, ADQUIRIR CENTRO DE COMPUTO, 4 ARCHIVEROS, CASSETTE DVD MINI Y CD,MATERIAL EDUCATIVO,MATERIAL ESCOLA	ALUMNO 112	EN PROCESO
NARCIZO MENDOZA BACUM FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	85,959.28	17,500.00	37,979.64	30,479.64	REPARACION DE PAREDES EXTERIORES, REPARACION DEL SERVICIO SANITARIO,ADQUISICION DE MESAS, SILLAS, ESTANTES,COMPRA DE HOJAS, MARCADORES, CUADERNOS, LAPICES, PLUMAS, ROTAFOLIOS,PAGO A DOS ESPECIALISTAS	ALUMNO 314	EN PROCESO
AMADO NERVO BACUM FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	50,860.00	17,500.00	24,430.00	8,930.00	VITROPISO,PINTURA, VITROPISO PARA 6 AULAS,4 ESTANTES, 2 MESAS Y 30 SILLAS, EQUIPOS DE MESAS Y SILLAS 6 ARCHIVEROS, 4 ESTANTES, 6 ESTANTES, 4 MESAS, 3 TV, 6 SOPORTES DE TV, 3 VIDEOGRABADORAS, MATERIAL D	ALUMNO 170	EN PROCESO
FRANCISCO JAVIER MINA BACUM FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	78,000.00	17,500.00	35,500.00	25,000.00	CUADERNOS,LIBROS DE SUPERACION,PAGO PSICOLOGICO	ALUMNO 173	EN PROCESO
J.N. FRANCISCO JAVIER MINA BACUM FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	62,039.64	18,000.00	32,019.82	12,019.82	CONSTRUCCION DE BODEGA, CONSTRUIR 6 MUEBLES DE MUROBLOCK,COMPRA R PINTURA PARA EDIFICIO, JUEGOS PARA EL PARQUE,AIRE ACOND., APARATO DE SONIDO, ABANICO DE TECHO, VIDEO CAMARA, 4 ESQUINEROS, GRABADORA,MA	ALUMNO 124	EN PROCESO
PRESIDENTE CARDENAS BACUM INDEPENDENCIA (CAMPO 104)	24,000.00	9,500.00	9,500.00	5,000.00	6 TUBOS P/PORTERIAS,10 CUBETAS DE PINTURA, 10 SACOS DE CEMENTO, BROCHAS, 3 GAL. DE PINTURA DE ACEITE, 20	ALUMNO 43	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
 Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
					SACOS DE CEMENTO, 40 M MAYA, ARENA,CAMARA DIGITAL, 3 MESAS DE TRABAJO, 10 SILLAS, TELA Y VESTUA		
REPARACION DE TECHOS EN 3 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y CERCO, E.P. PRIMERO DE MAYO, BACUM							
BACUM PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77)	45,974.00	45,974.00	0.00	0.00		ALUMNO 80	TERMINADO
J.N. GALILEO GALLILLEI							
BACUM PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77)	91,106.24	18,000.00	44,053.12	29,053.12	YESO, MAYA, MOLDES, MANO DE OBRA(INSTALAR ESTANTERIAS DE MUROBLOCK), INSTALAR UN TREN Y JUEGOS Y MESA DE FIERRO, CEMENTO, GRAVA, ARENA, TIERRA DE RELLENO(INSTALACION DE VITROPISO EN BAÑOS Y DIRECCION,	ALUMNO 63	EN PROCESO
PRIMERO DE MAYO							
BACUM PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77)	86,320.00	17,500.00	39,660.00	29,160.00	ENCEMENTAR EL AREA EMPEDRADA Y CONSTRUIR ANDADOR,SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE SANITARIOS, MANTENIMIENTO DE COOLERS, AIRES Y ABANICOS, REPARACION DE INSTALACION DE ELECTRICAS, MANTENIMIENTO DE LAS AULAS	ALUMNO 271	EN PROCESO
J.N. OVIDIO DECROLY							
BACUM SAN JOSE DE BACUM	107,136.20	18,000.00	50,568.10	38,568.10	CONTINUAR CON LA CONSTRUCCION DE TEJABAN,INSTALACION DE PUERTAS A LOS BAÑOS(MATERIAL,MANO DE OBRA), CUBETAS DE PINTURA, BROCHAS, RODILLO, REHABILITAR MOBILIARIO COMO MESAS Y SILLAS,COMPRA DE COPIADORA	ALUMNO 131	EN PROCESO
JOSE MARIA MORELOS							
BACUM SANTA TERESA (JACINTO LOPEZ)	33,800.00	9,500.00	13,900.00	10,400.00	VITROPISO, 6 SACOS DE CEMENTO, 10 VARILLAS, 3K DE ALMBRE RECOSIDO, MADERA, 6 TUBOS DE PVC 4 PULGADAS, 1 PEGAMENTO P/ TUBO , LIJAS, 1 CODO PVC, 4 COPLES DE PVC,1 AIRE ACOND, 1 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITA	ALUMNO 44	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
FRANCISCO VILLA BACUM VILLA GUADALUPE	29,297.10	10,000.00	14,148.55	5,148.55	MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ANDADOR, MATERIAL DE ILUMINACION DE AULA, PINTURA PARA ESCUELA, PINTURAS PARA EL MURAL, CAMARA DIGITAL, 3 ENFRIADORES, COPIADORA, 3 SILLAS PARA MAESTROS, MATERIAL DEPORTIVO,	ALUMNO 80	EN PROCESO
REPARACION GENERAL, E.P. GRAL. ABELARDO L. RODRIGUEZ EN BAVIACORA BAVIACORA BAVIACORA	270,068.78	270,068.78	0.00	0.00		ALUMNO 149	TERMINADO
TELESECUNDARIA 198 BAVISPE BAVISPE	59,000.00	10,000.00	26,000.00	23,000.00	REHABILITACION DE MESAS DE TRABAJO, LINEAS DE CONDUCCION DE ENERGIA, GAS, Y AGUA DE LABORATORIO, MATERIAL DIDACTICO, MATERIALES Y EQUIPO DE LABORATORIO, MATERIAL ESCOLAR, MATERIALES BIBLIOGRAFICOS	ALUMNO 55	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 255 BAVISPE SAN MIGUELITO	28,000.00	9,500.00	11,000.00	7,500.00	CONSTRUCCION DE EXPLANADA CIVICA ,10 NOGALES, SEMILLAS, MATERIAL DIDACTICO, MATERIAL DE DANZA, MATERIAL DEPORTIVO, MATERIAL ESCOLAR	ALUMNO 19	EN PROCESO
JOSE MA. MORELOS BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	51,000.00	12,500.00	23,500.00	15,000.00	MATERIAL DEPORTIVO, HOJAS Y TINTAS, INSTALACION DE VITROPISO EN 5 AULAS, MATERIAL DE APOYO, MATERIAL PARA SU ELABORACION, 2 LIBREROS, VIAJE DE ESTUDIOS A LA CIUDAD DE HERMSOILLO.	ALUMNO 217	EN PROCESO
J.N. MARIA DE MAEZTU BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	82,982.00	15,000.00	37,991.00	29,991.00	MATERIAL DIDACTICO, MATERIAL ESCOLAR, ESTANTES PARA AULAS, CAÑON, PANTALLA, ULTIMA ETAPA DE CONSTRUCCION, TROFEOS, MEDALLAS, VISITA AL MUSEO Y AL ZOOLOGICO, TRASLADO A OBREGON, CASSETTE	ALUMNO 109	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
					DE AUDIO Y VIDEO,REH		
SECUNDARIA ESTATAL NUM 28 BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	100,000.00	18,000.00	42,000.00	40,000.00	PAPELERIA, MATERIAL DE OFICINA, 6 AIRES ACONDICIONADOS, 50 METROS DE MALLA PROTECTORA, 1 CAMARA DE VIDEO, CONSTRUCCION DE UNA BARRA DIVISORA, 1 MAQUINA DE ESCRIBIR, 1 COMPRESOR TIPO ASPIRADORA,LAMINAS,	ALUMNO 599	EN PROCESO
REPARACION GENERAL, CESUES BENITO JUAREZ BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	67,194.00	67,194.00	0.00	0.00		ALUMNO 212	EN PROCESO
GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	70,720.00	15,000.00	31,860.00	23,860.00	LIBREROS,ESTANTES, ARCHIVEROS, MUEBLES PARA OFICINA, COMPRA E INSTALACION DE PUERTAS, RENTA DE AUTOBUSES,	ALUMNO 190	EN PROCESO
NIÑOS HEROES BENITO JUAREZ PAREDON COLORADO (PAREDON VIEJO)	47,000.00	15,000.00	22,500.00	9,500.00	REVISTAS DE MATEMATICAS,CASSET TE,PAPEL DE DIPLOMAS,IMPRESIÓN DE FOLLETOS , TINTA, PINTURA, VINILICA, ANTICORROSIVA, PROTECTORES, AIRE ACONDICIONADO,CONSTRUCCION E INSTALACION DE UNA PUERTA,VIDEO DVD Y	ALUMNO 197	EN PROCESO
REPARACION DE TECHOS, SEC. 34 PROFR. GILBERTO PACHECO EN BENJAMIN HILL BENJAMIN HILL BENJAMIN HILL	292,198.00	292,198.00	0.00	0.00		ALUMNO 150	EN PROCESO
REPARACION GENERAL, E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN BENJAMIN HILL BENJAMIN HILL BENJAMIN HILL	116,690.24	116,690.24	0.00	0.00		ALUMNO 249	TERMINADO
REPARACION GENERAL, E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, BENJAMIN HILL BENJAMIN HILL BENJAMIN HILL	155,586.62	155,586.62	0.00	0.00		ALUMNO 249	TERMINADO
J.N. ARI BENJAMIN HILL BENJAMIN HILL	58,160.08	15,500.00	30,080.04	12,580.04	2 AIRES ACONDICIONADOS, MAMPARA, MAQUINA DE ESCRIBIR, COPIADORA, TINTA, MATERIAL DE ASEO, BIBLIOGRAFIA, AMPLIACION DE PAREDES,PINTURA DE VARIOS COLORES,REHABILITAC	ALUMNO 68	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
					ION DE LA CANCHA CIVICA, MATERIAL, MA		
PROFR. GILBERTO PACHECO C. BENJAMIN HILL BENJAMIN HILL	70,000.00	17,500.00	32,500.00	20,000.00	4 AIRES ACONDICIONADOS, 70 MESAS TRAPEZOIDES, 36 SILLAS, CURSO DE CAPACITACION, 1 ARCHIVERO, PERIODIC O MURAL, CALCULADOR AS, TABLAS PERIODICAS, VIDEOS SOBRE VALORES, MATERIAL DIDACTICO, MATERIAL DEPORTIV	ALUMNO 284	EN PROCESO
CLUB DE LEONES 1 BENJAMIN HILL BENJAMIN HILL	80,700.00	17,500.00	36,850.00	26,350.00	MATERIAL ESCOLAR, PAPELERIA, MATERIAL DE OFICINA, ROMPECABEZ AS, DIPLOMAS, RECONOCIMIENTO, 2 GRABADORAS, MICROFONOS, MOCHIL AS, ACETATOS, PINTARRONES, ROTA FOLIOS, HOJAS BLANCAS, 3 REFRIGERACIONES, GUITARRA	ALUMNO 276	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN E.P. 6 DE ABRIL, CABORCA CABORCA HEROICA CABORCA	53,998.64	53,998.64	0.00	0.00		ALUMNO 220	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. SIN NOMBRE FRACC. SANTA CECILIA, CABORCA CABORCA HEROICA CABORCA	91,742.44	91,742.44	0.00	0.00		ALUMNO 64	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA, E.P. CUAUHEMOC, CABORCA CABORCA HEROICA CABORCA	190,201.03	190,201.03	0.00	0.00		ALUMNO 80	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA Y ALIMENTACION GENERAL, E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS, CABORCA CABORCA HEROICA CABORCA	617,359.14	617,359.14	0.00	0.00		ALUMNO 379	TERMINADO
J.N. ARNULFO SANTIAGO HERNANDEZ CABORCA HEROICA CABORCA	83,500.00	23,500.00	43,000.00	17,000.00	2 AIRES ACONDICIONADOS, CO NSTRUCCION DE ENTRADA PRINCIPAL, MATERIAL, MANO DE OBRA, 1 PODIUM, MUEBLES DE MADERA, ROMPECABEZAS, GUIÑOLES, ENSAMBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, 1 VIDEO, 4 MODULARES, PAPELERI A	ALUMNO 132	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. MARIANO ABASOLO CABORCA HEROICA CABORCA	70,000.00	15,500.00	34,500.00	20,000.00	CONSTRUCCION DE BODEGA,2 ARCHIVEROS,MUEBLES ORGANIZADORES, MATERIAL DIDACTICO	ALUMNO 99	EN PROCESO
J.N. VERONICA CASTILLO JAIME CABORCA HEROICA CABORCA	50,400.00	15,000.00	24,200.00	11,200.00	1 TEJABAN, MATERIAL DEPORTIVO, 1 VIDEO, PERSIANAS,REHABILITACION DE BODEGA, MATERIAL DIDACTICO	ALUMNO 111	EN PROCESO
J.N. ELVIRA CONTRERAS MENDEZ CABORCA HEROICA CABORCA	29,000.00	10,000.00	14,000.00	5,000.00	MUEBLE PARA MATERIALES, PAPELERIA, ACERVO BIBLIOGRAFICO, REMODELACION DE PISO EN AULAS, CAMARA DIGITAL	ALUMNO 77	EN PROCESO
J.N. 6 DE ABRIL CABORCA HEROICA CABORCA	28,000.00	9,500.00	11,000.00	7,500.00	REHABILITACION DE SANITARIOS, EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO	ALUMNO 42	EN PROCESO
JOSE VASCONCELOS CABORCA HEROICA CABORCA	96,114.00	18,000.00	45,057.00	33,057.00	1 KARAOKE, DISCOS CON PISTAS,1 GRABADORA, DVD, HOJAS BLANCAS,FOTOGRAFIA S, TENDEDEROS, TINTA, TONER, PAPELERIA, MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA, COPIAS, PAPEL BOND,MARCADORES, 1 CUADERNO,MARCADORES, IMPR	ALUMNO 471	EN PROCESO
JAIME TORRES BODET CABORCA HEROICA CABORCA	72,009.00	18,000.00	36,004.50	18,004.50	7 KARAOKES,PROGRAMAS EDUCATIVOS, DISCOS, CDS, DVD, IMPRESORAS,MARCADORES PARA PINTARRON,5 EQUIPOS DE COMPUTO,PERSIANAS, PINTURA, DIPLOMADO A LOS PADRES DE FAMILIA.	ALUMNO 205	EN PROCESO
J.N. ROSA AGAZZI CABORCA HEROICA CABORCA	57,600.00	10,000.00	40,300.00	7,300.00	CDS EN BLANCO, MATERIAL DIDACTICO, 5 SILLAS GIRATORIOAS, 5 ESCRITORIOS, 3 AIRES ACONDICIONADOS, 1 ESQUINERO, PERSIANAS, 3 MUEBLES CON DIVISIONES, 2 MUEBLES PARA TV, 1 APARATO DE SONIDO, 1 COMPUTADORA	ALUMNO 125	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
UNIDAD FORD NUM 10 CABORCA HEROICA CABORCA	90,000.00	18,000.00	42,000.00	30,000.00	1 IMPRESORA A COLOR, 1 ESCANER, 2 MESAS REDONDAS, 6 ANAQUELES,2 KARAOKES,6 GABINETES,NICHO PARA LA BANDERA,MATERIALES DIDACTICOS,TONER, TINTAS, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1 COMPUTADORA, 1 ENFRIADOR DE AGUA	ALUMNO 264	EN PROCESO
J.N. HEROES DE CABORCA CABORCA HEROICA CABORCA	75,000.00	10,000.00	48,000.00	17,000.00	12 AIRES ACONDICIONADOS, CAPACITACION	ALUMNO 150	EN PROCESO
J.N. RAYMUNDO MARQUEZ LEON CABORCA HEROICA CABORCA	51,300.00	18,000.00	27,150.00	6,150.00	8 PINTARRONES,8 ROTAFOLIOS, 1 PROYECTOR, 1 CAMARA DE VIDEO, 6 JUEGOS DE PERSIANAS, 8 ABANICOS DE TECHO, 5 ENFRIADORES DE AGUA, 1 COCINA(GABINETES), 1 HORNO DE MICROONDAS, 1 COPIADORA, CURSO DE COMPUTA	ALUMNO 131	EN PROCESO
JOSEFA FIGUEROA COMADURAN VDA DE OROS CABORCA HEROICA CABORCA	90,462.00	17,500.00	40,231.00	32,731.00	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA ESCOLAR,ADQUISICIO N DE LIBROS DE TODO TIPO PARA EQUIPAR LA NUEVA BIBLIOTECA, MATERIAL BIBLIOGRAFICO,VESTU ARIO, ESCENOGRAFIA, ADORNOS, MATERIAL PARA KERMES, CAFÉ LITERARIO, M	ALUMNO 362	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, E.P. FORD 66, CABORCA CABORCA HEROICA CABORCA	547,863.30	547,863.30	0.00	0.00		ALUMNO 360	TERMINADO
PRIMARIA CUAUHTEMOC CABORCA HEROICA CABORCA	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	CONSTRUIR 1 AULA DE MEDIOS	ALUMNOS 258	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA CAPITAN LORENZO RODRIGUEZ, CABORCA CABORCA HEROICA CABORCA	373,053.56	373,053.56	0.00	0.00		ALUMNO 200	TERMINADO
FRANCISCO VILLA CABORCA HEROICA CABORCA	91,000.00	17,500.00	40,500.00	33,000.00	MATERIAL PARA DIPLOMAS, MATERIAL ESCOLAR, CURSOS DE ACTUALIZACION,MAN TENIMIENTO A EXTINTORES, REHABILITACION DE JARDIN ESCOLAR,	ALUMNO 207	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
					ARBOLES, CAÑON, PANTALLA,RIEGO POR GOTEO		
CAPITAN LORENZO RODRIGUEZ CABORCA HEROICA CABORCA	66,000.00	18,000.00	33,000.00	15,000.00	LIBROS DEL RINCON,BIBLIOTECA,DI SEÑO DE TRIPTICOS, COPIADORA,LECTURAS BREVES, LIBROS DE TODO TIPO, CONSTRUCCION DE AREA DE JUEGOS, CAMARA DIGITAL,FABULAS,LECT URAS POSITIVAS,PAPELERIA, MATERIAL ESCOLAR,	ALUMNO 126	EN PROCESO
J.N. TATI CABORCA PLUTARCO ELIAS CALLES	66,000.00	18,000.00	33,000.00	15,000.00	COMPRA DE PINTARRONES, INSTRUMENTOS MUSICALES,MATERIAL, CONSTRUCCION DE BODEGA, COPIADORA, PINTARRONES, ELABORACION DE VITRINA.	ALUMNO 152	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, DIRECCION CON SERVICIOS SANITARIOS, CERCO, BEBEDERO Y PLAZA CIVICA, J.N. NUEVA CREACION, FRACC. VILLA DEL SOL, CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	506,900.38	506,900.38	0.00	0.00		ALUMNO 64	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, DIRECCION CON SERVICIOS SANITARIOS, CERCO, BEBEDERO Y PLAZA CIVICA, J.N. NUEVA CREACION, FRACC. PALMIRA SECCION LOS ENCINOS, CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	385,391.10	385,391.10	0.00	0.00		ALUMNO 64	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDERO, PLAZA CIVICA Y CERCO, J.N. NUEVA CREACION URBI VILLA DEL REY EN CD. OBREGON CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	805,032.45	805,032.45	0.00	0.00		ALUMNO 64	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 4 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDERO, PLAZA CIVICA Y CERCO, SECUNDARIA NUEVA CREACION FRACC. URBI DEL REY EN CD. OBREGON CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	433,121.82	433,121.82	0.00	0.00		ALUMNO 320	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, CERCO, BEBEDERO Y PLAZA CIVICA, E.P. NUEVA CREACION URBI VILLAS DEL REY, CD. OBREGON CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1,325,568.22	1,325,568.22	0.00	0.00		ALUMNO 160	TERMINADO
REPARACION DE TECHOS EN AULA Y DESAYUNADOR, E.P. REVOLUCION, CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	2,049.00	2,049.00	0.00	0.00		ALUMNO 64	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA, E.P. CLEOTILDE FLORES, CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	96,120.16	96,120.16	0.00	0.00		ALUMNO 80	TERMINADO
REPARACION DE TECHOS, E.P. LAZARO CARDENAS, CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	80,328.13	80,328.13	0.00	0.00		ALUMNO 174	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, SECUNDARIA TECNICA 2, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	235,460.39	235,460.39	0.00	0.00		ALUMNO 1506	TERMINADO
REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, J.N. JOSE MARTI, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	59,111.28	59,111.28	0.00	0.00		ALUMNO 132	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, E.P. ENRIQUE C. REBSAMEN, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	749,752.65	749,752.65	0.00	0.00		ALUMNO 315	TERMINADO
JOSE RAFAEL CAMPOY							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	92,000.00	10,000.00	55,000.00	27,000.00	AMPLIACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL AULA DE MEDIOS, MANTENIMIENTO DE A/A, LAPTOP, 10 MOUSSES ÓPTICOS, CAMARA DIGITAL, 50 JUEGOS GEOMÉTRICOS, 50 CALCULADORAS CIENTÍFICAS, MATERIAL PARA LABOR	ALUMNO 878	EN PROCESO
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	113,946.02	11,000.00	58,973.01	43,973.01	MATERIAL DIDACTICO DIVERSO, GABINETE, MATERIAL ESCOLAR, INSUMOS Y SERVICIO A LA COPIADORA, HOJAS, CARPETAS, TONNER, ENGRAPADORA, PAPEL ROTAFOOLIO, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PIZARRONES Y MOBILIARIO,	ALUMNO 341	EN PROCESO
HERMENEGILDO GALEANA							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	109,246.30	10,000.00	62,123.15	37,123.15	MATERIAL ESCOLAR, JUEGOS, MAT ERIAL EDUCATIVO, ENCICLOP EDIA PARA CADA GRUPO, SILLITAS, MESAS, TERMINACION DEL TEJABAN, PISO EN 5 AULAS, CONSTRUCCION DE BAÑO, PAPELERIA, UTIL ES, INSTALACION DE ABANICOS, MURALES E	ALUMNO 157	EN PROCESO
LAZARO CARDENAS DEL RIO							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	95,000.00	17,500.00	42,500.00	35,000.00	LIBROS, ROTAFOLIOS, COMPUTADORA, CARTULINAS, ENMICADORA, ENGRAPADORA, ENGARGOLADORA, CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DE TEJABAN ESCOLAR LAMINA GALVANIZADA, CEMENTO, SOLDADURA.	ALUMNO 287	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CAME NO. 1							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	93,000.00	10,000.00	58,000.00	25,000.00	EQUIPO DE COMPUTO, MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL DIDACTICO, REHABILITACION DE MUROS, PISOS, DIVISIONES DE MURO BLOK,EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO	ALUMNO 159	EN PROCESO
BERTA VON GLUMER							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	88,000.00	10,000.00	53,000.00	25,000.00	3 TELEVISIONES, PISO PARA AULAS, 4 AIRES ACONDICIONADOS, REHABILITACIONES ELECTRICAS, CONSTRUCCION DE PORTICO	ALUMNO 159	EN PROCESO
JOSE MARIA LEYVA							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	88,000.00	10,000.00	53,000.00	25,000.00	COBERTIZO, ESTRUCTURA METALICA,2 BOCINAS, EQUIPO DE SONIDO,PERIODICO MURAL,FOLDERS,ENGARGOLADOS,LISTONES, AROS,3 BASCULAS,COBERTIZO , ESTRUCTURA METALICA,MEMORIA PARA CAMARA FOTOGRAFICA,CDS,MODULO DE	ALUMNO 236	EN PROCESO
FELIX LOPE DE VEGA							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	90,317.04	16,000.00	51,158.52	23,158.52	LIBRERO AMBULANTE, LABORATORIO DE CIENCIAS, JUEGOS EDUCATIVOS, GRABADORAS, TV, VIDEO, PAPELERÍA, PINTARRONES, INSTALACIÓN LAVAMANOS, INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA, PINTURAS VINÍLICAS, PINT ACRÍLICAS	ALUMNO 95	EN PROCESO
J.N. 24 DE FEBRERO							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	85,500.00	23,500.00	44,000.00	18,000.00	CUENTOS INFANTILES,DISFRACES, LIBROS, EFEMERIDES,CANTOS, TRABALENGUAS, MUSICA INFANTIL Y FOLKLORICA, 3 GRABADORAS,MATERIAL DIDACTICO, ESTANTES,PELOTAS, CUERDAS, AROS, CONSTRUCCION DE TEJABAN, CAMARA D	ALUMNO 88	EN PROCESO
VICENTE GUERRERO							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	80,000.00	15,000.00	35,000.00	30,000.00	PAPELERIA,8 PINTARRONES,TALLER DE LECTURA,DIPLOMAS, TROFEOS,BANDERINES, PREMIOS,EQUIPOS DEPORTIVOS,CAMARA	ALUMNO 373	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
					DIGITAL,ESCOBAS, TRAPEADORES,ARBOLE S,MATERIAL DE CONSTRUCCION,ABAN ICOS DE TECHO,PINTURA.		
LIBERTAD Y JUSTICIA CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	81,500.00	20,500.00	39,000.00	22,000.00	HOJAS, PLUMONES, ROTAFOLO, LIBROS, DICCIONARIOS, ETIQUETAS, CINTAS, MICRÓFONO, CUADERNOS, MARCADORES PARA PINTARRÓN, BORRADORES, FRANELA, GRAPAS, TÓNER, PAPEL CHINA, CREPÉ, LUSTRE, RESISTOL, FORMATO	ALUMNO 389	EN PROCESO
J.N. EMMA OLGUIN HERMIDA CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	70,800.00	15,500.00	34,900.00	20,400.00	2 GRABADORAS,MATERI AL DE PAPELERIA, MATERIAL ESCOLAR,CANASTAS, CESTOS,BOTES PARA CRAYOLAS,POPOTES,ES TANTES DE MURO BLOK,PIZARRONES DE CORCHO,APARATO DE SONIDO,MATERIAL DE EDUCACION FISICA,MESAS DE TRA	ALUMNO 141	EN PROCESO
CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 11 CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	68,000.00	10,000.00	48,000.00	10,000.00	COPIADORA, HOJAS BLANCAS, PLUMONES, DISCOS, GRABADORA, YESO, MOLDES, RESISTOL, PIEDRAS DE FANTASÍA, PINTURAS, PINCELES, VESTUARIO, MARIONETAS, DIVISIÓN AULA DE USOS MÚLTIPLES, A/A, ALFOMBRA, COJINES,	ALUMNO 56	EN PROCESO
PRESIDENTE ALEMAN CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	66,000.00	18,000.00	33,000.00	15,000.00	COPIAS, TRIPTÍCOS, MARCADORES, LAPICES, PROYECTOR, INSTALACIÓN DE PROTECCIONES PARA AIRES, COPIADORA, ESTANTES, MATERIALES DIDACTICOS, A/A, FOLLETOS, CARTELES, DIPLOMAS, RECONOCIMIENTOS, BOTES DE BASU	ALUMNO 391	EN PROCESO
CAM NO. 25 CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	56,123.74	18,000.00	24,561.87	13,561.87	SERVICIO MULTIFUNCIONAL, TINTA IMPRESORA, CAPACITACIÓN RELACIONES HUMANAS, CDS, VHS, DVDS, MATERIAL ESCOLAR, MATERIALES	ALUMNO 50	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
 Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
SECUNDARIA GENERAL 7 CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	52,767.00	18,000.00	27,383.50	7,383.50	6 A/A 2 TON, REHABILITACIÓN DE BAÑOS, ARCHIVERO, 30 CALCULADORAS, 120 UNIDADES DE JUEGOS GEOMÉTRICOS, 8 UNIDADES DE CABEZA PARA PRACTICA DE TALLER DE CULTURA, SERVICIOS A MICROSCÓPIOS, REACTIVOS DE QU	ALUMNO 939	EN PROCESO
MAXIMILIANO R LOPEZ CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	47,000.00	18,000.00	25,000.00	4,000.00	PINTURA EXTERIOR, VALORES DE LOS NIÑOS, POESIA CORAL, GISES, TEATRO EN CASA, DINAMICAS, GRUP ALES, FOLDERS, CINTAS, LIBROS, ESTANTES, MESAS, SILLAS, VIDEOS, PROYEC TOR, PINTURA, AISLANTE, VIT ROPISO, MATERIAL AUDIOVISU	ALUMNO 238	EN PROCESO
LEONA VICARIO CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	39,000.00	15,000.00	19,000.00	5,000.00	MATERIAL ESCOLAR, TINTA, IMPRESORA, PEDESTAL, MICROFONO , MUEBLE, GRABADORA, ACCESORIOS, CAMARA DIGITAL, MATERIAL DIDACTICO, REHABILIT ACION DE BAÑOS, BODEGA, CERCO PERIMETRAL, PINTURA, INSTALACION DE ABANICOS.	ALUMNO 209	EN PROCESO
SOR JUANA INES DE LA CRUZ CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	104,346.18	10,000.00	59,673.09	34,673.09	6 TONERS, COMPUTADORA, IMPRESORA, LIBROS, VIDEOS, CASSETTES, ENCICLOPEDIAS, HOJAS BLANCAS, ENGRAPADORA, RESISTOL, LAPICES, PLUMAS, PLUMONES, LIMPIAPIZARRONES, TIJERAS, CINTA, PEGAMENTO, PAPEL ROTAFOLI	ALUMNO 329	EN PROCESO
SEC. GRAL. NO. 1 VALENTIN GOMEZ FARIAS CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	100,000.00	18,000.00	42,000.00	40,000.00	COMPUTADORAS, CAÑÓN, PANTALLA FIJA, MATERIAL ELÉCTRICO, PAPELERÍA, TINTAS, TONER, MASTER, ROTAFOLIO, HOJAS BLANCAS, SERVICIO A	ALUMNO 1311	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
JUAN DE LA BARRERA CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	51,000.00	12,500.00	23,500.00	15,000.00	COPIADORA, DUPLICADOR PARA COMPLEMENTAR Y ENRIQUECER LOS APRENDIZAJES DE 12 CUADERNOS, MATERIAL DEPORTIVO, 10000 HOJAS BLANCAS, MATERIAL PARA ENGARGOLAR, 3 TONNER, TINTA PARA IMPRESORA, IMPRESORA, VIDEOS, 12 LIBRETAS PASTA GRUESA, MATERIAL EDUCATIVO, PAGO POR MONITOREO POR	ALUMNO 302	EN PROCESO
GUADALUPE VICTORIA CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	48,000.00	15,000.00	23,000.00	10,000.00	50 CUADERNOS, 300 PAPEL ROTAFOLIO, 20 CORRECTORES, 4 ENGRAPADORAS, 90 PAQUETES HOJAS BLANCAS, VIDEOCASSETTES, AUDIOCASSETTES, 10 VIDEOS, 10 AUDIOCUENTOS, MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO, MONITOREO DE ALARM	ALUMNO 233	EN PROCESO
J.N. JUAN ESCUTIA CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	95,000.00	15,500.00	44,500.00	35,000.00	180 LIBROS, CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL, CONSTRUCCION DE BEBEDEROS, TONER, TINTA, CAÑONES, MATERIAL DE OFICINA, UTILES ESCOLARES, PAPELERIA.	ALUMNO 172	EN PROCESO
ARTICULO TERCERO CONTITUCIONAL CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	95,000.00	17,500.00	42,500.00	35,000.00	20 INDICADORES METALICOS,PINTURA, TINER,FERTILIZANTES,2 00 METROS DE MANGUERA.20 ARBOLES, 20 BUGAMBILIAS,ROMPEC ABEZAS, LOTERIAS,BARAJAS,LIB REROS,TAPETES, PERSIANAS,AIRE ACONDICIONADO,5 CAJAS DE HOJAS B	ALUMNO 500	EN PROCESO
MIGUEL HIDALGO CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	89,169.36	17,500.00	39,584.68	32,084.68	PAPELERIA,MATERIAL ESCOLAR,INSTALACIO N ENTREPAÑOS,REJAS,IN STALACION DE SANITARIOS,INSTALACI ON DE VITROPISO,PINTURA,B ANDERINES, MATERIAL DEPORTIVO,MATERIAL DIDACTICO,ACERVO	ALUMNO 194	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
					BIBLIOGRAFICO,LIBRETAS, MARC		
CENTAURO DEL NORTE CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	87,999.96	17,500.00	40,499.98	29,999.98	TONER,MATERIAL ESCOLAR, UTILES ESCOLARES,PAPELERIA, VIDEO,PROYECTOR,REHABILITACION DE AULAS Y DIRECCION,PINTURA DEL EDIFICIO,JARDINERAS, REFORESTACION,VITROPISO.	ALUMNO 385	EN PROCESO
LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	85,000.00	17,500.00	37,500.00	30,000.00	PINTURA ACRILICA,REHABILITACION DE BAÑOS Y BEBEDEROS,CONSTRUCCION DE PROTECCIONES,INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA,3 AIRES ACONDICIONADOS,PAPELERIA, MATERIAL ESCOLAR DIVERSO,1 MEMORIA USB,100 CD REGRA	ALUMNO 342	EN PROCESO
ESCUADRON 201 CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	75,000.00	18,000.00	37,000.00	20,000.00	MATERIAL DE CONSTRUCCION,APARATO DE SONIDO,NICHO,MATERIAL DE ASEO,VITROPISO,4 AIRES ACONDICIONADOS,2 LOKER,MATERIAL ESCOLAR,TONER,50 CD,LIBROS	ALUMNO 394	EN PROCESO
FRIDA KAHLO CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	74,560.00	17,500.00	33,780.00	23,280.00	HOJAS, TINTA, ROTAFOLIO, MARCADORES, FOLLETOS, TRÍPTICOS, VIDEOS, CARTELES, IMPRESIÓN DE FORMATOS, ENCUADERNADO, MEMORIA USB, EJERCICIOS DE TRABAJO, CUDERNOS PROFESIONALES, KARAOKE, GRABADORA, DISQUET	ALUMNO 310	EN PROCESO
EMILIANO ZAPATA CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	59,900.00	17,500.00	28,950.00	13,450.00	PAPELERIA, MATERIAL ESCOLAR, CAJAS DE HOJAS BLANCAS, CAJAS DE FOLDERS,VITROPISO, INSTALACION, MANO DE OBRA,MANTENIMIENTO,IMPRESORA,LIBROS DE TEXTOS,TONER.	ALUMNO 225	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
GABINO BARREDA CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	58,000.00	18,000.00	30,000.00	10,000.00	HOJAS, CUADERNOS, LIBROS, RESISTOL, TIJERAS, LAPICES, MARCADORES PARA PINTARRÓN, MARCADOR DE ACEITE, MARCADOR DE AGUA, PASTA AROS, CONSUMIBLES, ACERVO LITERARIO, MINGITORIOS, CEMENTO, CAL, PEGA AZULEJ	ALUMNO 241	EN PROCESO
CLUB DE LEONES CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	56,000.00	15,000.00	26,000.00	15,000.00	LIBRERO DE MADERA,50 VIDEOS EDUCATIVOS,50 CDS VIRGENES,1 AIRE ACONDICIONADO,TIN TA,TRIPTICOS,PAPELER IA,TEJABAN	ALUMNO 539	EN PROCESO
TIERRA Y LIBERTAD CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	56,000.00	15,000.00	27,000.00	14,000.00	PAPELERIA,COPIAS,MA TERIAL ESCOLAR,MARCADORE S,DVD,TELEVISION,BOC INA,MAQUINA PARA SOLDAR,AIRES ACONDICIONADOS,LA MPARAS,REPARACION DE JARDINERAS,TONER,CA RTUCHOS DE TINTA,ACERVO BIBLIOGRAFICO,ROTA FOLIO,MA	ALUMNO 250	EN PROCESO
PLAN DE AGUA PRIETA CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	54,000.00	10,000.00	39,000.00	5,000.00	PREMIOS PARA LOS GANADORES, CAMARA DIGITAL DE FOTOGRAFÍA, LIBROS, COPIADORA, MATERIALES EDUCATIVOS, HOJAS BLANCAS, PLUMONES, TIJERAS, ENGRAPADORAS, RESISTOL, CARTULINAS, CINTAS TRANSPARENTES, PLUMONES	ALUMNO 169	EN PROCESO
VICENTE SUAREZ CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	51,000.00	12,500.00	23,500.00	15,000.00	REHABILITACION DE LA DIRECCION,12 LIBRETAS,PAPELERIA, MATERIAL ESCOLAR,12 GRABADORAS,ESTANT ES DE MADERA,SISTEMA DE ALARMA,CONSTRUCCI ON DE CERCO PERIMETRAL,INSTALAC ION DE TELEFONO,6 EQUIPOS DE BANDA D	ALUMNO 415	EN PROCESO
RECURSOS HIDRAULICOS CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	38,000.00	10,000.00	18,000.00	10,000.00	CARPETA CALENDARIZACION Y REGISTRO DE EVALUACIONES,	ALUMNO 544	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
 Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
					MATERIALES PARA MAESTROS Y ALUMNOS, ELABORACIÓN DE FOLLETOS INFORMATIVOS Y RECONOCIMIENTOS, MATERIALES VIDEOGRAFICOS Y AUDIOVISUALES, DOS DVD, TECHA		
AMADO NERVO CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	95,000.00	17,500.00	42,500.00	35,000.00	ESTANTES,50 CUADERNOS,HOJAS DE COLORES, RESISTOL,9 GRABADORAS,5 PAQUETES DE CD,3 MINISPLIT,AUDIOCINTAS,VIDEOS,MANTENIMIENTO A COPIADORA,HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, DVD,MATERIAL RECREATIVO	ALUMNO 278	EN PROCESO
JOSE MARTI CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	88,000.00	10,000.00	53,000.00	25,000.00	PAPELERIA,REHABILITACIONES, MATERIAL DIDACTICO,MATERIAL ESCOLAR,REHABILITACION DE CANCHA CIVICA,GUÍÑOLES, VESTUARIOS.	ALUMNO 101	EN PROCESO
J.N. MIGUEL CAJEN HIGUERA CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	82,999.96	15,000.00	37,999.98	29,999.98	MATERIAL DIDACTICO,JUEGOS EDUCATIVOS,LAMINAS, CASETTES, VESTUARIOS, GUÍÑOLES,MUÑECOS,LIBROS, CUENTOS,MATERIAL DEPORTIVO,AROS, CUERDAS,PELOTAS,CONSTRUCCION DE TEATRO AL AIRE LIBRE, TECHO.	ALUMNO 117	EN PROCESO
CAM NO. 48 CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	78,000.00	15,500.00	37,500.00	25,000.00	ACERVO BIBLIOGRAFICO, HOJAS, MARCADORES, CARTULINAS, HOJAS PARA ROTAFOLIO, ACETATOS, LAPICES, PLUMAS, GISES, BORRADORES, AROS, PELOTAS, COLCHONETAS, JUEGOS ARMABLES GRANDES PARA ELAREA DE PSICOMOTRICI	ALUMNO 40	EN PROCESO
J.N. LUIS SANDI CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	67,656.50	18,000.00	34,828.25	14,828.25	MATERIAL DIDACTICO ESCOLAR,COMPRA DE 3 TELEVISIONES Y 5 DVD,CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA	ALUMNO 191	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
TEJABAN							
GREGORIO TORRES QUINTERO CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	56,000.00	15,000.00	27,000.00	14,000.00	MATERIAL DEPORTIVO, MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANO DE OBRA, MARCADORES, PAPEL, CAMAR DE VIDEO, ESTANTES, IMPRESORA, PLANTAS DE ORNATO Y SOMBRA, MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN CEMENTO, LADRILLO, ARENA Y MAN	ALUMNO 315	EN PROCESO
FELIPE ANGELES CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	53,260.00	17,500.00	25,630.00	10,130.00	5000 HOJAS T/C Y T/O, IMPRESORA A COLOR, PAPEL FOTOGRAFICO, TONER, TINTA, COLORES, TIJERAS, RESISTOL, MASKITAPE, MARCADORES PARA PINTARRÓN, SILICÓN, PISTOLA PARA SILICÓN, 12 EXHIBIDORES DE MADERA PARA	ALUMNO 353	EN PROCESO
J.N. JUAN MALDONADO TETABIATE CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	56,450.00	23,500.00	31,475.00	1,475.00	PAPELERIA, HOJAS, MATERIAL DE OFICINA, BAILES REGIONALES, JUEGOS DE ENSAMBLE, ROMPECABEZAS, COPIA S, FOLDERS, VITROPISO, MANO DE OBRA, PINTURA, VIDRIOS, COMPUTADORA, 5 CUBETAS DE PINTURA, MATERIAL DE CONST	ALUMNO 139	EN PROCESO
J.N. RUBEN DARIO CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	41,200.00	15,500.00	22,100.00	3,600.00	VESTUARIOS, BANDERINES, LIBROS DE COLOREAR, CUENTOS, VITROPISO, ALBAÑILERIA.	ALUMNO 154	EN PROCESO
ABELARDO L. RODRIGUEZ CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	38,000.00	10,000.00	18,000.00	10,000.00	PREMIOS, 8 CASSETTES 8 MM, MATERIAL DEPORTIVO, MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL DIDACTICO, BANQUETAS DE ACCESOS A CANCHAS, CONSTRUCCIÓN DE TOMAS DE AGUA CON FILTROS, REHABILITACIÓN DE MUROS, PINTURA PARA IN	ALUMNO 272	EN PROCESO
PROFR. L. GUERRA A. CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	100,000.00	18,000.00	42,000.00	40,000.00	2 COMPUTADORAS, COLOCACIÓN SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTO, 12 CUBETAS PINTURA, 3	ALUMNO 914	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
					GLOBOS TERRAQUEOS, MAPAS, CONSTITUCIÓN POLÍTICA MEXICANA, JUEGOS GEOMÉTRICOS, DIVERSOS LIBROS DE CONSULTA, 9 ESCRITORIOS, 2		
SECUNDARIA TECNICA 56 CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	95,000.00	17,500.00	42,500.00	35,000.00	PAPELERÍA, COPIAS, 3 TONER, 4 PINTARRONES, A/A, MATERIAL DE LIMPIEZA, CALHIDRA, LAVADORA DE PRESIÓN, 3 ARCHIVEROS, 10 ESCRITORIOS SECRETARIALES.	ALUMNO 1256	EN PROCESO
J.N. ANTONIO VIVALDI CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	95,000.00	15,500.00	44,500.00	35,000.00	MATERIAL EDUCACIÓN FÍSICA, 3 COMPUTADORAS Y PROGRAMAS, PAPELERÍA, ESTRUCTUR A METALICA, INSTALACIÓN DE ALARMA, AMPLIACIÓN PARQUE RÚSTICO, ARREGLO DE CERCO.	ALUMNO 87	EN PROCESO
LIC BENITO JUAREZ 3 CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	79,636.02	18,000.00	39,318.01	22,318.01	CURSO DE CAPACITACIÓN, MARCADORES, BORRADORES, HOJAS, OTROS CONSUMIBLES PARA COPIADORA, BALONES, REDES, PELOTAS DE GOMA, MATERIALES DIDACTICOS, MATERIALES BIBLIOGRAFICOS, MATERIAL VIDEOGRAFICO DIDACTI	ALUMNO 519	EN PROCESO
CAM NO. 36 CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	55,360.28	17,000.00	22,180.14	16,180.14	BANDERÍN, MATERIAL ESCRITO, CAMPAÑA DE LIMPIEZA, PINTURA, LIJAS, BROCHAS, RESTAURACIÓN DEL CERCO PERIMETRAL COLINDANTE AL CAM 48, FUMIGAR LAS AREAS DEL CENTRO, GUÍA DE EVALUACIÓN FINAL, CONSTRUCCIÓN D	ALUMNO 101	EN PROCESO
ENRIQUE C REBSAMEN 2 CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	58,000.00	10,000.00	40,500.00	7,500.00	CONSTRUCCIÓN DE UNA BIBLIOTECA, MESAS, SILLAS, COMPUTADORA, ARCHIVEROS, ROTAFOLIO.	ALUMNO 187	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
NIÑOS HEROES CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	54,000.00	18,000.00	28,000.00	8,000.00	LIBROS, AUDIOCUEENTOS, 2 ENCICLOPEDIAS, BARRAS DE SILICON , PINTURA ACRILICA, MARCADORES, TV, DVDS, MATERIAL PARA JARDINERIA, 5 ENFRIADORES DE AGUA, COPIADORA, GRABADORA, CAMARA FOTOGRAFICA, INSTALAC	ALUMNO 355	EN PROCESO
LAZARO CARDENAS DEL RIO CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	52,974.00	12,500.00	25,487.00	14,987.00	HOJAS BLANCAS, LIBRETAS, MARCADORES, CUADERNOS, COLORES, CINTA, JUEGOS GEOMÉTRICOS, PERIÓDICO MURAL, PINTARRONES, MARCADORES, SERVICIO COMPUTADORAS Y CONSUMIBLES, MATERIAL DE ASEO, MATERIAL Y MANO DE	ALUMNO 407	EN PROCESO
BENITO JUAREZ CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	89,000.00	11,000.00	53,000.00	25,000.00	32 CUADERNOS, PLUMONES PARA PINTARRONES, MATERIAL DIDACTICO, ACERVO BIBLIOGRAFICO, VIDEOS EDUCATIVOS, CONSTRUCCIÓN DE COBERTIZO EN LA CANCHA DEPORTIVA.	ALUMNO 250	EN PROCESO
NINOS HEROES CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	48,000.00	20,000.00	23,000.00	5,000.00	MATERIAL DIDACTICO, MATERIALES ESCOLARES, MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y AUDIOVISUAL, EQUIPO DE SONIDO, 5 A/A 1 TON	ALUMNO 239	EN PROCESO
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO.3 CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	103,416.00	23,500.00	51,458.00	28,458.00	CARPETAS,PROYECTOR ,ENCICLOPEDIAS, VIDEOCASETES,CUENT OS,LIBROS,GUIAS DIDACTICAS, 40 ARBOLES, 1 BOMA ELECTRICA, 5 COMPUTADORAS, 1 LAPTOP, ENCICLOPEDIA, 7 GRABADORAS, 3 MICROFONOS, 10 LAMPARAS, 10 BOCINA	ALUMNO 156	EN PROCESO
REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y TECHOS, SECUNDARIA TECNICA 65, CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	416,302.26	416,302.26	0.00	0.00		ALUMNO 143	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE DOCENCIA, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	6,993,907.00	6,993,907.00	0.00	0.00		ALUMNO 1000	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE CUBICULOS PARA ACADEMICOS, INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	7,900,000.00	7,900,000.00	0.00	0.00		ALUMNO 1000	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ENSEÑANZA DELA CIENCIA, CBTIS 37, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
REPARACION DE 3 AULAS (EDIFICIO A), E.P. MEXICO, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	218,945.43	218,945.43	0.00	0.00		ALUMNO 400	TERMINADO
ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA BIBLIOTECA, INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00		ALUMNO 1000	EN PROCESO
MOBILIARIO BASICO PARA EDIFICIO DE DOCENCIA, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00		ALUMNO 1000	EN PROCESO
REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, E.P. NIÑOS HEROES, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	538,133.00	538,133.00	0.00	0.00		ALUMNO 350	TERMINADO
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, SECUNDARIA GENERAL 6, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	100,721.22	100,721.22	0.00	0.00		ALUMNO 497	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, E.P. ABELARDO L. RODRIGUEZ EN CIUDAD OBREGON							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	414,217.13	414,217.13	0.00	0.00		ALUMNO 265	TERMINADO
REPARACION GENERAL. SEC. JOSE RAFAEL CAMPOY EN CIUDAD OBREGON							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	768,281.00	768,281.00	0.00	0.00		ALUMNO 823	TERMINADO
REPARACION GENERAL, E.P. NIÑOS HEROES EN BUENA VISTA, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	138,998.19	138,998.19	0.00	0.00		ALUMNO 51	TERMINADO
REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, SEC. TECNICA 2 EN CIUDAD OBREGON							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	223,872.04	223,872.04	0.00	0.00		ALUMNO 1506	TERMINADO
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, E.P. 18 DE MARZO EN EJ. CUAUHTEMOC, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	107,612.23	107,612.23	0.00	0.00		ALUMNO 172	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, E.P. PRESIDENTE MIGUEL ALEMAN EN CIUDAD OBREGON							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	196,274.87	196,274.87	0.00	0.00		ALUMNO 300	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DE SONORA, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	3,663,893.00	3,663,893.00	0.00	0.00		ALUMNO 1000	EN PROCESO
GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	95,907.40	10,000.00	56,953.70	28,953.70	COLECCION LIBROS, MATERIAL EDUCATIVO, DISCOS, VIDEOS, ESTANTES, CARTULINAS, MARCADORES, HOJAS BLANCAS, RESISTOL, MAPA, CAMARA DE VIDEO, 6 TONER COPIADORA, 4 A/A E INSTALACIÓN, PERSIANAS PARA AULA DE M	ALUMNO 297	EN PROCESO
PROFR RAFAEL RAMIREZ C CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	95,000.00	17,500.00	42,500.00	35,000.00	LIBROS DE CUENTOS,MATERIAL BIBLIOGRAFICA,TONER ,2 CAJAS DE HOJAS,SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO,CASETTES VHS,RECONOCMIENT OS, TINTA,MINISPLIT,SERVI CIO A IMPRESORA,LIBROS Y VIDEOS,MATERIAL DE HERRE	ALUMNO 306	EN PROCESO
MOISES SAENZ CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	95,000.00	15,500.00	44,500.00	35,000.00	10 COMPUTADORAS, VITROPISO, 20 SACOS DE PEGAZULEJO, MANO DE OBRA, PUERTAS E INSTALACIÓN, 2 A/A 3 TON.	ALUMNO 908	EN PROCESO
SEC. GRAL NO. 5 "FAUSTINO FELIX SERNA" CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	95,000.00	15,500.00	44,500.00	35,000.00	CAÑÓN, LAPTOP, MAQUINAS DE COCER, 3 MUEBLES COMPUATDORAS, PISOS EN AULAS, 3 VESTUARIOS, 4 A/A, MATERIAL PARA ELECTRÓNICA, MATERIAL PARA LABORATORIO.	ALUMNO 862	EN PROCESO
SALVADOR GONZALEZ PARTIDA CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	95,000.00	15,500.00	44,500.00	35,000.00	2 JUEGOS GEOMÉTRICOS PARA MAESTROS, 60 DICCIONARIOS, GRABADORA, 3 COMPUTADORAS, 3 MAQUINAS DE COSER, 4 BALONES DE BASQUETBALL, COMPUTADORA, 6 A/A 2 TON, CAMARA DIGITAL, MEMORIA, PROTECCIONES DE VENTAN	ALUMNO 480	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
 Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
HEROICO COLEGIO MILITAR CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	89,000.00	17,500.00	39,500.00	32,000.00	CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, ARREGLO DE BAÑOS, DOS ENFRIADORES DE AIRE, 6 CAJAS DE HOJAS BLANCAS, TONER, MATERIAL DIDACTICO, MATERIAL DEPORTIVO, ACERVO BIBLIOGRAFICO, MATERIAL DE OFICINA.	ALUMNO 134	EN PROCESO
J.N. JOSE MA LEYVA CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	80,000.00	15,000.00	35,000.00	30,000.00	JUEGOS DIDACTICOS DE MADERA Y PLASTICO, ESTRUCTURA DE HERRERIA, 10 MESAS PLEGABLES, 4 COMPUTADORAS, 10 MOUSES, CAÑON, CAMARA FOTOGRAFICA, MATERI AL ESCOLAR, PAPELERIA Y UTILES, MATERIAL DE LIMPIEZA.	ALUMNO 221	EN PROCESO
LIC BENITO JUAREZ 1 CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	80,000.00	15,000.00	35,000.00	30,000.00	17 CAJAS DE PLUMONES DE AGUA, 3 ESTANTES DE MADERA CON 30 DEPARTAMENTOS, PAPEL BOND, PAPEL MANILA, ACERVO PARA BIBLIOTECA, 30 REPISAS PARA BIBLIOTECA DE AULA, 100 CDS, CARTUCHO DE TINTA, 70 CAJAS DE P	ALUMNO 440	EN PROCESO
J.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	75,850.00	18,000.00	37,425.00	20,425.00	TIERRA, ZACATE, COLUMPIOS, KIOSKO, NORIA, BANCAS, PINTURA DEL EDIFICIO ESCOLAR Y JUEGOS, BOTIQUIN ESCOLAR, JUEGOS, PELOTAS, AROS, CUERDAS, AIRES ACONDICIONADOS, EST ANTES DE MADERA, CONTRATACION DE LINEA TELE	ALUMNO 109	EN PROCESO
J.N. SANTOS BALMORI PICAZO CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	75,000.00	18,000.00	37,000.00	20,000.00	DOTACIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Y ENSAMBLE, CUERDAS INDIVIDUALES, PAÑUELOS, MUÑECOS DE TEATRO GUIÑOL, COMPUTADORA PORTATIL, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, CAMARA DIGITAL, PINTARRÓN, REHABILITACIÓN DE	ALUMNO 126	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
ACAMAPICHTLI CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	67,950.00	18,000.00	34,975.00	14,975.00	COPIAS,HOJAS BLANCAS,CAMARA DIGITAL,PAPELERIA,MA RCADORES,CINTA,REH ABILITACION DE CERCO,CANDADOS, MANO DE OBRA,MATERIAL DE CONSTRUCCION,PINZA S, MARTILLOS,MATERIAL, HOJAS BLANCAS.	ALUMNO 339	EN PROCESO
HEROE DE NACUZARI CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	67,000.00	10,000.00	45,000.00	12,000.00	CORTINAS, PERSIANAS, VIDRIOS,80 VHS,20 VIDEOS,CAMARA DE VIDEO,CAMARA DIGITAL,MATERIAL DIDACTICO,PAPELERIA, 40 LIBRETAS,PLUMAS, LAPICES,4 CAJAS DE HOJAS BLANCAS,7 DVD,7 TELEVISIONES,PLAGUIC IDA,TINTA, TO	ALUMNO 194	EN PROCESO
J.N. FRIDA KAHLO CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	66,758.76	18,000.00	33,379.38	15,379.38	SILLAS PARA MAETROS,4 TV,2 REFRIGERACIONES,SILL AS DE PLASTICO,REHABILITA CION DE JUEGOS INFANTILES,MATERIAL DIDACTICO,MATERIAL ESCOLAR,REHABILITAC ION DE PORTICO,PUERTA DE HERRERIA	ALUMNO 161	EN PROCESO
JUSTO SIERRA CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	64,200.00	17,500.00	30,100.00	16,600.00	LIBROS, ENCICLOPEDIA, ACONDICIONAMIENTO , CONSTRUCCIÓN DE BODEGA, LIBREROS, HOJAS DE MAQUINA, 7 ENGRAPADORAS, 6 JUEGOS GEOMÉTRICOS, 7 CALCULADORAS, 2 TONNER, PINTURA PARA ESCUELA, 7 CAJAS DE MARCADORES	ALUMNO 199	EN PROCESO
J.N. JAIME SABINES CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	62,800.00	15,000.00	29,400.00	18,400.00	TINACO, BOMBA ELÉCTRICA, MUEBLE PARA EQUIPO AUDIOVISUAL, PAPELERÍA, FERRETERÍA, MERCERÍA, INSTALACIÓN DE MALLA DE CONTENCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE BANQUEA, MACETAS GRANDES, TRENECITO DE HERRERÍA, CABALLETE	ALUMNO 170	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. JOSE LAFONTAINE CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	62,642.94	18,000.00	32,321.47	12,321.47	DECORADO, PERIÓDICO CORCHO, REMACHADORA, ROTAFOLIOS, ENGARGOLADO, PLUMONES, CRAYOLAS, PINTURAS VINCI, FICHEROS, ANTOLOGÍA, GUIÑOL, DISFRACES, TEATRITOS, MASCARAS, CABALLETE, LIBRO PARA MAESTRO Y ALUMN	ALUMNO 135	EN PROCESO
J.N. GUILLERMO TELL CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	58,000.00	15,500.00	30,000.00	12,500.00	MATERIALES Y EQUIPO PARA EL USAER,2 GRABADORAS, CAMARA DE VIDEO,TRIPES,MUÑEC OS GUIÑOL,DISFRACES,ME GAFONO,TEATRINO, VESTUARIOS,MESITAS INFANTILES, DVD, CDS,6 DICCIONARIOS EN ESPAÑOL, 1 DICCIONARIO ESP	ALUMNO 180	EN PROCESO
JUAN MALDONADO GUAGUETCHIA CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	53,000.00	10,000.00	41,000.00	2,000.00	ACERVO BIBLIOGRAFICO, CAMARA DIGITAL, 10000 HOJAS TAMAÑO CARTA, COPIADORA, PAPELERÍA, 4 A/A, 3 TVS, 3 DVDS, RADIOGRABADORA, AISLAMIENTO TÉRMICO EN 3 AULAS, 2 PIZARRONES BLANCOS, EXHIBIDORES DE HERREÍ	ALUMNO 242	EN PROCESO
20 DE NOVIEMBRE CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	52,000.00	10,000.00	38,000.00	4,000.00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO, MATERIAL DIDACTICO, PROYECTOR, LIBRERO, SILLAS PARA BIBLIOTECA, PAPELERÍA, HOJAS BLANCAS, TONER, LIBRO DE ACTAS, ARREGLOS ELÉCTRICOS A CANCHA CÍVICA, LIBRO DE ACTAS, MAQUINA DE	ALUMNO 204	EN PROCESO
JAIME NUNO CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	43,000.00	12,500.00	20,500.00	10,000.00	SERVICIO A COPIADORA,REHABILIT ACION DE SALA DE MEDIOS,CAMARA DIGITAL,MATERIAL DIDACTICO,CURSOS DE SUPERACION PARA PADRES Y MAESTROS,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,7 LIBREROS,ESTANTE METALICO,PINTURAS,	ALUMNO 184	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
BROCHAS							
CARMEN SERDAN CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	40,000.00	17,500.00	19,500.00	3,000.00	REEMPLAZO DE CRISTALES,CUBETAS,3 AIRES ACONDICIONADOS,SIS TEMA ELECTRICO,PROTECCIONES,LLAVES DE LAVAMANOS,2 ARAÑITAS METALICAS,TRAPEADERES, ESCOBAS,SILLAS, MESAS,TONER, PAPELERIA,MATERIAL ESCOLAR,7 PIZ	ALUMNO 124	EN PROCESO
NUEVA CREACION PIONEROS DE CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	33,340.00	12,500.00	16,170.00	4,670.00	EQUIPO DE CÓMPUTO, MUEBLES PARA COMPUTADORA, FOTOCOPIADORA, TONNER, 4 LOCKERS, 4 A/A 2 TON, TRABAJOS DE HERRERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, 4 PINTARRONES, ÚTILES ESCOLARES, CUADERNOS, HOJAS BLANCAS, P	ALUMNO 103	EN PROCESO
IGNACIO ALDAMA CAJEME COLONIA ALLENDE (EL DIECIOCHO)	54,000.00	10,000.00	39,000.00	5,000.00	REHABILITACION DE BAÑOS,ARCHIVO METALICO,AIRE ACONDICIONADO,CONSTRUCCION DE PORTICO,REHABILITACION DEL CERCO PERIMETRAL,CONSTRUCCION DE BANQUETA,INSTALACION DE COOLERS,MATERIAL DE LIMPIEZA,ENFRIADOR	ALUMNO 140	EN PROCESO
RAFAEL RAMIREZ CAJEME COLONIA ALLENDE (EL DIECIOCHO)	53,000.00	10,000.00	38,500.00	4,500.00	15000 HOJAS T/C, 5000 HOJAS T/O, 8 MEMORIAS 256 MB, GUÍAS AROUCH, 7 ENGRAPADORAS, 24 CAJAS DE MARCADORES MAGISTRAL, 2 TORRES DE DISCOS, 20 CASSETTES PARA GRABAR, 200 CARTULINAS, 200 PAPEL BOND, 2 CAJA	ALUMNO 112	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA 65 CAJEME COLONIA ALLENDE (EL DIECIOCHO)	55,200.00	10,000.00	39,600.00	5,600.00	2000 HOJAS CARTA, FORMATOS Y MANUAL DE FUNCIONES, IMPRESIÓN DE FORMATOS, 1000 FOLDER T/O, 500	ALUMNO 167	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
<i>[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION</i>							
					FOLDER T/C, 200 PAPELES ROTAFOLIO, 15 CAJAS DE GISES DE COLOR Y BLANCO, 100 HOJAS DE ACETATOS, 15 CAJAS MA		
J.N. GEORGE WASHINGTON CAJEME ANTONIO ROSALES (GENERAL ANTONIO R.)	38,000.00	10,000.00	18,000.00	10,000.00	AIRES ACONDICIONADOS,EN FRIADORES DE AGUA,CONSTRUCCION DE TEJABAN,ACTUALIZACI ON DE CURSOS, BANDERINES,MATERIA LES DIDACTICOS.	ALUMNO 120	EN PROCESO
GRAL ANTONIO ROSALES CAJEME ANTONIO ROSALES (GENERAL ANTONIO R.)	71,000.00	10,000.00	46,000.00	15,000.00	REHABILITACION DE BAÑOS,VITROPISO,COM PRA DE MATERIAL DE ASEO,CUENTOS,LIBROS, VIDEOS, ROTAFOLIOS,MARCAD ORES,CARTULINAS,TO NER,TALLER PARA PADRES,CUADERNOS,M EMORIA USB,PERIODICO MURAL.	ALUMNO 183	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, TELESECUNDARIA 259, CAJEME CAJEME ANTONIO ROSALES (GENERAL ANTONIO R.)	356,022.05	356,022.05	0.00	0.00		ALUMNO 115	TERMINADO
20 DE NOVIEMBRE CAJEME ARENERAS, LAS	38,000.00	10,000.00	18,000.00	10,000.00	CUENTOS, LIBROS DE POESÍA, PERIÓDICO, COLECCIÓN DE LIBROS, LIBROS DE VALORES, HOJAS BLANCAS, ENGARGOLADO, PAPEL OPALINA, COPIADORA, BALANZAS, PLASTILINA, CUERPOS GEOMÉTRICOS, LIBROS DE ACERTIJOS Y PRO	ALUMNO 78	EN PROCESO
NIÑOS HEROES CAJEME BUENAVISTA	24,000.00	10,000.00	11,500.00	2,500.00	PERSIANAS, TINER, BROCHAS Y RODILLOS,CUBETAS DE PINTURA,ÚTILES,MESA, 2 PUERTAS DE FIERRO,MAYA CICLONICA,REHABILIT ACION DE AULA DE MEDIOS,3 TONER, PAPELERIA,PINTARRO N,VIDEOS DE CUENTOS,AIRES ACONDICIONAD	ALUMNO 62	EN PROCESO
J.N. LUIS PASTEUR CAJEME CUAHUTEMOC (CAMPO 5)	62,400.00	18,000.00	32,200.00	12,200.00	MATERIAL DIDÁCTICO, TELEVISIONES, SOPORTES, DVD, GRABADORAS, COMPUTADORA,	ALUMNO 76	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
<i>[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION</i>							
18 DE MARZO CAJEME CUAHUTEMOC (CAMPO 5)	51,000.00	10,000.00	23,500.00	17,500.00	ESTANTES, CONSTRUCCION DE ASTA BANDERA, AMPLIACION DE BODEGA,VITROPISO EN AULAS, ESCRITORIOS, SILLAS. MINISPLIT,PERIODICO MURAL,CAMARA DE VIDEO, PAPELERIA, AMPLIACION, REHABILITACIONES,CO NSTRUCCION	ALUMNO 180	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 19 CAJEME CUAHUTEMOC (CAMPO 5)	57,560.00	17,500.00	27,780.00	12,280.00	VITROPISO E INSTALACION,ESTANT ES, MESAS PARA BIBLIOTECA,CDS, ENCUADERNACION DE LIBROS, HOJAS BLANCAS, MARCADORES, CINTAS, LIBRETAS, SACAPUNTAS, SEPARADORES,LIBROS , REVISTAS,PERIODICOS	ALUMNO 121	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA 16 CAJEME COCORIT	95,000.00	17,500.00	42,500.00	35,000.00	HABILIDADES DE LECTURA, ENGARGOLADOS Y COPIAS, CURSO TALLER A DOCENTES, RUTA DE ACTUALIZACIÓN TGA, ASESORÍA A ALUMNOS DE BAJO APROVECHAMIENTO, 5 TABLEROS AJEDREZ, MATERIAL DEPORTIVO, PINTURA, 20 FLAUT	ALUMNO 992	EN PROCESO
J.N. LA HUERTA CAJEME COCORIT	40,400.00	15,500.00	21,700.00	3,200.00	2 TRIPIE, 4 ENFRIADORES DE AGUA, MATERIAL DIDACTICO, MATERIAL EDUCATIVO, PINTURAS, 1 ENGARGOLADORA, PAPELERIA, MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA, 4 SACAPUNTAS ELECTRICOS, MATERIAL DE LIMPIEZA, REHABILITAC	ALUMNO 90	EN PROCESO
HEROES DE CHAPULTEPEC CAJEME ESTACION CORRAL	68,500.00	11,000.00	45,250.00	12,250.00	PAQUETE DE PAPEL BOND, 6 ENGARGOLADOS CON FORMAS PARA SIMPLIFICAR PLANEACIÓN, HOJAS BLANCAS T/O, 10 PAQUETES DE MARCADORES, 1 LIBRO DE ACTAS, PAQUETE DE CARTULINAS, 8	ALUMNO 189	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
TELESECUNDARIA 41 CAJEME ESTACION CORRAL	56,000.00	17,500.00	27,000.00	11,500.00	2 ETAPAS DE LA CONSTRUCCION DEL TEJABAN, REHABILITACION DE 2 AULAS, PROYECTOR DE ACETATOS, PAPELERIA, LIBROS, CURSOS PARA PADRES	ALUMNO 101	EN PROCESO
JOSE VASCONCELOS CAJEME ESPERANZA	95,000.00	17,500.00	42,500.00	35,000.00	40 SACOS DE CEMENTO, GRAVA, ARENA, 50 VARILLAS, ALAMBRÓN, ALAMBRE RECOCIDO, BLOCK, SOLDADURA, POLINES, 10 POLINES, 10 LAMINAS GALVANIZADAS, SOLDADURA, PIJAS, VARILLA, 10 SACOS DE CEMENTO, ARENA, GRAVA	ALUMNO 443	EN PROCESO
PROFR JESUS D AGUIRRE CAJEME ESPERANZA	80,000.00	15,000.00	35,000.00	30,000.00	PINTARRONES, MATERI AL DIDACTICO, 100 BARRAS DE CILICON, TECHO, VENTANA, DIVISION, PU ERTA, MATERIAL ELECTRICO, 3 AIRES ACONDICIONADOS, PR OTECCIONES, MAYA CICLONICA, 3 LAMPARAS DE ALOGENO, ORGANIZAD ORES, 3 GABINETE	ALUMNO 330	EN PROCESO
JOSE MARIA MAYTORENA TAPIA CAJEME ESPERANZA	78,041.40	17,500.00	35,520.70	25,020.70	HOJAS, LIBROS, COLORES, PAPEL, PINTURAS, PINCELES, TIJERAS, PEGAMENTO, ILUSTRACIONES, TINTAS, 8 LÓCKERS DE LAMINA, HOJAS CARTA Y OFICIO, ENGRAPADORA, COLORES, MARCADORES, TIJERAS, PEGAMENTO, CINTA ADH	ALUMNO 409	EN PROCESO
J.N. JUAN JOSE ARREOLA CAJEME ESPERANZA	77,000.00	18,000.00	38,000.00	21,000.00	MATERIALES DE LECTURA, ESTANTES DE MADERA, SOPORTE DE HERRERÍA PARA INST DE 5 TV, MATERIAL DIDACTICO EDUCATIVO, CDS, TIJERAS, CRAYOLAS, LAPICES, PLUMAS, HOJAS, 3 JUEGOS INFANTILES DE HERRERÍA, 10 BANC	ALUMNO 125	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							

ALEJANDRINA VASQUEZ SOLANO							
CAJEME ESPERANZA	75,000.00	12,000.00	46,000.00	17,000.00	MATERIAL DE PAPELERIA,1 AIRE ACONDICIONADO, 1 SILLA EJECUTIVA,6 SILLAS DE OFICINA,CAMARA DIGITAL,REHABILITACION DE JUEGOS RECREATIVOS,VITROPI SO EN AULAS,MATERIAL DIDACTICO,CAÑON, EQUIPO DE COMPUTO,10	ALUMNO 235	EN PROCESO
SECUNDARIA GENERAL 8							
CAJEME ESPERANZA	71,784.00	15,500.00	35,392.00	20,892.00	CONSTRUCCIÓN DE BODEGA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIÓN DE REFLECTORES, ACERVO BIBLIOGRAFICO, MATERIAL DIDACTICO, SERVICIOS DE COMPUTADORAS, FORMATEO A COMPUTADORAS, ARREGLO A COMPUTADORAS, 3 REGUL	ALUMNO 738	EN PROCESO
GRAL FRUCTUOSO MENDEZ							
CAJEME ESPERANZA	62,200.00	18,000.00	32,100.00	12,100.00	CONSTRUCCION DE TEJABAN,3 AIRE ACONDICIONADOS,REHABILITACION DE AULA DE MEDIOS,DINERO DE FANTASIA,GABINETES, MARCADORES,TONER,2 0 PAQUETES DE CRAYOLAS,HOJAS, PAPELERIA,DICCIONARIOS,LIBROS CLASICOS,LIBR	ALUMNO 238	EN PROCESO
NUEVA CREACION #1							
CAJEME ESPERANZA	47,459.00	18,000.00	25,229.50	4,229.50	HOJAS BLANCAS, COPIAS, MARCADORES, LAPICES, CUADERNOS, MATERIAL BIBLIOGRAFICO, 4 LIBREROS, BIBLIOGRAFÍA, COPIAS, VIDEOS, CAMARA DE VIDEO, ROTAFOLIOS, TRÍPTICOS, CITATORIOS, FOLLETOS, DECORACIÓN PROPAG	ALUMNO 124	EN PROCESO
J.N. FANNY ANITUA YANEZ							
CAJEME ESPERANZA	42,599.46	15,500.00	22,799.73	4,299.73	MATERIAL,PUERTAS, ESTANTES, LIBREROS,JUEGOS RECREATIVOS, TEJABAN, AIRE ACONDICIONADO, ENFRIADOR ELECTRICO, MESA,VISITAS A CENTROS	ALUMNO 65	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
 Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
<i>[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION</i>							
AURELIANO A ANAYA CAJEME ESPERANZA	100,863.70	18,000.00	47,431.85	35,431.85	EDUCATIVOS, INTERNET, DIPLOMADO,ACERVO BIBLIOGRAFICO, ROTAFOLIO,MATERI PROTECCIONES,PERSI NAS,MATERIAL ELECTRICO,MATERIAL DEPORTIVO,CEMENTO, GRAVA,ARENA,PUERTA PRINCIPAL,MAYA CICLONICA,LAMINA GALVANIZADA,MATERI AL DE REHABILITACION,MAR CADORES,LIBRERO,LIB ROS DE LITERATURA,C	ALUMNO 347	EN PROCESO
J.N. RUFINO TAMAYO CAJEME ESPERANZA	29,000.00	16,000.00	11,000.00	2,000.00	GRABADORA, GUÍÑOLES, CUENTOS, TEATRINO, TELEVISION, DVD, PELICULAS EDUCATIVAS, MATERIAL DIDACTICO,3 LIBREROS,4 ABANICOS DE TECHO, AIRE ACONDICIONADO, COPIADORA, COMPUTADORA, IMPRESORA, MUEBLE PARA PC,	ALUMNO 35	EN PROCESO
J.N. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CAJEME ESPERANZA	76,799.64	15,000.00	34,899.82	26,899.82	PROGRAMAS, ANTOLOGIAS,EQUIPO DE SONIDO,MATERIAL EDUCATIVO,MUEBLES,I NSTALACION DE PERSIANAS,AMPLIACIO N DE TEJABAN,PAPELERIA, TONER,PERIODICO MURAL	ALUMNO 225	EN PROCESO
GRAL LUCIO BLANCO CAJEME ESPERANZA	61,000.00	17,500.00	28,500.00	15,000.00	CARPETAS, MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA,HOJAS BLANCAS,CUADERNO DE REGISTRO,MARCADOR ES, PAPEL BOND,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,MATER IAL DE CONSTRUCCION, REHABILITACION HIDRAULICA,1 AIRE ACONDICIONADO,MUE BLE	ALUMNO 166	EN PROCESO
ANTONIO MARTINEZ DE CASTRO CAJEME ESPERANZA	90,398.00	10,000.00	56,699.00	23,699.00	ACERVO BIBLIOGRAFICO Y AUDIO VIDEO GRAFICO DIVERSO, 10 GABINETES METALICOS, HOJAS	ALUMNO 310	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
					BLANCAS, PLUMONES, PAPELERÍA, CAMARA FOTOGRAFICA, VIDEO CAMARA, EQUIPO DE CÓMPUTO, TRES TONNERS, IMPRESORA, SCANNER, F		
PROFR. MANUEL ROBLES TOVAR CAJEME ESPERANZA	100,000.00	18,000.00	42,000.00	40,000.00	ROMPECABEZAS, TIJERA S, TANGRAM DE MADERA, 1 MAQUINA DE ESCRIBIR, COPIAS, HOJAS BLANCAS, 1 LIBRETA, TINTA, COPIADORA, MATERIAL DIDACTICO, FICHEROS DE MATEMATICAS, 3 COMPUTADORAS, CAÑON, CAMARA DE VIDEO,	ALUMNO 611	EN PROCESO
J.N. JAIME TORRES BODET CAJEME ESPERANZA	62,315.90	15,000.00	29,157.95	18,157.95	MATERIAL NATURAL, DRAMATIZACIONES, CIENCIA, GRAFICO PLASTICO, MESAS Y BANCAS, CABALETES, AI RES ACONDICIONADOS, PU ERTAS, ANDADORES, JARDINERAS, RENTA DE CAMIONES, MATERIAL DE EDUCACION FISICA, MATERIAL DEPOR	ALUMNO 123	EN PROCESO
ANTOLINA CAMPOY ARCE CAJEME ESPERANZA	53,200.00	17,500.00	25,600.00	10,100.00	HOJAS T/C Y T/O, LIBROS DE CONSULTA E INFANTILES, 2 TONER, LAMPARAS, FOCOS PARA ILUMINAR LA ESCUELA, ENFRIADORES DE AGUA, ARREGLO DE CERCO PERIMETRAL, AMPLIACIÓN DE TEJABAN, MATERIAL DIDACTICO PARA ED	ALUMNO 367	EN PROCESO
J.N. ERNESTO ELORDY CAJEME ESPERANZA	43,000.00	18,000.00	23,500.00	1,500.00	LIBROS, MATERIAL DIDACTICO, DISFRACES, TRIPIE, PAPELERIA, TEJA BAN, PISO, BANCAS DE HERRERIA, AIRE ACONDICIONADO, MES A PARA EXPOSICIONES.	ALUMNO 79	EN PROCESO
JESUS GARCIA CAJEME FRANCISCO I. MADERO (CAMPO 30)	83,700.00	10,000.00	51,850.00	21,850.00	PROTECCIONES, 2 AIRES ACONDICIONADOS, LIB ROS Y VIDEOS EDUCATIVOS, 4 ESTANTES, COMPUTAD ORA, ESTRUCTURA PARA TEJABAN, 5 GRABADORAS, 2 TELEVISIONES, 4 DVD, PAPELERIA, HOJAS BLANCAS, LIBROS	ALUMNO 172	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
 Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
<i>[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION</i>							
					RECREATIVOS Y DE CONSU		
EMILIANO ZAPATA CAJEME HORNOS	71,293.14	15,000.00	32,146.57	24,146.57	CAMARA DE VIDEO,MATERIAL ESCOLAR, PAPELERIA,ESTANTES,B ALONES, REDES,PINTURAS DE ACEITE,AZULEJO,MATE RIAL ELECTRICO,AIRE ACONDICIONADO,ARC HIVERO,3 ABANICOS,15 FORROS,1 CAFETERA ELECTRICA,HOJAS BLANCAS,P	ALUMNO 113	EN PROCESO
PLAN DE AYALA CAJEME LOMA DE GUAMUCHIL	70,000.00	18,000.00	35,000.00	17,000.00	IMPRESIONES,TINTA,TO NER, HOJAS,1 AIRE ACONDICIONADO, INSTALACIONES ELECTRICAS,1 CAMARA DIGITAL,1 CAMARA DE VIDEO,1 TELEVISION,8 RELOJES DE PARED,6 CALCULADORAS,DVD, CONSTRUCCION DE BANQUETAS,CONSTRU CCI	ALUMNO 170	EN PROCESO
23 DE OCTUBRE CAJEME MARTE R. GOMEZ	50,000.00	10,000.00	37,000.00	3,000.00	LIBROS,MATERIAL DIDACTICO,DICCIONA RIOS,TONER,MEMORIA USB,HOJAS BLANCAS, PAPELERIA, MATERIAL ESCOLAR,PINTARRON, MATERIAL DEPORTIVO,GRABADO RA,CAMARA DIGITAL,INSTALACION ES DE AIRES ACONDICIONADOS.	ALUMNO 151	EN PROCESO
J.N. QUETZALCOATL CAJEME MARTE R. GOMEZ	53,000.00	15,500.00	27,500.00	10,000.00	VITROPISO,MATERIAL ESCOLAR,MATERIAL DIDACTICO Y PINTURAS, REHABILITACION DE BAÑOS.	ALUMNO 76	EN PROCESO
ALVARO OBREGON CAJEME MARTE R. GOMEZ	41,100.00	17,500.00	20,050.00	3,550.00	HOJAS BLANCAS,LIBROS,APAR ATO DE SONIDO,MATERIAL DIDACTICO,PIZARRON, PAPELERIA,MATERIAL ESCOLAR,CAPACITACI ON, CONFERENCIA,ROTAF OLIOS,VIDEOS,TRIPPE,M ATERIAL DEPORTIVO,2 GRABADORAS, 1 DVD.	ALUMNO 148	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. FEDERICO FROEBEL CAJEME MARTE R. GOMEZ	62,000.00	18,000.00	32,000.00	12,000.00	TECHADO DE CANCHA CIVICA, 5 MINISPLIT, 5 ESCRITORIOS,LAPTOP, 5 ESTANTES, REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL, MATERIAL DIDACTICO, MATERIAL ESCOLAR, CAPACITACION.	ALUMNO 121	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA Y ALIMENTACION GENERAL, E.P. 23 DE OCTUBRE, CAJEME CAJEME MARTE R. GOMEZ	841,362.04	841,362.04	0.00	0.00		ALUMNO 168	EN PROCESO
REPOSICION DE TECHOS, E.P. JUAN DE DIOS TERAN, CAJEME CAJEME MARTE R. GOMEZ	263,208.71	263,208.71	0.00	0.00		ALUMNO 169	TERMINADO
JUAN DE DIOS TERAN ENRIQUEZ CAJEME MARTE R. GOMEZ	54,000.00	10,000.00	39,000.00	5,000.00	HOJAS BLANCAS,PAPELERIA,3 MEMORIAS USB,CUADERNOS,7 SILLAS,CUENTOS, HISTORIETAS,GUILLOTTINA,BALONES, PELOTAS, MATERIAL DEPORTIVO,3 GABINETES METALICOS,TALLER DE VALORES,CAMARA DE VIDEO,PINTURA,CONS TRUCC	ALUMNO 147	EN PROCESO
MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CAJEME MARTE R. GOMEZ	47,000.00	18,000.00	25,000.00	4,000.00	LIBROS INFANTILES,PAPELERIA ,TEATRINO,MATERIAL DE AUDIO, FOLKLOR,TONER,MEMORIA USB,ESCOBAS, TRAPEADORES,CAMARA DE VIDEO,2 GABINETES,3 ENFRIADORES,1 KARAOKE,EQUIPO DE SONIDO,COMBO DVD VHS,TELEVISION,PIN	ALUMNO 157	EN PROCESO
RICARDO FLORES MAGON CAJEME MORA VILLALOBOS (CAMPO VEINTINUEVE)	83,126.00	17,500.00	38,063.00	27,563.00	MATERIAL ESCOLAR, PAPELERIA,5 ROTAFOLIOS,6 BALANZAS,CALCULADORAS,MATERIAL DIDACTICO,HOJAS BLANCAS,PIZARRON DE CORCHO,MATERIAL DIDACTICO,EQUIPO DE SONIDO,BALONES, CRONOMETRO,ESPONJA,PELOTAS,REHABILITACION	ALUMNO 143	EN PROCESO
JOSE MARIA MORELOS CAJEME MORELOS 1	63,000.00	10,000.00	43,000.00	10,000.00	MICROFONO,BOCINAS, GRABADORAS,AMPLIFICADOR,MATERIAL DE CONSTRUCCION,7 ESCRITORIOS,7 SILLAS, 6 ARCHIVEROS,COPIADO	ALUMNO 115	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
 Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
					RA,MATERIAL DIDACTICO,TONER, PAPELERIA, MATERIAL ESCOLAR,MATERIAL DE OFICINA,7 MEMORIAS U		
GABRIEL RAMOS MILLAN CAJEME MORELOS 2	38,000.00	10,000.00	18,000.00	10,000.00	HERRAMIENTAS, PINTURAS, BROCHAS,20 ARBOLES,1 BOMBA ELECTRICA,PAPELERIA, MATERIAL ESCOLAR,HOJAS BLANCAS,2 ESTANTES, 2 MESAS DE TRABAJO,10 SILLAS, PINTURA VINILICA,AIRE ACONDICIONADO,LIBR OS,2 ESTANTES,L	ALUMNO 50	EN PROCESO
MARIANO MATAMOROS CAJEME CAMPO VEINTIOCHO	19,500.00	9,500.00	7,250.00	2,750.00	PAPELERIA,HOJAS BLANCAS,COPIADORA,J UEGOS GEOMETRICOS,1 TELEVISION,1 VIDEO,PAPEL CHINA,CAMARA DIGITAL,1 GRABADORA,CASSETTES ,MATERIAL Y MANO DE OBRA,2 ESTANTES,ENFRIADOR ES DE AGUA,MATERIAL DE LIMPIEZA,AP	ALUMNO 40	EN PROCESO
LAZARO CARDENAS CAJEME PROGRESO (CAMPO CUARENTA Y SIETE)	68,800.00	18,000.00	34,400.00	16,400.00	PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR PARA 2 AULAS, ARREGLO DE PISOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, LAPTOP, CAMARA DE VIDEO, 4 ENFRIADORES, JARDINERAS, TONER, TINTAS, MANTA, FOMI, SILICON, PLUMAS, LAPICES, PAPEL	ALUMNO 126	EN PROCESO
J.N. INDEPENDENCIA CAJEME PROVIDENCIA	67,012.44	18,000.00	33,506.22	15,506.22	CAMARA FOTOGRAFICA,DICCIO NARIO,JUEGOS EDUCATIVOS,MATERIA L ESCOLAR,PERSIANAS, PUERTAS,SILLAS, GABINETE, ESTANTES, BAÑOS, JUEGOS RECREATIVOS,BANCAS EN PATIOS,AIRE ACONDICIONADO.	ALUMNO 125	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA 53 CAJEME PROVIDENCIA	65,000.00	15,000.00	30,000.00	20,000.00	CONTRATACIÓN DE ESPECIALISTA PARA IMPARTIR CURSO, 2 COMPUTADORAS, MESAS, REPARAR MOSTRADOR, 6 COMPUTADORAS, REINSTALACIÓN DE AZULEJO Y LÍNEAS DE GAS Y AGUA E INSTALACIÓN DE	ALUMNO 482	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
					TANQUE PARA LABORATORIO, MA		
ILDEGARDO BOJORQUEZ BUSTAMANTE CAJEME PROVIDENCIA	54,738.00	18,000.00	28,369.00	8,369.00	LIBROS DE TEXTO, LIBREROS, ESTANTES, COPIADORA, ENGARGOLADORA, GUILLOTINA, DISFRACES, VESTUARIO, PROYECTOR DE ACETATOS, CARTULINAS, PLASTILINAS, ACUARELAS, PEGAMENTO, SILICON, PAPELES DE COLORES, COPI	ALUMNO 206	EN PROCESO
LAZARO CARDENAS 3 CAJEME QUECHEHUECA	96,500.00	23,500.00	48,000.00	25,000.00	CUADERNOS, LIBRO DE ACTAS, 5000 HOJAS T/C, 5000 HOJAS T/O, COPIADORA, IMPRESORA, 2 TÓNER, CUADERNILLOS DE PLANEACIÓN, LIBRETAS, CORRECTOR, PLUMAS, MARCADORES, ENGRAPADORAS, BORRADORES, JUEGO GEOMÉTRIC	ALUMNO 170	EN PROCESO
LAZARO CARDENAS 1 CAJEME QUECHEHUECA	38,000.00	10,000.00	18,000.00	10,000.00	CONFERENCIA PARA PADRES, MATERIAL DIDACTICO, MATERIAL DE OFICINA, 2 ARCHIVEROS, 2 PINTARRONES, CONSTRUCCION DE TEJABAN 2 PARTE.	ALUMNO 218	EN PROCESO
J.N. AGUSTIN DE ITURBIDE CAJEME QUECHEHUECA	70,700.00	23,500.00	37,600.00	9,600.00	TECHADO DE TEJABAN, LIBROS, CUENTOS, MAQUINAS DE ESCRIBIR, APARATO DE SONIDO, 3 GRABADORAS, PERIODICO MURAL.	ALUMNO 91	EN PROCESO
NIÑOS HEROES CAJEME SONORA PROGRESISTA	27,670.00	9,500.00	10,835.00	7,335.00	HOJAS BLANCAS, PAPELERIA, MATERIAL ESCOLAR, UTILES ESCOLARES, 25 CAJAS DE COLORES, 1 TELEVISION, 1 REPRODUCTOR DVD, 2 GRABADORES, 2 AIRES ACONDICIONADOS, CABLE, 2 MESAS DE TRABAJO, 10 SILLAS, 20 ARBOLITOS, ESCOBAS	ALUMNO 49	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
5 DE FEBRERO CAJEME TEPEYAC	97,047.50	10,000.00	57,523.75	29,523.75	PINZAS, TENDEDERO,LIBROS RECREATIVOS,TIJERAS, MARCADORES,HOJAS PARA DIPLOMAS,COMPUTAD ORA E IMPRESORA,EQUIPO DE SONIDO,MICROFONO,B OCINAS, DICCIONARIOS,CANCE LES,PAPELERIA, HOJAS BLANCAS,TELEVISION ,DVD,	ALUMNO 173	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, E.P. 5 DE FEBRERO, CAJEME CAJEME TEPEYAC	17,115.09	17,115.09	0.00	0.00		ALUMNO 80	TERMINADO
18 DE MARZO CAJEME NUEVA CASA DE TERAS (TERAS)	26,000.00	9,500.00	10,500.00	6,000.00	20 ARBOLITOS,MANGUER A,FRANELA,BROCHAS,P INTURA VINILICA,5 TRAPEADORES,ENFRIA DOR DE AGUA,ESCOBAS,1 PIZARRON,1 LOKER,1 AIRE ACONDICIONADO,2 ESTANTES,2 ABANICOS DE TECHO,1 MESA, 10 SILLAS,LIBROS,HOJAS BLA	ALUMNO 23	EN PROCESO
EMILIANO ZAPATA CAJEME TINAJERA, LA	38,000.00	10,000.00	18,000.00	10,000.00	CDS DE MUSICA, RONDAS,VIDEOS DE BAILABLES,BALONES,P ORTERIAS, BOMBA PARA PONER AIRE,PINTURA,MATERI AL MANO DE OBRA,MATERIAL DE CONSTRUCCION,MATE RIAL DE PAPELERIA,ENCICLOPE DIAS,10 DICCIONARIOS,CAMAR A DIG	ALUMNO 73	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 14 CAJEME TINAJERA, LA	28,000.00	10,000.00	13,500.00	4,500.00	CONSTRUIR UNA JARDINERA,6 RECIPIENTES DE PLASTICO, 4 CAJAS DE BOLSAS DE PLASTICO, SUMISTRO DE PLAFONES, INSTALACION DE LAMPARAS INTERNA Y EXTERNA,5 MUEBLES PARA COMPUTADORA, 5 REGULADORES, 5 COMPUTAD	ALUMNO 29	EN PROCESO
REPARACION DE TECHOS, E.P. LAZARO CARDENAS EN PUEBLO YAQUI, CAJEME CAJEME PUEBLO YAQUI	120,850.71	120,850.71	0.00	0.00		ALUMNO 180	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
REPARACION DE TECHOS, E.P. LAZARO CARDENAS, CAJEME							
CAJEME PUEBLO YAQUI	161,133.64	161,133.64	0.00	0.00		ALUMNO 180	TERMINADO
GENERAL LAZARO CARDENAS							
CAJEME PUEBLO YAQUI	25,000.00	12,500.00	12,500.00	0.00	400 HOJAS PAPEL BOND, HOJAS, CUADERNOS, 12 LIBRETAS, FOLDERS, CARTULINAS, HOJAS BLANCAS, CARTULINAS, TONER, FOTORECEPTOR, 1000 HOJAS OFICIO, 200 CARTULINAS, 1000 HOJAS BLANCAS, 500 HOJAS, ENMICADORA,	ALUMNO 155	EN PROCESO
J.N. MARIA BORQUEZ							
CAJEME PUEBLO YAQUI	95,000.00	15,500.00	44,500.00	35,000.00	GRABADORAS,DVD, VHS,AIRE ACONDICIONADO, REHABILITACION DE BARDA, CERCO PERIMETRAL, EQUIPO DE COMPUTO, LIBREROS.	3 ALUMNO 197	EN PROCESO
J.N. ROSARIO CASTELLANOS							
CAJEME PUEBLO YAQUI	80,000.00	15,000.00	35,000.00	30,000.00	MATERIAL ESCOLAR, PAPELERIA, CAMARA DIGITAL, JUEGOS DE HERRERIA, EQUIPO DE COMPUTO, VITROPISO.	ALUMNO 137	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA 48							
CAJEME PUEBLO YAQUI	44,000.00	15,000.00	21,000.00	8,000.00	CURSO TALLER AL DOCENTE, PROGRAMA DE LECTURA Y MATEMATICAS, MATERIAL DEPORTIVO, 10 TABLEROS DE AJEDREZ, PINTURA, 40 FLAUTAS, 10 GUITARRAS, VESTUARIO DE DANZA, ÓRGANO MUSICAL, CAMARA FOTOGRAFICA Y DE V	ALUMNO 359	EN PROCESO
EMILIANO ZAPATA							
CAJEME YUCURIBAMPO	54,000.00	10,000.00	39,000.00	5,000.00	CARPETAS, SOBRES,HOJAS,TIJERAS, SACAPUNTAS,ROTAFO LIOS, CARTULINAS,PAPELERI A,LIBRETA DE REJISTRO,ARCHIVEROS, LIBROS,PROFECIONIST A,EQUIPO DE DEPORTES,TONER,GRA BADORA,ESTANTES,REP ARACION DE BAÑOS,CERCA, J	ALUMNO 113	EN PROCESO
JAIME NUNO							
CAJEME LADRILLERA CANAL ALTO, LA	29,000.00	10,000.00	14,000.00	5,000.00	COPIADORA, ÚTILES, MATERIALES ESCOLARES, MATERIALES DIDACTICOS, HABILITACIÓN	ALUMNO 29	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
					ECONÓMICA DE LOS PARTICIPANTES EN LAS COFERENCIAS Y CAMPAÑAS.		
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, E.P. 18 DE MARZO, CAJEME							
CAJEME EJIDO CUAUHTEMOC (EL SALITRAL)	143,348.83	143,348.83	0.00	0.00		ALUMNO 172	TERMINADO
J.N. PEDRO CURIE							
CAJEME ROBLES CASTILLO (ALVARO OBREGON)	79,500.00	23,500.00	41,000.00	15,000.00	EQUIPO DE COMPUTO,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,GEOPLANOS,REGLETAS, GUÑOLES, MUSICA,VITROPISO PARA 3 AULAS,REHABILITACION DEL PARQUE,ESTANTES, LIBREROS,MESITAS, 4 SILLAS	ALUMNO 92	EN PROCESO
PDTE MANUEL AVILA CAMACHO							
CAJEME ROBLES CASTILLO (ALVARO OBREGON)	70,000.00	17,500.00	32,500.00	20,000.00	PAPELERIA, MATERIAL ESCOLAR,TONER,FOLDERS,INSTALACIONES ELECTRICAS,MATERIAL DIDACTICO,PINTURA,INSTALACION DE TOMAS DE AGUA,PASTOS, PATIOS, CANCHAS,MATERIAL DEPORTIVO, PORTERIAS,MAQUINA DE ESCRIBIR	ALUMNO 184	EN PROCESO
SEC. GRAL. N° 1 "MARTIRES DE 1906"							
CANANEA CANANEA	100,000.00	18,000.00	42,000.00	40,000.00	PINTURA PARA AULAS Y ARREGLO DE BIBLIOTECA Y SANITARIOS,COMPRA DE 5 CAÑONES, 3 COMPUTADORAS, 10 ABANICOS DE TECHO ,MATERIAL DE TECNOLOGIAS, MATERIAL DIDACTICO, MATERIAL DE OFICINA, PERIODICO ESCOLAR,P	ALUMNO 1070	EN PROCESO
MANUEL M DIEGUEZ							
CANANEA CANANEA	49,000.00	18,000.00	26,000.00	5,000.00	CONSTRUIR LA FACHADA DE LA ENTRADA DE LA ESCUELA,COMPUTADORA PERSONAL, CAÑON, 1 ARCHIVERO, CAMARA FOTOGRAFICA,	ALUMNO 259	EN PROCESO
J.N. MINERITO							
CANANEA CANANEA	47,088.00	15,500.00	25,044.00	6,544.00	INSTALACION Y CONSTRUCCION DE TRENECITO,MUEBLE PARA GUARDADO, 4 MUEBLES PARA COLOCADO BIBLIOGRAFIA, DVD, MUEBLE CON PUERTA Y LLAVE, CAMARA FOTOGRAFICA,MATERI	ALUMNO 96	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
					AL DIDACTICO, ELABORACION 4 PERIODICOS MUR		
J.N. DESPERTAR CANANEA CANANEA	44,000.00	15,500.00	23,500.00	5,000.00	PISO, LAMPARAS, TEMPLETE,1 COMPUTADORA,LIBRO S,CD,CASSETTE	ALUMNO 101	EN PROCESO
J.N. EUA CANANEA CANANEA	18,000.00	9,500.00	6,500.00	2,000.00	MATERIAL DE CONSTRUCCION(INICI AR LA CONSTRUCCION DE UN PALAPA),1 COMPUTADORA,JUEG OS Y MATERIALES PARA AREAS DE SALON, JUEGOS Y ACTIVIDADES PARA HACER USO EN COMPUTADORAS,REVIS TA MAESTRA PREESCOLAR Y J	ALUMNO 34	EN PROCESO
LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CANANEA CANANEA	78,000.00	17,500.00	35,500.00	25,000.00	CONSTRUCCION DE TECHO SOBRE LA PLAZA CIVICA,RED DE AGUA POTABLE,COMPRA DE ARCHIVEROS,MATERIA L DE OFICINA, ELABORACION Y ENCUADERNACION DE FORMATOS, MATERIAL PARA ELABORACION DE TRIPTICOS, MATERIAL PAR	ALUMNO 386	EN PROCESO
ALFONSO ATONDO GARCIA CANANEA CANANEA	54,000.00	18,000.00	28,000.00	8,000.00	REHABILITACION DE SANITARIOS Y BEBEDEROS,PIZARRON ES ACRILICOS, INSUMOS DE COPIADORA E IMPRESORA,COMPRA DE LIBROS	ALUMNO 152	EN PROCESO
J.N. CANANEA CANANEA CANANEA	73,000.00	15,000.00	33,000.00	25,000.00	CONSTRUCCION DE BAÑOS,COMPRA DE UN GAS ESTACIONARIO, 2 CALENTONES DE GAS , UN TINACO ,ENMICADORA, APARATO DE SONIDO, GRABADORA, DVD, 3 MUEBLES ,SEGUIR CON EL MANEJO DE SOFTWARE E INCREMENTAR MATERIAL	ALUMNO 68	EN PROCESO
J.N. ESPERANZA CANANEA CANANEA	53,000.00	18,000.00	27,500.00	7,500.00	REMODELACION DE DIRECCION Y BAÑO,MATERIAL DIDACTICO,PAPELERIA	ALUMNO 74	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. ARISTOTELES CANANEA CANANEA	24,000.00	9,500.00	9,500.00	5,000.00	CONSTRUIR UN BAÑO E INSTALAR SANITARIO Y LAVAMANOS,INSTALA CION ELECTRICA, CIELO, PUERTA, WC, LAVAMANOS, VITROPISO Y AZULEJO, INSTALAR LOS PUNTUALES DE ESTRUCTURA Y CUERDA PARA SOSTEN DE LONA PARA SOM	ALUMNO 41	EN PROCESO
J.N. AURORA CANANEA CANANEA	39,000.00	15,000.00	19,000.00	5,000.00	5 GRABADORAS, ADQUISICION DE MUEBLES PARA GUARDAR MATERIAL, UN CAÑON , COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO, LAMINAS INFORMATIVAS, COMPR A DE BIBLIOGRAFIA ACORDE A TEMAS DE ACTUALIZACION	ALUMNO 101	EN PROCESO
J.N. VALLE DEL COBRE CANANEA CANANEA	80,000.00	15,000.00	35,000.00	30,000.00	6 LIBREROS, 6 PERCHEROS, COPIADORA, 2 MICROFONOS Y PEDESTAL 2 COMPUTADORAS, MAT ERIAL DIDACTICO, PAPELERIA DIVERSA, CURSO A LOS ALUMNOS DE COMPUTACION , MONITOREO DE ALARMA COMPUTACION	ALUMNO 122	EN PROCESO
TERMINACION DE AULA, CAM 3 EN CANANEA CANANEA CANANEA	25,097.66	25,097.66	0.00	0.00		ALUMNO 30	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA, E.P. MANUEL M. DIEGUEZ, CANANEA CANANEA CANANEA	248,112.04	248,112.04	0.00	0.00		ALUMNO 80	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, J.N. CANANEA, CANANEA CANANEA CANANEA	434,668.58	434,668.58	0.00	0.00		ALUMNO 64	TERMINADO
REPARACION DE BARDAS, SERVICIOS SANITARIOS Y BEBEDERO, E.P. IGNACIO HERNANDEZ, CANANEA CANANEA CANANEA	5,933.00	5,933.00	0.00	0.00		ALUMNO 206	EN PROCESO
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CAM 3, CANANEA CANANEA CANANEA	16,112.50	16,112.50	0.00	0.00		ALUMNO 47	TERMINADO
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS, DIRECCION Y LETRINA, J.N. CARLOTA ESPINOZA ORTIZ, CARBO CARBO CARBO	44,585.97	44,585.97	0.00	0.00		ALUMNO 64	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
SECUNDARIA GENERAL N° 20 PROFRA. ENRIQUETA URGELL C.							
CARBO CARBO	130,000.00	10,000.00	70,000.00	50,000.00	REHABILITACION DE AULA DE MAESTROS,COPIADORA EMPRESARIAL, MESAS, SILLAS, CAMARA DIGITAL, CAMARA DE VIDEO, APARATO DE SONIDO, LAPTOP, PANTALLA, PROYECTOR,MATERIAL DEPORTIVO,HOJAS BLANCAS, 6 PINTARRONES	ALUMNO 302	EN PROCESO
CAME 10 CARBO CARBO	84,000.00	10,000.00	52,000.00	22,000.00	PUERTAS, REHABILITACION SEC, ANDADOR, BARANDAL DE BAÑO, REPARACION DE FISURAS, BOMBAS ASPESORAS, CARRETILLA, FAENA,ESCRITORIOS, GABINETES, MESAS DE COMPUTADORA, SILLAS DE ESCRITORIO, BANCAS DE PATIO,	ALUMNO 70	EN PROCESO
J.N. CARLOTA ESPINOZA ORTIZ CARBO CARBO	35,780.00	10,000.00	16,890.00	8,890.00	MEJORAR CONDICIONES DE CERCO, ASTA BANDERA,VIDEOCASET ERA, ARCHIVEROS, LIBREROS, JUEGOS DE MESA,JUEGOS DIDACTICOS, VESTUARIO,LUPAS, IMANES, RECIPIENTES DE VIDRIO, BALANZA, METRO, PINTURA DE DIFERENTES	ALUMNO 49	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 81 CUCURPE CUCURPE	32,000.00	9,500.00	12,500.00	10,000.00	PROYECTOR DE PANTALLA, TRIPIE, LAPTOP, CAMARA DE VIDEO, 2 ENFRIADORES,PERIODICO MURAL, UN PINTARRON GRANDE, TONER PARA COPIADORA, 2 USB, 1 TONER PARA IMPRESORA, PAPELERIA,CAPACITACION ,LONA DE VINIL C	ALUMNO 34	EN PROCESO
CUAUHTEMOC CUCURPE CUCURPE	80,000.00	15,000.00	35,000.00	30,000.00	PINTURA, Y REMODELACION DE CERCO PERIMETRAL Y BODEGA,MATERIAL DIDACTICO, ENCICLOPEDIAS DE DANZAS Y BAILABLES, VESTUARIO MATERIALES,DISQUETE S, TINTA PARA IMPRESORA, HOJAS, MEMORIAS USB,CD,PINTARRONES,	ALUMNO 90	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatl	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. CUCURPE CUCURPE CUCURPE	44,000.00	9,500.00	18,000.00	16,500.00	COMPRAR JUEGOS MECANICOS,MUEBLES, TV Y VIDEO CASSETERA, COMPUTADORA, LIBREROS, TRIPIE, MODULAR,MISCROCOP IOS, CUERPOS GEOMETRICOS, VESTUARIOS, JUEGOS DE CORRESPONDENCIA, TRIPTICOS, MARCADORES, PIZARRON	ALUMNO 42	EN PROCESO
JUAN ESCUTIA CUMPAS CUMPAS	34,000.00	12,500.00	16,500.00	5,000.00	LIBROS,MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL DEPORTIVO, MATERIAL DIDACTICO, REHABILITACION DE VENTANALES,2 BANCAS, LIBRERO,APARATO DE SONIDO, CDS INTERACTIVOS,VESTUA RIOS, MATERIAL DEPORTIVO, PAPELERIA, TONER,	ALUMNO 148	EN PROCESO
J.N. ENRIQUETA DE PARODI CUMPAS CUMPAS	65,000.00	15,000.00	30,000.00	20,000.00	5 MAQUINAS REGISTRADORAS,MANT ENIMIENTO,BIBLIOTEC A ESCOLAR,INSTRUMENT OS MUSICALES,JUEGOS DIDACTICOS	ALUMNO 128	EN PROCESO
SECUNDARIA ESTATAL NO. 7 "PROFR RAFAEL N VARELA" CUMPAS CUMPAS	80,000.00	10,000.00	50,000.00	20,000.00	MATERIAL DIDACTICO, MATERIAL ESCOLAR,LIBROS, MOBILIARIO	ALUMNO 111	EN PROCESO
OTILIO MONTANO CUMPAS HOYOS, LOS	53,000.00	17,500.00	25,500.00	10,000.00	MESAS SILLAS,REHABILITACIO N DE AULAS,LIBROS, HISTORIETAS,MATERIA L DIDACTICA,PAPELERIA	ALUMNO 123	EN PROCESO
PROFR. LUIS G. MONZON CUMPAS JECORI	37,000.00	15,000.00	18,000.00	4,000.00	REHABILITACION Y AMPLIACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS,LIBROS, UTILES,MATERILES ESCOLARES,DIDACTIC OS	ALUMNO 56	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 77 CUMPAS OJO DE AGUA (AGUA CALIENTE)	42,600.00	12,500.00	20,300.00	9,800.00	MATERIAL DEPORTIVO, PAPELERIA, MATERIAL ESCOLAR, 4 REFRIGERACIONES, DVD,	ALUMNO 103	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
					VITROPISO,CORTINAS,JUEGOS GEOMETRICOS,TROMPETA		
TELESECUNDARIA 76 DIVISADEROS DIVISADEROS	29,200.00	10,000.00	14,100.00	5,100.00	CILINDRO DE GAS, PAPELERIA, 12 SACOS DE ALIMENTO PARA GALLINAS, 4 RELOJES DE PARED, MATERIAL DE INSTALACIÓN DE RED, 2 ENFRIADORES DE AGUA,1 REFRIGERACIÓN, 1 LAPTOP, 1 MINIREFRIGERADOR, 1 CAFETERA	ALUMNO 52	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. SIN NOMBRE FRACC. JACARANDAS, EMPALME EMPALME EMPALME	75,817.65	75,817.65	0.00	0.00		ALUMNO 64	TERMINADO
REPARACION DE TECHOS Y SERVICIOS SANITARIOS, E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EMPALME EMPALME EMPALME	156,592.99	156,592.99	0.00	0.00		ALUMNO 379	TERMINADO
DIANA LAURA DE COLOSIO EMPALME EMPALME	104,426.08	10,000.00	59,713.04	34,713.04	PARQUE RECREATIVO,REHABILITACION DE EDIFICIOS, CONSTRUCCION DE AULA, AIRE ACONDICIONADO, CONSTRUCCION DE TEATRO, VESTUARIOS, CAMARA DIGITAL, GRABADORAS, HERRAMIENTAS DE TRABAJO, CURSOS, VITROPISO.	ALUMNO 60	EN PROCESO
MARIO SILVA CORTES EMPALME EMPALME	97,083.92	18,000.00	45,541.96	33,541.96	MATERIAL DEPORTIVO, CULTURAL, CONFERENCIAS, 1 COPIADORA, 1 IMPRESORA,INSTALACION DE MOSAICO, 4 LIBREROS, AIRE ACONDICIONADO, ESTANTES,PAPELERIA, MATERIAL ESCOLAR, PERIODICO ESCOLAR VOCES INFANTILES	ALUMNO 224	EN PROCESO
MARGARITA MAZA DE JUAREZ EMPALME EMPALME	96,155.00	18,000.00	45,077.50	33,077.50	RECUBRIMIENTO DE SUELO,INSTALACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD,PINTURA DE AULAS,DEMOLICION DE BARDA,REHABILITACION DE AREA DE JUEGOS,JUEGOS RECREATIVOS,8 TELEVISIONES,2 SILLAS GIRATORIAS,VITROPIS O,REMODEL	ALUMNO 385	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
RAFAEL RAMIREZ EMPALME EMPALME	78,540.94	10,000.00	49,770.47	18,770.47	VIDEOS, MUSICA,INSTALACION ELECTRICA, INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS, HERRERIA, VIDRIOS,MATERIAL DE LIMPIEZA,PINTURA, PERSIANAS,MATERIAL DIDACTICO,TONER,EQ UIPO DE SONIDO,CAMARA DE VIDEO,HOJAS BLA	ALUMNO 138	EN PROCESO
JOSE MARIA YAÑEZ EMPALME EMPALME	61,000.00	10,000.00	42,000.00	9,000.00	INSTALACION DE BASES, PROTECCIONES, CONEXIONES ELECTRICAS, LIBREROS DE MURO BLOCK,MALLA CICLONICA,REHABILIT ACION,TONER, PAPELERIA, MATERIAL ESCOLAR,LIBROS,3 TELEVISIONES, 3 VIDEOS, VESTUARIO, MUSICA	ALUMNO 128	EN PROCESO
BENEMERITO DE LAS AMERICAS EMPALME EMPALME	50,000.00	10,000.00	23,000.00	17,000.00	MATERIAL DEPORTIVO, SILBATOS,BALONES,VID EOS,MATERIAL DE LIMPIEZA,CONSTRUCCI ON DE BANQUETA Y JARDINERAS,INSTALAC ION DE TUBOS METALICOS,TUBERIA, LAMINAS,SOLDADURA, GRAVA, CEMENTO, 10 SILLAS,CUADERNOS, CA	ALUMNO 67	EN PROCESO
JUAN LUIS VIVES EMPALME EMPALME	100,000.00	18,000.00	42,000.00	40,000.00	LIBROS.MOBILIARIO,INS TALACION DE AIRE ACONDICIONADO,INST ALACION DE VITROPISO,MATERIAL DIDACTICO,CURSO DE RELACIONES HUMANAS,2 MESAS DE TRABAJO,REJAS Y PUERTAS DE FIERRO,SOPORTES Y PROTECCIONES, REHABI	ALUMNO 101	EN PROCESO
MELCHOR OCAMPO EMPALME EMPALME	92,732.60	18,000.00	44,866.30	29,866.30	AIRES ACONDICIONADOS,RE HABILITACION DE ASTA BANDERA,REHABILITA CION DE VENTANAS Y PUERTAS,PROTECCION ES,REHABILITACION DE SANITARIOS,RECONSTR UCCION DE CERCO PERIMETRAL,MEMORIA EXTRAIBLE,PAPELERIA, MATERI	ALUMNO 151	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
EDUARDO CLAPAREDE EMPALME EMPALME	80,000.00	15,000.00	35,000.00	30,000.00	TINTA,CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL,REHABILITACION DE AULA DE MEDIOS,MATERIAL DIDACTICO,ENMICADORA, COPIADORA,ENGARGOLADORA.	ALUMNO 127	EN PROCESO
VALENTIN GOMEZ FARIAS EMPALME EMPALME	74,000.00	18,000.00	37,000.00	19,000.00	10 SOMBREROS,BASCULA, CUADERNOS,6 CONTENEDORES, 6 CUBETAS,GLOBOS,JUEGOS DE LA NATURALEZA,JUEGOS DIDACTICOS,CONSTRUCCION DE GRADAS EN CANCHA DEPORTIVA,CUENTOS INFANTILES,JARDINERAS,HERRAMIENTAS,MATERIAL	ALUMNO 338	EN PROCESO
MANUEL PAYNO EMPALME EMPALME	56,800.00	12,000.00	25,400.00	19,400.00	CAPACITACION, LAMINAS GALVANIZADAS, CARGADOR DE PILAS, 10 SILLAS,MATERIAL MANO DE OBRA, INSTALACION DE ALUMBRADO, REHABILITACION DE BAÑOS,PAPELERIA, REPISAS, 3 GRABADORAS,MATERIAL DEPORTIVO,LIBROS.	ALUMNO 60	EN PROCESO
AMADO NERVO EMPALME EMPALME	52,000.00	18,000.00	27,000.00	7,000.00	REHABILITACION DE SANITARIOS,PINTURA, CRISTALES,PROTECCIONES,GRABADORA,PIZZARRONES, 5 COMPUTADORAS,COLECCIONES LITERARIAS,TELAS PARA VESTUARIOS.	ALUMNO 449	EN PROCESO
CAM NO. 11 EMPALME EMPALME	80,000.00	15,000.00	35,000.00	30,000.00	REHABILITACION PISOS EN 5 AULAS, PISOS AREA DIAGNOSTICA, REHABILITACION LAMPARAS, MANTENIMIENTO DE 14 AIRES, TARBAJO DE HERRERIA, MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES, BAÑOS, 1 MINISPLIT, PERSIANAS, MATERIAL	ALUMNO 91	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 281 EMPALME EMPALME	95,001.00	18,000.00	44,500.50	32,500.50	VESTUARIO, CALZADO,COSMETICOS ,HERRAMIENTAS,12 MESAS DE TRABAJO,10 SILLAS, 1 TELEVISOR,	ALUMNO 653	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
 Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
					AIRE ACONDICIONADO,15 BANQUITOS,5 PINTARRONES,180 DICCIONARIOS, 13 JUEGOS GEOMETRICOS,PAPELE RIA		
J, N. MANUEL JOSE OTHON EMPALME EMPALME	76,320.40	23,500.00	40,410.20	12,410.20	4 LAVAMANOS Y MANO DE OBRA,3 TV, 4 DVD, 2 GRABADORAS, 3 ENFRIADORES DE AGUA, 8 SILLAS, 1 MESA, APARATO DE SONIDO, COPIADORA, CAFETERA, MATERIAL DIDACTICO,HOJAS BLANCAS, MARCADORES, DIVERSIDAD DE PAPEL	ALUMNO 83	EN PROCESO
BELISARIO DOMINGUEZ EMPALME EMPALME	96,200.00	23,500.00	47,850.00	24,850.00	MATERIAL DEPORTIVO,PAPELERIA , MATERIAL ESCOLAR,BRIGADAS,CO PIADORA,1 ARCHIVERO, 7 AIRES ACONDICIONADOS,6 ENFRIADORES DE AGUA,INSTALACIONES ELECTRICAS,CONSTRU CCION DE COBERTIZO,JARDINER AS Y REFORESTACIO	ALUMNO 134	EN PROCESO
J.N. JUAN ALDAMA EMPALME EMPALME	62,900.00	15,500.00	32,450.00	14,950.00	50 CUADERNOS, LIBRETAS, 2 ESTANTES, 3 LIBREROS, REHABILITACION DE BEBEDEROS, FOMI, PAPEL LUSTRE, PAPEL BOND, 5 GRABADORAS, 2 DVD, 3 TELEVISIONES, ACERVO BIBLIOGRAFICO, LIBROS DE MATEMATICAS, CUENTOS Y	ALUMNO 70	EN PROCESO
HEROE DE NACOZARI EMPALME EMPALME	62,500.00	23,500.00	34,000.00	5,000.00	INSTALACION DE PERSIANAS, 2 APARATOS DE REFRIGERACION DE 2 TNL, 1 TELEFONO FAX, 8 SILLAS, PROYECTOR DIGITAL, COPIADORA, MESAS Y SILLAS, 1 ARCHIVERO, 5000 HOJAS BLANCAS, MARCADORES, TIJERAS, CARTULINA	ALUMNO 162	EN PROCESO
CUAUHTEMOC EMPALME EMPALME	80,000.00	15,000.00	35,000.00	30,000.00	TROFEOS,GRABADORA, BOMBA DE AGUA, MATERIAL DE PLOMERIA, TINACO,LAMPARAS,RE MODELACION DE	ALUMNO 295	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
<i>[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION</i>							
					PUERTAS DE ENTRADA, JUEGOS DE MESA, FOLDERS, DISCOS COMPACTOS, PINTURA, CANCELES, PERSIANAS, ENGARGOLADORA, LIBROS,		
REPARACION DE TECHOS Y SERVICIOS SANITARIOS, E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN EMPALME							
EMPALME EMPALME	117,638.65	117,638.65	0.00	0.00		ALUMNO 379	EN PROCESO
MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA							
EMPALME EMPALME	97,864.00	18,000.00	45,932.00	33,932.00	RAMPAS, REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL, MATERIA L DEPORTIVO, PODIUM, TELA, VESTUARIOS, COPIADORA, PIZARRON DE CORCHO, ROTAFOLIOS, VITRINA, ENMICADORA, CAMARA DIGITAL, ENFRIADORES DE AGUA, PINTURA, 40 SILLAS,	ALUMNO 381	EN PROCESO
JUSTO SIERRA							
EMPALME EMPALME	96,734.50	23,500.00	48,117.25	25,117.25	5 JARDINERAS, CERCO PERIMETRAL, LONA PARA EVENTOS, 3 GRABADORAS, MUSICA FOLKLORICA, TRAJES REGIONALES, EQUIPO DE SONIDO, EQUIPO DE COMPUTO, ENFRIADOR DE AGUA, CAFETERA ELECTRICA, MEMORIA FLASH, 3 AIRES ACONDICIONADOS,	ALUMNO 134	EN PROCESO
SECUNDARIA GRAL NO. 1 "BENITO JUAREZ"							
EMPALME EMPALME	93,000.00	10,000.00	55,500.00	27,500.00	VESTUARIOS, UNIFORMES, MOCHILAS, 3 MESAS, 18 SILLAS, HERRAMIENTAS, CABLE, INSTALACION DE TOMA CORRIENTES, REHABILITACIONES ELECTRICAS, 3 COMPUTADORAS, MATERIAL DEPORTIVO, TROFEOS.	ALUMNO 1043	EN PROCESO
J.N. JUAN SEBASTIAN BACH							
EMPALME EMPALME	92,502.98	18,000.00	44,751.49	29,751.49	PINTURA INTERIOR, IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, ACCESO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, REMODELACION DE PUERTA DE ENTRADA, 4 TV, 2 COMBOS DVD Y VHS, 8 ESTANTES, 4 PORTAPAPELES, 5 CLOSETS, JUEGOS,	ALUMNO 113	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
JESUS GARCIA EMPALME EMPALME	76,000.00	17,500.00	34,500.00	24,000.00	DIPLOMAS,VITROPISO,PEGAZULEJO,MANO DE OBRA,PUERTA,PERSIANAS,ESCRITORIO, SILLAS, ARCHIVERO,PAPELERIA, TONER, MATERIAL ESCOLAR, VESTUARIOS, TAMBORES, CORNETAS,MATERIAL DEPORTIVO,MATERIAL PARA BANDA DE GUE	ALUMNO 433	EN PROCESO
VICENTA FLORES MURILLO EMPALME EMPALME	75,817.76	18,000.00	37,408.88	20,408.88	REFORESTACION, IMPRESORA,VIDEOS, BAILABLES,MATERIAL DIDACTICO,REHABILITACION DE AULA DE MEDIOS, REHABILITACION DE SANITARIOS,CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA,PAPELERIA, MATERIAL ESCOLAR,PERIODICO MURAL,IMPR	ALUMNO 178	EN PROCESO
LIC BENITO JUAREZ GARCIA EMPALME EMPALME	62,414.00	15,000.00	29,207.00	18,207.00	MATERIAL DEPORTIVO,VIDEOS, VESTUARIOS,ACUARELAS, TALLERES,PAPELERIA, MATERIAL ESCOLAR,REHABILITACION DE BAÑOS,CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL,PINTURA, THINER, BROCHAS,PIZARRON MURAL,PERIODICO ESCOLAR.	ALUMNO 239	EN PROCESO
20 DE NOVIEMBRE EMPALME EMPALME	59,000.00	10,000.00	41,000.00	8,000.00	INSTALACION DE 4 PUERTAS, CANCELERIA, ARCHIVEROS PARA CADA GRUPO,EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL,LIBROS,CUADERNOS, LIBRETAS,	ALUMNO 271	EN PROCESO
JUAN MALDONADO GUAGUETCHIA EMPALME EMPALME	54,000.00	10,000.00	39,000.00	5,000.00	PINTURA, TORNILLOS,MATERIAL ELECTRICO,CONSTRUCCION DE JARDINERAS,CONTENEDOR DE BASURA,REHABILITACION DE LA CANCHA CIVICA,REHABILITACION DE BANQUETAS Y PASILLOS,REFORESTACION, SISTEMA DE RIESGO,PAPELER	ALUMNO 190	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO EN ESC. SEC. TECNICA NO.32, EMPALME							
EMPALME JOSE MARIA MORELOS	192,213.33	192,213.33	0.00	0.00		ALUMNO 390	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA, E.P. JACINTO LOPEZ, EMPALME							
EMPALME ANTONIO ROSALES	127,880.16	127,880.16	0.00	0.00		ALUMNO 80	TERMINADO
MI PATRIA ES PRIMERO							
EMPALME MI PATRIA ES PRIMERO	57,000.00	10,000.00	40,000.00	7,000.00	VESTUARIOS,PAPELERIA, MATERIAL ESCOLAR, CARPETAS, TONER,REMODELACION DE BEBEDEROS,3 AIRES ACONDICIONADOS,LIBROS, FABULAS, CUENTOS, TRABALENGÜAS,MARCADORES,MICROFONOS, COMPUTADORA.	ALUMNO 184	EN PROCESO
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 32							
EMPALME JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (LA	56,713.56	17,500.00	27,356.78	11,856.78	40 BUTACAS,12 SILLAS, 12 MESAS DE TRABAJO,PROTECCIONES A PARA AULAS, 5 DVD, 2 COMPUTADORAS.	ALUMNO 321	EN PROCESO
J. N. HELLEN KELLER							
EMPALME JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (LA	51,700.00	10,000.00	23,850.00	17,850.00	REPARACION Y ADQUISICION DE JUEGOS, REPARACION DE BAÑOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, REHABILITACION DE ESCALONES, MATERIAL Y MANO DE OBRA,2 TELEVISORES CON DVD INCLUIDO, 2 GRABADORAS, 4 ESTANTES, COMPRA D	ALUMNO 51	EN PROCESO
J. N. TIZIANO							
EMPALME PALMA, LA	47,600.00	10,000.00	22,800.00	14,800.00	RESANAR PAREDES DAÑADAS, COMPRA DE PINTURA,ESTANTES, REPISAS, CANASTAS, MESAS GRANDES, SILLAS, PINTARRON, 2 GRABADORAS, TV, SOPORTE PARA TV, DVD, DVD CON VIDEO VHS, 3 AIRES ACOND.,MATERIAL DIDACTICO,	ALUMNO 42	EN PROCESO
IGNACIO ZARAGOZA							
EMPALME PALMA, LA	98,572.00	10,000.00	56,786.00	31,786.00	PROYECTOR, CAÑON,LAPTOP,PINTURA PARA EL PLANTEL,HOJAS DE ROTAFOLIO,CONSTRUCCION DE PORTERIAS,MATERIAL DIDACTICO, AIRES ACONDICIONADOS,BANCAS METALICAS,GISES, LAPICES.	ALUMNO 158	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
LIBERACION							
EMPALME SANTA MARIA (DE GUAYMAS)	55,000.00	11,000.00	39,000.00	5,000.00	HOJAS DE ROTAFOLIO, TONERS, COPIADORA, HOJAS BLANCAS, MATERIAL DEPORTIVO, PROTECCIONES PARA VENTANAS, PROYECTOR, AIRE ACONDICIONADOS, MATERIAL DIDACTICO	ALUMNO 215	EN PROCESO
FRANCISCO I MADERO							
EMPALME URSULO GALVAN	32,000.00	10,000.00	15,000.00	7,000.00	MATERIAL DEPORTIVO, TROFEOS, FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO, CONFERENCIAS, REHABILITACION DE RED ELECTRICA, REFORESTACION DE AREAS VERDES, INSTALACION DE VIDRIOS, REHABILITACION DE BEBEDEROS, PINTURA DE ESMALTE, TH	ALUMNO 84	EN PROCESO
MIGUEL HIDALGO							
EMPALME SAN FERNANDO (SAN FERNANDO DE GUAYMAS)	73,186.22	15,000.00	33,093.11	25,093.11	MATERIAL DIDACTICO, EQUIPO DE SONIDO, COPIADORA, PINTURA DEL PLANTEL, MESAS, SILLAS, LIBREROS, ANAQUELES, PAPELERIA.	ALUMNO 90	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, E.P. IGNACIO ZARAGOZA, ETCHOJOA							
ETCHOJOA ETCHOJOA	204,701.60	204,701.60	0.00	0.00		ALUMNO 230	TERMINADO
REPARACION GENERAL, E.P. JESUS GARCIA CORONA EN LA VASCONIA, ETCHOJOA							
ETCHOJOA ETCHOJOA	152,166.46	152,166.46	0.00	0.00		ALUMNO 74	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, E.P. IGNACIO ZARAGOZA EN ETCHOJOA							
ETCHOJOA ETCHOJOA	166,502.45	166,502.45	0.00	0.00		ALUMNO 230	TERMINADO
GILBERTO R LIMON							
ETCHOJOA AQUICHOPO	40,000.00	17,500.00	19,500.00	3,000.00	PAPELERIA, REHABILITACION DE BEBEDEROS, LIMPIEZA, REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL, EQUIPO AUDIOVISUAL, DVD, CAMARA DIGITAL, LIBREROS, GRABADORAS.	ALUMNO 112	EN PROCESO
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, J.N. GRAL. GUADALUPE VICTORIA, ETCHOJOA							
ETCHOJOA BACOBAMPO	147,999.81	147,999.81	0.00	0.00		ALUMNO 134	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, E.P. MARTIN R. ENCINAS, ETCHOJOA							
ETCHOJOA BACOBAMPO	465,778.20	465,778.20	0.00	0.00		ALUMNO 223	EN PROCESO
J.N. MI PEQUEÑO HOGAR							
ETCHOJOA BUAYSIACOBÉ	62,500.00	23,500.00	34,000.00	5,000.00	ACTIVIDADES ARTISTICAS,MATERIAL DEPORTIVO,AREAS ARECREATIVAS, JUEGOS,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,COMP UTADORAS,PERIODICO MURAL,TALLERES,EVE NTO INTERCULTURAL,ACO NDICIONAMIENTO DE LAS AULAS.	ALUMNO 83	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA EN BUAYSIACOBÉ, ETCHOJOA							
ETCHOJOA BUAYSIACOBÉ	495,937.73	495,937.73	0.00	0.00		ALUMNO 64	TERMINADO
ESTADO DE MICHOACAN							
ETCHOJOA HUIRACHACA	58,000.00	10,000.00	40,500.00	7,500.00	6 ESTANTES,MANGUERA, ARAÑA, RASTRILLO,COPIADOR A,EQUIPO DE SONIDO, TELA PARA CORTINAS,CABLEADO ELECTRICO,PAPELERIA, MATERIAL DIDACTICO	ALUMNO 101	EN PROCESO
EMILIANO ZAPATA							
ETCHOJOA JITONHUECA	48,000.00	10,000.00	36,500.00	1,500.00	PINTARRONES,PAPELE RIA,PINTURA,ROTAFOL IOS,SILLAS,PLOMERIA, MATERIAL, MANO DE OBRA,LLAVES,CARPETA S,1 ESCRITORIO, EQUIPO DE COPIADO,GRABADORA S,TONER,TINTA.	ALUMNO 158	EN PROCESO
REPARACION GENERAL, E.P. EMILIANO ZAPATA EN EL SAHUARAL, ETCHOJOA							
ETCHOJOA SAHUARAL	388,982.00	388,982.00	0.00	0.00		ALUMNO 171	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, J.N. PEDRO CALDERON DE LA BARCA, ETCHOJOA							
ETCHOJOA SAN PEDRO NUEVO	128,983.16	128,983.16	0.00	0.00		ALUMNO 30	TERMINADO
REPARACION GENERAL, E.P. JESUS GARCIA CORONA, ETCHOJOA							
ETCHOJOA VASCONIA	202,852.37	202,852.37	0.00	0.00		ALUMNO 74	TERMINADO
TELESECUNDARIA 216							
FRONTERAS FRONTERAS	39,000.00	12,500.00	18,500.00	8,000.00	SEMILLA DE AJO,PALAS, PICOS, RASTRILLOS,AZADONE S, RENTA DE TRACTOR,VESTUARIO DE DANZA,4 GUITARRAS, MATERIAL DE DIBUJO, MATERIAL DEPORTIVO,MATERIAL EDUCATIVO,PINTURA,4 AIRES ACONDITIONADOS,	ALUMNO 38	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
					CORTINAS,7		
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 49 FRONTERAS ESQUEDA	59,300.00	10,000.00	41,150.00	8,150.00	10 PALAS, 10 RASTRILLOS, 10 BARRICAS PARA BASURA, PODADORA DE CESPED, 11 ENFRIADORES DE AGUA, 11 GARRAFONES, 11 SILLAS,1 PROYECTOR, 2 CAJAS DE ACETATOS, 6 AIRES ACONDICIONADOS,4 PAQUETES DE HOJAS, 30	ALUMNO 291	EN PROCESO
JUAN JACOBO ROUSSEAU FRONTERAS KILOMETRO CUARENTA Y SIETE	18,000.00	9,500.00	6,500.00	2,000.00	MATERIAL DEPORTIVO,REPRODU CTOR DE AUDIO Y VIDEO,2 PORTERIAS,1 TIMBRE,INSTALACION DE LAMPARAS,1 CAMARA DIGITAL,1 MINISPLIT,LIBROS.	ALUMNO 22	EN PROCESO
REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, E.P. FILOMENO MATA EN SONOYTA, GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	342,451.87	342,451.87	0.00	0.00		ALUMNO 180	TERMINADO
REPARACION GENERAL, E.P. ALBERGUE TRIBU PAPAGO EN QUITOVAC, GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	123,712.63	123,712.63	0.00	0.00		ALUMNO 50	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. HEROES DE CHAPULTEPEC, PLUTARCO ELIAS CALLES GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	89,699.39	89,699.39	0.00	0.00		ALUMNO 32	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. ELVIRA FIGUEROA MARTINEZ, PLUTARCO ELIAS CALLES GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	77,349.57	77,349.57	0.00	0.00		ALUMNO 32	TERMINADO
TELESECUNDARIA 350 GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES DESIERTO DE SONORA, EL	44,000.00	9,500.00	18,000.00	16,500.00	AIRE ACONDICIONADO,TEL EVISION, ESTANTES, LIBREROS,MESAS,SILLAS , CORTINAS, PERSIANAS,VENTANAS, CAÑON, ESCRITORIO,PROYECT OR,MATERIAL EXTRAOFICIAL,CONST RUCCION DE BIBLIOTECA,2 COMPUTADORAS,MAT ERIAL DIDAC	ALUMNO 60	EN PROCESO
REPARACION GENERAL, ALBERGUE TRIBU PAPAGO (ESCUELA PRIMARIA), PLUTARCO ELIAS CALLES GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES QUITOVAC	139,701.80	139,701.80	0.00	0.00		ALUMNO 50	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							

TELESECUNDARIA 307 GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES QUITOVAC	37,000.00	9,500.00	15,500.00	12,000.00	VIDEOS Y CDS DE ESCUELA PARA PADRES,TONERS, TINTA, PAPELERIA,MATERIAL DE CONSTRUCCION.	ALUMNO 5	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE IDIOMAS, CECATI 23, GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	218,089.00	218,089.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, E.P. GUADALUPE VICTORIA EN GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	241,666.70	241,666.70	0.00	0.00		ALUMNO 348	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA Y ALIMENTACION GENERAL, E.P. MARIA JESUS BUSTILLO RAMIREZ EN GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	235,788.38	235,788.38	0.00	0.00		ALUMNO 389	EN PROCESO
GRAL LAZARO CARDENAS NUM 2 GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	97,968.56	10,000.00	56,484.28	31,484.28	PAPELERIA, MATERIAL ESCOLAR, CAMARA DIGITAL,VESTUARIOS PARA BAILABLES,FOTOGRAFIAS,CAMARA DIGITAL,EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORA,MUEBLE PARA COMPUTADORA,TINTA S,REHABILITACION DE AULA DE MEDIOS,1 PUERTA,1	ALUMNO 348	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA 71 GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	95,000.00	17,500.00	42,500.00	35,000.00	ENREJADO DE AULA, PINTURA, 2 ARCHIVEROS, MAQUINAS DE ESCRIBIR, 6 AIRES,	ALUMNO 651	EN PROCESO
ALFONSO IBERRI GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	80,278.00	10,000.00	53,139.00	17,139.00	PROYECTOR,PANTALLA,COMPUTADORA,TRIPLE,REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AULA DE USOS MULTIPLES,2 AIRES ACONDICIONADOS,PIZARRON,FOLDERS, CUADERNOS,SOBRES MANILA,6 DESPACHADORES DE AGUA,DIPLOMAS, LI	ALUMNO 208	EN PROCESO
FRANCISCO I. MADERO GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	80,000.00	15,000.00	35,000.00	30,000.00	4 MAQUINAS DE COSER, AMPLIFICADOR DE SONIDO, 2 BASES DE TRIPIÉ, TECLADO SINTETIZADOR, 6 EQUIPOS DE CÓMPUTO, 4 EQUIPOS DE CÓMPUTO, INSTALACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO.	ALUMNO 1413	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
ISIDRO FABELA ALFARO GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	72,828.16	10,000.00	46,914.08	15,914.08	TEJADO,EQUIPO DE COMPUTO,MATERIAL E INSTALACION DE VITROPISO,PAPELERIA, MATERIAL DIDACTICO.	ALUMNO 184	EN PROCESO
ADA M. ELFLEIN GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	71,000.00	10,000.00	46,000.00	15,000.00	2 AIRES ACONDICIONADOS,MATERIAL AUDIOVISUAL,MATERIAL, DIVISION,MATERIAL DE PLOMERIA,1 COPIADORA.	ALUMNO 74	EN PROCESO
PROFRA CARMEN ZAMBRANO 2 GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	63,000.00	10,000.00	43,000.00	10,000.00	4 TELEVISIONES,4 DVD, COMPUTADORA, VIDEO PROYECTOR, CAMARA DIGITAL,VIDEOCAMARA,TARJETA DE MEMORIA,4 REFLECTORES,7 MEMORIAS USB,JUEGOS DIDACTICOS, BOCINAS,16 ABANICOS, 12 LAMPARAS, REJAS DE HERRERIA, 4	ALUMNO 137	EN PROCESO
MARIANO AZUELA GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	61,000.00	15,500.00	30,500.00	15,000.00	CONSTRUCCION DE ACOMETIDA,2 AIRES ACONDICIONADOS,PAPELERIA, PEGAMENTO,TINTA,CUENTOS, DOCUMENTALES,PELICULAS,MUÑECOS GUIÑOLES,TEATRINO,RAMPAS,9 PUERTAS,INTALACION DE TRANSFORMADOR.	ALUMNO 184	EN PROCESO
GASPAR ZARAGOZA GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	60,155.20	18,000.00	31,077.60	11,077.60	VITROPISO PARA AULAS, INSTALACIONES ELECTRICAS,MALLA CICLONICA,COMPUTADORA, AIRES ACONDICIONADO,APARATO DE SONIDO,4 GRABADORAS	ALUMNO 113	EN PROCESO
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 30 GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	53,000.00	17,500.00	25,500.00	10,000.00	DVD, MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LABORATORIO, 40 BANCOS, PAPELERÍA, COMPUTADORA, MANTENIMIENTO AULA AUDIOVISUAL, 3 A/A, 100 SILLAS, EQUIPO DEPORTIVO, 2 LIBROS DE PSICOLOGÍA.	ALUMNO 684	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
AQUILES SERDAN GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	49,000.00	18,000.00	26,000.00	5,000.00	CARTULINAS, PLUMONES, CINTA, GRABADORAS, MICRÓFONOS, HOJAS, TONER, ENGARGOLADORA, CAMARA DIGITAL, MEMORIA PARA CAMARA, 5 COMPUTADORAS E INSTALACIÓN, ARCHIVEROS, REJAS PARA AULAS, ALAMBRADO ELÉCTRICO E	ALUMNO 170	EN PROCESO
NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	44,508.18	18,000.00	23,754.09	2,754.09	MATERIAL DE CONSTRUCCION, VIDRI OS, MADERAS, CONTRA BORDES, MATERIAL DEPORTIVO, DVD, PINT ARRONES, MATERIAL DIDACTICO, MATERIAL ARMABLE, PAPELERIA, H OJAS BLANCAS, MATERIAL DE OFICINA, COPIADORA, T ONER, TINTA, LIBRERO	ALUMNO 281	EN PROCESO
CAM. NO. 54 GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	43,600.00	18,000.00	23,300.00	2,300.00	42 MESAS DE TRABAJO, 60 LAMPARAS, INSTALACI ONES ELECTRICAS, TOMACORRIENTES, 3 ABANICOS, PROTECCIO NES.	ALUMNO 84	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC. SEC. GRAL. MIGUEL HIDALGO, GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	421,130.37	421,130.37	0.00	0.00		ALUMNO 320	EN PROCESO
REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC. SEC. TECNICA 59, GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	165,180.91	165,180.91	0.00	0.00		ALUMNO 320	EN PROCESO
REHABILITACION ELECTRICA EN ESC. CAM 45, GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	14,601.32	14,601.32	0.00	0.00		ALUMNO 97	TERMINADO
REHABILITACION ELECTRICA EN ESC. CAM 54, GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	53,815.55	53,815.55	0.00	0.00		ALUMNO 106	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, CERCO, BEBEDERO Y PLAZA CIVICA, J.N. NUEVA CREACION MARSELLA RESIDENCIAL EN GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	1,822,706.76	1,822,706.76	0.00	0.00		ALUMNO 64	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SEIS AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, AREA ADMINISTRATIVA, COCINA, BEBEDEROS, PLAZA CIVICA Y CERCO, CAME 2, GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	1,212,391.10	1,212,391.10	0.00	0.00		ALUMNO 50	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, E.P. ALFONSO IBERI, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	173,935.35	173,935.35	0.00	0.00		ALUMNO 195	TERMINADO
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 19							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	PINTURAS , BROCHAS, TINER, HERRAMIENTA PARA INTENDENCIA, MATERIA ELECTRIC E HIDRAULICO, ENREJADO 2 PUERTAS,CAÑON, 1 COMPUTADORAS, 2 SILLAS SECRETARIALES, 1 CAMARA DIGITAL, 2 APARATOS DE A/A,PAPELERIA,	ALUMNO 119	EN PROCESO
GUADALUPE VICTORIA							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	100,000.00	18,000.00	42,000.00	40,000.00	INSTALAR SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO, INSTALACION DE VITROPISO, PINTURA Y BROCHAS,7 GRABADORAS, ARCHIVEROS, ESTANTES,JUEGOS Y MATERIAL DIDACTICO, BALON Y RED,TONER PARA COPIADORA, TAMBOR COPIADORA, COP	ALUMNO 344	EN PROCESO
GRAL PLUTARCO ELIAS CALLES							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	95,000.00	17,500.00	42,500.00	35,000.00	ILUMINACION PARA 4 GRUPOS, PROTECCIONES FRONTALES,1 MINISPLIT, MATERIAL DIDACTICO, MATERIAL DEPORTIVO TROFEOS MEDALLAS,TONER, CD Y CASSETTE BLANCO, PAPELERIA, VIDEOS EDUCATIVOS,CAPACITACION	ALUMNO 343	EN PROCESO
VICENTE GUERRERO							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	94,889.22	18,000.00	44,444.61	32,444.61	PINTURA , THINER, BROCHAS, RODILLO, ESTOPA, REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL, Y DE PROTECCION DE VENTANAS,RADIOGRA BADORA, 3 AIRES ACOND,JUEGOS DIDACTICOS DE MESA,COLCHONETAS, BALONES DE FUTBOL Y VOL	ALUMNO 324	EN PROCESO
LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	70,881.02	17,500.00	33,440.51	19,940.51	LIBREROS, PINTARRONES, HOJAS, TONER, CILINDRO, COPIAS, CORTINAS, CORTINEROS, PINTURA, PISO EN UN SALÓN, REHABILITAR PAREDES, REHABILITAR PARTE DEL CERCO.	ALUMNO 277	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
ABELARDO L. RODRIGUEZ GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	48,000.00	15,000.00	23,000.00	10,000.00	ILUMINACIÓN, VENTILACIÓN, REHABILITACIÓN AULAS, EQUIPAMIENTO DE CASETAS PARA SOLDAR, HERRAMIENTAS: DESARMADORES, 6 MARTILLOS BOLA, 6 CINCELES PUNTA PLANA, JUEGO DE LLAVES MISTOS Y ESPAÑOLES, 6 ARCOS DE	ALUMNO 1290	EN PROCESO
MA JESUS BUSTILLO DE RAMIREZ GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	41,900.00	18,000.00	22,950.00	950.00	MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL DIDACTICO, MOBILIARIO Y EQUIPO, REHABILITACIÓN.	ALUMNO 382	EN PROCESO
LORETO ENCINAS DE AVILES GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	115,000.00	10,000.00	60,000.00	45,000.00	9 ENFRIADORES DE AGUA, MATERIAL EDUCATIVO, CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA ESCOLAR.	ALUMNO 405	EN PROCESO
ADELINA ANGULO DE ARECHIGA GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	100,000.00	18,000.00	47,000.00	35,000.00	REHABILITACION DE CABLEADO ELECTRICO DE LAS AULAS, MATERIAL DE LIMPIEZA, CESTOS DE BASURA, MEMORIA USB, AIRES ACONDICIONADOS, MA TERIAL ESCOLAR, PAPELERIA.	ALUMNO 248	EN PROCESO
CAM NO. 8 GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	95,000.00	15,500.00	44,500.00	35,000.00	TONER, ACETATOS, MA RCADORES, REHABILIT ACION DEL AREA PSICOPEdagogICA, MA LLA SOMBRA EN EL PARQUE, REHABILITACI ON DEL DESAYUNADOR, SISTEM A ELECTRICO, INSTALACI ON DE VITROPISO, SOPORTES, I NSTALACION DE REPISAS, 3	ALUMNO 68	EN PROCESO
CARMEN ZAMBRANO NO. 1 GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	88,000.00	10,000.00	53,000.00	25,000.00	MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA, CAMA RA DE VIDEO, CAMARA DIGITAL, VENTANAS DE ALUMINIO CORREDIZAS CON MOSQUITERO, MESAS Y SILLAS, CAJON PARA BOTIQUIN, MATERIAL ESCOLAR, PAPELERIA, HOJAS BLANCAS.	ALUMNO 194	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
 Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
JULIO VERNE GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	85,000.00	15,500.00	39,500.00	30,000.00	EQUIPO DE COMPUTO,IMPRESORA, QUEMADOR,REGULADOR, MEMORIA USB,SILLA,MUEBLE,BLOQUES LOGICOS,MATERIAL DE HERREERIA,PINTURA, BROCHAS,CHAROLAS,COLUMPIOS.	ALUMNO 115	EN PROCESO
J.N. JEAN PIAGET GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	81,900.00	23,500.00	42,200.00	16,200.00	ESTRUCTURA METALICA,CAMARA DIGITAL,3 DVD, 3 TELEVISIONES CON SOPORTE,MICROFONO, BOCINA, AMPLIFICADOR,5 ESPACIOS DE LAMINA,MATERIAL , MANO DE OBRA,TECHADO,CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA,TONER, HOJAS, COP	ALUMNO 99	EN PROCESO
CARLOS PERRAULT GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	75,918.00	15,500.00	37,459.00	22,959.00	PINTARRONES,ABANICOS DE TECHO,GRABADORA,CAMARA DIGITAL,MALLA SOMBRA,REPISAS MURO BLOK,BANCAS,APARATOS DE SONIDO,REHABILITACION DE LA PUERTA DE ENTRADA,CUENTOS,PAPELERIA,MATERIAL GRAFICO,DISFRACES,CABAL	ALUMNO 126	EN PROCESO
AMERICO VESPUCIO GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	75,000.00	18,000.00	37,000.00	20,000.00	COPIAS,REHABILITACION DE SANITARIOS,12 ABANICOS,3 PUERTAS,TECHADO DE LA CANCHA,ADOQUIN,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,MATERIAL DIDACTICO,PINTADO DE AULA,MATERIAL ESCOLAR.	ALUMNO 176	EN PROCESO
FLORENTINO LOPEZ CERVANTES GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	74,000.00	18,000.00	37,000.00	19,000.00	MATERIAL DIDACTICO DIVERSO PARA ACTIVIDADES,REHABILITACION DE PUERTAS,VITROPISO EN AULAS,COPIAS, 5 TELEVISIONES, 5 DVD,HOJAS BLANCAS, PAPELERIA,TONER,CDS, HOJAS DE ROTAFOLIO,COPIAS, TINTA, TONER.	ALUMNO 261	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. MACRINA PATIÑO GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	70,000.00	17,500.00	32,500.00	20,000.00	MATERIAL DIDACTICO,MUSICA,MATERIAL DE DRAMATIZACION,CAMARA DIGITAL,LIBROS,ESTANTES,REHABILITACION DE JARDIN, SILLAS PARA JARDIN,ARCHIVERO,PI NTARRONES,TIMBRE,INSTALACION DE PISO,SILLAS, MESAS.	ALUMNO 194	EN PROCESO
J.N. CLAUDIO DEBUSSY GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	71,500.00	23,500.00	38,000.00	10,000.00	CONSTRUCCION DE UN ESPACIO,MATERIAL , MANO DE OBRA,MATERIAL DE PLOMERIA,ESTANTES, EQUIPO DE SONIDO,DOMINOS, LOTERIAS,ROMPECABEZAS,TARJETAS	ALUMNO 93	EN PROCESO
GENERAL FELIPE ANGELES GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	71,500.00	23,500.00	38,000.00	10,000.00	VESTUARIO PARA DANZA, BAILABLES,ROMPECABEZAS, DOMINOS,UNIFORMES DEPORTIVOS, MATERIAL DEPORTIVO,EQUIPO DE SONIDO,ESCOBAS, TRAPEADORES,TAMBOS PARA BASURA,INSTALACION DE SANITARIOS, PLOMERIA,RENTA DE MAQ	ALUMNO 150	EN PROCESO
JUSTO SIERRA MENDEZ GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	43,000.00	18,000.00	23,500.00	1,500.00	MANTENIMIENTO DE COPIADORA,ENGARGO LADORA, GUILLOTINA,ENMICADORA,HOJAS BLANCAS, PAPELERIA, MATERIAL DE OFICINA,AMPLIACION DE ALMACEN ESCOLAR,MATERIAL DIDACTICO.	ALUMNO 179	EN PROCESO
ZULMA V DE LLANO GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	41,000.00	9,500.00	16,500.00	15,000.00	EQUIPO COMPUTACIONAL E INSTALACION,MATERIAL DIDACTICO ESCOLAR,Y CULTURAL.	ALUMNO 97	EN PROCESO
PEDRO FRANCISCO SHUBERT GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	27,000.00	9,500.00	11,000.00	6,500.00	COLCHONETAS,DEPOSITOS, LAVAMANOS,BOMBA DE HIDROCEL,TINACO,LIBRERO,RETROPROYECTOR,PAPELERIA,PELICUL	ALUMNO 49	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
 Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
<i>[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION</i>							
					AS,CUENTOS AUDITIVOS,MUSICA INFANTIL,LOTERIAS, DOMINOS.		
NUEVA CREACION GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	91,363.80	10,000.00	54,681.90	26,681.90	COMPRA DE 9 MINISPLIT,MATERIAL DEPORTIVO, CAMARA DIGITAL,PAPELERIA,HO JAS, TONER, GISES,MARCADORES,CA RPETAS,CUADERNOS.	ALUMNO 483	EN PROCESO
LUIS VAN BEETHOVEN GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	73,000.00	15,000.00	33,000.00	25,000.00	PAPELERIA, MATERIAL ESCOLAR,RESISTOL,PAP ELERIA DIVERSA,INSTRUMENT OS MUSICALES,ESCENOGRA FIA,DIFERENTES TIPOS DE PAPEL.SOMBREROS,TRA JES,MASCARAS,PINTUR A,MATERIAL DIDACTICO,PANTALLA ,5 PIZARRONES, 5 COMPU	ALUMNO 143	EN PROCESO
PROFRA MA JESUS ESCOBAR IBARRA GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	71,600.00	10,000.00	47,300.00	14,300.00	3 ROTA FOLIOS,PISO EN 8 AULAS, 12 LIBROS,CAMARA DIGITAL,CARPETAS,PAP ELERIA, MATERIAL ESCOLAR, CARTUCHO, HOJAS, SOBRES, VIDRIOS, ACONDICIONAMIENTO DE BIBLIOTECA, 2 MESAS RECTANGULARES.	ALUMNO 210	EN PROCESO
HEROES DEL 13 DE JULIO GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	54,262.00	10,000.00	39,131.00	5,131.00	MATERIAL DIDACTICO,SILLAS, MESAS, AIRE ACONDICIONADO,PAP ELERIA, HOJAS, MARCADORES,PERSIAN AS, ESTANTERIAS, SILLAS, MESAS,PINTARRONES, ACUARELAS, CAMARA DE VIDEO, ACETATOS,CAMARA DIGITAL,CAMARA FOTOGRAF	ALUMNO 249	EN PROCESO
GRAL LAZARO CARDENAS NO. 1 GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	45,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	ROTA FOLIO, MARCADORES, HOJAS BLANCAS, COPIAS, CD, DVD, DISKETTES, MATERIALES EDUCATIVOS, VIDEOS, LIBROS, CAÑÓN, PANTALLA DESPLIEGABLE, CAMARA DIGITAL, PROYECTOR DE ACETATOS, 3 PINTARRONES, 25	ALUMNO 590	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
					MESAS DE		
MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	110,000.00	10,000.00	62,500.00	37,500.00	3 ABANICOS INDUSTRIALES, PERSIANAS, MOBILIARIO PARA COMPUTADORA, MESAS REDONDAS, SILLAS, 2 DIVISIONES PARA CURRICULUMS, BIBLIOGRAFIA Y RECURSOS MULTIMEDIA, CONFERENCIAS SOBRE TRABAJO COLABORATIVO, EQU	ALUMNO 780	EN PROCESO
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 59 GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	72,202.96	15,000.00	32,601.48	24,601.48	CONSTRUCCION DE 3 CUBICULOS PARA PREFECTURA, PROTECCIONES DE AULAS, PINTURA DE LA FACHADA ESCOLAR, LIBREROS, ENSERES PARA COCINA, MATERIAL DIDACTICO, CURSOS, REPARACION DE MAQUINAS DE CÖCER	ALUMNO 247	EN PROCESO
ANNA FREUD GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	70,000.00	15,500.00	34,500.00	20,000.00	ROMPECABEZAS, MATERIAL DE ENSAMBLE, MEMORAMA S, DOMINOS, LUPAS, REGLETAS, TEATRINO, CARTULINAS, HOJAS DE COLORES, PAPEL CREPE, TONER, TINTA, PERSIANAS, REHABILITACION DE PUERTA PRINCIPAL, INSTALACION DE VITROPISO.	ALUMNO 103	EN PROCESO
IGNACIO ALLENDE GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	66,000.00	18,000.00	33,000.00	15,000.00	HOJAS DE OFICIO, Y CARTA, FOMI, CARTULINAS, PLUMONES, TONER, CARPETAS, LOTERIA DE VALORES MADERA, PINTURA, MATERIAL DIDACTICO, MATERIAL DEPORTIVO, AIRE ACOND, MESAS LIBREROS, COMPUTADORA, IMPRESORA	ALUMNO 152	EN PROCESO
ADOLFO DE LA HUERTA GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	65,000.00	15,000.00	30,000.00	20,000.00	MATERIAL DIDACTICO, ROMPECABEZAS, JUEGOS DE ENSAMBLE, INDICADORES, MATERIAL ESCOLARES, ROTAFOLIO, PINCELES, PINTURAS, PEGAMENTO, TIJERAS, HOJAS, LIBROS DE	ALUMNO 185	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
<i>[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION</i>							
					CONSULTA,DVD, CAMARA DIGITAL,CAMBIAR 7 VENTANAS DE FIERR		
LUIS G DAVILA GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	41,000.00	9,500.00	16,500.00	15,000.00	MATERIAL DIDACTICO, MATERIAL EDUCATIVO, CAÑON, MATERIAL DEPORTIVO,GRADAS, VITROPISO	ALUMNO 387	EN PROCESO
J. N. MOLIERE GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	23,000.00	10,000.00	11,000.00	2,000.00	1 VIDEO CASETERA CON DVD,PAPERERIA, MATERIAL DE OFICINA,REHABILITACI ON DE BAÑOS,30 MARACAS,20 PANDEROS,20 CASTAÑUELAS,1 GRABADORA,MANO DE OBRA,REHABILITACIO N,3 COLCHONETAS,60 PELOTAS,60 CUERDAS.	ALUMNO 48	EN PROCESO
24 DE FEBRERO GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	100,000.00	18,000.00	42,000.00	40,000.00	DADOS, JUEGOS GEOMÉTRICOS, MEMORAMAS, FRACCIONES, LOTERÍAS, AJEDREZ, DOMINOS, ABACOS, AUDIOCUENTOS, HOJAS DE COLORES, PAPEL CONTAC, CINTA ADHESIVA, MATERIAL BIBLIOGRAFICO, LIBREROS, MICRÓFONOS, OTROS	ALUMNO 214	EN PROCESO
ANTONIO MONTES GARCIA GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	93,300.00	18,000.00	43,650.00	31,650.00	BIBLIOGRAFÍA, PREMIOS, IMPRESORA, CONCURSOS PREMIOS, MATERIAL ESCOLAR,COMPUTADO RA, DISCOS, DVD, CANASTAS BASQUET, BALONES, RED VOLIBOL, MAPAS, COPIAS, BOND, PLUMONES, HOJAS, TONER, LIBRO DE REGISTRO,	ALUMNO 515	EN PROCESO
ADOLFO DE LA HUERTA GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	88,652.68	18,000.00	42,826.34	27,826.34	CONSTRUCCION DE TECHADO PARA LA ENTRADA,MATERIAL CONCRETO, PINTURA,INSTALACIO N DE BOMBA, RESANAMIENTO DE PAREDES, PINTURA, INSTALACION DE ABANICOS DE TECHOS, CORTINAS, PINTURA, VIDRIOS,REMODELACI ON DE	ALUMNO 180	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
JOSE MARIA YAÑEZ GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	87,862.00	11,000.00	52,431.00	24,431.00	HOJAS, TINTA, TONER,PROYECTOR DE ACETATOS,ENGARGOL ADORA, BIBLIOGRAFIA,LAPICES, COLORES, PLUMAS,MATERIAL DIDACTICO, FORROS,AIRE ACONDICIONADO,ABA NICOS,COMPUTADORA ,CONSTRUCCION DE BARDA.	ALUMNO 85	EN PROCESO
15 DE SEPTIEMBRE GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	80,000.00	15,000.00	35,000.00	30,000.00	CAMARA FOTOGRAFICA, MEMORIA, HOJAS BLANCAS, PAPEL CREPE, LUSTRE, PAPEL BOND, CUENTOS BREVES, CAFETERA,, SILLAS, HOJAS BLANCAS, TINTA, TONER, LIBRO, MARCADORES PINTARRÓN, PIZARRONES BLANCOS, PLIEGOS R	ALUMNO 327	EN PROCESO
MARIA LUISA ALCOTT GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	70,000.00	15,500.00	34,500.00	20,000.00	REHABILITACION DE AULA DE USOS MULTIPLES,JUEGOS MECANICOS,CONSTRU CCION DE JARDINERAS,MATERIAL DIDACTICO,MATERIAL ESCOLAR,CUENTOS INFANTILES,POESIAS.	ALUMNO 127	EN PROCESO
JACINTO BENAVENTE GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	66,000.00	18,000.00	33,000.00	15,000.00	AMPLIACION DE CANCHA CIVICA,VITROPISO,MAT ERIAL Y MANO DE OBRA,ROMPECABEZAS, MICROSCOPIO,JUEGOS, MAGNETICOS,INCREME NTAR AREA DE JUEGOS,REFORESTACIO N DEL PLANTEL,IMPRESIONES Y COPIAS.	ALUMNO 73	EN PROCESO
ABELARDO L RODRIGUEZ GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	65,000.00	15,000.00	30,000.00	20,000.00	TONER, TINTA, IMPRESORA, COMPUTADORA, PROTECCIONES DE VENTANA, REHABILITACION DE BAÑOS, ENREJADO, 300 ROTAFOLIOS, TÍJERAS, 2 PAQUETES DE HOJAS BLANCAS, 3 MUEBLES PARA DIRECCION, 7 ABANICOS, VESTUARIOS	ALUMNO 261	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CAM NO. 45 GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	54,000.00	12,000.00	37,000.00	5,000.00	MATERIAL DE OFICINA,AIRES ACONDICIONADOS, ABANICOS DE PEDESTAL,CONSTRUCCION DE SANITARIOS,CAMPANA, MATERIAL BIBLIOGRAFICO,PAPELERIA,ACETATOS, PROYECTOR, TV,COMBO,FOLLETOS,ENSERES,TRANSPORTE, MATERIAL D	ALUMNO 53	EN PROCESO
NICOLAS BRAVO NO. 1 GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	45,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	CONSTRUCCION DE UN MURO INFORMATIVO,ARCHIV EROS,ESTANTES,APARATO DE SONIDO,ENGARGOLADORA,PAPELERIA, HOJAS BLANCAS,MATERIAL DEPORTIVO,IMPRESIONES,IMPRESORA,PINTARRONES.	ALUMNO 522	EN PROCESO
PROFR FERNANDO F DWORAK GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	44,000.00	17,500.00	21,500.00	5,000.00	ESTANTES, RECIPIENTES PARA GUARDAR MATERIAL DIDACTICO,CAPACITACION,ENCEMENTADO DE CORREDOR,CONSTRUCCION DE GRADAS,LIBRERO,5 PINTARRONES, COPIADORA, APARATO DE SONIDO	ALUMNO 204	EN PROCESO
J. N. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	79,500.00	23,500.00	41,000.00	15,000.00	MATERIAL DIDACTICO,ENSAMBLES, LUPAS,MUSICA CLASICA,LIBROS, CUENTOS,LITROGRAFIA,PELICULAS,INSTRUMENTOS MUSICALES,PAPELERIA, MATERIAL DE REHABILITACION	ALUMNO 103	EN PROCESO
NICOLAS BRAVO NO. 2 GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	57,572.78	10,000.00	40,625.78	6,947.00	COLOCACION DE VITROPISO,PUBLICACION DE UN TRIPTICO ESCOLAR, FOTOSTATICAS,ROTAFOLIOS,CAPACITACION, DIPLOMADO PARA PADRES,LIBROS PARA BIBLIOTECAS,CREACION DE TRIPTICO INTERNO,MARCADORES, PAPEL BOND.	ALUMNO 152	EN PROCESO
MOTOLINIA GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	95,000.00	15,500.00	44,500.00	35,000.00	REMODELACION DE SANITARIOS,COMPUTADORAS PARA AULAS.	ALUMNO 121	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
JUAN RUIZ DE ALARCON GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	71,000.00	10,000.00	46,000.00	15,000.00	3 CAJAS DE GIS, CRAYOLAS, TIJERAS, CANICAS,DADOS, PALITOS, FIGURAS, ROMPECABEZAS, VESTUARIO, MATERIAL DEPORTIVO,4000 HOJAS BLANCAS, COPIAS, BALONES DE VOLEIBOL, BASQUETBOL, FÚTBOL, REDES, CARTULINAS,	ALUMNO 86	EN PROCESO
PLUTARCO ELIAS CALLES GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	53,497.60	12,000.00	22,748.80	18,748.80	USB, MATERIAL DEPORTIVO, CDS,PAPEL BOND, RESISTOL, MARCADORES, ACUARELAS, TIJERAS, HOJAS BLANCAS, PINTARRÓN, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, FOLDERS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, CORRECTORES LÍQUIDOS, 4 SACAPUNTAS EL	ALUMNO 118	EN PROCESO
CUAUHTEMOC GUAYMAS SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)	115,000.00	10,000.00	60,000.00	45,000.00	DVD, AUDIOCASSETTES,30 MESAS, 60 SILLAS,LIBRERO DE MADERA,MATERIAL DE HERRERIA,PLOMERIA,M ATERIAL DE REHABILITACION,INST ALACION DE PURIFICADOR,LIBROS DEL RINCON,RESISTOL, HOJAS BLANCAS,PAPELERIA,M ATERIA	ALUMNO 160	EN PROCESO
USI ALEYA GUAYMAS SAN CARLOS (SAN CARLOS NUEVO GUAYMAS)	41,000.00	9,500.00	16,500.00	15,000.00	JUEGOS Y VIDEOS EDUCATIVOS,MATERIA L DE EDUCACION FISICA,MUSICA,CAMAR A DIGITAL,MICROFONO INALAMBRICO,CONSTR UCCION DE COBERTIZO EN CANCHA CIVICA.	ALUMNO 43	EN PROCESO
JUSTO SIERRA GUAYMAS ESTEBAN BACA CALDERON (BACA CALDERON)	18,000.00	9,500.00	7,500.00	1,000.00	MATERIAL DIDACTICO, DEPORTIVO, EQUIPO DE SONIDO , ABANICOS DE TECHO, ASPIRADORA, CURSO DE VALORES, MATERIAL DE LIMPIEZA, FILTRO DE AGUA, CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS	ALUMNO 12	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
REPARACION GENERAL, J.N. CARLOS ORTIZ RETES, GUAYMAS GUAYMAS ORTIZ	104,599.70	104,599.70	0.00	0.00		ALUMNO 25	TERMINADO
SECUNDARIA TECNICA N° 23 GUAYMAS POTAM	95,000.00	17,500.00	42,500.00	35,000.00	CONSTRUCCION DE 40 MT DE CERCO PERIMETRAL Y PUERTA PRINCIPAL,2 GRABADORAS, DVD, 3 AIRES ACOND, ESCRITORIO, 8 SILLAS, VESTUARIO, JUEGOS GEOMETRICOS, EXTRACTOR PARA APICULTURA,LIBROS,A POYO A LA TECNOLO	ALUMNO 366	EN PROCESO
JAIME TORRES BODET GUAYMAS POTAM	78,000.00	17,500.00	35,500.00	25,000.00	MATERIAL DIDACTICO, CASETES,ROLLOS,MESA S,ROTAFOLIOS,PAPELE RIA,MATERIAL ESCOLAR,SOBRES, CINTAS,HOJAS BLANCAS,AIRES ACONDICIONADOS,CO LCHONETAS, BUTACAS,SERVICIO A COPIADORAS,VITROPIS O.	ALUMNO 399	EN PROCESO
J.N. JUSTO SIERRA GUAYMAS POTAM	41,000.00	9,500.00	16,500.00	15,000.00	DIPLOMADO PARA DOCENTES, PARA PADRES DE FAMILIA,MATERIAL GRAFICO, COPIAS,MATERIAL DIDACTICO PARA LA BIBLIOTECA,JUQUETES, SEÑALAMIENTOS DE EMERGENCIA,COPIADO RA, MUEBLE, 1 RADIOGRABADORA,2 LOKER, PINTURA	ALUMNO 73	EN PROCESO
JESUS GARCIA GUAYMAS POTAM	42,400.00	15,000.00	20,700.00	6,700.00	2 AIRES ACONDICIONADOS,HO JAS BLANCAS,LIBRETAS,TO NER,MARCADORES, LIBROS DE CUENTOS,CARTULINAS ,MEMORIA USB.	ALUMNO 388	EN PROCESO
PETRA LUJAN DE RODRIGUEZ GUAYMAS SAN JOSE DE GUAYMAS	68,209.24	10,000.00	48,104.62	10,104.62	REHABILITACIONES, MATERIAL ELECTRICO, MANO DE OBRA,CONSTRUCCION DE TEJABAN,PODIUM,APA RATO DE SONIDO, PAPELERIA, MATERIAL ESCOLAR,HOJAS BLANCAS,TINTA,PLUM AS,CARTULINAS,PIZAR RON,ANAQUELES,2 MESAS PLEGAB	ALUMNO 135	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
TELESECUNDARIA 285 GUAYMAS SANTA CLARA	80,688.00	10,000.00	50,344.00	20,344.00	VIDRIOS Y VENTANAS, ENREJADO DE PUERTAS, PUERTA PRINCIPAL DE ACCESO A LA ESCUELA, MATERIALES Y MANO DE OBRA HASTA BANDERA, COMPRA DE VITROPISO Y MATERIALES, PROYECTOR DIGITAL, COPIADORA, MESAS Y SILLA	ALUMNO 110	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, E.P. BENITO JUAREZ, GUAYMAS GUAYMAS TORIN	210,758.34	210,758.34	0.00	0.00		ALUMNO 80	TERMINADO
J.N. JOSE MA MORELOS Y PAVON GUAYMAS VICAM (SWICHT)	95,866.34	10,000.00	56,933.17	28,933.17	DIPLOMADO PARA MAESTROS, DIPLOMADO PARA PADRES, LIBROS, MESA DE TRABAJO, 6 SILLAS, MATERIAL DIDACTICO MUSICAL, PINTARRON, PERSIANAS, 6 LIBRETAS, CAMARA DIGITAL, COMPUTADORA, USB, MUEBLE, CABLEADO ELECT	ALUMNO 99	EN PROCESO
J.N. MACOCHINI GUAYMAS VICAM (SWICHT)	37,000.00	15,500.00	20,500.00	1,000.00	MARCADORES, HOJAS BLANCAS, LIBROS, BIBLIOGRAFIAS, RESIST OL, 3 ESTANTES, 3 ABANICOS, 1 CAMARA FOTOGRAFICA, 4 CUBETAS DE PINTURA, 200 ROTAFOLIOS, 1 MEMORIA USB, 1 SILLA, 1 AIRE ACONDICIONADO, 4 PUERTAS, 100 METROS	ALUMNO 71	EN PROCESO
J.N. EL TRENECITO GUAYMAS VICAM (SWICHT)	25,000.00	10,000.00	12,000.00	3,000.00	DEMOLUCION DE PAREDES, DETALLAR AREA 40MTS VITROPISO, TAPAR PUERTAS, ARENA, GRAVA, 28M BANQUETA, MAYAS, 5 CUBETAS, 1 TERMOMETRO, 1 BASCULA, 1 APARATO DE DVD, AIRE ACOND, ESCRITORIO, MUEBLE P/ COMPUTAD	ALUMNO 54	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 353 GUAYMAS VICAM (SWICHT)	32,348.58	10,000.00	15,174.29	7,174.29	PINTURA VINILICA PARA INTERIOR Y EXTERIOR, PINTURA DE ACEITE PARA REJA, THINER BROCHAS, LIJAS, TORNILLOS, MANGUERA PARA JARDIN, REFORZAMIENTO DE PUERTAS, REPOSICION	ALUMNO 53	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
					DE BALASTROS, TAZA BAÑO, INSTALACIO		
SEBASTIAN GONZALEZ GUAYMAS VICAM (SWICHT)	25,002.46	10,000.00	12,001.23	3,001.23	TECHADO DE CANCHA,PAPELERIA, HOJAS, TONER, MATERIAL ESCOLAR, UTILES DE USO DIARIO,GRABADORAS, HISTORIAS, LEYENDAS,FABULAS.	ALUMNO 235	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA N° 28 GUAYMAS VICAM (SWICHT)	80,000.00	15,000.00	35,000.00	30,000.00	25 OBRAS LITERARIAS CONTEMPORANEAS, 60 PANTÓGRAFOS, CDS, ESTUCHE DE CIENCIAS, TABLA PERIODICA, 2 ENCICLOPEDIAS VIRTUALES, 6 VIDEO PELÍCULAS, 16 PARES DE BOTINES PARA DANZA, 10 BALONES DE BASQUETBOL,10	ALUMNO 567	EN PROCESO
PORFIRIO BUITIMEA GUAYMAS VICAM (SWICHT)	38,000.00	10,000.00	18,000.00	10,000.00	MAPAS, FIGURAS GEOMETRICAS,CUERPO HUMANO,HOJAS,TIJER AS,PAPELERIA,TINTAS,B IBLIOGRAFIAS,MATERI AL DE AUDIO,VIDEO,SERVICI O A COPIADORAS,SERVICIO A COMPUTADORAS,MAT ERIAL DEPORTIVO,PERSIANAS PARA UN AULA,VI	ALUMNO 222	EN PROCESO
PROFRA ROSA FELIX BARRAZA GUAYMAS VICAM (SWICHT)	38,000.00	10,000.00	18,000.00	10,000.00	MATERIAL DIDACTICO, BIBLIOGRAFÍA, ESCRITORIO SECRETARIAL, ACONDICIONAMIENTO DEL COMEDOR INSTALACIÓN DE VENTANAS Y VIDRIOS, ENFRIADOR DE AGUA, ILUMINACIÓN, REHABILITACIÓN DE CONTACTOS, PINTURA, ILUMINA	ALUMNO 174	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE IDIOMAS, CBTA 26, GUAYMAS GUAYMAS VICAM (SWICHT)	446,951.00	446,951.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	TERMINADO
EUSEBIO FCO PADRE KINO GUAYMAS VICAM (SWICHT)	31,400.00	12,500.00	15,200.00	3,700.00	2 GLOBOS TERRÁQUEOS, MEDIDAS DE CAPACIDAD (LT, 1/2 LT, 1/4 LT), MAPAS, LÁMINAS, REFERENTES, ARTÍCULOS DEPORTIVOS, JUEGOS GEOMÉTRICOS,	ALUMNO 336	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
					BILLETES, MONEDAS DE PAPEL, BORRADORES PARA PIZARRÓN BLANCO, PAPEL		
REPARACION GENERAL, E.P. JOSE MARIA TETABIATE, GUAYMAS GUAYMAS VICAM PUEBLO	134,960.27	134,960.27	0.00	0.00		ALUMNO 128	TERMINADO
CAPITAN JESUS RAJU GUAYMAS BAUGO (GUASIMAS)	17,398.00	9,500.00	6,699.00	1,199.00	ESTANTE METALICO,ENFRIADOR DE AIRE,MUEBLE,EQUIPO DE SONIDO, 1 GRABADORA, REPRODUCTOR DVD,MATERIAL DE OFICINA, PAPELERIA,TIJERA,MEMORAMAS, LOTERIAS,CUADERNOS , CRAYOLAS,MARCADORES DE ACEITE,TELEVISION,V	ALUMNO 46	EN PROCESO
BENITO JUAREZ GUAYMAS FRANCISCO I MADERO DE TORIM	44,650.00	18,000.00	23,825.00	2,825.00	REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL, PINTURA INTERIOR Y PROTECCIONES, ALUMBRADO DE PATIO,4 LIBREROS, 3 ESTANTES, 1 EQUIPO DE SONIDO ,ROTAFOLIOS, CARTULINAS, MARCADORES, RESISTOL, TIJERAS, COLORES PAPEL	ALUMNO 136	EN PROCESO
NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC GUAYMAS MANGA, LA (CAMPO PESQUERO LA MANGA)	41,000.00	9,500.00	16,500.00	15,000.00	MICROFONOS,PAPELERIA,MATERIAL DEPORTIVO,CISTERNA, TINACO,RED DE TUBERIA, ACONDICIONAMIENTO DE AULA,PINTURA,ALUMBRADO DE CANCHA, PROTECCIONES,PAPELERIA, DOMINOS, AJEDREZ, EL SOLITARIO,NUMEROS MOVILES,	ALUMNO 17	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, E.P. RAFAEL RAMIREZ, GUAYMAS GUAYMAS VARIAS	82,969.64	82,969.64	0.00	0.00		ALUMNO 80	TERMINADO
REHABILITACION GENERAL DE DORMITORIOS Y SERVICIOS SANITARIOS, E.P. CORONEL J. CRUZ GALVEZ (PRIMERA ETAPA), HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	3,823,087.54	3,823,087.54	0.00	0.00		ALUMNO 100	TERMINADO
REHABILITACION DE CUBIERTA EN DOS AULAS EN J.N. FRANCISCO EUSEBIO KINO, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	45,719.75	45,719.75	0.00	0.00		ALUMNO 60	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN E.P. GRAL. VICENTE GUERRERO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	361,406.42	361,406.42	0.00	0.00		ALUMNO 300	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN E.P. JUAN E. PESTALOZZI, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	28,922.14	28,922.14	0.00	0.00		ALUMNO 280	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN E.P. ABELARDO L. RODRIGUEZ, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	14,271.00	14,271.00	0.00	0.00		ALUMNO 340	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN E.P. FERNANDO ENRIQUEZ E., HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	344,247.75	344,247.75	0.00	0.00		ALUMNO 250	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN E.P. MEXICO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	869,218.46	869,218.46	0.00	0.00		ALUMNO 300	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN E.P. NARCIZO MENDOZA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	17,523.00	17,523.00	0.00	0.00		ALUMNO 220	TERMINADO
COSNTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN E.P. SOCORRO BERUMEN G., HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	200,111.09	200,111.09	0.00	0.00		ALUMNO 215	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA Y REPARACION GENERAL EN ESC. SEC. FEDERAL NO.7 JOSE MARIA GONZALEZ, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,073,291.64	1,073,291.64	0.00	0.00		ALUMNO 320	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. AMELIA GAMEZ ORTIZ, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	16,314.41	16,314.41	0.00	0.00		ALUMNO 32	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA, DIRECCION CON SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDERO, CERCO Y PLAZA CIVICA, J.N. NUEVA CREACION, FRACC. PALO FIERRO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	352,932.46	352,932.46	0.00	0.00		ALUMNO 32	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA, E.P. NUEVA CREACION VILLAS DEL REAL 3, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	8,203.41	8,203.41	0.00	0.00		ALUMNO 32	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA, E.P. SIN NOMBRE PASEO SAN ANGEL, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	9,119.58	9,119.58	0.00	0.00		ALUMNO 80	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA, USAER 221, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	141,578.15	141,578.15	0.00	0.00		ALUMNO 32	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. SIN NOMBRE VILLA RESIDENCIAL BONITA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	20,679.00	20,679.00	0.00	0.00		ALUMNO 64	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE AULA, CAM 57, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	101,031.86	101,031.86	0.00	0.00		ALUMNO 20	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. SIN NOMBRE REAL DEL CARMEN, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	65,526.38	65,526.38	0.00	0.00		ALUMNO 64	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, CERCO, BEBEDERO Y PLAZA CIVICA, J.N. NUEVA CREACION, LOS ARROYOS, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,069,033.42	1,069,033.42	0.00	0.00		ALUMNO 64	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 3 AULAS, E.P. NUEVA CREACION, FRACC. LOS ANGELES MIRADOR EN HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	210,390.87	210,390.87	0.00	0.00		ALUMNO 240	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, CERCO, BEBEDERO Y PLAZA CIVICA, E.P. NUEVA CREACION LOS ARROYO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,223,313.55	1,223,313.55	0.00	0.00		ALUMNO 160	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 5 AULAS, TALLER DE COMPUTO, SERVICIOS SANITARIOS, CERCO, BEBEDERO Y PLAZA CIVICA, SECUNDARIA GENERAL NUEVA CREACION, FRACC. VILLA DEL PALMAR, HILLO.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,025,142.76	1,025,142.76	0.00	0.00		ALUMNO 400	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. MARIA ELENA CHANEZ, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	79,484.97	79,484.97	0.00	0.00		ALUMNO 64	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA , J.N. SIN NOMBRE CASA BONITA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	194,437.09	194,437.09	0.00	0.00		ALUMNO 64	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. SIN NOMBRE LAURA ALICIA FRIAS, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	58,923.20	58,923.20	0.00	0.00		ALUMNO 64	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA, E.P. BERNARDO RIVERA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	121,789.84	121,789.84	0.00	0.00		ALUMNO 80	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA, E.P. GUSTAVO URUCHURTU, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	145,822.94	145,822.94	0.00	0.00		ALUMNO 80	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA, E.P. EMILIANO ZAPATA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	46,823.43	46,823.43	0.00	0.00		ALUMNO 80	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA, E.P. LUIS DONALDO COLOSIO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	125,580.25	125,580.25	0.00	0.00		ALUMNO 80	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. ROSAS DE LA INFANCIA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	177,300.37	177,300.37	0.00	0.00		ALUMNO 32	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. SIN NONBRE VILLA RESIDENCIAL BONITA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	84,726.31	84,726.31	0.00	0.00		ALUMNO 32	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, E.P. NUEVA CREACION REAL DE MINAS, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	16,102.42	16,102.42	0.00	0.00		ALUMNO 140	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA, JOSE LAFONTAINE, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	150,804.77	150,804.77	0.00	0.00		ALUMNO 80	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA, E.P. MARGARITA ROMANDIA DE MENDEZ, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	137,136.53	137,136.53	0.00	0.00		ALUMNO 80	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 3 AULAS, SECUNDARIA TECNICA 74, PUERTA REAL, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	114,306.96	114,306.96	0.00	0.00		ALUMNO 240	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, CAM 20 VILLA DEL REAL, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	344,714.72	344,714.72	0.00	0.00		ALUMNO 20	TERMINADO
REPARACION DE TECHOS, E.P. LEONA VICARIO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	76,880.67	76,880.67	0.00	0.00		ALUMNO 360	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA, E.P. MEXICO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	108,036.97	108,036.97	0.00	0.00		ALUMNO 80	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, E.P. PROF. GUSTAVO RIVERA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	547,584.72	547,584.72	0.00	0.00		ALUMNO 322	TERMINADO
GRAL. IGNACIO L. PESQUEIRA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	115,000.00	10,000.00	60,000.00	45,000.00	SUBESTACION ELECTRICA,36 SILLAS, SOPORTE PARA TVG, COMPUTADORA, IMPRESORA, PERSIANAS, 6 ARCHIVEROS, HOJAS BLANCAS, TONER, PAPEL BOND, MARCADORES, CINTA, CARTULINAS, TIJERAS, RESISTOL, PAPEL LUSTRE,CRE	ALUMNO 326	EN PROCESO
TEODOSIO NAVARRETE GARCIA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	100,000.00	18,000.00	42,000.00	40,000.00	FICHEROS, MARCADORES, PAPELERÍA, ROTAFOLIOS, HOJAS BLANCAS, BANDERINES, HOJAS BOND, CINTA ADHESIVA, CUADERNO DE REGISTRO, PLUMA, FORMATO DE LLENADO, ARCHIVEROS, PLATICAS, MATERIAL DIDACTICO, LIBROS, B	ALUMNO 721	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CARMEN SERDAN HERMOSILLO HERMOSILLO	95,000.00	10,000.00	55,000.00	30,000.00	ADQUISICION DE TRANSFORMADOR,APARATO DE SONIDO, MICROFONO INALAMBRIICO, CAMARA DIGITAL, MATERIAL DEPORTIVO , PORTERIAS, MATERIAL ESCOLAR , MATERIAL BIBLIOGRAFICO	ALUMNO 399	EN PROCESO
EUSEBIO FRANCISCO KINO HERMOSILLO HERMOSILLO	84,980.00	10,000.00	51,490.00	23,490.00	CD PARA GRABAR MATERIAL DIDACTICO, MATERIAL LÚDICO, LIBROS PARA BIBLIOTECA, MESAS, SILLAS, VITROPISO, CEMENTO, CREST, EMBOQUILLADOR, SEPARADORES, ENTREPAÑOS DE MADERA, CAMARA FOTOGRAFICA Y VIDEO, BUZÓ	ALUMNO 280	EN PROCESO
ELPIDIO GONZALEZ DAVILA HERMOSILLO HERMOSILLO	82,000.00	10,000.00	51,000.00	21,000.00	EQUIPO DE SONIDO PROFESIONAL, EQUIPO DE VIDEOCAMARA, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS Y JARDINERAS, ESCOBAS, CARRETILLAS, MANGUERAS, PALOS, RASTRILLOS.	ALUMNO 285	EN PROCESO
J.N. ESTEFANIA CASTAÑEDA NUÑEZ HERMOSILLO HERMOSILLO	82,000.00	10,000.00	54,000.00	18,000.00	ROTAFOLIO, MARCADORES, COPIADORA, COPIAS, PIZARRÓN DE CORCHO, TV, DVD, BANDERINES, ENREJAR, COMPUTADORA, IMPRESORA, EQUIPO DE SONIDO, MATERIAL DIDACTICO, FORMATOS, LIBRETAS, SELLITOS, BOTONES, PROGRAM	ALUMNO 219	EN PROCESO
ARMIDA DE LA VARA HERMOSILLO HERMOSILLO	80,000.00	10,000.00	50,000.00	20,000.00	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS,1 COMPUTADORA, 1 IMPRESORA, 1 CAMARA DIGITAL, UNA CAMARA DE VIDEO, 10 PINTARRONES, MARCADORES, 2 ROTAFOLIOS, HOJAS BLANCAS, PAPELERIA IMPRESA, ENGARGOLADOS, RECONOCIMEN	ALUMNO 565	EN PROCESO
CAME NO. 03 HERMOSILLO HERMOSILLO	74,377.02	18,000.00	37,188.51	19,188.51	ILUMINACION DE 10 SALONES, MALLA SOMBRA, REHABILITACION DE	ALUMNO 64	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
<i>[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION</i>							
					SILLAS, CAMBIO DE ENCHUFES, PASAMANOS EN PAREDES Y MOSQUITEOS, REHABILITACION DE PAREDES Y ENSEYADO DE TECHO, ADAPTACION DE AREA DE JUEGOS, COM		
ELISA W. DE BERAUD HERMOSILLO HERMOSILLO	71,719.88	18,000.00	35,859.94	17,859.94	CONSTRUCCION DE ANDADOR, LEVANTAMIENTO DE UN MURO, COMPUTADORA, IMPRESORA, LIBROS DE BIBLIOTECA ESCOLAR	ALUMNO 185	EN PROCESO
ELENA GARRO HERMOSILLO HERMOSILLO	66,000.00	18,000.00	33,000.00	15,000.00	SERVICIO A REFRIGERACIONES, REPARACION DE CERCO, DE BEBEDEROS, INSTALACION Y PROTECCION DE REFRIGERACIONES, EQUIPO DE SONIDO, PORTAGARRAFONES, PEDESTAL DE MICROFONO, HOJAS BLANCAS, MARCADORES, PAPEL BON	ALUMNO 363	EN PROCESO
PROFR LUIS P. MENDEZ HERMOSILLO HERMOSILLO	65,403.18	10,000.00	44,201.59	11,201.59	REHABILITACION DE BANQUETA, Y PISO DE AULAS, EXTENSIONES ANARANJADAS, MINISPLIT, CAMARA DIGITAL, MEMORIA, LIBRERO METALICO, EQUIPO DE COMPUTADORA, LAMINAS, MATERIALES DIDACTICOS, PISTOLA DE SILICON, LIBRO	ALUMNO 379	EN PROCESO
FORD 142 NUM. 2 HERMOSILLO HERMOSILLO	63,255.36	10,000.00	43,127.68	10,127.68	COMPRA E INSTALACION DE AZULEJO, SANITARIOS, LAVAMANOS, APARATO DE SONIDO, CAMARA FOTGRAFICA, DE VIDEO, CASSETTES, MUEBLE PARA COPIADORA, PREMIOS PARA CONCURSO, HOJAS, 3 TONNER, SERVICIO COPIADORA, ETIQ	ALUMNO 366	EN PROCESO
CAME NO. 15 "PROFRA. LIDIA COTAQUE BARRIOS" HERMOSILLO HERMOSILLO	56,000.00	15,000.00	26,000.00	15,000.00	TELA MOSQUITERA, 8 PUERTAS CON CHAPA, 3 LAVAMANOS, ARREGLO E INSTALACION DE LONA EN COLUMPIOS MANO DE OBRA, TRATAMIENTO, FUMIGACION,	ALUMNO 61	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. ISaura Rivera de Hoyos HERMOSILLO HERMOSILLO	54,000.00	18,000.00	28,000.00	8,000.00	IMPERMEABILIZANTE, TELA, MANO DE OBRA,2 MINISPLIT,ABANICOS, 2 POR LAPTOP, COPIADORA, REFRIGERACIÓN, PUENTE COLGANTE DE HERRERÍA, DIPLOMADOS.	ALUMNO 71	EN PROCESO
J.N. Mercedes Esparza Teros HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	10,000.00	37,000.00	3,000.00	2 TV, 2 DVD, 2 PORTADVD, 3 RADIOGRABADORA, MESAS PLEGABLES,TEATRINO, GIÑOLES, VESTUARIOS, ESCENOGRAFIA, JUEGOS EDUCATIVOS, PAPELERIA VARIA, HOJAS, OFCIOS, FICHAS DE TRABAJO, MARCADORES, PLUMA, BIBLIOG	ALUMNO 141	EN PROCESO
PLUTARCO ELIAS CALLES HERMOSILLO HERMOSILLO	95,000.00	17,500.00	42,500.00	35,000.00	AGENDA, HOJAS ROTAFOLIO, AGENDA CALENDARIO, HOJAS, TINTA, PERIÓDICO MURAL, INVITACIONES, MATERIAL BIBLIOGRAFICO, VIDEOCUENTOS, IMPRESORA, MATERIAL DEPORTIVO, RECREATIVO, DIDACTICO, TECHAR ESTRUCTURA,	ALUMNO 407	EN PROCESO
J.N. Profr Alfredo Eguiarte Flores HERMOSILLO HERMOSILLO	95,000.00	15,500.00	44,500.00	35,000.00	TAPETE, DECORADO, LAMINAS, DVD, ACERVO BIBLIOGRAFICO, CUADERNOS DE PASTA DURA, MUEBLES DE TABLAROCA, 3 MOCHILITAS POR AULA, MATERIAL PARA LAS AREAS, PARQUE RÚSTICO, INSTRUMENTOS MÚSICALES, REFRIGERACI	ALUMNO 135	EN PROCESO
J.N. Heriberto Aja Olguin HERMOSILLO HERMOSILLO	95,000.00	15,500.00	44,500.00	35,000.00	COPIAS PARA CADA PADRE DE FAMILIA, COPIAS DE LAS ENTREVISTAS, 4 LIBRETAS, CUADERNOS, CABLE, REGULADOR PARA COMPUTADORA, MANTENIMIENTO DEL EQUIPO, PAQUETE DE LIBROS, DVD DE DIFERENTES AÑOS PARA APOYO D	ALUMNO 105	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
 Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							

J.N. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	80,000.00	15,000.00	35,000.00	30,000.00	CONSTRUCCIÓN, AREA DE JUEGOS, VIDEO PROYECTOR, MATERIAL DIDACTICO, MATERIAL DE PAPELERÍA, CAPACITACIÓN.	ALUMNO 173	EN PROCESO
ESTADO DE OAXACA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	71,000.00	10,000.00	46,000.00	15,000.00	VIDEOGRABADORAS VHS/DVD, 5 PAQUETES MATERIAL DIDACTICO, 3 ENCICLOPEDIAS EDUCATIVAS, MESAS, SILLAS, REFRIGERACIONES, ESTANTES, AMPLIACIÓN DE AULA DE MEDIOS.	ALUMNO 315	EN PROCESO
CAM NO. 41							
HERMOSILLO HERMOSILLO	68,000.00	15,500.00	34,000.00	18,500.00	ADAPTACION DE BAÑO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, REHABILITACION DE TEJABAN, COLOCAR 2 LAVADEROS, REINSTALACION DE LAVADORAS, MUEBLE PARA EXPEDIENTES,3 ABANICOS, EQUIPO DE SONIDO, 2 MESAS RECTANGULA	ALUMNO 77	EN PROCESO
J.N. JOSE ALBERTO HEALY NORIEGA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	64,214.40	15,500.00	32,107.20	16,607.20	REHABILITACION Y RESTAURACION DE AULAS, JUEGOS Y BANCAS EN EL PARQUE RECREATIVO,1 COMPUTADORA, COPIADORA, IMPRESORA , 6 MEMORIAS, 1 AIRE ACOND,MATERIAL DIDACTICO	ALUMNO 160	EN PROCESO
J.N. PLATON							
HERMOSILLO HERMOSILLO	57,840.00	15,500.00	29,920.00	12,420.00	REINSTALAR EL TACHADO EN AREA DE JUEGOS, JUEGOS DE PATIO, PROTECCIONES EN CANCHA Y ESCALONES, PINTURA Y EXTINGUIDORES, ARBOLES Y PLANTAS DE FLORES,GRABADORA CON MICROFONO Y CD, CAMARA DIGITAL Y VIDEO,	ALUMNO 210	EN PROCESO
J.N. FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	54,000.00	10,000.00	39,000.00	5,000.00	MOBILIARIO ADECUADO PARA ACOMODAR LIBROS, AROS, SACOS, COLCHONETAS, TRAGABOLAS, CAJAS DE PLASTICO PARA GUARDAR MATERIAL,	ALUMNO 240	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. MARGARITA URUCHURTU HERMOSILLO HERMOSILLO	50,600.00	10,000.00	37,300.00	3,300.00	SALÓN DE 8X10 CON 300 BLOCKS, 10 SACOS DE CEMENTO, 6 ARMEX, 10 SACOS DE MORTERO REJAS O PROTECTORES, MESITAS , NICHOS DE BANDERA, MAQUINA DE ESCRIBIR, 3 DVD, MATERIAL DIDACTICO Y JUEGOS EDUCATIVOS, MATERIA L BIBLIOGRAFICO	ALUMNO 199	EN PROCESO
J.N. CRISTOBAL COLON HERMOSILLO HERMOSILLO	43,500.00	15,500.00	23,250.00	4,750.00	MATERIAL DE EDUCACIÓN FÍSICA, MATERIAL DIDACTICO, PIZARRÓN PERIÓDICO MURAL, LIBROS, MATERIAL AUDIOVISUAL, A/A 2 TON, CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS, COLOCAR PASAMANOS EN RAMPAS, AMPLIACIÓN DE PÓRTICO, CONSTRU	ALUMNO 173	EN PROCESO
J.N. BERNARDINO DE SAHAGUN HERMOSILLO HERMOSILLO	40,400.00	15,000.00	19,700.00	5,700.00	OBSERVADORES, LUPAS, LAMINAS, LETRAS DE IMAN, DOMINÓ DE LETRAS, NÚMEROS, LAMINAS PARA SUMAS Y RESTAS, LAMINAS DE PINTURAS FAMOSAS, NUEVA BIBLIOTECA DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, CURSO DE ACTUALIZACIÓN Y	ALUMNO 101	EN PROCESO
CINCO DE MAYO HERMOSILLO HERMOSILLO	30,200.00	10,000.00	14,600.00	5,600.00	ABANICOS Y SU INSTALACIÓN, CUBETA DE PINTURA DE ESMALTE E IMPLEMENTOS, VITROPISO Y SU INSTALACIÓN, CAMARA FOTOGRAFICA.	ALUMNO 40	EN PROCESO
GABRIELA MISTRAL HERMOSILLO HERMOSILLO	25,000.00	12,500.00	12,500.00	0.00	HOJAS BLANCAS, PAPEL BOND, MARCADORES, PLUMAS, ROTAFOLIO, HOJAS BLANCAS, HOJAS DE ROTAFOLIO, CARTUCHO TINTA, PROGRAMA SINCE COMPUTADORA, FOLDER, CDS, A/A, INSTALACIÓN DE CABLEADO PARA A/A, MANTENIMEN	ALUMNO 182	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CLUB DE LEONES N° 2 HERMOSILLO HERMOSILLO	130,000.00	10,000.00	70,000.00	50,000.00	PINTARRONES, PLUMAS, HOJAS, ESTANTES, MARCADORES, CORRECTOR, PAPEL BOND, GRABADORAS, CARPETAS UNIVERSITARIAS, TINTA, TONER, FOTOGRAFÍAS, CAMARA FOTOGRAFICA, ACERVO BIBLIOGRAFICO, DONACIÓN DE LIBROS, M	ALUMNO 440	EN PROCESO
NUEVA CREACION SOLIDARIDAD N°2 PONIENTE HERMOSILLO HERMOSILLO	117,060.00	10,000.00	68,530.00	38,530.00	ROTA FOLIOS, HOJAS BLANCAS, HOJAS DE COLOR, LAPICES, PLUMAS, CUADERNOS, LIQUID PAPER, BORRADORES, MARCADORES, TONER, TINTAS, ENGRAPADORA, ENMICADORA, BIBLIOGRAFÍA, TEATRINO, MATERIAL PARA GUIÑOLES, VES	ALUMNO 647	EN PROCESO
LEYES DE REFORMA HERMOSILLO HERMOSILLO	105,000.00	10,000.00	55,000.00	40,000.00	MATERIAL DE ACERO, POLINES Y LAMINAS, TUBOS, POLINES, PINTURAS PARA MARCAR ESPACIOS, HERRAMIENTAS DE JARDINERIA, AIRES ACOND, 10 LOCKERS, PAPEL BOND, CHINA, CREPE, LUSTRE, AMERICA, PELLON, FOMI, RESISTO	ALUMNO 239	EN PROCESO
RAFAEL SANTA CRUZ REYES HERMOSILLO HERMOSILLO	93,000.00	10,000.00	58,000.00	25,000.00	PAPEL BOND, MARCADORES, HOJAS BLANCAS, TONER, TINTA, COPIADORA, LIBROS, CUENTOS EN CD, CARTULINA, LIBROS PARA PREMIACIÓN, TELA, HILO, BOTONES, CIERRE, CUADERNO, LAPICES, FOMY, SILICÓN, PAPEL BOND, ÚTI	ALUMNO 777	EN PROCESO
IGNACIO ALLENDE HERMOSILLO HERMOSILLO	85,664.00	10,000.00	52,832.00	22,832.00	EQUIPO DE COMPUTO, AIRES ACOND, PAPELERIA , TONERS, MATERIAL DE AUDIOVISUAL Y DE OFICINA	ALUMNO 235	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
PROFRA. PAULINA CAZAREZ GARCIA HERMOSILLO HERMOSILLO	81,000.00	10,000.00	50,500.00	20,500.00	ACONDICIONAMIENTO DE BIBLIOTECA, PINTURA, BROCHAS, CINTA, MANGUERAS, PALAS, TIJERAS, MATERIALES DIDACTICOS, MARCADORES, HOJAS, CD, UTILES ESCOLARES, ACERVO BIBLIOGRAFICO	ALUMNO 227	EN PROCESO
PROFR. CARLOS ESPINOZA MUÑOZ NO. 2 HERMOSILLO HERMOSILLO	80,000.00	10,000.00	50,000.00	20,000.00	50M2 DE PISO E INSTALACION, COMPRA E INSTALACION DE MATERIAL ELECTRICO, 6 GRABADORAS, AIRES ACOND, HOJAS BLANCAS, ENGRAPADORA USO INDUSTRIAL, 400 CARPETAS, 12 LIBRETAS, ROTAFOLIOS, MARCADORES, AGENDA	ALUMNO 279	EN PROCESO
J.N. NUEVA CREACION SOLIDARIDAD III HERMOSILLO HERMOSILLO	74,000.00	18,000.00	37,000.00	19,000.00	ENGRAPADORA PARA MADERA, GUILLOTINA, COPIADORA, MESA DE PLASTICO PLEGABLE, 8 AIRES ACOND, 2 TV, 4 GRABADORAS, MICROFONO INALAMBRIICO, MATERIAL AUDIOVISUAL, CINTAS MUSICALES, HOJAS DE COLORES, HOJAS BLAN	ALUMNO 168	EN PROCESO
J.N. EMILIANA DE ZUBELDIA HERMOSILLO HERMOSILLO	64,498.00	15,500.00	32,249.00	16,749.00	GRABADORA, CDS, DVDS, 10 TERMINALES 16", 1 ROLLO MANGUERA 16", 10 TE INST 16", PINCHADOR, CONECTOR PARA LLAVE 16", 50 GOTEROS BOTON 4/MP, AREA SOMBRA, 3 JUEGOS COLUMPIOS, BANCAS, 5 PORTAPAPEL, 2 DISPE	ALUMNO 98	EN PROCESO
ANDRES QUINTANA ROO HERMOSILLO HERMOSILLO	60,014.46	15,000.00	37,507.23	7,507.23	CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN, BIBLIOGRAFÍA, MATERIAL DIDACTICO, EQUIPO DE FOTOCOPIADO, MATERIAL DE OFICINA, EQUIPO DE OFICINA.	ALUMNO 145	EN PROCESO
J.N. NUEVA CREACION PUEBLITOS II HERMOSILLO HERMOSILLO	56,000.00	10,000.00	40,000.00	6,000.00	ARENERO, PROYECTOR, APARATO DE SONIDO CON MICROFONO INALAMBRIICO, ESTANTERIA PVC, FOTOCOPIAS,	ALUMNO 233	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
					LIBRETAS, PLUMAS, CD, CASSETTE, ACETATOS, ROTAFOLIOS, PLUMONES, EXTINTOR, BOTIQUIN MOVIL, SEÑALAMIENTOS		
AGUSTIN MELGAR HERMOSILLO HERMOSILLO	57,000.00	11,000.00	40,000.00	6,000.00	A/A, MICRÓFONOS, CAMARA FOTOGRAFICA, CAMARA VIDEO, ENGARGOLADORA, PAPELERÍA, PERIÓDICO MURAL, CUERDAS PARA TENEDERO Y GANCHOS, HOJAS BLANCAS, TINTA, MATERIAL DEPORTIVO, CANDADOS, LLAVES, CADENAS, CO	ALUMNO 218	EN PROCESO
BERNARDO RIVERA NO. 2 HERMOSILLO HERMOSILLO	53,000.00	17,500.00	25,500.00	10,000.00	HOJAS BLANCAS, TONER, CARTULINAS, MARCADORES, CINTA ADHESIVA, RECONOCIMIENTOS, TRIPIE, ROTAFOLIO, 60 CARTULINAS, 270 CUADERNOS DE TRABAJO, IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍAS, FORMATO DE LECTURA, PASTAS, RESORTE	ALUMNO 256	EN PROCESO
DR. JAIME TORRES BODET HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	COPIADORA, PINTARRONES, BORRADORES, MARCAD ORES, HOJAS BLANCAS, COPIAS, A/A, CAMARA FOTOGRAFICA, LIBROS, CDS, SOFTWARE.	ALUMNO 302	EN PROCESO
ARMANDO E. VERDUGO RIVERA HERMOSILLO HERMOSILLO	47,300.00	18,000.00	25,150.00	4,150.00	MANGUERAS, MADERA, RECIPIENTES, TALADROS, MARTILLOS, TORNILLERIA, 2 ARCHIVEROS, 5 AIRES ACOND, ESTANTES , SOPRTE DE TV, 7 GRABADORAS, ARCHIVEROS, 1 IMPRESORA, CAMARA DIGITAL, TIJERAS, JUEGOS GEOMETRIC	ALUMNO 210	EN PROCESO
JUAN ENRIQUE PESTALOZZI HERMOSILLO HERMOSILLO	39,000.00	11,000.00	18,000.00	10,000.00	PAPELERÍA, HOJAS DE ROTAFOLIO, MARCADORES, AUDIOCUENTOS, KARAOKE, ESTANTES, GRABADORAS, MESAS, SILLAS, LIBRETA PARA BITACORA, IMPRESIONES, FOLDERS, COPIADORA, AGENDA, HOJAS	ALUMNO 482	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
					BLANCAS, CONFERENCISTAS, MI		
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 2 HERMOSILLO HERMOSILLO	100,000.00	18,000.00	42,000.00	40,000.00	LIBROS, ENMICADORA, MATERIAL DIDACTICO, JUEGOS, JUGUETES DIDACTICOS, MATERIAL DE APOYO, MEMORIA, COSTO POR SERVICIO A PROFESIONALES, TONER, MANTENIMIENTO A EQUIPO, MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, MANO DE OB	ALUMNO 140	EN PROCESO
J.N. SYLVIA MUNGUIA LLANES HERMOSILLO HERMOSILLO	95,000.00	15,500.00	44,500.00	35,000.00	PINTURA PARA AULAS,BARRAS DE EQUILIBRIO, ESCALERA RESBALADILLA, BARRA PARA TREPAP, COLUMPIOS, ESCALADORA, COMPUT ADORA, MICROFONO INALAMBRICO,ABACOS , LUPAS, INSTRUMENTOS DE MEDICION, ORGANIZADOR DE MATE	ALUMNO 117	EN PROCESO
BENITO JUAREZ HERMOSILLO HERMOSILLO	95,000.00	17,500.00	42,500.00	35,000.00	13 ANTOLOGÍAS, PAPEL BOND, MARCADORES, TONER, HOJAS BLANCAS, MARCADORES PARA PINTARRÓN, HOJAS, CD, 13 PAQUETES DE MARCADORES, 13 ENGARGOLADOS, 13 PAQUETES DE HOJAS, CD, HOJAS OPALINA, BANDERÍN, MATERI	ALUMNO 410	EN PROCESO
JOSE DE JESUS FLORES VALVERDE HERMOSILLO HERMOSILLO	92,800.00	10,000.00	55,400.00	27,400.00	CONTINUACION DE TEJABAN,COMPRA E INSTALACION DE PERSIANAS,COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO, MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA,COMPRA DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO	ALUMNO 199	EN PROCESO
J.N. LUIS SPOTA HERMOSILLO HERMOSILLO	90,512.20	18,000.00	42,256.10	30,256.10	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO EN CANCHA,SUMINTRO E INSTALACION DE 3 EQUIPOS DE REFRIGERACION , COMPRA DE PLANTAS, PALMERAS RIEGO GOTEO, INSTALACION DE TINACO,PINTADO DE BARDAS, REHABILITACION DE	ALUMNO 132	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
ME							
VICENTE LOMBARDO TOLEDANO HERMOSILLO HERMOSILLO	88,000.00	10,000.00	53,000.00	25,000.00	CONSTRUCCION DE UNA AULAS MEDIOS,REPARACION DE BEBEDEROS , DE BAÑOS, LAPTOP EQUIPADA,MATERIAL DIDACTICO, MATERIAL INTERACTIVO,COMPRA DE EQUIPO PARA MEDIA BANDA DE GUERRA,PAPEL BOND, MARCADORES DE PINT	ALUMNO 587	EN PROCESO
NOE PALOMARES NAVARRO HERMOSILLO HERMOSILLO	77,163.40	10,000.00	49,081.70	18,081.70	6 GRABADORAS, CAMARA VIDEO, MAMPARA, COMPUTADORAS, MUEBLE PARA MATERIAL DIDACTICO, 12 LOCKERS, CAÑÓN, SILLAS APILABLES, ABANICOS, MATERIAL DIDACTICO, PREMIOS, DIPLOMAS, RECONOCIMIENTOS, CUENTOS, BUZÓN	ALUMNO 227	EN PROCESO
J.N. BURBUJAS HERMOSILLO HERMOSILLO	75,210.08	10,000.00	48,105.04	17,105.04	INICIO DE CONSTRUCCION DE AULA PARA USAER,PINTURA PARA INTERIOR Y EXTERIOR DEL INMUEBLE, ACCESORIOS PARA SANITARIOS, MATERIAL DE LIMPIEZA,AIRE ACOND PARA AULA DE USAER,2 MICROSCOPIOS, LABORATORIO INFA	ALUMNO 75	EN PROCESO
J.N. MARIA ELENA CHANES HERMOSILLO HERMOSILLO	75,000.00	10,000.00	48,000.00	17,000.00	CONSTRUCCION DE 5 MESAS LARGAS , 5 REPISAS CON DIVISIONES, 3 MUEBLES DE MUROBLOCK(TODO DE MUROBLOCK),COLUMPIOS, ESCALADOR, ESTRUCTURA, LAMINA, RESTAURACION DE MAS MURALES,MATERIAL DIDACTICO VARIADO:CO	ALUMNO 184	EN PROCESO
J.N. DR. FEDERICO SOTELO HERMOSILLO HERMOSILLO	68,000.00	18,000.00	34,000.00	16,000.00	MANO DE OBRA DE LA COLOCACION DE VITROPISO EN 3 AULAS,COMPRA DE 6 AIRES ACOND, MATERIALES DIDACTICOS,TINTA PARA COPIADORA,	ALUMNO 162	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
<i>[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION</i>							
					CAPACITACION DE PADRES		
J.N. TIERRA FERTIL HERMOSILLO HERMOSILLO	67,950.20	12,000.00	43,475.10	12,475.10	BIBLIOGRAFÍA, CDS, LAMINAS, DVD'S, MATERIAL GRAFICO, PAPELERÍA, CAJA PLASTICA DE ALMACENAJE, DISEÑO WEB, CAMARA DIGITAL, CAÑÓN, CONTRATACIÓN, MENSUALIDADES, MATERIAL PARA ADECUACIÓN DE ESPACIO, PAQUET	ALUMNO 106	EN PROCESO
J.N. TLANEXTLI HERMOSILLO HERMOSILLO	67,400.00	15,500.00	33,700.00	18,200.00	MATERIAL DIDACTICO, PAPELERÍA, SERVICIO A LA COPIADORA, SILLAS, EQUIPO DE SONIDO, COMPUTADORA	ALUMNO 160	EN PROCESO
J.N. NUEVA CREACION LAURA ALICIA FRIAS HERMOSILLO HERMOSILLO	66,872.42	10,000.00	47,436.21	9,436.21	CAÑÓN, COFRE PEQUEÑO, PAGO CAMIÓN 9 MESES, COPIAS, EDICIÓN, MATERIALES DIDACTICOS, TV, EQUIPO DE AIRE, EQUIPO DE SONIDO, DVD, GRABADORAS, ARBOLES, IMPRESIONES, BOTONES, DISEÑO DE MURALES, HOJAS DECORA	ALUMNO 123	EN PROCESO
ROSARIO CASTELLANOS HERMOSILLO HERMOSILLO	62,000.00	10,000.00	45,000.00	7,000.00	COPIADORA, TANGRAM, ROMPECABEZAS, GRABADORAS, HOJAS BLANCAS, GABINETES, MARCADORES, LIBROS, VIDEOS SOBRE TEORÍAS ORGANIZACIONALES, REGISTRO DE CASOS EN UN LIBRO, REUNIONES PERIÓDICAS.	ALUMNO 216	EN PROCESO
J.N. JUAN JACOBO ROUSSEAU HERMOSILLO HERMOSILLO	58,020.00	18,000.00	30,010.00	10,010.00	ROMPECABEZAS, JUEGO DE MESA, MICRÓFONO INALAMBRICO, VIDEOCAMARA, CASSETTE PARA VIDEOCAMARA, MUÑECOS, ESTANTES, SILLAS, MESAS, APARATO DE SONIDO, RETROPROYECTOR, COPIAS, ROTAFOLIO, INSTALACIONES, MARCA	ALUMNO 65	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
 Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACTIACION							
ERNESTO SALAZAR GIRON HERMOSILLO HERMOSILLO	55,418.00	17,500.00	26,709.00	11,209.00	VITRINAS,REFRIGERACION, CAMARA DE VIDEO, LAPTOP, JUEGOS ESPECIFICO, JUEGOS DIDACTICOS, BOTONES , DIPLOMAS, HOJAS, ENGARGOLADO, TONER, ROTAFOLIOS, CUADERNOS, IMPRESIÓN FOTOGRAFICA, CAPACTIACION, TRASLA	ALUMNO 300	EN PROCESO
J.N. MARTIN LUIS GUZMAN HERMOSILLO HERMOSILLO	55,110.00	15,000.00	26,555.00	13,555.00	INSTALACION ELECTRICA, PINTURA, BROCHAS, Y RODILLO, TEATRINO, MATERIAL DIDACTICO, GUIÑOL, PAPELERIA, TINTA PARA IMPRESORA, CALCULADORA, CURSO COMPUTACIONAL	ALUMNO 136	EN PROCESO
J.N. CARMEN RAMOS DEL RIO HERMOSILLO HERMOSILLO	53,000.00	15,500.00	27,500.00	10,000.00	REHABILITACIÓN DEL TOTAL DE LAS MESAS DE TRABAJO DE LOS NIÑOS CON RECUBRIMIENTO DE FORMAICA Y REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA, 105 ROMPECABEZAS DE MADERA, 105 GEOPLANOS DE MADERA, 13 VESTUARIOS DE NIÑOS Y	ALUMNO 189	EN PROCESO
J.N. SIMON BOLIVAR HERMOSILLO HERMOSILLO	48,452.96	15,500.00	25,226.48	7,726.48	CONSTRUCCIÓN DE 5 CLÓSETS, REHABILITAIÓN DE DRENAJE EN AULA, 5 ESCRITORIOS Y 5 SILLAS, CARTULINA, PINTURA, BARRO, APARATO DE SONIDO, PAPELERÍA, MATERIAL EDUCATIVO	ALUMNO 144	EN PROCESO
JOSE ANGEL BARRIOS RUIZ HERMOSILLO HERMOSILLO	48,200.00	18,000.00	25,600.00	4,600.00	ARBOLES, MANGUERAS, LLAVE DE PASO, GOTEROS, COPLES, CONEXIÓN, NICLES,MULTISPLIT,ME DALLAS, RECONOCIMIENTOS, COMPAÑÍA TETRAL, JUEGOS MATEMATICOS,HOJAS, TINTAS, PAPELERIA DIVERSA, ROTAFOLIO, PAPEL BOND,	ALUMNO 354	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. EDUWIGES RODRIGUEZ CASANOVA HERMOSILLO HERMOSILLO	47,000.00	17,500.00	22,500.00	7,000.00	CONSTRUCCION DE LUDOTECA,BANCAS, MESAS, TIMBRE E INSTALACION,MATERI AL DIDACTICO,PELLON, PINTURAS TEXTILES, MARCADORES, MENTERIALES ESCOLARES, FOMI, CARTON FOTOGRAFICO, CONTAC, MICAS, HOJAS, TONER, SIL	ALUMNO 153	EN PROCESO
J.N. NUEVA CREACION SOLIDARIDAD II HERMOSILLO HERMOSILLO	88,000.00	10,000.00	53,000.00	25,000.00	TEJABAN,TV, DVD, EQUIPO DE SONIDO, COPIADORA, SILLAS, MATERIAL GRAFICO PLASTICO,HOJAS BLANCAS, Y DE COLOR, CUADERNOS DE ANOTACIONES, CUADERNOS PARA OBSERVACIONES, AGENDA, HOJAS OPALINA, TINTA PARA IMP	ALUMNO 100	EN PROCESO
J.N. JOSEFINA B. DE NUÑEZ HERMOSILLO HERMOSILLO	80,000.00	10,000.00	50,000.00	20,000.00	CONSTRUIR TEJABAN, PUERTAS, VENTANAS, 5 COMPUTADORAS, MATERIAL DIDACTICO	ALUMNO 95	EN PROCESO
IGNACIO SALAZAR QUIROZ HERMOSILLO HERMOSILLO	70,000.00	10,000.00	49,000.00	11,000.00	COPIADORA, HOJAS, GABINETES, JUEGOS GEOMÉTRICOS, PAPEL BOND, PLASTILINAS, RESISTOL, LAPIZ ADHESIVO, CINTAS TRANSPARENTES, MASKIN TAPE, FOLDERS, GRABADORAS, LIBRETAS, COMPUTADORA, MAQUINA DE ESCRIBIR E	ALUMNO 173	EN PROCESO
J.N. TUTULI ILI USI HERMOSILLO HERMOSILLO	64,406.00	15,500.00	32,203.00	16,703.00	CUADERNOS PARA PLANES, CARPETAS, MICAS, HOJAS, MATERIALES ESCOLARES, TINTA PARA IMPRESORA, MATERIAL DIDACTICO, COPIADORA, 5 ENFRIADORES DE AGUA CON FILTROS, CURSO DE CAPACITACIÓN PARA PADRES DE FAMILI	ALUMNO 145	EN PROCESO
NUEVA CREACION AGUA LURCA GALA II HERMOSILLO HERMOSILLO	63,300.00	10,000.00	43,150.00	10,150.00	APOYO PARA EL TEJABAN,VITROPISO PARA 2 AULAS,9 ESTANTES, 2 MESAS GRANDES,	ALUMNO 207	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
<i>[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION</i>							
					MICROFONO INALAMBRIICO, 3 TV, 3 DVD, ENFRIADOR DE AGUA, MUEBLE PARA GUARDAR,6 CUERDAS DE GUITARRA, 3 TINTAS PARA IMPRESORA, 1 P		
J.N. USI KARY HERMOSILLO HERMOSILLO	65,950.50	23,500.00	35,225.25	7,225.25	PINTURA, SANITARIO, MANO DE OBRA, MATERIAL DIDACTICO, 3 A/A, EQUIPO DE CÓMPUTO, BIBLIOGRAFÍA, VIDEOS, SERVICIO, TONER, 3 ENFRIADORES DE AGUA.	ALUMNO 69	EN PROCESO
J.N. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON HERMOSILLO HERMOSILLO	61,000.00	15,500.00	30,500.00	15,000.00	MATERIAL PARA BIBLIOTECA, JUEGO DE MESA, COPIAS, BOCINAS, MICRÓFONO, MUEBLES, INSTALACIÓN DE SANITARIOS, PISOS Y PINTURA, AIRE ACONDICIONADO, ALUMBRADO, SONIDO, PINTURA, ESPEJOS.	ALUMNO 163	EN PROCESO
FRANCISCO GALAVIZ GOMEZ HERMOSILLO HERMOSILLO	51,000.00	12,500.00	23,500.00	15,000.00	COPIADORA, CAMARA FOTOGRAFICA, TV, 2 DVD, 2 ENFRIADORES DE AGUA, 3 MAQUINAS DE ESCRIBIR, INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO, PUERTAS, 5000 HOJAS BLANCAS, REFORESTACION, PROTECCIONES, 4 COMPUTADORAS, MA	ALUMNO 237	EN PROCESO
J.N. DESERET HERMOSILLO HERMOSILLO	49,905.98	15,000.00	23,952.99	10,952.99	AMPLIACION DE LA CANCHA, CONSTRUCCION DE JUEGOS,PUERTAS, EXHIBIDOR CON 8 CHAROLAS, MESAS BANCOS, CAMARA FOTOGRAFICA, APARATO DE SONIDO ,FICHAS DE COLOR, BLOKES LOGICOS DE PLASTICO, LADRILLOS BASICOS,	ALUMNO 151	EN PROCESO
GRAL. VICENTE GUERRERO NUM. 2 HERMOSILLO HERMOSILLO	48,000.00	17,500.00	23,000.00	7,500.00	LIBRETAS DE ESCRITURA, PERIÓDICO MURAL, MATERIAL PARA ETIQUETAS, MATERIAL PARA PERIÓDICO, MATERIAL PARA CARTELES, MATERIAL PARA PUBLICACIÓN, ELABORAR	ALUMNO 124	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
					ANTOLOGÍA, TONER, MATERIAL CUADRO DE HONOR, MANTA,		
J.N. NUEVA CREACION NUEVO HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	47,000.00	10,000.00	36,000.00	1,000.00	CONSTRUIR UN ESPACIO CON SOMBRA,TV, COPIADORA, 3 GRABADORAS, MATERIAL DIDACTICO, CD DE MUSICA, JUEGOS INFANTILES, MATERIAL DE CONTEO, CONSTRUCCION, CLASIFICACION, MATERIAL DEPORTIVO, JUEGOS DE QUIMICA	ALUMNO 99	EN PROCESO
FRANCISCO NAVARRO ESTRADA NUM. 2 HERMOSILLO HERMOSILLO	88,000.00	10,000.00	53,000.00	25,000.00	INSTALACION DE RIEGO Y TOMAS DE AGUA,CAMARA DE VIDEO, CAMARA DIGITAL, ADQUISICION DE 14 AIRES ACOND E INSTALACION , 7 GRABADORAS,MATERI AL DEPORTIVO,12 LIBRETAS, CARTULINA,ROTAFOLI O, PINTURAS DE AGUA,	ALUMNO 258	EN PROCESO
J.N. ZIX QUISIL HERMOSILLO HERMOSILLO	76,000.00	15,500.00	36,500.00	24,000.00	MATERIAL DE MATEMATICAS, TV, DVD, PELÍCULAS, LIBROS, CONSTRUCCIÓN DE COOPERATIVA ESCOLAR, AMPLIACIÓN DE LA EXPLANADA, PINTAR EL EXTERIOR.	ALUMNO 156	EN PROCESO
J.N. ESTEFANIA CASTAÑEDA HERMOSILLO HERMOSILLO	65,000.00	15,000.00	30,000.00	20,000.00	PROYECTOR DE ACETATOS, PORTAROTAFOLIO, MATERIAL DIDACTICO, 6 PIZARRONES BLANCOS, BIBLIOGRAFÍA Y DVD INTERACTIVOS, CONTRATACIÓN DE INTERNET, COMPUTADORA, 6 ARMARIOS DE PVC PARA GUARDAR MATERIAL DIDACTI	ALUMNO 178	EN PROCESO
RAMON GUILLERMO BONFIL VIVEROS HERMOSILLO HERMOSILLO	62,400.00	10,000.00	42,700.00	9,700.00	LAPTOP, PROYECTOR, CAMARA DIGITAL, VIDEO, 6 GRABADORAS, HOJAS, CUADERNOS, 20 MEMORIAS USB,ACERVO BIBLIOGRAFICO,CAPAC ITACION,SERVICIO COPIADORA	ALUMNO 451	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. PRADERAS HERMOSILLO HERMOSILLO	48,500.00	15,000.00	23,250.00	10,250.00	ENTREPAÑOS DE MUROBLOCK, INSTALACION ELECTRICA, APARATO DE REFRIGERACION, LAMINAS, VIDEOS, CAJA PLASTICA PARA MATERIAL DIDACTICA, MATERIAL DIDACTICO, PAPELERIA, CD, BIBLIOGRAFIA, MATERIAL DE CONSTRUCCION	ALUMNO 105	EN PROCESO
7 DE NOVIEMBRE HERMOSILLO HERMOSILLO	44,600.00	17,500.00	21,800.00	5,300.00	LIBROS, PAPELERIA DIVERSA, INSUMOS Y SERVICIO A LA COPIADORA , SE INSTALARA VITROPISO	ALUMNO 156	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, E.P. MELCHOR OCAMPO, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	526,701.85	526,701.85	0.00	0.00		ALUMNO 440	TERMINADO
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON MALLA SOMBRA, SECUNDARIA TECNICA 57, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	38,826.44	38,826.44	0.00	0.00		ALUMNO 380	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, E.P. TEODOSIO NAVARRETE, BAHIA DE KINO HERMOSILLO HERMOSILLO	680,252.86	680,252.86	0.00	0.00		ALUMNO 790	TERMINADO
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE RECTORIA, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	4,517,037.00	4,517,037.00	0.00	0.00		ALUMNO 1200	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, E.P. RAMON LOPEZ, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	465,247.64	465,247.64	0.00	0.00		ALUMNO 250	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, E.P. ERNESTO LOPEZ RIESGO, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	515,775.88	515,775.88	0.00	0.00		ALUMNO 641	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y REPARACION DE 2 TALLERES, BIBLIOTECA Y SERVICIOS SANITARIOS, CECATI 69, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	386,500.00	386,500.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y REPARACION DE 2 TALLERES, BIBLIOTECA Y SERVICIOS SANITARIOS, CECATI 69, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	986,500.00	986,500.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
PRIMARIA LUIS P MENDEZ HERMOSILLO HERMOSILLO	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	CONSTRUIR 1 AULA DE MEDIOS	ALUMNOS 356	TERMINADO
PRIMARIA MARIA GUADALUPE RICO HERMOSILLO HERMOSILLO	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	CONSTRUIR 1 AULA DE MEDIOS	ALUMNOS 614	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							

SECUNDARIA TECNICA NUM. 74							
HERMOSILLO HERMOSILLO	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	CONSTRUIR 1 AULA DE MEDIOS	ALUMNOS 459	TERMINADO
EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA CARRERA DE GASTRONOMIA, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		ALUMNO 1000	TERMINADO
MOBILIARIO BASICO PARA EDIFICIO DE RECTORIA, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00		ALUMNO 1000	EN PROCESO
REPARACION DE 3 AULAS, BARDA PERIMETRAL Y PUERTA DE ACCESO VEHICULAR, E.P. FCO. NAVARRO ESTRADA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	222,862.09	222,862.09	0.00	0.00		ALUMNO 240	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, E.P. ROSARIO PALIZA DE CARPIO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	631,065.65	631,065.65	0.00	0.00		ALUMNO 192	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, E.P. MAGISTERIO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	828,005.23	828,005.23	0.00	0.00		ALUMNO 361	TERMINADO
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y REPARACION DE CERCO PERIMETRAL, E.P. CLUB DE LEONES 5, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	278,434.18	278,434.18	0.00	0.00		ALUMNO 300	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, E.P. ZOILA REYNA DE PALAFOX, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	823,410.52	823,410.52	0.00	0.00		ALUMNO 381	TERMINADO
CONSTRUCCION DE EDIFICIO INTERDISCIPLINARIO PARA EL SERVICIO DE DOCENCIA Y PRACTICAS DE LABORATORIO DE INGENIERIA, CIENCIAS BIOLOGICAS Y DE LA SALUD EN UNIVERSIDAD DE SONORA UNIDAD REGIONAL CENTRO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00		ALUMNO 1362	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS, E.P. PROFR. JOSE ANGEL BARRIOS RUIZ, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	335,257.42	335,257.42	0.00	0.00		ALUMNO 300	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS, E.P. JOSE DE JESUS FLORES VALVERDE, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	306,106.52	306,106.52	0.00	0.00		ALUMNO 300	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, SECUNDARIA 37, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	488,464.67	488,464.67	0.00	0.00		ALUMNO 450	EN PROCESO
REPARACION GENERAL, CESUES HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,164,204.00	1,164,204.00	0.00	0.00		ALUMNO 2397	EN PROCESO
ES-019.- CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA LABORATORIOS DE ATENCION INTERNA PARA LAS PRACTICAS DE PSICOLOGIA Y EDIFICIO PARA PRACTICAS DE COMUNICACION EN UNIVERSIDAD DE SONORA UNIDAD REGIONAL CENTRO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	8,937,000.00	8,937,000.00	0.00	0.00		ALUMNO 2400	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, E.P. JAIME TORRES BODET, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	302,675.08	302,675.08	0.00	0.00		PERSONA 420	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO PARA LA LICENCIATURA DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO, CESUES HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	6,306,000.00	6,306,000.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
REPARACION DE SUBESTACION ELECTRICA, E.P. VICENTE GUERRERO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	477,659.00	477,659.00	0.00	0.00		ALUMNO 180	EN PROCESO
REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, E.P. ENRIQUE GARCIA SANCHEZ EN HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	730,611.54	730,611.54	0.00	0.00		ALUMNO 500	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, E.P. RAFAEL SANTA CRUZ EN HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,443,989.02	1,443,989.02	0.00	0.00		ALUMNO 500	TERMINADO
REPARACION GENERAL, E.P. DEMOFILO MALDONADO NATERAS EN HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	441,001.00	441,001.00	0.00	0.00		ALUMNO 650	TERMINADO
TERMINACION DE ACONDICIONAMIENTO DE LABORATORIO MULTIFUNCIONAL CBTIS 206 EN HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	79,459.36	79,459.36	0.00	0.00		ALUMNO 200	TERMINADO
REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y SERVICIO SANITARIO, SEC. TECNICA 57 EN HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	538,071.78	538,071.78	0.00	0.00		ALUMNO 1672	EN PROCESO
REPARACION DE TECHOS, E.P. MAURICIO RODRIGUEZ KELLI EN HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	129,347.26	129,347.26	0.00	0.00		ALUMNO 447	TERMINADO
REPARACION GENERAL, J.N. NACAMERI EN HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	115,838.59	115,838.59	0.00	0.00		ALUMNO 150	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, E.P. ANDRES QUINTA ROO EN HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	235,798.96	235,798.96	0.00	0.00		ALUMNO 175	TERMINADO
CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	623,635.00	623,635.00	0.00	0.00		ALUMNO 1200	EN PROCESO
ENRIQUE C. REBSAMEN							
HERMOSILLO HERMOSILLO	133,500.00	23,500.00	60,000.00	50,000.00	HOJAS T/C, HOJAS T/O, DIPLOMAS, RECONOCIMIENTOS, GRABADORAS, DVD, TVS, PAPEL BOND, CARTULINAS, MARCADORES, CINTAS ADHESIVAS, LIBRETAS, 20 A/A E INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA.	ALUMNO 684	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
DIEGO RIVERA HERMOSILLO HERMOSILLO	133,500.00	23,500.00	60,000.00	50,000.00	COPIADORA, TONERS, HOJAS T/O, TVS, SOPORTES, VIDEOGRABADORAS, GRABADORAS, CAMARA DE VIDEO, A/A E INSTALACIÓN, CABLEADO E INSTALACIÓN, PAPEL BOND, MARCADORES, PEGAMENTO.	ALUMNO 274	EN PROCESO
J.N. RAFAEL MENESES ORTIZ HERMOSILLO HERMOSILLO	115,000.00	10,000.00	60,000.00	45,000.00	BITS, RELOJ DE ARENA, ROMPECABEZAS DE MAPAS DE MÉXICO, DOMINÓ, ABACO, MEMORAMA, LOTERÍA, BASCULAS, ROMPECABEZAS SISTEMA SOLAR, MONEDAS EDUCATIVAS, CONJUNTO DE FRUTAS, MUÑECOS, GUIÑOL, CUENTOS GRANDES	ALUMNO 148	EN PROCESO
MIGDELINA GIL SAMANIEGO HERMOSILLO HERMOSILLO	115,000.00	10,000.00	60,000.00	45,000.00	HOJAS BLANCAS, ENGRAPADORA, GRAPAS, FOLDERS, SOBRES MANILA, MARCADORES, PAPEL BOND, CINTA ADHESIVA, HOJAS PARA CARPETA, CRAYOLAS, CESTOS PARA MATERIAL, RESISTOL, LAPICES, PLUMAS, PEYÓN, TONER, PAPEL A	ALUMNO 445	EN PROCESO
RAMON REAL CARRASCO HERMOSILLO HERMOSILLO	109,000.00	10,000.00	57,000.00	42,000.00	12 REFRIGERACIONES, ACONDICIONAMIENTO DE CABLEADO ELÉCTRICO, APARATO DE SONIDO, CAMARA FOTOGRAFICA, TVS, DVDS.	ALUMNO 494	EN PROCESO
EMILIANO ZAPATA HERMOSILLO HERMOSILLO	105,000.00	10,000.00	60,000.00	35,000.00	100 HOJAS PARA ROTAFOLIO, COPIAS, MARCADORES, 2 CAJAS DE FOLDERS, 3 CAJAS DE PLUMAS, 10 PAQUETES DE 500 HOJAS T/C, TONER, 15 CUADERNOS, CAJA DE PLUMAS, 15 PAQUETES DE MARCADORES, 11 CUADERNOS, 500 HOJ	ALUMNO 349	EN PROCESO
PROFR CARLOS ESPINOZA MUNOZ HERMOSILLO HERMOSILLO	105,000.00	10,000.00	55,000.00	40,000.00	3 COMPUTADORAS PARA CONTROL ESCOLAR, 3 COMPUTADORAS PARA TALLER DE COMPUTACIÓN, 2 A/A, MANO DE OBRA DE	ALUMNO 1688	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
INSTALACIÓN DE A/A.							
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 1 HERMOSILLO HERMOSILLO	100,000.00	18,000.00	42,000.00	40,000.00	PAPELERÍA, HOJAS, TINTA, MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL DIDACTICO, INSTALACIÓN, MONITOR, CAMARAS, APARATOS DE REFRIGERACIÓN, 2 EQUIPOS DE CÓMPUTO, 2 IMPRESORAS, VENTANA DE HERRERÍA, LIBROS, DVD, CD, DISFR	ALUMNO 146	EN PROCESO
MARTIRES DE CANANEA 1906 HERMOSILLO HERMOSILLO	100,000.00	18,000.00	47,000.00	35,000.00	DISCOS, IMPRESIONES, RESORTES, TONER, LAPICES, HOJAS BLANCAS, BORRADORES, SACAPUNTAS, MARCADORES, HOJAS BOND, CARTULINAS DE COLORES, COLORES, LIBRO DE RELATORÍAS, CUADERNOS, MATERUIAL BIBLIOGRAFICO,	ALUMNO 506	EN PROCESO
J.N. NARCIZO MENDOZA HERMOSILLO HERMOSILLO	95,000.00	15,500.00	44,500.00	35,000.00	MATERIAL DIDACTICO, APARATO DE SONIDO, CAMPANA, TEJABAN, 8 MTS DE BARDA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN, 3 REFRIGERACIONES, PINTURA A EDIFICIO Y ZONAS DE RIESGO, HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA FACILITAR LA L	ALUMNO 176	EN PROCESO
PROFR. CARLOS ESPINOZA MUÑOZ NO. 1 HERMOSILLO HERMOSILLO	95,000.00	17,500.00	42,500.00	35,000.00	100 PLANTAS FRUTALES, 24 ESCOBAS, 8 CUBETAS DE PINTURA, 10 BROCHAS, ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO, 12 AIRES ACOND, MATERIAL DIDACTICO, MATERIAL DEPORTIVO, VESTUARIO, 12 LIBRETA, ACTA DE CONSEJO, LIBR	ALUMNO 343	EN PROCESO
CINCO DE MAYO HERMOSILLO HERMOSILLO	96,775.70	23,500.00	48,137.85	25,137.85	COPIADORA, PAPELERÍA, ACERVO BIBLIOGRAFICO, PINTARRONES, PORTÓN DE SEGURIDAD, CAMARA FOTOGRAFICA, PERSIANAS, VITROPISO,	ALUMNO 180	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
					CONSTRUCCIÓN Y MANO DE OBRA DE CANCHA CÍVICA, MATERIAL ELÉCTRICO, A/A.		
J.N. ANTON MAKARENKO HERMOSILLO HERMOSILLO	92,899.84	15,500.00	43,449.92	33,949.92	GISSES ESPECIALES PARA PINTURA AL PASTEL, ACUARELAS, ÓLEO, GRAFITO, ESCULTURA DE YESO Y BARRO, HOJAS DE COLORES Y BROCHAS, VIDEOCASSETTE, DVDS, CDS, 2 TONER, METROS LINEALES, CINTAS, TABLAS DE MEDICIÓN	ALUMNO 155	EN PROCESO
PROFRA. ZOILA REYNA DE PALAFOX HERMOSILLO HERMOSILLO	88,000.00	10,000.00	53,000.00	25,000.00	REHABILITACION DE BAÑOS, INSTALACION DE AIRES ACOND, CAMARA FOTOGRAFICA, EQUIPO DE AGUA PURIFICADA, TROFEOS, PERIODICO MURAL, MATERIAL ESCOLAR, BIBLIOTECA AMBULANTE, CAPACITACION DE DOCENTES, DIRECTIVO Y	ALUMNO 380	EN PROCESO
IGNACIO RAMIREZ HERMOSILLO HERMOSILLO	86,422.90	18,000.00	41,711.45	26,711.45	COMPRA DE PISO, EMBOQUILLADO, CEMENTO E INSTALACION, MUROS Y DIVISIONES DE TABLAROCA, 2 AIRES ACOND., 3 MESAS, EQUIPO DE SONIDO, COMPRA DE PINTURA, PAPEL, CARTON, PINCELES, COMPRA, CD, TINTA Y TONNER,	ALUMNO 169	EN PROCESO
J.N. GANDHI HERMOSILLO HERMOSILLO	84,424.00	10,000.00	52,212.00	22,212.00	6 LAVAMANOS, 1 ENCICLOPEDIA, 6 MANUALES DE TALLER DE LECTURA, GRABADORAS, CD, PARQUE RÚSTICO, APARATO DE SONIDO, INSTRUMENTOS MÚSICALES, 1 TEJABAN, MANTENIMIENTO DE BAÑOS, COOLERS, PINTADO DE AULAS, L	ALUMNO 149	EN PROCESO
J.N. ROSAS DE LA INFANCIA HERMOSILLO HERMOSILLO	77,000.00	15,000.00	35,000.00	27,000.00	REMOZAMIENTO DE CERCO, REMOZAR AREA DE JUEGOS, QUEMADORA, Y MICROFONO INALAMBRICO, TV, MOBILIARIO DE PVC, DISPENSADOR DE AGUA, MAQUINA DE ESCRIBIR, CAMARA	ALUMNO 156	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
					DIGITAL Y VIDEO, REFRIGERADOR CHICO, AIRES ACO		
J.N. INSURGENTES HERMOSILLO HERMOSILLO	75,810.00	15,000.00	34,405.00	26,405.00	MATERIAL DIDACTICO DE ENSAMBLE Y CONSTRUCCIÓN, 4 GRABADORAS, MATERIAL PARA LABORATORIO TUBOS DE ENSAYO, LUPAS, MECHERO, MINIMICROSCÓPIO, TASAS DE MEDICIÓN, BASCULAS, RECIPIENTES, TERMÓMETRO, JUEGOS DE	ALUMNO 129	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA 6 HERMOSILLO HERMOSILLO	75,000.00	18,000.00	37,000.00	20,000.00	CALCULADORAS, JUEGOS GEOMÉTRICOS, PINZAS SUJETA PAPEL, TIRAS DE MADERA, DICCIONARIOS, LAPICES, HOJAS, TONER, CAÑÓN, RETROPROYECTOR DE ACETATOS, COMPUTADORA, MALLA PARA VENTANA, REFRIGRACIONES, MESAS,	ALUMNO 1352	EN PROCESO
GRAL. LAZARO CARDENAS 1 HERMOSILLO HERMOSILLO	74,363.58	10,000.00	47,681.79	16,681.79	AMPLIACIÓN DE LOS PROPÓSITOS DEL PLAN Y PROGRAMA DE CADA GRADO, HOJAS, CARPETA, MATERIAL DIDACTICO, DVD, MATERIAL AUDIOVISUAL, 40 CALCULADORAS, TEATRINO, CAMARA DIGITAL, MEMORY CAR, CONSUMIBLE PARA AU	ALUMNO 196	EN PROCESO
J.N. PRIMEROS PASOS HERMOSILLO HERMOSILLO	73,140.00	15,000.00	33,070.00	25,070.00	MATERIAL DIDACTICO, CAPACITACIÓN, PASAMANOS, BARRA, ESCALERA, GUSANO METALICO, LIBREROS ESTANTES, COMPUTADORAS, IMPRESORA, BARDA, CAÑÓN, LAPTOP.	ALUMNO 153	EN PROCESO
VICTOR MANUEL BLANCO MARTINEZ HERMOSILLO HERMOSILLO	70,000.00	17,500.00	32,500.00	20,000.00	POLARIZADO DE VENTANAS, PINTURA PARA 14 AULAS, 41 CAJAS DE VITROPISO, 15 SACOS DE CREST, 4 SACOS DE EMBOQUILLADO, 6 REJAS DE FIERRO CON CANDADOS, 28 ABANICOS DE TECHO,	ALUMNO 405	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
					ESTANTES , LIBREROS, 14 ENFRIADORE		
J.N. ARMIDA DE LA VARA Y ROBLES HERMOSILLO HERMOSILLO	68,500.00	10,000.00	45,750.00	12,750.00	CONTINUAR CON LA CONSTRUCCION DE TEJABAN,ESCALERA DE TIJERA, VITROPISO, MANO DE OBRA, CEMENTO BLANCO,2 MICROFONOS INALAMBRICOS, CAMARA DIGITAL, 4 TV, 4 DVD O COMBOS, REFRIGERACION DE VENTANA,MATERIAL	ALUMNO 236	EN PROCESO
J.N. NUEVA CREACION VILLA VERDE HERMOSILLO HERMOSILLO	69,260.00	23,500.00	36,880.00	8,880.00	LIBRO DE ACTAS, ROTAFOLIO, HOJAS, MARCADORES, FORMATOS, LIBROS, CUENTOS, FICHEROS, GRABADORA, CDS, PAPEL BOND, CARTULINAS, PAPEL CONTAC, SOBRES, ESTAMPAS, CAMARA FOTOGRAFICA, DE VIDEO, DVDS, CDS, TRÍP	ALUMNO 112	EN PROCESO
NUEVA CREACION ARANDAROS HERMOSILLO HERMOSILLO	64,600.00	10,000.00	43,800.00	10,800.00	ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD, PISO AL AULA DE MEDIOS AMBIENTE AGRADABLE, INSTALACIÓN DE 7 LAMPARAS CON BALASTROS Y 24 ACRÍLICOS, SERVICIO A LAS ENCICLOMEDIAS, RIEGO POR GOTEO, REHABILIT	ALUMNO 195	EN PROCESO
J.N. GUADALUPE MIRANDA CASTRO HERMOSILLO HERMOSILLO	64,000.46	10,000.00	46,000.23	8,000.23	COPIADORA, HOJAS, PINTARRÓN, MARCADORES, ESTANTES DE MUROBLOCK, MATERIAL DIDACTICO, 4 ESPEJOS GRANDES, 4 GRABADORAS, TV, DVD, 5 PIZARRONES DE CORCHO, COMPUTADORA, IMPRESORA, MUEBLE PARA COMPUTADORA, A	ALUMNO 85	EN PROCESO
FRANCISCO ROMO MENDOZA HERMOSILLO HERMOSILLO	66,000.00	13,000.00	43,000.00	10,000.00	PAPELERÍA, COPIAS, VOLANTES, CARTELES, GUILLOTINA, HOJAS BLANCAS, FOLLETOS, AVISOS, CUADERNOS, CUADERNO DE CONCENTRACIÓN, TONER, PINTADO DE INTERIORES DE AULAS, REFRIGERACIONES,	ALUMNO 484	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
 Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
<i>[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION</i>							
					GABINETES, INSTALACIÓN		
ADOLFO DE LA HUERTA HERMOSILLO HERMOSILLO	61,679.00	18,000.00	31,839.50	11,839.50	MATERIAL , PINTURA DE ESMALTE Y SOLVENTES, INSTALACION ELECTRICA,GRABADOR A, MESAS, SILLAS, TV, CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL, SILLON, 3 SILLAS DE OFICINA Y 1 EJECUTIVA, 3 AIRES ACOND, 7 GABINETES, LAMINA	ALUMNO 410	EN PROCESO
OCTAVIO PAZ HERMOSILLO HERMOSILLO	59,000.00	10,000.00	41,000.00	8,000.00	INSTALACION DE 4 AIRES, MEJORA Y REPARACION DE SANITARIOS,2 TV, 2 DVD, 3 GRABADORAS, CDS,DVDS, 4 LOCKERS, COMPUTADORA E IMPRESORA, 4 AIRES ACOND,CAMARA DIGITAL,MATERIAL DIDACTICO,PAPEL BOND, HOJAS, M	ALUMNO 467	EN PROCESO
J.N. MARIA TERESA P DE MORENO HERMOSILLO HERMOSILLO	57,208.02	15,000.00	27,604.01	14,604.01	7 LAVAMANOS Y PISO PARA 7 AULAS,3 GRABADORAS, 2 TONER PARA COPIADORA, 1 TAMBOR PARA COPIADORA, 1 CAÑON , 40 SILLAS,ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO-LAMINAS, JUEGOS DE MESA, DE CIENCIA , DEPORTIVOS Y	ALUMNO 137	EN PROCESO
CAM NO. 15 HERMOSILLO HERMOSILLO	58,000.00	18,000.00	25,500.00	14,500.00	MARCADORES, MEMORIA, TONER, HOJAS BLANCAS, COMPUTADORA, PAQUETE D.C. ENGARGOLADORA, FOLDERS, CORRECTORES, PROGRAMA DE DC DE PROMOCIÓN DE VALORES, PROGRAMAS EDUCATIVOS EN SOFTWARE, FILTROS ANTRIREFLEJA	ALUMNO 75	EN PROCESO
NUEVA CREACION HERMOSILLO HERMOSILLO	56,400.00	18,000.00	29,200.00	9,200.00	REPARACION DE BEBEDEROS, ARREGLO DE PUERTAS, BASTIDORES, RAMPAS, MURAL,COMPUTADOR A, CAMARA FOTOGRAFICA, CARGADOR, ENFRIADOR DE AGUA,	ALUMNO 287	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
					ARCHIVEROS, SILLAS PLEGABLES, MATERIAL DIDACTICO, DEPORTIVO, RECREA		
BENEMERITO DE LAS AMERICAS HERMOSILLO HERMOSILLO	57,000.00	11,000.00	40,000.00	6,000.00	REFRIGERACIONES E INSTALACIÓN, MATERIAL DIDACTICO, ACERVO BIBLIOGRAFICO, MATERIAL DE OFICINA, BAÑOS, MATERIAL, ENREJADO DE REFIRGERACIONES.	ALUMNO 134	EN PROCESO
RAFAEL ALVAREZ GONZALEZ HERMOSILLO HERMOSILLO	55,794.58	15,000.00	26,897.29	13,897.29	CONSTRUCCION DE 40MTS DE CERCO,REPARACION DE PORTERIAS, CANASTAS DE BASQUET, PINTURA REPARACION DE BEBEDEROS,CAMARA FOTOGRAFICA, 2 APARATOS DE AIRES ACOND., LOQUER, MATERIAL DIDACTICO, 24 BALONES DE V	ALUMNO 289	EN PROCESO
CAME NO. 14 "JUAN FRANCISCO MEZA GALAVIZ" HERMOSILLO HERMOSILLO	54,000.00	10,000.00	39,000.00	5,000.00	CONSTRUCCION MINI TEJABAN,REHABILITAR BEBEDEROS E INSTALAR FILTRO, INSTALAR 2 REFRIGERACIONES, HABILITAR EL CENTRO DE CARGA ELECTRICA, GATO HIDRAULICO, 2 BLOQUEADORES, 1 JUEGO DE HERRAMIENTAS(TALLE R A	ALUMNO 62	EN PROCESO
ANGELA MACIAS MARTINEZ HERMOSILLO HERMOSILLO	53,000.00	17,500.00	25,500.00	10,000.00	REMODELACION DE BIBLIOTECA, ACONDICIONAMIENTO DE UN ESPACIO PARA TALLERES,COMPRA DE 6 GRABADORAS , LIBREROS,COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO,MATERIAL DE OFICINA, PAPEL BOND,RESISTOL, CINTA HOJAS BLANCAS,	ALUMNO 350	EN PROCESO
J.N. JESUS PERALTA PERALTA HERMOSILLO HERMOSILLO	49,605.00	15,500.00	25,802.50	8,302.50	TERMINO DE TECHUMBRE,MATERIA L DE JARDINERA, PINTURA, JUEGOS METALICOS,ADQUIRIR UN LIBRERO,LITOGRAFIAS DE PINTURAS FAMOSAS, Y DISCOS,HOJAS BLANCAS, TONER,TRABAJO DE	ALUMNO 87	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
					TALLERES,PRESENTAR UN GUARDIA DE LA		
J.N. BENITO JUAREZ HERMOSILLO HERMOSILLO	49,000.00	18,000.00	26,000.00	5,000.00	REHABILITAR LOS ESPACIOS PARA MATERIALES EDUCATIVOS CON ESTANTES DE MUROBLOCK O TABLA ROCA, COMPRA E INSTALACIÓN SEÑALAMIENTOS DE ZONA DE RIESGO Y CANDADO EN LOS REGISTROS DE LUZ Y AGUA, INSTALACIÓN D	ALUMNO 160	EN PROCESO
J.N. DULCE INFANCIA HERMOSILLO HERMOSILLO	41,716.40	15,000.00	20,358.20	6,358.20	MATERIAL EDUCATIVO, DIDACTICO Y TECNOLOGÍA, PINTURA VINÍLICA Y ESMALTE PARA INTERIORES, ACONDICIONAMIENTO DE AREAS PARA MATERIAL EDUCATIVO, ENREJADO Y PINTURA DE PÓRTICO DE ENTRADA	ALUMNO 119	EN PROCESO
J.N. PROFR. LAZARO MERCADO HERMOSILLO HERMOSILLO	41,300.00	15,000.00	20,150.00	6,150.00	HOJAS BLANCAS, PROGRAMA PREESCOLAR, DVD DE LA VIDEOTECA, TONER PARA LA COPIADORA, ENTREVISTAS, BIBLIOGRAFÍA REQUERIDA, TINTA PARA LA IMPRESORA, TAPETE, REFRIGERACIÓN, MATERIAL INTERACTIVO, DVD PARA AU	ALUMNO 134	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON MALLA SOMBRA, E.P. LAZARO CARDENAS, BAHIA DE KINO HERMOSILLO BAHIA KINO	42,699.63	42,699.63	0.00	0.00		ALUMNO 200	TERMINADO
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON MALLA SOMBRA, SECUNDARIA TECNICA 14, HERMOSILLO HERMOSILLO BAHIA KINO	137,457.92	137,457.92	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, SECUNDARIA TECNICA 14, HERMOSILLO HERMOSILLO BAHIA KINO	67,407.11	67,407.11	0.00	0.00		ALUMNO 660	TERMINADO
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN	51,000.00	18,000.00	27,000.00	6,000.00	BUZÓN, MATERIAL ESCOLAR, PAPEL LUSTRE, CREPÉ, CHINA, HOJAS, RESISTOL, COPIAS, FOTOGRAFÍAS, TINTA, DISCOS, CASSETTES, MATERIAL	ALUMNO 211	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. GREGORIO TORRES QUINTERO HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN	66,000.00	18,000.00	33,000.00	15,000.00	DIDACTICO, A/A 2 TON, MATERIAL ELÉCTRICO Y MANO DE OBRA DE REPARACIÓN DE L TVS, DVD, CONTENEDORES DE 200 LTS, MATERIAL DIDACTICO, MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN, EQUIPO DE SONIDO, MUEBLES, REFRIGERACIONES	ALUMNO 175	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN E.P. LIC. MIGUEL ALEMAN, HERMOSILLO HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN	151,641.99	151,641.99	0.00	0.00		ALUMNO 250	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDERO, PLAZA CIVICA Y CERCO, J.N. NUEVA CREACION COL. JESUS GARCIA EN POBLADO MIGUEL ALEMAN HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN	352,427.86	352,427.86	0.00	0.00		ALUMNO 64	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 3 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, BEBEDERO Y CERCO, E.P. NUEVA CREACION MANUEL J. CLOUTHIER EN POBLADO MIGUEL ALEMAN HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN	96,048.73	96,048.73	0.00	0.00		ALUMNO 240	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA, DIRECCION CON SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDERO, PLAZA CIVICA Y CERCO, J.N. NUEVA CREACION, HERMOSILLO HERMOSILLO SAN JUANICO	332,683.86	332,683.86	0.00	0.00		ALUMNO 32	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDERO, PLAZA CIVICA Y CERCO, E.P. NUEVA CREACION, HERMOSILLO HERMOSILLO SAN JUANICO	328,153.51	328,153.51	0.00	0.00		ALUMNO 160	TERMINADO
SECUNDARIA TECNICA 41 HERMOSILLO TRIUNFO, EL	87,967.92	17,500.00	38,983.96	31,483.96	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, BOTIQUÍN, BOCINAS, MICRÓFONO, INSTALACIÓN DE CABLEADO, BALONES, VIDEOGRABDORA, ESTANTES, LIBROS, MATERIAL DE LIMPIEZA, PURIFICADORA, IMPRESORA, ARCHIVEROS, TRAJES REGIONALES.	ALUMNO 807	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, SECUNDARIA TECNICA 41, HERMOSILLO HERMOSILLO TRIUNFO, EL	122,076.30	122,076.30	0.00	0.00		ALUMNO 80	TERMINADO
REPARACION DE SUBESTACION Y SISTEMA ELECTRICO, E.P. INDEPENDENCIA, HERMOSILLO HERMOSILLO VICTORIA, LA	451,437.84	451,437.84	0.00	0.00		ALUMNO 209	TERMINADO
CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL Y AMPLIACION DE CANCHA CIVICA, J.N. NUEVA CREACION EL CHOYUDO, HERMOSILLO HERMOSILLO CHOYUDO	80,089.39	80,089.39	0.00	0.00		ALUMNO 32	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
 Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
TELESECUNDARIA 301 HERMOSILLO ZACATON, EL	18,000.00	9,500.00	6,500.00	2,000.00	LIBROS, EJEMPLAR DE EJERCICIO DE ORTOGRAFÍA POR CADA ALUMNO,AUDIOVISUA LES, HOJAS BLANCAS, CARTUCHOS, 3 CERRADURAS, PINTURA, BROCHAS, RODILLOS, PISO CERAMICO.	ALUMNO 22	EN PROCESO
J.N. JOSE MARIA PINO SUAREZ HERMOSILLO VIVERO TAZAJAL	39,590.00	15,500.00	21,295.00	2,795.00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO, VESTUARIO, CAPACITACIÓN, MICRÓFONO, REHABILITACIÓN DE BAÑOS, BEBEDEROS, 4 PUERTAS, PINTURA, PINTURA DE MURAL, INSTALACIÓN DE LAVAMANOS, MANTENIMIENTO DE COPIADORA Y COMPUTADORA	ALUMNO 85	EN PROCESO
REPARACION DE ALERO DE CONCRETO EN 5 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y BIBLIOTECA, E.P. FORD 63, HERMOSILLO HERMOSILLO VARIAS	92,028.22	92,028.22	0.00	0.00		ALUMNO 1000	TERMINADO
TELESECUNDARIA 167 HUACHINERA HUACHINERA	34,000.00	12,500.00	16,500.00	5,000.00	MATERIAL DIDACTICO, LIBREROS, VESTUARIO, GUITARRAS, CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS, MATERIAL DEPORTIVO, PALAS, PICOS, RASTRILLOS, TELA PARA CERCA DE SIEMBRA.	ALUMNO 50	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA NO. 7 "PROFR, N VARELA HUASABAS HUASABAS	73,000.00	10,000.00	50,500.00	12,500.00	5000 HOJAS BLANCAS T/C Y T/O, TONER, TINTA, 500 HOAS DE ROTAFOLIO, 13 ENGRAPADORAS, 13 CAJAS DE GRAPAS, 10 ROLLOS DE MASKIN, 13 CAJAS DE MARCADORES, MEMORIA, DVD EN BLANCO, REHABILITACIÓN DE SALA DE M	ALUMNO 105	EN PROCESO
BENITO JUAREZ HUASABAS HUASABAS	78,000.00	17,500.00	35,500.00	25,000.00	100 HOJAS DE FOMY, 5000 HOJAS DE COLORES, 150 HOJAS PARA DIPOMAS, 6 UNIFORMES PARA ESCOLTA, 2 CARTUCHOS, 2 TONER, 10000 HOJAS T/C, 10000 HOJAS T/O, 250 HOJAS ROTAFOLIO, 16 POLINES Y SU INSTALACIÓN, M	ALUMNO 110	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE SUBESTACION Y ALIMENTACION GENERAL, SECUNDARIA GENERAL TIERRA DE GENERALES, HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	1,819,961.62	1,819,961.62	0.00	0.00		ALUMNO 733	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ENSEÑANZA DE LA CIENCIA, CBTIS 63, HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
MA. TAPIA VDA. DE OBREGON							
HUATABAMPO HUATABAMPO	85,000.00	17,500.00	37,500.00	30,000.00	PAPELERIA, MATERIAL ESCOLAR, IMPRESIONES, PINTURA DEL EDIFICIO, MATERIAL MANO DE OBRA, CONSTRUCCION DE PARQUECITO, PLANTAS, REHABILITACION DE JARDIN, MATERIAL PARA TECHO DE CANCHA, LIBROS, IMPRESORA, AIR	ALUMNO 245	EN PROCESO
RITHA MEDINA JACQUES							
HUATABAMPO HUATABAMPO	80,000.00	15,000.00	35,000.00	30,000.00	PAPELERIA, CAMARA DE VIDEO, GRABADORA, REHABILITACIONES, AIRES ACONDICIONADOS	ALUMNO 176	EN PROCESO
ANSELMO MACIAS VALENZUELA							
HUATABAMPO HUATABAMPO	64,000.00	11,000.00	43,000.00	10,000.00	3 ROTAFOLIOS, 6 PINTARRONES, MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL DEPORTIVO, MATERIAL BIBIOGRAFICO, REHABILITACION DE BAÑOS, CONSTRUCCION DE PORTICO.	ALUMNO 214	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA 10							
HUATABAMPO HUATABAMPO	62,000.00	15,000.00	29,000.00	18,000.00	IMPRESORA, TINTA, BIBLIOTECA, MATERIAL DIDACTICO, MATERIAL DE OFICINA, COPIADORA, AIRES ACONDICIONADOS, PINTURA, 4 MESAS, 10 SILLAS, GRABADORA, MATERIAL DEPORTIVO	ALUMNO 490	EN PROCESO
J.N. VALENTIN GOMEZ FARIAS							
HUATABAMPO HUATABAMPO	56,000.00	15,000.00	26,000.00	15,000.00	PAPELERIA, 100 AROS, 100 COJINES, 100 LISTONES, 100 PAÑUELOS, 100 PELOTAS, 100 CUERDAS, 100 COLCHONETAS, 3 ESPEJOS GRANDES, 100 CEPILLOS DENTALES, 100 AGUJETAS, CAMARA FOTOGRAFICA, 10 ROLLOS FOTOGRAFIA	ALUMNO 86	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
 Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
OCTAVIO BOJORQUEZ GARCIA HEROS HUATABAMPO HUATABAMPO	95,000.00	10,000.00	56,500.00	28,500.00	CAMARA DIGITAL, VESTUARIOS, MATERIAL DEPORTIVO, MATERIAL DE REHABILITACION, MATERIAL,PINTURA, COPIADORA, SILLAS, ARCHIVEROS,MATERIA L DIDACTICO, 8 PINTARRONES, LIBROS,IMPRESIONES	ALUMNO 192	EN PROCESO
J.N. PROSPERO IBARRA CEBALLOS HUATABAMPO HUATABAMPO	52,000.00	16,000.00	21,000.00	15,000.00	A/A, TV, MESA PASA TV, COMBO, CONSTRUCCIÓN DE 3 ESTANCIAS, GRABADORA.	ALUMNO 48	EN PROCESO
JUSTO SIERRA HUATABAMPO HUATABAMPO	85,000.00	17,500.00	37,500.00	30,000.00	MATERIAL BIBLIOGRAFICO, AUDIOVISUAL, MATERIAL DE OFICINA, COMPUTACION, PISO PARA AULAS.	ALUMNO 239	EN PROCESO
DIANA LAURA RIOJAS COLOSIO HUATABAMPO HUATABAMPO	76,000.00	10,000.00	51,000.00	15,000.00	EQUIPOS DE REFRIGERACION, 6 LIBREROS, MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL DEPORTIVO, 1 EQUIPO DE SONIDO, BOMBA DE AGUA, MANGUERA.	ALUMNO 105	EN PROCESO
J.N. JORGE LUIS BORGES HUATABAMPO HUATABAMPO	18,000.00	9,500.00	6,500.00	2,000.00	TERMINO DE LA BARDA, MATERIAL ESCOLAR, MEMORIA 1 GB.	ALUMNO 21	EN PROCESO
GRAL ALVARO OBREGON HUATABAMPO HUATABAMPO	49,000.00	18,000.00	26,000.00	5,000.00	ENCICLOPEDIAS, 3 MESAS, 15 SILLAS, VIDRIOS, 1 JUEGOS, CORTINAS,3 AIRES ACONDICIONADOS, VESTUARIOS,2 PINTURAS, 1 VIDEO CASETERA	ALUMNO 169	EN PROCESO
MOISES SAENZ HUATABAMPO HUATABAMPO	31,400.00	10,000.00	15,200.00	6,200.00	LIBROS, TINTA, TONER, PAPELERIA,KIOSKO, NIVELAR Y ADQUIRIR,VITROPISO,R EHABILITACIONES	ALUMNO 152	EN PROCESO
MELCHOR OCAMPO HUATABAMPO BACHANTAHUI	94,131.00	10,000.00	56,065.50	28,065.50	PAPELERIA, MATERIAL ESCOLAR,MATERIAL DIDACTICO,5 COOLERS,PINTURA,RE HABILITACIONES,MAD ERA, ALUMINIO,ARCHIVERO	ALUMNO 205	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
S, SILLAS							
ESTADO DE CHIHUAHUA HUATABAMPO BUTTBORES, LOS	38,000.00	10,000.00	18,000.00	10,000.00	DIPLOMADO, ABANICOS, 3 LIBREROS, MATERIAL DE CONSTRUCCION, REHA BILITACIONES, MATERI AL DIDACTICO, MATERIAL DEPORTIVO	ALUMNO 53	EN PROCESO
MIGUEL HIDALGO HUATABAMPO CAMPO DIECINUEVE	41,000.00	9,500.00	16,500.00	15,000.00	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA, ARCHIVEROS, VIDEOS EDUCATIVOS, DVD, CAMARA DIGITAL, TELEVISION, CAMARA DE VIDEO	ALUMNO 56	EN PROCESO
TIERRA Y LIBERTAD HUATABAMPO ESCALERA, LA	56,000.00	11,000.00	25,000.00	20,000.00	1 PAQUETE DIDACTICO PARA CADA GRUPO, MATERIAL DE CONSTRUCCION, MATERIAL DE REHABILITACION, REHABILITACION DE BAÑOS, DIPLOMADO	ALUMNO 64	EN PROCESO
J.N. NUEVA CREACION HUATABAMPO ESQUINA, LA	80,000.00	15,000.00	35,000.00	30,000.00	COMPUTADORA, IMPRESORA, CONSTRUCCION DE PORTICO, REHABILITACION DE AULAS, MATERIAL DE HERRERIA, LAMINAS, MATERIAL DIDACTICO, PINTURA, MANO DE OBRA, MATERIAL ESCOLAR, PAPELERIA.	ALUMNO 89	EN PROCESO
REPARACION DE TECHOS, E.P. ALVARO OBREGON, HUATABAMPO HUATABAMPO ETCHOROPO	1,312,528.02	1,312,528.02	0.00	0.00		ALUMNO 300	TERMINADO
J.N. FRANCISCO SARABIA HUATABAMPO FRANCISCO SARABIA	24,000.00	9,500.00	9,500.00	5,000.00	MATERIAL ESCOLAR, NICO PARA BANDERA, MATERIAL DIDACTICO, MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN, CAMARA DIGITAL	ALUMNO 17	EN PROCESO
LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS HUATABAMPO JUPARE	101,000.00	10,000.00	58,000.00	33,000.00	PAPELERIA, MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL DE OFICINA, ROTAFOLIOS, REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL	ALUMNO 135	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
BASILIO BADILLO HUATABAMPO JUPARE	76,500.00	23,500.00	40,500.00	12,500.00	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN, EQUIPO DE SONIDO, MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL DEPORTIVO, CEMENTO, VARILLA, MORTERO, ETC.	ALUMNO 192	EN PROCESO
IGNACIO ZARAGOZA HUATABAMPO LOMA EL ETCHOROPO	30,000.00	11,000.00	14,000.00	5,000.00	MATERIAL DE USO DIARIO, LIBROS, REHABILITACION ELECTRICA, PROTECCIONES METALICAS, MANTENIMIENTO, BOMBA DE AGUA	ALUMNO 67	EN PROCESO
J.N. LOS JUGUETTITOS HUATABAMPO LOMA EL ETCHOROPO	95,000.00	15,500.00	44,500.00	35,000.00	TEJABAN DE CANCHA CIVICA, GRABADORA, 8 ESTANTES, MATERIAL DIDACTICO, ATRIL DE MADERA, PINTURA DE ACEITE Y VINILICA	ALUMNO 73	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 38 HUATABAMPO MORONCARIT	63,600.00	17,500.00	29,800.00	16,300.00	4 TONNER, UN CILINDRO, PAPELERIA, BIBLIOTECA, VIDEOTECA, MATERIAL DEPORTIVO, CD, CAJA HERRAMIENTA, ESCALERA, 10 VIDRIOS, MALLA SOMBRA, MATERIAL DEL LIMPIEZA, COMPUTADORAS, IMPRESORA A COLOR, MINISPLIT	ALUMNO 94	EN PROCESO
FELIPE SALIDO HUATABAMPO MORONCARIT	107,400.00	10,000.00	56,200.00	41,200.00	PAPELERIA, MATERIAL ESCOLAR, LIBROS, REHABILITACION ELECTRICA, REHABILITACION DE BANQUETAS, VENTANAS, 1 COPIADORA	ALUMNO 174	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 187 HUATABAMPO PARRAS, LAS	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	ENCICLOPEDIAS, ACERVO BIBLIOGRAFICO, MATERIAL DE LIMPIEZA, MATERIAL DE OFICINA, 3 A/A 2 TON, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y MANO DE OBRA.	ALUMNO 56	EN PROCESO
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ HUATABAMPO PRIMAVERA, LA	33,000.00	9,500.00	13,500.00	10,000.00	CONSTRUCCION DE DIRECCION, EQUIPO DE SONIDO, LIBROS DE CUENTOS, FABULAS	ALUMNO 29	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. AQUILES SERDAN HUATABAMPO SAHUARAL DE OTERO	17,400.00	9,500.00	6,700.00	1,200.00	ESTANTE O LIBRERO, MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL DIDACTICO AUDIO VISUAL, PIZARRÓN DE CORCHO, MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DEL TECHO.	ALUMNO 41	EN PROCESO
J.N. CUTTLAHUAC HUATABAMPO UNION, LA	44,000.00	15,500.00	23,500.00	5,000.00	INSTALACIÓN DE PISOS EN 3 AULAS, COPIADORA.	ALUMNO 97	EN PROCESO
J.N. ANTONIO CRUZ HUATABAMPO UNION, LA	18,000.00	9,500.00	6,500.00	2,000.00	MATERIALES ESCOLARES, MICRÓFONO, AMPLIFICADOR, CONTINUACIÓN DE TEJABAN.	ALUMNO 27	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, E.P. FELIPE CARRILLO PUERTO, HUATABAMPO HUATABAMPO UNION, LA	497,778.44	497,778.44	0.00	0.00		ALUMNO 339	TERMINADO
J.N. GUSTAVO E CAMPA HUATABAMPO YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS)	35,000.00	15,000.00	17,000.00	3,000.00	TINTA Y MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA, ESMALTE PARA DARLE MANTENIMIENTO AL EDIFICIO ESCOLAR, LIBROS, CUENTOS, MATERIAL DIDACTICO, CHAPOTEADERO, A/A E INSTALACIÓN, PODADORA, VIDEOS, MUEBLE PARA COMPUTA	ALUMNO 69	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 4 AULAS, CET DEL MAR 22, HUATABAMPO HUATABAMPO YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS)	402,846.31	402,846.31	0.00	0.00		ALUMNO 500	TERMINADO
JACINTO LOPEZ MORENO HUATABAMPO LUIS ECHEVERRIA ZUNO	55,000.00	10,000.00	25,000.00	20,000.00	1 CAMARA DIGITAL, ARCHIVERO, CONSTRUCCION DE ANDADORES, PINTURA DEL EDIFICIO ESCOLAR	ALUMNO 61	EN PROCESO
LIC MIGUEL ALEMAN HUATABAMPO MOCHIBAMPO	48,000.00	15,000.00	23,000.00	10,000.00	PISOS, 6 ENFRIADORES DE AGUA, SILLAS EJECUTIVAS, 15 SILLAS, 6 LIBREROS, MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL DEPORTIVO, MATERIAL BIBLIOGRAFICO, VIDRIOS	ALUMNO 109	EN PROCESO
ALEJANDRO CARRILLO DURON HUEPAC HUEPAC	57,124.98	10,000.00	40,562.49	6,562.49	MATERIAL DE OFICINA, COMPUTADORAS, IMPRESORAS,	ALUMNO 219	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
 Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
<i>[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION</i>							
					VITROPISO, SILLAS, TRAJES, MINISPLIT.		
RAFAEL JIMENEZ CASTRO IMURIS IMURIS	57,000.00	17,500.00	27,500.00	12,000.00	PAPELERÍA, ACONDICIONAMIENTO DEL SALÓN, JUEGOS DIDACTICOS, MINISPLIT, MESAS DE TRABAJO, MESAS PARA COMEDOR, CONFERENCIAS, RECONOCIMIENTO, CAMARA FOTOGRAFICA, REHABILITACIÓN DE BARDA.	ALUMNO 291	EN PROCESO
NUEVA CREACION IMURIS IMURIS	50,000.00	9,500.00	20,500.00	20,000.00	MAQUINA PARA ENGARGOLAR, CAMARA DIGITAL, EQUIPO A/A, MATERIAL DE LECTURA, INICIO DE CONSTRUCCIÓN, PAPELERÍA HOJAS BLANCA,S FOMY, MARCADORES, TIJERAS, RESISTOL.	ALUMNO 45	EN PROCESO
NINOS HEROES DE CHAPULTEPEC IMURIS IMURIS	95,000.00	17,500.00	42,500.00	35,000.00	COOLER, MOBILIARIO DE BIBLIOTECA, MATERIAL DIDACTICO, INSTRUMENTOS MUSICALES, MATERIAL DEPORTIVO, TINTA, TONER, MICAS, CORDONES, CONFERENCIAS, CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS.	ALUMNO 179	EN PROCESO
J.N. MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ COTA IMURIS IMURIS	29,000.00	9,500.00	11,500.00	8,000.00	MATERIAL DIDACTICO, CAPACITACIÓN, LAMINAS, MARCADORES, PSICÓLOGO, COPIAS, IMPRESIONES, PODADORA, HERRAMIENTAS PARA JARDÍN, JUEGOS RÚSTICOS, DVD, TV, MESAS.	ALUMNO 18	EN PROCESO
GRAL LAZARO CARDENAS IMURIS IMURIS	74,000.00	17,500.00	34,500.00	22,000.00	PINTURA, REHABILITAR TECHO DE BIBLIOTECA, MINISPLIT, ANDADORES, ALUMBRADO, CABLE, REFLECTORES, BAÑO DIRECCIÓN, REHABILITAR CUBÍCULO USAER, AREAS VERDES, MATERIAL BIBLIOGRAFICO, VIDEO	ALUMNO 262	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CAMARA, ESTÍMULOS							
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, SECUNDARIA TECNICA 34 "BENITO JUAREZ", IMURIS							
IMURIS IMURIS	624,201.78	624,201.78	0.00	0.00		ALUMNO 592	EN PROCESO
BENITO JUAREZ GARCIA IMURIS IMURIS	95,000.00	17,500.00	42,500.00	35,000.00	EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESORA, LIBROS, MATERIALS ESCOLARES, MESAS, CHAROLAS DE GERMINACIÓN, MOCHILA DE FUMIGACIÓN, HERRMIENTAS, EQUIPO DE RIEGO, CERCO PERIMETRAL DE INVERNADERO, INSTALACIÓN ELÉCTRICA E	ALUMNO 667	EN PROCESO
J.N. AUGUSTO FEDERICO FROEBEL IMURIS IMURIS	57,574.00	18,000.00	29,787.00	9,787.00	CONSTRUCCION DE PARQUE,ENCICLOPEDI AS, CUENTOS, HISTORIETAS,ALAMBRE , PROTECCIONES,PINTU RA, BROCHAS, REHABILITACION DE BAÑOS,MATERIAL ESCOLAR,COMPUTADO RA, PANTALLA,MATERIAL DIDACTICO,TALLERES.	ALUMNO 57	EN PROCESO
J.N. CLUB DE LEONES IMURIS IMURIS IMURIS	53,000.00	15,500.00	27,500.00	10,000.00	TIMBRE, 3 JUEGOS RECREATIVOS, MUEBLES, MESA, SILLAS, PIZARRA, BOTIQUÍN, ALUMBRADO ELÉCTRICO, ROTAFOLIO, TONER, TINTA, REJAS PROTECTORAS, PAPELERÍA.	ALUMNO 85	EN PROCESO
J.N. YOREME IMURIS IMURIS	49,000.00	12,500.00	23,500.00	13,000.00	CAPACITACIÓN, PERIÓDICO MURAL, COMPUTADORA, PROYECTOR, EQUIPO DE SONIDO, PROYECCIÓN DE VIDEOS, RESTAURACIÓN DEL PARQUE, INSTALACIÓN DE COOLERS.	ALUMNO 81	EN PROCESO
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ IMURIS CAMPO CARRETERO	56,000.00	15,000.00	26,000.00	15,000.00	CUENTEO ENTRE GRUPOS DE LA ESCUELA Y OTRAS ESCUELAS, EVIDENCIA DE LO EXPUESTO EN CADA PARTICIPACIÓN, PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	ALUMNO 203	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
					DEBIDO AL AGUA DE LA RED MUNICIPAL, MATERIAL DIDACTICO, ASISTENCIA A AU		
JESUS GARCIA MURIS CUMERAL	41,000.00	9,500.00	16,500.00	15,000.00	LIBROS, CUENTOS, MÚSICA, DANZA, IMPRESORA, HOJAS BLANCAS, MARCADORES, TIJERAS, PEGAMENTO, CARTULINAS, ENGARGOLADORA, CONSTRUCCIÓN DE ENTRADA PRINCIPAL, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CÍVICA, TINACO, GLOBO TER	ALUMNO 35	EN PROCESO
HEROE DE NACAZARI MURIS ESTACION, LA	53,000.00	17,500.00	25,500.00	10,000.00	ENGRAPADORA, ENFRIADORES, ENMICADORA, GUILLOTINA, A/A, CAÑÓN, 4 COMPUTADORAS, MAQUINA PARA ENGARGOLAR, HISTORIETAS, VIDEOS, DVD, PAPELERÍA, CONSUMIBLES, GRADAS, TELA PARA VESTUARIO.	ALUMNO 168	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 68 COLORADA, LA COLORADA, LA	40,000.00	12,000.00	17,000.00	11,000.00	ESCRITORIOS, SILLAS, VITROPISO, PINTARRONES, COPIADORA, VESTUARIO FOLKLÓRICO, APARATO DE SONIDO, HOJAS DE ROTAFOLIO, ESCOBAS, CARRUCHA, ESCOBETILLAS, PALAS, TRAPEADORES, TONER, MARCADORES.	ALUMNO 18	EN PROCESO
CARMEN PRECIADO DE VAZQUEZ COLORADA, LA COLORADA, LA	43,000.00	10,000.00	20,500.00	12,500.00	PAPELERÍA, CAMARA DIGITAL, ACERVO BIBLIOGRAFICO, MATERIAL DIDACTICO, TINTAS, TONERS, VESTUARIOS, ACERVO MUSICAL, VIDEOS EDUCATIVOS, MATERIAL MANTENIMIENTO, FERRETERÍA, TINACO, MATERIAL DE INSTALACIÓN	ALUMNO 34	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 67 COLORADA, LA SAN JOSE DE PIMAS	24,000.00	9,500.00	9,500.00	5,000.00	COPIADORA, ESTANTES, 3000 LADRILLOS, 50 SACOS DE CEMENTO, VIGUETA, 25 HOJAS DE BOVEDILLA, 25 SACOS DE CAL.	ALUMNO 11	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
TELESECUNDARIA 66 COLORADA, LA TECORIPA	24,000.00	9,500.00	9,500.00	5,000.00	MESAS, AUDIOVISUALES, HOJAS BLANCAS, TONER, ENFRIADOR DE AGUA, MARCADORES, CINTA SCOTCH, RESISTOL, MATERIAL PARA RESANAR E IMPERMEABILIZAR, VITROPISO, CEMENTO, VENTANAS, PALAS, RASTRILLOS.	ALUMNO 31	EN PROCESO
LIC. BENITO JUAREZ GARCIA COLORADA, LA TECORIPA	38,000.00	10,000.00	18,000.00	10,000.00	HOJAS BLANCAS, LAPICES, PLUMAS, COLORES, CUADERNO DE NOTAS, 4 TONER PARA AULA DE MEDIOS, CUADERNO DEL ALUMNO, COLORES, MARCADORES, PINTURA DE AGUA, PLASTILINA, RESISTOL, CARTULINA, PAPEL BOND, GISES,	ALUMNO 63	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, DIRECCION CON SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDERO, PLAZA CIVICA Y CERCO, J.N. NUEVA CREACION AMANECERES KINO, MAGDALENA MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	162,994.23	162,994.23	0.00	0.00		ALUMNO 64	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA, E.P. JUAN FENOCHIO, MAGDALENA MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	94,772.21	94,772.21	0.00	0.00		ALUMNO 80	TERMINADO
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CESUES MAGDALENA MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	145,116.00	145,116.00	0.00	0.00		ALUMNO 451	TERMINADO
CLUB DE LEONES MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	116,000.00	11,000.00	60,000.00	45,000.00	HOJAS BLANCAS, MARCADORES, COLORES, TINTA, TONER, HOJAS BLANCAS, ENCUADERNADO, ÚTILES ESCOLARES, ARMAZÓN DE ALUMINIO PARA PERIÓDICO MURAL, PIZARRÓN DE CORCHO, MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL DIDACTICO,	ALUMNO 300	EN PROCESO
J.N. SONOTL MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	100,000.00	18,000.00	47,000.00	35,000.00	MATERIAL DIDACTICO, LIBROS, CAMARA FOTOGRAFICA, JUEGOS, CERCO PERIMETRAL.	ALUMNO 87	EN PROCESO
SANTIAGO IGLESIAS MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	97,800.00	18,000.00	45,900.00	33,900.00	REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, REPARACIÓN DE TECHOS DE AULAS, HOJAS BLANCAS,	ALUMNO 419	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
<i>[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION</i>							
J.N. SASABE MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	21,400.00	9,500.00	9,200.00	2,700.00	MARCADORES, FOLDERS, ESCRITORIOS, MINISPLIT, MATERIAL PARA CARROS ALEGÓRICOS, PINTARRONES, MICRÓFONOS. CUADERNO DE ACTIVIDADES, APARATO DE SONIDO, PASAMANOS, JUEGO DE ARGOLLAS, VENTILADOR, COPIADORA.	ALUMNO 19	EN PROCESO
ENRIQUE WOOLFOLK MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	115,000.00	10,000.00	60,000.00	45,000.00	HOJAS BLANCAS, HOJAS DE ROTAFOLIO, PORTAROTAFOLIO, HOJAS CARTONCILLO, PLUMONES, FOLDER, ENGARGOLADO, MATERIAL BIBLIOGRAFICO, COPIADORA, DISFRACES, GRABADORAS, PODIUM DE MADERA, MATERIAL PARA CAPACITAC	ALUMNO 380	EN PROCESO
JUAN FENOCHIO MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	100,000.00	18,000.00	42,000.00	40,000.00	TONER, MARCADORES, BORRADORES, LÍQUIDO LIMPIADOR, HOJAS T/C Y T/O, FOLDERS, PLUMAS, CUADERNOS, SOBRES, CLIPS, GRAPAS, CORRECTORES, CDS, DVD, TINTA, APARATO DE SONIDO, EQUIPO Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO	ALUMNO 231	EN PROCESO
LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	75,000.00	18,000.00	37,000.00	20,000.00	REHABILITAR EL FRENTE DEL CERCO MATERIAL Y MANO DE OBRA, INSTALACIÓN DE PERSIANAS MATERIAL Y MANO DE OBRA, INSTALAR COOLER MANO DE OBRA, MATERIALES ESCOLARES, HOJAS ROTAFOILIO,HOJAS COPIAS, MARCADORES,	ALUMNO 220	EN PROCESO
J.N. PRIMAVERA MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	70,828.00	15,000.00	31,914.00	23,914.00	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, AMPLIACIÓN DE ESCALONES Y BARANDAL PROTECTOR, TECHADO DE PASILLOS, CUADERNO DE ACTIVIDADES, MATERIAL BIBLIOGRAFICO,	ALUMNO 162	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
					MATERIAL COORDINACIÓN MOTRIZ, MATERIAL EXPRESIÓN A		
ALVARO OBREGON NO. 2 MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	100,000.00	18,000.00	42,000.00	40,000.00	HOJAS PARA ROTAFOLIO, HOJAS, LAPICES, SOBRES, FOLDERS, ARMAZÓN DE ALUMINIO PARA PERIÓDICO MURAL, TINTAS, TONERS, LIBRO DE FIRMAS, LIBRO DE VISITAS, CARTULINAS, CDS, VIDEOS PARA GRABAR, PAPELERÍA, LIBR	ALUMNO 193	EN PROCESO
PAULINA CAZARES GARCIA MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	95,000.00	17,500.00	42,500.00	35,000.00	PAPELERÍA, TONER, MEMORIA PARA CAMARA, MATERIAL ESCOLAR, ACCESORIOS PARA COMPUTADORA, MATERIAL ARTÍSTICO, MATERIAL DEPORTIVO, INICIO DE CONSTRUCCIÓN, PAGO DE TRANSPORTE, ACCESORIOS DE COMPUTADORA, CAP	ALUMNO 159	EN PROCESO
GUADALUPE FERNANDEZ DE COLOSIO MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	89,000.00	18,000.00	43,000.00	28,000.00	HOJAS BLANCAS, MATERIAL DE IMPRESIÓN, TINTA, PAPEL, ARMAZÓN DE ALUMINIO PARA PERIÓDICO MURAL, MATERIAL ESCOLAR, COPIAS, PAPEL OFICINA, VITROPISO, MATERIAL DEPORTIVO, LIBROS, PINTURA, VIDEOS DE PARTICI	ALUMNO 136	EN PROCESO
CLUB DE LEONES N° 2 MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	86,720.56	10,000.00	52,360.28	24,360.28	PAPELERÍA, MARCADORES, TIJERAS, ENGRAPADORA, BROCHES, GRAPAS, CINTAS, RESISTOL, ROTAFOLIOS, EJERCICIOS PARA EVALUAR EL NIVEL DE COMPRESIÓN DE LECTURA, CUENTOS, ABACOS GRANDES, JUEGOS GEOMÉTRICOS, VID	ALUMNO 364	EN PROCESO
ALVARO OBREGON MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	66,510.00	18,000.00	34,255.00	14,255.00	MARCADORES, PAPEL BOND, ACUARELAS, LAPICES DE COLOR, CARTULINAS, HOJAS BLANCAS, PINCELINES, ROTAFOLIO, PLASTILINA, TIJERAS, ACCESORIOS PARA COMPUTADORA, BATERIAS AA, MATERIAL DEPORTIVO,	ALUMNO 178	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
					ARCHIVEROS, TO		
TELESECUNDARIA 239 MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	34,000.00	10,000.00	16,000.00	8,000.00	PLOMERÍA, 3 MIJITORIOS, 5 SANITARIOS, 2 CERRADURAS, 8 CUBETAS DE PINTURA, CASSETES, CDS, SILLAS, ENFRIADORES DE AGUA, CAÑÓN, LAPTOP, CAPACITACIÓN, RECARGA COPIADORA, RECARGA IMPRESORA.	ALUMNO 57	EN PROCESO
J.N. 16 DE SEPTIEMBRE MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	80,000.00	15,000.00	35,000.00	30,000.00	CASITA DE MUROBLOCK, 5 SET MOLDEA CON PLASTILINA, 5 BOTONES GEOMÉTRICOS DE PLASTICO, 5 PAQUETES DE REGLITAS, 5 ESXHIBIDORES PARA MATERIAL, 5 PAQUETES DE MUÑECOS DE PLASTICOS, BODEGA, PINTURA, MODIFICA	ALUMNO 117	EN PROCESO
SECUNDARIA ESTATAL NUM 3. "PROFR. EDUARDO BOJORQUEZ VALENZUELA" MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	80,000.00	15,000.00	35,000.00	30,000.00	DICCIONARIOS, LIBROS, GEOPLANOS, CALCULADORAS, RECONOCIMIENTOS, CURSO, COPIAS, HOJAS, TINTA, REHABILITACIÓN DE AULA ARREGLO DE PISOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, POLARIZADOS, MUEBLES PARA ARCHIVAR, HERR	ALUMNO 867	EN PROCESO
J.N. ENRIQUETA DE PARODI MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	79,844.00	17,500.00	36,422.00	25,922.00	VESTUARIO, MATERIAL, PINTURAS, MATERIAL DEPORTIVO, INSTRUMENTOS MUSICALES, DISFRACES, MASCARAS, PINTURA ESPECIAL, MATERIAL PARA ESCENOGRAFÍA, KARAOKE, DISCOS CON PISTAS DE MÚSICA, PAPELERÍA, MARCOS, M	ALUMNO 97	EN PROCESO
LUIS DONALDO COLOSIO M. MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	100,000.00	18,000.00	42,000.00	40,000.00	MATERIAL DEPORTIVO, BIBLIOGRAFÍA, MATERIAL DIDACTICO, CONSTRUCCIÓN DE MOSTRADOR, MOBILIARIO DE BIBLIOTECA.	ALUMNO 577	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
LEANDRO VALLE MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	77,400.00	18,000.00	38,200.00	21,200.00	RECONSTRUCCIÓN DEL CERCO DE LA ESCUELA, ADECUAR EL AULA DE PRIMER AÑO CON INSTALACIÓN DE COOLER, ACONDICIONAMIENTO DE ALJIBE Y RED DE AGUA POTABLE, FÓLDER, ETIQUETAS, PLUMONES, CONSTRUCCIÓN DE NUEVA P	ALUMNO 217	EN PROCESO
J.N. MISIONERO KINO MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	33,000.00	9,500.00	13,500.00	10,000.00	PINTARRÓN EN PUERTA DE ENTRADA, TINTA, LONAS DE MATERIAL RESISTENTE, SEPARADORES CON ABECEDARIO, ROTAFOLIOS, CINTAS, CUADERNO, INSTALACIÓN DE TELÉFONO, INSTALACIÓN DE TIMBRE, CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN Y	ALUMNO 50	EN PROCESO
LIC. HORACIO SOBARZO MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	115,000.00	10,000.00	60,000.00	45,000.00	FICHAS, ROTAFOLIO, MARCADORES, TARJETAS MATEMATICAS, FOLDERS, HOJAS, MATERIAL DE OFICINA, PAPEL CONTAC, TONER, DISCOS MINI DVD, DISCOS DVD, GRAPAS, LIBRO DE MATEMATICAS, AUDIOLIBROS, REVISTAS, BIBLOG	ALUMNO 443	EN PROCESO
J.N. TERNURA MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	63,920.00	15,000.00	29,960.00	18,960.00	COMPUTADORAS, LIBROS, FAX, CURSO, MURALES, MUEBLE MUROBLOCK, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, MINISPLIT, PERSIANAS.	ALUMNO 157	EN PROCESO
EMILIANO ZAPATA MAGDALENA SAN LORENZO	24,000.00	9,500.00	9,500.00	5,000.00	COLOCACIÓN DE TEJABAN Y PISO PARA TEJABAN MATERIAL Y MANO DE OBRA, MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DEL CERCO PERIMETRAL FRONTAL, INSTALACIÓN DE 4 LAMPARAS, 2 PINTARRONES, MATERIAL DIDAC	ALUMNO 22	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
MARGARITA ARVAYO MAGDALENA TASICURI, EL	39,000.00	11,000.00	18,000.00	10,000.00	MARCO DE ALUMINIO, VIDEOS, CDS CON CARGA PEDAGÓGICA, HOJAS BLANCAS, ROTAFOLIOS, MARCADORES, MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANO DE OBRA, COMPUTADORA, MATERIAL DEPORTIVO, PAGO DEL CURSO.	ALUMNO 103	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA 40 MAZATAN MAZATAN	72,513.24	17,500.00	33,756.62	21,256.62	ENREJADO DE VENTANAS, PUERTAS DEL TALLER DE AULA Y MANO DE OBRA, COMPONENTES PARA ESTANQUE PARA AREA DE CULTIVO DE HORTALIZA Y FORRAJE, WC PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO, REHABILITACIÓN DE TIENDA ESCOLA	ALUMNO 120	EN PROCESO
REPARACION DE BARDA, J.N. BELLO PRINCIPIO, MOCTEZUMA MOCTEZUMA MOCTEZUMA	8,390.55	8,390.55	0.00	0.00		ALUMNO 100	TERMINADO
J.N. A F FROEBEL MOCTEZUMA MOCTEZUMA	45,400.00	17,500.00	22,200.00	5,700.00	CAÑON , COMPUTADORA, MATERIAL DIDACTICO, MATERIAL ESCOLAR	ALUMNO 88	EN PROCESO
BENITO JUAREZ MOCTEZUMA MOCTEZUMA	100,000.00	18,000.00	47,000.00	35,000.00	REHABILITACION DE BAÑOS, PISO, CLUB DE DANZA, COMPUTADORAS, MAQUINA ELÉCTRICA	ALUMNO 503	EN PROCESO
7 DE NOVIEMBRE MOCTEZUMA MOCTEZUMA	95,000.00	17,500.00	42,500.00	35,000.00	TECHADO, 30 MESAS, 180 SILLAS	ALUMNO 247	EN PROCESO
REPARACION DE TECHOS, E.P. EPIFANIO E. VIEYRA EN NACORI CHICO NACORI CHICO NACORI CHICO	130,170.24	130,170.24	0.00	0.00		ALUMNO 112	EN PROCESO
PROFR. EPIFANIO E. VIEYRA NACORI CHICO NACORI CHICO	130,000.00	10,000.00	70,000.00	50,000.00	24 LITROS DE PINTURA, 14 VENTANAS Y MANO DE OBRA, 6 APARATOS ROTAFOLIO, 9 EQUIPOS DE REFRIGERACION, 7 TV, 6 VIDEOCASSETERAS CON DVD INTEGRADO, 20 CAJAS DE MARCADORES, 120 TIJERAS, 12 CAJAS DE COLORES,	ALUMNO 116	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
HEROE DE NACUZARI FORD 129 NO. 1							
NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	69,129.60	17,500.00	32,564.80	19,064.80	LIBROS, CUENTOS, 2 MINISPLIT, COMPUTAD ORA, CONSTRUCCION, HOJAS, MARCADORES, CAMAR A DE VIDEO, CAMARA DIGITAL, PROYECTOR DE ACETATOS	ALUMNO 280	EN PROCESO
JESUS GARCIA 2							
NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	65,166.00	10,000.00	44,083.00	11,083.00	GRABADORA, DISCOS, DISFRACES, CAM ARA FOTOGRAFICA, HOJAS, E SCENOGRAFIA, PINTUR A, RODILLOS, PLANTAS	ALUMNO 151	EN PROCESO
J.N. HEROE JESUS GARCIA							
NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	57,000.00	17,500.00	27,500.00	12,000.00	GRABADORAS, MATERI AL DIDACTICO, AMPLIFICA DOR, ESTANTES, MICROS COPIOS, GLOBO TERRAQUEO, COMPUT ADORA, GRABADORA, 5 MUEBLES, BANCAS DE FIERRO, CAÑON, DVD, PORTAGARRAFO NES	ALUMNO 81	EN PROCESO
HEROE DE NACUZARI FORD 129 NO. 2							
NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	45,000.00	18,000.00	24,000.00	3,000.00	LIBRETAS, HOJAS BLANCAS, LIBROS, CAMA RA DE VIDEO, CAMARA DIGITAL, 2 MINISPLIT, DISFRACES, P ROYECTOR DE ACETATOS, PINTURA, VI TROPISO	ALUMNO 245	EN PROCESO
J.N. BELISARIO DOMINGUEZ							
NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	76,200.00	10,000.00	48,600.00	17,600.00	PAPELERÍA, BIBLIOGRAFÍA, MURALES, CDS, TV, MUEBLE, TELESCOPIO, MICROSCOPIO, BINOCULARES, TINTA, 10 ENGARGOLADOS, MERCERÍA, MATERIAL CONSTRUCCIÓN, BANCAS, PINTURAS	ALUMNO 98	EN PROCESO
J.N. RENACIMIENTO							
NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	47,030.00	15,000.00	22,515.00	9,515.00	5 TV, MATERIAL PARA TALLERES, 5 SOPORTES, 1 MESA, 8 SILLAS, 6 ESTANTES, TINTA	ALUMNO 169	EN PROCESO
CAM NO. 13							
NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	71,115.00	23,115.00	38,000.00	10,000.00	CONSTRUCCIÓN, CABLEADO, MINISPLIT, COMPUTADORA, PIZARRONES	ALUMNO 37	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
LIC. BENITO JUAREZ							
NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	95,000.00	17,500.00	42,500.00	35,000.00	1 CAÑON, 4 MINISPLIT, 1 SUBESTACION ELECTRICA	ALUMNO 417	EN PROCESO
REHABILITACION DE TECHUMBRE EN 10 AULAS EN E.P. BENITO JUAREZ, NACUZARI DE GARCIA							
NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	198,882.71	198,882.71	0.00	0.00		ALUMNO 80	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, E.P. CENTRO ESCOLAR TALAMANTE, NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	845,685.43	845,685.43	0.00	0.00		ALUMNO 518	TERMINADO
PRIMARIA RAMON MOROYOQUI GIL							
NAVOJOA NAVOJOA	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	CONSTRUIR 1 AULA DE MEDIOS	ALUMNOS 341	TERMINADO
REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE, CESUES NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	113,941.00	113,941.00	0.00	0.00		ALUMNO 361	TERMINADO
REPARACION GENERAL, E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN HACIENDA VIEJA, NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	587,195.61	587,195.61	0.00	0.00		ALUMNO 101	TERMINADO
SECUNDARIA TECNICA 67							
NAVOJOA NAVOJOA	90,445.00	18,000.00	43,722.50	28,722.50	MATERIAL DIDACTICO, 10 PINTARRONES, PAQUETE DE MARCADORES, MATERIALES PARA DESARROLLAR PROYECTOS, DIPLOMAD O DE PADRES, CAÑON, MEMORIAS USB, 10 ESCRITORIOS 10 SILLAS, 10 CASILLEROS, REHABILITACION DE CER	ALUMNO 827	EN PROCESO
BASSELL IBARRA VILLEGAS E.S.T 55							
NAVOJOA NAVOJOA	80,000.00	15,000.00	35,000.00	30,000.00	COMPRA DE CAFETERA, MESAS, SILLAS, ESTANTES, REPARACION DE PUERTA DE SERVICIO DEL CERCO PERIMETRAL, 10 AIRES ACOND., COMPRESOR, INSTALACION DE PUERTAS, PINTURA, VESTUARIO, INSTRUMENTOS MUSICALES	ALUMNO 872	EN PROCESO
LAZARO CARDENAS DEL RIO							
NAVOJOA NAVOJOA	75,500.00	23,500.00	40,000.00	12,000.00	MATERIAL DIDACTICO PARA LA BIBLIOTECA, MOBILIARIO PARA IMPLEMENTAR BIBLIOTECA, AIRES ACONDICIONADOS PARA BIBLIOTECAS Y AULAS, REHABILITACION DE LOS BAÑOS.	ALUMNO 301	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
BENITO PEREZ GALDOS NAVOJOA NAVOJOA	71,000.00	10,000.00	46,000.00	15,000.00	TV, 3 COMBOS DVD, MUEBLE, PINTAR JUEGOS QUE HAY, CONSTRUCCIÓN DE JUEGOS DE HERRERÍA, 4 TONNER PARA COPIADORA, TERMINAR EL TEJABAN, PINTAR EDIFICIO, ARREGLO DE SANTARIOS, CAMARA FOTOGRAFICA, 3 GRABADO	ALUMNO 108	EN PROCESO
BELISARIO DOMINGUEZ NAVOJOA NAVOJOA	40,000.00	18,000.00	22,000.00	0.00	MATERIAL PARA IMPRESIÓN, 1 TV, ACERVO CULTURAL, QUEMADOR, 1 CAÑON, 30 SILLAS DE LAMINA PLEGABLES, 18 VESTIDOS PARA COMPUTADORAS, 2 MESA PARA TV, 2 PORTERIAS, MATERIAL PARA ARREGLO DE BAÑOS, MATERIAL	ALUMNO 211	EN PROCESO
GUADALUPE LOPEZ FELIX NAVOJOA NAVOJOA	100,000.00	18,000.00	42,000.00	40,000.00	BOCINA, 6 PINZAS PARA RECOGER BASURA, LONA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA, 8 COJINES, 2 TINTAS, CONTINUACIÓN DE LA LUDOTECA, ROMPECABEZAS, JUEGOS ARMADOS, MICRÓFONO INALAMBRIICO, CABLE PARA BOCINA, 7 GR	ALUMNO 208	EN PROCESO
J.N. MARIA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREYRA NAVOJOA NAVOJOA	93,638.40	23,500.00	46,569.20	23,569.20	DICCIONARIOS, LIBROS DE PREESCOLAR,REVISTAS, TEJABAN EN CANCHA CIVICA,ESTUFA,JUEGOS EDUCATIVOS,TELEVISI ON, VIDEO,IMPRESORA, COMPUTADORA,CAMA RA,LIBRERO, ESTANTE DE MADERA.	ALUMNO 79	EN PROCESO
LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA NAVOJOA NAVOJOA	81,200.00	15,000.00	37,100.00	29,100.00	HOJAS BLANCAS, COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO, PINTARRONES, TONER, 350 CARPETA, GRABADORAS, PIÑATA DULCES, CAMARA FOTOGRAFICA,HOJAS BLANCAS, TONER, PASTA Y RESORTE PARA ENGARGOLAR, RECONOCIMIENTOS,C ONST	ALUMNO 338	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
 Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. CONCEPCION MARTIN DEL CAMPO NAVOJOA NAVOJOA	72,000.00	10,000.00	50,000.00	12,000.00	CLOSET, RODILLO,10 COMPUTADORAS,BOCI NAS, MICROFONOS,CAMARA FOTOGRAFICA, CAMARA DE VIDEO,TEATRITOS, PAPELERIA,KARAOKE,P INTURA,REHABILITACI ONES	ALUMNO 218	EN PROCESO
CAM NO. 4 "GABRIELA BRIMMER" NAVOJOA NAVOJOA	66,000.00	18,000.00	33,000.00	15,000.00	2 COMPUTADORAS, 1 COPIADORA, 7 ENFRIADORES DE AGUA, 2 AIRES ACONDICIONADOS, NIVELACION E ILUMINACION DE LA CANCHA,REHABILITAC ION DEL PORTON.	ALUMNO 65	EN PROCESO
ADOLFO LOPEZ MATEOS NAVOJOA NAVOJOA	57,304.00	10,000.00	40,652.00	6,652.00	1 ROTAFOLIO, 500 HOJAS OFICIO, 1 PINTARRON, MESA/JUNTAS, 8 SILLAS, CUADERNILLOS, ENFRIADOR DE AGUA, 1 TV, 1 DVD, CANASTA DE BASQUET, BANDA DE GUERRA, ALUMBRADO TOTAL, ARREGLO DE BAÑOS, DE BEBEDEROS, R	ALUMNO 139	EN PROCESO
FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA NAVOJOA NAVOJOA	52,000.00	18,000.00	27,500.00	6,500.00	LIBRERO, AIRE ACONDICIONADO (2 TONELADAS), 2 CORTINEROS, 2 TVS 21", PERSIANA, 1 GRABADORA, 5 JUEGOS MATERIAL DE MÚSICA Y MOVIMIENTO, MATERIAL DIDACTICO, 15 LUPAS, 15 ESTAMPAS, 5 JUEGOS EDUCATIVOS DE C	ALUMNO 106	EN PROCESO
MEXICO NAVOJOA NAVOJOA	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	MATERIAL DIDACTICO,VIDEOGRA FICO, BIBLIOGRAFICO, MATERIAL DE OFICINA Y DE IMPRESIÓN , MARCOS DE ESTANDARES DE CALIDAD, MATERIAL PARA EL GRUPO DE DANZA Y TALLERES ARTISTICOS, MATERIAL PARA EQUIPOS DEPOR	ALUMNO 213	EN PROCESO
CAM NO 37 NAVOJOA NAVOJOA	88,500.00	23,500.00	45,000.00	20,000.00	INSCRIPCIÓN A CONGRESO, COPIAS, 4 LONAS, HOJAS BLANCAS, PAQUETE DE BROCHES BACO, PAQUETE DE FOLDERS, 20 PAPEL ROTAFOLIO,	ALUMNO 45	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
JORGE ISSACS NAVOJOA NAVOJOA	80,000.00	15,000.00	35,000.00	30,000.00	CAJA DE PLUMONES, RENTA DE CAÑON, REFRIGERIO, HONORARIOS, MESA DE TRABAJO, 20 S CONSTRUCCIÓN DE CUBICULO PARA ENTREVISTAS Y ATN PSICOLOGÍA, CABALLETES PARA ACTIVIDAD DE PINTURA, AMPLIACIÓN PARQUE RÚSTICO, PECERA, GRABADORA, COMBO DVD, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS EN AUL	ALUMNO 115	EN PROCESO
FRANCISCO VILLA CLUB DE LEONES 5 NAVOJOA NAVOJOA	78,000.00	17,500.00	35,500.00	25,000.00	AIRE ACON.,7 TV,7DVD, 40 ABANICOS, 50 SILLAS, GRABADORA, MATERIAL ESCOLAR,LAPTOP, HOJAS BLANCAS, FILTROS DE AGUA	ALUMNO 303	EN PROCESO
HERMANOS FLORES MAGON NAVOJOA NAVOJOA	70,500.00	18,000.00	35,250.00	17,250.00	MATERIAL DE PAPELERIA(MARCADOR ES, PAPEL BOND, HOJAS BLANCAS, RESISTOL, LAPICES), PROYECTORES DE ACETATOS, COMPUTADORA, TV, PINTARRONES, GRABADORAS, Y TARJERTAS DE ASISTECIA	ALUMNO 252	EN PROCESO
ANGEL DEL CAMPO NAVOJOA NAVOJOA	74,068.60	10,000.00	47,534.30	16,534.30	TV, 2 DVDS, ENCICLOPEDIA, UN TEATRINO, MUÑECOS GUIÑOL, JUEGOS DE MEMORIA, LOTERÍAS, GEOPLANOS Y DE ENSAMBLE, TONNER PARA LA IMPRESORA, ARREGLO DE PISOS DE AULAS Y PINTURAS, MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN Y	ALUMNO 133	EN PROCESO
ALFRED NOBEL NAVOJOA NAVOJOA	55,929.26	12,000.00	24,964.63	18,964.63	HOJAS, MARCADORES, CUADERNO DE EJERCICIOS, ROTAFOlio, PIZARRÓN DE CORCHO, MUÑECOS GUIÑOL, CABALLETES, INSTRUMENTOS MUSICALES, JUEGOS DE MEMORIA, BLOQUES, VIDEOS EDUCATIVOS, VESTUARIOS REGIONALES, CD M	ALUMNO 84	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
 Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
HERIBERTO LARA CORONA							
NAVOJOA NAVOJOA	49,000.00	18,000.00	26,000.00	5,000.00	MATERIAL DIDACTICO, 3 GRABADORAS, 8 BANCAS DE HERRERÍA, 3 MUEBLES DE MADERA PARA TV, 2 TVS 29", EQUIPO DE SONIDO.	ALUMNO 89	EN PROCESO
AGUSTIN MELGAR							
NAVOJOA NAVOJOA	94,923.96	12,000.00	55,461.98	27,461.98	RAMPAS, PASAMANOS,INSTALAC IONES ELECTRICAS, MATERIAL DIDACTICO DE ENSAMBLE Y CONSTRUCCIÓN, DVD,COMPUTADORAS, 2 GRABADORAS, MATERIAL PARA LABORATORIO , JUEGOS DE MESA, LIBROS, DIPLOMADO PARA DOS MAES	ALUMNO 80	EN PROCESO
CARLOS LORENZINI							
NAVOJOA NAVOJOA	89,553.90	10,000.00	53,776.95	25,776.95	LIBROS,CABLE, 5 TERMICOS, PERSIANAS,1 PUERTA DE MADERA,ENFRIADOR DE AGUA,PINTARRON,CA MARA DIGITAL,REHABILITACI ON DE BAÑOS,MATERIAL DE CONSTRUCCION,ROTA FOLIOS, TIJERAS, RESISTOL, HOJAS, MARCADORES PARA	ALUMNO 123	EN PROCESO
CAM NO. 53							
NAVOJOA NAVOJOA	85,577.00	15,000.00	49,288.50	21,288.50	PANTALLA, MESA DE TRABAJO,PROYECTOR, CAMARA,PAPELERIA,LA PICES, CARPETAS,TRIPLE, CABALLETE,MATERIAL DIDACTICO,MATERIAL DE MANUALIDADES, TRANSPORTE,COPIAS, ARTICULOS, INSTRUMENTOS DE CARPENTERIA, 1 LAMPA	ALUMNO 87	EN PROCESO
LAURO AGUIRRE							
NAVOJOA NAVOJOA	80,000.00	15,000.00	35,000.00	30,000.00	MATERIAL DIDACTICO, MATERIAL ESCOLAR, CONSTRUCCIÓN DEL CERCO, COPIADORA, TONNER PARA COPIADORA, 7 ESCRITORIOS, 5 SILLAS PARA MAESTRA, COMPRA MATERIAL DE LIMPIEZA.	ALUMNO 142	EN PROCESO
CLUB CAMARA JUNIOR							
NAVOJOA NAVOJOA	67,000.00	17,500.00	31,500.00	18,000.00	COPIAS, FOLLETOS, HOJAS, LAMINAS, MARCADORES, ABACO, FIGURAS, JUEGOS GEOMÉTRICOS,	ALUMNO 350	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
<i>[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION</i>							
					TONNER, MARCADORES, 3 TV, 3 DVD, IMPRESORA LASER, CARPETAS PARA CADA ALUMNO, MATERIAL DEPORTIVO, 6V GRABADORAS, UN CER		
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, CERCO, BEBEDERO Y PLAZA CIVICA, E.P. NUEVA CREACION LOS LAURELES, NAVOJOA NAVOJOA NAVOJOA	304,971.28	304,971.28	0.00	0.00		ALUMNO 64	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, E.P. RAMON MOROYOQUI GIL, NAVOJOA NAVOJOA NAVOJOA	23,619.01	23,619.01	0.00	0.00		ALUMNO 160	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA, E.P. CLUB DE LEONES, NAVOJOA NAVOJOA NAVOJOA	38,698.52	38,698.52	0.00	0.00		ALUMNO 80	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 3 AULAS, SECUNDARIA GENERAL 2, NAVOJOA NAVOJOA NAVOJOA	101,200.01	101,200.01	0.00	0.00		ALUMNO 240	TERMINADO
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, E.P. NARCISO MENDOZA, NAVOJOA NAVOJOA NAVOJOA	43,477.98	43,477.98	0.00	0.00		ALUMNO 369	TERMINADO
CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA SERVICIOS ESTUDIANTILES Y ACADEMICOS EN LA UNIDAD REGIONAL SUR DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA, NAVOJOA NAVOJOA NAVOJOA	1,397,000.00	1,397,000.00	0.00	0.00		ALUMNO 3000	EN PROCESO
J.N. CAPOSEHUA NAVOJOA CAPOHUIZA	24,096.84	9,500.00	9,548.42	5,048.42	PINTURA, MANO DE OBRA, MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL DIDACTICO, COPIAS, MATERIAL DE MATEMATICAS, 2 PROTECCIONES, 8 VIDRIOS, MATERIAL ELECTRICO, BOCINAS, CERCA PERIMETRAL, MATERIA L DE MERCERIA, PINTURA, 2 TELEVI	ALUMNO 46	EN PROCESO
DANIEL DELGADILLO NAVOJOA CHINOTAHUECA	44,000.00	18,000.00	23,500.00	2,500.00	MATERIAL DIDACTICO, MATERIAL ESCOLAR, COMPETENCIA DOCENTE, CAPACITACIÓN, ORIENTACIÓN, REHABILITACIÓN, MOBILIARIO Y EQUIPO.	ALUMNO 127	EN PROCESO
J.N. ROSARIO CASTELLANOS NAVOJOA CHIVUCU	32,100.00	9,500.00	13,050.00	9,550.00	MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL DIDACTICO, FOTOGRAFÍAS (PELÍCULAS), LUPAS, LIBROS PARA COLOREAR, CAMARA DE VIDEO, CINTAS	ALUMNO 30	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
TELESECUNDARIA 01 NAVOJOA FUNDICION	67,352.00	10,000.00	47,676.00	9,676.00	PARA VIDEO, AROS DE PLASTICO, CUERDAS, PROTECCIÓN PARA HERRERÍA PARA LA PUERTA DEL A 44 DICCIONARIOS INGLÉS-ESPAÑOL, 6 PINTARRONES, CURSO DE INGLÉS, 22 TABLAS PERIODICAS, 6 JUEGOS GEOMETRICOS, 100 HOJAS DE PAPEL ROTAFOLIO, PLUMON WEREBER, 40 DICCIONARIOS DE ESPAÑOL, 5000 HOJAS BLANCAS	ALUMNO 118	EN PROCESO
PRIMARIA ESCUADRON 201 NAVOJOA GUADALUPE	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	CONSTRUIR 1 AULA DE MEDIOS	ALUMNOS 180	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, E.P. JOSE MARIA MORELOS EN PUEBLO NUEVO, NAVOJOA NAVOJOA PUEBLO NUEVO	546,105.99	546,105.99	0.00	0.00		ALUMNO 180	TERMINADO
REPARACION DE SUBESTACION ELECTRICA Y SERVICIOS SANITARIOS, SECUNDARIA TECNICA 51, NAVOJOA NAVOJOA TESIA	81,399.55	81,399.55	0.00	0.00		ALUMNO 197	TERMINADO
SALVADOR DIAZ MIRON NAVOJOA BACABACHI	18,000.00	9,500.00	6,500.00	2,000.00	MATERIAL DIDACTICO, MAQUINA DE ESCRIBIR ELÉCTRICA, TIMBRE, CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TEJABAN.	ALUMNO 46	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 36 NAVOJOA SANTA MARIA DEL BUARAJE	86,460.00	17,500.00	39,730.00	29,230.00	MATERIAL ESCOLAR, ACERVO BIBLIOGRAFICO, LIBROS, ESCRITORIOS DE OFICINA, SILLAS SECRETARIAL, DVD, TV, A/A, ENFRIADORES DE AGUA, ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS Y BIBLIOGRAFICOS, VESTUARIOS, MATERI	ALUMNO 95	EN PROCESO
ADELAIDA ESQUER DE FELIX NAVOJOA SAN IGNACIO	107,004.00	10,000.00	63,502.00	33,502.00	COPIADORA, MATERIAL PARA IMPRESIÓN, PIZARRÓN DE CORCHO, RADIOGRABADORA, MATERIAL BIBLIOGRAFICO, A/A 2 TON, A/A 1.5 TON, MATERIAL DIDACTICO, MATERIAL AUDIOVISUAL, ROTAFOLIO, CARTUCHOS DE TINTA PARA IMP	ALUMNO 358	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
TELESECUNDARIA 110 NAVOJOA PUEBLO MAYO	52,000.00	10,000.00	38,000.00	4,000.00	CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES,PINTADO DE PAREDES EXTERIORES DE TODO EL PLANTEL ,ROTAFOLIOS, PAPEL BOND, PLUMONES,CINTA,PLAN Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS, FOLLETOS,HOJAS T/C, LAMINAS, GASOLINA,	ALUMNO 129	EN PROCESO
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y BEBEDERO, E.P. SIERVO DE LA NACION, NAVOJOA NAVOJOA PUEBLO MAYO	432,632.37	432,632.37	0.00	0.00		ALUMNO 307	TERMINADO
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CERCO PERIMETRAL, E.P. ALVARO OBREGON, NOGALES NOGALES HEROICA NOGALES	265,921.44	265,921.44	0.00	0.00		ALUMNO 686	TERMINADO
EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES NOGALES HEROICA NOGALES	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		ALUMNO 1000	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 4 AULAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, CERCO, BEBEDERO Y PLAZA CIVICA, J.N. LUIS D. COLOSIO EN NOGALES NOGALES HEROICA NOGALES	709,151.51	709,151.51	0.00	0.00		ALUMNO 350	TERMINADO
ARMIDA DE LA VARA Y ROBLES NOGALES HEROICA NOGALES	70,000.00	17,500.00	32,500.00	20,000.00	JUEGOS DE LOGICA MATEMATICA,MATERI AL ESCOLAR, VESTUARIO , ESCENOGRAFIA, TEATRINO, MATERIAL PARA ESCENOGRAFIA, MATERIAL DEPORTIVO, VIDEO, AUDIOCINTAS, TINTA IMPRESORA, MESAS, LOKER, ACONDICIONAMIENTO DE CANCHA	ALUMNO 449	EN PROCESO
ROSA ZAMORANO DE SIORDIA NOGALES HEROICA NOGALES	69,400.00	18,000.00	34,700.00	16,700.00	TINACO, JARDINERAS, PINTURA PARA GRADAS Y BARANDAL,CLOSET, ESTANTES, COPIADORA, COMPUTADORA, REGULADOR DE VOLTAJE, MURALES, VESTUARIOS, CAPACITACION , TALLERES DE PINTURA, COCINA, MUSICA, LECTURA	ALUMNO 98	EN PROCESO
SECUNDARIA ESTATAL NUM 38 NOGALES HEROICA NOGALES	45,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	RECONOCIMINETOS,CURSO PARA PADRES,CUADERNOS,PAPELERIA, MATERIAL ESCOLAR,ACONDICIONAMIENTOS, ENERGIA ELECTRICA,10 COMPUTADORAS.	ALUMNO 852	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
PLUTARCO ELIAS CALLES NOGALES HEROICA NOGALES	35,000.00	15,500.00	19,500.00	0.00	EXPOSITORES, VITROPISO, INSTRUMENTOS MUSICALES, MATERIAL ESCOLAR, MINISPLIT, 6 MESAS DE TRABAJO, TUBERIAS, PLOMERIA, 1 ESCRITORIO, SILLAS, MUEBLES.	ALUMNO 1872	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN E.P. JOSE VASCONCELOS, NOGALES NOGALES HEROICA NOGALES	224,760.79	224,760.79	0.00	0.00		ALUMNO 200	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, DIRECCION CON SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDERO, PLAZA CIVICA Y CERCO, J.N. NUEVA CREACION, COLINAS DEL YAQUI, NOGALES NOGALES HEROICA NOGALES	495,477.64	495,477.64	0.00	0.00		ALUMNO 64	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA, CAM DR. JESUS MARTINEZ OCHOA, NOGALES NOGALES HEROICA NOGALES	44,847.06	44,847.06	0.00	0.00		ALUMNO 32	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, CERCO, BEBEDERO Y PLAZA CIVICA, E.P. NUEVA CREACION, COL. BENITO JUAREZ, NOGALES NOGALES HEROICA NOGALES	103,734.36	103,734.36	0.00	0.00		ALUMNO 160	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 3 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDERO, PLAZA CIVICA Y CERCO, J.N. NUEVA CREACION LAS BELLOTAS 3 EN NOGALES NOGALES HEROICA NOGALES	838,799.98	838,799.98	0.00	0.00		ALUMNO 320	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 3 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDERO, PLAZA CIVICA Y CERCO, E.P. NUEVA CREACION FRACC. LAS BELLOTAS 2 EN NOGALES NOGALES HEROICA NOGALES	1,268,011.73	1,268,011.73	0.00	0.00		ALUMNO 240	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 5 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS, E.P. SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN NOGALES NOGALES HEROICA NOGALES	1,163,643.02	1,163,643.02	0.00	0.00		ALUMNO 480	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 12 AULAS, MEDIA ADMINISTRACION, LABORATORIO MULTIPLE, 2 TALLERES, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDERO, PLAZA CIVICA Y CERCO, SECUNDARIA TECNICA 73, NOGALES NOGALES HEROICA NOGALES	4,973,149.03	4,973,149.03	0.00	0.00		ALUMNO 1200	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 4 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDERO, PLAZA CIVICA Y CERCO, SECUNDARIA GENERAL 4, FRACC. MANANTIALES, NOGALES NOGALES HEROICA NOGALES	1,976,481.61	1,976,481.61	0.00	0.00		ALUMNO 320	TERMINADO
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, E.P. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, NOGALES NOGALES HEROICA NOGALES	294,461.56	294,461.56	0.00	0.00		ALUMNO 503	TERMINADO
CANDELARIA R. VEGA MUÑOZ NOGALES HEROICA NOGALES	95,000.00	15,500.00	44,500.00	35,000.00	AMPLIACION DE LA CANCHA, MINI REFRIGERADOR, AIRE ACOND, EQUIPO DE COMPUTO, 5 TV, MATERIAL DIDACTICO, DEPORTIVO, CONSUMIBLES (TRIPTICOS, PERIODICO	ALUMNO 242	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
					MURAL), PAPELERIA,CURSOS DE CAPACITACION		
FRANCISCO VILLA NOGALES HEROICA NOGALES	88,000.00	10,000.00	53,000.00	25,000.00	COPIADORA, COMPUTADORA,ROTA FOLIO,ELECTRIFICACI ON DEL PLANTEL,CONSTRUCCI ON DE TECHO DE CANCHA	ALUMNO 605	EN PROCESO
JUVENTINO ROSAS NOGALES HEROICA NOGALES	65,000.00	15,000.00	30,000.00	20,000.00	MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL DIDACTICO,3 PINTARRONES,AIRE ACONDICIONADO,LIBR ERO, ESCRITORIO,CONSTRU CCION DE SANITARIOS, AULA,PAPELERIA	ALUMNO 387	EN PROCESO
J.N. 12 DE OCTUBRE NOGALES HEROICA NOGALES	53,589.00	15,000.00	25,794.50	12,794.50	CONSTRUCCIÓN DE SALA/BODEGA, CAÑÓN, PANTALLA, 3 IMPRESORAS, TONER, PORTAROTAFOLIO, MAMPARA, PAPELERÍA, 50 SILLAS, MATERIAL MANTENIMIENTO DE ASEO, MATERIAL DIDACTICO.	ALUMNO 75	EN PROCESO
MARIA ANTONIETA GASTELUM RIVERA NO. 2 NOGALES HEROICA NOGALES	34,400.00	10,000.00	16,200.00	8,200.00	PAPELERIA, MATERIAL DE LIMPIEZA,LIBROS, CUENTOS, MATERIAL DFIDACTICO,ROTAFOL IOS,LAMINAS CON DIBUJOS,MUEBLE, MOBILIARIO,CUADERN OS.	ALUMNO 377	EN PROCESO
ALEJANDRO SILVA HURTADO NOGALES HEROICA NOGALES	80,000.00	15,000.00	35,000.00	30,000.00	TALADRO, BROCA, TAQUETES, TORNILLOS, CHILLOS, CAMARA DE VIDEO, DVD, KARAOKE, CAÑON, LAPTOP, PANTALLA, ESTANTES, REPISAS,MATERIAL DIDACTICO,MATERIAL ESCOLAR,COMPRA DE TONER, REVELADOR Y SERVICIO A CO	ALUMNO 87	EN PROCESO
JUSTO SIERRA NOGALES HEROICA NOGALES	38,000.00	10,000.00	18,000.00	10,000.00	MATERIAL DIDACTICO,ENFRIADO R DE AGUA,MESAS, SILLAS, MOBILIARIO,PAPELERIA , MATERIAL ESCOLAR.	ALUMNO 421	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							

PROFR RODOLFO SIORDIA MONTANO N° 1 NOGALES HEROICA NOGALES	95,000.00	17,500.00	42,500.00	35,000.00	LIBRETAS,MATERIAL BIBLIOGRAFICO,CUENTOS,GRABADORA,INSTRUMENTOS MUSICALES,MATERIAL DE CIENCIAS,VIDEOS,MATERIAL DIDACTICO,6 CALEFACCIONES DE GAS,50 SILLAS.	ALUMNO 265	EN PROCESO
HEROE DE NACOZARI NOGALES HEROICA NOGALES	85,000.00	17,500.00	37,500.00	30,000.00	MATERIAL ESCOLAR, CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA,PAPELERIA , MATERIAL DIDACTICO, LIBROS	ALUMNO 541	EN PROCESO
ROMAN BAQUEIRO TEC NOGALES HEROICA NOGALES	53,000.00	17,500.00	25,500.00	10,000.00	PINTARRON,TELEVISION, DVD,MATERIAL ESCOLAR,CAPACITACION,7 GRABADORAS,MATERIAL DEPORTIVO,28 ABANICOS,PROTECCIONES.	ALUMNO 232	EN PROCESO
NIÑOS HEROES NOGALES HEROICA NOGALES	38,000.00	10,000.00	18,000.00	10,000.00	MATERIAL DEPORTIVO,TECHADO DE PLAZA CIVICA,MATERIAL ESCOLAR,PAPELERIA,V ESTUARIOS, ESCENOGRAFIAS,TEATRINO,	ALUMNO 465	EN PROCESO
NOGALES NOGALES HEROICA NOGALES	59,304.00	12,000.00	39,152.00	8,152.00	CREAR UN ESPACIO DEPORTIVO.PINTURA, FIGURAS DE HERRERIA, PALA PICO, RASTRILLO, CARRETILLA, ESCALERA,COPIADORA , MUEBLE PARA COMPUTADORA Y ESCRITORIO, CAMARA FOTOGRAFICA, ENFRIADORES DE AGUA, MICROONDAS	ALUMNO 74	EN PROCESO
JESUS GARCIA N° 1 NOGALES HEROICA NOGALES	85,000.00	10,000.00	55,000.00	20,000.00	COLCHONETAS,JUEGOS GEOMETRICOS,COJINES ,MATERIAL DE OFICINA,MATERIAL DIDACTICO,CAÑON, 3 TELEVISIONES,PINTARRONES, LIBREROS, REPISAS,SILLAS, MATERIAL BIBLIOGRAFICO.	ALUMNO 278	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. NUEVA CREACION NOGALES HEROICA NOGALES	100,000.00	18,000.00	42,000.00	40,000.00	PINTURA DE ACEITE ,MINISPLIT CLIMA IDEAL,BALDECITOS Y HERRAMIENTA,LIBROS Y CUENTOS, LIBROS DE CAJA,CAPACITACION,C OMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA, Y COPIADORA, ADQUISICION DE UN RELOJ	ALUMNO 162	EN PROCESO
NIÑO ARTILLERO NOGALES HEROICA NOGALES	97,000.00	10,000.00	57,500.00	29,500.00	TINTA, TONER, PINTARRÓN, PIZARRÓN CORCHO, ROTAFOLIO, COMPUTADORAS PERSONALES PARA NIÑOS, MICROSCOPIO, LUPAS, TELESCOPIO, CAPACITACIÓN PARA PADRES, ENJARRE DE 6 AULAS.	ALUMNO 161	EN PROCESO
JUAN ESCUTIA NOGALES HEROICA NOGALES	95,000.00	17,500.00	42,500.00	35,000.00	COPIADORA, IMPRESORA, 1 MINISPLIT, ENFRIADORES, HOJAS BLANCAS, TONERS, ESTÉNCILES, HOJAS DE DIPLOMAS, CAJAS DE MARCADORES, JUEGO GEOMETRICOS, PAPEL BOND, ACETATOS, JUEGOS DE TIJERAS, TAPE, PINTARRONES	ALUMNO 363	EN PROCESO
NICOLAS BRAVO NOGALES HEROICA NOGALES	80,000.00	15,000.00	35,000.00	30,000.00	FOMY, PAPELES, CARTULINA, PLASTILINA, ESTAMBRE, DIFERENTES GUÍÑOLES, CASSETTES PARA GRABAR, DVD, HOJAS BLANCAS, DE ROTAFOLIO, MARCADORES, MATERIAL DIDACTICO, CURSO, CUENTOS INFANTILES TRADICIONALES, C	ALUMNO 69	EN PROCESO
TIZOC NOGALES HEROICA NOGALES	78,000.00	15,500.00	37,500.00	25,000.00	BIBLIOGRAFÍA, TONER NEGRO Y COLOR, PALAS, RASTRILLOS, CARRETILLA, MEDALLAS, VESTUARIOS, CAPACITACIÓN PARA PADRES, MUEBLE PARA MATERIAL, RECIPIENTES PARA ORGANIZARLOS, JUEGOS EDUCATIVOS, PAPELERÍA, CON	ALUMNO 79	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. 5 DE MAYO NOGALES HEROICA NOGALES	71,324.00	15,500.00	35,162.00	20,662.00	TONNER, JUEGO DE TINTA NEGRA Y COLOR, CAJA DE HOJAS, SUSCRIPCIÓN A REVISTA, ROTAFOLIO, LAPTOP, REGULADOR DE ENERGÍA, MATERIAL DIDACTICO, ESTANTES DE PLASTICO Y MADERA, PODIUM, MICRÓFONO INALAMBRCO, M	ALUMNO 127	EN PROCESO
ROSARIO ROLDAN ALVARADO NOGALES HEROICA NOGALES	71,500.00	13,500.00	43,000.00	15,000.00	TINTA, BIBLIOGRAFÍA PARA APOYO DE CONSEJO TÉCNICO, CONSTRUCCIÓN AREA DE JUEGOS, MATERIAL DIDACTICO, PROYECTOR DE ACETATOS.	ALUMNO 93	EN PROCESO
MARGARITA MAZA DE JUAREZ NOGALES HEROICA NOGALES	71,000.00	10,000.00	46,000.00	15,000.00	BOMBA PARA EL AGUA, REMODELACION DE LA DIRECCION, GRADAS FRENTE A LA CANCHA, MOBILIARIO PARA BIBLIOTECA, IMPRESORA, COMEDORES PARA LOS NIÑOS, SILLAS, PERIODICO MURAL AMBULANTE. PORTERIAS PARA LA CANCH	ALUMNO 425	EN PROCESO
J.N. NUEVA CREACION SAN CARLOS 2 NOGALES HEROICA NOGALES	62,000.00	18,000.00	32,000.00	12,000.00	AMPLIACION DE TEJABAN,PINTURA, PLANTAS DE ORNATO,INSTALACION DE LAMPARA EN LA CANCHA,LIBRERO, RETROPROYECTOR, CALENTORES ELECTRICOS,CAMARA DE VIDEO Y VIDEO CASSETES,MATERIAL DIDACTICO,TINTA DE IMPRES	ALUMNO 226	EN PROCESO
J.N. COLINAS DEL SOL NOGALES HEROICA NOGALES	59,400.00	12,500.00	27,700.00	19,200.00	CAMBIO DE 7 TAZAS, VITROPISO , ENJARRE DE PAREDES,TV, 1 GRABADORA, DVD, 1 COMPUTADORA, IMPRESORA, COPIADORA, MUEBLE DE COMPUTADORA, 12 ESTANTES, 10 ABANICOS DE TECHO, MUEBLE PARA EQUIPO DE SONIDO, MAT	ALUMNO 76	EN PROCESO
CLUB ACTIVO 20 30 NOGALES HEROICA NOGALES	55,000.00	15,500.00	28,500.00	11,000.00	CURSOS PARA DOCENTES, COMPUTADORA, JUEGOS DE COMPUTADORA,	ALUMNO 102	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
					MATERIAL ESCOLAR, MICROSCOPIO, LUPAS, PINTURAS, ENVASES, REUNIONES CON PADRES DE FAMILIA, REHABILITAR BIBLIOTECA.		
ALAMOS NOGALES HEROICA NOGALES	54,000.00	18,000.00	28,000.00	8,000.00	COMPUTADORA, IMPRESORA, MUEBLES DE MADERA CON PUERTA, CARTUCHO PARA IMPRESORA, TONER, CDS, CASSETTES, CAMARA DIGITAL, GUILLOTINA, ENMICADORA, MICAS, ENGARGOLADORA.	ALUMNO 269	EN PROCESO
AMISTAD NOGALES HEROICA NOGALES	53,000.00	15,500.00	27,500.00	10,000.00	RESISTOL, PINTURAS DE AGUA, HOJAS DE COLORES, VESTUARIO REPRESENTATIVO DE BLANCANIEVES, VITROPISO, MATERIALES PARA TECHO, COCINA INTEGRAL, CAMARA DIGITAL, PAGO MANO DE OBRA A ROTULISTA, PAGO A CONFERE	ALUMNO 148	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 172 NOGALES MASCAREÑAS	26,000.00	9,500.00	10,500.00	6,000.00	TEJABAN, TONER, PAPELERIA, 3 ENFRIADORES DE AGUA, 4 ESTANTES, MISPLIT, 2 COMPUTADORAS, PAPE LERIA.	ALUMNO 40	EN PROCESO
LIC. BENITO JUAREZ ONAVAS ONAVAS	55,000.00	10,000.00	25,000.00	20,000.00	2 COMPUTADORAS, 3 SILLONES EJECUTIVOS, 1 JUEGO DE ESCRITORIO, 1 AIRE ACOND, 30 SILLAS APILABLES, ARCHIVERO, 3 GABINETES, 3 ESTANTES, MATERIAL DEPORTIVO, BALONES DE FUTBOL, BASQUET, VOLEI, PELOTAS INFAN	ALUMNO 53	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 62 OPODEPE QUEROBABI	100,000.00	18,000.00	42,000.00	40,000.00	CONSTRUCCION DE UN TEMPLETE, CAÑON, LAPTOP, GUILLOTINA, TRITURADORA, VESTUA RIO, 2 REDES, 5 BALONES, 2 SILBATOS, 1 BOMBA, ENMICADORA, HOJAS, 1 TONNER, 20 CALCULADORAS CINTIFICAS, MARCADORES, CAPACITACION	ALUMNO 126	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
EUSEBIO FRANCISCO KINO OPODEPE QUEROBABI	100,000.00	18,000.00	47,000.00	35,000.00	CONSTRUCCION DE GRADAS, CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA ESCOLAR, AMPLIACION, TECHADO DE TEMPLETE CIVICO,SILLAS APILABLES, 2 AIRES ACOND,MATERIAL DEPORTIVO, TRAJES TIPICOS, EQUIPO MULTIMEDIA	ALUMNO 136	EN PROCESO
J.N. MIGUEL HIDALGO I. COSTILLA PITIQUITO PITIQUITO	93,000.00	10,000.00	58,000.00	25,000.00	CONSTRUCCION DE SANITARIOS,COPIADOR A, 1 DVD Y VHS, COMPUTADORA, CAÑON, PANTALLA,5 DISCOS DE MUSICA TERAPIA, INSTRUMENTOS MUSUCALES, GUIÑOLINES, TITTERES, DISFRACES, RULETA, INSTRUMENTOS DE MEDICION, DA	ALUMNO 109	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA 11 PITIQUITO PITIQUITO	95,000.00	17,500.00	42,500.00	35,000.00	INSTALAR CORTINA DE PERSIANAS, ADQUIRIR MATERIAL PARA INSTALACION DE ALUMBRADO,COPIADO RA,ADQUIRIR SOFTWARE, PERIODISMO ESCOLAR PUBLICAR 5 EDICIONES,MATERIALES, INVITACIONES,PERIODICO MRAL,LIBROS, PUBL	ALUMNO 335	EN PROCESO
JOSE VASCONCELOS PITIQUITO PUERTO LIBERTAD	40,000.00	18,000.00	22,000.00	0.00	ESCALERA,LIBREROS, ESTANTES, 3 AIRES ACOND, MATERIAL DIDACTICO, HOJAS, TINTA, TONNER,LIBROS	ALUMNO 173	EN PROCESO
JUAN GUTIERREZ NEYOI PITIQUITO PUERTO LIBERTAD	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	REHABILITACION DE BAÑOS Y BEBEDEROS, 4 REFRIGERACIONES, MATERIAL DEPORTIVO, HOJAS , TONNER, TINTA, LIBROS	ALUMNO 239	EN PROCESO
J.N. LIBERTAD PITIQUITO PUERTO LIBERTAD	95,000.00	10,000.00	55,000.00	30,000.00	AZULEJO PARA BAÑOS, 8 SANITARIOS INFANTILES, VIDRIOS PARA NICHOS, ROTULO,PINTURA,AIR E ACOND, 2TV, DVD, 2 GRABADORAS, CAMARA DIGITAL, MUEBLE PARA COMPUTADORA,	ALUMNO 107	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
					LIBRO, MAQUINA DE ESCRIBIR, MATERIAL DIDAC		
CONSTRUCCION DE AULA, E.P. FRANCISCO URREA, PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	85,864.55	85,864.55	0.00	0.00		ALUMNO 32	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. SIN NOMBRE, NUEVO PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	63,260.97	63,260.97	0.00	0.00		ALUMNO 64	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA, E.P. CLUB ROTARIO, PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	54,046.40	54,046.40	0.00	0.00		ALUMNO 32	TERMINADO
TERMINACION DE CENTRO DE INFORMACION, CONSISTENTE EN BIBLIOTECA, CENTRO DE COMPUTO Y AUDITORIO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	449,055.98	449,055.98	0.00	0.00		ALUMNO 500	TERMINADO
CAM LA MONTAÑA PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	100,000.00	18,000.00	42,000.00	40,000.00	MUSICA, CARTELES, MATERIAL ELECTRICO, INSTRUMENTOS MUSICALES, REHABILITACION Y REMODELACION DE BAÑOS, CONSTRUCCION DE ARENERO, MATERIAL, LAPTOP, CAÑON, ESTUFA CON HORNO, TUBERIA, MATERIAL HIDRAHULICO, PAPELE	ALUMNO 74	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA 20 PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	90,000.00	18,000.00	42,000.00	30,000.00	PAPELERIA, TINTAS, TONERS, MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL ESCOLAR, PINTURA, DIP LOMADO, MATERIAL AUDIOVISUAL, CURSO PARA PADRES, ARCHIVEROS, COMPUTADORA, MATERIAL DE CONSTRUCCION, MANO DE OBRA, CUBETAS DE IMPER	ALUMNO 943	EN PROCESO
FRANCISCO URREA BERMÚDEZ PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	110,001.16	10,000.00	60,000.58	40,000.58	LIBROS PARA BIBLIOTECA, ESTANTES, SILLAS, MESAS	ALUMNO 438	EN PROCESO
REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, SEC. TECNICA AGROPECUARIA 3 EN ROSARIO TESOPACO ROSARIO ROSARIO (TESOPACO)	383,879.00	383,879.00	0.00	0.00		ALUMNO 180	TERMINADO
SECUNDARIA TECNICA 3 ROSARIO ROSARIO (TESOPACO)	115,000.00	10,000.00	60,000.00	45,000.00	REHABILITACION DE CANCHA, PINTURA Y REPARACION DE	ALUMNO 143	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
<i>[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION</i>							
					TABLETOS,CONFERENCIAS,LAPTOP, CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA,PROYECTOR,MATERIAL DIDACTICO ,PAPELERIA, MATERIAL ESCOLAR,ACETATOS,ILUSTRACIONES		
LORETO ENCINAS DE AVILES ROSARIO ROSARIO (TESOPACO)	88,600.00	17,500.00	39,300.00	31,800.00	CONSTRUCCION DE LOCAL PARA BIBLIOTECA, ACONDICIONAMIENTO DE MESAS DE TRABAJO PARA EL AULA DE MEDIOS, PROTECCION DE ANTENA PARABOLICA DE INTERNET EQUIPO DE BOMBEO PARA TINACO DE BEBEDEROS, REHABILITACION	ALUMNO 126	EN PROCESO
PROFR RANDOLFO LAVANDERA ROSARIO ROSARIO (TESOPACO)	95,000.00	17,500.00	42,500.00	35,000.00	REHABILITACION DEL CERCO PERIMETRAL, PINTURA PARA EDIFICIO ESCOLAR, CONSTRUCCION DE ESTRADO, EQUIPOS DE BOMBEO PARA ALGIBE Y TINACOS, PROYECTOR DE ACETATOS, 1 FOTOCOPIADORA, MATERIAL DE EDUCACION FISI	ALUMNO 178	EN PROCESO
HERMENEGILDO GALEANA ROSARIO CEDROS	29,800.00	9,500.00	11,900.00	8,400.00	PINTURA, RODILLO, BROCHAS, CHAPAS PARA PUERTAS, SERVICIO A PODADORA, FILTROS PARA AGUA, ACCESORIOS PARA LAVAMANOS, CONSTRUCCION DE JARDINERAS Y TAZAS PARA ARBOLES, PROYECTOR DE ACETATOS, MESA, SILLAS,	ALUMNO 42	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 240 ROSARIO CUBA	42,000.00	9,500.00	17,500.00	15,000.00	DICCIONARIOS, LIBROS,MATERIAL ESCOLAR, PAPELERIA, TONER,DVD,ASTA BANDERA,AIRE ACONDICIONADO,REHABILITACION DE BAÑOS,CURSOS DE COMPUTACION.	ALUMNO 10	EN PROCESO
J.N. MARIA R. MENESES SAHUARIPA SAHUARIPA	85,000.00	10,000.00	55,000.00	20,000.00	CAPACITACION,COMPUTADORA, IMPRESORA,CONSTRUCCION DE	ALUMNO 65	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
					TEJABAN,TELEVISION,V IDEO,BANCAS, JARDINERAS,MATERIAL DEPORTIVO,VESTUARI OS,EQUIPO DE BANDA DE GUERRA,JUEGOS DE MESA,GRABADORAS.		
FERNANDO A. PAREDES SAHUARIPA SAHUARIPA	116,000.00	10,000.00	63,000.00	43,000.00	PAPELERIA,EQUIPO DE SONIDO,RECONOCIMIE NTOS,GRABADORAS, CAMARA DIGITAL,CONSTRUCCI ON DE TALLERES, CAMARA DE VIDEO	ALUMNO 185	EN PROCESO
ESCUADRON 201 SAHUARIPA SAHUARIPA	51,000.00	12,500.00	23,500.00	15,000.00	INSTALACION DE MAYA SOMBRA,ELABORACIO N DE ANTOLOGIA,MATERIAL DIDACTICO, MATERIAL INTERACTIVO,SERVICI O A LA COPIADORA,MATERIAL ESCOLAR.	ALUMNO 134	EN PROCESO
TALAMANTE SAHUARIPA SAHUARIPA	115,000.00	10,000.00	60,000.00	45,000.00	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA, ANTOLOGIA, VIDEO CAMARA, CAMARA DIGITAL,CONSTRUCCI ON DE BARDA,CORTINAS, 9 REFRIGERACIONES,SOF TWARE EDUCATIVO, DVD EDUCATIVO, LIBROS, CUENTOS, ENCICLOPEDIA, DICCIONARIOS.	ALUMNO 184	EN PROCESO
JESUS GARCIA SAHUARIPA MULATOS	55,000.00	10,000.00	25,000.00	20,000.00	MATERIAL DIDACTICO,MATERIAL ESCOLAR,LIBROS, FABULAS,INSTALACION DE MALLA SOMBRA EN CANCHA CIVICA	ALUMNO 41	EN PROCESO
24 DE FEBRERO SAHUARIPA MATARACHI	22,400.00	9,500.00	8,700.00	4,200.00	CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA,MATERIAL ESCOLAR, PAPELERIA,MATERIAL DIDACTICO,VIDEOS EDUCATIVOS,LIBROS.	ALUMNO 32	EN PROCESO
MIGUEL HIDALGO SAHUARIPA SEHUADHUACHI	41,000.00	9,500.00	16,500.00	15,000.00	INSTALACION DE PLAFON, MANO DE OBRA,BANCAS, TAPETES,TINACO,INST ALACION,LIBROS,MATE RIAL ESCOLAR, MATERIAL DIDACTICO.	ALUMNO 15	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
REHABILITACION GENERAL DE 4 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION EN E.P. MIGUEL HIDALGO, SAHUARIPA							
SAHUARIPA SEHUADHUACHI	27,529.57	27,529.57	0.00	0.00		ALUMNO 300	TERMINADO
IGNACIO ZARAGOZA SAHUARIPA GUISAMOPA	39,000.00	9,500.00	16,500.00	13,000.00	MATERIAL DEPORTIVO,1 IMPRESORA, 1 ARCHIVERO, 1 COPIADORA,3 EXTENSIONES, PEDESTAL, PODIUM,JUEGOS DIDACTICOS,COMBO DVD,MATERIAL ESCOLAR.	ALUMNO 30	EN PROCESO
EMILIANO ZAPATA SAHUARIPA NATORA	24,000.00	9,500.00	9,500.00	5,000.00	PAPELERIA,VIDEOS EDUCATIVOS,CAMARA DE VIDEO,MATERIAL DEPORTIVO,VITROPISO ,PROTECCIONES,BASE PARA TV,LIBROS.	ALUMNO 30	EN PROCESO
FRANCISCO I MADERO SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	42,460.00	15,000.00	20,730.00	6,730.00	PAPELERIA, INTERNET,7 AIRES ACONDICIONADOS	ALUMNO 422	EN PROCESO
23 DE OCTUBRE SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	95,000.00	17,500.00	42,500.00	35,000.00	CONSTRUCCION DE TEATRO ESCOLAR,PINTARRONE S,DVD,MATERIAL ESCOLAR,LIBROS,MATE RIAL DIDACTICO	ALUMNO 261	EN PROCESO
19 DE NOVIEMBRE SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	51,979.80	12,500.00	24,989.90	14,489.90	2 GABINETS,COMBO DVD, CAMARA DIGITAL,LIBROS, PAPELERIA, MATERIAL DE OFICINA,3 MAUSES, MEMORIA USB,5 AIRES ACONDICIONADOS,RE HABILITACION DE ESPACIOS EDICATIVOS.	ALUMNO 90	EN PROCESO
VENUSTIANO CARRANZA SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	51,000.00	12,500.00	23,500.00	15,000.00	MATERIAL, REHABILITACIONES, HERRERIA, VENTANAS,10 AUDIFONOS, SOPORTES, DVD,TONER,SERVICIO A COPIADORA, TINTA,LIBROS DE APOYO,PAPELERIA.	ALUMNO 163	EN PROCESO
J.N. NUEVA CREACION SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	36,000.00	9,500.00	15,000.00	11,500.00	CONSTRUCCION DE TEJABAN, PINTURA,PAPELERIA,LI BROS DE CUENTOS, LIBROS DE POESIAS.	ALUMNO 44	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. MARTIRES DE SAN IGNACIO RIO MUERTO							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	77,166.00	15,000.00	35,083.00	27,083.00	MATERIAL DE CONSTRUCCION,PAPELERIA,CAMARA DIGITAL, COPIADORA,CANDADOS, BROCHAS, RODILLOS,PINTURA,MOBILIARIOS,LIBROS,TELEVISION,ENCICLOPEDIAS,ABANICOS,MUNECON,GUIÑOL,DISFRACES DE PAYASO, MATERIAL DIDACTICO	ALUMNO 104	EN PROCESO
ROSENDO MONTANO ROMERO							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	115,000.00	10,000.00	60,000.00	45,000.00	CONSTRUCCION DE TEJABAN EN LA CANCHA CIVICA,LIBROS,MATERIAL DIDACTICO, MATERIAL ESCOLAR.	ALUMNO 129	EN PROCESO
RAFAEL RAMIREZ							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	100,000.00	18,000.00	42,000.00	40,000.00	PAPELERIA,MATERIAL DIDACTICO,2 DVD, CAMARA DIGITAL,VENTANAS, PROTECCIONES, CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA,EQUIPO DE ENCICLOMEDIA,IMPRESORA, COMPUTADORA,TINTA	ALUMNO 112	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA 31							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	53,000.00	17,500.00	25,500.00	10,000.00	2 COMPUTADORAS,JUEGOS DE VIDEO,EXIBIDOR,4 ESCRITORIOS,PINTURA PARA AULAS,REHABILITACION DE RED ELECTRICA,PINTURA PARA CANCHA, VESTUARIOS, 4 MESAS, 10 SILLAS.	ALUMNO 157	EN PROCESO
CAM NO. 56							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	35,749.34	13,000.00	15,874.67	6,874.67	1 ESTANTE, 4 PINTARRONES, 2 ESCRITORIOS, 7 SILLAS, 3 MESAS,12 SILLAS PARA ALUMNOS, EQUIPO DE SONIDO,TELEVISION, GRABADORA,COPIADORA, MEMORIA,MICROONDAS, LICUADORA,CAFETERA ,MAQUINA DE COCER, PAPELERIA,L	ALUMNO 47	EN PROCESO
NIÑOS HEROES							
SAN IGNACIO RIO MUERTO BAHIA DE LOBOS	88,500.00	23,500.00	45,000.00	20,000.00	3 GRABADORA, MATERIAL DE LIMPIEZA,TINTA, 2 MESAS DE TRABAJO, 10 SILLAS,CONSTRUCCION DE TEJABAN, 2 AIRES ACONDICIONADOS,PAPELERIA, MATERIAL ESCOLAR,LIBROS,MATE	ALUMNO 135	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. EL LOBITO SAN IGNACIO RIO MUERTO BAHIA DE LOBOS	68,000.00	12,500.00	30,500.00	25,000.00	RIAL DEPORTIVO, VESTUARIOS, 1 COPIADORA. TEJABAN, ROTULISTA, E QUIPO DE COMPUTO, IMPRESORA, ENGARGOLADORA, JUE GOS DIDACTICOS, PAPELERI A, MATERIAL ESCOLAR, TALLERES, COPIADORA, PERIODICO MURAL, MEMORAMA, M UÑECOS GUIÑO, EQUIPO DE SONIDO	ALUMNO 63	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 9 SAN IGNACIO RIO MUERTO BAHIA DE LOBOS	100,000.00	18,000.00	42,000.00	40,000.00	ABANICO DE TECHO, COMPUTADOR A, CAMARA DIGITAL, GRABADORA, 10 MESAS, CAÑON, PANTALLA, TRIPLE, AIRE ACONDICIONADO, ARCHIVERO, CAFETERA ELECTRICA. CONSTRUCC ION DE TEJABAN, HOJAS BLANCAS, TONER, UNIFORME, MATERI	ALUMNO 191	EN PROCESO
LAZARO CARDENAS SAN IGNACIO RIO MUERTO BAHIA DE LOBOS	103,500.00	23,500.00	50,000.00	30,000.00	3 GRABADORAS, MATERI AL DE LIMPIEZA, TONER, 2 MESAS DE TRABAJO, 10 SILLAS, CONSTRUCCIO N DE TEJABAN, BIBLIOTECA, LIBROS, PAPELERIA, MATERIAL ESCOLAR, IMPRESORA A COLOR, VESTUARIOS, MATERIAL DEPORTIVO	ALUMNO 128	EN PROCESO
MAXIMILIANO R LOPEZ SAN IGNACIO RIO MUERTO DEMOCRACIA, LA	20,130.00	9,500.00	7,565.00	3,065.00	PAPELERIA, CAMARA DIGITAL, PINTURA, ABANICOS DE TECHO, HERRERIA, ACONDICIO NAMIENTO DE ESPACIO EDUCATIVO, MATERIAL DEPORTIVO, LIBROS, VESTUARIOS, MICROFONOS INALAMBRICOS, 1 GRABADORA, LAMPARA S	ALUMNO 32	EN PROCESO
ESCUADRON 201 SAN IGNACIO RIO MUERTO POLVORON, EL	44,000.00	10,000.00	21,000.00	13,000.00	MATERIAL DIDACTICO, PAPELERIA , VITROPISO, MATERIAL, MANO DE OBRA, REPARACION DE	ALUMNO 65	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
					CERCO PERIMETRAL,100 LIBROS,VIDEOCAMARA, MATERIAL ELECTRICO,VIDRIOS,5 EXIBIDORES, 4 MESAS DE TRABAJO,ACCESORIOS, LIBROS DE C		
JACINTO LOPEZ MORENO SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN MARTIN	36,000.00	9,500.00	15,000.00	11,500.00	REHABILITACION DE BODEGA, REHABILITACION DE SANITARIOS,JUEGOS INFANTILES,MATERIAL DEPORTIVO,LIBROS,CO PIADORA,MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL DIDACTICO.	ALUMNO 13	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN E.P. JUAN G. CABRAL, SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	155,210.16	155,210.16	0.00	0.00		ALUMNO 180	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN E.P. LUIS G. CANO, SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	26,356.99	26,356.99	0.00	0.00		ALUMNO 180	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS, SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	662,756.63	662,756.63	0.00	0.00		ALUMNO 180	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA, SECUNDARIA TECNICA 75, SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	117,112.20	117,112.20	0.00	0.00		ALUMNO 32	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA, E.P. ESTHER QUIJADA DOMINGUEZ EN SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	132,792.04	132,792.04	0.00	0.00		ALUMNO 80	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, SECUNDARIA TECNICA 4 EN SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	16,240.78	16,240.78	0.00	0.00		ALUMNO 160	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 3 AULAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, CERCO, BEBEDERO Y PLAZA CIVICA, E.P. NUEVA CREACION, FRACC. PALMIRA, SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	857,154.83	857,154.83	0.00	0.00		ALUMNO 240	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 4 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, CERCO, BEBEDERO Y PLAZA CIVICA, SECUNDARIA NUEVA CREACION, FRACC. PALMIRA, SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	1,058,969.21	1,058,969.21	0.00	0.00		ALUMNO 320	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA, E.P. NUEVA CREACION ESCALONIAS, SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	52,629.27	52,629.27	0.00	0.00		ALUMNO 80	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA, E.P. HUMBERTO ROMERO CORDOVA, SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	68,085.20	68,085.20	0.00	0.00		ALUMNO 80	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE 2 AULAS, SECUNDARIA TECNICA 75, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	321,088.09	321,088.09	0.00	0.00		ALUMNO 80	TERMINADO
LUIS ENCINAS JOHNSON SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	133,500.00	23,500.00	60,000.00	50,000.00	PAPELERIA, MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL ELECTRICO, 4 ENFRIADORES	ALUMNO 212	EN PROCESO
EMILIANO ZAPATA SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	115,000.00	10,000.00	60,000.00	45,000.00	MATERIAL DE CONSTRUCCION , MANO DE OBRA, TINTA, COPIADORA, PAPELERIA, AIRE ACONDICIONADO	ALUMNO 253	EN PROCESO
CARLOS G. CALLES SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	100,000.00	18,000.00	42,000.00	40,000.00	ESCRITORIOS, MATERIAL DE AUDIOVIDEO, PINTURA, ENREJADO, EQUIPAMIE NTO DE SALA AUDIOVISUAL	ALUMNO 1289	EN PROCESO
J.N. CLUB ROTARIO SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	95,000.00	15,500.00	44,500.00	35,000.00	REHABILITACION DE AULA DE MEDIOS, VITROPISO, FOMY, MATERIAL DIDACTICO, TRAJES TIPICOS, MATERIAL DIDACTICO, MATERIAL DE MANUALIDADES, REHABILITACION	ALUMNO 133	EN PROCESO
JUAN G. CABRAL SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	85,000.00	10,000.00	55,000.00	20,000.00	KARAOKE, GRABADORAS, CONSTR UCCION DE MAMPARAS, PROYECTOR	ALUMNO 509	EN PROCESO
JOSE MARIA MORELOS Y PAVON SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	80,000.00	15,000.00	35,000.00	30,000.00	CONSTRUCCION DE BARDA, MATERIAL DIDACTICO, MATERIAL DEPORTIVO, 6 AIRES ACONDICIONADOS	ALUMNO 399	EN PROCESO
FRANCISCO ENRIQUEZ AMAYA SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	80,000.00	15,000.00	35,000.00	30,000.00	COPIADORA, FAX, PANTALLA, LIBROS, ENCICLOPEDIAS, REHA BILITACION DE VENTANAS, AIRE ACONDICIONADO, SILL AS, ESCRITORIOS, LIBREROS	ALUMNO 397	EN PROCESO
JUAN ESCUTIA SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	72,025.74	23,500.00	38,262.87	10,262.87	CONSTRUCCION, PAPELERIA, MATERIAL ESCOLAR, 1	ALUMNO 360	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
					COMPUTADORA,MATE RIAL DIDACTICO, LIBROS		
FRANCISCO SARABIA SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	80,000.00	15,000.00	35,000.00	30,000.00	MATERIAL DE COSNTRUCCION, MATERIAL DIDACTICO, PAPELERIA, ENCICLOPEDIA INFRANTIL	ALUMNO 238	EN PROCESO
J.N. 18 DE MARZO SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	59,752.10	10,000.00	41,376.05	8,376.05	9 COMPUTADORAS, MOBILIARIO, PAPELERIA	ALUMNO 163	EN PROCESO
IGNACIO MANEL ALTAMIRANO SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	133,500.00	23,500.00	60,000.00	50,000.00	MATERIAL DIDACTICO, QUEMADORA, TELEVISION	ALUMNO 206	EN PROCESO
HIMNO NACIONAL SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	115,000.00	10,000.00	60,000.00	45,000.00	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA,ENFRIADO RES DE AGUA, VIDEOS EDUCATIVOS,LAMINAS DIDACTICAS, DVD, GRABADORAS	ALUMNO 362	EN PROCESO
J.N. ENRIQUE C REBSAMEN SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	100,000.00	18,000.00	47,000.00	35,000.00	JUEGOS, COPIADORA, COMPUTADORA, MATERIAL DIDACTICO,CAMARA DIGITAL	ALUMNO 113	EN PROCESO
J.N. CLUB DE LEONES II SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	100,000.00	18,000.00	47,000.00	35,000.00	CAPACITACION,VIDEO S EDUCATIVOS, DISFRACES, MATERIAL DIDACTICO, MATERIAL DE LIMPIEZA, TVT. DVD. GRABADORA, PAPELERIA, LIBROS, ENFRIADOR, CAMARA DE VIDEO, BASES DE MADERA,MAQUINA DE ESCRIBIR, MATERIAL D	ALUMNO 185	EN PROCESO
J.N. IRO DE MAYO SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	95,000.00	15,500.00	44,500.00	35,000.00	SILLAS, COMPUTADORA,SOFT WARE, FORO, MATERIAL DIDACTICO , PAPELERIA, BANCAS,APARATO DE SONIDO, CASSETTES, TINTA, IMPRESORA	ALUMNO 136	EN PROCESO
J.N. CUCAPAH SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	95,000.00	15,500.00	44,500.00	35,000.00	MATERIAL DIDACTICO, MICROFONO,2 ETAPA DE CONSTRUCCION, MATERIAL DE ASEO, COMPUTADORA, IMPRESORA	ALUMNO 158	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. EL PARAISO DEL SABER SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	83,222.00	18,000.00	40,111.00	25,111.00	INSTALACIONES, 5 COMPUTADORAS, MAT ERIAL DIDACTICO, MATERIAL DEPORTIVO, 6 SILLAS	ALUMNO 167	EN PROCESO
J.N. ALBORADA SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	81,160.48	18,000.00	39,080.24	24,080.24	COMPUTADORA, SANIT ARIOS, MATERIAL EDUCATIVO, PAPELERI A, IMPRESORA, LAVABO, LOSETA, LAMPARAS, TV, DVD, PORTAGARRAFON, SILLAS, BALONES, CAJAS, CARTULINAS, CRAYOLAS, TONER, SCAPUNTAS, PAPELERIA	ALUMNO 205	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA 69 SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	80,000.00	15,000.00	35,000.00	30,000.00	AULA DE USOS MULTIPLES, MATERIAL DE REHABILITACION, MAT ERIAL DE MUSICA	ALUMNO 1236	EN PROCESO
GENERAL FRANCISCO VILLA SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	68,113.22	23,500.00	36,306.61	8,306.61	LAPTOP, CAÑON, CAMARA DE VIDEO, ENCICLOPEDIA, LIBROS, CUENTOS, REVISTAS, CAPACITACION DE INGLES, SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORA, 40 CAJAS DE GISES, 7 PAQUETES DE TIJERAS, 300 HOJAS BLANCAS, 7 P	ALUMNO 239	EN PROCESO
GRAL. LÁZARO CÁRDENAS SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	76,000.00	10,000.00	52,000.00	14,000.00	COPIADORA, CONSTRU CCION, MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL AUDIOVISUAL	ALUMNO 326	EN PROCESO
PROFRA ESTHER QUIJADA DOMINGUEZ SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	68,000.00	12,500.00	30,500.00	25,000.00	CERCO PERIMETRAL	ALUMNO 630	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ENSEÑANZA DE LA CIENCIA, CBTIS 33, SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
PRIMARIA FRANCISCO ENRIQUEZ AMAYA SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	CONSTRUIR 1 AULA DE MEDIOS	ALUMNOS 400	TERMINADO
PRIMARIA PROFRA ROSAURA RIVERA DE LOPEZ SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	CONSTRUIR 1 AULA DE MEDIOS	ALUMNOS 394	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CAM 42, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	109,400.08	109,400.08	0.00	0.00		ALUMNO 112	TERMINADO
REPARACION GENERAL, CESUES SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	851,545.00	851,545.00	0.00	0.00		ALUMNO 1742	EN PROCESO
REPARACION GENERAL, E.P. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	350,374.00	350,374.00	0.00	0.00		ALUMNO 386	EN PROCESO
SEC. TECNICA NO. 75							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	130,000.00	10,000.00	70,000.00	50,000.00	REHABILITACIONES, CO NSTRUCCION DE RAMPA Y BANQUETA, 30 SILLAS, LIBROS, CUENTOS	ALUMNO 326	EN PROCESO
J.N. TAMAULIPAS							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	119,341.20	23,500.00	52,920.60	42,920.60	MATERIAL DIDACTICO, PAPELERIA, COMPUTADORA, IMPRESORA, DISFRACES, 5 AIRES ACONDICIONADOS,	ALUMNO 136	EN PROCESO
J.N. MARIA ACEDO DE MADRID							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	100,243.06	10,000.00	60,121.53	30,121.53	4 SANITARIOS, COMPRA DE CENTRO DE CARGA, JUEGOS DIDACTICOS,	ALUMNO 225	EN PROCESO
J.N. ALBITA ZARAGOZA DE OCAÑA							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	100,000.00	18,000.00	42,000.00	40,000.00	5 COMPUTADORAS, TONER, TINTA, LIBROS, MATERIAL DIDACTICO, MATERIAL DE REHABILITACION	ALUMNO 117	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA 4							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	80,000.00	15,000.00	35,000.00	30,000.00	TVT, DVD, COMPUTADORAS, REHABILITACIONES, INS TALACIONES ELECTRICAS, RAMPAS, PASAMANOS	ALUMNO 1392	EN PROCESO
JOSE VASCONCELOS							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	71,505.92	10,000.00	46,252.96	15,252.96	AMPLIACION DE AULA DE MEDIOS, PAPELERIA, VIDEOS, GRABADORA, ENFRIADORES, CAMAR A DE VIDEO, PINTURA	ALUMNO 408	EN PROCESO
J.N. JUANA DE ARCO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	59,710.76	18,000.00	30,855.38	10,855.38	5 PINTARRONES, TVT, 3 GRABADORAS, 8 MUEBLES, PERSIANAS, PAPELERIA, JUEGOS	ALUMNO 149	EN PROCESO
MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA							
SAN LUIS RIO COLORADO GOLFO DE SANTA CLARA	51,000.00	12,500.00	23,500.00	15,000.00	REHABILITACION DE SANITARIOS, DE BODEGA,	ALUMNO 292	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
					VENTANALES,8 USB, 1 SCANNER, CAMARA DE VIDEO, MATERIAL DIDACTICO		
LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA SAN LUIS RIO COLORADO GOLFO DE SANTA CLARA	73,000.00	10,000.00	47,000.00	16,000.00	SCANER, UTILES ESCOLARES,MATERIAL DIDACTICO, COPIADORA, IMPRESORA,GRABAORA	ALUMNO 239	EN PROCESO
J.N. PRIMERO DE JUNIO SAN LUIS RIO COLORADO GOLFO DE SANTA CLARA	80,000.00	15,000.00	35,000.00	30,000.00	MATERIAL DIDACTICO, REHABILITACION ,PAPELERIA, MOBILIARIO	ALUMNO 191	EN PROCESO
J.N. ANTONIO LORENZO DE LAVOISIER SAN LUIS RIO COLORADO INGENIERO LUIS B. SANCHEZ	82,420.00	18,000.00	39,710.00	24,710.00	MATERIAL DIDACTICO, MICROFONO, INSTALACIONES, GRABADORAS,AMPLIA CION, MATERIAL DE ASEO, MATERIAL DE LIMPIEZA	ALUMNO 102	EN PROCESO
FRANCISCO CELAYA VINDIOLA SAN LUIS RIO COLORADO NUEVO MICHOACAN Y RIITO	80,000.00	15,000.00	35,000.00	30,000.00	30 SILLAS, LIBROS, CUENTOS, FABULAS,LAPTOP,PAPE LERIA,DVD, MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL DIVERSO PARA CONSTRUCCION	ALUMNO 181	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA 42 SAN LUIS RIO COLORADO NUEVO MICHOACAN Y RIITO	80,000.00	15,000.00	35,000.00	30,000.00	MATERIAL DIDACTICO, JUEGOS, MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL DEPORTIVO, LIBROS Y CUENTOS,CONSTRUCC ION DE PISTA Y GRADAS,MANO DE OBRA	ALUMNO 246	EN PROCESO
SECUNDARIA TECNICA 12 SAN LUIS RIO COLORADO ISLITA	95,000.00	17,500.00	42,500.00	35,000.00	TEATRO EN CASA, REHABILITACIONES, MATERIAL DEPORTIVO	ALUMNO 189	EN PROCESO
REPARACION DE TECHOS, J.N. LIBERTADOR DE LAS AMERICAS, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SAN MIGUEL DE HORCASITAS SAN MIGUEL DE HORCASITAS	79,183.55	79,183.55	0.00	0.00		ALUMNO 26	TERMINADO
J.N. LIBERTADOR DE LAS AMERICAS SAN MIGUEL DE HORCASITAS SAN MIGUEL DE HORCASITAS	35,549.98	9,500.00	14,774.99	11,274.99	DIPLOMADO, LIBROS,SILLON,2 ESTANTES, MEMORIA,CONSTRUCC ION DE ANDADORES,MATERIA L DE LIMPIEZA, REHABILITACION DE JUEGOS, PINTURA,MAMPARA,	ALUMNO 26	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
NUEVA CREACION SAN MIGUEL DE HORCASITAS PESQUEIRA	75,637.46	23,000.00	40,318.73	12,318.73	NICHO, MEMORAMAS, ANIMALITOS, MATERIA L DIDACTICO, PAPELERIA, VESTUA VARILLA CUADRADA, ANGULADARES, SOLDADURA, CARAMELO, HERRERIA, CHAPAS, CABLES CALIBRE 2, 4, 8, SACO DE CAL, 3 AIRES ACOND, BANDERA, PORTABANDERA, HASTABANDERA, IMPRE SIONES, ENGARGOLADOS, HOJAS, COPIA, C	ALUMNO 161	EN PROCESO
BENEMERITO DE LAS AMERICAS SAN MIGUEL DE HORCASITAS PESQUEIRA	76,000.00	18,000.00	37,500.00	20,500.00	CONSTRUCCION DE 80 METS DE BASE DE CERCO, TEJABAN, HERR AMIENTAS, PINTURA Y ACCESORIOS, 10 ARBOLES, SILLAS, ABANICOS DE TECHO, ENFRIADORES DE AGUA, MATERIAL DIDACTICO, TELA PARA VESTUARIO, TAMBORES, COR	ALUMNO 232	EN PROCESO
J.N. NUEVA CREACION SAN MIGUEL DE HORCASITAS PESQUEIRA	72,041.00	23,500.00	38,270.50	10,270.50	DIPLOMADO, EQUIPO DE SONIDO, ENCICLOPEDI A, GRABADORA, 5 AIRES ACONDICIONADOS, PA PELERIA, CONSTRUCCI ON DE TEJABAN, PINTURA, REH ABILITACION DE PARQUE.	ALUMNO 176	EN PROCESO
MARGARITA MAZA DE JUAREZ SAN MIGUEL DE HORCASITAS PESQUEIRA	63,400.00	10,000.00	43,200.00	10,200.00	CONSTRUCCION DE TEJABAN, 2 CAÑONES, 5 ENFRIADORES DE AGUA, 5 ABANICOS DE TECHO, 10 SILLAS, MATERIAL DIDACTICO, MATERIAL DEPORTIVO, MANTENI MIENTO	ALUMNO 186	EN PROCESO
PRIMERO DE MAYO SAN MIGUEL DE HORCASITAS PESQUEIRA	96,500.00	23,500.00	48,000.00	25,000.00	PINTADO, REDISEÑO, INSTALACION DE TEJABAN, ADAPTACION DE CASETA, FOTOCOPIADORA, ESTANTERIA, LOCKER, MESAS, PERCHERO, APARATO DE SONIDO, BALONES, MATERIAL DIDACTICO, PAPELERIA, MARCADORES, PAPEL BOND, P	ALUMNO 227	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. ALEXANDER FLEMING SAN MIGUEL DE HORCASITAS PESQUEIRA	61,630.00	18,000.00	31,815.00	11,815.00	PINTURA, CEMENTO, TOMACORRIENTES, APAGADORES, CAL, ARENA, ARBOLES, PLANTAS, ADQUISICION DE JUEGOS,CAÑON, 6 AIRES ACOND.,DOMINOS, LOTERIAS, JUEGOS DE MESA, MATERIAL DEPORTIVO, HOJAS, PAPEL BOND, ACTAS	ALUMNO 128	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA EN PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SAN MIGUEL DE HORCASITAS PESQUEIRA	495,937.73	495,937.73	0.00	0.00		ALUMNO 64	TERMINADO
EQUIPAMIENTO PARA EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA EN SAN PEDRO DE LA CUEVA SAN PEDRO DE LA CUEVA SAN PEDRO DE LA CUEVA	495,937.73	495,937.73	0.00	0.00		ALUMNO 64	TERMINADO
REPARACION DE TECHOS, J.N. PATRIA EN SANTA ANA, SANTA ANA SANTA ANA	146,526.19	146,526.19	0.00	0.00		ALUMNO 57	TERMINADO
DIEGO A MORENO SANTA ANA SANTA ANA	115,000.00	10,000.00	60,000.00	45,000.00	2 MANGUERAS, 12 FILTROS DE AGUA, TIJERAS PODADORAS, BARREDORA ELÉCTRICA, PISTOLAS PARA REGAR, 2 REGADORAS DE JARDÍN, 2 TRAPEADORES, 1 ARAÑA, 20 PAPELERAS, 12 EXTENSIONES MEDIANAS, RESTAURACIÓN DE ESCA	ALUMNO 438	EN PROCESO
NIÑOS HEROES SANTA ANA SANTA ANA	99,590.00	23,500.00	49,545.00	26,545.00	EQUIPO DE CÓMPUTO, EQUIPO DE SONIDO, COPIADORA, MUEBLE PARA COMPUTADORA, PAPEL BOND, MARCADORES, HOJAS BLANCAS,LÍQUIDO LIMPIA PINTARRÓN, FOLDERS, INSTALACIÓN DE REJAS, CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS, CERCO	ALUMNO 202	EN PROCESO
CARLOS ENCINAS CORRALES SANTA ANA SANTA ANA	63,000.00	10,000.00	43,000.00	10,000.00	INSTALACIÓN DE 2 COOLERS, REHABILITACIÓN DEL CERCO PERIMETRAL, PINTADO DE ESTRUCTURA METALICA Y PAREDES DE LA ESCUELA, REHABILITACIÓN DE MESABANCOS, HOJAS, FOLDERS, MEMORIAS, COOLERS, PINTARRONES, CAP	ALUMNO 150	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA SANTA ANA SANTA ANA	61,156.98	17,500.00	29,578.49	14,078.49	2000 HOJAS BLANCAS T/C, 5000 HOJAS T/L, 200 FOLDER, 35 CUADERNOS, 6 CAJAS DE COLORES, 6 CAJAS DE MARCADORES, 100 CARTULINAS, 6 CINTAS ADHESIVAS, 6 CINTAS MASKIN TAPE, 6 PAQUETES DE MARCADORES, 2 KG DE	ALUMNO 177	EN PROCESO
SEC. TEC. #34 PROF. ALFONSO MARIN RETIFF SANTA ANA SANTA ANA	95,000.00	15,500.00	44,500.00	35,000.00	EQUIPO DE LOS TALLERES DE ESTRUCTURAS METALICAS COCINAS, CORTE Y CONFECCIÓN, REACTIVOS QUÍMICOS PARA PRACTICAS DE LABORATORIO, MAPA DE LONA, 2 BALAS, 2 DISCOS PAR ATLETISMO, PUERTAS METALICAS, REJA, C	ALUMNO 739	EN PROCESO
J.N. REAL DE MINAS SANTA ANA SANTA ANA	49,000.00	18,000.00	26,000.00	5,000.00	CONDICIONAMIENTO DEL AULA DE USOS MÚLTIPLES	ALUMNO 113	EN PROCESO
VICENTE GUERRERO SANTA ANA SANTA RITA DEL CLARO	62,774.00	18,000.00	32,387.00	12,387.00	COPIADORA, CAMARA FOTOGRAFICA, 2 EQUIPOS DE A/A, 3 PINTARRONES BLANCAS, 10 MESAS DE TRABAJO, 8 PERSIANAS VERTICALES, EQUIPO DE COMPUTO, 2 ARCHIVEROS, EQUIPO DE SONIDO, HOJAS, FOLDERS, INSTALACIÓN DE A	ALUMNO 138	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 55 SANTA CRUZ SANTA CRUZ	58,000.00	12,500.00	27,000.00	18,500.00	ENGARGOLADORA, COPIADORA, GRABADORAS, LAPTOP, A/A, CAMARA FOTOGRAFICA, EQUIPO DE SONIDO, HOJAS, DICCIONARIOS, JUEGOS GEOMÉTRICOS, TONNER, REUNIONES, PAPELERÍA, VESTUARIO BANDA DE GUERRA, VESTUARIO GRU	ALUMNO 49	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 56 SANTA CRUZ MIGUEL HIDALGO (SAN LAZARO)	41,000.00	9,500.00	16,500.00	15,000.00	CAMARA DE VIDEO, TV, 3 PINTARRONES,3 ENFRIADORES, DVD, ENMICADORA, TRITURADORA DE PAPEL, COMPUTADORA, MUEBLE PARA COMPUTADORA, ENGARGOLADORA, DICCIONARIOS, MATERIAL DEPORTIVO,	ALUMNO 33	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
					CHAPAS, CAFETERA, PINTUR		
MIGUEL HIDALGO SANTA CRUZ MIGUEL HIDALGO (SAN LAZARO)	34,400.00	11,000.00	15,700.00	7,700.00	MESAS, MATERIAL ESCOLAR, MATERIAL DIDACTICO, LIBROS, COPIADORA, REJAS PARA PROTECCIÓN.	ALUMNO 96	EN PROCESO
J.N. ADELA OCHO VELAZCO SARIC SARIC	28,700.00	10,000.00	13,850.00	4,850.00	PELOTAS, AROS, PORTERÍAS, LUPAS, COLORANTES, VESTUARIO, ESCENOGRAFÍA, TEJABAN, HOJAS BLANCAS, LIBROS, CAÑÓN, PLUMONES, IMPRESORA, TINTA, CONFERENCISTAS.	ALUMNO 54	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 48 SOYOPA TONICHI	34,600.08	9,500.00	14,300.04	10,800.04	REHABILITACION DE TECHO DE LA ESCUELA, 42 MTS DE VITROPISO, CEMENTO CREST, MATERIAL PARA INSTALACION DE MESA DE LABORATORIO, 1 TINACO, 1 BOMBA, TUBERIA PARA INSTALACION DE TINACO, 1 ZINC, MESA DE LABOR	ALUMNO 10	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 52 SUAQUI GRANDE SUAQUI GRANDE	71,240.00	18,000.00	35,620.00	17,620.00	TIMBRE, VITROPISO, CEMENTO PEGAAZULEJO, CEMENTO EMBOQUILLAR, MANO DE OBRA, 2 PUERTAS, CEMENTO, ARENA, GRAVA, MANO DE OBRA, PUERTA, MAMPARA, GL OBO TERRAQUEO, MAPAS, TINTA, TONER, HOJAS, DICCIONARIOS, LIBR	ALUMNO 62	EN PROCESO
BENITO JUAREZ SUAQUI GRANDE SUAQUI GRANDE	48,000.00	12,500.00	23,000.00	12,500.00	3 LOCKERS, MESAS Y SILLAS, 1 ARCHIVERO, TELA PARA CONFECCION DE TRAJES, SACAPUNTAS GRANDES, 3 TONNER, HOJAS BLANCAS, MARCADORES, TIJERAS, LAPICES ADHESIVOS, CINTAS TRANSPARENTES, PAPEL BOND, PASTAS, RES	ALUMNO 132	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
TELESECUNDARIA 333							
TEPACHE TEPACHE	50,060.00	15,000.00	24,030.00	11,030.00	TAMBO DE GAS, TIJERAS DE PODAR, FERTILIZANTE, BOLSAS PARA PLANTAS, BEBEDEROS, COMEDORES, 2 COMPUTADORAS, VIDEOS, MATERIAL DE LABORATORIO, 16 BALONES DE CADA DEPORTE, RED, UNIFORMES, JUEGO DE AJEDREZ,	ALUMNO 62	EN PROCESO
J.N. PASCUAL ORTIZ RUBIO							
TRINCHERAS TRINCHERAS	29,000.00	10,000.00	14,000.00	5,000.00	1 COMPUTADORA, 2 TV, 2 DVD, 2 RADIOGRABADORAS, MATERIAL DIDACTICO, CONSTRUCCION DE BODEGA	ALUMNO 38	EN PROCESO
BENITO JUAREZ							
TRINCHERAS OCUCA, EL	40,000.00	10,000.00	19,000.00	11,000.00	AMPLIACION DE TEJABAN, REHABILITAC ION DE TECHO, MANO DE OBRA, POLARIZADO DE VIDRIOS, PINTURA Y MATERIAL PARA SEÑALAR LINEAS DE JUEGOS, MANO DE OBRA, COMPRA DE 18 SILLAS, 4 MESAS DE TRABAJO, MATERIAL DEP	ALUMNO 42	EN PROCESO
J.N. BAVUKIVARI							
TUBUTAMA SANGRE, LA. (LA SANGRE NUEVA)	29,000.00	8,500.00	13,000.00	7,500.00	REJAS PARA AIRE, VENTANILLAS, REJA DE PUERTA, PINTURA, BROCHAS, CAMARA DIGITAL, COMPUTADORA, MATERIAL DIDACTICO, PINTARRON, MATERIAL BIBLIOGRAFICO, RECIPIENTES	ALUMNO 19	EN PROCESO
MTRO JUSTO SIERRA							
TUBUTAMA SANGRE, LA. (LA SANGRE NUEVA)	51,000.00	12,500.00	23,500.00	15,000.00	PINTADO INTERIOR DE SEIS AULAS Y DIRECCION , 16 CORTINEROS, INSTALACION DE MINISPLIT, FOTOCOPIA DORA, UN PROYECTOR DIGITAL DE CAÑON, 2 MINISPLIT, 4 ARCHIVEROS, CAMARA DE VIDEO, EQUIPO DE AUDIO, HOJAS, PA	ALUMNO 83	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 354							
URES PUEBLO DE ALAMOS	42,000.00	6,529.00	20,471.00	15,000.00	EQUIPO DE SONIDO, MATERIAL DIDACTICO, PUERTAS PARA CADA AULA, PIE DE CONCRETO, CDS, VESTUARIOS PARA DANZA Y TEATRO.	1 ALUMNO 29	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
J.N. CONSUELO ALICIA GANDARA MORALES							
URES PUEBLO DE ALAMOS	33,000.00	9,500.00	13,500.00	10,000.00	CONSTRUCCION DE BARRA, DVD, TELEFONO, ARCHIVERO, ESCRITORIO, MATERIAL ESCOLAR, REFLEXIONES A PADRES, MANUALIDADES	ALUMNO 12	EN PROCESO
URES GUADALUPE	107,000.00	10,000.00	61,000.00	36,000.00	MATERIAL DIDACTICO, MATERIALES PARA LABORATORIO, 1 LAPTOP, 1 CAÑON, 1 CAMARA DE VIDEO, 6 EQUIPO DE COMPUTO, ENCICLOPE DIA DIDACTICA, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, MATERIALES ARTISTICOS Y DEPORTIVOS, CURSO	ALUMNO 212	EN PROCESO
URES SAUZ, EL	3,652.31	3,652.31	0.00	0.00	REPARACION DE TECHOS, E.P. FRANCISCO I. MADERO, URES	ALUMNO 46	TERMINADO
VILLA HIDALGO VILLA HIDALGO	63,000.00	10,000.00	43,000.00	10,000.00	TECHAR CANCHA CIVICA, REHABILITACION DE TECHOS, PINTURA, MAQUINA PODADORA, EQUIPO DE COMPUTO, CAMARA DIGITAL, USB, HOJAS, TINTA, TONER, TAMBOR, MATERIAL DE LIMPIEZA	ALUMNO 57	EN PROCESO
VILLA HIDALGO VILLA HIDALGO	26,000.00	9,500.00	11,500.00	5,000.00	INSTALACION DE REFRIGERACIONES, MATERIAL DE REPARACION, MATERIAL DE REFORESTACION, INSTALACION DE ESPEJOS, SILLAS APILABLES, FAX, MATERIAL DEPORTIVO, TINTA Y TONER, PAPEL FOTOGRAFICO, LONA DE VISION Y MIS	ALUMNO 41	EN PROCESO
YECORA YECORA	80,000.00	15,000.00	35,000.00	30,000.00	PINTURA, TONER, BROCHAS, RODILLO, MANO DE OBRA, DVD, MICROFONO, SILLAS, MATERIAL DEPORTIVO, BALONES DE FUTBALL, VOLEI, BEISBOL, DVD DE DANZAS, BAILES REGIONALES, MATERIAL ESCOLAR, ENCICLOPEDIAS, VIDEOS EDUCATIVOS	ALUMNO 196	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
LEONA VICARIO YECORA YECORA	95,000.00	17,500.00	42,500.00	35,000.00	2 A/A 2 TON, CAMARA DIGITAL, COMPUTADORA, PROYECTOR, CAÑON, PINTURA PARA EL PLANTEL, HOJAS DE ROTAFOLIO, CONSTRUCCION DE PORTERIAS, MATERIAL DIDACTICO, GISES, LAPICES, 2 JUEGOS GEOMÉTRICOS, 40 DICCIONARIOS,	ALUMNO 158	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVIA, CERCO Y BEBEDERO, TELESECUNDARIA NUEVA CREACION, YECORA YECORA QUIPOR	505,147.93	505,147.93	0.00	0.00		ALUMNO 32	TERMINADO
EMILIANO ZAPATA YECORA TEPOCA	56,264.00	11,000.00	25,632.00	19,632.00	HERRAMIENTAS DE JARDIN, 30 SACOS DE CEMENTO, VITROPISO, VIGAS DE MADERA, 6 ABANICOS DE TECHOS, 2 AIRES ACOND, 2 MESAS DE TRABAJO, 8 SILLAS, 2 CORTINEROS, 4 SILLAS DE ESCRITORIO, 1 ENFRIADOR DE AGUA, JUE	ALUMNO 59	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, J.N. NUEVA CREACION, YECORA YECORA VARIAS	384,601.41	384,601.41	0.00	0.00		ALUMNO 32	TERMINADO
PROGRAMA EMERGENTE DE RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA ESTATAL DAÑADA POR HURACAN HENRIETTE A SU PASO POR EL ESTADO DE SONORA VARIOS VARIAS	302,413.00	302,413.00	0.00	0.00		PERSONA 12768	EN PROCESO
ADECUACION DE INSTALACIONES Y OPERACION DEL PROGRAMA DE AULAS DE MEDIOS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, VARIOS VARIOS VARIAS	818,144.94	818,144.94	0.00	0.00	ADECUACION DE INSTALACIONES Y OPERACION DEL PROGRAMA DE AULA DE MEDIOS EN ESCULAS DE EDUCACION BASICA	ALUMNO 10103	TERMINADO
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA AULAS DE MEDIOS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, VARIOS VARIOS VARIAS	1,478,816.59	1,478,816.59	0.00	0.00	SE ADQUIRIRAN 1,040 EQUIPOS DE COMPUTO LO CUALES SERAN DISTRIBUIDOS EN 100 ESCUELAS A LAS CUALES SERAN BENEFICIADAS CON UN AULA DE MEDIOS.	ALUMNO 10103	TERMINADO
EB-071.- MOBILIARIO Y EQUIPO PARA ESCUELAS DE EDUCACION BASICA EN EL ESTADO, VARIOS VARIOS VARIAS	6,904,299.87	6,904,299.87	0.00	0.00		ALUMNO 15862	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							

EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIO EN 5 ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, VARIOS VARIOS VARIAS	558,996.38	558,996.38	0.00	0.00		ALUMNO 4320	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	212,137,019.24	171,228,655.02	26,673,757.00	14,234,607.22		1,032	Proyectos
SUBTOTAL 2007	212,137,019.24	171,228,655.02	26,673,757.00	14,234,607.22		1,032	Proyectos

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							

TEESEUNDARIA 92							
ACONCHI ACONCHI	121,545.95	121,545.95	0.00	0.00	REEQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 63	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ENSEÑANZA DE LA CIENCIA EN CBTIS 81, AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA EN USAER N° 41, AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	370,388.00	370,388.00	0.00	0.00		ALUMNO 30	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ENSEÑANZA DE LA CIENCIA EN CBTIS 81, AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. SEC. TEC. NO.68 "JUAN AVILA CORDOVA", AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	79,199.00	39,599.00	39,600.00	0.00		ALUMNO 384	EN PROCESO
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. SEC. GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES, AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	99,067.00	49,533.00	49,534.00	0.00		ALUMNO 1023	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO, MERCADOTECNIA, CIENCIAS BASICAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	1,646,930.00	1,646,930.00	0.00	0.00		ALUMNO 721	EN PROCESO
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE 5 AULAS, DIRECCION, 2 BODEGAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN J.N. MUNDO INFANTIL, AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	49,411.00	49,411.00	0.00	0.00		ALUMNO 133	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y LABORATORIO DE COMPUTO EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	363,639.00	363,639.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN E.P. N/C LAS LADRILLERAS, AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	621,896.00	621,896.00	0.00	0.00		ALUMNO 160	TERMINADO
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO, E.P. NIÑOS HEROES, AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	201,628.00	101,628.00	100,000.00	0.00		ALUMNO 360	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, INSTITUTO TECNOLOGICO DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	310,595.00	310,595.00	0.00	0.00		ALUMNO 1000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN E.P. N/C ARMANDO LOPEZ NOGALES, AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	624,858.00	624,858.00	0.00	0.00		ALUMNO 160	TERMINADO
REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	135,287.00	67,643.00	67,644.00	0.00		ALUMNO 625	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. NUEVOS HORIZONTES, AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	335,362.00	335,362.00	0.00	0.00		ALUMNO 30	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO, MERCADOTECNIA, CIENCIAS BASICAS, ELECTRONICA E INDUSTRIAL EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	1,646,930.00	1,646,930.00	0.00	0.00		ALUMNO 721	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO BASICO DE ELECTRONICA, ANALOGIA Y DIGITAL EN CONALEP, AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	925,000.00	925,000.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
NUEVA CREACION							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	449,222.40	449,222.40	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 0	POR INICIAR
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO BASICO DE ELECTRONICA, ANALOGIA Y DIGITAL EN CONALEP, AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	925,000.00	925,000.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
NUEVA CREACION							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	462,291.93	462,291.93	0.00	0.00	CONSTRUIR AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR AULA DE MEDIOS CON 15 EQUIPOS	ALUMNOS 135	POR INICIAR
JOSE VASCONCELOS							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	70,846.75	70,846.75	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON CINCO COMPUTADORAS	ALUMNOS 27	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE AULA, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, BEBEDERO Y CERCO PERIMETRAL EN J.N. N/C COL. NUEVA CREACION, ALAMOS							
ALAMOS ALAMOS	586,056.00	586,056.00	0.00	0.00		ALUMNO 30	EN PROCESO
REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. SEC. ADRIAN SALAS MADERA, ALAMOS							
ALAMOS ALAMOS	48,240.00	24,120.00	24,120.00	0.00		ALUMNO 413	TERMINADO
PROFESOR ALBERTO GUTIERREZ							
ALAMOS ALAMOS	370,846.75	370,846.75	0.00	0.00	CONTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 21	POR INICIAR

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
GENERAL ANTONIO ROSALES							
ALAMOS BABOYAHUI	370,846.75	370,846.75	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 24	POR INICIAR
24 DE FEBRERO ALAMOS BAVICORA	154,046.75	154,046.75	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON CINCO COMPUTADORAS	ALUMNOS 21	POR INICIAR
16 DE SEPTIEMBRE ALAMOS BURAPACO	50,567.07	50,567.07	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 3 COMPUTADORAS	ALUMNOS 12	TERMINADO
ESCUADRON 201 ALAMOS CAMOTES, LOS	370,846.75	370,846.75	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON CINCO COMPUTADORAS	ALUMNOS 38	POR INICIAR
LA CORREGIDORA ALAMOS CARRIZAL, EL	50,567.07	50,567.07	0.00	0.00	EQUIPAR UNA AULA DE MEDIOS CON TRES COMPUTADORAS	ALUMNOS 18	TERMINADO
HEROES DE CHAPULTEPEC ALAMOS CAZANATE	50,567.07	50,567.07	0.00	0.00	EQUIPAR UNA AULA DE MEDIOS CON 3 COMPUTADORAS	ALUMNOS 16	TERMINADO
PLAN DE AYALA ALAMOS CIENEGUITA, LA	50,567.07	50,567.07	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON TRES COMPUTADORAS	ALUMNOS 18	TERMINADO
AGUSTIN MELGAR ALAMOS COROHUI	154,046.75	154,046.75	0.00	0.00	EQUIPAR UNA AULA DE MEDIOS CON CINCO COMPUTADORAS	ALUMNOS 26	POR INICIAR
LIC MIGUEL ALEMAN ALAMOS CHINO, EL. (SAN ANTONIO)	154,046.75	154,046.75	0.00	0.00	EQUIPAR UNA AULA DE MEDIOS CON CINCO COMPUTADORAS	ALUMNOS 32	TERMINADO
RICARDO FLORES MAGON ALAMOS ESPERANZA, LA	116,867.07	116,867.07	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON TRES COMPUTADORAS	ALUMNOS 14	TERMINADO
MELCHOR OCAMPO ALAMOS GACELA, LA	116,867.07	116,867.07	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 3 COMPUTADORAS	ALUMNOS 16	POR INICIAR
FRANCISCO JAVIER MINA ALAMOS GUAJARAY	370,846.75	370,846.75	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR	ALUMNOS 44	POR INICIAR

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
					UN AULA DE MEDIOS CON CINCO COMPUTADORAS		
SANTOS DEGOLLADO ALAMOS GUAMUCHIL, EL	70,846.75	70,846.75	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON CINCO COMPUTADORAS	ALUMNOS 39	TERMINADO
JOSE MIRANDA ALAMOS GUIROCOBA	70,846.75	70,846.75	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON CINCO COMPUTADORAS	ALUMNOS 24	TERMINADO
PLAN DE AYALA ALAMOS MEXIQUILLO	70,846.75	70,846.75	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON CINCO COMPUTADORAS	ALUMNOS 27	TERMINADO
MARIANO MATAMOROS ALAMOS MEZQUITAL, EL	116,867.07	116,867.07	0.00	0.00	EQUIPAR UNA AULA DE MEDIOS CON TRES COMPUTADORAS	ALUMNOS 17	TERMINADO
EMILIANO ZAPATA ALAMOS MINITAS, LAS	50,567.07	50,567.07	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON TRES COMPUTADORAS	ALUMNOS 10	TERMINADO
ROBERTO F. ALMADA ALAMOS MUERTOS, LOS	50,567.07	50,567.07	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON TRES COMPUTADORAS	ALUMNOS 20	TERMINADO
ALFONSO CRUZ DELGADO ALAMOS MUNIHUAZA	70,846.75	70,846.75	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON CINCO COMPUTADORAS	ALUMNOS 32	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE AULA EN E.P. FRANCISCO VILLA EN OSOBAMPO, ALAMOS ALAMOS OSOBAMPO	468,831.00	468,831.00	0.00	0.00		ALUMNO 80	EN PROCESO
DIEGO RIVERA ALAMOS PASO, EL	70,846.75	70,846.75	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON CINCO COMPUTADORAS	ALUMNOS 31	TERMINADO
FRANCISCO SARABIA ALAMOS PIEDRAS VERDES	70,846.75	70,846.75	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON CINCO COMPUTADORAS	ALUMNOS 31	TERMINADO
LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS ALAMOS PROVIDENCIA	70,846.75	70,846.75	0.00	0.00	EQUIPAR UNA AULA DE MEDIOS CON CINCO COMPUTADORAS	ALUMNOS 50	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
<i>[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION</i>							

OTHON ALMADA							
ALAMOS QUINTERA, LA	70,846.75	70,846.75	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON CINCO COMPUTADORAS	ALUMNOS 31	TERMINADO
NARCIZO MENDOZA							
ALAMOS RANCHERIAS	50,567.07	50,567.07	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON TRES COMPUTADORAS	ALUMNOS 12	TERMINADO
GUADALUPE VICTORIA							
ALAMOS RODEO, EL	116,867.07	116,867.07	0.00	0.00	EQUIPAR UNA AULA DE MEDIOS CON TRES EQUIPOS	ALUMNOS 16	POR INICIAR
TIERRA Y LIBERTAD							
ALAMOS SABINITO SUR	70,846.75	70,846.75	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON CINCO COMPUTADORAS	ALUMNOS 26	TERMINADO
IGNACIO ZARAGOZA							
ALAMOS SAHUARIGO	454,046.75	454,046.75	0.00	0.00	CONTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON CINCO COMPUTADORAS	ALUMNOS 36	POR INICIAR
NUEVA CREACION							
ALAMOS SAN BERNARDO	50,567.07	50,567.07	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON TRES COMPUTADORAS	ALUMNOS 14	TERMINADO
EMILIANO ZAPATA							
ALAMOS SAN BERNARDO	50,567.07	50,567.07	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON TRES COMPUTADORAS	ALUMNOS 16	TERMINADO
GENERAL RAMON CORONA							
ALAMOS SAN VICENTE	50,567.07	50,567.07	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON TRES COMPUTADORAS	ALUMNOS 10	TERMINADO
RAFAEL RAMIREZ							
ALAMOS CITAHUIS	50,567.07	50,567.07	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON TRES COMPUTADORAS	ALUMNOS 12	TERMINADO
GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO							
ALAMOS VADOCUATE	50,567.07	50,567.07	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 3 COMPUTADORAS	ALUMNOS 12	TERMINADO
FRANCISCO ZARCO							
ALAMOS VERANITO	50,567.07	50,567.07	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 3 COMPUTADORAS	ALUMNOS 15	TERMINADO
HERMANOS SERDAN							
ALAMOS YOCOGIHUA	70,846.75	70,846.75	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON CINCO COMPUTADORAS	ALUMNOS 45	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							

ADOLFO LOPEZ MATEOS							
ALAMOS TEZAL, EL	70,846.75	70,846.75	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON CINCO COMPUTADORAS	ALUMNOS 23	TERMINADO
FRANCISCO I MADERO							
ALAMOS ESTRADOS, LOS	370,846.75	370,846.75	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON CINCO COMPUTADORAS	ALUMNOS 22	POR INICIAR
BENITO JUAREZ							
ALAMOS VEINTIUNO DE MARZO	70,846.75	70,846.75	0.00	0.00	EQUIPAR AULA DE MEDIOS CON CINCO COMPUTADORAS	ALUMNOS 25	TERMINADO
NUEVA CREACION							
ALAMOS ANAHUAC	50,567.07	50,567.07	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 3 COMPUTADORAS	ALUMNOS 18	TERMINADO
NETZAHUALCOYOTL							
ALAMOS CHORIJOA	50,567.07	50,567.07	0.00	0.00	EQUIPAR UNA AULA DE MEDIOS CON 3 COMPUTADORAS	ALUMNOS 13	TERMINADO
TRIBU GUARIJIO I							
ALAMOS MESA COLORADA	529,884.49	529,884.49	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 119	POR INICIAR
GENERAL LAZARO CARDENAS							
ALAMOS GEROCHA CHICO (GEROCHA)	70,846.75	70,846.75	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON CINCO COMPUTADORAS	ALUMNOS 30	TERMINADO
AQUILES SERDAN							
ALAMOS LABOR DE SANTA LUCIA, LA (EL MEZQUITAL)	70,846.75	70,846.75	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON CINCO COMPUTADORAS	ALUMNOS 29	TERMINADO
LUIS ECHEVERRRIA ALVAREZ							
ALAMOS CHIRIVO	116,867.07	116,867.07	0.00	0.00	EQUIPAR UNA AULA DE MEDIOS CON TRES COMPUTADORAS	ALUMNOS 12	POR INICIAR
NIÑOS HEORES							
ALAMOS TABELO, EL	70,846.75	70,846.75	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON CINCO COMPUTADORAS	ALUMNOS 27	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDERO, PLAZA CIVICA Y CERCO PERIMETRAL EN J.N. N/C, HUICOCCHIC, ALAMOS							
ALAMOS VARIAS	1,270,892.00	1,270,892.00	0.00	0.00		ALUMNO 30	EN PROCESO
PROFR. EFRAIN BUENROSTRO							
ALTAR ALTAR	522,994.35	522,994.35	0.00	0.00	REEQUIPAR Y CONTRUIR UN AULA DE MEDIOS CON 20	ALUMNOS 388	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
<i>[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION</i>							
COMPUTADORAS							
CONSTRUCCION DE AULA Y DIRECCION DOBLE EN E.P. RAUL PONCE DERATT, ALTAR							
ALTAR ALTAR	626,760.00	626,760.00	0.00	0.00		ALUMNO 80	EN PROCESO
REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EN ESC. SEC. EFRAIN BUENOSTRO, ALTAR							
ALTAR ALTAR	216,030.00	108,015.00	108,015.00	0.00		ALUMNO 378	EN PROCESO
JOSE MARIA MORELOS Y PAVON							
ALTAR OTRA BANDA, LA (COLONIA ORTIZ)	405,077.95	405,077.95	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 82	POR INICIAR
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 14							
ARIVECHI ARIVECHI	222,944.35	222,944.35	0.00	0.00	REEQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 20 COMPUTADORAS	ALUMNOS 122	POR INICIAR
MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA							
ARIZPE ARIZPE	370,846.75	370,846.75	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON CINCO COMPUTADORAS	ALUMNOS 32	POR INICIAR
GRAL. JESUS GARCIA MORALES							
ARIZPE ARIZPE	222,944.35	222,944.35	0.00	0.00	REEQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 20 COMPUTADORAS	ALUMNOS 131	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, BEBEDERO Y CERCO PERIMETRAL EN CAME N/C, ARIZPE							
ARIZPE ARIZPE	1,141,551.00	1,141,551.00	0.00	0.00		ALUMNO 30	EN PROCESO
GRAL. LEANDRO VALLE							
ARIZPE BACANUCHI (EL ALAMO)	70,846.75	70,846.75	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON CINCO COMPUTADORAS	ALUMNOS 44	POR INICIAR
IGNACIO ELIAS							
ARIZPE BUENAVISTA	50,567.07	50,567.07	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON TRES COMPUTADORAS	ALUMNOS 12	TERMINADO
FLAVIA GALLEG0							
ARIZPE CHINAPA	50,567.07	50,567.07	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON TRES COMPUTADORAS	ALUMNOS 14	TERMINADO
TELESECUNDARIA 88							
ATIL ATIL	121,545.95	121,545.95	0.00	0.00	REEQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 35	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
<i>[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION</i>							

GILBERTO R. LIMON BACADEHUACHI BACADEHUACHI	172,245.15	172,245.15	0.00	0.00	REEQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 151	TERMINADO
TELESECUNDARIA 208 BACANORA BACANORA	121,545.95	121,545.95	0.00	0.00	REEQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 41	TERMINADO
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 21 BACERAC BACERAC	222,944.35	222,944.35	0.00	0.00	REEQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 20 COMPUTADORAS	ALUMNOS 61	TERMINADO
MIGUEL HIDALGO BACERAC AGUA FRIA	116,867.07	116,867.07	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 3 COMPUTADORAS	ALUMNOS 10	POR INICIAR
NUEVA CREACION BACERAC CIENEGA DE HORCONES	116,867.07	116,867.07	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 3 COMPUTADORAS	ALUMNOS 13	POR INICIAR
SAN JOSE DE LOS POZOS BACERAC SAN JOSE DE LOS POZOS	116,867.07	116,867.07	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 3 COMPUTADORAS	ALUMNOS 17	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. JUAN FRANCISCO STRAPAROLA, BACOACHI BACOACHI BACOACHI	255,667.00	255,667.00	0.00	0.00		ALUMNO 30	TERMINADO
TELESECUNDARIA 86 BACOACHI BACOACHI	121,545.95	121,545.95	0.00	0.00	REEQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 62	TERMINADO
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 26 BACUM BACUM	222,944.35	222,944.35	0.00	0.00	REEQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 20 COMPUTADORAS	ALUMNOS 280	POR INICIAR
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE CIENCIAS BIOLOGICAS, INSTITUTO TECNOLOGICO AGROPECUARIO 21, BACUM BACUM BACUM	161,354.00	161,354.00	0.00	0.00		ALUMNO 300	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE AULA EN E.P. BENITO JUAREZ, BACUM BACUM BACUM	390,153.00	390,153.00	0.00	0.00		ALUMNO 80	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LABORATORIO DE ALIMENTOS, QUIMICA, BIOLOGIA, LABORATORIO DE SUELOS-PLANTA, EQUIPAMIENTO DE AULAS TIPO MULTIMEDIA, BIBLIOTECA, VINCULACION Y AREAS ADMINISTRATIVAS EN INSTITUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DEL YAQUI, BACUM BACUM	895,560.00	895,560.00	0.00	0.00		ALUMNO 1450	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LABORATORIO DE ALIMENTOS, QUIMICA, BIOLOGIA, LABORATORIO DE SUELOS-PLANTA, EQUIPAMIENTO DE AULAS TIPO MULTIMEDIA, BIBLIOTECA, VINCULACION Y AREAS ADMINISTRATIVAS EN INSTITUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DEL YAQUI, BACUM BACUM	895,560.00	895,560.00	0.00	0.00		ALUMNO 1450	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
REHABILITACION DE MUROS AGRIETADOS Y PISOS EN 3 AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN J.N. GALILEO GALILEI EN EJIDO CAMPO 77, BACUM							
BACUM SETENTA Y SIETE VIEJO (BLOQUE 811)	305,238.00	305,238.00	0.00	0.00		ALUMNO 78	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA EN E.P. FRANCISCO VILLA EN VILLA GUADALUPE, BACUM							
BACUM VILLA GUADALUPE	361,378.00	361,378.00	0.00	0.00		ALUMNO 80	TERMINADO
FRANCISCO VILLA							
BACUM VILLA GUADALUPE	425,779.82	425,779.82	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 68	POR INICIAR
JOSE MARIA LEYVA CAJEME							
BACUM BOMBA, LA (JUAN M. TETABIATE)	90,055.55	90,055.55	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 23	POR INICIAR
TELESECUNDARIA 238							
BANAMICHI BANAMICHI	121,545.95	121,545.95	0.00	0.00	REEQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 32	TERMINADO
GRAL. ABELADRO L. RODRIGUEZ							
BAVIACORA BAVIACORA	172,245.15	172,245.15	0.00	0.00	REEQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 139	TERMINADO
GRAL. LAZARO CARDENAS							
BAVIACORA AURORA, LA	70,846.75	70,846.75	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 23	TERMINADO
FELIPE CARRILLO PUERTO							
BAVIACORA MAZOCAHUI	70,846.75	70,846.75	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 46	TERMINADO
TELESECUNDARIA 198							
BAVISPE BAVISPE	121,545.95	121,545.95	0.00	0.00	REEQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 42	TERMINADO
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ							
BAVISPE SAN MIGUELITO	95,055.55	95,055.55	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 34	POR INICIAR
BENITO JUAREZ GARCIA							
BAVISPE MORITA, LA	70,846.75	70,846.75	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 28	POR INICIAR
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ENSEÑANZA DE LA CIENCIA EN CBTIS 129 EN VILLA JUAREZ, BENITO JUAREZ							
BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, E.P. BENITO JUAREZ, VILLA JUAREZ							
BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	298,214.00	198,214.00	100,000.00	0.00		ALUMNO 312	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACION ELECTRICA, ESC. SEC. ESTATAL 28 EN VILLA JUAREZ, BENITO JUAREZ							
BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	305,165.00	305,165.00	0.00	0.00		ALUMNO 213	TERMINADO
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC. SEC. ESTATAL NO.28 EN VILLA JUAREZ, BENITO JUAREZ							
BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	14,843.00	14,843.00	0.00	0.00		ALUMNO 200	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ENSEÑANZA DE LA CIENCIA EN CBTIS 129 EN VILLA JUAREZ, BENITO JUAREZ							
BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA EN E.P. ALVARO OBREGON EN EL PAREDON COLORADO, BENITO JUAREZ							
BENITO JUAREZ PAREDON COLORADO (SUBE Y BAJA)	347,071.00	347,071.00	0.00	0.00		ALUMNO 80	EN PROCESO
CUAUHTEMOC							
BENITO JUAREZ ACEITUNITAS (SUBE Y BAJA)	413,247.29	413,247.29	0.00	0.00	CONTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 60	POR INICIAR
MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA							
BENJAMIN HILL BENJAMIN HILL	172,245.15	172,245.15	0.00	0.00	REEQUIPAR UN AULA DE MEDIOS	ALUMNOS 242	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. BENJAMIN HILL EN BENJAMIN HILL							
BENJAMIN HILL BENJAMIN HILL	345,755.00	345,755.00	0.00	0.00		ALUMNO 30	TERMINADO
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN E.P. FORD 66, CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	64,524.00	64,524.00	0.00	0.00		ALUMNO 360	TERMINADO
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, SECUNDARIA TECNICA ESTATAL 8, CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	295,203.00	147,602.00	147,602.00	0.00		ALUMNO 552	TERMINADO
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, E.P. JOSEFA FIGUEROA VDA. DE OROZ, CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	220,060.00	120,060.00	100,000.00	0.00		ALUMNO 356	TERMINADO
REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, SEC. HEROES DE CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	1,063,634.00	763,634.00	300,000.00	0.00		ALUMNO 875	TERMINADO
REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN ESC. SEC. TEC. ESTATAL "LUIS DONALDO COLOSIO", CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	298,472.00	149,236.00	149,236.00	0.00		ALUMNO 561	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. ESTHER SOTO BOJORQUEZ, CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	263,248.00	263,248.00	0.00	0.00		ALUMNO 30	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, E.P. CUAUHTEMOC, CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	138,590.00	138,590.00	0.00	0.00		ALUMNO 371	TERMINADO
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO, E.P. JUAN FRANCISCO JAVIER, CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	295,918.00	195,918.00	100,000.00	0.00		ALUMNO 436	TERMINADO
NUEVA CREACION							
CABORCA HEROICA CABORCA	289,950.28	289,950.28	0.00	0.00	CONSTRUIR UNA AULA DE MEDIOS PARA REUBICAR LOS EQUIPOS DE AULA DE MEDIOS	ALUMNOS 0	POR INICIAR
JUAN FRANCISCO JAVIER							
CABORCA HEROICA CABORCA	464,535.90	464,535.90	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 483	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE DIRECCION CON SERVICIOS SANITARIOS EN J.N. N/C, TIERRA BLANCA, CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	397,454.00	397,454.00	0.00	0.00		ALUMNO 90	EN PROCESO
UNIDAD FORD 66							
CABORCA CABORCA VIEJO	172,245.15	172,245.15	0.00	0.00	REEQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 542	TERMINADO
UNIDAD FORD NUM. 10							
CABORCA CABORCA VIEJO	172,245.15	172,245.15	0.00	0.00	REEQUIPAR AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 247	TERMINADO
PRIMARIA BENITO JUAREZ							
CABORCA LAZARO CARDENAS	95,055.55	95,055.55	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 32	POR INICIAR
PRIMARIA UVALDO HERNANDEZ LOPEZ							
CABORCA SAHUARO, EL	73,585.56	73,585.56	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 3 COMPUTADORAS	ALUMNOS 18	POR INICIAR
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. SEC. TECNICA NO. 35, CABORCA							
CABORCA PLUTARCO ELIAS CALLES	439,073.00	219,536.00	219,537.00	0.00		ALUMNO 575	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 361							
CABORCA ULTIMO ESFUERZO	95,055.55	95,055.55	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 45	POR INICIAR
HERMANOS FLORES MAGON							
CABORCA ULTIMO ESFUERZO	150,970.72	150,970.72	0.00	0.00	EQUIPAR UNA AULA DE MEDIOS CON 10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 85	POR INICIAR

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
VICENTE GUERRERO							
CABORCA AMPLIACION FRONTERAS	60,567.07	60,567.07	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 3 COMPUTADORAS	ALUMNOS 14	POR INICIAR
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ							
CABORCA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	422,466.13	422,466.13	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS	ALUMNOS 53	POR INICIAR
PRIMARIA HEROES DE 6 DE ABRIL DE 1857							
CABORCA PRIMAVERA, LA	95,055.55	95,055.55	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 47	POR INICIAR
SALVADOR ALVARADO							
CABORCA SANTA EDUWIGES	421,545.95	421,545.95	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 62	POR INICIAR
JOSE MARIA MORELOS							
CABORCA 15 DE SEPTIEMBRE	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	CONTRUIR UN AULA DE MEDIOS PARA REUBICAR LOS EQUIPOS DE AULA DE MEDIOS	ALUMNOS 0	POR INICIAR
PRIMARIA PROFR JAIME TORRES BODET							
CABORCA URES, LA	150,970.72	150,970.72	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 56	TERMINADO
CUAUHTEMOC							
CABORCA SAN PEDRO	95,055.55	95,055.55	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 40	POR INICIAR
PRIMARIA MANUEL ACUÑA							
CABORCA MOCHOMERA, LA (LA MORENA)	95,055.55	95,055.55	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS	ALUMNOS 25	TERMINADO
NUEVA CREACION							
CABORCA YAQUI JUSTICIERO	95,055.55	95,055.55	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 33	POR INICIAR
JOSE VASCONCELOS							
CABORCA SALOMON QUIHUIS	95,055.55	95,055.55	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 29	POR INICIAR
PRIMARIA DON BENITO JUAREZ							
CABORCA SAN ISIDRO	436,440.26	436,440.26	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 10 COMMPUTADORAS	ALUMNOS 61	POR INICIAR

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							

EMILIANO ZAPATA							
CABORCA ALFONSO REYES V.	73,585.56	73,585.56	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 3 COMPUTADORAS	ALUMNOS 16	TERMINADO
TERMINACION DE REPARACION GENERAL, SECUNDARIA GENERAL PROFR. JOSE L. GUERRA EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	55,352.00	55,352.00	0.00	0.00		ALUMNO 902	TERMINADO
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN J.N. N/C SANTA FE EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	525,487.00	525,487.00	0.00	0.00		ALUMNO 60	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA EN USAER 108 (J.N. SABINES) EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	361,713.00	361,713.00	0.00	0.00		ALUMNO 20	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA EN E.P. FELIPE ANGELES EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	266,733.00	266,733.00	0.00	0.00		ALUMNO 80	TERMINADO
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN E.P. N/C FRACC. LOS PIONEROS EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	576,581.00	576,581.00	0.00	0.00		ALUMNO 160	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA EN E.P. RODOLFO ELIAS CALLES EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	327,291.00	327,291.00	0.00	0.00		ALUMNO 80	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACION Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO, E.P. ENRIQUE REBSAMEN EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	39,957.00	39,957.00	0.00	0.00		ALUMNO 315	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. N/C FRACCIONAMIENTO LOS ENCINOS EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	261,318.00	261,318.00	0.00	0.00		ALUMNO 30	TERMINADO
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN E.P. IGNACIO RAMIREZ EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	305,196.00	205,196.00	100,000.00	0.00		ALUMNO 401	TERMINADO
REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS EN E.P. CARMEN SANCHEZ CORRAL EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	289,756.00	189,756.00	100,000.00	0.00		ALUMNO 274	EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACION ELECTRICA, E.P. PRESIDENTE MIGUEL ALEMAN EN CD. OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	457,975.00	457,975.00	0.00	0.00		ALUMNO 300	TERMINADO
REHABILITACION DE GRIETAS EN 9 AULAS EN J.N. HERBERT SPENCER EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	82,577.00	82,577.00	0.00	0.00		ALUMNO 230	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ENSEÑANZA DE LA CIENCIA EN CETIS 69 EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		ALUMNOS 500	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							

CONSTRUCCION DE AULA Y DIRECCION DOBLE EN E.P. N/C, FRACC. PIONEROS EN CIUDAD OBREGON, CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	582,264.00	582,264.00	0.00	0.00		ALUMNO 80	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ENSEÑANZA DE LA CIENCIA EN CBTIS 188 EN CIUDAD OBREGON, CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		LABORATORIO 500	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ENSEÑANZA DE LA CIENCIA EN CETIS 69 EN CIUDAD OBREGON, CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. SEC. TECNICA ESTATAL N° 4 EN CIUDAD OBREGON, CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	287,918.00	143,959.00	143,959.00	0.00		ALUMNO 984	TERMINADO
REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN E.P. PRESIDENTE ALEMAN EN CIUDAD OBREGON, CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	166,920.00	83,460.00	83,460.00	0.00		ALUMNO 398	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA EN ESC. SEC. TEC. N° 70 EN CIUDAD OBREGON, CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	453,304.00	453,304.00	0.00	0.00		ALUMNO 200	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA EN E.P. N/C COL.LAS HACIENDAS EN CIUDAD OBREGON, CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	294,502.00	294,502.00	0.00	0.00		ALUMNO 80	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ENSEÑANZA DE LA CIENCIA EN CBTIS 188 EN CIUDAD OBREGON, CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. LUIS PASTEUR EN EL CAMPO 5, CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	431,487.00	431,487.00	0.00	0.00		PERSONA 30	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA EN E.P. OLGA DIAZ ESQUER EN CIUDAD OBREGON, CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	282,305.00	282,305.00	0.00	0.00		ALUMNO 80	TERMINADO
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, SECUNDARIA ESTATAL 11 "SARA VEGA LOPEZ", CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	382,246.00	191,123.00	191,123.00	0.00		ALUMNO 785	TERMINADO
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO, SECUNDARIA TECNICA 22, CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	756,412.00	456,412.00	300,000.00	0.00		ALUMNO 614	TERMINADO
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, E.P. CARLOS M. CALLEJA, CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	495,445.00	295,445.00	200,000.00	0.00		ALUMNO 785	TERMINADO
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, SECUNDARIA GRAL. FAUSTINO FELIX SERNA, CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	317,436.00	158,718.00	158,718.00	0.00		ALUMNO 934	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, E.P. CLUB DE GOLF, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	367,266.00	267,266.00	100,000.00	0.00		ALUMNO 472	TERMINADO
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, SECUNDARIA GRAL. VALENTIN GOMEZ FARIAS, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	438,989.00	219,494.00	219,495.00	0.00		ALUMNO 1248	TERMINADO
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, E.P. BENITO JUAREZ, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	336,793.00	236,793.00	100,000.00	0.00		ALUMNO 535	TERMINADO
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, E.P. EJERCITO MEXICANO, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	241,396.00	120,698.00	120,698.00	0.00		ALUMNO 677	EN PROCESO
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN ESC. SECUNDARIA GRAL. MOISES SAENZ EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	726,263.00	426,263.00	300,000.00	0.00		ALUMNO 895	TERMINADO
REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS EN E.P. VICENTE SUAREZ EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	203,046.00	103,046.00	100,000.00	0.00		ALUMNO 771	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. PROFRA. BEATRIZ ORDOÑEZ ACUÑA EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	302,788.00	302,788.00	0.00	0.00		PERSONA 30	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE SUBSTACION ELECTRICA EN E.P. CARLOS M. CALLEJA, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	528,514.00	528,514.00	0.00	0.00		ALUMNO 450	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. N/C 2006-2007, FRACCIONAMIENTO ALAMEDA EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	267,389.00	267,389.00	0.00	0.00		PERSONA 30	EN PROCESO
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, E.P. ACAMACHTLI, CD. OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		ALUMNO 640	TERMINADO
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, SEC. GENERAL 7, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	342,017.00	171,008.00	171,009.00	0.00		ALUMNO 339	TERMINADO
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, SECUNDARIA TECNICA 48, PUEBLO YAQUI, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	599,999.00	299,999.00	300,000.00	0.00		ALUMNO 389	TERMINADO
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO, SECUNDARIA TECNICA 70, CIUDAD OBREGON							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	200,459.00	100,229.00	100,230.00	0.00		ALUMNO 389	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 7 AULAS, LABORATORIO DE USOS MULTIPLES Y DE COMPUTO, SERVICIOS SANITARIOS Y SUBSTACION ELECTRICA, CECYTES, CIUDAD OBREGON							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1,130,880.00	1,130,880.00	0.00	0.00		ALUMNO 200	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE CINCO AULAS, TALLER DE COMPUTO Y OBRA EXTERIOR EN ESC. SEC. TEC. N° 18, URBI VILLA DEL REY EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	2,817,874.00	2,817,874.00	0.00	0.00		ALUMNO 956	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ENSEÑANZA DE LA CIENCIA, CBTIS 37, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN J.N. N/C FRACCIONAMIENTO URBI VILLA DEL REY EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	605,753.00	605,753.00	0.00	0.00		ALUMNO 60	TERMINADO
ABELARDO L. RODIRGUEZ							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	172,245.15	172,245.15	0.00	0.00	REEQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 503	TERMINADO
ART. TERCERO CONSTITUCIONAL							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	172,245.15	172,245.15	0.00	0.00	REEQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 439	TERMINADO
GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	172,245.15	172,245.15	0.00	0.00	REEQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 149	TERMINADO
CAMARA JUNIOR							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	172,245.15	172,245.15	0.00	0.00	REEQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 433	TERMINADO
CLOTILDE FLORES							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	172,245.15	172,245.15	0.00	0.00	REEQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 392	POR INICIAR
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 16							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	222,944.35	222,944.35	0.00	0.00	REEQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 20 COMPUTADORAS	ALUMNOS 828	POR INICIAR
NUEVA CREACION							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	617,010.13	617,010.13	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 176	POR INICIAR
PRIMARIA FRANCISCO MIRANDA MONTAÑO							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	533,249.84	533,249.84	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 822	POR INICIAR
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE IDIOMAS EN ICATSON EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	364,114.00	364,114.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	POR INICIAR

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE IDIOMAS EN ICATSON EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	364,114.00	364,114.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	POR INICIAR
HEROICO COLEGIO MILITAR							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	448,412.53	448,412.53	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 129	POR INICIAR
FELIPE ANGELES							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	545,264.09	545,264.09	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 460	POR INICIAR
NUEVA CREACION							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	447,915.18	447,915.18	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 106	POR INICIAR
RODOLFO ELIAS CALLES							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	543,469.59	543,469.59	0.00	0.00	CONSTRUIR Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 275	POR INICIAR
PRIMARIA MAXIMILIANO R. LOPEZ							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	172,245.15	172,245.15	0.00	0.00	REEQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 119	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE AULA EN E.P. CARLOS M. CALLEJA EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	333,819.00	333,819.00	0.00	0.00		ALUMNO 80	TERMINADO
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE IDIOMAS EN CECYTES NUEVA CREACION, CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	697,168.00	697,168.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
PRIMARIA FORD 122 BENITO JUAREZ							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	172,245.15	172,245.15	0.00	0.00	REEQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 355	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE TALLER DE IDIOMAS EN ICATSON EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	410,886.00	410,886.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE TALLER DE ASISTENTE EDUCATIVO, ICATSON EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	600,084.00	600,084.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
TERMINACION DE UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL EN INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CAJEME EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	56,968.00	56,968.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	POR INICIAR

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							

CONSTRUCCION DE TALLER DE ASISTENTE EDUCATIVO, ICATSON EN CIUDAD OBREGON, CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	599,984.00	599,984.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y DIRECCION DOBLE EN E.P. N/C, FRACC. URBI VILLA DEL REY EN CIUDAD OBREGON, CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1,943,275.00	1,943,275.00	0.00	0.00		ALUMNO 480	EN PROCESO
TERMINACION DE REPARACION DE TECHOS EN 7 AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN E.P. LAZARO CARDENAS EN CIUDAD OBREGON, CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	187,432.00	187,432.00	0.00	0.00		ALUMNO 174	TERMINADO
TERMINACION DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EN 6 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION EN J.N. JOSE MARTI EN CIUDAD OBREGON, CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	137,926.00	137,926.00	0.00	0.00		ALUMNO 132	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO DE TALLER DE AUTOMATIZACION EN CONALEP EN CIUDAD OBREGON, CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	476,950.00	476,950.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO DE TALLER DE AUTOMATIZACION EN CONALEP EN CIUDAD OBREGON, CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	476,950.00	476,950.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE IDIOMAS EN CECYTES NUEVA CREACION, CIUDAD OBREGON, CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	697,168.00	697,168.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE TALLER DE IDIOMAS EN ICATSON EN CIUDAD OBREGON, CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	410,886.00	410,886.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
PRIMARIA PROFR MIGUEL CAJEN HIGUERA CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	172,245.15	172,245.15	0.00	0.00	REEQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 158	POR INICIAR
IGNACIO ZARAGOZA CAJEME BENITO JUAREZ	70,846.75	70,846.75	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 39	TERMINADO
BENITO JUAREZ CAJEME CUMURIPA (LA CALERA)	73,585.56	73,585.56	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 3 COMPUTADORAS	ALUMNOS 18	POR INICIAR
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN E.P. AURELIANO AMAYA EN ESPERANZA, CAJEME CAJEME ESPERANZA	258,404.00	158,404.00	100,000.00	0.00		ALUMNO 346	TERMINADO
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. TEC. ESTATAL NO.9, MANUEL ROBLES TOVAR EN ESPERANZA, CAJEME CAJEME ESPERANZA	634,578.00	334,578.00	300,000.00	0.00		ALUMNO 611	EN PROCESO
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 16 CAJEME ESPERANZA	588,940.69	588,940.69	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 20	ALUMNOS 992	POR INICIAR

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
COMPUTADORAS							
ADAPTACION DE SALA DE TUTORIAS EN CBTA 38 EN MARTE R. GOMEZ, CAJEME CAJEME MARTE R. GOMEZ	39,229.00	39,229.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	POR INICIAR
ADAPTACION DE SALA DE TUTORIAS EN CBTA 38 EN MARTE R. GOMEZ, CAJEME CAJEME MARTE R. GOMEZ	39,229.00	39,229.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	POR INICIAR
NIÑOS HEROES CAJEME SONORA PROGRESISTA	150,970.72	150,970.72	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 50	POR INICIAR
GRAL. LAZARO CARDENAS CAJEME TAJIMAROA	458,839.11	458,839.11	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 10 EQUIPOS	ALUMNOS 66	POR INICIAR
5 DE FEBRERO CAJEME TEPEYAC	479,705.59	479,705.59	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 172	POR INICIAR
REPARACION DE TECHOS, E.P. LAZARO CARDENAS EN PUEBLO YAQUI, CAJEME CAJEME PUEBLO YAQUI	367,532.00	367,532.00	0.00	0.00		ALUMNO 180	TERMINADO
REPARACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS EN E.P MARIA DE LA LUZ MARQUEZ EN PUEBLO YAQUI, CAJEME CAJEME PUEBLO YAQUI	324,727.00	224,727.00	100,000.00	0.00		ALUMNO 308	EN PROCESO
ADOLFO RUIZ CORTINEZ CAJEME CENTAURO DEL NORTE	90,055.55	90,055.55	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 23	POR INICIAR
NIÑOS HEROES CAJEME CARABINA, LA	95,055.55	95,055.55	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 34	POR INICIAR
EMILIANO ZAPATA CAJEME YUCURIBAMPO	486,597.18	486,597.18	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 108	POR INICIAR
MARIA TAPIA DE OBREGON CAJEME HENEQUEN, EL	50,567.07	50,567.07	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 3 COMPUTADORAS	ALUMNOS 18	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							

JAIME NUNO							
CAJEME LADRILLERA CANAL ALTO, LA	95,055.55	95,055.55	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 31	POR INICIAR
LEONA VICARIO							
CAJEME PASCUAL V. AYON	73,585.56	73,585.56	0.00	0.00	EQUIPAR AULA DE MEDIOS CON 3 COMPUTADORAS	ALUMNOS 18	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN E.P. 5 DE FEBRERO EN CAMPO NO.2, CAJEME							
CAJEME SAN IGNACIO (CAMPO 2)	322,603.00	322,603.00	0.00	0.00		ALUMNO 30	EN PROCESO
JUAN ESCUTIA							
CAJEME FAMILIA CORDERO	73,585.56	73,585.56	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 3 COMPUTADORAS	ALUMNOS 14	POR INICIAR
CONSTITUCION							
CAJEME SIETE CANAL BAJO	73,585.56	73,585.56	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 3 COMPUTADORAS	ALUMNOS 12	POR INICIAR
FORD 94							
CANANEA CANANEA	172,245.15	172,245.15	0.00	0.00	REEQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 133	POR INICIAR
MANUEL M. DIEGUEZ							
CANANEA CANANEA	521,479.31	521,479.31	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 237	POR INICIAR
TERMINACION DE REPARACION DE BARDA, SERVICIOS SANTARIOS Y BEBEDERO EN E.P. IGNACIO HERNANDEZ, CANANEA							
CANANEA CANANEA	116,773.00	116,773.00	0.00	0.00		ALUMNO 206	POR INICIAR
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, CAM, CANANEA							
CANANEA CANANEA	35,231.00	35,231.00	0.00	0.00		ALUMNO 47	TERMINADO
REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, E.P. ELODIA N. VDA. DE AVILES, CANANEA							
CANANEA CANANEA	420,261.00	320,261.00	100,000.00	0.00		ALUMNO 396	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ENSEÑANZA DE LA CIENCIA EN CBTIS 106, CANANEA							
CANANEA CANANEA	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ENSEÑANZA DE LA CIENCIA EN CBTIS 106, CANANEA							
CANANEA CANANEA	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		ALUMNOS 500	EN PROCESO
REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, SEC. MARTIRES DE 1906, CANANEA							
CANANEA CANANEA	569,873.00	284,936.00	284,937.00	0.00		ALUMNO 1084	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DOS AULAS, DIRECCION Y LETRINA EN J.N. CARLOTA ESPINOZA, CARBO							
CARBO CARBO	8,584.00	8,584.00	0.00	0.00		ALUMNO 64	TERMINADO
PROFR. ENRIQUETA URGELL							
CARBO CARBO	222,944.35	222,944.35	0.00	0.00	REEQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 20 COMPUTADORAS	ALUMNOS 269	TERMINADO
TELESECUNDARIA 77							
CUMPAS CUMPAS	121,545.95	121,545.95	0.00	0.00	REEQUIPAR AULA DE MEDIOS CON 10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 83	TERMINADO
PROFR. RAFAEL N. VARELA							
CUMPAS CUMPAS	222,944.35	222,944.35	0.00	0.00	REEQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 20 COMPUTADORAS	ALUMNOS 130	POR INICIAR
REPARACION DE TECHOS, TELESECUNDARIA 78, CUMPAS							
CUMPAS HOYOS, LOS	136,828.00	136,828.00	0.00	0.00		ALUMNO 25	TERMINADO
REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS EN E.P. JUAN MALDONADO GUAGUETCHIA, EMPALME							
EMPALME EMPALME	122,657.00	122,657.00	0.00	0.00		ALUMNO 177	EN PROCESO
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESC. SEC. BENITO JUAREZ, EMPALME							
EMPALME EMPALME	221,363.00	221,363.00	0.00	0.00		ALUMNO 420	TERMINADO
TERMINACION DE REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN 13 AULAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y ALMACEN EN E.P. CUAUHTEMOC, EMPALME							
EMPALME EMPALME	52,233.00	52,233.00	0.00	0.00		ALUMNO 200	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. OCTAVIO PAZ, EMPALME							
EMPALME EMPALME	337,352.00	337,352.00	0.00	0.00		ALUMNO 30	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DE TALLER DE MANUFACTURAS DE PLASTICO EN CONALEP, EMPALME							
EMPALME EMPALME	355,539.00	355,539.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	POR INICIAR
REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, SECUNDARIA GRAL. AMADO NERVO, EMPALME							
EMPALME EMPALME	74,206.00	37,103.00	37,103.00	0.00		ALUMNO 474	TERMINADO
REPARACION DE TECHUMBRE EN TALLER DE ELECTROMECHANICA EN CONALEP, EMPALME							
EMPALME EMPALME	487,411.00	487,411.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO DE TALLER PTB DE ENFERMERIA GENERAL EN CONALEP, EMPALME							
EMPALME EMPALME	115,250.00	115,250.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 315							
EMPALME EMPALME	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS PARA REUBICAR LOS EQUIPOS DE AULA DE	ALUMNOS	POR INICIAR

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
<i>[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION</i>							
MEDIOS							
EQUIPAMIENTO DE TALLER PTB DE ENFERMERIA GENERAL EN CONALEP, EMPALME EMPALME EMPALME	115,250.00	115,250.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 281 EMPALME EMPALME	334,665.47	334,665.47	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS PARA REUBICAR LOS EQUIPOS DE AULA DE MEDIOS	ALUMNOS	POR INICIAR
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. SEC. GRAL. BENITO JUAREZ, EMPALME EMPALME EMPALME	382,107.00	191,053.00	191,054.00	0.00		ALUMNO 581	EN PROCESO
REPARACION DE TECHUMBRE EN TALLER DE ELECTROMECHANICA EN CONALEP, EMPALME EMPALME EMPALME	487,410.00	487,410.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO DE TALLER DE MANUFACTURAS DE PLASTICO EN CONALEP, EMPALME EMPALME EMPALME	355,540.00	355,540.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, E.P. LEONA VICARIO EN MAYTORENA, EMPALME EMPALME MAYTORENA	58,686.00	58,686.00	0.00	0.00		ALUMNO 180	TERMINADO
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. SEC. TEC. N° 32 EN EL POBLADO MORELOS (LA ATRAVEZADA), EMPALME EMPALME JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (LA	297,446.00	148,723.00	148,723.00	0.00		ALUMNO 311	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE IDIOMAS EN CBTA 132 EN EL POBLADO MORELOS (LA ATRAVEZADA), EMPALME EMPALME JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (LA	702,975.00	702,975.00	0.00	0.00		ALUMNOS 300	POR INICIAR
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE IDIOMAS EN CBTA 132 EN EL POBLADO MORELOS (LA ATRAVEZADA), EMPALME EMPALME JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (LA	702,975.00	702,975.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	POR INICIAR
JEFATURA DE EDUCACION INDIGENA MAYO 1 ETCHOJOA ETCHOJOA	121,545.95	121,545.95	0.00	0.00	REEQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 10 COMPUTADORAS	ALUMNOS	TERMINADO
ADOLFO LOPEZ MATEOS ETCHOJOA ETCHOJOA	172,245.15	172,245.15	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 362	TERMINADO
EQUIPAMIENTO EN COBACH ETCHOJOA ETCHOJOA ETCHOJOA	20,074.00	20,074.00	0.00	0.00		ALUMNO 120	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							

RAFAELA L. RODRIGUEZ ETCHOJOA ETCHOJOA	231,999.29	231,999.29	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 41	POR INICIAR
GILBERTO R. LIMON ETCHOJOA AQUICHOPO	472,856.52	472,856.52	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 108	POR INICIAR
EMILIANO ZAPATA ETCHOJOA BABURO	370,846.75	370,846.75	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 37	POR INICIAR
REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, SECUNDARIA GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO, ETCHOJOA ETCHOJOA BACOBAMPO	220,179.00	110,089.00	110,090.00	0.00		ALUMNO 270	EN PROCESO
ADAPTACION DE DOS SALAS DE COMPUTO Y REHABILITACION DE RED HIDRAULICA EN CBTA 97 EN BASCONCOBE, ETCHOJOA ETCHOJOA BASCONCOBE	141,960.00	141,960.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, E.P. NETZAHUALCOYOTL, ETCHOJOA ETCHOJOA BASCONCOBE	403,091.00	303,091.00	100,000.00	0.00		ALUMNO 392	TERMINADO
ADAPTACION DE DOS SALAS DE COMPUTO Y REHABILITACION DE RED HIDRAULICA EN CBTA 97 EN BASCONCOBE, ETCHOJOA ETCHOJOA BASCONCOBE	141,960.00	141,960.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
13 DE SEPTIEMBRE ETCHOJOA BUAYSIACOB	238,692.38	238,692.38	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS PARA REUBICAR LOS EQUIPOS DE AULA DE MEDIOS	ALUMNOS 0	POR INICIAR
REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, E.P. LAZARO CARDENAS DEL RIO, ETCHOJOA ETCHOJOA BUAYSIACOB	269,567.00	169,567.00	100,000.00	0.00		ALUMNO 321	TERMINADO
GRAL. LAZARO CARDENAS ETCHOJOA CAMPITO, EL. (CAMPO NUMERO TRES)	402,446.48	402,446.48	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 56	POR INICIAR
PIPILA ETCHOJOA CAMPO LEON	95,055.55	95,055.55	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 EQUIPOS	ALUMNOS 37	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							

ADOLFO LOPEZ MATEOS							
ETCHOJOA CARRIZAL, EL	73,583.56	73,583.56	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 3 COMPUTADORAS	ALUMNOS 12	POR INICIAR
PRIMARIA CRISTOBAL COLON							
ETCHOJOA CENTENARIO, EL	403,331.45	403,331.45	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 10 EQUIPOS	ALUMNOS 65	POR INICIAR
HEROE DE NACUZARI							
ETCHOJOA COLONIA NACUZARI	73,585.56	73,585.56	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 3 COMPUTADORAS	ALUMNOS 12	POR INICIAR
GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO							
ETCHOJOA CUADRILATERO 13 (CAMPO TRECE)	370,846.75	370,846.75	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 29	POR INICIAR
NIÑOS HEROES							
ETCHOJOA ESPAÑA CAMPO UNO	95,055.55	95,055.55	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 31	POR INICIAR
LAZARO CARDENAS DEL RIO							
ETCHOJOA HUITCHACA	150,970.72	150,970.72	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 87	POR INICIAR
REVOLUCION							
ETCHOJOA MAVEJAQUI	95,055.55	95,055.55	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 47	POR INICIAR
GENERAL EMILIANO ZAPATA							
ETCHOJOA MAYAS, LAS. (BOSCONCOBE)	370,846.75	370,846.75	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 34	POR INICIAR
CONSTITUCION							
ETCHOJOA MOCORUA	271,545.95	271,545.95	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 78	POR INICIAR
HIMNO NACIONAL							
ETCHOJOA MOCOCHOPO	95,055.55	95,055.55	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 37	POR INICIAR
GABINO BARREDA							
ETCHOJOA GUAYTANA	95,055.55	95,055.55	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 32	POR INICIAR

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
5 DEMAYO							
ETCHOJOA SALITRAL ,EL	283,933.25	283,933.25	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 59	POR INICIAR
NARCISO MENDOZA							
ETCHOJOA TEJABANES (TABAJANES VIEJOS) LOS	95,055.55	95,055.55	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 EQUIPOS	ALUMNOS 27	EN PROCESO
BENITO JUAREZ							
ETCHOJOA TIRISCOHUASA	95,055.55	95,055.55	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 32	EN PROCESO
GRAL. FRANCISCO VILLA							
ETCHOJOA VIEJOS, LOS	73,585.56	73,585.56	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 3 COMPUTADORAS	ALUMNOS 15	POR INICIAR
NIÑOS HEROES							
ETCHOJOA CAPUSARI, EL	370,846.75	370,846.75	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 38	POR INICIAR
SANTOS ONTIVEROS GARCIA							
ETCHOJOA GUAYABITAS	227,359.90	227,359.90	0.00	0.00	COSNTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 EQUIPOS	ALUMNOS 45	POR INICIAR
EMILIANO ZAPATA							
ETCHOJOA CHORI, EL	95,055.55	95,055.55	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE M EDIOS CON 5 EQUIPOS	ALUMNOS 27	POR INICIAR
INDIGENAS DEL MAYO							
ETCHOJOA JUCHICA	73,585.56	73,585.56	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 3 COMPUTADORAS	ALUMNOS 9	POR INICIAR
10 DE DICIEMBRE							
ETCHOJOA ALTO, EL (BACHOCO)	95,055.55	95,055.55	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 24	EN PROCESO
GRAL. LAZARO CARDENAS							
ETCHOJOA MAYOCAHUI	370,846.75	370,846.75	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 50	POR INICIAR
BENITO JUAREZ							
ETCHOJOA BAYAJURI	416,847.20	416,847.20	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS	ALUMNOS 67	POR INICIAR

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							

21 DE MARZO							
ETCHOJOA BUROBAMPO	411,640.42	411,640.42	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 61	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE AULA EN E.P. LIC. BENITO JUAREZ EN GUAYPARIN, ETCHOJOA							
ETCHOJOA GUAYPARIN	95,418.00	95,418.00	0.00	0.00		ALUMNO 80	EN PROCESO
JAIME NUNO							
ETCHOJOA GUAYPARIN	95,055.55	95,055.55	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 30	EN PROCESO
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 49							
FRONTERAS FRONTERAS	222,944.35	222,944.35	0.00	0.00	REEQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 20 COMPUTADORAS	ALUMNOS 245	POR INICIAR
GRAL. LAZARO CARDENAS							
FRONTERAS ADOLFO RUIZ CORTINEZ	370,846.75	370,846.75	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 21	POR INICIAR
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS, SECUNDARIA GENERAL ADOLFO LOPEZ MATEOS EN SONOYTA, PLUTARCO ELIAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	405,248.00	405,248.00	0.00	0.00		ALUMNO 435	EN PROCESO
LAZARO CARDENAS							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS	95,055.55	95,055.55	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 32	POR INICIAR
TELESECUNDARIA 362							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES ADOLFO LOPEZ MATEOS	73,585.56	73,585.56	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 3 COMPUTADORAS	ALUMNOS 18	POR INICIAR
GRAL. LAZARO CARDENAS							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES DESIERTO DE SONORA, EL	477,472.08	477,472.08	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 171	POR INICIAR
IRO. DE MAYO							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES NARIZ, LA	271,545.95	271,545.95	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 53	POR INICIAR
TOMAS R. URBINA							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES COLONIA DIVISION DEL NORTE CUATRO	73,585.56	73,585.56	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 3 COMPUTADORAS	ALUMNOS 20	POR INICIAR

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							

NIÑOS HEROES							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES VALDEZ	95,055.55	95,055.55	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 30	POR INICIAR
ADOLFO LOPEZ MATEOS							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES VARIAS	222,944.35	222,944.35	0.00	0.00	REEQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 20 COMPUTADORAS	ALUMNOS 365	POR INICIAR
15 DE MAYO							
GRANADOS GRANADOS	121,545.95	121,545.95	0.00	0.00	REEQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 61	TERMINADO
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, E.P. GUADALUPE VICTORIA, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	27,969.00	27,969.00	0.00	0.00		ALUMNO 348	TERMINADO
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y TECHOS EN 5 AULAS, E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	302,455.00	302,455.00	0.00	0.00		ALUMNO 292	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ENSEÑANZA DE LA CIENCIA EN CBTIS 40, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		LABORATORIO 500	EN PROCESO
REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN E.P. NICOLAS BRAVO, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	414,754.00	314,754.00	100,000.00	0.00		ALUMNO 521	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ENSEÑANZA DE LA CIENCIA EN CBTIS 40, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN ESC. SEC. GENERAL N° 4 (MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA), GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	317,570.00	158,785.00	158,785.00	0.00		ALUMNO 766	TERMINADO
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESC. SEC. TEC. NO.71, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	158,182.00	158,182.00	0.00	0.00		ALUMNO 240	EN PROCESO
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 6 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, AREA ADMINISTRATIVA, COCINA, PLAZA CIVICA, BEBEDERO Y CERCO EN CAME 2, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	1,182,944.00	1,182,944.00	0.00	0.00		ALUMNO 50	TERMINADO
REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y DRENAJE EN E.P. MA. JESUS BUSTILLO RAMIREZ, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	371,025.00	371,025.00	0.00	0.00		ALUMNO 550	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE TRES AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, BEBEDERO Y CERCO PERIMETRAL EN E.P. N/C FRACC. MARSELLA, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	745,539.00	745,539.00	0.00	0.00		ALUMNO 30	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESC. SEC. TECNICA 71, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	403,333.00	403,333.00	0.00	0.00		ALUMNO 15	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN TALLER DE COMPUTO EN CET DEL MAR NO.3, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	1,617,482.00	1,617,482.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	POR INICIAR
EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN TALLER DE COMPUTO EN CET DEL MAR NO.3, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	1,617,482.00	1,617,482.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	POR INICIAR
REHABILITACION DE EDIFICIO K-2 Y CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN CET DEL MAR NO.3, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	87,518.00	87,518.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
REHABILITACION DE EDIFICIO K-2 Y CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN CET DEL MAR NO.3, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	87,518.00	87,518.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. ADOLFO DE LA HUERTA, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	370,245.00	370,245.00	0.00	0.00		ALUMNO 30	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA Y ALIMENTACION GENERAL, E.P. MARIA JESUS BUSTILLO RAMIREZ, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	236,070.00	236,070.00	0.00	0.00		ALUMNO 389	EN PROCESO
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, E.P. MA. DE JESUS ESCOBAR IBARRA, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	95,013.00	47,506.00	47,507.00	0.00		ALUMNO 201	TERMINADO
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, E.P. LUIS G. DAVILA, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	57,250.00	28,625.00	28,625.00	0.00		ALUMNO 396	TERMINADO
REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, E.P. LORETO ENCINAS DE AVILES, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	330,409.00	230,409.00	100,000.00	0.00		ALUMNO 424	TERMINADO
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, E.P. FRANCISCO VILLA, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	357,783.00	257,783.00	100,000.00	0.00		ALUMNO 416	TERMINADO
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, SECUNDARIA TENCICA 28, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	527,926.00	263,963.00	263,963.00	0.00		ALUMNO 592	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. N/C, MARSELLA RESIDENCIAL, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	400,877.00	400,877.00	0.00	0.00		ALUMNO 30	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y DIRECCION DUPLEX EN E.P. N/C, GUAYMAS NORTE, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	1,515,101.00	1,515,101.00	0.00	0.00		ALUMONO 90	EN PROCESO
NUEVA CREACION							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	421,792.91	421,792.91	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 101	POR INICIAR

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
REHABILITACION DE CABLEADO ELECTRICO EN E.P. 18 DE MARZO, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	238,030.00	238,030.00	0.00	0.00		ALUMNO 180	POR INICIAR
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO EN ESC. SEC. FEDERAL FRANCISCO I. MADERO, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	637,174.00	337,174.00	300,000.00	0.00		ALUMNO 1350	POR INICIAR
PRIMARIA 18 DE MARZO							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	172,245.15	172,245.15	0.00	0.00	REEQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 11	TERMINADO
EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	1,835,130.00	1,835,130.00	0.00	0.00		ALUMNO 1826	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	1,835,130.00	1,835,130.00	0.00	0.00		ALUMNO 1826	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA EN J.N.I. BEOSKO CHOKI EN CASAS BLANCAS, GUAYMAS							
GUAYMAS CASAS BLANCAS	264,152.00	264,152.00	0.00	0.00		ALUMNO 30	EN PROCESO
EMILIANO ZAPATA							
GUAYMAS CASTILLO, EL	150,970.72	150,970.72	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 65	POR INICIAR
CHIMAMPAC							
GUAYMAS CHUMAMPACO	95,055.55	95,055.55	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 24	POR INICIAR
TELESECUNDARIA 165							
GUAYMAS GUASIMAS, LAS	290,060.06	290,060.06	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS PARA REUBICAR EQUIPOS DE AULA DE MEDIOS	ALUMNOS	POR INICIAR
TELESECUNDARIA 355							
GUAYMAS RAHUN	50,567.07	50,567.07	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 3 COMPUTADORAS	ALUMNOS 44	TERMINADO
PLUTARCO ELIAS CALLES							
GUAYMAS NUEVO SAN FRANCISCO	70,846.75	70,846.75	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 23	TERMINADO
TELESECUNDARIA 207							
GUAYMAS SAN MARCIAL	73,585.56	73,585.56	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 3 COMPUTADORAS	ALUMNOS 8	POR INICIAR
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE IDIOMAS, CBTA 26 EN VICAM, GUAYMAS							
GUAYMAS VICAM (SWICHT)	446,951.00	446,951.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, J.N. CUAUHTEMOC EN VICAM, GUAYMAS							
GUAYMAS VICAM (SWICHT)	87,273.00	87,273.00	0.00	0.00		ALUMNO 70	TERMINADO
REHABILITACION DE TECHOS EN TRES AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y CERCO PEROMETRAL EN J.N. JOSE MARIA MORELOS EN VICAM, GUAYMAS							
GUAYMAS VICAM (SWICHT)	235,731.00	235,731.00	0.00	0.00		ALUMNO 99	TERMINADO
JUAN MALDONADO TETABIATE							
GUAYMAS VICAM PUEBLO	238,575.43	238,575.43	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS PARA REUBICAR LOS EQUIPOS DE AULA DE MEDIOS	ALUMNOS	POR INICIAR
JOSE ZAVALA							
GUAYMAS BABUJORI	370,846.75	370,846.75	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 25	POR INICIAR
FRANCISCO I. MADERO							
GUAYMAS GUASIMITAS	370,846.75	370,846.75	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 25	POR INICIAR
NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC							
GUAYMAS MANGA, LA (CAMPO PESQUERO LA MANGA)	116,867.07	116,867.07	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 3 COMPUTADORAS	ALUMNOS 16	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDERO, PLAZA CIVICA Y CERCO PERIMETRAL EN J.N. N/C, RAHUM, GUAYMAS							
GUAYMAS VARIAS	1,002,418.00	1,002,418.00	0.00	0.00		ALUMNO 30	EN PROCESO
E.P. NUEVA CREACION EN FRACC. MARSELLA							
GUAYMAS VARIAS	690,207.66	690,207.66	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 20 COMPUTADORAS	ALUMNOS 0	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN E.P. GRAL. IGNACIO L. PESQUEIRA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	171,006.00	171,006.00	0.00	0.00		ALUMNO 180	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN COBACH REFORMA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	171,006.00	171,006.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	POR INICIAR
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE IDIOMAS EN ICATSON, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	397,648.00	397,648.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	POR INICIAR
NUEVA CREACION							
HERMOSILLO HERMOSILLO	513,708.93	513,708.93	0.00	0.00	CONSTRUIR Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 201	POR INICIAR

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							

PROFRA. MA. GUADALUPE ORTEGA DE SUAREZ							
HERMOSILLO HERMOSILLO	479,315.27	479,315.27	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 759	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN ESC. SEC. TECNICA 12, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	245,819.00	245,819.00	0.00	0.00		ALUMNO 150	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN COBACH NUEVO HERMOSILLO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	171,006.00	171,006.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	POR INICIAR
JOSE ANGEL BARRRIOS RUIZ							
HERMOSILLO HERMOSILLO	206,309.83	206,309.83	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 490	POR INICIAR
RAFAEL ALVAREZ GONZALEZ							
HERMOSILLO HERMOSILLO	458,164.33	458,164.33	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 445	POR INICIAR
ERNESTO LOPEZ RIESGO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	435,008.18	435,008.18	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 633	POR INICIAR
NUEVA CREACION							
HERMOSILLO HERMOSILLO	448,856.71	448,856.71	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 113	EN PROCESO
FRANCISCO CASTILLO BLANCO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	206,309.83	206,309.83	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 187	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN E.P. MARIANO AZUELA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	171,006.00	171,006.00	0.00	0.00		ALUMNO 230	POR INICIAR
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE IDIOMAS EN ICATSON, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	397,648.00	397,648.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	POR INICIAR
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACION ELECTRICA, E.P. PROFR. GUSTAVO RIVERA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	24,424.00	24,424.00	0.00	0.00		ALUMNO 322	TERMINADO
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y DIRECCION DOBLE EN E.P. N/C FRACCIONAMIENTO CASA BONITA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	780,688.00	780,688.00	0.00	0.00		ALUMNO 480	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE AULA EN E.P. N/C FRACCIONAMIENTO LOS ANGELES, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	320,316.00	320,316.00	0.00	0.00		ALUMNO 80	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. N/C PALO FIERRO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	240,671.00	240,671.00	0.00	0.00		ALUMNO 30	TERMINADO
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN E.P. N/C FRACCIONAMIENTO PUERTA REAL, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	540,364.00	540,364.00	0.00	0.00		ALUMNO 60	TERMINADO
REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN E.P. CLUB DE LEONES N° 4, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	157,965.00	78,982.00	78,983.00	0.00		ALUMNO 443	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. N/C VILLA VERDE, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	315,006.00	315,006.00	0.00	0.00		ALUMNO 30	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. N/C ALTARES CENTRO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	299,432.00	299,432.00	0.00	0.00		ALUMNO 30	TERMINADO
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN J.N. N/C 2006-2007, VILLAS DEL SUR, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	516,058.00	516,058.00	0.00	0.00		ALUMNO 60	TERMINADO
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN E.P. N/C FRACCIONAMIENTO GALA II, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	556,930.00	556,930.00	0.00	0.00		ALUMNO 160	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA EN E.P. ERNESTO LOPEZ RIESGO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	364,852.00	364,852.00	0.00	0.00		ALUMNO 80	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. ALEXANDER STUART NEIL, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	301,982.00	301,982.00	0.00	0.00		PERSONA 30	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA EN E.P. REAL DE MINAS, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	237,998.00	237,998.00	0.00	0.00		ALUMNO 80	TERMINADO
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN E.P. N/C FRACCIONAMIENTO VILLA VERDE, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	531,981.00	531,981.00	0.00	0.00		ALUMNO 80	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 5, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,830,706.00	1,830,706.00	0.00	0.00		ALUMNO 50	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ENSEÑANZA DE LA CIENCIA EN CBTIS 11, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE AULA EN E.P. LUIS LOPEZ ALVAREZ, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	274,284.00	274,284.00	0.00	0.00		ALUMNO 80	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ENSEÑANZA DE LA CIENCIA EN CBTIS 11, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		LABORATORIO 500	EN PROCESO
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN E.P. N/C SOLIDARIDAD 4, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	286,622.00	143,311.00	143,311.00	0.00		ALUMNO 649	TERMINADO
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. SEC. GRAL. NO.6 "LUIS DONALDO COLOSIO", HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	372,467.00	186,233.00	186,234.00	0.00		ALUMNO 721	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA CON DIVISION EN "T" EN USAER N/C, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	315,307.00	315,307.00	0.00	0.00		ALUMNO 20	TERMINADO
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN E.P. LUIS DONALDO COLOSIO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		ALUMNO 330	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA EN USAER N/C, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	359,518.00	359,518.00	0.00	0.00		ALUMNO 20	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA EN E.P. MANUEL GONZALEZ FRANCO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	338,484.00	338,484.00	0.00	0.00		ALUMNO 80	TERMINADO
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN SEC. GRAL. NO.12, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	681,078.00	681,078.00	0.00	0.00		ALUMNO 200	TERMINADO
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN E.P. RAMON LOPEZ VELARDE, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	116,033.00	116,033.00	0.00	0.00		ALUMNO 255	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA CON DIVISION EN "T" EN USAER 18, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	351,345.00	351,345.00	0.00	0.00		ALUMNO 20	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. N/C LOMAS SUR 2005-2006, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	288,279.00	288,279.00	0.00	0.00		ALUMNO 30	TERMINADO
CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y DIRECCION DOBLE EN E.P. N/C FRACCIONAMIENTO VILLA BONITA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	784,542.00	784,542.00	0.00	0.00		ALUMNO 480	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ENSEÑANZA DE LA CIENCIA EN CBTIS 206, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							

EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ENSEÑANZA DE LA CIENCIA EN CBTIS 132, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ENSEÑANZA DE LA CIENCIA EN CBTIS 206, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE CINCO AULAS, TALLER DE COMPUTO, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDERO Y PLAZA CIVICA EN ESC. SEC. N/C VILLAS DEL PALMAR, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	508,995.00	508,995.00	0.00	0.00		ALUMNO 400	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ENSEÑANZA DE LA CIENCIA EN CBTIS 132, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
TERMINACION DE IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y REPARACION DE CERCO PERIMETRAL EN E.P. CLUB DE LEONES 5, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	70,581.00	70,581.00	0.00	0.00		ALUMNO 300	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y DIRECCION DOBLE EN E.P. N/C FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL SUR, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,146,442.00	1,146,442.00	0.00	0.00		ALUMNO 480	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA CON BAÑO Y BODEGA EN J.N. N/C FRACCIONAMIENTO CASA BONITA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	396,512.00	396,512.00	0.00	0.00		ALUMNO 30	TERMINADO
REPARACION DE BARRA DE BLOQUE EN E.P. NIÑOS HEROES, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	11,044.00	11,044.00	0.00	0.00		ALUMNO 430	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE AULA EN E.P. N/C FRACCIONAMIENTO PASEO SAN ANGEL, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	332,809.00	332,809.00	0.00	0.00		ALUMNO 80	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. ALEYA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	298,049.00	298,049.00	0.00	0.00		ALUMNO 30	TERMINADO
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN E.P. ZOILA REYNA DE PALAFOX, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	80,026.00	80,026.00	0.00	0.00		ALUMNO 381	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. N/C 2006-2007, PUERTA REAL, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	237,383.00	237,383.00	0.00	0.00		ALUMNO 30	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. N/C FRACCIONAMIENTO VILLA RESIDENCIAL BONITA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	268,148.00	268,148.00	0.00	0.00		ALUMNO 30	TERMINADO
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, E.P. LUIS P. MENDEZ, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	163,848.00	81,924.00	81,924.00	0.00		ALUMNO 364	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							

IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, E.P. CLUB DE LEONES 2, HERMOSILLO							
HERMOSILLO	230,784.00	130,784.00	100,000.00	0.00		ALUMNO	TERMINADO
HERMOSILLO						505	
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, E.P. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO	81,241.00	40,620.00	40,621.00	0.00		ALUMNO	TERMINADO
HERMOSILLO						852	
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS, HERMOSILLO							
HERMOSILLO	286,180.00	143,090.00	143,090.00	0.00		ALUMNO	TERMINADO
HERMOSILLO						450	
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, E.P. ARMIDA DE LA VARA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO	38,185.00	19,092.00	19,093.00	0.00		ALUMNO	TERMINADO
HERMOSILLO						571	
REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, E.P. LUIS DONALDO COLOSIO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO	29,971.00	14,985.00	14,986.00	0.00		ALUMNO	TERMINADO
HERMOSILLO						648	
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, E.P. HERMANOS FLORES MAGON, HERMOSILLO							
HERMOSILLO	298,314.00	198,314.00	100,000.00	0.00		ALUMNO	TERMINADO
HERMOSILLO						388	
REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, E.P. ADOLFO DE LA HUERTA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO	27,767.00	13,883.00	13,884.00	0.00		ALUMNO	TERMINADO
HERMOSILLO						379	
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, SECUNDARIA GENERAL 11 "RAFAEL HUERTA SANDOVAL", HERMOSILLO							
HERMOSILLO	192,303.00	96,151.00	96,152.00	0.00		ALUMNO	TERMINADO
HERMOSILLO						425	
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, E.P. ANGELA MACIAS MARTINEZ, HERMOSILLO							
HERMOSILLO	374,701.00	274,701.00	100,000.00	0.00		ALUMNO	TERMINADO
HERMOSILLO						341	
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, E.P. ALICIA MUÑOZ ROMERO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO	287,434.00	187,434.00	100,000.00	0.00		ALUMNO	TERMINADO
HERMOSILLO						545	
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, E.P. ART. TERCERO CONSTITUCIONAL, HERMOSILLO							
HERMOSILLO	234,477.00	134,477.00	100,000.00	0.00		ALUMNO	TERMINADO
HERMOSILLO						810	
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, E.P. JOSE MARIA LEYVA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO	252,081.00	152,081.00	100,000.00	0.00		ALUMNO	TERMINADO
HERMOSILLO						542	
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y PINTURA, E.P. JOSE ANGEL BARRIOS RUIZ, HERMOSILLO							
HERMOSILLO	259,726.00	159,726.00	100,000.00	0.00		ALUMNO	TERMINADO
HERMOSILLO						367	
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, E.P. HEROE DE NACUZARI, HERMOSILLO							
HERMOSILLO	449,858.00	249,858.00	200,000.00	0.00		ALUMNO	TERMINADO
HERMOSILLO						774	

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y CERCO, SECUNDARIA GRAL. 10, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	325,784.00	162,892.00	162,892.00	0.00		ALUMNO 1124	TERMINADO
REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO E.P. BERNARDO RIVERA RODRIGUEZ, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	203,787.00	103,787.00	100,000.00	0.00		ALUMNO 362	TERMINADO
REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, E.P. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	90,153.00	45,076.00	45,077.00	0.00		ALUMNO 541	TERMINADO
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, SEC. JOSE MARIA GONZALEZ, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	251,843.00	125,921.00	125,922.00	0.00		ALUMNO 1457	TERMINADO
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, SEC. GENERAL CAJEME, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	375,768.00	187,884.00	187,884.00	0.00		ALUMNO 910	TERMINADO
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, E.P. FCO. NAVARRO ESTRADA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	268,723.00	134,361.00	134,362.00	0.00		ALUMNO 513	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN E.P. CARMEN SERDAN, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	717,341.00	717,341.00	0.00	0.00		ALUMNO 360	EN PROCESO
REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. SEC. NO.5, JOSE VASCONCELOS, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	430,715.00	215,357.00	215,358.00	0.00		ALUMNO 850	TERMINADO
ADECUACION DE AULAS DE MEDIOS, REMODELACION DE FACHADA Y CERCO PERIMETRAL EN ESC. SEC. GRAL. 12, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,464,707.00	1,464,707.00	0.00	0.00		ALUMNO 900	TERMINADO
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN ESC. SEC. NO.9, GUSTAVO F. AGUILAR, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	410,205.00	205,102.00	205,103.00	0.00		ALUMNO 729	TERMINADO
REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS EN E.P. JUAN RUIZ DURAZO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	200,413.00	100,413.00	100,000.00	0.00		ALUMNO 455	TERMINADO
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, SEC. TECNICA 60, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	189,265.00	94,632.00	94,633.00	0.00		ALUMNO 1250	TERMINADO
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN ESC. SEC. TECNICA NO.6, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	489,546.00	244,773.00	244,773.00	0.00		ALUMNO 1400	TERMINADO
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, E.P. ENRIQUE C. REBSAMEN, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	156,807.00	78,403.00	78,404.00	0.00		ALUMNO 687	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, E.P. MAURICIO RODRIGUEZ KELLY, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	159,408.00	79,704.00	79,704.00	0.00		ALUMNO 391	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, E.P. ANDRES QUINTANA ROO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	566,630.00	566,630.00	0.00	0.00		ALUMNO 175	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, SECUNDARIA TECNICA 34 "BENITO JUAREZ", IMURIS							
HERMOSILLO HERMOSILLO	354,959.00	354,959.00	0.00	0.00		ALUMNO 592	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y REPARACION DE 2 TALLERES, BIBLIOTECA Y SERVICIOS SANITARIOS, CECATI 69, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	TERMINADO
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON MALLA SOMBRA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	93,313.00	93,313.00	0.00	0.00		ALUMNO 380	TERMINADO
TERMINACION DE LA REHABILITACION GENERAL, E.P. CORONEL J. CRUZ GALVEZ (TERCERA ETAPA), HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,213,073.00	1,213,073.00	0.00	0.00		ALUMNO 100	EN PROCESO
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, SECUNDARIA GENERAL JUAN ESCUTIA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00		ALUMNO 1036	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA, E.P. GUADALUPE RICO RAMIREZ, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	511,249.00	511,249.00	0.00	0.00		ALUMNO 250	TERMINADO
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, SEC. ALFREDO E. URUCHURTU, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	180,956.00	90,478.00	90,478.00	0.00		ALUMNO 1195	TERMINADO
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, SEC. PROF. RUBEN GUTIERREZ CARRANZA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	506,537.00	253,268.00	253,269.00	0.00		ALUMNO 2200	TERMINADO
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, E.P. ENRIQUETA DE PARODI, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	329,832.00	200,713.00	129,119.00	0.00		ALUMNO 619	TERMINADO
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, E.P. RAMON REAL CARRASCO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	240,825.00	140,825.00	100,000.00	0.00		ALUMNO 502	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA CON DIVISION EN "T" EN USAER 87, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	405,020.00	405,020.00	0.00	0.00		ALUMNO 30	TERMINADO
TERMINACION DE SUBESTACION ELECTRICA, E.P. EJERCITO MEXICANO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	383,788.00	383,788.00	0.00	0.00		ALUMNO 300	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE AULA CON DIVISION EN "T" EN USAER N/C, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	356,685.00	356,685.00	0.00	0.00		ALUMNO 30	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DE TALLERES DE INGENIERIA ELECTRONICA, ELECTRICA, INDUSTRIAL, SISTEMAS COMPUTACIONALES Y MECANICA, INSTITUTO TECNOLOGICO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,098,110.00	1,098,110.00	0.00	0.00		ALUMNO 3867	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, BANQUETAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS, CONALEP HERMOSILLO III, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	240,300.00	240,300.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	POR INICIAR
EQUIPAMIENTO DE TALLERES DE INGENIERIA ELECTRONICA, ELECTRICA, INDUSTRIAL, SISTEMAS COMPUTACIONALES Y MECANICA, INSTITUTO TECNOLOGICO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,098,110.00	1,098,110.00	0.00	0.00		ALUMNO 3867	EN PROCESO
ARMIDA DE LA VARA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	596,633.60	596,633.60	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 20 COMPUTADORAS	ALUMNOS 1033	POR INICIAR
ALFONSO ORTIZ TIRADO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	472,245.15	472,245.15	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 360	POR INICIAR
EJERCITO MEXICANO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	366,575.50	366,575.50	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS PARA REUBICAR LOS EQUIPOS DE AULA DE MEDIOS	ALUMNOS 425	POR INICIAR
NUEVA CREACION							
HERMOSILLO HERMOSILLO	460,750.49	460,750.49	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS PARA EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 106	EN PROCESO
ARMANDO E. VERDUGO RIVERA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	281,571.09	281,571.09	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS PARA REUBICAR LOS EQUIPOS DE AULA DE MEDIOS	ALUMNOS 144	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL, BANQUETAS Y ESPACIOS DEPORTIVOS, CONALEP HERMOSILLO III, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	240,500.00	240,500.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE TALLER DE IDIOMAS EN ICATSON, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	327,352.00	327,352.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
EQUIPAMIENTO DE TALLER DE PRODUCTOS LACTEOS CONALEP I, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO DE TALLER DE PRODUCTOS LACTEOS CONALEP I, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN J.N. LORETO ENCINAS DE AVILES, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	143,337.00	143,337.00	0.00	0.00		ALUMNO 60	POR INICIAR
PRIMARIA FORD NO. 63							
HERMOSILLO HERMOSILLO	121,545.95	121,545.95	0.00	0.00	REEQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 74	POR INICIAR
CARMEN SERDAN							
HERMOSILLO HERMOSILLO	172,245.15	172,245.15	0.00	0.00	REEQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 502	TERMINADO
FORD %							
HERMOSILLO HERMOSILLO	172,245.15	172,245.15	0.00	0.00	REEQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 142	TERMINADO
MANTENIMIENTO, SUSTITUCION Y ADECUACION DE INSTALACIONES Y EQUIPO EN LA UNISON, CAMPUS UNIDAD REGIONAL CENTRO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00		ALUMNO 8500	POR INICIAR
ACONDICIONAMIENTO DE LABORATORIO DE MATERIALES DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL Y MINAS, DIVISION INGENIERIA, CAMPUS UNIDAD REGIONAL CENTRO DE LA UNISON, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	4,384,324.00	4,300,000.00	0.00	84,324.00		ALUMNO 3000	POR INICIAR
RAFAEL SANTA CRUZ REYES							
HERMOSILLO HERMOSILLO	585,523.22	585,523.22	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS	ALUMNOS 20	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO DE LICENCIATURA DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO EN CESUES, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		ALUMNO 1200	POR INICIAR
ESCUELA SECUNDARIA DE NUEVA CREACION FRACC. LOMAS DEL SUR							
HERMOSILLO HERMOSILLO	690,207.66	690,207.66	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 20 COMPUTADORAS	ALUMNOS 0	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE EDIFICIO-ALMACEN EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	6,800,000.00	6,800,000.00	0.00	0.00		ALUMNO 1200	POR INICIAR
BELISARIO DOMINGUEZ							
HERMOSILLO HERMOSILLO	206,309.83	206,309.83	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 350	POR INICIAR

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
NUEVA CREACION HERMOSILLO HERMOSILLO	383,235.57	383,235.57	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 91	EN PROCESO
20 DE NOVIEMBRE HERMOSILLO HERMOSILLO	95,055.55	95,055.55	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 20 COMPUTADORAS	ALUMNOS 47	POR INICIAR
FORD NUM. 60 HERMOSILLO HERMOSILLO	121,545.95	121,545.95	0.00	0.00	REEQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 10 EQUIPOS	ALUMNOS 70	POR INICIAR
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 15 HERMOSILLO HERMOSILLO	439,803.11	439,803.11	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS	ALUMNOS 326	EN PROCESO
ESCUELA PRIMARIA FORD NO.3 HERMOSILLO HERMOSILLO	172,245.15	172,245.15	0.00	0.00	REEQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 279	POR INICIAR
NUEVA CREACION HERMOSILLO HERMOSILLO	455,555.46	455,555.46	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 190	EN PROCESO
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS Y REPARACION DE PISOS EN TALLER DE MICROBIOLOGIA Y CEREALES, DIRECCION, OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y PASILLOS EN CONALEP I, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	495,000.00	247,500.00	247,500.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
FORD 97 HERMOSILLO HERMOSILLO	121,545.95	121,545.95	0.00	0.00	REEQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 10 EQUIPOS	ALUMNOS 64	TERMINADO
E.P. NUEVA CREACION FRACC. REAL DEL CARMEN FINAL HERMOSILLO HERMOSILLO	690,207.66	690,207.66	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 0	POR INICIAR
NUEVA CREACION HERMOSILLO HERMOSILLO	472,245.15	472,245.15	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 127	POR INICIAR
PRIMARIA NUEVA CREACION HERMOSILLO HERMOSILLO	406,958.63	406,958.63	0.00	0.00	CONSTRUIR Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 79	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							

EQUIPAMIENTO DE TALLER AUTOMOTRIZ EN CONALEP III, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	393,000.00	393,000.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN E.P. GUSTAVO RIVERA, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	346,390.00	173,195.00	173,195.00	0.00		ALUMNO 346	POR INICIAR
EQUIPAMIENTO DE TALLER AUTOMOTRIZ EN CONALEP III, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	393,000.00	393,000.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE TRES AULAS, TALLER DE SECRETARIADO Y DE COMPUTO EN ESC. SEC. TECNICA N° 74, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	2,854,537.00	2,854,537.00	0.00	0.00		ALUMNO 262	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN J.N. N/C, COL. LOS ARROYOS, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	533,570.00	533,570.00	0.00	0.00		ALUMNO 60	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA EN E.P. LAMBERTO HERNANDEZ, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	314,763.00	314,763.00	0.00	0.00		ALUMNO 35	TERMINADO
CONSTRUCCION DE MUSEO Y OBRA EXTERIOR, COMPLEJO CULTURAL MUSAS, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	99,716,428.00	99,716,428.00	0.00	0.00		PRSONAS 609829	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y DIRECCION DOBLE EN E.P. N/C, FRACC. LOS ARROYOS, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	1,943,275.00	1,943,275.00	0.00	0.00		ALUMNO 480	EN PROCESO
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE DOS AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN CAM NUEVA CREACION, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	29,286.00	29,286.00	0.00	0.00		ALUMNO 60	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. FRANCISCO JAVIER CLAVIJERO, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	254,280.00	254,280.00	0.00	0.00		ALUMNO 30	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TALLER DE IDIOMAS EN ICATSON, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	327,352.00	327,352.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN J.N. N/C (GANDHI), HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	510,349.00	510,349.00	0.00	0.00		ALUMNO 147	TERMINADO
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO EN 12 AULAS, DIRECCION DOBLE, AREA DE USAER Y SERVICIOS SANITARIOS EN E.P. FRANCISCO CASTILLO BLANCO, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	43,752.00	43,752.00	0.00	0.00		ALUMNO 200	TERMINADO
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN E.P. ROSARIO PALIZA DE CARPIO, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	28,406.00	28,406.00	0.00	0.00		ALUMNO 192	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN E.P. GUSTAVO RIVERA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	181,033.00	181,033.00	0.00	0.00		ALUMNO 332	TERMINADO
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE AULA EN CECYTES HERMOSILLO I EN LA MANGA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	29,252.00	29,252.00	0.00	0.00		ALUMNO 80	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, BEBEDERO Y CERCO PERIMETRAL EN E.P. N/C FRACC. LAS PLACITAS-REAL DEL CARMEN, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	3,347,451.00	3,347,451.00	0.00	0.00		ALUMNO 480	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS, TALLER DE ELECTRICIDAD Y PRIMERA ETAPA DE ADMINISTRACION DE CUATRO ENTRE EJES EN ESC. SEC. TECNICA NO.15, FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL PALMAR, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	3,388,356.00	3,388,356.00	0.00	0.00		ALUMNO 240	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE SALA AUDIOVISUAL Y SERVICIOS SANITARIOS, CECYTES HERMOSILLO II, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	926,411.00	926,411.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y LABORATORIO DE IDIOMAS EN CECYTES JUSTO SIERRA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,292,270.00	1,292,270.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE SALA AUDIOVISUAL Y SERVICIOS SANITARIOS, CECYTES HERMOSILLO II, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	926,412.00	926,412.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	POR INICIAR
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN CBTIS 132, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	65,842.00	65,842.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN E.P. N/C VILLAS DEL REAL 3, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	470,560.00	470,560.00	0.00	0.00		ALUMNO 80	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN E.P. NOE PALOMARES NAVARRO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	800,302.00	800,302.00	0.00	0.00		ALUMNO 240	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE DOS AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CVICA, BEBEDERO Y CERCO PERIMETRAL EN J.N. N/C FRACC. LA CAMPIÑA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	586,434.00	586,434.00	0.00	0.00		ALUMNO 60	EN PROCESO
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 5 AULAS, BIBLIOTECA Y TALLER DE DIBUJO, CECYTES JUSTO SIERRA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	83,112.00	83,112.00	0.00	0.00		ALUMNO 465	EN PROCESO
TERMINACION DEL EQUIPAMIENTO DE TEATRO AUDITORIO EN COBACH VILLA DE SERIS, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	24,808.00	24,808.00	0.00	0.00		ALUMNO 2400	POR INICIAR
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE 5 AULAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDERO, PLAZA Y CERCO PERIMETRAL EN J.N. EL BARQUITO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	197,507.00	197,507.00	0.00	0.00		ALUMNO 160	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE AULA Y DIRECCION DOBLE EN E.P. N/C FRACCIONAMIENTO LOMAS SUR, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	167,449.00	167,449.00	0.00	0.00		ALUMNO 80	TERMINADO
CONSTRUCCION DE DOS AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, BEBEDERO Y CERCO PERIMETRAL EN J.N. N/C FRACC. ROMANZA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	637,295.00	637,295.00	0.00	0.00		ALUMNO 60	EN PROCESO
TERMINACION DE ESTRUCTURA CON MALLA SOMBRA, E.P. LAZARO CARDENAS EN BAHIA DE KINO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO BAHIA KINO	102,593.00	102,593.00	0.00	0.00		ALUMNO 200	TERMINADO
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN E.P. TEODOSIO NAVARRETE EN BAHIA DE KINO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO BAHIA KINO	146,200.00	146,200.00	0.00	0.00		ALUMNO 790	TERMINADO
LAZARO CARDENAS							
HERMOSILLO BAHIA KINO	449,674.27	449,674.27	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 793	POR INICIAR
PRIMARIA BENITO JUAREZ							
HERMOSILLO PUNTA CHUECA	404,201.16	404,201.16	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 69	POR INICIAR
EL NIÑO CAMPESINO							
HERMOSILLO BUEY, EL	131,545.95	131,545.95	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 66	POR INICIAR
PRIMARIA EL NIÑO CAMPESINO							
HERMOSILLO BUEY, EL	150,970.72	150,970.72	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 66	POR INICIAR
SALVADOR ALVARADO							
HERMOSILLO SALVADOR ALVARADO	95,055.55	95,055.55	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 25	POR INICIAR
NUEVA CREACION							
HERMOSILLO HERMOSILLO	381,129.63	381,129.63	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 95	POR INICIAR
PROFR. ENRIQUE GARCIA SANCHEZ							
HERMOSILLO HERMOSILLO	172,245.15	172,245.15	0.00	0.00	REEQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 438	TERMINADO
NUEVA CREACION 2006-2007							
HERMOSILLO HERMOSILLO	441,089.96	441,089.96	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15	ALUMNOS 130	POR INICIAR

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
<i>[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION</i>							
COMPUTADORAS							
ING. JUAN DE DIOS BOJORQUEZ HERMOSILLO HERMOSILLO	222,944.35	222,944.35	0.00	0.00	REEQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 20 COMPUTADORAS	ALUMNOS 1278	TERMINADO
VICENTE LOMBARDO TOLEDANO HERMOSILLO HERMOSILLO	574,417.72	574,417.72	0.00	0.00	CONSTRUIR Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 20 EQUIPOS	ALUMNOS 838	POR INICIAR
PROFR. ROSALIO E. MORENO HERMOSILLO HERMOSILLO	222,944.35	222,944.35	0.00	0.00	REEQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 20 EQUIPOS	ALUMNOS 20	TERMINADO
FORD 142 NUM 1 HERMOSILLO HERMOSILLO	172,245.15	172,245.15	0.00	0.00	REEQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 858	POR INICIAR
ENRIQUE QUIJADA HERMOSILLO HERMOSILLO	445,186.96	445,186.96	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 181	EN PROCESO
MEXICO HERMOSILLO HERMOSILLO	172,245.15	172,245.15	0.00	0.00	REEQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 421	TERMINADO
NUEVA CREACION VILLA DEL REAL 3 HERMOSILLO HERMOSILLO	546,665.71	546,665.71	0.00	0.00	CONSTRUIR Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 730	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y LABORATORIO DE IDIOMAS EN CECYTES JUSTO SIERRA, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	1,292,270.00	1,292,270.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
MIGUEL ALEMAN VALDEZ HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN (LA DOCE)	466,412.99	466,412.99	0.00	0.00	CONSTRUIR Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 840	POR INICIAR
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, E.P. FORD 3, HERMOSILLO HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN	285,783.00	185,783.00	100,000.00	0.00		ALUMNO 281	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y DIRECCION DOBLE EN E.P. N/C FRACCIONAMIENTO CLOUTHIER EN EL POBLADO MIGUEL ALEMAN, HERMOSILLO HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN	1,127,069.00	1,127,069.00	0.00	0.00		ALUMNO 480	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, E.P. AMADO NERVO EN EL POBLADO MIGUEL ALEMAN, HERMOSILLO							
HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN	288,929.00	188,929.00	100,000.00	0.00		ALUMNO 425	TERMINADO
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO EN E.P. FERNANDO ENRIQUEZ ENRIQUEZ EN EL POBLADO MIGUEL ALEMAN, HERMOSILLO							
HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN	835,909.00	835,909.00	0.00	0.00		ALUMNO 250	TERMINADO
CONSTRUCCION DE DOS AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, BEBEDEROS Y CERCO PERIMETRAL EN CAM N/C, POBLADO MIGUEL ALEMAN, HERMOSILLO							
HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN	1,903,167.00	1,903,167.00	0.00	0.00		ALUMNO 40	EN PROCESO
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN E.P. 22 DE SEPTIEMBRE DE 1972 EN EL POBLADO MIGUEL ALEMAN, HERMOSILLO							
HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN	205,719.00	205,719.00	0.00	0.00		ALUMNO 200	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA EN E.P.I. TOMAS MARTINEZ CRUZ EN EL POBLADO MIGUEL ALEMAN, HERMOSILLO							
HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN	330,121.00	330,121.00	0.00	0.00		ALUMNO 30	TERMINADO
JUAN BOURJARC							
HERMOSILLO PLACITAS, LAS. (LAS PLACITAS DE ABAJO)	380,071.34	380,071.34	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 51	POR INICIAR
NUEVA CREACION							
HERMOSILLO SAN JUANICO	73,585.56	73,585.56	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 3 COMPUTADORAS	ALUMNOS 13	POR INICIAR
GRAL. ABELARDO L. RODRIGUEZ							
HERMOSILLO SAN LUIS	70,846.75	70,846.75	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 46	POR INICIAR
FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA							
HERMOSILLO SANTA ROSITA	95,055.55	95,055.55	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNNOS 29	POR INICIAR
PLUTARCO ELIAS CALLES							
HERMOSILLO FRUCTUOSO MENDEZ	73,585.56	73,585.56	0.00	0.00	EQUIPAR AULA DE MEDIOS CON 3 COMPUTADORAS	ALUMNOS 18	POR INICIAR
FERNANDO MONTES DE OCA							
HERMOSILLO PUERTO ARTURO	370,846.75	370,846.75	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 24	POR INICIAR
VICENTE GUERRERO							
HERMOSILLO SANTA AURELIA	421,013.29	421,013.29	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 52	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS							
HERMOSILLO CHOYUDO, EL (LOS JAPONESES)	411,007.32	411,007.32	0.00	0.00	CONTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 57	POR INICIAR
JESUS GARCIA							
HERMOSILLO ALAMITO BUENAVISTA, EL (EL TRONCONAL)	206,309.83	206,309.83	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 157	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. JOSE MARIA PINO SUAREZ EN EL TAZAJAL, HERMOSILLO							
HERMOSILLO VIVERO TAZAJAL	248,051.00	248,051.00	0.00	0.00		ALUMNO 30	TERMINADO
5 DE MAYO							
HERMOSILLO VARIAS	73,585.56	73,585.56	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 3 COMPUTADORAS	ALUMNOS 17	POR INICIAR
BENITO JUAREZ							
HUACHINERA HUACHINERA	172,245.15	172,245.15	0.00	0.00	REEQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 129	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA Y OBRA EXTERIOR EN USAER 226, HUASABAS							
HUASABAS HUASABAS	429,899.00	429,899.00	0.00	0.00		ALUMNO 20	EN PROCESO
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 7							
HUASABAS HUASABAS	222,944.35	222,944.35	0.00	0.00	REEQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 20 COMPUTADORAS	ALUMNOS 119	TERMINADO
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN J.N. GUILLERMO PRIETO, HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	234,401.00	234,401.00	0.00	0.00		ALUMNO 147	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA EN E.P. GRAL. FAUSTO TOPETE, HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	349,816.00	349,816.00	0.00	0.00		ALUMNO 30	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO DE TALLER DE FRUTAS Y VERDURAS EN CONALEP, HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	70,800.00	70,800.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO DE TALLER DE FRUTAS Y VERDURAS EN CONALEP, HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	70,800.00	70,800.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
TERMINACION DE MODULO DE SERVICIOS SANITARIOS EN E.P. FELIPE CARRILLO PUERTO, HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	74,849.00	74,849.00	0.00	0.00		ALUMNO 339	POR INICIAR
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE MECANICA, INSTITUTO TECNOLOGICO DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	1,041,910.00	1,041,910.00	0.00	0.00		ALUMNO 1029	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ENSEÑANZA DE LA CIENCIA, CBTIS 63, HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO, SECUNDARIA TECNICA 10, HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	202,853.00	101,426.00	101,427.00	0.00		ALUMNO 547	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE MECANICA, INSTITUTO TECNOLOGICO DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	1,041,910.00	1,041,910.00	0.00	0.00		ALUMNO 1029	EN PROCESO
GRAL. FRANCISCO VILLA							
HUATABAMPO BABURO	398,811.48	398,811.48	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 55	POR INICIAR
FELIPE ANGUAMEA PALMA							
HUATABAMPO BACAPACO	70,846.75	70,846.75	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 24	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA, LETRINA HIDRAULICA Y CERCO PERIMETRAL EN J.N.I. LA SIRENITA EN BACHOCO, HUATABAMPO							
HUATABAMPO BACHOCO	675,460.00	675,460.00	0.00	0.00		ALUMNO 30	EN PROCESO
AMADO NERVO							
HUATABAMPO BACHOCO	95,055.55	95,055.55	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 44	POR INICIAR
ALVARO OBREGON							
HUATABAMPO BACHOMOJAQUI	73,585.56	73,585.56	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 3 COMPUTADORAS	ALUMNOS 19	POR INICIAR
LAZARO CARDENAS DEL RIO							
HUATABAMPO BOCAS, LAS	422,162.23	422,162.23	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 78	POR INICIAR
JOSE MA. MORELOS							
HUATABAMPO BUYARUMO	70,846.75	70,846.75	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 28	TERMINADO
EMA DE ALMADA							
HUATABAMPO CAMAHUIROA	95,055.55	95,055.55	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 37	POR INICIAR
FELIPE CARRILLO PUERTO							
HUATABAMPO CUCHILLA, LA -SAN ANTONIO-	70,846.75	70,846.75	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 25	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
BENITO JUAREZ HUATABAMPO CHICHIBOJORO	95,055.55	95,055.55	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 22	POR INICIAR
LAZARO CARDENAS HUATABAMPO CHIJUBAMPO	73,585.56	73,585.56	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 3 COMPUTADORAS	ALUMNOS 20	POR INICIAR
REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO EN ESC. SEC. TECNICA NO.50, HUATABAMPO HUATABAMPO ETCHOROPO	902,873.00	902,873.00	0.00	0.00		ALUMNO 450	TERMINADO
BENITO JUAREZ HUATABAMPO BENITO JUAREZ	70,846.75	70,846.75	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 34	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS EN EMSAD, JUPARE, HUATABAMPO HUATABAMPO JUPARE	565,625.00	565,625.00	0.00	0.00		ALUMNO 120	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE AULA EN EMSAD (CECYTES) EN JUPARE, HUATABAMPO HUATABAMPO JUPARE	143,049.00	143,049.00	0.00	0.00		ALUMNO 230	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE AULA EN EMSAD (CECYTES) EN JUPARE, HUATABAMPO HUATABAMPO JUPARE	143,049.00	143,049.00	0.00	0.00		ALUMNO 230	POR INICIAR
EQUIPAMIENTO DE AULA EN EMSAD (CECYTES) EN JUPARE, HUATABAMPO HUATABAMPO JUPARE	85,451.00	85,451.00	0.00	0.00		ALUMNO 230	POR INICIAR
EQUIPAMIENTO DE AULA EN EMSAD (CECYTES) EN JUPARE, HUATABAMPO HUATABAMPO JUPARE	85,451.00	85,451.00	0.00	0.00		ALUMNO 230	POR INICIAR
PRESIDENTE ALEMAN HUATABAMPO MAMIAS, LAS	370,846.75	370,846.75	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 39	POR INICIAR
MARIANO MATAMOROS HUATABAMPO MANUEL CAUDILLO	70,846.75	70,846.75	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 38	TERMINADO
JOSE VASCONCELOS HUATABAMPO MORELOS	70,846.75	70,846.75	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 22	TERMINADO
NICOLAS BRAVO HUATABAMPO PUEBLO VIEJO	352,405.12	352,405.12	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5	ALUMNOS 49	POR INICIAR

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
<i>[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION</i>							
COMPUTADORAS							
AQUILES SERDAN HUATABAMPO REFORMA, LA	421,545.95	421,545.95	0.00	0.00	CONSTRUIR Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 51	POR INICIAR
GREGORIO TORRES QUINTERO HUATABAMPO SUFRAGIO, EL	370,846.75	370,846.75	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 23	POR INICIAR
AQUILES SERDAN HUATABAMPO TABARE,EL	424,837.57	424,837.57	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 88	POR INICIAR
CUAUHTEMOC HUATABAMPO TOROCOPA	95,055.55	95,055.55	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 34	POR INICIAR
VICENTE GUERRERO HUATABAMPO VEINTICUATRO DE FEBRERO	370,846.75	370,846.75	0.00	0.00	COSNTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 49	POR INICIAR
RAFAEL RAMIREZ HUATABAMPO YAVARITOS	95,055.55	95,055.55	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 44	POR INICIAR
ADQUISICION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y PANTALLAS DESPLEGABLES DE PARED EN CET DEL MAR 22 EN YAVAROS, HUATABAMPO HUATABAMPO YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS)	70,027.00	70,027.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS, CET DEL MAR 22 EN YAVAROS, HUATABAMPO HUATABAMPO YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS)	188,054.00	188,054.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	TERMINADO
PLANO ORIENTE HUATABAMPO ZAMICARIT	421,545.95	421,545.95	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 51	POR INICIAR
13 DE ENERO HUATABAMPO TOTOLIBOQUI	95,055.55	95,055.55	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 38	POR INICIAR

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
GUADALUPE VICTORIA							
HUATABAMPO GUADALUPE VICTORIA	70,846.75	70,846.75	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 41	TERMINADO
JUSTO SIERRA							
HUATABAMPO TOLTECAS, LOS	50,567.07	50,567.07	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 3 COMPUTADORAS	ALUMNOS 16	TERMINADO
GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES							
HUATABAMPO INSURGENTES (INSURGENTES DE PUEBLO YAQUI	95,055.55	95,055.55	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 28	POR INICIAR
JOSE MARIA MORELOS							
HUATABAMPO MAYO FUERTE	95,055.55	95,055.55	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 44	POR INICIAR
MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA							
HUATABAMPO JAMBOLABAMPO	73,585.56	73,585.56	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 3 COMPUTADORAS	ALUMNOS 19	POR INICIAR
CENTRO DE CASTELLANIZACION							
HUATABAMPO PARRITAS,LAS	95,055.55	95,055.55	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 24	POR INICIAR
EMILIANO ZAPATA							
HUATABAMPO RIITO, EL	400,094.07	400,094.07	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 51	POR INICIAR
14 DE JUNIO							
HUATABAMPO AGIABAMPO NO DOS (EL CAMPITO)	416,368.23	416,368.23	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 82	POR INICIAR
BARTOLOME DE LAS CASAS							
HUATABAMPO TOROCOBAMPO	73,585.56	73,585.56	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 3 COMPUTADORAS	ALUMNOS 10	POR INICIAR
RICARDO FLORES							
HUATABAMPO SAN ANTONIO	95,055.55	95,055.55	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 34	POR INICIAR
CARMEN SERDAN							
HUATABAMPO CHAPULTEPEC	370,846.75	370,846.75	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 33	POR INICIAR

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
FRANCISCO I. MADERO							
HUATABAMPO ADOLFO LOPEZ MATEOS	370,846.75	370,846.75	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 46	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. U MAASO EN AGIABAMPO, HUATABAMPO							
HUATABAMPO AGIABAMPO DOS	286,559.00	286,559.00	0.00	0.00		ALUMNO 30	TERMINADO
JOSEFA O. ORTIZ DE DOMINGUEZ							
HUATABAMPO PRIMAVERA, LA	95,055.55	95,055.55	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 30	POR INICIAR
NUEVA CREACION							
HUATABAMPO VARIAS	95,055.55	95,055.55	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 20	POR INICIAR
LAZARO CARDENAS							
HUATABAMPO VARIAS	73,585.56	73,585.56	0.00	0.00	EQUIPAR AULA DE MEDIOS CON 3 COMPUTADORAS	ALUMNOS 9	POR INICIAR
REHABILITACION DE TECHOS EN ESC. SEC. TECNICA 52 EN YAVAROS, HUATABAMPO							
HUATABAMPO VARIAS	420,264.00	420,264.00	0.00	0.00		ALUMNO 80	TERMINADO
IMPERMEABILIZACION GENERAL Y REPARACIONES ELECTRICAS EN ESC. SEC. TECNICA N° 5 EN EL CITAVARO, HUATABAMPO							
HUATABAMPO VARIAS	451,240.00	451,240.00	0.00	0.00		ALUMNO 94	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS EN EMSAD, JUPARE, HUATABAMPO							
HUATABAMPO VARIAS	565,625.00	565,625.00	0.00	0.00		ALUMNO 120	POR INICIAR
BENITO JUAREZ GARCIA							
IMURIS IMURIS	222,944.35	222,944.35	0.00	0.00	REEQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 20 COMPUTADORAS	ALUMNOS 631	POR INICIAR
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. SEC. TECNICA NO.34 BENITO JUAREZ, IMURIS							
IMURIS IMURIS	388,889.00	194,444.00	194,445.00	0.00		ALUMNO 620	POR INICIAR
MANUEL AVILA CAMACHO							
IMURIS VIGUITAS, LAS	50,567.07	50,567.07	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 3 COMPUTADORAS	ALUMNOS 14	TERMINADO
EMILIANO ZAPATA							
COLORADA, LA COBACHI	95,055.55	95,055.55	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 25	POR INICIAR
NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC							
COLORADA, LA SAN JOSE DE PIMAS	95,055.55	95,055.55	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 27	POR INICIAR

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							

PIPILA							
COLORADA, LA VARIAS	95,055.55	95,055.55	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 23	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE DOS AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, BEBEDEROS Y CERCO PERIMETRAL EN J.N. N/C, COL. ATERRIZAJE, U.D. KALIMAN, MAGDALENA							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	1,354,445.00	1,354,445.00	0.00	0.00		ALUMNO 60	EN PROCESO
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO, MAGDALENA							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	440,395.00	220,197.00	220,198.00	0.00		ALUMNO 609	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA EN E.P. HORACIO SOBARZO, MAGDALENA							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	350,919.00	350,919.00	0.00	0.00		ALUMNO 80	EN PROCESO
REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN ESC. SEC. ESTATAL N° 3, MAGDALENA							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	652,720.00	352,720.00	300,000.00	0.00		ALUMNO 867	TERMINADO
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 40							
MAZATAN MAZATAN	222,944.35	222,944.35	0.00	0.00	REEQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 20 COMPUTADORAS	ALUMNOS 152	POR INICIAR
7 DE NOVIEMBRE							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	172,245.15	172,245.15	0.00	0.00	REEQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 249	TERMINADO
EVOLUCION							
MOCTEZUMA SAN PATRICIO LA MESA (LA MESA)	50,567.07	50,567.07	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 3 COMPUTADORAS	ALUMNOS 16	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TRES AULAS, BIBLIOTECA, BEBEDERO Y PLAZA CIVICA EN EMSAD (CECYTES), NACO							
NACO NACO	624,667.00	624,667.00	0.00	0.00		ALUMNO 300	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE TRES AULAS, BIBLIOTECA, BEBEDERO Y PLAZA CIVICA EN EMSAD (CECYTES), NACO							
NACO NACO	624,667.00	624,667.00	0.00	0.00		ALUMNO 300	EN PROCESO
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 29							
NACO NACO	222,944.35	222,944.35	0.00	0.00	REEQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 20 COMPUTADORAS	ALUMNOS 295	POR INICIAR
TELESECUNDARIA 357							
NACO CUAUHTEMOC	95,055.55	95,055.55	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 21	POR INICIAR
PLAN DE ONCE AÑOS							
NACORI CHICO BUENA VISTA	95,055.55	95,055.55	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 23	POR INICIAR

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
NICOLAS BRAVO NACORI CHICO MESA TRES RIOS, LA	252,245.95	252,245.95	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 65	POR INICIAR
BENITO JUAREZ NACORI CHICO TECORINAME	116,867.07	116,867.07	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 3 COMPUTADORAS	ALUMNOS 11	POR INICIAR
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN ESC. SEC. GRAL. NO.7, NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	152,508.00	76,254.00	76,254.00	0.00		ALUMNO 610	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DE TALLER DE MECANICA ELECTRICA EN CONALEP, NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	527,650.00	527,650.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO DE TALLER DE MECANICA ELECTRICA EN CONALEP, NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	527,650.00	527,650.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN E.P. BENITO JUAREZ, NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	199,956.00	99,978.00	99,978.00	0.00		ALUMNO 400	EN PROCESO
HEROE DE NACUZARI FORD 129 NO.1 NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	172,245.15	172,245.15	0.00	0.00	REEQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 532	TERMINADO
HERMANOS FLORES MAGON NAVOJOA NAVOJOA	445,338.65	445,338.65	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 238	POR INICIAR
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, E.P. CLUB CAMARA JUNIOR, NAVOJOA NAVOJOA NAVOJOA	388,522.00	288,522.00	100,000.00	0.00		ALUMNO 350	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. N/C LOS LAURELES, NAVOJOA NAVOJOA NAVOJOA	263,746.00	263,746.00	0.00	0.00		ALUMNO 30	TERMINADO
REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN ESC. SEC. HEROICO COLEGIO MILITAR, NAVOJOA NAVOJOA NAVOJOA	197,153.00	98,576.00	98,577.00	0.00		ALUMNO 443	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ENSEÑANZA DE LA CIENCIA EN CBTIS 64, NAVOJOA NAVOJOA NAVOJOA	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		LABORATORIO 1	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ENSEÑANZA DE LA CIENCIA EN CBTIS 64, NAVOJOA NAVOJOA NAVOJOA	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ENSEÑANZA DE LA CIENCIA EN CBTIS 207, NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ENSEÑANZA DE LA CIENCIA EN CBTIS 207, NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y DIRECCION DUPLEX EN E.P. N/C FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES, NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	1,080,606.00	1,080,606.00	0.00	0.00		ALUMNO 320	TERMINADO
MARIANO ESCOBEDO							
NAVOJOA NAVOJOA	256,949.60	256,949.60	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS PARA REUBICAR LOS EQUIPOS DE AULA DE MEDIOS	ALUMNOS 211	POR INICIAR
NUEVA CREACION							
NAVOJOA NAVOJOA	453,310.99	453,310.99	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 208	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. JORGE ISSACS, NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	275,679.00	275,679.00	0.00	0.00		ALUMNO 30	EN PROCESO
REHABILITACION GENERAL DE TECHOS EN 7 AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION Y BIBLIOTECA EN J.N. CONCEPCION MARTIN DEL CAMPO, NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	530,520.00	530,520.00	0.00	0.00		ALUMNO 290	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. LAURO AGUIRRE, NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	221,115.00	221,115.00	0.00	0.00		ALUMNO 30	TERMINADO
LAZARO CARDENAS DEL RIO							
NAVOJOA BEMELABAMPO	70,846.75	70,846.75	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 22	TERMINADO
JUAN BAUTISTA DE ANZA							
NAVOJOA BUARAJE VIEJO	70,846.75	70,846.75	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 40	TERMINADO
GRAL. LAZARO CARDENAS							
NAVOJOA CUCAJAQUI	437,788.95	437,788.95	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 71	POR INICIAR
BELISARIO DOMINGUEZ							
NAVOJOA CUCHILLA DE LOS BAHUISES	70,846.75	70,846.75	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 23	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							

EMILIANO ZAPATA							
NAVOJOA CHOACALLE	70,846.75	70,846.75	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 50	TERMINADO
FRANCISCO I. MADERO							
NAVOJOA FRANCISCO I MADERO 2	70,846.75	70,846.75	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 34	TERMINADO
MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA							
NAVOJOA HUASAGUARI	116,867.07	116,867.07	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 3 COMPUTADORAS	ALUMNOS 12	POR INICIAR
SOR JUANA INES DE LA CRUZ							
NAVOJOA HUEBAMPO	70,846.75	70,846.75	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 32	TERMINADO
POTRERO DEL LLANO							
NAVOJOA JJJIRI	411,133.07	411,133.07	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 78	POR INICIAR
FERNANDO MONTES DE OCA							
NAVOJOA JOSTAHUECA	150,970.72	150,970.72	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 72	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE AULA CON DIVISION EN T EN USAER N° 206 EN MASIACA, NAVOJOA							
NAVOJOA MASIACA	428,009.00	428,009.00	0.00	0.00		ALUMNO 20	TERMINADO
ROSITA C. DE AGUILERA							
NAVOJOA MUSUABAMPO	70,846.75	70,846.75	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 27	TERMINADO
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ							
NAVOJOA ROSALES	50,567.07	50,567.07	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 3 COMPUTADORAS	ALUMNOS 11	TERMINADO
FRANCISCO I MADERO							
NAVOJOA SAN ANTONIO (SAN ANTONIO DE LOS IBARRA)	154,046.75	154,046.75	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 42	POR INICIAR
ALVARO OBREGON							
NAVOJOA SANTA ROSA	50,567.07	50,567.07	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 3 COMPUTADORAS	ALUMNOS 14	TERMINADO
REHABILITACION DE TECHO DE UN AULA EN E.P. NARCISO MENDOZA EN EL SIVIRAL, NAVOJOA							
NAVOJOA SIVIRAL	183,981.00	183,981.00	0.00	0.00		ALUMNO 80	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							

NARCISO MENDOZA							
NAVOJOA SIVIRAL	172,245.12	172,245.12	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 144	TERMINADO
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN E.P. GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO EN TIERRA BLANCA (TESIA), NAVOJOA							
NAVOJOA TIERRA BLANCA	280,741.00	180,741.00	100,000.00	0.00		ALUMNO 302	TERMINADO
CONSTRUCCION DE DOS AULAS, BEBEDEROS, CERCO PERIMETRAL Y SERVICIOS SANITARIOS, EMSAD TIERRA BLANCA (TESIA), NAVOJOA							
NAVOJOA TIERRA BLANCA	612,441.00	612,441.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE DOS AULAS, BEBEDEROS, CERCO PERIMETRAL Y SERVICIOS SANITARIOS, EMSAD TIERRA BLANCA (TESIA), NAVOJOA							
NAVOJOA TIERRA BLANCA	612,440.00	612,440.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
VICENTE GUERRERO							
NAVOJOA LICENCIADO LUIS ECHEVERRIA	70,846.75	70,846.75	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 36	TERMINADO
PROFR. SALVADOR RUIZ MEJIA							
NAVOJOA PUNTA DE LA LAGUNA	70,846.75	70,846.75	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 25	TERMINADO
JESUS REYES HEROLES							
NAVOJOA QUINCE, LOS	73,585.56	73,585.56	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 3 COMPUTADORAS	ALUMNOS 9	TERMINADO
MANUEL AVILA CAMACHO							
NAVOJOA CUTANTACA (JUTANTACA)	70,846.75	70,846.75	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 26	TERMINADO
AQUILES SERDAN							
NAVOJOA POTABLE, LA	50,567.07	50,567.07	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 3 COMPUTADORAS	ALUMNOS 13	TERMINADO
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN 4 AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN E.P. VENUSTIANO CARRANZA EN SANTA MARIA DEL BUARAJE, NAVOJOA							
NAVOJOA SANTA MARIA DEL BUARAJE	279,136.00	279,136.00	0.00	0.00		ALUMNO 160	TERMINADO
AGUSTIN MELGAR							
NAVOJOA MIGUEL HIDALGO	50,567.07	50,567.07	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 3 COMPUTADORAS	ALUMNOS 9	TERMINADO
JAIME NUNO							
NAVOJOA JUSIBAMPO	50,567.07	50,567.07	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 3 COMPUTADORAS	ALUMNOS 15	POR INICIAR
PLUTARCO ELIAS CALLES							
NAVOJOA PUEBLO MAYO	70,846.75	70,846.75	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 21	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
REHABILITACION DE DRENAJE EN ESC. SEC. TEC. NO.45 EN SAN IGNACIO COHUIRIMPO, NAVOJOA							
NAVOJOA COHUIRIMPO	158,435.00	79,217.00	79,218.00	0.00		ALUMNO 488	TERMINADO
GRAL. EMILIANO ZAPATA							
NAVOJOA LIMONES, LOS	50,567.07	50,567.07	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 3 COMPUTADORAS	ALUMNOS 14	TERMINADO
JESUS GARCIA							
NAVOJOA SABINITO DE TESIA, EL (TESIA Y SUS ANEXOS)	70,846.75	70,846.75	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 22	TERMINADO
REPARACION GENERAL, E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN HACIENDA VIEJA, NAVOJOA							
NAVOJOA VARIAS	66,549.00	66,549.00	0.00	0.00		ALUMNO 101	TERMINADO
TERMINACION DE 3 AULAS EN CONALEP NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	136,919.00	136,919.00	0.00	0.00		ALUMNO 120	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, BEBEDERO Y CERCO PERIMETRAL EN J.N. N/C FRACC. SAN CARLOS, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	1,210,057.00	1,210,057.00	0.00	0.00		ALUMNO 120	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA Y DIRECCION DOBLE EN E.P. N/C, FRACC. COLINAS DEL VIENTO, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	1,243,848.00	1,243,848.00	0.00	0.00		ALUMNO 80	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. N/C, FRACC. CONJUNTO JARDIN, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	478,746.00	478,746.00	0.00	0.00		ALUMNO 30	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA EN E.P. PROF. RODOLFO SIORDIA MONTAÑO, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	313,015.00	313,015.00	0.00	0.00		ALUMNO 30	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y DIRECCION DOBLE EN E.P. N/C, FRACC. LAS BELLOTAS, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	2,593,761.00	2,593,761.00	0.00	0.00		ALUMNO 320	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE DOS AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, BEBEDERO Y CERCO PERIMETRAL EN J.N. N/C COL. SOLIDARIDAD, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	646,970.00	646,970.00	0.00	0.00		ALUMNO 60	EN PROCESO
NUEVA CREACION							
NOGALES HEROICA NOGALES	476,210.55	476,210.55	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDION CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 145	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS, LABORATORIO, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, BEBEDERO, CERCO PERIMETRAL Y SUBESTACION ELECTRICA EN ESC. SEC. N/C, FRACC. LAS BELLOTAS, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	5,025,941.00	5,025,941.00	0.00	0.00		ALUMNO 400	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE TRES AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, BEBEDERO Y CERCO PERIMETRAL, E.P. COL. EL REPRESO, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	1,073,151.00	1,073,151.00	0.00	0.00		ALUMNO 240	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN ESC. SEC. GENERAL NO.4, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	379,779.00	379,779.00	0.00	0.00		ALUMNO 82	EN PROCESO
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN E.P. JOSE VASCONCELOS, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	1,172,855.00	1,172,855.00	0.00	0.00		ALUMNO 200	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CASETA DE HERRAMIENTAS EN CECATI 118, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	54,500.00	54,500.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CASETA DE HERRAMIENTAS EN CECATI 118, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	54,500.00	54,500.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	TERMINADO
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, E.P. JOSE DE JESUS FLORES VALVERDE, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	405,141.00	305,141.00	100,000.00	0.00		ALUMNO 537	TERMINADO
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN E.P. N/C COLONIA JARDINES DE LA MONTAÑA, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	639,295.00	639,295.00	0.00	0.00		ALUMNO 160	TERMINADO
REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, E.P. GUSTAVO L. MANRIQUEZ, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	292,497.00	192,497.00	100,000.00	0.00		ALUMNO 792	TERMINADO
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, E.P. FRANCISCO Y JOSE CURIEL RAMOS, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	408,223.00	308,223.00	100,000.00	0.00		ALUMNO 980	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA CON DIVISION EN T EN USAER N° 34, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	409,858.00	409,858.00	0.00	0.00		ALUMNO 20	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y ADMINISTRACION, COBACH NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	1,984,443.00	1,984,443.00	0.00	0.00		ALUMNO 680	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y DIRECCION DOBLE EN E.P. N/C COL. BENITO JUAREZ, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	1,708,854.00	1,708,854.00	0.00	0.00		ALUMNO 480	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS Y ADMINISTRACION, COBACH NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	1,984,443.00	1,984,443.00	0.00	0.00		ALUMNO 680	EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, CERCO, BEBEDERO Y PLAZA CIVICA, J.N. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	105,764.00	105,764.00	0.00	0.00		ALUMNO 128	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ENSEÑANZA DE LA CIENCIA EN CETIS 128, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ENSEÑANZA DE LA CIENCIA EN CETIS 128, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
NUEVA CREACION							
NOGALES HEROICA NOGALES	624,409.99	624,409.99	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 230	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE DOS AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, PLAZA CIVICA, BEBEDERO Y CERCO PERIMETRAL EN CAM N/C FRACCIONAMIENTO SAN CARLOS, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	700,574.00	700,574.00	0.00	0.00		ALUMNO 40	POR INICIAR
ALEJANDRO C. VILLASEÑOR							
NOGALES HEROICA NOGALES	495,990.77	495,990.77	0.00	0.00	CONSTRUIR Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 192	POR INICIAR
NUEVA CREACION							
NOGALES HEROICA NOGALES	172,245.15	172,245.15	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 408	EN PROCESO
NUEVA CREACION							
NOGALES HEROICA NOGALES	527,629.49	527,629.49	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 164	POR INICIAR
SECUNDARIA GENERAL NUM. 4							
NOGALES HEROICA NOGALES	490,063.96	490,063.96	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 154	POR INICIAR
JOSE MA. MORELOS Y PAVON							
NOGALES HEROICA NOGALES	172,245.15	172,245.15	0.00	0.00	REEQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 394	POR INICIAR
PROFR. DELIA LEY DE XEBILLE							
NOGALES HEROICA NOGALES	172,245.15	172,245.15	0.00	0.00	REEQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 900	TERMINADO
E.P. NUEVA CREACION COL. EL REPRESO							
NOGALES HEROICA NOGALES	690,207.66	690,207.66	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS	POR INICIAR

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							

RICARDO MONTIJO MENDOZA							
NOGALES HEROICA NOGALES	222,944.35	222,944.35	0.00	0.00	REEQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 20 COMPUTADORAS	ALUMNOS 1033	TERMINADO
NUEVA CREACION							
NOGALES HEROICA NOGALES	428,793.57	428,793.57	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 101	POR INICIAR
SOR JUANA INES DE LA CRUZ							
NOGALES HEROICA NOGALES	206,309.83	206,309.83	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 918	POR INICIAR
J. ALBERTO GONZALEZ VILLEGAS							
NOGALES HEROICA NOGALES	380,133.62	380,133.62	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS PARA REUBICAR EQUIPOS DE AULA DE MEDIOS	ALUMNOS 166	POR INICIAR
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 76							
NOGALES HEROICA NOGALES	421,529.96	421,529.96	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS PARA REUBICAR LOS EQUIPOS DE AULA DE MEDIOS	ALUMNOS	POR INICIAR
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO EN INSTITUTO TECNOLOGICO DE NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	902,920.00	451,460.00	451,460.00	0.00		ALUMNO 1350	EN PROCESO
27 DE AGOSTO							
NOGALES HEROICA NOGALES	322,245.15	322,245.15	0.00	0.00	CONSTRUIR Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 540	POR INICIAR
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 73							
NOGALES HEROICA NOGALES	437,848.18	437,848.18	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS PARA REUBICAR EQUIPOS DE AULA DE MEDIOS	ALUMNOS	POR INICIAR
ESCUELA SECUNDARIA DE NUEVA CREACION FRACC. LAS BELLOTAS							
NOGALES HEROICA NOGALES	690,207.66	690,207.66	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 20 COMPUTADORAS	ALUMNOS	POR INICIAR
VENUSTIANO CARRANZA							
NOGALES CIBUTA	95,055.55	95,055.55	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 43	POR INICIAR
GUADALUPE VICTORIA							
OPODEPE MERESICHIC	50,567.07	50,567.07	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 3 COMPUTADORAS	ALUMNOS 20	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
LIC. BENITO JUAREZ							
OPODEPE TUAPE	116,867.07	116,867.07	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 3 COMPUTADORAS	ALUMNOS 16	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE 4 AULAS, LABORATORIO DE INFORMATICA Y SERVICIOS SANITARIOS EN COBACH (PRIMERA ETAPA), PITIQUITO							
PITIQUITO PITIQUITO	1,822,100.00	1,822,100.00	0.00	0.00		500 500	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 4 AULAS, LABORATORIO DE INFORMATICA Y SERVICIOS SANITARIOS EN COBACH (PRIMERA ETAPA), PITIQUITO							
PITIQUITO PITIQUITO	1,822,100.00	1,822,100.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 11							
PITIQUITO PITIQUITO	222,944.35	222,944.35	0.00	0.00	REEQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 20 COMPUTADORAS	ALUMNOS 355	TERMINADO
GUADALUPE VICTORIA							
PITIQUITO DESEMBOQUE DE LOS SERIS (EL DESEMBOQUE)	95,055.55	95,055.55	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 47	POR INICIAR
REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO Y SERVICIOS SANITARIOS EN J.N. LIBERTAD, PITIQUITO							
PITIQUITO PUERTO LIBERTAD	284,917.00	284,917.00	0.00	0.00		ALUMNO 83	TERMINADO
PRIMARIA EMILIANO ZAPATA							
PITIQUITO VERDES, LOS	50,567.07	50,567.07	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 3 COMPUTADORAS	ALUMNOS 15	POR INICIAR
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, E.P. JAIME NUNO, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	285,020.00	185,020.00	100,000.00	0.00		ALUMNO 422	TERMINADO
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, E.P. PRIMERO DE JUNIO, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	36,891.00	18,445.00	18,446.00	0.00		ALUMNO 853	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. JOSE A. ACUÑA NUÑEZ, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	384,214.00	384,214.00	0.00	0.00		ALUMNO 30	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA EN E.P. CLUB ROTARIO, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	277,470.00	277,470.00	0.00	0.00		ALUMNO 80	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA EN E.P. ELVIRA F. CECEÑA RUBIO, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	352,415.00	352,415.00	0.00	0.00		ALUMNO 30	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. TESORO INFANTIL, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	313,663.00	313,663.00	0.00	0.00		ALUMNO 30	EN PROCESO
TERMINACION DE CENTRO DE INFORMACION, CONSISTENTE EN BIBLIOTECA, CENTRO DE COMPUTO Y AUDITORIO EN INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	148,749.00	148,749.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	POR INICIAR

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							

CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. N/C JUAN ENRIQUE PESTALOZZI, PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	287,166.00	287,166.00	0.00	0.00		ALUMNO 30	EN PROCESO
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LABORATORIO MULTIFUNCIONAL EN INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	25,655.00	25,655.00	0.00	0.00		ALUMNO 420	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN E.P. N/C NUEVO PEÑASCO, PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	626,890.00	626,890.00	0.00	0.00		ALUMNO 150	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA, ESC. SEC. PROFR. GILBERTO PACHECO CASTILLO, PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	149,984.00	149,984.00	0.00	0.00		ALUMNO 100	EN PROCESO
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. SEC. TECNICA NO.20, PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	326,380.00	163,190.00	163,190.00	0.00		ALUMNO 836	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO, CINCO AULAS DIDACTICAS, REPARACION DE TECHUMBRES Y OBRA EXTERIOR EN CET DEL MAR 14, PUERTO PEYASCO PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	3,525,000.00	3,525,000.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO, CINCO AULAS DIDACTICAS, REPARACION DE TECHUMBRES Y OBRA EXTERIOR EN CET DEL MAR 14, PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	3,525,000.00	3,525,000.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
NUEVA CREACION PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	488,998.93	488,998.93	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 348	POR INICIAR
FRANCISCO URREA BERMUDEZ PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	491,865.08	491,865.08	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 799	POR INICIAR
AMADO NERVO QUIRIEGO QUIRIEGO	172,245.15	172,245.15	0.00	0.00	REEQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 198	POR INICIAR
GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO QUIRIEGO BACUSA	73,585.56	73,585.56	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 3 COMPUTADORAS	ALUMNOS 19	POR INICIAR
FRANCISCO I MADERO QUIRIEGO BATACOSA	95,055.55	95,055.55	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 33	POR INICIAR
MARTIRES DE CABORCA QUIRIEGO CABORA	95,055.55	95,055.55	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 32	POR INICIAR

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
LAZARO CARDENAS DEL RIO QUIRIEGO GOJJAQUIA	116,867.07	116,867.07	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 3 COMPUTADORAS	ALUMNOS 17	POR INICIAR
LIC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ QUIRIEGO TANQUE, EL	73,585.56	73,585.56	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 3 COMPUTADORAS	ALUMNOS 10	POR INICIAR
GRAL. ANTONIO ARMENTA QUIRIEGO TEPAHUI	95,055.55	95,055.55	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 44	POR INICIAR
LAZARO CARDENAS DEL RIO QUIRIEGO MACHILIBAMPO	73,585.56	73,585.56	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 3 COMPUTADORAS	ALUMNO 9	POR INICIAR
BENITO JUAREZ QUIRIEGO FRIJOLAR, EL	95,055.55	95,055.55	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 34	POR INICIAR
TRIBU GUARIJIO 2 QUIRIEGO BAJIOS, LOS (EJIDO LOS CONEJOS)	151,970.72	151,970.72	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 52	POR INICIAR
EMILIANO ZAPATA RAYON TRES ALAMOS	50,567.07	50,567.07	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 3 COMPUTADORAS	ALUMNOS 14	POR INICIAR
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 3 ROSARIO ROSARIO (TESOPACO)	222,944.35	222,944.35	0.00	0.00	REEQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 20 COMPUTADORAS	ALUMNOS 159	POR INICIAR
5 DE MAYO ROSARIO CUBA	95,055.55	95,055.55	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 39	POR INICIAR
PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ROSARIO ESTRELLA, LA	95,055.55	95,055.55	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 34	TERMINADO
ALVARO OBREGON ROSARIO DURA,LA	73,585.56	73,585.56	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 3 COMPUTADORAS	ALUMNOS 12	POR INICIAR
GRAL. ABELARDO L. RODRIGUEZ ROSARIO NURI	150,970.72	150,970.72	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 70	POR INICIAR

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS E IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN 2 AULAS EN E.P. ABELARDO L. RODRIGUEZ EN NURI, ROSARIO							
ROSARIO NURI	799,642.00	799,642.00	0.00	0.00		ALUMNO 68	TERMINADO
GUADALUPE VICTORIA							
ROSARIO PAREDONES	70,846.75	70,846.75	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 32	TERMINADO
PRIMERO DE MAYO							
ROSARIO RIO CHICO	116,867.07	116,867.07	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 3 EQUIPOS	ALUMNOS 10	POR INICIAR
LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS							
ROSARIO SAUZ, EL	73,585.56	73,585.56	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 3 COMPUTADORAS	ALUMNOS 14	TERMINADO
JUAN AMOS COMENIO							
ROSARIO TARAHUMARAS (TARAHUMARIS)	116,867.07	116,867.07	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 3 EQUIPOS	ALUMNOS 13	POR INICIAR
TELESECUNDARIA 360							
ROSARIO TARAHUMARAS (TARAHUMARIS)	116,867.07	116,867.07	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 3 COMPUTADORAS	ALUMNOS 15	POR INICIAR
IGNACIO ZARAGOZA							
SAHUARIPA TRIGO DE COROREPE, EL	116,867.07	116,867.07	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 3 COMPUTADORAS	ALUMNOS 17	POR INICIAR
12 DE OCTUBRE							
SAN IGNACIO RIO MUERTO PUEBLO NUEVO (LA CUCHILLA)	95,055.55	95,055.55	0.00	0.00	EQUIPAR AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 33	TERMINADO
JOSE MA. MORELOS Y PAVON							
SAN IGNACIO RIO MUERTO TETABATE	452,372.57	452,372.57	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 72	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. EL LOBITO EN BAHIA DE LOBOS, SAN IGNACIO RIO MUERTO							
SAN IGNACIO RIO MUERTO VARIAS	372,442.00	372,442.00	0.00	0.00		ALUMNO 30	EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACION ELECTRICA, E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	4,927.00	4,927.00	0.00	0.00		ALUMNO 180	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. PATRICIA ISABEL FLAMAN G., SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	295,516.00	295,516.00	0.00	0.00		ALUMNO 30	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. S/N, FRACC. MISION DEL SOL, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	354,121.00	354,121.00	0.00	0.00		ALUMNO 30	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TRES AULAS, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS, CERCO, BEBEDERO Y PLAZA CIVICA EN E.P. N/C, FRACC. PALMIRA, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	119,874.00	119,874.00	0.00	0.00		ALUMNO 240	TERMINADO
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN E.P. N/C, COL. ESCALONIAS, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	654,796.00	654,796.00	0.00	0.00		ALUMNO 160	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. ABELARDO L. RODRIGUEZ, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	303,127.00	303,127.00	0.00	0.00		ALUMNO 30	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. IRMA BEATRIZ RASCON CORONADO, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	327,630.00	327,630.00	0.00	0.00		ALUMNO 30	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN E.P. N/C FRACCIONAMIENTO PALMIRA, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	923,373.00	923,373.00	0.00	0.00		ALUMNO 240	TERMINADO
REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	174,651.00	87,325.00	87,326.00	0.00		ALUMNO 367	TERMINADO
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, E.P. PLUTARCO ELIAS CALLES, CAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	296,246.00	196,246.00	100,000.00	0.00		ALUMNO 556	TERMINADO
REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO, E.P. MARIA MERCEDES ANDRADE, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	361,483.00	180,742.00	180,741.00	0.00		ALUMNO 308	TERMINADO
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, E.P. JUAN ESCUTIA, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	301,839.00	201,840.00	99,999.00	0.00		ALUMNO 675	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE ENSEÑANZA DE LA CIENCIA, CBTIS 33, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA EN E.P. N/C COLONIA ESCALONIAS, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	310,673.00	310,673.00	0.00	0.00		ALUMNO 80	EN PROCESO
REHABILITACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO EN E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	208,805.00	108,805.00	100,000.00	0.00		ALUMNO 517	EN PROCESO
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN ESC. SEC. NO.4, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00		ALUMNO 1526	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA EN E.P. JOSE VASCONCELOS, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	322,182.00	322,182.00	0.00	0.00		ALUMNO 80	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatl	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, E.P. JAIME TORRES BODET, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	379,323.00	279,323.00	100,000.00	0.00		ALUMNO 474	TERMINADO
PRIMARIA NUEVA CREACION							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	483,954.27	483,954.27	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 379	POR INICIAR
SECUNDARIA GENERAL NUM. 4							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	580,456.24	580,456.24	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 110	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE EDIFICIO DE LICENCIATURA EN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO EN CESUES, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00		ALUMNO 1000	POR INICIAR
AURELIO RENTERIA FLORES							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	505,767.65	505,767.65	0.00	0.00	CONSTRUIR Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 719	POR INICIAR
BENITO JUAREZ							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	95,055.55	95,055.55	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 28	POR INICIAR
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 75							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	588,561.86	588,561.86	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 326	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE DOS AULAS, ESC. SEC. GRAL. NO.4, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	360,300.00	360,300.00	0.00	0.00		ALUMNO 25	EN PROCESO
NUEVA CREACION							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	459,183.57	459,183.57	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 100	POR INICIAR
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO BASICO DE ELECTRONICA, ANALOGIA Y DIGITAL EN CONALEP, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO BASICO DE ELECTRONICA, ANALOGIA Y DIGITAL EN CONALEP, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA							
SAN LUIS RIO COLORADO AZTECA	73,585.56	73,585.56	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 3	ALUMNOS 11	POR INICIAR

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
COMPUTADORAS							
CONSTRUCCION DE AULA EN E.P. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN GOLFO DE SANTA CLARA, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO GOLFO DE SANTA CLARA	385,799.00	385,799.00	0.00	0.00		ALUMNO 30	EN PROCESO
LAZARO CARDENAS DEL RIO							
SAN LUIS RIO COLORADO MESA RICA	271,545.95	271,545.95	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 22	POR INICIAR
GUADALUPE VICTORIA							
SAN LUIS RIO COLORADO FRONTERIZO, EL	95,055.55	95,055.55	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 44	POR INICIAR
NUEVA CREACION							
SAN LUIS RIO COLORADO BARROTE, EL	220,846.75	220,846.75	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 50	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE AULA, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDERO, PLAZA CIVICA Y CERCO PERIMETRAL EN J.N. N/C, EL BARROTE, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO VARIAS	1,066,988.00	1,066,988.00	0.00	0.00		ALUMNO 30	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS EN EMSAD, PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS PESQUEIRA	365,497.00	365,497.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE TRES AULAS, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDERO, PLAZA CIVICA Y CERCO PERIMETRAL EN E.P. NUEVA CREACION EN ESTACION PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS PESQUEIRA	34,430.00	34,430.00	0.00	0.00		ALUMNO 240	POR INICIAR
NUEVA CREACION							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS PESQUEIRA	464,293.15	464,293.15	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 122	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y SERVICIOS SANITARIOS EN EMSAD, PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS PESQUEIRA	365,497.00	365,497.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN EMSAD, SAN PEDRO DE LA CUEVA							
SAN PEDRO DE LA CUEVA SAN PEDRO DE LA CUEVA	36,223.00	36,223.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE DOS AULAS, CERCO PERIMETRAL Y LETRINA EN EMSAD, SAN PEDRO DE LA CUEVA							
SAN PEDRO DE LA CUEVA SAN PEDRO DE LA CUEVA	501,776.00	501,776.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN EMSAD, SAN PEDRO DE LA CUEVA							
SAN PEDRO DE LA CUEVA SAN PEDRO DE LA CUEVA	36,224.00	36,224.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
FELIX ROMERO							
SAN PEDRO DE LA CUEVA SAN PEDRO DE LA CUEVA	172,245.15	172,245.15	0.00	0.00	REEQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 127	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE DOS AULAS, CERCO PERIMETRAL Y LETRINA EN EMSAD, SAN PEDRO DE LA CUEVA							
SAN PEDRO DE LA CUEVA SAN PEDRO DE LA CUEVA	501,777.00	501,777.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
NIÑOS HEROES							
SAN PEDRO DE LA CUEVA SAN JOSE DE BATUC (BATUQUITO)	70,846.75	70,846.75	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 37	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. CONCEPCION AGUIRRE GALVEZ, SANTA ANA							
SANTA ANA SANTA ANA	123,153.00	123,153.00	0.00	0.00		ALUMNO 30	EN PROCESO
REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS, E.P. DIEGO MORENO, SANTA ANA							
SANTA ANA SANTA ANA	252,580.00	152,580.00	100,000.00	0.00		ALUMNO 427	TERMINADO
BENITO JUAREZ							
SANTA ANA COYOTILLO NORTE	73,585.56	73,585.56	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 3 COMPUTADORAS	ALUMNOS 13	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE AULA EN E.P. PEDRO GARCIA CONDE EN ESTACION LLANO, SANTA ANA							
SANTA ANA ESTACION LLANO	352,421.00	352,421.00	0.00	0.00		ALUMNO 80	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA EN J.N. ALFONSO MARIN RETIFF EN SANTA RITA, SANTA ANA							
SANTA ANA SANTA RITA DEL CLARO	276,279.00	276,279.00	0.00	0.00		ALUMNO 30	EN PROCESO
TELESECUNDARIA 55							
SANTA CRUZ SANTA CRUZ	121,545.95	121,545.95	0.00	0.00	REEQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 66	TERMINADO
TELESECUNDARIA 53							
SARIC SARIC	121,545.95	121,545.95	0.00	0.00	REEQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 45	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA, SERVICIOS SANITARIOS, BEBEDERO, PLAZA CIVICA Y CERCO PERIMETRAL EN J.N. N/C, LOS CHIRRIONES, SARIC							
SARIC CHIRRIONES, LOS	893,746.00	893,746.00	0.00	0.00		ALUMNO 30	EN PROCESO
GUADALUPE VICTORIA							
SOYOPA SOYOPA	50,567.07	50,567.07	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 3 COMPUTADORAS	ALUMNOS 15	POR INICIAR

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
GENERAL PESQUEIRA							
SOYOPA REBEICO	50,567.07	50,567.07	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 3 COMPUTADORAS	ALUMNOS 17	POR INICIAR
EPIFANIO E. VIEYRA							
SOYOPA TONICHI	70,846.75	70,846.75	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 36	TERMINADO
TELESECUNDARIA 52							
SUAQUI GRANDE SUAQUI GRANDE	121,545.95	121,545.95	0.00	0.00	REEQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 84	POR INICIAR
TELESECUNDARIA 333							
TEPACHE TEPACHE	121,545.95	121,545.95	0.00	0.00	REEQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 78	POR INICIAR
MIGUEL HIDALGO							
TRINCHERAS TRINCHERAS	172,245.15	172,245.15	0.00	0.00	REEQUIPAR AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNNOS 126	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCION, PLAZA CIVICA Y CERCO PERIMETRAL EN J.N. N/C, EJ. SAN MANUEL, TUBUTAMA							
TUBUTAMA SAN MANUEL (SAN MANUEL OCUCA)	932,591.00	932,591.00	0.00	0.00		ALUMNO 30	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y REHABILITACION DE TECHO DE LAMINA EN CBTA 161, URES							
URES URES	562,500.00	562,500.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS, E.P. PROFR. ENRIQUE QUIJADA, URES							
URES URES	304,260.00	204,260.00	100,000.00	0.00		ALUMNO 317	TERMINADO
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y REHABILITACION DE TECHO DE LAMINA EN CBTA 161, URES							
URES URES	562,500.00	562,500.00	0.00	0.00		ALUMNO 500	EN PROCESO
EL CAMPESINO							
URES URES	172,245.15	172,245.15	0.00	0.00	REEQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 135	POR INICIAR
BENITO JUAREZ							
URES PUERTA DEL SOL	70,846.75	70,846.75	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 24	TERMINADO
EMILIO CARRANZA							
URES SAN RAFAEL	95,055.55	95,055.55	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 28	TERMINADO
REPARACION DE TECHOS, E.P. FRANCISCO I. MADERO EN EL SAUZ, URES							
URES SAUZ, EL	155,261.00	155,261.00	0.00	0.00		ALUMNO 46	TERMINADO

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
LAZARO CARDENAS							
URES SEGURO, EL	50,567.07	50,567.07	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 3 COMPUTADORAS	ALUMNOS 10	POR INICIAR
BARAQUIEL D. FIMBRES							
VILLA HIDALGO VILLA HIDALGO	222,944.35	222,944.35	0.00	0.00	REEQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 20 COMPUTADORAS	ALUMNOS 64	TERMINADO
PROFR. RAFAEL D. FIERROS							
VILLA HIDALGO VILLA HIDALGO	172,245.15	172,245.15	0.00	0.00	REEQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 132	TERMINADO
JESUS GARCIA							
VILLA HIDALGO SAN JUAN DEL RIO (SAN JUAN)	95,055.55	95,055.55	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 32	POR INICIAR
ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 10							
YECORA YECORA	222,944.35	222,944.35	0.00	0.00	REEQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 20 COMPUTADORAS	ALUMNOS 152	TERMINADO
FRANCISCO I. MADERO							
YECORA MESA DEL CAMPANERO	137,146.75	137,146.75	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 22	POR INICIAR
BENITO JUAREZ							
YECORA GUADALUPE (GUADALUPE TOYOPA)	154,046.75	154,046.75	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 34	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA EN E.P. BENITO JUAREZ EN LA QUEMA, YECORA							
YECORA QUEMA, LA	394,435.00	394,435.00	0.00	0.00		ALUMNO 30	TERMINADO
GUADALUPE VICTORIA							
YECORA MAYCOBA	131,545.95	131,545.95	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 71	POR INICIAR
EMILIANO ZAPATA							
YECORA MAYCOBA	483,653.66	483,653.66	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 59	POR INICIAR
EMILIANO ZAPATA							
YECORA TEPOCA	252,245.95	252,245.95	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 10 COMPUTADORAS	ALUMNOS 55	POR INICIAR
MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA							
YECORA PIMAS (JUAN DIEGO DE LOS PIMAS)	454,046.75	454,046.75	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS YY EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 EQUIPOS	ALUMNOS 24	POR INICIAR

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
TRIBU PIMA							
YECORA VARIAS	501,546.75	501,546.75	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 5	POR INICIAR
TELESECUNDARIA 363							
YECORA VARIAS	70,846.75	70,846.75	0.00	0.00	EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 5 COMPUTADORAS	ALUMNOS 42	POR INICIAR
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD EN EL ESTADO DE SONORA PARA EL CICLO ESCOLAR 2008-2009, VARIOS							
VARIOS VARIAS	42,638,403.00	7,095,305.00	25,543,098.00	10,000,000.00		ALUMNO 270000	POR INICIAR
RECURSOS COMPLEMENTARIOS PARA EL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD EN EL ESTADO DE SONORA PARA EL CICLO ESCOLAR 2008-2009, VARIOS							
VARIOS VARIAS	1,419,061.00	1,419,061.00	0.00	0.00		ESTADO 1	POR INICIAR
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA ESCUELAS DE EDUCACION BASICA EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO							
VARIOS VARIAS	1,498,000.00	1,498,000.00	0.00	0.00		ALUMNO 7600	POR INICIAR
NUEVA CREACION							
VARIOS VARIAS	466,893.21	466,893.21	0.00	0.00	CONSTRUIR UN AULA DE MEDIOS Y EQUIPAR UN AULA DE MEDIOS CON 15 COMPUTADORAS	ALUMNOS 584	POR INICIAR
EQUIPAMIENTO PARA TALLERES EN ESPACIOS EDUCATIVOS DE EDUCACION BASICA EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO							
VARIOS VARIAS	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00		ALUMNO 2100	POR INICIAR
EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NUEVA CREACION DE EDUCACION BASICA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	10,249,195.00	10,249,195.00	0.00	0.00		ALUMNO 10500	POR INICIAR
EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS DE NUEVA CREACION DE EDUCACION BASICA (REPOSICION), VARIOS							
VARIOS VARIAS	6,000,033.00	6,000,033.00	0.00	0.00		ALUMNO 8000	POR INICIAR
ADECUACION DE INSTALACIONES Y OPERACION DEL PROGRAMA AULAS DE MEDIOS EN ESCUELAS DE EDUCACION BASICA EN VARIOS MUNICIPIOS							
VARIOS VARIAS	22,915.00	22,915.00	0.00	0.00		ALUMNO 10103	POR INICIAR
PROGRAMA AULAS DE MEDIOS DE LA AMPLIACION DE LA RED ESCOLAR 2008 (CONCEPTOS COMPLEMENTARIOS), VARIOS							
VARIOS VARIAS	8,123,856.00	8,123,856.00	0.00	0.00		ALUMNO 41139	POR INICIAR
EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIO EN 5 ESCUELAS DE EDUCACION BASICA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	373,125.00	373,125.00	0.00	0.00		ALUMNO 4320	POR INICIAR
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ESPACIOS PARA AULAS DE MEDIOS DE LA AMPLIACION DE RED ESCOLAR 2008, VARIOS							
VARIOS VARIAS	61,750,947.76	61,750,947.76	0.00	0.00		ALUMNO 41139	POR INICIAR

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
TOTAL MODALIDAD:	581,814,227.00	530,464,828.00	41,265,075.00	10,084,324.00		889	Proyectos
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA "BENITO JUAREZ" EN VILLA JUAREZ, BENITO JUAREZ							
BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		PERSONA 13841	POR INICIAR
REMDELACION DE ESTADIO DE BEISBOL PADRE KINO, MAGDALENA DE KINO							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	697,658.00	697,658.00	0.00	0.00		PERSONA 24447	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	1,197,658.00	1,197,658.00	0.00	0.00		2	Proyectos
[UE] SITIOS HISTORICOS							
SONDEO DE SUELOS DEL COMPLEJO CULTURAL MUSAS, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	225,373.00	225,373.00	0.00	0.00		PERSONA 609829	TERMINADO
PROYECTO DE REHABILITACION DE PLAZA VENUSTIANO CARRANZA, COMPLEJO CULTURAL MUSAS, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	186,300.00	186,300.00	0.00	0.00		PERSONA 609829	EN PROCESO
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL-GALERIA, COMPLEJO CULTURAL MUSAS, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	228,620.00	228,620.00	0.00	0.00		PERSONA 609829	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CENTRO DEL VISITANTE, COMPLEJO CULTURAL MUSAS, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	29,784,068.00	29,784,068.00	0.00	0.00	LAS METAS NO SE CONSIDERAN, YA QUE ESTAN CONTEMPLADAS EN LA AUTORIZACION ORIGINAL	PERSONA 609829	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	30,424,361.00	30,424,361.00	0.00	0.00		4	Proyectos
[UM] APOYO A LA EDUCACION BASICA							
J.N.I. LA PRESITA							
ALAMOS MOCUZARI	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	REHABILITACION DE TRES AULAS Y SANITARIO	ALUMNOS 42	POR INICIAR
E.P.I. PADRE DE LAS CASAS							
BACUM BATACONCICA	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	REHABILITACION DE CINCO AULAS	ALUMNOS 79	POR INICIAR
J.N.I. LA BATACONCICA							
BACUM BATACONCICA	288,478.00	0.00	288,478.00	0.00	CONSTRUCCION DE UN AULA	ALUMNOS 26	POR INICIAR
TELESECUNDARIA 146							
BACUM LOMA DE BACUM	319,813.00	0.00	319,813.00	0.00	CONSTRUCCION DE UN AULA, REHABILITACION DE DOS AULAS	ALUMNOS 80	POR INICIAR
TELESECUNDARIA 128							
BENITO JUAREZ PAREDONCITO	102,263.00	0.00	102,263.00	0.00	REHABILITACION DE OCHO AULAS Y SANITARIOS	ALUMNOS 134	POR INICIAR

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
<i>[UM] APOYO A LA EDUCACION BASICA</i>							
E.P. 5 DE FEBRERO CAJEME TEPEYAC	121,113.00	0.00	121,113.00	0.00	REHABILITACION DE CINCO AULAS	ALUMNOS 191	POR INICIAR
TELESECUNDARIA 130 ETCHOJOA BUAYSIACOBÉ	566,239.00	0.00	566,239.00	0.00	CONSTRUCCION DE DOS AULAS	ALUMNOS 310	POR INICIAR
J.N.I. EL GUAYABITO ETCHOJOA GUAYABAS, LAS	355,678.00	0.00	355,678.00	0.00	CONSTRUCCION DE UN AULA, REHABILITACION DE UN AULA Y SANITARIO	ALUMNOS 38	POR INICIAR
TELESECUNDARIA 249 ETCHOJOA NAVOLATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	REHABILITACION DE SEIS AULAS Y SANITARIO	ALUMNOS 134	POR INICIAR
J.N.I. EL SOLECITO ETCHOJOA RODEO, EL	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	REHABILITACION DE UN AULA Y SANITARIO	ALUMNOS 39	POR INICIAR
E.P.I. GABINO BARRERA ETCHOJOA GUAYTANA	178,800.00	0.00	178,800.00	0.00	CONSTRUCCION DE SANITARIO, POZO, FOSA, CISTERNA	ALUMNOS 28	POR INICIAR
J.N.I. LA ESPIGUITA ETCHOJOA MOCHIPACO NO. 2	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	REHABILITACION DE DOS AULAS Y SANITARIO	ALUMNOS 27	POR INICIAR
TELESECUNDARIA 356 GUAYMAS BELEM	291,613.00	0.00	291,613.00	0.00	CONSTRUCCION DE UN AULA	ALUMNOS 31	POR INICIAR
E.P.I. IGNACIO MORI GUAYMAS BELEM	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	REHABILITACION DE DOS AULAS	ALUMNOS 47	POR INICIAR
E.P.I. GRAL. LUIS MATUS GUAYMAS CASAS BLANCAS	307,113.00	0.00	307,113.00	0.00	CONSTRUCCION DE UN AULA	ALUMNOS 79	POR INICIAR
TELESECUNDARIA 165 GUAYMAS GUASIMAS, LAS	237,600.00	0.00	237,600.00	0.00	CONSTRUCCION DE SANITARIO	ALUMNOS 117	POR INICIAR
J.N.I. SEMALULUKUT GUAYMAS VICAM (SWICHT)	315,778.00	0.00	315,778.00	0.00	CONSTRUCCION DE UN AULA, REHABILITACION DE DOS AULAS Y SANITARIO	ALUMNOS 63	POR INICIAR
J.N.I. MACOCHINI GUAYMAS VICAM PUEBLO	31,700.00	0.00	31,700.00	0.00	REHABILITACION DE TRES AULAS Y SANITARIO	ALUMNOS 75	POR INICIAR

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[UM] APOYO A LA EDUCACION BASICA							

E.P. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON GUAYMAS CRUCERO DE ENSENADA CHICA (EL TESAL)	37,700.00	0.00	37,700.00	0.00	REHABILITACION DE SEIS AULAS	ALUMNOS 103	POR INICIAR
TELESECUNDARIA 123 GUAYMAS CRUCERO DE ENSENADA CHICA (EL TESAL)	148,500.00	0.00	148,500.00	0.00	CONSTRUCCION DE SANITARIO, POZO, FOSA Y CISTERNA	ALUMNOS 42	POR INICIAR
E.P. ABELARDO L. RODRIGUEZ HERMOSILLO SAN LUIS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	CONSTRUCCION DE SANITARIO, FOSA	ALUMNOS 49	POR INICIAR
E.P. SOR JUANA INES DE LA CRUZ HERMOSILLO EJIDO CARRILLO MARCOR	341,826.00	0.00	341,826.00	0.00	CONSTRUCCION DE SANITARIO 6 X 4, FOSA, CISTERNA	ALUMNOS 173	POR INICIAR
TELESECUNDARIA 341 HERMOSILLO CHOYUDO, EL (LOS JAPONESES)	290,813.00	0.00	290,813.00	0.00	CONSTRUCCION DE UN AULA	ALUMNOS 31	POR INICIAR
J.N.I. EL PATITO HUATABAMPO MORONCARIT	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	REHABILITACION DE TRES AULAS Y SANITARIO	ALUMNOS 51	POR INICIAR
TELESECUNDARIA 187 HUATABAMPO PARRAS, LAS	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	CONSTRUCCION DE SANITARIO	ALUMNOS 85	POR INICIAR
J.N.I. U TAA HUATABAMPO ZABILA, LA	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	REHABILITACION DE DOS AULAS Y SANITARIO	ALUMNOS 36	POR INICIAR
J.N.I. U BISEROU HUATABAMPO MOCHIBAMPO	196,050.00	0.00	196,050.00	0.00	CONSTRUCCION DE SANITARIO, POZO, FOSA, CISTERNA, REHABILITACION DE DOS AULAS	ALUMNOS 34	POR INICIAR
E.P.I. MANUEL AVILA CAMACHO IMURIS VIGUITAS, LAS	221,113.00	0.00	221,113.00	0.00	CONSTRUCCION DE SANITARIO, POZO, FOSA, REHABILITACION DE DOS AULAS	ALUMNOS 18	POR INICIAR
TELESECUNDARIA 154 MAGDALENA CEBOLLA, LA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	CONSTRUCCION DE SANITARIO, POZO, FOSA	ALUMNOS 14	POR INICIAR
TELESECUNDARIA 25 NAVOJOA EJIDO GUADALUPE DE JUAREZ	87,113.00	0.00	87,113.00	0.00	REHABILITACION DE TRES AULAS Y SANITARIO	ALUMNOS 92	POR INICIAR

SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[UM] APOYO A LA EDUCACION BASICA							
J.N.I. ROSARIO CASTELLANOS							
NAVOJOA CHIVUCU	417,178.00	0.00	417,178.00	0.00	CONSTRUCCIN DE UN AULA, SANITARIO, FOSA, POZO	ALUMNOS 22	POR INICIAR
E.P. ANAHUAC							
NAVOJOA GUAYMITAS	383,626.00	0.00	383,626.00	0.00	CONSTRUCCION DE AULA, REHABILITACION DE DOS AULAS	ALUMNOS 134	POR INICIAR
TELESECUNDARIA 245							
NAVOJOA JOAQUIN AMARO	51,913.00	0.00	51,913.00	0.00	REHABILITACION DE DOS AULAS Y SANITARIO	ALUMNOS 33	POR INICIAR
J.N.I. EL PUEBLITO							
NAVOJOA PUEBLO NUEVO	42,678.00	0.00	42,678.00	0.00	REHABILITACION DE DOS AULAS	ALUMNOS 33	POR INICIAR
TELESECUNDARIA 156							
NAVOJOA SIVIRAL	603,226.00	0.00	603,226.00	0.00	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, REHABILITACION DE CUATRO AULAS Y SANITARIO	ALUMNOS 108	POR INICIAR
TELESECUNDARIA 173							
QUIRIEGO CABORA	62,113.00	0.00	62,113.00	0.00	REHABILITACION DE UN AULA Y SANITARIO	ALUMNOS 22	POR INICIAR
J.N.I. EL SOLDADITO							
SAN IGNACIO RIO MUERTO COLONIA MILITAR	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	REHABILITACION DE DOS AULAS Y SANITARIO	ALUMNOS 33	POR INICIAR
J.N.I. NUEVA CREACION							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS PESQUEIRA	282,178.00	0.00	282,178.00	0.00	CONSTRUCCIN DE UN AULA	ALUMNOS 106	POR INICIAR
E.P. CUAUHTEMOC							
TUBUTAMA TUBUTAMA	127,613.00	0.00	127,613.00	0.00	REHABILITCION DE CUATRO AULAS Y SANITARIO	ALUMNOS 58	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	7,054,328.00	0.00	7,054,328.00	0.00			39 Proyectos
SUBTOTAL 2008	620,490,574.00	562,086,847.00	48,319,403.00	10,084,324.00			934 Proyectos
TOTAL DEPENDENCIA:	832,627,593.24	733,315,502.02	74,993,160.00	24,318,931.22			1,966 Proyectos

Secretaría de Salud Pública

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[6P] CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS							
PROGRAMA EMERGENTE DE RECONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES DAÑADOS EL HURACAN "HENRIETTE" A SU PASO POR EL ESTADO DE SONORA, VARIOS VARIOS VARIAS	3,257,520.72	3,257,520.72	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 605971	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	3,257,520.72	3,257,520.72	0.00	0.00			1 Proyectos
[D3] APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD							
ADQUSICION DE AMBULANCIA, RAYON RAYON VARIAS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	VEHICULO 1	PERSONA 1822	TERMINADO
ADQUISICION DE VEHICULO TIPO AMBULANCIA, SAN FELIPE DE JESUS SAN FELIPE DE JESUS SAN FELIPE DE JESUS	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	VEHICULO 1	PERSONA 596	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00			2 Proyectos
[SN] INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA							
CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DEL NIÑO Y LA MUJER, CAJEME CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1,889,889.53	1,889,889.53	0.00	0.00	HOSPITAL 1	PERSONA 382000	TERMINADO
CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DEL NIÑO Y DE LA MUJER EN CD. OBREGON CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	HOSPITAL 1	PERSONA 382000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE ALBERGUE EN EL HOSPITAL BASICO DE MOCTEZUMA MOCTEZUMA MOCTEZUMA	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 4187	TERMINADO
TERMINACION DE LA AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL GENERAL, NOGALES NOGALES HEROICA NOGALES	6,291,262.00	6,291,262.00	0.00	0.00	HOSPITAL 1	PERSONA 198847	TERMINADO
TERMINACION DE LA AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL GENERAL (AMPLIACION), NOGALES NOGALES HEROICA NOGALES	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	HOSPITAL 1	PERSONA 198847	TERMINADO
EQUIPAMIENTO PARA LOS SERVICIOS DE SALUD EN SONORA, VARIOS VARIOS VARIAS	2,937,373.16	2,937,373.16	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	PERSONA 50000	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	22,668,524.69	22,668,524.69	0.00	0.00			6 Proyectos
SUBTOTAL 2007	26,101,045.41	26,101,045.41	0.00	0.00			9 Proyectos

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SN] INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA							
REHABILITACION DEL H. G. DE CD. OBREGON							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	HOSPITAL 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
REHABILITACION DEL PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER PISO DEL HIES							
HERMOSILLO HERMOSILLO	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	HOSPITAL 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
TERMINACION DE LA AMPLIACION Y REHABILITACION DEL H. G. DE NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	9,396,875.00	9,396,875.00	0.00	0.00	HOSPITAL 1	MUNICIPIO 198847	EN PROCESO
TERMINACION DE LA AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL GENERAL, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	20,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	HOSPITAL 1	PERSONA 198847	POR INICIAR
TERMINACION DEL H. G. DE SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	22,156,661.00	22,156,661.00	0.00	0.00	HOSPITAL 1	MUNICIPIO 180152	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	76,553,536.00	66,553,536.00	0.00	10,000,000.00			5 Proyectos
[SO] CENTROS DE SALUD							
CONSTRUCCION DE UNIDAD DE ESPECIALIDAD MEDICA, PARA EL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA PARA LAS ADICCIONES, CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	1,920,988.00	1,598,809.00	0.00	322,179.00	CENTRO 1	PERSONA 49917	TERMINADO
CONSTRUCCION DE UNIDAD DE ESPECIALIDAD MEDICA, PARA EL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA PARA LAS ADICCIONES, COLONIA REAL DEL NORTE, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	2,003,618.00	1,613,329.00	0.00	390,289.00	CENTRO 1	PERSONA 250790	TERMINADO
CONSTRUCCION DE UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS PARA ATENCION DE SOBREPESO, RIESGOS CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS, FRACCIONAMIENTO NUEVA PALMIRA, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	2,074,000.00	2,074,000.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 382494	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE UNIDAD DE ESPECIALIDAD MEDICA, PARA EL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA PARA LAS ADICCIONES, COLONIA CENTRO, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1,758,375.00	1,613,329.00	0.00	145,046.00	CENTRO 1	PERSONA 4635	TERMINADO
CONSTRUCCION DE UNIDAD DE ESPECIALIDAD MEDICA, PARA EL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA PARA LAS ADICCIONES, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	1,914,471.00	1,613,329.00	0.00	301,142.00	CENTRO 1	PERSONA 97583	TERMINADO
CONSTRUCCION DE UNIDAD DE TERAPIA INFANTIL, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	16,461,414.00	16,461,414.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 2524706	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE UNIDAD DE ESPECIALIDAD MEDICA, PARA EL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA PARA LAS ADICCIONES, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	2,014,199.00	1,613,329.00	0.00	400,870.00	CENTRO 1	PERSONA 702910	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE UNIDAD DE ESPECIALIDADES MEDICAS PARA ATENCION DE SOBREPESO, RIESGO CARDIVASCULAR Y DIABETES MELLITUS, FRACCIONAMIENTO FLORESTA, SECCION LOS CIRUELOS, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	2,074,000.00	2,074,000.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 702910	EN PROCESO

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SO] CENTROS DE SALUD							
CONSTRUCCION DE UNIDAD DE ESPECIALIDAD MEDICA, PARA EL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA PARA LAS ADICCIONES, FRACCIONAMIENTO FLORESTA, SECCION CIRUELOS, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,369,582.00	1,360,000.00	0.00	9,582.00	CENTRO 1	PERSONA 702910	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE UNIDAD DE ESPECIALIDAD MEDICA, PARA EL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA PARA LAS ADICCIONES, NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	2,135,644.00	1,613,329.00	0.00	522,315.00	CENTRO 1	PERSONA 98187	TERMINADO
CONSTRUCCION DE UNIDAD DE ESPECIALIDAD MEDICA, PARA EL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA PARA LAS ADICCIONES, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	2,680,977.00	1,613,329.00	0.00	1,067,648.00	CENTRO 1	PERSONA 156854	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE UNIDAD DE ESPECIALIDAD MEDICA, PARA EL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA PARA LAS ADICCIONES, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	2,526,039.00	1,613,329.00	0.00	912,710.00	CENTRO 1	PERSONA 30466	EN PROCESO
AMPLIACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD, RAYON							
RAYON RAYON	758,047.71	603,125.00	0.00	154,922.71	CENTRO 1	PERSONA 1591	TERMINADO
CONSTRUCCION DE UNIDAD DE ESPECIALIDAD MEDICA, PARA EL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA PARA LAS ADICCIONES, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	2,808,269.00	1,613,329.00	0.00	1,194,940.00	CENTRO 1	PERSONA 126645	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	42,499,623.71	37,077,980.00	0.00	5,421,643.71			14 Proyectos
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
CONSTRUCCION DE ALBERGUE INFANTIL ITOM KARI EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	9,000,000.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	METRO CUADRADO 1062	ALUMNO 60	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	9,000,000.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00			1 Proyectos
SUBTOTAL 2008	128,053,159.71	108,131,516.00	0.00	19,921,643.71			20 Proyectos
TOTAL DEPENDENCIA:	154,154,205.12	134,232,561.41	0.00	19,921,643.71			29 Proyectos

*Secretaría de Infraestructura y
Desarrollo Urbano*

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5C] ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS Y DE ESPARCIMIENTO							

CONSTRUCCION DE DELFINARIO ACUARIO 3A. ETAPA EN GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	5,914,020.06	5,914,020.06	0.00	0.00	OBRA .70	PERSONA 150000	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	5,914,020.06	5,914,020.06	0.00	0.00			1 Proyectos
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							

REHABILITACION DEL EDIFICIO PARA BIBLIOTECA Y CENTRO DE COMPUTO, ACONCHI ACONCHI ESTANCIA, LA	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 550	TERMINADO
COLOCACION DE VITROPISO EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO CONTRERAS ACONCHI ESTANCIA, LA	178,026.80	151,986.80	0.00	26,040.00	OBRA 1	PERSONA 80	TERMINADO
REHABILITACION DEL EDIFICIO PARA BIBLIOTECA Y CENTRO DE COMPUTO EN LA ESTANCIA, ACONCHI ACONCHI ESTANCIA, LA	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 550	TERMINADO
REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA. ALAMOS ALAMOS	153,825.00	131,325.00	0.00	22,500.00	OBRA 1	PERSONA 100	TERMINADO
CONSTRUCCION DE REJAS PARA PROTECCION DE PUERTAS EN JARDIN DE NIÑOS MARIA BASACA ALTAR ALTAR	12,952.40	0.00	0.00	12,952.40	OBRA 1	PERSONA 60	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA PROF. EFRAIN BUEN ROSTRO NO. 10 ALTAR ALTAR	354,878.06	0.00	0.00	354,878.06	OBRA 1	PERSONA 391	TERMINADO
REHABILITACION DE CERCO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 15 BACUM SAN JOSE DE BACUM	103,057.49	87,983.25	0.00	15,074.24	OBRA 1	PERSONA 450	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, BENITO JUAREZ BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	3,458.00	3,458.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 330	TERMINADO
CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	215,494.36	183,973.97	0.00	31,520.39	OBRA 1	PERSONA 331	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL, E.P. BENITO JUAREZ EN VILLA JUAREZ, BENITO JUAREZ BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	115,252.00	115,252.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 330	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA CIVICA DE LA ESCUELA HEROES DE CHAPULTEPEC, BENITO JUAREZ BENITO JUAREZ AGUA BLANCA	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 130	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA CIVICA, E.P. HEROES DE CHAPULTEPEC EN AGUA BLANCA, BENITO JUAREZ BENITO JUAREZ AGUA BLANCA	176,013.00	176,013.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 130	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
REHABILITACION DE JARDINERAS Y BEBEDEROS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO.4 "PROFR. JOSE L. GUERRA", CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	55,685.00	55,685.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 768	TERMINADO
CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO EN CANCHA CIVICA DEL JARDIN DE NIÑOS 24 DE FEBRERO, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	31,482.00	31,482.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 97	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ESFUERZO UNIDO A.C. (CAM LABORAL 40), CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	47,572.00	47,572.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 75	TERMINADO
PINTURA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ NO.1 EN COL. CONSTITUCION, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	44,221.00	44,221.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 405	TERMINADO
INSTALACION ELECTRICA EN TEJABAN DE ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ NO.3 COL. CONSTITUCION, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	16,674.00	16,674.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 507	TERMINADO
INSTALACION ELECTRICA EN TEJABAN DE ESCUELA PRIMARIA ADALBERTO L. SALCIDO COL. MIGUEL HIDALGO, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	20,849.00	20,849.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 293	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN DE ESTRUCTURA METALICA EN ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL NO.11 "SARA VEGA LOPEZ", CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	309,157.00	309,157.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 862	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN DE ESTRUCTURA METALICA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MERANDA MONTAÑO, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	254,613.00	254,613.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PISO EN ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	56,908.00	56,908.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 800	TERMINADO
CONSTRUCCION DE DALA PERIMETRAL Y REHABILITACION DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO TELL, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	81,859.00	81,859.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 136	TERMINADO
REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA CENTAURO DEL NORTE, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	120,381.00	120,381.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 483	TERMINADO
INSTALACION DE PISO EN JARDIN DE NIÑOS BEATRIZ ORDOÑEZ ACUÑA, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	117,022.00	117,022.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 168	TERMINADO
REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA CARMEN SANCHEZ CORRAL, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	116,331.00	116,331.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 313	TERMINADO
REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA LEYVA, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	69,223.00	69,223.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 405	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA ESCUADRON 201							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	176,263.57	141,837.09	0.00	34,426.48	OBRA 1	PERSONA 402	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA JAIME TORRES BODET							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	349,208.17	281,003.45	0.00	68,204.72	OBRA 1	PERSONA 420	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y REHABILITACION DE BEBEDEROS EN ESCUELA SECUNDARIA NO. 1 JOSE RAFAEL CAMPOY							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	389,753.51	313,629.78	0.00	76,123.73	OBRA 1	PERSONA 880	EN PROCESO
REHABILITACION DE ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 65							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	409,703.97	329,683.66	0.00	80,020.31	OBRA 1	PERSONA 165	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BARRA MIXTA EN ESCUELA PRIMARIA ARTICULO TERCERO CONSTITUCIONAL							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	150,193.93	120,859.18	0.00	29,334.75	OBRA 1	PERSONA 510	TERMINADO
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 2 MOISES SAENZ							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	381,575.95	307,049.40	0.00	74,526.55	OBRA 1	PERSONA 900	TERMINADO
REHABILITACION DE CERCO EN JARDIN DE NIÑOS RUFINO TAMAYO, CAJEME							
CAJEME ESPERANZA	173,628.00	173,628.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 28	TERMINADO
REHABILITACION DE CANCHA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL BENITO JUAREZ							
CAJEME FRANCISCO VILLA	308,718.89	248,422.24	0.00	60,296.65	OBRA 1	PERSONA 138	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, CAJEME							
CAJEME HORNO	38,133.00	38,133.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 107	TERMINADO
CONSTRUCCION DE RAMPAS EN ESCUELA PRIMARIA PLAN DE AYALA, CAJEME							
CAJEME LOMA DE GUAMUCHIL	88,991.00	88,991.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 196	TERMINADO
REHABILITACION DE EDIFICIO BRIGADA DE EDUCACION PARA EL DESARROLLO RURAL NO.71, (II ETAPA), CAJEME							
CAJEME PROVIDENCIA	79,159.00	79,159.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1000	TERMINADO
REHABILITACION DE SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS 1 Y 3							
CAJEME QUECHEHUECA	208,260.41	167,584.54	0.00	40,675.87	OBRA 1	PERSONA 370	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BEBEDEROS Y BANQUETAS EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS, CAJEME							
CAJEME TAJIMAROA	72,801.00	72,801.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 52	TERMINADO
REHABILITACION DE SANITARIOS Y BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA 5 DE FEBRERO							
CAJEME TEPEYAC	183,993.22	148,057.05	0.00	35,936.17	OBRA 1	PERSONA 180	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA							
CAJEME YUCURIBAMPO	52,962.45	42,618.22	0.00	10,344.23	OBRA 1	PERSONA 128	TERMINADO
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN ESCUELA SECUNDARIA NO. 20 ENRIQUE URGELL SEGUNDA ETAPA							
CARBO CARBO	83,207.22	71,036.49	0.00	12,170.73	OBRA 1	PERSONA 230	TERMINADO
INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA LUIS BURRUEL AHUMADA							
CARBO CARBO	229,069.72	195,563.66	0.00	33,506.06	OBRA 1	PERSONA 200	TERMINADO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA EN TEJABAN DEL JARDIN DE NIÑOS CUCURPE							
CUCURPE CUCURPE	43,314.62	36,978.99	0.00	6,335.63	OBRA 1	PERSONA 40	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN Y FIRME EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 81							
CUCURPE CUCURPE	83,059.72	70,910.57	0.00	12,149.15	OBRA 1	PERSONA 40	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION							
ETCHOJOA AGUSTIN MELGAR	92,295.00	78,795.00	0.00	13,500.00	OBRA 1	PERSONA 30	TERMINADO
CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL (PORTICO) EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 130							
ETCHOJOA BUAYSIACOBÉ	62,921.60	53,718.04	0.00	9,203.56	OBRA 1	PERSONA 300	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA JUAN BAUTISTA DE ANZA							
FRONTERAS FRONTERAS	20,450.00	0.00	0.00	20,450.00	OBRA 1	PERSONA 200	TERMINADO
APLICACION DE PINTURA VINILICA EN ESCUELA PRIMARIA JESUS GARCIA							
FRONTERAS ESQUEDA	62,065.75	0.00	0.00	62,065.75	OBRA 1	PERSONA 600	TERMINADO
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO PARA EMPOTRAR ENTENA EN ESCUELA PRIMARIA 21 DE AGOSTO							
FRONTERAS TURICACHI	11,043.00	0.00	0.00	11,043.00	OBRA 1	PERSONA 45	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN JARDIN DE NIÑOS MOLIERE							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	136,294.40	109,674.40	0.00	26,620.00	OBRA 1	PERSONA 51	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	401,899.55	323,403.54	0.00	78,496.01	OBRA 1	PERSONA 180	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA LORETO ENCINAS DE AVILES							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	379,158.01	305,103.71	0.00	74,054.30	OBRA 1	PERSONA 405	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA 15 DE SEPTIEMBRE							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	303,427.47	244,164.29	0.00	59,263.18	OBRA 1	PERSONA 320	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							

CONSTRUCCION DE TEJABAN EN JARDIN DE NIÑOS MARIA ELENA ARBALLO GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	208,572.52	167,835.70	0.00	40,736.82	OBRA 1	PERSONA 146	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 59 GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	198,542.16	140,204.60	0.00	58,337.56	OBRA 1	PERSONA 258	TERMINADO
SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	265,041.47	187,164.45	0.00	77,877.02	OBRA 1	PERSONA 348	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN JARDIN DE NIÑOS SELMA LANGERLOF GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	167,526.42	134,806.42	0.00	32,720.00	OBRA 1	PERSONA 85	TERMINADO
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA VILLA DEL REAL NO. 3 HERMOSILLO HERMOSILLO	218,099.08	154,014.87	0.00	64,084.21	OBRA 1	PERSONA 100	TERMINADO
CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO EN ESCUELA SECUNDARIA NO.1 PROFESOR CARLOS ESPINOZA MUÑOZ HERMOSILLO HERMOSILLO	59,510.98	42,024.00	0.00	17,486.98	OBRA 1	PERSONA 1750	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO DE LA HUERTA HERMOSILLO HERMOSILLO	118,415.73	83,621.58	0.00	34,794.15	OBRA 1	PERSONA 560	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA LUZ CEBALLOS DE IBARRA HUATABAMPO HUATABAMPO	174,859.49	149,282.77	0.00	25,576.72	OBRA 1	PERSONA 100	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y FOSA EN CENTRO PREESCOLAR UME USIM HUATABAMPO REFORMA, LA	65,592.52	55,998.29	0.00	9,594.23	OBRA 1	PERSONA 187	TERMINADO
REHABILITACION EN ESCUELA SECUNDARIA NO. 17 HUEPAC HUEPAC	185,656.62	158,500.61	0.00	27,156.01	OBRA 1	PERSONA 150	TERMINADO
REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS MERCEDES FELIX HUEPAC HUEPAC	79,116.15	67,543.82	0.00	11,572.33	OBRA 1	PERSONA 20	TERMINADO
REHABILITACION EN EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 68 COLORADA, LA COLORADA, LA	41,402.00	35,346.12	0.00	6,055.88	OBRA 1	PERSONA 200	TERMINADO
REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA COLORADA, LA COBACHI	77,469.45	66,137.99	0.00	11,331.46	OBRA 1	PERSONA 200	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	68,054.24	58,099.94	0.00	9,954.30	OBRA 1	PERSONA 47	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							

CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA PAULINA CAZARES MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	129,120.71	110,234.21	0.00	18,886.50	OBRA 1	PERSONA 159	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON NO.2 MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	129,120.71	110,234.21	0.00	18,886.50	OBRA 1	PERSONA 193	TERMINADO
REHABILITACION DE BARDA Y CERCO EN JARDIN DE NIÑOS DEL RIO MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	37,071.31	31,648.88	0.00	5,422.43	OBRA 1	PERSONA 48	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	129,120.71	110,234.21	0.00	18,886.50	OBRA 1	PERSONA 220	TERMINADO
REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA NISSAN 38 MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	82,088.71	70,081.58	0.00	12,007.13	OBRA 1	PERSONA 179	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	228,512.17	195,087.67	0.00	33,424.50	OBRA 1	PERSONA 565	TERMINADO
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA OTHON ALMADA MAGDALENA SAN IGNACIO	108,615.84	92,728.59	0.00	15,887.25	OBRA 1	PERSONA 121	TERMINADO
REHABILITACION EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 40 MAZATAN MAZATAN	313,234.11	267,417.32	0.00	45,816.79	OBRA 1	PERSONA 180	TERMINADO
CONDTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS MAZATAN MAZATAN MAZATAN	218,465.47	186,510.50	0.00	31,954.97	OBRA 1	PERSONA 45	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA TALLER, CAME NO.2 EN MOCTEZUMA MOCTEZUMA MOCTEZUMA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNO 35	TERMINADO
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN JARDIN DE NIÑOS BELLO PRINCIPIO. MOCTEZUMA MOCTEZUMA	40,517.50	34,591.00	0.00	5,926.50	OBRA 1	PERSONA 70	TERMINADO
REMODELACION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA EPIFANIO E. VIEYRA NACORI CHICO NACORI CHICO	26,516.41	22,637.86	0.00	3,878.55	OBRA 1	PERSONA 180	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CONALEP NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	96,736.39	82,586.75	0.00	14,149.64	OBRA 1	PERSONA 350	TERMINADO
TERMINACIÓN DE TRABAJOS ELÉCTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES NO. 2. NAVOJOA NAVOJOA	16,344.53	11,542.03	0.00	4,802.50	OBRA 1	PERSONA 400	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 2.							
NAVOJOA NAVOJOA	367,361.16	295,610.93	0.00	71,750.23	OBRA 1	PERSONA 500	TERMINADO
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BODEGA DE ACOPIO DEL DIF MUNICIPAL PARA DESAYUNOS ESCOLARES.							
NAVOJOA NAVOJOA	302,315.65	243,269.62	0.00	59,046.03	OBRA 1	PERSONA 400	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CAFETERIA EN CBTIS NO.64 (1A. ETAPA), NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	434,658.00	434,658.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 800	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL FERRA MARTINEZ							
NAVOJOA NAVOJOA	391,898.81	315,356.08	0.00	76,542.73	OBRA 1	PERSONA 300	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ							
NAVOJOA NAVOJOA	19,525.57	13,788.38	0.00	5,737.19	OBRA 1	PERSONA 100	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA HEROES DE MEXICO							
NAVOJOA NAVOJOA	81,915.97	57,846.63	0.00	24,069.34	OBRA 1	PERSONA 400	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN AULA DEL JARDÍN DE NIÑOS LOS ARROYITOS.							
NAVOJOA JIJIRI	47,621.25	33,628.72	0.00	13,992.53	OBRA 1	PERSONA 80	TERMINADO
REHABILITACION DE ESCUELA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA (EMSAD)							
NAVOJOA MASIACA	760,353.13	611,846.66	0.00	148,506.47	OBRA 1	PERSONA 200	TERMINADO
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PREPARATORIA TIERRA BLANCA							
NAVOJOA TIERRA BLANCA	691,770.08	556,658.73	0.00	135,111.35	OBRA 1	PERSONA 300	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ".							
NAVOJOA SINAHUISA	11,670.35	9,390.99	0.00	2,279.36	OBRA 1	PERSONA 80	TERMINADO
TERMINACIÓN DE TRABAJOS ELÉCTRICOS EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA.							
NAVOJOA BACABACHI	21,597.18	17,378.98	0.00	4,218.20	OBRA 1	PERSONA 320	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA SONORA							
NOGALES HEROICA NOGALES	226,067.46	127,012.66	0.00	99,054.80	OBRA 1	PERSONA 750	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO PERALTA GALVEZ							
NOGALES HEROICA NOGALES	213,425.86	150,715.02	0.00	62,710.84	OBRA 1	PERSONA 500	TERMINADO
APLICACION DE PINTURA VINILICA EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO.55							
NOGALES HEROICA NOGALES	55,372.43	44,557.50	0.00	10,814.93	OBRA 1	PERSONA 70	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							

CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL NO. 38 NOGALES HEROICA NOGALES	295,671.80	208,794.68	0.00	86,877.12	OBRA 1	PERSONA 1500	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 3 NOGALES HEROICA NOGALES	281,057.76	190,136.22	0.00	90,921.54	OBRA 1	PERSONA 1400	TERMINADO
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESCUELA PRIMARIA ARMIDA DE LA VARA Y ROBLES Y JOSE DE JESUS FLORES VALVERDE NOGALES HEROICA NOGALES	302,736.10	213,783.28	0.00	88,952.82	OBRA 1	PERSONA 1100	TERMINADO
REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS PUESTA DEL SOL NOGALES HEROICA NOGALES	51,797.37	36,577.77	0.00	15,219.60	OBRA 1	PERSONA 114	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CERCO EN ESCUELA PRIMARIA BENTO JUAREZ ONAVAS ONAVAS	73,450.42	62,706.82	0.00	10,743.60	OBRA 1	PERSONA 70	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PISO EN TELESECUNDARIA 189 ONAVAS ONAVAS	37,086.98	31,662.26	0.00	5,424.72	OBRA 1	PERSONA 28	TERMINADO
REHABILITACION DE SALON DE CLASES ISEA ONAVAS ONAVAS	21,435.69	18,300.29	0.00	3,135.40	OBRA 1	PERSONA 490	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BODEGA EN COBACH PITIQUITO PITIQUITO	247,484.99	104,569.09	0.00	142,915.90	OBRA 1	PERSONA 250	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN JARDIN DE NIÑOS JOSE ACUÑA PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	50,556.67	35,701.62	0.00	14,855.05	OBRA 1	PERSONA 250	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BARRA MIXTA (PRIMERA ETAPA) EN ESCUELA PRIMARIA LA MONTAÑA PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	246,581.59	174,128.62	0.00	72,452.97	OBRA 1	PERSONA 150	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CHAPOTEADERO CON TEJABAN EN JARDIN DE NIÑOS MARINA NACIONAL PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	130,296.71	92,011.68	0.00	38,285.03	OBRA 1	PERSONA 250	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA TELESECUNDARIA 17 QUIRIEGO TEPAHUI	78,484.67	67,004.70	0.00	11,479.97	OBRA 1	PERSONA 26	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN JARDIN DE NIÑOS CUTTLAHUAC QUIRIEGO TEPAHUI	44,793.72	38,241.74	0.00	6,551.98	OBRA 1	PERSONA 14	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA RAYON RAYON	290,516.79	248,022.87	0.00	42,493.92	OBRA 1	PERSONA 133	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA CON MALLA SOMBRA EN ESCUELA PRIMARIA ESCUADRON 201							
SAHUARIPA SAHUARIPA	65,437.92	55,866.30	0.00	9,571.62	OBRA 1	PERSONA 450	TERMINADO
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA CON MALLA SOMBRA EN ESCUELA PRIMARIA TALAMANTE							
SAHUARIPA SAHUARIPA	65,437.92	55,866.30	0.00	9,571.62	OBRA 1	PERSONA 400	TERMINADO
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA CON MALLA SOMBRA EN ESCUELA PRIMARIA FERNANDO A. PAREDES							
SAHUARIPA SAHUARIPA	65,437.92	55,866.30	0.00	9,571.62	OBRA 1	PERSONA 400	TERMINADO
COLOCACION DE VITROPISO E IMPERMEABILIZACION DE TECHO EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 310							
SAN FELIPE DE JESUS SAN FELIPE DE JESUS	34,407.78	29,374.95	0.00	5,032.83	OBRA 1	PERSONA 15	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS DOCTOR GREGORIO FERNANDEZ							
SAN JAVIER SAN JAVIER	119,199.29	101,764.00	0.00	17,435.29	OBRA 1	PERSONA 32	TERMINADO
INSTALACION DE VITROPISO EN AULA DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	218,914.89	186,894.18	0.00	32,020.71	OBRA 1	PERSONA 300	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA 19 DE NOVIEMBRE							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	179,435.31	153,189.29	0.00	26,246.02	OBRA 1	PERSONA 300	TERMINADO
REHABILITACION DE ESTRUCTURA METALICA CON MALLA SOMBRA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL CAZARES DAMIAN							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	81,199.86	57,340.94	0.00	23,858.92	OBRA 1	PERSONA 178	TERMINADO
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA CON MALLA SOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS CLUB ACTIVO 20-30							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	60,466.32	42,699.53	0.00	17,766.79	OBRA 1	PERSONA 88	TERMINADO
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA CON MALLA SOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS IRMA BEATRIZ RASCON CORONADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	111,214.30	78,536.25	0.00	32,678.05	OBRA 1	PERSONA 158	TERMINADO
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA CON MALLA SOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	92,719.73	65,475.93	0.00	27,243.80	OBRA 1	PERSONA 180	TERMINADO
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA CON MALLA SOMBRA EN ESCUELA SECUNDARIA NO. 14 LUIS B. SANCHEZ							
SAN LUIS RIO COLORADO LUIS B SANCHEZ	111,214.30	78,536.25	0.00	32,678.05	OBRA 1	PERSONA 287	TERMINADO
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA CON MALLA SOMBRA EN ESCUELA PRIMARIA NO. 1 HERIBERTO R. SILVA							
SAN LUIS RIO COLORADO LUIS B SANCHEZ	111,214.30	78,536.25	0.00	32,678.05	OBRA 1	PERSONA 850	TERMINADO
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA CON MALLA SOMBRA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO							
SAN LUIS RIO COLORADO MESA RICA 2	110,076.66	77,732.88	0.00	32,343.78	OBRA 1	PERSONA 78	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
TERMINACION DE BIBLIOTECA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS SAN MIGUEL DE HORCASITAS	34,848.22	29,750.96	0.00	5,097.26	OBRA 1	PERSONA 400	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 61							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS PESQUEIRA	269,919.95	230,438.73	0.00	39,481.22	OBRA 1	PERSONA 200	TERMINADO
CONSTRUCCION DE COBERTIZO EN CANCHA CIVICA, E.P. 1° DE MAYO EN ESTACION PEQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS PESQUEIRA	307,000.00	307,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	ALUMNO 466	TERMINADO
REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS EL OSITO							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS PUEBLO NUEVO	14,685.31	12,537.28	0.00	2,148.03	OBRA 1	PERSONA 23	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y MURO EN JARDIN DE NIÑOS PATRIA							
SANTA ANA SANTA ANA	58,563.08	44,244.49	0.00	14,318.59	OBRA 1	PERSONA 65	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA Y BIBLIOTECA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA							
SANTA CRUZ SANTA CRUZ	104,823.31	89,490.79	0.00	15,332.52	OBRA 1	PERSONA 200	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CASA DEL MAESTRO							
SANTA CRUZ SANTA CRUZ	122,011.94	104,165.24	0.00	17,846.70	OBRA 1	PERSONA 4	TERMINADO
CONSTRUCCION DE EXPLANADA EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA							
SOYOPA SOYOPA	86,400.00	73,440.00	0.00	12,960.00	OBRA 1	PERSONA 40	TERMINADO
REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 205							
SOYOPA SAN ANTONIO DE LA HUERTA	34,200.00	29,070.00	0.00	5,130.00	OBRA 1	PERSONA 20	TERMINADO
APLICACION DE PINTURA GENERAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 23							
TEPACHE TEPACHE	41,162.30	35,124.80	0.00	6,037.50	OBRA 1	PERSONA 180	TERMINADO
REHABILITACION DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS CATALINA L. DE SANCIDIO							
URES URES	46,588.16	35,197.41	0.00	11,390.75	OBRA 1	PERSONA 150	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BANQUETA DE ACCESO EN ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE QUIJADA							
URES URES	58,720.03	44,363.05	0.00	14,356.98	OBRA 1	PERSONA 400	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN CBTA NO. 161							
URES URES	172,680.18	130,460.08	0.00	42,220.10	OBRA 1	PERSONA 400	TERMINADO
REHABILITACION DE OFICINA DE SUPERVISION ESCOLAR ZONA XI EN ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE QUIJADA							
URES URES	38,261.02	0.00	0.00	38,261.02	OBRA 1	PERSONA 400	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA TECNICA AGROPECUARIA NO. 39							
URES GUADALUPE	133,825.36	101,105.22	0.00	32,720.14	OBRA 1	PERSONA 200	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS PUERTA DEL SOL							
URES PUERTA DEL SOL	40,587.24	0.00	0.00	40,587.24	OBRA 1	PERSONA 100	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BEBEDEROS, JARDINERAS Y BANQUETAS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ							
URES PUERTA DEL SOL	59,745.37	0.00	0.00	59,745.37	OBRA 1	PERSONA 50	TERMINADO
CONSTRUCCION DE ALMACEN Y CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA							
VILLA HIDALGO SAN JUAN DEL RIO (SAN JUAN)	244,578.45	208,803.93	0.00	35,774.52	OBRA 1	PERSONA 30	TERMINADO
INSTALACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ							
VILLA PESQUEIRA VILLA PESQUEIRA	23,967.40	20,372.28	0.00	3,595.12	OBRA 1	PERSONA 50	TERMINADO
CONSTRUCCION DE DIRECCION Y BODEGA EN JARDIN DE NIÑOS RISAS ANGELICALES							
VILLA PESQUEIRA VILLA PESQUEIRA	94,392.63	80,233.73	0.00	14,158.90	OBRA 1	PERSONA 50	TERMINADO
REHABILITACION DE CANCHA CIVICA Y BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS ESTHELA NAVARRO							
VILLA PESQUEIRA NACORI GRANDE	55,806.25	47,435.31	0.00	8,370.94	OBRA 1	PERSONA 50	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	20,640,486.50	16,519,193.48	0.00	4,121,293.02			145 Proyectos
[5H] CONSTRUCCION, REHABIL. Y MEJORAM. URB. D/LA PLANTA FIS. P/LA CULT. Y EL DEPORTE							
MODIFICACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO DEL COMPLEJO CULTURAL MUSICA, ARTES Y EXPOSICIONES DE SONORA "MUSAS", HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	109,250.00	109,250.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 500000	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	109,250.00	109,250.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[5J] INFRAESTRUCTURA SOCIAL							
CONSTRUCCION DE MUROS Y TECHUMBRE EN IGLESIA LIBRO DE LOS VALLES							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	278,048.83	223,742.42	0.00	54,306.41	OBRA 1	PERSONA 100	TERMINADO
AMPLIACION DE VELATORIO DEL DIF MUNICIPAL							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	447,184.80	315,788.68	0.00	131,396.12	OBRA 1	PERSONA 20000	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE IGLESIA EN LA LOCALIDAD RANCHERÍAS.							
ALAMOS RANCHERIAS	259,451.50	221,501.50	0.00	37,950.00	OBRA 1	PERSONA 150	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN JARDIN DE NIÑOS EDELMIRA MENDEZ							
ALTAR ALTAR	121,261.79	0.00	0.00	121,261.79	OBRA 1	PERSONA 80	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5J] INFRAESTRUCTURA SOCIAL							

CONSTRUCCION DE CENTRO DE CATECISMO							
ALTAR ALTAR	243,371.31	0.00	0.00	243,371.31	OBRA 1	PERSONA 80	TERMINADO
REHABILITACION DE CASA CURAL EN ARIZPE							
ARIZPE ARIZPE	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 300	TERMINADO
REHABILITACION DE CENTRO DE USOS MULTIPLES, BACADEHUACHI							
BACADEHUACHI BACADEHUACHI	10,239.00	10,239.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1500	TERMINADO
REHABILITACION DEL EDIFICIO DEL D.I.F. EN BACADEHUACHI							
BACADEHUACHI BACADEHUACHI	211,539.00	211,539.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1264	TERMINADO
REHABILITACION DE CENTRO DE USOS MULTIPLES EN BACADEHUACHI							
BACADEHUACHI BACADEHUACHI	341,292.00	341,292.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1500	TERMINADO
CONSTRUCCION DE ANDADOR PARA ACCESO A CAPILLA SAN FRANCISCO							
BACERAC BACERAC	28,680.62	23,367.99	0.00	5,312.63	OBRA 1	PERSONA 500	TERMINADO
AMPLIACION DE DELEGACION DE POLICIA							
BACUM FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	158,956.89	135,705.06	0.00	23,251.83	OBRA 1	PERSONA 3000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE DELEGACION DE POLICIA							
BACUM SANTA TERESA (JACINTO LOPEZ)	156,899.60	133,949.87	0.00	22,949.73	OBRA 1	PERSONA 400	TERMINADO
REHABILITACION DE EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL							
BANAMICHI BANAMICHI	39,378.17	33,618.32	0.00	5,759.85	OBRA 1	PERSONA 1300	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE TEMPLO APOSTOLICO							
BAVIACORA BAVIACORA	17,737.05	15,134.71	0.00	2,602.34	OBRA 1	PERSONA 50	TERMINADO
AISLANTE TERMICO Y CONSTRUCCION DE PLAFON EN "CASA DE PENSIONADOS Y JUBILADOS DE LA ASOCIACION CIVIL FIN DE MILENIO", CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	145,262.00	145,262.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 600	TERMINADO
CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS EN IGLESIA ESPIRITU SANTO "TRIBU YAQUI" BARRIO ELL CONTI, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	177,273.00	177,273.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 500	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BARDAS MIXTAS Y CERCO DE MALLA CICLONICA EN TEMPLO CATOLICO MARIA INMACULADA							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	159,517.80	128,361.97	0.00	31,155.83	OBRA 1	PERSONA 200	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BARDAS MIXTAS Y CERCO DE MALLA CICLONICA EN PARROQUIA LA PURISIMA CONCEPCION							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	215,388.77	173,320.65	0.00	42,068.12	OBRA 1	PERSONA 300	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5J] INFRAESTRUCTURA SOCIAL							
CONSTRUCCION DE CENTRO DE USOS MULTIPLES Y CRECO PERIMETRAL EN LA ASOCIACION DE PERIODISTAS DEL VALLE DEL YAQUI A.C.							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	345,329.36	243,861.38	0.00	101,467.98	OBRA 1	PERSONA 29	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN IGLESIA ESTACION CORRAL, CAJEME							
CAJEME ESTACION CORRAL	82,547.00	82,547.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 100	TERMINADO
REHABILITACION EN OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL							
CARBO CARBO	54,835.42	46,610.12	0.00	8,225.30	OBRA 1	PERSONA 200	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BARDAS EN ALMACEN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL							
CUCURPE CUCURPE	64,811.40	55,331.43	0.00	9,479.97	OBRA 1	PERSONA 760	TERMINADO
REHABILITACION EN IGLESIA CRISTO REY							
CUCURPE CUCURPE	60,368.38	51,538.29	0.00	8,830.09	OBRA 1	PERSONA 967	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CAPILLA EN LA COMUNIDAD EL VALLE							
CUMPAS CUMPAS	130,584.25	111,483.67	0.00	19,100.58	OBRA 1	PERSONA 120	TERMINADO
AMPLIACION DE AUDITORIO CIVICO MUNICIPAL							
DIVISADEROS DIVISADEROS	249,773.66	213,187.00	0.00	36,586.66	OBRA 1	PERSONA 800	TERMINADO
REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA							
ETCHOJOA BACAME NUEVO	116,337.93	99,321.17	0.00	17,016.76	OBRA 1	PERSONA 650	TERMINADO
CONSTRUCCION DE "RAMADON" TRADICIONAL EN BAINORILLO, ETCHOJOA							
ETCHOJOA BAYNORILLO	124,356.00	124,356.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 400	TERMINADO
REHABILITACION EN IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES							
ETCHOJOA NAVOLATO	71,785.00	61,285.00	0.00	10,500.00	OBRA 1	PERSONA 300	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TECHO EN CAPILLA SAN ANTONIO DE PADUA							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	668,543.00	468,743.00	0.00	199,800.00	OBRA 1	PERSONA 1000	TERMINADO
REMODELACION DE FACHADA DEL AUDITORIO CIVICO DEL ESTADO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	383,359.64	383,359.64	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 700000	TERMINADO
REMODELACION DE EDIFICIO DE ABUELOS TRABAJANDO NO. 2							
HERMOSILLO HERMOSILLO	274,091.06	274,091.06	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1200	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 8 HABITACIONES EN ALBERGUE HACIENDA LA ESPERANZA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,103,221.44	779,062.13	0.00	324,159.31	OBRA 1	PERSONA 68	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5J] INFRAESTRUCTURA SOCIAL							
REHABILITACION DEL INSTITUTO ABUELOS TRABAJANDO IAP							
HERMOSILLO HERMOSILLO	191,870.82	189,870.82	0.00	2,000.00	OBRA 1	PERSONA 50	TERMINADO
ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL MUELLE EN BAHIA DE KINO							
HERMOSILLO BAHIA KINO	76,595.24	76,595.24	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 4904	TERMINADO
CONSTRUCCION DE MUELLE TURISTICO (PRIMERA ETAPA)							
HERMOSILLO BAHIA KINO	3,000,000.00	2,200,000.00	0.00	800,000.00	OBRA 1	PERSONA 4904	TERMINADO
REHABILITACION DE IGLESIA LA SAGRADA FAMILIA							
HUATABAMPO HUATABAMPO	192,198.65	164,085.73	0.00	28,112.92	OBRA 1	PERSONA 80	TERMINADO
CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO E IMPERMEABILIZACION EN IGLESIA DE DIOS							
HUATABAMPO HUATABAMPO	306,046.55	260,698.64	0.00	45,347.91	OBRA 1	PERSONA 120	TERMINADO
REHABILITACION DE RASTRO MUNICIPAL (RASTRO VIEJO)							
HUATABAMPO HUATABAMPO	88,734.03	75,754.89	0.00	12,979.14	OBRA 1	PERSONA 70	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CASA PARROQUIAL							
HUATABAMPO YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS)	409,246.53	349,246.53	0.00	60,000.00	OBRA 1	PERSONA 1000	TERMINADO
REHABILITACION DE PISOS EN IGLESIA SAGRADO CORAZON DE JESUS							
HUATABAMPO ALVARO OBREGON	46,302.51	39,529.84	0.00	6,772.67	OBRA 1	PERSONA 680	TERMINADO
REHABILITACION EN IGLESIA NUESTRA SEÑORA VIRGEN MARIA							
COLORADA, LA COBACHI	33,686.14	28,758.86	0.00	4,927.28	OBRA 1	PERSONA 600	TERMINADO
REHABILITACION EN IGLESIA SAN FRANCISCO DE BORJA							
COLORADA, LA TECORIPA	53,265.14	45,474.04	0.00	7,791.10	OBRA 1	PERSONA 500	TERMINADO
APLICACION DE PINTURA EN IGLESIA SAN MARTIN							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	24,028.75	0.00	0.00	24,028.75	OBRA 1	PERSONA 10000	TERMINADO
REHABILITACION EN IGLESIA SAN FELIPE							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	142,460.84	107,629.34	0.00	34,831.50	OBRA 1	PERSONA 14000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE ACCESO PRINCIPAL Y RAMPA A OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL							
MAZATAN MAZATAN	38,559.34	32,919.26	0.00	5,640.08	OBRA 1	PERSONA 2500	TERMINADO
AMPLIACIÓN DE TEMPLO NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO.							
NAVOJOA NAVOJOA	518,932.76	366,454.97	0.00	152,477.79	OBRA 1	PERSONA 3000	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5J] INFRAESTRUCTURA SOCIAL							

CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN TEMPLO SAN JOSE NAVOJOA BAHUISES, LOS	67,635.08	54,425.11	0.00	13,209.97	OBRA 1	PERSONA 400	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN IGLESIA "DULCE CORAZÓN DE MARÍA. NAVOJOA GUAYMITAS	79,238.91	63,762.56	0.00	15,476.35	OBRA 1	PERSONA 200	TERMINADO
TERMINACIÓN EN IGLESIA DEL ESPIRITU SANTO. NAVOJOA JOSTAHUECA	260,454.11	183,924.99	0.00	76,529.12	OBRA 1	PERSONA 300	TERMINADO
TERMINACIÓN DE TORRE EN IGLÉSIA SAN ISIDRO LABRADOR. NAVOJOA PUEBLO NUEVO	19,469.28	15,666.68	0.00	3,802.60	OBRA 1	PERSONA 1500	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE CAMPANARIO Y CERCO PERIMETRAL EN IGLESIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS. NAVOJOA BUAYUMS, LOS	253,247.82	203,785.35	0.00	49,462.47	OBRA 1	PERSONA 400	TERMINADO
CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA CENTRO DE REHABILITACION EL DESPERTAR NOGALES CIBUTA	429,412.29	217,879.14	0.00	211,533.15	OBRA 1	PERSONA 300	TERMINADO
REPOSICION DEL TECHO EN SALON DE USOS MULTIPLES PITIC PITIQUITO PITIQUITO	347,235.45	262,336.36	0.00	84,899.09	OBRA 1	PERSONA 11000	TERMINADO
REHABILITACION Y AMPLIACION DE BIBLIOTECA PITIQUITO PUERTO LIBERTAD	357,380.16	270,001.14	0.00	87,379.02	OBRA 1	PERSONA 200	TERMINADO
REHABILITACION DE MUROS EN CENTRO DE ATENCION A ADULTOS MAYORES(INAPAM) PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	80,121.59	56,579.49	0.00	23,542.10	OBRA 1	PERSONA 450	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BARDA MIXTA EN CENTRO EVANGELISTICO EMAUS PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	102,150.11	72,135.39	0.00	30,014.72	OBRA 1	PERSONA 250	TERMINADO
REPARACION DE IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE GUADLUPE QUIRIEGO QUIRIEGO	390,239.12	390,239.12	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 600	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CAPILLA EN LA COMUNIDAD DE GOYJAQUÍA QUIRIEGO GOYJAQUIA	263,549.40	225,000.00	0.00	38,549.40	OBRA 1	PERSONA 120	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL COMUNITARIO SAHUARIPA SAHUARIPA	106,048.49	90,536.77	0.00	15,511.72	OBRA 1	PERSONA 237	TERMINADO
REHABILITACION DE CENTRO DE USOS MULTIPLES (SEGUNDA ETAPA) SAN FELIPE DE JESUS SAN FELIPE DE JESUS	100,509.26	85,807.76	0.00	14,701.50	OBRA 1	PERSONA 400	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5J] INFRAESTRUCTURA SOCIAL							

CONSTRUCCION DE LOCAL PARA ENCICLOMEDIA EN BIBLIOTECA PUBLICA							
SAN FELIPE DE JESUS SAN FELIPE DE JESUS	136,781.00	116,774.03	0.00	20,006.97	OBRA 1	PERSONA 400	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CASA CURAL Y REHABILITACION DE SACRISTIA EN IGLESIA							
SAN JAVIER SAN JAVIER	139,765.38	119,321.38	0.00	20,444.00	OBRA 1	PERSONA 400	TERMINADO
CONSTRUCCION DE IGLESIA MISIONEROS DE FATIMA							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	190,230.25	162,405.25	0.00	27,825.00	OBRA 1	PERSONA 250	TERMINADO
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA CON MALLA SOMBRA EN GURDERIA DEL DIF MUNICIPAL							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	130,942.23	92,467.53	0.00	38,474.70	OBRA 1	PERSONA 88	TERMINADO
AMPLIACION DE LA CASA DEL MAESTRO							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS SAN MIGUEL DE HORCASITAS	49,076.01	41,897.65	0.00	7,178.36	OBRA 1	PERSONA 400	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 60							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS SAN MIGUEL DE HORCASITAS	190,935.36	163,004.30	0.00	27,931.06	OBRA 1	PERSONA 200	TERMINADO
REHABILITACION DE CASA DE USOS MULTIPLES							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS ANGELES LOS. (LA FABRICA)	81,440.29	69,528.01	0.00	11,912.28	OBRA 1	PERSONA 200	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CERCO Y MURO EN IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS ANGELES LOS. (LA FABRICA)	60,884.54	51,978.95	0.00	8,905.59	OBRA 1	PERSONA 200	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y TEJABAN EN CENTRO DE CATECISMO							
SANTA ANA SANTA ANA	153,077.42	115,650.18	0.00	37,427.24	OBRA 1	PERSONA 10000	TERMINADO
TERMINACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL Y REHABILITACION DE SANITARIOS EN EDIFICIO DE CASA DE LA CULTURA							
SANTA ANA SANTA ANA	361,942.46	273,447.98	0.00	88,494.48	OBRA 1	PERSONA 15000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN PATIO DE LA PARROQUIA GUADALUPE							
SANTA CRUZ SANTA CRUZ	52,258.67	44,614.79	0.00	7,643.88	OBRA 1	PERSONA 850	TERMINADO
REHABILITACION EN IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE							
SANTA CRUZ MIGUEL HIDALGO (SAN LAZARO)	75,497.73	64,454.67	0.00	11,043.06	OBRA 1	PERSONA 800	TERMINADO
AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA COMISARIA DE CERRO PRIETO							
SARIC CERRO PRIETO	90,238.87	77,039.61	0.00	13,199.26	OBRA 1	PERSONA 600	TERMINADO
REHABILITACION DE SANITARIOS (PLANTA BAJA) DEL H. AYUNTAMIENTO DE URES							
URES URES	114,685.91	86,073.01	0.00	28,612.90	OBRA 1	PERSONA 4000	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5J] INFRAESTRUCTURA SOCIAL							

AMPLIACION DE LA IGLESIA DE DIOS EN MEXICO							
URES	88,298.71	0.00	0.00	88,298.71	OBRA	PERSONA	TERMINADO
URES					1	150	
INSTALACION D VITROPISO EN IGLESIA							
URES	50,081.98	42,756.48	0.00	7,325.50	OBRA	PERSONA	TERMINADO
SAN RAFAEL					1	400	
REHABILITACION DE CERCO EN TEMPLO SAN IGNACIO DE LOYOLA							
VILLA HIDALGO	50,735.69	43,314.57	0.00	7,421.12	OBRA	PERSONA	TERMINADO
VILLA HIDALGO					1	1200	
OPERACION DEL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION DE OBRA PUBLICA							
VARIOS	6,000,580.79	6,000,580.79	0.00	0.00	ORGANISMO	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					1	2500000	

TOTAL MODALIDAD:	22,887,497.33	19,129,280.26	0.00	3,758,217.07			78 Proyectos
[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS							

TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE OFICINAS PARA AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO, CAJEME							
CAJEME	415,579.29	415,579.29	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	TERMINADO
CIUDAD OBREGON (CAJEME)					1	100	
CONSTRUCCION DE RECINTO FISCAL PERIMETRO LIBRE EN KM 98 CARRETERA INTERNACIONAL GUAYMAS CD. OBREGON							
EMPALME	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	TERMINADO
CRUZ DE PIEDRA					1	1000000	
REHABILITACION Y REMODELACION DE OFICINAS EN EDIFICIO GUADALUPANA, GUAYMAS							
GUAYMAS	94,311.48	94,311.48	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	TERMINADO
HEROICA GUAYMAS					1	105000	
REMODELACION, ADECUACION Y DIGNIFICACION DEL PALACIO MUNICIPAL, GUAYMAS							
GUAYMAS	158,083.50	158,083.50	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	TERMINADO
HEROICA GUAYMAS					1	105000	
CONSTRUCCION DE SOMBRAS DE ESTACIONAMIENTO DE LAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO Y JUZGADOS, HERMOSILLO							
HERMOSILLO	330,111.68	330,111.68	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	TERMINADO
HERMOSILLO					1	100	
REMODELACION DE OFICINAS DE ATENCION CIUDADANA Y PAGADURIA EN PALACIO DE GOBIERNO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO	546,174.50	546,174.50	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	TERMINADO
HERMOSILLO					1	50	
REMODELACION DEL EDIFICIO DE COMUNICACION SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO							
HERMOSILLO	942,429.49	942,429.49	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	TERMINADO
HERMOSILLO					1	20000	
REMODELACION DE LA FACHADA DEL EDIFICIO DE SIDUR							
HERMOSILLO	1,630,668.72	1,630,668.72	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	TERMINADO
HERMOSILLO					1	120000	
TERMINACION DE LA ADECUACION Y REUBICACION DE AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO EN EL EDIFICIO DE LA POLICIA JUDICIAL DEL ESTADO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO	497,549.43	497,549.43	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	TERMINADO
HERMOSILLO					1	300000	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS							
REMODELACION DE EDIFICIO PARA LA INSTALACION DE AGENCIA FISCAL, OFICINAS DE FISCALIZACION E ICRESON							
NAVOJOA NAVOJOA	2,021,741.08	2,021,741.08	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 120000	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	6,996,649.17	6,996,649.17	0.00	0.00			10 Proyectos
[5M] PARQUES Y AREAS ECOLOGICAS PROTEGIDAS							
CONSTRUCCION DE TEMPLETE EN LA PLAZA DE LA COMISARIA DE SINOQUIPE							
ARIZPE SINOQUIPE	102,402.34	70,218.31	0.00	32,184.03	OBRA 1	PERSONA 500	TERMINADO
REMODELACION DE PLAZA PUBLICA DE SAN MIGUEL							
BAVISPE SAN MIGUELITO	286,510.92	244,602.94	0.00	41,907.98	OBRA 1	PERSONA 800	TERMINADO
ACONDICIONAMIENTO DE AREA VERDE EN COL. SAN ANSELMO, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	138,324.00	138,324.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 2000	TERMINADO
REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA							
CAJEME ESTACION CORRAL	434,932.13	307,136.20	0.00	127,795.93	OBRA 1	PERSONA 2500	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PLAZA EN COLONIA EL CHAMIZAL							
CARBO CARBO	171,853.03	146,716.07	0.00	25,136.96	OBRA 1	PERSONA 250	TERMINADO
CONSTRUCCION DE FACHADA EN PANTEON MUNICIPAL							
CUCURPE CUCURPE	127,600.85	108,936.66	0.00	18,664.19	OBRA 1	PERSONA 760	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PLAZOLETA EL MORO DE CUMPAS							
CUMPAS CUMPAS	668,572.32	570,780.18	0.00	97,792.14	OBRA 1	PERSONA 7600	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL Y CANCHA DE BASQUETBOL							
CUMPAS JECORI	150,736.39	113,881.53	0.00	36,854.86	OBRA 1	PERSONA 600	TERMINADO
REHABILITACION DE PLAZA CIVICA DE LA LOCALIDA DE YAVAROS							
HUATABAMPO YAVAROS (ISLA LAS VIEJAS)	307,533.76	262,550.76	0.00	44,983.00	OBRA 1	PERSONA 2000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PLAZOLETA DE BIENVENIDA EN ACCESO PONIENTE							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	321,557.00	274,523.00	0.00	47,034.00	OBRA 1	PERSONA 4600	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AREA VERDE EN FRACCIONAMIENTO CALIFORNIA							
NOGALES HEROICA NOGALES	297,055.03	150,722.50	0.00	146,332.53	OBRA 1	PERSONA 1500	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AREA VERDE EN FRACCIONAMIENTO PASEO RESIDENCIAL							
NOGALES HEROICA NOGALES	145,789.38	102,952.14	0.00	42,837.24	OBRA 1	PERSONA 300	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5M] PARQUES Y AREAS ECOLOGICAS PROTEGIDAS							

INSTALACION DE RIEGO EN AREA VERDE DE LAS CALLES CONQUISTADORES, ABADIA Y COMENDADORES, FRACCIONAMIENTO REAL DEL ARCO							
NOGALES HEROICA NOGALES	20,844.74	14,719.94	0.00	6,124.80	OBRA 1	PERSONA 1035	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BARDA EN AREA VERDE							
NOGALES HEROICA NOGALES	112,139.67	79,189.71	0.00	32,949.96	OBRA 1	PERSONA 150	TERMINADO
CONSTRUCCION E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES EN AREA VERDE							
SAN JAVIER SAN JAVIER	49,021.98	41,851.52	0.00	7,170.46	OBRA 1	PERSONA 500	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN DEMOCRACIA, SAN IGNACIO RIO MUERTO							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	200,670.00	200,670.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 430	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BANQUETA EN LA PLAZA PUBLICA DE LA FABRICA DE LOS ANGELES							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS ANGELES LOS. (LA FABRICA)	94,520.33	80,694.83	0.00	13,825.50	OBRA 1	PERSONA 400	TERMINADO
CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO, SAN PEDRO DE LA CUEVA							
SAN PEDRO DE LA CUEVA SAN PEDRO DE LA CUEVA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 2500	TERMINADO
REHABILITACION DE PARQUE "EL ALAMO", SANTA ANA							
SANTA ANA SANTA ANA	5,773.00	5,773.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 10000	TERMINADO
REHABILITACION DE PARQUE "EL ALAMO" EN SANTA ANA							
SANTA ANA SANTA ANA	192,422.00	192,422.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 10000	TERMINADO
REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA DEL EJIDO EL CLARO							
SANTA ANA CLARO, EL	131,631.29	99,447.59	0.00	32,183.70	OBRA 1	PERSONA 1100	TERMINADO
ALUMBRADO EN PLAZA PUBLICA							
SARIC SARIC	122,471.36	104,557.46	0.00	17,913.90	OBRA 1	PERSONA 1400	TERMINADO
CONSTRUCCION DE GLORIETA EN BOULEVAR LUIS DONALDO COLOSIO (ACCESO PRINCIPAL)							
SOYOPA SOYOPA	95,600.00	81,260.00	0.00	14,340.00	OBRA 1	PERSONA 350	TERMINADO
REHABILITACION DE LA PLAZA PUBLICA "BENITO JUAREZ" EN TEPACHE							
TEPACHE TEPACHE	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 2500	TERMINADO
CONSTRUCCION DE FACHADA EN ACCESO PRINCIPAL A TEPACHE							
TEPACHE TEPACHE	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 2500	TERMINADO

TOTAL MODALIDAD:	4,487,961.52	3,701,930.34	0.00	786,031.18			25 Proyectos

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[6P] CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS							
PROGRAMA EMERGENTE DE RECONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS DAÑADOS POR EL HURACAN "HENRIETTE" A SU PASO POR EL ESTADO DE SONORA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	47,394,935.00	47,394,935.00	0.00	0.00	PROGRAMA-KILOMETROS 1-278.3	PERSONA 529470	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	47,394,935.00	47,394,935.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[BH] POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO TURISTICO							
PLAN MAESTRO REGIONAL RIVERA MAR DE CORTES, VARIOS							
VARIOS VARIAS	4,364,263.80	4,364,263.80	0.00	0.00	ESTUDIO .90	PERSONA 150000	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	4,364,263.80	4,364,263.80	0.00	0.00			1 Proyectos
[FQ] SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO							
PROGRAMA DE REGISTRO PUBLICO DE TRANSPORTE, VARIOS							
VARIOS VARIAS	1,234,533.05	1,234,533.05	0.00	0.00	PROGRAMA 0.50	PERSONA 554000	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	1,234,533.05	1,234,533.05	0.00	0.00			1 Proyectos
[S5] PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA							
EQUIPAMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL VIVERO DE LA CEDES EN HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1000000	TERMINADO
PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL DE LLANTAS DE DESECHO, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 126000	TERMINADO
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL AMBIENTAL (PDIA), VARIOS							
VARIOS VARIAS	475,600.00	475,600.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 250000	TERMINADO
PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL COSTERO, VARIOS							
VARIOS VARIAS	324,400.00	324,400.00	0.00	0.00	PROGRAMA 0.30	PERSONA 500000	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00			4 Proyectos
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
EQUIPAMIENTO PARA POZO DE AGUA POTABLE							
ARIVECHI ARIVECHI	76,950.95	65,695.35	0.00	11,255.60	OBRA 1	PERSONA 850	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE LIBERTAD							
BACERAC BACERAC	49,262.97	42,057.27	0.00	7,205.70	ML 77	PERSONA 25	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN AVENIDA REVOLUCION							
BACERAC BACERAC	60,766.25	51,877.97	0.00	8,888.28	ML 89.5	PERSONA 20	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							

EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN EL FERROCARRIL							
BENJAMIN HILL BENJAMIN HILL	134,677.75	114,978.39	0.00	19,699.36	OBRA 1	PERSONA 7500	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MORELOS							
CUCURPE CUCURPE	20,488.80	17,491.90	0.00	2,996.90	ML 126	PERSONA 45	TERMINADO
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALAMO EN HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	187,672.00	187,672.00	0.00	0.00	ML 390	PERSONA 500	TERMINADO
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN COBACHI, LA COLORADA							
COLORADA, LA COBACHI	385,319.00	385,319.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 780	PERSONA 250	TERMINADO
REHABILITACION DE AGUA POTABLE							
COLORADA, LA COBACHI	51,659.84	44,103.56	0.00	7,556.28	OBRA 1	PERSONA 600	TERMINADO
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JESUS GARCIA EN ESTACION TORRES, LA COLORADA							
COLORADA, LA TORRES	211,701.00	211,701.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 420	PERSONA 200	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLEJONES SIN NOOMBRE							
SAN JAVIER SAN JAVIER	100,865.13	86,111.57	0.00	14,753.56	ML 250	PERSONA 500	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE Y CRUCERO DE CONEXIONES EN EJIDO EL CLARO							
SANTA ANA CLARO, EL	199,893.94	151,020.12	0.00	48,873.82	OBRA 1	PERSONA 1100	TERMINADO
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE							
SOYOPA SOYOPA	212,800.00	180,880.00	0.00	31,920.00	ML 1257	PERSONA 450	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE							
URES SAN PEDRO	416,079.50	314,348.57	0.00	101,730.93	OBRA 1	PERSONA 1700	TERMINADO
CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN AVENIDA PISTA AEREA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA							
VILLA HIDALGO VILLA HIDALGO	44,199.87	37,734.75	0.00	6,465.12	ML 145	PERSONA 30	TERMINADO

TOTAL MODALIDAD:	2,152,337.00	1,890,991.45	0.00	261,345.55			14 Proyectos
[SE] URBANIZACION							

SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTOS VIALES EN VARIAS CALLES							
ARIZPE ARIZPE	355,980.00	302,883.00	0.00	53,097.00	OBRA 1	PERSONA 2000	TERMINADO
PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DEL BOULEVARD JOSE PEREZ, BACUM							
BACUM FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 10000	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[SE] URBANIZACION							
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y REVOLUCION							
CAJEME MARTE R. GOMEZ	47,105.17	33,264.27	0.00	13,840.90	OBRA 1	PERSONA 5000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN ACCESO PRINCIPAL							
ETCHOJOA CAMPANICHACA	30,923.49	26,400.31	0.00	4,523.18	OBRA 1	PERSONA 700	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN EL PARQUE DEL BLVD. NOGALES 2000 EN NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 30500	TERMINADO
CONSTRUCCION DE LA "PLAZA GOBERNADORES", (AMPLIACION), PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	1,614,882.00	1,614,882.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 35000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE IMAGEN URBANA Y ARQUITECTURA DEL PAISAJE PARA LA AVENIDA REVOLUCION Y PROLONGACION DE AVENIDA LA CHOYA, PTO. PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	845,903.87	845,903.87	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 30500	TERMINADO
CONSTRUCCION DE LA "PLAZA GOBERNADORES", PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	1,894,661.58	1,894,661.58	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 35000	TERMINADO
EQUIPAMIENTO ARTISTICO DE LA "PLAZA GOBERNADORES", PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	1,327,100.00	1,327,100.00	0.00	0.00	EQUIPO 1	PERSONA 35000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA UBICACION DE PABELLON Y ESTACIONAMIENTO, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	2,976,686.39	2,976,686.39	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 2000	TERMINADO
REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE RAMPAS EN ACCESO A PUENTE PEATONAL							
SAN FELIPE DE JESUS SAN FELIPE DE JESUS	127,624.21	108,956.60	0.00	18,667.61	OBRA 1	PERSONA 300	TERMINADO
SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALAMIENTOS VIALES							
SANTA ANA SANTA ANA	200,049.29	151,137.49	0.00	48,911.80	OBRA 1	PERSONA 15000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES EN EL SECTOR LA CUCHILLA							
TUBUTAMA SANGRE, LA. (LA SANGRE NUEVA)	280,987.00	239,887.00	0.00	41,100.00	OBRA 1	PERSONA 125	TERMINADO
ILUMINACION EN CALLE ALAMEDA							
URES URES	178,874.68	135,140.04	0.00	43,734.64	LAMPARAS 12	PERSONA 5000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CASETA DE ESPERA PARA CAMION							
URES SAN PEDRO	9,579.14	0.00	0.00	9,579.14	OBRA 1	PERSONA 250	TERMINADO
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN BOULEVARD NORTE FINAL							
VILLA HIDALGO VILLA HIDALGO	127,164.23	108,563.91	0.00	18,600.32	LAMPARAS 8	PERSONA 1200	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	10,949,521.05	10,697,466.46	0.00	252,054.59			16 Proyectos

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES							
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LEON M. TAPIA EN BACOACHI							
BACOACHI BACOACHI	138,496.00	138,496.00	0.00	0.00	MENTRO CUADRADO 380	PERSONA 1500	TERMINADO
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON EL CAHUI							
BANAMICHI BANAMICHI	137,785.55	117,587.00	0.00	20,198.55	M2 485	PERSONA 1300	TERMINADO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN BLVD. SANALONA EN VILLA JUAREZ, BENITO JUAREZ							
BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	297,500.00	297,500.00	0.00	0.00	ML 1720	PERSONA 27000	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE TERCERA SUR DE LA AVENIDA "J" A LA AVENIDA "L", CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	6,108.00	6,108.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 2770	PERSONA 175	TERMINADO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE TUBUTAMA							
CABORCA HEROICA CABORCA	66,128.13	46,697.73	0.00	19,430.40	ML 368	PERSONA 75	TERMINADO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE TUBUTAMA ENTRE AVENIDAS J Y L							
CABORCA HEROICA CABORCA	78,706.85	55,580.45	0.00	23,126.40	ML 438	PERSONA 145	TERMINADO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE LOPEZ COLLADO							
CABORCA HEROICA CABORCA	87,332.26	61,671.46	0.00	25,660.80	ML 486	PERSONA 130	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE TERCERA EN CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	203,587.00	203,587.00	0.00	0.00	M2 2770	PERSONA 175	TERMINADO
PAVIMENTACION A RIEGO DE SELLO EN CALLE RAUL PERALTA							
CARBO CARBO	350,259.52	299,027.02	0.00	51,232.50	M2 4500	PERSONA 250	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE RIEGO DE SELLO IMPREGNADO							
CARBO CARBO	303,735.15	259,307.77	0.00	44,427.38	M2 2400	PERSONA 1500	TERMINADO
EMBOVEDADO Y PAVIMENTO EN ARROYO EL CAJONCITO (ETAPA II)							
CUCURPE CUCURPE	422,629.77	360,811.67	0.00	61,818.10	M2 1224	PERSONA 760	TERMINADO
EMBOVEDADO DE ARROYO "EL CAJONCITO" (1° ETAPA) EN CUCURPE							
CUCURPE CUCURPE	298,058.00	298,058.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 350	PERSONA 487	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, BANQUETA Y ALCANTARILLA EN AVENIDA DEL CARMEN							
DIVISADEROS DIVISADEROS	219,451.63	187,352.41	0.00	32,099.22	M2 648.88	PERSONA 800	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS, COL. MODERNA EN EMPALME							
EMPALME EMPALME	316,365.00	316,365.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 863	PERSONA 170	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES							
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN AVENIDA CENTINELA							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	723,151.51	510,668.21	0.00	212,483.30	M2 867.53	PERSONA 150	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CARPETA ASFALTICA Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN PRIVADA RIVERA							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	187,896.20	132,686.74	0.00	55,209.46	M2 495	PERSONA 70	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BANQUETA PEATONAL PARA ACCESO EN BARRIO CUCHICAUCHI							
HUACHINERA HUACHINERA	114,790.41	98,000.00	0.00	16,790.41	M2 360	PERSONA 960	TERMINADO
PAVIMENTACION DE LA CALLE GLADIOLA EN LA COLONIA 14 DE ENERO, HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	398,480.70	398,480.70	0.00	0.00	OBRA 0.30	PERSONA 30000	EN PROCESO
PAVIMENTACION DE LA AVENIDA PAROSIM EN LA COLONIA PRI 90, HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	226,983.84	226,983.84	0.00	0.00	OBRA 0	PERSONA 30000	POR INICIAR
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE							
HUEPAC OJO DE AGUA DE HUEPAC	172,000.48	146,841.95	0.00	25,158.53	M2 596	PERSONA 120	TERMINADO
PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE CONALEP							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	154,813.15	116,961.52	0.00	37,851.63	M2 643.50	PERSONA 10000	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE GIMNASIO MUNICIPAL							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	607,497.93	458,965.43	0.00	148,532.50	M2 2640	PERSONA 10000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA FATIMA							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	56,871.05	42,966.15	0.00	13,904.90	M2 339.81	PERSONA 400	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ACCESO A CONALEP							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	20,746.53	15,674.03	0.00	5,072.50	M2 119	PERSONA 449	TERMINADO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALLENDE Y AVENIDA ABELARDO L. RODRIGUEZ							
MAZATAN MAZATAN	142,627.57	121,765.42	0.00	20,862.15	ML 750	PERSONA 180	TERMINADO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO							
MAZATAN MAZATAN	39,012.07	33,305.77	0.00	5,706.30	ML 200	PERSONA 180	TERMINADO
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MORELIA SUR							
MAZATAN MAZATAN	390,600.69	333,467.48	0.00	57,133.21	M2 1104.67	PERSONA 150	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVENIDA REFORMA Y SEGUNDA							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	225,379.00	190,658.50	0.00	34,720.50	M2 975	PERSONA 80	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES							
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLES RAMON MORALES							
NACO NACO	123,990.66	92,993.00	0.00	30,997.66	M2 1248.96	PERSONA 500	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA IGNACIO RAMIREZ							
NACO NACO	232,157.57	174,032.21	0.00	58,125.36	M2 2348.50	PERSONA 1000	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES EN NACO							
NACO NACO	241,625.00	241,625.00	0.00	0.00	M2 1544	PERSONA 100	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SANTO DOMINGO, ENTRE CARIDAD Y MELCHOR OCAMPO, COLONIA LOMAS NUEVAS							
NACAZARI DE GARCIA NACAZARI DE GARCIA	800,058.87	590,805.46	0.00	209,253.41	M2 2020	PERSONA 120	TERMINADO
CONSTRUCCION DE ANDADOR EN ACCESO A PUENTE PRINCIPAL SOBRE RIO YAQUI							
ONAVAS CUBA	57,301.17	48,919.72	0.00	8,381.45	M2 142.50	PERSONA 490	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES EN AVENIDA PANTEON FINAL							
OQUITOA OQUITOA	473,284.56	404,057.17	0.00	69,227.39	M2 1229	PERSONA 800	TERMINADO
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE SIN NOMBRE							
ROSARIO NURI	312,375.52	266,684.32	0.00	45,691.20	M2 1150	PERSONA 120	TERMINADO
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION EN VARIAS CALLES							
SAN JAVIER SAN JAVIER	155,199.17	132,498.17	0.00	22,701.00	M2 223.58	PERSONA 450	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES							
SAN JAVIER SAN JAVIER	143,428.22	122,448.96	0.00	20,979.26	M2 416	PERSONA 200	TERMINADO
PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	190,325.00	190,325.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 130000	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRENTE A LA IGLESIA							
SAN PEDRO DE LA CUEVA SAN JOSE DE BATUC (BATUQUITO)	266,639.02	227,637.70	0.00	39,001.32	M2 1152	PERSONA 200	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA HIDALGO SUR							
SANTA CRUZ SANTA CRUZ	363,654.66	310,274.46	0.00	53,380.20	M2 1550	PERSONA 800	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO							
SARIC SARIC	161,278.29	137,688.09	0.00	23,590.20	M2 600	PERSONA 1600	TERMINADO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA PRINCIPAL							
SARIC CERRO PRIETO	115,578.98	98,673.22	0.00	16,905.76	ML 595	PERSONA 600	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES							

REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRUALICO SOBRE CALLE PRINCIPAL SOYOPA SOYOPA	190,783.00	162,165.00	0.00	28,618.00	M2 450	PERSONA 450	TERMINADO
CONSTRCCION DE PUENTE EN BOULEVARD LUIS LUCERO SUAQUI GRANDE SUAQUI GRANDE	94,265.19	80,477.01	0.00	13,788.18	M2 17	PERSONA 1050	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PINO SUAREZ TEPACHE TEPACHE	292,267.50	249,517.50	0.00	42,750.00	M2 972	PERSONA 100	TERMINADO
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA EN LA CALLE ALAMEDA, URES URES URES	206,273.00	206,273.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 440	PERSONA 220	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CAMELLON Y GUARNICIONES EN CALLE ALAMEDA, URES URES URES	6,585.00	6,585.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 5000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CAMELLON Y GUARNICIONES EN CALLE ALAMEDA EN URES URES URES	219,489.00	219,489.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 5000	TERMINADO
PAVIMENTACION EN VARIAS CALLES DE VILLA HIDALGO VILLA HIDALGO VILLA HIDALGO	122,285.37	104,398.68	0.00	17,886.69	M2 378	PERSONA 1700	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES PRINCIPAL Y CUESTA DEL ARROYO VILLA HIDALGO SAN JUAN DEL RIO (SAN JUAN)	146,802.10	125,329.34	0.00	21,472.76	M2 454	PERSONA 489	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLEJON SIN NOMBRE Y AVENIDA MORELOS VILLA PESQUEIRA NACORI GRANDE	268,496.25	228,221.81	0.00	40,274.44	M2 800	PERSONA 50	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	11,571,137.09	9,896,694.07	0.00	1,674,443.02			51 Proyectos

[SG] ELECTRIFICACION							

ELECTRIFICACION DE CALLEJON 41-42 Y AVENIDA 24 AGUA PRIETA AGUA PRIETA	267,456.83	188,870.10	0.00	78,586.73	POSTES 7	PERSONA 45	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE VERONICA CASTILLO Y AVENIDAS MANUEL BASACA Y LAURA GARCIA ALTAR ALTAR	214,483.59	0.00	0.00	214,483.59	POSTES 8	PERSONA 100	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON ENRIQUE LOPEZ Y AVENIDA LOS FRESNOS ALTAR ALTAR	154,432.57	0.00	0.00	154,432.57	POSTES 4	PERSONA 40	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA Y SUBESTACION EN TELESECUNDARIA NO. 148 BACUM INDEPENDENCIA (CAMPO 104)	157,144.11	134,158.62	0.00	22,985.49	POSTES 5	PERSONA 300	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[SG] ELECTRIFICACION							

AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN AVENIDA LAZARO CARDENAS							
BACUM PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77)	131,224.32	112,030.12	0.00	19,194.20	POSTES 6	PERSONA 300	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLES CUAUHEMOC Y JESUS GARCIA							
BENJAMIN HILL BENJAMIN HILL	26,971.92	23,026.74	0.00	3,945.18	POSTE 1	PERSONA 50	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLES PILARES, LUMINARIAS Y NORIA							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	222,374.13	157,034.03	0.00	65,340.10	OBRA 1	PERSONA 150	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE ARROYO							
CARBO CARBO	163,680.41	139,738.86	0.00	23,941.55	POSTES 6	PERSONA 100	TERMINADO
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COL. LOS DE ABAJO EN TECORIPA, LA COLORADA							
COLORADA, LA TECORIPA	189,658.00	189,658.00	0.00	0.00	POSTE 5	PERSONA 60	TERMINADO
SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDADES FOTOVOLTAICAS EN CASA HABITACION							
NACORI CHICO MESA TRES RIOS, LA	137,981.02	117,798.52	0.00	20,182.50	OBRA 1	PERSONA 50	TERMINADO
INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD MATAMOROS (SEGUNDA ETAPA)							
ONAVAS ONAVAS	96,252.47	82,173.61	0.00	14,078.86	LAMPARAS 8	PERSONA 490	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR EL RODEO							
RAYON RAYON	56,773.01	48,241.76	0.00	8,531.25	POSTE 3	PERSONA 50	TERMINADO
CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA PRIMARIA Y SECUNDARIA EN SECTOR EL LLANO EN SAN CRUZ							
SANTA CRUZ SANTA CRUZ	193,320.00	193,320.00	0.00	0.00	POSTES 6	PERSONA 100	TERMINADO
INSTALACION DE MODULOS FOTOVOLTAICOS EN CASA HABITACION							
TUBUTAMA SAN JUAN	108,497.90	92,627.90	0.00	15,870.00	OBRA 1	PERSONA 40	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN AVENIDA MARIANO ESCOBEDO							
VILLA HIDALGO VILLA HIDALGO	116,549.06	99,501.42	0.00	17,047.64	POSTES 2	PERSONA 25	TERMINADO

TOTAL MODALIDAD:	2,236,799.34	1,578,179.68	0.00	658,619.66			15 Proyectos
[SI] VIALIDADES URBANAS							

PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	1,146,277.13	1,146,277.13	0.00	0.00	OBRA .20	PERSONA 50000	EN PROCESO
PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE AVENIDA LAS TORRES, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	558,900.00	558,900.00	0.00	0.00	PROYECTO 0.80	PERSONA 255000	EN PROCESO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[SI] VIALIDADES URBANAS							
PROYECTO EJECUTIVO DE VIALIDAD SOBRE EL DREN "BORDO NUEVO", CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	783,102.01	783,102.01	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 255000	TERMINADO
PROYECTO EJECUTIVO DE PASO A DESNIVEL SUPERIOR "BORDO NUEVO", CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	420,403.20	420,403.20	0.00	0.00	PROYECTO 0.65	PERSONA 255000	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PASO SUPERIOR VEHICULAR UBICADO EN LAS CALLES 5 DE FEBRERO Y 300 SEGUNDA ETAPA, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	11,560,590.33	11,560,590.33	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 255000	TERMINADO
PAVIMENTACION DE LA AVENIDA DE LAS AMERICAS, EMPALME							
EMPALME EMPALME	12,989,485.59	12,989,485.59	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 40000	TERMINADO
PROYECTO PARA EL ENLACE DE LA AVENIDA LAS AMERICAS CON CARRETERA FEDERAL NO.15, EMPALME							
EMPALME EMPALME	290,854.56	290,854.56	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 40000	TERMINADO
CONSTRUCCION DEL BLVD. BACOBAMPO EN BACOBAMPO, ETCHOJOA							
ETCHOJOA BACOBAMPO	3,033,484.87	3,033,484.87	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 25000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE ENLACE BAHIA DE GUAYMAS (UNIDAD DEPORTIVA)-ESTERO DE BACOCIBAMPO (RANAL A MIRAMAR), GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	699,076.80	699,076.80	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 120000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE ENLACE BAHIA DE GUAYMAS-ESTERO DE BACOCIBAMPO (RAMAL A MIRAMAR)							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	20,861,575.32	20,861,575.32	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 20000	TERMINADO
CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL EN EL CRUCE DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD Y TRANSVERSAL (PRIMERA ETAPA), HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	32,652,439.65	32,652,439.65	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 700000	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE VIALIDAD Y PAVIMENTACION DE LA PROLONGACION DEL BOULEVARD PASEO RIO SONORA PRIMERA ETAPA (AMPLIACION), HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	16,586,637.81	16,586,637.81	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 800000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE VIALIDAD Y PAVIMENTACION DE LA PROLONGACION DEL BLVD. PASEO RIO SONORA PRIMERA ETAPA (AMPLIACION), HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	4,761,414.08	4,761,414.08	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 700000	TERMINADO
REHABILITACION DEL CRUCERO EN CALLE PLANETARIO Y CARRETERA A LA COLORADA EN HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	423,200.00	423,200.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 100000	TERMINADO
PROLONGACION PASEO RIO SONORA ORIENTE PRIMERA ETAPA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	216,218.97	216,218.97	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 800000	TERMINADO
ESTUDIO DE SIMULACION VIAL, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	828,000.00	828,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONA 500000	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[SI] VIALIDADES URBANAS							
PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION DEL BOULEVARD COLOSIO ENTRE QUINTERO ARCE Y GARCIA MORALES, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	867,471.41	867,471.41	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 500000	TERMINADO
PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION DEL BOULEVARD COLOSIO ENTRE SOLIDARIDAD Y QUINTERO ARCE, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	301,016.50	301,016.50	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 500000	TERMINADO
PROYECTO EJECUTIVO DE PAR VIAL ROSALES-PINO SUAREZ, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	447,120.00	447,120.00	0.00	0.00	PROYECTO 0.85	PERSONA 500000	EN PROCESO
TERMINACION DE LA REHABILITACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 76500	TERMINADO
CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y PUENTES EN EL CIRCUITO VIAL "LAS PILAS" EN NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	5,542,172.80	5,542,172.80	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 120000	TERMINADO
PROYECTO EJECUTIVO DE VIALIDAD Y PAVIMENTACION DE LA PROLONGACION DEL BOULEVARD CUAUHEMOC, NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	283,780.67	283,780.67	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 120000	TERMINADO
PAVIMENTACION DE LAS CALLES TALAMANTE Y CLUB ROTARION EN NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	2,157,911.98	2,157,911.98	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 120000	TERMINADO
PAVIMENTACION DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	1,767,546.43	1,767,546.43	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 120000	TERMINADO
ADECUACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO DISTRIBUIDOR VIAL "ANA GABRIELA GUEVARA", NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	213,003.00	213,003.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 160000	TERMINADO
PROYECTO EJECUTIVO DEL PERIFERICO ORIENTE, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	387,003.34	387,003.34	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 160000	TERMINADO
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL "BUENOS AIRES", NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	582,147.04	582,147.04	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 160000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN BOULEVARD ALATORRE Y OBREGON, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	1,160,144.41	1,160,144.41	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 160000	TERMINADO
CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL "ANA GABRIELA GUEVARA", NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	1,458,611.23	1,458,611.23	0.00	0.00	OBRA 0.85	PERSONA 160000	EN PROCESO
CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL "ANA GABRIELA GUEVARA", NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	1,756,605.00	1,756,605.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 160000	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[SI] VIALIDADES URBANAS							
CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL "ANA GABRIELA" GUEVARA", NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	3,145,355.52	3,145,355.52	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 160000	TERMINADO
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL "BUENOS AIRES" (AMPLIACION), NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	623,332.41	623,332.41	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 150000	TERMINADO
CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL "ANA GABRIELA GUEVARA" (AMPLIACION), NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	4,630,925.39	4,630,925.39	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 160000	TERMINADO
PROYECTO DE VIALIDAD SOBRE EL DERECHO DE VIA DEL FERROCARRIL, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	1,248,624.00	1,248,624.00	0.00	0.00	PROYECTO 0.75	PERSONA 35000	EN PROCESO
VIALIDAD Y PAVIMENTACION DE EL BOULEVARD LIBERTAD DE LA CALLE 48 A LA CALLE SAMUEL OCAÑA EN EL PARQUE INDUSTRIAL, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00	OBRA 0	PERSONA 500	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	134,673,431.45	134,673,431.45	0.00	0.00			35 Proyectos
[SJ] INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA							
REHABILITACION EN CASA DEL MAESTRO							
COLORADA, LA SAN JOSE DE PIMAS	78,556.94	67,066.40	0.00	11,490.54	OBRA 1	PERSONA 520	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	78,556.94	67,066.40	0.00	11,490.54			1 Proyectos
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
REHABILITACIÓN EN CAMPO DE BEISBOL.							
ALAMOS CERRO COLORADO	250,222.00	213,622.00	0.00	36,600.00	OBRA 1	PERSONA 250	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESTADIO DE BEISBOL							
BANAMICHI BANAMICHI	107,166.80	91,491.50	0.00	15,675.30	OBRA 1	PERSONA 1200	TERMINADO
REHABILITACION DE ESTADIO DE BEISBOL							
BAVIACORA MAZOCAHUI	94,216.98	80,435.85	0.00	13,781.13	OBRA 1	PERSONA 400	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN GRADAS EN UNIDAD DEPORTIVA PACO MENDIVIL Y PUESRTA EN GIMNASIO MUNICIPAL							
BENJAMIN HILL BENJAMIN HILL	32,404.99	27,543.34	0.00	4,861.65	OBRA 1	PERSONA 3500	TERMINADO
PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y DEPORTIVO MULTIFUNCIONAL, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	819,254.25	819,254.25	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 255000	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN FRACCIONAMIENTO CASA BLANCA, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	319,934.00	319,934.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 5000	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							

PROYECTO EJECUTIVO DEL GIMNASIO MUNICIPAL, CANANEA							
CANANEA CANANEA	567,640.00	567,640.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 35000	TERMINADO
PROYECTO PARA LA REMODELACION DEL ESTADIO DE BEISBOL "ESTRELLAS EMPALMENSES", EMPALME							
EMPALME EMPALME	244,701.17	244,701.17	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 40000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SALON DE LA FAMA DEL DEPORTISTA GUAYMENSE							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	1,144,565.75	808,258.48	0.00	336,307.27	OBRA 1	PERSONA 15000	TERMINADO
ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	440,117.00	440,117.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 15000	TERMINADO
TERMINACION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DE VILLA PARA ATLETAS DE ALTO RENDIMIENTO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	766,199.00	766,199.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 662924	TERMINADO
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL AREA DE GIMNASIA EN EL CENTRO DEPORTIVO SONORA EN HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,485,149.00	1,485,149.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 20000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 4 GRADERIAS METALICAS, HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	299,652.00	299,652.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 35000	TERMINADO
REHABILITACION DE ALUMBRADO EN CAMPO DE BEISBOL JESUS C. IBARRA							
HUATABAMPO HUATABAMPO	479,503.64	409,366.59	0.00	70,137.05	OBRA 1	PERSONA 100	TERMINADO
REHABILITACION DE ESTADIO DE BEIS BOL KALIMA ROBLES							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	146,520.16	110,696.16	0.00	35,824.00	OBRA 1	PERSONA 11000	TERMINADO
ILUMINACION DE CANCHA DE BASQUETBOL							
NOGALES HEROICA NOGALES	53,518.79	37,793.39	0.00	15,725.40	OBRA 1	PERSONA 200	TERMINADO
REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA							
NOGALES HEROICA NOGALES	140,315.26	71,194.44	0.00	69,120.82	OBRA 1	PERSONA 200	TERMINADO
REHABILITACION EN ESTADIO DE BEISBOL							
ONAVAS ONAVAS	86,159.32	73,556.78	0.00	12,602.54	OBRA 1	PERSONA 490	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CANASTAS Y GRADAS EN CANCHA DE BASQUETBOL EN CANCHA DEPORTIVA.							
OPODEPE QUEROBABI	184,111.00	156,494.35	0.00	27,616.65	OBRA 1	PERSONA 1500	TERMINADO
INSTALACION DE GRADAS CON SOMBRA EN CAMPO DE BEISBOL DE UNIDAD DEPORTIVA, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 5000	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
REHABILITACION DE GIMNASIO DE BOX, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 200	TERMINADO
REMODELACION DE BAÑOS EN ESTADIO DE BEISBOL, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 4000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE GRADAS EN CAMPO DE FUTBOL INFANTIL							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	102,500.00	82,000.00	0.00	20,500.00	OBRA 1	PESONAS 5000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL							
SAN IGNACIO RIO MUERTO TETABIATE	329,251.58	281,091.91	0.00	48,159.67	OBRA 1	PERSONA 565	TERMINADO
INSTALACION DE ALUMBRADO EN CAMPO DE BEISBOL DE LA LIGA CUCAPAH							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	537,473.16	379,547.65	0.00	157,925.51	OBRA 1	PERSONA 380	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CAMPO DE SOFTBOL RAFAEL SANCHEZ, COLONIA BUOCRATA, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	43,468.00	43,468.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 400	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES Y COOPERATIVA EN EL CAMPO DE FUTBOL FEMENIL DEL BOSQUE II, COL. 10 DE ABRIL, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	78,970.00	78,970.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 507	TERMINADO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA Y CONSTRUCCION DE BANCAS EN CAMPO DE FUTBOL EL OVAL, COL. DEL BOSQUE, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	55,438.00	55,438.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 405	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL CAMPO DEPORTIVO EL TINGOLO, COL. MEZQUITE, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	79,194.00	79,194.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 700	TERMINADO
SUMINISTRO E INSTALACION DE ASIENTOS EN CAMPO DE FUTBOL MEXICO 70 EN KM 1.5 DE LA CARRETERA SAN LUIS-MEXICALI, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	214,401.00	214,401.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1200	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CAMPO DEPORTIVO BENITO JUAREZ EN KM 1.5 DE LA CARRETERA SAN LUIS-MEXICALI, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	95,963.00	95,963.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1200	TERMINADO
TERMINACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN CLUB DEPORTIVO 30-50, COL. MEZQUITE, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	126,616.00	126,616.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 700	TERMINADO
REHABILITACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN CAMPO DE FUTBOL EL MUSICAL DE LA LIGA VETERANA							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	161,679.02	113,729.82	0.00	47,949.20	OBRA 1	PERSONA 380	TERMINADO
INSTALACION DE ALUMBRADO EN CAMPOS DE BEISBOL DE LA LIGA INDUSTRIAL							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	318,675.19	225,038.99	0.00	93,636.20	OBRA 1	PERSONA 420	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO EN EL TASTE "4 ASES", SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO CAMPAMENTO	75,751.00	75,751.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1500	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CAMPO DE BEISBOL EMILIANO ZAPATA, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO MONUMENTOS	88,444.00	88,444.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 700	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CAMPO DE BEISBOL BERNARDINO PERALTA, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO INDEPENDENCIA	88,444.00	88,444.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 700	TERMINADO
REHABILITACION DE SANITARIOS EN CAMPO DE BEISBOL REINALDO QUIROZ, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO LAGUNITAS	56,816.00	56,816.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 700	TERMINADO
REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS SAN MIGUEL DE HORCASITAS	45,803.53	39,103.84	0.00	6,699.69	OBRA 1	PERSONA 400	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TECHO EN ESTADIO DE SOFTBOL "EL ALAMO", SANTA ANA							
SANTA ANA SANTA ANA	98,407.00	98,407.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 10000	TERMINADO
REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN CALLE VICENTE GUERRERO							
SUAQUI GRANDE SUAQUI GRANDE	249,685.69	213,164.13	0.00	36,521.56	OBRA 1	PERSONA 1300	TERMINADO

TOTAL MODALIDAD:	10,653,331.28	9,603,687.64	0.00	1,049,643.64			41 Proyectos
[SN] INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA							

REMEDIACION Y REHABILITACION DEL HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORA (AMPLIACION), HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	9,666,838.30	9,666,838.30	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 150000	EN PROCESO
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL DE PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	209,267.17	209,267.17	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 50000	TERMINADO

TOTAL MODALIDAD:	9,876,105.47	9,876,105.47	0.00	0.00			2 Proyectos
[SO] CENTROS DE SALUD							

CONSTRUCCIÓN DE CÉNTRO DE SALUD.							
ALAMOS NAHUIBAMPO	164,080.00	140,080.00	0.00	24,000.00	OBRA 1	PERSONA 80	TERMINADO
REHABILITACION EN CASA DE SALUD							
HUEPAC RANCHITO DE HUEPAC	98,285.46	83,909.24	0.00	14,376.22	OBRA 1	PERSONA 400	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD							
ROSARIO DURA,LA	125,464.76	107,113.02	0.00	18,351.74	OBRA 1	PERSONA 74	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[SO] CENTROS DE SALUD							

AMPLACION Y REMODELACION DE CENTRO DE SALUD							
SAHUARIPA TRIGO DE COROREPE, EL	153,744.77	131,256.51	0.00	22,488.26	OBRA 1	PERSONA 237	TERMINADO
REHABILITACION DE CASA DEL MEDICO							
SAN FELIPE DE JESUS SAN FELIPE DE JESUS	108,298.60	92,457.75	0.00	15,840.85	OBRA 1	PERSONA 400	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN DEMOCRACIA, SAN IGNACIO RIO MUERTO							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	264,842.00	264,842.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 430	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	214,985.00	181,866.62	0.00	33,118.38	OBRA 1	PERSONA 106	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN NUEVO SUAQUI							
SAN PEDRO DE LA CUEVA NUEVO SUAQUI	116,328.57	99,313.18	0.00	17,015.39	OBRA 1	PERSONA 170	TERMINADO

TOTAL MODALIDAD:	1,246,029.16	1,100,838.32	0.00	145,190.84			8 Proyectos
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							

REHABILITACION DE SALON DE EVENTOS EN ARIZPE							
ARIZPE ARIZPE	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1200	TERMINADO
REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO BENITO JUAREZ EN EMPALME							
EMPALME EMPALME	206,250.00	206,250.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 50000	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA CALLE GUILLERMO PRIETO EN EMPALME							
EMPALME EMPALME	470,170.00	470,170.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1834	PERSONA 168	TERMINADO
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA NUEVA CASA HOGAR UNACARI DEL DIF 2DA. ETAPA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	702,017.26	702,017.26	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 300	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y PINTURA EN INSTALACIONES DEL CENTRO COMUNITARIO SAN LEONARDO MURIALDO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	109,251.86	109,251.86	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 100	TERMINADO
CONSTRUCCION Y REMODELACION EN FACHADA PRINCIPAL EN CAPILLA DEL CARMEN							
HUEPAC RANCHITO DE HUEPAC	172,611.91	146,960.97	0.00	25,650.94	OBRA 1	PERSONA 400	TERMINADO
TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE INVERSION DE OBRA PUBLICA CONCERTADA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	1,441,650.32	1,441,650.32	0.00	0.00	MUNICIPIO 72	PERSONA 2500000	TERMINADO

TOTAL MODALIDAD:	3,251,951.35	3,226,300.41	0.00	25,650.94			7 Proyectos

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.							
ALAMOS COCHIBAMPO	265,663.88	226,805.19	0.00	38,858.69	ML 1358.44	PERSONA 255	TERMINADO
REHABILITACIÓN DE PILA DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE EL FRIJOL.							
ALAMOS FRIJOL, EL	16,348.61	13,957.30	0.00	2,391.31	OBRA 1	PERSONA 62	TERMINADO
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE HIDALGO FINAL NORTE							
ALTAR ALTAR	64,417.50	0.00	0.00	64,417.50	ML 190	PERSONA 30	TERMINADO
INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES MUNI, CHUJUBABI, Y PIPILA DE LA COLONIA VIVAH.							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	134,398.78	0.00	0.00	134,398.78	ML 775	PERSONA 200	TERMINADO
REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CORREDOR ARTESANAL							
HERMOSILLO HERMOSILLO	130,364.87	92,059.34	0.00	38,305.53	OBRA 1	PERSONA 57	TERMINADO
CONSTRUCCION DE COLECTOR FERROCARRIL (TRAMO J. ARELLANO-RIO MAGDALENA) EN MAGDALENA							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 265	PERSONA 10000	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE OCOTILLO.							
NAVOJOA NAVOJOA	152,264.60	107,524.76	0.00	44,739.84	ML 250	PERSONA 100	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE ALLENDE.							
NAVOJOA NAVOJOA	42,614.47	30,093.08	0.00	12,521.39	ML 120	PERSONA 30	TERMINADO
REHABILITACION DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN CALLES TEXCOCO Y GUERRERO							
PITIQUITO PITIQUITO	34,920.74	26,382.66	0.00	8,538.08	ML 384	PERSONA 160	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN AVENIDA EMILIANO ZAPATA							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	293,780.53	207,459.11	0.00	86,321.42	ML 500	PERSONA 4000	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	1,634,773.98	1,204,281.44	0.00	430,492.54			10 Proyectos
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							
ESTUDIO Y PROYECTO DEL EMBOVEDAMIENTO DEL DREN DE LA CALLE 400 ENTRE CALLE 10 Y CALLE 6 EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	200,806.75	200,806.75	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 40000	EN PROCESO
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ALTERNATIVA DE CANAL PLUVIAL ABIERTO LAZARO CARDENAS, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	101,781.26	101,781.26	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 500000	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE HERMOSILLO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	160,606.66	112,907.20	0.00	47,699.46	ML 289.38	PERSONA 1500	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							

REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE JESUS GARCIA							
RAYON	262,982.88	224,516.34	0.00	38,466.54	ML	PERSONA	TERMINADO
RAYON					400	150	

TOTAL MODALIDAD:	726,177.55	640,011.55	0.00	86,166.00			4 Proyectos
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS							

CAMINO LOMA DE BACUM-BATACANCICA, BACUM							
BACUM	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					5.1	5000	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 1100, BENITO JUAREZ							
BENITO JUAREZ	239,785.14	239,785.14	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					1.8	20000	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 1100, BENITO JUAREZ							
BENITO JUAREZ	559,498.65	559,498.65	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					4.2	20000	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 1400, CAJEME							
CAJEME	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					0.6	35000	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 1400, CAJEME							
CAJEME	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					1.2	35000	
PROYECTO DE MODERNIZACION DEL PASO POR EMPALME DE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO NO.15, EMPALME							
EMPALME	192,344.29	192,344.29	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONA	TERMINADO
EMPALME					1	40000	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 26, ETCHOJOA							
ETCHOJOA	269,049.23	269,049.23	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					0.7	28000	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 32, ETCHOJOA							
ETCHOJOA	630,057.00	630,057.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					1.5	12000	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 26, ETCHOJOA							
ETCHOJOA	627,781.52	627,781.52	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					1.7	28000	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 32, ETCHOJOA							
ETCHOJOA	1,470,133.00	1,470,133.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					3.4	12000	
MODERNIZACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA FEDERAL NO. 14 EN EL TRAMO ENTRONQUE SAN PEDRO AL PUENTE RIO SAN MIGUEL (AMPLIACION), HERMOSILLO							
HERMOSILLO	15,265,233.33	15,265,233.33	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	TERMINADO
HERMOSILLO					3.7	50000	
ELABORACION DE DICTAMEN DE FACTIBILIDAD TECNICA, ECONOMICA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO CARRETERO LIBRAMIENTO ORIENTE DE HERMOSILLO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO	230,004.12	230,004.12	0.00	0.00	ESTUDIO	PERSONA	TERMINADO
HERMOSILLO					1	80000	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS							
AMPLIACION DE LA CARRETERA HERMOSILLO-SAHUARIPA 2DA. ETAPA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	22,030,212.52	22,030,212.52	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 500000	TERMINADO
MODERNIZACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA FEDERAL NO. 14 EN EL TRAMO ENTRONQUE SAN PEDRO AL PUENTE SAN MIGUEL (AMPLIACION)							
HERMOSILLO VARIAS	2,843,923.87	2,843,923.87	0.00	0.00	KILOMETRO 3.7	PERSONA 500000	TERMINADO
RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE CERO NORTE, HERMOSILLO							
HERMOSILLO VARIAS	211,888.20	211,888.20	0.00	0.00	KILOMETRO 0.5	PERSONA 150000	TERMINADO
RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 12 NORTE, HERMOSILLO							
HERMOSILLO VARIAS	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 0.6	PERSONA 150000	TERMINADO
RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 4 SUR, HERMOSILLO							
HERMOSILLO VARIAS	434,046.18	434,046.18	0.00	0.00	KILOMETRO 2.8	PERSONA 150000	TERMINADO
RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE CERO NORTE, HERMOSILLO							
HERMOSILLO VARIAS	494,396.41	494,396.41	0.00	0.00	KILOMETRO 1.2	PERSONA 150000	TERMINADO
RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 12 NORTE, HERMOSILLO							
HERMOSILLO VARIAS	524,813.41	524,813.41	0.00	0.00	KILOMETRO 1.5	PERSONA 150000	TERMINADO
RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 4 SUR, HERMOSILLO							
HERMOSILLO VARIAS	1,012,772.42	1,012,772.42	0.00	0.00	KILOMETRO 6.7	PERSONA 150000	TERMINADO
PROYECTO EJECUTIVO DEL LIBRAMIENTO ORIENTE DE HUATABAMPO, HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	391,343.45	391,343.45	0.00	0.00	PROYECTO 0.60	PERSONA 35000	EN PROCESO
AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA CARRETERA NAVOJOA-ALAMOS EN VARIAS LOCALIDADES, NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	7,978,125.00	7,978,125.00	0.00	0.00	KILOMETRO 3.6	PERSONA 40000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE ACCESO Y ENTRONQUE CON CARRETERA FEDERAL NO. 15 A LA UNISON, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	269,438.75	269,438.75	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 150000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE ACCESO Y ENTRONQUE CON CARR. FEDERAL NO. 15 A LA UNIDAD NORTE DE LA UNISON, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	8,860,021.25	8,860,021.25	0.00	0.00	KILOMETRO 1.8	PERSONA 150000	TERMINADO
RECONSTRUCCION DEL CAMINO TESOPACO-SAN NICOLAS, ROSARIO							
ROSARIO VARIAS	4,018,601.98	4,018,601.98	0.00	0.00	KILOMETRO 4.8	PERSONA 25000	TERMINADO
RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A GUIAMOPA, SAHUARIPA							
SAHUARIPA GUIAMOPA	92,675.65	92,675.65	0.00	0.00	KILOMETRO 0.1	PERSONA 6400	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS							
RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A GUISAMOPA, SAHUARIPA							
SAHUARIPA GUISAMOPA	216,243.16	216,243.16	0.00	0.00	KILOMETRO 0.4	PERSONA 6400	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO MOCTEZUMA EN SAN PEDRO DE LA CUEVA							
SAN PEDRO DE LA CUEVA SAN PEDRO DE LA CUEVA	621,572.80	621,572.80	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 70000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO MOCTEZUMA EN SAN PEDRO DE LA CUEVA							
SAN PEDRO DE LA CUEVA SAN PEDRO DE LA CUEVA	3,118,625.15	3,118,625.15	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 20000	TERMINADO
ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO SOYOPA-E.C. CARRETERA HERMOSILLO-SAHUARIPA. SOYOPA							
SOYOPA SOYOPA	179,213.13	179,213.13	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 15000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE ACCESO A ADIVINO SEGUNDA ETAPA, VILLA PESQUEIRA							
VILLA PESQUEIRA ADIVINO	3,252,551.53	3,252,551.53	0.00	0.00	KILOMETRO 3.5	PERSONA 5000	TERMINADO
ELABORACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EN SU MODALIDAD PARTICULAR Y CAMBIO DE USO DE SUELO DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ALAMOS-MASIACA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	113,275.00	113,275.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONA 15000	EN PROCESO
GESTIONES PARA LA DONACION DEL DERECHO DE VIA DE LA CARRETERA ALAMOS-MASIACA, VARIAS							
VARIOS VARIAS	504,850.00	504,850.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONA 50000	EN PROCESO
PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DEL CAMINO ALAMOS-YOCHOJIUA-MASIACA, VARIAS							
VARIOS VARIAS	1,898,225.83	1,898,225.83	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 50000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ALAMOS-MASIACA (TRAMO DEL KM. 6+600 AL KM. 57+600), VARIAS							
VARIOS VARIAS	23,791,272.14	23,791,272.14	0.00	0.00	KILOMETRO 43	HABITANTE 30000	TERMINADO
RECONSTRUCCION DEL CAMINO ESPERANZA-SAN NICOLAS, VARIOS							
VARIOS VARIAS	5,523,747.36	5,523,747.36	0.00	0.00	KILOMETRO 15.5	PERSONA 371126	TERMINADO
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO BACADEHUACHI-NACORI CHICO, VARIOS							
VARIOS VARIAS	158,832.25	158,832.25	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 25000	TERMINADO
RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAHUARIPA-SAN NICOLAS, VARIOS							
VARIOS VARIAS	5,566,905.02	5,566,905.02	0.00	0.00	KILOMETRO 2.3	PERSONA 6400	TERMINADO
RECONSTRUCCION DEL CAMINO BACANORA-SAHUARIPA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	1,133,294.33	1,133,294.33	0.00	0.00	KILOMETRO 1.4	PERSONA 7343	TERMINADO
RECONSTRUCCION DEL CAMINO MAZATAN-EL NOVILLO, VARIOS							
VARIOS VARIAS	1,050,011.57	1,050,011.57	0.00	0.00	KILOMETRO 2	PERSONA 7343	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS							
RECONSTRUCCION DEL CAMINO MAZOCAHUI-ARIZPE-CANANEA, VARIOS							
VARIOS	1,885,848.60	1,885,848.60	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					3	27004	
SUPERVISION EXTERNA, CONTROL DE CALIDAD Y VERIFICACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTA ANA-ALTAR-PITIQUITO, VARIOS							
VARIOS	2,510,000.00	2,510,000.00	0.00	0.00	SUPERVISIÓN	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					1	200000	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAHUARIPA-SAN NICOLAS, VARIOS							
VARIOS	12,989,445.04	12,989,445.04	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					5.4	6400	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO ESPERANZA-SAN NICOLAS, VARIOS							
VARIOS	76,249.24	76,249.24	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					0.8	371126	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO BACANORA-SAHUARIPA, VARIOS							
VARIOS	2,644,353.42	2,644,353.42	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					3.8	7343	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO MAZOCAHUI-ARIZPE-CANANEA, VARIOS							
VARIOS	4,400,313.39	4,400,313.39	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					7	27004	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO MAZATAN-EL NOVILLO, VARIOS							
VARIOS	2,450,026.97	2,450,026.97	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					4.5	7343	
CARRETERA EL COYOTE-HUACHINERA-BAVISPE (TRAMO HUACHINERA-BACERAC-BAVISPE), VARIOS							
VARIOS	1,441,116.00	1,441,116.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					4.5	20000	
CONSTRUCCION DE CARRETERA COSTERA GOLFO DE SANTA CLARA - PUERTO PEÑASCO							
VARIOS	4,160,060.98	4,160,060.98	0.00	0.00	KILOMETROS	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					6.8	130000	
OPERACIÓN DE LA JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA							
VARIOS	22,766,222.06	22,766,222.06	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	EN PROCESO
VARIAS					4050	2000000	
CONSERVACION DE LA RED CARRETERA ESTATAL, VARIOS							
VARIOS	8,884,629.00	8,884,629.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					4050	2000000	
SUPERVISION, GESTION Y SEGUIMIENTO DE RESOLUTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL EN LA CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA, VARIOS							
VARIOS	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					1	130000	
ELABORACION DE ESTUDIO DE SOLICITUD DE ACUERDO DE DESTINO EN ZONA FEDERAL DE LA CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA, VARIOS							
VARIOS	67,735.00	67,735.00	0.00	0.00	ESTUDIO	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					1	130000	
ESTUDIO TECNICO JUSTIFICATIVO PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO EN LA CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA, VARIOS							
VARIOS	63,498.96	63,498.96	0.00	0.00	ESTUDIO	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					1	130000	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS							
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO EL COYOTE-BACADEHUACHI-NACORI CHICO							
VARIOS VARIAS	209,778.57	209,778.57	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 25000	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ALAMOS-MASIACA (TRAMO DEL KM. 6+600 AL KM. 57+600), VARIAS							
VARIOS VARIAS	26,544,907.83	26,544,907.83	0.00	0.00	KILOMETRO 51	PERSONA 30000	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	210,375,949.70	210,375,949.70	0.00	0.00			56 Proyectos
[UD] INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							
SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO MAR DE CORTES, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	766,237.08	766,237.08	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 30000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA PARA EL NUEVO AEROPUERTO, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	557,169.60	557,169.60	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 35000	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	1,323,406.68	1,323,406.68	0.00	0.00			2 Proyectos
[UE] SITIOS HISTORICOS							
REHABILITACION DE TEMPLO EN POTAM, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	644,005.92	644,005.92	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 6000	TERMINADO
TERMINACION DE LA ADECUACION Y REMODELACION DEL SISTEMA ELECTRICO Y AIRE ACONDICIONADO EN EL EDIFICIO DE LA CASA DE LA CULTURA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,019,662.26	1,019,662.26	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 10000	TERMINADO
REHABILITACION DE TEMPLO EN MORONCARIT, HUATABAMPO							
HUATABAMPO LOMA DE MORONCARIT	399,999.00	399,999.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 2000	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	2,063,667.18	2,063,667.18	0.00	0.00			3 Proyectos
SUBTOTAL 2007	518,842,771.65	505,582,133.06	0.00	13,260,638.59			532 Proyectos

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008**[3D] APOYO A LA OPERACION DEL SISTEMA ESTATAL HIDRAULICO**

LEVANTAMIENTO FISICO DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	31,858.00	31,858.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONA 50000	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	31,858.00	31,858.00	0.00	0.00			1 Proyectos

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5C] ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS Y DE ESPARCIMIENTO							

CONSTRUCCION DE DELFINARIO ACUARIO 3A. ETAPA EN GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	162,100.00	162,100.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 150000	TERMINADO
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONTINUACION DEL DELFINARIO-ACUARIO (TERCERA ETAPA), GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	107,421.00	107,421.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 150000	TERMINADO
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE DELFINARIO ACUARIO 3RA. ETAPA, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	12,612,863.00	12,612,863.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 150000	TERMINADO

TOTAL MODALIDAD:	12,882,384.00	12,882,384.00	0.00	0.00			3 Proyectos
[5E] VIVIENDA TERMINADA							

CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN 30 VIVIENDAS DE ETCHOJOA Y BACAME NUEVO							
ETCHOJOA BACAME NUEVO	307,650.00	262,650.00	0.00	45,000.00	OBRA 1	PERSONA 150	TERMINADO

TOTAL MODALIDAD:	307,650.00	262,650.00	0.00	45,000.00			1 Proyectos
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							

REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS BELEM M. DE GANDARA							
ACONCHI ACONCHI	37,430.00	31,955.00	0.00	5,475.00	OBRA 1	PERSONA 68	TERMINADO
REHABILITACION DE ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 29 PROF. HECTOR R. BARTOLINI							
ACONCHI ACONCHI	132,084.00	112,764.00	0.00	19,320.00	OBRA 1	PERSONA 68	TERMINADO
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO							
ACONCHI SAN PABLO	71,990.00	61,460.00	0.00	10,530.00	OBRA 1	PERSONA 27	TERMINADO
INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO Y SUBESTACION EN ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	223,873.25	158,092.67	0.00	65,780.58	OBRA 1	PERSONA 680	TERMINADO
INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO Y SUBESTACION EN ESCUELA PRIMARIA DANIEL FIERROS MORENO							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	255,456.20	180,395.61	0.00	75,060.59	OBRA 1	PERSONA 600	TERMINADO
REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 44							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	227,307.58	160,517.89	0.00	66,789.69	OBRA 1	PERSONA 1200	TERMINADO
REHABILITACION DE COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE SONORA UNIDAD AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	437,571.43	309,000.00	0.00	128,571.43	OBRA 1	PERSONA 1000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	342,016.00	275,216.00	0.00	66,800.00	OBRA 1	PERSONA 60	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS PLAN DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	95,730.49	67,602.04	0.00	28,128.45	OBRA 1	PERSONA 400	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL (SEGUNDA ETAPA) EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUNA INES DE LA CRUZ							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	134,247.13	108,026.99	0.00	26,220.14	OBRA 1	PERSONA 500	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN JARDIN DE NIÑOS MUNDO INFANTIL							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	207,549.08	146,565.02	0.00	60,984.06	OBRA 1	PERSONA 300	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ - DAVID ALFARO SIQUEIROS (ETAPA 1)							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	51,223.83	40,979.06	0.00	10,244.77	OBRA 1	PERSONA 500	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN JARDIN DE NIÑOS EL ALAMITO							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	294,480.95	207,953.74	0.00	86,527.21	OBRA 1	PERSONA 210	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN JARDIN DE NIÑOS DANTE ALIGHIERI							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	253,805.98	179,230.28	0.00	74,575.70	OBRA 1	PERSONA 350	TERMINADO
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA RUSBAYO							
AGUA PRIETA RUSBAYO	38,657.10	27,298.50	0.00	11,358.60	OBRA 1	PERSONA 65	TERMINADO
REHABILITACION DE SANITARIOS E INSTALACIONES HIDRAULICAS EN ESCUELA SECUNDARIA PAULITA VERJAN							
ALAMOS ALAMOS	219,614.16	187,491.17	0.00	32,122.99	OBRA 1	PERSONA 200	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CERCA EN ESCUELA SECUNDARIA ADRIAN SALAS MADERA							
ALAMOS ALAMOS	226,558.94	193,420.14	0.00	33,138.80	OBRA 1	PERSONA 160	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN JARDIN DE NIÑOS ALFONSO ORTIZ TIRADO							
ALAMOS ALAMOS	102,541.33	87,542.60	0.00	14,998.73	OBRA 1	PERSONA 30	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA Y CISTERNA EN ESCUELA PRIMARIA BARTOLOME M. SALIDO							
ALAMOS ALAMOS	123,060.00	105,060.00	0.00	18,000.00	OBRA 1	PERSONA 500	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA EN ESCUELA PREPARATORIA EMSAD (EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA)							
ALAMOS TANQUES, LOS	307,650.00	262,650.00	0.00	45,000.00	OBRA 1	PERSONA 150	TERMINADO
CONSTRUCCION DE COCINA DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA RAUL PONCE DERATT							
ALTAR ALTAR	287,386.20	245,350.18	0.00	42,036.02	OBRA 1	PERSONA 600	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ							
ARIVECHI TARACHI	51,160.14	43,676.94	0.00	7,483.20	OBRA 1	PERSONA 55	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							

CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA ARIVECHI TARACHI	471,011.97	402,117.00	0.00	68,894.97	OBRA 1	PERSONA 100	TERMINADO
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA ABELARDO L. RODRIGUEZ ARIZPE ARIZPE	112,026.13	95,640.06	0.00	16,386.07	OBRA 1	PERSONA 90	TERMINADO
EXPLANADA EN PATIO DE LA ESCUELA PRIMARIA ABELARDO L. RODRIGUEZ, ARIZPE ARIZPE ARIZPE	58,823.53	50,000.00	0.00	8,823.53	OBRA 1	PERSONA 500	TERMINADO
REHABILITACION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA LEANDRO VALLE ARIZPE BACANUCHI (EL ALAMO)	19,735.75	16,849.00	0.00	2,886.75	OBRA 1	PERSONA 350	TERMINADO
REHABILITACION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE ARIZPE BAMORI	25,769.47	22,000.17	0.00	3,769.30	OBRA 1	PERSONA 200	TERMINADO
REHABILITACION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ELIAS ARIZPE BUENAVISTA	20,665.11	17,642.42	0.00	3,022.69	OBRA 1	PERSONA 300	TERMINADO
REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA ATIL ATIL	146,242.48	124,813.06	0.00	21,429.42	OBRA 1	PERSONA 200	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO BACADEHUACHI BACADEHUACHI	254,549.61	217,316.61	0.00	37,233.00	OBRA 1	PERSONA 50	TERMINADO
REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON BACANORA BACANORA	34,800.00	29,580.00	0.00	5,220.00	OBRA 1	PERSONA 40	TERMINADO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 21 BACERAC BACERAC	69,058.40	58,957.22	0.00	10,101.18	OBRA 1	PERSONA 85	TERMINADO
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA ABELARDO L. RODRIGUEZ BAVIACORA BAVIACORA	98,791.91	84,341.61	0.00	14,450.30	OBRA 1	PERSONA 100	TERMINADO
REHABILITACION Y PINTURA DE ESCUELA PRIMARIA ABELARDO L. RODRIGUEZ, BAVIACORA BAVIACORA BAVIACORA	23,361.00	19,944.00	0.00	3,417.00	OBRA 1	PERSONA 100	TERMINADO
TERMINACION DE BAÑO, BODEGA Y ELECTRIFICACIÓN EN CANCHA CIVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 198. BAVISPE BAVISPE	284,571.80	242,947.45	0.00	41,624.35	OBRA 1	PERSONA 60	TERMINADO
CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA PARA ALIMENTACION GENERAL EN JARDIN DE NIÑOS TELESFORO LOPEZ CABORCA HEROICA CABORCA	60,713.21	42,873.87	0.00	17,839.34	OBRA 1	PERSONA 239	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA RURAL HERMANOS FLORES MAGON, CABORCA							
CABORCA ULTIMO ESFUERZO	198,059.00	139,864.00	0.00	58,195.00	ANEXO 1	ALUMNO 48	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA RUIZ EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	71,364.00	71,364.00	0.00	0.00	OBRA 1	ESCUELA 1	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN JARDIN DE NIÑOS LUIS SANDI EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	52,299.00	52,299.00	0.00	0.00	OBRA 1	ESCUELA 1	POR INICIAR
TERMINACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	191,981.00	191,981.00	0.00	0.00	OBRA 1	ESCUELA 1	POR INICIAR
SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA EN EJIDO GUADALUPE VICTORIA, CAJEME							
CAJEME GUADALUPE VICTORIA	59,214.00	59,214.00	0.00	0.00	OBRA 1	ESCUELA 1	POR INICIAR
SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS EN EJIDO MORELOS I, CAJEME							
CAJEME MORELOS 1	59,214.00	59,214.00	0.00	0.00	OBRA 1	ESCUELA 1	POR INICIAR
SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO EN ESCUELA PRIMARIA GABRIELA RAMOS MILLAN EN EJIDO MORELOS II, CAJEME							
CAJEME MORELOS 2	59,473.00	59,473.00	0.00	0.00	OBRA 1	ESCUELA 1	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE TEJABAN DE ESTRUCTURA METALICA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, CAJEME							
CAJEME PUEBLO YAQUI	376,491.45	321,422.00	0.00	55,069.45	OBRA 1	PERSONA 350	TERMINADO
CONSTRUCCION DE REJA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 48, CAJEME							
CAJEME PUEBLO YAQUI	370,399.81	316,221.00	0.00	54,178.81	OBRA 1	PERSONA 430	TERMINADO
INSTALACION DE VITROPISO EN JARDIN DE NIÑOS DESPERTAR							
CANANEA CANANEA	22,446.30	15,850.91	0.00	6,595.39	OBRA 1	PERSONA 125	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA DEL JARDIN DE NIÑOS EL DORADO							
CANANEA CANANEA	66,424.11	46,906.74	0.00	19,517.37	OBRA 1	PERSONA 80	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE HAND BALL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 9							
CANANEA CANANEA	279,504.44	197,377.76	0.00	82,126.68	OBRA 1	PERSONA 937	TERMINADO
REMODELACION DE BAÑOS Y ESCALINATA EN ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO							
CANANEA CANANEA	44,490.07	31,390.07	0.00	13,100.00	OBRA 1	PERSONA 150	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA ELODIA N. VIUDA DE AVILEZ							
CANANEA CANANEA	105,571.57	74,551.52	0.00	31,020.05	OBRA 1	PERSONA 150	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
TERMINACION DE COMEDOR Y PINTURA EN JARDIN DE NIÑOS MINERITOS							
CANANEA CANANEA	35,632.90	25,162.90	0.00	10,470.00	OBRA 1	PERSONA 120	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BARDA Y PUERTA EN JARDIN DE NIÑOS VALLE DEL COBRE							
CANANEA CANANEA	51,647.99	36,472.28	0.00	15,175.71	OBRA 1	PERSONA 125	TERMINADO
CONSTRUCCION DE MACETERAS Y RELLENO EN CANCHA DE JARDIN DE NIÑOS SAXI							
CANANEA CANANEA	34,203.50	24,153.50	0.00	10,050.00	OBRA 1	PERSONA 120	TERMINADO
APLICACION DE PINTURA EN ESCUELA PRIMARIA ESTEBAN BACA CALDERON							
CANANEA CANANEA	39,778.63	28,090.49	0.00	11,688.14	OBRA 1	PERSONA 161	TERMINADO
REHABILITACION DE ESCUELA TELESECUNDARIA NO 81							
CUCURPE CUCURPE	169,746.88	144,917.98	0.00	24,828.90	OBRA 1	PERSONA 40	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS OJO DE AGUA							
CUMPAS OJO DE AGUA (AGUA CALIENTE)	191,186.01	163,221.21	0.00	27,964.80	OBRA 1	PERSONA 60	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 77							
CUMPAS OJO DE AGUA (AGUA CALIENTE)	139,568.50	119,153.80	0.00	20,414.70	OBRA 1	PERSONA 150	TERMINADO
INSTALACION DE PUERTAS METALICAS EN E.P. MARGARITA MAZA DE JUAREZ, EMPALME							
EMPALME EMPALME	24,086.00	20,563.00	0.00	3,523.00	AULA 11	ALUMNO 165	TERMINADO
REHABILITACION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN J.N. "MI PATRIA ES PRIMERO", EMPALME							
EMPALME MI PATRIA ES PRIMERO	11,762.00	10,041.00	0.00	1,721.00	ANEXO 1	ALUMNO 65	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BARDA Y REHABILITACION DE CERCO EN JARDIN DE NIÑOS GUADALUPE VICTORIA							
ETCHOJOA BACOBAMPO	90,141.45	76,956.45	0.00	13,185.00	OBRA 1	PERSONA 75	TERMINADO
REHABILITACION DE AULA PARA DESAYUNADOR Y CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA MARTIN R. ENCINAS							
ETCHOJOA BACOBAMPO	155,064.32	132,383.04	0.00	22,681.28	OBRA 1	PERSONA 160	TERMINADO
CONSTRUCCION DE ANDADORES DE CONCRETO EN E.P. PIPILA, ETCHOJOA							
ETCHOJOA CAMPO LEON	20,510.00	17,510.00	0.00	3,000.00	ANEXO 1	ALUMNO 70	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES							
ETCHOJOA SAN PEDRO NUEVO	208,210.42	177,755.46	0.00	30,454.96	OBRA 1	PERSONA 200	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN J.N. SEVERIANO TALAMANTE, ETCHOJOA							
ETCHOJOA TALAMANTE	86,142.00	73,542.00	0.00	12,600.00	ANEXO 1	ALUMNO 30	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							

CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA, ETCHOJOA							
ETCHOJOA CHORI, EL	120,752.33	103,090.00	0.00	17,662.33	OBRA 1	PERSONA 65	TERMINADO
REHABILITACION DE BAÑOS Y BEBEDEROS EN E.P. 21 DE MARZO, ETCHOJOA							
ETCHOJOA BUROBAMPO	25,638.00	21,888.00	0.00	3,750.00	ANEXO 2	ALUMNO 150	TERMINADO
REHABILITACION DE BAÑOS EN E.P. JUSTO SIERRA, ETCHOJOA							
ETCHOJOA AGROPECUARIA BAINORILLO	11,280.00	9,630.00	0.00	1,650.00	ANEXO 2	ALUMNO 150	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA PARA COMPUTACION EN ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL "NAYTE TEKI PANOKE", ETCHOJOA							
ETCHOJOA AGROPECUARIA BAINORILLO	164,697.30	140,607.00	0.00	24,090.30	OBRA 1	PERSONA 350	TERMINADO
AMPLIACION DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 216.							
FRONTERAS FRONTERAS	41,209.53	31,133.85	0.00	10,075.68	OBRA 1	PERSONA 110	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 231-U							
FRONTERAS CUGUARACHI	42,945.00	32,445.00	0.00	10,500.00	OBRA 1	PERSONA 20	TERMINADO
APLICACION DE PINTURA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 49							
FRONTERAS ESQUEDA	65,961.51	49,834.00	0.00	16,127.51	OBRA 1	PERSONA 310	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN E.P. LUIS DONALDO COLOSIO, GUAYMAS							
GUAYMAS GUASIMAS, LAS	128,000.00	103,000.00	0.00	25,000.00	ANEXO 1	ALUMNO 100	TERMINADO
REHABILITACION DE BAÑOS EN J.N. TUTULI ILI USI, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	44,540.58	32,652.00	0.00	11,888.58	ANEXO 2	PERSONA 150	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN Y CERCO EN J.N. CRISTOBAL COLON, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	38,200.00	28,004.00	0.00	10,196.00	ANEXO 2	PERSONA 280	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA SIMON BOLIVAR E IGNACIO ZARAGOZA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	156,611.36	110,594.19	0.00	46,017.17	OBRA 1	PERSONA 159	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CERCO DE METALICO EN JARDIN DE NIÑOS MISIONEROS							
HERMOSILLO HERMOSILLO	149,839.84	105,811.90	0.00	44,027.94	OBRA 1	PERSONA 147	TERMINADO
REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS DESERET							
HERMOSILLO HERMOSILLO	100,249.39	70,792.93	0.00	29,456.46	OBRA 1	PERSONA 153	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ							
HERMOSILLO HERMOSILLO	208,998.70	147,588.70	0.00	61,410.00	OBRA 1	PERSONA 356	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN JARDIN DE NIÑOS INFANTES DEL FUTURO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	143,183.21	101,110.98	0.00	42,072.23	OBRA 1	PERSONA 108	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 60							
HERMOSILLO HERMOSILLO	196,032.00	138,432.00	0.00	57,600.00	OBRA 1	PERSONA 1280	TERMINADO
REHABILITACION DE BEBEDEROS Y TEJABAN EN E.P. MAURICIO RODRIGUEZ KELLY, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	23,711.20	17,382.00	0.00	6,329.20	ANEXO 1	ALUMNO 550	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN COLEGIO EMAUS							
HERMOSILLO HERMOSILLO	191,866.37	135,490.32	0.00	56,376.05	OBRA 1	PERSONA 400	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA 23 DE MARZO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	291,102.96	205,567.40	0.00	85,535.56	OBRA 1	PERSONA 340	TERMINADO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA EN ESTRUCTURA EXISTENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES							
HERMOSILLO HERMOSILLO	154,865.07	109,360.25	0.00	45,504.82	OBRA 1	PERSONA 415	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO NAVARRO ESTRADA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	260,150.80	183,710.80	0.00	76,440.00	OBRA 1	PERSONA 850	TERMINADO
IMPERMIABILIZACION DE AZOTEA DE ESCUELA PRIMARIA MIGDELINA GIL SAMANIEGO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	133,885.56	94,545.76	0.00	39,339.80	OBRA 1	PERSONA 450	TERMINADO
REHABILITACION EN INSTITUTO IRIS (CAME 12)							
HERMOSILLO HERMOSILLO	202,582.24	143,056.70	0.00	59,525.54	OBRA 1	PERSONA 90	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO Y REHABILITACION DE CANCHA ESCUELA PRIMARIA VICENTE MORA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	256,047.25	180,812.38	0.00	75,234.87	OBRA 1	PERSONA 400	TERMINADO
CONSTRUCCION DE ANDADORES, BANQUETAS Y TEJABAN EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE VASCONCELOS							
HERMOSILLO HERMOSILLO	96,873.46	68,408.48	0.00	28,464.98	OBRA 1	PERSONA 392	TERMINADO
REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS ARCOIRIS							
HERMOSILLO HERMOSILLO	175,612.00	124,012.00	0.00	51,600.00	OBRA 1	PERSONA 198	TERMINADO
REHABILITACION DE BAÑOS Y GUARDICIONES DE GARDIN DE NIÑOS MARGARITA URUCHURTU							
HERMOSILLO HERMOSILLO	61,135.12	43,171.42	0.00	17,963.70	OBRA 1	PERSONA 200	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO Y FERNANDO ENRIQUEZ							
HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN	201,932.80	162,492.80	0.00	39,440.00	OBRA 1	PERSONA 1019	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO							
HERMOSILLO MOLINO DE CAMOU	50,809.60	40,885.85	0.00	9,923.75	OBRA 1	PERSONA 250	TERMINADO
REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADO JUAN BOURJAC							
HERMOSILLO PLACITAS, LAS. (LAS PLACITAS DE ABAJO)	89,641.54	72,132.96	0.00	17,508.58	OBRA 1	PERSONA 100	TERMINADO
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR Y COLOCACION DE VITROPISO EN AULA EXISTENTE DEL JARDIN DE NIÑOS JESUS GARCIA CORONA							
HERMOSILLO PLAN DE AYALA	95,627.24	76,949.24	0.00	18,678.00	OBRA 1	PERSONA 45	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 41							
HERMOSILLO TRIUNFO, EL	253,491.20	203,981.20	0.00	49,510.00	OBRA 1	PERSONA 820	TERMINADO
AMPLIACION DE TAJABAN Y REHABILITACIÓN DE CERCO EN ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION							
HERMOSILLO SAN PEDRO	152,371.20	122,611.20	0.00	29,760.00	OBRA 1	PERSONA 340	TERMINADO
REHABILITACION DE ESCUELA TELESECUNDARIA 233-S							
HUACHINERA ARIBABI	226,034.27	192,972.21	0.00	33,062.06	OBRA 1	PERSONA 500	TERMINADO
AMPLIACION DE TEJABAN EN CANCHA DEPORTIVA DE ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ							
HUASABAS HUASABAS	107,595.09	91,857.09	0.00	15,738.00	OBRA 1	PERSONA 130	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TECHO EN ESCUELA PRIMARIA FAUSTO TOPETE							
HUATABAMPO HUATABAMPO	98,279.58	83,904.21	0.00	14,375.37	OBRA 1	PERSONA 100	TERMINADO
REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.50, HUATABAMPO							
HUATABAMPO ETCHOROPO	97,282.35	89,986.00	0.00	7,296.35	ANEXO 1	PERSONA 300	TERMINADO
REHABILITACION DE MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE PUEBLA							
HUATABAMPO CARO, EL	30,765.00	26,265.00	0.00	4,500.00	OBRA 1	PERSONA 60	TERMINADO
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA 10 DE MAYO							
HUEPAC HUEPAC	178,509.12	152,398.57	0.00	26,110.55	OBRA 1	PERSONA 100	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA JESUS GARCIA							
IMURIS TERRENATE	81,800.00	61,800.00	0.00	20,000.00	OBRA 1	PERSONA 53	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE TELJABAN EN ESCUELA PRIMARIA PORFIRIO R. CORNIDEZ							
IMURIS CRUCERO, EL	189,341.52	161,646.51	0.00	27,695.01	OBRA 1	PERSONA 130	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA USAER EN ESCUELA PRIMARIA HEROE DE NACAZARI							
IMURIS CRUCERO, EL	81,800.00	61,800.00	0.00	20,000.00	OBRA 1	PERSONA 130	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							

CONSTRUCCION DE TEJABAN EN JARDIN DE NIÑOS MEXITLI IMURIS CRUCERO, EL	133,970.97	114,375.02	0.00	19,595.95	OBRA 1	PERSONA 45	TERMINADO
CONTRUCCION DE TEJABAN EN COLEGIO DE BACHILLERES MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	280,372.98	211,822.13	0.00	68,550.85	OBRA 1	PERSONA 718	TERMINADO
CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 29 NACO NACO	101,638.33	86,771.68	0.00	14,866.65	OBRA 1	PERSONA 150	TERMINADO
REHABILITACION DE VENTANAS EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR EPIFANIO E. VIEYRA NACORI CHICO NACORI CHICO	88,671.14	75,701.20	0.00	12,969.94	OBRA 1	PERSONA 200	TERMINADO
REHABILITACION EN TELESECUNDARIA NO. 169 NACORI CHICO NACORI CHICO	136,069.76	116,166.82	0.00	19,902.94	OBRA 1	PERSONA 50	TERMINADO
REHABILITACION DE PISO EN AULA DE LA ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUAREZ NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	62,077.36	52,997.30	0.00	9,080.06	OBRA 1	PERSONA 60	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN CON MALLA SOMBRA EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 5 (ETAPA 1) NAVOJOA NAVOJOA	364,493.32	255,145.32	0.00	109,348.00	OBRA 1	PERSONA 900	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS SALVADOR DALI NAVOJOA NAVOJOA	101,204.66	80,963.73	0.00	20,240.93	OBRA 1	PERSONA 100	TERMINADO
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 5, COLONIA JUAREZ, NAVOJOA NAVOJOA NAVOJOA	214,285.71	150,000.00	0.00	64,285.71	ESCUELA 1	ALUMNO 900	TERMINADO
INSTALACIONES ELECTRICAS EN ESCUELA PRIMARIA CONQUISTA DE LA REVOLUCION NAVOJOA COMISARIA ROSALES	81,000.00	64,800.00	0.00	16,200.00	OBRA 1	PERSONA 200	TERMINADO
REHABILITACION DE TECHUMBRE EN DOS AULAS Y CISTERNA EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, NAVOJOA NAVOJOA SANTA MARIA DEL BUARAJE	121,182.74	84,828.00	0.00	36,354.74	AULA 2	ALUMNO 150	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BARDA EN ESCUELA SEC. TECNICA NO. 3 EN EL PARQUE INDUSTRIAL, NOGALES NOGALES HEROICA NOGALES	151,101.00	106,703.00	0.00	44,398.00	OBRA 1	PERSONA 1500	TERMINADO
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA IGNACIO W. COVARRUVIAS COL. MODERNA, NOGALES NOGALES HEROICA NOGALES	120,637.95	85,191.00	0.00	35,446.95	OBRA 1	PERSONA 1000	TERMINADO
REHABILITACION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION NOGALES HEROICA NOGALES	22,335.89	17,973.41	0.00	4,362.48	OBRA 1	PERSONA 400	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN PORTICO DEL JARDIN DE NIÑOS COLINAS DEL SOL							
NOGALES HEROICA NOGALES	23,350.27	18,789.67	0.00	4,560.60	OBRA 1	PERSONA 150	TERMINADO
REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS 5 DE MAYO							
NOGALES HEROICA NOGALES	155,198.57	124,886.34	0.00	30,312.23	OBRA 1	PERSONA 150	TERMINADO
APLICACION DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES DE LA ESCUELA PRIMARIA HEROE DE NACAZARI							
NOGALES HEROICA NOGALES	93,560.62	66,069.74	0.00	27,490.88	OBRA 1	PERSONA 400	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS RODOLFO MONROY RIVERA							
NOGALES HEROICA NOGALES	166,688.60	117,710.56	0.00	48,978.04	OBRA 1	PERSONA 270	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BANQUETA Y RAMPA EN JARDIN DE NIÑOS DARIO RAMIREZ							
NOGALES HEROICA NOGALES	14,080.00	11,330.00	0.00	2,750.00	OBRA 1	PERSONA 158	TERMINADO
REHABILITACION DE BIBLITECA EN JARDIN DE NIÑOS DARIO RAMIREZ							
NOGALES HEROICA NOGALES	38,602.46	27,259.92	0.00	11,342.54	OBRA 1	PERSONA 158	TERMINADO
REHABILITACION DE SANITARIOS, BEBEDEROS Y CERCO EN ESC. PRIM. FED. ABELARDO L. RODRIGUEZ EN CIBUTA, NOGALES							
NOGALES CIBUTA	50,775.26	35,856.00	0.00	14,919.26	OBRA 1	PERSONA 200	TERMINADO
REHABILITACION EN ESCUELA PRIMARIA AMADA NERVO							
OQUITOA OQUITOA	167,782.05	143,240.55	0.00	24,541.50	OBRA 1	PERSONA 400	TERMINADO
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA MARTIRES DE CABORCA							
QUIRIEGO QUIRIEGO	254,502.96	217,276.47	0.00	37,226.49	OBRA 1	PERSONA 68	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEMPLATE TECHADO PARA EVENTOS CIVICO-CULTURALES EN ESCUELA PRIMARIA RODOLFO LAVANDERA							
ROSARIO ROSARIO (TESOPACO)	87,063.07	74,328.34	0.00	12,734.73	OBRA 1	PERSONA 300	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS DE SANTO TOMAS							
SAHUARIPA SAHUARIPA	85,024.20	72,587.70	0.00	12,436.50	OBRA 1	PERSONA 150	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS DE SEHUADEHUACHI							
SAHUARIPA SEHUADEHUACHI	194,363.01	165,933.51	0.00	28,429.50	OBRA 1	PERSONA 150	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE DIRECCION Y SANITARIO EN TELESECUNDARIA NO. 310							
SAN FELIPE DE JESUS SAN FELIPE DE JESUS	97,364.02	83,122.57	0.00	14,241.45	OBRA 1	PERSONA 15	TERMINADO
COLOCACION DE VITROPISO E IMPERMEABILIZACION EN JARDIN DE NIÑOS LOURDES RUIZ LOPEZ							
SAN FELIPE DE JESUS SAN FELIPE DE JESUS	49,340.33	42,123.31	0.00	7,217.02	OBRA 1	PERSONA 12	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	559,070.61	477,295.29	0.00	81,775.32	OBRA 1	PERSONA 300	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA Y REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS							
SAN IGNACIO RIO MUERTO BAHIA DE LOBOS	437,888.50	373,838.50	0.00	64,050.00	OBRA 1	PERSONA 600	EN PROCESO
CONSTRCCION DE ACCESO Y PINTURA EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL JAIME BUTTMEA							
SAN IGNACIO RIO MUERTO BAHIA DE LOBOS	96,140.62	82,078.12	0.00	14,062.50	OBRA 1	PERSONA 450	TERMINADO
REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS EL LOBITO							
SAN IGNACIO RIO MUERTO BAHIA DE LOBOS	125,111.00	106,811.00	0.00	18,300.00	OBRA 1	PERSONA 25	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SUBESTACION E INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION EN ESCUELA PRIMARIA HIMNO NACIONAL							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	302,662.91	211,864.04	0.00	90,798.87	OBRA 1	PERSONA 800	TERMINADO
REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS PROFESORA MARIA ACEDO DE MADRID							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	58,676.64	41,435.54	0.00	17,241.10	OBRA 1	PERSONA 230	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 69-C							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	191,949.94	135,549.37	0.00	56,400.57	OBRA 1	PERSONA 680	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PREESCOLAR 18 DE MARZO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	190,710.14	134,673.86	0.00	56,036.28	OBRA 1	PERSONA 213	TERMINADO
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESCUELA PRIMARIA MAYOR FELIX ROMERO							
SAN PEDRO DE LA CUEVA SAN PEDRO DE LA CUEVA	57,464.40	48,986.74	0.00	8,477.66	OBRA 1	PERSONA 250	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL Y REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS REAL DE MINAS							
SANTA ANA SANTA ANA	123,121.76	93,018.64	0.00	30,103.12	OBRA 1	PERSONA 200	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS SASABE							
SARIC SASABE	186,447.59	159,175.88	0.00	27,271.71	OBRA 1	PERSONA 90	TERMINADO
REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 52							
SUAQUI GRANDE SUAQUI GRANDE	64,862.88	55,375.38	0.00	9,487.50	OBRA 1	PERSONA 80	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA EN ALBERGUE RURAL ESCOLAR GABINO BARREDA							
TRINCHERAS TRINCHERAS	80,000.00	68,000.00	0.00	12,000.00	OBRA 1	PERSONA 30	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 241							
VILLA PESQUEIRA VILLA PESQUEIRA	135,958.00	115,564.30	0.00	20,393.70	OBRA 1	PERSONA 32	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							

REHABILITACION DE CERCO EN JARDIN DE NIÑOS MIMOSO VILLA PESQUEIRA ADIVINO	45,088.75	38,325.43	0.00	6,763.32	OBRA 1	PERSONA 10	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y JARDINERAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 219 VARIOS VARIAS	62,186.32	53,090.32	0.00	9,096.00	OBRA 1	PERSONA 400	EN PROCESO

TOTAL MODALIDAD:	20,611,455.09	16,337,173.01	0.00	4,274,282.08			150 Proyectos
[5H] CONSTRUCCION, REHABIL. Y MEJORAM. URB. D/LA PLANTA FIS. P/LA CULT. Y EL DEPORTE							

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL AGORA, ARIZPE ARIZPE ARIZPE	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1000	POR INICIAR
MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA Y DEL PARQUE INFANTIL OSTIMURI EN CIUDAD OBREGON CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 250000	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE CINCO CENTROS CULTURALES Y DEPORTIVOS COMUNITARIOS EN CIUDAD OBREGON CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 250000	POR INICIAR
REMODELACION Y/O EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS Y CULTURALES EN CIUDAD OBREGON CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 250000	POR INICIAR
PLAZA PUBLICA EN ESQUEDA FRONTERAS FRONTERAS ESQUEDA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1500	POR INICIAR
REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 10000	EN PROCESO
PARQUE URBANO Y UNIDAD DEPORTIVA (ANTIGUO BASURON), EN HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 700000	POR INICIAR
ADECUACION A PARQUE CONMEMORATIVO, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 700000	EN PROCESO
CENTRO ARTÍSTICO Y CULTURAL DE LA REGION EN HUACHINERA HUACHINERA HUACHINERA	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1500	POR INICIAR
TERMINACION DEL CENTRO DE USO MULTIPLE EN HUATABAMPO HUATABAMPO HUATABAMPO	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 40000	POR INICIAR
PARQUE URBANO TERRENO ESTATAL EN NOGALES NOGALES HEROICA NOGALES	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 150000	POR INICIAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5H] CONSTRUCCION, REHABIL. Y MEJORAM. URB. D/LA PLANTA FIS. P/LA CULT. Y EL DEPORTE							

PARQUE URBANO EN SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 150000	POR INICIAR
TERMINACIÓN DEL CENTRO SOCIAL EN SUAQUI GRANDE							
SUAQUI GRANDE SUAQUI GRANDE	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1000	POR INICIAR

TOTAL MODALIDAD:	159,800,000.00	159,800,000.00	0.00	0.00			13 Proyectos
[5J] INFRAESTRUCTURA SOCIAL							

REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL							
ALAMOS ALAMOS	670,005.87	483,917.45	0.00	186,088.42	OBRA 1	PERSONA 12200	TERMINADO
REHABILITACION DE IGLESIA DE MAKOYAHUI (PIMERA ETAPA)							
ALAMOS ALAMOS	259,451.50	221,501.50	0.00	37,950.00	OBRA 1	PERSONA 71	TERMINADO
REHABILITACION DE EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL							
ALAMOS ALAMOS	107,677.50	91,927.50	0.00	15,750.00	OBRA 1	PERSONA 12000	TERMINADO
REHABILITACION DE LA IGLESIA DE EL CARRIZAL							
ALAMOS CARRIZAL, EL	153,456.77	120,456.77	0.00	33,000.00	OBRA 1	PERSONA 67	TERMINADO
CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA EN EL CAZANATE							
ALAMOS CAZANATE	256,375.00	218,875.00	0.00	37,500.00	OBRA 1	PERSONA 89	TERMINADO
REHABILITACION EN IGLESIA DE LA LOCALIDAD LA VINATA							
ALAMOS VINATA, LA	92,089.54	78,619.59	0.00	13,469.95	OBRA 1	PERSONA 112	TERMINADO
TERMINACION DE ESTACIONAMIENTO EN CENTRO DE MAESTROS							
ALAMOS GUAYPARIN (GUAYPARIME)	174,309.25	148,813.02	0.00	25,496.23	OBRA 1	PERSONA 1200	TERMINADO
REHABILITACION DE IGLESIA CATOLICA (ETAPA FINAL) EN EL CARRIZAL							
ALAMOS CARRIZAL EL	256,375.00	218,875.00	0.00	37,500.00	OBRA 1	PERSONA 165	TERMINADO
REHABILITACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL							
ARIVECHI ARIVECHI	84,875.14	72,460.44	0.00	12,414.70	OBRA 1	PERSONA 220	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE TELECOMUNICACIONES, ARIZPE							
ARIZPE ARIZPE	249,644.20	213,128.00	0.00	36,516.20	EDIFICIO 1	PERSONA 3000	EN PROCESO
REHABILITACION DE RASTRO MUNICIPAL							
ARIZPE ARIZPE	80,264.91	68,524.55	0.00	11,740.36	OBRA 1	PERSONA 3000	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5J] INFRAESTRUCTURA SOCIAL							
REHABILITACION DE BAÑOS Y CAFETERIA EN PALACIO MUNICIPAL, BACOACHI							
BACOACHI BACOACHI	148,058.18	113,300.00	0.00	34,758.18	OBRA 1	PERSONA 1500	TERMINADO
REHABILITACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL PALACIO MUNICIPAL DE CUCURPE							
CUCURPE CUCURPE	161,643.63	138,000.00	0.00	23,643.63	OBRA 1	PERSONA 40	TERMINADO
RESTAURACIÓN DE IGLESIA SANTOS REYES							
CUCURPE CUCURPE	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
TERMINACION DE CAPILLA							
CUMPAS CUMPAS	299,451.69	255,650.85	0.00	43,800.84	OBRA 1	PERSONA 120	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN IGLESIA Y CASA DE SALUD							
CUMPAS CUMPAS	202,013.04	172,464.58	0.00	29,548.46	OBRA 1	PERSONA 300	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AUDITORIO CIVICO (ESTAPA FINAL)							
DIVISADEROS DIVISADEROS	193,048.89	164,811.60	0.00	28,237.29	OBRA 1	PERSONA 1000	POR INICIAR
REHABILITACION DE BAÑOS EN CASA PASTORAL LIRIO DE LOS VALLES							
FRONTERAS FRONTERAS	32,659.63	24,674.39	0.00	7,985.24	OBRA 1	PERSONA 150	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRAL PARA LA FAMILIA DIF							
FRONTERAS ESQUEDA	235,175.00	177,675.00	0.00	57,500.00	OBRA 1	PERSONA 10000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TEJABAN EN EL CENTRO DE PREVENCION SAN BERNARDO DE LA COLONIA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	588,027.07	499,405.00	0.00	88,622.07	OBRA 1	PERSONA 650	TERMINADO
CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO CENTRO SANTA LUCIA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	250,146.78	176,646.03	0.00	73,500.75	OBRA 1	PERSONA 1000	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CENTRO JUAN DIEGO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	203,424.36	143,652.04	0.00	59,772.32	OBRA 1	PERSONA 1750	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CERCO DE MALLA CICLONICA EN CENTRO FAMILIAR CRISTIANO EL OLIVO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	72,909.61	51,486.61	0.00	21,423.00	OBRA 1	PERSONA 800	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE SALA PARA ABUELOS EN HOGAR MADRE AMABLE DE LA ASOCIACION HOGAR SOR MARIA DE JESUS SACRAMENTADO, I.A. P.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	328,639.22	232,074.45	0.00	96,564.77	OBRA 1	PERSONA 150	EN PROCESO
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN CENTRO SEÑOR DE LOS MILAGROS							
HERMOSILLO HERMOSILLO	48,300.80	34,108.45	0.00	14,192.35	OBRA 1	PERSONA 650	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5J] INFRAESTRUCTURA SOCIAL							

CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CENTRO SANTA MARIA DE GUADALUPE HERMOSILLO HERMOSILLO	202,566.40	143,046.40	0.00	59,520.00	OBRA 1	PERSONA 150	TERMINADO
REHABILITACION DEL CENTRO DE ATENCION DE ADICTOS Y ALCOHOLICOS UNIDAD Y DIGNIDAD HUMANA A.C. HERMOSILLO HERMOSILLO	81,092.98	57,264.91	0.00	23,828.07	OBRA 1	PERSONA 50	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN IGLESIA DE DIOS EN MEXICO HERMOSILLO HERMOSILLO	201,947.08	142,608.65	0.00	59,338.43	OBRA 1	PERSONA 200	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE TEJABAN Y PISO DE CONCRETO EN CENTRO PASTORAL NUESTRA SEÑORA DE LA ANUNCIACION HERMOSILLO HERMOSILLO	188,885.00	133,385.00	0.00	55,500.00	OBRA 1	PERSONA 150	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN Y CERCO EN CENTRO SAN AGUSTIN HERMOSILLO HERMOSILLO	128,646.00	90,846.00	0.00	37,800.00	OBRA 1	PERSONA 200	TERMINADO
AMPLIACION DE BARDAS Y CONSTRUCCION DE BODEGA EN AGRUPACION GEORGE PAPANICOLAOU HERMOSILLO HERMOSILLO	240,011.84	169,488.56	0.00	70,523.28	OBRA 1	PERSONA 200	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE TEJABAN CON MALLA SOMBRA EN CENTRO EHUI HERMOSILLO SAN PEDRO EL SAUCITO	261,960.07	184,988.00	0.00	76,972.07	OBRA 1	PERSONA 60	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE HERMOSILLO VICTORIA, LA	111,411.20	89,651.20	0.00	21,760.00	OBRA 1	PERSONA 250	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN IGLESIA NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO HERMOSILLO REALITO	140,869.42	113,355.62	0.00	27,513.80	OBRA 1	PERSONA 150	TERMINADO
TERMINACION DE TEMPLO INDIGENA "BACHOCO", HUATABAMPO HUATABAMPO BACHOCO	156,836.98	145,074.00	0.00	11,762.98	OBRA 1	PERSONA 600	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CAPILLA "VIRGEN DE GUADALUPE", HUATABAMPO HUATABAMPO CARO, EL	20,863.92	19,299.00	0.00	1,564.92	OBRA 1	PERSONA 480	TERMINADO
CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN IGLESIA "SANTISIMA TRINIDAD", HUATABAMPO HUATABAMPO LOMA EL ETCHOROP	20,072.65	18,567.00	0.00	1,505.65	OBRA 1	PERSONA 1200	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN IGLESIA "LAS MILPAS", HUATABAMPO HUATABAMPO MILPAS, LAS	72,533.16	68,560.00	0.00	3,973.16	OBRA 1	PERSONA 300	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CENTRO DE USOS MULTIPLES EN OJO DE AGUA, HUEPAC HUEPAC OJO DE AGUA DE HUEPAC	191,557.10	163,538.00	0.00	28,019.10	OBRA 1	PERSONA 400	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5J] INFRAESTRUCTURA SOCIAL							

CONSTRUCCION DE ESCALINATAS DE ACCESO A LA COLONIA JESUS GARCIA NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	182,956.96	156,195.82	0.00	26,761.14	OBRA 1	PERSONA 900	EN PROCESO
REHABILITACION DE ALBERGUE DEL MENOR REPATRIADO, NOGALES NOGALES HEROICA NOGALES	590,550.00	499,542.00	0.00	91,008.00	OBRA 1	PERSONA 150	TERMINADO
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y FILTRO DE AGUAS PLUVIALES EN CONVENTO OBRERAS DE CRISTO REY NOGALES HEROICA NOGALES	65,702.16	46,396.96	0.00	19,305.20	LAMPARAS 12	PERSONA 20	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE BOMBEROS EN COLONIA SAN MIGUEL NOGALES HEROICA NOGALES	650,131.27	329,869.56	0.00	320,261.71	OBRA 1	PERSONA 2500	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y FORESTACION EN BOULEVARD SAN ANTONIO ACCESO PRINCIPAL OQUITOA OQUITOA	204,772.13	174,820.09	0.00	29,952.04	OBRA 1	PERSONA 800	EN PROCESO
TERMINACION DE LAS OFICINAS DE LA "CTM", PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	26,315.79	25,000.00	0.00	1,315.79	OBRA 1	PERSONA 1000	TERMINADO
REPARACION DE MURO DE CONTENCION QUE PROTEGE DEL ARROLLO A LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE QUIRIEGO QUIRIEGO	540,221.32	540,221.32	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1200	TERMINADO
REHABILITACIÓN DE TEMPLO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO RAYÓN RAYÓN	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE CERCO DE HERRERIA EN IGLESIA SAN JUAN, SAN PEDRO DE LA CUEVA SAN PEDRO DE LA CUEVA SAN PEDRO DE LA CUEVA	111,765.00	95,000.00	0.00	16,765.00	OBRA 1	PERSONA 2000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE VELATORIO DIF MUNICIPAL SANTA ANA SANTA ANA	421,166.93	318,192.13	0.00	102,974.80	OBRA 1	PERSONA 15000	EN PROCESO
INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN SALON DE USOS MULTIPLES, TRINCHERAS TRINCHERAS TRINCHERAS	235,872.18	100,000.00	0.00	135,872.18	EQUIPO 6	PERSONA 1850	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES (PRIMERA ETAPA) TRINCHERAS OCUCA, EL	347,500.69	295,375.59	0.00	52,125.10	OBRA 1	PERSONA 400	EN PROCESO
REHABILITACION E IMPERMEABILIZACION DE TECHO EN MUSEO, URES URES URES	33,300.00	29,970.00	0.00	3,330.00	OBRA 1	PERSONA 5000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CERCO FRONTAL EN IGLESIA APOSTOL SANTIAGO, URES URES SANTIAGO	32,852.80	30,000.00	0.00	2,852.80	OBRA 1	PERSONA 250	TERMINADO

TOTAL MODALIDAD:	11,360,383.61	9,051,303.63	0.00	2,309,079.98			53 Proyectos

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS							
PROYECTO EJECUTIVO DE RECINTO FISCAL ESTRATEGICO EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 600000	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE RECINTO FISCAL PERIMETRO LIBRE EN KM 98 CARRETERA INTERNACIONAL GUAYMAS-CIUDAD OBREGON (PRIMERA ETAPA), EMPALME							
EMPALME EMPALME	3,170,572.00	3,170,572.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 2200000	TERMINADO
REMEDIACION DEL EDIFICIO DE COMUNICACION SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	4,998,372.00	4,998,372.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 700000	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	9,668,944.00	9,668,944.00	0.00	0.00			3 Proyectos
[5M] PARQUES Y AREAS ECOLOGICAS PROTEGIDAS							
CONSTRUCCION DE CERCO PERIETRAL EN PANTEON MUNICIPAL							
ARIVECHI BAMORI	99,512.98	84,957.18	0.00	14,555.80	OBRA 1	PERSONA 250	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE GLORIETA EN ENTRADA PRINCIPAL OESTE KM 184							
BACANORA BACANORA	95,800.00	81,430.00	0.00	14,370.00	OBRA 1	PERSONA 350	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CERCO PERIETRAL, ANDADOR Y ALUMBRADO EN PARQUE INFANTIL OSTIMURI, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1,171,330.67	1,000,000.00	0.00	171,330.67	OBRA 1	PERSONA 8000	TERMINADO
REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA							
ETCHOJOA SAN PEDRO NUEVO	243,043.50	207,493.50	0.00	35,550.00	OBRA 1	PERSONA 1200	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PARQUE PLAZA GRANDE RESIDENCIAL							
HERMOSILLO HERMOSILLO	56,155.00	39,655.00	0.00	16,500.00	OBRA 1	PERSONA 470	EN PROCESO
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEL CENTRO ECOLOGICO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 215000	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE BARANDAL DE PROTECCION EN PLAZA PUBLICA, NACO							
NACO NACO	125,000.00	100,000.00	0.00	25,000.00	METRO LINEAL 300	PERSONA 5000	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN TEMPLETE DE PLAZA MUNICIPAL, NACO							
NACO NACO	100,000.00	80,000.00	0.00	20,000.00	OBRA 1	PERSONA 7000	EN PROCESO
REHABILITACION DE AREA VERDE							
NOGALES HEROICA NOGALES	138,686.00	97,935.94	0.00	40,750.06	OBRA 1	PERSONA 150	TERMINADO
CONSTRUCCION DE KIOSCO EN GOYJAQUIA, QUIRIEGO							
QUIRIEGO GOYJAQUIA	196,158.00	167,466.00	0.00	28,692.00	OBRA 1	PERSONA 120	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5M] PARQUES Y AREAS ECOLOGICAS PROTEGIDAS							
CONSTRUCCION DE TEJABAN DE PLAZA PUBLICA DEL VALLE DE TACUPETO SAHUARIPA VALLE DE TACUPETO	325,580.73	277,957.99	0.00	47,622.74	OBRA 1	PERSONA 230	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	5,551,266.88	5,136,895.61	0.00	414,371.27			11 Proyectos
[AE] IMPULSO Y PROMOCION A LA ACTIVIDAD TURISTICA							
PROYECTO TURÍSTICO RECREATIVO "PASEO CAMPESTRE" EN LA ZONA DE LA PRESA LAS CALABAZAS EN BACANORA BACANORA BACANORA	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 10000	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[BH] POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO TURISTICO							
PLAN MAESTRO REGIONAL RIVERA MAR DE CORTES, VARIOS VARIOS VARIAS	770,164.00	770,164.00	0.00	0.00	PLAN 1	PERSONA 150000	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	770,164.00	770,164.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[FQ] SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO							
PROGRAMA DE REGISTRO PUBLICO DE TRANSPORTE, VARIOS VARIOS VARIAS	765,466.00	765,466.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 554000	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	765,466.00	765,466.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[S5] PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA							
PROYECTO EJECUTIVO DE RELLENO SANITARIO TIPO "C", ALAMOS ALAMOS ALAMOS	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 8000	POR INICIAR
RELLENO SANITARIO EN ALAMOS ALAMOS ALAMOS	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 20000	POR INICIAR
CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO Y/O BASURERO DE TIPO AIRE LIBRE EN ALTAR ALTAR ALTAR	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 15000	POR INICIAR
PROYECTO INTERMUNICIPAL DE RECOLECCIÓN Y TIRADERO DE RESIDUOS SÓLIDOS (CONSTRUCCIÓN DE BASURERO Y ADQUISICIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR PARA GRANADOS Y HUÁSABAS) GRANADOS GRANADOS	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 1500	POR INICIAR
CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO EN VILLA PESQUEIRA VILLA PESQUEIRA VILLA PESQUEIRA	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1500	POR INICIAR
PROYECTO EJECUTIVO DE RELLENO SANITARIO TIPO "D", VILLA PESQUEIRA VILLA PESQUEIRA VILLA PESQUEIRA	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 8000	POR INICIAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[S5] PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA							

PROYECTO EJECUTIVO DE RELLENO SANITARIO TIPO "D", YECORA							
YECORA YECORA	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 8000	POR INICIAR
CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO EN YÉCORA							
YECORA YECORA	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 2000	POR INICIAR
CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO REGIONAL PARA BACERAC, HUACHINERA Y BAVISPE							
VARIOS VARIAS	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 10000	POR INICIAR
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL AMBIENTAL (PDIA), VARIOS							
VARIOS VARIAS	2,085,000.00	792,500.00	1,292,500.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 250000	POR INICIAR
PROYECTO EJECUTIVO DE RELLENO SANITARIO TIPO "D", VARIOS							
VARIOS VARIAS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 8000	POR INICIAR
PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL DE LLANTAS DE DESECHO, VARIOS							
VARIOS VARIAS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 200000	POR INICIAR
PROGRAMA PARA LA REFORESTACION DE ZONAS IMPACTADAS EN LOS PRINCIPALES CENTROS URBANOS DEL ESTADO, VARIOS							
VARIOS VARIAS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 200000	POR INICIAR
PROYECTO EJECUTIVO DE RELLENO SANITARIO TIPO "D", VARIOS							
VARIOS VARIAS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 8000	POR INICIAR

TOTAL MODALIDAD:	27,185,000.00	25,892,500.00	1,292,500.00	0.00			14 Proyectos
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							

INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE (ETAPA FINAL)							
ALAMOS COCHIBAMPO	256,375.00	218,875.00	0.00	37,500.00	ML 708	PERSONA 255	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN SECTOR DEL CAME							
ARIZPE ARIZPE	103,159.74	88,070.55	0.00	15,089.19	ML 174	PERSONA 200	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PILA DE ACERO							
HERMOSILLO GUERRERO	431,058.02	304,400.02	0.00	126,658.00	OBRA 1	PERSONA 100	TERMINADO
AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA COBRIZA, CHURUNIBABI Y DEL BARRIGON, COLONIA GOMEZ MORIN, NACUZARI DE GARCIA							
NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	175,699.60	150,000.00	0.00	25,699.60	METRO LINEAL 400	PERSONA 200	TERMINADO
REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO Y PILA PARA AGUA POTABLE							
QUIRIEGO BATACOSA	287,641.56	245,568.19	0.00	42,073.37	OBRA 1	PERSONA 380	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
REHABILITACION E INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS							
VILLA PESQUEIRA NACORI GRANDE	160,089.75	136,076.29	0.00	24,013.46	OBRA 1	PERSONA 320	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	1,414,023.67	1,142,990.05	0.00	271,033.62			6 Proyectos
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES							
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE TABASCO (SECTOR DIF MUNICIPAL)							
BACERAC BACERAC	116,804.45	99,719.45	0.00	17,085.00	ML 226	PERSONA 90	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES							
BACOACHI BACOACHI	133,785.15	114,216.37	0.00	19,568.78	ML 363	PERSONA 1500	TERMINADO
CONSTRUCCION DE EMISOR DE AGUAS RESIDUALES Y FOSA SEPTICA							
BAVIACORA AURORA, LA	222,762.27	190,178.81	0.00	32,583.46	ML 600	PERSONA 400	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN SANTA MARGARITA (ETAPA I), OPODEPE							
OPODEPE VARIAS	200,000.00	170,000.00	0.00	30,000.00	OBRA 1	PERSONA 150	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	673,351.87	574,114.63	0.00	99,237.24			4 Proyectos
[SE] URBANIZACION							
REHABILITACION DE PANTEON MUNICIPAL, ATIL							
ATIL ATIL	231,003.00	197,000.00	0.00	34,003.00	OBRA 1	PERSONA 1500	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO							
ATIL ATIL	114,007.27	97,329.02	0.00	16,678.25	ML 580.99	PERSONA 600	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN COLONIAS CENTRO Y LA MILLA							
ATIL ATIL	202,023.74	172,469.26	0.00	29,554.48	ML 1029	PERSONA 600	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE BARDAS EN COMANDANCIA MUNICIPAL, BACADEHUACHI							
BACADEHUACHI BACADEHUACHI	282,700.00	241,350.00	0.00	41,350.00	OBRA 1	PERSONA 150	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PEDRO MARIA ANAYA, CAJEME							
CAJEME PUEBLO YAQUI	424,439.75	362,357.00	0.00	62,082.75	OBRA 1	PERSONA 800	TERMINADO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS DE LA COLONIA REUBICACION							
ETCHOJOA ETCHOJOA	304,373.50	260,023.50	0.00	44,550.00	ML 1380	PERSONA 2500	TERMINADO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL SAHUARAL							
ETCHOJOA SAHUARAL	297,395.00	253,895.00	0.00	43,500.00	ML 1350	PERSONA 2500	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SE] URBANIZACION							
PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION DEL CRUCE FRONTERIZO DE SONOYTA, GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 150000	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN DREN "LAS MAMIAS", HUATABAMPO							
HUATABAMPO MAMIAS, LAS	61,444.30	56,836.00	0.00	4,608.30	OBRA 1	PERSONA 450	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN DREN "LAS ANIMAS", HUATABAMPO							
HUATABAMPO VARIAS	78,999.98	73,075.00	0.00	5,924.98	OBRA 1	PERSONA 450	TERMINADO
REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA							
HUÉPAC HUÉPAC	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
INSTALACION DE LAMPARAS TIPO COLONIAL EN LA COLONIA CENTRO, NACO							
NACO NACO	150,000.00	120,000.00	0.00	30,000.00	LUMINARIA 17	PERSONA 100	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL, NACORI CHICO							
NACORI CHICO NACORI CHICO	351,750.00	300,000.00	0.00	51,750.00	OBRA 1	PERSONA 1700	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN CALLEJON GUERRERO Y ZACATECAS EN COL. DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	157,748.31	111,397.00	0.00	46,351.31	OBRA 1	PERSONA 750	TERMINADO
CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN CALLE RIO MAGDALENA DE LA COL. EMBARCADERO, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	91,007.86	64,267.00	0.00	26,740.86	OBRA 1	PERSONA 100	TERMINADO
CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN ANDADOR 14 DE LA COL. LOS ENGINOS, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	76,905.12	54,308.00	0.00	22,597.12	OBRA 1	PERSONA 50	TERMINADO
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE JOAQUIN PARDAVE							
NOGALES HEROICA NOGALES	102,108.88	72,106.26	0.00	30,002.62	ML 24	PERSONA 150	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA UBICACION DE PABELLON Y ESTACIONAMIENTO, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	596,702.00	596,702.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 2000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE LA "PLAZA GOBERNADORES", PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	142,600.00	142,600.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 35000	TERMINADO
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA UBICACION DE PABELLON Y ESTACIONAMIENTO, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	553,227.00	553,227.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 2000	TERMINADO
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA "PLAZA GOBERNADORES", PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	690,440.00	690,440.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 35000	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SE] URBANIZACION							

AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ACCESO SUR							
QUIRIEGO QUIRIEGO	138,635.78	118,357.51	0.00	20,278.27	LAMPARAS 32	PERSONA 1200	TERMINADO
INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PERIFERICO NORTE ACCESO A CARRETERA A CARBO, RAYON							
RAYON RAYON	94,117.64	80,000.00	0.00	14,117.64	OBRA 1	PERSONA 1200	TERMINADO
MEJORAMIENTO DEL TEMPLO SAN FELIPE, SAN FELIPE DE JESUS							
SAN FELIPE DE JESUS SAN FELIPE DE JESUS	129,189.00	109,999.00	0.00	19,190.00	OBRA 1	PERSONA 400	POR INICIAR
INSTALACION DE NOMENCLATURAS EN VARIAS CALLES							
SAN FELIPE DE JESUS SAN FELIPE DE JESUS	87,105.97	74,364.97	0.00	12,741.00	OBRA 1	PERSONA 450	TERMINADO
REHABILITACIÓN DE PLAZA PÚBLICA EN SAN MIGUEL DE HORCASITAS							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS SAN MIGUEL DE HORCASITAS	266,400.00	266,400.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
ED-942.- CONSTRUCCION DE CONCHA ACUSTICA, ALUMBRADO Y RIEGO EN PARQUE EL ALAMO, SANTA ANA							
SANTA ANA SANTA ANA	397,088.00	300,000.00	0.00	97,088.00	OBRA 1	PERSONA 2000	POR INICIAR
REHABILITACION DE PARQUE DEL RIO, SANTA ANA							
SANTA ANA SANTA ANA	132,360.00	100,000.00	0.00	32,360.00	OBRA 1	PERSONA 500	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y MUROS EN CALLE INDEPENDENCIA, SARIC							
SARIC SARIC	235,085.00	235,085.00	0.00	0.00	OBRA 1	LOCALIDAD 1	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y CAMELLONES EN CALLE FERROCARRIL							
TRINCHERAS TRINCHERAS	182,483.02	155,791.20	0.00	26,691.82	OBRA 1	PERSONA 1850	EN PROCESO
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE EQUIPAMIENTO URBANO, VARIOS							
VARIOS VARIAS	318,000.00	318,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 50000	EN PROCESO
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRAS DE MEJORAMIENTO DE IMAGEN Y EQUIPAMIENTO URBANO EN VARIOS MUNICIPIOS							
VARIOS VARIAS	27,035,000.00	27,035,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 27	PERSONA 2000000	EN PROCESO

TOTAL MODALIDAD:	35,074,540.12	34,362,379.72	0.00	712,160.40			32 Proyectos
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES							

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CORRALES Y CALLE SIN NOMBRE							
ACONCHI LA FINCA	435,837.00	372,087.00	0.00	63,750.00	M2 1257	PERSONA 3500	EN PROCESO
CONSTRCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE INDEPENDENCIA							
ARIVECHI ARIVECHI	357,582.36	305,278.75	0.00	52,303.61	M2 403	PERSONA 850	EN PROCESO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES							
PAVIMENTACION CON CONCRETO ESTAMPADO EN VARIAS CALLES, ARIZPE							
ARIZPE ARIZPE	443,045.00	443,045.00	0.00	0.00	OBRA 1	LOCALIDAD 1	POR INICIAR
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN ARIZPE							
ARIZPE ARIZPE	694,138.00	694,138.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO							
ARIZPE SINOQUIPE	355,864.09	303,811.81	0.00	52,052.28	M2 1165	PERSONA 500	EN PROCESO
PAVIMENTACIÓN EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL							
ÁTIL ÁTIL	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SALIDA A GUAYCORA LADO SUR.							
BACANORA BACANORA	56,200.00	47,770.00	0.00	8,430.00	M2 200	PERSONA 250	TERMINADO
PAVIMENTACION EN CALLE OBREGON Y AVENIDA CENTENARIO							
BACERAC BACERAC	148,902.60	127,122.60	0.00	21,780.00	M2 585	PERSONA 1200	TERMINADO
VADO EN UNAMICHI EN BACOACHI							
BACOACHI UNAMICHI	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CONTIGUA A PLAZA UNAMICHI Y CARRETERA RIO SONORA EN UNAMICHI, BACOACHI							
BACOACHI UNAMICHI	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	LOCALIDAD 1	POR INICIAR
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PLAZA UNAMICHI							
BACOACHI UNAMICHI	171,154.74	146,119.91	0.00	25,034.83	M2 512	PERSONA 300	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE CONSTITUCIÓN							
BANAMICHI BANAMICHI	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN VARIAS CALLES							
BANAMICHI BANAMICHI	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
PAVIMENTACION DE CALLE PINO SUAREZ							
BAVIACORA BAVIACORA	232,566.87	198,549.29	0.00	34,017.58	M2 714	PERSONA 300	TERMINADO
PAVIMENTACION DE CALLE AQUILES SERDAN FINAL (CUESTA DE TOÑO)							
BAVIACORA BAVIACORA	102,654.15	87,638.92	0.00	15,015.23	M2 298.75	PERSONA 300	TERMINADO
PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO							
BAVIACORA BAVIACORA	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES							
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CUESTA DE ACCESO A LA COLONIA LA LOMA, BAVIACORA							
BAVIACORA SAN JOSE (SAN JOSE DE BAVIACORA)	138,685.45	118,400.00	0.00	20,285.45	OBRA 1	PERSONA 400	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS, BAVISPE							
BAVISPE SAN MIGUELITO	123,060.00	105,060.00	0.00	18,000.00	OBRA 1	PERSONA 600	TERMINADO
ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE BAJA CALIFORNIA, BENJAMIN HILL							
BENJAMIN HILL BENJAMIN HILL	64,400.00	64,400.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 50000	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALIENTE EN CALLE 30							
CABORCA HEROICA CABORCA	369,102.84	260,649.50	0.00	108,453.34	M2 3685.35	PERSONA 500	TERMINADO
PAVIMENTACION Y GUARNICIONES EN CALLE 19							
CABORCA HEROICA CABORCA	346,562.35	244,732.08	0.00	101,830.27	M2 1449	PERSONA 75	TERMINADO
PAVIMENTACION EN CALLE CAPOTE							
CANANEA CANANEA	526,550.12	371,834.12	0.00	154,716.00	M2 1754.40	PERSONA 80	TERMINADO
PAVIMENTACION EN CALLE TRINIDAD SAINZ							
CANANEA CANANEA	261,113.81	184,390.85	0.00	76,722.96	M2 850	PERSONA 100	TERMINADO
PAVIMENTACION EN CALLE LA VETA							
CANANEA CANANEA	494,932.81	349,506.81	0.00	145,426.00	M2 1673.28	PERSONA 75	TERMINADO
PAVIMENTACION EN CALLE XOCHIMILCO							
CANANEA CANANEA	361,555.49	255,319.49	0.00	106,236.00	M2 1179.41	PERSONA 35	TERMINADO
PAVIMENTACION EN CALLE TERCERA OESTE							
CANANEA CANANEA	217,425.47	153,539.44	0.00	63,886.03	M2 704.91	PERSONA 40	TERMINADO
PAVIMENTACION EN AVENIDA QUERETARO							
CANANEA CANANEA	135,289.64	95,537.54	0.00	39,752.10	M2 478.92	PERSONA 40	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE MORELIA							
CARBO CARBO	523,156.26	446,634.14	0.00	76,522.12	OBRA 1	PERSONA 6000	TERMINADO
PAVIMENTACIÓN DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA							
CUCURPE CUCURPE	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
PAVIMENTACIÓN DE CALLE SAN FELIPE							
CUCURPE CUCURPE	142,000.00	142,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES							
PAVIMENTACIÓN DE CALLES MOLINO FINAL Y RAMAL ORIENTE							
CUCURPE CUCURPE	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
PAVIMENTACION EN AVENIDA CRISTINA FLORES							
DIVISADEROS DIVISADEROS	98,783.89	84,334.76	0.00	14,449.13	M2 444	PERSONA 1000	POR INICIAR
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS EN LA LOCALIDAD DE BACOBAMPO							
ETCHOJOA ETCHOJOA	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
REVESTIMIENTO DE CALLES EN BAYNORILLO, ETCHOJOA							
ETCHOJOA AGROPECUARIA BAINORILLO	131,281.64	112,079.00	0.00	19,202.64	OBRA 1	PERSONA 1000	TERMINADO
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRESIDIO ENTRE DR. OCAÑA Y P. E. CALLES EN							
FRONTERAS FRONTERAS	394,155.00	394,155.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE AV.GUERRERO, ENTRE CALLES LAS HUERTAS Y PRIMERA EN LA LOCALIDAD							
FRONTERAS FRONTERAS	325,065.00	325,065.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE CALLE SEGUNDA, ENTRE AVS. DEPORTIVA Y RÍO USUMACINTA, EN LA LOCALIDAD DE ESQUEDA							
FRONTERAS FRONTERAS	380,780.00	380,780.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
REHABILITACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 85000	PERSONA 160000	POR INICIAR
PAVIMENTACION HIDRAULICA EN AVENIDA JUAREZ FINAL							
HUACHINERA HUACHINERA	258,327.55	220,541.95	0.00	37,785.60	M2 800	PERSONA 900	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDAS CONTIGUAS A LA PLAZA ZARAGOZA							
HUASABAS HUASABAS	257,229.00	219,604.00	0.00	37,625.00	M2 904	PERSONA 987	TERMINADO
ELABORACION DE 3 PROYECTOS EJECUTIVOS DE PAVIMENTACION DE CALLES, HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	89,850.00	89,850.00	0.00	0.00	PROYECTO 3	PERSONA 30000	TERMINADO
PAVIMENTACION DE LA AVENIDA NICOLAS BRAVO EN ENTRONQUE CON CARRETERA A YAVAROS, HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	295,698.00	295,698.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 45000	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES LOS SAUCES, OLIVOS Y LA CEIBA							
HUATABAMPO HUATABAMPO	810,815.82	370,800.00	0.00	440,015.82	M2 3336.21	PERSONA 100	TERMINADO
PAVIMENTACION DE LA AVENIDA PAROSIM EN LA COLONIA PRI 90, HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 2823	PERSONA 30000	POR INICIAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES							

PAVIMENTACION EN AVENIDA BENITO JUAREZ							
HUEPAC	178,241.94	152,170.47	0.00	26,071.47	M2	PERSONA	TERMINADO
HUEPAC					583	1000	
PAVIMENTACION EN CALLE SIN NOMBRE							
HUEPAC	200,107.88	170,838.08	0.00	29,269.80	M2	PERSONA	TERMINADO
HUEPAC					656	120	
PAVIMENTACION EN CALLE ZAPATA Y CALLEJON JESUS GARCIA							
HUEPAC	159,370.84	136,059.65	0.00	23,311.19	M2	PERSONA	TERMINADO
RANCHITO DE HUEPAC					551	300	
PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, IMURIS							
IMURIS	1,347,688.00	1,347,688.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	EN PROCESO
IMURIS					1	8000	
PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN TECORIPA							
LA COLORADA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	OBRA	MUNICIPIO	POR INICIAR
LA COLORADA					1	1	
PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN COBACHI							
LA COLORADA	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	OBRA	MUNICIPIO	POR INICIAR
LA COLORADA					1	1	
PAVIMENTACIÓN EN CALLES EN SAN JOSÉ DE PIMAS							
LA COLORADA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	OBRA	MUNICIPIO	POR INICIAR
LA COLORADA					1	1	
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN TECORIPA, LA COLORADA							
COLORADA, LA	272,246.00	236,736.00	0.00	35,510.00	METRO CUADRADO	PERSONA	POR INICIAR
TECORIPA					700	150	
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE URES							
MAGDALENA	200,834.34	151,730.59	0.00	49,103.75	M2	PERSONA	POR INICIAR
MAGDALENA DE KINO					805	30	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDAS SEGUNDA Y CUARTA ENTRE CALLES 24 DE FEBRERO Y PEQUEIERA, MOCTEZUMA							
MOCTEZUMA	256,953.00	219,368.00	0.00	37,585.00	METRO CUADRADO	PERSONA	POR INICIAR
MOCTEZUMA					1032	1500	
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIMERA, COL. BUCHUARI							
MOCTEZUMA	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	OBRA	MUNICIPIO	POR INICIAR
MOCTEZUMA					1	1	
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SEGUNDA, COL. BUCHUARI							
MOCTEZUMA	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	OBRA	MUNICIPIO	POR INICIAR
MOCTEZUMA					1	1	
RIEGO DE PROTECCIÓN A LA CARPETA ASFÁLTICA DE VARIAS CALLES							
MOCTEZUMA	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	OBRA	MUNICIPIO	POR INICIAR
MOCTEZUMA					1	1	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA JESUS HERNANDEZ							
NACORI CHICO	128,694.81	109,870.61	0.00	18,824.20	M2	PERSONA	TERMINADO
NACORI CHICO					560	70	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES							
PAVIMENTACIÓN DEL PERIFÉRICO EN COL. CUAUHTÉMOC DESDE MORELOS HASTA SOSA CHAVEZ							
NAVOJOA NAVOJOA	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
PAVIMENTACION DE LA CALLE ARCOS DE LA COL. VIRREYES, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	411,585.14	208,834.00	0.00	202,751.14	OBRA 1	PERSONA 100	TERMINADO
PAVIMENTACIÓN CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN OPODEPE							
OPODEPE OPODEPE	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
PAVIMENTACIÓN CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN QUEROBABI							
OPODEPE OPODEPE	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO PRINCIPAL, QUIRIEGO							
QUIRIEGO QUIRIEGO	111,492.00	95,184.00	0.00	16,308.00	METRO CUADRADO 335	PERSONA 3300	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE BLVD. P. E. CALLES							
RAYÓN RAYÓN	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL							
RAYÓN RAYÓN	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVENIDA FRANCISCO I. MADERO							
SAHUARIPA SAHUARIPA	124,078.32	105,929.38	0.00	18,148.94	M2 298.44	PERSONA 90	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVENIDA ALDAMA							
SAHUARIPA SAHUARIPA	52,783.87	45,054.63	0.00	7,729.24	M2 120	PERSONA 60	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVENIDA CORREGIDORA							
SAHUARIPA SAHUARIPA	166,654.01	142,277.51	0.00	24,376.50	M2 345	PERSONA 120	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AVENIDA ALLENDE							
SAHUARIPA SAHUARIPA	147,816.08	126,195.00	0.00	21,621.08	M2 326	PERSONA 110	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE MIGUEL HIDALGO							
SAN FELIPE DE JESUS SAN FELIPE DE JESUS	308,299.99	263,204.92	0.00	45,095.07	M2 714	PERSONA 25	EN PROCESO
PAVIMENTACION DE LA CALLE QUINTANA ROO, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	5,627,525.00	5,627,525.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 50000	EN PROCESO
PAVIMENTACIÓN DE VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS SAN MIGUEL DE HORCASITAS	833,600.00	833,600.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES							
PAVIMENTACION DE CALLE MAYOR FELIX ROMERO, SAN PEDRO DE LA CUEVA							
SAN PEDRO DE LA CUEVA SAN PEDRO DE LA CUEVA	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	LOCALIDAD 1	POR INICIAR
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO (SEGUNDA ETAPA)							
SARIC SARIC	178,510.84	152,400.04	0.00	26,110.80	M2 433	PERSONA 1600	EN PROCESO
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA PRINCIPAL							
SARIC CERRO PRIETO	209,511.18	178,865.96	0.00	30,645.22	M2 642	PERSONA 600	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BOULEVARD CAMARGO SECCION OESTE							
SUAQUI GRANDE SUAQUI GRANDE	328,511.86	280,460.40	0.00	48,051.46	OBRA 1	PERSONA 50	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SAN BLAS, TUBUTAMA							
TUBUTAMA TUBUTAMA	172,373.43	149,997.00	0.00	22,376.43	METRO LINEAL 252	PERSONA 700	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE SIMON BOLIVAR							
VILLA HIDALGO VILLA HIDALGO	433,702.29	370,264.60	0.00	63,437.69	OBRA 1	PERSONA 1700	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PROFESOR CARLOS FLORES QUESNEY							
VILLA PESQUEIRA VILLA PESQUEIRA	59,500.50	50,575.42	0.00	8,925.08	M2 180	PERSONA 50	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES EN ADIVINO, VILLA PESQUEIRA							
VILLA PESQUEIRA ADIVINO	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1200	PERSONA 1000	POR INICIAR
PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ADOLFO DE LA HUERTA							
YECORA YECORA	546,175.83	466,286.63	0.00	79,889.20	M2 1440	PERSONA 2500	TERMINADO
CONSTRUCCION DE VADO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO							
YECORA YECORA	87,167.50	74,417.50	0.00	12,750.00	M2 250	PERSONA 1000	TERMINADO
PAVIMENTACION EN CALLE LA ELIZA							
VARIOS VARIAS	526,550.12	371,834.12	0.00	154,716.00	M2 1754.40	PERSONA 60	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	70,095,739.72	67,359,840.47	0.00	2,735,899.25			83 Proyectos
[SG] ELECTRIFICACION							
ELECTRIFICACION EN CALLEJON 38-39 Y AVENIDA 20							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	56,809.23	40,117.00	0.00	16,692.23	POSTES 2	PERSONA 20	TERMINADO
ELECTRIFICACION DE CALLEJON 36-37							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	46,611.23	32,915.47	0.00	13,695.76	POSTE 1	PERSONA 15	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SG] ELECTRIFICACION							
ELECTRIFICACION EN CALLE 39 ENTRE AVENIDAS 31 Y 32							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	60,465.66	42,699.05	0.00	17,766.61	POSTES 2	PERSONA 20	TERMINADO
ELECTRIFICACION DE CALLE 36							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	81,680.00	57,680.00	0.00	24,000.00	POSTE 1	PERSONA 20	TERMINADO
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y EN LAS LOCALIDADES DE CHINAPA Y BUENA VISTA							
ARIZPE ARIZPE	409,908.00	409,908.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LA CABECERA MUNICIPAL							
ÁTIL ÁTIL	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO SAN MARTIN, BACADEHUACHI							
BACADEHUACHI BACADEHUACHI	235,294.00	200,000.00	0.00	35,294.00	POSTE 8	PERSONA 150	POR INICIAR
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN BANAMICHI							
BANAMICHI BANAMICHI	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 500	POR INICIAR
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES							
BANAMICHI BANAMICHI	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN BENITO JUAREZ							
BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 500	POR INICIAR
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
BENITO JUÁREZ BENITO JUÁREZ	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN CALLE JUAREZ DE LA COLONIA FUNDO LEGAL, BENJAMIN HILL							
BENJAMIN HILL BENJAMIN HILL	180,835.58	149,865.00	0.00	30,970.58	POSTE 6	PERSONA 85	TERMINADO
ELECTRIFICACION EN CALLE XOCHIMILCO							
CANANEA CANANEA	17,992.33	12,705.66	0.00	5,286.67	ML 62	PERSONA 15	TERMINADO
ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE, CAMINO A SAN PEDRO							
CANANEA CANANEA	113,453.83	80,117.74	0.00	33,336.09	POSTES 3	PERSONA 25	TERMINADO
ELECTRIFICACION EN CALLE GABINO BARRERA Y PATZCUARO							
CANANEA CANANEA	56,714.36	40,050.01	0.00	16,664.35	POSTE 1	PERSONA 25	TERMINADO
ELECTRIFICACION EN CALLE QUINTA ESTE PROLONGACION, BARRIO EL PEÑASCAL							
CANANEA CANANEA	109,909.52	77,614.86	0.00	32,294.66	POSTES 1	PERSONA 25	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SG] ELECTRIFICACION							
ELECTRIFICACION EN CALLE JUAN DE LA BARRERA Y DE LA ESCUELA							
CANANEA CANANEA	110,082.28	77,736.85	0.00	32,345.43	POSTES 3	PERSONA 25	TERMINADO
ELECTRIFICACION EN CALLE OCTAVIO BUSTAMANTE							
CANANEA CANANEA	135,798.53	95,896.90	0.00	39,901.63	POSTES 4	PERSONA 40	TERMINADO
ELECTRIFICACION EN CALLEJON OBREGON FINAL							
CANANEA CANANEA	85,820.47	60,603.88	0.00	25,216.59	POSTES 2	PERSONA 25	TERMINADO
ELECTRIFICACION EN LA CALLE LA PISTA Y JUAN DE LA BARRERA							
CANANEA CANANEA	191,046.46	134,911.36	0.00	56,135.10	POSTES 6	PERSONA 45	TERMINADO
ELECTRIFICACION EN CALLE CHICHEN ITZA Y CUTTLAHUAC							
CANANEA CANANEA	104,658.20	73,906.53	0.00	30,751.67	POSTES 2	PERSONA 25	TERMINADO
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CABECERA MUNICIPAL							
DIVISADEROS DIVISADEROS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
ELECTRIFICACION DE VARIAS CALLES ETAPA 1							
HERMOSILLO SAUCITO, EL	250,250.28	176,719.16	0.00	73,531.12	OBRA 1	PERSONA 120	EN PROCESO
ELICITRIFICACION DE CALLE BELLA VISTA							
HERMOSILLO TRONCONAL, EL	7,750.55	5,472.39	0.00	2,278.16	OBRA 1	PERSONA 15	TERMINADO
ELECTRIFICACION DE LA COLONIA PUNTA BELLA PRIMERA ETAPA							
HERMOSILLO VICTORIA, LA	205,163.06	144,879.80	0.00	60,283.26	OBRA 1	PERSONA 100	EN PROCESO
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLEJON MARIA DOLORES Y ASTORGA							
IMURIS IMURIS	119,477.63	90,265.49	0.00	29,212.14	POSTES 5	PERSONA 15	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA VOLANTA Y SAN PATRICIO DE LA MESA (SECTOR OESTE), MOCTEZUMA							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	294,118.00	250,000.00	0.00	44,118.00	POSTE 18	PERSONA 150	POR INICIAR
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BARRIO ARROYO "EL GATO"							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN EN NACO							
NACO NACO	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 500	POR INICIAR
ELECTRIFICACION EN CALLE SAN MARCOS EN COL. CTS-CROC, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	186,466.33	131,677.00	0.00	54,789.33	OBRA 1	PERSONA 100	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SG] ELECTRIFICACION							

AMPLIACION RED SECUNDARIA DE ENERGIA ELECTRICA EN EL CALLEJON SOLITO, OPODEPE							
OPODEPE QUEROBABI	70,590.45	60,000.00	0.00	10,590.45	POSTE 2	PERSONA 40	TERMINADO
ELECTRIFICACIÓN DE MOVAS EN ROSARIO							
ROSARIO MOVAS	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 500	POR INICIAR
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SANTA CRUZ							
SANTA CRUZ SANTA CRUZ	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 500	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE LINEA PRIMARIA DE ENERGIA ELECTRICA EN ZONA NORTE, SUAQUI GRANDE							
SUAQUI GRANDE SUAQUI GRANDE	381,100.00	331,100.00	0.00	50,000.00	OBRA 1	PERSONA 25	TERMINADO
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
SUAQUI GRANDE SUAQUI GRANDE	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN TUBUTAMA							
TUBUTAMA TUBUTAMA	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 500	POR INICIAR
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE METATES CUATES							
VILLA PESQUEIRA VILLA PESQUEIRA	154,035.42	127,774.48	0.00	26,260.94	POSTES 4	PERSONA 75	TERMINADO
PROYECTO ELECTRICO DE ALIMENTACION Y RED DE DISTRIBUCION EN LA QUEMA, YECORA							
YECORA QUEMA, LA	63,250.00	63,250.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 300	TERMINADO
CONSTRUCCION DE LINEA DE ALIMENTACION Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA QUEMA, YECORA							
YECORA VARIAS	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 300	EN PROCESO
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE OBRAS DE ELECTRIFICACION, VARIOS							
VARIOS VARIAS	294,000.00	294,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 6	PERSONA 50000	POR INICIAR
ELECTRIFICACION DE CALLE DE ANZA							
VARIOS VARIAS	86,314.93	60,953.06	0.00	25,361.87	POSTES 2	PERSONA 20	TERMINADO

TOTAL MODALIDAD:	17,509,596.33	16,722,819.69	0.00	786,776.64			41 Proyectos
[SH] VIVIENDA DIGNA							

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD LA ESTRELLA							
ROSARIO ESTRELLA, LA	149,714.38	127,764.88	0.00	21,949.50	OBRA 1	PERSONA 85	TERMINADO

TOTAL MODALIDAD:	149,714.38	127,764.88	0.00	21,949.50			1 Proyectos

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SI] VIALIDADES URBANAS							

CONSTRUCCION DEL PERIFERICO SUR EN AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	19,000,000.00	19,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 45000	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE BOULEVARD ENTRE PUERTA FRONTERIZA Y CARRETERA FEDERAL NO. 2 EN AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 45000	POR INICIAR
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICAS EN CALLE FELIX GOMEZ SUR, ALTAR.							
ALTAR ALTAR	2,370,000.00	2,370,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 2000	POR INICIAR
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFÁLTICAS EN AVENIDA FRANCISCO Y MADERO, ALTAR.							
ALTAR ALTAR	1,630,000.00	1,630,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 2000	POR INICIAR
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y PAVIMENTACION DE LA CALLE ALVARO OBREGON, ATIL							
ATIL ATIL	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1233	PERSONA 800	POR INICIAR
PAVIMENTACION DEL BLVD. JOSE PEREZ, BACUM							
BACUM BACUM	1,942,435.00	1,942,435.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 8000	PERSONA 10000	TERMINADO
PAVIMENTACION DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, BENJAMIN HILL							
BENJAMIN HILL BENJAMIN HILL	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 6000	POR INICIAR
PAVIMENTACION DE LA CALLE BAJA CALIFORNIA, BENJAMIN HILL							
BENJAMIN HILL BENJAMIN HILL	1,712,850.00	1,712,850.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 6397	PERSONA 6000	TERMINADO
PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 257160	PERSONA 50000	POR INICIAR
PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	1,011,025.00	1,011,025.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 100000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ELEVADO EN CARRETERA FEDERAL NO.2 Y CRUCE CON LA CALLE QUIROZ Y MORA, CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 50000	EN PROCESO
PAVIMENTACION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN VARIAS CALLES Y AVENIDAS, CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	2,045,001.00	2,045,001.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 50000	TERMINADO
PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 50000	EN PROCESO
PROYECTO EJECUTIVO PARA PASO ELEVADO, CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	955,539.00	955,539.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 50000	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SI] VIALIDADES URBANAS							
CONSTRUCCION DE PASO ELEVADO SUR EN EL CRUCE DE LA CALLE 300 Y CARRETERA INTERNACIONAL, CD. OBREGON							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	11,324,547.00	11,324,547.00	0.00	0.00	OBRA 1	LOCALIDAD 1	POR INICIAR
PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 200000	PERSONA 255000	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE AVENIDA LAS TORRES ENTRE CALLE ALLENDE Y CARRETERA INTERNACIONAL, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	49,246,764.00	49,246,764.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 250000	EN PROCESO
TERMINACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL SUBA EN CIUDAD OBREGON							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 250000	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PASO ELEVADO SUR EN EL CRUCE DE LA CALLE 300 Y CARRETERA INTERNACIONAL, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 255000	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PASO SUPERIOR VEHICULAR UBICADO EN LAS CALLES 5 DE FEBRERO Y 300, 2DA. ETAPA (AMPLIACION), CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	252,187.00	252,187.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 255000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE DREN DE LA CALLE 200, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	804,626.00	804,626.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 255000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AVENIDA LAS TORRES ENTRE CALLE ALLENDE Y CARRETERA INTERNACIONAL EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 250000	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE VIALIDAD EN EL DREN BORDO NUEVO EN EL TRAMO DE LA CALLE CALIFORNIA A LA CARRETERA INTERNACIONAL EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	65,000,000.00	65,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 255000	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE VIALIDAD EN EL DREN BORDO NUEVO EN EL TRAMO DE LA CALLE CALIFORNIA A LA CARRETERA INTERNACIONAL EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 255000	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PASO ELEVADO SUR EN EL CRUCE DE LA CALLE 300 Y CARRETERA INTERNACIONAL, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 255000	POR INICIAR
PROYECTO EJECUTIVO DE PASO A DESNIVEL SUPERIOR "BORDO NUEVO", CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	494,592.00	494,592.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 255000	TERMINADO
PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE AVENIDA LAS TORRES, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	734,850.00	734,850.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 255000	TERMINADO
PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 255000	EN PROCESO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SI] VIALIDADES URBANAS							
MODERNIZACION DEL BOULEVARD KINO ENTRE LAS AVENIDAS MORELOS Y ELIAS CALLES EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	728,159.00	728,159.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 40000	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE DREN DE LA CALLE 200, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	543,926.00	543,926.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 255000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PASO ELEVADO NORTE EN EL CRUCE DE LA CALLE BORDO NUEVO Y CARRETERA INTERNACIONAL EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	55,000,000.00	45,000,000.00	0.00	10,000,000.00	OBRA 1	PERSONA 255000	EN PROCESO
PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, CANANEA							
CANANEA CANANEA	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 48981	PERSONA 35000	POR INICIAR
PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, CANANEA							
CANANEA CANANEA	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 35000	TERMINADO
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EN CUCURPE							
CUCURPE CUCURPE	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1500	POR INICIAR
PAVIMENTACION DE LA AVENIDA DE LAS AMERICAS, EMPALME							
EMPALME EMPALME	1,944,055.00	1,944,055.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 40000	TERMINADO
ENLACE DE LA AVENIDA LAS AMERICAS CON LA CARRETERA FEDERAL NO.15 MEDIANTE LA PAVIMENTACION DE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CALLE ARRECIFES,							
EMPALME EMPALME	3,051,262.00	3,051,262.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 40000	EN PROCESO
ENLACE DE LA AVENIDA LAS AMERICAS CON LA CARRETERA FEDERAL NO.15 MEDIANTE LA PAVIMENTACION DE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y LA CALLE ARRECIFES,							
EMPALME EMPALME	6,948,738.00	6,948,738.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 40000	POR INICIAR
PAVIMENTACION DE LA AVENIDA DE LAS AMERICAS, EMPALME							
EMPALME EMPALME	1,899,434.00	1,899,434.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 40000	TERMINADO
PROYECTO EJECUTIVO DE PASO VEHICULAR SUPERIOR, EMPALME							
EMPALME EMPALME	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 40000	POR INICIAR
TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DE LA AVENIDA LAS AMERICAS Y PAVIMENTACION DE LA AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 8 Y AVENIDA LAS AMERICAS EN							
EMPALME EMPALME	3,051,262.00	3,051,262.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 50000	EN PROCESO
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE PASO VEHICULAR SUPERIOR, EN EMPALME							
EMPALME EMPALME	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN SONOYTA, GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 10000	EN PROCESO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SI] VIALIDADES URBANAS							
PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 12000	TERMINADO
ENTRONQUE EN ACCESO AL DELFINARIO ACUARIO EN GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 150000	POR INICIAR
PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 150000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE MALECON TURISTICO EN LA MARINA DE GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 160000	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE ENLACE BAHIA DE GUAYMAS (UNIDAD DEPORTIVA)-ESTERO BACOCIBAMPO (RAMAL A MIRAMAR) EN GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	4,102,622.00	4,102,622.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 20000	TERMINADO
MODIFICACION DE LA AVENIDA IV Y PAVIMENTACION DE LA AVENIDA PERIFERICO ENTRE AVENIDA MIRAMAR Y BOULEVARD LAS PLAZAS (VIALIDAD BAHIA DE GUAYMAS-ESTERO BACOCIBAMPO), GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 20000	EN PROCESO
PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 214284	PERSONA 160000	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE ACCESO A NUEVA PLAYA PUBLICA EN BAHIA CATALINA, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 160000	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE MALECON TURISTICO EN LA MARINA DE GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 160000	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE ENLACE BAHIA DE GUAYMAS (UNIDAD DEPORTIVA)-ESTERO DE BACOCIBAMPO (RAMAL A MIRAMAR) AMPLIACION, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	3,922,244.00	3,922,244.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 20000	TERMINADO
PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS RELACIONADAS CON EL PROGRAMA SUBA EN HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	2,112,305.00	2,112,305.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 70000	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE DISTRIBUIDOR VIAL EN EL CRUCE DEL PERIFERICO NORTE Y BOULEVAR MORELOS EN HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	65,000,000.00	65,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 70000	EN PROCESO
PROYECTO DE REMODELACION URBANA ROSALES-PINO SUAREZ.							
HERMOSILLO HERMOSILLO	192,500,000.00	192,500,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 70000	POR INICIAR
MODERNIZACION DE LA CALLE 26 CONTIGUA AL TIANGUIS PALO VERDE EN HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 70000	POR INICIAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
<i>[SI] VIALIDADES URBANAS</i>							
MODERNIZACION DEL BOULEVAR QUIROGA EN EL TRAMO DEL BOULEVAR PROGRESO AL BOULEVAR GARCIA MORALES EN HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 700000	POR INICIAR
PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS RELACIONADAS CON EL PROGRAMA SUBA EN HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 700000	POR INICIAR
AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL BOULEVAR QUIROGA EN EL TRAMO DEL BOULEVAR GARCIA MORALES AL BOULEVARD MUSARO EN HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	140,000,000.00	140,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 700000	EN PROCESO
PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 500000	EN PROCESO
AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL BOULEVARD QUIROGA EN EL TRAMO DEL BOULEVARD GARCIA MORALES AL BOULEVARD MUSARO (SUBTRAMO BLVD. COLOSIO-BLVD. PASEO RIO SONORA)							
HERMOSILLO HERMOSILLO	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 500000	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE LA PROLONGACION DEL PASEO RIO SONORA ENTRE BOULEVARD QUIROGA Y LIMITE ACTUAL, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 120000	POR INICIAR
ACTUALIZACION DEL PROYECTO EJECUTIVO BLVD. JUAN BAUTISTA ESCALANTE, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	175,950.00	175,950.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 500000	TERMINADO
PROYECTO EJECUTIVO DE PAR VIAL ROSALES-PINO SUAREZ, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,285,335.00	1,285,335.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 500000	TERMINADO
MODERNIZACION DEL BOULEVARD COLOSIO EN EL TRAMO DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD AL BOULEVARD QUINTERO ARCE, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	15,974,595.01	15,974,595.01	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 500000	EN PROCESO
CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL EN EL CRUCE DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD Y TRANSVERSAL (SEGUNDA ETAPA), HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	23,084,237.00	23,084,237.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 800000	EN PROCESO
EMBOVEDAMIENTO DEL CANAL PLUVIAL LAZARO CARDENAS, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 500000	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE VIALIDAD Y PAVIMENTACION DE LA PROLONGACION PASEO RIO SONORA (PRIMERA ETAPA), HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	2,654,373.00	2,654,373.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 800000	TERMINADO
PROYECTO EJECUTIVO DE LA VIALIDAD PROLONGACION PASEO RIO SONORA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 500000	TERMINADO
CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL EN EL CRUCE DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD Y TRANSVERSAL (SEGUNDA ETAPA), HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	4,391,141.00	4,391,141.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 800000	EN PROCESO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
<i>[SI] VIALIDADES URBANAS</i>							

AMPLIACION DEL BOULEVARD JUAN BAUTISTA ESCALANTE, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 500000	EN PROCESO
CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL EN EL CRUCE DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD Y TRANSVERSAL (PRIMERA ETAPA), HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	6,981,845.00	6,981,845.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 800000	EN PROCESO
AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL BOULEVARD QUIROGA EN EL TRAMO DEL BOULEVARD GARCIA MORALES AL BOULEVARD MUSARO (SUBTRAMO BLVD. COLOSIO-BLVD. PASEO RIO SONORA), HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	6,741,130.00	6,741,130.00	0.00	0.00	OBRA 1	LOCALIDAD 1	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE LA PROLONGACION DEL PASEO RIO SONORA ENTRE BOULEVARD QUIROGA Y LIMITE ACTUAL, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	38,056,626.00	38,056,626.00	0.00	0.00	OBRA 1	LOCALIDAD 1	POR INICIAR
CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL EN EL CRUCE DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD Y TRANSVERSAL (SEGUNDA ETAPA), HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 800000	EN PROCESO
CONSTRUCCION DEL BOULEVARD MORELOS NORTE IRA. ETAPA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 500000	POR INICIAR
MODERNIZACION DEL BOULEVARD COLOSIO EN EL TRAMO DEL BOULEVARD SOLIDARIDAD AL BOULEVARD QUINTERO ARCE, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 500000	EN PROCESO
AMPLIACION Y CONSTRUCCION DEL BOULEVARD COLOSIO EN EL TRAMO DEL BOULEVARD QUINTERO ARCE AL BOULEVARD GARCIA MORALES (SUBTRAMO QUINTERO ARCE-PROLONGACION CHANATE), HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 500000	POR INICIAR
EMBOVEDAMIENTO DE LOS CANALES Y MODERNIZACION DE LOS BOULEVARES LAZARO CARDENAS Y LOPEZ PORTILLO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 800000	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PAR VIAL ROSALES-PINO SUAREZ, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 500000	POR INICIAR
PAVIMENTACION DE LA AVENIDA PAROSIM EN LA COLONIA PRI 90, HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	522,366.00	522,366.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 2823	PERSONA 30000	TERMINADO
CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO ORIENTE, HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 35000	POR INICIAR
PAVIMENTACION DE LA AVENIDA NICOLAS BRAVO EN ENTRONQUE CON CARRETERA A YAVAROS, HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	989,815.00	989,815.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 3385	PERSONA 30000	TERMINADO
PAVIMENTACION DE LA CALLE GLADIOLA EN LA COLONIA 14 DE ENERO, HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	1,173,789.00	1,173,789.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 5173	PERSONA 30000	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SI] VIALIDADES URBANAS							
PAVIMENTACION DE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, HUEPAC							
HUEPAC HUEPAC	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 3900	PERSONA 850	POR INICIAR
PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES, IMURIS							
IMURIS IMURIS	67,362.00	67,362.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 8000	TERMINADO
PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, MAGDALENA							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	23,000,000.00	23,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 25000	EN PROCESO
PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, MAGDALENA							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	690,000.00	690,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 25000	TERMINADO
PASAJES EN VIALIDADES QUE CONDUCEN A LA PLAZA DEL PADRE KINO EN MAGDALENA							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 15000	POR INICIAR
PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES, MAZATAN							
MAZATAN MAZATAN	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1600	POR INICIAR
PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, NACAZARI							
NACAZARI DE GARCIA NACAZARI DE GARCIA	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 22547	PERSONA 13000	POR INICIAR
PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, NACAZARI							
NACAZARI DE GARCIA NACAZARI DE GARCIA	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 15000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL BOULEVARD CUAUHTEMOC EN NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	13,686,782.00	13,686,782.00	0.00	0.00	OBRA 1	LOCALIDAD 1	POR INICIAR
PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS EN NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 134000	PERSONA 120000	POR INICIAR
MODERNIZACION DEL LIBRAMIENTO PONIENTE EN EL TRAMO DE LA AVENIDA SOSA CHAVEZ AL ENTRONQUE CON EL BOULEVARD SOBRE EL DREN NAVOJOA, NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 120000	EN PROCESO
MODERNIZACION DEL LIBRAMIENTO PONIENTE EN EL TRAMO DE LA AVENIDA SOSA CHAVEZ AL ENTRONQUE CON EL BOULEVARD SOBRE EL DREN NAVOJOA, NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 120000	EN PROCESO
CONTINUACION DEL BOULEVARD SOBRE EL DREN NAVOJOA EN EL TRAMO DE LA CALLE MORELOS AL PERIFERICO EN NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	13,310,680.00	13,310,680.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 125000	POR INICIAR
CONTINUACION DEL BOULEVARD SOBRE EL DREN NAVOJOA EN EL TRAMO DE LA CALLE MORELOS AL PERIFERICO EN NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 125000	EN PROCESO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SI] VIALIDADES URBANAS							
CONSTRUCCION DEL BOULEVARD SOBRE EL DREN NAVOJOA EN EL TRAMO DE LA CALLE MORELOS AL PERIFERICO, NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	13,310,680.00	13,310,680.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 120000	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL BOULEVARD CUAUHEMOC, NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 120000	POR INICIAR
VIALIDAD SOBRE EL CANAL LAS PILAS EN EL TRAMO DE LA CALLE ABASOLO A LA CALLE OCAMPO EN NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	18,397,349.55	18,397,349.55	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 125000	EN PROCESO
PROYECTO EJECUTIVO DE PROLONGACION DEL BOULEVARD "LAS PILAS" EN EL TRAMO DE LA CALLE ABASOLO A LA MELCHOR OCAMPO, NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	295,321.55	295,321.55	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 120000	EN PROCESO
CONSTRUCCION DEL BOULEVARD SOBRE EL DREN NAVOJOA EN EL TRAMO DE LA CALLE MORELOS AL PERIFERICO, NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	31,689,320.00	31,689,320.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 120000	POR INICIAR
REVESTIMIENTO DEL CANAL LAS PILAS EN EL TRAMO DE LA CALLE ABASOLO A LA CALLE OCAMPO							
NAVOJOA NAVOJOA	10,897,972.00	10,897,972.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 120000	POR INICIAR
PAVIMENTACION DE LA CALLE VICAM, NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	1,077,650.00	1,077,650.00	0.00	0.00	OBRA 10	PERSONA 120000	TERMINADO
PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	1,410,000.00	1,410,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 120000	EN PROCESO
CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y PUENTES EN EL CIRCUITO VIAL "LAS PILAS" EN NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	3,231,703.00	3,231,703.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 120000	TERMINADO
PROYECTO EJECUTIVO DE VIALIDAD Y PAVIMENTACION DE LA PROLONGACION DEL BOULEVARD CUAUHEMOC, NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	53,811.00	53,811.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 120000	TERMINADO
PROYECTO EJECUTIVO DE PROLONGACION DEL BOULEVARD "LAS PILAS" EN EL TRAMO DE LA CALLE ABASOLO A LA MELCHOR OCAMPO, NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	704,678.45	704,678.45	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 120000	POR INICIAR
CONSTRUCCION DEL BOULEVARD SOBRE EL DREN NAVOJOA EN EL TRAMO DE LA CALLE MORELOS AL PERIFERICO, NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	42,103,014.00	42,103,014.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 120000	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE ENLACE DE CALLE OCAMPO - CANAL LAS PILAS EN NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 125000	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE ENLACE DE CALLE OCAMPO - CANAL LAS PILAS EN NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 125000	POR INICIAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SI] VIALIDADES URBANAS							
REVESTIMIENTO DEL CANAL LAS PILAS EN EL TRAMO DE LA CALLE ABASOLO A LA CALLE OCAMPO							
NAVOJOA VARIAS	3,102,028.00	3,102,028.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 120000	EN PROCESO
CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL "ANA GABIRELAGUEVARA", SEGUNDA ETAPA, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	15,992,000.00	15,992,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 160000	EN PROCESO
CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL "ANA GABRIELA GUEVARA", SEGUNDA ETAPA, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	31,992,000.00	8,000,000.00	7,992,000.00	16,000,000.00	OBRA 1	PERSONA 160000	EN PROCESO
PROYECTO EJECUTIVO DEL PERIFERICO ORIENTE, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	866,560.00	866,560.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 160000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN BOULEVARD ALATORRE Y OBREGON, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	261,270.00	261,270.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 160000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL DISTRIBUIDOR VIAL "BUENOS AIRES", NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	515,237.00	515,237.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 160000	EN PROCESO
CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL "ANA GABRIELA GUEVARA", NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	62,907.00	62,907.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 160000	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN CALLE NIÑOS HEROES, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 160000	POR INICIAR
PASO ELEVADO UNIDIRECCIONAL EN CALLE PITIC Y RUIZ CORTINES EN NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 25000	POR INICIAR
CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL IMSS EN NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 150000	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN EL DISTRIBUIDOR VIAL IMSS EN NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 25000	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN DISTRIBUIDOR VIAL ANA GABRIELA GUEVARA EN NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 25000	EN PROCESO
PASO PEATONAL EN DISTRIBUIDOR VIAL IMSS EN NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 25000	POR INICIAR
PASO PEATONAL EN DISTRIBUIDOR VIAL ANA GABRIELA GUEVARA EN NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 25000	POR INICIAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SI] VIALIDADES URBANAS							
PROYECTO EJECUTIVO DEL PERIFERICO ORIENTE EN NOGALES, SEGUNDA ETAPA.							
NOGALES HEROICA NOGALES	8,037,287.00	5,700,000.00	0.00	2,337,287.00	PROYECTO 1	PERSONA 160000	TERMINADO
PEPROYECTO EJECUTIVO DEL PASO PEATONAL "ANA GABRIELA GUEVARA"							
NOGALES HEROICA NOGALES	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 160000	EN PROCESO
CONSTRUCCION DEL PERIFERICO ORIENTE Y CALLES DE ENLACE EN NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	151,013,106.00	151,013,106.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 25000	POR INICIAR
PASO ELEVADO UNIDIRECCIONAL EN CALLE JESUS GARCIA EN NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 25000	POR INICIAR
CONSTRUCCION DEL PERIFERICO ORIENTE (LIBRAMIENTO DE NOGALES) DEL KM. 14+500 AL KM. 19+338, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	32,986,894.00	32,986,894.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL DISTRIBUIDOR VIAL "BUENOS AIRES", NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	7,500,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00	OBRA 1	PERSONA 160000	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN CALLE NIÑOS HEROES, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	7,500,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	4,000,000.00	OBRA 1	PERSONA 160000	POR INICIAR
AMPLIACION DEL CARRIL VIA RAPIDA (FAST LANE) 2A. ETAPA, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 1.5	PERSONA 350000	POR INICIAR
CUBRIR APORTACIÓN MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PASOS PEATONALES EN LAS COL. NIÑOS HÉROES, BUENOS AIRES Y ANA GABRIELA GUEVARA							
NOGALES NOGALES	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES, PITIQUITO							
PITIQUITO PITIQUITO	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 7883	PERSONA 5000	POR INICIAR
PROYECTO DE VIALIDAD SOBRE EL DERECHO DE VIA DE FERROCARRIL, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	1,545,403.00	1,545,403.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 35000	TERMINADO
PROYECTO EJECUTIVO DE NUEVO TRAZO PARA REUBICAR VIAS DEL FERROCARRIL, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	659,467.00	659,467.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 35000	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE BOULEVARD FERROCARRIL EN PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 60000	POR INICIAR
PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES, SAHUARIPA							
SAHUARIPA SAHUARIPA	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 3657	PERSONA 4000	POR INICIAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SI] VIALIDADES URBANAS							
PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA, SAN IGNACIO RIO MUERTO							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 10000	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO Y VIALIDADES DE ENLACE EN SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 150000	POR INICIAR
OBRAS VIALES DE LIGA DE LA PUERTA SAN LUIS II Y CARRETERA FEDERAL 2 EN SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 150000	POR INICIAR
MODERNIZACION DEL ACCESO A SAN LUIS RIO COLORADO EN EL TRAMO DE LA GARITA PUENTE RIO COLORADO A LA GARITA INTERNACIONAL NO.1, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 130000	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 130000	POR INICIAR
PROYECTO DE MODERNIZACION DEL ACCESO PONIENTE, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	183,050.00	183,050.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 130000	TERMINADO
PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	2,610,000.00	2,610,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 130000	EN PROCESO
PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS DEL SUBA EN SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 150000	POR INICIAR
PROYECTO EJECUTIVO DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, SANTA ANA							
SANTA ANA SANTA ANA	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 10000	TERMINADO
PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES Y AVENIDAS, SANTA ANA							
SANTA ANA SANTA ANA	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 10000	EN PROCESO
PAVIMENTACION DE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, SANTA CRUZ							
SANTA CRUZ SANTA CRUZ	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 3040	PERSONA 1000	POR INICIAR
PAVIMENTACION DEL BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO Y PLAZAS PUBLICAS EN TRINCHERAS							
TRINCHERAS TRINCHERAS	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1500	POR INICIAR
PAVIMENTACION DE ENLACE PAR VIAL EN URES							
URES URES	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 10000	POR INICIAR
PAVIMENTACION EN VARIAS CALLES DE ADIVINO, VILLA PESQUEIRA							
VILLA PESQUEIRA ADIVINO	383,406.00	383,406.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1200	PERSONA 1000	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SI] VIALIDADES URBANAS							
ELABORACION DE PROYECTOS DE PAVIMENTACION E INFRAESTRUCTURA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	834,000.00	834,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 10	PERSONA 50000	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	2,886,550,563.562,838,221,276.56	11,992,000.00	36,337,287.00				155 Proyectos
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO, ARIVECHI							
ARIVECHI ARIVECHI	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE CANCHA CIVICO-DEPORTIVA EN UNAMICHI, BACOACHI							
BACOACHI UNAMICHI	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	LOCALIDAD 1	POR INICIAR
INSTALACION DE ALUMBRADO EN ESTADIO DE BEISBOL "JAVIER FIGUEROA CUEVAS" EN SAN JOSE DE BACUM, BACUM							
BACUM SAN JOSE DE BACUM	966,347.00	824,999.00	0.00	141,348.00	OBRA 1	PERSONA 700	POR INICIAR
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES MULTIFUNCIONAL Y DEPORTIVO CAJEME EN CD. OBREGON							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	115,500,000.00	115,500,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 255000	POR INICIAR
PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y DEPORTIVO MULTIFUNCIONAL, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1,474,657.00	1,474,657.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 255000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE GIMNASIO MUNICIPAL, CANANEA							
CANANEA CANANEA	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	MODULO 1	PERSONA 35000	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE GIMNASIO MUNICIPAL, CANANEA							
CANANEA CANANEA	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	MODULO 1	PERSONA 35000	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO, CARBO							
CARBO CARBO	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DEPORTIVO EN CUMPAS							
CUMPAS CUMPAS	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 2000	POR INICIAR
REHABILITACION DEL ESTADIO DE BEISBOL "ESTRELLAS EMPALMENSES" PRIMERA ETAPA, EMPALME							
EMPALME EMPALME	4,711,645.00	4,711,645.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 40000	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE BARDAS EN ESTADIO DE BEISBOL EL RIO MAYO							
ETCHOJOA ETCHOJOA	148,697.50	126,947.50	0.00	21,750.00	OBRA 1	PERSONA 5000	TERMINADO
REHABILITACION DE ESTADIO DE BEISBOL DIF							
ETCHOJOA ETCHOJOA	46,684.20	39,855.70	0.00	6,828.50	OBRA 1	PERSONA 3000	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							

REHABILITACION DE ESTADIO DE BEISBOL ETCHOJOA SAN PEDRO NUEVO	46,147.50	39,397.50	0.00	6,750.00	OBRA 1	PERSONA 800	TERMINADO
ALUMBRADO EN ESTADIO DE FUTBOL EN BAYNORILLO, ETCHOJOA ETCHOJOA AGROPECUARIA BAINORILLO	221,333.29	188,959.00	0.00	32,374.29	OBRA 1	PERSONA 1000	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DEPORTIVO EN FRONTERAS FRONTERAS FRONTERAS	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 2500	POR INICIAR
APLICACION DE PINTURA EN GRADAS DE ESTADIO DE BEISBOL FRONTERAS FRONTERAS	7,208.69	5,446.17	0.00	1,762.52	OBRA 1	PERSONA 300	TERMINADO
REHABILITACION DE ESTADIO DE BEISBOL FRONTERAS TURICACHI	14,910.14	11,264.63	0.00	3,645.51	OBRA 1	PERSONA 200	TERMINADO
REHABILITACION EN ESTADIO DE BEISBOL FRONTERAS ESQUEDA	185,822.07	140,388.80	0.00	45,433.27	OBRA 1	PERSONA 2000	TERMINADO
REHABILITACION DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	MODULO 1	PERSONA 300000	EN PROCESO
REHABILITACION DE ALUMBRADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL BARRIO "EL COLOSO", HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	204,688.50	183,505.00	0.00	21,183.50	MODULO 1	PERSONA 300	TERMINADO
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA EL AREA DE GIMNASIA EN EL CENTRO DEPORTIVO SONORA, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	169,051.00	169,051.00	0.00	0.00	MODULO 1	PERSONA 20000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL HERMOSILLO PUERTO ARTURO	272,502.32	219,278.76	0.00	53,223.56	OBRA 1	PERSONA 260	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 4 GRADERIAS METALICAS, HUATABAMPO HUATABAMPO HUATABAMPO	299,652.00	299,652.00	0.00	0.00	MODULO 4	PERSONA 35000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE LA QUINTA ETAPA DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES, HUATABAMPO HUATABAMPO HUATABAMPO	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 2000	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE LA QUINTA ETAPA DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES, HUATABAMPO HUATABAMPO HUATABAMPO	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 2000	POR INICIAR
REHABILITACION DE ALUMBRADO EN CAMPO DE FUTBOL HUATABAMPO HUATABAMPO	328,919.71	280,808.59	0.00	48,111.12	OBRA 1	PERSONA 100	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LAS COMUNIDADES COLONIA EL SAHUARAL Y LOS JANOS							
IMURIS VARIAS	37,525.75	28,350.75	0.00	9,175.00	OBRA 1	PERSONA 1500	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DEPORTIVO EN MOCTEZUMA							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 5000	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL							
NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	109,802.23	93,741.45	0.00	16,060.78	OBRA 1	PERSONA 300	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL							
NOGALES HEROICA NOGALES	218,228.20	175,605.51	0.00	42,622.69	OBRA 1	PERSONA 300	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CANCHA PUBLICA DEPORTIVA EN QUEROBABI, OPODEPE							
OPODEPE QUEROBABI	407,059.00	346,000.00	0.00	61,059.00	CANCHA 1	PERSONA 2000	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE CUARTEL PARA EL PENTATLON, PRIMERA ETAPA, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	52,631.57	50,000.00	0.00	2,631.57	OBRA 1	PERSONA 1500	TERMINADO
REHABILITACION DE CAMPO DE BEISBOL DE LA LOCALIDAD DE BACUSA							
QUIRIEGO QUIRIEGO	182,501.08	155,806.63	0.00	26,694.45	OBRA 1	PERSONA 120	TERMINADO
CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO, SAN FELIPE DE JESUS							
SAN FELIPE DE JESUS SAN FELIPE DE JESUS	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO, SAN IGNACIO RIO MUERTO							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	MODULO 1	PERSONA 10000	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE CASETA EN CAMPO DE FUTBOL FEMENIL, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1000	TERMINADO
REMODELACION DE BAÑOS EN CAMPO DEPORTIVO LAZARO CARDENAS, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1000	TERMINADO
REMODELACION DE CAMPO DE FUTBOL EL TINGOLO VELASQUEZ, COLONIA EL MEZQUITTE, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1000	TERMINADO
REMODELACION DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COLONIA ALTAR, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE ANDADORES Y MODULO SANITARIO EN LIGA CUCAPAH, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1000	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO GOLFO DE SANTA CLARA	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1000	TERMINADO
REMODELACION DE CANCHA DEPORTIVA EJ. LUIS B. SANCHEZ, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO LUIS B SANCHEZ	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	OBRA 1	TERMINADO
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO, EJ. NUEVO MICHOACAN, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO EJIDO MICHOACAN (RIITO SONORA)	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESTADIO DE BEISBOL MUNICIPAL							
SAN PEDRO DE LA CUEVA SAN PEDRO DE LA CUEVA	98,253.99	83,515.91	0.00	14,738.08	OBRA 1	PERSONA 2000	TERMINADO
REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL Y BEBEDEROS EN CANCHA DEPORTIVA							
SANTA ANA SANTA ANA	74,342.89	56,166.14	0.00	18,176.75	OBRA 1	PERSONA 200	EN PROCESO
REHABILITACION EN ESTADIO DE FUTBOL ALEJANDRO PLACENCIA							
SANTA ANA SANTA ANA	357,970.88	270,447.44	0.00	87,523.44	OBRA 1	PERSONA 5000	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA							
YECORA YECORA	179,975.25	153,650.25	0.00	26,325.00	OBRA 1	PERSONA 3000	TERMINADO
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA MODULOS DEPORTIVOS, VARIOS							
VARIOS VARIAS	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 7	PERSONA 30000	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	263,381,556.76	262,694,139.73	0.00	687,417.03			48 Proyectos
[SN] INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA							
REMODELACION Y REHABILITACION DEL HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORA (AMPLIACION), HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	3,992,289.00	3,992,289.00	0.00	0.00	HOSPITAL 1	PERSONA 150000	TERMINADO
REMODELACION Y REHABILITACION DEL HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORA (AMPLIACION), HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	4,552,276.00	4,552,276.00	0.00	0.00	HOSPITAL 1	PERSONA 150000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE HOSPITAL GENERAL DEL BAJO RIO MAYO EN HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	49,950,000.00	49,950,000.00	0.00	0.00	HOSPITAL 1	PERSONA 80000	EN PROCESO
SUPERVISION, CONTROL DE CALIDAD Y VERIFICACION DE LAS OBRAS DE AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL GENERAL DE NOGALES Y CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE SAN LUIS RIO COLORADO, VARIOS							
VARIOS VARIAS	1,381,925.00	1,381,925.00	0.00	0.00	OBRA 2	PERSONA 200000	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	59,876,490.00	59,876,490.00	0.00	0.00			4 Proyectos

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SO] CENTROS DE SALUD							

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO EN CENTRO DE SALUD							
ARIZPE ARIZPE	100,883.28	86,127.07	0.00	14,756.21	OBRA 1	PERSONA 3000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y PISO DE CONCRETO EN CENTRO DE SALUD							
BACANORA BACANORA	149,400.00	126,990.00	0.00	22,410.00	OBRA 1	PERSONA 450	TERMINADO
REHABILITACION EN CASA DE SALUD							
BAVISPE GALERITA, LA	128,742.30	109,911.15	0.00	18,831.15	OBRA 1	PERSONA 100	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN CONSULTORIO MEDICO "LUZ Y ESPERANZA", PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	31,578.95	30,000.00	0.00	1,578.95	OBRA 1	PERSONA 1000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y REMODELACION DE CASA DE SALUD							
SAN IGNACIO RIO MUERTO BAHIA DE LOBOS	284,268.60	242,688.60	0.00	41,580.00	OBRA 1	PERSONA 5500	EN PROCESO

TOTAL MODALIDAD:	694,873.13	595,716.82	0.00	99,156.31			5 Proyectos
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							

CONSTRUCCION DE IGLESIA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS							
BACANORA DESTACAMENTO, EL	174,800.00	148,580.00	0.00	26,220.00	OBRA 1	PERSONA 150	TERMINADO
REHABILITACION DE CAPILLA SAN ISIDRO LABRADOR							
BAVISPE BAVISPE	181,646.29	155,076.87	0.00	26,569.42	OBRA 1	PERSONA 100	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CASA CURAL EN IGLESIA SAN BERNARDINO							
FRONTERAS FRONTERAS	84,683.88	63,978.78	0.00	20,705.10	OBRA 1	PERSONA 1000	TERMINADO
APLICACION DE PINTURA VINILICA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN BAUTISTA DE ANZA.							
FRONTERAS FRONTERAS	32,392.81	24,472.81	0.00	7,920.00	OBRA 1	PERSONA 60	TERMINADO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN AVENIDA TERCERA							
FRONTERAS ESQUEDA	124,109.89	93,765.17	0.00	30,344.72	OBRA 1	PERSONA 2000	TERMINADO
APLICACION DE PINTURA EN IGLESIA SAGRADO CORAZON DE JESUS							
FRONTERAS ESQUEDA	31,298.76	23,646.25	0.00	7,652.51	OBRA 1	PERSONA 7000	TERMINADO
REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO DE LA SANTA CRUZ							
HERMOSILLO HERMOSILLO	183,567.55	129,629.62	0.00	53,937.93	OBRA 1	PERSONA 1000	TERMINADO
PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACION DEL CDI NO.1, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	224,883.00	224,883.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 10000	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							

DEMOLICION DE INMUEBLE PARA LA AMPLIACION DEL CDI NO1, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	217,535.00	217,535.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PERSONA 10000	TERMINADO
TERRMINACION DE AULA EN TAMPLO SAN PABLO APOSTOL							
HERMOSILLO HERMOSILLO	61,641.30	43,528.83	0.00	18,112.47	OBRA 1	PERSONA 300	TERMINADO
REHABILITACION DE BAÑOS EN ESC. SEC. GRAL. NO. 11, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	38,522.00	30,998.00	0.00	7,524.00	ANEXO 4	ALUMNO 810	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN AREA CIVICA DEL JARDIN DE NIÑOS ANGEL DE LA GUARDA							
HERMOSILLO BAHIA KINO	42,577.92	34,261.92	0.00	8,316.00	OBRA 1	PERSONA 50	TERMINADO
REMODELACION DE CAPILLA Y CASA CURAL SAN FRANCISCO DE ASIS 1º ETAPA							
HUACHINERA ARBABI	238,074.40	203,251.23	0.00	34,823.17	OBRA 1	PERSONA 500	TERMINADO
CONSTRUCCION DE AULA EN CENTRO DE EDUCACION INDIGENA MARIANA FLORES, HUATABAMPO							
HUATABAMPO BACHOCO	30,000.00	25,500.00	0.00	4,500.00	AULA 1	ALUMNO 200	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y FOSA SEPTICA EN LA CHINA, HUATABAMPO							
HUATABAMPO CHINA, LA	35,000.00	29,750.00	0.00	5,250.00	ANEXO 3	ALUMNO 20	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y FOSA SEPTICA EN RIITO MAZARAY, HUATABAMPO							
HUATABAMPO RIITO MAZARAY	35,000.00	29,750.00	0.00	5,250.00	ANEXO 3	ALUMNO 15	POR INICIAR
REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL, ALUMBRADO Y PORTERIAS EN PARQUE INFOVANIT							
SANTA ANA SANTA ANA	110,270.83	83,309.74	0.00	26,961.09	OBRA 1	PERSONA 350	EN PROCESO
INSTALACION DE RED DE ALIMENTACION DE AGUA A ENFRIADORES DE AIRE Y JARDINES EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ							
SUAQUI GRANDE SUAQUI GRANDE	18,311.94	15,633.44	0.00	2,678.50	OBRA 1	PERSONA 130	EN PROCESO
GASTOS DE OPERACION DEL CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	21,741,443.00	21,741,443.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 2500000	POR INICIAR
TRANSFERENCIAS PARA PROGRAMAS DE INVERSION DE OBRA PUBLICA CONCERTADA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	48,105,733.00	48,105,733.00	0.00	0.00	MUNICIPIO 72	PERSONA 2500000	POR INICIAR

TOTAL MODALIDAD:	71,711,491.57	71,424,726.66	0.00	286,764.91			20 Proyectos
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 35 A LA 37							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	154,416.71	109,044.51	0.00	45,372.20	ML 516.75	PERSONA 140	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							

AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN SECTOR DEL CAME							
ARIZPE	103,159.74	88,070.55	0.00	15,089.19	ML	PERSONA	TERMINADO
ARIZPE					174	200	
INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 31 DE MARZO							
CANANEA	39,412.13	27,831.68	0.00	11,580.45	ML	PERSONA	TERMINADO
CANANEA					198	50	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO V. CORONADO							
CANANEA	34,022.71	24,025.83	0.00	9,996.88	ML	PERSONA	TERMINADO
CANANEA					256	30	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, NACUZARI							
NACUZARI DE GARCIA	157,300.00	134,392.00	0.00	22,908.00	METRO LINEAL	PERSONA	POR INICIAR
NACUZARI DE GARCIA					138	50	
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ZACATECAS DE LA COL. EMPALME, NOGALES							
NOGALES	80,223.00	56,651.00	0.00	23,572.00	OBRA	PERSONA	TERMINADO
HEROICA NOGALES					1	70	

TOTAL MODALIDAD:	568,534.29	440,015.57	0.00	128,518.72			6 Proyectos
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							

RELLENO Y DRENAJE PLUVIAL EN EL DREN DE LA CALLE 400 , CAJEME							
CAJEME	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	POR INICIAR
CIUDAD OBREGON (CAJEME)					1	255000	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ALTERNATIVA DE CANAL PLUVIAL LAZARO CARDENAS, HERMOSILLO							
HERMOSILLO	90,943.00	90,943.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONA	TERMINADO
HERMOSILLO					1	800000	
INTERCONEXIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN DOS TRAMOS:BLVD. QUIROGA Y QUINTERO ARCE Y EN EL GUAYP							
HERMOSILLO	11,500,000.00	11,500,000.00	0.00	0.00	OBRA	MUNICIPIO	POR INICIAR
HERMOSILLO					1	1	
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA SOLIDARIDAD, NACUZARI							
NACUZARI DE GARCIA	311,232.00	265,608.00	0.00	45,624.00	METRO LINEAL	PERSONA	POR INICIAR
NACUZARI DE GARCIA					240	50	
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE JOSE G. ESCOBAR DE COL. LOS ENCINOS, NOGALES							
NOGALES	70,014.20	49,442.00	0.00	20,572.20	OBRA	PERSONA	TERMINADO
HEROICA NOGALES					1	30	

TOTAL MODALIDAD:	61,972,189.20	61,905,993.00	0.00	66,196.20			5 Proyectos
[UB] CAMINOS RURALES							

CONSTRUCCION DE VADO TEPACHUI, QUIRIEGO							
QUIRIEGO	1,023,034.00	1,023,034.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	EN PROCESO
QUIRIEGO					1	5000	

TOTAL MODALIDAD:	1,023,034.00	1,023,034.00	0.00	0.00			1 Proyectos

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS							
REHABILITACION DE ACCESO PRINCIPAL EN ACONCHI							
ACONCHI ACONCHI	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE CARRETERA DE ACCESO A BACADEHUACHI (EL COYOTE-BACADEHUACHI), BACADEHUACHI							
BACADEHUACHI VARIAS	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 24.1	PERSONA 25000	EN PROCESO
REHABILITACION DEL ACCESO PRINCIPAL EN BANAMICHI							
BANAMICHI BANAMICHI	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
RECONSTRUCCION DEL CAMINO FUNDICION-JECOPACO-CALLE 2200, BENITO JUAREZ							
BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	1,458,681.00	1,458,681.00	0.00	0.00	KILOMETRO 1.2	PERSONA 20000	TERMINADO
RECONSTRUCCION DEL CAMINO CABORCA-EL DESEMBOQUE							
CABORCA HEROICA CABORCA	10,943,190.00	10,943,190.00	0.00	0.00	KILOMETRO 21.7	PERSONA 20000	EN PROCESO
RECONSTRUCCION DEL CAMINO CABORCA E. C. CARRETERA FEDERAL NO.-2							
CABORCA HEROICA CABORCA	3,059,647.00	3,059,647.00	0.00	0.00	KILOMETRO 6.6	PERSONA 150000	EN PROCESO
RECONSTRUCCION DEL CAMINO Y GRIEGA-ESTACION SAHUARO							
CABORCA VARIAS	5,210,352.00	5,210,352.00	0.00	0.00	KILOMETRO 8.5	PERSONA 40000	EN PROCESO
RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 600, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 4.9	PERSONA 50000	TERMINADO
RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE1 EN PUEBLO YAQUI, CAJEME							
CAJEME PUEBLO YAQUI	3,211,979.00	3,211,979.00	0.00	0.00	KILOMETRO 3.5	PERSONA 25000	POR INICIAR
RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE MERIDIANO, CAJEME							
CAJEME VARIAS	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 1.9	PERSONA 50000	TERMINADO
RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 900, CAJEME							
CAJEME VARIAS	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 3.8	PERSONA 50000	EN PROCESO
PROYECTO DE MODERNIZACION DEL PASO POR EMPALME DE LA CARRETERA FEDERAL MEXICO NO. 15, EMPALME							
EMPALME EMPALME	90,591.00	90,591.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 40000	TERMINADO
RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 26, ETCHOJOA							
ETCHOJOA ETCHOJOA	2,978.00	2,978.00	0.00	0.00	KILOMETRO 1.7	PERSONA 28000	POR INICIAR
MODERNIZACION DE LA CARRETERA E.C. KM. 31+161.41 (NAVOJOA-HUATABAMPO)-SEBAMPO, ETCHOJOA							
ETCHOJOA SEBAMPO	2,814,267.38	2,814,267.38	0.00	0.00	KILOMETRO 8	PERSONA 672	POR INICIAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS							
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SEBAMPO-E.C. ETCHOJOA-HUATABAMPO EN SEBAMPO, ETCHOJOA							
ETCHOJOA SEBAMPO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 10000	POR INICIAR
MODERNIZACION DE LA CARRETERA E.C. KM. 31 + 161.41 (NAVOJOA-HUATABAMPO)-SEBAMPO, ETCHOJOA							
ETCHOJOA SEBAMPO	19,410,776.00	9,705,388.00	9,705,388.00	0.00	KILOMETRO 8	PERSONA 672	EN PROCESO
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SEBAMPO-E.C. ETCHOJOA-HUATABAMPO EN SEBAMPO, ETCHOJOA							
ETCHOJOA SEBAMPO	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 10000	TERMINADO
RECONSTRUCCION DEL CAMINO ETCHOJOA-TRES CARLOS, ETCHOJOA							
ETCHOJOA VARIAS	3,525,335.00	3,525,335.00	0.00	0.00	KILOMETRO 13.4	PERSONA 20000	EN PROCESO
RECONSTRUCCION DEL CAMINO SONOYTA-EL PLOMO							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES VARIAS	3,319,646.00	3,319,646.00	0.00	0.00	KILOMETRO 5.5	PERSONA 25000	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO CARRETERA INTERNACIONAL-PUENTE DOUGLAS (LIBRAMIENTO GUAYMAS-SAN JOSE). GUAYMAS							
GUAYMAS VARIAS	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 3.3	PERSONA 160000	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO CARRETERA INTERNACIONAL-PUENTE DOUGLAS (LIBRAMIENTO GUAYMAS-SAN JOSE). GUAYMAS							
GUAYMAS VARIAS	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 3.3	PERSONA 160000	POR INICIAR
RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 4 SUR, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	53,181.00	53,181.00	0.00	0.00	KILOMETRO 6.7	PERSONA 150000	POR INICIAR
AMPLIACION DE LA CARRETERA HERMOSILLO-SAHUARIPA 2DA. ETAPA (AMPLIACION), HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	474,952.00	474,952.00	0.00	0.00	KILOMETRO 4	PERSONA 500000	TERMINADO
MODERNIZACION DE CARRETERA HERMOSILLO-BAHIA DE KINO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO VARIAS	15,838,642.00	15,838,642.00	0.00	0.00	KILOMETRO 1.98	PERSONA 700000	POR INICIAR
RECONSTRUCCION DEL CAMINO HERMOSILLO-BAHIA KINO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO VARIAS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 3.3	PERSONA 610000	EN PROCESO
RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 4 SUR, HERMOSILLO							
HERMOSILLO VARIAS	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 7.6	PERSONA 610000	EN PROCESO
RECONSTRUCCION DEL CAMINO ACCESO A MESA DEL SERI, HERMOSILLO							
HERMOSILLO VARIAS	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 4.5	PERSONA 610000	POR INICIAR
RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 12 SUR, HERMOSILLO							
HERMOSILLO VARIAS	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 6.5	PERSONA 610000	EN PROCESO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS							
MODERNIZACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA FEDERAL NO.14 EN EL TRAMO ENTRONQUE SAN PEDRO AL PUENTE RIO SAN MIGUEL							
HERMOSILLO VARIAS	1,810,368.00	1,810,368.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
PROYECTO EJECUTIVO DEL LIBRAMIENTO ORIENTE DE HUATABAMPO, HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	321,874.00	321,874.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 35000	TERMINADO
RECONSTRUCCION DEL CAMINO CITAVARO-LA ESQUINA, HUATABAMPO							
HUATABAMPO VARIAS	1,130,578.00	1,130,578.00	0.00	0.00	KILOMETRO 2	PERSONA 8000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CARRETERA DE ACCESO A NACORI CHICO (BACADEHUACHI-NACORI CHICO), NACORI CHICO							
NACORI CHICO VARIAS	85,000,000.00	85,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 30	PERSONA 15000	EN PROCESO
RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 1900, NAVOJOA							
NAVOJOA VARIAS	6,530,419.00	6,530,419.00	0.00	0.00	KILOMETRO 11.9	PERSONA 50000	EN PROCESO
RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN IGNACIO-JUPATAHUECA-SAN IGNACIO, NAVOJOA							
NAVOJOA VARIAS	2,354,987.00	2,354,987.00	0.00	0.00	KILOMETRO 2	PERSONA 25000	TERMINADO
RECONSTRUCCION DEL CAMINO NOGALES - SARIC, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	344,213.00	344,213.00	0.00	0.00	KILOMETRO 1	PERSONA 25000	POR INICIAR
RECONSTRUCCION DEL CAMINO NOGALES-SARIC, NOGALES							
NOGALES VARIAS	880,136.09	880,136.09	0.00	0.00	KILOMETRO 1	PERSONA 25000	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE ACCESO EN ONAVAS							
ONAVAS ONAVAS	6,716,152.00	6,716,152.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE CARRETERA DE ACCESO A ONAVAS, ONAVAS							
ONAVAS VARIAS	53,283,848.00	53,283,848.00	0.00	0.00	KILOMETRO 13.1	PERSONA 15000	POR INICIAR
RECONSTRUCCION DEL ACCESO A QUEROBABI, OPODEPE							
OPODEPE QUEROBABI	3,631,037.00	3,631,037.00	0.00	0.00	KILOMETRO 6.7	PERSONA 5000	POR INICIAR
RECONSTRUCCION DEL ACCESO A QUEROBABI, OPODEPE							
OPODEPE QUEROBABI	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 6.7	PERSONA 5000	POR INICIAR
SUPERVISION EXTERNA, CONTROL DE CALIDAD Y VERIFICACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SANTA ANA-ALTAR-PITIQUITO, VARIOS							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	5,855,000.00	5,855,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 300000	EN PROCESO
REHABILITACION DE ACCESO PRINCIPAL EN RAYON							
RAYON RAYON	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS							

CONSTRUCCION DEL ACCESO A SAN FELIPE DE JESUS, SAN FELIPE DE JESUS SAN FELIPE DE JESUS SAN FELIPE DE JESUS	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 1.7	PERSONA 1500	POR INICIAR
CONSTRUCCION DEL ACCESO A SAN FELIPE DE JESUS, SAN FELIPE DE JESUS SAN FELIPE DE JESUS SAN FELIPE DE JESUS	796,580.00	796,580.00	0.00	0.00	KILOMETRO 1.7	PERSONA 1500	POR INICIAR
RECONSTRUCCION DEL CAMINO CALLE 1100, SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO VARIAS	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 4	PERSONA 50000	EN PROCESO
CAMINO LA GRULLITA, E.C. SAN LUIS-GOLFO DE SANTA CLARA SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	509,779.60	509,779.60	0.00	0.00	KILOMETRO 2.3	PERSONA 15000	TERMINADO
CAMINO LAGUNITAS E.C. SAN LUIS-RIITO SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	1,013,779.90	1,013,779.90	0.00	0.00	KILOMETRO 4.1	PERSONA 15000	TERMINADO
CAMINO SAN LUIS RIITO-GOLFO DE SANTA CALRA SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	7,542,885.00	7,542,885.00	0.00	0.00	KILOMETRO 41.4	PERSONA 95000	POR INICIAR
CAMINO ACCESO A SAN LUIS B SANCHEZ SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	272,251.00	272,251.00	0.00	0.00	KILOMETRO 2.2	PERSONA 15000	POR INICIAR
CAMINO SAN LUIS-LA GRULLITA SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	2,002,440.00	2,002,440.00	0.00	0.00	KILOMETRO 5.7	PERSONA 20000	EN PROCESO
CAMINO NUEVO LEON-LUIS B. SANCHEZ SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	1,350,153.00	1,350,153.00	0.00	0.00	KILOMETRO 12	PERSONA 15000	EN PROCESO
CAMINO CARRETERA INTERNACIONAL-E.C. FEDERAL NO.- 2 SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	1,280,234.00	1,280,234.00	0.00	0.00	KILOMETRO 3.1	PERSONA 35000	POR INICIAR
CAMINO SAN LUIS-COLONIA HIDALGO SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	393,661.00	393,661.00	0.00	0.00	KILOMETRO 1.3	PERSONA 15000	POR INICIAR
CAMINO LAGUNITAS E.C. SAN LUIS - RIITO, SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	422,409.00	422,409.00	0.00	0.00	KILOMETRO 4.1	PERSONA 15000	POR INICIAR
CAMINO LA GRULLITA E.C. SAN LUIS-GOLFO DE SANTA CLARA, SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	212,409.00	212,409.00	0.00	0.00	KILOMETRO 2.3	PERSONA 15000	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE ENTRONQUE Y BOULEVARD EN EL GOLFO DE SANTA CLARA, SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO GOLFO DE SANTA CLARA	28,218,818.00	28,218,818.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 3000	POR INICIAR

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS							
TRAMITE TECNICO JURIDICO PARA EL PAGO DE PERMISOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO DE USO DE SUELO ANTE SEMARNAT Y LIBERACION DEL DERECHO DE VIA DE LA CARRETERA SAN LUIS RIO COLORADO-GOLFO DE SANTA CLARA, S.L.R.C.							
SAN LUIS RIO COLORADO VARIAS	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONA 60000	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE CARRETERA DE ACCESO A SAN MIGUEL DE HORCASITAS DESDE E.C. (HERMOSILLO-URES), SAN MIGUEL DE HORCASITAS							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS VARIAS	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 39	PERSONA 15000	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO MOCTEZUMA, SAN PEDRO DE LA CUEVA							
SAN PEDRO DE LA CUEVA SAN PEDRO DE LA CUEVA	6,259,931.00	6,259,931.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 20000	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO MOCTEZUMA, SAN PEDRO DE LA CUEVA							
SAN PEDRO DE LA CUEVA SAN PEDRO DE LA CUEVA	512,098.00	512,098.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 20000	EN PROCESO
CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO MOCTEZUMA							
SAN PEDRO DE LA CUEVA SAN PEDRO DE LA CUEVA	4,788,021.00	4,788,021.00	0.00	0.00	PUENTE 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA ANA-EL CLARO, SANTA ANA							
SANTA ANA VARIAS	1,936,363.00	1,936,363.00	0.00	0.00	KILOMETRO 10.9	PERSONA 20000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CARRETERA DE ACCESO EN SOYOPA (E.C. HERMOSILLO - SAHUARIPA), SOYOPA							
SOYOPA SOYOPA	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
PAVIMENTACION DEL CAMINO SOYOPA-E.C. HERMOSILLO-EL NOVILLO-SAHUARIPA DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000, SOYOPA							
SOYOPA VARIAS	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 10.0	PERSONA 15000	POR INICIAR
RECONSTRUCCION DEL CAMINO ACCESO A SAN JOSE DE TUBUTAMA, TUBUTAMA							
TUBUTAMA SAN JOSE	1,653,086.00	1,653,086.00	0.00	0.00	KILOMETRO 1	PERSONA 15000	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE CARRETERA DE ACCESO A VILLA HIDALGO (EL CRUCERO-VILLA HIDALGO), VILLA HIDALGO							
VILLA HIDALGO VARIAS	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 30.1	PERSONA 15000	EN PROCESO
MODERNIZACION DEL CAMINO VIALIDAD YAQUI-MAYO (TRAMOS KM 8+480 AL KM 14+200 Y KM 26+560 AL KM 30+000), VARIOS							
VARIOS VARIAS	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 9.1	PERSONA 50000	EN PROCESO
SEGUIMIENTO DEL RESOLUTIVO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA CARRETERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	151,570.00	151,570.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONA 15000	TERMINADO
ESTUDIO COMPLEMENTARIO PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA CARRETERA EL DESEMBOQUE-PUERTO LIBERTAD, VARIOS							
VARIOS VARIAS	327,118.00	327,118.00	0.00	0.00	ESTIDIO 1	PERSONA 15000	EN PROCESO
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO ALAMOS-MASIACA SEGUNDA ETAPA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 25000	TERMINADO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS							
RECONSTRUCCION DEL CAMINO MAGDALENA-CUCURPE-SINOQUIPE							
VARIOS VARIAS	1,072,802.00	1,072,802.00	0.00	0.00	KILOMETRO 1.1	PERSONA 25000	EN PROCESO
CONSERVACION DE LA RED CARRETERA ESTATAL IRA. ETAPA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 4055	PERSONA 2000000	TERMINADO
RECONSTRUCCION DEL CAMINO MAZOCAHUI-ARIZPE-CANANEA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	19,113,400.00	19,113,400.00	0.00	0.00	KILOMETRO 45.6	PERSONA 50000	POR INICIAR
RECONSTRUCCION DEL CAMINO ALTAR-SARIC							
VARIOS VARIAS	2,467,165.00	2,467,165.00	0.00	0.00	KILOMETRO 5	PERSONA 15000	EN PROCESO
REHABILITACIÓN DE CARRETERAS EN LA ZONA DE MOCTEZUMA							
VARIOS VARIAS	5,175,834.00	5,175,834.00	0.00	0.00	OBRA 1	ZONA 1	POR INICIAR
REHABILITACIÓN DE CARRETERAS EN LA ZONA DE HERMOSILLO							
VARIOS VARIAS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	ZONA 1	POR INICIAR
MEJORAMIENTO DEL CAMINO SOBISAITECHE-ENTRONQUE CARRETERA NUEVA SAHUARIPA- DIVISADEROS							
VARIOS VARIAS	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA							
VARIOS VARIAS	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 13	PERSONA 250000	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	23,932,785.00	23,932,785.00	0.00	0.00	KILOMETRO 6.8	PERSONA 130000	EN PROCESO
RECONSTRUCCION DEL CAMINO MAZOCAHUI-ARIZPE-CANANEA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	17,238,127.00	17,238,127.00	0.00	0.00	KILOMETRO 52.3	PERSONA 30000	EN PROCESO
RECONSTRUCCION DEL CAMINO TEPACHE-SAHUARIPA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	1,706,404.00	1,706,404.00	0.00	0.00	KILOMETRO 1.7	PERSONA 20000	EN PROCESO
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO DEL DESEMBOQUE-PUERTO LIBERTAD, VARIOS							
VARIOS VARIAS	2,525,113.00	2,525,113.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 25000	POR INICIAR
RECONSTRUCCION DEL CAMINO MOCTEZUMA-HUASABAS, VARIOS							
VARIOS VARIAS	620,918.90	620,918.90	0.00	0.00	KILOMETRO 5.5	PERSONA 35000	EN PROCESO
RECONSTRUCCION DEL CAMINO HERMOSILLO-MAZATAN-EL NOVILLO-SAHUARIPA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	12,102,960.00	12,102,960.00	0.00	0.00	KILOMETRO 21.6	PERSONA 300000	EN PROCESO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS							
RECONSTRUCCION DEL CAMINO BACANORA-SAHUARIPA, VARIOS							
VARIOS	509,870.00	509,870.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	POR INICIAR
VARIAS					3.8	7343	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO MAZATAN-EL NOVILLO, VARIOS							
VARIOS	104,588.00	104,588.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	POR INICIAR
VARIAS					4.5	7343	
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ALAMOS-MASIACA (TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 57+600, SUBTRAMO DEL KM 18+000 AL KM 57+600), VARIOS							
VARIOS	29,791,714.00	15,290,944.00	14,500,770.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					39.6	11274	
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ALAMOS-MASIACA (TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 57+600, SUBTRAMO DEL KM 18+000 AL KM 57+600), VARIOS							
VARIOS	14,500,770.00	14,500,770.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	POR INICIAR
VARIAS					1	20000	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO MAZATAN-MATAPE-SAN PEDRO DE LA CUEVA, VARIOS							
VARIOS	2,897,040.00	2,897,040.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	EN PROCESO
VARIAS					6.1	20000	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DEL CAMINO EL COYOTE-BACADEHUACHI-NACORI CHICO, VARIOS							
VARIOS	829,996.00	829,996.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					1	25000	
ELABORACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL EN SU MODALIDAD PARTICULAR Y CAMBIO DE USO DE SUELO DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ALAMOS, MASIACA, VARIOS							
VARIOS	224,825.00	224,825.00	0.00	0.00	ESTUDIO	PERSONA	EN PROCESO
VARIAS					1	15000	
TRAMITE PARA EL PAGO DE CAMBIO DE USO DE SUELO DE LA CARRETERA EL DESEMBOQUE-PUERTO LIBERTAD, VARIOS							
VARIOS	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO	PERSONA	POR INICIAR
VARIAS					1	80000	
DESLINDE DE DERECHO DE VIA DE LA CARRETERA PUERTO LIBERTAD-EL DESEMBOQUE (2DO. TRAMO), VARIOS							
VARIOS	138,288.00	138,288.00	0.00	0.00	ESTUDIO	PERSONA	EN PROCESO
VARIAS					1	10000	
GESTIONES PARA LA DONACION DEL DERECHO DE VIA DE LA CARRETERA ALAMOS-MASIACA, VARIOS							
VARIOS	240,350.00	240,350.00	0.00	0.00	ESTUDIO	PERSONA	EN PROCESO
VARIAS					1	50000	
CONSTRUCCION DE CARRETERA EL DESEMBOQUE-PUERTO LIBERTAD, VARIOS							
VARIOS	7,147,769.00	7,147,769.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	POR INICIAR
VARIAS					2	80000	
PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO ALAMOS-MASIACA, VARIOS							
VARIOS	707,474.00	707,474.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONA	POR INICIAR
VARIAS					1	50000	
ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO EL CRUCERO-VILLA HIDALGO 2DA. ETAPA, VARIOS							
VARIOS	622,842.00	622,842.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONA	TERMINADO
VARIAS					1	5000	
PROYECTO CAMINO RAYON-OPODEPE, VARIOS							
VARIOS	1,134,000.00	1,134,000.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONA	POR INICIAR
VARIAS					1	20000	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatl	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS							
PROYECTO CAMINO EL TRONCONAL-SAN MIGUEL DE HORCASITAS, VARIOS							
VARIOS	1,687,403.00	1,687,403.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONA	EN PROCESO
VARIAS					1	15000	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO HUASABAS-EL COYOTE, VARIOS							
VARIOS	5,153,577.00	5,153,577.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	EN PROCESO
VARIAS					26.7	35000	
PROYECTO CAMINO BACADEHUACHI-NACORI CHICO, VARIOS							
VARIOS	1,519,627.00	1,519,627.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONA	EN PROCESO
VARIAS					1	25000	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO HERMOSILLO-MAZATAN, VARIOS							
VARIOS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	EN PROCESO
VARIAS					1.8	30000	
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ALAMOS-SAN JOSE MASIACA, SUBTRAMO DEL KM. 1+620 AL KM. 16+052 (IGUALDAD CON 17+900.99) Y DEL KM. 17+900.99 AL KM. 20+000, VARIOS							
VARIOS	6,565,153.20	6,565,153.20	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	POR INICIAR
VARIAS					16.5	8035	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO MOCTEZUMA - HUASABAS, VARIOS							
VARIOS	258,717.00	258,717.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	EN PROCESO
VARIAS					5.5	35000	
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ALAMOS-SAN JOSE MASIACA, SUBTRAMO DEL KM. 1+620 AL KM. 16+052 (IGUALDAD CON 17+900.99) Y DEL KM. 17+900.99 AL KM. 20+000, VARIOS							
VARIOS	45,306,092.00	22,653,046.00	22,653,046.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	POR INICIAR
VARIAS					16.5	8035	
CONSERVACION DE LA RED CARRETERA ESTATAL 2DA. ETAPA, VARIOS							
VARIOS	26,358,493.00	26,358,493.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	POR INICIAR
VARIAS					4055	2000000	
MODIFICACIONES AL PROYECTO EJECUTIVO DE LA CARRETERA COSTERA PUERTO PEÑASCO-GOLFO DE SANTA CLARA, VARIOS							
VARIOS	216,315.00	216,315.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONA	POR INICIAR
VARIAS					1	13000	
TOTAL MODALIDAD:	1,089,936,828.07	1,042,877,624.07	47,059,204.00	0.00			107 Proyectos
[UD] INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							
AMPLIACION DE PLATAFORMAS Y REHABILITACION DE AEROPISTA, ALAMOS							
ALAMOS	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO	PERSONA	EN PROCESO
ALAMOS					1.5	25000	
CONSTRUCCION DE LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA PARA EL NUEVO AEROPUERTO, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO	472,188.00	472,188.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	TERMINADO
PUERTO PEÑASCO					1	35000	
CONSTRUCCION DE OBRAS DE CABEZA EN EL NUEVO AEROPUERTO, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO	15,638,712.00	15,638,712.00	0.00	0.00	OBRA	PERSONA	POR INICIAR
PUERTO PEÑASCO					1	35000	
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DE CABEZA DEL NUEVO AEROPUERTO Y SERVICIOS DE CERTIFICACION, PUERTO PEYASCO							
PUERTO PEÑASCO	1,129,401.00	1,129,401.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONA	POR INICIAR
PUERTO PEÑASCO					4	35000	

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[UD] INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA							
SUPERVISION EXTERNA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCION DEL AEROPUERTO MAR DE CORTES, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	728,350.00	728,350.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 300000	TERMINADO
SUPERVISION EXTERNA Y OBRAS DE CABEZA DEL AEROPUERTO MAR DE CORTES EN PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	2,162,997.00	2,162,997.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 50000	POR INICIAR
REUBICACION DE AERODROMO EN SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 150000	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	66,131,648.00	66,131,648.00	0.00	0.00			7 Proyectos
[UE] SITIOS HISTORICOS							
REHABILITACION DE INSTALACIONES DE KIOSCO MUNICIPAL EN PUEBLO YAQUI, CAJEME							
CAJEME PUEBLO YAQUI	56,454.00	56,454.00	0.00	0.00	OBRA 1	LOCALIDAD 1	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE CENTRO DE USOS MULTIPLES, ETCHOJOA							
ETCHOJOA ETCHOJOA	22,000,000.00	22,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 10000	POR INICIAR
REMDELACION DEL AUDITORIO CIVICO DEL ESTADO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 250000	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	47,056,454.00	47,056,454.00	0.00	0.00			3 Proyectos
SUBTOTAL 2008	4,924,755,200.25	4,815,136,366.10	60,343,704.00	49,275,130.15			780 Proyectos
TOTAL DEPENDENCIA:	5,443,597,971.90	5,320,718,499.16	60,343,704.00	62,535,768.74			1,312 Proyectos

Secretaría de Economía

SECRETARIA DE ECONOMIA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5C] ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS Y DE ESPARCIMIENTO							

RESCATE DEL CENTRO HISTORICO DE GUAYMAS (3ER. ETAPA), (AMPLIACION)							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 130400	EN PROCESO
RESCATE DEL CENTRO HISTORICO DE GUAYMAS (3ER. ETAPA), (AMPLIACION)							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	EN PROCESO
PRIMERA ETAPA IMAGEN URBANA EN POBLADO MIGUEL ALEMAN, HERMOSILLO							
HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 610000	EN PROCESO
PRIMERA ETAPA IMAGEN URBANA EN EL POBLADO MIGUEL ALEMAN, HERMOSILLO							
HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 610000	EN PROCESO
CENTRO DE VISITANTES EL PINACATE, (2DA. ETAPA), PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	45,416.00	45,416.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 200000	EN PROCESO

TOTAL MODALIDAD:	14,645,416.00	14,645,416.00	0.00	0.00			5 Proyectos
[AE] IMPULSO Y PROMOCION A LA ACTIVIDAD TURISTICA							

OBRAS DE RESCATE DEL TEMPLO DE LA PURISIMA CONCEPCION, CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1000	EN PROCESO
ED-983.- PROYECTO EJECUTIVO DE LA EXTENCION DE LA AVENIDA OBREGON DEL BARRIO ANTIGUO DE VILLA DE SERIS, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONA 45000	TERMINADO
REUNION DE GOBERNADORES FRONTERIZOS EN PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	208,000.00	208,000.00	0.00	0.00	EVENTO 1	PERSONA 15000	TERMINADO
ESTUDIO DE MERCADO SOBRE LA VIABILIDAD DE UN CENTRO DE CONVENCIONES EN PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	880,000.00	880,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	MUNICIPIO 1	TERMINADO
MANTENER LIMPIAS Y SEGURAS LAS PLAYAS SONORENSES PARA EL TURISMO NACIONAL Y EXTRAJERO							
VARIOS VARIAS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	PLAYAS 8	PERSONA 1000	TERMINADO
DAR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS PLAYAS A TRAVES DEL PROGRAMA DE TALACHA PLAYERA.							
VARIOS VARIAS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	JORNADAS 4	PERSONA 1000	TERMINADO
IMPLEMENTAR EL MODELO DE CAPACITACION TURISTICA EN LOS DESTINOS.							
VARIOS VARIAS	97,890.06	97,890.06	0.00	0.00	CURSOS 90	PERSONA 2250	TERMINADO
APOYO A MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS TURISTICAS EN MODELOS DE GESTION DE LA CALIDAD.							
VARIOS VARIAS	19,750.00	19,750.00	0.00	0.00	EMPRESAS 1	PERSONA 1500	EN PROCESO

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[AE] IMPULSO Y PROMOCION A LA ACTIVIDAD TURISTICA							

CERTIFICACION DE EMPRESAS TURISTICAS EN MODELOS DE GESTION DE CALIDAD.							
VARIOS VARIAS	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	CERTIFICACIONES 60	PERSONA 1200	TERMINADO
CAMPAÑA DE PUBLICIDAD TURISTICA EN ESTADOS UNIDOS							
VARIOS VARIAS	1,586,000.00	1,586,000.00	0.00	0.00	CAMPAÑA 1	PERSONA 3000000	TERMINADO
DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE RED DE TURISMO JOVEN.							
VARIOS VARIAS	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 5000	TERMINADO
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE VINCULACION TURISTICA.							
VARIOS VARIAS	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 6000	EN PROCESO
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE CULTURA TURISTICA INFANTIL.							
VARIOS VARIAS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 3000	TERMINADO
PUBLICIDAD NACIONAL							
VARIOS VARIAS	47,336.00	47,336.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 500000	TERMINADO
PROMOCION EN PRENSA RADIO Y TELEVISION							
VARIOS VARIAS	219,750.00	219,750.00	0.00	0.00	CAMPAÑA 1	PERSONA 1000000	TERMINADO
PROGRAMA DE RELACIONES PUBLICAS							
VARIOS VARIAS	106,200.00	106,200.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 15000	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A LOS "ANGELES VERDES"							
VARIOS VARIAS	251,728.00	251,728.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 2200000	TERMINADO
EVENTOS DE PROMOCION TURISTICA INTERNACIONAL							
VARIOS VARIAS	100,050.00	100,050.00	0.00	0.00	EVENTO 7	PERSONA 12000	EN PROCESO
PROGRAMA DE APOYO A EVENTOS CON ENFOQUE TURÍSTICO							
VARIOS VARIAS	136,336.00	136,336.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 1500	TERMINADO
EVENTOS DE PROMOCION TURISTICA NACIONAL							
VARIOS VARIAS	137,505.00	137,505.00	0.00	0.00	EVENTO 11	PERSONA 500000	TERMINADO
MATERIAL GRAFICO PARA PROMOCION TURISTICA							
VARIOS VARIAS	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 300000	TERMINADO
ESTUDIO PARA LA EVALUACIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO Y TABLEROS DE CONTROL							
VARIOS VARIAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONA 45000	EN PROCESO

SECRETARIA DE ECONOMIA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[AE] IMPULSO Y PROMOCION A LA ACTIVIDAD TURISTICA							

VIAJES DE FAMILIARIZACION							
VARIOS VARIAS	66,640.00	66,640.00	0.00	0.00	VIAJES 8	PERSONA 1500	TERMINADO
PROMOCION TURISTICA POR INTERNET							
VARIOS VARIAS	66,640.00	66,640.00	0.00	0.00	EVENTO 1	PERSONA 300000	TERMINADO
EXPO VACACIONES SONORA 2007							
VARIOS VARIAS	116,400.00	116,400.00	0.00	0.00	EVENTO 1	PERSONA 10000	TERMINADO
APLICAR EL PLAN PILOTO DE ECOTURISMO							
VARIOS VARIAS	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 1000	EN PROCESO
MOVILIZACIÓN TURÍSTICA							
VARIOS VARIAS	116,100.00	116,100.00	0.00	0.00	VIAJES 64	PERSONA 3000	TERMINADO
PROYECTO DE GEOTURISMO DE NATIONAL GEOGRAPHIC							
VARIOS VARIAS	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 2000000	TERMINADO
PROGRAMA DE TURISMO RURAL							
VARIOS VARIAS	185,000.00	185,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 2000	TERMINADO
OFICINA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA EN TUCSON, ARIZONA.							
VARIOS VARIAS	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 120000	TERMINADO
PROGRAMA DE RANCHOS TURÍSTICOS							
VARIOS VARIAS	101,200.00	101,200.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 2000	TERMINADO
METODOLOGIA PARA DETERMINAR LA IMPORTANCIA ECONOMICA DEL TURISMO EN SONORA Y SU PROCESO DE ACTUALIZACION ANUAL, VARIOS							
VARIOS VARIAS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONA 2000000	TERMINADO

TOTAL MODALIDAD:	6,542,525.06	6,542,525.06	0.00	0.00			32 Proyectos
[BF] POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL							

PAVIMENTACION DE ACCESO PRINCIPAL A PARQUE INDUSTRIAL, ETCHOJOA							
ETCHOJOA ETCHOJOA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	METROS CUADRADOS 255	PERSONA 280	TERMINADO
OPERACIÓN DEL CONSEJO PARA LA PROMOCIÓN ECONÓMICA DE SONORA							
VARIOS VARIAS	19,691,385.87	19,691,385.87	0.00	0.00	ORGANISMO 1	EMPRESAS 300	TERMINADO
OTORGAMIENTO DE ESTIMULOS FISCALES Y NO FISCALES A EMPRESAS PARA FOMENTAR LA INVERSIÓN, LA CREACIÓN DE NUEVOS EMPLEOS Y EL FORTALECIMIENTO DE LOS EXISTENTES.							
VARIOS VARIAS	310,195.12	310,195.12	0.00	0.00	EMPRESAS-FONDO 1-2	PERSONAS 2000	TERMINADO

SECRETARIA DE ECONOMIA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[BF] POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL							
PROYECTOS DETONADORES DE DESARROLLO ECONOMICO DE LAS REGIONES SONORENSES, VARIOS							
VARIOS VARIAS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 180	TERMINADO
VINCULAR AL SECTOR EDUCATIVO CON LAS NECESIDADES Y OPORTUNIDADES PRODUCTIVAS DE SONORA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	EVENTO 7	EMPRESAS 20	TERMINADO
EVENTOS PROMOCIONALES DE MINERIA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	EVENTOS 1	PERSONA 505	TERMINADO
ASISTENCIA TECNICA A PROSPECTOS MINEROS, VARIOS							
VARIOS VARIAS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 0	PERSONA 24	TERMINADO
FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO DE LA ENTIDAD ATENDIENDO LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS DE CADA REGION, VARIOS							
VARIOS VARIAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 700	TERMINADO
FACILITAR LA CREACION Y DESARROLLO DE MIPYMES SONORENESES, VARIOS							
VARIOS VARIAS	672,130.00	672,130.00	0.00	0.00	EMPRESAS 40	PERSONA 40	TERMINADO
PROYECTO DETONADOR DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE, VARIOS							
VARIOS VARIAS	9,584,051.00	9,584,051.00	0.00	0.00	EMPRESAS 16	PERSONA 269	TERMINADO
PROYECTO DETONADOR DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE, VARIOS							
VARIOS VARIAS	9,584,051.00	9,584,051.00	0.00	0.00	EMPRESAS 45	PERSONA 269	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	40,361,812.99	40,361,812.99	0.00	0.00			11 Proyectos
[BN] POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS							
GASTOS DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA.							
VARIOS VARIAS	4,328,926.77	4,328,926.77	0.00	0.00	ORGANISMO 1	INSTITUTO 1	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	4,328,926.77	4,328,926.77	0.00	0.00			1 Proyectos
[CE] PROMOCION Y EJECUCION DE LA POLITICA EXTERIOR DE SONORA							
REALIZAR DOS REUNIONES PLENARIAS PARA ESTABLECER ALIANZA ESTRATEGICAS TRANSEFRONTERIZAS CON OTRAS REGIONES PARA APROVECHAR COMPLEMENTARIEDADES Y ELEVAR LA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMIA A ESCALA GLOBAL BUSCANDO DETONAR PROYECTOS DE AMPLIO ALCANCE PARA							
VARIOS VARIAS	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	REUNION 1	PERSONA 10000	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[SH] VIVIENDA DIGNA							
MEJORAMIENTO DE 10 VIVIENDAS EN AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	79,859.82	79,859.82	0.00	0.00	VIVIENDA 10	PERSONA 50	TERMINADO

SECRETARIA DE ECONOMIA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[SH] VIVIENDA DIGNA							

MEJORAMIENTO DE 26 VIVIENDAS EN AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	77,156.30	77,156.30	0.00	0.00	VIVIENDA 26	PERSONA 130	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 30 PIE DE CASA RURAL EN VARIAS LOCALIDADES, BACUM							
BACUM VARIAS	148,571.00	148,571.00	0.00	0.00	VIVIENDA 30	PERSONA 150	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE 46 VIVIENDAS EN VARIAS COLONIAS DE VILLA JUAREZ, BENITO JUAREZ							
BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	158,130.45	158,130.45	0.00	0.00	VIVIENDA 43	PERSONA 215	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE 25 VIVIENDAS EN BENITO JUAREZ							
BENITO JUAREZ VARIAS	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	REPROGRAMADO	PERSONA 125	POR INICIAR
MEJORAMIENTO DE 18 VIVIENDAS EN BENJAMIN HILL							
BENJAMIN HILL VARIAS	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	REPROGRAMADO	PERSONA 90	POR INICIAR
ENTREGA DE 43 SUBSIDIOS EN PALMA DORADA RESIDENCIAL EN CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	15,923.78	15,923.78	0.00	0.00	SUBSIDIOS 95	PERSONA 380	TERMINADO
MEJORAMEINTO DE 130 VIVIENDAS EN CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	11,439.35	11,439.35	0.00	0.00	VIVIENDA 313	PERSONA 1565	TERMINADO
SUMNINISTRO Y ENTREGA DE 200 PAQUETES DE MATERIALES							
CABORCA HEROICA CABORCA	295,380.00	295,380.00	0.00	0.00	VIVIENDA 200	PERSONA 1000	TERMINADO
SUMINISTRO Y ENTREGA DE 113 PAQUETES DE MATERIALES							
CABORCA HEROICA CABORCA	336,180.65	336,180.65	0.00	0.00	VIVIENDA 113	PERSONA 565	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE 40 VIVIENDAS EN CABORCA							
CABORCA VARIAS	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	REPROGRAMADO	PERSONA 200	POR INICIAR
MEJORAMIENTO DE 25 VIVIENDAS EN VARIAS COLONIAS DE CIUDAD OBREGON							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	91,264.66	91,264.66	0.00	0.00	VIVIENDA 25	PERSONA 125	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE 30 VIVIENDAS EN CIUDAD OBREGON							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	89,131.50	89,131.50	0.00	0.00	VIVIENDA 30	PERSONA 150	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE 25 VIVIENDAS EN CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	REPROGRAMADO	PERSONA 125	POR INICIAR
ENTREGA DE 301 SUBSIDIOS EN VARIOS FRACCIONAMIENTOS DE VIVIENDAS ECONOMICAS DEL MUNICIPIO DE CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	679,735.00	679,735.00	0.00	0.00	SUBSIDIO 471	PERSONA 1884	TERMINADO

SECRETARIA DE ECONOMIA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[SH] VIVIENDA DIGNA							

MEJORAMIENTO DE 17 VIVIENDAS EN CANANEA							
CANANEA CANANEA	50,448.35	50,448.35	0.00	0.00	VIVIENDA 17	PERSONA 85	TERMINADO
AMPLIACION DE 30 VIVIENDAS RURAL EN VARIAS LOCALIDADES, EMPALME							
EMPALME VARIAS	96,336.00	96,336.00	0.00	0.00	VIVIENDA 30	PERSONA 150	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 40 PIE DE CASA RURAL EN VARIAS LOCALIDADES, EMPALME							
EMPALME VARIAS	865,336.82	198,095.00	623,488.26	43,753.56	VIVIENDA 40	PERSONA 200	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE 75 VIVIENDAS EN EMPALME							
EMPALME VARIAS	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	REPROGRAMADO	PERSONA 375	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE 30 PIE DE CASA URBANA EN COLONIA LOS VIEJOS, ETCHOJOA							
ETCHOJOA ETCHOJOA	361,795.00	361,795.00	0.00	0.00	VIVIENDA 30	PERSONA 150	POR INICIAR
MEJORAMIENTO DE 16 VIVIENDAS EN VARIAS COLONIAS DE ETCHOJOA							
ETCHOJOA ETCHOJOA	50,598.78	50,598.78	0.00	0.00	VIVIENDA 14	PERSONA 70	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE 25 VIVIENDAS EN ETCHOJOA							
ETCHOJOA VARIAS	37,500.00	37,500.00	0.00	0.00	REPROGRAMADO	PERSONA 125	POR INICIAR
AMPLIACION DE 20 VIVIENDAS RURAL EN VARIAS LOCALIDADES, PLUTARCO ELIAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES VARIAS	64,224.00	64,224.00	0.00	0.00	VIVIENDA 20	PERSONA 100	EN PROCESO
ENTREGA DE 72 SUBSIDIOS EN VARIAS COLONIAS DE GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	475,382.00	475,382.00	0.00	0.00	SUBSIDIO 175	PERSONA 700	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE 26 VIVIENDAS EN VARIAS COLONIAS DE GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	92,448.76	92,448.76	0.00	0.00	VIVIENDA 25	PERSONA 125	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE 24 VIVIENDAS EN GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	71,305.20	71,305.20	0.00	0.00	VIVIENDA 24	PERSONA 120	TERMINADO
AMPLIACION DE 40 VIVIENDAS RURAL EN VARIAS LOCALIDADES, GUAYMAS							
GUAYMAS VARIAS	128,448.00	128,448.00	0.00	0.00	VIVIENDA 40	PERSONA 200	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 50 PIE DE CASA RURAL EN VARIAS LOCALIDADES, GUAYMAS							
GUAYMAS VARIAS	247,619.00	247,619.00	0.00	0.00	VIVIENDA 49	PERSONA 250	TERMINADO
ENTREGA DE 563 SUBSIDIOS EN VARIOS FRACCIONAMIENTOS DE VIVIENDAS ECONOMICAS DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	882,782.00	882,782.00	0.00	0.00	SUBSIDIO 950	PERSONA 3800	TERMINADO

SECRETARIA DE ECONOMIA

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[SH] VIVIENDA DIGNA							

MEJORAMIENTO DE 10 VIVIENDAS EN HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	29,750.50	29,750.50	0.00	0.00	VIVIENDA 10	PERSONA 50	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE 31 VIVIENDAS EN VARIAS COLONIAS DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	102,278.30	102,278.30	0.00	0.00	VIVIENDA 28	PERSONA 140	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 50 PIE DE CASA RURAL EN VARIAS LOCALIDADES, HUATABAMPO							
HUATABAMPO VARIAS	655,451.77	247,619.00	381,089.64	26,743.13	VIVIENDA 50	PERSONA 250	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE 20 VIVIENDAS EN NACCOZARI DE GARCIA							
NACCOZARI DE GARCIA NACCOZARI DE GARCIA	59,351.00	59,351.00	0.00	0.00	VIVIENDA 20	PERSONA 100	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE 19 VIVIENDAS EN VARIAS COLONIAS DE NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	68,971.96	68,971.96	0.00	0.00	VIVIENDA 19	PERSONA 95	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE 30 VIVIENDAS EN NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	89,131.50	89,131.50	0.00	0.00	VIVIENDA 30	PERSONA 150	TERMINADO
ENTREGA DE 43 SUBSIDIOS EN LA COLONIA LOS GIRASOLES EN NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	4,635.00	4,635.00	0.00	0.00	SUBSIDIO 58	PERSONA 116	TERMINADO
AMPLIACION DE 40 VIVIENDAS RURAL EN VARIAS LOCALIDADES, NAVOJOA							
NAVOJOA VARIAS	128,448.00	128,448.00	0.00	0.00	VIVIENDA 40	PERSONA 200	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 30 PIE DE CASA URBANA EN COLONIA LOS ALAMOS, PITIQUITO							
PITIQUITO PITIQUITO	361,795.00	361,795.00	0.00	0.00	VIVIENDA 30	PERSONA 150	EN PROCESO
MEJORAMIENTO DE 20 VIVIENDAS EN PITIQUITO							
PITIQUITO PITIQUITO	59,351.00	59,351.00	0.00	0.00	VIVIENDA 20	PERSONA 100	TERMINADO
AMPLIACION DE 50 VIVIENDAS URBANA EN PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	224,784.00	224,784.00	0.00	0.00	VIVIENDA 50	PERSONA 250	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 143 LETRINAS ECOLOGICAS, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	106,086.70	106,086.70	0.00	0.00	VIVIENDA 143	PERSONA 715	TERMINADO
AMPLIACION DE 40 VIVIENDAS RURAL EN VARIAS LOCALIDADES, QUIRIEGO							
QUIRIEGO VARIAS	128,448.00	128,448.00	0.00	0.00	VIVIENDA 40	PERSONA 200	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 50 PIE DE CASA RURAL EN VARIAS LOCALIDADES, QUIRIEGO							
QUIRIEGO VARIAS	247,619.00	247,619.00	0.00	0.00	VIVIENDA 50	PERSONA 250	TERMINADO

SECRETARIA DE ECONOMIA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[SH] VIVIENDA DIGNA							

CONSTRUCCION DE 20 PIE DE CASA RURAL EN RAYON RAYON RAYON	99,047.00	99,047.00	0.00	0.00	VIVIENDA 20	PERSONA 100	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 20 PIE DE CASA RURAL EN SAN JAVIER SAN JAVIER SAN JAVIER	99,171.00	99,171.00	0.00	0.00	VIVIENDA 20	PERSONA 100	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 40 PIE DE CASA RURAL EN VARIAS LOCALIDADES, SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO VARIAS	198,095.00	198,095.00	0.00	0.00	VIVIENDA 40	PERSONA 200	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE 275 VIVIENDAS EN SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO VARIAS	412,500.00	412,500.00	0.00	0.00	REPROGRAMADO	PERSONA 1375	POR INICIAR
MEJORAMIENTO DE 10 VIVIENDAS EN SAN MIGUEL DE HORCASITAS SAN MIGUEL DE HORCASITAS SAN MIGUEL DE HORCASITAS	29,750.50	29,750.50	0.00	0.00	VIVIENDA 10	PERSONA 50	TERMINADO
MEJORAMIENTO DE 20 VIVIENDAS EN SANTA ANA SANTA ANA VARIAS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	REPROGRAMADO	PERSONA 100	POR INICIAR
SUMINISTRO Y ENTREGA DE 50 PAQUETES DE MATERIALES DEL MUNICIPIO DE TEPACHE TEPACHE TEPACHE	100,171.50	100,171.50	0.00	0.00	VIVIENDA 50	PERSONA 250	TERMINADO
SUMINISTRO Y ENTREGA DE 15 PAQUETES DE MATERIALES MUNICIPIO DE TEPACHE TEPACHE TEPACHE	30,051.45	30,051.45	0.00	0.00	VIVIENDA 15	PERSONA 75	TERMINADO

TOTAL MODALIDAD:	8,946,384.60	7,871,310.01	1,004,577.90	70,496.69			51 Proyectos
[UL] SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO							

PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO, VARIOS VARIOS VARIAS	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 583	TERMINADO

TOTAL MODALIDAD:	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00			1 Proyectos

SUBTOTAL 2007	75,745,065.42	74,669,990.83	1,004,577.90	70,496.69			102 Proyectos

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008

[5C] ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS Y DE ESPARCIMIENTO

CONSTRUCCION PUEBLOS MAGICOS EN ALAMOS (4TA. ETAPA), ALAMOS ALAMOS ALAMOS	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 25152	POR INICIAR
CONSTRUCCION PUEBLOS MAGICOS EN ALAMOS (4TA. ETAPA), ALAMOS ALAMOS ALAMOS	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 25152	POR INICIAR

SECRETARIA DE ECONOMIA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5C] ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS Y DE ESPARCIMIENTO							

CENTRO TURISTICO EL TERAHUACACHI EN BAVIACORA BAVIACORA BAVIACORA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
RESCATE CENTRO HISTORICO EN GUAYMAS (4TA. ETAPA), GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	30,000,000.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	OBRA 1	PERSONA 130400	POR INICIAR
RESCATE CENTRO HISTORICO EN GUAYMAS (4TA. ETAPA), GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 130400	POR INICIAR
CONTINUACION IMAGEN URBANA DE VILLA DE SERIS, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	3,512,546.00	3,512,546.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 610000	POR INICIAR
3RA ETAPA IMAGEN URBANA RESCATE DEL BARRIO ANTIGUO DE VILLA DE SERIS HERMOSILLO HERMOSILLO	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
IMAGEN URBANA EN MAGDALENA DE KINO (2DA. ETAPA), MAGDALENA MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 25524	POR INICIAR
IMAGEN URBANA EN MAGDALENA DE KINO (2DA. ETAPA), MAGDALENA MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	4,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	OBRA 1	PERSONA 25524	POR INICIAR
ESTUDIO PARA DETERMINAR IMAGEN PARA PROMOCION DE PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONA 30400	POR INICIAR
PRIMERA ETAPA DE IMAGEN URBANA EN PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
CENTRO DE VISITANTES EL PINACATE, (3RA. ETAPA), PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	10,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	4,000,000.00	OBRA 1	PERSONA 200000	POR INICIAR
CENTRO DE VISITANTES EL PINACATE, (3RA. ETAPA), PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 200000	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	73,822,546.00	48,822,546.00	4,500,000.00	20,500,000.00			13 Proyectos

[5J] INFRAESTRUCTURA SOCIAL							

REHABILITACIÓN DEL TEMPLO DE LA PURISIMA CONCEPCION CABORCA CABORCA	525,662.00	525,662.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	525,662.00	525,662.00	0.00	0.00			1 Proyectos

SECRETARIA DE ECONOMIA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS							
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REMODELACION DEL SALON POLIFUNCIONAL DE URES							
URES	225,894.00	225,894.00	0.00	0.00	OBRA	LOCALIDAD	POR INICIAR
URES					1	1	
TOTAL MODALIDAD:	225,894.00	225,894.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[AE] IMPULSO Y PROMOCION A LA ACTIVIDAD TURISTICA							
PROGRAMA DE RANCHOS TURISTICOS, VARIOS							
VARIOS	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONA	POR INICIAR
VARIAS					1	2500	
IMPLEMENTAR PROGRAMA DE POLICIA TURISTICA, VARIOS							
VARIOS	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONA	POR INICIAR
VARIAS					1	70	
IMPLEMENTAR CURSOS DE ACREDITACION DE GUIAS LOCALES, VARIOS							
VARIOS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	EVENTO	PERSONA	POR INICIAR
VARIAS					1	30	
DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA CERTIFICACION ESTATAL "CALIDAD SONORA EN TURISMO", VARIOS							
VARIOS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONA	POR INICIAR
VARIAS					1	1000	
IMPLEMENTAR PROGRAMA DE CULTURA TURISTICA INFANTIL, VARIOS							
VARIOS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONA	POR INICIAR
VARIAS					1	3000	
ORGANIZAR, COORDINAR Y FUNDIR COMO ANFITRIONES DE LA REUNION NACIONAL DE INTERLOCUTORES DE TURISMO, VARIOS							
VARIOS	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	EVENTO	PERSONA	POR INICIAR
VARIAS					1	1000	
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A LAS MPYMES TURISTICAS, VARIOS							
VARIOS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONA	POR INICIAR
VARIAS					1	1200	
EVENTO DE PROMOCION NACIONAL, VARIOS							
VARIOS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	EVENTO	PERSONA	POR INICIAR
VARIAS					8	500000	
MATERIAL GRAFICO PARA PROMOCION TURISTICA, VARIOS							
VARIOS	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONA	POR INICIAR
VARIAS					1	300000	
PROGRAMA DE RELACIONES PUBLICAS, VARIOS							
VARIOS	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONA	POR INICIAR
VARIAS					1	150000	
EVENTOS DE PROMOCION INTERNACIONAL, VARIOS							
VARIOS	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	EVENTO	PERSONA	POR INICIAR
VARIAS					8	20000	
MANTENER LIMPIAS Y SEGURAS LAS PLAYAS CON MAQUINA BARREDORA, VARIOS							
VARIOS	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONA	POR INICIAR
VARIAS					1	2000	

SECRETARIA DE ECONOMIA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[AE] IMPULSO Y PROMOCION A LA ACTIVIDAD TURISTICA							

PROMOCION EN PRENSA, RADIO Y TELEVISION, VARIOS							
VARIOS	879,000.00	879,000.00	0.00	0.00	CAMPAÑA	PERSONA	POR INICIAR
VARIAS					1	1000000	
DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE RED DE TURISMO JOVEN, VARIOS							
VARIOS	420,000.00	420,000.00	0.00	0.00	PROYECTO	PERSONA	POR INICIAR
VARIAS					2	5000	
IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE VINCULACION TURISTICA, VARIOS							
VARIOS	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONA	POR INICIAR
VARIAS					2	2600	
PROGRAMA DE TURISMO RURAL, VARIOS							
VARIOS	645,000.00	645,000.00	0.00	0.00	EVENTO	PERSONA	POR INICIAR
VARIAS					2	310000	
PUBLICIDAD NACIONAL, VARIOS							
VARIOS	2,779,000.00	2,779,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONA	POR INICIAR
VARIAS					2	501000	
APLICAR EL PLAN PILOTO DE ECOTURISMO, VARIOS							
VARIOS	406,213.00	406,213.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONA	POR INICIAR
VARIAS					2	2000	
PROGRAMA DE OPERATIVOS DE FACILITACION AL TURISTA, VARIOS							
VARIOS	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONA	POR INICIAR
VARIAS					1	50000	
ESTUDIO DE ACTUALIZACION DE ESTADISTICAS Y TENDENCIAS DE VISITANTES PARA PROGRAMA SECTUR, VARIOS							
VARIOS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO	PERSONA	POR INICIAR
VARIAS					1	500000	
PROGRAMA DE TALACHA PLAYERA PARA LA LIMPIEZA DE PLAYAS, VARIOS							
VARIOS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONA	POR INICIAR
VARIAS					1	2000	
VIAJES DE FAMILIARIZACION, VARIOS							
VARIOS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONA	POR INICIAR
VARIAS					1	1500	
PROMOCION E INFORMACION TURISTICA, VARIOS							
VARIOS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	CAMAPAÑA	PERSONA	POR INICIAR
VARIAS					1	120000	
CAMPAÑA DE PUBLICIDAD TURISTICA EN ESTADOS UNIDOS, VARIOS							
VARIOS	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	CAMPAÑA	PERSONA	POR INICIAR
VARIAS					1	3000000	
DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE OBRAS PUBLICAS A TRAVES DE VISITAS DE CAMPO, VARIOS							
VARIOS	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA	PERSONA	POR INICIAR
VARIAS					1	300	
EXPO VACACIONES SONORA 2008, VARIOS							
VARIOS	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	EVENTO	PERSONA	POR INICIAR
VARIAS					1	10000	

SECRETARIA DE ECONOMIA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[AE] IMPULSO Y PROMOCION A LA ACTIVIDAD TURISTICA							
PROGRAMA DE APOYO A EVENTOS CON ENFOQUE TURISTICO, VARIOS							
VARIOS VARIAS	409,000.00	409,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 1500	POR INICIAR
PROGRAMA DE APOYO A LOS ANGELES VERDES, VARIOS							
VARIOS VARIAS	756,000.00	756,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 2200000	POR INICIAR
PROMOCION TURISTICA POR INTERNET, VARIOS							
VARIOS VARIAS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 300000	POR INICIAR
PROYECTO GEOTURISMO DE NATIONAL GEOGRAPHIC, VARIOS							
VARIOS VARIAS	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 2000000	POR INICIAR
ORGANIZAR, COORDINAR Y FUNDIR COMO ANFITRIONES EN EL ARRIBO DE CRUCEROS A SONORA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	2,172,000.00	2,172,000.00	0.00	0.00	EVENTO 2	PERSONA 130329	POR INICIAR
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA TURISTICA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 500	POR INICIAR
PROGRAMA DE DESARROLLO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURISTICOS PARA LA INDUSTRIA DE CRUCEROS, VARIOS							
VARIOS VARIAS	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 150000	POR INICIAR
PROYECTO DE FACILITACION AL TURISMO CARRETERO, VARIOS							
VARIOS VARIAS	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 20000	POR INICIAR
APOYO A LA MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS TURISTICAS EN MODELOS DE GESTION DE LA CALIDAD, VARIOS							
VARIOS VARIAS	639,750.00	639,750.00	0.00	0.00	PROYECTO 2	PERSONA 1500	POR INICIAR
PROGRAMA DE MOVILIZACION TURISTICA EN EL ESTADO, VARIOS							
VARIOS VARIAS	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	ESTADO 1	POR INICIAR
APOYO A LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA EN EL ESTADO DE SONORA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	APOYO 1	ESTADO 1	POR INICIAR
IMPLEMETAR EL MODELO DE CAPACITACION TURISTICA EN LOS DESTINOS, VARIOS							
VARIOS VARIAS	391,710.00	391,710.00	0.00	0.00	PROGRAMA 2	PERSONA 2250	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	21,181,673.00	21,181,673.00	0.00	0.00			38 Proyectos
[BF] POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL							
OBRAS DE MANTENIMIENTO EN PARQUES INDUSTRIALES ESTATALES, ETCHOJOA							
ETCHOJOA ETCHOJOA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 560	PERSONA 15	POR INICIAR

SECRETARIA DE ECONOMIA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[BF] POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL							
PROMOVER LA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO DE LAS EMPRESAS A TRAVES DE SU CERTIFICACION EN CALIDAD, VARIOS							
VARIOS VARIAS	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	EMPRESA 35	PERSONA 3500	POR INICIAR
PROGRAMA DE AHORRO DE ENERGIA, "AISLA TU CASA", VARIOS							
VARIOS VARIAS	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 1176	POR INICIAR
PROGRAMA EDUCATIVO DE CONCIENTIZACION ENERGETICA, MUSEO ITINERANTE, VARIOS							
VARIOS VARIAS	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 5000	POR INICIAR
EQUIPAR LOS 12 CENTROS DE APERTURA RAPIDA DE EMPRESAS, VARIOS							
VARIOS VARIAS	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 12	PERSONA 1200	POR INICIAR
PROYECTO DETONADOR DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE, VARIOS							
VARIOS VARIAS	98,117,246.00	50,900,000.00	47,217,246.00	0.00	EMPRESA 7	PERSONA 300	POR INICIAR
PROYECTO DETONADOR DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE, VARIOS							
VARIOS VARIAS	51,793,645.00	51,793,645.00	0.00	0.00	EMPRESA 7	PERSONA 300	POR INICIAR
FACILITAR EL DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA A TRAVES DE APOYOS Y SERVICIOS DE ASESORIA, CAPACITACION, CONSULTORIA EMPRESARIAL Y CERTIFICACION EN SISTEMA DE CAPACITACION, VARIOS							
VARIOS VARIAS	1,365,000.00	1,365,000.00	0.00	0.00	EMPRESA 60	PERSONA 210	POR INICIAR
CONVOCAR Y COORDINAR EL PREMIO ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 100	POR INICIAR
APOYAR, ASESORAR E IMPULSAR LA ACTIVIDAD MINERA DEL ESTADO, ATENDIENDO PRINCIPALMENTE AL PEQUEÑO Y MEDIANO MINERO, VARIOS							
VARIOS VARIAS	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 190	POR INICIAR
GASTOS DE OPERACION DEL CONSEJO PARA LA PROMOCION ECONOMICA DE SONORA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	82,846,217.00	82,846,217.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	ESTADO 1	POR INICIAR
PROYECTOS DETONADORES DE DESARROLLO ECONOMICO DE INVERSION, DE GENERACION DE EMPLEO E INFRAESTRUCTURA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 3	ESTADO 1	POR INICIAR
FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INNOVACION, DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA A TRAVES DEL FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	12,300,000.00	12,300,000.00	0.00	0.00	FONDO 1	PERSONA 300	POR INICIAR
APOYO MEDIANTE FINANCIAMIENTO DE INICIATIVAS DE MIPYMES SONORENSES (FONDO PIME), VARIOS							
VARIOS VARIAS	534,820.00	534,820.00	0.00	0.00	FONDO 1	PERSONA 15	POR INICIAR
OPERACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION E INTEGRACION DE MERCADOS, VARIOS							
VARIOS VARIAS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	EMPRESA 1123	PERSONA 1123	POR INICIAR

SECRETARIA DE ECONOMIA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatl	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[BF] POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL							
FORO DE FINANCIAMIENTO A LAS MIPYMES, VARIOS							
VARIOS VARIAS	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	EVENTO 2	PERSONA 300	POR INICIAR
PARTICIPACION EN EVENTOS DEL SECTOR COMERCIAL, SERVICIOS Y FOROS ESPECIALES, VARIOS							
VARIOS VARIAS	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	EVENTO 4	ESTADO 1	POR INICIAR
VINCULAR AL SECTOR EDUCATIVO CON LAS NECESIDADES Y OPORTUNIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO, VARIOS							
VARIOS VARIAS	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	EVENTO 4	PERSONA 110	POR INICIAR
IMPULSAR MODELOS INNOVADORES DE READAPTACION SOCIAL CON ENFOQUE PRODUCTIVO, VARIOS							
VARIOS VARIAS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	CURSO 2	PERSONA 200	POR INICIAR
FOMENTO DEL DESARROLLO ECONOMICO DE LA ENTIDAD, ATENDIENDO LAS VOCACIONES PRODUCTIVAS DE CADA REGION, VARIOS							
VARIOS VARIAS	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	ESTADO 1	POR INICIAR
IMPLEMENTACION DE ESQUEMAS DE APOYO PARA EL SECTOR INDUSTRIAL, VARIOS							
VARIOS VARIAS	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 550	POR INICIAR
REGISTRO ESTATAL DE AGENTES INMOBILIARIOS, VARIOS							
VARIOS VARIAS	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 80	POR INICIAR
ATRACCION Y DESARROLLO DE FRANQUICIAS, VARIOS							
VARIOS VARIAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 30	POR INICIAR
COMERCIALIZACION Y DESARROLLO DE PRODUCTOS, VARIOS							
VARIOS VARIAS	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	EMPRESA 40	PERSONA 40	POR INICIAR
PROMOVER LAS VENTAJAS COMPETITIVAS Y POTENCIAL DE LA MINERIA EN SONORA PARA ATRAER INVERSION NACIONAL Y EXTRANJERA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	EVENTO 3	PERSONA 525	POR INICIAR
OTORGAMIENTO DE ESTIMULOS FISCALES Y NO FISCALES A EMPRESAS A TRAVES DE LA COMISION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE SONORA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	67,146,216.50	67,146,216.50	0.00	0.00	EMPRESA-FONDO 12-2	ESTADO 1	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	320,403,144.50	273,185,898.50	47,217,246.00	0.00			26 Proyectos
[BN] POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS							
GASTOS DE OPERACION DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE SONORA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	19,302,524.00	19,302,524.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	ESTADO 1	POR INICIAR
PROGRAMA DE AHORRO, SUBSIDIO Y CRÉDITO PARA LA VIVIENDA PROGRESIVA "TU CASA" EN SU MODALIDAD DE EDIFICACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.							
VARIOS VARIAS	17,240,244.00	17,240,244.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	ESTADO 1	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	36,542,768.00	36,542,768.00	0.00	0.00			2 Proyectos

SECRETARIA DE ECONOMIA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[CE] PROMOCION Y EJECUCION DE LA POLITICA EXTERIOR DE SONORA							
COORDINACION DE DOS REUNIONES PLENARIAS DE LAS COMISIONES SONORA-ARIZONA Y ARIZONA-MEXICO, VARIOS							
VARIOS VARIAS	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	REUNION 2	PERSONA 10000	POR INICIAR
ORGANIZAR REUNION REGIONAL SONORA-ARIZONA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	REUNION 1	PERSONA 500	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00			2 Proyectos
[CW] CANALIZACION RECURSOS FISCALES PARA ACTIVIDAD PRODUCTIVA							
FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS, BACOACHI							
BACOACHI BACOACHI	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	FONDO 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS, NAVOJOA							
NAVOJOA VARIAS	346,284.00	346,284.00	0.00	0.00	FONDO 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS, NAVOJOA							
NAVOJOA VARIAS	151,027.00	151,027.00	0.00	0.00	PROYECTO 12	PERSONA 12	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	514,311.00	514,311.00	0.00	0.00			3 Proyectos
[SE] URBANIZACION							
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REMODELACION URBANA DE LA LOCALIDAD DE BAVIACORA							
BAVIACORA BAVIACORA	192,597.00	192,597.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	LOCALIDAD 1	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	192,597.00	192,597.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[SH] VIVIENDA DIGNA							
AMPLIACION DE 25 VIVIENDAS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES DE AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	180,780.00	180,780.00	0.00	0.00	VIVIENDA 25	PERSONA 125	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 11 PIE DE CASA RURAL EN VARIAS LOCALIDADES DE BACERAC							
BACERAC VARIAS	233,750.00	233,750.00	0.00	0.00	VIVIENDA 11	PERSONA 55	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE 30 PIE DE CASA RURAL EN VARIAS LOCALIDADES, BACUM.							
BACUM VARIAS	238,973.00	238,973.00	0.00	0.00	VIVIENDA 30	PERSONA 150	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 50 PIE DE CASA RURAL EN VARIAS LOCALIDADES DE BENITO JUAREZ							
BENITO JUAREZ VARIAS	573,750.00	573,750.00	0.00	0.00	VIVIENDA 27	PERSONA 135	POR INICIAR
ENTREGA DE SUBSIDIOS EN VARIAS COLONIAS DE CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	190,431.00	190,431.00	0.00	0.00	SUBSIDIO 38	PESONA 152	TERMINADO

SECRETARIA DE ECONOMIA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SH] VIVIENDA DIGNA							
CONSTRUCCION DE 78 PIE DE CASA RURAL EN VARIAS LOCALIDADES DE CABORCA							
CABORCA VARIAS	1,657,500.00	1,657,500.00	0.00	0.00	VIVIENDA 78	PERSONA 390	POR INICIAR
ENTREGA DE SUBSIDIOS EN VARIAS COLONIAS DE CD. OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	2,742,807.00	2,742,807.00	0.00	0.00	SUBSIDIO 622	PERSONA 2488	TERMINADO
AMPLIACION DE 30 VIVIENDAS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES DE EMPALME							
EMPALME VARIAS	154,953.00	154,953.00	0.00	0.00	VIVIENDA 30	PERSONA 150	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 40 PIE DE CASA RURAL EN VARIAS LOCALIDADES DE EMPALME							
EMPALME VARIAS	318,630.00	318,630.00	0.00	0.00	VIVIENDA 40	PERSONA 200	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 30 PIE DE CASA URBANA EN COLONIA LOS VIEJOS, ETCHOJOA							
ETCHOJOA ETCHOJOA	581,935.00	581,935.00	0.00	0.00	VIVIENDA 30	PERSONA 150	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 101 PIES DE CASA RURAL EN VARIAS LOCALIDADES DE ETCHOJOA							
ETCHOJOA VARIAS	2,257,250.00	2,146,250.00	104,000.00	7,000.00	VIVIENDA 101	PERSONA 505	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE 90 PIE DE CASA RURAL EN VARIAS LOCALIDADES DE ETCHOJOA							
ETCHOJOA VARIAS	716,917.00	716,917.00	0.00	0.00	VIVIENDA 90	PERSONA 450	POR INICIAR
AMPLIACION DE 20 VIVIENDAS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES DE PLUTARCO ELIAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES VARIAS	103,302.00	103,302.00	0.00	0.00	VIVIENDA 20	PERSONA 100	EN PROCESO
ENTREGA DE SUBSIDIOS EN VARIAS COLONIAS DE GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	1,224,849.00	1,224,849.00	0.00	0.00	SUBSIDIO 285	PERSONA 1140	TERMINADO
AMPLIACION DE 40 VIVIENDAS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES EN GUAYMAS							
GUAYMAS VARIAS	206,604.00	206,604.00	0.00	0.00	VIVIENDA 40	PERSONA 200	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 50 PIE DE CASA RURAL EN VARIAS LOCALIDADES DE GUAYMAS							
GUAYMAS VARIAS	398,287.00	398,287.00	0.00	0.00	VIVIENDA 50	PERSONA 250	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 281 PIE DE CASA RURAL EN VARIAS LOCALIDADES DE GUAYMAS							
GUAYMAS VARIAS	3,123,750.00	3,123,750.00	0.00	0.00	VIVIENDA 147	PERSONA 735	POR INICIAR
ENTREGA DE SUBSIDIOS EN VARIAS COLONIAS DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	4,598,793.00	4,598,793.00	0.00	0.00	SUBSIDIO 959	PERSONA 3816	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 60 PIE DE CASA RURAL EN VARIAS LOCALIDADES DE HERMOSILLO							
HERMOSILLO VARIAS	1,275,000.00	1,275,000.00	0.00	0.00	VIVIENDA 60	PERSONA 300	POR INICIAR

SECRETARIA DE ECONOMIA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SH] VIVIENDA DIGNA							

CONSTRUCCION DE 103 PIE DE CASA RURAL EN VARIAS LOCALIDADES DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO VARIAS	3,931,250.00	3,931,250.00	0.00	0.00	VIVIENDA 185	PERSONA 925	POR INICIAR
AMPLIACION DE 40 VIVIENDAS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO VARIAS	206,604.00	206,604.00	0.00	0.00	VIVIENDA 40	PERSONA 200	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 50 PIE DE CASA RURAL EN VARIAS LOCALIDADES DE HUATABAMPO							
HUATABAMPO VARIAS	398,287.00	398,287.00	0.00	0.00	VIVIENDA 50	PERSONA 250	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 48 PIES DE CASA RURAL EN VARIAS LOCALIDADES DE NAVOJOA							
NAVOJOA VARIAS	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00	VIVIENDA 48	PERSONA 240	POR INICIAR
AMPLIACION DE 40 VIVIENDAS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES DE NAVOJOA							
NAVOJOA VARIAS	206,604.00	206,604.00	0.00	0.00	VIVIENDA 40	PERSONA 200	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 30 PIE DE CASA URBANA EN COLONIA LOS ALAMOS, PITIQUITO							
PITIQUITO PITIQUITO	581,935.00	581,935.00	0.00	0.00	VIVIENDA 30	PERSONA 150	EN PROCESO
AMPLIACION DE 50 VIVIENDAS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES DE PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	361,557.00	361,557.00	0.00	0.00	VIVIENDA 50	PERSONA 250	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE 50 PIE DE CASA RURAL EN VARIAS LOCALIDADES DE QUIRIEGO							
QUIRIEGO VARIAS	398,287.00	398,287.00	0.00	0.00	VIVIENDA 50	PERSONA 250	TERMINADO
AMPLIACION DE 40 VIVIENDAS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES DE QUIRIEGO							
QUIRIEGO VARIAS	206,604.00	206,604.00	0.00	0.00	VIVIENDA 40	PERSONA 200	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 20 PIE DE CASA RURAL EN RAYON							
RAYON RAYON	159,316.00	159,316.00	0.00	0.00	VIVIENDA 20	PERSONA 100	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 20 PIE DE CASA RURAL EN SAN JAVIER							
SAN JAVIER SAN JAVIER	159,069.00	159,069.00	0.00	0.00	VIVIENDA 20	PERSONA 100	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 40 PIE DE CASA RURAL EN VARIAS LOCALIDADES DE SAN IGNACIO RIO MUERTO							
SAN IGNACIO RIO MUERTO VARIAS	318,630.00	318,630.00	0.00	0.00	VIVIENDA 40	PERSONA 200	TERMINADO
CONSTRUCCION DE 43 PIE DE CASA RURAL EN VARIAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL DE HORCASITAS							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS VARIAS	913,750.00	913,750.00	0.00	0.00	VIVIENDA 43	PERSONA 215	POR INICIAR

TOTAL MODALIDAD:	29,640,154.00	29,529,154.00	104,000.00	7,000.00			32 Proyectos

SECRETARIA DE ECONOMIA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[UE] SITIOS HISTORICOS							
PROYECTO EJECUTIVO PARA EL DISEÑO URBANO DE LOS ACCESOS AL POBLADO Y RESCATE DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ARIZPE							
ARIZPE ARIZPE	208,694.00	208,694.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
PROYECTO EJECUTIVO PARA EL DISEÑO ARQUITECTONICO DE LOS UMBRALES DE ACCESOS Y REMODELACION DE LA PLAZA PUBLICA PRINCIPAL DE BACOACHI							
BACOACHI BACOACHI	209,463.00	209,463.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
REHABILITACION DE TEMPLO PURISIMA CONCEPCION (SEGUNDA ETAPA DE OBRAS DE RESCATE), CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	525,662.00	525,662.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 70713	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	943,819.00	943,819.00	0.00	0.00			3 Proyectos
[UL] SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO							
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO, VARIOS							
VARIOS VARIAS	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 250	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00			1 Proyectos
SUBTOTAL 2008	488,792,568.50	416,464,322.50	51,821,246.00	20,507,000.00			123 Proyectos
TOTAL DEPENDENCIA:	564,537,633.92	491,134,313.33	52,825,823.90	20,577,496.69			225 Proyectos

*Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Recursos Hid., Pesca y Acuacultura*

**SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y
ACUACULTURA**
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[3D] APOYO A LA OPERACION DEL SISTEMA ESTATAL HIDRAULICO							
ADQUISICION E INSTALACION DE MICROMEDIDORES, CAJAS EN BANQUETA Y CONECTORES EN ACONCHI							
ACONCHI ACONCHI	524,190.00	524,190.00	0.00	0.00	MEDIDOR 419	PERSONA 2232	EN PROCESO
ELABORACION Y LEVANTAMIENTO DEL PADRON DE USUARIOS, ALAMOS							
ALAMOS ALAMOS	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 16921	TERMINADO
ADQUISICION E INSTALACION DE 2863 MICROMEDIDORES, CAJAS EN BANQUETA Y CONECTORES, ALAMOS							
ALAMOS ALAMOS	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	0.00	MEDICION 2863	HABITANTE 12310	TERMINADO
ADQUISICION E INSTALACION DE MICROMEDIDORES, CAJAS EN BANQUETAS Y CONECTORES, ALAMOS							
ALAMOS ALAMOS	163,176.00	163,176.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 12311	TERMINADO
ADQUISICION E INSTALACION DE 2863 MICROMEDIDORES, CAJAS EN BANQUETA Y CONECTORES, ALAMOS							
ALAMOS ALAMOS	1,561,824.00	1,561,824.00	0.00	0.00	MEDIDOR 2863	PERSONA 12311	TERMINADO
ADQUISICION E INSTALACION DE MICROMEDIDORES, CAJAS EN BANQUETA Y CONECTORES EN ARIZPE							
ARIZPE ARIZPE	683,770.00	683,770.00	0.00	0.00	MEDIDOR 677	PERSONA 2911	TERMINADO
ADQUISICION E INSTALACION DE MICROMEDIDORES, CAJAS EN BANQUETA Y CONECTORES EN EN ATIL							
ATIL ATIL	229,270.00	229,270.00	0.00	0.00	MEDIDOR 227	PERSONA 976	TERMINADO
ADQUISICION E INSTALACION DE MICROMEDIDORES, CAJAS EN BANQUETA Y CONECTORES EN EN BACOACHI							
BACOACHI BACOACHI	483,790.00	483,790.00	0.00	0.00	MEDIDOR 479	PERSONA 2060	TERMINADO
ADQUISICION E INSTALACION DE MICROMEDIDORES, CAJAS EN BANQUETA Y CONECTORES EN EN BANAMICHI							
BANAMICHI BANAMICHI	811,030.00	811,030.00	0.00	0.00	MEDIDOR 803	PERSONA 3453	TERMINADO
ADQUISICION E INSTALACION DE MICROMEDIDORES, CAJAS EN BANQUETA Y CONECTORES EN EN CIUDAD OBREGON							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1,327,380.00	1,327,380.00	0.00	0.00	MEDIDOR 1314	PERSONA 5620	TERMINADO
ADQUISICION E INSTALACION DE MICROMEDIDORES, CAJAS EN BANQUETA Y CONECTORES EN EN CUCURPE							
CUCURPE CUCURPE	207,050.00	207,050.00	0.00	0.00	MEDIDOR 205	PERSONA 882	TERMINADO
ADQUISICION E INSTALACION DE 3380 MICROMEDIDORES, CAJAS EN BANQUETA Y CONECTORES, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	1,357,768.00	1,357,768.00	0.00	0.00	MEDICION 3380	HABITANTE 14534	TERMINADO
ADQUISICION E INSTALACION DE MICROMEDIDORES, CAJAS EN BANQUETA Y CONECTORES, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	MEDIDOR 399	PERSONA 1716	TERMINADO
ADQUISICION E INSTALACION DE 3380 MICROMEDIDORES, CAJAS EN BANQUETA Y CONECTORES, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	996,718.00	996,718.00	0.00	0.00	MEDIDOR 4793	PERSONA 14534	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[3D] APOYO A LA OPERACION DEL SISTEMA ESTATAL HIDRAULICO							
OPERACION DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA							
HERMOSILLO HERMOSILLO	16,131,198.33	16,131,198.33	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 106	EN PROCESO
ADQUISICION E INSTALACION DE MICROMEDIDORES, CAJAS EN BANQUETA Y CONECTORES EN EN HUEPAC							
HUEPAC HUEPAC	345,420.00	345,420.00	0.00	0.00	MEDIDOR 342	PERSONA 1471	TERMINADO
ADQUISICION E INSTALACION DE MICROMEDIDORES, CAJAS EN BANQUETA Y CONECTORES EN EN OQUITOA							
OQUITOA OQUITOA	161,600.00	161,600.00	0.00	0.00	MEDIDOR 160	PERSONA 688	TERMINADO
ADQUISICION E INSTALACION DE 2123 MICROMEDIDORES, CAJAS EN BANQUETA Y CONECTORES, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	852,800.00	852,800.00	0.00	0.00	MEDICION 2123	HABITANTE 9129	TERMINADO
ADQUISICION E INSTALACION DE MICROMEDIDORES, CAJAS EN BANQUETA Y CONECTORES EN EN PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	1,510,800.00	1,510,800.00	0.00	0.00	MEDIDOR 1496	PERSONA 6433	TERMINADO
ADQUISICION E INSTALACION DE MICROMEDIDORES, CAJAS EN BANQUETA Y CONECTORES EN EN SAN FELIPE DE JESUS							
SAN FELIPE DE JESUS SAN FELIPE DE JESUS	115,040.00	115,040.00	0.00	0.00	MEDIDOR 114	PERSONA 490	TERMINADO
ADQUISICION E INSTALACION DE MICROMEDIDORES, CAJAS EN BANQUETA Y CONECTORES EN SARIC							
SARIC SARIC	290,880.00	290,880.00	0.00	0.00	MEDIDOR 288	PERSONA 1238	TERMINADO
ADQUISICION E INSTALACION DE MICROMEDIDORES, CAJAS EN BANQUETA Y CONECTORES EN EN TUBUTAMA							
TUBUTAMA TUBUTAMA	179,780.00	179,780.00	0.00	0.00	MEDIDOR 178	PERSONA 765	TERMINADO
CAPACITACION A ORGANISMOS OPERADORES DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, VARIOS							
VARIOS VARIAS	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	CURSO 4	PERSONA 50	TERMINADO
NC2-291.- CONSOLIDACION DEL COMITE TECNICO DE AGUAS SUBTERRANEAS (COTAS) DEL ACUIFERO DEL RIO ZANJON, VARIOS							
VARIOS VARIAS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PRODUCTOR 552	TERMINADO
PROGRAMA EMERGENTE PARA LA REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA POR DAÑOS OCASIONADOS POR EL HURACAN "HENRIETE". VARIOS							
VARIOS VARIAS	10,426,848.00	10,426,848.00	0.00	0.00	OBRA 18	PERSONA 117057	TERMINADO
APOYO AL IMPULSO ESTATAL DE PROGRAMAS HIDRAULICOS EN SONORA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 562928	EN PROCESO
APOYO FINANCIERO A ORGANISMOS OPERADORES							
VARIOS VARIAS	1,837,590.03	1,837,590.03	0.00	0.00	ORGANISMO 3	PERSONA 264	TERMINADO
PAGO DE DERECHOS DE EXT. CNA							
VARIOS VARIAS	25,067,545.00	25,067,545.00	0.00	0.00	ORGANISMO 5	PERSONA 558755	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[3D] APOYO A LA OPERACION DEL SISTEMA ESTATAL HIDRAULICO							
ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	190,900.00	190,900.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 6540	TERMINADO
SUPERVISION TECNICA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	190,900.00	190,900.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 6540	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	98,287,267.36	98,287,267.36	0.00	0.00			30 Proyectos
[6P] CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS							
OPERACION DEL INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA							
VARIOS VARIAS	1,443,921.96	1,443,921.96	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 27	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	1,443,921.96	1,443,921.96	0.00	0.00			1 Proyectos
[EH] INFRAESTRUCTURA PESQUERA Y ACUICOLA							
RECONSTRUCCION DE ESCOLLERAS Y CANAL DE LLAMADA EN EL PARQUE ACUICOLA LA ATANASIA, BACUM							
BACUM VARIAS	2,711,399.00	2,711,399.00	0.00	0.00	OBRA 1	PRODUCTOR 612	TERMINADO
RECONSTRUCCION DE ESCOLLERA, CANAL DE LLAMADA Y CAMINO DE ACCESO EN EL PARQUE ACUICOLA EL TOBARI, CAJEME							
CAJEME TOBARITO, EL	3,062,664.00	3,062,664.00	0.00	0.00	OBRA 1	PRODUCTOR 490	TERMINADO
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL ATRACADERO INTEGRAL PARA EMBARCACIONES MENORES EN EL ESTERO EL MERO, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	102,999.28	102,999.28	0.00	0.00	OBRA 1	PRODUCTOR 100	TERMINADO
RECONSTRUCCION DE ESCOLLERA EN EL PARQUE ACUICOLA CAMAHUIROA, HUATABAMPO							
HUATABAMPO CAMAHUIROA	2,789,512.00	2,789,512.00	0.00	0.00	OBRA 1	PRODUCTOR 398	TERMINADO
RECONSTRUCCION DE ESCOLLERA Y CANAL DE LLAMADA EN EL PARQUE ACUICOLA SAN IGNACIO, SAN IGNACIO RIO MUERTO							
SAN IGNACIO RIO MUERTO BAHIA DE LOBOS	3,127,483.00	3,127,483.00	0.00	0.00	OBRA 1	PRODUCTOR 188	TERMINADO
RECONSTRUCCION DE ESCOLLERA Y CAMINO DE ACCESO EN EL PARQUE INDUSTRIAL ACUICOLA LOS MELAGOS, SAN IGNACIO RIO MUERTO							
SAN IGNACIO RIO MUERTO MEDANOS, LOS (LOS MELAGOS)	1,974,541.00	1,974,541.00	0.00	0.00	OBRA 1	PRODUCTOR 578	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	13,768,598.28	13,768,598.28	0.00	0.00			6 Proyectos
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN ALAMOS							
ALAMOS ALAMOS	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 2876	PERSONA 8201	TERMINADO
PROYECTO PARA EL SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN ALTAR							
ALTAR ALTAR	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PROYECTO 7257	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, ALTAR							
ALTAR ALTAR	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	POZO 1	PERSONA 7300	EN PROCESO
ESTUDIO PARA LOCALIZACION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO PARA AGUA POTABLE, ARIVECHI							
ARIVECHI TARACHI	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONA 400	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN EJIDO PRIMERO DE MAYO, BACUM							
BACUM PRIMERO DE MAYO (CAMPO 77)	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	PERSONA 2250	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN VILLA JUAREZ							
BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	PERSONA 27250	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN VILLA JUAREZ							
BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	375,843.00	375,843.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 27250	TERMINADO
PERFORACION DE POZO, EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION, BENITO JUAREZ							
BENITO JUAREZ VARIAS	1,627,250.00	1,627,250.00	0.00	0.00	POZO 1	PERSONA 5016	TERMINADO
ANALISIS DE ALTERNATIVAS PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE A VARIAS COMUNIDADES, BENITO JUAREZ							
BENITO JUAREZ VARIAS	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONA 1500	TERMINADO
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RELOCALIZACION DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO PARA AGUA POTABLE, CABORCA							
CABORCA ORIBE DE ALBA	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 323	TERMINADO
PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE, GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	HABITANTE 10061	TERMINADO
PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE, GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 1061	TERMINADO
INTRODUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE							
HERMOSILLO CHOYUDO	379,164.00	379,164.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 2209	PERSONA 750	TERMINADO
SECTORIZACION DELA RED DE AGUA POTABLE, IMURIS							
IMURIS IMURIS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 6273	TERMINADO
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE, NAVOJOA							
NAVOJOA MASIACA	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 2400	PERSONA 850	TERMINADO
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y EQUIPO DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE, NAVOJOA							
NAVOJOA MASIACA	375,148.00	375,148.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 850	TERMINADO

**SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y
ACUACULTURA**
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							

AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE, OPODEPE							
OPODEPE QUEROBABI	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 2000	PERSONA 1816	TERMINADO
AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE, OPODEPE							
OPODEPE QUEROBABI	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 1816	TERMINADO
AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EN CALLES 53 Y 57 EN LA COLONIA SAN RAFAEL, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 1580	EN PROCESO
REHABILITACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, ROSARIO							
ROSARIO MOVAS	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1612	PERSONA 134	TERMINADO
ESTUDIO GEOFISICO PARA LOCALIZACION DE SITIOS PARA NUEVAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO, SARIC							
SARIC SASABE	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONA 1024	TERMINADO
CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION Y PLANTA POTABILIZADORA EL HORNO, VILLA PESQUEIRA							
VILLA PESQUEIRA VILLA PESQUEIRA	186,251.00	186,251.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 3921	PERSONA 1000	TERMINADO
PROGRAMA AGUA LIMPIA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	537,048.00	537,048.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 668885	EN PROCESO
PROGRAMA AGUA LIMPIA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	284,000.00	284,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 668885	TERMINADO
PROGRAMA CULTURA DEL AGUA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 56000	TERMINADO

TOTAL MODALIDAD:	9,669,704.00	9,669,704.00	0.00	0.00			25 Proyectos
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES							

CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2DA. ETAPA), ACONCHI							
ACONCHI ACONCHI	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 1117	TERMINADO
CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (2DA. ETAPA), ACONCHI							
ACONCHI ACONCHI	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 1117	TERMINADO
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTIARIO, BACUM							
BACUM SAN JOSE DE BACUM	535,021.00	535,021.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 3884	TERMINADO
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS, BANAMICHI							
BANAMICHI BANAMICHI	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 1096	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES							
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN BAVIACORA							
BAVIACORA BAVIACORA	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 1974	TERMINADO
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LAGUNA DE OXIDACION EN CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	790,000.00	790,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 1500	TERMINADO
CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE AZTECA DE LA COL. VALLE DORADO EN CANANEA							
CANANEA CANANEA	194,106.00	194,106.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 291	PERSONA 180	TERMINADO
CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (SEGUNDA ETAPA), EMPALME							
EMPALME JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (LA	320,836.00	320,836.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 2000	TERMINADO
CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (SEGUNDA ETAPA), EMPALME							
EMPALME JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (LA	70,836.00	70,836.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 2000	TERMINADO
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PRIMER ETAPA), ETCHOJOA							
ETCHOJOA SAHUARAL	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 9107.22	PERSONA 2534	TERMINADO
REHABILITACION DE EMISOR Y LAGUNA DE OXIDACION, FRONTERAS							
FRONTERAS ESQUEDA	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	OBRA 2	PERSONA 5722	TERMINADO
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS, HUEPAC							
HUEPAC HUEPAC	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 789	TERMINADO
PROYECTO PARA COLECTOR DE DRENAJE Y CARCOMO DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS, IMURIS							
IMURIS IMURIS	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 0	PERSONA 3150	EN PROCESO
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS, QUIRIEGO							
QUIRIEGO BAJIOS, LOS	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 181	TERMINADO
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PRIMERA ETAPA)							
SAN PEDRO DE LA CUEVA SAN PEDRO DE LA CUEVA	620,969.00	620,969.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 980	PERSONA 1500	TERMINADO
REHABILITACION DE LAGUNA DE OXIDACION EN SASABE, SARIC							
SARIC SASABE	610,000.00	610,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 1024	TERMINADO
REHABILITACION DE EMISOR A GRAVEDAD EN SASABE, SARIC							
SARIC SASABE	307,705.00	307,705.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 700	PERSONA 1024	TERMINADO
PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN SUAQUI GRANDE							
SUAQUI GRANDE SUAQUI GRANDE	502,225.00	502,225.00	0.00	0.00	POZO 1	PERSONA 1048	TERMINADO

**SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y
ACUACULTURA**
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES							

CONSTRUCCION LAGUNA DE OXIDACION EN TUBUTAMA (PRIMERA ETAPA), TUBUTAMA							
TUBUTAMA TUBUTAMA	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 444	TERMINADO
CONSTRUCCION LAGUNA DE OXIDACION EN TUBUTAMA (PRIMERA ETAPA), TUBUTAMA							
TUBUTAMA TUBUTAMA	555,000.00	555,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 444	TERMINADO
PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN URES							
URES URES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 3959	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO, VILLA PESQUEIRA							
VILLA PESQUEIRA VILLA PESQUEIRA	591,594.00	591,594.00	0.00	0.00	SSITEMA-METRO LINEAL 1-730	PERSONA 690	TERMINADO

TOTAL MODALIDAD:	13,163,292.00	13,163,292.00	0.00	0.00			22 Proyectos
[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA							

PROGRAMA INTEGRAL DE AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RECONVERSION PRODUCTIVA (PIASRE), VARIOS							
AGUA PRIETA VARIAS	247,440.00	74,232.00	173,208.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 18	TERMINADO
PROGRAMA INTEGRAL DE AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RECONVERSION PRODUCTIVA (PIASRE), VARIOS							
ALAMOS VARIAS	2,168,681.00	650,604.30	1,518,076.70	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 295	TERMINADO
PROGRAMA INTEGRAL DE AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RECONVERSION PRODUCTIVA (PIASRE), VARIOS							
ALTAR VARIAS	67,250.00	20,175.00	47,075.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 11	TERMINADO
PROGRAMA INTEGRAL DE AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RECONVERSION PRODUCTIVA (PIASRE), VARIOS							
ARIVECHI VARIAS	385,996.00	115,798.80	270,197.20	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 37	TERMINADO
PROGRAMA INTEGRAL DE AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RECONVERSION PRODUCTIVA (PIASRE), VARIOS							
ARIZPE VARIAS	555,660.00	166,698.00	388,962.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 80	TERMINADO
PROGRAMA INTEGRAL DE AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RECONVERSION PRODUCTIVA (PIASRE), VARIOS							
BACADEHUACHI VARIAS	122,200.00	36,660.00	85,540.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 12	TERMINADO
PROGRAMA INTEGRAL DE AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RECONVERSION PRODUCTIVA (PIASRE), VARIOS							
BACANORA VARIAS	402,088.00	120,626.40	281,461.60	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 42	TERMINADO
PROGRAMA INTEGRAL DE AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RECONVERSION PRODUCTIVA (PIASRE), VARIOS							
BACERAC VARIAS	393,268.00	117,980.40	275,287.60	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 38	TERMINADO
PROGRAMA INTEGRAL DE AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RECONVERSION PRODUCTIVA (PIASRE), VARIOS							
BANAMICHI VARIAS	385,284.00	115,585.20	269,698.80	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 56	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA							
PROGRAMA INTEGRAL DE AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RECONVERSION PRODUCTIVA (PIASRE), VARIOS							
BAVIACORA VARIAS	526,730.00	158,019.00	368,711.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 66	TERMINADO
PROGRAMA INTEGRAL DE AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RECONVERSION PRODUCTIVA (PIASRE), VARIOS							
BAVISPE VARIAS	383,373.00	115,011.90	268,361.10	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 37	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CASA SOMBRA, BENITO JUAREZ							
BENITO JUAREZ PAREDON COLORADO (PAREDON VIEJO)	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	MODULO 1	PRODUCTOR 20	TERMINADO
PROGRAMA INTEGRAL DE AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RECONVERSION PRODUCTIVA (PIASRE), VARIOS							
CABORCA VARIAS	60,000.00	18,000.00	42,000.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 10	TERMINADO
ADQUISICION DE CONTENEDORES DE PLASTICO PARA TRANSFORMACION DE PRODUCTOS CITRICOLAS EN EL VALLE DEL YAQUI, CAJEME							
CAJEME VARIAS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	UNIDAD 520	PRODUCTOR 37	TERMINADO
ESTUDIO DE VIABILIDAD FINANCIERA PARA RECONVERSION PRODUCTIVA, CAJEME							
CAJEME VARIAS	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	MUNICIPIO 1	TERMINADO
APOYO PARA LA ADQUISICION DE LINEA DE EMPAQUE ELECTRONICA PARA CITRICOS EN EL VALLE DEL YAQUI, CAJEME							
CAJEME VARIAS	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0.00	PLANTA 1	PRODUCTOR 37	TERMINADO
PROGRAMA INTEGRAL DE AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RECONVERSION PRODUCTIVA (PIASRE), VARIOS							
CAJEME VARIAS	1,590,723.00	477,216.90	1,113,506.10	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 168	TERMINADO
PROGRAMA INTEGRAL DE AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RECONVERSION PRODUCTIVA (PIASRE), VARIOS							
CUCURPE VARIAS	408,823.00	122,646.90	286,176.10	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 76	TERMINADO
PROGRAMA INTEGRAL DE AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RECONVERSION PRODUCTIVA (PIASRE), VARIOS							
CUMPAS VARIAS	629,560.00	188,868.00	440,692.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 78	TERMINADO
PROGRAMA INTEGRAL DE AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RECONVERSION PRODUCTIVA (PIASRE), VARIOS							
DIVISADEROS VARIAS	302,428.00	90,728.40	211,699.60	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 38	TERMINADO
PROGRAMA INTEGRAL DE AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RECONVERSION PRODUCTIVA (PIASRE), VARIOS							
FRONTERAS VARIAS	429,273.00	128,781.90	300,491.10	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 30	TERMINADO
PROGRAMA INTEGRAL DE AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RECONVERSION PRODUCTIVA (PIASRE), VARIOS							
GRANADOS VARIAS	263,039.00	78,911.70	184,127.30	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 33	TERMINADO
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE PLANTA CONGELADORA DE PRODUCTOS ACUICOLAS, GUAYMAS							
GUAYMAS GUASIMAS, LAS	1,003,462.00	1,003,462.00	0.00	0.00	PLANTA 1	PRODUCTOR 360	TERMINADO

**SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y
ACUACULTURA**
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA							
PROGRAMA INTEGRAL DE AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RECONVERSION PRODUCTIVA (PIASRE), VARIOS							
GUAYMAS VARIAS	1,377,654.00	413,296.20	964,357.80	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 182	TERMINADO
PROGRAMA INTEGRAL DE AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RECONVERSION PRODUCTIVA (PIASRE), VARIOS							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,068,910.00	320,673.00	748,237.00	0.00	GASTO 1	ORGANISMO 1	TERMINADO
PLANTA PROCESADORA DE NUEZ, HERMOSILLO							
HERMOSILLO COSTA, LA	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PRODUCTOR 40	TERMINADO
PROGRAMA INTEGRAL DE AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RECONVERSION PRODUCTIVA (PIASRE), VARIOS							
HERMOSILLO VARIAS	1,569,195.00	470,758.50	1,098,436.50	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 177	TERMINADO
PROGRAMA INTEGRAL DE AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RECONVERSION PRODUCTIVA (PIASRE), VARIOS							
HUACHINERA VARIAS	358,440.00	107,532.00	250,908.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 34	TERMINADO
PROGRAMA INTEGRAL DE AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RECONVERSION PRODUCTIVA (PIASRE), VARIOS							
HUASABAS VARIAS	273,621.00	82,086.30	191,534.70	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 34	TERMINADO
PROGRAMA INTEGRAL DE AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RECONVERSION PRODUCTIVA (PIASRE), VARIOS							
HUATABAMPO VARIAS	1,758,366.00	527,509.80	1,230,856.20	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 289	TERMINADO
PROGRAMA INTEGRAL DE AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RECONVERSION PRODUCTIVA (PIASRE), VARIOS							
HUEPAC VARIAS	338,963.00	101,688.90	237,274.10	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 43	TERMINADO
PROGRAMA INTEGRAL DE AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RECONVERSION PRODUCTIVA (PIASRE), VARIOS							
COLORADA, LA VARIAS	470,159.00	141,047.70	329,111.30	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 66	TERMINADO
PROGRAMA INTEGRAL DE AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RECONVERSION PRODUCTIVA (PIASRE), VARIOS							
MAGDALENA VARIAS	275,605.00	82,681.50	192,923.50	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 52	TERMINADO
PROGRAMA INTEGRAL DE AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RECONVERSION PRODUCTIVA (PIASRE), VARIOS							
MAZATAN VARIAS	355,443.00	106,632.90	248,810.10	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 52	TERMINADO
PROGRAMA INTEGRAL DE AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RECONVERSION PRODUCTIVA (PIASRE), VARIOS							
NACOZARI DE GARCIA VARIAS	402,426.00	120,727.80	281,698.20	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 29	TERMINADO
PROGRAMA INTEGRAL DE AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RECONVERSION PRODUCTIVA (PIASRE), VARIOS							
NAVOJOA VARIAS	1,981,276.00	594,382.80	1,386,893.20	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 236	TERMINADO
MODERNIZACION DE CENTRO DE REVISION MILITAR-QUEROBABI (ANTES PRECOS BENJAMIN HILL), OPODEPE							
OPODEPE QUEROBABI	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PRODUCTOR 5000	EN PROCESO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA							
PROGRAMA INTEGRAL DE AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RECONVERSION PRODUCTIVA (PIASRE), VARIOS							
OPODEPE VARIAS	387,743.00	153,352.90	234,390.10	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 48	TERMINADO
PROGRAMA INTEGRAL DE AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RECONVERSION PRODUCTIVA (PIASRE), VARIOS							
OQUITOA VARIAS	459,000.00	137,700.00	321,300.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 77	TERMINADO
PROGRAMA INTEGRAL DE AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RECONVERSION PRODUCTIVA (PIASRE), VARIOS							
QUIRIEGO VARIAS	603,095.00	180,928.50	422,166.50	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 51	TERMINADO
PROGRAMA INTEGRAL DE AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RECONVERSION PRODUCTIVA (PIASRE), VARIOS							
ROSARIO VARIAS	755,845.00	226,753.50	529,091.50	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 64	TERMINADO
PROGRAMA INTEGRAL DE AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RECONVERSION PRODUCTIVA (PIASRE), VARIOS							
SAHUARIPA VARIAS	897,780.00	269,334.00	628,446.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 73	TERMINADO
PROGRAMA INTEGRAL DE AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RECONVERSION PRODUCTIVA (PIASRE), VARIOS							
SAN FELIPE DE JESUS VARIAS	247,042.00	135,567.00	111,475.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 23	TERMINADO
PROGRAMA INTEGRAL DE AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RECONVERSION PRODUCTIVA (PIASRE), VARIOS							
SAN JAVIER VARIAS	279,760.00	83,928.00	195,832.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 37	TERMINADO
PROGRAMA INTEGRAL DE AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RECONVERSION PRODUCTIVA (PIASRE), VARIOS							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS VARIAS	547,139.00	164,141.70	382,997.30	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 37	TERMINADO
PROGRAMA INTEGRAL DE AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RECONVERSION PRODUCTIVA (PIASRE), VARIOS							
SAN PEDRO DE LA CUEVA VARIAS	500,226.00	150,067.80	350,158.20	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 81	TERMINADO
PROGRAMA INTEGRAL DE AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RECONVERSION PRODUCTIVA (PIASRE), VARIOS							
SANTA ANA VARIAS	296,154.00	88,846.20	207,307.80	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 55	TERMINADO
PROGRAMA INTEGRAL DE AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RECONVERSION PRODUCTIVA (PIASRE), VARIOS							
SUAQUI GRANDE VARIAS	341,454.00	102,436.20	239,017.80	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 43	TERMINADO
PROGRAMA INTEGRAL DE AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RECONVERSION PRODUCTIVA (PIASRE), VARIOS							
TUBUTAMA VARIAS	240,000.00	72,000.00	168,000.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 41	TERMINADO
PROGRAMA INTEGRAL DE AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RECONVERSION PRODUCTIVA (PIASRE), VARIOS							
URES VARIAS	643,442.00	193,032.60	450,409.40	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 91	TERMINADO
PROGRAMA INTEGRAL DE AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RECONVERSION PRODUCTIVA (PIASRE), VARIOS							
VILLA HIDALGO VARIAS	167,287.00	50,186.10	117,100.90	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 21	TERMINADO

**SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y
ACUACULTURA**
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA							
PROGRAMA INTEGRAL DE AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RECONVERSION PRODUCTIVA (PIASRE), VARIOS							
VILLA PESQUEIRA VARIAS	388,721.00	116,616.30	272,104.70	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 47	TERMINADO
PROGRAMA INTEGRAL DE AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RECONVERSION PRODUCTIVA (PIASRE), VARIOS							
YECORA VARIAS	556,900.00	167,070.00	389,830.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 47	TERMINADO
FONDO DE FOMENTO A LA SANIDAD ANIMAL, VARIOS							
VARIOS VARIAS	333,422.00	333,422.00	0.00	0.00	FONDO 1	PRODUCTOR 40000	TERMINADO
PROGRAMA INTEGRAL DE AGRICULTURA SOSTENIBLE Y RECONVERSION PRODUCTIVA (PIASRE), VARIOS							
VARIOS VARIAS	17,957,702.00	17,957,702.00	0.00	0.00	PROYECTO 32	PRODUCTOR 3155	TERMINADO
APOYO A PRODUCTORES PESQUEROS Y ACUICOLAS AFECTADOS POR EL HURACAN HENRIETTE, VARIOS							
VARIOS VARIAS	761,953.00	761,953.00	0.00	0.00	HECTAREA 754	PRODUCTOR 1136	EN PROCESO
APOYO A PRODUCTORES PESQUEROS Y ACUICOLAS AFECTADOS POR EL HURACAN HENRIETTE, VARIOS							
VARIOS VARIAS	1,777,890.00	1,777,890.00	0.00	0.00	HECTAREA 754	PRODUCTOR 1136	EN PROCESO
SANIDAD VEGETAL							
VARIOS VARIAS	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	CAMPAÑA 10	PRODUCTOR 23371	TERMINADO
SUBPROGRAMA DE APOYO A LOS PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR)							
VARIOS VARIAS	4,283,838.00	4,283,838.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PRODUCTOR 1120	TERMINADO
SUBPROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA)							
VARIOS VARIAS	1,183,600.00	1,183,600.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PRODUCTOR 1347	TERMINADO
SUBPROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS Y ORGANIZACION RURAL (PROFEMOR)							
VARIOS VARIAS	925,360.00	925,360.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PRODUCTOR 56	TERMINADO
APOYO A ASOCIACIONES GANADERAS LOCALES							
VARIOS VARIAS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 43	PRODUCTOR 9183	TERMINADO
SANIDAD ACUÍCOLA							
VARIOS VARIAS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	CAMPAÑA 5	PRODUCTOR 6500	TERMINADO
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS BALANCEADOS, HERMOSILLO							
VARIOS VARIAS	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	TONELADA 5203.05	PRODUCTOR 14325	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	82,470,689.00	63,764,750.00	18,705,939.00	0.00			64 Proyectos

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[TF] FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL							
SISTEMA DE INFORMACION DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PRODUCTOR 65000	TERMINADO
CONSEJO CONSULTIVO TECNICO DE LA VIDA SILVESTRE, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,415,120.00	1,415,120.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PRODUCTOR 1500	TERMINADO
PROGRAMA DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES (PROCOREF)							
VARIOS VARIAS	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	0.00	HECTAREA 3600	PRODUCTOR 25	TERMINADO
PROYECTO DE DESARROLLO DE LA VIDA SILVESTRE							
VARIOS VARIAS	1,617,062.00	1,617,062.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1500	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	6,132,182.00	6,132,182.00	0.00	0.00			4 Proyectos
[TG] DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)							
REVESTIMIENTO DE CANAL Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS.							
BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	833,195.00	499,800.00	0.00	333,395.00	KM. 1.79	PRODUCTOR 23	TERMINADO
REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS EN CANALES							
BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	962,632.00	499,800.00	0.00	462,832.00	KM. .81	PRODUCTOR 21	TERMINADO
REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS EN CANALES.							
BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	964,957.00	499,800.00	0.00	465,157.00	KM. 2.01	PRODUCTOR 18	TERMINADO
REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS EN CANALES							
BENITO JUAREZ VARIAS	514,818.00	499,800.00	0.00	15,018.00	KM. 1.0	PRODUCTOR 21	TERMINADO
MEDIDORES DISTRITO DE RIEGO 037 DISTRITO CABORCA							
CABORCA VARIAS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 100	PRODUCTOR 800	TERMINADO
REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS EN CANALES							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	858,252.00	499,800.00	0.00	358,452.00	KM. 1.29	PRODUCTOR 23	TERMINADO
REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS EN CANALES							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	981,765.00	649,800.00	0.00	331,965.00	KM. 1.0	PRODUCTOR 23	TERMINADO
REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS EN CANALES.							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	622,176.00	499,800.00	0.00	122,376.00	KM. .81	PRODUCTOR 21	TERMINADO
REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS EN CANALES							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1,017,063.00	499,800.00	0.00	517,263.00	KM. .60	PRODUCTOR 21	TERMINADO

**SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y
ACUACULTURA**
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[TG] DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)							
REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS EN CANALES							
CAJEME VARIAS	932,727.00	499,800.00	0.00	432,927.00	KM. 1.0	PRODUCTOR 21	TERMINADO
REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE CANALES							
CAJEME VARIAS	907,498.00	499,800.00	0.00	407,698.00	KM. 1.42	PRODUCTOR 21	TERMINADO
REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS EN CANALES							
CAJEME VARIAS	1,020,362.00	499,800.00	0.00	520,562.00	KM. 1.25	PRODUCTOR 21	TERMINADO
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA PARA RIEGO DE USO AGRICOLA EN LOS MUNICIPIOS DE GUAYMAS-EMPALME, VARIOS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	499,500.00	499,500.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1000	PRODUCTOR 30	TERMINADO
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA EN UNIDAD DE RIEGO #2, HUATABAMPO							
HUATABAMPO VARIAS	1,999,998.00	1,999,998.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1730	PRODUCTOR 130	TERMINADO
PROYECTO EJECUTIVO DE LA ZONA DE RIEGO EN EL MODULO NO.6 DEL DISTRITO DE RIEGO 038, HUATABAMPO							
HUATABAMPO VARIAS	102,600.00	102,600.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 30	TERMINADO
REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS EN CANALES DE CONDUCCION DE AGUA PARA RIEGO DE USO AGRÍCOLA							
SAN IGNACIO RIO MUERTO VARIAS	934,665.00	499,800.00	0.00	434,865.00	KM. 1.2	PRODUCTOR 23	TERMINADO
REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS EN CANALES							
SAN IGNACIO RIO MUERTO VARIAS	445,226.00	436,536.00	0.00	8,690.00	KM. .96	PRODUCTOR 21	TERMINADO
REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE OPERACIÓN							
SAN IGNACIO RIO MUERTO VARIAS	511,212.00	499,800.00	0.00	11,412.00	KM. 1.13	PRODUCTOR 21	TERMINADO
REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL DISTRITO DE RIEGO 014, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO VARIAS	993,700.00	993,700.00	0.00	0.00	HECTAREA 22700	PRODUCTOR 1663	TERMINADO
PROGRAMA ESTATAL DE PERFORACION Y REHABILITACION DE POZOS AGRICOLAS, VARIOS							
VARIOS VARIAS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 3	PRODUCTOR 815	TERMINADO
SUMINISTRO E INSTALACION DE 20 MEDIDORES VOLUMETRICOS EN POZOS AGRICOLAS DE UNIDADES DE RIEGO DEL RIO SONORA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	MEDIDOR 0	PRODUCTOR 0	POR INICIAR
PROGRAMA ESTATAL DE PERFORACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS PARA USO AGRICOLA EN VARIOS MUNICIPIOS							
VARIOS VARIAS	5,001,458.00	5,001,458.00	0.00	0.00	OBRA 16	PRODUCTOR 242	TERMINADO
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA PARA RIEGO DE USO AGRICOLA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	412,790.00	412,790.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1400	PRODUCTOR 18	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[TG] DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)							
PROGRAMA ESTATAL DE PERFORACION Y REHABILITACION DE POZOS AGRICOLAS, VARIOS							
VARIOS VARIAS	1,096,509.00	1,096,509.00	0.00	0.00	POZO 17	PRODUCTOR 815	TERMINADO
REVESTIMIENTO DE CANAL Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS							
VARIOS VARIAS	1,689,374.00	999,800.00	0.00	689,574.00	KM. 3.4	PRODUCTOR 23	TERMINADO
REVESTIMIENTO DE CANAL Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS							
VARIOS VARIAS	421,149.00	420,805.00	0.00	344.00	KM. 1.0	PRODUCTOR 23	TERMINADO
REVESTIMIENTO DE CANAL Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS							
VARIOS VARIAS	1,584,162.00	999,800.00	0.00	584,362.00	KM. 2.83	PRODUCTOR 23	TERMINADO
REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS EN CANALES							
VARIOS VARIAS	814,689.00	499,800.00	0.00	314,889.00	KM. 1.4	PRODUCTOR 23	TERMINADO
REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS EN CANALES							
VARIOS VARIAS	957,805.00	499,800.00	0.00	458,005.00	KM. 1.97	PRODUCTOR 23	TERMINADO
REVESTIMIENTO EN CANALES Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS							
VARIOS VARIAS	998,816.00	499,800.00	0.00	499,016.00	KM .49	PRODUCTOR 23	TERMINADO
REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS EN CANALES.							
VARIOS VARIAS	615,505.00	499,800.00	0.00	115,705.00	KM. .87	PRODUCTOR 21	TERMINADO
REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS EN CANALES							
VARIOS VARIAS	534,750.00	435,234.00	0.00	99,516.00	KM. 0.6	PRODUCTOR 21	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	30,929,353.00	23,745,330.00	0.00	7,184,023.00			32 Proyectos
[TJ] INFRAESTRUCTURA PECUARIA							
CONSTRUCCION DE DOS REPRESOS PARA ABREVADERO EN EL PREDIO EL POCITO, CARBO							
CARBO COLA DE TIZON	63,250.00	63,250.00	0.00	0.00	OBRA 2	PRODUCTOR 1	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	63,250.00	63,250.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
AMPLIACION Y TERMINACION DE DOS POZOS PROFUNDOS PARA AGUA POTABLE, ALAMOS							
ALAMOS ALAMOS	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	POZO 2	HABITANTE 24439	TERMINADO
ELECTRIFICACION DE POZO PARA AGUA POTABLE, ALAMOS							
ALAMOS ALAMOS	441,936.00	441,936.00	0.00	0.00	POZO 1	HABITANTE 24439	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN ALAMOS							
ALAMOS ALAMOS	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 2876	PERSONA 8201	TERMINADO
REHABILITACION DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE, CANANEA							
CANANEA CANANEA	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 5726	PERSONA 30515	TERMINADO
REHABILITACION DE FUENTES DE CAPTACION PARA AGUA POTABLE, CANANEA							
CANANEA CANANEA	377,509.00	377,509.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 30515	TERMINADO
PROYECTO EJECUTIVO PARA NUEVA ZONA DE CAPTACION Y SU INTEGRACION AL SISTEMA ACTUAL, CANANEA							
CANANEA CANANEA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 31067	EN PROCESO
REHABILITACION DE FUENTES DE CAPTACION PARA AGUA POTABLE, CANANEA							
CANANEA CANANEA	113,253.00	113,253.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 30515	TERMINADO
CONSTRUCCION DE REBOMBEO Y AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EN EMPALME							
EMPALME EMPALME	305,438.00	305,438.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 916	PERSONA 632	TERMINADO
CONSTRUCCION DE REBOMBEO Y AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EN EMPALME							
EMPALME EMPALME	145,601.00	145,601.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 632	TERMINADO
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE TANQUE ELEVADO EN ESQUEDA, FRONTERAS							
FRONTERAS ESQUEDA	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 5769	TERMINADO
AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE, FRONTERAS							
FRONTERAS ESQUEDA	512,000.00	512,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1925	PERSONA 5769	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBEO Y LINEA A PRESION DE AGUA POTABLE, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 0	PERSONA 30500	POR INICIAR
ESTUDIO GEOHIDROLOGICO DE LA ZONA LOS BAGOTES, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONA 160000	TERMINADO
AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE GALERIA FILTRANTE EN NACAZARI DE GARCIA							
NACAZARI DE GARCIA NACAZARI DE GARCIA	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 11193	TERMINADO
PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO EN SAN IGNACIO RIO MUERTO							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	POZO 1	PERSONA 2000	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	10,685,737.00	10,685,737.00	0.00	0.00			15 Proyectos

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							
REHABILITACION DE COLECTOR EN AVENIDA "R" FINAL SUR, CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 535	PERSONA 350	TERMINADO
REHABILITACION DE COLECTOR EN AVENIDA "R" FINAL SUR, CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 350	TERMINADO
PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CABORCA							
CABORCA PLUTARCO ELIAS CALLES	372,491.00	372,491.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 2979	EN PROCESO
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO EN FRACCIONAMIENTO NUEVO CANANEA (PRIMERA ETAPA), CANANEA							
CANANEA CANANEA	1,418,800.00	1,418,800.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1938	PERSONA 2500	TERMINADO
REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EMPALME							
EMPALME EMPALME	618,202.00	618,202.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1600	PERSONA 1103	TERMINADO
REHABILITACION DE EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS, EMPALME							
EMPALME EMPALME	752,772.00	752,772.00	0.00	0.00	EQUIPO 13	PERSONA 45887	TERMINADO
REHABILITACION DE COLECTOR PARQUE INDUSTRIAL, EMPALME							
EMPALME EMPALME	247,228.00	247,228.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 325	PERSONA 13766	TERMINADO
REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EMPALME							
EMPALME EMPALME	196,463.00	196,463.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 1103	TERMINADO
REHABILITACION DE EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS, EMPALME							
EMPALME EMPALME	225,832.00	225,832.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 45887	TERMINADO
REHABILITACION DE COLECTOR PARQUE INDUSTRIAL, EMPALME							
EMPALME EMPALME	74,168.00	74,168.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 13766	TERMINADO
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, FRONTERAS							
FRONTERAS ESQUEDA	348,000.00	348,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 700	PERSONA 5769	TERMINADO
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION Y DISEÑO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS, HERMOSILLO							
HERMOSILLO BAHIA KINO	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 31067	EN PROCESO
REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO, NACAZARI DE GARCIA							
NACAZARI DE GARCIA NACAZARI DE GARCIA	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1075	PERSONA 10090	TERMINADO
REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO, NACAZARI DE GARCIA							
NACAZARI DE GARCIA NACAZARI DE GARCIA	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	OBRA 3	PERSONA 10090	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y
ACUACULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							
CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR KENNEDY, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	223,236.00	223,236.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 0	HABITANTE 0	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR TECNOLOGICO, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	2,026,764.00	2,026,764.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 0	PERSONA 56300	POR INICIAR
PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO A BASE DE LAGUNAS DE OXIDACION, SAN IGNACIO RIO MUERTO							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	PROYCTO 1	HABITANTE 6860	TERMINADO
PROYECTO EJECUTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO A BASE DE LAGUNAS DE OXIDACION, SAN IGNACIO RIO MUERTO							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 6860	TERMINADO
PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LAGUNA DE OXIDACION, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO GOLFO DE SANTA CLARA	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 3186	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	10,753,956.00	10,753,956.00	0.00	0.00			19 Proyectos
[U5] TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PLANTAS DE TRATAMIENTOS)							
CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ALAMOS							
ALAMOS ALAMOS	4,882,922.00	4,882,922.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 8201	TERMINADO
CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ALAMOS							
ALAMOS ALAMOS	2,922,922.00	2,922,922.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 8201	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	7,805,844.00	7,805,844.00	0.00	0.00			2 Proyectos
SUBTOTAL 2007	285,173,794.60	259,283,832.60	18,705,939.00	7,184,023.00			221 Proyectos

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008**[3D] APOYO A LA OPERACION DEL SISTEMA ESTATAL HIDRAULICO**

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION CLIMATOLOGICA, ALAMOS							
ALAMOS ALAMOS	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	PERSONA 25152	POR INICIAR
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN ATIL							
ATIL ATIL	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 715	POR INICIAR
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CIUDAD DE BACUM							
BACUM BACUM	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 3780	POR INICIAR
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA INTRODUCCION DE DRENAJE EN VARIAS LOCALIDADES, BAVIACORA							
BAVIACORA VARIAS	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 666	POR INICIAR

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[3D] APOYO A LA OPERACION DEL SISTEMA ESTATAL HIDRAULICO							
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VILLA JUAREZ							
BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 12691	POR INICIAR
ACTUALIZACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ATRAVES DEL DESARROLLO DE SOFTWARE PARA CAJERO AUTOMATICO EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	210,605.77	210,605.77	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 380000	POR INICIAR
ACTUALIZACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ATRAVES DEL DESARROLLO DE SOFTWARE PARA CAJERO AUTOMATICO EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 380000	POR INICIAR
ACTUALIZACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ATRAVES DE LECTURAS DE TOMAS DE AGUA CON DISPOSITIVOS MOVILES, EMPALME							
EMPALME EMPALME	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 30500	POR INICIAR
SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EMPALME							
EMPALME EMPALME	2,068,453.60	2,068,453.60	0.00	0.00	MEDIDOR 3000	PERSONA 12900	POR INICIAR
ACTUALIZACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ATRAVES DE LECTURAS DE TOMAS DE AGUA CON DISPOSITIVOS MOVILES, EMPALME							
EMPALME EMPALME	126,363.46	126,363.46	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 30500	POR INICIAR
ACTUALIZACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ATRAVES DE CONSULTA DE SALDOS Y PAGOS POR INTERNET, EMPALME							
EMPALME EMPALME	210,605.77	210,605.77	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 30500	POR INICIAR
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION CLIMATOLOGICA, EMPALME							
EMPALME EMPALME	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	PERSONA 49987	POR INICIAR
SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EMPALME							
EMPALME EMPALME	4,092,270.00	1,493,826.00	2,455,362.00	143,082.00	MEDIDOR 3000	PERSONA 12900	POR INICIAR
ACTUALIZACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ATRAVES DE CONSULTA DE SALDOS Y PAGOS POR INTERNET, EMPALME							
EMPALME EMPALME	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 30500	POR INICIAR
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACION Y AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN SONOYTA, GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 10061	POR INICIAR
SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDORES, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	3,900,000.00	1,560,000.00	2,340,000.00	0.00	MEDIDOR 24	PERSONA 100000	POR INICIAR
SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDIDORES, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	1,971,269.99	1,971,269.99	0.00	0.00	MEDIDOR 24	PERSONA 100000	POR INICIAR
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION CLIMATOLOGICA, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	PERSONA 130329	POR INICIAR

**SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y
ACUACULTURA**
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[3D] APOYO A LA OPERACION DEL SISTEMA ESTATAL HIDRAULICO							
CONSOLIDACION DEL COMITE TECNICO DE AGUAS SUBTERRANEAS DE MESA DEL SERI-LA VICTORIA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO VARIAS	800,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 400000	POR INICIAR
ESTUDIO Y PROYECTO PARA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA EN EL ETCHOROPO, HUATABAMPO							
HUATABAMPO ETCHOROPO	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 4174	POR INICIAR
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VARIAS LOCALIDADES, LA COLORADA							
COLORADA, LA VARIAS	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 750	POR INICIAR
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACION DE EMISOR Y CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS EN LA CIUDAD DE MAGDALENA							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 23101	POR INICIAR
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN MAZATAN							
MAZATAN MAZATAN	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 1312	POR INICIAR
SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	642,940.00	257,176.00	385,764.00	0.00	MEDIDOR 330	PERSONA 1419	POR INICIAR
SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MOCTEZUMA							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	324,976.49	324,976.49	0.00	0.00	MEDIDOR 330	PERSONA 1419	POR INICIAR
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN NACUZARI DE GARCIA							
NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 10090	POR INICIAR
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION CLIMATOLOGICA, NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	PERSONA 140650	POR INICIAR
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LAGUNA DE OXIDACION EN OQUITOA							
OQUITOA OQUITOA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 450	POR INICIAR
ACTUALIZACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ATRAVES DE LA ACTUALIZACION EN LINEA Y REPORTES EJECUTIVOS, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	650,000.00	325,000.00	325,000.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 55900	POR INICIAR
ACTUALIZACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ATRAVES DE LA ACTUALIZACION EN LINEA Y REPORTES EJECUTIVOS, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	273,787.50	273,787.50	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 55900	POR INICIAR
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION CLIMATOLOGICA, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	PERSONA 31157	POR INICIAR
ESTUDIO Y PROYECTO PARA INTRODUCCION DEL DRENAJE SANITARIO EN TEPAHUI, QUIRIEGO							
QUIRIEGO TEPAHUI	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 293	POR INICIAR

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[3D] APOYO A LA OPERACION DEL SISTEMA ESTATAL HIDRAULICO							
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION CLIMATOLOGICA, SAHUARIPA							
SAHUARIPA SAHUARIPA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	PERSONA 7949	POR INICIAR
SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA							
SAHUARIPA SAHUARIPA	2,538,590.00	1,015,436.00	1,523,154.00	0.00	MEDIDOR 1360	PERSONA 5848	POR INICIAR
ELABORACION Y LEVANTAMIENTO DEL PADRON DE USUARIOS EN LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA							
SAHUARIPA SAHUARIPA	105,993.67	105,993.67	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 6407	POR INICIAR
ELABORACION Y LEVANTAMIENTO DEL PADRON DE USUARIOS EN LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA							
SAHUARIPA SAHUARIPA	209,700.00	83,880.00	125,820.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 6407	POR INICIAR
SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAHUARIPA							
SAHUARIPA SAHUARIPA	1,283,140.07	1,283,140.07	0.00	0.00	MEDIDOR 1360	PERSONA 5848	POR INICIAR
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE FILTRO Y LINEA DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZO DE AGUA POTABLE EN SAN JAVIER							
SAN JAVIER SAN JAVIER	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 215	POR INICIAR
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION CLIMATOLOGICA, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	PERSONA 45006	POR INICIAR
SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES PARA AGUA POTABLE EN ESTACION PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS PESQUEIRA	2,588,917.00	1,035,567.00	1,553,350.00	0.00	MEDIDOR 1450	PERSONA 6235	POR INICIAR
SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES PARA AGUA POTABLE EN ESTACION PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS PESQUEIRA	1,308,577.88	1,308,577.88	0.00	0.00	MEDIDOR 1450	PERSONA 6235	POR INICIAR
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN SAN PEDRO DE LA CUEVA							
SAN PEDRO DE LA CUEVA SAN PEDRO DE LA CUEVA	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 955	POR INICIAR
ESTUDIO Y PROYECTO PARA NUEVA FUENTE DE CAPTACION DE AGUA POTABLE EN SANTA ANA							
SANTA ANA SANTA ANA	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN SARIC							
SARIC SARIC	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 1312	POR INICIAR
ESTUDIO Y PROYECTO INTEGRAL PARA AGUA POTABLE EN TEPACHE							
TEPACHE TEPACHE	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 1184	POR INICIAR
CONSOLIDACION DEL COMITE TECNICO DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL RIO ZANJON, VARIOS							
VARIOS VARIAS	800,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 11500	POR INICIAR

**SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y
ACUACULTURA**
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[3D] APOYO A LA OPERACION DEL SISTEMA ESTATAL HIDRAULICO							
CONSOLIDACION DEL COMITE TECNICO DE AGUAS SUBTERRANEAS DEL RIO SAN JOSE DE GUAYMAS, VARIOS							
VARIOS VARIAS	800,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 20000	POR INICIAR
ESTUDIO Y DIAGNOSTICO HIDRAULICO GENERAL DEL ESTADO DE SONORA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	631,817.31	631,817.31	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONA 2450000	POR INICIAR
ESTUDIO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION, VARIOS							
VARIOS VARIAS	631,817.31	631,817.31	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONA 2450000	POR INICIAR
ESTUDIO Y DIAGNOSTICO HIDRAULICO GENERAL DEL ESTADO DE SONORA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONA 2450000	POR INICIAR
ESTUDIO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION, VARIOS							
VARIOS VARIAS	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONA 2450000	POR INICIAR
CREACION Y FORTALECIMIENTO DE GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO CUENCA DEL RIO MAYO, VARIOS							
VARIOS VARIAS	1,300,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 373792	POR INICIAR
CREACION Y FORTALECIMIENTO DE GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA YAQUI-MATAPE, VARIOS							
VARIOS VARIAS	1,300,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 1000000	POR INICIAR
ORGANIZACION DE PRODUCTORES EN UNIDADES DE RIEGO DE LA CUENCA DEL RIO SONORA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PRODUCTOR 471	POR INICIAR
CREACION Y FORTALECIMIENTO DE GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA DEL ALTO NOROESTE, VARIOS							
VARIOS VARIAS	1,300,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 1000000	POR INICIAR
PAGO DE DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	9,715,035.00	9,715,035.00	0.00	0.00	ORGANISMO 4	PERSONA 175576	EN PROCESO
APOYO FINANCIERO A ORGANISMOS OPERADORES, VARIOS							
VARIOS VARIAS	18,804,411.00	18,804,411.00	0.00	0.00	ORGANISMO 2	PERSONA 249	EN PROCESO
APOYO PARA PAGO DE PASIVOS A ORGANISMOS OPERADORES, VARIOS							
VARIOS VARIAS	14,400,000.00	14,400,000.00	0.00	0.00	ORGANISMO 3	PERSONA 319	EN PROCESO
GASTOS DE OPERACION DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	60,562,466.00	60,562,466.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 106	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	150,501,737.82	136,350,205.82	14,008,450.00	143,082.00			59 Proyectos

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[3F] FOMENTO, PROMOCION Y APROVECHAM. P/ACT. Y PROD. AGRICOLA Y AGROINDUSTRIAL							
PROMOCION COMERCIAL AGRICOLA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	EVENTO 3	ORGANISMOS 13	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[3P] DESARROLLO DE TECNOLOGIA							
COSECHA DE LLUVIA EN PLANTELES ESCOLARES, VARIOS							
VARIOS VARIAS	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	OBRA 6	PERSONA 270	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[6P] CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS							
OPERACION DEL INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO VARIAS	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	ORGANISMO 1	PERSONA 27	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[ED] DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS							
CONSTRUCCION DE LAGUNA DE OXIDACION (PRIMERA ETAPA), CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	14,800,000.00	7,400,000.00	7,400,000.00	0.00	LAGUNA 1	PERSONA 52330	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE LAGUNA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CANANEA							
CANANEA CANANEA	9,750,000.00	4,875,000.00	4,875,000.00	0.00	LAGUNA 1	PERSONA 31067	POR INICIAR
TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS DEL SISTEMA ETCHOJOA-HUATABAMPO-LA UNION, VARIOS							
HUATABAMPO HUATABAMPO	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 20000	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	39,550,000.00	27,275,000.00	12,275,000.00	0.00			3 Proyectos
[EH] INFRAESTRUCTURA PESQUERA Y ACUICOLA							
CONSTRUCCION DE ESCOLLERA Y CANAL DE LLAMADA EN LA ATANASIA (CONTINUACION Y TERMINACION)							
BACUM BACUM	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PRODUCTOR 1300	POR INICIAR
REHABILITACION DE PARQUE ACUICOLA LA ATANASIA							
BACUM BACUM	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PRODUCTOR 1300	POR INICIAR
REHABILITACION DEL PARQUE ACUICOLA DEL TOBARI							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PRODUCTOR 750	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE MUELLE INTEGRAL PARA EMBARCACIONES MENORES EN EL ESTERO EL MERO, MUNICIPIO DE GUAYMAS, SONORA TERCERA ETAPA							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	4,210,000.00	4,210,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PRODUCTOR 1400	POR INICIAR

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[EH] INFRAESTRUCTURA PESQUERA Y ACUICOLA							
CONSTRUCCION DE MUELLES PARA EMBARCACIONES MENORES EN LA PRESA "EL NOVILLO" EN EL NOVILLO, SOYOPA							
SOYOPA NOVILLO, EL	2,590,000.00	590,000.00	2,000,000.00	0.00	OBRA 1	PRODUCTOR 4	POR INICIAR
SUPERVISION EXTERNA PARA EL CONTROL DE OBRAS DE CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA ACUICOLA, POR DAÑOS OCASIONADOS POR EL HURACAN HENRIETTE EN VARIOS MUNICIPIOS							
VARIOS VARIAS	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PRODUCTOR 2200	TERMINADO
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ACUICOLA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 4	PRODUCTOR 1500	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	20,650,000.00	18,650,000.00	2,000,000.00	0.00			7 Proyectos
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
ELABORACION Y LEVANTAMIENTO DE PADRON DE USUARIOS, ACONCHI							
ACONCHI ACONCHI	87,750.00	87,750.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 2657	POR INICIAR
REHABILITACION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS, ACONCHI							
ACONCHI ACONCHI	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 2657	POR INICIAR
EQUIPAMIENTO E INTERCONEXION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA GACELA, ALAMOS							
ALAMOS GACELA, LA	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 124	POR INICIAR
PROYECTO PARA SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, ALTAR							
ALTAR ALTAR	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 7257	POR INICIAR
ESTUDIO DE EFICIENCIA ELECTROMECANICA EN EL INTERMUNICIPAL DEL DESIERTO DE ALTAR							
ALTAR ALTAR	466,000.00	466,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONA 8357	POR INICIAR
ELABORACION Y LEVANTAMIENTO DE PADRON DE USUARIOS, ARIVECHI							
ARIVECHI ARIVECHI	55,800.00	55,800.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 1690	POR INICIAR
ADQUISICION E INSTALACION DE MICROMEDIDORES DE AGUA POTABLE, ARIVECHI							
ARIVECHI ARIVECHI	781,200.00	781,200.00	0.00	0.00	MEDIDOR 401	PERSONA 1724	POR INICIAR
CONSTRUCCION DEL SISTEMA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) EN TARACHI, ARIVECHI							
ARIVECHI TARACHI	388,360.00	388,360.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 383	POR INICIAR
CONSTRUCCION DEL SISTEMA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA) EN TARACHI, ARIVECHI							
ARIVECHI TARACHI	760,000.00	228,000.00	532,000.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 383	EN PROCESO
REHABILITACION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS, ARIZPE							
ARIZPE ARIZPE	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 3075	POR INICIAR

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
ELABORACION Y LEVANTAMIENTO DE PADRON DE USUARIOS, ARIZPE							
ARIZPE ARIZPE	101,550.00	101,550.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 3075	POR INICIAR
CONSTRUCCIÓN DE PILA DE ALMACENAMIENTO DE BACANUCHI							
ARIZPE ARIZPE	395,954.00	395,954.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
REHABILITACION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS, ATIL							
ATIL ATIL	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 734	POR INICIAR
ELABORACION Y LEVANTAMIENTO DE PADRON DE USUARIOS, BACANORA							
BACANORA BACANORA	38,550.00	38,550.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 1170	POR INICIAR
ADQUISICION E INSTALACION DE MICROMEDIDORES DE AGUA POTABLE, BACANORA							
BACANORA BACANORA	539,700.00	539,700.00	0.00	0.00	MEDIDOR 277	PERSONA 1191	POR INICIAR
ELABORACION Y LEVANTAMIENTO DE PADRON DE USUARIOS, BACOACHI							
BACOACHI BACOACHI	60,750.00	60,750.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 1840	POR INICIAR
REHABILITACION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS, BACOACHI							
BACOACHI BACOACHI	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 1840	POR INICIAR
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, BACUM							
BACUM BACUM	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 3780	EN PROCESO
ELABORACION Y LEVANTAMIENTO DE PADRON DE USUARIOS, BANAMICHI							
BANAMICHI BANAMICHI	119,450.00	53,757.00	0.00	65,693.00	PROGRAMA 1	PERSONA 3646	POR INICIAR
REHABILITACION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS, BANAMICHI							
BANAMICHI BANAMICHI	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 3646	POR INICIAR
ELABORACION Y LEVANTAMIENTO DE PADRON DE USUARIOS, BAVIACORA							
BAVIACORA BAVIACORA	87,750.00	87,750.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 2657	POR INICIAR
REHABILITACION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS, BAVIACORA							
BAVIACORA BAVIACORA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 2657	POR INICIAR
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE							
BENITO JUÁREZ BENITO JUÁREZ	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN EJIDO FRANCISCO ORIBE DE ALBA, CABORCA							
CABORCA ORIBE DE ALBA	711,740.00	355,870.00	355,870.00	0.00	POZO 1	PERSONA 181	EN PROCESO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN EJIDO FRANCISCO ORIBE DE ALBA, CABORCA							
CABORCA ORIBE DE ALBA	259,785.10	259,785.10	0.00	0.00	POZO 1	PERSONA 181	POR INICIAR
ELABORACION Y LEVANTAMIENTO DE PADRON DE USUARIOS, CUCURPE							
CUCURPE CUCURPE	50,850.00	50,850.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 1539	POR INICIAR
REHABILITACION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS, CUCURPE							
CUCURPE CUCURPE	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 1539	POR INICIAR
CONSTRUCCIÓN DE PILA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE							
DIVISADEROS DIVISADEROS	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
ELABORACION Y LEVANTAMIENTO DE PADRON DE USUARIOS, ETCHOJOA							
ETCHOJOA ETCHOJOA	544,950.00	544,950.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 16503	POR INICIAR
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BACAJAQUIA, ETCHOJOA							
ETCHOJOA BACAJAQUIA	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 381	EN PROCESO
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BAYAJORIT, ETCHOJOA							
ETCHOJOA BAYAJORI	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 411	POR INICIAR
AMPLIACION DE EMISOR PARA NUEVAS LAGUNAS DE OXIDACION TUBO PVC DE 24", PLUTARCO ELIAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
ED-947.- REHABILITACION DE POZOS DE AGUA POTABLE, GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES VARIAS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	POZO 2	PERSONA 1013	POR INICIAR
ADQUISICION E INSTALACION DE CAJERO AUTOMATICO, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	182,682.00	182,682.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 21500	POR INICIAR
PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA EN ETCHOROPO, HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	5,074,862.00	5,074,862.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	MUNICIPIO 1	EN PROCESO
PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA EN EL ETCHOROPO (REHABILITACION), HUATABAMPO							
HUATABAMPO ETCHOROPO	4,925,138.00	4,925,138.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 3780	EN PROCESO
REHABILITACION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS, HUEPAC							
HUEPAC HUEPAC	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 1539	POR INICIAR
ELABORACION Y LEVANTAMIENTO DE PADRON DE USUARIOS, HUEPAC							
HUEPAC HUEPAC	52,080.00	52,080.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 1539	POR INICIAR

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							

AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LA COLORADA							
COLORADA, LA COLORADA, LA	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 288	POR INICIAR
SECTORIZACION DE RED DE AGUA POTABLE, NACAZARI DE GARCIA							
NACAZARI DE GARCIA NACAZARI DE GARCIA	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 1125	POR INICIAR
CONSTRUCCION DEL PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN MASIACA, NAVOJOA							
NAVOJOA MASIACA	13,200,000.00	13,200,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	LOCALIDAD 1	POR INICIAR
INTRODUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE SINAHUIZA A LOS COCOS, LOS COCOS, NAVOJOA							
NAVOJOA SANTA ISABEL -LOS COCOS-	414,235.00	414,235.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 3480	PERSONA 50	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE ELEVADO EN AGIABAMPO, NAVOJOA							
NAVOJOA AGIABAMPO	1,972,121.00	1,972,121.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 3055	PERSONA 374	POR INICIAR
PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN BATAYAQUI, NAVOJOA							
NAVOJOA BATAYAQUI (ZONA URBANA)	800,000.00	240,000.00	560,000.00	0.00	POZO 1	PERSONA 204	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE SISTEMA PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN BATAYAQUI, NAVOJOA							
NAVOJOA BATAYAQUI (ZONA URBANA)	1,500,000.00	450,000.00	1,050,000.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 204	POR INICIAR
AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR LAS LOCALIDADES DE MASIACA, TEACHIVE, CHOACALLE, SAN JOSE, SAN PEDRITO Y CUCAJAQUI EN NAVOJOA							
NAVOJOA VARIAS	6,062,498.87	5,362,979.77	0.00	699,519.10	SISTEMA 1	PERSONA 3219	EN PROCESO
AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR LAS LOCALIDADES DE ROSALES, SAN FRANCISCO, MEZQUITAL DE BUYACUZI, CAPOHUIZA Y LOME DEL REFUGIO, NAVOJOA							
NAVOJOA VARIAS	11,345,823.00	2,836,456.00	5,672,911.00	2,836,456.00	SISTEMA 1	PERSONA 3950	EN PROCESO
AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR LAS LOCALIDADES DE ROSALES, SAN FRANCISCO, MEZQUITAL DE BUYACUZI, CAPOHUIZA Y LOME DEL REFUGIO, NAVOJOA							
NAVOJOA VARIAS	5,125,709.76	4,534,281.71	0.00	591,428.05	SISTEMA 1	PERSONA 3950	POR INICIAR
PERFORACION, AFORO Y ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA DE POZO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN BATAYAQUI, NAVOJOA							
NAVOJOA VARIAS	408,800.00	408,800.00	0.00	0.00	POZO 1	PERSONA 204	POR INICIAR
AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR LAS LOCALIDADES DE MASIACA, TEACHIVE, CHOACALLE, SAN JOSE, SAN PEDRITO Y CUCAJAQUI EN NAVOJOA							
NAVOJOA VARIAS	13,063,807.00	3,265,952.00	6,531,903.00	3,265,952.00	SISTEMA 1	PERSONA 3219	POR INICIAR
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NOGALES, EJIDO MASCAREÑAS							
NOGALES VARIAS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	LOCALIDAD 1	POR INICIAR
REHABILITACION DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, OQUITOA							
OQUITOA OQUITOA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 409	POR INICIAR

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
REHABILITACION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS, PITIQUITO							
PITIQUITO PITIQUITO	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 9117	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN EJIDO FELIX GOMEZ, PITIQUITO							
PITIQUITO FELIX GOMEZ (EL DIPO)	245,405.00	245,405.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1500	PERSONA 207	POR INICIAR
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, PITIQUITO, FELIX GOMEZ							
PITIQUITO FELIX GOMEZ (EL DIPO)	154,595.00	154,595.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	LOCALIDAD 1	POR INICIAR
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES 53 Y 57 EN COLONIA SAN RAFAEL, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1825	PERSONA 1580	POR INICIAR
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS BAJIOS, QUIRIEGO							
QUIRIEGO BAJIOS, LOS	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 181	EN PROCESO
EQUIPAMIENTO DE POZOS PARA AGUA POTABLE, QUIRIEGO							
QUIRIEGO VARIAS	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	POZO 3	PERSONA 550	POR INICIAR
REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE Y SECTORIZACION DE LA RED EN MOVAS, ROASRIO							
ROSARIO MOVAS	482,000.00	482,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 576	POR INICIAR
ELABORACION Y LEVANTAMIENTO DE PADRON DE USUARIOS, SAN FELIPE DE JESUS							
SAN FELIPE DE JESUS SAN FELIPE DE JESUS	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 490	POR INICIAR
REHABILITACION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS, SAN FELIPE DE JESUS							
SAN FELIPE DE JESUS SAN FELIPE DE JESUS	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 490	POR INICIAR
FILTRO Y LINEA DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZO DE AGUA POTABLE, SAN JAVIER							
SAN JAVIER SAN JAVIER	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 215	POR INICIAR
REHABILITACION DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS, SARIC							
SARIC SARIC	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 2486	POR INICIAR
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO							
SUAQUI GRANDE SUAQUI GRANDE	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE, TEPACHE							
TEPACHE TEPACHE	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	SISTEMA-POZO 1-1	PERSONA 1125	EN PROCESO
AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE, TEPACHE							
TEPACHE TEPACHE	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 1125	EN PROCESO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
REHABILITACION DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS, TUBUTAMA							
TUBUTAMA TUBUTAMA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 1751	POR INICIAR
REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE EN SAN MANUEL, TUBUTAMA							
TUBUTAMA SAN MANUEL (SAN MANUEL OCUCA)	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 350	POR INICIAR
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE PARA AGUA POTABLE EN EL HUAHUI, URES							
URES HUAHUI, EL	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	POZO 1	PERSONA 34	POR INICIAR
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL KIPUR, YECORA							
YECORA QUIPUR, EL	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 105	EN PROCESO
PROGRAMA AGUA LIMPIA 2008, VARIOS							
VARIOS VARIAS	2,670,000.00	1,500,000.00	1,170,000.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 1071055	POR INICIAR
ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS), VARIOS							
VARIOS VARIAS	686,593.00	250,000.00	326,176.00	110,417.00	LOCALIDAD 8	PERSONA 4636	POR INICIAR
SUPERVISION TECNICA AL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS), VARIOS							
VARIOS VARIAS	624,650.00	250,000.00	279,899.00	94,751.00	OBRA 8	PERSONA 4636	POR INICIAR
ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS), VARIOS							
VARIOS VARIAS	238,108.48	238,108.48	0.00	0.00	LOCALIDAD 8	PERSONA 4636	POR INICIAR
PROGRAMA AGUA LIMPIA 2008, VARIOS							
VARIOS VARIAS	622,702.00	622,702.00	0.00	0.00	RPROGRAMA 1	PERSONA 1071055	POR INICIAR
SUPERVISION TECNICA AL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS), VARIOS							
VARIOS VARIAS	204,326.27	204,326.27	0.00	0.00	OBRA 8	PERSONA 4636	POR INICIAR
CULTURA DEL AGUA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	ESTADO 1	POR INICIAR
CULTURA DEL AGUA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	ESTADO 1	POR INICIAR
ESTUDIOS GEOFISICOS PARA VARIAS LOCALIDADES							
VARIOS VARIAS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	ESTUDIO 44	PERSONA 5000	POR INICIAR
4 CURSOS DE CAPACITACION A ORGANISMOS OPERADORES, VARIOS							
VARIOS VARIAS	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	CURSO 4	PERSONA 1845	POR INICIAR

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 668885	POR INICIAR
PROGRAMA CULTURA DEL AGUA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 56000	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	113,767,475.48	89,624,500.33	16,478,759.00	7,664,216.15			82 Proyectos
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES							
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN BASIROA, ALAMOS							
ALAMOS BASIROA	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 2	PERSONA 416	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISOR, ARIZPE							
ARIZPE ARIZPE	1,490,097.90	1,490,097.90	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 1625	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISOR, ARIZPE							
ARIZPE ARIZPE	4,082,460.00	2,041,230.00	2,041,230.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 1625	EN PROCESO
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y EMISOR, ATIL							
ATIL ATIL	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 715	POR INICIAR
REHABILITACION DE COLECTOR Y DRENAJE SANITARIO EN SAN JOSE DE BACUM, BACUM							
BACUM SAN JOSE DE BACUM	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 3884	EN PROCESO
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SAN JOSE DE BACUM, BACUM							
BACUM SAN JOSE DE BACUM	1,249,716.00	1,249,716.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 4861	PERSONA 3884	POR INICIAR
INTRODUCCIÓN DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD EL MOLINOTE							
BAVIACORA BAVIACORA	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
INTRODUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SUAQUI							
BAVIACORA BAVIACORA	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN MAZOCAHUI, LA CAPILLA, SUAQUI Y EL MOLINOTE, (PRIMERA ETAPA), BAVIACORA							
BAVIACORA VARIAS	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 3631	PERSONA 383	EN PROCESO
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO							
BENITO JUÁREZ BENITO JUÁREZ	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
PROYECTO EJECUTIVO PARA ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ALAMEDA, CABORCA							
CABORCA ALAMEDA, LA (CORTAZAR)	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	PROYECTO 2	PERSONA 542	EN PROCESO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES							
PROYECTO EJECUTIVO PARA ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA ALAMEDA, CABORCA							
CABORCA ALAMEDA, LA (CORTAZAR)	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 2	PERSONA 542	POR INICIAR
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LOMA DE GUAMUCHIL, CAJEME							
CAJEME LOMA DE GUAMUCHIL	11,897,315.00	2,974,328.00	5,948,658.00	2,974,329.00	SISTEMA 1	PERSONA 7669	EN PROCESO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO Y SANEAMIENTO EN LOMA DE GUAMUCHIL, CAJEME							
CAJEME LOMA DE GUAMUCHIL	4,489,949.00	4,489,949.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 1124	POR INICIAR
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COLONIA, CUMPAS							
CUMPAS COLONIA, LA	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	LOCALIDAD 1	POR INICIAR
PROYECTO EJECUTIVO PARA ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN JECORI, CUMPAS							
CUMPAS JECORI	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 2	PERSONA 201	POR INICIAR
PROYECTO EJECUTIVO PARA ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN JECORI, CUMPAS							
CUMPAS JECORI	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	PROYECTO 2	PERSONA 201	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO (PRIMERA ETAPA) EN EL SAHUARAL, ETCHOJOA							
ETCHOJOA SAHUARAL	1,029,501.00	1,029,501.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 7153	PERSONA 2534	POR INICIAR
REHABILITACION DE EMISOR Y LAGUNA DE OXIDACION EN ESQUEDA, FRONTERAS							
FRONTERAS ESQUEDA	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 5722	POR INICIAR
PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, GRANADOS							
GRANADOS GRANADOS	219,000.00	219,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 1228	POR INICIAR
PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, GRANADOS							
GRANADOS GRANADOS	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 1228	POR INICIAR
REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN HUEPAC							
HUÉPAC HUÉPAC	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
COLECTOR DE LA RED DE DRENAJE Y CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS EN IMURIS							
IMURIS IMURIS	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO, MAZATAN							
MAZATAN MAZATAN	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1767	PERSONA 1312	EN PROCESO
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN MAZATAN							
MAZATAN MAZATAN	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR

**SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y
ACUACULTURA**
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES							
CONSTRUCCION DE ATARJEAS EN AVE. TAPIROS, COL. MANLIO FABIO BELTRONES, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	242,766.00	242,766.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 453	PERSONA 139	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE ATARJEAS EN CALLE GEODA, COL. MANLIO FABIO BELTRONES, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	250,472.00	250,472.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 408	PERSONA 143	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE ATARJEAS EN CALLE JASPE, COL. MANLIO FABIO BELTRONES, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	96,872.00	96,872.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 181	PERSONA 120	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE ATARJEAS EN CALLE COLOMBIA, COL. ESPERANZA, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	108,309.00	108,309.00	0.00	0.00	METRO LINAL 245	PERSONA 150	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE ATARJEAS EN CALLE JUVENTINO ROSAS (TRAMO 1) COL. MANLIO BOLIVAR, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	65,578.00	65,578.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 122	PERSONA 150	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE ATARJEAS EN CALLE 2 DEL FRACC. DEIJUVEN, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	107,463.00	107,463.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 200	PERSONA 98	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE ATARJEAS EN CALLE CARIBE DE LA COL. ESPERANZA, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	59,492.00	59,492.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 111	PERSONA 150	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE LAGUNA DE OXIDACION, OQUITOA							
OQUITOA OQUITOA	1,573,586.00	1,573,586.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 379	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE LAGUNA DE OXIDACION EN OQUITOA							
OQUITOA OQUITOA	1,426,414.00	1,426,414.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
INTRODUCCION DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DE EMISOR EN PUERTO LIBERTAD, PITIQUITO							
PITIQUITO PUERTO LIBERTAD	8,412,677.00	8,412,677.00	0.00	0.00	OBRA 1	LOCALIDAD 1	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN TEPAHUI, QUIRIEGO							
QUIRIEGO TEPAHUI	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1867	PERSONA 294	POR INICIAR
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (LETRINAS ECOLOGICAS) EN LOS BAJIOS, QUIRIEGO							
QUIRIEGO BAJIOS, LOS	2,495,843.00	1,278,359.00	1,217,484.00	0.00	LETRINA 77	PERSONA 310	EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PRIEMRA ETAPA, QUIRIEGO							
QUIRIEGO VARIAS	29,900.00	29,900.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
INTRODUCCION DE LA RED DE DRENAJE (PRIMERA ETAPA) EN MOVAS, ROSARIO							
ROSARIO MOVAS	368,000.00	368,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 574	PERSONA 576	POR INICIAR

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES							
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INTRODUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EST. EL RIITO, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO EJIDO MICHOACAN (RIITO SONORA)	600,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	PROYECTO 2	PERSONA 1052	POR INICIAR
PROYECTO EJECUTIVO PARA ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA FABRICA DE LOS ANGELES, SAN MIGUEL DE HORCASITAS							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS ANGELES LOS. (LA FABRICA)	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 2	PERSONA 323	POR INICIAR
PROYECTO EJECUTIVO PARA ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA FABRICA DE LOS ANGELES, SAN MIGUEL DE HORCASITAS							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS VARIAS	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	PROYECTO 2	PERSONA 323	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE LAGUNA DE OXIDACION EN SAN PEDRO DE LA CUEVA							
SAN PEDRO DE LA CUEVA SAN PEDRO DE LA CUEVA	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS, EMISOR A PRESION Y GRAVEDAD, CARCAMO Y LAGUNA DE OXIDACION (SEGUNDA ETAPA), SAN PEDRO DE LA CUEVA							
SAN PEDRO DE LA CUEVA SAN PEDRO DE LA CUEVA	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 1500	EN PROCESO
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, SARIC							
SARIC SARIC	465,987.00	465,987.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 299	PERSONA 383	EN PROCESO
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL EN SARIC							
SARIC SARIC	1,034,013.00	1,034,013.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE LAGUNA DE OXIDACION (PRIMERA ETAPA), TUBUTAMA							
TUBUTAMA TUBUTAMA	256,441.00	256,441.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 444	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE LAGUNA DE OXIDACION (SEGUNDA ETAPA), TUBUTAMA							
TUBUTAMA TUBUTAMA	640,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 350	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE LAGUNA DE OXIDACION (SEGUNDA ETAPA), TUBUTAMA							
TUBUTAMA TUBUTAMA	233,600.00	233,600.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 350	POR INICIAR
PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA REFORMA, TUBUTAMA							
TUBUTAMA REFORMA, LA	219,000.00	219,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 2	PERSONA 190	POR INICIAR
PROYECTO EJECUTIVO INTEGRAL DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA REFORMA, TUBUTAMA							
TUBUTAMA REFORMA, LA	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	PROYECTO 2	PERSONA 190	EN PROCESO
PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA SANGRE, TUBUTAMA							
TUBUTAMA SANGRE, LA. (LA SANGRE NUEVA)	219,000.00	219,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 386	POR INICIAR
INTRODUCCION RED DE DRENAJE (PRIMERA ETAPA) EN LA SANGRE, TUBUTAMA							
TUBUTAMA SANGRE, LA. (LA SANGRE NUEVA)	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 2170	PERSONA 386	POR INICIAR

**SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y
ACUACULTURA**
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES							
PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA SANGRE, TUBUTAMA							
TUBUTAMA SANGRE, LA. (LA SANGRE NUEVA)	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 386	POR INICIAR
PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA SANGRE, TUBUTAMA							
TUBUTAMA SANGRE, LA. (LA SANGRE NUEVA)	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 386	EN PROCESO
INTRODUCCION RED DE DRENAJE (PRIMERA ETAPA) EN LA SANGRE, TUBUTAMA							
TUBUTAMA SANGRE, LA. (LA SANGRE NUEVA)	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	METRO LINEAL 2170	PERSONA 386	TERMINADO
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, URES							
URES URES	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 3764	EN PROCESO
PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS, YECORA							
YECORA YECORA	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 2763	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	74,738,451.90	58,136,750.90	13,327,372.00	3,274,329.00			58 Proyectos
[SI] VIALIDADES URBANAS							
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA FRANCISCO VILLA ENTRE HIDALGO Y GUILLERMO PRIETO Y EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE FRANCISCO VILLA Y AVENIDA LAS AMERICAS, EMPALME							
EMPALME EMPALME	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 5710	PERSONA 38600	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA							
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE MODULO PARA LA PRODUCCION DE CHINCHILLAS EN COCORIT, CAJEME							
CAJEME COCORIT	2,010,264.00	1,530,552.00	0.00	479,712.00	GRANJA 1	PRODUCTOR 7	POR INICIAR
ABASTECIMIENTO Y PROCESO DE FRUTA EN PLANTA DE EMPAQUE DE CITRICOS, CAJEME							
CAJEME VARIAS	7,775,000.00	2,000,000.00	1,550,000.00	4,225,000.00	PLANTA 1	PRODUCTOR 46	POR INICIAR
ADQUISICION DE MODULO OVINO EN PREDIO LA BREA, EMPALME							
EMPALME VARIAS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	POR INICIAR
ADQUISICION DE MODULO CAPRINO EN POTAM, GUAYMAS							
GUAYMAS POTAM	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1	POR INICIAR
APOYO A ORGANISMOS (PATROCIPES), HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	4,626,117.00	500,000.00	0.00	4,126,117.00	ORGANISMO 1	PRODUCTOR 2500	POR INICIAR
APOYO A ORGANISMOS (UNION DE ENGORDADORES DE GANADO DE SONORA, A.C.), HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	1,506,395.00	500,000.00	0.00	1,006,395.00	ORGANISMO 1	PERSONA 40000	POR INICIAR

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA							

DESARROLLO INTEGRAL DE LA ENGORDA DE BOVINOS, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	19,907,400.00	2,000,000.00	0.00	17,907,400.00	LOTE DE EQUIPO 1	PRODUCTOR 32000	POR INICIAR
APOYO A LA PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS PECUARIOS, FORESTALES Y CINEGETICOS, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	CAMPAÑA 1	PRODUCTOR 32000	POR INICIAR
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS BALANCEADOS, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	3,296,080.00	550,000.00	0.00	2,746,080.00	TONELADA 1489	PRODUCTOR 2107	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PLANTA PARA EL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE NUEZ EN LA COSTA DE HERMOSILO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO VARIAS	8,501,223.00	2,500,000.00	0.00	6,001,223.00	PLANTA 1	PRODUCTOR 52	POR INICIAR
MODERNIZACION DE CENTRO DE REVISION MILITAR-QUEROBABI (ANTES PRECOS BENJAMIN HILL), OPODEPE							
OPODEPE QUEROBABI	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00	0.00	CENTRO 1	PRODUCTOR 5000	EN PROCESO
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS							
VARIOS VARIAS	2,753,680.00	2,753,680.00	0.00	0.00	HECTAREA 192425	ESTADO 1	POR INICIAR
ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES DE LAS ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVÍCOLA Y APÍCOLA							
VARIOS VARIAS	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	CABEZA 5018	ESTADO 1	POR INICIAR
PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD ANIMAL							
VARIOS VARIAS	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PRODUCTOR 32237	POR INICIAR
INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA AGRICOLA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	30,707,467.00	8,000,000.00	18,666,667.00	4,040,800.00	PROYECTO 47	PRODUCTOR 5065	POR INICIAR
PROGRAMA SOPORTE (CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA), VARIOS							
VARIOS VARIAS	17,780,502.00	5,334,151.00	12,446,351.00	0.00	PROYECTO 417	PRODUCTOR 8165	POR INICIAR
FOMENTO FRUTICOLA (CULTIVOS ESTRATEGICOS), VARIOS							
VARIOS VARIAS	33,934,335.00	2,500,000.00	10,376,347.00	21,057,988.00	HECTAREA 879	PRODUCTOR 104	POR INICIAR
PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS DE INVERSION RURAL (PAPIR), VARIOS							
VARIOS VARIAS	122,382,142.00	16,928,779.00	31,476,731.00	73,976,632.00	PROYECTO 513	PRODUCTOR 3079	POR INICIAR
ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO, VARIOS							
VARIOS VARIAS	100,788,504.00	2,500,000.00	36,440,532.00	61,847,972.00	HECTAREA 3052	PRODUCTOR 290	POR INICIAR
EQUIPAMIENTO PARA LA PRODUCCION (MECANIZACION), VARIOS							
VARIOS VARIAS	64,440,035.00	2,212,070.00	23,207,696.00	39,020,269.00	UNIDAD 338	PRODUCTOR 241	POR INICIAR

**SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y
ACUACULTURA**
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA							
PROGRAMA DE APOYO A LA PARTICIPACION DE ACTORES EN EL DESARROLLO RURAL (SISTEMA PRODUCTO AGRICOLA), VARIOS							
VARIOS VARIAS	1,821,429.00	525,000.00	1,296,429.00	0.00	ORGANISMO 13	PRODUCTOR 18680	POR INICIAR
INOCUIDAD DE ALIMENTOS, VARIOS							
VARIOS VARIAS	7,670,000.00	3,000,000.00	4,000,000.00	670,000.00	EMPRESA 170	PRODUCTOR 948	EN PROCESO
APOYO A ASOCIACIONES GANADERAS LOCALES, VARIOS							
VARIOS VARIAS	3,000,000.00	1,000,000.00	0.00	2,000,000.00	ORGANISMO-OBRA 22-14	PRODUCTOR 2852	POR INICIAR
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, VARIOS							
VARIOS VARIAS	5,000,000.00	1,500,000.00	3,500,000.00	0.00	SISTEMA 1	PRODUCTOR 113000	POR INICIAR
APOYO PARA LABORES FITOSANITARIAS AL CULTIVO ALGODONERO, VARIOS							
VARIOS VARIAS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	HECTAREA 3934	PRODUCTOR 100	TERMINADO
PROGRAMA DE APOYO A SEMENTALES, VARIOS							
VARIOS VARIAS	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	CABEZA 1650	PRODUCTOR 1650	POR INICIAR
APOYO A DIVERSOS PROYECTOS PRODUCTIVOS AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES, PESQUEROS Y ACUICOLAS, VARIOS							
VARIOS VARIAS	7,500,000.00	6,000,000.00	0.00	1,500,000.00	PROYECTO 12	PRODUCTOR 268	POR INICIAR
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION PORCINA							
VARIOS VARIAS	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PRODUCTOR 50	POR INICIAR
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION AVICOLA							
VARIOS VARIAS	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PRODUCTOR 13	POR INICIAR
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION BOVINA LECHE Y DOBLE PROPOSITO							
VARIOS VARIAS	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PRODUCTOR 133	POR INICIAR
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION BOVINA CARNE							
VARIOS VARIAS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PRODUCTOR 6971	POR INICIAR
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD DE PRODUCCION APICOLA							
VARIOS VARIAS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PRODUCTOR 83	POR INICIAR
ESTABLECIMIENTO, REHABILITACION, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO PARA PRADERAS Y AGOSTADEROS, VARIOS							
VARIOS VARIAS	860,882.00	860,882.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PRODUCTOR 910	POR INICIAR
DESARROLLO DE PROYECTOS AGROPECUARIOS INTEGRALES							
VARIOS VARIAS	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PRODUCTOR 435	POR INICIAR

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA							
ADQUISICION DE SEMOVIENTES DE LAS ESPECIES BOVINA, OVINA, CAPRINA, PORCINA, AVICOLA Y APICOLA							
VARIOS VARIAS	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PRODUCTOR 650	POR INICIAR
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS PRODUCTO PECUARIOS							
VARIOS VARIAS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PRODUCTOR 525	POR INICIAR
INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA							
VARIOS VARIAS	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PRODUCTOR 10800	POR INICIAR
ADQUISICION DE SEMILLA PARA PRADERAS IRRIGADAS, VARIOS							
VARIOS VARIAS	1,428,564.00	1,000,000.00	0.00	428,564.00	TONELADA 139.3	PRODUCTOR 1957	POR INICIAR
SANIDAD VEGETAL, VARIOS							
VARIOS VARIAS	56,794,177.00	19,021,448.00	19,478,552.00	18,294,177.00	CAMPAÑA 18	PRODUCTOR 53000	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	580,365,196.00	158,597,562.00	162,439,305.00	259,328,329.00			39 Proyectos
[TF] FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL							
FONDO PARA EL FOMENTO A LA SANIDAD ANIMAL DEL ESTADO, VARIOS							
VARIOS VARIAS	313,537.00	313,537.00	0.00	0.00	FONDO 1	PERSONA 40000	POR INICIAR
PROGRAMA DE PREVENCION, COMBATE Y EXTINCION DE INCENDIOS FORESTALES, VARIOS							
VARIOS VARIAS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PRODUCTOR 60	POR INICIAR
PROGRAMA DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE ECOSISTEMAS FORESTALES (PROCOREF), VARIOS							
VARIOS VARIAS	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PRODUCTOR 28	POR INICIAR
PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION (PRONARE), VARIOS							
VARIOS VARIAS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PRODUCTOR 28	POR INICIAR
PROYECTO DE DESARROLLO DE LA VIDA SILVESTRE, VARIOS							
VARIOS VARIAS	848,402.00	848,402.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 1500	POR INICIAR
PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL (PRODEFOR), VARIOS							
VARIOS VARIAS	9,285,244.00	500,000.00	8,785,244.00	0.00	PROGRAMA 1	PRODUCTOR 500	POR INICIAR
FOMENTO A LA SANIDAD ANIMAL DEL ESTADO, VARIOS							
VARIOS VARIAS	1,975,568.00	1,975,568.00	0.00	0.00	FONDO 1	ESTADO 1	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	16,822,751.00	8,037,507.00	8,785,244.00	0.00			7 Proyectos

**SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y
ACUACULTURA**
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[TG] DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)							
REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN CANALES DE LA UNIDAD DE RIEGO "LAS GRANADAS" EN LA CUENCA DEL RIO SONORA, ACONCHI							
ACONCHI ACONCHI	938,628.00	234,657.00	469,314.00	234,657.00	KILOMETRO 1.40	PRODUCTOR 34	POR INICIAR
ESTUDIOS BASICOS DE FACTIBILIDAD DE LA PRESA DERIVADORA RUSBAYO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA ZONA DE RIEGO EN EL RUSBAYO, AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA RUSBAYO	347,740.00	347,740.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 50	EN PROCESO
REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN 1.85 KILOMETROS DE CANALES DE LA UNIDAD DE RIEGO "SAICOMACHI DE BAVIACORA" EN LA CUENCA DEL RIO SONORA, BAVIACORA							
BAVIACORA BAVIACORA	827,356.00	206,839.00	413,678.00	206,839.00	KILOMETRO 1.85	PRODUCTOR 33	POR INICIAR
REHABILITACION DE LOSAS DEL CANAL PRINCIPAL ALTO PARA RIEGO AGRICOLA EN DISTRITO DE RIEGO 41, CAJEME							
CAJEME VARIAS	2,411,240.00	2,000,000.00	0.00	411,240.00	KILOMETRO 40	PRODUCTOR 2500	POR INICIAR
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA PARA RIEGO AGRICOLA EN EL EJIDO SANTA MARIA DE GUAYMAS, EMPALME							
EMPALME SANTA MARIA (DE GUAYMAS)	491,485.00	447,044.00	0.00	44,441.00	KILOMETRO 1.25	PRODUCTOR 25	TERMINADO
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA PARA RIEGO AGRICOLA EN EJIDO NICOLAS BRAVO, GUAYMAS							
GUAYMAS NICOLAS BRAVO	224,913.00	203,013.00	0.00	21,900.00	KILOMETRO 0.5	PRODUCTOR 12	TERMINADO
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA PARA RIEGO AGRICOLA EN EJIDO ORTIZ, GUAYMAS							
GUAYMAS VARIAS	224,808.00	202,918.00	0.00	21,890.00	KILOMETRO 0.5	PRODUCTOR 8	TERMINADO
ENTUBADO PARA CONDUCCION DE AGUA PARA RIEGO AGRICOLA EN EJIDO SAN PEDRO EL SAUCITO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO SAN PEDRO EL SAUCITO	70,000.00	63,204.00	0.00	6,796.00	KILOMETRO 0.2	PRODUCTOR 2	POR INICIAR
ENTUBADO PARA CONDUCCION DE AGUA PARA RIEGO AGRICOLA EN U.R. EL OREGANO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO RANCHO EL OREGANO	1,199,016.00	1,092,996.00	0.00	106,020.00	KILOMETRO 1.5	PRODUCTOR 44	POR INICIAR
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA PARA RIEGO AGRICOLA EN EJIDO VICENTE GUERRERO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO VARIAS	318,900.00	287,010.00	0.00	31,890.00	KILOMETRO 2.45	PRODUCTOR 25	TERMINADO
REVESTIMIENTO DE CANAL PARA RIEGO AGRICOLA EN UNIDAD DE RIEGO NO.1, HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	1,250,000.00	1,000,000.00	0.00	250,000.00	KILOMETRO 1	PRODUCTOR 30	POR INICIAR
ENTUBADO DE CANAL Y CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS DE OPERACION PARA RIEGO AGRICOLA EN UNIDAD DE RIEGO NO.2, HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	1,250,000.00	1,000,000.00	0.00	250,000.00	KILOMETRO 1	PRODUCTOR 130	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE LA ZONA DE RIEGO CON AGUAS RESIDUALES TRATADAS, HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	1,332,000.00	1,332,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1236	PRODUCTOR 10	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE UN KILOMETRO DE CANAL DE TIERRA Y SUS ESTRUCTURAS DE OPERACION EN LA UNIDAD DE RIEGO NO.1 FUERTE MAYO, HUATABAMPO							
HUATABAMPO VARIAS	1,659,976.00	1,493,978.00	0.00	165,998.00	KILOMETRO 1	PRODUCTOR 68	TERMINADO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[TG] DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)							
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA PARA RIEGO AGRICOLA EN LA UNIDAD DE RIEGO NO.2, FUERTE-MAYO, HUATABAMPO							
HUATABAMPO VARIAS	1,210,000.00	1,089,000.00	0.00	121,000.00	KILOMETRO 1	PRODUCTOR 110	TERMINADO
PROYECTO EJECUTIVO DE LA ZONA DE RIEGO EN EL MODULO NO.6 DEL DISTRITO DE RIEGO 038, HUATABAMPO							
HUATABAMPO VARIAS	239,400.00	239,400.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 30	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE CANAL REVESTIDO, MOCTEZUMA							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	511,045.00	511,045.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 100	PERSONA 4187	POR INICIAR
REHABILITACION Y MODERNIZACION DEL DISTRITO DE RIEGO 014, SAN LUIS RIO COLORADO							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	2,621,600.00	2,000,000.00	0.00	621,600.00	KILOMETRO 4.42	PRODUCTOR 132	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE ZONA DE RIEGO DEL EJIDO CODORACHI, SAN MIGUEL DE HORCASITAS							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS CODORACHI	2,083,025.00	1,041,512.00	1,041,513.00	0.00	KILOMETRO 4.59	PRODUCTOR 34	POR INICIAR
ENTUBADO DE CANAL PARA RIEGO AGRICOLA, SAN PEDRO DE LA CUEVA							
SAN PEDRO DE LA CUEVA SAN PEDRO DE LA CUEVA	500,000.00	455,000.00	0.00	45,000.00	KILOMETRO 0.8	PRODUCTOR 12	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN CANALES DE LA UNIDAD DE RIEGO "EL CUCURUCHE" EN LA CUENCA DEL RIO SONORA, URES							
URES VARIAS	1,020,000.00	255,000.00	510,000.00	255,000.00	KILOMETRO 2	PRODUCTOR 16	POR INICIAR
PROGRAMA ESTATAL DE PERFORACION, ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS AGRICOLAS, VARIOS							
VARIOS VARIAS	14,212,030.00	9,649,450.00	0.00	4,562,580.00	HECTAREA 3056	PRODUCTOR 676	POR INICIAR
REVESTIMIENTO DE CANAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN DISTRITO DE RIEGO 38 RIO MAYO, VARIOS							
VARIOS VARIAS	5,591,094.00	2,000,000.00	2,765,547.00	825,547.00	KILOMETRO 3.5	PRODUCTOR 1360	POR INICIAR
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA PARA RIEGO AGRICOLA EN DISTRITO DE RIEGO NO.84 DE GUAYMAS							
VARIOS VARIAS	2,073,495.00	1,890,000.00	0.00	183,495.00	KILOMETRO 4.2	PRODUCTOR 40	POR INICIAR
CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CANAL PARA RIEGO AGRICOLA CON CONCRETO HIDRAULICO EN VALLE AGRICOLA DE EMPALME-GUAYMAS, VARIOS							
VARIOS VARIAS	1,020,291.00	930,000.00	0.00	90,291.00	KILOMETRO 1.5	PRODUCTOR 55	POR INICIAR
CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DE CANAL CON CONCRETO HIDRAULICO Y REHABILITACION DE ESTRUCTURAS DE OPERACION PARA RIEGO AGRICOLA EN DISTRITO DE RIEGO NO.18, VARIOS							
VARIOS VARIAS	1,963,786.00	1,790,000.00	0.00	173,786.00	KILOMETRO 2.7	PRODUCTOR 325	POR INICIAR
LINEA CONDUCCION DE AGUA PARA RIEGO AGRICOLA EN DISTRITO DE RIEGO NO.18, VARIOS							
VARIOS VARIAS	1,206,796.00	1,100,000.00	0.00	106,796.00	KILOMETRO 2.4	PRODUCTOR 25	POR INICIAR
ADQUISICION E INSTALACION DE MEDIDORES VOLUMETRICOS TOTALIZADORES EN POZOS AGRICOLAS DE UNIDADES DE RIEGO EN LA CUENCA RIO SONORA, VARIOS							
VARIOS VARIAS	1,340,718.00	469,251.00	670,359.00	201,108.00	POZO 50	PRODUCTOR 423	POR INICIAR

**SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y
ACUACULTURA**
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[TG] DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)							
CONSTRUCCION DE TRES KILOMETROS DE CANALES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL DISTRITO DE RIEGO 038 RIO MAYO, VARIOS							
VARIOS VARIAS	6,713,880.00	4,699,718.00	0.00	2,014,162.00	KILOMETRO 3	PRODUCTOR 360	TERMINADO
PROGRAMA ESTATAL DE PERFORACION, ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS AGRICOLAS EN VARIAS LOCALIDADES							
VARIOS VARIAS	5,037,705.00	4,351,458.00	0.00	686,247.00	POZO 3	PRODUCTOR 281	POR INICIAR
PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION DE PRESA DERIVADORA SANTO TOMAS, SAHUARIPA							
VARIOS VARIAS	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PRODUCTOR 234	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	60,190,927.00	42,682,233.00	5,870,411.00	11,638,283.00			31 Proyectos
[TI] PROTECCION DE AREA DE CAUCE FEDERAL							
PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN ARROYO EL ALAMITO, AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 23101	POR INICIAR
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CONTROL DE AVENIDAS DEL ARROYO EL COCORAUQUE EN VILLA JUAREZ, BENITO JUAREZ							
BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	1,000,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	ESTUDIO 1	PERSONA 20000	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION AL POBLADO CAJEME 2, CABORCA							
CABORCA EJIDO CAJEME DOS, EL	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 200	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PUENTE HIDRAULICO EN VÍAS DEL BORDO DEL FERROCARRIL Y CALLE 25, DE LA COLONIA LIBERTAD, EMPALME							
EMPALME EMPALME	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	HABITANTE 1500	POR INICIAR
TERMINACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CANAL GUADALUPE EN EMPALME							
EMPALME EMPALME	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	HABITANTE 1500	POR INICIAR
PAVIMENTACION DEL BOULEVARD DE LOS CANGREJOS DESDE LA BAHIA DEL SOL HASTA LAS VIAS DEL FERROCARRIL Y CONEXION CON EL BORDO NUMERO UNO, EMPALME							
EMPALME EMPALME	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 2470	PERSONA 400	POR INICIAR
PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE EN AVENIDA HEROE DE NACUZARI Y BORDO NO.1 Y REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CANAL DEL BORDO NO.1 ENTRE INDEPENDENCIA Y VIAS DEL FERROCARRIL, EMPALME							
EMPALME EMPALME	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
TERMINACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CANAL GUADALUPE, EMPALME							
EMPALME EMPALME	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1500	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PUENTE AVE. HEROE DE NACUZARI Y BORDO NO.1 Y REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CANAL DEL BORDO NO.1 ENTRE INDEPENDENCIA Y VIAS DEL FERROCARRIL, EMPALME							
EMPALME EMPALME	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 20000	POR INICIAR
TERMINACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVE. CONSTITUCION (CALLE CANAL) PRIMERA ETAPA, EMPALME							
EMPALME EMPALME	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1200	POR INICIAR

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[TI] PROTECCION DE AREA DE CAUCE FEDERAL							
REVESTIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BORDO NUMERO DOS (PRIMERA ETAPA), EMPALME							
EMPALME EMPALME	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 2100	PERSONA 38600	POR INICIAR
DESMONTE DE LA PRESA ABELARDO L. RODRIGUEZ, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 500	POR INICIAR
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO CONTRA INUNDACIONES, HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 45000	EN PROCESO
PROYECTO EJECUTIVO DE ENCAUZAMIENTO Y PROTECCION MARGINAL DEL ARROYO MATAPE EN EL CRUCE CON LA CARRETERA A SAHUARIPA, MAZATAN							
MAZATAN MAZATAN	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 210	TERMINADO
ENCAUZAMIENTO DEL ARROYO MATAPE, MAZATAN							
MAZATAN MAZATAN	296,300.00	296,300.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 75	POR INICIAR
REHABILITACION DE PRESA DERIVADORA BATEA EN CUBA, ROSARIO							
ROSARIO CUBA	63,700.00	63,700.00	0.00	0.00	OBRA 1	PRODUCTOR 56	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	35,410,000.00	34,710,000.00	700,000.00	0.00			16 Proyectos
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE CAPTACION, CONDUCCION Y ALMACENAMIENTO DE AGUAS PROVENIENTES DE LA PRESA ADOLFO RUIZ CORTINES HACIA LA CIUDAD DE ALAMOS							
ALAMOS ALAMOS	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 8201	POR INICIAR
PERFORACIONES EXPLORATORIAS PARA POZO DE AGUA POTABLE DE ACUEDUCTO PARA ABASTECER LA CIUDAD DE ALAMOS EN EL MOCUZARIT, ALAMOS							
ALAMOS MOCUZARI	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	POZO 3	PERSONA 8201	POR INICIAR
AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VILLA JUAREZ, BENITO JUAREZ							
BENITO JUAREZ VILLA JUAREZ (IRRIGACION)	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 12691	EN PROCESO
REHABILITACION DE FUENTES DE CAPTACION PARA AGUA POTABLE, CANANEA							
CANANEA CANANEA	208,907.00	208,907.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 30515	POR INICIAR
PROYECTO EJECUTIVO PARA NUEVA ZONA DE CAPTACION Y SU INTEGRACION AL SISTEMA ACTUAL, CANANEA							
CANANEA CANANEA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 31067	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE REBOMBEO Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, EMPALME							
EMPALME EMPALME	278,986.00	278,986.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 916	PERSONA 632	POR INICIAR
SUSTITUCION DE EQUIPOS DE BOMBEO EN ZONA DE CAPTACION BOCA ABIERTA, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	2,035,094.00	2,035,094.00	0.00	0.00	POZO 5	PERSONA 135727	POR INICIAR

**SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y
ACUACULTURA**
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION EN ZONA DE CAPTACION BOCA ABIERTA, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	80,873.00	80,873.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 125530	POR INICIAR
SUSTITUCION DE EQUIPOS DE BOMBEO EN ZONA DE CAPTACION BOCA ABIERTA, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	1,356,730.00	1,356,730.00	0.00	0.00	POZO 5	PERSONA 135727	POR INICIAR
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION EN ZONA DE CAPTACION BOCA ABIERTA, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	121,310.00	121,310.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 125530	POR INICIAR
REHABILITACION DE POZOS PARA AGUA POTABLE EN HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	2,031,512.00	2,031,512.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
ACUEDUCTO HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES, NACO							
NACO NACO	451,852.00	451,852.00	0.00	0.00	MEDIDOR 1500	PERSONA 6500	POR INICIAR
SUMINISTRO E INSTALACION DE MICROMEDIDORES, NACO							
NACO NACO	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	MEDIDOR 1500	PERSONA 6500	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA), PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 44647	EN PROCESO
ELABORACION Y LEVANTAMIENTO DE PADRON DE USUARIOS, SAN IGNACIO RIO MUERTO							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	276,749.00	166,050.00	0.00	110,699.00	ESTUDIO 1	PERSONA 13244	POR INICIAR
ELABORACION Y LEVANTAMIENTO DE PADRON DE USUARIOS EN ESTACION PESQUEIRA, SAN MIGUEL DE HORCASITAS							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS PESQUEIRA	215,850.00	129,509.00	0.00	86,341.00	ESTUDIO 1	PERSONA 6235	POR INICIAR
NUEVA FUENTE DE CAPTACION, SANTA ANA							
SANTA ANA SANTA ANA	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	SISTEMA-POZO 1-1	PERSONA 10593	EN PROCESO
ELABORACION Y LEVANTAMIENTO DE PADRON DE USUARIOS, URES							
URES URES	207,745.00	124,647.00	0.00	83,098.00	ESTUDIO 1	PERSONA 8420	POR INICIAR
SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS, VARIOS							
VARIOS VARIAS	760,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00	LOCALIDAD 11	PERSONA 1294461	POR INICIAR
SUPERVISION TECNICA DEL PROGRAMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS, VARIOS							
VARIOS VARIAS	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	LOCALIDAD 11	PERSONA 1294461	POR INICIAR

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
TOTAL MODALIDAD:	99,905,608.00	99,245,470.00	380,000.00	280,138.00			21 Proyectos
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							
CONSTRUCCION DE LAGUNA DE OXIDACION, ALAMOS							
ALAMOS ALAMOS	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 8201	EN PROCESO
REHABILITACION DE COLECTOR EN AVE. "R" FINAL SUR, CABORCA							
CABORCA HEROICA CABORCA	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 535	PERSONA 350	POR INICIAR
PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN PLUTARCO ELIAS CALLES, CABORCA							
CABORCA PLUTARCO ELIAS CALLES	360,078.00	360,078.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 2979	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE LAGUNA DE OXIDACION, CANANEA							
CANANEA CANANEA	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 31067	POR INICIAR
REHABILITACION DE EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS, EMPALME							
EMPALME EMPALME	414,196.00	414,196.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	PERSONA 45887	POR INICIAR
REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO, EMPALME							
EMPALME EMPALME	386,604.00	386,604.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1600	PERSONA 1103	POR INICIAR
REHABILITACION DE COLECTOR PARQUE INDUSTRIAL, EMPALME							
EMPALME EMPALME	173,060.00	173,060.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 325	PERSONA 13766	POR INICIAR
APORTACION PARA TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS DEL SISTEMA ETCHOJOA-HUATABAMPO-LA UNION EN ETCHOJOA							
ETCHOJOA ETCHOJOA	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	EN PROCESO
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS, ETCHOJOA							
ETCHOJOA ETCHOJOA	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 8342	POR INICIAR
INTRODUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN SONOYTA, GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 10061	POR INICIAR
APORTACION ESTATAL AL ACUEDUCTO HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	58,000,000.00	58,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
NC1-480.- PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REUBICACION DE LA DESCARGA PLUVIAL DEL ARROYO LAS VIBORAS EN EL CAUSE DEL RIO SONORA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	LOCALIDAD 1	POR INICIAR
REHABILITACION DE COLECTORES Y SUBCOLECTORES PARA AGUAS NEGRAS EN HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	2,968,488.00	2,968,488.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
NC1-480.- PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REUBICACION DE LA DESCARGA PLUVIAL DEL ARROYO LAS VIBORAS EN EL CAUSE DEL RIO SONORA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	350,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 7150	POR INICIAR

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONDUCCION Y DISEÑO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN BAHIA DE KINO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO BAHIA KINO	273,130.00	273,130.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 31067	POR INICIAR
REEQUIPAMIENTO DE CARCAMO PARA AGUAS NEGRAS, HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	LOCALIDAD 1	POR INICIAR
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE COLECTOR DE RED DE DRENAJE Y CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS, IMURIS							
IMURIS IMURIS	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 6273	POR INICIAR
REHABILITACION DE EMISOR Y CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS (PRIMERA ETAPA), MAGDALENA							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 23101	EN PROCESO
REHABILITACION DE COLECTOR (SEGUNDA ETAPA), NACUZARI							
NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	3,500,000.00	1,400,000.00	2,100,000.00	0.00	METRO LINEAL 641	PERSONA 10090	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE LAGUNA DE OXIDACION, NACUZARI							
NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	3,369,692.29	3,369,692.29	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 10090	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBEO, NACUZARI							
NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 10090	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE LAGUNA DE OXIDACION, NACUZARI							
NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	8,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 10090	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBEO, NACUZARI							
NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	421,211.54	421,211.54	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 10090	POR INICIAR
REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO, (AMPLIACION)(2DA. ETAPA) NACUZARI DE GARCIA							
NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	2,324,964.00	2,324,964.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1075	PERSONA 10090	TERMINADO
REHABILITACION DE COLECTOR (SEGUNDA ETAPA), NACUZARI							
NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	1,769,088.45	1,769,088.45	0.00	0.00	METRO LINEAL 641	PERSONA 10090	EN PROCESO
ED-959.- CONSTRUCCION DE LAGUNA DE OXIDACION, COLECTORES, EMISORES A PRESION, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMOS DE BOMBEO, COMO PARTE INTEGRAL DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CIUDAD DE NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 103312	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE LAGUNA DE OXIDACION PRIMERA ETAPA, NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	523,644.00	523,644.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR KENEDY, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	520,884.00	520,884.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 480	PERSONA 22500	POR INICIAR

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y

Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							

CONSTRUCCION DE ATARJEA EN CALLE 1 DEL FRACC. DEIJUVEN, NOGALES NOGALES HEROICA NOGALES	118,694.00	118,694.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 221	PERSONA 150	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE ETAPA I DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES LOS ALISOS, NOGALES NOGALES HEROICA NOGALES	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	LAGUNA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO A BASE DE LAGUNA DE OXIDACION, SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	2,948,480.76	2,948,480.76	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 6860	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO A BASE DE LAGUNA DE OXIDACION, SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	7,000,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 6860	EN PROCESO
PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LAGUNA DE OXIDACION EN EL GOLFO DE SANTA CLARA, SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO GOLFO DE SANTA CLARA	339,456.00	339,456.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 3186	POR INICIAR
PROYECTO EJECUTIVO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y ALCANTARILLADO EN LUIS B. SANCHEZ, SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO LUIS B SANCHEZ	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	PROYECTO 2	PERSONA 542	POR INICIAR
PROYECTO EJECUTIVO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y ALCANTARILLADO EN LUIS B. SANCHEZ, SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO LUIS B SANCHEZ	421,211.54	421,211.54	0.00	0.00	PROYECTO 2	PERSONA 542	POR INICIAR
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ESTACION LLANO, SANTA ANA SANTA ANA ESTACION LLANO	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	157,807,882.58	147,032,882.58	10,775,000.00	0.00			36 Proyectos

[UB] CAMINOS RURALES							

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES (SEGUNDA ETAPA), VARIOS VARIOS VARIAS	6,500,000.00	5,000,000.00	0.00	1,500,000.00	KILOMETRO 7230	PRODUCTOR 105000	POR INICIAR
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES (PRIMERA ETAPA), VARIOS VARIOS VARIAS	9,100,000.00	7,000,000.00	0.00	2,100,000.00	KILOMETRO 9985	PRODUCTOR 145000	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	15,600,000.00	12,000,000.00	0.00	3,600,000.00			2 Proyectos
SUBTOTAL 2008	1,374,460,029.78	841,492,111.63	247,039,541.00	285,928,377.15			365 Proyectos
TOTAL DEPENDENCIA:	1,659,633,824.38	1,100,775,944.23	265,745,480.00	293,112,400.15			586 Proyectos

*Procuraduría General de Justicia
del Estado*

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS							
REMODELACION DE VARIAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO Y BASES DE LA POLICIA ESTATAL INVESTIGADORA EN VARIAS LOCALIDADES Y MUNICIPIOS DEL ESTADO, VARIOS							
VARIOS VARIAS	106,777.50	106,777.50	0.00	0.00		PERSONA 35000	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	106,777.50	106,777.50	0.00	0.00			1 Proyectos
SUBTOTAL 2007	106,777.50	106,777.50	0.00	0.00			1 Proyectos

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008

[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE PROCURACION DE JUSTICIA, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1,468,228.35	1,468,228.35	0.00	0.00	EDIFICIO 1	PERSONA 60000	POR INICIAR
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO INTEGRAL DE PROCURACION DE JUSTICIA (SERVICIOS PERICIALES)							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	2,652,923.00	2,652,923.00	0.00	0.00	EDIFICIO 1	PERSONA 60000	POR INICIAR
REMODELACION DE LA BASE DE POLICIA ESTATAL INVESTIGADORA EN SONOYTA, GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	33,551.00	33,551.00	0.00	0.00	EDIFICIO 1	PERSONA 10000	POR INICIAR
REMODELACION DEL EDIFICIO DE LA POLICIA ESTATAL INVESTIGADORA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	EDIFICIO 1	PERSONA 45000	POR INICIAR
REMODELACION DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO EN EL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	26,077.00	26,077.00	0.00	0.00	EDIFICIO 1	PERSONA 10000	POR INICIAR
REMODELACION DE OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA Y AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO (DELITOS SEXUALES), HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	23,604.00	23,604.00	0.00	0.00	EDIFICIO 2	PERSONA 45000	POR INICIAR
REMODELACION DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA ESTATAL INVESTIGADORA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	30,519.00	30,519.00	0.00	0.00	EDIFICIO 1	PERSONA 45000	POR INICIAR
REMODELACION DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO Y BASE DE LA POLICIA ESTATAL INVESTIGADORA (FATIMA), NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	55,623.00	55,623.00	0.00	0.00	EDIFICIO 1	PERSONA 10000	POR INICIAR
REMODELACION DE AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	35,811.00	35,811.00	0.00	0.00	EDIFICIO 1	PERSONA 10000	POR INICIAR
REMODELACION EN LA BASE DE LA POLICIA ESTATAL INVESTIGADORA EN EL SASABE, SARIC							
SARIC SASABE	23,818.00	23,818.00	0.00	0.00	EDIFICIO 1	PERSONA 20000	POR INICIAR
REMODELACION DE LA BASE DE POLICIA ESTATAL INVESTIGADORA, TUBUTAMA							
TUBUTAMA TUBUTAMA	24,217.00	24,217.00	0.00	0.00	EDIFICIO 1	PERSONA 10000	POR INICIAR

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS							
REMODELACION DE LA AGENCIA DE POLICIA ESTATAL INVESTIGADORA, URES							
URES URES	18,212.00	18,212.00	0.00	0.00	EDIFICIO 1	PERSONA 10000	POR INICIAR
REMODELACION DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO (MIXTA), URES							
URES URES	19,067.00	19,067.00	0.00	0.00	EDIFICIO 1	PERSONA 10000	POR INICIAR
REMODELACION DE AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO Y BASES DE LA POLICIA ESTATAL INVESTIGADORA EN VARIOS MUNICIPIOS							
VARIOS VARIAS	164,450.00	164,450.00	0.00	0.00	EDIFICIO 22	PERSONA 35000	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	4,605,100.35	4,605,100.35	0.00	0.00			14 Proyectos
[CK] PROMOCION DE LA JUSTICIA							
SEÑALIZACION DEL EDIFICIO CENTRO INTEGRAL DE PROCURACION DE JUSTICIA, CD. OBREGON							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	130,646.00	130,646.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
REMODELACION DE EDIFICIO DE LA POLICIA ESTATAL INVESTIGADORA (SALIDA A AEROPUERTO), HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	202,787.00	202,787.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
REMODELACION DE VARIAS AGENCIAS DEL MINISTERIO PUBLICO Y BASES DE LA POLICIA ESTATAL INVESTIGADORA, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	65,826.00	65,826.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	399,259.00	399,259.00	0.00	0.00			3 Proyectos
SUBTOTAL 2008	5,004,359.35	5,004,359.35	0.00	0.00			17 Proyectos
TOTAL DEPENDENCIA:	5,111,136.85	5,111,136.85	0.00	0.00			18 Proyectos

*Secretaría Ejecutiva de
Seguridad Pública*

SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA							
REMODELACION DEL CENTRO DE TRATAMIENTO PARA MENORES INFRACTORES, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	2,005,899.70	2,005,899.70	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 230	TERMINADO
PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO PARA LA RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y SISTEMA NACIONAL DE DENUNCIA ANÓNIMA 089							
VARIOS VARIAS	19,501,739.55	19,501,739.55	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 2216969	TERMINADO
ADQUISICION DE LOTE DE EQUIPO INFORMatico PARA OPERACION EN EL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION SOBRE SEGURIDAD PUBLICA							
VARIOS VARIAS	644,000.00	644,000.00	0.00	0.00	LOTE 1	ESTADO 1	TERMINADO
OPERACION DEL PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION SOBRE SEGURIDAD PUBLICA							
VARIOS VARIAS	2,007,520.26	2,007,520.26	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 2216969	TERMINADO
OPERACION DEL PROGRAMA REGISTRO PUBLICO VEHICULAR							
VARIOS VARIAS	563,377.15	563,377.15	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 2216969	TERMINADO
OPERACION DEL PROGRAMA DE INTEGRACION DE LOS COMITES DE PARTICIPACION CIUDADANA "PASOS POR LA SEGURIDAD"							
VARIOS VARIAS	473,604.57	473,604.57	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 2216969	TERMINADO
OPERACION DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DEL DELITO EN LOS COMITES DE PARTICIPACION CIUDADANA "PASOS POR LA SEGURIDAD"							
VARIOS VARIAS	1,125,479.31	1,125,479.31	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 2216969	TERMINADO
GASTOS DE OPERACION Y EJECUCION DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCION A VICTIMAS DEL DELITO, CON LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD							
VARIOS VARIAS	1,227,371.99	1,227,371.99	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 2216969	TERMINADO
EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL EN EL ESTADO DE SONORA							
VARIOS VARIAS	861,850.94	861,850.94	0.00	0.00	LOTE 1	PERSONA 2216969	TERMINADO
OBRA DE INSTALACION DE RED ELECTRICA EN INTERIORES DEL CENTRO DE READAPTACION SOCIAL "HERMOSILLO I"							
VARIOS VARIAS	751,442.99	751,442.99	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 2216969	TERMINADO
PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL							
VARIOS VARIAS	286,414.31	286,414.31	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 2216969	TERMINADO
PROGRAMA DE PERCEPCIONES EXTRAORDINARIAS PARA ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA							
VARIOS VARIAS	2,615,484.76	2,615,484.76	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 2216969	TERMINADO
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LAS INTALACIONES DE LA POLICIA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA							
VARIOS VARIAS	4,396,624.05	4,396,624.05	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 2216969	TERMINADO
PROGRAMA DE PERCEPCIONES EXTRAORDINARIAS PARA EL PERSONAL DE CUSTODIA DEL INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES							
VARIOS VARIAS	845,655.82	845,655.82	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 2216969	TERMINADO

SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA							
PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES							
VARIOS VARIAS	402,561.77	402,561.77	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 2216969	TERMINADO
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LAS INTALACIONES DEL INSTITUTO DE TRATAMIENTO Y APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES							
VARIOS VARIAS	591,203.04	591,203.04	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 2216969	TERMINADO
CONTRATACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 469 VEHICULOS EQUIPADOS PARA PATRULLAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA							
VARIOS VARIAS	6,699,884.43	6,699,884.43	0.00	0.00	SERVICIO 1	PERSONA 2216969	TERMINADO
OPERACION DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION							
VARIOS VARIAS	845,655.82	845,655.82	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 2216969	TERMINADO
PROGAMA DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA							
VARIOS VARIAS	3,278,914.24	3,278,914.24	0.00	0.00	PROGAMA 1	PERSONAS 2216969	TERMINADO
PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO PARA OPERACION DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION POR LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO							
VARIOS VARIAS	1,691,311.64	1,691,311.64	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONAS 2216969	TERMINADO
PROGRAMA DE EVALUACION Y CERTIFICACION DE PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO							
VARIOS VARIAS	8,741,743.43	8,741,743.43	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 2216969	TERMINADO
PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN ELESTADO DE SONORA							
VARIOS VARIAS	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 2216969	TERMINADO
PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA							
VARIOS VARIAS	422,172.73	422,172.73	0.00	0.00	PROGRAMA 1	PERSONA 2216969	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	89,979,912.50	89,979,912.50	0.00	0.00			23 Proyectos
SUBTOTAL 2007	89,979,912.50	89,979,912.50	0.00	0.00			23 Proyectos

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008**[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA**

SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE TRES MODULOS DE DORMITORIOS Y AREA PARA TRATAMIENTO DE PRELIBERACIONES EN EL CENTRO DE READAPTACION SOCIAL NO.1, (AMPLIACION), HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	411,516.56	411,516.56	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 600	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TRES MODULOS DE DORMITORIOS Y AREA PARA TRATAMIENTO DE PRELIBERACIONES EN EL CENTRO DE READAPTACION SOCIAL NO.1, (AMPLIACION), HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	3,571,520.44	3,571,520.44	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 600	TERMINADO
CONSTRUCCION, REMODELACION Y MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL CENTRO DE INTERNAMIENTO PARA MENORES EN EL NORTE DEL ESTADO (ITAMA), NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 14	TERMINADO

SECRETARIA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PUBLICA
Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
<i>[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA</i>							
APORTACIONES AL FONDO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (FOSEG), VARIOS							
VARIOS VARIAS	310,624,696.00	310,624,696.00	0.00	0.00	FONDO 1	PERSONA 2216969	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	315,657,733.00	315,657,733.00	0.00	0.00			4 Proyectos
SUBTOTAL 2008	315,657,733.00	315,657,733.00	0.00	0.00			4 Proyectos
TOTAL DEPENDENCIA:	405,637,645.50	405,637,645.50	0.00	0.00			27 Proyectos

Desarrollo Municipal

DESARROLLO MUNICIPAL

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[5C] ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS Y DE ESPARCIMIENTO							

CONSTRUCCION DE CENTRO RECREATIVO "AGUA CALIENTE", OQUITOA OQUITOA OQUITOA	274,401.00	274,401.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 402	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	274,401.00	274,401.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							

ADQUISICION DE BUTACAS PARA EL AUDITORIO DE LA ESCUELA SECUNDARIA NO.34 , BENJAMIN HILL BENJAMIN HILL BENJAMIN HILL	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	AULA 10	ALUMNO 350	TERMINADO
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMERA CUAUHEMOC, CUCURPE CUCURPE CUCURPE	174,490.00	174,490.00	0.00	0.00	ANEXO 1	ALUMNO 50	TERMINADO
PINTURA EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHEMOC, CUCURPE CUCURPE CUCURPE	51,038.00	51,038.00	0.00	0.00	AULA 6	ALUMNO 50	TERMINADO
REHABILITACION DE FOSA Y AULA EN JARDIN DE NIÑOS "PEQUEÑOS AMIGOS", NACO NACO CUAUHEMOC	8,731.00	8,731.00	0.00	0.00	AULA 1	ALUMNO 30	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	281,759.00	281,759.00	0.00	0.00			4 Proyectos
[5C] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							

PERFORACION, EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION PARA POZO DE AGUA POTABLE "EL LICOTAL", ATIL ATIL ATIL	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	POZO 0.80	PERSONA 699	EN PROCESO
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, BACANORA BACANORA BACANORA	324,450.00	324,450.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1227	PERSONA 568	TERMINADO
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, CABORCA CABORCA HEROICA CABORCA	57,337.00	57,337.00	0.00	0.00	POZO 1	PERSONA 120	TERMINADO
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CENTINELA, GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1950	PERSONA 1500	TERMINADO
CONSTRUCCION DE DIQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA SOBRE ARROYO LA TRANVIA EN SAN JAVIER SAN JAVIER SAN JAVIER	455,017.00	455,017.00	0.00	0.00	OBRA 0.50	PERSONA 279	EN PROCESO
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES, ESTACION PESQUEIRA SAN MIGUEL DE HORCASITAS PESQUEIRA	241,951.00	241,951.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 705	PERSONA 700	TERMINADO
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO, CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION E INSTALACION DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE, SANTA ANA SANTA ANA SANTA ANA	1,169,200.00	1,169,200.00	0.00	0.00	POZO 1	PERSONA 20000	TERMINADO

DESARROLLO MUNICIPAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
CONSTRUCCION DE DIQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA (PRIMER ETAPA), SOYOPA SOYOPA REBEICO	1,221,450.00	1,221,450.00	0.00	0.00	METRO CUBICO 140000	PERSONA 221	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	4,354,405.00	4,354,405.00	0.00	0.00			8 Proyectos
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES							
REHABILITACION COLECTOR DE AGUAS NEGRAS EN VARIAS CALLES DE ARIZPE ARIZPE ARIZPE	156,223.00	156,223.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 287	PERSONA 1000	TERMINADO
REHABILITACION DE RED DE ATARJEAS, ATIL ATIL ATIL	519,994.00	519,994.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1120	PERSONA 1200	TERMINADO
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES, BACOACHI BACOACHI BACOACHI	364,395.00	364,395.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1349	PERSONA 1584	TERMINADO
CONSTRUCCION DE BORDO DE PROTECCION PARA LAGUNA DE OXIDACION, BANAMICHI BANAMICHI BANAMICHI	111,780.00	111,780.00	0.00	0.00	METRO CUBICO 8100	PERSONA 1096	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES, BAVISPE BAVISPE BAVISPE	171,538.00	171,538.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 593	PERSONA 430	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE A BASE DE FOSA PLAS, HUACHINERA HUACHINERA ARIBABI	387,950.00	387,950.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 170	TERMINADO
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO, SAN FELIPE DE JESUS SAN FELIPE DE JESUS SAN FELIPE DE JESUS	113,752.00	113,752.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 267	PERSONA 70	TERMINADO
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIOS, SANTA CRUZ SANTA CRUZ SANTA CRUZ	252,400.00	252,400.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 660	PERSONA 110	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	2,078,032.00	2,078,032.00	0.00	0.00			8 Proyectos
[SE] URBANIZACION							
CONSTRUCCION DE FACHADA EN ACCESO PRINCIPAL A ALAMOS ALAMOS ALAMOS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	NO REPORTADO	PERSONA 8034	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL ARROYO "EL TEQUIO", ARIVECHI ARIVECHI ARIVECHI	432,000.00	432,000.00	0.00	0.00	OBRA 0.95	PERSONA 868	EN PROCESO
ADQUISICION DE MAQUINA RETROEXCAVADORA, ARIVECHI ARIVECHI ARIVECHI	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	NO REPORTADO	PERSONA 1250	POR INICIAR

DESARROLLO MUNICIPAL

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[SE] URBANIZACION							
ADQUISICION DE MAQUINA MOTOCONFORMADORA, BACANORA							
BACANORA BACANORA	552,500.00	552,500.00	0.00	0.00	NO REPORTADO	PERSONA 943	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE FACHADA EN ACCESO PRINCIPAL EN BAVISPE							
BAVISPE BAVISPE	174,912.00	174,912.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 715	TERMINADO
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD. FERROCARRIL, BENJAMIN HILL							
BENJAMIN HILL BENJAMIN HILL	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	LUMINARIA 20	PERSONA 5407	TERMINADO
ADQUISICION DE VEHICULO RECOLECTOR DE BASURA, FRONTERAS							
FRONTERAS FRONTERAS	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	NO REPORTADO	PERSONA 7200	POR INICIAR
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD FRANCISCO EUSEBIO KINO, GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	564,864.00	564,864.00	0.00	0.00	LUMINARIA 48	PERSONA 5000	EN PROCESO
REHABILITACION DE ACCESO PRINCIPAL, HUACHINERA							
HUACHINERA HUACHINERA	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 732	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PUENTE DE ACCESO VEHICULAR, MAZATAN							
MAZATAN MAZATAN	730,000.00	730,000.00	0.00	0.00	PUENTE 0.80	PERSONA 1499	EN PROCESO
REHABILITACION DE KIOSKO, NACO							
NACO CUAUHTEMOC	16,665.00	16,665.00	0.00	0.00	OBRA 0.90	PERSONA 100	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE KIOSKO, NACO							
NACO SAN PEDRO	38,144.00	38,144.00	0.00	0.00	OBRA 0.30	PERSONA 200	EN PROCESO
REPARACION DE TRACTOR BULLDOZER CATERPILAR D-6, NACAZARI DE GARCIA							
NACAZARI DE GARCIA NACAZARI DE GARCIA	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	VEHICULO 0.80	PERSONA 10000	EN PROCESO
ACCESO A ENTRADA PRINCIPAL A OQUITOA							
OQUITOA OQUITOA	430,949.00	430,949.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1383	PERSONA 355	EN PROCESO
REMODELACION DE PLAZA PUBLICA 16 DE SEPTIEMBRE, SAHUARIPA							
SAHUARIPA SAHUARIPA	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	OBRA 0.80	PERSONA 400	EN PROCESO
ADQUISICION DE MAQUINA BULLDOZER, SAHUARIPA							
SAHUARIPA SAHUARIPA	884,250.00	884,250.00	0.00	0.00	NO REPORTADO	PERSONA 6400	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA DE PLAZA PUBLICA EN LA MESITA DEL CUAJARI, SAHUARIPA							
SAHUARIPA MESITA DEL GUAJARI (LA MESITA)	280,299.00	280,299.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 144	TERMINADO

DESARROLLO MUNICIPAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[SE] URBANIZACION							

CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA DE PLAZA PUBLICA EN GUIAMOPA, SAHUARIPA SAHUARIPA GUISAMOPA	149,701.00	149,701.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 242	TERMINADO
CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN EL TORREON, SAN MIGUEL DE HORCASITAS SAN MIGUEL DE HORCASITAS TORREON, EL	68,922.00	68,922.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 190	TERMINADO
AMPLIACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD LAMPAZOS, TEPACHE TEPACHE TEPACHE	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	LUMINARIA 77	PERSONA 1200	TERMINADO
CONSTRUCCION DE FACHADA EN ACCESO SUR, VILLAHIDALGO VILLA HIDALGO VILLA HIDALGO	207,211.00	207,211.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1548	TERMINADO

TOTAL MODALIDAD:	6,850,417.00	6,850,417.00	0.00	0.00			21 Proyectos
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES							

PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS EN SECTOR SUR PUEBLO NUEVO, AGUA PRIETA AGUA PRIETA AGUA PRIETA	2,123,650.00	2,123,650.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 23060	PERSONA 70000	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FERROCARRIL, ALAMOS ALAMOS ALAMOS	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 5336	PERSONA 8034	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OBREGON, BACOACHI BACOACHI BACOACHI	158,285.00	158,285.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1280	PERSONA 220	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ARROYO DEL PUEBLO ENTRE AGUSTIN FIGUEROA Y VICENTE GUERRERO, BANAMICHI BANAMICHI BANAMICHI	135,257.00	135,257.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 484	PERSONA 500	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE ARROYO DEL PUEBLO Y AVENIDA SIN NOMBRE, BANAMICHI BANAMICHI BANAMICHI	149,036.00	149,036.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 556	PERSONA 500	EN PROCESO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO NORTE EN LA MORA, BANAMICHI BANAMICHI MORA, LA	187,795.00	187,795.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 747	PERSONA 150	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BOULEVARD BENITO JUAREZ, BAVIACORA BAVIACORA BAVIACORA	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1890	PERSONA 500	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA QUERETARO ENTRE CALLES CUARTA Y QUINTA ESTE, CANANEA CANANEA CANANEA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1662	PERSONA 1000	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE OCTAVA ESTE ESTRE CALLEJON GARCIA CONDE Y AVENIDA NUEVO LEON, CANANEA CANANEA CANANEA	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 831	PERSONA 800	EN PROCESO

DESARROLLO MUNICIPAL

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES							
PAVIMENTACION EN VARIAS CALLES, CANANEA							
CANANEA CANANEA	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 192	PERSONA 800	EN PROCESO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE CUMPAS							
CUMPAS CUMPAS	526,350.00	526,350.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 3650	PERSONA 2800	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES EN DIVISADEROS							
DIVISADEROS DIVISADEROS	415,950.00	415,950.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1740	PERSONA 300	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE SANTA FE NUMERO UNO, FRONTERAS							
FRONTERAS ESQUEDA	426,371.00	426,371.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 2700	PERSONA 2300	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE ANDRES LOPEZ RUIZ ENTRE BOULEVARD BENEMERITO DE LAS AMERICAS Y CALLE JOSE LEON PEREA, GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1406	PERSONA 1500	EN PROCESO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA "C" FINAL, GRANADOS							
GRANADOS GRANADOS	324,949.00	324,949.00	0.00	0.00	NO REPORTADO	PERSONA 1500	POR INICIAR
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA "D" FINAL, GRANADOS							
GRANADOS GRANADOS	267,940.00	267,940.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 705	PERSONA 1500	TERMINADO
CONSTRUCCION DEL BOULEVARD MICROONDAS, TRAMO CARRETERA AEROPUERTO Y BOULEVARD MAR DEL NORTE, COL. LUIS DONALDO COLOSIO, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	2,717,259.00	2,717,259.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 19129	PERSONA 20000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE ACCESO PRINCIPAL A BACCHIBAMPO COLONIA LOMAS DE CORTEZ, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	1,419,791.00	1,419,791.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO-POSTE 2988-11	PERSONA 850	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARIANO ABASOLO, HUASABAS							
HUASABAS HUASABAS	442,308.00	442,308.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1200	PERSONA 865	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BOULEVARD COLOSIO, HUEPAC							
HUEPAC HUEPAC	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1220	PERSONA 125	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL, HUEPAC							
HUEPAC RANCHITO DE HUEPAC	249,994.00	249,994.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 961	PERSONA 158	TERMINADO
PAVIMENTACION DE CALLE EL ESTADIO Y ARROYO "LA VICTORIA", MAGDALENA							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	1,785,920.00	1,785,920.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 11730	PERSONA 10000	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA 2 DE ABRIL ENTRECALLE TERCERA Y MEXICO EN MOCTEZUMA							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	185,474.00	185,474.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1195	PERSONA 300	TERMINADO

DESARROLLO MUNICIPAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES							
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA OBREGON ENTRE CALLES TERCERA Y MEXICO EN MOCTEZUMA							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	338,550.00	338,550.00	0.00	0.00	METRO CUADEADO 1436	PERSONA 300	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADOR 22 ENTRE CALLES PARAJE Y ANDADOR 1, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	821,167.00	821,167.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1392	PERSONA 300	EN PROCESO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DE ONAVAS							
ONAVAS ONAVAS	408,950.00	408,950.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1691	PERSONA 430	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES ALEDAÑAS A LA PLAZA PUBLICA, SUAQUI GRANDE							
SUAQUI GRANDE SUAQUI GRANDE	264,331.00	264,331.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1215	PERSONA 1000	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BOULEVARD LAMPAZOS, TEPACHE							
TEPACHE TEPACHE	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1300	PERSONA 1448	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO MUERRIETA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLEJON "N", TRINCHERAS							
TRINCHERAS TRINCHERAS	419,152.00	419,152.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 3016	PERSONA 800	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALAMEDA ENTRE AVENIDAS IGNACIO ZARAGOZA Y MANUEL GARCIA MORALES, URES							
URES URES	321,162.00	321,162.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 3066	PERSONA 1500	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	19,469,641.00	19,469,641.00	0.00	0.00			30 Proyectos
[SG] ELECTRIFICACION							
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA ROSALES, ARIZPE							
ARIZPE ARIZPE	24,186.00	24,186.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 50	PERSONA 100	TERMINADO
ELECTRIFICACION EN CALLE LOS FRESNOS, ARIZPE							
ARIZPE ARIZPE	252,266.00	252,266.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 750	PERSONA 200	TERMINADO
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE CHINAPA, ARIZPE							
ARIZPE CHINAPA	236,622.00	236,622.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 613	PERSONA 100	TERMINADO
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BARRIO "EL MOSCU", BAVIACORA							
BAVIACORA BAVIACORA	212,860.00	212,860.00	0.00	0.00	KILOMETRO 0.378	PERSONA 77	TERMINADO
AMPLIACION DE RED ELECTRICA, EMPALME							
EMPALME EMPALME	341,301.00	341,301.00	0.00	0.00	KILOMETRO 0.610	PERSONA 100	TERMINADO
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS, NACO							
NACO NACO	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO-POSTE 0.67-4.8	PERSONA 4896	EN PROCESO

DESARROLLO MUNICIPAL

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[SG] ELECTRIFICACION							

INSTALACION DE 61 LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, ESTACION PESQUEIRA							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS PESQUEIRA	64,678.00	64,678.00	0.00	0.00	LUMINARIA 61	PERSONA 3648	TERMINADO
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA "SECTOR LAS LIEBRES", SUAQUI GRANDE							
SUAQUI GRANDE SUAQUI GRANDE	137,444.00	137,444.00	0.00	0.00	POSTE 5	PERSONA 25	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE MATAPE EN PUEBLO DE ALAMOS, URES							
URES PUEBLO DE ALAMOS	45,750.00	45,750.00	0.00	0.00	KILOMETRO 0.1	PERSONA 50	TERMINADO

TOTAL MODALIDAD:	1,410,107.00	1,410,107.00	0.00	0.00			9 Proyectos
[SI] VIALIDADES URBANAS							

PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA MANUEL M. DIEGUEZ ENTRE PANTEON MUNICIPAL Y BOULEVARD LOS PRESEDENTES, CARBO							
CARBO CARBO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1909	PERSONA 400	EN PROCESO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AVENIDA LOPEZ MATEOS ENTRE CALLES ESCOBEDO Y BOULEVARD LOS PRESIDENTES, CARBO							
CARBO CARBO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 2824	PERSONA 500	EN PROCESO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINEZ ENTRE CALLES ESCOBEDO Y BOULEVARD LOS PRESIDENTES, CARBO							
CARBO CARBO	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 3575	PERSONA 4000	TERMINADO

TOTAL MODALIDAD:	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00			3 Proyectos
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							

REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO DE BEISBOL "EMILIANO AGUIRRE", ACONCHI							
ACONCHI ACONCHI	305,966.00	305,966.00	0.00	0.00	UNIDAD 0.90	PERSONA 1647	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CENTRO DE USOS MULTIPLES (SEGUNDA ETAPA), BACERAC							
BACERAC BACERAC	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	MODULO 1	PERSONA 1000	TERMINADO
REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN CANANEA VIEJO, CANANEA							
CANANEA CANANEA	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 257	PERSONA 300	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN COLONIA PAPAGO, GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	678,912.00	678,912.00	0.00	0.00	CANCHA 0.40	PERSONA 2000	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN COLONIA HOMBRES BLANCOS, GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOITA	678,912.00	678,912.00	0.00	0.00	CANCHA 0.60	PERSONA 2000	EN PROCESO
REHABILITACION DE GIMNASIO MUNICIPAL, COLONIA CENTRO, NACO							
NACO NACO	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	MODULO 1	PERSONA 500	TERMINADO

DESARROLLO MUNICIPAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN UNIDAD DEPORTIVA COLONIA CENTRO, NACO							
NACO NACO	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	MODULO 0.80	PERSONA 2000	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA (PRIMERA ETAPA), SAN IGNACIO RIO MUERTO							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	488,175.00	488,175.00	0.00	0.00	UNIDAD 0.90	PERSONA 6937	EN PROCESO
CONSTRUCCION GRADAS EN CAMPO DE BEISBOL, SANTA CRUZ							
SANTA CRUZ SANTA CRUZ	68,600.00	68,600.00	0.00	0.00	CANCHA 1	PERSONA 100	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	2,875,565.00	2,875,565.00	0.00	0.00			9 Proyectos
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
ADQUISICION DE DEPOSITOS PARA RECOLECCION DE BASURA, BENJAMIN HILL							
BENJAMIN HILL BENJAMIN HILL	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	PIEZA 300	PERSONA 3500	TERMINADO
AMPLIACION DE LOCAL EJIDAL, CANANEA							
CANANEA IGNACIO ZARAGOZA (LA MESA)	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 300	TERMINADO
ACONDICIONAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO TEODORO PINO, CUCURPE							
CUCURPE CUCURPE	94,361.00	94,361.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 487	TERMINADO
REHABILITACION DE OFICINA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, NACO							
NACO NACO	19,236.00	19,236.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 36	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA EN PANTEON MUNICIPAL COLONIA BARRIO NUEVO, NACO							
NACO NACO	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1500	TERMINADO
AMPLIACION DE CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, NACO							
NACO CUAUHTEMOC	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	OBRA 0.90	PERSONA 100	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CENTRO DE USOS MULTIPLES, NACORI CHICO							
NACORI CHICO NACORI CHICO	579,824.00	579,824.00	0.00	0.00	OBRA 0.60	PERSONA 999	EN PROCESO
REMODELACION Y AMPLIACION DE EDIFICIO DE DIF MUNICIPAL, SAHUARIPA							
SAHUARIPA SAHUARIPA	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 6400	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	1,205,921.00	1,205,921.00	0.00	0.00			8 Proyectos
[TG] DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)							
CONSTRUCCION DE OBRA DE CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA PARA RIEGO DE USO AGRICOLA, BACADEHUACHI							
BACADEHUACHI BACADEHUACHI	386,999.00	386,999.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 250	PRODUCTOR 50	EN PROCESO

DESARROLLO MUNICIPAL

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[TG] DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)							

CONSTRUCCION DE CANAL DE CONCRETO EN LA FABRICA DE LOS ANGELES SAN MIGUEL DE HORCASITAS ANGELES LOS. (LA FABRICA)	83,513.00	83,513.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 0.150	PRODUCTOR 45	TERMINADO
CONSTRUCCION DE SIFON EN LA FABRICA DE LOS ANGELES SAN MIGUEL DE HORCASITAS ANGELES LOS. (LA FABRICA)	30,632.00	30,632.00	0.00	0.00	OBRA 1	PRODUCTOR 98	TERMINADO

TOTAL MODALIDAD:	501,144.00	501,144.00	0.00	0.00			3 Proyectos
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							

REHABILITACION Y AUTOMATIZACION DE REBOMBEO URBANOS EN GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 0.70	PERSONA 100000	EN PROCESO
REHABILITACION Y AUTOMATIZACION DE REBOMBEO URBANOS EN GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	5,300,000.00	5,300,000.00	0.00	0.00	SISTEMA 0.70	PERSONA 100000	EN PROCESO
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS PALMAS, GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 2705	PERSONA 2200	TERMINADO
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA 13 DE ENERO, GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1484	PERSONA 800	EN PROCESO
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA 23 DE MARZO, GUAYMAS GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1036	PERSONA 1000	TERMINADO
CONSTRUCCION ACUEDUCTO PRESA EL MOLINITO-POZO MS-5, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	18,296,405.00	18,296,405.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 12980	PERSONA 280000	TERMINADO
INTERCONEXION DE POZOS MESA DEL SERI, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	515,000.00	515,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 5170	PERSONA 280000	TERMINADO
REHABILITACION DE PLANTAS POTABILIZADORAS NO. 2 Y 3 Y OBRAS DE RECARGA, HERMOSILLO HERMOSILLO HERMOSILLO	15,585,726.00	15,585,726.00	0.00	0.00	PLANTA 2	PERSONA 280000	TERMINADO
AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOS TRIQUIS, HERMOSILLO HERMOSILLO MIGUEL ALEMAN	3,352,369.00	3,352,369.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 15917	PERSONA 7560	TERMINADO
CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLES ABRAHAM ZAIED Y NATACION, NOGALES NOGALES HEROICA NOGALES	1,306,433.00	1,306,433.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 2690	PERSONA 1000	TERMINADO
CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ARROYO CELAYA ENTRE CALLES JOSE A. SOLIS Y BOULEVARD SAMUEL OCAÑA GARCIA, NOGALES NOGALES HEROICA NOGALES	427,381.00	427,381.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 630	PERSONA 300	TERMINADO

DESARROLLO MUNICIPAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007							
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DELICIAS Y CALLE ORIZABA, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	514,500.00	514,500.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 841	PERSONA 450	TERMINADO
REHABILITACION LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE CORNALINA ENTRE CALLE LA PIRITA Y CALLE JASPE, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	268,000.00	268,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 188	PERSONA 60	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	47,650,814.00	47,650,814.00	0.00	0.00			13 Proyectos
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							
REHABILITACION RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA EL CENTINELA, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1207	PERSONA 1000	TERMINADO
REHABILITACION RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LAS PALMAS, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1023	PERSONA 1200	TERMINADO
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA 13 DE ENERO, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	1,125,000.00	1,125,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 765	PERSONA 600	EN PROCESO
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA 23 DE MARZO, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	1,225,000.00	1,225,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1664	PERSONA 1000	EN PROCESO
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA POPULAR, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1290	PERSONA 450	TERMINADO
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO EN LA COLONIA LOMA LINDA, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 634	PERSONA 550	TERMINADO
CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO EN BOULEVARD LOS ALAMOS ENTRE CALLE CALZADA DE LOS PORTALES Y VIAS DEL FERROCARRIL, NOGALES							
NOGALES HEROICA NOGALES	916,436.00	916,436.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1198	PERSONA 250	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	5,241,436.00	5,241,436.00	0.00	0.00			7 Proyectos
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS							
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CAMINO MINAS NUEVAS-LA ADUANA, ALAMOS							
ALAMOS ALAMOS	551,800.00	551,800.00	0.00	0.00	KILOMETRO 2.2	PERSONA 689	TERMINADO
TOTAL MODALIDAD:	551,800.00	551,800.00	0.00	0.00			1 Proyectos
SUBTOTAL 2007	93,445,442.00	93,445,442.00	0.00	0.00			125 Proyectos

DESARROLLO MUNICIPAL

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[5C] ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS Y DE ESPARCIMIENTO							
CONSTRUCCION DE RELLENO DE LA ZONA EL PESCADOR EN HABIA DE GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	6,026,700.00	3,900,000.00	0.00	2,126,700.00	METRO CUBICO 3500	PERSONA 60000	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO, TEPACHE							
TEPACHE TEPACHE	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1518	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	6,276,700.00	4,150,000.00	0.00	2,126,700.00			2 Proyectos
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION							
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN E.P. GENERAL LAZARO CARDENAS, IMURIS							
IMURIS IMURIS	242,938.00	124,459.00	0.00	118,479.00	ANEXO 1	ALUMNO 446	TERMINADO
CONSTRUCCION DE TEJABAN EN JARDÍN DE NIÑOS "ANIRA CORDOVA" DE LA COL. COLOSIO							
NACO NACO	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	422,938.00	304,459.00	0.00	118,479.00			2 Proyectos
[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS							
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA, QUIRIEGO							
QUIRIEGO QUIRIEGO	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 3500	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[AE] IMPULSO Y PROMOCION A LA ACTIVIDAD TURISTICA							
PROYECTO PASEO ROSALES							
ÁLAMOS ÁLAMOS	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00			1 Proyectos
[AU] APOYO A MUNICIPIOS							
FONDO ESTATAL DE ATENCION A NECESIDADES SOCIALES MUNICIPALES							
VARIOS VARIAS	28,140,074.00	28,140,074.00	0.00	0.00	FONDO 1	ESTADO 1	POR INICIAR
APOYAR LA CREACION DE INFRAESTRUCTURA DE TODOS LOS MUNICIPIOS							
VARIOS VARIAS	59,538,377.00	59,538,377.00	0.00	0.00	PROGRAMA 1	ESTADO 1	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	87,678,451.00	87,678,451.00	0.00	0.00			2 Proyectos
[S5] PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA							
CONSTRUCCION DE BASURERO MUNICIPAL, BACOACHI							
BACOACHI BACOACHI	449,985.00	449,985.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1500	POR INICIAR

DESARROLLO MUNICIPAL
Análisis de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
TOTAL MODALIDAD:	449,985.00	449,985.00	0.00	0.00			1 Proyectos
<i>[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES</i>							
REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE 2 DE NOVIEMBRE ENTRE CORONA E HIDALGO							
ACONCHI	75,680.00	75,667.00	0.00	13.00	OBRA	MUNICIPIO	POR INICIAR
ACONCHI					1	1	
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN AVE. LOS LAORELES ENTRE PESQUEIRA Y C							
ACONCHI	105,858.00	105,842.00	0.00	16.00	OBRA	MUNICIPIO	POR INICIAR
ACONCHI					1	1	
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 3", EN BARRIO LA PILA							
ACONCHI	27,030.00	27,027.00	0.00	3.00	OBRA	MUNICIPIO	POR INICIAR
ACONCHI					1	1	
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 3", EN BARRIO LA HUERTA							
ACONCHI	74,176.00	74,165.00	0.00	11.00	OBRA	MUNICIPIO	POR INICIAR
ACONCHI					1	1	
REHABILITACIÓN RED DE ATARJEAS EN CALLES GARCÍA MORALES, ALLENDE ALDAMA Y NOGALES							
ACONCHI	211,511.00	211,475.00	0.00	36.00	OBRA	MUNICIPIO	POR INICIAR
ACONCHI					1	1	
AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN BARRIO EL TASTE							
ACONCHI	345,043.00	344,990.00	0.00	53.00	OBRA	MUNICIPIO	POR INICIAR
ACONCHI					1	1	
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLES MINA Y J. GARCÍA							
ACONCHI	60,864.00	60,834.00	0.00	30.00	OBRA	MUNICIPIO	POR INICIAR
ACONCHI					1	1	
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS LADRILLERA, NUEVO PROGRESO, MONTE LOS OLIVOS, PUEBLO NUEVO Y CLUB DE LEONES							
AGUA PRIETA	1,465,326.00	1,465,326.00	0.00	0.00	OBRA	MUNICIPIO	POR INICIAR
AGUA PRIETA					1	1	
AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LAS COLONIAS LADRILLERA, NUEVO PROGRESO, MONTE LOS OLIVOS, PUEBLO NUEVO Y CLUB DE LEONES							
AGUA PRIETA	1,234,674.00	1,234,674.00	0.00	0.00	OBRA	MUNICIPIO	POR INICIAR
AGUA PRIETA					1	1	
SECTORIZACIÓN DE AGUA POTABLE EN ALAMOS II ETAPA							
ALAMOS	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	OBRA	MUNICIPIO	POR INICIAR
ALAMOS					1	1	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN COL. BENITO JUÁREZ							
ALTAR	409,566.00	409,393.00	0.00	173.00	OBRA	MUNICIPIO	POR INICIAR
ALTAR					1	1	
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA PARA AGUA POTABLE EN POZO A RED MUNICIPAL							
ALTAR	595,383.00	595,079.00	0.00	304.00	OBRA	MUNICIPIO	POR INICIAR
ALTAR					1	1	
CONST DE SUBESTACIÓN TRIFÁSICA DE 225 KVA PARA POZO DE AGUA POTABLE							
ALTAR	195,528.00	195,528.00	0.00	0.00	OBRA	MUNICIPIO	POR INICIAR
ALTAR					1	1	
REHABILITACIÓN DE LAGUNA DE OXIDACIÓN							
ARIVECHI	112,887.00	112,729.00	0.00	158.00	OBRA	MUNICIPIO	POR INICIAR
ARIVECHI					1	1	

DESARROLLO MUNICIPAL

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
PERFORADCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PÓNIDA							
ARIVECHI ARIVECHI	261,033.00	260,960.00	0.00	73.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILALDO EN ARIVECHI							
ARIVECHI ARIVECHI	421,311.00	421,311.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
INTRODUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD DEPORTIVA							
ARIVECHI ARIVECHI	5,071.00	5,000.00	0.00	71.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
AMPLIACIÓN RED DE DRENAJE EN BACANORA							
ARIVECHI ARIVECHI	700,101.00	700,000.00	0.00	101.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
SECTORIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE							
ARIZPE ARIZPE	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BACANUCHI, TAHUICHOPA Y SINOQUIPE							
ARIZPE ARIZPE	329,000.00	329,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE EN BÁMORI							
ARIZPE ARIZPE	151,000.00	151,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
OPTIMIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LAGUNA DE OXIDACIÓN							
ATIL ATIL	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
REHAB. Y AMP. LA RED DRENAJE EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL							
ATIL ATIL	467,000.00	467,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES							
ATIL ATIL	258,000.00	258,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
REUBICACIÓN DE LAGUNA DE OXIDACIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL (I ETAPA)							
BACADEHUACHI BACADEHUACHI	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO							
BACADEHUACHI BACADEHUACHI	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL							
BACERAC BACERAC	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CABECERA MUNICIPAL							
BACOACHI BACOACHI	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR

DESARROLLO MUNICIPAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO, EN EJIDO INDEPENDENCIA, CAMPO 104							
BACUM BACUM	363,339.00	363,218.00	0.00	121.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN BLVD. MIGUEL HIDALGO, EN SAN JOSÉ DE BÁCUM							
BACUM BACUM	352,366.00	352,314.00	0.00	52.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN BLVD. BENITO JUÁREZ, EN EJIDO 10. DE MAYO							
BACUM BACUM	409,765.00	409,713.00	0.00	52.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
CONSTRUCCIÓN DE TINACO PARA AGUA POTABLE EN EJIDO 10 DE MAYO (CAMPO 77)							
BACUM BACUM	614,892.00	614,721.00	0.00	171.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BATAONCICA, BACUM							
BACUM BATAONCICA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 2500	PERSONA 900	POR INICIAR
REHABILITACIÓN DE LAGUNA DE OXIDACIÓN (I ETAPA)							
BANAMICHI BANAMICHI	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
REHABILITACIÓN DE LAGUNA DE OXIDACIÓN (I ETAPA)							
BAVIACORA BAVIACORA	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN BAVISPE							
BAVISPE BAVISPE	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
EQUIPAMIENTO DE POZO CON BOMBA SUMERGIBLE PARA LAS LOCALIDADES DE PAREDÓN COLORADO, PAREDONCITO Y ACEITUNAS							
BENITO JUAREZ BENITO JUAREZ	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE							
BENJAMIN HILL BENJAMIN HILL	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
CONSTRUCCIÓN DE LAGUNA DE OXIDACIÓN (II ETAPA)							
CABORCA CABORCA	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD POZA							
CARBO CARBO	40,881.00	40,880.00	0.00	1.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ESCOBEDO Y SINALOA EN CARBÓ							
CARBO CARBO	45,581.00	45,576.00	0.00	5.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE EL CHAMIZAL EN CARBÓ							
CARBO CARBO	42,623.00	42,619.00	0.00	4.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR

DESARROLLO MUNICIPAL

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE EN CARBÓ							
CARBO CARBO	55,581.00	55,575.00	0.00	6.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES EN CARBÓ							
CARBO CARBO	178,309.00	178,500.00	0.00	9.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE							
CARBO CARBO	67,006.00	67,000.00	0.00	6.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS EN AGUA POTABLE EN CALLE ROSALES EN CARBÓ							
CARBO CARBO	90,309.00	90,300.00	0.00	9.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
INSTALACIÓN DE TINACOS EN VIVIENDAS EN CARBÓ							
CARBO CARBO	165,674.00	165,650.00	0.00	24.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
REPARACIÓN DE TANQUE METÁLICO ELEVADO DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD POZA							
CARBO CARBO	45,004.00	45,000.00	0.00	4.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD POZA							
CARBO CARBO	87,410.00	87,400.00	0.00	10.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR EN POZO NO. 1 DE AGUA POTABLE EN CARBÓ							
CARBO CARBO	31,503.00	31,500.00	0.00	3.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCIÓN DE LAGUNA DE OXIDACIÓN EN CUCURPE							
CUCURPE CUCURPE	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN BARRIO SINOQUIPE							
CUCURPE CUCURPE	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
CONSTRUCCIÓN DE PILA ARMABLE DE PLACA DE ACERO A-36, CON CAPACIDAD DE 290,000 LTS Y 1000 ML DE TUBERÍA DE 6" DE DIÁMETRO EN LA LOCALIDAD DE LOS HOYOS							
CUMPAS CUMPAS	408,119.00	408,072.00	0.00	47.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
CONSTRUCCIÓN DE PILA ARMABLE DE PLACA DE ACERO A-36, CON CAPACIDAD DE 210,000 LTS Y 760 ML DE TUBERÍA DE 6" DE DIÁMETRO EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA							
CUMPAS CUMPAS	341,951.00	341,914.00	0.00	37.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
OPTIMIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LAGUNA DE OXIDACIÓN							
DIVISADEROS DIVISADEROS	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE							
DIVISADEROS DIVISADEROS	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR

DESARROLLO MUNICIPAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							

AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO							
DIVISADEROS DIVISADEROS	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
INTRODUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL SAHUARAL							
ETCHOJOA ETCHOJOA	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LAGUNAS DE OXIDACIÓN EN EL BACAME, BUAYSIACOBÉ Y EL SAHUARAL							
ETCHOJOA ETCHOJOA	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
TERMINACIÓN DE LAGUNA DE OXIDACIÓN EN ESQUEDA							
FRONTERAS FRONTERAS	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO							
FRONTERAS FRONTERAS	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, COLONIAS PAPAGO, LOMA BONITA Y HOMBRES BLANCOS EN SONOYTA, GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	LOCALIDAD 1	POR INICIAR
REFORZAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DEL POZO 5 EN EL SECTOR DE COLONIA HOMBRES BLANCOS, EN SONOYTA, GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA	884,000.00	884,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	LOCALIDAD 1	POR INICIAR
REHABILITACIÓN DE LAGUNA DE OXIDACIÓN (I ETAPA)							
GRANADOS GRANADOS	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN HUACHINERA							
HUACHINERA HUACHINERA	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CABECERA MUNICIPAL							
HUACHINERA HUACHINERA	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN HUACHINERA							
HUACHINERA HUACHINERA	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN LA AVENIDA OBREGÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL							
HUASABAS HUASABAS	600,290.00	600,000.00	0.00	290.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
REHABILITACIÓN DE LAGUNA DE OXIDACIÓN (I ETAPA)							
HUEPAC HUEPAC	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
COMPLEMENTO PARA LAS OBRAS DEL PLAN SONORA PROYECTA (REHABILITACIÓN DE COLECTOR EN EL CAMPO CARRETERO)							
IMURIS IMURIS	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR

DESARROLLO MUNICIPAL

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LAGUNA DE OXIDACIÓN EN ESTACIÓN TORRES.							
LA COLORADA LA COLORADA	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
CONSTRUCCIÓN DE LAGUNA DE OXIDACIÓN I ETAPA, EN ESTACIÓN TORRES							
LA COLORADA LA COLORADA	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MAZATÁN							
MAZATAN MAZATAN	800,089.00	800,000.00	0.00	89.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
PROYECTO EJECUTIVO PARA REHABILITACIÓN DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN (INCLUYE LAS 2 LAGUNAS)							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN EL BARRIO LA PILA							
MOCTEZUMA MOCTEZUMA	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO (REPRESO) PARA AGUAS RESIDUALES TRATADAS							
NACO NACO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO							
NACO NACO	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS ECOLÓGICAS PARA LA LOCALIDAD DE MESA DE TRES RÍOS							
NACORI CHICO NACORI CHICO	700,070.00	700,000.00	0.00	70.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
REHABILITACIÓN DE COLECTOR EN COL. CANTERA							
NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	983,227.00	982,997.00	0.00	230.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
REHABILITACIÓN DE ATARJEA EN EL RASTRO VIEJO							
NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	173,581.00	173,541.00	0.00	40.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE AGUA GALERIA II A COL. BELTRONES							
NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	302,902.00	302,876.00	0.00	26.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
AMPLIACIÓN LÍNEA DE AGUA EN COL. LINDAVISTA							
NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	290,645.00	290,586.00	0.00	59.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO							
ONAVAS ONAVAS	317,261.00	317,226.00	0.00	35.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE							
ONAVAS ONAVAS	182,794.00	182,774.00	0.00	20.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR

DESARROLLO MUNICIPAL
Análisis de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN QUEROBABI OPODEPE OPODEPE	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, OQUITOA OQUITOA OQUITOA	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1000	PERSONA 800	POR INICIAR
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN OQUITOA OQUITOA OQUITOA	700,063.00	700,000.00	0.00	63.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
INTRODUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN PUERTO LIBERTAD (I ETAPA) PITIQUITO PITIQUITO	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	732,098.00	731,187.00	0.00	911.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CABECERA MUNICIPAL PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	1,868,813.00	1,868,813.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CABORA QUIRIEGO QUIRIEGO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN QUIRIEGO QUIRIEGO QUIRIEGO	292,500.00	292,500.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BATAKOSA QUIRIEGO QUIRIEGO	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
REHABILITACIÓN DE LAGUNA DE OXIDACIÓN, EN QUIRIEGO QUIRIEGO QUIRIEGO	127,500.00	127,500.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO, TANQUE ELEVADO Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE GOYJAQUIA QUIRIEGO QUIRIEGO	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
OPTIMIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LAGUNA DE OXIDACIÓN RAYON RAYON	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN VARIOS TRAMOS EN LA CABECERA MUNICIPAL RAYON RAYON	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CABECERA MUNICIPAL RAYON RAYON	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR

DESARROLLO MUNICIPAL

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							
LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE, DE LA PILA DE ALMACENAMIENTO AL SECTOR ESTE DE RAYÓ							
RAYON RAYON	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
INTRODUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN TRES ALAMOS							
RAYON RAYON	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CEDROS							
ROSARIO ROSARIO	700,394.00	700,000.00	0.00	394.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN VARIAS CALLES EN SAN FELIPE DE JESÚS							
SAN FELIPE DE JESUS SAN FELIPE DE JESUS	700,135.00	700,000.00	0.00	135.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA DEL ARROYO DE LA TRANVÍA							
SAN JAVIER SAN JAVIER	500,050.00	500,000.00	0.00	50.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
CONSTRUCCIÓN DE DIQUE DEL ARROYO DE LA TRANVÍA							
SAN JAVIER SAN JAVIER	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO "EL TETABIATE"							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	421,186.00	421,128.00	0.00	58.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO "EL BATEVE"							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	349,547.00	349,500.00	0.00	47.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO "AGRARISTAS"							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	229,402.00	229,372.00	0.00	30.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
CONSTRUCCIÓN DE LAGUNA DE OXIDACIÓN EN SAN MIGUEL DE HORCASITAS							
SAN MIGUEL DE HORCASITAS SAN MIGUEL DE HORCASITAS	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN SAN JOSÉ DE BATUC							
SAN PEDRO DE LA CUEVA SAN PEDRO DE LA CUEVA	700,119.00	700,000.00	0.00	119.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE PILA MICROONDAS UNO, UBICADA EN COLONIA MICROONDAS EN SANTA ANA							
SANTA ANA SANTA ANA	498,881.00	498,718.00	0.00	163.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE INTERCONEXIÓN DE POZO SANTA ANA VIEJO- RED DE DISTRIBUCIÓN UBICADA EN COLONIA DEL RÍO EN SANTA ANA							
SANTA ANA SANTA ANA	317,172.00	317,110.00	0.00	62.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS COMPUERTA EN RED DE DISTRIBUCIÓN EN SA							
SANTA ANA SANTA ANA	284,107.00	284,010.00	0.00	97.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR

DESARROLLO MUNICIPAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							

AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN BLVD. LUIS DONALDO Y AV. 20 DE NOVIEMBRE EN SANTA C SANTA CRUZ SANTA CRUZ	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
CONSTRUCCIÓN DE PILA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO MIGUEL HIDALGO SANTA CRUZ SANTA CRUZ	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
INSTALACIÓN DE FOSAS SÉPTICAS AUTOLIMPIABLES EN EJIDO MIGUEL HIDALGO SANTA CRUZ SANTA CRUZ	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
OPTIMIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LAGUNA DE OXIDACIÓN SARIC SARIC	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SÁSABE SARIC SARIC	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SÁRIC SARIC SARIC	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y LAGUNA DE OXIDACIÓN EN EL POBLADO LA ESTRELLA (EL NOVILLO I ETA SOYOPA SOYOPA	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE DIQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA (2DA. ETAPA) EN REBEICO, SOYOPA SOYOPA REBEICO	1,379,951.00	1,200,000.00	0.00	179,951.00	METRO CUBICO 213000	PERSONA 350	EN PROCESO
REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUAQUI GRANDE SUAQUI GRANDE	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
REHABILITACIÓN DE LAGUNA DE OXIDACIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN TEPACHE TEPACHE TEPACHE	600,200.00	600,000.00	0.00	200.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PUEBLO NUEVO EL OCUCA TRINCHERAS TRINCHERAS	172,493.00	172,463.00	0.00	30.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN TRINCHERAS TRINCHERAS TRINCHERAS	377,626.00	377,537.00	0.00	89.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA LAS LOMAS DE FATIMA EN TUBUTAMA TUBUTAMA TUBUTAMA	800,028.00	800,000.00	0.00	28.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN AVENIDA MONTERREY EN URES URES URES	300,206.00	300,000.00	0.00	206.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR

DESARROLLO MUNICIPAL

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES							

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, EN AVENIDA JESÚS GARCÍA EN URES							
URES	600,391.00	600,000.00	0.00	391.00	OBRA	MUNICIPIO	POR INICIAR
URES					1	1	
REHABILITACIÓN DE LAGUNA DE OXIDACIÓN							
VILLA HIDALGO	650,052.00	650,000.00	0.00	52.00	OBRA	MUNICIPIO	POR INICIAR
VILLA HIDALGO					1	1	
AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE METATES CUATES Y CALLEJÓN S/N							
VILLA PESQUEIRA	46,003.00	45,999.00	0.00	4.00	OBRA	MUNICIPIO	POR INICIAR
VILLA PESQUEIRA					1	1	
AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE S/N Y CALLEJÓN S/N ATRÁS DE LA IGLESIA							
VILLA PESQUEIRA	40,198.00	40,195.00	0.00	3.00	OBRA	MUNICIPIO	POR INICIAR
VILLA PESQUEIRA					1	1	
AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE JESÚS L. OJEDA Y CALLEJÓN S/N							
VILLA PESQUEIRA	34,333.00	34,330.00	0.00	3.00	OBRA	MUNICIPIO	POR INICIAR
VILLA PESQUEIRA					1	1	
INSTALACIÓN Y REHABILITACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN VILLA PESQUEIRA							
VILLA PESQUEIRA	261,024.00	260,972.00	0.00	52.00	OBRA	MUNICIPIO	POR INICIAR
VILLA PESQUEIRA					1	1	
INSTALACIÓN Y REHABILITACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN ADIVINO							
VILLA PESQUEIRA	182,945.00	182,924.00	0.00	21.00	OBRA	MUNICIPIO	POR INICIAR
VILLA PESQUEIRA					1	1	
REHABILITACIÓN DE LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE EN VILLA PESQUEIRA							
VILLA PESQUEIRA	85,588.00	85,580.00	0.00	8.00	OBRA	MUNICIPIO	POR INICIAR
VILLA PESQUEIRA					1	1	
INTRODUCCIÓN DE DRENAJE EN LA COLONIA NUEVA, EN YÉCORA							
YECORA	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	OBRA	MUNICIPIO	POR INICIAR
YECORA					1	1	
TOTAL MODALIDAD:	60,789,419.00	60,603,790.00	0.00	185,629.00			135 Proyectos

[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES							

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANITARIOS ECOLOGICOS EN ARIBABI, HUACHINERA							
HUACHINERA	304,500.00	300,000.00	0.00	4,500.00	LETRINA	PERSONA	POR INICIAR
ARIBABI					30	120	
TOTAL MODALIDAD:	304,500.00	300,000.00	0.00	4,500.00			1 Proyectos

[SE] URBANIZACION							

AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, ARIVECHI							
ARIVECHI	327,152.00	327,152.00	0.00	0.00	LUMINARIA	PERSONA	TERMINADO
ARIVECHI					14	850	
ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE TARACHI CON ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, ARIVECHI							
ARIVECHI	522,600.00	522,600.00	0.00	0.00	LUMINARIA	PERSONA	TERMINADO
TARACHI					22	450	

DESARROLLO MUNICIPAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SE] URBANIZACION							
INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON ENERGIA FOTOVOLTAICA EN EL ENCINAL, BACANORA							
BACANORA ENCINAL, EL	279,848.00	279,848.00	0.00	0.00	LUMINARIA 12	PERSONA 180	TERMINADO
INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON ENERGIA FOTOVOLTAICA EN GUAYCORA, BACANORA							
BACANORA GUAYCORA	187,066.00	187,066.00	0.00	0.00	LUMINARIA 8	PERSONA 120	TERMINADO
INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO ESTADIO DE BEISBOL LICHY CORONADO, BACUM							
BACUM BACUM	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	ESTADIO 1	PERSONA 1500	POR INICIAR
INTRODUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO ESTADIO DE BEISBOL GERARDO CHITO MANJARRES EN EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA, BACUM							
BACUM FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	ESTADIO 1	PERSONA 2000	POR INICIAR
REMODELACION DE ACCESO A SAN MIGUELITO, BAVISPE							
BAVISPE SAN MIGUELITO	384,087.00	384,087.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 680	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE DREN MAYOJAQUIA EN LAS MAYAS, ETCHOJOA							
ETCHOJOA MAYAS, LAS. (BOSCONCOBE)	1,520,635.00	350,000.00	629,445.00	541,190.00	OBRA 1	PERSONA 20000	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE GUARNICION Y ALUMBRADO PUBLICO EN ENTRADA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO, GRANADOS							
GRANADOS GRANADOS	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	POSTE 10	PERSONA 1500	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN AVENIDA CUAUHTEMOC, HUACHINERA							
HUACHINERA HUACHINERA	550,204.00	550,000.00	0.00	204.00	OBRA 1	PERSONA 732	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA PARA PALAPA EN BARRIO LA LIMPIA, MAZATAN							
MAZATAN MAZATAN	434,597.00	434,597.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 4500	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE CERCA DE PROTECCION EN CALLE PERIFERICO, NACUZARI DE GARCIA							
NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 110	PERSONA 2000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SANTO DOMINGO, NACUZARI DE GARCIA							
NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 312	PERSONA 1000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE ESCALINATA DE ACCESO EN COLONIA MICROONDAS, NACUZARI DE GARCIA							
NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	167,800.00	167,800.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 2000	POR INICIAR
REMODELACION DE PLAZA 16 DE SEPTIEMBRE (SEGUNDA ETAPA), SAHUARIPA							
SAHUARIPA SAHUARIPA	250,000.00	200,000.00	0.00	50,000.00	OBRA 1	PERSONA 6400	TERMINADO
REMODELACION Y AMPLIACION DIF MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA), SAHUARIPA							
SAHUARIPA SAHUARIPA	1,529,412.00	1,300,000.00	0.00	229,412.00	OBRA 1	PERSONA 6400	EN PROCESO

DESARROLLO MUNICIPAL

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SE] URBANIZACION							
CONSTRUCCION DE TECHO EN CANCHA PUBLICA (SEGUNDA ETAPA) EN GUIAMOPA, SAHUARIPA							
SAHUARIPA GUISAMOPA	111,112.00	100,000.00	0.00	11,112.00	OBRA 1	PERSONA 6400	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA DE EL JOJOBAL, SAN FELIPE DE JESUS							
SAN FELIPE DE JESUS SAN FELIPE DE JESUS	404,339.00	404,339.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 800	PERSONA 1200	POR INICIAR
REMODELACION DE LA PLAZA ZARAGOZA, SANTA ANA							
SANTA ANA SANTA ANA	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	PLAZA 1	PERSONA 20000	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN BARRIO VILLA ALEGRE, SARIC							
SARIC SARIC	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1250	PERSONA 1200	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES EN SASABE, SARIC							
SARIC SASABE	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 900	PERSONA 1600	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN VARIAS CALLES DE CERRO PRIETO, SARIC							
SARIC VARIAS	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1250	PERSONA 800	TERMINADO
INSTALACION DE FUENTE Y JARDINERA CENTRO DE SALUD, TUBUTAMA							
TUBUTAMA TUBUTAMA	117,347.00	117,347.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 43	PERSONA 850	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y ARCOS, TUBUTAMA							
TUBUTAMA TUBUTAMA	270,816.00	270,816.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 183	PERSONA 850	EN PROCESO
CONSTRUCCIÓN DE ARCO DE BIENVENIDA EN ENTRADA DE MAGDALENA-TUBUTAMA							
TUBUTAMA TUBUTAMA	351,575.00	351,575.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
ACONDICIONAMIENTO DE ÁREA VERDE CON FUENTE Y CERCO PERIMETRAL EN TUBUTAMA							
TUBUTAMA TUBUTAMA	143,343.00	143,343.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES ENTRADA PRINCIPAL EN LA REFORMA, TUBUTAMA							
TUBUTAMA REFORMA, LA	118,351.00	118,351.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 155	PERSONA 350	EN PROCESO
ADQUISICION DE MAQUINA MOTOCONFORMADORA, URES							
URES URES	800,000.00	500,000.00	0.00	300,000.00	EQUIPO 1	PERSONA 15000	POR INICIAR
REHABILITACION DE PARQUE SUR EN VILLA HIDALGO							
VILLA HIDALGO VILLA HIDALGO	434,357.00	434,357.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1500	POR INICIAR
REHABILITACION DE PLAZA EN SAN JUAN DEL RIO, VILLA HIDALGO							
VILLA HIDALGO SAN JUAN DEL RIO (SAN JUAN)	75,083.00	75,083.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 500	POR INICIAR

DESARROLLO MUNICIPAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SE] URBANIZACION							
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ARROYO MATAPE, VILLA PESQUEIRA							
VILLA PESQUEIRA VILLA PESQUEIRA	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	METRO CUBICO 243	PERSONA 250	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	13,719,724.00	11,958,361.00	629,445.00	1,131,918.00			31 Proyectos
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES							
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NOGALES, ACONCHI							
ACONCHI ACONCHI	424,194.00	424,194.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1160	PERSONA 505	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO "LA FINCA", ACONCHI							
ACONCHI ACONCHI	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1005	PERSONA 170	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE MINA EN LA ESTANCIA, ACONCHI							
ACONCHI ESTANCIA, LA	282,765.00	282,765.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1005	PERSONA 130	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO REAL EN SAN PEDRO, ACONCHI							
ACONCHI VARIAS	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 410	PERSONA 60	TERMINADO
PAVIMENTACION DEL CALLEJON 33-34 DE LAS AVENIDAS 10 A LA 15 DE LA COLONIA PUEBLO NUEVO, AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	659,037.00	659,037.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 3648	PERSONA 600	POR INICIAR
PAVIMENTACION DEL CALLEJON 30-31 DE LAS AVENIDAS 2 INDUSTRIAL A LA PERIMETRO DE LA COLONIA LADRILLERA, AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	724,171.00	724,171.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 4077	PERSONA 750	POR INICIAR
PAVIMENTACION DEL CALLEJON 33-34 DE LAS AVENIDAS 26 A LA 33 DE LA COLONIA BUENOS AIRES, AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	907,667.00	907,667.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 5168	PERSONA 900	POR INICIAR
PAVIMENTACION DEL CALLEJON 32-33 DE LAS AVENIDAS 10 A LA 13 DE LA COLONIA PUEBLO NUEVO, AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	428,472.00	428,472.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 2128	PERSONA 400	POR INICIAR
PAVIMENTACION EN CALLEJON 24-25 AVENIDAS 29 A LA 33, AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	528,768.00	528,768.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 2888	PERSONA 560	POR INICIAR
PAVIMENTACION EN CALLEJON 07-08 AVENIDAS ANAHUAC Y FERROCARRIL, AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	219,657.00	219,657.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1154	PERSONA 250	POR INICIAR
PAVIMENTACION EN CALLEJON 25-26 AVENIDAS 29 A LA 34, AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	632,228.00	632,228.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 3648	PERSONA 600	POR INICIAR
PAVIMENTACION DE CALLE FELIX GOMEZ DESDE AVE. FCO. I MADERO A AVE. EVARISTO ARAIZA, ALTAR							
ALTAR ALTAR	2,004,031.00	2,000,000.00	0.00	4,031.00	METRO CUADRADO 5406	PERSONA 1200	EN PROCESO

DESARROLLO MUNICIPAL

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES							
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO, BACERAC							
BACERAC BACERAC	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 402	PERSONA 1200	EN PROCESO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES, BACOACHI							
BACOACHI BACOACHI	417,400.00	417,400.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1758	PERSONA 1500	EN PROCESO
PAVIMENTACION DE CALLE SAGRADO CORAZON EN COLONIA VIVAH, BACUM							
BACUM BACUM	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1575	PERSONA 950	POR INICIAR
PAVIMENTACION DE LA CALLE JUAN ESCUTIA EN COL. VIVAH CAMPO 60, EJIDO FRANCISCO JAVIER MINA, BACUM							
BACUM FRANCISCO JAVIER MINA (CAMPO 60)	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 750	PERSONA 1000	POR INICIAR
PAVIMENTACION DE LA CALLE MANUEL CORRAL EN FRACCIONAMIENTO VIVAH EN SAN JOSE DE BACUM, BACUM							
BACUM SAN JOSE DE BACUM	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 896	PERSONA 700	POR INICIAR
PAVIMENTACIÓN DE CALLE SÉPTIMA EN EL FRACCIONAMIENTO DEL INFONAVIT, DEL BLVD. ABELARDO L. RODRÍGUEZ HASTA LA CALLE SAN FERNANDO							
BENJAMÍN HILL BENJAMÍN HILL	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
PAVIMENTACION CON RIEGO DE SELLO DE CALLE LOPEZ MATEOS, CARBO							
CARBO CARBO	82,165.00	82,165.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 635	PERSONA 300	POR INICIAR
PAVIMENTACION CON RIEGO DE SELLO EN BLVD. ROSALES, CARBO							
CARBO CARBO	972,775.00	972,775.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 6188	PERSONA 350	POR INICIAR
PAVIMENTACION CON RIEGO DE SELLO DE CALLE MONTERREY, CARBO							
CARBO CARBO	99,380.00	99,380.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 767	PERSONA 325	POR INICIAR
PAVIMENTACION CON RIEGO DE SELLO EN BLVD. RUIZ CORTINEZ, CARBO							
CARBO CARBO	75,490.00	75,490.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 581	PERSONA 300	POR INICIAR
PAVIMENTACION CON RIEGO DE SELLO DE CALLE CHIHUAHUA, CARBO							
CARBO CARBO	106,790.00	106,790.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 825	PERSONA 350	POR INICIAR
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES, CUMPAS							
CUMPAS CUMPAS	1,275,971.00	1,100,000.00	0.00	175,971.00	METRO CUADRADO 4013	PERSONA 2400	EN PROCESO
RECARPETEO EN VARIAS VIALIDADES DE LA CIUDAD EN SONOYTA, GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES							
GENERAL PLUTARCO ELIAS CALLES SONOYTA	1,536,000.00	1,536,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	LOCALIDAD 1	POR INICIAR
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN PERIFERICO PONIENTE ENTRE CALLE ABELARDO L. RODRIGUEZ, GRANADOS							
GRANADOS GRANADOS	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 700	PERSONA 1500	EN PROCESO

DESARROLLO MUNICIPAL
Análisis de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES							
PAVIMENTACION DE BOULEVARD SAN GERMAN TRAMO AEROPUERTO-GLORIETA, GUAYMAS							
GUAYMAS HEROICA GUAYMAS	3,857,679.00	2,000,000.00	0.00	1,857,679.00	METRO CUADRADO 11194	PERSONA 1500	POR INICIAR
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES LUIS DONALDO COLOSIO Y TONGOY, HUASABAS							
HUASABAS HUASABAS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1382	PERSONA 75	EN PROCESO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PEDRO RIOS, HUASABAS							
HUASABAS HUASABAS	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1120	PERSONA 75	EN PROCESO
RECARPETEO DE CALLE RODOLFO FELIX VALDEZ ENTRE CASA LEY Y BLVD. LOS GENERALES EN EL CENTRO, HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	2,310,720.00	2,310,720.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 14399	PERSONA 35000	POR INICIAR
PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN CALLE ROBLE EN COL. 14 DE ENERO, HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	1,671,703.00	1,600,000.00	0.00	71,703.00	METRO CUADRADO 4922	PERSONA 8000	POR INICIAR
RECARPETEO DE CALLE CONSTITUCION ENTRE BLVD. LOS GENERALES Y CALLE MADERO EN EL CENTRO, HUATABAMPO							
HUATABAMPO HUATABAMPO	1,889,280.00	1,889,280.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 11773	PERSONA 35000	POR INICIAR
ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DOCTOR BELLOSO EN PUEBLO NUEVO, IMURIS							
IMURIS VARIAS	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	PROYECTO 1	PERSONA 5000	POR INICIAR
ED-953.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DOCTOR BELLOSO EN PUEBLO NUEVO, IMURIS							
IMURIS VARIAS	1,153,000.00	1,153,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 2900	PERSONA 5000	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA TASICURI (IRA. ETAPA), MAGDALENA							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	809,000.00	809,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 2235	PERSONA 45000	POR INICIAR
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR DE CALLE ALEJANDRO GRIJALVA, MAGDALENA							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	432,161.00	432,161.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1698	PERSONA 732	POR INICIAR
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR DE CALLE WOOLFOLK, MAGDALENA							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	350,078.00	350,078.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1379	PERSONA 620	POR INICIAR
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR DE CALLE NAVOJOA Y RAFAEL N. VARELA, MAGDALENA							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	420,622.00	420,622.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1564	PERSONA 695	POR INICIAR
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR DE CALLE PESQUEIRA A ANTONIO GARCIA, MAGDALENA							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	559,106.00	559,106.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 2235	PERSONA 1206	POR INICIAR
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR DE CALLE SANTA MARIA ORTIZ, MAGDALENA							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	374,342.00	374,342.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1450	PERSONA 630	POR INICIAR

DESARROLLO MUNICIPAL

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES							
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR DE CALLE MANUEL CLOUTHIER, MAGDALENA							
MAGDALENA MAGDALENA DE KINO	553,725.00	553,725.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 2148	PERSONA 925	POR INICIAR
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE ABASOLO Y JUAREZ, MAZATAN							
MAZATAN MAZATAN	44,405.00	44,405.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 107	PERSONA 4500	POR INICIAR
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE JUAREZ Y CARRETERA A SAHUARIPA, MAZATAN							
MAZATAN MAZATAN	159,081.00	159,081.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 373	PERSONA 4500	POR INICIAR
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ABASOLO, MAZATAN							
MAZATAN MAZATAN	325,589.00	325,589.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 738	PERSONA 4500	POR INICIAR
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO FINAL, MAZATAN							
MAZATAN MAZATAN	336,328.00	336,328.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 745	PERSONA 4500	POR INICIAR
PAVIMENTACION DE CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE LIBERTAD Y LERDO, NACO							
NACO NACO	466,000.00	466,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 2140	PERSONA 1500	POR INICIAR
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES							
NACO NACO	224,000.00	224,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE EL CALVARIO, ONAVAS							
ONAVAS ONAVAS	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1600	PERSONA 490	POR INICIAR
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ZARAGOZA, PITIQUITO							
PITIQUITO PITIQUITO	181,766.00	181,766.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 455	PERSONA 500	EN PROCESO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LIBERTAD, PITIQUITO							
PITIQUITO PITIQUITO	790,727.00	790,727.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 2368	PERSONA 1800	EN PROCESO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUERRERO, PITIQUITO							
PITIQUITO PITIQUITO	527,507.00	527,507.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1616	PERSONA 500	POR INICIAR
PAVIMENTACION DEL BLVD. SAMUEL OCAÑA ENTRE CONSTITUCION Y FERNANDO MONTES DE OCA, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	2,046,486.00	2,039,029.00	0.00	7,457.00	METRO CUADRADO 14575	PERSONA 47000	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y DENTELLONES EN CALLE LAZARO CARDENAS DESDE BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ A AVE. ROCAPORTENSE, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	577,761.00	577,761.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 2277	PERSONA 47000	TERMINADO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y DENTELLONES EN CALLE RUIZ CORTINEZ DESDE AVE. LOS ALAMOS A BLVD. JOSEFA O. DE DOMINGUEZ, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	600,577.00	600,577.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 2367	PERSONA 47000	TERMINADO

DESARROLLO MUNICIPAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES							
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y DENTELLONES EN CALLE GUILLERMO MUNRO DESDE AVE. RIO SUCHIATEY AVE. RIO BALSAS, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	91,924.00	91,924.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 375	PERSONA 47000	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y DENTELLONES EN CALLE MELCHOR OCAMPO DESDE BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y BLVD. RAFAEL GODOY, PUERTO PEÑASCO							
PUERTO PEÑASCO PUERTO PEÑASCO	690,709.00	690,709.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 2733	PERSONA 47000	EN PROCESO
PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN QUIRIEGO							
QUIRIEGO QUIRIEGO	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ACCESO AL CAMPO DE BEISBOL EN BATAcosa, QUIRIEGO							
QUIRIEGO BATAcosa	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1000	PERSONA 500	EN PROCESO
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE CALLE INDEPENDENCIA							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
REHABILITACIÓN DE LA CALLE BENITO JUÁREZ CON SISTEMA DE DOBLE BAÑO							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA BENITO JUAREZ ENTRE GUERRERO Y AQUILES SERDAN, SANTA CRUZ							
SANTA CRUZ SANTA CRUZ	480,000.00	480,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1840	PERSONA 1200	EN PROCESO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE SARIC							
SARIC SARIC	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 920	PERSONA 1200	EN PROCESO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA OCAMPO, TEPACHE							
TEPACHE TEPACHE	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 956	PERSONA 1518	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PINO SUAREZ ENTRE AMERICA Y LAMPAZOS, TEPACHE							
TEPACHE TEPACHE	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 956	PERSONA 1518	EN PROCESO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PINO SUAREZ ENTRE GUERRERO Y AMERICA, TEPACHE							
TEPACHE TEPACHE	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 980	PERSONA 1518	TERMINADO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE GALEANA, TRINCHERAS							
TRINCHERAS TRINCHERAS	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 4042	PESONA 1850	EN PROCESO
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN AV. JESÚS GARCIA							
URES URES	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAREZ, VILLA PESQUEIRA							
VILLA PESQUEIRA VILLA PESQUEIRA	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 1000	PERSONA 250	EN PROCESO

DESARROLLO MUNICIPAL

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES							
REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL EN ADIVINO, VILLA PESQUEIRA							
VILLA PESQUEIRA ADIVINO	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 820	PERSONA 330	EN PROCESO
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CABORCA, YECORA							
YECORA YECORA	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 2880	PERSONA 3500	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	45,545,237.00	43,428,396.00	0.00	2,116,841.00			70 Proyectos
[SG] ELECTRIFICACION							
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO EL ASERRADERO, BACADEHUACHUI							
BACADEHUACHUI BACADEHUACHUI	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	POSTE 13	PERSONA 80	EN PROCESO
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA, BACANORA							
BACANORA BACANORA	638,270.00	633,086.00	0.00	5,184.00	POSTE 12	PERSONA 240	POR INICIAR
ELECTRIFICACION DE VARIAS CALLES, BACOACHI							
BACOACHI BACOACHI	157,293.00	157,293.00	0.00	0.00	POSTE 4	PERSONA 250	POR INICIAR
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES, BACOACHI							
BACOACHI BACOACHI	175,322.00	175,322.00	0.00	0.00	POSTE 2	PERSONA 300	POR INICIAR
REHABILITACION DE SUBESTACION EN LA CAPILLA, BAVIACORA							
BAVIACORA CAPILLA, LA	52,353.00	52,353.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	PRODUCTOR 15	TERMINADO
INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA ESC. PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA							
NACO NACO	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
CONSTRUCCIÓN DE TEMPLETE Y ALUMBRADO EN PANTEÓN MUNICIPAL							
NACO NACO	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA MAGISTERIAL, NACUZARI DE GARCIA							
NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	1,023,697.00	1,023,697.00	0.00	0.00	KILOMETRO 1	PERSONA 128	TERMINADO
CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA, OQUITOA							
OQUITOA OQUITOA	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	POSTE 2	PERSONA 800	POR INICIAR
AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA, SAN FELIPE DE JESUS							
SAN FELIPE DE JESUS SAN FELIPE DE JESUS	98,048.00	98,048.00	0.00	0.00	TRANSFORMADOR 2	PERSONA 45	POR INICIAR
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN ESTADIO, SAN PEDRO DE LA CUEVA							
SAN PEDRO DE LA CUEVA SAN PEDRO DE LA CUEVA	288,309.00	246,000.00	0.00	42,309.00	POSTE 8	PERSONA 70	POR INICIAR

DESARROLLO MUNICIPAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SG] ELECTRIFICACION							
CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE NUEVO TEPUPA, SAN PEDRO DE LA CUEVA							
SAN PEDRO DE LA CUEVA NUEVO TEPUPA	811,369.00	700,000.00	0.00	111,369.00	POSTE 23	PERSONA 150	POR INICIAR
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SAN JOSE DE BATUC, SAN PEDRO DE LA CUEVA							
SAN PEDRO DE LA CUEVA SAN JOSE DE BATUC (BATUQUITO)	259,616.00	250,000.00	0.00	9,616.00	POSTE 11	PERSONA 80	POR INICIAR
AMPLIACION RED ENERGIA ELECTRICA EN EJIDO MIGUEL HIDALGO, SANTA CRUZ							
SANTA CRUZ MIGUEL HIDALGO (SAN LAZARO)	326,259.00	320,000.00	0.00	6,259.00	METRO LINEAL 644	PERSONA 200	POR INICIAR
ELECTRIFICACION DE BARRIO SUR EN SASABE							
SARIC SASABE	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	POSTE 8	PERSONA 50	TERMINADO
INTRODUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR SUAQUI GRANDE SUR							
SUAQUI GRANDE SUAQUI GRANDE	1,122,912.00	300,000.00	0.00	822,912.00	KILOMETRO 2.8	PRODUCTOR 12	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	6,428,448.00	5,430,799.00	0.00	997,649.00			16 Proyectos
[SI] VIALIDADES URBANAS							
PAVIMENTACION DE CALLE SEPTIMA, FRACC. INFONAVIT, BENJAMIN HILL							
BENJAMIN HILL BENJAMIN HILL	1,403,550.00	1,400,000.00	0.00	3,550.00	OBRA 1	PERSONA 800	EN PROCESO
PAVIMENTACION DE BOULEVARD LAS TORRES EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	17,000,000.00	7,727,650.00	0.00	9,272,350.00	OBRA 1	PERSONA 250000	EN PROCESO
REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO Y REMODELACION DE PLAZA PUBLICA EN SAN JUAN DEL RIO, VILLA HIDALGO							
VILLA HIDALGO SAN JUAN DEL RIO (SAN JUAN)	489,980.00	489,980.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 3163	PERSONA 500	EN PROCESO
TOTAL MODALIDAD:	18,893,530.00	9,617,630.00	0.00	9,275,900.00			3 Proyectos
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							
REHABILITACION DEL CENTRO DE USOS MULTIPLES, ACONCHI							
ACONCHI ACONCHI	295,000.00	266,041.00	0.00	28,959.00	OBRA 1	PERSONA 2420	POR INICIAR
CONSTRUCCIÓN DE CERCO EN UNIDAD DEPORTIVA							
ÁLAMOS ÁLAMOS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
REMODELACIÓN DE ESTADIO DE BÉISBOL "ESTRELLAS EMPALMENSES" II ETAPA							
EMPALME EMPALME	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE USOS MÚLTIPLES							
NÁCORI CHICO NÁCORI CHICO	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR

DESARROLLO MUNICIPAL

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatad	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							

COLOCACION DE DUELA DE 8 MM EN PISO DE GIMNASIO MUNICIPAL, NACUZARI DE GARCIA							
NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	485,000.00	485,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 562	PERSONA 2000	TERMINADO
APLICACION DE PINTURA EN INTERIOR Y FACHADA DE GIMNASIO MUNICIPAL, NACUZARI DE GARCIA							
NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO 4097	PERSONA 2000	TERMINADO
TERMINACIÓN DEL CENTRO DE USOS MÚLTIPLES							
ROSARIO ROSARIO	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR

TOTAL MODALIDAD:	6,740,000.00	6,711,041.00	0.00	28,959.00			7 Proyectos
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							

ADQUISICIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA							
ÁTIL ÁTIL	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
ADQUISICIÓN DE CAMIÓN DE VOLTEO							
BACERAC BACERAC	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
ADQUISICIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA							
BANAMICHI BANAMICHI	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
ADQUISICIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA							
BAVIACORA BAVIACORA	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
ADQUISICION DE CAMION DE VOLTEO, BAVISPE							
BAVISPE BAVISPE	540,000.00	415,913.00	0.00	124,087.00	UNIDAD 1	PERSONA 1680	TERMINADO
CONSTRUCCION DE CASA DE RETIRO (SEGUNDA ETAPA), CUMPAS							
CUMPAS CUMPAS	240,937.00	210,940.00	0.00	29,997.00	OBRA 1	PERSONA 6000	POR INICIAR
ADQUISICION DE CAMION DE VOLTEO, GRANADOS							
GRANADOS GRANADOS	540,000.00	500,000.00	0.00	40,000.00	UNIDAD 1	PERSONA 1500	TERMINADO
REHABILITACION DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE CALLEJONES DE CONCRETO, COL. COLOSIO ALTO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	519,970.00	282,740.00	0.00	237,230.00	OBRA 1	PERSONA 3500	POR INICIAR
REHABILITACION DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE CALLEJONES DE CONCRETO, COL. COLOSO BAJO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	258,234.00	141,558.00	0.00	116,676.00	OBRA 1	PERSONA 2500	POR INICIAR
REHABILITACION DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE CALLEJONES DE CONCRETO, COL. EL MARIACHI, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	325,349.00	177,226.00	0.00	148,123.00	OBRA 1	PERSONA 3000	POR INICIAR

DESARROLLO MUNICIPAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS							
CONSTRUCCION DE CIMENTACION PARA CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL "VISION INTEGRAL DE ALCANCE A.C." EN COL. EL SAHUARO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	70,779.00	44,299.00	0.00	26,480.00	OBRA 1	PERSONA 3000	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE 500 M2 DE PISO DE CONCRETO EN EL CENTRO "CONGREGACION CRISTANA NUEVA CREACION" EN COL. HEBERTO CASTILLO, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	28,750.00	28,750.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 2000	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE CANCHA DE BASKETBOL EN CENTRO "AMISTAD CRISTIANA DEL NORTE", HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	50,322.00	30,072.00	0.00	20,250.00	OBRA 1	PESONA 1500	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE 240 M2 DE PISO DE CONCRETO EN ANDADOR PERIFERICO SUR EN COL. FOVISSSTE, HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	15,036.00	15,036.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 600	POR INICIAR
ADQUISICIÓN DE CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA							
HUÉPAC HUÉPAC	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE CASA-HOGAR PARA ADOLESCENTES EN EL KM. 6 DE LA CARRETERA NACCOZARI A LA MINA LA CARIDAD, NACCOZARI DE GARCIA							
NACCOZARI DE GARCIA NACCOZARI DE GARCIA	1,013,503.00	1,013,503.00	0.00	0.00	OBRA 1	PERSONA 1000	POR INICIAR
ADQUISICION DE CAMION DE VOLTEO, SAN FELIPE DE JESUS							
SAN FELIPE DE JESUS SAN FELIPE DE JESUS	389,992.00	389,992.00	0.00	0.00	UNIDAD 1	PERSONA 2500	POR INICIAR
REHABILITACION Y REMODELACION DE CENTRO SOCIAL, SAN FELIPE DE JESUS							
SAN FELIPE DE JESUS SAN FELIPE DE JESUS	315,556.00	307,621.00	0.00	7,935.00	METRO CUADRADO 209	PERSONA 400	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	6,558,428.00	5,807,650.00	0.00	750,778.00			18 Proyectos
[TG] DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)							
CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE LA CAPTACION Y CONDUCCION DE AGUA DEL MANANTIAL A LA GALERA, BACADEHUACHI							
BACADEHUACHI VARIAS	461,820.00	425,000.00	0.00	36,820.00	METRO LINEAL 600	PRODUCTOR 50	EN PROCESO
REHABILITACION DEL CANAL LAS HIGUERAS, BACERAC							
BACERAC BACERAC	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 1.2	PERSONA 1366	EN PROCESO
CONSTRUCCION DE CANALES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AQUIMURI, SARIC							
SARIC AQUIMURI (VEREDAS CURVOSAS)	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 1.1	PRODUCTOR 10	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE CANALES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CERRO PRIETO, SARIC							
SARIC CERRO PRIETO	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	KILOMETRO 1.7	PRODUCTOR 20	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	1,141,820.00	1,105,000.00	0.00	36,820.00			4 Proyectos

DESARROLLO MUNICIPAL

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
AMPLIACION DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS (CALLEJON 37 Y 38 ENTRE AVENIDAS 7 Y 9), AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	54,382.00	13,638.00	0.00	40,744.00	METRO LINEAL	PERSONA	POR INICIAR
AGUA PRIETA					200	90	
AMPLIACION DE AGUA POTABLE INTEGRAL ZONA OESTE (CARRETERA ACUAMUNDO-CANANEA), AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	7,046,092.00	1,766,956.00	0.00	5,279,136.00	METRO LINEAL	PERSONA	POR INICIAR
AGUA PRIETA					4543	12500	
AMPLIACION DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS (CALLEJON 39 Y 41 ENTRE AVENIDAS 7 Y 10), AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	314,354.00	78,831.00	0.00	235,523.00	METRO LINEAL	PERSONA	POR INICIAR
AGUA PRIETA					1300	260	
AMPLIACION DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS (CALLEJON 37 Y 38 ENTRE AVENIDAS 10 Y 12), AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	51,822.00	12,995.00	0.00	38,827.00	METRO LINEAL	PERSONA	POR INICIAR
AGUA PRIETA					281	70	
AMPLIACION DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS (CALLES 37 Y 43 ENTRE AVENIDAS 11 Y 15), AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	413,609.00	103,721.00	0.00	309,888.00	METRO LINEAL	PERSONA	POR INICIAR
AGUA PRIETA					1650	330	
AMPLIACION DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS (CALLEJON 38 Y 39 ENTRE AVENIDAS 22 Y 26), AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	79,870.00	20,029.00	0.00	59,841.00	METRO LINEAL	PERSONA	POR INICIAR
AGUA PRIETA					371	95	
AMPLIACION DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS (CALLES 41 Y 42 ENTRE AVENIDAS 21 Y 22), AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	28,022.00	7,027.00	0.00	20,995.00	METRO LINEAL	PERSONA	POR INICIAR
AGUA PRIETA					160	10	
AMPLIACION DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS (CALLE 34 Y 40 AVENIDAS 44-A PASA), AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	129,020.00	32,355.00	0.00	96,665.00	METRO LINEAL	PERSONA	POR INICIAR
AGUA PRIETA					745	90	
AMPLIACION DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS (CALLE 35 Y 37 ENTRE AVENIDAS 24 Y 27), AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	105,996.00	26,581.00	0.00	79,415.00	METRO LINEAL	PERSONA	POR INICIAR
AGUA PRIETA					517	140	
AMPLIACION DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS (CALLE 39 Y 41 ENTRE AVENIDAS 15 Y 17), AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	88,208.00	22,120.00	0.00	66,088.00	METRO LINEAL	PERSONA	POR INICIAR
AGUA PRIETA					306	60	
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA 13 DE JULIO ENTRE CALLE 6TA. Y 8, CABORCA							
CABORCA	56,404.00	24,231.00	0.00	32,173.00	METRO LINEAL	PERSONA	POR INICIAR
HEROICA CABORCA					220	80	
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA 6TA. ENTRE AVENIDAS B Y H, CABORCA							
CABORCA	607,547.00	261,001.00	0.00	346,546.00	METRO LINEAL	PERSONA	TERMINADO
HEROICA CABORCA					804	35000	
ADQUISICION DE SISTEMAS DE ABSORCION PARA FUGAS DE CLORO GAS (SCRUBBER) PARA PLANTAS POTABILIZADORAS 1 Y 2 EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME	1,866,582.00	801,880.00	0.00	1,064,702.00	EQUIPO	PERSONA	POR INICIAR
CIUDAD OBREGON (CAJEME)					1	150000	
SUMINISTRO DE TUBERIA PARA LINEA DE CONDUCCION DE 30" DE PVC HIDRAULICO EN BOULEVARD LAS TORRES ENTRE CALLE LATERAL FRANCISCO VILLANUEVA Y ALLENDE EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME	3,119,601.00	782,354.00	0.00	2,337,247.00	METRO LINEAL	PERSONA	POR INICIAR
CIUDAD OBREGON (CAJEME)					1430	30000	

DESARROLLO MUNICIPAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[U3] AGUA POTABLE EN ZONAS URBANAS							
PROYECTO DE MODERNIZACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE PLANTA 3-4 EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1,797,138.00	772,047.00	0.00	1,025,091.00	SISTEMA 1	PERSONA 150000	POR INICIAR
REHABILITACION DEL TANQUE DE 4,500 M3 DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN PLANTAS 3 Y 4 EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1,784,896.00	766,788.00	0.00	1,018,108.00	SISTEMA 1	PERSONA 150000	POR INICIAR
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA DE 3, 4 Y 6" POR LA CALLE NAINARI ENTRE SAHUARIPA Y MIGUEL ALEMÁN EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	420,666.00	180,717.00	0.00	239,949.00	METRO LINEAL 688	PERSONA 1320	POR INICIAR
ADQUISICION DE CAJEROS AUTOMATICOS Y SOFTWARE PARA SU DESARROLLO (INTEGRACION DE LOS SERVICIOS A LA PLATAFORMA HW DEL CAJERO AUTOMATICO) EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1,318,369.00	752,000.00	566,369.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 270992	POR INICIAR
ADQUISICION DE CAJEROS AUTOMATICOS Y SOFTWARE PARA SU DESARROLLO (INTEGRACION DE LOS SERVICIOS A LA PLATAFORMA HW DEL CAJERO AUTOMATICO) EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	566,369.00	566,369.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 270992	POR INICIAR
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLEJON ARGENTINA ENTRE NO REELECCION E HIDALGO COLONIA CENTRO EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	227,024.00	97,529.00	0.00	129,495.00	METRO LINEAL 497	PERSONA 600	POR INICIAR
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE MARIA GREEVER ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CARMEN SERDAN EN COLONIA CAJEME EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	118,488.00	50,902.00	0.00	67,586.00	METRO LINEAL 218.3	PERSONA 270	POR INICIAR
SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDICION EN LA RED DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES HIDROMETRICOS EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	701,260.00	301,260.00	0.00	400,000.00	LOTE DE EQUIPO 1	PERSONA 310000	POR INICIAR
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO E INSTRUMENTACION DE CLORO GAS EN EDIFICIO DE PLANTAS POTABILIZADORAS 1 Y 2 (QUERETARO Y MORELOS) EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1,777,592.00	763,650.00	0.00	1,013,942.00	LOTE DE EQUIPO 1	PERSONA 150000	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE 30" EN BOULEVARD LAS TORRES ENTRE LAS CALLES LATERAL FRANCISCO VILLANUEVA Y ALLENDE EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1,003,824.00	251,745.00	0.00	752,079.00	METRO LINEAL 1506	PERSONA 30000	POR INICIAR
REHABILITACION DE SISTEMAS DE COLUMNAS DE BOMBEO EN PLANTAS POTABILIZADORAS 1 Y 2 (QUERETARO ENTRE MORELOS Y YAQUI) EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	426,075.00	183,041.00	0.00	243,034.00	LOTE DE EQUIPO 1	PERSONA 150000	POR INICIAR
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE RIO PANUCO ENTRE PARQUE Y CALIFORNIA COLONIA DEL VALLE EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	118,983.00	51,115.00	0.00	67,868.00	METRO LINEAL 344	PERSONA 150	POR INICIAR
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y DRENAJE SANITARIO POR LA CALLE NAINARI, ENTRE SAHUARIPA Y MIGUEL ALEMÁN							
CAJEME CAJEME	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR

DESARROLLO MUNICIPAL

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[U3] AGUA POTABLE DE ZONAS URBANAS							
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE MARTE R. GÓMEZ (TOBARITO), II							
CAJEME CAJEME	985,000.00	985,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN BLVD. LAS TORRES, ENTRE CALLES LATERAL FRANCISCO VILLANUEVA Y ALLE							
CAJEME CAJEME	2,575,000.00	2,575,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
ADQUISICION DE MACROMEDIDORES EN POZOS DE LA AGENCIA ESPERANZA EN ESPERANZA, CAJEME							
CAJEME ESPERANZA	153,050.00	87,300.00	65,750.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	PERSONA 44491	POR INICIAR
ADQUISICION DE MACROMEDIDORES EN POZOS DE LA AGENCIA ESPERANZA EN ESPERANZA, CAJEME							
CAJEME ESPERANZA	65,750.00	65,750.00	0.00	0.00	LOTE DE EQUIPO 1	PERSONA 44491	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SEGUNDA ETAPA EN MARTE R. GOMEZ (EL TOBARITO), CAJEME							
CAJEME MARTE R. GOMEZ	1,268,880.00	989,410.00	279,470.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 8215	POR INICIAR
ESTUDIOS, PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN PUEBLO YAQUI, CAJEME							
CAJEME PUEBLO YAQUI	279,469.00	279,469.00	0.00	0.00	POZO 1	PERSONA 13124	POR INICIAR
ESTUDIOS, PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN PUEBLO YAQUI, CAJEME							
CAJEME PUEBLO YAQUI	1,267,831.00	988,362.00	279,469.00	0.00	POZO 1	PERSONA 13124	POR INICIAR
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN VARIAS CALLES EN PUEBLO YAQUI, CAJEME							
CAJEME PUEBLO YAQUI	710,729.00	305,328.00	0.00	405,401.00	METRO LINEAL 2568.5	PERSONA 300	POR INICIAR
MODIFICACIÓN AL PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES							
CANANEA CANANEA	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
RED PARA AGUA POTABLE EN CANANEA VIEJO							
CANANEA CANANEA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
REPOSICIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCA V. DE CORONADO							
CANANEA CANANEA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. NUEVO CANANEA							
CANANEA CANANEA	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
AMPLIACIÓN DE COLECTOR "METRO"							
CANANEA CANANEA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA ESTADIO							
CANANEA CANANEA	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR

DESARROLLO MUNICIPAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[U3] AGUA POTABLE DE ZONAS URBANAS							

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR LINDA VISTA CANANEA CANANEA	475,000.00	475,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
PROYECTO EJECUTIVO PARA REHABILITACIÓN DE LAGUNA DE OXIDACIÓN EMPALME EMPALME	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE COL. LADRILLERA A VILLA DORADA EMPALME EMPALME	950,896.00	950,896.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
EQUIPAMIENTO DE POZO #40 DEL EJIDO MAYTORENA EMPALME EMPALME	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN VARIAS COLONIAS DE EMPALME EMPALME EMPALME	534,049.00	534,049.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS COLONIAS DE EMPALME EMPALME EMPALME	190,188.00	190,188.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ELEVADO CON RED DE DISTRIBUCIÓN EN EJIDO EMPALME EMPALME EMPALME	124,867.00	124,867.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PRESA FINAL, COL LA PRESA PLUTARCO ELIAS CALLES PLUTARCO ELIAS CALLES	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LAS CALLES 4 Y 5, AV. F Y G, COL PÁPAGOS PLUTARCO ELIAS CALLES PLUTARCO ELIAS CALLES	235,000.00	235,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LAS CALLES 1 Y 3, AV. 2 ENTRE G Y H, COL. HOMBRES BLANC PLUTARCO ELIAS CALLES PLUTARCO ELIAS CALLES	247,500.00	247,500.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE OBREGÓN FINAL, COL. OBREGÓN PLUTARCO ELIAS CALLES PLUTARCO ELIAS CALLES	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE 4 AVE. H Y J, COL. PÁPAGOS PLUTARCO ELIAS CALLES PLUTARCO ELIAS CALLES	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE ALBERCA FINAL, COL. HOMBRES BLANCOS PLUTARCO ELIAS CALLES PLUTARCO ELIAS CALLES	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COLONIAS LAS TRES FLORES, CENTRO Y PLUTARCO ELIAS CALLES PLUTARCO ELIAS CALLES	585,000.00	585,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR

DESARROLLO MUNICIPAL

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[U3] AGUA POTABLE DE ZONAS URBANAS							
ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y LAGUNA DE OXIDACIÓN EN EJIDO DESIERTO DE SONORA							
PLUTARCO ELIAS CALLES PLUTARCO ELIAS CALLES	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
VARIOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTIRILLADO PARA GUAYMAS							
GUAYMAS GUAYMAS	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
VARIOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTIRILLADO PARA HERMOSILLO							
HERMOSILLO HERMOSILLO	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SANITARIAS EN YÁVAROS							
HUATABAMPO HUATABAMPO	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
COMPLEMENTO PARA LAS OBRAS DEL PLAN SONORA PROYECTA (REHABILITACIÓN DE COLECTOR FERROCARR							
MAGDALENA MAGDALENA	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA 16 DE JUNIO EN NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	522,136.00	522,064.00	0.00	72.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE Y VICENTE LOBARDO TOLERANO E							
NAVOJOA NAVOJOA	1,122,579.00	1,122,385.00	0.00	194.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA BELTRONES Y CENTRAL EN NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	1,957,046.00	1,956,770.00	0.00	276.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD EN NAVOJOA							
NAVOJOA NAVOJOA	398,954.00	398,781.00	0.00	173.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
VARIOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTIRILLADO PARA NOGALES							
NOGALES NOGALES	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
VARIOS PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTIRILLADO PARA SAHUARIPA							
SAHUARIPA SAHUARIPA	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS Y LAGUNA DE OXIDACIÓN I ETAPA							
SAN LUIS RIO COLORADO SAN LUIS RIO COLORADO	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
TOTAL MODALIDAD:	69,568,617.00	53,006,501.00	1,191,058.00	15,371,058.00			67 Proyectos
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							
ALCANTARILLADO SANITARIO INTEGRAL ZONA OESTE (CARRETERA ACUAMUNDO-CANANEA), AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA AGUA PRIETA	6,043,178.00	2,019,914.00	0.00	4,023,264.00	METRO LINEAL 5810	PERSONA 11940	POR INICIAR

DESARROLLO MUNICIPAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							
AMPLIACION DE COLECTORES Y SUBCOLECTORES SANITARIOS (CALLE 40 A 53 ENTRE AVENIDAS FERROCARRIL A 6), AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	6,920,333.00	2,313,100.00	0.00	4,607,233.00	METRO LINEAL	PERSONA	POR INICIAR
AGUA PRIETA					2342	30960	
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CALLEJON DE CALLES 34 Y 35 A CALLE 35 ENTRE AVENIDAS 2 A 7 INDUSTRIAL), AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	296,487.00	99,100.00	0.00	197,387.00	METRO LINEAL	PERSONA	POR INICIAR
AGUA PRIETA					582	205	
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CALLE 35 A 37 ENTRE AVENIDAS 3 INDUSTRIAL A AVENIDA 8), AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	815,968.00	272,734.00	0.00	543,234.00	METRO LINEAL	PERSONA	POR INICIAR
AGUA PRIETA					1696	660	
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CALLEJON DE CALLES 31 Y 32 A CALLE 32 ENTRE AVENIDAS 25 Y 27), AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	75,828.00	25,345.00	0.00	50,483.00	METRO LINEAL	PERSONA	POR INICIAR
AGUA PRIETA					144	59	
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CALLES 29 A 30 ENTRE AVENIDA 2 INDUSTRIAL A 7 INDUSTRIAL), AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	470,814.00	157,368.00	0.00	313,446.00	METRO LINEAL	PERSONA	POR INICIAR
AGUA PRIETA					715	365	
AMPLIACION RED DE ATARJEAS (CALLES 31 Y 32 A CALLE 34 ENTRE AVENIDAS 2 Y 7 INDUSTRIAL), AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	1,592,885.00	532,417.00	0.00	1,060,468.00	METRO LINEAL	PERSONA	POR INICIAR
AGUA PRIETA					2940	975	
AMPLIACION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CALLEJON DE CALLES 30 Y 31 ENTRE AVENIDAS 2 INDUSTRIAL A 7 INDUSTRIAL), AGUA PRIETA							
AGUA PRIETA	275,530.00	92,095.00	0.00	183,435.00	METRO LINEAL	PERSONA	POR INICIAR
AGUA PRIETA					518	250	
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN AVENIDA QUIROZ Y MORA ENTRE CALLE CLEMENTE VANEGAS Y PROFESOR LAMBERTO HERNANDEZ, CABORCA							
CABORCA	246,730.00	105,995.00	0.00	140,735.00	METRO LINEAL	PERSONA	POR INICIAR
HEROICA CABORCA					590	1000	
REHABILITACION DE COLECTOR PUEBLO VIEJO, CABORCA							
CABORCA	1,051,796.00	451,796.00	0.00	600,000.00	METRO LINEAL	PERSONA	POR INICIAR
HEROICA CABORCA					788	30000	
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE SEGUNDA ENTRE AVENIDAS O Y P, CABORCA							
CABORCA	51,327.00	22,050.00	0.00	29,277.00	METRO LINEAL	PERSONA	POR INICIAR
HEROICA CABORCA					115	40	
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA "P" ENTRE CALLE SEGUNDA Y CERRO PRIETO, CABORCA							
CABORCA	336,605.00	144,605.00	0.00	192,000.00	METRO LINEAL	PERSONA	POR INICIAR
HEROICA CABORCA					330	10000	
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN AVENIDA 13 DE JULIO ENTRE CALLE 6TA. Y CALLE 8, CABORCA							
CABORCA	90,157.00	38,731.00	0.00	51,426.00	METRO LINEAL	PERSONA	POR INICIAR
HEROICA CABORCA					110	80	
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN AVENIDA QUIROZ Y MORA ENTRE CALLE PRIMERA Y ALVARO OBREGON, CABORCA							
CABORCA	184,858.00	79,415.00	0.00	105,443.00	METRO LINEAL	PERSONA	POR INICIAR
HEROICA CABORCA					440	1000	
REHABILITACION DE COLECTOR DE 24" DE PVC SANITARIO EN CALLE ALLENDE ENTRE SONORA Y SUFRAGIO EN COLONIA CENTRO EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME	2,197,220.00	734,454.00	0.00	1,462,766.00	METRO LINEAL	PERSONA	POR INICIAR
CIUDAD OBREGON (CAJEME)					1400	5000	

DESARROLLO MUNICIPAL

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							
INTRODUCCION DE COLECTOR SANITARIO DE 48" DE LA CALLE MORELOS DE CANAL BAJO A PLANTA TRATADORA NORTE EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	7,106,112.00	2,375,327.00	0.00	4,730,785.00	METRO LIENAL 2226	PERSONA 150000	POR INICIAR
REHABILITACION DE COLECTOR DE 24" DE PVC SANITARIO EN CALLE ALLENDE ENTRE DURANGO Y ZACATECAS Y ENTRE PUEBLA Y CHIHUAHUA EN COLONIA CENTRO EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1,435,608.00	479,874.00	0.00	955,734.00	METRO LIMEAL 289	PERSONA 5000	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO DE 20 Y 18" DEL SECTOR RODEO EN CALLE TOPACIO ENTRE CALLE EJERCITO NACIONAL Y CALLE 300 EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	768,010.00	256,719.00	0.00	511,291.00	METRO LINEAL 1060	PERSONA 10000	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO DE 42" DEL DREN ESPERANCITA Y DREN MORA EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1,999,176.00	668,255.00	0.00	1,330,921.00	METRO LINEAL 647	PERSONA 85000	POR INICIAR
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE SANITARIO DE 8" EN CALLE RIO PANUCO ENTRE PARQUE Y CALIFORNIA COLONIA DEL VALLE EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	198,311.00	66,288.00	0.00	132,023.00	METRO LINEAL 400	PERSONA 150	POR INICIAR
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE 8 Y 15" EN CALLE COAHUILA ENTRE JOSE MARIA SALVATIERRA Y PALMAS COLONIA MAXIMILIANO LOPEZ EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	270,478.00	90,411.00	0.00	180,067.00	METRO LINEAL 386	PERSONA 400	POR INICIAR
INTRODUCCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EN LA CALLE PRIVADA 2 ENTRE ALLENDE Y PARQUE COLONIA DEL VALLE EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	33,155.00	11,082.00	0.00	22,073.00	METRO LINEAL 95	PERSONA 40	POR INICIAR
CAMBIO DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DE 8" EN CALLEJON ARGENTINA ENTRE NO REELECCION E HIDALGO COLONIA CENTRO EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	254,772.00	85,161.00	0.00	169,611.00	METRO LINEAL 431	PERSONA 600	POR INICIAR
DIAGNOSTICO Y VIDEOINSPECCION DE COLECTORES Y SUBCOLECTORES EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	350,630.00	150,630.00	0.00	200,000.00	ESTUDIO 1	PERSONA 310000	POR INICIAR
INTRODUCCION DE COLECTOR SANITARIO DEL SECTOR PONIENTE HASTA LA CALLE LLUVIA EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	5,019,173.00	1,677,736.00	0.00	3,341,437.00	METRO LINEAL 1565	PERSONA 20000	POR INICIAR
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE SANITARIO DE 12 Y 24" EN CALLE NAINARI ENTRE SAHUARIPA Y MIGUEL ALEMAN EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	1,713,891.00	572,894.00	0.00	1,140,997.00	METRO LINEAL 1336	PERSONA 240	POR INICIAR
EMISOR ORIENTE II TRAMO DEL POZO 57 AL 125 (SEGUNDA ETAPA) EN CIUDAD OBREGON, CAJEME							
CAJEME CIUDAD OBREGON (CAJEME)	21,533,519.00	7,197,909.00	0.00	14,335,610.00	SISTEMA 1	PERSONA 331637	POR INICIAR
REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO DE 10" EN CALLE ZARAGOZA EN ESPERANZA, CAJEME							
CAJEME ESPERANZA	374,458.00	125,168.00	0.00	249,290.00	METRO LINEAL 401	PERSONA 400	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SEGUNDA ETAPA EN MARTE R. GOMEZ (EL TOBARITO), CAJEME							
CAJEME MARTE R. GOMEZ	279,470.00	279,470.00	0.00	0.00	SISTEMA 1	PERSONA 8215	POR INICIAR

DESARROLLO MUNICIPAL
Análítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Metas	Beneficiarios	Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros			
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008							
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS							

AMPLIACION DEL COLECTOR DE PROVIDENCIA A PLANTA TRATADORA NORTE DE AGUAS RESIDUALES (ULTIMA ETAPA) EN LA PROVIDENCIA, CAJEME							
CAJEME PROVIDENCIA	1,776,876.00	1,182,928.00	593,948.00	0.00	METRO LINEAL 1716	PERSONA 1500	POR INICIAR
AMPLIACION DEL COLECTOR DE PROVIDENCIA A PLANTA TRATADORA NORTE DE AGUAS RESIDUALES (ULTIMA ETAPA) EN LA PROVIDENCIA, CAJEME							
CAJEME PROVIDENCIA	593,948.00	593,948.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 1716	PERSONA 1500	POR INICIAR
INTERCONEXION DE DRENAJE EN LA COLONIA MAGISTERIAL, NACUZARI DE GARCIA							
NACUZARI DE GARCIA NACUZARI DE GARCIA	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	METRO LINEAL 89	PERSONA 150	TERMINADO

TOTAL MODALIDAD:	64,417,303.00	22,962,919.00	593,948.00	40,860,436.00			32 Proyectos
[UB] CAMINOS RURALES							

TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE ARROYO "EL TEQUIO", ARIVECHI							
ARIVECHI ARIVECHI	355,378.00	350,248.00	0.00	5,130.00	OBRA 1	PERSONA 1250	TERMINADO
REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE NÁCORI CHICO HACIA LAS COMUNIDADES DE MESA DE TRES RÍOS Y DE							
NÁCORI CHICO NÁCORI CHICO	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR

TOTAL MODALIDAD:	855,378.00	850,248.00	0.00	5,130.00			2 Proyectos
[UE] SITIOS HISTORICOS							

RESTAURACION CON CANTERA DE LA FACHADA DE LA IGLESIA ASUNCION DE MARIA, HUASABAS							
HUASABAS HUASABAS	150,524.00	150,000.00	0.00	524.00	OBRA 1	PERSONA 865	POR INICIAR
CONSTRUCCION DE ALTAR CON CANTERA EN IGLESIA ASUNCION DE MARIA, HUASABAS							
HUASABAS HUASABAS	114,349.00	100,000.00	0.00	14,349.00	OBRA 1	PERSONA 865	TERMINADO
REHABILITACIÓN DE SALÓN DE ACTOS EN EJIDO SAN PEDRO							
NACO NACO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
CONSTRUCCIÓN DE ROTONDA DE LOS MÁRTIRES DE SAN IGNACIO RÍO MUERTO							
SAN IGNACIO RIO MUERTO SAN IGNACIO RIO MUERTO	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR
CONSTRUCCIÓN DE FACHADA E INSTALACIÓN DE CERCO EN PANTEÓN MUNICIPAL EN TUBUTAMA							
TUBUTAMA TUBUTAMA	198,568.00	198,568.00	0.00	0.00	OBRA 1	MUNICIPIO 1	POR INICIAR

TOTAL MODALIDAD:	863,441.00	848,568.00	0.00	14,873.00			5 Proyectos

SUBTOTAL 2008	394,133,919.00	318,693,798.00	2,414,451.00	73,025,670.00			400 Proyectos

TOTAL DEPENDENCIA:	487,579,361.00	412,139,240.00	2,414,451.00	73,025,670.00			525 Proyectos

Analítico de Obras por Dependencia

Programa / Obra Municipio / Localidad	Estructura Financiera (pesos)				Av. Físico %
	Total	Estatal	Federal	Otros	
<i>TOTAL GENERAL:</i>	<i>9,924,152,026.85</i>	<i>8,901,341,636.44</i>	<i>492,518,254.90</i>	<i>530,292,135.51</i>	<i>5,087 Proyectos</i>

Apéndice

Resumen por Eje Rector

Resumen por Eje Rector

Eje Rector	Estructura Financiera (pesos)				Proyectos
	Total	Estatal	Federal	Otros	
[1] NADA NI NADIE POR ENCIMA DE LA LEY	418,022,131.75	418,022,131.75	0.00	0.00	50 Obra (s)
[2] EMPLEO Y CRECIMIENTO ECONOMICO SUSTENTABLE	3,675,028,100.18	2,938,877,985.03	366,306,936.00	369,843,179.15	1,004 Obra (s)
[3] IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESION SOCIAL	5,761,734,421.45	5,475,074,146.19	126,211,318.90	160,448,956.36	3,986 Obra (s)
[5] GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO	69,367,373.47	69,367,373.47	0.00	0.00	47 Obra (s)
TOTAL GENERAL:	9,924,152,026.84	8,901,341,636.43	492,518,254.90	530,292,135.51	5,087 Obra (s)

Resumen por Municipio

Resumen por Municipio

Municipio	2007	2008	TOTAL	Proyectos
ACONCHI	2,690,932.80	6,779,766.95	9,470,699.75	31 Obra (s)
AGUA PRIETA	7,934,187.81	128,027,226.93	135,961,414.74	111 Obra (s)
ÁLAMOS	22,037,288.00	78,244,324.75	100,281,612.75	125 Obra (s)
ALTAR	4,161,672.22	14,979,311.50	19,140,983.72	36 Obra (s)
ARIVECHI	1,491,946.95	9,361,250.94	10,853,197.89	30 Obra (s)
ARIZPE	2,667,109.34	16,374,795.84	19,041,905.18	41 Obra (s)
ÁTIL	1,385,483.64	4,864,822.44	6,250,306.08	20 Obra (s)
BACADEHUACHI	1,161,749.00	93,177,866.76	94,339,615.76	19 Obra (s)
BACANORA	1,352,588.00	5,115,277.95	6,467,865.95	20 Obra (s)
BACERAC	831,977.84	2,903,061.01	3,735,038.85	18 Obra (s)
BACOACHI	1,144,966.00	4,817,424.02	5,962,390.02	21 Obra (s)
BACUM	9,466,028.89	38,119,806.72	47,585,835.61	85 Obra (s)
BANAMICHI	2,524,512.52	5,240,995.95	7,765,508.47	20 Obra (s)
BAVIACORA	1,851,612.81	8,756,073.30	10,607,686.11	32 Obra (s)
BAVISPE	1,328,333.92	3,021,957.64	4,350,291.56	22 Obra (s)
BENITO JUÁREZ	8,205,502.60	14,760,971.29	22,966,473.89	43 Obra (s)
BENJAMÍN HILL	1,194,389.60	11,179,635.73	12,374,025.33	22 Obra (s)
CABORCA	9,845,657.26	189,800,416.80	199,646,074.06	120 Obra (s)
CAJEME	122,166,537.36	808,830,692.71	930,997,230.07	459 Obra (s)
CANANEA	10,330,768.13	92,100,247.13	102,431,015.26	79 Obra (s)
CARBO	2,414,256.44	5,618,004.61	8,032,261.05	39 Obra (s)
CUCURPE	2,212,093.54	4,032,240.51	6,244,334.05	27 Obra (s)
CUMPAS	3,946,156.96	8,771,133.54	12,717,290.50	43 Obra (s)
DIVISADEROS	1,216,803.29	1,841,832.78	3,058,636.07	12 Obra (s)
EMPALME	22,803,289.17	78,738,882.30	101,542,171.47	133 Obra (s)
ETCHOJOA	12,441,422.20	87,772,539.48	100,213,961.68	110 Obra (s)
FRONTERAS	2,230,502.75	6,255,553.01	8,486,055.76	37 Obra (s)
PLUTARCO ELIAS CALLES	4,175,226.04	36,470,377.60	40,645,603.64	50 Obra (s)
GRANADOS	980,928.00	7,612,165.95	8,593,093.95	15 Obra (s)
GUAYMAS	77,653,374.95	307,823,971.42	385,477,346.37	259 Obra (s)
HERMOSILLO	307,244,990.19	1,978,898,715.36	2,286,143,705.55	657 Obra (s)
HUACHINERA	1,245,180.41	9,038,335.37	10,283,515.78	22 Obra (s)
HUASABAS	866,929.00	3,313,912.44	4,180,841.44	15 Obra (s)
HUATABAMPO	18,309,065.13	188,583,999.52	206,893,064.65	172 Obra (s)
HUÉPAC	2,229,172.60	5,084,352.88	7,313,525.48	25 Obra (s)
IMURIS	1,733,775.78	8,932,541.29	10,666,317.07	35 Obra (s)

Resumen por Municipio

Municipio	2007	2008	TOTAL	Proyectos
LA COLORADA	1,761,876.51	3,957,412.65	5,719,289.16	26 Obra (s)
MAGDALENA	8,927,328.81	56,249,739.32	65,177,068.13	70 Obra (s)
MAZATAN	2,461,135.49	8,280,405.35	10,741,540.84	30 Obra (s)
MOCTEZUMA	2,060,268.05	7,252,844.71	9,313,112.76	25 Obra (s)
NACO	890,549.23	7,520,491.23	8,411,040.46	31 Obra (s)
NÁCORI CHICO	1,004,491.67	88,466,206.28	89,470,697.95	18 Obra (s)
NACUZARI DE GARCIA	6,177,144.57	52,115,963.58	58,293,108.15	58 Obra (s)
NAVOJOA	38,387,360.89	387,929,715.51	426,317,076.40	199 Obra (s)
NOGALES	59,291,157.01	425,852,885.92	485,144,042.93	199 Obra (s)
ONAVAS	835,636.05	61,300,055.00	62,135,691.05	13 Obra (s)
OPODEPE	16,591,854.00	54,876,120.59	71,467,974.59	19 Obra (s)
OQUITOA	1,799,234.56	6,257,257.18	8,056,491.74	15 Obra (s)
PITIQUITO	1,761,167.34	25,975,913.97	27,737,081.31	35 Obra (s)
PUERTO PEÑASCO	18,433,661.31	161,106,866.82	179,540,528.13	95 Obra (s)
QUIRIEGO	2,306,229.91	11,870,632.52	14,176,862.43	51 Obra (s)
RAYÓN	848,569.68	4,630,543.42	5,479,113.10	20 Obra (s)
ROSARIO	6,450,655.26	8,004,318.70	14,454,973.96	36 Obra (s)
SAHUARIPA	4,459,103.40	13,212,356.03	17,671,459.43	51 Obra (s)
SAN FELIPE DE JESUS	1,159,117.85	6,342,149.31	7,501,267.16	25 Obra (s)
SAN JAVIER	1,584,897.17	3,459,119.00	5,044,016.17	15 Obra (s)
SAN IGNACIO RIO MUERTO	11,772,777.17	28,907,587.21	40,680,364.38	65 Obra (s)
SAN LUIS RIO COLORADO	14,606,274.03	268,212,507.62	282,818,781.65	162 Obra (s)
SAN MIGUEL DE HORCASITAS	3,271,578.76	112,455,114.03	115,726,692.79	44 Obra (s)
SAN PEDRO DE LA CUEVA	5,920,603.27	24,203,942.29	30,124,545.56	32 Obra (s)
SANTA ANA	3,589,160.65	33,113,469.85	36,702,630.50	48 Obra (s)
SANTA CRUZ	1,365,966.31	4,427,804.95	5,793,771.26	19 Obra (s)
SARIC	1,756,852.50	6,098,664.56	7,855,517.06	30 Obra (s)
SOYOPA	2,281,844.21	80,591,678.89	82,873,523.10	20 Obra (s)
SUAQUI GRANDE	1,708,644.88	4,037,244.63	5,745,889.51	18 Obra (s)
TEPACHE	1,555,776.75	7,987,055.95	9,542,832.70	22 Obra (s)
TRINCHERAS	488,152.00	4,581,213.04	5,069,365.04	14 Obra (s)
TUBUTAMA	3,294,264.90	12,777,429.43	16,071,694.33	36 Obra (s)
URES	3,286,360.59	12,944,008.32	16,230,368.91	51 Obra (s)
VILLA HIDALGO	1,440,812.77	103,652,479.34	105,093,292.11	24 Obra (s)
VILLA PESQUEIRA	4,951,030.06	5,025,169.42	9,976,199.48	28 Obra (s)
YECORA	1,677,913.34	12,643,515.24	14,321,428.58	33 Obra (s)

Resumen por Municipio

Municipio	2007	2008	TOTAL	Proyectos
<i>VARIOS</i>	<i>514,618,954.93</i>	<i>2,102,332,843.55</i>	<i>2,616,951,798.48</i>	<i>405 Obra (s)</i>
<i>TOTAL GENERAL:</i>	<i>1,430,254,817.02</i>	<i>8,493,897,209.83</i>	<i>9,924,152,026.85</i>	<i>5,087 Obra (s)</i>

Resumen por Modalidad

Resumen por Modalidad

Modalidad	Estructura Financiera (pesos)				Proyectos
	Total	Estatal	Federal	Otros	
[3D] APOYO A LA OPERACION DEL SISTEMA ESTATAL HIDRAULICO	248,820,863.18	234,669,331.18	14,008,450.00	143,082.00	90 Obra (s)
[3F] FOMENTO, PROMOCION Y APROVECHAM. P/ ACT. Y PROD. AGRICOLA Y AGROINDUSTRIAL	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1 Obra (s)
[3P] DESARROLLO DE TECNOLOGIA	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	1 Obra (s)
[5C] ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS Y DE ESPARCIMIENTO	113,815,467.06	86,688,767.06	4,500,000.00	22,626,700.00	25 Obra (s)
[5E] VIVIENDA TERMINADA	307,650.00	262,650.00	0.00	45,000.00	1 Obra (s)
[5F] AMPLIACION Y MEJORAMIENTO D/LA PLANTA FISICA PARA LA EDUCACION Y CAPACITACION	847,284,777.07	709,777,761.75	104,674,030.00	32,832,985.32	2,232 Obra (s)
[5H] CONSTRUCCION, REHABIL. Y MEJORAM. URB. D/LA PLANTA FIS. P/LA CULT. Y EL DEPORTE	159,909,250.00	159,909,250.00	0.00	0.00	14 Obra (s)
[5J] INFRAESTRUCTURA SOCIAL	34,773,542.94	28,706,245.89	0.00	6,067,297.05	132 Obra (s)
[5K] EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	26,820,642.06	26,820,642.06	0.00	0.00	40 Obra (s)
[5M] PARQUES Y AREAS ECOLOGICAS PROTEGIDAS	10,039,228.40	8,838,825.95	0.00	1,200,402.45	36 Obra (s)
[6P] CANALIZACION DE RECURSOS FINANCIEROS	67,022,028.98	67,022,028.98	0.00	0.00	7 Obra (s)
[AE] IMPULSO Y PROMOCION A LA ACTIVIDAD TURISTICA	32,724,198.06	32,724,198.06	0.00	0.00	72 Obra (s)
[AU] APOYO A MUNICIPIOS	87,678,451.00	87,678,451.00	0.00	0.00	2 Obra (s)
[BF] POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO INDUSTRIAL Y COMERCIAL	360,764,957.49	313,547,711.49	47,217,246.00	0.00	37 Obra (s)
[BH] POLITICA Y PLANEACION DEL DESARROLLO TURISTICO	5,134,427.80	5,134,427.80	0.00	0.00	2 Obra (s)
[BN] POLITICAY PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	86,427,310.77	86,427,310.77	0.00	0.00	10 Obra (s)
[CE] PROMOCION Y EJECUCION DE LA POLITICA EXTERIOR DE SONORA	1,320,000.00	1,320,000.00	0.00	0.00	3 Obra (s)
[CK] PROMOCION DE LA JUSTICIA	399,259.00	399,259.00	0.00	0.00	3 Obra (s)
[CO] SEGURIDAD PUBLICA Y JUSTICIA	405,637,645.50	405,637,645.50	0.00	0.00	27 Obra (s)
[CT] MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA Y ATENCION DEL CIUDADANO	5,609,259.25	5,609,259.25	0.00	0.00	17 Obra (s)
[CW] CANALIZACION RECURSOS FISCALES PARA ACTIVIDAD PRODUCTIVA	3,797,113.00	3,797,113.00	0.00	0.00	16 Obra (s)
[D3] APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	2 Obra (s)
[ED] DRENAJE Y TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS	39,550,000.00	27,275,000.00	12,275,000.00	0.00	3 Obra (s)
[EH] INFRAESTRUCTURA PESQUERA Y ACUICOLA	34,418,598.28	32,418,598.28	2,000,000.00	0.00	13 Obra (s)
[FQ] SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO	82,352,724.68	82,352,724.68	0.00	0.00	7 Obra (s)
[S5] PROTECCION Y PRESERVACION ECOLOGICA	29,634,985.00	28,342,485.00	1,292,500.00	0.00	19 Obra (s)
[SC] AGUA POTABLE DE ZONAS RURALES	207,814,558.15	181,391,085.83	16,748,759.00	9,674,713.32	306 Obra (s)
[SD] ALCANTARILLADO DE ZONAS RURALES	115,333,771.77	96,343,881.53	13,462,372.00	5,527,518.24	142 Obra (s)

Resumen por Modalidad

Modalidad	Estructura Financiera (pesos)				Proyectos
	Total	Estatal	Federal	Otros	
[SE] URBANIZACION	72,727,117.17	68,237,430.18	1,991,926.00	2,497,760.99	135 Obra (s)
[SF] PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES	146,681,754.81	140,154,571.54	0.00	6,527,183.27	234 Obra (s)
[SG] ELECTRIFICACION	58,226,851.67	52,790,452.37	0.00	5,436,399.30	137 Obra (s)
[SH] VIVIENDA DIGNA	111,412,164.98	84,364,730.89	2,052,577.90	24,994,856.19	180 Obra (s)
[SI] VIALIDADES URBANAS	3,043,317,525.01	2,985,712,338.01	11,992,000.00	45,613,187.00	197 Obra (s)
[SJ] INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	78,556.94	67,066.40	0.00	11,490.54	1 Obra (s)
[SL] INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	285,348,704.04	283,582,684.37	0.00	1,766,019.67	110 Obra (s)
[SN] INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA	168,974,656.16	158,974,656.16	0.00	10,000,000.00	17 Obra (s)
[SO] CENTROS DE SALUD	44,440,526.00	38,774,535.14	0.00	5,665,990.86	27 Obra (s)
[SS] ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS	112,214,034.92	100,624,393.07	2,020,088.00	9,569,553.85	96 Obra (s)
[TB] MUJERES	2,162,031.67	2,162,031.67	0.00	0.00	7 Obra (s)
[TE] APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA	663,698,957.00	223,015,746.00	181,322,922.00	259,360,289.00	106 Obra (s)
[TF] FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA Y AGROINDUSTRIAL	23,954,933.00	15,169,689.00	8,785,244.00	0.00	12 Obra (s)
[TG] DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO (PEQUEÑA IRRIGACION)	96,666,727.00	70,371,766.00	7,319,815.00	18,975,146.00	89 Obra (s)
[TI] PROTECCION DE AREA DE CAUCE FEDERAL	41,824,632.00	40,941,627.00	856,115.00	26,890.00	20 Obra (s)
[TJ] INFRAESTRUCTURA PECUARIA	126,650.00	126,650.00	0.00	0.00	2 Obra (s)
[TK] APOYO A LA REG.DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	1 Obra (s)
[U3] AGUA POTABLE DE ZONAS URBANAS	230,014,084.27	212,232,819.01	1,571,058.00	16,210,207.26	132 Obra (s)
[U4] ALCANTARILLADO EN ZONAS URBANAS	302,574,098.33	250,069,504.13	11,368,948.00	41,135,646.20	106 Obra (s)
[U5] TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PLANTAS DE TRATAMIENTOS)	7,805,844.00	7,805,844.00	0.00	0.00	2 Obra (s)
[U9] DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL	17,372,867.81	17,372,867.81	0.00	0.00	17 Obra (s)
[UB] CAMINOS RURALES	17,478,412.00	13,873,282.00	0.00	3,605,130.00	5 Obra (s)
[UC] CARRETERAS ALIMENTADORAS	1,300,864,577.77	1,253,805,373.77	47,059,204.00	0.00	164 Obra (s)
[UD] INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	67,455,054.68	67,455,054.68	0.00	0.00	9 Obra (s)
[UE] SITIOS HISTORICOS	85,115,556.18	84,336,869.18	0.00	778,687.00	19 Obra (s)
[UL] SERVICIO ESTATAL DEL EMPLEO	4,400,000.00	4,400,000.00	0.00	0.00	2 Obra (s)
TOTAL GENERAL:	9,924,152,026.85	8,901,341,636.44	492,518,254.90	530,292,135.51	5,087 Obra (s)