


Ocean. Marco Antonio Ross Guerrero
Subsecretario de Pesca y Acuicultura
Presente.

Me permito informarle sobre comisión realizada los días 07 y 08 de febrero del presente año, a las regiones acuícolas de la Atanasia y Mélagos, Municipio de San Ignacio Río Muerto, Sonora a verificar acciones pre-operativas y de rehabilitación de infraestructura común, en seguimiento a las buenas prácticas de cultivo y normatividad acuícola.

Se llevó a cabo verificación acuícola en las granjas NCPE. José Ma. Encinas y NCPE. 25 de Octubre, ubicadas en el Parque Acuícola "La Atanasia" la actuación fue atendida por el C. José Félix Sánchez Muñiz en su carácter de gerente de producción de las 2 unidades acuícolas, las cuales operan bajo arrendamiento por la empresa San Antonio Camarones S.A. de C.V. en el recorrido por las instalaciones de cultivo de cada granja se observó que la primera aún no ha concluido con las acciones de post-cosecha y presenta alto grado de humedad en las áreas de descarga de los estanques por la falta de sellado de las compuertas, también se aprecia charcas con presencia considerable de agua en un tramo de aproximadamente 400 metros del reservorio que comparte con la granja NCPE. 25 de Octubre, ya inicio con las actividades pre-operativas en el concepto de movimiento de tierra con trabajos de piqueo en las áreas secas de la estanquería aprox. el 50%. La otra unidad de producción NCPE. 25 de Octubre presenta




un gran avance de actividades pre-operativas de siembra, las instalaciones se observan sin humedad en la zona de estanquería la preparación de las estructuras y movimiento de tierra de pisos se estima un 95 %, solo se observa falta el secado del reservorio que comparte con la granja antes mencionada y el rastreo del mismo, las recomendaciones sanitarias y observaciones de la inspección se asientan en acta circunstanciada correspondiente, mismas que se anexan para su revisión al igual que las fotografías que muestran la evidencia de la situación actual de cada granja.

También revisaron avances de la obra puente canal de descargas que se construye en la región de Mélagos Sur, siendo el propósito de la comisión definir elementos para atender reunión de productores de la zona la semana próxima donde se revisarán los tiempos que se tienen para el llenado y programas de siembra en apego a lo establecido en el protocolo que promueve la normatividad vigente. En la inspección se observa que la obra se encuentra en la etapa de construcción de columnas con un avance en tiempos del 40% donde se espera concluya los trabajos para el día 15 de marzo;



Sin otro particular de momento, quedo de usted para cualquier información al respecto.

Manuel Navarro
Atentamente
Ing. Manuel de Jesús Navarro vega



R. 99