

CONTRATOS DE SERVICIO

Contratos celebrados en el período: 24 de Abril al 31 de Agosto de 2009

PROVEEDOR

Arq. Humberto Payán Ballesteros.

FECHA:

24 de Abril de 2009

TIPO:

- 1).- Fabricación de tres ventanas de aluminio de 2.95 x 0.80 Mts. Con un fijo, vidrio de 3 mm. Natural con corrediza.
- 2).- Fabricación de una ventana de aluminio de 1.95 x 0.80 Mts. Con un fijo, vidrio de 3 mm. Natural con corrediza.
- 3).- Fabricación de una ventana de aluminio de 1.05 x 0.40 Mts. Fijo, vidrio de 3 mm. Natural sin corrediza.

MONTO

\$ 10,673.00 más 10 I.V.A.

PLAZO

3 días hábiles.

PROVEEDOR

Arq. Humberto Payán Ballesteros.

FECHA:

04 de Mayo de 2009

TIPO

- 1).- Adaptación de trampas de PVC de 2" en descargas de drenaje en tarjas de mesas de trabajo.
- 2).- Reparación de tarja de acero inoxidable a base de soldadura y tubo de 3/4".
- 3).- Aplicación de pintura vinílica a dos manos sobre muros y plafón.
- 4).- Aplicación de pintura esmalte en piso, puerta y ventana, incluye lijado y limpieza de áreas.
- 5).- Aplicación de pintura esmalte en muebles metálicos de estantería, incluye lijado, limpieza de áreas y fijado en muros.
- 6).- Fabricación de puerta de aluminio de 36", con pistón y tope, vidrio de 6 mm., pasamanos, pistón y chapa de seguridad con llave.
- 7).- Fabricación de ventana de aluminio de 1.00 x 0.40 Mts., vidrio de 3mm con corrediza.
- 8).- Habilitación de línea general en registros eléctricos en piso.
- 9).- Suministro y colocación de caja salida eléctrica para contacto o apagador, incluye ranurado en muros y pisos y retiro de sobrantes.
- 10).- Suministro e instalación de línea de tubo negro de 1/2" y 3/4" para control interno con válvula, incluye conexión a línea general de cobre, ranurado de muros y retiro de sobrantes.
- 11).- Fabricación de base para chimenea a base de ángulo de 1 1/2", con entrepaño de madera cubierta de lamina lisa, dos puertas abatibles y aplicación de pintura esmalte, incluye lijado de campana existente.
- 12).- Fabricación de ductos de lámina galvanizada para ventilación de campana-chimenea, incluye extractor eléctrico, codos, instalación y fijación. Así como adaptador en ventana de lamina lisa.
- 13).- Retiro de mesa de laboratorio, cancelado de instalaciones de agua, gas, electricidad y sanitaria. Así como de limpieza general.

MONTO

\$ 30,572.70 más 10% I.V.A.

PLAZO

10 días hábiles.

PROVEEDOR

Arq. Humberto Payán Ballesteros.

FECHA:

23 de Junio de 2009

TIPO

- 1).- Aplicación de pintura vinílica a dos manos sobre guarniciones de concreto en estacionamiento.
- 2).- Dentellón de concreto de 15 por 20 Cms., con acabado floteado fino en estacionamiento.
- 3).- Rampa de concreto de 15 Cms. de espesor, acabado pulido rallado de 2.50 Mts., de ancho en estacionamientos.
- 4).- Muro de concreto de 15 por 30 Cms., para reforzar barda en estacionamientos en limite con escuela secundaria técnica.

MONTO

\$ 49,478.35 más 10% I.V.A.

PLAZO

15 días hábiles.

PROVEEDOR

Arq. Humberto Payán Ballesteros.

FECHA:

17 de Julio de 2009

TIPO

- 1).- Trazo y nivelación del terreno con medios manuales, niveletas, puntos de referencia, etc.
- 2).- Cambio de posición de lámpara completa con poste metálico y base de concreto, existente en patio de estacionamiento, incluye acarreo, excavación, relleno compactado y alimentación eléctrica.
- 3).- Barrenos en poste de lámpara existente para cambio de posición en área de estacionamientos.
- 4).- Demolición de registros de block, incluye retiro de escombros.
- 5).- Piso de concreto de 10 Cms., de espesor, acabado pulido rallado, fabricado con concreto $f''c=150 \text{ kg/cm}^2$ en andador al poniente del taller de electromecánica y centro de cómputo.

MONTO

\$ 44,504.94 más 10% I.V.A.

PLAZO

15 días hábiles.

PROVEEDOR

Ing. Martín Alonso Bustamante Silvas.

FECHA:

23 de Julio de 2009

TIPO

1).- Limpia, trazo y nivelación del terreno, desmantelamiento y retiro de cerco de malla ciclónica, construcción de cimentación de concreto $f''c=250 \text{ kg/cm}^2$ y malla acerada de $0.50 \times 0.25 \text{ Mts.}$, cadena de desplante, castillos y dala de cerramiento de concreto $f''c=250 \text{ kg/cm}^2$ de $20 \times 15 \text{ Cms.}$, muro de block, relleno compactado con material de banco, suministro y aplicación de firme de concreto de $f''c=150 \text{ kg/cm}^2$ y tres pulgadas de espesor, suministro y aplicación de pintura vinil-acrílica marca Comex o similar a dos manos.

2).- Traslado de dos luminarias existentes, incluye excavación para su colocación e instalación eléctrica oculta.

MONTO

\$ 73,001.00 más 10% I.V.A.

PLAZO

15 días hábiles.

PROVEEDOR

Arq. Humberto Payán Ballesteros.

FECHA:

06 de Agosto de 2009

TIPO

- 1).- Aplicación de pintura vinílica a dos manos sobre muro de concreto de refuerzo en barda perimetral lado oeste de estacionamientos.
- 2).- Aplicación de pintura vinílica color rojo a dos manos sobre guarniciones de concreto en estacionamientos.
- 3).- Piso de concreto de 10 Cms., de espesor, acabado pulido rallado, fabricado con concreto $f''c=150$ kg/cm² en cabecera oeste del edificio académico.
- 4).- Plantilla de concreto $f''c=150$ kg/cm² de 5 x 15 Cms., de sección para desplantar murete de block.
- 5).- Muro de block de 15 Cms., y junteado con mortero-cemento-arena con juntas de 2 Cms., para jardinera.
- 6).- Terminación de murete tipo repisa acabado redondeado a base de mortero-arena.
- 7).- Relleno de jardineras con tierra vegetal para jardinera con 15 Cms. de espesor, incluye acarreo y nivelación.

MONTO

\$ 16,023.57 más 10% I.V.A.

PLAZO

5 días hábiles.