Hermosillo, Sonora. Febrero 10 de 2020.

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
RECIBIDO
10 FEB. 2020
12:43pm
SUBSECRETARIA DE AGRICULTURA
Hermosillo, Sonora

**C. JUAN LEYVA MENDIVIL**
**SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA**
Presente.

Referente a la comisión conferida en oficio No. 12-10-024-20, de fecha 29 de Enero de 2020, para trasladarme a diferentes los días del 4 al 6 de febrero del presente año, con la finalidad de realizar supervisión física de proyectos comprometidos del Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 2019, con los siguientes resultados:

| FOLIO | BENEFICIARIO | PREDIO / MPIO | CONCEPTO DE APOYO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 19-PCEF-INEQM-000199-L041-SR | Jesús Alberto Duarte Clark | Ejido La Misa, Guaymas | Represo Geomembrana | Se verificó represo de 60x30x5 de prof., con trabajos de adecuaciones, afinación y zanjeo en área perimetral de la corona, para instalación y anclaje de geomembrana de HD de 1 mm de espesor. La obra se encuentra concluida, para enviar a pago. |
| 19-PCEF-INEQM-000225-L041-SR | Lidio Verdugo Ozua | Ejido Guadalupe Victoria, Guaymas | Sistema de Riego Por Goteo | Se verificó una superficie de 10-00 has con Sistema de Riego por Goteo, con entresurco a 1.8 m, con sistema de filtración de discos. |
| 19-PCEF-INEQM-000199-L041-SR | Ricardo Gastelum Domínguez | Ejido Guadalupe Victoria, Guaymas | Sistema de Riego Por Goteo | Se verificó una superficie de 9-30 has con Sistema de Riego por Goteo, con entresurco a 1.8 m, con sistema de filtración de discos. |
| 19-PCEF-INEQM-000199-L041-SR | Socorro Luzanilla Peñuelas | Ejido El Yaqui, Guaymas | Sistema de Riego por Goteo | Se verificó una superficie de 8-00 has con Sistema de Riego por Goteo, con entresurco a 1.8 m, con sistema de filtración de discos. |
| 19-PCEF-INEQM-000199-L041-SR | José de Jesús González Ruíz | Ejido El Yaqui, Guaymas | Represo, Geomembrana | Se verifico un represo con dimensiones de 35x35, con trabajos de excavación, formación y compactación de bordo de 10 m de base y 3 de corona, 2.5 altura y 3 m de prof., con instalación de geomembrana de HD de 1 mm de espesor. Obra concluida, para enviar a pago. |
| 19-PCEF-INEQM-000199-L041-SR | Carlos Leonardo Pérez Ibarra | Ejido San José de Guaymas, Guaymas | Sistema de Riego por Goteo | Se verificó una superficie de 10-00 has con Sistema de Riego por Goteo, con entresurco a 1.8 m, con sistema de filtración de discos. Obra concluida, para enviar a pago. |

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
RECIBIDO
10:50
10 FEB. 2020
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL Y CAPITALIZACIÓN AL CAMPO

Sin más en lo relativo a esta comisión, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto, anexando al presente, oficio de comisión sellado por la jefatura de Distrito correspondiente.

**ATENTAMENTE**

**ING. MARTHA PATRICIA ROMERO CANCIO**

C.c.p.- **LIC. OSCAR ARMANDO ACUÑA ORTIZ**.- Director General de Planeación, Administración y Evaluación.
C.c.p.- **ING. JESUS LUCAS VARELA VALENZUELA**.- Director General de Desarrollo Rural y Capitalización al Campo.
C.C.p.- **LIC. AILIN BUSTAMANTE JUVERA**.- Directora de Capitalización al Campo.
C.c.p.- Archivo.